
รายละเอียดการประชุมร่วมกับเดอะเม็ทและสถานทูตสิงคโปร์

วาระการประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 12/2566 งานเสาเข็มเจาะและกำแพงกันดิน

Site Meeting No. 12

โครงการ 125 Sathorn

หน่วยงานก่อสร้างโครงการ 125 Sathorn

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

เจ้าของโครงการ : บริษัท PMT Property จำกัด

ที่ปรึกษาโครงการ : บริษัท ทีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นต์ จำกัด

ผู้รับจ้างงานเสาเข็มเจาะ : บริษัท ไพลอน จำกัด(มหาชน)

#####

[illegible]



โครงการ 125 Sathorn

บันทึกรายงานการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 11/2566
วันอังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา เวลา 14.00 – 16.00 น.
หน่วยงานก่อสร้างโครงการ 125 Sathorn

วาระ	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ	กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1	<p>เรื่องแจ้งเพื่อทราบ :</p> <p>1.1 TEAMCM แจ้งติดตามผลทดสอบกำลังอัดของลูกปูน ตามกำหนดวันทดสอบที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และขอให้ส่งผลทดสอบกำลังอัดของลูกปูนที่ 28 วัน ที่สถานบันกลางทุกเจ้า โดยเลือกงานเสาเข็มเจาะแลพ D-Wall เจ้าละ 1 ตัวอย่าง</p> <p>ที่ประชุมรับทราบ</p> <p>1.2 TEAMCM แจ้งว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา PYLON จัดการบริหารจัดการรถขนดิน,รถส่งคอนกรีตได้ดี อาจจะมีหลุดบ้างบางครั้งแต่โดยรวมทำได้ดี ขอให้รักษามาตรฐานไว้</p> <p>-PYLON แจ้งว่าจะปรับปรุงปัญหารถส่งคอนกรีต เข้า-ออกติดขัดบางจังหวะ โดยให้แม่บ้านช่วยแจ้งรถคอนกรีต ขยับเข้าไปด้านในก่อนขณะล้างล้อ เพื่อให้รถคอนกรีตจากด้านนอกเข้ามาในไซต์งานได้ ไม่ติดขัดบริเวณถนน</p> <p>ที่ประชุมรับทราบ</p> <p>1.3 PYLON แจ้งแนะนำพนักงานใหม่ตำแหน่ง Safety (จป. วิชาชีพ ของโครงการ) แทนช่างหนุ่มที่จะย้ายโครงการฯ</p> <p>-TEAMCM แจ้งว่า การประชุมประจำเดือน/ประชุมบ้านข้างเคียง ช่างหนุ่มต้องเข้ามาด้วย</p> <p>-PYLON แจ้งว่าจะมีหัวหน้า Safety เข้ามาช่วยงานด้วย (ช่างตึก)</p> <p>ที่ประชุมรับทราบ</p> <p>1.4 PMT แจ้งเน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการ EIA</p> <p>ที่ประชุมรับทราบ</p> <p>1.5 PMT แจ้งให้ PYLON สรุปรวพื้นที่รอบๆโครงการ เนื่องจากฝนตกหนัก เกินกว่าจะมีน้ำไหลออกจากโครงการ</p> <p>-PYLON แจ้งว่าได้ทำการสำรวจแล้ว ไม่มีน้ำไหลออกจากโครงการ</p> <p>ที่ประชุมรับทราบ</p>	<p>ทุกฝ่าย</p> <p>PYLON</p> <p>PYLON</p> <p>PYLON</p> <p>PYLON</p> <p>PYLON</p>		<p>บันทึก</p> <p>บันทึก</p> <p>บันทึก</p> <p>บันทึก</p> <p>บันทึก</p>
	ที่ประชุมรับทราบ			
2	<p>เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.</p> <p>รับรองรายงานการประชุม : ที่ประชุมมีการแก้ไขบันทึกประชุมครั้งที่ 10 โดยไม่มีการแก้ไข</p> <p>ที่ประชุมรับทราบ</p>	ทุกฝ่าย		บันทึก
	ที่ประชุมรับทราบ			
3	<p>เรื่องสืบเนื่อง และติดตาม</p> <p>3.1 การขอติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 400A</p> <p>-PYLON แจ้งว่า การไฟฟ้าได้ทำการปักเสาหม้อแปลงแล้ว ตอนนี้ทางออฟฟิศ PYLON กำลังประสานงานกับการไฟฟ้าให้เข้ามาติดตั้งหม้อแปลง คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะติดตั้งแล้วเสร็จ</p> <p>- TEAMCM แจ้งว่าขณะทำการติดตั้งหม้อแปลง ให้ ปรก.ช่วยอำนวยความสะดวกด้วย</p> <p>ที่ประชุมรับทราบ</p>	<p>ทุกฝ่าย</p> <p>PYLON</p>		ติดตาม
	ที่ประชุมรับทราบ			



โครงการ 125 Sathorn

บันทึกรายงานการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 11/2566
วันอังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา เวลา 14.00 – 16.00 น.
หน่วยงานก่อสร้างโครงการ 125 Sathorn

วาระ	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ	กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ												
4	<p>รื้อรื้อนำเสนอเพื่อพิจารณา</p> <p>- 4.1 PYLON แจ้งว่า จะขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งเสาเข็ม Dynamic Load Test เนื่องจากกังวลเรื่องแรงกระแทกขณะทดสอบ เพราะตำแหน่งตามแบบอยู่ใกล้กับโครงการ The Met</p> <p>- TEAMCM แจ้งว่า ให้ PYLON ส่งเอกสาร RFI เข้ามาเพื่อสอบถามผู้ออกแบบก่อนดำเนินการ</p> <p><u>ที่ประชุมรับทราบ</u></p>	ทุกฝ่าย PYLON/TEAMCM /P&T		ติดตาม												
	<p><u>ที่ประชุมรับทราบ</u></p>															
5	<p>รื้อรื้อรายงานผลการดำเนินการและติดตามความก้าวหน้า</p> <p>- 5.1.1PYLON แจ้งว่า งาน Guide Wall ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% (27/2/66)</p> <p>-5.1.2 PYLON แจ้งว่า งานขุดเจาะ D-Wall สืบดาที่ผ่านมาได้ ทั้งหมด 5 panel และ Barrete 3 panel รวม 15.90 m. แผนสืบดาที่หน้าจะเทคอนกรีต D-Wall 7 panel และ Barrete 2 panel รวมความยาว 24.95 m.</p> <p>-5.1.3 PYLON นำเสนอแผนงาน การดำเนินการตามลำดับของงานเทคอนกรีต D-Wall (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)</p> <p>- TEAMCM แจ้งว่าขอ ให้ PYLON ทำแผนงานเทคอนกรีต D-Wall บริเวณทางเข้าให้ละเอียด เนื่องจากกังวลเรื่องการจราจรและการจัดการโดยรวม</p> <p>- PYLON แจ้งจะทำแผนงานบริเวณทางเข้า-ออก โครงการแบบละเอียดให้อีกครั้ง</p> <p>-5.1.4 PYLON นำเสนอรูปภาพการควบคุมตั้งของเครนขุดเจาะทั้ง 2 คัน โดยตรวจสอบที่ Monitor ทั้ง 2 คัน ซึ่งจะแตกต่างกันตามยี่ห้อ / รุ่น ของเครื่องจักรขุดเจาะ แต่การควบคุมเหมือนกันคือ คำสั่งตั้งของ Grab ต้องไม่เกิน +/- 0.05 องศา หากเกินจากนี้จะทำการปรับปาก grab โดย กดปรับ Plate ให้องศากลับเข้าที่ ในห้องควบคุมได้เลย และยังสามารถดูความลึกของการขุดเจาะได้ที่ Monitor</p> <p>- TEAMCM สอบถาม PYLON ปัจจุบันมีค่าเกินจากมาตรฐานหรือไม่</p> <p>- PYLON แจ้งไม่มีค่าเกินมาตรฐานจากการ Monitor ตลอดเวลา</p> <p><u>ที่ประชุมรับทราบ</u></p> <p><u>5.2 รายงานความก้าวหน้าเทียบกับแผนงาน</u></p> <table><tr><td>ตามแผนงาน</td><td>11.35</td><td>-%</td></tr><tr><td>ผลงานที่ทำได้</td><td>13.86</td><td>-%</td></tr><tr><td>เร็วกว่าแผน</td><td>+2.51</td><td>-%</td></tr><tr><td>คิดเป็นเร็วกว่าแผนงาน</td><td>+3.92</td><td>วัน</td></tr></table> <p><u>ที่ประชุมรับทราบ</u></p>	ตามแผนงาน	11.35	-%	ผลงานที่ทำได้	13.86	-%	เร็วกว่าแผน	+2.51	-%	คิดเป็นเร็วกว่าแผนงาน	+3.92	วัน	PYLON		ติดตาม
ตามแผนงาน	11.35	-%														
ผลงานที่ทำได้	13.86	-%														
เร็วกว่าแผน	+2.51	-%														
คิดเป็นเร็วกว่าแผนงาน	+3.92	วัน														
	<p><u>ที่ประชุมรับทราบ</u></p>															
6	<p>รื้อรื้อรายงานสถานะเอกสาร</p> <p>-TEAMCM ติดตาม Shop Dwg งานเสาเข็มเจาะ</p> <p>-PYLON แจ้งว่าจะส่งแบบเสาเข็มเจาะ ให้ภายในสัปดาห์นี้ เบื้องต้นกำลังตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งให้</p> <p><u>ที่ประชุมรับทราบ</u></p>	PYLON		ติดตาม												
	<p><u>ที่ประชุมรับทราบ</u></p>															
7	<p>รื้อรื้อรายงานสถานะการเบิกจ่าย</p> <p>รอบถัดไป ประจำเดือน มีนาคม 66</p> <p><u>ที่ประชุมรับทราบ</u></p>	PYLON/TEAM-CM/Comcon		ติดตาม												
	<p><u>ที่ประชุมรับทราบ</u></p>															
8	<p>รื้อรื้องานลด - งานเพิ่ม</p> <p>-ยังไม่มีการ เพิ่ม - ลด</p> <p><u>ที่ประชุมรับทราบ</u></p>	PYLON		บันทึก												
	<p><u>ที่ประชุมรับทราบ</u></p>															

<div>  <div> <div>โครงการ 125 Sathorn</div> <div> <div>บันทึกรายงานการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 11/2566</div> <div>วันอังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา เวลา 14.00 – 16.00 น.</div> <div>หน่วยงานก่อสร้างโครงการ 125 Sathorn</div> </div> </div> </div>				
วาระ	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ	กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
9	<p>เรื่องรายงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - PYLON แจ้งว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนจากพื้นที่ข้างเคียงทั้ง 3 ที่ - PYLON แจ้งว่าค่าตรวจวัดสิ่งแวดล้อมอยู่ในค่ามาตรฐาน - PYLON แจ้งว่าไม่มีการเกินอุบัติเหตุ - PYLON แจ้งว่าได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว - PYLON แจ้งเริ่มมีการ Morning Talk แจ้งมาตรการการทำงาน คุณภาพของงาน(QC) กับคนงานแล้ว - PYLON แจ้งได้ทำการให้ รมป.โบกรถหน้าโครงการ - PYLON แจ้งได้ทำการคลุมผ้าใบ,ล้างล้อ ทำความสะอาดรถก่อนออกจากโครงการ - PYLON แจ้งได้ทำการเปิดสเปรย์น้ำ ทุกๆ 2 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่ 8.00 น. เป็นต้นไป - PYLON แจ้งได้ทำการติดสำเนากรรมธรรม์ CAR หน้าโครงการแล้ว - PYLON แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมคนที่ทำลายป้ายโฆษณาได้แล้วซึ่งเป็นคนเร่ร่อนและสติไม่ดี จึงได้ปรึกษากับ PMT แล้ว สรุปว่าไม่ได้แจ้งดำเนินคดี โดยให้ทำการตักเตือนแล้วปล่อยตัวไปที่สถานที่อื่น - TEAMCM แจ้งให้กำกับ Visitor ทุกท่านต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดเวลาขณะเข้ามาที่โครงการ <p><u>ที่ประชุมรับทราบ</u></p>	PYLON		ติดตาม
ที่ประชุมรับทราบ				
10	<p>เรื่องมวลชนสัมพันธ์และบ้านข้างเคียง</p> <ul style="list-style-type: none"> -10.1 PMT สอบถามเรื่องรูปเล่มรายงานสำรวจก่อนทำงานสำเนาเพิ่มเติม ของสถานทูตสิงคโปร์ - PYLON แจ้งกำลังเข้ารูปเล่ม แล้วจะส่งให้ PMT ต่อไป <p><u>ที่ประชุมรับทราบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -10.2 PYLON แจ้งว่าสัปดาห์นี้ ไม่มีการร้องเรียนจากพื้นที่ข้างเคียงทั้ง 3 ที่ <p><u>ที่ประชุมรับทราบ</u></p>	<p>ทุกฝ่าย</p> <p>PYLON</p> <p>PYLON</p>		<p>ติดตาม</p> <p>บันทึก</p> <p>บันทึก</p>
ที่ประชุมรับทราบ				
11	<p>เรื่องปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข</p> <p>11.1-TEAMCM แจ้งการไม่อนุมัติให้ทำงานล่วงเวลาจากบ้านข้างเคียง เป็นปัญหาของงานก่อสร้างซึ่งต่อไปในการเร่งรัดงานจำเป็นต้องทำงานล่วงเวลา จึงขอให้ PYLON ดำเนินการส่งหนังสือขออนุมัติเข้าไปทุกเดือน และประสานงานกับหน่วยงานราชการต่อไป</p> <p><u>ที่ประชุมรับทราบ</u></p>	<p>ALL</p> <p>PYLON</p>		<p>ติดตาม</p> <p>ติดตาม</p>
ที่ประชุมรับทราบ				
12	<p>เรื่องอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> -12.1 TEAMCM แจ้งให้ PYLON เ่งทำงาน D-Wall ให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ <p><u>ที่ประชุมรับทราบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -12.2 PYLON สอบถามวันทำพิธีและขอยืนยันตำแหน่งเสาเข็มถูกข ซึ่งกำหนดการเดิมตามแผนงานจะเสาเข็มต้นแรกคือ 15/5/66 แต่คาดว่าจะสามารถเริ่มงานเสาเข็มได้เร็วขึ้น จึงขอรบกวนให้ PMT รีบแจ้งกำหนดการเนื่องจากเกรงสถานไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ในวันเดียว <p><u>ที่ประชุมรับทราบ</u></p>	<p>PYLON</p> <p>PMT</p>		<p>บันทึก</p> <p>ติดตาม</p>
ที่ประชุมรับทราบ				
จบการประชุมเวลา 16:00 น.		ทุกฝ่าย		บันทึก
ประชุมครั้งถัดไป วันที่ 21/3/66 เวลา 14.00 น.				
ที่ประชุมรับทราบ				

ผู้ตรวจสอบบันทึกการประชุม

ผู้ตรวจสอบบันทึกการประชุม

ผู้ตรวจสอบบันทึกการประชุม

ผู้บันทึกการประชุม

(คุณวิเศษ กวระปานิก)

ผู้จัดการโครงการ

ผู้ว่าจ้างPMT

(คุณมนตรี โคตรประโคน)

ผู้จัดการโครงการ

ผู้รับจ้าง PYLON

(คุณจารุเกียรติ วัฒนนะ)

ผู้จัดการโครงการ

ผู้ควบคุมงาน TEAM-CM

(ภัทรพงษ์ บัวภา)

วิศวกรโครงการ

ผู้ควบคุมงาน TEAM-CM