

## มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแสงศรีแม่น้ำ

โครงการแสงศรีแม่น้ำ ของนายสุกิจ เปล่งแสงศรี ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแสงศรีแม่น้ำ ขนาดพื้นที่ 4,959 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารสูง 7 ชั้น 2 อาคาร จำนวนห้องพัก 354 ห้อง ตั้งอยู่เลขที่ 2/1 ถนนลงหาดบางแสนซอย 1 ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จัดทำรายงานโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเครื่องครัว
2. โครงการต้องนำบันไดเส้นเดียวที่ตั้งโดยมีรายละเอียด ขนาด และที่ตั้ง ตามที่เสนอไว้ในรายงาน ก่อนระยะเข้าสู่ระบบนำบันไดเส้นเดียวรวมของเทศบาลตำบลแสนสุข และติดตั้งตะแกรงดักน้ำฝนโดยบริเวณจุดระบายน้ำทึบลงถู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
3. โครงการจะต้องปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ และบ่ออนุรักษ์น้ำที่มีรายละเอียด และวิธีการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการซึ่งมีรายละเอียดตามที่เสนอไว้ในรายงาน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณโดยรอบ โครงการ รวมทั้งพิจารณามาตรการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์
4. โครงการจะต้องจัดเตรียมภาระน้ำรองรับน้ำฝนโดยให้มีขนาดและจำนวนเพียงพอ ตลอดจนคูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณที่วางภาระรองรับน้ำฝนให้ถูกสุขลักษณะ
5. โครงการต้องจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. โครงการต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้าระบบประจำ ฯลฯ และติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการติดตามตรวจสอบทุกรั้ง ตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หมายถึงสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ วิธีการติดตามตรวจสอบต้องถูกต้องตามหลักวิชาการ

7. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงได ๆ

8. หากได้รับการร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมณฑล และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิสูจน์ทราบว่าเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ เจ้าของโครงการต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หรือชดเชยค่าเสียหายนั้นโดยไม่ชักช้า

## ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการแสงศรี เมนชั่น

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	- งานโครงสร้างอาคารจะก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ขนาดเดียวกันรดบนรากทุกที่วิ่งเข้า-ออก โครงการจะเป็นสาเหตุที่มีปัญหาฝุ่นละออง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทางเข้า-ออกต้องนีดพรอน้ำอย่างน้อยันละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันฝุ่นละออง</li> <li>- พื้นผิวทางเข้า-ออก ของโครงการให้ทำด้วยวัสดุถาวร เพื่อช่วยลดปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และต้องรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ</li> <li>- ให้พนักงานทำความสะอาดรอบรากและล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ</li> <li>- บริเวณปากทางเข้าพื้นที่โครงการ ควรนำบ่อลังล้อรถไว้ โดยให้มีเหล็กรูปสามเหลี่ยมไว้ชุดดินที่ล้อ หันนี้เพื่อช่วยล้างเศษดินที่ติดกับล้อรถบรรทุก</li> <li>- กรณีที่โครงการได้ดำเนินการเทกของวัสดุก่อสร้าง เช่น หินราย ดิน ให้ดำเนินการสเปรย์ด้วยน้ำให้เปียกชื้น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</li> <li>- ให้ดำเนินการเก็บกวาดและทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบบริเวณก่อสร้างทุกวัน</li> <li>- กรณีที่รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างผ่านบนบริเวณที่มีโคลนแลนหรือวัสดุอื่นใดที่ติดล้ออย่างพำนหนะ ให้ผู้ขับขี่ต้องทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนเข้ามาเดินทางจากจราจรหรือให้ล้างที่เป็นทางสาธารณะ</li> <li>- ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรและyanพานหนะให้อยู่ในสภาพดี โดยสังเกตุจากลักษณะการปล่อยควันของเครื่องจักรที่มีปัญหาจะปล่อยควันด้วยมากกว่าปกติ</li> <li>- การทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างจากที่สูงจะต้องทิ้งผ่านปล่องชั่วคราวที่เชื่อมต่อกันตลอดความสูงของอาคาร เพื่อลดปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</li> <li>- ปลายปล่องที่ใช้ทึบเศษวัสดุ ต้องสูงจากระดับพื้นและภาชนะรองสูงไม่เกิน 1.0 ม.</li> <li>- โดยรอบอาคารที่กำลังก่อสร้าง จะต้องปิดคลุมด้วยผ้าใบเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองฝุ่น และการปล่อยกระเด็นของเศษวัสดุก่อสร้าง</li> <li>- การบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ผู้รับเหมาจะต้องใช้ผ้าใบปิดคลุมให้มิดชิด</li> <li>- การเจาะ การตัด การขัดผิววัสดุที่จะทำให้เกิดฝุ่น โดยใช้เครื่องจักรหรือ เครื่องยนต์ ต้องนีดน้ำหรือสารเคมีบนผิววัสดุอย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ได้มีการจัดตั้งอุปกรณ์ที่แยกฝุ่นหรือกรองฝุ่น</li> <li>- การขนย้ายวัสดุที่มีฝุ่นต้องนีดพร้อมด้วยน้ำกันที่ก่อนการขนย้าย</li> <li>- เพื่อเป็นการควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเศษวัสดุหล่น การเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ในอาคาร ที่อยู่เหนือระดับพื้นดินเกิน 10 ม. ต้องใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมปิดกันด้วยอาคารโดยรอบ</li> <li>- ใช้เครื่องจักรกลที่ปราศจากควันหรือมลพิษทางอากาศ</li> <li>- ขณะก่อสร้างหากมีลมพัดแรงให้หยุดดำเนินการชั่วคราวเพื่อลดปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> <li>ตลอดการก่อสร้าง ก่อนการก่อสร้าง</li> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้าง</li> </ul>

## ตารางที่ 1 (ต่อ)

กระบวนการสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. ทรัพยากริบิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การก่อสร้างโครงการมีกิจกรรมการขุดดินเพื่อปรับสภาพพื้นที่ รวมถึงการก่อสร้าง กิจกรรมด่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของดิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การปรับดินพื้นที่กิจกรรมการก่อสร้างด้วยเครื่องจักร ให้แน่นควบคุมคุณภาพ เป็นการก่อติดกันแน่น ยกต่อการชะล้าง</li> <li>- ห้ามเทสารเคมีที่จะก่อให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่ดิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้าง</li> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้าง</li> </ul>
3. คุณภาพน้ำผิวดิน และการจัดการน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่เดิมจากวัชพืชปกคลุม ทำให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน ในช่วงฤดูฝน</li> <li>- กิจกรรมของคนงาน 35 คน โดยคนงาน 20 คน จะอยู่บริเวณที่พักชั่วคราวในโครงการ ทำให้มีน้ำเสียเกิดขึ้นจากการใช้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้คุณงานแยกเศษอาหารหรือเศษผ้า ใส่ภาชนะรองรับขยะ มีให้ทิ้งบริเวณหัวแม่ดึง</li> <li>- สร้างและดูแลร่างระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้างมีให้เกิดการอุดตัน เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>- น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ นำเสียส่วนใหญ่ประกอบด้วยเศษสัตว์จากการก่อสร้าง มีความสกปรกไม่นักนัก สามารถปล่อย出去ได้โดยตรง อาศัยหลักการซึมผ่านของน้ำลงสู่พื้นดิน เป็นส่วนเศษสัตว์ของแมลงที่เหลืออยู่บนพื้นดินจะถูกนำไปทิ้งต่อไป</li> <li>- น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการใช้น้ำของคนงานก่อสร้าง ซึ่งอาจอยู่ในพื้นที่โครงการในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จะถูกนำไปด้วยบ่อเกราะ-บ่อชีม มีความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ แต่จะต้องดูแลรักษาบ่อเกราะเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพควรปฏิบัติตามน้ำยาซักล้างดังๆ เป็นต้น <ul style="list-style-type: none"> <li>● หลีกเลี่ยงการเทสารเคมีด่างๆ อันอาจเป็นอันตรายต่อการดำรงชีพของจุลินทรีย์ภายในบ่อเกราะ จะส่งผลทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ด่าง ๆ ภายใต้บ่อเกราะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น น้ำยาซักล้างดังๆ เป็นต้น</li> <li>● หลีกเลี่ยงการทิ้งวัสดุด่างๆ ไม่สามารถย่อยสลายได้ลงในบ่อเกราะ เช่น กระดาษชำระ ผ้าอนามัย ถุงพลาสติก เป็นต้น เนื่องจากจะก่อให้เกิดปัญหาบ่อเกราะเต็มก่อนเวลาอันควร รวมทั้งเกิดปัญหาการอุดตันของห่อระบายน้ำตามมาได้</li> </ul> </li> <li>- กำหนดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานจำนวน 2 ห้อง ห้องน้ำบ่อเกราะ-บ่อชีม</li> <li>- สร้างบ่อดักไขมันขนาดความจุ 1 ลบ.ม. พร้อมตะแกรงปิด</li> <li>- สร้างบ่อรับน้ำทิ้งความจุ 12 ลบ.ม. จำนวน 1 บ่อ เพื่อสามารถกำจัดน้ำทิ้งโดยวิธี Oxidation Pond ระบบ Facultative Ponds</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้าง</li> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้าง</li> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้าง</li> </ul>

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. เสียงและความสั่นสะเทือน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องจักรอุปกรณ์และรถบรรทุกจะเป็นแหล่งกำเนิดเสียงหลักที่เกิดขึ้นภายในโครงการ รวมทั้งกิจกรรมของคนงาน แต่เสียงจะจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณโครงการ และพื้นที่ต่อเนื่องเท่านั้น เนื่องจากกิจกรรมหลัก ได้แก่ การดอกเสาเข็มได้ดำเนินการเสร็จแล้ว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การตอก กระแทกภายนอกในพื้นที่โครงการ ควรดำเนินการในเวลากลางวัน (08.00-17.00 น.) ไม่ควรทำในเวลากลางคืน เพราะจะทำให้รบกวนผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบ ทั้งนี้จะต้องจัดทำแผนดำเนินงานให้กับผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงทราบแผนดังกล่าวด้วย <ul style="list-style-type: none"> <li>● ระยะเวลาดำเนินการในแต่ละวันและระยะเวลาทั้งหมดของการดำเนินการ</li> <li>● เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้</li> <li>● การป้องกันผลกระทบด้านเสียงและแรงสั่นสะเทือน</li> <li>● สถานที่ติดต่อหากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ</li> </ul> </li> <li>- ในช่วงระหว่าง 22.00 น. ถึง 06.00 น. จะต้องไม่ดำเนินกิจกรรมใด ๆ ในบริเวณพื้นที่โครงการ ที่จะทำให้เกิดเสียงดังรบกวน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากเทศบาลตำบลแสนสุข</li> <li>- กำหนดระยะเวลาการทำงานในกิจกรรมก่อสร้างโดยร่วมงานตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.</li> <li>- จะต้องตรวจสอบความเสียหายของอาคารใกล้เคียง เช่น การแตกกราฟ อันเกิดจากการสั่นสะเทือนจากกิจกรรมของโครงการ และหากเกิดความเสียหายขึ้น ทางผู้ดูแลนิโกรกการจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ๆ</li> <li>- ควบคุมและจำกัดความเร็วของรถบรรทุก ที่ขับส่งวัสดุก่อสร้างและขนเศษหิน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม. เพื่อลดปัจจัยความเดือดดันร้าวความกดผู้ใช้บริการและชุมชนใกล้เคียง</li> <li>- บรรทุกน้ำหนักไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้เพราะจะส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานหนักและทำให้เกิดเสียงดังมาก</li> <li>- ลดปริมาณการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกหนัก เพื่อเลี้ยงการก่อให้เกิดเสียงดัง โดยใช้รถบรรทุกเล็กแทน เช่น รถบรรทุก 6 ล้อ</li> <li>- กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงและแรงสั่นสะเทือน เมื่อดำเนินงานอยู่ใกล้กับอาคารที่พักอาศัยด้านข้างของโครงการ จะต้องจัดช่วงการทำงานมิให้พร้อมกัน เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น</li> <li>- กำหนดคันงานก่อสร้างที่พักบริเวณบ้านพักชั่วคราว ห้ามทำเสียงดังโดยเฉพาะในเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงเวลาพักผ่อน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับเหมาก่อสร้าง</li> </ul>

## ตารางที่ 1 (ด่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. การใช้ที่ดิน	- กิจกรรมก่อสร้างรวมทั้งคุณงานที่พักอาศัยชั่วคราว อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่ใช้ที่ดินเดิมบริเวณใกล้เคียงโครงการ และการขนส่งสุดจากภายนอกเข้าโครงการ อาจมีปัญหาต่อสู่ชุมชนทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จำกัดพื้นที่ทำการก่อสร้างให้อยู่ในเขตที่ดินของโครงการเท่านั้นห้ามลุกเหล้าที่สาธารณะหรือบุคลอื่น</li> <li>- ติดตามตรวจสอบดูแลเมืองให้วัสดุอุปกรณ์ของโครงการล้าออกในที่สาธารณะ และเขตที่ดินส่วนบุคคลบริเวณใกล้เคียง</li> <li>- จัดที่พักอาศัย สำหรับคุณงานให้ดูเป็นระเบียบ ไม่ก่อให้เกิดสภาพที่ไม่น่าดูหรือเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนใกล้เคียง</li> <li>- ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างและจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้าง</li> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้าง</li> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้าง</li> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้าง</li> </ul>
6. การคมนาคมขนส่ง	- การขนส่งสุดก่อสร้างเพียงวันละ 2 เที่ยว จึงคาดว่ามีผลกระทบระดับต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลีกเลี่ยงการขนส่งสุดก่อสร้างในช่วงโมงเร่งด่วน ทั้งในช่วงเช้า เวลา 07.00 - 8.30 น. และช่วงเย็น เวลา 15.00-18.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงการสัญจรไปมาของผู้ปักโครงและนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่ใช้เส้นทางถนนลงหาดบางแสนซอย 1 และทางหลวงหมายเลข 3137</li> <li>- การขนส่งสุดก่อสร้างจำเป็นต้องมีผ้าใบในคลุมอย่างมีอิฐดี</li> <li>- กำชับให้มีการบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ตามพิกัดบรรทุกที่กำหนดโดยอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ควรติดป้ายเตือน "เขตก่อสร้างอันตราย" บริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อให้ผู้ใช้รถโดยทั่วไปสังเกตเห็นได้ง่าย</li> <li>- เจ้าของโครงการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องแจ้งเจ้าของรถบรรทุกทุกคันที่เกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>● ช่วงที่ผ่านแหล่งชุมชนจากถนนลงหาดบางแสนซอย 1 เพื่อเข้ามายังพื้นที่ โครงการจะต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.</li> <li>● แจ้งทางโถงที่รุนแรงสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้ความเร็ว</li> <li>● รถบรรทุกที่ขนส่งสุดของโครงการ จะต้องมีสัญลักษณ์ที่แสดงชัดเจนว่าเป็นรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงในด้านการใช้ความเร็วของรถแต่ละคัน รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>● ผู้รับเหมา ก่อสร้างโครงการจะต้องตรวจสอบการใช้ความเร็วของรถบรรทุกทุกคันเป็นระยะ ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/เดือน หากพบว่ามีการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนด จะต้องลงโทษในระดับที่รุนแรง</li> </ul> </li> <li>- การเข้า-ออกพื้นที่โครงการของยานพาหนะ จะต้องจดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้สัญญาณ ทั้งนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น</li> <li>- บริเวณปากทางเข้า-ออก ห้ามจอดรถทุกชนิด</li> <li>- มิให้ชาวหรือเทกของวัสดุใกล้ปากทางเข้าโครงการจากแนว界เขตด้านทิศเหนือไปทางด้านทิศใต้ระยะประมาณ 10 ม.</li> <li>- ติดป้ายเตือนระวังรถเข้า-ออกโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้าง</li> </ul>

ตารางที่ 1 (ต่อ)

กรวยการสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. น้ำใช้	- น้ำใช้สำหรับคุณงานประมาณ 4.8 ลบ.ม./วัน เชื่อมต่อจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีแล้ว	- ควบคุมให้คุณงานใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด - ให้คุณงานดื่มน้ำที่สะอาด โดยจัดเลี้ยงอาหารที่สะอาดเก็บไว้เพื่อเป็นน้ำดื่มของคุณงานส่วนรวม	ตลอดการก่อสร้าง ตลอดการก่อสร้าง	ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ผู้รับเหมา ก่อสร้าง
8. การจัดการขยะมูลฝอยจากคุณงานเกิดขึ้นสูงสุด กก./วัน	- บริษัทฯจะมูลฝอยจากคุณงานเกิดขึ้นสูงสุด 35 กก./วัน	- ให้ดำเนินการคัดแยกขยะที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกจากขยะทั่วไปเพื่อลดปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัด โดยการจัดแยกขยะจากวัสดุก่อสร้างเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ - สร้างคอกสัตว์ให้ลี้ยมขนาด 2 ม. x 2 ม. x 1 ม. จำนวน 3 ช่อง แยกชนิดขยะแต่ละประเภท เพื่อรับรองรับเศษวัสดุ ก่อสร้างเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ - จัดถังขยะจำนวน 3 ถัง ขนาดความจุ 0.2 ลบ.ม. บริเวณบ้านพักคุณงาน	ตลอดการก่อสร้าง ตลอดการก่อสร้าง ตลอดการก่อสร้าง	ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ผู้รับเหมา ก่อสร้าง
9. ไฟฟ้า	- บริษัทฯไฟฟ้าใช้ในระดับต่ำ โดยเชื่อมต่อจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	- ควบคุมและดูแลการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด - ตักเตือนให้คุณงานระมัดระวังอันตราย อันจะเกิดจากการใช้กระแสไฟฟ้าขณะปฏิบัติงาน และแนะนำวิธีใช้ไฟฟ้าและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าแก่พนักงานเป็นประจำ - ควบคุมและตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบวงจรไฟฟ้าในอาคาร ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน	ตลอดการก่อสร้าง ตลอดการก่อสร้าง ตลอดการก่อสร้าง	ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ผู้รับเหมา ก่อสร้าง
10. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ทำให้ในช่วงฤดูฝนจะเกิดการซึ่งล้าง อาจมีผลต่อระบบระบายน้ำเดิมและท่อระบายน้ำสาธารณะ	- ทำการล้างท่อระบายน้ำภายในโครงการและท่อระบายน้ำสาธารณะหน้าพื้นที่โครงการทั้ง 2 ด้าน ให้สามารถระบายน้ำได้ดีก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ และขณะดำเนินการก่อสร้าง - ตรวจสอบฝ่าท่อระบายน้ำและตะแกรงดักขยะบริเวณภายในพื้นที่โครงการและบริเวณหน้าโครงการให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้เศษวัสดุก่อสร้างภายใต้โครงการตกหล่นลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ - ตรวจสอบระบบระบายน้ำภายในโครงการและหน้าพื้นที่โครงการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - เมื่อทำเศษวัสดุหล่นบริเวณถนนลงทางบางแห่งอย 1 คราวท่าความสะอาดทันที เพื่อป้องกันไม่ให้ตกหล่นลงสู่ท่อระบายน้ำ - ประสานงานกับเทศบาลตัวบลและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ - ดำเนินการเก็บรวบรวมกองวัสดุก่อสร้างให้เรียบร้อย - บริเวณระบายน้ำภายในโครงการก่อสร้าง ให้เก็บกวาดทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ - รับดำเนินการเก็บวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง และทำความสะอาดบริเวณที่ก่อสร้างและรอบสถานที่ก่อสร้างโดยเร็ว - ห้ามรุกล้ำผิดกฏหมายจราจร โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นแนวท่อระบายน้ำ	ตลอดการก่อสร้าง ตลอดการก่อสร้าง ตลอดการก่อสร้าง ตลอดการก่อสร้าง ตลอดการก่อสร้าง ตลอดการก่อสร้าง ตลอดการก่อสร้าง ตลอดการก่อสร้าง ตลอดการก่อสร้าง ตลอดการก่อสร้าง	ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ผู้รับเหมา ก่อสร้าง

## ตารางที่ 1 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. การป้องกันอัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เศษส่วนต่างๆ ของสร้างและเชือเพลิงอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้</li> <li>- ด้านข้างเป็นพื้นที่ว่างเปล่ามีวัชพืชขึ้น ในฤดูแล้ง หากทิ้งเศษบุหรี่หรือกระทำการใดที่ประกายไฟอาจเป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุมดูแลการรักษาความสะอาดดีไฟฟ้าภายในระเบียงเรียบร้อย</li> <li>- จัดเก็บเชือเพลิงประเภทที่ติดไฟง่ายไว้ในสถานที่เฉพาะ และเป็นเขตปลอดบุหรี่</li> <li>- จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงมือถือ สามารถเคลื่อนได้สะดวก และง่ายต่อการใช้งาน</li> <li>- ให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินหากเกิดเพลิงไหม้</li> <li>- อบรมพนักงานเมืองทิ้งเศษบุหรี่หรือกระทำการใดที่จะก่อให้เกิดไฟไหม้บันทึกพื้นที่ด้านข้างที่มีวัชพืชขึ้นปักครุ�</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้าง</li> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้าง</li> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้าง</li> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้าง</li> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้าง</li> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้าง</li> </ul>
12. เศรษฐกิจ-สังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมก่อสร้างอาจสร้างความเดือดร้อนชำนาญให้กับสังคม ห้างร้านรวมถึงชุมชนบริเวณบ้านพักชั่วคราว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีแผนการป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันผลกระทบ อันเกิดจากการก่อสร้างต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม</li> <li>- ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้ประชาชนในชุมชนโดยรอบทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการ เพื่อให้ประชาชนระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณก่อสร้าง</li> <li>- ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ในกรณีที่มีวัสดุจากการก่อสร้างกระเด็นไปทำความเสียหายแก่ผู้คน หรือเกิดความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้าง</li> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้าง</li> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้าง</li> </ul>
13. สาธารณสุข/ อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การก่อสร้างมักเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้ทำงาน การจัดสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม และรวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านพักคนงาน</li> </ul>	<p>การป้องกันอุบัติเหตุหรือการทำงานให้มีความปลอดภัยในแต่ละกิจกรรมการก่อสร้าง ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การเตรียมงานก่อสร้างในด้านความปลอดภัย             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 จำเป็นต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย โครงการจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งคน โดยที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะเป็นผู้ที่พยาบาลทุกวิถีทางที่จะลดอุบัติเหตุ ดังนี้                     <ul style="list-style-type: none"> <li>● กำกับดูแลให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมาย</li> <li>● สร้างจิตสำนึกรักษาความปลอดภัย  คนให้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในงานก่อสร้าง</li> <li>● มีการอบรม แนะนำด้านความปลอดภัยในการทำงานของคนงาน</li> <li>● ตรวจสอบความเรียบร้อยการปฏิบัติงานของคนงานและสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่โครงการ</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตลอดการก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้าง</li> </ul>

ตารางที่ 1 (ต่อ)

กรรภยาการสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
13. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		<p>1.2 อุปกรณ์ให้ความปลอดภัยบุคคล ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● หมวกแข็งสำหรับผู้ที่เข้าบริเวณก่อสร้างจะต้องสวม</li> <li>● งานผสมคอนกรีตจะต้องสวมถุงมืออย่างและรองเท้าหุ้มแข็ง</li> <li>● การซื้อเมล็ดกากดองลงในถังแม่เหล็กและกันสะเก็ดลูกไฟ และต้องใช้หน้ากากป้องกันสายตา</li> <li>● การใช้เครื่องลอกดคอนกรีตในระดับดาดฟ้าต้องสวมเสื้อป้องกัน มิใช่นั่นหมายความว่า ก่อสร้างเดินเข้ามา</li> <li>● จัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้นนิรภัย หน้ากากป้องกันฝุ่น และเครื่องป้องกันทุ่ม เป็นต้น และตรวจสอบดักเตือนพนักงานและคนงานให้สวมใส่เครื่องป้องกันภัย ให้เข้าใจความระมัดระวังในการปฏิบัติงานบริเวณอันตราย เช่น นั่งร้าน หรือทำงานบนที่สูง</li> </ul> <p>1.3 การแต่งกาย จำเป็นต้องแต่งกายให้รัดกุม โดยบังคับหั้งชายและหญิง</p> <p>1.4 เขตก่อสร้าง จัดทำรั้วหรืออกกัน และปิดประกาศแสดง “เขตก่อสร้าง” ในบริเวณที่ดำเนินการก่อสร้าง และกำหนด “เขตอันตราย” ในเวลากลางคืน ให้มีสัญญาณไฟสีแดงตลอดเวลา กล่าวคือ จะต้องมีรั้วกันสองชั้น สำหรับกันบุคคลภายนอก และชั้นในอีกชั้นหนึ่งเป็นเขตอันตราย โดยทั้ง 2 เขต มีคำจำกัดความตั้งนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เขตก่อสร้าง หมายถึง พื้นที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่ที่ดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งนายจ้างได้จัดทำรั้วหรืออกกันไว้</li> <li>● เขตอันตราย หมายถึง บริเวณที่กำลังก่อสร้าง หรือบริเวณที่ใช้ปั้นจั่น หรือบริเวณที่ติดดังนั้นร้าน หรือติดตั้งสิ่ต์ชั้นสูง หรือส่วนของการก่อสร้าง อาคาร หรือทางลิฟต์ที่ต้องการก่อสร้าง หรือสถานที่เก็บเชือเพลิงหรืออัลูมิเนียมเพื่อการก่อสร้าง หรือบริเวณที่ใช้เครื่องจักรกลหรือกระแสไฟฟ้าเพื่อการก่อสร้าง สำหรับรั้วที่ใช้เป็นเขตก่อสร้าง จะต้องมีประตูที่สามารถควบคุมการเข้า-ออกของคน และรถทุกชนิด โดยผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่วางไว้</li> </ul>	ตลอดการก่อสร้าง ตลอดการก่อสร้าง	ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ผู้รับเหมา ก่อสร้าง

## ตารางที่ 1 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
13. สารเคมี อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		<p>1.5 ป้าย จำเป็นต้องติดป้ายเตือน เช่น “ปลอดภัยไว้ก่อน” “อันตราย ห้ามเข้าในบริเวณก่อสร้าง” “ป้าย แสดงรูปของตก” ป้ายเหล่านี้ควรมีขนาดใหญ่พอดีสมควร และตัวอักษรมีขนาดชัดเจน และเป็นไปได้ ควรใช้สัญลักษณ์ที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้</p> <p>2. การป้องกันอันตรายจากบันจันสำหรับยกของ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจสอบสภาพของลวดล็ิงเป็นประจำ</li> <li>● ไม่ควรใช้บันจันใช้งานผิดประเภท</li> <li>● ระดับระวังการยกบันจันใกล้ล้ำสายไฟ</li> <li>● การผูกยึดของที่บันจันจะหัวเข็นไปต้องทำให้แข็งแรง</li> <li>● ผู้ให้สัญญาณเท่านั้นที่มีหน้าที่สั่งงานผู้บังคับบันจัน</li> <li>● ใช้ระบบการให้สัญญาณตามที่กำหนดในมาตรฐานสากล</li> <li>● การยกหนักบรรทุกให้ยกขึ้นตรง ๆ</li> <li>● ห้ามมิให้ยกของที่หนักกว่าค่าน้ำหนักบรรทุกความปลอดภัยที่กำหนดไว้ของแต่ละเครื่อง</li> <li>● ผู้บังคับบันจันต้องรายงานทันทีหากพบข้อบกพร่อง</li> </ul> <p>3. การป้องกันอันตรายจากการขุดดิน รถแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลอื่น ๆ</p> <p>3.1 รถขุดดิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ระดับระวังการหมุนรอบอาจดึงคนหรือสิ่งของ</li> <li>● ระดับระวังการเคลื่อนตัวของดิน</li> </ul> <p>3.2 รถแทรกเตอร์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ระวังอันตรายต่อผู้ท่องาน</li> <li>● อาจเกิดความเสียหายต่อฐานราก เสียงจากน้ำหนักของรถแทรกเตอร์</li> </ul> <p>3.3 ลิฟต์ชั่วคราว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ลิฟต์ชนของ แยกไว้ต่างหากกับลิฟต์ล่งคน</li> <li>● ลิฟต์ล่งคน ต้องมีประตูปิด-เปิด มีลูกกรงเหล็กทุกด้าน โครงเหล็กรับลิฟต์จะต้องยึดกับโครง สcaffolding อย่างแน่นหนา ทางเข้าออกต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง</li> </ul>	ตลอดการก่อสร้าง  ตลอดการก่อสร้าง  ตลอดการก่อสร้าง	ผู้รับเหมา ก่อสร้าง  ผู้รับเหมา ก่อสร้าง  ผู้รับเหมา ก่อสร้าง

ตารางที่ 1 (ต่อ)

กระทรวงสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
13. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		<p>4. นั่งร้านและค้ายัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ดำเนินการสร้างนั่งร้านและค้ายัน ให้มีความปลอดภัยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย</li> </ul> <p>5. การป้องกันอันตรายจากของตก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● คันงานมีความจำเป็นต้องใช้หมากแข็ง</li> <li>● มีปล่องเทลี่งของที่ไม่ต้องการจากบนลงล่าง</li> <li>● ติดตั้งโครงเหล็กกรุผ้าใบรับอาคารตามความสูงของอาคาร เพื่อบังกันวัสดุก่อสร้างตกหล่นทำอันตรายกับประชาชนที่สัญจรผ่านและคนงานก่อสร้าง</li> <li>● ใช้ชาข่ายคลุมตัวอาคาร</li> <li>● ชั้นล่างที่มีคันเดินผ่าน ให้ทำหลังคาหรือดาดฟ้าขยับกันของตอกอึ้งชันหนึ่ง</li> <li>● ระมัดระวังการวางสิ่งของบริเวณพื้นที่สูง โดยให้ตระหนักถึงโอกาสการตกลงสู่พื้น</li> <li>● หมั่นทำความสะอาดหรือเก็บสิ่งของให้เรียบร้อยอยู่เสมอ</li> </ul> <p>6. การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและดูแลให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา หากพบสายไฟชำรุดหรือร้าว ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่</li> <li>● แหงสวิตซ์ไฟฟ้าและเดินสายไฟ ต้องจัดทำให้เป็นระเบียบ</li> <li>● หลอดไฟฟ้าควรเมืองป้องกันการกระทบแตก</li> <li>● ให้มีการตรวจสอบและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสาธารณะ</li> </ul> <p>7. หน่วยปฐมพยาบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ควรมีหน่วยปฐมพยาบาลของโรงพยาบาลร่วมเวชภัณฑ์ที่จำเป็น</li> <li>● จัดหาหมายเลขอรือศัพท์สถานพยาบาลใกล้เคียง เช่น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา</li> <li>● หน่วยปฐมพยาบาลควรฝึกซ้อมประจำ</li> <li>● ประสานงานกับผู้รับเหมา ก่อสร้าง ในการให้การรักษาพยาบาลแก่คนงานที่ได้รับอุบัติเหตุจากการก่อสร้างโครงการ</li> </ul>	ตลอดการก่อสร้าง  ตลอดการก่อสร้าง  ตลอดการก่อสร้าง  ตลอดการก่อสร้าง  ตลอดการก่อสร้าง  ตลอดการก่อสร้าง  ตลอดการก่อสร้าง	ผู้รับเหมา ก่อสร้าง  ผู้รับเหมา ก่อสร้าง  ผู้รับเหมา ก่อสร้าง  ผู้รับเหมา ก่อสร้าง  ผู้รับเหมา ก่อสร้าง  ผู้รับเหมา ก่อสร้าง  ผู้รับเหมา ก่อสร้าง

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
13. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		<p>8. อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานและมีรายงานอุบัติเหตุ เพื่อทำรายงานสรุปความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน</li> <li>● ติดตั้งสัญญาณเตือนภัย ได้แก่ สัญญาณไฟเตือนภัย ป้ายประგาศ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>● บ้านพักคนงาน จัดให้มีซ่องระบายน้ำอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก</li> </ul>	ตลอดการก่อสร้าง	ผู้รับเหมา ก่อสร้าง
14. สุนทรียภาพและการ ท่องเที่ยว	- สภาพของอาคารขณะก่อสร้าง เมื่อยุ่บบริเวณทาง หลวงหมายเลข 3137 จะมองไม่เห็นตัวอาคารเนื่อง จากแนวดันไม้และการปักคุณ สร้างกิจกรรมบน สัมม 2 เที่ยว/วัน จึงไม่รบกวนนักท่องเที่ยว	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำการสร้างโครงเหล็กกรุ้งไปปิดรอบอาคารก่อสร้าง</li> <li>- ทำรั้วทึบปิดด้านหน้าพื้นที่โครงการ โดยทำประตูเข้า-ออกให้เหมาะสมกับตำแหน่ง</li> </ul>	ตลอดการก่อสร้าง ตลอดการก่อสร้าง	ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ผู้รับเหมา ก่อสร้าง

ตารางที่ 2 สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการแสงศรีเมืองชุม

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรดิน	- ไม่มีผลกระทบ	- บำรุงดูแลบริเวณที่เป็นที่ปลูกหญ้าและดินไม้ของพื้นที่โครงการ เพื่อให้ช่วยยึดหน้าดินไว้ - ดูแลป้องกันมิให้น้ำทิ้งจากสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงในพื้นดิน เพราะอาจทำให้บกบริเวณนั้นมีการปนเปื้อนได้	ก่อนเปิดดำเนินการ ตลอดการดำเนินการ	เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ
2. คุณภาพน้ำผิวดินและ การจัดการน้ำเสีย	- น้ำเสียที่เกิดขึ้นในระยะดำเนินโครงการ ประมาณ 114.7 ลบ.ม./วัน จะเป็นน้ำเสียที่มาจากผู้พักอาศัย กั้นหมุดภายนอกโครงการ แต่คาดว่าผลกระทบจะน้อย เนื่องจากโครงการจัดให้มีบ่อเกราะและระบายน้ำลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลและสู่ชุมชน	- ทำการจัดเก็บขยะและดักไขมันออกจากบ่อเกราะเดือนละ 2 ครั้ง โดยดักใส่ถุงขนาดความจุไม่เกิน 10 กก./ถุง ให้เทศบาลนำไปกำจัดต่อไป เพื่อป้องกันการอุดตัน - กำหนดให้มีบ่อดักขยะพร้อมตัวแรงดักขยะขนาด 0.3 ม. x 0.5 ม. - มีให้มีการกั้งขยะ หรือน้ำเสียลงสู่ท่อระบายน้ำที่จะระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำรวมภายในห้องที่ เพื่อป้องกันการอุดตัน - ติดตั้งบ่อเกราะขนาด 200 ลบ.ม. เพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ก่อนระบายน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลตามแบบแผนฯ - จะต้องควบคุมน้ำทิ้งที่จะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ตลอดการดำเนินการ ตลอดการดำเนินการ ตลอดการดำเนินการ ตลอดการดำเนินการ	เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ
3. เสียงและความสั่นสะเทือน	- กิจกรรมของผู้ที่อยู่อาศัยในหอพัก	- ขอความร่วมมือให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการดำเนินกิจกรรมได้ ฯ ที่จะส่งเสียงดังต่อผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ และบริเวณใกล้เคียง - ให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติตามกฎระเบียบทดินเรื่องของการห้ามส่งเสียงดังอย่างเคร่งครัด	ตลอดการดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
4. การใช้ที่ดิน	- การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอพัก	- เข้าช่องโครงการต้องดูแลผู้ที่เข้าอาศัยให้อยู่ในกฎ ระเบียบของ การเข้าหอพักโดยทั่วไป ห้ามการอยู่อาศัยจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ชุมชนเดิม	ตลอดการดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
5. การคมนาคมขนส่ง	- ปริมาณรถบรรทุกที่ต้องเพิ่มขึ้น โดยได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์จำนวน 73 คัน - มีได้จัดพื้นที่ให้สำหรับรถจักรยานยนต์	- ให้มีจานวนที่ดูแลรถเข้า-ออก จำกัดที่โครงการ เพื่อช่วยอ่อนวยความสะดวกเวลารถเข้า-ออก จากพื้นที่โครงการ - ติดตั้งกระเจ้าโลหะนูนบริเวณปากทางเข้า-ออก - ติดป้ายเตือน “ระวังรถเข้า-ออก” ด้านหน้าโครงการ - มีการจัดที่จอดรถให้เหมาะสม “ไม่ควรให้รถของผู้ที่พักอาศัยในโครงการออกมาก่อตัวมิถนลงหาดบางแสน ช้อย 1 - พิจารณาปรับปรุงที่จอดรถยนต์ให้เหมาะสมเพิ่มขึ้น กล่าวคือ ตามแผนการก่อสร้างได้ออกแบบไว้สำหรับรถยนต์จำนวน 73 คัน แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ที่เข้าอาศัยส่วนหนึ่งใช้รถจักรยานยนต์ เพื่อแบ่งบริเวณที่จอดรถให้เหมาะสมจึงควรปรับตัดส่วนของที่จอดรถยนต์โดยให้มีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ด้วย จากการประเมินคร่าวกันพื้นที่ให้มีที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 80 คัน โดยยังเหลือที่จอดรถยนต์จำนวน 60 คัน	ตลอดการดำเนินการ ตลอดการดำเนินการ ตลอดการดำเนินการ ตลอดการดำเนินการ ตลอดการดำเนินการ	เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ
6. น้ำใช้	- กิจกรรมต้องใช้น้ำประมาณ 143.4 ลบ.ม./วัน	- พิจารณาถึงการนำน้ำเสียที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เช่น นำมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร - จัดอบรมให้ผู้ที่พักอาศัยมีการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยอาจใช้แผ่นป้ายประกาศติดไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคารโดยเฉพาะบริเวณห้องน้ำ	ตลอดการดำเนินการ ตลอดการดำเนินการ	เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. การจัดการขยะ มูลฝอย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณขยะเกิดขึ้น 2.1 ลบ.ม./วัน</li> <li>- นำเข้าสังจากที่พักรวมมูลฝอย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่พักอาศัยทราบถึงข้อกำหนดที่ร่วมร่วมขยะในแต่ละชั้น</li> <li>- ให้มีเจ้าหน้าที่ร่วมร่วมขยะจากแต่ละชั้นมารวมไว้บริเวณที่พักรวมมูลฝอย ด้านล่าง เพื่อรอเจ้าหน้าที่เทศบาล ดำเนินการสูบกำจัดต่อไป</li> <li>- ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ขยะอาหาร ขยะที่ 2 ขยะที่นำกลับเอามาใช้ใหม่ได้ ขยะที่ 3 ขยะอันตราย การแยกขยะเป็น 3 ชนิด คือ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขยะเศษอาหาร ได้แก่ ขยะเศษอาหารที่เหลือ จากอาหารที่เหลือจากการรับประทาน เป็นขยะที่เน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น และเป็นที่สะสมของเชื้อโรค ควรจัดถูกให้เร็วที่สุดทุกวัน</li> <li>- ขยะยังใช้ได้ ได้แก่ ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กกระดาษ แก้ว โลหะ พลาสติก</li> <li>- ขยะมีพิษ ได้แก่ ขยะที่มีพิษในตัวเอง หรือภายนอกสารพิษที่ทำให้ติดค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม ขยะมีพิษ ที่สำคัญ เช่น หลอดไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ภายนอกสีแล้น้ำยาทำความสะอาดต่าง ๆ ภายนอกใส่น้ำมันเครื่อง ภายนอกใส่น้ำมันเบรก ภายนอกใส่น้ำยาลักขณาเนื้อไม้ น้ำยาขัดเงา ภายนอกบรรจุภัณฑ์ กระป๋อง กาลีบ้าน กระป๋องกินเนอร์ ภายนอกใส่ยาฆ่าแมลง และยาหมัดอายุ เป็นต้น</li> </ul> </li> <li>- จัดถังขยะสำหรับรองรับขยะแต่ละประเภท ไว้รองรับขยะในแต่ละชั้นของห้อง 2 อาคาร รวมทั้งที่พักรวมมูลฝอยของโครงการ โดยถังที่รองรับขยะพิเศษที่ 1 และ 2 จะต้องมีสัญลักษณ์ที่แสดงประเภทขยะชัดเจน ส่วนประเภทที่ 3 มีปริมาณต่อน้ำหนักน้อย ให้โครงการจัดหาภายนอกไว้บริเวณชั้นล่างใกล้ที่พักรวมมูลฝอย เพื่อให้ผู้พักอาศัยนำมาก็</li> <li>- ให้ดำเนินการทำความสะอาดที่พักรวมมูลฝอยสุดท้ายก่อนออกจากโครงการอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรค ซึ่งอาจเป็นสาเหตุพำนักระดูด ต่าง ๆ ได้ นำเข้าสังจากที่พักรวมมูลฝอยให้ต่อท่อเข้าไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</li> <li>- การจัดเก็บขยะมูลฝอยของแต่ละชั้นห้อง 2 อาคาร จะต้องจัดใส่ถุงด้านหลังภายนอกที่มีดีไซด์ เพื่อป้องกันการหากหล่อนและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค และป้องกันกลิ่น</li> <li>- ประสานกับสานักงานเทศบาลดำเนินการสูบกำจัดต่อไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตลอดการดำเนินการ</li> <li>ตลอดการดำเนินการ</li> <li>ตลอดการดำเนินการ</li> <li>ตลอดการดำเนินการ</li> <li>ตลอดการดำเนินการ</li> <li>ตลอดการดำเนินการ</li> <li>ตลอดการดำเนินการ</li> <li>ตลอดการดำเนินการ</li> <li>ตลอดการดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ</li> <li>เจ้าของโครงการ</li> <li>เจ้าของโครงการ</li> <li>เจ้าของโครงการ</li> <li>เจ้าของโครงการ</li> <li>เจ้าของโครงการ</li> <li>เจ้าของโครงการ</li> <li>เจ้าของโครงการ</li> <li>เจ้าของโครงการ</li> </ul>

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. ไฟฟ้า	- ขออนุญาตใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เขตให้บริการอยู่แล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดัดแปลงและทำภาระนองค์ให้มีการประหดัยไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉินแบบใช้แบตเตอรี่ไว้ให้ชื้อถ่ายเมื่อประสิทธิภาพและทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน</li> <li>- การติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</li> </ul>	ตลอดการดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
9. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับมาตราการไหลของน้ำผิวดินเพิ่มขึ้น</li> <li>- น้ำส่วนเกิน 432 ลบ.ม.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มพื้นที่ชั่วคราวน้ำลังดินโดยปรับเปลี่ยนสถานที่ในโครงการเป็นคอนกรีต กึ่งกลางของถนนให้ปลูกดันไม้ ส่วนที่จอดรถให้มีหลังคาปกคลุมและพื้นคอนกรีต</li> <li>- กำหนดให้มีป้องกันน้ำท่วม สามารถรับน้ำได้ 440 ลบ.ม.</li> <li>- ตรวจสอบระบบท่อรับน้ำผิวดินภายในโครงการอยู่เสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง</li> <li>- ให้ดำเนินการทำความสะอาดร่องระบายน้ำโดยรอบโครงการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะให้เพิ่มความถี่ในช่วงก่อนและฤดูฝน</li> <li>- เตรียมแผนการป้องกันน้ำท่วม และระบบระบายน้ำในพื้นที่โครงการให้พร้อมอยู่เสมอ โดยเฉพาะก่อนช่วงฤดูฝน</li> <li>- ตรวจสอบดูแลท่อระบายน้ำ และทำการขุดลอกท่อระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา</li> <li>- ให้ความร่วมมือกับเทศบาลตำบลแสนสุข ในการร่วมวางแผนและป้องกันน้ำท่วมเพื่อลดผลกระทบอันเนื่องมาจากน้ำ</li> <li>- ตรวจสอบด้วยตนเองด้วยสายตาในพื้นที่โครงการและหน้าพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดี และเมื่อชำรุดควรรีบเปลี่ยนทันทีเพื่อป้องกันมิให้ขยะตกหล่นสู่ท่อระบายน้ำ</li> <li>- ประสานงานกับเทศบาลตำบลแสนสุขเพื่อทราบถึงกำหนดหรือแผนงานในการล้างท่อระบายน้ำบริเวณถนนลงหาดบางแสนซอย 1 เพื่อจัดกำลังสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่</li> </ul>	ตลอดการดำเนินการ	เจ้าของโครงการ

## ตารางที่ 2 (ต่อ)

ภาระภารกิจล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. การป้องกันอัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อาคารโครงสร้างกำหนดให้ติดตั้งระบบการป้องกัน อัคคีภัยไว้แล้ว แต่จะเป็นด้องให้ผู้ที่อยู่อาศัยรับทราบและมีแผนปฏิบัติการหากเกิดเหตุฉุกเฉิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้น เพื่อแสดงตำแหน่งห้องต่าง ๆ ทุกห้อง ตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ ประตู หรือทางหนีไฟของชั้นนั้น ติดไว้ในตำแหน่งที่เห็น โดยสามารถติดตั้งไว้บริเวณลิฟต์และด้านหน้าลิฟต์ ทั้งนี้แผนผังที่ติดตั้งบริเวณด้านหน้าลิฟต์ให้แสดงตำแหน่งของผู้ที่กำลังดูแบบแปลน เช่น ใช้อักษรว่า “ห้ามก้าวลงอยู่ที่นี่”</li> <li>- ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิงให้เช้งานได้ด้วยเสมอ ตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ดับเพลิง แต่ละชนิด</li> <li>- ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย โดยการติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ เป็นชุดกดแจ้งเหตุ (Manual Pull-Down Station) ถังดับเพลิงเคลื่อนย้าย เส้นทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ ประตูทางออกฉุกเฉิน ตามรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในแบบแปลนการก่อสร้าง</li> <li>- จัดเตรียมเส้นทางเดินรถของรถดับเพลิง ให้เข้าพื้นที่โครงการได้สะดวกรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</li> <li>- ติดต่อประสานงานกับเทศบาลตำบลและสนับสนุน ซึ่งรับผิดชอบในเขตพื้นที่โครงการเดียวทั้งหมดที่มีการป้องกันอัคคีภัยของโครงการ เพื่อชี้แจงระบบโครงสร้างของอาคาร ระบบป้องกันอัคคีภัย และแผนการดับเพลิงในการนี้ เกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อความสะดวกรวดเร็วของการปฏิบัติงานดับเพลิง รวมทั้งให้ทำการตรวจสอบแผนป้องกันอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ</li> <li>- จัดทำคู่มือและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงจากให้กับผู้พักอาศัย เพื่อใช้ศึกษาและปฏิบัติหากเกิดเพลิงใหม่</li> <li>- ระบบแจ้งเตือนสัญญาณดีอนภัย (Fire Alarm System) ปกติระบบสัญญาณเตือนภัยอุปกรณ์เริ่มสัญญาณทำหน้าที่ตรวจพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย หลังจากนั้นจะสั่นสัญญาณต่อไปยังแผงควบคุมอุปกรณ์เหล่านี้จะถูกติดตั้งทั่วอาคาร ตั้งนั้น ต้องตรวจสอบทุกจุดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง</li> <li>- ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าล้ม จะติดตั้งบริเวณทางเดิน ต้องตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง</li> <li>- ระบบแสงสว่างทางหนีไฟ (Exit light) ติดตั้งเพื่อชี้ทางหนีไฟ ต้องตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง</li> <li>- ระบบประตูหนีไฟ (Fire Door) ประตูเปิดจากด้านนอกด้วยแรงดึงดูดโน้มถำ ต้องตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง</li> <li>- ประตูหนีไฟให้เปลี่ยนเป็นผนังคอนกรีตทึบ ไม่มีช่องระบายอากาศ</li> <li>- การทดสอบการดับวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง มีผลต่อการป้องกันอัคคีภัย ตั้งนั้นจึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ</li> <li>- กำหนดใช้แผนอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงใหม่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตลอดการดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ</li> </ul>

## ตารางที่ 2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<p>- สำหรับแผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(1) จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและ消滅ไฟ ให้ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ควบคุมแผนการปฎิบัติการ เสือจากผู้ดูแลโครงการ ทำหน้าที่สั่งการและประสานงานให้บุคลากร ในตำแหน่งต่าง ๆ ดำเนินการตามขั้นตอนของแผนปฏิบัติการ รวมทั้งถอยตัวสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น</li> <li>- ผู้ประสานงาน เสือจากพนักงานที่รับโทรศัพท์ ทำหน้าที่ประสานงานให้ฝ่ายต่าง ๆ ดิต่อแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมแผนปฏิบัติการทราบ รวมทั้งติดต่อประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก</li> <li>- ผู้รับผิดชอบประจำชั้น ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการหนีไฟเข้าสู่บ้านโดยย่างปลอดภัย ช่วยเหลือคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ ช่วยในการดับเพลิงขั้นต้น ตรวจสอบจำนวนคนและคนที่ตกค้างอยู่ในห้องต่าง ๆ และรายงานผู้ควบคุมแผนปฏิบัติการ</li> <li>- ผู้อำนวยความสะอาด ทำหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ที่จะนำผู้อพยพไปรวมกัน ตลอดจนพื้นที่บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะอาดแก่หน่วยดับเพลิงที่จะเข้ามารักษาการดับเพลิง ตลอดจนทำหน้าที่ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บก่อนนำส่งโรงพยาบาล</li> </ul> <p>(2) ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 ในการเกิดเพลิงไหม้เพียงเล็กน้อยให้ผู้พบรเห็นทำการดับด้วยตนเอง โดยอุปกรณ์ดับเพลิงที่อยู่ใกล้ตัว</li> <li>2.2 ในการเกิดเพลิงไหม้มีรุนแรงที่ผู้พบรเห็นไม่สามารถดับได้ด้วยตนเอง ให้ผู้พบรเหตุกดปุ่มสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) และหมุนโทรศัพท์แจ้งเหตุไปยังผู้ประสานงาน เพื่อเป็นการยืนยันพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้</li> <li>2.3 เมื่อผู้ประสานงานได้รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้น ให้ดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- แจ้งให้ผู้ควบคุมแผนปฏิบัติการทราบ รวมทั้งผู้จัดการประจำชั้น และผู้อำนวยความสะอาด</li> <li>- ทราบเพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่</li> </ul> </li> </ul>	ตลอดการดำเนินการ	เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<p>มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานดับเพลิงภายนอก ได้แก่ สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลแสนสุข เมื่อผู้ควบคุมแผนปฏิบัติการประเมินสถานการณ์แล้วทางโครงการไม่สามารถดับไฟให้สงบได้ด้วยกำลังของโครงการที่มีอยู่ และติดต่อทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีมีผู้บาดเจ็บเพื่อนำส่งโรงพยาบาล และหากต้องการความช่วยเพิ่มเติมให้ติดต่อไปที่โรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลชลบุรี</li> <li>2.4 เมื่อผู้ควบคุมแผนปฏิบัติการได้รับการแจ้งเหตุเพลิงไหม้แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- รับไปยังชั้นที่เกิดเหตุ เพื่อประเมินสถานการณ์ระดับความรุนแรงของเพลิงไหม้ ว่าสามารถดับเพลิงได้โดยทางโครงการเองหรือไม่ ถ้าไม่ได้ให้สั่งการไปยังผู้ประสานงานให้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานดับเพลิงภายนอก</li> <li>- สั่งการให้ผู้จัดการประจำชั้นที่เกิดเหตุ และชั้นอื่น ๆ รับแจ้งให้ผู้พักอาศัยแต่ละชั้นที่ดันเองรับผิดชอบให้อหังพรดเลื่อนย้ายออกจากอาคารผ่านทางบันไดหนีไฟที่ใกล้ที่สุด</li> <li>- สั่งให้ผู้อำนวยความสะดวก เตรียมสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับพยพหนีไฟ และอย่าลืมตรวจสอบความสะดวกทางเข้า-ออกโครงการสำหรับหน่วยงานดับเพลิงภายนอกที่จะเข้ามา และรถพยาบาล</li> </ul> </li> <li>2.5 ผู้จัดการประจำชั้นแต่ละชั้น <ul style="list-style-type: none"> <li>- หากผู้ควบคุมแผนปฏิบัติการยังไม่ถึง หรือยังไม่มีคำสั่งใด ๆ ให้ ผู้จัดการประจำชั้นโดยเฉพาะชั้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตัดสินใจดินเอง โดยแจ้งให้ผู้พักอาศัยในชั้น นั้น ๆ ทราบ และอพยพออกจากห้องทันที</li> <li>- นำผู้พยพไปรวมกันยังจุดที่ปลอดภัยด้านนอกตัวอาคาร และทำการตรวจสอบผู้พักอาศัยในแต่ละชั้นที่ดันเองรับผิดชอบ</li> <li>- หลังจากที่ได้ทำการตรวจสอบคนที่อพยพมาจากตัวอาคารแล้ว หากพบว่ายังมีจำนวนรายชื่อไม่ครบตามที่แจ้งไว้หรือรุดไปยังชั้นที่ดันเองรับผิดชอบอีกครั้ง</li> </ul> </li> <li>2.6 ผู้อำนวยความสะดวก <ul style="list-style-type: none"> <li>- รับจัดเตรียมสถานที่บริเวณที่จะนำผู้พยพมาร่วมกันด้านนอกตัวอาคาร และจัดเตรียมพื้นที่บริเวณทางเข้า-ออก โครงการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายนอกที่จะเข้ามาในโครงการ เช่น รถเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และรถพยาบาล เป็นต้น</li> <li>- ทำการปฐมพยาบาลและลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล</li> </ul> </li> </ul>	ตลอดการดำเนินการ	เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<p>2.7 เมื่อหน่วยงานดับเพลิงจากภายนอกมาถึง ให้ผู้ควบคุมแผนปฏิบัติการ รายงานสถานการณ์ และการดำเนินงานที่ได้ทำไปแล้วพร้อมทั้งมอบอำนาจการสั่งการให้ หัวหน้าหน่วยงานดับเพลิงรับผิดชอบ และสั่งการต่อไป</p> <p>(3) การซ้อมแผนปฏิบัติการ</p> <p>เพื่อให้แผนปฏิบัติการดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องกำหนดให้ดำเนินการซ้อมแผนปฏิบัติการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามระยะเวลาที่ระบุไว้</p>	ตลอดการดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
11. เศรษฐกิจ-สังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มปริมาณที่พักอาศัย</li> <li>- สร้างรายได้ให้กับประชาชนในการจัดจ้างพนักงานประจำ</li> <li>- ทำให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่ochumชนโดยรอบโครงการ</li> <li>- มีมาตรการและมีแนวทางรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนที่พักอาศัยอยู่ในโครงการ</li> <li>- มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของผู้ที่อาศัยในโครงการ</li> <li>- สร้างความเข้าใจและความสามัคคีในบริเวณที่อยู่อาศัยของโครงการ เพื่อช่วย ดูแลอาคารผู้พักอาศัยของโครงการให้น่าอยู่</li> </ul>	ตลอดการดำเนินการ ตลอดการดำเนินการ ตลอดการดำเนินการ ตลอดการดำเนินการ	เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ
12. สาธารณสุข/ อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	<p>ไม่เกิดผลกระทบด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดระบบสาธารณูปโภคที่พร้อม</li> <li>- ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดสาธารณูปโภคในอาคารให้เป็นเขตปลอดโรคติดต่อหรือโรคระบาด</li> <li>- ให้มีเข้าหน้าที่ custody ฝ่ายวังระบนสุขา กิจบาลบริเวณอาคารชุดที่พักอาศัยให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยลดลงเวลา เช่น ระบบบำบัดและระบายน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะ เป็นต้น</li> <li>- มีมาตรการป้องกัน และระเบียบในการรักษาความสะอาดภายในอาคารชุดที่พักอาศัย</li> <li>- กำหนดความเร็วของรถขนส่งที่เข้ามาในโครงการไม่ให้เกิน 15 กม./ชม.</li> <li>- ห้ามมิให้นักคลายภัยนอกโครงการเข้าไปภายในอาคารก่อนได้รับอนุญาต</li> </ul>	ตลอดการดำเนินการ ตลอดการดำเนินการ ตลอดการดำเนินการ ตลอดการดำเนินการ ตลอดการดำเนินการ	เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ
13. สุนทรียภาพและการ ท่องเที่ยว	- ไม่มีผลกระทบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดูแลรักษาสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการไว้ หรือปลูกเพิ่มในบริเวณที่เป็นดิน</li> <li>- จัดระเบียบทางเข้า-ออกของโครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ขัดต่อทศนิยภาพของชุมชน</li> </ul>	ตลอดการดำเนินการ ตลอดการดำเนินการ	เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ