

## บทที่ 1

## บทนำ

## 1.1 ความเป็นมาของโครงการ

บริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด (ต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท” แทน) ได้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 (ต่อไปจะเรียกว่า “โครงการ” แทน) ตั้งอยู่ติดทางหลวงหมายเลข 33 ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี บนพื้นที่ 1,746 ไร่ 2 งาน 11.8 ตารางวา หรือประมาณ 1,746.53 ไร่ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ

ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และผ่านความเห็นชอบรายงานฯ โดยคณะผู้ชำนาญการและ สผ. ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1010.3/6007 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

ต่อมาบริษัทฯ ได้มีการทบทวนรายละเอียดโครงการและได้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงเสนอต่อหน่วยงานอนุญาต คือ กนอ. เพื่อพิจารณา ซึ่งได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วดังนี้

-พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ครั้งที่ 1 เพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก กนอ. ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ออก 5102.3.1/1695 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 และ สผ. รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเรียบร้อยแล้วตามหนังสือเลขที่ ทส 1010.3/14796 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

-พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ครั้งที่ 2 เพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ซึ่งได้เสนอรายละเอียดให้ กนอ. พิจารณาและได้รับความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ออก 5102.3.1/2330 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานฯ แสดงดังภาคผนวก ก) และ สผ. รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเรียบร้อยแล้วตามหนังสือเลขที่ ทส 1010.3/19302 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564

## 1.2 ความเป็นมาของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

การดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้นำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหนังสือเห็นชอบจาก สผ. และรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก กนอ. มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบโครงการตามที่ระบุไว้ในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท แอร์เซฟ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทที่ปรึกษา” แทน) เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อเสนอต่อ สผ. และหน่วยงานอนุญาตต่อไป

ทั้งนี้ ในการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 ต่อ สผ. เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 และ กนอ. เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 (หลักฐานการนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ แสดงดังภาคผนวก ท)

## 1.3 สถานภาพการดำเนินการปัจจุบัน

โครงการเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 โดยในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 โครงการอยู่ในระหว่างการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ สำหรับภาพถ่ายสถานภาพการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการแสดงดังภาคผนวก ข ส่วนแผนการก่อสร้างและความคืบหน้าโครงการแสดงดังรูปที่ 1.3-1

กิจกรรม		แผนการก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33																																				หมายเหตุ
		2563						2564												2565																		
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1. ปรับถมพื้นที่	Plan																																		แล้วเสร็จ 100%			
	Actual																																					
2. การจัดทำบ่อหน้า 1,2,3 และ 4	Plan																																		แล้วเสร็จ 100%			
	Actual																																					
3. ระบบถนนและคมนาคน																																						
ระยะก่อสร้างที่ 1																																						
- ถนนสายประธาน Sta. 0+000 - 2+200	Plan																																		แล้วเสร็จ 100%			
	Actual																																					
- ถนนสายรอง 1, 2 และ 3	Plan																																		แล้วเสร็จ 90%			
	Actual																																					
- ถนนสายรอง 4 และ 6	Plan																																		แล้วเสร็จ 100%			
	Actual																																					
- ถนนสายซ่อมบำรุงเข้าโรงประปา	Plan																																		แล้วเสร็จ 100%			
	Actual																																					
ระยะก่อสร้างที่ 2																																						
- ถนนสายรอง 5	Plan																																		แล้วเสร็จ 87%			
	Actual																																					
- ถนนสายรอง 7	Plan																																		ยังไม่เริ่มดำเนินการ			
	Actual																																					
ระยะก่อสร้างที่ 3																																						
-ถนนสายประธาน Sta. 2+200 - 2+800	plan																																		ยังไม่เริ่มดำเนินการ			
	Actual																																					
- ถนนสายรอง 8 และ 9	Plan																																		ยังไม่เริ่มดำเนินการ			
	Actual																																					

หมายเหตุ : ระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนการพิจารณาโครงการ และสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น, ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

ที่มา : บริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด, 2565

รูปที่ 1.3-1 แผนการก่อสร้างและความคืบหน้าโครงการ

กิจกรรม		แผนการก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33																																				หมายเหตุ
		2563						2564												2565																		
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
4. ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม																																						
ระยะก่อสร้างที่ 1																																						
- รางระบายน้ำถนนสายประธาน Sta 0+000 - 2+200	Plan																																	แล้วเสร็จ 100%				
	Actual																																					
- รางระบายน้ำถนนสายรอง 1, 2 และ 3	Plan																																	แล้วเสร็จ 100%				
	Actual																																					
- รางระบายน้ำถนนสายรอง 4 และ 6	Plan																																	แล้วเสร็จ 100%				
	Actual																																					
- รางระบายน้ำถนนสายซ่อมบำรุง	Plan																																	แล้วเสร็จ 100%				
	Actual																																					
- รางระบายน้ำบริเวณโรงบำบัดตั้งโรงประปา	Plan																																	แล้วเสร็จ 100%				
	Actual																																					
ระยะก่อสร้างที่ 2																																						
- รางระบายน้ำถนนสายรอง 5	Plan																																	แล้วเสร็จ 90%				
	Actual																																					
- รางระบายน้ำถนนสายรอง 7	Plan																																	ยังไม่เริ่มดำเนินการ				
	Actual																																					
ระยะก่อสร้างที่ 3																																						
- รางระบายน้ำถนนสายประธาน Sta. 2+200 - 2+800	Plan																																	แล้วเสร็จ 90%				
	Actual																																					
- รางระบายน้ำถนนสายรอง 8 และ 9	Plan																																	ยังไม่เริ่มดำเนินการ				
	Actual																																					
5. ระบบผลิตน้ำประปา	Plan																																	แล้วเสร็จ 100%				
	Actual																																					
6. ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	Plan																																	แล้วเสร็จ 99%				
	Actual																																					

หมายเหตุ : ระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนการพิจารณาโครงการ และสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น, ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

ที่มา : บริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด, 2565

รูปที่ 1.3-1 แผนการก่อสร้างและความคืบหน้าโครงการ (ต่อ)

กิจกรรม		แผนการก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33																								หมายเหตุ						
		2563						2564												2565												
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
7. งานวางท่อ คสล. ป้องกันน้ำท่วม	Plan																															แล้วเสร็จ 100%
	Actual																															
8. พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน	Plan																														แล้วเสร็จ 50%	
	Actual																															
9. สถานีสูบน้ำคลองพระปรัง	Plan																														แล้วเสร็จ 30%	
	Actual																															
10. วางท่อระบายน้ำเสียในโครงการ	Plan																													แล้วเสร็จ 90%		
	Actual																															
ระยะก่อสร้างที่ 1																																
- ท่อระบายน้ำเสียถนนสายประธาน Sta 0+000 - 2+200	Plan																													แล้วเสร็จ 50%		
	Actual																															
- ท่อระบายน้ำเสียถนนสายรอง 4 และ 6	Plan																													แล้วเสร็จ 20%		
	Actual																															
- ท่อระบายน้ำเสียถนนสายซ่อมบำรุง	Plan																													แล้วเสร็จ 100%		
	Actual																															
ระยะก่อสร้างที่ 2																																
- ท่อระบายน้ำเสียถนนสายรอง 5	Plan																													แล้วเสร็จ 20%		
	Actual																															
- ท่อระบายน้ำเสียถนนสายรอง 7	Plan																													ยังไม่เริ่มดำเนินการ		
	Actual																															
ระยะก่อสร้างที่ 3																																
- ท่อระบายน้ำเสียถนนสายประธาน Sta. 2+200 - 2+800	Plan																													ยังไม่เริ่มดำเนินการ		
	Actual																															
- ท่อระบายน้ำเสียถนนสายรอง 8 และ 9	Plan																													ยังไม่เริ่มดำเนินการ		
	Actual																															
11. วางท่อน้ำประปาในโครงการ																																

หมายเหตุ : ระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนการพิจารณาโครงการ และสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น, ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

ที่มา : บริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด, 2565

รูปที่ 1.3-1 แผนการก่อสร้างและความคืบหน้าโครงการ (ต่อ)



กิจกรรม		แผนการก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33																												หมายเหตุ		
		2563						2564												2565												
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
ระยะก่อสร้างที่ 1																																
- ท่อน้ำประปาถนนสายประธาน Sta 0+000 - 2+200	Plan																															แล้วเสร็จ 50%
	Actual																															
- ท่อน้ำประปาถนนสายรอง 4 และ 6	Plan																															แล้วเสร็จ 30%
	Actual																															
- ท่อน้ำประปาถนนสายซ่อมบำรุง	Plan																															แล้วเสร็จ 100%
	Actual																															
ระยะก่อสร้างที่ 2																																
- ท่อน้ำประปาถนนสายรอง 5	Plan																															แล้วเสร็จ 30%
	Actual																															
- ท่อน้ำประปาถนนสายรอง 7	Plan																															ยังไม่เริ่มดำเนินการ
	Actual																															
ระยะก่อสร้างที่ 3																																
- ท่อน้ำประปาถนนสายประธาน Sta. 2+200 - 2+800	Plan																															ยังไม่เริ่มดำเนินการ
	Actual																															
- ท่อน้ำประปาถนนสายรอง 8 และ 9	Plan																															ยังไม่เริ่มดำเนินการ
	Actual																															
12. วางท่อน้ำดิบคลองพระปรัง	Plan																															แล้วเสร็จ 80%
	Actual																															
13. วางท่อน้ำเสียบคลองพระปรัง	Plan																															แล้วเสร็จ 80%
	Actual																															
14. วางท่อไฟฟ้า/ท่อสื่อสาร	Plan																															แล้วเสร็จ 80%
	Actual																															
15. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	Plan																															แล้วเสร็จ 100%
	Actual																															
16. ระบบดับเพลิงและระบบป้องกันอุบัติเหตุ	Plan																															แล้วเสร็จ 20%
	Actual																															

หมายเหตุ : ระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนการพิจารณาโครงการ และสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น, ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

ที่มา : บริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด, 2565

รูปที่ 1.3-1 แผนการก่อสร้างและความคืบหน้าโครงการ (ต่อ)