

ภาคผนวก จ-1

สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม (GRCC)



สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม ประจำเดือน มกราคม 2565

รายละเอียดของงาน	พื้นที่												รวม	หมายเหตุ
	Bangpoo	Bangpoo-Mai	Bangpoo North	Bangplee	Ladkrabang	M-Thai	Rangsit	Rojana	Navanakorn	Bang Pa-in	Bangkadi	Hemraj		
ใบอนุญาตทำงานทั่วไป และ งานที่มีความร้อน	4												4	
ใบอนุญาตทำงานชุดเจาะ	5	1						1				1	8	
Inlet Pressure ค่ากว่าที่กำหนด														
AC Status Fail														
Relief Valve Blow					1								1	
SCADA System Error														
Link UIH Down	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	
เหตุฉุกเฉิน														
ซ่อมแผนฉุกเฉิน									1				1	
Tie-in & Commissioning Gas														
Run Pig														

รายละเอียดของงาน : งานซ่อมแซมท่อประปา ขนาด300 นวี่เวณถนนแพรกษา เมืองปิ่น JACK ของการประปานครหลวง โดยมีระยะห่างจากท่อก๊าซประมาณ 3 m.Permit EX-0402, Link L ID :552552 Down แจ้ง UIH*OTS-LKB Alarm AC Fail UPS Fail,งานชุดหาวาสำน้ำประปาเพื่อทำการต่อใช้งานชั่วคราวใกล้แนวท่อก๊าซHDPE225MM.ถนนH4/1ตรงข้ามโรง.Ford ราวากน.163 Permit 65 WES EX 0266,งานสกัดพื้นถนนหน้า SCC Permit 65 BPO EX 0392 งานหาตำแหน่งท่อเหล็ก 12",งานชุดซ่อมท่อประปา300มม หน้าสระ EVA โท่งPermit 65 BPO EX 0240,งานชุดเปลี่ยนเสาไฟฟ้าหัก1ต้น บริเวณ ช.8 ถ.พัฒนา3 ถัดมาข้างปูลาม Permit.65-BPO-EX-0241,งาน บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อลึกลง 6m ถูบนานแนวท่อเหล็กmplขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนroj.8a permit.65roj.ex0452,งานระบายก๊าซภายในท่อ 12" ระหว่างวาล์ว MV12 - SV05 SCC ตาม Permit 65-bpo-ht-0485, งานตาม Permit 65-bpo-ht-0486 เสริมความแข็งแรงของ Vent Drain ที่ MV12 ที่ PRS2,*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ.SSI Surface NVK,Leased Line Network BPO -Node-Circuit ID : 142747 Alarm Down ทุ่งนวด

งานติดตั้งระบบท่อส่งก๊าซไปยังโรงไฟฟ้าบางปู ท่อก๊าซเหล็ก 12" แล้วเชื่อมปิดด้วย End Cap 12" บริเวณแนวโรงไฟฟ้าบางปู(SCC) ตาม Permit.65-BPO-HT-0488,งานชุดซ่อมท่อประปาโดยขนาด 300มม.สุขุมวิท บางปูใหม่ บริเวณหน้าตลาดสำเหร่ ตาม Permit.65-BPM-EX-0242,Start Remove Chameleon MV12 at PRS#2 Permit No.65-BPO-HT-0486,UIH circuit down 552552 สถานีก๊าซ OTS BV #10 552552 แจ้งทาง UIH เข้าตรวจสอบ,งานถอน Sheet Pile และDCVGก่อนและหลังถอน Sheet Pile Permit BPO 65 EX 0392 หน้า SCC,



สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดของงาน	พื้นที่												รวม	หมายเหตุ
	Bangpoo	Bangpoo-Mai	Bangpoo North	Bangplee	Ladkrabang	M-Thai	Rangsit	Rojana	Navanakorn	Bang Pa-in	Bangkadi	Hemraj		
ใบอนุญาตทำงานทั่วไป และ งานที่มีความร้อน	1			1	1								3	
ใบอนุญาตทำงานชุดเจาะ	4						1	4		1			10	
Inlet Pressure ค่ากว่าที่กำหนด														
AC Status Fail														
Relief Valve Blow														
SCADA System Error														
Link UIH Down	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	id : 552551 Link L Down 2/2/2022 10:00-14:40
เหตุฉุกเฉิน	1												1	
ซ่อมแผนฉุกเฉิน			1										4	
Tie-in & Commissioning Gas														
Run Pig														

รายละเอียดของงาน :

งานชุดปักเสาไฟฟ้า SoilRD ด้านข้าง บ.เรืองสยาม จำนวนใน 2 ต้น บริเวณแนวท่อก๊าซ PermitNo.65 BPO EX 0243,งานโครงการวางท่อขนาด160mm กปล.ทางใต้สะพานเข้าเฟส3 โดยผ่านแนวท่อเหล็กขนาด8"ด้านบนลึกห่างมากกว่า2m permit65roj.ex.0454,งานต่อเนื่อง บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อลึกลง 6m ถูบนานแนวท่อเหล็กmplขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนroj.8a permit.65roj.ex0452-permit.65roj.ex0453

บ.เพิ่มลมเข้าที่ PRS1,PRS2 ดัดหน้าและทำความสะอาดโดยรอบสถานี Permit No.65 BPO CD 0070,งาน กปล.บางปะอินชุดติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงดันต่ำถูบนานแนวท่อ10"ห่างแนวท่อก๊าซในพื้นที่มากกว่า2m.ถนนเดิมขุดเจาะเชื่อมกรากpermit65bpi.ex.0455

บ.เพิ่มลมเข้าชุดทำความสะอาดในสถานีและรอบนอก OTS LKB และ PRS#3 Permit No.65 LKB CD 0071,บ.เพิ่มลมเข้าชุดทำความสะอาดในสถานีและรอบนอก OTS BPL Permit No.65 BPL CD 0072

งานซ่อมท่อประปาที่รั่ว ถ.แพรกษา ใต้ถนนห่างจากแนวท่อก๊าซ ประมาณ 4-5 ม.Permit 65-bpo-ex-0393,งานปักเสาไฟฟ้า 22kv ปรับปรุงระบบขนานแนวท่อก๊าซ steel 6" mpl&spl ถนนพหลโยธิน ถูบนานเข้าช่วง กม 46+700 - 47+400 permit 65 RST EX0367,งานติดตั้งท่อประปา 300 มม.ใบแจ้ง ที่ซอยสุรมิตร ถ.เทพารักษ์ ตรงข้าม BV#10 ติดต่อใส่สามทางและวาล์วเข้าบ้านPermit 65-BPO-EX-0403,งานชุดเปลี่ยนประตูป้อน SB ของ Gusco BPO ตาม Permit 65-bpo-ex-0394

งานก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ อีทีพี ถิ่นพื้นที่ทำงาน เพื่อัดjoint เตรียมชุดทำบาสheet pile permit.65.roj.ex.0456



สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม ประจำเดือน มีนาคม 2565

รายละเอียดของงาน	พื้นที่											รวม	หมายเหตุ
	Bangpoo	Bangpoo-Mai	Bangpoo North	Bangplee	Ladkrabang	M-Thai	Rangsit	Rojana	Navanakorn	Bang Pa-in	Bangkadi	Hemraj	
ใบอนุญาตทำงานทั่วไป และ งานที่มีความร้อน													
ใบอนุญาตทำงานชุดเจาะ	4	1		1				2	3			1	12
Inlet Pressure ต่ำกว่าที่กำหนด							1						1
AC Status Fail													
Relief Valve Blow	1								1				2
SCADA System Error													
Link UIH Down					1								1
เหตุฉุกเฉิน	1												1
ซ่อมแผนฉุกเฉิน	2												2
Tie-in & Commissioning Gas													
Run Pig													

รายละเอียดของงาน : งานก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่โถ่ ลอกผิวคอนกรีตเพื่อเตรียมชุดห้ามือ Sheet Pile ตาม Permit 65-roj-ex-0457,งานชุดหรือท่อระบายน้ำเก่าออกวางท่อใหม่ บริเวณสี่แยก ถ.นวมกร 16 ตัด 19มิเตอร์ท่อก๊าซ MPL 110 มม. อยู่ใต้แนวท่อระบายน้ำ ตาม Permit 65-nvk-ex-0368,งานลอกคลองหน้า สถานีตำรวจ คลองเก่า ตาม Permit 65-BPO-EX-0404,งานปักเสาไฟฟ้า22kv ท่อโผล่ขึ้น(ขาเข้า)ระหว่าง กม.46+720 - 47+400 ช่วงหน้าปั๊มน้ำมันและศูนย์รถmazda นวมกร Permit.65.nvk.ex.0458,งานบริเวณถนนพหลโยธินหน้าหมู่บ้านบริวารไทย ท่อน้ำประปา PVC ขนาด 300 ความลึกใต้ท้องน้ำประมาณ 1 เมตร ห่างจากท่อก๊าซ ประมาณ 2 เมตร ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ ก๊าซฯ PermitNo.0246,*OTS-RST AC FAIL,*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ. Siam Toppan (BPO) กลางคืน,*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ. Siam Toppan (BPO) กลางคืน,*ฉุกเฉิน เจ็ลแรงดูดค่า บ. Win Chance Food นิคมบางพลี โหมโรง แรงวาม Relief Blow ที่ MRS,ฉุกเฉินขบวนรถไฟ โรงงานmptmแจ้งมาว่าmigas blow ที่psv,งานชุดซ่อมท่อประปา ช.2C หน้า บ. TS Chemical ตาม Permit 65-BPO-EX-0395,งานชุดซ่อมผิวถนนลึก 0.3 ม. ถ.โรจนะ บริเวณ บ. Furokawa ในพื้นที่แนวท่อก๊าซ 160 มม.พื้นที่ชุด 8ตาม Permit 65-roj-ex-0459,งานชุดสำรวจหาแนวท่อก๊าซ Steel Pipe ขนาด 6",4" สืบค้นทางพลีถึง Swan 2 จำนวน 15 จุด พรหม.MAXIMAP เลขที่ Permit No.65-BPL-EX-0308 งานชุดซ่อมท่อประปา 300 มม.หน้าทางเข้า บ. UNION BPM ตาม Permit.65-bpm-ex-0396,*ประหารรัฐแจ้งมีเหตุไฟไหม้ชุดส่งออกมายังบริษัท มีนเทค เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้ว,*OTS-LKB Link L Down ทาง UIH วันพราน งานติดตั้งเสาWarning sing ที่สามแยก ถนนพัฒนา 1ตัดถนน.1C Permit 65 BPO EX 0405,งานโครงการสำรวจหาแนวท่อเพื่อวาง Jet โหวต่าแห่งและระดับความลึกของท่อก๊าซ12"(ข้ามทางรถไฟห้วงนวมกร)permit.65.nvk.ex.0460 งานเจาะดินเพื่อลด(HDD)เพื่อวางสายFiber Opticบริเวณใกล้แนวท่อก๊าซMPL.HDPE110MM.ระหว่างช่วงบ่อว่า151,152 #PEMIT 65-WES-EX-0265



สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม ประจำเดือน เมษายน 2565

รายละเอียดของงาน	พื้นที่											รวม	หมายเหตุ
	Bangpoo	Bangpoo-Mai	Bangpoo North	Bangplee	Ladkrabang	M-Thai	Rangsit	Rojana	Navanakorn	Bang Pa-in	Bangkadi	Hemraj	
ใบอนุญาตทำงานทั่วไป และ งานที่มีความร้อน	3			1	1		2	2	2	1	2	2	16
ใบอนุญาตทำงานชุดเจาะ	2	1		2				1	6	2		2	16
Inlet Pressure ต่ำกว่าที่กำหนด					1								1
AC Status Fail					1			2					3
Relief Valve Blow												1	1
SCADA System Error													
Link UIH Down	1							2			1		4
เหตุฉุกเฉิน													
ซ่อมแผนฉุกเฉิน	1												1
Tie-in & Commissioning Gas								1				2	3
Run Pig													

รายละเอียดของงาน : งานเจาะดินเพื่อลด(HDD)เพื่อวางสายFiber Opticบริเวณใกล้แนวท่อก๊าซMPL.HDPE110MM.ระหว่างช่วงบ่อว่า151,152 #PEMIT 65-WES-EX-0267,งานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อ ก๊าซโครงการ ยี่โถ่ permit.65.roj.ex.0461,งานwater jet แนวท่อทางข้ามรถไฟห้วงนวมกร permit.65.nvk.ex.0562,งานชุดซ่อมบำรุงระบบจ่ายน้ำของนิคมเปลี่ยนอุปกรณ์และประตูน้ำใหม่ขบวนแนวท่อก๊าซ Hdpe 160mm.Mpl และแนวท่อก๊าซเหล็ก 10" Mpl ถนนนวมกร 5/6 permit. 65-NVK-EX-0369,งาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน Hdpe 4" ข้ามผ่านบ่อน้ำหลังแนวท่อก๊าซเหล็ก 10"จุดที่ 1 บริเวณ กม.37+050 ขั้วบนขาเข้า ถ.พหลโยธิน Permit 65-nvk-ex-0370 *PRS 5 -ROJ AC FAIL,งานชุดทำกรดบริเวณSoil9C ตัดถนนพัฒนา3 Permit No. 65-BPO-EX-0247,บริษัทที่มณฑลเข้าตัดถนนและทำความสะอาดที่ PRS1,2 BV#10 Permit no. 65-BPO-CD-0075,*PRS 5 -ROJ AC FAIL บริษัทที่มณฑลเข้าตัดถนนและทำความสะอาดที่ OTS-LKB , PRS 3Permit 65-LKB-CD-0076,งานชุดติดตั้งเสาไฟฟ้า22kv ท่อโผล่.บางปะอิน เช่นเดิมที่kp3+784 ขั้วบนแนวท่อ10"ทาง1.2mในพื้นที่ permit.65-bpi-ex-0463,บริษัทที่มณฑลเข้าตัดถนนและทำความสะอาดที่ OTS-BPL Permit 65-BPL-CD-0077,permit ติดถนน รั้วลิด 65-RST-CD-0348,บางกะดี 65-BKD-CD-0349,นวมกร 65-NVK-CD-0347,งานเดิน Leak survey ตรวจสอบการรั่วไหล ของก๊าซ ตามแนวท่อทั้งหมดของรั้วลิด permit.65RSTCD-0342 ,งาน commissioning gas จากสถานี OTS-WES ไปยังโรงงาน LIT2 แนวท่อก๊าซ HDPE 225MM ราวส์No.101 ตาม Permit.65-WES-HT-0064,งานเดิน Leak survey ตรวจสอบการรั่วไหล ของก๊าซ ตามแนวท่อทั้งหมดของนิคมบางกะดี permit.65-BKD-CD-0343,*OTS-LKB Alarm AC Fail,*UIH circuit down 552556 สถานีก๊าซ OTS บางกะดี ,งานชุดซ่อมท่อประปาถนนพัฒนา3 ช่วงซอย1Cหน้าบ. FMC. Permit No.BPOEX 397,*OTS WES Alarm Gas vent fail,*Leased Line OTS ROJ# , OTS ROJ#2 down,*UIH LEASED LINE DOWN LINK:552552 BPO,งานเดิน Leak survey ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ ตามแนวท่อถนนนวมกร permit 0344 งานปักเสาไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ ขบวนแนวท่อก๊าซ steel 6" Mpl ขั้วบนขาเข้าถนนพหลโยธิน ช่วง กม. 47+100-47+400 Permit.65-NVK-EX-0371,งานจ่ายก๊าซเข้าพ้อมนิคมและพ้อมฯ Permit 65-BPO-HT-0490 งาน water jet steel gas 12" Mpl ตัดถนนลัดถนนนวมกร permit 0562,*PRS 3 LKB alarm low pressure inlet,งาน Commissioning จ่ายก๊าซเข้าโรงงาน Jones ราวส์ No.153 นิคม WES,งานโครงการท่อก๊าซเพื่อสำรวจแนวท่อก๊าซ10"เข้านิคม บางปะอิน(ด้านหลัง) permit.65.bpi.ex.0464,งานtie-in โครงการ ยี่โถ่ permit.65.roj.ht.0055,งานเปลี่ยนประตูน้ำประปา บริเวณ ถนนสุขุมวิทประตูนํานํ้าสำหรับ*Permit-65-BPM-EX-0248,งานเดิน gas pipeline leak survey permit.65.bpi.cd.0066,งานLeak Survey Permit No.65-BPO-CD-0078,งานชุดปักเสาติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่นิคมลูกบางพลี Permit 65-BPL-EX-0309,*OTS-ROJ#1 Link L Down,งานเดินleak survey permit.65.roj.cd.0067 งานชุดซ่อมท่อประปาของทาง กปน.บริเวณ ซอยโรงบำบัดน้ำเสีย เลขที่ Permit No 65-BPL-EX-0311,*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ.ValquaBPO,งานชุดซ่อมบำรุงระบบจ่ายน้ำpermit.65nvk.ex.0465,Permit 65-WES-EX-0268งานชุดซ่อมท่อประปา



รายละเอียดของงาน : งานขุดปักเสาดัดตั้งกล้อง CCTV ของการนิคมบางพลี ตำแหน่งที่ห้าจุดบนหอคอยตามแนวเสาไฟฟ้าเดิมระยะห่างจากท่อ2เมตรลึก70cm. ไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อรายละเอียดงานตาม
Excavation Permit No.0309,งานเดิน gas pipeline leak survey permit.65.roj.cd.0067, งานต่อเนื่องพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซโครง กร อิฐและดินพื้นที่ขุดบ่อนอกส่วนที่รื้อบางส่วนไม่มีผลกระทบต่อระบบ permit.65.roj.ex..0461
งานเดิน Leak Survey พื้นที่ บางพลี Permit 65-bpl-cd-0081,M-Thai วันนี้งานเดิน Leak Survey ตาม Permit 65-mth-cd-0082,Leak Survey พื้นที่แนวท่อก๊าซ ลาดกระบัง ตาม Permit 65-lkb-cd-0083,งานตาม Permit 65-bpi-ex-0467 งานเดิน รอม
พื้นที่ดินสถานี OTS-NVK,งานชุดซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ท่อจ่ายประปา ขนานแนวท่อก๊าซ 160 มม. 12"บริเวณสี่แยกถนนวนคร 1 ตัด 5/6 ตาม Permit 65-nvk-ex-0372,งานแก้ไขชุดซ่อมท่อน้ำใต้ดินชำรุดในสถานีots.roj2 permit65.roj.cd.0004
งานซ่อม กบป.เตรียมพื้นที่โครงการวางท่อPE800 มม.คู่ขนานแนวท่อก๊าซ 12" (ฝังเข็มนาฬิกาเข้าวนนคร) เริ่มเคลียร์ดินในบริเวณเพื่อเตรียมขุดตาม Permit 65-nvk-ex-0468,*OTS-BPL Link L Down แจ้ง UIH ตรวจสอบ,งานชุดหลุมลงดอมเสาไฟฟ้าแสง
สว่าง บริเวณสี่แยกข.8, 6,1 ถ. พหลโยธินบริเวณแนวท่อก๊าซฯ ตามลำดับ Permit No.65-BPO-EX-0249,งานVerifyหาแนวท่อก๊าซโดยการwaterjet แนวท่อก๊าซHDPE225/160MM,บริเวณสี่แยกตรงข้ามโรง.Thaisummit ใกล้บ่ออ่าวลว no.129,130เพื่อเตรียม
งานวางสายFiber OpticsของนิคมPermit.65-WES-EX-0269,งานติดตั้งท่อ Vent ในสถานีก๊าซ mrs โรงงาน Metoxide นวนคร หม.บ. EPEตาม Permit.65-NVK-CD-0070,งานติดตั้งท่อ Vent ในสถานีก๊าซ MRS.โรงงาน Usha Siam นวนคร ร่วมกับ
แผนบริษัท EPE ตาม Permit 65-nvk-cd-0071,งาน Verify หาแนวท่อก๊าซโดยการ Waterjet แนวท่อก๊าซ 110/63 มม.บริเวณถนน HW3574 ข้าง ม.Thai Summit และ ม.Suzuki ใกล้บ่ออ่าวลว 137, 133 เพื่อเตรียมงานวางสาย Fiber Optic ของนิคม ตาม
Permit 65-wes-ex-0270,งานติดตั้งท่อ Vent ในสถานีก๊าซ mrs โรงงาน Daisinnวนคร ร่วมกับบริษัท EPE permit 65.nvk.cd.0069,งานโครงการชุดซ่อมมิถุนหลังแนวท่อก๊าซในพื้นที่หนองจอกDuและE Permit.65.roj.ex0470



รายละเอียดของงาน : งานVerifyหาแนวท่อก๊าซ โดยการwaterjet บริเวณเครงข้ามรณ.Dupont แนวท่อก๊าซHDPE110และท่อ63mm.ใกล้บ่ออวลว no.135,136 เพื่อเตรียมงานวางสายFiber Opticของนิตม
งานซ่อมท่อประปาซอย 5C หน้า น.ไทยโฮเซง,บ.พิมลมาตเข้าตัดตึงท่อ Vent ในสถานีก๊าซ MRS. โรงงาน Fujikura(N2) นวนคร , บ.พิมลมาต เข้าตัดตึงท่อที่ PRS#2, บ.พิมลมาต เข้าตัดตึงท่อที่ PRS#1, OTS-RST alarm PCV-001A
status close,บ.พิมลมาต เข้าตัดตึงท่อที่ OTS-LKB, บ.พิมลมาต เข้าตัดตึงท่อที่ OTS-BPL,งานตัดตึงท่อ Vent ในสถานีก๊าซ mrs โรงงาน SSI SURFACEนวนคร ,งานตัดตึงท่อ Vent ในสถานีก๊าซ mrs โรงงาน Earth นวนคร,งาน Water Jet Service Line TTP
BPM เพื่อางงานท่อร์อยสายไฟฟ้าใต้ดินแนวรตไฟฟ้าสายสี่เขียวส่วนต่อขยาย ,UIH Modem OTS-BKD,งานตรวจสอบและเผาร่งงานวางท่อประปาถนนM2 ซอยE4-E6 เขตสงออก,งานตัดตึงท่อ Vent ในสถานีก๊าซ mrs โรงงาน Saku นวนคร ,
งาน Permit No.65-ROJ-HT-0056 OTS#1 ROJ,PTTLNG แจ่งประกาศซ่อมแผนฉุกเฉิน] เกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่สถานีก๊าซ LMPT1 ส่งผลให้ Flow ลดลงจาก 1200 เป็น 0 MMscfd อยู่ระหว่างหาสาเหตุ,งานทำท่อ vent สถานีก๊าซ mrs โรงงาน Siam Kubota nvk
งาน กบ. โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด800mm.ดูขนานแนวท่อก๊าซขนาด12"(rout1นวนคร)ถนนเขียงรากเลียมคลองเปรมประชากร,เปลี่ยนตู้ MDB ที่ OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0115,งานบักเสไฟฟ้า จำนวน 2 ต้น บริเวณทางเข้า ภิรไทย ซอย
11B ,งานค้เชิมเพื่อทำฐานรอง Support เพื่อย้ายท่อดับเพลิงและทำท่่างกันดินที่Siam Chemical,ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ สำนักงานวังสิด,งานชุดซ่อมท่อประปา Soi 6C ซ่าง บ.อ่าวพรมเนว

ภาคผนวก จ-2

เอกสารการปฏิบัติงานห้องควบคุม (GRCC)

รายงานการแจ้งเหตุจากห้องควบคุม (บันทึกประจำวัน)

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

[illegible]

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
3-ม.ค.-22	"พลวัตรเก็บ CV0001B PS#2 ใช้งานได้ปกติสภาพจะอุทกภัยเข้ามาใช้งานเกือบปกติแล้ว	9:18	ธงยาจ
	"ธนาคารลิทธีสำรวจแนวท่อแพทช์บางปู คลองขุด BV # 10 TDC BPN BPM ปกติ	10:10	ธงยาจ
	"ลิทธีกับหลสำรวจแนวท่อถนนคร รังสิต บางกะปิปกติ	10:50	ธงยาจ
	"พลวัตรสำรวจแนวท่อบางหลี่ สวอนปกติ	10:51	ธงยาจ
	"อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมารายปกติ	11:34	ธงยาจ
	"พลวัตรสำรวจแนวท่อลาดกระบังปกติ	12:19	ธงยาจ
	"กฤษดาเปลี่ยนอุปกรณ์ PCV Run A. OTS-WES	13:35	ธงยาจ
	"กานท์กับสำรวจแนวท่อโรงนะ บางปะอิน เชื้อยราก บางจากปกติ	13:47	ธงยาจ
	"กฤษดาเปลี่ยนอุปกรณ์ PCV Run A. OTS-WES เสร็จแล้ว	15:53	ธงยาจ
4-ม.ค.-22	"คุณ เฉลิม แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี,Mthai,เส้น OTS-BPL ปกติ	10:36	นิติชัย
	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช มีงานขุดหาหัวน้ำประปาเพื่อทำการต่อใช้งานชั่วคราวใกล้แนวท่อก๊าซ HDPE225MM.ถนนH4/1ตรงข้ามโรง Ford วาสักno.163 Permit 65 WES EX 0266 จุดขึ้นปกติ	10:40	นิติชัย
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Survey นิคมฯบางปู,บางปูเหนือ,เส้นแพทช์,คลองขุด,BV#10,บางปูใหม่ ปกติ	12:24	นิติชัย
	"คุณ เฉลิม แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	12:40	นิติชัย
	"คุณ กานท์กับ แจ้ง Survey นิคมฯ โรงนะ บางปะอิน,นวนคร,บางกะดี,เส้นรังสิต,เรียงราก-BBF ปกติ	15:00	นิติชัย
	"คุณ เฉลิม แจ้งงานสกัดดินถนนหน้า SCC Permit 65 BPO EX 0392 งานทำตำแหน่งท่อเหล็ก 12" และติดตั้ง Sheet Pile	15:26	นิติชัย
5-ม.ค.-22	"คุณ เฉลิม แจ้งงานขุดเปิดหาแนวท่อก๊าซ12"และติดตั้ง Sheepile ที่ SCC Permit 65 BPO EX 03	9:45	นิติชัย
	"คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	10:55	นิติชัย
	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	11:10	นิติชัย
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Survey นิคมฯบางปู,บางปูเหนือ,เส้นแพทช์,คลองขุด,BV#10,บางปูใหม่ ปกติ	12:06	นิติชัย
	"คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	13:33	นิติชัย
	"คุณ ธริศักดิ์ แจ้ง งานใส่ Turbine Run B ที่ OTS-BKD	13:40	นิติชัย
	"คุณ ศิวกา แจ้ง Survey นิคมฯ นวนคร,บางกะดี,เส้น รังสิต ปกติ	13:55	นิติชัย
	"คุณ กานท์กับ แจ้ง Survey นิคมฯ โรงนะ,บางปะอิน,เส้นเรียงราก-BBF ปกติ	15:15	นิติชัย
6-ม.ค.-22	"คุณ เฉลิม แจ้งงานขุดเปิดหาแนวท่อก๊าซ12"และติดตั้ง Sheepile ที่ SCC Permit 65 BPO EX 03	10:08	นิติชัย
	"คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	11:20	นิติชัย
	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	11:40	นิติชัย



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
6-ม.ค.-22	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Survey นิคมฯบางปู,บางปูเหนือ,เส้นแพทกษา,คลองขุด,BV#10,บางปูใหม่ ปกติ	12:00	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	13:50	นิติชัย
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯ โจ๊ะมะ,บางปะอิน,เส้นเขียวจาก-BBF ปกติ	13:58	นิติชัย
	*คุณ ศิกร แจ้ง Survey นิคมฯ นวนคร,บางกะดี,เส้น รังสิต ปกติ	14:38	นิติชัย
7-ม.ค.-22	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำประปา300มม หน้าอาคาร EVA ใหม่ Permit 65 BPO EX 0240		
	*คุณ เฉลิม แจ้งงานขุดเปิดหาแนวท่อก๊าซ12"และติดตั้ง Sheeplie ที่ SCC Permit 65 BPO EX 03	10:00	นิติชัย
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	10:10	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	11:10	นิติชัย
	*คุณ พลวัตร แจ้ง Survey นิคมฯ บางปะอิน,เส้นแพทกษา,คลองขุด,BV#10,บางปูใหม่ ปกติ	11:30	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	11:58	นิติชัย
	*คุณ ศิกร แจ้ง Survey นิคมฯ นวนคร,บางกะดี,เส้น รังสิต ปกติ	13:48	นิติชัย
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯ โจ๊ะมะ,บางปะอิน,เส้นเขียวจาก-BBF ปกติ	13:51	นิติชัย
8-ม.ค.-22	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	14:47	นิติชัย
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ		
	*คุณ เฉลิม แจ้งงานเตรียมตัดท่อ12"ที่หน้า บ.SCC Permit EX-0392 งานวันนี้ ขุดดินปรับพื้นที่เชื่อม bracing support ชั้น2 และเปลี่ยนคอมกรีต	10:03	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ BPO SOI 6-14, เขตส่งออก ปกติ	10:14	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพทกษา, TDCSTEEL ปกติ	10:33	สิทธิกร
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	10:34	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	10:35	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	10:44	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	11:01	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ คลองขุด, OTSBV10 ปกติ	11:06	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:26	สิทธิกร
	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:43	สิทธิกร
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานรื้อถอนเสาไฟใต้ถนนออกตรงเกาะกลางที่ถนนลาดกระบัง1 ไม่มีผลกระทบต่อนวท่อ,เส้น OTS-LKB ปกติ		
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ BPO SOI 1-5 มีงานตบที่จุดเดิมแจ้งช่างต้นนอกจากนี้ ปกติ	12:02	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ		
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจ๊ะมะ ปกติ	12:07	สิทธิกร
		12:16	สิทธิกร
		13:26	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
8-ม.ค.-22	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:38	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวจาก บางจาก ปกติ	14:39	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเกิดเหตุรถเส้าไฟฟ้า Sol80 ตัดกับ ถนนพหลโยธิน4 เมืองต้น กฟน.ส.ป.ได้ทำการกันพื้นที่แล้วรอมวยซ่อมเข้าพื้นที่		
	*PTTOC คุณชนะพงษ์ โทรมาสอบถามว่าได้รับแจ้งจาก NGR ว่ามีเหตุก๊าซรั่วในพื้นที่บางกะดี ซึ่งในพื้นที่ดูแลของ NGR ทาง NGD ทราบเหตุหรือไม่ แจ้งไปว่าเบื้องต้น SCADA ที่ OTS-BKD ยังปกติ แรงดันปกติ ขอสอบถามไปยังช่างในพื้นที่ก่อน	16:27	สิทธิกร
	*โทรสอบถามคุณพิทักษ์พล ว่าได้รับแจ้งจาก PTTOC ว่ามีเหตุก๊าซรั่วในพื้นที่บางกะดีทางคุณพิทักษ์พลแจ้งว่ายังไม่ได้รับแจ้ง เบื้องต้นสอบถามไปยังโรงป.ประจักษ์ OTS-BKD อุปกรณ์ยังทำงานปกติ	16:29	สิทธิกร
	*โทรแจ้ง PTTOC ว่ายังไม่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ อาจไม่ใช่ลูกข่ายของ NGD ทาง OC ให้เบรคติดต่อผู้แจ้งคุณพิทักษ์พลแจ้งว่า ไม่ใช่พื้นที่ดูแลของเรา	16:33	สิทธิกร
	*โทรสอบถามคุณพิทักษ์พล แจ้งว่า เป็นเขตรับผิดชอบของ ปท.6 เมืองต้น ได้รับแจ้งมาว่ามีการรั่วซึมบริเวณวาล์วของปั๊ม NGV สายที่ส่งสู่อุปกรณ์ไฟฟ้า BIP	16:36	สิทธิกร
	*โทรแจ้งคุณพิทักษ์พล ว่าว่ามีก๊าซรั่วซึมบริเวณวาล์วของปั๊ม NGV สายที่ส่งสู่อุปกรณ์ไฟฟ้า BIP	16:38	สิทธิกร
	คุณพิทักษ์พลแจ้งว่า ไม่ใช่พื้นที่ดูแลของเรา		
	*PTSHIPPER คุณ ภูรินทร์ โทรสอบถามเหตุที่บางกะดี เบื้องต้นรายงานตามที่ได้รับแจ้ง และแจ้งไปว่าไม่ใช่พื้นที่ดูแลของทาง NGD เป็นของทางปท.6	16:40	สิทธิกร
	*แจ้งทาง PTTOC ตามที่ NGR ได้แจ้ง คุณชนะพงษ์รับทราบและดำเนินการตรวจสอบต่อ	16:42	สิทธิกร
	*แจ้งทางคุณวาทิตรับทราบ คุณวาทิตได้สอบถามทาง OC ว่าเส้นท่อเดียวกันหรือไม่	16:44	สิทธิกร
	*โทรสอบถามคุณ ชนะพงษ์ PTTOC ว่าท่อเส้นเดียวกันหรือเปล่านั้นไม่มีผลกระทบ	16:52	สิทธิกร
	*แจ้งทางคุณวาทิตรับทราบ	16:53	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดเปลี่ยนเสาไฟฟ้าหักถัน บริเวณ 8.8 ก.พ.ต้นนาร นิคมฯบางปู		
	ตาม Permit 65-BPO-EX-0241	17:07	สิทธิกร
	*คุณ ชนะพงษ์ PTTOC แจ้งเพิ่มเติมเป็นงานคอนกรีตเสริมเหล็กของทาง ปท.6 ที่ตรวจสอบเจอตัวเริ่มบริเวณบ่อว่าส่ว แต่ยังไม่สามารถรู้ว่าเป็นวาล์วหรือท่อที่ต้องทำการขุดเปิดดู บริเวณ TOT แยกบางพูน เจตังแต่มีความ ไม่อันตรายร้ายแรงไม่มีผลกระทบต่อกำลังไฟฟ้า เบื้องต้นงานแก้ไขยังหวัชอยู่ไม่ได้แล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง,แจ้งคุณวาทิตรับทราบ	17:44	สิทธิกร
9-ม.ค.-22	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู แพทกษา คลองขุด BV10 TDC BPN BPM ปกติ	10:03	ธนาฯ
	*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางพลี ลาดกระบัง	10:41	ธนาฯ
	*กฤษฎิ์สำรวจแนวท่อเหมราชปกติ	11:07	ธนาฯ
	*พลวัตรสำรวจแนวท่อลาดกระบังมีงานรื้อถอนเสาไฟใต้ถนนส่งกับท่อก๊าซ คลองขุดปกติ	12:04	ธนาฯ

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

[illegible]

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
11-ม.ค.-22	"คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ"	13:20	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ"	13:55	สิทธิกร
	"คุณ สุวิโรจน์ แจ้งเข้า Calibrate.Flowcom ที่ OTS-BV#10"	14:04	สิทธิกร
	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโน้จระ ม้งงานต่อเนื่อง บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อ ลีกลัด คู่ขนานแนวท่อกับขนาด8x8ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำการสะพานเชื่อมข้ามgutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนroj.bapeermit.65roj.ex0452 จุดอื่นในพื้นี่ปกติ"	15:01	สิทธิกร
	"คุณ สุวิโรจน์ แจ้งเสร็จงานเข้า Calibrate.Flowcom ที่ OTS-BV#10"	17:26	สิทธิกร
12-ม.ค.-22	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ"	9:50	สุนทร
	"คุณ เฉลิม แจ้ง บ.CEG จะเอาอุปกรณ์ Vent Stack เพื่อเตรียมงานระบายก๊าซข้อ 12'เข้าไปที่ PRS#2 (MV10 - MV05 SCC)"	9:58	สุนทร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ"	10:17	สุนทร
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ"	10:50	สุนทร
	"คุณ ธนาสิริธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานติดตั้งอุปกรณ์ที่ PRS#2 นอกนั้นปกติ"	10:55	สุนทร
	"คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ"	10:56	สุนทร
	"คุณ ธนาสิริธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางใหญ่ ปกติ"	11:15	สุนทร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร ปกติ"	11:42	สุนทร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TOD คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ"	11:58	สุนทร
	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโน้จระ ม้งงานของ บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อลึก 6 ม. คูขนานแนวท่อกับขนาด 8x8 ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำการสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้า โรงงานสร้างใหม่ ถ.ROYA ตาม Permit 65-roj-ex-0452 นอกนั้นปกติ"	12:13	สุนทร
	"คุณ สุริยะฯ ทำ PM, Cal.Flowcom ที่ OTS-NVK"	12:45	สุนทร
	"คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี M-Thai ปกติ"	13:36	สุนทร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ"	14:05	สุนทร
	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ"	14:15	สุนทร
	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวราก บางจาก ปกติ"	15:06	สุนทร
	"คุณ สุริยะฯ ทำ PM, Cal.Flowcom ที่ OTS-NVK เสร็จสิ้นแล้ว"	17:20	สุนทร
13-ม.ค.-22	"คุณ เฉลิม แจ้งเข้า PRS#2 เตรียมงานระบายก๊าซภายในข้อ 12' ระหว่างวาล์ว MV12 - SV05 SCC ตาม Permit 65-bpo-ht-0485"	9:17	สุนทร
	"คุณ โชติธินันท์ เข้า OTS-NVK เช็ครอบ Odorant"	10:09	สุนทร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ"	10:21	สุนทร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:48	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:01	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 6-14 เขตส่งออก ปกติ	10:54	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	11:13	สุเมธ
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวจาก บางจาก ปกติ	11:17	สุเมธ
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:32	สุเมธ
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:32	สุเมธ
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:34	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:41	สุเมธ
	"คุณ เฉลิม แจ้งเริ่มระบายก๊าซภายในท่อ 12" ที่วาล์ว MV12 ใน PRS#2	12:11	สุเมธ
	"คุณ สุริยะ ทำการ Cal.Flowcom ที่ OTS-BKD	12:30	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 1-5 มีงานตาม Permit 65-bpo-ht-0485 นอกน้ปปกติ		
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี M-Thai ปกติ	12:43	สุเมธ
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:52	สุเมธ
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานของ บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหลั่ล็ก 6 ม. คู่มือแนวท่อเหล็กขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถ. ROJBA ตาม Permit 65-roj-ex-0452 นอกน้ปปกติ	14:07	สุเมธ
	"คุณ เฉลิม แจ้งความดับก๊าซภายในท่อ 12" ที่วาล์ว MV12 ใน PRS#2 (0.5 บาร์)	14:46	สุเมธ
	"คุณ เฉลิม แจ้งความดับก๊าซภายในท่อ 12" ที่วาล์ว SV05 (SCC 00.195 บาร์)	15:50	สุเมธ
	"คุณ เฉลิม แจ้งเปิด Valve 12" SV05 จดบันทึกค่า %Gas ทุก 10 นาทีเป็นเวลา 3 ชม.	16:49	สุเมธ
	"คุณ สุริยะ ทำการ Cal.Flowcom ที่ OTS-BKD เสร็จสิ้นแล้ว	15:24	สุเมธ
	"คุณ เฉลิม แจ้งจะทำการปิดวาล์ว SV05และติดเกจวัดความดัน, พร้อมทั้งไม่ทำการ Vent Gas ที่ PRS#2 เป็นเวลา 2 ชม.	17:55	สุเมธ
	"คุณ เฉลิม แจ้งความดับก๊าซภายในท่อ 12" ที่วาล์ว SV05 (SCC 00.366 บาร์)	18:30	สุเมธ
	"คุณ เฉลิม แจ้งความดับก๊าซภายในท่อ 12" ที่วาล์ว MV12 ใน PRS#2 (0.5 บาร์)	20:05	นิติชัย
	"คุณ เฉลิม แจ้งจะทำการปิดVent Gas ที่ PRS#2 และทำการจรดบันทึกค่าทุก 10 นาทีเป็นเวลา 2 ชม	20:05	นิติชัย
	"คุณ เฉลิม แจ้งความดับก๊าซภายในท่อ 12" ที่วาล์ว SV05 (SCC 01.286 บาร์)	20:10	นิติชัย
	"คุณ เฉลิม แจ้งความดับก๊าซภายในท่อ 12" ที่วาล์ว MV12 ใน PRS#2 (1.4 บาร์)	21:05	นิติชัย
	"คุณ เฉลิม แจ้งความดับก๊าซภายในท่อ 12" ที่วาล์ว MV12 ใน PRS#2 (2.1 บาร์)	21:05	นิติชัย
	"คุณ เฉลิม แจ้งความดับก๊าซภายในท่อ 12" ที่วาล์ว SV05 (SCC 02.160 บาร์)	22:05	นิติชัย
	"คุณ เฉลิม แจ้ง ทำการปิด Plug valve จนการบันทึกการทำงานวันนี้ พร้อมนี้ทำงานต่อ	22:10	นิติชัย



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
14-ม.ค.-22	"คุณ สุริยะ แจ้งทำการตัดยอดการใช้ก๊าซ พื้นที่โซนเหนือ	8:35	สุเมธ
	"คุณ เฉลิม แจ้งเข้า PRS#2 ระบายก๊าซที่วาล์ว MV12 - SV05 SCC ตาม Permit 65-bpo-ht-0485 ตอนมีก๊าซในท่อ 12"มีอยู่ประมาณ 9 บาร์	9:14	สุเมธ
	"คุณ ศิริโรจน์ แจ้งทำการตัดยอดการใช้ก๊าซที่ BV#10	9:20	สุเมธ
	"คุณ ศิริโรจน์ แจ้งทำการตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-BPL OTS-LKB	10:05	สุเมธ
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:08	สุเมธ
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:15	สุเมธ
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:22	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 65-bpo-ht-0485 นอกน้ปปกติ		
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวจาก บางจาก ปกติ	10:43	สุเมธ
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:45	สุเมธ
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:14	สุเมธ
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:22	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:33	สุเมธ
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:36	สุเมธ
	"คุณ สมชาย เข้า BV#10 เพื่อทำการทดสอบปรับ Outlet ลงมาที่ 10 บาร์ เพื่องานตัดแยกระบบ SC	11:50	สุเมธ
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี M-Thai ปกติ	13:30	สุเมธ
	"นรรม.ITS ทำ PM SCADA ตั้งค่าเวลา 12:00-13:00 น.	13:31	สุเมธ
	"คุณ เฉลิม Standby ที่ Thai Numsiri	13:31	สุเมธ
	"คุณ พลวัตร Standby ที่ วัชโรกรณ์	13:40	สุเมธ
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:55	สุเมธ
	"คุณ สมชาย แจ้งเริ่มปรับลดความดัน Outlet ที่ BV#10	13:55	สุเมธ
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานของ บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหลั่ล็ก 6 ม. คู่มือแนวท่อเหล็กขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถ. ROJBA ตาม Permit 65-roj-ex-0452 นอกน้ปปกติ	13:56	สุเมธ
	"คุณ สมชาย ปรับลดความดัน Outlet ที่ BV#10 ลงมาที่ 1.5 บาร์ เสร็จแล้ว		
	"คุณ เฉลิม แจ้งออกจาก Thai Numsiri แล้ว Inlet = 10.18 Barg	14:42	สุเมธ
	"คุณ เฉลิม แจ้งเริ่มปิด Vent จดค่า Pressure ที่ MV12 และ SV05	15:04	สุเมธ
	"คุณ เฉลิม แจ้ง สสส.ทดสอบแรงดันแค่ 2 ชม.เสร็จแล้ว ขอให้ปรับแรงดันขึ้นได้เลย	15:10	สุเมธ
	"คุณ เฉลิม แจ้ง เริ่มปรับเพิ่มความดัน Outlet ที่ BV#10 ขึ้นตามเดิม คุณ เฉลิม อยู่ที่ Thai Numsiri	15:32	สุเมธ
	คุณ พลวัตร อยู่ที่ วัชโรกรณ์	17:41	สุเมธ
		18:03	สุเมธ

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
14-ม.ค.-22	"คุณ สมชาย แจ้งรับความคืบหน้า Outlet ที่ BV#10 ขึ้นเป็น 15 บาร์เสร็จแล้ว	19:00	สุเมธ
15-ม.ค.-22	วันที่ 15/01/2022 เวลา 02:24น. คุณภาพทิ้งถังขยะที่ Onshore 4 WI 1340.9 Bu/scf เป็น 1340 bu/scf นาน 3 นาที คาดการณ์คุณภาพได้ถึง 70% GTS วันที่ 15/01/2022 เวลา 06:00น. 70% KCE เวลา 11:00น. 70% GNC เวลา 15:00น. BV4.19 เวลา 23:00น. และ วันที่ 16/01/2022 ถึง กลุ่มนวนคร เวลา 04:30น... From PTT Shipper	4:18	สุเมธ
	"คุณ สมชาย แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี,Mitai เส้น OTS-BPL ปกติ	11:04	นิติชัย
	"คุณ เฉลิม แจ้งงานขุดเปิดทางแนวท่อก๊าซ12'และติดตั้ง Sheepile ที่ SCC Permit 65 BPO EX 03	11:24	นิติชัย
	"คุณ กฤษดา แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	11:30	นิติชัย
	"คุณ จรัส แจ้ง Survey นิคมฯ ลาตาตะบั้ง,OTS-LKB ปกติ	12:00	นิติชัย
	"คุณ เฉลิม แจ้ง Survey นิคมฯบางปูบางปูเหนือ,เส้นแพทกษา,คลองขุด,BV#10,บางปูใหม่ ปกติ	13:00	นิติชัย
	"คุณ ธีรศักดิ์ แจ้ง Survey นิคมฯ บางพระอิน,เส้นเรียงจาก-BBF ปกติ	13:10	นิติชัย
	"คุณ ศิวกร แจ้ง Survey นิคมฯ นวนครบางกะดี,เส้น รั้วลิด ปกติ	13:54	นิติชัย
	"คุณ ธีรศักดิ์ แจ้ง Survey นิคมฯโรงมะขาม งานต่อเนื่อง B.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อลึก6m		
	คุณนายแนวท่อถึงกัปตันขนาด8'ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำการสะพานเชื่อมข้ามguiller เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนroj.8permit.65oj-ex0452จุดขึ้น ปกติ	14:17	นิติชัย
16-ม.ค.-22	"ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี นวนคร รั้วลิดปกติ	10:14	ธงชัย
	"สมชายสำรวจแนวท่อบางพลี สวนปกติ	10:29	ธงชัย
	"เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ แพทกษา คลองขุด BV # 10 TOD ปกติ	10:44	ธงชัย
	"ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน เรียงจาก บางจากปกติ	11:39	ธงชัย
	"กฤษดาสำรวจแนวท่อเหมราชปกติ	11:50	ธงชัย
	"สมชายสำรวจแนวท่อลาตาตะบั้ง คลองกรุงปกติ	12:47	ธงชัย
	"เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปู บางปูใหม่ปกติ	12:55	ธงชัย
	"ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อโรงมะขามต่อเนื่อง Permit 65-roj-ex-0452 นอกมันปกติ	14:24	ธงชัย
17-ม.ค.-22	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:01	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:23	สิทธิกร
	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานเจาะสำรวจพื้นดิน ของงานรถไฟฟ้า บริเวณโรงแสม 444 ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกมันปกติ	10:37	สิทธิกร
	"คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาตาตะบั้ง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ	10:41	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกษา คลองขุด เส้น BV#10 TOD STEEL ปกติ	10:54	สิทธิกร
	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู 1-5 ปกติ	10:56	สิทธิกร

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
17-ม.ค.-22	"คุณ เฉลิม ท้าการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู 16-14,เขตส่งออก ปกติ	11:34	ลิทธิกร
	"คุณ สิวกร ท้าการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานชุดซ่อมแซมปรับปรุงพื้นผิวจราจร ถนน นวนคร 5 ไม่มีผลกระทบบต่อระบบท่อก๊าซ บริเวณอื่นปกติ	11:37	ลิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ท้าการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงนชะ มีงานต่อเนื่อง B.C.T ก่อสร้างเสาเข็มหล่อ ลึก6m ด้านแนวท่อเหล็กImpchขนาด8xจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำการทะพานเชื่อมขั้วgutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนnoj,8apemrit.65roj ex0452 จุดอื่นในพื้นี่ปกติ	12:39	ลิทธิกร
	"คุณ นพดล ท้าการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:52	ลิทธิกร
	"คุณ สิวกร ท้าการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:58	ลิทธิกร
	"คุณ อภิเชษฐ์ ท้าการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	14:02	ลิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ท้าการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	15:21	ลิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ท้าการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวจาก บางจาก ปกติ	15:47	ลิทธิกร
18-ม.ค.-22	PRSH#1 BPO UPS FAIL แจ้งคุณศิริโรจน์ จะเข้าตรวจสอบพรุ่งนี้	5:19	องอาจ
	"คุณ สิวกร ท้าการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:14	ลิทธิกร
	"คุณ นพดล ท้าการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ .เส้น OTS-LKB ปกติ	10:23	ลิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ท้าการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:25	ลิทธิกร
	"คุณ โชติฉินนพร แจ้งขอเข้า osroj1 เพื่อแก้ไขงานติดตั้งป้ายesepoint	10:34	ลิทธิกร
	"คุณ อภิเชษฐ์ ท้าการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:49	ลิทธิกร
	"คุณ ธนาสิริ ท้าการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู ปกติ	11:06	ลิทธิกร
	"คุณ จรัส แจ้งคุณ ปราณทิพย์ ก่อเกิด และคุณกรกรเข้าสถานี PRSH#3 เพื่อพาเจ้าหน้าที่การนิคม 3 ท่าน เข้าตรวจสอบออกไปอนุญาต	11:07	ลิทธิกร
	"คุณ ธนาสิริ ท้าการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:22	ลิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ท้าการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม คลองขุด เส้น BV#10 TDC STEEL ปกติ	11:26	ลิทธิกร
	"คุณ สิวกร ท้าการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:51	ลิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ท้าการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวจาก บางจาก ปกติ	11:54	ลิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ท้าการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:17	ลิทธิกร
	"คุณ นพดล ท้าการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:31	ลิทธิกร
	"คุณ สิวกร ท้าการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:03	ลิทธิกร
	"คุณ โชติฉินนพร แจ้งขอเข้า osroj1 เพื่อแก้ไขงานติดตั้งป้ายesepoint เสร็จงานแล้ว เข้าnoj2เข้าgutter	14:09	ลิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ท้าการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงนชะ มีงานต่อเนื่อง B.C.T ก่อสร้างเสาเข็มหล่อ ลึก6m ด้านแนวท่อเหล็กImpchขนาด8xจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำการทะพานเชื่อมขั้วgutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนnoj,8apemrit.65roj ex0452 จุดอื่นในพื้นี่ปกติ	14:13	ลิทธิกร

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
20-ม.ค.-22	คู่ขนานแนวท่อน้ำเหล็กปลอกขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำการสะพานเชื่อมข้ามgutter		
	เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนรพ.8apermit.65tojo.ex0452จุดขึ้น ปกติ	14:31	นิตติชัย
	"คุณ นพดล แสง เข้า OTS-BPL ตรวจสอบ ค่า CP	15:00	นิตติชัย
	"คุณ สุริยะ แสง เข้า PRS2 ตรวจสอบ ห้อง RTU	16:00	นิตติชัย
	"คุณ ศิริจันทร์ แสง เข้า PRS1 ตรวจสอบ UPS	16:05	นิตติชัย
21-ม.ค.-22	"ขณะนั่งวงจร AIS GPRS GW สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว	0:10	สมธ
	"คุณ ศิริจันทร์ แสง เข้า CAL Flow Com Run B ที่ OTS-BKD	10:11	นิตติชัย
	"คุณ นพดล แสง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง.OTS-LKB ปกติ	11:04	นิตติชัย
	"คุณ อภิเชษฐ์ แสง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	11:05	นิตติชัย
	"คุณ สุริยะ แสง เข้า CAL ระบบ SCADA ที่ OTS-BPL	11:10	นิตติชัย
	"คุณ เติ้ม แสง Survey นิคมบางปูนบางปูนเอน.เส้นเทพทหา.คลองขุด.BV#10.บางปูนใหม่ ปกติ	12:26	นิตติชัย
	"คุณ นพดล แสง Survey นิคมฯ บางพลี.Mthai.เส้น OTS-BPL ปกติ	13:36	นิตติชัย
	"คุณ สุพรรณ แสง เข้า PRS2 ทำความสะอาด สถานี	14:00	นิตติชัย
	"คุณ ศิวกร แสง Survey นิคมฯ นคร บางกะดี.เส้น รังสิต ปกติ	14:05	นิตติชัย
	"คุณ ภาณุรักษ์ แสง พก.สุทัย แสง รั้วบ้านโพธิ์ศรี เพื่อติดตั้งปลอกยางหุ้มฉนวนหม้อแปลงไฟฟ้า	14:23	นิตติชัย
	"คุณ ภาณุรักษ์ แสง Survey นิคมฯ บางปะอิน.เส้นเขียวราก-BBF ปกติ	14:30	นิตติชัย
	"คุณ ภาณุรักษ์ แสง Survey นิคมฯ บางปะอินฯ มงานตอเมือง ป.CT ก่อสร้างเสาเข็มหลอกลี6m		
	คู่ขนานแนวท่อน้ำเหล็กปลอกขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำการสะพานเชื่อมข้ามgutter		
	เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนรพ.8apermit.65tojo.ex0452จุดขึ้น ปกติ	14:40	นิตติชัย
	"คุณ เติ้ม แสงท่อประปาที่หัววัดลาดตาขาว เป็นรอยเย็น AC ขนาด 300 มม. ความลึกประมาณ 1 ม. น้ำทะเลเป็นโพรง ใช้คนขุด		
	"คุณ เติ้ม แสงท่อประปาที่หัววัดลาดตาขาว เป็นรอยเย็น AC ขนาด 300 มม. ความลึกประมาณ 1 ม. น้ำทะเลเป็นโพรง ใช้คนขุด		
	"คุณ เติ้ม แสงปายเลิกการซ่อมคืนเข้าไปก่อนเนื่องจากปิดน้ำไม่ได้จะเริ่มงานใหม่พุงนี้ 09:00		
22-ม.ค.-22	"คุณ นพดล แสง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง.OTS-LKB ปกติ	10:17	นิตติชัย
	"คุณ อภิเชษฐ์ แสง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	11:10	นิตติชัย
	"คุณ จรัส แสง Survey นิคมบางปูนบางปูนเอน.เส้นเทพทหา.คลองขุด.BV#10.บางปูนใหม่ ปกติ	12:10	นิตติชัย
	"คุณ นพดล แสง Survey นิคมฯ บางพลี.Mthai.เส้น OTS-BPL ปกติ	13:30	นิตติชัย
	"คุณ ศิวกร แสง Survey นิคมฯ นคร บางกะดี.เส้น รังสิต ปกติ	14:13	นิตติชัย
	"คุณ วีรศักดิ์ แสง Survey นิคมฯ บางปะอิน.เส้นเขียวราก-BBF ปกติ	14:20	นิตติชัย
	"คุณ วีรศักดิ์ แสง Survey นิคมฯ บางปะอินฯ มีงานตอเมือง ป.CT ก่อสร้างเสาเข็มหลอกลี6m		
	คู่ขนานแนวท่อน้ำเหล็กปลอกขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำการสะพานเชื่อมข้ามgutter		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	ผู้ปฏิบัติงาน
22-ม.ค.-22	เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนมจร 8apernit.65oj.ex0452จุดขึ้น ปกติ	นิติชัย
23-ม.ค.-22	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	สุนทร
	"คุณ เอลิม แจ้งงานตาม Permit 65-bpo-ht-0486 เตรียมความแข็งแรงของ Vent Drain ที่ MV12 ที่ PRS#2	
	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	สุนทร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	สุนทร
	"คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	สุนทร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ	สุนทร
	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู มีงานตาม Permit 65-bpo-ht-0486 นอกนั้นไป	สุนทร
	"คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูอิน ปกติ	สุนทร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	สุนทร
	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	สุนทร
	"คุณ อธิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	สุนทร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น M-Thai ปกติ	สุนทร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	สุนทร
	"คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะ มีงานสอง บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มลึกลง 6 ม.	
	คู่ขนานแนวท่อเหล็กขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้าโรงงาน สร้างใหม่ ณ ROUBA ตาม Permit 65-rj-ex-0452 นอกนั้นปกติ	สุนทร
	"คุณ เอลิม แจ้งออกจาก PRS#2 แล้ว	สุนทร
24-ม.ค.-22	"คุณ เอลิม แจ้งเข้า PRS#2 เพื่อเตรียมงานระบบก๊าซ	สิทธิกร
	"คุณ โยตินรินทร์ แจ้งวันนี้มีแผนเข้า PM ที่สถานีก๊าซ OTS-RST	สิทธิกร
	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งวันนี้มีพร้อมแนบSSI Surface นิคมนวนครช่วงเวลา9.30-11.00น.	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม แจ้งเริ่มระบบgasท่อ12"mv12-sv.p5.เตรียมอัด chameleon seal 9:56	สิทธิกร
	"คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PM ระบบ SCADA ที่ PRS#4	สิทธิกร
	"คุณ กุวนา Admin แจ้งนำข้อผิดพลาดบางปูจะใช้ไม่ได้ชั่วคราวประมาณ 10 นาที มีงานติดท่อหน้า	
	ที่ด้านหลังออฟฟิศบางปู	
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	สิทธิกร
	"ซ่อมแนบอุกเขิน ณ SSI Surface NVK	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	สิทธิกร

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
24-ม.ค.-22	"คุณธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมบางปู มีงานตามที่คุณเอลิมแจ้งข้างต้นนอกจากนี้ปกติ	11:03	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:20	สิทธิกร
	"คุณ อธิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:24	สิทธิกร
	"คุณ จรัส แจ้งวันนี้ 11:30 จะทำการลดแรง OTS BPO จาก 15 Bar ให้เหลือ 12 Bar. เพื่องานตัดแยก ระบบของโรงไฟฟ้าสมุทรปราการ	11:24	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:25	สิทธิกร
	"คุณ จรัสแจ้งเริ่มปรับลดแรงดัน Outlet OTS-BV#10 แรงดันก่อนปรับอยู่ที่ 15.21 BAR	11:30	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูอิน ปกติ	11:37	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด เส้น TDC STEEL ปกติ		
	BV#10 มีงานปรับลดความดันก๊าซที่คุณจรัสแจ้งข้างต้นนอกจากนี้ปกติ	11:45	สิทธิกร
	"คุณ จรัสแจ้งที่ BV#10 ให้ Run C Standby เหลือ 11.8 BAR.Active 12.0 BAR	11:48	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	12:06	สิทธิกร
	"คุณ ศิวโรจน์ แจ้งเข้า Cal.Flowcom ที่ OTS-ROJ#1	12:11	สิทธิกร
	"คุณ จรัสแจ้งสิ้นสุดการปรับแรงดัน Outlet ที่ BV#10 อยู่ที่ 12.0 BAR	12:19	สิทธิกร
	"คุณ จรัสและคุณพลวัตร แจ้งออกจากพื้นที่	12:29	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเข้า pres5 ที่โจนะ ดังกล่าสซึ่งที่ขนาด gis 16:30 คาดว่าจะเสร็จเรียบร้อย	13:25	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:47	สิทธิกร
	"คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานเข้า PM ระบบ SCADA ที่ PRS#4	13:55	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:00	สิทธิกร
	"คุณ โยตินรินทร์ แจ้งงาน PM ที่ OTS-RST หยุดแค่นี้ก่อนรอ spare วันที่26/1/65	14:30	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม แจ้งลอกcoating ท่อ12"ที่SCC.	15:26	สิทธิกร
	"คุณ ศิวโรจน์ แจ้งเสร็จงาน ที่ OTS-ROJ#1 ล้างทำความสะอาดจากกล้อง CCTV.อุดรูตรงช่องพัดลม	15:30	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะ มีงานต่อเนื่อง บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อ		
	ลึก6m คู่ขนานแนวท่อเหล็กmpขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter		
	เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนมจร 8apernit.65oj.ex0452 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	15:48	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานที่ pres5 ที่โจนะ ดังกล่าสซึ่งที่ขนาด gis เสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:16	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม แจ้งเตรียมอัด chameleon seal ต่อ	18:03	สิทธิกร
	"เอลิมแจ้งจะเริ่มเปิด Valve ที่sv 12 sv 05 เริ่มจับเวลาการleakของvalve หลังจากอัดchameleon	20:00	จอยฯ
	"21:09 น. Leased Line Network BPO -Node-Circuit ID : 142747 Alarm Down ทั้งหมดยกเว้น		
	BPO-GW-L สังเกตได้สักระยะไม่ UP ได้แจ้ง UIH ตรวจสอบระบบการทำงาน	21:18	จอยฯ
	"UIH แจ้ง ช่างถึงหน้าแล้วทำการแก้ไข	23:40	จอยฯ

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-ม.ค.-22	"Leased Line Network BPO -Node-Circuit ID : 142747 UIH แก้ไขเสร็จแล้วใช้งานได้เป็นปกติ"	1:00	องอาจ
	"คุณ เอลิม แจ้งเข้า PRS2 เตรียมงานตัดแยกที่ SCC."	9:13	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม แจ้งเริ่มระบายภายในท่อที่ km12 sv 05"	9:24	สิทธิกร
	"คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ"	10:04	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งปิดวาล์ว 142 uchemtronic นิคมฯ ไรจนะ เนื่องจาก ลูกค้าไม่ประสงค์สต็อกยา รื้อขาย และปิดกิจการส่วนที่มีการให้พลังงานเชื้อเพลิง"		
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯ บางกะปิ ปกติ"	10:05	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม แจ้งเข้าปิดระบบ CP ที่ PRS#1"	10:18	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯ ลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ"	10:33	สิทธิกร
	"คุณ วีรศักดิ์ แจ้งงานปิดวาล์ว สถานีก๊าซ mrs ยกเลิกการใช้ก๊าซ โรงงาน Chemtronic ไรจนะ พร้อม พัง Purge Gas inlet/out let ทั้งหมด"	10:44	สิทธิกร
	"คุณ อภิเดช ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯ เหมราช WES ปกติ"	10:44	สิทธิกร
	"คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯ บางปู ฐ.1-8 มีงานงานตัดแยกSCC นอกพื้นที่ปกติ"	10:48	สิทธิกร
	ตาม Permit.65-BPO-HT-0488		
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯ นวนคร ปกติ"	11:05	สิทธิกร
	"คุณ ประชาธิฐ แจ้งเริ่มงานตัดแยกระบบท่อส่งก๊าซไปยังโรงไฟฟ้าบางปู ท่อก๊าซหลัก 12" แล้วเชื่อม ปิดด้วย End Cap 12" บริเวณหน้าโรงไฟฟ้าบางปู(SCC) ตาม Permit.65-BPO-HT-0488	11:25	สิทธิกร
	"คุณ สุรพรน ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯ บางปู ฐ.9-14 ปกติ เขตส่งออกปกติ BPN ปกติ"	11:35	สิทธิกร
	ฐ.TDC Steel ปกติ แพรกตลอดจุด ถนนเทพารักษ์ ปากซอย จตุมิตร (ตรงข้าม OTS BPO)		
	มีงานซ่อมท่อประปา 300 มม. รองการประปานครหลวง ไม่มีผลกับท่อก๊าซ		
	"คุณ เอลิม แจ้งที่ PRS2 gas ในท่อ 12" 0%LEL"	12:00	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม แจ้งที่ PRS2 ท่อ 12" ไม่เป็นvacuum มี%70gas ไม่มีpress."	12:13	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งปิดวาล์ว 219 u.UACJ Extrusion นิคมฯ ไรจนะ เนื่องจาก ลูกค้าปิดกิจการ"	12:30	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาไฮโดรขนาด 300 มม. สุขุมวิท บางปูใหม่ บริเวณหน้าตลาด"	13:10	สิทธิกร
	ตำหนุ ตาม Permit.65-BPM-EX-0242		
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯ บางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ"	13:28	สิทธิกร
	"คุณ โชติณรินทร์ แจ้งงานfat mrs B2 ร่วมกับ 3party DNTกับ CEGจ.ระยอง"	13:38	สิทธิกร
	"คุณ พัทธ์พัล แจ้งงานปิดวาล์ว สถานีก๊าซ mrs ยกเลิกการใช้ก๊าซ โรงงาน UACJ EXTRUSION ไรจนะ พร้อม พัง Purge Gas inlet/out let ออกจนหมด"	13:42	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯ ไรจนะ มีงานท่อเนื่อง u.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อ ลึก6m คูณานแนวท่อเหล็กmpขนาด8xทางจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนมจร.8appermit.65roj.ex0452 จุดเชื่อมในพื้นที่ปกติ"	13:43	สิทธิกร
		13:51	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-ม.ค.-22	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น รังสิต ปกติ"	14:07	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น บางปะอิน ปกติ"	14:23	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ"	15:06	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม แจ้งเริ่มเชื่อมspool กับท่อเดิม"	15:33	สิทธิกร
	"คุณ สมชาย แจ้งสรุปแรงดัน Outlet ที่ BV#10 ในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น."	16:00	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม แจ้ง Root pass เสร็จแล้ว Cover pass เสร็จแล้ว รอ RT"	18:28	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม แจ้ง ผล RT ผ่าน"	19:34	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม แจ้งเตรียมเชื่อมend cap"	19:41	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม แจ้งเชื่อมroot pass เสร็จแล้ว"	21:06	องอาจ
	"คุณ เอลิม แจ้งเชื่อมend capเสร็จแล้ว รอทำ"	22:47	องอาจ
	"คุณ เอลิม แจ้งงานตัดแยกระบบท่อส่งก๊าซไปยังโรงไฟฟ้าบางปู ท่อก๊าซหลัก 12" แล้วเชื่อมปิดด้วย End Cap 12" บริเวณหน้าโรงไฟฟ้าบางปู(SCC) ตาม Permit.65-BPO-HT-0488 เสร็จเรียบร้อยแล้ว"	22:48	องอาจ
26-ม.ค.-22	"คุณ เอลิม แจ้งเริ่มเชื่อมHEX Plug 3"	0:24	องอาจ
	"คุณ เอลิม แจ้งAMT ผ่าน"	1:04	องอาจ
	"คุณ เอลิม แจ้งปิด Plug Valve ใส่ประเก็น และ หีตจริง แล้วครบ"	1:15	องอาจ
	"คุณ เอลิม แจ้งเตรียมVENT drain chameleon ออกจากbody valve MV.12"	1:36	องอาจ
	"คุณ เอลิม แจ้งยกเลิกงานremove chameleon พุ่งนี้เริ่ม 9:00 น."	1:54	องอาจ
	"คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันนี้ไม่มีแผนต่อเนื่องจาก PM ที่สถานีก๊าซ OTS-RST"	8:36	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร แจ้งพาเจ้าหน้าที่ ปกติ.เข้า Survey ห้อง RTU ที่ OTS-BV#10"	9:38	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งStart Remove Chameleon MV12 at PRS#2 Permit No.65-BPO-HT-0486"	9:38	สิทธิกร
	"คุณ สมชาย แจ้งเข้า OTS-BV#10 เพื่อเตรียมปรับแรงดัน Outlet ขึ้นมาอยู่ 15 bar (เดิม 12 bar)"	9:59	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง เอาไนโตรเจนเข้า Vent Body"	9:59	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่ บางปูเหนือ ปกติ"	10:01	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเอา Chameleon ออกที่ Vent Drain"	10:03	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯ ลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ"	10:09	สิทธิกร
	"คุณ ประชาธิฐ แจ้งที่มรับความดันที่ OTS-BV#10 ขึ้นจาก 12 barg เป็น 15 barg เริ่มได้เลย"	10:10	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯ บางกะปิ ปกติ"	10:14	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร แจ้งพาเจ้าหน้าที่ ปกติ.เข้า Survey ห้อง RTU ที่ OTS-BPL"	10:31	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น แพรกษา คลองจูด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ"	10:40	สิทธิกร
	"คุณ อภิเดช ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯ เหมราช WES ปกติ"	10:44	สิทธิกร
	"คุณ สมชาย แจ้งปรับแรงดัน oisbpo outlet 15 bar. เสร็จเรียบร้อยแล้ว"	11:02	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯ นวนคร ปกติ"	11:21	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
26-ม.ค.-22	*คุณ สมชาย แจ้งปรับแรงดัน otspo outlet 15 bar. ระบายออกจากพื้นที่	11:23	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพวงเจ้าหน้าที่ ปตท.เข้า Survey ห้อง RTU ที่ OTS-LKB	11:40	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียยจาก บางจาก ปกติ	11:44	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งทำการ Wrapping kreb Lubricate#911	11:53	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเตรียมจะเปิดวาล์ว MV12 Leak Test จุดที่ทำการเชื่อมบริเวณจุดตัดแยก	11:54	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเริ่มทำการเปิดวาล์ว MV12	11:58	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:07	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู มีงานตัดแยกSCC ตามที่คุณธนาสิทธิ์แจ้งก่อนหน้านี้ไป	12:11	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางใหญ่ ปกติ	12:52	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Sween ปกติ	13:39	สิทธิกร
	*คุณ ศิกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:55	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพวงเจ้าหน้าที่ ปตท.เข้า Survey ห้อง RTU ที่ OTS-RST	14:17	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจจะ มีงานต่อเชื่อม บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อ		
	ลึกลึกดูขนาดแนวท่อเหล็กmpขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำการหาสะพานเชื่อมข้ามgutter		
	เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนร.8apermit.65roj.ex0452 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	14:40	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพวงเจ้าหน้าที่ ปตท.เข้า Survey ห้อง RTU ที่ OTS-BKD	14:47	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพวงเจ้าหน้าที่ ปตท.เข้า Survey ห้อง RTU ที่ OTS-NVK	15:50	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพวงเจ้าหน้าที่ ปตท.เข้า Survey ห้อง RTU ที่ OTS-ROU#1,2	16:41	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม แจ้งเสร็จงานที่ PRS#2 และออกจากพื้นที่	17:11	สิทธิกร
	*คุณ ไชตินรินทร์ แจ้งเสร็จงาน PM ที่สถานีก๊าซ OTS-RST	18:51	สิทธิกร
27-ม.ค.-22	*UIH circuit down 552552 สถานีก๊าซ OTS BV #10 552552 แจ้งทาง UIH เข้าตรวจสอบ	6:51	ธงชาจ
	*UIH แจ้ง กำลังเดินทางเข้าตรวจสอบสายภายนอก	6:59	ธงชาจ
	*คุณ ไชตินรินทร์ แจ้งขอเข้าซ่อมงานต่อเชื่อม ที่สถานีก๊าซ OTS-RST	8:40	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม แจ้งเตรียมงานcad weldสายCP.	9:57	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าแก้ไข UPS FAIL ที่ PRS#1	9:58	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู ๖.6-14.เขตส่งออก ปกติ.ทำการเปิดระบบ CP at PRS#1แล้ว		
	*คุณ ศิกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:14	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:21	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ .เส้น OTS-LKB ปกติ	10:23	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทริษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:37	สิทธิกร
		10:55	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
27-ม.ค.-22	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจจะ มีงานต่อเชื่อม บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อ		
	ลึกลึกดูขนาดแนวท่อเหล็กmpขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำการหาสะพานเชื่อมข้ามgutter		
	เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนร.8apermit.65roj.ex0452 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	11:02	สิทธิกร
	*คุณ อภิเดช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:06	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางใหญ่ ปกติ	11:15	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม แจ้งเริ่มรื้อถอนbasinล่าง	11:18	สิทธิกร
	*คุณ ศิกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:30	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพวงเจ้าหน้าที่ ปตท.เข้า Survey ห้อง RTU ที่ OTS-WES	12:17	สิทธิกร
	*คุณ ไชตินรินทร์ แจ้งเสร็จงาน ที่สถานีก๊าซ OTS-RST	13:26	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู ๖.1-5 มีงานตามที่คุณเอลิมแจ้งก่อนหน้านี้ไป	13:27	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Sween ปกติ	13:45	สิทธิกร
	*คุณ ศิกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	สิทธิกร
	*UIH Update: 27/01/2022 14:33 552552 สถานีก๊าซ OTS#V #10 552552 : ข้างอยู่ระหว่าง		
	เดินทาง test สาย DW ถึงหน้างาน ประมาณ 90 นาทีครับ	14:33	สิทธิกร
	*UIH Update: 27/01/2022 15:38 552552 สถานีก๊าซ OTS BV #10 552552 : ข้างกำลังตรวจสอบ		
	สายตอนอยู่หน้างาน	15:38	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียยจาก บางจาก บางปะอิน ปกติ	15:57	สิทธิกร
	*UIH Update: 27/01/2022 16:21 552552 สถานีก๊าซ OTS BV #10 552552 : ทีมงานเช็คจุดติด		
	ต่อสาย Dropwire ปัจจุบัน ยังไม่พบจุดที่เป็นปัญหา	16:21	สิทธิกร
	*UIH Update: 27/01/2022 18:07 552552 สถานีก๊าซ OTS BV #10 552552 circuit UP		
	UIH แจ้งว่าสายเสื่อมสภาพทำการตัดต่อสายใหม่	18:07	สิทธิกร
28-ม.ค.-22	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดวางท่อไม้ประมาณ 300 มม. บริเวณถนนพหลโยธิน 1 แยก ซ.1B ทำคนละฝั่งกับ		
	แนวท่อก๊าซ.ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ. ห่างจากท่อก๊าซประมาณ 3 เมตร	9:22	สุนทร
	*คุณ ไชตินรินทร์ แจ้งมีแผนทำ PM ที่ PRS#4	9:29	สุนทร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:58	สุนทร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานปักเสาไฟฟ้าของทาง กฟน.1 ต้น ที่ซอย		
	4/1 หลัง บ.Continental ไม่มีผลกระทบเนื่องจากอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแนวท่อก๊าซ ส่วนเส้น M-Thai ปกติ	10:19	สุนทร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจจะ มีงานของ บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มลึกลึก		
	6 ม. ดูขนาดแนวท่อเหล็กmpขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 mเพื่อทำการหาสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้า		
	โรงงานสร้างใหม่ ถ.ROUBA ตาม Permit 65-roj-ex-0452 นอกพื้นที่ปกติ		
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางใหญ่ ปกติ	10:27	สุนทร
		10:58	สุนทร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
28-ม.ค.-22	*คุณ สิกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:17	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:27	สุเมธ
	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:31	สุเมธ
	*คุณ เจริม แจ้งลงพารายเลบปอ Sheet Pile หน้า SOC	11:32	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานที่แยก ข.1B นอกนั้นปกติ	12:04	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	12:50	สุเมธ
	คุณ โชติพันธ์ แจ้งเข้า PM ที่ PRS#4 แจ้งลิ้นแล้ว	13:27	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	13:33	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	13:50	สุเมธ
	*คุณ สิกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต, นิคมฯบางกะปิ ปกติ	13:57	สุเมธ
29-ม.ค.-22	*คุณ จรัส แจ้ง เข้า OTS-BV#10 PM สถานี	9:30	นิติชัย
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง งานผดย Sheet Pile และ DCG ก่อนและหลังถอน Sheet Pile Permit BPO 65 EX 0392 หน้า SOC	10:18	นิติชัย
	*คุณ สุพรรณ แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี,Mthai,เส้น OTS-BPL ปกติ	10:30	นิติชัย
	*คุณ สรชัย แจ้ง Survey นิคมฯบางปู บางปูใหม่ ปกติ	11:08	นิติชัย
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	11:10	นิติชัย
	*คุณ สนธยา แจ้ง Survey นิคมฯบางปูใหม่,เส้นแพรกษา,คลองขุด,BV#10, ปกติ	11:35	นิติชัย
	*คุณ สุพรรณ แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	11:57	นิติชัย
	*คุณ สุพรรณ แจ้ง เข้า PRS3 ผักกาดตรวจ ATK ไข่ จปดล	12:10	นิติชัย
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯโรงแยะ มีงานของ บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อลิค		
	6 ม. ดูขนานแนวท่อหลักถนนลาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 mเพื่อทำการจะพาดเชื่อมข้าม Gutter เข้า		
	โรงงานสร้างใหม่ ถ.ROUBA ตาม Permit 65-roj-ex-0452 นอกนั้นปกติ	12:36	นิติชัย
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯ บางปะอิน,เส้นเชียงราก-BBF ปกติ	13:03	นิติชัย
	*คุณ พัทธ์กษพล แจ้ง Survey นิคมฯ นวนคร,บางกะปิ,เส้น รังสิต ปกติ	14:10	นิติชัย
30-ม.ค.-22	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:16	สุเมธ
	*คุณ พัทธ์กษพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:23	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น M-Thai ปกติ	10:41	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:51	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแยะ มีงานของ บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อลิค		
	6 ม. ดูขนานแนวท่อหลักถนนลาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 mเพื่อทำการจะพาดเชื่อมข้าม Gutter เข้า		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	โรงงานสร้างใหม่ ถ.ROUBA ตาม Permit 65-roj-ex-0452 นอกนั้นปกติ	11:14	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:31	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานติดตั้งสายไฟฟ้า ที่หน้า บริษัท Johnson&Johnson และหน้าสำนักงานการไฟฟ้า นอกนั้นปกติ	11:54	สุเมธ
	*คุณ พัทธ์กษพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:57	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:57	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:17	สุเมธ
	*คุณ พัทธ์กษพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:10	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน เชียงราก บางจาก ปกติ	14:54	สุเมธ
31-ม.ค.-22	*คุณ จรัส แจ้งเข้า PM Diact ที่ OTS-BPL	8:56	สิทธิกร
	*คุณ สิกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:17	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:49	สิทธิกร
	*คุณ สิกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:21	สิทธิกร
	*คุณ จรัส แจ้งเสร็จงานเข้า PM Diact ที่ OTS-BPL	11:22	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:54	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	12:01	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:02	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:02	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:14	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน เชียงราก บางจาก ปกติ	12:52	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:47	สิทธิกร
	*คุณ สิกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:05	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้า PRS1 ติดตั้ง Interrupter For PM CP System	14:32	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเสร็จงานเข้า PRS1 ติดตั้ง Interrupter For PM CP System	15:27	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเข้า PRS#5 เพื่อตรวจสอบสถานะ	15:33	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแยะ ปกติงานต่อเนื่องชั่วคราว LCTหยุดงาน	15:38	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้า BV#10 ติดตั้ง Interrupter For PM CP System	15:58	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเสร็จงานเข้า BV#10 ติดตั้ง Interrupter For PM CP System	16:36	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-ก.พ.-22	*คุณ สุริยะ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่โถงเหนือ OTS-RST,BKD,NVK,ROJ 1,2.	8:38	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-BV#10	9:04	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-WES	9:27	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-BPL	9:53	สิทธิกร
	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:03	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:15	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ	10:21	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งตรวจรอยร่อนน้ำประปาแตก พบเป็นรอยน้ำประปา AC(ใบหิน)300 มม. อยู่ด้านหลังเสาไฟฟ้า 115 KVริมคลองระบายน้ำ ห่างจากแนวท่อก๊าซประมาณ 5 เมตร ไม่มีผลกระทบ		
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	10:22	สิทธิกร
	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เพชรเกษม คลองชุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:52	สิทธิกร
2-ก.พ.-22	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:06	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:22	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:22	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	11:30	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง เข้าติดตั้ง GPS ที่ PRS#5	12:03	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-LKB	12:06	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรงจมน้ำ ตัดต่อเนื่องชั่วคราว บ.CTหยุดงาน	12:16	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:20	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:04	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน เขียนจาก บางจาก ปกติ	14:59	สิทธิกร
	*โอดินรินทร์เข้า OTS-RUN 1 ติดกล้องผ่านบ่อ Vale	8:11	ธงยาจ
	*เจริญสำรวจแนวท่อบางปูเหนือปกติ	9:57	ธงยาจ
	*id : 552551 Link L Down UIH ตรวจสอบแล้ว	10:05	ธงยาจ
	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง จดลงกรุปกติ	10:29	ธงยาจ
	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู บางปูใหม่ปกติ	10:50	ธงยาจ
	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะปิ นวนคร รังสิตปกติ	11:47	ธงยาจ
	*เจริญสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม คลองชุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	12:14	ธงยาจ
	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี สวนปกติ	13:58	ธงยาจ
	*DI : 552551 Link L UIH แก้ไขสาย fiber 2 core ขาด ห่างจาก node ระยะ 600m.ระบบปกติแล้ว	14:40	ธงยาจ
	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรงจมน้ำ บางปะอิน เขียนจาก บางจาก ปกติ	14:45	ธงยาจ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน	
3-ก.พ.-22	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม คลองชุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	9:28	สิทธิกร	
	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง ขอเข้า prss ที่โรงจมน้ำ ติดกล้องทั้งหมด gis เสร็จน่าจะประมาณ 16:30	9:32	สิทธิกร	
	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู Soi10-14.เขตส่งออก ปกติ	9:52	สิทธิกร	
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดปั๊มเสไฟฟ้า Soild ด้านข้าง บ.เรือสยาม จำนวนใน 2 ต้น บริเวณแนวท่อ			
	กิจกรรม PermitNo.0243	10:01	สิทธิกร	
	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:02	สิทธิกร	
	"คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:16	สิทธิกร	
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:20	สิทธิกร	
	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	10:29	สิทธิกร	
	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู โซ1-10 มีงานPermitNo.0243 นอกนั้นปกติ	10:37	สิทธิกร	
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนาคร ปกติ	11:31	สิทธิกร	
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	11:41	สิทธิกร	
	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ	12:26	สิทธิกร	
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรงจมน้ำ 1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter ลีกล็อก คูณมาแนวท่อemplเชื่อม8'ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter			
	เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนนอย.8a permit.65roj.ex0452 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	12:34	สิทธิกร	
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:04	สิทธิกร	
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน เขียนจาก บางจาก ปกติ	15:22	สิทธิกร	
	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งที่ prss ที่มดักกล้องทั้งหมด gis เสร็จงานแล้ว	15:56	สิทธิกร	
	4-ก.พ.-22	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:56	สิทธิกร
"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ		10:25	สิทธิกร	
"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ		10:32	สิทธิกร	
"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ		10:45	สิทธิกร	
"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ		10:54	สิทธิกร	
"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม คลองชุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ		10:59	สิทธิกร	
"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ		11:14	สิทธิกร	
"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนาคร ปกติ		11:31	สิทธิกร	
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรงจมน้ำ โครงการวางท่อน้ำขนาด 160mm กป.ทางใต้สะพานเข้าเฟส3 โดยผ่านแนวหลังท่อก๊าซขนาด8'ด้านบนลึกห่างมากกว่า2m permit.65roj.ex.0454 และ งานต่อเนื่อง บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อลิกล็อก คูณมาแนวท่อempl ขนาด8'ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนนอย.8a			



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
4-ก.พ.-22	permit 65roj.ex0453	12:07	สิทธิกร
	*คุณ โชติวีรินทร์ แจ้ง แก๊ว valve filter b povA leak ที่ Ina milk	12:19	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:35	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:08	สิทธิกร
	*คุณ โชติวีรินทร์ แจ้ง รอยเข้า check ordorant ที่ otswk	14:27	สิทธิกร
	*คุณ กานันท์กร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน เชื้อยรจาก บางจาก ปกติ	15:45	สิทธิกร
5-ก.พ.-22	*คุณ พลวัตร แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี MThai เส้น OTS-BPL ปกติ	10:39	นิติชัย
	*คุณ วริทธิ์ แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	10:58	นิติชัย
	*คุณ พลวัตร แจ้ง Survey นิคมฯ ลาตกระบัง OTS-LKB ปกติ	12:07	นิติชัย
	*คุณ เอลิม แจ้ง Survey นิคมฯบางปูบางปูเหนือ เส้นแพททษา คลองขุด BV#10 บางปูใหม่ ปกติ	12:35	นิติชัย
	*คุณ พลวัตร แจ้ง เข้า PRS3 ถ่ายรูปอุปกรณ์ในสถานที่	13:40	นิติชัย
	*คุณ กานันท์กร แจ้ง Survey นิคมฯบางปะอิน มีงานโครงการวางท่อน้ำขนาด 160mm m.ป.ก. ทางใต้สะพานเข้าเขต 3 โดยผ่านแนวหลังท่อก๊าซขนาด 8 นิ้วด้านบนเหล็กหุ้มมากกว่า 2m		
	permit 65roj.ex.0454 และ งานต่อเนื่อง UCT ก่อสร้างเสาเข็มสลัก 6m ตู้ขนาดแนวท่อเหล็ก mpl ขนาด 8 นิ้วจากแนวท่อ 1.5m เพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้าม gutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนน รอย 8a		
	permit 65roj.ex.0453 นอกนั้นปกติ	13:50	นิติชัย
	*คุณ พัทธพล แจ้ง Survey นิคมฯ นวมคร.บางกะดี เส้น รังสิต ปกติ	14:02	นิติชัย
	*คุณ กานันท์กร แจ้ง Survey นิคมฯ บางปะอิน เส้นเชื้อยรจาก-BBF ปกติ	14:20	นิติชัย
6-ก.พ.-22	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:42	สุนทร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:44	สุนทร
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี M-Thai ปกติ	10:55	สุนทร
	*คุณ พัทธพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวมคร.ปกติ	10:44	สุนทร
	*คุณ กานันท์กร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชื้อยรจาก บางจาก ปกติ	10:46	สุนทร
	*คุณ กานันท์กร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:24	สุนทร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:50	สุนทร
	*คุณ พัทธพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	12:03	สุนทร
	*คุณ โชติวีรินทร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาตกระบัง ปกติ	12:13	สุนทร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:36	สุนทร
	*คุณ วริทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:31	สุนทร
	*คุณ กานันท์กร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอิน มีงานของ บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มสลัก		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	6 ม. ตู้ขนาดแนวท่อเหล็กขนาด 8 นิ้วจากแนวท่อ 1.5 m เพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ร.ROUBA ตาม Permit 65-roj-ex-0453 นอกนั้นปกติ และแจ้งปฏิบัติงานตาม Permit 65-roj-ex-0454	14:14	สุนทร
	*คุณ พัทธพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:14	สุนทร
7-ก.พ.-22	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บ.พิมลมาตเข้าที่ BV#10 ตัดหญ้าและทำความสะอาดโดยรอบสถานี Permit No.0070	10:14	นิติชัย
	*คุณ เอลิม แจ้ง Survey นิคมฯบางปูเหนือ เส้นแพททษา คลองขุด BV#10 ปกติ	10:56	นิติชัย
	*คุณ โชติวีรินทร์ แจ้ง เข้า OTS-BKD เข้าใต้ pressure inlet otswk ทดแทนของเดิมชำรุด	10:58	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ ลาตกระบัง OTS-LKB ปกติ	11:21	นิติชัย
	*คุณ อภิเดช แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	11:30	นิติชัย
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Survey นิคมฯบางปูบางปูใหม่ ปกติ	11:34	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี MThai เส้น OTS-BPL ปกติ	14:01	นิติชัย
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บ.พิมลมาตเข้าที่ PRS1, PRS2 ตัดหญ้าและทำความสะอาดโดยรอบสถานี Permit No.0070	14:06	นิติชัย
	*คุณ กานันท์กร แจ้ง Survey นิคมฯ บางปะอิน มีงาน ทพ.บางปะอินชุดติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงดันต่ำ ตู้ขนาดแนวท่อ 10 นิ้วแนวท่อก๊าซในพื้นที่มากกว่า 2m.ถนนเลียบคลองเชื้อยรจาก permit 65bpl.ex.0455	14:10	นิติชัย
	*คุณ ศิวกร แจ้ง Survey นิคมฯ นวมคร.บางกะดี เส้น รังสิต ปกติ	14:13	นิติชัย
	*คุณ กานันท์กร แจ้ง Survey นิคมฯโรงงานต่อเนื่อง บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มสลัก 6m ตู้ขนาดแนวท่อเหล็ก mpl ขนาด 8 นิ้วจากแนวท่อ 1.5m เพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้าม gutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนน รอย 8a permit 65roj.ex.0453 นอกนั้นปกติ	15:30	นิติชัย
	*คุณ กานันท์กร แจ้ง Survey เส้นเชื้อยรจาก-BBF ปกติ	15:31	นิติชัย
8-ก.พ.-22	*คุณ นพดล แจ้ง บ.พิมลมาตตัดหญ้าทำความสะอาดในสถานีและรอบนอก		
	OTS LKB และ PRS#3 Permit No.0071	9:32	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ ลาตกระบัง OTS-LKB ปกติ	10:29	นิติชัย
	*คุณ เอลิม แจ้ง Survey นิคมฯบางปูบางปูเหนือ เส้นแพททษา คลองขุด BV#10 บางปูใหม่ ปกติ	11:58	นิติชัย
	*คุณ อภิเดช แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	12:01	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง บ.พิมลมาตตัดหญ้าทำความสะอาดในสถานีและรอบนอก		
	OTS BPL Permit No.0072	12:48	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี MThai เส้น OTS-BPL ปกติ	13:30	นิติชัย



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
8-ก.พ.-22	"คุณ สุธิยะ แจ้ง เข้า OTS-WES PM ระบบ SCADA	13:30	นิติชัย
	"คุณ ศิวกร แจ้ง Survey นิคมฯ มนตร.บางกะปิ.เส้น รังสิต ปกติ	14:11	นิติชัย
	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯบางปะอินเส้นเสียงรอก-BBF ปกติ	14:30	นิติชัย
	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯโรงงานดอเมือง บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหลักรัด 6m ตู้ขนานแนวท่อเหล็กปลอก ขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5m เพื่อทำการสะพานเชื่อมข้าม gutter เข้าโรงงานสร้างใหม่		
	ถนน ร.8a permit 65-roj-ex-0453 นอกนั้นปกติ	14:55	นิติชัย
	"คุณ สุธิยะ แจ้ง เสร็จงานที่ OTS-WES แล้ว	18:00	นิติชัย
9-ก.พ.-22	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:50	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ	10:21	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:40	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:42	สิทธิกร
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:54	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	11:11	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:44	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:59	สิทธิกร
	คุณประจักษ์ แจ้งเพื่อทราบ งานดูดตะกอนทราย 13B-14B พัฒนา 1 แจ้งห้ามจอดรถ	12:09	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:28	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:50	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:49	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:02	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงเจ มิงจานของ บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหลักรัด 6 ม. ตู้ขนานแนวท่อเหล็กขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 m เพื่อทำการสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ บ.ROUBA ตาม Permit 65-roj-ex-0453 นอกนั้นปกติ	14:39	สิทธิกร
10-ก.พ.-22	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:43	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ	10:32	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	10:36	สิทธิกร
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:52	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:57	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ		
	ประสานงานขึ้นแนวท่อ locate พื้นที่โครงการวางท่อประปาตลอด เชียงราก	12:22	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
10-ก.พ.-22	"คุณ โชติเนรินทร์ แจ้ง ถอดล้างสปริงจากเศษ sulphur มีสล็อกลูกในอยู่ใต้เหล็ก bpi งานตรวจสอบสถานที่ต่ออยู่ประจำ บ.ปิ. ร่วมกับ hybrid ปกติ	13:24	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:40	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:42	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงเจงานดอเมือง บ. CT ก่อสร้างเสาเข็มหลักรัด 6 ม. ตู้ขนานแนวท่อเหล็กขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 m เพื่อทำการสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ บ. ROUBA ตาม Permit 65-roj-ex-0453 นอกนั้นปกติ	14:03	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	14:10	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:23	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	15:10	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	15:11	สิทธิกร
11-ก.พ.-22	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:58	สิทธิกร
	"คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบระบบ CP แนวท่อเหล็กที่ OTS-LKB	10:28	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:51	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:54	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:57	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ	10:59	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	11:03	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:23	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:26	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:55	สิทธิกร
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:23	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง ขอเข้า prs5 roj เพื่อตรวจสอบสถานที่	12:30	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	14:10	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงเจงานดอเมือง บ. CT ก่อสร้างเสาเข็มหลักรัด 6 ม. ตู้ขนานแนวท่อเหล็กขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 m เพื่อทำการสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ บ. ROUBA ตาม Permit 65-roj-ex-0453 นอกนั้นปกติ	14:19	สิทธิกร
	"คุณ โชติเนรินทร์ แจ้งตรวจ due cal evc runB และแก๊สตรวจรั่ว tube pcv A-B ngv dckop	14:58	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
12-ก.พ.-22	OTS-BPL UPS FAIL แจ้งคุณ ศิริโรจน์ รับทราบ	7:22	ธงยา
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งตรวจสอบ UPS ที่ OTS-BPL แล้วพบว่าอุปกรณ์ยังทำงานปกติ อาจจะเป็นที่สายสัญญาณ จะเข้าตรวจสอบอีกครั้งในวันจันทร์	10:11	สิงห์กร
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	10:19	สิงห์กร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ .เส้น OTS-LKB ปกติ	10:24	สิงห์กร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอิน ปกติ	10:33	สิงห์กร
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ.เส้น TDC STEEL ปกติ	11:10	สิงห์กร
	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:17	สิงห์กร
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:34	สิงห์กร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:58	สิงห์กร
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ.แพรกษา คลองขุด BV#10 ปกติ	12:00	สิงห์กร
	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้ง ขอเข้า prs5 roj เพื่อตรวจสอบสถานี	12:39	สิงห์กร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:31	สิงห์กร
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	14:00	สิงห์กร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	สิงห์กร
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะแงะ มีงานของ BCT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อล็ก 6 ม. ด้านแนวท่อเหล็กขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 mเพื่อทำการสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถ.ROUBA ตาม Permit 65-roj-ex-0453 นอกนั้นปกติ	14:14	สิงห์กร
13-ก.พ.-22	OTS-ROJ#1 UPS FAIL แจ้งคุณ ศิริโรจน์	0:26	ธงยา
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10, นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:53	สุนทร
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	10:24	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:27	สุนทร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:32	สุนทร
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานเปลี่ยนอุปกรณ์ ของการไฟฟ้าที่ ช.8C ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	10:57	สุนทร
	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:05	สุนทร
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:20	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:37	สุนทร
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:40	สุนทร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	13:26	สุนทร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:58	สุนทร
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะแงะ มีงานของ BCT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อล็ก 6 ม. ด้านแนวท่อเหล็กขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 mเพื่อทำการสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถ.ROUBA ตาม Permit 65-roj-ex-0453 นอกนั้นปกติ	14:04	สุนทร
14-ก.พ.-22	*ระบบ SCADA Link M Down แจ้ง AIS แล้วมีปัญหาที่ระบบ 3G	7:17	สุนทร
	*ระบบ SCADA Link M Normal	8:40	สุนทร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:16	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:17	สุนทร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:30	สุนทร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:33	สุนทร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:04	สุนทร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:18	สุนทร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:18	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:23	สุนทร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	12:01	สุนทร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:17	สุนทร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	13:35	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	สุนทร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะแงะ ปกติ แจ้งทีมงานตาม Permit 65-roj-ex-0453	14:19	สุนทร
15-ก.พ.-22	*คุณ สุริยะะ ทำการตัดยอดการไฟฟ้าพื้นที่ โธมเหนือ	9:05	สุนทร
	*คุณ ศิริโรจน์ ทำการตัดยอดการไฟฟ้าพื้นที่ โธมใต้	9:08	สุนทร
	*คุณ สุริยะะ ทำการการแก้ไข UPS ที่ OTS-ROJ#1 แล้ว (มีปัญหาภายในเครื่องแจ้งผู้ชำนาญแล้ว)	9:44	สุนทร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะแงะ ปกติ	9:52	สุนทร
	*คุณ ศิริโรจน์ ทำการการแก้ไข UPS ที่ OTS-BPL แล้วสายสัญญาณหลวม	10:00	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:13	สุนทร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:14	สุนทร
	*คุณ นพดล แจ้งงานปรับปรุงวาระบนาน้ำ ช.8/13 ของทาง Gusco LKB ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากอยู่ฝั่งตรงข้ามแนวท่อก๊าซ	10:17	สุนทร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	10:32	สุนทร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมอุตสาหกรรมบึง ปกติ	10:42	สุนทร
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:01	สุนทร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ การไฟฟ้ามีความผิดปกติตั้งแต่เกาะเตรียมติดอุปกรณ์จุ่มน้ำมันหม้อเมื่อไม่นาน ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ		
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:05	สุนทร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:12	สุนทร
	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:21	สุนทร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	13:04	สุนทร
	"คุณ เอลิม แจ้งงานซ่อมที่บ่อน้ำประปาที่รั่ว ณ แพรกษา ใต้คนสูดห่างจากแนวท่อก๊าซ ประมาณ 4-5 ม.	13:40	สุนทร
	ตาม Permit 65-bpo-ex-0393		
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:51	สุนทร
	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	13:55	สุนทร
		15:12	สุนทร
16-ก.พ.-22	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:15	สุนทร
	"คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ ที่ OTS-NVK มังงา เขตอมริตติทางเข้าสถานี หลังจากถนนด้านหน้าหน้าเสร็จ ไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ	10:20	สุนทร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ๓.6-14 เขตส่งออก เส้น แพรกษา TDC ปกติ	10:45	สุนทร
	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	11:12	สุนทร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ, คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:16	สุนทร
	"คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:21	สุนทร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:25	สุนทร
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:39	สุนทร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:44	สุนทร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ๓.1-5 ปกติ	12:19	สุนทร
	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	13:48	สุนทร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:53	สุนทร
	"คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนาะ ปกติ	14:07	สุนทร
17-ก.พ.-22	"ID : 552554 L. LKB Down แจ้ง UIH ตรวจสอบแล้ว	7:15	องอาจ
	"ไอดีเนิร์นแจ้งเข้า OTS-RUN # 2 ระบุมีการปรับปรุงสถานีร่วมกับ Synnech	9:20	องอาจ
	"ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี รังสิต นวนครปกติ	10:11	องอาจ
	"เอลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือปกติ	10:21	องอาจ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
17-ก.พ.-22	"ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูใหม่งานชุดบักเตาไฟฟ้าหัวน้ำบริษัทโซซิน ถนนM2 เขตส่งออก P.0244	10:29	องอาจ
	"เอลิมแจ้งงานออกปรับและเตรียมงานท่อในดินถนนหน้าโรงไฟฟ้า SCC บางปู by co ngd	10:37	องอาจ
	"นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง คลองกรุงปกติ	10:41	องอาจ
	"วุฒิชัยแจ้งเข้า PRS # 5 RUN น้ำที่มสำรวจ NW เก็บค่าพิศลัสำหรับลูกค้าใหม่ KCE 2	11:00	องอาจ
	"สุริยะเข้า OTS-RUN # 1 ตรวจเช็ค UPS	11:07	องอาจ
	"UIH แจ้ง ID : 552554 LKB ห้ามตรวจสอยคอนออกยังไม่พบจุดที่เกิดปัญหา	11:18	องอาจ
	"อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราชปกติ	11:46	องอาจ
	"เอลิมสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ BV#10, คลองขุด, แพรกษา, TDC STEEL ปกติ	12:26	องอาจ
	"ID : 552554 LKB ใช้งานได้ปกติ UIH แจ้งเนื่องจากสลายตอนไม่มีปัญหาแก้ไขเสร็จแล้ว	13:17	องอาจ
	"นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี สวอนปกติ	13:42	องอาจ
	"ศิวกรสำรวจแนวท่อบางปะอิน โจนาะ บางจาก เชียงรากปกติ	14:31	องอาจ
	"ศิริโรจน์แจ้งทำการ Cal. Flowcomp OTS-RUN # 1	14:35	องอาจ
	"OTS-LKB AC Fail	14:54	องอาจ
	"ไฟฟ้าคนหลวงแจ้งได้เป็นบริเวณกว้างช่างกำลังตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข	15:20	องอาจ
	"ศิวกรแจ้ง หมดเข้าตัดหญ้าที่ PRS # 4 NVK	15:53	องอาจ
	"OTS-LKB AC Fail ตอนนี้ใช้งานได้ตามปกติแล้ว	16:56	องอาจ
	"ศิริโรจน์แจ้งทำการ Cal. Flowcomp OTS-RUN # 1 เสร็จงานแล้ว	18:05	องอาจ
18-ก.พ.-22	"ธนาสิทธิ์เข้าพบ จป ไร่ปรินตรวจสำรวจงานจ้างที่จะทำสำรวจคุณภาพน้ำใต้ดินในโรงงานฯเบื้องต้นไม่กระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติแต่อย่างใดรายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งให้ทราบ	9:07	องอาจ
	"พิทักษ์พลแจ้งเข้าตรวจสถานีควบคุมและลดแรงดันก๊าซของโรงแป่นแถมภาณุรักษ์	9:25	องอาจ
	"พลวัตรสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ปกติ	10:16	องอาจ
	"เอลิมประชุมทางหลวงชนบทสร้างสะพานข้ามแยกบางพลีเมืองใหม่รายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งให้ทราบ	10:21	องอาจ
	"ธนาสิทธิ์ประชุมงานขยายถนนpobm กม.40-510+47+450 รายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งให้ทราบ	10:25	องอาจ
	"พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เชียงรากปกติ	10:37	องอาจ
	"อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราชปกติ	10:46	องอาจ
	"นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง คลองกรุงปกติ	10:49	องอาจ
	"ศิวกรสำรวจแนวท่อโครงการบักเตาไฟฟ้า 22kv ปรับปรุงระบบขนานแนวท่อก๊าซ steel 6" mpi&spl		
	ถนนหลโยธิน คู่ขนานขาเข้า ช่วง กม 46+700 - 47+400 permit 0367	11:03	องอาจ
	"ไอดีเนิร์นแจ้งตรวจพบ ssvB 8631 รั่วผ่าน orifice จากเศษผงเชื่อมที่ hokulo	11:47	องอาจ
	"ธีรศักดิ์เปลี่ยน Body cv valve sleeve 15 3" พร้อม Stud bolt ชุด AFV pcv2 Active run A เนื่องมาจากปัญหาสนิมกัดหน้าสั้วฝั ซึ่งอาจรยรั่วในอนาคต ใช้งาน Tostlem#1 NVK		
		12:09	องอาจ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานผลการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	"คุณ ภานภัสร์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เวียงกา ประสานงานขึ้นแนวท่อวางท่อระยะบายน้ำที่ระดับ 0.8 ม. ระยะห่างแนวท่อขนาด 10' มากกว่า 2.0 ม. ไม่มีผลกระทบต่อระบบในพื้นที่ นอกนั้น	10:17	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางไผ่ไม่ ปกติ	10:25	สุเมธ
	"คุณ อธิเชษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	10:44	สุเมธ
	"คุณ ภานภัสร์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	10:47	สุเมธ
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:55	สุเมธ
	"คุณ สุวิกรม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเวมดรอ มีงานปักเสาไฟฟ้า 22kv ปรับปรุงระบบ ถนนแนวท่อก๊าซ 6" ถ.พหลโยธิน ดู่ขนานนาเข้าช่วง กม.46+700 - 47+400 ตาม Permit 65-nvk-ex-0367		
	นอกนั้นปกติ	11:17	สุเมธ
	"คุณ เจริม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น พระกษชา TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	11:24	สุเมธ
	"คุณ ภานภัสร์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางเขิน ปกติ	11:31	สุเมธ
	"คุณ วุฒิชัย" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปท.6 เข้ามาทำการ Water Jet หาแนวท่อ		
	"คุณ เติมเต" เพิ่มเติมน้ำมัน Sale Tape Valve 6" ในส่วนการกด Sheet Pile เพื่อทำบ่อ เวิร์ดน่าจะ		
	เป็นพุงนี้ 22/02/22 เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการอบรม รายการคำนวณมิติแบบ Sheet Pile จาก		
	ผม. อยู่ นอกนั้นปกติ	11:33	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:40	สุเมธ
	"คุณ พัทธภัตต์" ทำการถอด Turbine Run B ที่ OTS-RST เสร็จเรียบร้อยแล้ว	12:37	สุเมธ
	"คุณ โชติสินทร์" ทำ PM ที่ OTS-ROJ#1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	12:50	สุเมธ
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	13:36	สุเมธ
	"คุณ สุริเยะ" ทำการ Cal.Pressure & Temp ที่ OTS-ROJ#2	13:48	สุเมธ
	ระบบ SCADA Link L Down ทั้งหมด แจ้ง UH รับทราบ	14:32	สุเมธ
	"คุณ สุวิกรม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:48	สุเมธ
	"คุณ ภานภัสร์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไร่จระเข้ ปกติ	14:54	สุเมธ
	"คุณ สุริเยะ" ทำการ Cal.Pressure & Temp ที่ OTS-ROJ#2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	18:00	สุเมธ
	ระบบ SCADA Link L Normal สาย Y ขาด	18:15	สุเมธ
22-ก.พ.-22	"คุณ เจริม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:47	สุเมธ
	"คุณ สุริเยะ" ทำ PM ที่ BV#10	10:14	สุเมธ
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:52	สุเมธ
	"คุณ วุฒิชัย" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี งานซ่อมแซมวาล์ว 12"ของ ปตท. ท่อไปโรง		
	ไฟฟ้า ช่วงก่อนท่อเข้า Inlet OTS-BKD. ในส่วนการกด Sheet Pile ยังไม่สามารถเริ่มได้ เบนยังไม่		
	ได้รับอนุมัติค่าเงินพดุงนี้. งานในส่วนวันนี้ ทำคัตตันแนวนวรั้ว และเตรียมความพร้อม สำหรับเริ่มงาน		



รายงานการรับแจ้งเหตุของท่อความดัน

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Sheet Pile ต่อไปภายหลังแบบอนุมัติ นอกนั้นปกติ	10:55	สุเมธ
	*คุณ อธิเดช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:08	สุเมธ
	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ เข้าร่วมแนวท่อก๊าซ กับ จนท. นิคมฯงาน		
	ชุดเปลี่ยนท่อระบายน้ำใหม่แทนของเดิม บริเวณแยก ถนน 19 ตัด 16	11:10	สุเมธ
	*คุณ โชติณรินทร์ ทำ PM ที่ PRS#5	11:17	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:33	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เที่ยงราก ประสานงานวางตำแหน่งโคมไฟถนนและ		
	วางสายส่งฝั่งหน้าสถานี OTS-NVK ไม่มีผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ นอกนั้นปกติ	11:47	สุเมธ
	*คุณ เจริญ แจ้งงานตัดต่อท่อประปา 300 มม. ไม่แจ้ง 75 ของจตุรมิตร ก.เทพารักษ์ ตรงข้าม BV#10 ตัด		
	ต่อโอสถทางและวาล์วเข้าหมู่บ้าน (ได้เข้าโปรดตรวจสอบเป็นทีมมาจากสำนักงานใหญ่ ไม่ได้แจ้งทาง		
	PTT ได้แจ้งทางประปาเขตแล้ว) Permit 65-BPO-EX-0403	11:51	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:51	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ	12:18	สุเมธ
	*คุณ เจริญ แจ้งงานตาม Permit 65-BPO-EX-0403 ขยายดินพื้นที่แล้ว	13:39	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	13:53	สุเมธ
	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:08	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจะปะ ปกติ	14:14	สุเมธ
	*คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เพชรเกษม TDC คลองขุด เส้น BV#10 มีงานตาม Permit		
	65-BPO-EX-0403 นอกนั้นปกติ	14:16	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ ทำ PM ที่ BV#10 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	15:20	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้า PRS#1 ตรวจวัดค่า Transformer Rectifier	15:23	สุเมธ
	*คุณ โชติณรินทร์ ทำ PM ที่ PRS#5 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:00	สุเมธ
23-ก.พ.-22	*คุณ ยุทธนา 0814379721 แจ้งที่ บ.ท.ป ได้กลิ่นก๊าซที่สถานี		
	*คุณ สุริยะ ทำ PM ที่ PRS#1, 2	8:13	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	9:10	สุเมธ
	*คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	10:38	สุเมธ
	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี มีงานตาม Sheet Pile ทำบ่อซ่อมแซมวาล์ว		
	12" ของ ปตท. เขต 6 หอจ่ายน้ำโรงไฟฟ้า บริเวณพื้นที่ สถานี OTS-BKD นอกนั้นปกติ	11:22	สุเมธ
	*คุณ อธิเดช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:35	สุเมธ
	*คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เที่ยงราก TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:39	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เที่ยงราก บางจาก ปกติ	11:46	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของท่อความดัน

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:09	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	12:18	สุเมธ
	*คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:43	สุเมธ
	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานชุดเปลี่ยนท่อระบายน้ำใหม่แทนของเดิม		
	บริเวณแยก ก. 19 ตัด 16 ทำฝั่งทางด้านที่ไม่มีท่อก๊าซก่อน ยังไม่มีผลกระทบต่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	13:34	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	13:42	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจะปะ ปกติ	14:16	สุเมธ
	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:30	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ ทำ PM ที่ PRS#1, 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:20	สุเมธ
24-ก.พ.-22	*คุณ เจริญ แจ้งงานชุดเปลี่ยนประตูลอย SB ของ Gusco BPO ตาม Permit 65-bpo-ex-0394	9:14	สุเมธ
	*คุณ ประชาธิฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	9:51	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ ทำ PM ที่ OTS-RST	10:00	สุเมธ
	*คุณ เจริญ แจ้งที่ซอย SB เห็นประตูลอยแล้ว จะถอดเปลี่ยนอีกครั้งวันอาทิตย์นี้ ไปดูที่ซอย 8D ดัด	10:05	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:40	สุเมธ
	*คุณ ประชาธิฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เพชรเกษม TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:40	สุเมธ
	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี มีงานตาม Sheet Pile เพื่อซ่อมวาล์ว 12" ของ		
	ปตท. เขต 6 หอจ่ายน้ำโรงไฟฟ้า บริเวณพื้นที่ สถานี OTS-BKD นอกนั้นปกติ	10:44	สุเมธ
	*คุณ อธิเดช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:50	สุเมธ
	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานชุดเปลี่ยนท่อระบายน้ำใหม่แทนของเดิม		
	บริเวณแยก ก. 19 ตัด 16 ทำฝั่งทางด้านที่ไม่มีท่อก๊าซก่อน ยังไม่มีผลกระทบต่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:57	สุเมธ
	*คุณ เจริญ แจ้งที่ซอย 8D ชุดจบแล้วรอเปลี่ยน วันอาทิตย์นี้	11:59	สุเมธ
	*คุณ ประชาธิฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 65-bpo-ex-0394 นอก		
	นั้นปกติ	12:12	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:12	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจะปะ ปกติ	13:20	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	13:39	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ ทำ PM ที่ OTS-RST เสร็จเรียบร้อยแล้ว	13:55	สุเมธ
	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	13:55	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	14:39	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เที่ยงราก บางจาก ปกติ ถนนหน้า OTS-NVK ใกล้		
	แล้วเสร็จ เริ่มทำที่ดินเก็บงาน ส่วนหน้าจะเข้าสถานีจะให้ทางชุดทำงานส่งให้ ระยะขอบทาง 60 c	15:01	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-ก.พ.-22	"คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันมีมีแผนเข้า PM สถานี OTS-ROJ#2	9:09	สิงหิกร
	"พร้อมแผนฉุกเฉินที่ M-Thai Namsri BPM	9:52	สิงหิกร
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:28	สิงหิกร
	"คุณ สิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ งานต่อเนื่องทำบ่อ sheet pile เพื่อซ่อมวาล์ว 12" ของ ปตท เขต6 ท่อจ่ายเข้าโรงไฟฟ้า บริเวณพื้นที่ สถานี Ois Bkd.เจอจุด Leak 2จุด ตำแหน่งรอยเชื่อมใต้ Plug valve 1จุด ตัวBall valve 12" 1จุด จุดอื่นปกติ	10:41	สิงหิกร
	"คุณ นพดล แจ้งเข้า PRS#3 เพื่อนำ GAS Detector เข้าไปเก็บ	10:59	สิงหิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ. เช่น OTS-LKB ปกติ	11:05	สิงหิกร
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:11	สิงหิกร
	"รวม. เข้าตรวจสอบระบบ Fire Alarm ที่อพยพติดสำนักงานบางปู	11:18	สิงหิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:33	สิงหิกร
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:41	สิงหิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งขอเข้าตรวจสอบสถานี OTS-ROJ#1,2	12:27	สิงหิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแยก ปกติ.งานก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่โน่เตรียมพื้นที่ที่ทำงานชุดทำบ่อ	12:34	สิงหิกร
	"UIH Circuit Down 552551 PTTNGD บางปู HQ แจ้ง UIH เข้าตรวจสอบ	12:38	สิงหิกร
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกษา คลองจูด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	13:29	สิงหิกร
	"UIH Circuit UP 552551 PTTNGD บางปู HQ UIH แจ้งพบสาย Fiber 12 CORE ที่ออกจากหัวท่อ	13:35	สิงหิกร
	ขาดทำการ Spike สายใหม่	13:40	สิงหิกร
	"คุณ พลวัตร แจ้งเข้า PRS#3 เพื่อไปเอา GAS DETECTOR	13:41	สิงหิกร
	"คุณ สิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:42	สิงหิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	14:40	สิงหิกร
	"คุณ สิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:24	สิงหิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ	16:08	สิงหิกร
	"คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเสร็จงานเข้า PM สถานี OTS-ROJ#2		สิงหิกร
26-ก.พ.-22	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:00	สิงหิกร
	"คุณ รวีศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ งานต่อเนื่องทำบ่อ sheet pile เพื่อซ่อมวาล์ว 12" ของ ปตท เขต6 บริเวณพื้นที่ สถานี Ois Bkd.วันนี้ไม่มีการทำงาน ส่วนจุดอื่น ปกติ	10:14	สิงหิกร
	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	10:24	สิงหิกร
	"คุณ พลวัตร แจ้งเข้า PM Diact ที่ PRS#1	10:39	สิงหิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มงานก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่โน่ กับพื้นที่ทำงาน เพื่อติดตั้ง joint เตรียมชุด		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
26-ก.พ.-22	ทำบ่อsheet pile permit.65.roj.ex.0456 สสำรวจแนวท่อจุดอื่นปกติ	10:40	สิงหิกร
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกษา คลองจูด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:46	สิงหิกร
	"คุณ รวีศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:37	สิงหิกร
	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ. เช่น OTS-LKB ปกติ	11:55	สิงหิกร
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:03	สิงหิกร
	"คุณ พลวัตร แจ้งเสร็จงานเข้า PM Diact ที่ PRS#1	12:24	สิงหิกร
	"คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:31	สิงหิกร
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:52	สิงหิกร
	"คุณ รวีศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	สิงหิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ	13:59	สิงหิกร
	"คุณ เอลิมสำรวจแนวท่อบางปูมีงานเปลี่ยนประตูน้ำที่ซอย5B และซอย8D. Permit-BPO-EX-0394	8:42	องอาจ
	"สมชายสำรวจแนวท่อบางพลี สวอนปกติ	10:06	องอาจ
	"รวีศักดิ์สำรวจแนวท่อบางกะปิ นวนคร รังสิตปกติ	10:12	องอาจ
	"ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรงแยกงานต่อเนื่อง Permit.65.roj.ex.0456	10:49	องอาจ
	"สมชายเข้า PRS # 3 LKB เขาของไม่ได้ด้วยรถลมกับ	11:14	องอาจ
	"รวีศักดิ์สำรวจแนวท่อเหมราชปกติ	11:35	องอาจ
	"สมชายสำรวจแนวท่อลาดกระบัง คลองกรุงปกติ	11:54	องอาจ
	"คุณ เอลิมสำรวจแนวท่อแพทกษา คลองจูด BV#10 เส้น TDC STEEL บางปูเหนือ บางปูใหม่ปกติ	12:36	องอาจ
	"ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน เขียงราก บางจากปกติ	14:59	องอาจ
	28-ก.พ.-22 "คุณ จรัสแจ้งเข้าเขาของที่ PRS#3	8:30	สิงหิกร
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:12	สิงหิกร
	"คุณ สิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ รวม ของปตท.เขต6 เข้ามาตรวจสอบตำแหน่งที่ leak โดยละเอียด ของ วาล์ว 12"บริเวณพื้นที่ สถานี Ois Bkd จุดอื่น ปกติ	10:29	สิงหิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ. เช่น OTS-LKB ปกติ	10:54	สิงหิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:55	สิงหิกร
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น คลองจูด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ.แพทกษาหัวบ้านเอื้ออาทรลดขนาดติดตั้งงานสกรูที่ฝาท่อระบายน้ำของเทศบาลความลึกประมาณ30 ซม. ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ		
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:01	สิงหิกร
	"คุณ สิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:21	สิงหิกร
		11:45	สิงหิกร

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
28-ก.พ.-22	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:58	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ	13:55	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:56	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:11	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโระจะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่ออีกบริเวณการ ยิโน ชุดลอกผิวคอนกรีตเพื่อเตรียมชุดทำบ่อsheet pile permit.65.roj.ex.0456 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	15:17	สิทธิกร

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-มี.ค.-22	"คุณ สุริยะ" ทำการตัดยอดการใช้ก๊าซพื้นที่ โซนเหนือ	9:10	สุเมธ
	"คุณ ศิริโรจน์" ทำการตัดยอดการใช้ก๊าซพื้นที่ โซนใต้	9:13	สุเมธ
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงมะ มีงานก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่ไข่ ชุดลอกผิวคอมกรีทเพื่อเตรียมชุดทำบ่อ Sheet Pile ตาม Permit 65-roj-ex-0457 ยกน้มน้ำปกติ	9:39	สุเมธ
	"คุณ เติม" แจ้งประสานงาน บ.Matte เสร็จส่งออก, วางแผนงานวางท่อระบายน้ำแปลงท่อระบายน้ำทางเท้า	9:45	สุเมธ
	"คุณ เติม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:19	สุเมธ
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:20	สุเมธ
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานชุดท่อระบายน้ำเก่าออกวางท่อใหม่บริเวณสี่แยก ด.นครนร 16 ตัด 19 ม้วนท่อก๊าซ MPL 110 มม. อยู่ใต้แนวท่อระบายน้ำ ตาม Permit 65-nvk-ex-0368 ยกน้มน้ำปกติ	10:21	สุเมธ
	"คุณ อภิเชษฐ์" ทำการตัดยอดการใช้ก๊าซพื้นที่ OTS-Hesie	10:30	สุเมธ
	"คุณ เติม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา หน้าอู่อาหารตลาดนาคคี มีงานสัปดาห์ทำท่อระบายน้ำของเทศบาลความลึกประมาณ 30 ซม. ไม่มีผลการพบก๊าซที่ผิดปกติ, เส้น TDC คลองชุด เส้น BV#10 ปกติ	11:11	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:15	สุเมธ
	"คุณ อภิเชษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:28	สุเมธ
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:15	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:19	สุเมธ
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางเขิน ปกติ	13:38	สุเมธ
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	13:43	สุเมธ
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงนก บางจาก ปกติ	14:15	สุเมธ
	"คุณ วุฒิชัย" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ วันนี้ไม่มีการทำงานในส่วนของการซ่อมสำรวจของ ปท.6 สถานะล่าสุดจุดที่รั่ว มี 2 ตำแหน่งคือ 1. ตัววาล์ว 12 นิ้ว รับบริเวณ Sealant Injection จุดนี้ ปทท คิดว่าน่าจะซ่อมได้เลย ไม่ติดปะติ้นอะไร, 2. Plug valve เครื่องนี้ Downstream ในส่วนนี้ สาเหตุเบื้องต้น ปทท ประเมินน่าจะเกิดจาก Filling Defect การซ่อมแซมอยู่ระหว่างการตัดสินใจ เกี่ยวกับวิธีการซ่อม หากถ่วงแบบถาวร ระบายอาจ อาจต้องตัดเปลี่ยน ซึ่ง จะต้อง SID ใจให้ฟ้า หรือ รอแผนหาเงินให้ฟ้า หยุด ทั้งนี้ จะซ่อมแบบไหน ทั้งนี้ เวลา 10.00 น สรุปแนวทาง วิธีการซ่อมต่อไป	14:46	สุเมธ
	"คุณ ศิวกร" แจ้งงานวาง Box Culvert เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตาม Permit 65-nvk-ex-0368	16:25	สุเมธ
2-มี.ค.-22	"คุณ ภาณุรักษ์" แจ้งงานก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่ไข่ ชุดทำบ่อ Sheet Pile พร้อมแนวท่อเพื่อเป็น		

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	จุด Boring Jacking วันนี้จะติดตั้ง Bracing ขึ้นจากและจุดเก็บความลึกเพื่อติดตั้ง Bracing ขึ้นล่าง		
	ตาม Permit 65-roj-ex-0457		
	"คุณ เฉลิม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:30	คุณร
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ	10:15	คุณร
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	10:32	คุณร
	"คุณ เฉลิม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพรกษา น้ำอ้อยหาดลาดนาครี มีงานสัปดาห์ทำท่อระบายน้ำของเทศบาลความลึกประมาณ 30 ซม. ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ. เส้น TDC คลองชุด เส้น BV#10 ปกติ	11:30	คุณร
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร งานวางท่อระบายน้ำ บริเวณสี่แยก ถนนวร 16 ติด 19 วันนี้มีการปรับดิน บดอัดคอนกรีต ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:40	คุณร
	"คุณ อภิเชษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	11:53	คุณร
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:00	คุณร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ มีงานตาม Permit 65-roj-ex-0457 นอกนั้นปกติ	12:09	คุณร
	"คุณ วรวิชัย" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี (Inlet OTS-BKD) การทำงานในส่วนของการซ่อมวาล์วของ ปลตพ. วันนี้มีหน่วยงานเข้าร่วมตรวจสอบคือ ปลตพ. เขต6/ หน่วยงานรักษาหอ (รท.) จาก PTTOC และ ทีมจาก MTEC/ โดยหน่วยงานก่อสร้างทยอย (กอ.) ยังไม่ได้เข้ามา สถานะล่าสุดคือ ทางขึ้น รท. ได้เข้าตรวจสอบเพื่อประเมินแนวทางการซ่อมร่วมกันอีกครั้งว่าจะซ่อมแบบไหน		
	1. ตัววาล์ว 12 นิ้ว หัวบริเวณ Sealant Injection		
	2. Plug Valve ศรีงวี Downstream ในส่วนนี้คิดว่าน่าจะหัวบริเวณในส่วนของ Body การ Worst Case ของ NGD คือ หากสรุปการซ่อมแบบ Plug Valve แล้วจำเป็นต้องหยุดก๊าซ เข้าโรงไฟฟ้าโดยการปิดวาล์ว 12 นิ้ว แล้วเปิดการ Passing จากวาล์ว 12 นิ้วอาจจะจำเป็นต้องหยุดก๊าซ ในส่วนของ NGD ด้วยโดยการปิดวาล์ว Upsream ตัวต่อไป ทั้งนี้ กรณีนี้ประเมินว่า Worst Case สุด ๆ ทั้งนี้ หากได้ข้อสรุปวิธีการซ่อมจะแจ้งให้ทราบต่อไป ในระยะ 2-3 วันจากนี้หน้างานยังไม่มีความง้ออะไร นอกนั้นปกติ	13:29	คุณร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	13:51	คุณร
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี M-Thai ปกติ	13:51	คุณร
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:04	คุณร
3-มี.ค.-22	"คุณ เฉลิม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:47	คุณร
	"คุณ ธนาสิทธิ์" แจ้งประสานงานเปิดเสาไฟฟ้าเทศบาลบางปู 11 จำนวน 2 ต้นไม่มีผลกระทบเนื่องจากไม่มีแนวท่อก๊าซ	9:52	คุณร

รายงานการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บงใหม่ ปกติ	9:56	คุณธ
	"คุณ ศิวกกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะเตี ปกติ	10:32	คุณธ
	"คุณ เจริม" แจ่งประสานงาน งานลอกคลองบางพลี-ตำบ ของ องค์เทบาลแพรงษา	10:47	คุณธ
	"คุณ มพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคม"ลาดกระบัง" ปกติ	10:49	คุณธ
	"คุณ ภาณุภักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางเขิน ปกติ	11:04	คุณธ
	"คุณ ภวิษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	11:21	คุณธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:31	คุณธ
	"คุณ เจริม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น พรพษา หน้เขืออหรตลาคนาคี มีงานลัดทำนำท่อระบายน้ำของเทศบาลความลึกประมาณ 30 ซม. ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ, เส้น TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:32	คุณธ
	"คุณ ศิวกกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเขวนธร ปกติ	11:41	คุณธ
	"คุณ ภาณุภักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก บางจาก ปกติ ประสานงานกรมชลประทานเพื่อต่ออายุสัญญาท่อก๊าซและกรมทางหลวงโครงการต่อเติมทางขึ้นของ จบท. กรมทางหลวง	11:58	คุณธ
	"คุณ มพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคม"บางพลี, M-Thai ปกติ	13:42	คุณธ
	"คุณ ศิวกกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รัชสิติ ปกติ	14:05	คุณธ
	"คุณ ภาณุภักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคม"ปิยะมณ" มีงานก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่ห้า บ่อ Sheet Pile คร่อมแนวท่อเพื่อเป็นจุด Boring Jacking, ติดตั้ง Bracing ขึ้นและขุดเพิ่มความลึกเพื่อติดตั้ง Bscing ขึ้นลง งานตาม Permit 65-roj-ex-0457 นอกนั้นปกติ	15:39	คุณธ
4-มี.ค.-22	"คุณ จรัส" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น คลองกรง ปกติ, เข้าล้างสถานี OTS-LKB	9:37	คุณธ
	"คุณ เจริม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะเตี ปกติ	10:02	คุณธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะปู ปกติ	10:12	คุณธ
	"คุณ ศิวกกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:20	คุณธ
	"คุณ จรัส" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคม"ลาดกระบัง" ปกติ	10:43	คุณธ
	"คุณ ภาณุภักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคม"ปิยะมณ" มีงานก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่ห้า บ่อ Sheet Pile คร่อมแนวท่อเพื่อเป็นจุด Boring Jacking, ติดตั้ง Bracing ขึ้นบนและขุดเพิ่มความลึกเพื่อติดตั้ง Bscing ขึ้นลงเพื่อหลิ่บป่อรับ งานตาม Permit 65-roj-ex-0457 นอกนั้นปกติ	10:55	คุณธ
	"คุณ เจริม" ดูงานลอกคลองหน้า สถานีตำรวจ คลองเก่า ตาม Permit 65-BPO-EX-0404	11:04	คุณธ
	"คุณ มพดล" แจ่งหาทีมงาน ผรม.MAXIMAP ซัก้าแนวแนวท่อก๊าซ 4"และ 6" พื้นที่บางพลี เพื่อทำแบบเตรียมงานสร้างสะพานข้ามแยกเคหะเมืองใหม่บางพลี	11:18	คุณธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บงใหม่ ผนงานสำรวจชนิดของโครงการท่อร้อยสายใต้ดินและกรณีไฟฟ้ส่วนขยาย(สายสี่เขียว) โดย บ.บ.LP ภายใต้ บ.สี่แสง การยธา ในบริเวณ		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
5-มี.ค.-22	ก่อนเริ่มงานช่าง 100 เมตรซึ่งห่างจากแนวท่อก๊าซ 1.2 เมตร จึงได้ประสานงานกับ บ สีแดง การโยธา ช่วยประสานงาน และได้ยกเลิกการดำเนินการดังกล่าวแล้ว นอกนั้นปกติ	11:27	สุนทร
	"คุณ อธิษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี WES ปกติ	11:33	สุนทร
	"คุณ อธิษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี WES ปกติ	11:42	สุนทร
	"คุณ เอลิน" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา หน้าเอื้ออาทรตลาดนาคดี มีงานสักหักผ่าท่อระบายน้ำของเทศบาลความลึกประมาณ 30 ซม. ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ. เห็น TDC คลองขุด มีงานตาม Permit 65-BPO-EX-0404 ส่วนที่เส้น BV#10 ปกติ	12:45	สุนทร
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี M-Thai ปกติ	13:31	สุนทร
	"คุณ กานูรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	14:14	สุนทร
	"คุณ อธิษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:15	สุนทร
	"คุณ กานูรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชิงจาก บางจาก ปกติ	15:13	สุนทร
	"คุณ กานูรักษ์" แจ้งงาน Jacking ดันท่อ Steel Sleeve 12"วันนี้ได้ไป 24 ม., พรุ่งนี้ดันอีก 16 ม.ใกล้ในบ่อรับ รวม 49 ม. ที่บ่อรับให้เตือนภายในวันนี้แล้วเสร็จก่อน ค่อย Jack เข้าบ่อรับขนาดจะเป็นรูปร่าง	16:38	สุนทร
	"คุณ พลวัตร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางใหญ่ ปกติ	9:49	สิทธิกร
	"คุณ วีรศักดิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	10:11	สิทธิกร
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน ปกติ. เห็น OTS-LKB ปกติ	10:46	สิทธิกร
	"คุณ กานูรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน ปกติ. เห็น OTS-LKB ปกติ		
	การ ยื่น bore sheet pile คร่อมแนวที่เป็นจุดบ่อรับ boring jacking permit 65.roj.ex.0457 วันนี้ดันท่อ steel sleeve 12" ดันอีก 20 เมตร เพื่อใกล้ในบ่อรับ รวม 49 เมตร จุดอื่นในพื้นที่ยื่นปกติ	11:38	สิทธิกร
	"คุณ วีรศักดิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร ปกติ	11:52	สิทธิกร
	"คุณ กฤษดา" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร WES ปกติ	11:54	สิทธิกร
	"คุณ พลวัตร" แจ้งพบรถชนเสาป้ายแนวท่อ ขอยื่น 1C ถนนพัฒนาที่ 3 ผู้ที่รับขนส่งเสาป้าย นายธนชัยพันธ์ ทรัพย์เย็น บด 7308 ยุทธการ เบลอไฟร์ 0833503787 ตรวจสอบพบเสาป้ายแนวท่อ ก๊าซหักไปด้าน แอรั้งเจ้าหน้าที่จะประสานกับโยธา. ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	11:55	สิทธิกร
	"คุณ พลวัตร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	12:13	สิทธิกร
	"คุณ พลวัตร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น คลองขุด มีงาน กฟน. ติดตั้งอุปกรณ์ระบบสายส่งและงานชุดออกคลองไม่ผลกระทบ BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ แพรกษา หน้าบ้านเอื้ออาทรตลาด นาคดีมีงานสักหักผ่าท่อระบายน้ำของเทศบาลความลึกประมาณ 30 ซม. ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	13:34	สิทธิกร
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:47	สิทธิกร
	"คุณ วีรศักดิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	สิทธิกร
	"คุณ พลวัตร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	14:21	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
5-มี.ค.-22	"คุณ กานูรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชิงจาก บางจาก บางปะอิน ปกติ	16:06	สิทธิกร
6-มี.ค.-22	"กานูรักษ์" สำรวจแนวท่อความดันไฟฟ้า 22kv พหลโยธิน (เข้าหัวระหว่าง กม. 46+720 - 47+400 ช่วงหน้าปั๊ม gvg และศูนย์ rmazda นวนคร Permit 65.nvk.0458	9:38	ธงชัย
	"นพดล" สำรวจแนวท่ออาคารบริเวณปรับปรุงรางระบายน้ำของทาง Gusco Ikb บริเวณ Soi G1/9	10:11	ธงชัย
	"อธิษฐ์" สำรวจแนวท่อแนวรางปกติ	11:27	ธงชัย
	"วีรศักดิ์" สำรวจแนวท่อบางปะอิน รังสิต ปกติ	11:56	ธงชัย
	"พลวัตร" สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางใหญ่ใหม่ แพรกษา คลองขุด BV # 10 TDC ปกติ	12:09	ธงชัย
	"นพดล" สำรวจแนวท่อบางพลี ลวอน ปกติ	13:28	ธงชัย
	"กานูรักษ์" สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เชิงจาก โรงงานต่อเนื่อง permit 65.roj.ex.0457	14:54	ธงชัย
7-มี.ค.-22	"คุณ อธิษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน ปกติ		
	แจ้งความกับพนักงานซ่อมมัลล 12" ของ ปตท เขต 6 เนื่องจากจะมีการประชุมหาแนวทางในการแก้ปัญหาจุดรั่วไหล ในวันศุกร์ที่ 11 มี.ค 65 ถ้ามีข้อสรุปในการซ่อมจาก ปตท จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง	10:28	สิทธิกร
	"คุณ ธรรณิษฐ์" แจ้งเข้าดูระบบไฟฟ้าในห้อง RTU ที่ OTS-WES	10:31	สิทธิกร
	"คุณ เอลิน" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	10:39	สิทธิกร
	"คุณ ประชา" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ. แพรกษา หน้าบ้านเอื้ออาทรตลาดนาคดีมีงานสักหักผ่าท่อระบายน้ำของเทศบาลความลึกประมาณ 30 ซม. ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ. หน้าบ้านหมู่บ้านบริพัตร มีงานแยกพื้นรองประสานครหลวง แก้ตามแนวท่อ PVC เดิม (ห้องเหล็ก 80 ซม.) ห่างจากท่อประมาณ 1.2 เมตร กำลังประสานงาน	10:46	สิทธิกร
	"คุณ ประชา" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	11:16	สิทธิกร
	"คุณ กานูรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชิงจาก บางจาก บางปะอิน ปกติ	11:41	สิทธิกร
	"คุณ อธิษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร ปกติ	11:44	สิทธิกร
	"คุณ อธิษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร WES ปกติ	11:47	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์" แจ้งงานบริเวณถนนแพรกษา หน้าหมู่บ้านบริพัตร ท่อน้ำประปา PVC ขนาด 300 ความลึกได้ห้องท่อประมาณ 1 เมตร ห่างจากท่อก๊าซ ประมาณ 2 เมตร ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ		
	ก๊าซ Permit No.0246	12:10	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางใหญ่ใหม่ มีงานติดตั้งเสา WARNING SIGN โดย ประกัน ของรถที่มาชนหัก บริเวณหน้าปากซอย J.C. นอกจากนั้น ปกติ	12:21	สิทธิกร
	"คุณ เอลิน" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน ปกติ. เห็น OTS-LKB ปกติ	12:47	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน SOI 1-9 ปกติ	12:57	สิทธิกร
	"คุณ ประชา" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน SOI 10-14 มีงานซ่อมท่อหน้าประตูของ		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
7-มี.ค.-22	GUSCO อยู่ระหว่างระบายนํ้าและรื้อโรงงาน MC Plastic ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ SOI 4-8A.		
	เขตส่งออก ปกติ	13:02	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานก่อสร้างขุดวางท่อก๊าซโครงการ ยี่ไข่ งานในบ่อ sheet pile คร่อมแนวท่อ boring jacking เสร็จเรียบร้อยแล้ว permit.65.roj.ex.0457 steel sleeve 12" รวม 49 เมตรวันนี้ มีแผ่นสล็อตท่อ PVC Sleeve 10" ครบ งานบ่อ sheetpile เพื่อรอ สดท่อ HDPE ต่อไป จุดนี้ไม่ขึ้นที่ปกติ		
	"OTS-RST AC FAIL	14:13	สิทธิกร
	"OTS-RST AC UP ไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติ	21:29	องอาจ
		23:30	องอาจ
8-มี.ค.-22	"เฉลิมแจ้งงานด่อน้ำประปา PVC ขนาด 300 เปลี่ยนเป็นท่อเหล็กและเปลี่ยนตามทางเข้าหมู่บ้าน บริหารเนียบถนนพหลโยธินควมลึกได้ให้อยู่หน้าประมาณ 1 เมตร ห่างจากท่อก๊าซ ประมาณ 2 เมตร		
	"ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อเขียนจาก บางจาก บางปะอินปกติ	10:00	สิทธิกร
	"นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อลาดกระบัง จอกลงปกติ	10:42	สิทธิกร
	"อภิเชษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อนนทบุรี	10:50	สิทธิกร
	"เฉลิม" ทำการสำรวจแนวท่อปทุมธานี	10:52	สิทธิกร
	"ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อบางปะอิน นครฯ รังสิตปกติ	11:52	สิทธิกร
	"ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อบางปะอิน 300 มม.จากฝั่งเทศบาลบางปะอิน 101 ต่อเข้าท่อเดิม	11:34	สิทธิกร
	"นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อบางปะอิน สวอนปกติ	12:00	สิทธิกร
	"ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อโรจนะงานต่อเนื่อง Permit.65.roj.ex.0457 ปกติ	13:51	สิทธิกร
		14:17	สิทธิกร
9-มี.ค.-22	"คุณ เฉลิม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอินเหนือ ปกติ		
	"คุณ สุริยะ" ทำ PM ที่ PRS#3	9:31	สุนทร
	"คุณ เฉลิม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรทกษา มีการเก็บงานวางท่อประปาเข้า ม.บริหารเนียบ ส่วนหน้าเอื้ออาทรตลาดมาดิส มีงานสีกัดทำฝาท่อระบายน้ำของเทศบาลความลึกประมาณ 30 ซม.	10:20	สุนทร
	ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ. เส้น TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ		
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ ร่วมประชุมกับการประปาของนิคมฯ งาน ขุดเปลี่ยนอุโมงค์รับประปาของนิคมฯ ซึ่งมีการกระทบกับแนวท่อก๊าซ 6 จุด	10:45	สุนทร
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอินใหม่ มีงานขุดเพื่อสำรวจชั้นดินและเพื่อ Pipe Jacking ร้อยสายไฟฟ้า บนถนน สุขุมวิทเข้า มุ่งหน้าปากน้ำ บริเวณหน้าสถานีตากอากาศบางปะอิน	11:20	สุนทร
	ยังไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกเหนือปกติ		
	"คุณ อภิเชษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:20	สุนทร
		11:40	สุนทร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
9-มี.ค.-22	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวจาก บางจาก ปกติ	11:41	สุนทร
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:55	สุนทร
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:55	สุนทร
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอิน ปกติ	12:04	สุนทร
	"คุณ เฉลิม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี M-Thai ปกติ	12:06	สุนทร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:20	สุนทร
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:04	สุนทร
	"คุณ อภิเชษฐ์" ขอเข้าห้อง RTU เพื่อทำการต่อไฟเข้าตู้คอนเทนเนอร์ภายใน OTS-Hesle	14:50	สุนทร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานวางท่อก๊าซโครงการ ยี่ไข่ งานในบ่อ Sheet Pile คร่อมแนวท่อ Boring Jacking Steel Sleeve 12"วันนี้ มีงานเชื่อมท่อและสล็อตท่อ HDPE		
	ตาม Permit 65-roj-ex-0457 นอกเหนือปกติ	15:21	สุนทร
	"คุณ สุริยะ" ทำ PM ที่ PRS#3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:00	สุนทร
	"คุณ จรัส" แจ้ง เข้า OTS-LKB เข้ามาไลน์ปกติ และ ทำการปิดประตูห้อง RTU	21:00	นิติชัย
10-มี.ค.-22	"คุณ เฉลิม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอินเหนือ ปกติ	10:10	สุนทร
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ทีมงาน ปตท.เข้ามาทดสอบฉีด Sealant วาล์ว 12" บริเวณ OTS-BKD นอกเหนือปกติ		
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:14	สุนทร
	"คุณ สุริยะ" ทำ PM ที่ OTS-LKB และจะให้อุปกรณ์ห้อง RTU ด้วยเลย (อาการแรงเบียดเอง)	10:33	สุนทร
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอิน ปกติ	10:35	สุนทร
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอินใหม่ มีงานขุดเพื่อสำรวจชั้นดินและเพื่อ Pipe Jacking ร้อยสายไฟฟ้า บนถนน สุขุมวิทเข้า มุ่งหน้าปากน้ำ บริเวณตรงข้ามทางเข้า นิคมฯบางปะอิน	11:21	สุนทร
	ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกเหนือปกติ		
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ ทีม NW ขอเข้าห้องเครื่อง GIS ที่ PRS#4 (2 ชั่วโมง)	11:22	สุนทร
	"คุณ เฉลิม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรทกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:31	สุนทร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวจาก บางจาก บางปะอิน ปกติ	11:38	สุนทร
	"คุณ อภิเชษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:55	สุนทร
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี M-Thai ปกติ	12:31	สุนทร
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:44	สุนทร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานวางท่อก๊าซโครงการ ยี่ไข่ งานในบ่อ Sheet Pile คร่อมแนวท่อ Boring Jacking Steel Sleeve 12"วันนี้ มีงานเชื่อมท่อต่อตัวถังและ Test	14:10	สุนทร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	ข้อ HDPE ตาม Permit 65-roj-ex-0457 นอกพื้นที่	14:57	สุนทร
	"คุณ สุริยะ ทำ PM ที่ OTS-LKB เตรียมร้อย	15:55	สุนทร
	"คุณ วุฒิชัย แจ้งบริเวณวาล์ว 12 จุดที่ 1 ร้อยแซมแล้วเสร็จ ย้ายร้อย, จุดที่ 2 บริเวณ Plug Valve 1/2" ประชุมสรุปแนวทางการขุดเจาะ	17:49	สุนทร
11-มี.ค.-22	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะกงเหนือ ปกติ	9:55	สุนทร
	"คุณ สติกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะกงใต้ ปกติ ที่วาล์ว 12" เข้าใจไฟฟ้า หลังจากอัด Sealant ไปแล้ว ยังมีฟองอากาศขึ้นอยู่ 2 จุด	10:18	สุนทร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เห็น OTS-LKB ปกติ	10:46	สุนทร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะ ปกติ	11:04	สุนทร
	"คุณ อภิเดช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแหลมราช WES ปกติ	11:35	สุนทร
	"คุณ สติกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ, งานขุดซ่อมท่อน้ำประปาถนน 4 ไม่มีแนวท่อก๊าซธรรมชาติ	11:37	สุนทร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพรงกาฯ TDC คลองชุด เห็น BV#10 ปกติ	11:59	สุนทร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานวางท่อก๊าซโครงการ ยี่ไข่ งานในบ่อ Sheet Pile พร้อมแนวท่อ Boring Jacking Steel Sleeve 12"วันนี้ มีงานเชื่อมต่อตัวถังและ Test	12:16	สุนทร
	ข้อ HDPE ตาม Permit 65-roj-ex-0457 นอกพื้นที่	12:29	สุนทร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะกงเหนือ มีงานขุดเพื่อสำรวจชั้นดินและเพื่อ Pipe Jacking ร้อยสายไฟฟ้า บนถนน สุขุมวิทเข้า มุ่งหน้าปากน้ำ บริเวณตรงข้ามทางเข้า นิคมฯบางปะ	13:38	สุนทร
	ไม่มีผลกระทบท่อก๊าซฯ นอกพื้นที่	14:20	สุนทร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	14:20	สุนทร
	"คุณ สติกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	15:13	สุนทร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	15:16	สุนทร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพรงกาฯ TDC คลองชุด เห็น BV#10 ปกติ	16:50	สุนทร
	"คุณ สติกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	19:57	สุนทร
	"คุณ สติกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะกงเหนือ ปกติ	22:00	สุนทร
12-มี.ค.-22	"คุณ จรัส เข้ามาไล่นกที่ OTS-LKB	10:00	นิติชัย
	"คุณ พิทักษ์พล แจ้ง เข้า OTS-NVK,OTS-ROU-1-2 ตรวจลอกสถานที่	10:16	นิติชัย
	"คุณ สมชาย แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี,Mthai.เห็น OTS-BPL ปกติ	11:52	นิติชัย
	"คุณ สมชาย แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
12-มี.ค.-22	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Survey นิคมฯบางปะกงเหนือ.เห็นแพรงกา,คลองชุด,BV#10,บางปะใหม่ ปกติ	12:08	นิติชัย
	"คุณ กฤษดา แจ้ง Survey นิคมฯ เขมรราช ปกติ	12:10	นิติชัย
	"คุณ สติกร แจ้ง Survey นิคมฯ นวนคร,บางปะกงใต้,เส้น รังสิต ปกติ	14:00	นิติชัย
	"คุณ พิทักษ์พล แจ้ง Survey นิคมฯ บางปะอิน.เห็นเขื่อนราง-BBF ปกติ	14:10	นิติชัย
	"คุณ พิทักษ์พล แจ้ง Survey นิคมฯโรจนะ ที่งานต่อเนื่องก่อสร้างขุดวางท่อก๊าซโครงการ ยี่ไข่ งานในบ่อ sheet pile พร้อมแนวท่อ boring jacking permit.65.roj.ex.0457 steel sleeve 12 นิ้ว มีงานลอกบ่อจุดขึ้นในพื้นทีปกติ	14:10	นิติชัย
13-มี.ค.-22	"คุณ จรัสแจ้งลูกค้า B.Win Chance Food นิคมฯบางพลี ไพรมา แจ้งว่ามี Relief Blow ที่ MRS กำลังเข้าตรวจสอบครับ	8:13	สิทธิกร
	"คุณ จรัสแจ้งทำการเปลี่ยน SEED ของชุด PCV เตรียมร้อย ลูกค้าใช้ก๊าซได้ตามปกติครับ	9:12	สิทธิกร
	"คุณ จรัสแจ้งวันนี้โรงงาน Perfect companion มีงานตัดต่อท่อก๊าซภายใน เนื่องจากอุปกรณ์ เหมมาเตรียมงาน และจะปิดวาล์วที่สถานี purge gas ในลำดับต่อไป	9:28	สิทธิกร
	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เห็น M-Thai Swan ปกติ	9:42	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งมีงานวางท่อน้ำประปาบริเวณแพรงกาฯรอย 8 ช่วงนิคมแพรงกาฯตัวผ่านท่อก๊าซ รังสิตเพื่อ ท่อประมาณ 4-5 เมตร (Pipe Jacking) ท่อน้ำขุดลึกประมาณ 1 เมตร ซึ่งไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซแล้ว ได้ทำการแจ้งลูกค้าเพื่อทราบ ส่วนก่อสร้างให้รับทราบแล้ว	9:53	สิทธิกร
	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ OTS-NVK,ROU#1,2,PRS#5	10:01	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะ SOI 6-14, เขตส่งออก ปกติ	10:13	สิทธิกร
	"คุณ สติกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะ ปกติ	10:20	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะเหนือ ปกติ	10:26	สิทธิกร
	"คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เขื่อนราง บางจาก บางปะอิน ปกติ	10:59	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพรงกาฯ TDC คลองชุด เห็น BV#10 ปกติ	11:25	สิทธิกร
	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	11:43	สิทธิกร
	"คุณ สติกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:44	สิทธิกร
	"คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเขมรราช WES ปกติ	11:51	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะ SOI 1-5 ปกติ	12:16	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะใหม่ มีงานขุดเพื่อสำรวจชั้นดินและเพื่อ Pipe Jacking ร้อยสายไฟฟ้า บนถนน สุขุมวิทเข้า มุ่งหน้าปากน้ำ บริเวณ ตรงข้ามทางเข้าเคอซี		
	"คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างขุดวางท่อก๊าซ คอนกรีต ไม่มีผลกระทบท่อก๊าซฯ นอกพื้นที่	12:16	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
13-มี.ค.-22	โครงการ ยี่ไข่ งานในบ่อ sheet pile พร้อมแนวท่อ boring jacking permit.65.roj.ex.0457 steel sleeve 12"วันนี้ ก่อท่ทางเข้และบ่อต่อพร้อมก่อน sheeppile จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	14:06	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น รังสิต ปกติ	14:10	สิทธิกร
	*คุณ พัทธกษัตริ์ แจ้งคุณนิพนธ์ โรงงานทดน้ำว่ามี gas blow ที่ ps ตอนนั้นกำลังเดินทางไม่โรงงาน	16:10	สิทธิกร
	*คุณ จรัล แจ้งงานเปลี่ยน flexible และยกระดับ เสร็จแล้ว ตอนนี้มีกำลังเหลวรั่วด้วยในโครง		
	ก่อนที่จะเข้าก๊าซก็ขยับระบบ งานตัดข้อมติไม่ได้ทำเนื่องจากเวลาไม่พอ	17:29	สิทธิกร
	*คุณ พัทธกษัตริ์ แจ้งจากการทำงานตรวจสอบที่โรงงานทดน้ำว่าที่ ps ทำงานเกิดจาก sleeve pcv run-b บวมเสื่อมสภาพมีผลทำให้ค่า lock up สูง จนถึงค่า set point ของ psv เบื้องต้นได้เข้าทำการเปลี่ยน rubber sleeve ใหม่แทนของเดิม และทดสอบค่า lock up อีกครั้งว่าค่า lock up pcv run-b ทำงานเป็นปกติแล้ว	18:01	สิทธิกร
	*คุณ จรัล แจ้ง Perfect companion. จ่ายก๊าซ วัด % gas ตรวจสอบสถานีก๊าซ เข้มปวย	18:29	สิทธิกร
14-มี.ค.-22	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:56	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางกะปิ ปกติ	10:14	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ	10:32	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางเขนราช WES ปกติ	11:06	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น บางปูใหม่ มีงานชุดเพื่อสำรวจขึ้นดินและเพื่อ Pipe Jacking ร้อยสายไฟฟ้า บนถนนสุขุมวิทเข้า มุ่งหน้าปากน้ำ บริเวณ ตรงข้ามทางเข้าเด่นชัย คอนโด ไม่มีผลกระทบต่อก๊าซจากนอกจากนี้ปกติ		
	*คุณ ประชาธิฐ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางปู ปกติ	11:14	สิทธิกร
	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น แพรกษา คลองชุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:15	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางปู ปกติ	11:22	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางเขนราช WES ปกติ	11:34	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น เข้มปวยจาก บางจาก บางเขน ปกติ	12:05	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซ OTS-ROU#1.2	12:49	สิทธิกร
	*คุณ วรวิทย์ แจ้ง ผรม.เข้าล้างสถานี OTS-WES	13:29	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:46	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น รังสิต ปกติ	14:12	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางกะปิ แจ้งงานต่อเนื่องก่อสร้างชุดวางท่อก๊าซ		
	โครงการ ยี่ไข่ งานในบ่อ sheet pile พร้อมแนวท่อ boring jacking permit.65.roj.ex.0457 steel sleeve 12" วันนี้ ติดตั้ง sleeve ชุดต่อแนวตั้งและลงทรายพื้น HDPE จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	14:32	สิทธิกร
	คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานบ่อกองเก็บน้ำ โรงงานนิคมบางปูในรางระบายน้ำ หน้า บ. Siam.PVS		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
14-มี.ค.-22	Soi 1C ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	15:34	สิทธิกร
	*คุณ ธณินทร แจ้งขอเข้าตรวจสอบห้อง RTU OTS-WES	15:42	สิทธิกร
	*คุณ วรวิทย์ แจ้ง ผรม.เข้าล้างสถานี OTS-WES เสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:35	สิทธิกร
15-มี.ค.-22	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าทำการตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-BV#10	9:10	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ ทำการตัดยอดการใช้ก๊าซในพื้นที่ โชนเหนือ	9:12	สิทธิกร
	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:57	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าทำการตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-BPL	10:02	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางกะปิ ปกติ	10:20	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ	10:34	สิทธิกร
	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น แพรกษา คลองชุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:50	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น บางปูใหม่ มีงานชุดเพื่อสำรวจขึ้นดินและเพื่อ Pipe Jacking ร้อยสายไฟฟ้า บนถนนสุขุมวิทเข้า มุ่งหน้าปากน้ำ บริเวณ ตรงข้ามทางออกที่ 2 ของสถานตากอากาศบริเวณจุดกลับรถ ไม่มีผลกระทบต่อก๊าซจากนอกจากนี้ปกติ	11:18	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางกะปิ แจ้งงานต่อเนื่องก่อสร้างชุดวางท่อก๊าซ		
	โครงการ ยี่ไข่ งานในบ่อ sheet pile พร้อมแนวท่อ permit.65.roj.ex.0457 วันนี้ ลงทรายพื้นที่ใต้ดินขึ้น	11:30	สิทธิกร
	ล้าง เตรียมพื้นที่ติดตั้งบ่อขึ้นลงเพื่อลงทรายและระดับต่อจุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:35	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางเขนราช WES ปกติ	11:56	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางปู ปกติ	12:21	สิทธิกร
	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางกะปิ ปกติ	12:29	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าทำการตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-LKB	13:14	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	14:09	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าทำงานที่ OTS-WES บริเวณหน้าห้อง RTU	14:11	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น รังสิต ปกติ	14:31	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น เข้มปวยจาก บางจาก บางเขน ปกติ	17:01	สิทธิกร
	*OTS-WES Room Temp Alarm คุณอภิเชษฐ์ตรวจสอบแอร์ยี่ไข่แจ้งคุณ ศิริโรจน์ไปทราบ		
16-มี.ค.-22	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:21	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางกะปิ ปกติ	10:21	สิทธิกร
	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางปู Soi 11-14 เขตส่งออก ปกติ	10:22	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ	10:43	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางกะปิ แจ้งงานต่อเนื่องก่อสร้างชุดวางท่อก๊าซ		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
16-มี.ค.-22	โครงการ ยี่โน งานในบ่อsheet pile พร้อมแนวท่อ permit(65.roj)ex-0457 วันที่ลงทรายที่บ่อได้เต็มถึงขั้นบนเพื่อเตรียมรื้อถอนbracing ชุดขึ้นในพื้นบ่อปกติ	11:05	สิทธิกร
	*คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	11:09	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปะอิน Sol 1-10 ปกติ	11:11	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปะอิน WES ปกติ	11:29	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	11:41	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	11:47	สิทธิกร
	*คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปะอิน OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	12:30	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:12	ภูรินทร์
	*คุณ วรวิทย์ แจ้งทำการเปิดวาล์ว 153 บ.Sanko Gosei เพื่อทดสอบอุปกรณ์ เนื่องจากลูกค้ายกกลับมาใช้ก็ชื้ออีกครั้ง เมื่อทดสอบเสร็จแล้วจะทำการปิดวาล์ว	14:36	ภูรินทร์
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ เส้น เขียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ	15:13	ภูรินทร์
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าต่อสายไฟในห้อง RTU OTS-WES จะทำการตัดไฟชั่วคราว	15:38	ภูรินทร์
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเสร็จงานที่ OTS-WES ระบบไฟฟ้าปกติ	16:48	สิทธิกร
17-มี.ค.-22	*คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	9:29	สุนทร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปะอิน OTS-LKB คลองขุด ปกติ	9:34	สุนทร
	*คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ เส้น เขียงราก TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:19	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	10:22	สุนทร
	*คุณ ประชาวีร์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปะอิน M-Thai มีงานก่อสร้างไปพัก ระบบระบายน้ำ ความลึก 1 ม.บริเวณฝั่งตรงข้าม POC ห่างแนวท่อที่ก่อสร้างประมาณ 5 ม. ไม่มีผลกระทบกับท่อที่ก่อสร้าง		
	นอกนี้ปกติ	10:41	สุนทร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ เส้น เขียงราก บางจาก ปกติ	10:58	สุนทร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปะอิน WES ปกติ	11:15	สุนทร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	11:43	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	11:44	สุนทร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	11:47	สุนทร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	12:11	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:10	สุนทร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปะอิน มีงานวางท่อที่โครงการ ยี่โน งานในบ่อ Sheet Pile พร้อมแนวท่อ วันที่ ลงทรายที่บ่อได้เต็มและบัดดี้ขึ้นบนเพื่อเตรียมรื้อถอน ตาม Permit 65-roj-ex-0457 นอกนี้ปกติ	14:56	สุนทร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	*คุณ เจริญ แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา ๓.2C หน้า บ.AT Chemical ตาม Permit 65-BPO-EX-0395	16:20	สุนทร
18-มี.ค.-22	*คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	9:58	สุนทร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปะอิน OTS-LKB คลองขุด ปกติ	10:18	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	10:18	สุนทร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ เส้น เขียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ	11:10	สุนทร
	*คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ เส้น เขียงราก TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:13	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	11:35	สุนทร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปะอิน WES ปกติ	11:41	สุนทร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	11:45	สุนทร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	12:29	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการ Cal.Flowcom ที่ OTS-LKB	13:15	สุนทร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปะอิน M-Thai ปกติ	13:17	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:03	สุนทร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปะอิน มีงานวางท่อที่โครงการ ยี่โน งานในบ่อ Sheet Pile พร้อมแนวท่อ วันที่ เตรียมพื้นที่รื้อถอน Sheet Pile, ตอนนี้อยู่ที่โรงจักรมีปัญหา รื้อต่อมแซมแจ้งแจ้งให้รื้อถอนในวันต่อไป งานตาม Permit 65-roj-ex-0457 นอกนี้ปกติ	15:07	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการ Cal.Flowcom ที่ OTS-LKB เสร็จเรียบร้อยแล้ว	17:30	สุนทร
19-มี.ค.-22	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ เส้น OTS-LKB คลองขุด ปกติ	9:45	สุนทร
	*คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	10:07	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	10:21	สุนทร
	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	10:40	สุนทร
	*คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ เส้น เขียงราก TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:52	สุนทร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปะอิน WES ปกติ	11:33	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	11:50	สุนทร
	*คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	12:03	สุนทร
	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปะอิน M-Thai ปกติ	12:07	สุนทร
	*คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	13:07	สุนทร
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปะอิน มีงานชุดซ่อมผิวถนนเล็ก 0.3 ม. ถ.โรจนะ B หน้า บ.Fuokawa ในพื้นที่แนวท่อที่ก่อสร้าง 160 มม. พื้นที่จุด 8ตาม Permit 65-roj-ex-0459 และมีงานโครงการ ยี่โน วันที่ รื้อถอน Sheet Pile ตาม Permit 65-roj-ex-0457 นอกนี้ปกติ	13:33	สุนทร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
19-มี.ค.-22	*คุณ ศิวกะ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:17	คุณธ
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	14:45	คุณธ
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก บางจาก ปกติ	15:56	คุณธ
20-มี.ค.-22	*คุณ พิทักษ์พล แจ้ง เข้าตรวจสอบอุปกรณ์ ในสถานี OTS-ROU1-2.OTS-NVK.PRS5	9:00	นิติชัย
	*คุณ จรัส แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง.OTS-LKB ปกติ	9:40	นิติชัย
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง Survey นิคมฯ เขมราฐ ปกติ	11:40	นิติชัย
	*คุณ จรัส แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี Mhai.เส้น OTS-BPL ปกติ	11:58	นิติชัย
	*คุณ เอลิม แจ้ง Survey นิคมฯบางปู บางปูเหนือ.เส้นแพทษา.คลองชุด BV#10.บางปูใหม่ ปกติ	12:42	นิติชัย
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้ง Survey นิคมฯโรงงานต่อเนื่องงานชุดซ่อมถนนผิวลึกล0.3 m.ถนนโรงงานB หน้าYokkawa ในพื้นที่แนวท่อขนาด 8.0x8.0x0.3 m permit.65.roj.ex.0459 นอกเหนือปกติ	13:42	นิติชัย
	*คุณ ศิวกะ แจ้ง Survey นิคมฯ นวนคร.บางกะปิ.เส้น รังสิต ปกติ	13:50	นิติชัย
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้ง Survey นิคมฯ บางปะอิน.เส้นเขียงราก-BBF ปกติ	14:00	นิติชัย
21-มี.ค.-22	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:58	สิทธิกร
	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ .เส้น OTS-LKB ปกติ	10:34	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเขมราฐ WES ปกติ	10:42	สิทธิกร
	*คุณ รวิศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:06	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	11:22	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททษา คลองชุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:22	สิทธิกร
	*คุณ โชติณรินทร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:57	สิทธิกร
	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งแผนเข้า PM สถานี OTS-BKD	11:58	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:11	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:11	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ	12:18	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:23	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงงาน แจ้งเปิดpermit.65.roj.ex.0459		
	งานชุดซ่อมถนนroute007ถนนโรงงานBหน้าYokkawa ในพื้นที่แนวท่อขนาด 8.0x8.0x0.3 m.		
	งานก่อสร้างวางท่อก๊าซ โครงการ ยี่โถ วันนี้หยุดทำงาน จดขึ้นในพื้นที่ปกติ	15:16	สิทธิกร
	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเสร็จงานเข้า PM สถานี OTS-BKD	15:37	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
22-มี.ค.-22	*คุณ โชติณรินทร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:17	สิทธิกร
	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งขอตรวจสอบห้อง RTU ที่ OTS-BKD และ PRS#4	10:18	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททษา คลองชุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:25	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจหาแนวท่อก๊าซ Steel Pipe ขนาด 6" 4" สลักบางพลีถึง Swan 2		
	จำนวน 15 จุด กรม.MAXIMAP เลขที่ Permit No.65-BPL-EX-0308	10:49	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงงาน งานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่โถ permit.65.roj.ex.0457 วันนี้ถึงทราฟฟิกเพิ่มและบดอัดให้เต็มและเตรียมพื้นที่วางท่อด้านบน จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ		
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:19	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	11:46	สิทธิกร
	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น M-Thai ปกติ	11:46	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ .เส้น OTS-LKB ปกติ	11:48	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานเปลี่ยน turbine meterโรงงาน Malignon เนื่องจากครบกำหนดduecalibra	11:55	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL Swan มีงานชุดสำรวจหาแนวท่อ ก๊าซตาม Permit No.0308 นอกเหนือปกติ	12:02	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:12	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานี OTS-NVK	12:13	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเขมราฐ WES ปกติ	12:31	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ	13:15	สิทธิกร
	*คุณ โชติณรินทร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:54	สิทธิกร
	*คุณ โชติณรินทร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:36	สิทธิกร
	*คุณจรัส แจ้งเข้าตรวจสอบสถานี OTS-BV#10 พร้อมกับ OMG คุณ วิโรจน์ โฉมิตสกุล	14:14	สิทธิกร
	*คุณจรัส แจ้งออกจากพื้นที่ OTS-BV#10	14:42	สิทธิกร
	*OMG คุณ วิโรจน์ โฉมิตสกุล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานี OTS-BPL	15:21	สิทธิกร
23-มี.ค.-22	*AIS แจ้งเริ่มงานปรับปรุงระบบ	0:29	องอาจ
	*AIS แจ้งเสร็จงานปรับปรุงระบบ สัญญาณปกติ	3:30	องอาจ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก บางจาก ปกติ	9:54	สิทธิกร
	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ .เส้น OTS-LKB ปกติ	9:58	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าเข้า PM ระบบ SCADA ที่ OTS-ROU#1.2 PRS#5	10:00	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททษา คลองชุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:14	สิทธิกร
	*คุณ รวิศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:17	สิทธิกร

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
23-มี.ค.-22	"คุณ พัทธ์ภัทล แฉ่งเข้าตรวจสอบอุปกรณ์สถานี PPS#4	10:22	สัทธิกร
	"คุณ เฉลิม แฉ่งงานดูแลซ่อมท่อประปา 300 มม.หน้าทางเข้า บ.UNION BPM ตาม Permit.65-bpm-ex-0396	10:52	สัทธิกร
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	10:53	สัทธิกร
	"คุณ พัทธ์ภัทล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯหนองปรือ	11:25	สัทธิกร
	"คุณ โชติณรินทร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ ปกติ	11:29	สัทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน มีประสานงานดูแลท่อและพื้นที่ทำงานโครงการขอใบความเฝ้าสูง จุดอื่นในพื้นที่ปกติ		
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ	11:37	สัทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน มีงานตามPermit 0396 นอกจากนี้ ปกติ	11:44	สัทธิกร
	"คุณ โชติณรินทร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน	11:45	สัทธิกร
	"คุณ โชติณรินทร์ แฉ่งขอเข้าตรวจสอบห้อง RTU ที่ OTS-BKD	11:57	สัทธิกร
	"คุณ มณฑล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ OTS-BPL Swan มีงานดูแลสำรวจแนวท่อ		
	ก๊าซตาม Permit No.0308 นอกจากนี้ปกติ	11:59	สัทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน มีงานตามPermit 0396 นอกจากนี้ ปกติ	11:59	สัทธิกร
	"คุณ เฉลิม แฉ่งงานดูแลซ่อมท่อประปา 300 มม.หน้าทางเข้า บ.UNION BPM		
	ตาม Permit.65-bpm-ex-0396 พบจุดรั่วที่ air valve แก้ไขเสร็จแล้ว กลับคืนพื้นที่ งาน	12:19	สัทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโชนะ มีประสานงานชี้แนวท่อภายในโรงงาน bestex. งานต่อเนื่องก่อสร้างท่อก๊าซโครงการ ยี่หอ permit.65.roj.ex.0457 วันนี้ บ่อนอกย้ายแผ่น sheetpile ไปในเตรียมพื้นที่วางสถานีจุดอื่นในพื้นที่ปกติ		
	"คุณ มณฑล แฉ่งงาน Verify ท่อแนวท่อก๊าซ Permit No.0308วันนี้จุดที่ 12 ยังไม่เจอหาใหม่ต่อพุ่ง	14:33	สัทธิกร
	"คุณ สุริยะ แฉ่งเสร็จงาน PM ระบบ SCADA ที่ OTS-ROU#1,2 PPS#5	16:09	สัทธิกร
	"คุณ สิริโชนะ แฉ่งเข้า OTS-RST เพื่อทำการซ่อม RSP	16:17	สัทธิกร
24-มี.ค.-22	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น พรหมฯ คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:22	สัทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	10:22	สัทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโชนะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างท่อก๊าซโครงการ ยี่หอ permit.65.roj.ex.0457 วันนี้ บ่อนอกยังไม่มีการทำงาน ส่วนบ่อในเตรียมพื้นที่วางแบบฐาน สถานี จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	10:54	สัทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ		
	"คุณ มณฑล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ OTS-BPL Swan มีงานดูแลสำรวจแนวท่อ	10:54	สัทธิกร
	ก๊าซตาม Permit No.0308.ท่อประปาบริเวณหัวมุม Soi 6/2 หน้า บ.Nisshimbo แฉ่งไปทาง Gusco Bpi ว่าก่อนเริ่มงานซ่อมท่อน้ำประปาไปแจ้ง NGD ล่วงหน้าทาง Gusco Bpi รับทราบ	11:24	สัทธิกร
	"คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:36	สัทธิกร
		11:44	สัทธิกร

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
24-มี.ค.-22	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน ปกติ	11:53	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางใหม่ ปกติ	11:59	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	12:06	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงจาก บางจาก ปกติ	12:42	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:30	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์" แจ้งประสานงาน งานขยายถนน ทางหลวงหมายเลข 3 สุขุมวิทบางปูใหม่ ที่จะมีผลกระทบ กับ ท่อก๊าซ Service Line ของเขียงร่วม กับ บริษัทกรีนไลฟ์. ทำการวัด จาก Center Road เข้ามา 33 เมตร เป็นจุด สิ้นสุดบริเวณขยายถนน จุดที่จะหาขอยกข้ามจุดที่ 2 ที่มีผลกระทบและใกล้กับแนวท่อก๊าซ 4 นี้ไปโรงปรอทบริเวณตรงข้ามกับ สถานีตำรวจบางปู เพื่อเห็น Center ของตอมือสะพานลอย ห่างจากแนวท่อก๊าซประมาณ 1.5 เมตร ส่วนเสาเดิม ที่ใกล้กับแนวท่อก๊าซ ด้านข้างเสาเดิม ห่างจากท่อก๊าซประมาณ 30 เซนติเมตร	13:55	สิทธิกร
25-มี.ค.-56	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:27	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	15:05	สิทธิกร
	"คุณ นพดล แจ้งงาน Verify ทานแนวท่อก๊าซ Permit No.0308 จุดที่ 14.15 วันนี้อยู่ไม่พบจะทำการหาต่อในวันรุ่งขึ้น	16:08	สิทธิกร
	"ประจักษ์" แจ้งไม่มีชุดไปไม่พบส่งออกบางปูบริษัท มีนเทค เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสองแล้ว	23:07	องอาจ
	"สุพรรณ" แจ้งควบคุมเพลิงไหม้ไว้แล้วและไม่มีกลุ่มควันดับเพลิงอีกคนนำเสียงไว้อยู่	23:22	องอาจ
	"ประจักษ์" แจ้งทีมงานแจ้ง จนท ดับเพลิงควบคุมไฟได้ในโรงของโรงงานได้แล้ว	1:15	องอาจ
	"คุณ นพดล แจ้งงาน Verify ทานแนวท่อก๊าซ 4" 6"จุดที่ 14, 15 ตาม Permit 65-bpl-ex-0308	9:48	สุนทร
	"คุณ จรัส" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-LKB ลอดกรุง ปกติ	9:58	สุนทร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:17	สุนทร
	"คุณ จรัส" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:49	สุนทร
26-มี.ค.-56	"คุณ อภิเชษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯมหาสารคาม WES ปกติ	10:53	สุนทร
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ๓.6-14, เขตส่งออก นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:58	สุนทร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต, นิคมฯนวนคร ปกติ	11:09	สุนทร
	"คุณ เอลิม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ๓.1-5 ปกติ	11:21	สุนทร
	"คุณ พิทักษ์พล" เข้าเปลี่ยนลมที่ PRS#6	11:32	สุนทร
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai มีงานตาม Permit 65-bpl-ex-0308 นอกพื้นที่	11:50	สุนทร
27-มี.ค.-56	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททกษา TDC คลองชุด เส้น BV#10 ปกติ	11:54	สุนทร
	"คุณ เอลิม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางใหญ่ ปกติ	11:54	สุนทร

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-มี.ค.-56	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:59	สุเมธ
	*คุณ พัทธ์พัทธ์ เข้าเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ PRS#5 เสริมแล้ว	12:00	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจชะนะ มีงานวางท่อก๊าซโครงการ ยี่ไข่ วันนี้ บ่อ		
	นอกยังไม่มีการทำงาน, ส่วนบ่อในเตรียมพื้นที่วางแบบฐานสถานี งานตาม Permit 65-roj-ex-0457		
	นอกนั้นปกติ	13:16	สุเมธ
	*คุณ กฤษดา ทำ Diagnostic Test ที่ OTS-Hsie	13:35	สุเมธ
	*คุณ กฤษดา ทำ Diagnostic Test ที่ OTS-Hsie เสริมแล้ว	14:35	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก ปกติ	14:51	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	15:14	สุเมธ
	*เบอร์ฉุกเฉิน 027094670 ใช้งานไม่ได้แจ้ง Call Center TOT รับทราบ ต้องรอวันจันทร์ เพื่อแจ้งศูนย์		
	ที่รับผิดชอบ ส่วนเบอร์ 027094671, 038458258 ใช้งานปกติ	18:00	สุเมธ
	*OTS-LKB Link L Down ทาง UIH รับทราบ	18:00	สุเมธ
	*ที่ PRS#5 Fire Alarm แจ้งทางคุณ สุริยะ รับทราบ	18:36	สุเมธ
	*OTS-LKB Link L Normal	20:18	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ เข้าเช็คอุปกรณ์กับทาง UIH ที่ OTS-LKB (Up-Down)	21:35	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ แจ้งอาการ Up-Down ยังแก้ไขไม่ได้รอเปลี่ยนอุปกรณ์เป็น Modem 4G หรือรอเดินสาย		
	ไฟเบอร์ในนี้ที่ OTS-LKB	22:10	สุเมธ
26-มี.ค.-56	*คุณ จรัส แจ้ง PM ที่ OTS-LKB และ PRS3	8:50	นิติชัย
	*คุณ พัทธ์พัทธ์ แจ้ง เข้าตรวจสอบอุปกรณ์ ในสถานี OTS-RST,OTS-BKD,PRS4	9:30	นิติชัย
	*คุณ พลวัตร แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	10:21	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี,Mhai,เส้น OTS-BPL มีงานชุดสำรวจหาแนวท่อ		
	ก๊าซตาม Permit No.0308 นอกนั้น ปกติ	10:51	นิติชัย
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง Survey นิคมฯ เหนือราช ปกติ	11:00	นิติชัย
	*คุณ สุพรรณ แจ้ง Survey นิคมฯบางปู มีงานติดตั้งเสา Warning sing ที่สามแยก ถนนพัฒนา 1		
	ติดตั้ง 1C Permit 65 BPO EX 0405 นอกนั้น ปกติ	12:03	นิติชัย
	*คุณ สุพรรณ แจ้ง Survey นิคมฯบางปูเหนือ,เส้นแพทฯ,คลองขุด,BV#10,บางปูใหม่ ปกติ	14:00	นิติชัย
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯโจชะนะ มีงานก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่ไข่		
	permit 65.roj.ex.0457 นอกนั้นปกติ	14:10	นิติชัย
	*คุณ พัทธ์พัทธ์ แจ้ง Survey นิคมฯ นวนคร,บางกะดี,เส้น รังสิต ปกติ	14:20	นิติชัย
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯบางปะอิน,เส้นเชียงราก-BBF ปกติ	14:40	นิติชัย

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
27-มี.ค.-22	*คุณ สุริยะ เข้า OTS-LKB ติดตั้ง Modem 4G กับทาง UIH	9:10	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB มีงานต่อเส้นเข้าบ่อพัก		
	ที่น้ำในบริเวณปากทาง 0.81 ของทาง Gusco Lkb ไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	9:49	สุเมธ
	*คุณ พัทธ์พัทธ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	9:59	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก ปกติ	10:30	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ เข้า OTS-LKB ติดตั้ง Modem 4G กับทาง UIH เสริมแล้ว	10:35	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้งงาน Verify หาแนวท่อก๊าซจุดที่ 1 ตาม Permit 65-bpl-ex-0308	10:35	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	10:41	สุเมธ
	*คุณ พัทธ์พัทธ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:55	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู, นิคมฯบางปูเหนือ, 3.TDC Steel ปกติ	11:06	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:43	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทฯ,คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:46	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหนือราช WES ปกติ	11:52	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:40	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานตาม Permit 65-bpl-ex-0308, M-Thai		
	ปกติ	13:48	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจชะนะ มีงานวางท่อก๊าซโครงการ ยี่ไข่ วันนี้ บ่อ		
28-มี.ค.-22	นอกยังไม่มีการทำงาน, ส่วนบ่อในปรับปรุงพื้นที่รอบฐานคอนกรีต งานตาม Permit 65-roj-ex-0457 นอก		
	นั้นปกติ	14:16	สุเมธ
	*คุณ พัทธ์พัทธ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	15:19	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ เข้าที่ PRS#5 Reset สัญญาณ Fire Alarm	16:00	สุเมธ
	*คุณ พัทธ์พัทธ์ แจ้ง เข้าตรวจสอบอุปกรณ์ ในสถานี PRS#4	9:30	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี,Mhai,เส้น OTS-BPL มีงานชุดสำรวจหาแนวท่อ		
	ก๊าซตาม Permit No.0308 นอกนั้น ปกติ	11:23	นิติชัย
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง Survey นิคมฯ เหนือราช ปกติ	11:30	นิติชัย
	*คุณ เฉลิม แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	12:00	นิติชัย
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Survey นิคมฯบางปู,บางปูเหนือ,เส้นแพทฯ,คลองขุด,BV#10,บางปูใหม่ ปกติ	12:04	นิติชัย
	*คุณ สุริยะ แจ้ง เข้า PRS#5 แก้ไข Fire Alarm	12:10	นิติชัย
	*คุณ โชติเมธีนทร์ แจ้ง เข้า PM ที่ OTS-NVK	12:15	นิติชัย
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯนวนคร แจ้งเริ่มงานโครงการสำรวจหาแนวท่อเพื่อ water jet		
	หาตำแหน่งและระดับความลึกท่อก๊าซ12"(ข้ามทางรถไฟ(ส่งงานคร)permit 65.nvk.ex.0460	12:19	นิติชัย



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
28-มี.ค.-22	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯโจงะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างทางท่อก๊าซโครงการ ยี่โน่ permit.65.roj ex.0457 นอกพื้นที่ PRS#5	13:58	นิติชัย
	"คุณ สุริยะ แจ้ง เศรษฐกิจ เสริมสร้าง	14:00	นิติชัย
	"คุณ พิทักษ์พล แจ้ง Survey นิคมฯบางกะปิ.เส้นรังสิต	15:15	นิติชัย
	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯบางปะอิน.เส้นเชียงราก-BBF ปกติ	15:20	นิติชัย
	"คุณ อดิเรกพงศ์ แจ้ง เศรษฐกิจ ส่วรวพพ.มีน้ำต่อ OTS-NVK	16:40	นิติชัย
	"คุณ นพดล แจ้งประสานงานกับทาง กฟน. เรื่องงานโครงการต้นท่อยุสสายไปใต้ดินในพื้นที่นิคมฯLK	9:47	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มงานโครงการสำรวจหาแนวท่อในพื้นที่สันเขื่อนนคร(ทางข้ามรถไฟ)เพื่อwater jet		
29-มี.ค.-22	หน้าตำแหน่งและระดับความลึกท่อก๊าซ12"(ข้ามทางรถไฟสันเขื่อนนคร)permit.65.nvk.ex.0460	10:13	สิทธิกร
	"คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:14	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู BPO SOI 6-14, เขตส่งออก ปกติ	10:18	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	10:18	สิทธิกร
	"คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งขอเข้าห้อง ru os roj 1.2 prs5 เพื่อเข้าตรวจสอบก๊าซ	10:18	สิทธิกร
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:18	สิทธิกร
	"คุณ อดิเรกพงศ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:51	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	11:01	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:19	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:38	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:38	สิทธิกร
	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าอาคารวัด CP ที่ OTS-WES เพื่อนำไปใช้งานที่ OTS-ACR#2	11:53	สิทธิกร
	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งขอเข้าห้อง ru PRS#4 เพื่อเข้าตรวจสอบก๊าซ	11:58	สิทธิกร
	"คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร มีงานทางรถไฟใต้ดินนิคม		
	"คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจงะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างทางท่อก๊าซโครงการ	12:57	สิทธิกร
	ยี่โน่ permit.65.roj ex.0457 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ		
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:26	สิทธิกร
30-มี.ค.-22	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู BPO SOI 1-5 ปกติ	13:40	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ	14:11	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	15:28	สิทธิกร
	"คุณ อดิเรกพงศ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	9:21	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มงานโครงการสำรวจหาแนวท่อในพื้นที่สันเขื่อนนครเพื่อwater jet		
	หน้าตำแหน่งและระดับความลึกท่อก๊าซ12"(ข้ามทางรถไฟสันเขื่อนนคร) permit.65.nvk.ex.0460	9:37	สิทธิกร
	"คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตรวจสอบสายไฟของแอร์ที่ PRS#2	9:53	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
30-มี.ค.-22	"คุณ นพดล แจ้งงานชุด Verify หาแนวท่อก๊าซจุดที่ 1 ที่ยังไม่พบ ทำการขยับตำแหน่งย้ายจุดมาหาตำแหน่งจุดใกล้เคียง	10:03	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู BPO ปกติ	10:26	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	10:39	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:11	สิทธิกร
	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	11:24	สิทธิกร
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:30	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู OTS-BPL เส้น M-Thai Swan		
	มีงานชุดสำรวจหาแนวท่อก๊าซตาม Permit No.0308 นอกจากนี้ ปกติ	11:37	สิทธิกร
	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งขอเข้าห้อง ru PRS#4 เพื่อเข้าตรวจสอบก๊าซ	11:39	สิทธิกร
	"คุณ อดิเรกพงศ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:41	สิทธิกร
	"คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานที่ PRS#2	12:20	สิทธิกร
	"คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร มีงานทางรถไฟใต้ดินนิคม		
	นคร) จุดอื่นในนิคมนคร ปกติ	12:21	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	12:27	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:04	สิทธิกร
31-มี.ค.-22	"คุณ นพดล แจ้งงานชุด Verify หาแนวท่อก๊าซจุดที่ 1 ในพื้นที่ปกติ 4" พบแนว slab ขนาด 50x50 Cm และแผ่น Warning Tape ความลึก 2.00 เมตร	13:26	สิทธิกร
	"คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจงะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างทางท่อก๊าซโครงการ		
	ยี่โน่ permit.65.roj ex.0457 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:39	สิทธิกร
	"คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:56	สิทธิกร
	"คุณ สุริยะ แจ้งเข้าอาคาร Fire Alarm ที่ OTS-LKB และเข้าแก้ไขแอร์ในพื้นที่ PRS#3		
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน BPO SOI 10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:05	สิทธิกร
	"คุณ นพดล แจ้งงานต่อเนื่องPermit.0308 ชุดสำรวจหาแนวท่อก๊าซวันนี้หาจุดที่ 2 และต่อ	10:12	สิทธิกร
	Permit สิ้นสุดวันนี้		
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Os Bkd ทาง ปกติ เขต 6 เข้ามาซ่อม plug valve 1/2" จุดที่รั่วในบริเวณวาล์ว 12" เข้าใจไฟฟ้า	10:24	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู BPO SOI 6-14, เขตส่งออก ปกติ	11:03	สิทธิกร
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES แจ้งงานเจาะดินท่อลอด(HDD)เพื่อ		
	วางสายFiber Opticบริเวณใกล้แนวท่อก๊าซMPL-HDPE 110MM.ระหว่างช่วงบ่อวาล์ว 151, 152		
	#PEMIT 65-WES-EX-0265	11:03	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-เม.ย.-22	"คุณ สุริยะ" ทำการตัดยอดการให้ก๊าซพื้นที่ โซนเหนือ	8:35	ลิทธิกร
	"คุณ ศิริโรจน์" ทำการตัดยอดการให้ก๊าซที่ OTS-BV#10,BPL,LKB	8:53	ลิทธิกร
	"คุณ อภิเชษฐ์" ทำการตัดยอดการให้ก๊าซพื้นที่ OTS-Hesie	9:25	ลิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู BPO SOI 4-14, เขตส่งออก ปกติ	9:52	ลิทธิกร
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่นิคม ปกติ	10:21	ลิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชื้องราก บางจาก ปกติ	10:22	ลิทธิกร
	"คุณ เฉลิม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:25	ลิทธิกร
	"คุณ อภิเชษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES แจ้งงานเจาะดินหาลอด(HDD)เพื่อวางสายFiber Opticบริเวณใกล้แนวท่อก๊าซMPL,HDPE110MM.ระหว่างช่วงโวลล์151,152		
	#PEMIT 65-WES-EX-0267		
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	10:32	ลิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีประสานงานร่วมกับ กปน.งานวางท่อน้ำประปาใหม่เพื่อทำงานขยายถนนหมายเลข3 นอกจากนี้ปกติ	11:06	ลิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงนะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการอีโค่ permit.65.roj.ex.0457 ปิดใหม่เป็น permit.65.roj.ex.0461 วันนี้ บ่อนอกหลบพายุเพิ่มเติม ส่วนบ่อในติดตั้งguard post และเสาป้ายแนวท่อจุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:22	ลิทธิกร
	"คุณ เฉลิม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรราชา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:38	ลิทธิกร
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ		
	งาน water jet ด้านหลังนิคมยังดำเนินการค้นหาอย่างต่อเนื่อง	12:01	ลิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู BPO SOI 1-3 ปกติ	12:13	ลิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:02	ลิทธิกร
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:44	ลิทธิกร
	"คุณ ศิริโรจน์" ทำการตัดยอดการให้ก๊าซที่ OTS-RST เนื่องจากอาจไหลล้นข้อมูลมาไม่ครบ	14:15	ลิทธิกร
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:43	ลิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์"แจ้ง up date งานwater jet แนวท่อทางข้ามรถไฟห้วยหลวงนครแจ้งปิด permit.65nvk.ex0460 ปิดเป็น permit.65.nvk.ex0562	15:42	ลิทธิกร
2-เม.ย.-22	"คุณ พิทักษ์พล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชื้องราก บางจาก ปกติ	9:55	ภูรินทร์
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานชุดซ่อมบำรุงระบบจ่ายน้ำของนิคมเปลี่ยนอุปกรณ์และประตูน้ำในขนาบแนวท่อก๊าซ Hdpe 160mm.Mpl และแนวท่อก๊าซเหล็ก 10" Mpl ถนนนวนคร 5/6 permit. 65-NVK-EX-0369	10:00	ภูรินทร์
	"คุณ พลวัตร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	10:21	ภูรินทร์

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
31-มี.ค.-22	"คุณ นพดล" แจ้งงานต่อเนื่องPermit.0308 จุดที่ 2 พบความลึกแผ่น slab ลึก 1.85 เมตร และความลึกหลังท่อก๊าซ 4" ลึก 2.17 เมตร	11:05	ลิทธิกร
	"คุณ สุริยะ" แจ้งทำการทดสอบสัญญาณ Fire Alarm ที่ OTS-LKB ผลการทดสอบปกติ เสร็จงาน	11:14	ลิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชื้องราก บางจาก ปกติ		
	ส่วนงานwater jet กำลังย้ายจุดทำไปจุดที่วัดข้างนิคมนวนคร	11:35	ลิทธิกร
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	11:44	ลิทธิกร
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan		
	มีงานชุดสำรวจหาแนวท่อก๊าซตาม Permit No.0308 นอกจากนี้ ปกติ	12:01	ลิทธิกร
	"คุณ เฉลิม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	12:03	ลิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู BPO SOI 1-5 ปกติ	12:06	ลิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:06	ลิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	12:07	ลิทธิกร
	"คุณ สมชาย" แจ้งเข้าทำ PM Diact ที่ PRS#2	13:10	ลิทธิกร
	"คุณ นพดล" แจ้งงานต่อเนื่องPermit.0308 จุดที่ 4 พบความลึกแผ่น slab ลึก 1.25 เมตร และความลึกหลังท่อก๊าซ 8" ลึก 1.67 เมตร	13:40	ลิทธิกร
	"คุณ โชติณรินทร์" แจ้งขอเข้าเก็บงานที่ OTS-NVK	13:48	ลิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงนะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการอีโค่ permit.65.roj.ex.0457 วันนี้บ่อนอกไม่มีกิจกรรมในส่วนบ่อในติดตั้งguard post ครอบฐานคอนกรีต จุดอื่นในพื้นที่ปกติ		
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:51	ลิทธิกร
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:23	ลิทธิกร
	"คุณ วุฒิชัย" แจ้ง Update ซ่อม plug valve 1/2 นิ้ว เขต 6 ก่อนเข้าโรงไฟฟ้า บางกะดี แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว วิธีการซ่อมคือการติดตั้ง clamp ที่วาล์ว 1/2 นิ้ว แล้วอัด compound เข้าไปที่ 800 psi	14:37	ลิทธิกร
	"คุณ นพดล" แจ้งงานต่อเนื่องPermit.0308 จุดที่ 5 พบความลึกแผ่น slab ลึก 1.61 เมตร และความลึกหลังท่อก๊าซ 6" ลึก 2.05 เมตร	14:55	ลิทธิกร
	"คุณ สมชาย" แจ้งเสร็จงานเข้าทำ PM Diact ที่ PRS#2	14:58	ลิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์" แจ้ง ปิดระบบ cp เลี้ยงท่อเส้น ots นวนคร ขั้วตรวจ วันรุ่งขึ้นจะลงหาแนวท่อแบบoff line ดูตัว @งานwater jet	14:55	ลิทธิกร
		19:00	ลิทธิกร

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
2-เม.ย.-22	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานี OTS-BKD	10:22	วินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	10:58	วินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	11:00	วินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:31	วินทร์
	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	11:39	วินทร์
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ	11:59	วินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:02	วินทร์
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ มีงานต่อเนื่องสร้างวางท่อก๊าซโครงการ		
	อีโน permit 65.roj.ex.0461 วันที่ 12 มิ.ย. 2561 ไม่มีดำเนินการ ไม่มีการตรวจเช็ค ส่วนด้านในเริ่มติดตั้ง Guardrail และ		
	ที่ไฟฟ้า มาดูหน้างานเพื่อเตรียมของติดตั้ง Ground MRS จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:18	วินทร์
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	14:05	วินทร์
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:34	วินทร์
	*คุณ ศิวก รแจ้งงานต่อเนื่อง water jet หาแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ		
	ระดับความลึก 12.40m. จากพื้น จุดที่ 1 หลุมที่ 7 บริเวณเอ็นปกติ	14:47	วินทร์
3-เม.ย.-22	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	14:52	วินทร์
	*คุณ ศิวก รแจ้งวันมีช่วงเวลาประมาณ 22.00น. จะมีงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้า Hdpe ของแขวง		
	การทางใหม่ ดัดข้ามผ่านบมหลังแนวท่อก๊าซเหล็ก 10" Mpl 3จุด ช่วง กม 36+000-37+400 ถ้า		
	เริ่มงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง		
	*คุณ ศิวก รแจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน Hdpe 4" ข้ามผ่านบมหลังแนวท่อก๊าซเหล็ก 10"	18:49	วินทร์
	จุดที่ 1 บริเวณ กม.37+050 คูขนานขาเข้า ถ.พหลโยธิน Permit 65-nvk-ex-0370		
		23:42	สุนทร
	*คุณ ศิวก รแจ้งดินก้น HDD ผ่านหลังแนวท่อก๊าซจากพื้นอยู่ที่ 1.30 m. ระดับแนวท่อก๊าซ 10"ตาม		
	แบบ As-Built ลึก 3.80 m. ซึ่งมีระยะห่างระหว่างท่อสายไฟฟ้ากับท่อก๊าซอยู่ 2.50 m. ระยะห่างปลอดภัย	0:59	สุนทร
	*คุณ ศิวก รแจ้งทำการ Reamer พร้อมตั้งท่อ เสริมเรียบร้อย จุดที่ 1 พุ่งนี้ทำท่อ จุด 2 และ 3	2:20	สุนทร
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานี OTS-NVK	10:10	วินทร์
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	10:39	วินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมบางปู รอย 6-14 . เขตส่งออก. เส้นบางปูเหนือ ปกติ	10:43	วินทร์
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวจาก บางจาก บางปะอิน ปกติ	10:43	วินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BV#10. เพชรเกษม . คลองขุด . เส้น TDC STEEL		
	. BPM ปกติ	11:33	วินทร์
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานี OTS-ROJ 1 OTS-ROJ 2 .PRS5	11:40	วินทร์
	*คุณ กฤษดา แจ้ง survey ตรวจสอบแนวท่อก๊าซ นิคมฯ WES ปกติ	11:50	วินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
3-เม.ย.-22	*คุณ พลวัตร Survey แนวท่อก๊าซในนิคมลาดกระบังและ แนวท่อก๊าซเส้น OTS LKB ปกติ	11:51	วินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู รอย 1-5 ปกติ	12:02	วินทร์
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯหนอง มีงานชุดต่อเนื่องซ่อมบำรุงระบบจ่ายน้ำ		
	ของนิคมเปลี่ยนอุปกรณ์และประตูน้ำใหม่ขนาดแนวท่อก๊าซ Hdpe 160mm.Mpl และแนวท่อ		
	ก๊าซเหล็ก 10" Mpl ถนนขนาด 5/6 permit 65-NVK-EX-0369 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:22	วินทร์
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ มีงานต่อเนื่องสร้างวางท่อก๊าซโครงการ		
	อีโน permit 65.roj.ex.0461 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:25	วินทร์
	*PRS 5 -ROJ AC FAIL แจ้งคุณพิทักษ์พลรับทราบเพื่อเข้าตรวจสอบ	13:23	วินทร์
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	13:55	วินทร์
	*PRS 5 -ROJ ไฟฟ้ากลัมาปกติ	14:00	วินทร์
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งวันมีช่วงเวลาประมาณ 22.00น. จะมีงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้า Hdpe ของ		
	แขวงการทางใหม่ ดัดข้ามผ่านบมหลังแนวท่อก๊าซเหล็ก 10" Mpl 3จุด ช่วง กม 36+000-37+400		
	ถ้าเริ่มงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง	14:35	วินทร์
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:48	วินทร์
4-เม.ย.-22	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน Hdpe 4" ข้ามผ่านบมหลังแนวท่อก๊าซเหล็ก		
	10"จุดที่ 1 บริเวณ กม.36+500 คูขนานขาเข้า ถ.พหลโยธิน Permit 65-nvk-ex-0370	22:21	สุนทร
	*คุณ ศิวก รแจ้งทำการ Reamer พร้อมตั้งท่อ เสริมเรียบร้อย จุดที่ 2 ย้ายไปทำจุดที่ 3	2:43	สุนทร
	*คุณ ศิวก รแจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน Hdpe 4" ข้ามผ่านบมหลังแนวท่อก๊าซเหล็ก 10"		
	จุดที่ 3 บริเวณ กม.35+850 คูขนานขาเข้า ถ.พหลโยธิน Permit 65-nvk-ex-0370	3:36	สุนทร
	*คุณ ศิวก รแจ้งดินก้น HDD จุดที่ 3 ผ่านหลังแนวท่อท่อก๊าซจากพื้นอยู่ที่ 1.00 m. ระดับแนวท่อก๊าซ		
	10"ตามแบบ As-Built ลึก 2.10 m. ซึ่งมีระยะห่างระหว่างท่อสายไฟฟ้ากับท่อก๊าซอยู่ 1.10 m.	4:33	สุนทร
	*คุณ ศิวก รแจ้ง HDD จุดที่ 3 ยังไม่เสร็จงานติดปัญหาเรื่องจราจร ปริมาณรถเริ่มเยอะ จึงหยุดทำ		
	ก่อนวันมีรุ่งนี้ 22.00 น. เริ่มใหม่	5:20	สุนทร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PRS 2 พ.ฯ ผรม. เข้าซ่อมสายไฟ	9:51	วินทร์
	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:57	วินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู BPO SOI 8-14. เขตส่งออก ปกติ		
	มีงานชุดทำเกรดเรียบ SOI 9C ตอนบนหน้าเลน 3 Permit No. 65-BPO-EX-0247	10:27	วินทร์
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง survey ตรวจสอบแนวท่อก๊าซ นิคมฯ WES ปกติ	10:40	วินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ . เส้น OTS-LKB ปกติ	10:49	วินทร์
	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:54	วินทร์
	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมบางปู รอย 1-7 ปกติ	11:31	วินทร์

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
4-เม.ย.-22	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:45	ผู้ปฏิบัติงาน
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บริษัทพินลมดาเข้าตัดหญ้าและทำความสะอาดที่ PRS2		ผู้ฝึก
	Permit no. 65-BPO-CD-0075		ผู้ฝึก
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:19	ผู้ฝึก
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรงเจ งานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ	12:31	ผู้ฝึก
	อีโหม permit.65-roj.ex.0461 วันมีด้านนอก ไม่มีกิจกรรมครบ ส่วนด้านในเริ่มติดตั้ง Guardrail		
	และที่ไฟฟ้า มาดูหน้างานเพื่อเตรียมของติดตั้ง Ground MRS จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:54	ผู้ฝึก
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:35	ผู้ฝึก
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ ที่นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ		
	บักเสาไฟฟ้าเพิ่มเติมที่ kp3-784ในวันพรุ่งนี้จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	13:53	ผู้ฝึก
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	15:55	ผู้ฝึก
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก, บางปะอิน ปกติ	14:08	ผู้ฝึก
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บริษัทพินลมดาเข้าตัดหญ้าและทำความสะอาดที่ PRS1		
	Permit no. 65-BPO-CD-0075	14:22	ผู้ฝึก
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:35	ผู้ฝึก
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บริษัทพินลมดาเข้าตัดหญ้าและทำความสะอาดที่ OTS BV 10		
	Permit no. 65-BPO-CD-0075	16:16	ผู้ฝึก
	"คุณ สุริยะ แจ้งสำนักงาน PRS 2 พว ผรม. เข้าซ่อมสายไฟ	16:20	ผู้ฝึก
	"PRS 5 -ROJ AC FAIL แจ้งการไฟฟ้าเพื่อเข้าตรวจสอบ และ แจ้งคุณภาณุรักษ์ รับทราบ	17:22	ผู้ฝึก
	"PRS 5 -ROJ ไฟฟ้ากลับมาปกติ	17:45	ผู้ฝึก
	"เบอร์รักเงินตอนนี้ใช้งานไม่ได้ทั้งหมดยกเว้น NT Contact Center 1888 รับเรื่องเพื่อตรวจสอบแล้ว	20:27	ผู้ฝึก
	"คุณ ศิวกร แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน Hdpe 4" ข้ามผ่านบ่อน้ำแนวท่อก๊าซหลัก 10"		
	จุดที่ 3 บริเวณ กม.35+850 คูขนานขาเข้า ถ.พหลโยธิน Permit 65-nvk-ex-0370	9:57	ผู้ฝึก
5-เม.ย.-22	"คุณ ศิวกร แจ้ง HDD จุดที่ 3 ทำการ Reamer พร้อมตั้งท่อ เสริมรับร้อย, แจ้งปฏิบัติงานตาม Permit		
	65-nvk-ex-0370	2:14	ผู้ฝึก
	"คุณ นพดล แจ้ง บริษัทพินลมดาเข้าตัดหญ้าและทำความสะอาดที่ OTS-LKB . PRS #3		
	Permit 65-LKB-CD-0076	9:20	ผู้ฝึก
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:36	ผู้ฝึก
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ มีงานตาม		
	Permit 65-LKB-CD-0076	10:11	ผู้ฝึก
	คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตรวจสอบ CCTV OTS BKD	10:34	ผู้ฝึก

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
5-เม.ย.-22	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ บริเวณวาล์ว 12" เข้าโรงไฟฟ้าพื้นที่ ois bkd หลังจากทางปตท เขต 6 เข้ามาซ่อมตัวplug valve 1/2" ยังมีการรั่วซึม	10:34	ภูรินทร์
	"คุณ ประชาธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูใหม่ ปกติ	10:42	ภูรินทร์
	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง survey ตรวจสอบแนวท่อก๊าซ นิคมบางปูใหม่ WES ปกติ	11:26	ภูรินทร์
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ เชื้อรงจากแจ้ง งานชุดติดตั้งเสาไฟฟ้า22kv กฟภ.บางปะอิน		
	เพิ่มเติมที่kp3-784 คูขนานแนวท่อ10"ช่วง1.2mในพื้นที่ permit.65-bpi-ex-0463 จุดอื่นในพื้นที่ไป	11:28	ภูรินทร์
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:37	ภูรินทร์
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู เขตส่งออก ปกติ มีงานชุดทำกราดเรียบ		
	Soi9C ต่อกันพัฒนา3 Permit No. 65-BPO-EX-0247	11:38	ภูรินทร์
	"คุณ นพดล แจ้ง บริษัทพินลมดาเข้าตัดหญ้าและทำความสะอาดที่ OTS-BPL		
	Permit 65-BPL-CD-0077	11:38	ภูรินทร์
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	11:57	ภูรินทร์
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก, บางปะอิน ปกติ	12:19	ภูรินทร์
คุณ สุริยะ แจ้งสำนักงาน ตรวจสอบ CCTV OTS BKD	12:45	ภูรินทร์	
"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเข้า OTS ROJ 1.2 PRS5	12:46	ภูรินทร์	
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ		
	บริษัทพินลมดาเข้าตัดหญ้าและทำความสะอาดที่ OTS-BPL Permit 65-BPL-CD-0077	13:56	ภูรินทร์
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:08	ภูรินทร์
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรงเจ งานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ		
	อีโหม permit.65-roj.ex.0461 วันมีด้านนอก ไม่มีกิจกรรมครบ ส่วนด้านในเริ่มติดตั้ง Guardrail และติดตั้งHousing MRS จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:42	ภูรินทร์
	"คุณ นพดล แจ้ง ปิด Permit No. 65-LKB-CD-0076 . Permit 65-BPL-CD-0077	15:00	ภูรินทร์
	คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง ปิด Permit no. 65-BPO-CD-0075	15:29	ภูรินทร์
6-เม.ย.-22	"คุณ วีระศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-NVK เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน		สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:37	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:22	สิทธิกร
	"คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชื้อรงจาก บางจาก ปกติ	10:23	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:40	สิทธิกร
	"คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี เขตส่งออก WES ปกติ	11:15	สิทธิกร
	"คุณ วีระศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-Roj#1,2 PRS#5 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน	11:19	สิทธิกร
	"คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:28	สิทธิกร

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
6-เม.ย.-22	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ	11:30	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	11:33	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:38	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้า OTS-LKB เพื่อนำน้ำมันไปเก็บไว้ให้คุณเอดิธเรนทร์	11:44	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:19	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ แจ้งออกจากพื้นที่ OTS-LKB	12:26	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:10	สิทธิกร
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไทรน้อย เนื่องจากก่อสร้างงานท่อก๊าซโครงการ	14:20	สิทธิกร
	อีโให้ permit 65.rj.ex.0461 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:26	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ		
7-เม.ย.-22	*อ.เทพเบอร 027094671 และ 0382584588 ตอนนีสามารถโอนสายมายังเบอร์วีโอ 0811705837		
	ได้ตั้งสองเบอร์แล้วครับ ไมโอนเข้าไปเบอร์ออฟฟิศแล้ว เหลือแต่เบอร์ 027094670 ที่ยังใช้งานไม่ได้		
	ทางเอดิธเรนทร์กำลังตามเรื่องให้อยู่ครับ		
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:14	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	9:52	สิทธิกร
	*คุณ นนดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ	10:34	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานปักเสาไฟฟ้าจำนวน 3 ต้น บริเวณถนนพัฒนา 2 ระหว่างซอย 1C ถึง 3C ริม รางระบายน้ำ แนวเสาไฟฟ้าเดิมห่างจากท่อก๊าซประมาณ 5 เมตรไม่มีผลกระทบ และได้ทำการประสานงานไว้เบื้องต้นแล้ว นอกจากนั้นปกติ	10:45	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	10:59	สิทธิกร
	*คุณ อภิเดช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเขมราฐ WES ปกติ	11:00	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:23	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	11:33	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	11:51	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานท่อรั่วและท่อระบายน้ำบน บริเวณ ถนนM2 หัวมุมสี่จุดตรง Mettel เซตส์ออก	12:09	สิทธิกร
	*คุณ อดิธเรนทร์ แจ้งขอเข้าห้อง RTU ที่ OTS-LKB เพื่อดูระบบ Ordorant	13:11	สิทธิกร
	*คุณ นนดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:12	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PRS#3 พฯ รวมเข้าดูงานที่จะติดตั้งกล้อง CCTV ใหม่	13:42	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	13:59	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร แจ้งpermit ติดตู้ไฟฟ้า เติมเต็ม รังสิต 65-RST-CD-0348.บางกะปิ 65-BKD-CD-0349.	14:23	สิทธิกร

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
7-เม.ย.-22	นคร 65-NVK-CD-0347	14:26	สิทธิกร
	*คุณ อดิธเรนทร์ แจ้งงานติดตั้ง AMR ที่ NGV LKB	14:35	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไทรน้อย เนื่องจากก่อสร้างงานท่อก๊าซโครงการ		
	อีโให้ permit 65.rj.ex.0461 วันนี้อำนาจด้านนอกแบบพร้อมและเตรียมพื้นที่ติดตั้งระบบ และบ่อด้านในติดตั้ง housing MRS จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ		
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เพชรเกษม คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	14:47	สิทธิกร
		16:18	สิทธิกร
	*คุณ จรัส แจ้งเข้า OTS-LKB ตรวจสอบอุปกรณ์รื้อ ผสม.เข้าประเมินดูงานวาล์วที่ Leak และพื้นที่รั่วซึมที่ยังห้อง Ordorant	9:05	สิทธิกร
	*คุณ วาหิต แจ้งเข้า OTS-LKB รว ผสม.	9:41	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:50	สิทธิกร
8-เม.ย.-22	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เชียงราก ปกติ.บางจาก ประสานงานขึ้นแนวร่วมไฟโครงการท่อประปาผ่านแนวด้านบนหลังท่อเพิ่มเติม จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	10:43	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต งานเดิน Leak survey ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ ตามแนวท่อทั้งหมดของรังสิต permit 65-RST-CD-0342 บริเวณอื่นปกติ	10:55	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เพชรเกษม คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:56	สิทธิกร
	*คุณ อภิเดช แจ้งเริ่มงาน commissioning gas จากสถานี OTS-WES ไปยังโรงงาน LLT2 แนวท่อ		
	ก๊าซ HDPE 225MM วาล์วNo.101 ตาม Permit 65-WES-HT-0064 นิคมฯ WES Survey จุดอื่นปกติ	11:01	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานติดตั้งกราฟิกรวที่ 9C แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซนอกจากปกติ	11:05	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:05	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งขอเข้าดู Flow ที่ ห้อง RTU OTS-WES	11:08	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานติดตั้ง psv ที่โรงงานอีโให้ ร่วมกับบริษัท NDT	11:09	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	11:25	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	11:57	สิทธิกร
	*คุณ พิเชษฐ แจ้ง Safety Visit ที่ OTS-RST	13:11	สิทธิกร
	*คุณ อภิเดช แจ้งเสร็จงาน commissioning gas จากสถานี OTS-WES ไปยังโรงงาน LLT2 แนวท่อ ก๊าซ HDPE 225MM วาล์วNo.101 ตาม Permit 65-WES-HT-0064 นิคมฯ WES		
	สถานีวาล์ว No.101 เปิด No.205 ปิด No.206 ปิด No.207 ปิด No.208 เปิด	13:21	สิทธิกร
	*คุณ นนดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:39	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้ง พฯ รวมเข้าซ่อมแอร์ที่ PRS#3	14:24	สิทธิกร
	*คุณ วีรจิรา แจ้งเข้า OTS-NVK เพื่อตรวจสอบค่า Turbine Index ท้ายไป	14:27	สิทธิกร

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
9-เม.ย.-22	เริ่มงานปรับพื้นที่ทำงานฝั่งขวาไม่มีแนวท่อ จุดอิมปกติ	12:19	ลิทธิกร
	"UIH circuit down 552556 สถานีก๊าซ OTS บางกะปิ	12:30	ลิทธิกร
	"UIH Update:552556 สถานีก๊าซ OTS บางกะปิ : ข้างเดินทาง 1 ชม. เพื่อเช็คสายนอก	12:51	ลิทธิกร
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางโพธิ์ นม ปกติ	12:57	ลิทธิกร
	"คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	13:56	ลิทธิกร
	"คุณ จรัล แจ้งงานที่ OTS-LKB ที่ทำวันนี้ เปลี่ยนgasket ท่อPSV. + By Pass PSV Run A, เปลี่ยนลงบอกลัดทางslen.Cleaning. PCV Run A. เพื่อเตรียมรับการหยุดเทศกาลสงกรานต์ครับ	14:18	ลิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	14:18	ลิทธิกร
	"คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	14:23	ลิทธิกร
	"คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ บีโน permit.65.roj.ex.0461 จุดอิมปกติ	14:24	ลิทธิกร
	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ OTS-LKB ปกติ	14:25	ลิทธิกร
	"UIH Update: 09/04/2022 14:58 552556 สถานีก๊าซ OTS บางกะปิ : ปิดงาน Link UP 14.55 น. เนื่องจากDropwire ขาด สาเหตุโดนรถเกี่ยว ข้างจาก box pro ลูบดำ ระยะประมาณ 59 ม. ทำการ ลากคร่อม 50 ม.และตัดต่อใหม่ สัญญาณปกติ	14:58	ลิทธิกร
	"คุณ จรัล แจ้งเสร็จงานที่ OTS-LKB ออกจากพื้นที่	15:41	ลิทธิกร
	"คุณสุริยะ แจ้งเข้าแก้ไขสายสัญญาณ AC,UPS Fail ที่ OTS-LKB เสร็จเรียบร้อยแล้วสัญญาณปกติ	18:29	ลิทธิกร
10-เม.ย.-22	" คุณสนทยา แจ้งงานติดตั้งท่อก๊าซภายใน m.khai kobelco เข้าทำการ ปิดตัวสัญญาณในสถานี MPS แล้วจะทำการวัดค่า%ก๊าซ ตามจุดต่างๆภายในโรงงาน	8:39	ภูรินทร์
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางโพธิ์ นม ปกติ	9:42	ภูรินทร์
	"คุณ เอลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:03	ภูรินทร์
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:18	ภูรินทร์
	"คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เข้มธนากร บางจาก ปกติ	10:29	ภูรินทร์
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เข้มธนากร คอลงชุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:31	ภูรินทร์
	"คุณ เอลิม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:32	ภูรินทร์
	"คุณ สุพรรณ แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:32	ภูรินทร์
	"คุณ เอลิม แจ้งห้องOCพื้นที่#3มีงานเปลี่ยนท่อประปาแนวคลองไม่มีผลกระทบ	11:05	ภูรินทร์
	"คุณ เอลิม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:19	ภูรินทร์
	"คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ นิคมบางกะปิ WES ปกติ	11:22	ภูรินทร์
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	11:40	ภูรินทร์
	"คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางเขิน ปกติ	11:41	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ผู้ปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
10-เม.ย.-22	คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:51	คุณ สุพรรณ
	คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ	12:01	คุณ สุพรรณ
	คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:02	คุณ เจริญ
	คุณ สุพรรณ แจ้งวัด % Gas ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 11% Gas	12:03	คุณ สุพรรณ
	คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:32	คุณ เจริญ
	ตรวจพบ Alarm PCV -001B @ PRS 2 close แจ้งคุณสุพรรณรับทราบ	13:52	คุณ สุพรรณ
	คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	13:59	คุณ สุพรรณ
	คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	14:02	คุณ สุพรรณ
	คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:04	คุณ สุพรรณ
	คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯโรงงานฯ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อที่ก๊าซโครงการ อีโพร perim 65.0j ex.0461 จุดอื่นในพื้นที่ยุติ	14:09	คุณ วีรศักดิ์
	คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง Alarm PCV -001B @ PRS 2 close ปกติ	15:05	คุณ สุพรรณ
	PCV-001B (Alarm) แจ้งคุณ สุพรรณ รับทราบ	20:23	คุณ สุพรรณ
	คุณ สุพรรณ ทำความสะอาดหน้าสัมผัส PCV-001B เสร็จแล้วที่ PRS#2	21:32	คุณ สุพรรณ
11-เม.ย.-22	คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ยุติในนิคม ปกติ	9:50	คุณ สุพรรณ
	คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:07	คุณ เจริญ
	คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	10:24	คุณ สุพรรณ
	คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:25	คุณ นพดล
	คุณ นพดล แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ แจ้งวัด % Gas ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 6% Gas	10:26	คุณ นพดล
	คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ	10:27	คุณ นพดล
	คุณ วีรศักดิ์ แจ้งวัด prs 5 clean sulphur pcv A ก่อนวันหยุดยาวสงกรานต์	10:57	คุณ วีรศักดิ์
	คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:59	คุณ อภิเชษฐ์
	คุณ เจริญ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:02	คุณ เจริญ
	คุณ วีรศักดิ์ แจ้งวัด prs 5 clean sulphur pcv A outlet ลดลงเหลือ 4.5	11:15	คุณ วีรศักดิ์
	คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ยุติในนิคม ปกติ	11:17	คุณ สุพรรณ
	คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ และ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:40	คุณ เจริญ
	คุณ เจริญ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	12:05	คุณ เจริญ
	คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	12:12	คุณ สุพรรณ
	คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:21	คุณ เจริญ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ผู้ปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
11-เม.ย.-22	คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:00	คุณ เจริญ
	คุณ จรัส แจ้งวัด OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานี พร้อมวิศวกร และคุณปราโมท ก่อเกิด	13:06	คุณ จรัส
	คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:24	คุณ นพดล
	คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเสร็จงาน prs 5 clean sulphur pcv A outlet ปกติ	13:33	คุณ วีรศักดิ์
	คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯโรงงานฯ ปกติ	14:01	คุณ สุพรรณ
	ตรวจพบ Alarm PCV -001B @ PRS 2 close แจ้งคุณสุพรรณรับทราบ	14:25	คุณ สุพรรณ
	คุณ เจริญ แจ้งงานชุดท่อประปาถนนพัฒนา3 ช่วงซอย C หน้า FMC. Permit No EX-0397	14:36	คุณ เจริญ
	คุณ สมชาย แจ้งเข้าห้อง Alarm PCV -001B @ PRS 2 close เป็นปกติ	14:56	คุณ สมชาย
	คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	15:08	คุณ สุพรรณ
12-เม.ย.-22	คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:41	คุณ เจริญ
	คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ยุติในนิคม ปกติ	9:54	คุณ สุพรรณ
	คุณ เจริญ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:07	คุณ เจริญ
	คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	10:29	คุณ สุพรรณ
	คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:33	คุณ อภิเชษฐ์
	คุณ เจริญ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:48	คุณ เจริญ
	คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:04	คุณ เจริญ
	คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:05	คุณ นพดล
	คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ยุติในนิคม ปกติ	11:10	คุณ สุพรรณ
	คุณ นพดล แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ แจ้งวัด % Gas ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 0.3% LEL (เปลี่ยนตำแหน่งการวัดห่างจากจุดรั่ว 1 เมตร)	11:24	คุณ นพดล
	คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ	11:24	คุณ นพดล
	คุณ เจริญ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:50	คุณ เจริญ
	คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	12:10	คุณ สุพรรณ
	คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:32	คุณ เจริญ
	คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:15	คุณ เจริญ
	คุณ นพดล แจ้งงานที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	13:24	คุณ นพดล
	คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:44	คุณ นพดล
	คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯโรงงานฯ ปกติ	13:55	คุณ สุพรรณ
	คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	15:05	คุณ สุพรรณ
	OTS WES Alarm Gas vent fail แจ้งคุณวีรชัย รับทราบ เข้าตรวจสอบ	15:10	คุณ วีรชัย
	คุณ อภิเชษฐ์ เข้าห้อง Alarm OTS-WES	15:36	คุณ อภิเชษฐ์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
12-เม.ย.-22	*คุณ อภิเดชรุ้ง แจ้งเหตุ Alarm OTS-WES เรียบร้อย ปกติ	15:43	ภูรินทร์
	*คุณ เอลิสม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาถนนพัฒนา3 ช่วงซอย 1C หน้าบ. FWC. Permit No.EX-0397 จะทำในวันวันที่ 13-14 เม.ย. จะตัดต่อเปลี่ยนท่อประปาไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	17:26	ภูรินทร์
13-เม.ย.-22	*ที่ OTS-LKB ค่า Outlet เพิ่มขึ้นเกิน 15.5 บาร์ (สูงสุด 15.8) Flow ลดลงมากที่ประมาณ 2000 scm/hr แจ้งคน จรัล ช่างที่ยืนดูแลเรื่องวาล์วลิฟต์ตัวซ้าย, ความดัน Outlet ท่อเชื่อมลงมากเป็นปกติที่ 15.10 บาร์, ใช้เวลาตามประมาณ 5 นาที (03:13-03:18 น.)	3:18	สุนทร
	*คุณจรัล แจ้งปิดวาล์ว 103 บ. Siam chemical BPM เพื่อเปลี่ยน Insulation flange	9:24	ภูรินทร์
	*คุณจรัล แจ้งมีคืบมาบ. มีงานซ่อมการไฟฟ้า ระบบสายส่ง ถ.พัฒนา 2 ระหว่าง ซอย 2c-3c	9:48	ภูรินทร์
	*คุณสมชาย แจ้ง โรงงาน perfect MTH มีงานตัดต่อท่อก๊าซภายในโรงงาน ทำการปิดวาล์วก๊าซ แนวท่อยภายใน โรงงาน และวัดค่า%ก๊าซ เพื่อตัดต่อท่อก๊าซภายใน	10:03	ภูรินทร์
	*คุณ รวีศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวจาก บางจาก ปกติ	10:09	ภูรินทร์
	*คุณ รวีศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:14	ภูรินทร์
	*คุณจรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	10:27	ภูรินทร์
	*คุณ อภิเดชรุ้ง ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:38	ภูรินทร์
	*คุณ รวีศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-ROU#1.2 PRS#5 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ	10:58	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ	11:11	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	11:21	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ แจ้งวัด % Gas ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 0.1% LEL (เปลี่ยนตำแหน่งการวัดห่างจากจุดรั่ว 1 เมตร)	11:26	ภูรินทร์
	*คุณ จรัล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ	11:27	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ	11:28	ภูรินทร์
	*คุณ รวีศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:48	ภูรินทร์
	*คุณจรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:00	ภูรินทร์
	*คุณจรัล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ	12:23	ภูรินทร์
	*คุณจรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:25	ภูรินทร์
	*คุณจรัล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ	12:48	ภูรินทร์
	*คุณจรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เหมราชฯ คลองจูด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	12:54	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ	13:34	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:47	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:02	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
13-เม.ย.-22	*คุณ รวีศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรงมะ งานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่หอ permit.65.roj.ex.0461 คนงานหยุดไม่มีการทำงานในพื้นที่		
	-มีรอยร่อนตามสายบ้ายอกบนท่อหัก บริเวณทางเข้า ois roj#1 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:09	ภูรินทร์
	*คุณพลวัตร แจ้ง ทำการเปิด Valve MP103 Siam chemical. งานเปลี่ยน Insulation flang. inlet ที่ MRS ได้ทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ และเปิดวาล์วจ่ายก๊าซให้กับลูกค้า พร้อมใช้งาน	14:59	ภูรินทร์
	*คุณสมชาย แจ้งเสร็จงานโรงงาน perfect MTH มีงานตัดต่อท่อก๊าซภายในโรงงาน และวัดค่า%ก๊าซ เพื่อพร้อมใช้งาน	19:27	ภูรินทร์
14-เม.ย.-22	การไฟฟ้าแจ้งดับไฟ ซอย 1c/1 บางปู ส่งผลให้ไฟฟ้าที่ PRS#2 BPO ตั้งเวลา 08:00-15:30 น. แจ้งคนนพดล คุณณนกรณ รับผิดชอบ	8:37	ภูรินทร์
	*คุณนพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ	9:09	ภูรินทร์
	*คุณจรัล แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ แจ้งวัด % Gas ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 0.1% LEL (เปลี่ยนตำแหน่งการวัดห่างจากจุดรั่ว 1 เมตร)	9:37	ภูรินทร์
	*คุณจรัล แจ้งสำรวจเส้นถนนคลองกรัง ปกติ	9:44	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:01	ภูรินทร์
	*คุณ รวีศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวจาก บางจาก ปกติ	10:09	ภูรินทร์
	*คุณจรัล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ	10:14	ภูรินทร์
	*คุณสมชาย แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-ROU#1.2 PRS#5 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ	10:18	ภูรินทร์
	*คุณ รวีศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ	10:39	ภูรินทร์
	*คุณจรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:42	ภูรินทร์
	*คุณ อภิเดชรุ้ง ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:48	ภูรินทร์
	*คุณนพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ไฟฟ้าในห้อง RTU ดับ เนื่องจากทาง กฟน.มีงานปรับปรุงระบบสายส่งบริเวณ ถนน ซอย 1C	11:04	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	11:11	ภูรินทร์
	*คุณจรัล แจ้งเข้าที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ	11:32	ภูรินทร์
	*คุณ รวีศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:41	ภูรินทร์
	*คุณนพดล แจ้งมีงานซ่อมท่อประปา Soi 1C ตาม Permit No.0397 ตามที่พี่ดลิมแจ้งไว้ งานวันนี้ไม่มีผลกระทบ	11:49	ภูรินทร์
	*คุณจรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	12:00	ภูรินทร์
	*คุณนพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ	12:02	ภูรินทร์
	*คุณนพดล Survey OTS BV#10. คลองจูด. เพชรเกษฯ, TDC STEEL , BPN. งานซ่อมท่อประปา ตาม Permit No.0397 นอกจากนี้ปกติ	12:19	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
14-เม.ย.-22	*คุณนพดล Survey BPO มุ่งตามแจ้ง ส่วน BPN ปกติ	12:26	คุณ นพดล
	*คุณสมชาย งาน Global E2 เปลี่ยน Insurance flang.inlet ที่ MRS ยี่สิบร้อยแล้ว และทำการเปิด valve MP 176 สิ้นสถานะปกติเปิดแล้ว ตรวจสอบหน้าแปลนไม่พบการรั่วซึมครับ	13:36	คุณ สมชาย
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:10	คุณ ศิวกร
	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรงมะ งามต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ		คุณ วีระศักดิ์
	อีโหม์ permit.65.roj.ex.0461 คนงานหยุดไม่มีการทำงานในพื้นที่	14:20	คุณ วีระศักดิ์
	*ไฟฟ้า PRS#2 BPO กลับสู่สภาวะปกติ	15:00	คุณ วีระศักดิ์
	*Leased Line OTS ROU# OTS ROU#2 down แจ้ง UH ตรวจสอบ	19:10	คุณ วีระศักดิ์
	*UH แจ้งสายไฟเบอร์ 12 core โดยไฟใหม่ แถวโรงมะ ต้องรอการไฟฟ้าแก้ไขเสร็จก่อน ถึงจะทำการแก้ไข วางสายใหม่ได้	20:46	คุณ วีระศักดิ์
	*OTS-ROU#1-2 Link L Normal	23:30	คุณ วีระศักดิ์
15-เม.ย.-22	*คุณจรัส แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:12	คุณ จรัส
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:13	คุณ นพดล
	*คุณจรัส แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:35	คุณ จรัส
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	9:44	คุณ ศิวกร
	*คุณ วีระศักดิ์ เข้าไปปฏิบัติงาน psv blow ที่โรงงาน mpm นวนคร ลูกตัวแจ้งมา เนื่องจาก sleeve 2"x5 บวม ทำการเปลี่ยน sleeve ใหม่	10:06	คุณ วีระศักดิ์
	*คุณ นพดล แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ แจ้งวัด % Gas ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 0.0% LEL (เปลี่ยนตำแหน่งการวัดห่างจากจุดรั่ว 1 เมตร) และทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ	10:08	คุณ นพดล
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:09	คุณ อภิเชษฐ์
	*คุณ จรัส แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:25	คุณ จรัส
	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:44	คุณ วีระศักดิ์
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	10:50	คุณ อภิเชษฐ์
	*คุณ วีระศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-ROU#1,2 PRS#5 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:06	คุณ วีระศักดิ์
	*คุณ นพดล แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:08	คุณ นพดล
	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	11:37	คุณ วีระศักดิ์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:53	คุณ นพดล
	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:17	คุณ วีระศักดิ์
	*คุณ จรัส Survey BPO มุ่งตามระบบส่งของการไฟฟ้าชย8D:บริเวณอื่นปกติ	13:34	คุณ จรัส
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:51	คุณ นพดล
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ		คุณ ศิวกร

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
15-เม.ย.-22	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรงมะ งามต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการอีโหม์ permit.65.roj.ex.0461 คนงานหยุดไม่มีการทำงานในพื้นที่	14:09	คุณ วีระศักดิ์
16-เม.ย.-22	*คุณ วีระศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-ROU#1,2 PRS#5 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:21	คุณ วีระศักดิ์
	*คุณจรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	9:33	คุณ จรัส
	*คุณจรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:57	คุณ จรัส
	*คุณจรัส แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:14	คุณ จรัส
	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรงมะ งามต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการอีโหม์ permit.65.roj.ex.0461 คนงานหยุดไม่มีการทำงานในพื้นที่ จุดอื่นปกติ	10:19	คุณ วีระศักดิ์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:31	คุณ ศิวกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:45	คุณ อภิเชษฐ์
	*คุณ จรัส แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:12	คุณ จรัส
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:19	คุณ นพดล
	*คุณจรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:31	คุณ จรัส
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	11:40	คุณ ศิวกร
	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	11:46	คุณ วีระศักดิ์
	*คุณจรัส แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	12:10	คุณ จรัส
	*คุณ นพดล แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ แจ้งวัด % Gas ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 0.0% LEL (เปลี่ยนตำแหน่งการวัดห่างจากจุดรั่ว 1 เมตร) และทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ	12:23	คุณ นพดล
	*คุณจรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	12:41	คุณ จรัส
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	13:38	คุณ นพดล
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:54	คุณ ศิวกร
	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก บางจาก ปกติ	14:07	คุณ วีระศักดิ์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	14:20	คุณ นพดล
17-เม.ย.-22	*คุณ วีระศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-ROU#1,2 PRS#5 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ		คุณ วีระศักดิ์
	*คุณจรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:09	คุณ จรัส
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:36	คุณ นพดล
	*คุณจรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:51	คุณ จรัส
	*คุณ นพดล แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ แจ้งวัด % Gas ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 0.1 %lel	10:07	คุณ นพดล
		10:09	คุณ นพดล

OP-FO-038-01

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	ผู้ปฏิบัติงาน
17-เม.ย.-22	<p>*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ</p> <p>*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโงะมะ งานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการอีโน permil.65.0j.ex.0461 คงงานเดิมไม่มีการทำงานในพื้นที่. นิคมฯโงะมะ เข้ามาติดตั้งเสาป้าย</p>	ลิฟท์
	<p>*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ จดอยู่ในพื้นที่ปกติ</p> <p>*คุณจรัส แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ</p> <p>*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ</p> <p>*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนมราช ปกติ</p> <p>*คุณ จรัส แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ</p> <p>*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ</p> <p>*คุณจรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ</p> <p>*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ</p> <p>*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ</p> <p>*คุณจรัส แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ</p> <p>*คุณจรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรราชา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ</p> <p>*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ</p> <p>*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ</p> <p>*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวราก บางจาก ปกติ</p> <p>*UIH LEASED LINE DOWN LINK-552552 BPO แจ้ง UIH ตรวจสอบ</p> <p>*UIH LEASED LINE DOWN LINK-552552 BPO UIH แจ้งช่างกำลังเดินทางเสียด้านตอนนอก รม.</p>	ลิฟท์
	แจ้งช่าง	ลิฟท์
	*UIH LEASED LINE UP LINK-552552 BPO UIH แจ้งสาย Dropwire ขาดห่างจากตัวสถานี 72 m.	ลิฟท์
18-เม.ย.-22	<p>*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ</p> <p>*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ</p> <p>*คุณ เอลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ</p> <p>*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ</p> <p>*คุณ นพดล แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน แจ้งวัด % Gas ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 0.1 %le และทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB</p> <p>*คุณณาสีทิพย์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ</p> <p>*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนมราช WES ปกติ</p> <p>*คุณณานันท์ฯ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS NVK เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ</p>	ลิฟท์

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
18-เม.ย.-22	"คุณมานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวจาก บางจาก ปกติ	11:08	วินท์
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:30	วินท์
	"คุณวิภากร แจ้ง Survey วนนคร งานเดิน Leak survey ตรวจลอกการรั่วไหลของก๊าซ ตามแนวท่อ		
	ทั้งหมดของนิคมวนนคร permit 0344 บริเวณเย็นปกติ	11:34	วินท์
	"คุณมานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:37	วินท์
	"คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจลอกสถานีประจำวัน ปกติ	11:45	วินท์
	"คุณณาสลิษฐ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจลอกสถานีประจำวัน ปกติ	11:46	วินท์
	"คุณณาสลิษฐ์ Survey BPO พบผ่านข้อลวMV07. 08.09 รีโมตนพพัฒนาพรตั่วเนื่องจากอยู่บริเวณทางเท้า คนเดินไปมาแล้วเหยียบ จึงทำการกันพื้นที่ไว้ก่อน และดำเนินการแก้ไขต่อไป		
	นอกจากนี้ปกติและ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:01	วินท์
	"คุณโชติณรินทร์ แจ้งเข้าทำ PM PRS 4	13:09	วินท์
	"คุณประจักษ์ แจ้งดำเนินการ ยกผ่านข้อลวMV07. 08.09 รีโมตนพพัฒนาพรตั่ว	13:13	วินท์
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:40	วินท์
	"คุณ ศิภากร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	วินท์
	"คุณมานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมโรจนะ งานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่หอ permit.65 roj.ex.0461 เตรียมพื้นที่รอบๆสถานีจุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ	14:21	วินท์
	"คุณประจักษ์ แจ้งเข้า PRS#2 BPO พก วม.เข้าตรวจลอกอุปกรณ์	15:56	วินท์
	"คุณประจักษ์ แจ้งเสร็จงาน PRS#2 BPO พก วม.เข้าตรวจลอกอุปกรณ์	16:17	วินท์
19-เม.ย.-22	"คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจลอกสถานีประจำวัน ปกติ		สิทธิกร
	"คุณ โชติณรินทร์ แจ้ง ขอเข้าเก็บงานที่ PRS#4 อีกครั้ง	9:24	สิทธิกร
	"คุณ จรัส แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจลอกสถานีประจำวัน ปกติ		
	วัดค่าgas HV001B ได้ 0.2%LEL	9:29	สิทธิกร
	"คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจลอกสถานีประจำวัน ปกติ	9:29	สิทธิกร
	"คุณ ประจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน 11B-14B ปกติ	9:36	สิทธิกร
	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมสาเกตบั้ง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ	9:42	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	9:43	สิทธิกร
	"คุณ ประจักษ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจลอกสถานีประจำวัน ปกติ	9:44	สิทธิกร
	"คุณ ณาสลิษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	9:56	สิทธิกร
	"คุณ ประจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน 3A-8A เขตส่งออก ปกติ	10:00	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	10:02	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	10:05	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
19-เม.ย.-22	*คุณ สิกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:10	สัทธกร
	*คุณ ประชาธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:11	สัทธกร
	*คุณมานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน บางจาก ปกติ	10:49	สัทธกร
	*คุณ ประชาธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู Soi1B-9B ปกติ	11:03	สัทธกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนา WES ปกติ	11:12	สัทธกร
	*คุณมานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เชียงราก ปกติ	11:12	สัทธกร
	*คุณ จรัส แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:20	สัทธกร
	*คุณ สิกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนา มังกรปักษ์ไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย		
	ขนานแนวท่อก๊าซ steel 6" Mpl คู่ขนานเข้าถนนพหลโยธิน ช่วง กม. 47+100-47+400		
	Permit.65-NVK-EX-0371, งานเดิน Leak survey ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ ตามแนวท่อทั้งหมด		
	ของนิคมนวนคร permit.0344 บริเวณอื่นปกติ	11:42	สัทธกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งประสานงานซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำ กปน.ส่วนกลาง ที่คลองระบายน้ำท่าหุ	12:06	สัทธกร
	*คุณมานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมบางกะปิ งานต่อเนื่องกับสายท่อที่ก๊าซโครงการ		
	อีโให้ permit.65.roj.ex.0461 เตรียมพื้นที่รอบบ่อสถานีจุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:27	สัทธกร
	*คุณ สิกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:37	สัทธกร
	*คุณประชาธิ์ แจ้งพา กรม.เข้าตรวจดูงานแก้ไขบ่อสาวิ	15:22	สัทธกร
	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อนำดับเพลิงออก	17:13	สัทธกร
20-เม.ย.-22	*คุณ เฉลิม แจ้งเตรียมความพร้อมงานจ่ายก๊าซเข้าท่อเมนนิคมบางปะกาศ Permit 65-BPO-HT-0490	9:27	ภูรินทร์
	*คุณประชาธิ์ แจ้งงานจ่ายก๊าซเข้าท่อเมนนิคมบางปะกาศPermit 65-BPO-HT-0490	9:32	ภูรินทร์
	*คุณมานุรักษ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTV-NVK เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:35	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:45	ภูรินทร์
	*คุณธนาธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:12	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน แจ้งวัด % Gas ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 0.5 %lel	10:20	ภูรินทร์
	*คุณประชาธิ์ แจ้งเตรียมระบบในโครงการจาก Vent Valve No. 109	10:21	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู Soi 6-14, เขตส่งออก ปกติ	10:23	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ OTS-LKB ปกติ	10:33	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	10:33	ภูรินทร์
	*คุณ สิกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:50	ภูรินทร์
	*คุณประชาธิ์ แจ้งทีมงาน เมื่อดาว์ No.302 จ่ายก๊าซเข้าท่อเมนนิคมบางปะกาศ	10:59	ภูรินทร์
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนา WES ปกติ	11:07	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
20-เม.ย.-22	*คุณมานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก ปกติ บางจาก ปกติ บางปะอิน ประสานงานจุดพื้นที่ ซึ่งบริเวณดินหลังนิคมบางปะอิน จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:08	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:14	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แฟรงก้า คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:48	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:49	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:52	ภูรินทร์
	*คุณธนาธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:59	ภูรินทร์
	*คุณ สิกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร งานต่อเนื่องดิน Leak survey ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ ตามแนวท่อทั้งหมดของนิคมนวนคร permit 0344 ช่วงป้ายวิ่งงาน water jet steel gas 12" Mpl ด้านหลังนิคมนวนคร permit 0562 บริเวณอื่นปกติ	12:04	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู SOI 1-5 ปกติ	12:17	ภูรินทร์
	*คุณประชาธิ์ แจ้ง เมื่อดาว์ No.110 เพื่อระบายก๊าซไปยัง vent valve no.122	12:55	ภูรินทร์
	*คุณประชาธิ์ แจ้งจ่ายก๊าซเข้าท่อเมนนิคมบางปะกาศ 100%	13:02	ภูรินทร์
	*คุณประชาธิ์ แจ้งจ่ายก๊าซเข้านิคมแฟรงก้าเรียบร้อยแล้ว วัด %gas @vent valve no.122 ได้ 75%gas ทำการปิด valve no. 302 เพื่อให้ทางหน่วยงานก่อสร้างดำเนินการตรวจสอบ leak survey ของแนวท่อในนิคมแฟรงก้า	13:19	ภูรินทร์
	*คุณมานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมบางกะปิ งานต่อเนื่องกับสายท่อที่ก๊าซโครงการ		
	อีโให้ เตรียมพื้นที่รอบบ่อสถานีและพื้นที่จุดตัดต่อระบบ permit.65.roj.ex.0461 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	13:24	ภูรินทร์
	*คุณประชาธิ์ แจ้งเสร็จสิ้นงาน จ่ายก๊าซเข้าท่อเมนนิคมบางปะกาศPermit 65-BPO-HT-0490	13:30	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพาสี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:34	ภูรินทร์
	*คุณ สิกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	ภูรินทร์
	*คุณมานุรักษ์ แจ้งงานต่อเนื่อง water jet steel gas 12" Mpl ด้านหลังนิคมนวนคร permit 0562	14:27	ภูรินทร์
21-เม.ย.-22	*PRS 3 LKB alarm low pressure inlet แจ้งคุณจรัสรับทราบ	8:33	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:33	ภูรินทร์
	*คุณมานุรักษ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 ทีมงานgisขอเข้าติดตั้งเครื่องgpsหน้าสถานี	9:40	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	9:47	ภูรินทร์
	*คุณธนาธิ์ แจ้งงาน Commissioning จ่ายก๊าซเข้าโรงงาน Jones วาส์ No.153 นิคม WES	9:50	ภูรินทร์
	*คุณมานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมบางกะปิ งานต่อเนื่องกับสายท่อที่ก๊าซโครงการ		
	อีโให้ เตรียมพื้นที่รอบบ่อสถานีและพื้นที่จุดตัดต่อระบบ permit.65.roj.ex.0461 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	9:58	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน แจ้งวัด % Gas ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 0.0 %lel	10:06	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
21-เม.ย.-22	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่ออ็อกซิเจนที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ เห็น OTS-LKB ปกติ	10:18	ภูรินทร์
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่ออ็อกซิเจนที่ นิคมบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ทางปัดท เขต6 เข้ามาซ่อมจุดที่ ยี่มีการรั่วซึมเพิ่มเติม วาล์ว 12" เข้าโรงไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ osobkd จุดอื่นปกติ		
	"คุณเฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:21	ภูรินทร์
	"คุณธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:23	ภูรินทร์
	"คุณสุริยะ แจ้งเข้า OTS-ROU 1, 2 เพื่อตรวจสอบ และเก็บ Report	10:32	ภูรินทร์
	"คุณภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่ออ็อกซิเจนที่เห็นบางปะอินแจ้งเริ่มงานโครงการทดแทนเพื่อสำรวจ	10:33	ภูรินทร์
	แนวท่ออ็อกซิเจนที่ 10 เข้านิคมบางปะอิน(ด้านหลัง) permit.65.bpl.ex.0464 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	10:38	ภูรินทร์
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่ออ็อกซิเจนที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:42	ภูรินทร์
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่ออ็อกซิเจนที่ นิคมบางปะ SOI 2-14, เขตส่งออก ปกติ	11:06	ภูรินทร์
	"คุณธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ และ		
	ทำการสำรวจแนวท่ออ็อกซิเจนที่เห็น บางปะอินใหม่ ปกติ	11:31	ภูรินทร์
	"คุณธนาสิทธิ์ แจ้งแจ้งสำนักงาน Commissioning จ่ายก๊าซเข้าโรงงาน Jones วาล์ว No.153 นิคมWE	11:35	ภูรินทร์
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่ออ็อกซิเจนที่ นิคมบางปะ SOI 1 ปกติ	11:38	ภูรินทร์
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่ออ็อกซิเจนที่ นิคมฯนวนคร งานต่อเนื่อง water jet steel gas 12" Mpl		
	ด้านหลังนิคมนวนคร permit 0562 บริเวณอื่นปกติ	11:57	ภูรินทร์
	คุณภาณุรักษ์ แจ้งเข้าห้อง mk off ระบบucp จะไปหาท่อ 12" ลงนวนคร	11:59	ภูรินทร์
	"คุณภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่ออ็อกซิเจนที่ เห็น เชียงราก ปกติ บางจาก ปกติ	12:37	ภูรินทร์
	"คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	13:18	ภูรินทร์
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่ออ็อกซิเจนที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เห็น M-Thai Swan ปกติ	14:01	ภูรินทร์
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่ออ็อกซิเจนที่ เห็น รังสิต ปกติ	14:24	ภูรินทร์
22-เม.ย.-22	"ภาณุรักษ์แจ้งวันนี้มีงานtie-in โครงการ ยี่โง โรงงาน permit.65.roj.ht.0055	8:59	องอาจ
	"ศิวกรสำรวจแนวท่ออ็อกซิเจนที่ บางกะปิเตรียมงานรื้อถอนบ่อ heel pile บริเวณวาล์ว 12" เข้าโรงไฟฟ้า		
	ของปัดท เขต6	10:22	องอาจ
	"เฉลิมสำรวจแนวท่อบางพลีเส้นสวนอนปกติ	10:33	องอาจ
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่ออ็อกซิเจนที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:45	องอาจ
	"ธนาสิทธิ์ร่วมขึ้นเมก้าทวนจุด จุดลง ตอม่อ ของเสาไฟแรงสูง บริเวณสี่แยก ขยาย 1,6,8,9		
	ถนนพหลโยธิน 3, ซอย3,4,7,9 ถนนพหลโยธิน 2 ร่วมกับGusco&Getgo	11:28	องอาจ
	"สุริยะ PM Scada OTS-BPI	11:30	องอาจ
	"ศิวกรสำรวจแนวท่อวนครงาน water jet steel gas 12" Mpl ด้านหลังนิคมนวนคร permit 0562		
	จุดที่ 3 จอมแนวท่ออ็อกซิเจนที่ระดับ 11.15m. จากพื้น	11:43	องอาจ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
22-เม.ย.-22	ประจำรัฐสำรวจแนวท่อแยกบางปะอินฟุตบาท คลองชุด BV # 10 TDC ปกติ	12:17	องอาจ
	"ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน-ใหม่ปกติ	12:23	องอาจ
	"เฉลิมสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุงปกติ เข้า OTS LKB วัด%gas HV001B ได้ 0.3 %LE	12:31	องอาจ
	"กิริติ 0947062002 ผสม นิคมฯ เพชรเกษมปากเสาไฟฟ้าโดนท่อน้ำแตกแจ้งประจักษ์รัฐทราบประสานง	13:30	องอาจ
	"สุริยะ PM Scada OTS-BPI เตรียมเรียบร้อยแล้ว	15:15	องอาจ
	"ภาณุรักษ์ ช่างเทคนิค OP งาน Tie-in & Commissioning Taping ที่โรงงานยี่โง นิคมโรจนะ		
	Permit-65-roj-ht-0055	15:35	องอาจ
	"นิติชัย ภาณุรักษ์ ช่างเทคนิค OP งาน Tie-in & Commissioning Taping ที่โรงงานยี่โง		
	นิคมโรจนะ Permit-65-roj-ht-0055 เตรียมแล้ว	16:08	องอาจ
	ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรจนะ งานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่ออ็อกซิเจนโครงการ ยี่โงเตรียมพื้นที่รอบๆ		
	ถาและพื้นที่จุด tie in to mrs permit.65.roj.ex.0461	16:11	องอาจ
	"ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อเชื่อมชาก บางจาก บางปะอินงานปรับพื้นที่ถนนทางเพื่อสำรวจแนวท่ออ็อกซิเจน		
	เข้านิคมบางปะอิน(ด้านหลัง) permit.65.bpl.ex.0464	16:46	องอาจ
23-เม.ย.-22	"ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน 6-14 เข้า PRS # 1 10:19 น. บางปะอินปกติ		
	"พิทักษ์สำรวจแนวท่อวนครงานต่อเนื่องwater jet steel gas 12" Mpl	10:20	องอาจ
	ด้านหลังนิคมนวนคร permit 0562	10:43	องอาจ
	"สมชายสำรวจแนวท่อบางพลีเส้นสวนอนเข้า OTS-BPI 10:20 น. ในนิคมฯ ปกติ	10:47	องอาจ
	"กฤษดาสำรวจแนวท่อหนองหารปกติ	11:03	องอาจ
	"สมชายสำรวจแนวท่อในนิคมฯ ลาดกระบัง เข้าตรวจ PRS # 3 11:51 น. เส้นคลองกรุง		
	เข้าOTS LKB วัด%gas HV001B ได้ 0.2 %LEL	12:09	องอาจ
	"ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อแยกบางปะอินชุด TDC BV # 10 เข้าตรวจสอบ PRS # 2		
	12.3 บางปะอิน +5 ปกติ	12:22	องอาจ
	ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรจนะ งานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่ออ็อกซิเจนโครงการ ยี่โงเตรียมพื้นที่รอบๆ		
	สถานีและจุด tie in ที่ Permit.65.roj.ex.0461	13:00	องอาจ
	"พิทักษ์สำรวจแนวท่อรังสิต บางกะปิเตรียมงานรื้อถอนบ่อ heel pile บริเวณวาล์ว 12" เข้าโรง-		
	ไฟฟ้า ของปัดท เขต6	14:00	องอาจ
	"ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อเชื่อมชาก บางจาก บางปะอินงานปรับพื้นที่ถนนทางเพื่อสำรวจแนวท่ออ็อกซิเจน		
	เข้านิคมบางปะอิน(ด้านหลัง) permit.65.bpl.ex.0464	15:47	องอาจ
	"ธนาสิทธิ์แจ้งงานเปลี่ยนประตูป่าประปา บริเวณ ถนนสุขุมวิทประตูระบายน้ำท่าหุ		
	"Permit-65-BPM-EX-0248	17:05	องอาจ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
24-เม.ย.-22	"สมชายสำรวจแนวท่อพาสติสส์สวนเข้า OTS-BPI 10.10 น. ในนิคมปกติ"	10:29	องอาจ
	"กฤษดาสำรวจแนวท่อเหมราชปกติ"	10:48	องอาจ
	"พิทักษ์พัลสำรวจแนวท่ออีเอสดี บางกะดี นครพนมปีด Permit 0562"	11:18	องอาจ
	ภานุรักษ์สำรวจแนวท่ออีระนะ งานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ อีโซเตรียมพื้นที่รอบๆ		
	สถานีและจุดคืนพื้นที่ Permit.65.roj.ex.0461	11:23	องอาจ
	"สมชายสำรวจแนวท่อลาดกระบังเข้า PRS # 3 11:9 เส้นคลองกรุง		
	OTS-LKB วัด%gas HV001B ได้ 0.1 %LEL	12:03	องอาจ
	"ธนสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูเข้า PRS # 1 ขอยย 6-14 บางปูเหนือ คลองชุด แพทกษา TDC VB # 10		
	11:07 ขอยย 1-5 บางปูใหม่ปกติ	12:04	องอาจ
	"ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อเขียวจาก บางจาก บางปะอินงานปรับพื้นที่ถนนทางเพื่อสำรวจแนวท่อก๊าซ10"		
	เข้านิคมบางปะอิน(ด้านหลัง) permit.65.bpi.ex.0464	14:57	องอาจ
25-เม.ย.-22	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ"	10:01	สิทธิกร
	"คุณ ศิวก ร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ"	10:21	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ"	10:59	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ"	10:59	สิทธิกร
	"คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PM ระบบ SCADA ที่ PRS#4"	11:05	สิทธิกร
	"คุณ ประชาธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ"	11:09	สิทธิกร
	"คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ"	11:13	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกษา คลองชุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ"	11:36	สิทธิกร
	"คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ"		
	วัด%gas HV001B ได้ 0.0%LEL	11:37	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ"	11:37	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ"	11:37	สิทธิกร
	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมโรงนะ งานต่อเนื่องคืนพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ อีโซและคืนพื้นที่ที่ปิดบ่อนอกส่วนพื้นที่รอบๆสถานีงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและวางท่อระบายน้ำไม่		
	ผลกระทบบ่อระบบ permit.65.roj.ex.0461 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:40	สิทธิกร
	"คุณ ศิวก ร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ"	11:41	สิทธิกร
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ"	11:42	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ .เส้น OTS-LKB ปกติ"	11:42	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานกับสถานีไฟฟ้า 15KV จำนวน 3 ต้น ตรงข้ามบริษัทยูนิยอน บางปูใหม่		
	ห่างจากท่อก๊าซประมาณ 6 เมตรไม่มีผลกระทบ	11:57	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-เม.ย.-22	"คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ"	13:08	สิทธิกร
	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน มีงานต่อเนื่องปรับพื้นที่ถนนทางเพื่อสำรวจแนว		
	ท่อก๊าซ10"เข้านิคมบางปะอิน(ด้านหลัง) permit.65.bpi.ex.0464 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ"	13:43	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swad ปกติ"	14:00	สิทธิกร
	"คุณ ศิวก ร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ"	14:01	สิทธิกร
	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวจาก บางจาก ปกติ"	14:57	สิทธิกร
	"คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานเข้า PM ระบบ SCADA ที่ PRS#4"	15:00	สิทธิกร
	เวลา 12:09 น. ผู้ผลิต LNG Total Shutdown ส่งผลให้ Flow ลดลงจาก 1500 เป็น 0 MMscfd		
	อยู่ระหว่างหาสาเหตุ โดยผลกระทบอยู่ระหว่างการประเมินและติดตามการแก้ไขปัญหากับผู้ผลิต.		
	..From PTT Shipper	12:18	สิทธิกร
	[Update เหตุการณ์ LNG Total Shutdown] เวลา 12:26 น. LNG Terminal Total Shutdown		
	เนื่องจากไฟฟ้าดับ บังคับไม่สามารถ Start Pump ได้แล้ว 1 Unit...From PTT Shipper	12:31	สิทธิกร
	เวลา 12:23 น. จากเหตุการณ์ LNG Terminal Total Shutdown ส่งผลให้คุณภาพก๊าซOnshoreEast		
	เส้นที่ 1-3 Swing โดยค่า WI Swing จาก 1325 เป็น 1222 Bwscf และค่า HV จาก 1020 เป็น 947		
	Bwscf นาน 4 นาที คาดการณ์คุณภาพก๊าซดังกล่าวเดินทางถึง โรง.BPK วันที่ 26 เม.ย. 65 เวลา		
	03:30 น....From PTT Shipper	14:00	สิทธิกร
	เวลา 14:00 น. จากเหตุการณ์ LNG Terminal Total Shutdown ส่งผลให้คุณภาพก๊าซ Onshore East		
	เส้นที่ 4 Swing โดยค่า WI Swing จาก 1335 เป็น 1263 Bwscf และค่า HV จาก 1023 เป็น 976		
	Bwscf นาน 4 นาที คาดการณ์คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงเดินทางถึงโรง KCE วันที่ 25 เม.ย.65 เวลา		
	19:30 น.โรง.GTS เวลา 16:00 น.โรง.GNC วันที่ 26 เม.ย.65 เวลา 00:30 น.โรง.WN เวลา 08:00 น.,		
	โรง.GUT เวลา 10:00 น.โรง.DCAP เวลา 11:30 น.และโรง RAG Mixing วันที่ 27 เม.ย.65 เวลา		
	00:00 น....From PTT Shipper	15:10	สิทธิกร
	เวลา 15:00 น. ผู้ผลิต LNG Terminal Restart และส่งก๊าซได้ตามปกติ...From PTT Shipper	15:30	สิทธิกร
26-เม.ย.-22	คุณพิทักษ์พัล แจ้งเข้าห้อง rst เพื่อใช้ turbine run กลับ		
	"คุณ ประชาธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ"	9:14	ภูรินทร์
	"คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ"	9:17	ภูรินทร์
	"คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ"	9:30	ภูรินทร์
	วัด%gas HV001B ได้ 0.2%LEL	9:44	ภูรินทร์
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ .เส้น OTS-LKB ปกติ"	9:51	ภูรินทร์
	"คุณ ประชาธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL . Swad 1 .2 ปกติ"	10:05	ภูรินทร์
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ"	10:15	ภูรินทร์



รายงานการปฏิบัติงานของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
27-เม.ย.-22	"คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:45	ปฏิบัติงาน
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู SOI 2-14, เขตส่งออก ปกติ	10:58	ปฏิบัติงาน
	"คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ วัด%gas HV001B ได้ 0.1%LEL ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ	10:59	ปฏิบัติงาน
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:08	ปฏิบัติงาน
	"คุณ ธนาสิทธิ์ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางขุนไผ่ ปกติ	11:29	ปฏิบัติงาน
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:38	ปฏิบัติงาน
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู SOI และ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	12:00	ปฏิบัติงาน
	"คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	12:35	ปฏิบัติงาน
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน งานต่อเนื่องปรับพื้นที่ถมทางเพื่อสำรวจแนวท่อก๊าซ10"เข้านิคมบางปะอิน(ด้านหลัง) permit.65.bpi.ex.0464 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	12:40	ปฏิบัติงาน
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:48	ปฏิบัติงาน
28-เม.ย.-22	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:02	ปฏิบัติงาน
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องคืนพื้นที่ก่อสร้างทางท่อก๊าซโครงการ ยี่หนำและพื้นที่ขุดยอนนอกส่วนขึ้นที่รอยภาคดำเนินการก่อสร้างบ่อก๊าซและวางท่อระยะยาวไม่มีผลการพบต่อระบบ permit.65.roj.ex.0461 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	15:03	ปฏิบัติงาน
	"ITS แจ้ง PM ระบบ SCADA	9:19	ปฏิบัติงาน
	"คุณ โธนิณทร์ แจ้งเข้า PM OTS RST	9:22	ปฏิบัติงาน
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:52	ปฏิบัติงาน
	"คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:06	ปฏิบัติงาน
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:20	ปฏิบัติงาน
	"คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ วัด%gas HV001B ได้ 0.3%LEL	10:21	ปฏิบัติงาน
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ	10:24	ปฏิบัติงาน
	"คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:27	ปฏิบัติงาน
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เรียงรากแจ้งงานเดิน gas pipeline leak survey permit.65.bci.0066 หยุดดำเนินงาน จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ ,บางจาก ปกติ	10:34	ปฏิบัติงาน
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:06	ปฏิบัติงาน
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:07	ปฏิบัติงาน

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
28-เม.ย.-22	"คุณานุรักษ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#5 OTS ROU 1.2 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:37	วินห์
	"คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางแควร พื้นที่ในนิคม งานดูวางท่อระยะปลายน้ำของ		
	แนวท่อกวทาง ด้านหลังแนวเสาไฟฟ้าดูงานเข้าถ้ำถนนมหาลัยสิน ช่วง กม46-900		
	ยังไม่มีการปะทะต่อแนวท่อ steel gas 6" Mpl บริเวณอื่นปกติ	11:40	วินห์
	"คุณ มณฑล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:40	วินห์
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:42	วินห์
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Survey BPO มีงานLeak Survey Permit No.65-BPO-CD-0078 นอกจากนี้	11:45	วินห์
	"คุณ ธนาสิทธิ์ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางโม่ ปกติ	12:19	วินห์
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมนราษ WES ปกติ	12:32	วินห์
	คุณ สุริยะ แจ้งเข้าทำ PM flow com. & Cal. Transmitter OTS NVK Test UPS	12:51	วินห์
	"คุณานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นโรงเข้		
	โครงการ ยี่ในและคืนพื้นที่ต้นฤดูบ่อนอกส่วนพื้นที่รอบบ่อสถานีไม่มีผลกระทบต่อระบบ		
	permit.65-roj.ex.0461 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	13:25	วินห์
	"คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:10	วินห์
	"คุณมณฑล แจ้งงานสับปีกเสียดักถังส่ง CCTV ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมพลี 65-BPL-EX-030	14:22	วินห์
	"คุณานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน งานต่อเนื่องรับพื้นที่ถมทางเพื่อสำรวจแนว		
	ท่อก๊าซ10"ข้ามบ่อบางปะอิน(ด้านหลัง) ไม่มีการทำงาน permit.65.bpl.ex.0464 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:59	วินห์
	"คุณ มณฑล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	15:16	วินห์
	คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จสิ้นงานทำ PM flow com. & Cal. Transmitter OTS NVK Test UPS	16:47	วินห์
	"OTS-ROJ#1 Link L Down, ส่วน Link M ปกติแจ้งทาง UIH รับทราบ	20:10	สุนทร
29-เม.ย.-22	"UIH แจ้งต้องรอให้การให้ทำการซ่อมสายที่โดนไฟช็อตก่อน ตอนนี้ยังไม่สามารถทำอะไรได้งาน		
	OTS-ROJ#1 Link L Down	1:47	สุนทร
	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:28	วินห์
	"คุณเฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:44	วินห์
	"คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:16	วินห์
	"คุณ มณฑล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:17	วินห์
	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม ดอจชุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:41	วินห์
	"คุณ มณฑล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ วัดค่า%gas		
	HV001B ได้ 0.0%LEL		
	"คุณ มณฑล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	10:42	วินห์
	"คุณ เจริมแจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:45	วินห์
	"คุณ เจริมแจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:46	วินห์

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
29-เม.ย.-22	*คุณ ธนาสิริ ทักการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูน ปกติ	10:53	คุณหญิง
	*คุณ ธนาสิริ แจ้งงานขุดติดตั้งท่อก๊าซที่เส้น บางปูน ปกติ	10:55	คุณหญิง
	*คุณ สุกกร ทักการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:04	คุณหญิง
	*คุณ อภิเดชฯ ทักการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร WES ปกติ	11:04	คุณหญิง
	*คุณสุริยะ แจ้งเปลี่ยนถังดับเพลิง RTU OTS RST และ เข้าทำ PM OTS BKD	11:10	คุณหญิง
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:37	คุณหญิง
	*คุณมานุรักษ์ ทักการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นโรจนะ งานต่อเนื่องดินพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซ		
	โครงการ ยี่โปและคืนพื้นที่ตอนบนภาคเหนือหรือภาคเหนือไม่มีผลกระทบต่อระบบ permit		
	65.roj.ex-0461 งานเดิน gas pipeline leak survey permit.65.roj.cd.0067ฯชุดอื่น ในพื้นที่ ปกติ	11:58	คุณหญิง
	*คุณ เอลิม แจ้ง Survey BPO มีงานLeak Survey Permit No.65-BPO-CD-0078 และงานขุดติดตั้ง		
	การตรวจวัดอีก 20 เมตร ถ.พัฒนา3 Sol9C Permit No.0247 นอกจากนี้ ปกติ	12:17	คุณหญิง
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	12:18	คุณหญิง
	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดซ่อมท่อประปาของทาง กปน. บริเวณ ซอยโรงบำบัดน้ำเสีย เลขที่		
	Permit No 65-BPL-EX-0311	13:17	คุณหญิง
	*U/H แก้ว OTS-ROJ#1 Link L ปกติ	13:40	คุณหญิง
	*คุณ นพดล Survey แนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมสี SWAN - OTS BPL งานซ่อมท่อประปาตาม		
	Permit No.0311 นอกนั้นปกติและ MTH ปกติ	14:19	คุณหญิง
	*คุณ สุกกร ทักการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	14:53	คุณหญิง
	*คุณมานุรักษ์ ทักการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน งานต่อเนื่องปรับพื้นที่ถมทางเพื่อสำรวจแนว		
	ท่อก๊าซ10"เข้านิคมบางปะอิน(ด้านหลัง) ไม่มีการทำงาน permit.65.bpl.ex.0464 ชุดอื่นในพื้นที่ ป	15:14	คุณหญิง
	*คุณมานุรักษ์ ทักการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวจาก.บางจาก ปกติ	15:41	คุณหญิง
	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน u.Valqua	15:48	คุณหญิง
	*คุณมานุรักษ์ แจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัท เมลต้า อินเตอร์ในชั้นแนล จำกัด อยู่ระหว่างการควบคุม		
	เพลิงของเทศบาลเมืองบางกะปิ ประสานงานเจ้าหน้าที่ที่มีความบกพร่องได้ สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว		
	ไม่มีผลกระทบต่อระบบก๊าซ แจ้งดูแลการรณกรรับทราบ	15:50	คุณหญิง
	*คุณสุริยะ แจ้งเสร็จสิ้นงานทำ PM OTS BKD	17:43	คุณหญิง
30-เม.ย.-22	*คุณ จรัช แจ้งว่ามีงานเข้า PM Diact ที่สถานี OTS-BPL และ bv#10	8:53	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม ทักการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูนเหนือ ปกติ	9:39	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-NVK.ROJ#1.2.PRS#5 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน	9:40	สิทธิกร
	*คุณ จรัช ทักการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL ปกติ	9:58	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล ทักการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวจาก.บางจาก ปกติ	10:14	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
30-เม.ย.-22	"คุณ นิตติชัย แจ้งงานตรวจสอบเปลี่ยนevc Thai kurabo	10:37	สิทธิกร
	"คุณ พัทธ์ชัยพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน ปกติ	10:40	สิทธิกร
	"คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	10:41	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:45	สิทธิกร
	"คุณ อภิเดชรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเขมราฐ WES แจ้งงานชุดซ่อมท่อหน้าประตูประตูขนาด 110mm. ใกล้แนวท่อก๊าซ MPL HDPE 160MM. บริเวณบ่อสาร 160 ถนน H18 ตรงข้ามโรง Ford		
	#Permit 65-WES-EX-0268	10:55	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:20	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:20	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร แจ้งเริ่มงานชุดซ่อมบำรุงระบบจ่ายน้ำของ นิคมเปลี่ยนอุปกรณ์และเปลี่ยนน้ำในหม้อต้มแนวท่อก๊าซ Hdpe 160mm. Mpl ถนนนวนคร 8 permit.65nvk.ex.0465.สำรวจแนวท่อเพื่อวางblock convert ของแนวท่อทางทุ่งฯ พหลโยธิน ขาเข้า ตรงข้ามbg c นวนคร จุดขึ้นในพื้นน้ำปกติ		
	"คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:31	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:51	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานLeak Survey นอกจากนี ปกติ	12:14	สิทธิกร
	"คุณ สมชาย แจ้งเข้า PM Diact ที่สถานี OTS-bv#10 BPO	12:48	สิทธิกร
	"คุณ พลวัตร แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	13:08	สิทธิกร
	"คุณ พลวัตร แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	13:16	สิทธิกร
	วัด%gas HV001B.ได้ 0.2%LEL		
	"คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ	13:38	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:49	สิทธิกร
	"คุณ พัทธ์ชัยพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรงงานะ มีงานต่อเนื่องดินพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซ โครงการ ยี่โนและคืนพื้นที่ขุดบ่อนอกสวนพื้นที่รอบสถานีไม่มีผลกระทบต่อระบบ	13:59	สิทธิกร
	permit.65.roj.ex.0461 งานเดิน gas pipeline leak survey permit.65.roj.cd.0067 จุดขึ้นปกติ		
	"คุณ นิตติชัย แจ้งงานตรวจสอบเปลี่ยนevc ที่ Central Food	14:13	สิทธิกร
	"คุณ จรัล แจ้งเสร็จงาน PM Diact ที่สถานี OTS-BPL	14:20	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอิน พื้นที่ในนิคม ปกติ	14:30	สิทธิกร
	"คุณ สมชาย แจ้งเสร็จงานเข้า PM Diact ที่สถานี OTS-bv#10 BPO	14:50	สิทธิกร
		16:00	สิทธิกร

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายละเอียดของปัญหา	ผลการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-ม.ค.-22	ตู้รีเลย์ตัดยอดโชนเหนือทั้งหมด		8:37	องอาจ
	ตู้รีเลย์ตัดยอดโชนใต้ทั้งหมด		9:13	องอาจ
	นำพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง ขดลงกรุงปาดิ		10:39	องอาจ
	ซ่อมสายแรงดันบนชั้นแถมท่อประปา ขนาด300 บริเวณถนนแพรกษา เอื้อบั้ง JACK ของการประปา		10:55	องอาจ
	นำรถขุดขุดท่อประปา		11:20	องอาจ
	นำรถขุดขุดท่อประปา		11:50	องอาจ
	นำรถขุดขุดท่อประปา		11:58	องอาจ
	นำรถขุดขุดท่อประปา		12:11	องอาจ
	นำรถขุดขุดท่อประปา		13:31	องอาจ
	นำรถขุดขุดท่อประปา		14:24	องอาจ
	นำรถขุดขุดท่อประปา		18:25	องอาจ
	นำรถขุดขุดท่อประปา		21:10	องอาจ
2-ม.ค.-22	นำรถขุดขุดท่อประปา		8:00	สิทธิกร
	นำรถขุดขุดท่อประปา		9:33	สิทธิกร
	นำรถขุดขุดท่อประปา		9:35	สิทธิกร
	นำรถขุดขุดท่อประปา		9:46	สิทธิกร
	นำรถขุดขุดท่อประปา		10:21	สิทธิกร
	นำรถขุดขุดท่อประปา		10:50	สิทธิกร
	นำรถขุดขุดท่อประปา		10:57	สิทธิกร
	นำรถขุดขุดท่อประปา		11:04	สิทธิกร
	นำรถขุดขุดท่อประปา		11:45	สิทธิกร
	นำรถขุดขุดท่อประปา		11:57	สิทธิกร
	นำรถขุดขุดท่อประปา		12:55	สิทธิกร
	นำรถขุดขุดท่อประปา		12:59	สิทธิกร
	นำรถขุดขุดท่อประปา		13:30	สิทธิกร
	นำรถขุดขุดท่อประปา		13:39	สิทธิกร
	นำรถขุดขุดท่อประปา		14:01	สิทธิกร
	นำรถขุดขุดท่อประปา		0:07	สิทธิกร

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
3-ม.ค.-22	"พลวัตรรักษ์ PCV001B PS#2 ใช้งานได้ปกติสภาพจะอุทกภัยเข้ามาใช้งานเกือบปกติแล้ว	9:18	ธงยาจ
	"ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อแพทช์บางส่วนไปคลองขุด BV # 10 TDC BPN BPM ปกติ	10:10	ธงยาจ
	"พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อจนตรึงรังสิต บางกะปิปกติ	10:50	ธงยาจ
	"พลวัตรสำรวจแนวท่อบางพลี สวอนปกติ	10:51	ธงยาจ
	"อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมาราชปกติ	11:34	ธงยาจ
	"พลวัตรสำรวจแนวท่อลาดกระบังปกติ	12:19	ธงยาจ
	"กฤษดาเปลี่ยนอุปกรณ์ PCV Run A. OTS-WES	13:35	ธงยาจ
	"ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรงนะ บางปะอิน เชื้อยราก บางจากปกติ	13:47	ธงยาจ
	"กฤษดาเปลี่ยนอุปกรณ์ PCV Run A. OTS-WES เสร็จแล้ว	15:53	ธงยาจ
4-ม.ค.-22	"คุณ เฉลิม แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี,Mthai,เส้น OTS-BPL ปกติ	10:36	นิติชัย
	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช มีงานขุดหาหัวน้ำประปาเพื่อทำการต่อใช้งานชั่วคราวใกล้แนวท่อก๊าซ HDPE225MM.ถนนM4/1ตรงข้ามโรง Ford วาสักno.163 Permit 65 WES EX 0266 จุดขึ้นปกติ	10:40	นิติชัย
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Survey นิคมฯบางปู,บางปูเหนือ,เส้นแพทช์,คลองขุด,BV#10,บางปูใหม่ ปกติ	12:24	นิติชัย
	"คุณ เฉลิม แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	12:40	นิติชัย
	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯ โรงนะ บางปะอิน,นวนคร,บางกะดี,เส้นรังสิต,เรียงราก-BBF ปกติ	15:00	นิติชัย
	"คุณ เฉลิม แจ้งงานสกัดดินถนนหน้า SCC Permit 65 BPO EX 0392 งานทำตำแหน่งท่อเหล็ก 12" และติดตั้ง Sheet Pile	15:26	นิติชัย
5-ม.ค.-22	"คุณ เฉลิม แจ้งงานขุดเปิดหาแนวท่อก๊าซ12"และติดตั้ง Sheeppile ที่ SCC Permit 65 BPO EX 03	9:45	นิติชัย
	"คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	10:55	นิติชัย
	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	11:10	นิติชัย
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Survey นิคมฯบางปู,บางปูเหนือ,เส้นแพทช์,คลองขุด,BV#10,บางปูใหม่ ปกติ	12:06	นิติชัย
	"คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	13:33	นิติชัย
	"คุณ ธริศักดิ์ แจ้ง งานใส่ Turbine Run B ที่ OTS-BKD	13:40	นิติชัย
	"คุณ ศิวกา แจ้ง Survey นิคมฯ นวนคร,บางกะดี,เส้น รังสิต ปกติ	13:55	นิติชัย
	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯ โรงนะ,บางปะอิน,เส้นเรียงราก-BBF ปกติ	15:15	นิติชัย
6-ม.ค.-22	"คุณ เฉลิม แจ้งงานขุดเปิดหาแนวท่อก๊าซ12"และติดตั้ง Sheeppile ที่ SCC Permit 65 BPO EX 03	10:08	นิติชัย
	"คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	11:20	นิติชัย
	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	11:40	นิติชัย



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
6-ม.ค.-22	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Survey นิคมฯบางปู,บางปูเหนือ,เส้นแพทกษา,คลองขุด,BV#10,บางปูใหม่ ปกติ	12:00	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	13:50	นิติชัย
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯ โจ๊ะมะ,บางปะอิน,เส้นเขียวจาก-BBF ปกติ	13:58	นิติชัย
	*คุณ ศิกร แจ้ง Survey นิคมฯ นวนคร,บางกะดี,เส้น รังสิต ปกติ	14:38	นิติชัย
7-ม.ค.-22	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำประปา300มม หน้าอาคาร EVA ใหม่ Permit 65 BPO EX 0240		
	*คุณ เฉลิม แจ้งงานขุดเปิดหาแนวท่อก๊าซ12"และติดตั้ง Sheeplie ที่ SCC Permit 65 BPO EX 03	10:00	นิติชัย
	*คุณ อภิเดช แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	10:10	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	11:10	นิติชัย
	*คุณ พลวัตร แจ้ง Survey นิคมฯ บางปะอิน,เส้นแพทกษา,คลองขุด,BV#10,บางปูใหม่ ปกติ	11:30	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	11:58	นิติชัย
	*คุณ ศิกร แจ้ง Survey นิคมฯ นวนคร,บางกะดี,เส้น รังสิต ปกติ	13:48	นิติชัย
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯ โจ๊ะมะ,บางปะอิน,เส้นเขียวจาก-BBF ปกติ	13:51	นิติชัย
8-ม.ค.-22		14:47	นิติชัย
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	10:03	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งงานเตรียมตัดท่อ12"ที่หน้า บ.SCC Permit EX-0392 งานวันนี้ ขุดดินปรับพื้นที่เชื่อม bracing support ชั้น2 และเปลี่ยนคอมกรีต	10:14	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ BPO SOI 6-14, เขตส่งออก ปกติ	10:33	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพทกษา, TDCSTEEL ปกติ	10:34	สิทธิกร
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	10:35	สิทธิกร
	*คุณ พิกษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:44	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	11:01	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ คลองขุด, OTSBV10 ปกติ	11:06	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:26	สิทธิกร
	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:43	สิทธิกร
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานรื้อถอนเสาไฟใต้ถนนออกตรงเกาะกลางที่ถนนลาดกระบัง1 ไม่มีผลกระทบต่อนวท่อ,เส้น OTS-LKB ปกติ	12:02	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ BPO SOI 1-5 มีงานตบที่จุดเดิมแจ้งข้างต้น นอกจากนี้ ปกติ		
	*คุณ พิกษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	12:07	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจ๊ะมะ ปกติ	12:16	สิทธิกร
		13:26	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
8-ม.ค.-22	*คุณ พิกษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:38	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวจาก บางจาก ปกติ	14:39	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเกิดเหตุรถเสไฟฟ้า Sol80 ติดกับ ถนนพหลโยธิน4 เมืองต้น กฟน.ส.ป.ได้ทำการกั้นพื้นที่แล้วรอมวยซ่อมเข้าพื้นที่		
	*PTTOC คุณชนะพงษ์ โทรมาสอบถามว่าได้รับแจ้งจาก NGR ว่ามีเหตุก๊าซรั่วในพื้นที่บางกะดี ซึ่งในพื้นที่ดูแลของ NGR ทาง NGD ทราบเหตุหรือไม่ แจ้งไปว่าเบื้องต้น SCADA ที่ OTS-BKD ยังปกติ แรงดันปกติ ขอสอบถามไปยังช่างในพื้นที่ก่อน	16:27	สิทธิกร
	*โทรสอบถามคุณพิทักษ์พล ว่าได้รับแจ้งจาก PTTOC ว่ามีเหตุก๊าซรั่วในพื้นที่บางกะดีทางคุณพิทักษ์พลแจ้งว่ายังไม่ได้รับแจ้ง เบื้องต้นสอบถามไปยังโรงบำบัดประจุจากนี้ OTS-BKD อุปกรณ์ยังทำงานปกติ	16:29	สิทธิกร
	*โทรแจ้ง PTTOC ว่ายังไม่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ อาจไม่ใช่ลูกข่ายของ NGD ทาง OC ให้เบรคติดต่อผู้แจ้งคุณพิทักษ์พลแจ้งว่า ไม่ใช่พื้นที่ดูแลของเรา	16:33	สิทธิกร
	*โทรสอบถามคุณพิทักษ์พล NGR 0922627555 คุณพิทักษ์พล แจ้งว่าเป็นเขตรับผิดชอบของ ปท.6 เมืองต้น ได้รับแจ้งมาว่ามีการรั่วซึมบริเวณวาล์วของปั๊ม NGV สาขาที่สุข ใกล้โรงไฟฟ้า BIP	16:36	สิทธิกร
	*โทรแจ้งคุณพิทักษ์พล ว่าว่ามีก๊าซรั่วซึมบริเวณวาล์วของปั๊ม NGV สาขาที่สุข ใกล้โรงไฟฟ้า BIP คุณพิทักษ์พลแจ้งว่า ไม่ใช่พื้นที่ดูแลของเรา	16:38	สิทธิกร
	*PTSHIPPER คุณ ภูรินทร์ โทรสอบถามเหตุที่บางกะดี เบื้องต้นรายงานตามที่ได้รับแจ้ง และแจ้งไปว่าไม่ใช่พื้นที่ดูแลของทาง NGD เป็นของทางปท.6	16:40	สิทธิกร
	*แจ้งทาง PTTOC ตามที่ NGR ได้แจ้ง คุณชนะพงษ์รับทราบและดำเนินการตรวจสอบต่อ	16:42	สิทธิกร
	*แจ้งทางคุณวาทิตรับทราบ คุณวาทิตได้สอบถามทาง OC ว่าเส้นท่อเดียวกันหรือไม่	16:44	สิทธิกร
	*โทรสอบถามคุณ ชนะพงษ์ PTTOC ว่าท่อเส้นเดียวกันหรือเปล่านั้นไม่มีผลกระทบ	16:52	สิทธิกร
	*แจ้งทางคุณวาทิตรับทราบ	16:53	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดเปลี่ยนเสาไฟฟ้าหักด้าน บริเวณ 8.8 ก.พหลโยธิน นิคมฯบางปู		
	ตาม Permit 65-BPO-EX-0241	17:07	สิทธิกร
	*คุณ ชนะพงษ์ PTTOC แจ้งเหตุเพิ่มเติมเป็นงานซ่อมใหญ่ของทาง ปท.6 ที่ตรวจสอบเจอจุดรั่วซึมบริเวณบ่อवास แต่ยังไม่สามารถรู้ว่าเป็นวาล์วหรือท่อที่ต้องทำการขุดเปิดดู บริเวณ TOT แยกบางพูน เจตังแต่มีความ ไม่อันตรายร้ายแรงไม่มีผลกระทบต่อบุคคล ค่า เบื้องต้นงานแก้ไขยังหวัชอยู่ไม่ได้แล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง แจ้งคุณวาทิตรับทราบ	17:44	สิทธิกร
9-ม.ค.-22	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู แพทกษา คลองขุด BV10 TDC BPN BPM ปกติ	10:03	ธนาฯ
	*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางพลี ลาดกระบัง	10:41	ธนาฯ
	*กฤษฎิ์สำรวจแนวท่อเหมราชปกติ	11:07	ธนาฯ
	*พลวัตรสำรวจแนวท่อลาดกระบังมีงานรื้อถอนเสาไฟใต้ถนนส่งกับท่อก๊าซ คลองขุดปกติ	12:04	ธนาฯ

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

[illegible]

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
11-ม.ค.-22	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:20	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:55	สิทธิกร
	"คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้า Calibrate.Flowcom ที่ OTS-BV#10	14:04	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโน้จระ มังงานต่อเนื่อง บ.CT ก่อสร้างเสาดำเนินท่อ		
	สถิติ จำนวนแนวท่อเหล็กพขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5m เพื่อทำการสะพานเชื่อมข้าม gutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนน uroj, Bepemil, 655roj, ex0452 จุดอื่นในพื้นพื้นที่ปกติ	15:01	สิทธิกร
	"คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงานเข้า Calibrate.Flowcom ที่ OTS-BV#10	17:26	สิทธิกร
12-ม.ค.-22	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:50	สุนทร
	"คุณ เฉลิม แจ้ง บ.CEG จะเอาอุปกรณ์ Vent Stack เพื่อเตรียมงานระบายก๊าซท่อ 12" เข้าไปที่ PRS#2		
	(MV10 - MV05 SCC)		
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะกิติ ปกติ	9:58	สุนทร
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	10:17	สุนทร
	"คุณ ธนาสิริณี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานติดตั้งอุปกรณ์ที่ PRS#2 นอกนั้นปกติ	10:50	สุนทร
	"คุณ ธนาสิริณี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานติดตั้งอุปกรณ์ที่ PRS#2 นอกนั้นปกติ	10:55	สุนทร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ	10:56	สุนทร
	"คุณ ธนาสิริณี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางใหม่ ปกติ	11:15	สุนทร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร ปกติ	11:42	สุนทร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกหา TOD คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:58	สุนทร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโน้จระ มังงานของ บ.CT ก่อสร้างเสาดำเนินท่อเหล็ก		
	6 ม. คูณบานแนวท่อเหล็กพขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5m เพื่อทำการสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถ.ROJA ตาม Permit 65-roj-ex-0452 นอกนั้นปกติ	12:13	สุนทร
	"คุณ สุริยะ ทำ PM, Cal.Flowcom ที่ OTS-NVK	12:45	สุนทร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี, M-Thai ปกติ	13:36	สุนทร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	สุนทร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	14:15	สุนทร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวจาก บางจาก ปกติ	15:06	สุนทร
	"คุณ สุริยะ ทำ PM, Cal.Flowcom ที่ OTS-NVK เสร็จสิ้นแล้ว	17:20	สุนทร
13-ม.ค.-22	"คุณ เฉลิม แจ้งเข้า PRS#2 เตรียมงานระบายก๊าซภายในท่อ 12" ระหว่างวาล์ว MV12 - SV05 SCC ตาม Permit 65-bpo-ht-0485	9:17	สุนทร
	"คุณ โชติธินันท์ เข้า OTS-NVK เช็กระบบ Odorant	10:09	สุนทร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะกิติ ปกติ	10:21	สุนทร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:48	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:01	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 6-14 เขตส่งออก ปกติ	10:54	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	11:13	สุเมธ
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวจาก บางจาก ปกติ	11:17	สุเมธ
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูนคร ปกติ	11:32	สุเมธ
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:32	สุเมธ
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:34	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:41	สุเมธ
	"คุณ เอลิม แจ้งเริ่มระบายก๊าซภายในท่อ 12" ที่วาล์ว MV12 ใน PRS#2	12:11	สุเมธ
	"คุณ สุริยะ ทำการ Cal.Flowcom ที่ OTS-BKD	12:30	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 1-5 มีงานตาม Permit 65-bpo-ht-0485 นอกพื้นที่		
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี M-Thai ปกติ	12:43	สุเมธ
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:52	สุเมธ
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	14:07	สุเมธ
	6 ม. คู่มือแนวท่อเหล็กขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 m เพื่อทำการสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถ. ROJBA ตาม Permit 65-roj-ex-0452 นอกพื้นที่	14:46	สุเมธ
	"คุณ เอลิม แจ้งความดันก๊าซภายในท่อ 12" ที่วาล์ว MV12 ใน PRS#2 (0.5 บาร์)	15:50	สุเมธ
	"คุณ เอลิม แจ้งความดันก๊าซภายในท่อ 12" ที่วาล์ว SV05 (SCC 00.195 บาร์)	16:49	สุเมธ
	"คุณ เอลิม แจ้งเปิด Valve 12" SV05 จดบันทึกค่า %Gas ทุก 10 นาทีเป็นเวลา 3 ชม.	15:24	สุเมธ
	"คุณ สุริยะ ทำการ Cal.Flowcom ที่ OTS-BKD เสร็จสิ้นแล้ว	17:55	สุเมธ
	"คุณ เอลิม แจ้งจะทำการปิดวาล์ว SV05และติดเกจวัดความดัน, พร้อมทั้งไม่ทำการ Vent Gas ที่ PRS#2 เป็นเวลา 2 ชม.	18:30	สุเมธ
	"คุณ เอลิม แจ้งความดันก๊าซภายในท่อ 12" ที่วาล์ว SV05 (SCC 00.366 บาร์)	20:05	นิติชัย
	"คุณ เอลิม แจ้งความดันก๊าซภายในท่อ 12" ที่วาล์ว MV12 ใน PRS#2 (0.5 บาร์)	20:05	นิติชัย
	"คุณ เอลิม แจ้งจะทำการปิดVent Gas ที่ PRS#2 และทำการจรดบันทึกค่าทุก 10 นาทีเป็นเวลา 2 ชม	20:10	นิติชัย
	"คุณ เอลิม แจ้งความดันก๊าซภายในท่อ 12" ที่วาล์ว SV05 (SCC 01.286 บาร์)	21:05	นิติชัย
	"คุณ เอลิม แจ้งความดันก๊าซภายในท่อ 12" ที่วาล์ว MV12 ใน PRS#2 (1.4 บาร์)	21:05	นิติชัย
	"คุณ เอลิม แจ้งความดันก๊าซภายในท่อ 12" ที่วาล์ว MV12 ใน PRS#2 (2.1 บาร์)	22:05	นิติชัย
	"คุณ เอลิม แจ้งความดันก๊าซภายในท่อ 12" ที่วาล์ว SV05 (SCC 02.160 บาร์)	22:05	นิติชัย
	"คุณ เอลิม แจ้ง ทำการปิด Plug valve จากการบันทึกการทำงานวันนี้ พร้อมนี้ทำงานต่อ	22:10	นิติชัย



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
14-ม.ค.-22	"คุณ สุริยะ แจ้งทำการตัดยอดการใช้ก๊าซ พื้นที่โซนเหนือ	8:35	สุเมธ
	"คุณ เอลิม แจ้งเข้า PRS#2 ระบายก๊าซที่วาล์ว MV12 - SV05 SCC ตาม Permit 65-bpo-ht-0485 ตอนมีก๊าซในท่อ 12"มีอยู่ประมาณ 9 บาร์	9:14	สุเมธ
	"คุณ ศิริโรจน์ แจ้งทำการตัดยอดการใช้ก๊าซที่ BV#10	9:20	สุเมธ
	"คุณ ศิริโรจน์ แจ้งทำการตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-BPL OTS-LKB	10:05	สุเมธ
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:08	สุเมธ
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:15	สุเมธ
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:22	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 65-bpo-ht-0485 นอกพื้นที่		
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวจาก บางจาก ปกติ	10:43	สุเมธ
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:45	สุเมธ
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:14	สุเมธ
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:22	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:33	สุเมธ
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:36	สุเมธ
	"คุณ สมชาย เข้า BV#10 เพื่อทำการทดสอบปรับ Outlet ลงมาที่ 10 บาร์ เพื่องานตัดแยกระบบ SC	11:50	สุเมธ
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี M-Thai ปกติ	13:30	สุเมธ
	"นรรม.ITS ทำ PM SCADA ตั้งค่าเวลา 12:00-13:00 น.	13:31	สุเมธ
	"คุณ เอลิม Standby ที่ Thai Numsiri	13:31	สุเมธ
	"คุณ พลวัตร Standby ที่ วัชรกรณ	13:40	สุเมธ
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:55	สุเมธ
	"คุณ สมชาย แจ้งเริ่มปรับลดความดัน Outlet ที่ BV#10	13:55	สุเมธ
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานของ บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหลักรีก 6 ม. คู่มือแนวท่อเหล็กขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 m เพื่อทำการสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถ. ROJBA ตาม Permit 65-roj-ex-0452 นอกพื้นที่	13:56	สุเมธ
	"คุณ สมชาย ปรับลดความดัน Outlet ที่ BV#10 ลงมาที่ 1.5 บาร์ เสร็จแล้ว		
	"คุณ เอลิม แจ้งออกจาก Thai Numsiri แล้ว Inlet = 10.18 Barg	14:42	สุเมธ
	"คุณ เอลิม แจ้งเริ่มปิด Vent จดค่า Pressure ที่ MV12 และ SV05	15:04	สุเมธ
	"คุณ เอลิม แจ้ง สสส.ทดสอบแรงดันแค่ 2 ชม.เสร็จแล้ว ขอให้ปรับแรงดันขึ้นได้เลย	15:10	สุเมธ
	"คุณ เอลิม แจ้ง เริ่มปรับเพิ่มความดัน Outlet ที่ BV#10 ขึ้นตามเดิม คุณ เอลิม อยู่ที่ Thai Numsiri	15:32	สุเมธ
	คุณ พลวัตร อยู่ที่ วัชรกรณ	17:41	สุเมธ
		18:03	สุเมธ

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
14-ม.ค.-22	"คุณ สมชาย แจ้งโปรดความต้น Outlet ที่ BV#10 ขึ้นเป็น 15 บาร์เสร็จแล้ว	19:00	สมร
15-ม.ค.-22	"วันที่ 15/01/2022 เวลา 02:24น. คุณภาพทิ้งถังขยะออกท่อ Onshore 4 WI 1340.9 Bw/scf เป็น 1340 Bw/scf นาน 3 นาที คาดการณ์คุณภาพเดินถึง รฟ. GTS วันที่ 15/01/2022 เวลา 06:00น. รฟ. KCE เวลา 11:00น. รฟ. GNC เวลา 15:00น. BV4 19 เวลา 23:00น. และ วันที่ 16/01/2022 ถึง กลุ่มนคร เวลา 04:30น... From PTT Shipper	4:18	สมร
	"คุณ สมชาย แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี,Mhai.เส้น OTS-BPL ปกติ	11:04	นิติชัย
	"คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดเปิดหาแนวท่อก๊าซ12'และติดตั้ง Sheepile ที่ SOC Permit 65 BPO EX 03	11:24	นิติชัย
	"คุณ กฤษดา แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	11:30	นิติชัย
	"คุณ จรัล แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	12:00	นิติชัย
	"คุณ เฉลิม แจ้ง Survey นิคมฯบางปูบางปูเหนือ.เส้นแพทษา.คลองชุด,BV#10;บางปูใหม่ ปกติ	13:00	นิติชัย
	"คุณ ธีรศักดิ์ แจ้ง Survey นิคมฯ บางพระขึ้น.เส้นเรียงราก-BBF ปกติ	13:10	นิติชัย
	"คุณ ศิวกร แจ้ง Survey นิคมฯ นวมคร.บางกะดี.เส้น รัลสิต ปกติ	13:54	นิติชัย
	"คุณ ธีรศักดิ์ แจ้ง Survey นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่อง B.CT ก่อสร้างเสาเข็มล่อลึก6m		
	คู่มือแนวท่อเหล็กขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำการหาสะพานเชื่อมข้ามgutter		
	เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนroj.8permit.65oj.ex0452จุดขึ้น ปกติ	14:17	นิติชัย
16-ม.ค.-22	"ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี นคร รังสิตปกติ		
	"สมชายสำรวจแนวท่อบางพลี สวนปกติ	10:14	องอาจ
	"เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ แพทษา คลองชุด BV # 10 TOD ปกติ	10:29	องอาจ
	"ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน เขียงราก บางจากปกติ	10:44	องอาจ
	"กฤษดาสำรวจแนวท่อเหมราชปกติ	11:39	องอาจ
	"สมชายสำรวจแนวท่อลาดกระบัง คลองกรุงปกติ	11:50	องอาจ
	"เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปู บางปูใหม่ปกติ	12:47	องอาจ
	"ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อโรงงานต่อเนื่อง Permit 65-roj-ex-0452 นอกมันปกติ	12:55	องอาจ
		14:24	องอาจ
17-ม.ค.-22	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:01	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:23	สิทธิกร
	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานจะสำรวจพื้นดิน ของงานรถไฟฟ้า		
	บริเวณโรงแรม 444 ไม่มีผลการพบกันแนวท่อก๊าซ นอกมันปกติ	10:37	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ	10:41	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทษา คลองชุด เส้น BV#10 TOD STEEL ปกติ	10:54	สิทธิกร
	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู 1-5 ปกติ	10:56	สิทธิกร

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
17-ม.ค.-22	"คุณ เจริญ ท้าการสำรวจแนวท่ออีกทั้งที่ นิคมฯ บางปู ร.6-14,เขตส่งออก ปกติ	11:34	ลิทธิกร
	"คุณ ศิวกกร ท้าการสำรวจแนวท่ออีกทั้งที่ นิคมฯบางนรณ มีงานจุดซ่อมแซมปรับปรุงผิวดินจราจร ถนน		
	นวมคร 5 ไม่มีผลกระทบบต่อระบบท่ออีกทั้ง บริเวณอื่นปกติ	11:37	ลิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ท้าการสำรวจแนวท่ออีกทั้งที่ นิคมฯโรงมะ มีงานต่อเนือง B.C.T ก่อสร้างเสาน้ำดื่มหล่อ		
	ล็ก6m ตู้บนแนวท่อน้ำดื่มปนขนาบ8ข้างจากแนวท่อ1.5mเพื่ออีกทางสะพานเชื่อมข้ามgutter		
	เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนroj.Bapernit.65roj.ex0452 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:39	ลิทธิกร
	"คุณ นพดล ท้าการสำรวจแนวท่ออีกทั้งที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:52	ลิทธิกร
	"คุณ ศิวกกร ท้าการสำรวจแนวท่ออีกทั้งที่ เส้น รังสิต ปกติ	13:58	ลิทธิกร
	"คุณ อธิเดชส์ ท้าการสำรวจแนวท่ออีกทั้งที่ นิคมฯเหมยมาช WES ปกติ	14:02	ลิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ท้าการสำรวจแนวท่ออีกทั้งที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	15:21	ลิทธิกร
18-ม.ค.-22	"คุณ ภาณุรักษ์ ท้าการสำรวจแนวท่ออีกทั้งที่ เส้น เขียวจาก บางจาก ปกติ	15:47	ลิทธิกร
	PRS#1 BPO UPS FAIL แจ้งคุณศิริโรจน์ จะเข้าตรวจสอบพรุ่งนี้	5:19	องอาจ
	"คุณ ศิวกกร ท้าการสำรวจแนวท่ออีกทั้งที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:14	ลิทธิกร
	"คุณ นพดล ท้าการสำรวจแนวท่ออีกทั้งที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ .เส้น OTS-LKB ปกติ	10:23	ลิทธิกร
	"คุณ เจริญ ท้าการสำรวจแนวท่ออีกทั้งที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:25	ลิทธิกร
	"คุณ โชติธรินพร แจ้งขอเข้า dsroj1 เพื่อแก้ไขงานติดตั้งป้ายsepoint	10:34	ลิทธิกร
	"คุณ อภิเดชส์ ท้าการสำรวจแนวท่ออีกทั้งที่ นิคมฯเหมยมาช WES ปกติ	10:49	ลิทธิกร
	"คุณ ธนาสิริ ท้าการสำรวจแนวท่ออีกทั้งที่ นิคมฯ บางปู ปกติ	11:06	ลิทธิกร
	"คุณ จรัส แจ้งคุณ ปราณิโท ก่อเกิด และคุณภกรกรเข้าสัดถาบี PRS#3 เพื่อพาเจ้าหน้าที่การนิคม 3 ท่าน		
	เข้าตรวจสอบออกไปอนุญาต		
	"คุณ ธนาสิริ ท้าการสำรวจแนวท่ออีกทั้งที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:07	ลิทธิกร
	"คุณ เจริญ ท้าการสำรวจแนวท่ออีกทั้งที่ เส้น เพชรเกษม คลองขุด เส้น BV#10 TDC STEEL ปกติ	11:22	ลิทธิกร
	"คุณ ศิวกกร ท้าการสำรวจแนวท่ออีกทั้งที่ นิคมฯบางนรณ คร ปกติ	11:26	ลิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ท้าการสำรวจแนวท่ออีกทั้งที่ เส้น เขียวจาก บางจาก ปกติ	11:51	ลิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ท้าการสำรวจแนวท่ออีกทั้งที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	11:54	ลิทธิกร
	"คุณ นพดล ท้าการสำรวจแนวท่ออีกทั้งที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	12:17	ลิทธิกร
	"คุณ ศิวกกร ท้าการสำรวจแนวท่ออีกทั้งที่ เส้น รังสิต ปกติ	13:31	ลิทธิกร
	"คุณ โชติธรินพร แจ้งขอเข้า dsroj1 เพื่อแก้ไขงานติดตั้งป้ายsepoint เสริมงานแล้ว เข้าroj2เข้าlag	14:03	ลิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ท้าการสำรวจแนวท่ออีกทั้งที่ นิคมฯโรงมะ มีงานต่อเนือง B.C.T ก่อสร้างเสาน้ำดื่มหล่อ	14:09	ลิทธิกร
	ล็ก6m ตู้บนแนวท่อน้ำดื่มปนขนาบ8ข้างจากแนวท่อ1.5mเพื่ออีกทางสะพานเชื่อมข้ามgutter		
	เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนroj.Bapernit.65roj.ex0452 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:13	ลิทธิกร

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
20-ม.ค.-22	ดูขบวนการแนวทอเหล็กปลอกขนาด8"ห่างจากแนวทอ1.5mเพื่อทำการสะพานเชื่อมข้ามgutter		
	เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนroj.8aperrnit.65toj.ex0452จุดขึ้น ปกติ	14:31	นิตติชัย
	"คุณ นพดล แฉ่ง เข้า OTS-BPL ตรวจสอบ ค่า CP	15:00	นิตติชัย
	"คุณ สุริยะ แฉ่ง เข้า PRS2 ตรวจสอบ ห้อง RTU	16:00	นิตติชัย
	"คุณ ศิริจันทร์ แฉ่ง เข้า PRS1 ตรวจสอบ UPS	16:05	นิตติชัย
21-ม.ค.-22	"ขณะนั่งวงจร AIS GPRS GW สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว	0:10	สุเมธ
	"คุณ ศิริจันทร์ แฉ่ง เข้า CAL Flow Com Run B ที่ OTS-BKD	10:11	นิตติชัย
	"คุณ นพดล แฉ่ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง.OTS-LKB ปกติ	11:04	นิตติชัย
	"คุณ อภิเชษฐ์ แฉ่ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	11:05	นิตติชัย
	"คุณ สุริยะ แฉ่ง เข้า CAL ระบบ SCADA ที่ OTS-BPL	11:10	นิตติชัย
	"คุณ เลียม แฉ่ง Survey นิคมบางปูนบางปูนเอน.เส้นแพททา.คลองขุด.BV#10.บางปูนใหม่ ปกติ	12:26	นิตติชัย
	"คุณ นพดล แฉ่ง Survey นิคมฯ บางพลี.Mthai.เส้น OTS-BPL ปกติ	13:36	นิตติชัย
	"คุณ สุพรรณ แฉ่ง เข้า PRS2 ทำความสะอาด สถานี	14:00	นิตติชัย
	"คุณ ศิวกร แฉ่ง Survey นิคมฯ นคร.บางกะดี.เส้น วงลิต ปกติ	14:05	นิตติชัย
	"คุณ ภาณุรักษ์ แฉ่งพัก.อุทัย แฉ่งจัดบ่โพงรส เพื่อติดตั้งปล่องยางพรมจนวนหม้อแปลงไฟฟ้า	14:23	นิตติชัย
	"คุณ ภาณุรักษ์ แฉ่ง Survey นิคมฯ บางปะอิน.เส้นเขียนราก-BBF ปกติ	14:30	นิตติชัย
	"คุณ ภาณุรักษ์ แฉ่ง Survey นิคมฯ บางปะอิน.เส้นสร้างเสาเข็มหลอกลี6m		
	ดูขบวนการแนวทอเหล็กปลอกขนาด8"ห่างจากแนวทอ1.5mเพื่อทำการสะพานเชื่อมข้ามgutter		
	เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนroj.8aperrnit.65toj.ex0452จุดขึ้น ปกติ	14:40	นิตติชัย
	"คุณ เลียม แฉ่งทอประปรายที่หัวตลาดตาหารุ เป็นรอยเย็น AC ขนาด 300 มม.ความลึกประมาณ 1 ม.น้ำเกาะเป็นโพรง ใช้คนขุด		
	"คุณ ศลิสม แฉ่งปายเลิกการซ่อมคืนไม้ปกอนเนื่องจากบิตน้ำไม่ได้จะเริ่มงานใหม่พุงนี้ 09:00	20:23	สุเมธ
		20:37	สุเมธ
22-ม.ค.-22	"คุณ นพดล แฉ่ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง.OTS-LKB ปกติ	10:17	นิตติชัย
	"คุณ อภิเชษฐ์ แฉ่ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	11:10	นิตติชัย
	"คุณ จรัส แฉ่ง Survey นิคมบางปูนบางปูนเอน.เส้นแพททา.คลองขุด.BV#10.บางปูนใหม่ ปกติ	12:10	นิตติชัย
	"คุณ นพดล แฉ่ง Survey นิคมฯ บางพลี.Mthai.เส้น OTS-BPL ปกติ	13:30	นิตติชัย
	"คุณ ศิวกร แฉ่ง Survey นิคมฯ นคร.บางกะดี.เส้น วงลิต ปกติ	14:13	นิตติชัย
	"คุณ วีรศักดิ์ แฉ่ง Survey นิคมฯ บางปะอิน.เส้นเขียนราก-BBF ปกติ	14:20	นิตติชัย
	"คุณ วีรศักดิ์ แฉ่ง Survey นิคมฯ บางปะอิน.เส้นสร้างเสาเข็มหลอกลี6m		
	ดูขบวนการแนวทอเหล็กปลอกขนาด8"ห่างจากแนวทอ1.5mเพื่อทำการสะพานเชื่อมข้ามgutter		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	ผู้ปฏิบัติงาน
22-ม.ค.-22	เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนมจร 8apernit.65oj.ex0452จุดขึ้น ปกติ	นิติชัย
23-ม.ค.-22	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	สุนทร
	"คุณ เอลิม แจ้งงานตาม Permit 65-bpo-ht-0486 เตรียมความแข็งแรงของ Vent Drain ที่ MV12 ที่ PRS#2	
	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	สุนทร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	สุนทร
	"คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	สุนทร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ	สุนทร
	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู มีงานตาม Permit 65-bpo-ht-0486 นอกนั้นไป	สุนทร
	"คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูอิน ปกติ	สุนทร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	สุนทร
	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	สุนทร
	"คุณ อธิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	สุนทร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น M-Thai ปกติ	สุนทร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	สุนทร
	"คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะ มีงานสอง บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มลึกลง 6 ม.	
	ดูขนาดแนวท่อเหล็กขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้าโรงงาน สร้างใหม่ ณ ROUBA ตาม Permit 65-rj-ex-0452 นอกนั้นปกติ	สุนทร
	"คุณ เอลิม แจ้งออกจาก PRS#2 แล้ว	สุนทร
24-ม.ค.-22	"คุณ เอลิม แจ้งเข้า PRS#2 เพื่อเตรียมงานระบบก๊าซ	สิทธิกร
	"คุณ โยตินรินทร์ แจ้งวันนี้มีแผนเข้า PM ที่สถานีก๊าซ OTS-RST	สิทธิกร
	"คุณ พิกักษ์พล แจ้งวันนี้มีพร้อมแนบSSI Surface นิคมนวนครช่วงเวลา9.30-11.00น.	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม แจ้งเริ่มระบบgasท่อ12"mv12-sv.p5.เตรียมอัด chameleon seal 9:56	สิทธิกร
	"คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PM ระบบ SCADA ที่ PRS#4	สิทธิกร
	"คุณ กุวนา Admin แจ้งนำข้อผิดพลาดบางปูจะไม่ได้อัศจรรย์ประมาณ 10 นาที มีงานติดท่อหน้า	
	ที่ด้านหลังออฟฟิศบางปู	
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	สิทธิกร
	"ซ่อมแผนฉุกเฉิน ณ SSI Surface NVK	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	สิทธิกร

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
24-ม.ค.-22	"คุณธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมบางปู มีงานตามที่คุณเอลิมแจ้งข้างต้นนอกจากนี้ปกติ	11:03	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:20	สิทธิกร
	"คุณ อธิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:24	สิทธิกร
	"คุณ จรัส แจ้งวันนี้ 11:30 จะทำการลดแรง OTS BPO จาก 15 Bar ให้เหลือ 12 Bar. เพื่องานตัดแยก ระบบของโรงไฟฟ้าสมุทรปราการ	11:24	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:25	สิทธิกร
	"คุณ จรัสแจ้งเริ่มปรับลดแรงดัน Outlet OTS-BV#10 แรงดันก่อนปรับอยู่ที่ 15.21 BAR	11:30	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูอิน ปกติ	11:37	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด เส้น TDC STEEL ปกติ		
	BV#10 มีงานปรับลดความดันก๊าซที่คุณจรัสแจ้งข้างต้นนอกจากนี้ปกติ	11:45	สิทธิกร
	"คุณ จรัสแจ้งที่ BV#10 ให้ Run C Standby เหลือ 11.8 BAR.Active 12.0 BAR	11:48	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	12:06	สิทธิกร
	"คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้า Cal.Flowcom ที่ OTS-ROJ#1	12:11	สิทธิกร
	"คุณ จรัสแจ้งสิ้นสุดการปรับแรงดัน Outlet ที่ BV#10 อยู่ที่ 12.0 BAR	12:19	สิทธิกร
	"คุณ จรัสและคุณพลวัตร แจ้งออกจากพื้นที่	12:29	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเข้า pres5 ที่โจนะ ดังกล่าสซึ่งที่หมด gis 16:30 คาดว่าจะเสร็จเรียบร้อย	13:25	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:47	สิทธิกร
	"คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานเข้า PM ระบบ SCADA ที่ PRS#4	13:55	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:00	สิทธิกร
	"คุณ โยตินรินทร์ แจ้งงาน PM ที่ OTS-RST หยุดแค่นี้ก่อนรอ spare วันที่26/1/65	14:30	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม แจ้งลอกcoating ท่อ12"ที่SCC.	15:26	สิทธิกร
	"คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน ที่ OTS-ROJ#1 ล้างทำความสะอาดจากกล้อง CCTV.อุดรูตรงช่องพัดลม	15:30	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะ มีงานต่อเนื่อง บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อ		
	ลึก6m ดูขนาดแนวท่อเหล็กmpขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter		
	เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนมจร 8apernit.65oj.ex0452 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	15:48	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานที่ pres5 ที่โจนะ ดังกล่าสซึ่งที่หมด gis เสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:16	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม แจ้งเตรียมอัด chameleon seal ต่อ	18:03	สิทธิกร
	"เอลิมแจ้งจะเริ่มเปิด Valve ที่sv 12 sv 05 เริ่มจับเวลาการleakของvalve หลังจากอัดchameleon	20:00	จอยฯ
	"21:09 น. Leased Line Network BPO -Node-Circuit ID : 142747 Alarm Down ทั้งหมดยกเว้น		
	BPO-GW-L สังเกตได้สักระยะไม่ UP ได้แจ้ง UIH ตรวจสอบระบบการทำงาน	21:18	จอยฯ
	"UIH แจ้ง ช่างถึงหน้าแล้วทำการแก้ไข	23:40	จอยฯ

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-ม.ค.-22	"Leased Line Network BPO -Node-Circuit ID : 142747 UIH แก้ไขเสร็จแล้วใช้งานได้เป็นปกติ"	1:00	องอาจ
	"คุณ เอลิม แจ้งเข้า PRS2 เตรียมงานตัดแยกที่ SCC."	9:13	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม แจ้งเริ่มระบายก๊าซในท่อที่ km12 sv 05"	9:24	สิทธิกร
	"คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ"	10:04	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งปิดวาล์ว 142 b.chemtronic นิคมฯโรจนะ เนื่องจาก ลูกค้ายกเลิกสัญญาซื้อขาย และปิดกิจการส่วนที่มีการให้พลังงานเชื้อเพลิง"		
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ"	10:05	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม แจ้งเข้าปิดระบบ CP ที่ PRS#1"	10:18	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ"	10:33	สิทธิกร
	"คุณ วีรศักดิ์ แจ้งงานปิดวาล์ว สถานีก๊าซ mrs ยกเลิกการใช้ก๊าซ โรงงาน Chemtronic โรจนะ พร้อมทั้ง Purge Gas inlet,out let ทั้งหมด"	10:44	สิทธิกร
	"คุณ อภิเดช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ"	10:44	สิทธิกร
	"คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู ฐ.1-8 มีงานงานตัดแยกSCC นอกพื้นที่ปกติ"	10:48	สิทธิกร
	ตาม Permit.65-BPO-HT-0488	11:05	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ"	11:25	สิทธิกร
	"คุณ ประจักษ์ แจ้งเริ่มงานตัดแยกระบบท่อส่งก๊าซไปยังโรงไฟฟ้าบางปู ท่อก๊าซเหล็ก 12" แล้วเชื่อมปิดด้วย End Cap 12" บริเวณหน้าโรงไฟฟ้าบางปู(SCC) ตาม Permit.65-BPO-HT-0488"	11:35	สิทธิกร
	"คุณ สุรพรน ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู ฐ.9-14 ปกติ เขตส่งออกปกติ BPN ปกติ"		
	ฐ.TDC Steel ปกติ แพรกคลองชุด ถนนเทพารักษ์ ปากซอย จตุมิตร (ตรงข้าม OTS BPO)		
	มีงานชุดซ่อมท่อประปา 300 มม. รองการประปานครหลวง ไม่มีผลกับท่อก๊าซ	12:00	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม แจ้งที่ PRS2 gasในท่อ 12" 0%LEL"	12:13	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม แจ้งที่ PRS2 ท่อ12" ไม่เป็นvacuum มี%70gas ไม่มีpress."	12:30	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งปิดวาล์ว 219 b.UACJ Extrusion นิคมฯโรจนะ เนื่องจาก ลูกค้าปิดกิจการ"	13:10	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาไยหินขนาด 300มม. สุขุมวิท บางปูใหม่ บริเวณหน้าตลาด"		
	ด้านๆ ตาม Permit.65-BPM-EX-0242	13:28	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ"	13:38	สิทธิกร
	"คุณ โชติณรินทร์ แจ้งงานfat mrs B2 ร่วมกับ 3party DNTกับ CEGจ.ระยอง"	13:42	สิทธิกร
	"คุณ พัทธ์พัล แจ้งงานปิดวาล์ว สถานีก๊าซ mrs ยกเลิกการใช้ก๊าซ โรงงาน UACJ EXTRUSION โรจนะ พร้อมทั้ง Purge Gas inlet,out let ออกจนหมด"		
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานท่อเนื้อ 1.5CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อ ลึก6m คูณานแนวท่อเหล็กmpขนาด8x15จากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter"	13:43	สิทธิกร
	เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนมจร.8appermit.65roj-ex0452 จุดเชื่อมในพื้นที่ปกติ"	13:51	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-ม.ค.-22	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ"	14:07	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางเขิน ปกติ"	14:23	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวจาก บางจาก ปกติ"	15:06	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม แจ้งเริ่มเชื่อมspool กับท่อเดิม"	15:33	สิทธิกร
	"คุณ สมชาย แจ้งสรุปแบบต้น Outlet ที่ BV#10 ในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น."	16:00	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม แจ้ง Root pass เสร็จแล้ว Cover pass เสร็จแล้ว รอ RT"	18:28	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม แจ้ง ผล RT ผ่าน"	19:34	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม แจ้งเตรียมเชื่อมend cap"	19:41	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม แจ้งเชื่อมroot pass เสร็จแล้ว"	21:06	องอาจ
	"คุณ เอลิม แจ้งเชื่อมend capเสร็จแล้ว รอทำ"	22:47	องอาจ
	"คุณ เอลิม แจ้งงานตัดแยกระบบท่อส่งก๊าซไปยังโรงไฟฟ้าบางปู ท่อก๊าซเหล็ก 12" แล้วเชื่อมปิดด้วย End Cap 12" บริเวณหน้าโรงไฟฟ้าบางปู(SCC) ตาม Permit.65-BPO-HT-0488 เสร็จเรียบร้อยแล้ว"	22:48	องอาจ
26-ม.ค.-22	"คุณ เอลิม แจ้งเริ่มเชื่อมHEX Plug 3"	0:24	องอาจ
	"คุณ เอลิม แจ้งAMT ผ่าน"	1:04	องอาจ
	"คุณ เอลิม แจ้งปิด Plug Valve ใส่ประเก็น และ หีตจริง แล้วครบ"	1:15	องอาจ
	"คุณ เอลิม แจ้งเตรียมVENT drain chameleon ออกจากbody valve MV.12"	1:36	องอาจ
	"คุณ เอลิม แจ้งยกเก็กลงremove chameleon พุ่งนี้เริ่ม 9:00 น."	1:54	องอาจ
	"คุณ โชติณรินทร์ แจ้งงัดไม้มีแนมดัดเอียงเข้า PM ที่สถานีก๊าซ OTS-RST"	8:36	สิทธิกร
	"คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพาเจ้าหน้าที่ ปดท.เข้า Survey ห้อง RTU ที่ OTS-BV#10"	9:38	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งStart Remove Chameleon MV12 at PRS#2 Permit No.65-BPO-HT-0486"	9:38	สิทธิกร
	"คุณ สมชาย แจ้งเข้า OTS-BV#10 เพื่อเตรียมปรับแรงดัน Outlet ขึ้นมาอยู่ 15 bar (เดิม 12 bar)"	9:59	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง เอาไนโตรเจนเข้า Vent Body"	9:59	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ"	10:01	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเอา Chameleon ออกที่ Vent Drain"	10:03	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ"	10:09	สิทธิกร
	"คุณ ประจักษ์ แจ้งที่หมรับความดันที่ OTS-BV#10 ขึ้นจาก 12 barg เป็น 15 barg เริ่มได้เลย"	10:10	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ"	10:14	สิทธิกร
	"คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพาเจ้าหน้าที่ ปดท.เข้า Survey ห้อง RTU ที่ OTS-BPL"	10:31	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองชุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ"	10:40	สิทธิกร
	"คุณ อภิเดช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ"	10:44	สิทธิกร
	"คุณ สมชาย แจ้งปรับแรงดัน oisbpo outlet 15 bar. เสร็จเรียบร้อยแล้ว"	11:02	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ"	11:21	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
26-ม.ค.-22	*คุณ สมชาย แจ้งปรับแรงดัน otspo outlet 15 bar. ระบายออกจากพื้นที่	11:23	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพวงเจ้าหน้าที่ ปตท.เข้า Survey ห้อง RTU ที่ OTS-LKB	11:40	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียยจาก บางจาก ปกติ	11:44	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิริห์ แจ้งทำการ Wrapping kreb Lubricate#911	11:53	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิริห์ แจ้งเตรียมจะเปิดวาล์ว MV12 Leak Test จุดที่ทำการเชื่อมบริเวณจุดตัดแยก	11:54	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิริห์ แจ้งเริ่มทำการเปิดวาล์ว MV12	11:58	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:07	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู มีงานตัดแยกSCC ตามที่คุณธนาสิริห์แจ้งก่อนหน้านี้ไป	12:11	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางใหญ่ ปกติ	12:52	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Sween ปกติ	13:39	สิทธิกร
	*คุณ ศิกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:55	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพวงเจ้าหน้าที่ ปตท.เข้า Survey ห้อง RTU ที่ OTS-RST	14:17	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจ๊ะนะ มีงานต่อเชื่อม บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อ		
	ลึกลึกดูขนาดแนวท่อเหล็กmpขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำการหาสะพานเชื่อมข้ามgutter		
	เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนร.8apermit.65roj.ex0452 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	14:40	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพวงเจ้าหน้าที่ ปตท.เข้า Survey ห้อง RTU ที่ OTS-BKD	14:47	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพวงเจ้าหน้าที่ ปตท.เข้า Survey ห้อง RTU ที่ OTS-NVK	15:50	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพวงเจ้าหน้าที่ ปตท.เข้า Survey ห้อง RTU ที่ OTS-ROU#1,2	16:41	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม แจ้งเสร็จงานที่ PRS#2 และออกจากพื้นที่	17:11	สิทธิกร
	*คุณ ไชตินรินทร์ แจ้งเสร็จงาน PM ที่สถานีก๊าซ OTS-RST	18:51	สิทธิกร
	*UIH circuit down 552552 สถานีก๊าซ OTS BV #10 552552 แจ้งทาง UIH เข้าตรวจสอบ	6:51	ธงชาจ
	*UIH แจ้ง กำลังเดินตามเข้าตรวจสอบสายภายนอก	6:59	ธงชาจ
	*คุณ ไชตินรินทร์ แจ้งขอเข้าซ่อมงานต่อเชื่อม ที่สถานีก๊าซ OTS-RST	8:40	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม แจ้งเตรียมงานcad weldสายCP.	9:57	สิทธิกร
27-ม.ค.-22	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าแก้ไข UPS FAIL ที่ PRS#1	9:58	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิริห์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู ๓.6-14.เขตส่งออก ปกติ.ทำการเปิดระบบ CP at PRS#1แล้ว		
	*คุณ ศิกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:14	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิริห์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:21	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ .เส้น OTS-LKB ปกติ	10:23	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิริห์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:37	สิทธิกร
		10:55	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
27-ม.ค.-22	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจ๊ะนะ มีงานต่อเชื่อม บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อ		
	ลึกลึกดูขนาดแนวท่อเหล็กmpขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำการหาสะพานเชื่อมข้ามgutter		
	เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนร.8apermit.65roj.ex0452 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	11:02	สิทธิกร
	*คุณ อภิเดชะ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:06	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิริห์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางใหญ่ ปกติ	11:15	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม แจ้งเริ่มรื้อถอนbasingขึ้นล่าง	11:18	สิทธิกร
	*คุณ ศิกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:30	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพวงเจ้าหน้าที่ ปตท.เข้า Survey ห้อง RTU ที่ OTS-WES	12:17	สิทธิกร
	*คุณ ไชตินรินทร์ แจ้งเสร็จงาน ที่สถานีก๊าซ OTS-RST	13:26	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิริห์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู ๓.1-5 มีงานตามที่คุณเอลิมแจ้งก่อนหน้านี้ไป	13:27	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Sween ปกติ	13:45	สิทธิกร
	*คุณ ศิกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	สิทธิกร
	*UIH Update: 27/01/2022 14:33 552552 สถานีก๊าซ OTS#V #10 552552 : ข้างอยู่ระหว่าง		
	เดินทาง test สาย DW ถึงหน้างาน ประมาณ 90 นาทีครับ	14:33	สิทธิกร
	*UIH Update: 27/01/2022 15:38 552552 สถานีก๊าซ OTS BV #10 552552 : ข้างกำลังตรวจสอบ		
	สายตอนนี้อยู่หน้างาน		
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียยจาก บางจาก บางปะอิน ปกติ	15:38	สิทธิกร
	*UIH Update: 27/01/2022 16:21 552552 สถานีก๊าซ OTS BV #10 552552 : ทีมงานเช็คจุดติด	15:57	สิทธิกร
	ต่อสาย Dropwire ปัจจุบัน ยังไม่พบจุดที่เป็นปัญหา	16:21	สิทธิกร
	*UIH Update: 27/01/2022 18:07 552552 สถานีก๊าซ OTS BV #10 552552 circuit UP		
	UIH แจ้งว่าสายเสื่อมสภาพทำการตัดต่อสายใหม่	18:07	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิริห์ แจ้งงานชุดวางท่อสำเร็จประมาณ 300 มม. บริเวณถนนพหลโยธิน 1 แยก ๓.1B ทำคนละฝั่งกับ		
	แนวท่อก๊าซ.ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ. ห่างจากท่อก๊าซประมาณ 3 เมตร	9:22	สุเมธ
	*คุณ ไชตินรินทร์ แจ้งมีแผนทำ PM ที่ PRS#4	9:29	สุเมธ
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:58	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานปักเสาไฟฟ้าของทาง กฟน.1 ต้น ที่ซอย		
	4/1 หลัง บ.Continental ไม่มีผลกระทบเนื่องจากอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแนวท่อก๊าซ ส่วนเส้น M-Thai ปกติ	10:19	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจ๊ะนะ มีงานของ บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มลึกลึก		
	6 ม. ดูขนาดแนวท่อเหล็กขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 mเพื่อทำการหาสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้า		
	โรงงานสร้างใหม่ ถ.ROUBA ตาม Permit 65-roj-ex-0452 นอกพื้นที่ปกติ		
	*คุณ ธนาสิริห์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางใหญ่ ปกติ	10:27	สุเมธ
		10:58	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
28-ม.ค.-22	*คุณ สิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:17	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:27	สุเมธ
	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:31	สุเมธ
	*คุณ เจริม แจ้งลงพารายเลบปอ Sheet Pile หน้า SOC	11:32	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานที่แยก ข.1B นอกนั้นปกติ	12:04	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	12:50	สุเมธ
	คุณ โชติพันธ์ แจ้งเข้า PM ที่ PRS#4 แจ้งสิ้นแล้ว	13:27	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	13:33	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	13:50	สุเมธ
	*คุณ สิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต, นิคมฯบางกะปิ ปกติ	13:57	สุเมธ
29-ม.ค.-22	*คุณ จรัส แจ้ง เข้า OTS-BV#10 PM สถานี	9:30	นิติชัย
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง งานผดุง Sheet Pile และ DCG ก่อนและหลังถอน Sheet Pile Permit BPO 65 EX 0392 หน้า SOC	10:18	นิติชัย
	*คุณ สุพรรณ แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี,Mthai,เส้น OTS-BPL ปกติ	10:30	นิติชัย
	*คุณ สรชัย แจ้ง Survey นิคมฯบางปู บางปูใหม่ ปกติ	11:08	นิติชัย
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	11:10	นิติชัย
	*คุณ สนธยา แจ้ง Survey นิคมฯบางปูใหม่,เส้นแพกษา,คลองขุด,BV#10, ปกติ	11:35	นิติชัย
	*คุณ สุพรรณ แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	11:57	นิติชัย
	*คุณ สุพรรณ แจ้ง เข้า PRS3 ผ่ากุดตรวจ ATK ไข่ จปดล	12:10	นิติชัย
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯโรงแยะ มีงานของ บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อลิค		
	6 ม. ดูขนานแนวท่อหลักถนนลาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 mเพื่อทำการจะพาดเชื่อมเข้า Gutter เข้า		
	โรงงานสร้างใหม่ ถ.ROUBA ตาม Permit 65-roj-ex-0452 นอกนั้นปกติ	12:36	นิติชัย
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯ บางปะอิน,เส้นเชียงราก-BBF ปกติ	13:03	นิติชัย
	*คุณ พัทธ์กษพล แจ้ง Survey นิคมฯ นวนคร,บางกะปิ,เส้น รังสิต ปกติ	14:10	นิติชัย
30-ม.ค.-22	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:16	สุเมธ
	*คุณ พัทธ์กษพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:23	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น M-Thai ปกติ	10:41	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:51	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแยะ มีงานของ บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อลิค		
	6 ม. ดูขนานแนวท่อหลักถนนลาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 mเพื่อทำการจะพาดเชื่อมเข้า Gutter เข้า		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	โรงงานสร้างใหม่ ถ.ROUBA ตาม Permit 65-roj-ex-0452 นอกนั้นปกติ	11:14	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:31	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานติดตั้งสายไฟฟ้า ที่หน้า บริษัท Johnson&Johnson และหน้าสำนักงานการไฟฟ้า นอกนั้นปกติ	11:54	สุเมธ
	*คุณ พัทธ์กษพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:57	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:57	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:17	สุเมธ
	*คุณ พัทธ์กษพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:10	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน เชียงราก บางจาก ปกติ	14:54	สุเมธ
31-ม.ค.-22	*คุณ จรัส แจ้งเข้า PM Diact ที่ OTS-BPL	8:56	สิทธิกร
	*คุณ สิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:17	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:49	สิทธิกร
	*คุณ สิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:21	สิทธิกร
	*คุณ จรัส แจ้งเสร็จงานเข้า PM Diact ที่ OTS-BPL	11:22	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:54	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	12:01	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:02	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:02	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:14	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน เชียงราก บางจาก ปกติ	12:52	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:47	สิทธิกร
	*คุณ สิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:05	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้า PRS1 ติดตั้ง Interrupter For PM CP System	14:32	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเสร็จงานเข้า PRS1 ติดตั้ง Interrupter For PM CP System	15:27	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเข้า PRS#5 เพื่อตรวจสอบสถานะ	15:33	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแยะ ปกติงานต่อเนื่องชั่วคราว LCTหยุดงาน	15:38	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้า BV#10 ติดตั้ง Interrupter For PM CP System	15:58	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเสร็จงานเข้า BV#10 ติดตั้ง Interrupter For PM CP System	16:36	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-ก.พ.-22	*คุณ สุริยะ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่โถงเหนือ OTS-RST,BKD,NVK,ROJ 1,2.	8:38	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-BV#10	9:04	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-WES	9:27	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-BPL	9:53	สิทธิกร
	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:03	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:15	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ	10:21	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งตรวจรอยรื้อน้ำประปาแตก พบเป็นรอยน้ำประปา AC(ใบขึ้น)300 มม. อยู่ด้านหลัง		
	เสาไฟฟ้า 115 KVริมคลองระบายน้ำ ห่างจากแนวท่อก๊าซประมาณ 5 เมตร ไม่มีผลกระทบ	10:22	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	10:52	สิทธิกร
	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เพชรเกษม คลองชุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:06	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:22	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:22	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	11:30	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง เข้าติดตั้ง GPS ที่ PRS#5	12:03	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-LKB	12:06	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ ปกติ(งานต่อเนื่องชั่วคราว บ.CTหยุดงาน	12:16	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:20	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:04	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน เขียนจาก บางจาก ปกติ	14:59	สิทธิกร
2-ก.พ.-22	*โอดินรับโทรศัพท์ OTS-RUN 1 ติดคลองฝ่าวบ่อ Vale	8:11	ธงยาจ
	*เจริญสำรวจแนวท่อบางปูเหนือปกติ	9:57	ธงยาจ
	*id : 552551 Link L Down UIH ตรวจสอบแล้ว	10:05	ธงยาจ
	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง คลองกรุงปกติ	10:29	ธงยาจ
	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู บางปูใหม่ปกติ	10:50	ธงยาจ
	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะปิ นวมคร รังสิตปกติ	11:47	ธงยาจ
	*เจริญสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม คลองชุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	12:14	ธงยาจ
	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี สวนปกติ	13:58	ธงยาจ
	*DI : 552551 Link L UIH แก้ไขสาย fiber 2 core ขาด ห่างจาก node ระยะ 600m.ระบบปกติแล้ว	14:40	ธงยาจ
	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรจนะ บางปะอิน เขียนจาก บางจาก ปกติ	14:45	ธงยาจ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
3-ก.พ.-22	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม คลองชุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	9:28	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง ขอเข้า prstที่โรจนะ ติดคลองทั้งหมด gis เสร็จน่าจะประมาณ 16:30	9:32	สิทธิกร
	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู Soi10-14.เขตส่งออก ปกติ	9:52	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดปั๊มเสไฟฟ้า Soild ด้านข้าง บ.เรือสยาม จำนวนใน 2 ต้น บริเวณแนวท่อ		
	ก๊าซฯ PermitNo.0243	10:01	สิทธิกร
	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:02	สิทธิกร
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:16	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:20	สิทธิกร
	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	10:29	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ฐ1-10 มีงานPermitNo.0243 นอกนั้นปกติ	10:37	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนวมคร ปกติ	11:31	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	11:41	สิทธิกร
	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ	12:26	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ มีงานต่อเนื่อง บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อ		
	ลึกลึก คูณแนวท่อเหล็กmplเชื่อม8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter		
	เข้าโรงงานสร้างไม้นม ถนนoj.8a permit.65roj.ex0452 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	12:34	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:04	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน เขียนจาก บางจาก ปกติ	15:22	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งที่ prst ที่ติดตั้งถังหมุด gis เสร็จงานแล้ว	15:56	สิทธิกร
4-ก.พ.-22	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:56	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:25	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ	10:32	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	10:45	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	10:54	สิทธิกร
	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม คลองชุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:59	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:14	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนวมคร ปกติ	11:31	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ แจ้งเริ่มงานโครงการวางท่อน้ำขนาด		
	160mm กป.ทางใต้สะพานเข้าเขต3 โดยผ่านแนวหลังท่อก๊าซขนาด8"ข้ามบ่อบึงลึกห่างมากกว่า2m		
	permit65roj.ex0.0454 และ งานต่อเนื่อง บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อลึกลึก คูณแนวท่อเหล็กmpl		
	ขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter เข้าโรงงานสร้างไม้นม ถนนoj.8a		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
4-ก.พ.-22	permit 65roj.ex0453	12:07	สิทธิกร
	*คุณ โชติวีรินทร์ แจ้ง แก๊ว valve filter b povA leak ที่ Ina milk	12:19	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:35	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:08	สิทธิกร
	*คุณ โชติวีรินทร์ แจ้ง รอยเข้า check ordorant ที่ otswk	14:27	สิทธิกร
	*คุณ กานันท์กร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน เชื้อยรจาก บางจาก ปกติ	15:45	สิทธิกร
5-ก.พ.-22	*คุณ พลวัตร แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี MThai เส้น OTS-BPL ปกติ	10:39	นิติชัย
	*คุณ วริทธิ์ แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	10:58	นิติชัย
	*คุณ พลวัตร แจ้ง Survey นิคมฯ ลาตกระบัง OTS-LKB ปกติ	12:07	นิติชัย
	*คุณ เอลิม แจ้ง Survey นิคมฯ บางปู บางปะอิน เส้นแพทษา คลองขุด BV#10 บางปูใหม่ ปกติ	12:35	นิติชัย
	*คุณ พลวัตร แจ้ง เข้า PRS3 ถ่ายรูปอุปกรณ์ในสถานที่	13:40	นิติชัย
	*คุณ กานันท์กร แจ้ง Survey นิคมฯ โรงงาน มีงานโครงการวางท่อน้ำขนาด 160mm m.ป.ก. ทางใต้สะพานเข้าเขต 3 โดยผ่านแนวหลังท่อก๊าซขนาด 8 นิ้ว ด้านบนเหล็กหุ้มมากกว่า 2m		
	permit 65roj.ex.0454 และ งานต่อเนื่อง UCT ก่อสร้างเสาเข็มสลัก 6m ตู้ขนาดแนวท่อเหล็ก mpl ขนาด 8 นิ้ว จากแนวท่อ 1.5m เพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้าม gutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนน ร.8a		
	permit 65roj.ex.0453 นอกนั้นปกติ	13:50	นิติชัย
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้ง Survey นิคมฯ นวมคร. บางกะปิ เส้น รังสิต ปกติ	14:02	นิติชัย
	*คุณ กานันท์กร แจ้ง Survey นิคมฯ บางปะอิน เส้นเชื้อยรจาก-BBF ปกติ	14:20	นิติชัย
6-ก.พ.-22	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปูเหนือ ปกติ	9:42	สุนทร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพทษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:44	สุนทร
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางพลี M-Thai ปกติ	10:55	สุนทร
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ นวมคร. ปกติ	10:44	สุนทร
	*คุณ กานันท์กร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เชื้อยรจาก บางจาก ปกติ	10:46	สุนทร
	*คุณ กานันท์กร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	11:24	สุนทร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู ปกติ	11:50	สุนทร
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางกะปิ ปกติ	12:03	สุนทร
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ ลาตกระบัง ปกติ	12:13	สุนทร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:36	สุนทร
	*คุณ วริทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ เหมราช WES ปกติ	12:31	สุนทร
	*คุณ กานันท์กร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ โรงงาน มีงานของ บ. CT ก่อสร้างเสาเข็มสลัก		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	6 ม. ตู้ขนาดแนวท่อเหล็กขนาด 8 นิ้ว ห่างจากแนวท่อ 1.5 m เพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ร.8a ตาม Permit 65-roj-ex-0453 นอกนั้นปกติ และแจ้งปฏิบัติงานตาม Permit 65-roj-ex-0454	14:14	สุนทร
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:14	สุนทร
7-ก.พ.-22	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บ.พ.ม.ลมาตเข้าที่ BV#10 ตัดหญ้าและทำความสะอาดโดยรอบสถานที่ Permit No.0070	10:14	นิติชัย
	*คุณ เอลิม แจ้ง Survey นิคมฯ บางปูเหนือ เส้นแพทษา คลองขุด BV#10 ปกติ	10:56	นิติชัย
	*คุณ โชติวีรินทร์ แจ้ง เข้า OTS-BKD เข้าใต้ pressure inlet otswk ทดแทนของเดิมชำรุด	10:58	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ ลาตกระบัง OTS-LKB ปกติ	11:21	นิติชัย
	*คุณ อภิเดช แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	11:30	นิติชัย
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Survey นิคมฯ บางปูใหม่ ปกติ	11:34	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี MThai เส้น OTS-BPL ปกติ	14:01	นิติชัย
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บ.พ.ม.ลมาตเข้าที่ PRS1, PRS2 ตัดหญ้าและทำความสะอาดโดยรอบสถานที่ Permit No.0070	14:06	นิติชัย
	*คุณ กานันท์กร แจ้ง Survey นิคมฯ บางปะอิน มีงาน ท.พ.ก. บางปะอิน ชุดติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงดันต่ำ ตู้ขนาดแนวท่อ 10 นิ้ว ท่อก๊าซในพื้นที่มากกว่า 2m. ถนนเรียบคลองเชื้อยรจาก permit 65bpl.ex.0455	14:10	นิติชัย
	*คุณ ศิวกร แจ้ง Survey นิคมฯ นวมคร. บางกะปิ เส้น รังสิต ปกติ	14:13	นิติชัย
	*คุณ กานันท์กร แจ้ง Survey นิคมฯ โรงงานต่อเนื่อง บ. CT ก่อสร้างเสาเข็มสลัก 6m ตู้ขนาดแนวท่อเหล็ก mpl ขนาด 8 นิ้ว ห่างจากแนวท่อ 1.5m เพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้าม gutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนน ร.8a permit 65roj.ex.0453 นอกนั้นปกติ	15:30	นิติชัย
	*คุณ กานันท์กร แจ้ง Survey เส้นเชื้อยรจาก-BBF ปกติ	15:31	นิติชัย
8-ก.พ.-22	*คุณ นพดล แจ้ง บ.พ.ม.ลมาตตัดหญ้าทำความสะอาดในสถานที่และรอบนอก		
	OTS LKB และ PRS#3 Permit No.0071	9:32	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ ลาตกระบัง OTS-LKB ปกติ	10:29	นิติชัย
	*คุณ เอลิม แจ้ง Survey นิคมฯ บางปูเหนือ เส้นแพทษา คลองขุด BV#10 บางปูใหม่ ปกติ	11:58	นิติชัย
	*คุณ อภิเดช แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	12:01	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง บ.พ.ม.ลมาตตัดหญ้าทำความสะอาดในสถานที่และรอบนอก		
	OTS BPL Permit No.0072	12:48	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี MThai เส้น OTS-BPL ปกติ	13:30	นิติชัย



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
8-ก.พ.-22	"คุณ สุธิยะ แจ้ง เข้า OTS-WES PM ระบบ SCADA	13:30	นิติชัย
	"คุณ ศิวกร แจ้ง Survey นิคมฯ มนตร.บางกะปิ.เส้น รังสิต ปกติ	14:11	นิติชัย
	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯบางปะอินเส้นเสียงรอก-BBF ปกติ	14:30	นิติชัย
	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯโรงงานดอเมือง บ. CT ก่อสร้างเสาเข็มหลักรัด 6m ตู้ขนานแนวท่อเหล็กปลอก ขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5m เพื่อทำการสะพานเชื่อมข้าม gutter เข้าโรงงานสร้างใหม่		
	ถนน ร.8a permit 65-roj-ex-0453 นอกนั้นปกติ	14:55	นิติชัย
	"คุณ สุธิยะ แจ้ง เสร็จงานที่ OTS-WES แล้ว	18:00	นิติชัย
9-ก.พ.-22	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:50	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ	10:21	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:40	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:42	สิทธิกร
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:54	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	11:11	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:44	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:59	สิทธิกร
	คุณประจักษ์ แจ้งเพื่อทราบ งานดูแลคอนกรีต 13B-14B พัฒนา 1 แจ้งห้ามจอดรถ	12:09	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:28	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:50	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:49	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:02	สิทธิกร
10-ก.พ.-22	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงงาน บ. CT ก่อสร้างเสาเข็มหลักรัด 6 ม. ตู้ขนานแนวท่อเหล็กปลอก 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 m เพื่อทำการสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ บ. ROUBA ตาม Permit 65-roj-ex-0453 นอกนั้นปกติ	14:39	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:43	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ	10:32	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	10:36	สิทธิกร
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:52	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:57	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ		
	ประสานงานขึ้นแนวท่อ locate พื้นที่โครงการวางท่อประปาคลองคลอง เชียงราก	12:22	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
10-ก.พ.-22	"คุณ โชติเนรินทร์ แจ้ง ถอดล้างสปวAจุดตัดจากเศษ sulphur มีสล็อกลูปน้อยอยู่ tie in bpi งานตรวจสอบสถานที่ต่ออยู่ประจำปัดๆ ร่วมกับ hybrid สปกติ	13:24	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:40	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:42	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงงาน บ. CT ก่อสร้างเสาเข็มหลักรัด 6 ม. ตู้ขนานแนวท่อเหล็กขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 m เพื่อทำการสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ บ. ROUBA ตาม Permit 65-roj-ex-0453 นอกนั้นปกติ	14:03	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	14:10	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:23	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	15:10	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	15:11	สิทธิกร
11-ก.พ.-22	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:58	สิทธิกร
	"คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอระบบ CP แนวท่อเหล็กที่ OTS-LKB	10:28	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:51	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:54	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:57	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ	10:59	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	11:03	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:23	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:26	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:55	สิทธิกร
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:23	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง ขอเข้า prs5 roj เพื่อตรวจสอบสถานี	12:30	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	14:10	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงงาน บ. CT ก่อสร้างเสาเข็มหลักรัด 6 ม. ตู้ขนานแนวท่อเหล็กขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 m เพื่อทำการสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ บ. ROUBA ตาม Permit 65-roj-ex-0453 นอกนั้นปกติ		
	"คุณ โชติเนรินทร์ แจ้งตรวจ due cal evc runB และแก๊สตรวจรั่ว tube pcv A-B ngv dckop	14:19	สิทธิกร
		14:58	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
12-ก.พ.-22	OTS-BPL UPS FAIL แจ้งคุณ ศิริโรจน์ รับทราบ	7:22	ธงยา
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งตรวจสอบ UPS ที่ OTS-BPL แล้วพบว่าอุปกรณ์ยังทำงานปกติ อาจจะเป็นที่สายสัญญาณ จะเข้าตรวจสอบอีกครั้งในวันจันทร์	10:11	สิงห์กร
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เรียงราก บางจาก ปกติ	10:19	สิงห์กร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ .เส้น OTS-LKB ปกติ	10:24	สิงห์กร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอิน ปกติ	10:33	สิงห์กร
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ.เส้น TDC STEEL ปกติ	11:10	สิงห์กร
	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:17	สิงห์กร
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:34	สิงห์กร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:58	สิงห์กร
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ.แพรกษา คลองขุด BV#10 ปกติ	12:00	สิงห์กร
	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้ง ขอเข้า prs5 roj เพื่อตรวจสอบสถานี	12:39	สิงห์กร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:31	สิงห์กร
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	14:00	สิงห์กร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	สิงห์กร
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะแงะ มีงานของ BCT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อลิก 6 ม. ด้านแนวท่อเหล็กขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 mเพื่อทำการสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถ.ROUBA ตาม Permit 65-roj-ex-0453 นอกนั้นปกติ	14:14	สิงห์กร
13-ก.พ.-22	OTS-ROJ#1 UPS FAIL แจ้งคุณ ศิริโรจน์	0:26	ธงยา
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10, นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:53	สุนทร
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เรียงราก บางจาก ปกติ	10:24	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:27	สุนทร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:32	สุนทร
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานเปลี่ยนอุปกรณ์ ของการไฟฟ้าที่ ช.8C ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	10:57	สุนทร
	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:05	สุนทร
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:20	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:37	สุนทร
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:40	สุนทร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	13:26	สุนทร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:58	สุนทร
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะแงะ มีงานของ BCT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อลิก 6 ม. ด้านแนวท่อเหล็กขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 mเพื่อทำการสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถ.ROUBA ตาม Permit 65-roj-ex-0453 นอกนั้นปกติ	14:04	สุนทร
14-ก.พ.-22	*ระบบ SCADA Link M Down แจ้ง AIS แล้วมีปัญหาที่ระบบ 3G	7:17	สุนทร
	*ระบบ SCADA Link M Normal	8:40	สุนทร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:16	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:17	สุนทร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:30	สุนทร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:33	สุนทร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:04	สุนทร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:18	สุนทร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:18	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:23	สุนทร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เรียงราก บางจาก ปกติ	12:01	สุนทร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:17	สุนทร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	13:35	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	สุนทร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะแงะ ปกติ แจ้งโรงงานตาม Permit 65-roj-ex-0453	14:19	สุนทร
15-ก.พ.-22	*คุณ สุริยะะ ทำการตัดยอดการไฟฟ้าพื้นที่ โธมเหนือ	9:05	สุนทร
	*คุณ ศิริโรจน์ ทำการตัดยอดการไฟฟ้าพื้นที่ โธมใต้	9:08	สุนทร
	*คุณ สุริยะะ ทำการการแก้ไข UPS ที่ OTS-ROJ#1 แล้ว (มีปัญหาภายในเครื่องแจ้งผู้อำนวยการแล้ว)	9:44	สุนทร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะแงะ ปกติ	9:52	สุนทร
	*คุณ ศิริโรจน์ ทำการการแก้ไข UPS ที่ OTS-BPL แล้วสายสัญญาณหลวม	10:00	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:13	สุนทร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:14	สุนทร
	*คุณ นพดล แจ้งงานปรับปรุงวาระบนาน้ำ ช.8/13 ของทาง Gusco LKB ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากอยู่ฝั่งตรงข้ามแนวท่อก๊าซ	10:17	สุนทร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	10:32	สุนทร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมอุตสาหกรรมบึง ปกติ	10:42	คุณธ
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:01	คุณธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ การไฟฟ้ามีความผิดปกติตั้งแต่เกาะเตรียมติดอุปกรณ์จุ่มน้ำมันหม้อเมื่อไม่นาน ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ		
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:05	คุณธ
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:12	คุณธ
	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:21	คุณธ
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	13:04	คุณธ
	"คุณ เอลิม แจ้งงานซ่อมที่บ่อน้ำประปาที่รั่ว ณ แพรกษา ใต้คนสูดห่างจากแนวท่อก๊าซ ประมาณ 4-5 ม.	13:40	คุณธ
	ตาม Permit 65-bpo-ex-0393		
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:51	คุณธ
	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	13:55	คุณธ
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	15:12	คุณธ
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:15	คุณธ
16-ก.พ.-22	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู 3.6-14 เขตส่งออก เส้น แพรกษา TDC ปกติ	10:20	คุณธ
	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	10:45	คุณธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ, คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:12	คุณธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:16	คุณธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:21	คุณธ
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:25	คุณธ
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร WES ปกติ	11:39	คุณธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:44	คุณธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู 3.1-5 ปกติ	12:19	คุณธ
	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	13:48	คุณธ
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:53	คุณธ
	"คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนนะ ปกติ	14:07	คุณธ
17-ก.พ.-22	"ID : 552554 L. LKB Down แจ้ง UIH ตรวจสอบแล้ว	7:15	องอาจ
	"ไต่ถามเจ้าหน้าที่ OTS-RUN # 2 ระบุมีการปรับปรุงสถานีร่วมกับ Synnech	9:20	องอาจ
	"วิศวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี รังสิต นวนครปกติ	10:11	องอาจ
	"เอลลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือปกติ	10:21	องอาจ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
17-ก.พ.-22	"ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูใหม่งานชุดบักเตาไฟฟ้าหัวน้ำบริษัทโซซิน ถนนM2 เขตส่งออก P.0244	10:29	องอาจ
	"เอลลิมแจ้งงานออกปรับและเตรียมงานท่อในดินถนนหน้าโรงไฟฟ้า SCC บางปู by co ngd	10:37	องอาจ
	"นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง คลองกรุงปกติ	10:41	องอาจ
	"วุฒิชัยแจ้งเข้า PRS # 5 RUN น้ำที่มสำรวจ NW เก็บค่าพิศลัสำหรับลูกค้าใหม่ KCE 2	11:00	องอาจ
	"สุริยะเข้า OTS-RUN # 1 ตรวจเช็ค UPS	11:07	องอาจ
	"UIH แจ้ง ID : 552554 LKB ห้ามตรวจคอนคอนอกยังไม่พบจุดที่เกิดปัญหา	11:18	องอาจ
	"อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราชปกติ	11:46	องอาจ
	"เอลลิมสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ BV#10, คลองขุด, แพรกษา, TDC STEEL ปกติ	12:26	องอาจ
	"ID : 552554 LKB ใช้งานได้ปกติ UIH แจ้งเนื่องจากสายคอนไม่มีปัญหาแก้ไขเสร็จแล้ว	13:17	องอาจ
	"นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี ลวอนปกติ	13:42	องอาจ
	"ศิวกรสำรวจแนวท่อบางปะอิน โจนนะ บางจาก เชียงรากปกติ	14:31	องอาจ
	"ศิริโรจน์แจ้งทำการ Cal. Flowcomp OTS-RUN # 1	14:35	องอาจ
	"OTS-LKB AC Fail	14:54	องอาจ
	"ไฟฟ้าคนหลวงแจ้งได้เป็นบริเวณกว้างช่างกำลังตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข	15:20	องอาจ
	"ศิวกรแจ้ง หมดเข้าตัดหญ้าที่ PRS # 4 NVK	15:53	องอาจ
	"OTS-LKB AC Fail ตอนนี้ใช้งานได้ตามปกติแล้ว	16:56	องอาจ
	"ศิริโรจน์แจ้งทำการ Cal. Flowcomp OTS-RUN # 1 เสร็จงานแล้ว	18:05	องอาจ
18-ก.พ.-22	"ธนาสิทธิ์เข้าพบ จป ไร่ปรังนครตรวจสอบสำรวจหน้างานที่จะทำสำรวจคุณภาพน้ำใต้ดินในโรงงานฯเบื้องต้นไม่กระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติแต่อย่างใดรายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งให้ทราบ		
	"พิทักษ์พลแจ้งเข้าตรวจสอบถ้านี้ควบคุมและลดแรงดันก๊าซของโซนเหนือแทนภาณุรักษ์	9:07	องอาจ
	"พลวัตรสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ปกติ	9:25	องอาจ
	"เอลลิมประชุมทางหลวงถนนสฟ้างสะพานบ้านแยกบางพลีเมืองใหม่รายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งให้ทราบ	10:16	องอาจ
	"ธนาสิทธิ์ประชุมงานขยายถนนpobm กม.40-510+47+450 รายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งให้ทราบ	10:21	องอาจ
	"พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เชียงรากปกติ	10:25	องอาจ
	"อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราชปกติ	10:37	องอาจ
	"นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง คลองกรุงปกติ	10:46	องอาจ
	"ศิวกรสำรวจแนวท่อคอนกรีตบักเตาไฟฟ้า 22kv ปรับปรุงระบบขนานแนวท่อก๊าซ steel 6" mpi&spi	10:49	องอาจ
	ถนนหลโยธิน ผู้ขนานเข้า ช่วง กม 46+700 - 47+400 permit 0367	11:03	องอาจ
	"ไต่ถามเจ้าหน้าที่ OTS-RUN # 2 ระบุมีการปรับปรุงสถานีร่วมกับ Synnech	11:47	องอาจ
	"วิศวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี รังสิต นวนครปกติ		
	"เอลลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือปกติ		

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานผลการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	"คุณ ภานภัสร์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เวียงกา ประสานงานขึ้นแนวท่อวางท่อระยะบายน้ำที่ระดับ 0.8 ม. ระยะห่างแนวท่อขนาด 10' มากกว่า 2.0 ม. ไม่มีผลกระทบต่อระบบในพื้นที่ นอกนั้น	10:17	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางไผ่ไม่ ปกติ	10:25	สุเมธ
	"คุณ อธิเชษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	10:44	สุเมธ
	"คุณ ภานภัสร์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	10:47	สุเมธ
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:55	สุเมธ
	"คุณ สุวิกรม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแวนดอร์ มีงานปักเสาไฟฟ้า 22kv ปรับปรุงระบบ ถนนแนวท่อก๊าซ 6" ถ.พหลโยธิน ดู่ขนานนาเข้าช่วง กม.46+700 - 47+400 ตาม Permit 65-nvk-ex-0367		
	นอกนั้นปกติ	11:17	สุเมธ
	"คุณ เจริญ" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น พระกษชา TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	11:24	สุเมธ
	"คุณ ภานภัสร์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางเขิน ปกติ	11:31	สุเมธ
	"คุณ วุฒิชัย" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปท.6 เข้ามาทำการ Water Jet หาแนวท่อ		
	"คุณ เติ้มเต็ง" เพิ่มเติมน้ำมัน Sale Tape Valve 6" ในส่วนการกด Sheet Pile เพื่อทำบ่อ เวิร์ดน่าจะ		
	เป็นพุงนี้ 22/02/22 เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการอบรม รายการคำนวณมิติแบบ Sheet Pile จาก		
	แอม. อยู่ นอกนั้นปกติ	11:33	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:40	สุเมธ
	"คุณ พัทธภัตต์" ทำการถอด Turbine Run B ที่ OTS-RST เสร็จเรียบร้อยแล้ว	12:37	สุเมธ
	"คุณ โชติธรีนทร์" ทำ PM ที่ OTS-ROJ#1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	12:50	สุเมธ
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี, M-Thai ปกติ	13:36	สุเมธ
	"คุณ สุริเยะ" ทำการ Cal.Pressure & Temp ที่ OTS-ROJ#2	13:48	สุเมธ
	ระบบ SCADA Link L Down ทั้งหมด แจ้ง UH รับทราบ	14:32	สุเมธ
	"คุณ สุวิกรม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:48	สุเมธ
	"คุณ ภานภัสร์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไร่จระเข้ ปกติ	14:54	สุเมธ
	"คุณ สุริเยะ" ทำการ Cal.Pressure & Temp ที่ OTS-ROJ#2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	18:00	สุเมธ
	ระบบ SCADA Link L Normal สาย Y ขาด	18:15	สุเมธ
22-ก.พ.-22	"คุณ เจริญ" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูท่อป๋อ ปกติ	9:47	สุเมธ
	"คุณ สุริเยะ" ทำ PM ที่ BV#10	10:14	สุเมธ
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:52	สุเมธ
	"คุณ วุฒิชัย" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี งานซ่อมแซมวาล์ว 12"ของ ปตท. ท่อป๋อ		
	ไฟฟ้า ช่วงก่อนท่อเข้า Inlet OTS-BKD. ในส่วนการกด Sheet Pile ยังไม่สามารถเริ่มได้ เบนยังไม่		
	ได้รับอนุมัติค่าเงินพุงนี้. งานในส่วนวันนี้ ทำคัตตันแน่วรั้ว และเตรียมความพร้อม ลำหรับเริ่มงาน		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Sheet Pile ต่อไปภายหลังแบบอนุมัติ นอกนั้นปกติ	10:55	สุเมธ
	*คุณ อธิเดช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:08	สุเมธ
	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ เข้าร่วมแนวท่อก๊าซ กับ จนท. นิคมฯงาน		
	ชุดเปลี่ยนท่อระบายน้ำใหม่แทนของเดิม บริเวณแยก ถนน 19 ตัด 16	11:10	สุเมธ
	*คุณ โชติณรินทร์ ทำ PM ที่ PRS#5	11:17	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:33	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เที่ยงราก ประสานงานวางตำแหน่งโคมไฟถนนและ		
	วางสายส่งฝั่งหน้าสถานี OTS-NVK ไม่มีผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ นอกนั้นปกติ	11:47	สุเมธ
	*คุณ เจริญ แจ้งงานตัดต่อท่อประปา 300 มม. ไม่แจ้ง วิศวกรสุริยธร ดงข้าม BV#10 ตัด		
	ต่อโอสถทางและวาล์วเข้าหมู่บ้าน (ได้เข้าโปรดตรวจสอบเป็นทีมมาจากสำนักงานใหญ่ ไม่ได้แจ้งทาง		
	PTT ได้แจ้งทางประปาเขตแล้ว) Permit 65-BPO-EX-0403	11:51	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:51	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ	12:18	สุเมธ
	*คุณ เจริญ แจ้งงานตาม Permit 65-BPO-EX-0403 ขยายดินพื้นที่แล้ว	13:39	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	13:53	สุเมธ
	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:08	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจะปะ ปกติ	14:14	สุเมธ
	*คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เพชรเกษม TDC คลองขุด เส้น BV#10 มีงานตาม Permit		
	65-BPO-EX-0403 นอกนั้นปกติ	14:16	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ ทำ PM ที่ BV#10 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	15:20	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้า PRS#1 ตรวจวัดค่า Transformer Rectifier	15:23	สุเมธ
	*คุณ โชติณรินทร์ ทำ PM ที่ PRS#5 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:00	สุเมธ
23-ก.พ.-22	*คุณ ยุทธนา 0814379721 แจ้งที่ บ.ท. ได้กลิ่นก๊าซที่สถานี		
	*คุณ สุริยะ ทำ PM ที่ PRS#1, 2	8:13	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	9:10	สุเมธ
	*คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	10:38	สุเมธ
	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี มีงานตาม Sheet Pile ทำบ่อซ่อมแซมวาล์ว	10:38	สุเมธ
	12" ของ ปตท. เขต 6 ท่อจ่ายน้ำโรงไฟฟ้า บริเวณพื้นที่ สถานี OTS-BKD นอกนั้นปกติ	11:22	สุเมธ
	*คุณ อธิเดช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:35	สุเมธ
	*คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เที่ยงราก TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:39	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เที่ยงราก บางจาก ปกติ	11:46	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:09	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	12:18	สุเมธ
	*คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:43	สุเมธ
	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานชุดเปลี่ยนท่อระบายน้ำใหม่แทนของเดิม		
	บริเวณแยก อ.19 ตัด 16 ทำฝั่งทางด้านที่ไม่มีท่อก๊าซก่อน ยังไม่มีผลกระทบต่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	13:34	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	13:42	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจะปะ ปกติ	14:16	สุเมธ
	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:30	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ ทำ PM ที่ PRS#1, 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:20	สุเมธ
24-ก.พ.-22	*คุณ เจริญ แจ้งงานชุดเปลี่ยนประตูลอย SB ของ Gusco BPO ตาม Permit 65-bpo-ex-0394	9:14	สุเมธ
	*คุณ ประชาธิฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	9:51	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ ทำ PM ที่ OTS-RST	10:00	สุเมธ
	*คุณ เจริญ แจ้งที่ซอย SB เห็นประตูลอยแล้ว จะถอดเปลี่ยนอีกครั้งวันอาทิตย์นี้ ไปดูที่ซอย 8D ดัด	10:05	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:40	สุเมธ
	*คุณ ประชาธิฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เพชรเกษม TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:40	สุเมธ
	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี มีงานตาม Sheet Pile เพื่อซ่อมวาล์ว 12" ของ		
	ปตท. เขต 6 ท่อจ่ายน้ำโรงไฟฟ้า บริเวณพื้นที่ สถานี OTS-BKD นอกนั้นปกติ	10:44	สุเมธ
	*คุณ อธิเดช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:50	สุเมธ
	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานชุดเปลี่ยนท่อระบายน้ำใหม่แทนของเดิม		
	บริเวณแยก อ.19 ตัด 16 ทำฝั่งทางด้านที่ไม่มีท่อก๊าซก่อน ยังไม่มีผลกระทบต่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:57	สุเมธ
	*คุณ เจริญ แจ้งที่ซอย 8D ชุดจบแล้วรอเปลี่ยน วันอาทิตย์นี้	11:59	สุเมธ
	*คุณ ประชาธิฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 65-bpo-ex-0394 นอก		
	นั้นปกติ	12:12	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:12	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจะปะ ปกติ	13:20	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	13:39	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ ทำ PM ที่ OTS-RST เสร็จเรียบร้อยแล้ว	13:55	สุเมธ
	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	13:55	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	14:39	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เที่ยงราก บางจาก ปกติ ถนนหน้า OTS-NVK ใกล้		
	แล้วเสร็จ เริ่มทำที่ดินเก็บงาน ส่วนหน้าจะเข้าสถานีจะให้ทางชุดทำงานส่งให้ ระยะขอบทาง 60 c	15:01	สุเมธ

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

[illegible]

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-มี.ค.-22	"คุณ สุริยะ" ทำการตัดยอดการใช้ก๊าซพื้นที่ โซนเหนือ	9:10	สุเมธ
	"คุณ ศิริโรจน์" ทำการตัดยอดการใช้ก๊าซพื้นที่ โซนใต้	9:13	สุเมธ
	"คุณ ภานุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรงมะ มีงานก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่ไข่ ชุดลอกผิวคอมกรีทเพื่อเตรียมชุดทำบ่อ Sheet Pile ตาม Permit 65-roj-ex-0457 ยกน้มน้ำปกติ	9:39	สุเมธ
	"คุณ เติม" แจ้งประสานงาน บ.Matte เสาตอก, วางแผนงานวางท่อระบายน้ำแปลงท่อระบายน้ำทางเท้า	9:45	สุเมธ
	"คุณ เติม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางโพธิ์ ปกติ	10:19	สุเมธ
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ	10:20	สุเมธ
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมขบวนรถ มีงานชุดท่อระบายน้ำเก่าออกวางท่อใหม่บริเวณสี่แยก ด.นคร 16 ตัด 19 ม้วนท่อก๊าซ MPL 110 มม. อยู่ใต้แนวท่อระบายน้ำ ตาม Permit 65-nvk-ex-0368 ยกน้มน้ำปกติ	10:21	สุเมธ
	"คุณ อภิเชษฐ์" ทำการตัดยอดการใช้ก๊าซพื้นที่ OTS-Hesie	10:30	สุเมธ
	"คุณ เติม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา หน้าเขื่อนหาลาดนาคดี มีงานสกัดทำท่อระบายน้ำของเทศบาลควนลิกประมาณ 30 ซม. ไม่มีสารทับกับท่อก๊าซ, เส้น TDC คลองชุด เส้น BV#10 ปกติ	11:11	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:15	สุเมธ
	"คุณ อภิเชษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	11:28	สุเมธ
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:15	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางใหญ่ ปกติ	13:19	สุเมธ
	"คุณ ภานุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางเขิน ปกติ	13:38	สุเมธ
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี, M-Thai ปกติ	13:43	สุเมธ
	"คุณ ภานุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงภา บางจาก ปกติ	14:15	สุเมธ
	"คุณ สุริยชัย" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ วันนี้ไม่มีการทำงานในส่วนของการซ่อมสำรวจของ ปท.6 สถานะล่าสุดจุดที่รั่ว มี 2 ตำแหน่งคือ 1. ตัววาล์ว 12 นิ้ว รับบริเวณ Sealant Injection จุดนี้ ปทท คิดว่าน่าจะซ่อมได้เลย ไม่ดีปะเบเตนอะไร, 2. Plug valve เครื่องนี้ Downstream ในส่วนนี้ สาเหตุเบื้องต้น ปทท ประเมินน่าจะเกิดจาก Filling Defect การซ่อมแซมอยู่ระหว่างการตัดสินใจ เกี่ยวกับวิธีการซ่อม หากถ่วงแบบถาวร ระยะยาว อาจต้องตัดเปลี่ยน ซึ่ง จะต้อง SID ใจให้ฟ้า หรือ รอแผนหาเงินให้ฟ้า หยุด ทั้งนี้ จะซ่อมแบบไหน ทั้งนี้ เวลา 10.00 น สรุปแนวทาง วิธีการซ่อมต่อไป	14:46	สุเมธ
	"คุณ ศิวกร" แจ้งงานวาง Box Culvert เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตาม Permit 65-nvk-ex-0368	16:25	สุเมธ
2-มี.ค.-22	"คุณ ภานุรักษ์" แจ้งงานก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่ไข่ ชุดทำบ่อ Sheet Pile พร้อมแนวท่อเพื่อเป็น		

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	จุด Boring Jacking วันที่จะติดตั้ง Bracing ขึ้นแรกและจุดเริ่มความลึกเพื่อติดตั้ง Bracing ขึ้นล่าง		
	ตาม Permit 65-roj-ex-0457	9:30	สุเมธ
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:15	สุเมธ
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:32	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:30	สุเมธ
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททรี หน้าอู่อาหารตลาดนาคิต มีงานสัปดาห์ทำท่อระบายน้ำของเทศบาลความลึกประมาณ 30 ซม. ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ. เส้น TDC ลอดจุด เส้น BV#10 ปกติ	11:30	สุเมธ
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร งานวางท่อระยะยาว นำ บริเวณสี่แยก ถนนวร 16 ตัด 19 ขึ้นทำการปรับพื้น บดอัดคอนกรีต ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:40	สุเมธ
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเนเธอร์แลนด์ WES ปกติ	11:53	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางใหญ่ ปกติ	12:00	สุเมธ
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ มีงานตาม Permit 65-roj-ex-0457 นอกนั้นปกติ	12:09	สุเมธ
	"คุณ วุฒิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ (Inlet OTS-BKD) การทำงานในส่วนของการซ่อมวาล์วของ ปตท. วันนี้มีหน่วยงานเข้าร่วมตรวจสอบคือ ปตท. เขต6/ หน่วยงานรักษาท่อ (รท.) จาก PTTOC และ ทีมจาก MTEC/ โดยหน่วยงานก่อสร้างท่ออยู่ (กอ.) ยังไม่ได้เข้ามา สถานะล่าสุดคือ ท่างั้น รท. ได้เข้าตรวจสอบเพื่อประเมินแนวทางการซ่อมร่วมกันอีกครั้ง ว่าจะซ่อมแบบไหน		
	1. ตัววาล์ว 12 นิ้ว รับบริเวณ Sealant Injection		
	2. Plug Valve ครึ่งนิ้ว Downstream ในส่วนนี้ คิดว่าน่าจะรับบริเวณในส่วนของ Body ของ Worst Case ของ NGD คือ หากสรุปการซ่อมแบบ Plug Valve แล้วจำเป็นต้องหยุดก๊าซฯ เข้าโรงไฟฟ้าโดยการปิดวาล์ว 12 นิ้ว แล้วเปิดการ Passing จากวาล์ว 12 นิ้วน่าจะจำเป็นต้องหยุดก๊าซฯ ในส่วนของ NGD ด้วยโดยการปิดวาล์ว Upstream ตัวต่อไป ทั้งนี้ กรณีนี้จะมีประมาณ Worst Case สุด ๆ ทั้งนี้ หากได้ข้อสรุปวิธีการซ่อมจะแจ้งให้ทราบต่อไป ในระยะ 2-3 วันจากนี้หน้างานยังไม่มีความอะไร นอกนั้นปกติ	13:29	สุเมธ
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:51	สุเมธ
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี M-Thai ปกติ	13:51	สุเมธ
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:04	สุเมธ
3-มี.ค.-22	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:47	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานงานเปิดเสาไฟฟ้าทดขนาด 111 จำนวน 2 ต้นไม่มีผลกระทบเนื่องจากไม่มีแนวท่อก๊าซ	9:52	สุเมธ

รายงานการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บงใหม่ ปกติ	9:56	สุเมธ
	"คุณ ศิกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:32	สุเมธ
	"คุณ เจริม" แจ้งประสานงาน งานลอกคลองบางพลี-ตำบล ของ องค์เทศบาลแพรกษา	10:47	สุเมธ
	"คุณ มหตล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเลาดกระบัง ปกติ	10:49	สุเมธ
	"คุณ ภานุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางเขิน ปกติ	11:04	สุเมธ
	"คุณ อนิเชษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	11:21	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:31	สุเมธ
	"คุณ เจริม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา หน้าเขื่อนทรตลาดนาคคี มีงานหลักทำน้ำท่อระบายน้ำของเทศบาลความลึกประมาณ 30 ซม. ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ, เส้น TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:32	สุเมธ
	"คุณ ศิกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเขมนคร ปกติ	11:41	สุเมธ
	"คุณ ภานุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เข็มราก บางจาก ปกติ ประสานงานกรมชลประทานเพื่อต่อสายสัญญาณท่อก๊าซและกรมทางหลวงโครงการต่อดิมทางขึ้นของ จบท. กรมทางหลวง	11:58	สุเมธ
	"คุณ มหตล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี, M-Thai ปกติ	13:42	สุเมธ
	"คุณ ศิกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รัชสิติ ปกติ	14:05	สุเมธ
	"คุณ ภานุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่ห้า บ่อ Sheet Pile คร่อมแนวท่อเพื่อเป็นจุด Boring Jacking, ติดตั้ง Bracing ขึ้นแบบและขุดเพิ่มความลึกเพื่อติดตั้ง Bscing ขึ้นตาม Permit 65-roj-ex-0457 นอกนั้นปกติ	15:39	สุเมธ
4-มี.ค.-22	"คุณ จรัส" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ชลสงคราม ปกติ, เข้าล้างสถานี OTS-LKB	9:37	สุเมธ
	"คุณ เจริม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูนเรือ ปกติ	10:02	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	10:12	สุเมธ
	"คุณ ศิกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:20	สุเมธ
	"คุณ จรัส" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเลาดกระบัง ปกติ	10:43	สุเมธ
	"คุณ ภานุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่ห้า บ่อ Sheet Pile คร่อมแนวท่อเพื่อเป็นจุด Boring Jacking, ติดตั้ง Bracing ขึ้นแบบและขุดเพิ่มความลึกเพื่อติดตั้ง Bscing ขึ้นด้านเพื่อเทลิบเปอร์ กับตาม Permit 65-roj-ex-0457 นอกนั้นปกติ	10:55	สุเมธ
	"คุณ เจริม" ดูงานที่โรงงาน ผสม MAXIMAP ซีตติ้งแวนด์ท่อก๊าซ 4" และ 6" พื้นที่บางพลี เพื่อทำแบบเตรียมงานสร้างสะพานข้ามแยกคณะเมืองใหม่บางพลี	11:04	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บงใหม่ พบงานสำรวจชนิดของโครงการย่อย	11:18	สุเมธ
	สายไฟตามแนวลำโพงไฟฟ้าส่งขาย(สายสีเขียว) โดย บ.บ.บ.บ. ภายใต้ บ.บ.บ.บ.บ. ในบริเวณ		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
5-มี.ค.-22	ก่อนเริ่มงานช่าง 100 เมตรซึ่งห่างจากแนวท่อก๊าซ 1.2 เมตร จึงได้ประสานงานกับ บ สีแดง การโยธา ช่วยประสานงาน และได้ยกเลิกการดำเนินการดังกล่าวแล้ว นอกนั้นปกติ	11:27	สุนทร
	"คุณ อธิษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี WES ปกติ	11:33	สุนทร
	"คุณ อธิษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี WES ปกติ	11:42	สุนทร
	"คุณ เอลิน" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา หน้าเอื้ออาทรตลาดนาคดี มีงานสักหักผ่าท่อระบายน้ำของเทศบาลความลึกประมาณ 30 ซม. ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ. เห็น TDC คลองขุด มีงานตาม Permit 65-BPO-EX-0404 ส่วนที่เส้น BV#10 ปกติ	12:45	สุนทร
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี M-Thai ปกติ	13:31	สุนทร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	14:14	สุนทร
	"คุณ อธิษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:15	สุนทร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชิงราง บางจาก ปกติ	15:13	สุนทร
	"คุณ ภาณุรักษ์" แจ้งงาน Jacking ดันท่อ Steel Sleeve 12"วันนี้ได้ไป 24 ม., พรุ่งนี้ดันอีก 16 ม. ไม่ได้ในรอบ รวม 49 ม. ที่ปอรัญได้เตือนภายในวันนี้แล้วเสร็จก่อน ค่อย Jack เข้าปอรัญคาดว่าจะป็นทุ่ง	16:38	สุนทร
	"คุณ พลวัตร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางใหญ่ ปกติ	9:49	สิทธิกร
	"คุณ วีรศักดิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	10:11	สิทธิกร
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน ปกติ. เห็น OTS-LKB ปกติ	10:46	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน ปกติ. เห็น OTS-LKB ปกติ		
	การ ยื่น bore sheet pile คร่อมแนวที่เป็นจุดปอรัญ boring jacking permit 65.roj.ex.0457 วันนี้ดันท่อ steel sleeve 12" ดันอีก 20 เมตร เพื่อใกล้ในปอรัญ รวม 49 เมตร จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:38	สิทธิกร
	"คุณ วีรศักดิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร ปกติ	11:52	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร WES ปกติ	11:54	สิทธิกร
	"คุณ พลวัตร" แจ้งพบรถบรรทุกบรรทุกท่อ อยุ่ 1C ถนนพัฒนาที่3คือผู้ที่รับขนส่งสายส่งและย้ายพื้นที่ รถทะเบียน บด 7308 ยุคทหาร เบอร์โทร 0833503787 ตรวจสอบพบว่าสายบรรทุกท่อก๊าซหักไปด้าน แอรั้งเจ้าหน้าที่จะประกบประกบกับคนรับซื้อคุณนพดล 0982807322	11:55	สิทธิกร
	"คุณ พลวัตร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	12:13	สิทธิกร
	"คุณ พลวัตร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น คลองขุด มีงาน กฟน ติดตั้งอุปกรณ์ระบบสายส่งและงานชุดออกคลองไม่ผลกระทบ BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ แพรกษา หน้าบ้านเอื้ออาทรตลาดนาคดีมีงานสักหักผ่าท่อระบายน้ำของเทศบาลความลึกประมาณ 30 ซม. ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	13:34	สิทธิกร
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:47	สิทธิกร
	"คุณ วีรศักดิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	สิทธิกร
	"คุณ พลวัตร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	14:21	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
5-มี.ค.-22	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชิงราง บางจาก บางปะอิน ปกติ	16:06	สิทธิกร
6-มี.ค.-22	"ภาณุรักษ์"สำรวจแนวท่อความดันไฟฟ้า 22kv พหลโยธิน(เข้าหัวระหว่าง กม. 46+720 - 47+400 ช่วงหน้าปั๊มน้ำ และศูนย์รถmazda นวนคร Permit 65.nvk.0458	9:38	องอาจ
	"นพดล"สำรวจแนวท่ออาคารบริเวณปรับปรุงรางระบายน้ำของทาง Gusco Ikb บริเวณ Soi G1/9	10:11	องอาจ
	"อธิษฐ์"สำรวจแนวท่อแนวรางปกติ	11:27	องอาจ
	"วีรศักดิ์"สำรวจแนวท่อบางปะอิน รังสิต ปกติ	11:56	องอาจ
	"พลวัตร"สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางใหญ่ใหม่ แพรกษา คลองขุด BV # 10 TDC ปกติ	12:09	องอาจ
	"นพดล"สำรวจแนวท่อบางพลี ลวอน ปกติ	13:28	องอาจ
	"ภาณุรักษ์"สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เชิงรางต่อเนื่อง permit 65.roj.ex.0457	14:54	องอาจ
7-มี.ค.-22	"คุณ อธิษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน ปกติ		
	แจ้งความที่หน้างานซ่อมมัลล 12" ของ ปตท เขต6 เนื่องจากจะมีการประชุมหาแนวทางในการแก้ปัญหาจุดรั่วไหล ในวันศุกร์ที่ 11 มี.ค 65 ถ้ามีข้อสรุปในการซ่อมจาก ปตท จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง	10:28	สิทธิกร
	"คุณ ธนวิทย์" แจ้งเข้าดูระบบไฟฟ้าในห้อง RTU ที่ OTS-WES	10:31	สิทธิกร
	"คุณ เอลิน" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	10:39	สิทธิกร
	"คุณ ประชา" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ. แพรกษา หน้าบ้านเอื้ออาทรตลาดนาคดีมีงานสักหักผ่าท่อระบายน้ำของเทศบาลความลึกประมาณ 30 ซม. ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ. หน้าบ้านหมู่บ้านบริรักษ์ มีงานแยกพื้นของปะปนครหลวง แก้ตามแนวท่อ PVC เดิม (ห้องเหล็ก 80 ซม.) ห่างจากท่อประมาณ 1.2 เมตร กำลังประสานงาน	10:46	สิทธิกร
	"คุณ ประชา" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	11:16	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชิงราง บางจาก บางปะอิน ปกติ	11:41	สิทธิกร
	"คุณ อธิษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร ปกติ	11:44	สิทธิกร
	"คุณ อธิษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร WES ปกติ	11:47	สิทธิกร
	"คุณ ธนวิทย์" แจ้งงานบริเวณถนนแพรกษา หน้าหมู่บ้านบริรักษ์ ท่อน้ำประปา PVC ขนาด 300 ความลึกใต้ท้องน้ำประมาณ 1 เมตร ห่างจากท่อก๊าซ ประมาณ 2 เมตร ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ		
	ก๊าซ Permit No.0246	12:10	สิทธิกร
	"คุณ ธนวิทย์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางใหญ่ใหม่ มีงานติดตั้งเสา WARNING SIGN โดย ประกัน ของรถที่มาชนหัก บริเวณหน้าปากซอย J.C. นอกจากนี้ ปกติ	12:21	สิทธิกร
	"คุณ เอลิน" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร รังสิต ปกติ. เห็น OTS-LKB ปกติ	12:47	สิทธิกร
	"คุณ ธนวิทย์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน SOI 1-9 ปกติ	12:57	สิทธิกร
	"คุณ ประชา" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน SOI 10-14 มีงานซ่อมท่อหน้าประตูของ		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
7-มี.ค.-22	GUSCO อยู่ระหว่างระบายนํ้าและรื้อโรงงาน MC Plastic ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ SOI 4-8A.		
	เขตส่งออก ปกติ	13:02	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานก่อสร้างขุดวางท่อก๊าซโครงการ ยี่ไข่ งานในบ่อ sheet pile คร่อมแนวท่อ boring jacking เสร็จเรียบร้อยแล้ว permit.65.roj.ex.0457 steel sleeve 12" รวม 49 เมตรวันนี้ มีแผ่นสล็อตท่อ PVC Sleeve 10" ครบ งานบ่อ sheetpile เพื่อรอ สดุดท่อ HDPE ต่อไป จุดอื่นไม่พบที่ปกติ		
	"OTS-RST AC FAIL	14:13	สิทธิกร
	"OTS-RST AC UP ไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติ	21:29	องอาจ
		23:30	องอาจ
8-มี.ค.-22	"เฉลิมแจ้งงานด่อน้ำประปา PVC ขนาด 300 เปลี่ยนเป็นท่อเหล็กและเปลี่ยนตามทางเข้าหมู่บ้าน บริหารเนียบถนนพหลโยธินควมลึกได้ให้อยู่ก่อนนำประมาณ 1 เมตร ห่างจากท่อก๊าซ ประมาณ 2 เมตร		
	"ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อเขียนจาก บางจาก บางปะอินปกติ	10:00	สิทธิกร
	"นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อลาดกระบัง จอมกรุงปกติ	10:42	สิทธิกร
	"อภิเชษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อนนทบุรีปกติ	10:50	สิทธิกร
	"เฉลิม" ทำการสำรวจแนวท่อปากน้ำเหนือ พรหมฯ คลองชุด BV # 10 TDC หน้าเอื้อฯ งานสกัดฝาท่อ	10:52	สิทธิกร
	"ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อบางกะดี นวนคร รังสิตปกติ	11:52	สิทธิกร
	"ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อบางปู งานวางท่อประปา 300 มม.จากฝั่งเทศบาลบางปู 101 ต่อเข้าท่อเดิม	11:34	สิทธิกร
	"นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อบางพลี สวนนกปกติ	12:00	สิทธิกร
	"ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อโรจนะงานต่อเนื่อง Permit.65.roj.ex.0457 ปกติ	13:51	สิทธิกร
		14:17	สิทธิกร
9-มี.ค.-22	"คุณ เฉลิม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ		
	"คุณ สุริยะ" ทำ PM ที่ PRS#3	9:31	สุนทร
	"คุณ เฉลิม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น พรหมฯ มีการเก็บงานวางท่อประปาเข้า ม.บริหารเนียบ ส่วนหน้าเอื้ออาทรตลาดมาดิส มีงานสกัดหัวฝาท่อระบายน้ำของเทศบาลความลึกประมาณ 30 ซม.	10:20	สุนทร
	ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ. เส้น TDC คลองชุด เส้น BV#10 ปกติ		
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ ร่วมประชุมกับการประปาของนิคมฯ งาน ขุดเปลี่ยนอุโมงค์รับประปาของนิคมฯซึ่งมีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ 6 จุด	10:45	สุนทร
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานขุดเพื่อสำรวจชั้นดินและเพื่อ Pipe Jacking ร้อยสายไฟฟ้า บนถนน สุขุมวิทเข้า มุ่งหน้าปากน้ำ บริเวณหน้าสถานีตากอากาศบางปู	11:20	สุนทร
	ยังไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ		
	"คุณ อภิเชษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:20	สุนทร
		11:40	สุนทร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
9-มี.ค.-22	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวจาก บางจาก ปกติ	11:41	สุนทร
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:55	สุนทร
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:55	สุนทร
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:04	สุนทร
	"คุณ เฉลิม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี M-Thai ปกติ	12:06	สุนทร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:20	สุนทร
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:04	สุนทร
	"คุณ อภิเชษฐ์" ขอเข้าห้อง RTU เพื่อทำการต่อไฟเข้าตู้คอนเทนเนอร์ภายใน OTS-Hesle	14:50	สุนทร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานวางท่อก๊าซโครงการ ยี่ไข่ งานในบ่อ Sheet Pile คร่อมแนวท่อ Boring Jacking Steel Sleeve 12"วันนี้ มีงานเชื่อมท่อและสอดท่อ HDPE		
	ตาม Permit 65-roj-ex-0457 นอกนั้นปกติ	15:21	สุนทร
	"คุณ สุริยะ" ทำ PM ที่ PRS#3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:00	สุนทร
	"คุณ จรัส" แจ้ง เข้า OTS-LKB เข้ามาไล่นก และ ทำการปิดประตู ห้อง RTU	21:00	นิติชัย
10-มี.ค.-22	"คุณ เฉลิม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ		
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ทีมงาน ปตท.เข้ามาทดลองฉีด Sealant วาล์ว 12" บริเวณ OTS-BKD นอกนั้นปกติ	10:10	สุนทร
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:14	สุนทร
	"คุณ สุริยะ" ทำ PM ที่ OTS-LKB และจะให้อุปกรณ์ห้อง RTU ด้วยเลย (อาการแน่นเปิดเอง)	10:33	สุนทร
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	10:35	สุนทร
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานขุดเพื่อสำรวจชั้นดินและเพื่อ Pipe Jacking ร้อยสายไฟฟ้า บนถนน สุขุมวิทเข้า มุ่งหน้าปากน้ำ บริเวณตรงข้ามทางเข้า นิคมฯบางปู	11:21	สุนทร
	ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ		
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ ทีม NW ขอเข้าห้องเครื่อง GIS ที่ PRS#4 (2 ชั่วโมง)	11:22	สุนทร
	"คุณ เฉลิม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น พรหมฯ TDC คลองชุด เส้น BV#10 ปกติ	11:31	สุนทร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวจาก บางจาก บางปะอิน ปกติ	11:38	สุนทร
	"คุณ อภิเชษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:55	สุนทร
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี M-Thai ปกติ	12:31	สุนทร
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:44	สุนทร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานวางท่อก๊าซโครงการ ยี่ไข่ งานในบ่อ Sheet Pile คร่อมแนวท่อ Boring Jacking Steel Sleeve 12"วันนี้ มีงานเชื่อมท่อต่อตัวถังและ Test	14:10	สุนทร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	ข้อ HDPE ตาม Permit 65-roj-ex-0457 นอกพื้นที่	14:57	สุนทร
	"คุณ สุริยะ ทำ PM ที่ OTS-LKB เสร็จเรียบร้อยแล้ว"	15:55	สุนทร
	"คุณ วุฒิชัย แจ้งบริเวณวาล์ว 12 จุดที่ 1 ร้อยเมตรแล้วเสร็จ ย้ายร้อย, จุดที่ 2 บริเวณ Plug Valve 1/2" ประชุมสรุปแนวทางการขุดเจาะ"	17:49	สุนทร
11-มี.ค.-22	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯบางปะกงเหนือ ปกติ"	9:55	สุนทร
	"คุณ สติกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯบางปะกงใต้ ปกติ ที่วาล์ว 12" เข้าใจไฟฟ้า หลังจากอัด Sealant ไปแล้ว ยังมีฟองอากาศอยู่ 2 จุด"	10:18	สุนทร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯลาดกระบัง เห็น OTS-LKB ปกติ"	10:46	สุนทร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯบางปะ ปกติ"	11:04	สุนทร
	"คุณ อภิเดช ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯแหลมราช WES ปกติ"	11:35	สุนทร
	"คุณ สติกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯนวนคร ปกติ, งานขุดซ่อมท่อน้ำประปาถนน 4 ไม่มีแนวท่อที่ธรรมชชาติ"	11:37	สุนทร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่เห็น แพรกษา TDC คลองขุด เห็น BV#10 ปกติ"	11:59	สุนทร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯโรงแยก มีงานขุดซ่อมท่อที่โครงการ ยี่ไข งานในบ่อ Sheet Pile พร้อมท่อ Boring Jacking Steel Sleeve 12"วันนี้ มีงานเชื่อมต่อท่อตัวตั้งและ Test ท่อ HDPE ตาม Permit 65-roj-ex-0457 นอกพื้นที่"	12:16	สุนทร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่เห็น บางปะกง มีงานขุดเพื่อสำรวจชั้นดินและเพื่อ Pipe Jacking ร้อยสายไฟฟ้า บนถนน สุขุมวิทเข้า มุ่งหน้าปากน้ำ บริเวณตรงข้ามทางเข้า นิคมฯบางปะกง ไม่มีผลกระทบท่อที่ก๊าซฯ นอกพื้นที่"	12:29	สุนทร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯบางปะกง, M-Thai ปกติ"	13:38	สุนทร
	"คุณ สติกร Cal.Flowcom ที่ OTS-RST"	14:20	สุนทร
	"คุณ สติกร ทำการสำรวจแนวท่อที่เห็น รั้งสิต ปกติ"	14:20	สุนทร
	"ร้อยเมตรผูกเงินที่ บ. Siam Toppa (BPO) กลางวัน"	15:13	สุนทร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เห็น ยี่ไขจาก บางจาก บางปะกง ปกติ"	15:16	สุนทร
	"คุณ สติกร Cal.Flowcom ที่ OTS-RST เสร็จเรียบร้อยแล้ว"	16:50	สุนทร
	"ร้อยเมตรผูกเงินที่ บ. Siam Toppa (BPO) กลางคืน"	19:57	สุนทร
	"คุณ จรัส เข้ามาไลน์ที่ OTS-LKB"	22:00	สุนทร
12-มี.ค.-22	"คุณ พัทธภัตต์ แจ้ง เข้า OTS-NVK,OTS-ROU-1-2 ตรวจลอกสถานที่"	10:00	นิติชัย
	"คุณ สมชาย แจ้ง Survey นิคมฯ บางปะกง Mithai. เห็น OTS-BPL ปกติ"	10:16	นิติชัย
	"คุณ สมชาย แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ"	11:52	นิติชัย



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
12-มี.ค.-22	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Survey นิคมฯบางปะกงเหนือ.เห็นแพรกษา,คลองขุด,BV#10,บางปะกงใหม่ ปกติ"	12:08	นิติชัย
	"คุณ กฤษดา แจ้ง Survey นิคมฯ เขมรราช ปกติ"	12:10	นิติชัย
	"คุณ สติกร แจ้ง Survey นิคมฯ นวนคร,บางปะกงใต้,เห็น รั้งสิต ปกติ"	14:00	นิติชัย
	"คุณ พัทธภัตต์ แจ้ง Survey นิคมฯ บางปะกงเหนือ.เห็นเขียรงาก-BBF ปกติ"	14:10	นิติชัย
	"คุณ พัทธภัตต์ แจ้ง Survey นิคมฯ โรงแยก ที่งานต่อเนื่องก่อสร้างขุดวางท่อที่โครงการ ยี่ไข งานในบ่อ sheet pile พร้อมแนวท่อ boring jacking permit.65.roj.ex.0457 steel sleeve 12 นิ้ว มีงานลอกบ่อจุดขึ้นในพื้นทีปกติ"	14:10	นิติชัย
13-มี.ค.-22	"คุณ จรัสแจ้งลูกค้า บ.Win Chance Food นิคมฯบางปะกง โรงแยก แจ้งว่ามี Relief Blow ที่ MRS กำลั้งเข้าตรวจสอบครับ"	8:13	สิทธิกร
	"คุณ จรัสแจ้งทำการเปลี่ยน SEED ของชุด PCV เสร็จเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าได้ทำการเปิดตัวรับ"	9:12	สิทธิกร
	"คุณ จรัสแจ้งวันนี้โรงงาน Perfect companion มีงานตัดต่อท่อที่ก๊าซฯใน เนื่องจากถูกร่อน รอยรั่ว เหมารถเข้ามา และจะปิดวาล์วที่สถานี purge gas ในลำดับต่อไป"	9:28	สิทธิกร
	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯบางปะกง OTS-BPL เห็น M-Thai Swan ปกติ"	9:42	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งมีงานวางท่อน้ำประปาบริเวณแพรกษารอย 8 ช่วงนิคมแพรกษาด้านตะวันออก ซึ่งท่อที่ ลึบประมาณ 4-5 เมตร (Pipe Jacking) ท่อน้ำขุดลึกประมาณ 1 เมตร ซึ่งไม่มีผลกระทบกับท่อที่เห็นแล้วได้ทำการแจ้งคุณพิเชษฐ์ ส่วนก่อสร้างให้รับทราบแล้ว"	9:53	สิทธิกร
	"คุณ พัทธภัตต์ แจ้งเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ OTS-NVK,ROU#1,2,PRS#5"	10:01	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯบางปะกง SOI 6-14, เขตส่งออก ปกติ"	10:13	สิทธิกร
	"คุณ สติกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯบางปะกง ปกติ"	10:20	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯบางปะกงเหนือ ปกติ"	10:26	สิทธิกร
	"คุณ พัทธภัตต์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เห็น เขียรงาก บางจาก บางปะกง ปกติ"	10:59	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เห็น แพรกษา TDC คลองขุด เห็น BV#10 ปกติ"	11:25	สิทธิกร
	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เห็น OTS-LKB ปกติ"	11:43	สิทธิกร
	"คุณ สติกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯนวนคร ปกติ"	11:44	สิทธิกร
	"คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯเขมรราช WES ปกติ"	11:51	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯบางปะกง SOI 1-5 ปกติ"	12:16	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เห็น บางปะกง มีงานขุดเพื่อสำรวจชั้นดินและเพื่อ Pipe Jacking ร้อยสายไฟฟ้า บนถนน สุขุมวิทเข้า มุ่งหน้าปากน้ำ บริเวณ ตรงข้ามทางเข้าเขีย		
	คองโค ไม่มีผลกระทบท่อที่ก๊าซฯ นอกพื้นที่"		
	"คุณ พัทธภัตต์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯโรงแยก มีงานต่อเนื่องก่อสร้างขุดวางท่อที่ก๊าซ	12:16	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
13-มี.ค.-22	โครงการ ยีโน งานในบ่อ sheet pile พร้อมแนวท่อ boring jacking permit.65.roj.ex.0457 steel sleeve 12"วันนี้ ก่อท่ทางขึ้นและบดอัดพร้อมถนน sheep pile จุดขึ้นในพื้นปกติ	14:06	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น รังสิต ปกติ	14:10	สิทธิกร
	*คุณ พัทธภัทร แจ้งคุณนิพนธ์ โรงงาน mpm แจ้งว่ามี gas blow ที่ ps ตอนนั้นกำลังเดินทางไปโรงงาน	16:10	สิทธิกร
	*คุณ จรัล แจ้งงานเปลี่ยน flexible และยกระดับ เสร็จแล้ว ตอนนี้กำลังเทสรั้วด้วยไนโตรเจน ก่อนที่จะทำก๊าซอีกฝั่งระบบ งานดีที่ขอมติไม่ได้ทำเนื่องจากเวลาไม่พอ	17:29	สิทธิกร
	*คุณ พัทธภัทร แจ้งจากการเข้าตรวจสอบที่โรงงาน mpm พบว่าที่ ps ทำงานเกิดจาก sleeve pcv run-b บวมเสื่อมสภาพมีผลทำให้ค่า lock up สูง จนถึงค่า set point ของ psv เบื้องต้นได้เข้าทำการเปลี่ยน rubber sleeve ใหม่แทนของเดิม และทดสอบค่า lock up อีกครั้งว่าค่า lock up pcv run-b ทำงานเป็นปกติแล้ว	18:01	สิทธิกร
	*คุณ จรัล แจ้ง Perfect companion. จ่ายก๊าซ วัด %gas ตรวจสอบสถานีก๊าซ เข็มบอย	18:29	สิทธิกร
14-มี.ค.-22	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:56	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางกะปิ ปกติ	10:14	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ	10:32	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางเขนราช WES ปกติ	11:06	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น บางปูใหม่ มีงานชุดเพื่อสำรวจจุดขึ้นดินและเพื่อ Pipe Jacking ร้อยสายไฟฟ้า บนถนนสุขุมวิท เข้า มุ่งหน้าปากน้ำ บริเวณ ตรงข้ามทางเข้าด้านซ้าย คอนโด ไม่มีผลกระทบต่อการก่อสร้างนอกจากนี้ ปกติ		
	*คุณ ประชาธิฐ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางปู ปกติ	11:14	สิทธิกร
	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:15	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางปู ปกติ	11:22	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางเขนราช WES ปกติ	11:34	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น เข็มยกรา บางจาก บางเขิน ปกติ	12:05	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซ OTS-ROU#1.2	12:49	สิทธิกร
	*คุณ วรวิทย์ แจ้ง ผรม.เข้าล้างสถานี OTS-WES	13:29	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:46	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น รังสิต ปกติ	14:12	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางกะปิ แจ้งงานต่อเนื่องก่อสร้างชุดวางท่อก๊าซ		
	โครงการ ยีโน งานในบ่อ sheet pile พร้อมแนวท่อ boring jacking permit.65.roj.ex.0457 steel sleeve 12" วันนี้ ติดตั้ง sleeve ชุดต่อแนวตั้งและลงทรายพื้น HDPE จุดขึ้นในพื้นปกติ	14:32	สิทธิกร
	คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานบักเสา CCTV ของงานนิคมบางปูในรางระบายน้ำ หน้า บ. Siam.PVS		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
14-มี.ค.-22	Soi 1C ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	15:34	สิทธิกร
	*คุณ ธนินทร แจ้งขอเข้าตรวจสอบห้อง RTU OTS-WES	15:42	สิทธิกร
	*คุณ วรวิทย์ แจ้ง ผรม.เข้าล้างสถานี OTS-WES เสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:35	สิทธิกร
15-มี.ค.-22	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าทำการตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-BV#10	9:10	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ ทำการตัดยอดการใช้ก๊าซในพื้นที่ โชนเหนือ	9:12	สิทธิกร
	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:57	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าทำการตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-BPL	10:02	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางกะปิ ปกติ	10:20	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ	10:34	สิทธิกร
	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:50	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น บางปูใหม่ มีงานชุดเพื่อสำรวจจุดขึ้นดินและเพื่อ Pipe Jacking ร้อยสายไฟฟ้า บนถนนสุขุมวิท เข้า มุ่งหน้าปากน้ำ บริเวณ ตรงข้ามทางออกที่ 2 ของสถานีตากอากาศบริเวณจุดกลับรถ ไม่มีผลกระทบต่อการก่อสร้างนอกจากนี้ ปกติ	11:18	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางกะปิ แจ้งงานต่อเนื่องก่อสร้างชุดวางท่อก๊าซ		
	โครงการ ยีโน งานในบ่อ sheet pile พร้อมแนวท่อ permit.65.roj.ex.0457 วันนี้ ลงทรายพื้นให้เต็มชั้น	11:30	สิทธิกร
	สร้าง เตรียมพื้นที่ติดตั้งบดอัดขึ้นลงเพื่อลงทรายและบดอัดต่อ จุดอื่นในพื้นปกติ	11:35	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางเขนราช WES ปกติ	11:56	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางปู ปกติ	12:21	สิทธิกร
	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางกะปิ ปกติ	12:29	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าทำการตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-LKB	13:14	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	14:09	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าทำงานที่ OTS-WES บริเวณหน้าห้อง RTU	14:11	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น รังสิต ปกติ	14:31	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น เข็มยกรา บางจาก บางเขิน ปกติ	17:01	สิทธิกร
	*OTS-WES Room Temp Alarm คุณอภิเชษฐ์ตรวจสอบแอร์ยั้งเย็น แจ้งคุณ ศิริโรจน์ไปทราบ		
16-มี.ค.-22	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:21	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางกะปิ ปกติ	10:21	สิทธิกร
	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางปู Soi 11-14 เขตสังออก ปกติ	10:22	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ	10:43	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น นิคมบางกะปิ แจ้งงานต่อเนื่องก่อสร้างชุดวางท่อก๊าซ		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
16-มี.ค.-22	โครงการ ยี่โน งานในบ่อsheet pile พร้อมแนวท่อ permit(65-roj-ex-0457 วันที่ลงทรายที่พื้นที่ได้เดิมถึง ขึ้นบนเพื่อเตรียมรื้อถอนbracing ชุดขึ้นในพื้นที่ปกติ		ลิทธิกร
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	11:05	ลิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู Soi 1-10 ปกติ	11:09	ลิทธิกร
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู WES ปกติ	11:11	ลิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู ปกติ	11:29	ลิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู ปกติ	11:41	ลิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู ปกติ	11:47	ลิทธิกร
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู M-Thai Swan ปกติ	12:30	วินัย
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู ปกติ	14:12	วินัย
	"คุณ วิรัตน์ แจ้งทำการเปิดวาล์ว 153 บ.Sanko Gosei เพื่อทดสอบอุปกรณ์ เนื่องจากลูกตัวจะกลับ มาใช้ก็ขอเช็คครั้ง เมื่อทดสอบเสร็จแล้วจะทำการปิดวาล์ว	14:36	วินัย
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู ปกติ	15:13	วินัย
	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าต่อสายไฟในห้อง RTU OTS-WES จะทำการตัดไฟชั่วคราว	15:38	วินัย
	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเสร็จงานที่ OTS-WES ระบบไฟฟ้าปกติ	16:48	ลิทธิกร
17-มี.ค.-22	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:29	สุเมธ
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู ปกติ	9:34	สุเมธ
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู ปกติ	10:19	สุเมธ
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู ปกติ	10:22	สุเมธ
	"คุณ ประชาธิฐ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู M-Thai มีงานก่อสร้างไปพัก ระบบระบาย น้ำ ความลึก 1 ม.บริเวณฝั่งตรงข้าม POC ห่างแนวท่อที่ก่อสร้างประมาณ 5 ม. ไม่มีผลกระทบกับที่ก่อสร้าง		
	นอกนี้ปกติ	10:41	สุเมธ
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู ปกติ	10:58	สุเมธ
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู WES ปกติ	11:15	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู ปกติ	11:43	สุเมธ
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู ปกติ	11:44	สุเมธ
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู ปกติ	11:47	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู ปกติ	12:11	สุเมธ
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู ปกติ	14:10	สุเมธ
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู มีงานวางท่อที่โครงการ ยี่โน งานในบ่อ Sheet Pile พร้อมแนวท่อ วันที่ ลงทรายที่พื้นที่ได้เดิมและบัดดี้ขึ้นบนเพื่อเตรียมรื้อถอน ตาม Permit 65-roj-ex-0457 นอกนี้ปกติ	14:56	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	"คุณ เอลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา ๓.2C หน้า บ.AT Chemical ตาม Permit 65-BPO-EX-0395	16:20	สุเมธ
18-มี.ค.-22	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:58	สุเมธ
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู ปกติ	10:18	สุเมธ
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู ปกติ	10:18	สุเมธ
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู ปกติ	11:10	สุเมธ
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู ปกติ	11:13	สุเมธ
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู ปกติ	11:35	สุเมธ
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู WES ปกติ	11:41	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู ปกติ	11:45	สุเมธ
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู ปกติ	12:29	สุเมธ
	"คุณ ศิวกร ทำการ Cal.Flowcom ที่ OTS-LKB	13:15	สุเมธ
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู M-Thai ปกติ	13:17	สุเมธ
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู ปกติ	14:03	สุเมธ
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู มีงานวางท่อที่โครงการ ยี่โน งานในบ่อ Sheet Pile พร้อมแนวท่อ วันที่ เตรียมพื้นที่รื้อถอน Sheet Pile, ตอนนี้อยู่ที่โรงจักรมีปัญหา รื้อต่อม แรมแจ้งแจ้งให้รื้อถอนในวันต่อไป งานตาม Permit 65-roj-ex-0457 นอกนี้ปกติ	15:07	สุเมธ
	"คุณ ศิวกร ทำการ Cal.Flowcom ที่ OTS-LKB เสร็จเรียบร้อยแล้ว	17:30	สุเมธ
19-มี.ค.-22	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู ปกติ	9:45	สุเมธ
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:07	สุเมธ
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู ปกติ	10:21	สุเมธ
	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู ปกติ	10:40	สุเมธ
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู ปกติ	10:52	สุเมธ
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู WES ปกติ	11:33	สุเมธ
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู ปกติ	11:50	สุเมธ
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู ปกติ	12:03	สุเมธ
	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู M-Thai ปกติ	12:07	สุเมธ
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู ปกติ	13:07	สุเมธ
	"คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อที่ก่อสร้างที่ นิคมบางปู มีงานชุดซ่อมผิวถนนเล็ก 0.3 ม. ถ.โรจนะ B หน้า บ.Fukokawa ในพื้นที่แนวท่อที่ก่อสร้าง 160 มม. พื้นที่จุด 8ตาม Permit 65-roj-ex-0459 และมีงานโครงการ ยี่โน วันที่ รื้อถอน Sheet Pile ตาม Permit 65-roj-ex-0457 นอกนี้ปกติ	13:33	สุเมธ

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
19-มี.ค.-22	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:17	สุเมธ
	"คุณ พัทธภัทร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	14:45	สุเมธ
	"คุณ พัทธภัทร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	15:56	สุเมธ
20-มี.ค.-22	"คุณ พัทธภัทร แจ้ง เข้าตรวจสอบอุปกรณ์ในสถานี OTS-ROU1-2,OTS-NVK,PRSS	9:00	นิติชัย
	"คุณ จรัส แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	9:40	นิติชัย
	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	11:40	นิติชัย
	"คุณ จรัส แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี,M.ทอ.เส้น OTS-BPL ปกติ	11:58	นิติชัย
	"คุณ เฉลิม แจ้ง Survey นิคมบางปู,บางปูเหนือ,เส้นแพทฯ,คลองขุด,BV#10,บางปูใหม่ ปกติ	12:42	นิติชัย
	"คุณ พัทธภัทร แจ้ง Survey นิคมฯโรงงานท่อเมืองบางซุดซ่อมถนนผิวลึกล0.3 m,ถนนโรงงาน-BH#1-Bokakawa ในพื้นที่แนวท่อขนาด 8.0x8.0x0.3 m permit.65.roj.ex.0459 นอกนั้นปกติ	13:42	นิติชัย
	"คุณ ศิวกร แจ้ง Survey นิคมฯ นคร.บางกะดี,เส้น รังสิต ปกติ	13:50	นิติชัย
	"คุณ พัทธภัทร แจ้ง Survey นิคมฯ บางปะอิน,เส้นเชียงราก-BBF ปกติ	14:00	นิติชัย
21-มี.ค.-22	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:58	สิทธิกร
	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ	10:34	สิทธิกร
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:42	สิทธิกร
	"คุณ ชีรภัติ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:06	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	11:22	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทฯฯ คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:22	สิทธิกร
	"คุณ โชติณรินทร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:57	สิทธิกร
	"คุณ โชติณรินทร์ แจ้งมีแผนเข้า PM สถานี OTS-BKD	11:58	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:11	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:11	สิทธิกร
	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ	12:18	สิทธิกร
	"คุณ พัทธภัทร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร ปกติ	13:23	สิทธิกร
	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงงาน แจ้งปฎิ.65.roj.ex.0459		
	งานชุดซ่อมถนนroute007ถนนโรงงาน-BHหน้าBokakawa ในพื้นที่แนวท่อขนาด 8.0x8.0x0.3 m.		
	งานก่อสร้างจากท่ออีก โครงการ ยี่ไข วันหยุดทำงาน จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	15:16	สิทธิกร
	"คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเสร็จงานเข้า PM สถานี OTS-BKD	15:37	สิทธิกร

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	ผู้ปฏิบัติงาน
22-มี.ค.-22	"คุณ โชติธรีนพร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	ลิทธีกร
	"คุณ โชติธรีนพร" แจ้งขอเข้าตรวจคลองบ่อบึง RTU ที่ OTS-BKD และ PRS#4	ลิทธีกร
	"คุณ เฉลิม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรทรา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	ลิทธีกร
	"คุณ นพดล" แจ้งงานขุดสำรวจหาแนวท่อก๊าซ Steel Pipe ขนาด 6", 4" สี่แยกบางพลี Swing 2 จำนวน 15 จุด มุม MAXIMAP เลขที่ Permit No.65-BPL-EX-0308	ลิทธีกร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงงาน งานต่อเนื่องก่อสร้างรางท่อก๊าซโครงการ อีโวลู permitt.65-rol ex.0457 วันนี้ส่งทรายเพิ่มและบดอัดได้เต็มและเตรียมพื้นที่วางท่อด้านบน จุดอื่นในพื้นปกติ	
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	ลิทธีกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	ลิทธีกร
	"คุณ ประชารัฐ" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น M-Thai ปกติ	ลิทธีกร
	"คุณ เฉลิม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	ลิทธีกร
	"คุณ พิทักษ์พล" แจ้งงานเปลี่ยน turbine meter โรงงาน Mailgroup เนื่องจากครบกำหนด due calendar	ลิทธีกร
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL Swan มีงานขุดสำรวจหาแนวท่อ ก๊าซตาม Permit No.0308 นอกจากนี้ปกติ	
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	ลิทธีกร
	"คุณ ภาณุรักษ์" แจ้งเข้าตรวจสอบสถานที่ OTS-NVK	ลิทธีกร
	"คุณ อภิเดชรัฐ" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	ลิทธีกร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวจาก บางจาก ปกติ	ลิทธีกร
	"คุณ โชติธรีนพร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	ลิทธีกร
	"คุณ โชติธรีนพร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	ลิทธีกร
	"คุณวรุต" แจ้งเข้าตรวจสอบสถานที่ OTS-BV#10 พร้อมกับ OMG คุณ วิโรจน์ โฆษิตสกุล	ลิทธีกร
	"คุณวรุต" แจ้งออกจากพื้นที่ OTS-BV#10	ลิทธีกร
	"OMG คุณ วิโรจน์" โฆษิตสกุล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานที่ OTS-BPL	ลิทธีกร
23-มี.ค.-22	"AIS" แจ้งเริ่มงานปรับปรุงระบบ	องอาจ
	"AIS" แจ้งเสร็จงานปรับปรุงระบบ สัญญาณปกติ	องอาจ
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวจาก บางจาก ปกติ	ลิทธีกร
	"คุณ สมชาย" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	ลิทธีกร
	"คุณ สุริยะ" แจ้งเข้าทำ PM ระบบ SCADA ที่ OTS-ROU#1,2 PRS#5	ลิทธีกร
	"คุณ เฉลิม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรทรา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	ลิทธีกร
	"คุณ วีรชาติ" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	ลิทธีกร

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
23-มี.ค.-22	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ PRS#4	10:22	สิทธิกร
	*คุณ เจริม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา 300 มม. หน้าทางเข้า บ. UNION BPM		
	ตาม Permit 65-bpm-ex-0396	10:52	สิทธิกร
	*คุณ อภิเดช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:53	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:25	สิทธิกร
	*คุณ โชติวัฒน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:29	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน มีประสานงานดูแลพื้นที่ที่งานโรงการรถไฟความเร็วสูง จุดอื่นในพื้นที่ปกติ		
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:37	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูเหนือ ปกติ	11:44	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูเหนือ ปกติ	11:45	สิทธิกร
	*คุณ โชติวัฒน์ แจ้งขอเข้าตรวจสอบห้อง RTU ที่ OTS-BKD	11:57	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL Swan มีงานชุดสำรวจหาแนวท่อ		
	ก๊าซตาม Permit No.0308 นอกจากนั้นปกติ	11:59	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ มีงานตาม Permit.0396 นอกจากนั้นปกติ	11:59	สิทธิกร
	*คุณ เจริม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา 300 มม. หน้าทางเข้า บ. UNION BPM		
24-มี.ค.-22	ตาม Permit 65-bpm-ex-0396 พบจุดรั่วที่ air valve แก้ไขเสร็จแล้ว กลับคืนพื้นที่ งานตาม	12:19	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีประสานงานชุดแนวท่อภายในโรงงาน		
	bessex. งานต่อเชื่อมท่อวางแนวท่อโครงการ ยี่โน permit.65.roj.ex.0457 วันนี้ บ่อนอกย้ายแผ่น		
	sheepile ป้อนในเตรียมพื้นที่วางสถานีจุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:33	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งงาน Verify หาแนวท่อก๊าซ Permit No.0308วันนี้จุดที่ 12 ยังไม่เจอหาในบ่อพุ่ง	16:09	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM ระบบ SCADA ที่ OTS-ROJ#1.2 PRS#5	16:17	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้า OTS-RST เพื่อทำการซ่อม RSP	10:22	สิทธิกร
	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:22	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:54	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเชื่อมท่อวางแนวท่อโครงการ		
	ยี่โน permit.65.roj.ex.0457 วันนี้ บ่อนอกยังไม่มีการทำงาน ส่วนบ่อในเตรียมพื้นที่วางแบบฐาน		
	สถานี จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	10:54	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:24	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL Swan มีงานชุดสำรวจหาแนวท่อ		
	ก๊าซตาม Permit No.0308.ท่อบ่อประปาบริเวณหัวมุม Soi 6/2 หน้า บ.Nishinbo แจ้งไปทาง		
	Gusco Bpl ว่าก่อนเริ่มงานซ่อมท่อประปาให้แจ้ง NGD ส่งหัวหน้าทาง Gusco Bpl รับทราบ	11:36	สิทธิกร
	*คุณ วัชรวิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:44	สิทธิกร

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
24-มี.ค.-22	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน ปกติ	11:53	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:59	สิทธิกร
	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ .เส้น OTS-LKB ปกติ	12:06	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	12:42	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:30	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงาน งานขยายถนน ทางหลวงหมายเลข 3 สุขุมวิทบางปูใหม่ ที่จะเปิด		
	กระทบ กับ ท่อก๊าซ Service Line ของเขื่อน ร่วมกับ บริษัทกรีนไลฟ์. ทำการวัด จาก Center Road		
	เข้ามา 33 เมตร เป็นจุดสิ้นสุดบริเวณขยายถนน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุดที่ 2 ที่มีผลกระทบและ		
	ใกล้กับแนวท่อก๊าซ 4 นิ้วไปโรงกรรมบริเวณตรงข้ามกับ สถานีตำรวจบางปู เบื้องต้น Center ของตอ		
	มีสะพานลอย ห่างจากแนวท่อก๊าซประมาณ 1.5 เมตร ส่วนเสาเริ่ม ที่ใกล้กับแนวท่อก๊าซ ด้านข้าง		
	เสาเริ่ม ห่างจากท่อก๊าซประมาณ 30 เซนติเมตร	13:55	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:27	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	15:05	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งงาน Verify หาแนวท่อก๊าซ Permit No.0308 จุดที่ 14, 15 ยังไม่พบจะทำการ		
	หาต่อไปวันพุธนี้		
	*ประจักษ์แจ้งเมื่อเจอไฟไหม้เขตส่งออกบางปูบริษัท มีนทศ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้ว	16:08	สิทธิกร
25-มี.ค.-22	*สุพรรณแจ้งควบคุมเพลิงไหม้ได้แล้วขณะนี้ไม่มีกลุ่มควันดับเพลิงฉีดน้ำเลี้ยงไว้อยู่	23:07	องอาจ
	*ประจักษ์แจ้งทีมงานแจ้ง จทบ.ดับเพลิงควบคุมไฟด้านในของโรงงานได้แล้ว	23:22	องอาจ
		1:15	องอาจ
	*คุณ นพดล แจ้งงาน Verify หาแนวท่อก๊าซ 4. 6"จุดที่ 14, 15 ตาม Permit 65-bpl-ex-0308	9:48	สุเมธ
	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-LKB คลองขุด ปกติ	9:58	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:17	สุเมธ
	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:49	สุเมธ
	*คุณ อภิเดช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:53	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ๖.6-14. เขตส่งออก. นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:58	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต. นิคมฯนวนคร ปกติ	11:09	สุเมธ
	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ๗. 1-5 ปกติ	11:21	สุเมธ
	*คุณ พิทักษ์พล เข้าเปลี่ยนถุงลมที่ PRS#5	11:32	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai มีงานตาม Permit 65-bpl-ex-0308		
	นอกนั้นปกติ		
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:50	สุเมธ
	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:54	สุเมธ
		11:54	สุเมธ

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-มี.ค.-56	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:59	สุเมธ
	*คุณ พิทักษ์พล เข้าเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ PRS#5 เสริมแล้ว	12:00	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจชะนะ มีงานวางท่อก๊าซโครงการ ยี่ไข่ วันนี้ บ่อ		
	นอกยังไม่มีการทำงาน, ส่วนบ่อในเตรียมพื้นที่วางแบบฐานสถานี งานตาม Permit 65-roj-ex-0457		
	นอกนั้นปกติ	13:16	สุเมธ
	*คุณ กฤษดา ทำ Diagnostic Test ที่ OTS-Hsie	13:35	สุเมธ
	*คุณ กฤษดา ทำ Diagnostic Test ที่ OTS-Hsie เสริมแล้ว	14:35	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก ปกติ	14:51	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	15:14	สุเมธ
	*เบอร์ฉุกเฉิน 027094670 ใช้งานไม่ได้แจ้ง Cell Center TOT รับทราบ ต้องรอวันจันทร์ เพื่อแจ้งศูนย์		
	ที่รับผิดชอบ ส่วนเบอร์ 027094671, 038458258 ใช้งานปกติ	18:00	สุเมธ
	*OTS-LKB Link L Down ทาง UIH รับทราบ	18:00	สุเมธ
	*ที่ PRS#5 Fire Alarm แจ้งทางคุณ สุริยะ รับทราบ	18:36	สุเมธ
	*OTS-LKB Link L Normal	20:18	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ เข้าเช็คอุปกรณ์กับทาง UIH ที่ OTS-LKB (Up-Down)	21:35	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ แจ้งอาการ Up-Down ยังแก้ไขไม่ได้รอเปลี่ยนอุปกรณ์เป็น Modem 4G หรือรอเดินสาย		
	ไฟเบอร์ในนี้ที่ OTS-LKB	22:10	สุเมธ
26-มี.ค.-56	*คุณ จรัส แจ้ง PM ที่ OTS-LKB และ PRS3	8:50	นิติชัย
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้ง เข้าตรวจสอบอุปกรณ์ ในสถานี OTS-RST,OTS-BKD,PRS4	9:30	นิติชัย
	*คุณ พลวัตร แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	10:21	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี,Mhai,เส้น OTS-BPL มีงานชุดสำรวจหาแนวท่อ		
	ก๊าซตาม Permit No.0308 นอกนั้น ปกติ	10:51	นิติชัย
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	11:00	นิติชัย
	*คุณ สุพรรณ แจ้ง Survey นิคมฯบางปู มีงานติดตั้งเสาWarning sing ที่สามแยก ถนนพัฒนา 1		
	ติดตั้ง 1C Permit 65 BPO EX 0405 นอกนั้น ปกติ	12:03	นิติชัย
	*คุณ สุพรรณ แจ้ง Survey นิคมฯบางปูเหนือ,เส้นแพทขลา,คลองขุด BV#10,บางปูใหม่ ปกติ	14:00	นิติชัย
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯโจชะนะ มีงานก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่ไข่		
	permit 65.roj.ex.0457 นอกนั้นปกติ	14:10	นิติชัย
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้ง Survey นิคมฯ นวนคร,บางกะดี,เส้น รังสิต ปกติ	14:20	นิติชัย
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯบางปะอิน,เส้นเชียงราก-BBF ปกติ	14:40	นิติชัย

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
27-มี.ค.-22	*คุณ สุริยะ เข้า OTS-LKB ติดตั้ง Modem 4G กับทาง UIH	9:10	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB มีงานต่อเดินผ่านบ่อพัก		
	ที่น้ำในบริเวณปากทาง 0.81 ของทาง Gusco Lkb ไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	9:49	สุเมธ
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	9:59	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก ปกติ	10:30	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ เข้า OTS-LKB ติดตั้ง Modem 4G กับทาง UIH เสริมแล้ว	10:35	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้งงาน Verify หาแนวท่อก๊าซจุดที่ 1 ตาม Permit 65-bpl-ex-0308	10:35	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	10:41	สุเมธ
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:55	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน, 3.TDC Steel ปกติ	11:06	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:43	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทขลา คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:46	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:52	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:40	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานตาม Permit 65-bpl-ex-0308, M-Thai		
	ปกติ	13:48	สุเมธ
28-มี.ค.-22	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจชะนะ มีงานวางท่อก๊าซโครงการ ยี่ไข่ วันนี้ บ่อ		
	นอกยังไม่มีการทำงาน, ส่วนบ่อในปรับปรุงพื้นที่รอบฐานคอนกรีต งานตาม Permit 65-roj-ex-0457 นอก		
	นั้นปกติ	14:16	สุเมธ
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	15:19	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ เข้าที่ PRS#5 Resel สัญญาณ Fire Alarm	16:00	สุเมธ
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้ง เข้าตรวจสอบอุปกรณ์ ในสถานี PRS#4	9:30	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี,Mhai,เส้น OTS-BPL มีงานชุดสำรวจหาแนวท่อ		
	ก๊าซตาม Permit No.0308 นอกนั้น ปกติ	11:23	นิติชัย
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	11:30	นิติชัย
	*คุณ เฉลิม แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	12:00	นิติชัย
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Survey นิคมฯบางปูบางปูเหนือ,เส้นแพทขลา,คลองขุด BV#10,บางปูใหม่ ปกติ	12:04	นิติชัย
	*คุณ สุริยะ แจ้ง เข้า PRS#5 แก้ไข Fire Alarm	12:10	นิติชัย
	*คุณ โชติเมธีนทร์ แจ้ง เข้า PM ที่ OTS-NVK	12:15	นิติชัย
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯนวนคร แจ้งเริ่มงานโครงการสำรวจหาแนวท่อเพื่อwater jet		
	หาตำแหน่งและระดับความลึกท่อก๊าซ12"(ข้ามทางรถไฟ(ส่งงานคร)permit 65.nvk.ex.0460	12:19	นิติชัย



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
28-มี.ค.-22	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯโจนะะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างทางท่อก๊าซโครงการ ยี่โน้ permit.65.roj ex.0457 นอกพื้นที่ PRS#5	13:58	นิติชัย
	"คุณ สุริยะ แจ้ง เศรษฐกิจ ประเด็นเรื่อง	14:00	นิติชัย
	"คุณ พิทักษ์พล แจ้ง Survey นิคมฯบางกะปิ.เส้นรังสิต	15:15	นิติชัย
	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯบางปะอิน.เส้นเชียงราก-BBF ปกติ	15:20	นิติชัย
	"คุณ อดิเรกพงษ์ แจ้ง เศรษฐกิจ หัวพันน้ำมาต่อ OTS-NVK	16:40	นิติชัย
	"คุณ นพดล แจ้งประสานงานกับทาง กฟน. เรื่องงานโครงการต้นท่อยุสสายไปใต้ดินในพื้นที่นิคมฯLK	9:47	สิทธิกร
29-มี.ค.-22	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มงานโครงการสำรวจหาแนวท่อในพื้นที่สันเขื่อนนคร(ทางข้ามรางรถไฟ)เพื่อ water jet		
	หน้าตำแหน่งและระดับความลึกท่อก๊าซ12"(ข้ามทางรถไฟสันเขื่อนนคร)permit.65.nvk.ex.0460	10:13	สิทธิกร
	"คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:14	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิริ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู BPO SOI 6-14, เขตส่งออก ปกติ	10:18	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิริ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	10:18	สิทธิกร
	"คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งขอเข้าห้อง RU OTS 1.2 PRS#4 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะก๊าซ	10:18	สิทธิกร
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:18	สิทธิกร
	"คุณ อดิเรกพงษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:51	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	11:01	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิริ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน BPO SOI 1-5 ปกติ	11:19	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิริ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน BPO SOI 6-14, เขตส่งออก ปกติ	11:38	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิริ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน BPO SOI 1-5 ปกติ	11:38	สิทธิกร
	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าห้อง RU OTS-WES เพื่อเข้าไปทำงานที่ OTS-ACR#2	11:53	สิทธิกร
	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งขอเข้าห้อง RU PRS#4 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะก๊าซ	11:58	สิทธิกร
30-มี.ค.-22	"คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร มีงาน water jet(ข้ามทางรถไฟสันเขื่อนนคร) จุดอื่นในนิคมนคร ปกติ		
	"คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างทางท่อก๊าซโครงการ ยี่โน้ permit.65.roj ex.0457 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:57	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:26	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิริ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู BPO SOI 1-5 ปกติ	13:40	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ	14:11	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	15:28	สิทธิกร
	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเริ่มงานโครงการสำรวจหาแนวท่อในพื้นที่สันเขื่อนนครเพื่อ water jet	9:21	สิทธิกร
	หน้าตำแหน่งและระดับความลึกท่อก๊าซ12"(ข้ามทางรถไฟสันเขื่อนนคร) permit.65.nvk.ex.0460	9:37	สิทธิกร
	"คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานะท่อ PRS#2	9:53	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
30-มี.ค.-22	"คุณ นพดล แจ้งงานชุด Verify หาแนวท่อก๊าซจุดที่ 1 ที่ยังไม่พบ ทำการขยับตำแหน่งย้ายจุดมาหาตำแหน่งจุดใกล้เคียง	10:03	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิริ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู BPO ปกติ	10:26	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิริ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	10:39	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน BPO SOI 10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:11	สิทธิกร
	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	11:24	สิทธิกร
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:30	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู OTS-BPL เส้น M-Thai Swan มีงานชุดสำรวจหาแนวท่อก๊าซตาม Permit No.0308 นอกจากนี้ ปกติ	11:37	สิทธิกร
	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งขอเข้าห้อง RU PRS#4 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะก๊าซ	11:39	สิทธิกร
	"คุณ อดิเรกพงษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:41	สิทธิกร
	"คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานที่ PRS#2	12:20	สิทธิกร
	"คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร มีงาน water jet(ข้ามทางรถไฟสันเขื่อนนคร) จุดอื่นในนิคมนคร ปกติ	12:21	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	12:27	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:04	สิทธิกร
	"คุณ นพดล แจ้งงานงานชุด Verify หาแนวท่อก๊าซจุดที่ 1 ในพื้นที่จุดที่ 4" พบแนว slab ขนาด 50x50 Cm และแผ่น Warning Tape ความลึก 2.00 เมตร	13:26	สิทธิกร
31-มี.ค.-22	"คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างทางท่อก๊าซโครงการ ยี่โน้ permit.65.roj ex.0457 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:39	สิทธิกร
	"คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:56	สิทธิกร
	"คุณ สุริยะ แจ้งเข้าห้องระบบ Fire Alarm ที่ OTS-LKB และเข้าแก้ไขและเปลี่ยนที่ PRS#3	10:05	สิทธิกร
	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน BPO SOI 10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:12	สิทธิกร
	"คุณ นพดล แจ้งงานต่อเนื่องPermit.0308 ชุดสำรวจหาแนวท่อก๊าซวันนี้หาจุดที่ 2 และต่อ Permit สิ้นสุดวันนี้		สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Os Bkd ทาง ปกติ เขต 6 เข้ามาซ่อม plug valve 1/2" จุดที่รั่วในบริเวณวาล์ว 12" เข้าใจไฟฟ้า	10:24	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิริ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู BPO SOI 6-14, เขตส่งออก ปกติ	11:03	สิทธิกร
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES แจ้งงานและดำเนินการ(HDD)เพื่อวางสาย Fiber Optic บริเวณใกล้แนวท่อก๊าซ MPL-HDPE 110MM ระหว่างช่วงบ่อวาล์ว 151, 152 #PEMIT 65-WES-EX-0265	11:03	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-เม.ย.-22	"คุณ สุริยะ" ทำการตัดยอดการให้ก๊าซพื้นที่ โซนเหนือ	8:35	ลิทธิกร
	"คุณ ศิริโรจน์" ทำการตัดยอดการให้ก๊าซที่ OTS-BV#10,BPL,LKB	8:53	ลิทธิกร
	"คุณ อภิเชษฐ์" ทำการตัดยอดการให้ก๊าซพื้นที่ OTS-Hesie	9:25	ลิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู BPO SOI 4-14, เขตส่งออก ปกติ	9:52	ลิทธิกร
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่นิคม ปกติ	10:21	ลิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชื้องราก บางจาก ปกติ	10:22	ลิทธิกร
	"คุณ เฉลิม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:25	ลิทธิกร
	"คุณ อภิเชษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES แจ้งงานเจาะดินหาลอด(HDD)เพื่อวางสายFiber Opticบริเวณใกล้แนวท่อก๊าซMPL,HDPE110MM.ระหว่างช่วงโวลล์151,152		
	#PEMIT 65-WES-EX-0267		
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	10:32	ลิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีประสานงานร่วมกับ กปน.งานวางท่อน้ำประปาใหม่เพื่อขยายถนนหมายเลข3 นอกจากนี้ปกติ	11:06	ลิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงนะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการอีโค่ permit.65.roj.ex.0457 ปิดใหม่เป็น permit.65.roj.ex.0461 วันนี้ บ่อนอกหลบพายุ	11:08	ลิทธิกร
	เพิ่มเติม ส่วนบ่อในดินตั้งguard post และเสาป้ายแนวท่อจุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:22	ลิทธิกร
	"คุณ เฉลิม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรราชา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:38	ลิทธิกร
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ		
	งาน water jet ด้านหลังนิคมยังดำเนินการค้นหาอย่างต่อเนื่อง	12:01	ลิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู BPO SOI 1-3 ปกติ	12:13	ลิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:02	ลิทธิกร
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:44	ลิทธิกร
	"คุณ ศิริโรจน์" ทำการตัดยอดการให้ก๊าซที่ OTS-RST เนื่องจากอาจไหลล้นข้อมูลมาไม่ครบ	14:15	ลิทธิกร
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:43	ลิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์"แจ้ง up date งานwater jet แนวท่อทางข้ามรถไฟห้วยหลวงนครแจ้งปิด permit.65nvk.ex0460 ปิดเป็น permit.65.nvk.ex0562	15:42	ลิทธิกร
2-เม.ย.-22	"คุณ พิทักษ์พล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชื้องราก บางจาก ปกติ	9:55	ภูรินทร์
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานชุดซ่อมบำรุงระบบจ่ายน้ำของนิคมเปลี่ยนอุปกรณ์และประตูน้ำในขนาบแนวท่อก๊าซ Hdpe 160mm.Mpi และแนวท่อก๊าซเหล็ก 10" Mpi ถนนนวนคร 5/6 permit. 65-NVK-EX-0369	10:00	ภูรินทร์
	"คุณ พลวัตร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	10:21	ภูรินทร์

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
31-มี.ค.-22	"คุณ นพดล" แจ้งงานต่อเนื่องPermit.0308 จุดที่ 2 พบความลึกแผ่น slab ลึก 1.85 เมตร และความลึกหลังท่อก๊าซ 4' ลึก 2.17 เมตร		
	"คุณ สุริยะ" แจ้งทำการทดสอบสัญญาณ Fire Alarm ที่ OTS-LKB ผลการทดสอบปกติ เสร็จงาน	11:05	ลิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชื้องราก บางจาก ปกติ	11:14	ลิทธิกร
	ส่วนงานwater jet กำลังย้ายจุดทำไปจุดที่วัดข้างนิคมนวนคร	11:35	ลิทธิกร
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	11:44	ลิทธิกร
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan		
	มีงานชุดสำรวจหาแนวท่อก๊าซตาม Permit No.0308 นอกจากนี้ ปกติ	12:01	ลิทธิกร
	"คุณ เฉลิม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	12:03	ลิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู BPO SOI 1-5 ปกติ	12:06	ลิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:06	ลิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	12:07	ลิทธิกร
	"คุณ สมชาย" แจ้งเข้าทำ PM Diact ที่ PRS#2	13:10	ลิทธิกร
	"คุณ นพดล" แจ้งงานต่อเนื่องPermit.0308 จุดที่ 4 พบความลึกแผ่น slab ลึก 1.25 เมตร และความลึกหลังท่อก๊าซ 8' ลึก 1.67 เมตร		
	"คุณ โชติณรินทร์" แจ้งขอเข้าเก็บงานที่ OTS-NVK	13:40	ลิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงนะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการอีโค่ permit.65.roj.ex.0457 วันนี้บ่อนอกไม่มีกิจกรรมในส่วนบ่อในดินตั้งguard post รอบฐาน	13:48	ลิทธิกร
	คอนกรีต จุดอื่นในพื้นที่ปกติ		
	"คุณ สมชาย" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:51	ลิทธิกร
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:23	ลิทธิกร
	"คุณ วุฒิชัย" แจ้ง Update ซ่อม plug valve 1/2 นิ้ว เขต 6 ก่อนเข้าโรงไฟฟ้า บางกะดี แล้วเสร็จ	14:37	ลิทธิกร
	เรียบร้อยแล้ว วิธีการซ่อมคือการติดตั้ง clamp ที่วาล์ว 1/2 นิ้ว แล้วอัด compound เข้าไปที่ 800 psi	14:55	ลิทธิกร
	"คุณ นพดล" แจ้งงานต่อเนื่องPermit.0308 จุดที่ 5 พบความลึกแผ่น slab ลึก 1.61 เมตร และความลึกหลังท่อก๊าซ 6' ลึก 2.05 เมตร		
	"คุณ สมชาย" แจ้งเสร็จงานเข้าทำ PM Diact ที่ PRS#2	14:58	ลิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์" แจ้ง ปิดระบบ cp เลี้ยงท่อเส้น ots นวนคร ขั้วตรวจ วันรุ่งขึ้นจะลงหาแนวท่อแบบoff line ดูตัว @งานwater jet	14:55	ลิทธิกร
		19:00	ลิทธิกร

OP-FO-038-01

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
2-เม.ย.-22	"คุณ พัทธ์พัทธ์ แจ้งเข้าตรวจทดสอบสถานี OTS-BKD	10:22	ภูรินทร์
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	10:58	ภูรินทร์
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	11:00	ภูรินทร์
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:31	ภูรินทร์
	"คุณ ฤกษ์ดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแหลมทราย WES ปกติ	11:39	ภูรินทร์
	"คุณ พรวรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ	11:59	ภูรินทร์
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:02	ภูรินทร์
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะเจะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างงานที่อาคารโรงการ อีโพี permlt.05-roj-ex-0461 วันขึ้นด้านนอก ไม่มีการขุดดินในส่วนด้านในเริ่มติดตั้ง Guardrail และ พื้นให้ฟ้า มาตรฐานงานเพื่อเตรียมของติดตั้ง Ground MFSจุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:18	ภูรินทร์
	"คุณ พัทธ์พัทธ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่นิคม ปกติ	14:05	ภูรินทร์
	"คุณ พัทธ์พัทธ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:34	ภูรินทร์
	"คุณ สิกขร แจ้งงานต่อเนื่อง water jet หาดแนวท่อก๊าซเหล็ก 12" Mpl ด้านหลังนิคมฯนคร เจริญทอที่ ระดับความลึก 12.40m. จากพื้น จุดที่ 1 หลุมที่ 7 บริเวณอ้อมปกติ	14:47	ภูรินทร์
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	14:52	ภูรินทร์
	"คุณ สิกขร แจ้งวันขึ้นขุดเวลาประมาณ 22.00น. จะมีงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้า Hdpe ของแขวง การทางปทุมฯ ดันข้ามผ่านบ่อบำบัดสิ่งแวดล้อมท่อก๊าซเหล็ก 10" Mpl 3จุด ช่วง กม. 36+000-37+400 ถ้า เริ่มงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง	18:49	ภูรินทร์
	"คุณ สิกขร แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้า ได้ติด Hdpe 4" ด้านผ่านบ่อบำบัดแนวท่อก๊าซเหล็ก 10" จุดที่ 1 บริเวณ กม.37+050 คู่ขนานเข้า อ.พหลโยธิน Permit 65-nv-ex-0370	23:42	สุเมธ
3-เม.ย.-22	"คุณ สิกขร แจ้งคืนน้ำ HDD ผ่านหลังแนวท่อก๊าซจากพื้นอยู่ที่ 1.30 กม.ระดับแนวท่อก๊าซ 10"ตาม แบบ As-Built ลึก 3.80 m.ซึ่งมีระยะห่างระหว่างท่อสายไฟฟ้ากับท่อก๊าซอยู่ 2.50 m. ระยะห่างปลอดภัย	0:59	สุเมธ
	"คุณ สิกขร แจ้งทำการ Reamer พร้อมดึงท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จุดที่ 1 พุ่งนี้ทำต่อ จุด 2 และ 3	2:20	สุเมธ
	"คุณ พัทธ์พัทธ์ แจ้งเข้าตรวจทดสอบสถานี OTS-NVK	10:10	ภูรินทร์
	"คุณ พรวรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	10:39	ภูรินทร์
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯบางปู รอย 6-14 . เสร็จส่งมอบ.เส้นบางปูเหนือ ปกติ	10:43	ภูรินทร์
	"คุณ พัทธ์พัทธ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ	10:43	ภูรินทร์
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BV#10. แพรกษา .คลองขุด . เส้น TDC STEEL BPM ปกติ	11:33	ภูรินทร์
	"คุณ พัทธ์พัทธ์ แจ้งเข้าตรวจทดสอบสถานี OTS-ROJ 1.OTS-ROJ 2. PRSS	11:40	ภูรินทร์
	"คุณ ฤกษ์ดา แจ้ง survey ตรวจสอบแนวท่อก๊าซ นิคมฯ WES ปกติ	11:50	ภูรินทร์

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
3-เม.ย.-22	"คุณ พชรวิธ Survey แนวท่อก๊าซในคอมลาตกระบังและ แนวท่อก๊าซเส้น OTS LKB ปกติ	11:51	ภูรินทร์
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ซอย 1-5 ปกติ	12:02	ภูรินทร์
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมขบวนนคร มีงานชุดต่อเนื่องซ่อมบำรุงระบบจ่ายน้ำของนิคมเปลี่ยนอุปกรณ์และประดิษฐ์ใหม่ขบวนแนวท่อก๊าซ Hdpe 160mm.Mpl และแนวท่อก๊าซเหล็ก 10" Mpl ถนนนคร 5/6 permit. 65-NVK-EX-0389 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	12:22	ภูรินทร์
	"คุณ พัทธภัชพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโงะเจนะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการอีโพี permit.65.roj.ex.0461 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	12:25	ภูรินทร์
	"PRS 5 -ROJ AC FAIL แจ้งจุดพบก๊าซเพื่อรับทราบเพื่อเข้าตรวจสอบ	13:23	ภูรินทร์
	"คุณ พัทธภัชพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	13:55	ภูรินทร์
4-เม.ย.-22	"PRS 5 -ROJ ไฟฟ้ากลัมาปกติ	14:00	ภูรินทร์
	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งว่ามีช่วงเวลาประมาณ 22.00น. จะมีงาน HDD ท่อร้อยสายไฟ Hdpe ของแขวงกาฬทางหลวง ทึนข้ามผ่านถนนหลังแนวท่อก๊าซเหล็ก 10" Mpl 3จุด ช่วง กม 36+000-37+400 ถ้าเริ่มงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง	14:35	ภูรินทร์
	"คุณ พัทธภัชพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:48	ภูรินทร์
	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟไฟฟ้าใต้ดิน Hdpe 4" ข้ามผ่านถนนหลังแนวท่อก๊าซเหล็ก 10"จุดที่ 1 บริเวณ กม.36+500 คู่นานนาเข้า ถ.พหลโยธิน Permit 65-nvk-ex-0370	22:21	สุนทร
	"คุณ ศิวกร แจ้งทำการ Reamer พร้อมสิ่งทอ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จุดที่ 2 ย้ายไปทำจุดที่ 3	2:43	สุนทร
	"คุณ ศิวกร แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน Hdpe 4" ข้ามผ่านถนนหลังแนวท่อก๊าซเหล็ก 10"จุดที่ 3 บริเวณ กม.35+850 คู่นานนาเข้า ถ.พหลโยธิน Permit 65-nvk-ex-0370	3:36	สุนทร
5-เม.ย.-22	"คุณ ศิวกร แจ้งดำเนินการ HDD จุดที่ 3 ผ่านหลังแนวท่อก๊าซจากพื้นที่อยู่ที่ 1.00 m.ระดับแนวท่อก๊าซ 10"ตามแบบ As-Built ลึก 2.10 m. ซึ่งมีระยะห่างกันระหว่างท่อสายไฟกับท่อก๊าซอยู่ 1.10 m.	4:33	สุนทร
	"คุณ ศิวกร แจ้ง HDD จุดที่ 3 ยังไม่เสร็จงานติดปัญหาเรื่องจราจร ปริมาณรถเริ่มเยอะ จึงหยุดทำก่อนวันนี้นำพรุ่งนี้ 22.00 น.เริ่มใหม่	5:20	สุนทร
	"คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PRS 2 พา ผรม. เข้าซ่อมสายไฟ	9:51	ภูรินทร์
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:57	ภูรินทร์
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู BPO SOI 8-14, เขตส่งออก ปกติ	10:27	ภูรินทร์
	"มีงานชุดทำการตรวจวัดSOOC ต่อก่อนพัฒนา3 Permit No. 65-BPO-EX-0247	10:40	ภูรินทร์
6-เม.ย.-22	"คุณ อภิเดชณ์ แจ้ง survey ตรวจสอบแนวท่อก๊าซ นิคมฯ WES ปกติ	10:49	ภูรินทร์
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ	10:54	ภูรินทร์
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คอลเซด BV#10 เส้น TOC STEEL ปกติ	11:31	ภูรินทร์
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมบางปู ซอย 1-7 ปกติ		ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
4-เม.ย.-22	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:45	ผู้ปฏิบัติงาน
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บริษัทพินลมดาเข้าตัดหญ้าและทำความสะอาดที่ PRS2		ผู้ฝึก
	Permit no. 65-BPO-CD-0075		ผู้ฝึก
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:19	ผู้ฝึก
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรงเจ งานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ	12:31	ผู้ฝึก
	อีโหม permit.65-roj.ex.0461 วันมีด้านนอก ไม่มีกิจกรรมกรับ ส่วนด้านในเริ่มติดตั้ง Guardrail		
	และที่ไฟฟ้า มาดูหน้างานเพื่อเตรียมของติดตั้ง Ground MRS จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:54	
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:35	
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ ที่นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ		
	บักเสาไฟฟ้าเพิ่มเติมที่ kp3-784ในวันพรุ่งนี้จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	13:53	
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	15:55	
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก, บางปะอิน ปกติ	14:08	
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บริษัทพินลมดาเข้าตัดหญ้าและทำความสะอาดที่ PRS1		
	Permit no. 65-BPO-CD-0075	14:22	ผู้ฝึก
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:35	ผู้ฝึก
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บริษัทพินลมดาเข้าตัดหญ้าและทำความสะอาดที่ OTS BV 10		
	Permit no. 65-BPO-CD-0075	16:16	ผู้ฝึก
	"คุณ สุริยะ แจ้งสำนักงาน PRS 2 พว ผรม. เข้าซ่อมสายไฟ	16:20	ผู้ฝึก
	"PRS 5 -ROJ AC FAIL แจ้งการไฟฟ้าเพื่อเข้าตรวจสอบ และ แจ้งคุณภาณุรักษ์ รับทราบ	17:22	ผู้ฝึก
	"PRS 5 -ROJ ไฟฟ้ากลับมาปกติ	17:45	ผู้ฝึก
	"เบอร์รักเงินตอนนี้ใช้งานไม่ได้ทั้งหมดยกเว้น NT Contact Center 1888 รับเรื่องเพื่อตรวจสอบแล้ว	20:27	ผู้ฝึก
	"คุณ ศิวกร แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน Hdpe 4" ข้ามผ่านบ่อน้ำแนวท่อก๊าซหลัก 10"		
	จุดที่ 3 บริเวณ กม.35+850 คูขนานขาเข้า ถ.พหลโยธิน Permit 65-nvk-ex-0370	9:57	ผู้ฝึก
5-เม.ย.-22	"คุณ ศิวกร แจ้ง HDD จุดที่ 3 ทำการ Reamer พร้อมตั้งท่อ เสริมรับร้อย, แจ้งปฏิบัติงานตาม Permit		
	65-nvk-ex-0370	2:14	ผู้ฝึก
	"คุณ นพดล แจ้ง บริษัทพินลมดาเข้าตัดหญ้าและทำความสะอาดที่ OTS-LKB . PRS #3		
	Permit 65-LKB-CD-0076	9:20	ผู้ฝึก
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:36	ผู้ฝึก
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ มีงานตาม		
	Permit 65-LKB-CD-0076	10:11	ผู้ฝึก
	คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตรวจสอบ CCTV OTS BKD	10:34	ผู้ฝึก



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
5-เม.ย.-22	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ บริเวณวาล์ว 12"		
	เข้าโรงไฟฟ้าพื้นที่ os bkd หลังจากทางปตท เขต 6 เข้ามาซ่อมตัวplug valve 1/2" ยังมีการรั่วซึม	10:34	ผู้ฝึก
	"คุณ ประชาธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูใหม่ ปกติ	10:42	ผู้ฝึก
	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง survey ตรวจสอบแนวท่อก๊าซ นิคมฯ WES ปกติ	11:26	ผู้ฝึก
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ เชื้อรงจากแจ้ง งานชุดติดตั้งเสาไฟฟ้า22kv กฟภ.บางปะอิน		
	เพิ่มเติมที่kp3-784 คูขนานแนวท่อ10"ช่วง1.2kmในพื้นที่ permit.65-bpi-ex-0463 จุดอื่นในพื้นที่ไป	11:28	
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:37	ผู้ฝึก
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู เขตส่งออก ปกติ มีงานชุดทำกราดเรียบ		
	Soi9C ต่อกันพัฒนา3 Permit No. 65-BPO-EX-0247	11:38	ผู้ฝึก
	"คุณ นพดล แจ้ง บริษัทพินลมดาเข้าตัดหญ้าและทำความสะอาดที่ OTS-BPL		
	Permit 65-BPL-CD-0077	11:38	ผู้ฝึก
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	11:57	ผู้ฝึก
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก, บางปะอิน ปกติ	12:19	ผู้ฝึก
	คุณ สุริยะ แจ้งสำนักงาน ตรวจสอบ CCTV OTS BKD	12:45	ผู้ฝึก
	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเข้า OTS ROJ 1.2 PRS5	12:46	ผู้ฝึก
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ		
	บริษัทพินลมดาเข้าตัดหญ้าและทำความสะอาดที่ OTS-BPL Permit 65-BPL-CD-0077	13:56	ผู้ฝึก
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:08	ผู้ฝึก
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรงเจ งานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ		
	อีโหม permit.65-roj.ex.0461 วันมีด้านนอก ไม่มีกิจกรรมกรับ ส่วนด้านในเริ่มติดตั้ง Guardrail		
	และติดตั้งHouseing MRS จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:42	ผู้ฝึก
	"คุณ นพดล แจ้ง ปิด Permit No. 65-LKB-CD-0076 . Permit 65-BPL-CD-0077	15:00	ผู้ฝึก
	คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง ปิด Permit no. 65-BPO-CD-0075	15:29	ผู้ฝึก
6-เม.ย.-22	"คุณ วีระศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-NVK เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน		ผู้ฝึก
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:23	ผู้ฝึก
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	9:37	ผู้ฝึก
	"คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชื้อรงจาก บางจาก ปกติ	10:22	ผู้ฝึก
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:23	ผู้ฝึก
	"คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:40	ผู้ฝึก
	"คุณ วีระศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-Roj#1,2 PRS#5 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน	11:15	ผู้ฝึก
	"คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:19	ผู้ฝึก
		11:28	ผู้ฝึก

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
6-เม.ย.-22	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ	11:30	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	11:33	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:38	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้า OTS-LKB เพื่อนำน้ำมันไปเก็บไว้ให้คุณเอนิเตอร์	11:44	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:19	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ แจ้งออกจากพื้นที่ OTS-LKB	12:26	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:10	สิทธิกร
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไทรน้อย เนื่องจากก่อสร้างทางท่อก๊าซโครงการ		
	ยื่น permit 65.rj.ex.0461 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:20	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	14:26	สิทธิกร
7-เม.ย.-22	*ข้าพเจ้าเบอร์ 027094671 และ 038258458 ขณะนี้สามารถโอนสายมายังเบอร์มือถือ 0811705837		
	ได้ตั้งสองเบอร์แล้วครับ ไม่นับเข้าไปที่เบอร์ออฟฟิศแล้ว เหลือแต่เบอร์ 027094670 ที่ยังใช้งานไม่ได้		
	ทางเอนิเตอร์กำลังตามเรื่องให้อยู่ครับ		
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:14	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	9:52	สิทธิกร
	*คุณ นนดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ	10:34	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานปักเสาไฟฟ้าจำนวน 3 ต้น บริเวณถนนพัฒนา 2 ระหว่างซอย 1C ถึง 3C ริม รางระบายน้ำ แนวเสาไฟฟ้าเดิมห่างจากท่อก๊าซประมาณ 5 เมตรไม่มีผลกระทบ และได้ทำการประสานงานไว้เบื้องต้นแล้ว นอกจากนั้นปกติ	10:45	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เที่ยงราก บางจาก ปกติ		
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเขมราฐ WES ปกติ	10:59	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:00	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	11:23	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	11:33	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้ามาท่อรั่วและท่อระบายน้ำใน บริเวณ ถนนM2 หัวมุมสี่จุดตรง Mettel เซตส์ออก	11:51	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	12:09	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้ามาท่อรั่วและท่อระบายน้ำใน บริเวณ ถนนM2 หัวมุมสี่จุดตรง Mettel เซตส์ออก		
	*คุณ เอนิเตอร์ แจ้งขอเข้าห้อง RTU ที่ OTS-LKB เพื่อดูระบบ Ordorant	13:11	สิทธิกร
	*คุณ นนดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:12	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PRS#3 พฯ รวมเข้าดูงานที่จะติดตั้งกล้อง CCTV ใหม่	13:42	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	13:59	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร แจ้ง permit ติดตู้เข้า เติมเต็ม รังสิต 65-RST-CD-0348.บางกะปิ 65-BKD-CD-0349.	14:23	สิทธิกร

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
7-เม.ย.-22	นคร 65-NVK-CD-0347	14:26	สิทธิกร
	*คุณ ชาติรินทร์ แจ้งเข้า AMR ที่ NGV LKB	14:35	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไทรน้อย เนื่องจากก่อสร้างทางท่อก๊าซโครงการ		
	ยื่น permit 65.rj.ex.0461 วันนี้อำนาจนอกเหนือระบบท่อและเตรียมพื้นที่ติดตั้งระบบ และบ่อด้านในติดตั้ง housing MRS จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ		
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เพชรเกษม BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	14:47	สิทธิกร
		16:18	สิทธิกร
	*คุณ จรัส แจ้งเข้า OTS-LKB ตรวจสอบอุปกรณ์รอบ ผสม.เข้าประเมินดูงานวาล์วที่ Leak และพื้นที่รั่วซึมของ Ordorant	9:05	สิทธิกร
	*คุณ วาหิต แจ้งเข้า OTS-LKB รบ ผสม.	9:41	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:50	สิทธิกร
8-เม.ย.-22	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เที่ยงราก ปกติ.บางจาก ประสานงานขึ้นแนวร่วมไฟโครงการท่อประปาผ่านแนวด้านบนหลังท่อเพิ่มเติม จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	10:43	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต งานเดิน Leak survey ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ ตามแนวท่อทั้งหมดของรังสิต permit 65-RST-CD-0342 บริเวณอื่นปกติ	10:55	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เพชรเกษม BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:56	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเริ่มงาน commissioning gas จากสถานี OTS-WES ไปยังโรงงาน LLT2 แนวท่อ		
	ก๊าซ HDPE 225MM วาล์วNo.101 ตาม Permit 65-WES-HT-0064 นิคมฯ WES Survey จุดอื่นปกติ	11:01	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานติดตั้งกราฟิกรวที่ 9C แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซนอกจากปกติ	11:05	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:05	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งขอเข้าดู Flow ที่ ห้อง RTU OTS-WES	11:08	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงาน test อุปกรณ์ psv ที่โรงงานยี่หอ ร่วมกับบริษัท NDT	11:09	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	11:25	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	11:57	สิทธิกร
	*คุณ พิเชษฐ์ แจ้ง Safety Visit ที่ OTS-RST	13:11	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเสร็จงาน commissioning gas จากสถานี OTS-WES ไปยังโรงงาน LLT2 แนวท่อ ก๊าซ HDPE 225MM วาล์วNo.101 ตาม Permit 65-WES-HT-0064 นิคมฯ WES		
	สถานีวาล์ว No.101 เปิด No.205 ปิด No.206 ปิด No.207 ปิด No.208 เปิด	13:21	สิทธิกร
	*คุณ นนดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:39	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้ง พฯ รวมเข้าซ่อมแอร์ที่ PRS#3	14:24	สิทธิกร
	*คุณ วีรจันทร์ แจ้งเข้า OTS-NVK เพื่อตรวจสอบค่า Turbine Index ท้ายไป	14:27	สิทธิกร



รายงานผลการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
8-เม.ย.-22	*อัปเดตเบย์ 027094670 ตอนนี้อาจมีการใช้งานได้แล้วครับและได้ทำการโอนสายมายังเบย์มือถือ		
	0811705637 รีบรับข้อแล้วครับ	14:31	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ มีงานเดิน Leak survey ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ ตามแนวท่อทั้งหมดของนิคมฯบางกะปิ permit.65-BKD-CD-0343		
	*คุณ ภาคกรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานเดินท่อส่งจากโรงกลั่นโครงการอีโน permi.65.roj.ex.0461 ทั้งนี้มีด้านนอกเตรียมพื้นที่ระบบท่อและพื้นที่ติดตั้งระบบและบ่อด้านในเตรียมความพร้อมรอบพื้นที่ที่thousing MRS จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:31	สิทธิกร
	*คุณ โชติวัฒน์พร แจ้งงานติดตั้ง AMR NGV DCK		
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BPL แจ้งงานเดิน MTS ไม่พบเสร็จแล้ว	14:50	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BPL แจ้งงานเดิน MTS ไม่พบเสร็จแล้ว	15:21	สิทธิกร
	*คุณ สุพพร แจ้งซ่อมแอร์ที่ PRS#3 เสร็จแล้ว แจ้งสามารถใช้งานได้ทั้งสองตัว	15:23	สิทธิกร
		15:38	สิทธิกร
9-เม.ย.-22	*คุณ จรัล แจ้งเข้าตรวจอุปกรณ์สถานี OTS-LKB และทำการ Clean PCV Run A	8:43	สิทธิกร
	*OTS-LKB Alarm AC Fail,UPS Fail คุณ จรัลแจ้งไฟฟ้าที่สถานีปกติ แจ้งคุณ สุริยะ		
	คุณ สุริยะ แจ้งว่าอาจเป็นสายสัญญาณช่วงเย็นจะเข้าไปแก้ไข	9:08	สิทธิกร
	*คุณ จรัล แจ้งทำการปิดระบบ Ordorant ที่ OTS-LKB	9:30	สิทธิกร
	*คุณ จรัล แจ้งวัดรั่วที่ HV001B ได้ 17%Gas @OTS-LKB	9:41	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่เส้น บางปะอินปกติ	9:43	สิทธิกร
	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-NVK เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:04	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:25	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	10:38	สิทธิกร
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	10:50	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:59	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:00	สิทธิกร
	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:15	สิทธิกร
	*คุณ สุพพร แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:18	สิทธิกร
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:23	สิทธิกร
	*คุณ สุพพร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	11:26	สิทธิกร
	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-RO#1.2 PRS#5 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:28	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:30	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:37	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯบางปะ มีงานลอกผิวถนน ก่อคอนกรีตกันเอวแล้วได้		
	ขอเฝ้า 0809พัฒนาที่มีงานเปลี่ยนท่อประปาแนวคลองไม่มีผลกระทบงานปรับปรุงถนนซอย12B.		



รายงานผลการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
9-เม.ย.-22	เริ่มงานปรับพื้นที่ทำงานฝั่งขวาไม่มีแนวท่อ จุดอื่นปกติ	12:19	สิทธิกร
	*UH circuit down 552556 สถานีก๊าซ OTS บางกะปิ	12:30	สิทธิกร
	*UH Update:552556 สถานีก๊าซ OTS บางกะปิ : ช่างเดินทาง 1 ชม. เพื่อเช็คสายดินนอก	12:51	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:57	สิทธิกร
	*คุณ สุพพร แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	13:56	สิทธิกร
	*คุณ จรัล แจ้งงานที่ OTS-LKB ที่ทำวันนี้ เปลี่ยนgasket ท่อPSV. + By Pass PSV. Run A. เปลี่ยนถุงเบกเก็ตพิดางลม.Cleaning. PCV. Run A. เพื่อเตรียมรับการหยุดเทศกาลสงกรานต์ด้รับ		
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	14:18	สิทธิกร
	*คุณ สุพพร แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	14:23	สิทธิกร
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานซ่อมเครื่องสร้างแรงดันก๊าซโครงการอีโน permi.65.roj.ex.0461 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:24	สิทธิกร
	*คุณ สุพพร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ .เส้น OTS-LKB ปกติ	14:25	สิทธิกร
	*UH Update: 09/04/2022 14:58 552556 สถานีก๊าซ OTS บางกะปิ : ปิดงาน Link UP 14:55 น. เนื่องจากDropwire ขาด สาเหตุโดนรถเกี่ยว ห่างจาก box pro ลูกค้า ระยะประมาณ 59 ม. ทำการลากพร้อม 50 ม.และตัดต่อใหม่ สัญญาณปกติ		
	*คุณ จรัล แจ้งเสร็จงานที่ OTS-LKB ออกจากพื้นที่	14:58	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าห้องสายสัญญาณ AC,UPS Fail ที่ OTS-LKB เสร็จเรียบร้อยแล้วสัญญาณปกติ	15:41	สิทธิกร
		18:29	สิทธิกร
10-เม.ย.-22	*คุณสมชาย แจ้งงานตัดต่อท่อที่ก๊าซภายใน บ.ihai kobelco เข้าทำการ ปิดวาล์วภายในสถานี IMPS แล้วจะทำการวัดค่า%ก๊าซ ตามจุดต่างๆภายในโรงงาน	8:39	ภูรินทร์
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่เส้น บางปะอินปกติ	9:42	ภูรินทร์
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:03	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:18	ภูรินทร์
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	10:29	ภูรินทร์
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:31	ภูรินทร์
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:32	ภูรินทร์
	*คุณ สุพพร แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:32	ภูรินทร์
	*คุณ เอลิม แจ้งซ่อม6Cพีดางมีงานเปลี่ยนท่อประปาแนวคลองไม่มีผลกระทบ	11:05	ภูรินทร์
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:19	ภูรินทร์
	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:22	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	11:40	ภูรินทร์
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:41	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ผู้ปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
10-เม.ย.-22	คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:51	คุณ สุพรรณ
	คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ	12:01	คุณ สุพรรณ
	คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:02	คุณ เจริญ
	คุณ สุพรรณ แจ้งวัด % Gas ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 11% Gas	12:03	คุณ สุพรรณ
	คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:32	คุณ เจริญ
	ตรวจพบ Alarm PCV -001B @ PRS 2 close แจ้งคุณสุพรรณรับทราบ	13:52	คุณ สุพรรณ
	คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	13:59	คุณ สุพรรณ
	คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	14:02	คุณ สุพรรณ
	คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:04	คุณ สุพรรณ
	คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงงานฯ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ อีโพร perim 65.0j ex.0461 จุดอื่นในพื้นที่ยังปกติ	14:09	คุณ วีรศักดิ์
	คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง Alarm PCV -001B @ PRS 2 close ปกติ	15:05	คุณ สุพรรณ
	PCV-001B (Alarm) แจ้งคุณ สุพรรณ รับทราบ	20:23	คุณ สุพรรณ
	คุณ สุพรรณ ทำความสะอาดหน้าสัมผัส PCV-001B เสร็จแล้วที่ PRS#2	21:32	คุณ สุพรรณ
11-เม.ย.-22	คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ยังปกติ	9:50	คุณ สุพรรณ
	คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:07	คุณ เจริญ
	คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:24	คุณ สุพรรณ
	คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:25	คุณ นพดล
	คุณ นพดล แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ แจ้งวัด % Gas ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 6% Gas	10:26	คุณ นพดล
	คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ	10:27	คุณ นพดล
	คุณ วีรศักดิ์ แจ้งวัด prs 5 clean sulphur pcv A ก่อนวันหยุดยาวสงกรานต์	10:57	คุณ วีรศักดิ์
	คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:59	คุณ อภิเชษฐ์
	คุณ เจริญ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:02	คุณ เจริญ
	คุณ วีรศักดิ์ แจ้งวัด prs 5 clean sulphur pcv A outlet ลดลงเหลือ 4.5	11:15	คุณ วีรศักดิ์
	คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ยังปกติ	11:17	คุณ สุพรรณ
	คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพรทรา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ และ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:40	คุณ เจริญ
	คุณ เจริญ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	12:05	คุณ เจริญ
	คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	12:12	คุณ สุพรรณ
	คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:21	คุณ เจริญ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ผู้ปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
11-เม.ย.-22	คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:00	คุณ เจริญ
	คุณ จรัส แจ้งวัด OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานี พร้อมวิศวกร และคุณปราโมท ก่อเกิด	13:06	คุณ จรัส
	คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:24	คุณ นพดล
	คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเสร็จงาน prs 5 clean sulphur pcv A outlet ปกติ	13:33	คุณ วีรศักดิ์
	คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรงงานฯ ปกติ	14:01	คุณ สุพรรณ
	ตรวจพบ Alarm PCV -001B @ PRS 2 close แจ้งคุณสุพรรณรับทราบ	14:25	คุณ สุพรรณ
	คุณ เจริญ แจ้งงานชุดท่อประปาถนนพัฒนา3 ช่วงซอย C หน้า FMC. Permit No EX-0397	14:36	คุณ เจริญ
	คุณ สมชาย แจ้งเข้าห้อง Alarm PCV -001B @ PRS 2 close เป็นปกติ	14:56	คุณ สมชาย
	คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	15:08	คุณ สุพรรณ
12-เม.ย.-22	คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:41	คุณ เจริญ
	คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ยังปกติ	9:54	คุณ สุพรรณ
	คุณ เจริญ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:07	คุณ เจริญ
	คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:29	คุณ สุพรรณ
	คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:33	คุณ อภิเชษฐ์
	คุณ เจริญ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:48	คุณ เจริญ
	คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพรทรา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:04	คุณ เจริญ
	คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:05	คุณ นพดล
	คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ยังปกติ	11:10	คุณ สุพรรณ
	คุณ นพดล แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ แจ้งวัด % Gas ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 0.3% LEL (เปลี่ยนตำแหน่งการวัดห่างจากจุดรั่ว 1 เมตร)	11:24	คุณ นพดล
	คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ	11:24	คุณ นพดล
	คุณ เจริญ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:50	คุณ เจริญ
	คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	12:10	คุณ สุพรรณ
	คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:32	คุณ เจริญ
	คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:15	คุณ เจริญ
	คุณ นพดล แจ้งงานที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	13:24	คุณ นพดล
	คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:44	คุณ นพดล
	คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรงงานฯ ปกติ	13:55	คุณ สุพรรณ
	คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	15:05	คุณ สุพรรณ
	OTS WES Alarm Gas vent fail แจ้งคุณวีรชัย รับทราบ เข้าตรวจสอบ	15:10	คุณ วีรชัย
	คุณ อภิเชษฐ์ เข้าห้อง Alarm OTS-WES	15:36	คุณ อภิเชษฐ์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
12-เม.ย.-22	*คุณ อภิเดชรุ้ง แจ้งเหตุ Alarm OTS-WES เรียบร้อย ปกติ	15:43	คุณ อภิเดชรุ้ง
	*คุณ เอลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาถนนพัฒนา3 ช่วงซอย 1C หน้าบ. FWC. Permit No.EX-0397 จะทำในวันวันที่ 13-14 เม.ย. จะตัดต่อเปลี่ยนท่อประปาไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	17:26	คุณ เอลิม
13-เม.ย.-22	*ที่ OTS-LKB ค่า Outlet เพิ่มขึ้นเกิน 15.5 บาร์ (สูงสุด 15.8) Flow ลดลงจนน่าเป็นปกติที่ 15.10		
	แจ้งคุณ จรัส ช่างที่ดูแลท่อประปาเรื่องวาล์วปิดตัวช้า, ความดัน Outlet ท่อระบายน้ำเป็นปกติที่ 15.10 บาร์, ใช้เวลาตามประมาณ 5 นาที (03:13-03:18 น.)	3:18	คุณ จรัส
	*คุณจรัส แจ้งปิดวาล์ว 103 บ. Siam Chemical BPM เพื่อเปลี่ยน Insulation flange	9:24	คุณจรัส
	*คุณจรัส แจ้งมีคืบมาบวมมีงานซ่อมการไฟฟ้า ระบบสายส่ง ก.พัฒนา 2 ระหว่าง ซอย 2c-3c	9:48	คุณจรัส
	*คุณสมชาย แจ้ง โรงงาน perfect MTH มีงานตัดต่อท่อก๊าซภายในโรงงาน ทำการปิดวาล์วก๊าซ		
	แนวท่อก๊าซในโรงงาน และวัดค่า%ก๊าซ เพื่อตัดต่อท่อก๊าซภายใน	10:03	คุณสมชาย
	*คุณ รวีศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวจาก บางจาก ปกติ	10:09	คุณ รวีศักดิ์
	*คุณ รวีศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:14	คุณ รวีศักดิ์
	*คุณจรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	10:27	คุณจรัส
	*คุณ อภิเดชรุ้ง ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน WES ปกติ	10:38	คุณ อภิเดชรุ้ง
	*คุณ รวีศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ	10:58	คุณ รวีศักดิ์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ	11:11	คุณ นพดล
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	11:21	คุณ ศิวกร
	*คุณ นพดล แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ แจ้งวัด % Gas ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 0.1% LEL (เปลี่ยนตำแหน่งการวัดห่างจากจุดรั่ว 1 เมตร)	11:26	คุณ นพดล
	*คุณ จรัส แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ	11:27	คุณ จรัส
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-LKB ปกติ	11:28	คุณ นพดล
	*คุณ รวีศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:48	คุณ รวีศักดิ์
	*คุณจรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:00	คุณจรัส
	*คุณจรัส แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ	12:23	คุณจรัส
	*คุณจรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน	12:25	คุณจรัส
	*คุณจรัส แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ	12:48	คุณจรัส
	*คุณจรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด OTS-BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	12:54	คุณจรัส
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ	13:34	คุณ นพดล
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:47	คุณ นพดล
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:02	คุณ ศิวกร

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
13-เม.ย.-22	*คุณ รวีศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมบางกะดี งานต่อเนื่องก่อสร้างทางท่อก๊าซโครงการ		
	อีโให้ permit.65.roj.ex.0461 คนงานหยุดไม่มีการทำงานในพื้นที่		
	*มีรอยร่อนตามสายบ๊วยนอกแนวท่อหัก บริเวณทางเข้า ois roj#1 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:09	คุณ รวีศักดิ์
	*คุณพลวัตร แจ้ง ทำการเปิด Valve MP103 Siam chemical. งานเปลี่ยน Insulation flange. inlet ที่ MRS ได้ทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว	14:59	คุณพลวัตร
	*คุณสมชาย แจ้งเสร็จงาน perfect MTH มีงานตัดต่อท่อก๊าซภายในโรงงาน และวัดค่า%ก๊าซ เพื่อพร้อมใช้งาน	19:27	คุณสมชาย
14-เม.ย.-22	การไฟฟ้าแจ้งดับไฟ ซอย 1c/1 บางปู ส่งผลให้ไฟฟ้าที่ PRS#2 BPO ตั้งเวลา 08:00-15:30 น. แจ้งคุณนพดล คุณนพดล รวีศักดิ์	8:37	คุณนพดล
	*คุณนพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ	9:09	คุณนพดล
	*คุณจรัส แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ แจ้งวัด % Gas ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 0.1% LEL (เปลี่ยนตำแหน่งการวัดห่างจากจุดรั่ว 1 เมตร)	9:37	คุณจรัส
	*คุณจรัส แจ้งสำรวจเส้นถนนคลองกรัง ปกติ	9:44	คุณจรัส
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:01	คุณ ศิวกร
	*คุณ รวีศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวจาก บางจาก ปกติ	10:09	คุณ รวีศักดิ์
	*คุณจรัส แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ	10:14	คุณจรัส
	*คุณสมชาย แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-ROU#1.2 PRS#5 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ	10:18	คุณสมชาย
	*คุณ รวีศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ	10:39	คุณ รวีศักดิ์
	*คุณจรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี WES ปกติ	10:42	คุณจรัส
	*คุณ อภิเดชรุ้ง ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี WES ปกติ	10:48	คุณ อภิเดชรุ้ง
	*คุณนพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ไฟฟ้าในห้อง RTU ดับ		
	เนื่องจากทาง กฟน.มีงานปรับปรุงระบบสายส่งบริเวณ ถนน ซอย 1C	11:04	คุณนพดล
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	11:11	คุณ ศิวกร
	*คุณจรัส แจ้งเข้าที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ	11:32	คุณจรัส
	*คุณ รวีศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:41	คุณ รวีศักดิ์
	*คุณนพดล แจ้งมีงานซ่อมท่อประปา Soi 1C ตาม Permit No.0397 ตามที่พี่ดลแจ้งไว้		
	งานวันนี้ไม่มีผลกระทบ	11:49	คุณนพดล
	*คุณจรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	12:00	คุณจรัส
	*คุณนพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะนี้ประจำวัน ปกติ	12:02	คุณนพดล
	*คุณนพดล Survey OTS BV#10. คลองขุด. แพรกษา. TDC STEEL . BPN. งานซ่อมท่อประปา ตาม Permit No.0397 นอกจากนี้ปกติ	12:19	คุณนพดล

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
14-เม.ย.-22	*คุณนพดล Survey BPO มุ่งตามแจ้ง ส่วน BPN ปกติ	12:26	คุณ นพดล
	*คุณสมชาย งาน Global E2 เปลี่ยน Insurance flang.inlet ที่ MRS ยี่สิบร้อยแล้ว และทำการเปิด valve MP 176 สิ้นสถานะปกติเปิดแล้ว ตรวจสอบหน้าแปลนไม่พบการรั่วซึมครับ	13:36	คุณ สมชาย
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:10	คุณ ศิวกร
	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรงมะ งามต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ		คุณ วีระศักดิ์
	อีโหม permit.65.roj.ex.0461 คนงานหยุดไม่มีการทำงานในพื้นที่	14:20	คุณ วีระศักดิ์
	*ไฟฟ้า PRS#2 BPO กลับสู่สภาวะปกติ	15:00	คุณ วีระศักดิ์
	*Leased Line OTS ROU# OTS ROU#2 down แจ้ง UH ตรวจสอบ	19:10	คุณ วีระศักดิ์
	*UH แจ้งสายไฟเบอร์ 12 core โดยไฟใหม่ แถวโรงมะ ต้องรอการไฟฟ้าแก้ไขเสร็จก่อน ถึงจะทำการแก้ไข วางสายใหม่ได้	20:46	คุณ วีระศักดิ์
	*OTS-ROU#1-2 Link L Normal	23:30	คุณ วีระศักดิ์
15-เม.ย.-22	*คุณจรัส แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะมีประจำวัน ปกติ	9:12	คุณ จรัส
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะมีประจำวัน ปกติ	9:13	คุณ นพดล
	*คุณจรัส แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะมีประจำวัน ปกติ	9:35	คุณ จรัส
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	9:44	คุณ ศิวกร
	*คุณ วีระศักดิ์ เข้าไปปฏิบัติงาน psv blow ที่โรงงาน mpm นวนคร ลูกตัวแจ้งมา เนื่องจาก sleeve 2"ns บวม ทำการเปลี่ยน sleeve ใหม่	10:06	คุณ วีระศักดิ์
	*คุณ นพดล แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะมีประจำวัน ปกติ แจ้งวัด % Gas ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 0.0% LEL (เปลี่ยนตำแหน่งการวัดห่างจากจุดรั่ว 1 เมตร) และทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ	10:08	คุณ นพดล
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:09	คุณ อภิเชษฐ์
	*คุณ จรัส แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะมีประจำวัน ปกติ	10:25	คุณ จรัส
	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:44	คุณ วีระศักดิ์
	*คุณ นพดล แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะมีประจำวัน ปกติ	10:50	คุณ นพดล
	*คุณ วีระศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะมีประจำวัน ปกติ	11:06	คุณ วีระศักดิ์
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:08	คุณ อภิเชษฐ์
	*คุณ นพดล แจ้งงานที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะมีประจำวัน ปกติ	11:37	คุณ นพดล
	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:53	คุณ วีระศักดิ์
	*คุณ จรัส Survey BPO มุ่งตามระบบส่งของการไฟฟ้าชย8D:บริเวณอื่นปกติ	12:17	คุณ จรัส
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:34	คุณ นพดล
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:51	คุณ ศิวกร

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
15-เม.ย.-22	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรงมะ งามต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการอีโหม permit.65.roj.ex.0461 คนงานหยุดไม่มีการทำงานในพื้นที่	14:09	คุณ วีระศักดิ์
16-เม.ย.-22	*คุณ วีระศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-ROU#1,2 PRS#5 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะมีประจำวัน ปกติ	9:21	คุณ วีระศักดิ์
	*คุณจรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอิน ปกติ	9:33	คุณ จรัส
	*คุณจรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	9:57	คุณ จรัส
	*คุณจรัส แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะมีประจำวัน ปกติ	10:14	คุณ จรัส
	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรงมะ งามต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการอีโหม permit.65.roj.ex.0461 คนงานหยุดไม่มีการทำงานในพื้นที่ จุดอื่นปกติ	10:19	คุณ วีระศักดิ์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:31	คุณ ศิวกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:45	คุณ อภิเชษฐ์
	*คุณ จรัส แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะมีประจำวัน ปกติ	11:12	คุณ จรัส
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะมีประจำวัน ปกติ	11:19	คุณ นพดล
	*คุณจรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะ ปกติ	11:31	คุณ จรัส
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	11:40	คุณ ศิวกร
	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:46	คุณ วีระศักดิ์
	*คุณ นพดล แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะมีประจำวัน ปกติ แจ้งวัด % Gas ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 0.0% LEL (เปลี่ยนตำแหน่งการวัดห่างจากจุดรั่ว 1 เมตร) และทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ	12:10	คุณ นพดล
	*คุณจรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	12:23	คุณ จรัส
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะมีประจำวัน ปกติ	12:41	คุณ นพดล
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:38	คุณ ศิวกร
	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:54	คุณ วีระศักดิ์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	14:07	คุณ นพดล
17-เม.ย.-22	*คุณ วีระศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-ROU#1,2 PRS#5 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะมีประจำวัน ปกติ	14:20	คุณ วีระศักดิ์
	*คุณจรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	9:09	คุณ จรัส
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะมีประจำวัน ปกติ	9:36	คุณ นพดล
	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	9:51	คุณ วีระศักดิ์
	*คุณ นพดล แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะมีประจำวัน ปกติ แจ้งวัด % Gas ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 0.1 %lel	10:07	คุณ นพดล
		10:09	คุณ วีระศักดิ์

OP-FO-038-01

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	ผู้ปฏิบัติงาน
17-เม.ย.-22	<p>*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ</p> <p>*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโงะมะ งานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการอีโน permil.65.0j.ex.0461 คงงานเดิมไม่มีการทำงานในพื้นที่. นิคมฯโงะมะ เข้ามาติดตั้งเสาป้าย</p>	ลิฟท์
	<p>*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ จดอยู่ในพื้นที่ปกติ</p> <p>*คุณจรัส แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ</p> <p>*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ</p> <p>*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนมราช ปกติ</p> <p>*คุณ จรัส แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ</p> <p>*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ</p> <p>*คุณจรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ</p> <p>*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ</p> <p>*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ</p> <p>*คุณจรัส แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ</p> <p>*คุณจรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรราชา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ</p> <p>*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ</p> <p>*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ</p> <p>*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวราก บางจาก ปกติ</p> <p>*UIH LEASED LINE DOWN LINK-552552 BPO แจ้ง UIH ตรวจสอบ</p> <p>*UIH LEASED LINE DOWN LINK-552552 BPO UIH แจ้งช่างกำลังเดินทางเสียด้านตอนนอก รม.</p>	ลิฟท์
	แจ้งช่าง	ลิฟท์
	*UIH LEASED LINE UP LINK-552552 BPO UIH แจ้งสาย Dropwire ขาดห่างจากตัวสถานี 72 m.	ลิฟท์
18-เม.ย.-22	<p>*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ</p> <p>*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ</p> <p>*คุณ เอลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ</p> <p>*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ</p> <p>*คุณ นพดล แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน แจ้งวัด % Gas ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 0.1 %lel และทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB</p> <p>*คุณณาสีทิพย์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ</p> <p>*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนมราช WES ปกติ</p> <p>*คุณณานันท์ฯ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS NVK เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ</p>	ลิฟท์

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
18-เม.ย.-22	"คุณมานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวจาก บางจาก ปกติ	11:08	วินท์
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:30	วินท์
	"คุณวิภากร แจ้ง Survey วนนคร งานเดิน Leak survey ตรวจดูอุปกรณ์ว่าไหลของก๊าซ ตามแนวท่อ		
	ทั้งหมดของนิคมวนนคร permit 0344 บริเวณเย็นปกติ	11:34	วินท์
	"คุณมานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:37	วินท์
	"คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:45	วินท์
	"คุณณาสลิษฐ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:46	วินท์
	"คุณณาสลิษฐ์ Survey BPO พบผ่านข้อผิดพลาด MV07. 08.09 รีโมตนพัฒนาการตรวจเนื่องจากอยู่บริเวณทางเท้า คนเดินไปมาแล้วเหยียบ จึงทำการกั้นพื้นที่ไว้ก่อน และดำเนินการแก้ไขต่อไป		
	นอกจากนี้ปกติและ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:01	วินท์
	"คุณโชติณรินทร์ แจ้งเข้าทำ PM PRS 4	13:09	วินท์
	"คุณประจักษ์ แจ้งดำเนินการ ยกผ่านข้อผิดพลาด MV07. 08.09 รีโมตนพัฒนาการตรวจ	13:13	วินท์
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:40	วินท์
	"คุณ ศิภากร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	วินท์
	"คุณมานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมโรจนะ งานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่หอ permit.65 roj ex.0461 เตรียมพื้นที่รอบๆสถานีจุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ	14:21	วินท์
	"คุณประจักษ์ แจ้งเข้า PRS#2 BPO พก วม.เข้าตรวจสอบอุปกรณ์	15:56	วินท์
	"คุณประจักษ์ แจ้งเสร็จงาน PRS#2 BPO พก วม.เข้าตรวจสอบอุปกรณ์	16:17	วินท์
19-เม.ย.-22	"คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:11	สิทธิกร
	"คุณ โชติณรินทร์ แจ้ง ขอเข้าเก็บงานที่ PRS#4 อีกครั้ง	9:24	สิทธิกร
	"คุณ จรัส แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ		
	วัดค่า gas HV001B ได้ 0.2%LEL	9:29	สิทธิกร
	"คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:29	สิทธิกร
	"คุณ ประจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน 11B-14B ปกติ	9:36	สิทธิกร
	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมสาเกตบั้ง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ	9:42	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	9:43	สิทธิกร
	"คุณ ประจักษ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:44	สิทธิกร
	"คุณ ณาสลิษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	9:56	สิทธิกร
	"คุณ ประจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน 3A-8A เขตส่งออก ปกติ	10:00	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	10:02	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	10:05	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
19-เม.ย.-22	*คุณ สิกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:10	สัทธิกร
	*คุณ ประชาธิฐ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:11	สัทธิกร
	*คุณมานันท์กร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน บางจาก ปกติ	10:49	สัทธิกร
	*คุณ ประชาธิฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู SoiTB-9B ปกติ	11:03	สัทธิกร
	*คุณ อธิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนา WES ปกติ	11:12	สัทธิกร
	*คุณมานันท์กร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เชียงราก ปกติ	11:12	สัทธิกร
	*คุณ จรัส แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:20	สัทธิกร
	*คุณ สิกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนา มังกรปักษ์ไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย		
	ขนานแนวท่อก๊าซ steel 6" Mpl คู่ขนานเข้าถนนพหลโยธิน ช่วง กม. 47+100-47+400		
	Permit.65-NVK-EX-0371, งานเดิน Leak survey ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ ตามแนวท่อทั้งหมด		
	ของนิคมนวนคร permit.0344 บริเวณอื่นปกติ	11:42	สัทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งประสานงานซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำ กปน.ส่วนกลาง ที่คลองระบายน้ำท่าหุ	12:06	สัทธิกร
	*คุณมานันท์กร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมบางกะปิ งานต่อเนื่องกับสายท่อที่ก๊าซโครงการ		
	อีโให้ permit.65.roj.ex.0461 เตรียมพื้นที่รอบบ่อสถานีจุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:27	สัทธิกร
	*คุณ สิกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:37	สัทธิกร
	*คุณประชาธิฐ์ แจ้งพา กรม.เข้าตรวจดูงานแก้ไขบ่อสาวิ	15:22	สัทธิกร
	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อนำดับเพลิงออก	17:13	สัทธิกร
20-เม.ย.-22	*คุณ เฉลิม แจ้งเตรียมความพร้อมงานจ่ายก๊าซเข้าท่อเมนนิคมบางปะกาศ Permit 65-BPO-HT-0490	9:27	ภูรินทร์
	*คุณประชาธิฐ์ แจ้งงานจ่ายก๊าซเข้าท่อเมนนิคมบางปะกาศ Permit 65-BPO-HT-0490	9:32	ภูรินทร์
	*คุณมานันท์กร แจ้งเข้าห้อง RTU OTV-NVK เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:35	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:45	ภูรินทร์
	*คุณธนาธิฐ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:12	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน แจ้งวัด % Gas ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 0.5 %lel	10:20	ภูรินทร์
	*คุณประชาธิฐ์ แจ้งเตรียมระบบในโครงการจาก Vent Valve No. 109	10:21	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาธิฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู Soi 6-14, เขตส่งออก ปกติ	10:23	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ OTS-LKB ปกติ	10:33	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาธิฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	10:33	ภูรินทร์
	*คุณ สิกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:50	ภูรินทร์
	*คุณประชาธิฐ์ แจ้งเริ่มงาน เมื่อดาว์ No.302 จ่ายก๊าซเข้าท่อเมนนิคมบางปะกาศ	10:59	ภูรินทร์
	*คุณ อธิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนา WES ปกติ	11:07	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
20-เม.ย.-22	*คุณมานันท์กร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก ปกติ บางจาก ปกติ บางปะอิน ประสานงานจุดพื้นที่ ซึ่งบริเวณดินหลังนิคมบางปะอิน จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:08	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาธิฐ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:14	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาธิฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แฟรงก้า คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:48	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาธิฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:49	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:52	ภูรินทร์
	*คุณธนาธิฐ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:59	ภูรินทร์
	*คุณ สิกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร งานต่อเนื่องดิน Leak survey ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ ตามแนวท่อทั้งหมดของนิคมนวนคร permit 0344 ช่วงป้ายเริ่มงาน water jet steel gas 12" Mpl ด้านหลังนิคมนวนคร permit 0562 บริเวณอื่นปกติ	12:04	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาธิฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู SOI 1-5 ปกติ	12:17	ภูรินทร์
	*คุณประชาธิฐ์ แจ้ง เมื่อดาว์ No.110 เพื่อระบายก๊าซไปยัง vent valve no.122	12:55	ภูรินทร์
	*คุณประชาธิฐ์ แจ้งจ่ายก๊าซเข้าท่อเมนนิคมบางปะกาศ 100%	13:02	ภูรินทร์
	*คุณประชาธิฐ์ แจ้งจ่ายก๊าซเข้านิคมแฟรงก้าเรียบร้อยแล้ว วัด %gas @vent valve no.122 ได้ 75%gas ทำการปิด valve no. 302 เพื่อให้ทางหน่วยงานก่อสร้างดำเนินการตรวจสอบ leak survey ของแนวท่อในนิคมแฟรงก้า	13:19	ภูรินทร์
	*คุณมานันท์กร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมบางกะปิ งานต่อเนื่องกับสายท่อที่ก๊าซโครงการ		
	อีโให้ เตรียมพื้นที่รอบบ่อสถานีและพื้นที่จุดตัดต่อระบบ permit.65.roj.ex.0461 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	13:24	ภูรินทร์
	*คุณประชาธิฐ์ แจ้งเสร็จสิ้นงาน จ่ายก๊าซเข้าท่อเมนนิคมบางปะกาศ Permit 65-BPO-HT-0490	13:30	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:34	ภูรินทร์
	*คุณ สิกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	ภูรินทร์
	*คุณมานันท์กร แจ้งงานต่อเนื่อง water jet steel gas 12" Mpl ด้านหลังนิคมนวนคร permit 0562	14:27	ภูรินทร์
21-เม.ย.-22	*PRS 3 LKB alarm low pressure inlet แจ้งคุณจรัสรับทราบ	8:33	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:33	ภูรินทร์
	*คุณมานันท์กร แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 ทีมงานgisขอเข้าติดตั้งเครื่องgpsหน้าสถานี	9:40	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	9:47	ภูรินทร์
	*คุณธนาธิฐ์ แจ้งงาน Commissioning จ่ายก๊าซเข้าโรงงาน Jones วาส์ No.153 นิคม WES	9:50	ภูรินทร์
	*คุณมานันท์กร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมบางกะปิ งานต่อเนื่องกับสายท่อที่ก๊าซโครงการ		
	อีโให้ เตรียมพื้นที่รอบบ่อสถานีและพื้นที่จุดตัดต่อระบบ permit.65.roj.ex.0461 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	9:58	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน แจ้งวัด % Gas ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 0.0 %lel	10:06	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
21-เม.ย.-22	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อแก๊สที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ เห็น OTS-LKB ปกติ	10:18	ภูรินทร์
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อแก๊สที่ นิคมบางกะดี พื้นที่ในนิคม ทางปัดท เขต6 เข้ามาซ่อมจุดที่ ยี่มีการรั่วซึมเพิ่มเติม วาล์ว 12" เข้าโรงไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ osbkd จุดอื่นปกติ		
	"คุณเฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:21	ภูรินทร์
	"คุณธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:23	ภูรินทร์
	"คุณสุริยะ แจ้งเข้า OTS-ROU 1, 2 เพื่อตรวจสอบ และเก็บ Report	10:32	ภูรินทร์
	"คุณภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อแก๊สที่เส้นบางปะอินแจ้งเริ่มงานโครงการทดทางเพื่อสำรวจ	10:33	ภูรินทร์
	แนวท่อแก๊ส10"เข้านิคมบางปะอิน(ด้านหลัง) permit.65.bpl.ex.0464 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	10:38	ภูรินทร์
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อแก๊สที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:42	ภูรินทร์
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อแก๊สที่ นิคมฯบางปู SOI 2-14, เขตส่งออก ปกติ	11:06	ภูรินทร์
	"คุณธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ และ		
	ทำการสำรวจแนวท่อแก๊สที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:31	ภูรินทร์
	"คุณธนาสิทธิ์ แจ้งเสร็จงาน Commissioning จ่ายก๊าซเข้าโรงงาน Jones วาล์ว No.153 นิคมWE	11:35	ภูรินทร์
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อแก๊สที่ นิคมฯบางปู SOI 1 ปกติ	11:38	ภูรินทร์
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อแก๊สที่ นิคมฯนวนคร งานต่อเนื่อง water jet steel gas 12" Mpl		
	ด้านหลังนิคมนวนคร permit 0562 บริเวณอื่นปกติ	11:57	ภูรินทร์
	คุณภาณุรักษ์ แจ้งเข้าห้อง nk off ระบบucp จะไปหาท่อ12"ลงนวนคร	11:59	ภูรินทร์
	"คุณภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อแก๊สที่เส้น เขียวจาก ปกติ บางจาก ปกติ	12:37	ภูรินทร์
	"คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	13:18	ภูรินทร์
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อแก๊สที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	14:01	ภูรินทร์
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อแก๊สที่เส้น รังสิต ปกติ	14:24	ภูรินทร์
22-เม.ย.-22	"ภาณุรักษ์แจ้งวันนี้มีงานtie-in โครงการ ยี่โน โรงงาน permit.65.roj.ht.0055	8:59	องอาจ
	"ศิวกรสำรวจแนวท่อแก๊สรังสิต บางกะดีเตรียมงานรื้อถอนบ่อ heel pile บริเวณวาล์ว 12" เข้าโรงไฟฟ้า		
	ของปัดท เขต6	10:22	องอาจ
	"เฉลิมสำรวจแนวท่อแก๊สเส้นสวนอนปกติ	10:33	องอาจ
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อแก๊สที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:45	องอาจ
	"ธนาสิทธิ์ร่วมขึ้นเมก้าทวนจุด ขุดลง ตอม่อ ของเสาไฟแสงสว่าง บริเวณสี่แยก ขยาย 1,6,8,9		
	ถนนพหลมา 3, ขยาย3,4,7,9 ถนนพหลมา 2 ร่วมกับGusco&Getgo	11:28	องอาจ
	"สุริยะ PM Scada OTS-BPI	11:30	องอาจ
	"ศิวกรสำรวจแนวท่อทรานงาน water jet steel gas 12" Mpl ด้านหลังนิคมนวนคร permit 0562		
	จุดที่ 3 จอมแนวท่อแก๊สที่ระดับ 11.15m. จากพื้น	11:43	องอาจ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
22-เม.ย.-22	ประจำรัฐสำรวจแนวท่อแก๊สขลุ่ยในแผนฟุตบาท คลองชุด BV # 10 TDC ปกติ	12:17	องอาจ
	"ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อแก๊สขลุ่ย-ใหม่ปกติ	12:23	องอาจ
	"เฉลิมสำรวจแนวท่อแก๊สขลุ่ย-เห็นหลอดแก๊สปกติ เข้า OTS LKB วัด%gas HV001B ได้ 0.3 %LE	12:31	องอาจ
	"กิริติ 0947062002 ผสม-นิคมฯ เพชรเกษมปากเสาไฟฟ้าโดนท่อน้ำแตกแจ้งประจักษ์รัฐทราบประสานง	13:30	องอาจ
	"สุริยะ PM Scada OTS-BPI เตรียมเรียบร้อยแล้ว	15:15	องอาจ
	"ภาณุรักษ์ ช่างเทคนิค OP งาน Tie-in & Commissioning Taping ที่โรงงานยี่โนฟุต นิคมโรจนะ		
	Permit-65-roj-ht-0055	15:35	องอาจ
	"นิติชัย ภาณุรักษ์ ช่างเทคนิค OP งาน Tie-in & Commissioning Taping ที่โรงงานยี่โนฟุต		
	นิคมโรจนะ Permit-65-roj-ht-0055 เตรียมแล้ว	16:08	องอาจ
	ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อแก๊สโรจนะ งานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อแก๊สโครงการ ยี่โนเตรียมพื้นที่รอบๆ		
	ถาโนและพื้นที่จุดtie in to mrs permit.65.roj.ex.0461	16:11	องอาจ
	"ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อแก๊สโรจนะ บางจาก บางปะอินงานปรับพื้นที่ถนนทางเพื่อสำรวจแนวท่อแก๊ส10"		
	เข้านิคมบางปะอิน(ด้านหลัง) permit.65.bpl.ex.0464	16:46	องอาจ
23-เม.ย.-22	"ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อแก๊สขลุ่ย 6-14 เข้า PRS # 1 10:19 น. บางปะอินปกติ		
	"พิทักษ์สำรวจแนวท่อทรานงานต่อเนื่องwater jet steel gas 12" Mpl	10:20	องอาจ
	ด้านหลังนิคมนวนคร permit 0562	10:43	องอาจ
	"สมชายสำรวจแนวท่อแก๊สเส้นสวนอนเข้า OTS-BPI 10:20 น. ในนิคมฯ ปกติ	10:47	องอาจ
	"กฤษดาสำรวจแนวท่อแก๊สกรมราชปกติ	11:03	องอาจ
	"สมชายสำรวจแนวท่อแก๊สในนิคมฯ ลาดกระบัง เข้าตรวจ PRS # 3 11:51 น. เส้นหลอดแก๊ส		
	เข้าOTS LKB วัด%gas HV001B ได้ 0.2 %LEL	12:09	องอาจ
	"ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อแก๊สทรานงานชุด TDC BV # 10 เข้าตรวจหลอด BV # 2		
	12.3 บางปะอิน +5 ปกติ	12:22	องอาจ
	ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อแก๊สโรจนะ งานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อแก๊สโครงการ ยี่โนเตรียมพื้นที่รอบๆ		
	สถานีและจุดคืนพื้นที่ Permit.65.roj.ex.0461	13:00	องอาจ
	"พิทักษ์สำรวจแนวท่อแก๊สรังสิต บางกะดีเตรียมงานรื้อถอนบ่อ heel pile บริเวณวาล์ว 12" เข้าโรง-		
	ไฟฟ้า ของปัดท เขต6	14:00	องอาจ
	"ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อแก๊สโรจนะ บางจาก บางปะอินงานปรับพื้นที่ถนนทางเพื่อสำรวจแนวท่อแก๊ส10"		
	เข้านิคมบางปะอิน(ด้านหลัง) permit.65.bpl.ex.0464	15:47	องอาจ
	"ธนาสิทธิ์แจ้งงานเปลี่ยนประตูปากประปา บริเวณ ถนนสุขุมวิทประตูระบายน้ำท่าหุ		
	"Permit-65-BPM-EX-0248	17:05	องอาจ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
24-เม.ย.-22	"สมชายสำรวจแนวท่อพาส์ลิ้นสวอนเข้า OTS-BP1 10.10 น. ไม่นิยมปกติ"	10:29	องอาจ
	"กฤษดาสำรวจแนวท่อพรหมปกติ"	10:48	องอาจ
	"พิทักษ์พาส์สำรวจแนวท่ออีเล็คทริก บางกะปิ นครพนม Permit 0562"	11:18	องอาจ
	ภานุรักษ์สำรวจแนวท่ออีเล็คทริก บางกะปิ นครพนม Permit 0562		
	สถานีและจุดคืนพื้นที่ Permit 65.roj ex 0461	11:23	องอาจ
	"สมชายสำรวจแนวท่ออีเล็คทริก บังคับ PRS # 3 11:9 เส้นคลองกรุง"		
	OTS-LKB วัด %gas HV001B ได้ 0.1 %LEL	12:03	องอาจ
	"ธนสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูเข้า PRS # 1 ขอย 6-14 บางปูเหนือ คลองขุด พรหมฯ TDC VB # 10"		
	11:07 ขอย 1-5 บางปูใหม่ปกติ	12:04	องอาจ
	"ภานุรักษ์สำรวจแนวท่ออีเล็คทริก บางจาก บางปะอินงานปรับพื้นที่ถนนทางเพื่อสำรวจแนวท่ออีเล็คทริก 10"		
	เข้านิคมบางปะอิน (ด้านหลัง) permit.65.bpi.ex.0464	14:57	องอาจ
25-เม.ย.-22	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่ออีเล็คทริกที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ"	10:01	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกิจ ทำการสำรวจแนวท่ออีเล็คทริกที่ นิคมบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ"	10:21	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ"	10:59	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ"	10:59	สิทธิกร
	"คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PM ระบบ SCADA ที่ PRS#4"	11:05	สิทธิกร
	"คุณ ประชาธิ์ ทำการสำรวจแนวท่ออีเล็คทริกที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ"	11:09	สิทธิกร
	"คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ"	11:13	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่ออีเล็คทริกที่เส้น พรหมฯ คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ"	11:36	สิทธิกร
	"คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ"		
	วัด %gas HV001B ได้ 0.0%LEL	11:37	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ"	11:37	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่ออีเล็คทริกที่ นิคมบางปู ปกติ"	11:37	สิทธิกร
	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่ออีเล็คทริกที่นิคมบางกะปิ งานต่อเนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างวางท่ออีเล็คทริกโครงการ บี1และคืนพื้นที่ที่ปิดบ่อน้ำมันพื้นที่รอบๆสถานีงานก่อสร้างถังเก็บแก๊สและวางท่อระยะยาวไม่มี"		
	ผลการตรวจสอบ permit.65.roj ex 0461 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:40	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกิจ ทำการสำรวจแนวท่ออีเล็คทริกที่ นิคมบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ"	11:41	สิทธิกร
	"คุณ อภิสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่ออีเล็คทริกที่ นิคมแหลมฉบัง WES ปกติ"	11:42	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่ออีเล็คทริกที่ นิคมแหลมฉบัง ปกติ .เส้น OTS-LKB ปกติ"	11:42	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานกับสถานีไฟฟ้า 15KV จำนวน 3 ต้น ตรงข้ามบริษัทยูนิคอน บางปูใหม่"		
	ห่างจากอีเล็คทริกประมาณ 6 เมตรไม่มีผลกระทบ	11:57	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-เม.ย.-22	"คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ"	13:08	สิทธิกร
	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่ออีเล็คทริกที่ บางปะอิน มีงานต่อเนื่องปรับพื้นที่ถนนทางเพื่อสำรวจแนวท่ออีเล็คทริก 10" เข้านิคมบางปะอิน (ด้านหลัง) permit.65.bpi.ex.0464 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ"	13:43	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่ออีเล็คทริกที่ นิคมบางกะปิ OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ"	14:00	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกิจ ทำการสำรวจแนวท่ออีเล็คทริกที่เส้น รังสิต ปกติ"	14:01	สิทธิกร
	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่ออีเล็คทริกที่เส้น เขียวจาก บางจาก ปกติ"	14:57	สิทธิกร
	"คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานเข้า PM ระบบ SCADA ที่ PRS#4"	15:00	สิทธิกร
	เวลา 12:09 น. ผู้ผลิต LNG Total Shutdown ส่งผลให้ Flow ลดลงจาก 1500 เป็น 0 MMscfd		
	อยู่ระหว่างหาสาเหตุ โดยผลกระทบอยู่ระหว่างการประเมินและติดตามการแก้ไขปัญหากับผู้ผลิต.		
	..From PTT Shipper	12:18	สิทธิกร
	[Update เหตุการณ์ LNG Total Shutdown] เวลา 12:26 น. LNG Terminal Total Shutdown		
	เนื่องจากไฟฟ้าดับ บังคับไม่สามารถ Start Pump ได้แล้ว 1 Unit...From PTT Shipper	12:31	สิทธิกร
	เวลา 12:23 น. จากเหตุการณ์ LNG Terminal Total Shutdown ส่งผลให้คุณภาพก๊าซ Onshore East		
	เส้นที่ 1-3 Swing โดยค่า WI Swing จาก 1325 เป็น 1222 Bwscf และค่า HV จาก 1020 เป็น 947 Bwscf นาน 4 นาที คาดการณ์คุณภาพก๊าซดังกล่าวเดินทางถึง โรง BPK วันที่ 26 เม.ย. 65 เวลา		
	03:30 น....From PTT Shipper	14:00	สิทธิกร
	เวลา 14:00 น. จากเหตุการณ์ LNG Terminal Total Shutdown ส่งผลให้คุณภาพก๊าซ Onshore East		
	เส้นที่ 4 Swing โดยค่า WI Swing จาก 1335 เป็น 1263 Bwscf และค่า HV จาก 1023 เป็น 976 Bwscf นาน 4 นาที คาดการณ์คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงเดินทางถึง โรง KCE วันที่ 25 เม.ย. 65 เวลา		
	19:30 น. โรง GTS เวลา 16:00 น. โรง GNC วันที่ 26 เม.ย. 65 เวลา 00:30 น. โรง WN เวลา 08:00 น.,		
	โรง GUT เวลา 10:00 น. โรง DCAP เวลา 11:30 น. และถึง RA6 Mixing วันที่ 27 เม.ย. 65 เวลา		
	00:00 น....From PTT Shipper	15:10	สิทธิกร
	เวลา 15:00 น. ผู้ผลิต LNG Terminal Restart และส่งก๊าซได้ตามปกติ...From PTT Shipper	15:30	สิทธิกร
26-เม.ย.-22	คุณพิทักษ์พล แจ้งเข้าห้อง rst เพื่อใช้ turbine run กลับ	9:14	ภูรินทร์
	"คุณ ประชาธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ"	9:17	ภูรินทร์
	"คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ"	9:30	ภูรินทร์
	"คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ"		
	วัด %gas HV001B ได้ 0.2%LEL	9:44	ภูรินทร์
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่ออีเล็คทริกที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ .เส้น OTS-LKB ปกติ"	9:51	ภูรินทร์
	"คุณ ประชาธิ์ ทำการสำรวจแนวท่ออีเล็คทริกที่ นิคมบางกะปิ OTS-BPL . Swan 1 . 2 ปกติ"	10:05	ภูรินทร์
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ"	10:15	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
26-เม.ย.-22	"คุณประจักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคม M-Thai ปกติ	10:18	ผู้ปฏิบัติงาน
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:27	ผู้ฝึก
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู SOI 6-14, เขตส่งออก ปกติ	10:30	ผู้ฝึก
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:36	ผู้ฝึก
	"คุณมานุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เขียวจากแจ้งเริ่มงานเดิน gas pipeline leak survey permit.65.bpi.cd.0066 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ บางจาก ปกติ	10:55	ผู้ฝึก
	"คุณ ธนาสิทธิ์" แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะมีประจำวัน ปกติ	11:26	ผู้ฝึก
	"คุณ อภิเชษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนามนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:32	ผู้ฝึก
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนามนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:42	ผู้ฝึก
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพทกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL BPM ปกติ	11:52	ผู้ฝึก
	"คุณ ธนาสิทธิ์" แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะมีประจำวัน ปกติ	12:14	ผู้ฝึก
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู SOI 1-5 ปกติ	12:16	ผู้ฝึก
	"คุณมานุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงมะ งานต่อเนื่องปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่โนและคืนพื้นที่จุดบ่อน้ำมันที่รอบสถานีงานก่อสร้างปิแกเสาไฟและวางท่อระบายน้ำไม่		
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ งานวางท่อระบายน้ำแนวทางการทาง บริเวณ	13:37	ผู้ฝึก
	"คุณ ธนาสิทธิ์" แจ้งเข้า ห้องควบคุม พลวัตร Reset อุปกรณ์	14:04	ผู้ฝึก
	"คุณศิริโรจน์" แจ้งเข้า สอบเทียบ Flow com. OTS BV#10	14:16	ผู้ฝึก
	"คุณมานุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน งานต่อเนื่องปรับปรุงพื้นที่ถนนทางเพื่อสำรวจแนว		
	ท่อก๊าซ10"เข้านิคมบางปะอิน(ด้านหลัง) permit.65.bpi.ex.0464 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	15:10	ผู้ฝึก
	"คุณศิริโรจน์" แจ้งเสร็จสิ้น งานสอบเทียบ Flow com. OTS BV#10 สลับจาก Run C to A	18:02	ผู้ฝึก
	"PRS#1 Link M Down แจ้งคุณ พลวัตร Reset อุปกรณ์	21:25	ผู้ฝึก
	"คุณ พลวัตร" ทำการ Reset อุปกรณ์ Router ที่ PRS#1 แล้ว ระบบกลับมาปกติ	21:50	ผู้ฝึก
27-เม.ย.-22	"คุณโชติทินรินทร์" แจ้งเข้าตรวจสอบ ordorant @OTS NVK	9:11	ผู้ฝึก
	"คุณ เฉลิม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:46	ผู้ฝึก
	"คุณ อภิเชษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนามนคร WES ปกติ	10:04	ผู้ฝึก
	"คุณโชติทินรินทร์" แจ้ง ปรับแรงดัน outlet OTS NVK จาก 14.7 เป็น 15.0	10:05	ผู้ฝึก
	"คุณ เฉลิม" แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะมีประจำวัน ปกติ	10:05	ผู้ฝึก
	"คุณมานุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เขียวจากแจ้งเริ่มงานเดิน gas pipeline leak survey permit.65.bpi.cd.0066 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ บางจาก ปกติ		
	"คุณ ธนาสิทธิ์" แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะมีประจำวัน ปกติ	10:31	ผู้ฝึก
		10:44	ผู้ฝึก



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
27-เม.ย.-22	"คุณ นพดล" แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะมีประจำวัน ปกติ	10:45	ผู้ฝึก
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู SOI 2-14, เขตส่งออก ปกติ	10:58	ผู้ฝึก
	"คุณ นพดล" แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะมีประจำวัน ปกติ วัด%gas HV001B ได้ 0.1%LEL ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ	10:59	ผู้ฝึก
	"คุณ เฉลิม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพทกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:08	ผู้ฝึก
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูเหนือ ปกติ	11:29	ผู้ฝึก
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนามนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:38	ผู้ฝึก
	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู SOI1 และ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะมีประจำวัน ปกติ		
	"คุณ นพดล" แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะมีประจำวัน ปกติ	12:00	ผู้ฝึก
	"คุณมานุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน งานต่อเนื่องปรับปรุงพื้นที่ถนนทางเพื่อสำรวจแนว	12:35	ผู้ฝึก
	ท่อก๊าซ10"เข้านิคมบางปะอิน(ด้านหลัง) permit.65.bpi.ex.0464 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ		
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู OTS-BPL เส้น M-Thai Swag ปกติ	12:40	ผู้ฝึก
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	13:48	ผู้ฝึก
	"คุณมานุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงมะ งานต่อเนื่องปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่โนและคืนพื้นที่จุดบ่อน้ำมันที่รอบสถานีงานก่อสร้างปิแกเสาไฟและวางท่อระบายน้ำไม่		
	เลกกระทบต่อระบบ permit.65.oi.ex.0461 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	15:03	ผู้ฝึก
28-เม.ย.-22	"ITS" แจ้ง PM ระบบ SCADA		
	"คุณโชติทินรินทร์" แจ้งเข้า PM OTS RST	9:19	ผู้ฝึก
	"คุณ เฉลิม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:22	ผู้ฝึก
	"คุณ นพดล" แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะมีประจำวัน ปกติ	9:52	ผู้ฝึก
	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:06	ผู้ฝึก
	"คุณ นพดล" แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะมีประจำวัน ปกติ วัด%gas HV001B ได้ 0.3%LEL	10:20	ผู้ฝึก
	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ	10:21	ผู้ฝึก
	"คุณ เฉลิม" แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะมีประจำวัน ปกติ	10:24	ผู้ฝึก
	"คุณมานุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เขียวจากแจ้งเริ่มงานเดิน gas pipeline leak survey permit.65.bpi.cd.0066 หยุดดำเนินการงาน จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ บางจาก ปกติ	10:27	ผู้ฝึก
	"คุณ ธนาสิทธิ์" แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะมีประจำวัน ปกติ	10:34	ผู้ฝึก
	"คุณ เฉลิม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพทกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:06	ผู้ฝึก
		11:07	ผู้ฝึก

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
28-เม.ย.-22	"คุณานุรักษ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#5 OTS ROU 1.2 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:37	วินห์
	"คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางแควร พื้นที่ในนิคม งานดูวางท่อระยะปลายน้ำของ		
	แนวท่อกวทาง ด้านหลังแนวเสาไฟฟ้าดูงานเข้าถ้ำถนนมหาลัยสิน ช่วง กม46-900		
	ยังไม่มีการขุดต่อแนวท่อ steel gas 6" Mpl บริเวณอื่นปกติ	11:40	วินห์
	"คุณ มณฑล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:40	วินห์
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:42	วินห์
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Survey BPO มีงานLeak Survey Permit No.65-BPO-CD-0078 นอกจากนี้	11:45	วินห์
	"คุณ ธนาสิทธิ์ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางโม่ ปกติ	12:19	วินห์
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมนราษ WES ปกติ	12:32	วินห์
	คุณ สุริยะ แจ้งเข้าทำ PM flow com. & Cal. Transmitter OTS NVK Test UPS	12:51	วินห์
	"คุณานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นโรงงาน ที่นิคมบางแควรท่อก๊าซ		
	โครงการ ยี่ในและคืนพื้นที่ดินตอนนอกส่วนพื้นที่รอบๆสถานีไม่มีผลกระทบระบบ		
	permit.65-roj.ex.0461 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	13:25	วินห์
	"คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:10	วินห์
	"คุณมณฑล แจ้งงานสับปีกเสียดักถังถัง CCTV ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 65-BPL-EX-030	14:22	วินห์
	"คุณานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน งานต่อเนื่องรับพื้นที่ถมทางเพื่อสำรวจแนว		
	ท่อก๊าซ10"เข้านิคมบางปะอิน(ด้านหลัง) ไม่มีการทำงาน permit.65.bpl.ex.0464 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:59	วินห์
	"คุณ มณฑล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	15:16	วินห์
	คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จสิ้นงานทำ PM flow com. & Cal. Transmitter OTS NVK Test UPS	16:47	วินห์
	"OTS-ROJ#1 Link L Down, ส่วน Link M ปกติแจ้งทาง UIH รับทราบ	20:10	สุนทร
29-เม.ย.-22	"UIH แจ้งต้องรอให้การให้ทำการซ่อมแซมที่โดนไฟช็อตก่อน ตอนนี้ยังไม่สามารถทำอะไรได้งาน		
	OTS-ROJ#1 Link L Down	1:47	สุนทร
	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเนื่อ ปกติ	9:28	วินห์
	"คุณเฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:44	วินห์
	"คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:16	วินห์
	"คุณ มณฑล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:17	วินห์
	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม ลอดจุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:41	วินห์
	"คุณ มณฑล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ วัดค่า%gas		
	HV001B ได้ 0.0%LEL		
	"คุณ มณฑล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	10:42	วินห์
	"คุณ เจริมแจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:45	วินห์
	"คุณ เจริมแจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:46	วินห์

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
29-เม.ย.-22	*คุณ ธนาสิริ ทักการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูน ปกติ	10:53	คุณหญิง
	*คุณ ธนาสิริ แจ้งงานขุดติดตั้งท่อก๊าซที่เส้น บางปูน ปกติ	10:55	คุณหญิง
	*คุณ สุกกร ทักการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:04	คุณหญิง
	*คุณ อภิเดชฯ ทักการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร WES ปกติ	11:04	คุณหญิง
	*คุณสุริยะ แจ้งเปลี่ยนถังดับเพลิง RTU OTS RST และ เข้าทำ PM OTS BKD	11:10	คุณหญิง
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:37	คุณหญิง
	*คุณมานุรักษ์ ทักการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นโรจนะ งานต่อเนื่องดินพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซ		
	โครงการ ยี่โปและคืนพื้นที่ตบหนองสำนเพื่อรีบอบุคลากรไม่มีผลกระทบต่อระบบ permit		
	65.roj.ex-0461 งานเดิน gas pipeline leak survey permit.65.roj.cd.0067ฯชุดอื่น ในพื้นที่ ปกติ	11:58	คุณหญิง
	*คุณ เอลิม แจ้ง Survey BPO มีงานLeak Survey Permit No.65-BPO-CD-0078 และงานขุดติดตั้ง		
	การตรวจวัดอีก 20 เมตร ถ.พัฒนา3 Sol9C Permit No.0247 นอกจากนี้ ปกติ	12:17	คุณหญิง
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	12:18	คุณหญิง
	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำประปาของทาง กปน. บริเวณ ซอยโรงบำบัดน้ำเสีย เลขที่		
	Permit No 65-BPL-EX-0311	13:17	คุณหญิง
	*U/H แก้ว OTS-ROJ#1 Link L ปกติ	13:40	คุณหญิง
	*คุณ นพดล Survey แนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมสี SWAN - OTS BPL งานซ่อมท่อน้ำประปาตาม		
	Permit No.0311 นอกนั้นปกติและ MTH ปกติ	14:19	คุณหญิง
	*คุณ สุกกร ทักการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	14:53	คุณหญิง
	*คุณมานุรักษ์ ทักการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน งานต่อเนื่องปรับพื้นที่ถมทางเพื่อสำรวจแนว		
	ท่อก๊าซ10"เข้านิคมบางปะอิน(ด้านหลัง) ไม่มีการทำงาน permit.65.bpl.ex.0464 ชุดอื่นในพื้นที่ ป	15:14	คุณหญิง
	*คุณมานุรักษ์ ทักการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวจาก.บางจาก ปกติ	15:41	คุณหญิง
	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน u.Valqua	15:48	คุณหญิง
	*คุณมานุรักษ์ แจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัท เมลต้า อินเตอร์ในชั้นแนล จำกัด อยู่ระหว่างการควบคุม		
	เพลิงของเทศบาลเมืองบางกะปิ ประสานงานเจ้าหน้าที่ที่มีคนบางกะปิ สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว		
	ไม่มีผลกระทบต่อระบบก๊าซ แจ้งดูแลการรณกรับทราบ	15:50	คุณหญิง
	*คุณสุริยะ แจ้งเสร็จสิ้นงานทำ PM OTS BKD	17:43	คุณหญิง
30-เม.ย.-22	*คุณ จรัส แจ้งว่ามีงานเข้า PM Diact ที่สถานี OTS-BPL และ bv#10	8:53	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม ทักการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูนเหนือ ปกติ	9:39	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-NVK.ROJ#1.2.PRS#5 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน	9:40	สิทธิกร
	*คุณ จรัส ทักการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL ปกติ	9:58	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล ทักการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวจาก.บางจาก ปกติ	10:14	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
30-เม.ย.-22	"คุณ นิตติชัย แจ้งงานตรวจสอบเปลี่ยนevc Thai kurabo	10:37	สิทธิกร
	"คุณ พัทธ์ชัยพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน ปกติ	10:40	สิทธิกร
	"คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางเลื OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	10:41	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:45	สิทธิกร
	"คุณ อภิเดชรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเขมราฐ WES แจ้งงานชุดซ่อมท่อหน้าประตูประตูขนาด 110mm. ใกล้แนวท่อก๊าซ MPL HDPE 160MM. บริเวณบ่อสาร 160 ถนน H18 ตรงข้ามโรง Ford		
	#Permit 65-WES-EX-0268	10:55	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:20	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:20	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร แจ้งเริ่มงานชุดซ่อมบำรุงระบบจ่ายน้ำของ นิคมเปลี่ยนอุปกรณ์และเปลี่ยนน้ำในหม้อต้มแนวท่อก๊าซ Hdpe 160mm. Mpl ถนนนวนคร 8 permit.65nvk.ex.0465.สำรวจแนวท่อเพื่อวางblock convert ของแนวท่อทางทุ่งฯ พหลโยธิน ขาเข้า ตรงข้ามbkg c นวนคร จุดขึ้นในพื้นน้ำปกติ		
	"คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:31	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:51	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานLeak Survey นอกจากนี ปกติ	12:14	สิทธิกร
	"คุณ สมชาย แจ้งเข้า PM Diact ที่สถานี OTS-bv#10 BPO	12:48	สิทธิกร
	"คุณ พลวัตร แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	13:08	สิทธิกร
	"คุณ พลวัตร แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	13:16	สิทธิกร
	วัด%gas HV001B.ได้ 0.2%LEL		
	"คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ	13:38	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:49	สิทธิกร
	"คุณ พัทธ์ชัยพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรงงานะ มีงานต่อเนื่องเดินพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซ โครงการ ยี่โน้และคืนพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่รอบสถานีไม่มีผลกระทบต่อระบบ	13:59	สิทธิกร
	permit.65.roj.ex.0461 งานเดิน gas pipeline leak survey permit.65.roj.cd.0067 จุดขึ้นปกติ		
	"คุณ นิตติชัย แจ้งงานตรวจสอบเปลี่ยนevc ที่ Central Food	14:13	สิทธิกร
	"คุณ จรัล แจ้งเสร็จงาน PM Diact ที่สถานี OTS-BPL	14:20	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	14:30	สิทธิกร
	"คุณ สมชาย แจ้งเสร็จงานเข้า PM Diact ที่สถานี OTS-bv#10 BPO	14:50	สิทธิกร
		16:00	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-พ.ค.-22	*ดูรายละเอียด REPORT ไซม่อนห้องควบคุม	8:50	ธงชาจ
	*ดูรายงาน แจ้งเก็บ REPORT BV#10	9:07	ธงชาจ
	*ดูรายงาน แจ้งเก็บ REPORT OTS-BPL	9:46	ธงชาจ
	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อจนครบตามต่อเนื่อง Permit.65-nvk-ex-0465	9:58	ธงชาจ
	*เฉลิมสำรวจแนวท่อภายในห้อง ปกติ	10:19	ธงชาจ
	*พักรักษาตัวตามแนวท่อไฟฟ้าบริเวณระหว่างจากท่อ2เมตรลึก70cm. ไม่มีผลกระทบต่อเนื่อง		
	ทำชุดแบบแปลนตามแนวท่อไฟฟ้าบริเวณระหว่างจากท่อ2เมตรลึก70cm. ไม่มีผลกระทบต่อเนื่อง		
	รายละเอียดงานตาม Excavation Permit No.0309	10:45	ธงชาจ
	*พักรักษาตัวตามแนวท่อโรงงาน งานต่อเนื่องพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่โนแอนด์พื้นที่		
	จุดบ่อน้ำมันพื้นที่โรงฯ วันนี้หยุด.งานเดิน gas pipeline leak survey permit.65.roj.cd.0067		
	จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	10:47	ธงชาจ
	*ดูรายงาน แจ้งเก็บ REPORT OTS-LKB	11:20	ธงชาจ
	*เฉลิมสำรวจแนวท่อภายใน ปกติ.บางใหม่ งานเริ่มทำฐานเสาไฟฟ้า115KV.ของภาพ. ใต้มีการ		
	ประสานงานในไว้แล้ว ระยะห่างจากท่อก๊าซเกิน10m. ไม่กระทบกับแนวตรวจสอบอีกครึ่งยังอยู่ใน		
	ตำแหน่งเดิม	11:44	ธงชาจ
	*อภิรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:57	ธงชาจ
	*เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	12:29	ธงชาจ
	*พักรักษาตัว ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ.เส้น OTS-LKB ปกติ		
	วัด%gas HV001B ได้ 0.0%LEL	12:43	ธงชาจ
	*พักรักษาตัวสำรวจแนวท่อ บางปะอิน.บางจาก.เชียงราก ปกติ	14:19	ธงชาจ
	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อ รังสิต บางกะปิ ปกติ	14:58	ธงชาจ
2-พ.ค.-22	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-NVK เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	9:50	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:10	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:25	สิทธิกร
	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก.บางจาก ปกติ	10:32	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:07	สิทธิกร
	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-RO.1,2 PRS#5 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:09	สิทธิกร
	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:12	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:21	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	11:31	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:37	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
2-พ.ค.-22	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:41	สิทธิกร
	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน ปกติ	11:48	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ		
	วัด%gas HV001B ได้ 0.3 %LEL	11:57	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:59	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ.เส้น OTS-LKB ปกติ	12:01	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	12:07	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	13:16	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:57	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	14:11	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:18	สิทธิกร
	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรงงานต่อเนื่องพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ		
	ยี่โน.งาน เดิน leak survey permit.65.roj.0067 ส่วนจุดอื่น ปกติ	14:29	สิทธิกร
3-พ.ค.-22	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:53	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:15	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:36	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:38	สิทธิกร
	*คุณ มังกร ITS แจ้งทำการ PM PC ALL In One 2 เครื่องที่เป็น Spare	10:45	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ		
	วัด%gas HV001B ได้ 0.1 %LEL	10:55	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ.เส้น OTS-LKB ปกติ	10:57	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:10	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:12	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรงงานต่อเนื่องพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่โนแอนด์พื้นที่จุดบ่อน้ำมันที่รอบๆสถานะไม่มีผลกระทบต่อระบบ permit.65.roj.ex.0461 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ		
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:12	สิทธิกร
	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:14	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานเดิน gas pipeline leak survey เส้นโรงงานไม่มีเข้าทำงานในช่วงบ่าย	11:27	สิทธิกร
	permit.65.roj.cd.0067		
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:32	สิทธิกร
		11:38	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
3-พ.ค.-22	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพทราชา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:40	สิทธิกร
	*คุณ X ITS แจ้งว่ามีข้อผิดพลาดในค่าไปแก๊สไปรเมอร์ให้คุณ วชิรชัย เปลี่ยนชื่อ TAG ACR1	11:52	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งรหัส RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	12:09	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:48	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	14:01	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	14:53	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	15:13	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน 10 เข้านิคมบางพลี (ด้านบั้งมะพร้าว) ไม่มีสิ่งผิดปกติ	15:38	สิทธิกร
	*คุณ มังกร ITS แจ้งทำการ pm สองเครื่องที่เป็น spare เครื่องเป็นร้อย และแก้ไข Tag ของ ACR1 ที่ BPO และ RST เสร็จเรียบร้อยแล้ว	17:34	สิทธิกร
4-พ.ค.-22	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานะประจำวันประจำวัน PRS#2	9:25	สุนทร
	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานะประจำวันประจำวัน OTS-NVK	9:44	สุนทร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานะประจำวันประจำวัน OTS-BPL	9:56	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี ปกติ	10:15	สุนทร
	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เพทราชา บางจาก ปกติ	10:30	สุนทร
	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานะประจำวันประจำวัน OTS-ROU#1,2 และ PRS#5	11:05	สุนทร
	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานะประจำวันประจำวัน PRS#1	11:15	สุนทร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:20	สุนทร
	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี WES ปกติ	11:22	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี WES ปกติ	11:22	สุนทร
	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	11:36	สุนทร
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น TDC, นิคมบางพลี ปกติ	11:37	สุนทร
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เพทราชา ปกติ	11:50	สุนทร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานะประจำวันประจำวัน PRS#3	12:29	สุนทร
	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการปรับปรุงรั้วเขตประกอบการเครี 3 ถนน C2 ของทาง Gusco LKB ไม่มี		
	ผลการพบกันแนวท่อก๊าซ		
	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานะประจำวันประจำวัน BV#10	13:21	สุนทร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานะประจำวันประจำวัน BV#10	13:33	สุนทร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานะประจำวันประจำวัน OTS-LKB, วัด % Gas HV001B ได้ 0.3 % LE	13:37	สุนทร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-LKB ปกติ	13:41	สุนทร
	*คุณ นพดล แจ้งงานดิน Leak Survey พื้นที่ บางพลี Permit 65-bpl-cd-0081	14:10	สุนทร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:11	สุนทร
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น คลองขุด เส้น บางปะอิน ปกติ	14:17	สุนทร
	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี มีงานดินพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซ บีไฮ้ ไม่มี		
	ผลการพบกันแนวท่อ ตาม Permit 65-roj-ex-0461 นอกพื้นที่ ปกติ	14:31	สุนทร
	*คุณ สุพรรณ เข้าเปลี่ยนถุงลมสี่ล้อและตรวจสอบสถานะประจำวันประจำวัน PRS#1	9:01	สุนทร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	9:49	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:07	สุนทร
	*คุณ ธีรชัย เข้า Cal Test Flowcom Run B ที่ OTS-RST	10:30	สุนทร
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานะประจำวันประจำวัน BV#10	10:32	สุนทร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานะประจำวันประจำวัน PRS#1	10:41	สุนทร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี M-Thai ไม่มีผลการพบกันท่อก๊าซ		
	นอกพื้นที่ ปกติ	10:45	สุนทร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานะประจำวันประจำวัน PRS#3	10:56	สุนทร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:14	สุนทร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพทราชา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:15	สุนทร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานะประจำวันประจำวัน OTS-LKB, วัด % Gas HV001B ได้ 0.4 % LE	11:18	สุนทร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-LKB ปกติ	11:19	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี WES ปกติ	11:20	สุนทร
	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี WES ปกติ	11:23	สุนทร
	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี WES ปกติ	11:29	สุนทร
	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	11:51	สุนทร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานะประจำวันประจำวัน OTS-BPL	13:10	สุนทร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี M-Thai ไม่มีผลการพบกันท่อก๊าซโครงการ		
	บีไฮ้ และคืนพื้นที่จุดบ่อน้ำมันพื้นที่รอบๆสถานะที่ไม่มีผลการพบกันท่อก๊าซ	13:23	สุนทร
	*คุณ ธีรชัย เข้า Cal Test Flowcom Run B ที่ OTS-RST เสร็จแล้ว	13:45	สุนทร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี งานดิน Leak Survey พื้นที่ บางพลี Permit 65-bpl-cd-0081 เสร็จแล้ว, M-Thai วันนี้งานดิน Leak Survey ตาม Permit 65-mth-cd-0082 นอก		
	พื้นที่ ปกติ	13:55	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี ปกติ	14:07	สุนทร
	*คุณ นพดล แจ้งงานดิน Leak Survey ตาม Permit 65-mth-cd-0082 เสร็จแล้ว	17:17	สุนทร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
6-พ.ค.-22	*คุณ นพดล แจ้งงานเดิน Leak Survey พื้นที่แนวท่อก๊าซ ลาดกระบัง ตาม Permit 65-lkb-cd-0084	8:56	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, วัด % Gas HV001B ได้ 0.2%LEI	9:27	สุเมธ
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:49	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:15	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	10:24	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:33	สุเมธ
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	10:35	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB มีงานตาม Permit 65-lkb-cd-0083 นอกน้มนปกติ	10:36	สุเมธ
	*คุณ เอลิม แจ้งพบการดูดหลุมห่างจาก BV#10 ประมาณ 20 ม. ลึก 50 ซม.งานของทางหลวง ทำไฟ		
	ทาง ฐานตอม่อ 80×80×50 ซม.	10:57	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	11:29	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานทำถนน ข.4B ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกน้มนปกติ	11:29	สุเมธ
	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:30	สุเมธ
	*คุณ สมชาย เข้าซ่อมท่อ PE ถัดที่ PRS#3 ถัดมาไว้ที่ บางปู	11:30	สุเมธ
	*คุณ เอลิม แจ้งเส้นแฟรงก้า มีงานทำฐานบ้านย่อยของชุดลึก 60 ซม. บนฟุตบาท ขุดลึกกว่าระดับถนน 35 ซม.	11:32	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:44	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:50	สุเมธ
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แฟรงก้า TDC คลองชุด เส้น BV#10 มีงานตามแจ้งก่อน		
	หน้านี้ นอกน้มนปกติ	11:52	สุเมธ
	*คุณ สมชาย แจ้งออกจาก PRS#3 ซ่อมท่อ PE ถัดกลับมาไว้ที่ บางปู	12:00	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL	12:13	สุเมธ
	*คุณ ศิริโรจน์ เข้า Cal Test Flowcom Run B ที่ OTS-Hesie	12:15	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี M-Thai ปกติ	13:45	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	สุเมธ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานเดินพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่โฮ และคืนพื้นทีุ่ดบ่อนอกสวนพื้นที่รอบๆสถานีไม่มีผลกระทบต่อระบบ นอกน้มนปกติ	14:27	สุเมธ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ	15:06	สุเมธ
	*คุณ ศิริโรจน์ เข้า Cal Test Flowcom Run B ที่ OTS-Hesie เสร็จแล้ว และพบ Gas รั่วมีมตรงเนียด		
	Straightening Vans Run B แจ้งคุณ ธรรณิธร ให้รับทราบแล้ว	15:12	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก มีงานตาม Permit 65-bpi-ex-0467 งาน		
	ณดิน รอบพื้นที่ดินสถานี OTS-NVK นอกน้มนปกติ	15:34	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 65-lkb-cd-0083 เสร็จสิ้นแล้ว	18:10	สุเมธ
7-พ.ค.-22	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	9:43	สุเมธ
	*คุณ ธรรณิธร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-NVK	9:52	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:20	สุเมธ
	*คุณ ธรรณิธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก มีงานตาม Permit 65-bpi-ex-0467 งานตาม		
	ดิน รอบพื้นที่ดินสถานี OTS-NVK, เส้น บางจาก ปกติ	10:37	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:46	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	11:01	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู เส้น TDC ปกติ	11:02	สุเมธ
	*คุณ ธรรณิธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:11	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, วัด % Gas HV001B ได้ 0.0%LEI	11:16	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:20	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	11:21	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	11:44	สุเมธ
	*คุณ ธรรณิธร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-ROJ#1,2 และ PRS#5	11:50	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แฟรงก้า คลองชุด BV#10 ปกติ	11:58	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานชุดซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ท่อปั้บภา		
	ชนะแนวท่อก๊าซ 160 มม. 12"บริเวณสี่แยกถนนนวนคร 1 ตัด 5/6 ตาม Permit 65-nvk-ex-0372		
	นอกน้มนปกติ	12:13	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	13:33	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:40	สุเมธ
	*คุณ วิรุทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	13:44	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:01	สุเมธ
	*คุณ ธรรณิธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานเดินพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่โฮ และคืนพื้นทีุ่ดบ่อนอกสวนพื้นที่รอบๆสถานีไม่มีผลกระทบต่อระบบ นอกน้มนปกติ	14:10	สุเมธ
8-พ.ค.-22	*นพดลสำรวจแนวท่อลาคกระบังตัว%gas HV001B ได้ 0.2 %LEI แนวท่อปกติ	10:32	องอาจ
	*คุณ ธรรณิธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก มีงานตาม Permit 65-bpi-ex-0467	10:48	องอาจ
	*สุพรรณสำรวจแนวท่อ PRS 1 BPO TDC Steel Group ปกติครับ	11:28	องอาจ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
8-พ.ค.-22	*รีรกดัดสำรวจแนวท่อน้ำมันบริเวณพื้นที่ถนนทางเพื่อสำรวจแนวท่อก๊าซ ด้านหลังนิคมฯ บางปะอิน วนนี้ยังไม่มีกรทำงาน	11:36	องอาจ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานชุดซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ท่อน้ำประปา		
	*ขนานแนวท่อก๊าซ 160 มม. 12"บริเวณสี่แยกถนนนวนคร 1 ตัด 5/6 ตาม Permit 65-nvk-ex-0372 นอกพื้นที่ปกติ	11:53	องอาจ
	*วิธีสำรวจแนวท่อบนบึงน้ำ	11:56	องอาจ
	*สุพรรณสำรวจแนวท่อบน BPN ถนนแพรกษา VB # 10 คลองขุด บางปูใหม่ปกติ	12:13	องอาจ
	*นพดลสำรวจแนวท่อบางฟลี้ เส้นสวนปกติ	13:29	องอาจ
	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางฟลี้ บึงกะดัดปกติ	14:18	องอาจ
	*คุณ รวิศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่หอ และคืนพื้นที่ชุดบ่อนอกส่วนพื้นที่รอบๆสถานีไม่มีผลกระทบต่อเนื่อง นอกพื้นที่ปกติ	14:25	องอาจ
9-พ.ค.-22	*DATABASE WebReport BACKUP หายไปตั้งแต่วันที่ 06/05/65 แจ้งคุณ X ITS ตรวจสอบ	7:17	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ PRS#3 เพื่อถ่ายอุปกรณ์ในห้อง	9:45	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:00	สิทธิกร
	*คุณ กนกวรรณ แจ้งเข้า OTS-BV#10 พร้อมกับคุณวาทิต และคุณ ศิริโรจนะ	10:08	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:21	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องคืนพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซ		
	โครงการ ยี่หอและคืนพื้นที่ชุดบ่อนอกส่วนพื้นที่รอบๆสถานีไม่มีผลกระทบต่อเนื่องตาม permit 65.roj.ex. 0461 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	10:35	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:40	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ		
	*ขนย้ายท่อ HDPE กลับสำนักงานบางปู	10:45	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:11	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:15	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู SOI 1-14, เขตส่งออก ปกติ	11:17	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:27	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางฟลี้ OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	11:29	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:38	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:40	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	13:23	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ		
	*วัด%gas HV001B ได้ 0.2 %LEL	13:46	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
9-พ.ค.-22	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า Pm Cal-Pressure Temp ที่ OTS-WES	13:47	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ	13:50	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	14:23	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้า PRS#3 เพื่อเปลี่ยนถุงลม	14:41	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ แจ้งออกจากPRS#3	14:56	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก ปกติ		
	*เสียงรบกวน permit 65.bpi.ex 0467 งานถมดิน รอบพื้นที่ดิน สถานี otis.nvk จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	15:35	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานเข้า Pm Cal-Pressure Temp ที่ OTS-WES	17:52	สิทธิกร
10-พ.ค.-22	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:48	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:12	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:18	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:22	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ		
	*วัด%gas HV001B ได้ 0.2 %LEL	10:35	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ	10:38	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:40	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-WES เพื่อเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้า	10:54	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:00	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:01	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:03	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:11	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:30	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:34	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องคืนพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซ		
	โครงการ ยี่หอและคืนพื้นที่ชุดบ่อนอกส่วนพื้นที่รอบๆสถานีไม่มีผลกระทบต่อเนื่องตาม permit 65.roj.ex. 0461 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ งานยี่หอ วันนี้ เก็บความเรียบร้อยทั้งด้านนอกและด้านใน		
	*ด้านนอก ขนย้าย concrete barrier	11:36	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งทาง สนล แจ้งทาง กฟน. จะดำเนินการปักเสาไฟฟ้าใหม่แทนที่เสาเดิมที่หัก ต้น บริเวณ Soi G1/6 กลางซอย เวลา 22:00 น. โดยตรวจสอบหน่วยงานกับทาง กฟน.คุณอนุชา T.0841544190 แล้วจุดปักเสาไม่มีผลกระทบเนื่องจากอยู่คนละฝั่งโดยมีรางระบายน้ำฝนกัน และมียกเสาดึงไฟฟ้า 1 ต้นบริเวณร่วมสี่แยก G1/6 จุดนี้ไม่มีผลกระทบเนื่องจากทาง		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
10-พ.ค.-22	ทาง กฟน.ลงพบและตัดบริเวณเคเบิลไฟฟาและยกออก พื้นที่ LKB	11:44	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊อชที่นิคมฯ เพรทกษา ปกติ	11:47	สิทธิกร
	*คุณ โชติวัฒน์ แจ้งเข้า PM ที่ สถานี OTS-ROJ#1 ช่วงบ่าย	12:13	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	12:27	สิทธิกร
	*คุณ นิติชัย แจ้งงานแก้ไข Alarm Vb loss ที่ MPM NVK เข้าพร้อมทีมสถานี	13:03	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊อชที่เส้น เขียนจาก permit.65.bpi.ex 0467 งานถนนดิน รอบพื้นที่นิคม	13:06	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊อชที่เส้น เขียนจาก permit.65.bpi.ex 0467 งานถนนดิน รอบพื้นที่นิคม	13:29	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊อชที่เส้น เขียนจาก permit.65.bpi.ex 0467 งานถนนดิน รอบพื้นที่นิคม	13:56	สิทธิกร
	*คุณ นิติชัย แจ้งตรงงานเข้า PM ที่ สถานี OTS-ROJ#1	13:57	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊อชที่เส้น เขียนจาก permit.65.bpi.ex 0467 งานถนนดิน รอบพื้นที่นิคม	14:15	สิทธิกร
	*คุณ โชติวัฒน์ แจ้งตรงงานเข้า PM ที่ สถานี OTS-ROJ#1	16:59	สิทธิกร
11-พ.ค.-22	*DATABASE_WebReport_BACKUP คน X แก้ไขให้แล้ว แจ้งว่า Harddisk เต็ม วันที่ไม่มีรอแก้ไข	7:56	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าPRS3พวณม.บ. MAXIMAP ตรวจสอบกับข้อมูลเพื่อออกแบบงานซ่อมบอว	9:29	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	9:42	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊อชที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:47	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊อชที่ นิคมบางปู SOI 2-14, เขตส่งออก ปกติ	10:15	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊อชที่ นิคมบางกะดี พื้นที่นิคม ปกติ	10:18	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ		
	*คุณ %gas HV001B ได้ 0.3 %LEL	10:18	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊อชที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ	10:23	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:29	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊อชที่เส้นบางปูใหม่ ปกติ	10:30	สิทธิกร
	*คุณ สมชาย แจ้งเข้า OTS-BV#10 เพื่อพา ผสม.เข้าดูหน้างาน	10:36	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:42	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊อชที่ นิคมบางปู SOI 1 ปกติ	10:42	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊อชที่เส้น เพรทกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:03	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:26	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊อชที่ นิคมบางนคร พื้นที่นิคม ปกติ	11:42	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊อชที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:43	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊อชที่นิคมฯ เพรทกษา ปกติ	11:45	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
11-พ.ค.-22	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊อชที่นิคมฯโรจ 1 ถนนหน้าเมื่อเช้าทำให้กิ่งไม้ขนาดใหญ่หักพาดเข้ามาในแนวรั้วด้านข้าง ไม่มีผลกระทบต่ระบบและสถานี จุดขึ้นปกติ	12:12	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊อชที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:25	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ แจ้ง Safety Visit ที่ PRS#1 BPO	13:39	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ แจ้งออกจากพื้นที่ PRS#1 BPO	13:54	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊อชที่เส้น รังสิต ปกติ	13:55	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊อชที่เส้น บางปะอิน ปกติ	14:03	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ แจ้ง Safety Visit ที่ PRS#2 BPO	14:06	สิทธิกร
	*คุณ นิติชัย แจ้ง งานตรวจสอบเปลี่ยน EVC ที่ T CH	14:10	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ แจ้งออกจากพื้นที่ PRS#2 BPO	14:18	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊อชที่เส้น บางจาก ปกติ	14:27	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊อชที่เส้น เขียนจาก permit.65.bpi.ex 0467 งานถนนดิน รอบพื้นที่นิคม		
	สถานที่ ots.nvk วันนี้มีการทำงานบนดินรอบเล็กน้อยพื้นที่ที่น้ำไม่สามารถระบายเข้ามาจนเพิ่มได้ จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:51	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์แจ้งเข้า Calibrate.Flowcom ที่ OTS-ROJ#1	15:17	สิทธิกร
	*จากการทำงานในโรงแยกก๊อชของตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. - 01 มิ.ย. 65 ส่งผลให้คุณภาพที่ก๊าซตะวันออก ค่า WI ทดสอบเปลี่ยนแปลงลดลงจาก 1300 เหลือ 1230 Btu/scf และค่า HV เปลี่ยนแปลงจาก 1008 เหลือ 970 Btu/scf คาดการณ์คุณภาพดินทางถึง BPK วันที่ 12/05/2022 เวลา 00:01 น. .DCAP เวลา 12/05/2022 เวลา 07:00น. .GTS เวลา 11:00น. .KCE เวลา 16:00น. .GNC เวลา 21:30น. .WN4 วันที่ 12/05/2022 เวลา 07:00น.From PTT Shipper	15:45	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์แจ้งเสร็จงานเข้า Calibrate.Flowcom ที่ OTS-ROJ#1	18:25	สิทธิกร
12-พ.ค.-22	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:19	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊อชที่ นิคมบางกะดี พื้นที่นิคม ปกติ	10:22	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:42	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊อชที่เส้น เพรทกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:59	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ และ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊อชที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	11:02	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊อชที่ นิคมบางปู SOI 6-14, เขตส่งออก ปกติ	11:08	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊อชที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	11:15	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊อชที่ นิคมบางนคร พื้นที่นิคม ปกติ	11:40	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊อชที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:46	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
12-พ.ค.-22	*คุณ อภิเดชรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:50	คุณ อภิเดชรัฐ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แฉ่งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	12:22	คุณ ธนาสิทธิ์
	*คุณ เอลิม แฉ่งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	12:22	คุณ เอลิม
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู SOI 1-5 ปกติ	12:38	คุณ ธนาสิทธิ์
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโจนมะ ปกติ	12:45	คุณ ภาณุรักษ์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯ แพรกษา ปกติ	12:48	คุณ ธนาสิทธิ์
	*คุณ เอลิม แฉ่งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ วัด%gas HV001B ได้ 0.2 %LEL และทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เห็น OTS-LKB ปกติ	12:20	คุณ เอลิม
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:04	คุณ ศิวกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	14:13	คุณ ภาณุรักษ์
	*คุณสุริยะ แฉ่งเข้า OTS#2 ROJ Cal. Pressure & Temp.	14:28	คุณสุริยะ
13-พ.ค.-22	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ, เขียนจาก งานต่อเนื่อง permit 65.bpi.ex 0467 งานณดิน รมสถานที่ ots.nvk จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:41	คุณ ภาณุรักษ์
	*คุณสุริยะ แฉ่งเสร็จงาน OTS#2 ROJ Cal. Pressure & Temp.	17:33	คุณสุริยะ
	*คุณศิริโรจน์ เข้าตัดยอด OTS BV#10 BPO	9:29	คุณศิริโรจน์
	*คุณสุริยะ เข้าตัดยอด OTS ไชนะเหมื่อ	9:42	คุณสุริยะ
	*คุณประชากรรัฐ แฉ่งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BV#10 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:51	คุณประชากรรัฐ
	*คุณศิริโรจน์ เข้าตัดยอด OTS BPL	10:15	คุณศิริโรจน์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:15	คุณ ศิวกร
	*คุณประชากรรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองลาด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:28	คุณประชากรรัฐ
	*คุณ เอลิม แฉ่งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:35	คุณ เอลิม
	*คุณประชากรรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูใหม่ มีงานชุดลอกคลองระบายน้ำ ทำเคในขอบเขตคลอง ไม่มีสละกะทากับแนวท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติครับ	10:45	คุณประชากรรัฐ
	*คุณ เอลิม แฉ่งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ วัด%gas HV001B ได้ 0.2 %LEL และทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เห็น OTS-LKB ปกติ	10:52	คุณ เอลิม
	*คุณประชากรรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯ แพรกษา ปกติ	11:03	คุณประชากรรัฐ
	*คุณ อภิเดชรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:09	คุณ อภิเดชรัฐ
	*คุณประชากรรัฐ แฉ่งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:13	คุณประชากรรัฐ
	*คุณประชากรรัฐ แฉ่งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:32	คุณประชากรรัฐ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:38	คุณ ศิวกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานผลการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
13-พ.ค.-22	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ ประสานงาน สถานี 65.roy2 permit65.roy.0004 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:45	คุณ ภาณุรักษ์
	*คุณ ธนาสิริทิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางใหญ่ใหม่ ปกติ	12:12	คุณ ภาณุรักษ์
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	12:16	คุณ ภาณุรักษ์
	*คุณประจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมบางปู ปกติ	12:42	คุณ ภาณุรักษ์
	*คุณศิริโรจน์ เข้าด้วยรถ OTS LKB	13:07	คุณ ภาณุรักษ์
	*คุณ เอลิม แจ้งสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ ประสานงาน สถานี 65.roy2 permit65.roy.0004 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	13:15	คุณ ภาณุรักษ์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:04	คุณ ภาณุรักษ์
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน , บางจาก ปกติ	14:18	คุณ ภาณุรักษ์
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นเรียงจาก ประสานงาน กบป.เตรียมพื้นที่โครงการ วางท่อø80mm.คู่ขนานแนวท่อก๊าซ12(ฝั่งเรียงจากท่อเข้าวนคร) งานต่อเนื่อง permit.65.bpi.ex 0467 ถนน รอบพื้นที่ดิน สถานี 65.nvkจุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:31	คุณ ภาณุรักษ์
14-พ.ค.-22	*คุณ ธนาสิริทิ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:40	คุณ ภาณุรักษ์
	*คุณ ธนาสิริทิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู SOI 6-14, เขตส่งออก ปกติ	9:44	คุณ ภาณุรักษ์
	*คุณธีรศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-NVK เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:53	คุณ ภาณุรักษ์
	*คุณจรัส แจ้งสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL ซอย 3-7 ปกติ	9:55	คุณ ภาณุรักษ์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:10	คุณ ภาณุรักษ์
	*คุณจรัสแจ้งสำรวจแนวท่อก๊าซที่ M-Thai ปกติ	10:17	คุณ ภาณุรักษ์
	*คุณ ธนาสิริทิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางใหญ่เหนือ ปกติ	10:24	คุณ ภาณุรักษ์
	*คุณธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นเรียงจาก ประสานงาน กบป.เตรียมพื้นที่โครงการ วางท่อø80mm.คู่ขนานแนวท่อก๊าซ12(ฝั่งเรียงจากท่อเข้าวนคร)ยังไม่มีการทำงานในพื้นที่ งานต่อเนื่อง permit.65.bpi.ex 0467 ถนน รอบพื้นที่ที่ดิน สถานี 65.nvkจุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	10:38	คุณ ภาณุรักษ์
	*คุณ ธนาสิริทิ แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BV#10 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:47	คุณ ภาณุรักษ์
	*คุณ อภิชาติษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	10:48	คุณ ภาณุรักษ์
	*คุณ ธนาสิริทิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:04	คุณ ภาณุรักษ์
	*คุณจรัส แจ้งดูวางแผนไฟฟ้าตามที่ประสานงานไว้ วันที่ดู3ต้นฝั่ง สวอน โรงไม่มีผลกับแนวท่อ	11:12	คุณ ภาณุรักษ์
	*คุณธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:14	คุณ ภาณุรักษ์
	*คุณจรัส แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:18	คุณ ภาณุรักษ์
	*คุณ ธนาสิริทิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางใหญ่ ปกติ	11:20	คุณ ภาณุรักษ์
	*คุณ ธนาสิริทิ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:23	คุณ ภาณุรักษ์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
14-พ.ค.-22	*คุณธีรศักดิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงาน RTU roj1.2 prs5 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงาน RTU	11:39	วินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่กั้นที่ นิคมฯบางพลี พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:41	วินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่กั้นที่ นิคมฯบางปู SOI 1-5 มีงานทำถนนที่ซอย 4 B ไม่มีผลกระทบ นอกจากปกติ	11:42	วินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่กั้นที่ นิคมฯ บางปู ภาษา อังกฤษ ปกติ	11:57	วินทร์
	*คุณ จรัส แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงาน ปกติ	12:35	วินทร์
	*คุณ จรัส แจ้งเข้าห้อง RTU OTS LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงาน ปกติ	12:46	วินทร์
	*คุณ จรัส แจ้งเข้าห้อง RTU OTS LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงาน ปกติ	13:33	วินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่กั้นที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	14:08	วินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่กั้นที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เขต 6 เข้ามาพร้อมพื้นถนน asphalt	14:21	วินทร์
	*คุณธีรศักดิ์ พื้นที่ OTS-BKD บริเวณอื่นปกติ		
	*คุณธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่กั้นที่นิคมฯโจนะะ ปกติ		
15-พ.ค.-22	*คุณ จรัส แจ้งเข้าตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงาน RTU OTS-LKB, วัด % Gas HV001B ได้ 0.2%LEL	9:26	สุนทร
	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อที่กั้นที่ เส้น ขอดอง OTS-LKB ปกติ	9:55	สุนทร
	*คุณ จรัส แจ้งเข้าตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงาน RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงาน ปกติ	10:05	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่กั้นที่ เส้น รังสิต ปกติ	10:32	สุนทร
	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อที่กั้นที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:33	สุนทร
	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่กั้นที่ เส้น เชียงราก งานของ กปน.เตรียมพื้นที่โครงการทางท่อ PE 800 มม.ดูขนาดแนวท่อที่กั้น 12' (ฝั่งเชียงรากท่อเข้างานนคร) เริ่มเคลียร์พื้นที่ไม่บริเวณเพื่อเตรียมชุดตาม Permit 65-nvk-ex-0468, มีงานตาม Permit 65-bpl-ex-0467 งานถนนดิน รอบพื้นที่ดินสถานที่		
	OTS-NVK, เส้น บางจาก ปกติ	10:33	สุนทร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงาน RTU PRS#1	10:44	สุนทร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงาน RTU PRS#2	11:04	สุนทร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่กั้นที่ นิคมฯบางปู มีงานชุดผสมท่อเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสี่แยก ซ.7, ซ.4, ซ.3 ถนนพัฒนา 2 บริเวณที่ไม่มีแนวท่อที่กั้น นอกนั้นปกติ	11:06	สุนทร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่กั้นที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:25	สุนทร
	*คุณ จรัส แจ้งเข้าตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงาน RTU OTS-BPL	11:35	สุนทร
	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่กั้นที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	11:35	สุนทร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่กั้นที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:37	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่กั้นที่ นิคมฯบางกะปิ เขต 6 เข้ามาพร้อมพื้นถนน Asphalt จุดที่		
	ที่อุด พื้นที่ OTS-BKD นอกนั้นปกติ	11:38	สุนทร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่กั้นที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:38	สุนทร
	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อที่กั้นที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	12:14	สุนทร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงาน RTU BV#10	12:18	สุนทร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่กั้นที่ เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:28	สุนทร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่กั้นที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	12:41	สุนทร
	*OTS-BPL Link L Down แจ้ง UIH ตรวจสอบ	13:45	สุนทร
	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่กั้นที่ นิคมฯโจนะะ ปกติ	14:19	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่กั้นที่ นิคมฯนวนคร มีงานชุดซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ท่อประปาขนาดแนวท่อที่กั้น 63 มม. บริเวณ BV180 ถนนนวนคร 9 ตาม Permit 65-nvk-ex-0372 นอกนั้นปกติ	15:04	สุนทร
	*OTS-BPL Link L Normal	15:45	สุนทร
	*คุณ ศิวกร แจ้งงานตาม Permit 65-nvk-ex-0372 กลับคืนพื้นที่	20:58	สุนทร
16-พ.ค.-22	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดผสมท่อเสาไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสี่แยก 8, 6, 1 ก. พัฒนา 3 บริเวณแนวท่อที่กั้น ตามลำดับ Permit No.65-BPO-EX-0249	9:02	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่กั้นที่ เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:50	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงาน ปกติ	10:15	สิทธิกร
	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงาน ปกติ	10:24	สิทธิกร
	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อที่กั้นที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	10:39	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงาน ปกติ	11:00	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่กั้นที่ เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:00	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งทางปตท.เข้าตรวจสอบห้อง RTU OTS-WES งานของ คุณ ศิริโรจน์	11:05	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อที่กั้นที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:15	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่กั้นที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:27	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงาน ปกติ	11:46	สิทธิกร
	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงาน ปกติ	11:51	สิทธิกร
	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงาน ปกติ	12:01	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่กั้นที่ นิคมฯบางปู มีงาน Permit No.65-BPO-EX-0249 จุดอื่นปกติ	12:04	สิทธิกร
	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อที่กั้นที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	12:07	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่กั้นที่ นิคมฯโจนะะ ปกติ	12:09	สิทธิกร
	*แจ้งตรวจสอบการเกิดเหตุในพื้นที่ วันที่ 16 พ.ค.65 . เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานถนนปูเจ้าตั้งพราย		
	บริเวณปากซอยวัดโยธินประดิษฐ์ เมืองตั้งยังควบคุมเพลิงไม่ได้ ไม่มีผลกระทบต่อกิจการของ NGD และระบบจำหน่ายก๊าซของบริษัท	12:20	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
17-พ.ค.-22	ตรงข้ามแผงโซลาร์ที่โศกนาฏกรรม 1 ต้น จุดเชื่อมที่ไม่ได้เชื่อมกับแนวท่อก๊าซ 4 ม.	12:09	สิทธิกร
	มีผลิตภัณฑ์ทางเคมีตามรับปากจะซ่อมคืนไม่พร้อมเดิม		
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เที่ยงจาก งานปกติ.เตรียมพื้นที่โครงการวางท่อ pe800mm.คูขนาบแนวท่อก๊าซที่ 12 (ฝั่งซ้ายรถท่อบาเข้าวนนคร) permit.65.nvk.ex.0468 จุดขึ้นไป	12:16	สิทธิกร
	*คุณ อธิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES แจ้งงาน Verify หาแนวท่อก๊าซโดยการ waterjet แนวท่อก๊าซ HDPE 225/160 MM. บริเวณเส้นแยดตรงข้ามโรง no. 129, 130 เพื่อเตรียมงานวางสาย Fiber Optic ของนิคม Permit.65-WES-EX-0269	13:03	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน.บางจาก ปกติ	13:06	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:48	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:03	สิทธิกร
	*เวลา 13:50 น. [Gas Control แจ้งประกาศซ่อมแผนฉุกเฉิน] - ขณะนี้เกิดเหตุการณ์ก๊าซรั่ว และไฟไหม้อย่างรุนแรงบริเวณที่ส่งก๊าซธรรมชาติเส้น LOOP มาตพุด บริเวณถนน 13 พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม การมาตพุด จังหวัดระยอง ทำให้ก๊าซธรรมชาติรั่วไหลพุ่งสูง 6 เมตร มีการหยุดไฟอย่างรุนแรง และมีเสียงจรัญรอบพื้นที่เกิดเหตุ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 18 ราย Gas Control ขอประกาศฉุกเฉินระดับ 2 และตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน...From PTT Shipper	14:18	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯ ไร่ชนะ ปกติ	15:09	สิทธิกร
	*เวลา 15:24 น. [Gas Control แจ้งประกาศซ่อมแผนฉุกเฉิน] - ประกาศเสร็จสิ้นการซ่อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3...From PTT Shipper	15:35	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานเข้าทำ PM ระบบ SCADA ที่ PRS#1, 2 BPO	16:25	สิทธิกร
	*เวลา 15:15 น. คุณภาพก๊าซ Onshore East Swing โดยค่า WI Swing จาก 1247 เป็น 1291 Btu/scf และค่า HV จาก 989 เป็น 1008 Btu/scf นาน 15 นาที คาดการณ์คุณภาพก๊าซกลับมาดีจนถึงโรงไฟฟ้า วันที่ 18 พ.ค. 65 โดยถึง พ.ล. KCE เวลา 00:30 น. พ.ล. BPK เวลา 03:00 น. พ.ล. DCAP เวลา 10:00 น. และ พ.ล. WN เวลา 13:00 น.From PTT Shipper	18:52	สิทธิกร
18-พ.ค.-22	*คุณ มติชัย แจ้งงานแก้ไข Error No Data พร้อม Up Load Firmware ที่ EPE NVk	9:23	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	9:47	สิทธิกร
	*คุณสุริยะ แจ้ง วันนี้มีงานเข้าเปลี่ยนแอมป์ OTS-BV#10 และ OTS-BPL.ส่งงาน PM Calibrate Pressure, Temp ที่ OTS-BV#10	10:15	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	10:15	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ พื้นที่นิคม ปกติ	10:21	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:22	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:27	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
17-พ.ค.-22	ตรงข้ามแผงโซลาร์รูฟท็อป โซลาร์ฟาร์ม 1 ต้น จุดเชื่อมต่อ ไม่มีส่วนกระทบกับแนวท่อก๊าซ 4 ม.	12:09	สิทธิกร
	มีผลิตภัณฑ์ทางเคมีตามรับปากจะซ่อมคืนไม่พร้อมเดิม		
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เที่ยงจาก งานปกติ.เตรียมพื้นที่โครงการวางท่อ pe800mm.คูขนาบแนวท่อก๊าซที่ 12' (ฝั่งซ้ายรถท่อก๊าซเข้าถนน) permit.65.nvk.ex.0468 จุดขึ้นไป	12:16	สิทธิกร
	*คุณ อธิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES แจ้งงาน Verify หาแนวท่อก๊าซโดยการ waterjet แนวท่อก๊าซ HDPE 225/160 MM. บริเวณเส้นแยดตรงข้ามโรง no. 129, 130 เพื่อเตรียมงานวางสาย Fiber Optic ของนิคม Permit.65-WES-EX-0269	13:03	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน.บางจาก ปกติ	13:06	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:48	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:03	สิทธิกร
	*เวลา 13:50 น. [Gas Control แจ้งประกาศซ่อมแผนฉุกเฉิน] - ขณะนี้เกิดเหตุการณ์ก๊าซรั่ว และไฟไหม้อย่างรุนแรงบริเวณที่ส่งก๊าซธรรมชาติเส้น LOOP มาตพุด บริเวณถนน 13 พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม การมาตพุด จังหวัดระยอง ทำให้ก๊าซธรรมชาติรั่วไหลพุ่งสูง 6 เมตร มีการหยุดไฟอย่างรุนแรง และมีเสียงจรัญรอบพื้นที่เกิดเหตุ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 18 ราย Gas Control ขอประกาศฉุกเฉินระดับ 2 และตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน...From PTT Shipper	14:18	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯ ไร่ชนะ ปกติ	15:09	สิทธิกร
	*เวลา 15:24 น. [Gas Control แจ้งประกาศซ่อมแผนฉุกเฉิน] - ประกาศเสร็จสิ้นการซ่อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3...From PTT Shipper	15:35	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานเข้าทำ PM ระบบ SCADA ที่ PRS#1, 2 BPO	16:25	สิทธิกร
	*เวลา 15:15 น. คุณภาพก๊าซ Onshore East Swing โดยค่า WI Swing จาก 1247 เป็น 1291 Btu/scf และค่า HV จาก 989 เป็น 1008 Btu/scf นาน 15 นาที คาดการณ์คุณภาพก๊าซกลับมาดีจนถึงโรงไฟฟ้า วันที่ 18 พ.ค. 65 โดยถึง พ.ล. KCE เวลา 00:30 น. พ.ล. BPK เวลา 03:00 น. พ.ล. DCAP เวลา 10:00 น. และ พ.ล. WN เวลา 13:00 น.From PTT Shipper	18:52	สิทธิกร
18-พ.ค.-22	*คุณ มติชัย แจ้งงานแก้ไข Error No Data พร้อม Up Load Firmware ที่ EPE NVK	9:23	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	9:47	สิทธิกร
	*คุณสุริยะ แจ้ง วันนี้มีงานเข้าเปลี่ยนแอมป์ OTS-BV#10 และ OTS-BPL. มีงาน PM Calibrate Pressure, Temp ที่ OTS-BV#10	10:15	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	10:15	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ พื้นที่นิคม ปกติ	10:21	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:22	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:27	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:36	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	10:39	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, วัด % Gas HV001B ได้ 0.0%LE	10:49	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB งานโครงการปรับปรุงรั้วเขตประกอบโรงการเสรี 3 Road C2 ของทาง Gusco LKB ไม่มีผลกระทบ นอกนั้นปกติ	10:56	สุเมธ
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	11:00	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:10	สุเมธ
	*คุณ พลวัตร ประสานงานเข้าตรวจสอบแนวท่อก๊าซภายในโรงงานลูกค้า Thai Parkerizing (F2) ซอย 8A เพื่อทักถามนคอบนกริตต่อเพิ่มจากของเดิมในโรงงาน	11:10	สุเมธ
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น BV#10 ปกติ	11:30	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	11:41	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:06	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:48	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	13:49	สุเมธ
	*คุณ ศิกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:57	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	14:23	สุเมธ
	*คุณ ศิกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:40	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ Cal.Pressure & Temp ที่ OTS-BPL	14:42	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก ปกติ	14:52	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เชียงราก งานของ กปภ. โครงการตรวจท่อประปา		
	ท่อเหล็กขนาด 800 mm.คู่ขนานแนวท่อก๊าซ 12'(ฝั่งเชียงรากท่อเข้านวนคร) ตาม Permit 65-nvk-ex-0468 นอกนั้นปกติ	15:23	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ Cal.Pressure & Temp ที่ OTS-BPL เสร็จแล้ว	17:18	สุเมธ
21-พ.ค.-22	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:51	สุเมธ
	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL	10:23	สุเมธ
	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:38	สุเมธ
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	10:40	สุเมธ
	*คุณ พัทธ์พัทธ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:05	สุเมธ
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพรงกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ, เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	11:09	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:23	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	11:44	สุเมธ
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 14-9 เขตส่งออก ปกติ	11:50	สุเมธ
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา ตรวจสอบงานต่อเสาค้ำที่ทางเข้าโรงงานแปลง A02 U.CPE FOOD นอกนั้นปกติ	11:59	สุเมธ
	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, วัด % Gas HV001B ได้ 0.0%LE	11:59	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	11:59	สุเมธ
	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB งานโครงการปรับปรุงรั้วเขตประกอบโรงการเสรี 3 Road C2 ของทาง Gusco LKB ไม่มีผลกระทบ นอกนั้นปกติ	12:02	สุเมธ
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	12:14	สุเมธ
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 1-8 ปกติ	12:36	สุเมธ
	*คุณ พัทธ์พัทธ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	13:02	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	13:16	สุเมธ
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:25	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก ปกติ	13:40	สุเมธ
	*คุณ พัทธ์พัทธ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:04	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เชียงราก งานของ กปภ. โครงการตรวจท่อประปา		
	ท่อเหล็กขนาด 800 mm.คู่ขนานแนวท่อก๊าซ 12'(ฝั่งเชียงรากท่อเข้านวนคร) ตาม Permit 65-nvk-ex-0468 นอกนั้นปกติ	15:43	สุเมธ
22-พ.ค.-22	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:02	สุเมธ
	*คุณ พัทธ์พัทธ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:04	สุเมธ
	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:31	สุเมธ
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	10:49	สุเมธ
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพรงกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:08	สุเมธ
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	11:13	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เชียงราก งานของ กปภ. โครงการตรวจท่อประปา		
	ท่อเหล็กขนาด 800 mm.คู่ขนานแนวท่อก๊าซ 12'(ฝั่งเชียงรากท่อเข้านวนคร) ตาม Permit 65-nvk-ex-0468 นอกนั้นปกติ	11:16	สุเมธ
	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	11:29	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:36	สุเมธ
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 14-9 เขตส่งออก ปกติ	11:41	สุเมธ
	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, วัด % Gas HV001B ได้ 0.0%LE	11:41	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเพรทกษา งานบันทึกเส้น Wn ยังไม่เรียบร้อยแปลง A02		
	บ. CPE FOOD นอกนัมปกติ	11:48	สุนทร
	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB งานโครงการปรับปรุงรั้วเขตประกอบไกรสร 3 Road C2 ของทาง Gusco LKB ไม่มีผลกระทบบ นกนัมปกติ	12:03	สุนทร
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	12:04	สุนทร
	*คุณ พิกิต์พัชร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอิน ปกติ	12:09	สุนทร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ	12:12	สุนทร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 1-8 ปกติ	12:25	สุนทร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:54	สุนทร
	*คุณ พิกิต์พัชร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:08	สุนทร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:38	สุนทร
23-พ.ค.-22	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:50	สุนทร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:10	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:22	สุนทร
	*คุณ พิกิต์พัชร์ แจ้งงานติดตั้งท่อ Vent ในสถานีก๊าซ MRS โรงงาน Usha Siam นวนคร ร่วมกับผู้รับเหมาบริษัท EPE ตาม Permit 65-nv-cd-0071	10:34	สุนทร
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	10:37	สุนทร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เพรทกษา IDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:05	สุนทร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เรียงราก งานของ กปท.โครงการขุดวางท่อประปาท่อเหล็กขนาด 800 mm คู่ขนานแนวท่อก๊าซ 12" (ฝั่งเรียงรากท่อเข้าบ้านนวนคร) ตาม Permit 65-nv-cd-0468 นอกนัมปกติ	11:06	สุนทร
	*คุณ เอลิม แจ้งพบเหตุแนว 1 ตัวน่าจะมีความน่ามาปล่อย หนีเข้ารูถังสถานี BV#10 (NGD) ดอนไม้แจ้ง รปท. PTT ให้ช่วยดู และเข้าจับได้ เนื่องจากก่อนหน้ามี ผู้ที่อาศัยอยู่ข้างสถานีแจ้งผ่าน รปท. PTT จะขอเข้าไปจับแนว	11:10	สุนทร
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	11:17	สุนทร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	11:26	สุนทร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, วัด % Gas HV001B ได้ 0.2% LEL	11:40	สุนทร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB งานโครงการปรับปรุงรั้วเขตประกอบไกรสร 3 Road C2 ของทาง Gusco LKB ไม่มีผลกระทบบ นกนัมปกติ	11:42	สุนทร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 14-9 เขตสงขลา ปกติ	11:49	สุนทร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเพรทกษา งานบันทึกเส้น Wn ยังไม่เรียบร้อยแปลง A02		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	บ. CPE FOOD นอกนัมปกติ	11:58	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:58	สุนทร
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	12:07	สุนทร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 1-8 ปกติ	12:27	สุนทร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ	13:25	สุนทร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเพรทกษา WES มีงาน Verify หาแนวท่อก๊าซโดยการ Waterjet แนวท่อก๊าซ 110/63 มม. บริเวณถนน HW3574 ข้าง บ. Thai Summit และ บ. Suzuki ใกล้เคียง		
	วาล์ว 137, 133 เพื่อเตรียมงานวางสาย Fiber Optic ของนิคม ตาม Permit 65-wes-ex-0270 นอกนัมปกติ	13:53	สุนทร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	13:58	สุนทร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:59	สุนทร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	15:13	สุนทร
24-พ.ค.-22	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:39	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:05	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:11	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:24	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:29	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ		
	วัด % Gas HV001B ได้ 0.1 % LEL	10:29	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:33	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB งานโครงการปรับปรุงรั้วเขตประกอบไกรสร 3 Road C2 ของทาง Gusco LKB ไม่มีผลกระทบบ นอกนัมปกติ	10:36	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เพรทกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:54	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเพรทกษา WES แจ้งต่อเนื่องงาน Verify หาแนวท่อก๊าซโดยการ waterjet แนวท่อก๊าซ HDPE 110/63MM บริเวณถนน HW3574 ข้าง บ. Thai Summit และ บ. Suzuki ใกล้โอวาส no.137, 133 เพื่อเตรียมงานวางสาย Fiber Optic ของนิคม		
	Permit 65-WES-EX-0270	11:16	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ เพรทกษา งานบันทึกเส้น Wn เปรียบร้อย จุดเชื่อมปกติ	11:17	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	11:28	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:38	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PM ระบบ SCADA ที่ OTS-RST	11:41	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
24-พ.ค.-22	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:52	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:52	สิทธิกร
	*คุณ พัทธภัทร แจ้งเริ่มงานติดตั้ง Vent ในสถานีก๊าซ mrs ใช้งาน Daisiกันวนคร ร่วมกับผู้รับ		
	เหมากสิษฐ์ EPE permit 65-nvk-cd.0069	12:06	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:37	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ	14:15	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:18	สิทธิกร
	*คุณ พัทธภัทร แจ้งงานทำท่อ vent สถานีก๊าซ mrs ใช้งาน DAISIN nvk permit 65-nvk.cd.0069		
	เบล็อกออกไม่ให้สี และจะนำเข้ามาประกอบในวันศุกร์	14:39	สิทธิกร
	*คุณ นิธิชัย แจ้งงานแก้ไข No Data 3 Day ที่ Nikkei Nvk	14:41	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก งานของ กปภ.โครงการดูวางท่อระยะไป		
	ท่อเหล็กขนาด 800 mm.ดูขนานแนวท่อก๊าซ 12'(ฝั่งซ้ายจากท่อเข้าวนคร) ตาม Permit 65-nvk-		
	ex-0468 นอกนิคมปกติ	15:00	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานเข้า PM ระบบ SCADA ที่ OTS-RST	15:50	สิทธิกร
	*คุณ ศิริใจณ์ แจ้งเข้าตรวจสอบห้อง RTU ที่ PRS#2 BPO ร่วมกับคุณภานุวรรณ	16:22	สิทธิกร
25-พ.ค.-22	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 1 BPO	8:54	องอาจ
	*นพดลเข้า PRS # 3 LKB	10:11	องอาจ
	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ-ใหม่ปกติ	10:18	องอาจ
	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูซอย 4-14 ปกติ	10:19	องอาจ
	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดีปกติ	10:23	องอาจ
	*ประจักษ์เข้า PRS # 2 BPO	10:44	องอาจ
	*นพดลสำรวจแนวท่อสถานีกระบัง ซอลองเข้า OTS วัด%gas HV001B ได้ 0.0 %LEL	10:44	องอาจ
	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อโอโรโรเนะ บางปะอิน บางจากปกติ	10:58	องอาจ
	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมาราชปกติ	10:58	องอาจ
	*ประจักษ์สำรวจแนวท่อบางปูซอย 1-3 ปกติ	11:05	องอาจ
	*ศิวกรสำรวจแนวท่อวนครที่ รังสิตปกติ	11:37	องอาจ
	*เฉลิมสำรวจแนวท่อนิคมฯ แพรงกา ถนนแพรงกา คลองชุด TDC BV # 10 ปกติ	12:22	องอาจ
	*ภานุรักษ์ สำรวจแนวท่อเชียงราก งานของ กปภ.โครงการดูวางท่อระยะไปท่อเหล็กขนาด 800 mm.		
	ดูขนานแนวท่อก๊าซ 12'(ฝั่งซ้ายจากท่อเข้าวนคร) ตาม Permit 65-nvk-ex-0468 นอกนิคมปกติ	13:24	องอาจ
	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี สวอนปกติ	13:53	องอาจ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
26-พ.ค.-22	*จรัสแจ้งพว บ.SECOT ถ่ายรูป OTS PRS MRS แนวท่อ โยนใต้ทั้งหมด	9:27	องอาจ
	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือปกติ	9:58	องอาจ
	*นพดลเข้า PRS # 3 LKB	10:15	องอาจ
	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดีปกติ	10:21	องอาจ
	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูใหม่ปกติ	10:23	องอาจ
	*เฉลิมสำรวจแนวท่อถนนแพรงกา คลองชุด TDC BV # 10 ปกติ	10:41	องอาจ
	*นพดลสำรวจแนวท่อสถานีกระบัง ซอลองเข้า OTS วัด%gas HV001B ได้ 0.0 %LEL	10:43	องอาจ
	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อถนนราชฯ ต่อไปสถานีงาน Verify หาแนวท่อก๊าซโดยการ waterjet ตรงข้าม		
	รัง.AAMแนวท่อก๊าซHDPE110 บ่อวาล์ว no.204เพื่อเตรียมงานวางสายFiber Opticของนิคม		
	Permit 65-WES-EX-0270(ต่อไปยังนิคมฯตัวใหม่)	10:54	องอาจ
	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อโรโรเนะ บางปะอิน บางจากปกติ	10:57	องอาจ
	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 1 BPO	11:16	องอาจ
	*เฉลิมสำรวจแนวท่อนิคมฯ แพรงกา ปกติ	11:35	องอาจ
	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูปกติ	*	องอาจ
	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี สวอนปกติ	13:41	องอาจ
	*โชติณรินทร์ PM/OTS-RKN # 2	13:46	องอาจ
	*ภานุรักษ์ สำรวจแนวท่อเชียงราก งานของ กปภ.โครงการดูวางท่อระยะไปท่อเหล็กขนาด 800 mm.		
	ดูขนานแนวท่อก๊าซ 12'(ฝั่งซ้ายจากท่อเข้าวนคร) ตาม Permit 65-nvk-ex-0468 นอกนิคมปกติ	14:29	องอาจ
27-พ.ค.-22	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเข้าเก็บงานที่ OTS-ROJ#2และเข้า PM ที่ PRS#5		สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:02	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:43	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าเปลี่ยน UPS ที่ PRS#1	10:00	สิทธิกร
	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเปลี่ยนชุดถดถดที่ OTS-ROJ#2	9:45	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่นิคม ปกติ	10:09	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจักษ์ ปกติ	10:22	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจักษ์ ปกติ	10:28	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานเข้าเปลี่ยน UPS ที่ PRS#1,เมื่องานติดตั้งชุด Control แอร์ที่	10:28	สิทธิกร
	*คุณ ศิริใจณ์ แจ้งเข้า PRS#2 เพื่อตรวจสอบถังดับเพลิง	10:30	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจักษ์ ปกติ		
	วัด%gas HV001B ได้ 0.0 %LEL	10:44	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯสถานีกระบัง เส้น OTS-LKB งานโครงการปรับปรุง		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
27-พ.ค.-22	เขตประกอบโรงเสริม 3 Road C2 ของทาง Gusco LKB ไม่มีผลกระทบ นอกเหนือปกติ	10:47	สิทธิกร
	*คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:04	สิทธิกร
	*คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อที่นิคมฯ แพรกษา ปกติ	11:22	สิทธิกร
	*คุณ อภิรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่นิคมฯ เขมราฐ WES ปกติ	11:38	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่นิคมฯ นวนคร พื้นที่นิคมฯ ปกติ	11:45	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่นิคมฯ เจริญ ปกติ	12:09	สิทธิกร
	*คุณ พัทธกร แจ้งส่งงานทำท่อ vent สถานีก๊าซ mrs โรงงาน DAISIN nvk permit 65.nvk.cd.0069		
	หลังจากเอาออกไปทำสี และนำมาประกอบเข้าใหม่		
	*คุณ นิธิชัย แจ้งงาน PM สถานี และงาน Up Load Firmware ที่ Honda mrs@1.2	12:12	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น บึงประอิน ปกติ	13:07	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น รังสิต ปกติ	13:28	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานติดตั้งชุด Control แอร์ที่ PRS#1	13:41	สิทธิกร
28-พ.ค.-22	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่นิคมฯ บางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:48	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น รังสิต ปกติ	14:02	สิทธิกร
	*คุณ โชติธริทธิ์ แจ้งถอดส่วpvcจุดตัดจากเศษsulphur งาน PM prs5	14:03	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น บางจาก ปกติ	14:38	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่นิคมฯ บางปู ปกติ	14:41	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น เชียงราก ของ กป. โรงการตรวจท่อประปา		
	ท่อเหล็กขนาด 800 mm.คู่ขนานแนวท่อที่เส้น เชียงราก ของ กป. โรงการตรวจท่อประปา ex-0468 นอกเหนือปกติ	14:47	สิทธิกร
	*คุณจรัส แจ้งเข้า PM PRS#1 BPO	10:09	ภูรินทร์
	*OTS NVK alarm pressure outlet low แจ้งคุณพัทกรพัชรภาพ	10:16	ภูรินทร์
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:27	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล Survey แนวท่อที่นิคมอุตสาหกรรม SWAN - OTS BPL งานชุดปั๊มไอน้ำไฟฟ้า		
29-พ.ค.-22	ของทาง กฟน. 1 ต้นบริเวณสี่แยก Soi 4 ไม่มีผลกระทบเนื่องจากอยู่คนละฝั่งกับแนวท่อที่เส้น MTH ปกติ	11:01	ภูรินทร์
	*คุณพัทกรพัชร ทำการสำรวจแนวท่อที่นิคมฯ นวนคร ปกติ	11:17	ภูรินทร์
	* คุณฤชดาแจ้งงานต่อเชื่อมงานVeriflowแนวท่อที่ โรงการwaterjet ข้างโรงไฟฟ้า Gulf. แนวท่อที่เส้น Steelpipe 8" และHDEE225 ปกติแล้ว no.M104.M105เพื่อเตรียมงานวางสายFiber Optic Permit 65-WES-EX-0270(ต่อใบอนุญาตชั่วคราว)		
	*คุณ พลวัตร Survey ในนิคมBPO มีงานรับพื้นลอกพื้นถนนเดิมเพื่อทำถนนคอนกรีตที่	11:29	ภูรินทร์
	ซอย4B หน้าทางเข้าบริษัท Bangkok Mc ไม่มีผลกระทบ จุดอื่นปกติครับ	11:46	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
28-พ.ค.-22	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	12:07	ภูรินทร์
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:31	ภูรินทร์
	*คุณพัทกรพัชร ทำการสำรวจแนวท่อที่นิคมฯ บางกะปิ ปกติ	12:57	ภูรินทร์
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่โรงฯ แจ้งเริ่มงานโครงการชุดซ่อมผิวถนนหลังแนวท่อที่เส้นนิคมฯDและE Permit.65.roj.ex.0470 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ		
	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสถานีก๊าซประจำวัน OTS BV#10 BPO	13:13	ภูรินทร์
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	13:23	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสถานีประจำวัน ปกติ	13:39	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสถานีประจำวัน ปกติ	13:55	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสถานีประจำวัน OTS-LKB วัด%gas HV001B ได้ 0.0 %LEL และ ทำการสำรวจแนวท่อที่นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB งานโครงการปรับปรุง เขตประกอบโรงเสริม 3 Road C2 ของทาง Gusco LKB ไม่มีผลกระทบ		
	นอกเหนือปกติ	14:08	ภูรินทร์
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อที่นิคมฯ แพรกษา ปกติ	14:19	ภูรินทร์
	*คุณพัทกรพัชร ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น รังสิต ปกติ	14:35	ภูรินทร์
29-พ.ค.-22	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น เชียงราก งานต่อเนื่อง กป. โรงการตรวจท่อประปาท่อเหล็กขนาด800mm.คู่ขนานแนวท่อที่เส้น12"(ฝั่งเชียงรากท่อเข้าจำนวนคร) permit 65.nvk.ex.0468 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	15:13	ภูรินทร์
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ	15:59	ภูรินทร์
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:59	ภูรินทร์
	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	10:09	ภูรินทร์
	*คุณพัทกรพัชร ทำการสำรวจแนวท่อที่นิคมฯ นวนคร ปกติ	10:11	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสถานีประจำวัน ปกติ	10:18	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสถานีประจำวัน ปกติ		
	วัด%gas HV001B ได้ 0.1 %LEL	10:52	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:54	ภูรินทร์
	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:59	ภูรินทร์
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่โรงฯ แจ้งเริ่มงานต่อเชื่อมโครงการชุดซ่อมผิวถนนหลังแนวท่อที่เส้นนิคมฯDและE Permit.65.roj.ex.0470 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:12	ภูรินทร์
30-พ.ค.-22	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น บางปู ปกติ	11:15	ภูรินทร์
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่นิคมฯเขมราฐ WES ปกติ	11:27	ภูรินทร์
	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสถานีก๊าซประจำวัน OTS BV#10 BPO	11:46	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ว/ด/ป	ผู้ปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
29-พ.ค.-22	รายงานการปฏิบัติงาน			
	*คุณ พลวัฒน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ		11:59	วินทร์
	*คุณ พัทธภัทร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ		12:11	วินทร์
	*คุณ พลวัฒน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางขุนเทียน ปกติ		12:15	วินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ		13:42	วินทร์
	*คุณ พลวัฒน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯ เพชรเกษม ปกติ		13:42	วินทร์
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		14:05	วินทร์
	*คุณ พัทธภัทร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ		14:14	วินทร์
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ยังค้าง งานต่อเนื่อง กป.ป. โครงการดูวงท่อประปาท่อ			
	เหล็กขนาด800mm,คู่ขนานแนวท่อก๊าซ12'(ฝั่งเรียงจากท่อขาเข้าวนคร) permit.65.nvk.ex.0468			
30-พ.ค.-22	จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ			
	15:04			วินทร์
	*คุณ โชติณรินทร์ เข้าปรับแรงดัน outlet ots RST กับเปลี่ยนชุดลง			
	*คุณ โชติณรินทร์ เข้าปรับแรงดัน outlet ots NVK			
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางขุนเทียน ปกติ			
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ			
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ			
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ			
	วัด%gas HV001B ได้ 0.1 %LEL			
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS # 1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ			
30-พ.ค.-22	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ			
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ เหมราช พื้นที่ในนิคม ปกติ			
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ			
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ			
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯ เพชรเกษม ปกติ			
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS # 2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ			
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปะอิน ปกติ			
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ			
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ			
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ			
31-พ.ค.-22	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ			
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS WES วัดค่ามัลติ			



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ว/ด/ป	ผู้ปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
30-พ.ค.-22	รายงานการปฏิบัติงาน			
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		14:53	วินทร์
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ยังค้าง งานต่อเนื่อง กป.ป. โครงการดูวงท่อประปาท่อ			
	เหล็กขนาด800mm,คู่ขนานแนวท่อก๊าซ12'(ฝั่งเรียงจากท่อขาเข้าวนคร) permit.65.nvk.ex.0468			
	จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ			
	15:32			วินทร์
	*คุณ ประชาธิ์ แจ้งประสานงาน บ.ส.โครงการโยธา จัดทำแผนผังแนวท่อก๊าซเพื่อสำรวจแนวท่อ รงรับ			
	งานนำสายไฟให้ออกมาติดตั้งของการไฟฟ้า เส้น ถ.สุขุมวิท			
	22:23			สุเมธ
	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าทำการจดมิเตอร์ติดต่อดัชนีล่าสุด บ. thai kiwa และทำการปิดวาล์วภายใน			
31-พ.ค.-22	สถานีก๊าซ MRS			
	9:18			วินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งปิดวาล์ว Service U.Thai KIWA เลขที่ 169			
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางขุนเทียน ปกติ			
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปะอิน ปกติ			
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ			
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ			
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS # 2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ			
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ			
	*คุณ มัลลิกะ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS NVK			
31-พ.ค.-22	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ			
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ			
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS # 1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ			
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ			
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ			
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯ เพชรเกษม ปกติ			
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ เหมราช WES ปกติ			
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปะอิน พื้นที่ในนิคม ปกติ			
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ			
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯ เพชรเกษม ปกติ			
31-พ.ค.-22	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ			
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปะอิน ปกติ			
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ			
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ			
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ			
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯ เพชรเกษม ปกติ			
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ เหมราช WES ปกติ			
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปะอิน พื้นที่ในนิคม ปกติ			
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ			
	วัด%gas HV001B ได้ 0.2 %LEL			
31-พ.ค.-22	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางกะปิ เส้น OTS-LKB ปกติ			
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS WES วัดค่ามัลติ			



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายละเอียดปฏิบัติงาน	ผู้ปฏิบัติงาน
1-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ สิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:31 สิวกร
	อื่นๆ	*คุณ นิติชัย แจ้งว่าติดตั้ง Pump น้ำปะปาที่ OTS-NVK	11:34 สิวกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	11:36 สิวกร
	PM	*คุณ ศิริวิจน์ ทำการนำตัวยอดการเข้าก๊าซที่ สถานี OTS-LKB	12:09 สิวกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:35 สิวกร
	Survey	*คุณ สิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะติ พื้นที่ในนิคม ปกติ	14:05 สิวกร
	อื่นๆ	*คุณ อดิเรกพร แจ้งเรื่องanacental foodแจ้งalarm,gasที่สถานีตรวจไม่พบ%gasแต่เครื่อง โรงงานalarm ตอนนี้อยู่ใกล้อุปกรณ์งานlockup ปกติ0%gas,ตรวจสอบแล้วระบบusen sor เสียตอนนี้อยู่เครื่องรอส่งซ่อม	14:24 สิวกร
2-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เสียงรภา บางจาก บางปะอิน ปกติ	14:39 สิวกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโจ่งปะ ปกติ	15:57 สิวกร
	อื่นๆ	*เวลา 16:30 น. เริ่มแยกกิจกรรมเชติ หน่วยที่ 3 เริ่มทยอยเพิ่ม Feed เป็น Normal Mode (Low CO2) คุณภาพก๊าซจะวันออก WI เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในรอบ 1310-1330 Btu/scf	
	 From PTT Shipper	19:21 สิวกร
	Permit.	คุณ เฉลิม แจ้งงานซ่อมท่อประปาซอย 5C หน้า 1.ไทยโมเตจ ตาม Permit 65-BPO-EX-038	9:10 สุมร
	PM	*คุณ อดิเรกพร แจ้งวันนี้มีแผนถอด Turbine Run A OTS-RSTส่ง Cal.	9:19 สุมร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพร่กษา ปกติ	9:46 สุมร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:51 สุมร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	9:58 สุมร
	Survey	*คุณ ธนสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางใหม่ ปกติ	10:02 สุมร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB, วัด % Gas HV001B ได้ 0.0 %LEL	
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:16 สุมร
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:16 สุมร
	Survey	*คุณ สิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:17 สุมร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:20 สุมร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:20 สุมร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ข.9-14 เขตส่งออก, TDC Steel ปกติ	10:31 สุมร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:54 สุมร
	Permit.	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งแจ้งงาน Verify ท่อก๊าซ โดยการ Water Jet บริเวณแนวท่อก๊าซ 160 มม. ถนนE11 ใกล้โอร่าจ 173 เพื่อเตรียมงานวางสาย Fiber Optic ของนิคม ตาม Permit	

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		65-WES-EX-0271	11:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิชาติ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit 65-WES-EX-0271 นอกพื้นที่	11:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 1-8 มีงานตาม Permit 65-BPO-EX-0398 นอกพื้นที่	11:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครพนม	11:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแยก ปกติ	13:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	14:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก ปกติ	15:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เชียงราก ปกติ	15:16	สุเมธ
	Permit	คุณ เอลิม แจ้งงานซ่อมประปา ได้ทำการปิดน้ำซ่อมรั่วอาทิตย์ Permit 65-BPO-EX-0398	15:20	สุเมธ
3-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯ แพรกษา ปกติ	9:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 6-14, เขตส่งออก ปกติ	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ		
		วัด%gas HV001B ได้ 4.9 %LEL	10:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	11:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครพนม พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ดำรงแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้น.TDCSTEEL ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	12:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 1-5 ปกติ	12:45	สิทธิกร

รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
3-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	13:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแยก ปกติ	14:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	14:16	สิทธิกร
4-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS NVK เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 6-14, เขตส่งออก ปกติ	10:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	10:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	10:27	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	11:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	11:18	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ กฤษดา แจ้งงานต่อเนืองงานVerifyหาแนวท่อก๊าซ โดยการwaterjet ข้างโรงงาน Fuseasahi แนวท่อก๊าซ Steelpipe 8' & HDPE225 10วาล์ว no.M104,M105เพื่อเตรียมงานวางสายFiber Opticของนิคม		
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ดำรงแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้น.TDCSTEEL ปกติ	11:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS ROJ 1, 2, PRS 5 ROJ เข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครพนม พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 1-5 ปกติ	11:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 1-5 ปกติ	11:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯ แพรกษา ปกติ	12:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ		
		วัด%gas HV001B ได้ 6.0 %LEL	13:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	13:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	14:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแยก ปกติ	14:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	14:19	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
5-มิ.ย.-22	อื่นๆ	*เวลา 07:17 น. คุณภาพก๊าซ Onshore East Swing โดยค่า WI Swing จาก 1340 เป็น 1348 BU/sc/นาน 30 นาที สานต่อจากคุณภาพก๊าซ Sale Gas GSP2,GSP3 ทอยยเพิ่มสูงขึ้นและมีการ Injel C2+ เข้าระบบเพิ่มจาก 6.0 เป็น 7.8 Mol% (จากการเริ่มทอย Restart process GSP2 Feed gas ที่ระบบ) คาดการณ์ว่าคุณภาพก๊าซดังกล่าวเดินทางวันที่ 5 มิ.ย.65 ถึง พ.ล. GT1 เวลา 10:00 น. พ.ล KCE เวลา 15:00 น. พ.ล WN CC4 เวลา 18:30 น., พ.ล GSRG เวลา 19:30 น. วันที่ 6 มิ.ย.65 ถึง พ.ล WN CC4 เวลา 06:00 น., NR MRS เวลา 11:00 น.และ RA6 เวลา 19:00 น.....From PTT Shipper	8:23	สุเมธ
	Permit	*คุณ เอลิม แจ้งงานซ่อมท่อประปาซอย SC หน้า บ.ไทยเอย่ง ตาม Permit 65-BPO-EX-03	9:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, วัด % Gas BV001B ได้ 2%LEL		
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ ปกติ	10:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ	10:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ	10:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	10:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานเดินดินข้างบริษัท Preformedline และงานย้ายสายไฟ บริเวณบริษัท Thai Meiji ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ ส่วนที่เส้น OTS LKB ปกติ		
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ	11:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	11:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ	11:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ	11:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ	11:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช ปกติ	11:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	12:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ		
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ	12:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ	12:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ	13:47	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:20	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ทัศนวิมล แจ้งวันนี้มีแผนพา Secot เข้าค่ายรูป OTS, PRS ทำรายงานสั่งเฝ้าระวัง		
6-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะติใหม่ ปกติ	9:21	สุเมธ
	Permit	*คุณ เอลิม แจ้ง บ.พิมลมาศ เข้าตัดหญ้าที่ PRS#10, Permit 65-bpo-h-0491	9:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ เอลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	10:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ ปกติ	10:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	10:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, วัด % Gas BV001B ได้ 1 %LEL	10:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ ปกติ	11:07	สุเมธ
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเริ่มงานติดตั้ง Vent ในสถานีก๊าซ MRS. โรงงาน Fujikura(N2) นวนคร ร่วมกับ ผ.ม. EPE ตาม Permit 65-nv-cd-0075	11:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	11:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-ROJ#1-2, PRS#5	11:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ	11:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ	11:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ	12:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ	12:13	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บ.พิมลมาศ เข้าตัดหญ้าที่ PRS#2, Permit 65-bpo-h-0491	12:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ	13:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	13:52	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บ.พิมลมาศ เข้าตัดหญ้าที่ PRS#1, Permit 65-bpo-h-0491	14:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ	14:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เชิงมรกต บางจาก ปกติ	15:33	สุเมธ
	Alarm SCADA	* OTS-RST alarm PCV-001A status close แจ้งคุณธีระศักดิ์รับทราบเข้าตรวจสอบ	21:59	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	* คุณธีระศักดิ์แจ้งเข้าตรวจสอบแก๊ส OTS-RST alarm PCV-001A status close ปกติ	22:50	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
7-มิ.ย.-22	Permit	*คุณ นพดล แจ้ง บ.พิมลมมาศ เข้าตัดหญ้าที่ OTS-LKB, Permit 65-lkb-ht-0492	9:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB, วัด % Gas BV001B ได้ 0.0 %LEL		
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน ปกติ	9:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	9:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน ปกติ	10:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน ปกติ	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอิน ปกติ	10:25	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้ง บ.พิมลมมาศ เข้าตัดหญ้าที่ PRS#3, Permit 65-lkb-ht-0492	10:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB มีงานตาม Permit 65-lkb-ht-0492 นอกนั้นปกติ	10:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเดช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ ไชยวัฒน์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-ROU#1-2, PRS#5	11:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ เอลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอิน ปกติ	11:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เหมราช TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิติชัย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BKD	11:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ ไชยวัฒน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ	12:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิติชัย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#4, 3G Modem	12:55	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ นิติชัย แจ้งอุปกรณ์ 3G Modem ที่ PRS#4 น่าจะเสีย พุ่งขึ้นคุณ ศิริวิจน์ จะเข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง		
	Permit	*คุณ นพดล แจ้ง บ.พิมลมมาศ เข้าตัดหญ้าที่ OTS-BPL, Permit 65-bpl-ht-0493	13:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	13:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ	13:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL มีงานตาม Permit 65-bpl-ht-0493, เส้น M-Thai ปกติ	13:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิติชัย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-NVK, เปลี่ยนถุงลม Windsack	13:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:47	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
8-มิ.ย.-22	อื่นๆ	*คุณ ศุภิชะ แจ้งว่ามีงานค้างอยู่ที่ OTS, PRS พื้นที่โซนใต้ทั้งหมด	8:24	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ เอลิม แจ้งตรวจสอบงานซ่อมท่อประปา หน้าทางเข้า บ.GS Battery ห่างจากแนวท่อประปา 12 ม. ไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อส่งก๊าซ		
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	9:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน ปกติ	10:22	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานย้ายเสาไฟฟ้าที่ตรงทางเข้าออก บ.ลิโทย ช.11B ร่วมกับ Gusco, Getgo	10:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเดช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ เอลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB, วัด % Gas BV001B ได้ 0.2 %LEL	10:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอิน มีประสานงานที่แจ้ง นอกนั้นปกติ	11:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เหมราช TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	11:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช ปกติ	11:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอิน ปกติ	11:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ	12:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-NVK	12:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	14:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก รังสิต ปกติ	14:08	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ พตติง เข้าร่วมตรวจสอบแนว Line Marking งานตกเริ่มเพื่อทำฐานรอง Support ท่อดับเพลิงและทำกำแพงกันดินที่ บ.Siam Chemical ก่อนเริ่มปฏิบัติงานของผู้มาพรั้งนี้	14:51	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ศิริวิจน์ เข้า PRS#4 เปลี่ยนอุปกรณ์หัดแทน Router ที่เสีย ตอนนี้ใช้งานได้ปกติแล้ว	16:00	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ศิริวิจน์ เข้า OTS-ROU#1 ปลดสายสัญญาณ PT-001B, TT-001B เพื่อเตรียมงานถอด Turbine Run B	17:00	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
9-มิ.ย.-22	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งขึ้นน้ำถังเข้าถังแอร์ที่ OTS-RST,OTS-NVK PRS#4,OTS-BKD	9:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	9:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิริ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ		
		วัด%gas HV001B ได้ 0.1 %LEL	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิริ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิชาติ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอิน WES ปกติ	10:51	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเริ่มงานติดตั้งท่อ Vent ในสถานีก๊าซ mrs โรงงาน SSI SURFACEหน่วยคร		
		ร่วมกับผู้รับเหมาบริษัท EPE permit 65.nvk.cd.0074	11:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แฟรงก์ษา คดองชุด,BV#10,เส้นDTCSTEEL ปกติ	11:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิริ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแฟรงก์ษา ปกติ	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิริ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะ ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงงาน ปกติ	12:42	สิทธิกร
	PM	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้ง ตั้งค่าpv1s1A+2ndAจุดต้นจากเศษsulphurและแก๊วโดยayground+สายcpข้างท่อที่ skyfood		
	PM	*คุณ นิติชัย แจ้ง งานควบคุม เปลี่ยน EVC ที่ Toshiba consumer	12:43	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งควบคุมบางเบเปลี่ยนpressure gauge ตามdue calibrateที่SSI SURFACE หน่วยคร	12:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:25	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าร่วมตรวจสอบสถานะที่ใช้ก๊าซฯ ของลูกค้าที่ใช้บริการต่ออายุไป	13:32	สิทธิกร
		อนุญาตประจำปี บ. Lamson BPO	13:39	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิริ แจ้งประชุมงานวางท่อประปา 225 mm ถ M2 E4-E6 ของ Gusco BPO	13:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:50	สิทธิกร
	PM	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งควบคุม due calibration pressure gauges ที่ bbf	14:06	สิทธิกร
	PM	*คุณ อีรศักดิ์ แจ้งเปลี่ยน pressure gauge ครบ กำหนดการ calibration 3 year โรงงาน Majorite nvk		
			14:10	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
9-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:11	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานทำท่อ vent สถานีก๊าซ mrs โรงงาน SSI SURFACE nvk permit 65.nvk.cd.0074เหลือถอดออกไม่ให้สีก และจะนำเข้ามาประกอบอีกครั้งในรอบต่อไป	14:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราย ปกติ	15:42	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งขึ้นน้ำถังเข้าถังแอร์ที่ OTS-ROJ#1,2,PRS#5	8:59	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริวัชร แจ้งค่า Turbine Insex ที่ OTS-ROJ#2 ทั้งงานปกติแล้ว	9:45	สิทธิกร
	PM	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งควบคุม due วัดกลิ่น gas เส้นนิคม nvk ได้ 2 ppm	9:47	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งเข้าร่วมสังเกตการณ์ ต่ออายุสถานีที่ BRS Cannery.	9:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	9:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราย ปกติ	10:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิริ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิริ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:35	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งตรวจสอบอุปกรณ์ SSV003B ที่ OTS-ROJ#2	10:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ		
		วัด%gas HV001B ได้ 0.0 %LEL	10:45	สิทธิกร
	PM	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งควบคุมรอบ due evc ที่ ngv nvk2	10:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิชาติ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแฟรงก์ษา WES ปกติ	10:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	10:52	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อีรศักดิ์ แจ้งเริ่มงานติดตั้งท่อ Vent ในสถานีก๊าซ mrs โรงงาน Earth หน่วยคร ผู้รับเหมา		
		บริษัท EPE permit 65.NVK.CD.0076	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แฟรงก์ษา คดองชุด,BV#10,เส้นDTCSTEEL ปกติ	11:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิริ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะ ปกติ	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแฟรงก์ษา ปกติ	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:39	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้า PRS#1 เพื่อแก้ไขก่อนนำ จาก Safety Visit และตรวจสอบสถานะปัจจว.	13:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:51	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
10-มิ.ย.-22	Permit.	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งงานที่ vent สถานีก๊าซ mms โรงงาน Earth nvk permit 65.nvk.cd.0076 เหลือถอดออกปาวีส์ และจะนำเข้ามาประกอบอีกครั้งในภายหลัง		สัทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:59	สัทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ โฉนะ ปกติ	14:02	สัทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุพรรณ แจ้งเสร็จงานเข้า PRS#1 เพื่อแก้ไขก๊อมน้ำ จาก Safety Visit	14:47	สัทธิกร
	Permit.	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Water Jet Service Line TTP BPM เพื่องานวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย Permit No.65-BPM-EX-0250	14:50	สัทธิกร
		ดินแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย Permit No.65-BPM-EX-0250	20:49	องอาจ
11-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ จรัช แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:37	สัทธิกร
	Survey	*คุณ เติม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	9:43	สัทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-NVK เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:40	สัทธิกร
	Survey	*คุณ เติม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	10:14	สัทธิกร
	Survey	*คุณ จรัช แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:18	สัทธิกร
	Survey	*คุณ เติม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:19	สัทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เติงจาก ปกติ	10:27	สัทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:35	สัทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ เหนมราช WES ปกติ	10:37	สัทธิกร
	Survey	*คุณ จรัช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ ลาดกระบัง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ		
		มีงานทำกำแพง ส่งออก3ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	10:48	สัทธิกร
	Survey	*คุณ เติม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม คลองขุด BV#10 เส้น TDCSTEEL ปกติ	10:52	สัทธิกร
	Survey	*คุณ เติม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:53	สัทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:10	สัทธิกร
	Survey	*คุณ เติม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:26	สัทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-ROJ#1.2.PRS#5 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:40	สัทธิกร
	Survey	*คุณ จรัช แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:49	สัทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ นคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:54	สัทธิกร
	Survey	*คุณ เติม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯ เพชรเกษม ปกติ	12:13	สัทธิกร
	Survey	*คุณ จรัช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ M-Thai ปกติ	12:25	สัทธิกร
	Survey	*คุณ เติม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปะป ปกติ	12:57	สัทธิกร
	Survey	*คุณ จรัช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปะป ปกติ	13:00	สัทธิกร
	PM	*คุณ อดิรินทร์ แจ้งความ due calibration turbine +pressure gauges usha	14:07	สัทธิกร
	PM	*คุณ อดิรินทร์ แจ้งความ due calibration turbine+pressure gauges sumnitech	14:08	สัทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
11-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:10	
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ โฉนะ ปกติ	14:15	
	Alarm Scada	*สิ่ง Mobile OTS-BV#10 มีอาการขัดพารมัลย์ครั้ง คุณศิริจนแจ้งจะเข้าดูวีรจันทร์	18:05	สัทธิกร
	Permit.	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Water Jet Service Line TTP BPM เพื่องานวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย Permit No.65-BPM-EX-0250	20:41	องอาจ
12-มิ.ย.-22	อื่นๆ	*จรัชเข้า OTS-LKB	9:26	สัทธิกร
	อื่นๆ	*จรัชเข้า PRS # 3	9:27	สัทธิกร
	อื่นๆ	*เติมน้ำเข้า bv # 10	9:59	สัทธิกร
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางปะป ปกติ	10:15	สัทธิกร
	Alarm Scada	*OTS-BKD L. Dlow 552556	10:30	สัทธิกร
	Survey	*เติมน้ำสำรวจแนวท่อเพชรเกษม คลองขุดTDC BV # 10 ปกติ	10:52	สัทธิกร
	Survey	*วีรศักดิ์สำรวจแนวท่อชัยยะกร บางจาก ปกติ	10:42	สัทธิกร
	Survey	*จรัชสำรวจแนวท่อคลองกรุง ปกติ	*	สัทธิกร
	อื่นๆ	*เติมน้ำ PRS # 1	10:53	สัทธิกร
	Survey	*เติมน้ำสำรวจแนวท่อนิคมฯ เพชรเกษม ปกติ	11:28	สัทธิกร
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อมนคร ปกติ	11:30	สัทธิกร
	อื่นๆ	*เติมน้ำ PRS # 2	11:32	สัทธิกร
	อื่นๆ	*จรัชเข้า OTS-BPI	11:34	สัทธิกร
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเพชรเกษม ปกติ	11:41	สัทธิกร
	Alarm Scada	*แจ้งศิริจน UH Modem OTS-BKD	11:50	สัทธิกร
	Survey	*วีรศักดิ์สำรวจแนวบางปะอิน ปกติ	11:55	สัทธิกร
	Survey	*เติมน้ำสำรวจแนวท่อบางปะป ปกติ	12:24	สัทธิกร
	Survey	*จรัชสำรวจแนวท่อบางปะป สวอน ปกติ	12:29	สัทธิกร
	Alarm Scada	*ทีมงาน ผรม 08-0778-3892 UH แจ้งจอเข้าเปลี่ยน Modem OTS-BKD วันพรุ่งนี้เอง		
		จากห้องเข้าไปภาของและ ConFig ศิริจนรับทราบ		
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	12:54	สัทธิกร
	Survey	*วีรศักดิ์สำรวจแนวท่อโฉนปะป ปกติ	14:01	สัทธิกร
	Permit.	*คุณ เติม แจ้งงาน Water Jet Service Line TTP BPM เพื่องานวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายหน้าไนลิศิ Permit No.65-BPM-EX-0250	14:34	สัทธิกร
			20:37	องอาจ
13-มิ.ย.-22	Permit.	*คุณ เติม แจ้งงานตรวจสอบและแก้ไขะวังงานวางท่อประปาถนนM2 ทอเย4-E6 เขตส่งออก Permit65-BPO-EX-0399	9:07	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
13-มิ.ย.-22	อื่นๆ	*คุณ โยตินวิรินทร์ แจ้งเตรียมงานตัดต่อท่อvent ร่วมกับนาย synmtech ที่dis roj1	9:17	วินห์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่ประจำวัน ปกติ	10:18	วินห์
	Survey	*คุณ ธนาสิริพัทธ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอินใหม่ ปกติ	10:29	วินห์
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอินเหนือ ปกติ	10:30	วินห์
	Survey	*คุณ อภิเดชฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:30	วินห์
	Survey	*คุณ ธนาสิริพัทธ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่ประจำวัน ปกติ	10:31	วินห์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่ประจำวัน ปกติ		
		วัด%gas HV001B ได้ 0.2 %LEL	10:33	วินห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:38	วินห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	10:42	วินห์
	Permit	*คุณ โยตินวิรินทร์ แจ้งงาน Permit No.65-ROU-HT-0056 OTS#1 ROU	10:57	วินห์
	Permit	*คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งเริ่มงานติดตั้งท่อ Vent ในสถานีก๊าซ mrs โรงงาน Saku นวนคร		
		ผู้รับเหมาบริษัท EPE permit 65.NVK.CD.0077	10:59	วินห์
	Survey	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่ประจำวัน ปกติ	11:02	วินห์
	Survey	*คุณ ธนาสิริพัทธ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่ประจำวัน ปกติ	11:34	วินห์
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	11:39	วินห์
	Survey	*คุณ ธนาสิริพัทธ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะ ปกติ	11:43	วินห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:44	วินห์
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรงษา ปกติ	11:50	วินห์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ	11:54	วินห์
	อื่นๆ	*คุณสุริยะแจ้งเข้า RTU PRS#2 BPO เพื่อจับสัญญาณในสถานี	12:20	วินห์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:28	วินห์
	อื่นๆ	*คุณ โยตินวิรินทร์ แจ้งเข้า PRS 5 ROU วัดกลิ่น GAS	13:07	วินห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:32	วินห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:50	วินห์
	อื่นๆ	*คุณศิริโชคแจ้งเข้า Link L พร้อม L.UIH OTS BKD	14:00	วินห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:08	วินห์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:35	วินห์
	Survey	*คุณศิริโชคแจ้งเส้นเสร็จการแก้ไข Link L พร้อม L.UIH OTS BKD	14:45	วินห์
	อื่นๆ	*คุณสุริยะ แจ้งเข้า RTU OTS RST Calibrate pressure&Temp.	14:56	วินห์
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้ง ผู้รับเหมาเข้าตัดท่อน้ำ PRS 4 NVK	17:57	วินห์
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเสร็จงานที่ RTU OTS RST Calibrate pressure&Temp.	18:34	วินห์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ เอลิม แจ้ง ม.ย.TSV ผู้รับเหมาของการประปา ขุดทำบ่อ Sheet Pile ณ.แพรงษา KP.6+80 ตรงข้ามร้านมิ่งฟ้าส้ม ทำในถนนเลนในติดกับเกาะกลางถนน ได้แจ้งไปกรมโยธาธิการ ใกล้เคียง		
		เท้าฝั่งขวาเข้า	22:03	สุเมธ
14-มิ.ย.-22	Permit	*คุณ โยตินวิรินทร์ แจ้งงานตอนเนื่อง Permit No.65-ROU-HT-0056 OTS#1 ROU	8:35	วินห์
	อื่นๆ	*คุณวิโรจน์ เข้าตรวจความเรียบร้อย OTS NVK	8:49	วินห์
	Permit	*คุณ เอลิม แจ้งงานตรวจสอบและได้ระวังงานวางท่อประปาถนนM2 ซอยE4-E6 เขตคลองเตย		
		Permit65-BPO-EX-0399	9:12	วินห์
	Survey	*คุณ ธนาสิริพัทธ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะใหม่ ปกติ	10:06	วินห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:15	วินห์
	Survey	*คุณ ธนาสิริพัทธ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่ประจำวัน ปกติ	10:17	วินห์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่ประจำวัน ปกติ	10:20	วินห์
	Permit	*คุณ โยตินวิรินทร์ แจ้งงานติดตั้งเบรบบท่ovent labline plate	10:32	วินห์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่ประจำวัน ปกติ		
		วัด%gas HV001B ได้ 0.1 %LEL	10:33	วินห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	10:37	วินห์
	Survey	*คุณ อภิเดชฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:58	วินห์
	Survey	*คุณ ธนาสิริพัทธ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่ประจำวัน ปกติ	11:21	วินห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:33	วินห์
	Survey	*คุณ ธนาสิริพัทธ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะ มีงานตาม Permit65-BPO-EX-0399 บริเวณดิน ปกติ	11:35	วินห์
	Survey	*คุณ ธนาสิริพัทธ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะเหนือ ปกติ	11:55	วินห์
	Survey	*คุณ ธนาสิริพัทธ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่ประจำวัน ปกติ	12:14	วินห์
	Survey	*คุณ ธนาสิริพัทธ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	12:19	วินห์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	12:23	วินห์
	Survey	*คุณ ธนาสิริพัทธ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรงษา ปกติ	12:36	วินห์
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าทำ PM Cal pressure , Temp OTS-LKB	12:57	วินห์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:15	วินห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:24	วินห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:41	วินห์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ	14:10	วินห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:15	วินห์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
14-มิ.ย.-22	Permit	*คุณ ทัศนวิทย์ แจ้งเลิกงานต่อเนื่อง Permit No.65-ROU-HT-0056 OTS#1 ROJ ดำเนินการต่อวันถัดไป	16:15	ภูรินทร์
	PM	*คุณสุวิริยะ แจ้งแจ้งเสร็จงาน PM Cal pressure , Temp OTS-LKB	17:56	ภูรินทร์
	Permit	*คุณเฉลิม แจ้งงาน Water Jet ท่อก๊าซเข้า บ. Thai Numsin ตาม Permit 65-bom-ex-0250	21:01	สุเมธ
15-มิ.ย.-22	Permit	*คุณ ทัศนวิทย์ แจ้งงานต่อเนื่อง Permit No.65-ROU-HT-0056 OTS#1 ROJ	8:25	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสุวิริยะ แจ้งเข้าตัดยอด OTS-NZ	8:45	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตรวจสอบและเผื่อระวังงานวางท่อประปาถนนM2 ซอยE4-E6 เขตส่งออก Permit65-BPO-EX-0399	9:11	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริจิราณี แจ้งเข้าตัดยอด OTS-BV#10 BPO	9:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิริห์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่นิคมฯเพรทกษา ปกติ	10:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่นิคมฯ ปกติ	10:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ประชาวีร์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:27	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริจิราณี แจ้งเข้าตัดยอด OTS-BPL	10:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิริห์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล HV001B ได้ 0.3 %LEL	10:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ		
	Survey	*คุณ ประชาวีร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO คลองขุด เพรทกษา มีงานปักเสาไฟฟ้าของ กฟน. และ SSUT อยู่คนละฝั่งกับแนวท่อก๊าซฯ ไม่มีผลกระทบ บริเวณปากซอยเพรทกษา 14 (ทางเข้าด้านหลังนิคมบางปู) นอกนี้ปกติ	10:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิริห์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานตาม Permit65-BPO-EX-0399 บริเวณเส้น ปกติ		
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงจระ ปกติ	11:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ประชาวีร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ มีงานขุดลอกทาง Gutter หน้าบ. New Sound ขุดอยู่ในรางและไม่ลึกกว่าระดับความลึกของถังวางเดิม ห่างแนวท่อ (อยู่ในถนน)ประมาณ 2.5 เมตร ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซฯ นอกนั้น ปกติ	11:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ประชาวีร์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น TDCSTEEL ปกติ	11:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิริห์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้นบางปูใหม่ ปกติ	11:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนวด พื้นที่นิคมฯ ปกติ	11:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:59	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
15-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ ธนาสิริห์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	12:26	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริจิราณี แจ้งเข้าตัดยอด OTS-LKB	12:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้นบางปูอิน ปกติ	13:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก ปกติ เชิญจากประสานงาน กปท. เตรียมพื้นที่ทำboring jacking โครงการต่อเชื่อมรางท่อ800mm.ที่ดำเนินการวางไปแล้วก่อนหน้าบางส่วน	15:21	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเลิกงานต่อเนื่อง Permit No.65-ROU-HT-0056 OTS#1 ROJ		
	Permit	*คุณ ธนาสิริห์ แจ้งงาน Water Jet Service Line Fuji Seal ตาม Permit 65-bpm-ex-0250	15:39	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*เวลา 20:15 น. (PTTLNG แจ้งประกาศซ้อมแผนฉุกเฉิน) เกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่สถานีก๊าซ LMPT1 ส่งผลให้ Flow ลดลงจาก 1200 เป็น 0 MMscfd อยู่ระหว่างหาสาเหตุ โดยผลกระทบเบื้องต้น PTT Shipperประสานงาน NCC ลด Load โรงไฟฟ้า EGAT/IPP ทั้งหมด ลด Load SPP จาก 1200 เหลือ 600 MMscfd กลุ่มลูกค้า IND ไม่ได้รับผลกระทบ From PTT Shipper แจ้งคุณ กนกวรรณ ให้รับทราบแล้ว	21:01	สุเมธ
	Emergency Drill	*[PTTLNG แจ้งประกาศซ้อมแผนฉุกเฉิน LMPT1 Shutdown] Update คุณภาพก๊าซโดยค่า WI เปลี่ยนแปลงจาก 1330 เป็น 1240Btu/scf คาดการณ์คุณภาพก๊าซ Offspec เดินทางถึงวันที่ 16 มิ.ย. 65 รพ. BPK เวลา 3:00 น. รพ. GSRC เวลา 8:00 น. รพ. WN CC4 วันที่ 17 มิ.ย.65 เวลา 23:00 น. และ RA6 วันที่ 18 มิ.ย.65 เวลา 5:00 น. From PTT Shipper	21:11	สุเมธ
	Emergency Drill	*[Update PTTLNG แจ้งประกาศซ้อมแผนฉุกเฉิน LMPT1 Shutdown] NCC แจ้งสลับการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจากก๊าซเป็นน้ำมัน โดย Start โรงไฟฟ้า GPSC,GSRC,GNS,GPG,Glow IPP,GUT,EPEC และ RPCL ทดแทน ... From PTT Shipper	21:45	สุเมธ
	Emergency Drill	*[PTTLNG แจ้งประกาศซ้อมแผนฉุกเฉิน LMPT1 Shutdown] เวลา 21:30น. ประกาศเสร็จสิ้นการซ้อมแผนฉุกเฉิน เหตุเพลิงไหม้ ที่สถานีก๊าซ LMPT1 สาเหตุเกิดจาก Gas Leak ที่ Metering D-E และมีมีการทำงานเชื่อมท่อ Interconnection Pipe บริเวณนั้น ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ ... From PTT Shipper	22:07	สุเมธ
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานต่อเนื่อง Permit No.65-ROU-HT-0056 OTS#1 ROJ	8:48	ภูรินทร์
16-มิ.ย.-22	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตรวจสอบและเผื่อระวังงานวางท่อประปาถนนM2 ซอยE4-E6 เขตส่งออก Permit65-BPO-EX-0399	9:14	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
16-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:58	ภูินท์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:18	ภูินท์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:20	ภูินท์
	Permit	*คุณ สีหะพัทธ์ แจ้งเริ่มงานติดตั้งท่อ Vent ในสถานีก๊าซ mrs โรงงาน Huge koff นวนคร		
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง EPE permit 65.NVK.CD.0078	10:30	ภูินท์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ		
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:32	ภูินท์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:44	ภูินท์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู Soi6-14,เขตส่งออก ปกติ		
	Survey	*นางนตนา Permit65-BPO-EX-0399	10:46	ภูินท์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:48	ภูินท์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	11:17	ภูินท์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:28	ภูินท์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	11:38	ภูินท์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:38	ภูินท์
	Survey	*คุณ อภิชาษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:46	ภูินท์
	อื่นๆ	*คุณ อภิชาษฐ์ แจ้งเข้า OTS WES ถ่ายรูปตรวจสอบแล้วดีแล้ว	11:57	ภูินท์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่มีงานวางท่อเข้าไปในซอย เขตบางนาปู 94 (Rama & TTDF) ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกจากนั้น ปกติ		
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi#-5 ปกติ	12:06	ภูินท์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯเพชรเกษม ปกติ	12:32	ภูินท์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:58	ภูินท์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:11	ภูินท์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล พาผู้รับเหมา บริษัทsynmechเข้าวัดขนาดท่อOTS ROJ2 เพื่อคำนวณ ปริมาณสีที่จะใช้ในงานโครงการทำสถานีก๊าซ	13:41	ภูินท์
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งแจ้งเสร็จงาน Permit No.65-ROJ-HT-0056 OTS#1 ROJ	13:45	ภูินท์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	14:05	ภูินท์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รัชสิริ ปกติ	14:06	ภูินท์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เข้มจาก ปกติ	14:13	ภูินท์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Water Jet Service Line Fuji Seal ตาม Permit 65-bpm-ex-0250	14:43	ภูมธ
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าปรับค่า Turbine Index ที่ OTS-LKB เนื่องจากค่าสลับ Run กัน	20:41	
17-มิ.ย.-22	Survey		8:39	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
17-มิ.ย.-22	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานที่ OTS-LKB	8:51	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งมีงานต่อห้อง otsoj1	8:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:31	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตรวจสอบและเผื่อรั้วงานวางท่อประปาถนนM2 ท่อE4-E6 เขตส่งออก Permit No.65-BPO-EX-0399		
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู Soi 1-3 ปกติ	10:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯเพชรเกษม BHS ปกติ	10:33	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเริ่มงานติดตั้งท่อ Vent ในสถานีก๊าซ mrs โรงงาน Siam Kubotaนวนคร ร่วมกับผู้รับเหมาบริษัท EPE permit 65.nvk.cd.0072	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิชาษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ		
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งค่าปรอบdue วัดกลิ่นgas นิคมbpl ได้1.5ppm	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู Soi 12-14 ปกติ	10:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู Soi 4-11 ปกติ,เขตส่งออก มีงานตาม Permit No.65-BPO-EX-0399 จุดอื่นปกติ	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	11:30	สิทธิกร
	PM	*คุณ นิธิชัย แจ้งงานเปลี่ยนอุปกรณ์ EVC ครอบรอบ 1 ปี โรงงาน Chabaa BKD	11:36	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโชค แจ้งเข้าตรวจสอบหน่วยที่ PRS#2	12:39	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานทำท่อ vent สถานีก๊าซ mrs โรงงาน Siam Kubota nvk permit 65.nvk.cd.0072 เพื่อให้ถอดออกไปทำสี และจะไม่เข้ามาประกอบอีกครั้งในรอบต่อไป	12:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:38	สิทธิกร
	Survey		13:50	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
17-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:12	สิทธิกร
	PM	*คุณ อดิเรก ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ได้ 1.5ppm	15:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
	Permit	เตรียมงาน แจ้งเริ่มงาน กปภ. โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด 800mm.คู่ขนานแนวท่อก๊าซ ขนาด 12" (out1ในวคอกถนนตื้นจากวางท่อครั้งที่แล้ว Permit.65.nvk.ex.0471	15:11	สิทธิกร
	PM	*คุณ นิติชัย แจ้งงานเปลี่ยนอุปกรณ์ EVG ครอบรอบ 1 ปี โรงงาน DRACO PCB BKD	15:13	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตรวจสอบและเผ่าะวังงานวางท่อประปาถนนM2 ซอยE4-E6 เขต		
		ส่งออก Permit No.65-BPO-EX-0399	9:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อดิเรก ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:50	สิทธิกร
18-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ นพพล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ		
	Survey	วัดค่าgas HV001B ได้ 0.2 %LEL	11:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พัทธกัณฑ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	11:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานปรับปรุงฉนวนสาย 4b ไม่มีผล		
		กระทบกับแนวท่อและงานตรวจสอบเผ่าะวังงานวางท่อประปาถนนM2 ซอยE4-E6		
		แดงออก ตาม Permit No.65-BPO-EX-0399 นอกนิคม	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษาคลองลาดบัวหลวง BV#10 เส้น TDCSTEEL ปกติ	12:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พัทธกัณฑ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	12:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL M-Thai ปกติ	13:57	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
18-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ พัทธกัณฑ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	14:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	14:17	
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ตีแยรงจาก งานต่อเนื่อง กปภ. โครงการวางท่อ ประปาเหล็กขนาด 800mm.คู่ขนานแนวท่อก๊าซครั้งที่แล้ว งานทำบ่อsheet pile เพื่อบ่อรับส่ง		
		คลองเปรมประชากร #งานต่อเนื่องจากวางท่อครั้งที่แล้ว งานทำบ่อsheet pile เพื่อบ่อรับส่ง		
		ท่อลอดคลองคู่ขนานPermit.65.nvk.ex.0471	14:23	สิทธิกร
	PM	*คุณ อดิเรก แจ้งงาน ครบ due กวด turbine seksun-otsroj1	14:41	สิทธิกร
	อื่นๆ	*นิติชัยเข้า OTS-RUN # 2	8:54	สิทธิกร
	อื่นๆ	*อดิเรกเข้าแจ้งเปิด Valve 202 Soonthron RJN เพื่อซ่อมชุด Insulatio In-Out	9:14	สิทธิกร
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ปกติ	10:08	สิทธิกร
19-มิ.ย.-22	อื่นๆ	*สมชายเข้า PRS # 2	10:14	สิทธิกร
	อื่นๆ	*นพพลเข้า PRS # 3	11:05	สิทธิกร
	Survey	*อดิเรกสำรวจแนวท่อเหมราชปกติ	11:14	สิทธิกร
	อื่นๆ	*สมชายเข้า PRS # 1	11:21	สิทธิกร
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ-นิคมฯ แพรงษาปกติ	*	สิทธิกร
	อื่นๆ	*นพพลเข้า OTS LKB วัด % Gas BV 001B ได้ 0.1 % LEL	11:24	สิทธิกร
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อบางปูงานลอกคลองซอย 1 ของกัลป์	11:25	สิทธิกร
	Survey	*นพพลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง จดลงกรุงปกติ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*พัททิพย์สำรวจแนวท่อของกบะดี นวนคร รังสิตปกติ	11:51	สิทธิกร
	อื่นๆ	*อดิเรกเข้าแจ้งเปิด Valve 202 Soonthron RJN เปลี่ยนซ่อมชุด Insulatio In-Out เสริม	1:57	สิทธิกร
	Survey	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อโรจนะ บางปะอิน บางจากปกติ	14:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ตีแยรงจาก งานต่อเนื่อง กปภ. โครงการวางท่อ ประปาเหล็กขนาด 800mm.คู่ขนานแนวท่อก๊าซครั้งที่แล้ว งานทำบ่อsheet pile เพื่อบ่อรับส่ง		
		คลองเปรมประชากร #งานต่อเนื่องจากวางท่อครั้งที่แล้ว งานทำบ่อsheet pile เพื่อบ่อรับส่ง		
		ท่อลอดคลองคู่ขนานPermit.65.nvk.ex.0471	14:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL M-Thai ปกติ	15:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชากร แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:14	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
20-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่ประจำวัน ปกติ		ผู้ปฏิบัติงาน
		วัด%gas HV001B ได้ 0.3 %LEL	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่ประจำวัน ปกติ	10:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชาธิรัฐ สํารวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม คลองขุด BV#10. เส้น DCS STEEL ปกติ	10:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู งานวางท่อไปประปา 225 อ. M2 เขต		
		ส่งออก ช่วงเช้า ไม่มีการทํางานใดๆ นอกจากนี้ ปกติ	10:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเดชรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ เขมราฐ WES ปกติ	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชาธิรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน มีงานขุดลอกคลองนิคม		
		ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่ประจำวัน ปกติ	10:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	10:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชาธิรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่นิคม ปกติ	11:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เที่ยงราก งานต่อเติม กบ. โครงสร้างวางท่อ		
		ประปาเหล็กขนาด 800mm คู่งานแนวท่อก๊าซขนาด 12" (route นวนคร) ถนนเรียงจากเรียบ		
		คลองประมประชากร หนาต่อเนื่องจากวางท่อครั้งที่แล้วงานทำบ่อ sheet pile เพื่อปรับส่งท่อ		
		ลดคลองคู่งาน Permit 65-nvk-ex-0471	11:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก ปกติ	11:49	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานเปลี่ยน pressure gauge เนื่องจากมาตรกำหนด due calibrate ที่		
		โรงงาน Fujikura นวนคร	12:07	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งส่งงานทำท่อ vent สถานีก๊าซ mrs โรงงาน Fujikura (n2) nvk		
		permit 65-nvk-cd-0075 หลังจากเอาออกไปทำสี และนำมาประกอบเข้าใหม่	12:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan มีงานขุดวางท่อ		
		เพื่อเชื่อมระหว่างบ่อพักที่ ๓.5 ไม่มีผลกระทบเนื่องจากอยู่ฝั่งตรงข้ามแนวท่อ นอกจากนี้ปกติ	13:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	14:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:17	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งส่งงานทำท่อ vent สถานีก๊าซ mrs โรงงาน SSI Surface nvk		
		permit 65-nvk-cd-0074 หลังจากเอาออกไปทำสี และนำมาประกอบเข้าใหม่	14:32	สิทธิกร
21-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน มีงานขุดลอกคลองของนิคม ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ		
			9:06	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าเปลี่ยนตู้ MDB ที่ OTS-LKB ตาม Permit 65-ikb-cd-0115	9:06	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้าทำ PM ที่ PRS#3	9:44	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตรวจสอบและแก้ไขงานวางท่อไปประปาถนน M2 ทอเย E4-E6 เขตส่ง		
		ออก ตาม Permit 65-BPO-EX-0399	9:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเดชรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราฐ WES ปกติ	10:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:06	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งงาน กบ. โครงสร้างวางท่อไปหลักขนาด 800 มม. คู่งานแนวท่อ		
		ก๊าซขนาด 12" (Route 1 นวนคร) ถนนเรียงจากเรียบคลองไปประชากร, งานต่อเติมเนื่องจาก		
		วางท่อครั้งที่แล้วงานทำบ่อ Sheet Pile เพื่อปรับรับส่งท่อลดคลองคู่งานตาม Permit 65-		
		nvk-ex-0471	11:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เที่ยงราก มีงานตาม Permit 65-nvk-ex-0471		
		นอกนั้นปกติ	11:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB, วัด % Gas BV001B ได้ 0.2		
		%LEL	11:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา ปกติ	11:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก ปกติ	11:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำวันที่ PRS#2	12:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 65-BPO-EX-0399		
		นอกนั้นปกติ	12:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL มีงานขุดวางท่อเพื่อ		
		เชื่อมระหว่างบ่อพักที่ ๓.5 ไม่มีผลกระทบเนื่องจากอยู่ฝั่งตรงข้ามแนวท่อก๊าซ, M-Thai ปกติ	13:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:24	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ ทำ PM ที่ PRS#3 เสร็จสิ้นแล้ว	15:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	15:50	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าเปลี่ยนตู้ MDB ที่ OTS-LKB ตาม Permit 65-ikb-cd-0115 เสร็จสิ้น	19:23	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
22-มี.ย.-22	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตรวจสอบและเผ่าะวังงานวางท่อประปาถนน M2 ซอย E4-E6 เขตส่งเสริม		
		ออก ตาม Permit 65-BPO-EX-0399	9:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อที่ ก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ ก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่ ก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL มีงานขุดวางท่อเพื่อเชื่อมระหว่างบ่อพักที่ 5 ไม่มีผลกระทบเนื่องจากอยู่ฝั่งตรงข้ามแนวท่อที่ ก๊าซ, M-Thai ปกติ		
	Survey	*คุณ เติ้ม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10 มีงานเจาะสำรวจดินหน้า BV#10	10:34	สุเมธ
		หลังจากแนวท่อ NGD ประมาณ 20 ม. โดย ป.ท.9 คุณ นพดล ได้จ้าง บ.โพธิ์ทอง มาสำรวจ		
		เตรียมงานทำ By-pass ใน BV#10	10:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อที่ ก๊าซที่ เส้น แพรงษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ ก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ เติ้ม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	11:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	11:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, วัด % Gas BV001B ได้ 0.1		
		%LEL	11:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ ก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่ ก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อที่ ก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา ปกติ	12:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ เติ้ม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	12:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อที่ ก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 65-BPO-EX-0399		
		นอกนี้ปกติ	12:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ ก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	12:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อที่ ก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ ก๊าซที่ เส้น บางปะอิน บางจาก ปกติ	14:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ ก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:10	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงาน กป.ก. โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด 800 มม.คู่ขนานแนวท่อ		
		ก๊าซขนาด 12" (Route 1 นวนคร) ถนนเรียงจากสี่แยกคลองเปรมประชากร, งานต่อเนื่องจาก		
		วางท่อครั้งที่ 1 แล้วประมาณ 10 ม.)ตาม Permit 65-nvk-ex-0471	14:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ ก๊าซที่ เส้น เชียงราก มีงานตาม Permit 65-nvk-ex-0471		
		นอกนี้ปกติ	14:41	สุเมธ
		*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานกับเสาไฟฟ้า นิคมฯแพรงษา ห่างจากท่อที่ ก๊าซประมาณ 3.5		
	อื่นๆ			



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เมตร ไม่มีผลกระทบกับท่อที่ ก๊าซ	15:42	สุเมธ
23-มี.ย.-22	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปักเสาไฟฟ้า จำนวน 2 ต้น บริเวณทางเข้า ถังไทย ซอย 11B ตาม Permit 65-bpo-ex-0407		
	Permit	*คุณ ประชารัฐ แจ้งงานตรวจสอบและเผ่าะวังงานวางท่อประปาถนน M2 ซอย E4-E6 เขตส่งเสริม	9:34	สุเมธ
		ออก ตาม Permit 65-BPO-EX-0399	9:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อที่ ก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	10:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ ก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, วัด % Gas BV001B ได้ 0.2		
		%LEL	10:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่ ก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ เติ้ม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10 มีงานเจาะสำรวจดินหน้า BV#10		
		หลังจากแนวท่อ NGD ประมาณ 20 ม.	10:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อที่ ก๊าซที่ เส้น แพรงษา ซ. TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ เติ้ม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	11:19	สุเมธ
		อื่นๆ		
	Survey	*คุณ พลัดกร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน Test ระบบอุปกรณ์ในสถานีที่ Jinpao Plant B		
		ก่อนเริ่มจ่ายก๊าซ	11:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ ก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	11:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ ก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อที่ ก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา ปกติ	12:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ เติ้ม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	12:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อที่ ก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 65-BPO-EX-0399		
		และ 65-bpo-ex-0407 นอกนี้ปกติ	12:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ ก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อที่ ก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่ ก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL มีงานขุดวางท่อเพื่อเชื่อมระหว่างบ่อพักที่ 5 ไม่มีผลกระทบเนื่องจากอยู่ฝั่งตรงข้ามแนวท่อที่ ก๊าซ, M-Thai ปกติ	13:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ ก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ ก๊าซที่ เส้น บางปะอิน บางจาก ปกติ	14:40	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงาน กป.ก. โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด 800 มม.คู่ขนานแนวท่อ		
		ก๊าซขนาด 12" (Route 1 นวนคร) ถนนเรียงจากสี่แยกคลองเปรมประชากร, งานต่อเนื่องจาก		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		วางท่อครั้งที่แล้ว งาน Jacking ขนาด 1.2 ม. ในบ่อส่งท่อตลอดจนดูขนาด (ต้นความยาวรวม		
		ไปแล้วประมาณ 20 ม ช่วงที่ต่อเนื่องตาม Permit 65-nvk-ex-0471	16:26	สุนทร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น เขียนจาก มังงานตาม Permit 65-nvk-ex-0471		
		นอกนี้ปกติ	16:26	สุนทร
24-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อที่ เส้น หนองกุง, OTS-LKB ปกติ	8:42	สุนทร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10 ด้านหน้า มังงานเจดดิน (ผู้รับเหมา		
		กำลังเตรียมงานครุ) ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	8:46	สุนทร
	Survey	*คุณ ประชาธิฐ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL	8:49	สุนทร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	9:09	สุนทร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	9:11	สุนทร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น เพชรเกษม 10, TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	9:13	สุนทร
	Survey	*คุณ ประชาธิฐ ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL มังงานวางท่อเพื่อ		
		เชื่อมระหว่างบ่อพักที่ 5.5 ไม่มีผลกระทบเนื่องจากอยู่ฝั่งตรงข้ามแนวท่อที่ นอกนั้นปกติ	9:24	สุนทร
	Survey	*คุณ วาฬิต ทำการสำรวจแนวท่อที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:33	สุนทร
	Survey	*คุณ ประชาธิฐ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น M-Thai ปกติ	9:35	สุนทร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:39	สุนทร
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	9:42	สุนทร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯบางปู 1-10 มังงานตรวจสอบรางระบายน้ำช่วง		
		3B-4B ถ.พัฒนา 1 ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ ส่วนเขตส่งออก งานวางท่อระบายน้ำประปา		
		ไม่มีงานใดๆ นอกนี้ปกติ	9:43	สุนทร
	Survey	*คุณ วาฬิต ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯเพชรเกษม ปกติ	9:52	สุนทร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น รังสิต ปกติ	9:52	สุนทร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯบางปู 1-10 ปกติ	9:59	สุนทร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:41	สุนทร
	Survey	*คุณ อภิเดช ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:20	สุนทร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:19	สุนทร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:36	สุนทร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯโกลน ปกติ	14:43	สุนทร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น บางจาก ปกติ	15:24	สุนทร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงาน กบ.โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด 800 มม.คู่ขนานแนวท่อ		
		ก๊าซขนาด 12" (Route 1 นวนคร) ถนนเขียนจากเลียบคลองแม่เปมประหาร, งานต่อต่อเนื่องจาก		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		วางท่อครั้งที่แล้ว งาน Jacking ขนาด 1.2 ม. ในบ่อส่งท่อตลอดจนดูขนาด ต้นความยาวรวม		
		ไปแล้วประมาณ 20 ม ช่วงที่ต่อเนื่องตาม Permit 65-nvk-ex-0471	15:44	สุนทร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น เขียนจาก มังงานตาม Permit 65-nvk-ex-0471		
		นอกนี้ปกติ	15:44	สุนทร
	Survey	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งได้ทำการถอดล้าง Feed JetPS80 1stA ชุดต้นจากเศษ Sulphur มีผล		
		ให้ f/c ที่ OTS-RST	17:37	สุนทร
25-มิ.ย.-22	อื่นๆ	*พนักงาน GRCC ทำการขนย้าย เครื่อง Work Station Spare 2 เครื่อง และ Laptop 2 เครื่อง		
		มาที่อาคารที่ ห้าง Grass House ดำเนินงานบางปู เนื่องจากตัวอาคารสำนักงานจะทำการ		
		อบไอน้ำเป็นเวลาสองวัน ดำเนินการติดตั้งระบบ SCADA เสร็จแล้ว	8:24	สิทธิกร
	PM	*คุณ จรัส แจ้งเข้า PM Diact ที่สถานี OTS-LKB, PRS#3	9:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ประชาธิฐ แจ้ง งานตรวจสอบและแก้ไขระวางวางท่อประปาถนน M2 ซอย E+E6 เขต		
		ส่งออก Permit No.65-BPO-EX-0399	9:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan มังงานวางท่อ		
		เพื่อเชื่อมระหว่างบ่อพัก 5.5 ไม่มีผลกระทบเนื่องจากอยู่ฝั่งตรงข้ามแนวท่อ นอกนั้นปกติ	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น OTS-BPL M-Thai ปกติ	10:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน OTS-BPL ปกติ	10:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯโกลน ปกติ	11:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10 โดยการตรวจสอบภายนอก		
		เนื่องจากบ่อกันไควิต ที่คุณเฉลิมเข้าตรวจสอบห้อง RTU	11:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	11:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้น เพชรเกษม 10, เส้น TDC STEEL ปกติ	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	12:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯบางปู มังงาน Permit No.65-BPO-EX-0399		
		นอกจากนี้ปกติ	12:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมฯเพชรเกษม BHS ปกติ	12:52	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

๑/๑๒	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
26-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	14:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก มังงาดาม Permit 65-nvk-ex-0471		
		งานต่อเนื่อง กปภ. โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด800mm.คู่ขนานแนวท่อก๊าซขนาด12" route 1 นวนคร (ถนนรังสิต-ปากน้ำ) เลียบคลองประปาประชิดราง (งานต่อเนื่องจากวางท่อครั้งที่แล้ว)งานjackkingขนาด1.2m ในบ่อส่งท่อตลอดคูขนาน ด้านความยาวรวมไปแล้วประมาณ20ก.ช่วงเชื่อมต่อท่อ		
			14:30	สิทธิกร
26-มิ.ย.-22	PM	*คุณ จรัช แจ้งแจ้งงานเข้า PM Diact ที่สถานี OTS-LKB,PRS#3	16:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	*พลวัตรเข้า OTS-BPI	10:28	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:31	องอาจ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซที่ PRS#1	10:32	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางฟุ้งต่อเนื่องจากเมือวาน สอสมปกติ	10:39	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางฟุ้ง สอสม มังงานีตวงที่น้ำประปา 225 หน้า		
	Survey	1. Minson G.M2 Permit No.0399 บางปะอินปกติ	11:08	องอาจ
	Survey	*อภิเดชสำรวจแนวท่อหนองนาทปกติ	11:10	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า BV # 10	11:43	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อแฟรงคา คลองขุด BV # 10 TDC ปกติ	11:57	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อลาดกระบัง ผลิตองกรุงปกติ	12:35	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรงโม่ บางปะอิน บางจากปกติ	12:48	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อหนองกรัง รังสิตปกติ	12:48	องอาจ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก มังงาดาม Permit 65-nvk-ex-0471		
		งานต่อเนื่อง กปภ. โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด800mm.คู่ขนานแนวท่อก๊าซขนาด12" route 1 นวนคร (ถนนรังสิต-ปากน้ำ) เลียบคลองประปาประชิดราง (งานต่อเนื่องจากวางท่อครั้งที่แล้ว)งานjackkingขนาด1.2m ในบ่อส่งท่อตลอดคูขนาน ด้านความยาวรวมไปแล้วประมาณ20ก.ช่วงเชื่อมต่อท่อ		
			14:35	องอาจ
27-มิ.ย.-22	อื่นๆ	*พนักงาน GRCC ทำการย้าย ยี่ห้อ Work Station Spare 2 เครื่อง และ Laptop 2 เครื่อง		
		กลับมาที่สำนักงานบางปะอิน ระบบ SCADA ทำงานปกติ	6:15	องอาจ
	อื่นๆ	*Gas Connect 27/06/65 เวลา 09.09 น. คุณสมชาย ช่างเทคนิค สปภ. แจ้งเริ่มทำการเปิดจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบทอภายในโรงงาน บ. jinpaoo i2 นิคมบางปะอิน	9:09	สิทธิกร
	PM	*คุณ โชติธนาสิทธิ์ แจ้งมีแผนเข้า pm ที่สถานี dsnvk	9:34	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

๑/๑๒	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
27-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซที่ PRS#2 BPO	9:48	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ประชาธิฐ แจ้ง งานตรวจสอบและเข้าระบบงานวางท่อประปาถนนM2 ซอยE4-E6 เขตส่งออก Permit No.65-BPO-EX-0399		
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	9:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	10:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซที่ PRS#3 LKB	10:28	สิทธิกร
	PM	*คุณ วิรัช แจ้งเข้า pm ที่สถานี OTS-WES	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซที่ BV#10 BPO	10:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซที่ OTS-LKB วัด%gas HV001B ได้ 0.1 %L	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แฟรงคา,คลองขุด,BV#10,เส้น DCSSTEEL ปกติ	10:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซที่ PRS#1 BPO	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเดช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนา ปกติ	10:59	สิทธิกร
	PM	*คุณ วิรัช แจ้งแจ้งงานเข้า pm ที่สถานี OTS-WES	11:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน มีงานตรวจสอบระบบน้ำฝน ถนนพัฒนา ระหว่าง ซ.4B-5B ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ,งาน Permit No.65-BPO-EX-0399	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมแฟรงคา BHS ปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก มังงาดาม Permit 65-nvk-ex-0471	11:59	สิทธิกร
		(วันนี้หยุดไม่มีการทำงาน) บางปะอิน บางจากปกติ		
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	12:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:53	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานเปิดเริ่มเพื่อทำฐานรอง Support เพื่อย้ายท่อดับเพลิงและทำกำแพงกันดินที่Siam Chemical Permit No.65-BPM-EX-0410	14:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางระจัน ปกติ	14:22	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานเปิดเริ่มเสร็จแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อบ่อแนวท่อก๊าซ Permit.0410	14:40	สิทธิกร
			15:18	สิทธิกร
28-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมแฟรงคา BHS ปกติ	9:48	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ประชาธิฐ แจ้ง งานตรวจสอบและเข้าระบบงานวางท่อประปาถนนM2 ซอยE4-E6 เขตส่งออก Permit No.65-BPO-EX-0399	9:55	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
28-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1 BPO	10:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3 LKB	10:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB วัด%gas HV001B ได้ 0.2 %L	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	10:39	สิทธิกร
	PM	*คุณ จรัส แจ้งเข้า PM Diact ที่ PRS#2 BPO	10:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงนะ ปกติ	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเดชรู้ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2 BPO	11:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานลอกวางระบายนํ้าผ่น ถนน		
	Survey	พัฒนา ะหว่าง ช.5B-6B ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ งาน Permit No.65-BPO-EX-0399	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 BPO	11:47	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิกษ์พัล แจ้งครบรอบเปลี่ยนpressure gaugeรอบ3ปี โรงงานnestele nvk	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษมเคลือบ,BV#10,เส้นJDCSTEEL ปกติ	12:10	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โติติเรินทร์ แจ้งขอเข้าเก็บงานต่อที่ OTS-NVK	12:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:52	สิทธิกร
29-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รัชสิติ ปกติ	14:08	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิกษ์พัล แจ้งครบรอบเปลี่ยนpressure gaugeรอบ3ปี โรงงาน EPE nvk	14:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ	14:26	สิทธิกร
	PM	*คุณ จรัส แจ้งเสร็จงานเข้า PM Diact ที่ PRS#2 BPO	15:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชิงจาก มีงานตาม Permit 65-nvk-ex-0471		
		งานต่อเมือง กปภ. โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด 800mm.คู่นานแนวท่อก๊าซขนาด12" router1 นวนคร กรม(ม.เสียงร) เลียบคลองเปรมประชากร งานสอดท่อ800mm.ในบ่อส่งท่อ		
		ลอดคลองคูเจนน ความยาวรวมประมาณ20m.ช่วงเชื่อมต่อย่อยขนาด800เพื่อสอดใส่leeve	15:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงนะ ปกติ	10:08	วินัย
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯเพชรเกษม BHS ปกติ	10:15	วินัย
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:18	วินัย



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
29-มิ.ย.-22	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าทำ PM SCADA OTS#1 ROJ ,OTS#2 ROJ ,PRS ROJ	10:20	วินัย
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#4 BPO	10:46	วินัย
	Survey	*คุณ อภิเดชรู้ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:51	วินัย
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู Soi 6-14ปกติ ส่วนเขตส่งออก มีงาน		
		ทดสอบท่อประปา ไม่มีงานชุด บริเวณอิมเมปกติ	10:59	วินัย
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	11:05	วินัย
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรงนะ บางปะอิน บางจากปกติ	11:21	วินัย
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 BPO	11:24	วินัย
	อื่นๆ	*คุณประจักษ์ ปรึกษางานแนวท่อก๊าซที่ PPTC นิคมฯลาดกระบัง งาน Link Loop Anse	11:18	วินัย
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:35	วินัย
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษมเคลือบ,BV#10,เส้นJDCSTEEL ปกติ	11:39	วินัย
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3 LKB	11:48	วินัย
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB วัด%gas HV001B ได้ 0.1 %L	11:59	วินัย
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	12:00	วินัย
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:10	วินัย
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2 BPO	12:21	วินัย
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู Soi 1-5 ปกติ	12:25	วินัย
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:45	วินัย
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	14:06	วินัย
30-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ เชิงจาก งานต่อเมือง กปภ.		
		โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด 800mm.คู่นานแนวท่อก๊าซขนาด12"route1 นวนคร		
		(ถนนเสียงร) เลียบคลองเปรมประชากรงานสอดท่อ800mm.ในบ่อส่งท่อลอดคลองคูเจนน		
		ความยาวรวมประมาณ20m.ช่วงเชื่อมต่อย่อยขนาด800เพื่อสอดใส่leeve		
		Permit 65.nvk.ex.0471	14:48	วินัย
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเสร็จสิ้นงาน PM SCADA OTS#1 ROJ ,OTS#2 ROJ ,PRS ROJ	15:31	วินัย
	Emergency Drill	*คุณโติติเรินทร์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซพร้อมอพยพหนีไฟ ณ สำนักงานรัชสิติ และฉีกซ้อม		
		แผนฉุกเฉิน กรณีก๊าซธรรมชาติรั่วไหลไม่ติดไฟ ณ สถานีก๊าซธรรมชาติ OTS รัชสิติ		
		ประจำปีที่ 2565	9:39	วินัย
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2 BPO	9:44	วินัย



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
30-มิ.ย.-22	อื่นๆ	*คุณสุริยะ แจ้งพายุรับเหมาเข้าเครื่องปรับอากาศที่ OTS WES	10:06	คุณสุริยะ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่สถานีเดิมแยกฯ BHS ปกติ	10:16	คุณสุริยะ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเจ้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	10:37	คุณสุริยะ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:40	คุณสุริยะ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:41	คุณสุริยะ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB วัด%gas HV001B ได้ 0.2 %L	10:44	คุณสุริยะ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ	10:48	คุณสุริยะ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ เส้นเสียงรอก งานต่อเนื่อง กปภ.		
		โครงการวางท่อประปาเส้นขนาด 800mm. คู่มือแนวท่อที่ก๊าซขนาด 12" route 1 มวนคร		
		(ถนนเขียวราก) เลี้ยวคลองเปรมประชากรงานสอดท่อ 800mm. ไปต่อส่งท่อลอดคลองคูขาม		
		ความยาวรวมประมาณ 20m. ช่วงเชื่อมต่อท่อขนาด 800 เพื่อสอดใน sleeve		
		Permit.65 nvk-ex.0471	11:01	คุณสุริยะ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่เส้น บางปู มีงานชุดปรับระดับติดตั้งหัวดับเพลิง ถ. M2 E4-E6 และงานลอกวางระบายน้ำบน ซ. 7B-8B ถนนพัฒนา 1 ไม่มีผลกระทบ		
		กับท่อที่ก๊าซ นอกจากนี้ ปกติ	11:10	คุณสุริยะ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	11:13	คุณสุริยะ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10 BPO	11:48	คุณสุริยะ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯมวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:52	คุณสุริยะ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองชุด BV#10 เส้น DCS STEEL ปกติ	11:58	คุณสุริยะ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่เส้น บางจาก, บางปะอิน ปกติ	12:02	คุณสุริยะ
	PM	*คุณโชติเมธีร์ แจ้งแผนเข้าทำ PM OTS BKD	12:08	คุณสุริยะ
	อื่นๆ	*คุณสุริยะ แจ้งแล้วเสร็จงานพายุรับเหมาเข้าเครื่องปรับอากาศที่ OTS WES	12:20	คุณสุริยะ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:21	คุณสุริยะ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:29	คุณสุริยะ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:52	คุณสุริยะ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่เส้น รัชสิด ปกติ	14:11	คุณสุริยะ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา Sol 6C ซ้ำๆ บ.อ่าวพายุรับเหมา Permit No.0411	14:26	คุณสุริยะ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:54	คุณสุริยะ