

เอกสารแนบที่ 2.3

แผน PM และผลดำเนินการ ประจำปี 2566



ID	Text5 (componer	Text 1 Type	Text 3 Machine Group	Text4 (Unit)	Text 2 Main Machine	<div><div></div><div>1</div></div>	% Complete	Task Name	Resource Names	Duration	Start	Finish	4 Apue 25 ApWed 26 ApThu 27 ApFri 28 ApSat 29 ApSun 30 Aplon 01 Maue 02 MaWed 03 MaThu 04 MaFri 05 MaSat 06 MaSun 07 Malon 08 M
1						✓	100%	1 SD 25/04/2023 - 07/05/2023		288 hrs	26/04/23 08:00	08/05/23 08:00	
2						✓	100%	1.1 Stop Plant	Stop Plant	0 hrs	26/04/23 08:00	26/04/23 08:00	
3						✓	100%	1.2 Start Plant	Start Plant	0 hrs	08/05/23 08:00	08/05/23 08:00	
4						✓	100%	1.3 Cooldown	Cooldown	48 hrs	26/04/23 08:00	28/04/23 08:00	
5	RHF area	OP	RHF area	RHF area	RHF area	✓	100%	1.4 จุดเผาพร้อม Heat Up 24 hrs.	จุดเผาพร้อม Heat Up 24 hrs	24 hrs	07/05/23 08:00	08/05/23 08:00	
6						✓	100%	1.5 Test เครื่องจักร	Test เครื่องจักร	24 hrs	07/05/23 08:00	08/05/23 08:00	
7						✓	100%	1.6 PM		264 hrs	26/04/23 08:00	07/05/23 08:00	
8	Sling	ME	Hoist 25 Ton	Hoist 25 Ton	Crane A11	✓	100%	1.6.1 เปลี่ยน Sling Crane A11 25 Ton	วินูลย์สวัสดิ์ ภ.,Demag	4 hrs	26/04/23 12:00	26/04/23 16:00	
9	Buffer W	OP	Buffer Wall	Buffer Wall	RHF area	✓	100%	1.6.2 เปลี่ยน Buffer wall 18 set		264 hrs	26/04/23 08:00	07/05/23 08:00	
10						✓	100%	1.6.2.1 เปิด Work permit อับอากาศ	ไชยสิทธิ์ จ.	0 hrs	26/04/23 08:00	26/04/23 08:00	
11						✓	100%	1.6.2.2 Cooldown	ไชยสิทธิ์ จ.	48 hrs	26/04/23 08:00	28/04/23 08:00	
12						✓	100%	1.6.2.3 ตั้งนั่งร้าน	ไชยสิทธิ์ จ.	12 hrs	28/04/23 08:00	28/04/23 20:00	
13						✓	100%	1.6.2.4 เปลี่ยน Buffer wall 18 set		132 hrs	28/04/23 20:00	04/05/23 08:00	
14						✓	100%	1.6.2.4.1 รื้อ buffer เก้าออก	ไชยสิทธิ์ จ.	24 hrs	28/04/23 20:00	29/04/23 20:00	
15						✓	100%	1.6.2.4.2 ขนย้าย buffer wall เก้าออก	ไชยสิทธิ์ จ.	24 hrs	29/04/23 04:00	30/04/23 04:00	
16						✓	100%	1.6.2.4.3 ขนย้าย buffer wall ใหม่ เข้าหน้างาน	ไชยสิทธิ์ จ.	24 hrs	30/04/23 04:00	01/05/23 04:00	
17						✓	100%	1.6.2.4.4 ติดตั้ง buffer wall ตัวใหม่	ไชยสิทธิ์ จ.	76 hrs	01/05/23 04:00	04/05/23 08:00	
18						✓	100%	1.6.2.5 Refractory Dry	ไชยสิทธิ์ จ.	16 hrs	04/05/23 08:00	05/05/23 00:00	
19						✓	100%	1.6.2.6 รื้อนั่งร้าน	ไชยสิทธิ์ จ.	4 hrs	04/05/23 08:00	04/05/23 12:00	
20						✓	100%	1.6.2.7 จุดเผาพร้อม Heat Up 24 hrs.	ไชยสิทธิ์ จ.	0 hrs	07/05/23 08:00	07/05/23 08:00	
21	Scale Ch	OP	Scale Chute	Scale Chute	RHF area	✓	100%	1.6.3 Install RHF Lv1&2 Scale Chute piping		176 hrs	26/04/23 08:00	03/05/23 16:00	
22						✓	100%	1.6.3.1 Install Water Tank		152 hrs	26/04/23 08:00	02/05/23 16:00	
23						✓	100%	1.6.3.1.1 Health Check-up & Safery Brief	ANP.-Job.,วิศวกร ศ. พ.	8 hrs	26/04/23 08:00	26/04/23 16:00	
24						✓	100%	1.6.3.1.2 Install Water Tank	ANP.-Job.,วิศวกร ศ. พ.	16 hrs	01/05/23 08:00	02/05/23 16:00	
25						✓	100%	1.6.3.1.3 Pressure Test Water Line (Need E/E Power)	ANP.-Job.,วิศวกร ศ. พ.	16 hrs	27/04/23 08:00	28/04/23 16:00	
26						✓	100%	1.6.3.1.4 Install Remaining Valve	ANP.-Job.,วิศวกร ศ. พ.	16 hrs	29/04/23 08:00	30/04/23 16:00	
27						✓	100%	1.6.3.1.5 Install Instrument Tubing for Servo Valves	ANP.-Job.,วิศวกร ศ. พ.	16 hrs	29/04/23 08:00	30/04/23 16:00	
28						✓	100%	1.6.3.2 Install cable main power & PLC		136 hrs	26/04/23 08:00	02/05/23 00:00	
29						✓	100%	1.6.3.2.1 Health Check-up & Safery Brief	SPP.-Job.,วินูลย์สวัสดิ์ ภ.	8 hrs	26/04/23 08:00	26/04/23 16:00	
30						✓	100%	1.6.3.2.2 connection cable main power & PLC	SPP.-Job.,วินูลย์สวัสดิ์ ภ.	8 hrs	26/04/23 08:00	26/04/23 16:00	
31						✓	100%	1.6.3.2.3 connection cable for Valves	SPP.-Job.,วินูลย์สวัสดิ์ ภ.	16 hrs	01/05/23 08:00	02/05/23 00:00	
32						✓	100%	1.6.3.2.4 connection cable R050,R051 Panel	SPP.-Job.,วินูลย์สวัสดิ์ ภ.	16 hrs	27/04/23 08:00	28/04/23 16:00	
33						✓	100%	1.6.3.2.5 Connection Test	SPP.-Job.,วินูลย์สวัสดิ์ ภ.	32 hrs	29/04/23 08:00	02/05/23 00:00	
34						✓	100%	1.6.3.3 Chute Pipe Install		152 hrs	26/04/23 08:00	02/05/23 16:00	
35						✓	100%	1.6.3.3.1 Health Check-up & Safery Brief (เปิด Work)	Utoc.-Job.,วิศวกร ศ. พ.	8 hrs	26/04/23 08:00	26/04/23 16:00	
36						✓	100%	1.6.3.3.2 Mobilization and Tool Inspection work	Utoc.-Job.,วิศวกร ศ. พ.	8 hrs	26/04/23 08:00	26/04/23 16:00	
37						✓	100%	1.6.3.3.3 Scaffolding installation work	Utoc.-Job.,วิศวกร ศ. พ.	8 hrs	27/04/23 08:00	27/04/23 16:00	
38						✓	100%	1.6.3.3.4 Mobilization and Tool Inspection work	Utoc.-Job.,วิศวกร ศ. พ.	8 hrs	26/04/23 08:00	26/04/23 16:00	
39						✓	100%	1.6.3.3.5 Remove Existing Chute Pipe	Utoc.-Job.,วิศวกร ศ. พ.	16 hrs	28/04/23 08:00	29/04/23 16:00	
40						✓	100%	1.6.3.3.6 Chute Pipe Install	Utoc.-Job.,วิศวกร ศ. พ.	16 hrs	30/04/23 08:00	01/05/23 16:00	
41						✓	100%	1.6.3.3.7 Fit-up and welding work	Utoc.-Job.,วิศวกร ศ. พ.	16 hrs	01/05/23 08:00	02/05/23 16:00	
42						✓	100%	1.6.3.3.8 Touch-up work	Utoc.-Job.,วิศวกร ศ. พ.	8 hrs	02/05/23 08:00	02/05/23 16:00	
43						✓	100%	1.6.3.4 เคลียร์พื้นที่หน้างาน		176 hrs	26/04/23 08:00	03/05/23 16:00	
44						✓	100%	1.6.3.4.1 ยกราง scale & เคลียร์ scale	OP SYS	8 hrs	26/04/23 08:00	26/04/23 16:00	
45						✓	100%	1.6.3.4.2 วาง Bloom บน Cold bed	OP SYS	24 hrs	26/04/23 08:00	27/04/23 08:00	
46						✓	100%	1.6.3.4.3 Install New CPU	MT SYS	16 hrs	26/04/23 08:00	27/04/23 00:00	
47						✓	100%	1.6.3.4.4 Test run	OP SYS	24 hrs	02/05/23 16:00	03/05/23 16:00	
48						✓	100%	1.6.3.4.5 Acceptance	OP SYS	24 hrs	02/05/23 16:00	03/05/23 16:00	
62	Guard	ME	Cold Bed	Guard	RHF area	✓	100%	1.6.4 ติดตั้ง guard Cold Bed	วิศวกร ศ. พ.,SCP.-Job.1	56 hrs	27/04/23 08:00	29/04/23 16:00	
63						✓	100%	1.6.4.1 JSA, Safety Talk, ตรวจสอบอุปกรณ์การทำงาน ก่อนเริ่มงาน	วิศวกร ศ. พ.,SCP.-Job.1	1 hr	27/04/23 08:00	27/04/23 09:00	
64						✓	100%	1.6.4.2 สํารวจพื้นที่และกันเขตพื้นที่ก่อนปฏิบัติงาน	วิศวกร ศ. พ.,SCP.-Job.1	1 hr	27/04/23 08:00	27/04/23 09:00	
65						✓	100%	1.6.4.3 ทํากร Off ระบบไฟฟ้าและเครื่องจักร(ถ้ามี) พร้อมแขวน tag LOTO	วิศวกร ศ. พ.,SCP.-Job.1	1 hr	27/04/23 08:00	27/04/23 09:00	
66						✓	100%	1.6.4.4 การถอดหรือการกั้นดกของเก้าออก	วิศวกร ศ. พ.,SCP.-Job.1	8 hrs	27/04/23 09:00	27/04/23 17:00	
67						✓	100%	1.6.4.5 การซ่อมแซมพื้นที่จุดที่จะทํากรติดตั้ง	วิศวกร ศ. พ.,SCP.-Job.1	8 hrs	28/04/23 08:00	28/04/23 16:00	
68						✓	100%	1.6.4.6 ติดตั้งการกั้นดกของใหม่	วิศวกร ศ. พ.,SCP.-Job.1	8 hrs	29/04/23 08:00	29/04/23 16:00	
69						✓	100%	1.6.4.7 การทาสีเก็บรายละเอียดงาน	วิศวกร ศ. พ.,SCP.-Job.1	4 hrs	29/04/23 12:00	29/04/23 16:00	
70						✓	100%	1.6.4.8 เคลียร์พื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมคัดแยกขยะ	วิศวกร ศ. พ.,SCP.-Job.1	2 hrs	29/04/23 14:00	29/04/23 16:00	
76	Guard	ME	Cold Bed	Boom Yard	RHF area	✓	100%	1.6.5 ติดตั้ง guard กันบ่อ Pit Boom Yard	วิศวกร ศ. พ.,SCP.-Job.1	152 hrs	27/04/23 08:00	03/05/23 16:00	
77						✓	100%	1.6.5.1 JSA, Safety, ตรวจสอบอุปกรณ์การทำงาน ก่อนเริ่มงาน	วิศวกร ศ. พ.,SCP.-Job.1	4 hrs	27/04/23 08:00	27/04/23 12:00	
78						✓	100%	1.6.5.2 สํารวจพื้นที่และกันเขตพื้นที่ก่อนปฏิบัติงาน	วิศวกร ศ. พ.,SCP.-Job.1	1 hr	27/04/23 08:00	27/04/23 09:00	
79						✓	100%	1.6.5.3 ทํากร Off ระบบไฟฟ้าและเครื่องจักร(ถ้ามี) พร้อมแขวน tag LOTO	วิศวกร ศ. พ.,SCP.-Job.1	1 hr	27/04/23 08:00	27/04/23 09:00	
80						✓	100%	1.6.5.4 การถอดหรือการกั้นดกของเก้าออก	วิศวกร ศ. พ.,SCP.-Job.1	8 hrs	29/04/23 08:00	29/04/23 16:00	
81						✓	100%	1.6.5.5 การซ่อมแซมพื้นที่จุดที่จะทํากรติดตั้ง	วิศวกร ศ. พ.,SCP.-Job.1	8 hrs	02/05/23 08:00	02/05/23 16:00	
82						✓	100%	1.6.5.6 ติดตั้งการกั้นดกของใหม่	วิศวกร ศ. พ.,SCP.-Job.1	8 hrs	03/05/23 08:00	03/05/23 16:00	
83						✓	100%	1.6.5.7 การทาสีเก็บรายละเอียดงาน	วิศวกร ศ. พ.,SCP.-Job.1	4 hrs	03/05/23 12:00	03/05/23 16:00	
84						✓	100%	1.6.5.8 เคลียร์พื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมคัดแยกขยะ	วิศวกร ศ. พ.,SCP.-Job.1	2 hrs	03/05/23 14:00	03/05/23 16:00	
91	Skid Pipe	ME	Skid Pipe	Skid Pipe	RHF area	✓	100%	1.6.6 Check ตรวจสอบ Skid Pipe	วิศวกร ศ. พ.,สุรศักดิ์ ว.	12 hrs	02/05/23 08:00	02/05/23 20:00	
92						✓	100%	1.6.6.1 ขออนุญาตทำงานในที่อันอากาศก่อนเริ่มงาน	วิศวกร ศ. พ.,สุรศักดิ์ ว.	0 hrs	02/05/23 08:00	02/05/23 08:00	
93						✓	100%	1.6.6.2 สวมใส่อุปกรณ์ Safety ส่วนบุคคลให้ครบทั้งหมด	วิศวกร ศ. พ.,สุรศักดิ์ ว.	0 hrs	02/05/23 08:00	02/05/23 08:00	
94						✓	100%	1.6.6.3 ติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่างภายในเตาอบ และจัดคนเฝ้าระวังภายนอก อย	วิศวกร ศ. พ.,สุรศักดิ์ ว.	0 hrs	02/05/23 08:00	02/05/23 08:00	
95						✓	100%	1.6.6.4 แจ้ง OP BD Pulpit รับทราบ และ Off Pump Hyd. RHF ขวบนํ้าย	วิศวกร ศ. พ.,สุรศักดิ์ ว.	0 hrs	02/05/23 08:00	02/05/23 08:00	

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External MileTask

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Progress

Split

Slippage

Task	Summary	External MileTask	Manual Task	Manual Summary	External Tasks	Split
Split	Project Summary	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	External Milestone	Slippage
Milestone	External Tasks	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Progress	

ID	Text5 (componer	Text 1 Type	Text 3 Machine Group	Text4 (Unit)	Text 2 Main Machine	<div><div></div><div>1</div></div>	% Complete	Task Name	Resource Names	Duration	Start	Finish	4 Apue 25 ApWed 26 ApThu 27 ApFri 28 ApSat 29 ApSun 30 Aplon 01 Maue 02 MaWed 03 MeThu 04 MaFri 05 MaSat 06 Maiun 07 Malon 08 M
167	Gap Clea	ME	Mill Stand	Housing	UF1 Mill	✓	100%	1.6.35 Check Gap Clearance All	อดิศักดิ์ จ.,SR.-Job.	8 hrs	28/04/23 08:00	28/04/23 16:00	
168						✓	100%	1.6.35.1 Check Gap Housing Liner	อดิศักดิ์ จ.,SR.-Job.	4 hrs	28/04/23 08:00	28/04/23 12:00	
169						✓	100%	1.6.35.2 Check Gap Keeper plate & H Chock Clamp	อดิศักดิ์ จ.,SR.-Job.	2 hrs	28/04/23 12:00	28/04/23 14:00	
170						✓	100%	1.6.35.3 Check Gap V Chock Clamp	อดิศักดิ์ จ.,SR.-Job.	2 hrs	28/04/23 14:00	28/04/23 16:00	
171	Gap Clea	ME	Mill Stand	Housing	UF2 Mill	✓	100%	1.6.36 Check Gap Clearance All	อดิศักดิ์ จ.,SR.-Job.	8 hrs	29/04/23 08:00	29/04/23 16:00	
172						✓	100%	1.6.36.1 Check Gap Screw Up	อดิศักดิ์ จ.,SR.-Job.	4 hrs	29/04/23 08:00	29/04/23 12:00	
173						✓	100%	1.6.36.2 Check Gap Screw down	อดิศักดิ์ จ.,SR.-Job.	4 hrs	29/04/23 12:00	29/04/23 16:00	
174	Gap Clea	ME	Mill Stand	Housing	UF2 Mill	✓	100%	1.6.37 Check Mill Spring UF2	อดิศักดิ์ จ.,SR.-Job.	8 hrs	02/05/23 08:00	02/05/23 16:00	
175	Wring	EE	Room 2	Room 2	Room 2	✓	100%	1.6.38 Coating สายไฟ Room2	พิทักษ์ ช.,นิกร ส.,สมชาติ ด.	8 hrs	27/04/23 08:00	27/04/23 16:00	
176	Wring	EE	Room 3	Room 3	Room 3	✓	100%	1.6.39 Coating สายไฟ Room3	พิทักษ์ ช.,นิกร ส.,สมชาติ ด.	8 hrs	28/04/23 08:00	28/04/23 16:00	
177	Hub	EE	Room 3	Room 3	Room 3	✓	100%	1.6.40 RP Center Com Hub Room 3	วิบูลย์สวัสดิ์ ภ.	2 hrs	27/04/23 08:00	27/04/23 10:00	
178	Power Mo	EE	Drive	Power Module	Room 3	✓	100%	1.6.41 ตรวจสอบ Power module Drive Room 3	จักรพร ส.,วรวัฒน์ พ.,นิกร ส.	8 hrs	02/05/23 08:00	02/05/23 16:00	
179	Scale & F	OP	HS area	HS area	HS area	✓	100%	1.6.42 Clear Scale & Fin Hot Saw	OP HS	36 hrs	28/04/23 08:00	30/04/23 20:00	
180	HMD	EE	HMD	HMD	HS area	✓	100%	1.6.43 เปลี่ยนสาย HMD FHS Side	ประเสริฐ ว.,ประชาสันต์ จ.	8 hrs	03/05/23 08:00	03/05/23 16:00	
181	Vertical F	ME	Vertical Roll	Vertical Roll	HS area	✓	100%	1.6.44 เปลี่ยน Vertical roll ใต้ SGS	มงคล ท.,ลัทธิพล ม.	4 hrs	28/04/23 20:00	29/04/23 00:00	
182	Lasor	EE	Traverse Car	MHS1 Traverse	HS area	✓	100%	1.6.45 เปลี่ยน Lasor Tranverse Car MHS1	ศักดิ์สิทธิ์ ส.,ประเสริฐ ว.,ปร	8 hrs	02/05/23 08:00	02/05/23 16:00	
183	Tranduce	EE	Saw Feed	FHS Saw Feed	HS area	✓	100%	1.6.46 เปลี่ยน Tranducer Saw feed	ศักดิ์สิทธิ์ ส.,ประเสริฐ ว.,ปร	8 hrs	03/05/23 08:00	03/05/23 16:00	
184	Robot	ME	Griper	Hyd.Cyl	HS area	✓	100%	1.6.47 เปลี่ยน Hyd cyl.& Griper robot HS	ลัทธิพล ม.,Ness-ME	8 hrs	26/04/23 08:00	26/04/23 16:00	
185	Hyd.Cyl.	ME	Car Lifting	MHS2 Car Liftir	HS area	✓	100%	1.6.48 เปลี่ยน Hyd. cyl Car Lifting Line M	SVR.-Job.1,สุรศักดิ์ ว.	4 hrs	03/05/23 08:00	03/05/23 12:00	
186	Chain	ME	Chain Transfer	Chain Transfer	CB Area	✓	100%	1.6.49 เปลี่ยน Chain Transfer 8, 9	ไชยจิต น.,SVR.-Job.1	64.5 hrs	26/04/23 08:00	29/04/23 00:30	
187						✓	100%	1.6.49.1 Off ไฟฟ้าเครื่องจักรพร้อมแขวนป้ายห้าม on	ไชยจิต น.,SVR.-Job.1	0 hrs	26/04/23 08:00	26/04/23 08:00	
188						✓	100%	1.6.49.2 Safety Talk JSA	ไชยจิต น.,SVR.-Job.1	0 hrs	26/04/23 08:00	26/04/23 08:00	
189						✓	100%	1.6.49.3 ถอดโซ่ Bed 8, 9 No.1	ไชยจิต น.,SVR.-Job.1	2 hrs	26/04/23 08:00	26/04/23 10:00	
190						✓	100%	1.6.49.4 ถอดโซ่ Bed 8, 9 No.2	ไชยจิต น.,SVR.-Job.1	2 hrs	26/04/23 10:00	26/04/23 12:00	
191						✓	100%	1.6.49.5 ถอดโซ่ Bed 8, 9 No.3	ไชยจิต น.,SVR.-Job.1	2 hrs	26/04/23 12:00	26/04/23 14:00	
192						✓	100%	1.6.49.6 ถอดโซ่ Bed 8, 9 No.4	ไชยจิต น.,SVR.-Job.1	2 hrs	26/04/23 14:00	26/04/23 16:00	
193						✓	100%	1.6.49.7 ถอดโซ่ Bed 8, 9 No.5	ไชยจิต น.,SVR.-Job.1	2 hrs	26/04/23 16:00	26/04/23 18:00	
194						✓	100%	1.6.49.8 ถอดโซ่ Bed 8, 9 No.6	ไชยจิต น.,SVR.-Job.1	2 hrs	26/04/23 18:00	26/04/23 20:00	
195						✓	100%	1.6.49.9 ถอดโซ่ Bed 8, 9 No.7	ไชยจิต น.,SVR.-Job.1	2 hrs	26/04/23 20:00	26/04/23 22:00	
196						✓	100%	1.6.49.10 ต่อโซ่ขอใหม่ เข้ากับ ของเก่า พร้อม ทำการ Drive Chain เพื่อทำ	ไชยจิต น.,SVR.-Job.1	1 hr	26/04/23 22:00	26/04/23 23:00	
197						✓	100%	1.6.49.11 ต่อโซ่ขอใหม่ เข้ากับ ของเก่า เส้น ที่ 1	ไชยจิต น.,SVR.-Job.1	2 hrs	27/04/23 08:00	27/04/23 10:00	
198						✓	100%	1.6.49.12 ต่อโซ่ขอใหม่ เข้ากับ ของเก่า เส้น ที่ 2	ไชยจิต น.,SVR.-Job.1	2 hrs	27/04/23 10:00	27/04/23 12:00	
199						✓	100%	1.6.49.13 ต่อโซ่ขอใหม่ เข้ากับ ของเก่า เส้น ที่ 3	ไชยจิต น.,SVR.-Job.1	2 hrs	27/04/23 12:00	27/04/23 14:00	
200						✓	100%	1.6.49.14 ต่อโซ่ขอใหม่ เข้ากับ ของเก่า เส้น ที่ 4	ไชยจิต น.,SVR.-Job.1	2 hrs	27/04/23 14:00	27/04/23 16:00	
201						✓	100%	1.6.49.15 ต่อโซ่ขอใหม่ เข้ากับ ของเก่า เส้น ที่ 5	ไชยจิต น.,SVR.-Job.1	2 hrs	27/04/23 16:00	27/04/23 18:00	
202						✓	100%	1.6.49.16 ต่อโซ่ขอใหม่ เข้ากับ ของเก่า เส้น ที่ 6	ไชยจิต น.,SVR.-Job.1	2 hrs	27/04/23 18:00	27/04/23 20:00	
203						✓	100%	1.6.49.17 ต่อโซ่ขอใหม่ เข้ากับ ของเก่า เส้น ที่ 7	ไชยจิต น.,SVR.-Job.1	2 hrs	27/04/23 20:00	27/04/23 22:00	
204						✓	100%	1.6.49.18 ทำการ Drive Chain เพื่อทำการถอดของเก่าอีกส่วน	ไชยจิต น.,SVR.-Job.1	1 hr	27/04/23 22:00	27/04/23 23:00	
205						✓	100%	1.6.49.19 ต่อโซ่ขอใหม่ เส้นที่ 1	ไชยจิต น.,SVR.-Job.1	1.5 hrs	28/04/23 08:00	28/04/23 09:30	
206						✓	100%	1.6.49.20 ต่อโซ่ขอใหม่ เส้นที่ 2	ไชยจิต น.,SVR.-Job.1	1.5 hrs	28/04/23 10:00	28/04/23 11:30	
207						✓	100%	1.6.49.21 ต่อโซ่ขอใหม่ เส้นที่ 3	ไชยจิต น.,SVR.-Job.1	1.5 hrs	28/04/23 12:00	28/04/23 13:30	
208						✓	100%	1.6.49.22 ต่อโซ่ขอใหม่ เส้นที่ 4	ไชยจิต น.,SVR.-Job.1	1.5 hrs	28/04/23 14:00	28/04/23 15:30	
209						✓	100%	1.6.49.23 ต่อโซ่ขอใหม่ เส้นที่ 5	ไชยจิต น.,SVR.-Job.1	1.5 hrs	28/04/23 16:00	28/04/23 17:30	
210						✓	100%	1.6.49.24 ต่อโซ่ขอใหม่ เส้นที่ 6	ไชยจิต น.,SVR.-Job.1	1.5 hrs	28/04/23 18:00	28/04/23 19:30	
211						✓	100%	1.6.49.25 ต่อโซ่ขอใหม่ เส้นที่ 7	ไชยจิต น.,SVR.-Job.1	1.5 hrs	28/04/23 20:00	28/04/23 21:30	
212						✓	100%	1.6.49.26 Alignment Chain	ไชยจิต น.,SVR.-Job.1	2 hrs	28/04/23 21:30	28/04/23 23:30	
213						✓	100%	1.6.49.27 Test Run	ไชยจิต น.,SVR.-Job.1	1 hr	28/04/23 23:30	29/04/23 00:30	
221	Arm	ME	Take In	Take In1	CB Area	✓	100%	1.6.50 เปลี่ยน Level Arm Take In1 no.1	ธชวัฐ น.,SVR.-Job.1,สุรศักดิ์	8 hrs	02/05/23 09:30	02/05/23 17:30	
222	Chain	OP	Chain Transfer	Chain Transfer	CB Area	✓	100%	1.6.51 หล่อลิ้นโซ่ Cooling Bed	OP HS	8 hrs	26/04/23 08:00	26/04/23 16:00	
223	Liner	ME	Lower Roll	Roll No.4 Clam	RSM Area	✓	100%	1.6.52 เปลี่ยน Liner ลูกเบี้ยว roll no.4	ธชวัฐ น.,SVR.-Job.2	12 hrs	03/05/23 08:00	03/05/23 20:00	
224	Liner	ME	Lower Roll	Roll No.6 Clam	RSM Area	✓	100%	1.6.53 เสริม Shim Liner Clamp Pitch Roll no.6	ธชวัฐ น.,Ness Day	1 hr	05/05/23 10:00	05/05/23 11:00	
225	Liner	ME	Lower Roll	Roll No.8 Clam	RSM Area	✓	100%	1.6.54 เสริม Shim Liner Clamp Pitch Roll no.8	ธชวัฐ น.,Ness Day	1 hr	05/05/23 11:00	05/05/23 12:00	
226	Liner	ME	SE Roll	Clamp Pitch	RSM Area	✓	100%	1.6.55 เสริม Shim Liner Clamp Pitch SE Roll	ธชวัฐ น.,Ness Day	1 hr	05/05/23 13:00	05/05/23 14:00	
227	Liner	ME	SD Roll	Clamp Pitch	RSM Area	✓	100%	1.6.56 เสริม Shim Liner Clamp Pitch SD Roll	ธชวัฐ น.,Ness Day	1 hr	05/05/23 14:00	05/05/23 15:00	
228	Bush	ME	Take Out B	Drive Shaft	IB Area	✓	100%	1.6.57 เปลี่ยน Bush Shaft Take Out B	ธชวัฐ น.,Ness.-Day.	8 hrs	28/04/23 08:00	28/04/23 16:00	
229	Convente	EE	Deposit Magnet	Deposit Magne	PB Area	✓	100%	1.6.58 ติดตั้ง Converter พร้อม wiring control (turning&deposit)	วิบูลย์สวัสดิ์ ภ.,ศักดิ์ดา ส.	16 hrs	27/04/23 08:00	28/04/23 16:00	
230	Pressre T	EE	Deposit Magnet	Deposit Magne	PB Area	✓	100%	1.6.59 ติดตั้ง Pressure Transmitter (turning&deposit)	วิบูลย์สวัสดิ์ ภ.,มงคล ท.	8 hrs	27/04/23 08:00	27/04/23 16:00	
231	Motor	ME	Entry Roller	SB Entry Roller	SB Area	✓	100%	1.6.60 เปลี่ยน motor roller 1 set	ศักดิ์ดา ส.,Ness-ME,สุรศักดิ์	3 hrs	03/05/23 08:00	03/05/23 11:00	
232	Oil Coole	ME	PB Hydraulic	Oil Cooler	Hyd System	✓	100%	1.6.61 B RP Oil Cooler บริเวณ Piling Bed (Cleaning)	สุรสิทธิ์ พ.,SVR-day	8 hrs	27/04/23 08:00	27/04/23 16:00	
233	Oil Coole	ME	RSM Hydraulic	Oil Cooler	Hyd System	✓	100%	1.6.62 B RP Oil Cooler บริเวณ Straightener (Cleaning)	สุรสิทธิ์ พ.,SVR-day	8 hrs	28/04/23 08:00	28/04/23 16:00	
234	investigat	EE	Drive	Drive	Cabin D	✓	100%	1.6.63 Test & investigate ACB Cabin D	ศักดิ์นันท์ ส.,ABB	7 hrs	26/04/23 10:00	26/04/23 17:00	
235						✓	100%	1.6.63.1 GENERAL INSPECTION	ศักดิ์นันท์ ส.,ABB	3 hrs	26/04/23 10:00	26/04/23 13:00	
236						✓	100%	1.6.63.2 INDIVIDUAL TESTING (SELECTION)	ศักดิ์นันท์ ส.,ABB	2.5 hrs	26/04/23 13:00	26/04/23 15:30	
237						✓	100%	1.6.63.3 IMPROVEMENT / TREATMENT	ศักดิ์นันท์ ส.,ABB	1.5 hrs	26/04/23 15:30	26/04/23 17:00	
238	BM1	ME	BM1	BM1	BM1	✓	100%	1.6.64 แกไข Gear Twist BM No.1	ไชยจิต น.,ลัทธิพล ม.,Ness	8 hrs	28/04/23 08:00	28/04/23 16:00	
239						✓	100%	1.6.65 งาน utility	ไชยจิต น.,ลัทธิพล ม.,Ness-ME	32 hrs	28/04/23 08:00	29/04/23 16:00	
240	DW-11	UT	DW-11	DW-11	WTP	✓	100%	1.6.65.1 ตุด Slug สังบ่อ DW-11	STW.-Job.,ชัชวาล จ.	16 hrs	28/04/23 08:00	29/04/23 00:00	
241	DW-11	UT	DW-11	DW-11	WTP	✓	100%	1.6.65.2 ข้อมโมในกวาด บ่อ DW-11 ไม่หมุน	SCP.-Job.,ชัชวาล จ.	8 hrs	29/04/23 08:00	29/04/23 16:00	
242	Miter	UT	Solar RM	Solar RM	WTP	✓	100%	1.6.65.3 เปลี่ยน มิเตอร์ Solar RM	สุประวีร์ ส.	1 hr	28/04/23 08:00	28/04/23 09:00	
243						✓	100%	1.6.66 งานเพิ่ม		248 hrs	26/04/23 08:00	06/05/23 16:00	
244	Axial	ME	Main Roll	Axial	RSM Area	✓	100%	1.6.66.1 Test Axial Main Roll RSM	ธชวัฐ น.	4 hrs	26/04/23 08:00	26/04/23 12:00	

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External MileTask

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Progress

Split

Slippage

ID	Text5 (componer	Text 1 Type	Text 3 Machine Group	Text4 (Unit)	Text 2 Main Machine	<div><div></div><div>i</div></div>	% Complete	Task Name	Resource Names	Duration	Start	Finish	4 Aprue 25 ApWed 26 ApThu 27 ApFri 28 ApSat 29 ApSun 30 Aplon 01 Maue 02 MaWed 03 MaThu 04 MaFri 05 MaSat 06 Maiun 07 Malon 08 N
245	Encoder	EE	Main Roll	Pitch Roll	RSM Area	<div><div></div><div>✓</div></div>	100%	1.6.66.2 Test Encoder Pitch roll	ศักดิ์ดา ส.	4 hrs	26/04/23 08:00	26/04/23 12:00	
246	Screw	ME	Stand Lift Jack	Stand Lift Jack	UR area	<div><div></div><div>✓</div></div>	100%	1.6.66.3 Check Level Stand Lift Jack	อดิศักดิ์ จ.,SVR-day	2 hrs	03/05/23 08:00	03/05/23 10:00	
247	Screw	ME	Stand Lift Jack	Stand Lift Jack	UF area	<div><div></div><div>✓</div></div>	100%	1.6.66.4 Check Level Stand Lift Jack	อดิศักดิ์ จ.,SVR-day	2 hrs	03/05/23 10:00	03/05/23 12:00	
248	Roller	ME	Tilting Table	Roller Tilting T&	UR area	<div><div></div><div>✓</div></div>	100%	1.6.66.5 Check Pass line Tilting	อดิศักดิ์ จ.,SVR-day	2 hrs	05/05/23 08:00	05/05/23 10:00	
249	Roller	ME	Tilting Table	Roller Tilting T&	UF area	<div><div></div><div>✓</div></div>	100%	1.6.66.6 Check Pass line Tilting	อดิศักดิ์ จ.,SVR-day	2 hrs	05/05/23 10:00	05/05/23 12:00	
250	Roller	ME	Tilting Table	Roller Tilting T&	E area	<div><div></div><div>✓</div></div>	100%	1.6.66.7 Check Pass line Tilting	อดิศักดิ์ จ.,SVR-day	2 hrs	05/05/23 08:00	05/05/23 10:00	
251	Plate	ME	Base Plate WS-I	Base Plate	BD Area	<div><div></div><div>✓</div></div>	100%	1.6.66.8 ตรวจสอบ base plate BD	วิระศักดิ์ พ.,SVR-day	4 hrs	05/05/23 08:00	05/05/23 12:00	
252	Axial	ME	Main Roll	Axial	RSM Area	<div><div></div><div>✓</div></div>	100%	1.6.66.9 แกไข Axial Roll No.2 RSM	ธชรัฐ น.,SVR.-Job.	16 hrs	05/05/23 08:00	06/05/23 16:00	
253	Pipe	ME	Scale Pit	Scale Pit	TCS area	<div><div></div><div>✓</div></div>	100%	1.6.66.10 แกไขท่อ นำ Return UR Scale Pit บริเวณหลัง TCS	สุรสิทธิ์ พ.,Nass.-Day.	4 hrs	06/05/23 08:00	06/05/23 12:00	

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External MileTask

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Progress

Split

Slippage

