



ภาคผนวก จ



รายงานการตรวจสอบ Insulating Inspection



bfpl

รายงานการตรวจสอบฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้า

Insulating Joint Inspection Report

Document No. FM-PPM-011


Rev. 01

Effective Date. 01/04/2565

I/J No.	Station	Date	Pipeline Route	Potential (-mV)		Result	ACCEPTANCE	Remark
				Under Ground	Above Ground			
1	BCP-03		03 to 02	-	-	-	-	
2	BFPL-02		03 to 02	-	-	-	-	
3	BFPL-02		CTL to 02	-	-	-	-	
4	BFPL-02		02 to 01	-	-	-	-	
5	DMK - 01	25-05-2566	02 to 01	1241	605	636	/	
6	DMK-01	25-05-2566	01 to 04	942	275	667	/	
7	BFPL-04	25-05-2566	01 to 04	1089	273	816	/	
8	CTL		CTL to 02	-	-	-	-	
9	BFPL-07	16-05-2566	02 to 07	781	278	503	/	
10	BFPL-07	16-05-2566	07 to 01	663	288	375	/	
11	BFPL-07	16-05-2566	07 to 08	860	340	520	/	
12	BFPL-08	24-05-2566	07 to 08	1255	465	790	/	
13	PTT		PTT - to 02	-	-	-	-	

Remark : dV คือค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า Pipe to Soil ของ I/J ระหว่างท่อบนดิน (Above Ground) กับท่อใต้ดิน (Under Ground) จะต้องแตกต่างกันมากกว่า 300 mV (STANDARD : NACE)

จัดทำโดย



ตำแหน่ง

พ.ท. ชวกร วัฒนศิริ

วันที่

15-6-66

ทบทวนโดย



ตำแหน่ง

พ.ท. ชวกร วัฒนศิริ

วันที่

15-06-66

อนุมัติโดย



ตำแหน่ง

พ.ท. ชวกร วัฒนศิริ

วันที่

15-06-66