

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การดำเนินการ

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด ในด้านต่างๆ ได้แก่

- 1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ประกอบด้วย ลักษณะภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน และทรัพยากรแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ
- 2) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา ประกอบด้วย นิเวศวิทยาทางบก และนิเวศวิทยาทางน้ำ
- 3) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ประกอบด้วย น้ำใช้ น้ำเสีย การระบายน้ำ การจัดการมูลฝอย ระบบไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันอัคคีภัย และการจราจร
- 4) ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านสุขภาพและสาธารณสุข สุนทรียภาพ และบ้านพักคนงาน

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด ในระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.2-1

ตารางที่ 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 1. จัดทำรั้วโดยใช้วัสดุ Metal Sheet (แผ่นเหล็ก) หนา 1.27 มิลลิเมตร ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ ติดตั้งที่แนวเขตที่ดินและใช้เป็นรั้วโครงการปิดกั้นแนวเขตติดต่อที่สาธารณะและที่ดินต่างเจ้าของ เพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นด้วย และบดบังมลทัศน์ที่เกิดจากการก่อสร้าง และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้ดำเนินการรื้อถอนรั้วชั่วคราวและก่อสร้างเป็นรั้วถาวรโดยรอบโครงการเพื่อเตรียมเปิดดำเนินการ	-	ภาพที่ 2.2-1
2. ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	-	-
3. ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งระบุชื่อ-ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของโครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการตลอดระยะการก่อสร้าง	- โครงการได้รื้อถอนป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการออก และอยู่ระหว่างติดตั้งป้ายถาวรเพื่อเตรียมเปิดดำเนินการ	-	ภาพที่ 2.2-1
1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง 1. จัดติดตั้งผ้าใบ (Mesh sheet) ปิดคลุมอาคารตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นสูงสุดของอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง	- โครงการได้ดำเนินการรื้อถอนผ้าใบที่ปิดคลุมอาคารที่ติดตั้งในช่วงงานก่อสร้างโครงสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินงานช่วงสถาปัตยกรรม	-	ภาพที่ 2.2-2
2. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง เช้า เย็น และเย็น	- โครงการมีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ทั้งนี้ จะมีการปรับความถี่ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสภาพการดำเนินงาน	-	-
3. การกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะต้องทำในพื้นที่ที่คลุมผ้าหรือในหอนที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะภายในพื้นที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1) ฝุ่นละออง (ต่อ) 4. จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น และเมื่อเปิดหน้าดินแล้วต้องปิดหน้าดินด้วยคอนกรีตหรือยางแอสฟัลต์ทันทีที่ไม่มีความจำเป็นต้องทำงานผิวพื้น	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น และเมื่อเปิดหน้าดินแล้วต้องปิดหน้าดินด้วยคอนกรีตหรือยางแอสฟัลต์ทันทีที่ไม่มีความจำเป็นต้องทำงานผิวพื้น	-	-
5. จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด	- โครงการได้พิจารณาเลือกใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบกึ่งสำเร็จรูป เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง	-	-
6. บริเวณปากทางเข้า-ออกต้องปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดินทราย หรือฝุ่นตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- โครงการได้รื้อถอนม่านปิดทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมเปิดดำเนินโครงการ	-	-
7. กองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เลื้อยใช้ต้องปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้านให้มิดชิด	- โครงการได้ควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างให้มีการปิดคลุมกองวัสดุมีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เลื้อยใช้ด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด	-	-
8. เศษวัสดุที่เลื้อยใช้ ต้องไม่มีการกองหรือกักไว้ที่หน้างานโดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด	- โครงการได้ควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดรถบรรทุกเข้ามารับเศษวัสดุเหลือให้ไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ	-	-
9. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกลงมาอยู่บริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	- ผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการได้จัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียงโครงการอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาพที่ 2.2-5
10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องที่จะเกิดจากการก่อสร้าง และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทันที	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) มาตรการด้านอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 1. ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ เช่น ผ้าปิดจมูกให้คนงานสวมใส่ขณะทำงานในบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง	- ผู้รับเหมาก่อสร้างได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับคนงานตามลักษณะของงานและความเหมาะสม	-	ภาพที่ 2.2-3
2. ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านฝุ่นละออง มลพิษทางอากาศ และความเสียงฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบต่อคนงานก่อสร้างโครงการ	- โครงการได้ควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการด้านฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบต่อคนงานก่อสร้างโครงการ	-	-
มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ 1. ทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดไม่น้อยกว่า 1 x 0.5 เมตร แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมการก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมทั้งระบุเมืองพัทยา มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง โดยติดไว้บริเวณที่มีการก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน	- โครงการได้รื้อถอนป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการออก และได้ติดตั้งป้ายถาวรเพื่อเตรียมเปิดดำเนินโครงการ	-	ภาพที่ 2.2-1
2. จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้ จะระบุ ชื่อ วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรม ที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียน ดังกล่าว	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ เพื่อสอบถามและบันทึกผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และความสั่นสะเทือน โดยในกรณีที่พบว่ามีเรื่องร้องเรียนโครงการจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียนดังกล่าว	-	-
3. จัดทำระบบบันทึกเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุ และเวลา	- ในกรณีที่มิเหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้เกิดฝุ่น โครงการจะมีการบันทึกสาเหตุและเวลาที่เกิดเหตุ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง 1. จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดวางตำแหน่งเครื่องจักรให้เหมาะสมกับกิจกรรมการก่อสร้าง	-	-
2. จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh sheet) กันกิจกรรมและแหล่งกำเนิดฝุ่น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปยังพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการได้ดำเนินการรื้อถอนผ้าใบที่ปิดคลุมอาคารที่ติดตั้งในช่วงงานก่อสร้างโครงสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินงานช่วงสถาปัตยกรรม	-	ภาพที่ 2.2-2
3. ควบคุมและลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้ควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง	-	-
4. ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 สถานะโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ผู้รับเหมาดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างภายในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น	-	-
มาตรการด้านการใช้เครื่องจักร 1. รถบรรทุกดินในขณะขนดินเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างปิดคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด	- ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 สถานะโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งอาคาร สำหรับกิจกรรมงานดินได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมา	-	-
2. ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน	- โครงการได้ควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ให้เดินเครื่องจักรขณะไม่มีการใช้งาน	-	-
3. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า	- โครงการได้ควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง	-	-
4. วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุ เพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใชยานพาหนะในการขนส่ง ทั้งประเภทและเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่	- โครงการได้วางแผนการใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุเพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใชยานพาหนะในการขนส่ง ทุกประเภทและเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง 1. ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย	- โครงการได้พิจารณาเลือกใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบกึ่งสำเร็จรูป เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง	-	-
2. จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นให้เพียงพอ	- ผู้รับเหมาก่อสร้างได้จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นอย่างเพียงพอ	-	-
3. ใช้ระบบการขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปิดคลุมท้ายกระบะบรรทุกทุกขนส่งที่เข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย	-	-
4. จัดให้มีคนงานและระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งาน ในกรณีที่มีการหกของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น	- ผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการได้จัดให้มีคนงานทำความสะอาด ในกรณีที่มีการดำเนินการก่อให้เกิดฝุ่น	-	-
มาตรการเฉพาะด้านการจัดการของเสีย 1. ละเว้นการเผามูลฝอยและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ให้เผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง	-	-
มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน 1. เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็นส่วนอื่นที่เปิดแล้ว ควรปิดผ้าใบคลุมไว้หากไม่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น	- ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 สถานะโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง สำหรับกิจกรรมงานดินได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมา	-	-
มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง 1. การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบัน (Bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สำหรับเก็บกองทรายที่ใช้สำหรับก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้างที่กำหนด และจัดให้มีคนงานคอยฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	-
2. การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุในภาชนะที่มิดชิด	- โครงการได้ควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างบรรจุปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงานในพื้นที่ก่อสร้างในภาชนะที่มิดชิด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) มาตรการเฉพาะด้านการขุดดิน 1. ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน โดยขนส่งนอกช่วงเวลาเร่งด่วน และสอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร	- ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 สถานะโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งอาคาร สำหรับกิจกรรมงานดินได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมา	-	-
2. ล้างล้อรถบรรทุก ทุกครั้งที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง	- ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 สถานะโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งอาคาร สำหรับกิจกรรมงานดินได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมา	-	-
3. ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ต่อเนื่อง	- ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 สถานะโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งอาคาร สำหรับกิจกรรมงานดินได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมา	-	-
4. ใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้ง หรือกรณีที่ดินแห้ง	- ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 สถานะโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งอาคาร สำหรับกิจกรรมงานดินได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมา	-	-
5. ทำประตูทางเข้า-ออก ของรถบรรทุก ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 เมตร จากบ้านเรือนของผู้ได้รับผลกระทบ	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทำประตูทางเข้า-ออก ของรถบรรทุก ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 เมตร จากบ้านเรือนของผู้ได้รับผลกระทบ	-	-
2) ก๊าซต่างๆ 1. ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน และหมั่นบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อลดการปลดปล่อยมลพิษ	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ให้ติดเครื่องยนต์ขณะไม่ใช้งาน และหมั่นบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการปลดปล่อยมลพิษ	-	-
2. หมั่นตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานอยู่เสมอ และบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดี	- ผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการมีการตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ	-	เอกสาร 2-1 ในภาคผนวกที่ 2

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 2) ก๊าซต่างๆ 3. จัดให้มีพื้นที่ล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ก่อนออกสู่ถนนหรือเส้นทางจราจรภายนอก	- ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 สถานะโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งอาคาร สำหรับกิจกรรมงานดินได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมา	-	-
4. จัดให้มีผ้าใบปิดคลุมรถกระบะหลังรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง เพื่อลดการรบกวนหรือฟุ้งกระจายของวัสดุก่อสร้าง	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปิดคลุมท้ายรถบรรทุกด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อลดการรบกวนหรือฟุ้งกระจายของวัสดุก่อสร้าง	-	-
1.3 เสียง 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำตลอดระยะก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามด้านหน้าพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งระบุชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของบริษัท 196 จำกัด เพื่อ รับเรื่องราวร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทันที	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
1.3 เสี่ยง (ต่อ) 2. กำหนดวันและเวลาทำงานในระยะก่อสร้างตามเวลา ดังนี้ (1) กำหนดระยะเวลาก่อสร้างสำหรับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น งานฐานราก งานโครงสร้างอาคาร งานตกแต่งอาคาร เป็นต้น ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด เป็นครั้งคราว เช่น เทปูนเพื่อฐานรากเท่านั้น ดำเนินการไม่เกิน 20.00 น. โดยต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ด้วยการลงพื้นที่แจ้งตามบ้านและปิดป้ายประกาศไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- โครงการได้กำหนดและกำกับดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินกิจกรรมก่อสร้าง ในช่วงเวลาที่กำหนด กรณีที่มีกิจกรรมก่อสร้างนอกช่วงเวลาที่กำหนดผู้รับเหมาก่อสร้างจะมีการขออนุญาตและแจ้งกับผู้พักอาศัยข้างเคียงให้ทราบ	-	-
(2) วันเสาร์ จะเริ่มทำงานเวลา 9.00-17.00 น. จะเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น งานฐานราก งานโครงสร้างอาคาร งานตกแต่งอาคาร เป็นต้น แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนดเป็นครั้งคราว เช่น เทปูนเพื่อฐานรากเท่านั้น ให้ดำเนินการไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 วัน ด้วยการลงพื้นที่แจ้งตามบ้านและปิดป้ายประกาศไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- โครงการได้กำหนดและกำกับดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินกิจกรรมก่อสร้าง ในช่วงเวลาที่กำหนด กรณีที่มีกิจกรรมก่อสร้างนอกช่วงเวลาที่กำหนดผู้รับเหมาก่อสร้างจะมีการขออนุญาตและแจ้งกับผู้พักอาศัยข้างเคียงให้ทราบ	-	-
(3) วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะงดทำกิจกรรมก่อสร้าง	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างงดทำกิจกรรมก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
1.3 เสียง (ต่อ) 3. ในช่วงทำฐานราก จัดหาผนังกันเสียงโดยใช้วัสดุ Metal Sheet หนา 1.27 มิลลิเมตร ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ ติดตั้งที่แนวเขตที่ดินและใช้เป็นรั้วโครงการ ซึ่งสามารถลดระดับเสียงผ่านผนังกันเสียงได้ 25 dB(A)	- โครงการได้ดำเนินการรื้อถอนรั้วชั่วคราวและก่อสร้างเป็นรั้วถาวรโดยรอบโครงการเพื่อเตรียมเปิดดำเนินการโครงการ	-	ภาพที่ 2.2-1
4. จัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่างๆ ไว้ในพื้นที่โครงการด้านที่ห่างจากที่พักอาศัยของประชาชน เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชน	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดวางเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่างๆ ให้อยู่ห่างจากอาคารบ้านพักอาศัยโดยรอบให้มากที่สุด เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชน เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชน	-	-
5. หันทิศทางของอุปกรณ์เครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังไปทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งติดกับถนนพญา-นาเกลือ เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชน	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหันทิศทางของอุปกรณ์เครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังไปทางด้านที่ห่างจากที่พักอาศัยของประชาชน	-	-
6. เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด	- โครงการได้ควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด	-	-
7. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ต้องดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพักเครื่อง	- โครงการได้กำชับดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดับหรือเบาอุปกรณ์และเครื่องจักรลงระหว่างการพัก	-	-
8. ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง เช่น หยอดน้ำมันหล่อลื่น เพื่อช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร	- โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการมีการตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้งานให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	-	เอกสาร 2-1 ภาคผนวกที่ 2
9. ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดัง	- โครงการมีได้กำหนดให้ผู้รับเหมาควบคุมดูแลคนงานไม่ให้ส่งเสียงดัง	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
1.3 เสียง (ต่อ)			
10. จัดให้มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องค้นหาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาทันที	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทันที	-	-
11. ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงดัง และควบคุมความเร็วในย่านชุมชนไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงดัง และควบคุมความเร็วในย่านชุมชนไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	-
12. ก่อสร้างเสาเข็มโดยใช้เสาเข็มระบบฐานรากต้นแบบแม่ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้อยู่ใกล้เคียง	- โครงการได้มีการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานฐานรากเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมา	-	-
13. ในช่วงขึ้นโครงสร้าง จัดให้มีการติดตั้งผนังกันเสียง Metal Sheet หนา 1.27 มิลลิเมตร ซึ่งมีลักษณะเป็นแผงกันทึบ ทำหน้าที่เสมือนเป็นกำแพงกันเสียง ความสูง 2.4 เมตร โดยติดตั้งห่างจากจุดกำเนิดเสียง 1 เมตร ซึ่งสามารถลด เสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง 25 dB(A)	- โครงการได้ดำเนินการรื้อถอนรั้วชั่วคราวและก่อสร้างเป็นรั้วถาวรโดยรอบโครงการเพื่อเตรียมเปิดดำเนินการโครงการ	-	ภาพที่ 2.2-1
14. ในช่วงเก็บงานและตกแต่ง ก่อนเริ่มงานตกแต่งอาคาร ผู้รับเหมาจะต้องก่อผนังอาคารจากพื้นจนถึงเพดานชั้นก่อสร้าง ทำให้เมื่อเริ่มงานตกแต่งอาคาร จะมีผนังโครงการ ทำหน้าที่เป็นกำแพงกันเสียง ซึ่งสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง 34 dB(A)	- ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ก่อผนังอาคารก่อนเริ่มงานตกแต่งอาคาร เพื่อทำหน้าที่เป็นกำแพงกันเสียงซึ่งสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง	-	-
15. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
1.3 เสียง (ต่อ) มาตรการในการลดผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง 1. จัดให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานที่ปฏิบัติงาน บริเวณที่มีแหล่งกำเนิดเสียงดัง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานานติดต่อกัน	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างมีการหมุนเวียนคนงานในพื้นที่ปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังต่อเนื่องเป็นเวลานาน	-	-
2. กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่จะต้องปฏิบัติในบริเวณที่มีเสียงดังเกินเกณฑ์มาตรฐานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ ear plugs หรือ ear muffs	- ผู้รับเหมาก่อสร้างได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับคนงานตามลักษณะของงานและความเหมาะสม	-	ภาพที่ 2.2-3
1.4 ความสั่นสะเทือน 1. ก่อนก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ เป็นประจำตลอดระยะก่อสร้าง และให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ติดต่อได้โดยตรง พร้อมทั้งติดตั้ง กล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที โดยกำหนดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาภายใน 1 สัปดาห์	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทันที	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
1.4 ความสิ้นสะท้อน (ต่อ) 2. กำหนดวันและเวลาทำงานในระยะก่อสร้างตามเวลา ดังนี้ (1) กำหนดระยะเวลาก่อสร้างสำหรับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสิ้นสะท้อน เช่น งานฐานราก งานโครงสร้างอาคาร งานตกแต่งอาคาร เป็นต้น ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด เป็นครั้งคราว เช่น เทปูนเพื่อฐานรากเท่านั้น ให้ดำเนินการไม่เกิน 20.00 น. โดยต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ด้วยการลงพื้นที่แจ้งตามบ้านและปิดป้ายประกาศไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- โครงการได้กำหนดและกำกับดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินกิจกรรมก่อสร้าง ในช่วงเวลาที่กำหนด กรณีที่มีกิจกรรมก่อสร้างนอกช่วงเวลาที่กำหนดผู้รับเหมาก่อสร้างจะมีการขออนุญาตและแจ้งกับผู้พักอาศัยข้างเคียงให้ทราบ	-	-
(2) วันเสาร์ จะเริ่มทำงานเวลา 9.00-17.00 น. จะเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสิ้นสะท้อน เช่น งานฐานราก งานโครงสร้างอาคาร งานตกแต่งอาคาร เป็นต้น แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด เป็นครั้งคราว เช่น เทปูนเพื่อฐานรากเท่านั้น ให้ดำเนินการไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ด้วยการลงพื้นที่แจ้งตามบ้านและปิดป้ายประกาศไว้บริเวณด้านหน้าโครงการและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- โครงการได้กำหนดและกำกับดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินกิจกรรมก่อสร้าง ในช่วงเวลาที่กำหนด กรณีที่มีกิจกรรมก่อสร้างนอกช่วงเวลาที่กำหนดผู้รับเหมาก่อสร้างจะมีการขออนุญาตและแจ้งกับผู้พักอาศัยข้างเคียงให้ทราบ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
1.4 ความสัมพันธ์อื่น (ต่อ) (3) วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะงดทำกิจกรรมก่อสร้าง	- โครงการได้กำหนดและกำกับดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินกิจกรรมก่อสร้าง ในช่วงเวลาที่กำหนด กรณีที่มีกิจกรรมก่อสร้างนอกช่วงเวลาที่กำหนดผู้รับเหมาก่อสร้างจะมีการขออนุญาตและแจ้งกับผู้พักอาศัยข้างเคียงให้ทราบ	-	-
3. จัดให้ใช้ระบบฐานรากดินแบบแผ่ ในการการก่อสร้างฐานรากอาคาร เพื่อลดผลกระทบด้านความสัมพันธ์ต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง	- โครงการได้มีการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานฐานรากเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	-	-
4. ก่อนก่อสร้างโครงการผู้รับเหมาต้องทำการสำรวจสภาพสภาพ รื้อ กำแพงบ้าน และตัวอาคารก่อนดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงการ เพื่อเป็นการยืนยันและกำกับให้ผู้รับเหมาดำเนินการโดยไม่ส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง	- โครงการมีการสำรวจสิ่งปลูกสร้างของอาคารข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ เพื่อสามารถตรวจสอบในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างข้างเคียงได้รับความเสียหาย	-	-
5. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เหมาะสม โดยเฉพาะงานฐานรากและงานโครงสร้างหลัก ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด	- โครงการได้กำกับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	-	-
6. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้มีการจัดทำประกันภัยเพื่อความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ	-	เอกสาร 2-2 ในภาคผนวกที่ 2
7. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	- โครงการได้จัดให้มีวิศวกรทำหน้าที่กำกับดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
1.4 ความสิ้นสะท้อน (ต่อ) 8. ให้มีการแสดงรายละเอียดการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการตลอดระยะก่อสร้างให้ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ สามารถเห็นได้ชัดเจน	- โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ	-	-
9. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน	- โครงการได้จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	-	-
10. โครงการจัดให้มีคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากการพัฒนาโครงการ เพื่อทำการรับ เรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและเหตุรำคาญ ตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ผู้ได้รับผลกระทบ/ผู้ร้องเรียน รับทราบ	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะมีการหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่พบ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) มาตรการป้องกันฯ และควบคุมที่ตัวบุคคล 1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุงมือสองชั้น หรือถุงมือสำหรับป้องกันแรงสั่นสะเทือน 2. ที่นั่งสำหรับรถขุดเจาะ หรือรถแทรกเตอร์ควรปูที่นั่งด้วยวัสดุป้องกันความสั่นสะเทือน 3. ตรวจสอบการทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด	- ผู้รับเหมาก่อสร้างได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับคนงานตามลักษณะของงานและความเหมาะสม - เครื่องจักร/เครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน เช่น รถขุดเจาะ หรือรถแทรกเตอร์ ที่มีการใช้งานในโครงการ มีการปูที่นั่งด้วยวัสดุลดความสั่นสะเทือน - ผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการได้มีการตรวจสอบการทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด	-	ภาพที่ 2.2-3
1.5 การพังทลายของดิน 1. ในการกด Sheet Pile ต้องกระทำโดยใช้เครื่องมือประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนมากเกินไป จนอาจจะทำให้อาคารข้างเคียง เกิดการวิบัติหรือเสียหาย แตกร้าได้ 2. ต้องใช้ Sheet Pile ความยาวไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในแบบ ถ้าหากพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องใช้ความยาวที่มากกว่า ก็สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ 3. การกด Sheet Pile ต้องให้แต่ละแผ่นต่อเนื่องกัน โดยจะต้องมีการ Lock กันทุกแผ่น ยกเว้นบริเวณมุมฉาก แต่จะต้องเสริมความแข็งแรงให้มากขึ้นตามหลักวิศวกรรม 4. การขุดดินจะกระทำได้ก็เมื่อได้ทำการตอก Sheet Pile และ Kingpost ให้ครบถ้วนตลอดพื้นที่แล้ว และจะต้องมีวิศวกรควบคุมการขุดดินตลอดเวลาที่ทำการขุดดิน	- ในระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 สถานะโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง สำหรับกิจกรรมงานดินได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมา - ในระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 สถานะโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง สำหรับกิจกรรมงานดินได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมา - ในระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 สถานะโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง สำหรับกิจกรรมงานดินได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมา - ในระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 สถานะโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง สำหรับกิจกรรมงานดินได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมา	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ)			
5. การขุดดินให้ดำเนินการขุดลอกออกเป็นชั้น โดยมีความลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตร ในการขุดออกแต่ละชั้น	- ในระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 สถานะโครงการอยู่ในช่วงงาน ตกแต่ง สำหรับกิจกรรมงานดินได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมา	-	-
6. เมื่อขุดดินที่ระดับแรกเรียบร้อยแล้ว ให้ Bracing และต้องทำการ Pre-Load เพื่อไม่ให้ Sheet Pile มีการขยับตัว โดยจะต้องทำ Bracing ให้เรียบร้อยก่อน จึงขุดดินชั้นต่อไปได้ และต้องขุดดินชั้นละไม่เกิน 50 เซนติเมตร เมื่อขุดดินได้ระดับที่กำหนดในแบบให้ดำเนินการ Bracing ระดับต่อไปให้เรียบร้อย	- ในระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 สถานะโครงการอยู่ในช่วงงาน ตกแต่ง สำหรับกิจกรรมงานดินได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมา	-	-
7. การขุดดินจะต้องขุดดินให้มีความลาดเอียงในอัตราส่วน 1:1 (ทำมุม 45 องศา กับแนวระนาบ) เพื่อป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดิน	- ในระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 สถานะโครงการอยู่ในช่วงงาน ตกแต่ง สำหรับกิจกรรมงานดินได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมา	-	-
8. ติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบการเคลื่อนตัวและการทรุดตัวของดิน บริเวณที่ขุด หากเกิดระยะเคลื่อนตัวมากกว่าที่กำหนดไว้ ต้องแจ้งให้วิศวกรผู้ควบคุมดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว	- ในระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 สถานะโครงการอยู่ในช่วงงาน ตกแต่ง สำหรับกิจกรรมงานดินได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมา	-	-
9. จัดให้มีวิศวกรควบคุมตรวจสอบเสถียรภาพของงานขุดดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ในระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 สถานะโครงการอยู่ในช่วงงาน ตกแต่ง สำหรับกิจกรรมงานดินได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมา	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
1.6 ทรัพยากรแหล่งน้ำ และคุณภาพน้ำ 1. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดสร้างห้องส้วม ที่อาบน้ำ และลานซักล้าง ให้เพียงพอต่อความต้องการของคนงาน โดยในการบำบัดน้ำเสียต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะต่อไป	- ผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการได้จัดให้มีห้องส้วม ที่อาบน้ำ และลานซักล้างที่เพียงพอต่อคนงาน และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนออกสู่ท่อระบายน้ำ	-	ภาพที่ 2.2-13
2. จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ	- ผู้รับเหมาของโครงการได้จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดของห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ	-	-
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา 2.1 นิเวศวิทยาทางบก - ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด	-	-
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ - ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 น้ำใช้			
1. กำจัดให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	- ผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการมีการรณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	-	-
2. ตรวจสอบจุดรั่วซึมของระบบท่อ หากพบให้รีบแก้ไขโดยด่วน	- ผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการมีการตรวจสอบจุดรั่วซึมของระบบท่อ หากพบจะให้มีการดำเนินการแก้ไข	-	-
3. จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ให้เพียงพอกับความต้องการ	- ผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการได้จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้เพียงพอภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณบ้านพักคนงาน	-	-
3.2 น้ำเสีย			
1. จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปโดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากถังบำบัดน้ำเสียที่มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร	- ผู้รับเหมาก่อสร้างมีการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนรวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อกักน้ำหน้าโครงการ	-	ภาพที่ 2.2-8
2. ติดต่อประสานงานกับเมืองพัทยาให้มาสุบสิ่งปฏิกูลแล้วนำไปกำจัดต่อไป	- โครงการมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาสุบสิ่งปฏิกูลแล้วนำไปกำจัดตามรอบที่กำหนด	-	-
3. ให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเคร่งครัด	-	-
3.3 การระบายน้ำ			
1. จัดทำร่องระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ รวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อกักเพื่อให้เกิดการตกตะกอนดิน โดยน้ำหลากที่เกิดจากพื้นที่โครงการจะสูบผ่านร่องระบาย เพื่อระบายน้ำออกสู่ที่ระบายน้ำหน้าโครงการ	- โครงการได้มีการจัดทำระบบระบายน้ำถาวรของโครงการ เพื่อรวบรวมน้ำก่อนระบายน้ำออกสู่ที่ระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ	-	ภาพที่ 2.2-7
2. ขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อกักเป็นประจำ	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อกักเป็นประจำ	-	-
3. จัดให้มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ	- โครงการจัดให้มีการดักมูลฝอยก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย			
1. จัดหาถังมูลฝอยขนาด 250 ลิตร จำนวน 5 ถัง วางไว้ในบริเวณก่อสร้างแยกเป็นมูลฝอยเปียก 2 ถัง มูลฝอยแห้ง 1 ถัง มูลฝอยอันตรายอีก 1 ถัง และมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง ซึ่งเป็นภาชนะรองรับที่ไม่มีการรั่วซึม พร้อมทั้งมีฝาปิดป้องกันน้ำฝนและการส่งกลิ่นเหม็น และในแต่ละวันต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยาเก็บขนไปกำจัดต่อไป	- โครงการได้จัดเตรียมจัดภาชนะสำหรับรองรับมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น ในแต่ละช่วงกิจกรรมการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยามาเก็บขนไปกำจัดต่อไป	-	-
2. มูลฝอยอันตรายจัดให้มีการคัดแยก เก็บรวบรวมไว้ เมื่อมีปริมาณมากพอ โครงการจะติดต่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกำจัดทุก 2-3 เดือน หรือตามความเหมาะสมของปริมาณมูลฝอย เพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างให้มีการคัดแยกมูลฝอยอันตรายเพื่อเก็บรวบรวมให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกำจัดต่อไป	-	-
3. กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้ อย่างเคร่งครัด	- ผู้รับเหมาของโครงการได้มีการกำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้เตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	-	-
4. จัดหาผู้รับผิดชอบที่จะนำมูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ไปกำจัด	- โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้างโครงการไปกำจัด/ส่งเข้ากระบวนการแปรูปเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycline)	-	-
5. ติดต่อประสานงานให้เมืองพัทยาที่เกี่ยวข้องเข้ามารับไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	- ผู้รับเหมาของโครงการได้ประสานไปยังสำนักงานเขตจัดจ้กรให้เข้ามารับมูลฝอยของโครงการไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 6. ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหนะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทน	- โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างมีการตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหนะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย/แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทน	-	-
7. กำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บและรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสมและจัดให้มีระบบการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น เศษอิฐ เศษปูน ก็จะนำมาปรับถมระดับพื้นที่โครงการ ไม่แบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกผู้รับเหมาที่จะทิ้งลงถังรองรับ เพื่อจะขายให้ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป	- โครงการได้กำหนดและกำกับดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างแยกเศษวัสดุและเก็บรวบรวมให้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสม	-	-
3.5 ระบบไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน 1. กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	- ผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการมีการณรงค์ให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	-	-
2. ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอและซ่อมแซมทันทีเมื่อพบชำรุดเสียหาย	- ผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบการชำรุดเสียหาย	-	-
3. การติดตั้งระบบไฟฟ้าต้องควบคุมโดยวิศวกรไฟฟ้าและอุปกรณ์ต้องได้มาตรฐานของการไฟฟ้า	- ผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการได้จัดให้มีวิศวกรไฟฟ้าควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐานของการไฟฟ้า	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
3.6 การป้องกันอัคคีภัย			
1. การเดินสายไฟทุกชั้นตอนต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ	- โครงการมีการตรวจสอบและกำกับดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเดินสายไฟอย่างถูกหลักวิชาการ	-	-
2. ออกกฎไม่ให้คนงานสูบบุหรี่ในขณะที่ปฏิบัติงาน	- ผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการได้จัดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ และมีการควบคุมดูแลไม่ให้สูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน	-	-
3. จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทำงานและที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย	- โครงการมีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในพื้นที่ทำงานและพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย	-	ภาพที่ 2.2-9
4. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน	- โครงการได้จัดให้มีวิศวกรไฟฟ้าตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยต้องอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน	-	-
3.7 การจราจร			
มาตรการด้านการป้องกันการจราจรติดขัดบนถนนที่เกี่ยวข้อง			
1. หากมีความเสียหายต่อผิวจราจรบนถนนเข้า-ออกหน้าโครงการ โครงการต้องดำเนินการซ่อมแซมทันที และทำให้ดีดังเดิมเมื่อสิ้นสุดการก่อสร้าง	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินการซ่อมแซมถนนทันที เมื่อมีความเสียหายต่อผิวจราจรบนถนนเข้า-ออกหน้าโครงการ	-	-
2. เลือกขนาดรถบรรทุกที่ทำการขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างให้มีความเหมาะสม พร้อมทั้งมีการวางแผนด้านการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ เช่น เส้นทางที่ใช้ในการขนส่ง ช่วงเวลาที่ขนส่ง และความเร็วในการขนส่ง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและลดผลกระทบต่อปริมาณการจราจรบนถนนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเลือกขนาดรถบรรทุกที่ทำการขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างให้มีความเหมาะสม และวางแผนด้านการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ เช่น เส้นทางที่ใช้ในการขนส่ง ช่วงเวลาที่ขนส่ง และความเร็วในการขนส่ง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและลดผลกระทบต่อปริมาณการจราจรบนถนน	-	-
3. กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน	- โครงการได้กำหนดและกำกับดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินกิจกรรมก่อสร้าง ในช่วงเวลาที่กำหนด กรณีที่มีกิจกรรมก่อสร้างนอกช่วงเวลาที่กำหนดผู้รับเหมาก่อสร้างจะมีการขออนุญาตและแจ้งกับผู้พักอาศัยข้างเคียงให้ทราบ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
3.7 การจราจร (ต่อ) มาตรการลดผลกระทบด้านการกีดขวางการจราจร			
1. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถยนต์เข้า-ออกโครงการ รวมถึงรถของผู้รับเหมาไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างคอยกำกับให้ใช้ความเร็วรถไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง	-	-
2. ห้ามมิให้ผู้รับเหมาจอดรถ หรือกองวัสดุก่อสร้างในบริเวณไหล่ทางของถนน โดยเฉพาะด้านหน้าโครงการเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร	- โครงการได้กำกับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างห้ามมิให้จอดรถ หรือกองวัสดุก่อสร้างในบริเวณไหล่ทางของถนน โดยเฉพาะด้านหน้าโครงการเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร	-	-
3. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกและคอยให้สัญญาณการเข้าออกของรถบรรทุกของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออก ในช่วงขนส่งวัสดุก่อสร้างและคนงาน	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย	-	ภาพที่ 2.2-4
4. จัดเตรียมพื้นที่ จอดรถยนต์และกองเก็บวัสดุ ก่อสร้างภายในโครงการอย่างเพียงพอสะดวกต่อการเข้า-ออกโครงการ	- ผู้รับเหมาก่อสร้างมีการจัดเตรียมพื้นที่ จอดรถยนต์และกองเก็บวัสดุ ก่อสร้างภายในโครงการอย่างเพียงพอสะดวกต่อการเข้า-ออกโครงการ	-	-
5. จัดให้มีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่มีความถี่ในการขนส่งไม่เกินอาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจร	- โครงการได้กำกับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างที่มีความถี่ในการขนส่งไม่เกินอาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจร	-	-
6. ใช้ผ้าใบคลุมวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขณะขนส่งให้มิดชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และกรณีที่ความยาวของวัสดุก่อสร้างมากกว่ากระบะบรรทุก จะต้องติดตั้งสัญญาณให้รถยนต์ที่ตามหลังมองเห็นชัดเจน และเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก	- โครงการได้กำกับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปิดคลุมท้ายรถบรรทุกด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และกรณีที่ความยาวของวัสดุก่อสร้างมากกว่ากระบะบรรทุก จะต้องติดตั้งสัญญาณให้รถยนต์ที่ตามหลังมองเห็นชัดเจน และเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
3.7 การจราจร (ต่อ) มาตรการลดผลกระทบด้านการกีดขวางการจราจร (ต่อ)			
7. ควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกิน เพราะอาจทำให้ถนนชำรุด	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกิน	-	-
8. กำชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และกำชับให้ระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงผ่านชุมชน	- ผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการมีการกำชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และกำชับให้ระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงผ่านชุมชน	-	-
9. ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีไม่ให้เกิดเสียงดัง	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีไม่ให้เกิดเสียงดัง	-	-
10. ล้างทำความสะอาดกระบะและล้อรถบรรทุก ทุกครั้งก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ	- ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 สถานะโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งอาคาร สำหรับกิจกรรมงานดินได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมา	-	-
11. ไม่ดำเนินการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนเวลาพักผ่อนของผู้ที่อยู่โดยรอบ	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ดำเนินการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนเวลาพักผ่อนของผู้ที่อยู่โดยรอบ	-	-
12. กรณีมีดินโคลนหรือเศษวัสดุตกหล่นบนพื้นผิวจราจรในโครงการ ต้องรีบให้พนักงานเก็บหรือทำความสะอาดทันที	- ผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการได้จัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียงโครงการอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาพที่ 2.2-5
13. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของถนนที่ต่อเชื่อมกับทางเข้า-ออกโครงการรวมทั้งบริเวณสถานที่ข้างเคียงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ	- ผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการได้จัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียงโครงการอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาพที่ 2.2-5
14. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบกับผู้ที่อยู่ข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นระยะๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและรับทราบปัญหาจากผู้ที่อยู่ข้างเคียงโดยตรง	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและรับทราบปัญหาจากผู้ที่อยู่ข้างเคียงโดยตรง	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม ของประชาชน 1. โครงการจัดให้มีแผนประชาสัมพันธ์โครงการให้ชุมชนโดยรอบทราบแผนการดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้างโครงการ โดยประสานงานกับผู้นำชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดการก่อสร้างให้ชุมชนโดยรอบทราบก่อนเริ่มต้นก่อสร้างโครงการ	-	-
2. โครงการจัดให้มีคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากการพัฒนาโครงการ เพื่อรับเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและเหตุรำคาญ ตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ผู้ได้รับผลกระทบ/ผู้ร้องเรียนรับทราบ	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะมีการหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่พบ	-	-
3. จัดเจ้าหน้าที่โครงการออกตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่พักคนงานของผู้รับเหมอย่างสม่ำเสมอ ตลอดระยะก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่พักคนงานของผู้รับเหมอย่างสม่ำเสมอ ตลอดระยะก่อสร้าง	-	-
4. ติดตั้งป้ายประกาศเกี่ยวกับโครงการ ระยะก่อสร้างโครงการ และข้อความแสดงการขอภัยที่อาจไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากการก่อสร้าง เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน	- โครงการได้รื้อถอนป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการออก และอยู่ระหว่างติดตั้งป้ายถาวรเพื่อเตรียมเปิดดำเนินการโครงการ	-	ภาพที่ 2.2-1

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม ของประชาชน (ต่อ) 5. ให้นำข้อคิดเห็นจากการสำรวจความคิดเห็นมากำหนดเป็น มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดให้มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่อง ร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่อง ร้องเรียนต้องค้นหา สาเหตุและแก้ไขปัญหาค้นหาทันที	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถามถึง ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาค้นหาทันที	-	-
6. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านพักคนงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม มาตรฐาน และแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้าง ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดพื้นที่บ้านพักคนงานตาม มาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้าง	-	ภาพที่ 2.2-11
7. ห้ามนำบุคคลภายนอกมาพักในพื้นที่บ้านพักคนงานโดยไม่ได้รับ อนุญาต เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยภายในบริเวณ บ้านพักคนงาน	- ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่บ้านพัก คนงานโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความเป็นระเบียบและความ ปลอดภัย ภายในบริเวณบ้านพักคนงาน	-	-
8. ห้ามเลี้ยงสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรคทุกชนิด	- ผู้รับเหมาก่อสร้างได้กำชับห้ามไม่ให้คนงานเลี้ยงสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรค ทุกชนิด	-	-
9. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อมชี้แจงใน เรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น	- ผู้รับเหมาก่อสร้างมีการจัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัย แก่ หัวหน้าคนงาน	-	-
10. ว่าจ้างคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เพื่อป้องกันการเป็น พาหะนำโรค เช่น โรคไข้หวัด โรคฉี่หนู เป็นต้น	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างว่าจ้างคนงานที่ถูกต้องตาม กฎหมายเท่านั้น เพื่อป้องกันการเป็นพาหะนำโรค	-	-
11. จ้างแรงงานในท้องถิ่นเพื่อลดการอพยพโยกย้ายแรงงาน และเป็น การสร้างงาน สร้างรายได้และเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น	- ผู้รับเหมาก่อสร้างได้พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลักเพื่อลด การอพยพโยกย้ายแรงงานและเป็นการสร้างงาน	-	-
12. ไม่ให้มีการค้างคืนของคนงานในพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด	- โครงการไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม ของประชาชน (ต่อ)			
13. จัดให้มีหัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง	- ผู้รับเหมาก่อสร้างได้จัดให้มีหัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง	-	-
14. การกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะต้องทำในพื้นที่ที่คลุมผ้าหรือในท้องที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะภายในพื้นที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น	-	-
15. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง เช้า เที่ยง และเย็น	- โครงการมีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ทั้งนี้ จะมีการปรับความถี่ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสภาพการดำเนินงาน	-	-
16. จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป ที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด	- โครงการได้พิจารณาเลือกใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบกึ่งสำเร็จรูป เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง	-	-
17. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยกวาดเศษดิน ทราาย ที่ตกหล่นอยู่บริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียงตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	- ผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการได้จัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียงโครงการอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาพที่ 2.2-5
18. บริเวณปากทางเข้า-ออก ต้องปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราาย หรือฝุ่นตกค้างจนทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- โครงการได้รื้อถอนม่านปิดทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมเปิดดำเนินโครงการ	-	-
19. เศษวัสดุที่เหลือใช้ ต้องไม่มีการกองหรือกักไว้ที่หน้างาน โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด	- โครงการได้ควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดรถบรรทุกเข้ามารับเศษวัสดุเหลือใช้ไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ	-	-
20. ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนน โดยทำเป็นบ่อล้างล้อรถ	- ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 สถานะโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งอาคาร สำหรับกิจกรรมงานดินได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมา	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม ของประชาชน (ต่อ) 21. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน	- โครงการได้จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	-	-
22. จัดหาถังมูลฝอย วางไว้ในบริเวณก่อสร้างแยกเป็นถังมูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งเป็นภาชนะรองรับที่ไม่มีการรั่วซึม และให้เพียงพอ พร้อมทั้งมีฝาปิดป้องกันน้ำฝนและการส่งกลิ่นเหม็น ตั้งไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง และในแต่ละวันต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยามาเก็บขนไปกำจัดต่อไป	- โครงการได้จัดเตรียมจัดภาชนะสำหรับรองรับมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น ในแต่ละช่วงกิจกรรมการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยามาเก็บขนไปกำจัดต่อไป	-	-
23. ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดเสียหาย ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทน	- โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างมีการตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย/แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดเสียหาย จะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทน	-	-
24. กำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บและรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสมและจัดให้มีระบบการคัดแยก และนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น เศษอิฐ เศษปูน ก็จะนำมาปรับถมระดับพื้นที่โครงการ ไม้แบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกผู้รับเหมาก็จะทิ้งลงถังรองรับ เพื่อจะขายให้ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป	- โครงการได้กำหนดและกำกับดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างแยกเศษวัสดุและเก็บรวบรวมให้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสม	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม ของประชาชน (ต่อ) 25. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดสร้างห้องส้วม อาบน้ำ และลานซักล้าง ให้เพียงพอต่อความต้องการของคนงาน โดยในการบำบัดน้ำเสีย โดยจะถูกบำบัดโดยระบบบ่อเกรอะ-บ่อกรองไร้อากาศ	- ผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการได้จัดให้มีห้องส้วม ที่อาบน้ำ และลานซักล้างที่เพียงพอต่อคนงาน และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนออกสู่ท่อระบายน้ำ	-	ภาพที่ 2.2-13
26. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้างและจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้น	- โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสำหรับใช้ปฐมพยาบาล/ช่วยชีวิตจากอุบัติเหตุเบื้องต้น	-	ภาพที่ 2.2-10
27. บ้านพักคนงาน มีการจัดทำรั้วที่ล้อมรอบบริเวณโดยรอบอย่างเป็นสัดส่วน ความสูงอย่างน้อย 3 เมตร	- ผู้รับเหมาก่อสร้างได้จัดทำรั้วที่ล้อมรอบบริเวณบ้านพักคนงาน	-	ภาพที่ 2.2-11
28. นำรายละเอียดกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายในบ้านพักงานมาติดไว้บริเวณพื้นที่บ้านพักคนงานในที่ที่สามารถเห็นได้ง่าย	- โครงการได้นำรายละเอียดกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายในบ้านพักงานมาติดไว้บริเวณพื้นที่บ้านพักคนงานในที่ที่สามารถเห็นได้ง่าย	-	-
29. กำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่างชัดเจน	- ผู้รับเหมาก่อสร้างมีการกำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่างชัดเจน	-	-
30. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงานและยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย	-	ภาพที่ 2.2-4
31. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน โดยระบุบริษัทผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานได้ทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมได้โดยตรง	- โครงการได้ติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการออก และได้ติดตั้งป้ายถาวรเพื่อเตรียมเปิดดำเนินโครงการ	-	ภาพที่ 2.2-1
32. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการพบปะกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน รวมถึงหากเกิดข้อร้องเรียนจากชุมชนควรเร่งแก้ไขปัญหานั้นจะช่วยลดความขัดแย้งต่างๆ ได้ลง	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม ของประชาชน (ต่อ) 33. ทำผนังหรือตาข่าย (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟลาม กันแหล่งกำเนิดฝุ่น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น หรือป้องกันเศษหิน ดิน หวาย ตกหล่นอาคารข้างเคียง	- โครงการได้ดำเนินการรื้อถอนผ้าใบที่ปิดคลุมอาคารที่ติดตั้งในช่วงงานก่อสร้างโครงสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินงานช่วงสถาปัตยกรรม	-	ภาพที่ 2.2-2
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1. ก่อนดำเนินการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาต้องเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการ และให้ช่องทางติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	-	-
2. จัดทำรั้วทึบ Metal Sheet (แผ่นเหล็ก) หนา 1.27 มิลลิเมตร ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ	- โครงการได้ดำเนินการรื้อถอนรั้วชั่วคราวและก่อสร้างเป็นรั้วถาวรโดยรอบโครงการเพื่อเตรียมเปิดดำเนินการโครงการ	-	ภาพที่ 2.2-1
3. เมื่อย้าย Chain Link ไปแล้ว ต้องทำผ้าใบก่อสร้าง (Mesh sheet) ปิดคลุมรอบอาคารตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุด โดยใช้โครงเหล็กขึงยึดกับโครงสร้างอาคารทุกชั้น	- โครงการได้ดำเนินการรื้อถอนผ้าใบที่ปิดคลุมอาคารที่ติดตั้งในช่วงงานก่อสร้างโครงสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินงานช่วงสถาปัตยกรรม	-	ภาพที่ 2.2-2
4. จัดหาน้ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดมูลฝอยน้ำเสีย สิ่งปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่ง เพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได้	- โครงการมีการติดตั้งถังสำรองน้ำ ระบบรวบรวมและกำจัดมูลฝอย น้ำเสีย และสิ่งปฏิกูลถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได้	-	-
5. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้างจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษายาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วน	- โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสำหรับใช้ปฐมพยาบาล/ช่วยชีวิตจากอุบัติเหตุเบื้องต้น	-	ภาพที่ 2.2-10
6. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมียามดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่คนงานและยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย	-	ภาพที่ 2.2-4

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
7. ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	- โครงการได้จัดให้ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	-	-
8. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลีกเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น	- ผู้รับเหมาก่อสร้างได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับคนงานตามลักษณะของงานและความเหมาะสม	-	ภาพที่ 2.2-3
9. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น	- ผู้รับเหมาก่อสร้างมีการจัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน	-	-
10. ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้าและจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้าและจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น	-	-
11. ให้ผู้รับเหมาคัดเลือกแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างว่าจ้างคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย	-	-
12. ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของคนงาน	- ผู้รับเหมาก่อสร้างได้จัดทำประกันสุขภาพให้กับคนงาน	-	-
13. จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงาน 1 ครั้ง/ปี เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างตรวจสอบสุขภาพคนงานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	-	-
14. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบคอยตรวจสอบและดูแลความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงาน ตลอดจนภายในห้องพักคนงานแต่ละห้องให้มีความสะอาดและกำหนดให้ทำความสะอาดห้องพักทุกสัปดาห์	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและดูแลความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงาน ตลอดจนภายในห้องพักคนงานแต่ละห้องให้มีความสะอาด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) นอกจากนี้ โครงการได้กำหนดมาตรการการคัดเลือกผู้รับเหมาที่มี คนงานเป็นคนไทย หากการจ้างแรงงานต่างด้าว โครงการกำหนด มาตรการการจ้างแรงงานต่างด้าว ดังนี้ (1) ว่าจ้างคนงานที่ต้องตามกฎหมายเท่านั้นเพื่อป้องกันการเป็น พาหะนำโรค เช่น โรคโควิด โรคไข้หวัด เป็นต้น (2) เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการ แพร่กระจายของเชื้อโรคติดต่อ พร้อมจัดให้มีการอบรมชี้แจงคนงาน ด้านสุขอนามัย			
4.3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 1. ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง 1. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้า คนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น	- ผู้รับเหมาก่อสร้างมีการจัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ หัวหน้าคนงาน	-	-
2. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำหรับคนงานที่ทำงาน ก่อสร้างและจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษายาบาล เบื้องต้นอย่างครบถ้วน	- โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง สำหรับใช้ปฐมพยาบาล/ช่วยชีวิตจากอุบัติเหตุเบื้องต้น	-	ภาพที่ 2.2-10
3. ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ เช่น ผ้าปิดจมูก ให้คนงานสวมใส่ขณะที่ทำงานในบริเวณที่ ก่อให้เกิดฝุ่นละออง	- ผู้รับเหมาก่อสร้างได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับคนงาน ตามลักษณะของงานและความเหมาะสม	-	ภาพที่ 2.2-3
4. ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านฝุ่นละออง มลพิษทางอากาศ และความเสี่ยงฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบต่อ คนงานก่อสร้างโครงการ	- โครงการได้ควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการด้านฝุ่นละอองและ มลพิษทางอากาศอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง โครงการ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
4.3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ) มาตรการลดผลกระทบด้านเสียงต่อคนงาน 1. อุปกรณ์ลดเสียงสำหรับคนงานก่อสร้าง โครงการได้จัดเตรียม ปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) ให้กับคนงานก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ และปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	- ผู้รับเหมาก่อสร้างได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับคนงาน ตามลักษณะของงานและความเหมาะสม	-	ภาพที่ 2.2-3
2. จัดให้มีการผลิตเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มี แหล่งกำเนิดเสียงดัง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการ สัมผัสเสียงดังเป็นเวลานานติดต่อกัน	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างมีการหมุนเวียนคนงานในพื้นที่ ปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังต่อเนื่องเป็นเวลานาน	-	-
มาตรการลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อคนงาน 1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุงมือสองชั้น หรือถุงมือ สำหรับป้องกันแรงสั่นสะเทือน	- ผู้รับเหมาก่อสร้างได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับคนงาน ตามลักษณะของงานและความเหมาะสม	-	ภาพที่ 2.2-3
2. ที่นั่งสำหรับรถขุดเจาะ หรือรถแทรกเตอร์ควรถู่นั่งด้วยวัสดุที่ ป้องกันความสั่นสะเทือน	- เครื่องจักร/เครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน เช่น รถขุดเจาะ หรือรถ แแทรกเตอร์ ที่มีการใช้งานในโครงการ มีการบุที่นั่งด้วยวัสดุลดความ สั่นสะเทือน	-	-
3. ตรวจตราการทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องมือที่มีความ สั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด	- ผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการได้มีการตรวจตราการทำงานของ ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด	-	-
2. ผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงโดยรอบ การจัดการฝุ่นละอองในช่วงการปรับถมพื้นที่ 1. ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
4.3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ) 2. ผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงโดยรอบ การจัดการด้านเสียงในช่วงการปรับถมพื้นที่ 1. จัดทำรั้วโดยใช้วัสดุ Metal Sheet (แผ่นเหล็ก) หนา 1.2 มิลลิเมตร ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ ติดตั้งที่แนวเขตที่ดินและใช้เป็นรั้วโครงการ ปิดกันตามแนวเขตที่ติดต่อกับสาธารณะและที่ดินต่างเจ้าของ เพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นด้วย และบดบังมลพิษที่เกิดจากการก่อสร้าง และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้ดำเนินการรื้อถอนรั้วชั่วคราวและก่อสร้างเป็นรั้วถาวรโดยรอบโครงการเพื่อเตรียมเปิดดำเนินการโครงการ	-	ภาพที่ 2.2-1
มาตรการลดผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ 1. จัดทำรั้วทึบด้วย Metal Sheet (แผ่นเหล็ก) 1.27 มิลลิเมตร ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ ติดตั้งที่แนวเขตที่ดินและใช้เป็นรั้วโครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและติดตั้งผ้าใบ (Mesh sheet) ปิดคลุมอาคาร ตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นสูงสุดของอาคาร	- โครงการได้ดำเนินการรื้อถอนรั้วชั่วคราวและก่อสร้างเป็นรั้วถาวรโดยรอบโครงการเพื่อเตรียมเปิดดำเนินการโครงการ	-	ภาพที่ 2.2-1
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องข้อร้องเรียนที่เกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีความจำเป็นต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากพบว่ามีความจำเป็นต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทันที	-	-
3. ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หินทราย เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปิดคลุมท้ายรถบรรทุกด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อลดการร่วงหล่นหรือฟุ้งกระจายของวัสดุก่อสร้าง	-	-
4. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง เช้า เย็น และเย็น	- โครงการมีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ทั้งนี้ จะมีการปรับความถี่ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสภาพการดำเนินงาน	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
4.3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ) มาตรการลดผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ 5. จัดให้มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่พบทันที	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทันที	-	-
6. จำกัดความเร็วของรถให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างคอยกำกับให้ใช้ความเร็วรถไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง	-	-
มาตรการลดผลกระทบด้านการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้าง 1. ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน โดยขนส่งนอกช่วงเวลาเร่งด่วน และสอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร โดยหากมีการขนส่งในเวลากลางคืนต้องไม่เกินเวลา 22.00 น. ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรในแต่ละกรณี	- โครงการได้กำกับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร ซึ่งไม่รบกวนการพักผ่อนของผู้พักอาศัยใกล้เคียง และชุมชนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง	-	-
2. ล้างล้อรถบรรทุก ทุกครั้งที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง	- ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 สถานะโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งอาคาร สำหรับกิจกรรมงานดินได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมา	-	-
3. ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	- โครงการได้กำกับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	-	-
4. ใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้ง หรือกรณีถนนแห้ง	- โครงการมีการฉีดพ่นน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ทั้งนี้ จะมีการปรับความถี่ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสภาพการดำเนินงาน	-	-
5. ทำประตูทางเข้า-ออก ของรถบรรทุก ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 เมตร จากบ้านเรือนของผู้ได้รับผลกระทบ	- โครงการได้กำกับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทำประตูทางเข้า-ออก ของรถบรรทุก ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 เมตร จากบ้านเรือนของผู้ได้รับผลกระทบ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
4.3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ) มาตรการลดผลกระทบด้านเสียงและแรงสั่นสะเทือน 1. ในช่วงทำฐานราก จัดทำผนังกันเสียงโดยใช้วัสดุ Metal Sheet หนา 1.27 มิลลิเมตร ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ ติดตั้งที่แนวเขตที่ดินและใช้เป็นรั้วโครงการ ซึ่งสามารถลดระดับเสียงผ่านผนังกันเสียงได้ 25 dB(A)	- โครงการได้ดำเนินการรื้อถอนรั้วชั่วคราวและก่อสร้างเป็นรั้วถาวรโดยรอบโครงการเพื่อเตรียมเปิดดำเนินการ	-	ภาพที่ 2.2-1
2. จัดทำโครงเหล็กโดยรอบตัวอาคาร และปิดช่องว่างด้วยผ้าใบ (Mesh Sheet) และมีที่ยึดติดบนโครงสร้างอาคารในแต่ละชั้น เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง	- โครงการได้ดำเนินการรื้อถอนผ้าใบที่ปิดคลุมอาคารที่ติดตั้งในช่วงงานก่อสร้างโครงสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินงานช่วงสถาปัตยกรรม	-	ภาพที่ 2.2-2
3. เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด	- โครงการได้ควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด	-	-
4. กำหนดวันและเวลาทำงานในระยะก่อสร้างตามเวลา ดังนี้ (1) กำหนดระยะเวลาก่อสร้างสำหรับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น งานรื้อถอน งานฐานราก งานโครงสร้างอาคาร งานตกแต่งอาคาร เป็นต้น ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด เป็นครั้งคราว เช่น เทปูนเพื่อฐานรากเท่านั้น ให้ดำเนินการไม่เกิน 20.00 น. โดยกำหนดห้ามการ ก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เวลา 17.00 น. ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของประชาชน โดยต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 วัน ด้วยการลงพื้นที่แจ้งตามบ้านและปิดป้ายประกาศไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ	- โครงการได้กำหนดและกำกับดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินกิจกรรมก่อสร้าง ในช่วงเวลาที่กำหนด กรณีที่มีกิจกรรมก่อสร้างนอกช่วงเวลาที่กำหนด ผู้รับเหมาก่อสร้างจะมีการขออนุญาตและแจ้งกับผู้พักอาศัยข้างเคียงให้ทราบ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
4.3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ) มาตรการลดผลกระทบด้านเสียงและแรงสั่นสะเทือน (ต่อ) (2) วันเสาร์ จะเริ่มทำงานเวลา 9.00-17.00 น. จะเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียง เช่น งานรื้อถอน งานฐานราก งานโครงสร้างอาคาร งานตกแต่งอาคาร เป็นต้น แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด เป็นครั้งคราว เช่น กาเทพื้นเพื่อฐานรากเท่านั้น ให้ดำเนินการไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยกำหนดห้ามการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังหลังเวลา 17.00 น. ซึ่งเป็นการพักผ่อนของ ประชาชน โดยต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ด้วยการลงพื้นที่แจ้งตามบ้านและปิดป้ายประกาศไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ	- โครงการได้กำหนดและกำกับดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินกิจกรรมก่อสร้าง ในช่วงเวลาที่กำหนด กรณีที่มีกิจกรรมก่อสร้างนอกช่วงเวลาที่กำหนดผู้รับเหมาก่อสร้างจะมีการขออนุญาตและแจ้งกับผู้พักอาศัยข้างเคียงให้ทราบ	-	-
(3) วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะงดทำกิจกรรมก่อสร้าง	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างงดทำกิจกรรมก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์	-	-
มาตรการลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง 1. จัดทำรั้วทึบด้วย Metal Sheet (แผ่นเหล็ก) หนา 1.27 มิลลิเมตร ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ ติดตั้งที่แนวเขตที่ดินและใช้เป็นรั้วโครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง และติดตั้งผ้าใบ (Mesh sheet) ปิดคลุมอาคารตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นสูงสุดของอาคาร	- โครงการได้ดำเนินการรื้อถอนรั้วชั่วคราวและก่อสร้างเป็นรั้วถาวรโดยรอบโครงการเพื่อเตรียมเปิดดำเนินโครงการ	-	ภาพที่ 2.2-1
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องที่อาจจะเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทันที	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
4.3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ) มาตรการลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง (ต่อ) 3. ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หินทราย เพื่อ ป้องกัน การร่วงหล่นลงบนถนน	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปิดคลุมท้ายรถบรรทุกด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อลดการร่วงหล่นหรือฟุ้งกระจายของวัสดุก่อสร้าง	-	-
4. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง เช้า เที่ยง และเย็น	- โครงการมีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ทั้งนี้ จะมีการปรับความถี่ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสภาพการดำเนินงาน	-	-
มาตรการกีดผลกระทบด้านเสียง 1. ในช่วงขึ้นโครงสร้าง จัดให้มีการติดตั้งผนังกันเสียง Metal Sheet หนา 1.27 มิลลิเมตร ซึ่งมีลักษณะเป็นแผงกันที่บัพทำหน้าทีเสมือนเป็นกำแพงกันเสียง ความสูง 2.4 เมตร โดยติดตั้งห่างจากจุดกำเนิดเสียง 1 เมตร ซึ่งสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง 25 dB(A)	- โครงการได้ดำเนินการรื้อถอนรั้วชั่วคราวและก่อสร้างเป็นรั้วถาวรโดยรอบโครงการเพื่อเตรียมเปิดดำเนินโครงการ	-	ภาพที่ 2.2-1
2. ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดัง	- โครงการมีได้กำหนดให้ผู้รับเหมาควบคุมดูแลคนงานไม่ให้ส่งเสียงดัง	-	-
3. ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงดัง และควบคุมความเร็วในย่านชุมชนไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงดัง และควบคุมความเร็วในย่านชุมชนไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	-
มาตรการลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง 1. จัดทำรั้วทึบด้วย Metal Sheet (แผ่นเหล็ก) หนา 1.27 มิลลิเมตร ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ ติดตั้งที่แนวเขตที่ดินและใช้เป็นรั้วโครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง และติดตั้งผ้าใบ (Mesh sheet) ปิดคลุมอาคารตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นสูงสุดของอาคาร	- โครงการได้ดำเนินการรื้อถอนรั้วชั่วคราวและก่อสร้างเป็นรั้วถาวรโดยรอบโครงการเพื่อเตรียมเปิดดำเนินโครงการ	-	ภาพที่ 2.2-1

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
4.3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ) มาตรการลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง (ต่อ) 2. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง เช้า เที่ยง และเย็น	- โครงการมีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ทั้งนี้ จะมีการปรับความถี่ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสภาพการดำเนินงาน	-	-
มาตรการกดผลกระทบด้านเสียง 1. ในช่วงเก็บงานและตกแต่ง ก่อนเริ่มงานตกแต่งอาคารผู้รับเหมาจะต้องก่อผนังอาคารจากพื้นจนถึงเพดานชั้นก่อสร้าง ทำให้เมื่อเริ่มงานตกแต่งอาคาร จะมีผนังโครงการ ทำหน้าที่เป็นกำแพงกันเสียง ซึ่งสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง 34 dB(A)	- ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ก่อผนังอาคารก่อนเริ่มงานตกแต่งอาคาร เพื่อทำหน้าที่เป็นกำแพงกันเสียงซึ่งสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง	-	-
2. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	-	-
การจัดการมูลฝอย 1. จัดหาถังมูลฝอยขนาด 250 ลิตร จำนวน 5 ถัง วางไว้ในบริเวณก่อสร้างแยกเป็นมูลฝอยเปียก 2 ถัง มูลฝอยแห้ง 1 ถัง มูลฝอยอันตรายอีก 1 ถัง และมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง ซึ่งเป็นภาชนะรองรับที่ไม่มีการรั่วซึม พร้อมทั้งมีฝาปิดป้องกันน้ำฝนและการส่งกลิ่นเหม็น และในแต่ละวันต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอย ของเมืองพัทยาเก็บขนไปกำจัดต่อไป	- โครงการได้จัดเตรียมจัดภาชนะสำหรับรองรับมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น ในแต่ละช่วงกิจกรรมการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยามาเก็บขนไปกำจัดต่อไป	-	เอกสาร 2-3 ในภาคผนวกที่ 2

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
4.3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ) การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 2. มูลฝอยอันตรายจัดให้มีการคัดแยก เก็บรวบรวมไว้ เมื่อมีปริมาณมากพอ โครงการจะติดต่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกำจัดทุก 2-3 เดือน หรือตามความเหมาะสมของปริมาณมูลฝอย เพื่อนำไปกำจัด ตามหลักสุขาภิบาลต่อไป	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างให้มีการคัดแยกมูลฝอยอันตรายเพื่อเก็บรวบรวมให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกำจัดต่อไป	-	-
3. กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	- ผู้รับเหมาของโครงการได้มีการกำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้เตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	-	-
4. จัดหาผู้รับผิดชอบที่จะนำมูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ไปกำจัด	- โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้างโครงการไปกำจัด/ส่งเข้ากระบวนการแปรูปเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycline)	-	-
5. ติดต่อประสานงานให้เมืองพัทยาที่เกี่ยวข้องเข้ามารับไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	- ผู้รับเหมาของโครงการได้ประสานไปยังเมืองพัทยาให้เข้ามารับมูลฝอยของโครงการไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	-	เอกสาร 2-3 ในภาคผนวกที่ 2
6. กำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บและรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสมและจัดให้มีระบบการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น เศษอิฐ เศษปูน ก็จะนำมาปรับถมระดับพื้นที่โครงการ ไม่แบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกผู้รับเหมาก็จะทิ้งลงถังรองรับ เพื่อจะขายให้ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป	- โครงการได้กำหนดและกำกับดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างแยกเศษวัสดุและเก็บรวบรวมให้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสม	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
4.3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ) <u>การจัดการน้ำเสีย</u>			
1. กำจัดแหล่งน้ำท่วมขังทั้งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างกำจัดแหล่งน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานเพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	-	-
2. ติดต่อประสานงานกับเมืองพัทยาให้มาสุบสิ่งปฏิกูลแล้วนำไปกำจัดต่อไป	- โครงการมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาสุบสิ่งปฏิกูลแล้วนำไปกำจัดตามรอบที่กำหนด	-	-
3. ดูแลความสะอาดไม่ให้มีแหล่งแพร่เชื้อโรคเพื่อป้องกันสัตว์พาหะนำโรค เช่น แมลงวัน หนู หรือแมลงสาบ	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดูแลความสะอาดไม่ให้มีแหล่งแพร่เชื้อโรคและสัตว์พาหะนำโรค	-	-
4. ให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเคร่งครัด	-	-
5. เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาลเพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างมีการอบรม ชี้แจง คนงานด้านสุขาภิบาลและสุขอนามัยต่อคนงาน เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ	-	-
<u>ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</u>			
1. โครงการจัดให้มีแผนประชาสัมพันธ์โครงการให้ชุมชนโดยรอบทราบแผนการดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้างโครงการ โดยประสานงานกับผู้นำชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนโดยรอบทราบถึงแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
4.3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ) 2. โครงการจัดให้มีคณะกรรมการประสานงานจากการพัฒนาโครงการ ให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากการพัฒนาโครงการ เพื่อรับเรื่องราว เกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และเหตุรำคาญตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไข ปัญหาให้ผู้ได้รับผลกระทบ/ผู้ร้องเรียน รับทราบ	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะมีการหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่พบ	-	-
3. จัดเจ้าหน้าที่โครงการออกตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่พักคนงานของผู้รับเหมาร้อยละ 100% ตลอดระยะก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่พักคนงานของผู้รับเหมาร้อยละ 100% ตลอดระยะก่อสร้าง	-	-
4. ติดตั้งป้ายประกาศเกี่ยวกับโครงการ ระยะก่อสร้างโครงการ และข้อความแสดงการขอภัยที่อาจไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากการก่อสร้างเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน	- โครงการได้รื้อถอนป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการออก และอยู่ระหว่างติดตั้งป้ายถาวรเพื่อเตรียมเปิดดำเนินการโครงการ	-	ภาพที่ 2.2-1
5. ออกกฎระเบียบการปฏิบัติในพื้นที่ก่อสร้าง อาทิ เช่น ห้ามขายยาเสพติดทุกประเภทและมีไว้ในครอบครองเพื่อความปลอดภัยของคนงานและผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลข้างเคียง ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณีเพื่อความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณบ้านพักคนงาน หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นพิจารณาให้ออกทั้งสองฝ่าย ห้ามทำลาย เคลื่อนย้ายตัดแปลง ต่อเติมทรัพย์สินของบริษัท ผู้รับเหมาทุกกรณี ห้ามลักขโมย หากมีการลักขโมย เกิดขึ้นต้องถูกส่งดำเนินคดี	- ผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการได้มีการออกกฎระเบียบและกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
4.3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ) 6. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดบ้านพักคนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน และแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดพื้นที่บ้านพักคนงานตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้าง	-	ภาพที่ 2.2-11
7. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น	- ผู้รับเหมาก่อสร้างมีการจัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน	-	-
8. ว่าจ้างคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เพื่อป้องกันการเป็นพาหะนำโรค เช่น โรคไข้หวัด โรคฉี่หนู เป็นต้น	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างว่าจ้างคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เพื่อป้องกันการเป็นพาหะนำโรค	-	-
9. จ้างแรงงานในท้องถิ่น เพื่อลดการอพยพโยกย้ายแรงงานและเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้และเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น	- ผู้รับเหมาก่อสร้างได้พิจารณาจัดจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลักเพื่อลดการอพยพโยกย้ายแรงงานและเป็นการสร้างงาน	-	-
10. จัดให้มีหัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง	- ผู้รับเหมาก่อสร้างได้จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง	-	-
4.4 สุนทรียภาพ 1. จัดทำรั้วโดยใช้วัสดุ Metal Sheet (แผ่นเหล็ก) หนา 1.27 มิลลิเมตร ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ ติดตั้งที่แนวเขตที่ดิน และใช้เป็นรั้วโครงการ รอบพื้นที่ก่อสร้าง และทางเข้า-ออกโครงการ มีม่านกันไว้เพื่อช่วยปิดบังไม่ให้เห็นภาพเศษวัสดุก่อสร้างและภาพกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งอาจเป็นทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม	- โครงการได้ดำเนินการรื้อถอนรั้วชั่วคราวและก่อสร้างเป็นรั้วถาวรโดยรอบโครงการเพื่อเตรียมเปิดดำเนินการโครงการ	-	ภาพที่ 2.2-1
2. กำหนดให้ทำรั้วล้อมรอบโครงการเป็นสีขาวยหรือสีโทนอ่อน เพื่อให้เกิดความสวยงามและสบายตาแก่ผู้ที่มองจากภายนอกโครงการ	- โครงการได้จัดทำรั้วล้อมรอบโครงการเป็นสีโทนอ่อน เพื่อให้เกิดความสวยงามและสบายตาแก่ผู้ที่มองจากภายนอกโครงการ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุนทรียภาพ (ต่อ)			
3. อาคารโครงการเมื่อสร้างขึ้นไปสูงมากกว่า 2 ชั้น จะติดตั้ง ม่านดักฝุ่น (Mesh Sheet) เพื่อช่วยดบังทัศนียภาพตัวอาคารระหว่างก่อสร้างด้วย	- โครงการได้ดำเนินการรื้อถอนผ้าใบที่ปิดคลุมอาคารที่ติดตั้งในช่วงงานก่อสร้างโครงสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินงานช่วงสถาปัตยกรรม	-	ภาพที่ 2.2-2
4. ดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้	-	-
4.5 บ้านพักคนงาน			
1. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดสรรบ้านพักคนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน และแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดพื้นที่บ้านพักคนงานตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้าง	-	ภาพที่ 2.2-11
2. จัดทำรั้วที่ล้อมรอบบริเวณบ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วนความสูงอย่างน้อย 3 เมตร	- ผู้รับเหมาก่อสร้างได้จัดทำรั้วที่ล้อมรอบบริเวณบ้านพักคนงาน	-	-
3. ภายในบริเวณบ้านพักคนงานจะต้องจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม ลานซักล้าง และถังมูลฝอยอย่างเพียงพอ	- ผู้รับเหมาก่อสร้างได้จัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วม ลานซักล้าง และถังมูลฝอยภายในบริเวณบ้านพักคนงาน	-	ภาพที่ 2.2-13
4. กำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่างชัดเจน	- ผู้รับเหมาก่อสร้างมีการกำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่างชัดเจน	-	-
5. จัดหาน้ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดมูลฝอย น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะได้อย่างเพียงพอ	- ผู้รับเหมาก่อสร้างได้จัดหาน้ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดมูลฝอยน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะภายในบ้านพักคนงาน	-	-
6. จัดเตรียมถังดับเพลิงเคมีไว้ภายในบริเวณบ้านพักคนงาน เพื่อป้องกันผลกระทบด้านอัคคีภัย	- ผู้รับเหมาก่อสร้างได้จัดเตรียมถังดับเพลิงเคมีไว้ภายในบริเวณบ้านพักคนงานเพื่อป้องกันผลกระทบด้านอัคคีภัย	-	ภาพที่ 2.2-14
7. กำชับให้คนงานรักษาความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงาน	- ผู้รับเหมาก่อสร้างได้กำชับให้คนงานรักษาความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงาน	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
4.5 บ้านพักคนงาน (ต่อ)			
8. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีพนักงานรักษาความปลอดภัย ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงานและยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย	-	ภาพที่ 2.2-12
9. ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้าและจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น	-	-
10. เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ	- ผู้รับเหมาก่อสร้างมีการเข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาลเพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ	-	-
11. ออกกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายในบ้านพักคนงาน เช่น - ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย - ห้ามเล่นการพนันทุกประเภท เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ มั่วสุม และการทะเลาะวิวาท - ห้ามขายยาเสพติดทุกประเภท และมีไว้ในครอบครอง เพื่อความปลอดภัยของคนงานและผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง - ห้ามส่งเสียงดังหลังเวลา 22.00 น. - ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณี เพื่อความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณบ้านพักคนงาน หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นจะพิจารณาให้ออกทั้งสองฝ่าย - ห้ามทำลาย เคลื่อนย้าย ดัดแปลง ต่อเติมทรัพย์สินของบริษัท ผู้รับเหมาทุกกรณี - ห้ามลักขโมย หากมีการลักขโมยเกิดขึ้นต้องถูกส่งดำเนินคดี	- ผู้รับเหมาก่อสร้างได้มีการออกกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายในบ้านพักคนงาน	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค	เอกสารอ้างอิง
4.5 บ้านพักคนงาน (ต่อ) - ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาพักในพื้นที่บ้านพักคนงาน โดย ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัย ภายในบริเวณบ้านพักคนงาน	- ผู้รับเหมาก่อสร้างได้มีการออกกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายในบ้านพัก คนงาน	-	-



ภาพที่ 2.2-1 แนวรั้วรอบพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 2.2-2 สถานะโครงการเดือนธันวาคม 2566



ภาพที่ 2.2-3 อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล



ภาพที่ 2.2-4 พนักงานรักษาความปลอดภัย
ดูแลการเข้า-ออก พื้นที่โครงการ



ภาพที่ 2.2-5 พนักงานทำความสะอาดพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 2.2-6 ห้องน้ำภายในพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 2.2-7 ร่องระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 2.2-8 บ่อพักน้ำทิ้งภายในพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 2.2-9 ถังดับเพลิงบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



ภาพที่ 2.2-10 ห้องปฐมพยาบาล



ภาพที่ 2.2-11 บ้านพักคนงานก่อสร้าง



ภาพที่ 2.2-12 พนักงานรักษาความปลอดภัย
ดูแลการเข้า-ออก บ้านพักคนงาน



ภาพที่ 2.2-13 ห้องน้ำ ห้องส้วม
บริเวณบ้านพักคนงาน



ภาพที่ 2.2-14 ถังดับเพลิงบริเวณบ้านพักคนงาน