


เอกสาร 2-15

การปฏิบัติงานห้องควบคุม (GRCC)

เอกสารการปฏิบัติงานห้องควบคุม (GRCC)

สถิติอุบัติเหตุการรั่วไหลของก๊าซและเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น

[illegible]



สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม ประจำเดือน มีนาคม 2567

รายละเอียดของงาน	พื้นที่												รวม	หมายเหตุ
	Bangpoo	Bangpoo-Mai	Bangpoo North	BHS	Bangplee	Ladkrabang	M-Thai	Rangsit	Rojana	Navanakorn	Bang Pa-in	Bangkadi		
ใบอนุญาตทำงานทั่วไป และ งานที่มีความร้อน	3											1	1	6
ใบอนุญาตทำงานขุดเจาะ	16	3			1				1	4			1	26
Inlet Pressure ต่ำกว่าที่กำหนด														
AC Status Fail	1							1	1	1				4
Relief Valve Blow														
SCADA System Error														
Link UIH Down					1					1	1			3
เหตุฉุกเฉิน											1			1
ซ่อมแผนฉุกเฉิน										1				1
Tie-in & Commissioning Gas														
Run Pig	1													1

รายละเอียดของงาน : งานขุดซ่อมท่อน้ำประปาอยู่บนทางเดินเท้า 67-BPO-EX-0852 , งานขุดทรายยกกระสอบออกจากปลอP2 Permit No.67-BPO- EX-0796

งานขุดหาท่อประปา300มม.หน้าม.ทรัพย์มั่นคง ถ.คลองขุดPermit.67-BPO-EX-0797 , ถัด Sheet Pile ถ.เลียบคลองเชียงรากPermit 67-nvk-ex-1097 , ตั้งเว้า Vent ที่ Nestle Permit No.67-BPO-CD-0804 ,

ถัดเข็มรั้วสถานที่ก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารกรมศุลกากร Permit No.EX-0740 , PRS#1 AC FAIL ,งานขุดซ่อมcoating ท่อ16" NGD 67-BPO-EX-0799 , Reamer ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง 67-bpm-ex-0741

ขุดซ่อมcoating ท่อ16" NGD BV#10 67-BPO-EX-0800 ,ขุดซ่อมท่อน้ำประปาขนาด 300 มมEX-0742 ม , งานขุดซ่อมท่อน้ำประปาขนาด400mm.67-WES-EX-0104 , ตั้งเสาไฟขนาด22kv. คู่นานนแนวท่อ

Permit.67.roj.ex.1098 , งานเดิน DCVG Confirmed ที่BV#10 No.67-BPO-EX-0853 ,ID : 552552 BPI Down ,งานกลบมดอัดทราย บ่อ Sheet Pile P2 67-BPO-EX-0855 , งานถอนแผ่น sheet pile บ่อ P-2 BPO-EX-0856

งานถอนแผ่น sheet pile บ่อ P-2 BPO-EX-0857 ,ปรับพื้นที่ป่าเดิน DCVG Confirmed 67-BPO-EX-0858 , Leak survey ตรวจสอบรอยรั่วซึมตามแนวท่อก๊าซ67-bkd-cd-1132 , Verify ท่อประปาโกลด์แนวท่อก๊าซบริการเข้า

67-bpm-ex-0743 ,Alarm Low AC OTS NVK และ Leased line down , ขุดต่อท่อประปาเข้าบ้าน ถ.คลองขุด67-bpo-ex-0895 , leak gaspipeline พื้นที่บางปะอิน67.bpi.cd.1133 ,งานขุดต่อท่อประปาเข้าบ้าน ถ.คลองขุด

67-BPO-EX-0859 ,ขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมฟอส 67-BPL-EX-0810 , ก่อสร้างอาคารtemporaryในพื้นที่ขุดติดตั้งbox 67.nvk.ex.1099 , เกิดเหตุเพลิงไหม้ บริเวณ บริษัท ที.ซี.เอช ซูมิโนะ จำกัด

Alarm AC fail OTS-RST ,ขุดซ่อมท่อน้ำประปา หน้าโรงงาน Thai Kobe ซ.1B 67-bpo-ex-0744 , ซ่อมแผนฉุกเฉิน ม.เอสเอสโอ เซอร์ฟิช เทคโนโลยี จก. NVK ,งานทดแผ่น sheet pile ค้อมแนวก๊าซ Steel gas 6" Mpl

permit 67-nvk-ex-1032 ,งานกีดคลองกรีดเพิ่มหัวและท้าย67-bpo-ex-0745 ,ขุดเปิดท่อประปาเพื่อระบายน้ำเข้าท่อประปาเดิมPermit 67-bpo-ex-0860 ,งานก่อสร้างอาคารtemporary Permit.67.nvk.ex.1100

UIH circuit down 552553 สถานีก๊าซ OTS บางฟอส ,งานขุดซ่อมท่อน้ำประปา 300 มม. ซอยเทศบาลบางปู 7467-BPM-EX-0746 ,หน่วยงาน ปท.1 ทำการปล่อย PIG เส้นท่อ BV6-BV10 (Cleaning)

Leak Survey BPO เริ่มจาก OTS-BPO Permit No.CD-0808 ,งานกันพื้นที่จราจร เพื่อตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16"ถนนพัฒนา 167-BPO-CD-0809 , PRS#5 AC Fail


เปลี่ยนไส้กรอง Filter Run A, B และกลอด Turbine Permit 67-wes-cd-0079 ,

สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม ประจำเดือน เมษายน 2567														
รายละเอียดของงาน	พื้นที่												รวม	หมายเหตุ
	Bangpoo	Bangpoo-Mai	Bangpoo North	BHS	Bangplee	Ladkrabang	M-Thai	Rangsit	Rojana	Navanakorn	Bang Pa-in	Bangkadi		
ใบอนุญาตทำงานทั่วไป และ งานที่มีความร้อน	14			1	2	1	1		3	3				25
ใบอนุญาตทำงานขุดเจาะ	5	1		2	1		1		1	1	1		1	14
Inlet Pressure ต่ำกว่าที่กำหนด														
AC Status Fail									1					1
Relief Valve Blow														
SCADA System Error								2						2
Link UIH Down														
เหตุฉุกเฉิน														
ซ่อมแผนฉุกเฉิน						1					2			3
Tie-in & Commissioning Gas														
Run Pig	1													1
รายละเอียดของงาน : งาน Verify Gas Pipeline 16" Pattana 1Rd. BPOบริเวณถนนทรุดตัว Permit 67-BPO-EX-0747 , งานขุดวางท่อระบายน้ำดินพื้นที่หน้าBV#10														
Permit 67-BPO-EX-0862 , ขุดล้างท่อ6"เพื่อติดตั้ง brazing ขึ้นล่าง Permit.67.nvk.ex.001 , OTS LKB และ PRS3 งานตัดหญ้ากำจัดวัชพืช Permit No.67-LKB-CD-0001 , ซ่อมแผนฉุกเฉิน กรณีก๊าซธรรมชาติรั่วไหลและติดไฟ พื้นที่ BPI , งานทำทางเข้าโรงงาน Permit-67-BHS-EX-0001 , OTS BPL งานตัดหญ้ากำจัดวัชพืช Permit No.67-BPL-CD-0001 , ถัด Sheet Pile บ่อ P1 แนวใต้สายส่ง เป็น 6 เมตร Permit 67-bpo-ex-0007														
เดิน leak Survey ที่ BHS ตาม Permit No.67 -BHS-CD-0001 , งานตัดหญ้าที่ OTS-ROJ#1-2, PRS#5 ตาม Permit 67-roj-cd-0001 , ขุดซ่อมท่อน้ำประปาหัว ของทางทีมงาน กปน.ใน M-Thai 67-MTH-EX-0001														
งานเชื่อมต่อแผ่น Sheet Pile 67-bpo-ht-0003 , งานปรับเคลียร์พื้นที่ Permit 67-bpi-ex-0001 , ซ่อมแผนฉุกเฉินก๊าซรั่วติดไฟที่ บริษัท T.C.H (Suminoe) BPI , เชื่อมต่อแผ่น 6 เมตร 2 แผ่น No.67-BPO-HT -0004														
งานวางชุดซ่อมท่อประปาถ.M2เขตส่งออก Permit No.67-BPO-EX-0008 , เชื่อมต่อแผ่น 6 เมตร 2 แผ่น Permit No.67-BPO-HT -0005 , แผนซ่อม support otsroj2 ร่วมกับ ceg 67-roj-ht-0001 ,														
เชื่อมต่อแผ่น 6 เมตร 2 แผ่น Permit No.67-BPO-HT -0007 , 67-BPO-HT-0008 เชื่อมต่อ Sheet Pile 6 ม. , Leak Survey ของทาง EPE ในพื้นที่แนวท่อก๊าซ MTH Permit 67-MTH-CD-0001 , ตรวจสอบแนวท่อส่ง														
ก๊าซธรรมชาติ 16" ถนน Permit-67-BPO-HT-0009 , Leak Survey ของทาง EPE ในพื้นที่แนวท่อก๊าซ BPL 67-BPL-CD-0002 , WATERJET ทาแนวและระดับท่อก๊าซ 12"เส้นบางปูใหม่ 67-BPM-EX-0001 ,														
PCV001A OTS-RST ALARM CLOSED , Sheet Pile Sheet Pile 8+4 เมตร เข้าหน้างาน บ่อ P1 P2 Permit 67-BPO-HT-0010 , ดับไฟ งานเปลี่ยนสายไฟปรับปรุงระบบ PRS#5 AC FAIL , ตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ														
16"67-BPO-HT-0011 , งานขุดซ่อมท่อน้ำประปาหัวของทีมงาน กปน.ในพื้นที่ MTH No.67-MTH-EX-0003 , PCV001A OTS-RST ALARM CLOSED , สร้างตำแหน่งก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า roj.ex.0001														
Ngv ปตท.กาจัด นวนธร ทำการปิดวาล์ว hot tap Permit-nvk-ht-0001 , ปท.1 ทำการ Run PIG เส้นท่อ BV6 - BV10 No.2/7 , เชื่อมกุดแผ่น Sheet Pile งานตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซฯ 16" 67-BPO-HT-0013 ,														
งานเรืออระขรณ LNG ม.สPEY นิคมฯโรจนะ 67-roj-cd-0002 , งานตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซฯ 16" 67-BPO-HT-0014 , ตัดแยกกระบวนหลังวาล์ว Hot-Tap , ประกอบเชื่อมปิด End-Cap 67-nvk-ht-0002														
งานเชื่อมต่อ Sheet Pile , ถัด Sheet Pile งานตรวจสอบแนวท่อส่ง67-BPO-HT-0015 , วางท่อระบายน้ำ ม.Thai Kajima นิคมฯแพรงษา 67-BHS-EX-0002 , เชื่อมต่อ Sheet Pile ตาม Permit 67-BPO-HT-0016														
เชื่อมต่อ Sheet Pile ตาม Permit 67-BPO-HT-0017 , Leak survey nvk-cd-0002 ,ขุดสำรวจหาแนวท่อ67-EX-BPL-0001 ,วางสายFiber Optic-WES-EX-0105 , เชื่อมต่อ Sheet Pile ตาม Permit 67-BPO-HT-0019														
บริษัท โกลาโซนิค จำกัดรับ ซ่อมแผนฉุกเฉิน , บริษัทเนาว Bracing Permit-67-bpo-0009														

บริษัท.โกลาโซโร โกลากระบือ ซ่อมแผนฉุกเฉิน , ปรับพื้นที่วาง Bracing Permit-67-bpo-0009

[illegible]

[illegible]



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำกัด

OP-FO-113-00

เอกสารการปฏิบัติงานห้องควบคุม (GRCC)

รายงานการรับ Emergency Call



รายงานการรับ Emergency Call

โทรศัพท์หมายเลข 02-709-4670-1

ประจำเดือน มกราคม 2567

ครั้งที่	เวลาที่กริ่งแรกดัง	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่รับสาย หลังกริ่งแรกดัง	วันเดือนปี	เรื่อง	ประเภท			ผู้บันทึก
						เหตุฉุกเฉิน	ติดต่อสำนักงาน	โทรศัพท์	
1	13:18	13:18	4 วินาที	3 ม.ค. 67					
							1		สุนทร
2	13:57	13:57	4 วินาที	4 ม.ค. 67			1		สุนทร
							1		สิทธิกร
3	10:28	10:28	4 วินาที	16 ม.ค. 67					
							1		สิทธิกร
4	10:35	10:35	4 วินาที	24 ม.ค. 67					
							1		สิทธิกร
5	10:07	10:07	4 วินาที	25 ม.ค. 67			1		สิทธิกร
6	21:46	21:46	4 วินาที	26 ม.ค. 67			1		สุนทร
7	9:55	9:55	4 วินาที	27 ม.ค. 67				1	ภูรินทร์
8	16:20	16:20	4 วินาที	29 ม.ค. 67			1		ภูรินทร์
9	12:21	12:21	4 วินาที	30 ม.ค. 67					
							1		สิทธิกร

รวม 0 8 1

ตรวจสอบโดย

วันที่ 1 ก.พ. 67



รายงานการรับ Emergency Call

โทรศัพท์หมายเลข 02-709-4670-1

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ครั้งที่	เวลาที่กริ่งแรกดัง	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่รับสาย หลังกริ่งแรกดัง	วันเดือนปี	เรื่อง	ประเภท			ผู้บันทึก
						เหตุฉุกเฉิน	ติดต่อสำนักงาน	โทรศัพท์	
1	23:45	23:45	4 วินาที	4 ก.พ. 24				1	ภูรินทร์
2	12:25	12:25	4 วินาที	5 ก.พ. 24				1	สุนทร
3	12:22	12:22	4 วินาที	8 ก.พ. 24			1		องอาจ
4	20:56	20:56	4 วินาที	8 ก.พ. 24				1	สิทธิกร
5	10:43	10:43	4 วินาที	12 ก.พ. 24				1	ภูรินทร์
6	9:16	9:16	4 วินาที	16 ก.พ. 24					
							1		สิทธิกร
7	16:18	16:18	4 วินาที	16 ก.พ. 24					
							1		สิทธิกร
8	9:56	9:56	4 วินาที	21 ก.พ. 24					
							1		สิทธิกร
9	15:20	15:20	4 วินาที	28 ก.พ. 24				1	ภูรินทร์

รวม 0 4 5

ตรวจสอบโดย

วันที่ 1 มี.ค. 24



รายงานการรับ Emergency Call

โทรศัพท์หมายเลข 02-709-4670-1

ประจำเดือน มีนาคม 2567

ค.ร.ง.ร.	เวลาที่กริ่งแรกดัง	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่รับสาย หลังกริ่งแรกดัง	วันเดือนปี	เรื่อง	ประเภท			ผู้บันทึก
						เหตุฉุกเฉิน	ติดต่อสำนักงาน	โทรศัพท์	
1	11:04	11:04	4 วินาที	5 มี.ค. 24					
							1		สิทธิกร
2	6:21	6:21	4 วินาที	17 มี.ค. 24				1	สุนทร
3	13:29	13:29	4 วินาที	18 มี.ค. 24			1		สิทธิกร
4	16:25	16:25	4 วินาที	21 มี.ค. 24			1		สิทธิกร
5	10:04	10:04	4 วินาที	25 มี.ค. 24		1			สุนทร
6	13:54	13:54	4 วินาที	27 มี.ค. 24			1		องอาจ

รวม 1 4 1

ตรวจสอบโดย
วันที่ 1 เม.ย. 24



รายงานการรับ Emergency Call

โทรศัพท์หมายเลข 02-709-4670-1

ประจำเดือน เมษายน 2567

ค.ร.ง.ร.	เวลาที่กริ่งแรกดัง	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่รับสาย หลังกริ่งแรกดัง	วันเดือนปี	เรื่อง	ประเภท			ผู้บันทึก
						เหตุฉุกเฉิน	ติดต่อสำนักงาน	โทรศัพท์	
1	11:50	11:50	4 วินาที	3 เม.ย. 24					
							1		สิทธิกร
2	13:27	13:27	4 วินาที	4 เม.ย. 24					
							1		สิทธิกร
3	11:21	11:21	4 วินาที	10 เม.ย. 24		1			สุนทร
4	10:45:00	10:45:00	4 วินาที	18 เม.ย. 24					
							1		สุนทร
5	11:15	11:15	4 วินาที	19 เม.ย. 24					
							1		สิทธิกร
6	12:52	12:52	4 วินาที	23 เม.ย. 24					
							1		สุนทร
7	14:09	14:09	4 วินาที	30 เม.ย. 24		1			องอาจ

รวม 2 5

ตรวจสอบโดย
วันที่ 1 พ.ค. 24



รายงานการรับ Emergency Call

โทรศัพท์หมายเลข 02-709-4670-1

ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

คิว แจ้งเหตุ	เวลาที่กริ่งแรกดัง	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่รับสาย หลังกริ่งแรกดัง	วันเดือนปี	เรื่อง	ประเภท			ผู้บันทึก
						เหตุฉุกเฉิน	ติดต่อสำนักงาน	โทรศัพท์	
1	11:39:00	11:39:00	4 วินาที	7 พ.ค. 67			1		สิทธิกร
2	13:28:00	13:28:00	4 วินาที	9 พ.ค. 24					
							1		สุนทร
3	13:24	13:24	4 วินาที	13 พ.ค. 24					
							1		สิทธิกร
4	13:37	13:37	4 วินาที	13 พ.ค. 24			1		สิทธิกร
5	8:46	8:46	4 วินาที	20 พ.ค. 24					
							1		สุนทร

รวม 5

ตรวจสอบโดย

วันที่ 1 มิ.ย. 67



รายงานการรับ Emergency Call

โทรศัพท์หมายเลข 02-709-4670-1

ประจำเดือน มิถุนายน

คิว แจ้งเหตุ	เวลาที่กริ่งแรกดัง	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่รับสาย หลังกริ่งแรกดัง	วันเดือนปี	เรื่อง	ประเภท			ผู้บันทึก
						เหตุฉุกเฉิน	ติดต่อสำนักงาน	โทรศัพท์	
1	9:55	9:55	4 วินาที	5 มิ.ย. 24			1		ภูรินทร์
2	9:10	9:10	4 วินาที	10 มิ.ย. 24					
							1		สุนทร
3	9:28	9:28	4 วินาที	13 มิ.ย. 24					
						1			สุนทร
4	10:43	10:43	4 วินาที	13 มิ.ย. 24			1		สุนทร
5	10:54	10:54	4 วินาที	13 มิ.ย. 24		1			สุนทร
6	16:26	16:26	4 วินาที	15 มิ.ย. 24				1	สิทธิกร
7	15:08	15:08	4 วินาที	18 มิ.ย. 24		1			ภูรินทร์
8	13:25	13:25	4 วินาที	20 มิ.ย. 24		1			ภูรินทร์
9	8:14	8:14	4 วินาที	21 มิ.ย. 24			1		ภูรินทร์
10	10:00	10:00	4 วินาที	21 มิ.ย. 24					
						1			ภูรินทร์

รวม 5 5 1

ตรวจสอบโดย

วันที่ 1 ก.ค. 67

เอกสารการปฏิบัติงานห้องควบคุม (GRCC)

รายงานการรับแจ้งเหตุจากห้องควบคุม (บันทึกประจำวัน)



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-Jan-24	อื่นๆ	วันที่ 1 ม.ค 67 เวลา 00:01 น. TSO ประกาศ Difficult Day เพื่อบริหารจัดการรับส่งก๊าซ		
		ในช่วง Pack Gas ในหอยมึงตะวันตก และ ช่วงบริหารจัดการรับส่งก๊าซจาก Line		
		Pack ในช่วงผู้ผลิต West Total Shutdown ในวันที่ 1 ม.ค 67 เวลา 02:00 น. ถึง 05:00 น.		
		โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ลูกค้ายังคงสามารถจ่ายสารหล่อลื่นได้ตามปกติ		
		From Gas Control	0:23	ลิทธิกร
	อื่นๆ	เวลา 02:00 น.หยุดการรับก๊าซจากผู้ผลิตหม่าและดำเนินการปิด Valve ที่ BVW1		
		From Gas Control	2:34	ลิทธิกร
	อื่นๆ	เวลา 5:20 น. เริ่มทำการ Ramp Up ผู้ผลิตตะวันตก หลังจากดำเนินการ Total		
		Shutdown แล้วเสร็จ From Gas Control	6:11	ลิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-BV#10	8:18	ลิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานีเขื่อนเหนือ	8:34	ลิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-BPL	9:04	ลิทธิกร
	อื่นๆ	* ค่า Pressure หายไบนีค่าเป็น 0 ทุกที แจ้งคุณ กนกวรรณรับทราบ	9:16	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวดีร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู	9:19	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวดีร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:43	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวดีร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	9:49	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:00	ลิทธิกร
	PM	*คุณ กฤษดา แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-WES	10:08	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวดีร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	10:12	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวดีร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:30	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:33	ลิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-LKB	10:36	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวดีร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:46	ลิทธิกร
	อื่นๆ	เวลา 05:20 น. Gas Control ทำการเปิด HOV0106 Main Valve BVW1 เพื่อเริ่มรับก๊าซ		
		ผู้ผลิตตะวันตกในขั้นตอนการ Ramp Up Flow และ Equalize Pressure, เวลา 09:06 น.		
		เปิด HOV0141 Main Valve ของ Zawtika แล้วเสร็จ,เวลา 10:10 น.เปิด HOV0101Main Valve ของ Yadana แล้วเสร็จ,ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับเพิ่ม Flow ผู้ผลิตตะวันตกไป		
		ได้ตามแผนรับก๊าซประจำวัน From Gas Control	10:49	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวดีร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	11:01	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจจนะ ปกติ	11:08	ลิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:21	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา WES ปกติ	11:22	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวดีร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BV#10	11:25	ลิทธิกร
	อื่นๆ	เวลา 11:20 น. การรับส่งก๊าซมีงตะวันตกกลับสู่ปกติ TSO ขอประกาศยกเลิก Difficult Day และส่งมอบการรับส่งก๊าซให้ Shipper ตามปกติ SMS Group : Difficult Day		
		From Gas Control	11:34	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:41	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวดีร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยาฯ คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10		
		ไม่มีการทำงาน	11:41	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	12:50	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน เนื่งะวังโครงการฐานเสาต่อมอ รถไฟความเร็วสูงและกันพื้นที่		
		พื้นที่ในนิคมปกติ	13:26	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	15:01	ลิทธิกร
2-Jan-24	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวดีร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวดีร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวดีร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	10:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวดีร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:53	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานเปิดวาล์ว Outlet ในสถานีก๊าซ บ. Kikuchi ROJ เนื่องจากลูกค้า		
		ปิดจ่ายช่วงวันหยุดยาว ตรวจสอบอุปกรณ์ในห้องปกติ	11:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวดีร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวดีร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวดีร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	11:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ	11:40	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ พลวดีร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยาฯ ช.ทDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ ไม่มีการทำงาน	11:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา WES ปกติ	11:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน มีงานเผ่าะวังโครงการฐานเสาต่อมอ รถไฟความเร็วสูงและกันพื้นที่ นอกนั้นปกติ	12:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจจนะ ปกติ	13:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:54	สุเมธ
3-Jan-24	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา WES ปกติ	10:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยาฯ ช.ทDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ ไม่มีการทำงาน	11:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	11:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน มีงานเผ่าะวังโครงการฐานเสาต่อมอ รถไฟความเร็วสูง นอกนั้นปกติ	13:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	13:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	15:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจจนะ ปกติ	16:23	สุเมธ


OP-FO-038-02




รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
4-Jan-24	อื่นๆ	*คุณ จริบ เข้า OTS-LKB ปรับ Outlet Pressure ขึ้นมาที่ 15 บาร์	9:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:54	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ จริบ แจ้งออกจาก OTS-LKB แล้ว	9:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา WES ปกติ	10:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	10:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:16	สุเมธ
	Alarm SCADA	*OTS-ROJ#1, 2 Link L Down แจ้งทาง UIH ทำการตรวจสอบ	11:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยาฯ ช.ทDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ ไม่มีการทำงาน	11:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจจนะ ปกติ	11:59	สุเมธ
	Alarm SCADA	*OTS-ROJ#1, 2 Link L Normal	12:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน มีงานเผ่าะวังโครงการฐานเสาต่อมอ รถไฟความเร็วสูง นอกนั้นปกติ	15:04	สุเมธ
	Alarm SCADA	*Alarm high room Temp ที่ PRS#3 LKB แจ้งคุณพลวดีรรับทราบเข้าตรวจสอบ	21:40	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*คุณพลวดีรเข้าตรวจสอบ PRS#3 พบ AC#2 ผิดปกติ เปลี่ยนใช้โหมด Manual		
		เพื่อเปิด AC#1 ประสานงานคุณสุริยะและศิริโรจน์เข้าแก้ไข	22:30	ภูรินทร์


OP-FO-038-02




OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
9-Jan-24	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเตรียมงานตอกเข็มทำทางเข้า บ.Thai KAJIMA BHS.		
		ตาม Permit.67-BHS-EX-0788	9:23	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการขุดวางท่อหน้าประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี		
		ของทาง ปณ.เลขที่ Permit No.0807 วันที่ขุดวางท่อหน้าประปา PE ขนาด 225 mm.		
		ตรวจสอบแนวท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 mm.บริเวณ ข.4/1 ก่อนหน้า บ.โคเค่า	9:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	9:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan		
		งานขุดวางท่อหน้าประปาใหม่ตาม Permit No.0807 นอกจากนั้นปกติ	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10		
		เตรียมประกอบอุปกรณ์งานเจาะท่อ28" จะเริ่มเจาะพรุ่งนี้	11:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรูสตูด ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองจูด ข.TDC เส้น BV#10		
		ไม่มีการทำงานที่มีผลกระทบแนวท่อก๊าซสถานี	12:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	13:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจระนะ ปกติ	13:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนรายงานตอนเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างปรับพื้นที่และสร้างอาคาร temporary		
		Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอิน เลี้ยววังโครงการงานก่อสร้างฐานเสาตอม่อ รถไฟฟ้าความเร็วสูง		
		จุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	15:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งวันนี้มีน้ำจะถูกเกล็ดต่อเนื่องถึงท่ม เพื่อจะให้เป็นผิวเทคอนกรีต		
		ช่วงบ่ายพรุ่งนี้	15:27	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
10-Jan-24	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตอกเข็มทำทางเข้า บ.Thai KAJIMA BHS. ตาม		
		Permit.67-BHS-EX-0788	9:20	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณพรธิดา แจ้งเข้าstandbyงานเจาะท่อของ ปตท. ที่ OTS BV10	9:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS มีงานตาม Permit.		
		67-BHS-EX-0788 จุดอื่นปกติ	10:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:16	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดซ่อมท่อหน้าประปาวัชของทีมงาน ปณ.ในนิคมอุตสาหกรรม		
		เชียงใหม่ ด้านหน้า บ.PRAXAIR เลขที่ Permit No.67-MTH-EX-0808	11:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนรายงานตอนเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างปรับพื้นที่และสร้างอาคาร temporary		
		Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอิน เลี้ยววังโครงการงานก่อสร้างฐานเสาตอม่อ รถไฟฟ้าความเร็วสูง		
		จุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	11:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานขุดซ่อมท่อหน้า		
		ประปาวัช ตาม Permit No.0808 นอกนั้นปกติ	12:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	12:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ เตรียมพื้นที่ตัดแยกระบบ		
		บางจาก ยังไม่มีผลกระทบ	12:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองจูด ข.TDC เส้น BV#10		
		มีการทำเจาะท่อของ ปตท. ที่ OTS BV10	12:17	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณเอกพันธ์ แจ้งเริ่มงานเจาะท่อของ ปตท. ที่ OTS BV10	13:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan		
		งานขุดวางท่อหน้าประปาใหม่ตาม Permit No.0808 นอกจากนั้นปกติ	13:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	ภูรินทร์
	PM	*คุณศิริวิจาณ์ แจ้งเข้า Calibrate flowcom OTS BV#10 BPO	14:15	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจระนะ ปกติ ประสานงานเซ็นเซอร์		
		กฟภ.อย โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า15kv ปลายางงา บริษัทฟู้ดปรีนทีผ่านแนวท่อ		
		บริษัทอุยอชาก๊าสและโมโนฟี่	15:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งวันนี้เข้าแบบเพื่อจะให้เป็นผิวเทคอนกรีตคืนที่รับ คัดว่าประมาณ		
		3-5ทุ่ม ไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและระบบท่อ	16:28	ภูรินทร์
	PM	*คุณ ศิริวิจาณ์ แจ้งเข้า Calibrate flowcom OTS BV#10 BPO เสร็จแล้ว	17:50	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*คุณ โชติณรินทร์ เข้าปรับความดันก๊าซถึง 15 บาร์ ที่ OTS-ROJ#2 พบ PCV Run A		
		ไม่ทำงานกำลังแก้ไข	18:28	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 17:34 น. OCS3 Unit A Unplanned Total Shutdown เบื้องต้นอยู่ระหว่างตรวจ		
		สอบหาสาเหตุ และ เวลา 18:48 น. OCS3 Unit C Start เริ่มจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบ From		
		Gas Control	19:14	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดซ่อมท่อหน้าประปาวัช เสร็จแล้ว Permit 67-MTH-EX-0808	19:38	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งตรวจพบ Sulphur ออกดันที่ Pilot R14 มีผลให้ PCV Fail, Closed		
		ล้างเปลี่ยน Part ปรับคืน 15 Barg เสร็จแล้ว	19:51	สุเมธ
	อื่นๆ	*จากเหตุการณ์ OCS3 Unplanned Total Shutdown คุณภาพก๊าซ Onshore East		
		Swing โดยค่า WI Swing จาก 1326 เป็น 1363 Blu/scf และค่า HV จาก 1002 เป็น		
		1025 Blu/scf นาน คาดการณ์คุณภาพก๊าซส่งสาธาณูปโภคถึง รถ DCAP วันที่		
		10 ม.ค. เวลา 20:10 น., รถ.SSUT และ รถ.BCP วันที่ 11 ม.ค. เวลา 02:10 น. และ		
		04:30 น...From PTT Shipper	20:10	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน ปตท.ที่หน้า BV#10 เจาะท่อก๊าซ 28"ทะลุแล้ว	20:13	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานผิวเทคอนกรีตที่ OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk-ex-1093	20:36	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ สุพวรรณ แจ้งออกจาก BV#10 แล้ว, Standby งาน ปตท.ที่หน้า BV#10	20:45	สุเมธ
	อื่นๆ	*[ใช้พบเหตุการณ์ OCS3 Unplanned Total Shutdown] เวลา 21:40 น. ทำการปรับ		
		ทางเดินก๊าซโดยใช้ BV6 จ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบ (Normal Operate) และคุณภาพก๊าซที่		
		DCAP เปลี่ยนแปลงจากประมาณ 1,363 เป็น 1,326 Blu/scf วันที่ 11 ม.ค. 67 เวลา		
		00:20 น. โดยคุณภาพที่เปลี่ยนแปลงนั้น ไม่มีผลกระทบต่ SSUT และ BCP...From		
		PTT Shipper	23:04	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
11-Jan-24	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานปักเสาเข็มทางเข้าโรงงาน บ.Thai KAJIMA BHS.		
		ตาม Permit.67-BHS-EX-0788	9:31	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุพวรรณ แจ้งเข้าสถานี OTS-BV#10 Stand by งานของ ปตท.	9:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS มีงานตาม Permit.		
		67-BHS-EX-0788 จุดอื่นปกติ	10:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรูสตูด ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณเอกพันธ์ แจ้ง ผสมกำลัง set เครื่อง งานปตท.	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2 ด้านข้างสถานีมีการ		
		จุดดินปรับพื้นที่	11:09	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณเอกพันธ์ แจ้งเตรียมตัวเป็นวาล์วอีกตัวที่ BV#10	11:12	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณเอกพันธ์ แจ้งเปิดวาล์วเสร็จเรียบร้อยแล้ว วันที่ BV#10 ยังปกติ	11:17	สิทธิกร
	PM	*คุณจรัส แจ้งงานตรวจต่ออายุ Cosmo Acrylic นิคมฯบางปู	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan		
		งานโครงการขุดวางท่อหน้าประปาใหม่งานที่ทำไม่มีผลกระทบ นอกจากนั้นปกติ	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานขุดตรวจสอยหา		
		สาธารณูปโภคใต้ดิน บริเวณ by.07 เพื่อเชื่อมกับ sheet pipe ทำปัดตัดแยกระบบ		
		ngบงบางจาก permit-Nvk-ex-1029 บริเวณอื่นปกติ	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองจูด ข.TDC เส้น BV#10		
		มีการทำงานท่อของ ปตท. ที่ OTS BV10	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ		
		พระรามสองเริ่มกลับมามีงานวางเสาตอม่อกรีต แล้ว	12:07	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุพวรรณ แจ้งเตรียมยกชุดเจาะ ออก	12:48	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุพวรรณ แจ้งยกชุดเจาะ ออก เสร็จเรียบร้อยแล้ว	13:08	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริวิจาณ์ แจ้งเข้า Cal.Flowcom ที่ OTS-NVK	13:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจระนะ ปกติ	13:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	13:53	สิทธิกร
	PM	*คุณจรัส แจ้งงานตรวจต่ออายุ TTP นิคมฯบางปู	14:08	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:51	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ จำนวน 2 ถัง ที่โรงงาน Gulico Bkd	15:30	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เชิยงราก วันนี้ทีมงานหยุดทำงานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างปรับพื้นที่และสร้างอาคาร temporary (หยุด)Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอิน เฝ้าระวังโครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อม่อ รถไฟความเร็วสูง		
		จุดขึ้นในพื้นทีในนิคมปกติ	15:43	ลิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน Cal.Flowcom ที่ OTS-NVK	16:29	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุพรรณ แจ้งออกจากพื้นที่ BV#10 วันนี้ปตท.ทำการประกอบ Stopple Plug	16:32	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งติดตั้งป้าย เบอร์ฉุกเฉินในพื้นที่แนวท่อหลังนิคม บางปะอิน		
		โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง	16:58	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุพรรณ แจ้งเตรียมขย Stopple Plug ไม่ติดตั้ง	17:06	ลิทธิกร
12-Jan-24	Alarm SCADA	*PRS#3 Room Temp RTU Alarm	0:55	สุนทร
	Alarm SCADA	*PRS#3 Room Temp ปกติ	7:00	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:57	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:22	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:40	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:00	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:01	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:14	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติธนินทร์ แจ้งขอเข้าอสroj2พลาป्ट เข้าประเมินราคาซ่อมพื้นทรุด	11:40	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan		
		งานโครงการรุดวางท่อน้ำประปาใหม่งานที่ทำช่วงเข้าไม่มีผลกระทบนัด		
		หมายช่วงป้ายจุดวางท่อน้ำครอสท่อก๊าซ 1 จุดนอกจากนั้นปกติ	11:40	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	11:52	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:52	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:55	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:57	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	12:00	ลิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้า Stand By สถานี BV#10	12:27	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ	12:29	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	12:30	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา คลองขุด ร.ทDC เส้น BV#10		
		มีการทำงานท่อของ ปตท. ที่ OTS BV10 คุณสุพรรณ Stand by ที่ BV#10	12:56	ลิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้า Cal.Flowcom ที่ OTS-BKD	14:00	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้ง งานโครงการรุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี		
		ช่องทาง กปน.เลขที่ Permit No.0807 วันนี้จุดวางท่อน้ำประปา PE ขนาด 225 mm.		
		ครอสแนวท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 mm.บริเวณ ร.4/1 ดังตรงข้ามหน้า บ.ไก่อ่ำ	14:01	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งพบความผิดปกติ WARNIN TAPE บนหลังแผ่น SLAB ความลึก 0.85 เมตร		
		จุดผ่านจุดแนวท่อก๊าซแล้ว	14:07	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:10	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เชิยงราก วันนี้ทีมงานหยุดทำงานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างปรับพื้นที่และสร้างอาคาร temporary (หยุด)พื้นที่ชุดเตรียมสายไฟรอบอาคารยังทำงานอยู่		
		Permit.67.nvk.ex.1093 บางปะอิน เฝ้าระวังโครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อม่อ		
		รถไฟความเร็วสูง จุดขึ้นในพื้นทีในนิคมปกติ	14:27	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุพรรณ แจ้งออกจากพื้นที่ BV#10 งานวันนี้ ปตท.ทำการ Purse ก๊าซเสร็จแล้ว		
		จะหยุดงานพุงนี้ มาทำอีกครึ่งวันอาทิตย์	16:07	ลิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน Cal.Flowcom ที่ OTS-BKD	17:18	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานค้นท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงสูง (ระดับหลังท่อ 9 ม.) ลอดท่อก๊าซฯ		
		Service Line Fuji Seal ขนาด 6" (ระดับหลังท่อก๊าซฯ 7 ม.) ระยะห่างท่อท่อก๊าซฯถึง		
		หลังท่อร้อยสายไฟฟ้า =1.85 ม.ตาม Permit 67-BPM-EX-0735, ถัก 2 ท่อน ถึงจะผ่าน		
		ท่อก๊าซฯ	21:23	สุนทร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
13-Jan-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งท่อนสองผ่านท่อก๊าซฯ Service Line Fuji Seal แล้ว ตาม Permit		
		67-BPM-EX-0735	0:04	สุนทร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	9:41	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:02	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:03	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:27	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:33	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:37	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	10:38	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan		
		มีงานชุดวางท่อประปาของการนิคมฯ บริเวณ ร.5/1 และ 5/2 ไม่มีผลกับแนวท่อ ส่วน		
		ที่เหลือปกติ Swan1,2 ปกติ	10:55	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:07	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:09	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:26	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:43	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ	11:51	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	11:56	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา คลองขุด ร.ทDC เส้น BV#10		
		มีการทำงานต่อจากเมื่อวาน แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	12:10	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:11	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:13	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	12:43	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:59	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น นิคมฯบางปะอิน เส้น BBF ปกติ	13:00	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ มนชยา แจ้งเปลี่ยน Turbine, Filter ที่ Jinpao F1.	13:59	ลิทธิกร
	PM	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้า PRS#1 PM Transformer และติดตั้ง Interrupter	14:29	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น หลังนิคมฯบางปะอิน เฝ้าระวังโครงการ		
		งานก่อสร้างฐานเสาต่อม่อรถไฟความเร็วสูง	14:49	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:07	ลิทธิกร
	PM	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#1	15:23	ลิทธิกร
	PM	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้า PRS#2 PM CP System	15:32	ลิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชิยงราก งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างปรับพื้นที่และสร้างอาคาร temporary จุดเตรียมสายไฟรอบอาคาร		
		Permit.67.nvk.ex.1093	15:54	ลิทธิกร
	PM	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#2	15:57	ลิทธิกร
14-Jan-24	อื่นๆ	*คุณ จรัล แจ้งวันนี้มีงานเปลี่ยน Filter Run A,B ที่ BV#10	9:18	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	9:26	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:27	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	9:35	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*Update งาน BV10 Receiving Installation ปัจจุบันดำเนินการติดตั้ง Stopple plug ,		
		Line Stop 28"x28" รวมทั้ง Performance Test for line stop 24 hrs. แล้วเสร็จ ปัจจุบัน		
		จ่ายก๊าซผ่าน Bypass line 12" ไปยังจุดค้า SSUT, PTTNGD และ BV11...		
		From Gas Control	9:52	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:27	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:00	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ	11:06	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan		
		มีงานชุดวางชุดตั้ง เสาสัญญาณวัดคุณภาพอากาศ ของการนิคมฯ บริเวณ ร.5/1		
		,/4/2 ,/4/1 ไม่มีผลกับแนวท่อที่ เหลือปกติ Swan1,2 ปกติ	11:17	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:20	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1		
		และ Off CP System เพื่องานเชื่อมท่อก๊าซที่ BV#10	11:22	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ PRS#1 Off CP System เพื่องานเชื่อมท่อก๊าซที่ BV#10 เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
		และ ออกจาก PRS#1	11:31	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:34	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	11:38	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:46	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:12	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	12:15	ลิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 และ ปลดสาย DC Decouple at BV#10	12:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	12:46	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้า NGV DCK ปลดสาย DC Decoupe	12:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	13:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 มีการทำงานต่อจากเมื่อวาน แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	13:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น นิคมบางปะอิน,เส้น BGF ปกติ		
		หลังนิคมบางปะอิน เฝ้ารอวิ่งโครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อโรงไฟฟ้าความเร็วสูง	14:18	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งตั้งงานเปลี่ยน Filter Run A,B ที่ BV#10	14:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างบริเวณพื้นที่และสร้างอาคาร temporary ชุดเตรียมสายไฟรอบอาคาร Permit.67.nvk.ex.1093	15:31	สิทธิกร
15-Jan-24	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าด้วยผลการใช้ก๊าซสถานีโซนเหนือ	7:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้ง งานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี		
		ของทาง ปณ.เลขที่ Permit No.0807 วินิจฉัยวางท่อน้ำประปา PE ขนาด 225 mm.		
		ขนามแนวท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 mm.บริเวณ ช.5/1 ด้านหน้า บ Cheval	9:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนพหลุศว์ ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:05	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเข้าร่วมประชุม safety mtgng+u.CAN ผสม รถไฟฟ้า บางปะอิน	10:09	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าด้วยผลการใช้ก๊าซที่ OTS-BV#10	10:16	สิทธิกร
	อื่นๆ	*ชมรมกล้อง CCTV ของ ADMIN เข้าทำงานที่ห้อง SCADA	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan		
		งานขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ตาม Permit No.0807 นอกจากนั้นปกติ	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:46	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:56	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าด้วยผลการใช้ก๊าซที่ OTS-BPL	11:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ เชียงราก งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคาร temporary Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอิน เฝ้ารอวิ่งงานก่อสร้างฐานเสาต่อโรงไฟฟ้าความเร็วสูงบริเวณอินปกติ	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 มีการทำงานต่อจากเมื่อวาน แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแษะ ปกติ	12:12	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าด้วยผลการใช้ก๊าซที่ OTS-LKB และเสียขารังเบดเตอรีไว้ 2-3 ชม.อาจทำให้ค่า Room Temp ไม่นิ่ง	12:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร ปกติ	13:55	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประชุมงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลด ลอดใต้ท่อก๊าซฯ 12"		
		ชอยกิตตินครและเด่นชัย	13:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:42	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้ากับชาร์จแบตเตอรี่ที่ OTS-LKB	16:18	สิทธิกร
16-Jan-24	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PRS#1 และ OTS-BPL มีงานเปลี่ยน Bell ของ Fire Alarm	10:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนพหลุศว์ ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู		
		มีงานต่อเสาเข็มสถานีสูบน้ำ ลึก 29 เมตร จำนวน 98 ต้นห่างจากท่อก๊าซประมาณ 5 เมตร เบื้องต้นยืนยันบริเวณถนนที่มีท่อก๊าซฯ ไม่มีการสันโหว	10:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan		
		งานขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ตาม Permit No.0807 นอกจากนั้นปกติ	11:38	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	12:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 มีการทำงานต่อจากเมื่อวาน แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	12:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	12:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เชียงราก งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคาร temporary Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอิน เริ่มงานฐาน1362-7(ฐานที่อยู่ทางทิศใต้)เฝ้ารอวิ่งโครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อโรง รถไฟฟ้าความเร็วสูง จุดอินในพื้นดินนิคมปกติ	12:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร ปกติ	14:04	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเปลี่ยนถุงคลุมถังดับเพลิงในถังเนื่องจากลิ้นชักครอบโรงงาน nikkei siamนคร	14:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:45	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-NVK Odorant Pump Stop แจ้งคุณพิทักษ์พล รับทราบ แก้ไขพุ่มนี้	15:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแษะ ประสานงานชี้แนวท่อ กฟภ.อย โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า115kv ปลายทาง บริษัทฟิวเจอร์นิฟ้านแนวท่อ บริษัทอยุธยา ยากาล้าและนิโม่ที่ อินท์ ไกล่แล้วควมู้นหาท่อ	16:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ แจ้งวันที่ 16/01/67 เวลา 17:15น.บริเวณต่อม่อ No.P1362 เสาเข็ม No. 1 -งานกด Casing,เจาะ+ลงเหล็ก,ลงท่อส่งปูน วัด%gas = 0.0%gas	17:31	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*รปภ. OTS-BPL เข้าปิดไฟห้อง RTU	18:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ แจ้งงานเจาะหล่เสาเข็ม ฐานP-1362-7 โครงการ รถไฟฟ้าความเร็วสูง		
		วันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว	19:52	สิทธิกร
17-Jan-24	Alarm SCADA	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งขอเข้าห้องntu ots nvkเพื่อ reset odorant	9:08	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งแก้ไขไ้เรียบร้อย	9:12	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จอห์ แจ้งเข้าตรวจสอบระบบ Odorant ที่ OTS-LKB	9:15	สิทธิกร
	อื่นๆ	*UIH แจ้ง ที่วงจร 552557 OTS-NVK UP-Down ป้อยครั้งเมื่อคืนมาจาก ดีแทค มีระบบหลุดลุดาลดลง แต่ตอนนีปกติแล้ว	9:15	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:36	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้า Stand By งานของปตท.ที่ BV#10	9:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนพหลุศว์ ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:01	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งประชุมงานคัดแยก ngv บางจากซ่อมสร้างก่อนถึง oysbkdร่วม กับppt เริ่ม 24-28/1/67	10:04	สิทธิกร
		*คุณ กาญจักษ์ แจ้งวันที่ 17/01/67 เวลา 10:10น.บริเวณต่อม่อ No.P1362 เสาเข็ม No. 1 -งานกด Casing, วัด%gas = 0.0%gas	10:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เชียงราก งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคาร temporary Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอิน เริ่มงานฐานP-1362(ฐานที่อยู่ทางทิศใต้)เฝ้ารอวิ่งโครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อโรง รถไฟฟ้าความเร็วสูง จุดอินในพื้นดินนิคมปกติ	10:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้ง งานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี		
		ของทาง ปณ.เลขที่ Permit No.0807 วินิจฉัยวางท่อน้ำประปา PE ขนาด 225 mm.		
		ขนามแนวท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 mm.บริเวณ ช.5/1 ในช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่าย นัดหมายจะขุดครอสแนวท่อก๊าซอีก 2 จุด	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan		
		งานขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ตาม Permit No.0807 นอกจากนั้นปกติ	10:37	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิวกร แจ้ง ผสม.Polytech ขอเข้าห้อง RTU OTS-NVK	10:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:57	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-BV#10 SSV002A Alarm Fail Flow ขึ้นจากประมาณ จาก 19000 ไปถึง 30000		
		แรงดัน Outlet จาก 12 Bar เป็น 11.5 Bar Run Stand By ทำงาน คุณสุพรรณ Stand by อยู่ที่ BV#10 จึงเข้าทำการรีเซ็ตอุปกรณ์ให้ทำงานปกติ	11:16	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเข้าเตรียมความพร้อมบ่อ MV01 รอรับงานคอกเข็มรถไฟฟ้าbpi	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:02	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้ง ลอก coating MV01 พร้อม	12:04	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*จากเหตุ Flow Swing ที่ BV#10 แจ้งผอ.สมชายตรวจสอบลูกค้ำ	12:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	12:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	12:08	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งมีไฟไหม้โรงงานชอย 89 ดองตรวจสอบดู	12:13	สิทธิกร
อื่นๆ		แจ้งข่าวลวกรเกิดเหตุในพื้นที่ : 17/01/24 เวลาประมาณ 11:30 น.เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงาน บ.Napnutriscience ซ.9A นิคมฯบางปู ไม่ได้เป็นลูกค้าของ NGD เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย จบท.ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว ไม่มีผลกระทบ		
		ต่อระบบจัดจำหน่ายก๊าซของPTTNGD	12:15	สิทธิกร
Survey		*คุณ กาญจักษ์แจ้งวันที่ 17/01/67 เวลา 12:18น.บริเวณต่อม่อ No.P1362 เสาค้ำ		
		No.1 เจาะ,คว้าน วัด%gas = 0.0%gas	12:19	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเข้าเตรียมความพร้อมบ่อ MV17 รองรับงานตอกเข็มรตไฟฟ้าbpi	12:23	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเข้าเตรียมความพร้อมบ่อ MV16 รองรับงานตอกเข็มรตไฟฟ้าbpi	12:58	สิทธิกร
Survey		*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ซ.TDC เส้น BV#10		
		มีการทำงานต่อจากเมื่อวาน แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	13:37	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประชุมงานทางก่อสร้างสถานีสูบน้ำ PDW-1B ถนนพัฒนา โดย บ.PPP		
		พรหม ช่วงต่อจาก บ.พระรามสอง การโยธา โครงการป้องกันน้ำท่วมนิคมฯบางปู	13:51	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ โชติณรินทร์ แจ้ง MV16 พร้อม	13:53	สิทธิกร
Alarm SCADA		*Leased Line 552557 OTS-NVK Up-Down แจ้ง UIH ตรวจฯ	14:10	สิทธิกร
Survey		*คุณ นพดล แจ้ง งานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี		
		ของทาง กปน.เลขที่ Permit No.0807 ช่วงบ่ายวันนี้ขุดวางท่อน้ำประปา PE ขนาด 225 mm.ตรวจสอบแนวท่อก๊าซ HDPE MAIN 63 mm.บริเวณ ซ.5/1 พบความลึก WARNIN		
		TAPE บนหลังแผ่น SLAB ความลึก 0.9 เมตร จุด1ช่วงบ่ายขุดผ่านจุดแนวท่อก๊าซแล้ว	14:21	สิทธิกร
PM		*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าวัด CP ท่อ RTU OTS-WES	14:21	สิทธิกร
Survey		*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วงสิต ปกติ	14:24	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเข้าเตรียมความพร้อมบ่อ MV08 รองรับงานตอกเข็มรตไฟฟ้าbpi	14:42	สิทธิกร
Alarm SCADA		*Leased Line 552557 OTS-NVK UIH ทำการตรวจวัดใช้สัญญาณของ AIS	14:47	สิทธิกร
Survey		*คุณ อิศศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ		
		งาน กปน.ย ติดตั้งเสาไฟฟ้า115kv ปลายทาง บริษัทฟิวดินบริเวณแนวท่อ บริษัท		
		อยุธยาใกล้และโนนไฟที่ อดัม (เริ่มป้อนในตำแหน่งที่ไม่มีแนวท่อก๊าซ ไม่มีผลกระทบ)	14:59	สิทธิกร
Alarm SCADA		*จากเหตุ Flow Swing ที่ BV#10คุณสมชายตรวจสอบลูกค้ำใช้งานปกติ	15:00	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ โชติณรินทร์ แจ้ง MV08 พร้อม	15:08	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประชุมงานวางท่อน้ำประปา 700 มม. ถนนสุขุมวิทตั้งแต่แยกคำหลู		
		ถึงหน้านิคมฯบางปู บริษัทฯเข้าถนนเลนชิดทางเข้า	15:17	สิทธิกร
Survey		*คุณ นพดล แจ้งงานขุดวางท่อน้ำประปาใหม่จุดที่จะวางตรวจสอบแนวท่อก๊าซจุดที่		
		สองงานวันนีหยุดแค่นี้จบ ไม่พร้อม	15:54	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	15:55	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุพวง แจ้งออกจาก BV#10 วันนีทางปตท.ทำงานได้ความขึ้นออกจากท่อ		
		ไม่มีผลกระทบต่อระบบของ NGD	20:00	สิทธิกร
18-Jan-24	อื่นๆ	*คุณ กาญจักษ์ แจ้งงานเผื่อระวังโครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อม่อ รถไฟความเร็วสูง		
		ฐานต่อม่อ เตรียมกด Casing P1363 No.7	7:23	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ ศิวกร Standby ที่ว่าลัด MV01 (OTS-NVK), คุณ นิธิชัย Standby ที่ว่าลัด MV08	7:35	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจักษ์ แจ้งกด Casing P1363 No.7 เสริมแล้ว, วัด%Gas = 0.0%Gas	7:49	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจักษ์ แจ้งเวลา 08:15 น.บริเวณต่อม่อ No.P1364 เสาค้ำ No.7, งานกด Casing วัด%gas = 0.0%gas		
อื่นๆ		*เวลา 09:00น. โครงการ BV#10 PIG Modification เริ่มงาน GAS IN & REMOVE		
		TEMPORARY BYPASS LINE From Gas Control	9:28	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจักษ์ แจ้งเวลา 09:30 น.บริเวณต่อม่อ No.P1363 เสาค้ำ No.7, เริ่มเจาะ		
		คว้าน, วัด%Gas = 0.0%Gas	9:32	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจักษ์ แจ้งเวลา 09:40 น.บริเวณต่อม่อ No.P1363 เสาค้ำ No.7, ระหว่าง		
		เจาะคว้านไประดับ 7 m., วัด%Gas = 0.0%Gas	9:42	สุเมธ
Survey		*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:49	สุเมธ
Survey		*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:57	สุเมธ
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯสาครละบุรี เส้น OTS-LKB ปกติ	10:03	สุเมธ
Survey		*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:31	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจักษ์ แจ้งต่อม่อ P1363-7 ตอนนี้เจาะคว้านไปที่ระดับ 16-17 m.	10:32	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ สมชาย Standby ที่ BV#10 (งาน ปตท.)	10:39	สุเมธ
Survey		*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:40	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจักษ์ แจ้งต่อม่อ P1363-7 ตอนนี้เจาะคว้านไปที่ระดับ 28 m.	10:53	สุเมธ
Survey		*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:19	สุเมธ
Survey		*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานขุดวางสายไฟ		
		งาน Bonding สายไฟ Test Post บริเวณแนวท่อก๊าซ 225 มม.ใกล้บ่ออาลัว 104, 105		
		ข้างโรงไฟฟ้า Gulf 3, 4 ตาม Permit 67-WES-EX-0156 นอกนั้นปกติ	11:23	สุเมธ
Survey		*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชิงราก มีงานเตรียมพื้นที่		
		ก่อสร้างอาคาร Temporary ตาม Permit 67-nvk-ex-1093 นอกนั้นปกติ	11:32	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ใน นิคมฯบางพลี ของทาง กปน.		
		ตาม Permit 67-bpl-ex-0807, วันนี้ขุดวางท่อน้ำประปา PE ขนาด 225 mm.ขนานแนว		
		ท่อก๊าซ Soi 5/1 ต่อจากเมื่อวาน	11:35	สุเมธ
Survey		*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:38	สุเมธ
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานตาม Permit 67-bpl-ex-0		
		807, เส้น OTS-BPL ปกติ	11:38	สุเมธ
Survey		*คุณ อิศศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานกด Sheet Pipe บริเวณ		
		BV#07 ที่บ่อติดแยกกระบวน NGV บางจาก Permit 67-nvk-ex-1029 นอกนั้นปกติ	11:40	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจักษ์ แจ้งต่อม่อ P1363-7 ตอนนี้เจาะคว้านไปที่ระดับ 30 m.	11:50	สุเมธ
Survey		*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:53	สุเมธ
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:58	สุเมธ
Survey		*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน มีงานเผื่อระวังโครงการฐานเสา		
		ต่อม่อ รถไฟความเร็วสูง นอกนั้นปกติ	12:16	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจักษ์ แจ้งเวลา 12:19 น.บริเวณต่อม่อ No.P1363 เสาค้ำ No.7, ระหว่าง		
		เจาะคว้านไประดับ 30 m., วัด%Gas = 0.0%Gas	12:18	สุเมธ
Survey		*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ซ.TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		มีการทำงานในส่วนงานของ ปตท.นอกนั้นปกติ	12:46	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจักษ์ แจ้งเวลา 13:55 น.บริเวณต่อม่อ No.P1363 เสาค้ำ No.7, ระหว่าง		
		เจาะคว้านไประดับ 41 m., วัด%Gas = 0.0%Gas	13:55	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจักษ์ แจ้งเวลา 14:00 น.บริเวณต่อม่อ No.P1364 เสาค้ำ No.7, ก่อนเจาะ		
		วัด%Gas = 0.0%Gas	14:00	สุเมธ
Survey		*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วงสิต ปกติ	14:12	สุเมธ
Survey		*คุณ อิศศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:19	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจักษ์ แจ้งบริเวณต่อม่อ P1364-7 เริ่มเจาะ	15:51	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ สมชาย แจ้งงาน ปตท.ที่ BV #10 อยู่ในขั้นตอน Final Leak Test By 3rd Party	16:05	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจักษ์ แจ้งเวลา 16:00 น.บริเวณต่อม่อ No.P1363 เสาค้ำ No.7, ระหว่าง		
		เจาะ, วัด%Gas = 0.0%Gas	16:09	สุเมธ
Permit		*คุณ เฉลิม แจ้งงานซ่อมท่อน้ำประปาที่เส้น คลองขุด ตาม Permit 67-bpo-ex-0789	16:13	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจักษ์ แจ้งบริเวณต่อม่อ P1364-7 เจาะที่ 15 m. ผ่านไป	16:14	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจักษ์ แจ้งบริเวณต่อม่อ P1364-7 เจาะที่ 25 m. ผ่านไป	16:38	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจักษ์ แจ้งบริเวณต่อม่อ P1364-7 เจาะที่ 29 m. ผ่านไป	16:54	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ กาญจักษ์ แจ้งเวลา 17:05 น.บริเวณต่อม่อ No.P1364 เสาค้ำ No. 7 ระหว่าง		
		เจาะ (30m) วัด%Gas = 0.0%Gas	17:05	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ สมชาย แจ้งงาน ปตท.ที่ BV #10 Leak Test พบหน้าแปลนรั่วซึมรอทำการแก้ไข	17:06	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจักษ์ แจ้งบริเวณต่อม่อ No.P1364-7 เจาะขึ้นทรวงแล้ว ที่ 30 m.หยุดทำการ		
		เจาะแล้ว	17:08	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ สมชาย แจ้งงาน ปตท.ที่ BV #10 เตรียมการดึง stopple plug ขึ้น จากท่อ main	17:33	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจักษ์ แจ้ง P.1363-7 รอตอนถอดcasing เียบรรจบ	18:21	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจักษ์ แจ้งเลิกงานวันนี้ พุ่งขึ้นดำเนินการทดสอบ P.1363-7 และ P.1364-7		
		พร้อมเริ่มดำเนินการเจาะ P.1363-1 ประมาณ 07:30	18:55	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ เฉลิม แจ้งงาน ปตท.ที่ BV #10เตรียมปิดวาล์ว BY Pass 10"ที่จ่ายให้NGD	19:02	ภูรินทร์
อื่นๆ		*คุณ เฉลิม แจ้งงาน ปตท.ที่ BV #10ปิดวาล์ว BY Pass 10"ที่จ่ายให้NGD	19:44	ภูรินทร์
อื่นๆ		*คุณ เฉลิม แจ้งเลิกงาน ปตท.ที่ BV #10	21:45	ภูรินทร์
19-Jan-24	อื่นๆ	*Update: งานโครงการ BV10 PIG Modification วันที่ 18 ม.ค.67 เมื่อเวลา 19:40 น.		
		ดำเนินการจ่ายก๊าซเข้า Main Line แล้วเสร็จ และเวลา 20:23 น. ทำการ Vent Gas		
		Temporary Bypass Line แล้วเสร็จ (Pressure เป็น 0 psig) และจะดำเนินการ		
		Remove 12" Bypass line ในวันที่ 19 ม.ค.67 From Gas Control	5:50	ภูรินทร์
อื่นๆ		*คุณ กาญจักษ์ แจ้งฝังกดเข็มและช่วงขั้นตอนในขณะนี้อยู่ 07:40 น.,P1364-7 ขึ้นตอน		
		เตรียมทดสอบก๊อริต, P1363-1 เริ่มเตรียมกด Casing	7:42	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งทีมงานประจำ OTS-NVK, MV01, MV08, MV16	7:47	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจักษ์ แจ้ง P1363-1 ดำเนินการบัก Casing Daimeter 1.00m x 12 m.,จบท.		
		PTT อยู่ร่วมในการบัก Casing P1363-1 พื้นที่ DK45	7:55	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจักษ์ แจ้งบริเวณต่อม่อ No.P1363 เสาค้ำ No. 1 กด Casing 12 m.วัด%Gas = 0.0%Gas	8:08	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ พิทักษ์พล ได้รับแจ้งจากทางคุณ อธิสิทธิ์ บ.F-tech แจ้งว่ามีความเสี่ยง Gas Blow		
		ที่สถานี ตอนนี้กำลังวิ่งไปตรวจสอบที่โรงงาน	8:13	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจักษ์ แจ้งบริเวณต่อม่อ P1364 เสาค้ำ No.7 ก่อนทดสอบก๊อริตที่หลุม 41 m.		
		(หลุมเดิม 18/1/67) วัด%Gas = 0.0%Gas	8:18	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจักษ์ แจ้งฝังกดเข็มและช่วงขั้นตอนในขณะนี้อยู่ 08:32 น., P1364-7 ขึ้นตอน		
		เตรียมทดสอบก๊อริต, P1363-1 เตรียมพื้นที่สำหรับเครื่องจักรเจาะ	8:32	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ พิทักษ์พล ถึงโรงงาน F-tech ROJ แล้ว, กำลังเข้าตรวจสอบ	9:10	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งบริเวณตอม่อ P1363 เล้าเข็ม No.1 ระหว่างเจาะ, วัด%Gas = 0.0	9:27	สุนทร
		%Gas		
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งฝังกวดเข็มและช่วงชั้นตอนในขณะนี้ 09:30 น., P1364-7 ชั้นตอน	9:29	สุนทร
	ใบอนุญาต	ใบอนุญาต, P1363-1 ดำเนินการเจาะ		
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ใน นิคมฯบางพลี ของทาง กปน. ตาม Permit 67-bpl-ex-0807, วันที่ขุดวางท่อน้ำประปา PE ขนาด 225 มม.ขนาดแนว	9:46	สุนทร
		ท่อก๊าซ Soil 5/1 ต่อจากเมื่อก่อนและขุดวางท่อน้ำประปาตรวจสอบท่อก๊าซ 2 จุด		
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:48	สุนทร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 67-bpl-ex-0807 ขุดผ่านจุดแนวท่อก๊าซแล้ว	10:20	สุนทร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งฝังกวดเข็มและช่วงชั้นตอนในขณะนี้ 10:45 น., P1364-7 ท่อตอน	10:45	สุนทร
		กรัด %gas=0.0, P1363-1 ระหว่างดำเนินการเจาะ 24 m, วัด%Gas=0.0 ที่ระดับหัว		
		เจาะ 18 m.		
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มเจาะ P1363-1 ตรวจสอบหาแก๊ส ทุก 6 m. ครั้งที่ 4 ลึก 24m.	10:46	สุนทร
		ไม่พบแก๊ส gas0.0%		
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	10:50	สุนทร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:52	สุนทร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#2	10:53	สุนทร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานตาม Permit 67-bpl-ex-0	10:58	สุนทร
		807, เส้น OTS-BPL ปกติ		
	PM	*คุณ สุริยะ ทำ PM SCADA ที่ OTS-BKD	11:00	สุนทร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งตรวจสอบหาแก๊ส P1363-1 ทุก 6 m.ครั้งที่ 5 ลึก 30 m.ไม่พบแก๊ส	11:08	สุนทร
		gas0.0%		
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:14	สุนทร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:16	สุนทร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งจากกรเข้าตรวจสอบการ PSV Blow ที่โรงงาน F-Tech โรงงาน พบ	11:23	สุนทร
		ว่า Diaphram Pilot ZSC100 มีทั้งนี้ขบวนและวั อีกขบวน มีผลทำให้ แรงดันสูงและ		
		ค้างจนถึงค่า Set Point PSV ทำให้เกิดอาการ Blow ขึ้น ได้ทำการเปลี่ยน Diaphram		
		ใหม่ และตรวจพบว่าไม่มีการแรงดันสูงผิดปกติแล้ว		
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร งานกด Sheet Pipe บริเวณ	11:41	สุนทร
		BV#07 วันนี้ไม่มีมีการกดเพิ่มเนื่องจาก Sheet Pipe หมด หมดมาเพิ่มในวันพรุ่งนี้ Permit		
		67-nvk-ex-1029 นอกนั้นปกติ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#1, On CP System	11:45	สุนทร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ BV#10, ช่วงเช้ายังไม่มีการทำงาน	11:45	สุนทร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชี่ยวราง มีงานเตรียมพื้นที่	11:46	สุนทร
		ก่อสร้างอาคาร Temporary ตาม Permit 67-nvk-ex-1093 นอกนั้นปกติ		
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน มีงานเฝ้าระวังโครงการฐานเสา	11:50	สุนทร
		ต่อม่อ รถไฟความเร็วสูง นอกนั้นปกติ		
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 11:53 น. P1363-1 ตรวจสอบหาแก๊ส ทุก 6 m. ครั้งที่ 6 ลึก 41m.	11:56	สุนทร
		ไม่พบแก๊ส gas0.0% (P1363-1 เจาะเสาเข็มเสร็จแล้ว)		
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:11	สุนทร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10	12:14	สุนทร
		มีการทำงานในส่วนงานของ ปตท.นอกนั้นปกติ		
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	13:16	สุนทร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งฝังกวดเข็มและช่วงชั้นตอนในขณะนี้ 13:58 น.P1364-7 เจาะแล้ว	13:55	สุนทร
		เสร็จ, P1364-1 เริ่มดำเนินการติดตั้ง Casing 15 m.		
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 13:58 น. P1364-1 กด Casing 15 m. ตรวจ% gas=0.0	14:01	สุนทร
	PM	*คุณ สุริยะ ทำ PM SCADA ที่ OTS-BKD เสร็จแล้ว	14:10	สุนทร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:22	สุนทร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจจนะ ปกติ	15:21	สุนทร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:23	สุนทร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 15:30 น. P1364-1 เจาะ 15 m.เช็ค%gas=0.0	15:34	สุนทร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 16:00 น. P1363-1 ก่อนหล่อดอนกริด เช็ค%gas=0.0	16:01	สุนทร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 16:46 น. P1363-1 เตรียมรื้อดัดดอน Casing	16:46	สุนทร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 17:10 น. P1363-1 เตรียมรื้อดัดดอน Casing ภายในวันนี้,	17:10	สุนทร
		P1364-1 เตรียมหลุม 30 m.เพื่อทำการหล่อดอนกริดวันต่อไป		
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-1 ดัด Casting เียบรียบแล้ว	17:55	สุนทร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-1 เลิกงานวันนี้	17:57	สุนทร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
20-Jan-24	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 07:30 น.เริ่มงาน P1364-1 เตรียมหลุมหล่อดอนกริด(ต่อจาก	7:34	สุนทร
		เมื่อก่อน), P1362-5 เตรียมพื้นที่งานเจาะ		
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 07:45 น. P1364-1 เตรียมหลุมหล่อดอนกริดแล้วเสร็จที่	7:46	สุนทร
		39.60 m. วัด%gas=0.0, P.1362-5 เตรียมพื้นที่งานเจาะ		
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1364-1 เจาะความเรียบร้อย วัด%gas=0.0, P1362-5 ตรวจ	8:00	สุนทร
		สอบ Casing 12 m. ก่อนดำเนินการเริ่มเจาะ วัด%gas=0.0		
	อื่นๆ	*คุณ โชติเนิรท์ แจ้งทีมงานประจำ OTS-NVK, MV01, MV08, MV16	8:12	สุนทร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 8:26 น.แจ้งเริ่มเจาะ P1362-5	8:29	สุนทร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Update 9:00 น. P1364-1 รอทดสอบกริด, P1362-5 เริ่มเจาะ	8:58	สุนทร
		ไป 10 m., P1363-3 ลง Casing 15 m.ไม่ตามแผน		
	Survey	*คุณ จริต เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ OTS-BPL	9:23	สุนทร
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย แจ้งระยะห่างระหว่างแนวท่อก๊าซที่ Pipe Locator กับขอบ Casing	9:25	สุนทร
		P1363-3 ประมาณ 5.5 m.		
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:02	สุนทร
	Survey	*คุณ จริต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:08	สุนทร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#1	10:16	สุนทร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเวลา 10:00 ตรวจสอบหาแก๊สขณะทำการเจาะเสาเข็ม P1362-5	10:25	สุนทร
		เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำงาน gas0.0% ความลึก 25m. ไม่พบแก๊ส		
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:27	สุนทร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	10:32	สุนทร
	Survey	*คุณ จริต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี ที่ขอบ 4/2 มีงานลอกหน้าถนน	10:36	สุนทร
		ความลึก 20 ซม. ไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ ส่วนนี้เส้น OTS-BPL ปกติ		
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#2	10:42	สุนทร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Update 11:00 น.P1364-1 เตรียมรื้อดัดดอน Casing หลังเท	11:06	สุนทร
		คอนกรีต, P1362-5 เจาะไปที่ระดับ 36 m. คาดว่าจะแล้วเสร็จ, P1363-3 ลง		
		Casing 15 m.ไม่ตามแผน	11:11	สุนทร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:12	สุนทร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:14	สุนทร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน มีงานเฝ้าระวังโครงการฐานเสา		
		ต่อม่อ รถไฟความเร็วสูง นอกนั้นปกติ	11:14	สุนทร
	Survey	*คุณ จริต เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ OTS-LKB	11:33	สุนทร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:43	สุนทร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี เข้าร่วมตรวจสอบงานดอนเสา	11:43	สุนทร
		เข็มบริเวณ สถานีจ่ายก๊าซ บ.ไทยดุสิตแก๊ส แรงดันสะท้อนจากการดองเข็มยังไม่มั่นคง		
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานกด Sheet Pipe บริเวณ	11:48	สุนทร
		BV#07 ทำบดอัดแกระบบ NGV บางจาก Permit 67-nvk-ex-1029 นอกนั้นปกติ		
	Survey	*คุณ จริต เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#3	12:03	สุนทร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ BV#10, มีการทำงานของ ปตท.แต่ไม่	12:08	สุนทร
		มีผลกระทบกับระบบของ NGD		
	Survey	*คุณ จริต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:08	สุนทร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 12:12 น.P1364-1 รื้อดัดดอน Casing เียบรียบ, P1362-5 เจาะ	12:12	สุนทร
		ที่ระดับ 36 m.เสร็จแล้ว รอการติดตั้งทดสอบกริด, P1363-3 เริ่มเจาะ 21/1/67 7:00 am		
		ลง Casing 15 m.ไม่ตามแผน	12:14	สุนทร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจจนะ ปกติ	12:14	สุนทร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10	12:23	สุนทร
		มีการทำงานในส่วนงานของ ปตท.นอกนั้นปกติ		
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1362-5 เตรียมติดตั้งทดสอบ, ส่วน P1364-3 กด Casing 10 m.	14:19	สุนทร
		เียบรียบ		
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Update 15:10 น.P1364-3 เตรียมเริ่มเจาะ ใน Casing(15m),	15:06	สุนทร
		P1364-1 (Checkmark)เียบรียบ, P1362-5 เริ่มทดสอบคอนกรีต, P1363-3 เริ่มเจาะ		
	Survey	21/1/67 7:00am ลง Casing15m.ไม่ตามแผน 20/01/67, 15:00 น.ยังไม่มีการทำงานใด	15:15	สุนทร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชี่ยวราง มีงานเตรียมพื้นที่	15:15	สุนทร
		ก่อสร้างอาคาร Temporary ตาม Permit 67-nvk-ex-1093 นอกนั้นปกติ		
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเวลา 16:40 น.DK45 P1364-3 (เจาะเตรียมเสาเข็ม)ตรวจสอบหา	16:57	สุนทร
		แก๊ส อยู่ที่มีความลึก 30 m.(ไม่พบแก๊ส gas0.0%)		
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงาน P1362-5 รื้อดัด Casing เสร็จแล้ว, วันนี้เลิกการทำงานแล้ว	19:00	สุนทร
21-Jan-24	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง ประจำฐาน 1363 เียบรียบครบ โครงการ รถไฟความเร็วสูง	6:52	สุนทร
		งานก่อสร้างตอม่อ		
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มงานตอม่อนี้เอง ที่ฐาน P.1364-3 ครึ่งเพิ่มเติมจาก30m-36+m	7:19	สุนทร
	อื่นๆ	*คุณ โชติเนิรท์ แจ้ง ทีมงานประจำ OTSNVK MV16 MV08 MV01	7:35	สุนทร
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย วันที่ 21/01/2567 เวลา 07:50 น.DK45 P1364-3 (เจาะเสาเข็มเียบรียบ)	7:59	สุนทร
		ตรวจสอบหาแก๊ส อยู่ที่มีความลึก 40m.(ไม่พบแก๊ส gas0.0%)		
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเตรียมเข้าฐาน p.1363-3	8:00	สุนทร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย วันที่ 21/01/2567 P1363-3 ก่อนเข้าทำการเจาะเสาเข็ม เจ้าน้ำที่ PTT & safety เข้าตรวจสอบหาแก๊สก่อนเข้าทำการเจาะเสาเข็ม P1363-3 ไม่พบแก๊ส gas0.0%	8:22	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย วันที่ 21/01/2567P1362-8 กด casing เสร็จเรียบร้อยแล้ว ความลึก 12 M ตรวจสอบวัดแก๊ส ไม่พบแก๊ส gas0.0%	8:55	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง p.1363-3 เตรียมพื้นที่รอเจาะเสา	9:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	9:10	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง เริ่มเจาะ p.1363-3	9:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูใหม่ ปกติ	9:40	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย วันที่ 21/01/2567 ตรวจสอบหาแก๊สขณะทำการเจาะเสาเข็ม P1363-3 gas0.0% ความลึกที่ 6 M	9:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	9:47	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย วันที่ 21/01/2567 ตรวจสอบหาแก๊สขณะทำการเจาะเสาเข็ม P1363-3 gas0.0% ความลึกที่ 12 M	9:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS LKB จลองกรุง นิคม ปกติ	10:08	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย วันที่ 21/01/2567 ตรวจสอบหาแก๊สขณะทำการเจาะเสาเข็ม P1363-3 gas0.0% ความลึกที่ 16 M	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:29	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย วันที่ 21/01/2567 ตรวจสอบหาแก๊สขณะทำการเจาะเสาเข็ม P1363-3 gas0.0% ความลึกที่ 18 M	10:31	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย แจ้ง Update 21/01/2567 10:45 P.1362-8 เตรียมรอทำการเจาะ ภายในวันนี 21/1/67 P.1364-5 เทคโนโลยีพร้อมเรือถอดถอนcasingภายในวันนี้ 21/1/67 P.1363-3 ดำเนินการเจาะแล้วผ่านความลึก 20 m 21/1/67 10:40:00am	10:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	10:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL	10:57	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย วันที่ 21/01/2567 ตรวจสอบหาแก๊สขณะทำการเจาะเสาเข็ม P1363-3 gas0.0% ความลึกที่ 24 M	11:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	11:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:16	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ วันที่ 21/01/2567 ตรวจสอบหาแก๊สขณะทำการเจาะเสาเข็ม P1363-3 gas0.0% ความลึกที่ 30 M	11:23	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ชีตักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางจาก ปกติ		
		เขียนร่าง มินางต่อนื่องก่อสร้างอาคาร temporary Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอิน มินางชุดเจาะ P1362-8,P1364-5,P1363-3 แล้ววิ่งโครงการงานก่อสร้าง		
		ฐานเสาต่อมอรรถไฟความเร็วสูงจุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	11:28	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1364-5 เตรียมเรือถอดถอนcasing	11:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร ปกติ	11:33	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1363-3 ผ่านความลึก 32m	11:34	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1364-3 เตรียมเรือถอดถอนcasing	11:39	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1364-5 ทำการปักcasing ความลึก 12m	11:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL SWAN MTH นิคมบางพลี ปกติ	11:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	11:55	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย แจ้ง Update 21/01/2567 10:45 P.1362-8 เตรียมรอทำการเจาะ ภายในวันนี 21/1/67 P.1364-5 เรือถอดถอนcasing เียบร้อย P.1363-3 เจาะแล้วเสร็จ ที่ความลึก 41 m เตรียมลงคอนกรีต 21/01/67	12:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10, มีการทำงานของ ปตท.แต่ไม่มีผลกระทบกับระบบของ NGD	12:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ๓.TDC คลองชุด เส้น BV#10 มีการทำงานในส่วนงานของ ปตท.นอกนิคมปกติ	12:26	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง วันที่ 21/01/2567 ตรวจสอบระหว่างทำการเจาะเสาเข็ม P1362-8 วัด %gas=0.0 ความลึก 22m.	14:22	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง วันที่ 21/01/2567 เจ้าหน้าที่ PTT & safety ประจำโรงงานเข้าร่วม ตรวจสอบหาแก๊สก่อนเทคอนกรีต P1363-3 gas0.0%	14:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ชีตักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ โฉนด ปกติ	14:42	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง วันที่ 21/01/2567 ตรวจสอบระหว่างทำการเจาะเสาเข็ม P1362-8 วัด %gas=0.0ความลึก 30 m. เตรียมบอยเตรียมรับคัปฟังก์ชั่นเจาะอีก6กอนเข้า	14:47	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Update 21/01/2567 15:17 P.1362-8 ติดตั้งเหล็กเตรียมเท คอนกรีต21/1/67 P.1364-5 ติดตั้งcasing 15mแล้วรอการเจาะ22/1/67		
		P.1363-3 เจาะแล้วเสร็จที่ความลึก 41 m เตรียมลงคอนกรีต 21/01/67	15:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นวังสิต ปกติ	15:31	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1363-5 ติดตั้งcasing 10m. เพราะเตรียมเจาะ 22/1/67	16:54	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Update 21/01/2567 17:00 P.1362-8 เตรียมหลุม30m เพื่อดำเนินการต่ออีก6m22/1/67 P.1364-5 ติดตั้งcasing 15mรอการเจาะ22/1/67 P.1363-3 ถอนcasingเรียบร้อยแล้ว P.1363-5ติดตั้งcasing12mเพื่อรอการเจาะ 22/01/67	17:02	สุเมธ
22-Jan-24	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง22/01/67 แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องที่ P.1362-8 ดำเนินการเจาะบ้นต่อ อีก6m ที่หลุมเตรียม30m	7:38	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งP1362-8 ลงไปที่ 32m 7:40น	7:40	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งทีมประจำ S/B MV16 MV08 MV01 OTSNVK	7:45	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งP1362-8 ลงไปที่ 34m 7:48น	7:48	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งP1362-8 ลงไปที่ 36m 7:50น	7:50	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งP1362-8 36.5m 0.0%gas	7:55	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Update 22/01/2567 08:00 P.1362-8 เจาะเสร็จเรียบร้อยแล้ว36.5m รอทำการติดตั้งการหล่อคอนกรีต P.1364-5 เตรียมการเจาะใน casing 15m(เตรียมปรับ)	8:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนพุทธวิทย์ ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู	8:06	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งวันที่ 22/01/2567 P1362-8 เจาะเสร็จแล้ว ความลึก 36.50m. เจ้าหน้าที่ PTT ตรวจสอบแก๊ส ไม่พบ GAS 0.0%	8:12	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งปรับที่P1363-5เพื่อเตรียมเจาะ	8:14	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งวันที่ 22/01/2567 P1363-5 ตรวจสอบก่อนเข้าทำการเจาะเสาเข็ม เจ้าหน้าที่ PTT & safety เข้าตรวจสอบหาแก๊สก่อนเข้าทำการเจาะเสาเข็ม P1363-5 ไม่พบแก๊ส gas0.0%	8:15	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-5 อีกท่านที่เริ่มทำงาน	8:32	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-5 เริ่มทำการเจาะ	8:37	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-5 ผ่านความลึก 3m	8:45	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-5 ผ่านความลึก 6m	8:51	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-5 ผ่านความลึกที่ระดับวัดเจาะ 8m วัด%gas=0.0	8:57	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-5 ผ่านความลึก 10m และกำลังเปลี่ยนหัวเจาะ	9:01	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-5 ผ่านความลึก 12m	9:09	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง วันที่ 22/01/2567 เริ่มเข้าเจาะ P1363-5 ตรวจสอบหาแก๊ส ครั้งที่ 2 ลึก 12.00m. ไม่พบแก๊ส gas0.0%	9:27	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง วันที่ 22/01/2567 เริ่มเข้าเจาะ P1363-5 ตรวจสอบหาแก๊ส ครั้งที่ 3 ลึก 16.00m. ไม่พบแก๊ส gas0.0%	9:27	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-5 ผ่านความลึก 18m	9:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-5 ผ่านความลึก 20m วัด%gas=0.0	9:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:41	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-5 ผ่านความลึก 24m	9:55	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งตรวจสอบหาแก๊สก่อนเทคอนกรีตเจ้าหน้าที่ PTT & safety ตรวจสอบแก๊ส GAS 0.0%	9:57	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งวันที่ 22/01/2567 เริ่มเข้าเจาะ P1363-5 ตรวจสอบหาแก๊ส ครั้งที่ 4 ลึก 24.00m. ไม่พบแก๊ส gas0.0%	9:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	10:04	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นพดล จป. แจ้งประชุมความปลอดภัยและแผนงานประจำลำปลาดำโครงการรถไฟ ความเร็วสูง ไทย-จีน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน CAN,จนท. PTT NGD	10:17	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งUpdate 22/01/2567 10:18 P.1362-8 ระหว่างการหล่อคอนกรีต P.1364-5 เตรียมการเจาะใน casing 15m(เตรียมปรับที่) P.1363-5 อยู่ระหว่างการทำงานเจาะ	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-5 ผ่านความลึก 30m	10:44	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-5 ผ่านความลึก 41m กันหลุม วัด%gas=0.0	10:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	10:57	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งUpdate 22/01/2567 11:20 P.1362-8 ระหว่างการหล่อคอนกรีต P.1364-5 เตรียมการเจาะใน casing 15m(เตรียมปรับที่)		
		P.1363-5 การทำงานเจาะเสร็จแล้วที่41m รอการติดตั้งการหล่อคอนกรีต	11:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วังสิต ปกติ	11:25	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งวันที่ 22/01/2567 เริ่มเข้าเจาะ P1363-5 ตรวจสอบหาแก๊ส ครั้งที่ 5 ลึก 41.20m. ไม่พบแก๊ส gas0.0% P1363-5 เจาะเสาเข็มเสร็จแล้ว	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10 มีการทำงานไม่มีผลกระทบ กับNGD	11:31	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เช่น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องเพิ่มเติมงานชุดวางลูกปืนนอกแนวสายไฟฟ้างาน Bondingสายไฟ Test Postบริเวณแนวท่อก๊าซHDPE225MM, ไกล่บ่อวัด104,105		
		อ้างอิงไฟล์figu03,4 Permit 67-WES-EX-0156		
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES มีงานตาม Permit 67-WES-EX-0156 นอกจากนั้นปกติ	11:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ข.TDC เส้น BV#10 มีการทำงานต่อจากเมื่อวาน แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	11:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:05	สิทธิกร
	PM	*คุณ นพดล แจ้งเข้าทำ PM ระบบ CP ที่ OTS-BPL	13:05	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Update 22/01/2567 13:34 P.1362-8 ถอดคาน casing		
		P.1364-5 เริ่มการเจาะ:P.1363-5 รอการติดตั้งการหล่อคอนกรีต,		
		P.1362-2 ติดตั้งcasing12m	13:35	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 22/01/67 ตรวจสอบการวางแผ่นเหล็ก P1364-5 ก่อนนำเคเบิ้ลเจาะ ZR220C เข้าประจำจุดปฏิบัติงาน เพื่อเจาะเตรียม	13:37	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 22/01/67 เริ่มเข้าเจาะ P1364-5 ตรวจสอบหาแก๊ส ครั้งที่1 ลึก 15.00m.ไม่พบแก๊ส gas0.0% (P1364-5 เจาะเตรียม)	13:51	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1364-5 ผ่านความลึก 20m	13:53	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1364-5 ผ่านความลึก 25m	14:00	สิทธิกร
	PM	*คุณ ธิศักดิ์ แจ้งงานเปลี่ยน Turbine+filter run A โรงงาน TEP นวนคร	14:18	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1364-5 ผ่านความลึก 30m ทำรอให้ทำงานต่อพรุ่งนี้	14:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 22/01/67 เริ่มเข้าเจาะ P1364-5 ตรวจสอบหาแก๊ส 14:40น ครั้งที่สอง 30.00m.ไม่พบแก๊ส gas0.0% (P1364-5 เจาะเตรียมเสร็จแล้ว)		
		เหลือคasing p1363-8	14:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธิศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมขามนคร มีงานเชื่อมต่อแผ่นและกด sheet pipe ในตำแหน่งเดิมบริเวณ bv.07 ทำปัดตัดแยกระบบ ngvบางจาก		
		permit-Nvk-ex-1029 บริเวณอื่นปกติ	14:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	15:51	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 22/01/2567 P1363-8 ตรวจสอบหาแก๊ส หลังจากปัก Casing gas0.0% เจ้าหน้าที่ PTT & safety ประจำพื้นที่ DK45 ตรวจสอบ	16:42	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ ศิวกร แจ้งสรุปงานเสาคอมมิธไรฟ Bpi ล่าสุด 22/01/2567		
		P.1362-8 เทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
		P.1362-2 กัดcasing12m. เสร็จแล้ว		
		P.1363-5 เทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
		P.1363-8 กัดcasing12m. เสร็จแล้ว		
		P.1364-5 เจาะเตรียมที่ความลึก 30.00m. เสร็จแล้ว	17:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก มีงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร temporary Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอิน มีงานชุดเจาะ P1362-8,P1364-5,P1363-3 ฝ่ายะวังโครงการงานก่อสร้าง		
		ฐานเสาคอมมิธไรฟความเร็วสูง จุดอื่นในพื้นที่นิคมปกติ	17:27	สิทธิกร
23-Jan-24	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มทำการขี้นรื้องานด้านจากระดับ 30 เมตรเป็น 36 เมตรที่บ่อ		
		36 เมตรที่บ่อ P..1364-5	7:33	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1364-5 ผ่านความลึก 30+3m	7:40	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1364-5 ผ่านความลึก 36m	7:45	สิทธิกร
		*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 23/01/67 7:50น.p.1364-5 ที่ความลึก 39.80m. กันบ่อ วัด %gas=0.0 เตรียมหลุมเจาะ39.8 m รอการติดตั้งการหล่อคอนกรีต	7:52	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเตรียมพื้นที่เจาะ p1362-2	7:57	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งตรวจสอบค่าแก๊ส หลังจากเจาะเสร็จ วัดได้0.0% เจ้าหน้าที่ PTT		
		ร่วมกับ เขตที่ประจำพื้นที่หน้างานDK45	8:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งรุดเจาะกำลังเข้าฐานเจาะ p.1362-2	8:36	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มเจาะ p1362-2	8:46	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ไรดิเนรินทร์ แจ้งทีมประจำจุด olsnkv mv01 mv16	8:46	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1362-2 ผ่านความลึก 10m	8:56	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 23/01/2567 P1364-5 ตรวจสอบหาแก๊สก่อนเทคอนกรีต		
		เจ้าหน้าที่ PTT & safety ตรวจสอบแก๊ส GAS 0.0%	9:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอินเหนือ ปกติ	9:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:59	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พงษ์พันธ์ เข้าแก้ไขค่า Gas Network Validation ที่ Ansell LKB	10:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งวันที่ 23/01/2567 เริ่มเข้าเจาะ P1362-2 ตรวจสอบหาแก๊ส		
		เจ้าหน้าที่ PTT & safety ประจำหน้างาน DK45 ครั้งที่1 ลึก 15.00m.ไม่พบแก๊ส gas0.0%	10:05	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนพหลโยธิน ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอิน ปกติ	10:20	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งUp date 10:20น.งานเสาคอมมิธไรฟ Bpi ล่าสุด 23/01/2567		
		P.1362-2 อยู่ระหว่างการเจาะ		
		P.1363-8 กัดcasing12m. เสร็จแล้วรอการเจาะ		
		P.1364-5 อยู่ระหว่างการเทคอนกรีต		
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งถ้าเทคอนกรีตที่p.1364-5 วันนี	10:20	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าทำ PM ระบบ SCADA ที่ PRS#4	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:32	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1362-2 ผ่านความลึก 36.5m ตรวจสอบแก๊ส	10:35	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งเข้าวัดค่ากลิ่น Ordorant ที่PRS#3	10:49	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง วันที่ 23/01/2567 เริ่มเข้าเจาะ P1362-2 ตรวจสอบหาแก๊ส	10:54	สิทธิกร
		เจ้าหน้าที่ PTT & safety ประจำหน้างาน DK45 ครั้งที่สอง ลึก 36.50m.ไม่พบแก๊ส gas0.0% (P1362-2 เจาะเสร็จแล้ว)		
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม แจ้งเข้า OTS BPO เตรียมถอดอุปกรณ์Stopple plug28"	10:57	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งคิวต่อไป บินเจาะ p1363-8 รอปรับที่แท่นเจาะเสร็จครึ่งช่วงบ่าย	11:05	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งออกจาก PRS#3 วัด Ordorant ไม่มีค่า ไปตรวจสอบที่ OTS-LKB ต่อ	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานเชื่อมต่อย่นแผ่น sheet pile เพิ่มเติมในตำแหน่งเดิมบริเวณ bv.07 ทำปัดตัดแยกระบบ ngvบางจาก	11:33	สิทธิกร
		permit-Nvk-ex-1029 บริเวณอื่นปกติ	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ข.TDC เส้น BV#10 OTS BPO เตรียมถอดอุปกรณ์Stopple plug28" แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	12:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก มีงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร temporary Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอิน มีงานชุดเจาะ P1362-2,P1364-8,P1363-8 ฝ่ายะวังโครงการงานก่อสร้าง		
		ฐานเสาคอมมิธไรฟความเร็วสูง จุดอื่นในพื้นที่นิคมปกติ	12:54	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ วิฑริทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:55	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งกำลังลงอิน 1364-5 ไปลง1364-8	13:31	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 23/01/2567 ตรวจสอบการปัก Casing P1364-8		
		เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 SINOHYDRO RIG1	13:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธิศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:54	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานทำ PM ระบบ SCADA ที่ PRS#4	14:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:35	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ เจริม แจ้ง ใส่Lock o-ring plug	15:02	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 23/01/2567 P1364-8 ก่อนนำเคเบิ้ลเจาะเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน (เจาะเตรียม) ตรวจสอบหาแก๊ส หลังจากปัก Casing gas0.0%		
		เจ้าหน้าที่ PTT & safety ประจำพื้นที่ DK45 ตรวจสอบครบ	15:12	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง23/01/2567 P1362-2 ตรวจสอบหาแก๊สก่อนเทคอนกรีต		
		เจ้าหน้าที่ PTT & safety ประจำพื้นที่ร่วมตรวจหาแก๊ส GAS = 0.0%	15:47	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง วันที่ 23/01/2567DK45 P1364-8 (เจาะเตรียมเสาช้าง)ครั้งที่ 1		
		เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ร่วมตรวจสอบหาแก๊ส อยู่ที่ความลึก 15.00 m. (ไม่พบแก๊ส gas=0.0%)	15:53	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง วันที่ 23/01/2567 DK45 P1364-8 (เจาะเตรียมเสาช้าง)ครั้งที่ 2		
		เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ร่วมตรวจสอบหาแก๊ส อยู่ที่ความลึก 30.00 m. (ไม่พบแก๊ส gas=0.0% เสร็จแล้วครับ)	16:13	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง23/01/2567 ตรวจสอบการปัก Casing P1362-4		
		เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 SINOHYDRO RIG1		
		ตรวจสอบหาแก๊สหลังจากปัก Casing P1362-4 เสร็จ GAS=0.0%	17:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิวกร แจ้งสรุปงานเสาคอมมิธไรฟ Bpi ล่าสุด 23/01/2567		
		P.1362-2 เทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
		P.1362-4 กัดcasing12m. เสร็จแล้ว		
		P.1363-8 กัดcasing12m. เสร็จแล้ว		
		P.1364-5 เทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
		P.1364-8 เจาะเตรียมที่ความลึก 30.00m. เสร็จแล้ว	17:51	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
24-Jan-24	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มงานต่อจากเมื่อวาน P1364-8	7:34	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1364-8 เจาะเพิ่มอีก6m	7:38	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเข้าp1364-8ทดสอบก๊อตสำเร็จน่าจะถอน casing มวลง p1363-2 ถ้าไม่ติดจะโวลงช่วงเที่ยงป่าย	7:53	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1364-8 เจาะเสร็จแล้ว กำลังวัดความลึก	8:02	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 24/01/67 08:07น. เจาะเตรียมหลุมทดสอบก๊อต P1364-8 เรียบร้อยครีที่ความลึก 40m.เตรียมพื้นที่สำหรับคอนcreteที่P1363-8	8:08	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 24/01/67 P1364-8 เจาะเสาเข็มเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊สGAS=0.0%ความลึก 40.00 m.	8:11	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งคอนcreteเตรียมเข้าp1363-8	8:13	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเตรียมเริ่มเจาะที่ p1363-8	8:26	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง24/01/2567 คอนcrete ZR220C เข้าประจำจุดปฏิบัติงาน เตรียมเจาะเสาเข็ม P1363-8	8:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มเจาะที่ p1363-8	8:35	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-8 ผ่านความลึก 5m	8:43	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเตรียมติดตั้งการทดสอบก๊อตp1364-8	8:47	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-8 ผ่านความลึก 10m GAS=0.0%	9:01	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง วันที่ 24/01/2567 เริ่มเข้าเจาะ P1363-8 ตรวจสอบหาแก๊สเจ้าหน้าที่ PTT & safety ประจำนํ้างาน DK45 ครั้งที่1 ลึก 10.00m.		
		ไม่พบแก๊ส gas0.0%	9:02	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โซตินรินทร์ แจ้งพื้นที่ประจำ otsnvk mv01 mv16	9:06	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Up date 24/01/67 09:22น.งานเสาคอมม่อนไรไฟความเร็วสูง P.1363-8 อยู่ระหว่างการเจาะ		
		P.1364-8 อยู่ระหว่างการทดสอบก๊อต		
		P.1362-4 Casing12m รอเจาะ		
		P.1363-2 รอลงcasing (วันนี้)	9:24	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งประสานงานขึ้นแนวกำหนดจุดทำทางเข้าโรงงาน ที่ซอยB2-BPN. Permit.67-BPN-EX-0790 จะเริ่มงานพรุ่งนี้	9:28	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-8 ผ่านความลึก 14m GAS=0.0%	9:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง วันที่ 24/01/2567 เริ่มเข้าเจาะ P1363-8 ตรวจสอบหาแก๊สเจ้าหน้าที่ PTT & safety ประจำนํ้างาน DK45 ครั้งที่2 ลึก 14.00m.ไม่พบแก๊ส gas0.0%	9:30	สิทธิกร
			9:32	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 24/01/2567 P1364-8 เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 ตรวจสอบหาแก๊สก่อนทดสอบก๊อต GAS=0.0%	9:45	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง วันที่ 24/01/2567 เริ่มเข้าเจาะ P1363-8 ตรวจสอบหาแก๊สเจ้าหน้าที่ PTT & safety ประจำนํ้างาน DK45 ครั้งที่3 ลึก 18.00m.		
		ไม่พบแก๊ส gas0.0%	9:47	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Up date 24/01/67 09:50น.งานเสาคอมม่อนไรไฟความเร็วสูง P.1363-8 อยู่ระหว่างการเจาะ		
		P.1364-8 อยู่ระหว่างการทดสอบก๊อต		
		P.1362-4 Casing12m รอเจาะ		
		P.1363-2 รอลงcasing (วันนี้)		
		P.1364-2 รอลงcasing (วันนี้)	9:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:02	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย พาเจ้าหน้าที่การนิคมฯพื้นที่ PRS2 เพื่อตรวจสอบพื้นที่	10:07	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง วันที่ 24/01/2567 เริ่มเข้าเจาะ P1363-8 ตรวจสอบหาแก๊สเจ้าหน้าที่ PTT & safety ประจำนํ้างาน DK45 ครั้งที่4 ลึก 24.00m.		
		ไม่พบแก๊ส gas0.0%	10:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรูดับ ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:20	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-8 ผ่านความลึก 30m	10:24	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง วันที่ 24/01/2567 เริ่มเข้าเจาะ P1363-8 ตรวจสอบหาแก๊สเจ้าหน้าที่ PTT & safety ประจำนํ้างาน DK45 ครั้งที่5 ลึก 30.00m.ไม่พบแก๊ส gas0.0%	10:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันพื้นที่ PRS#2	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	10:54	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โซตินรินทร์ แจ้งมีงานบิมน้ำที่ mv01เนื่องจากน้ำไหลเข้าบ่อ	11:02	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเตรียมถอดออกcasing p1364-8 ไม่กดลง p1364-2	11:06	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเตรียมพื้นที่เข้าฐานเจาะp1362-4	11:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:09	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-8 เจาะเสร็จเรียบร้อยแล้ว 41.5m	11:09	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งกดCasing p1364-2 เรียบร้อย	11:14	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง วันที่ 24/01/2567 เริ่มเข้าเจาะ P1363-8 ตรวจสอบหาแก๊สเจ้าหน้าที่ PTT & safety ประจำนํ้างาน DK45 ครั้งที่6 ลึก 41.50m.		
		ไม่พบแก๊ส gas0.0% เจาะเสาเข็ม P1363-8 เสร็จแล้ว	11:20	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันพื้นที่ PRS#1	11:26	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งUp date 24/01/67 11:29 น.งานเสาคอมม่อนไรไฟความเร็วสูง P.1363-8 เจาะเตรียมหลุม41.5mเรียบร้อยแล้วรอการทดสอบก๊อต		
		P.1364-8 ถอดคอนcreteเรียบร้อย		
		P.1362-4 เตรียมเริ่มเจาะ		
		P.1364-2ลงcasingเรียบร้อยแล้ว	11:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 24/01/2567 เจ้าหน้าที่ PTT & Safety เข้าตรวจสอบหาแก๊ส Casing และหาแก๊ส P1364-2 ไม่พบแก๊ส GAS=0.0%	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันพื้นที่ BV#10 OTS BPO การทำงานไม่มีผลกระทบกับJNGD	11:34	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งคอนcreteเข้าฐานp1362-4เรียบร้อยแล้ว	11:34	สิทธิกร
		*คุณ โซตินรินทร์ แจ้งสูบน้ำmv01 เรียบร้อย	11:36	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มเจาะฐาน P1362-4	11:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:39	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1362-4 ผ่านความลึก 2m	11:47	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1362-4 ผ่านความลึก 3m	11:49	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1362-4 ผ่านความลึก 4m	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:52	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1362-4 ผ่านความลึก 7m	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานต่อเนื่องทำบ่อตัดแยกระบายหลัง bv.07 ngv บางจาก permit-Nvk-ex-1029 บริเวณอื่นปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1362-4 ผ่านความลึก 12m Gas 0.0%	12:02	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Up date 24/01/67 12:12 น.งานเสาคอมม่อนไรไฟความเร็วสูง P.1363-8 ระหว่างทดสอบก๊อต		
		P.1364-8 จบ		
		P.1362-4 ระหว่างการเจาะ		
		P.1364-2 casingเรียบร้อยแล้ว		
		P.1363-2 รอลงcasing (วันนี้)	12:12	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1362-4 ผ่านความลึก 12m Gas 0.0% ทักเที่ยง	12:15	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 24/01/2567 (เริ่มเข้าเจาะเตรียมเสาเข็ม P1362-4) เจ้าหน้าที่ PTT & Safety เข้าตรวจวัดค่าแก๊ส ความลึกอยู่ที่ระดับ 12.00 m.		
		(ไม่พบแก๊ส GAS=0.0%)	12:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยาฯ คลองขุด ข. TDC เส้น BV#10 OTS BPOมีการทำงานแต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	12:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พัทธ์ชัยพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไธสง ปกติ	14:09	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง24/01/2567 P1362-4 (เจาะเตรียมเสาเข็ม) เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 ได้เข้าตรวจสอบหาค่าแก๊ส GAS ครั้งที่ 2 ความลึกอยู่ที่ระดับ 30.00m.ไม่พบแก๊ส GAS=0%		
		P1362-4 เจาะเตรียมเสาเข็มเสร็จแล้ว	14:44	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 24/01/2567 ปัก Casing P1363-2 ตรวจสอบหาแก๊ส Casing ร่วมกับเจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 SINOHYDRO RIG1(ตรวจสอบหาแก๊สหลังจากปัก Casing GAS=0.0%)	15:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เสร็จจาก มีงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร temporary Permit.67.nvk.ex.1093 บางปะอิน มีงานชุดเจาะ P1362-4,P1364-8,P1363-8 ฝ่ายวิศวกรรมงานก่อสร้างฐานเสาคอมม่อนไรไฟความเร็วสูง จุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	15:50	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิวกร แจ้งสรุปงานเสาคอมม่อนไรไฟ Bpi ลำดับ 24/01/2567 P.1362-4 เจาะเตรียมที่ความลึก 30.00m. เสร็จแล้ว		
		P.1363-2 กดcasing12m. เสร็จแล้ว		
		P.1363-8 ทดสอบก๊อตเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
		P.1364-2 กดcasing12m. เสร็จแล้ว		
		P.1364-8 ทดสอบก๊อตเสร็จเรียบร้อยแล้ว	17:06	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-Jan-24	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1362-4 เตรียมเจาะส่วนที่เหลืออีก 6m จาก 30m	7:54	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1362-4 แจ้งเริ่มเจาะเพิ่ม30+	7:57	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1363-2 เตรียมพื้นที่ขุดเจาะ	8:08	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติธินันท์ แจ้งทีมประจำ otsnvk mv01 mv08 mv16	8:11	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งP.1362-4 36.50m และกำลังย้ายเครนเจาะไป ตำแหน่งฐาน		
		P.1363-2	8:18	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 25/01/2567 เจาะเสาเข็มต่อ P1362-4DK45 SINOHYDRO RIG1		
		เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ร่วมเข้าตรวจสอบงานเสาเข็มเจาะ	8:23	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง วันที่ 25/01/2567 เริ่มเข้าเจาะ P1362-4 ตรวจสอบหาแก๊ส		
		เจ้าหน้าที่ PTT & safety ประจำหน่วยงาน DK45 ครั้งที่3 ลึก 36.50m.		
		ไม่พบแก๊ส gas0.0% เจาะเสาเข็ม P1362-4 เสร็จแล้ว	8:23	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1363-2 กำลังปรับเบรค รอสักครู่ 10นาที	8:25	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1363-2 เริ่มทำการเจาะ	8:40	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง25/01/2567 P1363-2 ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหน่วยงาน		
		เครนเจาะ ZR220C ได้เข้าประจำพื้นที่ปฏิบัติงาน P1363-2 เตรียมขุดเจาะเสาเข็ม		
		และตรวจสอบหาแก๊ส ในระหว่างดำเนินการขุดเจาะ	8:40	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1363-2 ผ่านความลึก 3m	8:44	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1363-2 ผ่านความลึก 6m Gas 0%	8:48	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งUp date 25/01/67 08:53 น.งานเสาเข็มอัตรากำลังความเร็วสูง		
		P.1362-4 เจาะ36.5เตรียมขอยื่นเทคอนกรีต		
		P.1364-2 casing12รอการเจาะ		
		P.1363-2 ระหว่างทำการเจาะ	8:53	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง25/01/2567 P1363-2 เริ่มขุดเจาะเสาเข็ม		
		เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊ส P1363-2		
		ลึก 6 m.ไม่พบแก๊ส GAS=0.0%	8:56	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1363-2 ผ่านความลึก 12m Gas 0%	9:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง25/01/2567 P1363-2 เริ่มขุดเจาะเสาเข็ม		
		เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊ส P1363-2		
		ครั้งที่ 2 ลึก 12 m.(ไม่พบแก๊ส GAS=0.0%)	9:02	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ จรติ แจ้งเข้า OTS LKB . Check Odorant system.	9:22	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง25/01/2567 P1363-2 พัดลมเครื่อง	9:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรติ แจ้งออกจาก OTS LKB . จะเข้าไปวัดกลิ่นในนิคมต่อ	9:37	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง25/01/2567 P1363-2 ซ่อมเครื่องเสร็จเริ่มเจาะต่อ	9:39	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 1362-4 เริ่มเทคอนกรีต,1363-2 เจาะต่อเนื่อง	9:40	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1363-2 ผ่านความลึก 13m	9:42	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1363-2 ผ่านความลึก 16m	9:49	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง25/01/2567 P1362-4 เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45		
		ตรวจสอบหาแก๊สก่อนเทคอนกรีต GAS=0.0%	9:50	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง25/01/2567 P1363-2 เริ่มขุดเจาะเสาเข็ม		
		เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊ส P1363-2		
		ครั้งที่ 3 ลึก 18m.(ไม่พบแก๊ส GAS=0.0%)	9:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:55	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1363-2 ผ่านความลึก 22m	10:04	สิทธิกร
	อื่นๆ	*PTT OC ทรสอบตาม Setpoint Outlet ที่สถานี OTS-BV#10,OTS-BPL	10:07	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 25/01/2567 P1363-2 เริ่มขุดเจาะเสาเข็ม		
		เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊ส P1363-2		
		ครั้งที่ 4 ลึก 24m. (ไม่พบแก๊ส GAS=0.0%)	10:10	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ ปกติ	10:28	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1363-2 ผ่านความลึก 30m Gas 0%	10:42	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:42	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง p.1362-4 เทเสร็จเรียบร้อยแล้วขอยื่นcasingจะโปกด		
		ที่ P1362-6	10:44	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งup date 25/01/6710:51แผนกย้ายcasing		
		p1362-4ไป p1362-6		
		p1363-2ไป p1362-4		
		p1364-2ไป p1364-4		
		(หลังการเจาะ+เทคอนกรีต) กำลังถอนย้ายp1362-4ไป p1362-6	10:54	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง25/01/2567 P1363-2 เริ่มขุดเจาะเสาเข็ม		
		เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊ส P1363-2		
		ครั้งที่ 5 ลึก 30.00 m.(ไม่พบแก๊ส GAS=0.0%)	10:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:59	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 25/01/2567 ปัก Casing P1362-6 ตรวจสอบการปัก Casing		
		ร่วมกับเจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 SINOHYDRO RIG1		
		(ตรวจสอบหาแก๊สหลังจากปัก Casing GAS=0.0%)	11:11	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1363-2 ผ่านความลึก 41m Gas 0% เจาะเสร็จแล้ว	11:18	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง25/01/2567 P1363-2เริ่มขุดเจาะเสาเข็ม		
		เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊ส P1363-2		
		ครั้งที่ 6 ลึก 41.40m.ไม่พบแก๊ส GAS=0.0% เจาะเสาเข็มเสร็จแล้ว	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 OTS BPO การทำงานไม่มีผล		
		กระทบกับUNGD	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครนร มีงานต่อเนื่องทำปอดัดแยกกระ		
		บมหลัง bv.sv 07 ngv บางจากเก็บดินในบ่อให้ได้รับดับ permit-Nvk-ex-1029		
		(ต่อpermit) บริเวณขึ้นปกติ	11:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองซุด ข.TDC เส้น BV#10		
		OTS BPOมีการทำงานแต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	12:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:11	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ อภิเชษฐ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-WES เพื่อไปหาของ	12:12	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Up date 25/01/67 12:12 น.งานเสาเข็มอัตรากำลังความเร็วสูง		
		P.1362-4 ถอนเรียบร้อยแล้ว		
		P.1362-6 casing12รอการเจาะช่วงบ้าย25/6/67		
		P.1363-2 เจาะเสร็จรอเทคอนกรีต	12:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:08	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนจาก มีงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร temporary Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอิน มีงานขุดเจาะ P1362-6,P1364-4,P1363-2เฝ้าระวังโครงการงานก่อสร้าง		
		ฐานเสาต่อมอรรถไฟความเร็วสูง จุดขึ้นในพื้นที่ในนิคมปกติ	13:17	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1362-6 เริ่มเจาะ	13:19	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณเฉลิม แจ้งชี้แจงกับผอ. เข้ามาดูหน้างานตรวจสอบท่อก๊าซ 16 นิ้ว		
		ถนนพัฒนา1นิคมฯบางปู	13:42	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Up date 25/01/67 13:48 น.งานเสาต่อมอรรถไฟความเร็วสูง		
		P.1362-4 ถอนเรียบร้อยแล้ว		
		P.1362-6 casing12รอการเจาะช่วงเช้า26/6/67		
		P.1363-2 เจาะเสร็จรอเทคอนกรีต	13:48	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง25/01/2567 P1363-2 เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45		
		ตรวจสอบหาแก๊ส ก่อนเทคอนกรีต GAS=0.0%	13:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธิศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:03	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ จำนวน 4 ถัง ที่ โรงงาน Thai bone รังสิต และ		
		โรงงาน Precision บางปะอิน.	14:19	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 25/01/2567 ปัก Casing P1363-4		
		ตรวจสอบการปัก Casing ร่วมกับเจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45		
		SINOHYDRO RIG1 (ตรวจสอบหาแก๊สหลังจากปัก Casing GAS=0.0%)	16:23	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิวกร แจ้ง สรุปรงานเสาต่อมอรรถไฟ Bpi ล่าสุด 25/01/2567		
		P.1362-4 เทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
		P.1362-6 กดcasing12m. เสร็จแล้ว		
		P.1363-2 เทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
		P.1363-4. กดcasing12m. เสร็จแล้ว		
		P.1364-2 เจาะเตรียมที่ความลึก 30.00m. เสร็จแล้ว	17:53	สิทธิกร
26-Jan-24	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง แจ้งเริ่มทำการเจาะต่อที่ P.1364-2 ที่ลึกอีก 6 ถึง 10 เมตร	7:29	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 26/01/2567 DK45 P1364-2 เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำ		
		พื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊ส ความลึก 39.70 m. ไม่พบแก๊ส GAS=0.0%(ขุดเจาะ		
		เสาเข็ม P1364-2 เสร็จแล้ว)	8:03	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1364-2 ลึก39.70m วัด%gas=0.0	8:05	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง รถเครนจะเข้าย้ายไปเข้าฐานp1362-6 เพื่อเตรียมเจาะ	8:20	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งประกอบชุดเคตอนกรีต เตรียมเทพp1364-2	8:50	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 26/01/2567 DK45 P1362-6 เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊ส ความลึก 12.0m. ครั้งที่ 1 ไม่พบแก๊ส GAS=0.0%	8:53	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 26/01/2567 P1364-2 เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 ตรวจสอบหาแก๊สก่อนเทคอนกรีต GAS=0.0%	9:31	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณจักรพงษ์ ผรบ บ.ฟ-TEC ROJ 087-5038839 ประสานงานก่อสร้างอาคารจอรท บริเวณโถงลิ้นแวนท์ก๊าซแจ้งคุณศิวกรและภาณุรักษ์ รับทราบประสานงาน	9:32	ฎินห์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานบางปูเหนือมีงานชุดสำรวจและเตรียมคอกเสาเข็มทางเข้าโรงงาน บ.ฟ.UJI ซอย2B-2 ใช้คนชุด ห่างจากแนวท่อก๊าซ2.1m. Permit.67-BPN-EX-0790	9:38	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณอัศวิธร แจ้งเปลี่ยนแปลงแผนงานติดตั้งระบบท่อ NGV บางจาก บางพูน ของ ปตท. บริเวณถนนหมายเลข345ที่เชื่อมต่อกจากระบบท่อ Main เส้นเดียวกับที่จ่ายเข้า OTS (BKD) โดยแผนเดิมจะทำการ Hot-Tap Stoppie ในวันนี้ ได้รับแจ้งจาก ปตท. ปรับแผนใหม่เป็นวันที่ 11/02/67 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง	9:41	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งประสานงานก่อสร้างอาคารจอรทเรียบร้อยแล้ว เป็นการออกแบบก่อนและสอบถามแนวของท่อ	9:55	ฎินห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:07	ฎินห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:15	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณพิทักษ์พล แจ้ง 26/01/2567 DK45 P1362-6 เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊ส ความลึก 25.00m. ครั้งที่ 2 ไม่พบแก๊ส GAS=0.0%	10:17	ฎินห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:18	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-WES เพื่อต่อไฟฟ้าอุปกรณ์ตรวจสอบค่า CP	10:47	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 26/01/2567 DK45 P1362-6 เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊ส ความลึก 36.50m. -ครั้งที่ 3 ไม่พบแก๊ส GAS=0.0%(P1362-6 เจาะเสาเข็มเสร็จแล้ว)	10:53	ฎินห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททกษา BHS ปกติ	10:56	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Up date 26/01/67 11:11 น. งานเสาตอม่อรอให้ความแข็งแรง P.1362-6 รอติดตั้งเคตอนกรีต P.1364-2 เตรียมรื้อคอกตอม่อ P.1363-4 รอเจาะ (27/01/67) P.1364-4 รอกคasing(แผนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม)	11:15	ฎินห์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:18	ฎินห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:19	ฎินห์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนานคร มีงานคอกเสาเข็มเพื่อทำบ่อติดตั้งกระบะบพหลัง bv.sv 07 ngv บางจากเก็บดินในบ่อให้ไว้ระดับ permit-Nvk-ex-1029		
		(ต่อpermit) บริเวณอิมป์กิต	11:22	ฎินห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:28	ฎินห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:30	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งออกจาก OTS-WES	11:42	ฎินห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:53	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 26/01/2567 ปัก Casing P1364-4 ตรวจสอบการปัก Casing ร่วมกับเจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 SINOHYDRO RIG1 ก่อนเจาะเสาเข็มเตรียม P1364-4(ตรวจสอบหาตำแหน่งหลังจากปัก Casing GAS=0.0%)	11:54	ฎินห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	12:25	ฎินห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10 OTS BPO กวทำงานไม่มีผล กระทั่งกับUNGD	12:43	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้า Reset IBR OTS-ROJ#1	12:52	ฎินห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพททกษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 OTS BPOมีการทำงานแต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	13:15	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน Reset IBR OTS-ROJ#1	13:17	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 26/01/2567ย้ายเครนเจาะ ZR220C เข้าประจำพื้นที่ DK45 SINOHYDRO RIG1 P1364-4(เพื่อนปฏิบัติงานเจาะเสาเข็มเตรียมต่อไป)	13:29	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งตรวจสอบระบบไฟฟ้า OTS.NVK	13:47	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง เริ่มเจาะ 1364-4	13:49	ฎินห์
	Survey	*คุณ ธีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น วังสิต ปกติ	13:50	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 26/01/2567 P1362-6เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 ตรวจสอบหาแก๊สก่อนเทคอนกรีต GAS=0.0%	14:26	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ รอกกรอกคasing p1362-6 ไปกครอที่ p1363-6	15:19	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ 26/01/2567 DK45 P1364-4 เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊ส ความลึก 30.00m ไม่พบแก๊ส GAS=0.0%(P1364-4 เจาะเสาเข็มเตรียมเสร็จแล้ว)	15:30	ฎินห์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก มีงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร temporary Permit.67.nvk.ex.1093 บางปะอิน มีงานชุดเจาะ P1362-6,P1364-4,P1363แล้วเสร็จโครงการงานก่อสร้างฐานเสาตอม่อรอให้ความแข็งแรง จุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	16:34	ฎินห์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ	16:36	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 26/01/2567 SINOHYDRO RIG1 พื้นที่ DK45 แจ้งเลิกงาน ไม่มีการทำงานล่วงหน้า	17:09	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งสรุปงานเสาตอม่อรอไฟ Bpi ล่าสุด 26/01/2567, P1362-6 เทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้ว, P1363-4. กคคasing12m. เสร็จแล้ว, P1364-2 เทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้ว, P1364-4 เจาะเตรียมให้ความลึก 30.00m. เสร็จแล้ว	17:52	ฎินห์
27-Jan-24	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งฐานp1362 จบขั้นตอนเจาะทั้งหมด1-8	7:31	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มปั้นเจาะ p1364-4 ต่อเนื่องจากเมื่อวาน 30 เมตร เติมอีกประมาณ 10 เมตร	7:48	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1364-4 39.70m. วัด%gas=0.0	8:08	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 27/01/2567 DK45 P1364-4 เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊ส ความลึก 40.00m. ไม่พบแก๊ส GAS=0.0%(P1364-4 งานเสาเข็มเจาะเสร็จ)	8:16	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มเจาะ p1363-4	8:23	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 27/01/2567 DK45 P1363-4 เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊ส ความลึก 10.00m. ครั้งที่ 1 ไม่พบแก๊ส GAS=0.0%	8:50	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งงานเตรียมเทพื้นทางเข้า by pass otsonvk	8:55	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Up date 27/01/67 09:00 น. งานเสาตอม่อรอให้ความแข็งแรง - P.1364-4 ระหว่างเทคอนกรีต - P.1363-4 ระหว่างการเจาะ แผนกคasing อกคasing p1364-4ไปปกติที่p1364-6 ถอนคasing p1363-4ไปปกติที่p1363-6 (แผนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในงาน)	9:04	ฎินห์
	PM	*คุณจรัส แจ้งเข้าพัก PM OTS-BV#10 BPO	9:14	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 27/01/2567 P1364-4 เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 ตรวจสอบหาแก๊สก่อนเทคอนกรีต GAS=0.0%	9:20	ฎินห์
	อื่นๆ	*098-9238716 โทเคิดเข้าเบอร์ฉุกเฉิน แจ้งส่งก๊าซเข้าบ้ายาหยุด	9:55	ฎินห์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	10:08	ฎินห์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:14	ฎินห์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ ประสานงานเชิงจัดการทำงานของ กฟภ.เขต1 อยุธยา โครงการเปลี่ยนเสาฯชุด20จุด ช่วงหน้ามินิเบร-		
		โรงไฟฟ้าโงะนะฯ ไม่ทำในจุดที่ไม่มีผลกระทบต่อระบบท่อในจุดที่ยกก่อนและใบอนุญาตทำงานในพื้นที่	10:23	ฎินห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:27	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณศิวกร แจ้ง 27/01/2567 DK45 P1363-4 เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊ส ความลึก 28.00m. ครั้งที่ 4 ตรวจสอบหาแก๊สไม่พบแก๊ส GAS=0.0% P1363-4	10:34	ฎินห์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททกษา BHS ปกติ มีงานปรับปรุงทางเข้าโรงงานโดยชุดด้วยแรงงานคนประมาณ20cm. แล้วเทคอนกรีต		
		ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	10:50	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณศิวกร 27/01/2567 DK45 P1363-4 เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊ส ความลึก 41.50m. ครั้งที่ 5 ตรวจสอบหาแก๊สไม่พบแก๊ส GAS=0.0% P1363-4 P1363-4 เจาะเสร็จแล้วครบ ลึก41.50m.	11:14	ฎินห์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ บางปูใหม่ มีงานต่อเนื่อง ตาม permit No.67-BPM—EX-0690 ไม่มีผลกระทบแนวท่อคืบ นอกนั้นปกติ	11:16	ฎินห์
	อื่นๆ	*คุณศิวกร 27/01/2567 ปัก Casing P1364-6 ตรวจสอบการปัก Casing ร่วมกับเจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 SINOHYDRO RIG1 ก่อนเจาะเสาเข็มเตรียม P1364-6(ตรวจสอบหาตำแหน่งหลังจากปัก Casing GAS=0.0%)	11:24	ฎินห์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:25	ฎินห์
	Survey	*คุณ ธีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ บ่อติดตั้งกระบะบพหลัง bv.sv 07 ngv บางจากเก็บดินในบ่อให้ไว้ระดับ permit-Nvk-ex-1029		
		(ต่อpermit) บริเวณอิมป์กิต	11:36	ฎินห์
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:37	ฎินห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:38	ฎินห์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:43	ฎินห์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:44	ฎินห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:57	ฎินห์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพททกษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 OTS BPOมีการทำงานแต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	12:19	ฎินห์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณติวกร เริ่มเข้าพื้นที่ฐาน P1364-6 ปฏิบัติงานเจาะเตรียมเสาเข็ม 30m.	14:00	ทินท์
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ รังสิต ปกติ	14:29	ทินท์
	อื่นๆ	*คุณติวกร 27/01/2567 (เจาะเสาเข็มเตรียม) ตรวจสอบวัดหาค่าของแก๊ส เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 SINOHYDRO RIG1 ครั้งที่ 1 ระดับความลึก 15.00 m. (ไม่พบแก๊ส %GAS = 0.0%)	14:52	ทินท์
	อื่นๆ	*คุณติวกร 27/01/2567 (เจาะเสาเข็มเตรียม) P1364-6 ตรวจสอบวัดหาค่าของแก๊ส เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 SINOHYDRO RIG1 ครั้งที่ 2 ระดับความลึก 30.00 m.(ไม่พบแก๊ส %GAS = 0.0%)		
		P1364-6 เสาเข็มเจาะเตรียมเสร็จแล้วครับ	15:39	ทินท์
	Survey	*คุณ กาญจน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก มีงานต่อเนื่องจากสร้างอาคาร temporary Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอิน มีงานชุดเจาะ P1364,P1363แล้วจึงโครงการงานก่อสร้าง		
		ฐานเสาต่อม่อรอไฟความไวสูง จุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	16:10	ทินท์
	อื่นๆ	*คุณติวกร สรุปรงานเสาต่อม่อรอไฟ Bpi ล่าสุด 27/01/2567 P.1363-4. เทคอนกรีตเสร็จ		
		เสร็จเรียบร้อยแล้ว P.1363-6 nccasing12m. เสร็จแล้ว P.1364-4. เทคอนกรีตเสร็จ		
		เรียบร้อยแล้ว P.1364-6 เจาะเตรียมที่ความลึก 30.00m. เสร็จแล้ว	17:25	ทินท์
28-Jan-24	อื่นๆ	*คุณติวกร แจ้งทีมงานเริ่มเจาะต่อม่อรอไฟ ฐาน P.1364-6 ต่อจากเมื่อวาน		
		เจาะเพิ่มอีก 10m.	7:24	ทินท์
	อื่นๆ	*คุณติวกร แจ้ง 28/01/2567 ย้ายเครนเจาะ ZR220C เข้าประจำพื้นที่ P1363-6		
		เริ่มทำการขุดเจาะเสาเข็ม	8:28	ทินท์
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งงานต่อเนื่องเทคอนกรีตทางเข้าotsnkv	8:44	ทินท์
	อื่นๆ	*คุณติวกร 28/01/2567 (เจาะเสาเข็ม P1363-6)ตรวจสอบวัดหาค่าของแก๊ส เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 SINOHYDRO RIG1 ครั้งที่ 1		
		ระดับความลึก 12.00 m. (ไม่พบแก๊ส %GAS = 0.0%)	8:55	ทินท์
	อื่นๆ	*คุณจรัส แจ้งงานตัดเปลี่ยนท่อและอุปกรณ์ โรงอาหาร ที่ Ansell (flow 3)	9:39	ทินท์
	อื่นๆ	*คุณติวกร 28/01/2567 (เจาะเสาเข็ม P1363-6)ตรวจสอบวัดหาค่าของแก๊ส เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 SINOHYDRO RIG1 ครั้งที่ 2		
		ระดับความลึก 18.00 m. (ไม่พบแก๊ส %GAS = 0.0%)	9:46	ทินท์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูใหม่ ปกติ	10:00	ทินท์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:01	ทินท์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:07	ทินท์
	อื่นๆ	*คุณติวกร 28/01/2567 (เจาะเสาเข็ม P1363-6)ตรวจสอบวัดหาค่าของแก๊ส เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 SINOHYDRO RIG1 ครั้งที่ 3		
		ระดับความลึก 24.00 m. (ไม่พบแก๊ส %GAS = 0.0%)	10:18	ทินท์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพททนา BHS ปกติ	10:35	ทินท์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	10:41	ทินท์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ มีงานต่อเนื่อง ตาม permit No.67-BPM—EX-0690 ไม่มีผลกระทบแนวท่อกับ นอกนิคมปกติ	10:54	ทินท์
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ รังสิต ปกติ	11:09	ทินท์
	อื่นๆ	*คุณติวกร 28/01/2567 (เจาะเสาเข็ม P1363-6)ตรวจสอบวัดหาค่าของแก๊ส เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 SINOHYDRO RIG1ครั้งที่ 4		
		ระดับความลึก 41.50 m.(ไม่พบแก๊ส %GAS = 0.0%)P1363-6 เจาะเสาเข็มเสร็จ	11:10	ทินท์
	อื่นๆ	*คุณติวกร เริ่มต่อม่อรอไฟความไวสูงจุดอื่นๆในพื้นที่ในนิคมปกติ	11:12	ทินท์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:20	ทินท์
	Survey	*คุณ กาญจน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ไร่จนะประมาณสี่จุดเพิ่มเติมที่		
		ไม่มีผลกระทบต่อระบบท่อ ในพื้นที่ ปกติ	11:21	ทินท์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:26	ทินท์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:28	ทินท์
	Survey	*คุณ ธีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร มีงานต่อเนื่องทำปอดัดแยก		
		ระบบหลัง bv.sv 07 ngv บางจากกับดินในบ่อใต้ระดับ permit-Nvk-ex-1029 (ต่อpermit) บริเวณขึ้นปกติ	11:32	ทินท์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:43	ทินท์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททนา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10		
		OTS BPOมีการทำงานแต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	12:02	ทินท์
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	13:30	ทินท์
	อื่นๆ	*คุณติวกร สรุปรงานเสาเข็มต่อม่อรอไฟ Bpi ล่าสุด 28/01/2567 ฐาน P.1362		
		จำนวน 8 ต้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว ฐาน P.1363 จำนวน 8 ต้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว ฐาน P.1364		
		จำนวน 8 ต้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลืองานโครงสร้างที่ต้องขุดบริเวณแนวท่อก๊าซเพิ่มเติม		
		รอหา can สรุปรวันเช้าทำ	16:24	ทินท์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ กาญจน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร temporary Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอินจบงานเจาะP1364และP1363แล้วจึงโครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อม่อรอไฟความไวสูง(เจาะเสร็จในชั้นตอนขุดตบระดับเสาเข็ม)จุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	16:44	ทินท์
29-Jan-24	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:30	ทินท์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:40	ทินท์
	PM	*คุณพิทักษ์พล แจ้งมีแผนpm 3เดือน OTS-RST	9:42	ทินท์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:04	ทินท์
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพททนา BHS ปกติ	10:18	ทินท์
	Survey	*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:20	ทินท์
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:57	ทินท์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	11:00	ทินท์
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:26	ทินท์
	Survey	*คุณ กาญจน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอิน แล้วเสร็จพื้นที่โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อม่อรอไฟความไวสูง (เจาะเสร็จในชั้นตอนขุดตบระดับเสาเข็ม)จุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	11:28	ทินท์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:37	ทินท์
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูใหม่ ปกติ	11:51	ทินท์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:57	ทินท์
	Survey	*คุณติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร มีงานงานตรวจสอบ ven-drain body bv.sv 07 เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการติดตั้งระบบ ngv บางจาก		
		permit-Nvk-ht-0091 บริเวณขึ้นปกติ	11:57	ทินท์
	Survey	*คุณ เจริมทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททนา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10		
		OTS BPOมีการทำงานแต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	11:59	ทินท์
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททนา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10		
		OTS BPOมีการทำงานแต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	12:33	ทินท์
	Survey	*คุณติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ รังสิต ปกติ	14:20	ทินท์
	Survey	*คุณ กาญจน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ไร่จนะ ตรวจสอบดูการทำงาน กฟภ.		
		ไม่มีผลกระทบต่อระบบท่อ ในพื้นที่	15:21	ทินท์
	อื่นๆ	*คุณอชิโนบ Newly wedford MTH 02-3159051 ไรตรวจสอบความถูกต้องของเบรชยูนิ	16:20	ทินท์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		*คุณพิทักษ์พล แจ้งเลิกงาน pm 3เดือน OTS-RST	16:26	ทินท์
30-Jan-24	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งวันมีมีแผน PM รอบ 3 เดือน ที่ PRS4	8:08	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าวัดค่า Ground ที่ OTS-RST	8:32	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเสร็จงานวัดค่า Ground ที่ OTS-RST	9:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:17	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PM ระบบ SCADA ที่ OTS-BPL	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:22	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งงานอบรมความปลอดภัยโรงงาน all plus นิคม roj	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรูตัด ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู	10:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพททนา BHS ปกติ	11:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ รังสิต ปกติ	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 OTS BPO การทำงานไม่มีผล		
		กระทบกับUNGD	12:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททนา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10		
		OTS BPOมีการทำงานแต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	13:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	13:12	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งขอเข้าเช็ค odorant otsro2	13:39	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเสร็จงาน PM รอบ 3 เดือน ที่ PRS4	13:39	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งหาโรงงาน all plus แจ้งกลับงานจะปรับขึ้นเล็กน้อย	13:44	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM ระบบ SCADA ที่ OTS-BPL	13:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร มีงานต่อเนื่องทำปอดัดแยก		
		ระบบหลัง bv.sv 07 ngv บางจาก permit-Nvk-ex-1029 บริเวณขึ้นปกติ	14:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กาญจน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น นิคมไร่จนะ ตรวจสอบดูการทำงาน		
		กฟภ. โครงการไฟฟ้าไป วูลบริน เฟล7ไร่จนะ ไม่มีผลกระทบต่อระบบท่อ ในพื้นที่	14:49	สิทธิกร

OP-FO-038-02

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เชิงร막 งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอิน เฝ้าระวังพื้นที่โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อมอเตอร์ไฟฟ้าความเร็วสูง		
		(เฝ้าระวังในชั้นตอนชุดติดตั้งเสาเข็มจุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	16:29	สิทธิกร
31-Jan-24	Permit	*เฉลิมแจ้งงานต่อทำทางเข้าโรงงาน FUJI ซอย2B-2 ใช้คนชุด ห่างจากแนวท่อก๊าซ		
		ท่อก๊าซ 2.1M. Permit BPN. EX-0790 ล้างวนแนวท่อประจําวันปกติ	9:15	องอาจ
	อื่นๆ	*อภิเชษฐ์แจ้งเช็ค CP OTS-WES	9:45	องอาจ
	อื่นๆ	*โชติณรินทร์แจ้ง ผรม. โพลีเทคเข้าต่อไฟฟ้าที่ OTS-NVK	10:11	องอาจ
	Survey	*คุณศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานต่อเนื่องทำปอดแตก		
		ระบบหลัง bv.sv 07 ngv บางจาก permit-Nvk-ex-1029 บริเวณอื่นปกติ	10:25	องอาจ
	Survey	*นพดลเช็ค PRS # 3	10:26	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่ออากาศกระบี่ง เส้นคลองกรุง ปกติ	10:37	องอาจ
	Survey	*เฉลิมเข้า PRS # 1	10:48	องอาจ
	อื่นๆ	*โชติณรินทร์แจ้งเดินสายสัญญาณ OTS-NVK ตัว By Pass เข้าห้อง RTU	10:55	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรจนะตรวจสอบการทำงาน กฟภ.โครงการซ่อมเปลี่ยนเสา		
		ไฟฟ้า115kv เฟส1โรจนะ ไม่มีผลกระทบแนวท่อ	11:00	องอาจ
	Survey	*เฉลิมเข้า PRS # 2	11:19	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูบริเวณ ถ.พัฒนาที่ทุตตัว ในนิคมฯ ปกติ	11:45	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	11:48	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	12:03	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	*	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อ OTS BPL- นิคมฯ อุดรฯ MTH ปกติ	12:17	องอาจ
	Survey	*เฉลิมเข้า OTS-BPO ไม่มีการทำงาน	12:19	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อแพรงษา คลองชุด ๓.TDC เส้น BV#10		
		OTS BPO มีการทำงานแต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	12:43	องอาจ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก ปกติ		
		เชิงร막 งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอิน เฝ้าระวังพื้นที่โครงการก่อสร้างฐานเสาต่อมอเตอร์ไฟฟ้าความเร็วสูง		
		(เฝ้าระวังในชั้นตอนชุดติดตั้งเสาเข็มจุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	13:39	สิทธิกร
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	14:04	องอาจ
	อื่นๆ	*ภูวนาพแจ้งเดินสายแลนกล่อง CCTT ในห้อง SCADA	15:24	องอาจ

OP-FO-038-02

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-Feb-24	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตัดยอดการใ้ก๊าซสถานีโซนเหนือ		
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเข้าตรวจสอบ การเตรียมพื้นที่ เพื่อชุด p1362 p1363 p1364	8:35	สิทธิกร
		บันทึกขอขบของพื้นที่ฐานชุด		
		ชุดที่สถานีโดยเริ่มที่01362		
		ปรับพื้นที่ชุดแนวของก่อนนำมันก่อน		
		ฐานP1362 จะเริ่มในวันนี้	8:51	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใ้ก๊าซที่ OTS-BV#10	9:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใ้ก๊าซที่ OTS-BPL	10:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:03	สิทธิกร
	PM	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าตัดยอดการใ้ก๊าซที่ OTS-WES	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา WES ปกติ	11:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทุตตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เชิงร막 ไม่มีการทำงานก่อสร้างอาคารtemporary		
		บางปะอิน เฝ้าระวังพื้นที่โครงการก่อสร้างฐานเสาต่อมอเตอร์ไฟฟ้าความเร็วสูง		
		(เฝ้าระวังในชั้นตอนชุดติดตั้งเสาเข็มจุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	11:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:38	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใ้ก๊าซที่ OTS-LKB	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 OTS BPO การทำงานไม่มี		
		ผลกระทบกับNGD	12:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองชุด ๓.TDC เส้น BV#10		
		OTS BPOมีการทำงานแต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	12:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการทำงาน		

OP-FO-038-02

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		กฟภ. โครงการซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้า115kv เฟส1โรจนะ และสำรวจขั้วแนวการไฟฟ้า		
		เฟสเจ็ดโครงการกุดปรีน ไม่มีผลกระทบตบระบบท่อ ในพื้นที่จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ		
		และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบขออนุญาตจาก กฟภ	15:05	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานต้นท่อย่อยสายไฟฟ้าแรงสูง (ระดับหลังท่อ 7 เมตร) ลอดท่อก๊าซฯ		
		Service Line THAI NAMSIRIขนาด 4นิ้ว (ระดับหลังท่อก๊าซฯ 4.5 เมตร) ระยะห่าง		
		ห้องท่อก๊าซฯซึ่งหลังท่อย่อยสายไฟฟ้า =2.5 เมตร ตาม Permit.67-BPM-EX-0791	23:34	องอาจ
2-Feb-24	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งหาวิศวกรบสีแสง แจ้งว่าติดปัญหาด้านอุปกรณ์ติดองแก๊ซ		
		วันนี้เดิมที่ไม่เกิน 2ข้อณ ท่อนที่5-6ถึงจะผ่านท่อก๊าซ ขยเป็นพุงนี้ฮัก1คืน	1:32	องอาจ
	Alarm SCADA	* BV # 10 PCV001A-001B COSE แรงดัน Flow ปกติ แจ้งพริตตรวจตรวจสอบ	5:04	องอาจ
	Survey	*คุณ จริต เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB และวันนี Survey		
		แทนคุณนพดล	9:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:37	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งขอหา symnech เข้าพื้นที่ otrsr เสนอวาคาเดิน tube		
		N2 เข้าระบบ ordorant	9:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จริต เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จริต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:02	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งงานเสนtube inlet gas เข้าระบบ back pressure ordorant	10:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 OTS BPO การทำงานไม่มี		
		ผลกระทบกับUNGD	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เชิงร막 ไม่มีการทำงานก่อสร้างอาคารtemporary		
		บางปะอิน เฝ้าระวังพื้นที่โครงการก่อสร้างฐานเสาต่อมอเตอร์ไฟฟ้าความเร็วสูง		
		(เฝ้าระวังในชั้นตอนชุดติดตั้งเสาเข็ม)เข้าตรวจสอบ การเตรียมพื้นที่ฐานชุดสกัด		
		หัวเข็มป1362 P1363 ยังไม่ได้เริ่มชุด จุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองชุด ๓.TDC เส้น BV#10	10:42	สิทธิกร
		OTS BPOมีการทำงานแต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	10:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จริต เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:55	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานขุดวางท่อน้ำทิ้งขนาด280mm.เส้นใหม่ภายในโรงงานFF		
		บริเวณMRS.โกลด์แนวท่อก๊าซHDPEขนาด110mm.ปอว่าสโน.184		
		Permit 67-WES-EX-0103	11:14	สิทธิกร

OP-FO-038-02

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม		
		Permit 67-WES-EX-0103 นอกจากนี้ปกติ	11:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จริต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จริต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานลอก Coating pipe 4"		
	อื่นๆ	spl เติร์ยมงานตัดแยกระบบหลัง bv.sv 07 ngv บางจาก permit.67-Nvk-hi-0092	11:49	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ อัศววัตร แจ้งข้อมูล BPI 2/2/67 การประชุมร่วมกับ CAN โครงการระโไฟความ		
		เร็วสูง *ฐานรากลึก 2.4 ม. ชุดคืบลึก 2.6 ม. Slope 1:1 ชุดระยะ 3 ม. โดยรอบค้อมบ่อ		
		(ไม่เข้าระยะเขต permit&เขตระบบ)		
		เริ่มงานขุดดินฐานราก P1364 วันนี้ ใช้เวลางานขุดประมาณ 2-3 วัน		
		เริ่มงานขุดดินฐานราก P1363 ประมาณวันพุธหน้า ทาง CAN จะ confirm วันที่ขุด		
		จนอีกครึ่ง		
		งานชุด P1363 ไฟ NGD เข้าหน้างาน เฝ้าระวัง	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทุตตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	12:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	12:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:56	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานเปลี่ยนturbine+filterตามรอบdue calibrate +pm3mที่NGV		
		NVN1นวนคร	13:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการทำงาน		
		กฟภ.โครงการซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้า115kv เฟส1โรจนะ และสำรวจขั้วแนวการไฟฟ้า		
		เฟสเจ็ด route025โครงการกุดปรีนส Permit.67.roj.ex.1094 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	15:37	สิทธิกร
	Permit	*เฉลิมแจ้งงานต่อเนื่องงานต้นท่อย่อยสายไฟฟ้าแรงสูง (ระดับหลังท่อ 7 เมตร)ลอด		
		ท่อก๊าซService Line THAI NAMSIRIขนาด 4นิ้ว(ระดับหลังท่อก๊าซฯ 4.5 เมตร)		
		ระยะห่างห้องท่อก๊าซฯซึ่งหลังท่อย่อยสายไฟฟ้า=2.5 ม. Permit No.67-BPM-EX-0791	22:34	องอาจ
3-Feb-24	Permit	*เฉลิมแจ้งงานต้นท่อย่อยสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ท่อนเดียวเครื่องมือปัญหา	1:43	องอาจ
	อื่นๆ	*คุณ บุญเสริม Tel.0971390602 แจ้งจะกดเข็มทำรั้ว บริเวณ ข.บางปู69 เลยมือง		
		โบราณ อยากให้ช่วยเข้ามาชี้จุดแนวท่อก๊าซ ถ้าไม่ติดปัญหะอะไรจะเริ่มงานพุงนี้		
		เวลา 9.00 น.แจ้งคุณ เฉลิม รับทราบ	9:40	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ พรวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานลาดยางหน้า บ.KM		
		ทำคนละฝั่งกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	10:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ พรวิตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BPL	10:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ พรวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวมคร มีงานเตรียมซ่อมท่อประปา		
		แตก บริเวณเขตปลอดอาคาร นวมคร ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	10:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ พรวิตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#3	11:47	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม แจ้งประสานงานคุณ บุญเสริม แล้ว จะแปรงการทำงานเป็น 2 ช่วงๆแรก		
		ยังไม่มียผลกระทบต่อนท่อก๊าซ ใน ช.สามห่วง (อาคารโรงกลั่นถาวร)	11:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ พรวิตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-LKB	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ พรวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	12:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	12:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10, มีการทำงานของ ปตท.แต่		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	12:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา ช.TDC คลองซุด เส้น BV#10		
		ปกติ, ที BV#10 มีการทำงานของ ปตท.แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	13:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ	14:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงจาก ไม่มีการทำงานก่อสร้างอาคาร Temporary, บางปะอิน งานเฝ้าระวังโครงการฐานเสาต่อม่อ รถไฟความเร็วสูง ไม่มีการทำงานในบริเวณ P1363 นอกนั้นปกติ	15:14	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานดินที่ร้อยสายไฟฟ้าแรงสูง (ระดับหลังท่อ 7เมตร ลอดท่อก๊าซฯ Service Line THAI NAMSIR)ขนาด 4นิ้ว (ระดับหลังท่อก๊าซฯ 4.5 เมตร) ระยะห่าง		
		ท่อท่อก๊าซฯถึงหลังท่อร้อยสายไฟฟ้า =2.5 เมตร Permit No.67-BPM-EX-0791	22:56	ปฏิณท์
4-Feb-24	Alarm SCADA	*Leased line OTS-RQ#1 ,OTS-RQ#2 Down แจ้ง UIH เข้าตรวจสอบพบ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ระบบบการเชื่อมต่อ fiber optic มีปัญหา กำลังดำเนินการแก้ไข		
	Alarm SCADA	*UIH แจ้งเตือนหน้าที OTS-RQ#1-2 Link Down เกิดจาก Fiber Optic 216 core ขาด	2:40	ปฏิณท์
		ห่างจาก Node ปากเกร็ดระยะ 16 กม.ช่วงกำลังเดินทงไปหาจุดแก้ไข	5:50	ปฏิณท์
	Survey	*คุณ พรวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานลาดยางหน้า บริษัท		
		Beiersdorf ทำคนละฝั่งกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	9:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ พรวิตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BPL	10:09	สุเมธ
	PM	*คุณ จักร เข้าตรวจสอบระบบ Odorant ที่ OTS-LKB	10:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10, มีการทำงานของ ปตท.แต่		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา ช.TDC คลองซุด เส้น BV#10		
		ปกติ, ที BV#10 มีการทำงานของ ปตท.แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	10:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:38	สุเมธ
	PM	*คุณ จักร เข้าตรวจสอบระบบ Odorant ที่ OTS-LKB เสร็จแล้ว	10:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ พรวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	11:07	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม แจ้งงานกดเข็มที่ว๊ว บริเวณ ช.บางปู69 ไม่มีการทำงาน ผรม.ไม่เข้า	11:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ พรวิตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#3	11:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	11:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ พรวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:54	สุเมธ
	Alarm SCADA	*OTS-RQ#1-2 Link L Normal	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวมคร ปกติ	12:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:29	สุเมธ
	Alarm SCADA	*UIH แจ้ง OTS-RQ#1, 2 Half Link True W91158 Down สาเหตุสาย fiber 216		
		core ขาด เนื่องจากสายโดนตัด ระยะห่างจาก โหนด งานรวมควาน-01 ประมาณ 5		
		กิโลเมตร บริเวณชอย งานรวมควาน 47 ครึ่งสาย 100 เมตร แล้วตัดต่อใหม่	12:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ	13:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงจาก ไม่มีการทำงานก่อสร้างอาคาร Temporary, บางปะอิน งานเฝ้าระวังโครงการฐานเสาต่อม่อ รถไฟความเร็ว		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เว็สูง ไม่มีการทำงานในบริเวณ P1363 นอกนั้นปกติ	14:59	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณเอกสิทธิ์ 092-8580362 , 0642363324 แจ้งเกิดก๊าซรั่วถึงก๊าซรอยบนติดตั้งระบบ		
		NGV บริเวณ ลาราสสน์ บางบัวทอง	23:45	ปฏิณท์
5-Feb-24	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:51	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งทำการ Off ระบบ CP ที่ Transformers ของ OTS-NVK เพื่อทำการเชื่อมติดแยกระบบ 10:00 am.โครงการตัดแยกระบบบางจากนวมคร	10:00	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม เข้าที PRS#1 ตัดหน้าท้าวความสะอาดสถานี Permit 67-BPO-CD-0791	10:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงจาก ไม่มีการทำงานก่อสร้างอาคาร Temporary, บางปะอิน งานเฝ้าระวังโครงการฐานเสาต่อม่อ รถไฟความเร็วสูง เตรียมพื้นที่ฐานขุดสกัดหัวเข็ม P1362 ขึ้นดอยนางนูกเหล็กฐาน P1364 ขึ้น		
		ดอนขุดสกัดติดตั้งเข็ม P1363 ยังไม่มีการขุดใดๆ นอกนั้นปกติ	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ สกตสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:27	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานตัดแยกระบบหลังวาล์ว SV07 ท่อก๊าซ 4" SPL NGV บางจาก		
		ยกเลิกใช้งาน ถน 5 นิคมฯนวมคร ตาม Permit 67-nvk-hi-0090	10:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	10:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	11:10	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานตัดแยกระบบ ตัดออกเรียบร้อยแล้ว เริ่มขึ้นดอยประกอบ	11:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10, มีการทำงานของ ปตท.แต่		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	11:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:43	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม เข้าที PRS#2 ตัดหน้าท้าวความสะอาดสถานี Permit 67-BPO-CD-0791	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา ช.TDC คลองซุด เส้น BV#10		
		ปกติ, ที BV#10 มีการทำงานของ ปตท.แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	12:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:21	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร ทำการเชื่อมปิด End -Cap เช็ก Leak เสร็จเรียบร้อยแล้ว NGV ปตท.บางจาก ถนนวนนกร 5 นิคมฯนวมคร ตาม Permit 67-nvk-hi-0090, เหล็ขึ้นดอย Coating		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Valve & Pipe	14:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ	15:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวมคร มีงานตาม Permit 67-nvk-hi-0090 นอกนั้นปกติ	15:39	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม เข้าที BV#10 ตัดหน้าท้าวความสะอาดสถานี Permit 67-BPO-CD-0791	15:49	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify Gas Pipeline 12" เทศบาลบางปู 71/1 (SME)		
		ตรงข้าม พ.ท.เมืองสมุทรปราการ Permit No.67-BPM-EX-0736	22:27	ปฏิณท์
6-Feb-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเลิกงาน Verify Gas Pipeline 12" เทศบาลบางปู 71/1 (SME)		
		พยุ่งนี้ มาต่อ เจอชั้นคอนกรีต 2 ชั้น	2:47	ปฏิณท์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้ง บ.พินธมาศ เข้าพื้นที่ OTS-LKB, PRS#3 งานตัดหน้าท้าวกำจัดวัชพืช		
		Permit 67-lkb-cd-0792	9:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB มีงานตาม Permit 67-lkb-cd-0792 นอกนั้นปกติ	10:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10, มีการทำงานของ ปตท.แต่		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	10:09	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำประปาขนาด 300 มม.ถนนสุขุมวิท กม.35+350		
		ตาม Permit 67-bpm-ex-0737	10:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา ช.TDC คลองซุด เส้น BV#10		
		ปกติ, ที BV#10 มีการทำงานของ ปตท.แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	10:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	11:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวมคร มีงานในพื้นที่จุดตัดแยกระบบ		
		NGV บางจาก ถนนวนนกร 5 ตาม Permit 67-nvk-ex-1030 นอกนั้นปกติ	11:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	11:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานตาม Permit 67-bpm-ex-0737 นอกนั้นปกติ	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	12:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:16	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้ง บ.พินธมาศ เข้าพื้นที่ OTS-BPL งานตัดหน้าท้าวกำจัดวัชพืช ตาม		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit 67-bpl-cd-0793	13:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโงะนะ ปกติ	13:34	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งทำการ On ระบบ CP ที่ Transformers ของ OTS-NVK	13:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน งานเฝ้า		
		ระวังโครงการฐานเสาต่อม่อ รถไฟความเร็วสูง ขั้นตอนการขุดตักระดับเสาเข็ม		
		P1362 ขั้นตอนวางผูกเหล็กฐาน, P1364 ขั้นตอนขุดสีกัดตัดหัวเข็ม, P1363 ยังไม่มี		
		การขุดใดๆ นอกนั้นปกติ	14:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	14:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:57	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปัก Pipe Wall เพื่อเตรียมงาน HDD หน้า กิตตินคร2 (เทศบาลบางปู 91/2)	22:27	ปฏิณห์
7-Feb-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify Gas Pipeline 12" เทศบาลบางปู 71/1 (SME)		
		ตรวจข้าม รพ.เมืองสมุทรปราการ Permit No.67-BPM-EX-0736	2:45	ปฏิณห์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปัก Pipe Wall เสร็จเรียบร้อย	3:21	ปฏิณห์
	อื่นๆ	*จรัลตรวจเช็คระบบ Odorant OTS-LBK/ออกจากสถานีเวลา 9:47 น.	9:09	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	9:50	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบ้ง เส้นคลองกรุง ปกติ	10:09	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:20	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ OTS BPO การทำงานไม่กระทบกับ NGD	10:32	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูใหม่ และ PRS # 1-2 ปกติ	10:53	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน งานเฝ้า		
		ระวังโครงการฐานเสาต่อม่อ รถไฟความเร็วสูง ขั้นตอนการขุดตักระดับเสาเข็ม		
		P1362 ขั้นตอนวางผูกเหล็กฐาน, P1364 ขั้นตอนขุดสีกัดตัดหัวเข็ม, P1363 ยังไม่มี		
		การขุดใดๆ นอกนั้นปกติ	11:00	องอาจ
	อื่นๆ	*คุณกร its ขออนุญาต Remote เครื่อง NGDENGWS # 1 NGDOPRWS # 1	11:19	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	11:28	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร มีงานคืนพื้นที่ขุดตัดแยกระบบ NGV บางจาก		
		ถนนวนคร 5 ตาม Permit 67-nvk-ex-1030 นอกนั้นปกติ	11:37	องอาจ
	อื่นๆ	*คุณกร its ออกจาก Remote เครื่อง NGDENGWS # 1 NGDOPRWS # 1	11:45	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS-BPL-SWAN ปกติ	11:44	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อแพรกษา ช.ทDC คลองขุด ปกติ	11:55	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู บริเวณถนนพหลโยธิน ถนนพัฒนา 1 ยังค้างอยู่	12:00	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS-BPL-นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	12:02	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	12:24	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	14:02	องอาจ
	อื่นๆ	*วิทย์แจ้งเข้า OTS-WES เพื่อล้างทำความสะอาด	16:14	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโงะนะ ปกติ	17:04	องอาจ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานกด Sheet Pile เพื่อเตรียมงาน HDD หน้า กิตตินคร2 (เทศ		
		บาลบางปู 91/2) และ ซอยเดินชัย	21:51	สิทธิกร
8-Feb-24	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งวันนี้แค่นี้ก่อน กลับคืนผิวจราจร ทั้ง 2 จุด กิตตินคร2 เสร็จแล้ว		
		ส่วนเดินชัย เจอหินคอนกรีต กด Pipe Wall ไม่ลง ย้ายไปกรีดคลอง คืนวันศุกร์นี้	1:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งประจำฐาน P 1 3 6 3 โครงการรถไฟความเร็วสูง แล้ว	6:57	สิทธิกร
	อื่นๆ	*วิทย์แจ้งเข้าทำความสะอาด OTS-ACR # 1-2 & ACR-PRS # 1-2	9:00	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	9:58	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:02	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบ้ง เส้นคลองกรุง ปกติ	10:16	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	10:56	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูใหม่ และ PRS # 1-2 ปกติ	11:01	องอาจ
	อื่นๆ	*คุณกร ITS เข้าห้อง Server เพื่อ Backup System เครื่อง Web Server P.M ระบบ		
		Scada ทั้งหมด	11:10	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน งานเฝ้า		
		ระวังโครงการฐานเสาต่อม่อ รถไฟความเร็วสูง ขั้นตอนการขุดตักระดับเสาเข็ม		
		P1362 ขั้นตอนวางผูกเหล็กฐาน, P1364 ขั้นตอนขุดสีกัดตัดหัวเข็ม, P1363 ยังไม่มี		
		การขุดใดๆ นอกนั้นปกติ	11:11	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อแพรกษา ช.ทDC คลองขุด BV#10 มีการทำงาน		
		ไม่มีผลกระทบกับ NGD จุดอื่นๆ ปกติ	11:30	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS-BPL-SWAN ส่วนงานโครงการขุดวางท่อน้ำประ		
		ประปาใหม่งานที่ทำไม่มีผลกระทบ นอกจากนั้นปกติ	11:43	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อโงะนะ ปกติ	11:50	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู บริเวณถนนพหลโยธิน ถนนพัฒนา 1 ยังค้างอยู่	11:55	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	11:56	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS-BPL-นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	12:06	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร มีงานคืนพื้นที่ขุดตัดแยกระบบ NGV บางจาก		
		ถนนวนคร 5 ตาม Permit 67-nvk-ex-1030 นอกนั้นปกติ	13:54	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	PM	*ศิริโรจน์ Cai Flowcom OTS-Rjn # 1	14:02	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	14:53	องอาจ
	อื่นๆ	*เอกพันธ์แจ้งพา พรหม เข้าประเมินหน้างาน PRS # 2	15:02	องอาจ
	PM	*ศิริโรจน์ Cai Flowcom OTS-Rjn # 1 เสร็จสิ้นแล้ว	17:00	องอาจ
9-Feb-24	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งประจำฐาน 1363 โครงการรถไฟความเร็วสูง แล้ว		
		P1364 ขั้นตอนเตรียมผูกเหล็ก, P1363 พื้นที่พร้อมขุดตัดหัวเข็ม	7:27	สิทธิกร
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบ้ง เส้นคลองกรุง ปกติ	10:10	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:11	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูใหม่ บางปูเหนือ ปกติ	10:27	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน งานเฝ้า		
		ระวังโครงการฐานเสาต่อม่อรถไฟความเร็วสูง ขั้นตอนการขุดตักระดับเสาเข็ม		
		P1362 ขั้นตอนขุดสีกัดตัดแบบหล่อเสารับราง run way, P1364 ขั้นตอนผูกวางเหล็ก-		
		โครงสร้าง, P1363 ยังไม่มีขั้นตอนการขุดบ่อเพื่อลงสีกัดตัดหัวเสาเข็ม นอกนั้นปกติ	10:29	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BV#10 ทำงานแต่ไม่กระทบ	10:53	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	10:55	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	10:57	องอาจ
	อื่นๆ	*โชติณัฏฐ์แจ้งพาทีม PLT เช็คลูปกรีนงาน Modify OTS-NVK	11:10	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อแพรกษา ช.ทDC คลองขุด PRS # 1 ปกติ	11:12	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัลตรวจเช็คระบบ Odorant OTS-LBK	11:16	องอาจ
	อื่นๆ	*โชติณัฏฐ์แจ้งพาทีม พรหม เข้าPRS # 4 เก็บกระสอบทรายชั่วคราวสำหรับ		
		ใช้งาน kansai bpi	11:25	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS-BPL-SWAN ส่วนงานโครงการขุดวางท่อน้ำประ		
		ประปาใหม่งานที่ทำไม่มีผลกระทบ นอกจากนั้นปกติ	11:37	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	11:46	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS-BPL-นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	11:55	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร มีงานคืนพื้นที่ขุดตัดแยกระบบ NGV บางจาก		
		ถนนวนคร 5 ตาม Permit 67-nvk-ex-1030 นอกนั้นปกติ	12:00	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู ถนนพัฒนา 1 ท่อดำยั้งค้างอยู่ PRS # 1-2 ปกติ	12:12	องอาจ
	อื่นๆ	*ประติธธิง RIU PRS # 2 Open ตรวจสอบแล้วไม่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการ	14:12	องอาจ
	PM	*สุริยะ Cai Pressure&Temp OTS-Rjn # 2	14:16	องอาจ
	PM	*ศิริโรจน์, สุริยะ Cai Pressure&Temp OTS-Rjn # 2 เสร็จสิ้นแล้ว	18:13	องอาจ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานกด Sheet Pile and Steel Pipe 4" for pipe wall and HDD		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		by สีแสงการโยธา ความยาวท่อ 6 เมตร Permit No.67-BPM-EX-0738	22:08	สิทธิกร
10-Feb-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Pipe Wall ริมคลองเขียบร้อย		
		เริ่มต้นคอนกรีตเทกด Sheet Pile อีกด้านหนึ่ง Permit No.67-BPM-EX-0738	0:06	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง ปากซอยเดินชัย เขียบร้อย Permit No.67-BPM-EX-0738	2:33	สิทธิกร
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BV#10 ทำงานแต่ไม่กระทบ	9:09	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อแพรกษา ช.ทDC คลองขุด PRS # 1 ปกติ	9:28	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:24	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:35	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	11:02	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อลาดกระบ้ง เส้นคลองกรุง ปกติ	11:03	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู ถนนพัฒนา 1 ท่อดำยั้งค้างอยู่ PRS # 2 ปกติ	11:19	องอาจ
	Survey	*ฤกษ์อาสาสำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	11:29	องอาจ
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน งานเฝ้า		
		ระวังโครงการฐานเสาต่อม่อรถไฟความเร็วสูง ขั้นตอนการขุดตักระดับเสาเข็ม		
		P1362 ขั้นตอนขุดสีกัดตัดแบบหล่อเสารับราง run way, P1364 ขั้นตอนผูกวางเหล็ก-		
		โครงสร้าง, P1363 ยังไม่มีขั้นตอนการขุดบ่อเพื่อลงสีกัดตัดหัวเสาเข็ม นอกนั้นปกติ	11:30	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	11:40	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BPM ปกติ	11:53	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อบางพลีมีงานทำถนนบริเวณ ช. 4/1 ไม่มีผลกับท่อก๊าซ		
		OTS-BPL-SWAN นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	12:54	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	11:51	องอาจ
11-Feb-24	อื่นๆ	*คุณศักสิทธิ์ แจ้งวันนี้มีแผน shutdown Mrs เพื่อเปลี่ยนชุด Flex outlet ร่วมร่วมกับ		
		บ.ceg ที่ T.CH Bpi	9:19	ปฏิณห์
	Survey	*คุณสุพรรณ สำรวจแนวท่อนิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	9:49	ปฏิณห์
	Survey	*คุณสุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:02	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:20	ปฏิณห์
	Survey	*คุณสุพรรณ สำรวจแนวท่อนิคมอุตสาหกรรม BPL มีงานทำถนนบริเวณ ช. 4/1 ไม่มีผลกับ		
		ท่อก๊าซ ส่วนที่เหลือ และ Swan 1,2 ปกติ	10:23	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรกษา BHS ปกติ	10:25	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:41	ปฏิณห์
	Alarm SCADA	*alarm ac main power fail ,Link baseline down OTS-NVK แจ้งคุณศิริโรจน์รีบทราบ	10:42	ปฏิณห์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Alarm SCADA	Link leaseline down OTS-NVK ปกติ	10:47	ฎิณห์
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:07	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 6-14,เขตสงขลา ปกติ	11:08	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:08	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เตชฯ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมระชาติ ระยอง ปกติ	11:12	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS BPO การทำงานไม่มี		
		ผลกระทบกับUNGD	11:29	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:40	ฎิณห์
	Survey	*คุณสุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	11:41	ฎิณห์
	Survey	*คุณธีรศักดิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เชิงรจาก ทำงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary ในพื้นที่os.nvk		
		บางปะอิน โครงการก่อสร้างฐานเสา ต่อมารถไฟความเร็วสูง ตรวจสอบเผื่อระวังใน		
		ขั้นตอนสุดท้ายเพื่อตัดระดับหัวเสาเข็ม p1362 ขึ้นตอนผูกเหล็กโครงสร้างเตรียม		
		ติดตั้งแบบหล่อเสริมรับวาง run way P1363 ขึ้นตอนสกัดตัดหัวเข็มเตรียมผูกวาง		
		เหล็กโครงสร้างฐานค่อม p1364 ขึ้นตอนเตรียมประกอบแบบหล่อฐานค่อม		
		จุดขึ้นในพื้นที่ในนิคมปกติ	11:47	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นแพทกฯ ช.TDC คลองขุด เส้นBV#10		
		ปกติ ไม่มีการทำงาน	11:54	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:54	ฎิณห์
	Survey	*คุณสุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS 3	12:06	ฎิณห์
	Survey	*คุณสุพรรณ สำรวจแนวท่อในคอกอุตสาหกรรม เส้นคลองกลอง ปกติ	12:21	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 1-5 ปกติ	12:25	ฎิณห์
	อื่นๆ	เวลา 11:25 น. คุณภาพก๊าซ Onshore East Swing ดำกว่าชี้กำหนดคุณภาพก๊าซ		
		โดยค่า WI 1274-1251-1286-1268 Btu/scf และค่า HV 987-969-990-979 Btu/scf		
		นาน 50 นาที ค่าการณิคุณภาพก๊าซดังกล่าวเดินทางถึง วันที่ 12 ก.พ. 67		
		BPK 01:48 น., SSUT 04:31 น., DCAP 05:03 น., BCP 06:07 น.		
		และ G_BCN 10:49 น. ...From PTT Shipper	13:44	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:58	ฎิณห์
	Survey	*คุณธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจระนะ ปกติ	14:31	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณศักดิ์สิทธิ์ ขออนุญาตเข้าห้อง Rtu otsnvk เพื่อแก้ไข alarm odorant		
		เนื่องจากสัญญาณ Leased line ชัดขึ้น	14:34	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณศักดิ์สิทธิ์ นิติชัยเข้ามาใช้ Pump odorant OTS-NVK เป็นปกติ	14:54	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเสร็จงานflow3 Tch. เปลี่ยนอุปกรณ์ชุด flex outlet ตรวจสอบ		

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		อุปกรณ์และ Leak Test เบ้าสี่และคันพื้นที่ เรียบร้อย	15:28	ฎิณห์
12-Feb-24	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:51	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:18	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกฯ BHS ปกติ	10:45	ฎิณห์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:01	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:04	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:18	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:19	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมฯบางพลี - OTS BPL- SWAN ปกติ	11:32	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS BPO การทำงานไม่มีผล		
		กระทบกับUNGD	11:43	ฎิณห์
	Survey	*คุณ กานฏักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจระนะ ปกติ ประสานงานชี้แนว		
		โครงการก่อสร้างทางยกระดับข้ามเพดานในนิคมฯไจระนะ	11:56	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	12:00	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:11	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	12:12	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:28	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกฯ ช.TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ, ที่ BV#10 มีการทำงานของ ปลต.แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	12:28	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณธีรศักดิ์ ขออนุญาตเข้า OTS-ROJ#2 เพื่อตรวจสอบระบบ odorant	13:04	ฎิณห์
	Survey	*คุณ กานฏักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เชิงรจาก ทำงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary ในพื้นที่os.nvk(หยุด)		
		บางปะอิน เฝ้าระวังพื้นที่โครงการก่อสร้างฐานเสาต่อมารถไฟความเร็วสูงตรวจสอบ		
		เผื่อระวังในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อตัดระดับหัวเสาเข็ม p1362 ขึ้นตอนผูกมัดติดตั้งแบบ		
		หล่อเสารับวาง run way P1364 ขึ้นตอนผูกวางเหล็กโครงสร้างฐาน		
		P1363 ขึ้นตอนสกัดตัดหัวเสาเข็มจุดขึ้นในพื้นที่ในนิคมปกติ	14:06	ฎิณห์
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเข้า Calibrate pressure ,Temp OTS-BPL	14:12	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:12	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณธีรศักดิ์ ฎุสรวิสินการเข้า OTS-ROJ#2 เพื่อตรวจสอบระบบ odorant	14:43	ฎิณห์
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเสร็จงาน Calibrate pressure ,Temp OTS-BPL	17:41	ฎิณห์
13-Feb-24	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งกำหนด HDD เพื่อตัดคอนกรีตเตรียม Water jet ท่อก๊าซฯ บริเวณ		

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		KM.34+350 Permit No.0736	0:44	องอาจ
	อื่นๆ	*คุณนิติชัย แจ้งเข้า PRS#4 นำบันไดเข้าเก็บ	9:40	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS BPO การทำงานไม่มีผล		
		กระทบกับUNGD	10:07	ฎิณห์
	Permit	*คุณสมชาย แจ้งพามชม.เข้าติดตั้ง vent ในสถานี MRS บ. Cosmo Acrylics (bpo)		
		permit No.67-BPO-CD-0795	10:18	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:21	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:22	ฎิณห์
	Survey	*คุณ กานฏักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เชิงรจาก ทำงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary ในพื้นที่os.nvk(หยุด)		
		บางปะอิน เฝ้าระวังพื้นที่โครงการก่อสร้างฐานเสาต่อมารถไฟความเร็วสูงตรวจสอบ		
		เผื่อระวังในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อตัดระดับหัวเสาเข็ม p1362 ขึ้นตอนผูกมัดติดตั้งแบบ		
		หล่อเสารับวาง run way P1364 ขึ้นตอนผูกวางเหล็กโครงสร้างฐาน		
		P1363 ขึ้นตอนสกัดตัดหัวเสาเข็มจุดขึ้นในพื้นที่ในนิคมปกติ	10:30	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:33	ฎิณห์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:46	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:05	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:07	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกฯ ช.TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ, ที่ BV#10 มีการทำงานของ ปลต.แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	11:12	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:35	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:46	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมฯบางพลี - OTS BPL- SWAN ปกติ		
		งานโครงการขุดวางท่อใต้น้ำประปาในม้งานที่ที่ไม่มีผลกระทบ นอกจากนั้นปกติ	11:50	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกฯ BHS ปกติ	12:00	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:09	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	12:10	ฎิณห์
	PM	*คุณศิริโชค แจ้งเข้า Calibrate flowcom OTS-WES	13:40	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	ฎิณห์
	Survey	*คุณ กานฏักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจระนะ ปกติ	14:41	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณศักดิ์สิทธิ์ ทำการแก้ไขClean และเปลี่ยนสปริงSeat Pilot s60 a+b ที่เกิด		
		สนิมจากน้ำเข้าและเปลี่ยนdiaphragm เสื่อมสภาพมีผลทำให้แรงดันต่ำ		
		ที่Thai gypsum Bpi	16:33	ฎิณห์

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	PM	*คุณศิริโชค แจ้งเสร็จงาน Calibrate flowcom OTS-WES	17:25	ฎิณห์
14-Feb-24	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	9:10	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:26	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมฯบางพลี - OTS BPL- SWAN ปกติ		
		งานโครงการขุดวางท่อใต้น้ำประปาในม้งานที่ที่ไม่มีผลกระทบ นอกจากนั้นปกติ	9:26	ฎิณห์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานซ่อมประปาถนนแพทกฯ-แยกคลองเก่า No.67-BPO-EX-0792	9:40	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	9:53	ฎิณห์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS-3	9:57	ฎิณห์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:58	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:25	ฎิณห์
	Permit	*คุณสมชาย แจ้งพามชม.เข้าติดตั้ง vent ในสถานี MRS บ. Thai united F1 (bpo)		
		permit no.67-BPO-CD-0796	10:29	ฎิณห์
	Survey	*คุณ กานฏักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจระนะ ปกติ		
		ตรวจสอบการสกัดคอนกรีต ทางข้ามสะพานข้ามเพดาน(คลองตายาย)		
		จากการทำงาน ด้านบน ไม่มีผลกระทบ ได้คืน	11:05	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:10	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:16	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS BPO การทำงานไม่มีผล		
		กระทบกับUNGD	11:53	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	12:01	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกฯ ช.TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ, ที่ BV#10 มีการทำงานของ ปลต.แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	12:12	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกฯ BHS ปกติ	13:11	ฎิณห์
	Alarm SCADA	*Alarm high pressure PT001A OTS-WES แจ้งคุณอภิเชษฐ์รีบทราบเข้าตรวจสอบ	14:15	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:32	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณวิชิตวินทร์ เข้าตรวจสอบระบบodorant osroj2	14:33	ฎิณห์
	Survey	*คุณ กานฏักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เชิงรจาก ทำงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary ในพื้นที่os.nvk(หยุด)		
		บางปะอิน เฝ้าระวังพื้นที่โครงการก่อสร้างฐานเสาต่อมารถไฟความเร็วสูงตรวจสอบ		
		เผื่อระวังในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อตัดระดับหัวเสาเข็ม p1362 ขึ้นตอนผูกมัดติดตั้งแบบ		
		หล่อเสารับวาง run way P1364 ขึ้นตอนผูกวางเหล็กโครงสร้างฐาน		
		P1363 ขึ้นตอนสกัดตัดหัวเสาเข็มจุดขึ้นในพื้นที่ในนิคมปกติ	0:06	

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*รณาสิริห์แจ้งงาน Verify แนวท่อก๊าซฯ 12" หน้าปากซอย Almet Thai Permit 0736	0:09	องอาจ
15-Feb-24	Permit	*รณาสิริห์แจ้งงาน Verify แนวท่อก๊าซฯ 12" หน้าปากซอย Almet Thai		
		ท่อก๊าซฯเล็ก 2.25 เมตร จากมิวถนน Permit 0736	1:50	องอาจ
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานที่เหนือเหนือ	8:29	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริวัจน แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-BV#10	9:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ รณาสิริห์ สำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู	9:50	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริวัจน แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-BPL	9:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	10:27	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัฒน์ แจ้งเข้าตรวจ ven ในสถานี MRS บริษัท Interhides BPO		
		Permit no.67-BPO-CD-0797	10:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิริห์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิริห์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 การทำงานไม่มีผลกระทบ		
		กับNGD	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan		
		งานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่งานที่ทำให้มีผลกระทบ นอกจากนั้นปกติ	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิริห์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:48	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริวัจน แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-LKB	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กานกรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างปรับพื้นที่และสร้างอาคาร temporary		
		Permit.67.nvk.ex.1095		
		บางปะอิน โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อมอรรถไพฑูริการเร็วสูง		
		ตรวจสอบชั้นคอนกรีตงาน		
		p1362 ชั้นคอนกรีตตั้งแบบหล่อเสารับราง run way		
		P1364 ชั้นคอนกรีตตั้งแบบหล่อเสารับราง run way		
		P1363 ชั้นคอนกรีตฐานลูกถ้วยเตรียมเทคอนกรีต		
		จุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	11:54	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิริห์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	12:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา คลองขุด ข.TDC เส้น BV#10		
		มีการทำงาน ไม่มีผลกระทบกับNGD	12:15	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานเปลี่ยนป้ายเตือนสถานีใหม่เนื่องจากสิดิจาง โรงงาน AGI	12:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิริห์ แจ้งประชุมงานวางท่อก๊าซฯใหม่ บริเวณ ถนน M2 เขตสงออก		
		Option 1 วางใหม่,Option 2 วางท่อก๊าซฯเพื่อปรับระดับความลึก เข้าซอย E2,E4	14:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กานกรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ		
		ตรวจสอบการสัดคอมมิวติ์ ทางข้ามสะพานข้ามฟอส		
		(คลองคตยาฯ) จากการทำงาน ด้านบน ไม่มีผลกระทบ ไตดิน	14:58	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งถอดล้างSeat Pcv a ถูตัดจากSulfur #ที่ Bbgi Bpi และถอด		
		Clean Pilot s60 run a ถูตัดจากสารSulfur #ที่ Mail Group บางปะอิน	16:22	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริวัจน แจ้งเข้าเก็บ Charger Battery ที่ห้อง RTU OTS-LKB	16:48	สิทธิกร
16-Feb-24	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิริห์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิริห์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิริห์ สำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งงานปักเสาไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ ท่อท่อก๊าซประมาณ12ม. จุดลึก1กม.		
		ได้สะพานแยกท่อก๊าซฯ คลองขุด ไม่มีผลกระทบ	11:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan		
		งานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่งานที่ทำให้มีผลกระทบ นอกจากนั้นปกติ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 การทำงานไม่มีผลกระทบ		
		กับNGD	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิริห์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กานกรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เขียนราก งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างปรับพื้นที่และสร้างอาคาร temporary		
		Permit.67.nvk.ex.1095		
		บางปะอิน โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อมอรรถไพฑูริการเร็วสูง		
		ตรวจสอบชั้นคอนกรีตงาน		
		p1362 ชั้นคอนกรีตตั้งแบบหล่อเสารับราง run way		
		P1364 ชั้นคอนกรีตตั้งแบบหล่อเสารับราง run way		
		P1363 ชั้นคอนกรีตฐานลูกถ้วยเตรียมเทคอนกรีต		
		จุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิริห์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา คลองขุด ข.TDC เส้น BV#10		
		มีการทำงาน ไม่มีผลกระทบกับNGD	12:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานซ่อมประปาถนนM2 เขตสงออกPermit No.67-BPO-EX-0793	14:05	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ อัครวัตร แจ้งแผนงานตัดแยก NGV บางพูนของ ปตท. งาน hot-tapping & stopple plug สำสุด โดยจะมีกิจกรรม critical activities ดังนี้		
		18/2 : เชื่อม split-tee		
		25/2 : hot-tapping & stopple plug + cold cut + tie-in	15:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กานกรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ		
		ตรวจสอบพื้นที่ที่ เตรียมการ ขุดติดตั้งฐานเสาไฟฟ้า115kv	16:30	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิริห์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง หน้า หมู่บ้าน กิตตินคร 2		
		เทศบาลบางปู 91/2 Permit No.EX-0738	22:35	สิทธิกร
17-Feb-24	Permit	*คุณ ธนาสิริห์ แจ้งงานพ่วงขึ้น จะมาทำการ Reamer ผ่านท่อก๊าซต่อไป		
		Permit No.EX-0738	3:45	สิทธิกร
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อ BV # 10 ปกติ	9:18	องอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา คลองขุด ข.TDC ปกติ	9:39	องอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อก๊าซที่ PRS1 ปกติ	9:43	องอาจ
	Survey	*นพพลสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:03	องอาจ
	Permit	*กานกรักษ์แจ้งงานขุดทำฐานเสาไฟฟ้า 115kv โงะนะ Permit.67.roj.EX.1096	10:07	องอาจ
	PM	*สุพรหม PM PRS # 1	10:14	องอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	10:15	องอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อบางปู BSH ปกติ	10:44	องอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อก๊าซ PRS1 ปกติ	11:15	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	11:19	องอาจ
	Survey	*นพพลสำรวจแนวท่อก๊าซนิคมฯ บางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:35	องอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อ BPO ถ.พัฒนา 1 ทรุดยังไม่ซ่อม ในนิคมฯ ปกติ	11:45	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:49	องอาจ
	Survey	*นพพลสำรวจแนวท่อก๊าซนิคมฯ บางพลี เส้น OTS-BPL - นิคมฯอุฯ MTH ปกติ	11:54	องอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	12:36	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อบางกะปิ ปกติ	13:08	องอาจ
	Survey	*กานกรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ขุดติดตั้งฐานเสาไฟฟ้า115kv		
		P.27โครงการกูสปีน Permit.67.roj.EX.1096	13:35	องอาจ
	PM	*พลรัตน์แจ้ง PM PRS # 1 เสร็จสิ้นแล้ว	14:14	องอาจ
	PM	*ธีรศักดิ์แจ้งงานเปลี่ยน Turbine+filter run A+pm สถานีก๊าซ โรงงาน linsin nvk	14:22	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	14:36	องอาจ
	Survey	*คุณ กานกรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างปรับพื้นที่และสร้างอาคาร temporary		
		Permit.67.nvk.ex.1095		
		บางปะอิน โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อมอรรถไพฑูริการเร็วสูง	15:37	องอาจ
	Permit	*ธนาสิริห์แจ้งงาน HDD วันที่ Reamer ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง หน้า หมู่บ้าน กิตตินคร 2 เทศบาลบางปู 91/2 Permit No.EX-0738	21:58	องอาจ
18-Feb-24	Permit	*ธนาสิริห์แจ้งงาน HDD ก้านที่ 4-5 จะผ่านท่อก๊าซฯ ความลึกของน้ำที่ท่อท่อก๊าซฯ 3 เมตร ส่วนความลึกของริมเมอร์ = 5.5 เมตร โดยPipe Wall กับ sheet Pile		
		ยังคงไม่ได้ถอน เพื่อป้องกันแนวท่อก๊าซฯ	1:39	องอาจ
	Permit	*ธนาสิริห์แจ้งงาน HDD หน้า ม.กิตตินคร ตั้งต่อนั้น	2:22	องอาจ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 ปกติ	8:58	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันมีแผนหยุดgas เปลี่ยนชุดspoon outlet 4"ผู้ถอนที่		
		โรงงานสุหนร นิคมroj	9:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา คลองขุด ข.TDC เส้น BV#10 ปกติ	9:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:25	สิทธิกร
	Permit	*คุณ กานกรักษ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องขุดทำฐานเสาไฟฟ้า115kv		
		จุดนี้ไม่มีผลกระทบPermit.67.roj.EX.1096	9:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	10:04	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ อัครวัตร แจ้งเพื่อทราบโครงการตัดแยก NGV บางจาก บางพูน ของ ปตท.		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เริ่มกิจกรรมประกอบ split-tee แล้วครบ คาดการณ์แล้วเสร็จประมาณ 2 ชม	10:06	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:21	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:27	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:46	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มเข้าที่ฐานamp28	10:50	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธวัชรัตน์ แจ้งตอนนี้อยู่ระหว่างรอ qc ตรวจสอบ จะเริ่มงานเชื่อมต่อไป		
			10:56	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธวัชรัตน์ แจ้งเริ่มงานเชื่อมแล้ว	10:56	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะกิต ปกติ	10:57	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:30	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	11:40	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส สำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนพุดหัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	11:40	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	12:01	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	12:25	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:25	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:30	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:56	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแยก งานชุดทำฐานเสาไฟฟ้า 115kv P.28โครงการวุฒปรีณ Permit.67.roj.EX-1096 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ		ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติภินันท์ แจ้งงานเปลี่ยน spool 4'outlet เดิมผู้กร่อนตรวจสอบจากpm จึงใส่repair clamp ชั่วคราว,เปลี่ยน spoon 4'ใหม่	13:47	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:52	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก ทำงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคารtemporary ในพื้นที่os.nvk(วันนีหยุด)		
		Permit.67.nvk.ex.1095		
		บางปะอิน โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อมอรรถไผ่ความเร็วสูงไม่มีผลกระทบ		
		จุดขึ้นในพื้นที่ในนิคมปกติ	14:56	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธวัชรัตน์ แจ้งตอนนี้งานเชื่อม split-tee แล้วเสร็จ	17:39	ลิทธิกร
19-Feb-24	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:46	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:47	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดวาง Box Culvert 1.45*1.54 m เพื่อทำทางเข้าออก		
		โรงงาน Sinfonia Soi 1C ห่างจากท่อก๊าซHDPE ประมาณ 2.5 เมตร	10:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:15	สุเมธ
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าทำPM SCADA OTS-BV10	11:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 การทำงานไม่มีผลกระทบ		
		กับNGD	12:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด ร.TDC เส้น BV#10		
		มีการทำงาน ไม่มีผลกระทบกับNGD	12:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแยก ปกติ	12:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:58	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณนพดล Safety แจ้งเข้าตรวจสอบSafety OTS-WES	14:25	สุเมธ
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM SCADA OTS-BV10	15:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก ทำงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคารtemporary ในพื้นที่os.nvk(วันนีหยุด)		
		Permit.67.nvk.ex.1095		
		บางปะอิน โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อมอรรถไผ่ความเร็วสูงไม่มีผลกระทบ		
		จุดขึ้นในพื้นที่ในนิคมปกติ	15:11	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD วันนี้ Reamer พร้อมดึงท่อHDPE ร้อยสายไฟฟ้าแรง		
		กลาง 6 เส้นหน้า หมู่บ้าน กิตตินคร 2 เทศบาลบางปู 91/2 ตาม Permit 67-BPM-EX-0738	21:19	ปฏิณห์
20-Feb-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ร้อยสายไฟฟ้า ผ่านท่อก๊าซแล้ว, เข้าปะเยียบร้อย	2:30	ปฏิณห์
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าทำงาน PM SCADA PRS#1 ,PRS#2	9:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:04	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดวาง Box Culvert 1.45*1.54 m เพื่อทำทางเข้าออก		
		โรงงาน Sinfonia Soi 1C ห่างจากท่อก๊าซHDPE ประมาณ 2.5 เมตร		
		Permit No.67-BPO-EX-0739	10:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:41	สุเมธ
	Permit	*คุณพลสวัสดิ์ แจ้งพารม,เข้าติดตั้งท่อ vent ที่ บริษัทContinental		
		Permit no.67-BPL-CD-0799	10:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู มีงาน รอย1C นอกนินปกติ	11:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	12:02	สุเมธ
	Survey	*คุณสมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด ร.TDC เส้น BV#10		
		มีการทำงาน ไม่มีผลกระทบกับNGD	12:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary ในพื้นที่os.nvk(วันนีหยุด)		
		Permit.67.nvk.ex.1095		
		บางปะอิน โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อมอรรถไผ่ความเร็วสูงไม่มีผลกระทบ		
		จุดขึ้นในพื้นที่ในนิคมปกติ	12:46	สุเมธ
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM SCADA PRS#2	13:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:59	สุเมธ
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM SCADA PRS#1	15:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแยก ปกติ		
		สำรวจหาท่อเคียนงาน กพก.	17:14	สุเมธ
21-Feb-24	อื่นๆ	*ระบบ SCADA คำนวณค่า ไม่สามารถขยับเปลี่ยนไปจุดที่อื่นได้ เป็นทุกเครื่อง แจ้ง		
		พรม.ITS ทำการตรวจสอบ Monitor ดูเมื่อสักครู่ น่าจะมีการอัพเดท Windows (ตอน	1:44	ปฏิณห์
	อื่นๆ	*พรม.ITS ทำการตรวจสอบ Monitor ดูเมื่อสักครู่ น่าจะมีการอัพเดท Windows (ตอน		
		นี้ตั้งไว้ Auto ทุกเครื่อง) แต่ไม่ทราบจำนวนเครื่อง เลยทำให้ Traffic Network น่าจะ		
		หนาแน่นเกินจนทำให้ SCADA Network หน่วงไปด้วย กำลังหา Software ในการ คัด		
		จับปริมาณข้อมูล Packet เพื่อส่งไปที่สมบัตินอยู่	2:10	ปฏิณห์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:14	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:24	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนพุดหัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	9:27	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานซ่อมประปาถนนแพรงษา ม.arest Permit No.67-BPO-EX-0794	9:51	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:17	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:19	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:22	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:32	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯ บางปู งานต่อเนื่องงานชุดวาง Box Culvert Permit No.EX-0739 รอย 1C ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ นอกนินปกติ	10:32	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งงานติดตั้งท่อ Vent ที่ Art Serena LKB Permit.67-LKB-CD-0800	11:02	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:10	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาอรรถพัฒน์งาน กปน.บริเวณ ถนน รอย		
		ส.อุดมทรัพย์ MTH เลขที่ PERMIT NO.67-MTH-EX-0809	11:12	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:39	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานชุดซ่อมท่อน้ำ		
		ประปาตาม PERMIT NO.67-MTH-EX-0809 นอกจากนี้ปกติ	11:46	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานงานล้างทำความสะอาดบ่ออวด ตรวจสอบ เชื่อมแซม coating valve bv.sv 07 Ngv บางจาก เพื่อคืนสภาพหลังการติดตั้งไปแล้ว		
		permit-nvk-cf-1018	11:54	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	12:09	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 การทำงานไม่มีผลกระทบ		
		กับNGD	12:31	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary ในพื้นที่os.nvk(วันนีหยุด)		
		Permit.67.nvk.ex.1095		
		บางปะอิน โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อมอรรถไผ่ความเร็วสูงไม่มีผลกระทบ		
		จุดขึ้นในพื้นที่ในนิคมปกติ	12:44	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด ร.TDC เส้น BV#10		
		มีการทำงาน ไม่มีผลกระทบกับNGD	13:07	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งพบท่อน้ำประปา PVC ขนาด 300 mm.ตรวจสอบตัวท่อน้ำประปา		
		แล้วไม่พบจุดรั่ว แต่เกิดจากท่อระบายน้ำไหลซึมออกซึ่งด้านข้างซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำ		
		หน้างานแยกงานชุดทำการกบดินหลุม งานไม่มีผลกระทบPERMIT NO.0809	13:39	ลิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจจะ ปกติ	15:49	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งงานติดตั้งท่อ Vent ที่ Art Serena LKB Permit.67-LKB-CD-0800		
		เสร็จเรียบร้อยแล้ว	17:09	สิทธิกร
22-Feb-24	Alarm SCADA	*OTS-ROJ1,2 Leased Line Fail แจ้งทาง UIH ตรวจสอบ	1:02	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*OTS-ROJ1,2 Leased Line Normal ทาง UIH แจ้งทางทรูทำการ Interrup		
		ปรับปรุงเครือข่าย	1:19	ภูรินทร์
	Permit	*คุณภาณุรักษ์ แจ้งเตรียมเริ่มงาน กฟภ.อย.ต่อเนื่องจุดทำฐานเสาไฟฟ้า115kv P1 และ p5 Permit.67.ROJ.EX.1096	8:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ เจริม ประสานงานชี้แนวปักเสาไฟฟ้าแสงสว่างทาง TBHS.	10:05	สิทธิกร
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าทำงาน PM SCADA OTS-RST	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกะ BHS ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:34	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งเข้า Honda ดูแนวท่อกับลูกค้า สร้างโรงจอดรถเพิ่มในแนวแนว		
		ตอกเสาเข็ม 4 เมตร ห่างจากแนวท่อ 2.5 เมตร	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:35	สิทธิกร
	PM	*คุณ อภิเชษฐ์ เข้าวัดค่า CP OTS-WES	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 การทำงานไม่มีผลกระทบ		
		กับNGD	11:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกะ คลองขุด ข.TDC เส้น BV#10 มีการทำงาน ไม่มีผลกระทบกับNGD มีงานวางท่อปลายเข้าเข็ม สุขาฯ ไม่มีผลกระทบ	12:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจจะ งานชุดทำฐานเสาไฟฟ้า		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		115kv P.1,P.1/1โครงการทูลุสปรีน Permit.67.roj.EX.1096 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	12:48	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณศิริโชค แจ้งเข้า Recharge battery ดำรง OTS-NVK	13:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	สิทธิกร
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM SCADA OTS-RST	15:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary ในพื้นที่os.nvk(วันี่หยุด)		
		Permit.67.nvk.ex.1095		
		บางปะอิน โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อมอรรถไผ่ความเร็วสูงไม่มีผลกระทบ		
		จุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	15:44	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-NVK Alarm Odorant pump stop แจ้งคุณพิทักษ์ลั่นทราบ	17:21	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณศิริโชค เสร็จงาน Recharge battery ดำรง OTS-NVKOTS และ reset		
		Odorant pump กลับเป็นปกติ	18:05	สิทธิกร
23-Feb-24	Permit	*ภาณุรักษ์แจ้งเริ่มงาน กฟภ.อย.ต่อเนื่องจุดทำฐานเสาไฟฟ้า115kv P2 และ p5		
		Permit.67.roj.EX.1096	8:52	องอาจ
	Survey	*เอกพันธ์เข้า PRS # 2	9:24	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	9:35	องอาจ
	Survey	*เฉลิมเข้า OTS BPO ปกติ ไม่มีการทำงาน	10:05	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อนิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	*	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:20	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อแพรงกะ TDC OTS BPO ปกติ ไม่มีการทำงาน	10:33	องอาจ
	Survey	*เฉลิมเข้า PRS # 1 ปกติ	10:37	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	10:45	องอาจ
	Permit	*จรัลแจ้งงานติดตั้งท่อ vent ที่ Thai Meiji. Permit.67.lkb.cd.0801	10:48	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	11:12	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	*	องอาจ
	Permit	*นพดลแจ้งงานชุดยอมท่อนำประปาของทีมงาน กปน.บริเวณ ถ.ชอย ส.อุดมทรัพย์		
		MTH ด้านหน้า บ.A&S Thai Works เลขที่ PERMIT NO.0809	11:20	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	11:24	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานบางปูงานวาง Box Culvert ทำทางเข้าออก Sinfonia Soi 1C		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯแล้วเสร็จรับเพลิงงานกลับและทดสอบกริดเท่านั้น	11:35	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	11:49	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1	12:01	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*อัศวินแจ้งวันที่ 25/2 จะมีงานเจาะ hot-tapping, plug line, cold cut + tie-in		
		งานตัดแยก บางจาก บางขุนทอง ปตท.คาดว่าจะเริ่มดำเนินการประมาณเที่ยงคืน		
		รบกวน monitor inlet Pressure ของ OTS BKD อย่างใกล้ชิด		
		และแจ้งผลในกลุ่ม line ด้วยะครับ	14:08	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	14:10	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรงโรงแยกงานชุดทำฐานจากเสาไฟฟ้า115kv P.2 ,P3 ,P5		
	Survey	โครงการทูลุสปรีน Permit.67.roj.EX.1096	15:20	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary ในพื้นที่os.nvk		
		Permit.67.nvk.ex.1095		
		บางปะอิน โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อมอรรถไผ่ความเร็วสูงไม่มีผลกระทบ		
		จุดอื่นในพื้นที่ในนิคม ปกติ		
		หาท่อเตรียมพื้นที่โครงการ กปน.ชุดวางท่อประปา800mm ต่อโครงการเก่า	17:23	องอาจ
24-Feb-24	อื่นๆ	*คำความร้อนมาถึง 23:40 ได้แจ้งทาง PTT OC แล้ว	0:35	สิทธิกร
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	9:29	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 1 ปกติ	9:55	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	10:10	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูซอย 6-14 ปกติ	10:17	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อบางกะดีงานชุดยอมท่อประปาบริเวณหลังอนุสรณ์สถาน		
		สถานีติดต่อกับในนิคม ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อจุดอื่นในนิคม/ปกติ	10:21	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BV#10 ปกติ	10:28	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	10:37	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อบางพลี เส้น OTS-BPL - MTH ปกติ	10:53	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	11:05	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อแพรงกะ TDC OTS BPO ปกติ ไม่มีการทำงาน	11:13	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 2 ปกติ	11:14	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1	11:21	องอาจ
	Survey	*สรเข้า PRS # 3 LKB ปกติ	11:36	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูซอย 1-5 ปกติ	11:47	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อนิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:52	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	12:16	องอาจ
	Survey	*นิติชัยสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เขียนราก งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary ในพื้นที่os.nvk		
		Permit.67.nvk.ex.1095		
		บางปะอิน โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อมอรรถไผ่ความเร็วสูงไม่มีผลกระทบ		
		จุดอื่นในพื้นที่ในนิคม ปกติ		
		หาท่อเตรียมพื้นที่โครงการ กปน.ชุดวางท่อประปา800mm ต่อโครงการเก่า	12:42	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	13:59	องอาจ
	Survey	*นิติชัยสำรวจแนวท่อโรงโรงแยกงานชุดทำฐานจากเสาไฟฟ้า115kv โครงการทูลุสปรีน		
		Permit.67.roj.EX.1096	14:43	องอาจ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้า ขอยดเนินขัย Permit.67-BPM-EX-0738 (ต่ออายุ 24-29/02/67)	21:55	สิทธิกร
25-Feb-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเริ่มงาน HDD Permit.67-BPM-EX-0738	0:11	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งถึง Pipe Wall แล้วงาน HDD Permit.67-BPM-EX-0738	1:34	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งความลึก HDDที่วัดได้ 5.8 m ได้ท่อท่อก๊าซที่ระดับ 3.5 m		
		ห่างกันที่ 2.3 m Permit.67-BPM-EX-0738	2:17	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งผ่านท่อก๊าซและ sheet Pile ไปแล้ว กำลังจะเข้าบ่อ	2:59	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าบ่อเรียบร้อยแล้ว Permit.67-BPM-EX-0738	3:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกะ BHS ปกติ	9:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	9:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 6-14,เขตส่งออก ปกติ	9:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 การทำงานไม่มีผลกระทบ		
		กับNGD	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานวางท่อปลาย งานต่อ		
		เนื่องจากไม่มีผลกระทบกับแนวท่อครับ นอกนั้นปกติ เส้น OTS-BPL Swan ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ M-Thai บริเวณ ถนนชอย		
		ส.อุดมทรัพย์ การประปาฝั่งงานกับงานซ่อมแซมผิวถนน ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ		
		นอกนั้นปกติ	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกะ คลองขุด ข.TDC		
		เส้น BV#10 มีการทำงาน ไม่มีผลกระทบกับNGD	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:11	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ดำรงงานทั่วทั้งบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู	11:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู SOI 1-5 ปกติ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	12:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary ในพื้นที่os.nvk(วันนีหยุด)		
		Permit.67.nvk.ex.1095		
		บางปะอิน โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อมอร์ถึงไ้ความเร็วสูงไม่มีผลกระทบ		
		จุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	12:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะจะ งานชุดทำฐานเสาไฟฟ้า		
		15kv โครงการวุสบริน Permit.67.roj.EX.1096 (วันนีหยุด)จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	16:51	สิทธิกร
26-Feb-24	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	9:25	องอาจ
	Survey	*เฉลิมเข้า PRS # 1 ปกติ	10:02	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางพลี มีงานทดสอบกร๊ต รอย4/งานต่อเนื่องจากเมื่อวาน		
		ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อครับ นอกนั้นปกติ	10:20	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:26	องอาจ
	Survey	*เฉลิมเข้า PRS # 2 ปกติ	10:38	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- SWAN , MTH ปกติ	10:40	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	10:45	องอาจ
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary ในพื้นที่os.nvk(วันนีหยุด)		
		Permit.67.nvk.ex.1095		
		บางปะอิน โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อมอร์ถึงไ้ความเร็วสูงไม่มีผลกระทบ		
		จุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	10:46	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1	10:58	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราษ ปกติ	11:12	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	11:24	องอาจ
	Survey	*พลวัตรเข้า PRS # 3 ปกติ	11:45	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BV#10 ปกติ	11:47	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะปิ ปกติ	11:55	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	*	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อแพทกาฯ คลองขุด ช.ทDC Steel ปกติ	12:26	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	13:55	องอาจ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะจะ งานชุดทำฐานเสาไฟฟ้า		
		15kv โครงการวุสบริน Permit.67.roj.EX.1096 (วันนีหยุด)จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:25	สิทธิกร
27-Feb-24	PM	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งวันมีมีงาน PM PRS#5 ROJ	9:36	ภูรินทร์
	Permit	*คุณภาณุรักษ์แจ้งเริ่มงาน กฟ.อ.ย.ต่อเนื่องชุดทำฐานเสาไฟฟ้า115kv P4 และ p1/2		
		Permit.67.roj.EX.1096	9:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราษ WES ปกติ	10:43	ภูรินทร์
	Permit	*คุณเฉลิม แจ้งงานตอกเข็มทำทางเข้าโรงงานTJC - BPN. ห่างจากท่อก๊าซประมาณ		
		2.30ม. Permit 67-BPN-EX-0795	10:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกาฯ BHS ปกติ	11:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู ปกติ	11:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 การทำงานไม่มีผลกระทบ		
		กับNGD	12:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกาฯ คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10		
		มีการทำงาน ไม่มีผลกระทบกับNGD	12:58	ภูรินทร์
	Permit	*คุณภาณุรักษ์แจ้งเริ่มงาน กฟ.อ.ย. เริ่มชุดตอ P1/2	13:00	ภูรินทร์
	PM	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้า PRS#1 PM Transformer Rectifier	14:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะจะ งานชุดทำฐานเสาไฟฟ้า		
		115kv P.1,P1/1โครงการวุสบริน Permit.67.roj.EX.1096 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:04	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งทีมwater jet เจาะเหมพื้นที่ใต้ฐานP1/2	14:21	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	PM	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออก PRS#1 PM Transformer Rectifier	14:44	ภูรินทร์
	PM	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งเสร็จงาน PM PRS#5 ROJ	14:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary ในพื้นที่os.nvk(วันนีหยุด)		
		Permit.67.nvk.ex.1095		
		บางปะอิน โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อมอร์ถึงไ้ความเร็วสูงไม่มีผลกระทบ		
		จุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	17:11	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ โชติวัฒน์พรได้รับแจ้งจาก ผจก.NGV Super นวนคร แจ้ง PSV ทำงานที่สถานี		
		Gas แจ้งคุณ ศิวกร เหว Standby กำลังเข้าพื้นที่ตรวจสอบ	20:21	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ศิวกร เดินทางถึง NGV Super นวนคร แล้วกำลังตรวจสอบระบบอยู่	20:43	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งผลการตรวจสอบ PSV ที่ปั้ม NGV Super นวนคร, PCV ทำงาน		
		ปกติ ที่ 10 Bar โดยการ Test ด้วยแรงดัน, PCV Setpoint 8.2 ค่า Lockup ปกติ		
		0.3 Bar, สรุปไม่พบปัญหาที่สถานีก๊าซ จากการสอบถามทาง ผจก.ปั้ม งานเกิดจาก		
		Compressor ขณะเริ่ม Start ระบบ	22:17	สุเมธ
28-Feb-24	PM	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งวันมีมีงาน PM OTS#1 ROJ	9:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ งานตอกเข็มหน้า		
		บ.TJC. ไม่มีการทำงาน	9:56	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณโชติวัฒน์พรแจ้งเข้าOTS-BKD พายสมech ประเมินงานซ่อมสี่	10:00	ภูรินทร์
	PM	*คุณสุริยยะ แจ้งเข้า PM CCTV OTS-RST	10:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกาฯ BHS ปกติ	10:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:36	ภูรินทร์
	PM	*คุณสุริยยะ แจ้งเสร็จงาน PM CCTV OTS-RST	11:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary ในพื้นที่os.nvk(วันนีหยุด)		
		Permit.67.nvk.ex.1095		
		บางปะอิน โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อมอร์ถึงไ้ความเร็วสูงไม่มีผลกระทบ		
		จุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	11:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:41	ภูรินทร์


OP-FO-038-02




รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วิรัชย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราษ WES ปกติ	11:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 มีการทำงานตอกBasing		
		ชั้นแรกขอปP1.แต่ไม่มีผลกระทบกับNGD	11:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู ปกติ	12:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกาฯ คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10		
		มีการทำงาน ไม่มีผลกระทบกับNGD	12:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะจะ ปกติ	14:07	ภูรินทร์
	PM	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งเสร็จงาน PM OTS#1 ROJ	15:08	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*0926286665 ติดต่อเพื่อวางบิล พนักงานGRCC สอบถามรายละเอียด		
		ผู้ติดต่อบล็อกเบร้งางสายไป	15:20	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*Room Door Switch OTS-NVK น่าจะเสีย, จนท.คุณ ภาณุรักษ์ เข้าพื้นที่เปิด-ปิด		
		ประตู RTU ไม่มีสัญญาณมาที่ SCADA	19:00	สุเมธ
29-Feb-24	PM	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งวันมีมีงาน PM OTS#2 ROJ	8:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกาฯ BHS ปกติ	10:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ มีงานตาม		
		permit-bkd-ex-1031	10:48	ภูรินทร์
	Permit	งานชุดติดตั้งเสาไฟฟ้า 22kv ขนนวนแนวท่อก๊าซ Hdpe 160mm.mpl ถนน s3		
		permit-67-BKD-EX-1031	10:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 มีการทำงานกบทรายและ		
		ตอกBasing ของบP1.แต่ไม่มีผลกระทบกับNGD	11:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู ปกติ	11:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราษ WES ปกติ	11:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกาฯ คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10		

OP-FO-038-02


[illegible]

OP-FO-038-02




ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:42	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:44	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พรวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู มีงานชุดคลองสองระบาย น้ำ ชอย 12B ไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:45	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พรวิตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 มีงานต่อเนื่องจากเมื่อวาน งานกลบทรายและถอดBasing ของบ่อP1.แต่ไม่มีผลกระทบกับINGD Survey OTS BPO คลองซุด แพททาบ ชอย.TDC Steel ปกติ	12:44	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น 353ิต ปกติ	13:55	สิทธิกร
	Survey	"คุณ อีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ	14:19	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ สมชาย แจ้งพุ่มนี้ถอดเปลี่ยน Turbine+Filter ที่ SEAPAC BPO	16:29	สิทธิกร
3-Mar-24	Survey	"คุณ นพตล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	9:59	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พรวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:59	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พรวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนหัตถ์วิ ต ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:02	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พรวิตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:08	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:18	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:18	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พรวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททาบ BHS ปกติ	10:35	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พรวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:53	สิทธิกร
	Survey	"คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:11	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพตล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:18	สิทธิกร
	Survey	"คุณ อีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงจาก บางปะอิน ปกติ	11:35	สิทธิกร
Permit		"คุณ พรวิตร แจ้งมีงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาอยู่บนทางเดินเท้า เส้นคลองซุดห่างจาก ท่อก๊าซประมาณ3เมตร ใช้แรงงานคนขุดอย่างเดียวไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ Permit.67-BPO-EX-0852	11:37	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:51	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พรวิตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	12:12	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พรวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	12:13	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:13	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พรวิตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 มีงานต่อเนื่องจากเมื่อวาน งานกลบทรายและถอดBasing ของบ่อP1.แต่ไม่มีผลกระทบกับINGD	12:35	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พรวิตร Survey OTS BPO คลองซุด มีงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาที่แจ้งไปข้างต้น		

OP-FO-038-02



ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-Mar-24	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าด้วยอาคารใช้ก๊าซสถานที่โชนเหนือ	8:52	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าด้วยอาคารใช้ก๊าซสถานที่โชนใต้	9:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เอลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมอุตสาหกรรมวัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ แพรกษา BHS ปกติ	10:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พทวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี ปกติ	10:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะติ ปกติ	10:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เอลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน ปกติ	10:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	11:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปู ปกติ	11:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พทวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL - Swan และ M-Thai ปกติ	11:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมขนอมคร ปกติ	11:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เอลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 มีการทำงานกลบทรายและถอดBasing ของบ่อP1 แต่ไม่มีรถระบบกับUNGD	12:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ โงะนะ ปกติ	12:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น วังสิต ปกติ	13:53	ภูรินทร์
2-Mar-24	อื่นๆ	*คุณ ชีวศักดิ์ แจ้ง ขอเข้าปรับแรงดัน Outlet OTS-NVK (14.67)	9:47	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ชีวศักดิ์ แจ้งปรับแรงดัน Outlet OTS-NVK เสริมแล้ว(15.00)	10:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พทวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พทวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมขนอมครุดัว ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะติ ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมอุตสาหกรรมวัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พทวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พทวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ แพรกษา BHS ปกติ	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พทวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ชีวศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน ปกติ	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พทวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:39	สิทธิกร

OP-FO-038-02



ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ส่วนเส้น แพรกษา ซอย.TDC Steel ปกติ	12:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วงสิต ปกติ	14:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ชีวศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:27	สิทธิกร
4-Mar-24	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเตรียมงานชุดทรายกรวยกระสอบออกจากบ่อP2 Permit No.67-BPO-EX-0796	10:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนहरुตวัด ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกระปิ ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกระปิ ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น TDC Steel แพรกษา ปกติ	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO มีงานตามที่แจ้ง OTS BPO คลองซุด แพรกษา ปกติ	12:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน ปกติ	12:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วงสิต ปกติ	13:54	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตรวจสอบ Flowcom Run A ที่ OTS-ROJ#1	14:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	15:06	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งซ่อมญาติเข้าพื้นที่ Otsnkv เพื่อปรับแรงดัน Outlet	15:14	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งจากการตรวจสอบ Flowcom เสียต้น มร.เข้าแก้ไขเชิงเชิงอีกครั้ง Flowcom Run A ที่ OTS-ROJ#1	16:26	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้ง ระบบ CMMS ระบบแบบไฟล์ธง รอแก้ไข	17:29	สิทธิกร
5-Mar-24	อื่นๆ	*คุณ โยธินันท์ แจ้งเข้า otsnkv มีงานประชุม progress bypass ร่วมกับ plt	8:57	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จักร์ แจ้งเข้า OTS LKB เช็คระบบ Odorant	9:05	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:13	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานขุดหาท่อประปา300มม.หน้าม.ทรัพย์สินคง ถ.คลองขุด		
	Permit.67-BPO-EX-0797		10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 ช่วงเขายังไม่มีการทำงานที่มี		
		ผลตรวจพบ	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชื่อมจาก บางปะอิน ปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานหน้างาน ถนน M2 ซี่แนวท่อก๊าซและกำหนดจุดทำ		
		งาน แจ้งให้หระชาและที่พัฒนา พระรามสองการโยธา รับทราบที่หน้างาน	13:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	13:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา ข.ทDC เส้น BV#10		
		OTS BPOมีการทำงานแต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ NGD		
		คลองขุด งานตาม Permit.67-BPO-EX-0797	13:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:09	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานยกอุ้งทรงหยอกจากบ่อP2 และเตรียมแผนงานซ่อมDeflec		
		Permit No.67-BPO-EX-0796	14:23	สิทธิกร
	PM	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าวัดตู้ Transformer ที่ OTS-WES	14:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ	14:25	สิทธิกร
6-Mar-24	Survey	*เฉลิมล่างแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	9:27	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	10:07	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	10:10	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู ถ.พัฒนา 1 ที่ทรุดตัว	10:19	องอาจ

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS#2	10:26	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:27	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	10:45	องอาจ
	Permit	*ภาณุรักษ์แจ้งงานเส้นเชื่อมจากตด Sheet Pile ถ.เลียบคลองเชื่อมจากปากชลอยน้ำหอม		
		(ถ.50042)เพื่อดำเนินการต่อท่อประปาโครงการเดิมต่อเนื่องขนานแนวท่อ ก๊าซ 12"		
		Permit 67-nvk-ex-1097	10:54	องอาจ
	Permit	*พลวัฒน์แจ้งงานติดตั้ง Vent ที่ Nestle Permit No.67-BPO-CD-0804	11:05	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 1	11:35	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL - Swan ปกติ	11:51	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	12:02	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	12:05	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL - นิคมฯ อุดฯ MTH ปกติ	12:13	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางจาก บางปะอิน ปกติ	12:49	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อแพรงกษา ข.ทDC เส้น BV#10 ปกติ	12:50	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	14:02	องอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานกดเข็มรั้วสถานีที่ก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารกรมศุลกากร		
		บริเวณสะพานคลองยายทุย Permit No.EX-0740	16:02	องอาจ
7-Mar-24	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:40	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งส่ง Turbine สอบเทียบ 18 ตัว	9:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	9:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต Steel แพรงกษา คลองขุด		
		OTS BPO ปกติ BV#10 ช่วงเขายังไม่มีการทำงาน	11:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชื่อมจาก งานsheetpile เตรียมพื้นที่และจุดส่งทางท่อประปาเดิมโครงการ กป.ขุด		
		วางท่อประปา800mm ต่อโครงการนำคู่ขนานแนวท่อก๊าซ12"(วันนีหยุด)		
		Permit.67.nvk.ex.1097	11:44	สิทธิกร

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	12:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	12:11	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานขุดหาท่อประปา300มม.ต่อท่อประปาเข้าบ้านหน้าม.ทรัพย์สินคง		
		คง ถ.คลองขุด Permit No.67-BPO-EX-0797	13:05	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งงาน Cal.Pressure Temp ที่ OTS-LKB	13:25	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*PRS#1 AC FAIL คุณ พลวัฒน์เข้าตรวจสอบ	13:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:10	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*PRS#1 AC FAIL คุณ พลวัฒน์เข้าตรวจสอบพบว่ามิเตอร์กำลังมีรอยร้าวสายไฟขาด		
		บริเวณเขตส่งออก นิคมฯบางปูเบื้องต้นมีการไฟฟ้ากำลังได้เปิดไฟ	14:14	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*PRS#1 AC Normal	14:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ซี่แนวร่วม กนธ.โงะนะและ		
		กฟภ.อุทัย กำหนดจุดขุดติดตั้งเสาไฟฟ้าขนาด22kv คู่ขนานแนวท่อก๊าซในพื้นที่		
		47ต้นถนนG4และM1 (route25-26)Permit.67.roj.ex.1098	15:45	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเตรียมงานชุดซ่อมcoating ท่อ16" NGD ตาม Permit.67-BPO-		
		EX-0799	15:54	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน Cal.Pressure Temp ที่ OTS-LKB	16:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานซ่อมท่อน้ำประปา Soi 12B ซ้างโรงงาน Thai		
		Prakerizing ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	16:49	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งทำการ Reamer ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ซ.เด่นชัยคอนโด		
		ถนนสุขุมวิท บางปูใหม่ งานตาม Permit 67-bpm-ex-0741	22:09	สุนธ
8-Mar-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-bpm-ex-0741 ได้ผ่านแนวท่อก๊าซขาไปแล้ว,		
		ตอนนี้งัดกลางคลองแล้ว	3:01	สุนธ
	อื่นๆ	*คุณโชติณันท์ แจ้งเข้าหื้อsordorant otrsr ตรวจสอบสัญญาณ low alarm	8:49	ปฏิณห์
	อื่นๆ	*คุณสุริยะ แจ้งเข้า OTS-NVK สำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ Charger	9:07	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:34	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:41	ปฏิณห์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมcoating ท่อ16" NGD BV#10 67-BPO-EX-0800	9:47	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ พลวัฒน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ข.ทDC Steel แพรงกษา คลองขุด		
		OTS BPO ปกติ BV#10 มีงานชุดซ่อมcoating ท่อ16" ที่เฉลิมอยู่หน้างาน	9:54	ปฏิณห์

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:02	ปฏิณห์
	Alarm SCADA	*คุณโชติณันท์ ทดสอบเปิด220v OTS-RST pic B error แต่Aปกติ สรุปลานตบatt		
		ชำรุด ตอนนี้งัดpicA ทำงาน	10:02	ปฏิณห์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาขนาด300 มม. ปากชลอย แพรงกษา 14/1		
		(นาคต) หน้า 7Eleven Permit No.EX-0742	10:02	ปฏิณห์
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาขนาด400mm.แตกบริเวณถนนH1/8		
		ตรงข้ามโรงงานFordบริเวณใกล้เคียงท่อก๊าซHDPE160mm.ช่วงระหว่างบ่อวางวัด		
		no.144,148 Permit 67-WES-EX-0104	10:04	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	10:07	ปฏิณห์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้า OTS ROJ#1 เปลี่ยน flow comp. RUN A	10:10	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:20	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ พลวัฒน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:33	ปฏิณห์
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งงานต่อเนื่อง กฟภ.อุทัยติดตั้งเสาไฟฟ้าขนาด22kv คู่ขนานแนวท่อ		
		ก๊าซในพื้นที่นิคมโงะนะ 47ต้นถนนG4และM1(route25-26)Permit.67.roj.ex.1098	10:48	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปู ปกติ	10:59	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:59	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:29	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:51	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:51	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ซี่แนวร่วม กนธ.โงะนะและ		
		กฟภ.อุทัย กำหนดจุดขุดติดตั้งเสาไฟฟ้าขนาด22kv คู่ขนานแนวท่อก๊าซในพื้นที่		
		47ต้นถนนG4และM1 (route25-26)Permit.67.roj.ex.1098 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:14	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	13:08	ปฏิณห์
	Permit	*คุณ เฉลิมแจ้งงานชุดหาท่อประปา300มม.ต่อท่อประปาเข้าบ้านหน้าม.ทรัพย์สินคง		
		ถ.คลองขุด Permit No.67-BPO-EX-0797	13:26	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชื่อมจาก งานsheetpile เตรียมพื้นที่และจุดส่งทางท่อประปาเดิมโครงการ กป.ขุด		
		วางท่อประปา800mm ต่อโครงการนำคู่ขนานแนวท่อก๊าซ12"(วันนีหยุด)		
		Permit.67.nvk.ex.1097	13:29	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	ปฏิณห์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน OTS ROJ#1 เปลี่ยน flow comp. RUN A	15:00	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	16:06	ปฏิณห์

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
9-Mar-24	Permit	*คุณ กาญจักษ์ แจ้งงานต่อเนื่อง กฟภ.อุทัยดิตถ์ส่งเสาไฟขนาด22kv. คู่ขนานแนวท่อ		
		ก๊าซในพื้นที่ในนิคมโรจนะ 47ต้นถนนG4และM1(route25-26)Permit.67.roj.ex.1098	8:23	ฎิณห์
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	8:48	ฎิณห์
อื่นๆ		*คุณโชติณันท์พัว synmech เข้าขนอุปกรณ์ots nvk bypass ไป sandblas	9:27	ฎิณห์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปู ช. 14-10 , บางปูเหนือ ปกติ	9:30	ฎิณห์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททาช BHS ปกติ	9:43	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:02	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:04	ฎิณห์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเตรียมงานเดิน DCVG Confirmed ที่BV#10 No.67-BPO-EX-0853	10:15	ฎิณห์
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:26	ฎิณห์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปู ช. 1-9 ปกติ	10:46	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV#10 ต่อสายเดิน DCVG.	11:01	ฎิณห์
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ซีเนวัฒน์ กนธ.โรจนะและ กฟภ.อุทัย กำหนดจุดขุดติดตั้งเสาไฟขนาด22kv. คู่ขนานแนวท่อก๊าซในพื้นที่ 47ต้นถนนG4และM1 (route25-26)Permit.67.roj.ex.1098 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:13	ฎิณห์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:24	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:34	ฎิณห์
	PM	*คุณกฤษฎา แจ้งเข้าทำ PM OTS-WES	11:37	ฎิณห์
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV#10	12:07	ฎิณห์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพททาช คลองขุด ปกติ	12:20	ฎิณห์
	PM	*คุณกฤษฎา แจ้งเสร็จการเข้าทำ PM OTS-WES	13:26	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	13:43	ฎิณห์
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก งานsheetpile เตรียมพื้นที่และขุดสังหาท่อประปาเดิมโครงการ กปภ.จุดวางท่อประปา800mm ต่อโครงการเก่าคู่ขนานแนวท่อก๊าซ12"(วันนี้หยุด)		
		Permit.67.nvk.ex.1097	14:59	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น วังสิต ปกติ	15:05	ฎิณห์
	Survey	*คุณ วิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	15:08	ฎิณห์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง เข้าชอย เส้นชัยคอนโด ถนนสุขุมวิท บางปูใหม่ งานตาม Permit 67-bpm-ex-0741	22:17	ฎิณห์
10-Mar-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเสร็จงานตาม Permit 67-bpm-ex-0741	2:48	ฎิณห์
	Survey	*สุพรรณเข้า PRS 1	9:40	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	10:04	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อบางปูชอย 10-14 และบางปูเหนือ ปกติ	10:20	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:33	องอาจ
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก งานsheetpile เตรียมพื้นที่และขุดสังหาท่อประปาเดิมโครงการ กปภ.จุดวางท่อประปา800mm ต่อโครงการเก่าคู่ขนานแนวท่อก๊าซ12"(วันนี้หยุด)		
		Permit.67.nvk.ex.1097	11:02	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อวังสิต ปกติ	11:04	องอาจ
	Survey	*สุพรรณเข้า PRS 2	11:14	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- SWAN ปกติ	11:19	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อบางปูชอย 1-9 ปกติ	11:22	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- MTH ปกติ	11:43	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	11:59	องอาจ
	PM	*วิทย์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	*	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อ OTS BPO ปกติ	12:18	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อบางกะปิ ปกติ	12:29	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อบางกะปิ ปกติ	13:29	องอาจ
	Alarm SCADA	*ID : 552552 BPI Down	12:35	องอาจ
	Permit	*คุณ กาญจักษ์ แจ้งงานต่อเนื่อง กฟภ.อุทัยดิตถ์ส่งเสาไฟขนาด22kv. คู่ขนานแนวท่อ		
		ก๊าซในพื้นที่ในนิคมโรจนะ 47ต้นถนนG4และM1(route25-26)Permit.67.roj.ex.1098	13:38	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	14:11	องอาจ
	Alarm SCADA	*ID : 552552 BPI Down UIH ถึงหน่วยงานเทส Fiber เพื่อหาสาเหตุ	15:00	องอาจ
	Alarm SCADA	*UIH Update: 552553 สถานีก๊าซ OTS บางพลี 552553 : สาย fiber 2C สาเหตุ หักในหัวต่อ ห่าง จาก site บางพลี ระยะ 2.6 กม.	16:30	องอาจ
	Alarm SCADA	*ID : 552552 BPI ใช้งานได้ตามปกติ	18:00	องอาจ
11-Mar-24	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประชุม Kick off โครงการตรวจสอบท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู		
			9:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย สำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนพหลโยธิน ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททาช BHS ปกติ	10:34	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	11:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ มีงานแก้ไขเสาไฟฟ้า ถนน 2B2 ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ ที่เหลือปกติ Permit.67-BPN-EX-0854	11:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานตรวจสอบหาแนวท่อ		
		ก๊าซ Steel Main&service เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมงานติดตั้งระบบ NGV ปตท. กาวดี		
		ยังไม่มีผลกระทบ บริเวณอื่นปกติ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททาช คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 OTS BPO วันนี้มีงานกลบทรายในบ่อ sheet pile P-2 ไม่มีผลกระทบ	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:58	สิทธิกร
อื่นๆ		*แจ้งข่าวสารเกิดเหตุในพื้นที่ : 11/03/24 เวลาประมาณ 12:41 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ บริเวณ บ่อขยะแพททาชใหม่ ต.แพททาช จ.สมุทรปราการ ตรวจสอบแล้วพบว่า มีระยะห่างจากแนวท่อก๊าซของ NGD ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ไม่มีผลกระทบต่อระบบจำหน่ายของบิษัท	12:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก งานก่อสร้างอาคาร temporary ในพื้นที่ost.nvk.วันนี้ติดตั้งเสาหลักฟ้า		
		Permit.67.nvk.ex.1099	13:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	13:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ (วันนี้หยุด) กฟภ.อุทัยดิตถ์		
		ติดตั้งเสาไฟขนาด22kv. คู่ขนานแนวท่อก๊าซในพื้นที่ในนิคมโรจนะ 47ต้น ถนนG4 และ M1 (route25-26) Permit.67.roj.ex.1098 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	13:54	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานกลบบดอัดทราย บ่อ Sheet Pile P2 บริเวณด้านหน้าสถานี BV#10 บ่อ Sheet Pile P2 ตาม Permit.67-BPO-EX-0855	14:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วังสิต ปกติ	14:50	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานเปลี่ยนป้ายแจ้งเตือนความปลอดภัยMrs และป้ายแจ้งเตือนแนวท่อภายในโรงงาน เนื่องจากป้ายเดิมสีจางทั้ง.Toshiba consumerบางกะปิ	15:02	สิทธิกร
12-Mar-24	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททาช BHS ปกติ	10:08	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนพหลโยธิน ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:30	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ โชติณันท์ แจ้งขอเข้า otsnvk เตรียมอุปกรณ์bypass	10:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:42	สิทธิกร
	PM	*คุณ จรัล แจ้งเข้าเติมกลิ่น Odorant ที่ OTS-LKB	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 ช่วงเช้ายังไม่มีการทำงาน		
		ที่มีผลกระทบกับ NGD	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททาช คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 OTS BPO มีการทำงานตามที่แจ้ง	12:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	12:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียงราก บางปะอิน ปกติ	12:49	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานเปลี่ยนป้ายแจ้งเตือนความปลอดภัย (NG) ปลอดภัยสถานีMrs เนื่องจากป้ายเดิมสีซีดจาง ทั้ง n.precision นิคมบางปะอิน	13:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วังสิต ปกติ	14:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ (วันนี้หยุด) กฟภ.อุทัยดิตถ์		
		ติดตั้งเสาไฟขนาด22kv. คู่ขนานแนวท่อก๊าซในพื้นที่ในนิคมโรจนะ 47ต้นถนนG4และM1 (route25-26)มีแค่ชุดเปลี่ยนลูกถ้วยของ กฟภ. ไม่มีผลกระทบ		
		Permit.67.roj.ex.1098 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:12	สิทธิกร
13-Mar-24	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	9:25	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	9:33	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ prs # 1 ปกติ	10:00	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	10:03	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะปิ ปกติ	10:29	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐสำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	10:42	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู prs # 2 ปกติ ถ.พัฒนา 1 ทดด้วระอยภูมิที่ขอม	10:50	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- SWAN ปกติ	11:32	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางจาก เขียงราก บางปะอิน ปกติ	11:39	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ข.TDC เส้น BV # 10		
		มีการทำงานตามพื้นแจ้ง	11:46	องอาจ
	Survey	*นตลสำรวจแนวท่อบางพลี นิคมฯ MTH ปกติ	11:50	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	11:52	องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งงานหน้า BV # 10 งานถอนแผ่น sheet pile บ่อ P-2 BPO-EX-0856	13:09	องอาจ
	PM	*ศิริโรจน์ แจ้งเข้าทำงาน calibrate Flowcom ที่ OTS-RST	13:37	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรจนะ (วันใหญ่) กฟภ.อุทัยติดตั้งเสาไฟขนาด22kv.		
		คู่ขนานแนวท่อก๊าซในพื้นที่ในนิคมโรจนะ 47ต้นถนนG4และM1 (route25-26)มีแค่ชุดเปลี่ยนลูกถ้วยของ กฟภ. ไม่มีผลกระทบ		
		Permit.67.roj.ex.1098 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	15:04	องอาจ
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งเสร็จงาน Stand By ที่ OTS-BV#10	21:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิมแจ้งวันรับงาน Permit.67- BPO-EX-0856	21:37	สิทธิกร
14-Mar-24	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:26	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิมแจ้งงานหน้า BV # 10 งานถอนแผ่น sheet pile บ่อ P-2 BPO-EX-0857	10:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:25	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งเข้า Stand By ที่ OTS-BV#10 งานถอนแผ่น Sheet pile	10:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	11:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานติดตั้งเสาและสายส่ง 115kvไม่มีผลกระทบ		
		กฟภ.อุทัยติดตั้งเสาไฟขนาด22kv.คู่ขนานแนวท่อก๊าซในพื้นที่ในนิคมโรจนะ 47 ต้นถนนG4และM1 (route25-26) Permit.67.roj.ex.1098(หยุด) จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ	11:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ข.TDC เส้น BV#10		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		OTS BPO มีการทำงานตามที่แจ้ง	12:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียงราก เริ่มงานต่อเนื่อง ติดตั้งbracingในบ่อsheetpile เตรียมพื้นที่และชุดลึง		
		หาท่อประปาเดิมโครงการ กฟภ.ชุดวางท่อประปา800mm ต่อโครงการเก่าคู่ขนาน		
		แนวท่อก๊าซ12"Permit.67.nvk.ex.1097	14:56	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งออกจากพื้นที่ BV#10 แล้ว, งานถอนแผ่น Sheet pile เสร็จแล้ว	18:00	ภูรินทร์
15-Mar-24	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตัดยอดถาวรใช้ก๊าซสถานีเขื่อนเหนือ	8:09	ภูรินทร์
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดถาวรใช้ก๊าซที่ OTS-BV#10	9:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	9:28	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิมแจ้งเตรียมงานชุดซ่อมประปา ขอยุ่งเรือ ง.คลองขุด	9:33	ภูรินทร์
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดถาวรใช้ก๊าซที่ OTS-BPL	9:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:09	ภูรินทร์
	PM	*คุณ จรัส แจ้งเข้าเติมกลิ่น Odorant ที่ OTS-LKB	10:12	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งBV#10ช่วงเข้าลึงทวายปรับพื้นที่ป้ายเดิน DCVG Confirmed อีกรอบ	10:15	ภูรินทร์
		Permit 67-BPO-EX-0858		
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:39	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:45	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้ง งานเดิน Leak survey ตรวจสอบรอยรั่วซึมตามแนวท่อก๊าซ		
		ในพื้นที่ทั้งหมด permit-67-bkd-cd-1132	10:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	11:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ข.TDC เส้น BV#10		
		OTS BPO มีการทำงานตามที่แจ้ง	11:43	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณนิติชัยแจ้งเข้า OTS-ROJ#1 ถ่ายรูปอุปกรณ์	11:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปูใหม่ ปกติ	11:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:57	ภูรินทร์
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดถาวรใช้ก๊าซที่ OTS-LKB	12:07	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียงราก เริ่มงานต่อเนื่อง ติดตั้งbracingในบ่อsheetpile เตรียมพื้นที่และชุดลึง		
		หาท่อประปาเดิมโครงการ กฟภ.ชุดวางท่อประปา800mm ต่อโครงการเก่าคู่ขนาน		
		แนวท่อก๊าซ12"Permit.67.nvk.ex.1097	12:21	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้า OTS-RST เพื่อถ่ายรูป Printer	13:35	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเตรียมเดิน DCVG Confirmed ที่BV#10 67-BPO-EX-0858	14:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานติดตั้งเสาและสายส่ง 115kvไม่มีผลกระทบ		
		กฟภ.อุทัยติดตั้งเสาไฟขนาด22kv.คู่ขนานแนวท่อก๊าซในพื้นที่ในนิคมโรจนะ 47 ต้นถนนG4และM1 (route25-26) Permit.67.roj.ex.1098(หยุด) จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ	15:05	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประชุมงานวางท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง เข้าช้อยข้าง		
		โรงพยาบาลเมืองสมุทรบางปู กับ สัสแสงกรโยธา	15:56	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify ท่อประปาใกล้แนวท่อก๊าซบริเวณที่การ Rama&TTDF (ท่อก๊าซลึก 3.98 ม.รั้วมุลจาก Water Jet) ตาม Permit 67-bpm-ex-0743	22:11	สุเมธ
16-Mar-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-bpm-ex-0743 กลับแล้ว, พุ่งนี้ ลงบ่อคอน		
		กรีต ห่างจากท่อก๊าซฯ 1 เมตร	2:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	8:56	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณนิติชัย แจ้งทำการปิดวาล์วเซอร์วิส BV.SV 12 พร้อม ทำการระบายก๊าซออก		
		ภายในสถานีและทำการตัดยอดถาวรใช้ก๊าซและทำการปิดวาล์วภายในสถานีก๊าซ		
		ที่บ่อบึงNGV-NVN (ลูกค่ายเล็กการใช้ก๊าซ)	9:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	9:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซนิคมฯลาดกระบัง เส้นคลองกรุง OTS-LKB ปกติ	9:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียงราก เริ่มงานต่อเนื่อง ติดตั้งbracingในบ่อsheetpile เตรียมพื้นที่และชุดลึง		
		หาท่อประปาเดิมโครงการ กฟภ.ชุดวางท่อประปา800mm ต่อโครงการเก่าคู่ขนาน		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		แนวท่อก๊าซ12"Permit.67.nvk.ex.1097	11:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	11:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นิติชัย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-ROJ#2	11:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปูเหนือ ปกติ	11:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ข.TDC เส้น BV#10		
		OTS BPO มีการทำงานตามที่แจ้ง	12:01	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*Alarm Low AC OTS NVK และ Leased line down แจ้งคุณวีระศักดิ์รับทราบ	12:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:11	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*AC fail OTS -NVK แจ้งการไฟฟ้าเข้าตรวจสอบ	12:15	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*ไฟฟ้า และLeased line OTS-NVK กลับเป็นปกติ	12:50	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณพลวัตร แจ้งพา หมร. เข้าล้างคราบน้ำมัน OTS-BV#10	13:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณนิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานติดตั้งเสาและสายส่ง 115kvไม่มีผลกระทบ		
		กฟภ.อุทัยติดตั้งเสาไฟขนาด22kv.คู่ขนานแนวท่อก๊าซในพื้นที่ในนิคมโรจนะ 47 ต้นถนนG4และM1 (route25-26) Permit.67.roj.ex.1098(หยุด) จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ	13:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปูใหม่ ปกติ	13:29	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณพลวัตร แจ้งเสร็จงานพา หมร. เข้าล้างคราบน้ำมัน OTS-BV#10	14:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:09	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานกบดคอนกรีต ห่างจากท่อก๊าซฯ ประมาณ 2.5 เมตร		
		เพื่อเป็นบ่อรับ งาน HDD Permit 67-bpm-ex-0743	10:39	ภูรินทร์
17-Mar-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งวันนี้ ขุดบ่อคอนกรีต ความลึก 2.4เมตร เติมน้ำ		
		รพ.เทศบาลนครขอนแก่นและพูนิจจะทำการกบดให้ความลึกได้ระดับที่ 3.8 เมตร		
		จะทำการกบดเริ่ม หกเหลี่ยมยาว 3 เมตร จำนวน 15 ต้น ในบ่อเพื่อเทคอนกรีตที่บ่อ	1:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	9:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10, ไม่มีการทำงานที่มีผล		
		กระทบกับท่อ NGD	9:43	สุเมธ
	PM	*คุณ พลวัตร เข้าทำ PM ที่ PRS#2	9:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:33	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ, ที่ BV#10 มีการทำงานของ ปทพ.แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	10:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งข้อข้อย 8A มีงานปักเสาไฟฟ้า ไม่มีผลกระทบกับก๊าซ	10:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิษฐ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	10:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกา BHS ปกติ	11:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:17	สุเมธ
	PM	*คุณ นลธร เข้าทำ PM ที่ PRS#2 แล้วแจ้ง	11:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ อธิศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ จริฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	12:50	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดต่อท่อประปาเข้าบ้าน ถ.คลองขุด ปากซอยทรัพย์มั่นคง ตาม Permit 67-bpo-ex-0895	13:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ อธิศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน ปกติ	15:16	สุเมธ
	Alarm SCADA	*Link 3G PRS#5 Down แจ้งคุณ นิธิชัย รับทราบ	15:30	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ นิธิชัย เข้าทำการ Reset Router 3G ที่ PRS#5 คอนนี่ปกติแล้ว	18:00	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานกดบ่อให้ความลึกใต้ระดับที่ 3.8 เมตร แล้วจะทำการกดเข็ม ทดเปลี่ยนยาว 3 เมตร จำนวน 15 ต้น บริเวณหน้าพร.เมืองสมุทรบางปู (เทศบาล บางปู 94) ตาม Permit 67-bpm-ex-0743	22:35	สุเมธ
18-Mar-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งกดเข็มเรียบร้อยแล้ว, วันวันแค่นี้ เสร็จแต่ทดสอบกรีตบ่อน้ำ งาน ตาม Permit 67-bpm-ex-0743	0:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:53	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธิติธนพร แจ้งขอเข้า otsnvk เพื่อเตรียมงานปรับระยะ support ท่อ vent outlet ท่อคั่ว	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	10:43	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเริ่มงานเดิน leak gas pipeline พื้นที่บางปะอิน Permit.67.bpi.cd.1133	10:57	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดต่อท่อประปาเข้าบ้าน ถ.คลองขุด ปากซอยทรัพย์มั่นคง		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit No.67-BPO-EX-0859	10:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 ไม่มีการทำงานที่มีผลกระทบ	11:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:24	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธนากร ช่าง TOT(NT) 0646280492 แจ้งแก้ไขสัญญาณโทรศัพท์สำนักงาน		
		เสร็จเรียบร้อยแล้วสายตอนยธกชด ตอนไม่สามารถโทรเข้า-ออก ได้ตามปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนพหลุคว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		บางปะอิน งานเดินleak gas pipeline all routeในพื้นที่ Permit.67.bpi.cd.1133		
		เชียงราก งานต่อเนื่อง ติดตั้งabracingในบ่อsheetpile เตรียมพื้นที่และชุดขุดวางท่อ		
		ประปาเดิมโครงการ กป.ขุดวางท่อประปา800mm ต่อโครงการเก่าสู่ขนานแนวท่อ		
		ก๊าซ12"(หยุด) Permit.67.nvk.ex.1097	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร งานพบสก็ฟพื้นคอนกรีต		
		บริเวณจุดตัดแยกระบบ Ngv กวาคี นวนคร เพื่อเตรียมกด sheet pile ยังไม่มีผล		
		กระทบ บริเวณอื่นปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ข.TDC เส้น BV#10		
		OTS BPO มีการทำงานไม่มีผลกระทบ	12:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกา BHS ปกติ	12:36	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธิติ 023115379 บ.NT โทรทดสอบเบอร์ออฟฟิศสำนักงานบางปู	13:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมสีทองทาง		
		กปน.เลขที่ Permit No.0810 งานวันนี้นำขุดสำรวจช่วงท่อก๊าซคอส Soil 7/2		
		ก่อนวางท่อน้ำประปา Permit.67-BPL-EX-0810	14:38	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเพิ่มเติมงานก่อสร้างอาคารtemporaryในพื้นที่ขุดติดตั้งbox		
		groundในพื้นที่ ost.nvk วันนี้นำติดตั้งเสาหล่อฟ้า Permit.67.nvk.ex.1099	14:46	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งขุดตรวจสอบใต้ระดับความลึกที่ 0.9 เมตรแล้ว		
		งานขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซPermit.67-BPL-EX-0810	15:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งสยามราช เอาชุดคอนเทนเนอร์เก็บของน้ำงาน และดำเนินการหัว		
		งานทำ Before ก่อนเริ่มงาน บริเวณถนนพัฒนา1 ท่อท่คั่ว	15:08	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ		
		ไฟไหม้หม้อไอน้ำ ด้านหลังโรงงาน พูจิคุระ โรจนะ ไม่มีผลกระทบ ต่อแนวท่อในพื้นที่		
	อื่นๆ	มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดับเพลิงเรียบร้อยแล้ว	15:28	สิทธิกร
		แจ้งข่าวสารเกิดเหตุในพื้นที่ : 18/03/24 เวลาประมาณ 15:28 น. คุณ ภานุรักษ์		
		ช่างเทคนิค สปก. แจ้งมีเหตุเพลิงไหม้หม้อไอน้ำบริเวณด้านหลังโรงงาน พูจิคุระ		
		อิเล็คทรอนิคส์ นิคมฯโรจนะ ไม่ได้เป็นลูกข่ายของ NGD และห่างจากแนวท่อก๊าซ		
		ประมาณ 600 เมตร ไม่มีผลกระทบ ต่อแนวท่อก๊าซในพื้นที่ มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดับเพลิงเรียบร้อยแล้ว	15:28	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเหตุล้างอุปกรณ์ pilot s60 run a เนื่องจากหลุดคืนจากควม		
		Sulfur เกิดค่า Lock up สูง ที่ บ. Central food รังสิต และ บ. Thai kurabo รังสิต	15:51	สิทธิกร
19-Mar-24	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าทำ PM ระบบ SCADA ที่ OTS-LKB และ PRS#3	9:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกา BHS ปกติ	9:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	9:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องเดินleak gas pipeline พื้นที่บางปะอิน Permit.67.bpi.cd.1133	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนพหลุคว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:27	สิทธิกร
		ประสานงานการไฟฟ้าบางพลี เรื่องติดตั้ง Line Guard สาย 115 KV		
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 มีงานตกเข็มทำกำแพงรั้ว	10:46	สิทธิกร
		ไม่มีผลกระทบกับ NGD	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ		
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งการไฟฟ้านครหลวง สมุทรปราการ ดูก่อนงานแล้วแจ้งจะทำ		
		การติดตั้งเสาไฟฟ้าใน(ช่วงเวลาเกิด Sheet Pile ใกล้แนวเสาไฟฟ้า)	10:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ข.TDC เส้น BV#10		
		OTS BPO มีการทำงานไม่มีผลกระทบ	11:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:00	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ		
		ประสานงาน กฟผ.เขตอยุธยา ชี้ตำแหน่งแนวท่อในโครงการเปลี่ยนเสาไฟฟ้า		
	Survey	115 kv ในพื้นที่กอน.โรจนะเพล	12:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:31	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริแจ้ง แจ้งเข้า OTS-WES ถอดพัดลมระบายอากาศห้อง odorant	13:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องเดินleak gas pipeline all routeในพื้นที่Permit.67.bpicd1133		
		เชียงราก งานต่อเนื่อง ติดตั้งabracingชั้นที่2ในบ่อsheetpile เตรียมพื้นที่และชุดวาง		
		หาท่อประปาเดิมโครงการ กป.ขุดวางท่อประปา800mm ต่อโครงการเก่าสู่ขนาน		
		แนวท่อก๊าซ12"Permit.67.nvk.ex.1097	14:40	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริแจ้ง แจ้งสร้างมอดลดัฒนระบบระบายอากาศห้อง odorant OTS-WES	14:52	สิทธิกร
20-Mar-24	อื่นๆ	*เวลา 04:27 น. ผู้ผลิต G1 เริ่ม Ramp Up Flow จาก 780 เป็น 805 MMscfd โดย		
		PTT Shipper บริหารจัดการประสานงานในแยกก๊าซระยองเพื่อควบคุม Pressure		
		ของท่อ 34 นิ้ว และ TSO บริหารจัดการส่งก๊าซบางส่วนไปที่ ERP เพื่อให้สามารถรับ		
		ปริมาณก๊าซจากผู้ผลิต G1 ได้เต็มความสามารถ From Gas Control	8:43	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา.คลองขุด หน้าม.กิตตินคร		
		Permit No.67-BPO-EX-0859	9:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนพหลุคว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	11:21	สิทธิกร
		*คุณ อภิษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกา BHS ปกติ	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชียงราก(วันนีหยุด)งานติดตั้งabracingชั้นที่2ในบ่อsheetpile เตรียมพื้นที่และชุด		
		วางหาท่อประปาเดิมโครงการ กป.ขุดวางท่อประปา800mm ต่อโครงการเก่าสู่		
		ขนานแนวท่อก๊าซ12" Permit.67.nvk.ex.1097	11:57	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	12:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองจูด ข.TDC เส้น BV#10 ปกติ OTS BPO มีการทำงานไม่มีผลกระทบ	12:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงาน water jet หาแนวท่อ ก๊าซ Steel gas 6" mpi เพื่อเตรียมทำปัดขัดแยกรบบ Ngv ปตท. กาวดี นวนคร กม.46+900 permit-nvk-ex-1032 บริเวณอื่นปกติ	14:33	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเหตุสิ่งSeat pcv a เนื่องจากหลุดดันจากSulphur #ที่ บ.Bridgestone Cojen รังสิต และถอดล้างอุปกรณ์pilot s60 a เนื่องจากหลุดดันจาก Sulfur lock up ชุด #ที่ บ.T.C.H.บางปะอิน	15:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไฉฉะ ปกติ	16:06	สิทธิกร
21-Mar-24	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทอตัว ถนนพิศลมา 1 นิคมบางปู		
		ประสานงาน จนท.สำรวจ สบ.บางปู ดูหน้างานเพื่อปิดการจราจร	9:03	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเข้า OTS-RST เก็บสายไฟเก่าทิ้ง	9:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:06	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าทำ PM ระบบ SCADA ที่ OTS-ROJ#1 และ PRS#5	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 มีงานเตรียมหน้าทำกำแพงรั้ว ไม่มีผลกระทบกับNGD	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานเดิน Leak survey ตรวจ สอบระยะรั้วริมตามแนวท่อก๊าซในพื้นที่ทั้งหมด permit-Rst -cd-1134 บริเวณอื่นปกติ	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองจูด ข.TDC เส้น BV#10 ปกติ OTS BPO มีการทำงานไม่มีผลกระทบ	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:18	สิทธิกร
	อื่นๆ	*แจ้งข่าวสารเกิดเหตุในพื้นที่ : 21/03/24 เวลาประมาณ 10:20 น. มีเหตุเพลิงไหม้ บริษัท ซุฟทีเรียร์ เคมีอุตสาหกรรม ซอยเทศบาลบางปู 69(ซอยสามห่วง) ตรวจสอบ เบื้องต้นพบว่าเพลิงลุกไหม้สารเคมีในถังระบบยก เจ้าหน้าที่ NGD เข้าถึงถึงหน้างาน ตรวจสอบไม่พบผลกระทบกับท่อก๊าซของบริษัท	11:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:35	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเริ่มต้นป้ายประกาศโครงการตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซฯ16 นิ้ว ที่ถนนสุขุมวิท	11:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:55	สิทธิกร
		*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก(วันนีหยุด)งานติดตั้งbracingชั้นที่2ในบ่อsheetpile เตรียมพื้นที่และขุด ส่องหาท่อประปาเดิมโครงการ กบ.ขุดวางท่อประปา600mm ต่อโครงการเก่าคู่		
		ขนานแนวท่อก๊าซ12" Permit.67.nvk.ex.1097	12:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไฉฉะ ปกติ	15:40	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าย้ายรูปในสถานี PRS#1	15:41	สิทธิกร
22-Mar-24	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	9:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดปักเสาไฟฟ้าของทาง กฟน.จำนวน 1 ต้นในนิคมฯบางพลี		
		บริเวณ ข.5/3 งานไม่มีผลกระทบเนื่องจากจุดที่ดำเนินการปักไม่มีแนวท่อก๊าซ	9:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	9:45	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้าทำ PM ที่ OTS-ROJ#2	9:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	9:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	12:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ, ที่ BV#10 มีการทำงานของ ปตท.แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	12:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก (วันนี้		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		หยุด) งานติดตั้ง Bracing ชั้นที่ 2 ในบ่อ Sheet Pile เตรียมพื้นที่และขุดส่องหาท่อ ประปาเดิมโครงการ กบ.ขุดวางท่อประปา 800 มม.ต่อโครงการเก่าคู่ขนานแนวท่อ		
		ก๊าซ 12"ตาม Permit 67-nvk-ex-1097 นอกเหนือปกติ	12:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:46	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้าทำ PM ที่ OTS-ROJ#2 เสร็จแล้ว	13:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไฉฉะ ปกติ	14:01	สุเมธ
	Emergency	*รับแจ้งจากคุณพิษณุ วิศวกรส่วนปฏิบัติการ (ลูกค้าไม่ได้แจ้งเหตุ ข้อมูลมาจาก Line group บางปะอิน) เกิดเหตุเพลิงไหม้ บริเวณ บริษัท ที.ซี.เอช ซูมิโนเอะ จำกัด นิคมฯบางปะอิน ซึ่งเป็นลูกค้าก๊าซของ PTT NGD ขณะนี้คุณพิษณุพัล เข้าตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ พบว่าเหตุการณ์ผู้การะปกติแล้ว	18:00	ภูรินทร์
	Emergency	*รับแจ้งจาก คุณพิษณุพัล ช่วงเทคนิคส่วนปฏิบัติการเข้าตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ บริเวณ บริษัท ที.ซี.เอช ซูมิโนเอะ จำกัด นิคมฯบางปะอิน พบว่าทางลูกค้าได้ปิด วาล์วฉุกเฉินไว้พร้อมเข้าตรวจสอบที่สถานี อุปกรณ์ safety valve control valve แรงดัน อยู่ในสภาวะปกติ ส่วนท่อในโรงงานลูกค้าแจ้งว่าไม่มีจุดใดเสียหาย เหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ และจะดำเนินการเข้าตรวจสอบท่อภายในโดยละเอียด ในวันพรุ่งนี้ต่อไป	18:59	ภูรินทร์
23-Mar-24	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พัล เข้าตรวจสอบประเมินท่อก๊าซภายใน บริษัท ที.ซี.เอช ซูมิโนเอะ จก. นิคมฯบางปะอิน	9:30	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พัล แจ้งจากการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ภายใน บริษัท ที.ซี.เอช ซูมิโนเอะ พบว่าเพลิงไหม้เกิดตรงปล่องควันเตาอบ ซึ่งมีท่อ NG อยู่บริเวณนั้น ได้เข้า ตรวจสอบแล้วพบ NG ที่อยู่ใกล้จุดเพลิงไหม้ที่สุดไม่ได้รับความเสียหายใดๆ ตอนนี้ โรงงานมีการปิดวาล์วฉุกเฉินเพื่อใช้งาน NG อีกไลน์การผลิต ส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสถานีก๊าซปกติ	9:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าประสานงานทำทางเข้าออกโรงงาน Ocean Glass ข.8B ท่อก๊าซฯ 110 มมมีความลึกที่ 1.6 เมตร ซึ่งไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ พื้นที่ทำงาน 2.6*16' 0.3 ม.ลงหินคลุกบดอัดและลาดยางมะตอย	10:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	10:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	10:47	สุเมธ


OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม


ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ข.6-14, เขตส่งออก ปกติ	10:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก (วันนี้ หยุด) งานติดตั้ง Bracing ชั้นที่ 2 ในบ่อ Sheet Pile เตรียมพื้นที่และขุดส่องหาท่อ ประปาเดิมโครงการ กบ.ขุดวางท่อประปา 800 มม.ต่อโครงการเก่าคู่ขนานแนวท่อ		
		ก๊าซ 12"ตาม Permit 67-nvk-ex-1097 นอกเหนือปกติ	11:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	11:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	11:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ, ที่ BV#10 มีการทำงานของ ปตท.แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	11:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	11:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานชุดสก็ทที่ระบายน้ำที่ อยู่ในแนวบ่อ Sheet Pile ออก เพื่อเตรียมทำปัดขัดแยกรบบ NGV ปตท.กาวดี		
		นวนคร กม.46+900 ตาม Permit-nvk-ex-1032 นอกเหนือปกติ	11:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	12:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ข.1-5 ปกติ	12:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไฉฉะ ปกติ	14:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:22	สุเมธ
24-Mar-24	Alarm SCADA	*Alarm AC fail OTS-RST แจ้งเหตุพิทักษ์พัลตรวจสอบพบหือแปลงระเบิดบริเวณ		
		ตรงข้าม OTS-RST แจ้งการไฟฟ้าเข้าตรวจสอบแก้ไข	7:24	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*ไฟฟ้า OTS-RST กลับเป็นปกติ	8:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	10:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL-SWAN ปกติ	10:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก (วันนี้ หยุด) งานติดตั้ง Bracing ชั้นที่ 2 ในบ่อ Sheet Pile เตรียมพื้นที่และขุดส่องหาท่อ ประปาเดิมโครงการ กบ.ขุดวางท่อประปา 800 มม.ต่อโครงการเก่าคู่ขนานแนวท่อ		

OP-FO-038-02




ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ก๊าซ 12"ตาม Permit 67-nvk-ex-1097 นอกน้้นปกติ	10:26	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:43	ฎิณห์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	10:51	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ร.6-14, เขตส่งออก ปกติ	10:52	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:59	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:26	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททษา TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ, ที่ BV#10 มีการทำงานของ ปตท.แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	11:26	ฎิณห์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	11:41	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมขามเฒ่า มังงานจตุสดมภ์แนว คานคอนกรีตที่ยังอยู่ในแนวบ่อ sheet pile ออกเพื่อเตรียมทำบ่อติดตั้งแยกระบบ Ngv		
		ปตท.ภาวดี นวนคร กม.46+900 permit-nvk-ex-1032 บริเวณขึ้นปกติ	11:41	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:45	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:48	ฎิณห์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:53	ฎิณห์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	11:53	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ร.1-5 ปกติ	12:10	ฎิณห์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:04	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รัชชิต ปกติ	14:17	ฎิณห์
25-Mar-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อเข้าปะปา หน้าโรงงาน Thai Kobe ร.1B ตาม Permit 67-bpo-ex-0744	9:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:54	สุเมธ
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนฉุกเฉิน บอสเอสโอ เซอร์ไพรซ์ เทคโนโลยี จก. NVK	10:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททษา BHS ปกติ	10:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มังงานตาม Work Permit 67-bpo-ex-0744 นอกน้้นปกติ	11:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รัชชิต ปกติ	11:24	สุเมธ

OP-FO-038-02




ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนา WES ปกติ	11:31	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:41	สุเมธ
	Survey	"คุณ สุพรรณ" เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:48	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:59	สุเมธ
	Survey	"คุณ สุพรรณ" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ	12:11	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	12:44	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์" แจ้งงานตาม Permit 67-bpo-ex-0744 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	12:59	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก (วันนี้หยุด) งานติดตั้ง Bracing ชั้นที่ 2 ในบ่อ Sheet Pile เตรียมพื้นที่และขุดล้างหาท่อ ประมาณเดิมโครงการ ปก.ขุดวางท่อประปา 800 มม.ต่อโครงการกว่าคูขนานแนวท่อ ก๊าซ 12"ตาม Permit 67-nvk-ex-1097 นอกนั้ไม่ปกติ	14:13	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:20	สุเมธ
	Permit	"คุณ ศิวกร" แจ้งเริ่มงานถอดแผ่น sheet pile ต่อมแนวก๊าซ Steel gas 6" Mpl เพื่อทำ บ่อตัดแยกบรรจ Ngv ปกติ กาวที่ นวนคร ถนนพหลโยธินขาเข้ากม.46+900		
		permit 67-nvk-ex-1032	22:27	ภูรินทร์
26-Mar-24	Permit	"คุณ ศิวกร" แจ้ง งานถอด sheet pile Ngv ปกติ กาวที่ วันนี้เลิกทำแล้ว	3:14	ภูรินทร์
	PM	"คุณศักดิ์สิทธิ์"ขึ้นมีแผน PM Ots Bkd และเปลี่ยนfilter run a	7:20	ภูรินทร์
	Permit	"ธนาสิทธิ์"แจ้งงานกีดคนกรัดเข็มหัวและท้าย อย่างละ 10เมตร โดย บพระรวมสองการโยธา Permit 67-bpo-ex-0745	9:03	ธงชา
	Survey	"เฉลิม"สำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	9:32	ธงชา
	PM	"คุณศักดิ์สิทธิ์"เริ่มงาน PM Ots Bkd และเปลี่ยนfilter run a	10:02	ธงชา
	Permit	"เฉลิม"แจ้งงาน BV#10 มีงานคอยเข็มทำแก๊พ่วงไว้มีเ้สกรทบทกับ NGD	10:03	ธงชา
	Alarm SCADA	"วรวิทย์"แจ้งทำการ Over H SSV-PCV at OTS-WES	10:12	ธงชา
	Survey	"นพดล"สำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	10:19	ธงชา
	Survey	"ศิวกร"สำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:25	ธงชา
	Survey	"ธนาสิทธิ์"แจ้งงานLeak Survey BPM เริ่มจากฝั่งตรงข้ามเทคนิค สป. ท่อก๊าซเหล็ก 12" Permit CD-0807 ด.พัฒนา 1 ท่อตัวรองการซ่อมฯ	10:50	ธงชา
	Survey	"อภิเชษฐ์"สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	11:08	ธงชา
	Permit	"เฉลิม"แจ้งงานหน้าเอื้ออาทร 3 จุดเปิดท่อประปาเพื่อบรรจเข้าท่อประปาเดิม Permit 67-bpo-ex-0860	11:11	ธงชา
	อื่นๆ	"สมชาย"เข้า PRS # 1 Support	11:16	ธงชา

OP-FO-038-02



ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	10:25	ธงอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- SWAN ปกติ	11:34	ธงอาจ
	อื่นๆ	*ศิริโชคนำเข้า OTS-NVK ริวาร์กแบบเดอวีร์	11:47	ธงอาจ
	Survey	*ภาณุรักษสำรวจแนวท่อบางจาก บางปะอิน เชื้อรงจากแจ้งเริ่มงานก่อสร้างอาคาร temporary ในพื้นที่จุดซ่อมวางระบายนและจุด รอยต่อพื้น		
		ost.nvk Permit67.nvk.ex.1100 (67.nvk.ex.1099 แจ้งปิด)	11:48	ธงอาจ
	อื่นๆ	*วิศวกรเข้า PRS # 4 เช็ควาล์วใต้ดิน	11:50	ธงอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 2	11:52	ธงอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- MTH ปกติ	11:59	ธงอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู รอย 1-9 ปกติ	12:13	ธงอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	12:18	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อแพรกษา คลองขุด ร. TDC Steel ปกติ	12:53	ธงอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 1	13:13	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปู รอย 10-14 ปกติ	13:25	ธงอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	14:05	ธงอาจ
	อื่นๆ	*เริ่มดำเนินการจ่ายก๊าซจาก BV16 Run A แทนการจ่ายก๊าซจาก BV6 เนื่องจาก จะมีการตัดแยก Valve HOV001 ภายใน BV9 เพื่อเตรียมงาน Run PIG BV6 - BV10 No.1/7 วันที่ 27 มี.ค.67 เวลา 00:01 น. โดยลูกค้ากลุ่มเส้นท่อ BV9 - BV16 จะได้รับก๊าซจาก BV16 RunA ทดแทน โดยแผนภาพก๊าซตัว WI เปลี่ยนแปลง จาก 1282 เป็น 1325 Btu/scf คาดการณ์คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงเดินทางถึง รพ. DCAP เวลา 16:20 น. // เวลา 13:57 น. ดำเนินการปิด Valve HOV001 ที่ BV9 แล้วเสร็จ		
	อื่นๆ	*ศิริโชคนำเสร็จงาน OTS-NVK ริวาร์กแบบเดอวีร์แล้ว	14:34	ธงอาจ
	Survey	*ภาณุรักษสำรวจแนวท่อโรจนะ ปกติ	15:00	ธงอาจ
	PM	*คุณศักดิ์สิทธิ์เสร็จงาน PM Ots Bkd และเปลี่ยน filter run a	15:14	ธงอาจ
	Alarm SCADA	*UIH circuit down 552553 สถานีก๊าซ OTS บางพลี 552553	15:21	ธงอาจ
	อื่นๆ	*ศิริโชคนำเข้า OTS-LKB ริวาร์กแบบเดอวีร์	15:34	ธงอาจ
	Alarm SCADA	*UIH แจ้งรบกวนสายไฟแย่งขาดห่างจากสถานี 3.5 กม. ตัดต่อสายใหม่	16:19	ธงอาจ
	อื่นๆ	*ศิริโชคนำเข้า OTS-LKB ริวาร์กแบบเดอวีร์เสร็จแล้ว	18:10	ธงอาจ
	Permit	*คุณ วิศวกร แจ้งเริ่มงานกดแผ่น sheet pile ก่อนแนวก๊าซ Steel gas 6" Mpl เพื่อทำ บ่อตัดแยกระบบ Ngv ปกติ ทนคร ติ นวนคร ถนนหนทโยธินฯเข้ากม.46+900	18:50	ธงอาจ
		permit-nvk-ex-1032	21:12	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานจุดซ่อมท่อหน้าประปา 300 มม. รอยแตกขนาดบ่งปู 74		

OP-FO-038-02



ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		(ไทยน้ำเค็ม) BPM Permit No.67-BPM-EX-0746	21:28	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อไอน้ำประปา 300 มม. ซอยเทศบาลบางปู 74		
		(ไทยน้ำเค็ม) BPM Permit No.67-BPM-EX-0746 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	23:53	สิทธิกร
27-Mar-24	อื่นๆ	"เวลา 00:30 น. หน่วยงาน ปท.1 ทำการปล่อย PIG เส้นท่อ BV6-BV10 (Cleaning)		
		No.1/7 คัดการณ์ PIG เข้า Receiver เวลา 05:18 น. ทั้งนี้คัดการณ์ PIG จะผ่าน		
		BV7 เวลา 00:44 น. From Gas Control	0:46	สิทธิกร
	อื่นๆ	"Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 (Cleaning) No.1/7 เวลา 00:40 น. PIG		
		ผ่าน BV7 คัดการณ์ PIG จะผ่าน BV8 เวลา 02:15 น. From Gas Control	0:57	สิทธิกร
	อื่นๆ	"Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-10 (Cleaning) No.1/7 เวลา 2:00 น. PIG ผ่าน		
		BV8 คัดการณ์ PIG จะผ่าน BV9 เวลา 3:28 น. From Gas Control	2:28	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ พรวีตร แจ้งเข้าstandby ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ OTS BPL	2:54	สิทธิกร
	อื่นๆ	"Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-10 (Cleaning) No.1/7 เวลา 03:31 น. PIG		
		ผ่าน BV9 คัดการณ์ PIG จะเข้า Receiver ที่ BV10 เวลา 05:12 น. From Gas Control	3:43	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศิวกร แจ้งงานกด sheet pile Ngv ปตท.ภาคใต้ วันที่คืนแล้ว		
		permit-nvk-ex-1032	3:51	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ พรวีตร แจ้งอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ OTS BPL ปกติ	3:56	สิทธิกร
	อื่นๆ	"Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-10 (Cleaning) No.1/7 เวลา 05:20 น. PIG		
		จะเข้า Receiver ที่ BV10 From Gas Control	5:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ พรวีตร แจ้งเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ OTS BV10 ปกติ	6:05	สิทธิกร
	อื่นๆ	"สรุปผลการ Run PIG เส้นท่อ BV6-10 (Cleaning) No.1/7 สภาพ PIG ปกติ,		
		พบลักษณะฝุ่นละอองประมาณ 3 Kg. ไม่พบ Liquid From Gas Control	7:20	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"วิธีแจ้งงานต่อเนื่องทำการ Over H SSV-PCV at OTS-WES	8:57	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	9:25	องอาจ
	Survey	"นพดลสำรวจแนวท่อลาดคนปู เส้นคลองกุ่ม ปกติ	9:54	องอาจ
	อื่นๆ	"พิษณุเข้าวัดขนาดเพื่ากำหนดน้ำห้อง รพ.ป. ใน OTS -RJN # 1	9:57	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:08	องอาจ
	Survey	"ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกวดิ ปกติ	10:30	องอาจ
	Permit	"ธนาสิทธิ์แจ้งงานต่อเนื่องสกัดคอนกรีตเดิมหัวและท้าย อย่างละ 10เมตร		
		โดย บ.พระรามสองการโยธา Permit 67-bpo-ex-0745	10:31	องอาจ
	Permit	"เฉลิมแจ้งงาน BV#10 มีงานตอกเข็มทำกำแพงรั้วไม่มีผลกระทบกับ NGD	10:46	องอาจ
	Survey	"ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	11:16	องอาจ
	Survey	"ธนาสิทธิ์ Leak Survey BPO เริ่มจาก OTS-BPO Permit No.CD-0808	11:21	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*ไต่ตืนวินหรือเข้าห้อง rtu otsrst เช็กระบบ ordorant	11:26	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อบนนคร ปกติ	11:33	องอาจ
	อื่นๆ	*เวลา 10:15 น. TSO ดำเนินการเปิด Valve จ่ายก๊าซที่ BV9 และสลับทางเดินก๊าซ กลับเป็น BV6 เนื่องจากการทำงาน Run Pig BV6 ถึง BV10 แล้วเสร็จ ส่งผลให้คุณสมบัติก๊าซของลูกค้ำกลุ่มเส้นท่อ BV9-BV16 เปลี่ยนแปลง จาก 1321 เป็น 1274 Btu/scf คาดการณ์เดินทางถึง โรงไฟฟ้า DCAP วันที่ 27 มี.ค. 67		
		เวลา 16:35 น. และ อุสสาทกรรมบาง (BCN) วันที่ 28 มี.ค 67 เวลา 03:40 น.	11:39	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรงงาน ปกติ	11:41	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อแพทกษา คลองขุด ช.ทDC Steel ปกติ	11:56	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 2,1	11:59	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- MTH ปกติ	12:04	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู ปกติ	12:17	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- SWAN ปกติ	12:25	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐสำรวจแนวท่อเหมราษ ปกติ	12:46	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	14:46	องอาจ
	อื่นๆ	*รณิทรท์เข้าเช็ค CP OTS-WES	*	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางจาก บางปะอิน เข้มขวาง ปกติ	16:04	องอาจ
	Permit	*วิศวกรแจ้งเริ่มงานต่อเนื่องกคณแผ่น sheet pile ค้อมแนวก๊าซ Steel gas 6" Mpl เพื่อทำปอดัดแยกระบบ Ngv ปตท. กาวดี นครคม ถนนพหลโยธินฯเข้ากม.46+900 permit-nvk-ex-1032	17:15	องอาจ
	Permit	*คุณ ติวกร แจ้งงานกคณ sheet pile Ngv ปตท. กาวดี วันนี้เลิกทำแล้ว	21:44	สิทธิกร
		permit-nvk-ex-1032		
28-Mar-24	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	9:24	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	10:00	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:34	องอาจ
	PM	*ศักดิ์สิทธิ์ PM 3 เดือน ots Nvk	10:50	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	10:54	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อแพทกษา คลองขุด ช.ทDC Steel BV#10 ทำงานไม่มีผลกระทบ	11:14	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐสำรวจแนวท่อเหมราษ ปกติ	11:30	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 2,1	11:31	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	11:37	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู ปากทางเข้านิคมฯ ด.พัฒนา ทศุดตัว	11:39	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- SWAN ปกติ	11:49	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- MTH ปกติ	12:17	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรงงาน ปกติ	12:21	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อบนนครงานต่อเนื่องกคณแผ่น sheet pile ค้อมแนวก๊าซ Steel gas 6" Mpl เพื่อเตรียมทำปอดัดแยกระบบ Ngv ปตท. กาวดี นครคม กม. 46+900 permit-nvk-ex-1032 บริวณอื่นปกติ	14:13	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์ Leak Survey BPO Permit No.CD-0808	14:18	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เข้มขวาง งานติดตั้ง Bracing ชั้นที่ 2		
		ในปอด Sheet Pile เตรียมพื้นที่และจุดสังเกตท่อประปาเดิมโครงการ กป.ก.จุดวางท่อ		
		ประปา 800 มม.ต่อโครงการเก่าดูรณานแนวท่อก๊าซ 12" Permit 67-nvk-ex-1097	16:15	องอาจ
	PM	*ศักดิ์สิทธิ์ PM 3 เดือน ots Nvk เสร็จสิ้นแล้ว	16:20	องอาจ
	Survey	*วิศวกรแจ้งงานกคณ sheet pile Ngv ปตท. กาวดี วันนี้เลิกทำแล้ว	17:39	องอาจ
	อื่นๆ	*UPS ในห้อง Server มีเสียง alarm	23:19	สิทธิกร
29-Mar-24	อื่นๆ	*ไต่ตืนวินหรือเข้าห้อง rtu ots-nvk ของ Synmech	8:58	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	9:30	องอาจ
	อื่นๆ	*สมชายแจ้งเข้าส่งวัดพื้นที่ของ PRS # 1 เพื่อทำการชี้ขยาย	9:37	องอาจ
	Permit	*เฉลิม BV#10 มีงานคอกเข็มทำกำแพงรั้วไม่มีผลกระทบกับNGD	9:52	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	10:04	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 1	10:21	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อบนนครงานต่อเนื่องกคณแผ่น sheet pile ค้อมแนวก๊าซ Steel gas 6" Mpl เพื่อเตรียมทำปอดัดแยกระบบ Ngv ปตท. กาวดี นครคม กม. 46+900 permit-nvk-ex-1032 บริวณอื่นปกติ	10:43	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	11:03	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 2	*	องอาจ
	อื่นๆ	*ภูวนาท แจ้งช่าง CCVT จะเข้าระบบในห้องควบคุม	11:30	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- SWAN ปกติ	11:33	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เข้มขวาง งานติดตั้ง Bracing ชั้นที่ 2		
		ในปอด Sheet Pile เตรียมพื้นที่และจุดสังเกตท่อประปาเดิมโครงการ กป.ก.จุดวางท่อ		
		ประปา 800 มม.ต่อโครงการเก่าดูรณานแนวท่อก๊าซ 12" Permit 67-nvk-ex-1097	11:35	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐสำรวจแนวท่อเหมราษ ปกติ	11:46	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- MTH ปกติ	11:51	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	*	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปู ปกติ ปากทางเข้านิคมฯ ด.พัฒนา ทศุดตัว	11:58	องอาจ
	อื่นๆ	*วันพฤหัสบดีที่ 4/4/67 ช่วงบ่ายจะมีช่างเข้ามาเช็ค UPS ในห้อง Server	12:00	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	12:33	องอาจ
		วันอาทิตย์ที่ 31/03/67 ไฟฟ้าอยู่ทั้งแจ้งจะทำการเปลี่ยนเสาไฟ จะทำให้ไฟดับทั้งนิคม 1 นิคม 2 ไร่จะ ตั้งแต่วเวลา 8:00 - 17:00 น	14:00	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรงงานประสาณงาน บ.bellonพร้อม กับ กบอ.ไร่จะ		
		โครงการถอนำดับเพลิงขนาด10"ข้ามฝั่งโรงงานเสาฯ จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:29	องอาจ
	อื่นๆ	*สุริยะเข้า OTS-LKB เพื่อนำ UPS ไปสำรองที่ OTS-RJN #1,2 ไฟฟ้าจะดับใน	15:00	องอาจ
		วันอาทิตย์ที่ 31/03/67 ไฟฟ้าอยู่ทั้งแจ้งจะทำการเปลี่ยนเสาไฟ	18:05	องอาจ
	Survey	*วิศวกรแจ้งงานกคณ sheet pile Ngv ปตท. กาวดี วันนี้เลิกทำแล้ว	18:15	องอาจ
	อื่นๆ	*ศิริธรณ์นำ UPS ไปสำรองที่ OTS-RJN #1,2 ไฟฟ้าจะดับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้	19:23	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงานนำ UPS ไปสำรองที่ OTS-RJN #1,2		
	อื่นๆ	*ประกาศเปลี่ยนแปลงรอบควบคุมค่า Wi ใหม่ : อ้างอิงประกาศ บริษัท จำกัด (มหาชน) เรื่องข้อกำหนดคุณภาพก๊าซของสาธารณูปโภคส่งก๊าซธรรมชาติ (ครั้งที่ 1/2567) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงกรอบคุณภาพก๊าซ ค่า Wi ของท่อกลุ่มที่ 1 (ท่อ Onshore 1 - 4, ท่อรับน้อย - ไทรน้อย, ท่อนครสวรรค์ และท่อนครราชสีมา) จากเดิมกรอบค่า Wi ที่ 1,260 - 1,400 BTU/SCF เป็นกรอบค่า Wi ใหม่ ที่ 1,285 - 1,430 BTU/SCF โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป	22:14	สิทธิกร
		From Gas Control		
30-Mar-24	อื่นๆ	*Server RST Down เข้าไม่ได้ แจ้งทาง ITS	2:58	สิทธิกร
	Permit	*คุณ"ธนาสิทธิ์ แจ้งงานกันพื้นที่ที่วางรอ เพื่อตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16"จนพัฒนา 1 Permit No. 67-BPO-CD-0809	9:49	ภูณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:08	ภูณห์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	10:19	ภูณห์
	Permit	*คุณติวกร แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องกคณแผ่น sheet pile ค้อมแนวก๊าซ Steel gas 6" Mpl เพื่อทำปอดัดแยกระบบ Ngv ปตท. กาวดี นครคม ถนนพหลโยธินฯเข้ากม.46+900 permit-67-nvk-ex-1032	10:23	ภูณห์
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันี่ PRS#2	10:26	ภูณห์
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	10:49	ภูณห์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกษา BHS ปกติ	10:50	ภูณห์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ BPN ปกติ	11:25	ภูณห์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก ปกติ		


OP-FO-038-02




รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เข้ขมขวาง งานต่อเนื่องภายในปอดsheetpileในพื้นที่ตอนประกอบเชื่อมท่อประปาเดิม		
		ขนาด800mm ต่อจากโครงการเก่าดูรณานแนวท่อก๊าซ12"Permit.67-nvk-ex.1097	11:32	ภูณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:33	ภูณห์
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันี่ PRS#1	11:37	ภูณห์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานจุดคอกคลองระบายน้ำ		
		บริเวณตรงข้ามกับแนวท่อก๊าซถนนพัฒนาฯช่วงแยกไฟแดงชอย1 ยังไม่มีผลกระทบ		
		งานปรับปรุงที่ถนนชอย14B ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อถนนปกติ	11:46	ภูณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:52	ภูณห์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ช.ทDC Steel แพทกษาคลองขุดOTS BPO ปกติ BV#10 มีการทำงานไม่มีผลกระทบ	12:40	ภูณห์
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	12:46	ภูณห์
	Survey	*คุณ วิริทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราษ WES ปกติ	13:12	ภูณห์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไร่จะ ปกติ	13:54	ภูณห์
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบนนคร มีงานต่อเนื่องกคณแผ่น sheet pile ค้อมแนวก๊าซ Steel gas 6" Mpl เพื่อทำปอดัดแยกระบบ Ngv ปตท		
		กาวดี นครคม ถนนพหลโยธินฯเข้ากม.46+900 permit-nvk-ex-1032		
		จุด บริวณอื่นๆในนิคมบนนคร / ปกติ	14:17	ภูณห์
	Permit	*คุณติวกร แจ้งงานกคณ sheet pile Ngv ปตท. กาวดี วันนี้เลิกทำแล้ว	14:29	ภูณห์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้าปรับปรุง Battery UPS OTS-ROJ#2	17:14	ภูณห์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงานปรับปรุง Battery UPS OTS-ROJ#2	17:33	ภูณห์
31-Mar-24	Permit	*คุณ วิริทย์ เข้า OTS-WES เพื่อเปลี่ยนไส้กรอง Filter Run A, B และถอด Turbine Run B เพื่อส่งสอบเทียบ ตาม Permit 67-wes-cd-0079	9:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันี่ BV#10	9:14	สุเมธ
	Alarm SCADA	*PRS#5 AC Fail เนื่องจาก กป.ก.อยุธยา จะทำให้ไฟดับตั้งแต่ 8:00-17:00 น.เพื่อทำการเปลี่ยนเสาไฟ	9:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 มีการทำงาน ไม่มีผลกระทบกับNGD	9:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันี่ PRS#1	9:42	สุเมธ
	PM	*คุณ สมชาย เข้าทำ PM ที่ PRS#3	9:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกษา BHS ปกติ	10:24	สุเมธ


OP-FO-038-02




OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก งานเตรียมเรือถอนดินพื้นที่ขุดงานภายในบ่อบีsheetpileเชื่อมต่อ		
		ท่อประปาเดิมขนาด800mm เดี่ยวรั่วไม่มีผลกระทบต่อระบบ	15:13	สิทธิกร
4-Apr-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Safety Talk ก่อนเริ่มงาน Verify Gas Pipeline 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู Permit No.0747	8:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ มีงานทำทางเข้าโรงงาน บ. PVS ไม่มีผลกระทบจุดอื่นปกติ	9:28	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้ง บ.พิมลภาศเข้าสถานี OTS LKB และ PRS3 งานติดตั้งก๊อค์จัดรีพีช		
		Permit No.67-LKB-CD-0001	9:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB มีงานติดตั้งก๊อค์จัดรีพีชตาม Permit No.0001 นอกนี้ปกติ	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 มีงานทำกำแพงและวางท่อ		
		ระบายน้ำดินพื้นที่หน้าBV#10 ไม่กระทบกับท่อก๊าซNGD	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ ปกติ	10:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ข.TDC เส้น BV#10 ปกติ มีการทำงานตามที่แจ้ง	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:43	สิทธิกร
	อื่นๆ	*ประชุมซ่อมแผนฉุกเฉิน กรณีก๊าซธรรมชาติรั่วไหลและติดไฟ พื้นที่ BPI	11:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ		
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก งานเตรียมเรือถอนดินพื้นที่ขุดงานภายในบ่อบีsheetpileเชื่อมต่อ		
		ท่อประปาเดิมขนาด800mm เดี่ยวรั่วไม่มีผลกระทบต่อระบบ	11:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รัชสิริ ปกติ	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Emergency Drill	**ซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีก๊าซธรรมชาติรั่วไหลและติดไฟ พื้นที่ BPI วันที่ 10/04/24 เวลา 11:00-12:00	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	12:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit No.0747		
		จุดขึ้นปกติ	12:10	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 12.20 น. หน่วยงาน วท. แจ้งเริ่มงานเจาะ Hot tap เพื่อยึดตึง Future Tie-in Valve สำหรับโครงการ GKBI (AN10 - AN11) From Gas Control	12:22	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS มีงานทำทางเข้าโรงงาน		
	Permit	บ.NNY ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซจุดขึ้นปกติ ตาม Permit-67-BHS-EX-0001	12:23	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้ง บ.พิมลภาศเข้าสถานี OTS BPL งานติดตั้งก๊อค์จัดรีพีช		
		Permit No.67-BPL-CD-0001	12:37	สิทธิกร
	อื่นๆ	*ผสม.บ.PowerMatic ช่าง UPS เข้าตรวจสอบ UPS ในห้อง Server	13:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify Gas Pipeline P2 Pit	13:23	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พงศธร ผสม.แจ้งงานชุดวางสายไฟเบอร์ออฟติคของนิคมฯWHA บริเวณตรงข้าม บ. NHK SPRINT 0991583232 แจ้งคุณอุษิเชษฐ์เข้าดำเนินการตรวจสอบแนวท่อก๊าซ	13:27	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานเปลี่ยนชุดพาราทูปilot zsc100+พาราทูrubber sleeve pcv fuafv run-A,Bเนื่องจากตรวจพบอุปกรณ์ชำรุดมีผลทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ		
		และงานครบรอบเปลี่ยนuevcที่โรงงาน-F-TEC โรงงาน	13:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ	13:38	สิทธิกร
	อื่นๆ	*UPS ห้อง SERVER ทางช่าง Powermatic แจ้งว่าเป็นเสียง Alarm เตือนไม่ให้ Maintenance แบตเตอรี่รอบสามปี ทางช่างทดสอบแบตเตอรี่แล้ว ปกติ	14:04	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ มังกร ITS แจ้งขอ Restart SCADA Server เพื่อ Clear Chache 1 รอบ	14:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานติดตั้ง brazing ชิ้น2		
		ทำบ่อตัดแยกระบบ Ngv ปตท.ภาวดี นวนคร ถนนพหลโยธินเข้าข้าม.46+900		
		Permit-67-nvk-ex-0001 บริเวณขึ้นปกติ	14:28	สิทธิกร
	อื่นๆ	*ค่าความร้อนที่ BV#10 ค้าง เบอร์คุณอุษิเชษฐ์ติดต่อไม่ได้ จึงสอบถามทาง OCทางOC แจ้งที่ BV#10 มีการทำงานอยู่คาดว่าจะเสร็จวันนี้ ให้ดูค่าความร้อนจาก BV#6 ชั่วคราว	16:18	สิทธิกร
	อื่นๆ	*PTT OC แจ้ง ค่าความร้อนที่ BV#10 อัปเดตแล้วปกติ	17:06	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify Gas Pipeline 16" บริเวณ Permit No.0747		
		พรงื่นเริ่มกด Sheet Pile	17:09	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 16:00 น. คุณภาวก๊าซ Onshore East Swing โดยค่า WI Swing จาก 1298.41 เป็น 1334.28 Btu/scf และค่า HV จาก 1004.85 เป็น 1022.56 Btu/scf นาน 2 นาที		
		คาดการณ์อุณหภูมิก๊าซดังกล่าวเดินทางถึงฟ. BPK เวลา 21:50 น และ ทร. DCAP วันที่ 5 เม.ย. 67 เวลา 03:10 น...From PTT Shipper	17:52	สิทธิกร
5-Apr-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Safety Talk ก่อนเริ่มงานตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซ 16"		
		ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู Permit No.0747	8:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ มีงานทำทางเข้าโรงงาน		
		บ. PVS ไม่มีผลกระทบจุดอื่นปกติ	9:27	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS มีงานทำทางเข้าโรงงาน		
		Inventec Permit No.67-BHS-EX-0001	9:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ ปกติ	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit No.0747		
		จุดขึ้นปกติ	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 มีงานทำกำแพงและวางท่อ		
		ระบายน้ำดินพื้นที่หน้าBV#10 ไม่กระทบกับท่อก๊าซNGD	12:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ข.TDC เส้น BV#10 ปกติ มีการทำงานตามที่แจ้ง	13:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก งานเตรียมเรือถอนดินพื้นที่ขุดงานภายในบ่อบีsheetpileเชื่อมต่อ		
		ท่อประปาเดิมขนาด800mm(วันนี้อยู่) เดี่ยวรั่วไม่มีผลกระทบต่อระบบ	13:26	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ กฤษฏา OMG แจ้งว่า ปตท.ทำการขุดโดนท่อบริเวณขาเข้า Inlet เส้น OTS-RST และ ปตท.จะมีการซ่อมท่อจึงจะทำการลดแรงดันเพื่อเชื่อมท่อใหม่ในอินเตอร์		
		OTS-RSTเป็นพิเศษ	13:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รัชสิริ ปกติ	13:51	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานเปลี่ยนurbine+filterตามรอบdue calibrate3ปีที่โรงงาน Thai-Lysaghโรงงาน	14:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานติดตั้ง brazing ชิ้น2		
		ทำบ่อตัดแยกระบบ Ngv ปตท.ภาวดี นวนคร ถนนพหลโยธินเข้าข้าม.46+900		
		Permit-67-nvk-ex-0001 บริเวณขึ้นปกติ	15:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ	15:02	สิทธิกร
6-Apr-24	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อนิคมฯ BHS มีงานทำทางเข้าโรงงาน Inventec		
		Permit No.67-BHS-EX-0001	9:26	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 1	9:32	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูชย 6-14 ปกติ	9:38	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	10:09	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ OTS BV10		
		มีงานทำกำแพงและวางท่อระบายน้ำดินพื้นที่หน้าBV#10 ไม่กระทบกับท่อก๊าซNGD	10:31	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า PRS # 3	10:38	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อแพรกษา คลองขุด TDC ปกติ	10:39	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 2	11:06	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก งานเตรียมเรือถอนดินพื้นที่ขุดงานภายในบ่อบีsheetpileเชื่อมต่อ		
		ท่อประปาเดิมขนาด800mm(วันนี้อยู่) เดี่ยวรั่วไม่มีผลกระทบต่อระบบ	11:13	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนครมีงานprotection แนวท่อก๊าซ ปิดบ่อตัดแยกระบบ Ngv		
		ปตท.ภาวดี นวนคร ชั่วคราวช่วงหยุดสกรงานที่ Permit-67-nvk-ex-0001	10:36	องอาจ
	Survey	*กรุงเทพฯสำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	11:40	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูชย 1-5 ปกติ	12:07	องอาจ
	Survey	*สุพรรณบางพลีมีงานตัดท่อประก้าน้ำบริษัท Beiersdorf ไม่กระทบแนวท่อ		
		OTS BPL Swan 1,2 ปกติ	13:09	องอาจ
	Survey	*สุพรรณบางพลี M Thai ปกติ	13:11	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อบางปะติ ปกติ	14:14	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	14:30	องอาจ
	อื่นๆ	*พิทักษ์พลแจ้งเข้าปรับแรงดันoutlet ots nvk จาก 14.60 เป็น 14.84 Bar	14:36	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อรัชสิริ ปกติ	15:00	องอาจ
	Survey	*นิติชย์สำรวจแนวท่อโงะนะ ปกติ	15:55	องอาจ
7-Apr-24	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS มีงานทำทางเข้า		
		โรงงาน Inventec ตาม Permit 67-BHS-EX-0001, แต่ไม่มีงานขุดมีเพียงผูกเหล็ก		
	Survey	*เตรียมแบบเพื่อทดสอบกริด จึงไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกนี้ปกติ	9:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ข.6-14, เขตส่งออก ปกติ	9:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 มีงานทำกำแพงและวางท่อ		
		ระบายน้ำดินพื้นที่หน้า BV#10 ไม่กระทบกับท่อก๊าซ NGD	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รัชสิริ ปกติ	10:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ปกติ, ที่ BV#10 มีการทำงานของ ปตท.แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	10:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปุ่นใหม่ ปกติ	10:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:51	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบริเวณหน้างานตรวจสอบแนวท่อก๊าซ ถนนพัฒนา 1 ไม่มีการทำงาน Permit 67-bpo-ex-0747	11:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	11:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤชดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.1-5 ปกติ	11:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	12:26	สุเมธ
		*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	12:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแฉ ปกติ	13:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	13:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ งาน Protection แนวท่อก๊าซ ปิดบดตัดแยกระบบ NGV ปตท.ภาวดี นวนคร ชั่วคราวช่วงหยุดยาวสงกรานต์		
		Permit-67-nvk-ex-0001	14:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	14:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	14:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก (วันหยุด)		
		งานรื้อถอนคันทันภายในบ่อ Sheet Pile เชื่อมต่อท่อประปาเดิมขนาด 800 มม. เฝ้ารอวันที่มีผลกระทบต่อระบบ นอกนั้นปกติ	15:59	สุเมธ
8-Apr-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งSafety Talk วันนี้จะมีการปรับระดับดินข้างบ่อP1/P2 และรื้อถ 6 สล่อ		
		เข้ามาทยอยดิน Permit 67-bpo-ex-0747	8:45	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ จักร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	9:13	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:38	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ จักร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS-3	9:47	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ จักร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง OTS LKB ของกอง ปกติ	9:48	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ BHS มีงานทำทางเข้าโรงงาน Inventec		
		Permit No.67-BHS-EX-0001 แต่ไม่มีงานชุดมีเพียงผูกเหล็กเตรียมแบบเพื่อเท		
		คอนกรีต จึงไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกจากนั้น ปกติ	9:53	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS-2	10:10	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:25	ฎิณฑ์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS-1	10:47	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ ชีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชียงราก เตรียมรื้อถอนและคันทันที่ขุดภายในบ่อ Sheetpile งานเชื่อมต่อท่อประปา		
		เดิมขนาด800mm. (วันหยุด ไม่มีการทำงานในพื้นที่) ไม่มีผลกระทบกับระบบแนวท่อ	11:06	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ จักร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	11:10	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:14	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:25	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	11:38	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ จักร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL MTH SWAN นิคมบางพลี ปกติ	11:54	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 มีงานทำกำแพงแนวท่อ		
		ระบายน้ำคันทันที่หน้า BV#10 ไม่กระทบกับท่อก๊าซ NGD	12:13	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:20	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทราชา TDC คลองขุด เส้น BV#10		
	Survey	*คุณ จักร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รัชสิด ปกติ	12:34	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ ชีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแฉ ปกติ	14:23	ฎิณฑ์
	อื่นๆ	*คุณ ศิวกร แจ้งพา ผรม เข้าตัดหญ้า PRS#4	15:04	ฎิณฑ์
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งปรับพื้นที่ถนน Vibro และแนวร่องบ่อก Sheet Pile แนวใต้สายไฟฟ้า	16:17	ฎิณฑ์
9-Apr-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งวันนี้จะมีการกด Sheet Pile บ่อ P1 แนวใต้สายเบ็ง เป็น 6 เมตร 2		
		แผ่น งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ ถนนพัฒนา 1 Permit 67-bpo-ex-0007	8:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:50	สุเมธ
	Permit	*คุณ เจริม แจ้งงานดิน leak Survey ที่ BHS ตาม Permit No.67 -BHS-CD-0001	10:47	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งมีงานตัดหญ้าที่ OTS-ROJ#1-2, PRS#5 ตาม Permit 67-roj-cd-0001	10:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทราชา BHS มีงานทำทางเข้าโรงงาน Inventec ตาม Permit 67-BHS-EX-0001, แต่ไม่มีงานชุดมีเพียงผูกเหล็กเตรียมแบบ		
		เพื่อเทคอนกรีต จึงไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	10:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน มีงานสำรวจชั้นดิน ขอย21 ด้าน		
		กำแพงกันน้ำ บริเวณแนวท่อก๊าซ 10"เข้านิคม, งานปรับเคลียร์พื้นที่เพื่อทำการสำรวจ		
		แนวท่อก๊าซ 10"ตาม Permit 67-bpi-ex-0001, บางจาก เชียงราก ปกติ	11:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:40	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 67-bpo-ex-0		
		747 นอกนั้นปกติ	11:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	12:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10, มีงานทำกำแพงและปรับทำ		
		ทางเท้าคันทันที่หน้า BV#10 ไม่กระทบกับท่อก๊าซ NGD	12:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทราชา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ		
		มีการทำงานของ ปตท.แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	13:13	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพพล แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาวิ่ง ขอมทางฝั่งงาน กปน.ใน M-Thai ถนนเมน		
		เอ็มไทย ด้านหน้า บ.PCG ตาม Permit 67-MTH-EX-0001	13:19	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ Cal.Pressure&Temp ที่ BV#10 เสร็จแล้ว	13:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	13:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รัชสิด ปกติ	14:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานตาม Permit		
		67-MTH-EX-0001 นอกนั้นปกติ	14:22	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพพล แจ้งงานตาม Permit 67-MTH-EX-0001 ขุดพบท่อน้ำประปาท่อเมน PVC		
		ขนาด 300 mm.ตรวจสอบแล้วจุดที่ขุดซ่อมท่อน้ำวันทำงานไม่มีชุดเพิ่มเติม ทาง กปน.		
		จะตรวจสอบหาจุดรั่วใหม่และนัดหมายอีกครั้ง	14:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแฉ งานตาม Permit 67-roj-cd-0001		
		นอกนั้นปกติ	14:56	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ Cal.Pressure&Temp ที่ BV#10 เสร็จแล้ว	16:50	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเลิกงาน ถนนพัฒนา1	18:37	ฎิณฑ์
	อื่นๆ	*คุณไธสมันท์ รับแจ้ง psv ngv kkb ทำงานแจ้ง ชีระศักดิ์ เข้าตรวจสอบ	18:55	ฎิณฑ์
	อื่นๆ	*คุณชีระศักดิ์ เชิด สถานี ngv kkb หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่หาลานได้อันเสี่ยง gas blow		
		รายละเอียดมีดังนี้ตรวจสอบค่า lock up pcv run A,B ผลทดสอบ A= 550 mbar,		
		B= 600 mbar ค่า lock up pcv ทั้ง run ปกติตรวจสอบการทำงาน ของ psv ผลการ		
		ทดสอบ blow ที่ 12 bar ทำงาน ปกติชุดข้อมูลแรงดันหลังรายชื่อโม่งใน evc		
		แรงดันสูงสุด อยู่ ที่ 10.9 bar สรุป สถานีทำงานปกติ เจ้าหน้าที่ scan เข้าตรวจสอบ		
		compressor ผลปรากฏว่า compressor มีปัญหาและแรงดัน ที่ blow เกิดจาก		
		compressor	21:02	ฎิณฑ์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
10-Apr-24	PM	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งขออนุญาตเข้าพื้นที่ OTS-NVK ,OTS-ROJ#1-2 เพื่อ Cleaning		
		PCV ก่อนวันหยุดยาวสงกรานต์	9:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทราชา BHS มีงานทำทางเข้าโรงงาน		
		Inventec ตาม Permit 67-BHS-EX-0001, แต่ไม่มีงานชุดมีเพียงผูกเหล็กเตรียมแบบ		
		เพื่อเทคอนกรีต จึงไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	9:44	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเชื่อมต่อแผ่น Sheet Pile ตาม Permit 67-BPO-EX-007,		
		67-bpo-hi-0003 งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ ถนนพัฒนา 1	9:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	10:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Work Permit 67-bpo-		
		hi-0003 นอกนั้นปกติ	11:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน มีงานปรับเคลียร์พื้นที่เพื่อทำ		
		การสำรวจแนวท่อก๊าซ 10"เข้านิคม ปาก ตาม Permit 67-bpi-ex-0001, บางจาก		
		เชียงราก ปกติ	10:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:57	สุเมธ
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนฉุกเฉินก๊าซรั่วติดไฟที่ บริษัท T.C.H (Suminoe) BPI	11:21	สุเมธ
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้ง Cleaning Seat PCV ที่ OTS-NVK เสร็จเรียบร้อยแล้ว	11:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ, (งานนัดหมาย		
		ชุดซ่อมท่อน้ำประปาวิ่งใน MTH วันมีเลื่อนออกไปเนื่องจากใกล้วันหยุดเทศกาล จะนัด		
		หมายใหม่อีกครั้ง)	12:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10, มีงานทำกำแพงและปรับทำ		
		ทางเท้าคันทันที่หน้า BV#10 ไม่กระทบกับท่อก๊าซ NGD	12:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทราชา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ		
		มีการทำงานของ ปตท.แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	14:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแฉ ปกติ	14:52	สุเมธ
	PM	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้ง Cleaning Seat PCV ที่ OTS-ROJ#2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	14:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รัชสิด ปกติ	14:55	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	PM	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้ง Cleaning Seat PCV ที่ OTS-ROJ#1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:25	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณพิทักษ์พล แจ้งขออนุญาตเข้าเขต alarm odorant ots nvk	17:52	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม แจ้งเลิกงาน ถนนพัฒนา1	18:32	ภูรินทร์
11-Apr-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานยก Sheet Pile และเชื่อมต่อแผ่น 6 เมตร 2 แผ่น Permit No.67-BPO-HT -0004 และ67-BPO-EX-0007	9:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:24	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชตินิรันดร์ แจ้งขอเข้าตรวจสอบ support otsoj2	9:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกษา BHS มีงานทำทางเข้าโรงงาน Inventec ตาม Permit 67-BHS-EX-0001, แต่ไม่มีงานชุดนี้เพียงผูกเหล็กเตรียมแบบ เพื่อทดสอบรัด จึงไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	9:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:10	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งเข้า OTS-LKB ทำการ Exercise PCV RUN A เพื่อขอรับใบวันหยุด		
		ช่วงสงกรานต์	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10, มีงานทำกำแพงและปรับทำทางเท้าดินพื้นที่หน้า BV#10 ไม่กระทบกับท่อก๊าซ NGD	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วิถีชีวิต ปกติ	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ มีการทำงานของ ปตท.แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:07	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งออก OTS-LKB อุปกรณ์ปกติ	11:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	11:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:52	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานถอดล้างหน้าseat pcvโรงงานฯ เพื่อป้องกันgas blow		
		ช่วงสงกรานต์	12:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Work Permit 67-bpo-hi-0004 นอกนั้นปกติ	12:21	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งขอเข้าลำpcv prs5	13:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:04	สิทธิกร

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ บางปะอิน งานปรับเคลียร์พื้นที่เพื่อทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10" mpl		
		เข้านิคม (บริเวณป่า) permit-Bpi-ex-0001	13:46	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานcleaning pcv reflux819 prs5 เพื่อป้องกัน gas blow เสร็จเรียบร้อยแล้ว	13:57	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานงานชุดซ่อมท่อประปาถ. M2เขตสงออก Permit No.67-BPO-EX-0008	14:09	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า OTS-BKD งาน Cal.Pressure Temp	14:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	15:21	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานยก Sheet Pile แผ่นที่ 11 สรุปรันได้ 7 แผ่น เมื่อวาน 4แผ่น Permit No.67-BPO-HT -0004	16:16	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานที่ OTS-BKD งาน Cal.Pressure Temp	17:25	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Permit No.67-BPO-HT -0004 วันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อม	17:46	สิทธิกร
	อื่นๆ	*NGDRTSRV-2 SCADA-BACKUP DOWN แจ้งคุณมังกร ITS ตรวจสอบและแก้ไข	18:51	สิทธิกร
	อื่นๆ	*NGDRTSRV-2 SCADA-BACKUP ACTIVE คุณมังกร แจ้งเครื่องรีสตาร์ทเกิดจาก Auto Update Windows	18:56	สิทธิกร
12-Apr-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานยก Sheet Pile และเชื่อมต่อแผ่น 6 เมตร 2 แผ่น Permit No.67-BPO-HT -0005 และ67-BPO-EX-0007	8:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-LKB	9:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	9:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#3	9:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง OTS LKB คลองกุ้ง ปกติ	10:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกษา BHS ทำทางเข้าโรงงาน Inventec ไม่มีการทำงาน นอกจากนั้น ปกติ	10:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Work Permit 67-bpo-hi-0005 นอกนั้นปกติ	10:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BPL	11:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ		

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		นิคมบางปะอิน งานปรับเคลียร์พื้นที่เพื่อทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10" mpl		
		เข้านิคม (บริเวณป่า) permit-Bpi-ex-0001 หยุดช่วงสงกรานต์ไม่มีการทำงานในพื้นที่		
		จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	11:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL SAWAN นิคมบางพลี ปกติ	11:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10 ปกติไม่มีการทำงาน	11:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ มีการทำงานของ ปตท.แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	12:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ MTH ปกติครบ ปายสามจะมีงานชุดซ่อมท่อประปาหน้า Perfect Companion Permit 67-MTH-EX-0001	12:23	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิศิทธิ์ แจ้งงาน Cleaning Seat pcv Bridgestone #mrs1 เนื่องจากอุปกรณ์เกิดคราบ Sulsur อุดตัน งานpm Bridgestone #mrs2 เนื่องจากโรงงานหยุดเทศกาลยาว.	13:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วิถีชีวิต ปกติ	14:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:37	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งที่ M-Thai งานชุดซ่อมท่อประปาหน้าตาม Permit 67-MTH-EX-0001 เจริญแล้ว	18:59	สุเมธ
	อื่นๆ	*วันที่ 12-16 เม.ย. 67 PTT Shipper ดำเนินการปรับรอบควบคุมคุณภาพก๊าซ (WI) มั่ง ตะวันออกจาก 1285-1430 BTU/scf เป็น 1260-1430 BTU/scf...From PTT Shipper	20:37	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งงานตาม Permit 67-MTH-EX-0001 ซ่อมท่อประปาเสร็จแล้ว	20:55	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 19:16 น. คุณภาพก๊าซผสมฝั่งตะวันออก ณ จุดวัด MTP เปลี่ยนแปลงจาก 1285.71 เป็น 1277.54 BTU/scf เนื่องจาก PTT Shipper ปรับรอบควบคุมคุณภาพก๊าซจาก 1285 - 1430 BTU/scf เป็น 1260 - 1430 BTU/scf ตั้งแต่วันที่ 12-16 เม.ย. 67 คาดการณ์คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงจะเดินทางถึง BPK วันที่ 13 เม.ย. 67 เวลา 05:10 น., SSUT วันที่ 13 เม.ย. 67 เวลา 08:40 น. และ DCAP วันที่ 13 เม.ย. 67 เวลา 10:00 น...From PTT Shipper	21:27	สุเมธ
13-Apr-24	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-LKB	9:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#3	9:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง OTS LKB คลองกุ้ง ปกติ	9:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10 ปกติไม่มีการทำงาน	10:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:26	ภูรินทร์

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:27	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BPL	10:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกษา BHS ปกติ	10:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ		
		นิคมบางปะอิน งานปรับเคลียร์พื้นที่เพื่อทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10" mpl		
		เข้านิคม (บริเวณป่า) permit-Bpi-ex-0001 หยุดช่วงสงกรานต์ไม่มีการทำงานในพื้นที่		
		จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	11:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	11:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู ปกติ	11:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL SAWAN นิคมบางพลี MTH ปกติ	11:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วิถีชีวิต ปกติ	13:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:35	ภูรินทร์
14-Apr-24	อื่นๆ	วันที่ 13 เม.ย. 67 เวลา 23:33 น.หยุดการรับก๊าซจากผู้ผลิตฝั่งตะวันตก และดำเนินการปิด Valve ที่ BWV1 TSO ประกาศ Difficult Day เพื่อบริหารจัดการรับก๊าซ ในช่วงผู้ผลิต Shutdown เพื่อทำงาน ทั้งนี้ไม่กระทบต่อการส่งก๊าซให้ลูกค้า เนื่องจากมีปริมาณ Line Pack เพียงพอ From Gas Control	0:00	ภูรินทร์
	อื่นๆ	เวลา 02:00 น. เริ่มทำการ Ramp Up รับก๊าซผู้ผลิตฝั่งตะวันตก หลังจากทำงานช่วง Total Shutdown แล้วเสร็จ From Gas Control	3:18	ภูรินทร์
	อื่นๆ	เวลา 02:02 น. Gas Control ทำการเปิด HOV 0106 Main Valve BWV1 เริ่มรับก๊าซผู้ผลิตตะวันตก ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับเฟรม Flow ผู้ผลิตตะวันตกให้ได้ตามแผนรับ		
		ก๊าซประจำวัน เวลา 06:37 น. TSO ประกาศยกเลิก Difficult Day From Gas Control	6:52	ภูรินทร์
	Permit	*คุณโชตินิรันดร์ แจ้งรับมีแผนซ่อม support otsoj2 ร่วมกับ ceg 67-roj-hi-0001	8:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-LKB	9:13	ภูรินทร์
	Permit	*คุณโชตินิรันดร์ แจ้งเปิดติดตั้ง support 8" 10"นอกอาคาร	9:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#3	9:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง OTS LKB คลองกุ้ง ปกติ	9:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10 ปกติไม่มีการทำงาน	10:07	ภูรินทร์

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:21	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	10:27	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:30	ฎิณห์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:50	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:01	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:12	ฎิณห์
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวจาก บางจาก ปกติ		
		นิคมบางปะอิน งานปรับเคลียร์พื้นที่เพื่อทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10" mpl		
		เข้านิคม (บริเวณป่า) permit-Bpi-ex-0001 หยุดช่วงสงกรานต์ไม่มีการทำงานในพื้นที่		
		จุดขึ้นในนิคมฯ ปกติ	11:16	ฎิณห์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:29	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:48	ฎิณห์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL SAWAN นิคมบางพลี MTH ปกติ	11:50	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู ปกติ	12:00	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:24	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:54	ฎิณห์
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯงานซ่อม Support ots roj2 ร่วมกับ บ.ceg จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ	14:17	ฎิณห์
	Permit	*คุณโธดนิวัฒน์ แจ้งติดตั้งตัวค้ำยันครวแล้ว 3ตัว otsroj2 67-roj-ht-0001	16:48	ฎิณห์
15-Apr-24	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	11:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:00	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL M-Thai ปกติ	12:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ งานตัดแยกบีเอ็ม NGV		
		Super หยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์	12:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 วันนี้อยู่ระดับชั้นขั้วยังอยู่ในจุดเดิมจากการ		
		เริ่มต้นตั้งเมื่อวันที่	12:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียวจาก บางปะอิน ปกติ งาน		
		ตาม Permit 67-bpi-ex-0001 หยุดช่วงสงกรานต์ไม่มีการทำงาน	14:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:36	สุเมธ
16-Apr-24	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียวจาก บางปะอิน ปกติ งาน		
		ตาม Permit 67-bpi-ex-0001 หยุดช่วงสงกรานต์ไม่มีการทำงาน	10:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	11:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL M-Thai ปกติ	11:50	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 11:20 น. คุณภาพก๊าซผสมมีระดับนอก ณ จุดวัด MTP เปลี่ยนแปลงจาก 1280		
		เป็น 1296 Btu/scf และจุดวัด OCS3 เปลี่ยนแปลงจาก 1291 เป็น 1305 Btu/scf เนื่องจาก PTT Shipper ปรับรอบควบคุมคุณภาพก๊าซจาก 1260 - 1430 Btu/scf กลับเป็น		
		1285 - 1430 Btu/scf คาดการณ์คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงเดินทางถึง BPK เวลา		
		22:04 น., SSUT วันที่ 17 เม.ย. 67 เวลา 02:25 น. และ DCAP วันที่ 17 เม.ย. 67 เวลา		
		03:40 น. ...From PTT Shipper	12:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 วันนี้อยู่ระดับชั้นขั้วยังอยู่ในจุดเดิมจากการ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024	14:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:44	สุเมธ
17-Apr-24	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานีโซนเหนือ	8:10	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งSafety Talk งานตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 16"		
		ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	8:42	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:24	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-BV10	9:15	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	9:55	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-BPL	10:18	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:21	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:29	ฎิณห์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:41	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:13	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:16	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-LKB	11:17	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:25	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:33	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL M-Thai ปกติ	11:44	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปูใหม่ ปกติ	11:44	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10ปกติไม่มีการทำงาน	12:01	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	12:42	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียวจาก ปกติ		
		นิคมบางปะอิน งานปรับเคลียร์พื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10" mpl		
		เข้านิคมฯบางปะอิน(บริเวณป่า กก) permit-Bpi-ex-0001 หยุดช่วงสงกรานต์ไม่มีการ		
		ทำงานในพื้นที่ จุดขึ้นในนิคมฯ ปกติ	13:08	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:16	ฎิณห์
	Survey	*คุณภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นวนคร ปกติ (งานมอดิตแยกngvจากหยุด)	13:27	ฎิณห์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานกด Sheet Pile และเชื่อมต่อแผ่น 6 เมตร 2 แผ่น		
		Permit No.67-BPO-HT -0007	13:45	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 วันนี้อยู่ระดับชั้นขั้วยังอยู่ในจุดเดิมจากการ		
		เริ่มต้นตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024	14:52	ฎิณห์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Ceg ติดตั้งตัวเบรคเพิ่มเติม support 8" 10"นอกอาคาร Ots roj2	17:22	ฎิณห์
18-Apr-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเริ่มงานตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 16" ถ.พัฒนา 1 นิคมฯ		
		บางปู ตาม Permit 67-BPO-EX-007, 67-BPO-HT-0008 เชื่อมต่อ Sheet Pile 6 ม.	8:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานจุดบักเสาไฟฟ้า 1 ต้นที่		
		ช.5/2 งานไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ, เส้น OTS-BPL ปกติ	10:26	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเดิน Leak Survey ของทาง EPE ในพื้นที่แนวท่อก๊าซ MTH ตาม		
		Permit 67-MTH-CD-0001	10:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:41	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ Tel.0819090001 การไฟฟ้าอยุธยา เขตอยู่แจ้งวันอาทิตย์ที่ 20/04/67		
		เวลา 9.00-17.00 น.จะมีงานเปลี่ยนสายไฟไปปรับระบบ ภายใน นิคมฯโงะนะ เฟส 8		
		ตั้งแต่โรงงานยาสูบ ทั้งเส้น แจ้งคุณ ภาณุรักษ์ รับทราบ	10:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL M-Thai มีงานตาม Permit		
		67-MTH-CD-0001 นอกนั้นปกติ	10:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียวจาก ผสม ขุดลอกคานต์		
		คันคลองเขียวจากในพื้นที่แนวท่อก๊าซและท่อน้ำเข้าสถานี OTS-NVK ไม่มีผลกระทบ		
		ต่อก๊าซฯ, บางปะอิน ปกติ งานตาม Permit 67-bpi-ex-0001 หยุดช่วงสงกรานต์ไม่มี		
		กาทำงาน	10:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Work Permit		
		67-BPO-HT-0008 นอกนั้นปกติ	11:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:06	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ วีรศักดิ์ ขอเข้าแก๊ว PSV-001A, OTS-ROJ#1, Gas Leak ออกปลายท่อ Vent	11:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองจูด เส้น BV#10		
		ปกติ ไม่มีการทำงาน	11:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:02	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ วีรศักดิ์ แก๊ว PSV-001A, OTS-ROJ#1, Gas Leak เสร็จแล้ว เปลี่ยน Sleeve 2" H5		
		PSV Run A จากปัญหานวมและคราบสกปรก	13:20	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	13:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 วันนี้ระยะเคลื่อนขยับยังอยู่ในจุดเดิมจากการเริ่มต้นตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024	14:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร เตรียมงานบ่อตัดแยก NGV		
		ปดท.ภาวดี นวนคร รื้อจักรตรวจสอบสายเพื่อทำงานต่อไปในวันพรุ่งนี้ งานตาม Permit 67-nvk-ex-0001 นอกนั้ปกติ	15:53	สุเมธ
19-Apr-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งSafety Talk งานตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 16" ถนน		
		พัฒนา 1 นิคมฯบางปู ตาม Permit-67-BPO-HT-0009	9:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#1	9:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.14-10 ปกติ	9:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:27	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าทำงาน Pm ระบบ SCADA ที่ PRS#4	10:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#2	11:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.1-9 มีงานตาม Permit-67-BPO-HT-0009 นอกจากนี้ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:39	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเดิน Leak Survey ของทาง EPE ในพื้นที่แนวท่อก๊าซ BPL เลขที่ Permit No.67-BPL-CD-0002	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS BPL- SWAN		
		งานเดิน Leak Survey ตาม Permit No.0002 นอกนี้ปกติ	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ BV#10	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร เตรียมงานบ่อตัดแยก NGV		
		ปดท.ภาวดี นวนคร ขุดเพิ่มความลึกข้างท่อเพื่อการทำงานตัดแยก งานตาม Permit 67-nvk-ex-0001 นอกนั้ปกติ	12:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	12:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ ไม่มีการทำงาน	12:23	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดสำรวจงานแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบางพลีเพื่อกำหนดระยะ		
		ของงานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ ตาม Permit No.67-EX-BPL-0001	13:33	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ มังกร ITS แจ้งขอ Restart SCADA Server 1 แล้วเดี๋ยจะปิดตัว		
		SCADA Server 2 เพื่อทำการ Update Tag	13:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 วันนี้ระยะเคลื่อนขยับยังอยู่ในจุดเดิมจากการเริ่มต้นตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 7 มม.เท่าเดิม	13:45	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งพบความลึกท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 mm. ลึก 1.00 เมตร ห่างจาก		
		ขอบไหล่ทาง 0.70 เมตร Permit No.67-EX-BPL-0001	13:50	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานประชุมความคืบหน้าโครงการตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซธรรม		
		ชาติ 16" ถนนพัฒนา1 นิคมฯบางปู	14:06	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน Pm ระบบ SCADA ที่ PRS#4	14:27	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งจุดที่ส่งพบความลึกท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 mm. ลึก 1.00 เมตร		
		ห่างจากขอบไหล่ทาง 0.70 เมตร Permit No.67-EX-BPL-0001	14:31	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งจุดที่สามพบความลึกท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 mm. ลึก 1.00 เมตร		
		ห่างจากขอบไหล่ทาง 0.70 เมตร Permit No.67-EX-BPL-0001	15:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานปรับเคลียร์พื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10" mpl		
		เข้านิคมฯบางปะอิน(บริเวณป่า กก) permit-Bpi-ex-0001 หยุดช่วงสงกรานต์ไม่มีการ		
		ทำงานในพื้นที่ จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	15:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	15:54	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งจุดที่สี่พบความลึกท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 mm. ลึก 1.10เมตร		
		ห่างจากขอบไหล่ทาง 0.70 เมตร Permit No.67-EX-BPL-0001	15:57	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งขุดสำรวจจุดก๊าซตรวจสอบขุดความลึก 1.00เมตร ตรวจสอบงานขุดวาง		
		ท่อน้ำประปาความลึกที่ 1 เมตรไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ งานขุดสำรวจวันนี้หยุด		
		แค่นี้ พรุ่งนี้ขุดต่อ Permit No.67-EX-BPL-0001	16:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานต่อเนื่องเตรียมบ่อตัดแยกNgv ปดท.ภาวดี นวนคร ขุด		
		เพิ่มความลึกข้างท่อเพื่อการทำงานตัดแยก	16:47	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งวันนี้เลิกงานแล้ว Permit-67-BPO-HT-0009	19:08	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน WATERJET ทาแนวและระดับท่อก๊าซ 12"เส้นบางปูใหม่		
		บริเวณหน้าปากซอยโรงงานสงวนเท็กซ์ไทล์ในซอยเทศบาลบางปู 94 Permit 67-BPM-EX-0001	22:48	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
20-Apr-24	Alarm SCADA	*PCV001A OTS-RST ALARM CLOSED เกิดจากสัญญาณ แรงดันปกติ		
		ใช้งาน Run B คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเข้าแก๊สช่วงเช้า	3:33	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*ศักดิ์สิทธิ์เข้าแก๊ส PCV001A OTS-RST ใช้งานได้เป็นปกติ	9:47	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	10:02	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์แจ้งกฟภ.ปทุม2 (ให้ฟ้าบางกะปิ) เข้าพื้นที่เพื่อการติดตั้งเสา22kv และหล่อแปลงในถังที่นิวัติฯ โดยใช้พื้นที่ลานถนนของสถานีots.bkd	10:11	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	*	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:30	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	10:52	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานปรับเคลียร์พื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10" mpl		
		เข้านิคมฯบางปะอิน(บริเวณป่า กก) permit-Bpi-ex-0001 หยุดช่วงสงกรานต์ไม่มีการ		
		ทำงานในพื้นที่ จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	11:13	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อบางปูงานก่อสร้างถ.คอนกรีตบริเวณ ซอย11Bไม่มีผลกระทบ	11:28	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี - OTS BPL- SWAN ปกติ	11:34	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	*	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อแพรกษา คลองซุด ช.TDC Steel ปกติ	12:07	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี - OTS BPL- MTH ปกติ	12:10	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อนวนครงานต่อเนื่องเตรียมบ่อตัดแยกNgv ปดท.ภาวดี		
		นวนคร ขุดเพิ่มความลึกข้างท่อเพื่อการทำงานตัดแยก	13:28	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซโงะนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้ง		
		Support ots roj2 วันนี้ระยะเคลื่อนขยับยังอยู่ในจุดเดิม 7 mm.เท่าเดิมและ		
		leak check เรียบร้อย จากการเริ่มต้นตั้งเมื่อ14/4 จุดอื่นๆในพื้นที่นิคมโงะนะ ปกติ.	13:47	องอาจ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งขุดสำรวจจุดก๊าซตรวจสอบขุดความลึก 1.00เมตร ตรวจสอบงานขุดวาง		
		ท่อน้ำประปาความลึกที่ 1 เมตรไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ งานขุดสำรวจวันนี้หยุด		
		แค่นี้ พรุ่งนี้ขุดต่อ Permit No.67-EX-BPL-0001	14:14	องอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานถนนพัฒนา 1 บ่ก Sheet Pile กับดินสไลด์ตัวและเชื่อมประกอบ		
		Sheet Pile Sheet Pile 8+4 เมตร เข้าหน้างาน บ่อ P1 P2 Permit 67-BPO-HT-0010	20:15	องอาจ
21-Apr-24	อื่นๆ	*การไฟฟ้าอยุธยา เขตอุทัย เริ่มทำการดับไฟ งานเปลี่ยนสายไฟปรับปรุงระบบ		
		ภายใน นิคมฯโงะนะ เฟลส มีผลกระทบกับ PRS#5 AC FAIL	9:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง นวนคร แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องเตรียมบ่อตัดแยกNgv ปดท.ภาวดี		
		นวนคร ขุดแต่งขอบข้างท่อเพื่อการทำงานตัดแยกเตรียมเทลิ้นพื้นบ่อ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit 67-nvk.ex.0001	9:07	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งSafety Talk งานตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 16" ถนน		
		พัฒนา 1 นิคมฯบางปู ตาม Permit-67-BPO-HT-0011	9:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานปรับเคลียร์พื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10" mpl		
		เข้านิคมฯบางปะอิน(บริเวณป่า กก) permit-Bpi-ex-0001 ยังอยู่ในช่วงขงยุดยาวเทศ		
		กาลยังไม่การทำงานในพื้นที่ จุดอื่นๆในนิคมบางปะอิน ปกติ	9:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#2	9:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานดับไฟ การไฟฟ้าเปลี่ยนสายปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า		
		แรงสูง ที่นิคมฯโงะนะ เฟลสตั้งแต่โรงงานยาสูบทั้งเส้น อาจมีผลทำให้โพรสไฟฟ้าดับ		
		จะเข้าmonitor หน้างานอีกที่	9:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเพิ่มเติมโซนเฟลส8 มีงานพาดสายground อย่างเดียวไม่มีงานขุด	10:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#1	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit-67-BPO-HT-0011 และมีส่วนของ Gusco งานก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณ ซอย11Bไม่มีผล		
		กระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกจากนี้ปกติ	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้งSupport ots roj2 วันนี้ระยะเคลื่อนขยับยังอยู่ในจุดเดิม7mm.เท่าเดิม		
		และ leak check เรียบร้อย จากการเริ่มต้นตั้งเมื่อ14/4/67 และ มีงานดับไฟ การไฟ		
		ฟ้าเปลี่ยนสายปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ที่นิคมโงะนะเฟลส8 และเฟลส8		
		ตั้งแต่โรงงานยาสูบทั้งเส้น มีผลทำให้โพรสไฟฟ้าดับ เข้าเช็คสัญญาณหน้างานแล้ว		
		ยังอยู่ในโหมดปกติ จุดอื่นๆในพื้นที่นิคมโงะนะ ปกติ.	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS BPL- SWAN ปกติ	11:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ BV#10	11:42	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำประปาบริเวณที่งาน ปกน.ในพื้นที่ MTH ถนน		
		ซอย ส.อุดมทรัพย์ เลขที่ Permit No.67-MTH-EX-0003	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองซุด เส้น BV#10		
		ปกติ ไม่มีการทำงาน	12:08	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานชุดซ่อมท่อ		
		นำประปาพร้อมตาม Permit No.0003 นอกงานนี้ปกติ	12:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซที่ PRS#4	12:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร เตรียมงานบดอัดแยก		
		NGV ปลดท.ภาวดี นวนคร เพื่อเตรียมบดอัดแยกจุดแต่งรอบข้างท่อเพื่อการทำงาน		
		ตัดแยกเตรียมเส้น พื้นบ่อ Permit.67.nvk.ex.0001		
		byไฟฟ้าณุก๊าซ[พิธีอยู่อยู่อยู่งาน จุดอื่นๆไม่พื้นที่นิคมฯนวนคร/ ปกติ	12:41	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*PCV001A OTS-RST ALARM CLOSED เกิดจากสัญญาณ แรงดันปกติ		
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	13:53	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดซ่อมท่อนำประปาบริเวณนี้หยุดงานแค่หยุดทำการจุดเนื่อง จากเครื่องจักรไม่พร้อม นัดหมายชุดซ่อมในวันพุธนี้ Permit No.67-MTH-EX-0003	14:09	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งการเปลี่ยน HV023 ที่ NS-OG @Honda เนื่องจาก valve passing		
		ปิดไม่อยู่	15:07	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งNgv ปลดท.ภาวดี นวนคร เส้นพื้นบ่อเรียบร้อย		
		Permit.67.nvk.ex.0001	15:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:17	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*PCV001A OTS-RST NORMAL คุณ ศักดิ์สิทธิ์เข้าแก้ไข	15:54	สิทธิกร
	อื่นๆ	*การไฟฟ้าอยุธยา เขตอุทัยแจ้งการจ่ายไฟฟ้าคืนระบบเรียบร้อย PRS#5 ปกติ	17:38	สิทธิกร
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงาน Verify Gas Pipeline 6" เพื่องาน HDD เข้าชอยเทศบาลบางปู 94		
		เส้นบางปูใหม่ Permit 67-BPM-EX-0001	22:51	องอาจ
22-Apr-24	Alarm SCADA	*PCV001A OTS-RST ALARM CLOSED เกิดจากสัญญาณ แรงดันปกติ	0:51	องอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงาน Verify Gas Pipeline 6" เพื่องาน HDD เข้าชอยเทศบาลบางปู 94		
		คืนบ่อนก่อนแค่นี	1:58	องอาจ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งSafety Talk งานตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 16" ถนน		
		พัฒนา 1 นิคมฯบางปู ตาม Permit-67-BPO-HT-0011	8:45	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*PCV001A OTS-RST NORMAL คุณ นิธิชัย เข้าแก้ไข	9:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งประสานงานงานเตรียมบักเสาไฟฟ้าบนPVS บางปูเหนือ		
		ตามแนวเสาไฟฟ้าเดิม ทางท่อก๊าซประมาณ2ม.	9:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:57	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ มังกร ITS แจ้งขอ Restart SCADA SERVER 1	10:01	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชายแจ้งนำเจ้าหน้าที่ตรวจทรัพย์สินเข้าพื้นที่ PRS#2	10:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:07	สิทธิกร

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	10:18	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชายแจ้งออกจากพื้นที่ PRS#2 ไปดื้อที่ OTS-BPL	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเขมราฐ WES ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:31	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชายแจ้งนำเจ้าหน้าที่ตรวจทรัพย์สินเข้าพื้นที่ OTS-BPL	10:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit-67-BPO-HT-0011 จุดอื่นปกติ	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS BPL- SWAN ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานต่อเนื่อง Ngv ปลดท.ภาวดี นวนคร ทำการปิดวาล์ว hot tap & leak test เพื่อเตรียมงานตัดแยกระบบ Permit-nvk-ht-0001	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานตามPermit-nvk-ht-0001 บริเวณอื่นปกติ	11:42	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมบัติ IT เข้าทำ Firewall ที่ ห้อง SERVER บางปู	11:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	12:27	สิทธิกร
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งทำงาน Cal Pressure Temp ที่ OTS-NVK	12:49	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริวัฒน์ แจ้งเข้า OTS-BKD RESET อุปกรณ์ IBR ให้ทางปทท.	13:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยาฯ TDC คลองจุก เส้น BV#10		
		ปกติ ไม่มีการทำงาน	13:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดซ่อมท่อนำประปาบริเวณนี้หยุดงาน 1พ.นในพื้นที่ MTH ถนน รอย ส.อุดมทรัพย์ เลขที่ Permit No.67-MTH-EX-0003(ขอต่ออายุ)	13:15	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชายแจ้งนำเจ้าหน้าที่ตรวจทรัพย์สินเข้าพื้นที่ PRS#3	13:24	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ วาจิตแจ้งนำเจ้าหน้าที่ตรวจทรัพย์สินเข้าพื้นที่ OTS-LKB	13:50	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชายแจ้งออกจากพื้นที่ OTS-LKB	14:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดซ่อมท่อนำประปาบริเวณนี้ตรวจสอบบ่อน้ำและปะบ PVC ขนาด 300 มม.แต่ไม่พบรอยรั่วทำการถุดดินคันสภาพไม่มีจุดเพิ่มเติม	14:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้งSupport ois roj2 วันนี้จะระยะเคลื่อนขยับยังอยู่ในจุดเดิมจากการเดิม		
		ติดตั้งเมื่อ14/4 มีรอยฉีกขาดเป็นด้านทิศตะวันตกเป็น8mm รอยฉีกเป็น1mm.		

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ทิศตะวันออก7mmเท่าเดิม จุดอื่นไม่มีการเคลื่อน		
		ประสานงาน บำรุงรักษาทำทางเข้าโรงงานใหม่ จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	15:50	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 16:06 น. Gas Control และ ปท.1 ดำเนินการปิดวาล์ว HOV001 ภายใน BV9 โดยลูกค้าบริเวณ BV9-BV16 จะได้รับก๊าซจาก BV16 Run A ทดแทน คาดการณ์		
		คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงเส้นทางถึง G_BCN เวลา 18:26 น. และท. DCAP เวลา 18:56 น. สถานะปัจจุบัน ปท.1 และ ปท.9 พร้อมส่งรับ PIGเส้นท่อ RC0500 28" BV6-BV10 No.2/7(Gauging)ทั้งในแผนปล่อย PIG เวลา 00:01 น. From GasControl	16:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร แจ้งงาน Ngv ปลดท.ภาวดี นวนคร Leak test 4 ซม. เสริมเรียบร้อยแล้ว valve hot tap ปิดอยู่ไม่มี leak	16:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานปรับเคลียร์พื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10" mpl		
		เข้านิคมฯบางปะอิน(บริเวณป่า กน) permit-Bpi-ex-0001		
		ยังไม่มีการทำงานในพื้นที่ จุดอื่นๆในนิคมฯบางปะอิน ปกติ	16:32	สิทธิกร
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งแจ้งงาน Cal Pressure Temp ที่ OTS-NVK	17:02	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*จากที่คุณสมบัติเข้าทำ Firewall ในห้อง SEVER วันนี ยังติดเรื่อง DATABASE		
		รอทางคุณสมบัติประสานกับที่ X ITS แก้ไขต่อไป	17:10	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*คุณ มังกร ITS แจ้งรุ่งน้เข้ามาดูเครื่อง Database ไม่ถื่น เพราะตอนนีไม่สามารถ		
		Remote เข้าเครื่อง Database ได้ อาจจะต้องไปต่อ หน้าจอที่หน้าเครื่อง Server แล้วลองแก้ไขดู		
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 16" ถนนพัฒนา 1		
		นิคมฯบางปู ตาม Permit-67-BPO-HT-0011 จบงานวันนี้	18:21	สิทธิกร
23-Apr-24	อื่นๆ	*เวลา 00:20น. หมอองาน ปท.1 ทำการ Run PIG เส้นท่อ BV6 - BV10 No.2/7 (Gauging PIG) คาดการณ์ PIG ผ่าน BV7 เวลา 00:34 น. From Gas Control	0:29	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 00:27น.งาน Run PIG เส้นท่อ BV6 - BV10 No.2/7 (Gauging) PIG ผ่าน BV7		
		คาดการณ์ผ่าน BV8 เวลา 01:52 น. From Gas Control	0:40	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นสวัตร แจ้งเข้าStandby OTS BPL	1:57	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 01:47น.งาน Run PIG เส้นท่อ BV6 - BV10 No.2/7 (Gauging PIG) PIG ผ่าน BV8 คาดการณ์ผ่าน BV9 เวลา 03:13 น. From Gas Control	1:57	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 03:20น.งาน Run PIG เส้นท่อ BV6 - BV10 No.2/7 (Gauging) PIG ผ่าน BV9		
		คาดการณ์เข้า Receiver BV10 เวลา 05:00 น. From Gas Control	3:34	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พลวัตร แจ้งทำการVent Gas ที่ Filter Run A , B เพื่อตรวจสอบเสียงสกปรก		
		และพร้อมกันตรวจเช็คอุปกรณ์ในสถานีก๊าซปกติ และกำลังใน BV10 ต่อ	4:23	สิทธิกร

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*เวลา 05:09 น.งาน Run PIG เส้นท่อ BV6 - BV10 No.2/7 (Gauging) PIG เข้า Receiver ที่ BV10 From Gas Control	5:21	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พลวัตร แจ้งทำการVent Gas ที่ Filter Run A , B , C เพื่อตรวจสอบเสียงสกปรก		
		และพร้อมกันตรวจเช็คอุปกรณ์ในสถานีก๊าซปกติ ซอออกจากพื้นที่ BV#10	5:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	*สรุปผลการ Run PIG เส้นท่อ BV6 - BV10 No.2/7 (Gauging):สภาพ Body PIG		
		ปกติ Gauge plate อยู่ระหว่างขอลการประเมินจากท. พบ Mill scale ลักษณะ		
		ฝุ่นผงแห้งสีน้ำตาลประมาณ 15 Kg. ไม่มี Liquid From Gas Control	6:38	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเชื่อมกอดแผ่น Sheet Pile งานตรวจสอยแนวท่อส่งก๊าซฯ 16"		
		ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู ตาม Permit 67-BPO-EX-007, 67-BPO-HT-0013	9:04	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ไรดิรินทร์ แจ้งวันนี้จะพา งานปะกับกับเข้า OTS-RST, OTS-BKD, PRS#4	9:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	10:04	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเห็นกลุ่มควันไฟไหม้ใกล้บริเวณหลังคอนโดเค้นรั่ว ตอนนียังไม่มี		
		ผลกระทบต่อบะบบแนวท่อก๊าซฯ	10:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียงราก, บางปะอิน มีงาน		
		ปรับเคลียร์พื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ 10"เข้านิคมฯบางปะอิน(บริเวณป่า กน)		
		Permit 67-bpi-ex-0001 เตรียมพื้นที่การทำงานต่อเนื่อง นอกนั้นปกติ	10:56	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ มังกร ITS เข้ามาดูระบบ SCADA ที่มีปัญหาจากเมื่อก่อน	11:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเขมราฐ WES ปกติ	11:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Work Permit		
		67-BPO-EX-007, 67-BPO-HT-0013 นอกนั้นปกติ	11:39	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ จรัส เข้า OTS-LKB ปรับแค้นที่ PCV001A ขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์ผ่านไป	11:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงาน NGV ปลดท.ภาวดี NVK		
		ทำการลอก Coating บริเวณจุดตัด เพื่อเตรียมงานตัดแยกระบบ งานตาม Permit		
		67-nvk-ex-0001 นอกนั้นปกติ	11:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:08	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ จรัส ออกจาก OTS-LKB แล้ว	12:12	สุเมธ

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Alarm SCADA	*คุณ มังกร ทำการแก้ไขระบบ SCADA เสร็จแล้ว เหลือแค่ Web Report ที่ยังมี ปัญหาอยู่	12:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	12:36	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ชนาทิพย์ จนท.ประจำ 0831218455 แจ้งมีท่อน้ำรั่วใกล้สียแยกเคหะบางพลี หน้าบมบางจาก ตอนนี้องงงานซ่อมเตรียมงานซ่อมแล้ว, แจ้งคุณ นพทพ รับทราบ	12:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองจูด เส้น BV#10		
	อื่นๆ	ปกติ, ไม่มีการทำงาน	13:01	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ นพดล แจ้งติดต่อบุคลากรงานการปฏิบัติงานซ่อมท่อรั่วใกล้สียแยกเคหะบางพลี แล้ว	13:05	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 11:32 น. TSO เริ่มทำการเปิด BV9 ไปยัง BV13 หลังจากการดำเนินการ Run PIg แล้วเสร็จ โดยคุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลง WI จาก 1338 เป็น 1309 Blus/sc คาค		
		การเดินดินทางถึง โรงไฟฟ้า DCAIP วันที่ 23 เม.ย. 67 เวลา 16:38 น. และ อุดสาเห		
		กรรมบางชัน (BCN) วันที่ 24 เม.ย. 67 เวลา 04:20 น.From PTT Shipper	13:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วิถีจิต ปกติ	14:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจระนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน ตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 วันนี้อยู่ระยะเคลือบขี้อยู่ยังอยู่ในจุดเดิมจากการ เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาดเพิ่มเติมด้านทิศตะวันตก 22/4 เป็น 8 มม.		
		ทิศตะวันออก 7 มม.เท่าเดิม	14:45	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งขอเข้าย้าย support ชั่วคราวมาค่าเพิ่มจุดซาทหัก otsroj2	16:43	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งปรับแก้support otsroj2 เปรียบร้อย	19:17	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Verify Gas Pipeline 6" เพื่องาน HDD เข้าชอยเทศบาลบางปู 94		
		Permit 67-BPM-EX-0001	22:42	ภูรินทร์
24-Apr-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานก๊าซฯ 6" ที่ความลึก 1.6 M	2:09	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานกดแผ่น Sheet Pile งานตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซฯ 16" ถ.พัฒนา 1		
		นิคมฯบางปู ตาม Permit 67-BPO-EX-007 เลิกงานแล้ว	5:56	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Off ระบบ CP ที่ OTS-NVK เพื่องานติดตั้ง NGV วิภา(นวนคร)	9:12	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งมีงานรื้อถอนระบบ LNG บ. SPEY นิคมฯไจระนะ ตาม Permit 67-roj-cd-0002	9:26	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งที่ บางปะอิน ด้านหลังโรงงานปรับเคลียร์พื้นที่ เพื่อการสำรวจแนว ท่อก๊าซ 10"เข้านิคมฯบางปะอิน(บริเวณป่า กก) ตาม Permit 67-Bpi-ex-0001 เริ่ม		
		Waterjet ท่อที่ 10"	9:37	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเชื่อมกดแผ่น Sheet Pile งานตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซฯ 16"		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู ตาม Permit 67-BPO-EX-007, 67-BPO-HT-0014	9:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวดีร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	10:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวดีร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 11-14 ปกติ	10:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:18	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งเริ่มงานติดตั้งระบบหลังวางแล้ว Hot-Tap, ประกอบเชื่อมปิด End-Cap		
		ปลายท่อก๊าซ 6"สถานีบริการ NGV ปตท.ภาวดี นวนคร ตาม Permit 67-nvk-ht-0002	10:35	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการวัดค่า Transformers ประจำเดือนที OTS-WES	10:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	10:39	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้าทำ PM SCADA OTS-BPL	10:40	สุเมธ
	Permit	*คุณ พลวดีร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:42	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานเดิน Leak Survey ตรวจสอบรอยรั่วซึมตามแนวท่อก๊าซในพื้นที่ นิคมฯไจระนะ ทั้งหมดตาม Permit 67-roj-cd-0001	10:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองจูด เส้น BV#10		
		ปกติ, ไม่มีการทำงาน	11:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวดีร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 1-10 มีงานอุดลอกคลองที่		
		ถนนพัฒนา 1 ช่วงซอย 5A ตรงข้ามกับแนวท่อที่ไม่มีผลกระทบต่อนวก๊าซ และมีงานตาม		
		Permit 67-BPO-EX-007, 67-BPO-HT-0014 นอกนั้นปกติ	11:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราษ WES ปกติ	11:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:50	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งเริ่มทำการเชื่อมปิด End-Cap 6" NGV ปตท.ภาวดี นวนคร	12:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานอุดซ่อมท่อ		
		ประปาบริเวณสะพานลอยคนข้ามตรงข้ามห้าง YES จานุกุลไม่มีผลกระทบต่อนวท่อ		
		ก๊าซ นอกนั้นปกติ	12:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก, บางปะอิน มีงาน		
		Permit 67-bpi-ex-0001 นอกนั้นปกติ	13:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจระนะ มีงานตาม Permit 67-roj- cd-0001 นอกนั้นปกติ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2		
		วันนี้อยู่ระยะเคลือบขี้อยู่ยังอยู่ในจุดเดิมจากการเริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีก		
		ขาดเพิ่มเติมด้านทิศตะวันตก 22/4 เป็น 8 มม.ทิศตะวันออก 7 มม.เท่าเดิม	14:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิตยชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วิถีจิต ปกติ	14:32	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นิตยชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	15:15	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้าทำ PM SCADA OTS-BPL เสร็จแล้ว	15:20	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานตาม Permit 67-nvk-ht-0002 เสร็จสิ้นแล้ว, ผลิตวช MT&RTผ่าน	16:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานตาม Work Permit 67-nvk-ht-0002 นอกนั้นปกติ	16:08	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งคืนไม่มีกด Sheet Pile ต่อ	19:06	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งทำการ coating 3m & Holiday test จุดติดตั้งระบบ NGV ปตท ภาวดี นวนคร เปรียบร้อย พุ่งน้ำทำต่อ	21:39	ภูรินทร์
25-Apr-24	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานกดแผ่น Sheet Pile งานตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซฯ 16" ถ.พัฒนา 1		
		นิคมฯบางปู ตาม Permit 67-BPO-EX-007 เลิกงานแล้ว	6:13	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเชื่อมต่อ Sheet Pile, กด Sheet Pile งานตรวจสอบแนวท่อส่ง ก๊าซฯ 16"ถ.พัฒนา 1 นิคมฯบางปู ตาม Permit 67-BPO-EX-007, 67-BPO-HT-0015	8:53	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการวัดค่า CP ประจำเดือนที OTS-WES	9:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-LKB	9:07	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้าทำ PM SCADA OTS-NVK	9:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	9:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#3	9:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	9:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:09	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ โชติณรินทร์ เข้า OTS-NVK Reset Odorant	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วิถีจิต ปกติ	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BPL	10:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองจูด เส้น BV#10		
		ปกติ, ไม่มีการทำงาน	10:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราษ WES ปกติ	11:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก, บางปะอิน มีงาน		
		ด้านหลังนิคม ปรับเคลียร์พื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ 10"เข้านิคมฯบางปะอิน (บริเวณป่า กก) Permit 67-bpi-ex-0001 งานสำรวจด้วยวิธี Water Jet, งานสำรวจแนว		
		ท่อด้วยคลื่นเสียงย่านความถี่ความหนาแน่นและโพรงดิน(พท) นอกนั้นปกติ	11:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:46	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2 (ด้านข้างและหลัง สถานี มี งานตกเสาเข็มของ บ.มาวส์เตอร์)	11:57	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้าทำ PM SCADA OTS-NVK เสร็จแล้ว	12:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Work Permit 67-BPO-EX-007, 67-BPO-HT-0015 นอกนั้นปกติ	12:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานทำ Coating & Holiday Test จุดติดตั้งระบบ NGV ปตท.ภาวดี นวนคร ตาม Permit 67-nvk-ex-0001 นอก นั้นปกติ	12:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:15	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ เข้าดู Support ที่ OTS-ROJ#2	13:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจระนะ มีงานเดิน Leak survey ตรวจ สอบรั่วซึมตามแนวท่อก๊าซในพื้นที่ทั้งหมดตาม Permit 67-roj-cd-0001 นอกนั้นปกติ		
		ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาดเพิ่มเติมด้านทิศตะวันตก 22/4 จาก 7 มม.เป็น 8 มม.ทิศตะวันออก 7 มม.เท่าเดิม	14:34	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง On ระบบ CP ที่ OTS-NVK หลังเสร็จงานติดตั้ง NGV วิภา	17:00	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Verify Gas Pipeline 6" เพื่องาน HDD เข้าชอยเทศบาลบางปู 94		
		Permit 67-BPM-EX-0001	22:38	ภูรินทร์
	Permit	*คุณเอกพันธ์ ตรวจเช็ค leak survey ท่อก๊าซ 16 นิ้ว ปกติ	22:58	ภูรินทร์
25-Apr-24	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งงานกดแผ่น Sheet Pile, ตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซฯ 16"ถ.พัฒนา 1		
		นิคมฯบางปู ตาม Permit 67-BPO-EX-007 เลิกงานแล้ว	6:09	สุเมธ
	PM	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งวันมีฝนแผนเข้าทำ PM ที่สถานี PRS#4	7:38	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการวัดค่า CP ประจำเดือนที OTS-WES	8:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-LKB	9:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวดีร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี ปกติ	9:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	9:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#3	9:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวดีร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BPL	10:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:23	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ, ไม่มีการทำงาน	10:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2, ด้านข้างและหลังสถานี มี งานตกเสาเข็มของ บม.รวิศเคอร์ มีบ้นชั้น 4 ตัว, ระงับการสั่นสะเทือนที่ SSV	11:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก, บางปะอิน ปกติ		
		งานตาม Permit 67-bpi-ex-0001 (วันนี้ไม่มีการทำงาน)	11:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานเดินพื้นที่จุดตัดแยกระบบ		
		NGV ปตท กาวดี ลงทราย ปทอติ รือ Bracing ชั้น 2 ตาม Permit 67-nvk-ex-0001		
		นอกนั้นปกติ	12:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานกด Sheet Pile 6 เมตร		
		บ่อ P1,P2 ตาม Permit 67-BPO-EX-007 นอกนั้นปกติ	12:29	สุเมธ
	PM	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งทำ PM ที่สถานี PRS#4 เสร็จแล้ว	12:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไฉฉะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีก		
		ขาดเพิ่มเติมทิศตะวันตก 22/4 จาก 7 มม.เป็น 8 มม.ทิศตะวันออก 7 มม.เท่าเดิม	13:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:07	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานขุดวางท่อระบายน้ำ บ.Thai Kajima นิคมฯแพรงษา ตาม Permit 67-BHS-EX-0002	14:14	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย เข้า PRS#2 ดูงานการตกเสาเข็มของ บม.รวิศเคอร์ ด้านข้างรั้ว PRS	14:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งคืนนี้มิกัด Sheet Pile ต่อ	19:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งงาน Safety Talk งานกดแผ่น Sheet Pile, ตรวจสอบแนวท่อส่ง		
		ก๊าซฯ 16"ด.พัฒนา 1 นิคมฯบางปู	22:37	สิทธิกร
27-Apr-24	Survey	*คุณ สุพวรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC ปกติ	8:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพวรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	8:47	สุเมธ
	PM	*คุณ จริบ แจ้งทำ PM ที่ BV#10	9:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพวรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 10-14 ปกติ	9:21	สุเมธ
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งงานเชื่อมต้อ Sheet Pile ตาม Permit 67-BPO-HT-0016, งานตรวจ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		สอบแนวท่อส่งก๊าซฯ 16"ด.พัฒนา 1 นิคมฯบางปู	9:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพวรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี ปกติ	10:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพวรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวธร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพวรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:43	สุเมธ
	PM	*คุณ สมชาย แจ้งทำ PM ที่ BV#10 เสร็จแล้ว	10:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน มีงาน		
		ด้านหลังนิคม ปรับเปลี่ยนพื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ 10"เข้านิคมฯบางปะอิน		
		ตาม Permit 67-bpi-ex-0001 นอกนั้นปกติ	10:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานเดิน Leak Survey ตรวจ		
		สอบรอยรั่วซึมตามแนวท่อก๊าซในพื้นที่ทั้งหมด Permit 67-nvk-cd-0002, งานคืนพื้น		
		ที่จุดตัดแยกระบบNGV ปตท กาวดี ลงทราย ปทอติ รือ Bracing ชั้น 2 ตาม Permit 67-nvk-ex-0001 นอกนั้นปกติ	11:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพวรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 1-9 มีงานตาม Permit		
		67-BPO-HT-0016 นอกนั้นปกติ	11:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวธร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	11:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	11:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวธร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	11:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพวรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-LKB ปกติ	12:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพวรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	12:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ ฤชชฎา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไฉฉะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีก		
		ขาดเพิ่มเติมทิศตะวันตก 22/4 จาก 7 มม.เป็น 8 มม.ทิศตะวันออก 7 มม.เท่าเดิม	14:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:25	สุเมธ
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งคืนนี้มิงานกดแผ่น Sheet Pile ตาม Permit 67-BPO-EX-007 งาน		
		ตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซฯ 16"ด.พัฒนา 1 นิคมฯบางปู	17:57	สุเมธ
28-Apr-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งการไฟฟ้าดับไฟ เพื่อเริ่มงานตาม Permit 67-BPO-EX-007	0:03	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-007 เติ่งงานแล้ว	6:01	สุเมธ
	PM	*คุณ จริบ แจ้งเข้าทำงาน PM Diag สถานี OTS-BPL	8:58	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งคืนนี้มิงาน เชื่อมต้อ Sheet Pile Permit No.67-BPO-HT-0017	9:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี ปกติ	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานเดิน Leak survey		
		ตรวจสอบรอยรั่วซึมตามแนวท่อก๊าซในพื้นที่ทั้งหมด permit-nvk-cd-0002		
		งานคืนพื้นที่จุดตัดแยกระบบ NGV ปตท กาวดี นวนคร ลงทราย ปทอติ permit-nvk-ex-0001 บริเวณอื่นปกติ	10:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL,SWAN, M-Thai ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน มีงาน		
		ด้านหลังนิคม ปรับเปลี่ยนพื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ 10"เข้านิคมฯบางปะอิน		
		ตาม Permit 67-bpi-ex-0001 (วันนี้อยู่ด)นอกนั้นปกติ	10:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองจูด เส้น BV#10		
		OTS BPO ปกติ ไม่มีการทำงาน	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ฤชชฎา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวธร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	11:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	11:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS มีงานขุดวางท่อ		
		ระบายน้ำบ.Thai Kajima Permit No.67-BHS-EX-0002 ขุดขึ้นปกติ	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวธร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2		
		มีงานตกเสาเข็มอยู่ใกล้สถานี	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 1-9 มีงานตาม Permit		
		67-BPO-HT-0017 นอกนั้นปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-LKB ของกรุง ปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	12:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไฉฉะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีก		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ขาดเพิ่มเติมทิศตะวันตก 22/4 จาก 7 มม.เป็น 8 มม.ทิศตะวันออก 7 มม.เท่าเดิม	13:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งคืนนี้มิกัด Sheet Pile ต่อ	17:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งSafety Talk เตรียมงานขอดับไฟ	23:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งดับไฟแล้วเริ่มงานได้	23:58	สิทธิกร
29-Apr-24	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งจบ 12M งานงานคืนนี้	2:28	สิทธิกร
	PM	*พิทักษ์พลแจ้ง PM OTS-RST	7:58	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพวรรณเข้า PRS 2 มีงานตกเสาเข็ม อุปรกรณ์ ยังทำงานปกติ	9:52	องอาจ
	Survey	*พลวธรสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	*	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นของกรุง ปกติ	10:11	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะปิ ปกติ	10:23	องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งงานเชื่อมต้อ Sheet Pile Permit No.67-BPO-HT-0017	10:28	องอาจ
	อื่นๆ	*พลวธรเข้า PRS 1	10:29	องอาจ
	Survey	*สุพวรรณสำรวจแนวท่อบางปู ซอย 1-5 ปกติ	10:31	องอาจ
	Survey	*พลวธรสำรวจแนวบางปู ซอย 6-14 ปกติ	10:41	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อ.TDC Steel, แพรกษา คลองจูด BV#10 ปกติ	10:58	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	11:22	องอาจ
	Survey	*สุพวรรณสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	11:29	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนครคืนพื้นที่จุดตัดแยกระบบ NGV ปตท กาวดี		
		นวนคร permit-nvk-ex-0001 ปกติ	11:34	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- SWAN ปกติ	11:50	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- MTH ปกติ	12:16	องอาจ
	PM	*พิทักษ์พลแจ้ง PM OTS-RST เสร็จสิ้นแล้ว	13:37	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	13:51	องอาจ
	Permit	*นพดแจ้งงานขุดสำรวจหาแนวท่อก๊าซในนิคมฯบางพลีเพื่อกำหนดระยะของ		
		งานโครงการขุดวางท่อใกล้ประปาใหม่ ตาม Permit No.67-EX-BPL-0001 (ต่ออายุ)	13:58	องอาจ
	Survey	*กาญจักษ์สำรวจแนวท่อโรงงานตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้ง		
		Support ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67		
		มีรอยฉีกขาดเพิ่มเติมด้านทิศตะวันตก 22/4 จาก 7 mm เป็น 8 mm ทิศตะวันออก 29/4		
		จาก 7 mm เป็น 8 mm		
		-ร่วมรับฟังเตรียมพื้นที่วางท่อbbbm		
		ประสานงานนิคมไฉฉะ ก่อสร้างสะพานทางเชื่อมฟลช3 จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ	14:19	สุเมธ
	Permit	*อภิเชษฐ์แจ้งงานขุดวางสายFiber Optic ความลึก50cm.ของนิคม บริเวณข้างรั้วโรง-		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		งาน Akwelใกล้แนวท่อก๊าซHDPE110MM. ช่วงปลอ่าวสง117-118		
		Permit 67-WES-EX-0105	14:43	องอาจ
	Survey	ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางจาก เชียงราก บางปะอิน		
		งานด้านหลังนิคมปรับพื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10" mpl		
		เข้านิคมบางปะอิน permit-Bpi-ex-0001	16:35	องอาจ
30-Apr-24	Permit	*เฉลิมแจ้งงานขุดดินบ่อ P1 ปรับพื้นวาง Bracing Permit-67-bpo-0009		
		กดปัก See Pile เชื่อมประกอบ See Pile/ P1 Permit-67-HT-0021(ถ.พัฒนา 1)	8:38	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบ้ง เส้นชลองกรุง ปกติ	9:27	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	9:57	องอาจ
	อื่นๆ	*พลวัตรเข้า PRS 2 งานดอกลำเข้มนสันสะท้อนไม่มากอุปกรณ์ในสถานียังงปกติ	10:00	องอาจ
	PM	*พิทักษ์พลแจ้ง PM OTS-RST รอบ 3 เดือน	10:06	องอาจ
	Permit	*ภาณุรักษ์เริ่มขุดสำรวจตำแหน่งก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทนเสาเดิมชำร-		
		ุดถนน Roj/A,P1,P2,P8,P26 Permit.67.roj.ex.0001(P2 จะทุบวินิตัดตั้งฐานเลย)	10:24	องอาจ
	อื่นๆ	*ไชตินรินทร์แจ้งคุณณัฐธิดาเข้าตรวจสอบ OTS-ROJ # 2	10:28	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:37	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณณ์เข้า OTS BPL	10:52	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	11:01	องอาจ
	Permit	*ภาณุรักษ์แจ้ง P8 ปรับย้ายจากจุดกำหนดเดิมเพื่อเพิ่มระยะห่างท่อ P.67.roj.ex.0001	11:07	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐสำรวจแนวท่อเหมราษ ปกติ	11:15	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางปู เข้า PRS 1 ตรวจสอบปกติ	11:23	องอาจ
	Survey	*สุพรรณณ์สำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- SWAN 1-2 ปกติ	*	องอาจ
	อื่นๆ	*ไชตินรินทร์แจ้งคุณณัฐธิดาเข้าตรวจสอบ PRS # 5	11:42	องอาจ
	Survey	*สุพรรณณ์สำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- MTH ปกติ	11:53	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อหนองคร ปกติ	11:56	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อ.TDC Steel, แพรกษา คลองขุด BV#10 ปกติ	12:00	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรงนะตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้ง		
		Support ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67		
		มีรอยขีดขาดเพิ่มเติมด้านทิศตะวันตก 22/4 จาก 7mm เป็น 8 mm ทิศตะวันออก 29/4		
		จาก 7 mm เป็น 8 mm		
		ทพ.ก.เขต1 อยู่งานขุดสำรวจตำแหน่งก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทนเสา		
		เดิมชำรุดถนน Roj .A.และ CP1,P2,P8,P26 Permit.67.roj.ex.0001	12:36	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	14:04	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Emergency Drill	*บริษัท.ไดวาเซไทย ลาดกระบ้ง ช้อมแผนฉุกเฉินเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุ	14:09	องอาจ
	อื่นๆ	*สมชายเข้า PRS 2 เช็ควาล์วประณินสถานียังงปกติ มีงานดอกลำเข้มนข้างสถานี	18:46	องอาจ
	PM	*พิทักษ์พลแจ้ง PM OTS-RST รอบ 3 เดือน		องอาจ
		ถอดล้าง pilot pcv1A และ pilot pcv1b เนื่องจากมีคราบ sulphur		
		เกาะติด feed jet pilot มีผลทำให้ pcv fail close เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	15:00	องอาจ
	PM	*สมชายถอดเปลี่ยน turbine ตามแผน pm 1. TCSEA (LKB)	16:26	องอาจ
	Survey	ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางจาก เชียงราก บางปะอิน		
		งานด้านหลังนิคมปรับพื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10" mpl		
		เข้านิคมบางปะอินจุดที่12 =7.2m วันนีคว่าทำได้จุดเดียว permit-Bpi-ex-0001	16:31	องอาจ
	Permit	*คุณเฉลิมแจ้งวินิต์เลิกงาน Permit-67-bpo-0009	22:22	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-May-24	อื่นๆ	*วันที่ 1-31 พ.ค. 67 PTT Shipper ดำเนินการปรับรอบควบคุมภาพก๊าซ (Wi)		
		ฝั่งตะวันออกจาก 1285-1430 BTU/scf เป็น 1260-1400 BTU/scf...From PTT Shipper	3:53	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานีเขื่อนเหนือ	8:04	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-BV#10	9:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณสุพรรณณ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	9:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:31	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-BPL	9:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณสุพรรณณ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณสุพรรณณ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ LKB , OTS LKB ปกติ	10:21	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งงานงานเชื่อม Bracing ตาม Permit 67-BPO-HT-0022		
		บ่อ sheet pile ถนนพัฒนา 1	10:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ, ไม่มีการทำงาน	10:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS 2 งานดอกลำเข้มนไม่มีการทำงาน	11:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ		
		บางปะอิน งานด้านหลังนิคมปรับพื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10" mpl		
		เข้านิคมบางปะอิน permit-Bpi-ex-0001 (วันนีหยุดไม่มีการทำงานในพื้นที่)		
		จุดขึ้นในนิคมฯ ปกติ	11:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณสุพรรณณ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราษ WES ปกติ	11:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณสุพรรณณ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ BPL Swan 1,2 ปกติ	11:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรกษา BHS ปกติ	11:31	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-LKB	11:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณสุพรรณณ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่M-thai ปกติ	11:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนอกร ปกติ	11:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	12:06	ภูรินทร์
		*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานตาม Work Permit		
		67-BPO-HT-HT-0020 จุดขึ้นปกติ	12:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ โรงนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการ		
		ติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดขาด ณ ปัจจุบันด้านทิศตะวันตก		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ต88mm ทิศตะวันออก88mm ทพ.เขต1 งานก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทน		
		เสาเดิมชำรุดถนน Roj .A.และ C เริ่มติด P1,Permit.67.roj.ex.0001 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	14:17	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งจบงานวันนี้	16:51	ภูรินทร์
2-May-24	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:18	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาพิธิ แจ้งงานขุดปรับระดับเพื่อติดตั้งเชื่อมประกอบ Bracing งานตรวจสอบ		
		แนวท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู Permit No EX-0007 & HT-0023	9:44	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้า survey ติดตั้ง Battery charger NVK	9:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบ้ง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ตรวจสอบหน้างานคืนพื้นที่ บ.CEG.ถนนพัฒนา1หน้าบ SCC.	10:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS 2 มีงานดอกลำเข้มนข้างสถานี		
		อุปกรณ์PRS.ยังปกติ	10:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:49	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงานsurvey ติดตั้ง Battery charger NVK	10:53	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณพิเชษฐ แจ้งพา ผรม เข้าตรวจสอบท่อทุกร OTS-ROJ#2	10:53	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานต่อเนื่องทพ.เขต1 ขุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kv		
		ทดแทนเสาเดิมชำรุดถนน Roj .A.ฐานP1 Permit.67.roj.ex.0001	10:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราษ WES ปกติ	11:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานตาม Work Permit		
		67-BPO-HT-HT-0022จุดขึ้นปกติ	11:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:17	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV#10	12:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ, ไม่มีการทำงาน	13:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ โรงนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการ		
		ติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดขาด ณ ปัจจุบันด้านทิศตะวันตก		
		ต88mm ทิศตะวันออก88mm ทพ.เขต1 งานก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทน		
		เสาเดิมชำรุดถนน Roj .A.และ C เริ่มติด P1,Permit.67.roj.ex.0001 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	14:03	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจหาแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อกำหนดระยะของงานโครงการขุดวางท่อประปาแบบใหม่ ตาม Permit No.67-EX-BPL-0002	14:04	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ศิวก รักษการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร ปกติ	14:17	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจท่อก๊าซหุดแค้นีครับนัดหมายอีกครั้งวันศุกร์ 3/5/67	14:37	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องด้านหลังนิคมปรับพื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas		
		10" mpi เข้านิคมบางปะอิน จุดที่12 = 7.2m วันนี้นัดคว้าได้จุดเดียว permit-Bpi-ex-0001(เปิด) permit-Bpi-ex-0002(เปิด)จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	15:15	ภูรินทร์
	PM	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าสถานีก๊าซ PRS#1 PM Transformer Rectifier	15:51	ภูรินทร์
	PM	"คุณ ธนาสิทธิ์ ออกจากสถานีก๊าซ PRS#1 PM Transformer Rectifier	16:07	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ16"ด.พัฒนา 1 นิคมบางปung เลิกงานแล้ว	18:42	สุเมธ
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจแนวท่อก๊าซ ในนิคมลาดกระบัง ทีมงาน KJ-Survey		
		งานโครงการท่อร้อยสายไฟฟ้าของทาง กฟน. Permit 67-LKB-EX-0004	21:52	สุเมธ
3-May-24	Permit	"คุณ นพดล แจ้งจุดที่ 2 พบความลึกท่อก๊าซ 160 มม.ลึก 1 ม. Permit 67-LKB-EX-0004	1:37	สุเมธ
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งจุดที่ 4 พบความลึกท่อ Sleeve 12" ลึก 3.64 เมตร	1:42	สุเมธ
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งจุดที่ 5 ยังไม่พบนัดหมายอีกครั้ง, วันนี้อยู่คนเดียว	2:00	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดปรับระดับเพื่อติดตั้งเชื่อมประกอบ Bracing งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปung Permit No EX-0007 & HT-0024	9:06	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"คุณเฉลิม ประสานงานทำประตูทางเข้า BV#10 PTT.เชื่อมต่อกับNGD	9:11	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปungเหนือ ปกติ	9:56	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:15	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ศิวก รักษการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:18	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:24	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองจุด เส้น BV#10		
		ปกติ, ไม่มีการทำงาน	10:25	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"คุณโชติฉินนทร์ เข้าตรวจสอบsupport otsroj2	10:54	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:54	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ศิวก รักษการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:37	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:40	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS 2 มีงานดอกเข็มข้างสถานี		
		อุปกรณ์PRS.ยังปกติ	11:41	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ฤทธา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	11:52	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	เวลา 11:30 น. หน่วยงาน ศทพ.5 เริ่มดำเนินการเชื่อม Double Plate กับท่อ RC4100 และ RC0636 สำหรับการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า (CP) ในพื้นที่ WNMW ตามแผน		
		From Gas Control สอบถามOC เป็นการดำเนินงานบริเวณ Metering รังน้อย		
		ไม่มีผลกระทบต่อ NGD	11:51	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปung มีงานตาม Work Permit		
		67-BPO-HT-0024 จุดขึ้นปกติ	11:59	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปungใหม่ ปกติ	12:36	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:11	ภูรินทร์
	อื่นๆ	เวลา 13:00 น. หน่วยงาน ศทพ.5 แจ้งดำเนินการเชื่อม Double Plate กับท่อ RC4100 และ RC0636 สำหรับการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า (CP) ในพื้นที่ WNMW แล้วเสร็จ.	13:18	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องด้านหลังนิคมปรับพื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas		
		10" mpi เข้านิคมบางปะอิน จุดที่14 permit-Bpi-ex-0002 จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	13:40	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ศิวก รักษการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร ปกติ	14:22	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ ศิวก แจ้งงานคืนพื้นที่จุดติดตั้งระบบ รัดถนน bracing&sheet pile บางส่วน		
		ออก NGV ปตท.ภาคใต้ นวนคร permit 67-nvk-ex-0002	14:22	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ โรงนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดขาด ณ ปัจจุบันด้านทิศตะวันตก8mm ทิศตะวันออก8mm กฟน.เขต1 งานก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทน		
		เสาเดิมชำรุดถนน Roj. A. และ C เริ่มติด P1.Permitt.67.roj.ex.0001 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	15:30	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจแนวท่อก๊าซหุดแค้นีครับนัดหมายอีกครั้ง 4/5/67	15:49	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"คุณโชติฉินนทร์ ขอเข้าprs5เพื่อหาปิดช่องโหว่valveball valve inlet	16:58	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งจุด Verify ท่อก๊าซฯ 16" เพื่อลด Sheet Pile ช้างท่อก๊าซฯ	20:44	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ เฉลิม แจ้ง งานสำรวจหาแนวท่อก๊าซ Waterjet ในนิคม LKB งานโครงการย้ายสายไฟฟ้าลงใต้ดิน	20:50	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเสร็จงานPermit HT-0024	22:18	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานคืนท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงสูง ผ่านท่อก๊าซฯService Line		
		Thai Namsiri ผังฯออก มุ่งหน้านิคมบางปung โดย บ.สีแสดการโยธา	22:36	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งนิ้งงานของสีแสดยกเลิกก่อนครบวันยังไม่ผ่านท่อก๊าซฯฯฟ่งนี้ถึงจุผ่านท่อก๊าซฯ	23:15	ภูรินทร์
4-May-24	อื่นๆ	เวลา 02:49 น.หน่วยงาน ปท.9 ทำการปล่อย PIG เส้นท่อ WN3 - PPTC (No.1/3) (Cleaning PIG) เข้า Receiver ที่ PPTC เวลา 03:30 น. From Gas Control	2:53	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	Update งาน Run PIG เส้นท่อ WN3 - PPTC (No.1/3) (Cleaning PIG) เวลา 03:14 น.		
		PIG เข้า Receiver ที่ PPTC From Gas Control	3:20	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ เฉลิม แจ้งเลิกงาน	3:22	ภูรินทร์
	อื่นๆ	สรุปผลการ Run PIG เส้นท่อWN3 - PPTC (No.1/3) (Cleaning PIG) สภาพ PIG สมบูรณ์ปกติ Mill Scale ลักษณะฝุ่นผงสีดำ 200 กรัม, ไม่พบ Liquid	4:15	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ โชติฉินนทร์ แจ้งเข้าติดตั้งอุปกรณ์ Support เพิ่มเติมที่ OTS-ROJ#2 ตาม Permit 67-roj-ht-0002 (เพิ่ม U Bolt กับ Support 3 ตัวในอาคาร, เปลี่ยนฐาน Support 8"10")	9:06	สุเมธ
	อื่นๆ	"เวลา 07:53 น. คุณภาพก๊าซ Onshore East ท่อ 1, 2 และ 3 Swing จาก GSP2 และ 3 Total Shutdown โดยค่า WI Swing จาก 1272.27 - 1250.09 - 1327.46 Btu/scf และค่า HV จาก 996.93 - 990.98 - 1021.76 Btu/scf นาน 38 นาที คาดการณ์ผิวน้ำมันก๊าซดังกล่าวเดินทางถึงท่.GPSC เวลา 11:10 น., ท่. BPK เวลา 14:15 น., ท่. SSUT เวลา 19:00 น. และ ท่. DCAP เวลา 19:20 น....From PTT Shipper	9:09	สุเมธ
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง ทพ.เอก อย.งานชุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า 115kv.ทดแทนเสาเดิมชำรุด ถนน Roj-A และ P1,P2 ตาม Permit 67-roj-ex-0001	9:26	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปungเหนือ ปกติ	9:49	สุเมธ
	Survey	"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BPL	9:58	สุเมธ
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง ทพ.วศิตกระแสงไฟฟ้าเพื่อตัดเสา 22 kv.ถนน A3 ช่วงเวลา 12:00-จนกว่าแล้วเสร็จ, OTS-ROJ#1ไม่มีผลจากการดับไฟ	10:03	สุเมธ
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	10:32	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวก ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:35	สุเมธ
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:44	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดปรับระดับ เพื่อติดตั้งเชื่อมประกอบ Bracing งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปung และกด Sheet Pile ตาม Work Permit 67-BPO-EX-0007, 67-BPO-HT-0025	10:56	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:00	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:00	สุเมธ
	Survey	"คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก, บางปะอิน งานตาม Permit 67-bpi-ex-0002 (วันนี้งานงาน ผอม.ยังไม่เข้าพื้นที่) นอกนั้นปกติ	11:09	สุเมธ
	Survey	"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-LKB	11:25	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2, ด้านข้างและหลังสถานี มีงานออกเสาเข็มของ บ.มาว้อยเตอร์, อุปกรณ์ในสถานีก๊าซยังทำงานปกติ	11:39	สุเมธ
	Survey	"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#3	11:43	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวก ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร มีงานคืนพื้นที่จุดติดตั้งระบบ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		รื้อถอน Sheet Pile บางส่วนออก เพื่อวางท่อระบายน้ำฝน NGV ปตท.ภาคใต้ งานตาม		
		Permit 67-nvk-ex-0002 นอกนั้นปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:56	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปung มีงานตาม Permit 67-BPO-EX-0007, 67-BPO-HT-0025, มีงานทำถนนซอย11B นอกนั้นปกติ	12:02	สุเมธ
	Survey	"คุณ ฤทธา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	12:14	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปungใหม่ ปกติ	12:26	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	12:44	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองจุด เส้น BV#10		
		ปกติ, ไม่มีการทำงาน	13:04	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวก ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:55	สุเมธ
	Survey	"คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ มีงานตาม Permit 67-roj-ex-0001 และตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อ วันที่ 14 Apr 2024 มีรอยขีดขาดด้านทิศตะวันตก 22/4=8 มม. ทิศตะวันออก 29/4=8 มม. นอกนั้นปกติ	14:14	สุเมธ
	อื่นๆ	"คุณ เฉลิม แจ้ง Gusco BPO ซ่อมประปาจุดฉุกเฉินที่ ถ.ม2 เข้าไปตรวจสอบแล้วครับ		
		ด้านในโรงงาน ไม่มีผลกับท่อก๊าซฯ NGD	17:07	สุเมธ
	Permit	"คุณ โชติฉินนทร์ แจ้งที่ OTS-ROJ#2 ตาม Permit 67-roj-ht-0002 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	18:01	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-0007, 67-BPO-HT-0025 เลิกงานแล้ว	19:09	สุเมธ
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมลาดกระบัง ทีมงานโครงการท่อร้อยสายไฟฟ้าของ กฟน.ตาม Permit 67-LKB-EX-0004 ตอนนี้อยู่ที่ทำการเจาะสำรวจหาแนวท่อก๊าซ 10"ให้กฟน.วางโรงไฟฟ้า PPTC ในตำแหน่งจุดที่ 1	21:43	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPM-EX-0002 งานท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงสูงผ่านท่อก๊าซฯService Line Thai Namsiri มีงานออก มุ่งหน้านิคมบางปung โดย บ.สีแสดการโยธา	22:46	สุเมธ
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งบ่อท่อก๊าซ 10"ของทางโรงไฟฟ้าแล้วย้ายจุดมาเจาะหาท่อของ NGD		
		ในตำแหน่งจุดที่ 3 ตาม Permit 67-LKB-EX-0004	23:12	สุเมธ
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งจุดที่ 3 สำรวจพบความลึกที่ 2 ม.	23:39	สุเมธ
5-May-24	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPM-EX-0002 ต้นท่อร้อยสายไฟฟ้าผ่าน ท่อก๊าซฯแล้ว	1:56	สุเมธ
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 67-LKB-EX-0004 เลิกงานแล้ว	3:04	สุเมธ
	อื่นๆ	"เวลา 05:36 น.หน่วยงาน ปท.9 ทำการปล่อย PIG เส้นท่อ WN3 - PPTC (No.2/3)		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		(Gauging) คาคการณ์เข้า Receiver ที่ PPTC เวลา 06:16 น. From Gas Control		
		ได้ทำการโทรสอบถาม PTT OC แล้วไม่มีผลกระทบกับ OTS-LKB NGD, เป็นที่คนละ		
อื่นๆ		เช่นกัน, ท่อเส้นนี้ไปโรงไฟฟ้าในนิคมฯลาดกระบัง	5:39	สุเมธ
		"เวลา 06:01 น.งาน Run PIG เส้นท่อ WN3 - PPTC (No.2/3) (Gauging) เข้า Receiver		
		ที่ PPTC From Gas Control	6:08	สุเมธ
อื่นๆ		"สรุปผลการ Run PIG เส้นท่อ WN3 - PPTC (No.2/3) (Gauging) สภาพ PIG ปกติ		
		พบ Mill Scale ลักษณะฝุ่นผงสีดำ 100 กรัม, ไม่พบ Liquid From Gas Control	6:54	สุเมธ
อื่นๆ		"คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-RO#2 และตรวจสอบ Support ท่อ	9:07	สิทธิกร
Survey		"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:21	สิทธิกร
Survey		"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:35	สิทธิกร
อื่นๆ		"คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งปิดวาล์ว out let mrsโรงงาน Soonthorn นิคมฯ roj มีงานซ่อมท่อ		
		ภายในของโรงงาน	9:38	สิทธิกร
Survey		"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	9:46	สิทธิกร
Survey		"คุณ เฉลิม แจ้งขอยืม14Bมีงานลอกวางระบายน้ำไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ BPO	9:46	สิทธิกร
Permit		"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเชื่อมเพื่อประกอบ Bracing และเชื่อมต่อน Sheet Pile งาน		
		ตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู และกด Sheet Pile Permit No		
		EX-0007 & HT-0026	10:02	สิทธิกร
Survey		"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี Swan 1,2 ปกติ	10:14	สิทธิกร
Survey		"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:15	สิทธิกร
Permit		"คุณ เฉลิม แจ้งงานขุดย้ายเสาWS.และปรับปรุงเสาCP.หน้าบ. SCC(เก่า)		
		Permit No.67-BPO-EX-0010	10:16	สิทธิกร
Survey		"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯM-Thai ปกติ	10:29	สิทธิกร
Survey		"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2, ด้านข้างและหลังสถานี มี		
		งานลอกเสาเข็มของ บ.มารวยเดอร์, อุปกรณ์ในสถานีก๊าซยังทำงานปกติ	10:43	สิทธิกร
Survey		"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททนา BHS ปกติ	11:04	สิทธิกร
อื่นๆ		"คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งงานเปลี่ยนท่อน Spoon ท่อก๊าซด้าน out let โรงงาน Soonthorn roj		
		จากปัญหาลูกนิมกักร้อน ผู้รับเหมาของโรงงาน เชื่อมหน้าแปลน Spoon มาชนิดขนาด		
		ต้องรอตัดต่อใหม่	11:07	สิทธิกร
Survey		"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	11:10	สิทธิกร
Survey		"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานดินพื้นที่จุดตัดแยกระบบ		
		เพื่อวางท่อระบายน้ำฝน NGV ปตท.ภาวดี งานตาม Permit 67-nvk-ex-0002		
		นอกรั้วปกติ	11:20	สิทธิกร
Survey		"คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเมทรา WES ปกติ	11:20	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
อื่นๆ		"เวลา 11:27 น. หน่วยงาน ปท.9 ร่วมกับ รท. ทำการปล่อย PIG เส้นท่อ RC06330102		
		10" WN3-PPTC No.3/3 (ILI PIG) คาคการณ์ PIG จะเข้า Receiver เวลา 11:54 น.		
		From Gas Control	11:32	สิทธิกร
Survey		"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-		
		EX-0007 & HT-0026 และ Permit No.67-BPO-EX-0010 มีงานทำถนนซอย11B		
		จุดขึ้นปกติ	11:44	สิทธิกร
Survey		"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	11:47	สิทธิกร
Survey		"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอิน ปกติ	12:01	สิทธิกร
อื่นๆ		"Update งาน Run PIG เส้นท่อ RC06330102 10" WN3-PPTC No.3/3 (ILI PIG) เวลา		
		11:52 น. PIG เข้า Receiver From Gas Control	12:02	สิทธิกร
Survey		"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	12:02	สิทธิกร
Survey		"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:04	สิทธิกร
Survey		"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	12:21	สิทธิกร
Survey		"คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงมะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการ		
		ติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support ทิศตะวันตก		
		22/4=8mm ทิศตะวันออก29/4=8mm		
		กฟภ.เขต1 อย. งานต่อเนื่องขุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทนเสาเดิมชำรุด		
		ถนน Roj .A .P1 หลังฐานเสาเสร็จแล้ว Permit.67.roj.ex.0001		
		งานเข้าปิดวาล์ว Out let mrs โรงงาน Soonthorn เพื่อเปลี่ยน Spoon out let จากปัญญ		
		หาสนิมก็กร้อน (กำลังตัดต่อหน้าแปลนอันใหม่) จดขึ้นในพื้นที่ ปกติ	13:20	สิทธิกร
Survey		"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก,เชียงราก ปกติ	14:10	สิทธิกร
อื่นๆ		"สรุปผลการ Run PIG เส้นท่อ WN3 - PPTC (No.3/3) (ILI PIG) สภาพ PIG สมบูรณ์		
		ปกติ พบ Mill Scale ลักษณะฝุ่นผงสีดำ 1 กิโลกรัม, ไม่พบ Liquid From Gas Control	14:38	สิทธิกร
Survey		"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:51	สิทธิกร
อื่นๆ		"คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งงานปิดวาล์ว out let เปลี่ยน spoonด้าน ท่อ outlet โรงงานSoonthorn		
		เสร็จแล้ว เป็ดวาล์วจ่ายก๊าซเข้าโรงงานเรียบร้อยแล้ว	15:41	สิทธิกร
Permit		"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเชื่อมเพื่อประกอบ Bracing และเชื่อมต่อน Sheet Pile งาน		
		ตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู และกด Sheet Pile Permit No		
		EX-0007 & HT-0026 วันที่เรียบร้อยแล้ว	17:26	สิทธิกร
Permit		"เฉลิมแจ้งงานงานจะสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมฯลาดกระบังที่งานงานโครงการ		
		ท่อร้อยสายไฟฟ้าของทาง กฟน.ตอนนี้งานการจะสำรวจหาแนวท่อก๊าซ		
		Steepline 10 นิ้วให้กับทางโรงไฟฟ้า PPTC ในตำแหน่งจุดที่ 6		
		Permit No.67-LKB-EX-0004	20:02	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
6-May-24	Permit	"เฉลิมแจ้งงาน Permit No.67-LKB-EX-0004 เลิกแล้ววันนี้	2:52	องอาจ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเชื่อมเพื่อประกอบ Bracing และเชื่อมต่อน Sheet Pile งาน		
		ตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู และกด Sheet Pile Permit No		
		EX-0007 & HT-0027	9:16	สิทธิกร
Survey		"คุณ จรัช เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	9:33	สิทธิกร
Survey		"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:52	สิทธิกร
Survey		"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:10	สิทธิกร
Survey		"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานดินพื้นที่จุดตัดแยก		
		ระบบ วางท่อระบายน้ำฝน NGVปตท. ภาวดี นวนคร permit-nvk-ex-0002		
		จุดขึ้นน้ำในนิคมนวนคร ปกติ.	10:14	สิทธิกร
Survey		"คุณ จรัช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี Swan 1,2 Mthai OTS-BPL ปกติ	10:43	สิทธิกร
Survey		"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเมทรา WES ปกติ	10:54	สิทธิกร
Survey		"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2, ด้านข้างและหลังสถานี มี		
		งานลอกเสาเข็มของ บ.มารวยเดอร์, อุปกรณ์ในสถานีก๊าซยังทำงานปกติ	10:55	สิทธิกร
Survey		"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-		
		EX-0007 & HT-0027 และ Permit No.67-BPO-EX-0010 มีงานทำถนนซอย11B		
		จุดขึ้นปกติ	11:19	สิทธิกร
Survey		"คุณ จรัช เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	11:23	สิทธิกร
Survey		"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:59	สิทธิกร
Survey		"คุณ จรัช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:02	สิทธิกร
Survey		"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	12:19	สิทธิกร
Survey		"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต มีไฟไหม้ถังตลง 1 รังสิต ข้างบม		
		น้ำมันบางจาก ไกลฟิวเจอร์ฯ ตอนนี้อยู่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ แต่ไม่มีผลกระทบ		
		กับแนวท่อ บริเวรอื่นฯเส้นรังสิต /ปกติ	12:29	สิทธิกร
อื่นๆ		แจ้งข่าวสารเกิดเหตุในพื้นที่ : 06/05/24 เวลาประมาณ 12:00 น. บริเวณคลอง 1		
		สะพานแดง รังสิตมีไฟไหม้ปฏึกข้างมีน้ำมันบางจาก ไกลฟิวเจอร์ฯ ตอนนี้อยู่		
		ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ตรวจสอบแล้วไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซของบริษัฯ	12:38	สิทธิกร
Survey		"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพททนา TDC คลองจืด เส้น BV#10		
		OTS BPO ปกติ ไม่มีการทำงาน	13:41	สิทธิกร
Survey		"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:00	สิทธิกร
Survey		"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงมะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support ทิศตะวันตก		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		22/4=8mm ทิศตะวันออก29/4=8mm		
		กฟภ.เขต1 อย. งานต่อเนื่องขุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทนเสาเดิมชำรุด		
		ถนน Roj .A .P1จุดติดตั้งฐานราก Permit.67.roj.ex.0001 จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ	14:07	สิทธิกร
อื่นๆ		"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเขตท่อเชื่อม... ลำดับควบคุมเพลิงได้แล้ว ไฟอยู่ในวงจำกัดไม่		
		ลุกลาม ชั่วคราว...งานบึงกุ่มและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครรังสิต	14:25	สิทธิกร
อื่นๆ		"คุณ สุพรรณ ถอดเปลี่ยน Turbine,Filter ที่Tawana Container	15:16	สิทธิกร
Survey		"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก,เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องด้านหลังนิคมปรีทพื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas		
		10" mpl เข้านิคมฯบางปะอิน จุดที่14 permit-Bpi-ex-0002 จุดขึ้นในนิคมฯ ปกติ	15:27	สิทธิกร
Permit		"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเชื่อมเพื่อประกอบ Bracing และเชื่อมต่อน Sheet Pile งาน		
		ตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู และกด Sheet Pile Permit No		
		EX-0007 & HT-0027 เหตุการณ์ทำงานของคืนนี้	23:00	องอาจ
7-May-24	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:26	สิทธิกร
Survey		"คุณ ธนาสิทธิ์แจ้งโรงงานด.พัฒนา 1 นิคมฯบางปู สมุด ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้	9:53	สิทธิกร
อื่นๆ		"คุณ โชตินันท์รฯ แจ้งพารม.เข้าร่วมประเมินงานซ่อมท่อชุด otsroj2	10:03	สิทธิกร
Survey		"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	10:11	สิทธิกร
Survey		"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:17	สิทธิกร
Survey		"คุณ จรัช เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:20	สิทธิกร
Survey		"คุณ พลวัคร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯMthai Swan 1,2 OTS-BPL ปกติ	10:24	สิทธิกร
Survey		"คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:26	สิทธิกร
Permit		"คุณ สมชาย แจ้งงานติดตั้งกักจัดก๊าซBV#10 ตาม Permit No.67-BPO-CD-0003	10:26	สิทธิกร
Survey		"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพททนาTDC คลองจืด เส้น BV#10		
		OTS BPO งานติดตั้งกักจัดก๊าซBV#10 ตาม Permit No.67-BPO-CD-0003	10:36	สิทธิกร
Survey		"คุณ จรัช เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	10:38	สิทธิกร
Survey		"คุณ จรัช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		ลาดกระบัง สมุดอยู่อย่างต่อนิ่ง	10:40	สิทธิกร
อื่นๆ		"ITS เข้าทำงานห้อง SERVER บางปู	10:50	สิทธิกร
Survey		"คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:56	สิทธิกร
Permit		"คุณ สมชายแจ้งงานติดตั้งกักจัดก๊าซPRS#1ตาม Permit No.67-BPO-CD-0003	10:56	สิทธิกร
Survey		"คุณ พลวัคร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี ปกติ มีสมุดอยู่ต่อนิ่ง	11:06	สิทธิกร
Survey		"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททนา BHS ปกติ	11:13	สิทธิกร
Survey		"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเมทรา WES ปกติ	11:30	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ ศุกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	11:40	สิทธิธร
	Survey	"คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:50	สิทธิธร
	Permit	"คุณ สมชายแจ้งงานตัดท่อน้ำกำจัดวัชพืชPRS#2ตาม Permit No.67-BPO-CD-0003	11:50	สิทธิธร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งประสาน กฟภ.เขต1 อย. งานต่อเนื่องขุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า 115kvทดแทนเสาเดิมชำรุดถนน Raj. A. และ P1,P2P.8 ,P.26 Permit.67.roj.ex.0001	11:56	สิทธิธร
	Survey	"คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	12:51	สิทธิธร
	Survey	"คุณ ศุกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมขนวนคร มีงานเดินที่จุดตัดแยก		
		ระบบ วางท่อระบายน้ำฝน NGV1ปท. กาวดี นครเขต permit-nvk-ex-0002		
		จุดอื่น ๆ ในถนนนคร ปกติ.	14:11	สิทธิธร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโชนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง การติดตั้งSupport ois roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support พิดตะวันตก 22/4=8mm พิดตะวันออก29/4=8mm		
		กฟภ.เขต1 อย. งานต่อเนื่องขุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทนเสาเดิมชำ รุดถนน Raj. A. P2ขุดติดตั้งเข็มฐานราก Permit.67.roj.ex.0001 จุดอื่นในพื้นทีปกติ	14:58	สิทธิธร
	อื่นๆ	"คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเข้าร่วมงานtest valve 6" 10" otsnvk ร่วมกับ plitบี.อีวีลสา	15:06	สิทธิธร
	อื่นๆ	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประชุมงานวางท่อไบก์ประปา ร่วมกับ บ.มารีเอเตอร์ เพื่อจำหน่ายน้ำ ให้กับนิคมบางปู	15:41	สิทธิธร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก,เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องด้านหลังนิคมปรับพื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10" mpi เข้านิคมบางปะอิน จุดที่14 permit-Bpi-ex-0002 จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	15:50	สิทธิธร
8-May-24	อื่นๆ	"ระบบ CCTV มีอาการฮัฟฟารมี	7:20	สิทธิธร
	Survey	"คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	8:47	สิทธิธร
	Permit	"คุณ จรัล แจ้งงานตัดท่อน้ำกำจัดวัชพืชOTS-LKBตาม Permit No.67-LKB-CD-0002	8:47	สิทธิธร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเชื่อมเพื่อประกอบ Bracing และเชื่อมต้อ Sheet Pile งาน		
		ตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู และกด Sheet Pile Permit No EX-0011& HT-0028	8:55	สิทธิธร
	Survey	"คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:19	สิทธิธร
	Permit	"คุณ จรัล แจ้งออกจากพื้นที่ OTS-LKB ไปต่อที่ PRS#3Permit No.67-LKB-CD-0002	9:33	สิทธิธร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องขุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทนเสา เดิมชำรุดถนน Raj. A. P2 Permit.67.roj.ex.0001	9:41	สิทธิธร
	Survey	"คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	9:44	สิทธิธร
	Permit	"คุณ จรัล แจ้งงานตัดท่อน้ำกำจัดวัชพืชPRS#3 ตาม Permit No.67-LKB-CD-0002	9:44	สิทธิธร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	"คุณ จรัล แจ้งขังงาน Permit No.67-LKB-CD-0002	10:25	สิทธิธร
	Survey	"คุณ เจริญ แจ้งประสานมาชี้ตำแหน่งเสาไฟฟ้า ขอย11B บ.EXTRA AGRO BPO	10:27	สิทธิธร
	Permit	"คุณ จรัล แจ้งออกจากพื้นที่ PRS#3 Permit No.67-LKB-CD-0002	10:34	สิทธิธร
	Survey	"คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:50	สิทธิธร
	Survey	"คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททก BHS ปกติ	10:51	สิทธิธร
	Survey	"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:53	สิทธิธร
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี Swan 1,2 ปกติ	11:00	สิทธิธร
	Survey	"คุณ เจริญ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2, ด้านข้างและหลังสถานี มี งานดอกเสาเข็มของ บ.มารีเอเตอร์, อุปกรณ์ในสถานีก๊าซยังทำงานปกติ	11:13	สิทธิธร
	Survey	"คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:20	สิทธิธร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งจุดกำหนดขุดเจาะฐานรากเก่า ตั้งเดิมเพิมอีก90cm		
		ความห่างระยะที่ยังอยู่พื้นที่ระยะปลอดภัย Permit.67.roj.ex.0001	11:24	สิทธิธร
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ M-THAI ปกติ	11:28	สิทธิธร
		"คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานตาม Permit.67-BPO-EX-0011&67-BPO-HT-0028 และ มีงานทำถนนขอย11B จุดอื่นปกติ	11:42	สิทธิธร
	Survey	"คุณ เจริญ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:59	สิทธิธร
	Survey	"คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททกฯ TDC คลองจูด เส้น BV#10		
		OTS BPO ปกติ	12:55	สิทธิธร
	Survey	"คุณ วิวิธ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแหลมฯ WES ปกติ	12:57	สิทธิธร
	Permit	"คุณ สุพรรณ แจ้งงาน ตัดท่อน้ำที่ OTS BPL Permit.67-BPL-CD-0003	13:20	สิทธิธร
	Permit	"คุณ สุพรรณ แจ้งเสร็จงาน ตัดท่อน้ำที่ OTS BPL Permit.67-BPL-CD-0003	13:55	สิทธิธร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโชนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง การติดตั้งSupport ois roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support พิดตะวันตก 22/4=8mm พิดตะวันออก8/5=8.5mm.		
		กฟภ.เขต1 อย. งานต่อเนื่องขุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทนเสาเดิมชำ รุดถนน Raj. A. P2ขุดติดตั้งเข็มฐานราก Permit.67.roj.ex.0001 จุดอื่นในพื้นทีปกติ	14:55	สิทธิธร
	Survey	"คุณ พัทธ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รัชสิ ปกติ	15:43	สิทธิธร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมขนวนคร มีงานเดินพื้นที่จุดตัดแยก		
		ระบบ วางท่อระบายน้ำฝน NGV1ปท. กาวดี นครเขต permit-nvk-ex-0002	15:55	สิทธิธร
	Survey	"คุณ พัทธ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	16:01	สิทธิธร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก,เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องด้านหลังนิคมปรับพื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10" mpi เข้านิคมบางปะอิน จุดที่17,18,19 permit-Bpi-ex-0002		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.Permi.67.nvk.cd.0004		
		งานขุด in let ที่ots.nvk Permit.67.nvk.ex.0003 จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	16:48	สิทธิธร
	Permit	"เจริญ,ธนาสิทธิ์แจ้งถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู และกด Sheet Pile Permit No EX-0011& HT-0028 วันนีพอก่อน	20:25	สิทธิธร
9-May-24	Survey	"คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	9:02	สุเมธ
	Alarm SCADA	"OTS-BPL Link L Down แจ้ง UIH ทำการตรวจสอบ	9:10	สุเมธ
	PM	"คุณ สุริยะ เข้าทำ PM SCADA BV#10	9:12	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:21	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริญ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:48	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบ่อ P2 ขุดดินลดระดับเพื่อเชื่อมประกอบ Bracing, งานตรวจสอบ แนวท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู และกด Sheet Pile ตาม Work Permit 67-BPO-EX-0009, 67-BPO-HT-0029	10:02	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:21	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:22	สุเมธ
	Survey	"คุณ พหวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี ปกติ	10:27	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททก BHS ปกติ	10:28	สุเมธ
	Survey	"คุณ พหวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:33	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริญ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2, มีงานดอกเสาเข็มของ บริษัท มารีเอเตอร์ ด้านข้างสถานี อุปกรณ์ในสถานีก๊าซยังทำงานปกติ	10:45	สุเมธ
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานขุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า 115 kv.ทดแทนเสาเดิมชำรุด ถนน A-P2 ตาม Permit 67-roj-ex-0001	11:04	สุเมธ
	Survey	"คุณ พหวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:20	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX-0009, 67-BPO-HT-0029, มีงานทำถนนขอย11B นอกถนนปกติ	11:25	สุเมธ
	Alarm SCADA	"OTS-BPL Link L Normal, สายไฟเบอร์มีปัญหาลื่นบางพลี แก้ไขเสร็จแล้ว	11:30	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:48	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริญ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:58	สุเมธ
	Survey	"คุณ วิวิธ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแหลมฯ WES ปกติ	12:07	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททกฯ TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ, ไม่มีการทำงาน	12:37	สุเมธ
	Survey	"คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมขนวนคร มีงานเดินพื้นที่จุดตัดแยกระบบ NGV 1ปทก กาวดี ตาม Permit 67-nvk-ex-0002 นอกถนนปกติ	13:28	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ พัทธ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	13:45	สุเมธ
	อื่นๆ	"เวลา 14:10น. จากสถานการณ์ไฟไหม้ถังเก็บสารเคมีของ Maptaphut Tank Terminal ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บริเวณถนน I-8 (ข้างพื้นที่ ป.ป.) มีแนวโน้มขยาย		
		วงกว้าง TSO ขอประกาศเหตุฉุกเฉิน เพื่อบริหารจัดการรับ-ส่งก๊าซ From Gas Control	14:21	สุเมธ
	Survey	"คุณ พัทธ์พลทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รัชสิ ปกติ	14:28	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโชนะ มีงานตาม Permit 67-roj-ex-0001 และตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อ วันที่ 14 Apr 2024 มีรอยขีดขาด Support No.3 22/4=8 มม., No.8 8/5=8.5 มม. นอก		
		ถนนปกติ	14:45	สุเมธ
	PM	"คุณ สุริยะ เข้าทำ PM SCADA BV#10 เสร็จแล้ว	15:50	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดบ่อ เพื่อเติล้นคอนกรีต และป้องกันท่อก๊าซตาม Permit 67-BPO-CF-0001	15:41	สุเมธ
	อื่นๆ	"(แก๊ส) เวลา 14:10 น. จากสถานการณ์ไฟไหม้ถังเก็บสารเคมีของ Maptaphut Tank Terminal ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บริเวณถนน I-8 (ข้างพื้นที่ ป.ป.) เมื่อ เวลา 10:37น. มีแนวโน้มขยายวงกว้าง TSO ขอประกาศเหตุฉุกเฉินระดับ 1 เพื่อบริหาร		
		จัดการรับ-ส่งก๊าซ โดยจัดตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินที่ห้องประชุมเย็นบุรี ศูนย์ปฏิบัติ การฉุกเฉิน From Gas Control	16:22	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก, เชียงราก, บางปะอิน งาน		
		ด้านหลันิคมปรับพื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ 10"เข้านิคมบางปะอิน จุดที่ 20		
		จุดสุดท้ายงานตาม Permit 67-bpi-ex-0002, OTS-NVK งานติดตั้ง Line M/R อาคาร Tempor ตาม Permit 67-nvk-cd-0004, งานขุด Inlet ที่ OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk-ex-0003 นอกถนนปกติ	16:31	สุเมธ
	อื่นๆ	"เวลา 14:31 น. คุณภาพก๊าซ Onshore East ท่อ 1 และ 3 Swing ผลกระทบจากจาก สถานการณ์ไฟไหม้ถังเก็บสารเคมีของ Maptaphut Tank Terminal โดยค่า WI Swing		
		ที่ OCS1 จาก 1292.63 - 1247.86 - 1274 Btu/scf และค่า HV จาก 1003 - 979 - 988 Btu/scf นาน 45 นาที คาดการณ์คุณภาพก๊าซดังกล่าวเดินทางถึง วันที่ 9 พ.ค. 67		
		รฟ. GPSC เวลา 18:31 น., รฟ. IRPC เวลา 18:55 น. และ รฟ. BPK เวลา 20:03 น. วันที่ 10 พ.ค. 67 รฟ. SSUT เวลา 00:31 น. และ รฟ. DCAP เวลา 01:31 น. From PTT Shipper	16:37	สุเมธ
	อื่นๆ	"เวลา 14:24 น. คุณภาพก๊าซ Onshore East ท่อ 4 Swing ผลกระทบจากจากสถาน การณ์ไฟไหม้ถังเก็บสารเคมีของ Maptaphut Tank Terminal โดยค่า WI Swing ที่ OCS4 จาก 1325.95 - 1404.02 Btu/scf คาดการณ์คุณภาพก๊าซดังกล่าวเดินทางถึง วันที่ 10 พ.ค. 67 รฟ. WNCC4 เวลา 00:07 น., G_NRMR เวลา 11:49 น. และ รฟ. GNS	16:37	สุเมธ
		เวลา 12:55 น. วันที่ 10 พ.ค. 67 รฟ. HKP เวลา 16:43 น. วันที่ 12 พ.ค. 67 รฟ. GUT		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เวลา 06:49 น. วันที่ 14 พ.ค. 67 รฟ.GNRV1 เวลา 16:37 น....From PTT Shipper	16:41	สุเมธ
	อื่นๆ	"คุณ กฤษดา ผ.ส.ปลก.แจ้งควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้ถังเก็บสารเคมีของ Maptaphut		
		Tank Terminal ภายในนิคมมาบตาพุด ได้แล้ว	16:55	สุเมธ
	อื่นๆ	เวลา 18:00 น. จากเหตุไฟไหม้ถังเก็บสารเคมีของ Maptaphut Tank Terminal ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ปัจจุบันสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด		
		ความรุนแรงมีแนวโน้มลดลง Gas Control ขอปรับลดระดับศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน		
		เป็นศูนย์ติดตามสถานการณ์ ทั้งนี้สามารถติดตามผ่าน MS Team จนกว่าจะกลับสู่		
		สภาวะปกติ From Gas Control	18:19	ปฏิพันธ์
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Verify Gas Pipeline 6" เทนบาตบางปู 94 เพื่องาน HDD ท่อร้อย		
		สายไฟฟ้า ร่วมกับ สื่อผลการโยธา	22:53	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	เวลา 23:00 น. TSO ขอประกาศสิ้นสุดภาวะฉุกเฉินจากเหตุการณ์ไฟไหม้ถังเก็บสารเคมีของ Maptaphut Tank Terminal ปัจจุบันสถานการณ์ดับ-ลงลักษณะถังสารเคมี และขอปิดศูนย์ติดตามเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซ โดยขอคืนการบริหารจัดการให้กับ PTT Shipper ตามขั้นตอนข้อกำหนด TSO Code From Gas Control	23:03	ปฏิพันธ์
10-May-24	อื่นๆ	[Update คาคการณ์คุณภาพก๊าซเดินทาง] เวลา 14:24 น. คุณภาพก๊าซ Onshore East		
		ท่อ 4 Swing ผลกระทบจากกาลด่านการณ์ไฟไหม้ถังเก็บสารเคมีของ Maptaphut Tank Terminal โดยค่า Wi Swing ที่ OCS4 จาก 1325.95 - 1404.02 Blw/scf		
		คาคการณ์คุณภาพก๊าซดังกล่าวเดินทางถึง วันที่ 10 พ.ค. 67 รฟ.WNCC4 เวลา 12:00 น., รฟ.GNS เวลา 12:40 น., รฟ.GUT เวลา 12:40 น. และ G_NRMK เวลา 14:00 น.; วันที่ 11 พ.ค. 67 รฟ.HKP เวลา 03:00 น.; วันที่ 14 พ.ค. 67 รฟ.GNRV1 เวลา 15:00 น....From PTT Shipper	1:50	ปฏิพันธ์
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเสร็จงาน Verify Gas Pipeline 6"	2:55	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:20	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:02	สุเมธ
	PM	"คุณ สุริยะ เข้าทำ PM SCADA PRS#1, 2	10:05	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:18	สุเมธ
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานชุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า 115 kv.ทดแทนเสาเดิมชำรุด ถนน A-P2 ตาม Permit 67-roj-ex-0001	10:24	สุเมธ
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง บ.พิณเภาฯ เข้าตัดหญ้า เก็บกวาดในพื้นที่ OTS-ROJ#1-2, PRS#5 ตาม Permit 67-roj-cd-0003	10:28	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:29	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ไม่มีการทำงาน	10:47	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:47	สุเมธ
	Survey	"คุณ วิรัช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:48	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งขอ P2 ชุดดินลดระดับเพื่อเชื่อมประกอบ Bracing, ป่อ P1 ชุดปรับระดับเพื่อเทเลน และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันท่อก๊าซธรรมชาติ ของงานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู Permit 67-BPO-EX-0009, 67-BPO-HT-0030, 67-BPO-CF--0002	11:08	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:21	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตาม Permit 67-roj-ex-0001, 67-roj-cd-0003, ตรวจสอบการเคลื่อนตัวถังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2		
		เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยขีดาก Support No.3 22/4=8 มม., No.8 8/5=8.5 มม. นอกนั้นปกติ	11:38	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:43	
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX-0009, 67-BPO-HT-0030, 67-BPO-CF--0002, มีงานทำถนนซอย11B นอกนั้นปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2, มีงานดอกเสาเข็มของ บริษัท มารวอเดอร์ ด้านข้างสถานี อุปกรณ์ในสถานีก๊าซยังทำงานปกติ	11:55	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:03	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	12:42	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:44	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานคืนพื้นที่จุดตัดแยก ระบบ NGV ปตท.ภาวดี ตาม Permit 67-nvk-ex-0002 นอกนั้นปกติ	14:54	สุเมธ
	PM	"คุณ สุริยะ เข้าทำ PM SCADA PRS#1, 2 เสร็จแล้ว	14:55	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก, บางปะอิน งานด้านหลังนิคมปรับพื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ 10"เข้านิคมบางปะอิน กำหนดจุด		
		จุดเปิดเพื่อหาท่อ 10"ใต้ทาง HDD ตาม Permit 67-bpi-ex-0002, OTS-NVK งานติดตั้ง Line M/R อาคาร Tempor ตาม Permit 67-nvk-cd-0004, งานชุด Inlet OTS-NVK ตาม Permit 67-nvkex-0003 นอกนั้นปกติ	15:18	สุเมธ
	Permit	"คุณศิวกร แจ้งเริ่มงานถอน sheet pile มีงานถอน ขนบนแนวท่อก๊าซ steel gas 6"		
		Mpl คืนพื้นที่จุดตัดแยกระบบ NGV ปตท.ภาวดี นวนคร permit-nvk-ex-0002	21:16	ปฏิพันธ์
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเลิกงาน	21:55	ปฏิพันธ์
11-May-24	Permit	"คุณศิวกร แจ้ง งานถอน sheet pile Ngv ปตท.ภาวดี นวนคร เสร็จเรียบร้อยแล้ว	1:51	ปฏิพันธ์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ จรัช เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:12	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัช เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:38	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ	9:39	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ มีงานชุดลอกรางระบายน้ำ ถนน 2B-1 ไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	10:18	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:26	สุเมธ
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดหาท่อสายไฟใต้ดินเพื่อทำการซ่อมสายไฟฟ้าชุด บริเวณข้าง บ.Α Tech ใกล้แนวท่อก๊าซ 225 มม.ป่อฯส่ว 178 ตาม Permit 67-WES-EX-0152	10:31	สุเมธ
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit 67-WES-EX-0152 นอกนั้นปกติ	10:31	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:52	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ งานคืนพื้นที่จุดตัดแยก ระบบ NGV ปตท.ภาวดี วันนีหยุด	11:10	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งขอ P2 ชุดดินลดระดับเพื่อเชื่อมประกอบ Bracing , ป่อ P1 ชุดปรับระดับ เพื่อเทเลน และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันท่อก๊าซธรรมชาติ และเชื่อมราวกันตก งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู Permit No 67-BPO-EX-0009, 67-BPO-HT-0031, 67-BPO-CF-0005	11:16	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัช เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2, ตรวจสอบอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ มีงานดอกเสาเข็ม อุปกรณ์ทำงานปกติ	11:36	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:42	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:44	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานชุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า 115 kv.ทดแทนเสาเดิมชำรุดงานตาม Permit 67-roj-ex-0001, ตรวจสอบการเคลื่อนตัวถังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยขีดาก Support No.3 22/4=8 มม., No.8 8/5=8.5 มม. นอกนั้นปกติ	11:53	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:59	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX-0009, 67-BPO-HT-0031, 67-BPO-CF-0005, มีงานทำถนนซอย11B ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	12:14	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	13:08	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:50	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก, บางปะอิน งานด้านหลังนิคม เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ 10"เข้านิคมบางปะอิน กำหนดจุดจุดเปิด		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เพื่อหาท่อ 10"ใต้ทาง HDD ตาม Permit 67-bpi-ex-0002, OTS-NVK งานติดตั้ง Line M/R อาคาร Tempor ตาม Permit 67-nvk-cd-0004, งานชุด Inlet OTS-NVK ตาม Permit 67-nvkex-0003 นอกนั้นปกติ	15:26	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-0009, 67-BPO-HT-0031, 67-BPO-CF-0005 เลิกงานแล้ว	20:49	สุเมธ
12-May-24	Survey	"คุณ จรัช เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:09	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ จรัช เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:38	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ จรัช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ	9:39	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ จรัช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ มีงานชุดลอกรางระบายน้ำ ถนน 2B-1 ไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	10:00	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ จรัช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:26	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:29	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:30	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ งานคืนพื้นที่จุดตัดแยก ระบบ NGV ปตท.ภาวดี วันนีหยุด	10:44	ปฏิพันธ์
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งขอ P2 ชุดดินลดระดับเพื่อเชื่อมประกอบ Bracing , ป่อ P1 ชุดปรับระดับ เพื่อเทเลน และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันท่อก๊าซธรรมชาติ และเชื่อมราวกันตก งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู Permit No 67-BPO-EX-0009, 67-BPO-HT-0032, 67-BPO-CF-0006	10:52	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ จรัช เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:37	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:43	
	Survey	"คุณ จรัช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX-0009, 67-BPO-HT-0032, 67-BPO-CF-0006, มีงานทำถนนซอย11B ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:43	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:01	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ มีงานเปลี่ยนท่อเข้าประปา ขนาด Ø400 มม. บริเวณคูปั่นผู้ก่อตั้ง (ถนน S.1) เนื่องจากพบรอยน้ำรั่วของท่อประปา ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ บริเวณอื่นๆในนิคมบางกะปิ ปกติ.	12:07	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวถังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดากของ support no3 22/4=8mm. no8 12/5=9mm. ท่อฯเขต1 อย. งานต่อเนื่องชุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า 115kvทดแทนเสาเดิมชำรุดถนน Roj. A. P2งานติดตั้งเข็มและงานหล่อคอนกรีตฐาน		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		รากP2คืนพื้นที่ชุดPermit.67.roj.ex.0001จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ รอยฉีกวงกว้างขึ้นเพื่อsupport No.8จาก8.5=9mm.(เพิ่มขึ้น) No.3=8mm.เท่าเดิม	12:16	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ จรัช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:21	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเนื่องจากจากมีอุปบัติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าแรงสูงที่2 ต้นหน้าโรงงานGoodyear ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบกับระบบไฟฟ้าสถานีและแนวท่อก๊าซ บริเวณเส้นเข้าสู่รังสิต / ปกติ.	13:40	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก, บางปะอิน งานด้านหลังนิคม เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ 10"เข้านิคมบางปะอิน กำหนดจุดจุดเปิดเพื่อหาท่อ 10"ต้นทาง HDD ตาม Permit 67-bpi-ex-0002, OTS-NVK งานติดตั้ง Line M/R อาคาร Tempor ตาม Permit 67-nvk-cd-0004, งานชุด Inlet OTS-NVK ตาม Permit 67-nvkex-0003 นอกนั้นปกติ	14:50	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเลิกงานแล้ว	18:02	ภูรินทร์
13-May-24	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:26	สิทธิกร
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานเดิน Leak Survey ของทาง EPE ในพื้นที่แนวท่อก๊าซ LKB เลขที่ Permit No.67-LKB-CD-0003	9:42	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:13	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บ่อP2 เชื่อมประกอบ Bracing บ่อP1 ชุดปรับระดับ เพื่อเทลิน และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันท่อก๊าซธรรมชาติ งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู Permit No EX-0009& HT-0033,CF-0007	10:21	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB งานเดิน Leak Survey ตาม Permit No.0003 นอกนี้ปกติ	10:24	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:33	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	10:41	สิทธิกร
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องงานชุดท่อสายไฟใต้ดินเพื่อทำการซ่อมสายไฟชำรุดเสียหายบริเวณข้างโรงงาน A Tech โกล์แนวท่อก๊าซ HDPE225 MM. บริเวณบ่อวาล์ว NO.178 Permit 67-WES-EX-0152	10:46	สิทธิกร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit 67-WES-EX-0152	10:46	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งระบับการชุดของงานประปา ในจุดตำแหน่งที่ยังไม่ได้ประสานงาน เส้นเชียงราก (ชุดโดยไม่แจ้ง)ให้กลับคืนเรียบร้อย และประสานงานทาง กปภ.เจ้าภาพนัดประชุมโครงการนี้อีกที่ โครงการ พรม ย่อยของจิโนท์ รับงานจาก กปภ	10:51	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม แจ้งหน้าบ.3Kมีงานลอกวางท่อน้ำโรงงานประสานงานแล้ว จุดที่เป็นแนวท่อ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ก๊าซจะไม่จุด จะมีการตรวจสอบหน้างานอีกรอบ	10:57	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2, มีงานดอกเสาเข็มของ บริษัท	11:10	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ พัทธภัตต์ แจ้งงานแก้ไขค่าโวลเตจเนื่องจากตรวจพบว่ามีค่า VA,Vbมีค่าdif กับค่าindex turbineและavecที่โรงงานusha siam	11:22	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ โชติฉินนทร์ ขอเข้าห้อง ru otsnkv ตรวจเช็ค odorant	11:30	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"คุณ โชติฉินนทร์ ขอ off plc odorant otsnkvไว้ก่อนของเหลวไม่พอ	11:34	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ โชติฉินนทร์ แจ้งแนบฟังก์ชันงาน refill tbm otsbkd orskibb ร่วมกับ daika	11:36	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:42	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS BPL- SWAN ปกติ	11:43	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit-67-BPO-Permit No.67-BPO-EX-0009& 67-BPO-HT-0033,67-BPO-CF-0007		
		มีงานทำถนนซอย11B งานที่3K Batt ชุดเปิดปกติ	11:49	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ โชติฉินนทร์ แจ้งว่ามีมีงานพื้นฐาน support otsnkv	11:58	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ โชติฉินนทร์ แจ้งติดตั้งอุปกรณ์ main control valve เตรียมร้อยเพื่องานได้ pilot		
	เดิน tube		12:02	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องด้านหลังนิคม เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ บางปะอิน กำหนดจุดจุดเปิดเพื่อหาท่อ10"ต้นทางhdd Permit-Bpi-ex-0002 ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และเตรียมหล่อคอนกรีตฐานsupport		
		ในสถานี Permit.67.nvk.cd.0004		
		งานชุด in let ที่ots.nvk Permit.67.nvk.ex.0003 จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	12:08	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:31	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งช่วยบ่ายแจ้งนัดวางฐานบ่อ โจนะ	12:47	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยา TDC คลองซุด เส้น BV#10 OTS BPO ปกติ	13:11	สิทธิกร
	PM	"คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PM Cal Pressure Temp ที่ OTS-WES	13:29	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องชุดก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทนเสาเดิมชำรุดถนน Roj.A3ฐาน P8 Permit.67.roj.ex.0001	13:45	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:50	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"คุณ โชติฉินนทร์ แจ้งไฟฟ้าที่ otsnkvดับ ดำเนินการแจ้งการไฟฟ้า	14:57	สิทธิกร
	Alarm SCADA	จนท.การไฟฟ้าแจ้งมีไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง ทราบเรื่องแล้วกำลังดำเนินการแก้ไข	15:15	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Alarm SCADA	"คุณ โชติฉินนทร์ แจ้ง otsnkv Flow com ยังปกติ UPS รองรับ14-5ชม	15:51	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยฉีกของ support no3 22/4=8mm. no8 12/5=9mm. กฟภ.เขต1 อบ. งานต่อเนื่องชุดก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทนเสาเดิมชำ รุดถนน Roj .A3.งานติดตั้งฐานรากP8 Permit.67.roj.ex.0001จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	16:12	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"คุณ โชติฉินนทร์ แจ้ง otsnkv ไฟฟ้าติดแล้ว	16:28	สิทธิกร
	PM	"คุณ สุริยะ แจ้งแจ้งงาน PM Cal Pressure Temp ที่ OTS-WES	17:55	สิทธิกร
14-May-24	อื่นๆ	"คุณ วาทีศ แจ้งเข้าทำงานที่ OTS-LKB มีงานเดิมกลิ่น ORDORANT	8:50	สิทธิกร
	Permit	"คุณ จรัช แจ้งงานส่งและถ่ายสายเดิมกลิ่นก๊าซORDORANT(TBM) OTS-LKB ตาม Permit.No.67-LKB-CD-0004	8:56	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม แจ้งงานลอกวางหน้าบ.3K Batt. เลื่อนไปอาทิตย์หน้า เนื่องจากฝนตก		
		ท่วมเกิน ต้องรีบนำออกก่อน	9:01	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:07	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:33	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	9:39	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบ่อP2 เชื่อมประกอบ Bracing บ่อP1 ชุดปรับระดับ เพื่อเทลิน และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันท่อก๊าซธรรมชาติ งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู Permit No.67-BPO-EX-0009&67-BPO- HT-0034,67-BPO-CF-0008	9:48	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ โชติฉินนทร์ แจ้งเข้ามีมีงาน refill tbm otsbk	9:52	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		ที่ OTS LKB หิมสถานีไฟฟ้าหิมงาน DAIKA เติมน้ำมันถั่ว Odorants	10:01	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	10:13	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานต่อเนื่องด้านหลังนิคม เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ บางปะอิน กำหนดจุดจุดเปิดเพื่อหาท่อ10"ต้นทางhdd Permit-Bpi-ex-0002		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และเตรียมหล่อคอนกรีตฐานsupport		
		ในสถานีPermit.67.nvk.cd.0004	10:14	สิทธิกร
		บางจาก Survey ในนิคมฯยังระดับ เพราะตัวรองรับไปโดนน้ำงานที่โจนะเสาไฟฟ้า	10:15	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งกฟภ.เขต1 อบ. งานต่อเนื่องชุดก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า115kv ทดแทนเสาเดิมชำรุดถนน Roj .A3.งานชุดสำรวจทางหลังปิดวางใต้ฐานรากP26		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit.67.roj.ex.0001	10:42	สิทธิกร
	Permit	"คุณ โชติฉินนทร์ แจ้ง Refill odorant otsbk 80%เรียบร้อยแล้วPermit.67-LKB-CD-0004	10:53	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม แจ้งประสานงานบ.SSUT กับSheet pile ทำบ่อต่อระแนงน้ำ จะเริ่มงานวันที่16 พ.ค.67	11:01	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:02	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2, มีงานดอกเสาเข็มของ บริษัท	11:10	สิทธิกร
	Survey	มาร์วอเตอร์ ด้านข้างสถานี อุปกรณ์ในสถานีก๊าซยังทำงานปกติ	11:12	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit-67-BPO-Permit No.67-BPO-EX-0009&67-BPO- HT-0034,67-BPO-CF-0008		
		มีงานทำถนนซอย11B และตามที่แจ้ง จุดอื่นปกติ	11:11	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:33	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:36	สิทธิกร
	Permit	"คุณ จรัชแจ้งงานเดิมกลิ่นข้างเดิน Odorant เรียบร้อยแล้ว Permit.67-LKB-CD-0004	11:39	สิทธิกร
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องงานชุดท่อสายไฟใต้ดินเพื่อทำการซ่อมสายไฟชำรุดเสียหายบริเวณข้างโรงงาน A Tech โกล์แนวท่อก๊าซ HDPE225 MM. บริเวณบ่อวาล์ว NO.178 Permit 67-WES-EX-0152	11:42	สิทธิกร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit 67-WES-EX-0152	11:42	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ สมชาย แจ้งออกจากพื้นที่ OTS-LKB	11:45	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS BPL- SWAN ปกติ	11:46	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"OTS-LKB PCV-001B ตัววัดเปอร์เซ็นต์มีปัญห คุณจรัชเข้าตรวจสอบ PCV ปกติ		
		แจ้งคุณ สุริยะ รับทราบ รอแก้ไข	12:00	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:08	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยา TDC คลองซุด เส้น BV#10 OTS BPO ปกติ	12:25	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยฉีกของ support no3 22/4=8mm. no8 12/5=9mm.no11 14/5= เริ่มเขียนเล็กน้อย		
		กฟภ.เขต1 อบ. งานตามชุดVerify สำรวจใต้ฐานเสาไฟฟ้า115kvที่จะติดตั้งทดแทนเสาเดิมชำรุด Roj .A3.เพื่อติดตั้งฐานรากP26 Permit.67.roj.ex.0001		
		กฟภ.อุทัย งานคอนเสาคสลาย115kvไฟฟ้า printไม่มีผลกระทบจากการดับกระแสไฟฟ้าในพื้นที่(prs5)จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	13:53	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานชุดverify เตรียมข้อมูลเพื่อถกเชิงวางฐานเสาไฟฟ้า เรียบร้อย		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		กลบดินพื้นที่ รอกการอนุญาติจาก กทพ.	13:57	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศุกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:03	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งสำรวจท่อก๊าซท่อ Service BPM.เตรียมงานวางท่อประปาใหม่		
		ตาม Permit.67-BPM-EX-0003	14:03	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ โชติวินทร์ แจ้งเตรียมrefill odorant otsbkd 80l Permit 67-bkd-cd-0004	14:35	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ โชติวินทร์ แจ้ง Refill odorant otsbkd 80%เรียบร้อยแล้วPermit.67-bkd-cd-0004	15:40	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องด้านหลังนิคม เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl		
		เข้านิคมฯ บางปะอิน กำหนดจุดเปิดเพื่อหาข้อ10"ด้านทางhdd Permit-Bpi-ex-0002		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และเตรียมห้อยคอนกรีตฐานsupport		
		ในสถานี Permit.67.nvk.cd.0004	16:02	ลิทธิกร
	Permit	*เฉลิมแจ้งรายงานถนนพัฒนา 1 ไร่ทำกินก่อน	20:22	องอาจ
15-May-24	PM	*คุณ สิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-BV#10	8:46	ลิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานีโชนเหนือ	8:52	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งประสานงานชี้ตำแหน่งท่อก๊าซ เตรียมงานดอกเข็มที่ทางเข้าโรงงาน		
		โชนB2ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	9:01	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งเข้า OTS-LKB ตรวจสอบ ORDORANT	9:06	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	9:11	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2, มีงานดอกเสาเข็มของ บริษัท		
		มาว้อเตอร์ ด้านข้างสถานี อุปรกรณ์ในสถานีก๊าซยังทำงานปกติ	9:31	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบ่อP2 เชื่อมประกอบ Bracing บ่อP1 ชุดปรับระดับ เพื่อเทื้น และ		
		ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันท่อก๊าซธรรมชาติ งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1		
		นิคมบางปู Permit No.67-BPO-EX-0009&67-BPO- HT-0035,67-BPO-CF-0009	9:37	ลิทธิกร
	PM	*คุณ สิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-BPL	9:39	ลิทธิกร
	Alarm SCADA	*LEASED LINE DOWN ทุกสถานี แจ้ง UIH ตรวจสอบ	9:46	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติวินทร์ แจ้งวันมีมีงานปลดชิ้นส่วน RUN C เพื่อย้ายไป TEMPO ร่วมกับ		
		PLT ที่ OTS-NVK	9:48	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:01	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องงานชุดหาท่อสายไฟใต้ดินเพื่อทำการซ่อมสายไฟชำรุด		
		เสียหายบริเวณข้างโรงงาน A Tech โกล์แนวท่อก๊าซ HDPE225 MM. บริเวณบ่อวาล์ว		
		NO.178 Permit 67-WES-EX-0152	10:05	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit 67-WES-EX-0152	10:05	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศุกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:17	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit-67-BPO-EX-0009&67-BPO- HT-0035,67-BPO-CF-0009		
		มีงานทำถนนซอย 11B และตามที่แจ้ง จุดขึ้นปกติ	10:52	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*UIH แจ้งช่างกำลังเดินทางตรวจสอบ NODE ที่บางปู คาดว่าประมาณ 1ชม.ถึง	11:13	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	11:20	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติวินทร์ แจ้งปรับ OUTLET OTS-NVK จาก 14.8 เป็น 15.00	11:40	ลิทธิกร
	PM	*คุณ สิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-LKB	11:48	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS BPL- SWAN ปกติ	11:56	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศุกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:58	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:13	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:22	ลิทธิกร
	Alarm SCADA	*คุณ สิริโรจน์ แจ้ง PCV001B ที่ OTS-LKB ต้องเข้ามาแก้ไขวันหลังวันนี้คงค่าไว้ที่25	12:24	ลิทธิกร
	Alarm SCADA	*LEASED LINE NORMAL UIH ตรวจสอบและแก้ไขโชนบางปู HQ		
		เกิดจากสายไฟเบอร์ชอยปัดหลุดออกจากหัวต่อ ทาง UIH ทำการ SPIKE สายใหม่		
		ห่างจาก NODE บางปู 2.4 KM.	13:05	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพรงษา TDC คลองจุด เส้น BV#10		
		OTS BPO ปกติ	13:17	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิมแจ้ง สำรวจท่อก๊าซท่อService BPM.เตรียมงานวางท่อประปาใหม่		
		จุดที่ 1 ทางเข้า บ.สพญเนี่ยน Permit No.67-BPM-EX-0003	13:33	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศุกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:13	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งประสานงานกับทาง กปน.งานโครงการชุดหาท่อหน้า		
		ประปาใหม่ใน MTH	14:16	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องด้านหลังนิคม เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl		
		เข้านิคมฯ บางปะอิน กำหนดจุดหาข้อ10"เตรียมพื้นที่จุดด้านฝั่งในนิคมประสานงาน		
		กนอ. Permit-Bpi-ex-0002		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และทำการเชื่อมประกอบท่อในสถานีtempo		
		Permit.67.nvk.cd.0004		
		งานชุด กป.ติดตั้งยูนิตบเพลิงและชุดครอบวาล์วปากครอบน้ำหอม(เล็บคลอง		
		เชียงราก)Permit.67.nvk.ex.0004 จุดขึ้นในนิคมฯ ปกติ	14:29	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สิริโรจน์ แจ้งเข้า RECHARGE BATTERY 24V. ที่ OTS-NVK	16:05	ลิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support no3		
		22/4=8mm. no8 12/5=9mm.no11 14/5= เริ่มเขียนเล็กน้อย		
		กท.เขต1 อย. งานานชุดVerifyi สำรวจใต้ฐานเสาไฟฟ้า115kvที่จะติดตั้งทดแทนเสา		
		เดิมชำรุด Roj .A3.เพื่ติดตั้งเพิ่มฐานรากP26 Permit.67.roj.ex.0001(วันเดียว)	16:15	ลิทธิกร
	Alarm SCADA	*คุณ สิริโรจน์ แจ้ง OFF FLOWCOM RUN B เพื่อย้ายมิเตอร์ RUN B ไปติดตั้งด้าน		
		นอกสถานีงานงานย้าย spoon run c ไป otsnvk tempo ของพีจี OFF		
		ให้งานกว่างานจะเสร็จ OTS-NVK	17:41	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน RECHARGE BATTERY 24V. ที่ OTS-NVK	18:41	ลิทธิกร
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานปัก Sheet Pile Wall ที่ความลึก 5.25 เมตร เพื่องาน HDD		
		ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ร่วมกับ สีแดงการโยธา Permit-67-bpm-ex-0004	22:19	องอาจ
16-May-24	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานปัก Sheet Pile Wall ที่ความลึก 5.25 เมตร เพื่องาน HDD		
		ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ร่วมกับ สีแดงการโยธา Permit-67-bpm-ex-0004		
		ถนนสุขุมวิท ปากซอย สวงนเท็กโกล์และ SME 2 จุด เสร็จเรียบร้อยแล้ว	3:06	องอาจ
	อื่นๆ	*คุณ โชติวินทร์ แจ้งวันนี้มีงานต่อเนื่องย้าย spoon run c ไป otsnvk tempo	8:24	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาถ. M2 โกล์บรชอยE2 เขตส่งออก BPO.		
		Permit No.67-BPO-EX-0012	9:06	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติวินทร์ แจ้งเริ่มงานติดตั้ง turbine	9:24	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติวินทร์ แจ้งมีงานย้าย temp RUN B OTS-NVK	9:26	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ มีงานต่อเนื่องสำรวจท่อก๊าซ		
		แนวท่อService เข้า บ.สพญเนี่ยน Permit.67-BPM-EX-0003 นอกนั้นปกติ	9:53	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:03	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:10	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศุกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:20	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องงานชุดหาท่อสายไฟใต้ดินเพื่อทำการซ่อมสายไฟชำรุด		
		เสียหายบริเวณข้างโรงงาน A Tech โกล์แนวท่อก๊าซ HDPE225 MM. บริเวณบ่อวาล์ว		
		NO.178 Permit 67-WES-EX-0152	10:20	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม		
		Permit 67-WES-EX-0152 นอกจากนั้นปกติ	10:20	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:34	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบ่อP2 เชื่อม Stiffener Plate บ่อP1 ชุดปรับระดับ เพื่อเทื้น และติด		
		ตั้งอุปกรณ์ป้องกันและ Support ท่อก๊าซธรรมชาติ งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16"		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ถ.พัฒนา 1 นิคมฯบางปู Permit No.67-BPO-EX-0009&67-BPO-HT-0036,		
		67-BPO-CF-0010	10:36	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย แจ้งเข้าทำงานในห้อง RTU OTS-NVK	11:10	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:33	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit-67-BPO-EX-0012,67-BPO-EX-0009&67-BPO-HT-0036,67-BPO-CF-0010 นอกนั้นปกติ	11:34	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS BPL- SWAN ปกติ	11:43	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ		
		บางปะอิน กำหนดจุดหาข้อ10"เตรียมพื้นที่จุดด้านฝั่งในนิคมประสานงาน กนอ.		
		Permit-Bpi-ex-0002		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และทำการเชื่อมประกอบท่อในสถานีtempo		
		Permit.67.nvk.cd.0004		
		งานชุด กป.ติดตั้งยูนิตบเพลิงและชุดครอบวาล์วปากครอบน้ำหอม(เล็บคลอง		
		เชียงราก) Permit.67.nvk.ex.0004 จุดขึ้นในนิคมฯ ปกติ	11:52	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศุกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:58	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	11:58	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:00	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองจุด เส้น BV#10		
		OTS BPO ปกติ TDC มีงานปรับปรุงท่อประปาเข้าเชื้ออาหาว ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	12:22	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย แจ้งออกจากพื้นที่ OTS-NVK	13:01	ลิทธิกร
	PM	*คุณ สิริโรจน์ แจ้งเข้า Cal Flowcom OTS-ROJ#1	13:01	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศุกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:07	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งสำรวจท่อก๊าซท่อService BPM.เตรียมงานวางท่อประปาใหม่		
		จุดที่ 1 ทางเข้า บ.สพญเนี่ยน Permit No.67-BPM-EX-0003	14:31	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support no3		
		22/4=8mm. no8 12/5=9mm.no11 14/5= เริ่มเขียนเล็กน้อย		
		กท.เขต1 อย. งานานชุดVerifyi สำรวจใต้ฐานเสาไฟฟ้า115kvที่จะติดตั้งทดแทนเสา		
		เดิมชำรุด Roj .A3.เพื่ติดตั้งเพิ่มฐานรากP26 Permit.67.roj.ex.0001(หนึ่งชย)	14:50	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งงานย้าย Temp run B เพื่อไปติดตั้ง มีง otsnvk tempo ปิด Blind		
		flang คืนเรียบร้อยแล้ว	15:03	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้ง- งานเปลี่ยนน้ำแข็งเดือนความปลอดภัยสถานีMrs เนื่องจาก		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ป้ายเดินสีขีดขาว และงานpdm+Evc เนื่องจากคุดuce ที่โรงงาน TCH บางปะอิน.	15:25	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-ROJ#1 AC FAIL	15:19	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-ROJ#1 AC FAIL แจ้งการไฟฟ้าแล้ว การไฟฟ้าแจ้งว่ามีหมตและไฟตก		
		ทราบเรื่องแล้วจะจ่ายกระแสให้คืนระบบไม่เกิน 16:00	15:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงานสำรวจท่อก๊าซท่อ Service BPM.ทางเข้า บ.สนย.เนียงงานสำรวจ		
		วันนี้หยุดแค่นี้	15:57	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งผู้รับเหมาย งาน tempo ovs nvk วันนี้เลิกงานแล้ว	16:09	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเข้าร่วมงาน fat mrs was print 7iceg	17:00	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน Cal Flowcom OTS-ROJ#1	17:07	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-ROJ#1 AC NORMAL	17:42	สิทธิกร
		*3G Network M ทั้งหมด Down	21:21	องอาจ
	Alarm SCADA	*ED2405-22227 PTTNGD_SCADA - AIS GPRS GW 9000011741 แจ้งเปิด		
		งานหมายเลข ED2405-22227 ทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ โดยจะแจ้งความคืบหน้าให้ท่านทราบต่อไป	21:54	องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งบ่อP2 เชื่อม Stiffener Plate บ่อP1 ชุดปรับระดับ เพื่อเหล็น และติด		
		ตั้งอุปกรณ์ป้องกันและ Support ท่อก๊าซธรรมชาติ งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16"		
		ณ พัฒนา 1 นิคมฯบางปู Permit No.67-BPO-EX-0009&67-BPO-HT-0036,		
		67-BPO-CF-0010	22:30	องอาจ
	Alarm SCADA	*ED2405-22227 PTTNGD_SCADA - AIS GPRS GW แจ้งความคืบหน้า		
		ขณะนี้ช่างกำลังตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ประเมินเวลาแก้ไขแล้วเสร็จประมาณ	22:48	องอาจ
		ED2405-22227 PTTNGD_SCADA - AIS GPRS GW สาย UTP(LAN) ปลายทาง		
		ปลายทาง กลับมาใช้งานได้ปกติ ลูกคำมีปัญห Awn ทำการเปลี่ยนสาย LAN ด้าน		
		เปลี่ยน LAN ระหว่าง router กับ raisecom ใหม่ จาก CAT 5 เป็น CAT 6		
		Duration: 1 hrs 49 mins	23:31	องอาจ
17-May-24	อื่นๆ	*คุณจรัล แจ้งเข้าตรวจสอบระบบ Odorants OTS-LKB	9:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ มีงานปลุกต้นไม้ ของเทศบาล		
		บางปู ไม่มีผลกระทบต่อนวท่ออื่นนอกนี้ปกติ	9:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:58	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งตรวจสอบท้าวัวchain link OTS.BV#10 Permit No.67-BPO-EX-0038	10:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	10:26	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบ่อP2 เชื่อม Stiffener Plate บ่อP1 ชุดปรับระดับ เพื่อเหล็น และติด		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ตั้งอุปกรณ์ป้องกันและ Support ท่อก๊าซธรรมชาติ งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16"		
		ณ.พัฒนา 1 นิคมฯบางปู Permit No.67-BPO-EX-0009-BPO-HT-0037		
		67-BPO-CF-0011	10:28	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ มีงานขุดลอกคลองระบาย		
		น้ำไม่มีผลกระทบนอกนี้ปกติ	11:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:27	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit-67-BPO-EX-0009-BPO-HT-0037,67-BPO-CF-0011 นอกนี้ปกติ	11:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครวัด ปกติ	11:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS BPL- SWAN ปกติ	11:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยาฯ คลองขุด เส้น BV#10		
		OTS BPO ปกติ TDC มีงานปรับปรุงท่อประปาเข้าเชื้ออาหาว ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	12:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support no3		
		22/4=8mm. no8 12/5=9mm.no11 14/5= เริ่มเสียงเล็กน้อย		
		กพ.เขต1 อย. งานนำชุดVerify สำรวจได้ฐานเสาไฟฟ้า115kvที่จะติดตั้งทดแทนเสา		
		เดิมชำรุด Roj. A3 เพื่อติดตั้งเข็มนาฬิกาP26 Permit.67.roj.ex.0001(หยุดรอ)	12:22	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งยกเลิกท้าวัวchain link OTS.BV#10 Permit No.67-BPO-EX-0038	13:34	ภูรินทร์
	PM	*คุณสุรีย์ แจ้งเข้า Calibrate flow comp. OTS-ROJ#2	13:37	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งสำรวจท่อก๊าซท่อService BPM.เตรียมงานวางท่อประปาใหม่ จุดที่ 2		
		ทางเข้า บ.TORAY 3 Permit No.67-BPO-EX-0038	13:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณวิโรจน์ EVPE แจ้งเข้า OTS-NVK เพื่อตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน	14:15	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้ง งานpdm+Evc ล้างSeat Pcv a ขุดดินจากSulphur,เปลี่ยนถุงคลุม		
		ถังดับเพลิงใหม่ และงานเปลี่ยนป้ายแจ้งเตือนสถานีใหม่ เนื่องจากของเดิมขีดจาง		
		ตู้โรงงานBbgi บางปะอิน	15:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ		
		บางปะอิน กำหนดจุดหาท่อ10"เตรียมพื้นที่จุดดำเนินการฝังในนิคมประสานงาน กนอ.		
		Permit-Bpl-ex-0002 , ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และการเชื่อม		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ประกอบท่อในสถานีtempo Permit.67.nvk.cd.0004 , งานชุด กป.ติดตั้งหน้าบ่อ		
		เพลิงและชุดครอบวาล์วปากขอยน้ำหอม(เล็บบดสองเหลี่ยมงาน)Permit.67.nvk.ex.0004		
		จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	16:05	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณภานุรักษ์ประสานงานกรมโยธาฐานสร้างกำแพงเขื่อนประตูน้ำประประชาเหนือ1	16:08	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานบางปูใหม่นี้	16:46	ภูรินทร์
	PM	*คุณสุรีย์ แจ้งเสร็จงาน Calibrate flow comp. OTS-ROJ#2	16:55	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-0009, 67-BPO-HT-0037, 67-BPO-CF-0011 เลิกงานแล้ว	23:18	สุเมธ
18-May-24	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งวันนี้มีแผนงานshutdown mrs flech เพื่อแก้ไขสถานีหลุดเสียง		
		ร่วมกับ บ. bluewhale Permit 67-ROJ-HT-0003	8:23	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณพิทักษ์พล แจ้งขออนุญาตปรับแรงดันots nvk จาก15.2barเป็น15bar	9:05	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งขอปิด241 เข้าflech เพื่อความปลอดภัย	9:26	ภูรินทร์
	Permit	*คุณเฉลิม แจ้งออกวางระบายน้ำบ.3K Batt Permit No.67-BPO-EX-0013	9:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	9:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	9:48	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งบ่อP2 เชื่อม Stiffener Plate บ่อP1 ชุดปรับระดับ เพื่อเหล็น และติด		
		ตั้งอุปกรณ์ป้องกันและ Support ท่อก๊าซธรรมชาติ งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16"		
		ณ.พัฒนา 1 นิคมฯบางปู Permit No.67-BPO-EX-0009-BPO-HT-0039		
		67-BPO-CF-0012	9:54	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณจรัล แจ้ง OTS LKB ทำการเดิน tube ของท่อ vent แรงดัน Odorant เข้าถังดับกลิ่น	10:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ	10:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร		
		Tempor.และการเชื่อมประกอบท่อในสถานีtempo(วันนี้มีการทาสีรางสายไฟ)		
		Permit.67.nvk.cd.0004	10:39	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 6-14,เขตสองอก ปกติ	10:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู เหนือ ปกติ	10:55	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจแนวท่อก๊าซเพื่อกำหนดระยะขุดวางท่อน้ำประปาใหม่		
		ของทาง กป.ม. Permit No.67-BPL-EX-0002 (ต่ออายุ)	11:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:07	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV#10	11:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยาฯ คลองขุด เส้น BV#10		
		OTS BPO ปกติ	11:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจ Service Gas Pipeline BPM.เตรียมงานวางท่อประปาใหม่		
		จุดที่ 2 ทางเข้า บ.TORAY 3 Permit No.67-BPM-EX-0003 นอกจากนี้ ปกติ	11:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครวัด ปกติ	12:03	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล ขออนุญาตเข้าพื้นที่ots roj2เพื่อupdate การเคลื่อนตัวของsupport	12:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 1-5 มีงาน Permit		
		EX-0009-BPO-HT-0039,67-BPO-CF-0012 ออกจากนี้ ปกติ	12:43	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดท้าวัวก่อสร้างชั่วคราวบริเวณถนน H1 ตรงข้ามโรงงานBoss		
		ใกล้แนวท่อก๊าซ-HDPE225MM.ช่วงบ่อฯว.โก.155 Permit 67-WES-EX-0153	13:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	13:11	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งตรวจท่อก๊าซท่อService BPM.เตรียมงานวางท่อประปาใหม่ จุดที่ 2		
		ทางเข้า บ.TORAY 3 Permit No.67-BPM-EX-0003	13:28	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณจรัล แจ้งเสร็จงาน การเดิน tube ของท่อ vent แรงดัน Odorant เข้าถังดับกลิ่น	14:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support no3		
		22/4=8mm. no8 12/5=9mm.no11 14/5= เริ่มเสียงเล็กน้อย	14:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอิน มีงานเตรียมชุดสำรวจแนว		
		ท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ บางปะอิน จุดขึ้นปกติ	14:46	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจแนวท่อก๊าซวันนี้หยุดแค่นี้	14:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งทดสอบรอยรั่วและtest อุปกรณ์ เปิด valve 241	15:10	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งFlech เรียบร้อยแล้ว	16:26	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานตาม Permit 67-nvk-cd-0004 วันนี้เลิกงานแล้ว	17:31	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-0009, 67-BPO-HT-0039, 67-BPO-CF-0012 เลิกงานแล้ว	17:32	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจแนวท่อก๊าซ ในนิคมฯลาดกระบัง งานโครงการท่อ		
		ร้อยสายไฟฟ้าของ กฟน.ทำการเจาะ Coring ขนาด 5"ตาม Permit 67-LKB-EX-0005	21:27	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปัก Pipe Wall ที่ความลึก 5.25 ม.เพื่องาน HDD ท่อร้อยสาย		
		ไฟฟ้าแรงกลาง ร่วมกับ สีสและการโยธา ปากของ SME ตรงข้าม รพ.เมืองสมุทร บางปู		
		ตาม Permit 67-BPM-EX-0004	22:27	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
19-May-24	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPM-EX-0004 เสริมเข็บบร้อย	2:50	สุเมธ
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 67-LKB-EX-0005 เลิกงานแล้ว	3:39	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงฆา BHS ปกติ	9:32	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	9:41	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:58	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมอุตสาหกรรม พลัส OTS BPL- SWAN		
		M-TH ปกติ	10:04	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 6-14,เขตสงขลา ปกติ	10:27	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:27	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV#10	10:36	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งขอเข้า roots ro2เพื่อupdateการเคลื่อนตัว support	10:43	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:00	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	11:06	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้งSupport ots ro2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support no3		
		22/4=8mm.no8 12/5=9mm.no11 14/5= เริ่มเขียนเล็กน้อย จดขึ้นปกติ	11:07	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงฆา คลองขุด เส้น BV#10		
		OTS BPO ปกติ	11:08	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ดำรง Service Gas Pipeline BPM ปกติ	11:09	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:09	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดที่รั่วใกล้รั้วชั่วคราวบริเวณถนน H1 ตรงข้ามโรงงานBoss		
		ใกล้แนวท่อก๊าซHDPE225MM.ช่วงบ่อวาล์วno.155 Permit 67-WES-EX-0153	11:32	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเนมราช WES ปกติ	11:32	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 1-5 ปกติ		
	Survey	"คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	11:36	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:36	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครวัด ปกติ	12:11	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนว		
		ท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ บางปะอิน (วันนีหยุด ไม่มีการทำงาน)		
		จุดขึ้นในนิคม ปกติ	12:24	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่บางจาก เชียงราก ปกติ		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และการเชื่อมประกอบท่อ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		(วันนีหยุด ไม่มีการทำงาน)		
	Permit	"คุณ เอกพันธ์ แจ้งงานจัดเรียงกระสอบทราย และงานติดตั้งราวกันตก Permit No.	13:36	ภูรินทร์
		67-BPO-HT-0040 , CF-0014 บริเวณงานตรวจสอบท่อก๊าซ 16 นิ้ว พัฒนา 1 BPO	16:34	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจจากแนวท่อก๊าซ ในนิคมฯลาดกระบัง งานโครงการท่อ		
		ร้อยสายไฟฟ้าของ กฟน.ทำการเจาะ Coring ขนาด5"ตาม Permit 67-LKB-EX-0005	21:24	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งย้ายแนวเจาะสำรวจจากจุดเดิมไปรอบเกาะกลางถนน 1.30 เมตร		
		เนื่องจากเจาะสำรวจลงไปมีความลึก 1.20 เมตร พบท่อฝังตัวบวกลงถนนเก่า	23:53	ภูรินทร์
20-May-24	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจท่อก๊าซด้านหน้านิคมวันนีเจาะ Coring แนวใหม่ 9	3:14	ภูรินทร์
		หลุมงานวันนีหยุดแค่นี้		
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:29	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:13	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครวัด ปกติ	10:34	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:38	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:40	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งขอ P2 เชื่อม Plate ช่องว่างระหว่าง Sheet Pile กับ Bracing, ป่อ P1		
		ทำความสะอาดท่อก๊าซธรรมชาติ และเชื่อมราวกันตก, งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16"		
		ถ.พัฒนา 1 นิคมฯบางปู และงานตรวจสอบ Coating ตาม Permit 67-BPO-EX-0009,		
		67-BPO-HT-0041, 67-BPO-CF-0015	10:42	สุเมธ
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเนมราช WES ปกติ	10:53	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงฆา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:58	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงฆา BHS ปกติ	11:11	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:30	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:43	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:46	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:09	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX-		
		0009, 67-BPO-HT-0041, 67-BPO-CF-0015, มีงานทำถนนขย11B ไม่มีผลกระทบ		
		กับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	12:18	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก, บางปะอิน งาน		
		สำรวจแนวท่อก๊าซ 10"เข้านิคมฯบางปะอิน กำหนดจุดขุดเปิดเพื่อหาท่อ 10"ตาม		
		Permit 67-bpl-ex-0002 (วันนียังไม่มีการทำงาน), OTS-NVK งานติดตั้ง Line M/R		
		อาคาร Tempor และเชื่อมประกอบท่อในสถานี Tempo ตาม Permit 67-nvk-cd-0004,		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		งานชุด กป.า.ติดตั้งหัวดับเพลิงและชุดครอบวาล์วปากท่อย่น้ำหอมเสียคลองเชียง		
		ราก ตาม Permit 67-nvk-ex-0004 (ไม่มีกาทำงาน) นอกนั้นปกติ	12:35	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:55	สุเมธ
	PM	"คุณ ศิริโรจน์ Cal.Test Flowcom Run B OTS-WES	13:20	สุเมธ
	Permit	"คุณ เฉลิม แจ้งงานสำรวจท่อก๊าซท่อ Service BPM เตรียมงานวางท่อประปาใหม่		
		จุดที่ 2 ทางเข้า บ.TORAY 3 ตาม Permit No.67-BPM-EX-0003	13:39	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:55	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 วันนีระยะเปลี่ยนขอยังอยู่ในจุดเดิมจากการ		
		เ็นติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยขีดขาของ Support No.3 22/4=8 mm., No.8		
		12/5=9 มม., No.11 14/5= เริ่มเขียนเล็กน้อย	15:05	สุเมธ
	PM	"คุณ ศิริโรจน์ Cal.Test Flowcom Run B OTS-WES เสริมแล้ว	16:35	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปัก Pipe Wall ที่ความลึก 5.25 ม.เพื่องาน HDD ท่อร้อยสาย		
		ไฟฟ้าแรงกลาง ร่วมกับ สีแสงการโยธา ปากซอย สองน้ตกโหล่ ตาม Permit 67-BPM-		
		EX-0004	22:36	สุเมธ
21-May-24	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPM-EX-0004 เสริมเข็บบร้อย	1:29	สุเมธ
	Permit	"คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา ถนนM2 ซอยE8 Permit No.67-BPO-EX-0014	9:29	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:38	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:39	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ งานลอกทางระบายน้ำ		
		ที่ถนน 2B5 ไม่มีผลกับท่อก๊าซ ที่เหลือปกติ	10:00	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงฆา BHS ปกติ	10:09	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:17	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:21	สิทธิกร
	อื่นๆ	"UIH แจ้งทำการ SWITCH สัญญาณ LEASED LINE ที่บางปู เนื่องจากมีสัญญาณสวิง	10:30	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:40	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้า PRS#1 Off CP System เพื่องานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ16"		
		ถนนพัฒนา1 นิคมฯบางปู	10:49	สิทธิกร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเนมราช WES ปกติ	10:50	สิทธิกร
	อื่นๆ	"UIH แจ้งทำการ SWITCH สัญญาณเป็น DTAC มอนิเตอร์สัญญาณสักระยะ	10:54	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:55	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		EX-0014 และงานต่อเนื่องพัฒนา1 นอกนั้นปกติ	10:55	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงฆา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:57	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้งSupport ots ro2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67		
		มีรอยขีดของ support no3 22/4=8mm.no8 12/5=9mm.no11 14/5= เริ่มเขียน		
		เล็กน้อย จดขึ้นในพื้นที่ปกติ	11:15	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครวัด ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:43	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:02	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ BPI		
		กำหนดจุดหาท่อ10"พื้นที่ขุดด้านฝั่งในนิคม ฯ Permit-Bpi-ex-0002		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และการเชื่อมประกอบท่อในสถานีtempo		
		Permit.67.nvk.cd.0004		
		งานชุด กป.า.ติดตั้งหัวดับเพลิงและชุดครอบวาล์วปากท่อย่น้ำหอมเสียคลองเชียงราก		
		(ไม่มีกาทำงาน)Permit.67.nvk.ex.0004 จดขึ้นในนิคมฯ ปกติ	13:10	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ โชติฉินนพวร แจ้งเข้าตรวจ psv และpressure test ร่วมกับ ceg+DNT ที่ระยอง	15:53	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-WES ถ่ายรูปตู้ Control SCADA	15:57	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งป่อP1 ลอก Coating และระบบผิวท่อก๊าซธรรมชาติ และงานตรวจ		
		สอบแนวท่อก๊าซฯ NDT ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู และงานตรวจสอบ Coating		
		Permit No.67-BPO-EX-0009&67-BPO-HT-0042,67-BPO-CF-0016	16:16	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ รติชน บ.Siam Toppan BPO 0869398808 แจ้งเรื่องซ่อมแผนเป็นการซ่อม		
		ภายในไม่ต่อส่ง จนท.เข้าร่วม	16:30	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งแผนพุดจันจุด0.6mเพื่อติดตั้งบรacing ตามขนาดบ่อsheet pile		
		งานคณณ้ชุดสวิง พดด้ส	18:17	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"SCADA COMMU DOWN LEASED LINE ล่มบางสถานี แจ้ง UIH	18:41	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"คุณมังกร ITS ให้งแจ้ง UIH ว่ามี สถานีใหม่เป็นเพิ่ม ของเดิมบางสถานีไม่ขาด		
		แล้วแต่สถานีของเดิมเคยแจ้งไว้ ก็ยังเป็น	18:48	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"SCADA COMMU NORMAL LEASED LINE ปกติ	18:48	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"UIH แจ้งตรวจสอบแล้วไม่พบ LOG ที่ชี้ว่าระบบ DOWN ทั้งตัวสถานีและ Site บางปู	19:21	สิทธิกร
22-May-24	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อยบางปูเหนือ ปกติ	9:45	ธงอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*พลตรีสำรวจแนวท่อ OTS BPL- นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	9:50	อชอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า OTS BPO	10:08	อชอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อบางกระปิ ปกติ	10:22	อชอาจ
	Survey	*พลตรีสำรวจแนวท่อ OTS BPL-SWAN ปกติ	10:31	อชอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อแพรงษา ข. TDC Steel คลองขุด, OTS BPO, BV#10 ปกติ	10:42	อชอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานบ่OP1 ลอก Coating และเตรียมผิวท่อก๊าซธรรมชาติ และงานตรวจสอบแนวท่อก๊าซ NDT ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู และงาน Verify Gas Pipeline บ่อ P2 เพื่อทำการขุดเทเลนคอนกรีต Permit No EX-0009& HT-0043,CF-0017	10:44	อชอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	11:30	อชอาจ
	Survey	*กฤษฎาสำรวจแนวท่อนมราช ปกติ	11:31	อชอาจ
	Survey	*อิทธิศักดิ์สำรวจแนวท่อโจะงะตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งsupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ 14/4/67 มีรอยขีดของ support		
		no3 22/4=8mm.		
		no8 12/5=9mm.		
		no11 14/5= เริ่มเยื้องเล็กน้อย จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	11:39	อชอาจ
	Survey	*พลตรีสำรวจแนวท่อลาดกระบัง คลองกรุง ปกติ	11:42	อชอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	11:46	อชอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS#2	11:52	อชอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปู มีงานทำถนนคอนกรีตซอย 11B ปกติ	12:02	อชอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	12:35	อชอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	13:55	อชอาจ
	Survey	*อิทธิศักดิ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ บางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ BPI กำหนดจุดหาท่อ10"พื้นที่ขุดด้านฝั่งในนิคม ฯ Permit-Bpi-ex-0002 ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และการเชื่อมประกอบท่อในสถานีtempo Permit.67.nvk.cd.0004(วันนี้หยุด)		
		งานขุด ปกติ.ติดตั้งหัวดับเพลิงและชุดครอบวาล์วปากครอบน้ำหอมเลยเคลือบเชียงราก (ไม่มีการทำงาน)Permit.67.nvk.ex.0004 จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	14:22	อชอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานถนนพัฒนา 1 บางปู เลิกงานแล้ว	20:14	อชอาจ
23-May-24	Alarm SCADA	*OTS-NVK AC FAIL สอบถาม ปรก.ประจำสถานีแจ้งไฟฟ้าดับจริง		
		แจ้งการไฟฟ้าเข้าตรวจสอบ	7:35	ลิทอิธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-NVK LEASED LINE FAIL	8:37	ลิทอิธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Alarm SCADA	*OTS-NVK AC NORMAL ปรก.ประจำสถานี แจ้งไฟฟ้าปกติแล้ว	8:37	ลิทอิธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-NVK LEASED LINE NORMAL	8:43	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10		
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งแจ้งเริ่มงานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ บางปะอิน กำหนดจุดท่อ10"พื้นที่ขุดด้านฝั่งในนิคม ฯ เพื่อทำบ่อใช้Vibro		
		กดSheetpile Permit-Bpi-ex-0002	9:37	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:57	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:21	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:29	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	10:30	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกระปิ ปกติ	10:33	ลิทอิธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PM ระบบ SCADA ที่ OTS-RST	10:57	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:06	ลิทอิธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบ่OP1 เตรียมผิวท่อก๊าซธรรมชาติ และ 3M Coating ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู บ่อ P2 ทำการขุดเพื่อเทเลนคอนกรีต Permit No.67-BPO-EX-0009& 67-BPO-HT-0044,67-BPO-CF-0018	11:09	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:18	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:40	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกระปิ ปกติ	11:43	ลิทอิธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ไรตินิกนทร์ แจ้งเข้าห้อง rtu otsnvk เอาของ modify	11:45	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:46	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX-0009,67-BPO-HT-0044,67-BPO-CF-0018 มีงานทำถนนซอย11B ไม่มีผลกระทบ	11:51	ลิทอิธิกร
	อื่นๆ	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-WES วัดค่า TRANSFORMER	11:59	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:03	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:57	ลิทอิธิกร
	PM	*คุณ สมชาย แจ้งเข้า PM DIAG สถานี PRS#1	13:07	ลิทอิธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งขอเข้าots roj2 ดูการเคลื่อนที่support	13:27	ลิทอิธิกร
	อื่นๆ	*ข้อมูลย้ายศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567.เวลา 13:45 น. Gas Control		
		เดิมออกเดินทางจาก OC ไป Backup Control Center: BCC ทั้งนี้สามารถติดต่อประสานงานได้ตามปกติ From Gas Control	13:48	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ บางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ BPI		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		กำหนดจุดหาท่อ10"พื้นที่ขุดด้านฝั่งในนิคม ฯ เพื่อทำบ่อใช้ Vibro กด Sheetpile Permit-Bpi-ex-0002		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และการเชื่อมประกอบท่อในสถานีtempo Permit.67.nvk.cd.0004		
		งานขุด ปกติ.ติดตั้งหัวดับเพลิงและชุดครอบวาล์วปากครอบน้ำหอมเลยเคลือบเชียงราก (ไม่มีการทำงาน)Permit.67.nvk.ex.0004 จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	13:58	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจะงะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support no3 22/4=8mm,no8 12/5=9mm,no11 14/5= เริ่มเยื้องเล็กน้อย จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:18	ลิทอิธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM ระบบ SCADA ที่ OTS-RST	14:59	ลิทอิธิกร
	PM	*คุณ สมชาย แจ้งเสร็จงาน PM DIAG สถานี PRS#1	15:04	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานทำบ่อพื้นที่บางปะอินเลิกงานแล้วผ่นกด	17:04	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งวันี่เลิกงานแล้ว	17:07	ลิทอิธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 17:45 น. ขอยกเลิกแผนการซ่อมย้ายศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซจาก GPCC ไป Backup Control Center: BCC และสามารถติดต่อประสานงาน Gas Control ได้ตามปกติ From Gas Control	18:08	ลิทอิธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจหาแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง งานโครงการท่อร้อยสายไฟฟ้าของทาง กฟน.Permit No.67-LKB-EX-0005		
	Permit	งานวันนี้จะเจาะสำรวจหาแนวท่อก๊าซบริเวณด้านหน้านิคม LKB ที่ทำการเจาะ Coring ไว้	21:25	อชอาจ
24-May-24	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจหาแนวท่อก๊าซด้านหน้านิคม LKB วันนี้จะเจาะไป 6 ต่ำแหน่งความลึก 5.50 เมตร ยังไม่พบแนวท่อก๊าซ หยุดงานเจาะแค่นี้ Permit No.67-LKB-EX-0005	3:37	อชอาจ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งแจ้งเริ่มงานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ บางปะอิน กำหนดจุดท่อ10"พื้นที่ขุดด้านฝั่งในนิคมขุดส่งหัวบ่oSheetpile และ ติดตั้ง bracing Permit-Bpi-ex-0002	9:29	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	9:31	ลิทอิธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานเชื่อม Bracing เข้ากับ Sheet Pile ที่นิคมฯบางปะอิน ข.12 ตาม Permit.67-BPI-HT-0002	9:34	ลิทอิธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานขุดทำบ่อ Sheet Pile เพื่อตรวจสอบแนวท่อและสภาพผิวท่อก๊าซธรรมชาติ ที่นิคมฯบางปะอิน ข.12 ตาม Permit-67-BPI-CF-0001	9:34	ลิทอิธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	9:52	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	9:54	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกระปิ ปกติ	10:23	ลิทอิธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบ่OP1 Coasting ท่อก๊าซ ขุดเปิดตรวจสอบถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู (ดูสภาพอากาศและวัดความชื้นก่อนทำงาน) บ่อ P2 ทำการขุดเพื่อเทเลนคอนกรีต Permit No EX-0009& HT-0045,CF-0019 (ช่วงเช้าทำการสูบน้ำออกจากบ่อ และ verify ท่อก๊าซก่อนทำการขุด)	10:27	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:27	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:41	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งประสานงานการไฟฟ้าและนิคมฯBPI งานบ่oเสาไฟฟ้าหน้าบ. TJC	11:00	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:14	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:17	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกระปิ งานสำรวจชั้นดิน boring log		
		โครงการ ท่อsteam boiler ห่างจากแนวท่อก๊าซมากกว่า 1.00m. ถนนนวนคร 10,7 ไม่มีผลกระทบ บริเวณอื่นปกติ	11:37	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:49	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX-0009,67-BPO-HT-0045,67-BPO-CF-0019 มีงานทำถนนซอย11B ไม่มีผลกระทบ	11:49	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	12:01	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:21	ลิทอิธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเข้าทำความสะอาดสถานี PRS#5	12:56	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่สำรวจท่อก๊าซท่อService BPM.เตรียมงานวางท่อประปาใหม่ - จุดที่ 3ทางเข้า บ.THAI AMBICA Permit No.67-BPM-EX-0003 จุดอื่นปกติ	13:40	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซที่ OTS-ROJ#2	13:58	ลิทอิธิกร
	PM	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	ลิทอิธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า Cal Flowcom ที่ OTS-BPL	14:12	ลิทอิธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ดินรินทร์ แจ้งขอพาสปอร์ต เข้าถ่ายยูปางดินสายสัญญาณ RTU-OTS-NVK	14:29	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจะงะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support no3 22/4=8mm,no8 12/5=9mm,no11 14/5= เริ่มเยื้องเล็กน้อย จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	15:05	ลิทอิธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		บางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ BPI กำหนดจุดหาท่อ10"พื้นที่จุดส่งท่อบ่อSheetpile และ ติดตั้ง bracing Permit-Bpi-ex-0002,Permit67-Bpi-HT-0002,Permit67-Bpi-CF-0001 ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาวรา Tempor.และการเชื่อมประกอบท่อในสถานีtempo Permit67.nvk.cd.0004 งานชุด กบ.ติดตั้งหัวดับเพลิงและชุดครอบวาล์วปากอชนนำหอมเลียบคลองเชียงราก (ไม่มีการทำงาน)Permit67.nvk.ex.0004 จุดขึ้นในนิคมฯ ปกติ		
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งแจ้งใช้งาน Cal Flowcom ที่ OTS-BPL	15:28 16:19	ลิทธิกร ลิทธิกร
	Permit	*นพดลแจ้งงานเจาะสำรวจหาแนวท่อก๊าซด้านหน้านิคม LKB เริ่มการทำงาน	21:42	องอาจ
25-May-24		*นพดลแจ้งงานเจาะสำรวจหาแนวท่อก๊าซด้านหน้านิคม LKB วันนี้สำรวจ ยังไม่พบแนวท่อก๊าซ หยูงานเจาะแค่นี้	2:52	องอาจ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:30	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบ่อ P1 Coating ท่อก๊าซจุดที่เปิดตรวจสอบถนนพัฒนา 1 นิคมฯ บางปู (ดูสภาพอากาศและวัดความชื้นก่อนทำงาน), บ่อ P2 ทำการขุดเพื่อเทลิ้นคอน กรีต ตาม Permit 67-BPO-EX-0009, 67-BPO-HT-0046, 67-BPO-CF-0020	9:46 9:49	สุเมธ สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น M-Thai ปกติ	9:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	10:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกษา BHS ปกติ	10:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	11:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	11:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	11:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-LKB ปกติ	11:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโชนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน ตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาด		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ของ Support No.3 22/4=8 มม., No.8 12/5=9 มม., No.11 14/5= เชียงเล็กน้อย	11:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX- 0009, 67-BPO-HT-0046, 67-BPO-CF-0020, มีงานทำถนนซอย11B ไม่มีผลกระทบ		
		กับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ ฤชฎา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราษ WES ปกติ	12:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานสำรวจท่อก๊าซท่อ Service BPM เตรียมงานวางท่อประปาใหม่ จุดที่ 3 ทางเข้า บ.THAI AMBICA ตาม Permit 67-BPM-EX-0003 นอกนั้นปกติ	12:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นบางปะอิน มีงานสำรวจแนวท่อก๊าซ 10"เข้า นิคมฯบางปะอิน ขุดท่อบ่อ Sheet Pile, ติดตั้ง Bracing ตาม Permit 67-bpi-ex-0002 67-bpi-HT-0003, 67-bpi-CF-0002 นอกนั้นปกติ	14:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ	14:42	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกกร แจ้งใช้งานสำรวจแนวท่อก๊าซ10" Mpl นิคมบางปะอิน ขุดถึงระดับถนน Slabตาม Permit 67-bpi-ex-0002, 67-bpi-HT-0003, 67-bpi-CF-0002	19:01	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-0009, 67-BPO-HT-0046, 67-BPO- CF-0020 เลิกงานแล้ว	23:00	สุเมธ
26-May-24	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:47	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งบ่อ P1 Coating ท่อก๊าซจุดที่เปิดตรวจสอบถนนพัฒนา 1 นิคมฯ บางปู (ดูสภาพอากาศและวัดความชื้นก่อนทำงาน), บ่อ P2 ทำการขุดเพื่อเทลิ้นคอน กรีต ตาม Permit 67-BPO-EX-0009, 67-BPO-HT-0047, 67-BPO-CF-0021	9:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซนิคมบางพลี OTS-BPL ,Swan, MTH ปกติ	10:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ฤชฎา แจ้งงานขุดปักเสาหัวรั้ววางรางงานใหม่ติดกับโรงงาน JFE ไทล๊าวส์ M 156,157 แนวท่อก๊าซ Mainline 225 mm. บริเวณถนน H1,Permit 67-WES-EX-0154	10:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกษา ๓.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:25	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดลแจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำประปาพร้อมทั้งงาน กบ.ในนิคม MTH ถนน ซอย ส.อุดมทรัพย์ ด้านหน้าบริษัท A&S เลขที่ใบอนุญาต 67-MTH-EX-0004	10:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:47	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกษา BHS ปกติ	10:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:05	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโชค แจ้งวันนี้ ปตท. เข้าทำ PM HOV ที่ WES	11:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อนิคมฯลาดกระบัง และแนวท่อก๊าซ OTS LKB ปกติ	11:51	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นบางปะอิน มีงานสำรวจแนวท่อก๊าซ 10"เข้า นิคมฯบางปะอิน ขุดท่อบ่อ Sheet Pile, ติดตั้ง Bracing ตาม Permit 67-bpi-ex-0002 67-bpi-HT-0004, 67-bpi-CF-0003 นอกนั้นปกติ	11:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ	11:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX- 0009, 67-BPO-HT-0047, 67-BPO-CF-0021, มีงานทำถนนซอย11B ไม่มีผลกระทบ	12:16	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำประปาพร้อมตรวจสอบจุดท่อรั่วแล้วหน้างานไม่มี การขุดเพิ่มเดิมเหลือทำในส่วนงานซ่อมเปลี่ยนตัวท่อประปา งานไม่มีผลกระทบ	12:29	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งสำรวจท่อก๊าซท่อService BPM.เตรียมงานวางท่อประปาใหม่ จุดที่ 3 ทางเข้า บ.THAI AMBICAจุดขึ้นปกติ Permit No.67-BPM-EX-0003	12:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโชนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน ตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาด	14:31	ภูรินทร์
	Permit	ของ Support No.3 22/4=8 มม., No.8 12/5=9 มม., No.11 14/5= เชียงเล็กน้อย	16:45	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งสำรวจท่อก๊าซท่อService BPM. จบวันนี้	17:14	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ศิวกกรแจ้งเลิกงานสำรวจแนวท่อก๊าซ Steel gas 10" Mpl นิคมบางปะอิน	18:16	ภูรินทร์
27-May-24	PM	*คุณ สุริยะ เข้าทำ PM CCT V โซนใต้	9:30	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานสำรวจแนวท่อก๊าซ 10"เข้านิคมฯบางปะอิน จุดส่งท่อบ่อตรวจ สอบตาม Permit 67-BPI-EX-0002, 67-BPI-HT-0005, 67-BPI-CF-0004	9:42	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานปักเสาเข็มกับดินห่อขยะบ้านย่นหน้า บ. SSUT ซอย18 ห่างท่อก๊าซ ประมาณ 3.7 ม. Permit 67-BPO-EX-0017	9:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:23	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานปักเสาไฟฟ้า 12 ม. 1 ต้น หน้า บ. TJC บางปูเหนือ ถ.28-1 ระยะห่าง ท่อก๊าซประมาณ 2 ม. Permit 67-BPN-EX-0001	10:26	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:28	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตรวจสอบท่อก๊าซฯ 16"ที่ ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู บ่อ P1 Coating ท่อก๊าซจุดที่เปิดตรวจสอบ (ดูสภาพอากาศ วัดความชื้นก่อนทำงาน), บ่อ P2 ทำการขุดเพื่อเทลิ้นคอนกรีต Permit 67-BPO-EX-0018, 67-BPO-CF-0022, 67-BPO- HT-0048	10:36	สุเมธ
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งงานพาผู้รับเหมาเข้าทำสีปรับปรุงสถานีก๊าซ MRS บ. Sunnex ตาม Permit 67-bpo-cd-0004	10:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกษา BHS ปกติ	11:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราษ WES ปกติ	11:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกษา ๓.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิมทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ มีงานตาม Permit 67-BPN- EX-0001 นอกนั้นปกติ	11:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX- 0018, 67-BPO-HT-0048, 67-BPO-CF-0022, 67-BPO-EX-0017 นอกนั้นปกติ	11:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโชนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน ตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาด	12:51	สุเมธ
	อื่นๆ	ของ Support No.3 22/4=8 มม., No.8 12/5=9 มม., No.11 14/5= เชียงคทั้งเล็กน้อย	12:51	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งช่วงบ่าย บ. Synchem ขอเข้าประเมินราคาซ่อมมอเตอร์ดูดกลิ่น	12:56	สุเมธ
	อื่นๆ	Ordorant OTS-RST	14:00	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเปลี่ยนป้ายเตือนที่สถานีก๊าซ OTS-BKD	14:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ		
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน มีงาน ตาม Permit 67-BPI-EX-0002, 67-BPI-HT-0005, 67-BPI-CF-0004, OTS-NVK งานติด ตั้ง Line M/R อาวรา Tempor และการเชื่อมประกอบท่อในสถานี Tempo ตาม Permit 67-nvk-cd-0004, งานชุด กบ.ติดตั้งหัวดับเพลิงขอย่นนำหอมเลียบคลองเชียงราก ตาม Permit 67-nvk-ex-0004 (ไม่มีการทำงาน) นอกนั้นปกติ	16:05	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้าทำ PM CCT V โซนใต้ แจ้งแล้ว	16:20	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานสำรวจและตรวจสอบท่อ10"ทำการตรวจสอบผิวที่มีแผลเดิม		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		no1 no2 ตรวจสอบความเสียหายมีผลค่อนข้างลึกไปถึงชั้นใน ตามขนาด		
		ส่วนช่วงelbow ตรวจสอบของwrapชั้นใน ได้มีการทดสอบการยึดติดผิวท่อไม่มีการยึด		
		ตัวที่ตี อาจมีความเสียหายของเนื้อท่อตามมา	18:18	ปฏิณห์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจหาแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบึง งานโครงการท่อร้อยสายไฟฟ้าของทาง กฟน.Permit No.67-LKB-EX-0005 งานวันนี้งานเจาะสำรวจหาแนวท่อก๊าซบริเวณด้านหน้านิคม LKB	21:20	ปฏิณห์
	Alarm SCADA	*Alarm AC fail OTS-BPO แจ้งการไฟฟ้าตรวจสอบ	22:11	ปฏิณห์
	Alarm SCADA	*ไฟฟ้า OTS-BV10 กลับสู่สภาวะปกติ	22:48	ปฏิณห์
28-May-24	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจท่อก๊าซวันนี้งานหมด 4 จุด ยังไม่พบท่อก๊าซ งานวันนี้อยู่คนเดียว	3:36	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:28	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้าทำ PM CCT V โซนเหนือ	9:35	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งทีมงาน กฟบ.เขต1 อย.ชุดติดตั้งฐานเสาไฟฟ้า 115 kv.ทดแทนเสาเดิมชำรุด ถ.ร.จ.จ. ฐานราก P26 ตาม Permit 67-ROJ-EX-0001	10:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ข.ท.ค. คลองขุด เส้น BV#10		
	ปกติ		10:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแหลมราช WES ปกติ	10:44	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตรวจสอบท่อก๊าซ 16" ที่ ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู ป่อ P1 ตรวจสอบ NDT UT&PT, ป่อ P2 ทำการขุดเพื่อทดสอบคอนกรีต ตาม Permit 67-BPO-EX-0018, 67-BPO-CF-0023, 67-BPO-HT-0050	10:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรงษา BHS ปกติ	11:09	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 11:15 น.เชื่อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมาย (Fire Drill) ปท.2 เกิดเหตุเพลิงไหม้รถ EV ที่จุดชาร์จ บริเวณใกล้ห้องประชุม5 อาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อ		
		เขต2 จัดตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินระดับ 0 ที่ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 2 From Gas Control	11:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร ปกติ	11:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:58	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX-0018, 67-BPO-HT-0050, 67-BPO-CF-0023, งานปักเสาเข็มกันดินเพื่อระบายน้ำหน้า		
	ปกติ	บ.SSUT ซอย1B ไม่มีผลกระทบ ตาม 67-BPO-EX-0017, งานทำถนนซอย 11B นอกนั้น	12:06	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 12:10 น. เสร็จสิ้นการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมาย (Fire Drill) ปท.2 From Gas Control	12:15	สุเมธ
	Permit	*คุณ เจริม แจ้งงานสำรวจท่อก๊าซท่อ Service BPM เตรียมงานวางท่อประปาใหม่ จุดที่ 5 ทางเข้า บ.TORAY 3 ตาม Permit 67-BPM-EX-0003	12:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานตาม Permit 67-BPM-EX-0003 นอกนั้นปกติ	12:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ มีงานตาม Permit 67-ROJ-EX-0001, เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยขีดจากของ Support No.3 22/4=8 มม., No.8 12/5=9 มม., No.11 14/5= เชียงคงที่เล็กน้อย นอกนั้นปกติ	13:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:58	สุเมธ
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งงานติดตั้ง Ground เดินสายเชื่อมต่อเข้า Housing MRS บ.Sunnex ตาม Permit 67-BPO-HT-0051	14:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงจาก บางปะอิน มีงานตาม Permit 67-BPI-EX-0002, 67-BPI-HT-0006, 67-BPI-CF-0005, OTS-NVK งานติดตั้ง Line M/R อาคาร Tempor และการเชื่อมประกอบท่อในสถานี ณ Tempo ตาม Permit 67-nvk-cd-0004, งานชุด กบ.ติดตั้งหัวดับเพลิงและอพยพหนีไฟแบบเคลื่อนที่ตาม Permit 67-nvk-ex-0004 (ไม่มีการทำงาน) นอกนั้นปกติ	16:34	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติวันทร์ แจ้งงานเตรียมสายสัญญาณห้อง RTU OTS-NVK วันนี้อยู่คนเดียว	16:46	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้าทำ PM CCT V โซนเหนือ เสร็จแล้ว	17:00	สุเมธ
	Alarm SCADA	*Alarm AC fail OTS-NVK ประสานงานการไฟฟ้าเข้าตรวจสอบ	18:50	ปฏิณห์
	Alarm SCADA	*ไฟฟ้า OTS-NVK กลับสู่สภาวะปกติ	19:05	ปฏิณห์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจหาแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบึง งานโครงการท่อร้อยสายไฟฟ้าของทาง กฟน.Permit No.67-LKB-EX-0005 งานวันนี้งานเจาะสำรวจหาแนวท่อก๊าซบริเวณด้านหน้านิคม LKB หลุมที่ 5	21:16	ปฏิณห์
29-May-24	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจท่อก๊าซวันนี้อยู่คนเดียว	3:06	ปฏิณห์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ โชติวันทร์ แจ้งวันนี้อยู่คนเดียว จะเข้าเตรียมสายสัญญาณ otsnvk ห้อง rtu	7:53	สิทธิกร
	อื่นๆ	*บ AMR เข้าไม่ได้ วันนี้อยู่คนเดียวรับเมลสัวย แจ้งคุณสมปิติ IT	8:20	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งมีงานพาเจ้าหน้าที่ Presearch เข้าย้ายรูปตามสถานี ots prs เพื่อทำรายงานmonitor eia	8:20	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งวันนี้งาน pm prs5 โซนละ	8:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรงษา BHS ปกติ	10:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งมีงานพาเจ้าหน้าที่ Presearch เข้าย้ายรูปตามสถานี ots RST เพื่อทำรายงานmonitor eia	10:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งพาผู้รับเหมาเข้าทำสัปรังสถานีก๊าซ MRS บ.The Chillington tool permit no.67-bpo-cd-0005	10:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	10:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร ปกติ	10:32	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งมีงานพาเจ้าหน้าที่ Presearch เข้าย้ายรูปตามสถานี ots BKD เพื่อทำรายงานmonitor eia	10:33	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บ่อP1 บัดผิวท่อก๊าซและทำ Coat บ่อ P2 ติดตั้งกระสอบทราย Support ให้ท่อก๊าซ และรวมกันตามPermit No.67-BPO-EX-00018&67-BPO-CF-0024 &67-BPO- HT-0053	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแหลมราช WES ปกติ	10:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:10	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งมีงานพาเจ้าหน้าที่ Presearch เข้าย้ายรูปตามสถานี ots NVK BFF เพื่อทำรายงานmonitor eia	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX-00018&67-BPO-CF-0024&67-BPO- HT-0053		
		มีงานทำถนนซอย11B งานปักเสาเข็มกันดินเพื่อระบายน้ำหน้าบ. SSUT, ซอย1B ไม่มีผลกระทบ จุดอื่นปกติ	11:42	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งมีงานติดตั้ง ground เดินสายเชื่อมต่อเข้า housing MRS บ.Sunnex ตาม permit no. 67-BPO-HT-0052	11:46	สิทธิกร


OP-FO-038-02




รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	12:49	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งถอดล้างคราบ Sulphur หน้า seat pcv run A. PRS5 roj จากปัญหาอุดตันทำให้ค่า lock up สูง	12:53	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเสร็จงาน pm prs5 โซนละ	12:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดจากsupport no3 22/4=8mm.no8 12/5=9mm.no11 14/5= เชียงคงที่เล็กน้อย งานจบคืน กฟบ.เขต1 อย.ชุดติดตั้งฐานเสาไฟฟ้า115kv.ทดแทนเสาเดิมชำรุด Roj .C ฐานรากP26 เนื่องจากมีการติดตั้งไปแล้วเสร็จให้คืนพื้นที่ไปก่อน Permit.67.roj.ex.0001 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	13:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม สั้ววแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ข.ท.ค. คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	14:05	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งมีงานพาเจ้าหน้าที่ Presearch เข้าย้ายรูปตามสถานี OTS roj1,2,prs5,Ichitan เพื่อทำรายงานmonitor eia	14:18	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งมีงานพาเจ้าหน้าที่ Presearch เข้าย้ายรูปตามสถานี PRS4,sum hitech#2 เพื่อทำรายงานmonitor eia	15:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงจาก ปกติ บางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ บางปะอิน ดำเนินการเตรียมและทำการซ่อมแซม ผิวท่อ10"ที่ชำรุด Permit67-Bpi-EX-0002,Permit67-Bpi-HT-0007,Permit67-Bpi-CF-0006 ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และการเชื่อมประกอบท่อในสถานีณtempo Permit.67.nvk.cd.0004		
		งานชุด กบ.า.ติดตั้งหัวดับเพลิงและชุดครอบวาล์วจากซอยน้ำเหนือแบบเคลื่อนที่ตาม Permit.67.nvk.ex.0004 จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ (ไม่มีการทำงาน)Permit.67.nvk.ex.0004 จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	15:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบ่อ P1 3M Coating เสร็จเรียบร้อยแล้ว	17:25	สิทธิกร
	Permit	*นพดลแจ้งงานเจาะสำรวจหาแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบึง งานโครงการท่อร้อยสายไฟฟ้าของทาง กฟน.Permit No.67-LKB-EX-0005	21:28	องอาจ
	Permit	ภาณุรักษ์แจ้งงานcoating no1.no2.3(elbow)ผ่านเรียบร้อยแล้ว จะเหลืองาน finishing เก็บรอย ผิวเล็กน้อยเพื่อรอ wrap ทั้งหมดในระยะจุดที่เปิดทั้งหมดในวันพรุ่งนี้		
		เพื่อการคืนสภาพ ก่อนกรบคืนภายในเปิดทั้งหมด วันนี้อยู่คนเดียวแล้ว	22:52	องอาจ
30-May-24	Permit	*นพดลแจ้งงานเจาะสำรวจหาแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบึง วันนี้อยู่คนเดียว	1:37	องอาจ


OP-FO-038-02




OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-Jun-24	อื่นๆ	วันที่ 1 มิ.ย. 67 เวลา 0:00 น. PTT Shipper ดำเนินการปรับกรอบควบคุมคุณภาพก๊าซ (WJ) มังตะร่อนอกจาก 1260-1400 BTU/scf กลับเป็น 1285-1430 BTU/scf เนื่องจาก		
		พ้นช่วงการผ่อนผันคุณภาพก๊าซธรรมชาติสำหรับท่อส่งก๊าซเส้นที่ 1 - 4 ตามมติ กพท. ...From PTT Shipper	0:00	ธงอาจ
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าคัดยอดการใช้ก๊าซสถานที่ OTS-BV#10	8:47	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าคัดยอดการใช้ก๊าซสถานที่ OTS-BPL	9:01	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าคัดยอดการใช้ก๊าซสถานที่ OTS-BPL	9:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:44	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งบางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ บางปะอิน ดำเนินการคืนพื้นที่ชุดสำรวจเตรียมรื้อถอนbracingชั้นล่างและคืนชั้นผิว ซ้ำล่างและคืนชั้นผิวหลังท่อตามลำดับPermit67-Bpi-EX-0003,Permit67-Bpi-HT-0010	10:02	สิทธิกร
	PM	*คุณ กฤษดา แจ้งเข้าคัดยอดการใช้ก๊าซสถานที่ OTS-WES	10:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.14-9 มีงานทำถนนที่ ช.11B ไม่มีผลกับท่อก๊าซ ที่เหลือปกติ	10:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	10:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:31	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บ่อP1 ทำ Wrap inner and Outer ล้างทำความสะอาด ท่อก๊าซฯ แล้ว Holiday Test ทั้งหมด ก่อนลงทราย บ่อ P2 Holiday Test 6 จุด Wrap inner and Outer ติดตั้งราวกันตก และบันได Permit No.67-BPO-EX-00018&67-BPO-CF-0027		
		&67-BPO-HT-0056	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:29	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าคัดยอดการใช้ก๊าซสถานที่ OTS-LKB	11:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.1-8 ปกติ	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	12:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ช.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:52	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเข้า OTS-ROJ#2 จัด Support	13:10	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support		
		no3 22/4=8mm..no8 12/5=9mm..no11 14/5= เอียงคงที่เล็กน้อย		
		งานกลับคืน กพท.เขต1 อย.ชุดติดตั้งฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทนเสาเดิมชั่วคราว Roj_C		
		ฐานรากP26 เนื่องจากการติดตั้งไม่แล้วเสร็จให้คืนพื้นที่ไปก่อน(ไม่มีการทำงาน)		
		Permit67.roj.ex.0001 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	13:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ บางปะอิน ดำเนินการคืนพื้นที่ชุดสำรวจเตรียมรื้อถอนbracingชั้นล่างและคืนชั้นผิว หลังท่อตามลำดับ Permit67-Bpi-EX-0003,Permit67-Bpi-HT-0010		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และการเชื่อมประกอบท่อในสถานีtempo		
		Permit67.nvk.cd.0004 จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	14:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	15:01	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเลิกงานของวันนี้ พุ่งเข้าถอน sheet pile	17:45	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บ่อP1 ทำ Wrap inner and Outer ล้างทำความสะอาด ท่อก๊าซฯ แล้ว Holiday Test ทั้งหมด ก่อนลงทราย บ่อ P2 Holiday Test 6 จุด Wrap inner and Outer ติดตั้งราวกันตก และบันได Permit No.67-BPO-EX-00018&67-BPO-CF-0027		
		&67-BPO-HT-0056 วันเลิกงานแล้ว	20:00	ธงอาจ
2-Jun-24	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งบางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ บางปะอิน ดำเนินการคืนพื้นที่ชุดสำรวจเตรียมรื้อถอนbracing		
		ชั้นล่างและคืนชั้นผิวหลังท่อตามลำดับPermit67-Bpi-EX-0003	9:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.14-9 มีงานทำถนนที่ ช.11B ไม่มีผลกับท่อก๊าซ ที่เหลือปกติ	10:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:28	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บ่อP1 ทำ Holiday Test และแก้ไข Defect และลงทราย บ่อ P2 ooliday Test อีก1จุด Wrap inner and Outer ติดตั้งบันได แล้วHoliday Test		
		อีกครั้งทั้งหมด ก่อนลงทราย Permit No.67-BPO-EX-00018, 67-BPO-CF-0028	10:30	ภูรินทร์
	Permit	*คุณจรัส แจ้งงานทำสีพื้น Epoxy ที่ RS Cannery 67-BPO-CD-0006	10:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support		
		no3 22/4=8mm..no8 12/5=9mm..no11 14/5= เอียงคงที่เล็กน้อย		
		งานกลับคืน กพท.เขต1 อย.ชุดติดตั้งฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทนเสาเดิมชั่วคราว Roj_C		
		ฐานรากP26 เนื่องจากการติดตั้งไม่แล้วเสร็จให้คืนพื้นที่ไปก่อน(ไม่มีการทำงาน)		
		Permit67.roj.ex.0001 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	10:56	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บ่อ P1 แก้ไข Defect เียบร้อย Holiday ผ่านหมดแล้ว		
		เตรียมลงทรายบดอัด	10:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:17	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.1-9 ปกติ	11:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ บางปะอิน ดำเนินการรื้อถอนsheet pileและคืนชั้นผิวหลังท่อตามลำดับ Permit67-Bpi-EX-0003,		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และการเชื่อมประกอบท่อในสถานีtempo		
		Permit67.nvk.cd.0004 จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	12:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	13:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ช.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	13:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	13:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:42	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งคืนพื้นที่ชั่วคราวของวันนี้เรียบร้อยแล้ว รอ Bpiเข้ามาบดอัดผิวและคืนพื้นที่ให้นิคมในคราวต่อไปในวันพร	14:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	15:01	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บ่อP1 ทำ Wrap inner and Outer ล้างทำความสะอาด ท่อก๊าซฯ แล้ว Holiday Test ทั้งหมด ก่อนลงทราย บ่อ P2 Holiday Test 6 จุด Wrap inner and Outer ติดตั้งราวกันตก และบันได Permit No.67-BPO-EX-00018&67-BPO-CF-0027		
		&67-BPO-HT-0056 วันเลิกงานแล้ว	18:01	ภูรินทร์
3-Jun-24	Alarm SCADA	*คุณดาว รมภ OTS-BPL แจ้งไฟฟ้าตก	1:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	8:59	สุนทร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	9:10	สุนทร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อนตัว หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยขีดจาก ของ Support No.3 22/4=8 มม., No.8 12/5=9 มม., No.11 14/5= เอียงคงที่เล็กน้อย		
		ส่วนงานตาม Permit 67-roj-ex-0001 ของ กพท.เขต1 อย.วันนี้ไม่มีการทำงาน	9:35	สุนทร
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	9:38	สุนทร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตรวจสอบท่อก๊าซฯ 16"ที่ ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู บ่อ P1 บดอัด ทราย และ อิงคำพิภด, บ่อ P2 Holiday Test Pipeline 16"Backfill ได้ทั้งท่อ บดอัดและ		
		อิงคำพิภด Permit 67-BPO-EX-0018, 67-BPO-CF-0029	9:42	สุนทร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:55	สุนทร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:59	สุนทร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:00	สุนทร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:16	สุนทร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:40	สุนทร
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:48	สุนทร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาโรงงานของ กปน.ในนิคมฯเชียงใหม่ ด้านหน้า		
		ลานจอดรถบริษัท PCG ตาม Permit 67-MTH-EX-0005	10:58	สุนทร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Work Permit 67-BPO-EX-0018, 67-BPO-CF-0029 นอกเหนือปกติ	11:06	สุนทร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:09	สุนทร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:20	สุนทร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:28	สุนทร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ช.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:29	สุนทร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงาน ตาม Permit 67-MTH-EX-0005 นอกเหนือปกติ	11:41	สุนทร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:16	สุนทร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน งานสำรวจ แนวท่อก๊าซ 10"เข้านิคมฯบางปะอิน ตาม Permit67-Bpi-EX-0003 วันหยุดขอ BH เข้ามาบดอัดผิวและคืนพื้นที่ให้นิคมฯต่อพรุ่งนี้ ส่วนงานตาม Permit 67-BPI-CD-0004 ที่ OTS-NVK วันนี้หยุดไม่มีการทำงาน นอกเหนือปกติ	12:57	สุนทร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:32	สุนทร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา ตรวจสอบพบจุดท่อรั่วแล้ว หน่วยงานไม่มี		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		การขุดเพิ่มเติม เหลือทำในส่วนงานซ่อมเปลี่ยนตัวท่อประปา งานที่ทำไม่มีผลกระทบ		
		ต่อท่อก๊าซ ตาม Permit 67-MTH-EX-0005	13:40	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-0018, 67-BPO-CF-0029 เลิกการทำงานแล้ว	21:18	สุเมธ
4-Jun-24	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:19	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสุริยะ แจ้งงานverify & fution Test OTS-NVK	9:27	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	9:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณจรัส แจ้งปิด work งานทำสี่ชั้น epoxy ที่ RS Cannery	9:46	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง บางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10" mpl เข้านิคมฯ บางปะอิน คืบหน้าผิวหลังท่อตามลำดับและ การเดินpipelocator		
		ด้านนอกกำแพงกันน้ำ(ฝั่งรางรถไฟ)Permit67-Bpi-EX-0003	9:57	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง ปอP1 ลงทรายให้เสมอดีช่อง Bracing และตัดเพลาหลังBracing ปอ P2 Holiday Test 6 จุด Wrap inner and Sand Backfill ได้ห้องท่อและบดอัด		
		Permit No.67-BPO-EX-00018 CF-0030,HT-0058	10:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:27	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	11:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนาคร ปกติ	11:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:44	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเดินpipelocator รอบเก็บค่าตำแหน่งชั่วคราว แนวข้ามทางรถไฟ	11:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	12:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Work Permit		
		67-BPO-EX-0018, 67-BPO-CF-0030,HT-0058 นอกเหนือปกติ	12:28	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง เข้า PRS#1 PM Transformer Rectifier	13:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:10	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานซ่อมประปาที่ซอย7C หน้า AMPAS Permit No.67-BPO-EX-0019	14:17	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#1 PM Transformer Rectifier	14:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดข่วน		
		support no3 22/4=8mm.no8 12/5=9mm.no11 14/5= เอียงคงที่เล็กน้อย		
		จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	15:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ		
		บางปะอิน คืบหน้าผิวหลังท่อตามลำดับ และ การเดินpipelocator ด้านนอกกำแพงกันน้ำ		
		(ฝั่งรางรถไฟ) Permit67-Bpi-EX-0003		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และการเชื่อมประกอบท่อในสถานี		
		tempotทดสอบแรงดัน Permit67.nvk.cd.0004 จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	16:10	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งเลิกงานที่ OTS-NVK แล้ว	17:25	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งที่ OTS-NVK เลิกงานแล้วพร้อมทำต่อ	19:20	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-00018, 67-BPO-HT-0058 เลิกงาน		
		ทำงานแล้ว	19:29	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมฯลาดกระบัง งานโครงการท่อ		
		ร้อยสายไฟฟ้า ของทาง กฟน.ตาม Permit 67-LKB-EX-0006 วันนี้จะเจาะสำรวจแนว		
		ท่อก๊าซด้านหน้าป้ายทางเข้าด้านหน้านิคมฯที่ใดตรวจสอบแนวท่อที่ขนาด 4 นิ้วด้าน		
		หัวและท้ายที่สำรวจเจอแล้ว	21:17	สุเมธ
5-Jun-24	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 67-LKB-EX-0006 เลิกการทำงานแล้ว (ฝนตก)	1:11	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งเข้า otsroj1พา blue whale ดูนํ้างานแก้ไขสายส่งถุนาน turbine	9:19	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณจุฑารัตน์ เจ้าหน้าที่ บ.ฟาร์มแล้ว โทรทดสอบเบอร์ฉุกเฉิน	9:57	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งแก้ไขจุด terminal อุปกรณ์ย้ายมาจุดเดียวกันและเปลี่ยน		
		terminal boxเดิมซ้ำชุด a+bรวม8ตัว	10:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:52	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งเสร็จงาน otsroj1	11:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	11:27	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งปอ P1 ปอ P2 ตัด Bracing No.67-BPO-EX-00018& HT-0060	11:31	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณภาณุรักษ์ ประสานงาน พลก ชื่นวณ โจนะ	11:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย1-9มีงานตาม No.67-BPO-EX-00018& HT-0060 นอกจากนี้ ปกติ	11:48	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนาคร ปกติ	11:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	12:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	12:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย10 -14 เขตสองออกปกติ	12:46	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งงานติดตั้ง kirkcell inlet tempo otsnkv Test ground สถานี + test insulation flang	12:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	13:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ		
		บางปะอิน คืบหน้าผิวหลังท่อตามลำดับ และ การเดินpipelocator ด้านนอกกำแพงกันน้ำ		
		(ฝั่งรางรถไฟ) Permit67-Bpi-EX-0003		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และการเชื่อมประกอบท่อในสถานี	15:02	ภูรินทร์
		tempotทดสอบแรงดัน Permit67.nvk.cd.0004 จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ		
	อื่นๆ	*คุณศิวกร แจ้งเข้าตัดหญ้า PRS#4	15:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดข่วน		
		support no3 22/4=8mm.no8 12/5=9mm.no11 14/5= เอียงคงที่เล็กน้อย		
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานติดตั้งเสาไฟฟ้าเสริมขนาด22kv ของ กฟภ.อุทัย ช่วงด้านหน้า	15:26	ภูรินทร์
	Permit	โรงไฟฟ้า.อุทัย ถนนG route26 Permit.67.roj.ex.0002	15:26	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งรื้อ Bracing ปอ P2 เรียบร้อย รอลงทรายเพิ่มเติม เพื่อถอน Sheet		
		Pile คืบนี้	17:29	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-00018, 67-BPO-HT-0060 ลงทรายเพิ่มเติม เพื่อถอน Sheet Pile	22:44	สุเมธ
6-Jun-24	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-00018 ถอน Sheet Pile ได้ 96 แผ่น	6:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งSurvey นิคมฯบางปู แนวท่อก๊าซตั้งแต่ ซอย 1-5 มีเทินรางระบายน้ำ		
		ที่ถนนพัฒนาฯช่วงซอย3A ไม่ผลกระทบนอกนี้ปกติ	9:39	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าOTSBO พาผู้รับเหมาเข้าตัดหญ้าพื้นที่OTSBO ตาม		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit no. 67-BPO-CD-0008	9:41	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเข้านิคมฯsafety visit otsnkv	9:46	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งพาเจ้าหน้าที่ SECOTเข้าถ่ายรูปในสถานีOTSBO	9:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:23	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าPRS1 พา SECOT เข้าถ่ายรูปและ พาผู้รับเหมาเข้าตัดหญ้า	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:42	สิทธิกร
	อื่นๆ	*จนท. EIA เข้าถ่ายรูปห้อง scada	10:51	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปอ P1 ตัดรื้อ Bracing และลงทราย Permit No.67-BPO-EX-00018& HT-0061	10:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนาคร ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ข.6-14 มีงานทำถนนที่ ข.11B		
		ไม่มีฝนตกที่ก๊าซ ที่เหลือปกติ	11:54	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าOTS BPLพา SECOT เข้าถ่ายรูป	12:04	สิทธิกร
		*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดข่วน support		
		no3 22/4=8mm.no8 12/5=9mm.no11 14/5= เอียงคงที่เล็กน้อย		
		ตรวจสอบและอัปเดตการทำงานในพื้นที่โครงการสร้างสะพานข้ามเฟลโจนะ		
		เตรียม coring test เพื่อแจ้งตำแหน่งแนวท่อในพื้นที่		
		งานติดตั้งเสาไฟฟ้าเสริมขนาด22kv ของ กฟภ.อุทัย ช่วงด้านหน้าโรงไฟฟ้า.อุทัย		
		ถนนG route26(วันนีหยุด)Permit.67.roj.ex.0002 จุดอื่นในพื้นที่โจนะปกติ.	12:04	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุพรรณ แจ้งพาผู้รับเหมา Secot ถ่ายรูปที่ PRS 2. Nestle	12:19	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งพาผู้รับเหมาเข้า ตัดหญ้าที่ PRS2	13:21	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พลวัตร แจ้งพาผู้รับเหมา Secot ถ่ายรูปที่ MMP	13:22	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานสุดท้ายที่ระบายชายเข้าซอยเชื้อฮาท3 (ซอยTDC)		
		Permit No.67-BPO-EX-0020	13:36	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พลวัตร แจ้งพาผู้รับเหมา Secot ถ่ายรูปที่ Thai Yanagawa	13:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:02	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งพา SECOT เข้าถ่ายรูป OTSLKB PRS3	14:27	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้ บ.SECOT เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วิสสิท	14:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้บ่อ P1 คัดหรือ Bracing เรียบร้อย รอขนย้ายออกจากพื้นที่		
		และทนายเข้าคืนอีก 5 รถพ่วง	14:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้ประสานงานกับทาง กฟน.และทาง KJ SURVEY งานโครงการท่อ		
		ร้อยสายไฟฟ้าเฟส2 ซึ่งจุดแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบั้ง	15:03	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งานชุดทนายร้อยสายไฟฟ้าความลึก30cm.บริเวณถนน H2หน้าโรง		
		งานThai okawa-โรงงานhmk โกลด์แนวท่อก๊าซ HDPE110MM. ช่วงปลาวาล์ว122-117		
		Permit 67-WES-EX-0228	15:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ		
		บางปะอิน คืบพื้นที่ขึ้นผิวหลังท่อและเก็บค่าพิคัดแนวท่อ10"ติดตั้งเสาเข็มในพื้นที่		
		waterjet เตรียมพีคิตัดตั้งเสาป้าย Permit67-Bpl-EX-0003		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และการเชื่อมประกอบท่อในสถานีtempo		
		ทดสอบแรงดัน Permit.67.nvk.cd.0004 จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	16:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้เลิกงาน คืนนี้ไม่มีงานลงทนาย สี่ทุ่ม และถอนSheet Pile	18:56	สิทธิกร
	อื่นๆ	*OTS-BPO AC Fall สาเหตุที่ด้จากการการปรับสายไฟฟ้าหน้า BV # 10 ไฟฟ้าจะกับมา		
		เป็นปกติ 02:00 น.	21:03	ธงอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้เริ่มงานหน้านิคมฯ บางปู ถ.พัฒนา 1 งานรื้อถอนซีทพาย 12 ม.บ่อP1 บ่อP2	22:09	ธงอาจ
7-Jun-24	Permit	*เฉลิมแจ้ลงทนาย บ่อP1 2 ต้น ส่วนซีทพายเหลือ 2-3 ต้น วันนี้งานเลิกแล้ว	6:13	ธงอาจ
	อื่นๆ	*โชติวินทร์แจ้วันนี้งาน ptt เขต 9 เช่าร่วมตรวจสอบความพร้อม		
		ระบบ otsnkv tempo	8:27	ธงอาจ
	Permit	*จรัสแจ้ บริษัท ทิมลมาท เข้าตัดหน้า OTS LKB,PRS3 Permit 67-ikb-cd-0005	9:06	ธงอาจ
	อื่นๆ	*คุณณัฐกรเข้าดูหน้างานที่ OTS-NVK	9:20	ธงอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	9:55	ธงอาจ
	อื่นๆ	*สมชาย เข้า PRS # 2	9:56	ธงอาจ
	PM	*ทริโจรงแจ้ทำการ Cal Flowcom Run B OTS-nvk	10:18	ธงอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะปิ ปกติ	10:21	ธงอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่ออาคารบั้ง เส้นคลองกรุง ปกติ	10:22	ธงอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:40	ธงอาจ
	อื่นๆ	*พลวัตรแจ้ บริษัท ทิมลมาท เข้าตัดหน้า OTS-BPL Permit 67-ikb-cd-0005	11:05	ธงอาจ
	Permit	*เอกพันธ์แจ้งานชุดทนายร้อยสายน้ำผ่านเข้าซอยเอื้ออาทร # 3 เส้น TDC		
		Permit No.67-BPO-EX-0020	11:11	ธงอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี- OTS BPL- SWAN ปกติ	11:38	ธงอาจ
	อื่นๆ	*นิติชัยแจ้คุณวิวัฒน์เข้า Safety Visit OTS-RST	11:40	ธงอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมวราช ปกติ	11:41	ธงอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อ BPH ีงานชุดทนายร้อยน้ำเสียขนาด 160 โดยหลังแนวเสาไฟฟ้า		
		ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	11:46	ธงอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	15:58	ธงอาจ
	อื่นๆ	*สมชาย เข้า PRS # 1	12:03	ธงอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี- OTS BPL- นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	12:04	ธงอาจ
	Permit	*จรัส แจ้งานตัดหน้า OTS LKB,PRS3 เรียบร้อยแล้ว Permit 67-ikb-cd-0005	12:09	ธงอาจ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ		
		บางปะอิน คืบพื้นที่ขึ้นผิวหลังท่อและเก็บค่าพิคัดแนวท่อ10"ติดตั้งเสาเข็มในพื้นที่		
		waterjet เตรียมพีคิตัดตั้งเสาป้าย Permit67-Bpl-EX-0003		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และการเชื่อมประกอบท่อในสถานีtempo		
		ทดสอบแรงดัน Permit.67.nvk.cd.0004 จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	12:27	ธงอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อแพรกษา คลองจูด OTS BPO ปกติ	12:38	ธงอาจ
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งทนายผู้รับเหมาเข้าตัดหน้าพื้นที่OTS BPL ตาม Permit no. 67-BPL-		
		CD-0005	13:25	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งานชุดทนายท่อระบายเข้าซอยเอื้ออาทร3 (ซอยTDC)		
		Permit No.67-BPO-EX-0020	13:33	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นิติชัย แจ้เข้า PRS#4 ดูอุปกรณ์ Spare Part	13:51	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้เข้าร่วมตรวจสอบท่ออายุสถานี ประจำปี ที่ Kulthom E	13:56	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้ตัดหน้าพื้นที่OTS BPL เรียบแล้ว Permit no. 67-BPL-CD-0005	14:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้งSupport ots.rj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/6/67 มีรอยขีดของ support		
		no3 22/4=8mm.,no8 12/5=9mm.,no11 14/5= เขียงคองที่เล็กน้อย		
		งานติดตั้งเสาไฟฟ้าเสริมขนาด22kv ของ กฟภ.อุทัย ช่วงด้านหน้าโรงไฟฟ้า.อุทัย		
		ถนนG route26(วันนี้อยู่ที่)Permit.67.rj.ex.0002 จุดอื่นในพื้นที่โรจนะปกติ.	14:57	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้บ่อ P1 ขนย้าย Sheet Pile ออกจากพื้นที่		
		Permit No.67-BPO-EX-00018	15:49	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริวิโรจน์ แจ้เสร็จงาน Cal Flowcom Run B OTS-nvk	16:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ลงทนายบ่อP2 เพื่อดูงาน sheet pile มีรั้วมากระบายน้ำ	16:21	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซฯ 12" กมล.		
		35+250 (ขอยสงวนเท็กโกล์) Permit No.67-BPM-EX-0005	23:39	สิทธิกร
8-Jun-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งานHDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซฯ 12" กมล.		
		35+250 Permit No.67-BPM-EX-0005 วันนี้งานเลิกงาน พุ่งน้ำมาเริ่มใหม่	1:35	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชติวินทร์ แจ้วันนี้งานแผนพ.บ.Synmech เข้าเตรียมพื้นที่หน้างานปรับปรุงท่อ		
		Outlet ท่อค้ำที่ OTS-ROJ#2 ตาม Permit 67-rj-cd-0006	8:19	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้เตรียมพื้นที่งานชุดสำรวจระยะปลายท่อที่ MV02 เส้นไป BPI หน้า		
		OTS-NVK งานก่อสร้างอาคาร Tempo ตาม Permit 67-bpl-ex-0004, 67-bpi-cf-0009	9:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันพื้นที่ OTS-LKB	9:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันพื้นที่ PRS#3	9:44	สุเมธ
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งานตาม Permit 67-BPO-EX-00018, 67-BPO-HT-0062 ถอนและตัด		
		Sheet Pile ปile P2 ผังวางยู	10:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยขีดขาด		
		ของ Support No.3 22/4=8 มม., No.8 12/5=9 มม., No.11 14/5= เขียงคองที่เล็กน้อย		
		ส่วนงานตาม Permit 67-rj-ex-0002 ของ กฟภ.อุทัย วันนี้งานไม่มีการทำงาน, มีงานตาม		
		Permit 67-rj-cd-0001นอกนั้นปกติ	10:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันพื้นที่ PRS#1	10:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันพื้นที่ OTS-BPL	11:01	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งาน Verifly ท่อก๊าซ 110 มม.โดยทาง Water Jet บริเวณข้างรั้ว บ.IFF		
		งานก่อสร้าง MRS. บ.IFF ถ.H2 แนวใกล้บ่อวาล์ว 184 ตาม Permit 67-WES-EX-0229	11:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมวราช WES มีงานตาม Permit		
		67-WES-EX-0229 นอกนั้นปกติ	11:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ๖.6-14, เซตส่งออก ปกติ	11:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันพื้นที่ BV#10	11:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันพื้นที่ PRS#2	12:15	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองจูด เส้น BV#10		
		ปกติ	12:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ๖.1-5 มีงานตาม Permit 67-		
		BPO-EX-00018, 67-BPO-HT-0062 นอกนั้นปกติ	12:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	12:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน งานตาม		
		Permit 67-BPH-EX-0003 (วันนี้อยู่ที่), ที่ OTS-NVK มีงานตาม Permit 67-bpi-ex-0004,		
		67-bpi-cf-0009 นอกนั้นปกติ	13:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้กองบ่อบินพื้นที่จุดและรั้วที่ปิดติดตั้งหัวควารเรียบร้อย	17:49	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซฯ 12" กมล.		
		35+250 (ขอยสงวนเท็กโกล์) Permit No.67-BPM-EX-0005	21:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งานถอน sheet pile ขึ้นที่หนองคันี พุ่งน้ำถยนต์ค่อ	22:38	สิทธิกร
9-Jun-24	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้Pipe Wall 6 m คืบมาที่ระยะ 5.2+0.25m ระยะที่กุดต่ำกว่าพื้นถนน		
		เท่ากับระยะที่ HDD มาที่ความลึก 5.45 m ผ่านท่อก๊าซฯไป ประมาณ 1 เมตร เครื่อง		
		HDD เสียอีก วันนี้งานนี้ พุ่งน้ำมาคืบค่อ	1:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันพื้นที่ OTS-LKB	9:08	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุพรรณ แจ้งานทำสี MRS Thai Namsiri	9:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันพื้นที่ PRS#3	9:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:11	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งานชุดสำรวจท่อก๊าซของทาง กปน.กำหนดระยะจุดวางท่อหน้าบ่อประปา		
		ใหม่ในนิคม BPL เลขที่ใบอนุญาต 67-BPL-EX-0003	10:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้กองบ่อบ.ส.ป.แจ้มีรอยสนเสไฟฟ้าหม้อแปลง ถนนพัฒนา 2 เมื่อคืน		
		ตรวจสอบแล้วพบรอยปู ถนนพัฒนา 2 ระหว่าง ซอย4B-5B ไม่มีแนวท่อก๊าซฯ	10:20	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งานถอนและตัด sheet pile ปile P1 , P2 ผังวางยู		
		Permit No.67-BPO-EX-00018 & HT-0063	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:35	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งพื่นน้ำผู้รับเหมาเข้าป้Gruond Skid,Housing ที่ Mega Life 1		
		Permit no.67-BPO-CD-0009	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้ชุดสำรวจความลึกที่ 1 เมตรสำรวจแล้วไม่พบแนวท่อก๊าซงานชุด		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		วางท่อเข้าไม่มีผลกระทบ	10:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:46	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องงานสำรวจแนวท่อใต้ดินโดยการวาง water jet บริเวณข้างบริเวณงานFF ถนนH2แนวท่อก๊าซHDPE110MM,โกล์บวาล์ว 184		
	Permit	67-WES-EX-0229	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit		
		67-WES-EX-0229 นอกน้้นปกติ	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งพบท่อ PVC SLEEVE ขนาด 10"ลึก 1 เมตร	11:01	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน 1.เรือถอน Sheet Pile ผังสายส่งขนาด 6 M.ตอก 6 แผ่น, 2.ตัด Sheet Pile 6 M. ออกจากกัน บ่อ P1 P2 ถนน พัฒนา 1 นิคมฯบางปู		
		ตาม Permit 67-BPO-HT-0063	11:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	11:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:22	
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยขีดขาดของ Support No.3 22/4=8 มม., No.8 12/5=9 มม., No.11 14/5= เชียงคงที่เล็กน้อย		
		จุดขึ้นไบน้้นโรงงานปกติ.	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม		
		Permit No 67-BPO-EX-00018 & HT-0063 นอกจากน้้น ปกติ	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ มีงานขุดวางท่อระบายน้ำ		
		ด้านหล่งเสาไฟฟ้า โดยนิคมฯบางปูเหนือ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกจากน้้น ปกติ	12:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานตาม Permit.67-BPL-EX-0003,เส้น OTS-BPL ปกติ	12:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงหาฯ ช.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งขุดสำรวจความลึกที่ 1 เมตรจุดที่ 3 สำรวจแล้วไม่พบแนวท่อก๊าซ		
		งานขุดวางท่อน้ำไม่มีผลกระทบ	12:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งขุดสำรวจความลึกที่ 1 เมตรจุดที่ 4 สำรวจแล้วไม่พบแนวท่อก๊าซ		
		งานขุดวางท่อน้ำไม่มีผลกระทบ	12:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งสำรวจพบท่อ PVC SLEEVE ขนาด 10"ลึก 0.80 เมตร	13:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:12	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งสำรวจจุดที่ 6 พบท่อขัดต่อ ELBOW 45 ลึก 0.90 เมตร ห่างจากขอบ		
		ไหล่ทาง 1.60 เมตร	14:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งขุดสำรวจความลึกที่ 1 เมตรจุดที่ 7 สำรวจแล้วไม่พบแนวท่อก๊าซ		
		งานขุดวางท่อน้ำไม่มีผลกระทบ	14:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานPermit67-Bpi-EX-0003 (วันนี้หยุด) จุดขึ้นในนิคมฯ ปกติ	15:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดสำรวจจุดที่ 8 ด้านน้ำบริษัท Hanwha ยังไม่พบแนวท่อก๊าซ		
		และตัดเวลาตรงเข้าออกหน้าโรงงาน จะนิหมายขุดสำรวจอีกครั้งงานวันนี้อยู่คนเดียว	16:04	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุพรรณ แจ้งงานที่ MRS Thai Namsri วันนีเลิกงานแล้ว	16:45	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งงานถอน Sheet pile วันนีเลิกแล้ว Permit No.67-BPO-EX-00018 & HT-0063จุด P2 จบแล้ว,บ่อ P1 เหลือ 79 แผ่น ผังวางยูท พังถ่้นก่อน P1 ที่เหลือต่อ	19:42	สิทธิกร
10-Jun-24	อื่นๆ	*คุณ หมู 0918701879 บ.Perfect Companion Cogen แจ้งทางโรงงานกำลังเตรียมงาน		
		ตอกเสาเข็ม 1.5 ม.เพื่อทำห้องสุฯ ผังโรงอาหาร แจ้งคุณ นพดล ภัทรพบ	9:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ มีงานขุดวางท่อระบายน้ำ		
		ด้านหล่งเสาไฟฟ้า โดยนิคมฯบางปูเหนือ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกน้้นปกติ	9:35	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ นพดล แจ้งประสานงานในเบื่องต้นให้แล้ว ที่ บ.Perfect Companion Cogen งาน		
		กดเข็มลึก 1.5 ม.เพื่อทำห้องสุฯ	9:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LBK ปกติ	10:15	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตรวจสอบท่อก๊าซฯ 16"ที่ ถนนพัฒนา 1 ถนนและตัด Sheet Pile		
		บ่อ P1, P2 ผังวางยู Permit 67-BPO-EX-0018, 67-BPO-HT-0064	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงหาฯ ช.TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ	10:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:32	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงาน Verify ท่อก๊าซ 110 มม และท่ออื่นๆใต้ดินโดยการ Water Jet บริเวณตรงข้าม บ.UFF 0.H2 แนวโกล์บวาล์ว 184 ตาม Permit 67-WES-EX-0229		
		เพื่อเตรียมงานก่อสร้าง Project บ.UFF	10:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit		
		67-WES-EX-0229 นอกน้้นปกติ	10:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานล้างทำความสะอาดเปลี่ยนถ่าย		
		ของเหลวตัว Kirk Cell ตามสถานี MRS ทั้งหมดตาม Permit 67-rst-cd-0004 นอกน้้น		
		ปกติ	11:05	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX-0018, 67-BPO-HT-0064 นอกน้้นปกติ	11:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	12:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงหาฯ BHS ปกติ	12:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	12:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยขีดขาดของ Support No.3 22/4=8 มม., No.8 12/5=9 มม., No.11 14/5= เชียงคงที่เล็กน้อย		
		นอกน้้นปกติ	12:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:17	สุเมธ
	Permit	*คุณ เจริม แจ้งงานขุดซ่อมประปา 0.แพรงหาฯ KP6+843, Permit 67-BPO-EX-0021	13:25	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ พชรวิธ แจ้งที่ บ.Perfect Companion Cogen เตรียมงานตอกเสาเข็ม 1.5 ม.เพื่อทำห้องสุฯ ผังโรงอาหาร แรงสั่นสะเทือนไม่มาก ไม่มีผลกระทบต่ออุปกรณ์ข้างใน		
		สถานีก๊าซ	14:02	สุเมธ
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้ง Cal.Flowcom ที่ OTS-RST	14:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน งานโครงการสำรวจแนวท่อก๊าซ 10"บางปะอิน เก็บค่าติดตั้งแนวท่อ10"ติดตั้งเสาในพื้นทีสำรวจ		
		เตรียมติดตั้งเสาป้ายงานตาม Permit 67-BPI-EX-0003, ที่ OTS-NVK งานตาม Permit 67-bpi-ex-0004 วันนีไม่มีกิจกรรม นอกน้้นปกติ	15:45	สุเมธ
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งงานติดตั้งเข็มหลักที่ Thai Namsri ตาม Permit 67-bpm-hi-0001	16:21	สุเมธ
	Permit	*คุณ เจริม แจ้งงานขุดซ่อมประปาซอย 1B, Permit 67-BPO-EX-0022	16:26	สุเมธ
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้ง Cal.Flowcom ที่ OTS-RST เสร็จแล้ว	16:35	สุเมธ
	Permit	*คุณ เจริม แจ้งเลิกงาน	18:55	ปฏิณห์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเลิกงาน	19:48	ปฏิณห์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ตีต่งท่อสายไฟฟ้าแรงกลาง ตอดผ่านท่อก๊าซฯ 12"		
		กมล.35+250 (ซอยสงวนแท็กโกล์) Permit No.67-BPM-EX-0005	22:45	ปฏิณห์
11-Apr-24	Permit	*คุณ ไรตินิกนทร์ แจ้งวันนีมีแผนพา บ.Synmech เข้าเก็บระยะท่อ Outlet เพิ่มและเริ่มนำเครื่องมือเข้าเตรียมงานที่ OTS-ROJ#2 ตาม Permit 67-roj-cd-0006	6:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงหาฯ ช.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	9:31	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:35	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-0018 ธนย้าย Sheet Pile, Bracing		
		ออกจากพื้นที่ทั้งหมด, งานเรือถอน Sheet Pile 12 เมตร ผังขอยถอนบ่อ P1 (ช่วงเวลา 22:00-05:00 น.), ปรับพื้นที่เพื่อติดตั้งตามมาตรฐานภายนอกทางหลวง	9:35	สุเมธ
	Permit	*คุณ เจริม แจ้งมีงานสำรวจท่อก๊าซ เส้นบางปูใหม่ บ.GS, TORAY2, AMBICA ตาม Permit 67-BPM-EX-0006	10:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LBK ปกติ	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ มีงานขุดลอกวางระบายน้ำ		
		ถนน 2B-2 ไม่มีผลกระทบต่อนแนวท่อก๊าซ นอกน้้นปกติ	10:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานล้างทำความสะอาดเปลี่ยนถ่ายของเหลวตัว Kirk Cell ตามสถานี MRS ทั้งหมดตาม Permit 67-rst-cd-0004 นอกน้้น		
		ปกติ	10:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงหาฯ BHS ปกติ	11:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานหักถนน ช.11B ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ, และมีงานตาม Permit 67-BPO-EX-0018 นอกน้้นปกติ	11:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน งานโครงการสำรวจแนวท่อก๊าซ 10"บางปะอิน ติดตั้งเสาในพื้นทีสำรวจเตรียมติดตั้งเสาป้าย		
		งานตาม Permit 67-BPI-EX-0003, ที่ OTS-NVK งานตาม Permit 67-bpi-ex-0004		
		วันนีไม่มีกิจกรรม นอกน้้นปกติ	12:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานตาม Permit 67-BPM-EX-0006 นอกน้้นปกติ	12:45	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดสำรวจซ่อมท่อน้ำประปาหัว ของ กปน.ใน M-thai บริเวณท้าย		
		วงเวียน Permit 67-MTH-EX-0006	13:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:13	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 67-MTH-EX-0006 ขุดสำรวจทางจุดที่น้ำประปาหัว		
		วันนีหยุดคนเดียว กลับคืนตัวหลุม ไม่มีชุดเพิ่มเติม นัดหมายขุดเพื่อติดตั้งตัวประตูน้ำวันที่ 16-Jun-24	15:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาด		
		ของ Support No.3 22/4=8 มม., No.8 12/5=9 มม., No.11 14/5= เชือกคงที่เล็กน้อย		
		และมิงงานตาม Permit 67-roj-cd-0006 นอกนั้ปกติ	15:40	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตาม Permit 67-BPM-EX-0006 วันนี้เลิกการทำงานแล้ว	16:23	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงานตาม Permit Permit 67-roj-cd-0006 วันนี้เลิกการทำงานแล้ว	16:52	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเตรียมงานถองSheet pile 12M.	23:13	ภูรินทร์
12-Jun-24	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเลิกงาน	2:59	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งเก็บระยะท่อ Outlet เพิ่มและเริ่มเข้าเตรียมงานที่ OTS-ROJ#2		
		ตาม Permit 67-roj-cd-0006, ชุดดินตรวจสอบท่อทรุดตัว Permit 67-roj-ex-0005	9:19	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-0018 ปรับทราญเพื่อฉีดน้ำและบดอัด บ่อ P1, P2	9:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	9:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ มีงานชุดลอกวางระบายน้ำ		
		ถนน 2B-2 ไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ นอกนั้ปกติ	9:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:00	สุเมธ
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้ง ผสม.Bluewhale เริ่มงานปรับปรุง ติดตั้งท่อ Vent ในสถานี MRS		
		โซนเหนือ วันนีเข้า บ.Chacha Food ตาม Permit 67-roj-cd-0007	10:00	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งชุดเปิดหาตำแหน่งท่อ Outlet 10' 5 Barg, 8' 15 Barg จะเตรียม		
		ล็อกท่อใต้ดิน OTS-ROJ#2 ตาม Permit 67-roj-ex-0005	10:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	10:30	สุเมธ
	PM	*คุณ มังกร ผสม.ITH เข้ามาทำ PM ระบบ SCADA	10:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททฯฯ TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ	11:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีเหลื้สวรางระบายน้ำที่ ถ.พัฒนา1		
		ช่วงซอย 3A ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ, และมิงงานตาม Permit 67-BPO-EX-0018		
		นอกนั้ปกติ	11:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททฯฯ BHS ปกติ	11:40	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงาน Verify ระยะเวลาความลึกแนวท่อก๊าซ 225 มม.เพื่อทำการเก็บระยะ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ความลึกทำแบบงานก่อสร้างทางเข้าออกโรงงานใหม่ ช่วงบ่ออ่าวลั่ว 156 ตาม Permit		
		67-WES-EX-0001	11:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมวราช WES มีงานตาม Permit		
		67-WES-EX-0001นอกนั้ปกติ	11:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานล้างทำความสะอาดเปลี่ยนถ่าย		
		ของเหลวตัว Kirk Cell ตามสถานี MRS ทั้งหมดตาม Permit 67-rst-cd-0004 นอกนั้		
		ปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาด		
		ของ Support No.3 22/4=8 มม., No.8 12/5=9 มม., No.11 14/5= เชือกคงที่เล็กน้อย		
		และมิงงานตาม Permit 67-roj-cd-0006, 67-roj-ex-0005 นอกนั้ปกติ	13:01	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานสำรวจท่อก๊าซ เส้นบางปูใหม่ บ.GS ตาม Permit 67-BPM-EX-0006	13:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:15	สุเมธ
	อื่นๆ	*คน.ทพ. เข้ามาเปลี่ยน Route Cisco ระบบ SCADA ที่ห้อง Server BPO	14:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงจาก บางปะอิน งานโครง		
		การสำรวจแนวท่อก๊าซ 10'บางปะอิน เตรียมฐานติดตั้งเสา Warning Sign ที่นั้สำรวจ		
		แนวท่อ10" พร้อมแนวท่อ ตาม Permit 67-BPI-EX-0003, ที่ OTS-NVK งานตาม Permit		
		67-bpi-ex-0004 วันนีไม่มีกิจกรรม นอกนั้ปกติ	16:16	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตาม Permit 67-BPM-EX-0006 วันนีเลิกการทำงานแล้ว	16:30	สุเมธ
	อื่นๆ	*จนท.ทพ. เปลี่ยน Route Cisco ระบบ SCADA ที่ห้อง Server BPO เสริมแล้ว	16:50	สุเมธ
	PM	*คุณ มังกร ผสม.ITH เข้ามาทำ PM ระบบ SCADA เสริมแล้ว	17:10	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งเลิกงานตาม Permit 67-roj-ex-0005	17:40	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเลิกงาน Permit 67-BPO-EX-0018	19:11	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งมาแจ้งงาน HDD ของลิ้งแสงการโยธา แถบด้วยงานประปา	22:29	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานประปายกเลิกถอน เคเบิลดินพื้นที่	22:48	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟในรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซฯ 12"		
		กม.ล.35+800(ซอย SME) โดย บ.สั้แสงการโยธา Permit No.67-BPM-EX-0005	22:53	ภูรินทร์
13-Jun-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งวันนีพอสเค้นี เจาะไม่เข้าบ่อส่ง เนื่องจากถนนมีหลายชั้น	2:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ มีงานชุดลอกวางระบายน้ำ		
		ด้านหลังเสาไฟฟ้า โดยนิคมฯบางปูเหนือ ไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ นอกนั้ปกติ	9:23	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงาน Verify ระยะเวลาความลึกแนวท่อก๊าซ 225 มม.เพื่อทำการเก็บระยะ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ความลึกทำแบบงานก่อสร้างทางเข้าออกโรงงานใหม่ (จุดที่2) ช่วงบ่ออ่าวลั่ว 156 ตาม		
		Permit 67-WES-EX-0001	9:24	สุเมธ
	Emergency Drill	*ได้รับแจ้งจากคุณ ณัฐวัฒน์ ปตท.สำนักงานใหญ่ แจ้งว่ามีการซ้อมแผนฉุกเฉิน รด		
		แม่ไก่ขุด โขดแนวท่อก๊าซขนาด 36"วิธีมีผลที่ท่อขนาด 1" เส้น BVWN2-2.5	9:28	สุเมธ
	Emergency Drill	* (แม่ไก่) ซ้อมแผนระบบรับเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 1 (ท้องถิ่น) ส่วน		
		ปฏิบัติการระบบท่อเขต 1 เวลา 09:15 น."เกิดเหตุรถแบคโฮขุดแนวท่อก๊าซขนาด 36"		
		ทำไม่ก๊าซรั่วไหลพุ่งสูง 3 เมตร และถูกดีดไฟอย่างรุนแรง บริเวณถนน 2004 ต.พิมาย		
		อบบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และพบความตึงระหว่าง WN2 - WN2.5 ทอยยดลง		
		Gas Control จึงทำการปิด WN2 และ WN2.5 เพื่อระบบเหตุและขอประกาศแจ้งเตือน		
		บริหารจัดการแผนฉุกเฉิน ECA ปท.1 ผ่าน MS Team* From Gas Control	9:28	สุเมธ
	Emergency Drill	*สอบถามไปที่ PTIOC เรื่อง BVWN2.5 ที่สร้างขึ้นใหม่บริเวณที่เกิดเหตุก๊าซรั่วที่		
		แปร้ง, ส่วนที่ OTS-LKB ที่รับก๊าซจาก BVWN#3 ตอนนี้อยู่ไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจาก		
		รับก๊าซอยู่ตามเดิมจาก BVWN#4 แทนได้	9:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานสำรวจท่อก๊าซเส้น บ.GS		
		งานตาม Permit 67-BPM-EX-0006 นอกนั้ปกติ	10:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:16	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-0018 นำ Sheet Pile ออกจากพื้นที่และ		
		ช่วงบ่าย่ลงทรายปรับพื้นที่และฉีดน้ำและบดอัด บ่อ P1, P2	10:17	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานชุดแก้ไขท่อทรุดภายในพื้นที่ OTS-ROJ#2 ชุดแยกหิน, ดิน เพื่อลด		
		น้ำหนักและตรวจสอบสภาพในพื้นที่ตาม Permit 67-roj-cd-0006, 67-roj-ex-0005	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททฯฯ BHS ปกติ	10:45	สุเมธ
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้ง ผสม.Bluewhale เริ่มงานปรับปรุง ติดตั้งท่อ Vent ในสถานี MRS		
		โซนเหนือ วันนีเข้า บ.อิชิตัน ตาม Permit 67-roj-cd-0008	10:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ วิวัธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมวราช WES มีงานตาม Permit 67-WES-		
		EX-0001นอกนั้ปกติ	10:50	สุเมธ
	Emergency Drill	*เวลา 10:51 น.เสร็จสิ้นการซ้อมแผนระบบรับเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 1		
		(ระดับท้องถิ่น) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 1 From Gas Control	10:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX-00		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		18 นอกนั้ปกติ	12:09	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจและซ่อมท่อไฟฟ้าประปารั่วของมิงงาน กปน.ใน M-Thai		
		บริเวณสถานแยก ถนน ซอย ส.อุดมทรัพย์ Permit 67-MTH-EX-0006	12:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	13:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททฯฯ TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	13:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาด		
		ของ Support No.3 22/4=8 มม., No.8 12/5=9 มม., No.11 14/5= เชือกคงที่เล็กน้อย		
		และมิงงานตาม Permit 67-roj-cd-0006, 67-roj-ex-0005 นอกนั้ปกติ	15:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	15:11	สุเมธ
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0008 วันนีเลิกงานแล้ว ต้องถอดออกไป		
		ทำลิ้ แล้วจะนัดวันมาประกอบ อีกครั้ง	15:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงจาก บางปะอิน งานโครง		
		การสำรวจแนวท่อก๊าซ 10'บางปะอิน เตรียมฐานติดตั้งเสา Warning Sign ที่นั้สำรวจ		
		แนวท่อ10" พร้อมแนวท่อ ตาม Permit 67-BPI-EX-0003, ที่ OTS-NVK งานตาม Permit		
		67-bpi-ex-0004 วันนีไม่มีการทำงาน นอกนั้ปกติ	16:01	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 67-MTH-EX-0006 ยังไม่พบจุดท่อรั่ว กลับมาผุดดิน เล็ก		
		การทำงานแล้ว	16:12	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0006, 67-roj-ex-0005 เลิกการทำงานแล้ว	16:48	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเลิกงานแล้ว	17:53	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*เกิดเหตุ ไฟไหม้บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงสถานี OTS-NVK แจ้งช่างเทคนิคประจำพื้นที่เข้า		
		ตรวจสอบและเผ่าะวัง พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพื้นที่เข้าดำเนินการ	19:11	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณอัศววัตร แจ้งสถานการณ์รื้อวาง จัดนำพรมไฟเริ่สมร รอทีมประเมินหน้างานอีกครั้ง	19:39	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณภาณุรักษ์ แจ้งตอนนีจุดไฟไหม้ในส่วนติดกำแพงระบบเพลิงได้แล้ว โดยระบบดับ		
		เพลิงของเราเองแต่ต้องรอคุณเพลิงที่คอยประกู ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา	19:41	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศิวกร เดินทางถึงสถานี OTS-NVK รายงานขณะนีเพลิงสงบ ดำเนินการเผ่าะวัง	19:48	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*เพลิงสงบ ดำเนินการเผ่าะวัง	20:00	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศิวกร แจ้งตอนนี้อยู่มีไฟอยู่อีกในจุดห่างจากสถานี 30m. สายดับเพลิงของเรา		
		ไปไม่ถึง รอรอดดับเพลิง	20:01	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ เดินทางถึงสถานี OTS-NVK	20:25	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ชีระศักดิ์ เดินทางถึงสถานี OTS-NVK	20:30	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศักดิ์สิทธิ์แจ้งพบเห็นเศษสายไฟไหม้บริเวณจุดเกิดเหตุ ที่นั้ที่พบเห็นการนี้ม่บ่อยครั้ง	20:56	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*รอดดับเพลิงมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุ จัดน้ำบริเวณด้านนอก OTS NVK ที่มีมีการประทุของเปลวเพลิงบางจุดเพื่อป้องกันการติดไฟซ้ำ	21:46	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณภาณุรักษ์แจ้งจากการตรวจสอบการเข้าดับเพลิงของเจ้าหน้าที่บริเวณโดยรอบสถานี ไม่มีกลุ่มไฟลุกไหม้เกิดขึ้นในพื้นที่แล้ว ทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปกติ	22:54	ภูรินทร์
14-Jun-24	อื่นๆ	*ภาณุรักษ์ตรวจสอบจุดเพลิงไหม้บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงสถานี OTS-NVK ทุกอย่างปกติ	8:52	ธงอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อ OTS BPL- Swanและในนิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	9:48	ธงอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อ OTS-BPO คลองขุด แพรกษา TDC ปกติ	*	ธงอาจ
	อื่นๆ	*จรัสเข้า PRS # 1	*	ธงอาจ
	Survey	*ผสมสายสำรวจแนวท่อบางปูซอย 1-10 ปกติ	9:54	ธงอาจ
	Permit	*อนุมัติแจ้งงานพัฒนา 1 ลงทนายปรับพื้นที่และฉีดน้ำและบดอัด บ่อ P1 , P2 Permit No.67-BPO-EX-00018	9:59	ธงอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่ออาคารกระบี่ง เส้นคลองกรุง ปกติ	10:02	ธงอาจ
	อื่นๆ	*อมปติ IT NGD แก้ไขระบบ Internet ในห้อง SCADA BANGPOO	10:20	ธงอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อบางปูซอย 11-14 ปกติซอย11B งานทำถนนไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	10:15	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPM ปกติ	10:23	ธงอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ		
		มีงานล่าช้าความสะอาด เปลี่ยนฝ่ายของเหลว ตัวKirk cell		
		ตามสถานี Mrs ทั้งหมด Permit-rst-cd-0004	10:41	ธงอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยขีดข่วนของ Support No.3 22/4=8 มม., No.8 12/5=9 มม., No.11 14/5= เอียงคงที่เล็กน้อย	10:45	ธงอาจ
	Survey	*อนาลิธิ์สำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:49	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	11:21	ธงอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมวราช ปกติ	11:32	ธงอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อบางกระดี ปกติ	11:47	ธงอาจ
	Emergency Drill	*เวลา 11:18 น. ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมาย (Fire Drill) ปกติ.10 เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณห้องเก็บ Spare part จัดตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินระดับ0 ที่ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเตต 10 From Gas Control	11:50	ธงอาจ
		*เวลา 12:35 น. เสร็จสิ้นการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมาย (Fire Drill) ปกติ.10 From Gas Control	12:40	ธงอาจ
	อื่นๆ	*อภิเชษฐ์แจ้งล้างแอสที่สถานี เหมวราช	13:44	ธงอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	14:12	ธงอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งงานสำรวจท่อก๊าซกัดที่ถนนเส้นบางปูใหม่		
		บ.Thai AMBICA Permit No.67-BPM-EX-0006	15:04	ธงอาจ
	อื่นๆ	*ไฟฟ้า OTS-RST ดับ แจ้ง 1129	20:50	ธงอาจ
	อื่นๆ	*ไฟฟ้า OTS-RST ใช้งานได้ตามปกติแล้ว	22:10	ธงอาจ
15-Jun-24	Permit	*คุณ จรัส แจ้งงานซ่อมแซม และปรับปรุงสภาพที่ TTP Permit.67-BPM-CD-0002	8:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:05	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานต่อเนื่องจุดแก้ไขท่อทรุกภายในพื้นที่ots.roj2 จุดแยกหินดิน เพื่อลดน้ำหนักและติดตั้งเฟรมยึดรั้งท่อในพื้นที่จุดเพื่อตรวจสอบสภาพการทรุดท่อนในพื้นที่ Permit67.roj.ex.0005,Permit67.roj.cd.0006	9:20	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกทรายเพื่อติดตั้ง Warning Tape และบดอัด บ่อ P1 , P2 Permit No.67-BPO-EX-00018	9:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ มีงานสำรวจท่อก๊าซ เส้นบางปูใหม่		
		บ.Thai AMBICA Permit No.67-BPM-EX-0006 จุดขึ้นปกติ	10:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:17	สิทธิกร
	PM	*คุณ กฤษดา แจ้งเข้าทำ PM Diag ที่สถานี OTS-WES	10:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมวราช WES ปกติ	11:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit No.67-BPO-EX-00018 นอกจากนี้ ปกติ	11:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ติกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ	11:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบี่ง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร เคลียร์พื้นที่เก็บแบเรียร์เพื่อเปิดการจราจรของงานตัดแยกระบบngv กวาดี้ นวนคร เสง้อสิน จุดขึ้นในนิคมฯ ปกติ	11:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	13:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:04	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ติกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน งานต่อเนื่องโครงการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl บางปะอิน เตรียมฐานติดตั้งเสาwms ในพื้นที่สำรวจแนวท่อ10" พร้อมแนวท่อ Permit67-Bpi-EX-0003		
		ots.nvk เตรียมงานภาคแผ่น Sheet pile เพื่อทำบ่อ tie-in บริเวณบ่อว่าลว MV01,02 Permit-bpi-ex-0004 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	15:10	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานเปลี่ยนturbine+filterระบบ3เดือนและมีงานถอดล้างpcv 2nd Run-A เนื่องจากมีคราบsulphurจุดตันมีผลทำให้lock upสูงและมีงานถ่ายของเหลว kirk cellกับ ผู้รับเหมาCGLที่ skydrow rst	15:16	สิทธิกร
	PM	*คุณ กฤษดา แจ้งเสร็จงาน PM Diag ที่สถานี OTS-WES	15:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support no3 22/4=8mm,,no8 12/5=9mm,,no11 14/5= เอียงคงที่เล็กน้อย		
		งานชุดแก้ไขท่อทรุกภายในพื้นที่ots.roj2 จุดแยกหินดิน เพื่อลดน้ำหนักและติดตั้งเฟรมยึดรั้งท่อในพื้นที่จุดเพื่อตรวจสอบสภาพการทรุด Permit67.roj.ex.0005		
		Permit67.roj.cd.0006 จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ	15:32	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุพรรณ แจ้งงานเปลี่ยน Turbine Filter Enkel F3	15:49	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งงานซ่อมแซม และปรับปรุงสภาพที่ TTP Permit.67-BPM-CD-0002 เลิกงานแล้ว	16:57	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเลิกงาน Permit67.roj.ex.0005,Permit67.roj.cd.0006	17:32	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุพรรณ แจ้งThai Namsiri กำลั้ติดตั้งหลังคา และเก็บสี	18:38	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเลิกงาน Permit No.67-BPO-EX-00018	19:03	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุพรรณ แจ้งThai Namsiri เลิกงานแล้ว	20:02	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟไฟแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซฯ 12" กมล. 35+800(ซอย SME) โดย บ.สีแสงการโยธา Permit No.67-BPM-EX-0005	23:03	สิทธิกร
16-Jun-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งวันนี้พอแค่นี้ กลางคลอง พงษ์มีมาต่อPermit No.67-BPM-EX-0005	3:02	สิทธิกร
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า OTS BPL	9:24	ธงอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานลงทนายบดอัด บ่อ P1 , P2 Permit No.67-BPO-EX-00018	9:31	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจบางปูใหม่ บ.Thai AMBICA Permit No.67-BPM-EX-0006	9:32	ธงอาจ
	อื่นๆ	*วีรศักดิ์แจ้งปิดว่าลว outlet mrs งาน flow3 เปลี่ยน flex ท่อ outlet ในโรงงาน katsuyama roj โดยผู้รับเหมา Bluewahle	9:39	ธงอาจ
	Permit	*นพดลแจ้งงานชุดสำรวจท่อก๊าซของทาง กปน.กำหนดระยะชุดวางท่อใหม่ประจำใหม่ในนิคม BPL เลขที่ใบอนุญาต 67-BPL-EX-0003	9:42	ธงอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*วิศวกรแจ้งots.nvk แจ้งเริ่มงานภาคแผ่น Sheet pile เพื่อทำบ่อ tie-in บริเวณบ่อว่าลว MV01,02 Permit-bpi-ex-0004	10:00	ธงอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS2	10:02	ธงอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อบางพลี ลวอน ปกติ	10:12	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:14	ธงอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อบางพลี M Thai ปกติ	10:26	ธงอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่ออาคารกระบี่ง คลองกรุง ปกติ	1:55	ธงอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า PRS3	10:02	ธงอาจ
	PM	*กฤษดาแจ้งงาน PM OTS-WES	10:18	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปู บางปูเหนือ ปกติ	11:29	ธงอาจ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมวราช WES ปกติ	11:24	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อแพรก คลองขุด TDC สเต ปกติ	11:54	ธงอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน งานต่อเนื่องโครงการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl บางปะอิน เตรียมฐานติดตั้งเสาwms ในพื้นที่สำรวจแนวท่อ10" พร้อมแนวท่อ Permit67-Bpi-EX-0003		
		ots.nvk เตรียมงานภาคแผ่น Sheet pile เพื่อทำบ่อ tie-in บริเวณบ่อว่าลว MV01,02 Permit-bpi-ex-0004 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	13:32	ธงอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อรังสิต นวนคร บางกะดี ปกติ	14:50	ธงอาจ
	Survey	*วีรศักดิ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support no3 22/4=8mm,,no8 12/5=9mm,,no11 14/5= เอียงคงที่เล็กน้อย		
		งานชุดแก้ไขท่อทรุกภายในพื้นที่ots.roj2 จุดแยกหินดิน เพื่อลดน้ำหนักและติดตั้งเฟรมยึดรั้งท่อในพื้นที่จุดเพื่อตรวจสอบสภาพการทรุด Permit67.roj.ex.0005		
		Permit67.roj.cd.0006 จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ	15:18	ธงอาจ
	Permit	*วิศวกรแจ้งงานภาคแผ่น Sheet pile เพื่อทำบ่อ tie-in บริเวณบ่อว่าลว MV01,02 Ots nvk เสร็จเรียบร้อยครบ	18:05	ธงอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานHDD ท่อร้อยสายไฟไฟแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซฯ 12" กมล.35+800(ซอย SME) โดย บ.สีแสงการโยธา Permit No.67-BPM-EX-0005	22:16	ธงอาจ
17-Jun-24	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานHDD ท่อร้อยสายไฟไฟแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซฯ 12" ชน Pipe Wall ที่ 5.4เมตร จากระดับพื้นถนน ส่วนท่อก๊าซฯ ลึกที่ 2.7 + 30 cm. (ขนาดท่อก๊าซฯ) = 3 M. มีระยะห่างที่ 2.4 เมตร จากใต้ท้องท่อก๊าซฯ ต่อวันพุงนี้	2:44	ธงอาจ
	PM	*คุณ สุวัยะ แจ้งเข้าคัดยอศดการใช้กิจการสถานีงานเหนือ	8:30	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ ไซรินรินทร์ แจ้งเข้าร่วม safety visit IA otsnvk	8:32	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ณัฐธิดา แจ้งมี Internal Audit OTS-NVK เข้าในสถานีเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบ	8:39	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งSafety Talk และปรับระดับคัตช์ขึ้นทราย บ่อ P1 , P2 Permit No.67-BPO-EX-00018	9:12	สิทธิกร
	PM	*คุณ วาติค แจ้งงาน PM BALL VALVE ที่ สถานี OTS-BPL	9:26	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มงานกดแผ่น Sheet pile เพื่อทำบ่อ tie-in บริเวณบ่อवास MV01, 02 Ots nvk ติดsheet pileในจุดที่แผ่นยาวเกินรูปแบบบ่อ เพื่อเตรียมขึ้นคอนคิตตัง bracingขึ้นบ่อต่อไป Permit.67.bpl.ex.0004,Permit.67.nvk.cd.0004	9:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:42	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าคัตช์โดยการใช้อู่ก๊าซสถานี OTS-BV#10	9:49	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*PRS#5 AC FAIL แจ้งการไฟฟ้าตรวจสอบ	10:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งงาน Overhaul Gear Box OTS BPL ตาม Permit.67-BPL-CD-0006	10:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:11	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*PRS#5 AC NORMAL	10:20	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งนมรม. Bluewhaleเข้าเริ่มงานปรับปรุงและติดตั้งท่อ vent ในสถานี mrs โชนเหนือ วันนี้ เข้า ใช้งาน F&NกับโรงงานPermit67.ROJ-CD-0010	10:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ลสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ซ.TDC คลองคู่ เส้น BV#10 ปกติ	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:40	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าคัตช์โดยการใช้อู่ก๊าซสถานี OTS-BPL	10:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานกับ กปน.สนง.ใหญ่ และประสานพบปรากฏการ เรืองการ ติดบรวาง ท่อน้ำประปา ขยาย ยูเนียน เพื่องานขยายถนนทางหลวงหมายเลข 3	11:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	11:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:39	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ไซรินรินทร์ แจ้งท่อ 10" ขยับเข้าแนวอาคาร 1.5 cm 8" 0.5cm	11:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี มีงานตรวจสอบแนวท่อใต้ดิน Steel gas 8" mpi (out let) Clips&dcvg permit-bkd-cd-0006 บริเวณขึ้นปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX-00018 นอกถากนี้ ปกติ	11:59	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ไซรินรินทร์ แจ้งท่อ 8" ขยับเข้าอาคาร3-4mm,ท่อ10"ขยับเข้าอาคาร 5mm	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานจุดที่ 2 ตรงข้าม รพ.เมืองสมุทรบางปู Service Gas Pipeline Rama&TTDF เชื้องชุดหาพบฐานเพื่อป้เชื่อมท่อน้ำประปา	12:02	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าคัตช์โดยการใช้อู่ก๊าซสถานี OTS-LKB	12:27	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจและซ่อมท่อน้ำประปาพร้อมทีมงาน กปน.ในนิคม MTH บริเวณถนน ขยาย ส.อุดมทรัพย์ เดิมที่ใบอนุญาต 67-MTH-EX-0006	12:32	สิทธิกร
	อื่นๆ	*นายวิฑรศัพท์ 69711636185152 ชาวต่างชาติติดตุดคุณ สมรรถชัย เพ็ญโรจน์ แจ้งเบรติดัดต่อ	12:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ บางปะอิน งานต่อเนื่องโครงการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpi บางปะอิน เตรียมฐานติดตั้งเสาwns ในพื้นที่สำรวจแนวท่อ10" คร่อมแนวท่อ (ช่วงบ้ายหยุดทำงาน)Permit67-Bpl-EX-0003,ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.ประกอบท่อในสถานีและเตรียมพื้นที่ Sheet pile เพื่อบ่อ tie-in บริเวณบ่อवास MV01,02 เตรียมพื้นที่ขนถ่ายดินไปพื้นที่ด้านข้างสถานีอาคารอนุมัติติดตั้งbracing		
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งชุดสำรวจพบท่อน้ำประปา PVC ขนาด 300 mm. ไม่พบการรั่วซึม ชุดเปิดหาจุดรั่วต่อจากจุดเดิม 67-MTH-EX-0006	12:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานชุดซ่อมท่อน้ำ ประปาตาม Permit 0006 นอกถากนี้ปกติ	13:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานลอกผิวคอนกรีตแล้วปรับระดับกับแผ่นคอนกรีตสแลป บริเวณทางเท้าหน้า บ.Mattei เขตสงขลา ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ (เริ่มงาน วันอาทิตย์ที่ 23/6/67 และวันจันทร์ที่ 24/6/67	14:19	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งงาน Overhaul Gear Box OTS BPL ตาม Permit.67-BPL-CD-0006	14:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งว่าวันนี้ ออกจากพื้นที่ OTS-BPL	14:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:50	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล จากจุดที่ชุดขยับมาพบท่อน้ำประปา PVC 300 mm.แล้วแต่ยังไม่พบจุดที่รั่วทำการชุดขยับมาต่อเนื่องมากอีก 67-MTH-EX-0006	14:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวของถังติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยฉีกของ support no3 22/4=8mm,,no8 12/5=9mm,,no11 14/5= เชื้องคฟที่เล็กน้อย งานชุดแก้ไขท่อทรุดภายในพื้นที่ots.roj2 ชุดแยกหิน/ดิน เพื่อลดน้ำหนักและติดตั้งเฟรม supportยึดรั่วท่อน้ำในพื้นที่ชุดเพื่อตรวจสอบสภาพการทรุด Permit67.roj.ex.0005		
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานติดตั้งท่อ vent mrs โรงงาน F&N roj วันนี้เลิกงานแล้วครับ	15:01	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*ต้องถอดออกไฟฟ้าสั แล้วจะนัดวันมาประกอบ อีกครั้ง Permit67.ROJ-CD-0010	15:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งกันท่าความสะอาดและคืนพื้นที่ก่อนเลิกงาน วันนี้เอาแค่นี้	16:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจซ่อมท่อน้ำประปาบริเวณนี้หน้างานทำในส่วนงานเปลี่ยน อุปกรณ์ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซเลิกงานชุดเลื่อนในส่วนรองดินสภาพ	17:25	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Permit No.67-BPO-EX-00018 เลิกงานแล้ว	17:29	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซฯ 12" กมล.35+800(ชวย SME) โดย บ.สีเสงการโยธา Permit No.67-BPM-EX-0005	22:58	สิทธิกร
18-Jun-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซฯ 12" กมล.35+800(ชวย SME) โดย บ.สีเสงการโยธา Permit No.67-BPM-EX-0005		
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซฯ 12" กมล.35+800(ชวย SME) โดย บ.สีเสงการโยธา Permit No.67-BPM-EX-0005	1:14	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งขอสูบน้ำออกจากบ่อ mv02 เพื่องานเตรียมชุดปลายท่อ10" โครงการ อาคารtempo , เตรียมป้อนติดตั้งbracing Permit.67.bpl.ex.0004 Permit.67.nvk.cd.0004	8:51	ก๊วนท์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:25	ก๊วนท์
	Permit	*คุณเอกพันธ์ แจ้งงานปรับระดับคัตช์ขึ้นทรายและงานเก็บทดสอบค่าการบดอัดบ่อ P1 , P2 Permit No.67-BPO-EX-00018	9:40	ก๊วนท์
	Permit	*คุณพลชิตร์ แจ้งเข้าดูงาน Overhaul Gear Box OTS BPL 67-BPL-CD-0006	9:42	ก๊วนท์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:45	ก๊วนท์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปักเสาไฟฟ้า จำนวน2 ต้น เพื่อปรับปรุงสายบ่อน ถนนสุขุมวิท ตรงข้าม บ.โพธิ์งาม(โรจน์ปลาก) Permit No.67-BPM-EX-0007	9:46	ก๊วนท์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:05	ก๊วนท์
	Survey	*คุณ เฉลิม ลสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ซ.TDC คลองคู่ เส้น BV#10 ปกติ	10:22	ก๊วนท์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:22	ก๊วนท์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:38	ก๊วนท์
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเพิ่มเพื่อลงบ่อเตรียมเชื่อมbracing Permit.67-nvk.ht.0013 , Permit. 67-bpl.cf.0010	10:48	ก๊วนท์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:09	ก๊วนท์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:18	ก๊วนท์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:22	ก๊วนท์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:31	ก๊วนท์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:52	ก๊วนท์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:53	ก๊วนท์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit No.67-BPO-EX-00018 นอกถากนี้ ปกติ	11:55	ก๊วนท์
	อื่นๆ	*คุณศักดิ์สิทธิ์ ถอดล้างSeat pcv a เนื่องจากถูกคัมมีแผ่นหยุดใช้งานยกเลิกแผนผลิต จนถึงสิ้นเดือนมิ.ย.67 ทำให้อุปกรณ์ชุดต้นlock upไม่ได้ ที่Bridgestone mrs1 รังสิต	12:00	ก๊วนท์
	อื่นๆ	*คุณไซรินรินทร์ แจ้งใส่ clamp 8" 10" เพื่อป้องกัน J เคลื่อนตัว OTS-ROJ#2	12:33	ก๊วนท์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ บางปะอิน งานต่อเนื่องโครงการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpi บางปะอิน เตรียมฐานติดตั้งเสาwns ในพื้นที่สำรวจแนวท่อ10" คร่อมแนวท่อ(ช่วงบ้ายหยุดทำงาน) Permit67-Bpl-EX-0003		
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานตาม Permit No.67-BPM-EX-0005 ชุดขึ้นปกติ	12:44	ก๊วนท์
	อื่นๆ	*คุณองอาจแจ้งพบเหตุเพลิงไหม้ บ. 3K BPO แจ้งแจ้งเหตุชนิดเข้าตรวจสอบ	13:10	ก๊วนท์
	PM	*คุณสุริยะแจ้งเข้า Cal flowcomp. OTS-LKB	13:13	ก๊วนท์
	อื่นๆ	*คุณสมชายแจ้งถึงพื้นที่เกิดเหตุ พบเกิดเพลิงไหม้บริเวณท่อชุดฝุ่น ไม่มีการเพลิงไหม้ ภายในอาคาร ขณะนี้กำลังระบับเหตุ ตำแหน่งที่เกิดเหตุไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซภายในโรงงาน	13:20	ก๊วนท์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:30	ก๊วนท์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวของถังติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยฉีกของ support no3 22/4=8mm,,no8 12/5=9mm,,no11 14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข งานชุดแก้ไขท่อทรุดภายในพื้นที่ots.roj2 ชุดแยกหิน/ดิน เพื่อลดน้ำหนักและติดตั้งเฟรม supportยึดรั่วท่อน้ำในพื้นที่ชุดเพื่อตรวจสอบสภาพการทรุด Permit67.roj.ex.0005	13:54	ก๊วนท์
	Permit	*คุณพลชิตร์ แจ้งเสร็จงาน Overhaul Gear Box OTS BPL 67-BPL-CD-0006	14:23	ก๊วนท์
	Emergency Drill	*เริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน บ. Thai namsiri	14:27	ก๊วนท์
	Emergency Drill	*เสร็จสิ้นการซ้อมแผนฉุกเฉิน บ. Thai namsiri	15:08	ก๊วนท์
			15:28	ก๊วนท์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	PM	*คุณสุริยะแจ้งเสร็จงาน Cal flowcomp. OTS-LKB	17:15	ฎิณห์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer 1000 มม.ท่อร้อยสายไฟให้แรงกลาง ลอดผ่านท่อ		
		ก๊าซฯ 12"มม.35+800 (ชอย SME) โดย บ.สีแสงการโยธา Permit 67-BPM-EX-0005	22:49	สุนทร
19-Jun-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟให้แรงกลาง, ผ่านท่อก๊าซฯแล้ว ตาม Permit 67-BPM-EX-0005	0:44	สุนทร
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งมีงานต่อเนื่อง clamp 8" 10" เพื่อป้องกัน เมา เคลื่อนตัว OTS-ROJ#2	8:47	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV#10	9:52	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งงานOTS-ROJ#2 วันนี้มีงานเปิดดินเหนือแนวท่อ 8" 10"โดยใช้คน Support ชั่วคราวจนมาติดตั้งวันที่24/6/67	9:58	ฎิณห์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงมหินคลุกปรับระดับบดอัดบ่อ P1 , P2 No.67-BPO-EX-00018	9:59	ฎิณห์
	Permit	*คุณสุพรรณ แจ้งเข้าทำงาน Overhaul Gear Box OTS BPL 67-BPL-CD-0006	10:03	ฎิณห์
	Permit	*คุณพิทักษ์พล แจ้งมีงานต่อเนื่องที่event ichtan ร่วมกับบริษัทblue whale เข้าสู่อื่นตอนหลังจากถอดไปทำสี วันนี้จะนำมาประกอบและเก็บสับบางส่วนให้เสร็จทั้งหมด		
		และส่งงาน Permit67.ROJ-CD-0008	10:05	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:10	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:13	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:22	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:40	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ	10:41	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:11	ฎิณห์
	Survey	*คุณ วิวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแอมวาช WES ปกติ	11:12	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:30	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:31	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณ นพดล แจ้งประสานงานกับทีมงาน กปน.ชี้จุดแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรม		
		Soi 5/3 งานโครงการขุดวางท่อใหม่	11:49	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit No.67-BPO-EX-00018 นอกจากนี้ ปกติ	11:49	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:50	ฎิณห์
	Permit	*คุณพิทักษ์พล แจ้งงานทำท่อvent โรงงานchitanaเสร็จเรียบร้อยแล้ว	11:57	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:23	ฎิณห์
	Permit	*คุณพิทักษ์พล แจ้งมีงานต่อเนื่องที่event โรงงาน chacha foodร่วมกับบริษัทblue whale เข้าสู่อื่นตอนหลังจากถอดไปทำสี วันนี้จะนำมาประกอบและเก็บสับบางส่วนให้เสร็จ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		*ทั้งหมดและส่งงาน Permit67.ROJ-CD-0007	13:13	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:20	ฎิณห์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดสำรวจและซ่อมท่อน้ำประปาบริเวณที่มีงาน กปน.ในนิคม MTH บริเวณถนน ชอย ส.อุดมทรัพย์ เลขที่ใบอนุญาต 67-MTH-EX-0006(ชอยอขาย)	13:47	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประชุมงานตรวจสอบแนวท่อก๊าซ และหารือการบดอัดเค้นพื้นที่		
		ร่วมกับ กปน.บางปูและพระรามสองการโยธา สยามราชและ PTTNGD	13:50	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:04	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบแก๊สวัดแรงดันที่ PRS#1	14:08	ฎิณห์
	Permit	*คุณพิทักษ์พล แจ้งงานทำท่อventโรงงาน chacha foodเสร็จเรียบร้อยแล้ว	15:09	ฎิณห์
	Permit	*คุณสุพรรณ แจ้งเลิกงาน Overhaul Gear Box OTS BPL 67-BPL-CD-0006	15:40	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณศักดิ์สิทธิ์ เปลี่ยนชุดSud Bolt pcv002a ใหม่เนื่องจากเกิดสนิมจากความเสี่ยง		
		Condense , เปลี่ยนpart rubber sleeve เนื่องจากเกิดความเสี่ยงsulphur เสื่อมสภาพ		
		ที่โรงงานThai bone รังสิต. ,ถอดล้างอุปกรณ์oil set0 a เนื่องจากเกิดสนิมจากSulfur		
		ค่าlock up สูง ที่โรงงานT.C.H.บางปะอิน	15:42	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งหนีงาน otsroj2 เล็กแล้ว	16:17	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดสำรวจซ่อมท่อน้ำประปาบริเวณนี้หนีงานทำในส่วนงานเปลี่ยน อุปกรณ์ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซเนื่องจากขุดเหนือในส่วนขอคืนสภาพ	16:35	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support		
		no3 22/4=8mm.,no8 12/5=9mm.,no11 14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข		
		งานชุดแก้ไขท่อทรุดภายในพื้นที่ots.roj2 ชุดแก้ไขดิน เพื่อลดน้ำหนักและติดตั้งเฟรม		
		supportยึดรั้งท่อในพื้นที่ชุดเพื่อตรวจสอบสภาพการทรุด Permit67.roj.ex.0005		
		Permit67.roj.cd.0006 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	17:07	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องโครงการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl บางปะอิน		
		เตรียมฐานติดตั้งเสาพอร์ ในพื้นที่สำรวจแนวท่อ10" พร้อมแนวท่อ(ช่วงปลายเขตทำงาน)		
		Permit67-Bpi-EX-0003		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.ประกอบท่อในสถานีและเตรียมพื้นที่		
		Sheet pile เพื่อป้อ tie-in บริเวณบ่อวาล์ว MV01,02 เชื่อมติดตั้งbracingและชุดภายใน		
		บ่อPermit.67.bpi.ex.0004Permit.67.nvk.cd.0004Permit.67.nvk.ht.0014		
		Permit.67.bpi.cf.0011จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	17:08	ฎิณห์
	Alarm SCADA	*OTS-ROJ#1, 2 Link L Down แจ้ง UIH ภัทรพร	22:05	สุนทร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
20-Jun-24	Alarm SCADA	*OTS-ROJ#1, 2 Link L Normal	2:15	สุนทร
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	9:05	ฎิณห์
	Permit	*คุณพลวัตร แจ้งเข้าทำงาน Overhaul Gear Box OTS BPL 67-BPL-CD-0006	9:18	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:35	ฎิณห์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงมหินคลุกปรับระดับบดอัดบ่อ P1 , P2 No.67-BPO-EX-00018	9:41	ฎิณห์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเดิน CIPS & DCVG ที่งานกรีนเวิลด์บริเวณแนวท่อเหล็กพื้นที่ BPL เลขที่ใบอนุญาต 67-BPL-CD-0007	9:59	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV#10	9:59	ฎิณห์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:06	ฎิณห์
	PM	*คุณสุริยะแจ้งเข้า PM SCADA. OTS-LKB , PRS#3	10:15	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ	10:23	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:24	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:29	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN		
		มีงานเดิน cips & dcvg ตาม Permit No.0007 นอกนี้ปกติ	10:39	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประชุมกองการโยธามาสำรวจเพื่อยืนยันระดับชั้นหินดินคลุก	10:40	ฎิณห์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:43	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:00	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:05	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งเข้าเติมกลิ่น Odorant	11:10	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้าแก้ไขสัญญาณ PCV-002A OTS-WES	11:12	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:13	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit No.67-BPO-EX-00018 นอกจากนี้ ปกติ	11:31	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:41	ฎิณห์
	Permit	*คุณศักดิ์สิทธิ์ แจ้งนมรม.Bluewhale เริ่มงานปรับปรุงและติดตั้งevent ในสถานีmrs		
		โพ้นเหนือวันนี้ เข้าโรงงานAgri โรจนะ Permit67.ROJ-CD-0011	12:01	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support		
		no3 22/4=8mm.,no8 12/5=9mm.,no11 14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข		
		งานชุดแก้ไขท่อทรุดภายในพื้นที่ots.roj2 รายการติดตั้งsupport ภายใน		
		ตรวจสอบสภาพการทรุดและการคืนตัวเป็นระยะ Permit67.roj.ex.0005		
		Permit67.roj.cd.0006 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	12:05	ฎิณห์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแอมวาช WES ปกติ	12:08	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:08	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงานแก้ไขสัญญาณ PCV-002A OTS-WES	13:00	ฎิณห์
	Emergency Drill	*เริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน นิคม BPL บ.Hanwha	13:25	ฎิณห์
	Emergency Drill	*เสร็จสิ้นซ้อมแผนฉุกเฉิน นิคม BPL บ.Hanwha	13:50	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:58	ฎิณห์
	PM	*คุณสุริยะแจ้งเสร็จงาน PM SCADA. OTS-LKB , PRS#3	14:25	ฎิณห์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเดิน CIPS & DCVG ที่งานกรีนเวิลด์บริเวณแนวท่อเหล็กพื้นที่ MTH เลขที่ใบอนุญาต 67-MTH-CD-0002	14:27	ฎิณห์
	Permit	*คุณพลวัตร แจ้งเลิกงาน Overhaul Gear Box OTS BPL 67-BPL-CD-0006	14:48	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณศักดิ์สิทธิ์ ถอดล้างหน้าseat pcv a เนื่องจากตรวจพบความเสี่ยงsulphur อุบัติ		
		หาค่าlock up ไม่ได้ที่โรงงานAgri โรจนะ	15:10	ฎิณห์
	Permit	*คุณศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานติดตั้งevent mrs ที่โรงงานAgri โรจนะ วันนี้เลิกงานแล้วครับ		
		ประกอบเรียบร้อยแล้วเสร็จที่บริเวณข้อต่อ เหลือเข้ามาเก็บสับสิ่งของที่บริเวณข้อต่อและ		
		จุดต่อที่มีสกรอกบางส่วนจะนัดวันเก็บสับในครั้งต่อไป	15:55	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องโครงการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl บางปะอิน		
		ติดตั้งเสาพอร์ ในพื้นที่สำรวจแนวท่อ10" พร้อมแนวท่อPermit67-Bpi-EX-0003		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.ประกอบท่อในสถานีและเตรียมพื้นที่		
		Sheet pile เพื่อป้อ tie-in บริเวณบ่อวาล์ว MV01,02 ไม่มีกิจกรรมภายในบ่อและติดตั้ง		
		รั้วกันด้านรอบบ่อPermit.67.bpi.ex.0004 Permit.67.nvk.cd.0004		
		จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	16:32	ฎิณห์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา ยกรูปท่อผ่า 800 มม.ตรงข้าม รพ.เมื่องสมุทร		
		บางปูใหม่ ตาม Permit 67-bpm-ex-0008	21:57	สุนทร
21-Jun-24	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งวางวาล์วปิดไม่ได้ ต้องเปลี่ยน วันกลับคืนก่อน จะติดต่อกับมาชุดเปลี่ยน		
		ซีกรอบ ตาม Permit 67-bpm-ex-0008	0:29	สุนทร
	อื่นๆ	*คุณปู 0922656594 ติดต่อกับคุณภาณุรักษ์ เชื้อส่วนตัว แจ้งคุณภาณุรักษ์รับทราบ	8:14	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณวิโรจน์ เข้าตรวจเยื้องพื้นที่ OTS-NVK	8:46	ฎิณห์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งลงหินคลุกปรับระดับบดอัดบ่อ P1 , P2 No.67-BPO-EX-00018	9:18	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:22	ฎิณห์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเดิน CIPS & DCVG ที่งานกรีนเวิลด์บริเวณแนวท่อเหล็กพื้นที่ MTH เลขที่ใบอนุญาต 67-MTH-CD-0002	9:32	ฎิณห์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Emergency Drill	ซ้อมแผนรับเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 2 (ระดับจังหวัด) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2 เวลา 09:52 น. เกิดเหตุลดส่วนเจาะพื้นดินทำงานเจาะและตอกเสาเข็มปักเสาไฟฟ้าแรงสูง เจาะโดนท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 4 ขนาด 42 นิ้ว ทำให้เกิดก๊าซธรรมชาติรั่วไหลพุ่งสูง 10 เมตร ก๊าซไปสัมผัสกับสายไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 115 KV เกิดการลุกติดไฟอย่างรุนแรง บริเวณถนนสุวรรณศร ต.พรหมมณี อ.เมือง จ.นครนายก แนวท่อ RC4900 KP267+450 ขอบประกาศเหตุฉุกเฉินระดับ 2 และเปิดศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน EMC-TSO ที่ห้องเรียนรู 1 ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี From Gas Control	10:00	กัณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	10:11	กัณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:13	กัณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:18	กัณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:18	กัณห์
	Permit	*คุณสุพวรรณ แจ้งเข้าทำงาน Overhaul Gear Box OTS BPL 67-BPL-CD-0006 ปิดวาล์ว inlet-outlet Run B	10:25	กัณห์
	อื่นๆ	*คุณวิโรจน์ เข้าตรวจเยื้องพื้นที่ OTS-ROJ#2	10:27	กัณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:34	กัณห์
	อื่นๆ	*คุณโรธินันท์ แจ้งขอปรับ outlet otsnkv ไตรัง Setpoint	11:01	กัณห์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:01	กัณห์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้าPRS#2 เปลี่ยนสลับ Modem RTU	11:04	กัณห์
	Emergency Drill	เวลา 11:13 น. เสร็จสิ้นการซ้อมแผนรับเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 2 (ระดับจังหวัด) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2 From Gas Control	11:18	กัณห์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน PRS#2 เปลี่ยนสลับ Modem RTU	11:21	กัณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:36	กัณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ข.TDC คลองจุด เส้น BV#10 ปกติ	11:36	กัณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:40	กัณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานเดิน cips & dcvg ตาม Permit No.0002 นอกน้ปปกติ	11:57	กัณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit No.67-BPO-EX-00018 นอกจากนี้ ปกติ	12:11	กัณห์
	Permit	*คุณพิทักษ์พล แจ้งงานต่อเนื่องvent โรงงาน F&Nร่วมกับบริษัทblue whale เข้าสู่นกตอนหลังจากถอดไปท้าวี่ วันนี้จะนำมประกอบและเก็บชิ้นบางส่วนให้เสร็จ		
		ทั้งหมดและส่งงานคืนPermit67-ROJ-CD-00010	13:25	กัณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร ปกติ	13:52	กัณห์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รั้งสิต ปกติ	14:52	กัณห์
	Permit	*คุณพิทักษ์พล แจ้งงานทำventโรงงาน F&Nเสร็จเรียบร้อยแล้ว	15:08	กัณห์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโระนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยฉีกของ support no3 22/4=8mm.,no8 12/5=9mm.,no11 14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไขงานจุดแก้ไขที่ท่อทุกภายในพื้นที่ots.roj2 รอการติดตั้งsupport ภายในตรวจสอบสภาพการหลุดและการคืนตัวเป็นระยะ วันนี้อยู่ไม่มีการทำงาน		
		ตรวจสอบพื้นที่ฐานรากไฟฟ้า115kv.P26เตรียมการขุดติดตั้ง		
		จุดอื่นในพื้นที่โระนะปกติ.	15:21	กัณห์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ บางปะอิน งานต่อเนื่องโครงการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl บางปะอินติดตั้งเสาพน ในพื้นที่สำรวจแนวท่อ10" คร่อมแนวท่อPermit67-Bpi-EX-0003 ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.ประกอบท่อในสถานีและเตรียมพื้นที่ Sheet pile เพื่อบ่อ tie-in บริเวณบ่อราวัว MV01.02 ไม่มีกิจกรรมภายในบ่อและติดตั้งรั้วกันด้านรอบนอกPermit67.bpi.ex.0004 Permit.67.nvk.cd.0004		
		จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	15:29	กัณห์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์แจ้งเข้าปิดระบบไฟอาคาร Tempo OTS-NVK	15:42	กัณห์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์แจ้งเปิดคืนระบบไฟอาคาร Tempo OTS-NVK	17:15	กัณห์
	Permit	*คุณ สุพวรรณ แจ้งงานตาม Permit 67-BPL-CD-0006 เลิกการทำงานแล้ว	18:30	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดสำรวจและ Coring หาแนวท่อก๊าซ งานโครงการวางท่อร้อยสายไฟฟ้าของทาง กฟน.ในนิคมลาดกระบัง ตาม Permit 67-LKB-EX-0007	21:20	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer 1000 มม.(อีกครึ่ง)ก่อนดึงท่อร้อยสายไฟฟ้าแรง กลาง ลอดผ่านท่อก๊าซ 12" กม.35+800(ขอข SME) โดย บ.สีแสงการโยธา Permit 67-BPM-EX-0005	22:34	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดพบความผิดปกติหลังท่อก๊าซ ๓ นิ้ว 3.78 เมตร	23:24	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดสำรวจหาท่อที่ด้านหน้าบ่อบางเข้านิคม LKB งานขุดหยุดแค่นี้ ตาม Permit 67-LKB-EX-0007	23:53	สุเมธ
22-Jun-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPM-EX-0005 คืนนี้ขอแค่นี้, มาดอ์พุ่นนี้	1:08	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ นพดล แจ้ง ยรม.เข้าตัดสายฟ่วงปลักภายในสถานี OTS-BPL	9:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขยายข้อตอน Barrier บางส่วน ออกจากพื้นที่ เพื่อเตรียม รื้อถอน Barrier กับป้ายบังคับตาออกพุ่นนี้ โดยนัดหมายกับพระยามสองการโยธาไว้แล้ว	9:22	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จริต แจ้งงานปรับปรุงสภาพหลิดานี้ก๊าซ ที่ TTP วันนี้อยู่พื้นที่สภาพพื้นแตกกว้าง		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		และ หล่อหุ้มถังเสากว๊ต ขึ้นมาอีก 10 cm. เพื่อไม่ให้น้ำรั้ง	9:27	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเดิน CIPS & DCVG ที่งานกรีนโซเชนซ์บริเวณแนวท่อเหล็กพื้นที่ BPL เลขที่ใบอนุญาต 67-BPL-CD-0007,Safety Talk พาทีมงาน กรีนโซเชนซ์ เข้าตรวจสอบเดิน CIPS & DCVG ในโรงงาน SWAN BPL	9:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ BPM ปกติ	9:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	9:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานซ่อมท่อน้ำประปา ถนนสุขุมวิท บางปูใหม่ หน้าซอย SME กม.35+800 ท่อน้ำประปาอยู่ห่างจากท่อก๊าซ 12"ประมาณ 8เมตร		
		ไม่มีผลระบบกับท่อก๊าซฯ	9:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	9:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานซ่อมท่อน้ำประปาเจอจุดรั่วแล้ว ยินย้นระยะห่างตามข้อมูลที่ได้ข้างต้น	10:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ มีงานเดิน cips & dcvg Permit.67-BPL-CD-0007นอกน้ปปกติ	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:32	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งมีงานต่อเนื่องvent โรงงาน AGIร่วมกับบริษัทblue whale เข้าสู่นกตอนหลังจากถอดไปท้าวี่ วันนี้อยู่กับสับบางส่วนให้เสร็จทั้งหมดและส่งงาน Permit67-ROJ-CD-00011 และมีงานเปลี่ยนturbine meter +filter ตามกำหนดdue calibrate3 ปี	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งGusco BPL ซักกำหนดจุดงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรกระพริบในนิคมอุตสาหกรรมบางพลีจำนวน 10 จุด	11:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล สำรวจหน้างานแล้วงานติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกระพริบในนิคมละรอบ	11:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งOts nvk งานชุดทำบ่อ Tie-in บริเวณ ท่อ Steel gas Inlet 12" Mpl Mv.02,Mv.03 permit-bpi-ex-0004	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-LKB	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันทีBV#10	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ข.TDC คลองจุด เส้น BV#10 ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซ OTS-ROJ#2	14:02	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานเปลี่ยนlubrine+filterตามขอjdue calibrate3ปีและงาน ทำท่อventสถานีก๊าซร่วมกับผู้รับเหมา blue whaleที่โรงงานAGIเสร็จเรียบร้อยแล้ว	14:13	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งพัก.เขต1 อย. งานชุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทนเสาเดิมชำรุดถนน Roj _A3.ชุดทำช่องกั้นดินเพื่อการติดตั้งฐานเสาฐานรากP26 Permit.67.roj.ex.0006	14:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโระนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยฉีกของ support no3 22/4=8mm.ดำเนินแก้ไข.no8 12/5=9mm.ดำเนินแก้ไข.no11 14/5= เชียงคงที่เล็กน้อย ช่วงดำเนินการแก้ไขงานจุดแก้ไขที่ท่อทุกภายในพื้นที่ots.roj2 รอการติดตั้งsupport ภายในตรวจสอบสภาพการหลุด และการคืนตัวเป็นระยะ วันนี้อยู่ไม่มีการทำงานงานชุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทนเสาเดิมชำรุดถนน Roj _A3.ชุดทำช่องกั้นดินเพื่อการติดตั้งฐานเสาฐานรากP26Permit.67.roj.ex.0006(เพื่อย่อย่นำงาน)จุดอื่นในพื้นที่โระนะปกติ.	14:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร ปกติ	15:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รั้งสิต ปกติ	15:26	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งงานถอดเปลี่ยน turbine meter และ filter บ. Mega Life F2	15:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งประสานงานขึ้นแนวท่อช่วงด้านตรงข้าม spey โครงการทำทางข้ามรางระบายน้ำโดยการกตเสริมในการก่อสร้างสะพานเขื่อน ธรประสาณานวนนิคมในครั้งต่อไป	15:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานฐานเสาไฟฟ้าที่ 26 บ่อกิ่งข้างท่อ 160 มิลจะทำการวางของฐานและถาดเสริม 6 เมตรในวันพรุ่งนี้ต่อไป	15:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ บางปะอิน งานชุดทำบ่อ Tie-in บริเวณ ท่อ Steel gas Inlet 12" Mpl Mv.02,Mv.03 Ots nvk permit-bpi-ex-0004	15:50	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจและ Coring หาแนวท่อก๊าซงานโครงการวางท่อร้อยสายไฟฟ้าของทาง กฟน.ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ใบอนุญาต Permit. 67-LKB-EX-0007 ชุดเจาะสำรวจท่อก๊าซ Steel main 6 นิ้ว บริเวณ ถนน หลองกรุง	21:48	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer 900 มม. พร้อมดึงท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซ 12" กมล.35+800(ขอข SME) โดย บ.สีแสงการโยธา Permit No.67-BPM-EX-0005	22:45	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจหาท่อก๊าซ Steelpipe 6"บริเวณ ถนน หลองกรุงสำรวจ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		พบข้อบกพร่องแล้วเหลือนงานคืนสภาพถนนงานชุดแคสเคด Permit.67-LKB-EX-0007	23:50	สิทธิกร
23-Jun-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Permit No.67-BPM-EX-0005 ผ่านข้อบกพร่องแล้ว	1:52	สิทธิกร
อื่นๆ		*พร้อมแจ้ง TTP และแบบเสถียรคติสูงขึ้น 10 ซม.เพื่อไม่ให้น้ำแข็ง	8:40	ธงอาจ
อื่นๆ		*พิทักษ์พลแจ้ง ผรม.Bluewhaleเข้าเฝ้างานปรับปรุงและติดตั้งท่อ vent ในสถานี mrs		
		โซนเหนือ วันนี เข้า โรงงาน Pepsi colarับโรจนะ Permit67.ROJ-CD-0012	9:22	ธงอาจ
อื่นๆ		*พบเคสเข้า PRS#3	9:28	ธงอาจ
Permit		*นาฬิกาสั่งแจ้งงานที่ถอยบน Barrier เพื่อคืนพื้นที่ Permit 67.BPO-CD-0011	9:36	ธงอาจ
Survey		*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	9:48	ธงอาจ
อื่นๆ		*พลวัตรเข้า PRS#2	9:53	ธงอาจ
Survey		*พบเคสสำรวจแนวท่อลาดกระบ้ง ปกติ	10:00	ธงอาจ
Permit		*การบำรุงรักษานชุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทนเสาเดิมชำรุด		
		ถนน Roj .A3.ชุดทำช่องกั้นดินเพื่อการติดตั้งฐานเสาฐานรากP26Permit.67.roj.ex.0006	10:16	ธงอาจ
Survey		*กักตีสื่อสำรวจแนวท่อถนนคร ปกติ	10:25	ธงอาจ
Permit		*วิศวกรแจ้งงานต่อเนื่องทำบ่อ Tie-in บริเวณ ท่อ Steel gas Inlet 12" Mpl Mv.02,Mv.03		
		permit-bpi-ex-0004/permit-bpi-cf-0015	10:37	ธงอาจ
อื่นๆ		*พบเคสเข้า OTS-BPL	10:39	ธงอาจ
อื่นๆ		*พลวัตรเข้า PRS#1	10:55	ธงอาจ
Survey		*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางปู งานวางท่อน้ำคนละฝั่งกับแนวท่อก๊าซชอย12B ปกติ	11:00	ธงอาจ
อื่นๆ		*พลวัตรเข้า OTS-BV10	11:17	ธงอาจ
Survey		*กักตีสื่อสำรวจแนวท่อขังลิต บางกระบือ ปกติ	11:19	ธงอาจ
Survey		*กฤษฎาสำรวจแนวท่อเหมวรา ปกติ	11:42	ธงอาจ
Survey		*พลวัตรสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	11:48	ธงอาจ
Survey		*พลวัตรสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	12:19	ธงอาจ
Survey		*พบเคสสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	13:14	ธงอาจ
Survey		*กักตีสื่อสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีระยะชักของ support		
		no3 22/4=8mm.ดำเนินแก้ไข.no8 12/5=9mm.ดำเนินแก้ไข.no11 14/5= เขียง		
		คงที่เล็กน้อย ช่วงดำเนินการแก้ไข		
		งานชุดแก้ไขท่อทรุดภายในในพื้นที่ots.roj2 วิชาการติดตั้งsupport ภายใน		
		ตรวจสอบสภาพการทรุด และการคืนตัวเป็นระยะ วันนีไม่มีการทำงาน		
		งานชุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทนเสาเดิมชำรุดถนน Roj .A3.ชุดทำช่อง		
		กั้นดินเพื่อการติดตั้งฐานเสาฐานรากP26Permit.67.roj.ex.0006(เพียงอยู่หน้างาน)		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		จุดขึ้นในพื้นที่โซนปกติ.	14:14	ธงอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อบางจาก เขียงราก ปกติ	15:49	ธงอาจ
24-Jun-24	Permit	*คุณ โชติวันพร แจ้งว่ามีงานติดตั้ง support ขั้วควรวในสถานีotsroj2ร่วมกับ synmech ตาม Permit.67-ROJ-HT-0007	8:15	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ จรัช แจ้งเข้าระบบไดท์ OTS-LKB	9:06	สิทธิกร
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้า PRS#1 Off CP System for DCVG Pattana1 Road Area		
		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และออกจาก PRS#1	9:27	สิทธิกร
Survey		*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:28	สิทธิกร
Permit		*คุณ นพดล แจ้งงานเดิน CIPS & DCVG ทีมงานกริเพรอนซ์บริเวณแนวท่อเหล็กพื้นที่ MTH เลขที่ใบอนุญาต 67-MTH-CD-0002	9:29	สิทธิกร
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:22	สิทธิกร
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบ้ง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:22	สิทธิกร
Survey		*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกระบือ มีงานมาตรวจสอบแนวท่อใต้		
		ดิน Steel gas 8" mpl (out let)Cips&dcvg permit-bkd-cd-0006 บริเวณอื่นปกติ	10:43	สิทธิกร
Survey		*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อที่เส้น แพรรักษา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:43	สิทธิกร
Survey		*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมวรา WES ปกติ	10:45	สิทธิกร
PM		*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PM ระบบ SCADA ที่สถานี OTS-ROJ#1,PRS#5	10:47	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ นิติชัย แจ้งเข้าตรวจสอบ TURBINE ที่ OTS-BKD	11:00	สิทธิกร
Permit		*คุณ พลวัตร แจ้งงานปรับปรุงท่อสถานีก๊าซในนิคมบางปูบริษัท Ampas (F1)		
		Permit no.67-BPO-CD-0012	11:13	สิทธิกร
Survey		*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรรักษา BHS ปกติ	11:23	สิทธิกร
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ช่วงมาเฝ้างาน DCVG		
		ถนนพัฒนา 1 (งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16").งานวางท่อน้ำคนละฝั่งกับแนว		
		ท่อก๊าซชอย12B ไม่มีผลกระทบต่อเนื่องก๊าซออกจากนี้ ปกติ	11:29	สิทธิกร
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ BPM ปกติ	11:29	สิทธิกร
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:44	สิทธิกร
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานเดิน cips & dcvg ตาม Permit No.0002 นอกนี้ปกติ	12:00	สิทธิกร
Permit		*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งตั้งเครื่อง Transformer ขั้วควรว เพื่องาน DCVG บริเวณ		
		ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู ตาม Permit-67-BPO-CD-0013	13:34	สิทธิกร
Survey		*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกระบ ปกติ	14:01	สิทธิกร
Survey		*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีระยะชักของ support		
		no3 22/4=8mm.ดำเนินแก้ไข.no8 12/5=9mm.ดำเนินแก้ไข.no11 14/5= เขียง		
		คงที่เล็กน้อย ช่วงดำเนินการแก้ไข		
		งานแก้ไขท่อทรุดภายในในพื้นที่ots.roj2 ทำการติดตั้งsupport ภายในอาคาร		
		ตรวจสอบสภาพการทรุด และการคืนตัวเป็นระยะ		
		งานต่อเนื่องชุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทนเสาเดิมชำรุดถนน Roj .A3.ชุด		
		ทำช่องกั้นดินเพื่อการติดตั้งฐานเสาฐานรากP26 Permit.67.roj.ex.0006		
		(หยุดเตรียมเครื่องจักร)		
		ไฟไหม้รั่วบู่แห้งช่วงสะพานข้ามเฟส3กดดับเพลิงในพื้นที่ปฏิบัติงานดับเพลิงที่สามอยู่		
		ตรวจสอบไม่มีผลกระทบต่อดิน จุดขึ้นในพื้นที่นิคมโรจนะ ปกติ.	14:15	สิทธิกร
Permit		*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งตั้งเครื่อง Transformer ขั้วควรว เพื่องาน DCVG บริเวณ		
		ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู ตาม Permit-67-BPO-CD-0013 เียบร้อยแล้ว		
		ผลเบื้องต้นไม่พบ Defect	14:18	สิทธิกร
Survey		*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วังลิต ปกติ	14:53	สิทธิกร
Alarm SCADA		*คุณ สุริยะ แก้ไข Fire Alarm System ที่ OTS-ROJ#1 เียบร้อย แจ้งศูนย์มังกร ITS		
		ทำการปรับห้วงเวลาเป็นปกติ	15:04	สิทธิกร
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้า PRS#1 PM & On CP System	15:13	สิทธิกร
PM		*คุณ สุริยะ แจ้งเครื่องงาน PM ระบบ SCADA ที่สถานี OTS-ROJ#1,PRS#5	15:45	สิทธิกร
Survey		*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl บางปะอิน ตั้งเสาwns		
		ในพื้นที่สำรวจแนวท่อ10" ค่อมแนวท่อ วิชาการตีบ้าย (หยุด)Permit67-Bpi-EX-0003		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.ประกอบท่อในสถานีและเตรียมพื้นที่		
		Sheet pile เพื่อป้อ tie-in บริเวณป้อาส้ว MV01,02 ตรวจสอบและติดตั้งชุดvalvecheck		
		stop leak ภายในบ่อด้าน mv04inlet ots.nvkและติดตั้งวักกั้นด้านรอบนอกเตรียมพื้นที่		
		ด้านin let ots.nvkPermit.67.bpi.cf.0016,Permit.67.nvk.ht.0019,Permit.67.bpi.		
		ex.0004,Permit.67.nvk.cd.0004 จุดขึ้นในนิคมฯ ปกติ	16:13	สิทธิกร
Permit		*คุณ โชติวันพร แจ้งงานติดตั้ง support ขั้วควรวในสถานีotsroj2ร่วมกับ synmech ตาม Permit.67-ROJ-HT-0007 วันนีเลิกงานแล้วพุงมีมาต่อ	16:59	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งไฟไหม้รั่วที่ทางทิศใต้ของสถานีots.nvk ห่างประมาณ400m.		
		รถดับเพลิงเข้าสกัดอยู่	18:20	สิทธิกร
อื่นๆ		*แจ้งข่าวสารเกิดเหตุในพื้นที่ : 24/06/24 เวลาประมาณ 18:20 น. คุณ ภาณุรักษ์		
		ช่างเทคนิค สบ.ก. แจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ที่ทางทิศใต้ของสถานี OTS-NVK ห่างประมาณ		
		400m. รถดับเพลิงสองคันเข้าควบคุมเพลิง ไม่มีผลกระทบต่อระบบท่อของบริษัท	18:42	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเพลิงสงบ รถดับเพลิงดับหมดแล้ว ภูเขาปกติ แจ้ง รปภ		
		ประจำด้าน ots.nvk เฝ้าระวังการเกิดซ้ำ	19:11	สิทธิกร
25-Jun-24	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานปรับปรุงท่อสถานีก๊าซในนิคมบางปูบริษัท Ampas (F1)		
		Permit no.67-BPO-CD-0012	9:08	สิทธิกร
Permit		*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งโรจนะงานไฟฟ้า115kv เตรียมเครื่องจักรเพื่อจะมามีติดตั้งฐานP26		
		Permit.67.roj.ex.0006	9:31	สิทธิกร
Survey		*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:39	สิทธิกร
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบ้ง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:50	สิทธิกร
Permit		*คุณ พิทักษ์พล แจ้งผรม. Bluewhaleเข้าเฝ้างานปรับปรุงและติดตั้งท่อ vent ในสถานี		
		mrs โซนเหนือ วันนี เข้า โรงงาน bangkok canโรจนะPermit67.ROJ-CD-0013	9:50	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าวัด CP ที่สถานี OTS-WES	9:52	สิทธิกร
Survey		*คุณเฉลิม แจ้งประสานงานซื้อแนวบ่อเสาไฟฟ้าบางปูเหนือ ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	10:21	สิทธิกร
Survey		*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกระบือ ปกติ	10:31	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ นพดล แจ้งประชุมกับทาง บริษัท Mars งานโครงการวางท่อใต้บับและท่อจ่ายน้ำ		
		ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบ้ง	10:45	สิทธิกร
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ BPM ปกติ	10:51	สิทธิกร
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:56	สิทธิกร
Survey		*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรรักษา BHS ปกติ	11:09	สิทธิกร
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานทำถนนที่ ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู วันนีไม่มีการทำงาน	11:14	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ พลวัตร งานต่ออายุใบอนุญาตที่ Vittoria tyre (วาระ5ปี)	11:18	สิทธิกร
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:56	สิทธิกร
Survey		*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกระบ ปกติ	12:01	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ จรัช แจ้งงานประชุม และดูแนวท่อที่ HONDA ลาดกระบ้ง โรงงานจะสร้างอาคาร		
		ข้างท่อ สรุประเบิดหาแนวท่อ	12:05	สิทธิกร
Survey		*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อที่เส้น แพรรักษา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:08	สิทธิกร
Survey		*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมวรา WES ปกติ	12:09	สิทธิกร
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	12:39	สิทธิกร
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:03	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานติดตั้งท่อ vent mrs โรงงาน bangkok can roj วันนีเลิกงานแล้ว		
		ต้องถอดออกไปทำสั แล้วจะนัดวันมาประกอบใหม่ อีกครั้ง	13:52	สิทธิกร
Survey		*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วังลิต ปกติ	14:05	สิทธิกร
Survey		*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support no3 22/4=8mm.ตำแหน่งไฟ,no8 12/5=9mm.ตำแหน่งไฟ,no11 14/5=		
		คงที่เล็กน้อย ช่วงดำเนินการแก้ไข		
		งานแก้ไขที่ทรุดภายในพื้นที่ots.roj2 ทำการติดตั้งsupport ภายในอาคาร		
		ตรวจสอบสภาพการทรุด และการคืนตัวเป็นระยะ งานต่อเนื่องจุดก่อสร้างวางฐาน		
		เสาไฟฟ้า115kVทดแทนเสาเดิมเข้าจุดถนน Roj_A3 จุดบ้นติดตั้งเข็มและติดตั้งฐานเสา		
		ฐานรากP26 Permit.67.roj.ex.0006 จุดอื่นในพื้นที่นิคมโรจนะ ปกติ	14:56	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน Ots nvk งานตรวจสอบ Leak test Steel ball valve 12" Inlet Mv.02		
		Permit.67.bpi.cf.0017,Permit.67.bpi.ex.0004 จุดอื่นในพื้นที่นิคมฯ ปกติ	15:08	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ จรัล แจ้งงานปรับปรุง สภาพสถานที่ TTP เียบร้อยแล้ว	16:02	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"OTS-RST AC FAIL แจ้งการไฟฟ้าตรวจสอบ	18:24	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"OTS-RST AC FAIL การไฟฟ้าแจ้งเป็นพื้นที่ไฟดับบางช่วง กำลังดำเนินการแก้ไข		
		คาดว่าจะจ่ายไฟคืนระบบไม่เกิน 19:20	18:28	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"OTS-RST AC FAIL การไฟฟ้าแจ้งไฟเสียบเรียกเข้ามาใช้งานได้ตามปกติ	20:20	องอาจ
26-Jun-24	Permit	"คุณ พิทักษ์พล แจ้ง ผรม. Bluewhale เข้าปรับปรุงและติดตั้งท่อ Vent ในสถานที่ MRS		
		โรงงาน Siam Glass โรจนะ ตาม Permit 67-roj-cd-0014	9:29	สุนทร
	อื่นๆ	"คุณ สุริยะ แจ้งมีงานล้างแอร์พื้นที่ โชนใต้	9:30	สุนทร
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:41	สุนทร
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานเดิน Leak Survey สำรวจแนวท่อก๊าซ ภายในนิคมฯเหมราช		
		Permit 67-WES-CD-0003	9:57	สุนทร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานเดิน Clips, DCVG จาก OTS-ROJ#2 - PRS#5 ตาม Permit		
		67-roj-cd-0007	9:58	สุนทร
	Survey	"คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	10:01	สุนทร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:05	สุนทร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit		
		67-WES-CD-0003 นอกนั้นปกติ	10:10	สุนทร
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทรา BHS ปกติ	10:25	สุนทร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร ปกติ	10:34	สุนทร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:38	สุนทร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:42	สุนทร
	อื่นๆ	"คุณ พิษณุ เข้าดูพื้นที่สร้างบิอม ปกติ.ที่ OTS-ROJ#1	10:45	สุนทร

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:20	สุนทร
	Survey	"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	11:24	สุนทร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:30	สุนทร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:44	สุนทร
	Survey	"คุณ เจริม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทราฯ ช.EDC คลองจตุ เส้น BV#10 ปกติ	11:55	สุนทร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานวางท่อน้ำคนละฝั่งกับแนว		
		ท่อก๊าซ ช.12B ไม่มีผลกระทบต่อนิวก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:58	สุนทร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	12:15	สุนทร
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	12:21	สุนทร
	อื่นๆ	"คุณ พงษ์ศักดิ์ บ.TTW บางปะอิน 0814147319 แจ้งทำการจุดซ่อมท่อน้ำประปาที่แตก		
		บริเวณตรงข้าม ช.14 เป็นคลองข้างกำแพง บายาซีซี ตอนนือรอรุด และรอ NGD เข้า		
		พื้นที่แนวท่อก๊าซ แจ้งคุณ ภาณุรักษ์ รับทราบ	14:08	สุนทร
	Permit	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0014 วันนี้เลิกงานแล้ว รอหนักกลับมา		
		เก็บสติกเกอร์	14:36	สุนทร
	อื่นๆ	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานจุดซ่อมท่อน้ำประปาที่แตก บ.TTW บางปะอิน ตรวจสอบแล้วไม่		
		มีผลกระทบแนวท่อก๊าซ	14:48	สุนทร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยขีดขาด		
		ของ Support No.3 22/4=8 มม.ตำแหน่งไฟ, No.8 12/5=9 มม.ตำแหน่งไฟ, No.11		
		14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบสภาพการทรุดและการคืนตัวเป็นระยะ, งานคืน		
		พื้นที่ติดตั้งฐานเสาฐานราก P26 เททรายเพิ่ม ไม่มีผลกระทบ, และมีงานตาม Permit		
		67-roj-cd-0007 นอกนั้นปกติ	15:30	สุนทร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน งานที่		
		OTS-NVK งานตรวจสอบ Leak Test Steel Ball Valve 12" Inlet MV02 งานตาม Permit		
		67-bpi-cf-0018, 67-bpi-ex-0004 นอกนั้นปกติ	15:37	สุนทร
27-Jun-24	อื่นๆ	"คุณ โชติวันพร แจ้งมีแผนพาทีมงาน บ.Bluewhale เข้าตรวจสอบหน้างานเพื่อเตรียม		
		งานติดตั้งแก้ไข Support สายสัญญาณ Turbine ที่ OTS-ROJ#1	7:21	สุนทร
	PM	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งวันนี้มีแผน PM รอบ 3 เดือน OTS-NVK	7:46	สุนทร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งที่ บ.Mattel กำลังรื้อแผ่นที่คอนกรีตล้าเรื้อจาก งานจุดซ่อมท่อน้ำ		
		ประปา 160 มม.ถ.M2 โดย Gusco BPO ตาม Permit 67-BPO-EX-0023	9:25	สุนทร
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:30	สุนทร
	อื่นๆ	"คุณ สุริยะ แจ้งมีงานล้างแอร์พื้นที่ โชนเหนือ	9:43	สุนทร

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	10:13	สุนทร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:13	สุนทร
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานเดิน Leak Survey สำรวจแนวท่อก๊าซ ภายในนิคมฯเหมราช		
		Permit 67-WES-CD-0003	10:14	สุนทร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:19	สุนทร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:22	สุนทร
	Survey	"คุณ เจริม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทราฯ ช.TDC คลองจตุ เส้น BV#10 ปกติ	10:27	สุนทร
	Survey	"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	10:28	สุนทร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทราฯ BHS ปกติ	10:55	สุนทร
	Survey	"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:10	สุนทร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:31	สุนทร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:36	สุนทร
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Work Permit 67-BPO-EX-0023 นอกนั้นปกติ	11:38	สุนทร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร ปกติ	11:42	สุนทร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:54	สุนทร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยขีดขาด		
		ของ Support No.3 22/4=8 มม.ตำแหน่งไฟ, No.8 12/5=9 มม.ตำแหน่งไฟ, No.11		
		14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบสภาพการทรุดและการคืนตัวเป็นระยะ, และมีงาน		
		ตาม Permit 67-roj-cd-0007 เดิน Clips, DCVG จาก OTS-ROJ#2 - PRS#5 นอกนั้น		
		ปกติ	12:44	สุนทร
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานจุดสำรวจท่อก๊าซของทาง กปน.กำหนดระยะจุดวางท่อน้ำประปา		
		ใหม่ ในนิคมฯบางพลี Permit 67-BPL-EX-0004	13:15	สุนทร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:51	สุนทร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน งานที่		
		OTS-NVK งานตรวจสอบ Leak Test Steel Ball Valve 12" Inlet MV02 งานตาม Permit		
		67-bpi-ex-0004 นอกนั้นปกติ	14:21	สุนทร
	PM	"คุณ พิทักษ์พล แจ้ง PM รอบ 3 เดือน ถอดล้าง PCV Run A-B ตรวจสอบครบตามคาร์บอน		
		ดูดกัน PCV มีผลทำให้ตัว Lock up สูง OTS-NVK	14:27	สุนทร
	PM	"คุณ พิทักษ์พล แจ้ง PM รอบ 3 เดือน OTS-NVK เสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:01	สุนทร
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 67-BPL-EX-0004 ชุดสำรวจท่อก๊าซสำรวจพบแนว		
		ท่อก๊าซแล้วทั้ง 6 จุด หน่วยงานหยุดชุดคันนี้	16:22	สุนทร


OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	"คุณ เจริม แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-0023 เสร็จแล้ว	16:37	สุนทร
	Alarm SCADA	"คุณ นพดล แจ้งตรวจสอบแอร์ที่ OTS-BPL แล้วไม่มีความเย็น แจ้งคุณ สุริยะ รับทราบ		
		สลับการทำงานแอร์	16:51	สุนทร
28-Jun-24	Survey	"คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	9:03	สุนทร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานเดิน Clips, DCVG จาก OTS-ROJ#2 - PRS#5 ตาม Permit		
		67-roj-cd-0007	9:10	สุนทร
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:27	สุนทร
	Survey	"คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	9:58	สุนทร
	Survey	"คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:58	สุนทร
	Survey	"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	9:59	สุนทร
	Survey	"คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	9:59	สุนทร
	PM	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ เข้าพื้นที่ OTS-BKD เพื่อ PM+เปลี่ยน Turbine Run A	10:19	สุนทร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:21	สุนทร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:21	สุนทร
	Survey	"คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	10:23	สุนทร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:25	สุนทร
	Survey	"คุณ เจริม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทราฯ ช.TDC คลองจตุ เส้น BV#10 ปกติ	10:40	สุนทร
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทราฯ BHS ปกติ	11:07	สุนทร
	Survey	"คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:09	สุนทร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:11	สุนทร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:21	สุนทร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร ปกติ	11:31	สุนทร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานวางท่อน้ำ คนละฝั่งกับแนว		
		ท่อก๊าซฯ ช.12B ไม่มีผลกระทบต่อนิวก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	11:34	สุนทร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:50	สุนทร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยขีดขาด		
		ของ Support No.3 22/4=8 มม.ตำแหน่งไฟ, No.8 12/5=9 มม.ตำแหน่งไฟ, No.11		
		14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบสภาพการทรุดและการคืนตัวเป็นระยะ, และมีงาน		
		ตาม Permit 67-roj-cd-0007 นอกนั้นปกติ	14:10	สุนทร
	อื่นๆ	"วันที่ 28 มิ.ย. 67 - 31 ก.ค. 67 PTT Shipper ดำเนินการปรับรอบควบคุมคุณภาพก๊าซ		
		(WI) มีคะแนนออก กาน 1285-1430 BTU/scf เป็น 1260-1400 BTU/scf เนื่องจากอยู่ใน		

OP-F0-038-02



ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ช่วงการซ่อมชิ้นคุณภาพก๊าซธรรมชาติตัวหัวเพื่อส่งก๊าซเส้นที่ 1 - 3 ตามมติ กพ...		
		From PTT Shipper	14:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน งานที่ OTS-NVK งานตรวจสอบ Leak Test Steel Ball Valve 12" Inlet MV04 Oiled Sealant ไป 13 หลอดจนหมดแล้วยังไม่ถึงตัว Body Valve (ยังมีการ Leak ที่ MV04) งานตาม Permit 67-bpi-ex-0004 นอกนั้นปกติ	15:16	สุเมธ
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งที่ OTS-BKD ทำ PM+เปลี่ยน Turbine Run A เสร็จเรียบร้อยแล้ว	15:24	สุเมธ
29-Jun-24	อื่นๆ	*เวลา 01:00 น. คุณภาพก๊าซผสมส่งกะบะขอก ณ จุดวัด MTP OCS1 OCS2 OCS3 เริ่มเปลี่ยนแปลงจาก 1313.22 BTU/scf เป็น 1344.88 BTU/scf สำหรับชุดก๊าซ GSP6 และ RGC Planned Shutdown คาดการณ์คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงจะเห็นทางฝั่ง G_LCB เวลา 06:40 น. ,BCS เวลา 9:40 น. ,BPK เวลา10:10น. ,BV6 เวลา 10:20 น. ,BV10 เวลา 14:10 น. ,SSUT เวลา 15:10 น. ,DCAP เวลา 15:40 น. และ BV16 (จาก BV9) วันที่ 30 มิ.ย. 2024 เวลา 19:00 น....From PTT Shipper	4:15	สิทธิกร
	PM	*คุณ จักร เข้าทำ PM ที่ PRS#3, OTS-LKB	9:15	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานเดิน Clips, DCVG จาก OTS-RQ#2 - PRS#5 ตาม Permit 67-roj-cd-0007	9:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	9:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	9:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	10:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน งานที่ OTS-NVK งานตรวจสอบ Leak Test Steel Ball Valve 12" Inlet MV04 งานตาม Permit 67-bpi-ex-0004 นอกนั้นปกติ	10:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ฤทธดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราษ WES ปกติ	11:01	สุเมธ
	PM	*คุณ สุพรรณ แจ้งทำ PM ที่ OTS-LKB เสร็จแล้ว, จะไปทำที่ PRS#3 ต่อ	11:10	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ วรวิทย์ แจ้งส่งค่าความสะอาดสถานีก๊าซ ที่ OTS-WES	11:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษมฯ TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วังลัด ปกติ	11:22	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ค/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:49	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	12:04	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:07	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	12:32	สุเมธ
	PM	"คุณ จรัล แจ้งทำ PM ที่ PRS#3 เสร็จแล้ว	12:40	สุเมธ
	Survey	"คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:15	สุเมธ
	Survey	"คุณ พัทธ์ภัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแษะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาด ของ Support No.3 22/4=8 มม.ด้านเหนือโซ, No.8 12/5=9 มม.ด้านเหนือโซ, No.11 14/5= ช่วงตัวเน้นการแก้ไข ตรวจสอบสภาพการหลุดและการคืนตัวเป็นระยะ, และมีงาน ตาม Permit 67-roj-cd-0007 นอกเหนือปกติ	14:02	สุเมธ
	Permit	"คุณ ศิวกร Update OTS-NVK งาน Stop Leak Steel Ball Valve 12" Inlet MV02 ทำการ อัด Sealant เพิ่ม, ติดตั้งบันไดขึ้นลงในบ่อ Sheet Pile บริเวณ MV01, 02 Outlet ตาม Permit 67-bpi-cf-0021, 67-bpi-ht-0023	15:42	สุเมธ
30-Jun-24	PM	"พลวัตร PM PRS # 2 BPO	9:10	องอาจ
	ขึ้นๆ	"สมชายเข้า OTS-BPL	9:42	องอาจ
	Survey	"สมชายสำรวจแนวท่อ BPL, MTH - OTS BPL- SWAN ปกติ	9:57	องอาจ
	ขึ้นๆ	"ธนาสิทธิ์เข้า OTS BV#10	10:16	องอาจ
	Survey	"ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อแยกฯ คลองขุด OTS BV#10 TDC Steel ปกติ	10:23	องอาจ
	Survey	"คุณ พัทธ์ภัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงจาก บางปะอิน งานที่ OTS-NVK งานตรวจสอบ Leak Test Steel Ball Valve 12" Inlet MV04 งานตาม Permit 67-bpi-ex-0004 นอกเหนือปกติ	10:57	องอาจ
	ขึ้นๆ	"สมชายเข้า PRS # 3	11:01	องอาจ
	Survey	"ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BPM BHS BPN ปกติ	11:09	องอาจ
	Survey	"นิติชัยสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	11:31	องอาจ
	Survey	"สมชายสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	11:52	องอาจ
	Survey	"กฤษดาสำรวจแนวท่อเพชรฯ ปกติ	12:02	องอาจ
	PM	"พลวัตร PM PRS # 2 BPO	13:23	องอาจ
	Survey	"ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูงานวางท่อน้ำและฝังกับแนวท่อก๊าซชอย 12B ไม่มีผลกระทบต่อนวก๊าซฯ	13:30	องอาจ
	Survey	"คุณ พัทธ์ภัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแษะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาด		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

[illegible]