

## เอกสาร 2-15

การปฏิบัติงานห้องควบคุม (GRCC)

---

---

## เอกสารการปฏิบัติงานห้องควบคุม (GRCC)

สถิติอุบัติเหตุการรั่วไหลของก๊าซและเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น

---


[illegible]





[illegible]


[illegible]



สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม ประจำเดือน มิถุนายน 2567

รายละเอียดของงาน	พื้นที่												รวม	หมายเหตุ
	Bangpoo	Bangpoo-Mai	Bangpoo North	BHS	Bangplee	Ladkrabang	M-Thai	Rangsit	Rojana	Navanakorn	Bang Pa-in	Bangkadi		
ใบอนุญาตทำงานทั่วไป และ งานที่มีความร้อน	18	3			3	1	1	1	9	1	4	1	1	43
ใบอนุญาตทำงานชุดเจาะ	5	4			2	2	2		3		2	3		23
Inlet Pressure ต่ำกว่าที่กำหนด														
AC Status Fail	1							2	1					4
Relief Valve Blow														
SCADA System Error									1					1
Link UTH Down									1					1
เหตุฉุกเฉิน														
ซ่อมแผนฉุกเฉิน		1			1									2
Tie-in & Commissioning Gas														
Run Pig														

รายละเอียดของงาน : ลอนและตัด Sheet Pile ถนน พัฒนา 1 นิคมบางปู บ่อ P2 67-BPO-HT-0062,1.รื้อถอน Sheet Pile ฟังสายส่งขนาด 6 M.ตอกกัน 2 แผ่น,2.ตัด Sheet Pile 6 M. ออกจากกัน บ่อ P1 P2 ถนน พัฒนา 1 นิคมบางปู 67-BPO-HT-0063,รื้อถอน Sheet Pile 12 ม. ผังสายส่งบ่อ P1, P2 ปรับระดับและบดอัด ถนน พัฒนา 1 นิคมบางปู 67-BPO-HT-0064,งานเชื่อมหลังคาThai Namsiri 67-bpm-ht-0001,งานชุดท่อหัวร้อยสายไฟความลึก30cm.บริเวณถนน H2 หน้าโรงงานThai okawa-โรงงานnhk โกลิแนวท่อก๊าซ HDPE110MM. ช่วงบ่อว่าส์122-117 67-WES-EX-0228,งานสำรวจแนวท่อใต้ดินโดยทาง Water Jet แนวท่อก๊าซ 110 มม.โกลิบ่อว่าส์ 184 บริเวณข้างรั้วโรงงาน IFF a.H2, เติร์มงานนอกสกรู 67-WES-EX-0229, Verify ทุกระยะความลึกแนวท่อก๊าซ 225 มม.เพื่อทำการรับระยะความลึกท่อบนม งานก่อสร้างทางเข้าออก โรงงานใหม่ ช่วงบ่อว่าส์ 156 67-WES-EX-0001,งานเดิน Leak survey สำรวจแนวท่อก๊าซ ภายในนิคมฯเหมราช 67-WES-CD-0003,Verify ฟ้า Outlet OTS-NVK 67-bpi-cf-0009,เชื่อมbracing โครงการ อาคารstempo OTS-NVK 67-bpi-cf-0010,ติดตั้งบันได,ราวกันตก,ทำรั้วชั่วคราว OTS-NVK 67-BPI-CF-0015,งาน Backfill,รื้อ Bracing ขึ้นบน,เตรียมงานล่อน Sheet Pile นิคมฯบางปะอิน ขอม 12 67-BPI-HT-0010,ประกอบวาง line pipe outlet โครงการ อาคารstempo OTS-NVK 67-NVK-HT-0013,ติดตั้ง Support,ปรับระดับท่อ,Support จ้าง,ซ่อมพื้น,ทาสี,ซ่อมผนัง OTS-ROJ#2 67-ROJ-HT-0007,ม.Synmehc งานปรับปรุงท่อOutlet ทรุดลำ OTS-ROJ#2 67-roj-cd-0006,งานล้างทำความสะอาดเปลี่ยนถ่ายของเหลวตัว Kirk Cell ตามสถิติ MRS ทั้งหมดเส้น รังสิต 67-rst-cd-0004,งานปรับปรุง ติดตั้งท่อ Vent ในสถานี MRS บ. Chacha Food 67-roj-cd-0007, งานปรับปรุง ติดตั้งท่อ Vent ในสถานี MRS บ.อิชิตัน 67-roj-cd-0008,ทำท่อ Vent ระบายก๊าซ โรงงาน F&N 67-ROJ-CD-0010,งานตรวจล่อนแนวท่อใต้ดิน Steel gas 8" mpl (out let) Cips&dcvg บางกะปิ 67-BKD-CD-0006,ทำท่อ Vent ระบายก๊าซ โรงงาน AGI 67-ROJ-CD-0011,ทำท่อ Vent ระบายก๊าซ โรงงาน PEPSI 67-ROJ-CD-0012,ทำท่อ Vent ระบายก๊าซโรงงาน Bangkok Can67-ROJ-CD-0013,ทำท่อ Vent ระบายก๊าซ โรงงาน Siam Glass 67-roj-cd-0014,เดิน Clips, DCVG จาก OTS-ROJ#2 - PRS#5 67-roj-cd-0007,Backfill กลบบ่อ Sheet Pile,รื้อถอน Sheet Pile,ทำป่าแขวนแนวท่อ,ปลุกต้นไม้,เดินสภาพแนวท่อที่นิคมฯบางปะอินขอม 12 67-BPI-EX-0003,งานติดตั้งเสาไฟฟ้าเสริมขนาด22kv ด้านหน้าโรงไฟฟ้า.อุทัย ถนนG route26 67-ROJ-EX-0002,งานชุดสายระยระยับปลายท่อที่ MV02 เส้นไป BPI หน้า OTS-NVK งานก่อสร้างอาคาร Tempco 67-bpi-ex-0004,ชุดเดินตรวจสอบท่อทรุดลำ OTS-ROJ#2 67-roj-ex-0005,งานชุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kv P26 Route 007 เพื่อการติดตั้งฐานเสาฐานรากP26 67-ROJ-EX-0006,\*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. Thai namsiri BPM \*ซ่อมแผนฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบางพลี บ. Hanwha,\*OTS-BPO AC Fail สาเหตุเกิดจากการปรับสายไฟฟ้าบน BV # 10,\*ไฟฟ้า OTS-RST ดับ,\*PRS#5 AC FAIL แจ้งการไฟฟ้าตรวจสอบ,\*OTS-ROJ#1, 2 Link L Down แจ้ง UTH,\*FIRE ALARM SYSTEM PRS#5 ROJ,\*OTS-RST AC FAIL



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำกัด

OP-FO-113-00

---

## เอกสารการปฏิบัติงานห้องควบคุม (GRCC)

รายงานการรับ Emergency Call

---



## รายงานการรับ Emergency Call

โทรศัพท์หมายเลข 02-709-4670-1

ประจำเดือน มกราคม 2567

ครั้งที่	เวลาที่รับแจ้ง	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่รับสาย หลังรับแจ้งครั้งแรก	วันเดือนปี	เรื่อง	ประเภท			ผู้บันทึก
						เหตุฉุกเฉิน	ติดต่อสำนักงาน	โทรศัพท์	
1	13:18	13:18	4 วินาที	3 ม.ค. 67					
							1		สุนทร
2	13:57	13:57	4 วินาที	4 ม.ค. 67					
							1		สุนทร
3	10:28	10:28	4 วินาที	16 ม.ค. 67					
							1		สิทธิกร
4	10:35	10:35	4 วินาที	24 ม.ค. 67					
							1		สิทธิกร
5	10:07	10:07	4 วินาที	25 ม.ค. 67					
							1		สิทธิกร
6	21:46	21:46	4 วินาที	26 ม.ค. 67					
							1		สุนทร
7	9:55	9:55	4 วินาที	27 ม.ค. 67				1	ภูรินทร์
8	16:20	16:20	4 วินาที	29 ม.ค. 67				1	ภูรินทร์
9	12:21	12:21	4 วินาที	30 ม.ค. 67					
							1		สิทธิกร

รวม 0 8 1

ตรวจสอบโดย

วันที่



## รายงานการรับ Emergency Call

โทรศัพท์หมายเลข 02-709-4670-1

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ครั้งที่	เวลาที่รับแจ้ง	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่รับสาย หลังรับแจ้งครั้งแรก	วันเดือนปี	เรื่อง	ประเภท			ผู้บันทึก
						เหตุฉุกเฉิน	ติดต่อสำนักงาน	โทรศัพท์	
1	23:45	23:45	4 วินาที	4 ก.พ. 24				1	ภูรินทร์
2	12:25	12:25	4 วินาที	5 ก.พ. 24				1	สุนทร
3	12:22	12:22	4 วินาที	8 ก.พ. 24			1		องอาจ
4	20:56	20:56	4 วินาที	8 ก.พ. 24				1	สิทธิกร
5	10:43	10:43	4 วินาที	12 ก.พ. 24				1	ภูรินทร์
6	9:16	9:16	4 วินาที	16 ก.พ. 24					
							1		สิทธิกร
7	16:18	16:18	4 วินาที	16 ก.พ. 24					
							1		สิทธิกร
8	9:56	9:56	4 วินาที	21 ก.พ. 24					
							1		สิทธิกร
9	15:20	15:20	4 วินาที	28 ก.พ. 24				1	ภูรินทร์

รวม 0 4 5

ตรวจสอบโดย

วันที่



### รายงานการรับ Emergency Call

โทรศัพท์หมายเลข 02-709-4670-1

ประจำเดือน มีนาคม 2567

คดี รับแจ้ง	เวลาที่กริ่งแรกดัง	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่รับสาย หลังกริ่งแรกดัง	วันเดือนปี	เรื่อง	ประเภท			ผู้บันทึก
						เหตุฉุกเฉิน	ติดต่อสำนักงาน	โทรศัพท์	
1	11:04	11:04	4 วินาที	5 มี.ค. 24					
							1		สิทธิกร
2	6:21	6:21	4 วินาที	17 มี.ค. 24				1	สุนทร
3	13:29	13:29	4 วินาที	18 มี.ค. 24			1		สิทธิกร
4	16:25	16:25	4 วินาที	21 มี.ค. 24			1		สิทธิกร
5	10:04	10:04	4 วินาที	25 มี.ค. 24		1			สุนทร
6	13:54	13:54	4 วินาที	27 มี.ค. 24			1		องอาจ

รวม 1 4 1

ตรวจสอบโดย

วันที่



### รายงานการรับ Emergency Call

โทรศัพท์หมายเลข 02-709-4670-1

ประจำเดือน เมษายน 2567

คดี รับแจ้ง	เวลาที่กริ่งแรกดัง	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่รับสาย หลังกริ่งแรกดัง	วันเดือนปี	เรื่อง	ประเภท			ผู้บันทึก
						เหตุฉุกเฉิน	ติดต่อสำนักงาน	โทรศัพท์	
1	11:50	11:50	4 วินาที	3 เม.ย. 24					
							1		สิทธิกร
2	13:27	13:27	4 วินาที	4 เม.ย. 24					
							1		สิทธิกร
3	11:21	11:21	4 วินาที	10 เม.ย. 24		1			สุนทร
4	10:45:00	10:45:00	4 วินาที	18 เม.ย. 24					
							1		สุนทร
5	11:15	11:15	4 วินาที	19 เม.ย. 24					
							1		สิทธิกร
6	12:52	12:52	4 วินาที	23 เม.ย. 24					
							1		สุนทร
7	14:09	14:09	4 วินาที	30 เม.ย. 24		1			องอาจ

รวม 2 5

ตรวจสอบโดย

วันที่



# รายงานการรับ Emergency Call

โทรศัพท์หมายเลข 02-709-4670-1

ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

คิว แจ้งเหตุ	เวลาที่กริ่งแรกดัง	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่รับสาย หลังกริ่งแรกดัง	วันเดือนปี	เรื่อง	ประเภท			ผู้บันทึก
						เหตุฉุกเฉิน	ติดต่อสำนักงาน	โทรศัพท์	
1	11:39:00	11:39:00	4 วินาที	7 พ.ค. 67			1		สิทธิกร
2	13:28:00	13:28:00	4 วินาที	9 พ.ค. 24					
							1		สุนทร
3	13:24	13:24	4 วินาที	13 พ.ค. 24					
							1		สิทธิกร
4	13:37	13:37	4 วินาที	13 พ.ค. 24			1		สิทธิกร
5	8:46	8:46	4 วินาที	20 พ.ค. 24					
							1		สุนทร

รวม 5

ตรวจสอบโดย

วันที่ 1 ม.ย. 67



# รายงานการรับ Emergency Call

โทรศัพท์หมายเลข 02-709-4670-1

ประจำเดือน มิถุนายน

คิว แจ้งเหตุ	เวลาที่กริ่งแรกดัง	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่รับสาย หลังกริ่งแรกดัง	วันเดือนปี	เรื่อง	ประเภท			ผู้บันทึก
						เหตุฉุกเฉิน	ติดต่อสำนักงาน	โทรศัพท์	
1	9:55	9:55	4 วินาที	5 มิ.ย. 24			1		ภูรินทร์
2	9:10	9:10	4 วินาที	10 มิ.ย. 24					
							1		สุนทร
3	9:28	9:28	4 วินาที	13 มิ.ย. 24					
						1			สุนทร
4	10:43	10:43	4 วินาที	13 มิ.ย. 24			1		สุนทร
5	10:54	10:54	4 วินาที	13 มิ.ย. 24		1			สุนทร
6	16:26	16:26	4 วินาที	15 มิ.ย. 24				1	สิทธิกร
7	15:08	15:08	4 วินาที	18 มิ.ย. 24		1			ภูรินทร์
8	13:25	13:25	4 วินาที	20 มิ.ย. 24		1			ภูรินทร์
9	8:14	8:14	4 วินาที	21 มิ.ย. 24			1		ภูรินทร์
10	10:00	10:00	4 วินาที	21 มิ.ย. 24					
						1			ภูรินทร์

รวม 5 5 1

ตรวจสอบโดย

วันที่

---

## เอกสารการปฏิบัติงานห้องควบคุม (GRCC)

รายงานการรับแจ้งเหตุจากห้องควบคุม (บันทึกประจำวัน)

---





รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-Jan-24	อื่นๆ	วันที่ 1 ม.ค 67 เวลา 00:01 น. TSO ประกาศ Difficult Day เพื่อบริหารจัดการรับส่งก๊าซ		
		ในช่วง Pack Gas ในหอยมั้งตะวันตก และ ช่วงบริหารการจัดการรับส่งก๊าซจาก Line		
		Pack ในช่วงผู้ผลิต West Total Shutdown ในวันที่ 1 ม.ค 67 เวลา 02:00 น. ถึง 05:00 น.		
		โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ลูกค้ายังคงสามารถจ่ายสารหล่อลื่นได้ตามปกติ		
		From Gas Control	0:23	ลิทธิกร
	อื่นๆ	เวลา 02:00 น.หยุดการรับก๊าซจากผู้ผลิตหม่าและดำเนินการปิด Valve ที่ BVW1		
		From Gas Control	2:34	ลิทธิกร
	อื่นๆ	เวลา 5:20 น. เริ่มทำการ Ramp Up ผู้ผลิตตะวันตก หลังจากดำเนินการ Total		
		Shutdown แล้วเสร็จ From Gas Control	6:11	ลิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-BV#10	8:18	ลิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานีเขื่อนเหนือ	8:34	ลิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-BPL	9:04	ลิทธิกร
	อื่นๆ	* ค่า Pressure ทยอยไต่ค่าเป็น 0 ทุกที แจ้งคุณ กนกวรรณรับทราบ	9:16	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู	9:19	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:43	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวธร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	9:49	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:00	ลิทธิกร
	PM	*คุณ กฤษดา แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-WES	10:08	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	10:12	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:30	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:33	ลิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-LKB	10:36	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวธร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:46	ลิทธิกร
	อื่นๆ	เวลา 05:20 น. Gas Control ทำการเปิด HOV0106 Main Valve BVW1 เพื่อเริ่มรับก๊าซ		
		ผู้ผลิตตะวันตกในขั้นตอนการ Ramp Up Flow และ Equalize Pressure, เวลา 09:06 น.		
		เปิด HOV0141 Main Valve ของ Zawtika แล้วเสร็จ,เวลา 10:10 น.เปิด HOV0101Main		
		Valve ของ Yadana แล้วเสร็จ,ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับเพิ่ม Flow ผู้ผลิตตะวันตกไป		
		ได้ตามแผนรับก๊าซประจำวัน From Gas Control	10:49	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	11:01	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนนะ ปกติ	11:08	ลิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:21	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา WES ปกติ	11:22	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวธร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BV#10	11:25	ลิทธิกร
	อื่นๆ	เวลา 11:20 น. การรับส่งก๊าซยังคงติดกั้นสู่ปกติ TSO ขอประกาศยกเลิก Difficult		
		Day และส่งมอบการรับส่งก๊าซให้ Shipper ตามปกติ SMS Group : Difficult Day		
		From Gas Control	11:34	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:41	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยาฯ คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10		
		ไม่มีการทำงาน	11:41	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	12:50	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน เนื่งวงโครงการฐานเสาต่อมอ รถไฟความเร็วสูงและกันพื้นที่		
		พื้นที่ในนิคมปกติ	13:26	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	15:01	ลิทธิกร
2-Jan-24	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวธร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	10:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:53	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานเปิดวาล์ว Outlet ในสถานีก๊าซ บ. Kikuchi ROJ เนื่องจากลูกค้าย		
		ปิดจ่ายช่วงวันหยุดยาว ตรวจสอบอุปกรณ์ในห้องปกติ	11:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวธร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวธร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	11:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ	11:40	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ พลวธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยาฯ ช.TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ ไม่มีการทำงาน	11:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา WES ปกติ	11:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน มีงานเผื่อช่วงโครงการฐาน		
		เสาต่อมอ รถไฟความเร็วสูงและกันพื้นที่ นอกนิคมปกติ	12:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนนะ ปกติ	13:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:54	สุเมธ
3-Jan-24	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา WES ปกติ	10:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยาฯ ช.TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ ไม่มีการทำงาน	11:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	11:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน มีงานเผื่อ		
		ช่วงโครงการฐานเสาต่อมอ รถไฟความเร็วสูง นอกนิคมปกติ	13:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	13:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	15:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนนะ ปกติ	16:23	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
4-Jan-24	อื่นๆ	*คุณ จริบ เข้า OTS-LKB ปรับ Outlet Pressure ขึ้นมาที่ 15 บาร์	9:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:54	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ จริบ แจ้งออกจาก OTS-LKB แล้ว	9:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา WES ปกติ	10:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	10:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:16	สุเมธ
	Alarm SCADA	*OTS-ROJ#1, 2 Link L Down แจ้งทาง UIH ทำการตรวจสอบ	11:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยาฯ ช.TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ ไม่มีการทำงาน	11:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนนะ ปกติ	11:59	สุเมธ
	Alarm SCADA	*OTS-ROJ#1, 2 Link L Normal	12:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน มีงานเผื่อ		
		ช่วงโครงการฐานเสาต่อมอ รถไฟความเร็วสูง นอกนิคมปกติ	15:04	สุเมธ
	Alarm SCADA	*Alarm high room Temp ที่ PRS#3 LKB แจ้งคุณพลวธรรับทราบเข้าตรวจสอบ	21:40	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*คุณพลวธรเข้าตรวจสอบ PRS#3 พบ AC#2 ผิดปกติ เปลี่ยนใช้โหมด Manual		
		เพื่อเปิด AC#1 ประสานงานคุณสุริยะและศิริโรจน์เข้าแก้ไข	22:30	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
5-Jan-24	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:26	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ จรัส เข้า PRS#3, OTS-LKB ตรวจสอบระบบ Odorant	10:25	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ สุริยะ เข้า PRS#3 ตรวจสอบระบบแอร์ที่มีปัญหา	10:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งประสานงานตอกเข็มทำทางเข้า บ.Thai Kajima นิคมฯแพรงฯ	11:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางรังสี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:25	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ เข้า BV#10 ตรวจสอบ Turbine Index Run C	11:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีรถขนส่งไฟฟ้าหัก บริเวณ Service Gas Pipeline บ. Sunnex ซ.9C จะทำการขุดช่วงข้างของวันนี นอกนั้นปกติ	11:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงฯ ซ.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ ไม่มีการทำงาน	11:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงฯ BHS ปกติ	11:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแษะ ปกติ ประสานงานร่วม กบอ.		
		โรงแษะและ กฟภ.อย โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า 115kv จำนวน 30 จุด ถนน C	12:00	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ จรัส ที่ PRS#3, OTS-LKB ตรวจสอบระบบ Odorant เสร็จแล้ว	12:05	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ เข้า BV#10 ตรวจสอบ Turbine Index Run C เสร็จแล้ว	12:15	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดเปิดเสาไฟฟ้า 12 ม.ทดแทนต้นเดิมที่รตนชกั ตาม Permit 67-bpo-ex-0734, Service Gas Pipeline บ. Sunnex ซ.9C	14:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:23	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-bpo-ex-0734 เรียบร้อยแล้ว	14:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงจาก บางปะอิน มีงานเดินะวังโครงการฐานเสาต่อม่อ รอไฟความเวิ้งสูง นอกนั้นปกติ	14:50	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ สุริยะ แจ้ง PRS#3 ตรวจสอบแล้ว แอร์ปกติ แต่แอร์รับน้ำเก่า	14:55	สุเมธ

OP-FO-038-02



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
6-Jan-24	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	9:27	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	10:01	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:07	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองขุด ปกติ	10:08	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	10:37	องอาจ
	อื่นๆ	*พลวัตรเข้า PRS # 1	10:54	องอาจ
	อื่นๆ	*พลวัตรเข้า BV # 10	10:58	องอาจ
	PM	*สมชายแจ้ง Dai OTS-BPI	10:10	องอาจ
	Survey	*กฤษดาสำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	11:16	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางฟลิ่งงานขุดวางท่อนำประปาไม่กระทบแนวท่อ สวอนปกติ	11:31	องอาจ
	PM	*สมชายแจ้ง Dai OTS-BPI เสร็จสิ้นแล้ว	11:38	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อแพรงฯ คลองขุด TDC Steel OTS BPO ปกติ	11:42	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางฟลิ่ง MTH ปกติ	11:54	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	12:05	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อเชียงรากจึงเริ่มงานเตรียมพื้นที่ก่อสร้างปรับพื้นที่และสร้างอาคาร temporary Permit.67.nvk.ex.1093 บางจาก บางปะอินเฝ้าระวังโครงการงาน-ก่อสร้างฐานเสาต่อม่อรอไฟความเวิ้งสูง จุดขึ้นปกติ	12:44	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	12:05	องอาจ
	Alarm SCADA	*PRS#5 ROJ FIRE ALARM FAIL แจ้งคุณภาณุรักษ์ และคุณสุริยะรับทราบ		
		ตรวจสอบ CCTV ไม่พบเพลิงไหม้ อุณหภูมิห้อง RTU 20องศา คุณภาณุรักษ์เข้าดูฟุ้งนี้	19:50	สิทธิกร

OP-FO-038-02



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
7-Jan-24	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการขุดวางท่อนำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี		
		ของทาง กปน.เลขที่ Permit No.0807 วันนีขุดวางท่อนำประปา PE ขนาด 225 mm.		
		ตรวจสอบแนวท่อก๊าซ HDPE MAIN 63 mm.บริเวณ ซ.5/1	9:27	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*คุณ ภาณุรักษ์ เข้าเช็คสัญญาณ Fire Alarm PRS#5 ปกติแล้ว	9:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทนต์วัด ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางรังสี เส้น OTS-BPL - Swan		
		งานขุดวางท่อนำประปาใหม่ตาม Permit No.0807 นอกจากนั้นปกติ	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงฯ BHS ปกติ	10:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงฯ คลองขุด ซ.TDC เส้น BV#10		
		ไม่มีการทำงาน	12:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดวางท่อนำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จุดที่สองขุดวางท่อนำประปา PE ขนาด 225 mm.ตรวจสอบแนวท่อก๊าซ HDPE Service Line 63 mm.		
		บ.WIN CHENG FOODS บ.บริเวณ ซ.5/1	12:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแษะ ปกติ	12:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	13:19	สิทธิกร
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อเชียงรากจึงเริ่มงานเตรียมพื้นที่ก่อสร้างปรับพื้นที่และสร้างอาคาร temporary Permit.67.nvk.ex.1093 บางจาก บางปะอินเฝ้าระวังโครงการงาน-ก่อสร้างฐานเสาต่อม่อรอไฟความเวิ้งสูง จุดขึ้นปกติ	14:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งค่าคว่าวันนีมีงานต่อเนื่องตอนเย็นเพื่อเทคอนกรีตฐานเสา		
		เสร็จงานประมาณไม่เกิน2ทุ่ม	15:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานเทพื้น ของวันนี เสร็จสิ้นแล้ว	18:22	สิทธิกร

OP-FO-038-02



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
8-Jan-24	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:52	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการขุดวางท่อนำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี		
		ของทาง กปน.เลขที่ Permit No.0807 วันนีขุดวางท่อนำประปา PE ขนาด 315 mm.		
		ตรวจสอบแนวท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 mm.บริเวณปากทาง ซ.4/1	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางรังสี เส้น OTS-BPL - Swan		
		งานขุดวางท่อนำประปาใหม่ตาม Permit No.0807 นอกจากนั้นปกติ	10:28	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเตรียมงานตอกเข็มทำทางเข้า บ.Thai KAJIMA BHS. ตาม Permit.67-BHS-EX-0788	10:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงฯ BHS ปกติ	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	10:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงฯ คลองขุด ซ.TDC เส้น BV#10		
		ไม่มีการทำงานที่ฝั่งคลองเทพแนวท่อก๊าซสถานี	13:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เชียงราก งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างปรับพื้นที่และสร้างอาคาร temporary Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอิน เฝ้าระวังโครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อม่อ รอไฟความเวิ้งสูง จุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	13:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทนต์วัด ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	13:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแษะ ปกติ ประสานงานร่วม กบอ.โรงแษะและ กฟภ.อยโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า115kv จำนวน30จุด ถนนC	15:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งฯพา รม. ดูหน้างานถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	15:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งนิคมฯแพรงฯ บ. Thai KAJIMA งานตอกเข็มทางเข้าโรงงาน		
		ยังไม่พร้อมตอก	15:20	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
9-Jan-24	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเตรียมงานตอกเข็มทำทางเข้า บ.Thai KAJIMA BHS.		
		ตาม Permit.67-BHS-EX-0788	9:23	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการขุดวางท่อหน้าประปาไหม้ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี		
		ของทาง ปณ.เลขที่ Permit No.0807 วันที่ขุดวางท่อน้ำประปา PE ขนาด 225 mm.		
		ตรวจสอบแนวท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 mm.บริเวณ ข.4/1 ก่อนหน้า บ.โคต้า	9:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	9:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลีเหนือ ปกติ	10:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan		
		งานขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ตาม Permit No.0807 นอกจากนั้นปกติ	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10		
		เตรียมประกอบอุปกรณ์งานเจาะท่อ28" จะเริ่มเจาะพรุ่งนี้	11:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรูสตว์ ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองจูด ข.TDC เส้น BV#10		
		ไม่มีการทำงานที่มีผลกระทบแนวท่อก๊าซสถานี	12:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	13:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจระนะ ปกติ	13:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างปรับพื้นที่และสร้างอาคาร temporary		
		Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอิน เลี้ยววังโครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อม่อ รถไฟความเร็วสูง		
		จุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	15:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งวันนี้มีน้ำจะถูกเกล็ดต่อเนื่องถึงท่ม เพื่อจะให้เป็นผิวเทคอนกรีต		
		ช่วงบ่ายพรุ่งนี้	15:27	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
10-Jan-24	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตอกเข็มทำทางเข้า บ.Thai KAJIMA BHS. ตาม		
		Permit.67-BHS-EX-0788	9:20	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณพรธิดา แจ้งเข้าstandbyงานเจาะท่อของ ปตท. ที่ OTS BV10	9:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS มีงานตาม Permit.		
		67-BHS-EX-0788 จุดอื่นปกติ	10:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลีเหนือ ปกติ	11:16	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำประปาวัชของทีมงาน ปณ.ในนิคมอุตสาหกรรม		
		เชียงใหม่ ด้านหน้า บ.PRAXAIR เลขที่ Permit No.67-MTH-EX-0808	11:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างปรับพื้นที่และสร้างอาคาร temporary		
		Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอิน เลี้ยววังโครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อม่อ รถไฟความเร็วสูง		
		จุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	11:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานขุดซ่อมท่อน้ำ		
		ประปาวัช ตาม Permit No.0808 นอกนั้นปกติ	12:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	12:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ เตรียมพื้นที่ตัดแยกระบบ		
		บางจาก ยังไม่มีผลกระทบ	12:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองจูด ข.TDC เส้น BV#10		
		มีการทำเจาะท่อของ ปตท. ที่ OTS BV10	12:17	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณเอกพันธ์ แจ้งเริ่มงานเจาะท่อของ ปตท. ที่ OTS BV10	13:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan		
		งานขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ตาม Permit No.0808 นอกจากนั้นปกติ	13:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	ภูรินทร์
	PM	*คุณศิริวิจาณ์ แจ้งเข้า Calibrate flowcom OTS BV#10 BPO	14:15	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจระนะ ปกติ ประสานงานเซ็นเซอร์		
		กฟภ.อย โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า15kv ปลายางงา บริษัทฟู้ดปรีนทีผ่านแนวท่อ		
		บริษัทอูยอชากิลาดและโมโนพี	15:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งวันนี้เข้าแบบเพื่อจะให้เป็นผิวเทคอนกรีตคืนรับ คาดตัวประมาณ		
		3-5ทุ่ม ไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและระบบท่อ	16:28	ภูรินทร์
	PM	*คุณ ศิริวิจาณ์ แจ้งเข้า Calibrate flowcom OTS BV#10 BPO เสร็จแล้ว	17:50	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*คุณ โชติณรินทร์ เข้าปรับความดันก๊าซถึง 15 บาร์ ที่ OTS-ROJ#2 พบ PCV Run A		
		ไม่ทำงานกำลังแก้ไข	18:28	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 17:34 น. OCS3 Unit A Unplanned Total Shutdown เบื้องต้นอยู่ระหว่างตรวจ		
		สอบพาสลเเหตุ และ เวลา 18:48 น. OCS3 Unit C Start เริ่มจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบ From		
		Gas Control	19:14	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำประปาวัช เสร็จแล้ว Permit 67-MTH-EX-0808	19:38	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งตรวจพบ Sulphur จุดคืนที่ Pilot R14 มีผลให้ PCV Fail, Closed		
		ล้างเปลี่ยน Part ปรับคืน 15 Barg เสร็จแล้ว	19:51	สุเมธ
	อื่นๆ	*จากเหตุการณ์ OCS3 Unplanned Total Shutdown คุณภาพก๊าซ Onshore East		
		Swing โดยค่า WI Swing จาก 1326 เป็น 1363 Blu/scf และค่า HV จาก 1002 เป็น		
		1025 Blu/scf นาน คาคการณ์คุณภาพก๊าซส่งสาธาณเินทางถึง ทร. DCAP วันที่		
		10 ม.ค. เวลา 20:10 น., ทร.SSUT และ ทร.BCP วันที่ 11 ม.ค. เวลา 02:10 น. และ		
		04:30 น...From PTT Shipper	20:10	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน ปตท.ที่หน้า BV#10 เจาะท่อก๊าซ 28"ทะลุแล้ว	20:13	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งงานผิวเทคอนกรีตที่ OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk-ex-1093	20:36	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ สุพวรรณ แจ้งออกจาก BV#10 แล้ว, Standby งาน ปตท.ที่หน้า BV#10	20:45	สุเมธ
	อื่นๆ	*[ใช้พบเหตุการณ์ OCS3 Unplanned Total Shutdown] เวลา 21:40 น. ทำการปรับ		
		ทางเดินก๊าซโดยใช้ BV6 จ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบ (Normal Operate) และคุณภาพก๊าซที่		
		DCAP เปลี่ยนแปลงจากประมาณ 1,363 เป็น 1,326 Blu/scf วันที่ 11 ม.ค. 67 เวลา		
		00:20 น. โดยคุณภาพที่เปลี่ยนแปลงนั้น ไม่มีผลกระทบต่ SSUT และ BCP...From		
		PTT Shipper	23:04	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
11-Jan-24	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานปักเสาเข็มทางเข้าโรงงาน บ.Thai KAJIMA BHS.		
		ตาม Permit.67-BHS-EX-0788	9:31	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุพวรรณ แจ้งเข้าสถานี OTS-BV#10 Stand by งานของ ปตท.	9:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS มีงานตาม Permit.		
		67-BHS-EX-0788 จุดอื่นปกติ	10:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรูสตว์ ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณเอกพันธ์ แจ้ง ผสมกำลัง set เครื่อง งานปตท.	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลีเหนือ ปกติ	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2 ด้านข้างสถานีมีการ		
		จุดดินปรับพื้นที่	11:09	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณเอกพันธ์ แจ้งเตรียมตัวเป็นวาล์วอีกตัวที่ BV#10	11:12	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณเอกพันธ์ แจ้งเปิดวาล์วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณระดับที่ BV#10 ยังปกติ	11:17	สิทธิกร
	PM	*คุณจรัส แจ้งงานตรวจต่ออายุ Cosmo Acrylic นิคมฯบางปู	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan		
		งานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่งานที่ไม่ให้มีผลกระทบ นอกจากนั้นปกติ	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานขุดตรวจสอบหา		
		สาธารณูปโภคใต้ดิน บริเวณ by.07 เพื่อเชื่อมกับ sheet pipe ทำปอดัดแยกระบบ		
		ngบบางจาก permit-Nvk-ex-1029 บริเวณอื่นปกติ	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองจูด ข.TDC เส้น BV#10		
		มีการทำงานท่อของ ปตท. ที่ OTS BV10	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ		
		พระรามสองเริ่มกลับมทำงานวางคาคอนกรีต แล้ว	12:07	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุพวรรณ แจ้งเตรียมยกชุดเจาะ ออก	12:48	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุพวรรณ แจ้งยกชุดเจาะ ออก เสร็จเรียบร้อยแล้ว	13:08	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริวิจาณ์ แจ้งเข้า Cal.Flowcom ที่ OTS-NVK	13:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจระนะ ปกติ	13:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	13:53	สิทธิกร
	PM	*คุณจรัส แจ้งงานตรวจต่ออายุ TTP นิคมฯบางปู	14:08	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:51	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ จำนวน 2 ถัง ที่โรงงาน Gulico Bkd	15:30	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก วันที่มีงานหยุดทำงานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างปรับพื้นที่และสร้างอาคาร temporary (หยุด)Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอิน เลี้ยววงโคจรการงานก่อสร้างฐานเสาต่อม่อ รถไฟความเร็วสูง		
		จุดขึ้นในพื้นทีในนิคมปกติ	15:43	ลิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน Cal.Flowcom ที่ OTS-NVK	16:29	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุพรรณ แจ้งออกจากพื้นที่ BV#10 วันที่ไปพบ.ทำการประกอบ Stopple Plug	16:32	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งติดตั้งป้าย เบอร์ฉุกเฉินในพื้นที่แนวท่อหลังนิคม บางปะอิน		
		โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง	16:58	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุพรรณ แจ้งเตรียมขย Stopple Plug ไม่ติดตั้ง	17:06	ลิทธิกร
12-Jan-24	Alarm SCADA	*PRS#3 Room Temp RTU Alarm	0:55	สุนทร
	Alarm SCADA	*PRS#3 Room Temp ปกติ	7:00	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:57	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:22	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:40	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:00	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:01	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:14	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติเนรินทร์ แจ้งขอเข้าอสroj2พลาป्ट เข้าประเมินราคาซ่อมพื้นทรุด	11:40	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan		
		งานโครงการรุดวางท่อน้ำประปาใหม่งานที่ทำช่วงเข้าไม่มีผลกระทบนัด		
		หมายช่วงป้ายจุดวางท่อน้ำครอสท่อก๊าซ 1 จุดนอกจากนั้นปกติ	11:40	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	11:52	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:52	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:55	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:57	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	12:00	ลิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้า Stand By สถานี BV#10	12:27	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ	12:29	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	12:30	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา คลองขุด ร.ทDC เส้น BV#10		
		มีการทำงานท่อของ ปตท. ที่ OTS BV10 คุณสุพรรณ Stand by ที่ BV#10	12:56	ลิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้า Cal.Flowcom ที่ OTS-BKD	14:00	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล แจ้ง งานโครงการรุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี		
		ช่องทาง กปน.เลขที่ Permit No.0807 วันที่ขุดวางท่อน้ำประปา PE ขนาด 225 mm.		
		ครอสแนวท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 mm.บริเวณ ร.4/1 ดังตรงข้ามหน้า บ.ไก่อ่ำ	14:01	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล แจ้งพบความผิดปกติ WARNIN TAPE บนหลังแผ่น SLAB ความลึก 0.85 เมตร		
		ขุดผ่านจุดแนวท่อก๊าซแล้ว	14:07	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:10	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก วันที่มีงานหยุดทำงานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างปรับพื้นที่และสร้างอาคาร temporary (หยุด)พื้นที่ชุดเตรียมสายไฟรอบอาคารยังทำงานอยู่		
		Permit.67.nvk.ex.1093 บางปะอิน เลี้ยววงโคจรการงานก่อสร้างฐานเสาต่อม่อ		
		รถไฟความเร็วสูง จุดขึ้นในพื้นทีในนิคมปกติ	14:27	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุพรรณ แจ้งออกจากพื้นที่ BV#10 งานวันนี้ ปตท.ทำการ Purse ก๊าซเสร็จแล้ว		
		จะหยุดงานพุงนี้ มาทำอีกครึ่งวันอาทิตย์	16:07	ลิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน Cal.Flowcom ที่ OTS-BKD	17:18	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานค้นท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงสูง (ระดับหลังท่อ 9 ม.) ลอดท่อก๊าซฯ		
		Service Line Fuji Seal ขนาด 6" (ระดับหลังท่อก๊าซฯ 7 ม.) ระยะห่างท่อท่อก๊าซฯถึง		
		หลังท่อร้อยสายไฟฟ้า =1.85 ม.ตาม Permit 67-BPM-EX-0735, ถัก 2 ท่อน ถึงจะผ่าน		
		ท่อก๊าซฯ	21:23	สุนทร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
13-Jan-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งท่อนสองผ่านท่อก๊าซฯ Service Line Fuji Seal แล้ว ตาม Permit		
		67-BPM-EX-0735	0:04	สุนทร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	9:41	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:02	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:03	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:27	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:33	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:37	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	10:38	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan		
		มีงานขุดวางท่อประปาของการนิคมฯ บริเวณ ร.5/1 และ 5/2 ไม่มีผลกับแนวท่อ ส่วน		
		ที่เหลือปกติ Swan1,2 ปกติ	10:55	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:07	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:09	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:26	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:43	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ	11:51	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	11:56	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา คลองขุด ร.ทDC เส้น BV#10		
		มีการทำงานต่อจากเมื่อวาน แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	12:10	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:11	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:13	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	12:43	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:59	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น นิคมฯบางปะอิน เส้น BFF ปกติ	13:00	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นมชาย แจ้งเปลี่ยน Turbine, Filter ที่ Jinpao F1.	13:59	ลิทธิกร
	PM	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้า PRS#1 PM Transformer และติดตั้ง Interrupter	14:29	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น หลังนิคมฯบางปะอิน เลี้ยววงโคจรการ		
		งานก่อสร้างฐานเสาต่อม่อรถไฟความเร็วสูง	14:49	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:07	ลิทธิกร
	PM	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#1	15:23	ลิทธิกร
	PM	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้า PRS#2 PM CP System	15:32	ลิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียนราก งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างปรับพื้นที่และสร้างอาคาร temporary จุดเตรียมสายไฟรอบอาคาร		
		Permit.67.nvk.ex.1093	15:54	ลิทธิกร
	PM	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#2	15:57	ลิทธิกร
14-Jan-24	อื่นๆ	*คุณ จรัช แจ้งวันนี้มีงานเปลี่ยน Filter Run A/B ที่ BV#10	9:18	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	9:26	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:27	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	9:35	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*Update งาน BV10 Receiving Installation ปัจจุบันดำเนินการติดตั้ง Stopple plug ,		
		Line Stop 28"x28" รวมทั้ง Performance Test for line stop 24 hrs. แล้วเสร็จ ปัจจุบัน		
		จ่ายก๊าซผ่าน Bypass line 12" ไปยังจุดค้า SSUT, PTTNGD และ BV11...		
		From Gas Control	9:52	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:27	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:00	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ	11:06	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan		
		มีงานขุดวางท่อติดตั้ง เสาสัญญาณวัดคุณภาพอากาศ ของการนิคมฯ บริเวณ ร.5/1		
		,/4/2 ,/4/1 ไม่มีผลกับแนวท่อที่ที่เหลือปกติ Swan1,2 ปกติ	11:17	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:20	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1		
		และ Off CP System เพื่องานเชื่อมท่อก๊าซที่ BV#10	11:22	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ PRS#1 Off CP System เพื่องานเชื่อมท่อก๊าซที่ BV#10 เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
		และ ออกจาก PRS#1	11:31	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:34	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	11:38	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:46	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:12	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	12:15	ลิทธิกร

OP-FO-038-02



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 และ ปลดสาย DC Decouple at BV#10	12:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	12:46	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้า NGV DCK ปลดสาย DC Decoupe	12:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	13:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 มีการทำงานต่อจากเมื่อวาน แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	13:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น นิคมบางปะอิน, เส้น BFF ปกติ		
		หลังนิคมบางปะอิน เฝ้ารอวิ่งโครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อโรงไฟฟ้าความเร็วสูง	14:18	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งตั้งงานเปลี่ยน Filter Run A,B ที่ BV#10	14:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างบริเวณพื้นที่และสร้างอาคาร temporary ชุดเตรียมสายไฟรอบอาคาร Permit.67.nvk.ex.1093	15:31	สิทธิกร
15-Jan-24	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าด้วยผลการใช้ก๊าซสถานีโซนเหนือ	7:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้ง งานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี		
		ของทาง ปณ.เลขที่ Permit No.0807 วันนีขุดวางท่อน้ำประปา PE ขนาด 225 mm.		
		ขนามแนวท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 mm.บริเวณ ช.5/1 ด้านหน้า บ Cheval	9:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนพหลุศว์ ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:05	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเข้าร่วมประชุม safety mtgng+u.CAN ผสม รถไฟฟ้า บางปะอิน	10:09	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าด้วยผลการใช้ก๊าซที่ OTS-BV#10	10:16	สิทธิกร
	อื่นๆ	*ชมรมกล้อง CCTV ของ ADMIN เข้าทำงานที่ห้อง SCADA	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan		
		งานขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ตาม Permit No.0807 นอกจากนั้นปกติ	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:46	สิทธิกร

OP-FO-038-02



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราษ WES ปกติ	10:56	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าด้วยผลการใช้ก๊าซที่ OTS-BPL	11:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ เชียงราก งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคาร temporary Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอิน เฝ้ารอวิ่งงานก่อสร้างฐานเสาต่อโรงไฟฟ้าความเร็วสูงบริเวณอินปกติ	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 มีการทำงานต่อจากเมื่อวาน แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงนชะ ปกติ	12:12	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าด้วยผลการใช้ก๊าซที่ OTS-LKB และเสียขารังเบดเตอรีไว้ 2-3 ชม.อาจทำให้ค่า Room Temp ไม่นิ่ง	12:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร ปกติ	13:55	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประชุมงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลด ลอดใต้ท่อก๊าซฯ 12"		
		ชอยกิตตินครและเด่นชัย	13:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:42	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้ากับชาร์จแบตเตอรี่ที่ OTS-LKB	16:18	สิทธิกร
16-Jan-24	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PRS#1 และ OTS-BPL มีงานเปลี่ยน Bell ของ Fire Alarm	10:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนพหลุศว์ ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู		
		มีงานต่อเสาเข็มสถานีสูบน้ำ ลึก 29 เมตร จำนวน 98 ต้นห่างจากท่อก๊าซประมาณ 5 เมตร เบื้องต้นยืนยันบริเวณถนนที่มีท่อก๊าซฯ ไม่มีการสั่นไหว	10:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราษ WES ปกติ	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan		
		งานขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ตาม Permit No.0807 นอกจากนั้นปกติ	11:38	สิทธิกร

OP-FO-038-02



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	12:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 มีการทำงานต่อจากเมื่อวาน แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	12:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	12:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เชียงราก งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคาร temporary Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอิน เริ่มงานฐาน1362-7(ฐานที่อยู่ทางทิศใต้)เฝ้ารอวิ่งโครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อโรง รถไฟฟ้าความเร็วสูง จุดอินในพื้นดินนิคมปกติ	12:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร ปกติ	14:04	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเปลี่ยนถุงคลุมถังดับเพลิงในถังเนื่องจากลิ้นชักครอบโรงงาน nikkei siamนคร	14:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:45	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-NVK Odorant Pump Stop แจ้งคุณพิทักษ์พล รับทราบ แก้ไขพุงนี้	15:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงนชะ ประสานงานชี้แนวท่อ กฟภ.อย โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า115kv ปลายทาง บริษัทฟูดบรินที่ผ่านแนวท่อ บริษัทอยุ่		
		อยากลิ้งและไนโอที อื่นๆที่ใกล้เคียงคูน้ำแนวท่อ	16:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ แจ้งวันที่ 16/01/67 เวลา 17:15น.บริเวณต่อม่อ No.P1362 เสาเข็ม		
		No. 7 -งานกด Casing,เจาะ+ลงเหล็ก,ลงท่อส่งลงวัน วัด%gas = 0.0%gas	17:31	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*รปภ. OTS-BPL เข้าปิดไฟห้อง RTU	18:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ แจ้งงานเจาะหลุมเสาเข็ม ฐานP.1362-7 โครงการ รถไฟฟ้าความเร็วสูง		
		วันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว	19:52	สิทธิกร
17-Jan-24	Alarm SCADA	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งขอเข้าห้องntu ots nvkเพื่อ reset odorant	9:08	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งแก้ไขไ้เรียบร้อย	9:12	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จอห์ แจ้งเข้าตรวจสอบระบบ Odorant ที่ OTS-LKB	9:15	สิทธิกร
	อื่นๆ	*UIH แจ้ง ที่วงจร 552557 OTS-NVK UP-Down ป้อยครั้งเมื่อคืนมาจาก ดีแทค		
		มีระบบเคลือบหลอดลง แต่ตอนนีปกติแล้ว	9:15	สิทธิกร

OP-FO-038-02



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:36	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้า Stand By งานของปตท.ที่ BV#10	9:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนพหลุศว์ ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:01	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งประชุมงานคัดแยก ngv บางจากซ่อมสร้างถังกึ่ง oysbkด่วมกับppt เริ่ม 24-28/1/67	10:04	สิทธิกร
		*คุณ กาญจักษ์ แจ้งวันที่ 17/01/67 เวลา 10:10น.บริเวณต่อม่อ No.P1362 เสาเข็ม		
		No. 1 -งานกด Casing, วัด%gas = 0.0%gas	10:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เชียงราก งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคาร temporary Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอิน เริ่มงานฐานP-1362(ฐานที่อยู่ทางทิศใต้)เฝ้ารอวิ่งโครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อโรง รถไฟฟ้าความเร็วสูง จุดอินในพื้นดินนิคมปกติ	10:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้ง งานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี		
		ของทาง ปณ.เลขที่ Permit No.0807 วันนีขุดวางท่อน้ำประปา PE ขนาด 225 mm.		
		ขนามแนวท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 mm.บริเวณ ช.5/1 ในช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่าย		
		นัดหมายจะขุดตรวจสอบแนวท่อก๊าซอีก 2 จุด	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan		
		งานขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ตาม Permit No.0807 นอกจากนั้นปกติ	10:37	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิวกร แจ้ง ผสม.Polytech ขอเข้าห้อง RTU OTS-NVK	10:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:57	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-BV#10 SSV002A Alarm Fail Flow ขึ้นจากประมาณ จาก 19000 ไปถึง 30000		
		แรงดัน Outlet จาก 12 Bar เป็น 11.5 Bar Run Stand By ทำงาน คุณสุพรรณ Stand by อยู่ที่ BV#10 จึงเข้าทำการรีเซ็ตอุปกรณ์ให้ทำงานปกติ	11:16	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเข้าเตรียมความพร้อมบ่อ MV01 รอรับงานคอกเข็มรถไฟฟ้าbpi	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:02	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้ง ลอก coating MV01 พร้อม	12:04	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*จากเหตุ Flow Swing ที่ BV#10 แจ้งผอ.สมชายตรวจสอบลูกค้า	12:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	12:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	12:08	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งมีไฟไหม้โรงงานชอย 89 ดองตรวจสอบดู	12:13	สิทธิกร
อื่นๆ		แจ้งข่าวลวกรเกิดเหตุในพื้นที่ : 17/01/24 เวลาประมาณ 11:30 น.เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงาน บ.Napnutriscience ซ.9A นิคมฯบางปู ไม่ได้เป็นลูกค้าของ NGD เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย จบท.ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว ไม่มีผลกระทบ		
		ต่อระบบจัดจำหน่ายก๊าซของPTTNGD	12:15	สิทธิกร
Survey		*คุณ กาญจน์แจ้งวันที่ 17/01/67 เวลา 12:18น.บริเวณต่อม่อ No.P1362 เสาค้ำ		
		No.1 เจาะ,คว้าน วัด%gas = 0.0%gas	12:19	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเข้าเตรียมความพร้อมบ่อ MV17 รองรับงานตอกเข็มรตไฟฟ้าbpi	12:23	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเข้าเตรียมความพร้อมบ่อ MV16 รองรับงานตอกเข็มรตไฟฟ้าbpi	12:58	สิทธิกร
Survey		*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ซ.TDC เส้น BV#10 มีการทำงานต่อจากเมื่อวาน แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	13:37	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประชุมงานทางก่อสร้างสถานีสูบน้ำ PDW-1B ถนนพัฒนา โดย บ.PPP		
อื่นๆ		รวม ช่วงต่อจาก บ.พระรามสอง การโยธา โครงการป้องกันน้ำท่วมนิคมฯบางปู	13:51	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ โชติณรินทร์ แจ้ง MV16 พร้อม	13:53	สิทธิกร
Alarm SCADA		*Leased Line 552557 OTS-NVK Up-Down แจ้ง UIH ตรวจวสอบ	14:10	สิทธิกร
Survey		*คุณ นพดล แจ้ง งานโครงการขุดวางท่อนำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี		
		ของทาง กปน.เลขที่ Permit No.0807 ช่วงบ่ายวันนี้ขุดวางท่อนำประปา PE ขนาด 225 mm.ตรวจสอบแนวท่อก๊าซ HDPE MAIN 63 mm.บริเวณ ซ.5/1 พบความลึก WARNIN		
		TAPE บนหลังแผ่น SLAB ความลึก 0.9 เมตร จุด1ช่วงบ่ายุดผ่านจุดแนวท่อก๊าซแล้ว	14:21	สิทธิกร
PM		*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าวัด CP ท้อง RTU OTS-WES	14:21	สิทธิกร
Survey		*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วงสิต ปกติ	14:24	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเข้าเตรียมความพร้อมบ่อ MV08 รองรับงานตอกเข็มรตไฟฟ้าbpi	14:42	สิทธิกร
Alarm SCADA		*Leased Line 552557 OTS-NVK UIH ทำการตรวจวัดใช้สัญญาณของ AIS	14:47	สิทธิกร
Survey		*คุณ อิศศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ		
		งาน กปน.ย ติดตั้งเสาไฟฟ้า115kv ปลายทาง บริษัทฟิวดินบริเวณแนวท่อ บริษัท		
		อยุธยาใกล้และโนนไฟที่ อดัน (เริ่มป้อนในตำแหน่งที่ไม่มีแนวท่อก๊าซ ไม่มีผลกระทบ)	14:59	สิทธิกร
Alarm SCADA		*จากเหตุ Flow Swing ที่ BV#10คุณสมชายตรวจสอบลูกค้ำโรงงานปกติ	15:00	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ โชติณรินทร์ แจ้ง MV08 พร้อม	15:08	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประชุมงานวางท่อนำประปา 700 มม. ถนนสุขุมวิทตั้งแต่แยกคำหลู ถึงหน้านิคมฯบางปู บริษัทราชเข้าถนนเลนชิดทางเข้า	15:17	สิทธิกร
Survey		*คุณ นพดล แจ้งงานขุดวางท่อนำประปาใหม่จุดที่จะวางตรวจสอบแนวท่อก๊าซจุดที่สองงานวันนีหยุดแค่นีกร JCB ไม่พร้อม	15:54	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	15:55	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุพวง แจ้งออกจาก BV#10 วันนีทางปตท.ทำงานได้ความขึ้นออกจากท่อ		
		ไม่มีผลกระทบต่อระบบของ NGD	20:00	สิทธิกร
18-Jan-24	อื่นๆ	*คุณ กาญจน์ แจ้งงานเผื่อระวังโครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อม่อ รถไฟความเร็วสูง		
		ฐานต่อม่อ เตรียมกด Casing P1363 No.7	7:23	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ ศิวกร Standby ที่ว่าลัด MV01 (OTS-NVK), คุณ นิธิชัย Standby ที่ว่าลัด MV08	7:35	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจน์ แจ้งกด Casing P1363 No.7 เสริมแล้ว, วัด%Gas = 0.0%Gas	7:49	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจน์ แจ้งเวลา 08:15 น.บริเวณต่อม่อ No.P1364 เสาค้ำ No.7, งานกด Casing วัด%gas = 0.0%gas		
อื่นๆ		*เวลา 09:00น. โครงการ BV#10 PIG Modification เริ่มงาน GAS IN & REMOVE		
		TEMPORARY BYPASS LINE From Gas Control	9:28	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจน์ แจ้งเวลา 09:30 น.บริเวณต่อม่อ No.P1363 เสาค้ำ No.7, เริ่มเจาะ		
		คว้าน, วัด%Gas = 0.0%Gas	9:32	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจน์ แจ้งเวลา 09:40 น.บริเวณต่อม่อ No.P1363 เสาค้ำ No.7, ระหว่าง		
		เจาะคว้านไประดับ 7 m., วัด%Gas = 0.0%Gas	9:42	สุเมธ
Survey		*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:49	สุเมธ
Survey		*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:57	สุเมธ
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯสาครบุรี เส้น OTS-LKB ปกติ	10:03	สุเมธ
Survey		*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:31	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจน์ แจ้งต่อม่อ P1363-7 ตอนนี้งานเจาะคว้านไปที่ระดับ 16-17 m.	10:32	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ สมชาย Standby ที่ BV#10 (งาน ปตท.)	10:39	สุเมธ
Survey		*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:40	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจน์ แจ้งต่อม่อ P1363-7 ตอนนี้งานเจาะคว้านไปที่ระดับ 28 m.	10:53	สุเมธ
Survey		*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:19	สุเมธ
Survey		*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานขุดวางสายไฟ		
		งาน Bonding สายไฟ Test Post บริเวณแนวท่อก๊าซ 225 มม.ใกล้บ่ออาลัว 104, 105		
		ข้างโรงไฟฟ้า Gulf 3, 4 ตาม Permit 67-WES-EX-0156 นอกนั้นปกติ	11:23	สุเมธ
Survey		*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชิงราก มีงานเตรียมพื้นที่		
		ก่อสร้างอาคาร Temporary ตาม Permit 67-nvk-ex-1093 นอกนั้นปกติ	11:32	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการขุดวางท่อนำประปาใหม่ใน นิคมฯบางพลี ของทาง กปน.		
		ตาม Permit 67-bpl-ex-0807, วันนีขุดวางท่อนำประปา PE ขนาด 225 mm.ขนานแนว		
		ท่อก๊าซ Soi 5/1 ต่อจากเมื่อวาน	11:35	สุเมธ
Survey		*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:38	สุเมธ
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานตาม Permit 67-bpl-ex-0		
		807, เส้น OTS-BPL ปกติ	11:38	สุเมธ
Survey		*คุณ อิศศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานกด Sheet Pipe บริเวณ		
		BV#07 ที่บ่อติดตั้งระบบ NGV บางจาก Permit 67-nvk-ex-1029 นอกนั้นปกติ	11:40	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจน์ แจ้งต่อม่อ P1363-7 ตอนนี้งานเจาะคว้านไปที่ระดับ 30 m.	11:50	สุเมธ
Survey		*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:53	สุเมธ
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:58	สุเมธ
Survey		*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน มีงานเผื่อระวังโครงการฐานเสา		
		ต่อม่อ รถไฟความเร็วสูง นอกนั้นปกติ	12:16	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจน์ แจ้งเวลา 12:19 น.บริเวณต่อม่อ No.P1363 เสาค้ำ No.7, ระหว่าง		
		เจาะคว้านไประดับ 30 m., วัด%Gas = 0.0%Gas	12:18	สุเมธ
Survey		*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ซ.TDC คลองขุด เส้น BV#10 มีการทำงานในส่วนงานของ ปตท.นอกนั้นปกติ	12:46	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจน์ แจ้งเวลา 13:55 น.บริเวณต่อม่อ No.P1363 เสาค้ำ No.7, ระหว่าง		
		เจาะคว้านไประดับ 41 m., วัด%Gas = 0.0%Gas	13:55	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจน์ แจ้งเวลา 14:00 น.บริเวณต่อม่อ No.P1364 เสาค้ำ No.7, ก่อนเจาะ		
		วัด%Gas = 0.0%Gas	14:00	สุเมธ
Survey		*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วงสิต ปกติ	14:12	สุเมธ
Survey		*คุณ อิศศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:19	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจน์ แจ้งบริเวณต่อม่อ P1364-7 เริ่มเจาะ	15:51	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ สมชาย แจ้งงาน ปตท.ที่ BV #10 อยู่ในขั้นตอน Final Leak Test By 3rd Party	16:05	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจน์ แจ้งเวลา 16:00 น.บริเวณต่อม่อ No.P1363 เสาค้ำ No.7, ระหว่าง		
		เจาะ, วัด%Gas = 0.0%Gas	16:09	สุเมธ
Permit		*คุณ เฉลิม แจ้งงานซ่อมท่อนำประปาที่เส้น คลองขุด ตาม Permit 67-bpo-ex-0789	16:13	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจน์ แจ้งบริเวณต่อม่อ P1364-7 เจาะที่ 15 m. ผ่านไป	16:14	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจน์ แจ้งบริเวณต่อม่อ P1364-7 เจาะที่ 25 m. ผ่านไป	16:38	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจน์ แจ้งบริเวณต่อม่อ P1364-7 เจาะที่ 29 m. ผ่านไป	16:54	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ กาญจน์ แจ้งเวลา 17:05 น.บริเวณต่อม่อ No.P1364 เสาค้ำ No. 7 ระหว่าง		
		เจาะ (30m) วัด%Gas = 0.0%Gas	17:05	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ สมชาย แจ้งงาน ปตท.ที่ BV #10 Leak Test พบหน้าแปลนรั่วซึมรอทำการแก้ไข	17:06	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจน์ แจ้งบริเวณต่อม่อ No.P1364-7 เจาะขึ้นทรวงแล้ว ที่ 30 m.หยุดทำการ		
		เจาะแล้ว	17:08	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ สมชาย แจ้งงาน ปตท.ที่ BV #10 เตรียมการตั้ง stopple plug ขึ้น จากท่อ main	17:33	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจน์ แจ้ง P.1363-7 รอตอนถอดcasing เียบรรจบ	18:21	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจน์ แจ้งเลิกงานวันนี พุ่งขึ้นดำเนินการทดสอบ P.1363-7 และ P.1364-7		
		พร้อมเริ่มดำเนินการจาก P.1363-1 ประมาณ 07:30	18:55	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ เฉลิม แจ้งงาน ปตท.ที่ BV #10เตรียมปิดวาล์ว BY Pass 10"ที่จ่ายให้NGD	19:02	ภูรินทร์
อื่นๆ		*คุณ เฉลิม แจ้งงาน ปตท.ที่ BV #10ปิดวาล์ว BY Pass 10"ที่จ่ายให้NGD	19:44	ภูรินทร์
อื่นๆ		*คุณ เฉลิม แจ้งเลิกงาน ปตท.ที่ BV #10	21:45	ภูรินทร์
19-Jan-24	อื่นๆ	*Update: งานโครงการ BV10 PIG Modification วันที่ 18 ม.ค.67 เมื่อเวลา 19:40 น.		
		ดำเนินการจ่ายก๊าซเข้า Main Line แล้วเสร็จ และเวลา 20:23 น. ทำการ Vent Gas		
		Temporary Bypass Line แล้วเสร็จ (Pressure เป็น 0 psig) และจะดำเนินการ		
		Remove 12" Bypass line ในวันที่ 19 ม.ค.67 From Gas Control	5:50	ภูรินทร์
อื่นๆ		*คุณ กาญจน์ แจ้งฝังกดเข็มและช่วงขั้นตอนในขณะนี้อยู่ 07:40 น.,P1364-7 ขึ้นตอน		
		เตรียมทดสอบก๊อริต, P1363-1 เริ่มเตรียมกด Casing	7:42	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งทีมงานประจำ OTS-NVK, MV01, MV08, MV16	7:47	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจน์ แจ้ง P1363-1 ดำเนินการบัก Casing Daimeter 1.00m x 12 m.,จบท.		
		PTT อยู่ร่วมในการบัก Casing P1363-1 พื้นที่ DK45	7:55	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจน์ แจ้งบริเวณต่อม่อ No.P1363 เสาค้ำ No. 1 กด Casing 12 m.วัด%Gas = 0.0%Gas	8:08	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ พิทักษ์พล ได้รับแจ้งจากทางคุณ อธิสิทธิ์ บ.F-tech แจ้งว่ามีความเสี่ยง Gas Blow		
		ที่สถานี ตอนนี้งานลี้วิ่งไปตรวจสอบที่โรงงาน	8:13	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจน์ แจ้งบริเวณต่อม่อ P1364 เสาค้ำ No.7 ก่อนทดสอบก๊อริตที่หลุม 41 m.		
		(หลุมเดิม 18/1/67) วัด%Gas = 0.0%Gas	8:18	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ กาญจน์ แจ้งฝังกดเข็มและช่วงขั้นตอนในขณะนี้อยู่ 08:32 น., P1364-7 ขึ้นตอน		
		เตรียมทดสอบก๊อริต, P1363-1 เตรียมพื้นที่สำหรับเครื่องจักรเจาะ	8:32	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ พิทักษ์พล ถึงโรงงาน F-tech ROJ แล้ว, กำลังเข้าตรวจสอบ	9:10	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งบริเวณตอม่อ P1363 เล้าเข็ม No.1 ระหว่างเจาะ, วัด%Gas = 0.0		
		%Gas	9:27	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งฝังกวดเข็มและช่วงชั้นตอนในขณะนี้ 09:30 น., P1364-7 ชั้นตอน		
	ใบอนุญาต	ใบอนุญาต, P1363-1 ดำเนินการเจาะ	9:29	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ใน นิคมฯบางพลี ของทาง กปน. ตาม Permit 67-bpl-ex-0807, วันที่ขุดวางท่อน้ำประปา PE ขนาด 225 มม.ขนาดแนว		
		ท่อก๊าซ Soil 5/1 ต่อจากเมื่อก่อนและขุดวางท่อน้ำประปาครอบท่อก๊าซ 2 จุด	9:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:48	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 67-bpl-ex-0807 ขุดผ่านจุดแนวท่อก๊าซแล้ว	10:20	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งฝังกวดเข็มและช่วงชั้นตอนในขณะนี้ 10:45 น., P1364-7 ท่อตอน		
		กรัด %gas=0.0, P1363-1 ระหว่างดำเนินการเจาะ 24 ม.,วัด%Gas=0.0 ที่ระดับหัว		
		เจาะ 18 ม.	10:45	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มเจาะ P1363-1 ตรวจสอบหาแก๊ส ทุก 6 ม. ครั้งที่ 4 ลึก 24m.		
		ไม่พบแก๊ส gas0.0%	10:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	10:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#2	10:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานตาม Permit 67-bpl-ex-0		
		807, เส้น OTS-BPL ปกติ	10:58	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ ทำ PM SCADA ที่ OTS-BKD	11:00	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งตรวจสอบหาแก๊ส P1363-1 ทุก 6 ม.ครั้งที่ 5 ลึก 30 ม.ไม่พบแก๊ส		
		gas0.0%	11:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:16	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งจากกรเข้าตรวจอาการ PSV Blow ที่โรงงาน F-Tech โรงงาน พบ		
		ว่า Diaphram Pilot ZSC100 ผิดหนึ่งขุมและวั อีกสี่ขุม ผิดทำให้ แรงดันสูงและ		
		ค้างจนถึงค่า Set Point PSV ทำให้เกิดอาการ Blow ขึ้น ได้ทำการเปลี่ยน Diaphram		
		ใหม่ และตรวจพบว่าไม่มีการแรงดันสูงผิดปกติแล้ว	11:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร งานกด Sheet Pipe บริเวณ		
		BV#07 วันนี้ไม่มีมีการกดเพิ่มเนื่องจาก Sheet Pipe หมด หมดมาเพิ่มในวันรุ่งขึ้น Permit		
		67-nvk-ex-1029 นอกนินปกติ	11:41	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#1, On CP System	11:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ BV#10, ช่วงเช้ายังไม่มีการทำงาน	11:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชี่ยวราก มีงานเตรียมพื้นที่		
		ก่อสร้างอาคาร Temporary ตาม Permit 67-nvk-ex-1093 นอกนินปกติ	11:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน มีงานเฝ้าระวังโครงการฐานเสา		
		ต่อม่อ รถไฟความเร็วสูง นอกนินปกติ	11:50	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 11:53 น. P1363-1 ตรวจสอบหาแก๊ส ทุก 6 ม. ครั้งที่ 6 ลึก 41m.		
		ไม่พบแก๊ส gas0.0% (P1363-1 เจาะเสาเข็มเสร็จแล้ว)	11:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		มีการทำงานในส่วนงานของ ปตท.นอกนินปกติ	12:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	13:16	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งฝังกวดเข็มและช่วงชั้นตอนในขณะนี้ 13:58 น.P1364-7 เจาะแล้ว		
		เสร็จ, P1364-1 เริ่มดำเนินการติดตั้ง Casing 15 ม.	13:55	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 13:58 น. P1364-1 กด Casing 15 ม. ตรวจ% gas=0.0		
	PM	*คุณ สุริยะ ทำ PM SCADA ที่ OTS-BKD เสร็จแล้ว	14:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจจนะ ปกติ	15:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:23	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 15:30 น. P1364-1 เจาะ 15 ม.เช็ค%gas=0.0		
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 16:00 น. P1363-1 ก่อนหล่อดอนกริด เช็ค%gas=0.0		
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 16:46 น. P1363-1 เตรียมรื้อถอดดอน Casing	16:46	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 17:10 น. P1363-1 เตรียมรื้อถอดดอน Casing ภายในวันนี้,		
		P1364-1 เตรียมหลุม 30 ม.เพื่อทำการหล่อดอนกริดวันต่อไป	17:10	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-1ถอด Casting เสร็จเรียบร้อยแล้ว	17:55	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-1 เลิกงานวันนี้	17:57	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
20-Jan-24	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 07:30 น.เริ่มงาน P1364-1 เตรียมหลุมหล่อดอนกริด(ต่อจาก		
		เมื่อก่อน), P1362-5 เตรียมพื้นที่งานเจาะ	7:34	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 07:45 น. P1364-1 เตรียมหลุมหล่อดอนกริดแล้วเสร็จที่		
		39.60 ม. วัด%gas=0.0, P.1362-5 เตรียมพื้นที่งานเจาะ	7:46	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1364-1 เจาะความเรียบร้อย วัด%gas=0.0, P1362-5 ตรวจ		
		สอบ Casing 12 ม. ก่อนดำเนินการเริ่มเจาะ วัด%gas=0.0	8:00	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ โชติเชษฐ์ แจ้งทีมงานประจำ OTS-NVK, MV01, MV08, MV16	8:12	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 8:26 น.แจ้งเริ่มเจาะ P1362-5	8:29	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Update 9:00 น. P1364-1 รอทดสอบกริด, P1362-5 เริ่มเจาะ		
		ไป 10 ม., P1363-3 ลง Casing 15 ม.ไม่ตามแผน	8:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ OTS-BPL	9:23	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย แจ้งระยะห่างระหว่างแนวท่อก๊าซที่ Pipe Locator กับขอบ Casing		
		P1363-3 ประมาณ 5.5 ม.	9:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#1	10:16	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเวลา 10:00 ตรวจสอบหาแก๊สขณะทำการเจาะเสาเข็ม P1362-5		
		เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำหน่วยงาน gas0.0% ความลึก 25m. ไม่พบแก๊ส	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	10:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี ที่ซอย 4/2 มีงานลอกหน้าถนน		
		ความลึก 20 ซม. ไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อก๊าซ ส่วนที่เส้น OTS-BPL ปกติ	10:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#2	10:42	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Update 11:00 น.P1364-1 เตรียมรื้อถอดดอน Casing หลังเท		
		คอนกรีต, P1362-5 เจาะไปที่ระดับ 36 ม. คาดว่าจะเจาะแล้วเสร็จ, P1363-3 ลง		
		Casing 15 ม.ไม่ตามแผน	11:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน มีงานเฝ้าระวังโครงการฐานเสา		
		ต่อม่อ รถไฟความเร็วสูง นอกนินปกติ	11:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ OTS-LKB	11:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:43	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี เข้าร่วมตรวจสอบงานดอนเสา		
		เข็มบริเวณ สถานีจ่ายก๊าซ บ.ไทยดุสิตแก๊ส แ่งสันสะเหินจากการตอเข็มยังไม่มั่นคง		
		พบต่อระบบการจ่ายก๊าซ นอกนินปกติ	11:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานกด Sheet Pipe บริเวณ		
		BV#07 ทำบดอัดแกระบบ NGV บางจาก Permit 67-nvk-ex-1029 นอกนินปกติ	11:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#3	12:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ BV#10, มีการทำงานของ ปตท.แต่ไม่		
		มีผลกระทบกับระบบของ NGD	12:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:08	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 12:12 น.P1364-1 รื้อถอดดอน Casing เสร็จเรียบร้อย, P1362-5 เจาะ		
		ที่ระดับ 36 ม.เสร็จแล้ว รอการติดตั้งทดสอบกริด, P1363-3 เริ่มเจาะ 21/1/67 7:00 am		
		ลง Casing 15 ม.ไม่ตามแผน	12:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจจนะ ปกติ	12:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		มีการทำงานในส่วนงานของ ปตท.นอกนินปกติ	12:23	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1362-5 เตรียมติดตั้งทดสอบ, ส่วน P1364-3 กด Casing 10 ม.		
		เรียบร้อย	14:19	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Update 15:10 น.P1364-3 เตรียมเริ่มเจาะ ใน Casing(15m),		
		P1364-1 (Checkmark)เรียบร้อย, P1362-5 เริ่มทดสอบคอนกรีต, P1363-3 เริ่มเจาะ		
		21/1/67 7:00am ลง Casing15m.ไม่ตามแผน 20/01/67, 15:00 น.ยังไม่มีการทำงานใด	15:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชี่ยวราก มีงานเตรียมพื้นที่		
		ก่อสร้างอาคาร Temporary ตาม Permit 67-nvk-ex-1093 นอกนินปกติ	15:15	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเวลา 16:40 น.DK45 P1364-3 (เจาะเตรียมเสาเข็ม)ตรวจสอบหา		
		แก๊ส อยู่ที่มีความลึก 30 ม.(ไม่พบแก๊ส gas0.0%)	16:57	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงาน P1362-5 รื้อถอด Casing เสร็จแล้ว, วันนี้เลิกการทำงานแล้ว	19:00	สุเมธ
21-Jan-24	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง ประจำฐาน 1363 เสร็จเรียบร้อยครบ โครงการ รถไฟความเร็วสูง		
		งานก่อสร้างตอม่อ	6:52	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง ที่ฐาน P.1364-3 ครึ่งเพิ่มเติมความ30m-36+m	7:19	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ โชติเชษฐ์ แจ้ง ทีมงานประจำ OTSNVK MV16 MV08 MV01	7:35	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย วันที่ 21/01/2567 เวลา 07:50 น.DK45 P1364-3 (เจาะเสาเข็มเรียบร้อยแล้ว)		
		ตรวจสอบหาแก๊ส อยู่ที่มีความลึก 40m.(ไม่พบแก๊ส gas0.0%)	7:59	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเตรียมเข้าฐาน p.1363-3	8:00	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย วันที่ 21/01/2567 P1363-3 ก่อนเข้าทำการเจาะเสาเข็ม เจ้าน้ำที่ PTT & safety เข้าตรวจสอบหาแก๊สก่อนเข้าทำการเจาะเสาเข็ม P1363-3 ไม่พบแก๊ส gas0.0%	8:22	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย วันที่ 21/01/2567P1362-8 กด casing เสร็จเรียบร้อยแล้ว ความลึก 12 M ตรวจสอบวัดแก๊ส ไม่พบแก๊ส gas0.0%	8:55	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง p.1363-3 เตรียมพื้นที่รอเจาะเสา	9:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	9:10	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง เริ่มเจาะ p.1363-3	9:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูใหม่ ปกติ	9:40	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย วันที่ 21/01/2567 ตรวจสอบหาแก๊สขณะทำการเจาะเสาเข็ม P1363-3 gas0.0% ความลึกที่ 6 M	9:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	9:47	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย วันที่ 21/01/2567 ตรวจสอบหาแก๊สขณะทำการเจาะเสาเข็ม P1363-3 gas0.0% ความลึกที่ 12 M	9:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS LKB จลองกรุง นิคม ปกติ	10:08	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย วันที่ 21/01/2567 ตรวจสอบหาแก๊สขณะทำการเจาะเสาเข็ม P1363-3 gas0.0% ความลึกที่ 16 M	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:29	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย วันที่ 21/01/2567 ตรวจสอบหาแก๊สขณะทำการเจาะเสาเข็ม P1363-3 gas0.0% ความลึกที่ 18 M	10:31	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย แจ้ง Update 21/01/2567 10:45 P.1362-8 เตรียมรอทำการเจาะ ภายในวันนี 21/1/67 P.1364-5 เทคโนโลยีพร้อมเรือถอดถอนcasingภายในวันนี้ 21/1/67 P.1363-3 ดำเนินการเจาะแล้วผ่านความลึก 20 m 21/1/67 10:40:00am	10:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	10:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:57	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย วันที่ 21/01/2567 ตรวจสอบหาแก๊สขณะทำการเจาะเสาเข็ม P1363-3 gas0.0% ความลึกที่ 24 M	11:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:16	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ วันที่ 21/01/2567 ตรวจสอบหาแก๊สขณะทำการเจาะเสาเข็ม P1363-3 gas0.0% ความลึกที่ 30 M	11:23	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ชีตักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางจาก ปกติ		
		เขียนราก มีงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร temporary Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอิน มีงานชุดเจาะ P1362-8,P1364-5,P1363-3 แล้วจะวิ่งโครงการงานก่อสร้าง		
		ฐานเสาต่อมอรรถไฟความเร็วสูงจุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	11:28	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1364-5 เตรียมเรือถอดถอนcasing	11:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร ปกติ	11:33	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1363-3 ผ่านความลึก 32m	11:34	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1364-3 เตรียมเรือถอดถอนcasing	11:39	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1364-5 ทำการปักcasing ความลึก 12m	11:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL SWAN MTH นิคมบางพลี ปกติ	11:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	11:55	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย แจ้ง Update 21/01/2567 10:45 P.1362-8 เตรียมรอทำการเจาะ ภายในวันนี 21/1/67 P.1364-5 เรือถอดถอนcasing เียบร้อย P.1363-3 เจาะแล้วเสร็จ ที่ความลึก 41 m เตรียมลงคอนกรีต 21/01/67	12:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10, มีการทำงานของ ปตท.แต่ไม่มีผลกระทบกับระบบของ NGD	12:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา ๓.TDC คลองชุด เส้น BV#10 มีการทำงานในส่วนงานของ ปตท.นอกนิคมปกติ	12:26	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง วันที่ 21/01/2567 ตรวจสอบระหว่างทำการเจาะเสาเข็ม P1362-8 วัด %gas=0.0 ความลึก 22m.	14:22	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง วันที่ 21/01/2567 เจ้าหน้าที่ PTT & safety ประจำโรงงานเข้าร่วม ตรวจสอบหาแก๊สก่อนเทคอนกรีต P1363-3 gas0.0%	14:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ชีตักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ โฉนด ปกติ	14:42	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง วันที่ 21/01/2567 ตรวจสอบระหว่างทำการเจาะเสาเข็ม P1362-8 วัด %gas=0.0ความลึก 30 m. เตรียมบ่อบีเรียบร้อยคียบพุ่งบ่ในเจาะอีก6กมคอนเข้า	14:47	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Update 21/01/2567 15:17 P.1362-8 ติดตั้งเหล็กเตรียมเท คอนกรีต21/1/67 P.1364-5 ติดตั้งcasing 15mแล้วรอการเจาะ22/1/67		
		P.1363-3 เจาะแล้วเสร็จที่ความลึก 41 m เตรียมลงคอนกรีต 21/01/67	15:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นวังสิต ปกติ	15:31	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1363-5 ติดตั้งcasing 10m. เพราะเตรียมเจาะ 22/1/67	16:54	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Update 21/01/2567 17:00 P.1362-8 เตรียมหลุม30m เพื่อดำเนินการต่ออีก6m22/1/67 P.1364-5 ติดตั้งcasing 15mรอการเจาะ22/1/67 P.1363-3 ถอนcasingเรียบร้อยแล้ว P.1363-5ติดตั้งcasing12mเพื่อรอการเจาะ 22/01/67	17:02	สุเมธ
22-Jan-24	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง22/01/67 แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องที่ P.1362-8 ดำเนินการเจาะบ้นต่อ อีก6m ที่หลุมเตรียม30m	7:38	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งP1362-8 ลงไปที่ 32m 7:40น	7:40	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งทีมประจำ S/B MV16 MV08 MV01 OTSNVK	7:45	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งP1362-8 ลงไปที่ 34m 7:48น	7:48	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งP1362-8 ลงไปที่ 36m 7:50น	7:50	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งP1362-8 36.5m 0.0%gas	7:55	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Update 22/01/2567 08:00 P.1362-8 เจาะเสร็จเรียบร้อยแล้ว36.5m รอทำการติดตั้งการหล่อคอนกรีต P.1364-5 เตรียมการเจาะใน casing 15m(เตรียมปรับ)	8:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทูลหุดี ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู	8:06	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งวันที่ 22/01/2567 P1362-8 เจาะเสร็จแล้ว ความลึก 36.50m. เจ้าหน้าที่ PTT ตรวจหาแก๊ส ไม่พบ GAS 0.0%	8:12	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งปรับที่P1363-5เพื่อเตรียมเจาะ	8:14	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งวันที่ 22/01/2567 P1363-5 ตรวจสอบก่อนเข้าทำการเจาะเสาเข็ม เจ้าหน้าที่ PTT & safety เข้าตรวจสอบหาแก๊สก่อนเข้าทำการเจาะเสาเข็ม P1363-5 ไม่พบแก๊ส gas0.0%	8:15	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-5 อีกท่านที่เริ่มทำงาน	8:32	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-5 เริ่มทำการเจาะ	8:37	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-5 ผ่านความลึก 3m	8:45	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-5 ผ่านความลึก 6m	8:51	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-5 ผ่านความลึกที่ระดับวัดเจาะ 8m วัด%gas=0.0	8:57	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-5 ผ่านความลึก 10m และกำลังเปลี่ยนหัวเจาะ	9:01	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-5 ผ่านความลึก 12m	9:09	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง วันที่ 22/01/2567 เริ่มเข้าเจาะ P1363-5 ตรวจสอบหาแก๊ส ครั้งที่ 2 ลึก 12.00m. ไม่พบแก๊ส gas0.0%	9:27	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง วันที่ 22/01/2567 เริ่มเข้าเจาะ P1363-5 ตรวจสอบหาแก๊ส ครั้งที่ 3 ลึก 16.00m. ไม่พบแก๊ส gas0.0%	9:27	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-5 ผ่านความลึก 18m	9:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-5 ผ่านความลึก 20m วัด%gas=0.0	9:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:41	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-5 ผ่านความลึก 24m	9:55	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งตรวจสอบหาแก๊สก่อนเทคอนกรีตเจ้าหน้าที่ PTT & safety ตรวจหาแก๊ส GAS 0.0%	9:57	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งวันที่ 22/01/2567 เริ่มเข้าเจาะ P1363-5 ตรวจสอบหาแก๊ส ครั้งที่ 4 ลึก 24.00m. ไม่พบแก๊ส gas0.0%	9:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:04	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นพดล จป. แจ้งประชุมความปลอดภัยและแผนงานประจำลำปลาดิวโครงการรถไฟ ความเร็วสูง ไทย-จีน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน CAN,จนท. PTT NGD	10:17	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งUpdate 22/01/2567 10:18 P.1362-8 ระหว่างการหล่อคอนกรีต P.1364-5 เตรียมการเจาะใน casing 15m(เตรียมปรับที่) P.1363-5 อยู่ระหว่างการทำ งานเจาะ	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-5 ผ่านความลึก 30m	10:44	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-5 ผ่านความลึก 41m กันหลุม วัด%gas=0.0	10:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:57	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งUpdate 22/01/2567 11:20 P.1362-8 ระหว่างการหล่อคอนกรีต P.1364-5 เตรียมการเจาะใน casing 15m(เตรียมปรับที่)		
		P.1363-5 การทำงานเจาะเสร็จแล้วที่41m รอการติดตั้งการหล่อคอนกรีต	11:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วังสิต ปกติ	11:25	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งวันที่ 22/01/2567 เริ่มเข้าเจาะ P1363-5 ตรวจสอบหาแก๊ส ครั้งที่ 5 ลึก 41.20m. ไม่พบแก๊ส gas0.0% P1363-5 เจาะเสาเข็มเสร็จแล้ว	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 มีการทำงานไม่มีผลกระทบ กับNGD	11:31	สิทธิกร

OP-FO-038-02





### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	11:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องเพิ่มเติมงานขุดวางลูกปูนนอกแนวสายไฟฟ้างาน Bondingสายไฟ Test Postบริเวณแนวท่อก๊าซHDPE225MM, ไกล่บ่อวัด104,105		
		อ้างอิงไฟล์figu03,4 Permit 67-WES-EX-0156		
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES มีงานตาม Permit 67-WES-EX-0156 นอกจากนั้นปกติ	11:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททชา คลองขุด ข.TDC เส้น BV#10 มีการทำงานต่อจากเมื่อวาน แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	11:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:05	สิทธิกร
	PM	*คุณ นพดล แจ้งเข้าทำ PM ระบบ CP ที่ OTS-BPL	13:05	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Update 22/01/2567 13:34 P.1362-8 ถอดท่ccasing		
		P.1364-5 เริ่มการเจาะ:P.1363-5 รอการติดตั้งการหล่อคอนกรีต,		
		P.1362-2 ติดตั้งcasing12m	13:35	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 22/01/67 ตรวจสอบการวางแผ่นเหล็ก P1364-5 ก่อนนำเคเบิ้ลเจาะ ZR220C เข้าประจำจุดปฏิบัติงาน เพื่อเจาะเตรียม	13:37	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 22/01/67 เริ่มเข้าเจาะ P1364-5 ตรวจสอบหาแก๊ส ครั้งที่1 ลึก 15.00m.ไม่พบแก๊ส gas0.0% (P1364-5 เจาะเตรียม)	13:51	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1364-5 ผ่านความลึก 20m	13:53	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1364-5 ผ่านความลึก 25m	14:00	สิทธิกร
	PM	*คุณ ธิศักดิ์ แจ้งงานเปลี่ยนTurbine+filter run A โรงงาน TEP นคร	14:18	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1364-5 ผ่านความลึก 30m ทำรอให้ทำงานต่อพรุ่งนี้	14:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 22/01/67 เริ่มเข้าเจาะ P1364-5 ตรวจสอบหาแก๊ส 14:40น ครั้งที่2ลึก 30.00m.ไม่พบแก๊ส gas0.0% (P1364-5 เจาะเตรียมเสร็จแล้ว)		
		เหลือคคasing p1363-8	14:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธิศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมขนวนคร มีงานเชื่อมต่อแผ่นและกด sheet pipe ในตำแหน่งเดิมบริเวณ bv.07 ทำปัดตัดแยกระบบ ngvบางจาก		
		permit-Nvk-ex-1029 บริเวณอื่นปกติ	14:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	15:51	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 22/01/2567 P1363-8 ตรวจสอบหาแก๊ส หลังจากปัก Casing gas0.0% เจ้าหน้าที่ PTT & safety ประจำพื้นที่ DK45 ตรวจสอบ	16:42	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ ศิวกร แจ้งสรุปงานเสาคอมม่อนท์ไฟ Bpi ล่าสุด 22/01/2567		
		P.1362-8 เทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
		P.1362-2 กคคasing12m. เสร็จแล้ว		
		P.1363-5 เทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
		P.1363-8 กคคasing12m. เสร็จแล้ว		
		P.1364-5 เจาะเตรียมที่ความลึก 30.00m. เสร็จแล้ว	17:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก มีงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร temporary Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอิน มีงานขุดเจาะ P1362-8,P1364-5,P1363-3 แล้วจะวิ่งโครงการงานก่อสร้าง		
		ฐานเสาคอมม่อนท์ไฟความเร็วสูง จุดอินโนพื้นที่นิคมปกติ	17:27	สิทธิกร
23-Jan-24	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มทำการขุดวันวานต่อจากระดับ 30 เมตรเป็น 36 เมตรที่บ่อ		
		36 เมตรที่บ่อ P..1364-5	7:33	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1364-5 ผ่านความลึก 30+3m	7:40	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1364-5 ผ่านความลึก 36m	7:45	สิทธิกร
		*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 23/01/67 7:50น.p.1364-5 ที่ความลึก 39.80m. กันบ่อ วัด %gas=0.0 เตรียมหลุมเจาะ39.8 m รอการติดตั้งการหล่อคอนกรีต	7:52	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเตรียมพื้นที่เจาะ p1362-2	7:57	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งตรวจสอบค่าแก๊ส หลังจากเจาะเสร็จ วัดได้0.0% เจ้าหน้าที่ PTT		
		ร่วมกับ เซฟตี้ประจำพื้นที่หน้างานDK45	8:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งรอดเจาะกำลังเข้าฐานเจาะ p.1362-2	8:36	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มเจาะ p1362-2	8:46	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ไรดิเนรินทร์ แจ้งทีมประจำจุด olsnkv mv01 mv16	8:46	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1362-2 ผ่านความลึก 10m	8:56	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 23/01/2567 P1364-5 ตรวจสอบหาแก๊สก่อนเทคอนกรีต		
		เจ้าหน้าที่ PTT & safety ตรวจสอบแก๊ส GAS 0.0%	9:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอินเหนือ ปกติ	9:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:59	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พงษ์พันธ์ เข้าแก้ไขค่า Gas Network Validation ที่ Ansell LKB	10:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งวันที่ 23/01/2567 เริ่มเข้าเจาะ P1362-2 ตรวจสอบหาแก๊ส		
		เจ้าหน้าที่ PTT & safety ประจำหน้างาน DK45 ครั้งที่1 ลึก 15.00m.ไม่พบแก๊ส gas0.0%	10:05	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนพหลโยธิน ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอิน ปกติ	10:20	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งUp date 10:20น.งานเสาคอมม่อนท์ไฟ Bpi ล่าสุด 23/01/2567		
		P.1362-2 อยู่ระหว่างการเจาะ		
		P.1363-8 กคคasing12m. เสร็จแล้วรอการเจาะ		
		P.1364-5 อยู่ระหว่างการเทคอนกรีต		
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งถ้าเทคอนกรีตที่p.1364-5 วันนี	10:20	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าทำ PM ระบบ SCADA ที่ PRS#4	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททชา BHS ปกติ	10:32	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1362-2 ผ่านความลึก 36.5m ตรวจสอบแก๊ส	10:35	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จักร แจ้งเข้าวัดค่ากลิ่น Ordorant ที่PRS#3	10:49	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง วันที่ 23/01/2567 เริ่มเข้าเจาะ P1362-2 ตรวจสอบหาแก๊ส	10:54	สิทธิกร
		เจ้าหน้าที่ PTT & safety ประจำหน้างาน DK45 ครั้งที่2 ลึก 36.50m.ไม่พบแก๊ส gas0.0% (P1362-2 เจาะเสร็จแล้ว)		
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอินใหม่ ปกติ	10:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม แจ้งเข้า OTS BPO เตรียมถอดอุปกรณ์Stopple plug28"	10:57	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งคิวต่อไป บินเจาะ p1363-8 รอปรับที่แท่นเจาะเสร็จครึ่งช่วงบ่าย	11:05	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จักร แจ้งออกจาก PRS#3 วัด Ordorant ไม่มีค่า ไปตรวจสอบที่ OTS-LKB ต่อ	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานเชื่อมต่อแผ่น sheet pile เพิ่มเติมในตำแหน่งเดิมบริเวณ bv.07 ทำปัดตัดแยกระบบ ngvบางจาก	11:33	สิทธิกร
		permit-Nvk-ex-1029 บริเวณอื่นปกติ	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททชา คลองขุด ข.TDC เส้น BV#10 OTS BPO เตรียมถอดอุปกรณ์Stopple plug28" แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	12:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก มีงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร temporary Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอิน มีงานขุดเจาะ P1362-2,P1364-8,P1363-8 แล้วจะวิ่งโครงการงานก่อสร้าง		
		ฐานเสาคอมม่อนท์ไฟความเร็วสูง จุดอินโนพื้นที่นิคมปกติ	12:54	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ วิฑริทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:55	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งกำลังลงอิน 1364-5 ไปลง1364-8	13:31	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 23/01/2567 ตรวจสอบการปัก Casing P1364-8		
		เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 SINOHYDRO RIG1	13:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธิศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:54	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานทำ PM ระบบ SCADA ที่ PRS#4	14:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:35	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ เจริม แจ้ง ใส่Lock o-ring plug	15:02	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 23/01/2567 P1364-8 ก่อนนำเคเบิ้ลเจาะเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน (เจาะเตรียม) ตรวจสอบหาแก๊ส หลังจากปัก Casing gas0.0%		
		เจ้าหน้าที่ PTT & safety ประจำพื้นที่ DK45 ตรวจสอบครบ	15:12	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง23/01/2567 P1362-2 ตรวจสอบหาแก๊สก่อนเทคอนกรีต		
		เจ้าหน้าที่ PTT & safety ประจำพื้นที่ร่วมตรวจหาแก๊ส GAS = 0.0%	15:47	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง วันที่ 23/01/2567DK45 P1364-8 (เจาะเตรียมเสาช้าง)ครั้งที่ 1		
		เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ร่วมตรวจสอบหาแก๊ส อยู่ที่ความลึก 15.00 m. (ไม่พบแก๊ส gas=0.0%)	15:53	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง วันที่ 23/01/2567 DK45 P1364-8 (เจาะเตรียมเสาช้าง)ครั้งที่ 2		
		เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ร่วมตรวจสอบหาแก๊ส อยู่ที่ความลึก 30.00 m. (ไม่พบแก๊ส gas=0.0% เสร็จแล้วครับ)	16:13	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง23/01/2567 ตรวจสอบการปัก Casing P1362-4		
		เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 SINOHYDRO RIG1		
		ตรวจสอบหาแก๊สหลังจากปัก Casing P1362-4 เสร็จ GAS=0.0%	17:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิวกร แจ้งสรุปงานเสาคอมม่อนท์ไฟ Bpi ล่าสุด 23/01/2567		
		P.1362-2 เทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
		P.1362-4 กคคasing12m. เสร็จแล้ว		
		P.1363-8 กคคasing12m. เสร็จแล้ว		
		P.1364-5 เทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
		P.1364-8 เจาะเตรียมที่ความลึก 30.00m. เสร็จแล้ว	17:51	สิทธิกร

OP-FO-038-02



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
24-Jan-24	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งทีมงานต่อจากเมื่อวาน P1364-8	7:34	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1364-8 เจาะเพิ่มอีก6m	7:38	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเฝ้าฯp1364-8ทดสอบก๊วยตริงน้ำจะถอน casing มวลง p1363-2 ถ้าไม่ติดจะโวลงช่วงเที่ยงปาย	7:53	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1364-8 เจาะเสร็จแล้ว กำลังวัดความลึก	8:02	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 24/01/67 08:07น. เจาะเตรียมหลุมทดสอบก๊วยตริง P1364-8 เรียบ		
	อื่นๆ	ร้อยครบที่ความลึก 40m.เตรียมพื้นที่สำหรับคอนcreteที่P1363-8	8:08	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 24/01/67 P1364-8 เจาะเสาเข็มเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ PTT		
		& Safety ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊สGAS=0.0%ความลึก 40.00 m.	8:11	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งคอนcreteเริ่มเข้าp1363-8	8:13	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเตรียมเริ่มเจาะที่ p1363-8	8:26	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง24/01/2567 คอนcrete ZR220C เข้าประจำจุดปฏิบัติงาน เตรียม		
		เจาะเสาเข็ม P1363-8	8:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มเจาะที่ p1363-8	8:35	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-8 ผ่านความลึก 5m	8:43	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเตรียมติดตั้งการทดสอบก๊วยตริงp1364-8	8:47	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-8 ผ่านความลึก 10m GAS=0.0%	9:01	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง วันที่ 24/01/2567 เริ่มเข้าเจาะ P1363-8 ตรวจสอบหาแก๊ส		
		เจ้าหน้าที่ PTT & safety ประจำนํ้างาน DK45 ครั้งที่1 ลึก 10.00m.		
		ไม่พบแก๊ส gas0.0%	9:02	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โซตินรินทร์ แจ้งทีมประจำ otsnvk mv01 mv16	9:06	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Up date 24/01/67 09:22น.งานเสาคอมม่อนไฟความเร็วสูง		
		P.1363-8 อยู่ระหว่างการเจาะ		
		P.1364-8 อยู่ระหว่างการทดสอบก๊วยตริง		
		P.1362-4 Casing12m รอเจาะ		
		P.1363-2 รอลงcasing (วันนี้)	9:24	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งประสานงานขึ้นแนวกันตลุดทำทางเข้าโรงงาน ที่ซอยB2-BPN.		
		Permit.67-BPN-EX-0790 จะเริ่มงานพรุ่งนี้	9:28	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-8 ผ่านความลึก 14m GAS=0.0%	9:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง วันที่ 24/01/2567 เริ่มเข้าเจาะ P1363-8 ตรวจสอบหาแก๊ส	9:30	สิทธิกร
		เจ้าหน้าที่ PTT & safety ประจำนํ้างาน DK45 ครั้งที่2 ลึก 14.00m.ไม่พบแก๊ส gas0.0%	9:32	สิทธิกร

OP-FO-038-02



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 24/01/2567 P1364-8 เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45		
		ตรวจสอบหาแก๊สก่อนทดสอบก๊วยตริง GAS=0.0%	9:45	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง วันที่ 24/01/2567 เริ่มเข้าเจาะ P1363-8 ตรวจสอบหาแก๊ส		
		เจ้าหน้าที่ PTT & safety ประจำนํ้างาน DK45 ครั้งที่3 ลึก 18.00m.		
		ไม่พบแก๊ส gas0.0%	9:47	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Up date 24/01/67 09:50น.งานเสาคอมม่อนไฟความเร็วสูง		
		P.1363-8 อยู่ระหว่างการเจาะ		
		P.1364-8 อยู่ระหว่างการทดสอบก๊วยตริง		
		P.1362-4 Casing12m รอเจาะ		
		P.1363-2 รอลงcasing (วันนี้)		
		P.1364-2 รอลงcasing (วันนี้)	9:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:02	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย พาเจ้าหน้าที่การนิคมฯพื้นที่ PRS2 เพื่อตรวจสอบพื้นที่	10:07	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง วันที่ 24/01/2567 เริ่มเข้าเจาะ P1363-8 ตรวจสอบหาแก๊ส		
		เจ้าหน้าที่ PTT & safety ประจำนํ้างาน DK45 ครั้งที่4 ลึก 24.00m.		
		ไม่พบแก๊ส gas0.0%	10:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:20	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-8 ผ่านความลึก 30m	10:24	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง วันที่ 24/01/2567 เริ่มเข้าเจาะ P1363-8 ตรวจสอบหาแก๊ส		
		เจ้าหน้าที่ PTT & safety ประจำนํ้างาน DK45 ครั้งที่5 ลึก 30.00m.ไม่พบแก๊ส gas0.0%	10:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	10:54	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โซตินรินทร์ แจ้งมีงานบิมน้ำที่ mv01เนื่องจากน้ำไหลเข้าบ่อ	11:02	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเตรียมถอดออกcasing p1364-8 ไม่กดลง p1364-2	11:06	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเตรียมพื้นที่เข้าฐานเจาะp1362-4	11:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:09	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1363-8 เจาะเสร็จเรียบร้อยแล้ว 41.5m	11:09	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งกดCasing p1364-2 เรียบร้อย	11:14	สิทธิกร

OP-FO-038-02



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง วันที่ 24/01/2567 เริ่มเข้าเจาะ P1363-8 ตรวจสอบหาแก๊ส		
		เจ้าหน้าที่ PTT & safety ประจำนํ้างาน DK45 ครั้งที่6 ลึก 41.50m.		
		ไม่พบแก๊ส gas0.0% เจาะเสาเข็ม P1363-8 เสร็จแล้ว	11:20	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:26	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งUp date 24/01/67 11:29 น.งานเสาคอมม่อนไฟความเร็วสูง		
		P.1363-8 เจาะเตรียมหลุม4.15mเรียบร้อยแล้วรอการทดสอบก๊วยตริง		
		P.1364-8 ถอดคอนcreteเรียบร้อย		
		P.1362-4 เตรียมเริ่มเจาะ		
		P.1364-2ลงcasingเรียบร้อยแล้ว	11:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 24/01/2567 เจ้าหน้าที่ PTT & Safety เข้าตรวจสอบหาแก๊ส		
		Casing และหาแก๊ส P1364-2 ไม่พบแก๊ส GAS=0.0%	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 OTS BPO การทำงานไม่มีผล		
		กระทบกับJUNG	11:34	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งคอนcreteเข้าฐานp1362-4เรียบร้อยแล้ว	11:34	สิทธิกร
		*คุณ โซตินรินทร์ แจ้งสูบน้ำmv01 เรียบร้อย	11:36	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มเจาะฐาน P1362-4	11:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:39	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1362-4 ผ่านความลึก 2m	11:47	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1362-4 ผ่านความลึก 3m	11:49	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1362-4 ผ่านความลึก 4m	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:52	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1362-4 ผ่านความลึก 7m	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานต่อเนื่องทำบ่อตัดแยก		
		บ่อหลัง bv.sv 07 ngv บางจาก permit-Nvk-ex-1029 บริเวณอื่นปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1362-4 ผ่านความลึก 12m Gas 0.0%	12:02	สิทธิกร

OP-FO-038-02



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Up date 24/01/67 12:12 น.งานเสาคอมม่อนไฟความเร็วสูง		
		P.1363-8 ระหว่างทดสอบก๊วยตริง		
		P.1364-8 จบ		
		P.1362-4 ระหว่างการเจาะ		
		P.1364-2 casingเรียบร้อยแล้ว		
		P.1363-2 รอลงcasing (วันนี้)	12:12	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1362-4 ผ่านความลึก 12m Gas 0.0% พักเที่ยง	12:15	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 24/01/2567 (เริ่มเข้าเจาะเตรียมเสาเข็ม P1362-4)		
		เจ้าหน้าที่ PTT & Safety เข้าตรวจวัดค่าแก๊ส ความลึกอยู่ที่ระดับ 12.00 m.		
		(ไม่พบแก๊ส GAS=0.0%)	12:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยาฯ คลองขุด ข.TDC เส้น BV#10		
		OTS BPOมีการทำงานแต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	12:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พัทธ์ชัยพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไฉยะ ปกติ	14:09	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง24/01/2567 P1362-4 (เจาะเตรียมเสาเข็ม)		
		เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 ได้เข้าตรวจสอบหาค่าแก๊ส GAS		
		ครั้งที่ 2 ความลึกอยู่ที่ระดับ 30.00m.ไม่พบแก๊ส GAS=0%		
		P1362-4 เจาะเตรียมเสาเข็มเสร็จแล้ว	14:44	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 24/01/2567 ปัก Casing P1363-2		
		ตรวจสอบหาแก๊ส Casing ร่วมกับเจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45		
		SINOHYDRO RIG1(ตรวจสอบหาค่าแก๊สหลังจากปัก Casing GAS=0.0%)	15:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เสียงจาก มีงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร temporary Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอิน มีงานชุดเจาะ P1362-4,P1364-8,P1363-8 ฝ่ายวิศวกรรมงานก่อสร้าง		
		ฐานเสาคอมม่อนไฟความเร็วสูง จุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	15:50	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิวกร แจ้งสรุปงานเสาคอมม่อนไฟ Bpi ลำดุด 24/01/2567		
		P.1362-4 เจาะเตรียมที่ความลึก 30.00m. เสร็จแล้ว		
		P.1363-2 กดcasing12m. เสร็จแล้ว		
		P.1363-8 ทดสอบก๊วยตริงเรียบร้อยแล้ว		
		P.1364-2 กดcasing12m. เสร็จแล้ว		
		P.1364-8 ทดสอบก๊วยตริงเรียบร้อยแล้ว	17:06	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-Jan-24	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1362-4 เตรียมเจาะส่วนที่เหลืออีก 6m จาก 30m	7:54	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1362-4 แจ้งเริ่มเจาะเพิ่ม30+	7:57	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1363-2 เตรียมพื้นที่ขุดเจาะ	8:08	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติธินันท์ แจ้งทีมประจำ otsnvk mv01 mv08 mv16	8:11	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งP.1362-4 36.50m และกำลังย้ายเครนเจาะไป ตำแหน่งฐาน		
		P.1363-2	8:18	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 25/01/2567 เจาะเสาเข็มต่อ P1362-4DK45 SINOHYDRO RIG1		
		เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ร่วมเข้าตรวจสอบงานเสาเข็มเจาะ	8:23	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง วันที่ 25/01/2567 เริ่มเข้าเจาะ P1362-4 ตรวจสอบหาแก๊ส		
		เจ้าหน้าที่ PTT & safety ประจำหน่วยงาน DK45 ครั้งที่3 ลึก 36.50m.		
		ไม่พบแก๊ส gas0.0% เจาะเสาเข็ม P1362-4 เสร็จแล้ว	8:23	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1363-2 กำลังปรับโครง รอสักครู่ 10นาที	8:25	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1363-2 เริ่มทำการเจาะ	8:40	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง25/01/2567 P1363-2 ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหน้างาน		
		เครนเจาะ ZR220C ได้เข้าประจำพื้นที่ปฏิบัติงาน P1363-2 เตรียมขุดเจาะเสาเข็ม		
		และตรวจสอบหาแก๊ส ในระหว่างดำเนินการขุดเจาะ	8:40	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1363-2 ผ่านความลึก 3m	8:44	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1363-2 ผ่านความลึก 6m Gas 0%	8:48	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งUp date 25/01/67 08:53 น.งานเสาเข็มอัตรากำลังความเร็วสูง		
		P.1362-4 เจาะ36.5เตรียมขอยุทธศาสตร์		
		P.1364-2 casing12รอการเจาะ		
		P.1363-2 ระหว่างทำการเจาะ	8:53	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง25/01/2567 P1363-2 เริ่มขุดเจาะเสาเข็ม		
		เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊ส P1363-2		
		ลึก 6 m.ไม่พบแก๊ส GAS=0.0%	8:56	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1363-2 ผ่านความลึก 12m Gas 0%	9:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง25/01/2567 P1363-2 เริ่มขุดเจาะเสาเข็ม		
		เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊ส P1363-2		
		ครั้งที่ 2 ลึก 12 m.(ไม่พบแก๊ส GAS=0.0%)	9:02	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ จรติ แจ้งเข้า OTS LKB . Check Odorant system.	9:22	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง25/01/2567 P1363-2 พัดลมเครื่อง	9:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรติ แจ้งออกจาก OTS LKB . จะเข้าไปวัดกลิ่นในนิคมต่อ	9:37	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง25/01/2567 P1363-2 ซ่อมเครื่องเสร็จเริ่มเจาะต่อ	9:39	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 1362-4 เริ่มทดสอบกริด,1363-2 เจาะต่อเนื่อง	9:40	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1363-2 ผ่านความลึก 13m	9:42	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1363-2 ผ่านความลึก 16m	9:49	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง25/01/2567 P1362-4 เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45		
		ตรวจสอบหาแก๊สก่อนทดสอบกริด GAS=0.0%	9:50	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง25/01/2567 P1363-2 เริ่มขุดเจาะเสาเข็ม		
		เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊ส P1363-2		
		ครั้งที่ 3 ลึก 18m.(ไม่พบแก๊ส GAS=0.0%)	9:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:55	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1363-2 ผ่านความลึก 22m	10:04	สิทธิกร
	อื่นๆ	*PTT OC ทรสอบตาม Setpoint Outlet ที่สถานี OTS-BV#10,OTS-BPL	10:07	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 25/01/2567 P1363-2 เริ่มขุดเจาะเสาเข็ม		
		เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊ส P1363-2		
		ครั้งที่ 4 ลึก 24m. (ไม่พบแก๊ส GAS=0.0%)	10:10	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ ปกติ	10:28	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1363-2 ผ่านความลึก 30m Gas 0%	10:42	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:42	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง p.1362-4 เทเสร็จเรียบร้อยแล้วขุด casingจะโปกด		
		ที่ P1362-6	10:44	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งup date 25/01/6710:51แผนกย้าย casing		
		p1362-4ไป p1362-6		
		p1363-2ไป p1362-4		
		p1364-2ไป p1364-4		
		(หลังการเจาะ+ทดสอบกริด) กำลังถอนย้ายp1362-4ไป p1362-6	10:54	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง25/01/2567 P1363-2 เริ่มขุดเจาะเสาเข็ม		
		เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊ส P1363-2		
		ครั้งที่ 5 ลึก 30.00 m.(ไม่พบแก๊ส GAS=0.0%)	10:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:59	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 25/01/2567 ปัก Casing P1362-6 ตรวจสอบการปัก Casing		
		ร่วมกับเจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 SINOHYDRO RIG1		
		(ตรวจสอบหาแก๊สหลังจากปัก Casing GAS=0.0%)	11:11	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1363-2 ผ่านความลึก 41m Gas 0% เจาะเสร็จแล้ว	11:18	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง25/01/2567 P1363-2เริ่มขุดเจาะเสาเข็ม		
		เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊ส P1363-2		
		ครั้งที่ 6 ลึก 41.40m.ไม่พบแก๊ส GAS=0.0% เจาะเสาเข็มเสร็จแล้ว	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 OTS BPO การทำงานไม่มีผล		
		กระทบกับUNGD	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร มีงานต่อเนื่องทำบ่อตัดแยก		
		บหลัง bv.sv 07 ngv บางจากเก็บดินในบ่อให้ได้รับดับ permit-Nvk-ex-1029		
		(ต่อ permit) บริเวณขึ้นปกติ	11:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองซุด ข.TDC เส้น BV#10		
		OTS BPOมีการทำงานแต่ไม่มีผลกระทบกับก๊าซ	12:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:11	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ อภิเชษฐ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-WES เพื่อไปหาของ	12:12	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Up date 25/01/67 12:12 น.งานเสาเข็มอัตรากำลังความเร็วสูง		
		P.1362-4 ถอนเรียบร้อยแล้ว		
		P.1362-6 casing12รอการเจาะช่วงบ้าย25/6/67		
		P.1363-2 เจาะเสร็จรอทดสอบกริด		
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:08	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนจาก มีงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร temporary Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอิน มีงานขุดเจาะ P1362-6,P1364-4,P1363-2เฝ้าระวังโครงการงานก่อสร้าง		
		ฐานเสาต่อมอรรถไฟความเร็วสูง จุดขึ้นในพื้นที่ในนิคมปกติ	13:17	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P.1362-6 เริ่มเจาะ	13:19	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม แจ้งชี้แจงกับผอ. เข้ามาดูหน้างานตรวจสอบท่อก๊าซ 16 นิ้ว		
		ถนนพัฒนา1นิคมฯบางปู	13:42	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Up date 25/01/67 13:48 น.งานเสาต่อมอรรถไฟความเร็วสูง		
		P.1362-4 ถอนเรียบร้อยแล้ว		
		P.1362-6 casing12รอการเจาะช่วงเข้า26/6/67		
		P.1363-2 เจาะเสร็จรอทดสอบกริด		
		p.1364-2 ระหว่างเจาะ	13:48	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง25/01/2567 P1363-2 เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45		
		ตรวจสอบหาแก๊ส ก่อนทดสอบกริด GAS=0.0%	13:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธิศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:03	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ จำนวน 4 ถัง ที่ โรงงาน Thai bone รังสิต และ		
		โรงงาน Precision บางปะอิน.	14:19	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 25/01/2567 ปัก Casing P1363-4		
		ตรวจสอบการปัก Casing ร่วมกับเจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45		
		SINOHYDRO RIG1 (ตรวจสอบหาแก๊สหลังจากปัก Casing GAS=0.0%)	16:23	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิวกร แจ้ง สรุปรงานเสาต่อมอรรถไฟ Bpi ล่าสุด 25/01/2567		
		P.1362-4 เทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
		P.1362-6 กด casing12m. เสร็จแล้ว		
		P.1363-2 เทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
		P.1363-4. กด casing12m. เสร็จแล้ว		
		P.1364-2 เจาะเตรียมที่ความลึก 30.00m. เสร็จแล้ว	17:53	สิทธิกร
26-Jan-24	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง แจ้งเริ่มทำการเจาะต่อที่ P.1364-2 ที่ลึก 6 ถึง 10 เมตร	7:29	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 26/01/2567 DK45 P1364-2 เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำ		
		พื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊ส ความลึก 39.70 m. ไม่พบแก๊ส GAS=0.0%(ขุดเจาะ		
		เสาเข็ม P1364-2 เสร็จแล้ว)	8:03	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1364-2 ลึก39.70m วัด%gas=0.0	8:05	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง รถเครนจะย้ายไปเข้าฐานp1362-6 เพื่อเตรียมเจาะ	8:20	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งประกอบชุดเคคอนกรีต เตรียมเทพ1364-2	8:50	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 26/01/2567 DK45 P1362-6 เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊ส ความลึก 12.0m. ครั้งที่ 1 ไม่พบแก๊ส GAS=0.0%	8:53	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 26/01/2567 P1364-2 เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 ตรวจสอบหาแก๊สก่อนเทพคอนกรีต GAS=0.0%	9:31	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณจักรพงษ์ ผบ.บ.ฟ-TEC ROJ 087-5038839 ประสานงานก่อสร้างอาคารจอรท	9:32	ปฏิพันธ์
	Permit	บริเวณโถงแนวท่อก๊าซแจ้งคุณศิวกรและภาณุรักษ์ รับทราบประสานงาน	9:38	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม แจ้งงานบางปูเหนือมีงานชุดสำรวจและเตรียมคอกเสาเข็มทางเข้าโรงงาน บ.ฟ.ฟ.อุย 2B-2 ใช้คนชุด ห่างจากแนวท่อก๊าซ2.1ม. Permit.67-BPN-EX-0790	9:38	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณอัศวินธร แจ้งเปลี่ยนแปลงแผนงานติดตั้งระบบท่อ NGV บางจาก บางพูน ของปตท. บริเวณถนนหมายเลข345ที่เชื่อมต่อกับระบบท่อ Main เส้นเดียวกับที่จ่ายเข้า OTS (BKD) โดยแผนเดิมจะทำการ Hot-tap Stoppie ในวันนี้ ได้รับแจ้งจาก ปตท. ปรับแผนใหม่เป็นวันที่ 11/02/67 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง	9:41	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งประสานงานก่อสร้างอาคารจอรทเรียบร้อยแล้ว เป็นการออกแบบก่อนและสอบถามแนวของท่อ	9:55	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:07	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:15	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณพิทักษ์พล แจ้ง 26/01/2567 DK45 P1362-6 เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊ส ความลึก 25.00m. ครั้งที่ 2 ไม่พบแก๊ส GAS=0.0%	10:17	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:18	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-WES เพื่อต่อไฟฟ้าอุปกรณ์ตรวจสอบค่า OP	10:47	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 26/01/2567 DK45 P1362-6 เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊ส ความลึก 36.50m. -ครั้งที่ 3 ไม่พบแก๊ส GAS=0.0%(P1362-6 เจาะเสาเข็มเสร็จแล้ว)	10:53	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททกษา BHS ปกติ	10:56	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Up date 26/01/67 11:11 น. งานเสาตอม่อรอให้ความแข็งแรง P.1362-6 รอติดตั้งเคคอนกรีต P.1364-2 เตรียมรื้อคอกตอม่อ P.1363-4 รอเจาะ (27/01/67) P.1364-4 รอกคasing(แผนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม)	11:15	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:18	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:19	ปฏิพันธ์

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางนศร มีงานต่อเนื่องทำบ่อตัดแยกระบบหลัง bv.sv 07 ngv บางจากเก็บดินในบ่อให้ไว้ระดับ permit-Nvk-ex-1029		
		(ต่อpermit) บริเวณอื่นปกติ	11:22	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:28	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:30	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งออกจาก OTS-WES	11:42	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:53	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 26/01/2567 ปัก Casing P1364-4 ตรวจสอบการปัก Casing ร่วมกับเจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 SINOHYDRO RIG1 ก่อนเจาะเสาเข็มเตรียม P1364-4(ตรวจสอบหาตำแหน่งหลังจากปัก Casing GAS=0.0%)	11:54	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	12:25	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10 OTS BPO การทำงานไม่มีผลกระทบกับNGD	12:43	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้า Reset IBR OTS-ROJ#1	12:52	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททกษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 OTS BPOมีการทำงานแต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	13:15	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน Reset IBR OTS-ROJ#1	13:17	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 26/01/2567ย้ายเครนเจาะ ZR220C เข้าประจำพื้นที่ DK45 SINOHYDRO RIG1 P1364-4(เพื่อนปฏิบัติงานเจาะเสาเข็มเตรียมต่อไป)	13:29	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งตรวจสอบระบบไฟฟ้า OTS.NVK	13:47	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง เริ่มเจาะ 1364-4	13:49	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ ธีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:50	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 26/01/2567 P1362-6เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 ตรวจสอบหาแก๊สก่อนเทพคอนกรีต GAS=0.0%	14:26	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ รอกกรอกคasing p1362-6 ไปกครอที่ p1363-6	15:19	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ 26/01/2567 DK45 P1364-4 เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊ส ความลึก 30.00m ไม่พบแก๊ส GAS=0.0%(P1364-4 เจาะเสาเข็มเตรียมเสร็จแล้ว)	15:30	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนจาก มีงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร temporary Permit.67.nvk.ex.1093 บางปะอิน มีงานชุดเจาะ P1362-6,P1364-4,P1363แล้วเสร็จโครงการงานก่อสร้างฐานเสาตอม่อรอให้ความแข็งแรง จุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	16:34	ปฏิพันธ์

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ	16:36	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 26/01/2567 SINOHYDRO RIG1 พื้นที่ DK45 แจ้งเลิกงาน ไม่มีการทำงานล่วงหน้า	17:09	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งสรุปงานเสาตอม่อรอไฟ Bpi ล่าสุด 26/01/2567, P1362-6 เทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้ว, P1363-4. กคคasing12m. เสร็จแล้ว, P1364-2 เทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้ว, P1364-4 เจาะเตรียมที่ความลึก 30.00m. เสร็จแล้ว	17:52	ปฏิพันธ์
27-Jan-24	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งฐานp1362 จบขั้นตอนเจาะทั้งหมด1-8	7:31	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มปั้นเจาะ p1364-4 ต่อเนื่องจากเมื่อวาน 30 เมตร เติมอีกประมาณ 10 เมตร	7:48	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง P1364-4 39.70m. วัด%gas=0.0	8:08	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 27/01/2567 DK45 P1364-4 เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊ส ความลึก 40.00m. ไม่พบแก๊ส GAS=0.0%(P1364-4 งานเสาเข็มเจาะเสร็จ)	8:16	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มเจาะ p1363-4	8:23	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 27/01/2567 DK45 P1363-4 เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊ส ความลึก 10.00m. ครั้งที่ 1 ไม่พบแก๊ส GAS=0.0%	8:50	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งงานเตรียมเทพพื้นทางเข้า by pass otsonvk	8:55	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Up date 27/01/67 09:00 น. งานเสาตอม่อรอให้ความแข็งแรง - P.1364-4 ระหว่างเทพคอนกรีต - P.1363-4 ระหว่างการเจาะ แผนกคasing อกคasing p1364-4ปกติที่p1364-6 ถอนคasing p1363-4ปกติที่p1363-6 (แผนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในงาน)	9:04	ปฏิพันธ์
	PM	*คุณจรัส แจ้งเข้าพัก PM OTS-BV#10 BPO	9:14	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง 27/01/2567 P1364-4 เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 ตรวจสอบหาแก๊สก่อนเทพคอนกรีต GAS=0.0%	9:20	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*098-9238716 โทเคิดเข้าเบอร์ฉุกเฉิน แจ้งส่งก๊าซเข้าบ้ายาหยุด	9:55	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	10:08	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:14	ปฏิพันธ์

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ ประสานงานเชิงจัดการทำงานของ กฟภ.เขต1 อยุธยา โครงการเปลี่ยนเสาฯชุด20จุด ช่วงหน้ามินิเบร-		
		โรงไฟฟ้าโงะนะฯ ไม่ทำในจุดที่ไม่มีผลกระทบต่อระบบท่อในจุดที่ยกก่อนและใบอนุญาตทำงานในพื้นที่	10:23	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:27	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณศิวกร แจ้ง 27/01/2567 DK45 P1363-4 เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊ส ความลึก 28.00m. ครั้งที่ 4 ตรวจสอบหาแก๊สไม่พบแก๊ส GAS=0.0% P1363-4	10:34	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททกษา BHS ปกติ มีงานปรับปรุงทางเข้าโรงงานโดยชุดด้วยแรงงานคนประมาณ20cm. แล้วเทพคอนกรีต		
		ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	10:50	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณศิวกร 27/01/2567 DK45 P1363-4 เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบหาแก๊ส ความลึก 41.50m. ครั้งที่ 5 ตรวจสอบหาแก๊สไม่พบแก๊ส GAS=0.0% P1363-4 P1363-4 เจาะเสร็จแล้วครบ ลึก41.50m.	11:14	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ บางปูใหม่ มีงานต่อเนื่อง ตาม permit No.67-BPM—EX-0690 ไม่มีผลกระทบแนวท่อคืบ นอกนั้นปกติ	11:16	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณศิวกร 27/01/2567 ปัก Casing P1364-6 ตรวจสอบการปัก Casing ร่วมกับเจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 SINOHYDRO RIG1 ก่อนเจาะเสาเข็มเตรียม P1364-6(ตรวจสอบหาตำแหน่งหลังจากปัก Casing GAS=0.0%)	11:24	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:25	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ ธีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ		
		ระบบหลัง bv.sv 07 ngv บางจากเก็บดินในบ่อให้ไว้ระดับ permit-Nvk-ex-1029 (ต่อpermit) บริเวณอื่นปกติ	11:36	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:37	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:38	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:43	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:44	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:57	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททกษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 OTS BPOมีการทำงานแต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	12:19	ปฏิพันธ์

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณติวเตอร์ เริ่มเข้าพื้นที่ฐาน P1364-6 ปฏิบัติงานเจาะเตรียมเสาเข็ม 30m.	14:00	ทินท์
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ รังสิต ปกติ	14:29	ทินท์
	อื่นๆ	*คุณติวเตอร์ 27/01/2567 (เจาะเสาเข็มเตรียม ) ตรวจสอบวัดหาค่าของแก๊ส เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 SINOHYDRO RIG1 ครั้งที่ 1 ระดับความลึก 15.00 m. (ไม่พบแก๊ส %GAS = 0.0% )	14:52	ทินท์
	อื่นๆ	*คุณติวเตอร์ 27/01/2567 (เจาะเสาเข็มเตรียม ) P1364-6 ตรวจสอบวัดหาค่าของแก๊ส เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 SINOHYDRO RIG1 ครั้งที่ 2 ระดับความลึก 30.00 m.(ไม่พบแก๊ส %GAS = 0.0% )		
		P1364-6 เสาเข็มเจาะเตรียมเสร็จแล้วครับ	15:39	ทินท์
	Survey	*คุณ กาญจน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก มีงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร temporary Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอิน มีงานชุดเจาะ P1364,P1363แล้วจึงโครงการงานก่อสร้าง		
		ฐานเสาต่อม่อรอไฟความไวสูง จุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	16:10	ทินท์
	อื่นๆ	*คุณติวเตอร์ สรุปรงานเสาต่อม่อรอไฟ Bpi ล่าสุด 27/01/2567 P.1363-4. เทคอนกรีตเสร็จ		
		เสร็จเรียบร้อยแล้ว P.1363-6 nccasing12m. เสร็จแล้ว P.1364-4. เทคอนกรีตเสร็จ		
		เรียบร้อยแล้ว P.1364-6 เจาะเตรียมที่ความลึก 30.00m. เสร็จแล้ว	17:25	ทินท์
28-Jan-24	อื่นๆ	*คุณติวเตอร์ แจ้งทีมงานเริ่มเจาะต่อม่อรอไฟ ฐาน P.1364-6 ต่อจากเมื่อวาน		
		เจาะเพิ่มอีก 10m.	7:24	ทินท์
	อื่นๆ	*คุณติวเตอร์ แจ้ง 28/01/2567 ย้ายเครนเจาะ ZR220C เข้าประจำพื้นที่ P1363-6		
		เริ่มทำการขุดเจาะเสาเข็ม	8:28	ทินท์
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งงานต่อเนื่องเทคอนกรีตทางเข้าotsnkv	8:44	ทินท์
	อื่นๆ	*คุณติวเตอร์ 28/01/2567 ( เจาะเสาเข็ม P1363-6 )ตรวจสอบวัดหาค่าของแก๊ส เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 SINOHYDRO RIG1 ครั้งที่ 1		
		ระดับความลึก 12.00 m. (ไม่พบแก๊ส %GAS = 0.0% )	8:55	ทินท์
	อื่นๆ	*คุณจรัส แจ้งงานตัดเปลี่ยนท่อและอุปกรณ์ โรงอาหาร ที่ Ansell (flow 3)	9:39	ทินท์
	อื่นๆ	*คุณติวเตอร์ 28/01/2567 ( เจาะเสาเข็ม P1363-6 )ตรวจสอบวัดหาค่าของแก๊ส เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 SINOHYDRO RIG1 ครั้งที่ 2		
		ระดับความลึก 18.00 m. (ไม่พบแก๊ส %GAS = 0.0% )	9:46	ทินท์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูใหม่ ปกติ	10:00	ทินท์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:01	ทินท์

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:07	ทินท์
	อื่นๆ	*คุณติวเตอร์ 28/01/2567 ( เจาะเสาเข็ม P1363-6 )ตรวจสอบวัดหาค่าของแก๊ส เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 SINOHYDRO RIG1 ครั้งที่ 3		
		ระดับความลึก 24.00 m. (ไม่พบแก๊ส %GAS = 0.0% )	10:18	ทินท์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพททนา BHS ปกติ	10:35	ทินท์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	10:41	ทินท์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ มีงานต่อเนื่อง ตาม permit No.67-BPM—EX-0690 ไม่มีผลกระทบแนวท่อกับ นอกนิคมปกติ	10:54	ทินท์
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ รังสิต ปกติ	11:09	ทินท์
	อื่นๆ	*คุณติวเตอร์28/01/2567 ( เจาะเสาเข็ม P1363-6 )ตรวจสอบวัดหาค่าของแก๊ส เจ้าหน้าที่ PTT & Safety ประจำพื้นที่ DK45 SINOHYDRO RIG1ครั้งที่ 4		
		ระดับความลึก 41.50 m.(ไม่พบแก๊ส %GAS = 0.0% )P1363-6 เจาะเสาเข็มเสร็จ	11:10	ทินท์
	อื่นๆ	*คุณติวเตอร์ เริ่มต่อม่อต้นสุดท้ายเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วเลื่อนชั้นตอนเทคอนกรีตชวดบาย	11:12	ทินท์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:20	ทินท์
	Survey	*คุณ กาญจน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ไรจะประสาธนาชี้จุดเพิ่มเติมที่		
		ไม่มีผลกระทบต่อระบบท่อ ในพื้นที่ ปกติ	11:21	ทินท์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:26	ทินท์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:28	ทินท์
	Survey	*คุณ ธีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร มีงานต่อเนื่องทำบ่อตัดแยก		
		ระบบหลัง bv.sv 07 ngv บางจากกับดินในบ่อที่ได้รับ permit-Nvk-ex-1029 (ต่อpermit) บริเวณขึ้นปกติ	11:32	ทินท์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:43	ทินท์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททนา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10		
		OTS BPOมีการทำงานแต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	12:02	ทินท์
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	13:30	ทินท์
	อื่นๆ	*คุณติวเตอร์ สรุปรงานเสาเข็มต่อม่อรอไฟ Bpi ล่าสุด 28/01/2567 ฐาน P.1362		
		จำนวน 8 ต้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว ฐาน P.1363 จำนวน 8 ต้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว ฐาน P.1364		
		จำนวน 8 ต้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลืองานโครงสร้างที่ต้องขุดบริเวณแนวท่อก๊าซเพิ่มเติม		
		รอหา can สรุปรวันเช้าทำ	16:24	ทินท์

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ กาญจน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร temporary Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอินจบงานเจาะP1364และP1363แล้วจึงโครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อม่อรอไฟความไวสูง(เจาะเสร็จในชั้นตอนขุดตบระดับเสาเข็ม)จุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	16:44	ทินท์
29-Jan-24	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:30	ทินท์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:40	ทินท์
	PM	*คุณพิทักษ์พล แจ้งมีแผนpm 3เดือน OTS-RST	9:42	ทินท์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:04	ทินท์
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพททนา BHS ปกติ	10:18	ทินท์
	Survey	*คุณ ติวเตอร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:20	ทินท์
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:57	ทินท์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	11:00	ทินท์
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:26	ทินท์
	Survey	*คุณ กาญจน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอิน แล้วเสร็จพื้นที่โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อม่อรอไฟความไวสูง (เจาะเสร็จในชั้นตอนขุดตบระดับเสาเข็ม)จุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	11:28	ทินท์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:37	ทินท์
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูใหม่ ปกติ	11:51	ทินท์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:57	ทินท์
	Survey	*คุณติวเตอร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร มีงานงานตรวจสอบ ven-drain body bv.sv 07 เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการตัดแยกระบบ ngv บางจาก		
		permit-Nvk-ht-0091 บริเวณขึ้นปกติ	11:57	ทินท์
	Survey	*คุณ เจริมทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททนา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10		
		OTS BPOมีการทำงานแต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	11:59	ทินท์
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททนา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10		
		OTS BPOมีการทำงานแต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	12:33	ทินท์
	Survey	*คุณติวเตอร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ รังสิต ปกติ	14:20	ทินท์
	Survey	*คุณ กาญจน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ไรจะ ประมวลผลการทำงาน กฟภ.		
		ไม่มีผลกระทบต่อระบบท่อ ในพื้นที่	15:21	ทินท์
	อื่นๆ	*คุณอโณบ Newly wedford MTH 02-3159051 ไรตรวจสอบความถูกต้องของเบอร์ถูกเซ็น	16:20	ทินท์

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		*คุณพิทักษ์พล แจ้งเลิกงาน pm 3เดือน OTS-RST	16:26	ทินท์
30-Jan-24	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งวันมีแผน PM รอบ 3 เดือน ที่ PRS4	8:08	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าวัดค่า Ground ที่ OTS-RST	8:32	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเสร็จงานวัดค่า Ground ที่ OTS-RST	9:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:17	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PM ระบบ SCADA ที่ OTS-BPL	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ติวเตอร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:22	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งงานอบรมความปลอดภัยโรงงาน all plus นิคม roj	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัด ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู	10:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพททนา BHS ปกติ	11:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณติวเตอร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ รังสิต ปกติ	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 OTS BPO การทำงานไม่มีผล		
		กระทบกับUNGD	12:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททนา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10		
		OTS BPOมีการทำงานแต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	13:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	13:12	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งขอเข้าเช็ค odorant otsro2	13:39	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเสร็จงาน PM รอบ 3 เดือน ที่ PRS4	13:39	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งทางโรงงานall plus แจ้งกลับงานจะปรับขึ้นเล็กน้อย	13:44	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM ระบบ SCADA ที่ OTS-BPL	13:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณติวเตอร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร มีงานต่อเนื่องทำบ่อตัดแยก		
		ระบบหลัง bv.sv 07 ngv บางจาก permit-Nvk-ex-1029 บริเวณขึ้นปกติ	14:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กาญจน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น นิคมไรจะ ประมวลผลการทำงาน		
		กฟภ. โครงการไฟฟ้าไป วูลบริน เฟลวไรจะ ไม่มีผลกระทบต่อระบบท่อ ในพื้นที่	14:49	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ใบงานฯ ปกติ		
		เชิงร막 งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอิน เฝ้าระวังพื้นที่โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อมอรรถไพฑูริยสูง		
		(เฝ้าระวังในชั้นตอนชุดติดตั้งเสาเข็มจุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	16:29	สิทธิกร
31-Jan-24	Permit	*เฉลิมแจ้งงานต่อทำทางเข้าโรงงาน FUJI ซอย2B-2 ใช้คนชุด ห่างจากแนวท่อก๊าซ		
		ท่อก๊าซ 2.1M. Permit BPN. EX-0790 ล้างวนแนวท่อประจําวันปกติ	9:15	องอาจ
	อื่นๆ	*อภิเชษฐ์แจ้งเช็ค CP OTS-WES	9:45	องอาจ
	อื่นๆ	*โชติณรินทร์แจ้ง ผรม. ไฟลืเหตุเข้าต่อไฟฟ้าที่ OTS-NVK	10:11	องอาจ
	Survey	*คุณศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานต่อเนื่องทำปอดแตก		
		ระบบหลัง bv.sv 07 ngv บางจาก permit-Nvk-ex-1029 บริเวณอื่นปกติ	10:25	องอาจ
	Survey	*นพดลเช็ค PRS # 3	10:26	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลมภาคกระบี่ เสนอของกรุง ปกติ	10:37	องอาจ
	Survey	*เฉลิมแจ้ง PRS # 1	10:48	องอาจ
	อื่นๆ	*โชติณรินทร์แจ้งเดินสายสัญญาณ OTS-NVK ตัว By Pass เข้าห้อง RTU	10:55	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรจนะตรวจสอบการทำงาน กฟภ.โครงการซ่อมเปลี่ยนเสา		
		ไฟฟ้า115kv เฟส1โรจนะ ไม่มีผลกระทบแนวท่อ	11:00	องอาจ
	Survey	*เฉลิมแจ้ง PRS # 2	11:19	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูบริเวณ ถ.พัฒนาที่ทุตรตัว ในนิคมฯ ปกติ	11:45	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	11:48	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	12:03	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	*	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อ OTS BPL- นิคมฯ อุตฯ MTH ปกติ	12:17	องอาจ
	Survey	*เฉลิมแจ้ง OTS-BPO ไม่มีการทำงาน	12:19	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อแพรงษา คลองจูด ข.ทDC เส้น BV#10		
		OTS BPO มีการทำงานแต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	12:43	องอาจ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น ใบงานฯ ปกติ		
		เชิงร막 งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary Permit.67.nvk.ex.1093		
		บางปะอิน เฝ้าระวังพื้นที่โครงการก่อสร้างฐานเสาต่อมอรรถไพฑูริยสูง		
		(เฝ้าระวังในชั้นตอนชุดติดตั้งเสาเข็มจุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	13:39	สิทธิกร
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	14:04	องอาจ
	อื่นๆ	*ภูวนาพแจ้งเดินสายแลนกล่อง CCTT ในห้อง SCADA	15:24	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-Feb-24	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตัดยอดการใ้ก๊าซสถานีโซนเหนือ		
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเข้าตรวจสอบ การเตรียมพื้นที่ เพื่อชุด p1362 p1363 p1364	8:35	สิทธิกร
		ปักหมุดขอบของพื้นที่ฐานชุด		
		ชุดที่ละฐานโดยเริ่มที่01362		
		ปรับพื้นที่ที่ชุดแนวของก่อนำมันก่อน		
		ฐานP1362 จะเริ่มในวันนี้	8:51	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใ้ก๊าซที่ OTS-BV#10	9:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใ้ก๊าซที่ OTS-BPL	10:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:03	สิทธิกร
	PM	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าตัดยอดการใ้ก๊าซที่ OTS-WES	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา WES ปกติ	11:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทุตรตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เชิงร막 ไม่มีการทำงานก่อสร้างอาคารtemporary		
		บางปะอิน เฝ้าระวังพื้นที่โครงการก่อสร้างฐานเสาต่อมอรรถไพฑูริยสูง		
		(เฝ้าระวังในชั้นตอนชุดติดตั้งเสาเข็มจุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	11:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:38	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใ้ก๊าซที่ OTS-LKB	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำวันที่ BV#10 OTS BPO การทำงานไม่มี		
		ผลกระทบกับNGD	12:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองจูด ข.ทDC เส้น BV#10		
		OTS BPOมีการทำงานแต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	12:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการทำงาน		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		กฟภ. โครงการซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้า115kv เฟส1โรจนะ และสำรวจขั้วแนวการไฟฟ้า		
		เฟสเจ็ดโครงการกุดปรีน ไม่มีผลกระทบต่อบรรทุก ในพื้นที่จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ		
		และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบขออนุญาตจาก กฟภ	15:05	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานต้นท่อย่อยสายไฟฟ้าแรงสูง (ระดับหลังท่อ 7 เมตร) ลอดท่อก๊าซฯ		
		Service Line THAI NAMSIRIขนาด 4นิ้ว (ระดับหลังท่อก๊าซฯ 4.5 เมตร) ระยะห่าง		
		ห้องท่อก๊าซฯซึ่งหลังท่อย่อยสายไฟฟ้า =2.5 เมตร ตาม Permit.67-BPM-EX-0791	23:34	องอาจ
2-Feb-24	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งหาวิศวกรรับแจ้ง แจ้งว่าติดปัญหาด้านอุปกรณ์เตือนแก๊ส		
		วันนี้เดิมที่ไม่เกิน 2ข้อณ ท่อนที่ 5-6ถึงจะผ่านท่อก๊าซ ขยเป็นพุน้ำอีก1คืน	1:32	องอาจ
	Alarm SCADA	* BV # 10 PCV001A-001B COSE แรงดัน Flow ปกติ แจ้งพักรับตรวจสอบ	5:04	องอาจ
	Survey	*คุณ จริต เข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB และวันนี Survey		
		แทนคุณนพดล	9:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:37	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งขอหา symnech เข้าพื้นที่ otrsr เสนอขอขาดิน tube		
		N2 เข้าระบบ ordorant	9:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จริต เข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จริต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:02	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งงานเสนอtube inlet gas เข้าระบบ back pressure ordorant	10:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำวันที่ BV#10 OTS BPO การทำงานไม่มี		
		ผลกระทบกับNGD	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เชิงร막 ไม่มีการทำงานก่อสร้างอาคารtemporary		
		บางปะอิน เฝ้าระวังพื้นที่โครงการก่อสร้างฐานเสาต่อมอรรถไพฑูริยสูง		
		(เฝ้าระวังในชั้นตอนชุดติดตั้งเสาเข็ม)เข้าตรวจสอบ การเตรียมพื้นที่ฐานชุดสกัด		
		หัวเข็มป1362 P1363 ยังไม่ได้เริ่มชุด จุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองจูด ข.ทDC เส้น BV#10		
		OTS BPOมีการทำงานแต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จริต เข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:55	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานขุดวางท่อน้ำทิ้งขนาด280mm.เส้นใหม่ภายในโรงงานFF		
		บริเวณMRS.โกลด์แนวท่อก๊าซHDPEขนาด110mm.ปอว่าสโน.184		
		Permit 67-WES-EX-0103	11:14	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม		
		Permit 67-WES-EX-0103 นอกจานี้ปกติ	11:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จริต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จริต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานลอก Coating pipe 4"		
		spl เติร์มงานตัดแยกระบบหลัง bv.sv 07 ngv บางจาก permit.67-Nvk-hi-0092	11:49	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ อัศวรัตน์ แจ้งข้อมูล BPI 2/2/67 การประชุมร่วมกับ CAN โครงการขอไฟความ		
		เร็วสูง ฐานรากลึก 2.4 ม. ชุดคืบลึก 2.6 ม. Slope 1:1 ชุดระยะ 3 ม. โดยรอบต่อมอ		
		(ไม่เข้าระยะเขต permit&เขตระบบ)		
		เริ่มงานขุดดินฐานราก P1364 วันนี้ ใช้เวลางานขุดประมาณ 2-3 วัน		
		เริ่มงานขุดดินฐานราก P1363 ประมาณวันพรุ่งนี้ ทาง CAN จะ confirm วันที่ขุด		
		จนอีกครึ่ง		
		งานชุด P1363 ไฟ NGD เข้าหน้างาน เฝ้าระวัง	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทุตรตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	12:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	12:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:56	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานเปลี่ยนurbine+filterตามรอบdue calibrate +pm3mที่NGV		
		NVN1นวนคร	13:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการทำงาน		
		กฟภ.โครงการซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้า115kv เฟส1โรจนะ และสำรวจขั้วแนวการไฟฟ้า		
		เฟสเจ็ด route025โครงการกุดปรีนส Permit.67.roj.ex.1094 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	15:37	สิทธิกร
	Permit	*เฉลิมแจ้งงานต่อเนื่องงานต้นท่อย่อยสายไฟฟ้าแรงสูง (ระดับหลังท่อ 7 เมตร)ลอด		
		ท่อก๊าซService Line THAI NAMSIRIขนาด 4นิ้ว(ระดับหลังท่อก๊าซฯ 4.5 เมตร)		
		ระยะห่างห้องท่อก๊าซฯซึ่งหลังท่อย่อยสายไฟฟ้า=2.5 ม. Permit No.67-BPM-EX-0791	22:34	องอาจ
3-Feb-24	Permit	*เฉลิมแจ้งงานต้นท่อย่อยสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ท่อนเดียวเครื่องมือปัญหา		
	อื่นๆ	*คุณ บุญเสริม Tel.0971390602 แจ้งจะกดเข็มทำรั้ว บริเวณ ข.บางปู69 เลยมือง	1:43	องอาจ
		โบราณ อยากให้ช่วยเข้ามาชี้จุดแนวท่อก๊าซ ถ้าไม่ติดปัญหะอะไรจะเริ่มงานพุน้ำนี้		
		เวลา 9.00 น.แจ้งคุณ เฉลิม รับทราบ	9:40	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ พรวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานลาดยางหน้า บ.KM		
		ทำคนละฝั่งกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	10:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ พรวิตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BPL	10:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ พรวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครสวรรค์ มีงานเตรียมซ่อมท่อประปา		
		แตก บริเวณเขตปลอดอากร นครสวรรค์ ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	10:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ พรวิตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#3	11:47	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม แจ้งประสานงานคุณ บุญเสริม แล้ว จะแปรงการทำงานเป็น 2 ช่วงๆแรก		
		ยังไม่มีส่วนกระทบต่อแนวท่อก๊าซ ใน ช.สามห่วง (อาคารโรงกลั่นถาวร)	11:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ พรวิตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-LKB	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ พรวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	12:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	12:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10, มีการทำงานของ ปตท.แต่		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	12:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา ช.ทDC คลองซุด เส้น BV#10		
		ปกติ, ที BV#10 มีการทำงานของ ปตท.แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	13:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจระนะ ปกติ	14:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงจาก ไม่มีการทำงานก่อสร้างอาคาร Temporary, บางปะอิน งานเฝ้าระวังโครงการฐานเสาต่อม่อ รถไฟความเร็วสูง ไม่มีการทำงานในบริเวณ P1363 นอกนั้นปกติ	15:14	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานดินที่ร้อยสายไฟฟ้าแรงสูง (ระดับหลังท่อ 7 เมตร ลอดท่อก๊าซฯ Service Line THAI NAMSIR)ขนาด 4 นิ้ว (ระดับหลังท่อก๊าซฯ 4.5 เมตร) ระยะห่าง		
		ท่อท่อก๊าซฯถึงหลังท่อร้อยสายไฟฟ้า =2.5 เมตร Permit No.67-BPM-EX-0791	22:56	ปฏิณห์
4-Feb-24	Alarm SCADA	*Leased line OTS-RQ#1 ,OTS-RQ#2 Down แจ้ง UIH เข้าตรวจสอบพบ		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ระบบบการเชื่อมต่อ fiber optic มีปัญหา กำลังดำเนินการแก้ไข		
	Alarm SCADA	*UIH แจ้งเตือนหน้าที OTS-RQ#1-2 Link Down เกิดจาก Fiber Optic 216 core ขาด	2:40	ปฏิณห์
		ห่างจาก Node ปากเกร็ดระยะ 16 กม.ช่วงกำลังเดินทวนไปหาจุดแก้ไข	5:50	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ พรวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานลาดยางหน้า บริษัท		
		Beiersdorf ทำคนละฝั่งกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	9:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ พรวิตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BPL	10:09	สุเมธ
	PM	*คุณ จักร เข้าตรวจสอบระบบ Odorant ที่ OTS-LKB	10:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10, มีการทำงานของ ปตท.แต่		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา ช.ทDC คลองซุด เส้น BV#10		
		ปกติ, ที BV#10 มีการทำงานของ ปตท.แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	10:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:38	สุเมธ
	PM	*คุณ จักร เข้าตรวจสอบระบบ Odorant ที่ OTS-LKB เสร็จแล้ว	10:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ พรวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	11:07	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม แจ้งงานกดเข็มที่ว๊าว บริเวณ ช.บางปู69 ไม่มีการทำงาน ผสม ไม่เข้า	11:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ พรวิตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#3	11:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	11:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ พรวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:54	สุเมธ
	Alarm SCADA	*OTS-RQ#1-2 Link L Normal	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครสวรรค์ ปกติ	12:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:29	สุเมธ
	Alarm SCADA	*UIH แจ้ง OTS-RQ#1, 2 Half Link True W91158 Down สาเหตุสาย fiber 216		
		core ขาด เนื่องจากสายโดนตัด ระยะห่างจาก โหนด งานรวมควาน-01 ประมาณ 5		
		กิโลเมตร บริเวณชอช งานรวมควาน 47 คร่อมสาย 100 เมตร แล้วตัดต่อใหม่	12:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจระนะ ปกติ	13:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงจาก ไม่มีการทำงานก่อสร้างอาคาร Temporary, บางปะอิน งานเฝ้าระวังโครงการฐานเสาต่อม่อ รถไฟความเร็ว		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เว็สูง ไม่มีการทำงานในบริเวณ P1363 นอกนั้นปกติ	14:59	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณเอกสิทธิ์ 092-8580362 , 0642363324 แจ้งเกิดก๊าซรั่วถึงก๊าซรอยกอนติดตั้งระบบ		
		NGV บริเวณ ลาราสสน์ บางบัวทอง	23:45	ปฏิณห์
5-Feb-24	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:51	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งทำการ Off ระบบ CP ที่ Transformers ของ OTS-NVK เพื่อทำการเชื่อมติดแยกระบบ 10:00 am.โครงการตัดแยกระบบบางจากนคร	10:00	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม เข้าที PRS#1 ตัดหน้าท้าวความสะอาดสถานี Permit 67-BPO-CD-0791	10:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงจาก ไม่มีการทำงานก่อสร้างอาคาร Temporary, บางปะอิน งานเฝ้าระวังโครงการฐานเสาต่อม่อ รถไฟความเร็วสูง เตรียมพื้นที่ฐานขุดสกัดหัวเข็ม P1362 ขึ้นดอยนางนูกเหล็กฐาน P1364 ขึ้น		
		ดอนขุดสกัดติดหัวเข็ม P1363 ยังไม่มีการขุดใดๆ นอกนั้นปกติ	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ สกตสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:27	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานตัดแยกระบบหลังวาล์ว SV07 ท่อก๊าซ 4" SPL NGV บางจาก		
		ยกเลิกใช้งาน ถน 5 นิคมฯนครสวรรค์ ตาม Permit 67-nvk-ht-0090	10:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	10:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	11:10	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานตัดแยกระบบ ตัดออกเรียบร้อยแล้ว เริ่มขึ้นดอยประกอบ	11:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10, มีการทำงานของ ปตท.แต่		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	11:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:43	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม เข้าที PRS#2 ตัดหน้าท้าวความสะอาดสถานี Permit 67-BPO-CD-0791	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา ช.ทDC คลองซุด เส้น BV#10		
		ปกติ, ที BV#10 มีการทำงานของ ปตท.แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	12:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:21	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร ทำการเชื่อมปิด End -Cap เช็ก Leak เสร็จเรียบร้อยแล้ว NGV ปตท.บางจาก ถนมนนคร 5 นิคมฯนครสวรรค์ ตาม Permit 67-nvk-ht-0090, เหล็ขึ้นดอย Coating		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Valve & Pipe	14:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจระนะ ปกติ	15:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครสวรรค์ มีงานตาม Permit 67-nvk-ht-0090 นอกนั้นปกติ	15:39	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม เข้าที BV#10 ตัดหน้าท้าวความสะอาดสถานี Permit 67-BPO-CD-0791	15:49	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify Gas Pipeline 12" เทศบาลบางปู 71/1 (SME)		
		ตรงข้าม พ.ท.เมืองสมุทรปราการ Permit No.67-BPM-EX-0736	22:27	ปฏิณห์
6-Feb-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเลิกงาน Verify Gas Pipeline 12" เทศบาลบางปู 71/1 (SME)		
		พหลโยธิน มาด่อ เจอขึ้นคอนกรีต 2 ชั้น	2:47	ปฏิณห์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้ง บ.พินธมาศ เข้าพื้นที่ OTS-LKB, PRS#3 งานตัดหน้าท้าวกำจัดวัชพืช		
		Permit 67-lkb-cd-0792	9:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB มีงานตาม Permit 67-lkb-cd-0792 นอกนั้นปกติ	10:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10, มีการทำงานของ ปตท.แต่		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	10:09	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดซ่อมท่อในน้ำประปาขนาด 300 มม.ถนนสุขุมวิท กม.35+350		
		ตาม Permit 67-bpm-ex-0737	10:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา ช.ทDC คลองซุด เส้น BV#10		
		ปกติ, ที BV#10 มีการทำงานของ ปตท.แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	10:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	11:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครสวรรค์ มีงานในพื้นที่จุดตัดแยกระบบ		
		NGV บางจาก ถนมนนคร 5 ตาม Permit 67-nvk-ex-1030 นอกนั้นปกติ	11:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	11:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานตาม Permit 67-bpm-ex-0737 นอกนั้นปกติ	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	12:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:16	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้ง บ.พินธมาศ เข้าพื้นที่ OTS-BPL งานตัดหน้าท้าวกำจัดวัชพืช ตาม		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit 67-bpl-cd-0793	13:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ	13:34	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งทำการ On ระบบ CP ที่ Transformers ของ OTS-NVK	13:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน งานเฝ้า		
		ระวังโครงการฐานเสาต่อม่อ รถไฟความเร็วสูง ขั้นตอนการขุดตักระดับเสาเข็ม		
		P1362 ขั้นตอนวางผูกเหล็กฐาน, P1364 ขั้นตอนขุดสีกัดตัดหัวเข็ม, P1363 ยังไม่มี		
		การขุดใดๆ นอกนั้นปกติ	14:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:57	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปัก Pipe Wall เพื่อเตรียมงาน HDD หน้า กิตตินคร2 (เทศบาลบางปู 91/2)	22:27	ปฏิณห์
7-Feb-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify Gas Pipeline 12" เทศบาลบางปู 71/1 (SME)		
		ตรวจข้าม รพ.เมืองสมุทรปราการ Permit No.67-BPM-EX-0736	2:45	ปฏิณห์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปัก Pipe Wall เสร็จเรียบร้อยแล้ว	3:21	ปฏิณห์
	อื่นๆ	*จรัลตรวจเช็คระบบ Odorant OTS-LBK/ออกจากสถานีเวลา 9:47 น.	9:09	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	9:50	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบ้ง เส้นคลองกรุง ปกติ	10:09	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:20	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ OTS BPO การทำงานไม่กระทบกับ NGD	10:32	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูใหม่ และ PRS # 1-2 ปกติ	10:53	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน งานเฝ้า		
		ระวังโครงการฐานเสาต่อม่อ รถไฟความเร็วสูง ขั้นตอนการขุดตักระดับเสาเข็ม		
		P1362 ขั้นตอนวางผูกเหล็กฐาน, P1364 ขั้นตอนขุดสีกัดตัดหัวเข็ม, P1363 ยังไม่มี		
		การขุดใดๆ นอกนั้นปกติ	11:00	องอาจ
	อื่นๆ	*คุณกร its ขออนุญาต Remote เครื่อง NGDENGWS # 1 NGDOPRWS # 1	11:19	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	11:28	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร มีงานคืนพื้นที่ขุดตัดแยกระบบ NGV บางจาก		
		ถนนวนคร 5 ตาม Permit 67-nvk-ex-1030 นอกนั้นปกติ	11:37	องอาจ
	อื่นๆ	*คุณกร its ออกจาก Remote เครื่อง NGDENGWS # 1 NGDOPRWS # 1	11:45	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS-BPL-SWAN ปกติ	11:44	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อแพรกษา ช.ทDC คลองขุด ปกติ	11:55	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู บริเวณถนนพหลโยธิน ถนนพัฒนา 1 ยังค้างอยู่	12:00	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS-BPL-นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	12:02	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	12:24	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	14:02	องอาจ
	อื่นๆ	*วิทย์แจ้งเข้า OTS-WES เพื่อล้างทำความสะอาด	16:14	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโงะนะ ปกติ	17:04	องอาจ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานกด Sheet Pile เพื่อเตรียมงาน HDD หน้า กิตตินคร2 (เทศบาลบางปู 91/2) และ ซอยเดินชัย	21:51	สิทธิกร
8-Feb-24	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งวันนี้แค่นี้ก่อน กลับคืนผิวจราจร ทั้ง 2 จุด กิตตินคร2 เสร็จแล้ว		
		ส่วนเดินชัย เจอหินคอนกรีต กด Pipe Wall ไม่ลง ย้ายไปกดริมคลอง คืนวันศุกร์นี้	1:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งประจำฐาน P 1 3 6 3 โครงการรถไฟความเร็วสูง แล้ว	6:57	สิทธิกร
	อื่นๆ	*วิทย์แจ้งเข้าทำความสะอาด OTS-ACR # 1-2 & ACR-PRS # 1-2	9:00	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	9:58	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:02	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบ้ง เส้นคลองกรุง ปกติ	10:16	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	10:56	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูใหม่ และ PRS # 1-2 ปกติ	11:01	องอาจ
	อื่นๆ	*คุณกร ITS เข้าห้อง Server เพื่อ Backup System เครื่อง Web Server P.M ระบบ Scada ทั้งหมด	11:10	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน งานเฝ้า		
		ระวังโครงการฐานเสาต่อม่อ รถไฟความเร็วสูง ขั้นตอนการขุดตักระดับเสาเข็ม		
		P1362 ขั้นตอนวางผูกเหล็กฐาน, P1364 ขั้นตอนขุดสีกัดตัดหัวเข็ม, P1363 ยังไม่มี		
		การขุดใดๆ นอกนั้นปกติ	11:11	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อแพรกษา ช.ทDC คลองขุด BV#10 มีการทำงาน	11:30	องอาจ
		ไม่มีผลกระทบกับ NGD จุดอื่นๆ ปกติ		
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS-BPL-SWAN ส่วนงานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่	11:43	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อโงะนะ ปกติ	11:50	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู บริเวณถนนพหลโยธิน ถนนพัฒนา 1 ยังค้างอยู่	11:55	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	11:56	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS-BPL-นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	12:06	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร มีงานคืนพื้นที่ขุดตัดแยกระบบ NGV บางจาก		
		ถนนวนคร 5 ตาม Permit 67-nvk-ex-1030 นอกนั้นปกติ	13:54	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	PM	*ศิริโรจน์ Cai Flowcom OTS-Rjn # 1	14:02	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	14:53	องอาจ
	อื่นๆ	*เอกพันธ์แจ้งหา ผรม. เข้าประเมินหน่วยงาน PRS # 2	15:02	องอาจ
	PM	*ศิริโรจน์ Cai Flowcom OTS-Rjn # 1 เสร็จสิ้นแล้ว	17:00	องอาจ
9-Feb-24	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งประจำฐาน 1363 โครงการรถไฟความเร็วสูง แล้ว		
		P1364 ขั้นตอนเตรียมผูกเหล็ก, P1363 พื้นที่พร้อมขุดตัดหัวเข็ม	7:27	สิทธิกร
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบ้ง เส้นคลองกรุง ปกติ	10:10	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:11	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูใหม่ บางปูเหนือ ปกติ	10:27	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน งานเฝ้า		
		ระวังโครงการฐานเสาต่อม่อรถไฟความเร็วสูง ขั้นตอนการขุดตักระดับเสาเข็ม		
		P1362 ขั้นตอนขุดติดตั้งแบบหล่อเสาบริเวณ run way, P1364 ขั้นตอนผูกวางเหล็ก-		
		โครงสร้าง, P1363 ยังไม่มีขั้นตอนการขุดบ่อเพื่อลงสีกัดตัดหัวเสาเข็ม นอกนั้นปกติ	10:29	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BV#10 ทำงานแต่ไม่กระทบ	10:53	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	10:55	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	10:57	องอาจ
	อื่นๆ	*โชติณิพนทร์แจ้งหาทีม PLT เช็คลูปกรรณัน Modify OTS-NVK	11:10	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อแพรกษา ช.ทDC คลองขุด PRS # 1 ปกติ	11:12	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัลตรวจเช็คระบบ Odorant OTS-LBK	11:16	องอาจ
	อื่นๆ	*โชติณิพนทร์แจ้งหาทีม ผรม. เข้าPRS # 4 เก็บกระสอบทรายชั่วคราวสำหรับ		
		ใช้งาน kansai bpi	11:25	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS-BPL-SWAN ส่วนงานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่	11:37	องอาจ
		ประปาใหม่งานที่ทำไม่มีผลกระทบ นอกจากนั้นปกติ		
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	11:46	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS-BPL-นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	11:55	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร มีงานคืนพื้นที่ขุดตัดแยกระบบ NGV บางจาก		
		ถนนวนคร 5 ตาม Permit 67-nvk-ex-1030 นอกนั้นปกติ	12:00	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู ถนนพัฒนา 1 ท่อดำยั้งค้างอยู่ PRS # 1-2 ปกติ	12:12	องอาจ
	อื่นๆ	*ประติธธิง RIU PRS # 2 Open ตรวจสอบแล้วไม่มีความจำเป็นที่จะเป็นหัวข้อสัญญาณ	14:12	องอาจ
	PM	*สุริยะ Cai Pressure&Temp OTS-Rjn # 2	14:16	องอาจ
	PM	*ศิริโรจน์, สุริยะ Cai Pressure&Temp OTS-Rjn # 2 เสร็จสิ้นแล้ว	18:13	องอาจ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานกด Sheet Pile and Steel Pipe 4" for pipe wall and HDD		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		by สีแสงการโยธา ความยาวท่อ 6 เมตร Permit No.67-BPM-EX-0738	22:08	สิทธิกร
10-Feb-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Pipe Wall ริมคลองเขียบร้อย		
		เริ่มต้นคอนกรีตเทกด Sheet Pile อีกด้านหนึ่ง Permit No.67-BPM-EX-0738	0:06	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง ปากซอยเดินชัย เขียบร้อย Permit No.67-BPM-EX-0738	2:33	สิทธิกร
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BV#10 ทำงานแต่ไม่กระทบ	9:09	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อแพรกษา ช.ทDC คลองขุด PRS # 1 ปกติ	9:28	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:24	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:35	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	11:02	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อลาดกระบ้ง เส้นคลองกรุง ปกติ	11:03	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู ถนนพัฒนา 1 ท่อดำยั้งค้างอยู่ PRS # 2 ปกติ	11:19	องอาจ
	Survey	*ฤกษ์อาสาสำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	11:29	องอาจ
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน งานเฝ้า		
		ระวังโครงการฐานเสาต่อม่อรถไฟความเร็วสูง ขั้นตอนการขุดตักระดับเสาเข็ม		
		P1362 ขั้นตอนขุดติดตั้งแบบหล่อเสาบริเวณ run way, P1364 ขั้นตอนผูกวางเหล็ก-		
		โครงสร้าง, P1363 ยังไม่มีขั้นตอนการขุดบ่อเพื่อลงสีกัดตัดหัวเสาเข็ม นอกนั้นปกติ	11:30	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	11:40	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BPM ปกติ	11:53	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อบางพลีมีงานทำถนนบริเวณ ช. 4/1 ไม่มีผลกับท่อก๊าซ		
		OTS-BPL-SWAN นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	12:54	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	11:51	องอาจ
11-Feb-24	อื่นๆ	*คุณศักสิทธิ์ แจ้งวันนี้มีแผน shutdown Mrs เพื่อเปลี่ยนชุด Flex outlet ร่วมร่วมกับ บ.ceg ที่ T.CH Bpi	9:19	ปฏิณห์
	Survey	*คุณสุพรรณ สำรวจแนวท่อนิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	9:49	ปฏิณห์
	Survey	*คุณสุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:02	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:20	ปฏิณห์
	Survey	*คุณสุพรรณ สำรวจแนวท่อนิคมอุตสาหกรรม BPL มีงานทำถนนบริเวณ ช. 4/1 ไม่มีผลกับ		
		ท่อก๊าซ ส่วนที่เหลือ และ Swan 1,2 ปกติ	10:23	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:25	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:41	ปฏิณห์
	Alarm SCADA	*alarm ac main power fail ,Link baseline down OTS-NVK แจ้งคุณศิริโรจน์รีบทราบ	10:42	ปฏิณห์

OP-FO-038-02





รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Alarm SCADA	Link leaseline down OTS-NVK ปกติ	10:47	ฎิณห์
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:07	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 6-14,เขตสงขลา ปกติ	11:08	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:08	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เตชฯ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมระชัย ระยะอ ปกติ	11:12	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS BPO การทำงานไม่มี		
		ผลกระทบกับUNGD	11:29	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:40	ฎิณห์
	Survey	*คุณสุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	11:41	ฎิณห์
	Survey	*คุณธีรศักดิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เชิงรจาก ทำงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary ในพื้นที่os.nvk		
		บางปะอิน โครงการก่อสร้างฐานเสา ต่อมารถไฟความเร็วสูง ตรวจสอบเผื่อระวังใน		
		ขั้นตอนสุดท้ายเพื่อตัดระดับหัวเสาเข็ม p1362 ขั้นตอนผูกเหล็กโครงสร้างเตรียม		
		ติดตั้งแบบหล่อเสริมรับวาง run way P1363 ขั้นตอนสกัดตัดหัวเข็มเตรียมผูกวาง		
		เหล็กโครงสร้างฐานต่อม่อ P1364 ขั้นตอนเตรียมประกอบแบบหล่อฐานต่อม่อ		
		จุดขึ้นในพื้นที่ในนิคมปกติ	11:47	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นแพทกฯ ช.TDC คลองจูด เส้นBV#10		
		ปกติ ไม่มีการทำงาน	11:54	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:54	ฎิณห์
	Survey	*คุณสุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS 3	12:06	ฎิณห์
	Survey	*คุณสุพรรณ สำรวจแนวท่อนิคมอุตสาหกรรมสงขลา ระยะบี เส้นคลองกลอง ปกติ	12:21	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 1-5 ปกติ	12:25	ฎิณห์
	อื่นๆ	เวลา 11:25 น. คุณภาพก๊าซ Onshore East Swing ดำกว่าชี้กำหนดคุณภาพก๊าซ		
		โดยค่า WI 1274-1251-1286-1268 Btu/scf และค่า HV 987-969-990-979 Btu/scf		
		นาน 50 นาที ค่าการณิคุณภาพก๊าซดังกล่าวเดินทางถึง วันที่ 12 ก.พ. 67		
		BPK 01:48 น., SSUT 04:31 น., DCAP 05:03 น., BCP 06:07 น.		
		และ G_BCN 10:49 น. ...From PTT Shipper	13:44	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:58	ฎิณห์
	Survey	*คุณธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจระนะ ปกติ	14:31	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณศักดิ์สิทธิ์ ขออนุญาตเข้าห้อง Rtu otsnvk เพื่อแก้ไข alarm odorant		
		เนื่องจากสัญญาณ Leased line ชัดขึ้น	14:34	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณศักดิ์สิทธิ์ นิติชัยเข้ามาแก้ไข Pump odorant OTS-NVK เป็นปกติ	14:54	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเสร็จงานflow3 Tch. เปลี่ยนอุปกรณ์ชุด flex outlet ตรวจสอบ		

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		อุปกรณ์และ Leak Test เบ้าสี่และคันพื้นที่ เรียบร้อย	15:28	ฎิณห์
12-Feb-24	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:51	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:18	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกฯ BHS ปกติ	10:45	ฎิณห์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:01	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:04	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:18	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:19	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมสงขลา - OTS BPL- SWAN ปกติ	11:32	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS BPO การทำงานไม่มีผล		
		กระทบกับUNGD	11:43	ฎิณห์
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจระนะ ปกติ ประสานงานชี้แนว		
		โครงการก่อสร้างทางยกระดับข้ามเพดานในนิคมไจระนะ	11:56	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	12:00	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:11	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	12:12	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:28	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกฯ ช.TDC คลองจูด เส้น BV#10		
		ปกติ, ที่ BV#10 มีการทำงานของ ปลต.แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	12:28	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณธีรศักดิ์ ขออนุญาตเข้า OTS-ROJ#2 เพื่อตรวจสอบระบบ odorant	13:04	ฎิณห์
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เชิงรจาก ทำงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary ในพื้นที่os.nvk(หยุด)		
		บางปะอิน เฝ้าระวังพื้นที่โครงการก่อสร้างฐานเสาต่อมารถไฟความเร็วสูงตรวจสอบ		
		เผื่อระวังในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อตัดระดับหัวเสาเข็ม p1362 ขั้นตอนถอดติดตั้งแบบ		
		หล่อเสารับวาง run way P1364 ขั้นตอนผูกวางเหล็กโครงสร้างฐาน		
		P1363 ขั้นตอนสกัดตัดหัวเสาเข็มจุดขึ้นในพื้นที่ในนิคมปกติ	14:06	ฎิณห์
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเข้า Calibrate pressure ,Temp OTS-BPL	14:12	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:12	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณธีรศักดิ์ ฎุสรวิสินการเข้า OTS-ROJ#2 เพื่อตรวจสอบระบบ odorant	14:43	ฎิณห์
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเสร็จงาน Calibrate pressure ,Temp OTS-BPL	17:41	ฎิณห์
13-Feb-24	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งกำหนด HDD เพื่อตัดคอนกรีตเตรียม Water jet ท่อก๊าซฯ บริเวณ		

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		KM.34+350 Permit No.0736	0:44	องอาจ
	อื่นๆ	*คุณนิติชัย แจ้งเข้า PRS#4 นำบับันโดเข้าเก็บ	9:40	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS BPO การทำงานไม่มีผล		
		กระทบกับUNGD	10:07	ฎิณห์
	Permit	*คุณสมชาย แจ้งพามรม.เข้าติดตั้ง ventในสถานี MRS บ. Cosmo Acrylics (bpo)		
		permit No.67-BPO-CD-0795	10:18	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:21	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:22	ฎิณห์
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เชิงรจาก ทำงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary ในพื้นที่os.nvk(หยุด)		
		บางปะอิน เฝ้าระวังพื้นที่โครงการก่อสร้างฐานเสาต่อมารถไฟความเร็วสูงตรวจสอบ		
		เผื่อระวังในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อตัดระดับหัวเสาเข็ม p1362 ขั้นตอนถอดติดตั้งแบบ		
		หล่อเสารับวาง run way P1364 ขั้นตอนผูกวางเหล็กโครงสร้างฐาน		
		P1363 ขั้นตอนสกัดตัดหัวเสาเข็มจุดขึ้นในพื้นที่ในนิคมปกติ	10:30	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:33	ฎิณห์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:46	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:05	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:07	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกฯ ช.TDC คลองจูด เส้น BV#10		
		ปกติ, ที่ BV#10 มีการทำงานของ ปลต.แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	11:12	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:35	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:46	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมสงขลา - OTS BPL- SWAN ปกติ		
		งานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาในมรงานที่ที่ไม่มีผลกระทบ นอกจากนั้นปกติ	11:50	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกฯ BHS ปกติ	12:00	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:09	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	12:10	ฎิณห์
	PM	*คุณศิริโชค แจ้งเข้า Calibrate flowcom OTS-WES	13:40	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	ฎิณห์
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจระนะ ปกติ	14:41	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณศักดิ์สิทธิ์ ทำการแก้ไขClean และเปลี่ยนสปริงSeat Pilot s60 run a+b ที่เกิด		
		สนิมจากน้ำเข้าและเปลี่ยนdiaphragm เสื่อมสภาพมีผลทำให้แรงดันต่ำ		
		ที่Thai gypsum Bpi	16:33	ฎิณห์

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	PM	*คุณศิริโชค แจ้งเสร็จงาน Calibrate flowcom OTS-WES	17:25	ฎิณห์
14-Feb-24	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	9:10	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:26	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมสงขลา - OTS BPL- SWAN ปกติ		
		งานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาในมรงานที่ที่ไม่มีผลกระทบ นอกจากนั้นปกติ	9:26	ฎิณห์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานซ่อมประปาถนนแพทกฯ-แยกคลองเก่า No.67-BPO-EX-0792	9:40	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	9:53	ฎิณห์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS-3	9:57	ฎิณห์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:58	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:25	ฎิณห์
	Permit	*คุณสมชาย แจ้งพามรม.เข้าติดตั้ง ventในสถานี MRS บ. Thai united F1(bpo)		
		permit no.67-BPO-CD-0796	10:29	ฎิณห์
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจระนะ ปกติ		
		ตรวจสอบการสกัดคอนกรีต ทางข้ามสะพานข้ามเพดาน(คลองตายาย)		
		จากการทำงาน ด้านบน ไม่มีผลกระทบ ได้คืน	11:05	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:10	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:16	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS BPO การทำงานไม่มีผล		
		กระทบกับUNGD	11:53	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	12:01	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกฯ ช.TDC คลองจูด เส้น BV#10		
		ปกติ, ที่ BV#10 มีการทำงานของ ปลต.แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	12:12	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกฯ BHS ปกติ	13:11	ฎิณห์
	Alarm SCADA	*Alarm high pressure PT001A OTS-WES แจ้งคุณอภิเชษฐ์รีบทราบเข้าตรวจสอบ	14:15	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:32	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณวิชิตวินทร์ เข้าตรวจสอบระบบodorant osroj2	14:33	ฎิณห์
	Survey	*คุณ กานูรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เชิงรจาก ทำงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary ในพื้นที่os.nvk(หยุด)		
		บางปะอิน เฝ้าระวังพื้นที่โครงการก่อสร้างฐานเสาต่อมารถไฟความเร็วสูงตรวจสอบ		
		เผื่อระวังในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อตัดระดับหัวเสาเข็ม p1362 ขั้นตอนถอดติดตั้งแบบ		
		หล่อเสารับวาง run way P1364 ขั้นตอนผูกวางเหล็กโครงสร้างฐาน		
		P1363 ขั้นตอนสกัดตัดหัวเสาเข็มจุดขึ้นในพื้นที่ในนิคมปกติ	0:06	

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*รณาสิริห์แจ้งงาน Verify แนวท่อก๊าซฯ 12" หน้าปากซอย Almet Thai Permit 0736	0:09	องอาจ
15-Feb-24	Permit	*รณาสิริห์แจ้งงาน Verify แนวท่อก๊าซฯ 12" หน้าปากซอย Almet Thai		
		ท่อก๊าซฯเล็ก 2.25 เมตร จากมิวถนน Permit 0736	1:50	องอาจ
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานีเหนือ	8:29	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริวัจน แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-BV#10	9:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ รณาสิริห์ สำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู	9:50	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริวัจน แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-BPL	9:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	10:27	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัฒน์ แจ้งเข้าซ่อมเข้าติดตั้ง veniในสถานี MRS บริษัท Interhides BPO		
		Permit no.67-BPO-CD-0797	10:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 การทำงานไม่มีผลกระทบ		
		กับNGD	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan		
		งานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่งานที่ทำให้มีผลกระทบ นอกจากนั้นปกติ	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:48	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริวัจน แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-LKB	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กานกรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างปรับพื้นที่และสร้างอาคาร temporary		
		Permit.67.nvk.ex.1095		
		บางปะอิน โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อมอรรถไพฑูริการเร็วสูง		
		ตรวจสอบชั้นคอนกรีตงาน		
		p1362 ชั้นคอนกรีตตั้งแบบหล่อเสารับราง run way		
		P1364 ชั้นคอนกรีตตั้งแบบหล่อเสารับราง run way		
		P1363 ชั้นคอนกรีตฐานลูกถ้วยเตรียมเทคอนกรีต		
		จุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	11:54	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	12:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา คลองขุดฯ TDC เส้น BV#10		
		มีการทำงาน ไม่มีผลกระทบกับNGD	12:15	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานเปลี่ยนป้ายเตือนสถานีใหม่เนื่องจากซีดจาง โรงงาน AGI	12:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประชุมงานวางท่อก๊าซฯใหม่ บริเวณ ถนน M2 เขตสงขลา		
		Option 1 วางใหม่,Option 2 วางท่อก๊าซฯเพื่อปรับระดับความลึก เข้าซอย E2,E4	14:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กานกรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ		
		ตรวจสอบการสั๊กคอมมิวติ์ ทางข้ามสะพานข้ามฟอส		
		(คลองต่าย) จากการทำงาน ด้านบน ไม่มีผลกระทบ ไตดิน	14:58	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งถอดล้างSeat Pcv a ถูตัดจากSulfur #ที่ Bbgi Bpi และถอด		
		Clean Pilot s60 run a ถูตัดจากสารSulfur #ที่ Mail Group บางปะอิน	16:22	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริวัจน แจ้งเข้าเก็บ Charger Battery ที่ห้อง RTU OTS-LKB	16:48	สิทธิกร
16-Feb-24	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งงานปักเสาไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ ท่อท่อก๊าซประมาณ12ม. จุดลึก1กม.		
		ได้สะพานแยกท่อก๊าซฯ คลองขุด ไม่มีผลกระทบ	11:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan		
		งานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่งานที่ทำให้มีผลกระทบ นอกจากนั้นปกติ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 การทำงานไม่มีผลกระทบ		
		กับNGD	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กานกรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เขียนราก งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างปรับพื้นที่และสร้างอาคาร temporary		
		Permit.67.nvk.ex.1095		
		บางปะอิน โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อมอรรถไพฑูริการเร็วสูง		
		ตรวจสอบชั้นคอนกรีตงาน		
		p1362 ชั้นคอนกรีตตั้งแบบหล่อเสารับราง run way		
		P1364 ชั้นคอนกรีตตั้งแบบหล่อเสารับราง run way		
		P1363 ชั้นคอนกรีตฐานลูกถ้วยเตรียมเทคอนกรีต		
		จุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา คลองขุดฯ TDC เส้น BV#10		
		มีการทำงาน ไม่มีผลกระทบกับNGD	12:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานซ่อมประปาถนนM2 เขตสงขลาPermit No.67-BPO-EX-0793	14:05	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ อัครวัตร แจ้งแผนงานตัดแยก NGV บางพูนของ ปตท. งาน hot-tapping & stopple plug สำสุด โดยจะมีกิจกรรม critical activities ดังนี้		
		18/2 : เชื่อม split-tee		
		25/2 : hot-tapping & stopple plug + cold cut + tie-in	15:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กานกรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ		
		ตรวจสอบพื้นที่ที่ เตรียมการ ขุดติดตั้งฐานเสาไฟฟ้า115kv	16:30	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง หน้า หมู่บ้าน กิตตินคร 2		
		เทศบาลบางปู 91/2 Permit No.EX-0738	22:35	สิทธิกร
17-Feb-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานพ่วงขึ้น จะมาทำการ Reamer ผ่านท่อก๊าซต่อไป		
		Permit No.EX-0738	3:45	สิทธิกร
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อ BV # 10 ปกติ	9:18	องอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา คลองขุดฯ TDC ปกติ	9:39	องอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อก๊าซที่ PRS1 ปกติ	9:43	องอาจ
	Survey	*นพพลสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:03	องอาจ
	Permit	*กานกรักษ์แจ้งงานขุดทำฐานเสาไฟฟ้า 115kv โงะนะ Permit.67.roj.EX.1096	10:07	องอาจ
	PM	*สุพรหม PM PRS # 1	10:14	องอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	10:15	องอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อบางปู BSH ปกติ	10:44	องอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อก๊าซ PRS1 ปกติ	11:15	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	11:19	องอาจ
	Survey	*นพพลสำรวจแนวท่อก๊าซนิคมฯ บางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:35	องอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อ BPO ถ.พัฒนา 1 ทรุดยังไม่ซ่อม ในนิคมฯ ปกติ	11:45	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:49	องอาจ
	Survey	*นพพลสำรวจแนวท่อก๊าซนิคมฯ บางพลี เส้น OTS-BPL - นิคมฯอุฯ MTH ปกติ	11:54	องอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	12:36	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อบางกะปิ ปกติ	13:08	องอาจ
	Survey	*กานกรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ขุดติดตั้งฐานเสาไฟฟ้า115kv		
		P.27โครงการกูสปีน Permit.67.roj.EX.1096	13:35	องอาจ
	PM	*พลรัตน์แจ้ง PM PRS # 1 เสริมแล้ว	14:14	องอาจ
	PM	*ธีรศักดิ์แจ้งงานเปลี่ยน Turbine+filter run A+pm สถานีก๊าซ โรงงาน linsin nvk	14:22	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	14:36	องอาจ
	Survey	*คุณ กานกรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างปรับพื้นที่และสร้างอาคาร temporary		
		Permit.67.nvk.ex.1095		
		บางปะอิน โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อมอรรถไพฑูริการเร็วสูง	15:37	องอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงาน HDD วันที่ Reamer ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง หน้า หมู่บ้าน กิตตินคร 2 เทศบาลบางปู 91/2 Permit No.EX-0738	21:58	องอาจ
18-Feb-24	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงาน HDD ก้านที่ 4-5 จะผ่านท่อก๊าซฯ ความลึกของน้ำที่ท่อท่อก๊าซฯ 3 เมตร ส่วนความลึกของริมเมอร์ = 5.5 เมตร โดยPipe Wall กับ sheet Pile		
		ยังคงไม่ได้ถอน เพื่อป้องกันแนวท่อก๊าซฯ	1:39	องอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงาน HDD หน้า ม.กิตตินคร ตั้งต่อนี้	2:22	องอาจ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 ปกติ	8:58	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันมีแผนหยุดgas เปลี่ยนชุดspoon outlet 4"ผูกจนที่		
		โรงงานสุหนร นิคมroj	9:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา คลองขุดฯ TDC เส้น BV#10 ปกติ	9:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:25	สิทธิกร
	Permit	*คุณ กานกรักษ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องขุดทำฐานเสาไฟฟ้า115kv		
		จุดนี้ไม่มีผลกระทบPermit.67.roj.EX.1096	9:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	10:04	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ อัครวัตร แจ้งเพื่อทราบโครงการตัดแยก NGV บางจาก บางพูน ของ ปตท.		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เริ่มกิจกรรมประกอบ split-tee แล้วครบ คาดการณ์แล้วเสร็จประมาณ 2 ชม	10:06	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:21	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:27	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:46	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ แจ้งเริ่มเข้าทำรณำด28	10:50	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธวัชรัตน์ แจ้งตอนนี้อยู่ระหว่างรอ qc ตรวจสอบ จะเริ่มงานเชื่อมต่อไป		
			10:56	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธวัชรัตน์ แจ้งเริ่มงานเชื่อมแล้ว	10:56	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะกง ปกติ	10:57	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:30	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	11:40	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส สำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนพุดหัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	11:40	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	12:01	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	12:25	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:25	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:30	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:56	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงจนะ งานชุดทำฐานเสาไฟฟ้า 115kv P.28โครงการวุฒปรีณ Permit.67.roj.EX-1096 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	12:58	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติภินันท์ แจ้งงานเปลี่ยน spool 4'outlet เดิมผู้กร่อนตรวจสอบจากpm จึงใส่repair clamp ชั่วคราว,เปลี่ยน spoon 4'ใหม่	13:47	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:52	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก ทำงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคารtemporary ในพื้นที่os.nvk(วันนีหยุด)		
		Permit.67.nvk.ex.1095		
		บางปะอิน โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อมอรรถไผ่ความเร็วสูงไม่มีผลกระทบ		
		จุดขึ้นในพื้นที่ในนิคมปกติ	14:56	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธวัชรัตน์ แจ้งตอนนี้งานเชื่อม split-tee แล้วเสร็จ	17:39	ลิทธิกร
19-Feb-24	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:46	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:47	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดวาง Box Culvert 1.45*1.54 m เพื่อทำทางเข้าออก		
		โรงงาน Sinfonia Soi 1C ห่างจากท่อก๊าซฯHDPE ประมาณ 2.5 เมตร	10:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:15	สุเมธ
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าทำPM SCADA OTS-BV10	11:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 การทำงานไม่มีผลกระทบ		
		กับNGD	12:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด ร.TDC เส้น BV#10		
		มีการทำงาน ไม่มีผลกระทบกับNGD	12:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงจนะ ปกติ	12:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:58	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณนพดล Safety แจ้งเข้าตรวจสอบSafety OTS-WES	14:25	สุเมธ
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM SCADA OTS-BV10	15:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก ทำงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคารtemporary ในพื้นที่os.nvk(วันนีหยุด)		
		Permit.67.nvk.ex.1095		
		บางปะอิน โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อมอรรถไผ่ความเร็วสูงไม่มีผลกระทบ		
		จุดขึ้นในพื้นที่ในนิคมปกติ	15:11	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD วันนี้ Reamer พร้อมดึงท่อHDPE ร้อยสายไฟฟ้าแรง		
		กลาง 6 เส้นหน้า หมู่บ้าน กิตตินคร 2 เทศบาลบางปู 91/2 ตาม Permit 67-BPM-EX-0738	21:19	ปฏิณห์
20-Feb-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ร้อยสายไฟฟ้า ผ่านท่อก๊าซฯแล้ว, เข้าปะเยียบร้อย	2:30	ปฏิณห์
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าทำงาน PM SCADA PRS#1 ,PRS#2	9:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:04	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดวาง Box Culvert 1.45*1.54 m เพื่อทำทางเข้าออก		
		โรงงาน Sinfonia Soi 1C ห่างจากท่อก๊าซฯHDPE ประมาณ 2.5 เมตร		
		Permit No.67-BPO-EX-0739	10:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:41	สุเมธ
	Permit	*คุณพลวัฒน์ แจ้งพรม,เข้าติดตั้งท่อ vent ที่ บริษัทContinental		
		Permit no.67-BPL-CD-0799	10:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู มีงาน รอย1C นอกนินปกติ	11:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	12:02	สุเมธ
	Survey	*คุณสมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด ร.TDC เส้น BV#10		
		มีการทำงาน ไม่มีผลกระทบกับNGD	12:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary ในพื้นที่os.nvk(วันนีหยุด)		
		Permit.67.nvk.ex.1095		
		บางปะอิน โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อมอรรถไผ่ความเร็วสูงไม่มีผลกระทบ		
		จุดขึ้นในพื้นที่ในนิคมปกติ	12:46	สุเมธ
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM SCADA PRS#2	13:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:59	สุเมธ
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM SCADA PRS#1	15:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงจนะ ปกติ		
		สำรวจหาท่อเคียมงาน กพก.	17:14	สุเมธ
21-Feb-24	อื่นๆ	*ระบบ SCADA คำนันค้าง ไม่สามารถขยับเปลี่ยนไปดู่ที่ขึ้นได้ เป็นทุกเครื่อง แจ้ง		
		พรม.ITS ทำการตรวจสอบ Monitor ดูเมื่อสักครู่ น่าจะมีการอัปเดต Windows (ตอน	1:44	ปฏิณห์
	อื่นๆ	*พรม.ITS ทำการตรวจสอบ Monitor ดูเมื่อสักครู่ น่าจะมีการอัปเดต Windows (ตอน		
		นี้ตั้งไว้ Auto ทุกครั้ง) แต่ไม่ทราบจำนวนเครื่อง เลยทำให้ Traffic Network น่าจะ		
		หนาแน่นเกินจนทำให้ SCADA Network หน่วงไปด้วย กำลังหา Software ในการ คัด		
		จับปริมาณข้อมูล Packet เพื่อส่งไปที่สมบปติอยู่	2:10	ปฏิณห์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:14	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:24	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนพุดหัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	9:27	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานซ่อมประปาถนนแพรงษา ม.arest Permit No.67-BPO-EX-0794	9:51	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:17	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:19	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:22	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:32	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯ บางปู งานต่อเนื่องงานชุดวาง Box Culvert Permit No.EX-0739 รอย 1C ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ นอกนินปกติ	10:32	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งงานติดตั้งท่อ Vent ที่ Art Serena LKB Permit.67-LKB-CD-0800	11:02	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:10	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาอ้อมพรมงาน กปน.บริเวณ ถนน รอย		
		ส.อุดมทรัพย์ MTH เลขที่ PERMIT NO.67-MTH-EX-0809	11:12	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:39	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานชุดซ่อมท่อน้ำ		
		ประปาดาม PERMIT NO.67-MTH-EX-0809 นอกนินปกติ	11:46	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานงานล้างทำความสะอาดบ่ออวด์ ตรวจสอบ เชื่อมแซม coating valve bv.sv 07 Ngv บางจาก เพื่อคืนสภาพหลังการติดตั้งไปแล้ว		
		permit-nvk-cf-1018	11:54	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	12:09	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 การทำงานไม่มีผลกระทบ		
		กับNGD	12:31	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary ในพื้นที่os.nvk(วันนีหยุด)		
		Permit.67.nvk.ex.1095		
		บางปะอิน โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อมอรรถไผ่ความเร็วสูงไม่มีผลกระทบ		
		จุดขึ้นในพื้นที่ในนิคมปกติ	12:44	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด ร.TDC เส้น BV#10		
		มีการทำงาน ไม่มีผลกระทบกับNGD	13:07	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งพบท่อน้ำประปา PVC ขนาด 300 mm.ตรวจสอบตัวท่อน้ำประปา		
		แล้วไม่พบจุดรั่ว แต่เกิดจากท่อระบายน้ำไหลซึมออกซึ่งด้านข้างซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำ		
		หน้างานแยกงานชุดทำการกบดินหลุม งานไม่มีผลกระทบPERMIT NO.0809	13:39	ลิทธิกร

OP-FO-038-02



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจจะ ปกติ	15:49	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งงานติดตั้งท่อ Vent ที่ Art Serena LKB Permit.67-LKB-CD-0800		
		เสร็จเรียบร้อยแล้ว	17:09	สิทธิกร
22-Feb-24	Alarm SCADA	*OTS-ROJ1,2 Leased Line Fail แจ้งทาง UIH ตรวจสอบ	1:02	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*OTS-ROJ1,2 Leased Line Normal ทาง UIH แจ้งทางทรูทำการ Interrup		
		ปรับปรุงเครือข่าย	1:19	ภูรินทร์
	Permit	*คุณภาณุรักษ์ แจ้งเตรียมเริ่มงาน กฟภ.อย.ต่อเนื่องจุดทำฐานเสาไฟฟ้า115kv P1 และ p5 Permit.67.ROJ.EX.1096	8:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม ประสานงานชี้แนวปักเสาไฟฟ้าแสงสว่างทาง TBHS.	10:05	สิทธิกร
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าทำงาน PM SCADA OTS-RST	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกะ บีเอส ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:34	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งเข้า Honda ดูแนวท่อกับลูกค้า สร้างโรงจอดรถเพิ่มในแนวแนว		
		ตอกเสาเข็ม 4 เมตร ห่างจากแนวท่อ 2.5 เมตร	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:35	สิทธิกร
	PM	*คุณ อภิเชษฐ์ เข้าวัดค่า CP OTS-WES	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 การทำงานไม่มีผลกระทบ		
		กับNGD	11:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกะ คลองขุด ข.TDC เส้น BV#10 มีการทำงาน ไม่มีผลกระทบกับNGD มีงานวางท่อปลายเข้าเข็ม สุกขฯ ไม่มีผลกระทบ	12:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจจะ งานชุดทำฐานเสาไฟฟ้า		

OP-FO-038-02



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		115kv P.1,P.1/1โครงการกวดสปริน Permit.67.roj.EX.1096 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	12:48	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณศิริโชค แจ้งเข้า Recharge battery ดำรง OTS-NVK	13:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	สิทธิกร
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM SCADA OTS-RST	15:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary ในพื้นที่os.nvk(วันนี้หยุด)		
		Permit.67.nvk.ex.1095		
		บางปะอิน โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อมอรรถไผ่ความเร็วสูงไม่มีผลกระทบ		
		จุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	15:44	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-NVK Alarm Odorant pump stop แจ้งคุณพิทักษ์ลั่นทราบ	17:21	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณศิริโชค เสร็จงาน Recharge battery ดำรง OTS-NVKOTS และ reset		
		Odorant pump กลับเป็นปกติ	18:05	สิทธิกร
23-Feb-24	Permit	*ภาณุรักษ์แจ้งเริ่มงาน กฟภ.อย.ต่อเนื่องจุดทำฐานเสาไฟฟ้า115kv P2 และ p5		
		Permit.67.roj.EX.1096	8:52	ธงอาจ
	Survey	*เอกพันธ์เข้า PRS # 2	9:24	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	9:35	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมเข้า OTS BPO ปกติ ไม่มีการทำงาน	10:05	ธงอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อนิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	*	ธงอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อบางกะปิ ปกติ	10:20	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อแพรงกะ TDC OTS BPO ปกติ ไม่มีการทำงาน	10:33	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมเข้า PRS # 1 ปกติ	10:37	ธงอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	10:45	ธงอาจ
	Permit	*จรัสแจ้งงานติดตั้งท่อ vent ที่ Thai Meiji. Permit.67.lkb.cd.0801	10:48	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	11:12	ธงอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	*	ธงอาจ
	Permit	*นพดลแจ้งงานชุดยอมท่อนำประปาของพื้นที่งาน กปน.บริเวณ ถ.ชอย ส.อุดมทรัพย์		
		MTH ด้านหน้า บ.A&S Thai Works เลขที่ PERMIT NO.0809	11:20	ธงอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	11:24	ธงอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานบางปูงานวาง Box Culvert ทำทางเข้าออก Sinfonia Soi 1C		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯแล้วเสร็จรับเพลิงงานกลับและทดสอบกริดเท่านั้น	11:35	ธงอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	11:49	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1	12:01	ธงอาจ

OP-FO-038-02



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*อัศวินแจ้งวันที่ 25/2 จะมีงานจะ hot-tapping, plug line, cold cut + tie-in		
		งานตัดแยก บางจาก บางขุนทอง ปตท.คาดว่าจะเริ่มดำเนินการประมาณเที่ยงคืน		
		รบกวน monitor inlet Pressure ของ OTS BKD อย่างใกล้ชิด		
		และแจ้งผลในกลุ่ม line ด้วยะครับ	14:08	ธงอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	14:10	ธงอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรงโรงแยกงานชุดทำฐานจากเสาไฟฟ้า115kv P.2 ,P3 ,P5		
	Survey	โครงการกวดสปริน Permit.67.roj.EX.1096	15:20	ธงอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary ในพื้นที่os.nvk		
		Permit.67.nvk.ex.1095		
		บางปะอิน โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อมอรรถไผ่ความเร็วสูงไม่มีผลกระทบ		
		จุดอื่นในพื้นที่ในนิคม ปกติ		
		หาท่อเตรียมพื้นที่โครงการ กปน.ชุดวางท่อประปา800mm ต่อโครงการเก่า	17:23	ธงอาจ
24-Feb-24	อื่นๆ	*ค่าความร้อนมาถึง 23:40 ได้แจ้งทาง PTT OC แล้ว	0:35	สิทธิกร
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	9:29	ธงอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 1 ปกติ	9:55	ธงอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	10:10	ธงอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูซอย 6-14 ปกติ	10:17	ธงอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อบางกะปิงานชุดยอมท่อประปาบริเวณหลังอนุสรณ์สถาน		
		สถานีติดต่อกับในนิคม ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อจุดอื่นในนิคม/ปกติ	10:21	ธงอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BV#10 ปกติ	10:28	ธงอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	10:37	ธงอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อบางพลี เส้น OTS-BPL - MTH ปกติ	10:53	ธงอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	11:05	ธงอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อแพรงกะ TDC OTS BPO ปกติ ไม่มีการทำงาน	11:13	ธงอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 2 ปกติ	11:14	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1	11:21	ธงอาจ
	Survey	*สรชัยเข้า PRS # 3 LKB ปกติ	11:36	ธงอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูซอย 1-5 ปกติ	11:47	ธงอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อนิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:52	ธงอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	12:16	ธงอาจ
	Survey	*นิติชัยสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		

OP-FO-038-02



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เขียนราก งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary ในพื้นที่os.nvk		
		Permit.67.nvk.ex.1095		
		บางปะอิน โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อมอรรถไผ่ความเร็วสูงไม่มีผลกระทบ		
		จุดอื่นในพื้นที่ในนิคม ปกติ		
		หาท่อเตรียมพื้นที่โครงการ กปน.ชุดวางท่อประปา800mm ต่อโครงการเก่า	12:42	ธงอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	13:59	ธงอาจ
	Survey	*นิติชัยสำรวจแนวท่อโรงโรงแยกงานชุดทำฐานจากเสาไฟฟ้า115kv โครงการกวดสปริน		
		Permit.67.roj.EX.1096	14:43	ธงอาจ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้า ขอยื่นเสนอ Permit.67-BPM-EX-0738 (ต่ออายุ 24-29/02/67)	21:55	สิทธิกร
25-Feb-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเริ่มงาน HDD Permit.67-BPM-EX-0738	0:11	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งถึง Pipe Wall แล้วงาน HDD Permit.67-BPM-EX-0738	1:34	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งความลึก HDDที่วัดได้ 5.8 m ได้ท่อท่อก๊าซที่ระดับ 3.5 m		
		ห่างกันที่ 2.3 m Permit.67-BPM-EX-0738	2:17	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งผ่านท่อก๊าซและ sheet Pile ไปแล้ว กำลังจะเข้าบ่อ	2:59	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าบ่อเรียบร้อยแล้ว Permit.67-BPM-EX-0738	3:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกะ บีเอส ปกติ	9:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	9:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 6-14,เขตส่งออก ปกติ	9:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 การทำงานไม่มีผลกระทบ		
		กับNGD	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานวางท่อปลาย งานต่อ		
		เนื่องจากไม่มีผลกระทบกับแนวท่อครับ นอกนั้นปกติ เส้น OTS-BPL Swan ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ M-Thai บริเวณ ถนนชอย		
		ส.อุดมทรัพย์ การประปาฝั่งงานกับงานซ่อมแซมผิวถนน ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ		
		นอกนั้นปกติ	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกะ คลองขุด ข.TDC		
		เส้น BV#10 มีการทำงาน ไม่มีผลกระทบกับNGD	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:11	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ดำรงงานทั่วทั้งบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู	11:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู SOI 1-5 ปกติ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	12:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary ในพื้นที่os.nvk(วันนีหยุด)		
		Permit.67.nvk.ex.1095		
		บางปะอิน โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อมอร์ถึงไ้ความเร็วสูงไม่มีผลกระทบ		
		จุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	12:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะจะ งานชุดทำฐานเสาไฟฟ้า		
		15kv โครงการวุสบริน Permit.67.roj.EX.1096 (วันนีหยุด)จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	16:51	สิทธิกร
26-Feb-24	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	9:25	องอาจ
	Survey	*เฉลิมเข้า PRS # 1 ปกติ	10:02	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางพลี มีงานทดสอบกร๊ต รอย4/งานต่อเนื่องจากเมื่อวาน		
		ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อครับ นอกนั้นปกติ	10:20	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:26	องอาจ
	Survey	*เฉลิมเข้า PRS # 2 ปกติ	10:38	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- SWAN , MTH ปกติ	10:40	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	10:45	องอาจ
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary ในพื้นที่os.nvk(วันนีหยุด)		
		Permit.67.nvk.ex.1095		
		บางปะอิน โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อมอร์ถึงไ้ความเร็วสูงไม่มีผลกระทบ		
		จุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	10:46	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1	10:58	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราษ ปกติ	11:12	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	11:24	องอาจ
	Survey	*พลวัตรเข้า PRS # 3 ปกติ	11:45	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BV#10 ปกติ	11:47	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะปิ ปกติ	11:55	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	*	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อแพทกาฯ คลองขุด ช.TDC Steel ปกติ	12:26	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	13:55	องอาจ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะจะ งานชุดทำฐานเสาไฟฟ้า		
		15kv โครงการวุสบริน Permit.67.roj.EX.1096 (วันนีหยุด)จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:25	สิทธิกร
27-Feb-24	PM	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งวันมีมงาน PM PRS#5 ROJ	9:36	ภูรินทร์
	Permit	*คุณภาณุรักษ์แจ้งเริ่มงาน กฟป.อย.ต่อเนื่องชุดทำฐานเสาไฟฟ้า115kv P4 และ p1/2		
		Permit.67.roj.EX.1096	9:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราษ WES ปกติ	10:43	ภูรินทร์
	Permit	*คุณเฉลิม แจ้งงานตอกเข็มทำทางเข้าโรงงานTJC - BPN. ห่างจากท่อก๊าซประมาณ		
		2.30ม. Permit 67-BPN-EX-0795	10:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกาฯ BHS ปกติ	11:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู ปกติ	11:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 การทำงานไม่มีผลกระทบ		
		กับNGD	12:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกาฯ คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10		
		มีการทำงาน ไม่มีผลกระทบกับNGD	12:58	ภูรินทร์
	Permit	*คุณภาณุรักษ์แจ้งเริ่มงาน กฟป.อย. เริ่มชุดตอ P1/2	13:00	ภูรินทร์
	PM	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้า PRS#1 PM Transformer Rectifier	14:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะจะ งานชุดทำฐานเสาไฟฟ้า		
		115kv P.1,P1/1โครงการวุสบริน Permit.67.roj.EX.1096 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:04	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งทีมwater jet เจาะเพิ่มพื้นที่ใต้ฐานP1/2	14:21	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	PM	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออก PRS#1 PM Transformer Rectifier	14:44	ภูรินทร์
	PM	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งเสร็จงาน PM PRS#5 ROJ	14:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary ในพื้นที่os.nvk(วันนีหยุด)		
		Permit.67.nvk.ex.1095		
		บางปะอิน โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อมอร์ถึงไ้ความเร็วสูงไม่มีผลกระทบ		
		จุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	17:11	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ โชติวัฒน์พรได้รับแจ้งจาก ผจก.NGV Super นวนคร แจ้ง PSV ทำงานที่สถานี		
		Gas แจ้งคุณ ศิวกร เหว Standby กำลังเข้าพื้นที่ตรวจสอบ	20:21	สุนทร
	อื่นๆ	*คุณ ศิวกร เดินทางถึง NGV Super นวนคร แล้วกำลังตรวจสอบระบบอยู่	20:43	สุนทร
	อื่นๆ	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งผลการตรวจสอบ PSV ที่ปั้ม NGV Super นวนคร, PCV ทำงาน		
		ปกติ ที่ 10 Bar โดยการ Test ด้วยแรงดัน, PCV Setpoint 8.2 ค่า Lockup ปกติ		
		0.3 Bar, สรุปไม่พบปัญหาที่สถานีก๊าซ จากการสอบถามทาง ผจก.ปั้ม งานเกิดจาก		
		Compressor ขณะเริ่ม Start ระบบ	22:17	สุนทร
28-Feb-24	PM	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งวันมีมงาน PM OTS#1 ROJ	9:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ งานตอกเข็มหน้า		
		บ.TJC. ไม่มีการทำงาน	9:56	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณโชติวัฒน์พรแจ้งเข้าOTS-BKD พายสมech ประเมินงานซ่อมสี่	10:00	ภูรินทร์
	PM	*คุณสุริยยะ แจ้งเสร็จงาน PM CCTV OTS-RST	10:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกาฯ BHS ปกติ	10:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:36	ภูรินทร์
	PM	*คุณสุริยยะ แจ้งเสร็จงาน PM CCTV OTS-RST	11:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารtemporary ในพื้นที่os.nvk(วันนีหยุด)		
		Permit.67.nvk.ex.1095		
		บางปะอิน โครงการงานก่อสร้างฐานเสาต่อมอร์ถึงไ้ความเร็วสูงไม่มีผลกระทบ		
		จุดอื่นในพื้นที่ในนิคมปกติ	11:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:41	ภูรินทร์


OP-FO-038-02




รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วิรัชย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราษ WES ปกติ	11:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 มีการทำงานตอกBasing		
		ชั้นแรกขอปP1.แต่ไม่มีผลกระทบกับNGD	11:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู ปกติ	12:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกาฯ คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10		
		มีการทำงาน ไม่มีผลกระทบกับNGD	12:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะจะ ปกติ	14:07	ภูรินทร์
	PM	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งเสร็จงาน PM OTS#1 ROJ	15:08	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*0926286665 ติดต่อเพื่อวางบิล พนักงนGRCC สอบถามรายละเอียด		
		ผู้ติดต่อบริการบิลและวางสายไป	15:20	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*Room Door Switch OTS-NVK น่าจะเสีย, จนท.คุณ ภาณุรักษ์ เข้าพื้นที่เปิด-ปิด		
		ประตู RTU ไม่มีสัญญาณมาที่ SCADA	19:00	สุนทร
29-Feb-24	PM	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งวันมีมงาน PM OTS#2 ROJ	8:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกาฯ BHS ปกติ	10:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ มีงานตาม		
		permit-bkd-ex-1031	10:48	ภูรินทร์
	Permit	งานชุดติดตั้งเสาไฟฟ้า 22kv ขนนวนแนวท่อก๊าซ Hdpe 160mm.mpl ถนน s3		
		permit-67-BKD-EX-1031	10:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 มีการทำงานกลบทรายและ		
		ตอกBasing ของบP1.แต่ไม่มีผลกระทบกับNGD	11:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู ปกติ	11:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราษ WES ปกติ	11:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกาฯ คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10		

OP-FO-038-02


[illegible]

OP-FO-038-02




ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พรวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู มีงานชุดคลองสองระบายน้ำ ซอย 12B ไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พรวิตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 มีงานต่อเนื่องจากเมื่อวาน งานกลบทรายและถอดBasing ของบ่อP1.แต่ไม่มีผลกระทบกับNGD		
	Survey	Survey OTS BPO คลองซุด แพรกษา ซอย.TDC Steel ปกติ	12:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น 353ิต ปกติ	13:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ	14:19	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งพุ่มนี้ถอดเปลี่ยน Turbine+Filter ที่ SEAPAC BPO	16:29	สิทธิกร
3-Mar-24	Survey	*คุณ นพตล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	9:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พรวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พรวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนพหลโยธิน ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พรวิตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พรวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พรวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงจาก บางปะอิน ปกติ	11:35	สิทธิกร
Permit		*คุณ พรวิตร แจ้งมีงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาอยู่บนทางเดินเท้า เส้นคลองซุดห่างจากท่อก๊าซประมาณ3เมตร ใช้แรงงานคนชุดอยู่เคียงไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ		
		Permit.67-BPO-EX-0852	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พรวิตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	12:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พรวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	12:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พรวิตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 มีงานต่อเนื่องจากเมื่อวาน งานกลบทรายและถอดBasing ของบ่อP1.แต่ไม่มีผลกระทบกับNGD	12:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พรวิตร Survey OTS BPO คลองซุด มีงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาที่แจ้งไปข้างต้น		

OP-FO-038-02



ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-Mar-24	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าด้วยอาคารใช้ก๊าซสถานที่โชนเหนือ	8:52	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าด้วยอาคารใช้ก๊าซสถานที่โชนใต้	9:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เอลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมอุตสาหกรรมวัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ แพรกษา BHS ปกติ	10:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พทวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี ปกติ	10:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะติ ปกติ	10:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เอลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน ปกติ	10:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	11:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปู ปกติ	11:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พทวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL - Swan และ M-Thai ปกติ	11:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ นนทบุรี ปกติ	11:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เอลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 มีการทำงานกลบทรายและถอดBasing ของบ่อP1 แต่ไม่มีผลกระทบกับUNGD	12:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ โงะนะ ปกติ	12:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น วังสิต ปกติ	13:53	ภูรินทร์
2-Mar-24	อื่นๆ	*คุณ ชีวศักดิ์ แจ้ง ขอเข้าปรับแรงดัน Outlet OTS-NVK (14.67)	9:47	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ชีวศักดิ์ แจ้งปรับแรงดัน Outlet OTS-NVK เสร็จแล้ว(15.00)	10:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พทวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พทวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะติ ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมอุตสาหกรรมวัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พทวิตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พทวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ แพรกษา BHS ปกติ	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พทวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ชีวศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน ปกติ	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ เหมราช WES ปกติ	11:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พทวิตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:39	สิทธิกร

OP-FO-038-02



ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ส่วนเส้น แพรกษา ซอย.TDC Steel ปกติ	12:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วงสิต ปกติ	14:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ชีวศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแจนะ ปกติ	14:27	สิทธิกร
4-Mar-24	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเตรียมงานชุดทรายถอยกระสอบออกจากบ่อP2 Permit No.67-BPO-EX-0796	10:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนहरुตวัด ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกระปิ ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกระปิ ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น TDC Steel แพรกษา ปกติ	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO มีงานตามที่แจ้ง OTS BPO คลองซุด แพรกษา ปกติ	12:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน ปกติ	12:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วงสิต ปกติ	13:54	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตรวจสอบ Flowcom Run A ที่ OTS-ROJ#1	14:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแจนะ ปกติ	15:06	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งซ่อมญาติเข้าพื้นที่ Otsnkv เพื่อปรับแรงดัน Outlet	15:14	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งจากการตรวจสอบ Flowcom เสียดัน มร.เข้าแก้ไขเชิงเชิงอีกครั้ง Flowcom Run A ที่ OTS-ROJ#1	16:26	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้ง ระบบ CMMS ระบบแบบไฟลิ่ง รอนแก๊ซ	17:29	สิทธิกร
5-Mar-24	อื่นๆ	*คุณ โยธินันท์ แจ้งเข้า otsnkv มีงานประชุม progress bypass ร่วมกับ pit	8:57	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จักร์ แจ้งเข้า OTS LKB เช็คระบบ Odorant	9:05	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:13	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานขุดหาท่อประปา300มม.หน้าบ้านทรัพย์มั่นคง ถ.คลองขุด		
	Permit.67-BPO-EX-0797		10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 ช่วงเช้ายังไม่มีการทำงานที่มี		
		ผลตรวจพบ	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชื่อมจาก บางปะอิน ปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานหน้างาน ถนน M2 ซี่แนวท่อก๊าซและกำหนดจุดทำ		
		งาน แจ้งให้หระชาและที่พัฒนา พระรามสองการโยธา รับทราบที่หน้างาน	13:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	13:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา ๕.TDC เส้น BV#10		
		OTS BPOมีการทำงานแต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ NGD		
		คลองขุด งานตาม Permit.67-BPO-EX-0797	13:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รัชสิติ ปกติ	14:09	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานยกถังทรายออกจากบ่อP2 และเตรียมแผนงานซ่อมDeflec		
		Permit No.67-BPO-EX-0796	14:23	สิทธิกร
	PM	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าวัดตู้ Transformer ที่ OTS-WES	14:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ	14:25	สิทธิกร
6-Mar-24	Survey	*เฉลิมล่างแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	9:27	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลากกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	10:07	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	10:10	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู ถ.พัฒนา 1 ที่ทรุดตัว	10:19	องอาจ

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS#2	10:26	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:27	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	10:45	องอาจ
	Permit	*ภาณุรักษ์แจ้งงานเส้นเชื่อมจากตด Sheet Pile ถ.เลียบคลองเชื่อมจากปากชอายน้ำหอม (ถ.50042)เพื่อดำเนินการต่อท่อประปาโครงการเดิมต่อเนื่องขนานแนวท่อ ก๊าซ 12"		
		Permit 67-nvk-ex-1097	10:54	องอาจ
	Permit	*พลวัฒน์แจ้งงานติดตั้ง Vent ที่ Nestle Permit No.67-BPO-CD-0804	11:05	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 1	11:35	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL - SWAN ปกติ	11:51	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวทอนวนคร ปกติ	12:02	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	12:05	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL - นิคมฯ อุดฯ MTH ปกติ	12:13	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางจาก บางปะอิน ปกติ	12:49	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อแพรงกษา ๕.TDC เส้น BV#10 ปกติ	12:50	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรัชสิติ ปกติ	14:02	องอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานกดเข็มวัดถ่านที่ก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารกรมศุลกากร บริเวณสะพานคลองยายทุ่น Permit No.EX-0740	16:02	องอาจ
7-Mar-24	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:40	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งส่ง Turbine สอบเทียบ 18 ตัว	9:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	9:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ๕.TDC Steel แพรงกษา คลองขุด		
		OTS BPO ปกติ BV#10 ช่วงเช้ายังไม่มีการทำงาน	11:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชื่อมจาก งานsheetpile เตรียมพื้นที่และจุดวางท่อประปาเดิมโครงการ กป.ขุด		
		วางท่อประปา800mm ต่อโครงการนำคู่ขนานแนวท่อก๊าซ12"(วันนีหยุด)		
		Permit.67.nvk.ex.1097	11:44	สิทธิกร

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	12:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	12:11	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานขุดหาท่อประปา300มม.ต่อท่อประปาเข้าบ้านหน้าบ้านทรัพย์มั่นคง ถ.คลองขุด Permit No.67-BPO-EX-0797	13:05	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งงาน Cal.Pressure Temp ที่ OTS-LKB	13:25	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*PRS#1 AC FAIL คุณ พลวัฒน์เข้าตรวจสอบ	13:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รัชสิติ ปกติ	14:10	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*PRS#1 AC FAIL คุณ พลวัฒน์เข้าตรวจสอบพบว่ามิเตอร์จ่ายไฟขาด บริเวณเขตส่งออก นิคมฯบางปูเบื้องต้นมีการไฟฟ้ากำลังได้เปิดไฟ	14:14	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*PRS#1 AC Normal	14:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ซี่แนวร่วม กนธ.โงะนะและ กฟภ.อุทัย กำหนดจุดขุดติดตั้งเสาไฟฟ้าขนาด22kv คู่ขนานแนวท่อก๊าซในพื้นที่ 47ต้นถนนG4และM1 (route25-26)Permit.67.roj.ex.1098	15:45	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเตรียมงานขุดซ่อมcoating ท่อ16" NGD ตาม Permit.67-BPO-EX-0799	15:54	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน Cal.Pressure Temp ที่ OTS-LKB	16:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานซ่อมท่อน้ำประปา Soi 12B ซ้างโรงงาน Thai Prakerizing ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	16:49	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งทำการ Reamer ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ๕.เด่นชัยคอนโด ถนนสุขุมวิท บางปูใหม่ งานตาม Permit 67-bpm-ex-0741	22:09	สุนธ
8-Mar-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-bpm-ex-0741 ได้ผ่านแนวท่อก๊าซฯไปแล้ว		
		ตอนนีถึงกลางคลองแล้ว	3:01	สุนธ
	อื่นๆ	*คุณโชติณันท์ แจ้งเข้าหื้อsordorant otrsr ตรวจสอบสัญญาณ low alarm	8:49	ปฏิณห์
	อื่นๆ	*คุณสุริยะ แจ้งเข้า OTS-NVK สำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ Charger	9:07	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:34	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:41	ปฏิณห์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานขุดซ่อมcoating ท่อ16" NGD BV#10 67-BPO-EX-0800	9:47	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ พลวัฒน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ๕.TDC Steel แพรงกษา คลองขุด		
		OTS BPO ปกติ BV#10 มีงานขุดซ่อมcoating ท่อ16" ที่เฉลิมอยู่หน้างาน	9:54	ปฏิณห์

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:02	ปฏิณห์
	Alarm SCADA	*คุณโชติณันท์ ทดสอบเปิด220v OTS-RST pic B error แต่Aปกติ สรุปลานตบatt		
		ซ้ำจุด ตอนนีส์ดับpicA ทำงาน	10:02	ปฏิณห์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำประปาขนาด300 มม. ปากชอย แพรงกษา 14/1 (นาคดี) หน้า 7Eleven Permit No.EX-0742	10:02	ปฏิณห์
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำประปาขนาด400mm.แต่กรบริเวณถนนH1/8 ตรงข้ามโรงงานFordบริเวณใกล้เคียงท่อก๊าซHDPE160mm.ช่วงระหว่างบ่อวางวัด		
		no.144,148 Permit 67-WES-EX-0104	10:04	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	10:07	ปฏิณห์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้า OTS ROJ#1 เปลี่ยน flow comp. RUN A	10:10	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:20	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ พลวัฒน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:33	ปฏิณห์
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานต่อเนื่อง กฟภ.อุทัยติดตั้งเสาไฟฟ้าขนาด22kv คู่ขนานแนวท่อ ก๊าซในพื้นที่นิคมโงะนะ 47ต้นถนนG4และM1(route25-26)Permit.67.roj.ex.1098	10:48	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปู ปกติ	10:59	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:59	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:29	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:51	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:51	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ซี่แนวร่วม กนธ.โงะนะและ กฟภ.อุทัย กำหนดจุดขุดติดตั้งเสาไฟฟ้าขนาด22kv คู่ขนานแนวท่อก๊าซในพื้นที่ 47ต้นถนนG4และM1 (route25-26)Permit.67.roj.ex.1098 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:14	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	13:08	ปฏิณห์
	Permit	*คุณ เฉลิมแจ้งงานขุดหาท่อประปา300มม.ต่อท่อประปาเข้าบ้านหน้าบ้าน.ทรัพย์มั่นคง ถ.คลองขุด Permit No.67-BPO-EX-0797	13:26	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชื่อมจาก งานsheetpile เตรียมพื้นที่และจุดวางท่อประปาเดิมโครงการ กป.ขุด		
		วางท่อประปา800mm ต่อโครงการนำคู่ขนานแนวท่อก๊าซ12"(วันนีหยุด)		
		Permit.67.nvk.ex.1097	13:29	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รัชสิติ ปกติ	14:05	ปฏิณห์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน OTS ROJ#1 เปลี่ยน flow comp. RUN A	15:00	ปฏิณห์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	16:06	ปฏิณห์

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
9-Mar-24	Permit	*คุณ กานุรักษ์ แจ้งงานต่อเนื่อง กฟภ.อุทัยดิตถ์ส่งเสาไฟขนาด22kv. คู่ขนานแนวท่อ		
		ก๊าซในพื้นที่ในนิคมโรจนะ 47ต้นถนนG4และM1(route25-26)Permit.67.roj.ex.1098	8:23	วินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	8:48	วินทร์
อื่นๆ		*คุณโชติณันท์พัว synmech เข้าขนอุปกรณ์ots nvk bypass ไป sandblas	9:27	วินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปู ช. 14-10 , บางปูเหนือ ปกติ	9:30	วินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	9:43	วินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:02	วินทร์
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:04	วินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเตรียมงานเดิน DCVG Confirmed ที่BV#10 No.67-BPO-EX-0853	10:15	วินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:26	วินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปู ช. 1-9 ปกติ	10:46	วินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV#10 ต่อสายเดิน DCVG.	11:01	วินทร์
	Survey	*คุณ กานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ซีเนวัฒน์ กนธ.โรจนะและ กฟภ.อุทัย กำหนดจุดขุดติดตั้งเสาไฟขนาด22kv. คู่ขนานแนวท่อก๊าซในพื้นที่ 47ต้นถนนG4และM1 (route25-26)Permit.67.roj.ex.1098 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:13	วินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:24	วินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:34	วินทร์
	PM	*คุณกฤษฎา แจ้งเข้าทำ PM OTS-WES	11:37	วินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV#10	12:07	วินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรงษา คลองขุด ปกติ	12:20	วินทร์
	PM	*คุณกฤษฎา แจ้งเสร็จการเข้าทำ PM OTS-WES	13:26	วินทร์
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	13:43	วินทร์
	Survey	*คุณ กานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก งานsheetpile เตรียมพื้นที่และขุดสังหาท่อประปาเดิมโครงการ กปภ.จุด วางท่อประปา800mm ต่อโครงการเก่าคู่ขนานแนวท่อก๊าซ12"(วันนีหยุด)		
		Permit.67.nvk.ex.1097	14:59	วินทร์
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วังสิต ปกติ	15:05	วินทร์
	Survey	*คุณ วิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	15:08	วินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง เข้าชอย แค้นชัยคอนโด ถนนสุขุมวิท บางปูใหม่ งานตาม Permit 67-bpm-ex-0741	22:17	วินทร์
10-Mar-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเสร็จงานตาม Permit 67-bpm-ex-0741	2:48	วินทร์
	Survey	*สุพรรณเข้า PRS 1	9:40	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	10:04	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อบางปูชอย 10-14 และบางปูเหนือ ปกติ	10:20	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:33	องอาจ
	Survey	*คุณ กานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก งานsheetpile เตรียมพื้นที่และขุดสังหาท่อประปาเดิมโครงการ กปภ.จุด วางท่อประปา800mm ต่อโครงการเก่าคู่ขนานแนวท่อก๊าซ12"(วันนีหยุด)		
		Permit.67.nvk.ex.1097	11:02	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อวังสิต ปกติ	11:04	องอาจ
	Survey	*สุพรรณเข้า PRS 2	11:14	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- SWAN ปกติ	11:19	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อบางปูชอย 1-9 ปกติ	11:22	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- MTH ปกติ	11:43	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	11:59	องอาจ
	PM	*วิทย์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	*	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อ OTS BPO ปกติ	12:18	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อบางกะปิ ปกติ	12:29	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อบางกะปิ ปกติ	13:29	องอาจ
	Alarm SCADA	*ID : 552552 BPI Down	12:35	องอาจ
	Permit	*คุณ กานุรักษ์ แจ้งงานต่อเนื่อง กฟภ.อุทัยดิตถ์ส่งเสาไฟขนาด22kv. คู่ขนานแนวท่อ		
		ก๊าซในพื้นที่ในนิคมโรจนะ 47ต้นถนนG4และM1(route25-26)Permit.67.roj.ex.1098	13:38	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	14:11	องอาจ
	Alarm SCADA	*ID : 552552 BPI Down UIH ถึงนังานเทส Fiber เพื่อหาสาเหตุ	15:00	องอาจ
	Alarm SCADA	*UIH Update: 552553 สถานีก๊าซ OTS บางพลี 552553 : สาย fiber 2C สาเหตุ หักในหัวต่อ ห่าง จาก site บางพลี ระยะ 2.6 กม.	16:30	องอาจ
	Alarm SCADA	*ID : 552552 BPI ใช้งานได้ตามปกติ	18:00	องอาจ
11-Mar-24	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประชุม Kick off โครงการตรวจสอบท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู		
			9:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย สำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนพหลโยธิน ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:34	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	11:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ มีงานแก้ไขเสาไฟฟ้า ถนน 2B2 ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ ที่เหลือปกติ Permit.67-BPN-EX-0854	11:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานตรวจสอบหาแนวท่อ		
		ก๊าซ Steel Main&service เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมงานติดตั้งระบบ NGV ปตท. กาวดี ยังไม่มีผลกระทบ บริเวณอื่นปกติ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 OTS BPO วันนี้มีงานกลบทรายในบ่อ sheet pile P-2 ไม่มีผลกระทบ	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:58	สิทธิกร
อื่นๆ		*แจ้งข่าวสารถัดเหตุในพื้นที่ : 11/03/24 เวลาประมาณ 12:41 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ บริเวณ บ่อขยะแพรงษาใหม่ ต.แพรงษา จ.สมุทรปราการ ตรวจสอบแล้วพบว่า มีระยะห่างจากแนวท่อก๊าซของ NGD ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ไม่มีผลกระทบต่อระบบจำหน่ายของบิษัท	12:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก งานก่อสร้างอาคาร temporary ในพื้นที่ost.nvk.วันนีติดตั้งเสาหลักฟ้า		
		Permit.67.nvk.ex.1099	13:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	13:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ (วันนีหยุด) กฟภ.อุทัยดิตถ์		
		ติดตั้งเสาไฟขนาด22kv. คู่ขนานแนวท่อก๊าซในพื้นที่ในนิคมโรจนะ 47ต้น ถนนG4 และ M1 (route25-26) Permit.67.roj.ex.1098 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	13:54	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานกลบบดอัดทราย บ่อ Sheet Pile P2 บริเวณด้านหน้าสถานี BV#10 บ่อ Sheet Pile P2 ตาม Permit.67-BPO-EX-0855	14:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วังสิต ปกติ	14:50	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานเปลี่ยนป้ายแจ้งเตือนความปลอดภัยMrs และป้ายแจ้งเตือนแนวท่อภายในโรงงาน เนื่องจากป้ายเดิมสีจางทั้ง.Toshiba consumerบางกะปิ	15:02	สิทธิกร
12-Mar-24	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:08	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนพหลโยธิน ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:30	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ โชติณันท์ แจ้งขอเข้า otsnvk เตรียมอุปกรณ์bypass	10:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:42	สิทธิกร
	PM	*คุณ จรัล แจ้งเข้าเดิมกลิ่น Odorant ที่ OTS-LKB	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 ช่วงเช้ายังไม่มีการทำงานที่มีผลกระทบกับ NGD	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 OTS BPO มีการทำงานตามที่แจ้ง	12:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	12:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียงราก บางปะอิน ปกติ	12:49	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานเปลี่ยนป้ายแจ้งเตือนความปลอดภัย (NG) ปลอดภัยสถานีMrs เนื่องจากป้ายเดิมสีซีดจาง ทั้ง n.precision นิคมบางปะอิน	13:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วังสิต ปกติ	14:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ (วันนีหยุด) กฟภ.อุทัยดิตถ์		
		ติดตั้งเสาไฟขนาด22kv. คู่ขนานแนวท่อก๊าซในพื้นที่ในนิคมโรจนะ 47ต้นถนนG4และM1 (route25-26)มีแค่ชุดเปลี่ยนลูกถ้วยของ กฟภ. ไม่มีผลกระทบ		
		Permit.67.roj.ex.1098 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:12	สิทธิกร
13-Mar-24	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	9:25	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	9:33	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ prs # 1 ปกติ	10:00	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	10:03	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะปิ ปกติ	10:29	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐสำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	10:42	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู prs # 2 ปกติ ถ.พัฒนา 1 ทุ่ดตัวระอุณภูมิห้อง	10:50	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- SWAN ปกติ	11:32	องอาจ

OP-FO-038-02





รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางจาก เชียงราก บางปะอิน ปกติ	11:39	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ข.ทDC เส้น BV # 10		
		มีการทำงานตามพื้นแจ้ง	11:46	องอาจ
	Survey	*นตลสำรวจแนวท่อขบวนพลี นิคมฯ MTH ปกติ	11:50	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	11:52	องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งงานหน้า BV # 10 งานถอนแผ่น sheet pile บ่อ P-2 BPO-EX-0856	13:09	องอาจ
	PM	*ศิริโรจน์ แจ้งเข้าทำงาน calibrate Flowcom ที่ OTS-RST	13:37	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรจนะ (วันใหญ่) กฟภ.อุทัยติดตั้งเสาไฟขนาด22kv.		
		คู่ขนานแนวท่อก๊าซในพื้นที่ในนิคมโรจนะ 47ต้นถนนG4และM1 (route25-26)มีแค่ชุดเปลี่ยนลูกถ้วยของ กฟภ. ไม่มีผลกระทบ		
		Permit.67.roj.ex.1098 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	15:04	องอาจ
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งเสร็จงาน Stand By ที่ OTS-BV#10	21:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิมแจ้งวันรับงาน Permit.67- BPO-EX-0856	21:37	สิทธิกร
14-Mar-24	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:26	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิมแจ้งงานหน้า BV # 10 งานถอนแผ่น sheet pile บ่อ P-2 BPO-EX-0857	10:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:25	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งเข้า Stand By ที่ OTS-BV#10 งานถอนแผ่น Sheet pile	10:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	11:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานติดตั้งเสาและสายส่ง 115kvไม่มีผลกระทบ		
		กฟภ.อุทัยติดตั้งเสาไฟขนาด22kv.คู่ขนานแนวท่อก๊าซในพื้นที่ในนิคมโรจนะ 47 ต้นถนนG4และM1 (route25-26) Permit.67.roj.ex.1098(หยุด) จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ	11:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL - M-Thai ปกติ	11:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ข.ทDC เส้น BV#10		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		OTS BPO มีการทำงานตามที่แจ้ง	12:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชียงราก เริ่มงานต่อเนื่อง ติดตั้งbracingในบ่อsheetpile เตรียมพื้นที่และชุดลึง		
		หาท่อประปาเดิมโครงการ กฟภ.ชุดวางท่อประปา800mm ต่อโครงการเก่าคู่ขนาน		
		แนวท่อก๊าซ12"Permit.67.nvk.ex.1097	14:56	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งออกงานพื้นที่ BV#10 แล้ว, งานถอนแผ่น Sheet pile เสร็จแล้ว	18:00	ภูรินทร์
15-Mar-24	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตัดยอดการให้ก๊าซสถานีขอนแก่น	8:09	ภูรินทร์
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการให้ก๊าซที่ OTS-BV#10	9:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	9:28	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิมแจ้งเตรียมงานชุดซ่อมประปา ขอยืมเครื่อง ถ.คลองขุด	9:33	ภูรินทร์
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการให้ก๊าซที่ OTS-BPL	9:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:09	ภูรินทร์
	PM	*คุณ จรัส แจ้งเข้าเติมกลิ่น Odorant ที่ OTS-LKB	10:12	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งBV#10ช่วงเข้าลึงท่อยาวบริเวณพื้นที่ป่าเดิม DCVG Confirmed อีกรอบ	10:15	ภูรินทร์
		Permit 67-BPO-EX-0858		
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:39	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:45	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้ง งานเดิน Leak survey ตรวจสอบรอยรั่วซึมตามแนวท่อก๊าซ		
		ในพื้นที่ทั้งหมด permit-67-bkd-cd-1132	10:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	11:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ข.ทDC เส้น BV#10		
		OTS BPO มีการทำงานตามที่แจ้ง	11:43	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณนิติชัยแจ้งเข้า OTS-ROJ#1 ถ่ายรูปอุปกรณ์	11:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปูใหม่ ปกติ	11:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL - M-Thai ปกติ	11:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:57	ภูรินทร์
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการให้ก๊าซที่ OTS-LKB	12:07	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชียงราก เริ่มงานต่อเนื่อง ติดตั้งbracingในบ่อsheetpile เตรียมพื้นที่และชุดลึง		
		หาท่อประปาเดิมโครงการ กฟภ.ชุดวางท่อประปา800mm ต่อโครงการเก่าคู่ขนาน		
		แนวท่อก๊าซ12"Permit.67.nvk.ex.1097	12:21	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้า OTS-RST เพื่อถ่ายรูป Printer	13:35	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเตรียมเดิน DCVG Confirmed ที่BV#10 67-BPO-EX-0858	14:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานติดตั้งเสาและสายส่ง 115kvไม่มีผลกระทบ		
		กฟภ.อุทัยติดตั้งเสาไฟขนาด22kv.คู่ขนานแนวท่อก๊าซในพื้นที่ในนิคมโรจนะ 47 ต้นถนนG4และM1 (route25-26) Permit.67.roj.ex.1098(หยุด) จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ	15:05	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประชุมงานวางท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง เข้าช้อยข้าง		
		โรงพยาบาลเมืองสมุทรบางปู กับ สัสแสงกรโยธา	15:56	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify ท่อประปาใกล้แนวท่อก๊าซบริเวณที่การ Rama&TTDF (ท่อก๊าซลึก 3.98 ม.รั้วมาจาก Water Jet ) ตาม Permit 67-bpm-ex-0743	22:11	สุเมธ
16-Mar-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-bpm-ex-0743 กลับแล้ว, พู้งนี้ ลงบ่อคอน		
		กรีต ห่างจากท่อก๊าซฯ 1 เมตร	2:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	8:56	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณนิติชัย แจ้งทำการปิดวาล์วเซอร์วิส BV.SV 12 พร้อม ทำการระบายก๊าซออก		
		ภายในสถานีและทำการตัดยอดการให้ก๊าซและทำการปิดวาล์วภายในสถานีก๊าซ		
		ที่บ่อบึงNGV-NVN (ลูกค่ายเล็กการให้ก๊าซ)	9:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	9:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซนิคมฯลาดกระบัง เส้นคลองกรุง OTS-LKB ปกติ	9:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชียงราก เริ่มงานต่อเนื่อง ติดตั้งbracingในบ่อsheetpile เตรียมพื้นที่และชุดลึง		
		หาท่อประปาเดิมโครงการ กฟภ.ชุดวางท่อประปา800mm ต่อโครงการเก่าคู่ขนาน		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		แนวท่อก๊าซ12"Permit.67.nvk.ex.1097	11:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	11:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นิติชัย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-ROJ#2	11:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปูเหนือ ปกติ	11:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ข.ทDC เส้น BV#10		
		OTS BPO มีการทำงานตามที่แจ้ง	12:01	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*Alarm Low AC OTS NVK และ Leased line down แจ้งคุณวีระศักดิ์รับทราบ	12:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL - M-Thai ปกติ	12:11	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*AC fail OTS -NVK แจ้งการให้หัดเข้าตรวจสอบ	12:15	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*ไฟฟ้า และLeased line OTS-NVK กลับเป็นปกติ	12:50	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณพลวัตร แจ้งพา หมร. เข้าล้างคราบน้ำมัน OTS-BV#10	13:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณนิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานติดตั้งเสาและสายส่ง 115kvไม่มีผลกระทบ		
		กฟภ.อุทัยติดตั้งเสาไฟขนาด22kv.คู่ขนานแนวท่อก๊าซในพื้นที่ในนิคมโรจนะ 47 ต้นถนนG4และM1 (route25-26) Permit.67.roj.ex.1098(หยุด) จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ	13:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปูใหม่ ปกติ	13:29	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณพลวัตร แจ้งเสร็จงานพา หมร. เข้าล้างคราบน้ำมัน OTS-BV#10	14:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:09	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานกบดคอนกรีต ห่างจากท่อก๊าซฯ ประมาณ 2.5 เมตร		
		เพื่อเป็นบ่อรับ งาน HDD Permit 67-bpm-ex-0743	10:39	ภูรินทร์
17-Mar-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งวันนี้ ขุดบ่อคอนกรีต ความลึก2.4เมตร เติมน้ำ		
		รอบคอนกรีตรอบบ่อและพูนน้ำจะทำการกบดให้ความลึกได้ระดับที่ 3.8 เมตร		
		จะทำการกดเข็ม หักเหลี่ยมยาว 3 เมตร จำนวน 15 ต้น ในบ่อเพื่อคอนกรีตที่บ่อ	1:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	9:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10, ไม่มีการทำงานที่มีผล		
		กระทบกับท่อ NGD	9:43	สุเมธ
	PM	*คุณ พลวัตร เข้าทำ PM ที่ PRS#2	9:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - M-Thai ปกติ	10:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:33	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ, ที่ BV#10 มีการทำงานของ ปตท.แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	10:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งที่ซอย 8A มีงานปักเสาไฟฟ้า ไม่มีผลกระทบกับก๊าซ	10:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิษฐ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	10:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกา BHS ปกติ	11:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:17	สุเมธ
	PM	*คุณ นพดล เข้าทำ PM ที่ PRS#2 แล้วแจ้ง	11:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ อธิศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯขนคร ปกติ	11:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	12:50	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดต่อท่อประปาเข้าบ้าน ถ.คลองขุด ปากซอยทรัพย์มั่นคง ตาม Permit 67-bpo-ex-0895	13:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ อธิศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน ปกติ	15:16	สุเมธ
	Alarm SCADA	*Link 3G PRS#5 Down แจ้งคุณ นิธิชัย รับทราบ	15:30	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ นิธิชัย เข้าทำการ Reset Router 3G ที่ PRS#5 ตอนนีปกติแล้ว	18:00	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานกดบ่อให้ความลึกใต้ระดับที่ 3.8 เมตร แล้วจะทำการกดเข็ม ทนเหลี่ยมยาว 3 เมตร จำนวน 15 ต้น บริเวณหน้าพร.เมืองสมุทรบางปู (เทศบาล บางปู 94) ตาม Permit 67-bpm-ex-0743	22:35	สุเมธ
18-Mar-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งกดเข็มเรียบร้อยแล้ว, วันวันแค่นี้ เสร็จแต่เทคนิควันดีบ่อ งาน ตาม Permit 67-bpm-ex-0743	0:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:53	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธิติธนพร แจ้งขอเข้า otsnvk เพื่อเตรียมงานปรับระยะ support ท่อ vent outlet ทุกระดับ	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:43	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเริ่มงานเดิน leak gas pipeline พื้นที่บางปะอิน Permit.67.bpi.cd.1133	10:57	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดต่อท่อประปาเข้าบ้าน ถ.คลองขุด ปากซอยทรัพย์มั่นคง		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit No.67-BPO-EX-0859	10:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 ไม่มีการทำงานที่มีผลกระทบ	11:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:24	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธนากร ช่าง TOT(NT) 0646280492 แจ้งแก้ไขสัญญาณโทรศัพท์สำนักงาน		
		เสร็จเรียบร้อยแล้วสายตอนยธกชค ตอนไม่สามารถโทรเข้า-ออก ได้ตามปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทุกระดับ ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		บางปะอิน งานเดินleak gas pipeline all routeในพื้นที่ Permit.67.bpi.cd.1133		
		เชียงราก งานต่อเนื่อง ติดตั้งabracingในบ่อsheetpile เตรียมพื้นที่และชุดวางท่อ		
		ประปาเดิมโครงการ กป.ฯชุดวางท่อประปา800mm ต่อโครงการเก่าสู่ขนานแนวท่อ		
		ก๊าซ12"(หยุด) Permit.67.nvk.ex.1097	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯขนคร งานพบสก็ฟพื้นคอนกรีต		
		บริเวณจุดตัดแยกระบบ Ngv กวาคี นวนคร เพื่อเตรียมกด sheet pile ยังไม่มีผล		
		กระทบ บริเวณอื่นปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ข.TDC เส้น BV#10		
		OTS BPO มีการทำงานไม่มีผลกระทบ	12:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกา BHS ปกติ	12:36	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธิติ 023115379 บ.NT โทรทดสอบเบอร์ออฟฟิศสำนักงานบางปู	13:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการชุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมสีทองทาง กปน.เลขที่ Permit No.0810 งานวันนีชุดสำรวจช่วงท่อก๊าซคอส Soil 7/2		
		ก่อนวางท่อน้ำประปา Permit.67-BPL-EX-0810	14:38	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเพิ่มเติมงานก่อสร้างอาคารtemporaryในพื้นที่ขุดติดตั้งbox groundในพื้นที่ ost.nvk วันนีติดตั้งเสาตอม่อ Permit.67.nvk.ex.1099	14:46	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งชุดตรวจสอบได้ระดับความลึกที่ 0.9 เมตรแล้ว		
		งานชุดวางท่อน้ำประปาใหม่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซPermit.67-BPL-EX-0810	15:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งสยามราช เอาชุดคอนเทนเนอร์เก็บของน้ำงาน และดำเนินการทำ งานทำ Before ก่อนเริ่มงาน บริเวณถนนพัฒนา1 ท่อทุกระดับ	15:08	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ		
		ไฟไหม้หม้อไอน้ำ ด้านหลังโรงงาน พูจีดูระ โรจนะ ไม่มีผลกระทบ ต่อแนวท่อในพื้นที่		
	อื่นๆ	มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดับเพลิงเรียบร้อยแล้ว	15:28	สิทธิกร
		แจ้งข่าวสารเกิดเหตุในพื้นที่ : 18/03/24 เวลาประมาณ 15:28 น. คุณ ภานุรักษ์ ช่วงเทคนิค สปก. แจ้งมีเหตุเพลิงไหม้หม้อไอน้ำบริเวณด้านหลังโรงงาน พูจีดูระ อีเล็คทรอนิกส์ นิคมฯโรจนะ ไม่ได้เป็นลูกค้าของ NGD และห่างจากแนวท่อก๊าซ ประมาณ 600 เมตร ไม่มีผลกระทบ ต่อแนวท่อก๊าซในพื้นที่ มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดับเพลิงเรียบร้อยแล้ว	15:28	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเหตุล้างอุปกรณ์ pilot s60 run a เนื่องจากหลุดคืนจากควมร Sulfur เกิดค่า Lock up สูง ที่ บ. Central food รังสิต และ บ. Thai kurabo รังสิต	15:51	สิทธิกร
19-Mar-24	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าทำ PM ระบบ SCADA ที่ OTS-LKB และ PRS#3	9:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกา BHS ปกติ	9:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	9:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องเดินleak gas pipeline พื้นที่บางปะอิน Permit.67.bpi.cd.1133	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทุกระดับ ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:27	สิทธิกร
		ประสานงานการไฟฟ้าบางพลี เรื่องติดตั้ง Line Guard สาย 115 KV		
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 มีงานตกเข็มทำกำแพงรั้ว ไม่มีผลกระทบกับ NGD	10:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งการไฟฟ้านครหลวง สมุทรปราการ ดูก่อนงานแล้วแจ้งจะทำ การตัดกระแสไฟฟ้าให้(ช่วงเวลาเกิด Sheet Pile ใกล้แนวเสาไฟฟ้า)	10:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ข.TDC เส้น BV#10		
		OTS BPO มีการทำงานไม่มีผลกระทบ	11:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯขนคร ปกติ	12:00	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ		
		ประสานงาน กฟผ.เขตอโยธยา ชี้ตำแหน่งแนวท่อในโครงการเปลี่ยนเสาไฟฟ้า 115 kv ในพื้นที่ถนน.โรจนะเพล	12:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:31	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริจันทร์ แจ้งเข้า OTS-WES ถอดพัดลมระบายอากาศห้อง odorant	13:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องเดินleak gas pipeline all routeในพื้นที่Permit.67.bpicd1133		
		เชียงราก งานต่อเนื่อง ติดตั้งabracingขึ้นที่2ในบ่อsheetpile เตรียมพื้นที่และชุดวาง ท่อท่อประปาเดิมโครงการ กป.ฯชุดวางท่อประปา800mm ต่อโครงการเก่าสู่ขนาน		
		แนวท่อก๊าซ12"Permit.67.nvk.ex.1097	14:40	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริจันทร์ แจ้งสร้างมอดัลดมระบายอากาศห้อง odorant OTS-WES	14:52	สิทธิกร
20-Mar-24	อื่นๆ	*เวลา 04:27 น. ผู้ผลิต G1 เริ่ม Ramp Up Flow จาก 780 เป็น 805 MMscfd โดย PTT Shipper บริหารจัดการประสานงานในแยกก๊าซระยองเพื่อควบคุม Pressure ของท่อ 34 นิ้ว และ TSO บริหารจัดการส่งก๊าซบางส่วนไปที่ ERP เพื่อให้สามารถรับ ปริมาณก๊าซจากผู้ผลิต G1 ได้เต็มความสามารถ From Gas Control	8:43	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา.คลองขุด หน้าม.กิตตินคร Permit No.67-BPO-EX-0859	9:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทุกระดับ ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	11:21	สิทธิกร
		*คุณ อภิษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกา BHS ปกติ	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชียงราก(วันนีหยุด)งานติดตั้งabracingขึ้นที่2ในบ่อsheetpile เตรียมพื้นที่และชุด		
		วางท่อท่อประปาเดิมโครงการ กป.ฯชุดวางท่อประปา800mm ต่อโครงการเก่าสู่		
		ขนานแนวท่อก๊าซ12" Permit.67.nvk.ex.1097	11:57	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	12:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองจูด ข.TDC เส้น BV#10 ปกติ OTS BPO มีการทำงานไม่มีผลกระทบ	12:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงาน water jet หาแนวท่อ ก๊าซ Steel gas 6" mpi เพื่อเตรียมทำปัดขัดแยกรบบ Ngv ปตท. กาวดี นวนคร กม.46+900 permit-nvk-ex-1032 บริเวณอื่นปกติ	14:33	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเหตุสิ่งSeat pcv a เนื่องจากหลุดดันจากSulphur #ที่ บ.Bridgestone Cojen รังสิต และถอดล้างอุปกรณ์pilot s60 a เนื่องจากหลุดดันจาก Sulfur lock up ชุด #ที่ บ.T.C.H.บางปะอิน	15:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไฉฉะ ปกติ	16:06	สิทธิกร
21-Mar-24	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทอตัว ถนนพิศลมา 1 นิคมฯบางปู		
		ประสานงาน จนท.สำรวจ สบ.บางปู ดูหน้างานเพื่อปิดการจราจร	9:03	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเข้า OTS-RST กับสายไฟเก่าทิ้ง	9:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:06	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าทำ PM ระบบ SCADA ที่ OTS-ROJ#1 และ PRS#5	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 มีงานเตรียมหน้าทำกำแพงรั้ว ไม่มีผลกระทบกับNGD	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานเดิน Leak survey ตรวจ สอบระยะรั้วริมตามแนวท่อก๊าซในพื้นที่ทั้งหมด permit-Rst -cd-1134 บริเวณอื่นปกติ	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองจูด ข.TDC เส้น BV#10 ปกติ OTS BPO มีการทำงานไม่มีผลกระทบ	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:18	สิทธิกร
	อื่นๆ	*แจ้งข่าวสารเกิดเหตุในพื้นที่ : 21/03/24 เวลาประมาณ 10:20 น. มีเหตุเพลิงไหม้ บริษัท ซูฟทีเรียรี่ เคมีอุตสาหกรรม ซอยเทศบาลบางปู 69(ซอยสามห่วง) ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเพลิงลุกไหม้สารเคมีในถังระบบยก เจ้าหน้าที่ NGD เข้าถึงถึงหน้างาน ตรวจสอบไม่พบผลกระทบกับท่อก๊าซของบริษัท	11:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:35	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเริ่มต้นป้ายประกาศโครงการตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซฯ16 นิ้ว ที่ถนนสุขุมวิท	11:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:55	สิทธิกร
		*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก(วันนีหยุด)งานติดตั้งbracingชั้นที่2ในบ่อsheetpile เตรียมพื้นที่และขุด ส่องหาท่อประปาเดิมโครงการ กบ.ขุดวางท่อประปา600mm ต่อโครงการเก่าคู่		
		ขนานแนวท่อก๊าซ12" Permit.67.nvk.ex.1097	12:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไฉฉะ ปกติ	15:40	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าย้ายรูปในสถานี PRS#1	15:41	สิทธิกร
22-Mar-24	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	9:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดปักเสาไฟฟ้าของทาง กฟน.จำนวน 1 ต้นในนิคมฯบางพลี		
		บริเวณ ข.5/3 งานไม่มีผลกระทบเนื่องจากจุดที่ดำเนินการปักไม่มีแนวท่อก๊าซ	9:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	9:45	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้าทำ PM ที่ OTS-ROJ#2	9:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	9:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	12:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ, ที่ BV#10 มีการทำงานของ ปตท.แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	12:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก (วันนี้		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		หยุด) งานติดตั้ง Bracing ชั้นที่ 2 ในบ่อ Sheet Pile เตรียมพื้นที่และขุดส่องหาท่อ ประปาเดิมโครงการ กบ.ขุดวางท่อประปา 800 มม.ต่อโครงการเก่าคู่ขนานแนวท่อ		
		ก๊าซ 12"ตาม Permit 67-nvk-ex-1097 นอกเหนือปกติ	12:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:46	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้าทำ PM ที่ OTS-ROJ#2 เสร็จแล้ว	13:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไฉฉะ ปกติ	14:01	สุเมธ
	Emergency	*รับแจ้งจากคุณพิษณุ วิศวกรส่วนปฏิบัติการ (ลูกค้าไม่ได้แจ้งเหตุ ข้อมูลมาจาก Line group บางปะอิน) เกิดเหตุเพลิงไหม้ บริเวณ บริษัท ที.ซี.เอช ซูมิโนเอะ จำกัด นิคมฯบางปะอิน ซึ่งเป็นลูกค้าก๊าซของ PTT NGD ขณะนี้คุณพิษณุพัล เข้าตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ พบว่าเหตุการณ์ผู้การะปกติแล้ว	18:00	ภูรินทร์
	Emergency	*รับแจ้งจาก คุณพิษณุพัล ช่างเทคนิคส่วนปฏิบัติการเข้าตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ บริเวณ บริษัท ที.ซี.เอช ซูมิโนเอะ จำกัด นิคมฯบางปะอิน พบว่าทางลูกค้าได้ปิด วาล์วฉุกเฉินไว้พร้อมเข้าตรวจสอบที่สถานี อุปกรณ์ safety valve control valve แรงดัน อยู่ในสภาวะปกติ ส่วนท่อในโรงงานลูกค้าแจ้งว่าไม่มีจุดใดเสียหาย เหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ และจะดำเนินการเข้าตรวจสอบท่อภายในโดยละเอียด ในวันพรุ่งนี้ต่อไป	18:59	ภูรินทร์
23-Mar-24	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พัล เข้าตรวจสอบประเมินท่อก๊าซภายใน บริษัท ที.ซี.เอช ซูมิโนเอะ จก. นิคมฯบางปะอิน	9:30	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พัล แจ้งจากการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ภายใน บริษัท ที.ซี.เอช ซูมิโนเอะ พบว่าเพลิงไหม้เกิดตรงปล่องควันเตาอบ ซึ่งมีท่อ NG อยู่บริเวณนั้น ได้เข้า ตรวจสอบแล้วพบ NG ที่อยู่ใกล้จุดเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายใดๆ ตอนนี้ โรงงานมีการปิดวาล์วฉุกเฉินเพื่อใช้งาน NG อีกไม่นานจะผลิต ส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสถานีก๊าซปกติ	9:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าประสานงานทำทางเข้าออกโรงงาน Ocean Glass ข.8B ท่อก๊าซฯ 110 มมมีความลึกที่ 1.6 เมตร ซึ่งไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ พื้นที่ทำงาน 2.6*16' 0.3 ม.ลงหินคลุกบดอัดและลาดยางมะตอย	10:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	10:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	10:47	สุเมธ


OP-FO-038-02




รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ข.6-14, เขตส่งออก ปกติ	10:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก (วันนี้ หยุด) งานติดตั้ง Bracing ชั้นที่ 2 ในบ่อ Sheet Pile เตรียมพื้นที่และขุดส่องหาท่อ ประปาเดิมโครงการ กบ.ขุดวางท่อประปา 800 มม.ต่อโครงการเก่าคู่ขนานแนวท่อ		
	Survey	ก๊าซ 12"ตาม Permit 67-nvk-ex-1097 นอกเหนือปกติ	11:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	11:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	11:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ, ที่ BV#10 มีการทำงานของ ปตท.แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	11:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	11:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานชุดสก็ทที่ระบายน้ำที่ อยู่ในแนวบ่อ Sheet Pile ออก เพื่อเตรียมทำปัดขัดแยกรบบ NGV ปตท.กาวดี		
		นวนคร กม.46+900 ตาม Permit-nvk-ex-1032 นอกเหนือปกติ	11:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	12:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ข.1-5 ปกติ	12:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไฉฉะ ปกติ	14:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:22	สุเมธ
24-Mar-24	Alarm SCADA	*Alarm AC fail OTS-RST แจ้งเหตุพิทักษ์พัลตรวจสอบพบหือแปลงระเบิดบริเวณ		
		ตรงข้าม OTS-RST แจ้งการไฟฟ้าเข้าตรวจสอบแก้ไข	7:24	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*ไฟฟ้า OTS-RST กลับเป็นปกติ	8:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	10:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL-SWAN ปกติ	10:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก (วันนี้ หยุด) งานติดตั้ง Bracing ชั้นที่ 2 ในบ่อ Sheet Pile เตรียมพื้นที่และขุดส่องหาท่อ ประปาเดิมโครงการ กบ.ขุดวางท่อประปา 800 มม.ต่อโครงการเก่าคู่ขนานแนวท่อ		


OP-FO-038-02




OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*ไต่ตืนวินหรือเข้าห้อง rtu otsrst เช็กระบบ ordorant	11:26	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อบนนคร ปกติ	11:33	องอาจ
	อื่นๆ	*เวลา 10:15 น. TSO ดำเนินการเปิด Valve จ่ายก๊าซที่ BV9 และสลับทางเดินก๊าซ กลับเป็น BV6 เนื่องจากการทำงาน Run Pig BV6 ถึง BV10 แล้วเสร็จ ส่งผลให้คุณสมบัติก๊าซของลูกค้ำกลุ่มเส้นท่อ BV9-BV16 เปลี่ยนแปลง จาก 1321 เป็น 1274 Blus/cf คาดการณ์เดินทางถึง โรงไฟฟ้า DCAP วันที่ 27 มี.ค. 67		
		เวลา 16:35 น. และ อุสสาทกรรมบางจาก (BCN) วันที่ 28 มี.ค 67 เวลา 03:40 น.	11:39	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรงงาน ปกติ	11:41	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อแพทกษา คลองขุด ช.ทDC Steel ปกติ	11:56	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 2,1	11:59	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- MTH ปกติ	12:04	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู ปกติ	12:17	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- SWAN ปกติ	12:25	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐสำรวจแนวท่อเหมราษ ปกติ	12:46	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	14:46	องอาจ
	อื่นๆ	*รณิทรท์เข้าเช็ค CP OTS-WES	*	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางจาก บางปะอิน เข้มรงาก ปกติ	16:04	องอาจ
	Permit	*วิศวกรแจ้งเริ่มงานต่อเนื่องกคแผ่น sheet pile ค้อมแนวก๊าซ Steel gas 6" Mpl เพื่อทำปอดัดแยกระบบ Ngv ปตท. กาวดี นครคม ถนนพหลโยธินฯเข้ากม.46+900 permit-nvk-ex-1032	17:15	องอาจ
	Permit	*คุณ ติวกร แจ้งงานกต sheet pile Ngv ปตท. กาวดี วันนี้เลิกทำแล้ว permit-nvk-ex-1032	21:44	สิทธิกร
28-Mar-24	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	9:24	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	10:00	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:34	องอาจ
	PM	*ศักดิ์สิทธิ์ PM 3 เดือน ots Nvk	10:50	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	10:54	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อแพทกษา คลองขุด ช.ทDC Steel BV#10 ทำงานไม่มีผลกระทบ	11:14	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐสำรวจแนวท่อเหมราษ ปกติ	11:30	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 2,1	11:31	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	11:37	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู ปากทางเข้านิคมฯ ด.พัฒนา ทศุดตัว	11:39	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- SWAN ปกติ	11:49	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- MTH ปกติ	12:17	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรงงาน ปกติ	12:21	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อบนนครงานต่อเนื่องกคแผ่น sheet pile ค้อมแนวก๊าซ Steel gas 6" Mpl เพื่อเตรียมทำปอดัดแยกระบบ Ngv ปตท. กาวดี นครคม กม. 46+900 permit-nvk-ex-1032 บริวณอื่นปกติ	14:13	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์ Leak Survey BPO Permit No.CD-0808	14:18	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เข้มรงาก งานติดตั้ง Bracing ชั้นที่ 2		
		ในปด Sheet Pile เตรียมพื้นที่และจุดสังเกตท่อประปาเดิมโครงการ กป.ฯจุดวางท่อ		
		ประปา 800 มม.ต่อโครงการเก่าคู่ขนานแนวท่อก๊าซ 12" Permit 67-nvk-ex-1097	16:15	องอาจ
	PM	*ศักดิ์สิทธิ์ PM 3 เดือน ots Nvk เสร็จสิ้นแล้ว	16:20	องอาจ
	Survey	*วิศวกรแจ้งงานกต sheet pile Ngv ปตท. กาวดี วันนี้เลิกทำแล้ว	17:39	องอาจ
	อื่นๆ	*UPS ในห้อง Server มีเสียง alarm	23:19	สิทธิกร
29-Mar-24	อื่นๆ	*ไต่ตืนวินหรือเข้าห้อง rtu ots-nvk ของ Synmech	8:58	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	9:30	องอาจ
	อื่นๆ	*สมชายแจ้งเข้าส่งวัดพื้นที่ของ PRS # 1 เพื่อทำการซื้อขาย	9:37	องอาจ
	Permit	*เฉลิม BV#10 มีงานคอกเข็มทำกำแพงรั้วไม่มีผลกระทบกับNGD	9:52	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	10:04	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 1	10:21	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อบนนครงานต่อเนื่องกคแผ่น sheet pile ค้อมแนวก๊าซ Steel gas 6" Mpl เพื่อเตรียมทำปอดัดแยกระบบ Ngv ปตท. กาวดี นครคม กม. 46+900 permit-nvk-ex-1032 บริวณอื่นปกติ	10:43	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	11:03	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 2	*	องอาจ
	อื่นๆ	*ภูวนาท แจ้งช่าง CCVT จะเข้าระบบในห้องควบคุม	11:30	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- SWAN ปกติ	11:33	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เข้มรงาก งานติดตั้ง Bracing ชั้นที่ 2		
		ในปด Sheet Pile เตรียมพื้นที่และจุดสังเกตท่อประปาเดิมโครงการ กป.ฯจุดวางท่อ		
		ประปา 800 มม.ต่อโครงการเก่าคู่ขนานแนวท่อก๊าซ 12" Permit 67-nvk-ex-1097	11:35	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐสำรวจแนวท่อเหมราษ ปกติ	11:46	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- MTH ปกติ	11:51	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	*	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปู ปกติ ปากทางเข้านิคมฯ ด.พัฒนา ทศุดตัว	11:58	องอาจ
	อื่นๆ	*วันพฤหัสบดีที่ 4/4/67 ช่วงบ่ายจะมีช่างเข้ามาเช็ค UPS ในห้อง Server	12:00	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	12:33	องอาจ
		วันอาทิตย์ที่ 31/03/67 ไฟฟ้าอยู่ทั้งแจ้งจะทำการเปลี่ยนเสาไฟ จะทำให้ไฟดับทั้งนิคม 1 นิคม 2 ไร่จะะ ตั้งแะเวลา 8:00 - 17:00 น	14:00	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรงงานประสาณงาน บ.bellonพร้อม กับ กบอ.ไร่จะะ		
		โครงการถอนำดับเพลิงขนาด10"ข้ามฝั่งโรงงานสาธา จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:29	องอาจ
	อื่นๆ	*สุริยะเข้า OTS-LKB เพื่อนำ UPS ไปสำรองที่ OTS-RJN #1,2 ไฟฟ้าจะดับใน	15:00	องอาจ
		วันอาทิตย์ที่ 31/03/67 ไฟฟ้าอยู่ทั้งแจ้งจะทำการเปลี่ยนเสาไฟ	18:05	องอาจ
	Survey	*วิศวกรแจ้งงานกต sheet pile Ngv ปตท. กาวดี วันนี้เลิกทำแล้ว	18:15	องอาจ
	อื่นๆ	*ศิริธรณ์นำ UPS ไปสำรองที่ OTS-RJN #1,2 ไฟฟ้าจะดับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้	19:23	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริธรณ์ แจ้งเสร็จงานนำ UPS ไปสำรองที่ OTS-RJN #1,2		
	อื่นๆ	*ประกาศเปลี่ยนแปลงรอบควบคุมค่า Wi ใหม่ : อ้างอิงปีประกาศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องข้อกำหนดคุณภาพก๊าซของสาธาณชนบพอส่งก๊าซธรรมชาติ (ครั้งที่ 1/2567) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงกรอบคุณภาพก๊าซ ค่า Wi ของท่อกลุ่มที่ 1 (ท่อ Onshore 1 - 4, ท่อรับน้อย - ไทรน้อย, ท่อนครสวรรค์ และท่อนครราชสีมา) จากเดิมกรอบค่า Wi ที่ 1,260 - 1,400 BTU/SCF เป็นกรอบค่า Wi ใหม่ ที่ 1,285 - 1,430 BTU/SCF โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป	22:14	สิทธิกร
		From Gas Control		
30-Mar-24	อื่นๆ	*Server RST Down เข้าไม่ได้ แจ้งทาง ITS	2:58	สิทธิกร
	Permit	*คุณ"ธนาสิทธิ์ แจ้งงานกันพื้นที่ที่วางรอ เพื่อตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16"งานพัฒนา 1 Permit No. 67-BPO-CD-0809	9:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	10:19	ภูรินทร์
	Permit	*คุณติวกร แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องกคแผ่น sheet pile ค้อมแนวก๊าซ Steel gas 6" Mpl เพื่อทำปอดัดแยกระบบ Ngv ปตท. กาวดี นครคม ถนนพหลโยธินฯเข้ากม.46+900 permit-67-nvk-ex-1032	10:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันี่ PRS#2	10:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	10:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกษา BHS ปกติ	10:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ BPN ปกติ	11:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก ปกติ		


OP-FO-038-02




รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เข้มรงาก งานต่อเนื่องภายในปดsheetpileในพื้นที่ตอนประกอบเชื่อมท่อประปาเดิม		
		ขนาด800mm ต่อจากโครงการเก่าคู่ขนานแนวท่อก๊าซ12"Permit.67-nvk-ex.1097	11:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันี่ PRS#1	11:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานจุดคอกคลองระบายน้ำ		
		บริเวณดงขามกับแนวท่อก๊าซถนนพัฒนาช่วงแยกไฟแดงชอย1 ยังไม่มีผลกระทบ		
		งานปรับปรุงที่ถนนชอย14B ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อถนนปกติ	11:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ ช.ทDC Steel แพทกษาคลองขุดOTS BPO		
		ปกติ BV#10 มีการทำงานไม่มีผลกระทบ	12:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	12:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วิริทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราษ WES ปกติ	13:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไร่จะะ ปกติ	13:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบนนคร มีงานต่อเนื่องกคแผ่น sheet pile ค้อมแนวก๊าซ Steel gas 6" Mpl เพื่อทำปอดัดแยกระบบ Ngv ปตท		
		กาวดี นครคม ถนนพหลโยธินฯเข้ากม.46+900 permit-nvk-ex-1032		
		จุด บริเวณอื่นๆในนิคมบนนคร / ปกติ	14:17	ภูรินทร์
	Permit	*คุณติวกร แจ้งงานกต sheet pile Ngv ปตท. กาวดี วันนี้เลิกทำแล้ว	14:29	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้าปรับปรุง Battery UPS OTS-ROJ#2	17:14	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงานปรับปรุง Battery UPS OTS-ROJ#2	17:33	ภูรินทร์
31-Mar-24	Permit	*คุณ วิริทย์ เข้า OTS-WES เพื่อเปลี่ยนไส้กรอง Filter Run A, B และถอด Turbine		
		Run B เพื่อส่งสอยเทียบ ตาม Permit 67-wes-cd-0079	9:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันี่ BV#10	9:14	สุเมธ
	Alarm SCADA	*PRS#5 AC Fail เนื่องจาก กป.ฯอยุธยา จะทำให้ไฟดับตั้งแต่ 8:00-17:00 น.เพื่อทำการเปลี่ยนเสาไฟ	9:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10		
		มีการทำงาน ไม่มีผลกระทบกับNGD	9:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันี่ PRS#1	9:42	สุเมธ
	PM	*คุณ สมชาย เข้าทำ PM ที่ PRS#3	9:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกษา BHS ปกติ	10:24	สุเมธ


OP-FO-038-02




ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มงานทำบ่อ Sheet Pile ครึ่งแนวท้าย 6" เพื่อทำบ่อตัดแยก ระบบ NGV ปตท.ลาวใต้ นวนคร อ.ห้วยอินทรี ขาเข้า กม.46+900 ตาม Permit 67-nvk-ex-1032, เตรียมติดตั้ง Bracing ขึ้นแรก	10:35	สุเมธ
	Survey	"คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:50	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:57	สุเมธ
	Survey	"คุณ พลวิตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:13	สุเมธ
	Survey	"คุณ พลวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู งานปรับปรุงพื้นถนน ซ.14B ไม่มีรถกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:21	สุเมธ
	PM	"คุณ สมชาย เข้าทำ PM ที่ PRS#3 เสร็จแล้ว และไปทำที่ OTS-LKB ต่อ	11:30	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:48	สุเมธ
	Survey	"คุณ พลวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน บางจาก เขียวจาก มังงาน ภายในบ่อ Sheet Pile ในชั้นตอนประกอบเชื่อมท่อประปาเดิมขนาด 800 มม.ต่อจาก โครงการเก่า คูชานแนวท่อก๊าซ 12"ตาม Permit 67-nvk-ex-1097 นอกนั้นปกติ	12:04	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:08	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น วังศิลา ปกติ	12:24	สุเมธ
	PM	"คุณ สมชาย เข้าทำ PM ที่ OTS-LKB เสร็จแล้ว	12:54	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มังงานตาม Work Permit 67-nvk-ex-1032 นอกนั้นปกติ	14:33	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ, กฟภ.อยุธยา ติดตั้ง เสาไฟฟ้า 115 kv. มีการดับไฟฟ้าในพื้นที่ เฟส 3 มีผล PRS#5 AC Fail	14:34	สุเมธ
	Permit	"คุณ วรวิทย์ แจ้งงานตาม Permit 67-wes-cd-0079 ที่ OTS-WES เสร็จแล้ว	16:30	สุเมธ
	Alarm SCADA	"PRS#5 AC Normal	17:15	สุเมธ
	Alarm SCADA	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ตรวจสอบบอร์ดที่ OTS-RO.#1 แล้วมีความเย็น แต่ฟูลน์บัคดู สุริยะ จะเข้ามาตรวจสอบซ้ำ	19:30	สุเมธ



ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-Apr-24	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานที่อื่นเหนือ	7:44	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานที่ OTS-BV#10	9:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูนเหนือ ปกติ	9:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมตลาดกระบะใต้ เส้น OTS-LKB ปกติ	10:02	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานที่ OTS-BPL	10:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำตัวที่ BV#10	10:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกระบือ ปกติ	10:22	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม แจ้งมีงานวางท่อระยะยากัดดินที่พื้นที่หน้าBV#10	10:25	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-WES	10:27	ภูรินทร์
	Permit	*คุณธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify Gas Pipeline 16" Pattana 1Rd. BPOบริเวณถนนหุดตัว		
		Permit 67-BPO-EX-0747	14:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก (หยุด)งานภายในบ่อsheeppileเพื่อประกอบเชื่อมต่อท่อประปาเดิมขนาด 800mm โครงการเชื่อมต่อยังเดิมสู่ขนานแนวท่อก๊าซ12"เจ้าพระยง		
		ไม่มีผลกระทบต่อระบบ	10:59	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งไฟไหม้จากกรณีการระเหยของแก๊ส300m ไม่มีผลกระทบ	11:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	11:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วังสี ปกติ	11:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรม - OTS BPL - SWAN ปกติ	11:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช. TDC เส้น BV#10		
		OTS BPO มีการทำงานตามที่ตั้งแจ้ง	11:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำตัวที่ PRS#1	11:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพทยา BHS ปกติ	12:15	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานที่ OTS-LKB	12:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำตัวที่ PRS#2	12:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู มีงานปรับปรุงที่ถนนซอย14B นอกถนนปกติ	13:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปูใหม่ ปกติ	13:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนวน งานบัดกรีเ็นดัดตั้ง brazing		
		ชิ้นแรก เพื่อทำบอดี้แยกระบบ Ngv ปตท กว๊าด นวนคร ถนนพหลโยธินเข้ากม.		
		46+900 ไม่มีผลกระทบ บริเวณอื่นปกติ	14:12	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณเอกพันธ์ เข้าPRS-1	14:19	ภูรินทร์



ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณสุริยะ แจ่มจำติดตั้ง Battery UPS OTS-LKB	15:22	คุณห์
	Survey	*คุณ กานฤกษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	15:30	คุณห์
	Permit	*คุณเฉลิม แจ่มงานชุดวางท่อระบายน้ำคันทันพื้นที่หน้าBV#10 Permit 67-BPO-EX-0862	15:39	คุณห์
2-Apr-24	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:22	คุณห์
	Survey	*คุณสุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	9:47	คุณห์
	อื่นๆ	*คุณ นพดล ประชุมเตรียมความพร้อมการเชื่อมและแนบใบได้การฉุกเฉินประจำปี 2567 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	9:59	คุณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:03	คุณห์
	Survey	*คุณสุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ BPL Swan 1, 2 OTS BPL ปกติ	10:06	คุณห์
	Permit	*คุณเฉลิม แจ่มงานชุดวางท่อระบายน้ำคันทันพื้นที่หน้าBV#10 Permit 67-BPO-EX-0862	10:32	คุณห์
	Permit	*คุณธานีธีร์ แจ่มเริ่มชุดหาขั้วท่อก๊าซ เพื่อกำหนดขอบเขต การปัก Sheet Pile Permit No.67-BPO-EX-0747	10:36	คุณห์
	Survey	*คุณสุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ M Thai ปกติ	10:40	คุณห์
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:56	คุณห์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเมฆาวง WES ปกติ	11:03	คุณห์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปูใหม่ ปกติ	11:27	คุณห์
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:32	คุณห์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	11:35	คุณห์
	Permit	*คุณกาญจน์กัษ์ แจ่มงานนอนคร่ งานต่อเนื่องชุดล้างท่อเพื่อติดตั้ง brazing ขึ้นล่าง เพื่อทำบดัดแยกระบบ Ngv ปตท กาวดี นวนคร ถนนพหลโยธินฯเข้าม.46+900 ไม่มีเอกสารพบPermit67.nvk.ex.001	11:40	คุณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:57	คุณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองจุด ข.TDC เส้น BV#10 ปกติ มีการทำงานตามที่ตั้งแจ้ง	12:44	คุณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:44	คุณห์
	Survey	*คุณ กานฤกษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ เขียนราก (หยุด)งานภายในท่อsheetpileเพื่อประกอบเชื่อมต่อท่อประปาเดิมขนาด 800mm โครงการเชื่อมต่อท่อเดิมสู่ฐานแนวท่อก๊าซ12"เผื่อเร่งวัง		
		ไม่มีเอกสารพบต่อระบบ	13:38	คุณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วังสกล ปกติ	14:05	คุณห์
	Survey	*คุณ กานฤกษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	15:19	คุณห์
	Permit	*คุณกาญจน์กัษ์ แจ่มงานต่อเนื่องชุดล้างท่อเพื่อติดตั้ง brazing ขึ้นล่างเพื่อทำบดัด		



ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		แยกระบบ Ngv ปตท.ภาวดี นวนคร ถนนพหลโยธินขาเข้ากม.46+900 ช่วงเย็น		
		Permit.67-nvk.ex.001	16:16	ภูรินทร์
	Permit	*คุณธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-0747 เลิกงาน, ทำความสะอาดเทียบ		
	ร้อย		17:28	ภูรินทร์
	Permit	*คุณภาณุรักษ์ งานตาม Permit 67-nvk.ex.001 เลิกงานแล้ว	17:30	ภูรินทร์
3-Apr-24	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 มีงานทำกักแพลงและวางท่อ ระบายน้ำคืนพื้นที่หน้าBV#10 ไม่กระทบกับท่อก๊าซNGD	9:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงพา คลองจตุฯ T.DC เส้น BV#10 ปกติ มีการทำงานที่แจ้ง	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1 มีงานติดตั้งสถานี	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง PSD Safety Visit สำนักงานตรวจสอบท่อก๊าซ 16"		
		ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู	10:41	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ มังกร ITS แจ้งขอ Restart SCADA Server ลักครู่	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	11:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2 มีงานติดตั้งสถานี	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:33	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พลวัตร แจ้งงานติดตั้งสถานี PRS#2 ผรม ออกจากพื้นที่แล้ว ฉุกเฉินใน สถานีก๊าซปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานต่อเนื่องชุดลึงคินเพื่อติด ตั้ง brazing ชั้น2 ทำป้อนตัดแยกระบบ Ngv ปตท.ภาวดี นวนคร ถนนพหลโยธินขา เข้ากม.46+900 Permit-67-nvk-ex-0001 บริเวณชั้นปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานตาม Permit No.0747 จุดขึ้นปกติ	12:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	13:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงพา BHS มีงานทำทางเข้าโรงงาน ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซจุดขึ้นปกติ	13:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วังลัด ปกติ	14:04	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก งานเตรียมเรือถอนดินพื้นที่ขุดงานภายในบ่อบีsheetpileเชื่อมต่อ		
		ท่อประปาเดิมขนาด800mm เดี่ยวรั่วไม่มีผลกระทบต่อระบบ	15:13	สิทธิกร
4-Apr-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Safety Talk ก่อนเริ่มงาน Verify Gas Pipeline 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู Permit No.0747	8:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ มีงานทำทางเข้าโรงงาน บ. PVS ไม่มีผลกระทบจุดอื่นปกติ	9:28	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้ง บ.พิมลภาศเข้าสถานี OTS LKB และ PRS3 งานติดตั้งก๊อว์จัดรั้วเพิ่ช		
		Permit No.67-LKB-CD-0001	9:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB มีงานติดตั้งก๊อว์จัดรั้วเพิ่ชตาม Permit No.0001 นอกนี้ปกติ	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10 มีงานทำกำแพงและวางท่อ		
		ระบายน้ำดินพื้นที่หน้าBV#10 ไม่กระทบกับท่อก๊าซNGD	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ ปกติ	10:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ข.TDC เส้น BV#10 ปกติ มีการทำงานตามทีแจ้ง	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:43	สิทธิกร
	อื่นๆ	*ประชุมซ่อมแผนฉุกเฉิน กรณีก๊าซธรรมชาติรั่วไหลและติดไฟ พื้นที่ BPI	11:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ		
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก งานเตรียมเรือถอนดินพื้นที่ขุดงานภายในบ่อบีsheetpileเชื่อมต่อ		
		ท่อประปาเดิมขนาด800mm เดี่ยวรั่วไม่มีผลกระทบต่อระบบ	11:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รัชสิติ ปกติ	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีก๊าซธรรมชาติรั่วไหลและติดไฟ พื้นที่ BPI วันที่ 10/04/24		
		เวลา 11:00-12:00	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	12:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit No.0747		
		จุดขึ้นปกติ	12:10	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 12.20 น. หน่วยงาน วท. แจ้งเริ่มงานเจาะ Hot tap เพื่อยึดตัง Future Tie-in Valve สำหรับโครงการ GKBI (AN10 - AN11) From Gas Control	12:22	สิทธิกร

OP-FO-038-02



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS มีงานทำทางเข้าโรงงาน		
	Permit	บ.NNY ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซจุดอื่นปกติ ตาม Permit-67-BHS-EX-0001	12:23	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้ง บ.พิมลภาศเข้าสถานี OTS BPL งานติดตั้งก๊อว์จัดรั้วเพิ่ช		
		Permit No.67-BPL-CD-0001	12:37	สิทธิกร
	อื่นๆ	*รวม.บ.PowerMatic ช่าง UPS เข้าตรวจสอบ UPS ในห้อง Server	13:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify Gas Pipeline P2 Pit	13:23	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พชรพร รวม.แจ้งงานชุดวางสายไฟเบรจร้อยปิดคลองนิคมฯWHA บริเวณตรงข้าม บ.NHK SPRINT 0991583232 แจ้งคุณอุษิเชษฐ์เข้าดำเนินการตรวจสอบแนวท่อก๊าซ	13:27	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานเปลี่ยนชุดพารทูปกรณ์pilot zsc100+พารทูปrubber sleeve pcv fuafv run-A,Bเนื่องจากตรวจพบอุปกรณ์ชำรุดมีนลทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ		
		และงานครบรอบเปลี่ยนuevcที่โรงงาน-F-TECH โรงงานะ	13:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ	13:38	สิทธิกร
	อื่นๆ	*UPS ห้อง SERVER ทางช่าง Powermatic แจ้งว่าเป็นเสียง Alarm เตือนไม่ให้ Maintenance แบตเตอรี่รอบสามปี ทางช่างทดสอบแบตเตอรี่แล้ว ปกติ	14:04	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ มังกร ITS แจ้งขอ Restart SCADA Server เพื่อ Clear Chache 1 รอบ	14:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานติดตั้ง brazing ขึ้น2		
		ทำบ่อตัดแยกระบบ Ngv ปตท.ภาวดี นวนคร ถนนพหลโยธินเข้าข้าม.46+900		
		Permit-67-nvk-ex-0001 บริเวณขึ้นปกติ	14:28	สิทธิกร
	อื่นๆ	*ค่าความร้อนที่ BV#10 ค้าง เบอร์คูนุทสุทธิติดต่อดำได้ จึงสอบถามทาง OCทางOC แจ้งที BV#10 มีการทำงานอยู่คาดว่าจะเสร็จวันนี้ ให้ดูค่าความร้อนจาก BV#6 ชั่วคราว	16:18	สิทธิกร
	อื่นๆ	*PTT OC แจ้ง ค่าความร้อนที่ BV#10 อัปเดตแล้วปกติ	17:06	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify Gas Pipeline 16" เขียวร้อย Permit No.0747		
		พรงื่นเริ่มกด Sheet Pile	17:09	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 16:00 น. คุณภาวก๊าซ Onshore East Swing โดยค่า WI Swing จาก 1298.41 เป็น 1334.28 Btu/scf และค่า HV จาก 1004.85 เป็น 1022.56 Btu/scf นาน 2 นาที		
		คาดการณ์อุณหภูมิก๊าซดังกล่าวเดินทางถึงฟ. BPK เวลา 21:50 น และ ทร. DCAP วันที่ 5 เม.ย. 67 เวลา 03:10 น...From PTT Shipper	17:52	สิทธิกร
5-Apr-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Safety Talk ก่อนเริ่มงานตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซ 16"		
		ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู Permit No.0747	8:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ มีงานทำทางเข้าโรงงาน		
		บ.PVS ไม่มีผลกระทบจุดอื่นปกติ	9:27	สิทธิกร

OP-FO-038-02



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS มีงานทำทางเข้าโรงงาน Inventec Permit No.67-BHS-EX-0001	9:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ ปกติ	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit No.0747		
		จุดขึ้นปกติ	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10 มีงานทำกำแพงและวางท่อ		
		ระบายน้ำดินพื้นที่หน้าBV#10 ไม่กระทบกับท่อก๊าซNGD	12:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ข.TDC เส้น BV#10 ปกติ มีการทำงานตามทีแจ้ง	13:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก งานเตรียมเรือถอนดินพื้นที่ขุดงานภายในบ่อบีsheetpileเชื่อมต่อ		
		ท่อประปาเดิมขนาด800mm(วันนีหยุด) เดี่ยวรั่วไม่มีผลกระทบต่อระบบ	13:26	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ กฤษฏา OMG แจ้งว่า ปตท.ทำการขุดโดนท่อบริเวณขาเข้า Inletเส้น OTS-RST และ ปตท.จะมีการซ่อมท่อจึงจะทำการลดแรงดันเพื่อเชื่อมท่อใหม่ोनอร์		
		OTS-RSTเป็นพิเศษ	13:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รัชสิติ ปกติ	13:51	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานเปลี่ยนurbine+filterตามรอบdue calibrate3ปีที่โรงงาน Thai-Lysaghโงะนะ	14:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานติดตั้ง brazing ขึ้น2		
		ทำบ่อตัดแยกระบบ Ngv ปตท.ภาวดี นวนคร ถนนพหลโยธินเข้าข้าม.46+900		
		Permit-67-nvk-ex-0001 บริเวณขึ้นปกติ	15:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ	15:02	สิทธิกร
6-Apr-24	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวพื่อนิคมฯ BHS มีงานทำทางเข้าโรงงาน Inventec		
		Permit No.67-BHS-EX-0001	9:26	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 1	9:32	องอาจ

OP-FO-038-02




## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม


ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวพื่อบางปูรอบ 6-14 ปกติ	9:38	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวพื่อบางปูเหนือ ปกติ	10:09	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวพื่อ OTS BV10		
		มีงานทำกำแพงและวางพื่อระบายน้ำดินพื้นที่หน้าBV#10 ไม่กระทบกับพื่อก๊าซNGD	10:31	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า PRS # 3	10:38	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวพื่อแพรกษา คลองขุด TDC ปกติ	10:39	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 2	11:06	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวพื่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก งานเตรียมเรือถอนดินพื้นที่ขุดงานภายในบ่อบีsheetpileเชื่อมต่อ		
		ท่อประปาเดิมขนาด800mm(วันนีหยุด) เดี่ยวรั่วไม่มีผลกระทบต่อระบบ	11:13	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวพื่อนวนครมีงานprotection แนวพื่อก๊าซ ปิดบ่อตัดแยกระบบ Ngv		
		ปตท.ภาวดี นวนคร ชั่วครรวช่วงหยุดสกรงานที่ Permit-67-nvk-ex-0001	10:36	องอาจ
	Survey	*กฤษดาสำรวจแนวพื่อเหมราช ปกติ	11:40	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวพื่อบางปูรอบ 1-5 ปกติ	12:07	องอาจ
	Survey	*สุพรรณบางพลีมีงานตัดพื่อประก่าน้ำบริษัท Beiersdorf ไม่กระทบแนวพื่อ		
		OTS BPL Swan 1,2 ปกติ	13:09	องอาจ
	Survey	*สุพรรณบางพลี M Thai ปกติ	13:11	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวพื่อบางปะติ ปกติ	14:14	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวพื่อบางปูใหม่ ปกติ	14:30	องอาจ
	อื่นๆ	*พิทักษ์พลแจ้งเข้าปรับแรงดันoutlet ots nvk จาก 14.60 เป็น 14.84 Bar	14:36	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวพื่อรัชสิติ ปกติ	15:00	องอาจ
	Survey	*นิติชย์สำรวจแนวพื่อโงะนะ ปกติ	15:55	องอาจ
7-Apr-24	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS มีงานทำทางเข้าโรงงาน Inventec ตาม Permit 67-BHS-EX-0001, แต่ไม่มีงานขุดมีเพียงผูกเหล็ก		
		เตรียมแบบเพื่อทดสอบกริด จึงไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกนี้ปกติ	9:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	9:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ข.6-14, เขตส่งออก ปกติ	9:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10 มีงานทำกำแพงและวางท่อ		
		ระบายน้ำดินพื้นที่หน้า BV#10 ไม่กระทบกับท่อก๊าซ NGD	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รัชสิติ ปกติ	10:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10		

OP-FO-038-02







OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



OP-FO-038-02





### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	PM	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้ง Cleaning Seat PCV ที่ OTS-ROJ#1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:25	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณพิทักษ์พล แจ้งขออนุญาตเข้าเขต alarm odorant ots nvk	17:52	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม แจ้งเลิกงาน ถนนพัฒนา1	18:32	ภูรินทร์
11-Apr-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานยก Sheet Pile และเชื่อมต่อแผ่น 6 เมตร 2 แผ่น Permit No.67-BPO-HT -0004 และ67-BPO-EX-0007	9:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:24	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชตินิรันดร์ แจ้งขอเข้าตรวจสอบ support otsoj2	9:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกษา BHS มีงานทำทางเข้าโรงงาน Inventec ตาม Permit 67-BHS-EX-0001, แต่ไม่มีงานชุดนี้เพียงผูกเหล็กเตรียมแบบ เพื่อเทคอนกรีต จึงไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	9:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:10	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งเข้า OTS-LKB ทำการ Exercise PCV RUN A เพื่อขอรับใบวันหยุด		
		ช่วงสงกรานต์	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10, มีงานทำกำแพงและปรับทำทางเท้าดินพื้นที่หน้า BV#10 ไม่กระทบกับท่อก๊าซ NGD	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วิ่งลัด ปกติ	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ มีการทำงานของ ปตท.แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:07	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งออก OTS-LKB อุปกรณ์ปกติ	11:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	11:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:52	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานถอดล้างหน้าseat pcvโรงงานฯ เพื่อป้องกันgas blow		
		ช่วงสงกรานต์	12:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Work Permit 67-bpo-hi-0004 นอกนั้นปกติ	12:21	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งขอเข้าลำspcv prs5	13:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:04	สิทธิกร

OP-F0-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ บางปะอิน งานปรับเคลียร์พื้นที่เพื่อทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10" mpl		
		เข้านิคม (บริเวณป่า) permit-Bpi-ex-0001	13:46	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานcleaning pcv reflux819 prs5 เพื่อป้องกัน gas blow เสร็จเรียบร้อยแล้ว	13:57	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานงานชุดซ่อมท่อประปาถ. M2เขตสงออก Permit No.67-BPO-EX-0008	14:09	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า OTS-BKD งาน Cal.Pressure Temp	14:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	15:21	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานยก Sheet Pile แผ่นที่ 11 สรุปรันได้ 7 แผ่น เมื่อวาน 4แผ่น Permit No.67-BPO-HT -0004	16:16	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานที่ OTS-BKD งาน Cal.Pressure Temp	17:25	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Permit No.67-BPO-HT -0004 วันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อม	17:46	สิทธิกร
	อื่นๆ	*NGDRTSRV-2 SCADA-BACKUP DOWN แจ้งคุณมังกร ITS ตรวจสอบและแก้ไข	18:51	สิทธิกร
	อื่นๆ	*NGDRTSRV-2 SCADA-BACKUP ACTIVE คุณมังกร แจ้งเครื่องสตาาร์ทเกิดจาก Auto Update Windows	18:56	สิทธิกร
12-Apr-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานยก Sheet Pile และเชื่อมต่อแผ่น 6 เมตร 2 แผ่น Permit No.67-BPO-HT -0005 และ67-BPO-EX-0007	8:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-LKB	9:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	9:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#3	9:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง OTS LKB คลองกุ้ง ปกติ	10:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกษา BHS ทำทางเข้าโรงงาน Inventec ไม่มีการทำงาน นอกจากนั้น ปกติ	10:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Work Permit 67-bpo-hi-0005 นอกนั้นปกติ	10:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BPL	11:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ		

OP-F0-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		นิคมบางปะอิน งานปรับเคลียร์พื้นที่เพื่อทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10" mpl		
		เข้านิคม (บริเวณป่า) permit-Bpi-ex-0001 หยุดช่วงสงกรานต์ไม่มีการทำงานในพื้นที่		
		จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	11:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL SAWAN นิคมบางพลี ปกติ	11:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10 ปกติไม่มีการทำงาน	11:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ มีการทำงานของ ปตท.แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD	12:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ MTH ปกติครบ ปายสามจะมีงานชุดซ่อมท่อประปาหน้า Perfect Companion Permit 67-MTH-EX-0001	12:23	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิศิทธิ์ แจ้งงาน Cleaning Seat pcv Bridgestone #mrs1 เนื่องจากอุปกรณ์เกิดคราบ Sulsur อุดตัน งานpm Bridgestone #mrs2 เนื่องจากโรงงานหยุดเทศกาลยาว.	13:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วิ่งลัด ปกติ	14:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:37	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งที่ M-Thai งานชุดซ่อมท่อประปาหน้าตาม Permit 67-MTH-EX-0001 เจริญแล้ว	18:59	สุเมธ
	อื่นๆ	*วันที่ 12-16 เม.ย. 67 PTT Shipper ดำเนินการปรับรอบควบคุมคุณภาพก๊าซ (WI) มั่ง ตะวันออกจาก 1285-1430 BTU/scf เป็น 1260-1430 BTU/scf...From PTT Shipper	20:37	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งงานตาม Permit 67-MTH-EX-0001 ซ่อมท่อประปาเสร็จแล้ว	20:55	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 19:16 น. คุณภาพก๊าซผสมฝั่งตะวันออก ณ จุดวัด MTP เปลี่ยนแปลงจาก 1285.71 เป็น 1277.54 BTU/scf เนื่องจาก PTT Shipper ปรับรอบควบคุมคุณภาพก๊าซจาก 1285 - 1430 BTU/scf เป็น 1260 - 1430 BTU/scf ตั้งแต่วันที่ 12-16 เม.ย. 67 คาดการณ์คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงจะเดินทางถึง BPK วันที่ 13 เม.ย. 67 เวลา 05:10 น., SSUT วันที่ 13 เม.ย. 67 เวลา 08:40 น. และ DCAP วันที่ 13 เม.ย. 67 เวลา 10:00 น...From PTT Shipper	21:27	สุเมธ
13-Apr-24	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-LKB	9:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#3	9:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง OTS LKB คลองกุ้ง ปกติ	9:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10 ปกติไม่มีการทำงาน	10:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:26	ภูรินทร์

OP-F0-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:27	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BPL	10:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกษา BHS ปกติ	10:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ		
		นิคมบางปะอิน งานปรับเคลียร์พื้นที่เพื่อทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10" mpl		
		เข้านิคม (บริเวณป่า) permit-Bpi-ex-0001 หยุดช่วงสงกรานต์ไม่มีการทำงานในพื้นที่		
		จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	11:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	11:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู ปกติ	11:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL SAWAN นิคมบางพลี MTH ปกติ	11:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วิ่งลัด ปกติ	13:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:35	ภูรินทร์
14-Apr-24	อื่นๆ	วันที่ 13 เม.ย. 67 เวลา 23:33 น.หยุดการรับก๊าซจากผู้ผลิตฝั่งตะวันตก และดำเนินการปิด Valve ที่ BWV1 TSO ประกาศ Difficult Day เพื่อบริหารจัดการรับก๊าซ ในช่วงผู้ผลิต Shutdown เพื่อทำงาน ทั้งนี้ไม่กระทบต่อการส่งก๊าซให้ลูกค้า เนื่องจากมีปริมาณ Line Pack เพียงพอ From Gas Control	0:00	ภูรินทร์
	อื่นๆ	เวลา 02:00 น. เริ่มทำการ Ramp Up รับก๊าซผู้ผลิตฝั่งตะวันตก หลังจากทำงานช่วง Total Shutdown แล้วเสร็จ From Gas Control	3:18	ภูรินทร์
	อื่นๆ	เวลา 02:02 น. Gas Control ทำการเปิด HOV 0106 Main Valve BWV1 เริ่มรับก๊าซผู้ผลิตตะวันตก ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับเฟรม Flow ผู้ผลิตตะวันตกให้ได้ตามแผนรับ		
		ก๊าซประจำวัน เวลา 06:37 น. TSO ประกาศยกเลิก Difficult Day From Gas Control	6:52	ภูรินทร์
	Permit	*คุณโชตินิรันดร์ แจ้งรับมีแผนซ่อม support otsoj2 ร่วมกับ ceg 67-roj-hi-0001	8:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-LKB	9:13	ภูรินทร์
	Permit	*คุณโชตินิรันดร์ แจ้งเงินติดตั้ง support 8" 10"นอกอาคาร	9:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#3	9:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง OTS LKB คลองกุ้ง ปกติ	9:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10 ปกติไม่มีการทำงาน	10:07	ภูรินทร์

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:21	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	10:27	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:30	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:50	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:01	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:12	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวจาก บางจาก ปกติ		
		นิคมบางปะอิน งานปรับเคลียร์พื้นที่เพื่อทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10" mpl		
		เข้านิคม (บริเวณป่า) permit-Bpi-ex-0001 หยุดช่วงสงกรานต์ไม่มีการทำงานในพื้นที่		
		จุดขึ้นในนิคมฯ ปกติ	11:16	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:29	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:48	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL SAWAN นิคมบางพลี MTH ปกติ	11:50	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู ปกติ	12:00	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:24	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:54	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯงานซ่อม Support ots roj2 ร่วมกับ บ.ceg จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ	14:17	ฎิณฑ์
	Permit	*คุณโธนิวัฒน์ แจ้งติดตั้งตัวค้ำยันครวแล้ว 3ตัว otsroj2 67-roj-ht-0001	16:48	ฎิณฑ์
15-Apr-24	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	11:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:00	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL M-Thai ปกติ	12:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ งานตัดแยกบีม NGV		
		Super หยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์	12:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 วันนี้ระยะเคลื่อนขยับยังอยู่ในจุดเดิมจากการ		
		เริ่มต้นตั้งเมื่อวาน	12:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียวจาก บางปะอิน ปกติ งาน		
		ตาม Permit 67-bpi-ex-0001 หยุดช่วงสงกรานต์ไม่มีการทำงาน	14:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:36	สุเมธ
16-Apr-24	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียวจาก บางปะอิน ปกติ งาน		
		ตาม Permit 67-bpi-ex-0001 หยุดช่วงสงกรานต์ไม่มีการทำงาน	10:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	11:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL M-Thai ปกติ	11:50	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 11:20 น. คุณภาพก๊าซผสมมีระดับนอก ณ จุดวัด MTP เปลี่ยนแปลงจาก 1280		
		เป็น 1296 Btu/scf และจุดวัด OCS3 เปลี่ยนแปลงจาก 1291 เป็น 1305 Btu/scf เนื่อง		
		จาก PTT Shipper ปรับรอบควบคุมคุณภาพก๊าซจาก 1260 - 1430 Btu/scf กลับเป็น		
		1285 - 1430 Btu/scf คาดการณ์คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงเดินทางถึง BPK เวลา		
		22:04 น., SSUT วันที่ 17 เม.ย. 67 เวลา 02:25 น. และ DCAP วันที่ 17 เม.ย. 67 เวลา		
		03:40 น. ...From PTT Shipper	12:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 วันนี้ระยะเคลื่อนขยับยังอยู่ในจุดเดิมจากการ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024	14:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:44	สุเมธ
17-Apr-24	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานีโซนเหนือ	8:10	ฎิณฑ์
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งSafety Talk งานตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 16"		
		ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	8:42	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:24	ฎิณฑ์
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-BV10	9:15	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	9:55	ฎิณฑ์
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-BPL	10:18	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:21	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:29	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:41	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:13	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:16	ฎิณฑ์
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-LKB	11:17	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:25	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:33	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL M-Thai ปกติ	11:44	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปูใหม่ ปกติ	11:44	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10ปกติไม่มีการทำงาน	12:01	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	12:42	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียวจาก ปกติ		
		นิคมบางปะอิน งานปรับเคลียร์พื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10" mpl		
		เข้านิคมฯบางปะอิน(บริเวณป่า กก) permit-Bpi-ex-0001 หยุดช่วงสงกรานต์ไม่มีการ		
		ทำงานในพื้นที่ จุดขึ้นในนิคมฯ ปกติ	13:08	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:16	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นวนคร ปกติ (งานมอดิตแยกngvจากหยุด)	13:27	ฎิณฑ์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานกด Sheet Pile และเชื่อมต่อแผ่น 6 เมตร 2 แผ่น		
		Permit No.67-BPO-HT -0007	13:45	ฎิณฑ์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 วันนี้ระยะเคลื่อนขยับยังอยู่ในจุดเดิมจากการ		
		เริ่มต้นตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024	14:52	ฎิณฑ์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Ceg ติดตั้งตัวเบียดเพิ่มเติม support 8" 10"นอกอาคาร Ots roj2	17:22	ฎิณฑ์
18-Apr-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเริ่มงานตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 16" ถ.พัฒนา 1 นิคมฯ		
		บางปู ตาม Permit 67-BPO-EX-007, 67-BPO-HT-0008 เชื่อมต่อ Sheet Pile 6 ม.	8:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานจุดบักเสาไฟฟ้า 1 ต้นที่		
		ช.5/2 งานไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ, เส้น OTS-BPL ปกติ	10:26	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเดิน Leak Survey ของทาง EPE ในพื้นที่แนวท่อก๊าซ MTH ตาม		
		Permit 67-MTH-CD-0001	10:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:41	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ Tel.0819090001 การไฟฟ้าอยุธยา เขตอยู่แจ้งวันอาทิตย์ที่ 20/04/67		
		เวลา 9.00-17.00 น.จะมีงานเปลี่ยนแปลงสายไฟไปปรับระบบ ภายใน นิคมฯโงะนะ เฟส 8		
		ตั้งแต่โรงงานยาสูบ ทั้งเส้น แจ้งคุณ ภาณุรักษ์ รับทราบ	10:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL M-Thai มีงานตาม Permit		
		67-MTH-CD-0001 นอกนั้นปกติ	10:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียวจาก ผสม ขุดลอกคานต์		
		คันคลองเขียวจากในพื้นที่แนวท่อก๊าซและท่อน้ำเข้าสถานี OTS-NVK ไม่มีผลกระทบ		
		ต่อก๊าซฯ, บางปะอิน ปกติ งานตาม Permit 67-bpi-ex-0001 หยุดช่วงสงกรานต์ไม่มี		
		กาทำงาน	10:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Work Permit		
		67-BPO-HT-0008 นอกนั้นปกติ	11:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:06	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ วีรศักดิ์ ขอเข้าแก๊ว PSV-001A, OTS-ROJ#1, Gas Leak ออกปลายท่อ Vent	11:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองจูด เส้น BV#10		
		ปกติ ไม่มีการทำงาน	11:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:02	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ วีรศักดิ์ แก๊ว PSV-001A, OTS-ROJ#1, Gas Leak เสร็จแล้ว เปลี่ยน Sleeve 2" H5		
		PSV Run A จากปัญหานวมและคราบสกปรก	13:20	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	13:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ กาญจน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 วันนี้ระยะเคลื่อนขยับยังอยู่ในจุดเดิมจากการเริ่มต้นตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024	14:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ กาญจน์ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร เตรียมงานบ่อตัดแยก NGV		
		ปตท.ภาคี นวนคร ขอจัดการสอบทรายเพื่อทำงานต่อไปในวันพรุ่งนี้ งานตาม Permit 67-nvk-ex-0001 นอกน้มนปกติ	15:53	สุเมธ
19-Apr-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งSafety Talk งานตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 16" ถนน		
		พัฒนา 1 นิคมฯบางปู ตาม Permit-67-BPO-HT-0009	9:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.14-10 ปกติ	9:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:27	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าทำงาน Pm ระบบ SCADA ที่ PRS#4	10:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.1-9 มีงานตาม Permit-67-BPO-HT-0009 นอกจากนี้ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:39	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเดิน Leak Survey ของทาง EPE ในพื้นที่แนวท่อก๊าซ BPL เลขที่ Permit No.67-BPL-CD-0002	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS BPL- SWAN		
		งานเดิน Leak Survey ตาม Permit No.0002 นอกนี้ปกติ	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กาญจน์ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร เตรียมงานบ่อตัดแยก NGV		
		ปตท.ภาคี นวนคร ขุดเพิ่มความลึกข้างท่อเพื่อการวางนิตแยก งานตาม Permit 67-nvk-ex-0001 นอกน้มนปกติ	12:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	12:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ ไม่มีการทำงาน	12:23	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดสำรวจงานแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบางพลีเพื่อกำหนดระยะ		
		ของงานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ ตาม Permit No.67-EX-BPL-0001	13:33	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ มังกร ITS แจ้งขอ Restart SCADA Server 1 แล้วเดี๋ยจะปิดตัว		
		SCADA Server 2 เพื่อทำการ Update Tag	13:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กาญจน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 วันนี้ระยะเคลื่อนขยับยังอยู่ในจุดเดิมจากการเริ่มต้นตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 7 mm.เท่าเดิม	13:45	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งพบความลึกท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 mm. ลึก 1.00 เมตร ห่างจาก		
		ขอบไหล่ทาง 0.70 เมตร Permit No.67-EX-BPL-0001	13:50	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานประชุมความคืบหน้าโครงการตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซธรรม		
		ชาติ 16" ถนนพัฒนา1 นิคมฯบางปู	14:06	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน Pm ระบบ SCADA ที่ PRS#4	14:27	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งจุดที่สอบพบความลึกท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 mm. ลึก 1.00 เมตร		
		ห่างจากขอบไหล่ทาง 0.70 เมตร Permit No.67-EX-BPL-0001	14:31	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งจุดที่สามารถพบความลึกท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 mm. ลึก 1.00 เมตร		
		ห่างจากขอบไหล่ทาง 0.70 เมตร Permit No.67-EX-BPL-0001	15:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กาญจน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานปรับเคลียร์พื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10" mpl		
		เข้านิคมฯบางปะอิน(บริเวณป่า กก) permit-Bpi-ex-0001 หยุดช่วงสงกรานต์ไม่มีการ		
		ทำงานในพื้นที่ จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	15:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กาญจน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	15:54	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งจุดที่สัพบความลึกท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 mm. ลึก 1.10เมตร		
		ห่างจากขอบไหล่ทาง 0.70 เมตร Permit No.67-EX-BPL-0001	15:57	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งขุดสำรวจจุดก๊าซตรวจสอบขุดความลึก 1.00เมตร ตรวจสอบงานขุดวาง		
		ท่อน้ำประปาความลึกที่ 1 เมตรไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ งานขุดสำรวจวันนี้หยุด		
		แค่นี้ พรุ่งนี้ขุดต่อ Permit No.67-EX-BPL-0001	16:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กาญจน์ แจ้งงานต่อเนื่องเตรียมบ่อตัดแยกNgv ปตท.ภาคี นวนคร ขุด		
		เพิ่มความลึกข้างท่อเพื่อการวางนิตแยก	16:47	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งวันนี้เลิกงานแล้ว Permit-67-BPO-HT-0009	19:08	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน WATERJET ทาแนวและระดับท่อก๊าซ 12"เส้นบางปูใหม่		
		บริเวณหน้าปากซอยโรงงานสงวนเท็กซ์ไทล์ในซอยเทศบาลบป 94 Permit 67-BPM-EX-0001	22:48	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
20-Apr-24	Alarm SCADA	*PCV001A OTS-RST ALARM CLOSED เกิดจากสัญญาณ แรงดันปกติ		
		ใช้งาน Run B คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเข้าแก๊สช่วงเช้า	3:33	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*ศักดิ์สิทธิ์เข้าแก๊ส PCV001A OTS-RST ใช้งานได้เป็นปกติ	9:47	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	10:02	องอาจ
	Survey	*กาญจน์แจ้งกฟภ.ปทุม2 (ให้ฟ้าบางกะปิ) เข้าพื้นที่เพื่อการติดตั้งเสา22kv และหล่อแปลงในถังที่นิติวิทยา โดยใช้พื้นที่ลานถนนของสถานีots.bkd	10:11	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	*	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:30	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	10:52	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานปรับเคลียร์พื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10" mpl		
		เข้านิคมฯบางปะอิน(บริเวณป่า กก) permit-Bpi-ex-0001 หยุดช่วงสงกรานต์ไม่มีการ		
		ทำงานในพื้นที่ จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	11:13	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อบางปูงานก่อสร้างถ.คอนกรีตบริเวณ ซอย11Bไม่มีผลกระทบ	11:28	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี - OTS BPL- SWAN ปกติ	11:34	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	*	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อแพรกษา คลองซุด ช.TDC Steel ปกติ	12:07	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี - OTS BPL- MTH ปกติ	12:10	องอาจ
	Survey	*กาญจน์สำรวจแนวท่อนวนครงานต่อเนื่องเตรียมบ่อตัดแยกNgv ปตท.ภาคี		
		นวนคร ขุดเพิ่มความลึกข้างท่อเพื่อการวางนิตแยก	13:28	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซโงะนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้ง		
		Support ots roj2 วันนี้ระยะเคลื่อนขยับยังอยู่ในจุดเดิม 7 mm.เท่าเดิมและ		
		leak check เรียบร้อย จากการเริ่มต้นตั้งเมื่อ14/4 จุดอื่นๆในพื้นที่นิคมโงะนะ ปกติ.	13:47	องอาจ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งขุดสำรวจจุดก๊าซตรวจสอบขุดความลึก 1.00เมตร ตรวจสอบงานขุดวาง		
		ท่อน้ำประปาความลึกที่ 1 เมตรไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ งานขุดสำรวจวันนี้หยุด		
		แค่นี้ พรุ่งนี้ขุดต่อ Permit No.67-EX-BPL-0001	14:14	องอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานถนนพัฒนา 1 บ่ก Sheet Pile กับดินสไลด์ตัวและเชื่อมประกอบ		
		Sheet Pile Sheet Pile 8+4 เมตร เข้าหน้างาน บ่อ P1 P2 Permit 67-BPO-HT-0010	20:15	องอาจ
21-Apr-24	อื่นๆ	*การไฟฟ้าอยุธยา เขตอุทัย เริ่มทำการดับไฟ งานเปลี่ยนสายไฟปรับปรุงระบบ		
		ภายใน นิคมฯโงะนะ เฟลส มีผลกระทบกับ PRS#5 AC FAIL	9:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ กาญจน์ แจ้ง นวนคร แจ้งทีมงานต่อเนื่องเตรียมบ่อตัดแยกNgv ปตท.ภาคี		
		นวนคร ขุดแต่งขอบข้างท่อเพื่อการวางนิตแยกเตรียมเทลิ้นพื้นบ่อ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit 67-nvk.ex.0001	9:07	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งSafety Talk งานตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 16" ถนน		
		พัฒนา 1 นิคมฯบางปู ตาม Permit-67-BPO-HT-0011	9:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานปรับเคลียร์พื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10" mpl		
		เข้านิคมฯบางปะอิน(บริเวณป่า กก) permit-Bpi-ex-0001 ยังอยู่ในช่วงขงยุดยาวเทศ		
		กาลยังไม่การทำงานในพื้นที่ จุดอื่นๆในนิคมบางปะอิน ปกติ	9:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานดับไฟ การไฟฟ้าเปลี่ยนสายปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า		
		แรงสูง ที่นิคมฯโงะนะ เฟลสตั้งแต่โรงงานยาสูบทั้งเส้น อาจมีผลทำให้โพรสไฟฟ้าดับ		
		จะเข้าmonitor หน้างานอีกที่	9:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเพิ่มเติมโซนเฟลส8 มีงานพาดสายground อย่างเดียวไม่มีงานขุด	10:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit-67-BPO-HT-0011 และมีส่วนของ Gusco งานก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณ ซอย11B ไม่มีผล		
		กระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกจากนี้ปกติ	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้งSupport ots roj2 วันนี้ระยะเคลื่อนขยับยังอยู่ในจุดเดิม7mm.เท่าเดิม		
		และ leak check เรียบร้อย จากการเริ่มต้นตั้งเมื่อ14/4/67 และ มีงานดับไฟ การไฟ		
		ฟ้าเปลี่ยนสายปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ที่นิคมโงะนะเฟลส8 และเฟลส8		
		ตั้งแต่โรงงานยาสูบทั้งเส้น มีผลทำให้โพรสไฟฟ้าดับ เข้าเช็คสัญญาณหน้างานแล้ว		
		ยังอยู่ในโหมดปกติ จุดอื่นๆในพื้นที่นิคมโงะนะ ปกติ.	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS BPL- SWAN ปกติ	11:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:42	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำประปาบริเวณที่งาน ปกน.ในพื้นที่ MTH ถนน		
		ซอย ส.อุดมทรัพย์ เลขที่ Permit No.67-MTH-EX-0003	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองซุด เส้น BV#10		
		ปกติ ไม่มีการทำงาน	12:08	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานชุดซ่อมท่อ		
		นำประปร้าวร่วม Permit No.0003 นอกงานนี้ปกติ	12:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซที่ PRS#4	12:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร เตรียมงานบ่อตัดแยก		
		NGV ปลตท.ภาวดี นวนคร เพื่อเตรียมบ่อตัดแยกจุดแต่งขอบข้างท่อเพื่อการทำงาน		
		ตัดแยกเตรียมเส้น พื้นบ่อ Permit.67.nvk.ex.0001		
		byทีมงานก๊าซฯที่อยู่อยู่หน้างาน จุดอื่นๆในพื้นที่นิคมฯนวนคร / ปกติ	12:41	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*PCV001A OTS-RST ALARM CLOSED เกิดจากสัญญาณ แรงดันปกติ		
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	13:53	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปร้าววันนี้หยุดงานคืนนี้หยุดทำการขุดเนื่องจากเครื่องจักรไม่พร้อม นัดหมายชุดซ่อมในวันพรุ่งนี้ Permit No.67-MTH-EX-0003	14:09	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งการเปลี่ยน HV023 ที่ NS-OG @Honda เนื่องจาก valve passing		
		ปิดไม่อยู่	15:07	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งNgv ปลตท.ภาวดี นวนคร เส้นพื้นบ่อเรียบร้อย		
		Permit.67.nvk.ex.0001	15:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:17	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*PCV001A OTS-RST NORMAL คุณ ศักดิ์สิทธิ์เข้าแก้ไข	15:54	สิทธิกร
	อื่นๆ	*การไฟฟ้าอยุธยา เขตอุทัยแจ้งการจ่ายไฟฟ้าคืนระบบเรียบร้อยแล้ว PRS#5 ปกติ	17:38	สิทธิกร
	Permit	*รณาสีธิแจ้งงาน Verify Gas Pipeline 6" เพื่องาน HDD เข้าขอยุทธศาสตร์บางปู 94		
		เส้นบางปูใหม่ Permit 67-BPM-EX-0001	22:51	องอาจ
22-Apr-24	Alarm SCADA	*PCV001A OTS-RST ALARM CLOSED เกิดจากสัญญาณ แรงดันปกติ	0:51	องอาจ
	Permit	*รณาสีธิแจ้งงาน Verify Gas Pipeline 6" เพื่องาน HDD เข้าขอยุทธศาสตร์บางปู 94		
		คืนบ่อนก่อนคืน	1:58	องอาจ
	Permit	*คุณ รณาสีธิ แจ้งSafety Talk งานตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 16" ถนน		
		พัฒนา 1 นิคมฯบางปู ตาม Permit-67-BPO-HT-0011	8:45	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*PCV001A OTS-RST NORMAL คุณ นิธิชัย เข้าแก้ไข	9:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งประสานงานงานเตรียมบักเสาไฟฟ้าบนPVS บางปูเหนือ		
		ตามแนวเสาไฟฟ้าเดิม ทางท่อก๊าซประมาณ2ม.	9:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:57	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ มังกร ITS แจ้งขอ Restart SCADA SERVER 1	10:01	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชายแจ้งนำเจ้าหน้าที่ตรวจทรัพย์สินเข้าพื้นที่ PRS#2	10:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:07	สิทธิกร

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	10:18	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชายแจ้งออกจากพื้นที่ PRS#2 ไปดื้อที่ OTS-BPL	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเขมราฐ WES ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:31	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชายแจ้งนำเจ้าหน้าที่ตรวจทรัพย์สินเข้าพื้นที่ OTS-BPL	10:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit-67-BPO-HT-0011 จุดอื่นปกติ	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS BPL- SWAN ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานต่อเนื่อง Ngv ปลตท.ภาวดี นวนคร ทำการปิดวาล์ว hot tap & leak test เพื่อเตรียมงานตัดแยกระบบ Permit-nvk-ht-0001	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานตามPermit-nvk-ht-0001 บริเวณอื่นปกติ	11:42	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมบัติ IT เข้าทำ Firewall ที่ ห้อง SERVER บางปู	11:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	12:27	สิทธิกร
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งทำงาน Cal Pressure Temp ที่ OTS-NVK	12:49	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้า OTS-BKD RESET อุปกรณ์ IBR ให้ทางปลตท.	13:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยาฯ TDC คลองจุก เส้น BV#10		
		ปกติ ไม่มีการทำงาน	13:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปร้าวของทีมงาน ปท.นในพื้นที่ MTH ถนน		
		ซอย ส.อุดมทรัพย์ เลขที่ Permit No.67-MTH-EX-0003(ขอต่ออายุ)	13:15	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชายแจ้งนำเจ้าหน้าที่ตรวจทรัพย์สินเข้าพื้นที่ PRS#3	13:24	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ วาจิตแจ้งนำเจ้าหน้าที่ตรวจทรัพย์สินเข้าพื้นที่ OTS-LKB	13:50	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชายแจ้งออกจากพื้นที่ OTS-LKB	14:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปร้าวนี้ตรวจทดสอบท่อน้ำและปะบ PVC ขนาด 300 มม.แต่ไม่พบรอยรั่วทำการกลบดินคืนสภาพไม่มีจุดเพิ่มเติม	14:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้งSupport ois roj2 วันนี้จะระยะเคลื่อนขยับยังอยู่ในจุดเดิมจากการเดิม		
		ติดตั้งเมื่อ14/4 มีรอยฉีกขาดเป็นด้านทิศตะวันตกเป็น8mm รอยฉีกเป็น1mm.		

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ทิศตะวันออก7mmเท่าเดิม จุดอื่นไม่มีการเคลื่อน		
		ประสานงาน บำรุงรักษาทำทางเข้าโรงงานใหม่ จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	15:50	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 16:06 น. Gas Control และ ปท.1 ดำเนินการปิดวาล์ว HOV001 ภายใน BV9		
		โดยลูกค้าบริเวณ BV9-BV16 จะได้รับก๊าซจาก BV16 Run A ทดแทน คาดการณ์		
		คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงเส้นทางถึง G_BCN เวลา 18:26 น. และทพ. DCAP เวลา		
		18:56 น. สถานะปัจจุบัน ปท.1 และ ปท.9 พร้อมส่งรับ PIGเส้นท่อ RC0500 28"		
		BV6-BV10 No.2/7(Gauging)ทั้งแผนปล่อย PIG เวลา 00:01 น. From GasControl	16:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร แจ้งงาน Ngv ปลตท ภาวดี นวนคร Leak test 4 ซม. เสร็จเรียบร้อยแล้ว valve		
		hot tap ปิดอยู่ไม่มี leak	16:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียวจาก ปกติ		
		บางปะอิน งานปรับเคลียร์พื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10" mpl		
		เข้านิคมฯบางปะอิน(บริเวณป่า กน) permit-Bpi-ex-0001		
		ยังไม่มีการทำงานในพื้นที่ จุดอื่นๆในนิคมฯบางปะอิน ปกติ	16:32	สิทธิกร
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งแจ้งงาน Cal Pressure Temp ที่ OTS-NVK	17:02	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*จากที่คุณสมบัติเข้าทำ Firewall ในห้อง SEVER วันนี้ ยังติดเรื่อง DATABASE		
		รอทางคุณสมบัติประสานกับที่ X ITS แก้ไขต่อไป	17:10	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*คุณ มังกร ITS แจ้งรุ่งนี้เข้ามาดูเครื่อง Database ให้อ่อน เพราะตอนนี้ไม่สามารถ		
		Remote เข้าเครื่อง Database ได้ อาจจะต้องไปต่อ หน้าจอที่หน้าเครื่อง Server		
		แล้วลองแก้ไขดู		
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 16" ถนนพัฒนา 1		
		นิคมฯบางปู ตาม Permit-67-BPO-HT-0011 จบงานวันนี้	18:21	สิทธิกร
23-Apr-24	อื่นๆ	*เวลา 00:20น. หมอongan ปท.1 ทำการ Run PIG เส้นท่อ BV6 - BV10 No.2/7		
		(Gauging PIG) คาดการณ์ PIG ผ่าน BV7 เวลา 00:34 น. From Gas Control	0:29	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 00:27น.งาน Run PIG เส้นท่อ BV6 - BV10 No.2/7 (Gauging) PIG ผ่าน BV7		
		คาดการณ์ผ่าน BV8 เวลา 01:52 น. From Gas Control	0:40	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นสวัตร แจ้งเข้าStandby OTS BPL	1:57	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 01:47น.งาน Run PIG เส้นท่อ BV6 - BV10 No.2/7 (Gauging PIG) PIG ผ่าน		
		BV8 คาดการณ์ผ่าน BV9 เวลา 03:13 น. From Gas Control	1:57	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 03:20น.งาน Run PIG เส้นท่อ BV6 - BV10 No.2/7 (Gauging ) PIG ผ่าน BV9		
		คาดการณ์เข้า Receiver BV10 เวลา 05:00 น. From Gas Control	3:34	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พลวัตร แจ้งทำการVent Gas ที่ Filter Run A , B เพื่อตรวจสอบเสียงสปรก		
		และพร้อมกันตรวจเช็คอุปกรณ์ในสถานีก๊าซปกติ และกำลังใน BV10 ต่อ	4:23	สิทธิกร

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*เวลา 05:09 น.งาน Run PIG เส้นท่อ BV6 - BV10 No.2/7 (Gauging ) PIG เข้า		
		Receiver ที่ BV10 From Gas Control	5:21	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พลวัตร แจ้งทำการVent Gas ที่ Filter Run A , B , C เพื่อตรวจสอบเสียงสปรก		
		และพร้อมกันตรวจเช็คอุปกรณ์ในสถานีก๊าซปกติ ขอยออกจากพื้นที่ BV#10	5:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	*สรุปผลการ Run PIG เส้นท่อ BV6 - BV10 No.2/7 (Gauging ):สภาพ Body PIG		
		ปกติ Gauge plate อยู่ระหว่างขอลการประเมินจากทพ. พบ Mill scale ลักษณะ		
		ฝุ่นผงแห้งสีน้ำตาลประมาณ 15 Kg. ไม่มี Liquid From Gas Control	6:38	สุเมธ
	Permit	*คุณ รณาสีธิ แจ้งงานเชื่อมทดแผ่น Sheet Pile งานตรวจสอยแนวท่อส่งก๊าซฯ 16"		
		ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู ตาม Permit 67-BPO-EX-007, 67-BPO-HT-0013	9:04	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ไรดิเบิร์ต แจ้งว่ามีจะพา งานปะกับกับเข้า OTS-RST, OTS-BKD, PRS#4	9:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	10:04	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ รณาสีธิ แจ้งเห็นกลุ่มควันไฟไหม้ใกล้บริเวณหลังคอนเทนเนอร์ ตอนนี้ยังไม่มี		
		ผลกระทบต่อบะบบแนวท่อก๊าซฯ	10:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียวจาก, บางปะอิน มีงาน		
		ปรับเคลียร์พื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ 10"เข้านิคมฯบางปะอิน(บริเวณป่า กน)		
		Permit 67-bpi-ex-0001 เตรียมพื้นที่การทำงานต่อเนื่อง นอกนั้นปกติ	10:56	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ มังกร ITS เข้ามาดูระบบ SCADA ที่มีปัญหาจากเมื่อก่อน	11:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเขมราฐ WES ปกติ	11:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Work Permit		
		67-BPO-EX-007, 67-BPO-HT-0013 นอกนั้นปกติ	11:39	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ จรัส เข้า OTS-LKB ปรับแค้นที่ PCV001A ขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์ผ่านไป	11:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงาน NGV ปลตท.ภาวดี NVK		
		ทำการลอก Coating บริเวณจุดตัด เพื่อเตรียมงานตัดแยกระบบ งานตาม Permit		
		67-nvk-ex-0001 นอกนั้นปกติ	11:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:08	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ จรัส ออกจาก OTS-LKB แล้ว	12:12	สุเมธ

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Alarm SCADA	*คุณ มังกร ทำการแก้ไขระบบ SCADA เสร็จแล้ว เหลือแค่ Web Report ที่ยังมี ปัญหาอยู่	12:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	12:36	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ชนาทิพย์ จนท.ประจำ 0831218455 แจ้งมีท่อน้ำรั่วใกล้สียแยกเคหะบางพลี หน้าบมบางจาก ตอนนี้องงงานซ่อมเตรียมงานซ่อมแล้ว, แจ้งคุณ นพทพ รับทราบ	12:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองจูด เส้น BV#10		
	อื่นๆ	ปกติ, ไม่มีการทำงาน	13:01	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ นพดล แจ้งติดต่อบุคลากรงานการปฏิบัติงานซ่อมท่อรั่วใกล้สียแยกเคหะบางพลี แล้ว	13:05	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 11:32 น. TSO เริ่มทำการเปิด BV9 ไปยัง BV13 หลังจากการดำเนินงาน Run PIg แล้วเสร็จ โดยคุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลง WI จาก 1338 เป็น 1309 Blus/sc คาค		
		การเดินดินมาถึง โรงไฟฟ้า DCAP วันที่ 23 เม.ย. 67 เวลา 16:38 น. และ อุตสาหกรรม กรรมราชชน (BCN) วันที่ 24 เม.ย. 67 เวลา 04:20 น. ....From PTT Shipper	13:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วิถีชีวิต ปกติ	14:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจระนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน ตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 วันนี้อยู่ระยะเคลื่อนช้อยยังอยู่ในจุดเดิมจากการ เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาดเพิ่มเติมด้านทิศตะวันตก 22/4 เป็น 8 มม.		
		ทิศตะวันออก 7 มม.เท่าเดิม	14:45	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งขอเข้าย้าย support ชั่วคราวมาค่าเพิ่มจุดตรวจที่k otsoj2	16:43	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งปรับแก้support otsoj2 เปรียบเทียบ	19:17	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Verify Gas Pipeline 6" เพื่องาน HDD เข้าซอยเทศบาลบางปู 94		
		Permit 67-BPM-EX-0001	22:42	ภูรินทร์
24-Apr-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานก๊าซฯ 6" ที่ความลึก 1.6 M	2:09	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานกดแผ่น Sheet Pile งานตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซฯ 16" ถ.พัฒนา 1		
		นิคมฯบางปู ตาม Permit 67-BPO-EX-007 เลิกงานแล้ว	5:56	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Off ระบบ CP ที่ OTS-NVK เพื่องานติดตั้ง NGV วิภา(นวนคร)	9:12	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งมีงานรื้อถอนระบบ LNG บ. SPEY นิคมฯไจระนะ ตาม Permit 67-roj-cd-0002	9:26	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งที่ บางปะอิน ด้านหลังโรงงานปรับเคลียร์พื้นที่ เพื่อการสำรวจแนว ท่อก๊าซ 10"เข้านิคมฯบางปะอิน(บริเวณป่า กก) ตาม Permit 67-Bpi-ex-0001 เริ่ม		
		Waterjet ท่อ10"	9:37	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเชื่อมกดแผ่น Sheet Pile งานตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซฯ 16"		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู ตาม Permit 67-BPO-EX-007, 67-BPO-HT-0014	9:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวดีร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	10:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวดีร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 11-14 ปกติ	10:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:18	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งเริ่มงานติดตั้งระบบหลังวางแล้ว Hot-Tap, ประกอบเชื่อมปิด End-Cap		
		ปลายท่อก๊าซ 6"สถานีบริการ NGV ปตท.ภาวดี นครศ ตาม Permit 67-nvk-ht-0002	10:35	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการวัดค่า Transformers ประจำเดือนที OTS-WES	10:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	10:39	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้าทำ PM SCADA OTS-BPL	10:40	สุเมธ
	Permit	*คุณ พลวดีร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:42	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานเดิน Leak Survey ตรวจสอบรอยรั่วซึมตามแนวท่อก๊าซในพื้นที่ นิคมฯไจระนะ ทั้งหมดตาม Permit 67-roj-cd-0001	10:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองจูด เส้น BV#10		
		ปกติ, ไม่มีการทำงาน	11:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวดีร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 1-10 มีงานขุดลอกคลองที่		
		ถนนพัฒนา1 ช่วงซอย 5A ตรงข้ามกับแนวท่อไม่มีผลกระทบต่อนว่ก๊าซ และมีงานตาม		
		Permit 67-BPO-EX-007, 67-BPO-HT-0014 นอกนั้นปกติ	11:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:50	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งเริ่มทำการเชื่อมปิด End-Cap 6" NGV ปตท.ภาวดี นครศ	12:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานขุดซ่อมท่อ		
		ประปาบริเวณสะพานลอยคนข้ามตรงข้ามห้าง YES จานตุลไม่มีผลกระทบต่อนว่ท่อ		
		ก๊าซ นอกนั้นปกติ	12:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียงวาก, บางปะอิน มีงาน		
		Permit 67-bpi-ex-0001 นอกนั้นปกติ	13:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจระนะ มีงานตาม Permit 67-roj- cd-0001 นอกนั้นปกติ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2		
		วันนี้อยู่ระยะเคลื่อนช้อยยังอยู่ในจุดเดิมจากการเริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีก		
		ขาดเพิ่มเติมด้านทิศตะวันตก 22/4 เป็น 8 มม.ทิศตะวันออก 7 มม.เท่าเดิม	14:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิตยชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วิถีชีวิต ปกติ	14:32	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นิตยชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	15:15	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้าทำ PM SCADA OTS-BPL เสร็จแล้ว	15:20	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานตาม Permit 67-nvk-ht-0002 เสร็จสิ้นแล้ว, ผลิตตรวจ MT&RTผ่าน	16:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานตาม Work Permit 67-nvk-ht-0002 นอกนั้นปกติ	16:08	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งคืนไม่มีกด Sheet Pile ต่อ	19:06	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งทำการ coating 3m & Holiday test จุดติดตั้งระบบ NGV ปตท ภาวดี นครศ เปรียบเทียบ พุ่งนี้เท่าต่อ	21:39	ภูรินทร์
25-Apr-24	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานกดแผ่น Sheet Pile งานตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซฯ 16" ถ.พัฒนา 1		
		นิคมฯบางปู ตาม Permit 67-BPO-EX-007 เลิกงานแล้ว	6:13	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเชื่อมต่อ Sheet Pile, กด Sheet Pile งานตรวจสอบแนวท่อส่ง ก๊าซฯ 16"ถ.พัฒนา 1 นิคมฯบางปู ตาม Permit 67-BPO-EX-007, 67-BPO-HT-0015	8:53	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการวัดค่า CP ประจำเดือนที OTS-WES	9:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-LKB	9:07	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้าทำ PM SCADA OTS-NVK	9:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	9:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#3	9:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	9:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:09	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ โชติณรินทร์ เข้า OTS-NVK Reset Odorant	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วิถีชีวิต ปกติ	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BPL	10:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองจูด เส้น BV#10		
		ปกติ, ไม่มีการทำงาน	10:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียงวาก, บางปะอิน มีงาน		
		ด้านหลังนิคม ปรับเคลียร์พื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ 10"เข้านิคมฯบางปะอิน (บริเวณป่า กก) Permit 67-bpi-ex-0001 งานสำรวจด้วยวิธี Water Jet, งานสำรวจแนว		
		ท่อด้วยคลื่นเสียงย่านความถี่ความหนาแน่นและโพรงดิน(พท) นอกนั้นปกติ	11:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:46	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2 (ด้านข้างและหลัง สถานี มี งานตกเสาเข็มของ บ.มาว้อเตอร์)	11:57	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้าทำ PM SCADA OTS-NVK เสร็จแล้ว	12:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Work Permit 67-BPO-EX-007, 67-BPO-HT-0015 นอกนั้นปกติ	12:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานทำ Coating & Holiday Test จุดติดตั้งระบบ NGV ปตท.ภาวดี นครศ ตาม Permit 67-nvk-ex-0001 นอก นั้นปกติ	12:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:15	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ เข้าดู Support ที่ OTS-ROJ#2	13:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจระนะ มีงานเดิน Leak survey ตรวจ สอบรั่วซึมตามแนวท่อก๊าซในพื้นที่ทั้งหมดตาม Permit 67-roj-cd-0001 นอกนั้นปกติ		
		ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาดเพิ่มเติมด้านทิศตะวันตก 22/4 จาก 7 มม.เป็น 8 มม.ทิศตะวันออก 7 มม.เท่าเดิม	14:34	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง On ระบบ CP ที่ OTS-NVK หลังเสร็จงานติดตั้ง NGV วิภา	17:00	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Verify Gas Pipeline 6" เพื่องาน HDD เข้าซอยเทศบาลบางปู 94		
		Permit 67-BPM-EX-0001	22:38	ภูรินทร์
	Permit	*คุณเอกพันธ์ ตรวจเช็ค leak survey ท่อก๊าซ 16 นิ้ว ปกติ	22:58	ภูรินทร์
25-Apr-24	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งงานกดแผ่น Sheet Pile, ตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซฯ 16"ถ.พัฒนา 1		
		นิคมฯบางปู ตาม Permit 67-BPO-EX-007 เลิกงานแล้ว	6:09	สุเมธ
	PM	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งวันมีฝนแผนเข้าทำ PM ที่สถานี PRS#4	7:38	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการวัดค่า CP ประจำเดือนที OTS-WES	8:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-LKB	9:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวดีร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี ปกติ	9:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	9:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#3	9:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวดีร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BPL	10:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:23	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ, ไม่มีการทำงาน	10:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2, ด้านข้างและหลังสถานี มี งานตกเสาเข็มของ บมจ.วีแอลเอส มีบันจัน 4 ตัว, ะวังการสั้นละเชื่อนที่ SSV	11:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก, บางปะอิน ปกติ		
		งานตาม Permit 67-bpi-ex-0001 (วันนี้ไม่มีการทำงาน)	11:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานเดินพื้นที่จุดตัดแยกระบบ		
		NGV ปตท กาวดี ลงทราย ปทอติ รือ Bracing ชั้น 2 ตาม Permit 67-nvk-ex-0001		
		นอกนั้นปกติ	12:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานกด Sheet Pile 6 เมตร		
		บ่อ P1,P2 ตาม Permit 67-BPO-EX-007 นอกนั้นปกติ	12:29	สุเมธ
	PM	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งทำ PM ที่สถานี PRS#4 เสร็จแล้ว	12:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ กาญจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไฉฉะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีก		
		ขาดเพิ่มด้านทิศตะวันตก 22/4 จาก 7 มม.เป็น 8 มม.ทิศตะวันออก 7 มม.เท่าเดิม	13:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:07	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานขุดวางท่อระบายน้ำ บ.Thai Kajima นิคมฯแพรงษา ตาม Permit 67-BHS-EX-0002	14:14	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย เข้า PRS#2 ดูงานการตกเสาเข็มของ บมจ.วีแอลเอส ด้านข้างรั้ว PRS	14:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งคืนนี้มิกด Sheet Pile ต่อ	19:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งงาน Safety Talk งานกดแผ่น Sheet Pile, ตรวจสอบแนวท่อส่ง		
		ก๊าซฯ 16"ด.พัฒนา 1 นิคมฯบางปู	22:37	สิทธิกร
27-Apr-24	Survey	*คุณ สุพวรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC ปกติ	8:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพวรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	8:47	สุเมธ
	PM	*คุณ จริบ แจ้งทำ PM ที่ BV#10	9:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพวรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 10-14 ปกติ	9:21	สุเมธ
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งงานเชื่อมต้อ Sheet Pile ตาม Permit 67-BPO-HT-0016, งานตรวจ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		สอบแนวท่อส่งก๊าซฯ 16"ด.พัฒนา 1 นิคมฯบางปู	9:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพวรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี ปกติ	10:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพวรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวธร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพวรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:43	สุเมธ
	PM	*คุณ สมชาย แจ้งทำ PM ที่ BV#10 เสร็จแล้ว	10:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน มีงาน		
		ด้านหลังนิคม ปรับเปลี่ยนพื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ 10"เข้านิคมฯบางปะอิน		
		ตาม Permit 67-bpi-ex-0001 นอกนั้นปกติ	10:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานเดิน Leak Survey ตรวจ		
		สอบรอยรั่วซึมตามแนวท่อก๊าซในพื้นที่ทั้งหมด Permit 67-nvk-cd-0002, งานคืนพื้น		
		ที่จุดตัดแยกระบบNGV ปตท กาวดี ลงทราย ปทอติ รือ Bracing ชั้น 2 ตาม Permit 67-nvk-ex-0001 นอกนั้นปกติ	11:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพวรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 1-9 มีงานตาม Permit		
		67-BPO-HT-0016 นอกนั้นปกติ	11:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวธร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	11:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	11:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวธร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	11:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพวรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-LKB ปกติ	12:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพวรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	12:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ ฤชชฎา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไฉฉะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีก		
		ขาดเพิ่มด้านทิศตะวันตก 22/4 จาก 7 มม.เป็น 8 มม.ทิศตะวันออก 7 มม.เท่าเดิม	14:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:25	สุเมธ
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งคืนนี้มิงานกดแผ่น Sheet Pile ตาม Permit 67-BPO-EX-007 งาน		
		ตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซฯ 16"ด.พัฒนา 1 นิคมฯบางปู	17:57	สุเมธ
28-Apr-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งการไฟฟ้าดับไฟ เพื่อเริ่มงานตาม Permit 67-BPO-EX-007	0:03	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-007 เลิกงานแล้ว	6:01	สุเมธ
	PM	*คุณ จริบ แจ้งเข้าทำงาน PM Diag สถานี OTS-BPL	8:58	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งคืนนี้มิงาน เชื่อมต้อ Sheet Pile Permit No.67-BPO-HT-0017	9:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี ปกติ	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานเดิน Leak survey		
		ตรวจสอบรอยรั่วซึมตามแนวท่อก๊าซในพื้นที่ทั้งหมด permit-nvk-cd-0002		
		งานคืนพื้นที่จุดตัดแยกระบบ NGV ปตท กาวดี นวนคร ลงทราย ปทอติ permit-nvk-ex-0001 บริเวณอื่นปกติ	10:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL,SWAN, M-Thai ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน มีงาน		
		ด้านหลังนิคม ปรับเปลี่ยนพื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ 10"เข้านิคมฯบางปะอิน		
		ตาม Permit 67-bpi-ex-0001 (วันนี้อยู่ด)นอกนั้นปกติ	10:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองจูด เส้น BV#10		
		OTS BPO ปกติ ไม่มีการทำงาน	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ฤชชฎา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวธร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	11:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	11:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS มีงานขุดวางท่อ		
		ระบายน้ำบ.Thai Kajima Permit No.67-BHS-EX-0002 จุดอื่นปกติ	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวธร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2		
		มีงานตกเสาเข็มอยู่ใกล้ๆสถานี	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 1-9 มีงานตาม Permit		
		67-BPO-HT-0017 นอกนั้นปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-LKB ขององกรู ปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	12:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไฉฉะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีก		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ขาดเพิ่มด้านทิศตะวันตก 22/4 จาก 7 มม.เป็น 8 มม.ทิศตะวันออก 7 มม.เท่าเดิม	13:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งคืนนี้มิกด Sheet Pile ต่อ	17:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งSafety Talk เตรียมงานขอดับไฟ	23:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งดับไฟแล้วเริ่มงานได้	23:58	สิทธิกร
29-Apr-24	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งจบ 12M งานงานคืนนี้	2:28	สิทธิกร
	PM	*พิทักษ์พลแจ้ง PM OTS-RST	7:58	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพวรรณเข้า PRS 2 มีงานตกเสาเข็ม อุปรกรณ์ ยังทำงานปกติ	9:52	องอาจ
	Survey	*พลวธรสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	*	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นของกรู ปกติ	10:11	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะปิ ปกติ	10:23	องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งงานเชื่อมต้อ Sheet Pile Permit No.67-BPO-HT-0017	10:28	องอาจ
	อื่นๆ	*พลวธรเข้า PRS 1	10:29	องอาจ
	Survey	*สุพวรรณสำรวจแนวท่อบางปู ซอย 1-5 ปกติ	10:31	องอาจ
	Survey	*พลวธรสำรวจแนวบางปู ซอย 6-14 ปกติ	10:41	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อ.TDC Steel, แพรกษา คลองจูด BV#10 ปกติ	10:58	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	11:22	องอาจ
	Survey	*สุพวรรณสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	11:29	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนครคืนพื้นที่จุดตัดแยกระบบ NGV ปตท กาวดี		
		นวนคร permit-nvk-ex-0001 ปกติ	11:34	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL - SWAN ปกติ	11:50	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL - MTH ปกติ	12:16	องอาจ
	PM	*พิทักษ์พลแจ้ง PM OTS-RST เสร็จสิ้นแล้ว	13:37	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	13:51	องอาจ
	Permit	*นพดแจ้งงานขุดสำรวจหาแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อื่อกำหนดระยะของ		
		งานโครงการขุดวางท่อใ้ประปาใหม่ ตาม Permit No.67-EX-BPL-0001 (ต่ออายุ)	13:58	องอาจ
	Survey	*กาญจักษ์สำรวจแนวท่อโรงงานตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้ง		
		Support ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67		
		มีรอยฉีกขาดเพิ่มด้านทิศตะวันตก 22/4 จาก 7 mm เป็น 8 mm ทิศตะวันออก 29/4		
		จาก 7 mm เป็น 8 mm		
		-ร่วมรับฟังเตรียมพื้นที่วางท่อbbbm		
		ประสานงานนิคมไฉฉะ ก่อสร้างสะพานทางเชื่อมฟลช จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ	14:19	สุเมธ
	Permit	*อภิเชษฐ์แจ้งงานขุดวางสายFiber Optic ความลึก50cm.ของนิคม บริเวณข้างรั้วโรง-		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		งาน Akwelใกล้แนวท่อก๊าซHDPE110MM. ช่วงปลอวาล์ว117-118		
		Permit 67-WES-EX-0105	14:43	องอาจ
	Survey	ภาวูรักษสำรวจแนวท่อบางจาก เชียงราก บางปะอิน		
		งานด้านหลังนิคมปรับพื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10" mpl		
		เข้านิคมบางปะอิน permit-Bpi-ex-0001	16:35	องอาจ
30-Apr-24	Permit	*เฉลิมแจ้งงานขุดดินบ่อ P1 ปรับพื้นวาง Bracing Permit-67-bpo-0009		
		กดปัก See Pile เชื่อมประกอบ See Pile/ P1 Permit-67-HT-0021(ถ.พัฒนา 1)	8:38	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบ้ง เส้นชลองกรุง ปกติ	9:27	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	9:57	องอาจ
	อื่นๆ	*พลวัตรเข้า PRS 2 งานดอกลำเข้มนสันสะท้อนไม่มากอุปกรณ์ในสถานียังงปกติ	10:00	องอาจ
	PM	*พิทักษ์พลแจ้ง PM OTS-RST รอบ 3 เดือน	10:06	องอาจ
	Permit	*ภาวูรักษเริ่มขุดสำรวจตำแหน่งก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทนเสาเดิมชำร-		
		ุดถนน Roj/A,P1,P2,P8,P26 Permit.67.roj.ex.0001(P2 จะทุบวินิตัดตั้งฐานเลย)	10:24	องอาจ
	อื่นๆ	*ไฉนวินทร์แจ้งคุณณัฐธิดาเข้าตรวจสอบ OTS-ROJ # 2	10:28	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:37	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณณ์เข้า OTS BPL	10:52	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	11:01	องอาจ
	Permit	*ภาวูรักษแจ้ง P8 ปรับย้ายจากจุดกำหนดเดิมเพื่อเพิ่มระยะห่างท่อ P.67.roj.ex.0001	11:07	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐสำรวจแนวท่อเหมราษ ปกติ	11:15	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางปู เข้า PRS 1 ตรวจสอบปกติ	11:23	องอาจ
	Survey	*สุพรรณณ์สำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- SWAN 1-2 ปกติ	*	องอาจ
	อื่นๆ	*ไฉนวินทร์แจ้งคุณณัฐธิดาเข้าตรวจสอบ PRS # 5	11:42	องอาจ
	Survey	*สุพรรณณ์สำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- MTH ปกติ	11:53	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อหนองปรุ ปกติ	11:56	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อ.TDC Steel, แพรกษา คลองขุด BV#10 ปกติ	12:00	องอาจ
	Survey	*ภาวูรักษสำรวจแนวท่อโรงงานตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้ง		
		Support ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67		
		มีรอยขีดขาดเพิ่มเติมด้านทิศตะวันตก 22/4 จาก 7mm เป็น 8 mm ทิศตะวันออก 29/4		
		จาก 7 mm เป็น 8 mm		
		ทพ.ก.เขต1 อยู่งานขุดสำรวจตำแหน่งก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทนเสา		
		เดิมชำรุดถนน Roj .A.และ CP1,P2,P8,P26 Permit.67.roj.ex.0001	12:36	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	14:04	องอาจ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Emergency Drill	*บริษัท.ไดวาเซโกะ ลาดกระบ้ง ซ้อมแผนฉุกเฉินเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุ	14:09	องอาจ
	อื่นๆ	*สมชายเข้า PRS 2 เช็ควงอุปกรณ์ในสถานียังงปกติ มีงานดอกลำเข้มนข้างสถานี	18:46	องอาจ
	PM	*พิทักษ์พลแจ้ง PM OTS-RST รอบ 3 เดือน		องอาจ
		ถอดล้าง pilot pcv1A และ pilot pcv1b เนื่องจากมีคราบ sulphur		
		เกาะติด feed jet pilot มีผลทำให้ pcv fail close เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	15:00	องอาจ
	PM	*สมชายถอดเปลี่ยน turbine ตามแผน pm 1. TCSA (LKB)	16:26	องอาจ
	Survey	ภาวูรักษสำรวจแนวท่อบางจาก เชียงราก บางปะอิน		
		งานด้านหลังนิคมปรับพื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10" mpl		
		เข้านิคมบางปะอินจุดที่12 =7.2m วินนี้ค่าวัดได้จุดเดียว permit-Bpi-ex-0001	16:31	องอาจ
	Permit	*คุณเฉลิมแจ้งวินนิตเลิกงาน Permit-67-bpo-0009	22:22	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-May-24	อื่นๆ	*วันที่ 1-31 พ.ค. 67 PTT Shipper ดำเนินการปรับรอบควบคุมภาพก๊าซ (W)		
		ฝั่งตะวันออกจาก 1285-1430 BTU/scf เป็น 1260-1400 BTU/scf...From PTT Shipper	3:53	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานีเขื่อนเหนือ	8:04	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-BV#10	9:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณสุพรรณณ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	9:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:31	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-BPL	9:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณสุพรรณณ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณสุพรรณณ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ LKB , OTS LKB ปกติ	10:21	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งงานงานเชื่อม Bracing ตาม Permit 67-BPO-HT-0022		
		บ่อ sheet pile ถนนพัฒนา 1	10:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ, ไม่มีการทำงาน	10:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS 2 งานดอกลำเข้มนไม่มีการทำงาน	11:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ		
		บางปะอิน งานด้านหลังนิคมปรับพื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10" mpl		
		เข้านิคมบางปะอิน permit-Bpi-ex-0001 (วันนีหยุดไม่มีการทำงานในพื้นที่)		
		จุดขึ้นในนิคมฯ ปกติ	11:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณสุพรรณณ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราษ WES ปกติ	11:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณสุพรรณณ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ BPL Swan 1,2 ปกติ	11:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพร่กษา BHS ปกติ	11:31	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-LKB	11:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณสุพรรณณ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่M-thai ปกติ	11:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนอช ปกติ	11:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	12:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานตาม Work Permit		
		67-BPO-HT-HT-0020 จุดขึ้นปกติ	12:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ โรงนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการ		
		ติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดขาด ณ ปัจจุบันด้านทิศตะวันตก		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ตบ8mm ทิศตะวันออก8mm ทพ.เขต1 งานก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทน		
		เสาเดิมชำรุดถนน Roj .A.และ C เริ่มติด P1,Permit.67.roj.ex.0001 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	14:17	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งจบงานวันนี้	16:51	ภูรินทร์
2-May-24	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:18	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาพิธิ แจ้งงานขุดปรับระดับเพื่อติดตั้งเชื่อมประกอบ Bracing งานตรวจสอบ		
		แนวท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู Permit No EX-0007 & HT-0023	9:44	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้า survey ติดตั้ง Battery charger NVK	9:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบ้ง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ตรวจสอบหน้าดินพื้นที่ บ.CEG.ถนนพัฒนา1หน้าบ SCC.	10:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS 2 มีงานดอกลำเข้มนข้างสถานี		
		อุปกรณ์PRS.ยังปกติ	10:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:49	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงานsurvey ติดตั้ง Battery charger NVK	10:53	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณพิเชษฐ แจ้งพา ผรม เข้าตรวจสอบท่อทุบ OTS-ROJ#2	10:53	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานต่อเนื่องทพ.เขต1 ขุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kv		
		ทดแทนเสาเดิมชำรุดถนน Roj .A.ฐานP1 Permit.67.roj.ex.0001	10:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพร่กษา BHS ปกติ	11:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราษ WES ปกติ	11:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	11:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานตาม Work Permit		
		67-BPO-HT-HT-0022จุดขึ้นปกติ	11:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:17	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV#10	12:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ, ไม่มีการทำงาน	13:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ โรงนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการ		
		ติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดขาด ณ ปัจจุบันด้านทิศตะวันตก		
		ตบ8mm ทิศตะวันออก8mm ทพ.เขต1 งานก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทน		
		เสาเดิมชำรุดถนน Roj .A.และ C เริ่มติด P1,Permit.67.roj.ex.0001 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	14:03	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจหาแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อกำหนดระยะของงานโครงการขุดวางท่อประปาใหม่ ตาม Permit No.67-EX-BPL-0002	14:04	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ศิวกิจ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร ปกติ	14:17	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจท่อก๊าซหุดแค้นีครับนัดหมายอีกครั้งวันศุกร์ 3/5/67	14:37	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องด้านหลังนิคมปรับพื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10" mpi เข้านิคมบางปะอิน จุดที่12 = 7.2m วันนี้นัดคว้าได้จุดเดียว permit-Bpi-ex-0001(เปิด) permit-Bpi-ex-0002(เปิด)จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	15:15	ภูรินทร์
	PM	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าสถานีก๊าซ PRS#1 PM Transformer Rectifier	15:51	ภูรินทร์
	PM	"คุณ ธนาสิทธิ์ ออกจากสถานีก๊าซ PRS#1 PM Transformer Rectifier	16:07	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ16"ด.พัฒนา 1 นิคมบางปung เลิกงานแล้ว	18:42	สุเมธ
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจแนวท่อก๊าซ ในนิคมลาดกระบัง ทีมงาน KJ-Survey งานโครงการท่อร้อยสายไฟฟ้าของทาง กฟน. Permit 67-LKB-EX-0004	21:52	สุเมธ
3-May-24	Permit	"คุณ นพดล แจ้งจุดที่ 2 พบความลึกท่อก๊าซ 160 มม.ลึก 1 ม. Permit 67-LKB-EX-0004	1:37	สุเมธ
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งจุดที่ 4 พบความลึกท่อ Sleeve 12" ลึก 3.64 เมตร	1:42	สุเมธ
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งจุดที่ 5 ยังไม่พบนัดหมายอีกครั้ง, วันนี้อยู่คนเดียว	2:00	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดปรับระดับเพื่อติดตั้งเชื่อมประกอบ Bracing งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปung Permit No EX-0007 & HT-0024	9:06	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"คุณเฉลิม ประสานงานทำประตูทางเข้า BV#10 PTT.เชื่อมต่อกับNGD	9:11	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปungเหนือ ปกติ	9:56	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:15	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ศิวกิจ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:18	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:24	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองจุด เส้น BV#10 ปกติ, ไม่มีการทำงาน	10:25	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"คุณโชติฉินนทร์ เข้าตรวจสอบsupport otsroj2	10:54	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:54	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ศิวกิจ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:37	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:40	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS 2 มีงานดอกเข็มข้างสถานี		
		อุปกรณPRS.ยังปกติ	11:41	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ฤทธา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	11:52	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	เวลา 11:30 น. หน่วยงาน ศทภ.5 เริ่มดำเนินการเชื่อม Double Plate กับท่อ RC4100 และ RC0636 สำหรับบริการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า (CP) ในพื้นที่ WNMW ตามแผน		
		From Gas Control สอบถามOC เป็นการดำเนินงานบริเวณ Metering รังน้อย		
		ไม่มีผลกระทบต่อ NGD	11:51	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปung มีงานตาม Work Permit 67-BPO-HT-0024 จุดขึ้นปกติ	11:59	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปungใหม่ ปกติ	12:36	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:11	ภูรินทร์
	อื่นๆ	เวลา 13:00 น. หน่วยงาน ศทภ.5 แจ้งดำเนินการเชื่อม Double Plate กับท่อ RC4100 และ RC0636 สำหรับบริการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า (CP) ในพื้นที่ WNMW แล้วเสร็จ.	13:18	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องด้านหลังนิคมปรับพื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10" mpi เข้านิคมบางปะอิน จุดที่14 permit-Bpi-ex-0002 จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	13:40	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ศิวกิจ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร ปกติ	14:22	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ ศิวกิจ แจ้งงานคืนพื้นที่จุดติดตั้งระบบ รัดถอน bracing&sheet pile บางส่วน		
		ออก NGV ปตท.ภาคใต้ นวนคร permit 67-nvk-ex-0002	14:22	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ โรงมะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดจาก ณ ปัจจุบันด้านทิศตะวันตก8mm ทิศตะวันออก8mm กฟน.เขต1 งานก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทน		
		เสาเดิมชำรุดถนน Roj A และ C เริ่มติด P1.Permitt.67.roj.ex.0001 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	15:30	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจแนวท่อก๊าซหุดแค้นีครับนัดหมายอีกครั้ง 4/5/67	15:49	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"คุณโชติฉินนทร์ ขอเข้าprs5เพื่อหาปิดช่องโหว่valveball valve inlet	16:58	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งจุด Verify ท่อก๊าซฯ 16" เพื่อลด Sheet Pile ช้างท่อก๊าซฯ	20:44	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ เฉลิม แจ้ง งานสำรวจหาแนวท่อก๊าซ Waterjet ในนิคม LKB งานโครงการย้ายสายไฟฟ้าลงใต้ดิน	20:50	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเสร็จงานPermitt HT-0024	22:18	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานคืนท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงสูง ผ่านท่อก๊าซฯService Line Thai Namsiri ผังฯออก มุ่งหน้านิคมบางปung โดย บ.สีแสดการโยธา	22:36	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเนินงานของสีแสดยกเลิกออกครับวันที่ยังไม่ผ่านท่อก๊าซฯฯฟ่งนี้ถึงจุผ่านท่อก๊าซฯ	23:15	ภูรินทร์
4-May-24	อื่นๆ	เวลา 02:49 น.หน่วยงาน ปท.9 ทำการปล่อย PIG เส้นท่อ WN3 - PPTC ( No.1/3) (Cleaning PIG) เข้า Receiver ที่ PPTC เวลา 03:30 น. From Gas Control	2:53	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	Update งาน Run PIG เส้นท่อ WN3 - PPTC ( No.1/3) (Cleaning PIG) เวลา 03:14 น. PIG เข้า Receiver ที่ PPTC From Gas Control	3:20	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ เฉลิม แจ้งเลิกงาน	3:22	ภูรินทร์
	อื่นๆ	สรุปผลการ Run PIG เส้นท่อWN3 - PPTC ( No.1/3) (Cleaning PIG) สภาพ PIG สมบูรณ์ปกติ พบ Mill Scale ลักษณะฝุ่นผงสีดำ 200 กรัม, ไม่พบ Liquid	4:15	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ โชติฉินนทร์ แจ้งเข้าติดตั้งอุปกรณ์ Support เติมเติมที่ OTS-ROJ#2 ตาม Permit 67-roj-ht-0002 (เพิ่ม U Bolt กับ Support 3 ตัวในอาคาร, เปลี่ยนฐาน Support 8"10")	9:06	สุเมธ
	อื่นๆ	"เวลา 07:53 น. คุณภาพก๊าซ Onshore East ท่อ 1, 2 และ 3 Swing จาก GSP2 และ 3 Total Shutdown โดยค่า WI Swing จาก 1272.27 - 1250.09 - 1327.46 Btu/scf และค่า HV จาก 996.93 - 990.98 - 1021.76 Btu/scf นาน 38 นาที คาดการณ์ผิวนภาที่ก๊าซดังกล่าวเดินทางถึงทพ.GPSC เวลา 11:10 น., ทพ.BPK เวลา 14:15 น., ทพ.SSUT เวลา 19:00 น. และ ทพ.DCAP เวลา 19:20 น....From PTT Shipper	9:09	สุเมธ
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง ทพ.เอกย อย.งานชุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า 115kv.ทดแทนเสาเดิมชำรุด ถนน Roj-A และ P1,P2 ตาม Permit 67-roj-ex-0001	9:26	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปungเหนือ ปกติ	9:49	สุเมธ
	Survey	"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BPL	9:58	สุเมธ
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง ทพ.วศิตกระแสงไฟฟ้าเพื่อตัดเสา 22 kv.ถนน A3 ช่วงเวลา 12:00-จนกว่าแล้วเสร็จ, OTS-ROJ#1ไม่มีผลจากการดับไฟ	10:03	สุเมธ
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	10:32	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกิจ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:35	สุเมธ
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:44	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดปรับระดับ เพื่อติดตั้งเชื่อมประกอบ Bracing งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปung และกด Sheet Pile ตาม Work Permit 67-BPO-EX-0007, 67-BPO-HT-0025	10:56	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:00	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:00	สุเมธ
	Survey	"คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก, บางปะอิน งานตาม Permit 67-bpi-ex-0002 (วันนี้งานงาน ผอม.ยังไม่เข้าพื้นที่) นอกนั้นปกติ	11:09	สุเมธ
	Survey	"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-LKB	11:25	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2, ด้านข้างและหลังสถานี มีงานออกเสาเข็มของ บ.มาว้อยเตอร์, อุปกรณ์ในสถานีก๊าซยังทำงานปกติ	11:39	สุเมธ
	Survey	"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#3	11:43	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกิจ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร มีงานคืนพื้นที่จุดติดตั้งระบบ		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		รัดถอน Sheet Pile บางส่วนออก เพื่อวางท่อระบายน้ำผ่าน NGV ปตท.ภาคใต้ งานตาม Permit 67-nvk-ex-0002 นอกนั้นปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:56	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปung มีงานตาม Permit 67-BPO-EX-0007, 67-BPO-HT-0025, มีงานทำถนนซอย11B นอกนั้นปกติ	12:02	สุเมธ
	Survey	"คุณ ฤทธา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	12:14	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปungใหม่ ปกติ	12:26	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	12:44	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองจุด เส้น BV#10 ปกติ, ไม่มีการทำงาน	13:04	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกิจ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:55	สุเมธ
	Survey	"คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ มีงานตาม Permit 67-roj-ex-0001 และตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อ วันที่ 14 Apr 2024 มีรอยขีดจากด้านทิศตะวันตก 22/4=8 มม. ทิศตะวันออก 29/4=8 มม. นอกนั้นปกติ	14:14	สุเมธ
	อื่นๆ	"คุณ เฉลิม แจ้ง Gusco BPO ซ่อมประปาจุดฉุกเฉินที่ ถ.ม.2 เข้าไปตรวจสอบแล้วครับ		
		ด้านในโรงงาน ไม่มีผลกับก๊าซฯ NGD	17:07	สุเมธ
	Permit	"คุณ โชติฉินนทร์ แจ้งที่ OTS-ROJ#2 ตาม Permit 67-roj-ht-0002 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	18:01	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-0007, 67-BPO-HT-0025 เลิกงานแล้ว	19:09	สุเมธ
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมลาดกระบัง ทีมงานโครงการท่อร้อยสายไฟฟ้าของ กฟน.ตาม Permit 67-LKB-EX-0004 ตอนนี้อยู่ที่ทำการเจาะสำรวจหาแนวท่อก๊าซ 10"ให้ถึงทางโรงไฟฟ้า PPTC ในตำแหน่งจุดที่ 1	21:43	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPM-EX-0002 งานท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงสูงผ่านท่อก๊าซฯService Line Thai Namsiri มีฯาออก มุ่งหน้านิคมบางปung โดย บ.สีแสดการโยธา	22:46	สุเมธ
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งพบท่อก๊าซ 10"ของทางโรงไฟฟ้าแล้วย้ายจุดมาเจาะหาท่อของ NGD ในตำแหน่งจุดที่ 3 ตาม Permit 67-LKB-EX-0004	23:12	สุเมธ
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งจุดที่ 3 สำรวจพบความลึกที่ 2 ม.	23:39	สุเมธ
5-May-24	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPM-EX-0002 ต้นท่อร้อยสายไฟฟ้าผ่าน ท่อก๊าซฯแล้ว	1:56	สุเมธ
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 67-LKB-EX-0004 เลิกงานแล้ว	3:04	สุเมธ
	อื่นๆ	"เวลา 05:36 น.หน่วยงาน ปท.9 ทำการปล่อย PIG เส้นท่อ WN3 - PPTC ( No.2/3)		

OP-FO-038-02





รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		(Gauging) คาคการณ์เข้า Receiver ที่ PPTC เวลา 06:16 น. From Gas Control		
		ได้ทำการโทรสอบถาม PTT OC แล้วไม่มีผลกระทบกับ OTS-LKB NGD, เป็นที่คนละ		
อื่นๆ		เช่นกัน, ท่อเส้นนี้ไปโรงไฟฟ้าในนิคมฯลาดกระบัง	5:39	สุเมธ
	อื่นๆ	"เวลา 06:01 น.งาน Run PIG เส้นท่อ WN3 - PPTC ( No.2/3) (Gauging) เข้า Receiver ที่ PPTC From Gas Control	6:08	สุเมธ
อื่นๆ		"สรุปผลการ Run PIG เส้นท่อ WN3 - PPTC ( No.2/3) (Gauging ) สภาพ PIG ปกติ		
		พบ Mill Scale ลักษณะฝุ่นผงสีดำ 100 กรัม, ไม่พบ Liquid From Gas Control	6:54	สุเมธ
อื่นๆ		"คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-RO#2 และตรวจสอบ Support ท่อ	9:07	สิทธิกร
Survey		"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:21	สิทธิกร
Survey		"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:35	สิทธิกร
อื่นๆ		"คุณ วีรศักดิ์ แจ้งปิดวาล์ว out let mrsโรงงาน Soonthorn นิคมฯ roj มีงานซ่อมท่อภายในของโรงงาน	9:38	สิทธิกร
Survey		"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	9:46	สิทธิกร
Survey		"คุณ เจริม แจ้งขอยืม14Bมีงานลอกวางระบายน้ำไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ BPO	9:46	สิทธิกร
Permit		"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเชื่อมเพื่อประกอบ Bracing และเชื่อมต่อน Sheet Pile งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู และกด Sheet Pile Permit No EX-0007 & HT-0026	10:02	สิทธิกร
Survey		"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี Swan 1,2 ปกติ	10:14	สิทธิกร
Survey		"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:15	สิทธิกร
Permit		"คุณ เจริม แจ้งงานขุดย้ายเสาWS.และปรับปรุงเสาCP.หน้าบ. SCC(เก่า) Permit No.67-BPO-EX-0010	10:16	สิทธิกร
Survey		"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯM-Thai ปกติ	10:29	สิทธิกร
Survey		"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2, ด้านข้างและหลังสถานี มีงานดอกเสาเข็มของ บ.มารีเอเตอร์, อุปกรณ์ในสถานีก๊าซยังทำงานปกติ	10:43	สิทธิกร
Survey		"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทราซ BHS ปกติ	11:04	สิทธิกร
อื่นๆ		"คุณ วีรศักดิ์ แจ้งงานเปลี่ยนท่อน Spoon ท่อก๊าซด้าน out let โรงงาน Soonthorn roj จากปัญหาลมหนักถล่มรอบ ผู้รับเหมาของโรงงาน เชื่อมหน้าแปลน Spoon มาชนิดขนาดต้องรอตัดต่อใหม่	11:07	สิทธิกร
Survey		"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	11:10	สิทธิกร
Survey		"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานดินพื้นที่จุดตัดแยกระบบเพื่อวางท่อระบายน้ำฝน NGV ปตท.ภาวดี งานตาม Permit 67-nvk-ex-0002 นอกเหนือปกติ	11:20	สิทธิกร
Survey		"คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเนวราช WES ปกติ	11:20	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
อื่นๆ		"เวลา 11:27 น. หน่วยงาน ปท.9 ร่วมกับ รท. ทำการปล่อย PIG เส้นท่อ RC06330102 10" WN3-PPTC No.3/3 (ILI PIG) คาคการณ์ PIG จะเข้า Receiver เวลา 11:54 น.		
		From Gas Control	11:32	สิทธิกร
Survey		"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX-0007 & HT-0026 และ Permit No.67-BPO-EX-0010 มีงานทำถนนซอย11B จุดขึ้นปกติ		
Survey		"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	11:47	สิทธิกร
Survey		"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอิน ปกติ	12:01	สิทธิกร
อื่นๆ		"Update งาน Run PIG เส้นท่อ RC06330102 10" WN3-PPTC No.3/3 (ILI PIG) เวลา 11:52 น. PIG เข้า Receiver From Gas Control	12:02	สิทธิกร
Survey		"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	12:02	สิทธิกร
Survey		"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:04	สิทธิกร
Survey		"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	12:21	สิทธิกร
Survey		"คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงงาน ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support ทิศตะวันตก 22/4=8mm ทิศตะวันออก29/4=8mm		
		กฟภ.เขต1 อย. งานต่อเนื่องขุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทนเสาเดิมชำรุด		
		ถนน Roj .A .P1 หลังฐานเสาเสร็จแล้ว Permit.67.roj.ex.0001		
		งานเข้าปิดวาล์ว Out let mrs โรงงาน Soonthorn เพื่อเปลี่ยน Spoon out let จากปัญ		
		หาลมหนักถล่ม (กำลังตัดต่อหน้าแปลนอันใหม่) จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ	13:20	สิทธิกร
Survey		"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก,เชียงราก ปกติ	14:10	สิทธิกร
อื่นๆ		"สรุปผลการ Run PIG เส้นท่อ WN3 - PPTC (No.3/3) (ILI PIG) สภาพ PIG สมบูรณ์ ปกติ พบ Mill Scale ลักษณะฝุ่นผงสีดำ 1 กิโลกรัม, ไม่พบ Liquid From Gas Control	14:38	สิทธิกร
Survey		"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:51	สิทธิกร
อื่นๆ		"คุณ วีรศักดิ์ แจ้งงานปิดวาล์ว out let เปลี่ยน spoonด้าน ท่อ outlet โรงงานSoonthorn เสร็จแล้ว เปิดวาล์วจ่ายก๊าซเข้าโรงงานเรียบร้อยแล้ว	15:41	สิทธิกร
Permit		"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเชื่อมเพื่อประกอบ Bracing และเชื่อมต่อน Sheet Pile งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู และกด Sheet Pile Permit No EX-0007 & HT-0026 วันที่เรียบร้อยแล้ว	17:26	สิทธิกร
Permit		"เจริมแจ้งงานงานจะสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมฯลาดกระบังที่งานงานโครงการท่อร้อยสายไฟฟ้าของทาง กฟน.ตอนนีทำการจะสำรวจหาแนวท่อก๊าซ Steelpipe 10 นิ้วให้กับทางโรงไฟฟ้า PPTC ในตำแหน่งจุดที่ 6 Permit No.67-LKB-EX-0004	20:02	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
6-May-24	Permit	"เจริมแจ้งงาน Permit No.67-LKB-EX-0004 เลิกแล้ววันนี้	2:52	องอาจ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเชื่อมเพื่อประกอบ Bracing และเชื่อมต่อน Sheet Pile งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู และกด Sheet Pile Permit No EX-0007 & HT-0027	9:16	สิทธิกร
Survey		"คุณ จรัช เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	9:33	สิทธิกร
Survey		"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:52	สิทธิกร
Survey		"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:10	สิทธิกร
Survey		"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานดินพื้นที่จุดตัดแยกระบบ วางท่อระบายน้ำฝน NGVปตท. ภาวดี นวนคร permit-nvk-ex-0002 จุดขึ้นอยู่ในนิคมฯนวนคร ปกติ.	10:14	สิทธิกร
Survey		"คุณ จรัช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี Swan 1,2 Mthai OTS-BPL ปกติ	10:43	สิทธิกร
Survey		"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเนวราช WES ปกติ	10:54	สิทธิกร
Survey		"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2, ด้านข้างและหลังสถานี มีงานดอกเสาเข็มของ บ.มารีเอเตอร์, อุปกรณ์ในสถานีก๊าซยังทำงานปกติ	10:55	สิทธิกร
Survey		"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX-0007 & HT-0027 และ Permit No.67-BPO-EX-0010 มีงานทำถนนซอย11B จุดขึ้นปกติ	11:19	สิทธิกร
Survey		"คุณ จรัช เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	11:23	สิทธิกร
Survey		"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:59	สิทธิกร
Survey		"คุณ จรัช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:02	สิทธิกร
Survey		"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	12:19	สิทธิกร
Survey		"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต มีไฟไหม้คลอง 1 รังสิต ข้างบม น้ำมันมาจาก โกลฟ์ทิวเจอร์ฯ ตอนนี้อยู่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ แต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ บริเวรอื่นอยู่เส้นรังสิต / ปกติ	12:29	สิทธิกร
อื่นๆ		แจ้งข่าวสภาวะเหตุในพื้นที่ : 06/05/24 เวลาประมาณ 12:00 น. บริเวณคลอง 1 สะพานแดง รังสิตมีไฟไหม้ปहु่ข้างมีน้ำมันบางจาก โกล์ฟทิวเจอร์ฯ ตอนนี้อยู่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ตรวจสอบแล้วไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซของบริษั	12:38	สิทธิกร
Survey		"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพทราซ TDC คลองจตุ เส้น BV#10 OTS BPO ปกติ ไม่มีการทำงาน	13:41	สิทธิกร
Survey		"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:00	สิทธิกร
Survey		"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงงาน ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support ทิศตะวันตก		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		22/4=8mm ทิศตะวันออก29/4=8mm		
		กฟภ.เขต1 อย. งานต่อเนื่องขุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทนเสาเดิมชำรุด		
		ถนน Roj .A .P13จุดติดตั้งฐานราก Permit.67.roj.ex.0001 จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ	14:07	สิทธิกร
อื่นๆ		"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเขตหม้อสู... ลำดับควบคุมเพลิงได้แล้ว ไฟอยู่ในวงจำกัดไม่ลุกลาม ซ้อมูลจาก...งานบึงกุ่มและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครรังสิต	14:25	สิทธิกร
อื่นๆ		"คุณ สุพรรณ ถอดเปลี่ยน Turbine,Filter ที่Tawana Container	15:16	สิทธิกร
Survey		"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก,เชียงราก ปกติ บางปะอิน งานต่อเนื่องด้านหลังนิคมฯปรีพินท์ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10" mpl เข้านิคมฯบางปะอิน จุดที่14 permit-Bpi-ex-0002 จุดขึ้นในนิคมฯ ปกติ	15:27	สิทธิกร
Permit		"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเชื่อมเพื่อประกอบ Bracing และเชื่อมต่อน Sheet Pile งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู และกด Sheet Pile Permit No EX-0007 & HT-0027 หยุดการทำงานของคืนนี้	23:00	องอาจ
7-May-24	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:26	สิทธิกร
Survey		"คุณ ธนาสิทธิ์แจ้งโรงงานด.พัฒนา 1 นิคมฯบางปู สมุด ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้	9:53	สิทธิกร
อื่นๆ		"คุณ โชตินันท์ร แห่งพารม เข้าร่วมประเมินงานซ่อมท่อชุด otsroj2	10:03	สิทธิกร
Survey		"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	10:11	สิทธิกร
Survey		"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:17	สิทธิกร
Survey		"คุณ จรัช เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:20	สิทธิกร
Survey		"คุณ พลวัคร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯMthai Swan 1,2 OTS-BPL ปกติ	10:24	สิทธิกร
Survey		"คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:26	สิทธิกร
Permit		"คุณ สมชาย แจ้งงานติดตั้งกักจัดก๊าซBV#10 ตาม Permit No.67-BPO-CD-0003	10:26	สิทธิกร
Survey		"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพทราซTDC คลองจตุ เส้น BV#10 OTS BPO งานติดตั้งกักจัดก๊าซBV#10 ตาม Permit No.67-BPO-CD-0003	10:36	สิทธิกร
Survey		"คุณ จรัช เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	10:38	สิทธิกร
Survey		"คุณ จรัช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ ลาดกระบัง สมุดอยู่ว่างต่อเนื่อง	10:40	สิทธิกร
อื่นๆ		"ITS เข้าทำงานห้อง SERVER บางปู	10:50	สิทธิกร
Survey		"คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:56	สิทธิกร
Permit		"คุณ สมชายแจ้งงานติดตั้งกักจัดก๊าซPRS#1ตาม Permit No.67-BPO-CD-0003	10:56	สิทธิกร
Survey		"คุณ พลวัคร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี ปกติ มีสมุดอยู่ว่างต่อเนื่อง	11:06	สิทธิกร
Survey		"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทราซ BHS ปกติ	11:13	สิทธิกร
Survey		"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเนวราช WES ปกติ	11:30	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	11:40	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:50	สิทธิกร
	Permit	"คุณ สมชายแจ้งงานตัดท่อน้ำกำจัดวัชพืชPRS#2ตาม Permit No.67-BPO-CD-0003	11:50	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งประสาน กฟภ.เขต1 อย. งานต่อเนื่องขุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า 115kvทดแทนเสาเดิมชำรุดถนน Roj. A. และ P.1,P2P.8 ,P.26 Permit.67.roj.ex.0001	11:56	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	12:51	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานเดินพื้นที่จุดตัดแยก		
		ระบบ วางท่อระบายน้ำฝน NGV1ปท. กาวดี นครเขต permit-nvk-ex-0002		
		จุดอื่น ๆ ในถนนนคร ปกติ.	14:11	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโชนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้งSupport ois roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support พิคตะวันตก		
		22/4=8mm พิคตะวันออก29/4=8mm		
		กฟภ.เขต1 อย. งานต่อเนื่องขุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทนเสาเดิมชำ		
		รุดถนน Roj. A. P2ขุดติดตั้งเข็มฐานราก Permit.67.roj.ex.0001 จุดอื่นในพื้นทีปกติ	14:58	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเข้าร่วมงานtest valve 6" 10" otsnvk ร่วมกับ plitบี.อีวิลล่า	15:06	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประชุมงานวางท่อไบก์ประปา ร่วมกับ บ.มาว้อยเตอร์ เพื่อจำหน่ายน้ำ		
		ให้กับนิคมบางปู	15:41	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก,เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องด้านหลังนิคมปรับพื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas		
		10" mpi เข้านิคมบางปะอิน จุดที่14 permit-Bpi-ex-0002 จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	15:50	สิทธิกร
8-May-24	อื่นๆ	"ระบบ CCTV มีอาการฮัฟฟารณ์	7:20	สิทธิกร
	Survey	"คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	8:47	สิทธิกร
	Permit	"คุณ จรัล แจ้งงานตัดท่อน้ำกำจัดวัชพืชOTS-LKBตาม Permit No.67-LKB-CD-0002	8:47	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเชื่อมเพื่อประกอบ Bracing และเชื่อมต้อ Sheet Pile งาน		
		ตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู และกด Sheet Pile Permit No		
		EX-0011& HT-0028	8:55	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:19	สิทธิกร
	Permit	"คุณ จรัล แจ้งออกจากพื้นที่ OTS-LKB ไปต่อที่ PRS#3Permit No.67-LKB-CD-0002	9:33	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องขุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทนเสา		
		เดิมชำรุดถนน Roj. A. P2 Permit.67.roj.ex.0001	9:41	สิทธิกร
	Survey	"คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	9:44	สิทธิกร
	Permit	"คุณ จรัล แจ้งงานตัดท่อน้ำกำจัดวัชพืชPRS#3 ตาม Permit No.67-LKB-CD-0002	9:44	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	"คุณ จรัล แจ้งขังงาน Permit No.67-LKB-CD-0002	10:25	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม แจ้งประสานมาซื้อตัวหม่งเบ้าเสาไฟฟ้า ขอย11B บ.ETRA AGRO BPO	10:27	สิทธิกร
	Permit	"คุณ จรัล แจ้งออกจากพื้นที่ PRS#3 Permit No.67-LKB-CD-0002	10:34	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:50	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกษา BHS ปกติ	10:51	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:53	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี Swan 1,2 ปกติ	11:00	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2, ด้านข้างและหลังสถานี มี		
		งานดอกเสาเข็มของ บ.มาว้อยเตอร์, อุปกรณ์ในสถานีก๊าซยังทำงานปกติ	11:13	สิทธิกร
	Survey	"คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:20	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งจุดกำหนดขุดเจาะฐานรากเก่า ตั้งเบ็ดเดิมขึ้น30cm		
		ความห่างระยะท่ออยู่พื้นที่ระยะปลอดภัย Permit.67.roj.ex.0001	11:24	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ M-THAI ปกติ	11:28	สิทธิกร
		"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานตาม Permit.67-BPO-		
		EX-0011&67-BPO-HT-0028 และ มีงานทำถนนขอย11B จุดอื่นปกติ	11:42	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:59	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกษา TDC คลองจูด เส้น BV#10		
		OTS BPO ปกติ	12:55	สิทธิกร
	Survey	"คุณ วิวิธร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแหลมฯ WES ปกติ	12:57	สิทธิกร
	Permit	"คุณ สุพรรณ แจ้งงาน ตัดท่อน้ำที่ OTS BPL Permit.67-BPL-CD-0003	13:20	สิทธิกร
	Permit	"คุณ สุพรรณ แจ้งเสร็จงาน ตัดท่อน้ำที่ OTS BPL Permit.67-BPL-CD-0003	13:55	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโชนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้งSupport ois roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support พิคตะวันตก		
		22/4=8mm พิคตะวันออก8/5=8.5mm.		
		กฟภ.เขต1 อย. งานต่อเนื่องขุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทนเสาเดิมชำ		
		รุดถนน Roj. A. P2ขุดติดตั้งเข็มฐานราก Permit.67.roj.ex.0001 จุดอื่นในพื้นทีปกติ	14:55	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พัทธ์พัฑล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:43	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานเดินพื้นที่จุดตัดแยก		
		ระบบ วางท่อระบายน้ำฝน NGV1ปท. กาวดี นครเขต permit-nvk-ex-0002	15:55	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พัทธ์พัฑล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	16:01	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก,เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องด้านหลังนิคมปรับพื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas		
		10" mpi เข้านิคมบางปะอิน จุดที่17,18,19 permit-Bpi-ex-0002		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.Permi.67.nvk.cd.0004		
		งานขุด in let ที่ots.nvk Permit.67.nvk.ex.0003 จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	16:48	สิทธิกร
	Permit	"เจริญ,ธนาสิทธิ์แจ้งถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู และกด Sheet Pile Permit No		
		EX-0011& HT-0028 วันนีพอก่อน	20:25	สิทธิกร
9-May-24	Survey	"คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	9:02	สุเมธ
	Alarm SCADA	"OTS-BPL Link L Down แจ้ง UIH ทำการตรวจสอบ	9:10	สุเมธ
	PM	"คุณ สุริยะ เข้าทำ PM SCADA BV#10	9:12	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:21	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:48	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบ่อ P2 ขุดดินลดระดับเพื่อเชื่อมประกอบ Bracing, งานตรวจสอบ		
		แนวท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู และกด Sheet Pile ตาม Work Permit		
		67-BPO-EX-0009, 67-BPO-HT-0029	10:02	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:21	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:22	สุเมธ
	Survey	"คุณ พวธิธร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี ปกติ	10:27	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกษา BHS ปกติ	10:28	สุเมธ
	Survey	"คุณ พวธิธร์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:33	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2, มีงานดอกเสาเข็มของ บริษัท		
		มาว้อยเตอร์ ด้านข้างสถานี อุปกรณ์ในสถานีก๊าซยังทำงานปกติ	10:45	สุเมธ
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานขุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า 115 kv.ทดแทนเสาเดิมชำรุด		
		ถนน A-P2 ตาม Permit 67-roj-ex-0001	11:04	สุเมธ
	Survey	"คุณ พวธิธร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:20	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX-		
		0009, 67-BPO-HT-0029, มีงานทำถนนขอย11B นอกถนนปกติ	11:25	สุเมธ
	Alarm SCADA	"OTS-BPL Link L Normal, สายไฟเบอร์มีปัญหาลื่นบางพลี แก้ไขเสร็จแล้ว	11:30	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:48	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:58	สุเมธ
	Survey	"คุณ วิวิธร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแหลมฯ WES ปกติ	12:07	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกษา TDC คลองจูด เส้น BV#10		
		ปกติ, ไม่มีการทำงาน	12:37	สุเมธ
	Survey	"คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานเดินพื้นที่จุดตัดแยกระบบ		
		NGV 1ปทก กาวดี ตาม Permit 67-nvk-ex-0002 นอกถนนปกติ	13:28	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ พัทธ์พัฑล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	13:45	สุเมธ
	อื่นๆ	"เวลา 14:10น. จากสถานการณ์ไฟไหม้ถังเก็บสารเคมีของ Maptaphut Tank Terminal		
		ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บริเวณถนน I-8 (ข้างพื้นที่ ปล.) มีแนวโน้มขยาย		
		วงกว้าง TSO ขอประกาศเหตุฉุกเฉิน เพื่อบริหารจัดการรับ-ส่งก๊าซ From Gas Control	14:21	สุเมธ
	Survey	"คุณ พัทธ์พัฑลทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:28	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโชนะ มีงานตาม Permit 67-roj-ex-		
		0001 และตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อ		
		วันที่ 14 Apr 2024 มีรอยขีดขาด Support No.3 22/4=8 มม., No.8 8/5=8.5 มม. นอก		
		ถนนปกติ	14:45	สุเมธ
	PM	"คุณ สุริยะ เข้าทำ PM SCADA BV#10 เสร็จแล้ว	15:50	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดบ่อ เพื่อเติล้นคอนกรีต และป้องกันท่อก๊าซตาม Permit		
		67-BPO-CF-0001	15:41	สุเมธ
	อื่นๆ	"(แก๊ส) เวลา 14:10 น. จากสถานการณ์ไฟไหม้ถังเก็บสารเคมีของ Maptaphut Tank		
		Terminal ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บริเวณถนน I-8 (ข้างพื้นที่ ปล.) เมื่อ		
		เวลา 10:37น. มีแนวโน้มขยายวงกว้าง TSO ขอประกาศเหตุฉุกเฉินระดับ 1 เพื่อบริหาร		
		จัดการรับ-ส่งก๊าซ โดยจัดตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินที่ห้องประชุมเย็นบุรีฯ ศูนย์ปฏิบัติ		
		การขณบุรี From Gas Control	16:22	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก, เชียงราก, บางปะอิน งาน		
		ด้านหลันิคมปรับพื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ 10"เข้านิคมบางปะอิน จุดที่ 20		
		จุดสุดท้ายตาม Permit 67-bpi-ex-0002, OTS-NVK งานติดตั้ง Line M/R อาคาร		
		Tempor ตาม Permit 67-nvk-cd-0004, งานขุด Inlet ที่ OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk		
		ex-0003 นอกถนนปกติ	16:31	สุเมธ
	อื่นๆ	"เวลา 14:31 น. คุณภาพก๊าซ Onshore East ท่อ 1 และ 3 Swing ผลกระทบจากจาก		
		สถานการณ์ไฟไหม้ถังเก็บสารเคมีของ Maptaphut Tank Terminal โดยค่า WI Swing		
		ที่ OCS1 จาก 1292.63 - 1247.86 - 1274 Btu/scf และค่า HV จาก 1003 - 979 - 988		
		Btu/scf นาน 45 นาที คาดการณ์คุณภาพก๊าซดังกล่าวเดินทางถึง วันที่ 9 พ.ค. 67		
		รฟ. GPSC เวลา 18:31 น., รฟ. IRPC เวลา 18:55 น. และ รฟ. BPK เวลา 20:03 น. วันที่		
		10 พ.ค. 67 รฟ. SSUT เวลา 00:31 น. และ รฟ. DCAP เวลา 01:31 น. From PTT Shipper	16:37	สุเมธ
	อื่นๆ	"เวลา 14:24 น. คุณภาพก๊าซ Onshore East ท่อ 4 Swing ผลกระทบจากจากสถาน		
		การณ์ไฟไหม้ถังเก็บสารเคมีของ Maptaphut Tank Terminal โดยค่า WI Swing ที่		
		OCS4 จาก 1325.95 - 1404.02 Btu/scf คาดการณ์คุณภาพก๊าซดังกล่าวเดินทางถึง		
		วันที่ 10 พ.ค. 67 รฟ. WNCC4 เวลา 00:07 น., G_NRMR เวลา 11:49 น. และ รฟ. GNS	16:37	
		เวลา 12:55 น. วันที่ 10 พ.ค. 67 รฟ. HKP เวลา 16:43 น. วันที่ 12 พ.ค. 67 รฟ. GUT		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เวลา 06:49 น. วันที่ 14 พ.ค. 67 รฟ.GNRV1 เวลา 16:37 น....From PTT Shipper	16:41	สุเมธ
	อื่นๆ	"คุณ กฤษดา ผ.ส.ป.ก.แจ้งควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้ถังเก็บสารเคมีของ Maptaphut		
		Tank Terminal ภายในนิคมมาบตาพุด ได้แล้ว	16:55	สุเมธ
	อื่นๆ	เวลา 18:00 น. จากเหตุไฟไหม้ถังเก็บสารเคมีของ Maptaphut Tank Terminal ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ปัจจุบันสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด		
		ความรุนแรงมีแนวโน้มลดลง Gas Control ขอปรับลดระดับศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน		
		เป็นศูนย์ติดตามสถานการณ์ ทั้งนี้สามารถติดตามผ่าน MS Team จนกว่าจะกลับสู่สภาวะปกติ From Gas Control	18:19	ปฏิพันธ์
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Verify Gas Pipeline 6" เทนบาตบางปู 94 เพื่องาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้า ร่วมกับ สีสแดงการโยธา	22:53	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	เวลา 23:00 น. TSO ขอประกาศสิ้นสุดภาวะฉุกเฉินจากเหตุการณ์ไฟไหม้ถังเก็บสารเคมีของ Maptaphut Tank Terminal ปัจจุบันสถานการณ์ดับ-ลงลักษณะถังสารเคมี และขอปิดศูนย์ติดตามเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซ โดยขอคืนการบริหารจัดการไฟให้กับ PTT Shipper ตามขั้นตอนข้อกำหนด TSO Code From Gas Control	23:03	ปฏิพันธ์
10-May-24	อื่นๆ	[Update คาคการณ์คุณภาพก๊าซเดินทาง] เวลา 14:24 น. คุณภาพก๊าซ Onshore East		
		ท่อ 4 Swing ผลกระทบจากกาลด่านการณ์ไฟไหม้ถังเก็บสารเคมีของ Maptaphut Tank Terminal โดยค่า Wi Swing ที่ OCS4 จาก 1325.95 - 1404.02 Blw/scf		
		คาคการณ์คุณภาพก๊าซดังกล่าวเดินทางถึง วันที่ 10 พ.ค. 67 รฟ.WNCC4 เวลา 12:00 น., รฟ.GNS เวลา 12:40 น., รฟ.GUT เวลา 12:40 น. และ G_NRMK เวลา 14:00 น.; วันที่ 11 พ.ค. 67 รฟ.HKP เวลา 03:00 น.; วันที่ 14 พ.ค. 67 รฟ.GNRV1 เวลา 15:00 น....From PTT Shipper	1:50	ปฏิพันธ์
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเสร็จงาน Verify Gas Pipeline 6"	2:55	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:20	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:02	สุเมธ
	PM	"คุณ สุริยะ เข้าทำ PM SCADA PRS#1, 2	10:05	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริญ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:18	สุเมธ
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานชุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า 115 kv.ทดแทนเสาเดิมชำรุด ถนน A-P2 ตาม Permit 67-roj-ex-0001	10:24	สุเมธ
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง บ.พิณเภาฯ เข้าตัดหญ้า เก็บกวาดในพื้นที่ OTS-ROJ#1-2, PRS#5 ตาม Permit 67-roj-cd-0003	10:28	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:29	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพรกษา TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ไม่มีการทำงาน	10:47	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริญ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:47	สุเมธ
	Survey	"คุณ วิรัช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแหลมพรกษา WES ปกติ	10:48	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งขอ P2 ชุดดินลดระดับเพื่อเชื่อมประกอบ Bracing, ป่อ P1 ชุดปรับระดับเพื่อเทเลน และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันท่อก๊าซธรรมชาติ ของงานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู Permit 67-BPO-EX-0009, 67-BPO-HT-0030, 67-BPO-CF--0002	11:08	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:21	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตาม Permit 67-roj-ex-0001, 67-roj-cd-0003, ตรวจสอบการเคลื่อนตัวถังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2		
		เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยขีดาก Support No.3 22/4=8 มม., No.8 8/5=8.5 มม. นอกนั้นปกติ	11:38	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:43	
	Survey	"คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX-0009, 67-BPO-HT-0030, 67-BPO-CF--0002, มีงานทำถนนซอย11B นอกนั้นปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริญ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2, มีงานดอกเสาเข็มของ บริษัท มารวอเดอร์ ด้านข้างสถานี อุปกรณ์ในสถานีก๊าซยังทำงานปกติ	11:55	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:03	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	12:42	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:44	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานคืนพื้นที่จุดตัดแยก ระบบ NGV ปตท.ภาคใต้ ตาม Permit 67-nvk-ex-0002 นอกนั้นปกติ	14:54	สุเมธ
	PM	"คุณ สุริยะ เข้าทำ PM SCADA PRS#1, 2 เสร็จแล้ว	14:55	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก เชียงราก, บางปะอิน งานด้านหลังนิคมปิ่นพื้นที่ เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ 10"เข้านิคมบางปะอิน กำหนดจุดเปิดเพื่อหาท่อ 10"ใต้ทาง HDD ตาม Permit 67-bpi-ex-0002, OTS-NVK งานติดตั้ง Line M/R อาคาร Tempor ตาม Permit 67-nvk-cd-0004, งานชุด Inlet OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk-ex-0003 นอกนั้นปกติ	15:18	สุเมธ
	Permit	"คุณศิวกร แจ้งเริ่มงานถอน sheet pile มีงานถอน ขนบนแนวท่อก๊าซ steel gas 6"		
		Mpl คืนพื้นที่จุดตัดแยกระบบ NGV ปตท.ภาคใต้ นวนคร permit-nvk-ex-0002	21:16	ปฏิพันธ์
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเลิกงาน	21:55	ปฏิพันธ์
11-May-24	Permit	"คุณศิวกร แจ้ง งานถอน sheet pile Ngv ปตท.ภาคใต้ นวนคร เสร็จเรียบร้อยแล้ว	1:51	ปฏิพันธ์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:12	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:38	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ	9:39	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ มีงานชุดลอกรางระบายน้ำ ถนน 2B-1 ไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	10:18	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:26	สุเมธ
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดหาท่อสายไฟใต้ดินเพื่อทำการซ่อมสายไฟฟ้าชุด บริเวณข้าง บ.Α Tech ใกล้แนวท่อก๊าซ 225 มม.ป่อฯส่ว 178 ตาม Permit 67-WES-EX-0152	10:31	สุเมธ
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแหลมพรกษา WES มีงานตาม Permit 67-WES-EX-0152 นอกนั้นปกติ	10:31	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรกษา BHS ปกติ	10:52	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ งานคืนพื้นที่จุดตัดแยก ระบบ NGV ปตท.ภาคใต้ วันนีหยุด	11:10	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งขอ P2 ชุดดินลดระดับเพื่อเชื่อมประกอบ Bracing , ป่อ P1 ชุดปรับระดับ เพื่อเทเลน และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันท่อก๊าซธรรมชาติ และเชื่อมราวกันตก งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู Permit No 67-BPO-EX-0009, 67-BPO-HT-0031, 67-BPO-CF-0005	11:16	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2, ตรวจสอบอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ มีงานดอกเสาเข็ม อุปกรณ์ทำงานปกติ	11:36	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:42	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:44	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานชุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า 115 kv.ทดแทนเสาเดิมชำรุดงานตาม Permit 67-roj-ex-0001, ตรวจสอบการเคลื่อนตัวถังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยขีดาก Support No.3 22/4=8 มม., No.8 8/5=8.5 มม. นอกนั้นปกติ	11:53	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:59	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX-0009, 67-BPO-HT-0031, 67-BPO-CF-0005, มีงานทำถนนซอย11B ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	12:14	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	13:08	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:50	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก, บางปะอิน งานด้านหลังนิคม เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ 10"เข้านิคมบางปะอิน กำหนดจุดเปิด		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เพื่อหาท่อ 10"ใต้ทาง HDD ตาม Permit 67-bpi-ex-0002, OTS-NVK งานติดตั้ง Line M/R อาคาร Tempor ตาม Permit 67-nvk-cd-0004, งานชุด Inlet OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk-ex-0003 นอกนั้นปกติ	15:26	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-0009, 67-BPO-HT-0031, 67-BPO-CF-0005 เลิกงานแล้ว	20:49	สุเมธ
12-May-24	Survey	"คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:09	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:38	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ	9:39	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ มีงานชุดลอกรางระบายน้ำ ถนน 2B-1 ไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	10:00	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรกษา BHS ปกติ	10:26	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแหลมพรกษา WES ปกติ	10:29	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:30	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ งานคืนพื้นที่จุดตัดแยก ระบบ NGV ปตท.ภาคใต้ วันนีหยุด	10:44	ปฏิพันธ์
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งขอ P2 ชุดดินลดระดับเพื่อเชื่อมประกอบ Bracing , ป่อ P1 ชุดปรับระดับ เพื่อเทเลน และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันท่อก๊าซธรรมชาติ และเชื่อมราวกันตก งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู Permit No 67-BPO-EX-0009, 67-BPO-HT-0032, 67-BPO-CF-0006	10:52	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:37	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:43	
	Survey	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX-0009, 67-BPO-HT-0032, 67-BPO-CF-0006, มีงานทำถนนซอย11B ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:43	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:01	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ มีงานเปลี่ยนท่อเข้าประปา ขนาด Ø400 มม. บริเวณคูน้ำในผู้ก่อตั้ง (ถนน S.1) เนื่องจากพบรอยน้ำรั่วของท่อประปา ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ บริเวณอื่นๆในนิคมบางกะปิ ปกติ.	12:07	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวถังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดากของ support no3 22/4=8mm. no8 12/5=9mm. ท่อฯเขต1 อย. งานต่อเนื่องชุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า 115kvทดแทนเสาเดิมชำรุดถนน Roj. A. P2งานติดตั้งเข็มและงานหล่อคอนกรีตฐาน		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		รากP2คืนพื้นที่ชุดPermit.67.roj.ex.0001จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ รอยฉีกวงกว้างขึ้นเพื่อsupport No.8จาก8.5=9mm.(เพิ่มขึ้น) No.3=8mm.เท่าเดิม	12:16	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ จรัช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:21	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานแก้ไขแรงสั่นไหวชั่วคราวเนื่องจาก จากมีอุปบัติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าแรงสูงที่2 ต้นหน้าโรงงานGoodyear ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบกับระบบไฟฟ้าสถานีและแนวท่อก๊าซ บริเวณเส้นเข้าสู่รังสิต / ปกติ.	13:40	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก, บางปะอิน งานด้านหลังนิคม เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ 10"เข้าสู่นิคมบางปะอิน กำหนดจุดจุดเปิดเพื่อหาท่อ 10"ต้นทาง HDD ตาม Permit 67-bpi-ex-0002, OTS-NVK งานติดตั้ง Line M/R อาคาร Tempor ตาม Permit 67-nvk-cd-0004, งานชุด Inlet OTS-NVK ตาม Permit 67-nvkex-0003 นอกนั้นปกติ	14:50	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเลิกงานแล้ว	18:02	ภูรินทร์
13-May-24	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:26	สิทธิกร
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานเดิน Leak Survey ของทาง EPE ในพื้นที่แนวท่อก๊าซ LKB เลขที่ Permit No.67-LKB-CD-0003	9:42	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:13	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บ่อP2 เชื่อมประกอบ Bracing บ่อP1 ชุดปรับระดับ เพื่อเทลิน และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันท่อก๊าซธรรมชาติ งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู Permit No EX-0009& HT-0033,CF-0007	10:21	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB งานเดิน Leak Survey ตาม Permit No.0003 นอกนี้ปกติ	10:24	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:33	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	10:41	สิทธิกร
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องงานชุดท่อสายไฟใต้ดินเพื่อทำการซ่อมสายไฟชำรุดเสียหายบริเวณข้างโรงงาน A Tech โกล์แนวท่อก๊าซ HDPE225 MM. บริเวณบ่อวาล์ว NO.178 Permit 67-WES-EX-0152	10:46	สิทธิกร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit 67-WES-EX-0152	10:46	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งระงับการชุดของงานประปา ในจุดตำแหน่งที่ยังไม่ได้ประสานงานเส้นเชียงราก (ชุดโดยไม่แจ้ง)ให้กลับคืนเรียบร้อย และประสานงานทาง กปภ.เจ้าภาพนัดประชุมโครงการนี้อีกที โครงการ พรม ย่อยของจีโนไฟ รับงานจาก กปภ	10:51	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม แจ้งหน้าบ.3Kมีงานลอกวางท่อน้ำในงานประสานงานแล้ว จุดที่เป็นแนวท่อ		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ก๊าซจะไม่จุด จะมีการตรวจสอบหน้างานอีกรอบ	10:57	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2, มีงานดอกเสาเข็มของ บริษัท	11:10	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ พิชัยพัล แจ้งงานแก้ไขค่าโวลตาเมตริกเนื่องจากตรวจพบว่ามีค่า VA,Vbมีค่าdif กับค่าindex turbineและavecที่โรงงานusha siam	11:22	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ โชตินรินทร์ ขอเข้าห้อง ru otsnkv ตรวจเช็ค odorant	11:30	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"คุณ โชตินรินทร์ ขอ off plc odorant otsnkvไว้ก่อนของเหลวไม่พอ	11:34	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ โชตินรินทร์ แจ้งแผนฟื้นฟูมีงาน refill tbm otsbkd orskib ร่วมกับ daika	11:36	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:42	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS BPL- SWAN ปกติ	11:43	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit-67-BPO-Permit No.67-BPO-EX-0009& 67-BPO-HT-0033,67-BPO-CF-0007		
		มีงานทำถนนซอย11B งานที่3K บัดขึ้นปกติ	11:49	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ โชตินรินทร์ แจ้งว่ามีมีงานพื้นฐาน support otsnkv	11:58	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ โชตินรินทร์ แจ้งติดตั้งอุปกรณ์ main control valve เปรียบเทียบหาจุดให้ได้ pilot		
	เดิน tube		12:02	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องด้านหลังนิคม เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ บางปะอิน กำหนดจุดจุดเปิดเพื่อหาท่อ10"ต้นทางhdd Permit-Bpi-ex-0002 ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และเตรียมหล่อคอนกรีตฐานsupport		
		ในสถานี Permit.67.nvk.cd.0004		
		งานชุด in let ที่ots.nvk Permit.67.nvk.ex.0003 จุดขึ้นในนิคมฯ ปกติ	12:08	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:31	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งช่วยจ่ายแจ้งนิคมอุตสาหกรรมB ในระ	12:47	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยา TDC คลองซุด เส้น BV#10		
	PM	OTS BPO ปกติ	13:11	สิทธิกร
	PM	"คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PM Cal Pressure Temp ที่ OTS-WES	13:29	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องชุดก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทนเสาเดิมชำรุดถนน Roj.A3ฐาน P8 Permit.67.roj.ex.0001	13:45	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:50	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"คุณ โชตินรินทร์ แจ้งไฟฟ้าที่ otsnkvดับ ดำเนินการแจ้งการไฟฟ้า	14:57	สิทธิกร
	Alarm SCADA	จนท.การไฟฟ้าแจ้งมีไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง ทราบเรื่องแล้วกำลังดำเนินการแก้ไข	15:15	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Alarm SCADA	"คุณ โชตินรินทร์ แจ้ง otsnkv Flow com ยังปกติ UPS รองรับ14-5ชม	15:51	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยฉีกของ support no3 22/4=8mm. no8 12/5=9mm. กฟภ.เขต1 อบ. งานต่อเนื่องชุดก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทนเสาเดิมชำ		
		ุดถนน Roj .A3.งานติดตั้งฐานรากP8 Permit.67.roj.ex.0001จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	16:12	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"คุณ โชตินรินทร์ แจ้ง otsnkv ไฟฟ้าติดแล้ว	16:28	สิทธิกร
	PM	"คุณ สุริยะ แจ้งแจ้งงาน PM Cal Pressure Temp ที่ OTS-WES	17:55	สิทธิกร
14-May-24	อื่นๆ	"คุณ วาที แจ้งเข้าทำงานที่ OTS-LKB มีงานเดิมกลิ่น ORDORANT	8:50	สิทธิกร
	Permit	"คุณ จรัช แจ้งงานส่งและถ่ายสายเดิมกลิ่นก๊าซORDORANT(TBM) OTS-LKB ตาม Permit.No.67-LKB-CD-0004	8:56	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม แจ้งงานลอกวางหน้าบ.3K Batt. เลื่อนไปอาทิตย์หน้า เนื่องจากฝนตก		
		ท่วมเกิน ต้องรีบนำออกก่อน	9:01	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:07	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	9:33	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	9:39	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบ่อP2 เชื่อมประกอบ Bracing บ่อP1 ชุดปรับระดับ เพื่อเทลิน และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันท่อก๊าซธรรมชาติ งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู Permit No.67-BPO-EX-0009&67-BPO- HT-0034,67-BPO-CF-0008	9:48	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ โชตินรินทร์ แจ้งเข้ามีมีงาน refill tbm otsbk	9:52	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		ที่ OTS LKB หิมสถานีไฟฟ้าหิมงาน DAIKA เติมน้ำมันช่วย Odorants	10:01	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	10:13	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานต่อเนื่องด้านหลังนิคม เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ บางปะอิน กำหนดจุดจุดเปิดเพื่อหาท่อ10"ต้นทางhdd Permit-Bpi-ex-0002		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และเตรียมหล่อคอนกรีตฐานsupport		
		ในสถานีPermit.67.nvk.cd.0004	10:14	สิทธิกร
		บางจาก Survey ในนิคมฯยังระดับ เพราะตัวรองรับไปโดนน้ำงานที่โรจนะเสาไฟฟ้า	10:15	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งกฟภ.เขต1 อบ. งานต่อเนื่องชุดก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า115kv ทดแทนเสาเดิมชำรุดถนน Roj .A3.งานชุดสำรวจทางหลักก๊าซวางใต้ฐานรากP26		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit.67.roj.ex.0001	10:42	สิทธิกร
	Permit	"คุณ โชตินรินทร์ แจ้ง Refill odorant otsbk 80%เรียบร้อยแล้วPermit.67-LKB-CD-0004	10:53	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม แจ้งประสานงานบ.SSUT กับSheet pile ทำบ่อต่อระแนงน้ำ		
		จะเริ่มงานวันที่16 พ.ค.67	11:01	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS-BPL	11:02	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2, มีงานดอกเสาเข็มของ บริษัท		
		มาร์วอเตอร์ ด้านข้างสถานี อุปกรณ์ในสถานีก๊าซยังทำงานปกติ	11:10	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit-67-BPO-Permit No.67-BPO-EX-0009&67-BPO- HT-0034,67-BPO-CF-0008		
		มีงานทำถนนซอย11B และตามที่แจ้ง จุดอื่นปกติ	11:11	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:33	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:36	สิทธิกร
	Permit	"คุณ จรัชแจ้งงานเดิมกลิ่นข้างเดิน Odorant เปรียบเทียบแล้ว Permit.67-LKB-CD-0004	11:39	สิทธิกร
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องงานชุดท่อสายไฟใต้ดินเพื่อทำการซ่อมสายไฟชำรุดเสียหายบริเวณข้างโรงงาน A Tech โกล์แนวท่อก๊าซ HDPE225 MM. บริเวณบ่อวาล์ว NO.178 Permit 67-WES-EX-0152	11:42	สิทธิกร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit 67-WES-EX-0152	11:42	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ สมชาย แจ้งออกจากพื้นที่ OTS-LKB	11:45	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS BPL- SWAN ปกติ	11:46	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"OTS-LKB PCV-001B ตัววัดเปอร์เซ็นต์มีปัญห คุณจรัชเข้าตรวจสอบ PCV ปกติ		
		แจ้งคุณ สุริยะ รับทราบ รอแก้ไข	12:00	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:08	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยา TDC คลองซุด เส้น BV#10		
		OTS BPO ปกติ	12:25	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยฉีกของ support no3 22/4=8mm. no8 12/5=9mm.no11 14/5= เริ่มเขียนเล็กน้อย		
		กฟภ.เขต1 อบ. งานตามชุดVerify สำรวจใต้ฐานเสาไฟฟ้า115kvที่จะติดตั้งทดแทนเสาเดิมชำรุด Roj .A3.เพื่อติดตั้งฐานรากP26 Permit.67.roj.ex.0001		
		กฟภ.อุทัย งานคอนเสาตลสาย115kvไปwas printไม่มีผลกระทบจากการดับกระแสไฟฟ้าในพื้นที่(prs5)จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ	13:53	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานชุดverify เตรียมข้อมูลเพื่อถกเชิงวางฐานเสาไฟฟ้า เปรียบร้อย		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		กลบดินพื้นที่ รอกการอนุญาติจาก กทพ.	13:57	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ศุกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:03	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ เฉลิม แจ้งสำรวจท่อก๊าซท่อ Service BPM.เตรียมงานวางท่อประปาใหม่		
		ตาม Permit.67-BPM-EX-0003	14:03	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ โชติฉินทร์ แจ้งเตรียมrefill odorant otsbkd 80l Permit 67-bkd-cd-0004	14:35	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ โชติฉินทร์ แจ้ง Refill odorant otsbkd 80%เรียบร้อยแล้วPermit.67-bkd-cd-0004	15:40	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องด้านหลังนิคม เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl		
		เข้านิคมฯ บางปะอิน กำหนดจุดเปิดเพื่อหาข้อ10"ด้านทางhdd Permit-Bpi-ex-0002		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และเตรียมห้อยคอนกรีตฐานsupport		
		ในสถานี Permit.67.nvk.cd.0004	16:02	ลิทธิกร
	Permit	"เฉลิมแจ้งรายงานถนนพัฒนา 1 ไร่ทำกินก่อน	20:22	องอาจ
15-May-24	PM	"คุณ สิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-BV#10	8:46	ลิทธิกร
	PM	"คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานีโชนเหนือ	8:52	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม แจ้งประสานงานชี้ตำแหน่งท่อก๊าซ เตรียมงานดอกรเชื่อมที่ทางเข้าโรงงาน		
		โชนB2ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	9:01	ลิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ จรัส แจ้งเข้า OTS-LKB ตรวจสอบ ORDORANT	9:06	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	9:11	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2, มีงานคอกเสาเข็มของ บริษัท		
		มาว้อเตอร์ ด้านข้างสถานี อุปรกรณ์ในสถานีก๊าซยังทำงานปกติ	9:31	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบ่อP2 เชื่อมประกอบ Bracing บ่อP1 ชุดปรับระดับ เพื่อเทลิน และ		
		ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันท่อก๊าซธรรมชาติ งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16" ถนนพัฒนา 1		
		นิคมบางปู Permit No.67-BPO-EX-0009&67-BPO- HT-0035,67-BPO-CF-0009	9:37	ลิทธิกร
	PM	"คุณ สิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-BPL	9:39	ลิทธิกร
	Alarm SCADA	"LEASED LINE DOWN ทุกสถานี แจ้ง UIH ตรวจสอบ	9:46	ลิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ โชติฉินทร์ แจ้งวันนี้มีงานปลดชิ้นส่วน RUN C เพื่อย้ายไป TEMPO ร่วมกับ		
		PLT ที่ OTS-NVK	9:48	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:01	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องงานชุดหาท่อสายไฟใต้ดินเพื่อทำการซ่อมสายไฟชำรุด		
		เสียหายบริเวณข้างโรงงาน A Tech โกลด์แนวท่อก๊าซ HDPE225 MM. บริเวณบ่อวาล์ว		
		NO.178 Permit 67-WES-EX-0152	10:05	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit 67-WES-EX-0152	10:05	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ศุกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:17	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit-67-BPO-		
		EX-0009&67-BPO- HT-0035,67-BPO-CF-0009		
		มีงานทำถนนซอย 11B และตามที่แจ้ง จุดขึ้นปกติ	10:52	ลิทธิกร
	อื่นๆ	"UIH แจ้งช่างกำลังเดินทางตรวจสอบ NODE ที่บางปู คาดว่าประมาณ 1ชม.ถึง	11:13	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	11:20	ลิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ โชติฉินทร์ แจ้งปรับ OUTLET OTS-NVK จาก 14.8 เป็น 15.00	11:40	ลิทธิกร
	PM	"คุณ สิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-LKB	11:48	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS BPL- SWAN ปกติ	11:56	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ศุกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:58	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:13	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:22	ลิทธิกร
	Alarm SCADA	"คุณ สิริโรจน์ แจ้ง PCV001B ที่ OTS-LKB ต้องเข้ามาแก้ไขพรหมเส่งวันนี้คงค่าไว้ที่25	12:24	ลิทธิกร
	Alarm SCADA	"LEASED LINE NORMAL UIH ตรวจสอบและแก้ไขโชนบางปู HQ		
		เกิดจากสายไฟเบอร์ช้อปติดหลุดออกจากหัวต่อ ทาง UIH ทำการ SPIKE สายใหม่		
		ห่างจาก NODE บางปู 2.4 KM.	13:05	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพรงษา TDC คลองจุด เส้น BV#10		
		OTS BPO ปกติ	13:17	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ เฉลิมแจ้ง สำรวจท่อก๊าซท่อService BPM.เตรียมงานวางท่อประปาใหม่		
		จุดที่ 1 ทางเข้า บ.สพยูเนี่ยน Permit No.67-BPM-EX-0003	13:33	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ศุกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:13	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล แจ้งประสานงานกับทาง กปน.งานโครงการชุดวางท่อหน้า		
		ประปาใหม่ใน MTH	14:16	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องด้านหลังนิคม เพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl		
		เข้านิคมฯ บางปะอิน กำหนดจุดหาข้อ10"เตรียมพื้นที่จุดด้านฝั่งในนิคมประสานงาน		
		กนอ. Permit-Bpi-ex-0002		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และทำการเชื่อมประกอบท่อในสถานีtempo		
		Permit.67.nvk.cd.0004		
		งานชุด กป.ติดตั้งข้อนำดับเพลิงและชุดครอบวาล์วปากครอบน้ำหอม(เล็บคอง		
		เชียงราก)Permit.67.nvk.ex.0004 จุดขึ้นในนิคมฯ ปกติ	14:29	ลิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ สิริโรจน์ แจ้งเข้า RECHARGE BATTERY 24V. ที่ OTS-NVK	16:05	ลิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support no3		
		22/4=8mm. no8 12/5=9mm.no11 14/5= เริ่มเขียนเล็กน้อย		
		กทป.เขต 1 อย. งานงานชุดVerify สำรวจใต้ฐานเสาไฟฟ้า115kvที่จะติดตั้งทดแทนเสา		
		เดิมชำรุด Roj .A3.เพื่ติดตั้งเพิ่มฐานรากP26 Permit.67.roj.ex.0001(วันเดียว)	16:15	ลิทธิกร
	Alarm SCADA	"คุณ สิริโรจน์ แจ้ง OFF FLOWCOM RUN B เพื่อย้ายมิเตอร์ RUN B ไปติดตั้งด้าน		
		นอกสถานีงานงานย้าย spoon run c ไป otsnvk tempo ของพีจี OFF		
		ให้งานกว่างานจะเสร็จ OTS-NVK	17:41	ลิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ สิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน RECHARGE BATTERY 24V. ที่ OTS-NVK	18:41	ลิทธิกร
	Permit	"ธนาสิทธิ์แจ้งงานปัก Sheet Pile Wall ที่ความลึก 5.25 เมตร เพื่องาน HDD		
		ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ร่วมกับ สีแดงการโยธา Permit-67-bpm-ex-0004	22:19	องอาจ
16-May-24	Permit	"ธนาสิทธิ์แจ้งงานปัก Sheet Pile Wall ที่ความลึก 5.25 เมตร เพื่องาน HDD		
		ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ร่วมกับ สีแดงการโยธา Permit-67-bpm-ex-0004		
		ถนนสุขุมวิท ปากซอย สวงนเท็กโกลด์และ SME 2 จุด เสร็จเรียบร้อยแล้ว	3:06	องอาจ
	อื่นๆ	"คุณ โชติฉินทร์ แจ้งวันนี้มีงานต่อเนื่องย้าย spoon run c ไป otsnvk tempo	8:24	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาถ. M2 โกลด์บรชชยE2 เขตส่งออก BPO.		
		Permit No.67-BPO-EX-0012	9:06	ลิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ โชติฉินทร์ แจ้งเริ่มงานติดตั้ง turbine	9:24	ลิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ โชติฉินทร์ แจ้งมีงานย้าย temp RUN B OTS-NVK	9:26	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ มีงานต่อเนื่องสำรวจท่อก๊าซ		
		แนวท่อService เข้า บ.สพยูเนี่ยน Permit.67-BPM-EX-0003 นอกนั้นปกติ	9:53	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:03	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:10	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ศุกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:20	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องงานชุดหาท่อสายไฟใต้ดินเพื่อทำการซ่อมสายไฟชำรุด		
		เสียหายบริเวณข้างโรงงาน A Tech โกลด์แนวท่อก๊าซ HDPE225 MM. บริเวณบ่อวาล์ว		
		NO.178 Permit 67-WES-EX-0152	10:20	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม		
		Permit 67-WES-EX-0152 นอกจากนั้นปกติ	10:20	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:34	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบ่อP2 เชื่อม Stiffener Plate บ่อP1 ชุดปรับระดับ เพื่อเทลิน และติด		
		ตั้งอุปกรณ์ป้องกันและ Support ท่อก๊าซธรรมชาติ งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16"		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ถ.พัฒนา 1 นิคมฯบางปู Permit No.67-BPO-EX-0009&67-BPO-HT-0036,		
		67-BPO-CF-0010	10:36	ลิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ นิธิชัย แจ้งเข้าทำงานในห้อง RTU OTS-NVK	11:10	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:33	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit-67-BPO-		
		EX-0012,67-BPO-EX-0009&67-BPO-HT-0036,67-BPO-CF-0010 นอกนั้นปกติ	11:34	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS BPL- SWAN ปกติ	11:43	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ		
		บางปะอิน กำหนดจุดหาข้อ10"เตรียมพื้นที่จุดด้านฝั่งในนิคมประสานงาน กนอ.		
		Permit-Bpi-ex-0002		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และทำการเชื่อมประกอบท่อในสถานีtempo		
		Permit.67.nvk.cd.0004		
		งานชุด กป.ติดตั้งข้อนำดับเพลิงและชุดครอบวาล์วปากครอบน้ำหอม(เล็บคอง		
		(เชียงราก) Permit.67.nvk.ex.0004 จุดขึ้นในนิคมฯ ปกติ	11:52	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ศุกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:58	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	11:58	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:00	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองจุด เส้น BV#10		
		OTS BPO ปกติ TDC มีงานปรับปรุงท่อประปาเข้าเชื้ออาหาว ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	12:22	ลิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ นิธิชัย แจ้งออกจากพื้นที่ OTS-NVK	13:01	ลิทธิกร
	PM	"คุณ สิริโรจน์ แจ้งเข้า Cal Flowcom OTS-ROJ#1	13:01	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ศุกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:07	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ เฉลิม แจ้งสำรวจท่อก๊าซท่อService BPM.เตรียมงานวางท่อประปาใหม่		
		จุดที่ 1 ทางเข้า บ.สพยูเนี่ยน Permit No.67-BPM-EX-0003	14:31	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support no3		
		22/4=8mm. no8 12/5=9mm.no11 14/5= เริ่มเขียนเล็กน้อย		
		กทป.เขต 1 อย. งานงานชุดVerify สำรวจใต้ฐานเสาไฟฟ้า115kvที่จะติดตั้งทดแทนเสา		
		เดิมชำรุด Roj .A3.เพื่ติดตั้งเพิ่มฐานรากP26 Permit.67.roj.ex.0001(หนึ่งชย)	14:50	ลิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ วีรศักดิ์ แจ้งงานย้าย Temp run B เพื่อไปติดตั้ง มีง otsnvk tempo ปิด Blind		
		flang คืนเรียบร้อยแล้ว	15:03	ลิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้ง- งานเปลี่ยนน้ำแข็งเดือนความปลอดภัยสถานีMrs เนื่องจาก		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ป้ายเดินสีขีดจาง และงานpm+Evc เนื่องจากคุดบ่อ ที่โรงงาน TCH บางปะอิน.	15:25	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-ROJ#1 AC FAIL	15:19	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-ROJ#1 AC FAIL แจ้งการไฟฟ้าแล้ว การไฟฟ้าแจ้งว่ามีหมตและไฟตก		
		ทราบเรื่องแล้วกระจายกระแสให้ดินระบบไม่เกิน 16:00	15:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงานสำรวจท่อก๊าซท่อ Service BPM.ทางเข้า บ.สนย.เนียงนางสาวจว		
		วันนี้หยุดแค่นี้	15:57	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งผู้รับเหมาย งาน tempo ovs nvk วันนี้เลิกงานแล้ว	16:09	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเข้าร่วมงาน fat mrs was print 7iceg	17:00	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน Cal Flowcom OTS-ROJ#1	17:07	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-ROJ#1 AC NORMAL	17:42	สิทธิกร
		*3G Network M ทั้งหมด Down	21:21	องอาจ
	Alarm SCADA	*ED2405-22227   PTTNGD_SCADA - AIS GPRS GW   9000011741 แจ้งเปิด		
		งานหมายเลข ED2405-22227 ทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ โดยจะแจ้งความคืบหน้าให้ท่านทราบต่อไป	21:54	องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งบ่อP2 เชื่อม Stiffener Plate บ่อP1 ชุดปรับระดับ เพื่อเทลิน และติด		
		ตั้งอุปกรณ์ป้องกันและ Support ท่อก๊าซธรรมชาติ งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16"		
		ณ พัฒนา 1 นิคมฯบางปู Permit No.67-BPO-EX-0009&67-BPO-HT-0036,		
		67-BPO-CF-0010	22:30	องอาจ
	Alarm SCADA	*ED2405-22227   PTTNGD_SCADA - AIS GPRS GW   แจ้งความคืบหน้า		
		ขณะนี้ช่างกำลังตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ประเมินเวลาแก้ไขแล้วเสร็จประมาณ	22:48	องอาจ
		ED2405-22227   PTTNGD_SCADA - AIS GPRS GW   สาย UTP(LAN) ปลายทาง		
		ปลายทาง กลับมาใช้งานได้ปกติ ลูกคามีปัญหา   Awn ทำการเปลี่ยนสาย LAN ด้าน		
		เปลี่ยน LAN ระหว่าง router กับ raisecom ใหม่ จาก CAT 5 เป็น CAT 6		
		Duration: 1 hrs 49 mins	23:31	องอาจ
17-May-24	อื่นๆ	*คุณจรัล แจ้งเข้าตรวจสอบระบบ Odorants OTS-LKB	9:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ มีงานปลุกต้นไม้ ของเทศบาล		
		บางปู ไม่มีผลกระทบต่อนวท่ออื่นนอกนี้ปกติ	9:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:58	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งตรวจสอบท้าวัวchain link OTS.BV#10 Permit No.67-BPO-EX-0038	10:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	10:26	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบ่อP2 เชื่อม Stiffener Plate บ่อP1 ชุดปรับระดับ เพื่อเทลิน และติด		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ตั้งอุปกรณ์ป้องกันและ Support ท่อก๊าซธรรมชาติ งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16"		
		ณ.พัฒนา 1 นิคมฯบางปู Permit No.67-BPO-EX-0009-BPO-HT-0037		
		67-BPO-CF-0011	10:28	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ มีงานขุดลอกคลองระบาย		
		น้ำไม่มีผลกระทบนอกนี้ปกติ	11:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:27	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit-67-BPO-EX-0009-BPO-HT-0037,67-BPO-CF-0011 นอกนี้ปกติ	11:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครวัด ปกติ	11:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS BPL- SWAN ปกติ	11:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยา คลองขุด เส้น BV#10		
		OTS BPO ปกติ TDC มีงานปรับปรุงท่อประปาเข้าเชื้ออาหาว ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	12:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support no3		
		22/4=8mm. no8 12/5=9mm.no11 14/5= เริ่มเสียงเล็กน้อย		
		กพ.เขต1 อย. งานตามชุดVerify สำรวจได้ฐานเสาไฟฟ้า115kvที่จะติดตั้งทดแทนเสา		
		เดิมชำรุด Roj. A3 เพื่อติดตั้งเข็มนาฬิกาP26 Permit.67.roj.ex.0001(หยุดรอ)	12:22	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งยกเลิกท้าวัวchain link OTS.BV#10 Permit No.67-BPO-EX-0038	13:34	ภูรินทร์
	PM	*คุณสุริเยะ แจ้งเข้า Calibrate flow comp. OTS-ROJ#2	13:37	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งสำรวจท่อก๊าซท่อService BPM.เตรียมงานวางท่อประปาใหม่ จุดที่ 2		
		ทางเข้า บ.TORAY 3 Permit No.67-BPO-EX-0038	13:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณวิโรจน์ EVPE แจ้งเข้า OTS-NVK เพื่อตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน	14:15	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้ง งานpm+Evc ล้างSeat Pcv a ขุดดินจากSulphur,เปลี่ยนถุงคลุม		
		ถังดับเพลิงใหม่ และงานเปลี่ยนป้ายแจ้งเตือนสถานีใหม่ เนื่องจากของเดิมขีดจาง		
		ตู้โรงงานBbgi บางปะอิน	15:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ		
		บางปะอิน กำหนดจุดหาท่อ10"เตรียมพื้นที่ขุดตามผังในนิคมประสานงาน กนอ.		
		Permit-Bpl-ex-0002 , ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และการเชื่อม		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ประกอบท่อในสถานีtempo Permit.67.nvk.cd.0004 , งานชุด กป.ติดตั้งถ่อน้ำดับ		
		เพลิงและชุดครอบวาล์วปากชอายน้หอม(เล็บบดสองเหลี่ยมงาน)Permit.67.nvk.ex.0004		
		จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	16:05	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณภานุรักษ์ประสานงานกรมโยธาฐานสร้างกำแพงเขื่อนประตูน้ำประประชาเหนือ1	16:08	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานบางปูใหม่นี้	16:46	ภูรินทร์
	PM	*คุณสุริเยะ แจ้งเสร็จงาน Calibrate flow comp. OTS-ROJ#2	16:55	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-0009, 67-BPO-HT-0037, 67-BPO-CF-0011 เลิกงานแล้ว	23:18	สุเมธ
18-May-24	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งวันนี้มีแผนงานshutdown mrs flech เพื่อแก้ไขสถานีหลุดเสียง		
		ร่วมกับ บ. bluewhale Permit 67-ROJ-HT-0003	8:23	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณพิทักษ์พล แจ้งขออนุญาตปรับแรงดันots nvk จาก15.2barเป็น15bar	9:05	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งขอปิด241 เข้าflech เพื่อความปลอดภัย	9:26	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งออกวางระบายน้ำบ.3K Batt Permit No.67-BPO-EX-0013	9:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	9:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	9:48	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งบ่อP2 เชื่อม Stiffener Plate บ่อP1 ชุดปรับระดับ เพื่อเทลิน และติด		
		ตั้งอุปกรณ์ป้องกันและ Support ท่อก๊าซธรรมชาติ งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16"		
		ณ.พัฒนา 1 นิคมฯบางปู Permit No.67-BPO-EX-0009-BPO-HT-0039		
		67-BPO-CF-0012	9:54	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณจรัล แจ้ง OTS LKB ทำการเดิน tube ของท่อ vent แรงดัน Odorant เข้าถังดับกลิ่น	10:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ	10:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร		
		Tempor.และการเชื่อมประกอบท่อในสถานีtempo(วันนี้มีการทาสีรางสายไฟ)		
		Permit.67.nvk.cd.0004	10:39	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 6-14,เขตสองอก ปกติ	10:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู เหนือ ปกติ	10:55	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจแนวท่อก๊าซเพื่อกำหนดระยะขุดวางท่อน้ำประปาใหม่		
		ของทาง กป.ม. Permit No.67-BPL-EX-0002 (ต่ออายุ)	11:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:07	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV#10	11:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยา คลองขุด เส้น BV#10		
		OTS BPO ปกติ	11:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจ Service Gas Pipeline BPM.เตรียมงานวางท่อประปาใหม่		
		จุดที่ 2 ทางเข้า บ.TORAY 3 Permit No.67-BPM-EX-0003 นอกจากนี้ ปกติ	11:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครวัด ปกติ	12:03	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล ขออนุญาตเข้าพื้นที่ots roj2เพื่อupdate การเคลื่อนตัวของsupport	12:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 1-5 มีงาน Permit		
		EX-0009-BPO-HT-0039,67-BPO-CF-0012 ออกจากนี้ ปกติ	12:43	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดท้าวัวก่อสร้างชั่วคราวบริเวณถนน H1 ตรงข้ามโรงงานBoss		
		ใกล้แนวท่อก๊าซ-HDPE225MM.ช่วงบ่อฯวถ.นอ.155 Permit 67-WES-EX-0153	13:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	13:11	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งตรวจท่อก๊าซท่อService BPM.เตรียมงานวางท่อประปาใหม่ จุดที่ 2		
		ทางเข้า บ.TORAY 3 Permit No.67-BPM-EX-0003	13:28	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณจรัล แจ้งเสร็จงาน การเดิน tube ของท่อ vent แรงดัน Odorant เข้าถังดับกลิ่น	14:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support no3		
		22/4=8mm. no8 12/5=9mm.no11 14/5= เริ่มเสียงเล็กน้อย	14:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอิน มีงานเตรียมชุดสำรวจแนว		
		ท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ บางปะอิน จุดขึ้นปกติ	14:46	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจแนวท่อก๊าซวันนี้หยุดแค่นี้	14:49	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งทดสอบรอยรั่วและtest อุปกรณ์ เปิด valve 241	15:10	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งFlech เรียบร้อยแล้ว	16:26	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานตาม Permit 67-nvk-cd-0004 วันนี้เลิกงานแล้ว	17:31	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-0009, 67-BPO-HT-0039, 67-BPO-CF-0012 เลิกงานแล้ว	17:32	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจแนวท่อก๊าซ ในนิคมฯลาดกระบัง งานโครงการท่อ		
		ร้อยสายไฟฟ้าของ กฟน.ทำการเจาะ Coring ขนาด 5"ตาม Permit 67-LKB-EX-0005	21:27	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปัก Pipe Wall ที่ความลึก 5.25 ม.เพื่องาน HDD ท่อร้อยสาย		
		ไฟฟ้าแรงกลาง ร่วมกับ สีสและการโยธา ปากชอ SME ตรงข้าม รพ.เมืองสมุทร บางปู		
		ตาม Permit 67-BPM-EX-0004	22:27	สุเมธ

OP-FO-038-02





รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
19-May-24	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPM-EX-0004 เสริมเข็บบร้อย	2:50	สุเมธ
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 67-LKB-EX-0005 เลิกงานแล้ว	3:39	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงฆา BHS ปกติ	9:32	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	9:41	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:58	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมอุตสาหกรรม พลัส OTS BPL- SWAN		
		M-TH ปกติ	10:04	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 6-14,เขตคลองขลุง ปกติ	10:27	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:27	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV#10	10:36	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งขอเข้า roots ro2เพื่อupdateการเคลื่อนตัว support	10:43	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:00	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	11:06	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้งSupport ots ro2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support no3		
		22/4=8mm.no8 12/5=9mm.no11 14/5= เริ่มเสียบเล็กน้อย จุกอินปกติ	11:07	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงฆา คลองขุด เส้น BV#10		
		OTS BPO ปกติ	11:08	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ดำรง Service Gas Pipeline BPM ปกติ	11:09	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:09	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดที่วักก้อสร้างชีวควาบริเวณถนน H1 ตรงข้ามโรงงานBoss		
		ใกล้แนวท่อก๊าซHDPE225MM.ช่วงบ่อวาล์วno.155 Permit 67-WES-EX-0153	11:32	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเนมราช WES ปกติ	11:32	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 1-5 ปกติ		
	Survey	"คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	11:36	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:36	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครนร ปกติ	12:11	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนว		
		ท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ บางปะอิน (วันนีหยุด ไม่มีการทำงาน)		
		จุกอินในนิคม ปกติ	12:24	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่บางจาก เขียวราก ปกติ		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และการเชื่อมประกอบท่อ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		(วันนีหยุด ไม่มีการทำงาน)		
	Permit	"คุณ เอกพันธ์ แจ้งงานจัดเรียงกระสอบทราย และงานติดตั้งราวกันตก Permit No.	13:36	ภูรินทร์
		67-BPO-HT-0040 , CF-0014 บริเวณงานตรวจสอบท่อก๊าซฯ 16 นิ้ว พัฒนา 1 BPO	16:34	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจจากแนวท่อก๊าซ ในนิคมฯลาดกระบัง งานโครงการท่อ		
		ร้อยสายไฟฟ้าของ กฟน.ทำการเจาะ Coring ขนาด5"ตาม Permit 67-LKB-EX-0005	21:24	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งย้ายแนวเจาะสำรวจจากจุดเดิมไปรอบเกาะกลางถนน 1.30 เมตร		
		เนื่องจากเจาะสำรวจลงไปมีความลึก 1.20 เมตร พบท่อฝังตัวบวกลงถนนเก่า	23:53	ภูรินทร์
20-May-24	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจท่อก๊าซด้านหน้านิคมวันนีเจาะ Coring แนวใหม่ 9	3:14	ภูรินทร์
		หลุมงานวันนีหยุดแค่นี้		
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:29	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:13	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครนร ปกติ	10:34	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:38	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:40	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งขอ P2 เชื่อม Plate ช่องว่างระหว่าง Sheet Pile กับ Bracing, ป่อ P1		
		ทำความสะอาดท่อก๊าซธรรมชาติ และเชื่อมราวกันตก, งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16"		
		ถ.พัฒนา 1 นิคมฯบางปู และงานตรวจสอบ Coating ตาม Permit 67-BPO-EX-0009,		
		67-BPO-HT-0041, 67-BPO-CF-0015	10:42	สุเมธ
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเนมราช WES ปกติ	10:53	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงฆา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:58	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงฆา BHS ปกติ	11:11	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:30	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:43	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:46	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:09	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX-		
		0009, 67-BPO-HT-0041, 67-BPO-CF-0015, มีงานทำถนนขย11B ไม่มีผลกระทบ		
		กับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	12:18	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียวราก, บางปะอิน งาน		
		สำรวจแนวท่อก๊าซ 10"เข้านิคมฯบางปะอิน กำหนดจุดขุดเปิดเพื่อหาท่อ 10"ตาม		
		Permit 67-bpl-ex-0002 (วันนียังไม่มีการทำงาน), OTS-NVK งานติดตั้ง Line M/R		
		อาคาร Tempor และเชื่อมประกอบท่อในสถานี Tempo ตาม Permit 67-nvk-cd-0004,		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		งานชุด กป.า.ติดตั้งหัวดับเพลิงและชุดครอบวาล์วปากท่อยาน้ำหอมเสียคลองเชียง		
		ราก ตาม Permit 67-nvk-ex-0004 (ไม่มีกาทำงาน) นอกนั้นปกติ	12:35	สุเมธ
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:55	สุเมธ
	PM	"คุณ ศิริโรจน์ Cal.Test Flowcom Run B OTS-WES	13:20	สุเมธ
	Permit	"คุณ เจริม แจ้งงานสำรวจท่อก๊าซท่อ Service BPM เตรียมงานวางท่อประปาใหม่		
		จุดที่ 2 ทางเข้า บ.TORAY 3 ตาม Permit No.67-BPM-EX-0003	13:39	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:55	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 วันนีระยะเปลี่ยนขยยังอยู่ในจุดเดิมจากการ		
		เ็นติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยขีดขาดของ Support No.3 22/4=8 mm., No.8	15:05	สุเมธ
		12/5=9 มม., No.11 14/5= เริ่มเสียบเล็กน้อย	16:35	สุเมธ
	PM	"คุณ ศิริโรจน์ Cal.Test Flowcom Run B OTS-WES เสริมแล้ว		
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปัก Pipe Wall ที่ความลึก 5.25 ม.เพื่องาน HDD ท่อร้อยสาย		
		ไฟฟ้าแรงกลาง ร่วมกับ สีสแดงการโยธา ปากซอย สองน้ตกโพธิ์ ตาม Permit 67-BPM-	22:36	สุเมธ
		EX-0004		
21-May-24	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPM-EX-0004 เสริมเข็บบร้อย	1:29	สุเมธ
	Permit	"คุณ เจริม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา ถนนM2 ซอยE8 Permit No.67-BPO-EX-0014	9:29	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:38	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:39	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ งานลอกทางระบายน้ำ		
		ที่ถนน 2B5 ไม่มีผลกับท่อก๊าซ ที่เหลือปกติ	10:00	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงฆา BHS ปกติ	10:09	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:17	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:21	สิทธิกร
	อื่นๆ	"UIH แจ้งทำการ SWITCH สัญญาณ LEASED LINE ที่บางปู เนื่องจากมีสัญญาณสวิง	10:30	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:40	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้า PRS#1 Off CP System เพื่องานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ16"		
		ถนนพัฒนา1 นิคมฯบางปู	10:49	สิทธิกร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเนมราช WES ปกติ	10:50	สิทธิกร
	อื่นๆ	"UIH แจ้งทำการ SWITCH สัญญาณเป็น DTAC มอนิเตอร์สัญญาณสักระยะ	10:54	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:55	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		EX-0014 และงานต่อเนื่องพัฒนา1 นอกนั้นปกติ	10:55	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงฆา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:57	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้งSupport ots ro2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67		
		มีรอยขีดของ support no3 22/4=8mm.no8 12/5=9mm.no11 14/5= เริ่มเสียบ		
		เล็กน้อย จุกอินในพื้นที่ปกติ	11:15	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครนร ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:43	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:02	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียวราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ BPI		
		กำหนดจุดหาท่อ10"พื้นที่ขุดด้านฝั่งในนิคม ฯ Permit-Bpi-ex-0002		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และการเชื่อมประกอบท่อในสถานีtempo		
		Permit.67.nvk.cd.0004		
		งานชุด กป.า.ติดตั้งหัวดับเพลิงและชุดครอบวาล์วปากท่อยาน้ำหอมเสียคลองเชียงราก		
		(ไม่มีกาทำงาน)Permit.67.nvk.ex.0004 จุกอินในนิคมฯ ปกติ	13:10	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเข้าตรวจ psv และpressure test ร่วมกับ ceg+DNT ที่ระยอง	15:53	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-WES ถ่ายรูปดู Control SCADA	15:57	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งขอP1 ลอก Coating และระบบผิวท่อก๊าซธรรมชาติ และงานตรวจ		
		สอบแนวท่อก๊าซฯ NDT ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู และงานตรวจสอบ Coating		
		Permit No.67-BPO-EX-0009&67-BPO-HT-0042,67-BPO-CF-0016	16:16	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ รัตน บ.Siam Toppan BPO 0869398808 แจ้งเรื่องซ่อมแผนเป็นการซ่อม		
		ภายในไม่ต่อส่ง จนท.เข้าร่วม	16:30	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งแผนพุดจุก0.6mเพื่อติดตั้งบรacing ตามขนาดป่osheet pile		
		งานคณณ้ขุดลึง พุดพิล	18:17	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"SCADA COMMU DOWN LEASED LINE ล่มบางสถานี แจ้ง UIH	18:41	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"คุณมังกร ITS ไฟแจ้ง UIH ว่ามี สถานีใหม่เป็นเพิ่ม ของเดิมบางสถานีไม่ขาด		
		แล้วแต่สถานีของเดิมเคยแจ้งไว้ ก็ยังเป็น	18:48	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"SCADA COMMU NORMAL LEASED LINE ปกติ	18:48	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"UIH แจ้งตรวจสอบแล้วไม่พบ LOG ที่ชี้ว่าระบบ DOWN ทั้งตัวสถานีและ Site บางปู	19:21	สิทธิกร
22-May-24	Survey	"เจริญสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	9:45	ธงอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อ OTS BPL- นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	9:50	ธงอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า OTS BPO	10:08	ธงอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อบางกะปิ ปกติ	10:22	ธงอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อ OTS BPL-SWAN ปกติ	10:31	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อแพรงษา ซ. TDC Steel คลองจูด, OTS BPO, BV#10 ปกติ	10:42	ธงอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานบ่OP1 สกน Coating และเตรียมผิวท่อก๊าซธรรมชาติ และงานตรวจสอบแนวท่อก๊าซ NDT ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู และงาน Verify Gas Pipeline บ่อ P2 เพื่อทำการขุดเทเลนคอนกรีต Permit No EX-0009& HT-0043,CF-0017	10:44	ธงอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	11:30	ธงอาจ
	Survey	*กฤษฎาสำรวจแนวท่อนมราฐ ปกติ	11:31	ธงอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อโรงแรงจะตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งsupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ 14/4/67 มีรอยขีดของ support		
		no3 22/4=8mm.		
		no8 12/5=9mm.		
		no11 14/5= เริ่มเรียงเล็กน้อย จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ	11:39	ธงอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อลาดกระบัง คลองกรุง ปกติ	11:42	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	11:46	ธงอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS#2	11:52	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปู มีงานทำถนนคอนกรีตซอย 11B ปกติ	12:02	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	12:35	ธงอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	13:55	ธงอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ บางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ BPI กำหนดจุดหาท่อ10"พื้นที่ขุดด้านฝั่งในนิคม ฯ Permit-Bpi-ex-0002 ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และการเชื่อมประกอบท่อในสถานีtempo Permit.67.nvk.cd.0004(วันนี้หยุด)		
		งานขุด ปกติ.ติดตั้งหัวดับเพลิงและชุดครอบวาล์วปากครอบน้ำหอมเลยคลองเชียงราก (ไม่มีการทำงาน)Permit.67.nvk.ex.0004 จุดขึ้นในนิคมฯ ปกติ	14:22	ธงอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานถนนพัฒนา 1 บางปู เลิกงานแล้ว	20:14	ธงอาจ
23-May-24	Alarm SCADA	*OTS-NVK AC FAIL สอบถาม ปรก.ประจำสถานีแจ้งไฟฟ้าดับจริง		
		แจ้งการไฟฟ้าเข้าตรวจสอบ	7:35	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-NVK LEASED LINE FAIL	8:37	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Alarm SCADA	*OTS-NVK AC NORMAL ปรก.ประจำสถานี แจ้งไฟฟ้าปกติแล้ว	8:37	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-NVK LEASED LINE NORMAL	8:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10		
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งแจ้งเริ่มงานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ บางปะอิน กำหนดจุดท่อ10"พื้นที่ขุดด้านฝั่งในนิคม ฯ เพื่อทำบ่อใช้Vibro		
		กดSheetpile Permit-Bpi-ex-0002	9:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	10:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:33	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PM ระบบ SCADA ที่ OTS-RST	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:06	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบ่OP1 เตรียมผิวท่อก๊าซธรรมชาติ และ 3M Coating ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู บ่อ P2 ทำการขุดเพื่อเทเลนคอนกรีต Permit No.67-BPO-EX-0009& 67-BPO-HT-0044,67-BPO-CF-0018	11:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราฐ WES ปกติ	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:43	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเข้าห้อง ปรก otsnvk เอาของ modify	11:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX-0009,67-BPO-HT-0044,67-BPO-CF-0018 มีงานทำถนนซอย11B ไม่มีผลกระทบ	11:51	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-WES วัดค่า TRANSFORMER	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:57	สิทธิกร
	PM	*คุณ สมชาย แจ้งเข้า PM DIAG สถานี PRS#1	13:07	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งขอเข้าots roj2 ดูการเคลื่อนที่support	13:27	สิทธิกร
	อื่นๆ	*ข้อมูลย้ายศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567.เวลา 13:45 น. Gas Control		
		เดิมออกเดินทางจาก OC ไป Backup Control Center: BCC ทั้งนี้สามารถติดต่อประสานงานได้ตามปกติ From Gas Control	13:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ บางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ BPI		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		กำหนดจุดหาท่อ10"พื้นที่ขุดด้านฝั่งในนิคม ฯ เพื่อทำบ่อใช้ Vibro กด Sheetpile Permit-Bpi-ex-0002		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และการเชื่อมประกอบท่อในสถานีtempo Permit.67.nvk.cd.0004		
		งานขุด ปกติ.ติดตั้งหัวดับเพลิงและชุดครอบวาล์วปากครอบน้ำหอมเลยคลองเชียงราก (ไม่มีการทำงาน)Permit.67.nvk.ex.0004 จุดขึ้นในนิคมฯ ปกติ	13:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแรงจะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support no3 22/4=8mm,no8 12/5=9mm,no11 14/5= เริ่มเรียงเล็กน้อย จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	14:18	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM ระบบ SCADA ที่ OTS-RST	14:59	สิทธิกร
	PM	*คุณ สมชาย แจ้งเสร็จงาน PM DIAG สถานี PRS#1	15:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานทำบ่อพื้นที่บางปะอินเลิกงานแล้วผ่นกด	17:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งวันี่เลิกงานแล้ว	17:07	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 17:45 น. ขอยกเลิกแผนการซ่อมย้ายศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซจาก GPCC ไป Backup Control Center: BCC และสามารถติดต่อประสานงาน Gas Control ได้ตามปกติ From Gas Control	18:08	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจหาแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง งานโครงการท่อร้อยสายไฟฟ้าของทาง กฟน.Permit No.67-LKB-EX-0005		
	Permit	งานวันนี้จะเจาะสำรวจหาแนวท่อก๊าซบริเวณด้านหน้านิคม LKB ที่ทำการเจาะ Coring ไว้	21:25	ธงอาจ
24-May-24	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจหาแนวท่อก๊าซด้านหน้านิคม LKB วันนี้จะเจาะไป 6 ต่ำแหน่งความลึก 5.50 เมตร ยังไม่พบแนวท่อก๊าซ หยุดงานเจาะแค่นี้ Permit No.67-LKB-EX-0005	3:37	ธงอาจ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งแจ้งเริ่มงานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ บางปะอิน กำหนดจุดท่อ10"พื้นที่ขุดด้านฝั่งในนิคมฯขุดส่งหัวบ่oSheetpile และ ติดตั้ง bracing Permit-Bpi-ex-0002	9:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	9:31	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานเชื่อม Bracing เข้ากับ Sheet Pile ที่นิคมฯบางปะอิน ซ.12 ตาม Permit.67-BPI-HT-0002	9:34	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานขุดทำบ่อ Sheet Pile เพื่อตรวจสอบแนวท่อและสภาพผิวท่อก๊าซธรรมชาติ ที่นิคมฯบางปะอิน ซ.12 ตาม Permit-67-BPI-CF-0001	9:34	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	9:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	9:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบ่OP1 Coating ท่อก๊าซ ขุดเปิดตรวจสอบถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู (ดูสภาพอากาศและวัดความชื้นก่อนทำงาน) บ่อ P2 ทำการขุดเพื่อเทเลนคอนกรีต Permit No EX-0009& HT-0045,CF-0019 (ช่วงเช้าทำการสูบน้ำออกจากบ่อ และ verify ท่อก๊าซก่อนทำการขุด)	10:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งประสานงานการไฟฟ้าและนิคมฯBPI งานบ่oเสาไฟฟ้าหน้าบ. TJC	11:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราฐ WES ปกติ	11:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ งานสำรวจขุดดิน boring log โครงการ ท่อsteam boiler ห่างจากแนวท่อก๊าซมากกว่า 1.00m. ถนนนวนคร 10,7 ไม่มีผลกระทบ บริเวณอื่นปกติ	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX-0009,67-BPO-HT-0045,67-BPO-CF-0019 มีงานทำถนนซอย11B ไม่มีผลกระทบ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:21	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเข้าทำความสะอาดสถานี PRS#5	12:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่สำรวจท่อก๊าซท่อService BPM.เตรียมงานวางท่อประปาใหม่ - จุดที่ 3ทางเข้า บ.THAI AMBICA Permit No.67-BPM-EX-0003 จุดขึ้นปกติ	13:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซที่ OTS-ROJ#2	13:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า Cal Flowcom ที่ OTS-BPL	14:12	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ดินรินทร์ แจ้งขอพาสปอร์ตเข้าค่ายปลูกยางเดินสายสัญญาณ RTU-OTS-NVK	14:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแรงจะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support no3 22/4=8mm,no8 12/5=9mm,no11 14/5= เริ่มเรียงเล็กน้อย จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	15:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		

OP-FO-038-02





รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		บางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ BPI กำหนดจุดหาท่อ10"พื้นที่จุดส่งท่อบ่อSheetpile และ ติดตั้ง bracing Permit-Bpi-ex-0002,Permit67-Bpi-HT-0002,Permit67-Bpi-CF-0001 ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาวราศ Tempor.และการเชื่อมประกอบท่อในสถานีtempo Permit67.nvk.cd.0004 งานชุด กบ.ก.ติดตั้งหัวดับเพลิงและชุดครอบวาล์วปากท่อขนาดใหญ่หุ้มเหล็กเคลือบสีเงินจาก (ไม่มีการทำงาน)Permit67.nvk.ex.0004 จุดขึ้นในนิคมฯ ปกติ		
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งแจ้งงาน Cal Flowcom ที่ OTS-BPL	15:28 16:19	ลิทธิกร ลิทธิกร
	Permit	*นพดลแจ้งงานเจาะสำรวจหาแนวท่อก๊าซด้านหน้านิคม LKB เริ่มการทำงาน	21:42	ธงอาจ
25-May-24		*นพดลแจ้งงานเจาะสำรวจหาแนวท่อก๊าซด้านหน้านิคม LKB วันนี้สำรวจ ยังไม่พบแนวท่อก๊าซ หยงานจะแค่นี้	2:52	ธงอาจ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:30	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบ่อ P1 Coating ท่อก๊าซจุดที่เปิดตรวจสอบถนนพัฒนา 1 นิคมฯ บางปู (ดูสภาพอากาศและวัดความชื้นก่อนทำงาน), บ่อ P2 ทำการขุดเพื่อเทดินคอน กรีต ตาม Permit 67-BPO-EX-0009, 67-BPO-HT-0046, 67-BPO-CF-0020	9:46 9:49	สุเมธ สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น M-Thai ปกติ	9:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	10:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกษา BHS ปกติ	10:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	11:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	11:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	11:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-LKB ปกติ	11:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโชนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน ตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาด		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ของ Support No.3 22/4=8 มม., No.8 12/5=9 มม., No.11 14/5= เชียงเล็กน้อย	11:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX- 0009, 67-BPO-HT-0046, 67-BPO-CF-0020, มีงานทำถนนซอย11B ไม่มีผลกระทบ		
		กับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ ฤชฎา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราศ WES ปกติ	12:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานสำรวจท่อก๊าซท่อ Service BPM เตรียมงานวางท่อประปาใหม่ จุดที่ 3 ทางเข้า บ.THAI AMBICA ตาม Permit 67-BPM-EX-0003 นอกนั้นปกติ	12:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นบางปะอิน มีงานสำรวจแนวท่อก๊าซ 10"เข้า นิคมฯบางปะอิน ขุดท่อบ่อ Sheet Pile, ติดตั้ง Bracing ตาม Permit 67-bpi-ex-0002 67-bpi-HT-0003, 67-bpi-CF-0002 นอกนั้นปกติ	14:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ	14:42	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกกร แจ้งแจ้งงานสำรวจแนวท่อก๊าซ10" Mpl นิคมบางปะอิน ขุดถึงระดับถนน Slabตาม Permit 67-bpi-ex-0002, 67-bpi-HT-0003, 67-bpi-CF-0002	19:01	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-0009, 67-BPO-HT-0046, 67-BPO- CF-0020 เลิกงานแล้ว	23:00	สุเมธ
26-May-24	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:47	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งบ่อ P1 Coating ท่อก๊าซจุดที่เปิดตรวจสอบถนนพัฒนา 1 นิคมฯ บางปู (ดูสภาพอากาศและวัดความชื้นก่อนทำงาน), บ่อ P2 ทำการขุดเพื่อเทดินคอน กรีต ตาม Permit 67-BPO-EX-0009, 67-BPO-HT-0047, 67-BPO-CF-0021	9:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซนิคมบางพลี OTS-BPL ,Swan, MTH ปกติ	10:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ฤชฎา แจ้งงานขุดปักเสาหัวรั้ววางรางงานใหม่ติดกับโรงงาน JFE ไทล๊าวส์ M 156,157 แนวท่อก๊าซ เส้นไทรน้อย 225 มม. บริเวณถนน H1,Permit 67-WES-EX-0154	10:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกษา ๓.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:25	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดลแจ้งงานขุดซ่อมท่อประปาบริเวณของโรงงาน กปน.ในนิคม MTH ถนน ซอย ส.อุดมทรัพย์ ด้านหน้าบริษัท A&S เลขที่ใบอนุญาต 67-MTH-EX-0004	10:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:47	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกษา BHS ปกติ	10:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:05	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโชค แจ้งแจ้งมี ปตท. เข้าทำ PM HOV ที่ WES	11:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อนิคมฯลาดกระบัง และแนวท่อที่ OTS LKB ปกติ	11:51	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อที่เส้นบางปะอิน มีงานสำรวจแนวท่อก๊าซ 10"เข้า นิคมฯบางปะอิน ขุดท่อบ่อ Sheet Pile, ติดตั้ง Bracing ตาม Permit 67-bpi-ex-0002 67-bpi-HT-0004, 67-bpi-CF-0003 นอกนั้นปกติ	11:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ	11:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX- 0009, 67-BPO-HT-0047, 67-BPO-CF-0021, มีงานทำถนนซอย11B ไม่มีผลกระทบ	12:16	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดซ่อมท่อประปาบริเวณตรวจสอบจุดท่อรั่วแล้วหน้างานไม่มี การขุดดินเดิมเหลือทำในส่วนงานซ่อมเปลี่ยนตัวท่อประปา งานไม่มีผลกระทบ	12:29	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งสำรวจท่อก๊าซท่อService BPM.เตรียมงานวางท่อประปาใหม่ จุดที่ 3 ทางเข้า บ.THAI AMBICAจุดขึ้นปกติ Permit No.67-BPM-EX-0003	12:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโชนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน ตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาด	14:31	ภูรินทร์
	Permit	ของ Support No.3 22/4=8 มม., No.8 12/5=9 มม., No.11 14/5= เชียงเล็กน้อย	16:45	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งสำรวจท่อก๊าซท่อService BPM. จบวันนี้	17:14	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ศิวกกรแจ้งเลิกงานสำรวจแนวท่อก๊าซ Steel gas 10" Mpl นิคมบางปะอิน	18:16	ภูรินทร์
27-May-24	PM	*คุณ สุริยะ เข้าทำ PM CCT V โซนใต้	9:30	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานสำรวจแนวท่อก๊าซ 10"เข้านิคมฯบางปะอิน จุดส่งท่อบ่อตรวจ สอบตาม Permit 67-BPI-EX-0002, 67-BPI-HT-0005, 67-BPI-CF-0004	9:42	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานปักเสาเข็มกับดินห่อทรายหน้า บ. SSUT ซอย18 ทางท่อก๊าซ ประมาณ 3.7 ม. Permit 67-BPO-EX-0017	9:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:23	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานปักเสาไฟฟ้า 12 ม. 1 ต้น หน้า บ. TJC บางปูเหนือ ถ.28-1 ระยะห่าง ท่อก๊าซประมาณ 2 ม. Permit 67-BPN-EX-0001	10:26	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:28	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตรวจสอบท่อก๊าซฯ 16"ที่ ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู บ่อ P1 Coating ท่อก๊าซจุดที่เปิดตรวจสอบ (ดูสภาพอากาศ วัดความชื้นก่อนทำงาน), บ่อ P2 ทำการขุดเพื่อเทดินคอนกรีต Permit 67-BPO-EX-0018, 67-BPO-CF-0022, 67-BPO- HT-0048	10:36	สุเมธ
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งงานพาผู้รับเหมาเข้าทำสีปรับปรุงสถานีก๊าซ MRS บ. Sunnex ตาม Permit 67-bpo-cd-0004	10:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกษา BHS ปกติ	11:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราศ WES ปกติ	11:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกษา ๓.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิมทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ มีงานตาม Permit 67-BPN- EX-0001 นอกนั้นปกติ	11:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX- 0018, 67-BPO-HT-0048, 67-BPO-CF-0022, 67-BPO-EX-0017 นอกนั้นปกติ	11:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโชนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน ตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาด	12:51	สุเมธ
	อื่นๆ	ของ Support No.3 22/4=8 มม., No.8 12/5=9 มม., No.11 14/5= เชียงคิ่งที่เล็กน้อย	12:51	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งช่วงบ่าย บ. Synmex ขอเข้าประเมินราคาซ่อมมอเตอร์ดูดกลิ่น	12:56	สุเมธ
	อื่นๆ	Ordorant OTS-RST	14:00	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเปลี่ยนป้ายเตือนที่สถานีก๊าซ OTS-BKD	14:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ		
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน มีงาน ตาม Permit 67-BPI-EX-0002, 67-BPI-HT-0005, 67-BPI-CF-0004, OTS-NVK งานติด ตั้ง Line M/R อาวราศ Tempor และการเชื่อมประกอบท่อในสถานี Tempo ตาม Permit 67-nvk-cd-0004, งานชุด กบ.ก.ติดตั้งหัวดับเพลิงขอยื่นหุ้มเหล็กเคลือบสีเงินจาก ตาม Permit 67-nvk-ex-0004 (ไม่มีการทำงาน) นอกนั้นปกติ	16:05	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้าทำ PM CCT V โซนใต้ แจ้งแล้ว	16:20	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานสำรวจและตรวจสอบท่อ10"ทำการตรวจสอบผิวที่มีแมลง		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		no1 no2 ตรวจสอบความเสียหายมีผลค่อนข้างลึกไปถึงชั้นใน ตามขนาด		
		ส่วนช่วงelbow ตรวจสอบของwrapชั้นใน ได้มีการทดสอบการยึดติดผิวท่อไม่มีการยึด		
		ตัวที่ตี อาจมีความเสียหายของเนื้อท่อตามมา	18:18	ปฏิพันธ์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจหาแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบึง งานโครงการท่อร้อยสายไฟฟ้าของทาง กฟน.Permit No.67-LKB-EX-0005 งานวันนี้งานเจาะสำรวจหาแนวท่อก๊าซบริเวณด้านหน้านิคม LKB	21:20	ปฏิพันธ์
	Alarm SCADA	*Alarm AC fail OTS-BPO แจ้งการไฟฟ้าตรวจสอบ	22:11	ปฏิพันธ์
	Alarm SCADA	*ไฟฟ้า OTS-BV10 กลับสู่สภาวะปกติ	22:48	ปฏิพันธ์
28-May-24	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจท่อก๊าซวันนี้งานหมด 4 จุด ยังไม่พบท่อก๊าซงานวันนี้อยู่แค่แค่นี้	3:36	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:28	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้าทำ PM CCT V โซนเหนือ	9:35	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งทีมงาน กฟบ.เขต1 อย.ชุดติดตั้งฐานเสาไฟฟ้า 115 kv.ทดแทนเสาเดิมชำรุด ถ.roj-C ฐานราก P26 ตาม Permit 67-ROJ-EX-0001	10:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ข.TDC คลองซุด เส้น BV#10		
	ปกติ		10:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:44	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตรวจสอบท่อก๊าซฯ 16"ที่ ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู ป่อ P1 ตรวจสอบ NDT UT&PT, ป่อ P2 ทำการขุดเพื่อทดสอบคอนกรีต ตาม Permit 67-BPO-EX-0018, 67-BPO-CF-0023, 67-BPO-HT-0050	10:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:09	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 11:15 น.เชื่อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill) ปท.2 เกิดเหตุเพลิงไหม้รถ EV ที่จุดชาร์จ บริเวณใกล้ห้องประชุม5 อาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อ		
		เหตุ2 จัดตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินระดับ 0 ที่ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 2 From Gas Control	11:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครนร ปกติ	11:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:58	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX-0018, 67-BPO-HT-0050, 67-BPO-CF-0023, งานปักเสาเข็มกันดินเพื่อระบายน้ำหน้า		
	ปกติ	บ.SSUT ซอย1B ไม่มีผลกระทบ ตาม 67-BPO-EX-0017, งานทำถนนซอย 11B นอกนั้น	12:06	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 12:10 น. เสร็จสิ้นการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill) ปท.2 From Gas Control	12:15	สุเมธ
	Permit	*คุณ เจริม แจ้งงานสำรวจท่อก๊าซท่อ Service BPM เตรียมงานวางท่อประปาใหม่ จุดที่ 5 ทางเข้า บ.TORAY 3 ตาม Permit 67-BPM-EX-0003	12:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานตาม Permit 67-BPM-EX-0003 นอกนั้นปกติ	12:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตาม Permit 67-ROJ-EX-0001, เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที 14 Apr 2024 มีรอยขีดจากของ Support No.3 22/4=8 มม., No.8 12/5=9 มม., No.11 14/5= เชียงคงที่เล็กน้อย นอกนั้นปกติ	13:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:58	สุเมธ
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งงานติดตั้ง Ground เดินสายเชื่อมต่อเข้า Housing MRS บ.Sunnex ตาม Permit 67-BPO-HT-0051	14:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงจาก บางปะอิน มีงานตาม Permit 67-BPI-EX-0002, 67-BPI-HT-0006, 67-BPI-CF-0005, OTS-NVK งานติดตั้ง Line M/R อาคาร Tempor และการเชื่อมประกอบท่อในสถานี ณ Tempo ตาม Permit 67-nvk-cd-0004, งานชุด กบ.ติดตั้งหัวดับเพลิงซอยน้ำหม่เลยคลองเชียงราก ตาม Permit 67-nvk-ex-0004 (ไม่มีการทำงาน) นอกนั้นปกติ	16:34	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติวันทร์ แจ้งงานเตรียมสายสัญญาณห้อง RTU OTS-NVK วันนี้งานเล็กน้อย	16:46	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้าทำ PM CCT V โซนเหนือ เสร็จแล้ว	17:00	สุเมธ
	Alarm SCADA	*Alarm AC fail OTS-NVK ประสานงานการไฟฟ้าเข้าตรวจสอบ	18:50	ปฏิพันธ์
	Alarm SCADA	*ไฟฟ้า OTS-NVK กลับสู่สภาวะปกติ	19:05	ปฏิพันธ์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจหาแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบึง งานโครงการท่อร้อยสายไฟฟ้าของทาง กฟน.Permit No.67-LKB-EX-0005 งานวันนี้งานสำรวจหาแนวท่อก๊าซบริเวณด้านหน้านิคม LKB หลุมที่ 5	21:16	ปฏิพันธ์
29-May-24	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจท่อก๊าซวันนี้อยู่แค่แค่นี้	3:06	ปฏิพันธ์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ โชติวันทร์ แจ้งวันนี้งาน จะเข้าเตรียมสายสัญญาณ otsnkv ห้อง rtu	7:53	สิทธิกร
	อื่นๆ	*บ AMR เข้าไม่ได้ วันนี้งานไม่ได้รับเมลสัวย แจ้งคุณสมปดี IT	8:20	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งมีงานพาเจ้าหน้าที่ Presearch เข้าย้ายรูปตามสถานี ots prs เพื่อทำรายงานmonitor eia	8:20	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งวันนี้งาน pm prs5 โซนละ	8:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งมีงานพาเจ้าหน้าที่ Presearch เข้าย้ายรูปตามสถานี ots RST เพื่อทำรายงานmonitor eia	10:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งพาผู้รับเหมาเข้าทำสัปรังสถานีก๊าซ MRS บ.The Chillington tool permit no.67-bpo-cd-0005	10:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	10:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครนร ปกติ	10:32	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งมีงานพาเจ้าหน้าที่ Presearch เข้าย้ายรูปตามสถานี ots BKD เพื่อทำรายงานmonitor eia	10:33	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บ่อP1 บัดผิวท่อก๊าซฯและทำ Coati บ่อ P2 ติดตั้งกระสอบทราย Support ให้ท่อก๊าซฯ และรวมกันตกPermit No.67-BPO-EX-00018&67-BPO-CF-0024 &67-BPO- HT-0053	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:10	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งมีงานพาเจ้าหน้าที่ Presearch เข้าย้ายรูปตามสถานี ots NVK BFF เพื่อทำรายงานmonitor eia	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX-00018&67-BPO-CF-0024&67-BPO- HT-0053 มีงานทำถนนซอย11B งานปักเสาเข็มกันดินเพื่อระบายน้ำหน้าบ. SSUT, ซอย1B ไม่มีผลกระทบ จุดอื่นปกติ	11:42	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งมีงานติดตั้ง ground เดินสายเชื่อมต่อเข้า housing MRS บ.Sunnex ตาม permit no. 67-BPO-HT-0052	11:46	สิทธิกร


OP-FO-038-02




รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	12:49	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งถอดล้างคราบ Sulphur หน้า seat pcv run A. PRS5 roj จากปัญหาอุดตันทำให้ค่า lock up สูง	12:53	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเสร็จงาน pm prs5 โซนละ	12:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดจากsupport no3 22/4=8mm.no8 12/5=9mm.no11 14/5= เชียงคงที่เล็กน้อย งานถนนดิน กฟบ.เขต1 อย.ชุดติดตั้งฐานเสาไฟฟ้า115kv.ทดแทนเสาเดิมชำรุด Roj .C ฐานรากP26 เนื่องจากมีการติดตั้งไปแล้วเสร็จไว้คืนพื้นที่ไปก่อน Permit.67.roj.ex.0001 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	13:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม สสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ข.TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ	14:05	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งมีงานพาเจ้าหน้าที่ Presearch เข้าย้ายรูปตามสถานี OTS roj1,2,prs5,Ichitan เพื่อทำรายงานmonitor eia	14:18	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งมีงานพาเจ้าหน้าที่ Presearch เข้าย้ายรูปตามสถานี PRS4,sum hitech#2 เพื่อทำรายงานmonitor eia	15:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงจาก ปกติ บางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ บางปะอิน ดำเนินการเตรียมและทำการเชื่อมท่อความยาว10"ที่ซ้ำจุด Permit67-Bpi-EX-0002,Permit67-Bpi-HT-0007,Permit67-Bpi-CF-0006 ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และการเชื่อมประกอบท่อในสถานีณtempo Permit.67.nvk.cd.0004 งานชุด กบ.ติดตั้งหัวดับเพลิงและชุดครอบวาล์วจากซอยน้ำหม่เลยคลองเชียงราก (ไม่มีการทำงาน)Permit.67.nvk.ex.0004 จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	15:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบ่อ P1 3M Coating เสร็จเรียบร้อยแล้ว	17:25	สิทธิกร
	Permit	*นพดลแจ้งงานเจาะสำรวจหาแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบึง งานโครงการท่อร้อยสายไฟฟ้าของทาง กฟน.Permit No.67-LKB-EX-0005	21:28	องอาจ
	Permit	ภาณุรักษ์แจ้งงานcoating no1.no2.3(elbow)ผ่านเรียบร้อยแล้ว จะเหลืองาน finishing เก็บรอย ผิวเล็กน้อยเพื่อรอ wrap ทั้งหมดในระยะจุดที่เปิดทั้งหมดในวันพรุ่งนี้		
		เพื่อการคืนสภาพ ก่อนกรบดินภายในบ่อเปิดทั้งหมด วันนี้งานเสร็จแล้ว	22:52	องอาจ
30-May-24	Permit	*นพดลแจ้งงานเจาะสำรวจหาแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบึง วันนี้อยู่แค่ก่อน	1:37	องอาจ


OP-FO-038-02




OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-Jun-24	อื่นๆ	วันที่ 1 มิ.ย. 67 เวลา 0:00 น. PTT Shipper ดำเนินการปรับกรอบควบคุมคุณภาพก๊าซ (WJ) มังตะร่อนอกจาก 1260-1400 BTU/scf กลับเป็น 1285-1430 BTU/scf เนื่องจาก		
		พ้นช่วงการผ่อนผันคุณภาพก๊าซธรรมชาติสำหรับท่อส่งก๊าซเส้นที่ 1 - 4 ตามมติ กพท. ...From PTT Shipper	0:00	ธงอาจ
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าคัดยอดการใช้ก๊าซสถานที่ OTS-BV#10	8:47	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าคัดยอดการใช้ก๊าซสถานที่ OTS-BPL	9:01	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าคัดยอดการใช้ก๊าซสถานที่ OTS-BPL	9:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:44	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งบางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ บางปะอิน ดำเนินการคืนพื้นที่ชุดสำรวจเตรียมรื้อถอนbracing		
		ชั้นล่างและดินชั้นผิวหลังท่อตามลำดับPermit67-Bpi-EX-0003,Permit67-Bpi-HT-0010	10:02	สิทธิกร
	PM	*คุณ ฤทธา แจ้งเข้าคัดยอดการใช้ก๊าซสถานที่ OTS-WES	10:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.14-9 มีงานทำถนนที่ ช.11B		
		ไม่มีผลกับท่อก๊าซ ที่เหลือปกติ	10:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	10:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:31	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บ่อP1 ทำ Wrap inner and Outer ล้างทำความสะอาด ท่อก๊าซฯ แล้ว Holiday Test ทั้งหมด ก่อนลงทราย บ่อ P2 Holiday Test 6 จุด Wrap inner and		
		Outer ติดตั้งราวกันตก และบันได Permit No.67-BPO-EX-00018&67-BPO-CF-0027		
		&67-BPO-HT-0056	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:29	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าคัดยอดการใช้ก๊าซสถานที่ OTS-LKB	11:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.1-8 ปกติ	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ฤทธา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	12:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ช.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:52	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเข้า OTS-ROJ#2 รั้ว Support	13:10	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้งSupport ois roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support		
		no3 22/4=8mm..no8 12/5=9mm..no11 14/5= เอียงคองที่เล็กน้อย		
		งานกลับคืน กพท.เขต1 อย.ชุดติดตั้งฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทนเสาเดิมชั่วคราว Roj_C		
		ฐานรากP26 เนื่องจากการติดตั้งไม่แล้วเสร็จให้คืนพื้นที่ไปก่อน(ไม่มีการทำงาน)		
		Permit67.roj.ex.0001 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	13:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ		
		บางปะอิน ดำเนินการคืนพื้นที่ชุดสำรวจเตรียมรื้อถอนbracingชั้นล่างและดินชั้นผิว		
		หลังท่อตามลำดับ Permit67-Bpi-EX-0003,Permit67-Bpi-HT-0010		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และการเชื่อมประกอบท่อในสถานีtempo		
		Permit67.nvk.cd.0004 จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	14:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	15:01	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเลิกงานของวันนี้ พุ่งเข้าถอนsheet pile	17:45	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บ่อP1 ทำ Wrap inner and Outer ล้างทำความสะอาด ท่อก๊าซฯ แล้ว Holiday Test ทั้งหมด ก่อนลงทราย บ่อ P2 Holiday Test 6 จุด Wrap inner and		
		Outer ติดตั้งราวกันตก และบันได Permit No.67-BPO-EX-00018&67-BPO-CF-0027		
		&67-BPO-HT-0056 วันเลิกงานแล้ว	20:00	ธงอาจ
2-Jun-24	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งบางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ บางปะอิน ดำเนินการคืนพื้นที่ชุดสำรวจเตรียมรื้อถอนbracing		
		ชั้นล่างและดินชั้นผิวหลังท่อตามลำดับPermit67-Bpi-EX-0003	9:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.14-9 มีงานทำถนนที่ ช.11B		
		ไม่มีผลกับท่อก๊าซ ที่เหลือปกติ	10:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:28	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บ่อP1 ทำ Holiday Test และแก้ไข Defect และลงทราย บ่อ P2 oliday Test อีก1จุด Wrap inner and Outer ติดตั้งบันได แล้วHoliday Test		
		อีกครั้งทั้งหมด ก่อนลงทราย Permit No.67-BPO-EX-00018, 67-BPO-CF-0028	10:30	ภูรินทร์
	Permit	*คุณจรัส แจ้งงานทำสีพื้น Epoxy ที่ RS Cannery 67-BPO-CD-0006	10:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ตัวหลังการติดตั้งSupport ois roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support		
		no3 22/4=8mm..no8 12/5=9mm..no11 14/5= เอียงคองที่เล็กน้อย		
		งานกลับคืน กพท.เขต1 อย.ชุดติดตั้งฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทนเสาเดิมชั่วคราว Roj_C		
		ฐานรากP26 เนื่องจากการติดตั้งไม่แล้วเสร็จให้คืนพื้นที่ไปก่อน(ไม่มีการทำงาน)		
		Permit67.roj.ex.0001 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	10:56	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บ่อ P1 แก้ไข Defect เียบรื้อย Holiday ผ่านหมดแล้ว		
		เตรียมลงทรายบดอัด	10:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:17	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.1-9 ปกติ	11:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ฤทธา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ		
		บางปะอิน ดำเนินการรื้อถอนsheet pileและคืนชั้นผิวหลังท่อตามลำดับ Permit67-Bpi-EX-0003,		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และการเชื่อมประกอบท่อในสถานีtempo		
		Permit67.nvk.cd.0004 จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	12:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	13:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ช.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	13:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	13:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:42	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งคืนพื้นที่ชั่วคราวของวันนี้เรียบร้อยแล้ว รอ Bhเข้ามาบดอัดผิวและ		
		คืนพื้นที่ให้นิคมในคราวต่อไปในวันพร	14:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	15:01	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บ่อP1 ทำ Wrap inner and Outer ล้างทำความสะอาด ท่อก๊าซฯ แล้ว Holiday Test ทั้งหมด ก่อนลงทราย บ่อ P2 Holiday Test 6 จุด Wrap inner and		
		Outer ติดตั้งราวกันตก และบันได Permit No.67-BPO-EX-00018&67-BPO-CF-0027		
		&67-BPO-HT-0056 วันเลิกงานแล้ว	18:01	ภูรินทร์
3-Jun-24	Alarm SCADA	*คุณดาว รมภ OTS-BPL แจ้งไฟฟ้าตก	1:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	8:59	สุนทร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	9:10	สุนทร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยขีดจาก		
		ของ Support No.3 22/4=8 มม., No.8 12/5=9 มม., No.11 14/5= เอียงคองที่เล็กน้อย		
		ส่วนงานตาม Permit 67-roj-ex-0001 ของ กพท.เขต1 อย.วันนี้ไม่มีการทำงาน	9:35	สุนทร
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	9:38	สุนทร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตรวจสอบท่อก๊าซฯ 16"ที่ ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู บ่อ P1 บดอัด		
		ทราย และ อิงคำพิกิต, บ่อ P2 Holiday Test Pipeline 16"Backfill ได้ห้องท่อ บดอัดและ		
		อิงคำพิกิต Permit 67-BPO-EX-0018, 67-BPO-CF-0029	9:42	สุนทร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:55	สุนทร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:59	สุนทร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:00	สุนทร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:16	สุนทร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:40	สุนทร
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:48	สุนทร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาโรงงานของ กปน.ในนิคมฯเชียงใหม่ ด้านหน้า		
		ลานจอดรถบริษัท PCG ตาม Permit 67-MTH-EX-0005	10:58	สุนทร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Work Permit		
		67-BPO-EX-0018, 67-BPO-CF-0029 นอกเหนือปกติ	11:06	สุนทร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:09	สุนทร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:20	สุนทร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:28	สุนทร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ช.TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ	11:29	สุนทร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงาน		
		ตาม Permit 67-MTH-EX-0005 นอกเหนือปกติ	11:41	สุนทร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:16	สุนทร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน งานสำรวจ		
		แนวท่อก๊าซ 10"เข้านิคมฯบางปะอิน ตาม Permit67-Bpi-EX-0003 วันหยุดของ BH		
		เข้ามาบดอัดผิวและคืนพื้นที่ให้นิคมฯต่อพรุ่งนี้ ส่วนงานตาม Permit 67-BPI-CD-0004		
		ที่ OTS-NVK วันหยุดไม่มีการทำงาน นอกเหนือปกติ	12:57	สุนทร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:32	สุนทร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา รั้วตรวจสอบพบจุดท่อแล้ว หน่วยงานไม่มี		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		การขุดเพิ่มเติม เหลือทำในส่วนงานซ่อมเปลี่ยนตัวท่อประปา งานที่ทำไม่มีผลกระทบ		
		ต่อท่อก๊าซ ตาม Permit 67-MTH-EX-0005	13:40	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-0018, 67-BPO-CF-0029 เลิกการทำงานแล้ว	21:18	สุเมธ
4-Jun-24	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:19	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสุริยะ แจ้งงานverify & fution Test OTS-NVK	9:27	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	9:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณจรัส แจ้งปิด work งานทำสี่ชั้น epoxy ที่ RS Cannery	9:46	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง บางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10" mpl เข้านิคมฯ บางปะอิน คืบหน้าผิวหลังท่อตามลำดับและ การเดินpipelocator		
		ด้านนอกกำแพงกันน้ำ(ฝั่งรางรถไฟ)Permit67-Bpi-EX-0003	9:57	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง ปอP1 ลงทรายให้เสมอดีช่อง Bracing และตัดเฟลทหลังBracing ปอ P2 Holiday Test 6 จุด Wrap inner and Sand Backfill ได้ห้องท่อและบดอัด		
		Permit No.67-BPO-EX-00018 CF-0030,HT-0058	10:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ	10:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:27	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	11:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนาคร ปกติ	11:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:44	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเดินpipelocator รอบเก็บค่าตำแหน่งชั่วคราว แนวข้ามทางรถไฟ	11:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	12:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Work Permit 67-BPO-EX-0018, 67-BPO-CF-0030,HT-0058 นอกเหนือปกติ	12:28	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง เข้า PRS#1 PM Transformer Rectifier	13:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:10	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานซ่อมประปาที่ซอย7C หน้า AMPAS Permit No.67-BPO-EX-0019	14:17	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#1 PM Transformer Rectifier	14:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดข่วน		
		support no3 22/4=8mm.no8 12/5=9mm.no11 14/5= เอียงคงที่เล็กน้อย		
		จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	15:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ		
		บางปะอิน คืบหน้าผิวหลังท่อตามลำดับ และ การเดินpipelocator ด้านนอกกำแพงกันน้ำ (ฝั่งรางรถไฟ) Permit67-Bpi-EX-0003		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และการเชื่อมประกอบท่อในสถานี		
		tempotทดสอบแรงดัน Permit67.nvk.cd.0004 จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	16:10	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งเลิกงานที่ OTS-NVK แล้ว	17:25	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งที่ OTS-NVK เลิกงานแล้วพร้อมทำต่อ	19:20	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-00018, 67-BPO-HT-0058 เลิกงาน		
		ทำงานแล้ว	19:29	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมฯลาดกระบัง งานโครงการท่อ		
		ร้อยสายไฟฟ้า ของทาง กฟน.ตาม Permit 67-LKB-EX-0006 วันนี้จะเจาะสำรวจแนว		
		ท่อก๊าซด้านหน้าป้ายทางเข้าด้านหน้านิคมฯที่ตรวจสอบแนวท่อก๊าซขนาด 4 นิ้วด้าน		
		หัวและท้ายที่สำรวจเจอแล้ว	21:17	สุเมธ
5-Jun-24	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 67-LKB-EX-0006 เลิกการทำงานแล้ว (ฝนตก)	1:11	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งเข้า otsroj1พา blue whale ดูนํ้างานแก้ไขสายส่งถุนาน turbine	9:19	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณจุฑารัตน์ เจ้าหน้าที่ บ.ฟาร์มเจ้า ไพรททดสอบเบอร์จุดเดิน	9:57	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งแก้ไขจุด terminal อุปกรณ์ย้ายมาจุดเดียวกันและเปลี่ยน		
		terminal boxเดิมซ้ำชุด a+bรวม8ตัว	10:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:52	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งเสร็จงาน otsroj1	11:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	11:27	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งปอ P1 ปอ P2 ตัด Bracing No.67-BPO-EX-00018& HT-0060	11:31	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณภาณุรักษ์ ประสานงาน พลก ชื่นวณ โจนะ	11:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย1-9มีงานตาม No.67-BPO-EX-00018& HT-0060 นอกจากนี้ ปกติ	11:48	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนาคร ปกติ	11:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	12:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	12:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย10 -14 เขตสองออกปกติ	12:46	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งงานติดตั้ง kirkcell inlet tempo otsnkv Test ground สถานี + test insulation flang	12:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ	13:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ		
		บางปะอิน คืบหน้าผิวหลังท่อตามลำดับ และ การเดินpipelocator ด้านนอกกำแพงกันน้ำ (ฝั่งรางรถไฟ) Permit67-Bpi-EX-0003		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และการเชื่อมประกอบท่อในสถานี	15:02	ภูรินทร์
		tempotทดสอบแรงดัน Permit67.nvk.cd.0004 จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ		
	อื่นๆ	*คุณศิวกร แจ้งเข้าดินถั่ว PRS#4	15:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดข่วน		
		support no3 22/4=8mm.no8 12/5=9mm.no11 14/5= เอียงคงที่เล็กน้อย		
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานติดตั้งเสาไฟฟ้าเสริมขนาด22kv ของ กฟภ.อุทัย ช่วงด้านหน้า	15:26	ภูรินทร์
	Permit	โรงไฟฟ้า.อุทัย ถนนG route26 Permit.67.roj.ex.0002	15:26	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งรื้อ Bracing ปอ P2 เรียบร้อย รอลงทรายเพิ่มเติม เพื่อถอน Sheet		
		Pile คืบนี้	17:29	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-00018, 67-BPO-HT-0060 ลงทรายเพิ่ม		
		เดิม เพื่อถอน Sheet Pile	22:44	สุเมธ
6-Jun-24	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-00018 ถอน Sheet Pile ได้ 96 แผ่น	6:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งSurvey นิคมฯบางปู แนวท่อก๊าซตั้งแต่ ซอย 1-5 มีพื้นรางระบายน้ำ		
		ที่ถนนพัฒนาฯช่วงซอย3A ไม่ผลกระทบนอกนี้ปกติ	9:39	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าOTSBO ภาผู้รับเหมาเข้าติดตั้งพื้นที่OTSBO ตาม		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit no. 67-BPO-CD-0008	9:41	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันนี้มีคณะsafety visit otsnkv	9:46	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งพาเจ้าหน้าที่ SECOTเข้าถ่ายรูปในสถานีOTSBO	9:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:23	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าPRS1 พา SECOT เข้าถ่ายรูปและ พาผู้รับเหมาเข้าติดตั้ง	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ	10:42	สิทธิกร
	อื่นๆ	*จนท. EIA เข้าถ่ายรูปห้อง scada	10:51	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปอ P1 ตัดรื้อ Bracing และลงทราย Permit No.67-BPO-EX-00018& HT-0061	10:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนาคร ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ข.6-14 มีงานทำถนนที่ ข.11B		
		ไม่มีฝนกับท่อก๊าซ ที่เหลือปกติ	11:54	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าOTS BPLพา SECOT เข้าถ่ายรูป	12:04	สิทธิกร
		*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดข่วน support		
		no3 22/4=8mm.no8 12/5=9mm.no11 14/5= เอียงคงที่เล็กน้อย		
		ตรวจสอบและอัปเดตการทำงานในพื้นที่โครงการสร้างสะพานข้ามเฟลโจนะ		
		เตรียม coring test เพื่อแจ้งตำแหน่งแนวท่อในพื้นที่		
		งานติดตั้งเสาไฟฟ้าเสริมขนาด22kv ของ กฟภ.อุทัย ช่วงด้านหน้าโรงไฟฟ้า.อุทัย		
		ถนนG route26(วันนีหยุด)Permit.67.roj.ex.0002 จุดอื่นในพื้นที่โจนะปกติ.	12:04	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุพรรณ แจ้งพาผู้รับเหมา Secot ถ่ายรูปที่ PRS 2. Nestle	12:19	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งพาผู้รับเหมาเข้า ติดถั่วที่ PRS2	13:21	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พลวัตร แจ้งพาผู้รับเหมา Secot ถ่ายรูปที่ MMP	13:22	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานสุดท้ายที่ระยะป้ายเชื้อเพลิง3 (ซอยTDC)		
		Permit No.67-BPO-EX-0020	13:36	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พลวัตร แจ้งพาผู้รับเหมา Secot ถ่ายรูปที่ Thai Yanagawa	13:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:02	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งพา SECOT เข้าถ่ายรูปปู OTSLKB PRS3	14:27	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้ บ.SECOT เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วิสเทค	14:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้บ่อ P1 คัดหรือ Bracing เรียบร้อย รอขนย้ายออกจากพื้นที่		
		และทนายเข้าคืนอีก 5 รถพ่วง	14:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้ประสานงานกับทาง กฟน.และทาง KJ SURVEY งานโครงการท่อ		
		ร้อยสายไฟฟ้าเฟส2 ซึ่งจุดแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบั้ง	15:03	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งานชุดทนายร้อยสายไฟฟ้าความลึก30cm.บริเวณถนน H2หน้าโรง		
		งานThai okawa-โรงงานhmk ไกล่แนวท่อก๊าซ HDPE110MM. ช่วงปลาวาล์ว122-117		
		Permit 67-WES-EX-0228	15:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ		
		บางปะอิน คืบพื้นที่ขึ้นผิวหลังท่อและเก็บค่าพิคัดแนวท่อ10"ติดตั้งเสาเข็มในพื้นที่		
		waterjet เตรียมพีคิตัดตั้งเสาป้าย Permit67-Bpl-EX-0003		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และการเชื่อมประกอบท่อในสถานีtempo		
		ทดสอบแรงดัน Permit.67.nvk.cd.0004 จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	16:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้เลิกงาน คืนนี้ไม่มีงานลงทนาย สี่ทุ่ม และถอนSheet Pile	18:56	สิทธิกร
	อื่นๆ	*OTS-BPO AC Fall สาเหตุที่ด้จากการปรับสายไฟฟ้าหน้า BV # 10 ไฟฟ้าจะกับมา		
		เป็นปกติ 02:00 น.	21:03	ธงอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้เริ่มงานหน้านิคมฯ บางป.พัฒนา 1 งานรื้อถอนซีทพาย 12 ม.บ่อP1 บ่อP2	22:09	ธงอาจ
7-Jun-24	Permit	*เฉลิมแจ้ลงทนาย บ่อP1 2 ต้น ส่วนซีทพายเหลือ 2-3 ต้น วันนี้งานเลิกแล้ว	6:13	ธงอาจ
	อื่นๆ	*โชติวินทร์แจ้วันนี้งาน ptt เขต 9 เข้าร่วมตรวจสอบความพร้อม		
		ระบบ otsnkv tempo	8:27	ธงอาจ
	Permit	*จรัสแจ้ บริษัท ทิมลมาศ เข้าตัดหญ้า OTS LKB,PRS3 Permit 67-ikb-cd-0005	9:06	ธงอาจ
	อื่นๆ	*คุณณัฐกรเข้าดูหน้างานที่ OTS-NVK	9:20	ธงอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อบางปใหม่ ปกติ	9:55	ธงอาจ
	อื่นๆ	*สมชาย เข้า PRS # 2	9:56	ธงอาจ
	PM	*ทริโจรงแจ้ทำการ Cal Flowcom Run B OTS-nvk	10:18	ธงอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะปิ ปกติ	10:21	ธงอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่ออาคารบั้ง เส้นคลองกรุง ปกติ	10:22	ธงอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:40	ธงอาจ
	อื่นๆ	*พลวัตรแจ้ บริษัท ทิมลมาศ เข้าตัดหญ้า OTS-BPL Permit 67-ikb-cd-0005	11:05	ธงอาจ
	Permit	*เอกพันธ์แจ้งานชุดทนายร้อยน้ำฝนเข้าชอยเชื้อฮาทร 3 เส้น TDC		
		Permit No.67-BPO-EX-0020	11:11	ธงอาจ

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี- OTS BPL- SWAN ปกติ	11:38	ธงอาจ
	อื่นๆ	*นิติชัยแจ้คุณวิวัฒน์เข้า Safety Visit OTS-RST	11:40	ธงอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมวราช ปกติ	11:41	ธงอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อ BPH ีงานชุดทนายร้อยน้ำเสียขนาด 160 โดยหลังแนวเสาไฟฟ้า		
		ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	11:46	ธงอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนกร ปกติ	15:58	ธงอาจ
	อื่นๆ	*สมชาย เข้า PRS # 1	12:03	ธงอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี- OTS BPL- นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	12:04	ธงอาจ
	Permit	*จรัส แจ้งานตัดหญ้า OTS LKB,PRS3 เรียบร้อยแล้ว Permit 67-ikb-cd-0005	12:09	ธงอาจ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องเพื่อการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl เข้านิคมฯ		
		บางปะอิน คืบพื้นที่ขึ้นผิวหลังท่อและเก็บค่าพิคัดแนวท่อ10"ติดตั้งเสาเข็มในพื้นที่		
		waterjet เตรียมพีคิตัดตั้งเสาป้าย Permit67-Bpl-EX-0003		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.และการเชื่อมประกอบท่อในสถานีtempo		
		ทดสอบแรงดัน Permit.67.nvk.cd.0004 จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	12:27	ธงอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อแพรกษา คลองจูด OTS BPO ปกติ	12:38	ธงอาจ
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งทนายผู้ริเหมาเข้าตัดหญ้าที่OTS BPL ตาม Permit no. 67-BPL-		
		CD-0005	13:25	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งานชุดทนายร้อยระบายเข้าชอยเชื้อฮาทร3 (ชอยTDC)		
		Permit No.67-BPO-EX-0020	13:33	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นิติชัย แจ้เข้า PRS#4 ดูอุปกรณ์ Spare Part	13:51	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้เข้าร่วมตรวจสอบท่ออายุสถานี ประจำปี ที่ Kulthom E	13:56	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้ตัดหญ้าที่OTS BPL เรียบแล้ว Permit no. 67-BPL-CD-0005	14:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้งSupport ots.rj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/6/67 มีรอยขีดของ support		
		no3 22/4=8mm.,no8 12/5=9mm.,no11 14/5= เขียงคองที่เล็กน้อย		
		งานติดตั้งเสาไฟฟ้าเสริมขนาด22kv ของ กฟภ.อุทัย ช่วงด้านหน้าโรงไฟฟ้า.อุทัย		
		ถนนG route26(วันนี้อยู่ที่)Permit.67.rj.ex.0002 จุดอื่นในพื้นที่โรจนะปกติ.	14:57	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้บ่อ P1 ขนย้าย Sheet Pile ออกจากพื้นที่		
		Permit No.67-BPO-EX-00018	15:49	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริวิโรจน์ แจ้เสร็จงาน Cal Flowcom Run B OTS-nvk	16:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ลงทนายบ่อP2 เพื่อดอน sheet pile มีรั้วมาระบายน้ำ	16:21	สิทธิกร

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซฯ 12" กมล.		
		35+250 (ชอยลงวนเท็กไทล์) Permit No.67-BPM-EX-0005	23:39	สิทธิกร
8-Jun-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งานHDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซฯ 12" กมล.		
		35+250 Permit No.67-BPM-EX-0005 วันนี้งานเลิกงาน พุ่งน้ำมาเริ่มใหม่	1:35	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชติวินทร์ แจ้วันนี้งานแนวพ.บ.Synmech เข้าเตรียมพื้นที่หน้างานปรับปรุงท่อ		
		Outlet ท่อค้ำที่ OTS-ROJ#2 ตาม Permit 67-rj-cd-0006	8:19	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้เตรียมพื้นที่งานชุดสำรวจระยะปลายท่อที่ MV02 เส้นไป BPI หน้า		
		OTS-NVK งานก่อสร้างอาคาร Tempo ตาม Permit 67-bpl-ex-0004, 67-bpi-cf-0009	9:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันี่ OTS-LKB	9:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันี่ PRS#3	9:44	สุเมธ
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งานตาม Permit 67-BPO-EX-00018, 67-BPO-HT-0062 ถอนและตัด		
		Sheet Pile ปile P2 ผังวางยู	10:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยขีดขาด		
		ของ Support No.3 22/4=8 มม., No.8 12/5=9 มม., No.11 14/5= เขียงคองที่เล็กน้อย		
		ส่วนงานตาม Permit 67-rj-ex-0002 ของ กฟภ.อุทัย วันนี้งานไม่มีการทำงาน, มีงานตาม		
		Permit 67-rj-cd-0001นอกนั้นปกติ	10:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันี่ PRS#1	10:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนกร ปกติ	10:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันี่ OTS-BPL	11:01	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งาน Verify ท่อก๊าซ 110 มม.โดยทาง Water Jet บริเวณข้างรั้ว บ.IFF		
		งานก่อสร้าง MRS. บ.IFF ถ.ฮ2 แนวใกล้ปลาวาล์ว 184 ตาม Permit 67-WES-EX-0229	11:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมวราช WES มีงานตาม Permit		
		67-WES-EX-0229 นอกนั้นปกติ	11:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางป. ๖.6-14, เซตส่งออก ปกติ	11:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางป.เหนือ ปกติ	11:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันี่ BV#10	11:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันี่ PRS#2	12:15	สุเมธ

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองจูด เส้น BV#10		
		ปกติ	12:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปใหม่ ปกติ	12:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางป. ๖.1-5 มีงานตาม Permit 67-		
		BPO-EX-00018, 67-BPO-HT-0062 นอกนั้นปกติ	12:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	12:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน งานตาม		
		Permit 67-BPH-EX-0003 (วันนี้อยู่ที่), ที่ OTS-NVK มีงานตาม Permit 67-bpi-ex-0004,		
		67-bpi-cf-0009 นอกนั้นปกติ	13:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้กองบ่คืบพื้นที่จุดและรั้วที่ปิดติดตั้งหัวควารเรียบร้อย	17:49	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซฯ 12" กมล.		
		35+250 (ชอยลงวนเท็กไทล์) Permit No.67-BPM-EX-0005	21:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งานถอน sheet pile ขึ้นที่หนองคันี พุ่งน้ำถดอนค่อ	22:38	สิทธิกร
9-Jun-24	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้Pipe Wall 6 m คืบมาที่ระยะ 5.2+0.25m ระยะที่กุดต่ำกว่าพื้นถนน		
		เท่ากับระยะที่ HDD มาที่ความลึก 5.45 m ผ่านท่อก๊าซฯไป ประมาณ 1 เมตร เครื่อง		
		HDD เสียอีก วันนี้งานนี้ พุ่งน้ำมาคืบค่อ	1:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันี่ OTS-LKB	9:08	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุพรรณ แจ้งานทำสี MRS Thai Namsiri	9:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันี่ PRS#3	9:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:11	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งานชุดสำรวจท่อก๊าซของทาง กปน.กำหนดระยะจุดวางท่อหน้าประปา		
		ใหม่ในนิคม BPL เลขที่ใบอนุญาต 67-BPL-EX-0003	10:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้กองบ่ส.ปล.แจ้มีรอยสนเสไฟฟ้าหม้อแปลง ถนนพัฒนา 2 เมื่อคืบ		
		ตรวจสอบแล้วพบรอยปล.ถนนพัฒนา 2 ระหว่าง รอย4B-5B ไม่มีแนวท่อก๊าซฯ	10:20	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งานถอนและตัด sheet pile ปile P1 , P2 ผังวางยู		
		Permit No.67-BPO-EX-00018 & HT-0063	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนกร ปกติ	10:35	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งพุ่งน้ำผู้ริเหมาเข้าป้Gruond Skid,Housing ที่ Mega Life 1		
		Permit no.67-BPO-CD-0009	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้ชุดสำรวจความลึกที่ 1 เมตรสำรวจแล้วไม่พบแนวท่อก๊าซงานชุด		

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		วางท่อเข้าไม่มีผลกระทบ	10:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:46	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องงานสำรวจแนวท่อใต้ดินโดยการวาง water jet บริเวณข้างบริเวณงานIFF ถนนH2แนวท่อก๊าซHDPE110MM,โกล์บวาล์ว 184		
	Permit	67-WES-EX-0229	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit		
		67-WES-EX-0229 นอกน้้นปกติ	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งพบท่อ PVC SLEEVE ขนาด 10"ลึก 1 เมตร	11:01	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน 1.เรือถอน Sheet Pile ผังสายส่งขนาด 6 M.ตอก 6 แผ่น, 2.ตัด Sheet Pile 6 M. ออกจากกัน บ่อ P1 P2 ถนน พัฒนา 1 นิคมฯบางปู		
		ตาม Permit 67-BPO-HT-0063	11:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	11:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:22	
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยขีดขาดของ Support No.3 22/4=8 มม., No.8 12/5=9 มม., No.11 14/5= เชียงคงที่เล็กน้อย		
		จุดขึ้นไบน์โจนะปกติ.	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม		
		Permit No.67-BPO-EX-00018 & HT-0063 นอกจากนั้น ปกติ	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ มีงานขุดวางท่อระบายน้ำ		
		ด้านหลังกาไฟฟ้า โดยนิคมฯบางปูเหนือ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกจากนั้น ปกติ	12:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานตาม Permit.67-BPL-EX-0003,เส้น OTS-BPL ปกติ	12:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงฯฯ ช.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งขุดสำรวจความลึกที่ 1 เมตรจุดที่ 3 สำรวจแล้วไม่พบแนวท่อก๊าซ		
		งานขุดวางท่อน้ำไม่มีผลกระทบ	12:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งขุดสำรวจความลึกที่ 1 เมตรจุดที่ 4 สำรวจแล้วไม่พบแนวท่อก๊าซ		
		งานขุดวางท่อน้ำไม่มีผลกระทบ	12:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งสำรวจพบท่อ PVC SLEEVE ขนาด 10"ลึก 0.80 เมตร	13:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:12	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งสำรวจจุดที่ 6 พบท่อขัดต่อ ELBOW 45 ลึก 0.90 เมตร ห่างจากขอบ		
		ไหล่ทาง 1.60 เมตร	14:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งขุดสำรวจความลึกที่ 1 เมตรจุดที่ 7 สำรวจแล้วไม่พบแนวท่อก๊าซ		
		งานขุดวางท่อน้ำไม่มีผลกระทบ	14:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานPermit67-Bpi-EX-0003 (วันนี้อยู่) จุดขึ้นไบน์โจนะ ปกติ	15:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดสำรวจจุดที่ 8 ด้านน้ำบริษัท Hanwha ยังไม่พบแนวท่อก๊าซ		
		และตัดเวลาตรงเข้าออกหน้าโรงงาน จะนิหมายขุดสำรวจอีกครั้งงานวันนี้อยู่แค่นี้	16:04	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุพรรณ แจ้งงานที่ MRS Thai Namsri วันนีเลิกงานแล้ว	16:45	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งงานถอน Sheet pile วันนีเลิกแล้ว Permit No.67-BPO-EX-00018		
		& HT-0063บ่อ P2 จบแล้ว,บ่อ P1 เหลือ 79 แผ่น มีขังขุ่น พุ่งขึ้นบ่อ P1 ที่เหลือต่อ	19:42	สิทธิกร
10-Jun-24	อื่นๆ	*คุณ หมู 0918701879 บ.Perfect Companion Cogen แจ้งทางโรงงานกำลังเตรียมงาน		
		ตอกเสาเข็ม 1.5 ม.เพื่อทำห้องสุฯ ผังโรงอาหาร แจ้งคุณ นพดล รับทราบ	9:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ มีงานขุดวางท่อระบายน้ำ		
		ด้านหลังกาไฟฟ้า โดยนิคมฯบางปูเหนือ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	9:35	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ นพดล แจ้งประสานงานในเบื้องต้นให้แล้ว ที่ บ.Perfect Companion Cogen งาน		
		กดเข็มลึก 1.5 ม.เพื่อทำห้องสุฯ	9:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:15	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตรวจสอบท่อก๊าซฯ 16"ที่ ถนนพัฒนา 1 ถนนและตัด Sheet Pile		
		บ่อ P1, P2 มีขังขุ่น Permit 67-BPO-EX-0018, 67-BPO-HT-0064	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงฯฯ ช.TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ	10:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:32	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงาน Verify ท่อก๊าซ 110 มม และท่ออื่นๆใต้ดินโดยการ Water Jet		
		บริเวณตรงข้าม บ.IFF อ.H2 แนวโกล์บวาล์ว 184 ตาม Permit 67-WES-EX-0229		
		เพื่อเตรียมงานก่อสร้าง Project บ.IFF	10:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit		
		67-WES-EX-0229 นอกนั้นปกติ	10:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานล้างทำความสะอาดเปลี่ยนถ่าย		
		ของเหลวตัว Kirk Cell ตามสถานี MRS ทั้งหมดตาม Permit 67-rst-cd-0004 นอกนั้น		
		ปกติ	11:05	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX-0018, 67-BPO-HT-0064 นอกนั้นปกติ	11:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	12:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงฯฯ BHS ปกติ	12:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	12:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยขีดขาดของ Support No.3 22/4=8 มม., No.8 12/5=9 มม., No.11 14/5= เชียงคงที่เล็กน้อย		
		นอกนั้นปกติ	12:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:17	สุเมธ
	Permit	*คุณ เจริม แจ้งงานขุดซ่อมประปา อ.แพรงฯฯ KP6+843, Permit 67-BPO-EX-0021	13:25	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ พชรวิธ แจ้งที่ บ.Perfect Companion Cogen เตรียมงานตอกเสาเข็ม 1.5 ม.เพื่อทำห้องสุฯ ผังโรงอาหาร แรงสั่นสะเทือนไม่มาก ไม่มีผลกระทบต่ออุปกรณ์ข้างใน		
		สถานีก๊าซ	14:02	สุเมธ
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้ง Cal.Flowcom ที่ OTS-RST	14:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน งานโครงการสำรวจแนวท่อก๊าซ 10"บางปะอิน เก็บค่าติดตั้งแนวท่อ10"ติดตั้งแล้วในพื้นที่สำรวจ		
		เตรียมติดตั้งเสาป้ายงานตาม Permit 67-BPI-EX-0003, ที่ OTS-NVK งานตาม Permit 67-bpi-ex-0004 วันนีไม่มีกิจกรรม นอกนั้นปกติ	15:45	สุเมธ
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งงานติดตั้งเข็มหลักที่ Thai Namsri ตาม Permit 67-bpm-hi-0001	16:21	สุเมธ
	Permit	*คุณ เจริม แจ้งงานขุดซ่อมประปาซอย 1B, Permit 67-BPO-EX-0022	16:26	สุเมธ
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้ง Cal.Flowcom ที่ OTS-RST เสร็จแล้ว	16:35	สุเมธ
	Permit	*คุณ เจริม แจ้งเลิกงาน	18:55	ปฏิณห์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเลิกงาน	19:48	ปฏิณห์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ตีต่งร้อยสายไฟฟ้ะกลาง ตอดผ่านท่อก๊าซฯ 12"		
		กมล.35+250 (ชยสงวนแท็กโกล์) Permit No.67-BPM-EX-0005	22:45	ปฏิณห์
11-Apr-24	Permit	*คุณ ไรต์วินทร์ แจ้งวันนีมีแผนพา บ.Synmech เข้าเก็บระยะท่อ Outlet เพิ่มและเริ่ม		
		นำเครื่องมือเข้าเตรียมงานที่ OTS-ROJ#2 ตาม Permit 67-roj-cd-0006	6:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงฯฯ ช.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	9:31	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:35	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-0018 ธนย้าย Sheet Pile, Bracing		
		ออกจากพื้นที่ทั้งหมด, งานเรือถอน Sheet Pile 12 เมตร มีขยอบถนนบ่อ P1 (ช่วงเวลา 22:00-05:00 น.), ปรับพื้นที่เพื่อขุดตัดตามมาตรฐานกรมทางหลวง	9:35	สุเมธ
	Permit	*คุณ เจริม แจ้งมีงานสำรวจท่อก๊าซ เส้นบางปูใหม่ บ.GS, TORAY2, AMBICA ตาม Permit 67-BPM-EX-0006	10:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ มีงานขุดลอกวางระบายน้ำ		
		ถนน 2B-2 ไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	10:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานล้างทำความสะอาดเปลี่ยนถ่าย		
		ของเหลวตัว Kirk Cell ตามสถานี MRS ทั้งหมดตาม Permit 67-rst-cd-0004 นอกนั้น		
		ปกติ	10:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงฯฯ BHS ปกติ	11:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานทำถนน ช.11B ไม่มีผลกระทบ		
		กับแนวท่อก๊าซ, และมีงานตาม Permit 67-BPO-EX-0018 นอกนั้นปกติ	11:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน งานโครงการสำรวจแนวท่อก๊าซ 10"บางปะอิน ติดตั้งแล้วในพื้นที่สำรวจเตรียมติดตั้งเสาป้าย		
		งานตาม Permit 67-BPI-EX-0003, ที่ OTS-NVK งานตาม Permit 67-bpi-ex-0004		
		วันนีไม่มีกิจกรรม นอกนั้นปกติ	12:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานตาม Permit 67-BPM-EX-0006 นอกนั้นปกติ	12:45	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดสำรวจซ่อมท่อน้ำประปาหัว ของ กปน.ใน M-thai บริเวณท้าย		
		วงเวียน Permit 67-MTH-EX-0006	13:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:13	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 67-MTH-EX-0006 ขุดสำรวจทางจุดที่น้ำประปาหัว		
		วันนีอยู่แค่นี้ กลับคืนตัวหลุม ไม่มีขุดเพิ่มเติม นัดหมายขุดเพื่อติดตั้งตัวประตูน้ำวันที่ 16-Jun-24	15:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาด		
		ของ Support No.3 22/4=8 มม., No.8 12/5=9 มม., No.11 14/5= เชือกคงที่เล็กน้อย		
		และมิงงานตาม Permit 67-roj-cd-0006 นอกนั้ปกติ	15:40	สุเมธ
	Permit	*คุณ เจริม แจ้งงานตาม Permit 67-BPM-EX-0006 วันนี้เลิกการทำงานแล้ว	16:23	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงานตาม Permit Permit 67-roj-cd-0006 วันนี้เลิกการทำงานแล้ว	16:52	สุเมธ
	Permit	*คุณ เจริม แจ้งเตรียมงานถองSheet pile 12M.	23:13	ภูรินทร์
12-Jun-24	Permit	*คุณ เจริม แจ้งเลิกงาน	2:59	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งเก็บระยะท่อ Outlet เพิ่มและเริ่มเข้าเตรียมงานที่ OTS-ROJ#2		
		ตาม Permit 67-roj-cd-0006, ขุดดินตรวจสอบท่อทรุดตัว Permit 67-roj-ex-0005	9:19	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-0018 ปรับทราญเพื่อฉีดน้ำและบดอัด		
		บ่อ P1, P2	9:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	9:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ มีงานขุดลอกทรายระบายน้ำ		
		ถนน 2B-2 ไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ นอกนั้ปกติ	9:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:00	สุเมธ
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้ง ผสม.Bluewhale เริ่มงานปรับปรุง ติดตั้งท่อ Vent ในสถานี MRS		
		โซนเหนือ วันนีเข้า บ.Chacha Food ตาม Permit 67-roj-cd-0007	10:00	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งขุดเปิดหาตำแหน่งท่อ Outlet 10' 5 Barg, 8' 15 Barg จะเตรียม		
		ล็อกท่อใต้ดิน OTS-ROJ#2 ตาม Permit 67-roj-ex-0005	10:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	10:30	สุเมธ
	PM	*คุณ มังกร ผสม.ITH เข้ามาทำ PM ระบบ SCADA	10:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททฯฯ TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ	11:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีเหลื้สวรางระบายน้ำที่ ถ.พัฒนา1		
		ช่วงซอย 3A ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ, และมิงงานตาม Permit 67-BPO-EX-0018		
		นอกนั้ปกติ	11:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททฯฯ BHS ปกติ	11:40	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงาน Verify ระยะเวลาสลิกแนวท่อก๊าซ 225 มม.เพื่อทำการเก็บระยะ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ความสลิกท่แบบงานก่อสร้างทางเข้าออกโรงงานใหม่ ช่วงบ่ออ่าวลั่ว 156 ตาม Permit		
		67-WES-EX-0001	11:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมวราช WES มีงานตาม Permit		
		67-WES-EX-0001นอกนั้ปกติ	11:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานล้งท่ความสะอาดเปลี่ยนถ่าย		
		ของเหลวตัว Kirk Cell ตามสถานี MRS ฝั่งนมตาม Permit 67-rst-cd-0004 นอกนั้		
		ปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาด		
		ของ Support No.3 22/4=8 มม., No.8 12/5=9 มม., No.11 14/5= เชือกคงที่เล็กน้อย		
		และมิงงานตาม Permit 67-roj-cd-0006, 67-roj-ex-0005 นอกนั้ปกติ	13:01	สุเมธ
	Permit	*คุณ เจริม แจ้งงานสำรวจท่อก๊าซ เส้นบางปูใหม่ บ.GS ตาม Permit 67-BPM-EX-0006	13:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:15	สุเมธ
	อื่นๆ	*คน.ท.ท.ร เข้ามาเปลี่ยน Route Cisco ระบบ SCADA ที่ห้อง Server BPO	14:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงจาก บางปะอิน งานโครง		
		การสำรวจแนวท่อก๊าซ 10"บางปะอิน เตรียมฐานติดตั้งเสา Warning Sign ที่นั้สำรวจ		
		แนวท่อ10" ครอบแนวท่อ ตาม Permit 67-BPI-EX-0003, ที่ OTS-NVK งานตาม Permit		
		67-bpi-ex-0004 วันนีไม่มีกิจกรรม นอกนั้ปกติ	16:16	สุเมธ
	Permit	*คุณ เจริม แจ้งงานตาม Permit 67-BPM-EX-0006 วันนีเลิกการทำงานแล้ว	16:30	สุเมธ
	อื่นๆ	*จนท.ท.ร เปลี่ยน Route Cisco ระบบ SCADA ที่ห้อง Server BPO เสริมแล้ว	16:50	สุเมธ
	PM	*คุณ มังกร ผสม.ITH เข้ามาทำ PM ระบบ SCADA เสริมแล้ว	17:10	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งเลิกงานตาม Permit 67-roj-ex-0005	17:40	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเลิกงาน Permit 67-BPO-EX-0018	19:11	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งมาแจ้งงาน HDD ของลิ้งแสงการโยธา แถบด้วยงานประจำ	22:29	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานประจำยกเลิกถอน เคิลี่รดินพื้นที่	22:48	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟในรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซฯ 12"		
		กม.ล.35+800(ซอย SME) โดย บ.สลิ้งแสงการโยธา Permit No.67-BPM-EX-0005	22:53	ภูรินทร์
13-Jun-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งวันนีพอกเค้นี เจาะไม่เข้าบ่อส่ง เนื่องจากถนนมีหลายชั้น	2:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ มีงานขุดลอกทรายระบายน้ำ		
		ด้านหล่งเสาไฟฟ้า โดยนิคมฯบางปูเหนือ ไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ นอกนั้ปกติ	9:23	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงาน Verify ระยะเวลาสลิกแนวท่อก๊าซ 225 มม.เพื่อทำการเก็บระยะ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ความสลิกท่แบบงานก่อสร้างทางเข้าออกโรงงานใหม่ (จุดที่2) ช่วงบ่ออ่าวลั่ว 156 ตาม		
		Permit 67-WES-EX-0001	9:24	สุเมธ
	Emergency Drill	*ได้รับแจ้งจากคุณ ณัฐวัฒน์ ปตท.สำนักงานใหญ่ แจ้งว่ามีการซ้อมแผนฉุกเฉิน รด		
		แม่ไก่ขุด โขดแนวท่อก๊าซขนาด 36"วิธีมีผลที่ท่อขนาด 1" เส้น BVWN2-2.5	9:28	สุเมธ
	Emergency Drill	* (แม่ไก่) ซ้อมแผนระบบรับเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 1 (ห้องถัง) ส่วน		
		ปฏิบัติการระบบท่อเขต 1 เวลา 09:15 น."เกิดเหตุรถแบคโฮขุดโดนท่ก๊าซขนาด 36"		
		ทำไม่ก๊าซรั่วไหลพุ่งสูง 3 เมตร และถูกดีดไฟอย่างรุนแรง บริเวณถนน 2004 ต.พิมพา		
		อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และพบความตึงระหว่าง WN2 - WN2.5 ทอยยดลง		
		Gas Control จึงทำการปิด WN2 และ WN2.5 เพื่อระับเหตุและขอประกาศแจ้งเตือน		
		บริหารจัดการแผนฉุกเฉิน ECA ปท.1 ผ่าน MS Team* From Gas Control	9:28	สุเมธ
	Emergency Drill	*สอบถามไปที่ PTIOC เรื่อง BVWN2.5 ที่สร้างขึ้นมาใหม่บริเวณที่เคเคยเกิดเหตุก๊าซรั่วที่		
		แปร้ง, ส่วนที่ OTS-LKB ที่รับก๊าซจาก BVWN#3 ตอนนี้อยู่ในได้รับผลกระทบ เนื่องจาก		
		รับก๊าซย้อนกลับมาจาก BVWN#4 แทนได้	9:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานสำรวจท่อก๊าซเส้น บ.GS		
		งานตาม Permit 67-BPM-EX-0006 นอกนั้ปกติ	10:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:16	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-0018 นำ Sheet Pile ออกจากพื้นที่และ		
		ช่วงบ่ายลงทรายปรับพื้นที่และฉีดน้ำและบดอัด บ่อ P1, P2	10:17	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานขุดแก้ไขท่อทรุดภายในพื้นที่ OTS-ROJ#2 ขุดแยกหิน, ดิน เพื่อลด		
		น้ำหนักและตรวจสอบสภาพในพื้นที่ตาม Permit 67-roj-cd-0006, 67-roj-ex-0005	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททฯฯ BHS ปกติ	10:45	สุเมธ
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้ง ผสม.Bluewhale เริ่มงานปรับปรุง ติดตั้งท่อ Vent ในสถานี MRS		
		โซนเหนือ วันนีเข้า บ.อิชิตัน ตาม Permit 67-roj-cd-0008	10:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ วิวัธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมวราช WES มีงานตาม Permit 67-WES-		
		EX-0001นอกนั้ปกติ	10:50	สุเมธ
	Emergency Drill	*เวลา 10:51 น.เสร็จสิ้นการซ้อมแผนระบบรับเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 1		
		(ระดับห้องถัง) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 1 From Gas Control	10:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX-00		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		18 นอกนั้ปกติ	12:09	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดสำรวจและซ่อมท่อน้ำประปารั่วของฝั่งงาน กปน.ใน M-Thai		
		บริเวณสถานีแยก ถนน ซอย ส.อุดมทรัพย์ Permit 67-MTH-EX-0006	12:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	13:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททฯฯ TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	13:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาด		
		ของ Support No.3 22/4=8 มม., No.8 12/5=9 มม., No.11 14/5= เชือกคงที่เล็กน้อย		
		และมิงงานตาม Permit 67-roj-cd-0006, 67-roj-ex-0005 นอกนั้ปกติ	15:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	15:11	สุเมธ
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0008 วันนีเลิกงานแล้ว ต้องถอดออกไป		
		ทำลิ้ แล้วจะนัดวันมาประกอบ อีกครั้ง	15:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงจาก บางปะอิน งานโครง		
		การสำรวจแนวท่อก๊าซ 10"บางปะอิน เตรียมฐานติดตั้งเสา Warning Sign ที่นั้สำรวจ		
		แนวท่อ10" ครอบแนวท่อ ตาม Permit 67-BPI-EX-0003, ที่ OTS-NVK งานตาม Permit		
		67-bpi-ex-0004 วันนีไม่มีการทำงาน นอกนั้ปกติ	16:01	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 67-MTH-EX-0006 ยังไม่พบจุดรั่วรั อกบนหลุมดิน เล็ก		
		การทำงานแล้ว	16:12	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0006, 67-roj-ex-0005 เลิกการทำงานแล้ว	16:48	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเลิกงานแล้ว	17:53	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*เกิดเหตุ ไฟไหม้บริเวณที่ก่อสร้างเคิลี่รดินสถานี OTS-NVK แจ้งช่างเทคนิคประจำพื้นที่เข้า		
		ตรวจสอบและเผ่าะวัง พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพื้นที่เข้าดำเนินการ	19:11	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณอัศววัตร แจ้งสถานการณ์รื้ออายุ จัดนำพรมไฟเริ่สมร รอทีมประเมินหน้างานอีกครั้ง	19:39	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณภาณุรักษ์ แจ้งตอนนีจุดไฟไหม้ในส่วนติดกำแพงระบบเพลิงได้แล้ว โดยระบบดับ		
		เพลิงของเราเองแต่ต้องรอคุณเพลิงที่คอยประกู ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา	19:41	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศิวกร เดินทางถึงสถานี OTS-NVK รายงานขณะนั้นเพลิงสงบ ดำเนินการเผ่าะวัง	19:48	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*เพลิงสงบ ดำเนินการเผ่าะวัง	20:00	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศิวกร แจ้งตอนนี้อยู่มีไฟอยู่อีกเห็นจุดห่างจากสถานี 30m. สายดับเพลิงของเรา		
		ไปไม่ถึง รอรอดดับเพลิง	20:01	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ เดินทางถึงสถานี OTS-NVK	20:25	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ชีระศักดิ์ เดินทางถึงสถานี OTS-NVK	20:30	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศักดิ์สิทธิ์แจ้งพบเห็นเศษสายไฟไหม้บริเวณจุดเกิดเหตุ ที่นั้ที่พบเห็นการมีบ้อยครั้ง	20:56	ภูรินทร์

OP-FO-038-02





รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*รอดับเพลิงมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุ จัดน้ำบริเวณด้านนอก OTS NVK ที่มีมีการประทุของเปลวเพลิงบางจุดเพื่อป้องกันการติดไฟซ้ำ	21:46	ทินท์
	อื่นๆ	*คุณภาณุรักษ์แจ้งจากการตรวจสอบการเข้าดับเพลิงของเจ้าหน้าที่บริเวณโดยรอบสถานี ไม่มีกลุ่มไฟลุกไหม้เกิดขึ้นในพื้นที่แล้ว ทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปกติ	22:54	ทินท์
14-Jun-24	อื่นๆ	*ภาณุรักษ์ตรวจสอบจุดเพลิงไหม้บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงสถานี OTS-NVK ทุกอย่างปกติ	8:52	ธงอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อ OTS BPL- Swanและในนิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	9:48	ธงอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อ OTS-BPO คลองขุด แพรกษา TDC ปกติ	*	ธงอาจ
	อื่นๆ	*จรัสเข้า PRS # 1	*	ธงอาจ
	Survey	*ผสมสายสำรวจแนวท่อบางปูซอย 1-10 ปกติ	9:54	ธงอาจ
	Permit	*อนุมัติแจ้งงานพัฒนา 1 ลงทนายปรับพื้นที่และฉีดน้ำและบดอัด ป่อ P1 , P2 Permit No.67-BPO-EX-00018	9:59	ธงอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่ออาคารกระบี่ง เส้นคลองกรุง ปกติ	10:02	ธงอาจ
	อื่นๆ	*อมบิต IT NGD แก้ไขระบบ Internet ในห้อง SCADA BANGPOO	10:20	ธงอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อบางปูซอย 11-14 ปกติซอย11B งานทำถนนไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	10:15	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPM ปกติ	10:23	ธงอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ		
		มีงานล่าช้าความสะอาด เปลี่ยนผ้าใยของเหลว ตัวKirk cell ตามสถานี Mrs ทั้งหมด Permit-rst-cd-0004	10:41	ธงอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยขีดข่วนของ Support No.3 22/4=8 มม., No.8 12/5=9 มม., No.11 14/5= เอียงคงที่เล็กน้อย	10:45	ธงอาจ
	Survey	*อนาลิธิ์สำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:49	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	11:21	ธงอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมวราษ ปกติ	11:32	ธงอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อบางกระดี ปกติ	11:47	ธงอาจ
	Emergency Drill	*เวลา 11:18 น. ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมาย (Fire Drill) ปท.10 เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณห้องเก็บ Spare part จัดตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินระดับ0 ที่ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเตต 10 From Gas Control	11:50	ธงอาจ
		*เวลา 12:35 น. เสร็จสิ้นการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมาย (Fire Drill) ปท.10 From Gas Control	12:40	ธงอาจ
	อื่นๆ	*อภิเชษฐ์แจ้งล้างแอสที่สถานี เหมวราษ	13:44	ธงอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	14:12	ธงอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งงานสำรวจท่อก๊าซกัดที่ถนนเส้นบางปูใหม่		
		บ.Thai AMBICA Permit No.67-BPM-EX-0006	15:04	ธงอาจ
	อื่นๆ	*ไฟฟ้า OTS-RST ดับ แจ้ง 1129	20:50	ธงอาจ
	อื่นๆ	*ไฟฟ้า OTS-RST ใช้งานได้ตามปกติแล้ว	22:10	ธงอาจ
15-Jun-24	Permit	*คุณ จรัส แจ้งงานซ่อมแซม และปรับปรุงสภาพที่ TTP Permit.67-BPM-CD-0002	8:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:05	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานต่อเนื่องจุดแก้ไขท่อทรุกภายในพื้นที่ots.roj2 จุดแยกหินดิน เพื่อลดน้ำหนักและติดตั้งเฟรมยึดรั้งท่อในพื้นที่จุดเพื่อตรวจสอบสภาพการทรุดท่อนในพื้นที่ Permit67.roj.ex.0005,Permit67.roj.cd.0006	9:20	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิริชัย แจ้งออกทรายเพื่อติดตั้ง Warning Tape และบดอัด ป่อ P1 , P2 Permit No.67-BPO-EX-00018	9:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ มีงานสำรวจท่อก๊าซ เส้นบางปูใหม่		
		บ.Thai AMBICA Permit No.67-BPM-EX-0006 จุดขึ้นปกติ	10:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:17	สิทธิกร
	PM	*คุณ กฤษดา แจ้งเข้าทำ PM Diag ที่สถานี OTS-WES	10:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมวราษ WES ปกติ	11:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit No.67-BPO-EX-00018 นอกจากนี้ ปกติ	11:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ติกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ	11:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบี่ง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร เคลียร์พื้นที่เก็บแบริเออร์เพื่อเปิดการจราจรของงานตัดแยกระบบบางปู กวาดี้ นวนคร เสาชิงเส้น จุดขึ้นในนิคมฯ ปกติ	11:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	13:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:04	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ติกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน งานต่อเนื่องโครงการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl บางปะอิน เตรียมฐานติดตั้งเสาwms ในพื้นที่สำรวจแนวท่อ10" คร่อมแนวท่อ Permit67-Bpi-EX-0003		
		ots.nvk เตรียมงานกวดแน่น Sheet pile เพื่อทำบ่อ tie-in บริเวณบ่อवाल MV01,02 Permit-bpi-ex-0004 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	15:10	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานเปลี่ยนurbine+filterระบบ3เดือนและมีงานถอดล้างpcv 2nd Run-A เนื่องจากมีคราบsulphurจุดตันมีผลทำให้lock upสูงและมีงานถ่ายของเหลว kirk cellกับ ผู้รับเหมาCGLที่ skydrow rst	15:16	สิทธิกร
	PM	*คุณ กฤษดา แจ้งเสร็จงาน PM Diag ที่สถานี OTS-WES	15:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support no3 22/4=8mm,,no8 12/5=9mm,,no11 14/5= เอียงคงที่เล็กน้อย		
		งานชุดแก้ไขท่อทรุกภายในพื้นที่ots.roj2 จุดแยกหินดิน เพื่อลดน้ำหนักและติดตั้งเฟรมยึดรั้งท่อในพื้นที่จุดเพื่อตรวจสอบสภาพการทรุด Permit67.roj.ex.0005 Permit67.roj.cd.0006 จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ	15:32	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุพรรณ แจ้งงานเปลี่ยน Tubine Filter Enkel F3	15:49	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งงานซ่อมแซม และปรับปรุงสภาพที่ TTP Permit.67-BPM-CD-0002 เลิกงานแล้ว	16:57	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเลิกงาน Permit67.roj.ex.0005,Permit67.roj.cd.0006	17:32	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุพรรณ แจ้งThai Namsiri กำลั้ติดตั้งหลังคา และเก็บชี	18:38	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิริชัย แจ้งเลิกงาน Permit No.67-BPO-EX-00018	19:03	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุพรรณ แจ้งThai Namsiri เลิกงานแล้ว	20:02	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิริชัย แจ้งงานHDD ท่อร้อยสายไฟไฟแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซฯ 12" กมล. 35+800(ซอย SME) โดย บ.สีแสงการโยธา Permit No.67-BPM-EX-0005	23:03	สิทธิกร
16-Jun-24	Permit	*คุณ ธนาสิริชัย แจ้งวันนี้พอแค่นี้ กลางคลอง พงษ์มีมาต่อPermit No.67-BPM-EX-0005	3:02	สิทธิกร
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า OTS BPL	9:24	ธงอาจ
	Permit	*ธนาสิริชัยแจ้งงานลงทนายบดอัด ป่อ P1 , P2 Permit No.67-BPO-EX-00018	9:31	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจบางปูใหม่ บ.Thai AMBICA Permit No.67-BPM-EX-0006	9:32	ธงอาจ
	อื่นๆ	*วีรศักดิ์แจ้งปิดवाल์ outlet mrs งาน flow3 เปลี่ยน flex ท่อ outlet ในโรงงาน katsuyama roj โดยผู้รับเหมา Bluewahle	9:39	ธงอาจ
	Permit	*นพดลแจ้งงานชุดสำรวจท่อก๊าซของทาง กบ.กำหนดระยะชุดวางท่อใหม่บางปูใหม่ในนิคม BPL เสอที่โอบอุบาท 67-BPL-EX-0003	9:42	ธงอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*วิศวกรแจ้งots.nvk แจ้งเริ่มงานกวดแน่น Sheet pile เพื่อทำบ่อ tie-in บริเวณบ่อवाल MV01,02 Permit-bpi-ex-0004	10:00	ธงอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS2	10:02	ธงอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อบางพลี ลวอน ปกติ	10:12	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:14	ธงอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อบางพลี M Thai ปกติ	10:26	ธงอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่ออาคารกระบี่ง คลองกรุง ปกติ	1:55	ธงอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า PRS3	10:02	ธงอาจ
	PM	*กฤษดาแจ้งงาน PM OTS-WES	10:18	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปู บางปูเหนือ ปกติ	11:29	ธงอาจ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมวราษ WES ปกติ	11:24	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อแพรก คลองขุด TDC สเต ปกติ	11:54	ธงอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน งานต่อเนื่องโครงการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl บางปะอิน เตรียมฐานติดตั้งเสาwms ในพื้นที่สำรวจแนวท่อ10" คร่อมแนวท่อ Permit67-Bpi-EX-0003		
		ots.nvk เตรียมงานกวดแน่น Sheet pile เพื่อทำบ่อ tie-in บริเวณบ่อवाल MV01,02 Permit-bpi-ex-0004 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	13:32	ธงอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อรังสิต นวนคร บางกะดี ปกติ	14:50	ธงอาจ
	Survey	*วีรศักดิ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support no3 22/4=8mm,,no8 12/5=9mm,,no11 14/5= เอียงคงที่เล็กน้อย		
		งานชุดแก้ไขท่อทรุกภายในพื้นที่ots.roj2 จุดแยกหินดิน เพื่อลดน้ำหนักและติดตั้งเฟรมยึดรั้งท่อในพื้นที่จุดเพื่อตรวจสอบสภาพการทรุด Permit67.roj.ex.0005 Permit67.roj.cd.0006 จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ	15:18	ธงอาจ
	Permit	*วิศวกรแจ้งงานกวดแน่น Sheet pile เพื่อทำบ่อ tie-in บริเวณบ่อवाल MV01,02 Ots nvk เสร็จเรียบร้อยครบ	18:05	ธงอาจ
	Permit	*ธนาสิริชัยแจ้งงานHDD ท่อร้อยสายไฟไฟแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซฯ 12" กมล.35+800(ซอย SME) โดย บ.สีแสงการโยธา Permit No.67-BPM-EX-0005	22:16	ธงอาจ
17-Jun-24	Permit	*ธนาสิริชัยแจ้งงานHDD ท่อร้อยสายไฟไฟแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซฯ 12" ชน Pipe Wall ที่ 5.4เมตร จากระดับพื้นถนน ส่วนท่อก๊าซฯ ลึกที่ 2.7 + 30 cm. (ขนาดท่อก๊าซฯ) = 3 M. มีระยะห่างที่ 2.4 เมตร จากใต้ท่อก๊าซฯ ต่อขึ้นไปผนัง	2:44	ธงอาจ
	PM	*คุณ สุวัยะ แจ้งเข้าคัดยอคการใช้ก๊าซสถานีบ้านเหนือ	8:30	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ วิชาญรินทร์ แจ้งเข้าร่วม safety visit IA otsnvk	8:32	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ณัฐธิดา แจ้งมี Internal Audit OTS-NVK เข้าในสถานีเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบ	8:39	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งSafety Talk และปรับระดับบดอัดชั้นทราย บ่อ P1 , P2 Permit No.67-BPO-EX-00018	9:12	สิทธิกร
	PM	*คุณ วาติค แจ้งงาน PM BALL VALVE ที่ สถานี OTS-BPL	9:26	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มงานกดแผ่น Sheet pile เพื่อทำบ่อ tie-in บริเวณบ่อवास MV01, 02 Ots nvk ติดsheet pileในจุดที่แผ่นยาวเกินรูปแบบบ่อ เพื่อเตรียมชั้นตอนติดตั้ง bracingชั้นบนต่อไป Permit.67.bpl.ex.0004,Permit.67.nvk.cd.0004	9:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:42	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าคัดยอคการใช้ก๊าซสถานี OTS-BV#10	9:49	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*PRS#5 AC FAIL แจ้งการไฟฟ้าตรวจสอบ	10:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งงาน Overhaul Gear Box OTS BPL ตาม Permit.67-BPL-CD-0006	10:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:11	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*PRS#5 AC NORMAL	10:20	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งนมรม. Bluewhaleเข้าเริ่มงานปรับปรุงและติดตั้ง vent ในสถานี mrs โชนเหนือ วันนี้ เข้า ใช้งาน F&NกับโรงงานPermit67.ROJ-CD-0010	10:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ลสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ซ.TDC คลองจุก เส้น BV#10 ปกติ	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:40	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าคัดยอคการใช้ก๊าซสถานี OTS-BPL	10:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานกับ กปน.สนง.ใหญ่ และสาขาสมุทรปราการ เรื่องการ ติดบรวาง ท่อน้ำประปา ขยาย ยูเนียน เพื่องานขยายถนนทางหลวงหมายเลข 3	11:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	11:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:39	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ วิชาญรินทร์ แจ้งท่อ 10" ขยับเข้าแนวอาคาร 1.5 cm 8" 0.5cm	11:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี มีงานตรวจสอบแนวท่อใต้ดิน Steel gas 8" mpi (out let) Cips&dcvg permit-bkd-cd-0006 บริเวณขึ้นปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 67-BPO-EX-00018 นอกถากนี้ ปกติ	11:59	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ วิชาญรินทร์ แจ้งท่อ 8" ขยับเข้าอาคาร3-4mm,ท่อ10"ขยับเข้าอาคาร 5mm	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานจุดที่ 2 ตรงข้าม รพ.เมืองสมุทรบางปู Service Gas Pipeline Rama&TTDF เชื้องชุดหาพบุดานเพื่อปิดซ่อมท่อน้ำประปา	12:02	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าคัดยอคการใช้ก๊าซสถานี OTS-LKB		
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจและซ่อมท่อน้ำประปาบริเวณพื้นที่งาน กปน.ในนิคม MTH	12:27	สิทธิกร
		บริเวณถนน ขยาย ส.อุดมทรัพย์ เดิมที่ใบอนุญาต 67-MTH-EX-0006	12:32	สิทธิกร
	อื่นๆ	*นายวิฑรศัพท์ 69711636185152 ชาวต่างชาติติดต่อด่วน สมรรถชัย เพ็ญโรจน์ แจ้งเบรติดัดต่อ	12:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องโครงการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpi บางปะอิน		
		เตรียมฐานติดตั้งเสาwns ในพื้นที่สำรวจแนวท่อ10" คร่อมแนวท่อ		
		(ช่วงบ่ายหยุดทำงาน)Permit67-Bpl-EX-0003,ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร		
		Tempor.ประกอบท่อในสถานีและเตรียมพื้นที่ Sheet pile เพื่อบ่อ tie-in บริเวณบ่อवास MV01.02 เตรียมพื้นที่ขุดย่นดินไปพื้นที่ด้านข้างสถานีการขุดย่นติดตั้งbracing		
		ในชั้นบนต่อไป Permit.67.bpl.ex.0004 Permit.67.nvk.cd.0004 จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	12:49	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งชุดสำรวจพบท่อน้ำประปา PVC ขนาด 300 mm. ไม่พบการรั่วซึม		
		ขุดเปิดหาจุดรั่วต่อจากจุดเดิม 67-MTH-EX-0006	13:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานชุดซ่อมท่อน้ำ		
		ประจำปีตาม Permit 0006 นอกถากนี้ปกติ	13:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	14:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานลอกผิวคอนกรีตแล้วปรับระดับกับแผ่นคอนกรีตสแลป		
		บริเวณทางเท้าหน้า บ.Mattei เขตคลองสามวา ไม่พบผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ		
		(เริ่มงาน วันอาทิตย์ที่ 23/6/67 และวันจันทร์ที่ 24/6/67	14:44	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งงาน Overhaul Gear Box OTS BPL ตาม Permit.67-BPL-CD-0006		
		เสร็จแล้ววันนี้ ออกจากพื้นที่ OTS-BPL	14:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:50	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล จากจุดที่ขุดขยับมาพบท่อน้ำประปา PVC 300 mm.แล้วแต่ยังไม่พบจุดที่		
		รั่วทำการขุดขยับมาต่อเนื่องมากอีก 67-MTH-EX-0006	14:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยฉีกของ support		
		no3 22/4=8mm,,no8 12/5=9mm,,no11 14/5= เชื้องคฟที่เล็กน้ย		
		งานชุดแก้ไขท่อทรุดภายในพื้นที่ots.roj2 ขุดแยกหิน/ดิน เพื่อลดน้ำหนักและติดตั้งเฟรม		
		supportยึดรั่วท่อน้ำในพื้นที่ขุดเพื่อตรวจสอบสภาพการทรุด Permit67.roj.ex.0005		
		Permit67.roj.cd.0006 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	15:01	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานติดตั้งท่อ vent mrs โรงงาน F&N roj วันนี้เลิกงานแล้วครับ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ต้องถอดออกให้ทั่วๆ แล้วจะนัดวันมาประกอบ อีกครั้ง Permit67.ROJ-CD-0010	15:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งกันท่าความสะอาดและคืนพื้นที่ก่อนเลิกงาน วันนี้เอาแค่นี้	16:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจซ่อมท่อน้ำประปาบริเวณนี้หน้างานทำในส่วนงานเปลี่ยน		
		อุปกรณ์ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซเลิกงานชุดเปลี่ยนในส่วนรองดินสภาพ	17:25	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Permit No.67-BPO-EX-00018 เลิกงานแล้ว	17:29	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซฯ 12" กมล.35+800(ชวย SME) โดย บ.สีเสงการโยธา Permit No.67-BPM-EX-0005	22:58	สิทธิกร
18-Jun-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซฯ 12" กมล.35+800(ชวย SME) โดย บ.สีเสงการโยธา Permit No.67-BPM-EX-0005		
		ริมริมขนาด 600 มม.	1:14	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซฯ 12" กมล.35+800(ชวย SME) โดย บ.สีเสงการโยธา Permit No.67-BPM-EX-0005		
		ผ่านท่อก๊าซแล้ว	1:54	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งขอสูบน้ำออกจากบ่อ mv02 เพื่องานเตรียมชุดปลายท่อ10"		
		โครงการ อาคารtempo , เตรียมปอดติดตั้งbracing Permit.67.bpl.ex.0004		
		Permit.67.nvk.cd.0004	8:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:25	ภูรินทร์
	Permit	*คุณเอกพันธ์ แจ้งงานปรับระดับบดอัดชั้นทรายและงานเก็บทดสอบค่าการบดอัดบ่อ P1 , P2 Permit No.67-BPO-EX-00018	9:40	ภูรินทร์
	Permit	*คุณพลชิตร์ แจ้งเข้าดูงาน Overhaul Gear Box OTS BPL 67-BPL-CD-0006	9:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:45	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปักเสาไฟฟ้า จำนวน2 ต้น เพื่อปรับปรุงสายบ่อน ถนนสุขุมวิท ตรงข้าม บ.โพธิ์งาม(โรจน์ปลาก) Permit No.67-BPM-EX-0007	9:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ลสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ซ.TDC คลองจุก เส้น BV#10 ปกติ	10:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:38	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเพิ่มเพื่อลงปอดเตรียมเชื่อมbracing Permit.67-nvk.ht.0013 , Permit. 67-bpl.cf.0010	10:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:22	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit No.67-BPO-EX-00018 นอกถากนี้ ปกติ	11:55	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศักดิ์สิทธิ์ ถอดล้างSeat pcv a เนื่องจากถูกคว่ำมีแผนหยุดใช้งานยกเลิกแผนผลิต		
		จนถึงสิ้นเดือนมิ.ย.67 ทำให้อุปกรณ์ชุดต้นlock upไม่ได้ที่Bridgestone mrs1 รังสิต	12:00	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณวิชาญรินทร์ แจ้งใส่ clamp 8" 10" เพื่อป้องกัน J เคลื่อนตัว OTS-ROJ#2	12:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องโครงการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpi บางปะอิน		
		เตรียมฐานติดตั้งเสาwns ในพื้นที่สำรวจแนวท่อ10" คร่อมแนวท่อ(ช่วงบ่ายหยุดทำงาน)		
		Permit67-Bpl-EX-0003		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.ประกอบท่อในสถานีและเตรียมพื้นที่		
		Sheet pile เพื่อบ่อ tie-in บริเวณบ่อवास MV01.02 เชื่อมติดตั้งbracingและชุดภายใน		
		บ่อ Permit.67.bpl.ex.0004 ,Permit.67.nvk.cd.0004 ,Permit.67.nvk.ht.0013 ,		
		Permit.67.bpl.cf.0010จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	12:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานตาม Permit No.67-BPM-EX-0005 จุดอื่นปกติ	13:10	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณองอาจแจ้งพบเหตุเพลิงไหม้ บ. 3K BPO แจ้งแจ้งเหตุชนิดเข้าตรวจสอบ	13:13	ภูรินทร์
	PM	*คุณสุริยะแจ้งเข้า Cal flowcomp. OTS-LKB	13:20	ภูรินทร์
	อื่นๆ	คุณสมชายแจ้งถึงพื้นที่เกิดเหตุ พบเกิดเพลิงไหม้บริเวณท่อชุดดัน ไม่มีการเพลิงไหม้		
		ภายในอาคาร ขณะนี้กำลังระบับเหตุ ด้านหนึ่งที่เกิดเหตุไม่มีผลกระทบกับ		
		แนวท่อก๊าซภายในโรงงาน	13:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยฉีกของ support		
		no3 22/4=8mm,,no8 12/5=9mm,,no11 14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข		
		งานชุดแก้ไขท่อทรุดภายในพื้นที่ots.roj2 ขุดแยกหิน/ดิน เพื่อลดน้ำหนักและติดตั้งเฟรม		
		supportยึดรั่วท่อน้ำในพื้นที่ots.roj2 ขุดแยกหิน/ดิน เพื่อลดน้ำหนักและติดตั้งเฟรม		
		supportยึดรั่วท่อน้ำในพื้นที่ขุดเพื่อตรวจสอบสภาพการทรุด Permit67.roj.ex.0005		
		Permit67.roj.cd.0006 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:23	ภูรินทร์
	Permit	*คุณพลชิตร์ แจ้งเสร็จงาน Overhaul Gear Box OTS BPL 67-BPL-CD-0006	14:27	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*เริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน บ. Thai namsiri	15:08	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*เสร็จสิ้นการซ้อมแผนฉุกเฉิน บ. Thai namsiri	15:28	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	PM	*คุณสุริยะแจ้งเสร็จงาน Cal flowcomp. OTS-LKB	17:15	ฎิณห์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer 1000 มม.ท่อร้อยสายไฟให้แรงกลาง ลอดผ่านท่อ		
		ก๊าซฯ 12"มม.35+800 (ชอย SME) โดย บ.สีเส่งการโยธา Permit 67-BPM-EX-0005	22:49	สุนทร
19-Jun-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟให้แรงกลาง, ผ่านท่อก๊าซฯแล้ว ตาม Permit 67-BPM-EX-0005	0:44	สุนทร
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งมีงานต่อเนื่อง clamp 8" 10" เพื่อป้องกัน เมา เคลื่อนตัว OTS-ROJ#2	8:47	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV#10	9:52	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งงานOTS-ROJ#2 วันนี้มีงานเปิดดินเหนือแนวท่อ 8" 10"โดยใช้คน Support ชั่วคราวจนมาติดตั้งวันที่24/6/67	9:58	ฎิณห์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงมหินคลุกปรับระดับบดอัดบ่อ P1 , P2 No.67-BPO-EX-00018	9:59	ฎิณห์
	Permit	*คุณสุพรรณ แจ้งเข้าทำงาน Overhaul Gear Box OTS BPL 67-BPL-CD-0006	10:03	ฎิณห์
	Permit	*คุณพิทักษ์พล แจ้งมีงานต่อเนื่องที่event ichtan ร่วมกับบริษัทblue whale เข้าสู่อินเตอร์เน็ตจากถอดไปทำสี วันนี้จะนำมาประกอบและเก็บสับบางส่วนให้เสร็จทั้งหมด		
		และส่งงาน Permit67.ROJ-CD-0008	10:05	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:10	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:13	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:22	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:40	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ	10:41	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:11	ฎิณห์
	Survey	*คุณ วิวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแอมวาช WES ปกติ	11:12	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:30	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:31	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณ นพดล แจ้งประสานงานกับทีมงาน กปน.ชี้จุดแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรม		
		Soi 5/3 งานโครงการขุดวางท่อใหม่	11:49	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit No.67-BPO-EX-00018 นอกจากนี้ ปกติ	11:49	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:50	ฎิณห์
	Permit	*คุณพิทักษ์พล แจ้งงานทำท่อventโรงงานchitanaเสร็จเรียบร้อยแล้ว	11:57	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:23	ฎิณห์
	Permit	*คุณพิทักษ์พล แจ้งมีงานต่อเนื่องที่event โรงงาน chacha foodร่วมกับบริษัทblue whale เข้าสู่อินเตอร์เน็ตจากถอดไปทำสี วันนี้จะนำมาประกอบและเก็บสับบางส่วนให้เสร็จ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		*ทั้งหมดและส่งงาน Permit67.ROJ-CD-0007	13:13	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:20	ฎิณห์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดสำรวจและซ่อมท่อน้ำประปาบริเวณที่มีงาน กปน.ในนิคม MTH บริเวณถนน ชอย ส.อุดมทรัพย์ เลขที่ใบอนุญาต 67-MTH-EX-0006(ชอยอ้าย)	13:47	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประชุมงานตรวจสอบแนวท่อก๊าซ และหารือการบดอัดและคืนพื้นที่		
		ร่วมกับ กปน.บางปูและพระรามสองการโยธา สยามราชและ PTTNGD	13:50	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:04	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบแก๊สดังแต่ที่ PRS#1	14:08	ฎิณห์
	Permit	*คุณพิทักษ์พล แจ้งงานทำท่อventโรงงาน chacha foodเสร็จเรียบร้อยแล้ว	15:09	ฎิณห์
	Permit	*คุณสุพรรณ แจ้งเลิกงาน Overhaul Gear Box OTS BPL 67-BPL-CD-0006	15:40	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณศักดิ์สิทธิ์ เปลี่ยนชุดSud Bolt pcv002a ใหม่เนื่องจากเกิดสนิมจากความชื้น		
		Condense , เปลี่ยนpart rubber sleeve เนื่องจากเกิดควบsulphur เสื่อมสภาพ		
		ที่โรงงานThai bone รังสิต. ,ถอดล้างอุปกรณ์oil set0 a เนื่องจากอุดตันจากSulfur		
		ค่าlock up สูง ที่โรงงานT.C.H.บางปะอิน.	15:42	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งหนีงาน otsroj2 เล็กแล้ว	16:17	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดสำรวจซ่อมท่อน้ำประปาบริเวณนี้หนีงานทำในส่วนงานเปลี่ยน อุปกรณ์ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซเนื่องจากขุดเหนือในส่วนขอคืนสภาพ	16:35	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support		
		no3 22/4=8mm.,no8 12/5=9mm.,no11 14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข		
		งานชุดแก้ไขท่อทรุดภายในพื้นที่ots.roj2 ขุดแยกหินดิน เพื่อลดน้ำหนักและติดตั้งเฟรม		
		supportยึดรั้งท่อในพื้นที่ขุดเพื่อตรวจสอบสภาพการทรุด Permit67.roj.ex.0005		
		Permit67.roj.cd.0006 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	17:07	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องโครงการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl บางปะอิน		
		เตรียมฐานติดตั้งเสาพอร์ ในพื้นที่สำรวจแนวท่อ10" พร้อมแนวท่อ(ช่วงปลายเขตทำงาน)		
		Permit67-Bpi-EX-0003		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.ประกอบท่อในสถานีและเตรียมพื้นที่		
		Sheet pile เพื่อป้อ tie-in บริเวณบ่อวาล์ว MV01,02 เชื่อมติดที่bracingและชุดภายใน		
		บ่อPermit.67.bpi.ex.0004Permit.67.nvk.cd.0004Permit.67.nvk.ht.0014		
		Permit.67.bpi.cf.0011จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	17:08	ฎิณห์
	Alarm SCADA	*OTS-ROJ#1, 2 Link L Down แจ้ง UIH ภัทรพร	22:05	สุนทร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
20-Jun-24	Alarm SCADA	*OTS-ROJ#1, 2 Link L Normal	2:15	สุนทร
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	9:05	ฎิณห์
	Permit	*คุณพลวัตร แจ้งเข้าดูงาน Overhaul Gear Box OTS BPL 67-BPL-CD-0006	9:18	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:35	ฎิณห์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงมหินคลุกปรับระดับบดอัดบ่อ P1 , P2 No.67-BPO-EX-00018	9:41	ฎิณห์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเดิน CIPS & DCVG ที่งานกรีนเวิลด์บริเวณแนวท่อเหล็กพื้นที่ BPL เลขที่ใบอนุญาต 67-BPL-CD-0007	9:59	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV#10	9:59	ฎิณห์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:06	ฎิณห์
	PM	*คุณสุริยะแจ้งเข้า PM SCADA. OTS-LKB , PRS#3	10:15	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ	10:23	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:24	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:29	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN		
		มีงานเดิน cips & dcvg ตาม Permit No.0007 นอกนี้ปกติ	10:39	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประชุมกองการโยธามาสำรวจเพื่อยืนยันระดับชั้นหินดินคลุก	10:40	ฎิณห์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:43	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:00	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:05	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งเข้าเติมกลิ่น Odorant	11:10	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้าแก้ไขสัญญาณ PCV-002A OTS-WES	11:12	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:13	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit No.67-BPO-EX-00018 นอกจากนี้ ปกติ	11:31	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:41	ฎิณห์
	Permit	*คุณศักดิ์สิทธิ์ แจ้งนมรม.Bluewhale เริ่มงานปรับปรุงและติดตั้งevent ในสถานีmrs		
		โพ้นเหนือวันนี เข้าโรงงานAggi โจนะ Permit67.ROJ-CD-0011	12:01	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support		
		no3 22/4=8mm.,no8 12/5=9mm.,no11 14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข		
		งานชุดแก้ไขท่อทรุดภายในพื้นที่ots.roj2 รายการติดตั้งsupport ภายใน		
		ตรวจสอบสภาพการทรุดและการคืนตัวเป็นระยะ Permit67.roj.ex.0005		
		Permit67.roj.cd.0006 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	12:05	ฎิณห์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแอมวาช WES ปกติ	12:08	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:08	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงานแก้ไขสัญญาณ PCV-002A OTS-WES	13:00	ฎิณห์
	Emergency Drill	*เริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน นิคม BPL บ.Hanwha	13:25	ฎิณห์
	Emergency Drill	*เสร็จสิ้นซ้อมแผนฉุกเฉิน นิคม BPL บ.Hanwha	13:50	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:58	ฎิณห์
	PM	*คุณสุริยะแจ้งเสร็จงาน PM SCADA. OTS-LKB , PRS#3	14:25	ฎิณห์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเดิน CIPS & DCVG ที่งานกรีนเวิลด์บริเวณแนวท่อเหล็กพื้นที่ MTH เลขที่ใบอนุญาต 67-MTH-CD-0002	14:27	ฎิณห์
	Permit	*คุณพลวัตร แจ้งเลิกงาน Overhaul Gear Box OTS BPL 67-BPL-CD-0006	14:48	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณศักดิ์สิทธิ์ ถอดล้างหน้าseat pcv a เนื่องจากตรวจพบควบsulphur อุดตัน		
		หาค่าlock up ไม่ได้ที่โรงงานAggi โจนะ	15:10	ฎิณห์
	Permit	*คุณศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานติดตั้งevent mrs ที่โรงงานAggi โจนะc วันนี้เลิกงานแล้วครับ ประกอบเรียบร้อยแล้วเสร็จที่บริเวณข้อต่อ เหลือเข้ามาเก็บสับสิ่งของที่บริเวณข้อต่อและจุดต่อที่มีสัดรอกบางส่วนจะนัดวันเก็บสับในวันครั้งต่อไป	15:55	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องโครงการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl บางปะอิน		
		ติดตั้งเสาพอร์ ในพื้นที่สำรวจแนวท่อ10" พร้อมแนวท่อPermit67-Bpi-EX-0003		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.ประกอบท่อในสถานีและเตรียมพื้นที่		
		Sheet pile เพื่อป้อ tie-in บริเวณบ่อวาล์ว MV01,02 ไม่มีกิจกรรมภายในบ่อและติดตั้งรั้วกันด้านรอบบ่อPermit.67.bpi.ex.0004 Permit.67.nvk.cd.0004		
		จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	16:32	ฎิณห์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา ยกระดับน้ำท่อ 800 มม.ตรงข้าม รพ.เมืงสมุทร		
		บางปูใหม่ ตาม Permit 67-bpm-ex-0008	21:57	สุนทร
21-Jun-24	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งวางวาล์วปิดไม่ได้ ต้องเปลี่ยน วันกลับคืนก่อน จะติดต่อกับมาขุดเปลี่ยน		
		ช็กรอบ ตาม Permit 67-bpm-ex-0008	0:29	สุนทร
	อื่นๆ	*คุณปู 0922656594 ติดต่อกับภาณุรักษ์ เชื้อส่วนตัว แจ้งคุณภาณุรักษ์รับทราบ	8:14	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณวิโรจน์ เข้าตรวจเยียมพื้นที่ OTS-NVK	8:46	ฎิณห์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งลงหินคลุกปรับระดับบดอัดบ่อ P1 , P2 No.67-BPO-EX-00018	9:18	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:22	ฎิณห์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเดิน CIPS & DCVG ที่งานกรีนเวิลด์บริเวณแนวท่อเหล็กพื้นที่ MTH เลขที่ใบอนุญาต 67-MTH-CD-0002	9:32	ฎิณห์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Emergency Drill	ซ้อมแผนรับแจ้งเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 2 (ระดับจังหวัด) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2 เวลา 09:52 น. เกิดเหตุลดส่วนเจาะพื้นดินทำงานเจาะและตอกเสาเข็มปักเสาไฟฟ้าแรงสูง เจาะโดนท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 4 ขนาด 42 นิ้ว ทำให้เกิดก๊าซธรรมชาติรั่วไหลพุ่งสูง 10 เมตร ก๊าซไปสัมผัสกับสายไฟฟ้าแรงสูงขนาด 115 KV เกิดการลุกติดไฟอย่างรุนแรง บริเวณถนนสุวรรณศร ต.พรหมมณี อ.เมือง จ.นครนายก แนวท่อ RC4900 KP267+450 ขอบประกาศเหตุฉุกเฉินระดับ 2 และเปิดศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน EMC-TSO ที่ห้องเรียนรู 1 ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี From Gas Control	10:00	กัณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	10:11	กัณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:13	กัณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:18	กัณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:18	กัณห์
	Permit	*คุณสุพวรรณ แจ้งเข้าทำงาน Overhaul Gear Box OTS BPL 67-BPL-CD-0006 ปิดวาล์ว inlet-outlet Run B	10:25	กัณห์
	อื่นๆ	*คุณวิโรจน์ เข้าตรวจเยื้องพื้นที่ OTS-ROJ#2	10:27	กัณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:34	กัณห์
	อื่นๆ	*คุณโรธินันท์ แจ้งขอปรับ outlet otsnkv ไตรัง Setpoint	11:01	กัณห์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:01	กัณห์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้าPRS#2 เปลี่ยนสลับ Modem RTU	11:04	กัณห์
	Emergency Drill	เวลา 11:13 น. เสร็จสิ้นการซ้อมแผนรับเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 2 (ระดับจังหวัด) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2 From Gas Control	11:18	กัณห์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน PRS#2 เปลี่ยนสลับ Modem RTU	11:21	กัณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:36	กัณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ข.TDC คลองจุด เส้น BV#10 ปกติ	11:36	กัณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:40	กัณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานเดิน cips & dcvg ตาม Permit No.0002 นอกนี้ปกติ	11:57	กัณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit No.67-BPO-EX-00018 นอกจากนี้ ปกติ	12:11	กัณห์
	Permit	*คุณพิทักษ์พล แจ้งงานต่อเนื่องvent โรงงาน F&Nร่วมกับบริษัทblue whale เข้าสู่นกตอนหลังจากถอดไปทั่วสี วันนี้จะนำมประกอบและเก็บสีบางส่วนให้เสร็จทั้งหมดและส่งงานคืนPermit67-ROJ-CD-00010	13:25	กัณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร ปกติ	13:52	กัณห์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:52	กัณห์
	Permit	*คุณพิทักษ์พล แจ้งงานทำท่อventโรงงาน F&Nเสร็จเรียบร้อยแล้ว	15:08	กัณห์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแปด ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support no3 22/4=8mm.,no8 12/5=9mm.,no11 14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไขงานจุดแก้ไขท่อทุกภายในพื้นที่ots.roj2 รอการติดตั้งsupport ภายในตรวจสอบสภาพการหลุดและการคืนตัวเป็นระยะ วันนี้อยู่ไม่มีการทำงาน		
		ตรวจสอบพื้นที่ฐานจากไฟฟ้า115kv.P26เตรียมการขุดติดตั้ง		
		จุดอื่นในพื้นที่โรงแปด.	15:21	กัณห์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ บางปะอิน งานต่อเนื่องโครงการสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl บางปะอินติดตั้งเสาพน ในพื้นที่สำรวจแนวท่อ10" คร่อมแนวท่อPermit67-Bpi-EX-0003 ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.ประกอบท่อในสถานีและเตรียมพื้นที่ Sheet pile เพื่อบ่อ tie-in บริเวณบ่อวาล์ว MV01.02 ไม่มีกิจกรรมภายในบ่อและติดตั้งรั้วกันด้านรอบนอกPermit67.bpi.ex.0004 Permit.67.nvk.cd.0004		
		จุดอื่นในนิคมฯ ปกติ	15:29	กัณห์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์แจ้งเข้าปิดระบบไฟอาคาร Tempo OTS-NVK	15:42	กัณห์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์แจ้งเปิดคืนระบบไฟอาคาร Tempo OTS-NVK	17:15	กัณห์
	Permit	*คุณ สุพวรรณ แจ้งงานตาม Permit 67-BPL-CD-0006 เลิกการทำงานแล้ว	18:30	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดสำรวจและ Coring หาแนวท่อก๊าซ งานโครงการวางท่อร้อยสายไฟฟ้าของทาง กฟน.ในนิคมลาดกระบัง ตาม Permit 67-LKB-EX-0007	21:20	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer 1000 มม.(ยักษ์ครึ่ง)ก่อนตีท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซ 12" กม.35+800(ขอข SME) โดย บ.สีแสงการโยธา Permit 67-BPM-EX-0005	22:34	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดพบความผิดปกติหลังท่อก๊าซ ๓ นิ้ว 3.78 เมตร	23:24	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดสำรวจหาท่อก๊าซด้านหน้าบ่อบางเข้านิคม LKB งานขุดหยุดแค่นี้ ตาม Permit 67-LKB-EX-0007	23:53	สุเมธ
22-Jun-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPM-EX-0005 คืนนี้ขอแค่นี้, มาดอ์พุ่นนี้	1:08	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ นพดล แจ้ง ยรม.เข้าตัดสายฟ่วงปลักภายในสถานี OTS-BPL	9:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขยับย้ายช้อตอน Barrier บางส่วน ออกจากพื้นที่ เพื่อเตรียมรื้อถอน Barrier กับป้ายบังคับตาขอพุ่นนี้ โดยนัดหมายกับพระยามสองการโยธาไว้แล้ว	9:22	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จริต แจ้งงานปรับปรุงสภาพสถานีก๊าซ ที่ TTP วันนี้อยู่พื้นที่สภาพพื้นที่แคบกว่า		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	และ หล่อพ่นถังเสากวัด ขึ้นมาอีก 10 cm. เพื่อไม่ให้น้ำรั่ว *คุณ นพดล แจ้งงานเดิน CIPS & DCVG ที่งานกรีนโซเชนซ์บริเวณแนวท่อเหล็กพื้นที่ BPL เลขที่ใบอนุญาต 67-BPL-CD-0007,Safety Talk พาทีมงาน กรีนโซเชนซ์ เข้าตรวจสอบเดิน CIPS & DCVG ในโรงงาน SWAN BPL	9:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ BPM ปกติ	9:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	9:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานซ่อมท่อน้ำประปา ถนนสุขุมวิท บางปูใหม่ หน้าซอย SME กม.35+800 ท่อน้ำประปาอยู่ห่างจากท่อก๊าซ 12"ประมาณ 8เมตร	9:55	สิทธิกร
	Survey	ไม่มีผลระบบกับท่อก๊าซ	9:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	9:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานซ่อมท่อน้ำประปาเจอจุดรั่วแล้ว ยื่นยื่นระยะห่างตามข้อมูลที่ได้ข้างต้น	10:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ		
	Survey	มีงานเดิน cips & dcvg Permit.67-BPL-CD-0007นอกนี้ปกติ	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:32	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งมีงานต่อเนื่องvent โรงงาน AGIร่วมกับบริษัทblue whale เข้าสู่นกตอนหลังจากถอดไปทั่วสี วันนี้อยู่กับสีบางส่วนให้เสร็จทั้งหมดและส่งงาน Permit67-ROJ-CD-00011 และมีงานเปลี่ยนturbine meter +filter ตามกำหนดdue calibrate3 ปี	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งGusco BPL ซักกำหนดจุดงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรกระพริบในนิคมอุตสาหกรรมบางพลีจำนวน 10 จุด	11:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล สำรวจหน้างานแล้วงานติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกระพริบในนิคมลดระบบ	11:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งOts nvk งานชุดทำบ่อ Tie-in บริเวณ ท่อ Steel gas Inlet 12" Mpl Mv.02,Mv.03 permit-bpi-ex-0004	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-LKB	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันทีBV#10	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ข.TDC คลองจุด เส้น BV#10 ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซ OTS-ROJ#2	14:02	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานเปลี่ยนlubrine+filterตามขอdue calibrate3ปีและงานทำท่อventสถานีก๊าซร่วมกับผู้รับเหมา blue whaleที่โรงงานAGIเสร็จเรียบร้อยแล้ว	14:13	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งพัก.เขต1 อย. งานชุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kvtดแทนเสาเดิมชำรุดถนน Roj .A3.ชุดทำช่องกั้นดินเพื่อการติดตั้งฐานเสาฐานรากP26 Permit.67.roj.ex.0006	14:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแปด ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีรอยขีดของ support no3 22/4=8mm.ดำเนินแก้ไข.no8 12/5=9mm.ดำเนินแก้ไข.no11 14/5= เคียงคงที่เล็กน้อย ช่วงดำเนินการแก้ไขงานจุดแก้ไขท่อทุกภายในพื้นที่ots.roj2 รอการติดตั้งsupport ภายในตรวจสอบสภาพการหลุด และการคืนตัวเป็นระยะ วันนี้อยู่ไม่มีการทำงาน		
		งานชุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kvtดแทนเสาเดิมชำรุดถนน Roj .A3.ชุดทำช่องกั้นดินเพื่อการติดตั้งฐานเสาฐานรากP26Permit.67.roj.ex.0006(เพื่อย่อย่นำงาน)		
		จุดอื่นในพื้นที่โรงแปด.	14:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร ปกติ	15:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:26	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งงานถอดเปลี่ยน turbine meter และ filter บ. Mega Life F2	15:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งประสานงานขึ้นแนวท่อช่วงด้านตรงข้าม spey โครงการทำทางข้ามรางระบายน้ำโดยการกตเสริมในการก่อสร้างสะพานเขื่อน ธรประสานานวนนิคมในครั้งต่อไป	15:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานฐานเสาไฟฟ้าที่ 26 บึงกั้น ช้างทอง 160 มิลจะทำการวางของฐานและถาดเสริม 6 เมตรในวันพรุ่งนี้ต่อไป	15:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ บางปะอิน งานชุดทำบ่อ Tie-in บริเวณ ท่อ Steel gas Inlet 12" Mpl Mv.02,Mv.03 Ots nvk permit-bpi-ex-0004	15:50	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจและ Coring หาแนวท่อก๊าซงานโครงการวางท่อร้อยสายไฟฟ้าของทาง กฟน.ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ใบอนุญาต Permit. 67-LKB-EX-0007 ชุดเจาะสำรวจท่อก๊าซ Steel main 6 นิ้ว บริเวณ ถนน หลองกรุง	21:48	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer 900 มม. พร้อมตีท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซ 12" กมล.35+800(ขอข SME) โดย บ.สีแสงการโยธา Permit No.67-BPM-EX-0005	22:45	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจหาท่อก๊าซ Steelpipe 6"บริเวณ ถนน หลองกรุงสำรวจ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		พบข้อบกพร่องแล้วเหลือในงานคืนสภาพถนนงานชุดแคสแคด Permit.67-LKB-EX-0007	23:50	สิทธิกร
23-Jun-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Permit No.67-BPM-EX-0005 ผ่านทักทักฯแล้ว	1:52	สิทธิกร
อื่นๆ		*พร้อมแจ้ง TTP และแบบเสาการวัดสูงขึ้น 10 ซม.เพื่อไม่ให้น้ำแข็ง	8:40	ธงอาจ
อื่นๆ		*พิทักษ์พลแจ้ง ผรม.Bluewhaleเข้าเฝ้างานปรับปรุงและติดตั้งท่อ vent ในสถานี mrs		
		โซนเหนือ วันนี เข้า โรงงาน Pepsi colarับโรจนะ Permit67.ROJ-CD-0012	9:22	ธงอาจ
อื่นๆ		*นพดลเข้า PRS#3	9:28	ธงอาจ
Permit		*นาสิทธิ์แจ้งงานนี้อยกบน Barrier เพื่อคืนพื้นที่ Permit 67.BPO-CD-0011	9:36	ธงอาจ
Survey		*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	9:48	ธงอาจ
อื่นๆ		*พลวัตรเข้า PRS#2	9:53	ธงอาจ
Survey		*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบ้ง ปกติ	10:00	ธงอาจ
Permit		*การบำรุงรักษานชุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทนเสาเดิมชำรุด		
		ถนน Roj .A3.ชุดทำช่องกั้นดินเพื่อการติดตั้งฐานเสาฐานรากP26Permit.67.roj.ex.0006	10:16	ธงอาจ
Survey		*กัศสิทธิ์สำรวจแนวท่อถนนคร ปกติ	10:25	ธงอาจ
Permit		*วิศวกรแจ้งงานต่อเนื่องทำบ่อ Tie-in บริเวณ ท่อ Steel gas Inlet 12" Mpl Mv.02,Mv.03		
		permit-bpi-ex-0004/permit-bpi-cf-0015	10:37	ธงอาจ
อื่นๆ		*นพดลเข้า OTS-BPL	10:39	ธงอาจ
อื่นๆ		*พลวัตรเข้า PRS#1	10:55	ธงอาจ
Survey		*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางปู งานวางท่อน้ำคนละฝั่งกับแนวท่อก๊าซชอย12B ปกติ	11:00	ธงอาจ
อื่นๆ		*พลวัตรเข้า OTS-BV10	11:17	ธงอาจ
Survey		*กัศสิทธิ์สำรวจแนวท่อถังลิต บางกระบี่ ปกติ	11:19	ธงอาจ
Survey		*กฤษฎาสำรวจแนวท่อเหมวรา ปกติ	11:42	ธงอาจ
Survey		*พลวัตรสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	11:48	ธงอาจ
Survey		*พลวัตรสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	12:19	ธงอาจ
Survey		*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	13:14	ธงอาจ
Survey		*กัศสิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ= ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		
		ตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีระยะชักของ support		
		no3 22/4=8mm.ดำเนินแก้ไข.no8 12/5=9mm.ดำเนินแก้ไข.no11 14/5= เขียง		
		คงที่เล็กน้อย ช่วงดำเนินการแก้ไข		
		งานชุดแก้ไขท่อทรุดภายในพื้นที่ots.roj2 รอการติดตั้งsupport ภายใน		
		ตรวจสอบสภาพการทรุด และการคืนตัวเป็นระยะ วันนีไม่มีการทำงาน		
		งานชุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทนเสาเดิมชำรุดถนน Roj .A3.ชุดทำช่อง		
		กั้นดินเพื่อการติดตั้งฐานเสาฐานรากP26Permit.67.roj.ex.0006(เพียงอยู่หน้างาน)		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		จุดขึ้นในพื้นที่โซนปกติ.	14:14	ธงอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อบางจาก เขียงราก ปกติ	15:49	ธงอาจ
24-Jun-24	Permit	*คุณ โชติวันพร แจ้งวันนีมีงานติดตั้ง support ขั้วควรวในสถานีotsroj2ร่วมกับ synmech ตาม Permit.67-ROJ-HT-0007	8:15	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ จรัล แจ้งเข้าระบบไดท์ OTS-LKB	9:06	สิทธิกร
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้า PRS#1 Off CP System for DCGV Pattana1 Road Area		
		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และออกจาก PRS#1	9:27	สิทธิกร
Survey		*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:28	สิทธิกร
Permit		*คุณ นพดล แจ้งงานเดิน CIPS & DCGV ทีมงานกริเพชเชษฐ์บริเวณแนวท่อเหล็กพื้นที่ MTH เลขที่ใบอนุญาต 67-MTH-CD-0002	9:29	สิทธิกร
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:22	สิทธิกร
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบ้ง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:22	สิทธิกร
Survey		*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกระบี่ มีงานมาตรวจสอบแนวท่อใต้		
		ดิน Steel gas 8" mpl (out let)Cips&dcgv permit-bkd-cd-0006 บริเวณอื่นปกติ	10:43	สิทธิกร
Survey		*คุณ เจริม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททกษา ข.TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ	10:43	สิทธิกร
Survey		*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมวรา WES ปกติ	10:45	สิทธิกร
PM		*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PM ระบบ SCADA ที่สถานี OTS-ROJ#1,PRS#5	10:47	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ นิธิชัย แจ้งเข้าตรวจสอบ TURBINE ที่ OTS-BKD	11:00	สิทธิกร
Permit		*คุณ พลวัตร แจ้งงานปรับปรุงทาสีสถานีก๊าซในนิคมบางปูบริษัท Ampas (F1)		
		Permit no.67-BPO-CD-0012	11:13	สิทธิกร
Survey		*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททกษา BHS ปกติ	11:23	สิทธิกร
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช่วงมายังงาน DCGV		
		ถนนพัฒนา 1 (งานตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ 16").งานวางท่อน้ำคนละฝั่งกับแนว		
		ท่อก๊าซชอย12B ไม่มีผลกระทบต่อเนื่องก๊าซนอกจากนี้ ปกติ	11:29	สิทธิกร
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ BPM ปกติ	11:29	สิทธิกร
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:44	สิทธิกร
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานเดิน cips & dcvg ตาม Permit No.0002 นอกนี้ปกติ	12:00	สิทธิกร
Permit		*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งตั้งเครื่อง Transformer ขั้วควรว เพื่องาน DCGV บริเวณ		
		ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู ตาม Permit-67-BPO-CD-0013	13:34	สิทธิกร
Survey		*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:01	สิทธิกร
Survey		*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ= ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ14/4/67 มีระยะชักของ support		
		no3 22/4=8mm.ดำเนินแก้ไข.no8 12/5=9mm.ดำเนินแก้ไข.no11 14/5= เขียง		
		คงที่เล็กน้อย ช่วงดำเนินการแก้ไข		
		งานแก้ไขท่อทรุดภายในพื้นที่ots.roj2 ทำการติดตั้งsupport ภายในอาคาร		
		ตรวจสอบสภาพการทรุด และการคืนตัวเป็นระยะ		
		งานต่อเนื่องชุดก่อสร้างวางฐานเสาไฟฟ้า115kvทดแทนเสาเดิมชำรุดถนน Roj .A3.ชุด		
		ทำช่องกั้นดินเพื่อการติดตั้งฐานเสาฐานรากP26 Permit.67.roj.ex.0006		
		(หยุดเตรียมเครื่องจักร)		
		ไฟไหม้รั่วบู่ป่าแห้งช่วงสะพานข้ามเฟส3กดดับเพลิงในพื้นที่ปฏิบัติงานดับเพลิงที่สามอยู่		
		ตรวจสอบไม่มีผลกระทบต่อดิน จุดขึ้นในพื้นที่นิคมโรจนะ= ปกติ.	14:15	สิทธิกร
Permit		*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งตั้งเครื่อง Transformer ขั้วควรว เพื่องาน DCGV บริเวณ		
		ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู ตาม Permit-67-BPO-CD-0013 เียบร้อยแล้ว		
		ผลเบื้องต้นไม่พบ Defect	14:18	สิทธิกร
Survey		*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วังลิต ปกติ	14:53	สิทธิกร
Alarm SCADA		*คุณ สุริยะ แก้ไข Fire Alarm System ที่ OTS-ROJ#1 เียบร้อย แจ้งศูนย์มังกร ITS		
		ทำการปรับหน่วยเวลาเป็นปกติ	15:04	สิทธิกร
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้า PRS#1 PM & On CP System	15:13	สิทธิกร
PM		*คุณ สุริยะ แจ้งเครื่องงาน PM ระบบ SCADA ที่สถานี OTS-ROJ#1,PRS#5	15:45	สิทธิกร
Survey		*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียงราก ปกติ		
		บางปะอิน งานสำรวจแนวท่อก๊าซ steel gas 10"mpl บางปะอิน ตั้งเสาwns		
		ในพื้นที่สำรวจแนวท่อ10" ค่อมแนวท่อ รอการติดป้าย (หยุด)Permit67-Bpi-EX-0003		
		ots.nvk งานติดตั้ง line M/R อาคาร Tempor.ประกอบท่อในสถานีและเตรียมพื้นที่		
		Sheet pile เพื่อป้อ tie-in บริเวณป้อฮาล์ว MV01,02 ตรวจสอบและติดตั้งชุดvalvecheck		
		stop leak ภายในป้อด้าน mv04inlet ots.nvkและติดตั้งจั่วกับด้านรอบนอกเตรียมพื้นที่		
		ด้านin let ots.nvkPermit.67.bpi.cf.0016,Permit.67.nvk.ht.0019,Permit.67.bpi.		
		ex.0004,Permit.67.nvk.cd.0004 จุดขึ้นในนิคมฯ ปกติ	16:13	สิทธิกร
Permit		*คุณ โชติวันพร แจ้งงานติดตั้ง support ขั้วควรวในสถานีotsroj2ร่วมกับ synmech ตาม Permit.67-ROJ-HT-0007 วันนีเลิกงานแล้วพุงมีมาต่อ	16:59	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งไฟไหม้รั่วที่ทางทิศใต้ของสถานีots.nvk ห่างประมาณ400m.		
		รถดับเพลิงเข้าสกัดอยู่	18:20	สิทธิกร
อื่นๆ		*แจ้งข่าวสารเกิดเหตุในพื้นที่ : 24/06/24 เวลาประมาณ 18:20 น. คุณ ภาณุรักษ์		
		ช่างเทคนิค สบ.ก. แจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ที่ทางทิศใต้ของสถานี OTS-NVK ห่างประมาณ		
		400m. รถดับเพลิงสองคันเข้าควบคุมเพลิง ไม่มีผลกระทบต่อระบบท่อของบริษัท	18:42	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเพลิงสงบ รถดับเพลิงกลับหมดแล้ว ฎการปกติ แจ้ง รปภ		
		ประจำด้าน ots.nvk เฝ้าระวังการเกิดซ้ำ	19:11	สิทธิกร
25-Jun-24	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานปรับปรุงทาสีสถานีก๊าซในนิคมบางปูบริษัท Ampas (F1)		
		Permit no.67-BPO-CD-0012	9:08	สิทธิกร
Permit		*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งโรจนะงานไฟฟ้า115kv เตรียมเครื่องจักรเพื่อจะมาติดตั้งฐานP26		
		Permit.67.roj.ex.0006	9:31	สิทธิกร
Survey		*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:39	สิทธิกร
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบ้ง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:50	สิทธิกร
Permit		*คุณ พิทักษ์พล แจ้งผรม. Bluewhaleเข้าเฝ้างานปรับปรุงและติดตั้งท่อ vent ในสถานี		
		mrs โซนเหนือ วันนี เข้า โรงงาน bangkok canโรจนะPermit67.ROJ-CD-0013	9:50	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าวัด CP ที่สถานี OTS-WES	9:52	สิทธิกร
Survey		*คุณเจริม แจ้งประสานงานชี้แนวบ่อเสาไฟฟ้าบางปูเหนือ ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	10:21	สิทธิกร
Survey		*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกระบี่ ปกติ	10:31	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ นพดล แจ้งประชุมกับทาง บริษัท Mars งานโครงการวางท่อใต้บ่อบและท่อจ่ายน้ำ		
		ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบ้ง	10:45	สิทธิกร
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ BPM ปกติ	10:51	สิทธิกร
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:56	สิทธิกร
Survey		*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททกษา BHS ปกติ	11:09	สิทธิกร
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานทำถนนที่ ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู วันนีไม่มีการทำงาน	11:14	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ พลวัตร งานต่ออายุใบอนุญาตที่ Vittoria tyre (วาระ5ปี)	11:18	สิทธิกร
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:56	สิทธิกร
Survey		*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:01	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ จรัล แจ้งงานประชุม และดูแนวท่อที่ HONDA ลาดกระบ้ง โรงงานจะสร้างอาคาร		
		ข้างท่อ สรุประเบิดหาแนวท่อ	12:05	สิทธิกร
Survey		*คุณ เจริม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททกษา ข.TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ	12:08	สิทธิกร
Survey		*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมวรา WES ปกติ	12:09	สิทธิกร
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	12:39	สิทธิกร
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:03	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานติดตั้งท่อ vent mrs โรงงาน bangkok can roj วันนีเลิกงานแล้ว		
		ต้องถอดออกไปทาสี แล้วจะนัดวันมาประกอบใหม่ อีกครั้ง	13:52	สิทธิกร
Survey		*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วังลิต ปกติ	14:05	สิทธิกร
Survey		*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ= ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อน		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ตัวหลังการติดตั้ง Support ots roj2 เริ่มติดตั้งเมื่อ 14/4/67 มีรอยขีดของ support no3 22/4=8mm. ดำเนินแก้ไข, no8 12/5=9mm. ดำเนินแก้ไข, no11 14/5=		
		คงที่เล็กน้อย ช่วงดำเนินการแก้ไข		
		งานแก้ไขที่ทรุดภายในพื้นที่ots.roj2 ทำการติดตั้งsupport ภายในอาคาร		
		ตรวจสอบสภาพการทรุด และการคืนตัวเป็นระยะ งานต่อเนื่องจุดก่อสร้างวางฐาน		
		เสาไฟฟ้า 115KV ทดแทนเสาเดิมชำรุดถนน Roj_A3 จุดบิ่นติดตั้งเข็มและติดตั้งฐานเสา		
		ฐานราก P26 Permit.67.roj.ex.0006 จุดอื่นในพื้นที่นิคมโรจนะ ปกติ	14:56	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน Ots nvk งานตรวจสอบ Leak test Steel ball valve 12" Inlet Mv.02		
		Permit.67.bpi.cf.0017, Permit.67.bpi.ex.0004 จุดอื่นในพื้นที่นิคมฯ ปกติ	15:08	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ จรัล" แจ้งงานปรับปรุง สภาพสถานที่ TTP เียบร้อยแล้ว	16:02	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"OTS-RST AC FAIL" แจ้งการไฟฟ้าตรวจสอบ	18:24	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"OTS-RST AC FAIL" การไฟฟ้าแจ้งเป็นพื้นที่ใต้บึงกว้าง กำลังดำเนินการแก้ไข		
		คาดว่าจะจ่ายไฟคืนระบบไม่เกิน 19:20	18:28	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"OTS-RST AC FAIL" การไฟฟ้าแจ้งไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วมาใช้งานได้ตามปกติ	20:20	องอาจ
26-Jun-24	Permit	"คุณ พิทักษ์พล" แจ้ง ผรม. Bluewhale เข้าปฏิบัติงานและติดตั้งท่อ Vent ในสถานที่ MRS		
		โรงงาน Siam Glass โรจนะ ตาม Permit 67-roj-cd-0014	9:29	สุนทร
	อื่นๆ	"คุณ สุริยะ" แจ้งมีงานล้างแอร์พื้นที่ โชนใต้	9:30	สุนทร
	Survey	"คุณ เจริม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปะอิน ปกติ	9:41	สุนทร
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์" แจ้งงานเดิน Leak Survey สำรวจแนวท่อก๊าซ ภายในนิคมฯ เหมราช		
		Permit 67-WES-CD-0003	9:57	สุนทร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์" แจ้งงานเดิน Clips, DCVG จาก OTS-ROJ#2 - PRS#5 ตาม Permit		
		67-roj-cd-0007	9:58	สุนทร
	Survey	"คุณ นพดล" เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	10:01	สุนทร
	Survey	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ ลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:05	สุนทร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ เหมราช WES มีงานตาม Permit		
		67-WES-CD-0003 นอกนั้นปกติ	10:10	สุนทร
	Survey	"คุณ เจริม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ แพททนา BHS ปกติ	10:25	สุนทร
	Survey	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ นคร ปกติ	10:34	สุนทร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	10:38	สุนทร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์" เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:42	สุนทร
	อื่นๆ	"คุณ พิษณุ" เข้าดูพื้นที่สร้างบิอม ปกติ. ที่ OTS-ROJ#1	10:45	สุนทร

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:20	สุนทร
	Survey	"คุณ เจริม" เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	11:24	สุนทร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์" เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:30	สุนทร
	Survey	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:44	สุนทร
	Survey	"คุณ เจริม" สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททนา ช. TDC คลองจตุ เส้น BV#10 ปกติ	11:55	สุนทร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู มีงานวางท่อน้ำคนละฝั่งกับแนว		
		ท่อก๊าซ ช. 12B ไม่มีผลกระทบต่อน้ำก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:58	สุนทร
	Survey	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	12:15	สุนทร
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปะอิน ปกติ	12:21	สุนทร
	อื่นๆ	"คุณ พงษ์ศักดิ์" บ. TTW บางปะอิน 0814147319 แจ้งทำการจุดซ่อมท่อน้ำประปาที่แตก		
		บริเวณตรงข้าม ช. 14 เป็นคลองข้างกำแพง บ. ยามาชิตี ตอนนี้อยู่รอด และรอ NGD เข้า		
		พื้นที่แนวท่อก๊าซ แจ้งคุณ ภาณุรักษ์ รับทราบ	14:08	สุนทร
	Permit	"คุณ พิทักษ์พล" แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0014 วันนี้งานแล้ว รอหนักกลับมา		
		เก็บสติกเกอร์	14:36	สุนทร
	อื่นๆ	"คุณ ภาณุรักษ์" แจ้งงานจุดซ่อมท่อน้ำประปาที่แตก บ. TTW บางปะอิน ตรวจสอบแล้วไม่		
		มีผลกระทบแนวท่อก๊าซ	14:48	สุนทร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ โรจนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยขีดขาด		
		ของ Support No.3 22/4=8 มม. ดำเนินแก้ไข, No.8 12/5=9 มม. ดำเนินแก้ไข, No.11		
		14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบสภาพการทรุดและการคืนตัวเป็นระยะ, งานคืน		
		พื้นที่ติดตั้งฐานเสาฐานราก P26 เททรายเพิ่ม ไม่มีผลกระทบ, และมีงานตาม Permit		
		67-roj-cd-0007 นอกนั้นปกติ	15:30	สุนทร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน งานที่		
		OTS-NVK งานตรวจสอบ Leak Test Steel Ball Valve 12" Inlet MV02 งานตาม Permit		
		67-bpi-cf-0018, 67-bpi-ex-0004 นอกนั้นปกติ	15:37	สุนทร
27-Jun-24	อื่นๆ	"คุณ โชติวันพร" แจ้งมีแผนพาทีมงาน บ. Bluewhale เข้าตรวจสอบหน้างานเพื่อเตรียม		
		งานติดตั้งแก้ไข Support สายสัญญาณ Turbine ที่ OTS-ROJ#1	7:21	สุนทร
	PM	"คุณ พิทักษ์พล" แจ้งวันมีแผน PM รอบ 3 เดือน OTS-NVK	7:46	สุนทร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์" แจ้งที่ บ. Mattel กำลังรื้อแผ่นที่คอนกรีตตัวเรือจาก งานจุดซ่อมท่อน้ำ		
		ประปา 160 มม. ถ. M2 โดย Gusco BPO ตาม Permit 67-BPO-EX-0023	9:25	สุนทร
	Survey	"คุณ เจริม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปูเหนือ ปกติ	9:30	สุนทร
	อื่นๆ	"คุณ สุริยะ" แจ้งมีงานล้างแอร์พื้นที่ โชนเหนือ	9:43	สุนทร

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ เจริม" เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	10:13	สุนทร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ เหมราช WES ปกติ	10:13	สุนทร
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์" แจ้งงานเดิน Leak Survey สำรวจแนวท่อก๊าซ ภายในนิคมฯ เหมราช		
		Permit 67-WES-CD-0003	10:14	สุนทร
	Survey	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ ลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:19	สุนทร
	Survey	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปะอิน ปกติ	10:22	สุนทร
	Survey	"คุณ เจริม" สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททนา ช. TDC คลองจตุ เส้น BV#10 ปกติ	10:27	สุนทร
	Survey	"คุณ เจริม" เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	10:28	สุนทร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ แพททนา BHS ปกติ	10:55	สุนทร
	Survey	"คุณ เจริม" เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:10	สุนทร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:31	สุนทร
	Survey	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:36	สุนทร
	Survey	"คุณ เจริม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู มีงานตาม Work Permit 67-BPO-EX-0023 นอกนั้นปกติ	11:38	สุนทร
	Survey	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ นคร ปกติ	11:42	สุนทร
	Survey	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:54	สุนทร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ โรจนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยขีดขาด		
		ของ Support No.3 22/4=8 มม. ดำเนินแก้ไข, No.8 12/5=9 มม. ดำเนินแก้ไข, No.11		
		14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบสภาพการทรุดและการคืนตัวเป็นระยะ, และมีงาน		
		ตาม Permit 67-roj-cd-0007 เดิน Clips, DCVG จาก OTS-ROJ#2 - PRS#5 นอกนั้น		
		ปกติ	12:44	สุนทร
	Permit	"คุณ นพดล" แจ้งงานจุดสำรวจท่อก๊าซของทาง กปน. กำหนดระยะจุดวางท่อน้ำประปา		
		ใหม่ ในนิคมฯ บางพลี Permit 67-BPL-EX-0004	13:15	สุนทร
	Survey	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:51	สุนทร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน งานที่		
		OTS-NVK งานตรวจสอบ Leak Test Steel Ball Valve 12" Inlet MV02 งานตาม Permit		
		67-bpi-ex-0004 นอกนั้นปกติ	14:21	สุนทร
	PM	"คุณ พิทักษ์พล" แจ้ง PM รอบ 3 เดือน ถอดล้าง PCV Run A-B ตรวจสอบครบตามคาร์บอน		
		ดูดกัน PCV มีผลทำให้ตัว Lock up สูง OTS-NVK	14:27	สุนทร
	PM	"คุณ พิทักษ์พล" แจ้ง PM รอบ 3 เดือน OTS-NVK เสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:01	สุนทร
	Permit	"คุณ นพดล" แจ้งงานตาม Permit 67-BPL-EX-0004 ชุดสำรวจแนวท่อก๊าซสำรวจพบแนว		
		ท่อก๊าซแล้วทั้ง 6 จุด หน้างานหยุดชุดแค่นี้	16:22	สุนทร


OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม


ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	"คุณ เจริม" แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-0023 เสร็จแล้ว	16:37	สุนทร
	Alarm SCADA	"คุณ นพดล" แจ้งตรวจสอบแอร์ที่ OTS-BPL แล้วไม่มีความเย็น แจ้งคุณ สุริยะ รับทราบ		
		สลับการทำงานแอร์	16:51	สุนทร
28-Jun-24	Survey	"คุณ จรัล" เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	9:03	สุนทร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์" แจ้งงานเดิน Clips, DCVG จาก OTS-ROJ#2 - PRS#5 ตาม Permit		
		67-roj-cd-0007	9:10	สุนทร
	Survey	"คุณ เจริม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปูเหนือ ปกติ	9:27	สุนทร
	Survey	"คุณ จรัล" เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	9:58	สุนทร
	Survey	"คุณ จรัล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ ลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:58	สุนทร
	Survey	"คุณ เจริม" เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	9:59	สุนทร
	Survey	"คุณ พลวัตร" เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	9:59	สุนทร
	PM	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์" เข้าพื้นที่ OTS-BKD เพื่อ PM+เปลี่ยน Turbine Run A	10:19	สุนทร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	10:21	สุนทร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์" เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:21	สุนทร
	Survey	"คุณ พลวัตร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	10:23	สุนทร
	Survey	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปะอิน ปกติ	10:25	สุนทร
	Survey	"คุณ เจริม" สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททนา ช. TDC คลองจตุ เส้น BV#10 ปกติ	10:40	สุนทร
	Survey	"คุณ เจริม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ แพททนา BHS ปกติ	11:07	สุนทร
	Survey	"คุณ พลวัตร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:09	สุนทร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์" เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:11	สุนทร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ เหมราช WES ปกติ	11:21	สุนทร
	Survey	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ นคร ปกติ	11:31	สุนทร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู มีงานวางท่อน้ำ คนละฝั่งกับแนว		
		ท่อก๊าซฯ ช. 12B ไม่มีผลกระทบต่อน้ำก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:34	สุนทร
	Survey	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:50	สุนทร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ โรจนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยขีดขาด		
		ของ Support No.3 22/4=8 มม. ดำเนินแก้ไข, No.8 12/5=9 มม. ดำเนินแก้ไข, No.11		
		14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบสภาพการทรุดและการคืนตัวเป็นระยะ, และมีงาน		
		ตาม Permit 67-roj-cd-0007 นอกนั้นปกติ	14:10	สุนทร
	อื่นๆ	"วันที่ 28 มิ.ย. 67 - 31 ก.ค. 67 PTT Shipper ดำเนินการปรับรอบควบคุมคุณภาพก๊าซ		
		(WI) มีคะแนนออก ก. 1285-1430 BTU/scf เป็น 1260-1400 BTU/scf เนื่องจากอยู่ใน		

OP-F0-038-02




ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ช่วงการซ่อมเค้นคุณภาพก๊าซธรรมชาติสำหรับส่งก๊าซเส้นที่ 1 - 3 ตามมติ กพ...		
		From PTT Shipper	14:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน งานที่		
		OTS-NVK งานตรวจสอบ Leak Test Steel Ball Valve 12" Inlet MV04 อัด Sealant ไป		
		13 หลอดนมแต่ยังไม่ถึงตัว Body Valve (ยังมีการ Leak ที่ MV04) งานตาม Permit		
		67-bpi-ex-0004 นอกพื้นที่ปกติ	15:16	สุเมธ
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งที่ OTS-BKD ทำ PM+เปลี่ยน Turbine Run A เสริมเรียบร้อยแล้ว	15:24	สุเมธ
29-Jun-24	อื่นๆ	*เวลา 01:00 น. คุณภาพก๊าซผสมมีระดับนอก ผน จตุวัด MTP OCS1 OCS2 OCS3		
		เริ่มเปลี่ยนแปลงจาก 1313.22 BTU/scf เป็น 1344 BTU/scf สาเหตุจาก GSP6 และ		
		RGC Planned Shutdown คาดการณ์คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงจะเดินทางถึง G_LCB		
		เวลา 06:40 น. ,BCS เวลา 9:40 น. ,BPK เวลา10:10น. ,BV6 เวลา 10:20 น. ,BV10		
		เวลา 14:10 น. ,SSUT เวลา 15:10 น. ,DCAP เวลา 15:40 น. และ BV16 (จาก BV9)		
		วันที่ 30 มิ.ย. 2024 เวลา 19:00 น....From PTT Shipper	4:15	สิทธิกร
	PM	*คุณ จงษ์ เข้าทำ PM ที่ PRS#3, OTS-LKB	9:15	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานเดิน Clips, DCVG จาก OTS-RQJ#2 - PRS#5 ตาม Permit		
		67-roj-cd-0007	9:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	9:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	9:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปทุม ปกติ	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกุ้ง ปกติ	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	10:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน งานที่		
		OTS-NVK งานตรวจสอบ Leak Test Steel Ball Valve 12" Inlet MV04 งานตาม Permit		
		67-bpi-ex-0004 นอกพื้นที่ปกติ	10:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	11:01	สุเมธ
	PM	*คุณ สุพรรณ แจ้งทำ PM ที่ OTS-LKB แล้วเสร็จ, จะไปทำที่ PRS#3 ต่อ	11:10	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ วรวิทย์ แจ้งส่งค่าความสะอาดสถานีก๊าซ ที่ OTS-WES	11:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางระกาฯ TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:22	สุเมธ

OP-FO-038-02



ว/ค/ป	ประเภทงาน	รายงานงานปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:49	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจักษ์วาทที่ PRS#2	12:04	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:07	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกา BHS ปกติ	12:32	สุเมธ
	PM	"คุณ จรัล แจ้งทำ PM ที่ PRS#3 เสร็จแล้ว	12:40	สุเมธ
	Survey	"คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:15	สุเมธ
	Survey	"คุณ พัทธภัทร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแฉะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาด ของ Support No.3 22/4=8 มม.ด้านเหนือโซ่, No.8 12/5=9 มม.ด้านเหนือโซ่, No.11 14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบสภาพการหลุดและการเคลื่อนตัวเป็นระยะ, และมีงาน ตาม Permit 67-roj-cd-0007 นอกเหนือปกติ	14:02	สุเมธ
	Permit	"คุณ ศิวกร Update OTS-NVK งาน Stop Leak Steel Ball Valve 12" Inlet MV02 ทำการ อัด Sealant เพิ่ม, ติดตั้งบันไดขึ้นลงในบ่อ Sheet Pile บริเวณ MV01, 02 Outlet ตาม Permit 67-bpi-c-0021, 67-bpi-ht-0023	15:42	สุเมธ
30-Jun-24	PM	"พลวัตร PM PRS # 2 BPO	9:10	ธงชาฯ
	อื่นๆ	"สมชายเข้า OTS-BPL	9:42	ธงชาฯ
	Survey	"สมชายสำรวจแนวท่อ BPL, MTH - OTS BPL- SWAN ปกติ	9:57	ธงชาฯ
	อื่นๆ	"ธนาสิทธิ์เข้า OTS BV#10	10:16	ธงชาฯ
	Survey	"ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อเมกษา คลองจูด OTS BV#10 TDC Steel ปกติ	10:23	ธงชาฯ
	Survey	"คุณ พัทธภัทร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงกร่าง บางปะอิน งานที่ OTS-NVK งานตรวจสอบ Leak Test Steel Ball Valve 12" Inlet MV04 งานตาม Permit 67-bpi-ex-0004 นอกเหนือปกติ	10:57	ธงชาฯ
	อื่นๆ	"สมชายเข้า PRS # 3	11:01	ธงชาฯ
	Survey	"ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BPM BHS BPN ปกติ	11:09	ธงชาฯ
	Survey	"นิติชัยสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	11:31	ธงชาฯ
	Survey	"สมชายสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	11:52	ธงชาฯ
	Survey	"กฤษดาสำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	12:02	ธงชาฯ
	PM	"พลวัตร PM PRS # 2 BPO	13:23	ธงชาฯ
	Survey	"ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูงานวางท่อนักคนละฝั่งกับแนวท่อก๊าซชอย 12B ไม่มีผลกระทบต่อนวทก๊าซฯ	13:30	ธงชาฯ
	Survey	"คุณ พัทธภัทร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแฉะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาด		

OP-FO-038-02

[illegible]

OP-FO-038-02