


แผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวฝั่งโรงไฟฟ้า

Deatail		June				July			
		week1	week2	week3	week 4	week1	week2	week3	week 4
เตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้	Plan								
	Actual			22					
ซื้อต้นไม้สำหรับปลูกเฟส 1 / ต้นปีบ, กรีนเกรา, ชมพูพันธุ์ทิพย์, เหลืองปรีชาญ, มะเม่า, อินทนิล	Plan								
	Actual			19					
ดำเนินการปลูกเฟสที่ 1	Plan								
	Actual				25				
ซื้อต้นไม้สำหรับปลูก เฟสที่ 2	Plan								
	Actual								
ดำเนินการปลูกเฟสที่ 2	Plan								
	Actual								







