

ภาคผนวก ค

เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ค1 แบบ อ1.

ค2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ค3 กรมธรรม์ประกันภัย

ค4 รายงานการตรวจสอบ D-wall

ค5 เอกสารอนุญาตทำงาน

ค6 เอกสารหลักฐานการกำจัดขยะและวัสดุก่อสร้าง

ค7 ผังบุคลากร

ค8 กฎระเบียบ

ค9 ใบอบรมผู้ควบคุมเครน

ค10 เอกสารการตรวจสอบเครนและเครื่องจักร

ค11 แผนการรับเรื่องร้องเรียน

ค12 เอกสารแรงงานต่างด้าว

ค13 แผนผังการใช้น้ำการระบายน้ำโครงการ

ค14 หลักฐานการตรวจสอบสุขภาพคนงาน



ภาคผนวก ค1

แบบ อ1.



อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา ๓๒
อาคารโรงแรม

แบบ อ.๑



ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ขมอ. ๒๕๖๕

อนุญาตให้ บริษัท เรชา เอสเตท จำกัด โดย นายสิริอานนท์ ศรีภูเรชา และนายมงคล กัมปิร์
เจ้าของอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๓๖ ตรอก/ซอย รามคำแหง ๘ แยก ๘ (อุดมยศ ๓) ถนน -
หมู่ที่ - ตำบล/แขวง หัวหมาก อำเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๔๐

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย -
ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ - ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐

ในที่ดิน ☒ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส.๓ ☐ น.ส. ๓ ก. ☐ ส.ค. ๑ ☐ อื่น ๆ เลขที่ ๓๔๕๑
เป็นที่ดินของ บริษัท เรชา เอสเตท จำกัด

ทำการเคลื่อนย้ายอาคารในท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาคารจะทำการเคลื่อนย้าย
ตั้งอยู่ ไปยังบ้านเลขที่ - ซอย - ถนน -
หมู่ที่ - ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - จังหวัด -
รหัสไปรษณีย์ - ในที่ดิน ☐ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส.๓ ☐ น.ส. ๓ ก. ☐ ส.ค. ๑
☐ อื่น ๆ เลขที่ - เป็นที่ดินของ -

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ตึก ๓๗ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น โรงแรม (๒๕๐ ห้อง)
จัดรถยนต์ด้วยระบบเคลื่อนย้ายด้วยเครื่องจักรกล พื้นที่/ความยาว ๑๔,๐๗๗.๐๐ ตารางเมตร
ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑๐๗ คัน พื้นที่ ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร

(๒) ชนิด รั้ว ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น กันแนวโครงการ
พื้นที่/ความยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ - ตารางเมตร

(๓) ชนิด ท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้ ระบายน้ำโครงการ
พื้นที่/ความยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ - ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ เลขที่/
ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้



ใบอนุญาตเลขที่ พ.บ. ๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๕

ข้อ ๓ โดยมี.....เป็นผู้ควบคุมงาน
หรือ นายเอกสิทธิ์ เชิดศิริณกร(ส.ส.๓๘๓๑) นายณัฐสม สงวนวงษ์(ว.๑๔๒๓) นายกิตติศักดิ์ พูลวิวัฒน์ชัยการ.
(ว.๙๔๐) นายสัมฤทธิ์ กิรีดิเรืองรอง(ส.ส.๓๔๙) นายขวัญชัย บุตรไทย(ส.พ.๔๑๖๐).....เป็นผู้ออกแบบ
และคำนวณอาคาร

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) ผู้ได้รับอนุญาตยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป และต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้าง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖)
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๐) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๑๑

(๓) ผู้ได้รับอนุญาตต้องขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า หรือทำทางเชื่อม
เพื่อเป็นทางเข้า-ออกรถยนต์จากสำนักงานเขตท้องที่ก่อน

(๔) ก่อนลงมือก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องมีหนังสือ
แจ้งข้อสถาปนิกและวิศวกรผู้ควบคุมงานกับวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ พร้อมทั้งแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานมาด้วย

(๕) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พส ๑๐๐๙.๕/๑๗๕๗๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม
๒๕๖๕

(๖) เมื่อผู้ได้รับอนุญาต ได้กระทำการก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้างอาคารนั้น

(๗) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้าง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓
(พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และจะต้องไม่กระทำการใด ๆ
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน โดยผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ
บนอาคารและบริเวณรอบสถานที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

(๘) หากการปฏิบัติตามเงื่อนไข มีผลทำให้แบบแปลนหรือรายละเอียดผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต
และเข้าข่ายที่จะต้องขออนุญาตตัดแปลง ผู้ได้รับใบอนุญาตยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องก่อน

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่.....เดือน..... - ๙ พ.ย. ๒๕๖๕ พ.ศ.....

ออกให้ ณ วันที่.....เดือน..... ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๕ พ.ศ.....

(ลายมือชื่อ).....

(.....รองผู้อำนวยการสำนักงานโยธา.....)

ตำแหน่ง.....รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา.....

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต



EIA = โครงการ Hotel Indigo Thonglor

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

ภาคผนวก ค2

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม





6.วิศวกรผู้ดูแลโครงการ

แบบ น๔

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
หรือผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง

เขียนที่...สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักงานโยธา

วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566



ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็น ☒ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
☐ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

ประเภท วิศวกรรมควบคุม สาขา วิศวกรรมโยธา แขวง - ระดับ สามผู้วิศวกร

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน สอ.9670 และในขณะที่ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ดังกล่าว ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน ตาม

☐ คำขออนุญาตของ

ลงวันที่ เดือน พ.ศ. / ใบอนุญาตตามแบบ อ. เลขที่ /

ลงวันที่ เดือน พ.ศ.

☐ ใบอนุญาตตามแบบ อ. เลขที่ ๒๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แทนผู้ควบคุมงานคนเดิมซึ่งได้รับใบอนุญาต ได้บอกเลิกมิให้เป็นผู้ควบคุมงานไปแล้ว/ผู้ควบคุมงานคนเดิมได้บอกเลิก
การเป็นผู้ควบคุมงานไปแล้ว เพื่อทำการ ก่อสร้างอาคาร ที่บ้านเลขที่

ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง ตลอดจนเหนือ

อำเภอ/เขต วัฒน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ เป็นอาคาร

(๑) ชนิดเหล็ก ๓ ชั้น ใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น โรงแรม (๒๕๐ ห้อง)

พื้นที่/ความยาว ๑๕.๑๗๗.๑๑ ตร.ม. โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊ปรด สะทางเข้า-ออกของรถ จำนวน ๑๑๗ คัน

(๒) ชนิด รั้วสแตนเลส จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น แนวกันโครงการ

พื้นที่/ความยาว ๑๕.๒ เมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊ปรด สะทางเข้า-ออกของรถ จำนวน - คัน

(๓) ชนิด ท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น ระบายน้ำโครงการ

พื้นที่/ความยาว ๑๕.๑ เมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊ปรด สะทางเข้า-ออกของรถ จำนวน - คัน

และขณะนี้การก่อสร้าง/การดัดแปลง/การรื้อถอน/การเคลื่อนย้ายอาคาร ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้



-๒-

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ ที่ยื่นคำขอ
อนุญาต/ที่ได้รับใบอนุญาตข้างต้น

โดยข้าพเจ้าจะควบคุมงานตั้งแต่วันที่.....๕.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.....๒๕๕๖.....จนกว่า
จะทำการ.....ก่อสร้าง.....แล้วเสร็จ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาพร้อมกับคำขอนี้ด้วยแล้ว ดังนี้

๑. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม จำนวน.....๑.....ฉบับ

๒. หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิก แล้วแต่กรณี จำนวน.....๑.....แผ่น

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ




(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)

หมายเหตุ

๑.ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒.ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ



สำหรับยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียด ม.ป.บ. ๒๔/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๕ แผนกธุรการ ชั้นที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๕) โทร. ๐๒-๒๕๖๕๐๐๐๐
โดยขอรับการพิจารณาจาก บจก.ไทยนครวิศวกรรม



ภาคผนวก ค3

กรมธรรม์ประกันภัย



บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2657 2555 โทรสาร 0 2657 2500
ทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่ 0107554000259

Allianz Ayudhya General Insurance Public Company Limited
898, Ploenchit Tower, Ploenchit Road,
Khwaeng Lumpini, Khet Pathumwan, Bangkok 10330
Tel. +66 2657 2555 Fax. +66 2657 2500
Registration No./Tax I.D. 0107554000259




Insured: Recha Estate Co., Ltd.


Period: 15/1/2023 - 15/9/2026 (44 months)




ATTACHING TO AND FORMING PART OF POLICY NO: 23-001-4304-MP-004414
WITTH EFFECT FROM 15 January 2023 TO 15 September 2026




ATTACHING TO AND FORMING PART OF POLICY NO: 23-001-4304-MP-004414
WITTH EFFECT FROM 15 January 2023 TO 15 September 2026




**ATTACHING TO AND FORMING PART OF POLICY NO: 23-001-4304-MP-004414
WITH EFFECT FROM 15 January 2023 TO 15 September 2026**




**ATTACHING TO AND FORMING PART OF POLICY NO: 23-001-4304-MP-004414
WITTH EFFECT FROM 15 January 2023 TO 15 September 2026**




ATTACHING TO AND FORMING PART OF POLICY NO: 23-001-4304-MP-004414
WITTH EFFECT FROM 15 January 2023 TO 15 September 2026




ATTACHING TO AND FORMING PART OF POLICY NO: 23-001-4304-MP-004414
WITH EFFECT FROM 15 January 2023 TO 15 September 2026



ATTACHING TO AND FORMING PART OF POLICY NO: 23-001-4304-MP-004414
WITTH EFFECT FROM 15 January 2023 TO 15 September 2026




ATTACHING TO AND FORMING PART OF POLICY NO: 23-001-4304-MP-004414
WITTH EFFECT FROM 15 January 2023 TO 15 September 2026




ATTACHING TO AND FORMING PART OF POLICY NO: 23-001-4304-MP-004414
WITTH EFFECT FROM 15 January 2023 TO 15 September 2026




ATTACHING TO AND FORMING PART OF POLICY NO: 23-001-4304-MP-004414
WITTH EFFECT FROM 15 January 2023 TO 15 September 2026




**ATTACHING TO AND FORMING PART OF POLICY NO: 23-001-4304-MP-004414
WITTH EFFECT FROM 15 January 2023 TO 15 September 2026**



ATTACHING TO AND FORMING PART OF POLICY NO: 23-001-4304-MP-004414
WITTH EFFECT FROM 15 January 2023 TO 15 September 2026




ATTACHING TO AND FORMING PART OF POLICY NO: 23-001-4304-MP-004414
WITH EFFECT FROM 15 January 2023 TO 15 September 2026




ATTACHING TO AND FORMING PART OF POLICY NO: 23-001-4304-MP-004414
WITTH EFFECT FROM 15 January 2023 TO 15 September 2026




ATTACHING TO AND FORMING PART OF POLICY NO: 23-001-4304-MP-004414
WITH EFFECT FROM 15 January 2023 TO 15 September 2026



ATTACHING TO AND FORMING PART OF POLICY NO: 23-001-4304-MP-004414
WITTH EFFECT FROM 15 January 2023 TO 15 September 2026




**ATTACHING TO AND FORMING PART OF POLICY NO: 23-001-4304-MP-004414
WITH EFFECT FROM 15 January 2023 TO 15 September 2026**



ATTACHING TO AND FORMING PART OF POLICY NO: 23-001-4304-MP-004414
WITTH EFFECT FROM 15 January 2023 TO 15 September 2026




ATTACHING TO AND FORMING PART OF POLICY NO: 23-001-4304-MP-004414
WITTH EFFECT FROM 15 January 2023 TO 15 September 2026



**ATTACHING TO AND FORMING PART OF POLICY NO: 23-001-4304-MP-004414
WITTH EFFECT FROM 15 January 2023 TO 15 September 2026**


In the case of second-hand items, the insurance hereunder shall, however, cease immediately on the commencement of the test.




**ATTACHING TO AND FORMING PART OF POLICY NO: 23-001-4304-MP-004414
WITTH EFFECT FROM 15 January 2023 TO 15 September 2026**




ATTACHING TO AND FORMING PART OF POLICY NO: 23-001-4304-MP-004414
WITTH EFFECT FROM 15 January 2023 TO 15 September 2026




ATTACHING TO AND FORMING PART OF POLICY NO: 23-001-4304-MP-004414
WITTH EFFECT FROM 15 January 2023 TO 15 September 2026




ATTACHING TO AND FORMING PART OF POLICY NO: 23-001-4304-MP-004414
WITTH EFFECT FROM 15 January 2023 TO 15 September 2026



ATTACHING TO AND FORMING PART OF POLICY NO: 23-001-4304-MP-004414
WITTH EFFECT FROM 15 January 2023 TO 15 September 2026



**ATTACHING TO AND FORMING PART OF POLICY NO: 23-001-4304-MP-004414
WITTH EFFECT FROM 15 January 2023 TO 15 September 2026**




ภาคผนวก ค4

รายงานการตรวจสอบ D-wall



รายงานประจำเดือน Monthly Report



โครงการ : Hotel Indigo Thonglor

งานเสาเข็มเจาะและกำแพงกันดิน

ครั้งที่ : 3/2566 (เมษายน 2566)

รายงานโดย

บริษัท ไทยบาวเออร์ จำกัด



THAI BAUER CO., LTD.
Piling & Foundation Specialists

CONTENT

สารบัญ

1. ผังองค์กร	3
2. ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
SUMMARY OF DIAPHRAGM WALL PRODUCTION	5
3. บุคลากรและเครื่องจักรหนัก	21
4. แผนภาพสภาวะอากาศ	24
5. รายงานความปลอดภัยในการทำงาน	25




THAI BAUER CO., LTD.
Piling & Foundation Specialists

โครงการ : Hotel Indigo Thonglor

CONSTRUCTION CHART

ผังองค์กร



THAI BAUER CO., LTD.
Piling & Foundation Specialists

โครงการ : Hotel Indigo Thonglor

WORK PROGRESS

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
งาน Diaphragm Wall



THAI BAUER CO., LTD.
Piling & Foundation Specialists

โครงการ : Hotel Indigo Thonglor

Summary of Diaphragm Wall Production

Item	Date	Panel No.	Panel Size (m.)	Panel Length (m.)	Top G/W Level	Ground Level	Actual Depth DW (m.)	C.O.D.	Panel Tip DW Req. Level	Panel Tip DW Req. Level	Panel Tip BR Req. Level	Excavated Area(sq.m.)	Conc.Vol. (cu.m.)	Concrete Supplier	Steel Cages (Ton)
1	3/3/23	DW21	1,000*4.673	4.673	0.100	0.100	32.200	-1.500	-32.100	-32.000	30.700	150.471	166.00	TPI	14.953
2	9/3/23	DW01	1,000*4.591	4.591	0.110	0.110	32.200	-1.500	-32.110	-32.000	30.700	147.830	165.00	TPI	14.808
3	11/3/23	DW22	1,000*4.457	4.457	0.100	0.100	32.200	-1.500	-32.100	-32.000	30.700	143.515	161.00	TPI	14.555
4	17/3/23	DW31	1,000*3.650	3.650	0.110	0.110	32.200	-1.500	-32.110	-32.000	30.700	117.530	125.00	TPI	11.654
5	20/3/23	DW23	1,000*3.650	3.650	0.100	0.100	32.200	-1.500	-32.100	-32.000	30.700	117.530	124.00	TPI	11.654
6	22/3/23	DW30	1,000*3.650	3.650	0.110	0.110	32.200	-1.500	-32.110	-32.000	30.700	117.530	126.00	ORC	11.654
7	24/3/23	DW24	1,000*3.650	3.650	0.100	0.100	32.200	-1.500	-32.100	-32.000	30.700	117.530	126.00	TPI	11.654
8	27/3/23	DW29	1,000*3.650	3.650	0.110	0.110	32.200	-1.500	-32.110	-32.000	30.700	117.530	126.00	TPI	11.654
9	31/3/23	DW25	1,000*3.650	3.650	0.100	0.100	32.600	-1.500	-32.100	-32.000	31.100	118.990	126.00	TPI	11.654
10	3/4/23	DW02	1,000*3.650	3.650	0.110	0.110	32.300	-1.500	-32.110	-32.000	30.800	117.895	125.00	TPI	11.654
11	5/4/23	DW26	1,000*3.650	3.650	0.100	0.100	32.600	-1.500	-32.100	-32.000	31.100	118.990	125.00	ORC	11.654
12	7/4/23	DW03	1,000*3.650	3.650	0.110	0.110	32.600	-1.500	-32.110	-32.000	31.100	118.990	125.00	TPI	11.654
13	20/4/23	DW28	1,000*3.650	3.650	0.100	0.100	32.800	-1.500	-32.100	-32.000	31.300	119.720	132.00	ORC	11.654
14	22/4/23	DW20	1,000*3.650	3.650	0.100	0.100	32.600	-1.500	-32.100	-32.000	31.100	118.990	126.00	TPI	11.654
15	25/4/23	DW4	1,000*3.650	3.650	0.110	0.110	32.400	-1.500	-32.110	-32.000	30.900	118.260	125.00	TPI	11.654
16	27/4/23	DW27	1,000*4.206	4.206	0.100	0.100	32.400	-1.500	-32.100	-32.000	30.900	136.274	158.00	ORC	13.859
17	30/4/23	DW07	1,000*4.643	4.643	0.110	0.110	32.600	-1.500	-32.110	-32.000	31.100	151.362	165.00	NH	14.808



THAI BAUER CO., LTD.
Piling & Foundation Specialists



WORK PROGRESS

Picture shows the
work of Drilling
Diaphragm Wall

โครงการ : Hotel Indigo Thonglor



THAI BAUER CO., LTD.
Piling & Foundation Specialists

โครงการ : Hotel Indigo Thonglor



THAI BAUER CO., LTD.
Piling & Foundation Specialists

โครงการ : Hotel Indigo Thonglor



THAI BAUER CO., LTD.
Piling & Foundation Specialists



WORK PROGRESS

Picture shows the
installation of the
steel cage

โครงการ : Hotel Indigo Thonglor




THAI BAUER CO., LTD.
Piling & Foundation Specialists

โครงการ : Hotel Indigo Thonglor



THAI BAUER CO., LTD.
Piling & Foundation Specialists

โครงการ : Hotel Indigo Thonglor



THAI BAUER CO., LTD.
Piling & Foundation Specialists



WORK PROGRESS

Picture shows
concrete pouring
work

โครงการ : Hotel Indigo Thonglor



THAI BAUER CO., LTD.
Piling & Foundation Specialists

โครงการ : Hotel Indigo Thonglor



THAI BAUER CO., LTD.
Piling & Foundation Specialists

โครงการ : Hotel Indigo Thonglor



THAI BAUER CO., LTD.
Piling & Foundation Specialists

โครงการ : Hotel Indigo Thonglor

WORK PROGRESS

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
งาน Guide Wall




THAI BAUER CO., LTD.
Piling & Foundation Specialists

ໂທດານີ : Hotel Indigo Thonglor

WORK PROGRESS

Guide Wall For D-Wall 119.40 m.



THAI BAUER CO., LTD.
Piling & Foundation Specialists

โครงการ : Hotel Indigo Thonglor

1

MANPOWER EQUIPMENT & HEAVY MACHINE

บุคลากรและเครื่องจักรหนัก



THAI BAUER CO., LTD.
Piling & Foundation Specialists

โครงการ : Hotel Indigo Thonglor

MANPOWER EQUIPMENT & HEAVY MACHINE

บุคลากรและเครื่องจักรหนัก

Apr-23																																	
No.	Position	Person	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	(Staff)																																
1	Project Manager	1	-		1	-	-	-	-	-		1	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
2	Site Engineer	2	2		-	2	2	2	2	2		2	2	-	-	-	-		-	-	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		
3	Drafft Man	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
4	Surveyor	1	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
5	Site Clerk	1	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
	รวม	5	2		1	2	2	2	2	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	
	(Worker)																																
1	Foreman	1	1		-	1	1	1	1	1		1	1	-	-	-	-		-	-	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
2	Crane Operator	1	1		-	1	1	1	1	1		1	1	-	-	-	-		-	-	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
3	Backhoe Operator	1	1		-	1	1	1	1	1		1	1	-	-	-	-		-	-	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
4	BG Operator	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
5	GB Operator	1	1		-	1	1	1	1	1		1	1	-	-	-	-		-	-	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
6	Pick Up Driver	2	1		-	1	1	1	1	1		1	1	-	-	-	-		-	-	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		
7	Survey Helper	2	2		-	2	2	2	2	2		2	2	-	-	-	-		-	-	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		
8	Welder	1	1		-	1	1	1	1	1		1	1	-	-	-	-		-	-	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
9	Electrician	1	1		-	1	1	1	1	1		1	1	-	-	-	-		-	-	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
10	Mechanical	1	1		-	1	1	1	1	1		1	1	-	-	-	-		-	-	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
11	Steel Fixer	12	7		-	10	7	7	10	12		7	10	-	-	-	-		-	-	9	12	12		12	12	9	11	12	12			
12	Labour	9	9		-	9	9	9	9	9		9	9	-	-	-	-		-	-	5	5	9	9		9	9	9	9	9	9		
15	Store	1	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
16	Safety	1	1		-	1	1	1	1	1		1	1	-	-	-	-		-	-	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
17	Security	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	-	-	-	-		-	-	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
	รวม	35	28		1	31	28	28	31	33	0	28	31	0	0	0	0	0	0	0	18	27	34	34	0	34	34	31	33	34	34	0	



THAI BAUER CO., LTD.
Piling & Foundation Specialists