



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 2	12:01	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่ออากาศระบบ1 เส้นคลองกรุง ปกติ	12:15	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BPO Soi 1-5 ปกติ	12:26	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานboringjacking hole box เพื่อวาง ท่อ steam boiler ข้ามผ่านไต้แนวท่อก๊าซ Hdpe 160mm, Mpl		
		ถนนนคร 10หน้าบริษัท slam kubota permit-nvk-ex-0010 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	13:52	องอาจ
	PM	*วัชรูเบ PM OTS BPL เสริมเชิมนรียแล้ว	14:00	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อถังสัด ปกติ	14:50	องอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์งานซ่อมสี่ผ่าบ่อวาล์ว PRS # 1 โดย บ.Scan Permit No.67-BPO-CD-0025	14:46	องอาจ
	Survey	*ภาณุสิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซโรงงานก่อสร้างอาคาร ปรบห้องน้ำในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0040		
		งานคืนพื้นที่จุดวางท่อโครงการ was printed และการตรวจสอบก่อนการเทคอนกรีต		
		ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของ		
		In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ	14:52	องอาจ
	Survey	*ภาณุสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ		
		ตรวจสอบการทรุดตัว		
		Inlet-Outlet temporary ปกติ		
		Inlet-Outlet ots.nvk ปกติ	14:56	องอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์งานซ่อมสี่ผ่าบ่อวาล์ว PRS # 2 โดย บ.Scan Permit No.67-BPO-CD-0025	15:14	องอาจ
	Permit	ภาณุสิทธิ์แจ้งปิดและเลิกงานล้างทำความสะอาด&Emergency valve mv03 permit-roj-cf-0001	15:47	องอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์งานซ่อมสี่ผ่าบ่อวาล์ว PRS # 1-2 โดย บ.Scan วันขึ้นเลิกงานแล้ว Permit No.67-BPO-CD-0025	17:18	องอาจ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify ท่อก๊าซ 12" ปากซอย สามห่วง เพื่องาน HDD ท่อร้อย สายไฟฟ้าแรงกลางเข้าซอย ตาม Permit 67-BPM-EX-0030	22:20	สุเมธ
26-ต.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify ท่อก๊าซ 12" ปากซอย สามห่วง วันขึ้นเลิกงานนี้ ท่อก๊าซฯ ในแบบเล็ก 6 เมตร พุ่งขึ้นใหม่	2:49	สุเมธ
	อื่นๆ	*วันที่ 26 ต.ค. 2567 เวลา 04:00 น.TSO ขอบประกาศ Difficult day มีตะวั่นออก เนื่อง จากเกิดความไม่สมดุลด้านบวกอย่างรุนแรง อาจส่งผลกระทบต้อความมั่นคงและปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ เมืองต้น TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซแทนผู้ให้ บริการ From Gas Control	4:02	สุเมธ
	อื่นๆ	*จรัลเข้า PRS # 1	9:15	องอาจ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	PM	*ภาณุสิทธิ์ PM alve MV.09/SV02 bpl Permit.67.bpl.cd.0025	9:52	องอาจ
	PM	*ธนาสิทธิ์ทำ PM ล้างบ่อวาล์วเหล็ก บ่อวาล์ว SV04 แพรงษา พาวเวอร์ มีแผนซ่อมแพรงษา 14 Permit No.67-BPO-CF-0037/Permit No.67-BPO-CD-0025	9:54	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัลเข้า PRS # 2	10:03	องอาจ
	Survey	*วัชรูเบสำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	10:04	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่ออากาศระบบ1 เส้นคลองกรุง ปกติ	10:07	องอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์งานซ่อมสี่ผ่าบ่อวาล์ว PRS # 2 โดย บ.Scan Permit No.67-BPO-CD-0025	10:28	องอาจ
	survey	*จรัลสำรวจแนวท่อก๊าซ BPM ปกติ	10:34	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:47	องอาจ
	survey	*จรัลสำรวจแนวท่อก๊าซ BPN ปกติ	11:01	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS BPL- นิคมฯสุธาฯ BPL ปกติ	11:14	องอาจ
	survey	*จรัลสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	11:27	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS BPL- นิคมฯสุธาฯ MTH ปกติ	11:49	องอาจ
	survey	*จรัลสำรวจแนวท่อก๊าซ BPO ปกติ	11:55	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัลเข้า BV # 10	12:22	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อถังสัด ปกติ	12:30	องอาจ
	Survey	*จรัลสำรวจแนวท่อแพรงษา คลองขุด TDC Steel OTS BPO ปกติ	12:48	องอาจ
	Survey	*นิติษฐ์สำรวจแนวท่อก๊าซโรงงานก่อสร้างอาคาร ปรบห้องน้ำในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0040		
		งานคืนพื้นที่จุดวางท่อโครงการ was printed และการตรวจสอบก่อนการเทคอนกรีต		
		ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของ		
		In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ	13:21	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อถนนคร ปกติ	13:43	องอาจ
	Survey	*ภาณุสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ		
		ตรวจสอบการทรุดตัว		
		Inlet-Outlet temporary ปกติ		
		Inlet-Outlet ots.nvk ปกติ	14:20	องอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์งานซ่อมสี่ผ่าบ่อวาล์ว PRS # 2 โดย บ.Scan Permit No.67-BPO-CD-0025		
		เสริมเชิมนรีย	14:32	องอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์งานซ่อมสี่ผ่าบ่อวาล์ว PRS # 1 โดย บ.Scan Permit No.67-BPO-CD-0025	16:10	องอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์งานซ่อมสี่ผ่าบ่อวาล์ว PRS # 1-2 โดย บ.Scan วันขึ้นเลิกงานแล้ว Permit No.67-BPO-CD-0025	17:13	องอาจ
	Permit	*นิติษฐ์โรงงานก่อสร้างอาคาร ปรบห้องน้ำในพื้นที่ ots.roj1 เลิกงานแล้ว	17:44	องอาจ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงาน/Verify ท่อก๊าซ 12" ปากซอย สามห่วง เพื่องาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลางเข้าซอย Permit No.67-BPM-EX-0030	22:26	องอาจ
27-ต.ค.-24	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานVerify ท่อก๊าซ 12" ปากซอย สามห่วง เพื่องาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลางเข้าซอยขอแล้วที่ความลึก 5.9 เมตร เก็บระยะ	1:56	องอาจ
	Permit	*คุณ ภาณุสิทธิ์ แจ้งงานก่อสร้างอาคาร ปรบ.และห้องน้ำ OTS-ROJ#1 ตาม Permit 67-roj-cd-0040 เก็บกวาดเคลียพื้นที่	9:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางลิ้ง เส้น OTS-BPL ปกติ	9:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา มีงานติดตั้งเสาป้ายเตือนแนวท่อ ส่วนที่ ร.TDC คลองขุด เส้น BV#10ปกติ	9:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	9:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:52	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล พิมงาน S.con เข้า OTS-LKB PM Valve Emergency MV02 ตาม Permit 67-LKB-CF-0001	10:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิวิชญ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงงาน มีการทำงานตาม Permit 67-roj-cd-0040, งานคืนพื้นที่จุดวางท่อโครงการ Was Print และการซ่อมแซมการทคอนกรีต ไม่มีผลกระทบต้อระบบท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ ตรวจสอบเฝ้าระวังการทำงาน ติดตั้งเสาไฟฟ้าของ กฟภ.อยุธยาไม่มีผลกระทบ, ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัว		
		ของท่อภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ	12:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ังสิลิต ปกติ	12:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:35	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงาน PM 1 บี Emergency Valve MV02 ใน OTS-LKB เสริมแล้ว ตาม Permit 67-LKB-CF-0001	12:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ		
		เข้าตรวจสอบการทรุดตัว Inlet Outlet OTS-NVK, Inlet Outlet Temporary ปกติ	13:52	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงาน PM Valve Emergency 1 บี OTS-BPL MV02 พิมงาน S.con ตาม Permit 67-BPL-CF-0001	14:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:14	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงาน PM 1 บี Emergency Valve MV02 ใน OTS-BPL เสริมแล้ว ตาม Permit 67-BPL-CF-0001	15:31	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0040 เลิกงานแล้ว	17:35	สุเมธ
28-ต.ค.-24	Alarm SCADA	*ทำ Gas Network Validation ที่ Valopakom ปกติแล้ว	7:52	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งวันมีแผนpm ots.rst รอบ3 month	8:44	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณเติน 0892454991 โทรเบอร์สำนักงานติดต่อกับคุณณภัทรพริษฐ์และคุณวิวัฒน์	8:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	9:33	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานพิมงาน TRC หมรม.ของ ทง ปทท.เข้าพื้นที่ OTS LKB งานเชื่อมประกอบรั้วด้านหลังสถานีก๊าซ เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-HT-0001 ช่วงเข้าพิมงาน TRC เข้าเ้าเี่ยวเขตแถวห้อง Odorant ตาม permit ที่คุณ จรัญแจ้งไว้งานช่วงเข้ามีงานกับทาสีอาคารทาสีชั้นที่2	9:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:06	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พิชญ์ แจ้งพว หมรม.เข้าตรวจสอบงานที่วางรักดินบนห้อง RTU OTS-BKD	10:15	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานติดตั้ง Warning Sign at Valopakom Permit No.67-BPM-CD-0006	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่ TDC Steel แพรงษา OTS BPO คลองขุดปกติ	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:40	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานทำPM.ล้างบ่อวาล์วเหล็ก บ่อวาล์ว SV17 Valopakom Permit No.67-BPM-CF-0001	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิวิชญ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:02	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเชื่อมประกอบรั้วด้านหลังสถานีก๊าซเชื่อมเสร็จแล้วเปลี่ยน		
		ส่วนงานเก็บทาสีรอยเชื่อม งานแก้ไขรอยแตกแถวห้อง Odorant งานทาสีตัวอาคารหยุดตามเ้ามาต่อพุ่งัน	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2 ช่วงข.3-40.พิมงาน2	11:22	สิทธิกร
		มีงานชุดสำรวจท่อประปา ของบ.MAWATER คณะฝังกับแนวท่อก๊าซ	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ังสิลิต ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		งานเชื่อมประกอบวัดตาม Permit 67-LKB-HT-0001		
		งานแก้ไขระบบแก๊สตามที่ศูนย์แจ้งไว้		
		งานปรับปรุงระบบน้ำฝน Soi G1/3 งานไม่มีผลกระทบ นอกนปกติ	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งงานวางท่อระบายน้ำฝน in.BINVENTEC. BHS.ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ		
		อื่นๆ	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยาฯ BHS ปกติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	12:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	13:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL- นิคมฯสุดา M-Thai ปกติ	13:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:07	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานทำPM.ล้างบ่อล้างเหล็ก บ่อวาล์ว SV17 Valopakorn Permit No.67-BPM-CF-0001 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	14:39	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งเข้า PRS#1	14:59	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธริศศักดิ์ แจ้งตรวจรับ skid g1000โครงการ Binbm เข้าคลังน้ำมัน	15:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปรบ/ว		
		ห้องน้ำในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0040 (หยุด)		
		งานเดินพื้นที่ดูวางท่อโครงการ was printed และการซ่อมแซม การทดสอบก๊ิด		
		ไม่มีผลกระทบต่อระบบ		
		ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและหลุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ		
		Out let 8"และ10"ปกติ จุกขึ้นในพื้นที่ปกติ.	15:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชิงขวาง ots.nvk ปกติ ตรวจสอบภาวหลุดตัว In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ		
		In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ พาทิ้งงานชุดบักเลา wns สำรวจพื้นที่		
		บักเลา เส้นเชิงขวางจุกขึ้นในพื้นที่ปกติ	15:52	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเสร็จงาน pm ots.rst รอบ3 month	16:16	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานถอดค่าpilott pcv001.002 Amspilott pcv001b sulphur		
		ชุดดีspeed jet pilot ทำให้อpcv fail close ที่ots.rst	16:38	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ เฉลิม แจ้งออกจาก PRS#1	17:10	สิทธิกร
29-ตุ.ค.-24	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าตรวจสอบถึงดับเพลิง RTU OTS-RST	7:43	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้ง Flowcom Run A มีเสียงและหน้าจอกระพริบ OTS-RST		
		แจ้งศูนย์ทีวีจอหน้า LEASED LINE FAIL	7:55	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*รับแจ้ง พก 1.1TRC เข้ากับสีห้อง Odorant OTS-LKB ต่อเนื่อง	8:54	อชชาฯ
	Activities in AREA	*ผู้เขียนทดสอบ TBR OTS-RUN # 1	9:45	อชชาฯ
	Permit	*เฉลิมแจ้งงาน HDD.ผ่านUNION ยาลึก		
	Survey	สำรวจแนวท่อก๊าซ BPM ปกติ	10:00	อชชาฯ
	Survey	นำพัดลสำรวจแนวท่อก๊าซอาคารบึง เส้นคลองจอก ปกติ	"	อชชาฯ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 2	10:08	อชชาฯ
	Emergency	*คุณณัฐกานต์แจ้งมีก๊าซรั่วที่ MRS-Tostem โรงได้	10:19	อชชาฯ
	Permit	*ภาณุรักษ์แจ้งเริ่มงานชุดติดตั้งส่ายบายเตือนแนวท่อในพื้นที่ถนนเชิงขวาง		
		Permit.67.bpi.ex.0007		
	Emergency Drill	*ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมาย (Fire Drill) ปท.6 บัดเหตุเพลิงไหม้บริเวณห้องไฟฟ้า อาคารสำนักงาน ศูนย์เขตปท.6 จัดตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินระดับ 0 ที่ศูนย์ปฏิบัติการระบบก๊าสเขต 6 From Gas Control	10:20	อชชาฯ
	Survey	*สำรวจสำรวจแนวท่อภาคใต้ ปกติ	10:22	อชชาฯ
	Permit	*ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเริ่มซ่อมสีสถานี Mrs โรงงาน Thai bone รังสิต โดยทีมงาน symtech		
		permit 67-rst-cd-0010	10:27	อชชาฯ
	Emergency Drill	*ยกเลิกซ้อมแผนฉุกเฉินก๊าซรั่วไหล โรงงาน Tostem นิคมฯนวนคร	10:48	อชชาฯ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	10:54	อชชาฯ
	Emergency Drill	*เสร็จสิ้นการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมาย (Fire Drill)หน่วยงาน ปท.6 From Gas Control	10:55	อชชาฯ
	PM	*ธนาสิทธิ์ PM.ล้างบ่อล้างเหล็ก บ่อวาล์ว SV29 Thai Ambica		
		Permit 67-BPM-CF-0002	10:58	อชชาฯ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPO ปกติ	11:17	อชชาฯ
		*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อก๊าซเหมราช ปกติ	"	อชชาฯ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS-BPL - นิคมฯสุดา BPL ปกติ	11:40	อชชาฯ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	11:41	อชชาฯ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPN ปกติ	11:47	อชชาฯ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS-BPL - นิคมฯสุดา MTH		
		งานต่อระบบท่อน้ำประปาจุดที่จุดเดิมบดทิ้งไว้งานชุดไม่มีผลกระทบนอกนี้ปกติครับ	12:01	อชชาฯ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า OTS BPO		
	Survey	สำรวจแนวท่อก๊าซคลองจอก TDC Steel ปกติ		
		แพรงชามีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv บนทางเท้า ของ กฟน.คลองเตย โดย.รุติชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD จึงอยู่ในเกณฑ์	12:24	อชชาฯ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เชิงขวาง ปกติ		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ตรวจสอบการหลุดตัว		
		Inlet-Outlet temporary ปกติ		
		Inlet-Outlet ots.nvk ปกติ	12:54	อชชาฯ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซเพื่อก่อสร้างอาคาร ปรบ/วห้องน้ำในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0040		
		งานเดินพื้นที่ดูวางท่อโครงการ was printed และการตรวจสอบการทดสอบก๊ิด		
		ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและหลุดตัวของตรวจสอบการเคลื่อนตัวและหลุดตัวของ		
		ท่อภายในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ	13:43	อชชาฯ
	Permit	*เฉลิมแจ้งงาน งานซ่อมประปาซอยB/A ระยะห่างท่อก๊าซประมาณ 4ม.	13:54	อชชาฯ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	14:01	อชชาฯ
	PM	*ธนาสิทธิ์ PM.ล้างบ่อล้างเหล็ก บ่อวาล์ว SV29 Thai Ambica		
		วันเมื่อแค่นี้นอก 2 รอบ เข้าให้เข้าตัดสีดำอีกรอบ Permit 67-BPM-CF-0002	15:44	อชชาฯ
	Permit	*ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเหตุซ่อมสีสถานี Mrs โรงงาน Thai bone รังสิต วันนี้เป็นการปิดบ่อกับอุปกรณ์ย้อนพื้นทราย "Sand Blast"ในพื้นที่แห่งนี้	16:20	อชชาฯ
30-ตุ.ค.-24	Permit	*คุณ จรัส แจ้งปิด work งานซ่อมท่อOdorant ลาดกระบัง Permit.67-kb-cd-0013	7:58	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรบ/วและห้องน้ำ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0040	8:51	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งขึ้นมีงาน pm รอบ 3 เดือน prs4	8:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:26	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งชม. Scon การโยธา เข้าชมรมสอบเรื่องความปลอดภัยที่ Siam GS Battery	9:42	สิทธิกร
	อื่นๆ	*วันที่ 30 ต.ค. 2567 เวลา 09:40 น.TSO ขอประกาศ Difficult day ผังตะวันออก เนื่องจากเกิดความไม่สมดุลด้านบวกอยู่แรง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ เบื้องต้น ISO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซตามผู้ให้บริการ From Gas Control	9:44	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องงานซ่อมสีMrs โรงงานThaibone.รังสิต วันนี้มีงาน "sand blast" ในสถานี permit 67-rst-cd-0010	9:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:51	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าร่วมต่ออายุประจำปี tow3 u. Novacyl BFO	9:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานปรับปรุงระบบน้ำฝน Soi G1/3 และ Road B2 งานไม่มีผลกระทบ นอกนี้ปกติ	10:01	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าแก้ไข Leased Line UIH OTS-RST	10:15	สิทธิกร

OP-FO-038-02




### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน HDD ต่อท่อ Service BPM ดังReamer 600mm.ผ่านท่อService (UNION TEXTILE)ของ Mars Water Permit No.67 -BPM-EX-0028		
		ท่อก๊าซ ระดับความลึก1.8ม. HDD.มาที่ความลึก ประมาณ14ม	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าแก้ไข Leased Line UIH OTS-RST เียบรเรียบร้อยแล้ว	10:53	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณมังกร its แจ้ง Remote ไปที่เครื่อง NGDOPRWS เพื่อลอง Uninstall Program		
		แจ้งเตือนผู้ดูแล แก๊สขอ SCADA RE-START	11:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปรบ/ว		
		ห้องน้ำในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0040		
		งานเดินพื้นที่ดูวางท่อโครงการ was printed และการซ่อมแซม การทดสอบก๊ิด		
		ไม่มีผลกระทบต่อระบบ		
		ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและหลุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ		
		Out let 8"และ10"ปกติ จุกขึ้นในพื้นที่ปกติ.	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานตาม Permit No.67 -BPM-EX-0028 นอกจากนี้ปกติ	11:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าร่วมกับตักหมู่ห้อง RTU OTS-LKB	11:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL- นิคมฯสุดา M-Thai ปกติ	11:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยาฯ BHS ปกติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	12:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:26	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเสร็จงาน pm รอบ 3 เดือน prs4	12:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชิงขวาง ots.nvk ปกติ ตรวจสอบสภาพหลุดตัว In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ		
		In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ งานชุดติดตั้งส่ายบายเตือนแนวท่อในพื้นที่ถนนเชิงขวาง Permit.67.bplex.0007 จุกขึ้นในพื้นที่ปกติ	13:11	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา ถนนคลองจอก กม.7+000		
		Permit No.67-BPO-EX-0047	14:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:15	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งทำPM.ล้างบ่อล้างเหล็ก บ่อวาล์ว SV29 Siam GS Battery		

OP-FO-038-02





ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit No.67-BPM-CF-0003		
	Permit	*คุณ เจริญ แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา ถนนคลองจูด กม.7+000 Permit No.	14:17	สิทธิกร
	Permit	*BPO-EX-0047 สรุปวิธีหน้าทางเข้าชอย ต้องปิดชอยชุด เลื่อนเป็นวันอาทิตย์	15:36	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานต่องเนื่องงานซ่อมลิฟท์ โรงงานป/ทalbone.รังสิต วันนี้มีงาน		
	Permit	*sand blast ในสถานี permit 67-rst-cd-0010 วันนี้เลิกงานแล้วขอในวันพุธนี้	16:51	สิทธิกร
	Permit	*คุณ กาญจนาธิษณ์ แจ้งงานต่องเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรก.และห้องน้ำ ots roj1		
	Permit	Permit.67.roj.cd.0040 เลิกงานแล้ว	17:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	วันที่ 30 ต.ค. 2567 เวลา 23:30 น. TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day ตั้งแต่บัดนี้ออก		
		หลังจากระบบท่อก๊าซฯ กลับสู่สมดุลปกติ จึงคืนการบริหารก๊าซกลับไปยังผู้ใช้บริการ		
		From Gas Control	23:34	สิทธิกร
31-ต.ค.-24	Permit	*นิติชัยแจ้งทีมงานต่องเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรก.และห้องน้ำ ots roj1		
	Permit	Permit.67.roj.cd.0040	9:08	ธงอาจ
	Permit	*ศักดิ์สิทธิ์แจ้งทีมงานต่องเนื่องงานซ่อมลิฟท์ โรงงานThalbone.รังสิต วันนี้มีงาน		
	Survey	*sand blast ในสถานี permit 67-rst-cd-0010	9:17	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPN ปกติ	9:25	ธงอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อก๊าซขนาดดี ปกติ	9:23	ธงอาจ
	อื่นๆ	*สวียะพาฯช่างเช็คกล้อง CCTV OTS-RIS	9:35	ธงอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า OTS BPO	9:52	ธงอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อตลาดกระบี่ เส้นคลองกรุง ปกติ	10:00	ธงอาจ
	Activities in ARE	*วิศวกรเข้าขยับ Valve Emergency PRS # 4 NVK	10:35	ธงอาจ
	Survey	*สำรวจแนวท่อก๊าซคลองจูด TDC Steel ปกติ		
		แจ้งขายมีงานสำรวจจุดลงเสาให้ 115 kv บนทางเบี่ยง ของ กฟน.คลองเตย		
		โดยพบ วุฒิชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	10:42	ธงอาจ
	PM	*ธนสิทธิ์เข้า PM.ล้างบ่อล้างเหล็ก บ่อวาล์ว SV15 Permit No.67-BPM-CF-0004	*	ธงอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 1	*	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	10:48	ธงอาจ
	Survey	*อภิเชษฐสำรวจแนวท่อก๊าซเขมราฐ ปกติ	11:16	ธงอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อก๊าซเขมราฐ ปกติ	11:33	ธงอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซนิคมฯ บางพลี OTS-BPL ปกติ	11:34	ธงอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS #2	11:41	ธงอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซนิคมฯ บางพลี MTH ปกติ	11:56	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPO ปกติ	12:16	ธงอาจ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

[illegible]



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-พ.ย.-24	PM	"คุณ สุริยะ แจ้งตัดยอดสถานีใหม่เหนือ	8:40	สิทธิกร
	PM	"คุณ ศิริโรจน์ แจ้งตัดยอดสถานี BV#10	9:02	สิทธิกร
	Survey	"คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB และวันนี้ Survey แทนหมด	9:06	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องงานซ่อมมิสโรงงานThabone,รังสิต งานSand Blastต่อเนื่อง Permit 67-rst-cd-0010	9:10	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:11	สิทธิกร
	อื่นๆ	"วันที่ 01 พ.ย. 2567 เวลา 09:35 น. TSO ประกาศ Difficult day มีงัดวันออก เนื่องจากเกิดความไม่สอดคล้องปริมาณก๊าซในระบบต่อด้านบวกอย่างรุนแรง ส่งผลให้ความดันใน		
		ระบบสูงและอาจกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซเบื้องต้น TSO		
		เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซแทนผู้ให้บริการ เพื่อให้ระบบกลับเข้าสู่สมดุล		
		From Gas Control	9:38	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เข้ามาตรวจ cp boxที่lots rst	9:44	สิทธิกร
	PM	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าตัดยอดสถานี OTS-WES Survey WES ปกติ	9:50	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เติ้ม แจ้งประสานงาน กฟน. ที่ตำแหน่งท่อก๊าซงานปึกเตาไฟฟ้า หน้าบ. IP,		
		ชอย6C. นิคมบางปู ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	9:53	สิทธิกร
	Emergency Drill	"ซ่อมแผนระบบเบกคูลในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 1 (ทั้งถัง) ส่วนปฏิบัติการ		
		ระบบท่อชุด 6 เวลา 09:47 น. "เกิดเหตุการณ์คนล้มกระแทกท่อก๊าซโดยท่อส่งก๊าซ		
		ขนาด 30" เส้นท่อ RC 6540 ภายใน RAGMXS พื้นที่หมู่ 4 ต.โพธิ์น้อย อ.โพธิ์น้อย		
		จ.นนทบุรี เกิดกิจกรรมราวติวโหล่งสูง 5 เมตรและถูกดีดโหล่งอย่างรุนแรง ทาง		
		Gas Control ขอประกาศแจ้งเตือนบริหารจัดการเหตุการณ์ EMC ขอให้ผู้เกี่ยวข้อง		
		ประชุมผ่าน Microsoft Team From Gas Control	9:56	สิทธิกร
	PM	"คุณ ศิริโรจน์ แจ้งตัดยอดสถานี OTS-BPL	10:00	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเข้าเริ่มทำงานลงบ่ pm.valve SV02 / SV05 bpi		
		Permit.67.bpi.cf.0027	10:05	สิทธิกร
	Survey	"คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS3	10:06	สิทธิกร
	Survey	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานปรับปรุงระบบน้ำฝน Soi G1/3 และ Road B2 งานไม่มีผลกระทบ นอกนี้ปกติ	10:06	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรงกษา BHS ปกติ	10:14	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ พิษณุ แจ้งว่า ผม เข้าตรวจสอบงานท่าหลักในสถานี OTS-RST		
	Survey	"คุณ เติ้ม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:26	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:27	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง ทำPM.ล้างบ่อล้างเหล็ก บ่อวาล์ว SV21 Thai Namsiri		
		Permit No.67-BPM-CF-0005	10:30	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ เติ้ม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:57	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งตรวจสอบการหมุนของวาล์วSV.02 ปิตที่15% และเปิดคืน100%		
		Permit.67.bpi.cf.0027	11:06	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:09	สิทธิกร
	Emergency Drill	"เวลา 11:15 น. แจ้งเตือนการซ่อมและระบบเบกคูลฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ		
		ระดับ 1 (ระดับเบื้องต้น) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อชุด 6 From Gas Control	11:18	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เติ้ม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:32	สิทธิกร
	Survey	"คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:40	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร ปกติ	11:54	สิทธิกร
	PM	"คุณ ศิริโรจน์ แจ้งตัดยอดสถานี OTS-LKB	12:06	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองจุด,TDC Steel ปกติ		
		ส่วนถนนแพรงกษา มีงานชุดสำรวจจุดเตาไฟฟ้า 115 kv บนทางเท้า ของ		
		กฟน.คลองเตย โดย บ.วิศิษฐ์ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD จึงอยู่ในแผน	12:09	สิทธิกร
	Survey	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมบางพลี SWAN ปกติ	12:17	สิทธิกร
	Survey	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:17	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:33	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:15	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประชุมงานเปลี่ยนสายไฟฟ้าจากเป็นสายใต้ดิน งานก่อสร้าง		
		ท่อร้อยสายจุดที่ Cross กับท่อก๊าซบนถนนสุขุมวิท บางปูใหม่	14:32	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชิงรกรก ots.nvk ปกติ ตรวจสอบการทดสอบ In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ		
		In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ งานชุดติดตั้งเสาป้ายเตือนแนวท่อใน		
		พื้นที่ถนนเชิงรกรก Permit.67.bpi.ex.0007(หยุด) ทำงานต่อเนื่องPM.valve pit pm.		
		valve SV02 / SV05 bpi Permit.67.bpi.cf.0027 จุดขึ้นในพื้นพื้นที่ปกติ	14:37	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร รมป/		
		ห้องน้ำในพื้นที่ ots.roj 1 Permit.67.roj.cd.0040(หยุด)		
		งานติดตั้งตู้ควบคุมตู้โครงการ was printed และการซ่อมแซม การทดสอบกริด		
		ไม่มีผลกระทบต่อระบบ		
		ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและชุดตัวท่อของภายในสถานี ots.roj 2 In let 8"ปกติ		
		Out let 8"และ10"ปกติ จุดขึ้นในพื้นพื้นที่ปกติ.	14:42	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งตรวจสอบการหมุนของวาล์วSV.05 ปิตที่15% และเปิดคืน100%		
		Permit.67.bpi.cf.0027		
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง ทำPM.ล้างบ่อล้างเหล็ก บ่อวาล์ว SV21 Thai Namsiri	15:22	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit No.67-BPM-CF-0005เสร็จแล้ว	16:20	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้า OTS-BKD RESET IBR ไฟทาง ปตท.	16:49	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเลิกงานลงบ่ pm.valve SV02 / SV05 bpi		
		Permit.67.bpi.cf.0027	17:00	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานต่อเนื่องงานซ่อมมิสโรงงานThabone,รังสิต งานSand Blastต่อเนื่อง Permit 67-rst-cd-0010 วันนี้เลิกงานแล้ว งานวันนี้มีการทาสีเสา		
		Guard Rail,cupและงานSand Blast"ในสถานี จะดำเนินการต่อวันจันทร์	17:10	สิทธิกร
2-พ.ย.-24	Alarm SCADA	"OTS-NVK AC Fail แจ้ง 1129 รับทราบแล้ว	7:25	สุเมธ
	Alarm SCADA	"OTS-NVK AC Normal, พีวส์ ที่หน่วยแปลงขาด	9:10	สุเมธ
	Alarm SCADA	"คุณ พิทักษ์พล ขอเข้าตรวจสอบพื้นที่, หลัง AC ปกติ ที่ OTS-NVK	9:15	สุเมธ
	Survey	"คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	9:45	สุเมธ
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	9:45	สุเมธ
	Survey	"คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรงกษา BHS ปกติ	9:46	สุเมธ
	Survey	"คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร ปกติ	10:10	สุเมธ
	Survey	"คุณ เติ้ม แจ้งงานที่ บ.MARS WATER เตรียมงาน HDD ๕.1B/2 หน้า บ.พานิชย์ อ้าย		
		เครื่องจักรลงทำงาน, ระหว่างงทำก๊าซ 10 ม., เป็นบ่อส่ง เครื่องมาลงช่วยบ่อ	10:13	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานท่า PM ล้างบ่อล้างเหล็ก บ่อวาล์ว SV03 TTP ตาม Permit		
		67-BPM-CF-0006	10:30	สุเมธ
	Survey	"คุณ เติ้ม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:32	สุเมธ
	Survey	"คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงจาก ปกติ		
		เข้าตรวจสอบการทดสอบ Inlet Outlet OTS-NVK, Inlet Outlet Temporary ปกติ, งาน		
		ชุดติดตั้งเสาป้ายเตือนแนวท่อในพื้นที่ถนนเชิงรกรก(หยุด) Permit 67-bpi-ex-0007		
		มีงาน PM Valve Pit PM Valve SV01, SV03, SV05 BPI ตาม Permit 67-bpi-cf-0028		
		นอกนั้นปกติ	10:33	สุเมธ
	Survey	"คุณ เติ้ม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:00	สุเมธ
	Survey	"คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงาน บ.MARS WATER วางท่อ		
		ประปาซอย 6B และถนนพัฒนา2 ไม่กระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:03	สุเมธ
	Survey	"คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:19	สุเมธ
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรงกษา WES ปกติ	11:39	สุเมธ
	Survey	"คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	11:41	สุเมธ
	Survey	"คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:52	สุเมธ
	Survey	"คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง มีงานปรับปรุงระบบน้ำฝน		
		๕.G1/3 และ ๓.B2 งานไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อก๊าซ, เส้น OTS-LKB ปกติ	12:06	สุเมธ
	Survey	"คุณ เติ้ม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	12:13	สุเมธ
	Survey	"คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	12:25	สุเมธ
	Survey	"คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	13:25	สุเมธ
	Survey	"คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ งาน Permit 67-roj-cd-0040		
		(หยุด), งานในพื้นที่ชุดวางตู้โครงการ Was Print และการซ่อมแซมการทดสอบกริด		
		ไม่มีผลกระทบต่อระบบท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ, ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและชุดตัวท่อของ		
		ท่อภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ	13:50	สุเมธ
	Survey	"คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา มีงานสำรวจจุดเตาไฟฟ้า 115		
		kv บนทางเท้า ของ กฟน.คลองเตย โดย บ.วิศิษฐ์ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT		
		NGD จึงอยู่ในแผน, ส่วนที่ ๕.TDC คลองจุด เส้น BV#10 ปกติ	13:57	สุเมธ
	Activities in AREA	แจ้งข่าวสาร: วันที่ 02 Nov 2024, เมื่อเวลาประมาณ 13.49 น.มีการแจ้งพบกลุ่มคน		
		บริเวณแคมป์พักคนงานข้าง ม.พศกษา 88 จุดเกิดเหตุเตาพื้นที่มีแนวท่อก๊าซของ		
		บริษัท ที่จ่ายก๊าซเข้าโรงงาน TDC จึงไม่มีผลกระทบต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องบริษัท		
		และ จนท.ได้ทำการดับเพลิงเรียบร้อยแล้ว	13:49	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานท่า PM ตาม Permit 67-BPM-CF-0006เสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:53	สุเมธ
	อื่นๆ	"วันที่ 2 พ.ย. 2567 เวลา 19:00 น. TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day มีงัดวันออก		
		หลังจากระบบท่อก๊าซฯ กลับสู่สมดุลปกติ จึงดำเนินการบริหารก๊าซกลับไปยังผู้ใช้บริการ		
		From Gas Control	19:02	สุเมธ
3-พ.ย.-24	Activities in AREA	"พิทักษ์พลปิดวาล์ว outlet mrs โรงงาน seksun เนื่องจากถูกควัดต้องการ		
		ที่จะซ่อมหน้าแปลน outlet เข้าโรงงาน	8:18	ธงชาฯ
	Survey	"เติ้มสำรวจแนวท่อก๊าซ BPN,ปกติครับ	8:59	ธงชาฯ
	อื่นๆ	"เติ้มเข้า PRS 1	9:10	ธงชาฯ
	อื่นๆ	"สมชาย เข้า OTSBPL	9:39	ธงชาฯ
	อื่นๆ	"เติ้มเข้า PRS 2	9:48	ธงชาฯ
	Survey	"สมชายสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS BPL SWAN นิคมบางพลี MTH ปกติ	9:49	ธงชาฯ
	Permit	"เติ้มแจ้งงาน HDD.บ.Mars water หน้าบ.TANIO ซอย 2B/2	9:55	ธงชาฯ
	Survey	"นิธิชัยสำรวจแนวท่อก๊าซบางกะปิ ปกติ	10:19	ธงชาฯ
	Survey	"เติ้มสำรวจแนวท่อก๊าซ BPO ปกติ		
	Permit	"มีงานบ.MARS WATER วางท่อประปาซอย 6B และถนนพัฒนา 2	10:20	ธงชาฯ
	PM	"ธนาสิทธิ์ท่า PM.ล้างบ่อล้างเหล็ก บ่อวาล์ว MV01,MV02		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit No.67-BPM-CF-0008	10:25	ธชธฯ
Activities in AREA "พิทักษ์ผลสำรวจท่อ outlet mrsโรงงาน seksun เนื่องจากลูกค้าต้องการ				
		ที่จะซ่อมท่อน้ำแปลอน outlet เสริมเรียบร้อยแล้ว	11:06	ธชธฯ
	Survey	"พิทักษ์ผลสำรวจแนวท่อน้ำโรงงานเซกซันอาคาร พบท่อรั่วในพื้นผิว ots.roj1		
		Permit.67.roj.cd.0040		
		งานคืนพื้นที่คูเวทวท่อโครงการ was printed และการตรวจสอบก่อนการเทคอนกรีต		
		ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของ		
		ท่อภายในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ	11:07	ธชธฯ
	อื่นๆ	"สมชายเข้า PRS 3	11:28	ธชธฯ
	Survey	"นิติชัยสำรวจแนวท่อน้ำโรงผลิต ปกติ	11:29	ธชธฯ
	อื่นๆ	"เฉลิมเข้า OTS BPO	11:49	ธชธฯ
	อื่นๆ	"สมชายเข้า OTSLKB		
	Survey	สำรวจแนวท่อน้ำในนิคมฯ ลาดกระบัง ของกรุงปกติ		
		งานในนิคมฯ ปรับปรุงรางระบายน้ำ Soi G1/3	11:56	ธชธฯ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อน้ำแพรกษา TDC Steel OTS BPO ปกติ		
	Permit	งานชุดซ่อมท่อประปา ถนนคลองจตุร กม.7+000Permit No.67-BPO-EX-0047	13:02	ธชธฯ
	Survey	"พิทักษ์ผลสำรวจแนวท่อน้ำที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เปลี่ยนจาก ots.nvk ปกติ ตรวจสอบการทรุดตัว		
		In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ		
		In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ		
		งานชุดติดตั้งเสาป้ายเตือนแนวท่อใน		
		พื้นที่ถนนเชียงราก Permit.67.bpl.ex.0007 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	13:40	ธชธฯ
	Survey	"นิติชัยสำรวจแนวท่อน้ำกรมนคร ปกติ	14:01	ธชธฯ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPM ปกติ	14:16	ธชธฯ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	17:32	ธชธฯ
	PM	"รณสิริพักทัก PM ล้างบ่อหัวเล็ก บ่อหัวเล็ก MV01,MV02		
		Permit No.67-BPM-CF-0008 เสริมเรียบร้อยแล้ว	18:46	ธชธฯ
4-พ.ย.-24	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อน้ำที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:28	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:49	สุเมธ
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานซ่อมสี MRS โรงงาน Thai Bone RST งาน"Sand Blast"และ		
		ทำสีรองพื้น ตาม Permit 67-rst-cd-0012	9:49	สุเมธ
	อื่นๆ	"คุณ ชีรศักดิ์ เข้า PRS#4 เข้ามาเอาอุปกรณ์ไปเข้าโรงงานลูกค้า	10:07	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อน้ำที่ นิคมลาดกระบัง มีงานปรับปรุงรางน้ำ		
		Road B2 และ Soi G1/3 งานไม่มีผลกระทบต่อน้ำท่อน้ำที่เส้น OTS-KB ปกติ	10:30	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อน้ำที่เส้น แพรกษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115		
		kv.บนทางเท้า ของ กทม.คลองเตย โดย บ.ดุสิตชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อน้ำของ PTT		
		NGD จึงอยู่ในถนน, ส่วนที่ ๒.TDC คลองจตุร เส้น BV#10 ปกติ	10:30	สุเมธ
	PM	"คุณ สุธิษะ แจ้งเอาแบตเตอรี่ของ UPS มาติดตั้งใช้งานที่ OTS-RST	10:35	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:37	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อน้ำที่ นิคมบางนวล ปกติ	10:40	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อน้ำที่ นิคมแพรกษา BHS ปกติ	11:14	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งทัก PM ล้างบ่อหัวเล็ก บ่อหัวเล็ก SV27 บ.Fuji Seal ตาม Permit		
		67-BPM-CF-0009	11:18	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:47	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อน้ำที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:53	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อน้ำที่ นิคมบางกะดี ปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อน้ำที่ นิคมบางปู มีงาน บ.MARS WATER วางท่อ		
		ประปาประอบ 6B และถนนพัฒนา2 ไม่กระทบกับแนวท่อน้ำ นอกนั้นปกติ	12:04	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อน้ำที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:09	สุเมธ
	อื่นๆ	"คุณ ศิวกร แจ้งการไฟฟ้าขอรับไฟ 1 ชม.เพื่อเปลี่ยนมิเตอร์วัดไฟเสีย ที่ OTS-BKD	12:21	สุเมธ
	Alarm SCADA	"OTS-BKD AC Fail	12:30	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อน้ำที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:43	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อน้ำที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก OTS		
		ปกติ เข้าตรวจสอบการทรุดตัว Inlet Outlet OTS-NVK, Inlet Outlet Temporary ปกติ		
		งานชุดติดตั้งเสาป้ายเตือนแนวท่อในพื้นที่ถนนเชียงราก Permit 67-bpi-ex-0007, ทำ		
		งาน PM Valve Pit PM Valve SV03, MV11 BPI เตรียมเก็บงานสีภายนอก	12:49	สุเมธ
	Alarm SCADA	"OTS-BKD AC Normal, การไฟฟ้าเปลี่ยนมิเตอร์วัดไฟเจริญเรียบร้อยแล้ว	12:52	สุเมธ
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุด Verify ดูระบบแนวท่อน้ำที่เส้นบางปะอินใต้ดินบริเวณแนว		
		ท่อน้ำที่ 225 มม.ข้างโรงงาน JFE ช่วงระหว่างบ่อหัวเล็ก 157, 158 เพื่อเตรียมงานทำทาง		
		เข้า-ออกโรงงานใหม่ Permit 67-WES-EX-0027	13:25	สุเมธ
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อน้ำที่ นิคมแหลมทราย WES มีงานตาม Permit		
		67-WES-EX-0027 นอกนั้นปกติ	13:27	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งทัก PM ล้างบ่อหัวเล็ก SV27 ตาม Permit 67-BPM-CF-0009		
		หมุนขี้นบ่อหัวเล็กเรียบร้อยแล้ว, เหลือท่อผ่ากับบ่อ	13:53	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อน้ำที่เส้น รังสิต ปกติ	14:21	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อน้ำที่ นิคมปิยะนคร มีงานคืนพื้นที่คูเวทวท่อโครง		
		การ Wus Print และการตรวจสอบก่อนการเทคอนกรีต ไม่มีผลกระทบต่อระบบท่อน้ำที่		
		นอกนั้นปกติ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของท่อน้ำภายในสถานี OTS-ROJ#2		
		Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ	15:05	สุเมธ
	Permit	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเข้า PM ปอ MV11 BPI ตาม Permit 67-bpi-cf-0029	15:11	สุเมธ
	Emergency Drill	"ซ้อมแผนฉุกเฉิน บ.Sum Hitech 2, NVK	15:38	สุเมธ
	PM	"คุณ สุธิษะ แจ้งเอาแบตเตอรี่ของมาติดตั้งใช้งานที่ OTS-RST เสริมแล้ว, AC UPS		
		ย้ายใช้งานไม่ได้	15:55	สุเมธ
	Permit	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเลิกงานตาม Permit 67-bpi-cf-0029	16:21	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPM-CF-0009 เสริมเรียบร้อยแล้ว	16:50	สุเมธ
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานตาม Permit 67-rst-cd-0012 วันนี้มีการ พ่นสีของพื้นปูน		
		ของท่อ,Guard Rail, ส่วน"Sand Blast"เสร็จแล้ว และจะเข้าดำเนินการต่อพรุ่งนี้	17:01	สุเมธ
	Alarm SCADA	"OTS-NVK Outlet เทนชันมาที่ 16 บาร์ แจ้งคุณ โชติณันท์ รับทราบ	17:50	สุเมธ
	Alarm SCADA	"คุณ พิทักษ์ผล เข้าตรวจสอบ PCV ที่ OTS-NVK	18:38	สุเมธ
	Alarm SCADA	"คุณ พิทักษ์ผล แจ้งทำการ Cleaning Pilot PCV ที่ OTS-NVK เสร็จแล้ว	22:00	สุเมธ
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานโครงการสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของทาง กทท.ใน		
		นิคมลาดกระบัง Road A1 ตาม Permit 67-LKB-EX-0019	22:23	สุเมธ
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานคืนท่อ PIPE JACKING ขนาดท่อ 1.80 เมตร จะรับลดท่อที่		
		160 mm ที่ความลึก 7.80 เมตร ส่วนท่อที่ความลึกที่สำรวจได้อยู่ที่ 2.07 เมตร	22:33	สุเมธ
5-พ.ย.-24	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงาน PIPE JACKING ลดผ่านแนวท่อน้ำที่เรียบร้อยแล้ว	0:53	สุเมธ
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 67-LKB-EX-0019 งานตรวจสอบเลิกแล้ว	1:04	สุเมธ
	Activities in AREA	"คุณ โชติณันท์ แจ้งแผนเข้าพื้นที่otsnvkมีงานประชุม	8:27	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานเริ่มงานต่อเนื่องงานซ่อมสีMrs โรงงานThaibone.rst		
		งานทำสีรองพื้น permit 67-rst-cd-0012	8:50	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อน้ำที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:02	สิทธิกร
	Activities in AREA	"ได้รับแจ้งจากแอดมิน คุณกวนทาว ทาน.ทรงจำแนก ปทท.NGD บางปู วันนี้มีกิจกรรม		
		แผนขอพรหมไฟ	9:05	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งแจ้งปฏลงบ่อของ gypsum bpi SV.07 Permit.67.bpi.cf.0030	9:28	สิทธิกร
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องงานชุดverifyดูระบบแนวท่อน้ำที่เส้นบางปะอินใต้ดินบริเวณแนวท่อน้ำ		
		HDE225MM.ข้างโรงงานJFE ช่วงระหว่างบ่อหัวเล็กno.157,158		
		เพื่อเตรียมงานทำทางเข้า-ออกโรงงานใหม่ Permit67-WES-EX-0027	9:45	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:48	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งทักPM.ล้างบ่อหัวเล็ก บ่อหัวเล็ก 20 Toray 3		
		Permit No.67-BPM-CF-0010	10:23	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อน้ำที่ OTS BPO,คลองจตุร,TDC Steel,แพรกษา ปกติ	10:25	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:25	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อน้ำที่เส้น รังสิต ปกติ	10:25	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อน้ำที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานปรับปรุงรางระบายน้ำ Soi G1/3 และ Road B2 งานไม่มีผลกระทบ นอกนั้นปกติ	10:30	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ต่างภายในสถานี OTS-NVK เพื่อเตรียมจ่าย		
		ก๊าซเข้าสู่สถานี	10:32	สิทธิกร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อน้ำที่ นิคมแหลมทราย WES มีงานตาม Permit		
		67-WES-EX-0027 นอกนั้นปกติ	10:33	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ พิทักษ์ผล แจ้ง บริษัทncs ขอเข้าots roj1 เพื่อแก้ไขอุปกรณ์หักโคง โครง		
		การทำห้องน้ำ ปกติ.ots roj1	11:04	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อน้ำที่ นิคมแพรกษา BHS ปกติ	11:04	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:14	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งตรวจสอบการหมุนของวาล์ว SV.07 (gyp) ปิดที่15% และเปิดคืน		
		100% Permit.67.bpi.cf.0030	11:19	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อน้ำที่ OTS-BPL-นิคมบางพลี SWAN ปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อน้ำที่ นิคมบางกะดี ปกติ	11:53	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งทักPM.ล้างบ่อหัวเล็ก บ่อหัวเล็ก 20 Toray 3		
		Permit No.67-BPM-CF-0010 หมุนขี้นบ่อหัวเล็กเรียบร้อยแล้ว	11:58	สิทธิกร
		"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อน้ำที่ นิคมบางปู มีงานบ.MARS WATERวางท่อ		
		ประปาประอบ 6B และถนนพัฒนา2 ไม่กระทบกับแนวท่อน้ำที่เส้นบางปะอินปกติ	12:01	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อน้ำที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:16	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ พิทักษ์ผล แจ้ง บริษัทncs ขอเข้าots roj1 เพื่อแก้ไขอุปกรณ์หักโคง โครง		
		การทำห้องน้ำ ปกติ.ots roj1 วันนี้เลิกงาน	13:07	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พิทักษ์ผล สำรวจแนวท่อน้ำที่ นิคมปิยะนคร มีงานต่อเนื่องการสำรวจอาคาร ปกติ/		
		ห้องน้ำในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0040		
		งานคืนพื้นที่คูเวทวท่อโครงการ was printed และการซ่อมแซม การเทคอนกรีต		
		ไม่มีผลกระทบต่อบริเวณ (ไม่มีการทำงาน)		
		ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ		
		Outlet 8"และ10"ปกติ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	13:08	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อน้ำที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:20	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	"คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ฝังภายในสถานี OTS-NVK เพื่อเตรียมจ่าย		
		ก๊าซเข้าสู่สถานี วันที่เสร็จงานแล้วหรือต้อง Pilot คาดว่าจะทำดังนี้	13:24	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ วิรัตน์เทร่ แจ้งงานในดีฟาย สถานี OTS-NVK TEMPO	13:24	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ วิรัตน์เทร่ แจ้งSeat inlet pilot ps80 pcv002a แทน otsnvk tempo	13:33	สิทธิกร
	Emergency Drill	"แจ้งเริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน บ. Sum Hitech 1, NVK	14:14	สิทธิกร
	Emergency Drill	"แจ้งยกเลิกการซ้อมแผนฉุกเฉิน บ. Sum Hitech 1, NVK	14:36	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เปรียบเทียบ ots.nvk ปกติ ตรวจสอบการหลุดตัว In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ		
		In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ งานชุดติดตั้งเสาป้ายเตือนแนวท่อใน		
		พื้นที่ถนนเชียงราก Permit.67.bpl.ex.0007, ทำงานต่อเนื่องPM.valve pit pm.		
		valve SV.03 MV.11 bpl Permit.67.bpl.cf.0030 ชุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:48	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	14:51	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ วิรัตน์เทร่ แจ้งงานในดีฟาย สถานี OTS-NVK TEMPO เปิด runAแล้ว	15:37	สิทธิกร
	Permit	"คุณ สุพรรณ แจ้งงานเปลี่ยนเสาป้ายเตือน ที่ บ.Tawana,b.Sangkasi Thai BPO		
		ตาม Permit.67-BPO-EX-0048	15:42	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเข้าpmลงบ่อของ gypsum bpl SV.07 Permit.67.bpl.cf.0030		
		วันนี้เลิกงานแล้ว	16:20	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานต่อเนื่องงานซ่อมสีMrs โรงงานThaibone.rst		
		งานทำสีรองพื้น permit 67-rst-cd-0012 เลิกงาน งานวันนี้มีภาพหนังสือหนังสือในส่วนของ		
		ท่อขึ้นท่อ , งานทำความสะอาด เกล็ดดินในสถานี ,และจะเข้าดำเนินการต่อต่อไปนี้	17:09	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งทำPM.ล้างบ่อวาล์วเหล็ก บ่อวาล์ว 20 Toray 3		
		Permit No.67-BPM-CF-0010 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	17:32	สิทธิกร
	Permit	"คุณ สุพรรณ แจ้งงานเปลี่ยนเสาป้ายเตือน ที่ บ.Tawana,b.Sangkasi Thai BPO		
		ตาม Permit.67-BPO-EX-0048 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนส่งกะสีไทย เก็บต่อต่อไปนี้	18:39	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ เจริม แจ้งเตรียมงานติดตั้งท่อท่อก๊าซBPM.UNION TEXTILE	19:48	สิทธิกร
6-พ.ย.-24	Activities in AREA	"คุณ เจริม แจ้งผ่านท่อก๊าซแล้ว 20กิโล งานติดตั้งนำออกท่อก๊าซBPM.UNION TEXTILE	1:56	สิทธิกร
	อื่นๆ	"วันที่ 6 พ.ย. 2567 เวลา 06:35 น. TSO ประกาศ Difficult day มีตะวันออก เนื่อง		
		จากเกิดความไม่สมดุลปริมาณก๊าซในระบบท่อด้านบวกอย่างรุนแรง ส่งผลให้ความดัน		
		ในระบบสูงและอาจจะกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ เนื่องทั้ง		
		TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซแผนผู้ให้บริการ เพื่อให้ระบบกลับมา		
		สู่สมดุล From Gas Control	6:45	สิทธิกร
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPN ปกติ	9:22	องอาจ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	"นิติศูนย์แจ้งงานต่อเนื่องงานซ่อมสี Mrs โรงงาน Thaibone.rst		
		งานทำสีรองพื้น permit 67-rst-cd-0012	9:24	องอาจ
	อื่นๆ	"เฉลิมเข้า PRS 2	10:09	องอาจ
	Permit	"ธนาสิทธิ์ PM.ล้างบ่อวาล์วเหล็ก บ่อวาล์ว SV11,SV30 Toray 2 and		
		NSOG(Cogen) Permit No.67-BPM-CF-0011	10:21	องอาจ
	Survey	"ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซบางกะปิ ปกติ	10:30	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	10:44	องอาจ
	Permit	"พลวัตรแจ้งงานเปลี่ยนเสาป้ายเตือนแนวท่อใหม่ Permit No.67-BPO-EX-0050	10:56	องอาจ
	Activities in AREA	"นำผลตรวจที่งาน Greenscience เข้างาน,SWAN งานเปลี่ยนอุปกรณ์ PCR	11:00	องอาจ
	Survey	"นำผลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS-BPL นิคมชุมสุชา BPL ปกติ	11:04	องอาจ
	อื่นๆ	"ภาณุรักษ์เข้าตรวจสอบสถานี Ots.nvk และอาคาร temporary	11:06	องอาจ
	Survey	"กฤษดาสำรวจแนวท่อก๊าซหนองนา ปกติ	11:08	องอาจ
	อื่นๆ	"เฉลิมเข้า PRS 1	11:12	องอาจ
	Survey	"นำผลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS-BPL - นิคมชุมสุชา MTH ปกติ	11:21	องอาจ
		"เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPO.มีงานMARS WATER วางท่อประปาของ 6B		
		และถนนพัฒนา 2 ไม่กระทบกับแนวท่อก๊าซจุดขึ้นปกติ	11:36	องอาจ
	Permit	"ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเริ่มงานงานซ่อมบำรุงถังสีสถานีก๊าซ OTS-BKD Permit 67-BKD-CD-0011	11:44	องอาจ
	อื่นๆ	"เฉลิมเข้า BPO มีงานเปลี่ยนมิเตอร์ประปา ก.เพทาร์ก(พูดบาง)ไม่มีผลกับท่อก๊าซ	11:50	องอาจ
	Survey	"ศิวกรสำรวจแนวท่อหนองนา ปกติ	11:55	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ เพทาร์ก,คลองจตุ OTS BPO,TDC Steelปกติ	12:27	องอาจ
	Survey	"ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เปรียบเทียบ ots.nvk ปกติ ตรวจสอบการหลุดตัว		
		In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ		
		In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ		
		พาทีมงานเข้าอบรมเซฟตี้ก่อนการทำงานภายใน บ.BBF		
		พื้นที่ถนนเชียงราก Permit.67.bpl.ex.0007 ชุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:28	องอาจ
	Survey	"ทำงานต่อเนื่องPM.valve pit แจ้งทำช่วงหลัง 13:00		
		"นำผลสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมชุมสุชา LKB และ OTS LKB ปกติ		
		งานปรับปรุงระบายน้ำฝน Soi G1/3 งานไม่มีผลกระทบ นอกนี้ปกติครับ	12:31	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPM,ปกติ	12:56	องอาจ
	อื่นๆ	"ลำนำงานบางปูให้ลำดับ ADMIN แจ้งการไฟฟ้าเข้าแก้ไข	13:25	องอาจ
	Permit	"กฤษดาสำรวจแจ้งงานต่อเนื่องงานจุดventyดูระบบประปาใต้ดินบริเวณแนวท่อ		
		ก๊าซ HDPE225MM.จ้างโรงงาน JFE ช่วงระหว่างบ่อวาล์ว no.157,158 เพื่อเตรียมงาน		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ทำทางเข้า-ออกโรงงานใหม่ Permit67-WES-EX-0027	13:45	องอาจ
	อื่นๆ	"สำนักงานบางปูไฟฟ้าปกติ ไฟฟ้าเข้าแก๊สหรือขอเข้าไฟฟ้า เนื่องจากกระแสไฟไม่เดิน	14:01	องอาจ
	Permit	"พลวัตรแจ้งงานเปลี่ยนเสาป้ายเตือนแนวท่อใหม่ Permit No.67-BPO-EX-0032	14:02	องอาจ
	Permit	"คุณ สุพรรณ แจ้งงานเปลี่ยนเสาป้ายเตือน Sangkasi Thai BPO		
		Permit.67-BPO-EX-0048 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	14:20	องอาจ
	Survey	"ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซโรงงานตรวจสอบการติดตั้งและหลุดตัวของท่ภายใน		
		สถานี ots.roj2 In let 8ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ	14:25	องอาจ
	Survey	"ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	14:32	องอาจ
	Permit	"ภาณุรักษ์แจ้งทำ pmลงบ่อ bpl SV.03 Permit.67.bpl.cf.0031	-	องอาจ
	Permit	"ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเลิกงานงานซ่อมบำรุงถังสีสถานีก๊าซ OTS-BKD วันนี้มีความสะอาดหมดจา-		
		อาคาร,งานprotectท่อก๊าซบางส่วนก่อนทำการ"Sand Blast"permit 67-BKD-CD-0011	16:38	องอาจ
	Permit	"นิติแจ้งงานสีงานซ่อมสี Mrs โรงงาน Thaibone.rst		
		วันนี้มีภาพหนังสือหนังสือในส่วนของท่อขึ้นท่อ , งานทำความสะอาด เกล็ดดินในสถานี	16:39	องอาจ
	Permit	"ธนาสิทธิ์ PM.ล้างบ่อวาล์วเหล็ก บ่อวาล์ว SV11,SV30 Toray 2 and		
		NSOG(Cogen) Permit No.67-BPM-CF-0011 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	17:23	องอาจ
	อื่นๆ	"วันที่ 6 พ.ย. 2567 เวลา 21:45 น. TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day มีตะวันออก		
		หลังจากกระทบท่อก๊าซฯ กลับสู่สมดุลปกติ จึงคืนการบริหารก๊าซกลับไปยังผู้ใช้บริการ		
		From Gas Control	21:43	องอาจ
7-พ.ย.-24	Permit	"คุณ พิทักษ์กร แจ้งงานเริ่มงานต่อเนื่องงานซ่อมสีMrs โรงงานThaibone.rst		
		งานทำสีรองพื้น permit 67-rst-cd-0012	8:55	สิทธิกร
	Permit	"คุณ เจริม แจ้งงานwater jet ทาท่อก๊าซ ทางเข้าBPM.UNION TEXTILE		
		ตาม Permit.67-BPM-EX-0033	9:26	สิทธิกร
	Survey	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ BHS ปกติ	9:30	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องซ่อมบำรุงถังสีสถานีก๊าซots.bkd โดยทีมS.CON		
		KARNYOTHA permit 67-BKD-CD-0011	9:38	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งจบรมและตรวจเอกสารก่อนปฏิบัติงาน ที่ YKK ในวังทองแพทย์		
		ไม่กี่ 1 เดือน	10:00	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งpmลงบ่อ bpl SV.09 (BBF) Permit.67.bpl.cf.0032	10:00	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:12	สิทธิกร
		งานปรับปรุงระบายน้ำฝน Soi G1/3 งานไม่มีผลกระทบ นอกนี้ปกติ	10:12	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิเหนือ ปกติ	10:13	สิทธิกร
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อทำทางเข้า-ออกโรงงานใหม่ บริเวณ ถนน14/4โรงงานJFE.		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ผ่านแนวท่อก๊าซMPL.HDPE225MM.ช่วงระหว่างบ่อวาล์วno.157,158		
		Permit67-WES-EX-0028	10:28	สิทธิกร
		"คุณ สมชาย แจ้งเข้าขออนุญาตนำแท่งแนวท่อก๊าซ ในจุดที่จะขุดวางท่อ315 ของ 10C1 ของ		
		บ. Mars water โดยตำแหน่งที่จะทำการขุดวางท่อไม่มีผลกับระบบแนวท่อ	10:30	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ พลวัตร แจ้งจบรมsafety ที่บริษัทSiam Chemical	10:31	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:36	สิทธิกร
	Survey	"คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:44	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:46	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:46	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งตรวจสอบการหมุนของวาล์ว SV.09(BBF) ปีที่15% และเปิดคืน		
		100% Permit.67.bpl.cf.0032	11:04	สิทธิกร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ WES มีงานตาม Permit		
		67-WES-EX-0028 นอกนี้ปกติ	11:16	สิทธิกร
	Survey	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองจตุ,TDC Steel,เพทาร์ก ปกติ	11:20	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานทำPM.ล้างบ่อวาล์วเหล็ก บ่อวาล์ว SV23 YKK		
		Permit No.67-BPM-CF-0012	11:31	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:38	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ มีงานMARS WATER		
		สก็ดผิวคอนกรีตเพื่องานวางท่อ 315 บริเวณพัฒนา 2 ระหว่างซอย3-ซอย4		
		อยู่ฝั่งตรงข้ามแนวท่อก๊าซไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ นอกนี้ปกติ	11:38	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งขอเข้าห้อง RTU OTS-WES เพื่อถ่ายตู้เชื่อมตู้	11:45	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมบางกะปิ SWAN ปกติ	11:48	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิเหนือ ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งซ่อมแผนฉุกเฉินก่อนปฏิบัติงานย้ายอาคาร ช่วงย้ายเริ่มงาน		
		Permit No.67-BPM-CF-0012	11:54	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:08	สิทธิกร
	PM	"คุณ สุริยะ แจ้งเข้า Cal.Pressure Temp ที่ OTS-BPL เปลี่ยน Modern	13:11	สิทธิกร
	Permit	"คุณ สมชาย แจ้งงานเปลี่ยนเสาป้ายเตือนแนวท่อใหม่ บ. Ocean Glass		
		Permit No.67-BPO-EX-0050	13:56	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ พลวัตร แจ้งส่งTurbine สอยเทียบที่ OC	14:02	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:21	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานทำPM.ล้างบ่อวาล์วเหล็ก บ่อวาล์ว SV23 YKK		
		Permit No.67-BPM-CF-0012 หนุนฐานบ่อวาล์วเรียบร้อยแล้ว	14:55	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บานจาก บางปะอิน ปกติ		
		เห็นจาก ots.nvk ปกติ ตรวจสอบการหลุดตัว In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ		
		In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ,การทำงานภายใน บ.BBF		
		pmลงบป บpi SV.09 (BBF)Permit.67.bpi.cf.0032 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	15:06	สิทธิกร
Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการกลิ้งตัวและหลุด			
		ตัวรองท่อภายในสถานี ots.roj2		
		งานคืนพื้นที่จุดวางท่อโครงการ was printed และกรรซ่อมแซม การทดสอบวาล์ว		
		ไม่มีผลกระทบกับระบบ (ไม่มีการทำงาน) In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ		
		จุดอื่นในพื้นที่ปกติ.	15:08	สิทธิกร
Permit	"คุณ สมชาย แจ้งงานเปลี่ยนเสาป้ายเตือนแนวท่อใหม่ บ. Biolab			
		Permit No.67-BPO-EX-0050	15:34	สิทธิกร
Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานทำPM.ล้างป้อวาล์วหลัก ป้อวาล์ว SV23 YKK			
		Permit No.67-BPM-CF-0012 ในบ่อเรียบรอบ ก๊าซหาลือป้อวาล์ว	16:54	สิทธิกร
Permit	"คุณ สมชาย แจ้งงานเปลี่ยนเสาป้ายเตือนแนวท่อใหม่ บ. Biolab			
		Permit No.67-BPO-EX-0050 วันจันทร์แล้ว ใช้งานกับสีกกรอบคอนกรีตแห้ง	16:55	สิทธิกร
Permit	"คุณ นิธิชัย แจ้งงานซ่อมเมื่องานซ่อมสีMrs โรงงานThalbhone.rst			
		งานทำสีรองพื้น permit 67-rst-cd-0012 เลิกงาน งานวันมีมีการพ่นสีงานขัดและพ่นสี		
		จึงและจะเข้าดำเนินการต่อพ่นสี	16:58	สิทธิกร
Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานซ่อมบำรุงจุดสถานีก๊าซที่ots.bkd โดยทีมS.CON			
		KARNYOTHA permit 67-BKD-CD-0011 เลิกงาน ย้ายเคพงานวันนี ทาสีได้ทำการกรร		
		รอยรั่วมันฉกิมรอยรั่วขัดและทาสีรองพื้นและมีการprotect ท่อก๊าซอีกเล็กน้อย		
		ต่อจากเมื่อวาน		
Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเลิกงานpmลงบป บpi SV.09 (BBF) Permit.67.bpi.cf.0032		17:06	สิทธิกร
Permit	"คุณ เติม แจ้งงานwater jet หาท่อก๊าซ ทางเข้าUNION TEXTILE			
		ตาม Permit.67-BPM-EX-0033 เลิกงานวันนี้	17:35	สิทธิกร
Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานทำPM.ล้างป้อวาล์วหลัก ป้อวาล์ว SV23 YKK			
		Permit No.67-BPM-CF-0012 เสริมเรียบบ่อแล้ว	17:48	สิทธิกร
PM	"คุณ สุริยะ เข้าเข้า Cal.Pressure Temp ที่ OTS-BPL เปลี่ยน Modern เลิกงานแล้ว		18:21	สิทธิกร
Survey	"คุณ เติม แจ้งงานHDD.ท่อประปา ของบ.MARS WATER.ลดท่อก๊าซเข้านิคมบางปู		21:19	สิทธิกร
Survey	"คุณ เติม แจ้งวันนี้จะไม่มีวัน ต้องสกัด พร้อมแจกพ่นสี		23:16	สิทธิกร
8-พ.ย.-24	Permit	"ขอปรับแจ้งงานเปลี่ยนเสาป้ายเตือนแนวท่อใหม่ บ.Continental		
		Permit No.67-BPL-EX-0010	9:16	ธงชาฯ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	"จรัลเข้า OTS LKB	9:18	ธงชาฯ
Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPN ปกติ		9:28	ธงชาฯ
Permit	"นิติชัยแจ้งเริ่มงานซ่อมเมื่องานซ่อมสี Mrs โรงงาน Thalbhone.rst			
		งานทำสีรองพื้น Permit 67-rst-cd-0012	9:37	ธงชาฯ
Permit	"ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเริ่มงานซ่อมบำรุงจุดสถานีก๊าซ OTS-BKD Permit 67-BKD-CD-0011		9:39	ธงชาฯ
อื่นๆ	"เฉลิม OTS BPO		9:47	ธงชาฯ
Permit	"นพตแจ้งงานชุดเบงเหล็กสำรวจหาแนวท่อก๊าซและ HDD			
		ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง งานโครงการวางท่อน้ำลดขาดของทาง Mars Water		
		เสร็จที่โอบุญต 67-LKB-EX-0018	9:49	ธงชาฯ
อื่นๆ	"จรัลเข้า PRS 3		10:02	ธงชาฯ
Permit	"ภาณุรักษ์แจ้งเริ่มงานpmลงบป บpi mv.12,mv.13 Permit.67.bpi.cf.0033		10:04	ธงชาฯ
Survey	"จรัลสำรวจแนวท่อก๊าซลาดกระบัง จลองทง ปกติ		10:09	ธงชาฯ
Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซแพททรา OTS BPO คลองจตุ TDC Steel ปกติ		10:22	ธงชาฯ
Permit	"วิศวกรสำรวจแนวท่อก๊าซบางกะปิ ปกติ		10:28	ธงชาฯ
		"ธนาสิทธิ์ทำ PM.ล้างป้อวาล์วหลัก ป้อวาล์ว SV05 RAMA&TTDF		
		Permit No.67-BPM-CF-0013	10:52	ธงชาฯ
อื่นๆ	"จรัลเข้า OTS BPL		11:12	ธงชาฯ
Survey	"ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อก๊าซโรจนะตรวจสอบการกลิ้งตัวและหลุดตัวรองท่อภายใน			
		สถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ	11:26	ธงชาฯ
อื่นๆ	"เฉลิมเข้า PRS 2		11:34	ธงชาฯ
Survey	"วิศวกรสำรวจแนวท่อก๊าซบางกะปิ ปกติ		11:54	ธงชาฯ
Survey	"จรัลสำรวจแนวท่อก๊าซTS SWAN นิคมบางพลี ปกติ		11:58	ธงชาฯ
Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซบางปู มีงานของ บ.Mars water สกัดตัวคอนกรีตที่งานวาง			
		ท่อ 315 บริเวณพัฒนา 2 ระหว่างซอย 3-ซอย 4 อยู่ฝั่งตรงข้ามแนวท่อก๊าซ	12:04	ธงชาฯ
Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ		12:05	ธงชาฯ
Survey	"จรัลสำรวจแนวท่อก๊าซTS BPL MTH ปกติ		12:20	ธงชาฯ
Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPM ปกติ		12:44	ธงชาฯ
Survey	"อภิเชษฐสำรวจแนวท่อก๊าซเนินทราย ปกติ		13:10	ธงชาฯ
Activities in AREA		ศักดิ์สิทธิ์แจ้งงานเปลี่ยน turbine+filter 3YและงานPM 3M		
		ที่โรงงาน BANG PA-IN LAND นิคมบางปะอิน	14:05	ธงชาฯ
Permit	"นพตแจ้งงานชุดเบงเหล็กสำรวจหาแนวท่อก๊าซและ HDD ในนิคมฯ ลาดกระบัง			
		งานชุดเบงเหล็กสำรวจหาแนวท่อก๊าซเสร็จแล้วครับ	14:11	ธงชาฯ
Activities in AREA		"สุพรรณแจ้งถอดเปลี่ยน Turbine ที่ KITZ	14:48	ธงชาฯ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Emergency Drill	"ซ้อมแผนฉุกเฉินกับลูกค้า Slam Toppan รอบที่ 1	15:05	ธงชาฯ
Permit	"เฉลิมแจ้งเลิกงาน water jet หาท่อก๊าซ ทางเข้าUNION TEXTILE		16:50	ธงชาฯ
Permit	"ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเลิกงานซ่อมบำรุงจุดสถานีก๊าซที่ots.bkd โดยทีมS.CON KARNYOTHA			
		ย้ายเคพงานวันนี ทาสีรองพื้นบ่อถังอากาศภายในและมีการprotect		
		ชุดปรกบในสถานีเพิ่มเดิมครับ permit 67-BKD-CD-0011	17:00	ธงชาฯ
Permit	"นิติชัยแจ้งเลิกงานซ่อมเมื่องานซ่อมสี Mrs โรงงาน Thalbhone.rst		17:07	ธงชาฯ
Permit	"ภาณุรักษ์แจ้งเลิกงาน pm ลงบป บpi mv.12,mv.13 Permit.67.bpi.cf.0033		17:17	ธงชาฯ
Emergency Drill	"ซ้อมแผนฉุกเฉินกับลูกค้า Slam Toppan รอบที่ 2		19:48	ธงชาฯ
Permit	"เฉลิมแจ้งงานHDD.ท่อน้ำดิบขนาด 710 mm.ลดท่อก๊าซเข้านิคมบางปู			
		หน้าสะพานทางเข้านิคมฯ กม.37+45 Permit No.67-BPM-EX-0035	22:54	ธงชาฯ
9-พ.ย.-24	Permit	"เฉลิมแจ้งงานHDD.ท่อน้ำดิบขนาด 710 mm.ลดท่อก๊าซเข้านิคมบางปู		
		สรุปภาพทั่วไปเจอ ต้องยกเลิกวันนีไปก่อนหาวิธีใหม่	1:36	ธงชาฯ
Survey	"คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB		8:10	สุเมธ
Survey	"คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3, บ.Synmech เข้าดูหน้างาน งาน			
		ทำสี และ ปรับปรุงสภาพสถานี	8:54	สุเมธ
Survey	"คุณ เติม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอินบ่อ ปกติ		9:17	สุเมธ
Permit	"คุณ นิธิชัย แจ้งงานก่อสร้างอาคาร ปรก.และห้องน้ำที่ OTS-ROJ#1 ตาม Permit			
		67-roj-cd-0040 ทำพื้นในสถานี	9:20	สุเมธ
Permit	"คุณ พิทักษ์ผล แจ้งเริ่มงานซ่อมสี MRS โรงงาน Thai Bone RST งานทำสีรองพื้น ตาม			
		Permit 67-rst-cd-0012	9:32	สุเมธ
Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานซ่อมบำรุงจุดสถานีก๊าซที่ OTS-BKD โดยทีม S.con ตาม			
		Permit 67-bkd-cd-0011	9:35	สุเมธ
Survey	"คุณ เติม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททรา BHS ปกติ		9:48	สุเมธ
Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน PM ล้างป้อวาล์วหลัก ป้อวาล์ว SV25 Almet Thai ตาม Permit			
		67-BPM-CF-0014	10:18	สุเมธ
Survey	"คุณ วิศวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ		10:30	สุเมธ
Survey	"คุณ เติม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2		10:31	สุเมธ
Survey	"คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานทำวางระบายนํ้า ท่อของ			
		G1/3 ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ, ส่วนที่เส้น OTS-LKB ปกติ	10:33	สุเมธ
Survey	"คุณ เติม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1		10:58	สุเมธ
Survey	"คุณ เติม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงาน บ.MARS WATER สกัดตัว			
		คอนกรีตที่งานวางท่อ 315 บริเวณ ด.พัฒนา 2 ระหว่างซอย 3-4 และหา Water Jet		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ท่อประปาซอย 1C อยู่ฝั่งตรงข้ามแนวท่อก๊าซ ไม่กระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกพื้นที่ปกติ	11:00	สุเมธ
Survey	"คุณ เติม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10		11:24	สุเมธ
Survey	"คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL		11:25	สุเมธ
Survey	"คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททรา WES ปกติ		11:31	สุเมธ
Survey	"คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการกลิ้งตัวและหลุด			
		ตัวรองท่อภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ, และมีงานตาม		
		Permit 67-roj-cd-0040 นอกพื้นที่ปกติ	11:32	สุเมธ
Survey	"คุณ เติม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ เส้น แพททรา ร.TDC คลองจตุ เส้น BV#10 ปกติ		11:50	สุเมธ
Survey	"คุณ วิศวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ		11:51	สุเมธ
Survey	"คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ		12:04	สุเมธ
Survey	"คุณ เติม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ		12:24	สุเมธ
Survey	"คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ		12:33	สุเมธ
Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน PM ป้อวาล์ว SV25 หมุนหีบวาล์วเรียบร้อยแล้ว Almet Thai		12:46	สุเมธ
Activities in AREA		"เวลา 14:00 น. Gas Control เริ่มทำการเพิ่มความดันก๊าซเส้นท่อ BV9 - BV20 เป้า		
		หมายเหตุ HOV ที่ BV16 เพื่อรองรับงาน Run PIG From Gas Control	14:04	สุเมธ
Survey	"คุณ วิศวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น จังสิต ปกติ		14:17	สุเมธ
Survey	"คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บานจาก เชียงทราน OTS			
		ปกติ เข้าตรวจสอบการหลุดตัว Inlet Outlet OTS-NVK, Inlet Outlet Temporary ปกติ		
		งานหาสีป้อวาล์วและเคลียร์พื้นที่ นอกพื้นที่ปกติ	14:35	สุเมธ
Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน PM ป้อวาล์ว SV25 เสริมแล้ว		16:19	สุเมธ
Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานซ่อมสี Thai Bone RST งานวันนีเก็บรายละเอียดงานสีที่			
		สถานี, งานทำความสะอาดโดยรอบสถานี, ติดป้ายแจ้งเตือน และจะเข้าส่งงานอีกครั้ง		
		วันพฤหัสบดี ตาม Permit 67-rst-cd-0012	17:21	สุเมธ
Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานซ่อมบำรุงจุดสถานีก๊าซที่ OTS-BKD วันนีเก็บรายละเอียด			
		สีโดยรอบอาคารสถานี, และอาคารบ่อ ปรก.เพิ่มเติม จะเข้าดำเนินการอีกครั้งในวัน		
		พุธ ตาม Permit 67-bkd-cd-0011	17:43	สุเมธ
Permit	"คุณ นิธิชัย แจ้งเลิกงานตาม Permit 67-roj-cd-0040 พุ่งนี้จะเข้าดำเนินการต่อ		18:01	สุเมธ
Activities in AREA		"ทีมงาน Run PIG เส้นท่อ BV#9-BV#20 No.1/1 (Gauging PIG) ยืนยันเพื่อพร้อมปล่อย		
		PIG วันที่09/11/67 เวลา 21:00 น. From Gas Control	21:02	สุเมธ
Activities in AREA		"เวลา 21:46 น. หน่วยงาน ปท.1 และ ทท. ทำการปล่อย PIG เส้นท่อ BV#9 - BV#20		
		No.1/1 (Gauging PIG) น.คาดว่าจะผ่าน BV#13 เวลา 22:27 น. From Gas Control	21:51	สุเมธ
Activities in AREA		"คุณ ธีรศักดิ์ เข้า Standby OTS-RST	21:58	สุเมธ
Activities in AREA		"Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV#9 - BV#20 No.1/1 (Gauging PIG) เวลา 22:41 น.		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		PIG ผ่าน BV#13 และคาดว่าจะผ่าน BV#14 เวลา 23:57 น. From Gas Control	22:48	สุเมธ
10-พ.ย.-24	Activities in AREA	"Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV#9 - BV#20 No.1/1 (Gauging PIG) เวลา 00:13 น.		
		PIG ผ่าน BV#14 และคาดว่าจะผ่าน BV#15 เวลา 01:42 น. From Gas Control	0:16	สุเมธ
	Activities in AREA	"Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV#9 - BV#20 No.1/1 (Gauging PIG) เวลา01:21 น.		
		PIG ผ่าน BV#15 และคาดว่าจะผ่าน BV#16 เวลา 02:35 น. From Gas Control	2:42	สุเมธ
	Activities in AREA	"แก้ไข" Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV#9 - BV#20 No.1/1 (Gauging PIG) เวลา 02:35 น. PIG ผ่าน BV#16 และคาดว่าจะผ่าน BV#17 เวลา 03:49 น. From Gas		
	Control		2:47	สุเมธ
	Activities in AREA	"คุณ ชีรศักดิ์ แจ้ง OTS-RST อุปกรณ์ทำงานปกติ	3:01	สุเมธ
	Activities in AREA	"Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV#9 - BV#20 No.1/1 (Gauging PIG) เวลา 03:47 น.		
		PIG ผ่าน BV#17 และคาดว่าจะผ่าน BV#18 เวลา 05:11 น. From Gas Control	3:51	สุเมธ
	Activities in AREA	"Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV#9 - BV#20 No.1/1 (Gauging PIG) เวลา 05:07 น.		
		PIG ผ่าน BV#18 และคาดว่าจะผ่าน BV#19 เวลา 06:53 น. From Gas Control	5:11	สุเมธ
	Emergency	"คุณ ชัยธรชัย 0856859092 น.Thai Kurabo RST แจ้งก๊าซ Blow เมื่อเวลา 05:00 น.แจ้ง		
		คุณ ชีรศักดิ์ รับทราบ	5:14	สุเมธ
	Emergency	"คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งให้คุณ ศิวกร รับทราบ เดินทางเข้าที่ น.Thai Kurabo ไปก่อน	5:30	สุเมธ
	Emergency	"คุณ ศิวกร เดินทางถึงที่เกิดเหตุ น.Thai Kurabo	6:04	สุเมธ
	Emergency	"คุณ ชีรศักดิ์ เดินทางถึงที่เกิดเหตุ น.Thai Kurabo	6:15	สุเมธ
	Activities in AREA	"Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV#9 - BV#20 No.1/1 (Gauging PIG) เวลา06:35 น.		
		PIG ผ่าน BV#19 และคาดว่าจะเข้า Receiver BV#20 เวลา 07:21 น. From Gas Control	6:39	สุเมธ
	Emergency	"ชีรศักดิ์แจ้งจากผลการตรวจสอบสถานี Thai kurabo ที่ psv blow ดังนี้ เกิดจาก sleeve 17 2" pcv run A บวม และลูกค้าหยุดใช้ก๊าซ Sulphur แกะที่เชื่อม Seat Pilot s60 run A "การแก้ปัญหา เปลี่ยน Sleeve h5 2" ใหม่ ถอดล้างคราน Sulphur ออกจาก เชื่อม Pilot s60 A ทำการทดสอบค่า lock up pcv,psv,ssv run A,B ทั้งหมด ค่าปกติ อธิบายถึงสาเหตุปัญหาให้กับลูกค้าทราบแล้ว จ่ายก๊าซเข้าโรงงานเรียบร้อยแล้ว "Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV#9 - BV#20 No.1/1 (Gauging PIG) PIG เข้า Receiver ที่ BV#20 From Gas Control	7:47 8:37	องอาจ องอาจ
	อื่นๆ	"แจ้งเข้า OTS LKB	9:05	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPN ปกติ	9:47	องอาจ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	"แจ้งเข้า PRS 3	9:05	องอาจ
	Survey	"จัดสำรวจแนวท่อก๊าซอาคารบัง หลอดกรุง ปกติ		
		ในนิคม มีงานทำประมาณ 1 ชม. G1/3 ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	9:59	องอาจ
	Activities in AREA	"เฉลิมแจ้งมีงานสะพานข้ามแยกเทพารักษ์คลองจรูญ ถึงแยกซอยโรงงานแจ้งโกวริลย์ งานปกติแล้วรอดหนามโนเรศที่ห่างจากท่อก๊าซประมาณ 1น.		
		ชุดเล็ก 40 ซม.ไม่กระทบกับท่อก๊าซ	10:08	องอาจ
	อื่นๆ	"เฉลิมเข้า OTS BPO	10:10	องอาจ
	Survey	"ตรวจสอบสำรวจแนวท่อก๊าซบางกะปิ ปกติ	10:30	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซเทพกษาร OTS BPO คลองจูด TDC Steel ปกติ		
		เข้าPRS1	10:45	องอาจ
	อื่นๆ	"แจ้งเข้า OTS BPL	11:09	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ /งานปกติ W.N. Permit No.67-BHS-EX-0004	11:10	องอาจ
	Survey	"ชีรศักดิ์สำรวจแนวท่อก๊าซบางจาก บางปะอิน เชิงราง อ.ส.นวก ปกติ ยกของคืนบางปู		
		ตรวจสอบการหลุดรั่ว In let /Out let ปกติ In let temporary /Outlet temporary ปกติ		
		งานปกติบ่อ bpi MV.10,SV.10(TCH) Permit.67.bpi.cf.0036	11:13	องอาจ
	Survey	"กฤตยาสำรวจแนวท่อก๊าซนครราชสีมา ปกติ	11:26	องอาจ
	อื่นๆ	"เฉลิมเข้า PRS 2	11:28	องอาจ
	Survey	"ตรวจสอบสำรวจแนวท่อก๊าซหนองปรือ ปกติ	11:50	องอาจ
	Survey	"จัดสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS BPL SWAN นิคมบางพลี ปกติ	11:59	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPO มีงานของ บ. Mars water สกัดผิวคอนกรีตเพื่องานวาง- ท่อ 315 บริเวณพัฒนา 2 ระหว่างซอย3-ซอย4 และwater jetท่อประปาซอย1C		
	อื่นๆ	อยู่ฝั่งตรงข้ามแนวท่อก๊าซไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	12:00	องอาจ
	อื่นๆ	"สรุปผลการ Run PIG เส้นท่อ BV9 - BV20 ขนาด 24 นิ้ว No.1/1 (Gauging PIG) : สภาพ Gauge Plate บุปเล็กน้อย, พบ Mill scale สีดำหนักประมาณ 4 Kg., ไม่พบ Liquid,... From Gas Control		
	Survey	"จัดสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS BPL MTH นิคมบางพลี ปกติ	12:29	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPM ปกติ	12:36	องอาจ
	Activities in AREA	"UIH circuit down 552553 สถานีก๊าซ OTS บางพลี	12:40	องอาจ
	Permit	"ชีรศักดิ์แจ้ง ผรม.NCS.เข้าเก็บงานก่อสร้างอาคาร รพ.บ.และห้องน้ำ ที่ ots roj1 Permit.67.roj.cf.0040	13:11	องอาจ
	Activities in AREA	"UIH circuit up 552553 สถานีก๊าซ OTS บางพลี	13:17	องอาจ
	Activities in AREA	"UIH circuit down 552553 สถานีก๊าซ OTS บางพลี	14:05	องอาจ
	Survey	"ตรวจสอบสำรวจแนวท่อก๊าซรังสิต ปกติ	*	องอาจ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	"UIH circuit. up 552553 สถานีก๊าซ OTS บางพลี	14:39	องอาจ
	Survey	"ชีรศักดิ์สำรวจแนวท่อก๊าซโรงงานตรวจสอบการเคลื่อนตัวและรุดตัวของท่อภายใน สถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ		
		เก็บงานเพิ่มเติม Permit.67.roj.cf.0040	14:59	องอาจ
	Activities in AREA	"OTS บางพลี 552553 : ปัจจุบันช่างกำลังเดินวางไปตรวจรอบที่ node บางพลีฝั่งใหม่ 2 ประมาณ 1 ชั่วโมงถึงหน้างานครับ	15:28	องอาจ
	Activities in AREA	"ISO ประกาศ Difficult day ถึงตะวันออก เนื่องจากเกิดความไม่สมดุลปริมาณก๊าซ ในระบบท่อตามบวกอย่างรุนแรง ส่งผลให้ความดันในระบบสูงและอาจกระทบต่อ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบท่อส่งก๊าซ เบื้องต้น TSO เข้าบริหารและควบคุมการ รับ-จ่ายก๊าซแทนผู้ใช้บริการ เพื่อให้ระบบกลับมาสู่สมดุล From Gas Control	15:40	องอาจ
	Alarm SCADA	"UIH circuit. up 552553 สถานีก๊าซ OTS บางพลี	17:00	องอาจ
	Alarm SCADA	UIH circuit up 552553 สถานีก๊าซ OTS บางพลี 552553 10/11/2024 16:37 UIH	17:01	องอาจ
	Activities in AREA	"คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งเสร็จงานที่ OTS-ROJ#1	17:22	องอาจ
11-พ.ย.-24	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:12	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี BV#10	9:44	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
	Permit	งานปรับปรุงระบบจ่ายผ่าน Soi G1/3 งานไม่มีผลกระทบ นอกนี้ปกติ	10:10	สิทธิกร
		"คุณ พลวัตร แจ้งงานเปลี่ยนเสาป้ายเตือนแนวท่อใหม่ Siam Chemical		
		Permit No.67-BPM-EX-0032	10:13	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองจูด,TDC Steel,เทพกษาร ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี PRS#1	10:22	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งมีงานปกติบ่อ bpi sv.11,sv.12 teijin(kansai)		
		Permit.67.bpi.cf.0034	10:27	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:34	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเทพารักษ์ BHS ปกติ	11:03	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมบางพลี SWAN ปกติ	11:38	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานของ บ. Mars water		
		สกัดผิวคอนกรีตเพื่อวางแนวท่อ 315 บริเวณพัฒนา 2 ระหว่างซอย3-ซอย4 และหา water jetท่อประปาซอย1Cอยู่ฝั่งตรงข้ามแนวท่อก๊าซไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ		
		นอกนี้ปกติ	11:53	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:54	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร ปกติ	11:55	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี WES ปกติ	11:58	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าย้ายรูปในสถานี PRS#1	12:45	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ สุพรรณ แจ้งออกจาก PRS#1	13:05	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งตรวจสอบการหมุนของวาล์ว SV.11 teijin(kansai) ปิดที่15% และ เปิดคืน100% Permit.67.bpi.cf.0034	13:46	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	14:37	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:41	สิทธิกร
		"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงงาน ตรวจสอบการเคลื่อนตัว และรุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ		
		จุดอื่นในพื้นี่ปกติ.	14:43	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชิงราง อ.ส.นวก ปกติ ตรวจสอบการหลุดรั่ว In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ,งานปกติ บ่อวาล์ว bpi sv.11,sv.12 Teijin(kansai) Permit.67.bpi.cf.0034 จุดอื่นในพื้นี่ปกติ	14:50	สิทธิกร
	Permit	"คุณ พลวัตร แจ้งงานเปลี่ยนเสาป้ายเตือนแนวท่อใหม่ Siam Chemical Permit No.67-BPM-EX-0032 พุ่งขึ้นยอดแนวทาสี	15:06	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานเปลี่ยนlabrine+filter 3Y,และงานPM 3M , ล้างSeat pcvA อุปกรณ์ชุดขึ้นจากsulphur lockupไปอยู่ที่โรงงานkansai บางปะอิน		
	อื่นๆ	"วันที่ 11 พ.ย. 2567 เวลา 16:00 น.TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day ฝั่งตะวันออก โดยสมดุลระบบท่อส่งก๊าซกลับสู่ค่าปกติ และดำเนินการทำการบริหารก๊าซกลับไปยัง ผู้ให้บริการ From Gas Control	16:00	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานปกติบ่อ bpi sv.11,sv.12 teijin(kansai) Permit.67.bpi.cf.0034 เลิกงานแล้ว	16:39	สิทธิกร
12-พ.ย.-24	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งมีงาน PM (ลงบ่อ BPI) MV12, SV04 ตาม Permit 67-bpi-cf-0035	9:01	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:22	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี BV#10	9:51	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดตรวจสอบระบบน้ำ ร.1B,1C และ ถ.พัฒนา 3 ตาม Permit 67-BPO-EX-0051	9:54	สุเมธ
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาขนาด 100 มม.แตกเสียสายบริเวณถนน H2/4 หน้า บ.Akwei ใกล้แนวท่อก๊าซ 110 มม.ใกล้วาล์ว no.200 ตาม Work Permit 67-WES-EX-0030	10:02	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง มีงานปรับปรุงระบบจ่ายผ่าน		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ข.G1/3 งานไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อก๊าซฯ ส่วนที่เส้น OTS-LKB ปกติ	10:18	สุเมธ
	Survey	"คุณ เติม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททฯ มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองมย โดย บ.วิสุทธิ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯของ PTT NGD ซึ่งอยู่		
		ในถนน ส่วนที่ ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:27	สุเมธ
	Survey	"คุณ เติม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:28	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:30	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดลอกวางระบายน้ำ ข.18 ซ้าง PRS#2 เรียบร้อยแล้ว	10:36	สุเมธ
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit		
		67-WES-EX-0030 นอกน้้นปกติ	10:49	สุเมธ
	Survey	"คุณ เติม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททฯ BHS ปกติ	11:13	สุเมธ
	Survey	"คุณ เติม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:26	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ เส้น OTS-BPL ปกติ	11:49	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครสกล ปกติ	11:55	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:20	สุเมธ
	Survey	"คุณ เติม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงาน บ.MARS WATER สกัดผิว		
		คอมพิวเตอร์ที่งานวางท่อ 315 บริเวณ ถ.พัฒนา 2 ระหว่างซอย 3 - 4 และทว Water Jet		
		ท่อประปา ข.1C อยู่ฝั่งตรงข้ามแนวท่อก๊าซ ไม่กระทบกับแนวท่อก๊าซ, มีงานตาม Permit		
		67-BPO-EX-0051 นอกน้้นปกติ	12:25	สุเมธ
	Survey	"คุณ กาญจน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงจาก OTS		
		ปกติ เข้าตรวจสอบการท่ชุดตัว Inlet Outlet OTS-NVK, Inlet Outlet Temporary ปกติ		
		มีงานตาม Permit 67-bpi-cl-0035 นอกน้้นปกติ	12:36	สุเมธ
	Survey	"คุณ เติม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:58	สุเมธ
	อื่นๆ	"คุณ วิศิษฐ์พันธ์ เข้าดูระบบ Odorant OTS-ROJ#2	13:30	สุเมธ
	Permit	"คุณ กาญจน์ทำ แจ้งตรวจสอบการหมุนของวาล์ว SV04 (นมละปิด) ปิดที่ 15% และเปิดคืน		
		100% ตาม Permit 67-bpi-cl-0035	13:35	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:18	สุเมธ
	Survey	"คุณ กาญจน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและ		
		หลุดตัวของท่อภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ	14:57	สุเมธ
	อื่นๆ	"คุณ ศิริโรจน์ เข้า BV#10 นำแบบมาทดสอบที่ Temp Transmitter	15:30	สุเมธ
	Permit	"คุณ กาญจน์ แจ้งเลิกงานตาม Permit 67-bpi-cl-0035	16:35	สุเมธ
	อื่นๆ	"คุณ ศิริโรจน์ เข้า BV#10 นำแบบมาทดสอบที่ Temp Transmitter เสร็จแล้ว	17:00	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify Gas Pipeline 12" เชื่อมกับ ทว.วิศิษฐ์ ณถนนสุขุมวิท		
		บางปูใหม่ ตาม Permit 67-BPM-EX-0036 เชื่องาน HDD ที่ร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		โดย บ.ส.แสงการโยธา	22:43	สุเมธ
		13-พ.ย.-24 Permit "คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify Gas Pipeline 12" ตาม Permit 67-BPM-EX-0036 เรียบ		
		ร้อยแล้ว	2:06	สุเมธ
	อื่นๆ	"วิศวกรรับแจ้งวันที่มีงานขนถ่ายน้ำมันที่ otanvk กัดบนบางปูโดย pti	8:10	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPM ปกติ	9:27	องอาจ
	Permit	"กาญจน์แจ้งเริ่มงานpmลงบ่อ bpi MV.10.SV.10 ( T C H ) Permit.67.bpi.cl.0036	9:30	องอาจ
	Permit	"วีรศักดิ์แจ้ง บ. LEE มาทดสอบตรวจสอบ/ Calibration รอก ใน Otis rst		
		Permit.67.rst.cd.0013	9:48	องอาจ
	อื่นๆ	"เฉลิมเข้า OTS BPO	9:50	องอาจ
	Permit	"ธนาสิทธิ์แจ้งงานชุดปักเสาไฟฟ้า 12 เมตร จากท่อก๊าซธรรมชาติ 2.5 เมตร		
		ถนนสุขุมวิท ปากซอยเทศบาลบางปู 89 Permit No.67-BPM-EX-0037	1:11	องอาจ
	Permit	"ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง งานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซ ที่ ots.bkd		
		โดยทีม s.con karnyotha permit 67-bkd-cd-0011	10:15	องอาจ
	Survey	"นพตลสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมฯ ลาดกระบัง จลองกรุง ปกติ		
		งานปรับปรุงระบายน้ำฝน Soi G1/3 งานไม่มีผลกระทบ	10:21	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS BPO คลองขุด TDC Steel ปกติ		
		ถนนแพททฯมีงานชุดสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv บนทางเท้า ของ กฟน.คลองมย		
		โดย บ.วิสุทธิ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	10:31	องอาจ
	Survey	"ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซบางกะปิ ปกติ	10:42	องอาจ
	อื่นๆ	"เฉลิมเข้า PRS 1	10:50	องอาจ
	อื่นๆ	"คุณจิรเกียรติฯ เข้าขอขอยางปู 94 ซะทำเอง.แจ้งเฉลิม นวอวิพร : 085-159-1953	10:56	องอาจ
	Permit	"วีรศักดิ์แจ้ง บ. LEE ทดสอบตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว / Calibration รอก ใน Otis rst		
		Permit.67.rst.cd.0013	11:25	องอาจ
	Survey	"อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อก๊าซเหมราช ปกติ	11:36	องอาจ
	Survey	"นพตลสำรวจแนวท่อก๊าซ ในนิคมฯสุฯ BPL - OTS-BPL -ปกติ	11:45	องอาจ
	Survey	"นพตลสำรวจแนวท่อก๊าซ ในนิคมฯสุฯ OTS-BPL -MTH ปกติ	12:00	องอาจ
	PM	"วีรศักดิ์แจ้งงาน PM OTS ROJ#2 และใส่ Turbine ขึ้น run B	12:06	องอาจ
	Survey	"วีรศักดิ์สำรวจแนวท่อก๊าซบางจาก บางปะอิน เชียงจาก ots.nvk ปกติ ยกของคืนบางปู		
		ตรวจสอบการท่ชุดตัว In let iOutlet ปกติ In let temporary iOutlet temporary ปกติ		
		งานpmลงบ่อ bpi MV.10.SV.10(TCH) Permit.67.bpi.cl.0036	12:15	องอาจ
	อื่นๆ	"เฉลิมเข้า PRS 2	12:26	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูมีงานของ บ. Mars water(งานหาท่อก๊าซขนาน sumitomo)		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		สกัดผิวคอมพิวเตอร์ที่งานวางท่อ 315 บริเวณพัฒนา 2 ระหว่างซอย3-ซอย4 และทว		
		water jet ท่อประปาซอย1Cอยู่ฝั่งตรงข้ามแนวท่อก๊าซไม่กระทบกับแนวท่อก๊าซ	12:44	องอาจ
		"วันที่ 13 พ.ย. 2567 เวลา TSO ประกาศ Difficult day มีดะเนินขอ เนื่องจากเกิด		
		ความไม่สมดุลปริมาณก๊าซในระบบท่อด้านนอกอย่างรุนแรง ส่งผลให้ความดันในระบบ		
		สูงและอาจกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ เบื้องต้น TSO เข้า		
		บริหารและควบคุมการรับจ่ายก๊าซแผนผู้ให้บริการ เพื่อให้ระบบกลับเข้าสู่สมดุล		
		From Gas Control	12:59	องอาจ
	Survey	"นิบัติสำรวจแนวท่อก๊าซโงะนะตรวจสอบการเคลื่อนตัวและชุดตัวรอกของท่อภายใน		
		สถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ	13:16	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPM ปกติ	13:20	องอาจ
	PM	"สุริยะทำ PM Flowcomp OTS-WES & Modem 3G	13:45	องอาจ
	PM	"วีรศักดิ์แจ้งงาน PM OTS ROJ#2 และใส่ Turbine ขึ้น run B เสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:06	องอาจ
	PM	"สุริยะทำ PM Flowcomp OTS-WES & Modem 3G เสร็จเรียบร้อยแล้ว	18:00	องอาจ
	Permit	"กาญจน์แจ้งเสร็จงานpmลงบ่อ bpi MV.10.SV.10 ( T C H ) Permit.67.bpi.cl.0036	16:38	องอาจ
	Permit	"ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเลิกงานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซ ที่ ots.bkd permit 67-bkd-cd-0011		
		วันมีงานหาสีจิมงานขยายอาคาร,ในสถานีก๊าซและบ่อน ปรก.เริ่มทำเติบส่วนในขอ		
		สารได้เริ่มทำการทดสอบสีไปบางส่วนแล้วแต่เตรียมที่จะนำทราย,และลอกสีอีกครึ่ง	17:13	องอาจ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify Gas Pipeline 12" เชื่อมกับ ทว.วิศิษฐ์ ณถนนสุขุมวิท		
		บางปูใหม่ เชื่องาน HDD ที่ร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง โดย บ.ส.แสงการโยธา		
		Permit 67-BPM-EX-0036	22:41	องอาจ
	14-พ.ย.-24	Alarm SCADA "SCADA SRV2 ตัน แจ้งคุณมังกร ITS ตรวจสอบและแก้ไข	7:05	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"DATABASE_WebReport_BACKUP ไม่มีข้อมูลเมื่อวานแจ้งคุณ X ITS แก้ไข	7:05	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"OTS-RST PCV001A Alarm Fail แจ้งคุณพิทักษ์ เข้าแก้ไข	7:19	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"OTS-RST PCV001A Alarm Normal คุณพิทักษ์ฯ แจ้งเข้าไว้ตัวส่งสัญญาณ	7:42	สิทธิกร
	Permit	"คุณ กาญจน์แจ้งเริ่มงานpmลงบ่อ bpi MV.07,MV.08 Permit.67.bpi.cl.0037	9:27	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เติม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:50	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ BHS ปกติ		
		งานปรับปรุงระบายน้ำฝน Soi G1/3 งานไม่มีผลกระทบ นอกน้้นปกติ	10:04	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องงานซ่อมMars โรงงานThabone.rst	10:10	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องงานซ่อมสถานีก๊าซ ที่ots.bkd โดยทีม		
		s.con karnyotha permit 67-bkd-cd-0011	10:32	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:35	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:42	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:44	สิทธิกร
	อื่นๆ	"มวน เข้าตรวจสอบสัญญาณ Fire Alarm และเครื่องตรวจจับควันที่ห้อง SCADA	10:59	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เติม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองขุด,TDC Steel ปกติ		
		แพททฯ มีงานชุดสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv บนทางเท้า ของ กฟน.คลองมย		
		โดย บ.วิสุทธิ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	11:08	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมบางกะปิ SWAN ปกติ	11:26	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:30	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งเปลี่ยน ring restrictor pilot s60 run ลใหม่ เนื่องจากตรวจพบมี		
		รอยรั่ว จากการเชื่อมสภาพ มีสว่าให้ค่า pressure pcv swing ไม่นิ่ง ที่inflag	11:37	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:42	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เติม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพททฯ BHS ปกติ	11:43	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครสกล ปกติ	11:58	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานของ บ.Mars water		
		สกัดผิวคอมพิวเตอร์ที่งานวางท่อ 315 บริเวณพัฒนา 2 ระหว่างซอย3-ซอย4 นอกน้้นปกติ	12:09	สิทธิกร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	13:11	สิทธิกร
	Permit	"คุณ กาญจน์ฯ แจ้งเริ่มงานpmลงบ่อ bpi MV.07 Permit.67.bpi.cl.0037	13:19	สิทธิกร
	Survey	"คุณ กาญจน์ฯ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชียงจาก ots.nvk ปกติ ตรวจสอบการท่ชุดตัว In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ		
		In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ,งานpm ปรายตัว bpi		
		MV.08,MV.07 Permit.67.bpi.cl.0037 จุดอื่นในพื้นี่ปกติ	13:48	สิทธิกร
	Emergency Drill	"แจ้งเริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน ณ บริษัท ซี.พี. ซอย 5/1 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี	13:54	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"DATABASE_WebReport_BACKUP ปกติ คุณ X ITS แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	14:12	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:15	สิทธิกร
	Permit	"คุณ กาญจน์ฯ แจ้ง mv.07 สถานะvalveปิด Permit.67.bpi.cl.0037	14:15	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		และชุดตัวรอกของท่อภายในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ		
		จุดอื่นในพื้นี่ปกติ.	14:17	สิทธิกร
	Emergency Drill	"ยกเลิกการซ้อมแผนฉุกเฉิน ณ บริษัท ซี.พี. ซอย 5/1 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี	14:27	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งปิดงานการคืนพื้นที่งานซ่อมสถานีก๊าซที่โรงงานThabone.rst		
		วันนี้เก็บรายละเอียดงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว permit 67-rst-cd-0012 (ปิด)	15:05	สิทธิกร
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ฯ แจ้งงานชุดตรวจหาแนวท่อก๊าซMPL.HDPE225MM.บริเวณถนน#11		

OP-FO-038-02





### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		หน้าโรงงานโอเทค-โมสลิ(โรงงานใหม่) ปอวาล์ว no.156 เพื่อเตรียมงานตัดแยก		
		ผักรถการตัดแยกถดถุด sale tap valve no.156 Permit 67-WES-EX-0031	15:50	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเลิกงานpmลงบ่อ bpi MV.07,MV.08 Permit.67.bpi.cf.0037	16:26	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานต่อเนื่อง งานซ่อมบำรุงถังสถานีก๊าซ ที่ots.bkd โดยเพิ่ม s.con kamyotha permit 67-bkd-cd-0011 แจ้งเลิกงาน วันนี้มีงานทาสีได้ทำสีในถัง		
		RTUและห้อง ปรก.เสร็จแล้ว เข้าปูนได้ทำการเข้าแบบเค้นรับ ส่วนในสถานี		
		ทำการหล่อสีถังจากเมื่อวาน	16:52	สิทธิกร
15-พ.ย.-24	Alarm SCADA	"OTS-RST PCV001A Alarm Fail แจ้งคุณศักดิ์สิทธิ์ รับทราบและเข้าแก้ไขช่วงเช้า	1:55	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซพื้นที่โซนเหนือ	8:45	สุเมธ
	Alarm SCADA	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ เข้า OTS-RST แก้ไข PCV-001A Alarm แจ้งเวียนร้อย	8:55	สุเมธ
	อื่นๆ	"คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซ BV#10	9:18	สุเมธ
	Permit	คุณ เฉลิม แจ้งงาน Water Jet ที่ Gas12" ซอย 1B เพื่องาน HDD ท่อประปา ตาม		
	Permit 67-BPO-EX-0052		9:22	สุเมธ
	Permit	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเริ่มงาน PM (ลงบ่อ BPI) MV06, SV01 ตาม Permit 67-bpi-cf-0038	9:26	สุเมธ
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางขุนโพธิ ปกติ	10:06	สุเมธ
	อื่นๆ	"คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซ OTS-BPL	10:12	สุเมธ
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานซ่อมบำรุงถังสถานีก๊าซ วันที่เริ่มงาน"Sand Blast"ในสถานี		
		ตรวจสอบวัดเปอร์เซ็นต์ก่อนเริ่มงานเขียนร้อยที่ OTS-BKD โดยเพิ่ม S.con Kamyotha		
		Permit 67-bkd-cd-0011 (ต่ออายุ)	10:16	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง มีงานปรับปรุงระบายน้ำฝน		
		ข.G1/3 งานไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อก๊าซ ส่วนที่เส้น OTS-LKB ปกติ	10:20	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:32	สุเมธ
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรงกา BHS ปกติ	10:35	สุเมธ
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:59	สุเมธ
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราเว WES ปกติ	11:09	สุเมธ
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงาน U.MARS WATER ชุดเพื่อ		
		งานวางท่อ 315 บริเวณ ก.พัฒนา 2 ระหว่างซอย 4-5 และมีงานตาม Permit 67-BPO-		
		EX-0052 นอกนั้นปกติ	11:29	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:37	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:45	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:02	สุเมธ
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ปกติ	12:23	สุเมธ
	อื่นๆ	"คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซและสลับ Run ที่ OTS-LKB	12:35	สุเมธ
	Alarm SCADA	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ เข้า OTS-RST เพื่อเช็คอุปกรณ์ Pilot PCV-001A จุดต้น	13:20	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	14:27	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและ		
		หลุดตัวของท่อก๊าซภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ	14:47	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เขื่อนจาก OTS		
		ปกติ เข้าตรวจสอบการหลุด Inlet Outlet OTS-NVK, Inlet Outlet Temporary ปกติ		
	Permit	มีงานตาม Permit 67-bpi-cf-0038 นอกนั้นปกติ	14:59	สุเมธ
		ตาม Permit 67-bpi-cf-0038		
	Alarm SCADA	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งที่ OTS-RST แก้ไขอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว, ถอดล้าง Pilot PCV-001A		
		เนื่องจากมี Sulphur, Carbon จุดต้น Feed Jet, Seat Inlet Pilot ทำให่ PCV-001A Fail		
		เนื่องจากมี	16:05	สุเมธ
	Permit	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเลิกงาน PM MV06, SV01 ตาม Permit 67-bpi-cf-0038	17:01	สุเมธ
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานซ่อมบำรุงถังสถานีก๊าซ วันที่เริ่มงานทาสี เก็บรายละเอียดภายใน		
		นอกอาคาร, และติดตั้งป้ายถาวรขึ้น, เกาะแบบเค้นแล้ว, จับเช็ชเชอมครบ, ส่วนใน		
		สถานียังไม่ได้"Sand Blast"เนื่องจากสีเก่ายังหนาต้องทำการกัดสีและลอกสีอีกหนึ่งรอบ		
		Permit 67-bkd-cd-0011	17:06	สุเมธ
	Permit	คุณ เฉลิม แจ้งเลิกงาน Water Jet ที่ Gas12" ซอย 1B ตาม Permit 67-BPO-EX-0052	17:09	สุเมธ
16-พ.ย.-24	Activities in AREA	"คุณ จรัส แจ้งเข้า OTS-LKB รายละเอียดงานแจ้งอีกที่	7:26	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	8:38	สิทธิกร
		"คุณ สมชาย แจ้งงานติดตั้ง Tempo Bypass Line run B ที่ OTSLKB เพื่อจะทำการ		
		ถอดเปลี่ยน Ball Valve HV002A ตาม permit no.67-LKB-HT-0002	8:39	สิทธิกร
	Permit	"คุณ วาติต แจ้งตรวจอุปกรณ์และsafely talk เวียนร้อย permit no.67-LKB-HT-0002	8:40	สิทธิกร
	Permit	"คุณ นิธิชัย แจ้งงานเพิ่ม MCS.เข้าเก็บงานก่อสร้างอาคาร ปรก.และห้องน้ำ ที่ ots roj.l		
		Permit.67.roj.cd.0044	9:08	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรงกา BHS ปกติ	9:23	สิทธิกร
	Permit	"คุณ สมชาย แจ้งป. Ivalsa เข้าทำการถอดเปลี่ยน Ballvalve 6" HV001B ตาม		
		Permit no.67-LKB-CD-0015	9:45	สิทธิกร
	Permit	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง งานซ่อมบำรุงถังสถานีก๊าซตรวจสอบวัดเปอร์เซ็นต์		
		ก๊าซก่อนเริ่มงานเขียนร้อย ที่ots.bkd โดยเพิ่ม s.con kamyotha		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		permit 67-bkd-cd-0011 (ต่ออายุ)	9:54	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:56	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเริ่มงานpmลงบ่อ bpi MV.16,MV.17 Permit.67.bpi.cf.0039	10:07	สิทธิกร
	Permit	"คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:20	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานปรับปรุงระบายน้ำฝน Soi G1/3 งานไม่มีผลกระทบ นอกนั้นปกติ	10:35	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:50	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:52	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:02	สิทธิกร
	Survey	"คุณ กฤชดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราเว WES ปกติ	11:15	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งลอก coating เสร็จแล้ว พร้อมตรวจสอบสถานะแล้ว		
		แจ้งตรวจสอบการหมุนปิด valve MV.16 ที่15% และเปิดคืน100% Permit.67.bpi.cf.0039	11:18	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:46	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภานุรักษ์ ปิด coating บ่อ M-16เขียนร้อย ป้ายลงMV.17Permit.67.bpi.cf.0039	12:00	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:11	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	12:24	สิทธิกร
	Permit	"คุณ วาติต แจ้ง Bypass เสร็จแล้ว รอ test nitro permit no.67-LKB-HT-0002	12:45	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	12:57	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV#10	13:25	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขื่อนจาก ots.nvk ปกติ ตรวจสอบการหลุด In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ		
		In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ,จากบ่อ ปอวาล์ว bpi		
		MV.16MV.17 Permit.67.bpi.cf.0039 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	13:32	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเริ่มงานpmลงบ่อ bpi MV.17 Permit.67.bpi.cf.0039	13:35	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ สำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองขุด, TDC Steel, แพรงกา ปกติ	13:41	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ศิริโรจน์ แจ้งงานเปลี่ยน Modem 3G ที่สถานี OTS-LKB	13:41	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งแจ้งตรวจสอบการหมุนปิด valve MV.17 ที่15% และเปิดคืน100%	14:06	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		และหลุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ		
		มีงานเก็บรายละเอียดงานก่อสร้างอาคาร ปรก.และห้องน้ำ ที่ ots roj.l โดย ทีม NCS.		
		Permit.67.roj.cd.0044,งาน Verify และทำบ่อ Sheelpale บริเวณหน้าบริษัท BNBH		
		ถนน Main G Permit.67.roj.ex.0012 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ.	14:13	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:15	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ สมชาย แจ้งประกอบ bypass run B เขียนร้อยครบ รอทำการ test ระบบอุปกรณ์		
		pcv ก่อนจ่ายเข้าระบบ	14:48	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ สมชาย แจ้งทำการ test ระบบอุปกรณ์ run B เขียนร้อยต่อไปจะทำการปิด		
		จ่ายrun B เข้าสู่ระบบหลัก	14:59	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ สมชาย แจ้งทำการเปิดจ่ายระบบ run B (bypass), เข้าสู่ระบบเพื่อจะสลับให้		
		run B เป็น run active	15:10	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ สมชาย แจ้งทำการเปิดจ่ายระบบก๊าซจาก run B 100% แล้วทำการเปิดระบบ		
		run A เพื่อทำการถอดเปลี่ยน ball valve HV002A พร้อมทำการClean อุปกรณ์ pcv		
		run A และเปลี่ยนชุด needle valve ภายในสถานี	15:22	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ มังกร ITS แจ้งขอไปเปลี่ยน Password VPN เพื่อเข้าไปแก้ไข Config Router ที่		
		OTS-LKB ให้คุณ ศิริโรจน์	15:54	สิทธิกร
	Permit	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งเลิกงานงานต่อเนื่อง งานซ่อมบำรุงถังสถานีก๊าซตรวจสอบ		
		ที่ots.bkd โดยเพิ่ม s.con kamyotha permit 67-bkd-cd-0011 (ต่ออายุ)	16:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ มังกร ITS แจ้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนรหัสล็อกเขียนร้อย	16:03	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเลิกงานpmลงบ่อ bpi MV.16,MV.17 Permit.67.bpi.cf.0039	16:14	สิทธิกร
	Permit	"คุณ นิธิชัย แจ้งทีม NCS เลิกงานที่ ots-ROJ 1 แล้วขับพ่วงนี้จะเข้ามา		
		เก็บรายละเอียดงานต่อ Permit.67.roj.cd.0044	17:28	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ สมชาย แจ้งทำการถอดเปลี่ยน ballvalve 6" (HV002A) และ Clean		
		ชุด PCV Valve, pilot Run A เขียนร้อย	17:45	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ สมชาย แจ้งตอนนี้อยู่ในส่วนขั้นตอนแก้ไขท่อถาวรชุด ชุด needle valve		
		ภายในสถานี กำลังเดิน tube และติดตั้ง valve	17:47	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ สมชาย แจ้งตรวจสอบการทำงาน อุปกรณ์ต่างๆ run A ปกติ จะทำการเปิดจ่าย		
		run A เป็น active และปิดระบบ run B เพื่อถอดเปลี่ยนชุด bypass เพื่อประกอบชุด		
		spoon เดิม	19:25	สิทธิกร
	Permit	"คุณ วาติต แจ้งเลิกงานของส่วนนี้ยังไม่แล้วเสร็จ ให้ GRCC มอนิเตอร์เฝ้าระวัง		
		SSV ถ้ามี Alarm ให้แจ้งคุณ จรัส Stand By หน้าสถานี จนกว่า หมด จะเข้าทำงาน		
		พ่วงนี้ เวลา 10:00 น.	22:40	สิทธิกร
17-พ.ย.-24	Activities in AREA	"เมื่อคืนที่ OTS-LKB แรงดันปกติ แจ้งคุณวาติต ศิวกร รับทราบ	7:07	สิทธิกร
	อื่นๆ	"สุพรรณเข้า PRS 1	9:30	ธงชา
	อื่นๆ	"Difficult day มีคืบหน้าออก เนื่องจากเกิดความไม่สอดคล้องปริมาณก๊าซในระบบท่อต้น		
		บวกอย่างรุนแรง ส่งผลให้ความดันในระบบสูงและอาจกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ เนื่องต้น TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซแทนผู้		
		ให้บริการ เพื่อให้ระบบกลับเข้าสู่สมดุล From Gas Control	9:45	ธงอาจ
	Permit	“กานุกรักษ์แจ้งทีม NCS เข้าเก็บงานก่อสร้างอาคาร ปรก.และห้องน้ำ		
		ที่ ots roj1 Permit.67.roj.cd.0044	10:03	ธงอาจ
	Permit	“สมชายตามม. PM Valve เข้าทำการตรวจสอบ injection sealant		
		Balvalve HV002B permit no.67-4-KB-CD-0016	10:28	ธงอาจ
	Survey	“นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซอาคารระบบ 2 ของกลุ่ม ปกติ	10:33	ธงอาจ
	Survey	“สุพรรณสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	10:39	ธงอาจ
	Survey	“ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซบางกะปิ ปกติ	10:51	ธงอาจ
	Permit	“สมชายแก้ไข passing HV002B เรียบร้อย		
		ต่อไปเตรียมยกประกอบ Spoon เดิม run B	10:58	ธงอาจ
	อื่นๆ	“สุพรรณเข้า PRS 2	11:28	ธงอาจ
	Survey	“กฤตาศาสำรวจแนวท่อถอมราช ปกติ	11:31	ธงอาจ
	Survey	“สุพรรณสำรวจแนวท่อก๊าซ BPO ปกติ	11:42	ธงอาจ
	Survey	“นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS-BPL - ในนิคมอุตสาหกรรม BPL ปกติ	11:54	ธงอาจ
	Survey	“นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS-BPL - ในนิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	12:10	ธงอาจ
	Survey	“สุพรรณสำรวจแนวท่อก๊าซ BPM ปกติ	12:20	ธงอาจ
	Permit	“สมชายประกอบชุดท่อส่ง PCV Run B แล้วทำการ test		
		ระบบการทำงานของอุปกรณ์ run B	12:35	ธงอาจ
	Survey	“ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซรังสิต ปกติ	12:46	ธงอาจ
	อื่นๆ	“สุพรรณเข้า OTS BPO	12:52	ธงอาจ
	Survey	“สุพรรณสำรวจแนวท่อก๊าซแพรงษา คลองจูด TDC OTS BPO ปกติ	13:11	ธงอาจ
	Survey	“ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซวนนคร ปกติ	13:52	ธงอาจ
	Survey	“กานุกรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซโรงงานเก็บรายละเอียดงานก่อสร้างอาคาร ปรก.		
		และห้องน้ำ ที่ ots roj1 โดย ทีม NCS. Permit.67.roj.cd.0044		
		งาน Verify และทำบ่อ Sheeple pile บริเวณหน้าบริษัท BNBM ถนน Main G		
		(วันนี้ไม่มีการทำงาน) Permit.67.roj.ex.0012		
		เข้าตรวจสอบการเคลื่อนที่และหลุดตัวของถังภายในสถานี ots.roj2		
		In let 8“ปกติ Out let 8“และ10“ปกติ	14:47	ธงอาจ
	Permit	“สมชายแจ้งเสร็จงาน PM Valve injection sealant		
		Balvalve HV002B permit no.67-4-KB-CD-0016	15:00	ธงอาจ
	Survey	“กานุกรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซบางปะอิน บางจาก เนื่องจาก ots-nvk ปกติ		
		ตรวจสอบการหลุดตัว In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ (หยุดไม่มีงานลงบ่อ)	15:01	ธงอาจ
	Permit	“กานุกรักษ์แจ้งเลิกงานวันนี้ NCS เข้าเก็บงานก่อสร้างอาคาร ปรก.และห้องน้ำ		
		ที่ ots roj1 Permit.67.roj.cd.0044	19:08	ธงอาจ
18-พ.ย.-24	Survey	“คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานปรับปรุงระบายน้ำผ่าน Sol G1/3 งานไม่มีผลกระทบ นอกนั้นปกติ	9:35	สิทธิกร
	Survey	“คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:18	สิทธิกร
	Permit	“คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานซ่อมเนื่อง งานซ่อมบำรุงผลิตถ่านก๊าซที่ots.bkd โดยทีม s.con		
		karnyotha permit 67-bkd-cd-0011	10:31	สิทธิกร
	Survey	“คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:41	สิทธิกร
	Survey	“คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรงษา WES ปกติ	10:42	สิทธิกร
	Survey	“คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรงษา BHS ปกติ	11:07	สิทธิกร
	Survey	“คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	11:28	สิทธิกร
	Survey	“คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	“คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:34	สิทธิกร
	Survey	“คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:35	สิทธิกร
	Survey	“คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ซอย9-14 เขตคลองเตย ปกติ	11:38	สิทธิกร
	Survey	“คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ซอย 1-8 ปกติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	“คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	12:21	สิทธิกร
	Survey	“คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองจูด,TDC Steel ปกติ		
		แพรงษา มีงานชุดสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv บนทางเท้า ของ กฟน.คลองเตย		
		โดย บ.วิจิตชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่		
	Survey	“คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	13:09	สิทธิกร
	Activities in AREA	“คุณ สมชาย แจ้งเข้าทำอุปโบสถ์ในสถานี PRS#1	13:10	สิทธิกร
	Survey	“คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:39	สิทธิกร
	Survey	“คุณ เฉลิม ซักตำแหน่งท่อก๊าซเตรียมงานทำบ่อHDD และWater jet ทาที่อ่างข่อยGC	14:05	สิทธิกร
	Survey	“คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนวล ปกติ	14:21	สิทธิกร
	Survey	“คุณ กานุกรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมปิยะนคร ตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		และหลุดตัวของถังภายในสถานี ots.roj2 In let 8“ปกติ Out let 8“และ10“ปกติ		
		มีงานเก็บรายละเอียดงานก่อสร้างอาคาร ปรก.และห้องน้ำ ที่ ots roj1 โดย ทีม NCS.		
		Permit.67.roj.cd.0044,งาน Verify และทำบ่อ Sheeple pile บริเวณหน้าบริษัท BNBM		
		ถนน Main G Permit.67.roj.ex.0012 จุดอื่นในหัวเก็บปกติ.		
	Survey	“คุณ กานุกรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ	14:25	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เนื่องจาก ots.nvk ปกติ ตรวจสอบการหลุดตัว In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ		
		In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ,งานเก็บที่ pm.valve MV.01/MV.02		
		เก็บงานภายนอกบ่อ Permit.67.bpl.cd.0006 จุดขึ้นในหินที่ปกติ	14:32	สิทธิกร
	Permit	“คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องจากงานverifyงานแนวท่อก๊าซMPL-HDPE225MM.		
		บริเวณถนนH1 หน้าโรงงานโพลี-นิลส์(โรงงานใหม่)ปอวาล์วNo.156 เพื่อเตรียมงาน		
		ตัดแยกฝั่งงานตัดแยกยกเล็กลูก sale tap valve no.156 Permit 67-WES-EX-0031	15:30	สิทธิกร
	Permit	“คุณ กานุกรักษ์ แจ้งMV.01/MV.02 เก็บงานภายนอกบ่อ Permit.67.bpl.cd.0006		
		เรียบร้อย ยังคงค้ำภายในบ่อ MV.01/MV.02 (เก็บงานภายนอกบ่อ)	15:50	สิทธิกร
	Emergency Dril	“แจ้งเริ่มซ่อมแผนฉุกเฉิน บ.Newly Weds Foods MTH	16:11	สิทธิกร
	Emergency Dril	“แจ้งยกเลิกซ่อมแผนฉุกเฉิน บ.Newly Weds Foods MTH	16:28	สิทธิกร
	Emergency Dril	“แจ้งเริ่มซ่อมแผนฉุกเฉิน บ.Fuserashi WES	16:37	สิทธิกร
	Permit	“คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานต่อเนื่อง งานซ่อมบำรุงผลิตถ่านก๊าซที่ots.bkd โดยทีม s.con		
		karnyotha permit 67-bkd-cd-0011 วันนี้มีงานงานเดิน โดยรวมงานหัวเดิน80%		
		แล้ว ส่วนงานที่เหลือทำการกีดกันพื้นที่	16:51	สิทธิกร
	Emergency Dril	“แจ้งยกเลิกซ่อมแผนฉุกเฉิน บ.Fuserashi WES	17:08	สิทธิกร
	อื่นๆ	“เหตุเพลิงไหม้ใกล้ทางเข้าหมู่บ้านพรหมามตรงข้ามโรงเรียนกวดวิชาร		
		ตรวจสอบแล้วอยู่ฝั่งตรงข้ามจากแนวท่อก๊าซ ไม่มีผลกระทบ เพลิงสงบแล้วเวลา		
		18:20 น.แจ้งคุณ ธนาสิทธิ์รับทราบ ร่างจากแนวท่อ 300 M.	18:28	สิทธิกร
19-พ.ย.-24	Permit	“คุณ ศิริโชค เข้า OTS-NVK ติดตั้งอุปกรณ์ DC Charger แทน AC UPS, ขออนุญาต		
		นำรถเข้าพื้นที่ที่วงกลม ตาม Permit 67-nvk-cd-0018	9:10	สุเมธ
	Survey	“คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv บนทางเท้า ของ กฟน.คลองเตย		
		โดย บ.วิจิตชัย	9:57	สุเมธ
	Survey	“คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:02	สุเมธ
	Permit	“คุณ พิทักษ์พล แจ้งเริ่มงานซ่อมลิ สถานีก๊าซ MRS บ.BB SNACK โดย สม. Symtech		
		ตาม Permit 67-NVK-CD-0019	10:06	สุเมธ
	Survey	“คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง มีงานปรับปรุงระบายน้ำผ่าน		
		ข.G1/3 งานไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซฯ ส่วนที่เส้น OTS-LKB ปกติ	10:15	สุเมธ
	Survey	“คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรงษา BHS ปกติ	10:26	สุเมธ
	Survey	“คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ มีงานซ่อมบำรุงผลิตถ่านก๊าซที่		
		OTS-BKD โดยทีม S.con Karnyotha ตาม Permit 67-bkd-cd-0011 นอกนั้นปกติ	10:27	สุเมธ
	Permit	“คุณ ศรัณย์ แจ้งงานเปิดอาคาร Service No.209 เพื่อจ่ายก๊าซเข้าสถานี MRS โรงงาน		
		IFF(Dupont) ตาม Permit 67-WES-HT-0004	10:37	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	“คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานกับเสาไฟฟ้า เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ ร.8B หน้า บ.Ocean		
		Glass, 9.9B บ.Nas Toa	11:00	สุเมธ
	Permit	“คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานงานชุด Verify ทาแนวท่อก๊าซ 225 มม.บริเวณถนน H1 หน้า		
		โรงงานโพลี-นิลส์ (โรงงานใหม่) ปอวาล์ว No.156 เพื่อเตรียมงานติดตั้งแยก งานโครง		
		การตัดแยกยกเล็กลูก Sale Tap Valve No.156 ตาม Permit 67-WES-EX-0031	11:05	สุเมธ
	Survey	“คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:08	สุเมธ
	Survey	“คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนา WES มีงานตาม Permit		
		67-WES-EX-0031 นอกนั้นปกติ	11:15	สุเมธ
	Survey	“คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:24	สุเมธ
	Survey	“คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:29	สุเมธ
	Permit	“คุณ สมชาย แจ้ง มรณ.SCON งานชุดเพื่อติดตั้งเสาต่อพื้นทางเสาต้นเดิม ภายใน		
		บ.Thai Cast Film ตาม Permit 67-BPO-EX-0053	11:35	สุเมธ
	Survey	“คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115		
		kv.ของ กฟน.คลองเตย โดย บ.วิจิตชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่		
		ในถนน, ส่วนที่ ร.2.TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	11:38	สุเมธ
	Survey	“คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:49	สุเมธ
	Survey	“คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนวล ปกติ	11:51	สุเมธ
	Survey	“คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:59	สุเมธ
	Survey	“คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:05	สุเมธ
	Survey	“คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	12:35	สุเมธ
	Survey	“คุณ กานุกรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมปิยะนคร ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและ		
		หลุดตัวของถังภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8“, Outlet 8“ 10“ปกติ, เก็บงาน		
		ก่อสร้างอาคาร ปรก.ห้องน้ำ ที่ OTS-ROJ#1 (หยุด) Permit 67-roj-cd-0044, งาน Verify		
		และทำบ่อ Sheet Pile บริเวณหน้า บ.BNBM ถนนถนน G ตาม Permit 67-roj-ex-0012		
		นอกนั้นปกติ	12:59	สุเมธ
	Survey	“คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:22	สุเมธ
	Survey	“คุณ กานุกรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เนื่องจาก OTS		
		ปกติ เข้าตรวจสอบการหลุดตัว Inlet Outlet OTS-NVK, Inlet Outlet Temporary ปกติ	14:58	สุเมธ
	Permit	“คุณ พิทักษ์พล แจ้งเลิกงานซ่อมลิ บ.BB SNACK ตาม Permit 67-NVK-CD-0019	15:48	สุเมธ
	อื่นๆ	“วันที่ 19 พ.ย. 2567 เวลา 16:00 น. TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day มีดะวันออก		
		หลังจากจบระบบก๊าซฯ กลับเข้าสู่สมดุลปกติ จึงขอคืนการบริหารจัดการก๊าซฯกลับไปยังผู้ใช้		
		บริการ From Gas Control	16:03	สุเมธ
	Permit	“คุณ ศิริโชค แจ้งเลิกงานติดตั้งอุปกรณ์ DC Charger ที่ OTS-NVK	17:30	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซ OTS-BKD วันนี้ได้ทำการทดสอบยิง		
		ทราบแล้ว ตาม Permit 67-bkd-cd-0011	17:56	สุเมธ
20-พ.ย.-24	Permit	"พิทักษ์พลแจ้งเริ่มงานซ่อมสี สถานีก๊าซMRS BB SNACK โดย ผรม.Synmech		
		Permit No.67-NVK-CD-CD-0019	9:06	ธงชา
	Permit	"สุริยะเข้า OTS-NVK ติดตั้งอุปกรณ์ DC Charger แทน AC UPS, ขออนุญาต		
		นำรถเข้าพื้นที่ทั้งหมด ตาม Permit 67-nvk-cd-0018	9:09	ธงชา
	Permit	"เฉลิมแจ้งงาน Water jet ที่ของ NGD หน้า SSUT ขอข 1B Permit 67-BPO-EX-0052	9:19	ธงชา
	อื่นๆ	"เฉลิมแจ้งเข้าติดตั้ง Buy Locator at PRS # 2	9:40	ธงชา
	Permit	"วิรัชแจ้งงานต่อเนื่องงานverifyหาแนวท่อก๊าซMPL-HDPE225MM.บริเวณถนนH1		
		หน้าโรงงานไฮเทคโมลด์(โรงงานใหม่)ปอวาล์วno.156 เพื่อเตรียมงานติดตั้ง		
		หัวกรวยวัดแยกเกล็ดชุด sale tap valve no.156 Permit 67-wes-ex-0031	9:42	ธงชา
	อื่นๆ	"ศรีเข้า PRS # 1	9:53	ธงชา
	Survey	"นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซนิคมฯ บางพลี OTS-BPL ปกติ	*	ธงชา
	Permit	"ภาณุรักษ์แจ้งเข้าเริ่มทำงาน pm.valve ลงกับงานภายในบ่อ MV.01/MV.02		
		Permit.67.bpl.cf.0040	9:55	ธงชา
	Permit	"นพดลแจ้งงานเปลี่ยนท่อ Conduit ตัว PCR โรงงาน Swan1 BPL ทีมงาน		
		Greenscience เสริมใบอนุญาต 67-BPL-CD-0015	10:08	ธงชา
	Permit	"ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องซ่อมบำรุงสถานีก๊าซที่ ots.bkd ทีม s.con kamryotha		
		permit 67-bkd-cd-0011	10:10	ธงชา
	Survey	"ธนสิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซ BPM ปกติ	10:25	ธงชา
	อื่นๆ	"ธนสิทธิ์เข้า PRS 2	10:30	ธงชา
	Survey	"วิศวกรสำรวจแนวท่อก๊าซ บางกะปิ ปกติ	10:31	ธงชา
	Permit	"สมชายแจ้งต่อเมื่อ ผรม.SCON งานชุดเพื่อติดตั้งเสาหล่อเท้าแนวเสาด้านเดิม ภายใน		
		บ.Thai Cast Film ตาม Permit 67-BPO-EX-0053	10:51	ธงชา
	อื่นๆ	"ธนสิทธิ์เข้า PRS 1	11:11	ธงชา
	Survey	"นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซนิคมฯ บางพลี OTS-BPL MTH ปกติ	11:12	ธงชา
	Survey	"ธนสิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซ BPO BPN ปกติ	11:29	ธงชา
	Survey	"นพดลสำรวจแนวท่ออากาศระบับ 2 ของกรุง ปกติ		
		งานปรับปรุงระบายน้ำฝน Soi G1/3 งานไม่มีผลกระทบ นอกนี้ปกติ	11:48	ธงชา
	Survey	"วิศวกรสำรวจแนวท่อก๊าซนคร ปกติ	11:53	ธงชา
	Survey	"ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซบางจาก บางปะอิน เชียงจาก ปกติ		
		ตรวจสอบการหลุดตัว - In let/Outlet ots.nvk ปกติ	12:09	ธงชา

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"ธนสิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซคอลงชุด OTS BPO TDC Steel ปกติ		
		ส่วนถนนแยกฯ มีงานชุดสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv บนทางเท้า ของ กฟน.		
		คลองเตย โดยน.วิศิษฐ์ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	12:31	ธงชา
	อื่นๆ	"ธนสิทธิ์เข้า OTS BPO	*	ธงชา
	Survey	"ธนสิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	12:32	ธงชา
	Permit	"ภาณุรักษ์แจ้งเริ่มชุดเปิดด้านบนแนวท่อ เตรียมทำบ่อsheetpileพร้อม		
		แนวท่อ160mm.โครงการ BNBH permit.67.roj.ex.0012	13:56	ธงชา
	Survey	"วิศวกรสำรวจแนวท่อก๊าซรังสิต ปกติ	14:20	ธงชา
	Permit	"เฉลิมแจ้งเลิกงาน Water jet ที่ของ NGD หน้า SSUT ขอข 1B-ขอข 1C		
		Permit 67-BPO-EX-0052	14:41	ธงชา
	Survey	"ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ตรวจสอบการหล่อนหัวและ		
		ทุ่ดตัวของท่อก๊าซภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ, เก็บงาน		
		ก่อสร้างอาคาร ปรกที่องน้ำ ที่ OTS-ROJ#1 (หยุด) Permit 67-roj-cd-0044, งาน Verify		
		และทำบ่อ Sheet Pile บริเวณหน้า บ.BNBM ถนนเมน G ตาม Permit 67-roj-ex-0012		
		เข้าตรวจสอบการเคลื่อนหัวและทุ่ดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2		
		In let 8"ปกติ และ10"ปกติ	14:54	ธงชา
	Permit	"เฉลิมแจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาถนนสุขุมวิท ปากซอยบางปู 75		
		Permit No.67-BPM-EX-0038	15:31	ธงชา
	Activities in AREA	"พิทักษ์พลแจ้งตรวจสอบงานเปลี่ยน Turbine Meter run-A,B+Filter		
		ที่โรงงาน Siam Glass MRS 2	15:32	ธงชา
	Permit	"ภาณุรักษ์แจ้งเสร็จงาน pm.valve ลงกับงานภายในบ่อ MV.01/MV.02		
		Permit.67.bpl.cf.0040	16:05	ธงชา
	Permit	"ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเลิกงานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซที่ ots.bkd วันนี้ได้ทำการทดสอบยิง		
		และยิงทรายน้ำ permit 67-bkd-cd-0011	16:58	ธงชา
	Permit	"พิทักษ์พลแจ้งเลิกงานซ่อมสี สถานีก๊าซMRS BB SNACK โดย ผรม.Synmech		
		ทำต่อในวันพรุ่งนี้ Permit No.67-NVK-CD-CD-0019	17:09	ธงชา
	Permit	"เฉลิมแจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาถนนสุขุมวิท ปากซอยบางปู 75		
		เสร็จเรียบร้อยแล้วตาม Permit No.67-BPM-EX-0038	19:02	ธงชา
	Permit	"สุริยะเข้า OTS-NVK ติดตั้งอุปกรณ์ DC Charger แทน AC UPS,		
		เสร็จเรียบร้อยแล้วตาม Permit 67-nvk-cd-0018	20:25	ธงชา
21-พ.ย.-24	Permit	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานต่อเนื่องซ่อมสี สถานีก๊าซMRS BB SNACK โดย ผรม.		
		Synmech Permit No.67-NVK-CD-CD-0019	9:10	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	PM	"คุณ สุริยะ แจ้งเข้าทำ PM ระบบ SCADA ที่สถานี PRS#1,2	9:30	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานปรับปรุงระบายน้ำฝน		
		ข.G1/3 งานไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อก๊าซฯ ส่วนที่เส้น OTS-LKB ปกติ	9:47	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอินเหนือ ปกติ	9:47	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง งานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซที่ots.bkd โดยทีมs.con		
		kamryotha permit 67-bkd-cd-0011	9:50	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจักษ์ที่ EV#10	10:24	สิทธิกร
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องเพิ่มเติม งานปรับแต่งบ่อ+binshoringใกล้แนวท่อ		
		ก๊าซMPL-HDPE225MM.บริเวณถนนM1 หน้าโรงงานไฮเทค-โมลด์(โรงงานใหม่)		
		ปอวาล์วno.156 เพื่อเตรียมงานติดตั้ง โครงการติดตั้งแยกเกล็ดชุด sale tap valve		
		no.156 Permit 67-WES-EX-0031	10:24	สิทธิกร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราษ WES มีงานตาม Permit		
		67-WES-EX-0031 นอกนี้ปกติ	10:26	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:33	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองชุด,TDC Steel ปกติ		
		แยกฯฯ มีงานชุดสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv บนทางเท้า ของ กฟน.คลองเตย		
		โดยน.วิศิษฐ์ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	11:02	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจักษ์ที่ PRS#1	11:04	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปรับปรุงซ่อมแซม และติดตั้ง Test Post ใหม่ พื้นที่		
		บางปูใหม่ BPM PERMIT No.67-BPM-EX-0039	11:20	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานตาม		
		PERMIT No.67-BPM-EX-0039 นอกนี้ปกติ	11:29	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจักษ์ที่ PRS#2	11:37	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:43	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:51	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแยกฯฯ BHS ปกติ	11:56	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานชุดวางท่อไอน้ำ		
		ถ.พัฒนา 2 ของ บ.Mars Water ไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อก๊าซฯ นอกจากนี้ ปกติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงจาก ots.nvk ปกติ ตรวจสอบการหลุดตัว In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ		
		In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ	12:08	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเปลี่ยนdiaphragm pilot s60 pcv-a เนื่องจากlock upสูง เกิดจาก		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		diaphragmเลือกสภาพ ที่โรงงานMali Group บางปะอิน	12:37	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณเคย บ.เขตเทค 086407/5930 ติดต่อสายอุปกรณ์สำนักงานแจ้งเบรคไฟติดต่อสนม.	13:27	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ตรวจสอบการหล่อนหัวและ		
		ทุ่ดตัวของท่อก๊าซภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ, เก็บงาน		
		ก่อสร้างอาคาร ปรกที่องน้ำ ที่ OTS-ROJ#1 (หยุด) Permit 67-roj-cd-0044, งาน Verify		
		และทำบ่อ Sheet Pile บริเวณหน้า บ.BNBM ถนนเมน G ตาม Permit 67-roj-ex-0012		
		นอกนี้ปกติ	13:45	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศิริโชค แจ้งเข้าเก็บงานติดตั้งอุปกรณ์ DC Charger ที่ OTS-NVK		
		ตาม Permit 67-nvk-cd-0018	13:45	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:21	สิทธิกร
	PM	"คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM ระบบ SCADA ที่สถานี PRS#1,2	14:45	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานต่อเนื่อง งานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซที่ots.bkd โดยทีมs.con		
		kamryotha permit 67-bkd-cd-0011 งานปรับที่บนถังในบ่อหินในเคบินส่วนในสถานี		
		ที่ทำกากรัดสีลอกสีท่อ	18:21	สิทธิกร
	Permit	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานต่อเนื่องซ่อมสี สถานีก๊าซMRS BB SNACK โดย ผรม.		
		Synmech Permit No.67-NVK-CD-CD-0019 เลิกงาน พุ่งนี้พัก	18:21	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศิริโชค แจ้งเสร็จงานงานติดตั้งอุปกรณ์ DC Charger ที่ OTS-NVK		
		ตาม Permit 67-nvk-cd-0018 UPS NORMAL Ordorant Pump Status Run ปกติ	18:37	สิทธิกร
22-พ.ย.-24	Survey	"วิศวสำรวจแนวท่อก๊าซลาดกระบัง ของกรุง ปกติ	8:54	ธงชา
	Permit	"พิทักษ์พลแจ้งงานต่อเนื่องซ่อมสี สถานีก๊าซ MRS BB SNACK โดย ผรม.Synmech		
		Permit No.67-WK-CD-CD-0019	9:04	ธงชา
	Permit	"นิตยชัยแจ้งเริ่มงานต่อเนื่องงานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซที่ ots.bkd ทีมs.con kamryotha		
		permit 67-bkd-cd-0011	9:15	ธงชา
	Emergency Drill	"ไต่ดูการล่มสมมติ ซ้อมแผน BCM) TSO ประกาศ Diffcult Day มีรถวันออก		
		เพื่อเข้าควบคุมคุณภาพก๊าซ และควบคุมสมดุของระบบ จากระเบิดเหตุการณ์		
		วันที่ 1 เม.ย. 67 เวลา 3.30 น. LMPT1 เกิดเหตุสลายวาล์วหลังที่อุปกรณ์ NG Header		
		ภายใน Regasification Unit โดย LMPT1 ทำการหยุดส่งก๊าซเข้าท่อ (Zero Send Out)		
		ทำให้ Gas Loss ไม่มีก๊าซจาก LMPT1 เข้าอุปกรณ์ผสมและปรับคุณภาพก๊าซธรรมชาติ		
		ท่อเส้นที่ 4 (FTP Super Header) และ GSP Super Header From Gas Control	9:20	ธงชา
	Permit	"เฉลิมแจ้งงานชุดสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv บนทางเท้าสำรวจเสาที่ 57,58,59,60		
		ของ กฟน.คลองเตย โดยน.วิศิษฐ์ Permit No.67-BPO-EX-0054	9:23	ธงชา
	Permit	"ภาณุรักษ์แจ้งเริ่มชุดเตรียมทำบ่อ Sheet-Pile พร้อมแนวท่อ 160 mm.		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		โครงการ BNBH Permit.67.roj.ex.0012	9:31	ธงชาจ
	Survey	"บทคัดย่องานแนวท่อก๊าซบางพลี OTS-BPL ปกติ	9:52	ธงชาจ
	อื่นๆ	"สมชายเข้า PRS 1 เพื่อประเมินราคาคัดดิน	10:02	ธงชาจ
	อื่นๆ	"ซัลเฟอร์เข้า prs3	10:04	ธงชาจ
	Survey	"หนังสือสำรวจแนวท่อก๊าซลาดกระบังงานทำระบบน้ำ ชอย G1/3 ไม่มีผลกับแนวท่อ	10:06	ธงชาจ
	Survey	"ธนาคารสำรวจแนวท่อก๊าซบางพลี BPN ปกติ	10:13	ธงชาจ
	Survey	"บทคัดย่องานแนวท่อก๊าซบางพลี OTS-BPL - MTH ปกติ	10:20	ธงชาจ
	Survey	"วิศวกรสำรวจแนวท่อก๊าซบางกะปิ ปกติ	10:25	ธงชาจ
	Permit	"อธิบดีเชิญเจ้าหน้าที่เมืองเพิ่มเติมนำใบรับส่งใบแจ้ง+ปิดสนอริงน้ำล้นแนวท่อ		
		ก๊าซ MPL-HDPE225MM บริเวณถนน H1 หน้าโรงงานไอเทคโมเลกุล (โรงงานใหม่)		
		ปฏิกิริยา no.156 เพื่อเตรียมงานติดตั้งโครงการตัดแยกเกล็ดชุด sale tap valve		
		no.156 Permit 67-WES-EX-0031	10:55	ธงชาจ
	Survey	"ธนาคารลิฟท์เข้า OTS BPO	10:59	ธงชาจ
	Survey	"อธิบดีเชิญเจ้าหน้าที่เมืองเพิ่มเติมนำใบรับส่งใบแจ้ง+ปิดสนอริงน้ำล้นแนวท่อ	11:40	ธงชาจ
	Survey	"ธนาคารสำรวจแนวท่อก๊าซคลองจตุ TDC Steel OTS BPO BPM ปกติ	11:44	ธงชาจ
	Survey	"ธนาคารลิฟท์เข้า PRS 2	11:46	ธงชาจ
	Survey	"ธนาคารสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS	11:43	ธงชาจ
		BPO มีงานดูแลทางท่อใต้ดิน ถ.พัฒนา 2 ซอย 4 บ.Mars Water ปกติ	12:44	ธงชาจ
	อื่นๆ	"ใช้ดีเอ็นเอเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนของท่อจากสถานี OTS-RUN 2	12:50	ธงชาจ
	Survey	"วิศวกรสำรวจแนวท่อก๊าซหนองคร ปกติ	*	ธงชาจ
	PM	"สุริยะ Cal Flowcomp OTS-RUN 1	13:25	ธงชาจ
	Survey	"งานกู้ภัยสำรวจแนวท่อก๊าซโรงงานต่อนื่อง Verify และทำใบ Sheetpile บริเวณ		
		หน้าบริษัท BNBH ถนน Main G Permit.67.roj.ex.0012		
		เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและหลุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2		
		In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ	13:42	ธงชาจ
	Survey	"วิศวกรสำรวจแนวท่อก๊าซรังสิต ปกติ	14:22	ธงชาจ
	Survey	"งานกู้ภัยสำรวจแนวท่อก๊าซบางจาก บางปะอิน เชื้อรังกา ปกติ		
		ตรวจสอบการหลุดตัว - In let/Outlet ots.nvk ปกติ Inlet-Outlet temporary ปกติ	14:57	ธงชาจ
	PM	"สุริยะ Cal Flowcomp OTS-RUN 1 เริ่มเขียนร้อย	18:33	ธงชาจ
23-พ.ย.-24	Permit	"พิธีการขอแจ้งงานต่อเนื่องซ่อมลิฟต์ สถานีก๊าซ MRS BB SNACK โดย ผสม.Synmech		
		วันเปิดดำเนินการเสร็จ Permit No.67-NVK-CD-CD-0019	9:07	ธงชาจ
	อื่นๆ	"ธนาคารลิฟท์เข้า OTS BPO	9:23	ธงชาจ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	permit	"ใช้ดีเอ็นเอเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนของท่อจากสถานี gas otsbk permit 67-bkd-cd-0011	9:36	ธงชาจ
	Survey	"ธนาคารสำรวจแนวท่อก๊าซแพทเทรกา คลองจตุ TDC Steel OTS BPO ปกติ	9:42	ธงชาจ
	Permit	"บทคัดย่องานแนวท่อก๊าซคลองจตุใต้แม่น้ำปิง Sheetpile Wall และ Pipe Wall งาน HDD		
		ลวดท่อก๊าซ	10:14	ธงชาจ
	Survey	"นิติชายสำรวจแนวท่อก๊าซรังสิต ปกติ	10:26	ธงชาจ
	Survey	"ธนาคารสำรวจแนวท่อก๊าซ BPH มีงานดูแลท่อระบบน้ำลึก 30 ซม.		
		ตัดผ่านถนนเขตเทศบาลบางปู 94 Rama8.TTDF ซึ่งไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	10:31	ธงชาจ
	Survey	"วิศวกรสำรวจแนวท่อก๊าซบางพลี OTS-BPL - MTH ปกติ	*	ธงชาจ
	อื่นๆ	"ธนาคารลิฟท์เข้าท่อส่งน้ำลง (เจ้าของถนนซอยนี้) จะทำการระบายน้ำที่เชื่อมที่ดิน	10:33	ธงชาจ
	Survey	"พิธีการขอแจ้งงานต่อเนื่อง Verify และทำใบ Sheetpile บริเวณ		
		หน้าบริษัท BNBH ถนน Main G Permit.67.roj.ex.0012		
		เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและหลุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2		
		In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ	11:07	ธงชาจ
	Permit	"อธิบดีเชิญเจ้าหน้าที่เมืองเพิ่มเติมนำใบรับส่งใบแจ้ง+ปิดสนอริงน้ำล้นแนวท่อ		
		บริเวณแนวท่อก๊าซ MPL-HDPE225MM บริเวณถนน H1 หน้าโรงงานไอเทคโมเลกุล (โรงงานใหม่)		
		ปฏิกิริยา no.156 เพื่อเตรียมงานติดตั้งโครงการตัดแยกเกล็ดชุด sale tap		
		valve no.156 Permit 67-WES-HT-0006	11:47	ธงชาจ
	Survey	"วิศวกรสำรวจแนวท่อก๊าซลาดกระบังงานทำระบบน้ำ หน้าบริษัท Yanmer		
		ถนนลาดกระบัง 2 ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ เส้นคลองจตุ ปกติ	11:57	ธงชาจ
	Survey	"ธนาคารสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS BPN ปกติ		
		BPO งานดูแลทางท่อใต้ดิน ถ.พัฒนา 2 ซอย 4 บ.Mars Water ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	11:59	ธงชาจ
	Survey	"งานกู้ภัยสำรวจแนวท่อก๊าซบางจาก บางปะอิน เชื้อรังกา ปกติ		
		ตรวจสอบการหลุดตัว - In let/Outlet ots.nvk ปกติ Inlet-Outlet temporary ปกติ	13:49	ธงชาจ
	Survey	"นิติชายสำรวจแนวท่อก๊าซหนองคร ปกติ	14:39	ธงชาจ
	Activities in AREA	"ใช้ดีเอ็นเอเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนของท่อจากสถานี Turbine meter + Filler A +EVC พบว่าท่อแตก		
		Calibration โรงงาน MMI นวนคร	15:04	ธงชาจ
	Permit	"สมชายแจ้งงานติดตั้งเสาหลักไฟฟ้า บ.Thai cast film มีงาน cadwell Ground		
		เสาหลักไฟฟ้าและ housing เข้า MRS ตาม Permit no.65-BPO-HT-0071	15:05	ธงชาจ
	Permit	"พิธีการขอแจ้งงานต่อเนื่องซ่อมลิฟต์ สถานีก๊าซ MRS BB SNACK โดย ผสม.Synmech		
		วันเปิดดำเนินการเสร็จ Permit No.67-NVK-CD-CD-0019	15:06	ธงชาจ
	Survey	"นิติชายสำรวจแนวท่อก๊าซบางกะปิ ปกติ	15:38	ธงชาจ
	Activities in AREA	"ใช้ดีเอ็นเอเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนของท่อจากสถานี Turbine และ Filter ที่ Green Sville	15:55	ธงชาจ
		"ใช้ดีเอ็นเอเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนของท่อจากสถานี gas otsbk permit 67-bkd-cd-0011	16:30	ธงชาจ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
24-พ.ย.-24	อื่นๆ	"วันที่ 24 พ.ย.67 TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day มีระดับออก โดยสมัครระบบ		
		"หลังการฝึกซ้อมการปลดปล่อยและดำเนินการคืนการบริหารก๊าซออกไปยังผู้ใช้บริการ		
		From Gas Control	0:05	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งได้รับแจ้งจาก บก.ป.รังสิต ว่ามีหม้อแปลงระเบิดบริเวณหน้าบม		
		ปตท.NGV ตรวจสอบไฟฟ้าที่ OTS-RST ปกติ CCTV ปกติ สอยตามถนน ศิริราช		
		แจ้งให้พนักงานคนละฟอสต์ เบื้องต้นแจ้งการให้เข้าตรวจสอบหม้อแปลงหน้าบม	8:27	สิทธิกร
	Activities in AREA	"ช่างแอร์เข้าทำงานเพื่อ SCADA และไฟฟ้ที่บมหน้าบม	9:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ มังกร ITS แจ้งหน้าจอ SCADA SERVER 1,2,3 SCADA APP ตัวเครื่องดับจอ		
		ดับจอที่ล็อกอินและปิด Firewall ESET ทั้งสามเครื่อง	9:12	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ สมชาย แจ้งเข้าทำงานที่ OTS-LKB ดับ PCV RUN A ตรวจสอบ sealant		
		ดับไฟใช้งาน Run B ชั่วคราว	9:24	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพทเทรกา BHS ปกติ	9:44	สิทธิกร
	Permit	"Tie-in & Pre Commissioning: 24/11/24 เวลา 10:00 น.คุณ ธเรณิธรวิศวกร Op		
		แจ้งทีมงาน Tie-in & Pre Commissioning ที่โรงงาน เข็มจี อีเล็คโทรเทคใน จำกัด		
		MGC2 นิคมอุตสาหกรรม ตำบลโคกเขย อีสต์เทิร์นไฮสปีด 1 และขออนุญาตปิดวาล์ว		
		NO.181 ตาม Permit.67-WES-HT-0005	10:00	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งทำการปิดวาล์ว serviceno.181 เขียนร้อยแล้ว	10:04	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:16	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:16	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ เส้น OTS-BPL ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ SOI 6-14,เขตส่งออก ปกติ	10:37	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิเหนือ ปกติ	10:38	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:59	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:01	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนจาก ots.nvk ปกติ ตรวจสอบการหลุดตัว In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ		
		In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ	11:02	สิทธิกร
	Survey	"คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพทเทรกา WES มีงานตาม Permit		
		67-WES-HT-0005 นอกพื้นที่ปกติ	11:17	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองจตุ,TDC Steel,แพทเทรกา ปกติ		
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ		
		งานวางท่อระบบน้ำลึก 30 ซม. ตัดผ่านถนนเขตเทศบาลบางปู 94 Rama&TTDF		


OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม


ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		สิ่งไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	11:42	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:43	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS LKB ของกลุ่ม นิคมลาดกระบัง ปกติ		
		และSurvey แนวท่อก๊าซนิคมอุตสาหกรรมLKB งานต่อเนื่องจากเมื่อวาน งานทำระบบน้ำ		
		น้ำ หน้าบริษัทYanmer ถนนลาดกระบัง 2 ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซนอกพื้นที่ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:58	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ SOI 1-5 ปกติ	12:22	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรงงาน กานต่อนื่อง Verify และ		
		ทำใบ Sheetpile บริเวณหน้าบริษัท BNBH ถนน Main G Permit.67.roj.ex.0012		
		(วันนี้อยู่),เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและหลุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2		
		In let 8"ปกติ,Out let 8"และ10"ปกติ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	13:19	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ สมชาย แจ้งเสร็จงานที่ OTS-LKB ตอนใกล้ Turbine Run A ฝั่ง OC		
		ใช้งาน Turbine Run B	14:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ มังกร ITS แจ้งถึงเข้าสู่ระบบ SCADA ไม่ได้อัพเดท IT แจ้งให้ RESET SERVER		
		ดำเนินการเขียนร้อย	14:02	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมหนองคร ปกติ	14:26	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ธเรณิธร แจ้งทำการเปิดวาล์ว serviceno.181 ภายหลังการเขียนระบบ	16:04	สิทธิกร
	Permit	"Tie-in & Pre Commissioning: 24/11/24 เวลา 17:06 น.คุณ อภิเชษฐ์ ช่างเทคนิค สปก. แจ้งเสร็จงาน Tie-in & Pre Commissioning ที่โรงงาน เข็มจี อีเล็คโทรเทคใน จำกัด นิคมอุตสาหกรรม ตำบลโคกเขย อีสต์เทิร์นไฮสปีด 1 ตาม Permit.67-WES-HT-0005 สถานะ Valve no.181, Valve no.211 มีสถานะ เปิด Valve no.212		
		มีสถานะ ปิด	17:06	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"รัง M Down ทุกละดับ CCTV Down แจ้งคุณมังกร ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์น่าจะ		
		เกิดจากทาง AIS	19:18	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"แจ้งทาง AIS ตรวจสอบ 1740 พบว่าปีปาลายทางไม่เจอ ขอเข้าหน้าที่ตรวจสอบ	19:26	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"062 175 8982 จบท.AIS แจ้งเข้าตรวจสอบที่ห้อง SERVER สำนักงานบางปู		
		แจ้งคุณ วาติศรับทราบ	19:47	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"ช่าง AIS แจ้งทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ SSP ด้าน BASE ที่โหนดต้นทาง เฟรระบบ		
		และสาย OPTIC ขาด SCADA LINK M อีเล็คโทร	22:02	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"ช่าง AIS เข้าตรวจสอบอีกครั้งทำการเปลี่ยนสายแลนในตู้ สับเปลี่ยน M อีเล็ค		
		SCADA LINK M NORMAL CCTV ปกติ	23:13	สิทธิกร
	อื่นๆ	"(SD2411-19485) PTTINGD-SCADA - AIS GPRS GW   ขณะนี้ยังดำเนินการอยู่		
		ได้ตามปกติแล้ว เมื่อเวลา 24 Nov 2024 23:21 พบว่าปีปาลายทางไม่เจอ ขอเข้าหน้าที่ตรวจสอบ		

OP-FO-038-02




ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ใช้งาน หากมีแจ้งพบปัญหา โปรดติดต่อกลับ Service Desk /โทร. 02 078 9888 หรืออีเมล primesupport@ais.co.th		
	อื่นๆ	(SD2411-19485)   PTTINGD_SCADA - AIS GPS GW   อุปกรณ์ SFP ด้าน base	23:42	สิริวัชร
		มีปัญหามา AWW ทำการแก้ไขอุปกรณ์ SFP ด้าน base ที่มีปัญหาดังกล่าว   Duration: 3 hrs 52 mins   ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทีมงาน หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Service Desk / โทร. 02 078 9888 หรืออีเมล primesupport@ais.co.th	23:43	สิริวัชร
25-พ.ย.-24	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกาศ BHS ปกติ	9:01	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ เข้ม 0982654304 หน่วยงานประกบซ่อมแซม แจ้งคืนปั๊มฯ เวลา 22:00-05:00 น.		
		จะทำการขุดซ่อมท่อประปา 300 มม. ที่แคดตรงบริเวณกลางถนน หน้า รพ.เมืองสมุทร		
		บางปู (ร.เทศบาลบางปู94) แจ้งคุณ ธนาสิทธิ์ รับทราบ	9:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันวันที่ PRS#1	9:38	สุเมธ
	Activities in AREA	*แจ้งข่าวสาร: วันที่ 25 Nov 2024, เมื่อเดือนประมาณ 09:45 น. มีการแจ้งพบกลุ่มคนบริเวณ ตลาดสดแพรงกาศ คนนี้ จน.ดับเพลิงรับทราบ เข้าพื้นที่เกิดเหตุแล้ว, พื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกแนวท่อก๊าซของบริษัทฯ มากกว่า 1.5 กิโลเมตร จึงไม่มีผลกระทบต่อบ		
		ระบบจำหน่ายก๊าซของบริษัท	9:45	สุเมธ
	Permit	*คุณ เหมิน แจ้งงาน Water Jet หาท่อก๊าซ ถนนที่พิกัด2 งานว่าขอประปา ตาม Permit 67-bpo-ex-0052	9:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู 6-14, เซลล์ออก ปกติ	10:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:18	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเริ่มงานตัดแยกแก๊สชุด Sale Tap Valve no.156 ที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่โรงงานข้างใหม่ ที่ไม่ใส่ลูกค้ำก๊าซ ตาม Permit 67-WES-H1-0007	10:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ พชรธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางลิ้ง ปกติ	11:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันวันที่ 01เว10	11:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:14	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งเข้า PRS#1 พา ครัว, รรช., นร.ส.ป. สุพื้นที่หลังคา	11:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันวันที่ PRS#3	11:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ พชรธร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันวันที่ OTS-BPL	11:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นบางปูใหม่ ปกติ	11:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันวันที่ PRS#2	11:42	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเริ่มทำการเจาะชุด Poly Stop งานตาม Permit 67-WES-HT-0007	11:42	สุเมธ

OP-FO-038-02




ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม 5.TDC คลองจั่น BWH10 ปลัด		
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	11:44	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้จอก PRS#1 และพา พวด., รตอ., ผ.ส.ปล., คู่มือที่ผลิตปี PRS#2 #๒	11:46	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานซ่อมบำรุงติดตั้งก๊าซ MRS ที่โรงงาน Precision บางปะอิน		
		โดยเพิ่ม Synmeth ตรวจสอบวัด%gas ก่อนเริ่มงานเย็บรอย Permit 67-bpi-cd-0007	11:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปลัด มีงาน		
		จุดตรวจกระแสน้ำหน้า Yanmar ไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อก๊าซ	11:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเขาหมื่นรวม WES มีงานตาม Work Permit 67-WES-HT-0007 นอกเหนือปลัด	12:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ พชรพร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL มีงานตามคู่มือตรวจขึ้น งาน		
		วางสายไฟฟ้าใต้ดิน จุดที่จุดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแนวท่อเส้น Swan 1 ยังไม่ผลกระทบ,		
		M-Thai ปลัด	12:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชี่ยวราง OTS ปลัด		
		เข้าตรวจสอบการหลุดวัด Inlet Outlet OTS-WK, Inlet Outlet Temporary ปลัด	12:15	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิชาติสุข แจ้งอนุญาตทำการปิดวาล์ว No.131, 157, 159 เพื่อทำการ Purge		
		Gas ที่วาล์ว 157, 158 ตามตาม Permit 67-WES-HT-0007	12:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ร.1-5 มีงานตาม Permit		
		67-bpo-ex-0052 นอกเหนือปลัด	13:13	สุเมธ
	PM	*คุณ ศิวิจิตร ทำการ Cal.Flowcom, เปลี่ยนอุปกรณ์ Link M เป็น 4G ที่ OTS-ROJ#2	13:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเขาชะเมา เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและ		
		หลุดตัวของท่อก๊าซภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10" ปลัด, งานทำปะ		
		Sheet Pile บริเวณแนวท่อก๊าซ 160 เมตรบริเวณหน้า n.BNBM ถนนแนว G ตาม Permit		
		67-rj-ex-0012 นอกเหนือปลัด	14:19	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ ไชยนิพนธ์ พกคนธรรมกรเข้าตรวจห้วยหินที่ OTS-ROJ#2	14:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปลัด	15:15	สุเมธ
	Activities in AREA	*เวลา 15:48 น. ป.พ.อ ทำการปล่อย PIG เส้นท่อ RC4470 NRMR - NR2 ขนาด 24 นิ้ว		
		No.2/4 (Gauging PIG) คาดการณ์ PIG ผ่าน BV NR1 เวลา 16:37 น. From Gas		
		Control, สอบถาม OC แล้วปลายทาง NR2 อยู่ใกล้ OTS-BKD	15:53	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงาน Scon Karmyotha ขออนุญาตเข้าพื้นที่ OTS-BKD เรือน้ำ		
		เครื่อง Sand Blasting เข้าทำงานและเริ่มเป่ามันส์เล็กน้อย Permit 67-bkd-cc-0011	16:04	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานตาม Permit 67-bpi-cd-0007 ฟื้นฟูต้นน้ำกรมต่อ	16:52	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ ไชยนิพนธ์ เข้า OTS-RST ปิดบ้านห้วยหิน	16:55	สุเมธ

OP-FO-038-02



ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	"คุณ เจริญ แจ้งงานตาม Permit 67-bpo-ex-0052 ยังไม่เจอข้อ 7 อันที่สองแล้ว"	16:57	สุเมธ
	Activities in AREA	"วัดค่า 17.33 น. PIG เริ่มท่อ RC4470 NRM2 - NR2 ขนาด 24 นิ้ว No.2/4 (Gauging) Permit 67) เข้า Receiver ที่ BV NR2... From Gas Control"	17:35	สุเมธ
	PM	"คุณ ศิริโชค ทำการ Cal.Flow.com, เปลี่ยนอุปกรณ์ Link M เป็น 4G ที่ OTS-R0J#2 แล้วเสร็จ"	18:00	สุเมธ
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานตาม Permit 67-bkd-cd-0011 พลุขึ้นดำเนินการต่อ"	18:42	สุเมธ
	Survey	"คุณ วรวิทย์ แจ้งงานติดตั้งแยกแก๊สชุด Sale Tap Valve No.156 แล้วเสร็จ โดยทำการเชื่อม ตัดต่อท่อขนาด 225 มม.บริเวณวาล์ว No.157 ที่มากใหม่ ตาม Permit 67-WES-HT-0007"		
		"ตกลงวาล์วเปิด 131, วาล์วปิด 157 และ 159 และพลุขึ้นทำการจ่ายก๊าซคืนระบบ"	19:15	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปัก Pipe และ Sheet Pile Wall ที่โรงงาน HDD ที่อ้อยสายให้ไฟฟ้า"		
		"แจกตารางเข้าชื้อขั้วหนึ่งโรงงาน หอด่านท่าอากาศยาน 12/ตาม Permit 67-BPM-EX-0040"	22:06	สุเมธ
	Activities in AREA	"OTS-BPL Link L Down UHI และทีมงานดำเนินการย้ายวงจรไปยัง Site ใหม่ เนื่องจาก DTAC ยกเลิก Site"	23:55	สุเมธ
26-พ.ย.-24	Activities in AREA	"OTS-BPL Link L Normal"	0:45	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปัก Pipe และ Sheet Pile Wall ตาม Permit 67-BPM-EX-0040 แล้วเสร็จแล้ว"	3:41	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB"	8:56	สิทธิกร
	PM	"คุณ สุธิระ แจ้งวันนี้มีงาน PM ระบุ CCTV สถานีเย็นโบ๊ต ตาม Permit.67-SZ-CD-0001"	9:09	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ กานดาภัทร์ แจ้งประชุมซ่อมแผนฉุกเฉิน กณ.บางปะอิน"	9:15	สิทธิกร
	Survey	"คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3 ทำสุ่มแบบเจาะสุ่มน้ำมัน"		
		"โครงการปรับปรุง สภาพสถานี"	9:17	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พลวดี เข้าตรวจสอบอุปกรณ์สถานีก๊าซ OTS-BV#10,PRS#1,2"	9:23	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานซ่อมเครื่องบ่งชี้สถานีก๊าซMrs ที่โรงงานPrecision bpi โดยทีมSynmtech permit 67-bpd-cd-0007"	9:44	สิทธิกร
	Permit	"คุณ เจริญ แจ้งงาน Water Jet หาท่อก๊าซ ถนนเพชรจากงานวาบที่ประปา ตาม Permit 67-bpo-ex-0055 งานที่S8,S9,S0"	9:56	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานซ่อมเครื่องบ่งชี้สถานีก๊าซที่ots.bkd โดยทีม s.con kamyotha permit 67-bkd-cd-0011"	10:01	สิทธิกร
	อื่นๆ	"วันที่ 26 พ.ย. 2567 เวลา 09:47 น. TSO ประกาศ Difficult day มีผลกระทบเนื่องจาก เกิดความไม่สมดุลปริมาณก๊าซในระบบที่สถานีควบคุมจ่ายชุมชน ส่งผลให้ความดันใน ระบบสูงจนอาจกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบท่อส่งก๊าซ เมืองต้น TSO"		

OP-FQ-038-02



ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานงานปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซแก๊สใหญ่ใช้บริการ เพื่อให้ระบบกลับมาสู่สมดุล		
		From Gas Control	10:06	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ คัดดีสิทธิ์ แจ้งทีมงานPresearch ขอเข้าพื้นที่ols.rsstเพื่อถ่ายภาพประกอบงาน		
		จัดทำรายงาน Monitor EIA ชบ3 North Zone	10:13	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริวิโรจน์ แจ้งเข้าทำงานปรับแ่ง Config DC Charger ที่ OTS-NVK	10:15	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจรอยแตกในกีบประจักษ์วันที่ PRS#1	10:23	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะกง ใต้ ปกติ	10:29	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ คัดดีสิทธิ์ แจ้งทีมงานPresearchออกจากพื้นที่ที่ ols.rs แล้ว	10:39	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะกง SOI 6-14,เขตที่ชองปกติ	10:41	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะกงเหนือปกติ	10:41	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจรอยแตกในกีบประจักษ์วันที่ OTS-BPL	10:52	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ โสฬสจันทร์ แจ้งประชุมเตรียมงานจ่าย gas ที่ นิคม olsvnk exiting วันที่27/11/67	10:52	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานขึ้นเพื่อแจ้งงานตัดแยกยกเลิกชุด sale tap valve no.156		
		ลงรายละเอียดและจ่ายก๊าซเข้าระบบ Permit 67-WES-HI-0008	10:55	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณจรัส แจ้งหมดเข้าดูหลังกาน เขียน work permit ขอเข้าทำงานวันที่ 29/11/24		
		จะแจ้งในสิทธิ์ที่ PRS#3 LKB	11:10	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ อีศิดี แจ้งงาน flow3.ร่วมกับPAPE เข้าตรวจต่ออายุสถานีกีบโรงงาน TUVSUD		
		ตรวจผล การตรวจรอยแตกในกีบ ปกติ	11:12	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ คัดดีสิทธิ์ แจ้งทีมงานPresearch ขอเข้าพื้นที่prs4 เพื่อถ่ายภาพประกอบงานจัด		
		ทำรายงาน Monitor EIA ชบ3 North Zone	11:26	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS LKB ของถลุง นิคมลาดกระบัง ปกติ		
		งานชุดท่อทำารระบายน้ำ ขอบ G13 และงานขยายชุดปั๊ม ขอบ E1/3 ไม่มีการ		
		จุดเพิ่ม ไม่มีส่วนเกินกว่า บิวโรว์อื่นปกติ	11:42	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะกง Swan เช่น OTS-BPL ปกติ	11:42	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ คัดดีสิทธิ์ แจ้งทีมงานPresearchออกจากพื้นที่ที่ PRS#4 แล้ว	11:44	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริวิโรจน์ แจ้งทีมงานปรับแ่ง Config DC Charger ที่ OTS-NVK	11:44	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะกง ปกติ	11:59	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พิทธิพล แจ้งเข้าพบขอหาPresearch เข้า orts roy2.prsrsเพื่อถ่ายภาพประกอบงาน	12:01	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเสร็จงานระบายก๊าซและจ่ายก๊าซเข้าระบบงานโครงการตัดแยกยกเลิกชุด sale tap valve no.156 Permit 67-WES-HI-0008		
		สถานะ Valve Valve no.131 Valve no.157 Valve no.159 (JFE) มีสถานะ เปิด		
		Valve no.158 มีสถานะเปิด	12:03	ลิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พชรวิธ ตรวจสอบอุปกรณ์สถานีก๊าซ OTS-BV#10, PRS#1,2	12:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	12:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO, คลองซุด, TDC Steel, ปกติ		
		แพรงกา มีงานตาม Permit.67-bpo-ex-0055 นอกงานปกติ	12:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	12:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู SOI 1-5 ปกติ	12:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู BHS ปกติ	12:29	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งงาน flow3.ร่วมกับPAE เข้าตรวจสอบอายุสถานีก๊าซโรงงาน Toshiba		
		Hokuto นิคมบางกระติ ผลการตรวจสอบสถานีก๊าซ ปกติ	12:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิธ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรงกา WES มีงานตาม Permit		
		67-WES-HT-0008 นอกงานปกติ	12:56	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งทีมงานPresearch ขอเข้าพื้นที่ots,nvk,tempoเพื่อถ่ายภาพ		
		ประกอบการจัดทำรายงาน Monitor EIA ของ North Zone	12:59	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ พชรวิธ แจ้งทางคุณปาริชาติ เข้าตรวจทรัพย์สินภายในสถานี PRS#2	13:23	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งทีมงานPresearchขอจากพื้นที่ ots,nvk,tempo แล้ว	13:28	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ พชรวิธ แจ้งออกจาก PRS#2 ไปอยู่ที่ PRS#1 และ BV#10	13:51	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งทีมงานPresearch ขอเข้าพื้นที่ots-BKD เพื่อถ่ายภาพ		
		ประกอบการจัดทำรายงาน Monitor EIA ของ North Zone	14:18	สิทธิกร
Survey		*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:20	สิทธิกร
Permit		*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดซ่อมก่อนประกอบ เข้าโรงงาน Soli 5C		
		ตาม Permit-67-BPO-EX-0056	14:35	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งทีมงานPresearchขอจากพื้นที่ ots-BKD แล้ว	14:39	สิทธิกร
Survey		*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกระติ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและ		
		หลุดตัวของท่อก๊าซภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ,		
		งานต่อเนื่อง Verify และทำใบ Sheepite บริเวณหน้าบริษัท BNBM ถนน Main G		
		Permit.67-roj-ex-0012 นอกงานปกติ	14:41	สิทธิกร
Permit		*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานรื้อถอนแนวshoring+กสสที่พื้นที่บริเวณแนวท่อก๊าซMPL.		
		HDPE225MM. ถนนH1 หน้าโรงงานไฮเทค-โมสค(โรงงานใหม่)บริเวณภาคตัดแยก		
		ยกเลิกชุด sale lap valve no.156 Permit 67-WES-EX-0033	15:05	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ พิทักษ์พล แจ้งทีมงานPresearch ขอเข้าพื้นที่ ots roj1 เพื่อถ่ายภาพ		
		ประกอบการจัดทำรายงาน Monitor EIA ของ North Zone	15:14	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*เวลา 15:02 น. ปท.9 ทำการปล่อย PIG เส้นท่อ RC4470 NRMK - NR2 ขนาด 24 นิ้ว		
		No.3/4 (Cleaning PIG) คาดการณ์ PIG ผ่าน BV NR1 เวลา 15:51 น.From Gas Control	15:16	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ พชรวิธ แจ้งออกจาก BV#10 แจ้งงานตรวจทรัพย์สิน	15:17	สิทธิกร
Survey		*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนจาก ots,nvk ปกติ ตรวจสอบการหลุดตัว Inlet ots,nvk ปกติ Outlet ots,nvk ปกติ		
		In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ	15:37	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ พิทักษ์พล แจ้งทีมงานPresearch ขอเข้าพื้นที่ PRS#5 เพื่อถ่ายภาพ		
		ประกอบการจัดทำรายงาน Monitor EIA ของ North Zone	15:41	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 15:43 น. PIG เส้นท่อ RC4470 NRMK - NR2 ขนาด 24 นิ้ว No.3/4 (Cleaning PIG) ผ่าน BV NR1 และคาดการณ์ PIG เข้า Receiver ที่ BV NR2 เวลา 17:07 น.		
		From Gas Control	15:46	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ พิทักษ์พล แจ้งทีมงานPresearch ขอเข้าพื้นที่ ots roj2 เพื่อถ่ายภาพ		
		ประกอบการจัดทำรายงาน Monitor EIA ของ North Zone	16:02	สิทธิกร
Permit		*คุณ สุริยะ แจ้งแจ้งงาน PM ระบบ CCTV สถานีโตนใต้ ตาม		
		Permit 67-SZ-CD-0001	16:27	สิทธิกร
Permit		*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดซ่อมก่อนประกอบ เข้าโรงงาน Soli 5C		
		ตาม Permit-67-BPO-EX-0056 วันนี้นำเครื่องเปรียบ ซ่อมหม้อไอน้ำที่เตาที่ต่อไป	16:29	สิทธิกร
Permit		*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานซ่อมเนื่องซ่อมบำรุงสถานีก๊าซMRS ที่โรงงานPrecision bpi		
		โดยทีมSynmech permit 67-bpi-cd-0007	16:39	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ สมชาย แจ้งเข้าเปิดงาน PRS#1	16:44	สิทธิกร
อื่นๆ		*เวลา 16:45 น. PIG เส้นท่อ RC4470 NRMK - NR2 ขนาด 24 นิ้ว No.3/4 (Cleaning PIG) เข้า Receiver ที่ BV NR2 From Gas Control	16:47	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ สมชาย แจ้งแจ้งงานใน PRS#1 ออกจากพื้นที่	16:54	สิทธิกร
Permit		*คุณ เฉลิม แจ้งงาน Water Jet ท่อท่อก๊าซ ถนนแพรงกา งานท่อประกอบ ตาม Permit		
		67-bpo-ex-0055 งานที่58,59,60 วันนี้นำเครื่องพ่นน้ำทำท่อ	17:06	สิทธิกร
Permit		*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานซ่อมบำรุงถังสถานีก๊าซ ที่ots.bkd จะเข้าดำเนินการต่อ		
		เนื่องพ่นน้ำ permit 67-bkd-cd-0011	19:11	สิทธิกร
Permit		*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดเปิดเสาไฟฟ้า 12 เมตร จำนวน 2 ต้น ทดแทนต้นเดิมที่เสียหาย		
		ริมถนนสุขุมวิท ตรงข้ามสถานีตากอากาศบางปู และประกอบเทศบาลบางปู 81		
		Permit No67-BPM-EX-0041	21:16	สิทธิกร
Permit		*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเปิด Pipe and Sheet Pile Wall เพื่องานHDD ที่ร้อยสายใต้ฟ้า		
		แรงกลางเข้าชอยตามท่ง ลอดผ่านท่อก๊าซ 12"Permit No. 67-BPM-EX-0040	22:47	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
27-ก.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเปิด Pipe and Sheet Pile Wall เพื่องานHDD ที่ร้อยสายใต้ฟ้า		
		แรงกลางเข้าชอยตามท่ง ลอดผ่านท่อก๊าซ 12"Permit No. 67-BPM-EX-0040		
		Pipe wall เียบร้อย วันนี้นำท่อ	0:43	สิทธิกร
	Permit	*คุณ วิชาวินทร์ แจ้งงานนี้เมื่อแจ้งจ่าย Gasเข้า otsnvk exiting Permit 67-nvk-hi-0050	4:30	สิทธิกร
Permit		*คุณ วิชาวินทร์ แจ้งทำการเปิด MV03 เพื่อทดสอบระบบและเปิด MV04 เมื่อพร้อมที่		
		OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk-hi-0050	9:19	สุเมธ
Permit		*EVPe แจ้งงานที่ OTS-NVK	9:25	สุเมธ
Permit		*คุณ เฉลิม แจ้งงาน Water Jet ท่อท่อก๊าซ ถนนพัฒนา 2 งานท่อประกอบ ตาม Permit		
		67-bpo-ex-0052	9:26	สุเมธ
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรงกา BHS ปกติ	9:27	สุเมธ
Permit		*คุณ สุริยะ เข้าทำ PM กล้อง CCTV OTS, PRS ทั้ง NZ ตาม Permit 67-nz-cd-0001	9:35	สุเมธ
Permit		*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งทีมงานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซ MRS ที่โรงงาน Precision BPI โดยทีม		
		Synmech ตาม Permit 67-bpi-cd-0007	9:45	สุเมธ
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:55	สุเมธ
Permit		*คุณ เฉลิม แจ้งงาน Water Jet ท่อท่อก๊าซ ถนนแพรงกา งานที่ 59, 60 ตาม Permit		
		67-BPO-EX-0055	9:59	สุเมธ
Permit		*คุณ วิชาวินทร์ แจ้งเปิดและดัน Tempo OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk-hi-0050	10:00	สุเมธ
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู 3.6-14, เขตส่งออก ปกติ	10:16	สุเมธ
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:17	สุเมธ
Survey		*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกระติ มีงานซ่อมบำรุงถังสถานีก๊าซที่		
		OTS-BKD ตาม Permit 67-bkd-cd-0011 นอกงานปกติ	10:26	สุเมธ
Permit		*คุณ นพดล แจ้งงานปรับปรุงโมเสคและ Guard Test Post นิคมภาคตะวันออก อ.A1		
		ที่มงาน Greensciences ตาม Permit 67-LKB-EX-0020	10:26	สุเมธ
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง มีงานชุดออกทำรางระบาย		
		น้ำ ถนน B1 งานนี้ไม่เกี่ยวข้องกับท่อก๊าซ, มีงานตาม Permit 67-kb-ex-0020, ส่วนที่เส้น		
		OTS-LKB ปกติ	10:47	สุเมธ
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:53	สุเมธ
Permit		*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเปิดเตาแล้ว MV03 ที่ 100%( Inlet12") OTS-NVK ตาม Permit		
		67-nvk-hi-0050, เริ่มเปิดตัวแล้ว Run B	11:14	สุเมธ
Survey		*คุณ อภิเชษฐ์ เข้าถ่ายรูปที่ OTS-WES	11:38	สุเมธ
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกา มีงานตาม Permit 67-BPO-EX-0055, 3.TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ	11:41	สุเมธ
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:45	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:54	สุเมธ
	PM	*คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งช่างเข้าเช็คค่า PM ที่ OTS-ROJ#1	11:56	สุเมธ
		*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เขียนจาก มีงานตาม		
		Permit 67-nvk-hi-0050, เข้าตรวจสอบการหลุดตัว Inlet Outlet OTS-NVK, Inlet Outlet		
		Temporary ปกติ	12:15	สุเมธ
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:18	สุเมธ
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู 3.1-5 มีงานตาม Permit		
		67-bpo-ex-0052 นอกงานปกติ	12:37	สุเมธ
Permit		*คุณ วิชาวินทร์ แจ้ง Function Test Run B เียบร้อยพร้อมเปิด MV04, Setpoint 14.5	13:09	สุเมธ
Survey		*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรงกา WES ปกติ	13:17	สุเมธ
Alarm SCADA		*OTS-ROJ#1 Room Temp Alarm แจ้งคุณ สุริยะ รับทราบ แอร์เสีย ทั้ง 2 ตัว	13:25	สุเมธ
Permit		*คุณ วิชาวินทร์ แจ้งเปิด MV04 จ่ายก๊าซผ่าน Turbine Run A, Tempo Flow หยุดแล้ว	13:36	สุเมธ
Permit		*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกระติ ปกติ	13:43	สุเมธ
Permit		*คุณ วิชาวินทร์ แจ้งกำลัง Test Run A 15 Barg	13:48	สุเมธ
Survey		*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:10	สุเมธ
Survey		*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกระติ เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลุดตัวของท่อก๊าซภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ, งานทำใบ		
		Sheet Pile ส่อมแนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณหน้า บ.BNBM ถนนถนน G ตาม Permit		
		67-roj-ex-0012 นอกงานปกติ	14:46	สุเมธ
Permit		*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดวางท่อระบายน้ำชั่วคราวของโรงงานใหม่ บริเวณถนน H1/4		
		ตรงข้ามโรงงาน Ford โกลด์แนวท่อก๊าซ 225 มม.ระหว่างไฮวาล์ว no.163, 164 ตาม		
		Permit 67-WES-EX-0034	15:57	สุเมธ
Permit		*คุณ ภาณุรักษ์ เปิดตัว MV02(Outlet110") OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk-cf-0009		
		เียบร้อย	16:31	สุเมธ
Permit		*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานตาม Permit 67-bpi-cd-0007 พุ่งน้ำดำเนินการต่อ	16:42	สุเมธ
Permit		*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งถอนเสาไฟฟ้า ขอยแพรงกา 14/1(ตำบลวัง) แนวท่อก๊าซธรรมชาติ		
		ที่ In TDC Steel, งานเปิดเสาไฟฟ้า 12 เมตรตาม Permit 67-bpo-ex-0057	16:42	สุเมธ
Permit		*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเลิกงานตาม Permit 67-bkd-cd-0011 พุ่งน้ำดำเนินการต่อ	16:53	สุเมธ
Permit		*คุณ เฉลิม แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-0055 วันนี้นำเครื่อง	16:57	สุเมธ
PM		*คุณ สุริยะ เข้าตรวจสอบ BGR ที่ OTS-LKB	17:02	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาที่นิคม M-THAI จุดที่น้ำนองแล้วห้ามมาก ไม่		
		มีผลกระทบต่อก๊าซ	18:57	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ ขออนุญาต ผ.ส.ป.นำรถเข้าพื้นที่ทางข้าม OTS-NVK ตาม Permit		
		67-nvk-ht-0050	20:40	สุเมธ
	Permit	"คุณ วิฑิตวินทร์ แจ้งงานจ่ายก๊าซเข้าสถานีก๊าซที่ OTS-NVK Exting เสร็จสิ้นแล้ว (สถานีวาล์วเปิด MV03, MV04 สถานีวาล์วเปิด MV02 NVK, MV02 BPI)	23:55	สุเมธ
28-พ.ย.-24	อื่นๆ	"วันที่ 28 พ.ย. 2567 เวลา 06:35 น. TSO ประกาศ Difficult day สิ่งตะวันออก เนื่องจาก เกิดความไม่สมดุลปริมาณก๊าซในระบบที่ด้านบวกอยู่ข้างบนลง ส่งผลให้ความดันใน ระบบสูงและอาจจะกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยต่อระบบทั้งสองก๊าซเบื้องต้น TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซแทนผู้ให้บริการ เพื่อให้ระบบกลับมาสู่สมดุล		
		From Gas Control	6:43	สุเมธ
	Permit	"ขอคืนสิทธิ์แจ้งวันไม่มีแผนงานคืนแยก tempo otsnvk	8:34	ธงชา
	Permit	"เฉลิมแจ้งงานWater jet ทาพท์ก๊าซถนนพหลโยธิน 2 งานวางท่อประปา		
		Permit 67-BPO-EX-0052	9:00	ธงชา
	อื่นๆ	"รถเข้า OTS LKB พายุรับเหมาเข้าดูหน้างาน (งานตรวจสอบคอน)		
		วันนี้ยังไม่มีการทำงาน	9:13	ธงชา
	PM	"รีดคัทเข้า pm prs5	9:19	ธงชา
	Permit	"เฉลิมแจ้งงานWater jet ทาพท์ก๊าซถนนพหลโยธิน ที่ 60 Permit No.67-BPO-EX-0055	9:31	ธงชา
	Survey	"ธนาคารสำรวจแนวท่อก๊าซ BPN ปกติ	9:46	ธงชา
	Survey	"พลตรีสำรวจแนวท่อก๊าซนิคมอุตสาหกรรม BPL ปกติครบ	10:00	ธงชา
	Survey	"ธนาคารสำรวจแนวท่อก๊าซ BPM ปกติ	10:08	ธงชา
	PM	"สุริยะแจ้ง PM กล้อง CCTV เขมราช Permit-67-bkd-cd-0015	10:18	ธงชา
	Permit	"งานติดตั้งระบบ วันที่ 28/10/67 เวลา 10:00 น.ขอคืนสิทธิ์แจ้งเริ่มงานติดตั้งแยก		
		ระบบท่อ Inlet-Outlet Temporary OTS-NVK Permit-67-nvk-ht-0051	10:21	ธงชา
	Permit	"พิทักษ์พลแจ้งเริ่มงานต่อเนื่องปรับปรุงสี่สถานีก๊าซots bkd โดย หมม.Scon	10:24	ธงชา
	Survey	"ธนาคารสำรวจแนวท่อก๊าซลาดกระบังโรงกลั่นปกติ		
		ในนิคมฯ งานชุดลอกท้าวางระบายน้ำ Road B1 งานไม่มีผลกับแนวถนนปกติ	10:26	ธงชา
	Permit	"นิติชัยแจ้งเริ่มงานต่อเนื่องซ่อมบำรุงสี่สถานีก๊าซMrs ที่โรงงานPrecision bpi		
		โดยทีม Synmech permit 67-bpi-cd-0007	10:27	ธงชา
	อื่นๆ	"ธนาคารแจ้ง หมม.วิศกรก่อสร้างเข้า PRS # 3 แก้ท่อ Outlet		
		งาน SINSORN CONSTRUCTION เลขที่ใบอนุญาต 67-LK-CD-0022	10:28	ธงชา
	Activities in AREA	"วิโรจน์แจ้งเปลี่ยนเบตเตอร์ UPS OTS-BKD Permit-67-bkd-cd-0013	10:31	ธงชา
	อื่นๆ	"พลตรีเข้า OTS BPL	10:34	ธงชา
	อื่นๆ	"ธนาคารเข้า PRS 2	10:38	ธงชา

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"พลตรีสำรวจแนวท่อก๊าซนิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติครบ	10:55	ธงชา
	Survey	"ธนาคารสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	10:56	ธงชา
	Survey	"วิศวกรสำรวจแนวท่อก๊าซนิคมฯ ปกติ		
	Permit	"งานชุดติดตั้งเสาไฟฟ้า 22kv จำนวน 4 ต้น ฐานแนวท่อก๊าซ Hdpe 160&110mm. Mpl ถนนนคร 19กค20 มีระยะห่างมากกว่า 1.00m. Permit-nvk-ex-0012	11:02	ธงชา
	Permit	"ขอคืนสิทธิ์แจ้งงานชุดเคเบิลพื้นที่บริเวณงานทำรั้วโรงงาน(โรงงานใหม่บริเวณถนน 11/4 ข้างโรงงานJFEใกล้แนวท่อก๊าซMPL-HDPE225MM.ช่วงระหว่างบ่อตัว157,158		
		Permit 67WES-EX-0035	11:03	ธงชา
	Survey	"ธนาคารสำรวจแนวท่อก๊าซ BPO ปกติ	11:13	ธงชา
	Permit	"ธนาคารแจ้งงานชุดเปิดพื้นที่คอนกรีตเพื่อ Verify Service Gas Pipeline Union at BPM		
		Permit 67-bpm-ex-0042	11:18	ธงชา
	Survey	"วิศวกรสำรวจแนวท่อก๊าซบางกะปิ ปกติ	11:35	ธงชา
	อื่นๆ	"พลตรีเข้าร่วมตรวจงาน Flow 3 ตรวจต่ออายุวาระประจำปีบริษัท MMP	11:45	ธงชา
	Activities in AREA	"วิโรจน์แจ้งซ่อม UPS OTS-RST Permit-67-bkd-cd-0015	12:01	ธงชา
	Survey	"ธนาคารสำรวจแนวท่อก๊าซแพรงฯ คลองชุด OTS BPO TDC Steel ปกติ	12:03	ธงชา
	อื่นๆ	"นิติชัยแจ้งเข้าตรวจสอบทรัพย์สิน PRS # 5	12:19	ธงชา
	Survey	"ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซ บางปะอิน บางจาก ปกติ		
		เขียนกราฟ ots.nvk งานติดตั้งระบบท่อสถานี in-out let temporary พื้นที่ ots.nvk		
		Permit 67.nvk.ht.0051/Permit 67.nvk.cf.0010		
		ตรวจสอบการหลุดตัว In let-Outlet ots.nvk ปกติ In let-Outlet temporary ปกติ	13:12	ธงชา
	อื่นๆ	"นิติชัยแจ้งเข้าตรวจสอบทรัพย์สิน PRS # 5	12:19	ธงชา
	อื่นๆ	"นิติชัยแจ้งเข้าตรวจสอบทรัพย์สิน OTS-RUN # 1-2	13:18	ธงชา
	PM	"ธนาคาร PM PRS # 1	13:33	ธงชา
	Activities in AREA	"วิโรจน์เปิด Modern L OTS-BKD	13:34	ธงชา
	PM	"รีดคัทเข้า pm prs 5 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	14:19	ธงชา
	Activities in AREA	"นิติชัยแจ้ง หมม.เข้าดูอาการแอร์ OTS-RUN # 1	14:36	ธงชา
	อื่นๆ	"สุพรรณเข้าร่วมตรวจงาน Flow 3 ตรวจต่ออายุวาระประจำปีบริษัท Udomchai Paint	14:55	ธงชา
	Survey	"นิติชัยสำรวจแนวท่อก๊าซรังสิต ปกติ	15:14	ธงชา
	อื่นๆ	"ธนาคารงานติดตั้งแนวรั้วปิดล้อมพื้นที่การทำงานในสถานีก๊าซ PRS3 วันนี้เลิกงานแล้ว	15:36	ธงชา
	Permit	"นิติชัยแจ้งเลิกงานซ่อมบำรุงสี่สถานีก๊าซMrs ที่โรงงานPrecision bpi		
		permit 67-bpi-cd-0007	16:31	ธงชา
	Permit	"เฉลิมแจ้งงานWater jet ทาพท์ก๊าซถนนพหลโยธิน ที่ 60		
		Permit No.67-BPO-EX-0055 เครื่องเจาะมีปัญหารันน้ำเชือกก่อน	17:06	ธงชา

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	"นิติชัยแจ้ง หมม.ดูอาการแอร์ตัวด้านใน OTS-RUN # 1 แล้วจะเข้าแก้ไขในวันเสาร์ที่		
		จะแจ้งแจ้งใช้ใต้ตัวหนึ่งด้านทางเข้า	17:40	ธงชา
	Activities in AREA	"ท้าว Restart NGDOPRWS # 6	18:00	ธงชา
	Permit	"ธนาคารขออนุญาตเปิดพื้นที่คอนกรีตเพื่อ Verify Service Gas Pipeline Union at BPM		
		Permit 67-bpm-ex-0042 วันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว	11:18	ธงชา
	Permit	"งานติดตั้งระบบ วันที่ 28/10/67 เวลา 10:00 น.ภาณุรักษ์แจ้งเริ่มงานติดตั้งแยก		
		ระบบท่อ Inlet-Outlet Temporary OTS-NVK Permit-67-nvk-ht-0051	19:40	ธงชา
	Permit	"ภาณุรักษ์แจ้งเคเบิลพื้นที่หลังงานเสร็จสิ้นงานติดตั้งระบบท่อสถานี		
		in-out let temporary พื้นที่ ots.nvk Permit 67.nvk.ht.0051/Permit 67.nvk.cf.0010	21:00	ธงชา
	Permit	"เฉลิมแจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา 300 มม.เกาะกลางถนนสุขุมวิท ทพ.ท.เมืองสมุทร		
		Permit 67-bpm-ex-0043	23:00	ธงชา
	Permit	"ธนาคารแจ้งงานชุดปัก Sheetpile Wall ป้องกันแนวท่อก๊าซงานโครงการวางท่อน้ำทะเล- ฮาดในนิคมอุตสาหกรรมบึง บริษัท Mars Water เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0018		
		ชุดชุดปัก Sheetpile Wall ความยาว 8 เมตรบริเวณสี่แยกเขตคลอง 3 ดัด		
		กับถนน Road C4	23:10	ธงชา
29-พ.ย.-24	Permit	"เฉลิมแจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา 300 มม.เกาะกลางถนนสุขุมวิท ทพ.ท.เมืองสมุทร		
		Permit 67-bpm-ex-0043		
		ทดสอบกลางถนนก่อน พุ่งน้ำทำบ่อกลางของน้ำไว้ใหม่	2:27	ธงชา
	Permit	"ธนาคารแจ้งงานชุดปัก Sheetpile Wall ป้องกันแนวท่อก๊าซงานโครงการวางท่อน้ำทะเล- ฮาดในนิคมอุตสาหกรรมบึง บริษัท Mars Water เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0018		
		ชุดชุดปัก Sheetpile Wall ความยาว 8 เมตรบริเวณสี่แยกเขตคลอง 3 ดัด		
		กับถนน Road C4		
		(Sheetpile Wall ความยาว 6 เมตรตรงข้างท่อก๊าซเรียบร้อยแล้ว 2 ดัด		
		งานชุดเคเบิลคืนบริเวณท่อพุ่งน้ำ	2:33	ธงชา
	Permit	"คุณ นิติชัย แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องซ่อมบำรุงสี่สถานีก๊าซMrs ที่โรงงานPrecision bpi		
		โดยทีม Synmech permit 67-bpi-cd-0007	9:10	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:28	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"สอบถามคุณ ศิริโรจน์ ที่ OTS-RST STATUS AC ไซร Fail ยังซ่อมไม่ได้เสร็จไฟฟ้า ปกติให้ดู Main AC Power และ Flowcom Run B ที่ NVK ถอดสายสัญญาณ PT,TT ได้	9:37	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พลตรี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี Swan เลื่อน OTS-BPL ปกติ	9:46	สิทธิกร
	Permit	"คุณ จรัส แจ้งทางบริษัท Synmech เข้าทำงานปรับปรุงภาคสถานีที่ PRS3		
		ตาม Permit 67-LKB-CD-0021	9:53	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV4#10	10:04	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ สุริยะแจ้งเข้าตรวจสอบสาย CCTV และแอร์ที่ OTS-RO#1	10:04	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:04	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:04	สิทธิกร
	Emergency Drill	"ซ้อมแผนฉุกเฉิน บ.จFE STEEL WES และซ้อมแผน BCM	10:07	สิทธิกร
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจแนวท่อก๊าซที่หลุดไว้ในสถานี PRS3 LKB ที่ม.น		
		Sinsom Construction เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0021	10:09	สิทธิกร
	Permit	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องปรับปรุงสี่สถานีก๊าซots bkd โดย หมม.Scon		
		Permit 67-BKD-CD-0011	10:21	สิทธิกร
	Emergency Drill	"ขอเลิกซ้อมแผนฉุกเฉิน บ.จFE STEEL WES และซ้อมแผน BCM ต่อ	10:30	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเปิดวาล์ว mv.237(ต้นทางโครงการ Wus printed) จ่ายก๊าซเข้า		
		ระบบ โรงงาน Wus printedPermit 67.roj.ht.0014	10:32	สิทธิกร
	อื่นๆ	"Gas Connect: 29/11/2024 เวลา 10:32 น.คุณภาณุรักษ์ ช่างเทคนิค สปก.		
		แจ้งเปิดวาล์ว mv.237(ต้นทางโครงการ Wus printed)จ่ายก๊าซเข้าระบบ โรงงาน Wus		
		printed ตามPermit 67.roj.ht.0014 นิคมฯ โรงงาน	10:32	สิทธิกร
	Emergency Drill	"ยกเลิกซ้อมแผน BCM	10:46	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ภาณุรักษ์แจ้งเปิดวาล์ว sv.259 เข้าสถานี	11:01	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ภาณุรักษ์แจ้งจ่ายก๊าซเข้าระบบ ถัง Mrs.wus printed เียบรียบ	11:04	สิทธิกร
	อื่นๆ	(เก่า)Gas Connect: 29/11/2024 เวลา 11:04 น.คุณภาณุรักษ์ ช่างเทคนิค สปก.		
		สปก. แจ้งเปิดวาล์ว sv.259 เข้าสถานี และจ่ายก๊าซเข้าระบบถัง Mrs โรงงาน Wus		
		printed ตาม Permit 67.roj.ht.0014 นิคมฯ โรงงาน เียบรียบแล้ว	11:04	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองชุด,TDC Steel ปกติ		
		แพรงฯ มีงานชุดสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv บนทางเท้า ของ ถนนคลองเคย		
		โดยน.วิศิษฐ์ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD จึงอยู่ในแผน	11:08	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS LKB คลองชุด นิคมลาดกระบัง ปกติ		
		งานชุดลอกท้าวางระบายน้ำ Road B1 งานไม่มีผลกระทบ		
		งานชุดสำรวจแนวท่อก๊าซที่หลุดไว้ใน PRS3 ตาม Permit No.0021 นอกนี้ปกติ	11:09	สิทธิกร
	Survey	"คุณ วิศวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	11:20	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:21	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:23	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรงฯ BHS ปกติ	11:27	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:41	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:57	สิทธิกร

OP-FO-038-02





### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	"คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานเข้าตรวจสอบสาย CCTV และอยู่ที่ OTS-ROJ#1 พรณ.		
	Permit	เข้ามาแก้ไขท่อตัน	12:20	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศิวกร แจ้งots.nvk งาน coating ท่อ inlet-outlet & holiday test งานคืนพื้นที่ปอดัด		
	Permit	แยก Permit.67.nvk.ht.0052,Permit.67.nvk.cf.0011	12:25	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ศิวกร แจ้ง ขอ off cp เพื่อทำ holiday test	12:28	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯโรงงาน งานต่อเนื่อง จุดตั้งภายใน		
	Permit	ป้อนและทำใบ Sheetpile บริเวณหน้าบริษัท BNBH ถนน Main G ติดกับabracingชั้นล่าง		
	Permit	Permit.67.roj.ex.0012,เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและหลุดตัวของท่อภายในสถานี		
	Permit	ots.roj2 In let 8"ปากติ Outlet 8"และ10"ปากติ ทดสอบการหมุนของวาล์ว emergency		
	Permit	shotsและsprs.จ่ายก๊าซเข้าระบบ โรงงาน Wus printed Permit.67.roj.ht.0014		
	Permit	จุดขึ้นในพื้นปอดัด	12:41	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่เดิน รั่วซึม ปกติ	13:30	สิทธิกร
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานจุดเบคคัตที่ปากวาล์ว no.157 โหม่ บริเวณแนวท่อก๊าซ MPL.		
	Permit	HDPE225MM บริเวณถนนH1 หน้าโรงงานไฮดรอก-นิลส(โรงงานใหม่)รงานโครงการ		
	Permit	ตัดแยกเกล็ดชุด sale tap valve no.156 Permit 67-WES-EX-0036	13:40	สิทธิกร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit		
	Survey	67-WES-EX-0036 นอกเหนือปกติ	13:40	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่เดิน บานจาก บานปะอิน ปกติ		
	Permit	เสียงรบกวน ots.nvk งานประกอบท่อในสถานี,งานเชื่อมกันดินพื้นที่ In-out let temporary		
	Permit	พื้นที่ ots.nvk Permit.67.nvk.ht.0052,Permit.67.nvk.cf.0011		
	Permit	ตรวจสอบการหลุดตัว In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ		
	Permit	In let temporary เตรียมคืนพื้นที่ Outlet temporary เตรียมคืนพื้นที่ จุดขึ้นในพื้นปอดัด	13:59	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเตรียมwrappingด้านบน let10" เตรียมพร้อมขอพรบปะใบ in let12"	14:10	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่ก๊าซที่ นิคมฯเหมราช ปกติ	14:27	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งขอเข้าห้อง RTU OTS-WES มีงานตรวจหาหัยสิน	14:32	สิทธิกร
	PM	"คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้า Cal Flowcom Run B ที่ OTS-ROJ#2	14:58	สิทธิกร
	อื่นๆ	วันที่ 29 พ.ย. 2567 เวลา 15:35 น.TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day ถึงระดับออก		
	Permit	โดยส่งชุดระบบท่อส่งก๊าซกลับสู่ฝ่ายปกติ และดำเนินการศึกษาการบริหารจัดการก๊าซ		
	Permit	กลับไปยังผู้ให้บริการ From Gas Control	15:38	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงาน,ปด,คป เข้าตรวจสอบระบบ SCADA ที่ห้อง RTU OTS-WES	15:50	สิทธิกร
	Permit	"คุณ จรัส แจ้งงานขนำบริษัท Synnech เข้าทำงานปรับปรุงสภาพสถานีที่ PRS3		
	Permit	ตาม Permit.67-LKB-CD-0021 วันนี้นำมาขอคืนนี้ เป็นใหม่รับแจ้ง	15:55	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งOutlet10" holiday test เียบรียบและแจ้งจน ระบบucp	16:10	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งConnection por คืนเรียบร้อย In-out let	16:24	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งwarpingหัววาล์ว mv.02 10"	16:52	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานต่อเนื่องซ่อมบำรุงผลิตถ่านก๊าซที่โรงงานPrecision bpi		
	Permit	โดยทีมSynnech permit 67-bpi-cd-0007	17:00	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ภาณุรักษ์ warpingหัววาล์ว mv.02 10"เรียบร้อย ป้อนท่อ12วาล์วชุดทรายบางแผ่น	17:30	สิทธิกร
	PM	"คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน Cal Flowcom Run B ที่ OTS-ROJ#2	17:30	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งขอท่อ10" หรือ racingชั้นล่างเพื่อลงทราย และต่อ Permit.0052	17:41	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งรื้อถอนGracingชั้นล่างเพื่อลงทราย		
	Activities in AREA	วันนี้ต้องการเคลงทรายกลับส่งท่อ10"ไม่ได้ก่อน	19:05	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเก็บย้ายที่เคสลิฟท์พื้นที่ โหม่ ถอนabracingชั้นล่างออกหมด		
	Activities in AREA	แล้วเตรียมลงทราย	19:52	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งกลับหลังท่อ10" เียบรียบ เตรียมเก็บพื้นที่หน้างาน	21:41	สิทธิกร
	Permit	"คุณ เจริม แจ้งงานHDD.ลดถนนสุขุมวิทเข้าข้างของบางปู77		
	Permit	Permit No.67-BPM-0035 (ต่ออายุ)	22:01	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเลิกงานของวันนี้ ots.nvk งาน coating ท่อ Inlet-outlet & holiday		
	Permit	test งานคืนพื้นที่ปอดัดแยก Permit.67.nvk.ht.0052,Permit.67.nvk.cf.0011		
	Permit	Compactหลังท่อ10" ขอเป็นพุ่มนี้เข้า	22:05	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งคืนพื้นที่หน้างานเรียบร้อย	22:15	สิทธิกร
	Permit	"คุณ เจริม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา300มม.ถนนสุขุมวิท หน้า พท.เมืองสมุทร		
	Permit	Permit 67-BPM-EX-0043 จุดปักSheet pile ข้างแนวท่อก๊าซเข้าเขต.TTDF ประมาณ4ม.	22:30	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านท่อก๊าซ 12"		
	Permit	ปากซอยเทศบาลบางปู 61(เจริญสุข) Permit.67-BPM-EX-0044	22:50	สิทธิกร
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานชุดปัก Sheetpile Wall ป้องกันแนวท่อที่งานโครงการวางท่อหน้า		
	Permit	สะพานในนิคมอุตสาหกรรมบึง บริษัท Mars Water เดชที่บ่อนุญาต 67-LKB-EX-0018	23:04	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ เจริม แจ้งปักฝั่งแนวท่อที่ก๊าซที่แนวแล้ว	23:30	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ นพดล แจ้งเริ่มปัก Sheetpile Wall ความยาว 6 เมตร	23:44	สิทธิกร
30-พ.ย.-24	Activities in AREA	"คุณ นพดล แจ้งขอขยับแนวคอกปัก Sheetpile Wall 6 เมตรใหม่เนื่องจากคอกปักแล้ววน		
	Permit	ตัวท่อประปาท่อเหล็ก	0:05	สิทธิกร
	Permit	"คุณ เจริม แจ้ง HDDผ่านท่อที่ก๊าซไปแล้ว Permit No.67-BPM-0035	0:15	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ นพดล แจ้งเริ่มปัก Sheetpile Wall ความยาว 6 เมตรเสร็จเรียบร้อย	0:24	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	"คุณ เจริม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา300มม.ถนนสุขุมวิท หน้า พท.เมืองสมุทร		
	Permit	Permit.67-BPM-EX-0043 จุดปักSheet pile ข้างแนวท่อก๊าซเข้าเขต.TTDF ประมาณ4ม.		
	Permit	ปักSheet pile ซ่อมบ่อเสี้ยวแล้ว	2:40	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ นพดล แจ้งหน่วยงานยังมีส่วนร่วมนักปัก Sheetpile Wall ได้เนื่องจากไม่มั่นใจ		
	Permit	ตำแหน่งท่อสายไฟฟ้าใต้ดินจะทำการจุดเปิดหน้าดินเพื่อสำรวจแนวท่อของการไฟฟ้า	2:50	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านท่อก๊าซ 12"		
	Permit	ปากซอยเทศบาลบางปู 61(เจริญสุข) Permit.67-BPM-EX-0044		
	Permit	เข้าบ่อพร้อมตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว	3:37	สิทธิกร
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานชุดปัก Sheetpile Wall ป้องกันแนวท่อที่งานโครงการวางท่อหน้า		
	Permit	สะพานในนิคมอุตสาหกรรมบึง บริษัท Mars Water เดชที่บ่อนุญาต 67-LKB-EX-0018		
	Permit	งานชุดคั่น	5:17	สิทธิกร
	Activities in AREA	"แจ้งแจ้งงานที่ Greenville ลาดกระบัง มีงาน Flow3 เปลี่ยนท่อ flexible ทำสี -		
	Permit	ball valve ปรับ support ท่อ outlet ลูกค้ำโหม่ โดยการทดเสาเข็ม เทตหม้อใหม่	9:07	ธงชา
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อที่ก๊าซ BPN ปกติ	9:44	ธงชา
	Permit	"ศักดิ์สิทธิ์แจ้งแจ้งงานต่อเนื่อง งานซ่อมบำรุงผลิตถ่านก๊าซที่ots.bkcd		
	Permit	โดยทีมs.con karnyotha permit 67-bkd-cd-0011	9:48	ธงชา
	อื่นๆ	"สมชายเข้า OTS-BPL	9:51	ธงชา
	Survey	"สมชายสำรวจแนวท่อที่ก๊าซในนิคมบางพลี OTS-BPL ปกติ	9:53	ธงชา
	Survey	"สมชายสำรวจแนวท่อที่ก๊าซในนิคมบางพลี Swan , MTH ปกติ	10:06	ธงชา
	Survey	"เฉลิมเข้า OTS BPO	10:07	ธงชา
	Survey	"ชีวิตศักดิ์สำรวจแนวท่อที่ก๊าซรังสิต ปกติ	10:23	ธงชา
	Survey	"ศิวกรสำรวจแนวท่อที่ก๊าซนวนคร ปกติ	10:35	ธงชา
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อที่ก๊าซถนนแพทยฯ OTS BPO ตลอดจน TDC Steel ปกติ	10:49	ธงชา
	Survey	"เฉลิมเข้า PRS 1	10:50	ธงชา
	Survey	"ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อที่ก๊าซบางกะปิ ปกติ	10:58	ธงชา
	Activities in AREA	"ชีวิตศักดิ์แจ้งพาส่งซ่อมแอร์ที่ OTS-RUN # 1	11:05	ธงชา
	Survey	"อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อที่ก๊าซเหมราช ปกติ	11:10	ธงชา
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อที่ก๊าซ BHIS ปกติ	11:16	ธงชา
	Permit	"ศักดิ์สิทธิ์แจ้งแจ้งงานต่อเนื่องซ่อมบำรุงผลิตถ่านก๊าซที่โรงงานPrecision bpi		
	Permit	โดยทีม Synnech permit 67-bpi-cd-0007	11:30	ธงชา
	อื่นๆ	"สมชายเข้า PRS 3	11:48	ธงชา
	Activities in AREA	"ชีวิตนิรันดร์แจ้งแจ้งงานติดตั้งย้าย run turbine tempo มาใช้คืน run B otsnvk exiting	11:50	ธงชา
	Survey	"เฉลิมเข้า PRS 2	11:55	ธงชา


OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"สมชายสำรวจแนวท่อที่ก๊าซเส้นคลองกรุง ปกติ		
	Survey	งานชุดคอกที่วางระบายน้ำ Road B1 งานไม่มีผลกระทบ นอกเหนือปกติ	11:56	ธงชา
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปู ปกติ	12:01	ธงชา
	Activities in AREA	"ชีวิตศักดิ์แจ้งพาส่งซ่อมแอร์ที่ OTS-RUN # 1 ได้ทำการแก้ไขตัวที่หลุดจากตัวแวน		
	Survey	ในส่วนตัวที่แจ้งจะซ่อมยังไม่ได้ทำแจ้งศิริโรจน์ทราบแล้ว	12:31	ธงชา
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	12:37	ธงชา
	อื่นๆ	"ศิวกรแจ้ง ฝน,เข้าท่อไฟส่องสว่างเพื่อเก็บของคืนพื้นที่	14:16	ธงชา
	Survey	"ศิวกรสำรวจแนวท่อที่ก๊าซบางปะอิน บางจาก ปกติ		
	Permit	เสียงรบกวน ots.nvk งานคืนพื้นที่จุดตัดแยกบ่อ Mv.02 inlet Nvk& บ่อ Mv.02 outlet Bpi		
	Permit	Bpi พื้นที่ ots.nvk / permit-nvk-ex-0013-Permit-nvk-cf-0012		
	Permit	ตรวจสอบการหลุดตัว Inlet-Outlet ots.nvk ปกติ	14:24	ธงชา
	Survey	"ชีวิตศักดิ์สำรวจแนวท่อที่โรงงานต่อเนื่อง จุดตั้งภายในบ่อและทำบ่อ Sheetpile		
	Permit	บริเวณหน้าบริษัท BNBH o, Main G ติดตั้ง bracing ขึ้นล่าง Permit.67.roj.ex.0012		
	Permit	เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและหลุดตัวของท่อภายในสถานี		
	Permit	ots.roj2 In let 8"ปากติ Outlet 8"และ10"ปากติ	14:43	ธงชา
	Activities in AREA	"สุพรรณแจ้งแจ้งถอดเปลี่ยน Turbine , Filter ที่ RAMA Textile	15:54	ธงชา
	Permit	"ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเลิกงานซ่อมบำรุงผลิตถ่าน OTS-BKD		
	Permit	จะเข้าดำเนินการรับแจ้ง permit 67-bkd-cd-0011(ปิด)	15:55	ธงชา
	Activities in AREA	"แจ้งแจ้งงานที่ Greenville ลาดกระบัง มีงาน Flow3 เปลี่ยนท่อ flexible ทำสี -		
	Permit	ball valve ปรับ support ท่อ outlet ลูกค้ำโหม่ โดยการทดเสาเข็ม เทตหม้อใหม่		
	Permit	วันนี้เปลี่ยน flexible,ball valve 4" ตลอดจนเข็ม 6 เมตร 2คัน Check leak จ่ายก๊าซเข้า-		
	Permit	โรงงาน วัดgas เียบรียบ		
	Permit	ในวันอังคาร ที่ 3 และ 4 ธันวาคม จะเข้าทำคอกใหม่ เพื่อทำ support กับท่อ out let	17:16	ธงชา
	Permit	"ศิวกรแจ้งงานชุดถอนคืนพื้นที่บ่อ Valve permit-nvk-ex-0013	17:36	ธงชา
	Activities in AREA	"ชีวิตนิรันดร์แจ้งแจ้งงานติดตั้งย้าย run turbine tempo มาใช้คืน run B otsnvk exiting		
	Survey	ติดตั้ง run B เียบรียบทดสอบ alignment ปกติ leak test ทุกหน้าแปลนปกติไม่มีรั่ว	20:05	ธงชา
	Survey	ส่วนสถานีเียบรียบแล้วเห็นส่วน pipeline ยัง backlog MV 02		
	Survey	"ศิวกรสำรวจแนวท่อที่ก๊าซบางปะอิน บางจาก ปกติ		
	Permit	เสียงรบกวน ots.nvk งานคืนพื้นที่จุดตัดแยกบ่อ Mv.02 inlet Nvk& บ่อ Mv.02 outlet Bpi		
	Permit	Bpi พื้นที่ ots.nvk / permit-nvk-ex-0013-Permit-nvk-cf-0012		
	Permit	คืนพื้นที่บ่อ Mv.02 inlet Nvk เสร็จเรียบร้อย	20:35	ธงชา
	Permit	"คุณ เจริม แจ้งงานHDD.ลดถนนสุขุมวิทเข้าข้างของบางปู77 วันนี้ตั้งRemer หัว		
	Permit	70mm. จะผ่านท่อที่ก๊าซวันที่16,17,18 Permit No.67-BPM-EX-0035	22:11	ธงชา

OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-5.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ที่ร้อยละไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านท่อก๊าซ 12" ปาก		
		ขอพบนายช่างปฎิบัติงาน Permit No.67-BPM-EX-0044 วันที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว	3:16	องอาจ
	Permit	*คุณ เติม แจ้งงานHDD.ลดถนนสุขุมวิทเข้าข้างรอยบางปู77 วันนี้ถึงRemer หั่ว		
		70ชม. Permit No.67-BPM-EX-0035 ไม่ส่งแจ้งงานวันนี้	3:51	องอาจ
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งตัดยอยสถานีขึ้นเหนือ	7:43	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งตัดยอยสถานี BV#10	8:36	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งเริ่มงานถอน sheet pile ป่อ Mv.02 outlet Bpi Ots-nvk		
		permit-nvk-ex-0014	9:05	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งตัดยอยสถานี OTS-BPL	9:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เติม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	9:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมบางพลี SWAN ปกติ	9:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:07	สิทธิกร
	PM	*คุณ ธนิเชษฐ์ แจ้งตัดยอยสถานี OTS-WES	10:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธริศศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิวกร แจ้งขอเข้าห้อง RTU OTS-NVK เพื่อ OFF ไฟ ฟัดไลต์ที่สถานี	10:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เติม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เติม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO.คลองขุด.TDC Steel,แพรงษา ปกติ	11:01	สิทธิกร
		*คุณ เติม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:01	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งตัดยอยสถานี OTS-LKB	11:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เติม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแอมวาร์ WES ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เติม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธริศศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ ปกติ		
		(งานซ่อมสื ots bkd โดยผู้รับเหมา S-CON วันที่หยุดไม่มีการทำงานในพื้นที่)	11:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เติม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	12:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	12:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เติม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:00	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตรวจสอบและแก้ไขสัญญาณ AC FAIL OTS-RST	13:05	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งแก้ไขสัญญาณ AC FAIL OTS-RST เสร็จเรียบร้อย สัญญาณ AC ปกติ		
		น้ไฟ UPS ยัง FAIL อยู่	13:11	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนนวนคร ปกติ	14:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธริศศักดิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไร่จะ มีงานต่อเนื่อง ขุดส่งภายในบ่อและ		
		ทำบ่อ Sheetpile บริเวณหน้าบริษัท BNBH ถนน Main G ติดตั้งbracingชั้นล่าง		
		Permit.67.roj.ex.0012,เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและพฤติกรรมของท่อภายในสถานี		
		ots.roj2 In let 8"ปกติ Out let 8"และ 10"ปกติ จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ.	14:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราคา ots.nvk ปกติ งานดินพื้นที่จุดตัดแยกบ่อ Mv.02 Inlet Nvk& ป่อ Mv.02 outlet		
		Bpi พื้นที่ ots.nvk permit-nvk-ex-0014,ตรวจสอบการหลุดตัว Inlet ots.nvk ปกติ		
		Outlet ots.nvk ปกติ บริเวณขึ้นในพื้นที่ปกติ	14:46	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานถอน sheet pile จุดตัดแยก บ่อ Mv.02 outlet Bpi Ots-nvk		
		permit-nvk-ex-0014 เสร็จเรียบร้อยแล้ว วันที่แจ้งเลิกงาน	16:31	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เติม แจ้งงานHDD.ลดถนนสุขุมวิทเข้าข้างรอยบางปู77		
		Permit No.67-BPM-0035 (ต่ออายุ) วันที่ถึงต่อhdขอขาด700มม.	22:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เติม แจ้งงานซ่อมท่อประปาทาง.เมืองสมุทร วันนี้อยู่ขุดใหม่ ไปจุดขึ้นก่อน		
		จะกลับมอดอนบ่อsheet pile ในวันที่7/ร.ค. Permit.67-BPM-EX-0043	22:26	สิทธิกร
2-5.ค.-24	Permit	*คุณ เติม แจ้งงานHDD.ลดถนนสุขุมวิทเข้าข้างรอยบางปู77		
		Permit No.67-BPM-0035 (ต่ออายุ) วันที่ถึงต่อhdขอขาด700มม.		
		ท่อเข้าบ่อแล้ว วันนี้เลิกงาน	1:04	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศรัย เข้าตรวจสอบบ่อรับน้ำที่ OTS-WES	9:35	สุเมธ
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้ง ผสม.Synmeh เข้าทำงานปรับปรุงสภาพสถานีที่ทรุดตัวที่ PRS#3		
		ตาม Permit 67-kb-cd-0021	9:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ เติม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:34	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ ศิริโรจน์ เข้า OTS-NVK เพื่อทำการประกอบสัญญาณ Meter Run B	9:53	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานซ่อมบำรุงถังสถานีก๊าซ OTS-BKD โดยทีม S.con Kamyotha		
		Permit 67-bkd-cd-0014	10:00	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ พลวัตร แจ้ง จบท.EIA เข้าย้ายอุปกรณ์ก๊าซที่ BV#10	10:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานสำรวจแนวท่อก๊าซ		
		ที่ทรุดใน PRS#3 ตาม Permit 67-kb-ex-0021, ส่วนที่เหลือ OTS-LKB ปกติ	10:05	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานเชื่อมบ่อก๊าซไฟฟ้า จำนวน 2 ต้น ปากขอเทศบาล		
		บางปู 91 (โครงการ 4/4)	10:07	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานดินพื้นที่จุดตัดแยกบ่อ MV02 Inlet NVK, บ่อ MV02 Outlet BPI		
		พื้นที่ OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk-ex-0014	10:24	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ ปกติ	10:31	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ พลวัตร แจ้ง จบท.EIA เข้าย้ายอุปกรณ์ก๊าซที่ PRS#1	10:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ เติม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:51	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ พลวัตร แจ้ง จบท.EIA เข้าย้ายอุปกรณ์ก๊าซที่ PRS#2	10:53	สุเมธ
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเริ่มงานโครงการปรับปรุงสถานีก๊าซ MRS v.SANDEN โจชนะ		
		ตาม Permit 67-RQJ-CD-0048	11:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี ปกติ	11:09	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งงานตรวจสอบรถคอน OTS-BPL ตาม Permit 67-bpl-cd-0017	11:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแอมวาร์ WES ปกติ	11:34	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชตินันท์ แจ้งแก้ไขท่อ HV003A ติดตั้งที่ OTS-NVK เพื่อจะทดสอบ Turbine		
		Run B	11:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ เติม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115		
		kv.ทอง กทม.คลองเคอ โดย บ.วิศิษฐ์ ไม่มีการกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGO ซึ่งอยู่		
		ในถนน และมีการปรับปรุง Test Post ตาม Permit 67-bpl-ex-0058, ส่วนที่ ข.TDC		
		คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ เติม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	12:11	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชตินันท์ แจ้งแก้ไขท่อ HV003A เสร็จเรียบร้อยที่ OTS-NVK	12:16	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ พลวัตร แจ้ง จบท.EIA เข้าย้ายอุปกรณ์ก๊าซที่ OTS-BPL	12:24	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ ศิริโรจน์ ทำการประกอบสัญญาณ Meter Run B OTS-NVK เสร็จแล้ว	12:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไร่จะ เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลุดตัวของท่อก๊าซภายในสถานี OTS-BK#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ, ขุดส่งภายใน		
		บ่อและ ทำบ่อ Sheet Pile บริเวณหน้า บ.BNBH ถนนถนน G ติดตั้ง Bracing ชั้นล่าง		
		ตาม Permit 67-roj-ex-0013 นอกนี้ปกติ	13:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก มีงาน		
		ตาม Permit 67-nvk-ex-0014 นอกนี้ปกติ	14:42	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งงานตรวจสอบรถคอน OTS-BPL เสร็จเรียบร้อยแล้ว	15:04	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	*คุณ พลวัตร แจ้ง จบท.EIA เข้าย้ายอุปกรณ์ก๊าซที่ OTS-LKB	15:09	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ ศิริโรจน์ เข้า OTS-BKD เปลี่ยน Modem ระหว่าง SCADA จาก 3G เป็น 4G, เตรียม		
		งานทดสอบการสำรองไฟของ UPS ที่ 400W@15H โดยจะเริ่มทดสอบตอน 18.00 น.	15:25	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานดูแลท่อก๊าซที่ทรุดใน PRS#3 ตาม Permit 67-kb-ex-0021		
		วันนี้หยุดแล้ว	16:08	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานซ่อมบำรุงถังสถานีก๊าซ OTS-BKD Permit 67-bkd-cd-0014	16:45	สุเมธ
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเลิกงานโครงการปรับปรุงสถานีก๊าซ MRS v.SANDEN โจชนะ		
		ตาม Permit 67-RQJ-CD-0048	16:47	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเลิกงาน ตาม Permit 67-nvk-ex-0014	18:01	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งงานที่ OTS-BKD แจ้งงานเปลี่ยน Modem และทดสอบเรียบร้อยแล้ว		
		ส่วนงานทดสอบ UPS ทดสอบเสร็จถึงพฤษภาคม 9.00 น.	18:55	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ เติม แจ้งงาน HDD ท่อนำดินจากจากท่อ Service v.TANIO ท่างิน 5 ม.ไม่มี		
		ผลกระทบกับท่อก๊าซ	21:14	สุเมธ
3-5.ค.-24	Permit	*โชตินันท์แจ้งวันมีแผนตัดเปลี่ยน support otsbkd Permit 67-bkd-hi-0001	8:34	องอาจ
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้ง ผสม.Synmeh เข้าทำงานปรับปรุงสภาพสถานีที่ทรุดตัวที่ PRS#3		
		ตาม Permit 67-kb-cd-0021(งานต่อเนื่อง)	9:23	องอาจ
	อื่นๆ	*สุริยะแจ้งทำการล้างและโซลินไดท์ทั้งหมดเข้าแต่ละพื้นที่จะแจ้งอีกครั้ง	9:24	องอาจ
	Permit	*นพดลแจ้ง ผสม.เข้าพื้นที่สถานี PRS3 บริษัท Sinsom Construction		
		งานขุดสำรวจแนวท่อก๊าซที่ทรุดใน PRS3 Permit-67-kb-ex-0021	9:29	องอาจ
	Survey	*เติมนสำรวจแนวท่อก๊าซ BPN ปกติ	9:42	องอาจ
	อื่นๆ	*สุริยะแจ้งทำการล้างและโซลินไดท์ทั้งหมดเข้าแต่ละพื้นที่จะแจ้งอีกครั้ง		
		ในพื้นที่ทางลำแสงแอร์ OTS PRS 2 เริ่มที่ BV#10 Permit 67-sz-cd-0002	9:34	องอาจ
	Activities in AREA	*ศิริโรจน์เข้าเก็บอุปกรณ์ทดสอบ UPS และตรวจสอบบ่อรับน้ำที่ OTS.BKD	10:02	องอาจ
	Activities in AREA	*จรัสแจ้ง ผสม.งานซ่อมบำรุงรถ คอน OTS BPL	10:03	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซของกรุง ปกติ		
	Permit	*ในนิคมฯ งานขุดสำรวจแนวท่อก๊าซที่ทรุดใน PRS3 มีงาน 2 Permit	10:27	องอาจ
	อื่นๆ	*สุริยะแจ้งลำแสง PRS#2	10:28	องอาจ
	Permit	*โชตินันท์แจ้งวันมีแผนตัดเปลี่ยน support otsbkd Permit 67-bkd-cd-0014		
		แก้ไขจุดดับบาง	10:31	องอาจ
	อื่นๆ	*เติมนเข้า OTS BPO สุริยะเข้าลำแสงแอร์	10:35	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์ PRS#1 ล้างแล้วด้วย	10:36	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมฯสุฯ BPL ปกติ	10:41	องอาจ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณกร ITS ขอเข้าไปเช็คข้อมูลตู้ BKD ของ Server Rangsit	10:53	องอาจ
	Activities in AREA	*ศิริงานเก็บอุปกรณ์ทดสอบ UPS และตรวจสอบทั่วไป ที่ OTS.BKD เสร็จเรียบร้อย	11:00	องอาจ
	Survey	*อภิเดชผู้สำรวจแนวท่อที่เกาะเหมราช ปกติ	11:02	องอาจ
	อื่นๆ	*พลวัตรเข้า OTS-BPL	11:03	องอาจ
	Activities in AREA	*รับแจ้ง ผรม.งานซ่อมบำรุงรถเครน OTS BPL เสร็จแล้ว	11:05	องอาจ
	อื่นๆ	*คุณกร ITS ขอเข้าไปเช็คข้อมูลตู้ BKD ของ Server Rangsit เสร็จแล้ว	11:16	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์ PRS#2 ดำเนินชีวิต	11:20	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อที่คลองจตุต OTS BPO TDC Steel ปกติ		
		ถนนแพทยา มีงานชุดสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv บนทางเท้า ของ กฟน.คลองเตย โดยม.วิศิตย์ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	11:23	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อที่เกาะ BPO BPM ปกติ	11:30	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อที่เกาะนิคมอุตสาหกรรม OTS-BPL Swan และ MTH ปกติ	11:34	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อที่เกาะบางกะดี ปกติ	11:46	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อที่เกาะ BHS ปกติ	12:00	องอาจ
	อื่นๆ	*สุริยะแจ้งล้างแอร์ OTS-BPL	12:45	องอาจ
	Activities in AREA	*รับแจ้ง ผรม.งานซ่อมบำรุงรถเครน OTS LKB Permit 67-kb-cd-0023	13:30	องอาจ
	อื่นๆ	*ศักดิ์สิทธิ์แจ้งโรงงาน thai bone ขอความร่วมมือเข้าร่วมงานติดตั้งท่อภายในบิวคาล์ว และ ระบบ gas,n2 แล้วตอนนี้อยู่ขั้นตอนการติดตั้งท่อภายในใหม่	13:39	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อที่เกาะรังสิต ปกติ	13:40	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อที่เกาะเจาะ ชุดส่งงานภายในบ่อและ ทำบ่อ Sheet Pile บริเวณ หน้า บ.BNBM ถนนแนว G ติดตั้ง Bracing ขึ้นแล้วเข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัว ท่อชุดของท่อที่ภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ,		
		Permit 67-roj-ex-0013	13:46	องอาจ
	Emergency Drill	*แจ้งการซ้อมย้ายศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567: เวลา 13:00 น. Gas Control เริ่มออกเดินทางจาก Backup Control Center (BCC) กลับไปยังห้องควบคุมที่ OC โดยสามารถติดต่อประสานงานได้ตามปกติ ทั้งเรื่องศูนย์ตรวจสอบวันงานที่มี ความเสี่ยงในช่วงเวลาระหว่างงานย้ายศูนย์ควบคุมยังไม่ได้เสร็จ From Gas Control	13:50	องอาจ
	Activities in AREA	*ศิริงานเข้า OTS.WES เพื่อ Cut over fiber optic ระหว่างระบบ Lease line ระหว่าง		
		จะทำให้อินเตอร์ L หายไปช่วงนี้ครับ ส่วนลิงค์ M ดูได้ปกติ		
		ถ้าเสร็จแล้ว จะให้ตรวจสอบระบบ L อีกรอบ	14:14	องอาจ
	Emergency Drill	*GAS CONTROL เดินทางถึงห้องควบคุมการส่งก๊าซ GPCC หลังจากรันเวลา 13:42 น. หน่วยงาน คป. เริ่ม Startup ระบบ SCADA ที่ GPCC, เวลา 13:56 น. ระบบ SCADA ที่ GPCC พร้อมใช้งาน และเวลา 14:20 น. GASCONTROL ประกาศให้ GPCC เป็น		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		*ศูนย์ควบคุมหลัก ณ ศูนย์ปฏิบัติการรวม (OC) เป็นการแจ้งเตือนข้อมูลภัยคุกคาม		
		*การส่งก๊าซ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 From Gas Control	14:23	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อที่เกาะบางกะดี ปกติ		
	Permit	*เชื่องจาก ots.nvk งานคืนพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้าง		
		เก็บแนวรั้วพื้นที่ ots.nvk permit-nvk-ex-0014	14:24	องอาจ
	Activities in AREA	*คุณกร ITS Login เครื่อง ENG W # 1 Update Windows		
		*Login เครื่อง ENDOPRWS # 6	14:34	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อที่เกาะนวนคร ปกติ	14:43	องอาจ
	อื่นๆ	*สุริยะแจ้งล้างแอร์ OTS-LKB	15:01	องอาจ
	Activities in AREA	*ศิริงานเข้า OTS.WES เพื่อ Cut over fiber optic เสร็จงานเรียบร้อยแล้ว	15:41	องอาจ
	Permit	*ภาณุรักษ์แจ้งที่ ots.nvk งานคืนพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้าง		
		เพื่อทำงานกดเข็มทำหัวถาวร permit-nvk-ex-0014	15:43	องอาจ
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้ง ผรม.Synmeh เข้าทำงานปรับปรุงสภาพสถานีที่นครดิวตี้ที่ PRS#3		
		รับเลิกงานแล้ว	15:46	องอาจ
	Permit	*นพดลแจ้ง ผรม.เข้าพื้นที่สถานี PRS3 บริษัท Sinsom Construction		
		งานชุดสำรวจแนวท่อที่เกาะที่หมู่ใน PRS3 วันนี้เลิกงานแล้ว	15:46	องอาจ
	Activities in AREA	*รับแจ้ง ผรม.งานซ่อมบำรุงรถเครน OTS LKB เสร็จงานแล้ว	16:01	องอาจ
	อื่นๆ	*ศักดิ์สิทธิ์แจ้งโรงงาน thai bone ขอความร่วมมือเข้าร่วมงานติดตั้งท่อภายในบิวคาล์ว และ ระบบ gas,n2 แล้วตอนนี้อยู่ขั้นตอนการติดตั้งท่อภายในใหม่		
		อยู่ในขั้นตอนระหว่างเชื่อมต่อ ท่อนสุดท้ายแล้วทีมสถานีอยู่ระหว่างรอจ่าย gas และวัดปลายทางในโรงงาน	16:40	องอาจ
	Permit	*โชติวัฒน์แจ้งโรงงาน thai bone ขอความร่วมมือเข้าร่วมงานติดตั้งท่อภายในบิวคาล์ว		
		วันนี้ได้งานเปลี่ยนหัว support ได้ 8 ตัว เริ่มงาน top coat		
	Permit	*Top coat ซอบแยกเรียบร้อยแล้ว วันนี้ otsbkd เลิกงานแล้ว	17:30	องอาจ
	Permit	*ภาณุรักษ์แจ้งที่ ots.nvk งานคืนพื้นที่บริเวณที่พื้นที่ก่อสร้าง		
		เพื่อทำงานกดเข็มทำหัวถาวร permit-nvk-ex-0014 แจ้งเลิกงาน ots.nvk/temporary	17:54	องอาจ
	อื่นๆ	*ศักดิ์สิทธิ์แจ้งโรงงาน thai bone ขอความร่วมมือเข้าร่วมงานติดตั้งท่อภายในบิวคาล์ว และ ระบบ gas,n2 แล้วตอนนี้อยู่ขั้นตอนการติดตั้งท่อภายในใหม่		
		อยู่ในขั้นตอนระหว่างเชื่อมต่อ ท่อนสุดท้ายแล้วทีมสถานีอยู่ระหว่างรอจ่าย gas และวัดปลายทางในโรงงาน		
		ตรวจสอบแรงดันและการทำงานอุปกรณ์ในสถานีปกติและตรวจวัด gas ภายในโรงงานได้งานแล้ว	19:53	องอาจ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านท่อก๊าซ 12"		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		*ปากขอขลามหัว Permit No.67-BPM-EX-0044	22:12	องอาจ
4-ธ.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านท่อก๊าซ 12"		
		*ปากขอขลามหัว Permit No.67-BPM-EX-0044 วันนี้อยู่ใกล้กับ ฟุ้งน้ำมาเพื่อ		
		ติดอุปกรณ์ได้ดิน ไม่สามารถเข้าไปได้	0:21	องอาจ
	Activities in AREA	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งเข้า PRS#3	9:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:13	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งงานชุดสำรวจแนวท่อที่เกาะที่หมู่ใน PRS3 Safety talk ก่อนเริ่มงาน		
		Permit No.67-LKB-EX-0021	9:24	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งSafety talk พนักงานและพา ผรม. Synmeh เข้าทำงานปรับปรุง		
		สภาพสถานีที่ PRS3.ตาม permit no.67-kb-cd-0021 (งานต่อเนื่อง)	9:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่เกาะ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:36	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จริ แจ้งเริ่มงาน Flow3 ที่ Greenville ต่อเนื่องจากวันเสาร์ มีงานทำต่อเนื่อง		
		เพื่อทำ Spport ที่ Outlet	9:38	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชติวัฒน์ แจ้งเริ่มงาน supportต่อเนื่อง otsbkd Permit-67-BKD-HT-0002	9:40	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุริยะ แจ้งเริ่มงาน ผรม.เข้าล้างแอร์สถานีที่บนเหนือ เริ่มที่ ROJ#1 ตาม Permit-67-NZ-CD-0002 และแก้ไขค่า Turbine Index	9:43	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องกับปฏิบัติงานก๊าซที่ rns sarden ร่วมกับ ผรม.synmeh	9:50	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งพาผู้รับเหมาเข้าติดตั้งบ่อใน OTSLKB ตาม Permit no.67-kb-cd-0024	9:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เกาะที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ		
		เริ่มงานกดเข็มทำเข็มในดิน ตลอดจนแนวถนนสุภูมิ เริ่มเดินจาก ไร่ปากกรัง ถึงแยกคำหลู ขนานกับแนวท่อที่เกาะ 4นิ้ว ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ ในช่วงแรก	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ 09x10	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อที่เกาะ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่เกาะ นิคมบางกะดี ปกติ	10:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อที่เกาะ OTS-BPL-นิคมบางพลี ปกติ	10:30	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งพาผู้รับเหมาเข้าติดตั้งบ่อใน PRS#3 ตาม Permit no.67-kb-cd-0024	10:37	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจหาแนวท่อที่เกาะงานปัก Sheetpile Wall เพื่อ HDD		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		*งานโครงการวางท่อน้ำสะอาดบริษัท Mars Water เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0022		
	Survey	*ชุดสำรวจแนวท่อที่เกาะบริเวณ Road C7 ช่วงคลองสะพานคลองเตยไม่	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เกาะ นิคมเหมราช WES ปกติ	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เกาะ นิคมบางปู ปกติ	10:56	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ โชติวัฒน์ แจ้งตรวจสอบ %gas otsbkd ปกติ	11:02	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นพดล แจ้งจุดดินความลึกที่ 2 เมตรพบเหล็กสำรวจลงความลึกอีก 1.40 เมตร		
		ไม่พบอุปสรรคด้านข้าง	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่เกาะ OTS BPO,คลองจตุต, TDC Steel,ปกติ		
		แพทยา มีงานชุดสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv บนทางเท้า ของ กฟน.คลองเตย โดย ม.วิศิตย์ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน และงานปรับปรุงTest post Permit-67-BPO-EX-0058 ชุดขึ้นปกติ	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อที่เกาะ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ		
	Permit	*หน้าบริษัท SWAN มีงานจะสำรวจขึ้นดินไม่มีผลกระทบท่อแนวท่อ	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าล้างแอร์ PRS#5 Permit-67-NZ-CD-0002	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่เกาะ นิคมนวนคร ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ สำรวจแนวท่อที่เกาะ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องภายในบ่อและทดสอบท่อในบ่อบริเวณหน้าบริษัท BNBM ถนน Main G Permit.67.roj.ex.0013		
		เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและพฤติกรรมของท่อภายในสถานี		
		ots.roj/2 In let 8"ปกติ Out let 8"และ 10"ปกติ จุดขึ้นในพื้นที่ยกปกติ.	11:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่เกาะ นิคมแพทยา BHS ปกติ	11:57	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าล้างแอร์ ROJ#2 Permit.67-NZ-CD-0002	12:13	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งพาผู้รับเหมาเข้าติดตั้งบ่อใน OTS BPL ตาม Permit no.67-BPL-CD-0018	12:42	สิทธิกร
	อื่นๆ	*วันที่ 04 ธ.ค. 2567 เวลา 12:40 น. TSO ประกาศ Difficult day ตั้งแต่วันออก เนื่อง จากเกิดความไม่สมดุลปริมาณก๊าซในระบบท่อที่ผ่านมาอย่างรุนแรง ส่งผลให้ความดันในระบบสูงและอาจกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ เนื่องจาก		
		TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซแทนผู้ให้บริการ เพื่อไว้ระบบกลับมาสู่ สมดุล From Gas Control	12:43	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นพดล แจ้งชุดสำรวจแนวท่อที่เกาะบริเวณ Road C7 ช่วงคลองสะพานคลองเตยไม่ฝัง		
		ติดตั้งสูบน้ำ 3	13:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งประสานงานขึ้นแนวช่วงใต้สะพานทางหมายเลข (ถนนเชื่องจาก)		
		งานเตรียมพื้นที่จุดปักเสา22kv.ต้องประสานงานกับทางหน่วยงาน(บางจาก)อีกครั้ง	13:44	สิทธิกร

OP-FO-038-02





### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*ขอเดินหวั่งวันนี้งานต่อเนื่องตัดท่อ support otlskd Permit 67-bkd-ht-0003		
		ตอนนี้งาน support otlskd เรียบร้อยเหลืองาน แก้ชิ้นสีไม่เท่ากัน	14:05	องอาจ
	Survey	*ตรวจสอบสำรวจแนวท่อที่การังลิต ปกติ	14:21	องอาจ
	PM	*สรุปะ PM SCADA+RTU PRS # 3	14:24	องอาจ
	Permit	*จัดแจ้ง ผรม.Synmeh เข้าทำงานปรับปรุงสภาพสถานีพื้นที่ชุดตัวที่ PRS#3		
		วันนี้ขอจบปรับปรุงสถานี ออกจากพื้นที่แล้ว	15:17	องอาจ
	Permit	*อนุญาตสำรวจแนวท่อที่การังโงะ งานต่อเนื่องภายในบ่อและทะเลระบบท่อในบ่อ		
		บริเวณหน้าบริษัท BNBM ถนน Main G Permit.67.roj.ex.0013		
		เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและหลุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2		
		In let 8"ปกติ / Out let 8"และ10"ปกติ	15:18	องอาจ
	อื่นๆ	*พิกัดพลเข้าร่วมงานต่ออายุ สถานีการังโงะ spay โงะนะ ปกติ	15:24	องอาจ
	Permit	*เอกพันแจ้งงานเชื่อม Bracing ใน PRS 3 Permit 67-LKB-HT-0004		
		วันนี้เลิกงานแล้ว	16:19	องอาจ
	Permit	*ขอเดินหวั่งวันนี้งานต่อเนื่องตัดท่อ support otlskd Permit 67-bkd-ht-0003		
		วันนี้เลิกงานแล้ว	16:57	องอาจ
	Permit	*รณาลิทธิแจ้งงานอีกเสาไฟฟ้า เพื่อทดแทนคันเดิมที่หักหน้าปากซอยเทศบาลบางปู 91		
		โครงการ 4/4 Permit.67.bpm.ex.0045	20:29	สิทธิกร
	Permit	*รณาลิทธิแจ้งงานอีกเสาไฟฟ้า เพื่อทดแทนคันเดิมที่หักหน้าปากซอยเทศบาลบางปู 91		
		โครงการ 4/4 Permit.67.bpm.ex.0045 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	22:07	สิทธิกร
	Permit	*เอกพันแจ้งงานปัก sheet pile wall แนว HDD ท่อน้ำดิบ ของ Mars water		
		ผ่านท่อที่การัง thai ambica BPM Permit.67.bpm.ex.0046	22:23	สิทธิกร
	Permit	*เอกพันแจ้งงานปัก sheet pile wall แนว HDD ท่อน้ำดิบ ของ Mars water		
		ผ่านท่อที่การัง thai ambica BPM Permit.67.bpm.ex.0046		
		งานปัก sheet pile wall วันนี้จบแล้วครับ เท่าที่ 5.50 เมตร พุ่งนี้ HDD ต่อ	23:25	สิทธิกร
7-5.ค.-24	Permit	*จัดแจ้ง ผรม.Synmeh เข้าทำงานปรับปรุงสภาพสถานีพื้นที่ชุดตัวที่ PRS#3		
		Permit 67-kb-cd-0021(งานต่อเนื่อง)วันนี้งานทำการก่อสร้างลือก ทำคันกันดินด้านใน	9:15	องอาจ
	Permit	*ขอเดินหวั่งวันนี้งานต่อเนื่องตัดท่อ support otlskd Permit 67-bkd-ht-0003		
		เพิ่มเติม+งานทาสี	9:28	องอาจ
	Permit	*นตลตแจ้งงานเชื่อมประกอบค้ำยันใน PRS 3 Permit 67-LKB-HT-0005	9:47	องอาจ
	Activities in AREA	*นิธิชัยแจ้ง ผรม.ทำความสะดวก OTS-RJN # 1	9:50	องอาจ
	Survey	*รณาลิทธิสำรวจแนวท่อที่การัง BHS ปกติ	9:59	องอาจ
	อื่นๆ	*รณาลิทธิเข้า PRS 1	10:20	องอาจ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*รณาลิทธิสำรวจแนวท่อที่การัง BPO ซอย 6-14 BPN ปกติ	10:38	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อทางพลี ปกติ	10:40	องอาจ
	PM	*กฤษดา Dai OTS-WES14:01	10:42	องอาจ
	อื่นๆ	*พลวัตรเข้า OTS BPL	10:53	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อที่การังนวนคร ปกติ	11:03	องอาจ
	อื่นๆ	*รณาลิทธิเข้า OTS BPO	11:08	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อทางพลี OTS BPL ,Swa ปกติ		
		MTB มีงานชุดเตรียมบ่อ HDD หน้าบริษัท POC โรงงานที่จะขึ้นใหม่พร้อมก่อสร้าง		
		ควบคุมอยู่หน้างานครับ นอกนั้นปกติ	11:14	องอาจ
	Survey	*รณาลิทธิสำรวจแนวท่อที่การังแพทรา คลองชุด OTS BPO TDC Steel ปกติ	11:27	องอาจ
	Survey	*รณาลิทธิสำรวจแนวท่อที่ยางใหม่ เริ่มงานภาคเช้า18 เมตรทำเชือกกันดิน		
		ตลอดแนวถนนสุขุมวิท เริ่มต้นจากไร่ปรกณมีถึงแยกท่าพระ ขนานกับแนวท่อที่การัง 4 นิ้ว		
		ไม่กระทบกับที่การัง	12:04	องอาจ
	อื่นๆ	*รณาลิทธิเข้า PRS 2	12:08	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อคลองกรุง ปกติ		
		ในนิคมฯ ลาดกระบังงานปรับปรุงรางระบายน้ำหน้าหน้า Yanmar	12:12	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อที่การังบางกะดี ปกติ	12:25	องอาจ
	Permit	*อนุญาตสำรวจแนวท่อที่การังโงะ งานต่อเนื่องภายในบ่อและทะเลระบบท่อในบ่อ		
		บริเวณหน้าบริษัท BNBM ถนน Main G Permit.67.roj.ex.0013		
		เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและหลุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2		
		In let 8"ปกติ / Out let 8"และ10"ปกติ	13:02	องอาจ
	Survey	*กฤษดาสำรวจแนวท่อที่การังนราธิวาส ปกติ	13:10	องอาจ
	Survey	*นิธิชัยสำรวจแนวท่อที่การังโงะนะ ปกติ		
		งานต่อเนื่องภายในบ่อและทะเลระบบท่อในบ่อบริเวณหน้าบริษัท BNBM ถนน Main		
		G Permit.67.roj.ex.0013 (วันนี้ไม่มีการทำงาน)		
		งานล้างทำความสะอาดสถานี OTS-ROJ 1	13:34	องอาจ
	PM	*กฤษดา Dai OTS-WES	14:01	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อที่การังรังสิต ปกติ	14:19	องอาจ
	Activities in AREA	*รณาลิทธิขอเปลี่ยน Turbine , Filler ที่ Diachrome	15:03	องอาจ
	Permit	*นตลตแจ้งงานเชื่อมประกอบค้ำยันใน PRS 3 Permit 67-LKB-HT-0005		
		งานเชื่อม Bracing ใน PRS 3 บ.ป.สินสม Construction เลิกงานแล้ว	16:04	องอาจ
	Activities in AREA	*คุณ นตลต แจ้งงาน HDD และดึง Reamer วันนี้หยุดแล้ว นัดหมายดึงต่ออีกทีพุ่งนี้	16:39	องอาจ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานทาสีเชื่อมชุดท้าย เจริ่งเลงาน เตรียมพื้นที่กันแนวรั้ว		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		permit-nvk-ex-0014	16:55	องอาจ
	Permit	*ขอเดินหวั่งวันนี้งานต่อเนื่องตัดท่อ support otlskd Permit 67-bkd-ht-0003	16:58	องอาจ
	Activities in AREA	*คุณ นิธิชัย แจ้งงานล้างทำความสะอาดสถานี OTS-ROU1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:59	องอาจ
	Permit	*คุณ เอกพัน แจ้งงานเตรียมงานเจาะ HDD ท่อน้ำดิบ ของ Mars water ผ่านท่อที่การัง		
		thai ambica BPM Permit No. 67-BPM-EX-0046	21:47	สิทธิกร
	Permit	*คุณ รณาลิทธิ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านท่อที่การัง 12" ปาก		
		ซอยเทศบาลบางปู 63 (ข้างเมืองโบราณ) Permit No.67-BPM-EX-0044	22:26	สิทธิกร
8-5.ค.-24	Permit	*คุณ รณาลิทธิ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านท่อที่การัง 12" ปาก		
		ซอยเทศบาลบางปู 63 (ข้างเมืองโบราณ) Permit No.67-BPM-EX-0044		
		เข้าบ่อเรียบร้อยแล้ว พุ่งนี้ รีมเมอร์ต่อ	2:03	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เอกพัน แจ้งงานเตรียมงานเจาะ HDD ท่อน้ำดิบ ของ Mars water ผ่านท่อที่การัง		
		thai ambica BPM Permit No. 67-BPM-EX-0046 เข้าบ่อแล้ว พุ่งนี้ รีมเมอร์ต่อ	2:19	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มงานots.nvk งานดินพื้นที่จุดตัดแยกบ่อ Mv.02 inlet Nvk& บ่อ		
		Mv.02 outlet Bpi เตรียมพื้นที่กันแนวรั้ว permit-nvk-ex-0014	9:04	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นิธิชัย แจ้ง ผรม.เข้าล้างสถานี OTS-ROJ#2	9:09	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จริต แจ้งหาผู้รับเหมาร่วมเข้าทำงานปรับปรุงสถานี PRS3 Safety talk ก่อนเริ่มงาน	9:18	สิทธิกร
	PM	*คุณ จริต แจ้งที่ PRS3 มีงาน PM Diag และเปลี่ยน Filler Run A	9:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ รณาลิทธิ ทำการสำรวจแนวท่อที่การัง นิคมฯบางพลี BHS ปกติ	9:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อที่การัง OTS-BPL-นิคมบางพลี ปกติ	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีที่การังระจำวัน ที่ OTS-BPL	10:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ รณาลิทธิ เข้าตรวจสอบสถานีที่การังระจำวัน ที่ PRS#1	10:21	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นตลต แจ้งงาน HDD โครงการวางท่อน้ำสะอาดในนิคมอุตสาหกรรมบั้ง บริษัท		
		Mars Water เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0022 วันนี้ดึง Reamer ขนาด 400 mm.		
		บริเวณ Road C7	10:24	สิทธิกร
	PM	*คุณ กฤษดา แจ้งเข้าทำงาน PM Diag สถานี OTS-WES	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ รณาลิทธิ ทำการสำรวจแนวท่อที่การัง นิคมฯบางปู Soi 6-14,เขตสงออก ปกติ	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ รณาลิทธิ ทำการสำรวจแนวท่อที่การัง นิคมฯบางปู/บ่อโอ ปกติ	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อที่การัง OTS-BPL มีงานชุดเตรียมบ่อ		
		HDD หน้าบริษัทPOC โรงงานที่จะขึ้นใหม่พร้อมก่อสร้างควบคุมงาน นอกนั้นปกติ	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่การัง นิคมฯนวนคร ปกติ	10:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ รณาลิทธิ เข้าตรวจสอบสถานีที่การังระจำวัน ที่ BV#10	11:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ รณาลิทธิ สำรวจแนวท่อที่การัง OTS BPO,คลองชุด,TDC Steel,แพทรา ปกติ	11:25	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ รณาลิทธิ ทำการสำรวจแนวท่อที่การังเส้น บางปูใหม่ ปกติ		
		เริ่มงานภาคเช้าทำเชือกกันดิน ตลอดแนวถนนสุขุมวิท เริ่มต้นจาก ไร่ปรกณมี ถึง		
		แยกท่าพระ ขนานกับแนวท่อที่การัง 4 นิ้ว ไม่มีผลกระทบกับที่การัง นอกจากนั้น ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ รณาลิทธิ เข้าตรวจสอบสถานีที่การังระจำวัน ที่ PRS#2	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ รณาลิทธิ แจ้งการให้ตัดคังอยู่ปรกณมี และดึงสาย ตั้งแต่ หน้านิคมฯบางปู ถึง		
		หน้า ไร่ดีสงบางปู ไม่มีผลกระทบต่อที่การัง	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อที่การัง นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานHDD ตามที่พี่สาวแจ้งกับงานที่PRS3 ตามที่พี่สาวแจ้ง	11:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่การัง นิคมฯบางกะดี งานซ่อมบำรุงสถานีots.bkd		
		(วันนี้หยุดไม่มีการทำงานในพื้นที่) บริเวณอื่นในนิคมฯ ปกติ	12:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ รณาลิทธิ ทำการสำรวจแนวท่อที่การัง นิคมฯบางปู Soi1-5 ปกติ	12:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อที่การัง นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่การังเส้น รังสิต ปกติ	13:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นตลต แจ้งReamer 400 ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว จะเปลี่ยน Reamer เป็นขนาด 500		
		แล้วตั้งแต่ 67-LKB-EX-0022	14:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย สำรวจแนวท่อที่การัง นิคมฯโงะนะ มีงานต่อเนื่องภายในบ่อและทะเล		
		ระบบท่อในบ่อบริเวณหน้าบริษัท BNBM ถนน Main G Permit.67.roj.ex.0013		
		(วันนี้ไม่มีการทำงาน),งานล้างทำความสะอาดสถานี OTS-ROJ2,เข้าตรวจสอบการ		
		เคลื่อนตัวและหลุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"		
		ปกติ จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ.	14:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่การังเส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชิงจาก ots.nvk ปกติ งานดินพื้นที่จุดตัดแยกบ่อ Mv.02 inlet Nvk& บ่อ Mv.02 outlet		
		Bpi เตรียมพื้นที่กันแนวรั้วพื้นที่ ots.nvk permit-nvk-ex-0014 บริเวณอื่นในพื้นที่ปกติ	14:55	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเลิกงานots.nvk งานดินพื้นที่จุดตัดแยกบ่อ Mv.02 inlet Nvk& บ่อ		
		permit-nvk-ex-0014	14:59	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งงานPRS3 ถอดเปลี่ยน Filter runA และงานผู้รับเหมาร่วมเข้าทำงาน		
		ปรับปรุงสถานี PRS3 วันนี้ก็อยู่ดูแลด้านในจนจบพื้นที่	15:23	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นิธิชัย แจ้งงานล้างทำความสะอาดสถานี OTS-ROJ2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:58	สิทธิกร
	PM	*คุณ กฤษดา แจ้งเสร็จงาน PM Diag สถานี OTS-WES	17:17	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นตลต แจ้งเปลี่ยนคังกันพร้อม Reamer 500 มม.อีก 15 ก้านจะผ่านแนวท่อที่การัง		
		Permit.67-LKB-EX-0022	17:33	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นตลต แจ้งงาน HDD โครงการวางท่อน้ำสะอาดในนิคมอุตสาหกรรมบั้ง บริษัท		
		Mars Water เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0022 วันนี้หยุดแล้ว นัดหมายดึงต่อ		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		อีกที่ทุ่งนี้	18:01	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งเตรียมงานเจาะ HDD ท่อน้ำดิบ ของ Mars water ผ่านท่อก๊าซฯ thai ambica BPM วันนีได้ Reamer ขนาด 600 mm,Permit No. 67-BPM-EX-0046		
		ห่างจากท่อลงไประมาณ 3 เมตร	21:34	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้ง Reamer 600 mm. ผ่านท่อ Thai Ambica แล้ว 67-BPM-EX-0046	22:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซฯ 12" ปาก		
		ขอยุทธศาสตร์บางปู 63 (ข้างเมืองโบราณ) Permit No.67-BPM-EX-0044	22:25	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งสายไฮดรอลิคแตก เดดเอนไปส์ในบ่ Permit No. 67-BPM-EX-0046	23:55	สิทธิกร
9-ธ.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซฯ 12" ปาก		
		ขอยุทธศาสตร์บางปู 63 (ข้างเมืองโบราณ) Permit No.67-BPM-EX-0044		
		Reamer 600 mm. ผ่านแนวท่อก๊าซฯ 12 นิ้ว ไปแล้ว วันนีเริ่มรื้อคันไถ	0:10	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สุพรรณ แจ้งขั้วสายไฮดรอลิคมาใหม่ นำมาติดตั้ง	0:29	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สุพรรณ แจ้งมาแล้ว Reamer 800 mm./กำลังจะ Reamer 1000 mm.	2:19	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งงานเจาะ HDD ท่อน้ำดิบ ของ Mars water ผ่านท่อก๊าซฯ thai ambica BPM ,Permit No. 67-BPM-EX-0046 Reamer 1000 mm. ผ่านท่อ Thai Ambica	4:35	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งงานเจาะ HDD ท่อน้ำดิบ ของ Mars water ผ่านท่อก๊าซฯ thai ambica BPM ,Permit No. 67-BPM-EX-0046 วันนีพอสัน		
	Permit	*คุณ สุวีระ แจ้งงานติดตั้ง Support 24Vdc Charger-Battery ที่ OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk-cd-0023 ขอยุทธศาสตร์เข้าพื้นที่ทางหัว	9:13	สุเมธ
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเริ่มงานโครงการปรับปรุงสถานีก๊าซ MRS บ. SANDEN ใจนะ		
		ตาม Permit 67-ROJ-CD-0048	9:18	สุเมธ
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้ง ผรม.Synmech เข้าทำงานปรับปรุงสภาพสถานีพื้นที่หลุมตัวที่ PRS#3		
		ตาม Permit 67-4kb-cd-0021	9:44	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซ OTS-BKD Permit 67-4kb-cd-0014	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:22	สุเมธ
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งเริ่มงานชุดสำรวจแก๊สท่อก๊าซหลุมตัว ตาม Permit 67-4kb-ex-0021		
		ที่ PRS#3	10:24	สุเมธ
	Permit	*คุณ ใจตินันท์ แจ้งวันมีงานคัดหญ้า ผรม.ฟิล์มภาค ที่ OTS-RST ตาม Permit 67-rst-cd-0017	10:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ร.2-14, เขตสอง ปกติ	10:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:43	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ นพต แจ้งงาน HDD โครงการวางท่อไต่ระดับ นิคมฯลาดกระบัง บ.Mars Water ตาม Permit 67-LKB-EX-0022 วันนีได้ Reamer ขนาด 600 มม.บริเวณ ๐.C7, ทำการเจาะให้ชนตัว Sheet Pile Wall และถอนก้านเจาะตั้งระยะองค์ใหม่ได้ตลอดได้ตัว Sheet		
		Pile Wall ความลึก 5.50 เมตร	10:46	สุเมธ
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งงานปรับปรุงวันมีงานเจาะคอนกรีตเพื่อทำแนวกำแพงขบวนฐาน		
		สถานีที่ PRS#3 ตาม Permit 67-4kb-ht-0007	10:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:15	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพต แจ้งหัวเจาะ HDD คันลวดได้ Sheet Pile Wall ที่ 7.08 เมตร	11:23	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพต แจ้งหัวเจาะ HDD คันลวดได้ตัว Sheet Pile Wall ที่ปักพร้อมแนวท่อก๊าซไว้เรียบร้อยแล้ว ตาม Permit 67-LKB-EX-0022	11:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรขาว TDC คลองจูด มีงานปรับปรุง Test Post ตาม Permit 67-BPO-EX-0058 เป็น BV#10 ปกติ	12:03	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพต แจ้งงาน HDD ค้าง Reamer 600 มม.เริ่มมาเรียบร้อยแล้ว ขอยุทธศาสตร์เปลี่ยนขนาด Reamer เป็น 700 มม.	12:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางโพธิ์ใหม่ เริ่มจากจุดเริ่มทำเขียนกันดินตลอดแนวถนนสุขุมวิท เริ่มต้นจาก ไร่ปรองด ถึง แยกตัวกู ขนานกับแนวท่อก๊าซฯ 4"		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	12:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	12:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ร.1 ปกติ	12:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	12:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	12:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานตาม Permit 67-LKB-EX-0022, มีงานตาม Permit 67-4kb-ex-0021 และงานเชื่อม Bracing ตาม Permit 67-4kb-ht-0006 ส่วนที่เส้น OTS-LKB ปกติ	13:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช BHS ปกติ	13:32	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานตัดหญ้า บ.ฟิล์มภาค OTS-BKD ตาม Permit 67-bkd-cd-0015	13:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯใจนะ เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลุมตัวของท่อก๊าซภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ, มีงานภายในบ่อและทะเลบ่อท่อในบ่อบริเวณหน้าบริษัท บ.BNBM ถนนเมน G ตาม Permit 67-roj-ex-0013 นอกนั้นปกติ	13:57	สุเมธ
	Emergency Drill	*ซ่อมแซมฉุกเฉิน บ.Siam Chemical BPM, ก๊าซรั่วที่สถานีก๊าซ	13:57	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานติดตั้งราวกันตกอาคารสถานี ที่ OTS-BKD โดยทีม Gear		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Construction ตาม Permit 67-bkd-cd-0016	14:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	14:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	14:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น M-Thai ปกติ	15:18	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา ร.10B ตรงข้าม บ.สังกะสีไทย ห่างจากท่อก๊าซฯ ประมาณ 3 ม.ตาม Permit 67-bpo-ex-0060	15:26	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานตัดหญ้า PRS#4 OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk-cd-0024	15:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก มีงานงานด้านที่จุดคัดแยกบ่ MV02 Inlet NVK, MV02 Outlet BPI เตรียมพื้นที่กันแนวรั่ว		
		ตาม Permit 67-nvk-ex-0014 นอกนั้นปกติ	15:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	15:48	สุเมธ
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งงานปรับปรุงสภาพสถานีพื้นที่หลุมตัวที่ PRS#3 วันนีรับทำ	15:49	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา ร.10B บริเวณ ก่อสร้างไปจุดต่อที่ หน้าบ.ตะวันนา ร.14B ตาม Permit 67-bpo-ex-0060	16:02	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพต แจ้งงานแก้ไขท่อก๊าซหลุมตัวที่ PRS#3 เลิกงานออกจากพื้นที่แล้ว	16:36	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งที่ OTS-BKD เลิกการทำงานหมดแล้ว	16:37	สุเมธ
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานปรับปรุงสถานีก๊าซ MRS บ.SANDEN เริ่มเรียบร้อยแล้ว		
		Permit 67-ROJ-CD-0048	16:42	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา ร.14B บริเวณ	16:54	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานตัดหญ้า PRS#4, OTS-NVK เสร็จแล้ว	17:15	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพต แจ้งงาน HDD ค้าง Reamer 700 มม.เริ่มมาเรียบร้อยแล้ว P.67-LKB-EX-0022	17:21	สุเมธ
	Permit	*คุณ สุวีระ แจ้งงานที่ OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk-cd-0023 เสร็จแล้ว	17:30	สุเมธ
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานต่อเนื่องจากเมื่อวานงานเจาะ HDD ท่อน้ำดิบ ของ Mars water ผ่านท่อก๊าซฯ Thai Ambica BPM วันนีได้ Reamer ขนาด 1000 mm.ต่อจากเมื่อคืน Permit No. 67-BPM-EX-0046	21:41	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพต แจ้งงานเจาะ HDD และ Reamer ในนิคมฯลาดกระบัง งานโครงการวางท่อไต่ บ.Mars Water ตาม Permit 67-LKB-EX-0022 วันนีได้ตัวคอนกรีต		
		ชุดใหม่ตัวแผ่นหัวเจาะ HDD บริเวณ Road C7 ขนานแนวท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 mm.ด้านหน้าบริษัท K kenvue (Johnson UH)	21:57	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer 800 mm. ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซฯ 12" ปากขอยุทธศาสตร์บางปู 63 (ข้างเมืองโบราณ) Permit No.67-BPM-EX-0044	22:18	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
10-ธ.ค.-24	Permit	*คุณ นพต แจ้งงานเจาะ HDD และ Reamer ในนิคมฯลาดกระบัง งานโครงการวางท่อไต่ บ.Mars Water ตาม Permit 67-LKB-EX-0022 หน้างาน Backhole		
		มีข้อไปแจ้งงานหยุดคืน	0:51	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer 800 mm. ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซฯ 12" ปากขอยุทธศาสตร์บางปู 63 (ข้างเมืองโบราณ) Permit No.67-BPM-EX-0044 ผ่านท่อก๊าซฯแล้ว	1:36	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานต่อเนื่องจากเมื่อวานงานเจาะ HDD ท่อน้ำดิบ ของ Mars water ผ่านท่อก๊าซฯ Thai Ambica BPM วันนีได้ Reamer ขนาด 1000 mm.ต่อจากเมื่อคืน Permit No. 67-BPM-EX-0046 Reamer 800 mm. ผ่านท่อก๊าซฯ Thai Ambica แล้ว	3:30	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งเข้า PRS#3 Safety talk ก่อนเริ่มงาน		
		งานชุดสำรวจแก๊สท่อก๊าซที่หลุมตัว PRS3 Permit No.67-LKB-EX-0021	9:22	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จริศ แจ้งงานปรับปรุงสถานี PRS3 Permit 67-LKB-CD-0021	9:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช BHS ปกติ	9:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	9:46	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องงานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซที่ots.bkd โดยทีมs.con karnyotha permit 67-bkd-cd-0014	9:53	สิทธิกร
	Permit	*คุณ บกดี แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องงานซ่อมแบบและติดตั้งราวกันตกอาคารสถานีที่ots.bkd โดยทีมGear.construction permit 67-bkd-cd-0016	9:56	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นิธิชัย แจ้งวันมีแผนงานตัดหญ้า OTS-ROJ.1,OTS-ROJ2,PRS5		
		Permit 64-ROJ-CD-0051 เริ่ม ROJ#1	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมบางพลี SWAN ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ	11:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:12	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นิธิชัย แจ้งวันมีแผนงานตัดหญ้า OTS-ROJ.1,OTS-ROJ2,PRS5		
		Permit 64-ROJ-CD-0051 ต่อ ROJ#2	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี มีงานขุดย้ายแนวเสาไฟฟ้าใหม่ขอยุทธศาสตร์ ก่อนถึงทางเข้าQuilico อยู่ห่างจากแนวท่อก๊าซฯ ไม่มีผลกระทบ	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	11:37	สิทธิกร

OP-FO-038-02





### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานปรับปรุงวางระบาย น้ำผ่าน Road B1 หน้า บ. Yanmar งานไม่มีผลกระทบ งานชุดสำรวจแนวท่อก๊าซที่ทรุด ใน PRS3 บ. Sinsorn Construction ตามที่ถนน ตวันแจ้ง OTS LKB - ของกองปกติ	12:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ดำรงงานแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO, คลองจูด, TDC Steel, แพททรีฯ ปกติ	12:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เดิน บางโพธิ์ใหม่ ปกติ	13:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์กร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เดิน วัชรีส ปกติ	13:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจ๊ะมะ มีงานซ่อมแซมภายในบ่อบริเวณ หน้าบริษัท BNBM ถนน Main G ทำการถอน sheet pile เสริมเรียบร้อยแล้ว กำลังเตรียมกัน		
		พื้นที่บ่อต่อไป Permit: 67-roj-ex-0013, งานตัดหญ้า OTS-ROJ1, OTS- ROJ2, PRS5		
		Permit 67-ROJ-CD-0051, เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวของท่อและชุดตัวรองรับภายในสถานี		
		ots.roj2 In let 8" ปกติ Out let 8" และ 10" ปกติ จุดอื่นเป็นดินที่ปกติ	13:32	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานมาเจาะ HDD และ Reamer ในนิคมฯลาดกระบัง งานโครง การวางท่อในดี บ. Mars Water ตาม Permit 67-LKB-EX-0022 วันนี้งาน HDD บริเวณ		
		Road B2 ขนานแนวท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 มม. และท่อส่งแนวท่อก๊าซ HDPE		
		SERVICE LINE 63 มม. 2 จุด 1. ด้านหน้าบริษัท ISUZU 2. บริษัท K kenvue		
		(Johnson เฝ้า)	14:13	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานมาเจาะ HDD จุดแรกจะเจาะผ่านแนวท่อก๊าซ Steelpile ขนาด 10 นิ้วของทาง ปตท. (โรงไฟฟ้า PPTC) Permit 67-LKB-EX-0022	14:19	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นพดล แจ้งงานเจาะ HDD ขนาบ Sheetpile Wall 6 เมตรของทาง ปตท		
		ด้านความลึกได้ 6.51 เมตร	14:53	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นพดล แจ้งตอกกันเจาะ HDD ทำท่อส่งท่อตัวก๊าซแนวเดิมเพื่อ HDD		
		ตลอดได้ตัว Sheetpile Wall ของทาง ปตท. ความลึกที่ 8.10 เมตร	15:02	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นพดล แจ้งหัวเจาะ HDD กำลังจะขุดผ่านได้แผ่น Sheetpile Wall แนวท่อก๊าซ		
		Service Line เข้าบริษัท ISUZU	15:41	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นพดล แจ้งหัวเจาะ HDD ผ่านตลอดได้ Sheetpile Wall แล้วความลึกที่ 8.88 เมตร	15:44	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พลวัตร แจ้งเปลี่ยน Turbine + Filter ที่ Siam Toyokodensan (F1)	15:59	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งเลิกงานปรับปรุงสถานี PRS3 Permit: 67-LKB-CD-0021 ออกจากพื้นที่	16:14	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งเลิกงานชุดสำรวจแนวท่อก๊าซที่ทรุดใน		
		PRS3 Permit No. 67-LKB-EX-0021 ออกจากพื้นที่	16:28	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นพดล แจ้งหัวเจาะ HDD กำลังจะขุดผ่านได้แผ่น Sheetpile Wall แนวท่อก๊าซ		
		Service Line เข้าบริษัท K kenvue (Johnson เฝ้า)	16:35	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นพดล แจ้งหัวเจาะ HDD ผ่านตลอดได้ Sheetpile Wall แล้วความลึกที่ 8.87 เมตร	16:37	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานต่อเนื่องงานซ่อมบำรุงท่อก๊าซที่ฟ็อตs.bkd โดยทีม s.con		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		karnytha permit 67-bkd-cd-0014 เจาะขุดระบายน้ำในสถานี และฉีดท่อ, ทำความ สะอาดพื้น และดัดเส้นที่ท่อก๊าซ ที่งานจะเข้าเป็นงานต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้	16:51	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานต่อเนื่องงานซ่อมแบบและติดตั้งราวกันตกอาคารสถานี ที่ fots.bkd โดยทีม Gear construction permit 67-bkd-cd-0016 ติดตั้ง Guardrail		
		ไปแล้วบางส่วน ยังมีจุดที่ต้องแก้ไข alignment ที่งานจะเข้าเป็นงานต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้	17:01	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นพดล แจ้งเหลือต่อกันเจาะอีก 7 ก้านจะเข้าตัวบ่อ	17:08	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา ข. TDC Steel ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ		
		Permit: 67-BPO-EX-0061	17:20	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นพดล แจ้งหัวเจาะ HDD ผ่านเข้าตัวบ่อแล้ว	17:40	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานมาเจาะ HDD และ Reamer ในนิคมฯลาดกระบัง งานโครง การวางท่อในดี บ. Mars Water ตาม Permit 67-LKB-EX-0022 วันนี้งาน HDD ขึ้นตัวบ่อ		
		ด้านบนเรียบร้อย งานหยุดแค่นี้	17:59	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งงานมาเจาะ HDD Reamer ล้างท่อขนาด 700 ตาม Permit 67-LKB- EX-0022 งานวางท่อในดี ของ บ่าย Mars Water สี่แยกส่งออก 3	20:44	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จรัส แจ้งตอกกันมาประมาณครึ่งทางแล้ว 30 ก้าน จาก 61 ก้าน	22:09	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer 600 มม. พร้อมดึงท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซ 12" ปากซอยเทศบาลบางปู 63 (ข้างเมืองโบราณ)		
		Permit No. 67-BPM-EX-0044	22:31	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จรัส แจ้งเหลืออีก 7 ก้านแล้ว	23:16	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จรัส แจ้งหัว Dreamer 700 มม ขึ้นมาแล้ว	23:34	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งงานมาเจาะ HDD ท่อในดี ของ Mars water ผ่านท่อก๊าซฯ Thai Ambica BPM Permit No. 67-BPM-EX-0046 งานหน้างานวันนี้เนื่องจากมีความล่าช้า ในการเชื่อมท่อ HDPE ที่จะใช้ดึง ทำให้วันนี้จะเปลี่ยนการเคลื่อนที่หน้างานแทนไม่มี การดึงท่อ จึงไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ	23:35	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จรัส แจ้งเดี่ยวจะเปลี่ยนเป็น Dreamer 600 มม. มาวางพร้อมหน้าขนาด 500 มม. รอเปลี่ยนปากบ่อทั้ง 2 มั่ง	23:41	สิทธิกร
11-ธ.ค.-24	Activities in AREA	*คุณ จรัส แจ้งเริ่มดึง Dreamer 600mm. พร้อมท่อ มาแล้ว	0:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer 600 มม. พร้อมดึงท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซ 12" ปากซอยเทศบาลบางปู 63 (ข้างเมืองโบราณ)		
		Permit No. 67-BPM-EX-0044 ผ่านท่อก๊าซเรียบร้อยแล้ว	0:11	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งงานมาเจาะ HDD Reamer ล้างท่อขนาด 700 ตาม Permit 67-LKB- EX-0022 งานวางท่อในดี ของ บ่าย Mars Water สี่แยกส่งออก 3		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	รับปากบ่อเรียบร้อยแล้ว Dreamer 600mm. และท่อใน 500 มม เข้าบริเวณท่อก๊าซไม่มี ติดมือปกติ เลิกแค่นี้	3:35	สิทธิกร
		*วันที่ 11 ธันวาคม 2567 เวลา 06:35 น. TSO ของแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินเหตุการณ์ความ ไม่สงบอยู่อย่างรุนแรง (Difficult Day) ถึงระดับออก เนื่องจากเกิดความไม่สงบด้าน บวกอย่างรุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ เบื้องต้น TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับแจ้งภัยที่แผนผู้ให้บริการ From Gas Control	6:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททรีฯ BHS ปกติ	9:21	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งเริ่มงานปรับปรุงสภาพสถานีที่ทรุดตัวตาม Permit 67-lkb-cd-0021 ที่ PRS#3	9:23	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิริโรจน์ เข้า OTS-ROJ#1 เปลี่ยน Flowcom Run A ตาม Permit 67-roj-cd-0052 และทำ PM ระบบ SCADA	9:53	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานปรับปรุงขั้วสาย 136, 137, 138 ตาม Permit 67-BPL-CD-0020	9:59	สุเมธ
	Emergency Dtl	*ขออพยพหนีไฟ ณ สำนักงานบางปู	10:00	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มซ่อมบำรุงท่อสถานีก๊าซที่ OTS-BKD โดยทีม S.con ตาม Permit 67-bkd-cd-0014	10:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานงานชุดสำรวจแนวท่อ ก๊าซที่ทรุดใน PRS#3 ตาม Permit 67-LKB-EX-0021 ส่วนที่เดิน OTS-LKB ปกติ	10:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู 9-6-14, เขตส่งออก ปกติ	10:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯวนรศ ปกติ	10:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำตัวที่ BV#10	10:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานตาม P.67-BPL-CD-0020 นอกพื้นที่ปกติ	10:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เดิน แพททรีฯ TDC คลองจูด เดิน BV#10 ปกติ	11:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราฯ WES ปกติ	11:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เดิน OTS-BPL, ที่ M-Thai มีงาน HDD หน้า บริษัท POC โรงงานที่จะขึ้นใหม่ สล.ควบคุมอยู่หน้างาน นอกพื้นที่ปกติ	11:21	สุเมธ
	Permit	*คุณ กานนกักร์ เปลี่ยน DC Decoupler จาก Kirk Cell เป็น PCR ที่ MRS บ. Gypsum BPI ตาม Permit 67-bpi-cd-0009	11:21	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งเริ่มเชื่อมราง OTS-NVK งานคืนพื้นที่จุดตัดแยกบ่อ MV02 Outlet BPI ชุดสายขึ้นดินและออกถึงแผ่น Slab แล้วลงทาบบนถนน ตาม Permit 67-nvk-ex-14	11:23	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เดิน บางโพธิ์ใหม่ มีงานเชื่อมท่อเชื่อมกันดิน ตลอดแนวถนนสุขุมวิท เริ่มต้นจาก ไร่ปรังรัง ถึง แยกต่าง ๆ ขนานกับแนวท่อก๊าซฯ 4"	11:31	สุเมธ
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกพื้นที่ปกติ	11:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำตัวที่ PRS#2	12:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู 9-1-5 ปกติ	13:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เดิน วัชรีส ปกติ		
	Survey	*คุณ กานนกักร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เดิน บางปะอิน บางจาก เขียวราง มีงาน ตาม Permit 67-nvk-ex-0014, 67-bpi-cd-0009 นอกพื้นที่ปกติ	14:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ กานนกักร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจ๊ะมะ เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัว ชุดตัวรองรับท่อภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10" ปกติ, งานเตรียม บ่อ Tie-in และระบบท่อบริเวณหน้าบริษัท บ. BNBM ถนนถนน G ตาม Permit 67-roj- ex-0013 นอกพื้นที่ปกติ	15:42	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งงานปรับปรุงสภาพสถานีที่ทรุดตัวที่ PRS#3 ออกจากหน้างานแล้ว	16:24	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานแก้ไขท่อที่ทรุดตัวที่ PRS#3 ออกจากหน้างานแล้ว	16:40	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเปลี่ยน Flowcom Run A และชุด สุริยะ ทำ PM ระบบ SCADA ที่ OTS-ROJ#1 เสร็จแล้ว	17:19	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งปิดงานคืนพื้นที่งานออกแบบและติดตั้งราวกันตกอาคารสถานีที่ OTS-BKD ดำเนินการติดตั้งงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว Permit 67-bkd-cd-0016 (ปิด)	17:21	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานซ่อมบำรุงท่อสถานีก๊าซที่ OTS-BKD จะเข้าเป็นงานต่อพรุ่งนี้ เลื่อนงานเก็บเส้นนำทาสีเดิน และทำสีท่อ Run A ใหม่เนื่องจากฝนสัปดาห์ และเหลือเก็บ งาน Holwork แก้ไข Support ใหม่ 1 ตัว ตาม Permit 67-bkd-cd-0014	17:34	สุเมธ
	Permit	*คุณ กานนกักร์ แจ้งงานคืนพื้นที่จุดตัดแยกบ่อ MV02 Inlet NVK, MV02 Outlet BPI เตรียมพื้นที่กับแนวท่อ ตาม Permit 67-nvk-ex-14 ยังดำเนินการต่อเนื่อง	19:26	สุเมธ
	Permit	*คุณ กานนกักร์ แจ้งเลิกงานคืนพื้นที่จุดตัดแยกบ่อ MV02 Inlet NVK, MV02 Outlet BPI เตรียมพื้นที่กับแนวท่อ ตาม Permit 67-nvk-ex-14	21:56	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานดึงท่อของ บ. Mars Water HDPE 710 มม. PN10 ระยะ 265 เมตร ช่วงที่ 6 MH6-MH7 ผ่านท่อก๊าซเข้า บ. Thai Ambica ตาม Permit 67-BPM-EX-0046		
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานมาเจาะ HDD และ Reamer ในนิคมฯลาดกระบัง งานโครงการวาง ท่อในดี Mars Water ตาม Permit 67-LKB-EX-0022 วันนี้งาน Reamer 300 มม บริเวณ ถ. B2 ขนานแนวท่อก๊าซ 160 มม. และท่อส่งแนวท่อก๊าซ SERVICE LINE 63 มม. 2 จุด 1 ด้านหน้าบริษัท ISUZU, 2 บริษัท K kenvue (Johnson เฝ้า)	22:24	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ นนต แฉ่งก่อน 16 จะผ่านท่อก๊าซ Service Line B.K kenvue (Johnson ก่อ)	23:29	สุนทร
12-5.ค.-24	Permit	*คุณ นนต แฉ่ง Reamer 300 ลอดผ่านแนวท่อ Service Line B.K kenvue (Johnson ก่อ) แล้ว, ก้านต่อที่ 33 Reamer 300 จะผ่านท่อก๊าซ Service Line B.ISUZU	0:41	สุนทร
	Permit	*คุณ เฌม แฉ่งก้านที่ 19 ผ่านท่อก๊าซเข้า B.Thai Ambica แล้ว	2:03	สุนทร
	Permit	*คุณ นนต แฉ่งเหลือต่ออีก 7 ก้าน Reamer 300 จะลอดผ่านท่อก๊าซ Service Line B.ISUZU	2:32	สุนทร
	Permit	*คุณ นนต แฉ่งหน้างานยังต้องซ่อมไฮดรอลิคไม่ทำงานหยุดแค่นี้ ตาม Permit		
	Permit	67-LKB-EX-0022	2:59	สุนทร
	Permit	*คุณ เฌม แฉ่งงานดึงท่อเข้าบ่อของ B.Mars Water จบงานวันแล้ว ตาม Permit		
		67-BPM-EX-0046	3:04	สุนทร
	Alarm SCADA	* DCC ไม่มีสัญญาณ แจ้งคุณมังกร ITS ตรวจจอ	7:07	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 07:30 น. ผู้ผลิตสัญญา G1 (แห่ง Funan) เริ่มส่งก๊าซเข้าระบบท่อ Moment Rate 50 MMscfd โดยส่งไปเข้า ERP และแผนกเก็บพลัง GBN ส่งไประบบ ทั้งนี้ปัจจุบัน Run Compressor ที่ ECP 1 unit, ERP 1 unit From Gas Control	8:04	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จริต แฉ่งSafety talk พร้อมกันทั้ง 2 ทีม งาน PRS3 งานชุดสำรวจแก๊สท่อก๊าซที่จุดใน PRS3 Permit No.67-LKB-EX-0021	9:17	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จริต แฉ่งงานปรับปรุ่สถานที่ PRS3 Permit.67-LKB-CD-0021	9:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฌม ตรวจสถานะHDD ที่รอย9B ถ.พัฒนา2 การทำงานไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ	9:21	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จริต แฉ่งชุดเปิดให้ถึงหลังท่อ HDPE ต่อ	9:22	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*คุณ มังกร ITS แก้รหัสค่า DCC เขียนบอย	9:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฌม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนาเหนือ ปกติ	9:51	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แฉ่งเริ่มทำงานเปลี่ยนระบบ dc cecoupler จากKirk cellเป็น pcr ที่ ots.nvk ที่มีข้อบกพร่อง10" Permit.67.bpl.cd.0009	10:28	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แฉ่งเริ่มงานซ่อมบำรุงถังสถานีก๊าซที่ots.bkd โดยทีม s.con kamryotha permit 67-bkd-cd-0014	10:35	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นนต แฉ่งปรับปรุ่บ่อลาวัว BPL B.วัน เวช ธร Permit No.67-BPL-CD-0020		
		วันเฝ้างานปรับปรุ่บ่อลาวัวสวที่ MV 139 140 141 BPL Sol 4/1	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นนต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมบางพลี SWAN ปกติ		
		มีงานปรับปรุ่บ่อลาวัวตาม Permit No.67-BPL-CD-0020 นอกนี้ปกติ	11:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฌม สำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองจุด,TDC Steel,ปกติ		
		แพททภา มีงานชุดสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv บนทางเท้า ของ กฟน.คลองเตย โดยบ.ฐิติชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน จุดขึ้นปกติ	11:25	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฌม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นนต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฌม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพททภา BHS ปกติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฌม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	12:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฌม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู งาน#-IDD พัฒนา2มาของ9B และวางท่อหน้าดินที่รอย1B ของMARS WATERไม่มีผลกระทบ จุดขึ้นปกติ	12:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นนต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง งานชุดสำรวจแก๊สท่อก๊าซที่จุดใน PRS3 B.Sinsom Construction Permit No.67-LKB-EX-0021 นอกนี้ปกติ		
		OTS LKB - ลอดกรุงปกติ	13:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฌม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางนาใหม่ มีงานกดเข็มทำเชื่อมกันดิน		
		ตรวจสอบแวนอนสุบวิท เริ่มขึ้นจาก วโปประกว ถึง แยกต่าง ขนานกับแนวท่อก๊าซ		
		แล้ว ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกจากนี้ ปกติ	13:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วิถีชีวิต ปกติ	15:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	15:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนา ปกติ	15:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงจาก ots.nvk งานคืนพื้นที่และกันแนวรั้วถาวร นอกนี้ปกติ permit-nvk-ex-0014		
		ติดสปอร์ที่ots.nvk(outlet bpl)Permit.67.bpl.cd.0009 บริเวณอื่นในพื้นที่ปกติ	15:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโจจะ เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลุดตัวของท่อก๊าซภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ, งานเตรียม		
		ป๊อ Tie-in และระบบท่อบริเวณหน้าบริษัท B.BNBM ถนนแนว G ตาม Permit 67-roj-ex-0013 นอกนี้ปกติ	15:06	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฌม แฉ่งงานปรับปรุ่บ่อลาวัวตาม Permit No.67-BPL-CD-0020		
		ValveNO.139,140,141	15:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นนต แฉ่งเลิกงานงานชุดสำรวจแก๊สท่อก๊าซที่จุดในPRS3 และ		
		งานปรับปรุ่สถานที่ Permit No.67-LKB-EX-0021,Permit.67-LKB-CD-0021	15:26	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.ตะวันออกบรรจกั้นที่ จากัด BPO (กกลางวัน)	15:59	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งยกเลิกซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.ตะวันออกบรรจกั้นที่ จากัด BPO (กกลางวัน)	16:18	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ภาณุรักษ์ แฉ่งขอใช้น้ำชุดสายดับเพลิงเพื่อล้างสถานีtemporary ทำความสะอาดพื้นที่	16:31	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ภาณุรักษ์ แฉ่งล้างสถานีtemporary เสร็จเรียบร้อยแล้ว	17:08	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฌม แฉ่งเลิกงานปรับปรุ่บ่อลาวัวตาม Permit No.67-BPL-CD-0020		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ValveNO.139,140,141	17:26	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แฉ่งเลิกงานต่อเนื่องงานซ่อมบำรุงถังสถานีก๊าซที่ots.bkd โดยทีม s.con kamryotha permit 67-bkd-cd-0014 ที่งานจะเข้าเก็บงานต่อรุ่งนี้ วันนี้พัก		
		เก็บแล้ว แล้ว sikon a ใหม่,และลอกสีที่ขอบ บ่อใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดสีของในภายหลัง		
		จะพักสัปดาห์นี้	17:27	สิทธิกร
	อื่นๆ	*วันที่ 12 ธ.ค. 2567 เวลา 18:35 น. TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day ฝั่งตะวันออก		
		หลังจากระบบท่อก๊าซฯ กลับสู่สภาวะปกติ จึงคืนการบริหารก๊าซกลับไปยังผู้ใช้บริการ		
		From Gas Control	18:40	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.ตะวันออกบรรจกั้นที่ จากัด BPO (กกลางวัน)	20:19	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งยกเลิกซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.ตะวันออกบรรจกั้นที่ จากัด BPO (กกลางวัน)	20:38	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จริต แฉ่งประชุมสรุปแผนฉุกเฉินและเดินทางไปดูงานHDD ลาดกระบังต่อ	20:51	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จริต แฉ่งงานเจาะ HDD และ Dreamer ในนิคมลาดกระบัง งานโครงการท่อน้ำดี		
		ตาม Permit 67-LKB-EX-0022 วันเฝ้า Dreamer 300 mm ที่จากัดพื้นที่ ค้างอยู่		
		ระหว่างรอ service Johnson และ ISUZU ต่อเนื่อง ตอนเย็นถึงได้ 4 ก้านแล้วครับ		
		เหลืออีก 3 ก้านจะผ่านท่อ service เข้า ISUZU	21:53	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จริต แฉ่งตอนนี้ คือDreamer ผ่าน ท่อ Service ISUZU แล้ว	22:09	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จริต แฉ่งรอ Dreamer 300 mm ขึ้นบ่อ แล้วต่อด้วย 500mm ต่อเลย	22:17	สิทธิกร
13-5.ค.-24	Activities in AREA	*คุณ จริต แฉ่งดู Dreamer 300 mm.ขึ้นบ่อแล้ว เสร็จเพราะดึงลูก 500mm.	0:53	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จริต แฉ่งรอประกอบลูก Dreamer 500 mm.อยู่	1:12	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จริต แฉ่งวันเฝ้าลูก 500 ยังไม่ได้รับ มีปัญหาน้ำดัน ที่หัว Dreamer สิ่งไม่ดึง		
		กลับหลายรอบและ วันพืชมงคลนี้	3:49	สิทธิกร
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซรังสิต ปกติ	8:52	องอาจ
	Survey	*เฌมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPN ปกติ	9:27	องอาจ
	Permit	*นิติชัยแจ้งเริ่มงานต่อเนื่องงานซ่อมบำรุงถังสถานีก๊าซที่ ots.bkd โดยทีมs.con kamryotha permit 67-bkd-cd-0014	9:43	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซนวนคร ปกติ	10:00	องอาจ
	อื่นๆ	*เฌมเข้า OTS BPO	10:05	องอาจ
	อื่นๆ	*นพดลเข้า PRS # 3	10:17	องอาจ
	อื่นๆ	*รจโรธระดมความถี่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติให้ลูกค้าที่ Tac Siam วันนั้นเริ่มส่งก๊าซครับ	10:26	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซลาดกระบัง ลอดกรุง ปกติ		องอาจ
	อื่นๆ	*เฌมเข้า PRS #1	10:36	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณตรวจจอต่อในสัญญา Enkei	10:53	องอาจ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*เฌมสำรวจแนวท่อก๊าซแพททภาคลองจุด TDC OTS-BPL ปกติ	11:02	องอาจ
	Survey	*กฤษดาสำรวจแนวท่อก๊าซเหมราช ปกติ	11:24	องอาจ
	อื่นๆ	*เฌมเข้า PRS # 2	12:09	องอาจ
	Survey	*เฌมสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	12:10	องอาจ
	Survey	*เฌมสำรวจแนวท่อก๊าซบางปู งาน#-IDD พัฒนา2มาของ9Bกับและวางท่อหน้าดินที่รอย1B ของ MARSWATERไม่มีผลกระทบ จุดขึ้นปกติ	12:11	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS-BPL - ในนิคมลาดฯ BPH มีงานปรับปรุ่บ่อลาวัว		
		Permit No.67-BPL-CD-0020 ปกติ	12:12	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS-BPL - MTH ปกติ	13:21	องอาจ
	Survey	*เฌมสำรวจแนวท่อก๊าซบางปูไม่มีงานกดเข็มทำเชื่อมกันดินตลอดแวนอนสุบวิท		
		เริ่มเดินจากโปกแรกมีถังแยกตัวหุ ขนานกับแนวท่อก๊าซฯ 4 นิ้ว โปกแรกกับท่อก๊าซ	13:43	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์ผลสำรวจแนวท่อก๊าซบางปะอิน บางจาก เชียงจาก ปกติ	14:14	องอาจ
	Survey	*นิติชัยสำรวจแนวท่อก๊าซโจจะงานเตรียมป๊อ Tie-inและระบบท่อบริเวณหน้า		
		บริษัท BNBM ถนน Main G Permit.67.roj.ex.0013 (ไม่มีการทำงานบริเวณหลังท่อ)		
		เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและหลุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2		
		In let 8"ปกติ/Out let 8"และ10"ปกติ	14:56	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซบางกะปิ ปกติ	15:58	องอาจ
	อื่นๆ	*จริตแจ้งงาน Flow3 ตรวจต่ออุปกรณ์ประจำปี SEAPAC	16:06	องอาจ
	Permit	*ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเลิกงานซ่อมบำรุงถังสถานีก๊าซที่ ots.bkd permit 67-bkd-cd-0014		
		วันเฝ้าถังที่ขอบ bหลังสั้ม, ทารงที่บ่อและถังEpoxyที่ขอบ, เก็บสี		
		และทาสีบริเวณsupportใหม่ พู่กันมีเม้นเข้าในงานคัสSupport ในสองตัวครับ	16:46	องอาจ
	Emergency Drill	*มีแผนจากบริษัท Yanmar ซ้อมแผนฉุกเฉิน ตามเวลาเดิมหยุด 17:00-17:30 น.		
		จริตและสุพรรณ Stand by แต่ Yanmar ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ PTTNGD เข้าร่วม		
		จริตประสานไปที่ Engineer เป็นการศึกษาผิดพลาดของ Yanmar จริตและสุพรรณ		
		จึงเดินทางออกนอกพื้นที่ตามเวลาที่แจ้งในไลน์ Work Sz	18:36	องอาจ
	Permit	*นพดลแจ้งเริ่มงานเจาะ HDD และ Reamer ในนิคมลาดฯตามระเบียบ งานโครงการวาง		
		ท่อหน้าดิน B.Mars Water ตาม Permit 67-LKB-EX-0022		
		(วันนี้ดึง Reamer 500 mm.บริเวณ Road B ขนานแนวท่อก๊าซ HDPE Main 160 mm และตรวจสอบแนวท่อก๊าซ HDPE SERVICE LINE 63 mm.2 จุด 1.บริษัท K kenvue		
		(Johnson ก่อ)2.ด้านหน้าบริษัท ISUZU	21:13	องอาจ
	Permit	*เฌมแจ้งเริ่มงานปัก sheet pile wall แนว HDD ท่อน้ำดิน ของ Mars water		
		ผ่านท่อก๊าซฯ B.โพธิ์3,GS,โพธิ์ 2 Permit 67-BPM-EX-0046	22:10	องอาจ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
14-ธ.ค.-24	Permit	*เฉลิมแจ้งเลิกงานกับ sheet pile wall แนว HDD ที่หน้าดิน ของ Mars water		
		ผ่านต่อก๊าซ บ.โพร 3 GS,โพร 2 ครบ 3 จุดตาม Permit 67-BPM-EX-0046	2:24	องอาจ
	Permit	*นพดลแจ้งเลิกงานเจาะ HDD และ Reamer ในนิคมอุตสาหกรรมบึง งามโครงการวาง		
		พ่อน้ำดี บ.Mars Water ตาม Permit 67-LKB-EX-0022		
		ไปประกอบ Reamer 600 มม.ต่อที่หน้าดินพร้อมตั้ง Reamer		
		พนักงานโหนดกำนมากองเครื่องงานตั้งแต่หัวบ่อ	4:03	องอาจ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ ที่ นิคมฯแพรวา BHS ปกติ	8:53	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งเริ่มงานปรับปรุงสภาพสถานีที่เหนือจุดดินตาม Permit 67-4kb-cd-0021 ที่ PRS#3, วันนี้ทดสอบการกัดกันแรงดันดินทุก จุดในจุดด้านนอก	9:04	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งเริ่มงานล้างทำความสะอาด OTS-RST ผสม.NCS ตาม Permit 67-RST-CD-0019	9:05	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งเริ่มงานปรับปรุงแก้ไขท่อก๊าซที่หลุด ตาม Permit 67-LKB-EX-0021 ใน PRS#3	9:09	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซที่ OTS-BKD โดยทีม S.con ตาม Permit 67-bkd-cd-0014, 67-bkd-h-0005 งานติดตั้ง Support	9:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:47	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งซ่อมบูทาล์บ PCV Run B ขึ้นเป็น Active ชั่วคราวเนื่องจาก Run A เกิด Condense จึงเกิดสีด้านทั้งงานของสีในถังรอบ, ซ่อมบูทาล์บดินสถานะเดิม		
		วันจันทร์ เนื่องจากถังจะรอให้ไหลตัวก่อน	9:58	สุเมธ
	PM	*คุณ สมชาย เข้าทำ PM และถอดเปลี่ยน Filter Run A, B ที่ OTS-LKB	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ ที่ นิคมฯนคร ปกติ	10:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ ที่ นิคมฯบางลิ้น OTS-BPL ปกติ	10:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ ที่ OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ฤชดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ ที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ ที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วิถีคิด มินามตาม Permit 67-RST-CD-0019 นอกนบปกติ	11:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ ที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ ที่ นิคมฯโระนะ เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัว หลุด		
		ตัวท่อท่อก๊าซภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ, งานเตรียมบ่อ Tie-in และระบบบ่อบริเวณหน้าบริษัท บ.BNBM ถ.ฉม G ตาม Permit 67-roj-ex-0013		
		(ไม่มีมีการทำงานบริเวณหลังท่อ) นอกนบปกติ	12:21	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ ที่ นิคมฯลาดกระบัง มินามตาม Permit 67-LKB-CD-0021, 67-LKB-EX-0021 ส่วนที่เส้น OTS-LKB ปกติ	12:38	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานติดตั้งจุดควบคุมนิคมฯวัดโกลาชลส์ บ่อวาล์ว MV06 ที่ PRS#1 ตาม Permit 67-BPO-EX-0062, 67-BPO-AH-0001	12:50	สุเมธ
	PM	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน PM Transformer Rectifier ที่ PRS#1	12:58	สุเมธ
	PM	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน PM Transformer Rectifier ที่ PRS#1 เรียบร้อยแล้ว	13:16	สุเมธ
	PM	*คุณ สมชาย ทำ PM และถอดเปลี่ยน Filter Run A, B ที่ OTS-LKB เรียบร้อยแล้ว	13:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ ที่ นิคมฯบางลิ้น มินามตาม Permit 67-bkd-cd-0014, 67-bkd-h-0005 นอกนบปกติ	13:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	13:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรวา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	14:06	สุเมธ
	Permit	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	14:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เรียงจาก บางปะอิน ปกติ	14:58	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งงานตาม Permit 67-4kb-cd-0021 ที่ PRS#3 เลิกการทำงานแล้ว	15:19	สุเมธ
	Emergency Drill	*ซ่อมแนชฉุกเฉิน เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายใน บ.TTP : BPM	15:36	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 67-lkb-ex-0021 ที่ PRS#3 เลิกการทำงานแล้ว	15:37	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งที่ PRS#1 เลิกการทำงานแล้ว งานตาม Permit 67-BPO-EX-0062, 67-BPO-AH-0001	16:13	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานวันนี้ เชื่อมกับหัว Support เชื่อมกับตุ้มเดิมแล้ว, เจาะรูใหม่ก็ได้ระยะพอดีแล้ว, รอสั่ง Support ใหม่, รอสีพื้นที่จะเข้าโรงงานสีที่ด้านท่อฝั่ง Run A ใหม่วันจันทร์ ที่ OTS-BKD, Permit 67-bkd-cd-0014, 67-bkd-h-0005	17:04	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งทำความสะอาด OTS-RST เสร็จแล้ว ตาม Permit 67-RST-CD-0019	17:40	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน HDD ท่อน้ำดิบของ บ.Mars Water ผ่านต่อก๊าซ บ.GS, บ.โพร 2 ตาม Permit 67-BPM-EX-0046	22:10	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง คลองผ่านท่อก๊าซ 12" ปากขอเทศบาลบางปู 74 (เข้าโรงงาน Thai Namsiri) ตาม Permit 67-BPM-EX-0044	22:36	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน HDD ท่อน้ำดิบดินชน Sheet Pile Wall ที่ 6 ม.ก้นที่ 7	23:24	สุเมธ
15-ธ.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง เข้าบ่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว	1:51	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน HDD ท่อน้ำดิบดินผ่าน บ.TORAY 2 ก้นที่ 8 ความลึก 10 ม.กำลังไป บ.GS อีกจุด	2:37	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน HDD ท่อน้ำดิบยังไม่ถึง GS ได้ 36 ก้น วันนี้อยู่แค่นี้	4:48	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	*ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเริ่มงานล้างทำความสะอาด ที่prs4.nvk โดยทีมงาน ncs.		
		permit.67.nvk.CD.0015	8:38	องอาจ
	Permit	*จรัสแจ้งเริ่มงานปรับปรุงสภาพสถานีที่เหนือจุด PRS#3, ตัวตาม Permit 67-lkb-cd-0021		
		วันนี้นำและนำออก จากเก็บรายละเอียดของบ	9:15	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อบนนคร ปกติ	9:35	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า PRS 2	9:38	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	10:04	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซลาดกระบัง ปกติ	10:23	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อก๊าซบางกะปิ ปกติ	10:30	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า PRS 1	10:36	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อก๊าซ BPO ปกติ	10:54	องอาจ
	Survey	*นิติชัยสำรวจแนวท่อก๊าซโระนะเข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและหลุดตัวของท่อก๊าซใน		
		สถานี ots.roj2 In let 8" Out let 8"และ 10" ปกติ	10:59	องอาจ
	Activities in AREA	*ธนาสิทธิ์แจ้งที่ PRS#1 ติดตั้งตัวควบคุมบริเวณสำนักงานสงขลาที่ยสำหรับบ่อวาล์ว		
		No.MV06 Permit No.67-BPO-EX-0062 และ 67-BPO-AH-0001	11:27	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อก๊าซ BPO ปกติ	*	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS-BPL - SWAN-ในนิคมฤทธา BPL ปกติ	11:31	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อก๊าซรังสิต ปกติ	11:39	องอาจ
	Survey	*ฤชดาสำรวจแนวท่อก๊าซเหมราช ปกติ	11:49	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS-BPL - MTH ปกติ	11:58	องอาจ
	Activities in AREA	*ธนาสิทธิ์แจ้งที่ PRS#1 เปิดประตูห้อง RTU ใช้ไฟฟ้า	*	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า OTS BPO	12:15	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อก๊าซแพรวา คลองขุด OTS-BPO TDC ปกติ	12:45	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อก๊าซ BPM ปกติ	13:33	องอาจ
	Survey	*นิติชัยสำรวจแนวท่อก๊าซบางปะอิน บางจาก เรียงจากน้อย ปกติ	13:39	องอาจ
	Permit	*จรัสแจ้งเลิกงานปรับปรุงสภาพสถานีที่เหนือจุด PRS#3, ตัวตาม Permit 67-lkb-cd-0021	14:28	องอาจ
	Activities in AREA	*ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเริ่มงานล้างทำความสะอาด ที่prs4.nvk โดยทีมงาน ncs.	15:19	องอาจ
	Activities in AREA	*ธนาสิทธิ์แจ้งเลิกงานที่ PRS#1	17:19	องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งเริ่มงานกับ sheet pile wall แนว HDD ที่หน้าดิน ของ Mars water		
		ผ่านต่อก๊าซ บ.GS,โพร 2 Permit 67-BPM-EX-0046	21:34	องอาจ
	Activities in AREA	*เฉลิมแจ้งHDD ท่อน้ำดิบ ของ Mars water ผ่านต่อก๊าซ บ.GS,โพร2	21:34	องอาจ
	Activities in AREA	*เฉลิมแจ้งดินชนsheet pile wall บ.GSที่7.5ม. ก้นที่49	22:35	องอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์ แจ้งงานงาน HDD Reamer 600 มม. พร้อมติดตั้งร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ขนานต่อก๊าซ 4" ปากขอเทศบาลบางปู 74 (เข้าโรงงาน Thai Namsiri)		
		Permit No.67-BPM-EX-0044	22:44	องอาจ
	Activities in AREA	*เฉลิมแจ้งผ่านต่อก๊าซสลับตัวกับ ก้นที่1 ลึกอ่างได้5.5ม	23:09	องอาจ
	Activities in AREA	*เฉลิมแจ้งประปาปากขอ Thai Ambica ไม่เลิกที่ท่อก๊าซ	23:55	องอาจ
16-ธ.ค.-24	Permit	*ธนาสิทธิ์ แจ้งงานงาน HDD Reamer 600 มม. พร้อมติดตั้งร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง		
		ขนานต่อก๊าซ 4" ปากขอเทศบาลบางปู 74 (เข้าโรงงาน Thai Namsiri)		
		Permit No.67-BPM-EX-0044 วันนีเสร็จเรียบร้อยแล้ว	1:52	องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งเริ่มงานกับ sheet pile wall แนว HDD ที่หน้าดิน ของ Mars water		
		ผ่านต่อก๊าซ บ.GS,โพร 2 Permit 67-BPM-EX-0046 ดินนี้ยังไม่ผ่านTORAY2		
		เลิกงานแค่นี้	3:34	องอาจ
	PM	*คุณ สุยะ แจ้งตัดยอดสถานี OTS-ROJ#1	9:15	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริใจแจ้งแจ้งตัดยอดสถานี BV#10	9:35	สิทธิกร
	Alarm SCADA	ค่า Pressure Gas Network Validation ที่ ART SERINA เป็น 0 ข้อที่เดิมแล้ว		
		จะเข้าตรวจสอบให้วันนี้	9:40	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซที่ots.bkd โดยทีมs.con kanyotha permit.67-bkd-cd-0014	9:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ ที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:46	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุยะ แจ้งตัดยอดสถานี OTS-ROJ#2	9:48	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งเริ่มงานทำสถานีก๊าซโรงงาน TEP nvk ผู้รับเหมา Synmach.		
		Permit.67.nvk.cd.0026	10:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:09	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริใจแจ้งแจ้งตัดยอดสถานี OTS-BPL	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้า PRS3 ทา CEG เข้าตรวจสอบท่อหลุด	10:33	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุยะ แจ้งตัดยอดสถานี OTS-NVK	10:41	สิทธิกร
	Permit	*คุณ กานท์แจ้งแจ้งเริ่มงาน ซ่อมบำรุงระบบ Cp test postในพื้นที่รังสิต		
		Permit.67.rst.cd.0020	10:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานกดเริ่มทำเชื่อมกันดิน		
		ตลอดแนวถนนสุขุมวิท เริ่มต้นจาก ไร่ปกรมย์ ถึง แยกด่านทุ ขนานกับแนวท่อก๊าซ		
		นี้ว่า ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกจากนั้น ปกติ	11:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ ที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองขุด,TDC Steel,แพรวา ปกติ	11:16	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งตั้งคดียอดสถานี OTS-BKD	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเพชรภาา BHS ปกติ	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานวางท่อลำดับระหว่าง		
		Soi2B-3B ถนนพัฒนา2 ขณะส่งกับท่อก๊าซ ของMARS WATERไม่มีผลกระทบ		
		ชุดขับปกติ	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษณา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Alarm SCADA	ค่า Pressure Gas Network Validation ที่ ART SERINA เป็น 0 คุณ พงษ์มี แจ้งตั้ง		
		รอไปก่อนแต่เดชะวันหมด	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น วงรีติด มังคมาตามPermit.67.rst.cd.0020		
		งานซ่อมบำรุงระบบ Cp test postในพื้นที่รังสิต จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	12:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	12:20	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโชค แจ้งตั้งคดียอดสถานี OTS-LKB	12:26	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งตั้งคดียอดสถานี OTS-RST	12:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL นิคมฯบางพลี SWAN ปกติ	12:42	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุริยะ แจ้งงานเปลี่ยน BATTERY ที่ OTS.RST Permit.67-RST-CD-0018	12:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:58	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานinstalling Solar Pump Controller for Valve Pit No.MV06 at PRS#1 Permit No.67-BPO-EX-0062 and 67-BPO-AH-0001	13:45	สิทธิกร
	Activities in AREA	*GRCC ทดสอบรีโมทระบบ scada	14:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานเตรียมบ่อบีเอ-นและระบบ		
		ท่อบริเวณหน้าบริษัท BNBH ถนน Main G (ไม่มีการทำงาน)Permit.67.roj.ex.0013		
		เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและจุดตรวจสอบท่อภายในสถานี ots.ro2 In line 8 ปกติ		
		Out line 8" และ 10" ปกติ จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	14:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน บางจาก ปกติ		
		เรียงจาก ots.nvk งานเดินพื้นที่และกับแนวรั้วถาวร(ไม่มีการทำงาน)		
		permit-nvk-ex-0014 บริเวณอื่นในพื้นที่ปกติ	15:00	สิทธิกร
	Emergency Dri	*แจ้งเริ่มซ่อมแผนฉุกเฉิน ที่ nOcean Glass นิคมฯบางปู	15:01	สิทธิกร
	Permit	*คุณ กฤษณา แจ้งงาน Verify แนวท่อก๊าซ 110 mm.,160mm.และท่อสาธารณูปโภค		
		ใกล้ตัว No.S184 โครงการติดตั้งท่อก๊าซและสถานีก๊าซ โรงงาน IFF		
		Permit 67-WES-EX-0037	15:03	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานinstalling Solar Pump Controller for Valve Pit No.MV06 at PRS#1 Permit No.67-BPO-EX-0062 and 67-BPO-AH-0001 ชดทจาก PRS#1 แล้ว	15:19	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Emergency Drill	*แจ้งยกเลิกการซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ nOcean Glass นิคมฯบางปู	15:29	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ BKCE F2 นิคมฯลาดกระบัง	15:31	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริโชค แจ้งเข้าทดสอบ Temp Transmitter Flowcom Run A OTS-RST	15:41	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งยกเลิกซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ BKCE F2 นิคมฯลาดกระบัง	15:53	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุริยะ แจ้งตั้งโรงงานเปลี่ยน BATTERY ที่ OTS.RST Permit.67-RST-CD-0018		
		UPS OTS-RST NORMAL	15:54	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศิริโชค แจ้งตั้งโรงงานทำสีสถานีก๊าซโรงงาน TEP nvk ผู้รับเหมา Synmach.		
		Permit.67.nvk.cd.0026	16:50	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งตั้งโรงงาน ซ่อมบำรุงระบบ Cp test postในพื้นที่รังสิต		
		Permit.67.rst.cd.0020 หุ่ยเข้ามาทำอีกที	17:08	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งตั้งโรงงานต่อเชื่อมบำรุงสีสถานีก๊าซที่ots.bkd โดยทีมs.con		
		karynotha permit.67-bkd-cd-0014 หุ่ยนี้เข้าทำเสร็จแล้ว	17:23	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริโชค แจ้งตั้งโรงงานเข้าทดสอบ Temp Transmitter Flowcom Run A OTS-RST	18:00	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานเข้าแก้ไขเปลี่ยนpart pcv001b จากปัญหาแรงดันค้าง และpcv 002 a ปัญหา ลูกดันจากsulphur+ carbon หน้าคำ lock up ไม่ได้ ทั้งสองตัวแก้ไข		
		เรียบร้อยแล้ว ที่โรงงานSky food รังสิต.	18:27	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งขอเข้าห้อง RTU เพื่อดับ Cut Out ในห้อง	19:37	สิทธิกร
	อื่นๆ	* DATABASE\WebReport\BACKUP, SMS_DB ปกติ คุณ x ITS แก้ไขเรียบร้อยแล้ว และclear Hardisk ด้วยการใช้ข้อมูล Backup ไว้ในเครื่อง Local ตั้งเตือน Jan 2024 ถึง Aug 2024 ไม่มีมีผลกับการทำงานระบบอื่นๆ ครับ แต่ทำให hardisk		
		ว่างมากขึ้น	20:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เจริญ แจ้งงานตั้งReamer 600 mm. ที่หน้าดิน ของ Mars water ผ่านท่อก๊าซฯ		
		บ.GS,ไทย 2 Permit.67-BPM-EX-0046	21:37	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ที่ร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านท่อก๊าซฯ 12"		
		ปากซอยเทศบาลบางปู 69 (ซอยสามห่วง) Permit No.67-BPM-EX-0044	22:16	สิทธิกร
17-ธ.ค.-24	Activities in AREA	*คุณ เจริญ แจ้งงานตั้งReamer 600 mm. ผ่านTORAY2	0:26	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ เจริญ แจ้งReamer 600 mm.เข้าบ่อแล้ว เตรียมตั้งReamer 700 mm.ต่อ	0:55	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ที่ร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านท่อก๊าซฯ 12"		
		ปากซอยเทศบาลบางปู 69 (ซอยสามห่วง) Permit No.67-BPM-EX-0044		
		พาดไม่ผ่านคอสพาน ต้องย้ายจุดลงเพื่อเพิ่มระยะให้ลึกกว่าเดิมที่ขุด ขึ้นเนินแล้ว	1:52	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เจริญ แจ้งงานตั้งReamer 600 mm. ที่หน้าดิน ของ Mars water ผ่านท่อก๊าซฯ		
		บ.GS,ไทย 2 Permit.67-BPM-EX-0046 ผ่านGSแล้ว คืนนี้ไม่ผ่านTORAY2 คืนนี้แล้ว	3:13	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	*สุริยะแจ้งเข้าเปลี่ยน Battery OTS-LKB	8:56	องอาจ
	Survey	*เจริญสำรวจแนวท่อก๊าซ BPN ปกติ	9:45	องอาจ
	Permit	*ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเริ่มงานต่อเชื่อมบำรุงสีสถานีก๊าซที่ ots.bkd โดยทีม s.con karynotha permit 67-bkd-cd-0014 (ต่อจาก)	10:04	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS-BPL - SWAN-ในนิคมอุตสาหกรรม BPL ปกติ	10:17	องอาจ
	Permit	*ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเริ่มงานต่อเชื่อมบำรุงสีสถานีก๊าซโรงงาน TEP nvk ผู้รับเหมา Synmach. Permit.67.nvk.cd.0026	10:20	องอาจ
	Permit	*อภิเชษฐ์แจ้งงานต่อเชื่อม Verify แนวท่อก๊าซ 110 mm.160mm.และท่อสาธารณูปโภค		
		ใกล้ตัว No.S184 โครงการติดตั้งท่อก๊าซและสถานีก๊าซ โรงงาน IFF		
		Permit 67-WES-EX-0037	10:24	องอาจ
	Survey	*เจริญสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	10:26	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อก๊าซเหมราช ปกติ	10:32	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS-BPL ในนิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	10:36	องอาจ
	อื่นๆ	*เจริญเข้า OTS-BPO	11:10	องอาจ
	Survey	*เจริญสำรวจแนวท่อก๊าซแพรรษา คลองขุด OTS-BPO TDC ปกติ	*	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซ BPM จากถนนท่าเรือหน้าดิน คลอดแนวถนนสุขุมวิท		
		เริ่มต้นจาก วโรปอนด์ ถึง แยกตัวรถ ขนนามันแนวท่อก๊าซฯ 4นิ้ว ไม่มีผลกับท่อก๊าซฯ	11:11	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS#2	11:12	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS#2	11:47	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS LKB - รองลงรุงงานของทาง Instrument ในสถานี		
		ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูปกติ	12:00	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซ BPO าวางท่อน้ำดิบระหว่าง Soi2B-3B,8B-9B		
		ถนนพัฒนา2 ขณะส่งกับท่อก๊าซฯ ของMARS WATERไม่มีผลกระทบ จุดขึ้นปกติ	13:10	องอาจ
	Permit	*นพดลแจ้งงานเจาะ HDD และ Reamer ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู งานโครงการวางท่อน้ำดิบ บ.Mars Water ตาม Permit 67-LKB-EX-0022		
		บนเนินเจาะ HDD ติดได้ Sheetpile Wall 5.60 เมตร บริเวณ Road B1 ปาก Soi G1/2	13:38	องอาจ
	Activities in AREA	*ศิริโชคทำการ Calibrate FC, OTS-LKB	13:42	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซรังสิต บางกะปิ นวนคร โรจนะ ปกติ	14:38	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซรังสิตบางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ	14:39	องอาจ
	Alarm SCADA	*DI : 605881 Fail แจ้ง UIH ตรวจสอบ	14:45	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์รับแจ้งแนวท่อก๊าซฯในโรงงานเพื่อยกเครื่องช่างห้องขนาน GS Battery BPM		
		GS Battery BPM	14:51	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมประสานงานติดตั้งแนวท่อก๊าซบางปูเตรียมงานHDD.ที่หน้าดินของบ.Mars Water		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		*หือย GB และหือย 11B/1	15:00	องอาจ
		งานทำสีสถานีก๊าซ TEP วันที่เลิกงานแล้วครับ		
	Alarm SCADA	*[SD2412-05259]   UIH สถานีก๊าซ นิคมอมตะซิตี้ ระยอง(T)   แจ้งเปิดใบงานหมายเหตุ SD2412-05259 ทางบริษัท อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ โดยจะแจ้งความคืบ		
		หน้าไม้ที่หน้าทราบต่อไป /โทร. 1740 หรืออีเมล servicedesks@ais.co.th	15:28	องอาจ
	Alarm SCADA	*UIH ตรวจสอบ DI : 605881 สัญญาณเซ็นเซอร์ปกติบางเซ็นเซอร์สัญญาณผิดปกติ		
		หรือตัว Modem ให้ทางเขาเข้าไป Reset Modem แจ้งลูกค้าเข้าตรวจสอบ	16:14	องอาจ
	Alarm SCADA	*ลูกค้าเข้าตรวจสอบสายสัญญาณ UIH ใน RTU	16:43	องอาจ
	Permit	*ศิริศักดิ์แจ้งเลิกงานทำสีสถานีก๊าซโรงงาน TEP nvk	16:57	องอาจ
	Permit	*ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเลิกงานซ่อมบำรุงสีสถานีก๊าซที่ ots.bkd	16:59	องอาจ
	Alarm SCADA	*ลูกค้าเข้าตรวจสอบสายสัญญาณแจ้ง UIH DI : 605881 Fail อยู่	17:03	องอาจ
	Alarm SCADA	*UIH แจ้ง DI : 605881 จะเข้าเปลี่ยนสายสัญญาณ Modem ในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.	17:10	องอาจ
	Activities in AREA	*สุริยะแจ้งตั้งโรงงานเปลี่ยน Battery OTS.LKB แล้ว	18:49	องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งงานตั้ง Reamer 700 mm. ที่หน้าดิน ของ Mars water ผ่านท่อก๊าซฯ		
		บ.GS,ไทย 2 Permit.67-BPM-EX-0046	21:52	องอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานขุดต่อท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง เข้าซอยเทศบาลบางปู 61(เจริญสุข)		
		พาดบนแนวท่อก๊าซฯ ระยะห่างประมาณ 1 เมตร Permit No.67-BPM-EX-0047	22:31	องอาจ
	Activities in AREA	*เฉลิม แจ้งลูก/00ผ่าน เตรียมลูก1000ต่อ	23:42	องอาจ
18-ธ.ค.-24	Activities in AREA	*เฉลิม แจ้งงานตั้ง Reamer 700 mm.20กิโลเมตรGS.	0:18	องอาจ
	Activities in AREA	*เฉลิม แจ้งReamer 1000 mm.ผ่านบ่อGS แล้ว	1:59	องอาจ
	Activities in AREA	*เฉลิม แจ้งขุดsheet pile wall ท่อก๊าซเข้าบ. TORAY3กิโล.แล้ว	2:30	องอาจ
	Activities in AREA	*เฉลิม แจ้งผ่านท่อก๊าซที่ความลึก0.66m.	2:45	องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งงานตั้ง Reamer 700 mm. ที่หน้าดิน ของ Mars water ผ่านท่อก๊าซฯ		
		บ.GS,ไทย 2 Permit.67-BPM-EX-0046 เข้าบ่อแล้ว จมคืน	4:05	องอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานขุดต่อท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง เข้าซอยเทศบาลบางปู 61		
		(เจริญสุข) พาดบนแนวท่อก๊าซฯ ระยะห่างประมาณ 1 เมตร		
	Permit No.67-BPM-EX-0047 เลิกงานแล้ว		4:45	องอาจ
	อื่นๆ	*วันที่ 18 ธันวาคม 2567 เวลา 06:40 น.TSO ขอแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินเหตุการณ์ความไม่สมดุลอย่างรุนแรง (Difficult Day) ที่ระดับข้อต่อ เนื่องจากเกิดความไม่สมดุลด้าน		
		บวกอย่างรุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยของระบบท่อส่งก๊าซ		
		เบื้องต้น TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซตามผู้ให้บริการFrom Gas Control	6:42	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*PCV001B OTSRST ALARM VALVE CLOSE แจ้งคุณศิริศักดิ์ StandBy เข้าตรวจสอบ		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		แรงดัน Outlet ปกติ 15.00 BAR	7:43	ลิทธิกร
	Alarm SCADA	คุณ พิทักษ์พล เข้าตรวจสอบ *PCV001B OTSRST ALARM VALVE CLOSE	7:58	ลิทธิกร
	Alarm SCADA	คุณ พิทักษ์พล แจ้ง ขอบิดตัววาล์ว b เพื่อตรวจสอบalarm	8:06	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ นิธิชัย แจ้งเริ่มงานล้างทำความสะอาด ที่PRSSโดยทีมงาน ncs.		
		permit67.ROJ.CD.0054	8:53	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้ง เข้า bv10 ทดสอบ Temp transmitter F.C. Run C	9:04	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเครื่องทำสีสถานีก๊าซโรงงาน TEP nvk ผู้รับเหมา		
		Synmach. Permit.67.nvk.cd.0026	9:14	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งงานwater jet ท่อก๊าซชอย11B/2	9:29	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเชื่อมงานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซที่ots.bkd โดยทีมs.con		
		karnyotha permit 67-bkd-cd-0014		
	Alarm SCADA	*PCV001B OTSRST ALARM VALVE NORMAL คุณ พิทักษ์พล แจ้งถอดตัวpilot		
		pcv1b เนื่องจาก sulphur feed เติมน้ำทำให้ fail close และ pcv alarm ที่ots rst	9:52	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:55	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเชื่อมงานทำบดคัสติ้งรอกในถ้ำตัวถว184		
		*โครงการติดตั้งแก๊สโรงงาน IFF Permit 67-WES-EX-0037	9:59	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES มีงานตาม		
		Permit.67-WES-EX-0037 นอกงานปกติ	9:59	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:24	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:26	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มงาน ซ่อมบำรุงระบบ Cp test post และPCPIในพื้นที่รังสิต		
		Permit.67.rst.cd.0020 Central food	10:29	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:29	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเริ่มงานเข้า bv10 ทดสอบ Temp transmitter F.C. Run C	10:31	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานตามเริ่มทำเชื่อมกันดิน		
		ตลอดแนวถนนสุขุมวิท เริ่มต้นจาก วิกิเปอร์นั้ แยกเคาท์ร ฐานมาบนแนวท่อก๊าซ		
		4มิว ไม่มีส่วนพบกันที่ก๊าซฯ นอกงานปกติ	10:43	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:43	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:49	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:14	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานวางพ่อน้ำดิบระหว่าง		
		Soi 1B ตรงข้ามโรงไฟฟ้า SSUT คณะผังก๊าซก๊าซฯ ขอMARS WATERไม่มีผล		
		กระทบ และงานที่คุณเฉลิมแจ้งเข้างาน จุดขึ้นปกติ	11:22	ลิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองจุล,TDC Steel,แพรงษา ปกติ	11:52	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	12:13	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะระ งานเตรียมบดเอ-กและระบบ		
		ท่อบริเวณหน้าบริษัท BNBM ถนน Main G (ไม่มีการทำงาน)Permit.67.roj.ex.0013		
		เข้าตรวจสอบการติดตั้งและทดสอบท่อของท่อภายในสถานี ots.roj.in 8"ปกติ		
		Out let 8"และ10"ปกติ จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ		
		มีงานล้างทำความสะอาด ที่PRSSโดย ทีมงานncs. permit.67.ROJ.CD.0054	12:49	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL นิคมบางพลี SWAN ปกติ	13:06	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:20	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานตามPermit.67.rst.cd.0020		
		งาน ซ่อมบำรุงระบบ Cp test postและPCRในพื้นที่รังสิต(Central food)		
		จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	14:24	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	14:26	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร ปกติ	14:27	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ นิธิชัย แจ้งเริ่มงานล้างทำความสะอาด ที่PRSSโดยทีมงาน ncs.		
		permit.67.ROJ.CD.0054	14:42	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ	15:14	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเข้า ถอดติดตั้งห้Cp test postเป็นกล่องอลูมิเนียมที่ots.nvk		
		(outlet bpi) Permit.67.bpi.cd.0009	15:41	ลิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มเชื่อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.โอบ เท็กซัส โรงงาน 3 BPM	15:54	ลิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งยกเลิกเชื่อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.โอบ เท็กซัส โรงงาน 3 BPM	16:14	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเลิกงาน ถอดติดตั้งห้Cp test postเป็นกล่องอลูมิเนียมที่ots.nvk		
		(outlet bpi) Permit.67.bpi.cd.0009 ไม่สำเร็จขอไม่ได้ หักส่งแผน	16:19	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สุพรรณ แจ้งประชุมสรุป การซ่อมแผนฉุกเฉินที่ Toray 3	16:20	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ ภายในบริษัท ชิน เคอ ยวณ จลิต จากัด ตั้งอยู่ในเขตประ		
		ถมการอุตสาหกรรมเคมิดิวเซอเรของ สถาบันของเอสแอล เข้าก่อนน้ำค่าย		
		จังหวัดระยอง สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วในเวลา 11.30 น.อยู่คนละพื้นที่ของ NGD		
		ห่างกันประมาณ 40 กิโลเมตร ไม่มีผลกระทบกับระบบจัดจำหน่ายก๊าซของบริษัท	16:48	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเลิกงานต่อเนื่องทำสีสถานีก๊าซโรงงาน TEP nvk ผู้รับเหมา		
		Synmach. Permit.67.nvk.cd.0026	17:14	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานต่อเนื่องงานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซที่ots.bkd โดยทีมs.con		
		karnyotha permit 67-bkd-cd-0014 พุ่งขึ้นขอเข้าเคลียร์พื้นที่ต่อ	17:26	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานHDD ที่หน้าดิน ของ Mars water ผ่านท่อก๊าซฯ บ.โอบ3		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit.67-BPM-EX-0046 ตั้งReamer 1000 mm. ที่หน้าดิน ระหว่าง Mars water		
		ผ่านท่อก๊าซฯ บ.GS,โอบ2 Reamer 1000 mm. กำลังผ่านท่อก๊าซโอบ2	21:38	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*วันที่ 18 ธ.ค. 2567 เวลา 21:40 น. TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day มีจระเข้นอก		
		หลังจากระบบท่อก๊าซฯ กลับสู่สภาวะปกติ จึงคืนการบริหารก๊าซกลับไปยังผู้ใช้บริการ		
		From Gas Control	21:42	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ เฉลิม แจ้งผ่านท่อก๊าซไปแล้ว	21:53	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานHDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านท่อก๊าซฯ 12"		
		ปากซอยเทศบาลบางปู 69 (ซอยสามห่วง) Permit No.67-BPM-EX-0044	22:33	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ เฉลิม แจ้งหัว1000ขึ้น และระดัตั้งหัว1000ขึ้น	23:01	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ เฉลิม แจ้งบ่อโอบ3 ตั้งถอยไป10กิโลเพื่อต้นเข้าบ่อใหม่	23:39	ลิทธิกร
19-ธ.ค.-24	Activities in AREA	*คุณ เฉลิม แจ้งReamer 700 mm. กำลังผ่านท่อก๊าซGS	0:07	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งกำลังจะชน Pipe Wall	1:13	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งผ่านท่อก๊าซฯ ที่ระดับความลึก 3.2 เมตร ท่อก๊าซฯลึก 5.8 เมตร	1:51	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานHDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านท่อก๊าซฯ 12"		
		ปากซอยเทศบาลบางปู 69 (ซอยสามห่วง) Permit No.67-BPM-EX-0044		
		เข้าบ่อเรียบร้อย พุ่งขึ้นมา Reamer 600 mm. ต่อ	2:10	ลิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-RST PCV001A ALARM VALVE CLOSE แจ้งเวร StandBy คุณ วีรศักดิ์		
		เข้าตรวจสอบ	2:52	ลิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-RST PCV001A ALARM VALVE Normal แจ้งเวร StandBy คุณ วีรศักดิ์		
		ทราบ ด้านบ่อขึ้นในแจ้งอีกครั้ง	3:05	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานHDD ที่หน้าดิน ของ Mars water ผ่านท่อก๊าซฯ บ.โอบ3		
		Permit.67-BPM-EX-0046 ตั้งReamer 1000 mm. ที่หน้าดิน ระหว่าง Mars water		
		เข้าบ่อเรียบร้อย พุ่งขึ้นมา Reamer 600 mm. ต่อ	4:07	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*รถเครนเลอะน้ำมันที่สำนักงานบางปู	4:15	ลิทธิกร
	Alarm SCADA	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้า OTS-RST, ตรวจสอบ PCV-001A ที่ Alarm	7:40	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้า PCV-001A ที่ OTS-RST แจ้งเรียบร้อยแล้ว	8:48	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งเริ่มงานปรับปรุบแก้ไขท่อที่พุดหัว ตาม Permit 67-LKB-EX-0021		
		ใน PRS#3	8:58	สุเมธ
	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเริ่มงานทำสีสถานีก๊าซฯ บ. TEP ตาม Permit 67-nvk-cd-0026, ผสม.		
		Synmach	9:30	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานซ่อมบำรุงสีสถานีก๊าซที่ OTS-BKD โดยทีม S.con ตาม		
		Permit 67-bkd-cd-0014	9:55	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานเชื่อมติดตั้งอุปกรณ์ Tapping Valve ขนาด 110/32 (DAV) งาน		
		โครงการติดตั้งแก๊สโรงงาน IFF ตาม Permit 67-WES-HT-0009	10:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:06	สุเมธ
	Permit	*คุณ พลวีตร ทา ผสม.เข้าทดสอบระบบ ที่ OTS-BPL ตาม Permit 67-BPL-CD-0022	10:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะระ เข้าตรวจสอบการทดสอบตัว		
		พุดหัวของท่อก๊าซภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8"Outlet 8" 10"ปกติ, งานเตรียม		
		บด Tie-in และระบบท่อบริเวณหน้า บ.BNBM ถนน Main G ตาม Permit 67-roj-ex-0013		
		(ไม่มีการทำงานบริเวณหลังท่อ) นอกพื้นที่ปกติ	10:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ จลิต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง มีงานตาม Permit 67-LKB-		
		EX-0021 ส่วนที่เส้น OTS-LKB ปกติ	10:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร ปกติ	10:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา มีงานสำรวจจุดปะทะเสาไฟฟ้า		
		บนทางเท้า ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ, ส่วนที่ ข.TDC คลองจุล เส้น BV#10 ปกติ	11:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	11:50	สุเมธ
	Permit	*คุณ พลวีตร แจ้งงานทดสอบระบบและเปลี่ยนล้อเลื่อนคานที่ OTS-BPL แล้วแล้ว ตาม		
		Permit 67-BPL-CD-0022	11:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ วีรชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES มีงานตาม Work Permit		
		67-WES-HT-0009 นอกพื้นที่ปกติ	12:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	12:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	12:48	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งขอปรับ Outlet มาที่ 15 บาร์ที่ OTS-NVK	13:26	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งดำเนินการปิดวาล์ว No.184 เพื่อเตรียมงานระบายลงดินภายใน		
		ระบบท่อก๊าซฯ ตาม Permit 67-WES-HT-0009	13:36	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งปรับ Outlet ที่ OTS-NVK แล้วแล้ว	14:10	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ สุพรรณ เข้า OTS-LKB เปลี่ยนลูกลิ่	14:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานซ่อมบำรุงระบบ CP Test Post		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ตื่นที่จุด Permit 67-rsl-cd-0020 นอกนิคมปกติ	14:28	สุนทร
	Activities in AREA	*คุณ สุพรรณ เข้า OTS-LKB เปลี่ยนถุงส้ม เสริมแล้ว	14:29	สุนทร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เดิน บางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ (ไม่มีการทำงานในพื้นที่)		สุนทร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งเลิกงานปรับปรุงแก้ไขท่อก๊าซที่จุดตัว ตาม Permit 67-LKB-EX-0021	14:38	สุนทร
		ใน PRS#3	15:43	สุนทร
	Alarm SCADA	*OTS-NVK Link L, M Down แจ้งคุณ วิฑิตวินัย รับผิดชอบ	15:45	สุนทร
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งงานทำสัณฐานก๊าซ ณ TEP ตาม Permit 67-nvk-cd-0026 วินิจฉัย		สุนทร
		งานแล้ว	16:44	สุนทร
	Alarm SCADA	*คุณ พัทธพล ทำการ Reset Router ที่ OTS-NVK Link L, M Normal	16:49	สุนทร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งปิดงานในพื้นที่งานซ่อมบำรุงสัณฐานก๊าซ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		สุนทร
		แล้ว ที่ OTS-BKD ตาม Permit 67-bkd-cd-0014	16:47	สุนทร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงาน HDD ท่อน้ำดิบ ของ Mars Water วินิจฉัย Reamer 750 มม.ตั้งท่อ		สุนทร
		HDD ท่อน้ำดิบผ่านท่อก๊าซ Toray Mill 2, GS Battery ตาม Permit 67-BPM-EX-0046	21:36	สุนทร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer 600 มม.เพื่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่าน		สุนทร
		ท่อก๊าซฯ 12" ปากซอยเทศบาลบางปู 69 (ข.สามหัว) ตาม Permit 67-BPM-EX-0044	22:23	สุนทร
20-ธ.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer ผ่านท่อก๊าซไปแล้ว	0:45	สุนทร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงาน Reamer 750 มม., HDD ท่อน้ำดิบผ่านท่อก๊าซ Toray mill 2 มา		สุนทร
		แล้ว ยังเหลือ GS Battery	2:44	สุนทร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งหัว Reamer ตั้งท่อ HDD ท่อน้ำดิบผ่านท่อก๊าซ GS Battery มาแล้ว		สุนทร
		ตาม Permit 67-BPM-EX-0046	5:01	สุนทร
	Emergency Drill	Emergency Exercise: 20/12/67 วันเฝ้าเวลาประมาณ 11:00 น.จะฝึกแผนปฏิบัติการ		
		ซ้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุก๊าซรั่วไหลติดไฟ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน		
		ร่วมกับ บริษัท พีวีซี แมงมุดเคจจิ้ง จำกัดและบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)รรมชาติ		
		จำกัด (PTT NGO) ประจำปี 2567	8:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	8:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรวา BHS ปกติ	9:05	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องทำสัณฐานก๊าซโรงงาน TEP nvk ผู้รับเหมา		
		Synmach, Permit.67.nvk.cd.0026	9:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จริศ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB และ		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Survey LKB แทนคุณนพดล	9:43	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้ง Safety Talk ก่อนเริ่มงานชุดสำรวจแก้ไขท่อก๊าซที่จุดในสถานี PRS3		
		บ. Sinsom Construction เลิกที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0021 (ต่ออายุ)	9:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย สำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,TDC Steel,แพรวา ปกติ	9:55	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุริยะ แจ้งจะเข้าทำงานเปลี่ยน Battery ที่ OTS-BPL PERMIT.67-BPL-CD-0021	9:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมบางพลี ปกติ	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู.10-14และเขตสงขลา ปกติ	10:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เดิน บางปูใหม่ ปกติ	10:08	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานตัดแยกระบบ แนวท่อก๊าซHDPE110MM.โรงงานIFF ปอวาล์ว		
		no.184 Permit67-WES-HT-0010	10:14	สิทธิกร
	Permit	งานตัดแยกระบบ วันที่ 20/12/24 เวลา 10:15 น.คุณ อภิเชษฐ์ ช่วงเทคนิค สปบ.แจ้ง		
		เริ่มงานตัดแยกระบบแนวท่อก๊าซ HDPE 110MM.โรงงาน IFF ปอวาล์ว no.184		
	Permit	ตามเลขที่ Permit67-WES-HT-0010	10:15	สิทธิกร
		*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงาน ติดตั้งแผงตะแกรงครอบช่องระบายอากาศผ่นอาคาร		
		สถานีก๊าซที่ots.bkd โดยที่EPEpermit 67-bkd-cd-0017	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซ.1-9 ปกติ	10:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เดิน OTS-BPL M-Thai ปกติ	10:29	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิวกกร แจ้ง ผสม.เข้าเก็บงานในสถานี OTS-NVK	10:31	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งงานทดสอบระบบ (Test Load) ที่ OTS BPO		
		permit no. 67-BPL-CD-0033	10:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ SWAN 1,2 ปกติ	10:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:55	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ บริษัท แมงมุดเคจจิ้ง จำกัด นิคมฯ บางปะอิน	11:03	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งงาน test load เสร็จ อบรม otspbo ทำการทดสอบ 500 kg. ที่เคาน์ท์วัดตัว		
		เสร็จแล้ว permit no. 67-BPL-CD-0033	11:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จริศ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เสิน OTS-LKB ปกติ		
		PRS3 มีงานตาม Permit.67-LKB-EX-0021	11:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย สำรวจแนวท่อก๊าซที่ เดินเคสตรงจุดปกติ	11:25	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งยกเลิกซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ บริษัท แมงมุดเคจจิ้ง จำกัด นิคมฯ บางปะอิน	12:20	สิทธิกร
		วันที่ 20 ธ.ค. 2567 เวลา 12:40 น. TSO ประกาศ Difficut day ตั้งแต่วันออก เนื่อง		
		จากเกิดความไม่สมดุลปริมาณก๊าซในระบบท่อตามมาตรการอย่างรุนแรง ส่งผลให้ความดัน		
		ในระบบสูงและอาจจะกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ เป็นต้น		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซแทนผู้ใช้บริการ เพื่อให้ระบบกลับมา		
		สู่สภาวะ Normal From Gas Control	12:42	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จริศ แจ้งงานทดสอบน้ำหนักบน OTS LKB permit 67-LKB-CD-0027		
		และจะมีรถเข้าภายในสถานีแม่ปั๊มเพื่อขนย้ายของ เนื่องจากน้ำหนักเยอะ	13:22	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน HDD.ท่อน้ำดิบซอย 1B/2x11B Permit.67-BPO-EX-0063	13:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	13:51	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งงาน flow3 ร่วมกับ PAE ตรวจสอบอายุประจำปี โรงงาน kikuchi roj		
		ผลการตรวจสอบปกติ	14:04	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุริยะ แจ้งแจ้งงานเปลี่ยน Battery ที่ OTS-BPL PERMIT.67-BPL-CD-0021	14:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งแจ้งงาน งานตัดแยกระบบ แนวท่อก๊าซHDPE 110 MM.โรงงานIFF		
		ปอวาล์ว no.184Permit 67-WES-HT-0010 สถานะValue service no.184, มีสถานะ ปิด	14:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เดิน บางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ		
		ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับพื้นที่อปท บริเวณอื่นในพื้นที่ปกติ	14:23	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จริศ แจ้งแจ้งงานทดสอบน้ำหนักบน OTS LKB permit 67-LKB-CD-0027	14:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เสิน วิสดี ปกติ	14:35	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ เฉลิม แจ้งผ่านท่อก๊าซที่อ.ธม	14:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พัทธพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานเตรียมเปลี่ยนinและระบบ		
		ท่อบริเวณหน้าบริษัท BNBM ถนน Main G (ไม่มีการทำงาน)Permit.67.roj.ex.0013		
		เข้าตรวจสอบการเคลื่อนย้ายและจุดตรวจตัวของท่อภายในสถานี ots.roj In let 8"ปกติ		
		Out let 8"และ10"ปกติ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ.	15:19	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้ง เลิกงานชุดสำรวจแก้ไขท่อก๊าซที่จุดในสถานีPRS3		
		บ. Sinsom Construction เลิกที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0021 (ต่ออายุ)ออกจากพื้นที่	15:29	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ เฉลิม แจ้งแจ้งจุดแล้วสัณฐานปรับ	15:32	สิทธิกร
	อื่น	*คุณ สุภูมิ 0829465951 แจ้งงานชุดปั๊มเสาะให้พารอย 14B BPO แจ้งคุณเฉลิมรับผิดชอบ	15:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร แจ้งเริ่มซ่อมแซมจะรถไฟ		
		ความเร็วสูง ยังไม่มีผลกระทบ บริเวณอื่นปกติ	15:51	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานการไฟฟ้า ปักเสาด้านต้นเก่าถูกชนเสาเสายาว ที่ซอย4B		
		Permit.67-BPO-EX-0064	16:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งเลิกงานต่อเนื่องทำสัณฐานก๊าซโรงงาน TEP nvk ผู้รับเหมา		
		Synmach, Permit.67.nvk.cd.0026	16:29	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งขอแจ้งรายชื่อต่อางทว เนื่องจากพนักงานติดตั้งใกล้เสร็จแล้ว		
		permit 67-bkd-cd-0017	17:28	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานการไฟฟ้า ปักเสาด้านต้นเก่าถูกชนเสาเสายาว ที่ซอย4B		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit.67-BPO-EX-0064 งานปักเสาลดแรงดันระบบสาย งานชุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว	17:48	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงาน ติดตั้งแผงตะแกรงครอบช่องระบายอากาศผ่นอาคาร		
		สถานีก๊าซ ดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่ots.bkd โดยที่EPE		
	Permit	Permit 67-bkd-cd-0017 (ปิด)	19:44	สิทธิกร
		*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer 800 mm.เพื่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาด		
		ผ่านท่อก๊าซฯ 12" ปากซอยเทศบาลบางปู 69 (ซอยสามหัว)		
		Permit No.67-BPM-EX-0044	22:35	สิทธิกร
21-ธ.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer 800 mm.เพื่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาด		
		ผ่านท่อก๊าซฯ 12" ปากซอยเทศบาลบางปู 69 (ซอยสามหัว)		
		Permit No.67-BPM-EX-0044 ผ่านท่อก๊าซแล้ว	1:53	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พัทธพล แจ้งเริ่มงานล้างสถานี OTS-NVK ผสม.NCS, Permit 67-nvk-cd-0027	8:54	สุนทร
	PM	*คุณ พลวัตร แจ้งเปลี่ยน Filter Run A ที่ PRS#1	9:15	สุนทร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งเริ่มงานปรับปรุงแก้ไขท่อก๊าซที่จุดตัว ตาม Permit 67-LKB-EX-0021		
		ใน PRS#3	9:36	สุนทร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:58	สุนทร
	Permit	*คุณ จริศ แจ้งงานซ่อมปรับปรุงสภาพสถานี OTS-BPL ตาม Permit 67-bpl-cd-0023	10:04	สุนทร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งมีงาน HDD ท่อน้ำดิบ ซ.1B/2 มา ซ.1B ติด Reamer 500 มม.Permit		
		67-bpo-ex-0063, จะผ่านท่อก๊าซ12" ภายในที่ 9-10	10:32	สุนทร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เดิน บางปะอิน บางจาก เชียงราก มีงานตาม		
		Permit 67-nvk-cd-0027 นอกนิคมปกติ	11:02	สุนทร
	Survey	*คุณ จริศ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เสิน OTS-BPL มีงานตาม Permit		
		67-bpl-cd-0023 นอกนิคมปกติ	11:08	สุนทร
	PM	*คุณ พลวัตร แจ้งเปลี่ยน Filter Run A ที่ PRS#1 แล้วแจ้ง	11:10	สุนทร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:13	สุนทร
	Survey	*คุณ จริศ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เสิน M-Thai ปกติ	11:17	สุนทร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:20	สุนทร
	Permit	*คุณ ศิวกกร แจ้งงานทำฐานรากเสาเข็มเจาะดินที่ 1 ใกล้โรงงานเรื่อสูง ฐานแนวท่อส่ง		
		ก๊าซ 12"บริเวณด้านหลัง นิคมฯนวนคร ตาม Permit 67-nvk-ex-0017	11:23	สุนทร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:42	สุนทร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู งานตาม Permit 67-bpo-ex-0063		
		นอกนิคมปกติ	11:43	สุนทร
	Survey	*คุณ จริศ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	11:44	สุนทร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	12:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุภัทร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัว หลุดตัวของท่อภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet & Outlet 8" 10"ปกติ, งานเตรียม บ่อ Tie-in และระบบท่อบริเวณหน้า บ.BNBM ถ.ถนน ก ตาม Permit 67-qj-ex-0013 (ไม่มีการทำงานบริเวณแหล่งท่อ) นอกนั้นปกติ	12:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานตาม Permit 67-L-KB- EX-0021 ส่วนที่เส้น OTS-LKB ปกติ	12:36	สุเมธ
	อื่นๆ	*วันที่ 21 ธ.ค. 2567 เวลา 12:40 น. TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day ฝั่งตะวันออก หลังจากระบบท่อก๊าซ กลับสู่สภาวะปกติ จึงคืนการบริหารก๊าซกลับไปยังผู้ใช้บริการ		
		From Gas Control	12:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:46	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุภัทร์ แจ้งงานเดินพื้นที่, ทำรั้วถาวรขึ้นเพื่ออาคาร Temporary ที่ OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk-cd-0028	13:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางใหญ่ ปกติ	13:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	13:25	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเชื่อมคัต Bracing กันดินทั้งใน PRS#3 บ.Sinsom Construction ตาม Permit 67-LKB-HT-0008	13:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานซ่อมบำรุงระบบ CP Test Post ต้นที่ชำรุด ตาม Permit 67-nvk-ex-0016 และตาม Permit 67-nvk-ex-0017 นอก นั้นปกติ		
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:43	สุเมธ
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานล้างสถานี OTS-NVK เสริมเบรียล และขอแจ้งปิด Permit 67-nvk-cd-0027	15:01	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งเลิกงานปรับปรุงแก้ไขท่อก๊าซที่หลุดตัว ตาม Permit 67-LKB-EX-0021 ใน PRS#3	15:58	สุเมธ
	Activities in AREA	*เมื่อเวลาประมาณ 16:33 น.แจ้งพบกลุ่มควัน ไฟไหม้โรงงาน บริเวณ ช.รัตนโชค 6 ตอนเย็น จนดับเพลิงเรียบร้อยแล้ว, พื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกแนวท่อก๊าซของบริษัฯ มาก กว่า 0.5 กิโลเมตร จึงไม่มีผลกระทบต่อระบบจ่ายท่อก๊าซของบริษัท	16:14	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งเลิกงานปรับปรุงสภาพสถานี OTS-BPL ตาม Permit 67-bpl-cd-0023	16:40	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งยกเลิกงานทำฐานรากเสาเข็มเจาะระดับที่ 1 รอให้ความเร็วสูง เเจาะลงไป 30 ม.ติดบ่อน้ำที่จะติดตั้งคัต Casing ไม่สามารถเจาะต่อได้ต้องดึงขึ้นแล้วย้าย ทำไปด้านแบ่งชั้นแผ่น บริเวณตรงนั้นเลิกงานแล้ว พุ่งน้ำที่ต่อ, Permit 67-nvk-ex-0017	16:51	สุเมธ
			17:22	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ ภาณุภัทร์ แจ้งที่ OTS-NVK เลิกงาน พุ่งน้ำที่ต่อ ตาม Permit 67-nvk-cd-0028	17:43	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน HDD ท่อน้ำดิบ ของ Mars Water วันนี้ง Reamer 1000 มม.ท่อ น้ำดิบ ผ่านท่อก๊าซ Toray Mill 3 ตาม Permit 67-BPM-EX-0046	21:38	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer 600 มม.พร้อมดึงท่อสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านท่อก๊าซ 12" ปากซอยเทศบาลบ.ญ 69 (ช.สามช่วง) ตาม Permit 67-BPM- EX-0044	22:32	สุเมธ
22-ธ.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ดึงท่อร้อยสายไฟฟ้า ผ่านท่อก๊าซแล้ว	1:27	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน HDD ท่อน้ำดิบ ผ่านท่อก๊าซแล้ว Toray Mill 3	1:35	สุเมธ
	Permit	*จรัสแจ้งเริ่มงานปรับปรุงแก้ไขท่อก๊าซที่หลุดตัวใน PRS# 3 Permit 67-LKB-EX-0021	8:59	สุเมธ
	อื่นๆ	*จรัสเข้า OTS LKB	9:08	ธงอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งงาน HDD ท่อน้ำดิบซอย 1B/2มา1B ดึง Reamer 700 mm. Permit.67-BPO-EX-0063	9:09	ธงอาจ
	Activities in AREA	*สุพรรณแจ้งเข้าดูงานชุดดินเตรียมติดตั้งท่อ Outlet ของ ลูกคำ (Winoo)	9:41	ธงอาจ
	อื่นๆ	*จรัสเข้า PRS # 3	9:45	ธงอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS LKB ปกติ ในนิคมฯ มีงาน PRS # 3	9:49	ธงอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 2	10:07	ธงอาจ
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อก๊าซรังสิต ปกติ	10:29	ธงอาจ
	Permit	*นพดลแจ้งงานเชื่อมคัต Bracing กันดินทั้งใน PRS3 บ.Sinsom Construction Permit 67-LKB-HT-0009	11:02	ธงอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 1	11:09	ธงอาจ
	Survey	*อภิเชษฐสำรวจแนวท่อก๊าซเหมราช ปกติ	11:11	ธงอาจ
	Permit	*ศิวกรแจ้งงานสลับเปลี่ยน Cp test post PRS # 4 NVK	11:13	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซบางปู มีงานตามที่แจ้ง ช่วงปลายจะมีงานชุดซ่อมท่อประปาที่ซอย 8D ของ gusco	11:21	ธงอาจ
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งงานซ่อมปรับปรุงสภาพสถานี OTS-BPL ตาม Permit 67-bpl-cd-0023	11:24	ธงอาจ
	Survey	*คุณ ศิวกร แจ้งเลิกงานปรับปรุงสภาพสถานี OTS-BPL ตาม Permit 67-bpl-cd-0023	11:39	ธงอาจ
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อก๊าซบางกะปิ ปกติ	11:45	ธงอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS BPL MTH ปกติ	12:25	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซบางปู BPM ปกติ	12:41	ธงอาจ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*ภาณุภัทร์สำรวจแนวท่อก๊าซโรจนะ งานเตรียมบ่อเชื่อมและระบบท่อบริเวณหน้าบริษัท BNBM ถนน Main G (ไม่มีการทำงานภายในแหล่งท่อ) เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและหลุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ - Out let 8"และ10"ปกติ	12:49	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซบางปู BPN ปกติ	13:03	ธงอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซนวนคร งานทำฐานรากเสาเข็มเจาะระดับที่ 1 รอให้ความเร็วสูง บริเวณ-	13:36	ธงอาจ
	Survey	ด้านหลังนิคมนวนคร วันนี้อย่าไปทำตำแหน่งอื่นซึ่งห่างจากแนวท่อก๊าซด้านละ 32เมตร	13:37	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซแพรกษา คลองขุด TDC OTS BPO ปกติ	13:59	ธงอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาซอย 8D.บางปู Permit No.67-BPO-EX-0066	14:31	ธงอาจ
	Permit	*ศิวกรแจ้งงานรังสิตซ่อมบำรุงระบบ Cp test post ต้นที่ชำรุด Permit-rst-cd-0020	15:12	ธงอาจ
	Survey	*ภาณุภัทร์สำรวจแนวท่อก๊าซบางปะอิน บางจาก เชียงราก เจนาท่าต้อมเนื่อง Ots.nvk งานเดินพื้นที่และทำรั้วถาวรขึ้นเพื่ออาคาร temporary ที่มีงานจะเข้าช่วงเย็นจะแจ้งอีกที	16:01	ธงอาจ
	Permit	*นพดลแจ้งเลิกงานปรับปรุงแก้ไขท่อก๊าซที่หลุดตัวใน PRS# 3 บ.Sinsom Construction งานหยุดเดินออกจากพื้นที่	16:23	ธงอาจ
	Activities in AREA	*สุพรรณแจ้งเลิกงานพุ่งน้ำติดตั้งท่อ Outlet ของ ลูกคำ (Winoo)	16:46	ธงอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาซอย 8D.บางปู เสริมแล้วเคลื่อนดินพื้นที่	9:32	สิทธิกร
23-ธ.ค.-24	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางใหญ่เหนือ ปกติ	9:35	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องจากข้อผิดพลาดของงาน TEP nvk ผู้รับเหมา Synmach. Permit 67.nvk.cd.0026	9:44	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สุพรรณ แจ้ง เข้า OTS BPL ทำผู้รับเหมาเข้าทำเตรียมงานทำสี *คุณ ธีรดิษฐ์แจ้งมีแผนพา บ.synmach เข้าตรวจสอบระบบ plc ordorant otsrst permit 67-rst-cd-0021	9:51	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งงาน Flow 3 บ. Winoo ติดตั้งท่อOutlet เพิ่ม flange 4"และติดตั้งระบบ CP ที่Outlet ถูกทำโดยการฉีดยาทั้งหมด สามารถปิดระบบจ่ายก๊าซใน MRS ได้	9:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:57	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดสำรวจแก้ไขท่อก๊าซที่พุดในสถานี PRS3 บ.Sinsom Construction เลชที่ใบอนุญาต 67-KB-EX-0021 Safety Talk ก่อนเริ่มงาน	10:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเชื่อมคัตตัว Bracing ต่อจากเมื่อวาน Permit.67-LKB-HT-0010	10:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งงานซ่อมท่อประปา300มม.เส้นถนนแพรกษาน้ำบ้านเรืออาหาร ห่าง ท่อก๊าซประมาณ3ม.มีท่อระบายน้ำนั้นอยู่ใต้น้ำขุด	10:20	สิทธิกร
	Emergency Dnt	*ซ่อมแผนฉุกเฉินและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กรณีเกิดเหตุก๊าซ		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		*วัโหลและดีดีไฟ พื้นที่ MTH	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ มีงานในสถานี PRS 3 งานตัดเชื่อม Bracing ตาม Permit No. 67-LKB-HT-0010 นอกจากนี้ปกติ	10:33	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดบีกเสาไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟให้ โรงงาน Mattel ริมถนนM2 ปากซอย E4 เขตคลองเตย Permit No.67-BPO-EX-0067	10:39	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานงานHDD.ท่อน้ำดิบซอย1B/2มา1B ดึงReamer 900mm.ต่อ Permit.67-BPO-EX-0063 ซักตรง คืนน้ำแข็งท่อ	10:45	สิทธิกร
	Emergency Dnt	*ยกเลิกการซ่อมแผนฉุกเฉินและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ พื้นที่MTH	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองขุด,TDC Steel, ปกติ แพรกษา มีงานที่แจ้ง ไม่กระทบกับแนวท่อก๊าซ	10:53	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พชรธร แจ้งลูกคำที่Rueng Siam ร้องขอให้เข้าไปเช็คว๊ เป็นงานแก้ไขเปลี่ยน อุปกรณ์ภายในโหนดผลิตของลูกคำเอง	11:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร งานทำฐานรากเสาเข็มเจาะระดับ ไฟความเร็วสูง บริเวณด้านหลังนิคมนวนคร วันนี้งทำในจุดที่ยังไม่มีผลกระทบต่อแนว ท่อก๊าซ บริเวณอื่นในพื้นที่ภายในนิคมปกติ	11:05	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ เฉลิม แจ้งผ่านท่อก๊าซแล้ว	11:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมฯบางพลี SWAN ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL , M-Thai ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานWater jet ทาฟ่อก๊าซ ที่ซอย7ก.พัฒนาและซอย2พัฒนา2 Permit No.67-BPO-EX-0065	11:52	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ เฉลิม แจ้งงานHDD.กลางซอย3 ลอดBox convert ไม่กระทบกับท่อก๊าซ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	12:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	12:29	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิวกร แจ้ง ปตท.เข้าวัดค่า CP ในสถานี OTS-RST	12:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงาน Permit No.67-BPO- EX-0067,Permit.67-BPO-EX-0063,Permit No.67-BPO-EX-0065 นอกนั้นปกติ	12:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:42	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ วีริจณ์แจ้งเข้า Calibrate FC OTS-RST	13:03	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งงานติดตั้งท่อ outlet บ. Winoo	13:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางใหญ่ ปกติ	13:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	13:44	สิทธิกร

OP-FO-038-02





### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:54	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานถอดค้ำseat pcv1A จากsluphruxคัตมีนลงทำlock upสูง และงานพันwrappingที่inlet เนื่องจากwrappingชำรุดที่ AGI	14:05	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นพดล แจ้งเรื่องคานโครงสร้างตัว Bracing และ Shoring ออกหมดแล้ว	14:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานเตรียมบ่อบโยน-กและระบบท่อ บริเวณหน้าบริษัท BNBH ถนน Main G (ไม่มีการทำงานภายนอกพื้นที่หลังท่อ)		
		เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและพฤติกรรมของท่อก๊าซในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ Out let 8" และ 10"ปกติ จุดอื่นในพื้นทีปกติ	14:36	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดสัดปุ่บน-บดอัดพื้น.เข้าแบบแผนปูนคอนกรีต.ทำบ่อวางวาล์ว No128,176ใหม่.Permitt 67-WES-EX-0038	14:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ	15:15	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานงานชุดสำรวจแก๊สไฮโดรคาร์บอนในสถานี PRS3 บ.Sinsum Construction เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0021 งานหยุดเคลื่อนออกจากพื้นที่	15:23	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งงานต่อเนื่องทำสีถาณีก๊าซโรงงาน TEP nvk ผู้รับเหมา Synmach. Permit 67.nvk.cd.0026 เสร็จเรียบร้อยแล้ว แจ้งปิด Permit 67.nvk.cd.0026	16:01	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สุพรรณ แจ้งที่ OTS BPL เลิกงานแล้ววันนี้	16:21	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งงาน Flow3 ติดต่อย่อยก๊าซ ติดตั้งระบบ CP ที่outlet 1.Winoa ใน ส่วนงานระบบท่อก๊าซเสร็จแล้ว เหลือแต่ในส่วนของงานดินและแถมแบบจะเข้าทำพุงนี้	17:57	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-BKD L DOWN แจ้ง UIH ตรวจสอบแล้ว	18:00	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-BKD L NORMAL	18:10	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริจิวัน แจ้งเสร็จงาน Calibrate FC OTS.RST	18:11	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เติ้ม แจ้งงานตั้งถ่อน้ำดิบขอย1B/2มา1B ท่อ700mm.Permitt No.67-BPO-EX-0063	21:56	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ เติ้ม แจ้งReamer 800 ลูกนำผ่านท่อก๊าซ	23:12	สิทธิกร
24-8.ค.-24	Alarm SCADA	*OTS-BPL Leased Line Down แจ้ง UIH ตรวจสอบ	0:49	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-BPL Leased Line NORMAL UIH RESET PORT ที่ โหนด	1:32	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ เติ้ม แจ้งผ่านท่อก๊าซ	2:31	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เติ้ม แจ้งงานตั้งถ่อน้ำดิบขอย1B/2มา1B ท่อ700mm.Permitt No.67-BPO-EX-0063 ท่อขึ้นแล้ว เลิกงาน	2:53	สิทธิกร
	Permit	*ใช้เดินระบบแจ้งงานต่อเนื่องซ่อมแซมระบบ pic odorant orstsr in.synmech permit 67-rst-cd-0021	8:37	ธงชา
	Activities in AREA	*สุริยะเปลี่ยน Battery OTS.ROJ # 2	9:35	ธงชา

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	PM	*สุริยะ PM PSR # 5 Permit 67-roj-cd-0053	"	ธงชา
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPN ปกติ	9:52	ธงชา
	Permit	*นพดลแจ้งงานชุดสำรวจแก๊สไฮโดรคาร์บอนในสถานี PRS3 บ.Sinsum Construction เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0021		
		วันนี้จะลอกดินที่ขุดท่อก๊าซไว้ในบึงในนิคม LKB ที่กำหนดไว้	9:55	ธงชา
	Permit	*สุพรรณแจ้งงานต่อเนื่องทำสีโคม OTS BPL Permit 67-bpl-cd-0023	10:00	ธงชา
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซจากกระบวนการ PRS # 3 เส้นคลองกรง ปกติ	10:08	ธงชา
	Survey	*ติวกรสำรวจแนวท่อก๊าซรังสิต ปกติ	10:10	ธงชา
	อื่นๆ	*เติ้มเข้า OTS BPO	10:22	ธงชา
	อื่นๆ	*รณาลิธิ์ประสานงานปูแผ่นทางเท้า ถนน M2 ระหว่าง E2-E4 เพื่อปรับทัศนียภาพ		
		ดำเนินการโดยกสโวิบางปู เปิดโรงงาน Mattel E4	10:28	ธงชา
	อื่นๆ	*รณาลิธิ์เข้า PRS 1	10:30	ธงชา
	Survey	*พลตรีสำรวจแนวท่อก๊าซบางพลี OTS BPL , Swan ปกติ	11:00	ธงชา
	อื่นๆ	*พิทักษ์พลแจ้งงานตรวจสอบด้วยยาโรงงาน Nikkel NVK ร่วมกับ บริษัท pae ผลปกติ	11:01	ธงชา
		*เติ้มสำรวจแนวท่อก๊าซแพทกษา คลองชุด TDC-OTS BPO ปกติ	"	ธงชา
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซโรจนะ งานเตรียมบ่อบโยน-กและระบบท่อบริเวณหน้าบริษัท BNBH ถนน Main G (ไม่มีการทำงานภายนอกพื้นที่หลังท่อ)		
		เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและพฤติกรรมของท่อก๊าซในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ - Out let 8"และ 10"ปกติ	11:08	ธงชา
	Permit	*เติ้มแจ้งงาน Water jet ท่อท่อก๊าซ ที่ขอย 9C Permit No.67-BPO-EX-0065	11:11	ธงชา
	อื่นๆ	*รณาลิธิ์เข้า PRS 2	"	ธงชา
	Survey	*ติวกรสำรวจแนวท่อก๊าซหนองคร งานทำฐานรากเสาเข็มเจาะระโศความแรงสูง บริเวณ-ด้านหลังนิคมหนองคร วันนี้ทำในจุดที่ไม่ท่อก๊าซ	11:17	ธงชา
	Activities in AREA	*ศิริโรจน์เข้า OTS.NVK ตรวจ Punch list งาน Instrument	11:31	ธงชา
	Survey	*รณาลิธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซ BPO ปกติ	11:44	ธงชา
	Survey	*เติ้มสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	11:49	ธงชา
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อก๊าซบางพลี OTS BPL , MTH ปกติ	12:27	ธงชา
	Activities in AREA	*สุริยะเปลี่ยน Battery OTS.ROJ # 2 & PM PSR # 5 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	13:35	ธงชา
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อก๊าซเหมราช ปกติ	13:40	ธงชา
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซบางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ	13:57	ธงชา
	Survey	*ติวกรสำรวจแนวท่อก๊าซบางกะปิ ปกติ	14:59	ธงชา
	Permit	*อภิเชษฐ์แจ้งงานต่อเนื่องชุดสัดปุ่บน-บดอัดพื้น.เข้าแบบแผนปูนคอนกรีต.ทำบ่อวางวาล์ว No128,176ใหม่.Permitt 67-WES-EX-0038	15:13	ธงชา

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*สุพรรณแจ้งเลิกงานทำสีโคม OTS BPL Permit 67-bpl-cd-0023	16:08	ธงชา
	Permit	*เติ้มแจ้งงานชุดวางถ่อน้ำดิบเข้าบ่อบโยนServiceu.TANIO Permit No.67-BPO-EX-0068	16:10	ธงชา
	Permit	*นพดลแจ้งเลิกงานชุดสำรวจแก๊สไฮโดรคาร์บอนในสถานี PRS3 ทำต่อวันพุงนี้	16:12	ธงชา
	Permit	*เติ้มแจ้งงานชุดวางถ่อน้ำดิบเข้าบ่อบโยนServiceu.TANIO Permit No.67-BPO-EX-0068		
		ไม่มีงานชุดเพิ่มเหลือเชื่อมท่อและกลบดิน	18:49	ธงชา
25-8.ค.-24	PM	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งช่วงเข้าวันมีแผนกด สถานีots.bkdขอย 3month	9:01	สิทธิกร
	PM	*คุณ มังกร ITS เข้า PM SCADA ที่สำนักงานบางปู	9:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอินเหนือ ปกติ	9:47	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้า OTS-BPLทำผู้รับเหมาเข้าเตรียมงาน ทำสีถาณีก๊าซ	10:05	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ติวกร แจ้งเข้าถอดหัว Test post ถอดสลับไว้ ที่ OTS-RST	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เติ้ม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ Bv#10	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO.คลองชุด.TDC Steel,แพทกษา ปกติ	10:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เติ้ม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#1	10:43	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เติ้ม แจ้งงานเข้าdd,ถ่อน้ำดิบตลอดท่อก๊าซ SSUT ที่ความลึก10ม,ขอย1B Permit No.67-BPO-EX-0063 ผ่านห้องNGD12 ที่ความลึก10.25ม	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯหนองคร งานทำฐานรากเสาเข็มเจาะระโศความแรงสูง บริเวณด้านหลังนิคมหนองคร วันนี้ทำในจุดที่ยังไม่มีผลกระทบต่อนแนวท่อก๊าซ บริเวณอื่นในพื้นที่ภายในนิคมปกติ	11:50	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ เติ้ม แจ้งงานเข้าdd, ผ่านท่อSSUT ที่ 10.5ม.	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมฯบางพลี SWAN ปกติ	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ พื้นที่สถานีots.nvk ยกย้ายตู้ห้องน้ำ คืนพื้นที่ที่ไม่มีผลกระทบ บริเวณอื่นในพื้นที่ปกติ	11:53	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องเดินดินงานบดอัดพื้นแบบคอนกรีต ทำบ่อวางวาล์วก๊าซใหม่.valve no. 128,176 Permit 67-WES-EX-0038	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit 67-WES-EX-0038 นอกจากนั้นปกติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เติ้ม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#2		
	Survey	*คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงาน Permit No.67-BPO-EX-0063 นอกนั้นปกติ	12:27	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกษา BHS ปกติ	12:46	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเสร็จงาน pm สถานีots.bkdขอย 3month และออกจากพื้นที่	13:01	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งงาน Clean PCV RUN A ที่ OTS-ROJ#1	13:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานเตรียมบ่อบโยน-กและระบบท่อ บริเวณหน้าบริษัท BNBH ถนน Main G (ไม่มีการทำงานภายนอกพื้นที่หลังท่อ)		
		เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและพฤติกรรมของท่อก๊าซในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ Out let 8" และ 10"ปกติ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:30	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งเสร็จงาน Clean PCV RUN A ที่ OTS-ROJ#1 อุปกรณ์ทำงานปกติ	14:54	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สุพรรณ แจ้งเลิกงาน OTS-BPLทำผู้รับเหมาเข้าเตรียมงาน ทำสีถาณีก๊าซ	16:59	สิทธิกร
	PM	*คุณ มังกร ITS เลิกงาน PM แล้ว ระบบ CCTV มี Down ช่วงขงคุณกรแจ้งงัยอืแทน		
		ไม่เสร็จที่รังสิตประมาณ 10ชม.	19:30	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เติ้ม แจ้งงานวางถ่อน้ำดิบผ่านท่อServiceu.SUMITOMO ตาม Permit.67-BPO-EX-0068	19:35	สิทธิกร
26-8.ค.-24	Permit	*คุณ เติ้ม แจ้งงานวางถ่อน้ำดิบผ่านท่อServiceu.SUMITOMO ตาม Permit.67-BPO-EX-0068 งานที่ขอย1B ไม่มีงานชุดเพิ่มแล้ว เหลือแต่งานเชื่อมท่อและงานกลบดินพื้นที่	0:56	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เติ้ม แจ้งงานถ่อน้ำดิบ ขย4 Mars water ผ่านท่อก๊าซฯ บ.โพรง3 Permit.67-BPM-EX-0046	1:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เติ้ม แจ้งงานถ่อน้ำดิบ ขย4 Mars water ผ่านท่อก๊าซฯ บ.โพรง3 Permit.67-BPM-EX-0046 ผ่านท่อก๊าซฯบ.โพรง3แล้ว เลิกงาน	3:14	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งวันมีมีงาน PM 3 เดือนที่ OTS-NVK	8:29	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจแก๊สไฮโดรคาร์บอนในสถานี Permit 67-LKB-EX-0021 ใน PRS#3 วันนี้จะขีดยึตินและทรายปรับพื้นที่เพื่อคืนพื้นที่	9:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอินเหนือ ปกติ	9:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานตาม Permit 67-LKB-EX-0021 ส่วนที่เส้น OTS-LKB ปกติ	9:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	9:55	สุเมธ
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งงานซ่อมปรับปรุงทำสีที่ OTS-BPL ตาม Permit 67-bpl-cd-0023	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ เติ้ม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#2	10:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:01	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯวนธร มีงานฐานเสาเข็มเจาะ รอไฟความเร็วสูง บริเวณด้านหลังนิคมฯวนธร แต่ไม่มีการทำงานในทันทีแนวท่อก๊าซ		
		ช่างผูกเคเบิลใหม่ ตาม Permit 67-nvk-ex-0017 นอกนัมปติ	11:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ เส้น แพททษา ข.TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	11:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ	12:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททษา BHS ปกติ	12:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	13:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ เข้าตรวจสอบการติดตั้งตัว ทวด ตัวรองท่อก๊าซภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8"Outlet 8" 10"ปกติ, งานเตรียมบ่อ Tie-in และระบบท่อบริเวณหน้า บ.BNBM G ตาม Permit 67-roj-ex-0013 (ไม่มี การทำงานบริเวณหลังท่อ) นอกนัมปติ	14:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:55	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าวัดค่า CP ที่ OTS-WES	15:17	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 67-LKB-EX-0021 เหลืองานด้านบ่อวางตัวใหม่และ ลงหินคลุก ฟุ้งนี้จะนำรถเอียงมายกานเหล็กทั้งหมดกลับ วันนี้งานหยุดแค่นี้ที่ PRS#3	15:27	สุเมธ
	PM	*คุณ พัทธกร แจ้ง PM 3 เดือนที่ OTS-NVK เสร็จแล้ว, ถอดล้าง Pilot R14 และงาน ทำความสะอาดและเปลี่ยนฟิวท์ เนื่องจากอุปกรณ์เริ่มเสื่อมสภาพ PCV 1A	16:58	สุเมธ
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งงานตาม Permit 67-bpl-cd-0023 ที่ OTS-BPL เลิกงานแล้ว	17:05	สุเมธ
27-ธ.ค.-24	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมฯบางพลี SWAN ปกติ	9:43	สิทธิกร
	PM	*คุณ มังกร ITS เข้า PM SCADA ที่สำนักงานบางปู	9:40	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พทธร แจ้งงานปรับปรุงสภาพสถานีก๊าซใหม่ OTS BPL Permit no.67-BPL- CD-0023 วันนี้พรทอยู่ที่ต่อจากเมื่อวาน	9:44	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ วิรัชศักดิ์ แจ้งงาน Clean PCV RUN A ที่ PRS#5,OTS-ROJ#2	9:45	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเข้าทำงาน Clean PCV RUN A ที่ PRS#5,OTS-ROJ#2	9:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:08	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททษา BHS ปกติ	10:57	สิทธิกร
	Emergency	*เหตุเพลิงไหม้ : 27/12/24 เวลา 11:07 น.คุณ ภานุรักษ์ ช่างเทคนิค สป.แจ้งได้รับ แจ้งจาก บป.ประจำสถานี OTS-NVK มีเหตุเพลิงไหม้ตู้จ่ายช่างได้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง		
		ใกล้สถานีก๊าซ OTS-NVK ประมาณ 200 M.เบื้องต้นแจ้งทางสถานีดับเพลิงทำ		
		โซ่งงเข้าพื้นที่	11:07	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นิธิชัย แจ้งออกจากพื้นที่ PRS#5 เสร็จงาน Clean PCV	11:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:54	สิทธิกร
	Emergency	*เหตุเพลิงไหม้ : 27/12/24 เวลา 11:54 น.คุณ ติวกร ช่างเทคนิค สป.แจ้งควบคุม เพลิงด้วยระบบดับเพลิงตรวจสอบว่ามีไฟแล้ว โดยใช้น้ำดับแปลงไฟเบื้องต้นไปแล้ว		
		ตอนนี้ยังเหลือเป็นบางจุดสายฉีดเขาไปไม่ถึง	11:54	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พัทธกร แจ้งออกจากพื้นที่ ROJ#2 เสร็จงาน Clean PCV	11:59	สิทธิกร
	Emergency	*เหตุเพลิงไหม้ : 27/12/24 เวลา 12:07 น.ดับเพลิงเชิงรุกมาถึงพื้นที่ OTS-NVK	12:07	สิทธิกร
	Emergency	*เหตุเพลิงไหม้ : 27/12/24 เวลา 12:17 น.คุณ ติวกร ช่างเทคนิค สป.แจ้งดับเพลิงดับ เรียบร้อยแล้ว สถานการณ์ปกติ แล้ว	12:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองจูด,TDC Steel,แพททษา ปกติ	12:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:32	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจแนวท่อก๊าซที่ทุกในสถานี PRS3 บ. Sinsom Construction เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0021		
		วันนี้เน้นรถเอียงย้ายเหล็กออกจากสถานี	13:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ	13:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานเตรียมบ่อ Tie-inและระบบท่อ บริเวณหน้าบริษัท BNBM ถนน Main G (ไม่มีการทำงานนอกเขตศาล)		
		เข้าตรวจสอบการติดตั้งตัวและทวดด้วยท่อภายในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ		
		Out let 8"และ10"ปกติ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ.	13:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯวนธร บริเวณพื้นที่ภายในนิคมปกติ		
		บริเวณด้านหลังนิคมปกติ	14:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งทาง บป.คุณ ชนาธิป แจ้งข้อแนะนำตรวจตกในพื้นที่ MTH ด้าน หน้าบริษัท THAI YANAGAWA	15:43	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจแนวท่อก๊าซที่ทุกในสถานี PRS3 บ. Sinsom		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Construction	เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0021 \ วันนี้เสร็จแล้ว ออกจากพื้นที่	16:40	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พทธร แจ้งงานปรับปรุงสภาพสถานีก๊าซใหม่ OTS BPL Permit no.67-BPL- CD-0023 อีกรายและหนังสือเรียนบางส่วนเพื่อใช้อ้างอิงทราฟฟิคเทอร์ไบน์		
		วันนี้แค่นี้ ผม เลิกงาน	17:06	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาไว้ในนิคมเอ็มไอเทคนเอ็มไทย เมม 1 หน้าบริษัท THAI YANAGAWA ของนิคมฯ ถนนเส้นที่ใบอนุญาต 67-MTH-EX-0014 ชุดบ่อน้ำประปาแล้วแต่ยังไม่พบจุดรั่ว	18:34	สิทธิกร
		งานชุดซ่อมท่อน้ำประปาวันนี้ยังไม่พบจุดรั่วทำการทดสอบเดินระบบ ท่อให้ทางถนน		
		เข้าทำการสำรวจหาจุดรั่วใหม่ งานเลิกแค่นี้	20:04	สิทธิกร
28-ธ.ค.-24	Permit	*พลตรีแจ้งงานต่อเนื่องปรับปรุงสภาพสถานีก๊าซใหม่ OTS BPL Permit 67-BPL-CD-0023 \ วันนี้พรทอยู่ที่ซ่อมท่อน Turbine	9:24	องอาจ
	อื่นๆ	*ศักดิ์สิทธิ์แจ้งงานเปิดวาล์วoutlet ในสถานีก๊าซ โรงงานlostom nvk #mrs1-2 เนื่องจากถูกตัวรองขอปิดจ่ายช่วงวันหยุดยาว ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ทำงานปกติ.	9:25	องอาจ
	PM	*สุพรรณแจ้งงานเปลี่ยน Filter PRS # 2 พร้อม PM	9:37	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซบางพลี OTS-BPL - SWAN ปกติ	9:49	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อก๊าซ BPM ปกติ	9:51	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	10:05	องอาจ
	Survey	*ติวกรสำรวจแนวท่อก๊าซบางกะปิ ปกติ	10:15	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซบางพลี OTS-BPL - MTH ปกติ	10:24	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อก๊าซ BPO ปกติ เข้า PRS1	11:40	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซบางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ	10:54	องอาจ
	Permit	*อภิเชษฐ์แจ้งงานชุดเปลี่ยนเสาป้ายบอกตำแหน่งแนวท่อก๊าซ(Warning Sign Post) ใหม่ภายในนิคม WES Permit 67-WES-EX-0039 แนวท่อปกติ	11:12	องอาจ
	Survey	*ติวกรสำรวจแนวท่อก๊าซวนธร ปกติ	11:50	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์แนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานเตรียมบ่อ Tie-in และระบบท่อ บริเวณหน้าบริษัท BNBM ถนน Main G (ไม่มีการทำงานนอกเขตศาล)	12:03	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซลาดกระบัง คลองจูด ปกติ	13:03	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อก๊าซแพททษา คลองจูด TDC ปกติ	13:06	องอาจ
	Survey	*ติวกรสำรวจแนวท่อก๊าซรังสิต ปกติ	13:50	องอาจ
	PM	*สุพรรณแจ้งงานเปลี่ยน Filter PRS # 2 พร้อม PM เสร็จแล้ว	14:55	องอาจ
	Permit	*พลตรีแจ้งงานปรับปรุงสภาพสถานีก๊าซใหม่ OTS BPL Permit 67-BPL-CD-0023 \ วันนี้พรทอยู่ที่ซ่อมท่อน Turbine \ ด้านส่วนฟุ้งนี้ต่อ	17:06	องอาจ


OP-FO-038-02




### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
29-ธ.ค.-24	Activities in AREA	*พลตรีเข้าได้ Turbine OTS LKB Run-A	8:35	องอาจ
	Permit	*จัดแจ้งงานต่อเนื่องปรับปรุงสภาพสถานีก๊าซใหม่ OTS BPL Permit 67-BPL-CD-0023 \ วันนี้พรทอยู่ที่ซ่อมท่อน Turbine	9:05	องอาจ
	อื่นๆ	*สมชายเข้า PRS 2	9:52	องอาจ
	Survey	*ติวกรสำรวจแนวท่อก๊าซบางกะปิ ปกติ	10:10	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซลาดกระบัง คลองจูด ปกติ	10:20	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	*	องอาจ
	อื่นๆ	*สมชายเข้า PRS 1	11:14	
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อก๊าซ BPO-BPN ปกติ	*	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซบางพลี OTS-BPL - SWAN ปกติ	11:16	องอาจ
	Survey	*ติวกรสำรวจแนวท่อก๊าซวนธร ปกติ		
	Survey	*บริเวณพื้นที่ภายในนิคม-ด้านหลังนิคม ปกติ	11:31	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซบางพลี OTS-BPL - MTH ปกติ	11:36	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อก๊าซแพททษา คลองจูด TDC ปกติ		
	อื่นๆ	*สมชายเข้า OTS-BPO	11:53	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อก๊าซเหมราช ปกติ	12:00	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์แนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานเตรียมบ่อ Tie-in และระบบท่อ บริเวณหน้าบริษัท BNBM ถนน Main G (ไม่มีการทำงานนอกเขตศาล)	13:18	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซบางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ	13:18	องอาจ
	Survey	*ติวกรสำรวจแนวท่อก๊าซรังสิต ปกติ	13:49	องอาจ
	Activities in AREA	*สุพรรณ แจ้งงานได้ Turbine Run A ที่ OTS LKB	15:22	องอาจ
	Permit	*จัดแจ้งงานต่อเนื่องปรับปรุงสภาพสถานีก๊าซใหม่ OTS BPL Permit 67-BPL-CD-0023 \ วันนี้พรทอยู่ที่ซ่อมท่อน Turbine เลิกงานแล้ว	16:33	องอาจ
30-ธ.ค.-24	Permit	*คุณ พทธร แจ้งงานซ่อมปรับปรุงทาสีที่ OTS-BPL ตาม Permit 67-bpl-cd-0023	9:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ พทธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี ปกติ	9:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ พทธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททษา BHS ปกติ	10:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ เส้น แพททษา ข.TDC คลองจูด เส้น BV#10		

OP-FO-038-02



ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานงานปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ปกติ	10:29	สุนทร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานที่ภายในประจำวันที่ PRS#1	10:51	สุนทร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแนวเขา WES ปกติ	11:13	สุนทร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานที่ภายในประจำวันที่ PRS#2	11:14	สุนทร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:17	สุนทร
	Survey	*คุณ พลวัฒน์ เข้าตรวจสอบสถานที่ภายในประจำวันที่ PRS#3	11:19	สุนทร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเกาะนุส ปกติ (ไม่มีการทำงาน ภาย พื้นที่หยุดเทศกาล)	11:21	สุนทร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ ไม่มีการทำงาน ช่วงหยุด เทศกาลปีใหม่	11:23	สุนทร
	Survey	*คุณ พลวัฒน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	11:31	สุนทร
	Survey	*คุณ พลวัฒน์ เข้าตรวจสอบสถานที่ภายในประจำวันที่ OTS-LKB	11:42	สุนทร
	Survey	*คุณ พลวัฒน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ OTS-LKB ปกติ	11:54	สุนทร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เสน่ รังสิต ปกติ	12:47	สุนทร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เสน่ บางจาก เชียงราก บางปะอิน ปกติ	13:11	สุนทร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	15:15	สุนทร
	Permit	*คุณ พลวัฒน์ แจ้งงานซ่อมปรับปรุงท่อก๊าซที่ OTS-BPL ตาม Permit 67-bpl-cxd-0023 ผรมเลิกงานออกจากพื้นที่สถานีแล้ว, หยุดปีใหม มาทำงานอีกที่ วันที่ 3 Jan 25	16:03	สุนทร
31-ธ.ค.-24	Activities in AREA	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งรับตัวรถนำย้ายเครื่องงานmahai kurabo ช่วงวันหยุดยาว ตามที่ถูกคำร้องขอ	6:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพะเขา BH-S ปกติ	9:26	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พลวัฒน์ แจ้งเข้าทำการเปิดวาล์ว Outlet ในสถานี Mrs u. Seapac เนื่องจาก ทางลูกค้าทำการติดตั้งท่อก๊าซภายในโรงงานเสร็จแล้ว เปิดวาล์วก๊าซก๊าซใหญ่ลูกค้า ใช้งานตามปกติ	9:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานที่ภายในประจำวันที่ PRS#1	9:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู SOI 6-14,เขตสออง ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอิน ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานที่ภายในประจำวันที่ BVH10	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร บริเวณพื้นที่ภายในนิคม ปกติ บริเวณด้านหลังนิคมปกติ	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัฒน์ เข้าตรวจสอบสถานที่ภายในประจำวันที่ PRS#3	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัฒน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เนิน OTS-LKB ปกติ	10:42	สิทธิกร

[illegible]

## เอกสาร 2-16

คู่มือระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Manual; ERM)

---

เอกสารควบคุม		
รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
QM-MA-100-00	26-08-2021	1/36

ผู้จัดทำ :	ผู้ตรวจสอบ :	ผู้อนุมัติใช้งาน :
วันที่ : 26-08-2021	วันที่ : 26-08-2021	วันที่ : 26-08-2021

คู่มือปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน  
EMERGENCY RESPONSE MANUAL (ERM)

เอกสารนี้พิมพ์จากต้นฉบับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเอกสารควบคุม: ไม่ถือว่าเป็นเอกสารควบคุม

เอกสารควบคุม		
รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
QM-MA-100-00	26-08-2021	3/36

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้องค์กรสามารถเตรียมความพร้อม และควบคุมหรือระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อลดผลกระทบ และควบคุมความสูญเสียอันเนื่องมาจากเหตุฉุกเฉินที่มีต่อทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

ขอบเขต

เอกสารฉบับนี้ระบุถึงแนวทางการปฏิบัติงานในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินวิกฤต หรือการหยุดชะงัก (Pipeline Interruption) ที่เกิดขึ้นกับระบบจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas Distribution System) ของบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)ธรรมชาติ จำกัด เท่านั้น โดยครอบคลุมพื้นที่ที่บริการทั้งหมด 3 โซน พื้นที่ ตั้งแต่ท่อก๊าซเข้า (Inlet) ของสถานีก๊าซธรรมชาติ OTS ไปจนถึงท่อก๊าซออก (Outlet) ของสถานีก๊าซธรรมชาติ MRS จนถึงจุดเชื่อมต่อของลูกค้า (Outlet Spool Piece) และครอบคลุมประเภทเหตุฉุกเฉิน 1) ก๊าซรั่วไม่ติดไฟ 2) ก๊าซรั่ว และเกิดการติดไฟ 3) สารเติมเต็มก๊าซรั่วไหล 4) Gas Supplier Interruption ที่กระทบต่อระบบการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) จำกัด และบริษัท อมตะ จำกัด(มหาชน) จำกัด

โซน	พื้นที่	ประเภทเหตุฉุกเฉิน
เหนือ	1) เขตอุตสาหกรรมรังสิต (RST)	1) ก๊าซรั่วไม่ติดไฟ
	2) สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJ)	2) ก๊าซรั่ว และเกิดการติดไฟ
	3) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (NVK)	3) สารเติมเต็มก๊าซรั่วไหล
	4) สวนอุตสาหกรรมบางกะดี (BKD)	4) Gas Supplier Interruption
	5) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (BPI)	
ใต้	6) นิคมอุตสาหกรรมบางปู (BPO)	
	7) พื้นที่อุตสาหกรรมบางปูใหม่ (BPM)	
	8) นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) (BPN)	
	9) นิคมอุตสาหกรรมบางพลี (BPL)	
	10) นิคมอุตสาหกรรมเอ็มไทย (MTH)	
	11) นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (LKB)	
	12) นิคมอุตสาหกรรมแพรงคา อินดัสเทรียลส์ (BHS)	
ตะวันออก	13) นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นฮิबरด 1 และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นฮิबरด (WES)	
	14) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (ACC)	
	15) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง (ACR)	

เอกสารนี้พิมพ์จากต้นฉบับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเอกสารควบคุม: ไม่ถือว่าเป็นเอกสารควบคุม

เอกสารควบคุม		
รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
QM-MA-100-00	26-08-2021	2/36

รายการปรับปรุงเอกสาร

รหัสเอกสารควบคุม	เนื้อหา และสาระของการเปลี่ยนแปลงโดยสรุป
QM-MA-100-00	1) จัดทำขึ้นใหม่ 2) จัดกลุ่มเอกสารเป็นกลุ่มเลข QM-MA-100 สำหรับคู่มือปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน (ERM Manual) 3) แยกภาคผนวกออกจากเล่มใหญ่ เพื่อให้สะดวกต่อการหยิบใช้งาน และสะดวกต่อการปรับปรุงรายละเอียดให้ทันสมัยตามแต่ละประเภทของเอกสาร

เอกสารนี้พิมพ์จากต้นฉบับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเอกสารควบคุม: ไม่ถือว่าเป็นเอกสารควบคุม

เอกสารควบคุม		
รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
QM-MA-100-00	26-08-2021	4/36

คำนิยาม

- เหตุฉุกเฉิน (Emergency case) หมายถึง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ที่เสี่ยงต่อสุขภาพ ชีวิตทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการรวบรวมการรับ-ส่งก๊าซฯ ซึ่งต้องการการดำเนินการเร่งด่วน เพื่อลดความเสียหายของสถานการณ์ลง ให้ยุติ และกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว ในคู่มือฉบับนี้แบ่งเหตุฉุกเฉินตามระดับความรุนแรง และผลกระทบเป็น 4 ระดับ ได้แก่
  - เหตุฉุกเฉินระดับ 1 หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นแล้วไม่ขยายตัวออกไป สามารถระงับเหตุได้ด้วยพนักงานของหน่วยงาน หรือผู้ที่กำลังปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุในขณะนั้น โดยไม่จำเป็นต้องขอคำสั่งสนับสนุน หรืออำนาจการตัดสินใจจากภายนอก และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสามารถควบคุมให้อยู่ในวงจำกัด ไม่มีการลุกลาม หรือน้ำท่วม (Flood) ที่เกิดขึ้นกับระบบท่อจำหน่ายก๊าซ และสถานีของรับก๊าซ หรือสถานีก๊าซของลูกค้าที่จ่ายก๊าซให้กับลูกค้าของบริษัทฯ
  - เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หมายถึง เหตุฉุกเฉินระดับ 1 ที่ขยายตัว หรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับ Gas Supplier ที่เป็นเหตุของ Pipeline Interruption กับระบบของบริษัทฯ หรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระดับรุนแรง โดยบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการควบคุมเหตุการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดได้ เหตุการณ์มีการลุกลาม จำต้องมีการคำสั่งสนับสนุนหรืออำนาจการตัดสินใจจากภายนอกในระดับท้องถิ่น ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินก๊าซรั่ว และมีการติดไฟให้ถือว่ามีความรุนแรงเริ่มต้นในระดับ 2 ทันที
  - เหตุฉุกเฉินระดับ 3 หรือภาวะวิกฤต หมายถึง เหตุฉุกเฉินระดับ 2 ที่ขยายตัว หรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระดับรุนแรงมาก บริษัทฯ หรือหน่วยงานท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการควบคุมเหตุการณ์ให้จำกัดอยู่ในบริเวณจำกัดได้ เหตุการณ์มีการลุกลามจนต้องการคำสั่งสนับสนุนหรืออำนาจการตัดสินใจจากภายนอกในระดับจังหวัด
  - เหตุฉุกเฉินระดับ 4 หรือภาวะวิกฤต หมายถึง เหตุฉุกเฉินระดับ 3 ที่ขยายตัวหรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระดับรุนแรงมาก ทางบริษัทฯ หน่วยงานสนับสนุนระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัดไม่สามารถดำเนินการควบคุมเหตุการณ์ให้อยู่ในบริเวณจำกัดได้ เหตุการณ์มีการลุกลามจนต้องการคำสั่งสนับสนุนจากต่างประเทศหรืออำนาจการตัดสินใจจากภายนอกในระดับประเทศ
- บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)ธรรมชาติ จำกัด
- Off Take Station (OTS) หมายถึง สถานีควบคุมความดันก๊าซ และวัดปริมาณก๊าซที่ออกจากระบบท่อจำหน่ายก๊าซของผู้ขายก๊าซธรรมชาติ เพื่อจ่ายก๊าซต่อไปยังระบบท่อจำหน่ายก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ

เอกสารนี้พิมพ์จากต้นฉบับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเอกสารควบคุม: ไม่ถือว่าเป็นเอกสารควบคุม



เอกสารควบคุม		
รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
QM-MA-100-00	26-08-2021	5/36

- Pressure Regulating Station (PRS) หมายถึง สถานีควบคุมความดันก๊าซที่รับก๊าซจากระบบท่อจำหน่ายก๊าซที่มาจากสถานีก๊าซ OTS เพื่อจ่ายก๊าซต่อไปยังระบบท่อจำหน่ายก๊าซของบริษัทฯ
- Metering Regulating Station (MRS) หมายถึง สถานีที่รับก๊าซจากระบบท่อจำหน่ายก๊าซของบริษัทฯ เพื่อจ่ายก๊าซให้กับลูกค้าของบริษัทฯ
- แผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน (แผนฉุกเฉิน) หมายถึง แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ปฏิบัติในการระงับเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยรวดเร็ว และมีผลเสียหายน้อยที่สุด โดยระบุอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน
- ศูนย์รับแจ้งเหตุ และกระจายข่าวเหตุฉุกเฉิน (Gas Response Control Center: GRCC) หมายถึง สถานีที่รับแจ้งเหตุ และกระจายข่าวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีพนักงานประจำตลอด 24 ชั่วโมง
- ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน หมายถึง ศูนย์บัญชาการที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อใช้บัญชาการเหตุฉุกเฉินโดยตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ Line Application: Emergency Line หรือสถานที่อื่นๆ ตามแต่ที่ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินกำหนดไว้ โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการ
- ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน (Commander) หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่ในการสั่งการ และบัญชาการสูงสุดในการเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน
- ผู้สั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สั่งการ ณ จุดที่เกิดเหตุ โดยมีหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ และสั่งการในการระงับเหตุ รวมถึงประสานงาน และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน
- Standby Rota หมายถึง เวรปฏิบัติหลังเวลาทำงานปกติ เพื่อกำหนดบุคคลให้รับผิดชอบปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยบุคคลที่อยู่ในตารางเวรนี้ จะต้องรายงานตัวต่อหน่วยงานที่กำหนดตามสายบัญชาการ และเข้าถึงพื้นที่เหตุฉุกเฉิน หรือศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน หรือสถานที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชากำหนดภายใน 2 ชั่วโมง ตารางเวรนี้มีคาบระยะเวลา 6 เดือน ได้แก่ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ซึ่งประกอบด้วยบุคคลจากส่วนปฏิบัติการ ส่วนก่อสร้าง ส่วนการขาย โดยแบ่งตามระดับ ได้แก่ L1 = ผู้จัดการส่วน L2 = วิศวกร และ L3 = ช่างเทคนิค
- President (PSD) หมายถึง กรรมการผู้จัดการใหญ่

เอกสารนี้พิมพ์จากต้นฉบับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเอกสารควบคุม: ไม่ถือว่าเป็นเอกสารควบคุม



เอกสารควบคุม		
รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
QM-MA-100-00	26-08-2021	7/36

#### เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- QM-MA-101 ภาคผนวก 1 โครงสร้างกระบวนการสื่อสาร (Communication Flow)
- QM-MA-102 ภาคผนวก 2 ตารางการรั่ว และเกณฑ์การปฏิบัติ
- QM-MA-103 ภาคผนวก 3 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
- QM-MA-104 ภาคผนวก 4 ขั้นตอนการปฏิบัติการสื่อสารขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน
- QM-MA-105 ภาคผนวก 5 แบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุหน่วยงานกรมธุรกิจพลังงาน (DOEB)
- QM-MA-106 ภาคผนวก 6 เอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย
- QM-MA-107 ภาคผนวก 7 ภาพโครงข่าย Pipeline distribution ในพื้นที่
- QM-MA-108 ภาคผนวก 8 ความคุ้มครองตามกฎหมาย
- QM-MA-109 ภาคผนวก 9 รายการเอกสารอ้างอิง

เอกสารนี้พิมพ์จากต้นฉบับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเอกสารควบคุม: ไม่ถือว่าเป็นเอกสารควบคุม



เอกสารควบคุม		
รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
QM-MA-100-00	26-08-2021	6/36

- Executive Vice President of Engineering (EVPE) หมายถึง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรม
- Executive Vice President of Marketing and Sales (EVPM) หมายถึง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาด และการขาย
- Executive Vice President of Planning and Business Development (EVPP) หมายถึง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน และพัฒนาธุรกิจ
- Executive Vice President of Corporate Support (EVPC) หมายถึง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สนับสนุนองค์กร
- Sales Manager (SMG) หมายถึง ผู้จัดการส่วนการขาย
- Construction Manager (CMG) หมายถึง ผู้จัดการส่วนก่อสร้าง
- Operation Manager (OMG) หมายถึง ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ
- Network Development Manager (NMG) หมายถึง ผู้จัดการส่วนพัฒนาระบบเครือข่าย
- Procurement and Administration Manager (PMG) หมายถึง ผู้จัดการส่วนจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงานทั่วไป
- Accounting and Finance Manager (AMG) หมายถึง ผู้จัดการส่วนบัญชี และการเงิน
- Human Resources Management and Organization Development Manager (HMG) หมายถึง ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาองค์กร
- Sustainability Management Team Leader (STL) หมายถึง หัวหน้าทีมบริหารความยั่งยืนขององค์กร
- Engineering Sales (EN-SL) หมายถึง วิศวกร ส่วนการขาย ฝ่ายการตลาด และการขาย
- Engineering Operation (EN-OP) หมายถึง วิศวกร ส่วนปฏิบัติการ ฝ่ายวิศวกรรม
- Engineering Construction (EN-CO) หมายถึง วิศวกร ส่วนก่อสร้าง ฝ่ายวิศวกรรม
- Technician Operation (Tech-OP) หมายถึง ช่างเทคนิค ส่วนปฏิบัติการ ฝ่ายวิศวกรรม

เอกสารนี้พิมพ์จากต้นฉบับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเอกสารควบคุม: ไม่ถือว่าเป็นเอกสารควบคุม




เอกสารควบคุม		
รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
QM-MA-100-00	26-08-2021	8/36

#### โครงสร้างการบังคับบัญชา




เอกสารนี้พิมพ์จากต้นฉบับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเอกสารควบคุม: ไม่ถือว่าเป็นเอกสารควบคุม



เอกสารนี้พิมพ์จากต้นฉบับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเอกสารควบคุม ไม่ถือว่าเป็นเอกสารควบคุม

#### 6. โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน



ทั้งจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและจากนักข่าวอิสระในละแวกนั้น การตรวจสอบไม่ถือว่าเป็นเอกสารทางกฎหมาย

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
CM-1111-100-00	26-08-2021	9/36

[illegible]

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
CP/AA/1000	26-05-2021	11/36

[illegible]

การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการรักษาด้วยยา Metformin และยา Glipizide ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

ลำดับ	ผู้เรียน	วัตถุประสงค์	วิธีการ	การปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอน
				การปฏิบัติหน้าที่ของผู้เรียน
2	2.2. ทักษะการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ	1.1. การตัดสินใจ 1.2. การแก้ปัญหา	แบบฝึกหัด แบบฝึกหัด	<p>ครูผู้สอนจะมอบหมายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทักษะการตัดสินใจ</li> <li>2. ทักษะการแก้ปัญหา</li> <li>3. ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา</li> <li>4. ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา</li> <li>5. ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา</li> <li>6. ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา</li> <li>7. ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา</li> <li>8. ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา</li> <li>9. ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา</li> <li>10. ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา</li> <li>11. ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา</li> <li>12. ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา</li> <li>13. ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา</li> <li>14. ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา</li> <li>15. ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา</li> <li>16. ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา</li> <li>17. ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา</li> <li>18. ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา</li> <li>19. ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา</li> <li>20. ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา</li> </ol>

[illegible]

ลำดับ	คำสั่งงาน	การปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน		
		วัตถุประสงค์	กิจกรรม	
1	1.2. ศึกษาเทคนิคการเข้ารหัสแบบสมมาตร	ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเข้ารหัสแบบสมมาตร	Executive Secretary	<p>ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการศึกษาเทคนิคการเข้ารหัสแบบสมมาตร:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของการเข้ารหัสแบบสมมาตร</li> <li>2. ศึกษาวิธีการเข้ารหัสแบบสมมาตรที่ใช้กันทั่วไป เช่น DES, AES</li> <li>3. ศึกษาวิธีการถอดรหัสแบบสมมาตรที่ใช้กันทั่วไป เช่น DES, AES</li> <li>4. ศึกษาวิธีการเข้ารหัสแบบสมมาตรที่ใช้กันทั่วไป เช่น DES, AES</li> <li>5. ศึกษาวิธีการเข้ารหัสแบบสมมาตรที่ใช้กันทั่วไป เช่น DES, AES</li> <li>6. ศึกษาวิธีการเข้ารหัสแบบสมมาตรที่ใช้กันทั่วไป เช่น DES, AES</li> <li>7. ศึกษาวิธีการเข้ารหัสแบบสมมาตรที่ใช้กันทั่วไป เช่น DES, AES</li> <li>8. ศึกษาวิธีการเข้ารหัสแบบสมมาตรที่ใช้กันทั่วไป เช่น DES, AES</li> <li>9. ศึกษาวิธีการเข้ารหัสแบบสมมาตรที่ใช้กันทั่วไป เช่น DES, AES</li> <li>10. ศึกษาวิธีการเข้ารหัสแบบสมมาตรที่ใช้กันทั่วไป เช่น DES, AES</li> </ol>
2	2.1. ศึกษาเทคนิคการเข้ารหัสแบบอสมมาตร	ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเข้ารหัสแบบอสมมาตร	Executive Secretary	<p>ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการศึกษาเทคนิคการเข้ารหัสแบบอสมมาตร:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของการเข้ารหัสแบบอสมมาตร</li> <li>2. ศึกษาวิธีการเข้ารหัสแบบอสมมาตรที่ใช้กันทั่วไป เช่น RSA, ECC</li> <li>3. ศึกษาวิธีการถอดรหัสแบบอสมมาตรที่ใช้กันทั่วไป เช่น RSA, ECC</li> <li>4. ศึกษาวิธีการเข้ารหัสแบบอสมมาตรที่ใช้กันทั่วไป เช่น RSA, ECC</li> <li>5. ศึกษาวิธีการเข้ารหัสแบบอสมมาตรที่ใช้กันทั่วไป เช่น RSA, ECC</li> <li>6. ศึกษาวิธีการเข้ารหัสแบบอสมมาตรที่ใช้กันทั่วไป เช่น RSA, ECC</li> <li>7. ศึกษาวิธีการเข้ารหัสแบบอสมมาตรที่ใช้กันทั่วไป เช่น RSA, ECC</li> <li>8. ศึกษาวิธีการเข้ารหัสแบบอสมมาตรที่ใช้กันทั่วไป เช่น RSA, ECC</li> <li>9. ศึกษาวิธีการเข้ารหัสแบบอสมมาตรที่ใช้กันทั่วไป เช่น RSA, ECC</li> <li>10. ศึกษาวิธีการเข้ารหัสแบบอสมมาตรที่ใช้กันทั่วไป เช่น RSA, ECC</li> </ol>

ลำดับ	ผู้แทน	ตำแหน่ง	ชื่อหน้าที่	ทีมงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
ทีมสำรวจ ๔ จุดสังเกต	2	2.2 ผู้สังเกตการณ์ ใน จุดสังเกต	(ประเทศไทย มาเลเซีย)	NMG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกรณีศึกษาจากแหล่งข้อมูล และ GRC ของบริษัท</li> <li>2. สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในหัวข้อที่สนใจจากผู้เกี่ยวข้อง ๒ จุดสังเกต</li> <li>3. ศึกษาเอกสารเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลภายนอกเพิ่มเติม และทำการสุ่มตัวอย่างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง</li> <li>4. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต้นทางของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา</li> <li>5. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต้นทางของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา</li> <li>6. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต้นทางของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา</li> <li>7. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต้นทางของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา</li> <li>8. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต้นทางของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา</li> <li>9. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต้นทางของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา</li> <li>10. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต้นทางของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา</li> <li>11. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต้นทางของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา</li> </ol>
		2.3 ทีมผู้สังเกตการณ์ ใน จุดสังเกต			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต้นทางของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา</li> <li>2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต้นทางของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา</li> </ol>













## เอกสาร 2-17

คู่มือความปลอดภัยก๊าซธรรมชาติและการควบคุมเหตุฉุกเฉิน

---



## คู่มือความปลอดภัยก๊าซธรรมชาติ และการควบคุมเหตุฉุกเฉิน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำกัด และ  
บริษัท อมตะ จำกัด (มหาชน) จำกัด



## คำนำ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำกัด (PTT NGD) และบริษัท อมตะ จำกัด (มหาชน) จำกัด (AMATA NGD) ได้ดำเนินการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติด้วยระบบท่อส่งก๊าซให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ครอบคลุมพื้นที่กว่า 13 พื้นที่ โดยรอบกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง โดยแบ่งพื้นที่ระบบท่อส่งจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ เป็น 3 โซน คือ โซนเหนือ ประกอบด้วย เขตอุตสาหกรรมรังสิต, นิคมอุตสาหกรรมนวนคร, สวนอุตสาหกรรมโรจนะ, นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน, และนิคมอุตสาหกรรมบางกระดี โซนใต้ ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมบางปู, เขตอุตสาหกรรมบางปูใหม่, นิคมอุตสาหกรรมบางพลี, เขตอุตสาหกรรม M-Thai, และนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง โซนตะวันออก ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร, นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ซึ่งการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เป็นการลดและทดแทนการเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันเตา น้ำมันดีเซลและก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ต้องขนส่งด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อจัดเป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำกัด และบริษัท อมตะ จำกัด (มหาชน) จำกัด ได้ตระหนักถึงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ลูกค้า ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ จึงจัดทำคู่มือความปลอดภัยก๊าซธรรมชาติและการควบคุมเหตุฉุกเฉิน โดยการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ การดำเนินงานด้านความปลอดภัย แผนการจัดการเหตุฉุกเฉิน และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำกัด และบริษัท อมตะ จำกัด (มหาชน) จำกัด

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ลูกค้า ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงแนวท่อส่งก๊าซฯ โครงการ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป

### การปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หากพบท่อส่งก๊าซฯ รั่ว

- ออกจากบริเวณก๊าซฯ รั่ว ไปอยู่ทางเหนือลมโดยทันที
- ห้ามทำให้เกิดประกายไฟหรือความร้อน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ก๊าซธรรมชาติลุกติดไฟ รวมทั้งการติดหรือดับเครื่องยนต์ การปิดหรือเปิดสวิตช์ไฟฟ้า เป็นต้น
- โทรศัพท์แจ้ง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำกัด หรือบริษัท อมตะ จำกัด (มหาชน) จำกัด ที่เบอร์ 0 2709 4670-1 หรือ 0 3845 8258 โดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งบอกชื่อสถานที่เกิดเหตุหรือจุดสังเกตที่เห็นได้ชัดเจน ลักษณะการรั่วของก๊าซฯ เวลาที่เริ่มได้กลิ่นก๊าซฯ หรือสิ่งบ่งชี้เหตุว่าก๊าซฯ รั่ว ที่พบเห็นอย่างละเอียด เป็นต้น

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินติดต่อ  
โทร. 0 2709 4670-1 หรือ  
0 3845 8258

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำกัด และบริษัท อมตะ จำกัด (มหาชน) จำกัด

### ก๊าซธรรมชาติคือ...ปิโตรเลียมชนิดหนึ่ง

**ปิโตรเลียม** คือ ซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันภายใต้ความร้อนหลายร้อยล้านปี และแรงกดดันมหาศาล จนแปรสภาพเป็นปิโตรเลียม ทั้งที่อยู่ในสถานะของแข็ง คือ ถ่านหิน ของเหลว คือ น้ำมันดิบ และก๊าซ ซึ่งก็คือก๊าซธรรมชาติ



**ก๊าซธรรมชาติ** ประกอบด้วย สารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดด้วยกัน อาทิ ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสารประกอบที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอน เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก๊าซไนโตรเจน และ น้ำ เป็นต้น

**ก๊าซมีเทน** คือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในก๊าซธรรมชาติ หลังจากผ่านกระบวนการแยกก๊าซที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง จะมีก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบประมาณร้อยละ 70 ขึ้นไป



### การค้นพบก๊าซธรรมชาติ...ในประเทศไทย

พ.ศ. 2516 ประเทศไทยได้ค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย โดยบริษัท ไทยแลนด์ จำกัด และบริษัท เท็กซัส แปซิฟิก ประเทศไทย จำกัด นับเป็นจุดเริ่มต้นให้รัฐบาลตัดสินใจดำเนินโครงการพัฒนาก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ประโยชน์เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ และสร้างความมั่นคงทางพลังงานในประเทศ





### การควบคุมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

- ระบบโครงสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของบริษัท ปตท. จำกัด  
ก๊าซธรรมชาติ จากัด ถูกควบคุมโดยศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Gas Response  
Control Center: GRCC) ตั้งอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการบางปู ในนิคมอุตสาหกรรม  
บางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานของระบบท่อ  
ส่งก๊าซธรรมชาติ โดยมีการฝึกซ้อม ฝึกอบรม



- ❖ ควบคุมและวางแผนการรับส่งก๊าซฯ จากผู้ผลิตสู่ลูกค้าตลอดแนวท่อ
  - ❖ บำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
  - ❖ ดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
  - ❖ ดูแลสภาพควบคุมและวัดปริมาณก๊าซฯ
  - ❖ ป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน โดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Supervisory Control and Data Acquisition System, SCADA) ผ่านระบบสื่อสารต่าง ๆ
- 

## เหตุผลเงิน

**เหตุฉุกเฉิน (Emergency case)** หมายถึง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง  
ฉับพลัน ที่เสี่ยงต่อสุขภาพ ชีวิต ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องมีการ  
ดำเนินการโดยเร่งด่วน เพื่อลดความเลวร้ายของสถานการณ์ลง ให้ยุติและ  
กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว

โดยในคู่มือปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินของ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 5 ธรรมชาติ จำกัด ได้แบ่งเหตุฉุกเฉินออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

## เกิดเพลิงไหม้

- ♣ พื้นที่สำนักงาน

- ❖ พื้นที่ใกล้ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (ท่อโพลีเอธิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ไบรต์มี 5 เมตร และท่อเหล็กไบรต์มี 10 เมตร)
- ❖ พื้นที่สถานีวัดและลดความดัน (OTS) สถานีลดความดัน (PRS) และสถานีก๊าซฯ ภายในโรงงาน (MRS) และโดยรอบรั้วสถานีไบรต์มี 20 เมตร

## เกิดก๊าซรั่วไม่ติดไฟ

- ♣ บริเวณแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยมีขอบเขตตั้งแต่ท่อก๊าซทางเข้า (Inlet) ของสถานีวัดและลดความดัน (OTS) ไปจนถึงท่อก๊าซทางออก (Outlet) จากสถานีก๊าซฯ ภายใปโรงงาน (MRS) จนถึงจุดเชื่อมต่อท่อของ ลูกตัว (Outlet spool piece)
- ♣ พื้นที่สถานีวัดและลดความดัน (OTS) สถานีลดความดัน (PRS) และ สถานีก๊าซฯ ภายใปโรงงาน (MRS)

**เกิดก๊าซรั่วและมีการติดไฟ**

- ♣ บริเวณแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยมีขอบเขตตั้งแต่ท่อก๊าซทางเข้า (Inlet) ของสถานีวัดและลดความดัน (OTS) ไปจนถึงท่อก๊าซทางออก (Outlet) จากสถานีก๊าซฯ ภายในโรงงาน (MRS) จนถึงจุดเชื่อมต่อท่อของลูกค้า (Outlet spool piece)
- ♣ พื้นที่สถานีวัดและลดความดัน (OTS) สถานีลดความดัน (PRS) และสถานีก๊าซฯ ภายในโรงงาน (MRS)

สารเติมกลิ่น (Odorant) รวักไทล

เป็นการรั่วไหลออกนอกห้องที่มีการเติมกลิ่น ที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือส่งผลกระทบต่อเรื่องกลิ่นออกนอกพื้นที่สถานีสูบน้ำวัดและลดความดัน (OTS)

## การป้องกันเหตุฉุกเฉิน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำกัด ได้จัดทำระเบียบปฏิบัติงานในการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งจัดทำมีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน มีรายละเอียดดังนี้

## การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

- ❖ ตรวจสอบการเข้ามาทำงานตามแนวทอส่งก๊าซฯ ของบุคคลอื่น
- ❖ ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อทอส่งก๊าซฯ
- ❖ ตรวจสอบภาพโดยรวมของอุปกรณ์ประกอบของระบบทอส่งก๊าซฯ
- ❖ ตรวจสอบสถานีวัดและลดความดัน (OTS) สถานีลดความดัน (PRS) และสถานีก๊าซฯ ภายในโรงงาน (MRS)
- ❖ ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบป้องกันการศึกษา

### การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน

พนักงานจะได้รับการฝึกอบรมวิธีปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น การอบรมด้านความปลอดภัยทั้งในช่วงปฐมฤกษ์ และในระหว่างปฏิบัติงานปกติ ทั้งนี้หัวข้อเรื่องความปลอดภัยในการทำงานจะเป็นหัวข้อที่บริษัทฯ จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษในระหว่างการทำงานและนำปรัชการ ต่อพนักงานใหม่ และในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เทคนิคและวิศวกร

## แผนระงับเหตุฉุกเฉิน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแผนระดับเขตภาคเหนือของระบบท่าส่งก๊าซธรรมชาติขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตรวจสอบ และระดับเหตุในกรณีฉุกเฉิน โดยดำเนินการอย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจน และเป็นไปอย่างมีระบบ ทำให้การควบคุมสถานการณ์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถระงับเหตุฉุกเฉิน และฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้เร็ว

การประกาศใช้แผนฉุกเฉิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

**เหตุฉุกเฉินระดับ 1** หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและบริษัทฯ สามารถ  
ระงับเหตุได้ด้วยตนเองหรือทีมฉุกเฉิน ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับมาตามสัญญาจ้าง  
โดยไม่จำเป็นต้องขอคำสั่งสนับสนุน หรืออำนาจการตัดสินใจจากภายนอก และ  
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสามารถควบคุมให้อยู่ในวงจำกัด ไม่มีการลุกลาม  
ตัวอย่างของการเกิดเหตุฉุกเฉินระดับ 1 ได้แก่ การรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ  
การเกิดไฟไหม้ การระเบิดที่ไม่รุนแรง 1 การเกิดอุบัติเหตุการขาดสมรรถนะ

**เหตุฉุกเฉินระดับ 2** หมายถึง เหตุฉุกเฉินระดับ 1 ที่ขยายตัว หรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระดับรุนแรง โดยบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการควบคุมเหตุการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดได้ เหตุการณ์มีการลุกลาม จนต้องการกำลังสนับสนุนหรืออำนาจการตัดสินใจจากภายนอกในระดับท้องถิ่น ตัวอย่างของการเกิดเหตุฉุกเฉินระดับ 2 ได้แก่ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินก๊าซรั่วและมีการติดไฟไหม้ ถือว่ามีความรุนแรงเริ่มต้นในระดับ 2 กับทั้ง การรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติอย่างรุนแรง การเกิดไฟไหม้ขนาดใหญ่ การระเบิดอย่างรุนแรง แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง และการก่อวินาศกรรมหรือการก่อการร้าย

**เหตุฉุกเฉินระดับ 3** หมายถึง เหตุฉุกเฉินระดับ 1 หรือ 2 ที่ขยายตัวหรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระดับรุนแรงมาก บริษัทฯ หรือหน่วยงานท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการควบคุมเหตุการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดได้ เหตุการณ์มีการลุกลาม จนต้องดำเนินการกำลังสนับสนุนหรืออำนาจการตัดสินใจจากภายนอกในระดับจังหวัด

**เหตุฉุกเฉินระดับ 4** หมายถึง เหตุฉุกเฉินระดับ 1 หรือ 2 หรือ 3 ที่ขยายตัว หรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระดับรุนแรงมากที่สุด ทางบริษัทฯ, หน่วยอาสาสมัครระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัด ไม่สามารถดำเนินการควบคุมเหตุการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดได้ เหตุการณ์มีการลุกลาม จนต้องการกำลังสนับสนุนจากต่างประเทศหรืออำนาจการตัดสินใจจากภายนอกในระดับประเทศ



## เอกสาร 2-18

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

---



หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานช่วยเหลือในพื้นที่บางปูและบางปูใหม่

หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู	0-2709-3450-3
โรงพยาบาล	
สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู	02-323-4081-3
ภัทรินทร์	02-323-2991-7 หรือ 02-323-3927-35
สถานีดับเพลิง	
บางเมือง	0-2702-9038
บางปู	0-2323-1899
แพรงษา	0-2703-6880
สถานีตำรวจบางปู	0-2323-3150-2
การไฟฟ้าสมุทรปราการ	0-2791-5211, 0-2395-0122, 0-2388-0508
หน่วยงานอื่นๆ	
GUSCO	0-2323-9828
เทศบาลบางปู	0-2709-1017-20
อบต.แพรงษา	0-2182-4195-8