
เอกสารการปฏิบัติงานห้องควบคุม (GRCC)

รายงานการรับแจ้งเหตุจากห้องควบคุม (บันทึกประจำวัน)



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-ก.ค.-24	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตัดยอดการให้ก๊าซสถานีโชนเหนือ	8:24	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการให้ก๊าซสถานี OTS-BV#10	8:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:47	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการให้ก๊าซสถานี OTS-BPL	9:53	สิทธิกร
	PM	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าตัดยอดการให้ก๊าซสถานี OTS-WES	10:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ๙.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:27	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานขอมอบ Safety ก่อนเริ่มทำงานปรับปรุงท่อที่สถานีก๊าซใหม่ของบริษัท		
		Vittoria Permit no. 67-BPO-CD-0014	10:40	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งมีงาน หมม.เดินตรวจ CP จะมีมีการเข้าออกห้อง RTU ปอยด์OTS	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโชนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาดของ Support No.3 22/4=8 มม.ด้านเนมแก๊ส, No.8 12/5=9 มม.ด้านเนมแก๊ส, No.11 14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบสภาพการทรุดและการคืนตัวเป็นระยะ		
		ประสานงานร่วม กษอ.เข้า สังเกตการณ์การตกเสาเข็มโครงการสะพานข้ามเฟลด์		
		โชนะ จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ,	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราเว WES ปกติ	11:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางลิ้ง เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:00	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการให้ก๊าซสถานี OTS-LKB	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:20	สิทธิกร
Alarm SCADA		*PLC GATEWAY บางปู ลิ่ง M FAILED แจ้งคุณมังกร ITS	12:41	สิทธิกร
Alarm SCADA		*PLC GATEWAY ปกติแล้ว ทำการรีเซ็ต PLC หลังจู่	12:50	สิทธิกร
Survey		*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:55	สิทธิกร
Survey		*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:52	สิทธิกร
อื่นๆ		*คุณ รัตนนิลพร แจ้งเข้าสลับ RUN TURBINE TEST TURBINE ที่ OTS-BKD	14:06	สิทธิกร
Survey		*คุณ นพตล แจ้งประสานงานเรื่องท่อระบายน้ำเสียติดกับทางเดิน MTH		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		และทาง PCG	14:48	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดเพื่อรบนรบนที่นำประปา ท้ายพาส ชอย บ.ยูเนียนถนนสุขุมวิท บางปูใหม่ (เพื่อรายงานยอดถนนทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท)		
		Permit No. 67-BPM-EX-0009	15:06	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานPermit No. 67-BPM-EX-0009 วันนี้อยู่แค่ใน พุ่งมีมาต่อ	15:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชิงกราน, Ots nvk เตรียมพื้นที่ปัด in-out let จุดอื่นในพื้นที่นิคมฯ ปกติ	16:07	สิทธิกร
	2-ก.ค.-24	อื่นๆ		
	Survey	*คุณ ติวกร แจ้งเข้าปิดไฟในห้อง RTU OTS-BKD	8:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จริธ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB และ Survey แทนคุณนพตล	9:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จริธ แจ้งวันนี้อยู่เอกพัน ติวกร และคุณวิโรจน์ มงคลฝ่ายวิศวกรรมเข้าตรวจสอบพื้นที่ OTS-LKB	9:46	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดเพื่อรบนรบนที่นำประปา ท้ายพาส ชอย บ.ยูเนียนถนนสุขุมวิท บางปูใหม่ (เพื่อรายงานยอดถนนทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท)		
		Permit No. 67-BPM-EX-0009	9:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:53	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานปรับปรุงท่อที่สถานีก๊าซใหม่ของบริษัท Vittoria Tyres		
		Permit no. 67-BPO-CD-0014	9:53	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพตล แจ้งงานชุดสำรวจท่อก๊าซของทาง กปน.กำหนดระยะเวลาช่วงที่นำประปาใหม่ในนิคม BPL เลหที่ใบอนุญาต 67-BPL-EX-0004	10:13	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พลวัตร แจ้งนำส่งTurbine สอยพื้นที่ที่ OC	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ๙.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จริธ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จริธ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราเว WES ปกติ	11:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล แจ้งจุดดูแลสำรวจท่อที่จุดแรกยังสำรวจไม่พบท่อก๊าซ		
		ขยับจุดตามจุดที่ 2	11:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จริธ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:18	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโชนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาดของ Support No.3 22/4=8 มม.ด้านเนมแก๊ส, No.8 12/5=9 มม.ด้านเนมแก๊ส, No.11 14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบสภาพการทรุดและการคืนตัวเป็นระยะ		
		เข้า สังเกตการณ์การตกเสาเข็มโครงการสะพานข้ามเฟลด์โชนะ จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล แจ้งจุดที่ 2 จุดสำรวจพบ PVC SLEEVE 10" ความลึก 1.60 เมตร	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จริธ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางลิ้ง เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ		
		ในนิคมบางลิ้ง มีงานชุดหาแนวท่อ ปากชอย 5/3 ตามที่คุณนพตลแจ้ง บริเวณอื่นปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จริธ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล แจ้งสำรวจท่อก๊าซจุดที่ 3 พบความลึกท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 มม.ลึก 1.15 เมตรห่างจากขอบทางเท้า 0.70 เมตร	12:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล แจ้งสำรวจท่อก๊าซจุดที่ 4 พบความลึกท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 มม.ลึก 1.15 เมตรห่างจากขอบทางเท้า 0.90 เมตร	12:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:04	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งงานhydro test mrs g1000 โครงการ BrBm ที่ shop Kijisin ะบอย		
		โดย Inspector PAE	13:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล แจ้งสำรวจท่อก๊าซจุดที่ 5 พบความลึกท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 มม.ลึก 1.20 เมตรห่างจากขอบทางเท้า 0.90 เมตร	13:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:07	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดเพื่อรบนรบนที่นำประปา ท้ายพาส ชอย บ.ยูเนียนถนนสุขุมวิท บางปูใหม่ (เพื่อรายงานยอดถนนทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท)		
		Permit No. 67-BPM-EX-0009 ชุดเตรียมขั้วแล้ว รออนรบนรบนที่นำประปาต่อไป	14:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล แจ้งจุดสำรวจท่อก๊าซจุดที่ 6 ยังไม่พบท่อก๊าซย้ายจุดสำรวจ		
		มานำน้ำเข้าให้	15:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล แจ้งสำรวจท่อก๊าซจุดที่ 6 พบความลึกท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 มม.ลึก 1.10 เมตรห่างจากขอบทางเท้า 0.90 เมตร	15:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล แจ้งงานชุดสำรวจท่อก๊าซที่นิคมฯลาดกระบังด้านนอกจุดดูจากท่อที่นำประปาใหม่ในนิคมฯบางลิ้งพื้นที่ชุดงานชุดแน้น นัดหมายอีกครึ่งปีหลัง	15:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชิงกราน, Ots nvk เตรียมพื้นที่ปัด in-out let จุดอื่นในพื้นที่นิคมฯ ปกติ	16:21	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
3-ก.ค.-24	อื่นๆ	*คุณ วิโรจน์ มงคล,ฝ่ายวิศวกรรม แจ้งเข้าสถานี OTS-NVK เ็นดูรอบสถานี		
		และไปปิดที่ OTS-ROJ#2	9:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:27	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานปรับปรุงท่อที่สถานีก๊าซใหม่ของบริษัท Vittoria Tyres		
		Permit no. 67-BPO-CD-0014	9:28	สิทธิกร
	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งมีงานแก้ไขและติดตั้งท่อ vent ในสถานีก๊าซ โรงงาน katsuyama roj โดย หมม. Blue Whale ตาม Permit 67-ROJ-CD-0015	9:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ๙.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วิโรจน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราเว WES ปกติ	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโชนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาดของ Support No.3 22/4=8 มม.ด้านเนมแก๊ส, No.8 12/5=9 มม.ด้านเนมแก๊ส, No.11 14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบสภาพการทรุดและการคืนตัวเป็นระยะ		
		เข้า สังเกตการณ์การตกเสาเข็มโครงการสะพานข้ามเฟลด์โชนะ จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	10:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล แจ้งเข้า OTS LKB ตรวจสอบรอบของกระดุมที่จุดที่สองที่ต้นตอบริเวณด้านข้างรั้วสถานี สำนักงานวันนี้นำไปในส่วนงานเชื่อมท่อแผ่น sheetpile	10:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-L KB ปกติ	11:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:37	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 11:43 น. ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎมหายาฯ (Fire Drill) ปท.5 เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณห้องเก็บสารเคมีคลังจัด จัดตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินระดับ0 ที่ศูนย์ปฏิบัติการระบบเขต 5 From Gas Control	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางลิ้ง เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:22	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 12:27 น. เริ่มสิ้นการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎมหายาฯ (Fire Drill) ศูนย์ปฏิบัติการระบบเขต 5 From Gas Control	12:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:43	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพตล แจ้งงานชุดสำรวจท่อก๊าซของทาง กปน.กำหนดระยะเวลาช่วงที่นำประปา		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		โหมบินนิคม BPL เลขที่ใบอนุญาต 67-BPL-EX-0004	13:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:52	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งงานแก้ไขและติดตั้งท่อ vent ในสถานีก๊าซ mrs โรงงาน katsuyama roj โดย ผรม. Blue Whale เสร็จเรียบร้อยแล้ว Permit no. 67-BPO-CD-0014	15:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงจาก, Ots nvk เตรียมพื้นที่ปะ in-out let สลักwrapping และเตรียมผิวท่อการ		
		ตัดเชื่อม Permit.67.nvk.cf.0023,Permit.67.nvk.cd.0006,Permit.67.nvk.ht.0024		
		จุดเชื่อมในพื้นที่นิคมฯ ปกติ	15:51	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พลวัตร แจ้งงานทำสีสถานีก๊าซบริษัท Ampas (F1)	16:02	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานอุดสำรวจท่อก๊าซของทาง กปน.กำหนดระยะขุดวางท่อน้ำประปา		
		โหมบินนิคม BPL เลขที่ใบอนุญาต 67-BPL-EX-0004 วันนี้งานทุกงานปกติ	16:03	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-NVK LEASED LINE UP DOWN ปลายรั้งก๊าซทาง UIH ตรวจสอบ	18:10	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-NVK LEASED LINE UP DOWN UIH แจ้ง Sim สัญญาณของ AIS มีอาการ		
		ชั่วคราวทำการสวิตช์ SIM ไม่ให้ขอ DTAC ทาง UIH ขอแจ้งทาง AIS ต่อไป	18:27	สิทธิกร
	Permit	*รณสิทธิแจ้งงานกำหนดจุดปัก Pipe wall ตรวจสอบระดับท่อสื่อสาร เพื่อกำหนด		
		ความลึก HDD มีระยะห่างท่อก๊าซประมาณ 3 เมตร และท่อก๊าซลึก 4เมตร		
		Permit No.67-BPM-EX-0010	23:06	ธงอาจ
4-ก.ค.-24	Permit	*รณสิทธิแจ้งงานกำหนดจุดปัก Pipe wall ตรวจสอบระดับท่อสื่อสาร		
		Permit No.67-BPM-EX-0010 วันนี้งานเรียบร้อยแล้ว	1:26	ธงอาจ
	Emergency Dnt	*เวลา 09:34 น. ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ สำนักงานรังสิต	9:34	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มงานโครงการ ots.nvk tie-in mv02 (inlet 12")		
		Permit.67.nvk.ht.0025	9:37	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานต่อเนื่องปรับปรุงท่อสถานีก๊าซใหม่ของบริษัท Vittoria Tyres		
		Permit no. 67-BPO-CD-0014	9:48	ภูรินทร์
	Emergency Dnt	*เวลา 10:00 น. เสร็จสิ้นซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ สำนักงานรังสิต	10:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:17	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งปิดระบบ CP OTS-NVK	10:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้า OTS LKB ตรวจสอบระยะการใส่ท่ออุดร่องพื้นดินบริเวณ		
		ด้านข้างรั้วสถานี	10:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เอลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:03	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ รณสิทธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ รณสิทธิ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เอลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทขลา จ.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:34	ภูรินทร์
	Permit	*คุณพิทักษ์พล แจ้งผรม. Bluewhaleเข้าเริ่มงานปรับปรุงและติดตั้งท่อ vent ในสถานี		
		mrs โซนเหนือ วันนี เข้า โรงงาน soonthomโรงงาน ครบ Permit67,ROJ-CD-0019	11:39	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศักดิ์สิทธิ์ ขออนุญาตเข้าพื้นที่ เพื่อหาผู้รับเหมา ncs เข้าทำระยะร่อนน้ำotsoq1	11:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทขลา BHS ปกติ	12:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ รณสิทธิ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	12:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ รณสิทธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู มีงานทำถนนคอนกรีต		
		ถนนพัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติ นอกจากนั้น ปกติ	12:15	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสมชายแจ้งเข้า OTS-NVK	12:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:19	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเข้าชี้แนวท่อโครงการขุดวางท่อระบายออกนอกโรงงาน sekson		
		ตรวจสอบไม่มีผลกระทบต่อระบบท่อก๊าซในจุดทำงาน	14:48	ภูรินทร์
	อื่นๆ	เวลา 14:20 น.แทน PRP ดำเนินการ Start On load PRP Comp.Unit B เพื่อ Pack gas		
		ท่อ Offshore 42" ดำหรับเตรียมความพร้อมงานเปลี่ยน PV0026B บนแท่น PRP ซีมี่		
		ข้อจำกัดที่ต้องหยุดการส่งก๊าซ เข้า-ออก แท่น PRP ในวันที่ 5 ก.ค.67		
		เวลา 08:00 - 17:00 น. (8 ชม.) From Gas Control	15:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้งSupport ots roj2 (เริ่มติดตั้งเมื่อ14-04-67) ตรวจสอบระยะข้อของ		
		support no3 22/4=8mm.ตำแหน่งแก้ไข no8 12/5=9mm.ตำแหน่งแก้ไข no11 14/5=		
		ช่วงดำเนินการแก้ไข, ตรวจสอบสภาพภาพรูปท่อ / ปะและกาบดินด้วยเป็นระยะ ดังนี้		
		ไม่มีพบตก ดินไม่เคลื่อน ไม่มีน้ำรั่ว และก้นดินปกติ มีเศษเป็นตุ่มมาก โดยรวมปกติ		
		งานร่วมเข้าชี้แนวท่อกับเชิงและเจ้าหน้าที่นิคมฯ โครงการขุดวางท่อระบายออกนอก		
		โรงงานsekson ตรวจสอบแล้วไม่มีผลกระทบต่อระบบท่อก๊าซในพื้นที่การทำงาน		
		ส่งจุดตรวจปูในพื้นที่นิคมฯโรจนะ / ปกติ.	15:20	ภูรินทร์
	Permit	*คุณพิทักษ์พล แจ้งงานแก้ไขและติดตั้งท่อ vent ในสถานีก๊าซ mrs โรงงาน Soonthom		
		roj โดย ผรม. Blue Whale เสร็จเรียบร้อยแล้ว	15:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	15:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เสียงจาก, งานโครงการ ots.nvk tie-in mv02 (out let) Permit.67.nvk.cf.0024		
		Permit.67.nvk.cd.0006 Permit.67.nvk.ht.0025 จุดเชื่อมในพื้นที่นิคมฯ ปกติ	15:39	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณพิทักษ์พล แจ้งทำsupport u-boltที่outlet 4นิ้ว เพื่อป้องกันน้ำฝนล้นรั่ว		
		ที่โรงงานsoonthom	15:45	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามฟลด์โรจนะมีการ		
		เปลี่ยนแปลงความลึกเริ่มจาก 22 เมตรเป็น 14 เมตร ทำให้อยู่ระนาบท่อสร้าง		
		คาดว่าน่าจะเลื่อนไปอีก	16:44	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งjoint เชื่อมผ่านทั้งหมด เตรียมผิวwrap coating ชั่วคราวก่อนการ		
		ลง อีพอกซีสามชั้นในบ่อกุ้ง	19:34	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งคืนระบบกระแสไฟฟ้าเล็บบ่อ ระบบซีพีและเคเบิล	19:54	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ รณสิทธิแจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง เข้าเขตเทศบาลบางปู 94		
		(แจ้งงานขออนุญาตก๊าซ Permit No.67-BPM-EX-0010	23:03	ภูรินทร์
5-ก.ค.-24	Permit	*คุณ รณสิทธิแจ้งงาน HDD ยกเลิก เจาะแล้วเจอท่อวงกลมคอนกรีตที่ถนน		
		พ่งนี้จะทำการขุดเปิดหน้าดิน แล้ว HDD อีกครั้ง	1:25	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*เวลา 07:49 น. แทน PRP ทำการ Total shutdown platform ตามแผน เพื่อทำงาน		
		เปลี่ยน 5020-PV-0026B โดยแผนการทำงานเป็นเวลา 8 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่กระทบต่อการ		
		ส่งก๊าซ โดยบริหารจัดการการส่งก๊าซต่อ Offshore 42 นิ้วโดยใช้ Line Pack From		
		Gas Control	7:51	สุนธร
	Permit	*คุณ วิชาญพันธ์ แจ้งวันมีงานติดตั้งเสา Transistor OTS-ROJ#1 3x3 Blue Whale		
		ตาม Permit 67-roj-cd-0017, ติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 งานของ Synmech ตาม		
		Permit 67-roj-ht-0008	8:23	สุนธร
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งเข้าดูขุดหน้างานที่ BVWN#3 การใส่ท่ออุดร่องพื้นดินบริเวณด้านข้าง		
		รั้วสถานี OTS-LKB ยังไม่มีการทำงาน	9:07	สุนธร
	Survey	*คุณ เอลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:26	สุนธร
	Survey	*คุณ รณสิทธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:49	สุนธร
	Survey	*คุณ รณสิทธิ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:51	สุนธร
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:13	สุนธร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ และแจ้งคุณ เชิดพงษ์		
		ขอเข้าติดตั้งอุปกรณ์ GPS ที่ PRS#4 เพื่อ Link สัญญาณไปที่ OTS-NVK	10:18	สุนธร
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB, ดูหน้างาน BVWN#3 การ		
		ใส่ท่ออุดร่องพื้นดิน วันนี้นำถุง BIG BAG มาลงและเชื่อมต่อนัน Sheet Pile	10:26	สุนธร
	อื่นๆ	*คุณ สุวิยะ พาช่างเข้ามาดูแผนที่ OTS-BPL	10:30	สุนธร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทขลา จ.TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ	10:38	สุนธร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:41	สุนธร
	Survey	*คุณ รณสิทธิ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:53	สุนธร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้ง ผรม.เข้าแก้ไขจุดสนิมบนสถานี MRS n.TDC Steel ตาม Permit		
		67-BPO-CD-0016	10:55	สุนธร
	Survey	*คุณ รณสิทธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต ถนน		
		พัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติ นอกนั้นปกติ	11:25	สุนธร
	Permit	*คุณ วิชาญพันธ์ แจ้งปลดชุด Conduit ออกจากสถานีติดตั้งสถานี OTS-ROJ#1,		
		รับเข้าสายสัญญาณอุปกรณ์เดียวกันชนิดใหม่ Instrument เข้าร่วมด้วยสัปดาห์หน้าอีก		
		ตาม Permit 67-roj-cd-0017	11:34	สุนธร
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทขลา BHS ปกติ	11:37	สุนธร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:48	สุนธร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:57	สุนธร
	Survey	*คุณ วิวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:04	สุนธร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:12	สุนธร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 ตรวจสอบระยะข้อขา Support No.3 22/4=8		
		มม.ตำแหน่งแก้ไข No.8 12/5=9 มม.ตำแหน่งแก้ไข No.11 14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข		
		และมีงานตาม Permit 67-roj-cd-0017, 67-roj-ht-0008 นอกนั้นปกติ	12:45	สุนธร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:20	สุนธร
	อื่นๆ	*คุณ สุวิยะ พาช่างเข้ามาดูแผนที่ OTS-BPL เสร็จแล้วขอซ่อมวันจันทร์	15:00	สุนธร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานทำสีสถานีก๊าซใหม่ที่ n.Victoria ตาม Permit 67-BPO-CD-0014	15:00	สุนธร
	อื่นๆ	*14.24 น. หมอผาน วท. แจ้งเริ่มงาน Cold cutting และ Tie-in ท่อ Block valve		
		WN2.5 ที่ RO630 KP32+300 บริเวณข้างกำแพง BV WN2.5 ไป WN3 From Gas		
		Control	14:24	สุนธร
	อื่นๆ	*สอบตาม PITOC แจ้งงานที่ทำไม่มีผลกระทบกับ BVWN#3 (OTS-LKB) เนื่องจากก๊าซ		
		จ่ายมาทาง BVWN#4 แทน, เป็นงานซ่อมท่อที่ตรงบริเวณที่เคยมีการรั่วที่ WN2.5	15:06	สุนธร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน งานโครงการ		
		การ Temporary OTS-NVK ทำการ Confirm Valve MV02 เพื่อตรวจเช็คสถานะวาล์ว		
		(Outlet10") ตาม Permit 67-bpi-cf-0025, 67-bpi-cd-0006, 67-bpi-ht-0026 นอกนั้น	15:33	สุนธร
		ปกติ		
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0017 เลิกงานแล้ว	16:30	สุนธร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าปลดสายสัญญาณ Turbine Run B (เตรียมถอด) OTS-ROJ#2	16:30	สุนธร
	อื่นๆ	*Update งาน PRP เวลา 15:52 น. พบ PRP ทำงานเปลี่ยน PV-0026B ที่แผ่น PRP แล้วเสร็จ และ เริ่ม Pressurized & Test Leak การเข้าสู่ Process และเวลา 16:47 น. PRP เริ่มทยอยจ่ายก๊าซเข้าระบบที่ Offshore PL 42" กลับสู่ปกติ From Gas Control	17:16	สุนธร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าปลดสายสัญญาณ Turbine Run A (เตรียมเบี่ยง) OTS-ROJ#1	17:30	สุนธร
	Permit	*คุณ รัตนินพร แจ้งงานตาม Permit 67-roj-hi-0008 เลิกงานแล้ว	17:39	สุนธร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงานที่ OTS-ROJ#1 แล้ว	18:00	สุนธร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ที่ร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง เข้าชอยเทศบาลบางปู 94 (แจ้งแสง) ขนานกับท่อก๊าซ ตาม Permit 67-BPM-EX-0010	22:21	สุนธร
6-ก.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ที่ร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง กำลังจะขนานท่อก๊าซช่วงที่ใกล้ที่สุด ระยะ 3 เมตร แต่ระดับความลึกต่างกัน ประมาณ 1 เมตร	2:15	สุนธร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ที่ร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง เลิกการทำงานแล้ว ฟังก์นี้ว่า		
		กันไหม ตาม Permit 67-BPM-EX-0010	3:40	สุนธร
	อื่นๆ	*คุณ รัตนินพร แจ้งวันนี้มีแผนต้องเนื่องจากงาน support otsoj2 ร่วมกันกับ synmech	8:57	ภูรินทร์
	Permit	*คุณพิทักษ์พล แจ้งวันนี้มีแผนพาลมร. Bluewhaleเข้าเริ่มงานปรับปรุงและติดตั้งท่อ vent สถานี mrs ไซนเหนือ วันนี้ เข้า โรงงาน shin elrojanze Permit 67-ROJ-CD-0021	9:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:41	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS LKB ตรวจสอบระยะการ		
		ติดตั้งท่อตัวรองที่ดินบริเวณด้านข้างโรงสถานี ไม่มีการหลุดตัวเพิ่ม	9:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	10:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พชรวิธ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	10:13	ภูรินทร์
	Permit	*คุณสมชาย พายุผู้รับเหมาเข้าฝังขั้ว Anode ที่MRSU, Thai cast film BPO ตามใบงาน Permit no.67-BPO-CD-0017	10:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททรา ๕.TDC คลองจูด เส้น BV#10		
	ปกติ		10:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#3	10:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น M-Thai ปกติ	10:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมนวาร์ WES ปกติ	10:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS LKB คลองจูด นิคมลาดกระบัง ปกติ	10:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพททรา BHS ปกติ	11:13	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	11:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกระดี ปกติ	11:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ BPO มีงานทำถนนคอนกรีต ถนนพัฒนา 1		
		ระหว่างขอย 9-11 แต่ไม่มีผลกระบวนที่ท่อก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้ ปกติ	12:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น นิคมนวนคร งาน HDD ที่ร้อยสายไฟฟ้า		
		ลอดใต้แนวท่อก๊าซ Hdpe 110mm, Mpl ถนน นวนคร 20 บริเวณหน้าบริษัท		
	Permit	*คุณ ติวกร แจ้งงาน HDD ที่ร้อยสายไฟฟ้า ลอดใต้แนวท่อก๊าซ Hdpe 110mm. Mpl	12:01	ภูรินทร์
		ถนน นวนคร 20 บริเวณหน้าบริษัท สยามโลกาโมโต จำกัด permit-nvk-ex-0006	12:01	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ภาณุภัทร์ แจ้งทดสอบวาล์ว mv02 เตรียมงานติดตั้ง หน้า ots,nvk (บางปะอิน 10") Permit 67.bpl.hl.0003 Permit 67.bpl.cf.0019	13:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุภัทร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชิงจาก บางปะอิน งานโครงสร้าง temporary ots,nvk ทำการ confirm valve mv02 เพื่อตรวจสอบสถานะวาล์ว		
		Stop leak(out let 10") Permit 67.bpl.hl.0003 Permit 67.bpl.cf.0019		
		จุดอื่นในพื้นที่นิคมฯ ปกติ	14:00	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ รัตนินพร แจ้งเหลือจุดแขวนรอบหัวถนนท่อใต้ดินมาเรียกที่วินทอรี่พริมซูด		
	Survey	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง	14:31	ภูรินทร์
		การติดตั้งSupport ots roj2 ตรวจสอบรอยรั่วของ support no3 22/4=8mm.		
		ดำเนินแก้ไข no8 12/5=9mm.ดำเนินแก้ไข no11 14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข		
		ตรวจสอบสภาพการทรุดตัวของและกรณีท่อที่พบเป็นระยะงานติดตั้งกับใช้support		
		ots.roj.2Permit 67.roj.HL0008จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ.	14:34	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ รัตนินพร แจ้ง งาน support otsoj2 เตรียมขอเริ่มงานอีกที่วันพร	14:54	ภูรินทร์
	Permit	*คุณพิทักษ์พล แจ้งงานแก้ไขและติดตั้งท่อ vent ในสถานี mrs โรงงาน Shin elroj		
		โดย สม. Blue Whale แจ้งเรียบร้อยแล้ว	14:56	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ที่ร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง เข้าชอยเทศบาลบางปู 94 (แจ้งแสง) ขนานกับท่อก๊าซ ตาม Permit No.67-BPM-EX-0010	23:18	ภูรินทร์
7-ก.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งจุดเปิดให้หัว HDD ขึ้นปากชอยก็ขึ้นไม่ได้ ฟังก์นี้เปลี่ยนจุดตั้งเครื่อง		
		สองใหม่อีกครั้ง	2:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-LKB, ตรวจสอบระยะการสไลด์		
		หลุดตัวของพื้นดินบริเวณด้านข้างโรงสถานี, ไม่มีการหลุดตัวเพิ่ม และไม่มีการทำงาน		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ด้านข้าง พื้นที่สถานี	9:04	สุนธร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:25	สุนธร
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#3	9:50	สุนธร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:56	สุนธร
	Survey	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกระดี ปกติ	10:21	สุนธร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	10:27	สุนธร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททรา ๕.TDC คลองจูด เส้น BV#10		
	ปกติ		10:43	สุนธร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:44	สุนธร
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BPL	10:56	สุนธร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมนวาร์ WES ปกติ	11:14	สุนธร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพททรา BHS ปกติ	11:17	สุนธร
	Survey	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:28	สุนธร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	11:28	สุนธร
	Survey	*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร มีงาน HDD ที่ร้อยสายไฟฟ้า		
		ลอดใต้แนวท่อก๊าซ 110 มม.ถนนนวนคร 20 บริเวณหน้า บ.สยามโลกาโมโต จำกัด		
		การ Reamer ขนาด 0.4 ม.และ 0.50 ม.ตาม Permit 67-nvk-ex-0006 นอกนี้ปกติ	11:40	สุนธร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:46	สุนธร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต ถ.พัฒนา 1		
		ระหว่างขอย 9-11 แต่ไม่มีผลกระบวนที่ท่อก๊าซธรรมชาติ นอกนี้ปกติ	11:57	สุนธร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:14	สุนธร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดเพื่อยรบบท่อประปา ท้ายเขต ทย บ.ยูนิเอิน ถ.สุขุมวิท		
		บางปูใหม่ (งานขยายถนนทางหลวงหมายเลข 3 ถ.สุขุมวิท) Permit 67-BPM-EX-0009		
		ดินเปลี่ยนแปลงด้านข้างเดียวไม่มีความผิดปกติ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	12:29	สุนธร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานตาม Permit 67-BPM-EX-0009 นอกนี้ปกติ	12:31	สุนธร
	Survey	*คุณ ภาณุภัทร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชิงจาก บางปะอิน งานโครงสร้าง Temporary OTS-NVK ทำการ Confirm Valve MV02 เพื่อตรวจสอบสถานะวาล์ว		
		Stop Leak(Outlet10")และติดตั้งท่อ10" On Support เตรียมรอ Tie-in ตาม Permit 67-bpl-cf-0020, 67-bpl-hi-0005 นอกนี้ปกติ	13:42	สุนธร
	Survey	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 ตรวจสอบรอยรั่วจาก Support No.3 22/4=8 มม.ดำเนินแก้ไข, No.8 12/5=9 มม.ดำเนินแก้ไข, No.11 14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		งานตาม Permit 67-roj-hi-0008 วันจันทร์หยุดไม่มีการทำงานในพื้นที่ นอกนี้ปกติ	14:21	สุนธร
	Alarm SCADA	*OTS-RST Flowcom Run A ค่าข้างไม่ขยับ แจ้งคุณ รัตนินพร รับทราบ เพื่อเข้าไป		
		สลับ Flowcom มาใช้ Run B	14:50	สุนธร
	Alarm SCADA	*คุณ วีระศักดิ์ เข้า OTS-RST สลับ Flowcom มาใช้ Run B	16:30	สุนธร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ที่ร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง เข้าชอยเทศบาลบางปู 94 (แจ้งแสง) ขนานกับท่อก๊าซ ตาม Permit 67-BPM-EX-0010 เปลี่ยนตำแหน่งตั้งเครื่อง		
		จากเกาะกลางถนนเข้าชอย	22:45	สุนธร
8-ก.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ที่ร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ผ่านช่วงที่ใกล้กับท่อก๊าซไป		
		แล้ว ตาม Permit 67-BPM-EX-0010	1:42	สุนธร
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งพาช่างเข้าซ่อมแอร์รี่ ที่ OTS-BPL	9:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งกำลังจะกด sheet pile กับดิน หลัง ots lkb	9:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:01	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งเข้าตรวจสอบระบบ Odorant ที่ OTS-LKB	10:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:06	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าถอด Turbine ที่ OTS-ROJ#1 งานของคุณศิริโรจน์	10:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล แจ้งงานตาม Sheet pile ความยาว 10 เมตรบริเวณด้านหลังสถานี WNe3		
		ของทาง บด.เพื่อป้องกันดินเคลื่อนตัว	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BPL	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	10:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททรา ๕.TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	11:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมนวาร์ WES ปกติ	11:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร ปกติ	11:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพททรา BHS ปกติ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	11:36	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งพาผู้รับเหมาเข้าไปปรับปรุงสถานีก๊าซชิงจรุฑ ที่เป็นดิน บ.Winoa		
		ตาม permit no.67-BPO-CD-0018	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต		
		ถ.พัฒนา 1 ระหว่างขอย 9-11 แต่ไม่มีผลกระบวนที่ท่อก๊าซธรรมชาติ นอกนี้ปกติ	11:55	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าถอด Turbine ที่ OTS-ROJ#1 แจ้งงานแล้ว	12:06	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:09	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ทิพย์พล แจ้งเข้าถอด Turbine Run B ที่ OTS-ROJ#2	13:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุวัชระ แจ้งเสร็จงานพาส์เข้าช่องแอร์ ที่ OTS-BPL	13:10	สิทธิกร
	Emergency DmI	*แจ้งเริ่มซ่อมแผนฉุกเฉิน ที่ 1LToray Textile 2 BPM	13:23	สิทธิกร
	Emergency DmI	*แจ้งยกเลิกการซ่อมแผนฉุกเฉิน ที่ 1LToray Textile 2 BPM	13:48	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตรวจสอบ Flowcom ที่ OTS-RST	13:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	14:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยขีดขาด		
		ของ Support No.3 22/4=8 มม.ด้านในแก๊ส, No.8 12/5=9 มม.ด้านในแก๊ส, No.11		
		14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบสภาพการทรุดรอบข้อ จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ.	15:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล แจ้งงานกดแผ่น Sheet pile ที่ดินสโธว์วินนิคัดได้ 10 แผ่น		
		งานหยุดแผ่นมีมาต่อฟุ้งนี้	16:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงรบกวน, โครงการtemporary ots.nvk ทำการลอกcoating/wrapping ปลายท่อ10"		
		ชุดเตรียมซ่อม tie-in mv02(10") Permit.67.bpl.ht.0006 Permit.67.bpl.cf.0021		
		จุดขึ้นในพื้นที่นิคมฯ ปกติ	16:42	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*Gas Pressure,Gas Temperature RUN A OTS-RST ค่าค้าง	21:29	ธงชา
9-ก.ค.-24	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งoff ระบบ cp ots.nvk 8:30 เพื่อزامنซ่อม tie-in ท่อ 10"		
		ป๋อว่าลว BPI MV02 Outlet Permit.67.bpl.ht.0007	8:29	สิทธิกร
	อื่นๆ	*Tie-in & Commissioning Gas: 09/07/2024 เวลา 08:30 น.คุณ ภาณุรักษ์ ช่างเทคนิค		
	สทป.	แจ้งมีงานเชื่อม tie-in ท่อ 10" ป๋อว่าลว BPI MV02 Outlet ที่สถานีก๊าซ OTS-NVK	8:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:36	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งขอผูกขาดพาผู้รับเหมา บริษัท Delta เข้าประเมินงานซ่อมและspm		
		Ball valve ที่ OTS ROJ2	9:38	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งพาส์ชม. เข้าตัดท่อน้ำ OTSBOPL ตามPermit no. 67-BPO-CD-0015	9:53	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ รัตนินพร แจ้งขอรับ outlet ots.nvk ขึ้นเป็น15 Bar	9:54	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลธรธร แจ้งหาผู้รับเหมาเข้าทำสีสถานีก๊าซใหม่ ที่ Toray mill2		
		Permit no.67-BPM-0004	10:03	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งงานที่ Ots roj2 เสร็จแล้ว	10:05	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานเชื่อม tie-in ท่อ 10" ป๋อว่าลว BPI MV02 Outlet		
		Permit.67.bpl.ht.0007 เริ่ม cold cutting 10" mv02	10:05	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	10:24	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งพาส์ชม. เข้าตัดท่อน้ำ PRS#1ตามPermit no. 67-BPO-CD-0015	10:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานขยายถนนหมายเลข3 หน้าปากซอยทางเข้า บ.บุญเย็น		
		จะเริ่มขุดเปิดลงชั้นทราย บริเวณดังกล่าว	10:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมยวาร์ WES ปกติ	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททกษา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:56	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ทิพย์พล แจ้งเข้าถอด Turbine Run B ที่ OTS-ROJ#1 เนื่องจากเมื่อวานไคเณด	11:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพททกษา BHS ปกติ	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต		
		ถ.พัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 แต่ไม่มีรถกระแทกกับท่อก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้ ปกติ	12:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงรบกวน, โครงการtemporary ots.nvk mv02 ปลายท่อ10" tie-in mv02(10")		
		Permit.67.bpl.ht.0007,Permit.67.bpl.cf.0022 จุดขึ้นในพื้นที่นิคมฯ ปกติ	12:30	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานเชื่อม tie-in ท่อ 10" ป๋อว่าลว BPI MV02 Outlet		
		Permit.67.bpl.ht.0007 เริ่ม cold cutting 10" mv02 กำลังติดตั้งประกอบเชื่อมท่อ10"		
		ที่ปลายmv02	12:32	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งพาส์ชม. เข้าตัดท่อน้ำ PRS#2ตามPermit no. 67-BPO-CD-0015	12:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยขีดขาด		
		ของ Support No.3 22/4=8 มม.ด้านในแก๊ส, No.8 12/5=9 มม.ด้านในแก๊ส, No.11		
		14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบสภาพการทรุดรอบข้อ จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ.	13:49	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุวัชระ แจ้งเข้าทำงาน Cal Flowcom ที่ OTS-SVH10	14:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล แจ้งงานกด Sheet pile ความยาว 10 เมตรบริเวณด้านหลังสถานี WNW3		
		ของทาง ปตท.เพื่อป้องกันดินสโธว์ตัวหัวนี้จะขาดด้านหล่นแนวรั้วของทาง ปตท.	14:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร ปกติ	14:32	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานwater jet ทำท่อประปาใต้ดินบริเวณหน้าโรงงานHDMCใกล้		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		แนวท่อก๊าซHDPE110MM,ช่วงป๋อว่าลวqno.119#Project ส่วนคัสชอยาHDMC,		
		Permit 67-WES-EX-0003	15:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล แจ้งงานกดแผ่น Sheet pile ที่ดินสโธว์วินนิคัดได้		
		21 แผ่นเสร็จแล้ว งานหยุดแผ่นนี้วันพรุ่งนี้จะขยับไปปกติอีกฝั่งที่ดินสโธว์	16:06	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พลธรธร แจ้งงานทำสีสถานีก๊าซใหม่ที่บริษัท Vittoria เสร็จแล้ว	16:41	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานเชื่อม tie-in ท่อ 10" ป๋อว่าลว BPI MV02 Outlet		
		Permit.67.bpl.ht.0007 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ฟุ้งนี้จะมีงาน พันwrap เพื่อเดินในบ่อ และ		
		เก็บงานในวันพรุ่งนี้ตามลำดับต่อไป	22:29	ธงชา
10-ก.ค.-24	Permit	*คุณ รัตนินพร แจ้งวันมีแผ่นแบบ Blue whale เข้าตัดต่อสายสัญญาณ turbine		
		Run B Otsroj1 ตาม Permit.67-ROJ-CD-0024	8:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งหาผู้รับเหมาเข้าตัดท่อน้ำ OTS-LKB,PRS3 Permit.67-LKB-CD-0006	9:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล แจ้งงานกด Sheet pile ความยาว 10 เมตรบริเวณด้านหลังสถานี WNW3		
		ของทาง ปตท.เพื่อป้องกันดินสโธว์ตัวหัวนี้จะขาดด้านหล่นแนวรั้วของทาง ปตท.	9:45	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ รัตนินพร แจ้งวันมีsynech ขอเข้าotsroj2ประเมินแก๊สจุดแนวท่อเพื่อ		
		เตรียมประชุมแผนงานพรุ่งนี้	9:46	สิทธิกร
	Permit	*คุณ รัตนินพร แจ้ง Otsroj1 Blue whale เริ่มเข้าตัดต่อสาย runB เข้า		
		turbine ตัวใหม่ ะปลดสายสัญญาณ pcv001a ssv002a ติดตั้งท่อ conduit		
		Permit.67-ROJ-CD-0024	10:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งโครงการtemporary ots.nvk mv02 test ในโครงงาน13bar ท่อ10" /		
		ตรวจสอบleak out let10"(tempo) กัยwrapping Permit.67.bpl.cf.0023	10:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:23	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ รัตนินพร แจ้ง เข้า otsroj2 กับ synech	10:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททกษา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้า prs2	10:51	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานwater jet ทำท่อประปาใต้ดินบริเวณหน้าโรงงานHDMCใกล้		
		แนวท่อก๊าซHDPE110MM,ช่วงป๋อว่าลวqno.119#Project ส่วนคัสชอยาHDMC,		
		Permit 67-WES-EX-0003	11:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมยวาร์ WES มีงานตาม		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit 67-WES-EX-0003 นอกจากนี้ปกติ	11:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพททกษา BHS ปกติ	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเข้าติดตั้งแผ่นป้ายพิเศษ จุดสำรวจท่อ10" (ปากก)	11:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต		
		ถ.พัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 แต่ไม่มีรถกระแทกกับท่อก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้ ปกติ	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:07	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งตัดต่อสายสัญญาณ SSV001A OTS-ROJ#1	12:23	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งหาผู้รับเหมาเข้าตัดท่อน้ำ OTS BPL Permit.67-BPL-CD-0008	12:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ เข้าติดตั้ง		
		แผ่นป้ายพิเศษ จุดสำรวจท่อ10" (ไม่มีรถกระแทก) เสียงรบกวน, โครงการtemporary		
		ots.nvk mv02 test ในโครงงาน13bar ท่อ10" /ตรวจสอบleak out let10"(tempo)		
		กัยwrapping Permit.67.bpl.cf.0023 จุดขึ้นในพื้นที่นิคมฯ ปกติ	12:44	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพตล แจ้งงานขุดซ่อมท่อหน้าประปา PVC ขนาด 300 mm.รั้วของทีมงาน กปน.		
		ในนิคมเชียงใหม่ ขอขย.ส.อุดมทรัพย์ ตาม Permit-67-MTH-EX-0007	13:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:09	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งตัดท่อน้ำ OTS BPL Permit.67-BPL-CD-0008 เสร็จแล้ว	14:26	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพตล แจ้งงานขุดซ่อมท่อหน้าประปาขุดที่น้ำท่วมแล้วหากท่อก๊าซประมาณ 6		
		เมตร หน้างานไม่เกิดและขุดเพิ่มเติมนจากที่ขุดไว้ งานขุดซ่อมท่อหน้าประปา		
		ไม่มีรถกระแทก	14:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยขีดขาด		
		ของ Support No.3 22/4=8 มม.ด้านในแก๊ส, No.8 12/5=9 มม.ด้านในแก๊ส, No.11		
		14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบสภาพการทรุดรอบข้อ		
		ี่แนวท่อ กำหนดตำแหน่งเริ่มจะทำงานข้ามระยะยาบโรงงานและชิ้นส่วนmhw		
		(ตรงข้ามSpey), เข้า สังเกตการณ์การหล่นเข้าเริ่มโครงการสพานข้ามแล้วสลายใน		
		นิคมโรจนะ จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ	15:57	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงานตาม Permit.67-ROJ-CD-0024	16:25	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานขุดซ่อมประปาหน้าตรงข้าม ท.เมืองสมุทร สุมะวิท		
		Permit No.67-BPO-EX-0011	21:02	ธงชา

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
11-ก.ค.-24	อื่นๆ	*ตั้ง M DOWN ทุกสถานี SERVER RST แจ้งคนเฝ้าและ AIS 1740	9:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการก่อสร้างของทาง ปทท.ที่สถานี WNK3 ช่วงเช้านี้		
		ไม่มีการทำงาน	9:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:50	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานซ่อมก่อนนำประกอบ บริเวณถนนพัฒนา 1 ปากซอย 7B BPO	9:51	สิทธิกร
		ตาม Permit.67-BPO-EX-0024		
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี ปกติ	10:23	สิทธิกร
	อื่นๆ	*สัญญาณ Communication SERVER RST ปกติ AIS ทำการยิงสัญญาณไฟไหม้		
		สัญญาณ LOST	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ๓.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:58	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานซ่อมก่อนนำประกอบ บริเวณถนนพัฒนา 1 ปากซอย 7B BPO		
		ตาม Permit.67-BPO-EX-0024 ซ่อมจุดรั่วเรียบร้อยแล้ว	11:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:27	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งขอพา synmech เข้าประเมินหน้างานmotsaj2	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครหลวง ปกติ	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:33	สิทธิกร
	Activities in AREA	*Update งานโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด 36 นิ้ว RC0630		
		ระหว่างสถานีควบคุมการ WN2.5-WN3 (งานซ่อมท่อเปรี๊ญ) หน่วยงาน ทอ. แจ้งเริ่มงาน		
		Cold cutting และ Tie-in ท่อที่ Block valve WN2.5 ที่ RC0630 KP32+300 บริเวณ		
		ข้างกำแพง BV WN2.5 ผังไป WN3 From Gas Control	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai งานโครงการขุดวาง		
		ท่อนำประปาใหม่ วันปิดผิวถนนและตัดบริเวณท้ายขบวนยังไม่ทำการขุด		
		นอกนี้ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต		
		พัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติ ,งานซ่อมท่อ		
		นำประกอบนำใหม่ วันปิดผิวถนนและตัดบริเวณท้ายขบวนยังไม่ทำการขุด	12:05	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-RST LEASED LINE DOWN แจ้งทาง UH ตรวจสอบ	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:18	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจจ๊ะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-RQJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr. 2024 มีรอยขีดขาด		
		ของ Support No.3 22/4=8 มม.ด้านในแก๊ส, No.8 12/5=9 มม.ด้านในแก๊ส, No.11		
		14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบสภาพการทรุดรอบ		
		งานเจาะทำทางข้ามระบายน้ำโรงงานผลิตชิ้นส่วนbmw (ตรงข้ามSpey) ติดตั้ง		
		เข็มหล่อ Permit.67.roj.ex.0008 จุดขึ้นในพื้นที ปกติ,	13:01	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-RST LEASED LINE ปกติ คุณ มังกร แจ้งคิดว่าน่าจะเป็นที่ Services ของ		
		Kepware ครับ เพราะผมลอง Ping จาก SCADA Server ไปยัง Rangsit ก็ Ping เจอ		
		แล้วลองใช้โปรแกรม Kepware เรียกข้อมูลโดยตรง แต่ข้อมูลไม่มา ก็เลยลอง Restart		
		ตัว SCADA ดู ถ้า Services ไม่กลับมา ผมกะจะ Restart ตัว Kepware ด้วยครับ		
		แต่กลับมากปกติก่อน หลังจากที่ผม Restart SCADA ไป	13:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วงลิศ ปกติ	14:03	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโจจน์ แจ้งเข้า Cal.Flowcom ที่ OTS-BKD	14:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ เข้าติดตั้ง		
		แผ่นป้ายพิเศษ จุดสำรวจท่อ10" (ไม่มีผลกระทบ) เนื่องจาก โครงการtemporary		
		ots.nvk เก็บงานสี ท่อ10" ไม่มีผลกระทบ จุดอื่นในพื้นที่นิคมฯ ปกติ		
		การไฟฟ้าบางปะอินเก็บ guard สายไฟ ไม่มีผลกระทบ	17:04	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโจจน์ แจ้งเสร็จงาน Cal.Flowcom ที่ OTS-BKD	17:56	สิทธิกร
	Permit	*นพดลแจ้งงานเจาะสำรวจท่อก๊าซงานโครงการท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของทาง กฟน.		
		ในนิคมฯลาดกระบัง เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0008	21:52	องอาจ
12-ก.ค.-24	Permit	*นพดลแจ้งงานเจาะสำรวจท่อก๊าซงานโครงการท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของทาง กฟน.		
		ในนิคมฯ ลาดกระบังเจาะสำรวจผ่านจุด 6-9 แล้ว เริ่มใหม่วันพรุ่งนี้	2:53	องอาจ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:05	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้ง น.Synmech เข้าเตรียมงานตรวจสอบ Support ที่ OTS-RQJ#2		
		ตาม Permit 67-roj-cd-0026	10:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ๓.TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ	10:54	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งปิด PCV Run B ส่วน 5 Bar เพื่อตัดท่อ Tube PCV หมอบอก		
		แขวนท่อ และใส่ Turbine Meter Run B ที่ OTS-RQJ#2 ตาม Permit 67-roj-cd-0026	11:00	

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการก่อสร้างของทาง ปทท.ที่สถานี WNK3 ช่วงเช้านี้ไม่มีการทำงาน		
		ทำงานแค่ทำในส่วนของงานเชื่อมด้วยแผ่น Sheet File	11:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต ถนน		
		พัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติ นอกนี้ปกติ	11:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครหลวง ปกติ	11:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:04	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้ง Run B แก่ Tube หมอบริบรี่ ตาม Permit 67-roj-cd-0026	12:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	12:21	สุเมธ
	PM	*คุณ สุวัชร แจ้ง Cal.Flowcom ที่ OTS-NVK	13:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจจ๊ะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-RQJ#2 ตรวจสอบรอยขีดขาด Support No.3 22/4=8		
		มม.ด้านในแก๊ส, No.8 12/5=9 มม.ด้านในแก๊ส, No.11 14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข		
		ตรวจสอบสภาพการทรุดท่อป่อ, มีงานตรวจสอบหลังจากเจาะทำทางข้ามระบายน		
		น้ำโรงงานผลิตชิ้นส่วน BMW (ตรงข้าม Spey) เทคนิกเริ่มหล่อเรียบร้อยแล้ว Permit		
		67-roj-ex-0008 นอกนี้ปกติ	13:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วงลิศ ปกติ	13:57	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งใส่ Turbine Meter Run B ที่ OTS-RQJ#2เรียบร้อยแล้ว	15:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เนื่องจาก บางปะอิน งานโครง		
		การ Temporary OTS-NVK ไม่มีการทำงานนี้ จน Stand By ในพื้นที่ นอกนี้ปกติ	15:56	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0026 ที่ OTS-RQJ#2 เสร็จแล้ว	17:00	สุเมธ
	PM	*คุณ สุวัชร แจ้ง Cal.Flowcom ที่ OTS-NVK เสร็จเรียบร้อยแล้ว	17:25	สุเมธ
13-ก.ค.-24	อื่นๆ	*คุณพิทักษ์พล เข้าPRS#4 เขากวาวนลือ	9:20	ภูวนทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:00	ภูวนทร์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:00	ภูวนทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	10:22	ภูวนทร์
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย นำ หมม เข้าตัดท่อ OTS-RST	10:22	ภูวนทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:30	ภูวนทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:50	ภูวนทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:52	ภูวนทร์
		*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซนิคมบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต ถนนพัฒนา1		
		ระหว่างซอย 9-11 ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้ ปกติ	11:09	ภูวนทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:17	ภูวนทร์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV#10	11:37	ภูวนทร์
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	12:01	ภูวนทร์
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย นำ หมม เข้าตัดท่อ PRS#4	12:02	ภูวนทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ๓.TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ	12:27	ภูวนทร์
	Activities in AREA	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการก่อสร้างของทาง ปทท.ที่สถานี WNK3 วันนี้ไม่มีการทำงาน	12:35	ภูวนทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:37	ภูวนทร์
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย แจ้งงานเข้าตัดท่อ PRS#4	12:55	ภูวนทร์
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯรังสิตปกติ	12:58	ภูวนทร์
		*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจจ๊ะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-RQJ#2 ตรวจสอบรอยขีดขาด Support No.3 22/4=8		
		มม.ด้านในแก๊ส, No.8 12/5=9 มม.ด้านในแก๊ส, No.11 14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข		
		ตรวจสอบสภาพการทรุดท่อป่อ, มีงานตรวจสอบซ่อมผิวถนนหลังจากติดตั้งฐานเสา		
		ไฟฟ้า115kv p.26ไม่มีผลกระทบต่อระบบจุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ,	13:50	ภูวนทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เนื่องจาก บางปะอิน งานโครง		
		การ Temporary OTS-NVK ไม่มีการทำงานนี้ จน Stand By ในพื้นที่ นอกนี้ปกติ	15:02	ภูวนทร์
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครหลวงปกติ	15:22	ภูวนทร์
	อื่นๆ	*คุณจรัล แจ้งงานถอดเปลี่ยน Turbine+Filter RunA Kulthorn E	15:56	ภูวนทร์
	อื่นๆ	*21:54 หน่วย ทอ. แจ้งงาน Tie-in ที่ RC0630 KP32+300 บริเวณข้างกำแพง Block		
		valve WN2.5 ผังไป WN3 แล้วเสร็จ ผดทลสอบรอยเชื่อมผ่านตามมาตรฐานที่กำหนด		
		From Gas Control	22:06	ภูวนทร์
14-ก.ค.-27	Alarm SCADA	*OTS-RST Fire Alarm แจ้งคุณ ภาณุรักษ์ ทำการตรวจสอบโดยโทรสอบถาม ฟู.ป.แล้ว		
		เหตุการณ์ปกติ	5:30	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ โชติณรินทร์ เข้าเคลียร์สัญญาณ Fire Alarm ที่อยู่ภายใน OTS-RST	8:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีการทำงานของกรการไฟฟ้า		
		เกี่ยวกับสายส่งด้านบม ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกนี้ปกติ	9:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:49	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจท่อก๊าซในนิคมบางพลี เพื่อกำหนดระยะขุดวางท่อหน้า		
		ประสานงานห้องทาง คนตาม Permit 67-BPL-EX-0005	10:13	สุนทร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี มีงานตาม Permit 67-BPL-EX-0005, เส้น OTS-BPL ปกติ	10:16	สุนทร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรงกา BHS ปกติ	10:18	สุนทร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:37	สุนทร
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:50	สุนทร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแอมราร WES ปกติ	10:50	สุนทร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต ถนนพัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติ นอกนั้นปกติ	11:04	สุนทร
	Activities in AREA	*คุณ จรัส แจ้งงาน BWN3 วันนี้ไม่มีเตรียมแผน Sheet Pile ยังไม่มีการปักหมุดสถานี OTS-LKB ยังไม่มีการปรับพื้นเพิ่ม	11:13	สุนทร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:13	สุนทร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:22	สุนทร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:53	สุนทร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกา M.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:54	สุนทร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งพื้นที่ BPO งานเพิ่มเติม บริเวณปากทางเข้านิคม ถ.พัฒนา1 มีงาน ผมน.พระราม2 เก็บเศษปูนที่สกัดแล้วออกพื้นที่ ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	11:57	สุนทร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโงะนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 ตรวจสอบสภาพการทุบข้อต่อ, ส่งผลการดำเนินการงานดอกเสาเข็มโครงการสะพานข้ามฟากภายในนิคมโงะนะ ไม่มีผลกระทบต่อบรรณ		
		นอกนั้นปกติ	12:00	สุนทร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	13:01	สุนทร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียวจาก บางปะอิน งานโครง		
		การ Temporary OTS-NVK ไม่มีการทำงานมี จนท.Stand By ในพื้นที่ นอกนั้นปกติ	13:57	สุนทร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:21	สุนทร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร ปกติ	15:22	สุนทร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 67-BPL-EX-0005 วันนี้หยุดเดิน	16:00	สุนทร
15-ก.ค.-27	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานีลงเหนือ	9:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:09	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้ง ทิ้งปดท เข้าวัด CP inlet OTS-RST	10:10	ภูรินทร์
	อื่นๆ	เวลา 10:00 น.TSO ขอประกาศ Difficult day มีอะไรนอก เนื่องจากเกิดความไม่สมดุลด้านบวกอย่างรุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ		
		เบื้องต้น ISO เข้าบริหารและควบคุมการรับจ่ายก๊าซแผนผู้ให้บริการ		
		From Gas Control สอบถามทาง OC เกิดจาก Shipper จ่ายก๊าซเร็วระบบเกินที่		
		กำหนดไว้ ไม่ส่งผลกระทบต่อ PTT NGD	10:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกะ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร ปกติ	10:28	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรงกา BHS ปกติ	10:42	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ นพดล แจ้งงาน BV-WN3 วันนี้ทำการแก้ไขด้วยโดยการถอนแผ่น Sheetpile 6 เมตรเดิมและถอน 12 เมตรส่วนเสริมออกและปัก 12 เมตรใหม่ไว้ติดกับตัว Basing		
		ในสิ่งที่ต้อง และทำในส่วนของการเชื่อมต่อแผ่น Sheetpile	10:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแอมราร WES ปกติ	11:17	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-BV#10	11:39	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกะ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู มีงานทำถนนคอนกรีตถนนพัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติ นอกจากนั้นปกติส่วนถนนพัฒนา 1 บริเวณท่อก๊าซหน้าปากซอยนิคมบางปู น.พระรามสอง		
		ไม่มีการทำงานใด	12:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกา M.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ		
		ปกติ	12:09	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-BPL	12:10	ภูรินทร์
		*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโงะนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 ,ตรวจสอบสภาพการทุบข้อต่อส่งก๊าซจาก ขอรการติดตั้ง		
		กลับจุดอื่นในพื้นที่ ปกติ.	12:12	ภูรินทร์
	อื่นๆ	เวลา 12:40 น.TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day มีอะไรนอก โดยสมดุลระบบท่อส่งก๊าซกลับสู่ค่าปกติ และดำเนินการคืนการบริหารก๊าซกลับไปยังผู้ให้บริการ		
		From Gas Control	12:56	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	13:04	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-LKB	13:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกะ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	14:14	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณบอย 0929675371 กรมทางหลวงโทรเข้าเบอร์ฮอตเพื่อส่งน้ำมันงานบางปู		
		สอบถามแนวท่อที่นวนคร แจ้งคุณศิวกะประสานงาน	15:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียวจาก บางปะอิน งานโครง		
		การ Temporary OTS-NVK ไม่มีการทำงานมี จนท.Stand By ในพื้นที่ นอกนั้นปกติ	15:09	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้ากับ charger OTS-LKB	16:36	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจท่อก๊าซงานโครงการท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของทาง		
		กฟน.ในนิคมอุตสาหกรรมระยอง เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0008	21:14	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งเจาะสำรวจจุดที่ 3 มีโรงงาน OP RAM 3 พบความลึกหล่งท่อ STEEL SLEEVE ขนาด 8" ลึก 3.20 เมตร	21:34	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งเจาะสำรวจจุดที่ 3 มีโรงไฟฟ้า No.163 พบความลึกหล่งท่อ STEEL SLEEVE ขนาด 8" ลึก 3.37 เมตร	22:43	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งเจาะแทงเหล็กสำรวจไม่ลองทำการ Coring หลุม 4 นิ้ว	23:36	ภูรินทร์
16-ก.ค.-24	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจท่อก๊าซจุดที่ 4 ยังไม่พบวันนี้หยุดเดิน	3:28	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:45	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พัทธกร แจ้งวันนี้มีแผนผมนว. Bluewhiteจะเข้าเดินงานปรับปรุงและติดตั้งท่อ vent ในสถานี mrs โชนเหนือ วันนี้ เข้า โรงงาน thai-yasghai โงะนะ Permit 67-ROJ-CD-0029	10:01	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าเปลี่ยน Flowcom Run A ที่ OTS-RST	10:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกะ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งผา ผมน.plt เข้าวัดระยะท่อเพื่อวางแผนการเชื่อม modify ในสถานี otstnkv	10:24	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุด verify ท่อเชื่อมก๊าซHDPE 110 mm. 1" ใส่ Sleeve บริเวณหน้าโรงงานones ใกล้ปล่องควัน.184 ส่วนโครงการวางท่อก๊าซโรงงานAFF Permit 67-WES-EX-0004	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแอมราร WES มีงานตาม Permit 67-WES-EX-0004 นอกจากนั้นปกติ	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานลงทรายบดอัด เพื่อขยายถนนลูกรัง ยังไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกจากนั้น ปกติ	10:54	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกา M.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:02	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบเปิด-ปิดประตูห้อง RTU PRS#2 ยัง Alarm OPEN		
		*คุณ สุริยะ รับทราบ เข้าดำเนินการแก้ไขทันที	11:12	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งผา ผมน.plt เข้าวัดระยะท่อเพื่อเตรียมบดอัด	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงาน BV-WN3 วันนี้มีการทำงานเนื่องจากตัวเครื่องจักร Vibro เสีย	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรงกา BHS ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกะ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งsynmech ขอเข้าประเมินราคาซ่อมระบบดูดกลิ่น odorant จากจุดtoisrt	13:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู มีงานทำถนนคอนกรีตถนนพัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติ นอกจากนั้นปกติส่วนถนนพัฒนา 1 บริเวณท่อก๊าซหน้าปากซอยนิคมบางปู น.พระรามสอง		
		เริ่มเตรียมงานคอนกรีต	13:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	13:16	สิทธิกร
	Emergency Drill	เวลา 13:17 น. ข้อความเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมาย (Fire Drill) ปกติ.4 เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณWarehouse จัดตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินระดับ 0 ที่ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 4 From Gas Control	13:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโงะนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 ,ตรวจสอบสภาพการทุบข้อต่อส่งก๊าซจาก ขอรการติดตั้ง		
		กลับจุดอื่นในพื้นที่ ปกติ.	13:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:32	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งประเมินราคา valve ดูดอากาศเข้าห้องodorantชั่วคราวจากแรงงจาใหม่,ประเมินวงจรถัดมาชั่วคราว	13:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกะ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พัทธกร แจ้งวันนี้มีผมน. งานทำลิ้นเปิด	14:21	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 14:05 น. Gas Control ดำเนินการปิดวาล์ว HCV001 ภายใน BV9 เพื่อเตรียมงาน Run PIG เส้นท่อ BV6 TA BV10 โดยลูกค้าบริเวณ BV9-BV16 จะได้รับก๊าซจาก BV16 Run A ทดแทน โดยคุณภาพก๊าซค่า WJ เปลี่ยนแปลงจาก 1340 เป็น 1361 Btu/scf และค่า HV เปลี่ยนแปลงจาก 1001 เป็น 1024 Btu/scf คาดการณ์คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยถึง G_BCN เวลา 23:45 น. และพร. DCAP วันที่ 17 ก.ค.67		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เวลา 02:05 น. From Gas Control	14:28	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริจันทร์ แจ้งเสร็จงานเปลี่ยน Flowcom Run A ที่ OTS-RST	14:33	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 14:14 น. เสร็จสิ้นการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมาย (Fire Drill)		
		พื้นที่ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 4 From Gas Control	14:34	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ โชติธนิภรณ์ แจ้งตรวจพบ magnetic switch motor ซ้ำๆจะน่าวิตกว่าเสียบ		
		พร้อมเมเตอร์ valve ดุดอากาศ	14:36	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานแก้ไขและติดตั้ง vent ในสถานีก๊าซ mrs โรงงาน		
		Thai-Yasaghi โดย มร. Blue Whale เสร็จเรียบร้อยแล้ว Permit67.RQJ-CD-0029	14:47	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-WES เพื่อเอาอุปกรณ์ Interrupter	14:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุภัทร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงจาก โครงการ temporary ots.nvk การทำงานวางระบบท่อน้ำไม่มีผลกระทบใน		
		พื้นที่ จุฬอนันท์กับนิคมฯ ปกติ	15:57	สิทธิกร
	Permit	*พบผลแจ้งงานจาตัวตรวจท่อทำงานโครงการท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของทาง		
		ท่อนในนิคมฯขาดกระบัง เสียบใบอนุญาต 67-LK-EX-0008	21:21	องอาจ
	Permit	*รณาสีห์แจ้งงาน Verify Gas Pipeline 12" ถนนสุขุมวิท เขตบางนาปฎิ 71		
		(แสดงแผนที่) เพื่องาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง โดย น. สี่แสงการโยธา		
		Permit No.67-BPM-EX-0012	22:22	องอาจ
	อื่นๆ	*หน่วยงาน ปท.1 ทำการปล่อย Gauging PIG No.3/7 เส้นท่อ BV6-BV10		
		คาดการณ์ PIG เข้า Receiver วันที่ 17 ก.ค, 67 เวลา 03:51 น. From Gas Control	22:32	องอาจ
	อื่นๆ	*Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.3/7 (Gauging) เวลา 22:46 น. PIG ผ่าน		
		BV.7 คาดการณ์ PIG ผ่าน BV.8 เวลา 00:21 น. From Gas Control	22:53	องอาจ
17-ก.ค.-24	อื่นๆ	*Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.3/7 (Gauging) เวลา 00:08 น. PIG ผ่าน		
		BV.8 คาดการณ์ PIG ผ่าน BV.9 เวลา 01:45 น. From Gas Control	0:23	องอาจ
	Permit	*รณาสีห์แจ้งงาน Verify Gas Pipeline 12" ถนนสุขุมวิท เขตบางนาปฎิ 71		
		(แสดงแผนที่) เพื่องาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง โดย น. สี่แสงการโยธา		
		Permit No.67-BPM-EX-0012 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่อก๊าซลึกที่ 2.61 m.	0:53	องอาจ
	อื่นๆ	*Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.3/7 (Gauging) เวลา 01:39 น. PIG ผ่าน		
		BV9 คาดการณ์ PIG เข้า Receiver ที่ BV10 เวลา 03:31 น. From Gas Control	1:43	องอาจ
	อื่นๆ	*คุณ พรวีร แจ้งเข้าStandby ตรวจสายอุปกรณ์ OTS BPL งาน Run pig	2:06	องอาจ
	อื่นๆ	*Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.3/7 (Gauging) เวลา 03:33 น. PIG เข้า		
		Receiver From Gas Control	3:35	องอาจ
	อื่นๆ	*คุณ พรวีร แจ้งตรวจเช็คอุปกรณ์ OTS BPL ปกติและทำการ vent gas ที่ Filler		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Run A , B ออกเพื่อตรวจสอบเศษผงน้อย	3:58	องอาจ
	อื่นๆ	*คุณ พรวีร แจ้งเข้า ตรวจเช็คอุปกรณ์ OTS BV#10 ปกติและทำการ vent gas ที่		
		Filter Run A , B , C ออกเพื่อตรวจสอบเศษผงน้อย	4:39	องอาจ
	อื่นๆ	*สรุปผลการ Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.3/7 (Gauging) สภาพ PIG ปกติ Gauge		
		Plate บุนเล็กน้อย และพบ Mill Scale ลักษณะของแข็งตัว 9 Kg. ไม่พบ Liquid From		
		Gas Control	5:10	องอาจ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งงานเตรียมทำทางเข้าโรงงาน SUZUKA นิคมบางปะอิน	8:45	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พลุ PTTCO 0812958895 โทรสอบถามเกี่ยวกับ Inlet Pressure ที่ OTS-RST		
		รับได้ค่าสุดท้ายให้ทดสอบตามคุณโชติธนิภรณ์ รับได้ประมาณ 13 BAR มีลูกดำ NGV		
		ใช้สูงสุดที่ประมาณ 8 BAR แจ้งทาง OC รับทราบ	9:45	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริจันทร์ แจ้งเข้าเปลี่ยนหน้าจ RTU ที่ PRS#4	10:10	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 10:10 น. เริ่มการซ้อมแผนฉุกเฉินส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 4 เหตุการณ์มีการ		
		ทำงานปรับปรุงอุปกรณ์วัดหรือก๊าซที่ Metering เกิด Turbine Meter ชวนกับ		
		Pressure Gauge (PIG05B) หักเสียหยาบทำให้การพุ่งสูง 1 เมตร มีการลูกดิ้นพออย่าง		
		รุนแรงและมีเสียงดังรอบพื้นที่เกิดเหตุ Gas Control ขอประกาศฉุกเฉินระดับ 1		
		และขอเปิดศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน EMC-TSO ผ่านระบบ Microsoft Teams		
		From Gas Control	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ รณาสีห์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน มีงานหลายขบวนติด เพื่อ		
		ขยายถนนสุขุมวิท ยังไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกจากนั้น ปกติ	10:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ รณาสีห์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:43	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต้องเพิ่มเสียงเตือนภัยแนวท่อน้ำประปาเพื่อความปลอดภัย		
		sheepile บริเวณหน้าโรงงาน jones ใกล้บ่อว่าดักno.184 งานโครงการวางท่อก๊าซ		
		โรงงาน JFF Permit 67-WES-EX-0004	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม		
		Permit 67-WES-EX-0004 นอกจากนั้นปกติ	10:53	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สู่ชัย แจ้งเข้าแก้ไขสวิตช์ประตูที่ PRS#2	11:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงาน BV-WN3 ขึ้นน็อค Sheeppile เสร็จแล้ว หน่วยงานแล้วเสร็จ		
		ตรวจสอบทรายออกจากบ่อเตรียมเชื่อม Basing ขึ้นสอง	11:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	11:16	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 11:10 น. เสร็จสิ้นการซ้อมแผนระบบเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ		
		ระดับ 1 (ระดับที่หนึ่ง) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 4 From Gas Control	11:17	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งผู้รับผิดชอบเข้าทำการปรับปรุงสถานีก๊าซ บ. Bara ตาม		
		Permit no.67-BPO-CD-0019	11:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ รณาสีห์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอิน ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทรวา จ.TC คลองคู่ เส้น BV#10 ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ รณาสีห์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปฎิ มีงานกำหนดถนนกีด		
		ถนนพัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้		
		ปกติส่วนถนนพัฒนา 1 บริเวณท่อก๊าซหน้าปากซอยนิคมบางปฎิ.พ.พระมาตอง		
		เริ่มทดสอบเรียบร้อยแล้ว	12:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปฎิ เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	12:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุภัทร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจขอการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้งSupport ots roj2 ตรวจขอสภาพการทรุดท่อบนฝั่งการขุด รอการติดตั้ง		
		กับขุดขึ้นในพื้นี่ปกติ.	13:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:16	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริจันทร์ แจ้งเสร็จงานเปลี่ยนหน้าจ RTU ที่ PRS#4	13:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:58	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 13:55 น. เริ่มซ้อมแผนฉุกเฉินของโรงงานก๊าซ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ตาม IA		
		ระหว่าง TSO กับ GSP เหตุการณ์เกิดผู้รับเหมาทำงานขุดโดนท่อก๊าซรั่วไหลบริเวณ		
		หลัง Discharge OCS#2 ขนาด 28" จำเป็นต้องหยุดการส่งก๊าซ Onshore เส้นที่2		
		ระหว่าง OCS#2 1A BV#2.2 ไม่มีการจัดตั้งศูนย์ที่ OC From Gas Control	14:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทรวา BHS ปกติ	14:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุภัทร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงจาก โครงการ temporary ots.nvk ไม่มีการทำงาน จุฬอนันท์กับนิคมฯ ปกติ	14:23	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริจันทร์ แจ้งเข้าสลับ Run Meter ที่ OTS-ROJ#1	14:36	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริจันทร์ แจ้งเข้าเปลี่ยนหน้าจ RTU ที่ PRS#5	15:40	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริจันทร์ แจ้งเสร็จงานเปลี่ยนหน้าจ RTU ที่ PRS#5	17:35	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พรวีร แจ้งงานทำสไลด์ก๊าซบริษัท Toray mil02 เสร็จแล้ว	18:04	สิทธิกร
	Permit	*รณาสีห์แจ้งเริ่มงาน Verify Gas Pipeline 12" ถนนสุขุมวิท เขตบางนาปฎิ 69/3		
		(บางปะอิน)เพื่องาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง โดย น. สี่แสงการโยธา		
	:	Permit No.67-BPM-EX-0012	22:31	องอาจ
	อื่นๆ	*หน่วยงาน ปท.1 ร่วมกับ ทท. ทำการปล่อย PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.4/7 (Cleaning)		
		คาดการณ์ PIG จะเข้า Receiver เวลา 03:30 น. ทั้งนี้คาดการณ์ PIG จะผ่าน BV7		
		เวลา 22:45 น. From Gas Control	22:36	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.4/7 (Cleaning) เวลา 22:43 น. PIG		
		ผ่าน BV7 คาดการณ์ PIG ผ่าน BV8 เวลา 00:04 น. From Gas Control	22:48	องอาจ
18-ก.ค.-24	อื่นๆ	*Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.4/7 (Cleaning) เวลา 00:04 น. PIG		
		ผ่าน BV.8 คาดการณ์ PIG ผ่าน BV.9 เวลา 01:34 น From Gas Control	0:11	องอาจ
	Permit	*รณาสีห์แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง Permit No.67-BPM-EX-0012	0:43	องอาจ
	อื่นๆ	*Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.4/7 (Cleaning) เวลา 01:40 น. PIG		
		ผ่าน BV9 คาดการณ์ PIG เข้า Receiver ที่ BV10 เวลา 03:34 น. From Gas Control	1:45	องอาจ
	อื่นๆ	*Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.4/7 (Cleaning) เวลา 03:34 น. PIG		
		เข้า Receiver ที่ BV10 From Gas Control	3:38	องอาจ
	Activities in AREA	*คุณ สุพวัน แจ้งตรวจเช็คอุปกรณ์ OTS BPL ปกติและทำการ vent gas ที่ Filter		
		Run A , B ออกเพื่อตรวจสอบเศษผงน้อย	4:07	องอาจ
	Activities in AREA	*คุณ สุพวัน แจ้งตรวจเช็คอุปกรณ์ OTS BPO ปกติและทำการ Vent Gas ที่ Filter		
		Run A , B , C ออกเพื่อตรวจสอบเศษผงน้อย ครบ	4:35	องอาจ
	อื่นๆ	*สรุปผลการ Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.4/7 (Cleaning) สภาพ PIG ปกติ		
		และพบ Mill Scale ลักษณะของแข็งตัว 6 Kg. ไม่พบ Liquid From Gas Control	4:52	องอาจ
	Permit	*คุณ โชติธนิภรณ์ แจ้งวันนั้นแผนงานติดตั้ง support รอกดังที่ 8" 10" ท่อใต้ดิน		
		ร่วมกับ synnec oilroj2 ตาม Permit.67-ROJ-CD-0028	8:38	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเข้าเปลี่ยน Turbine Run B ที่ OTS-ROJ#1	9:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอิน ปกติ		
		งานตอนเริ่มทำทางเข้าโรงงาน SUZUKAทำด้านในไม่มีผลกระทบ	9:43	สิทธิกร
	PM	*คุณ สู่ชัย แจ้งเข้าทำ PM ระบบ SCADA ที่ PRS#4	9:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงาน BV-WN#3 ขึ้นน็อคตัว Sheeppile เริ่มตั้งแนวรั้วออกให้เสมอ		
		มี Basing ขึ้นบนและปัก Sheeppile 12 เมตรห่างจากเดิม 1 เมตรใหม่พร้อมกันขยาย		
		ความยาวตัว Basing ขึ้นบนล่างและถนน Sheeppile เดิมออก	10:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอิน ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุด verify ท่อแนวท่อ HPE110 mm.-1.5" Sleeve		
		บริเวณหน้าโรงงานHMC ช่วงระหว่างบ่อว่าดักno.202,120 งานโครงการวางท่อ		
		ก๊าซโรงงานHMC Permit 67-WES-EX-0006	10:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ รณาสีห์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน มีงานหลายขบวนติด เพื่อ		
		ขยายถนนสุขุมวิท ยังไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกจากนั้น ปกติ	10:42	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:42	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดเจาะรื้อทางเข้า-ออกโรงงานHDMCบริเวณแนวท่อก๊าซ HDPE110MM,ใกล้บ่อว่าสัณโน.202 Permit67-WES-EX-0007		สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit 67-WES-EX-0006,Permit 67-WES-EX-0007 นอกจากนั้นปกติ	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรองแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.1DC คลองจุก เส้น BV#10 ปกติ	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:50	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าค่ายูปสถานี PRS#1	11:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ		
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานปรับปัดติดตั้ง Support โหมที่ บ.Rueng Siam Permit No.67-BPO-HT-0065	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู มีงานทำถนนคอนกรีต ถนนพัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติ นอกจากนั้น		
		ปกติ ซอย9-14 เขตสัสซอก ปกติ	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครพนม ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเสร็จงานเปลี่ยน Turbine Run B ที่ OTS-ROJ#1	12:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู Soi 1-8 มีงานทำถนนคอนกรีต ถนนพัฒนา 1 บริเวณท่อก๊าซหน้าปากซอยนิคมฯบางปู.พ.พระรามสอง ไม่มีผลกระทบ		
		กับท่อก๊าซฯ นอกจากนั้น ปกติ	12:23	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานทำ PM ระบบ SCADA ที่ PRS#4	13:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เพียงจาก โครงการ temporary ots.nvk ยังไม่มีการทำงาน		
		ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02และbpl.mv02 Sheet pile pit		
		มีฝนตกเล็กน้อย,ดินไม่เคลื่อนไหว,มีน้ำขังไม่มีผล,แมงกั้นดินปกติ โดยรวมปกติ		
		จุดอื่นในพื้นที่นิคมฯ ปกติ	14:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้งSupport ots roj2 ,ตรวจสอบสภาพการทรุดตัวของบ่อหลังการขุด รอกการติดตั้ง		
		ติดตั้งคานหัวข้อ 8",10"ชั่วคราว ไม่มีฝนตก,ดินไม่เคลื่อนไหว,ไม่มีน้ำขัง,แมงกั้นดินปกติ		
		โดยรวมปกติ จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:54	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งงานเข้าเชื่อมแหล่งคานMRS Thai Namsri ตาม		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit.67-BPO-HT-0002	16:53	สิทธิกร
	อื่นๆ	*หน่วยงาน ปท.1 ร่วมกับ รท. ทำการปล่อย PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.5/7 (Cleaning) คาดการณ์ PIG จะเข้า Receiver เวลา 03:36 น.ทั้งนี้คาดการณ์ PIG จะผ่าน BV7		
		เวลา 22:45 น. From Gas Control	22:35	องอาจ
	อื่นๆ	*Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.5/7 (Cleaning) เวลา 22:45 น. PIG ผ่าน BV7 คาดการณ์ PIG ผ่าน BV8 เวลา 00:06 น. From Gas Control	22:51	องอาจ
19-ก.ค.-24	อื่นๆ	*Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.5/7 (Cleaning) เวลา 00:09 น. PIG ผ่าน BV8 คาดการณ์ PIG ผ่าน BV9 เวลา 01:44 น. From Gas Control	0:12	องอาจ
	อื่นๆ	*Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.5/7 (Cleaning) เวลา 01:44 น. PIG ผ่าน BV9 คาดการณ์ PIG เข้า Receiver ที่ BV10 เวลา 03:38 น. From Gas Control	2:02	องอาจ
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งตรวจเช็คอุปกรณ์ที่OTS BPL ปกติและทำการ vent gas ที่ Filter Run A , B ออก เพื่อตรวจสอบเศษผง มีน้อย	2:30	องอาจ
	อื่นๆ	*Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.5/7 (Cleaning) เวลา 03:35 น. PIG เข้า Receiver ที่ BV10 From Gas Control	3:38	องอาจ
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจเช็คอุปกรณ์ที่OTS BPO ปกติและทำการ vent gas ที่ Filter Run A , B, C เพื่อตรวจสอบเศษผง มีเล็กน้อย	3:53	องอาจ
	อื่นๆ	*สรุปผลการ Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.5/7 (Cleaning) สภาพ PIG ปกติ และพบ Mill Scale สักขณะแบ่งถังสีดำ 3 Kg. ไม่พบ Liquid From Gas Control	4:35	องอาจ
	Activities in AREA	*คุณ จรัล แจ้งเข้าค่ายูปสถานี OTS-LKB เพื่องาน BYPASS	8:55	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดเจาะรื้อทางเข้า-ออกโรงงานHDMCบริเวณแนวท่อก๊าซ HDPE110MM,ใกล้บ่อว่าสัณโน.202 Permit67-WES-EX-0007	9:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ		
		งานตอนขึ้นที่ทางเข้าโรงงาน SUZUKAทำด้านที่ไม่มีผลกระทบ	9:54	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าทำ PM ระบบ SCADA ที่ OTS-BKD	10:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงาน BV-WN#3 วันนี้จะขุดลอก Sheetpile ด้านโน้ตให้ลืออีก 2 แผ่นและปรับแต่งดินในต้วบเพื่อเชื่อมตามตัว Basing ขึ้นที่ 2 เตรียมความพร้อม Tie -in	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานลดทรายบนอัฒจันทร์		
		ขยายถนนสุขุมวิท ยังไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกจากนั้น ปกติ	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:04	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรองแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.2DC คลองจุก เส้น BV#10 ปกติ	11:04	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดเพื่อเตรียมงานทำบ่อ sheetpile บริเวณหน้าโรงงานjones ใกล้บ่อว่าสัณโน.184 งานในโครงการวางท่อก๊าซโรงงานFF Permit 67-WES-EX-0008	11:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit 67-WES-EX-0008,Permit 67-WES-EX-0007 นอกจากนั้นปกติ	11:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู มีงานทำถนนคอนกรีต ถนนพัฒนา 1 บริเวณท่อก๊าซหน้าปากซอยนิคมฯบางปู.พ.พระรามสอง		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกจากนั้น ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งประสานงานปรับระดับงานซ่อมท่อถนนสุขุมวิทด้านทุ	12:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้งSupport ots roj2 ,ตรวจสอบสภาพการทรุดตัวของบ่อหลังการขุด รอกการติดตั้ง		
		ติดตั้งคานหัวข้อ 8",10"ชั่วคราว มีฝนตกเล็กน้อย,ดินไม่เคลื่อนไหว,ไม่มีน้ำขัง,แมงกั้นดินปกติ โดยรวมปกติ จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	12:49	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM ระบบ SCADA ที่ OTS-BKD	13:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครพนม ปกติ	14:20	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-NVK LEASED LINE UP DOWN แจ้ง UH ทำการสลับ Module และบูท		
		สัญญาณ ปกติ	15:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เพียงจาก โครงการ temporary ots.nvk ยังไม่มีการทำงาน		
		ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02และbpl.mv02 Sheet pile pit		
		ไม่มีฝนตก,ดินไม่เคลื่อนไหว,มีน้ำขังไม่มีผล,แมงกั้นดินปกติ โดยรวมปกติ		
		จุดอื่นในพื้นที่นิคมฯ ปกติ	15:33	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 17:37 น. Gas Control ดำเนินการเปิดวาล์ว HOW001 ภายใน BV9 เพื่อคืนระบบ		
		ภายหลังงาน Run PIG เส้นท่อ BV6 – BV10 แล้วเสร็จ โดยลูกค้าบริเวณ BV9 - BV16 จะได้รับทุนจากก๊าซค่า WI เปลี่ยนแปลงจาก 1360 เป็น 1339 Btu/scf และค่า HV เปลี่ยนแปลงจาก 1020 เป็น 1001 Btu/scf คาดการณ์คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงดิน		
		ทางถึง รท. DCAP วันที่ 19 ก.ค. 67 เวลา 21.08 น. และ C_BCN วันที่ 20 ก.ค. 67		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เวลา 4:09 น. ,...From PTT Shipper	18:27	สิทธิกร
20-ก.ค.-24	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	9:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล แจ้งงาน BV-WN#3 วันนี้มีงานปรับดินในบ่อ แบ่งบ่อ เชื่อม Basing	9:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	9:28	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:50	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณพลวัตร แจ้งเข้าสังเกตการณ์ว่านตัดต่อท่อก๊าซในไลน์ผลิตของลูกค้าบริษัท Perfect โฟม และทำการปิดวาล์วในสถานีก๊าซ (sub Stasion) เพื่อทำการขุดในโหล		
		ใส่ก๊าซออกจาท่อ	10:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB คลองจุก ปกติ	10:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯBPO Soi 6-14,เขตสัสซอก ปกติ	10:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯBNP ปกติ	10:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ รังสิต ปกติ	11:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV#10	11:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:14	ภูรินทร์
		*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้งSupport ots roj2 ,ตรวจสอบสภาพการทรุดตัวของบ่อหลังการขุด รอกการติดตั้ง		
		ติดตั้งคานหัวข้อ 8",10"ชั่วคราว อากาศบดอัดในบ่อ ฝนไม่ตก,ดินไม่เคลื่อนไหว,ไม่มีน้ำขัง,แมงกั้นดินปกติ โดยรวมปกติ จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	11:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:17	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรองแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.2DC คลองจุก เส้น BV#10 ปกติ	11:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	12:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู SOI 1-5 มีงานทำถนนคอนกรีต ถนนพัฒนา 1 บริเวณท่อก๊าซหน้าปากซอยนิคมฯบางปู โดย บ.พระรามสอง		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกจากนั้น ปกติ	12:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครพนม ปกติ	13:21	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ เข้าปรับแรงดัน outlet OTS-NVK	13:35	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*alarm high pressure & gas vent แจ้งคุณกฤษดาเข้าตรวจสอบ	17:00	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*คุณกฤษดา แจ้งแก้ไข PCV OTS-WES เียบรรียบ	19:50	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณเฉลิมแจ้ง งานชุดซ่อมท่อประปาขนาด800มม. ถนนสุขุมวิท ตำบล บางปูใหม่		
		Permit 67-BPM-EX-0013	20:45	ปฏิพันธ์
	Permit	*คุณเฉลิมแจ้ง พบจุดรั่ว จะซ่อมอีกครั้งหนึ่งนี้ที่ควม	23:52	ปฏิพันธ์
21-ก.ค.-24	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานลอกเข็มหักทางเข้าโรงงาน SUZUKA นิคมบางปูเหนือ ตาม		
		Permit 67-bpn-ex-0002	8:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี ปกติ	9:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทราซ BHS ปกติ	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู 6-14, เขตส่งออก มีงานทำ		
		ถนนคอนกรีต ถนนพัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติ		
		นอกนินปกติ	10:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ มีงานตาม Work Permit		
		67-bpn-ex-0002 นอกนินปกติ	10:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทราซ ๓.TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ	11:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียงราก บางปะอิน งานโครง		
		การ Temporary OTS-NVK ตรวจสอบสภาพท่อ NVK MV02 และ BPI MV02 Sheet Pile		
		พร วันนีไม่มีการทำงาน นอกนินปกติ	11:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ๓.1-5 ปกติ	12:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วังลึก ปกติ	12:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนนวนคร ปกติ	14:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาด		
		การติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 ตรวจสอบสภาพการหลุดที่บ่อ หลังการขุด รอยการ		
		ติดตั้งกลับ ติดตั้งคานาหัวท่อ 8", 10"ชั่วคราว (ยังไม่มีการเข้าทำงานในพื้นที่) และมีการ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ชุดซ่อมท่อประปาขนาด160 มมภายในนิคมฯเฟสB ซอย B7/1 ตรวจสอบหน้างานแล้ว		
		ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อส่งก๊าซ นอกนินปกติ	14:28	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาขนาด 800 มม.ถนนสุขุมวิท ตำบล บางปูใหม่		
		ตาม Permit 67-BPM-EX-0013	21:05	สุเมธ
22-ก.ค.-24	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตาม Permit 67-BPM-EX-0013 คืนนี้จบเนนี้	3:26	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานลอกเข็มหักทางเข้าโรงงาน SUZUKA นิคมBPN.		
		Permit 67-bpn-ex-0002	9:14	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ มีงานตาม Work Permit		
		67-bpn-ex-0002 นอกนินปกติ	9:50	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	*คุณสุพรรณ แจ้ง ที่ OTS LKB มีงานตัดต่อท่อ ของ ปตท.	10:00	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:12	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณสุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:36	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ เฉลิม ประสานงานมาลงคลองขุด	10:36	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณสุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		มีงานตัดต่อท่อของ ปตท. ไม่มีผลกับ NGD	10:47	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทราซ ๓.TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ	10:48	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:48	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:50	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทราซ BHS ปกติ	11:24	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียงราก บางปะอิน งานโครง		
		การ Temporary OTS-NVK ตรวจสอบสภาพท่อ NVK MV02 และ BPI MV02 Sheet Pile		
		พร วันนีไม่มีการทำงาน นอกนินปกติ	11:27	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:39	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณสุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:53	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:54	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	11:55	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณสุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี Swan 1,2 ปกติ	12:00	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณสุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ M Thai ปกติ	12:14	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต		
		ถนนพัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติ นอกจากนิน ปกติ	12:30	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:30	ปฏิพันธ์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วังลึก ปกติ	14:00	ปฏิพันธ์
	Survey	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาด		
		การติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 ตรวจสอบสภาพการหลุดที่บ่อ หลังการขุด รอยการ		
		ติดตั้งกลับ ติดตั้งคานาหัวท่อ 8", 10"ชั่วคราว จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ,	14:29	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	เวลา 11:15 น. หน่วยงาน ๗๓. แจ้งงานเริ่มงาน Cold cutting existing flange end		
		และงานลงท่อ Tie-in ที่ RC0630 K47+750 บริเวณมิวว Block valve WN3		
		มีมมาจาก WN25... From Gas Control	15:08	ปฏิพันธ์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาขนาด 800 มม.ถนนสุขุมวิท ตำบล บางปูใหม่		
		ตาม Permit 67-BPM-EX-0013	21:21	ปฏิพันธ์
	Permit	*คุณธนาสิทธิ์แจ้งงาน Verify Gas Pipeline 12" ถนนสุขุมวิท เทศบาลบางปู 69/1		
		(บางปูแพทรีแชนด์) เพื่องาน HDD ท่อจ่ายไฟฟ้าแรงกลาง โดย		
		บ. สีแดงการโยธาPermit No.67-BPM-EX-0012	22:27	ปฏิพันธ์
23-ก.ค.-24	Permit	*คุณธนาสิทธิ์แจ้งเสร็จงาน Verify Gas Pipeline 12" ถนนสุขุมวิท เทศบาลบางปู 69/1		
		ท่อก๊าซลึกลงที่ 2.64 เมตร (หลังท่อ) ท่อท่อก๊าซฯ 2.94 เมตร	0:06	ปฏิพันธ์
	Permit	*คุณ เฉลิมแจ้งเสร็จงานปักSheet pile วันนีเรียบร้อยแล้ว	2:08	ปฏิพันธ์
	Emergency Dnt	*คุณ ภาคภูมิ จนท.OC ขอแจ้ง แจ้งซ่อมแผนฉุกเฉิน ระดับ1 พื้นที่ ปท.10 สมมุติเกิดเหตุ		
		รถขุดโดยท่อเกี่ยวเส้น 4, 42"เกิดก๊าซรั่วไหลและติดไฟ สูง 9-10 ม.บริเวณ ค.หัวตุ้ม		
		จ.ปราจีนบุรี, GROC รับทราบเผื่อระวังเหตุการณ์ แจ้งคุณ วาทีศ รับทราบ	9:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงาน BVWN#3 วันนีปรับปรุงดินภายในตัวบ่อเตรียมเชื่อมท่อเหล็ก 36"		
		อีก 1 ท่อน เตรียมความพร้อม Tie -in	10:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ จริศ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต ถนน		
		พัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 โดย บ.ประจักษ์การโยธา และถนนพัฒนา 1 ปากซอย		
		นิคมบางปู ฝั่งสุขุมวิท โดย บ.พระรามสองการโยธา แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ		
		นอกนินปกติ	11:02	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:05	สุเมธ
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งงานทำลิ้น MRS ที่ บ. Lohaprateep ตาม Permit 67-bpl-cd-0009	11:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL มีงานย้ายเสา		
		สัณฐานโลหะที่ของ DTAC ด้านพื้นที่ซึ่งรั่วรั่ว Beiersdorf ไม่มีผลกระทบนอก		
		นินปกติ	11:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทราซ BHS ปกติ	12:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทราซ ๓.TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ	12:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 ตรวจสอบสภาพการหลุดที่บ่อ และบ่อหลังการขุด ร		
		การติดตั้งกลับ ติดตั้งคานาหัวท่อ 8", 10"ชั่วคราว โดยรวมปกติ นอกนินปกติ	13:03	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน Water Jet ล้างวท่อก๊าซ 12"ใกล้ทางเข้านิคมบางปู 77 ก.สุขุมวิท		
		ตาม Permit 67-BPM-EX-0014	13:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วังลึก ปกติ	13:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียงราก บางปะอิน งานโครง		
		การ Temporary OTS-NVK ตรวจสอบสภาพท่อ NVK MV02 และ BPI MV02 Sheet Pile		
		พร วันนีไม่มีการทำงาน นอกนินปกติ	16:02	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตาม Permit 67-BPM-EX-0014 วันนีจบเนนี้	16:34	สุเมธ
24-ก.ค.-24	Activities in AREA	*คุณ วีระศักดิ์ แจ้งวันนีเริ่มเวลา 11:00-12:00 มีงานทำพื้นที่ Network เข้าตรวจสอบ		
		สถานี ROJ#1	8:37	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ วิศิษฐ์แจ้งแจ้งวันนีมีงานขนย้ายชุด spoon โดยใช้โครงโดย pileจากภายใน		
		obsrvk เชื้อเตรียม fab ใน yard	9:16	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานลอกเข็มหักทางเข้าโรงงาน SUZUKA นิคมBPN.		
		ตาม Permit 67-BPN-E-X-0002	9:32	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จริศ แจ้งงานปรับปรุง สภาพลิ้น สถานีก๊าซ Lohaprateep	9:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงาน BV-WN#3 วันนีปรับปรุงดินภายในตัวบ่อเตรียมเชื่อมท่อเหล็ก		
		36 นิ้วอีก 1 ท่อนเตรียมความพร้อม Tie -in	10:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:05	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งทางกรมยกเลิกเข้าตรวจสองสถานี OTS-ROJ#1	10:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานย้ายท่อน้ำประปา 600 มม. เพื่อขยายเขตถนน หน้า		
		บุญยืน BPM	11:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้งSupport ots roj2 ตรวจสอบสภาพการทรุดตัวของบ่อบึงการขุด รอยารติดตั้ง		
		ติดตั้งคานาหัวท่อ Ø" 10"ชั่วคราว เมื่อคืนฝนตกเล็กน้อย,ดินไม่เคลื่อน,ไม่มีน้ำรั่ว,		
		แฉกกับดินปกติ โดยรวมปกติ จุติขึ้นในพื้นที่ ปกติ	11:07	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นพดล แจ้งกรม บริษัท อินชิต เข้าเก็บงานในสถานี OTS-BPL	11:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เสิน OTS-BPL SWAN ปกติ		
		Permit.67-BPM-EX-0002 นอกจากนั้นปกติ	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เสิน OTS-BPL SWAN ปกติ	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนิชเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแอมเวร WES ปกติ	11:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เสิน บางปูใหม่ ปกติ มีประสานงานขั้วดิน	12:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี PRS#2	12:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เสิน OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งตรงข้ามBV#10 ลอกผิวทางเท้า เพื่อทำใหม่ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	12:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี OTS-BPL	14:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เสิน รังสิต ปกติ	14:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เสิน บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนกราฟ โครงการ temporary ots-nvk ยังไม่มีการทำงาน		
		ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk,mv02และbpi,mv02 Sheet pile pit		
		ยกชิ้นงานเตรียมงานติดตั้งประกอบ temporary และชิ้นงานสถานีอาคาร temporary		
		เพื่อเข้าย้ายเข้าเ็นพื้นที่ฝังนี้		
		ไม่มีฝนตก,ดินไม่เคลื่อน,มีน้ำรั่วไม่มีผล,แฉกกับดินปกติ โดยรวมที่จะบ่อปกติ		
		จุติขึ้นในพื้นที่นิคมฯ ปกติ	15:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต ถนน		
		พัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 โดย บ.ประโยชน์การโยธา และถนนพัฒนา 1 ปากซอย		
		นิคมฯบางปู ผังสุขุมวิท โดย บ.พระรามสองการโยธา แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ		
		นอกจากนี้ปกติ	16:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่ เสิน แพทยาฯ ๓.TDC คลองจุก เสิน BV#10 ปกติ	17:00	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-ก.ค.-24	อื่นๆ	*เวลา 07:50 น. Gas Control เริ่มปรับลดแรงดัน เพื่อควบคุมแรงดันที่จุดซ่อมเสริม		
		ความแข็งแรงท่อก๊าซ RC0650 Dent.52+485 ปัจจุบันเริ่มปรับลดแรงดันของระบบที่		
		WKS นำหมายแยกเป็น 350 psig และที่ BV16 330 psig โดยช่วงแรกเวลา		
		13:00-19:00 น. ดำเนินการเชื่อมซ่อมแนว Longitudinal ควบคุมแรงดันไม่เกิน 339		
		psig From Gas Control	7:56	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ วิศิษฐ์แจ้งวันมีแผนเปิด mv02น้ำgasเข้า otsnvk tempo	8:52	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 09:20 น. Gas Control และ บ.ร.9 ทำการปิด Main Valve ที่ BV17(D0650-HOV-		
		007) เพื่อดำเนินการตัดแยกระบบเส้นท่อ BV16 - BV17 สำหรับการทำงานเชื่อม		
		Sleeve NO.1 ซ่อมเสริมความแข็งแรงท่อ RC0650 KP52+485 From Gas Control	9:29	สิทธิกร
	อื่นๆ	คุณ ภานุรักษ์ PTT OC แจ้งงานซ่อมท่อบริเวณ BV#16,17 ซึ่งจะมีผลต่อ OTS-RST		
		จะปรับลด Setpoint Pressure ลงมาที่ 320 Psi ซ่อมรอบที่ประมาณ 2 วัน 25-26		
		และอีกครึ่งวันที่ 31-1 ไม่มีผลกระทบ แต่ปรับลดแรงดัน,		
		แจ้งคุณกฤษณาและคุณพิษณุทราบ	9:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	10:01	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งงานเปิดวาล์ว mv02(nvk 12")เข้าระบบสถานีtemporary ots-nvk		
		Permit.67-nvk.Ht.0027	10:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงาน BV-WN#3 วันนี้ปรับแรงดันภายในตัวบ่อคาดว่า จะทำการ		
		เชื่อมท่อเหล็ก 36 ภายในวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อม Tie -in	10:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เสิน OTS-LKB ปกติ	10:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อวิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแอมเวร WES ปกติ	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เสิน บางปูใหม่ ปกติ	10:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี PRS#2	10:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:44	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มเปิด by pass temporary เวลา 10.30 น.	11:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี PRS#1	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี BV#10	11:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เสิน OTS-BPL SWAN ปกติ	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต ถนน		
		พัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 โดย บ.ประโยชน์การโยธา และถนนพัฒนา 1 ปากซอย		
		นิคมฯบางปู ผังสุขุมวิท โดย บ.พระรามสองการโยธา แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ		
		นอกจากนี้ปกติ	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เสิน OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:08	สิทธิกร
	อื่นๆ	(*Update การทำงานเชื่อม Sleeve ซ่อมเสริมความแข็งแรงท่อ RC0650 KP52+485);		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เวลา 11:45 น. เริ่มดำเนินการเชื่อมท่อแนว Longitudinal ปัจจุบันการควบคุมความดัน		
		เป็นไปตามแผน From Gas Control	12:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่ เสน่ แพทยาฯ 3.TDC คลองจุก เสน่ BV#10 ปกติ	12:16	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานWater jet สำรวจท่อก๊าซ ใกล้ทางเข้าUNION อ.สุขุมวิท		
		Permit No.67-BPM-EX-0014	13:41	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งงานเปิดวาล์ว mv02(nvk 12")เข้าระบบสถานีtemporary ots,nvk		
		เสร็จแล้วเรียบร้อย เฝื่องานทดสอบอุปกรณ์pvcอีกเล็กน้อย Permit.67-nvk.Ht.0027	13:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เสน่ รังสิต ปกติ	14:02	สิทธิกร
	Emergency Dtl	*แจ้งเริ่มเชื่อมแผนฉุกเฉินที่ นิคมฯบางปูเหนือ	14:06	สิทธิกร
	Emergency Dtl	*แจ้งเสร็จสิ้นการเชื่อมแผนฉุกเฉินที่ นิคมฯบางปูเหนือ	14:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้งSupport ots roj2 ,ตรวจสอบสภาพการทรุดตัวของบ่อบึงการขุด รอยารติดตั้ง		
		ติดตั้งคานาหัวท่อ 8",10"ชั่วคราว เข้าเชื่อมตักเล็กน้อย,ดินไม่เคลื่อน,ไม่มีน้ำรั่ว,		
		แฉกกับดินปกติ ยังไม่มีการทำงานโดยรวมปกติ จุติขึ้นในพื้นที่ ปกติ	14:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:51	สิทธิกร
	อื่นๆ	(*Update การทำงานเชื่อม Sleeve ซ่อมเสริมความแข็งแรงท่อ RC0650 KP52+485):		
		เวลา 15:00 น. เชื่อมแนวlongitude แล้วเสร็จ From Gas Control	15:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	15:41	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สุพวรรณ แจ้งงานทำ MRS Lohaprateep	16:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เสน่ บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนกราฟ โครงการ temporary ots,nvk		
		ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk,mv02และbpi,mv02 Sheet pile pit		
		เตรียมงานเชื่อมติดตั้งประกอบtemporary		
		ไม่มีฝนตก,ดินไม่เคลื่อน,มีน้ำรั่วไม่มีผล,แฉกกับดินคงที่ โดยรวมที่จะบ่อบปกติ		
		งานเปิดวาล์ว mv02(nvk 12")เข้าระบบสถานีtemporary ots,nvkเสร็จแล้วเรียบร้อย		
		ดำเนินการแก้ไขและทดสอบอุปกรณ์pvc run.A Permit.67-nvk.Ht.0027		
		จุติขึ้นในพื้นที่ปกติ.	16:10	สิทธิกร
	อื่นๆ	(*Update การทำงานเชื่อม Sleeve No.1 เพื่อซ่อมเสริมความแข็งแรงท่อ RC0650		
		KP52+485): เวลา 17:00 น. เริ่มทำการเชื่อมแนว circumferential การควบคุม		
		ความดันเป็นไปตามแผน From Gas Control	17:03	สิทธิกร
	Permit	*เฉลิมแจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาขนาด800มม. ถนนสุขุมวิท ค่าหัว บางปูใหม่		
		Permit No.67-BPM-EX-0013	21:33	อชอาจ
	อื่นๆ	(*Update การทำงานเชื่อม Sleeve No.1 เพื่อซ่อมเสริมความแข็งแรงท่อ RC0650		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		KP52+485 เวลา 22:15 น. งานเชื่อม Sleeve 1.5m แล้วเสร็จ แผนงานต่อไปจะเริ่ม		
		งานทดสอบ NDT และ Delay Crack 24 ชั่วโมง วันที่ 26 ก.ค. 67 เวลา 08:00 น.		
		From Gas Control	22:30	อชอาจ
26-ก.ค.-24	Permit	*เฉลิมแจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาขนาด 800 มม. ถนนสุขุมวิท ค่าหัว บางปูใหม่		
		ประกอบท่อจะถอน Sheet pile ขึ้นพื้นที่ Permit No.67-BPM-EX-0013	0:50	อชอาจ
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งวันมีแผนงานpm รอบเดือน prs4 และช่วงบ่ายมีงานเปลี่ยน		
		turbine ngp gvv	7:22	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ วิศิษฐ์แจ้งวันมีงานต่อเนื่องเข้าสายสัญญาณ turbine otsroj1		
		ร่วมกับ blue whale	9:44	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ วิศิษฐ์แจ้งวันมีงาน lab ต่อเนื่อง otsnvk งานที่ otsroj1 ทีวีวงจรดูแลไม่	10:01	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าร่วมงานต่ออายุประจำป้ f3w3 บ. Thai kobelco	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงาน BV-WN#3 วันนี้ปรับแรงดันภายในตัวบ่อคาดว่าวันนี้จะทำการ		
		เชื่อมท่อเหล็ก 36 ภายในวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อม Tie -in	10:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เสิน OTS-LKB ปกติ	10:06	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัช แจ้งงานปรับปรุง ทาสีสถานีก๊าซ บ. Quality Coat LKB		
		ตาม Permit.67-LKB-CD-0007	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เสิน บางปูใหม่ ปกติ	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี PRS#2	10:25	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า Cal.Flowcom Test Run B ที่ OTS-ROJ#1	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี BV#10	10:47	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อวิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องงานกับsheetpile บริเวณหน้าโรงงานjonesใกล้แนวท่อ		
		ก๊าซ-HDPE 110MM.บ่อวาล์ว.184 ฐานโครงสร้างท่อก๊าซโรงงานMF		
		Permit 67-WES-EX-0008	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อวิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแอมเวร WES มีงานตาม		
		Permit 67-WES-EX-0008 นอกจากนั้นปกติ	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่ เสิน แพทยาฯ ๓.TDC คลองจุก เสิน BV#10 ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เสิน OTS-BPL SWAN ปกติ	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี PRS#1	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	11:51	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นนทศ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต ถนนพัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 โดย บ.ประโยชน์การโยธา และถนนพัฒนา 1 ปากซอยนิคมบางปูฝั่งสุรนวิทย์ โดย บ.พระรามสองการโยธา แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซนอกนั้นปกติ	12:20	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานpm รอบ3เดือน prs4 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	12:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนจาก โครงการ temporary ots.nvk		
		ตรวจสอบสภาพป้อ nvk.mv02และbpl.mv02 Sheet pile pit		
		เตรียมงานเชื่อมตัดประกอบtemporary		
		ฝนตกเล็กน้อย,ดินไม่เคลื่อนไหว,มีน้ำขังไม่มีผล,แสงกันดินคงที่ โดยรวมที่2ปกติ		
		ทดสอบอุปกรณ์ pcv run.A/B จุดอื่นในพื้นที่ปกติ,	12:39	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นนทศ แจ้งงานชุดสำรวจท่อก๊าซในนิคมเชิยไทยของทีมงาน,งาน,ปงานโครงการวางท่อใหม่ประปาใหม่ บริเวณท้ายซอยชัยโยเมน 2 เลขที่ในอนุญาติ Permit.67-MTH-EX-0008	13:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นนทศ แจ้งจุดสำรวจความลึกที่ 1,10 เมตรสำรวจแล้วไม่พบแนวท่อการความลึกงานวางท่อใหม่ ประปาใหม่ไม่มีผลกระทบ งานสำรวจท่อหยุดสุดแค่นี้	13:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:02	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พลวัตร แจ้งงานFlow3 ตรวจสอบท่ออายุใบอนุญาต บริษัท Biersdorf วาระ 5 ปี	14:26	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้า PRS#1 ติดตั้ง Interrupter PM CP and Transformer Rectifier	14:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 ตรวจสอบสภาพการทรุดท้อปอลงการทรุด รายการติดตั้งติดตั้งคาน้ำหัวถ 8",10"ชั่วคราว ไม่มีฝน,ดินไม่เคลื่อนไหว,ไม่มีน้ำขัง,แสงกันดินปกติ ยังไม่มีการทำงานโดยรวมปกติ จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	15:17	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#1	15:19	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุธีระ แจ้งเสร็จงาน Cal.Flowcom Test Run B ที่ OTS-ROJ#1	16:38	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-BKD LEASED LINE FAIL แจ้ง UH ตรวจสอบครบ	17:16	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-BKD LEASED LINE NORMAL UIH ทำการสวิตช์คืนและรีบูตสัญญาณให้	18:23	สิทธิกร
27-ก.ค.-24	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งงานติดตั้งอุปกรณ์วัดระยะก่อนถึงสถานีโดย synmech ที่otsroj2 Permit.67-ROJ-CD-0028 และมีงานต่อเนื่อง fab ชุด spoon exitingotsnvk ชงข plt	8:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:52	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:17	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พลวัตร แจ้งงานปรับปรุงกำลังสถานีก๊าซใหม่ที่ บริษัท Quality Coat เตรียม		
		อิงทรายบนดินแล้ว ลงสีรองพื้น	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนจาก โครงการ temporary ots.nvk		
		ตรวจสอบสภาพป้อ nvk.mv02และbpl.mv02 Sheet pile pit		
		เตรียมงานเชื่อมตัดประกอบtemporary		
		ฝนไม่ตก,ดินไม่เคลื่อนไหว,มีน้ำขังไม่มีผล,แสงกันดินคงที่ โดยรวมที่2ปกติ		
		จุดอื่นในพื้นที่ปกติ,	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต ถนนพัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 โดย บ.ประโยชน์การโยธา และถนนพัฒนา 1 ปากซอยนิคมบางปูฝั่งสุรนวิทย์ โดย บ.พระรามสองการโยธา แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซนอกนั้นปกติ	11:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:27	สิทธิกร
	อื่นๆ	*Update การทำงานเชื่อม Sleeve No.1 เพื่อซ่อมเสริมความแข็งแรงท่อ RC0650 KP52+485 เวลา 11:20 น Gas Control เริ่มปรับเพิ่มแรงดันของระบบที่ WK5 เป้าหมายที่ Pressure 400 psig และที่ BV16 Pressure 390 psig หลังจากการทำการงานแล้วเสร็จ From Gas Control Pressure Inlet ที่ OTS-RST กำลังต่ออยู่ปรับขึ้น	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:50	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดทำทางเข้า-บนเพื่อสี ตาม Permit.67-BPN-EX-0003 เบื้องต้นใช้ดินชุดนำ 1.2m. แล้วจะถมเพิ่ม เพื่อทำคาน	12:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ มีงานตาม Permit.67-BPN-EX-0003 นอกจานี้ปกติ	12:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ร.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:21	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 12:18 น. Gas Control และ ปท.9 ทำการเปิด Main Valve ที่ BV17(D0650-HOV-007) เพื่อดำเนินการคืนระบบหลังจากการทำงานเชื่อม Sleeve NO.1ซ่อมเสริมความแข็งแรงท่อ RC0650 KP52+485 แล้วเสร็จ ลูกทักทุกคนสามารถให้		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ก๊าซได้ที่แรงดันปกติ From Gas Control OTS-RST Inlet Pressure ปกติ 25.50 Bar	12:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	12:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	13:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		มีงานเชื่อมท่อของ ปทท, ไม่มีฝนตกทาง NGD ส่วนที่เหลือ ปกติ	13:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 ตรวจสอบสภาพการทรุดท้อปอลงการทรุด รายการติดตั้งติดตั้งคาน้ำหัวถ 8",10"ชั่วคราว ไม่มีฝน,ดินไม่เคลื่อนไหว,ไม่มีน้ำขัง,แสงกันดินปกติ ยังไม่มีการทำงานโดยรวมปกติ จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:23	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานปรับปรุงแก้ไขค่าการวัด ทำการdigground ใ้ใหม่ เนื่องจากตรวจพบว่าค่าการวัดสูงเกินกว่าค่ากฎหมายกำหนด ที่โรงงานachiyoda#1 และโรงงานsaku precision นิคมนวนคร,	15:08	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งงาน Permit.67-ROJ-CD-0028 otsroj2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	15:35	สิทธิกร
		รอติดตั้งรับถังอากาศ	17:03	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งทีมงาน otsnvk เลิกแล้ว	17:03	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-NVK AC FAIL แจ้งการไฟฟ้าตรวจสอบ	18:02	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-NVK AC Normal	18:35	สิทธิกร
	Permit	*เฉลิมแจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาขนาด800มม. ถนนสุรนวิทย์ ตำบล บางปูใหม่ Permit No.67-BPM-EX-0013	21:30	ชงอาจ
28-ก.ค.-24	Permit	*เฉลิมแจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาขนาด 800 มม. ถนนสุรนวิทย์ ตำบล บางปูใหม่ ประกอบท่อตะกอน Sheet pile คืนพื้นที่ Permit No.67-BPM-EX-0013	2:39	ชงอาจ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดเปลี่ยนท่อประปาขนาด 200 มม.ข้ามรางระบายน้ำบริเวณปากซอย 13B ถนนพัฒนา 1 ตาม Permit 67-bpo-ex-0025	8:49	สุนธร
	PM	*คุณ พลวัตร เข้า PM Run B OTS-BPL	9:32	สุนธร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดทำทางเข้า-บนเพื่อสี ตาม Permit 67-BPN-EX-0003, ใช้ดินชุดนำ 1.2 ม.ช่วงท่อก๊าซ 1.2 ม.แล้วจะถมเพิ่มเพื่อทำคาน	10:01	สุนธร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ มีงานตาม Permit 67-BPN-EX-0003 นอกนั้นปกติ	10:03	สุนธร
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:18	สุนธร
	PM	*คุณ พลวัตร เข้า PM Run B OTS-BPL เสร็จแล้ว	10:27	สุนธร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:39	สุนธร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	10:56	สุนธร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:06	สุนธร
		*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB มีงานเชื่อมท่อของ ปทท, (Repair 4 จุด)ไม่มีผลกระทบกับทาง NGD นอกนั้นปกติ	11:16	สุนธร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:16	สุนธร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:18	สุนธร
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:24	สุนธร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียนจาก บางปะอิน งานโครงถัก Temporary OTS-NVK ตรวจสอบสภาพป้อ NVK MV02 และบ่อ BPM MV02 ทั้ง 2 บ่อปกติ, งานเชื่อมประกอบ Spoon Piece Inlet-Outlet Modify Existing OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk-hi-0030 นอกนั้นปกติ	11:33	สุนธร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:44	สุนธร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	12:16	สุนธร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต ถนนพัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 โดย บ.ประโยชน์การโยธา และถนนพัฒนา 1 ปากซอยนิคมบางปูโดย บ.พระรามสองการโยธา แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อการจราจรหลัก และมีงานตาม Permit 67-bpo-ex-0025 นอกนั้นปกติ	12:18	สุนธร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	12:48	สุนธร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	12:57	สุนธร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ร.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:57	สุนธร
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:23	สุนธร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	13:24	สุนธร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:44	สุนธร
		การติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 ตรวจสอบสภาพการทรุดท้อ และปอลงการทรุด รอการติดตั้งกับ ติดตั้งคาน้ำหัวถ 8", 10"ชั่วคราว (ไม่มีการทำงานในพื้นที่) นอกนั้นปกติ	15:19	สุนธร
29-ก.ค.-24	Alarm SCADA	*OTS-NVK Outlet พยายามขึ้นเกิน 15.5 บาร์ แจ้งคุณ โชติณรินทร์ และคุณ ชีรศักดิ์		
		ปรับทวบกกำลังออกไปตรวจสอบ	2:35	สุนธร
	Alarm SCADA	*คุณ โชติณรินทร์ และคุณ ชีรศักดิ์ ถึงที่ OTS-NVK ทำการปรับ Outlet จาก 15.9 ลงมาที่ 15 บาร์	3:30	สุนธร
	Alarm SCADA	*คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งทำการ Flush คราบ Sulphur PCV Run A ที่ OTS-NVK เสร็จแล้ว		
		Outlet ลงมาอยู่ประมาณ 15 บาร์	4:25	สุนธร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	PM	*คุณจรัสแจ้งเข้าทำ PM ที่สถานี OTS-BV10	9:13	ฎิณห์
	PM	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าวัด CP OTS-WES	9:20	ฎิณห์
Alarm SCADA		*alarm AC fail PRS#5 ROJ แจ้งคุณศักดิ์สิทธิ์ และคุณภาณุรักษ์รับทราบเข้าตรวจสอบ	9:29	ฎิณห์
Survey		*คุณ นพดล แจ้งงาน BV-WN#3 วันนี้ทำในส่วนงานเชื่อมต่อ 36"	9:41	ฎิณห์
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:41	ฎิณห์
Survey		*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพทยา BHS ปกติ	9:43	ฎิณห์
อื่นๆ		*คุณ ไรตนิรินทร์ แจ้ง วันนี้งาน synmech จะเข้ามาติดตั้งวาล์วระบบท่อใต้ดิน 10" 8" เพิ่มเดิมเพื่อใช้ monitor ระบบชุด OTS-ROJ#2	9:47	ฎิณห์
อื่นๆ		*คุณบอย 092 9675371 กรมทางหลวง แจ้งประสานงานคั่นท่อลอดบริเวณรังสิต กม.33 - กม.34 คุณศักดิ์สิทธิ์ รับทราบเข้าตรวจสอบ	10:07	ฎิณห์
Survey		*คุณ สุพรรณ แจ้งงานชุดเปลี่ยนท่อประปา 200 mm. ของ Gusco ปากซอย 13 B		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	10:20	ฎิณห์
Survey		*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร ปกติ	10:34	ฎิณห์
Survey		*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:37	ฎิณห์
Alarm SCADA		*คุณภาณุรักษ์ แจ้งการไฟฟ้าตัดไฟฟ้า PRS#5 เพื่อดำเนินการลากสายไฟ	11:10	ฎิณห์
Survey		*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:24	ฎิณห์
Survey		*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ BPO มีงานชุดเปลี่ยนท่อประปา 200 mm. ของ Gusco ปากซอย 13 B ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซส่วนที่เหลือปกติ	11:33	ฎิณห์
Survey		*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมรา เวส ปกติ	11:37	ฎิณห์
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:39	ฎิณห์
Survey		*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:46	สุนธร
Survey		*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 ตรวจสอบสภาพการหลุด/บดอัดการขุด ขอรการติดตั้ง		
		กดปิดคิดคำนวณที่ท่อ 8", 10"ชั่วคราว ผ่านโบลค ตับไม่เคลื่อนไหว ไม่มีการ แฉกกับดินปกติ (ไม่มีการทำงานในพื้นที่) ทนฯอยู่ยัดดับไฟฟ้าเพื่องานคอนเส้าพาดสายในพื้นที่		
		ทำให้อากาศไฟฟ้าดับที่prs.5 (ดับเ็น17:00)จุดสับในพื้นที่ ปกติ	11:56	ฎิณห์
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:59	ฎิณห์
Survey		*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:22	ฎิณห์
Survey		*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น รังสิต ปกติ	12:44	ฎิณห์
Survey		*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:17	ฎิณห์
Survey		*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV#10	13:23	ฎิณห์
Survey		*คุณ สุพรรณทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยาฯ T.DC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	13:41	ฎิณห์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชิงรจาก โครงการก่อสร้างTemporary ots nvk ตรวจสอบสภาพปะ nvk.nv02 และปะ bpl.nv02 ทั้ง 2 ปะปกติ งานเชื่อมประกอบ Spoon piece inlet-outlet modify		
		existing otsnvk (วันนี้ไม่มีการทำงาน) บริเวณอินในพื้นที่ปกติ	15:01	ฎิณห์
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดแทนแนวท่อก๊าซเพื่อเตรียมงานบัสsheet pilotบริเวณแนวท่อ		
		ก๊าซ HDPE 110MM,ช่วงระหว่างบ่อวาล์วค.119,202โครงการวางท่อก๊าซโรงงาน		
		HDMCPermit 67-WES-EX-0009	16:01	ฎิณห์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปัก Pipe Wall and Sheet Pile Wall		
		เทศบาลบางปู 69/1 (ศรีราชา) เพื่องาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลางเข้าซอย		
		โดย บ.สีแสงการโยธา	22:38	ฎิณห์
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้ง รังสิต มีงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าของกรมทางหลวง 2 จุด คันซ้าย		
		ผ่านหลังแนวท่อก๊าซ Steel gas 10" Mpl ช่วง กม 33-33#5 คูณาน ถนนพหลโยธิน		
		ฯเข้า Permit-rst-ex-0001	22:44	ฎิณห์
30-ก.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปัก Pipe Wall and Sheet Pile Wall ชุดเจตพื้นคอนกรีต		
		จึงทำการถมยกพื้นที่หน้าทำท่อ 67-BPM-EX-0015	1:47	ฎิณห์
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้ง Hdcl เริ่ม Hdcl จุดที่ 2 ปากซอยทางเข้าพหลโยธิน 96	3:28	ฎิณห์
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้ง Hdcl จุดที่ 2 ผ่านแนวท่อก๊าซจากพื้นที่ระดับ 1.38m, ท่อก๊าซ		
		steel 10" mpl อยู่ใต้ระดับ 3,40m, จากแบบ as-bull	4:22	ฎิณห์
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งhdcl จุดที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	5:05	ฎิณห์
	อื่นๆ	*EVEP เข้าสถานีก๊าซ OTS-NVK, OTS-ROJ#2 เพื่อดูงานติดตั้ง	9:00	สุนธร
	Permit	*คุณ ไรตนิรินทร์ แจ้งที่ OTS-ROJ#2 มีงานติดตั้ง Outlet 8" 15 บาร ไป PRS#5 และ		
		ตั้งท่อก๊าซ Outlet 10" 5 บาร ที่ต่อเข้ากับ HDPE 225 มม.ตาม Permit 67-roj-cd-0028	9:41	สุนธร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ เข้า Standby ที่ OTS-ROJ#1 ช่วงที่ติดตั้งที่ OTS-ROJ#2	10:05	สุนธร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ มีงานชุดทำทางเข้า บริษัท		
		เทียบสี ตาม Permit 67-BPM- นอกนัมปกติ	10:08	สุนธร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ (มีงานขยายถนน และคลอง)		
		สะพานข้ามแยกตัวหุ แต่ยังไม่มีการกระทบกับท่อก๊าซที่เข้า บ.ชูเนียม นอกนัมปกติ	10:24	สุนธร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:29	สุนธร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:38	สุนธร
	Permit	*คุณ นิธิชัย เข้า Standby ที่ PRS#5 ช่วงที่ติดตั้งที่ OTS-ROJ#2	10:40	สุนธร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงาน BVWN#3 เชื่อมท่อเหล็กขนาด 36"เสร็จแล้ว จะทำในส่วนของการ		
		ขัน Torque เบ็งานสี่ตัวท่อเหล็กเชื่อมด้วย Nitrogen	10:47	สุนธร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:47	สุนธร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:57	สุนธร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:11	สุนธร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยาฯ T.DC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:25	สุนธร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:43	สุนธร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:58	สุนธร
	Permit	*คุณ ไรตนิรินทร์ แจ้งที่ OTS-ROJ#2 กำลังคลาย U Bolt 10 มม.ของท่อ Outlet 8" 10"		
		เพื่อเตรียมยกตัวผ่านยก ตาม Permit 67-roj-cd-0028	11:58	สุนธร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมรา เวส ปกติ	11:59	สุนธร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:12	สุนธร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:16	สุนธร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	12:33	สุนธร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:24	สุนธร
		*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ มีงานติดตั้ง Outlet 8", 10"		
		ตาม Permit 67-roj-cd-0028 นอกนัมปกติ	15:31	สุนธร
	Permit	*คุณ นิธิชัย ออกจาก PRS#5 แล้ว	15:40	สุนธร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชิงรจาก บางปะอิน งานโครงการ Temporary OTS-NVK ตรวจสอบสภาพปะ NVK MV02 และปะ BPI MV02 ทั้ง 2		
		ปะปกติ, งานเชื่อมประกอบ Spoon Piece Inlet-Outlet Modify Existing OTS-NVK ตาม (วันนี้ไม่มีการทำงาน) นอกนัมปกติ	16:33	สุนธร
	Permit	*คุณ ไรตนิรินทร์ แจ้งที่ OTS-ROJ#2 งานติดตั้งตัวสถานีก๊าซเปลี่ยนเข้า 11 ซม.เสร็จแล้ว และพ่นสีทำการติดตั้ง Support จัง	16:55	สุนธร
	อื่นๆ	*Update งาน Tie-in WN2 - WN3 : หมอชาน วท. Tie-in ที่ RC0630 KP47+750 บริเวณมิวรี่ Block Valve WN3 มีมีงาน WN 2.5 แล้วเสร็จ ผดทดสอบรอยเชื่อมผ่านตามมาตรฐานที่กำหนด โดยปัจจุบันหมอชาน Block valve WN2.5-WN3 ได้เชื่อมผดเป็นระบบเดียวกันแล้ว ขึ้นคอนกรีตไปอยู่ระหว่างดำเนินการงาน Nitrogen Purging เพื่อเตรียม		
		Commissioning ต่อไป From Gas Control	17:16	สุนธร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปัก Pipe Wall เทศบาลบางปู 69/1 (ศรีราชา) เพื่องาน HDD		
		ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลางเข้าซอย โดย บ.สีแสงการโยธา Permit 67-BPM-EX-0015	22:24	สุนธร
31-ก.ค.-24	อื่นๆ	*เวลา 00:01 น. วันที่ 31 ก.ค. 67 ทาง TSO เริ่มดำเนินการควบคุมคุณภาพก๊าซธรรมชาติ (WT) หลังเสร็จกรรมชาติเส้นที่ 1-3 จาก 1260 - 1400 BTU/scf เป็น 1285 - 1430		


OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		BTU/scf หลังจากสิ้นสุดช่วงต้นมีการควบคุมคุณภาพก๊าซตามมติ กกพ. โดย		
		เริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 ส.ค.67 เป็นต้นไป From Gas Control	0:07	สุนธร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปัก Pipe Wall เสร็จเรียบร้อยแล้ว	1:46	สุนธร
	PM	*คุณพิทักษ์พล แจ้ง วันนี้มีแผนpm ots rstรอบ3เดือน	7:54	ฎิณห์
	Permit	*คุณ ไรตนิรินทร์ แจ้งวันนี้มีงานเชื่อม จึงขอแทนของเดิมเข้าภายใน		
		otsroj2 กับทีม synmech 67-roj-hi-0009	8:14	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อปะประปา Sol 46 BPO-E By Gusco BPO		
		Permit No.67-BPO-EX-0026	9:23	ฎิณห์
	PM	*คุณสุริยะแจ้งเข้า Cal.Test Flowcomp. OTS-WES	9:49	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ มีงานชุดทำทางเข้า บริษัท		
		เทียบสี ตาม Permit 67-BPM- นอกนัมปกติ	9:52	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณ ไรตนิรินทร์ แจ้งวันนี้มีงานเก็บตัวระดับท่อหลังจากติดตั้งและเสร็จ support	9:53	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงาน BVWN#3 ทำการอัดแค้น Nitrogen พื้นในระบบท่อ	10:15	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:15	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:18	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:24	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยาฯ T.DC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ		
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:42	ฎิณห์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมรา เวส ปกติ	10:43	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	11:22	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:26	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:38	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร ปกติ	11:47	ฎิณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:02	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:02	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ (มีงานขยายถนน และคลอง)		
		สะพานข้ามแยกตัวหุ แต่ยังไม่มีการกระทบกับท่อก๊าซที่เข้า บ.ชูเนียม นอกนัมปกติ	12:40	ฎิณห์
	PM	*คุณสุริยะแจ้งเสร็จงาน Cal.Test Flowcomp. OTS-WES	13:14	ฎิณห์
	PM	*คุณพิทักษ์พล แจ้ง เสร็จงาน pm ots rstรอบ3เดือน	13:36	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:00	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้งSupport ots roj2 ตรวจสอบสภาพการหลุด/บดอัดการขุด ขอรการติดตั้ง		

OP-FO-038-02

[illegible]



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-ส.ค.-24	อื่นๆ	*เวลา 00:01 น. วันที่ 31 ก.ค. 67 ทาง TSO เริ่มดำเนินการควบคุมคุณภาพก๊าซธรรมชาติ (WT) ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1-3 จาก 1260 - 1400 BTU/scf เป็น 1285 - 1430 BTU/scf หลังจากสิ้นสุดช่วงมอนิเตอร์การควบคุมคุณภาพก๊าซตามมติ กทพ. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.67 เป็นต้นไป From Gas Control	0:06	ภูริณ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Pipe Wall เชื้อบรีย	1:45	ภูริณ
	PM	*คุณ สุธิษะ แจ้งเข้าตัดยอดการให้ก๊าซสถานีโชนเหนือ	8:59	สิทธิกร
	Permit	*คุณ วัชรินทร์ แจ้งว่ามีงานต่อเนื่องที่support otsoj2 Permit.67-ROJ-HT-0010	9:05	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริจันทร์ แจ้งเข้าตัดยอดการให้ก๊าซสถานี OTS-BV#10	9:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลีเหนือ ปกติ	9:44	สิทธิกร
	PM	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าตัดยอดการให้ก๊าซสถานี OTS-WES	9:45	สิทธิกร
	Permit	*คุณ กานท์กร แจ้งเริ่มงานก่อสร้างอาคาร ปรกห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.ex.0009,Permit.67.roj.cd.0032	10:08	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริจันทร์ แจ้งเข้าตัดยอดการให้ก๊าซสถานี OTS-BPL	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงาน BV-WN#3 ถัดแรงดัน Nitrogen เสร็จแล้วทำการ Back Field		
		ลงทนายชั่งท่อ	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:50	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ พิษณุ แจ้งเข้าทำงานย้ายแอร์ ที่ OTS-ROJ#1	10:55	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ พลวดี แจ้งรับแจ้งว่านิคมการเตรียมการที่สถานีและระดมเตรียมพื้นที่		
		จออยู่บริเวณนั้นช่วงเวลาที่สี่ห้าสิบ วันที่ 31 ที่ผ่านมาก็มีอีก Mega Life 2	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททาชฯ TDC คลองจุก เส้น BV#10 ปกติ	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:07	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดหัวบ่oshoot pile บริเวณหน้าโรงงาน Jones โกลด์แนวท่อก๊าซ HDPE 110MM. บ่อว่าส่ว no.184 งานโครงการวางท่อก๊าซ โรงงานFF		
		Permit 67-WES-EX-0010	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแอมเวร WES มีงานตาม Permit 67-WES-EX-0010 นอกจากนั้นปกติ	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททาช BHS ปกติ	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครราชสีมา ปกติ	11:35	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริจันทร์ แจ้งเข้าตัดยอดการให้ก๊าซสถานี OTS-LKB	11:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:41	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รัชสี ปกติ	14:04	สิทธิกร
	อื่นๆ	*Update งานโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งก๊าซ 36 สถานีควบคุมก๊าซ WN2.5-WN3 เวลา 14:15น. หน่วยงาน วท. ดำเนินการ Commissioning and Gas in ที่ WN3 to WN2.5 ที่ความดัน 50 PSIG และระบายก๊าซออกที่ BV WN2.5 (Section RC0630 BV WN2.5-WN3 ระยะทางประมาณ 15.45 km.) เพื่อไม่ให้ค่า Methane ในท่อก๊าซตามมาตรฐานที่กำหนด From Gas Control		
	Survey	*คุณ กานท์กร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโชนเหนือ ตรวจสอบการทำงานเพื่อการติดตั้ง skid เพื่อติดตั้งSupportภายในอาคาร ots.roj2 ติดตั้งsupport ในอาคาร ตรวจสอบสภาพความถี่วัด 8"-10"พื้นที่รอบ บ่อโกลด์,บ่อโกลด์,บ่อโกลด์,บ่อโกลด์,บ่อโกลด์		
		ค้นปกติ(อยู่ระหว่างดำเนินการ)ots.roj1 งานก่อสร้างอาคาร ปรกห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.ex.0009,Permit.67.roj.cd.0032 ชุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ.	14:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กานท์กร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนจาก โครงการ temporary ots.nvk		
		ตรวจสอบภาพนบ ots.nvk.002 และบ่อ bpl.nvk.002 ทั้ง 2 บ่อปกติ		
		งานเชื่อมประกอบ Spoon piece inlet-outlet modify existing(วันไม่มีการทำงาน)		
		บริเวณอื่นในพื้นที่ปกติ	15:54	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 16:30 น. Gas Control เริ่มปรับลดแรงดัน BV16 -WKS เพื่อทำงานซ่อมเสริม ความแข็งแรงท่อก๊าซ RC0650 KP.52+485 หลังจากพบ Defect ระหว่าง BV16 to BV17 แผนงานเชื่อม Sleeve No.2 ควบคุมแรงดัน BV16 ที่ 310 PSIG และ WKS ที่ 350 PSIG From Gas Control		
	อื่นๆ	*Inlet Pressure ที่ OTS-RST เริ่มค่อยๆปรับแรงดันลง	16:37	สิทธิกร
	Permit	*คุณ วัชรินทร์ แจ้งงานต่อเนื่องที่support otsoj2 Permit.67-ROJ-HT-0010	16:48	สิทธิกร
		เลิกงานแล้ว	16:47	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ชิตศักดิ์ แจ้งงานก่อสร้างอาคาร ปรกห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.ex.0009,Permit.67.roj.cd.0032 วันที่เลิกงานแล้ว	17:06	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-ROJ#1.2 LEASED LINE UP DOWN แจ้ง UIH ตรวจสอบ	17:46	สิทธิกร
	อื่นๆ	*Inlet Pressure ที่ OTS-RST ลงมาอยู่ที่ 22 BAR 317,297 PSI	17:54	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 17:32 น. Gas Control & บป.9 ทำการปิด Main Valve ที่ BV17 (D0650-HOV-007) ตัดแยกช่วงท่อ BV16 - BV17 และเวลา 18:10 น. พร้อมลำหรับเชื่อม Sleeve NO.2 เพื่อซ่อมเสริมความแข็งแรงท่อ RC0650 KP52+485 From Gas Control	18:13	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*Inlet Pressure ที่ OTS-RST ลงมาอยู่ที่ 20,963 BAR 304,062 PSI	18:29	สิทธิกร
		*Update งานเชื่อม Sleeve ซ่อมเสริมความแข็งแรงท่อ RC0650 KP52+485; เวลา 18:15 น. เริ่มดำเนินการเชื่อม Sleeve NO.2 แนว Longitudinal บั๊จจันการควบคุมความดันเป็นไปตามแผน From Gas Control	18:32	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 20:30 น. Update งานโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งก๊าซ 36 สถานีควบคุมก๊าซ WN2.5-WN3 ดำเนินการ Commissioning and Gas In มีการทำงานดังนี้ 1.ทำการ Gas in ที่ WN3 to WN2.5 ที่ความดัน 50 PSIG 2.ระบายก๊าซออกที่ BV WN2.5 เหลือ 30 PSIG 3.ทำการ Pack Gas เข้าอีกครั้งที่ความดัน 50 PSIG 4.หน่วยงาน คท. ทำการวัดค่า Dew point ได้ 9 จำนวน 2 ครั้ง โดยจะมีการทำงาน Pack Gas และ Vent Gas ต่อในวันพรุ่งนี้ From Gas Control	21:05	สิทธิกร
2-ส.ค.-24	อื่นๆ	*Update งานเสริมความแข็งแรงท่อ RC0650 KP52+485 ช่วง BV16-BV17 - เวลา 01:55 น. ดำเนินการเชื่อม Sleeve No.2 แนว Longitudinal แล้วเสร็จ - เวลา 02:40 น. เริ่มดำเนินการเชื่อมแนว Circum. From Gas Control	3:55	สิทธิกร
	อื่นๆ	*Update งานโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งก๊าซ 36 สถานีควบคุมก๊าซ WN2.5-WN3 หน่วยงาน วท. แจ้งดำเนินการ Gas in ต่อเนื่อง From Gas Control	7:14	องอาจ
	อื่นๆ	*Update งานเชื่อม Sleeve ซ่อมเสริมความแข็งแรงท่อ RC0650 KP52+485; เวลา 07:45 น. งานเชื่อม Pipe sleeve 1.4 m.และMT แล้วเสร็จ และเวลา 09:03 น. ทำการ NDT (PAUT) แนวเชื่อมแล้วเสร็จ โดย Gas control จะเริ่มเริ่มแรงดัน เส้นท่อ BV16 - WKS กลับเป็นปกติ From Gas Control	9:09	องอาจ
	Permit	*อภิเชษฐ์แจ้งงานต่อเนื่องงานชุดหัวบ่oshoot pile บริเวณหน้าโรงงาน Jones โกลด์แนวท่อก๊าซHDPE 110MM. บ่อว่าส่ว no.184 งานโครงการวางท่อก๊าซ โรงงานFF Permit 67-WES-EX-0010	9:27	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่ออันนิคมดุดาบางพลี - OTS BPL-SWAN ปกติครบ	9:34	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	9:53	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่ออันนิคมดุดาบางพลี - OTS BPL-MTH ปกติครบ	9:54	องอาจ
	อื่นๆ	*เวลา 10:11 น. Gas Control และ บป.9 ทำการเปิด Main Valve ที่ BV17 (D0650-HOV-007) เพื่อดำเนินการคืนระบบหลังจากทำการงานเชื่อม Sleeve NO.2 ซ่อมเสริมความแข็งแรงท่อ RC0650 KP52+485 แล้วเสร็จ ลูกตักทุกกลุ่มสามารถให้ก๊าซได้ทั้งแรงดันปกติ From Gas Control	10:16	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะปิ ปกติ	10:30	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปู ปกติ	10:36	องอาจ
	อื่นๆ	*เวลา 9:30 น. หน่วยงาน บป. เริ่มทำการลด Flow เข้า OCS4 สำหรับงาน		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Total Shutdown OCS4 เพื่อทำงานซ่อมบำรุงฯ ตามแผน ช่วงเวลา 10:40 - 17:00 น. โดยยังคงสามารถจ่ายก๊าซจาก LMPT1 เข้าท่อ Onshore4 ได้ปกติ ไม่มีผลกระทบต่อการรับส่งก๊าซ โดยคุณภาพก๊าซที่ละเว้นออก Onshore 4 เปลี่ยนแปลงจาก 1379BTU/SCF เป็น 1393 BTU/SCF ใช้เวลาเปลี่ยนแปลง 1 ชั่วโมง 15 นาที		
		คาดการณ์คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลง เห็นทางถึง -EGCO_R วันที่ 2 ส.ค. 2024 เวลา 10:55 น. - OTS วันที่ 2 ส.ค. 2024 เวลา 12:20 น. - KCS วันที่ 2 ส.ค. 2024 เวลา 19:30 น. - BV4.19 วันที่ 3 ส.ค. 2024 เวลา 5:50 น. - WCS วันที่ 3 ส.ค. 2024 เวลา 8:30 น. - G_NRM วันที่ 3 ส.ค. 2024 เวลา 10:40 น. - WKS วันที่ 3 ส.ค. 2024 เวลา 13:10 น. - RA6 วันที่ 3 ส.ค. 2024 เวลา 16:20 น. - SN7 วันที่ 6 ส.ค. 2024 เวลา 6:00 น. - AN6 วันที่ 6 ส.ค. 2024 เวลา 8:20 น.	10:50	องอาจ
	อื่นๆ	(ต่อ) คาดการณ์คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลง เห็นทางถึง -EGCO_R วันที่ 2 ส.ค. 2024 เวลา 10:55 น. - GT5 วันที่ 2 ส.ค. 2024 เวลา 12:20 น. - KCS วันที่ 2 ส.ค. 2024 เวลา 19:30 น. - BV4.19 วันที่ 3 ส.ค. 2024 เวลา 5:50 น. - WCS วันที่ 3 ส.ค. 2024 เวลา 8:30 น. - G_NRM วันที่ 3 ส.ค. 2024 เวลา 10:40 น. - WKS วันที่ 3 ส.ค. 2024 เวลา 13:10 น. - RA6 วันที่ 3 ส.ค. 2024 เวลา 16:20 น. - SN7 วันที่ 6 ส.ค. 2024 เวลา 6:00 น. - AN6 วันที่ 6 ส.ค. 2024 เวลา 8:20 น. From Gas Control	10:52	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัลเข้า PRS # 3	11:12	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูไม่ผ่านคอมบ์ สะพานข้ามแยกเริ่มทำงาน แต่ยังไม่ได้ทำบริเวณโกลด์กับท่อก๊าซ	11:21	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัลเข้า OTS LKB	11:34	องอาจ
	Survey	*จรัลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองจรูญ ปกติ	11:42	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อคลองจุก แพททาชฯ OTS BPO TDC Steel ปกติ	12:10	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 1	12:19	องอาจ
	อื่นๆ	*Gas Control ดำเนินการปิดวาล์ว HOV001 ภายใน BV9 เพื่อเตรียมงาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 โดยลูกค้าบริเวณ BV9-BV16 จะได้รับก๊าซจาก BV16 Run A ทดแทน โดยคุณภาพก๊าซค่า WI เปลี่ยนแปลงจาก 1347 เป็น 1370 Btu/scf และค่า HV เปลี่ยนแปลงจาก 1008 เป็น 1030 Btu/scf คาดการณ์คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงเห็นทางถึง -G_BCN วันที่ 2 ส.ค. 2024 เวลา 13:45 น. - DCAP วันที่ 2 ส.ค. 2024 เวลา 15:55 น. - IND_TG วันที่ 2 ส.ค. 2024 เวลา 21:25 น.	12:19	องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาถนนคลองจุก ปากทางหน้าเขาชัยสีสับบางกอก		
		ท่อขนาด 300 ความลึก 2+2+2 Permit No.67-BPO-EX-0027	13:37	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนครราชสีมา ปกติ	13:52	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อจรัล ปกติ	14:33	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

Table with 5 columns: Date/Time, Activity, Description, Duration, and Status. It details various gas control and maintenance activities over a period of several days.

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

Table with 5 columns: Date/Time, Activity, Description, Duration, and Status. It details gas control activities, including updates to gas control systems and valve operations.

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

Table with 5 columns: Date/Time, Activity, Description, Duration, and Status. It details gas control activities, including valve operations and system checks.

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

Table with 5 columns: Date/Time, Activity, Description, Duration, and Status. It details gas control activities, including valve operations and system checks.

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
4-ธ.ค.-24	อื่นๆ	*Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.6/7 (ILI PIG) ดำเนินการนำ PIG ออกจาก Receiver พาสภาพ PIG สมบูรณ์ พบ Mill scale ลักษณะเป็นเส้นผดงสีดำ		
		*นำหนัก 100 กก., ไม่พบ Liquid From Gas Control	0:19	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลางเข้าชอย เทคบาลบางปู		
		69/1 (ศรีอัมพล) Permit.67-BPM-EX-0016 ผ่านข้อพิจารณาแล้ว	1:39	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*PRSS AC FAIL แจ้งการไฟฟ้าตรวจสอบ	3:39	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*PRSS AC NORMAL	5:33	สิทธิกร
		*[Update ผลการ Simulation เวลา 7:00 น.] คุณภาพก๊าซท่อ Onshore 4 เปลี่ยนแปลง จาก 1379 เป็น 1393 BTU/scf จากการจัด Flow เข้า OCS4 สำหรับงาน Total Shutdown		
		คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงลงจนถึงทางถึง SN7 วันที่ 6 ธ.ค. 2024 เวลา 7:36 น., AN6 วันที่ 6 ธ.ค. 2024 เวลา 9:24 น. From Gas Control	8:52	องอาจ
	อื่นๆ	*จัดเข้า OTS BPO	9:14	องอาจ
		*[Update ผลการ Simulation คุณภาพก๊าซท่อ Onshore 4 เปลี่ยนแปลงจาก 1394 เป็น 1381 จากการเพิ่ม Flow เข้า OCS4 หลังจากงาน Total Shutdown OCS4 แล้วเสร็จ		
		ปัจจุบันเดินทางถึง RA6 คาดการณ์คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงลงจนถึงทางถึง SN7 วันที่ 6 ธ.ค. 2024 เวลา 16:02 น., AN6 วันที่ 6 ธ.ค. 2024 เวลา 17:32 น.	9:18	องอาจ
	Survey	*จัดสำรวจแนวท่อแพททากา คลองขุด OTS BPO TDC Steel		
		ส่วนงานชุดซ่อมท่อในปะปาหน้าหมู่บ้านเรย์ที่อยู่บนฟุตบาท ยังไม่มีการดำเนินงาน	9:46	องอาจ
	อื่นๆ	*จัดเข้า PRS1	9:47	องอาจ
	Permit	*นพดลแจ้งงาน W-WN#3 กลับคืนหลังท่อก๊าซ 36"ปูวางแผ่น SLAB และมาติดตั้งพื้นที่โดยรอบเตรียมรื้อถอน Sheele ตัวบ่อ		
		สำรวจแนวท่อในนิคมฯ ลาดกระบัง เส้นคลองขุด ปกติ	9:56	องอาจ
	Survey	*จัดสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	10:17	องอาจ
	Permit	*คุณ ธกฤษณ์ แจ้งต่อเนื่องงานปักsheetpile บริเวณหน้าโรงงานHDMCใกล้แนวท่อ ก๊าซHDPE110MM.ช่วงระหว่างบ่อวาล์ว.0.119,202 งานโครงการวางท่อก๊าซ		
		โรงงานHDMC Permit 67-WES-EX-0011	10:22	องอาจ
	Survey	*กักตักลิธิสำรวจแนวท่อบางปะกั ปกติ	10:37	องอาจ
	Survey	*จัดสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:50	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อในนิคมฯ บางพลี OTS BPL-SWAN ปกติ	11:12	องอาจ
	อื่นๆ	*จัดเข้า PRS2	11:25	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อในนิคมฯ บางพลี OTS BPL-MTH ปกติ	11:38	องอาจ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ งานแก้ไขท่อชุด ots roj2		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		งานเชื่อมติดถังsupport ถาวรโยธาคาร์		
		ตรวจสอบสภาพความถี่ท่อ 8",10"พื้นที่บ่อ ผงไมตก ดินไม่โคลน ไม่มีน้ำขัง แมงกั้น		
		คืนปกติPermit.67.roj.ht.0009,ots.roj1 งานก่อสร้างอาคาร ปรกห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.ex.0009,Permit.67.roj.cd.0032 จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ.	11:44	องอาจ
	Survey	*จัดสำรวจแนวท่อบางปู ปกติ		
		มีงานซ่อมท่อประปาปากซอย 5B,ถนนพัฒนา 1 ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	12:04	องอาจ
	Survey	*กักตักลิธิสำรวจแนวท่อถังลิต ปกติ	12:11	องอาจ
	Survey	*จัดสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	"	องอาจ
	Survey	*กักตักลิธิสำรวจแนวท่อถนนคร ปกติ	14:15	องอาจ
	Permit	*จัดแจ้งงานซ่อมท่อประปาถนนแพททากา หน้าบ่อบั๊ช Permit 67-BPO-ED-0028	14:18	องอาจ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนจาก โครงการ temporary ots.nvk		
		ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02 และบ่อ bpm.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ		
		งานเชื่อมประกอบ Spoon piece inlet-outlet modify existing(วันนี้ไม่มีการทำงาน)		
		บริเวณอื่นในพื้นที่ปกติ	14:32	องอาจ
	Permit	*ทยธิเชษฐแจ้งงานBoring jacking ดินที่steel sleeve ขนาด12" ลอดผ่านแนวท่อ ก๊าซHDPE110MM.บริเวณหน้าโรงงานJonesใกล้บ่อวาล์ว184		
		Permit No.67-WES-00129(งานโครงการวางท่อก๊าซIFF)	15:32	องอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงาน HDD (Reamer 800mm.) พร้อมติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง เข้าชอย เทคบาลบางปู 69/1 (ศรีอัมพล) Permit No.67-BPM-EX-0016	22:39	องอาจ
5-ธ.ค.-24	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงาน HDD (Reamer 800mm.) พร้อมติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ผ่านแนวท่อที่แล้ว		
	Permit	*คุณ วิศนรินทร์ แจ้งวันนี้มีงานต่อเนื่องSupport otsroj2 ครบ 67-ROJ-HIT-0012	1:32	องอาจ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องots.roj1 ก่อสร้างอาคาร ปรกห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.ex.0009 Permit.67.roj.cd.0032	7:23	องอาจ
	Permit	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งงานต่อเนื่อง Support otsroj2 ผู้รับเหมาเข้าทำงานแล้ว	9:00	ภูรินทร์
	Permit	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งงานต่อเนื่อง Support otsroj2 ผู้รับเหมาเข้าทำงานแล้ว	9:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:37	ภูรินทร์
	Permit	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งแจ้งเริ่มงาน pm+Overhead Ball valve OTSROJ2 โดยบริษัท Delta		
		Permit 67-ROJ-CD-0033	9:50	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธกฤษณ์ แจ้งต่อเนื่องงานปักsheetpile บริเวณหน้าโรงงานHDMCใกล้แนวท่อ ก๊าซHDPE110MM.ช่วงระหว่างบ่อวาล์ว.0.119,202 งานโครงการวางท่อก๊าซ		
		โรงงานHDMC Permit 67-WES-EX-0011	10:14	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณวาทิต แจ้งพา ธรรม เข้า OTS-LKB ตรวจสอบซ่อมแซมดินทรุด	10:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงาน BV-WN#3 กลับคืนพื้นที่โดยรอบเตรียมรื้อถอน Sheele ตัวบ่อ	10:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ งานซ่อมบ่อ สะพานข้าม แยกเริ่มทำงาน แต่ยังไม่ได้ทำบริเวณใกล้กับท่อก๊าซ	10:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศุกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะกั ปกติ	11:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททากา ๓.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศุกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:58	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณวาทิต แจ้งพา ธรรม ออกจาก OTS-LKB ตรวจสอบซ่อมแซมดินทรุด	12:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ เขียนจาก โครงการก่อสร้างTemporary ots nvk ,ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02 และ บ่อ bpm.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ งานเชื่อมประกอบ Spoon piece inlet-outlet modify existing(วันนี้ไม่มีการทำงาน) บริเวณอื่นในพื้นที่ปกติ		
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพททากา BHS ปกติ	12:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	12:46	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์ แจ้งบริเวณ ถนนพัฒนา 1 พื้นที่ทางระบายน้ำ ของ พระราชสงครามโยธา ไม่มีการทำงานใดๆ	12:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศุกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฉนวนคร ปกติ	14:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ งานแก้ไขท่อชุดots roj2 งานเชื่อมติดถังsupport ถาวรโยธาคาร์ ตรวจสอบสภาพความถี่ท่อ 8",10"พื้นที่บ่อ ผงไมตก ดินไม่โคลน ไม่มีน้ำขัง และคืนปกติPermit.67.roj.ht.0012		
		งาน pm+Overhead Ball valve OTSROJ2 โดยบริษัท Delta Permit.67.roj.cd.0033 ots.roj1 งานก่อสร้างอาคารปรกห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.ex.0009 Permit.67.roj.cd.0032จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ.	14:33	ภูรินทร์
	Permit	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งOTS roj2 งาน Hot Work เชื่อม Support ตัวชุดสายเร่งเร่งแล้วรับ กำลังเคลื่อนพื้นที่และ ทาสีรองพื้น	15:46	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง ots.roj1 งานก่อสร้างอาคารปรกห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit.67.roj.ex.0009Permit.67.roj.cd.0032เก็บกวาดพื้นที่เตรียมเลิก	16:27	ภูรินทร์
	Permit	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งทีม synmach ผู้รับเหมา งานทำ Support otsroj2 วันนี้เลิกงานแล้ว	16:32	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งทีมงานncs งานก่อสร้างอาคารในเขตots roj1 เลิกงานแล้ว	16:35	ภูรินทร์
	Permit	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งงาน pm Ball valve OTSROJ2 เปลี่ยน Part และกำลังประกอบกลับ	16:36	ภูรินทร์
	Permit	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งงานpm Ball valve วันนี้ถอดตรวจเช็คเปลี่ยนpart ได้ทั้งหมด 5 ตัว	17:19	ภูรินทร์
	Permit	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งงานเพิ่ม Delta งาน pm Ball Valve วันนี้เลิกงานแล้ว	17:20	ภูรินทร์
6-ธ.ค.-24	Permit	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งงานต่อเนื่อง งานpm Ball valve OTS ROJ2 ผู้รับเหมา เข้าเริ่มงาน	9:13	ภูรินทร์
	Permit	*คุณนิติชัย แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องots-roj1 ก่อสร้างอาคาร ปรกห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.ex.0009 ,Permit.67.roj.cd.0032	9:14	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานเตรียมงานชุดซ่อมท่อประปาหน้าบ้าน.TTDF. Permit No.67-BPM-EX-0017	9:29	ภูรินทร์
	Permit	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งงานต่อ Synmach วันนี้ทำตัว Support และงานปรับระดับดิน ข้างท่อในบ่อ 67-ROJ-CD-0031	9:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงาน BV-WN#3 กลับคืนพื้นที่โดยรอบและเตรียมรื้อถอน Sheele	9:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศุกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะกั ปกติ	10:21	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธกฤษณ์ แจ้งต่อเนื่องงานปักsheetpile บริเวณหน้าโรงงานHDMCใกล้แนวท่อ ก๊าซHDPE110MM.ช่วงระหว่างบ่อวาล์ว.0.119,202 งานโครงการวางท่อก๊าซ		
		โรงงานHDMC Permit 67-WES-EX-0011	10:29	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณธนาสิทธิ์ แจ้งประชุมงานกำหนดค่าแผนเข้าแยกตัวหุ	10:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ เขียนจาก โครงการก่อสร้าง Temporary ots nvk ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02 และบ่อ bpm.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ , งานเชื่อมประกอบ Spoon piece inlet-outlet modify existing (วันนี้ไม่มีการทำงาน) บริเวณอื่นในพื้นที่ปกติ	10:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ๓.1-5 ,BHS ปกติ	10:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ๓.6-14 ปกติ	11:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศุกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฉนวนคร ปกติ	11:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พศิดร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	11:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:02	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ เฉลิม งานเตรียมงานชุดซ่อมท่อประปาหน้าบ่าน.TD.F. ไม่เจอท่อประปา ปิจงาน	12:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซระยะจำวนที่ BV#10	13:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่OTS คลองจูดปกติ	13:55	ภูรินทร์
	Permit	*คุณนิติชัย แจ้งเข้า RTU OTS-ROJ#1	14:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศักดิ์ชัย แจ้งงาน Flow3 ตรวจท่ออายุประจำปี ร่วมกับทางPAE และ ทีมตรวจสอบ สอ. ที่โรงงาน Kest บางปะอิน ผลการตรวจสถานีก๊าซ ปกติ.	14:07	ภูรินทร์
	อื่นๆ	เวลา 14:18 น. หน่วยงาน ปต.1 ร่วมกับ รท. ทำการปล่อย PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.7/7 (ILI EMAT PIG) ทั้งนี้คาดการณ์ PIG จะผ่าน BV7 เวลา 14:47 น. และ		
		คาดการณ์ PIG จะเข้า Receiver ที่ BV10 เวลา 23:56 น. From Gas Control	14:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานแก้ไขท่อทรุดots roj2		
		เก็บงานเสียดังsupport ถาวรในอาคาร ,ตรวจสอบงานรื้อถอนคานารั้วท่อ 8",10"		
		พื้นที่บ่อ ,งานเตรียมกลบหลังท่อ/ขุดฉีดทรายใต้ท้องท่อด้วยน้ำ แฉกดินปกติ		
		งาน pm+Overhaul Ball valve OTSROJ2 โดยบริษัท Delta Permit.67.roj.cd.0033		
		ots.roj1 งานก่อสร้างอาคารรอกห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.ex.0009		
		Permit.67.roj.cd.0032จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ.	14:59	ภูรินทร์
	อื่นๆ	Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.7/7 (ILI EMAT PIG) เวลา 14:45 น.		
		PIG ผ่าน BV7 คาดการณ์ PIG ผ่าน BV8 เวลา 17:39 น. From Gas Control	15:00	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้า OTS-WES ท่อบูดปรกติ	15:40	ภูรินทร์
	Permit	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งทีม Delta pm BALL VALVE เลิกงานแล้ว	16:04	ภูรินทร์
	Permit	*คุณนิติชัย แจ้งทีมงานuncs งานก่อสร้างอาคารในสถานีots roj1 เลิกงานแล้ว	16:35	ภูรินทร์
	Permit	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งทีมงาน Synmach งานทำSupport และแก้ไขท่อทรุด ots roj2		
		วันเลิกงานแล้ว	16:50	ภูรินทร์
	อื่นๆ	Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.7/7 (ILI EMAT PIG) เวลา 17:27 น.		
		PIG ผ่าน BV8 คาดการณ์ PIG ผ่าน BV9 เวลา 20:26 น. From Gas Control	17:52	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.7/7 (ILI EMAT PIG) เวลา 20:12 น. PIG		
		ผ่าน BV9 คาดการณ์ PIG เข้า Receiver ที่ BV10 เวลา 23:27 น. From Gas Control	20:15	สุนทร
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบอุปกรณ์ที่ OTS-BPL ปกติ, งาน Run Pig ทำการ Vent Gas		
		ที่ Filter Run A, B ออกเพื่อตรวจสอบเศษผง พบเศษผงน้อย	21:56	สุนทร
	อื่นๆ	*เวลา 23:10 น. PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.7/7 (ILI EMAT PIG) เข้า Receiver ที่ BV10		
		From Gas Control	23:16	สุนทร

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
7-ธ.ค.-24	อื่นๆ	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบอุปกรณ์ที่ BV#10 ปกติ งาน Run Pig ทำการ Vent Gas ที่ Filter Run A, B, C ออกเพื่อตรวจสอบเศษผง พบเศษผงออกมากเล็กน้อย	0:17	สุนทร
	อื่นๆ	*เวลา 00:15 น. Gas Control ดำเนินการเปิดวาล์ว HVO001 ภายใน BV9 เพื่อคืนระบบ		
		ภายหลังงาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 แล้วเสร็จ โดยลูกค้าบริเวณ BV9-BV16 จะได้รับคุณภาพก๊าซค่า WI เปลี่ยนแปลงจาก 1,357 เป็น 1,307 Btu/scf และค่า HV		
		เปลี่ยนแปลงจาก 1,024 เป็น 994 Btu/scf คาดการณ์คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงเดินทาง		
		ถึง - รฟ.DCAP เวลา 4:57 น. - IND_TGI เวลา 7:09 น. - G_BCN เวลา 16:15 น.		
		From Gas Control	0:19	สุนทร
	อื่นๆ	*สรุปผลงาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.7/7 (ILI EMAT PIG) : สภาพ PIG สมบูรณ์ปกติ พบ Mill scale ลักษณะเป็นฝุ่นผงสีดำน้ำหนัก 20 gr., ไม่พบ Liquid		
		From Gas Control	3:36	สุนทร
	อื่นๆ	*คุณพิทักษ์พล ขอเข้าปรับแรงดันots nvkเป็น15bar	8:08	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณพิทักษ์พล แจ้งเข้าปรับแรงดันots nvkเป็น15bar เสร็จสิ้น	9:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:31	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณนิติชัย แจ้งวันไม่มีการปฏิบัติงานที่ OTS-ROJ#1	9:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพต แจ้งงาน BV-WNH3 เปลี่ยนถังดินพื้นที่โดยรอบและเตรียมรื้อถอน Sheelle	10:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-KB ปกติ	10:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชิงเขาจาก โครงการก่อสร้าง Temporary ots nvk ตรวจสอบสภาพท่อ nvk,mv02 และบ่อ bpl,mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ , งานเชื่อมประกอบ Spoon piece inlet-outlet		
		modify existing (วันไม่มีการทำงาน) บริเวณบ่อในพื้นที่ปกติ	10:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:27	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:30	ภูรินทร์
	Permit	*คุณนิติชัย แจ้งงานต่อเนื่อง งานpm Ball valve OTS ROJ2 ผู้รับเหมา Delta		
		เข้าเริ่มงานแล้ว	10:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม 3.TDC คลองจูด เส้น BV#10		
		ปกติ	10:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเพชรเกษม BHS ปกติ	11:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร คล	11:40	ภูรินทร์

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ นพต แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาบริเวณโรงงาน กบ.ในพื้นที่ MTH ขอขอเข้าซ่อม 1 ตรงข้ามบริษัท เอ็มเซฟพรต เดสท์ในเขตภาค 67-MTH-EX-0009	11:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแอมเวย์ WES ปกติ	11:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ บริเวณ ถนนพหลโยธิน 1		
		พื้นที่ทำรงานระบายน้ำ ของ พระรามสองทางโยธา ไม่มีการทำงานใดๆ	12:06	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพต งานชุดซ่อมท่อประปาบริเวณพื้นที่หน้างานเพื่อทำในส่วนงานเปลี่ยน อุปกรณ์ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซงานงานไม่มีชุดเก็บเดิมเลิกงานชุดเปลี่ยนในส่วนเชิงสะพาน	12:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai งานชุดซ่อมท่อประปาบริเวณ Permit No.0009 สถานีปกติ	13:13	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา ขนาด300ม.ม.เพชรเกษม KP5+600 67-BPO-EX-0030	13:41	ภูรินทร์
	Permit	*คุณสมชาย แจ้งทนาย.เข้าทำการคัดตรวจ PRS2 ตาม Permit no.67-BPO-CD-0020	13:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:13	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณชิตินันท์ แจ้งSupportใหม่ 6 ตัวในอาคารเรียบร้อย	14:25	ภูรินทร์
	Permit	*คุณสมชาย แจ้งทนาย.เข้าทำการคัดตรวจ PRS1 ตาม Permit no.67-BPO-CD-0020	14:33	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณชิตินันท์ แจ้งงานใส่เค้นหัว ball valve HV004A HV005A,HV006B	14:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานแก้ไขท่อทรุดots roj2		
		เก็บงานเสียดังsupport ในอาคาร ,ตรวจสอบผิวcoatingและสายระบบ cp 8",10"		
		พื้นที่บ่อ ,งานเตรียมกลบหลังท่อ/ขุดฉีดทรายใต้ท้องท่อด้วยน้ำ แฉกดินปกติ		
		งาน pm+Overhaul Ball valve OTSROJ2 โดยบริษัท Delta Permit.67.roj.cd.0033		
		ots.roj1 งานก่อสร้างอาคารรอกห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.ex.0009		
		Permit.67.roj.cd.0032จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ.	14:54	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าเก็บเศษวาล์ว OTS-WES	15:37	ภูรินทร์
	Permit	*คุณสมชาย แจ้งทนาย.เข้าทำการคัดตรวจ OTSBPO Permit no.67-BPO-CD-0020	16:06	ภูรินทร์
8-ธ.ค.-24	PM	*คุณจรัส แจ้งเข้าทำ PM DIAC และ Audit PRS#1 BPO	9:17	ภูรินทร์
	Permit	*คุณพรวิตร แจ้งท.จ.ก พินลมมาเข้าคัดตรวจที่ OTS LKB Permit no- 67-LKB-0009	9:30	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณธนาสิทธิ์ ประสานงานชุดซ่อมท่อฯ ขอขอ EB เซลล์ออก ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ	9:39	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:41	ภูรินทร์
	Permit	*คุณนิติชัย แจ้งงานต่อเนื่อง Synmach วันวันเช้าซึ่งเป็นงานลงทรายชั้นแรก 30 cm และช่วงบ่ายจะทำการลงชั้นที่สอง	9:53	ภูรินทร์
	Permit	*คุณนิติชัย แจ้งงานต่อเนื่อง งานpm Ball valve OTS ROJ2 ผู้รับเหมา เข้าเริ่มงาน	9:56	ภูรินทร์

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพต แจ้งงาน BV-WNH3 วันนี้ช่วงเช้าไม่มีการทำงานเหลือในส่วนถังถังดินพื้นที่โดยรอบและเตรียมรื้อถอน Sheelle ตัวบ่อ	10:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:02	ภูรินทร์
	Permit	*คุณพรวิตร แจ้งท.จ.ก พินลมมาเข้าคัดตรวจที่ PRS3 Permit no- 67-LKB-0009	10:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:10	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งต่อเนื่องงานฉีดshotpile บริเวณหน้าโรงงานHDMCใกล้แนวท่อก๊าซHDPE 110MM.ช่วงระหว่างบ่อวาล์วno.119,202 งานโครงการวางท่อก๊าซ		
		โรงงานHDMC Permit 67-WES-EX-0011	10:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชิงเขาจาก โครงการก่อสร้าง Temporary ots nvk ตรวจสอบสภาพท่อ nvk,mv02 และบ่อ bpl,mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ (วันไม่มีการทำงาน), บริเวณบ่อในพื้นที่ปกติ	10:42	ภูรินทร์
	Permit	*คุณนิติชัย แจ้งงานถอดล้างหัว ball valve HV002B,HV003B,HV003A,HV005B	10:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม 3.TDC คลองจูด เส้น BV#10	11:17	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*0659090059 นิติบุคคล ติดต่อกุณจอย โทรเข้าเบอร์สำนักงานบางปู (โทรนิติ)	11:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:34	ภูรินทร์
	อื่นๆ	เวลา 11:25 น. ช้อนดับเพลิงและขออพยพหนีไฟตามกฎหมาย (Fire Drill) ปท.9 เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลังถังจัดตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินระดับ0		
		ที่ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 From Gas Control	11:39	ภูรินทร์
	PM	*คุณสมชาย แจ้งแจ้งงานทำ PM DIAC และ Audit PRS#1 BPO	11:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเพชรเกษม BHS ปกติ	11:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร คล	11:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	12:00	ภูรินทร์
	อื่นๆ	เวลา 12:15 น. เสร็จสิ้นการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมาย (Fire Drill) ปท.9 ที่ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 From Gas Control	12:23	ภูรินทร์
	Permit	*คุณพรวิตรแจ้งท.จ.ก พินลมมาเข้าคัดตรวจที่ OTS-BPL 67-BPL-CD-0010	12:53	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณธนาสิทธิ์ ประสานงานชุดซ่อมท่อก๊าซฯ ต้องการ CCTV ของ กบ.บางปูใหม่	13:49	ภูรินทร์
	Permit	*คุณนิติชัย แจ้งตรวจสอบผิวทนายชั้นแรกที่ 30 cm แล้วให้ทิ้งไว้ 1 คืนแล้วจึงให้ใหม่		

OP-F0-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ชั้นที่ 2 ครบเนื่องจากฉนวนทรายชั้นที่ 1 ยังไม่แห้งดี	14:13	ภูรินทร์
	Permit	*คุณสุพรรณแจ้งออกจาก OTS-BPL	14:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รัดติ ปลัด	14:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานแก้ไขท่อชุดots roj2		
		เก็บงานติดตั้งsupport ในอาคาร, ตรวจสอบผิวท่อcoolingและสายระบบ cp 8",10"		
		พื้นที่ป่อ งานกลับหลังท่อยังคงต้องให้หน่วยเรซตัวอีกหนึ่งคืนเนื่องจากในพื้นที่ป่อ		
		มีความอิมดของน้ำในพื้นที่ แมงกานีสปัด ปาน pm+Overhaul Ball valve		
		OTSROJ2 โดยบริษัท Delta Permit.67.roj.cd.0033 ots.roj1 งานก่อสร้างอาคารปน/		
		ห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.ex.0009 Permit.67.roj.cd.0032จุดอื่นในพื้นที่		
		ปัด	14:56	ภูรินทร์
	PM	*คุณสมชาย แจ้งเข้าตรวจค่าอุปกรณ์ PRS#1 BPO	15:12	ภูรินทร์
	Permit	*คุณนิติชัย แจ้งทีม Delta pm BALL VALVE เลิกงานแล้ว	16:25	ภูรินทร์
	Permit	*คุณนิติชัย แจ้ง ทีมงาน Synmach ots roj2 คืนลิ้งงานแล้ว	16:26	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify ท่อก๊าซ 12" เทศบาลบางปู 65 ณ สุภูมิวิทย์ บางปูใหม่		
		Permit 67-bpm-ex-0018	22:31	สุนธร
9-ส.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-bpm-ex-0018 เรียบร้อยแล้ว, ท่อก๊าซเล็ก 2.32 ซม. หลุดท่อ	1:40	สุนธร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:28	สิทธิกร
	PM	*คุณ นิติชัย แจ้ง งาน pm+Overhaul Ball valve OTSROJ2 โดยบริษัท Delta		
		Permit.67.roj.cd.0033 ผู้รับเหมา Dela เข้าเริ่มงานแล้ว	10:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิติชัย แจ้งงาน สม Synmach วันนี้ไม่มีการทำงานเนื่องจากทรายที่แห้งยังไม่แห้งจึงทำให้ห้องทรายชั้นที่สองไม่ได้	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี BV#10	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.TDC คลองจุก เส้น BV#10 ปกติ	10:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี PRS#1	10:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งขึ้นและประสาสนาม จุดหลุมเสาไฟฟ้าส่งสายของกรมทางหลวง และได้นัดวิทยากรทำงาน วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 9:30 น.	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงจาก โครงการก่อสร้าง Temporary ots nvk ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk,mv02 และบ่อ bpl,mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ (วันนี้ไม่มีการทำงาน), บริเวณอื่นในพื้นที่ปกติ	11:01	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นิติชัย แจ้งถอดล้างหัว ball valve HV007,HV001B,IHV005A 67.roj.cd.0033	11:01	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รัดติ ปลัด	11:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปลัด	11:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปลัด	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูใหม่ มีประสาสนามข้างต้น		
		นอกจากนี้ปกติ	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปลัด	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี PRS#2	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพต แจ้งงาน BV-WN#3 วันนี้ไม่มีการทำงาน	12:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปลัด	12:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปลัด	12:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนร ปลัด	14:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ประสานงานขึ้นแนวท่อก๊าซ เพื่องาน CCTV ของ กบ.บางปู ทั้งทั้งนิคมฯ	14:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานแก้ไขท่อชุดots roj2		
		ตรวจสอบsupport ถาวรในอาคารปกติ,ตรวจสอบการติดตั้งที่เก็บคัตชันทรายหลังท่อ		
		8",10"ในพื้นที่ป่อ,งานกลับหลังท่อยังคงต้องให้หน่วยเรซตัวอีกหนึ่งคืนเนื่องจากในพื้นที่		
		ที่บ่อมีความอิมดของน้ำในพื้นที่ วันนี้ยังไม่มีการทำงานแมงกานีสปัด		
		งาน pm+Overhaul Ball valve OTSROJ2 โดยบริษัท Delta Permit.67.roj.cd.0033		
		ots.roj1 งานก่อสร้างอาคาร ปรกฟองน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1Permit.67.roj.ex.0009		
		Permit.67.roj.cd.0032 วันนี้ไม่มีการทำงาน จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ,	14:21	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งสปิลล์ s60 a เนื่องจากหลุดถังจากSulfur lock up ไม่อยู่ และเปลี่ยนpart rubber sleeve pcv-a เนื่องจากเกิดคราบsulphur อุปกรณ์เสื่อมสภาพ,		
		เปลี่ยนชุดดับเพลิงใหม่ ที่โรงงานMali Group บางปะอิน	15:55	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นิติชัย แจ้ง ทีม Delta pm BALL VALVE เลิกงานแล้วPermit.67.roj.cd.0033	16:36	สิทธิกร
10-ส.ค.-24	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งมีงานต่อเนื่องots.roj1 ก่อสร้างอาคาร ปรกฟองน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.ex.0009,Permit.67.roj.cd.0032	9:15	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งมีงานต่อเนื่อง Synmach งานมอบทรายและดิน ท่อ outlet OTS ROJ2		
		Permit 67.roj.cd.0031และงาน pm ball valve OTS ROJ2 บ.Delta,		
		Permit 67.roj.cd.0033	9:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	9:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปลัด	9:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี PRS#1	10:07	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี OTS-BPL	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 6-14,เขตส่งออก ปกติ	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปลัด	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานแก้ไขท่อชุดots roj2		
		ตรวจสอบsupport ถาวรในอาคารปกติ ตรวจสอบการติดตั้งที่เก็บคัตชันทรายหลังท่อ		
		8",10"ในพื้นที่ป่อ,งานกลับหลังท่อยังคงต้องให้หน่วยเรซตัวอีกหนึ่งคืนเนื่องจากในพื้นที่		
		ที่บ่อมีความอิมดของน้ำในพื้นที่ วันนี้ยังไม่มีการทำงานแมงกานีสปัด		
		งาน pm+Overhaul Ball valve OTSROJ2 โดยบริษัท Delta Permit.67.roj.cd.0033		
		ots.roj1 งานก่อสร้างอาคาร ปรกฟองน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.ex.0009		
		Permit.67.roj.cd.0032 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ,	10:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดคัตวาล์ว Sheetpileเตรียมบ่อ tie-in บริเวณหน้าโรงงาน Jones แนวท่อก๊าซHDPE 110mm, โกดังบ่อราวส์no.184งานโครงการวางท่อก๊าซโรงงาน		
		IFF Permit 67-WES-EX-0013	11:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม	11:19	สิทธิกร
		Permit 67-WES-EX-0013 นอกจากนี้นปกติ		
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี BV#10	11:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.TDC คลองจุก เส้น BV#10 ปกติ	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี PRS#3	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูใหม่ ปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี PRS#2	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี OTS-LKB	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งงาน BV-WN#3 วันนี้ไม่มีการทำงาน	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางนร ปกติ	12:30	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งงาน pm ball valve OTS ROJ2 โดย บริษัท Delta		
		Permit 67-roj.cd-0033 วันนี้เก็บลิ้งและติด Tag งานเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดแล้ว	13:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รัดติ ปลัด	14:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงจาก โครงการก่อสร้าง Temporary ots nvk ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk,mv02 และบ่อ bpl,mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ (วันนี้ไม่มีการทำงาน)จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 1-5 ปกติ	15:10	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งงาน Synmach วันนี้ลงทรายชั้นที่ 2 เติมอีก 30 cm,และปลดรอยคอก		
		พรมน้ำไล่ระดับทราย รอแห้ง เข้าดำเนินการอีกทีวันอังคาร	15:11	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งผู้รับเหมา Synmach เลิกงาน ots roj2 แล้วPermit 67.roj.cd.0031	15:32	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งมีงานต่อเนื่องots.roj1 ก่อสร้างอาคาร ปรกฟองน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.ex.0009,Permit.67.roj.cd.0032 มีเก็บงานต่อหลัง 5 โมง เนื่องจาก		
		จากเหตุขาดของวัน	17:07	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งมีงานต่อเนื่องots.roj1 ก่อสร้างอาคาร ปรกฟองน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.ex.0009,Permit.67.roj.cd.0032 มีงานางง แจ้งเลิกงานแล้ว		
		จะเข้าดำเนินการอีกครั้ง ในวันอังคารหน้า	19:30	สิทธิกร
11-ส.ค.-24	Alarm SCADA	*BANGPOO&RANGSIT SERVER DATABASE LOSS CONNECTION		
		แจ้งคุณฉกร ITS ตรวจสอบ	0:25	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*คุณฉกร ITS แก้ไข BANGPOO&RANGSIT SERVER DATABASE LOSS CONNECTION และ DCO เรียบร้อย		
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BHS ปลัด	9:24	ธงชา
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS 1	9:44	ธงชา
	Permit	*พบเจ้านงานชุดสำรวจท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมพลี Soi 5/3 ของทาง กปน.เพื่อกำหนดระยะจุดวางท่อหน้าประปาใหม่ เลขที่ใบอนุญาต 67-BPL-EX-0007	9:58	ธงชา
	Permit	*อภิเชษฐ์แจ้งงานชุดคัตวาล์วSheetpileเตรียมบ่อ tie-in บริเวณหน้าโรงงานM-DMC		
		แนวท่อก๊าซHDPE 110mm,บริเวณช่วงบ่อราวส์no.119,202 Permit 67-WES-EX-0014	1:16	ธงชา
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL-SWAN, MTH1 ปลัด	10:36	ธงชา
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS 2	10:38	ธงชา
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BPO ปลัด	11:00	ธงชา
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อนวนคร ปลัด	11:12	ธงชา
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BPM ปลัด	11:15	ธงชา
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BPN ปลัด	11:48	ธงชา
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เชิญจากโครงการก่อสร้าง Temporary ots nvk ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk,mv02 และบ่อ bpl,mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ	11:40	ธงชา
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อลาดกระบัง ของกรุง ปลัด งาน BV-WN#3 วันนี้ไม่มีการทำงาน	11:57	ธงชา
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อแพรกษา คลองจุก OTS-BPO TDC Steel ปลัด	12:02	ธงชา
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อรังสิต ปลัด	12:50	ธงชา
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อบางกะปิ ปลัด	13:30	ธงชา
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อโรจนะ ปลัด	14:49	ธงชา

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*รณสิทธิ์แจ้งงานHDD (Reamer 800 mm.) ท่อร้อยสายไฟฟ้าพาดกลางเข้าซอย เ		
		ทศบาลบางปู 69/3 (บางปูนคร) Permit No.67-BPM-EX-0016	22:51	อช.จาง
15-ส.ค.-24	Permit	*รณสิทธิ์แจ้งงานHDD (Reamer 800 mm.) ท่อร้อยสายไฟฟ้าพาดกลางเข้าซอย เ		
		ทศบาลบางปู 69/3 (บางปูนคร) Permit No.67-BPM-EX-0016 ผ่านท่อภิวงแล้ว	1:41	อช.จาง
		*ระบบ Scada error แจ้ง TIS แก้ไขจนใช้ได้แล้ว	6:04	อช.จาง
อื่นๆ		*คุณ สุริยะ ทำการตัดยอดการใช้ก๊าซฯ พื้นที่โซนเหนือ	8:40	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ ศิริโรจน์ ทำการตัดยอดการใช้ก๊าซฯ พื้นที่โซนใต้	9:05	สุเมธ
Permit		*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานก่อสร้างอาคาร ปรก. ห้องน้ำ ในพื้นที่สถานี OTS-ROJ#1 ตาม Permit 67-roj-ex-0009, Permit 67-roj-cd-0032	9:42	สุเมธ
Emergency Dm		*คุณ ชญา จม.OC ชลบุรี แจ้งซ่อมแผนฉุกเฉิน ปท.9 สมุดที่ สม.จุดโดนท่อก๊าซ ขนาด 30"รั้วน้อย ท่อเส้นที่ 4 ที่จ.ค. ลำลูกกา ปทุมธานี ท่อแตกรั่วเกิดเหตุนี้จ่ายระหว่าง BV16 - WVN4 และทำการปิดวาล์ว ปลดล็อกที่ BV#16 และทำการจ่ายก๊าซมาจาก WKS แทนเพื่อเข้าท่อเส้นที่ไปทาง OTS-RST ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อระบบ NGD	9:48	สุเมธ
Permit		*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงาน Synmach งานฉนวนทรายและดินห่อ Outlet OTS-ROJ#2 ตาม Permit 67-roj-cd-0031	9:51	สุเมธ
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	9:56	สุเมธ
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:14	สุเมธ
Survey		*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกระดี ปกติ	10:28	สุเมธ
Survey		*คุณ รณสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:30	สุเมธ
Survey		*คุณ รณสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:31	สุเมธ
Permit		*คุณ ศิวกกร แจ้ง รม.เข้าตัดหญ้าที่ OTS-RST	10:50	สุเมธ
Survey		*คุณ รณสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:04	สุเมธ
Survey		*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	11:15	สุเมธ
Survey		*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:27	สุเมธ
Survey		*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	12:02	สุเมธ
Survey		*คุณ นพดล แจ้งงานที่ BWN#3 วันนี้ไม่มีการทำงาน	12:03	สุเมธ
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:23	สุเมธ
Survey		*คุณ รณสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	10:09	สุเมธ
Survey		*คุณ รณสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกระดี BHS ปกติ	10:10	สุเมธ
Survey		*คุณ รณสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูใหม่ ปกติ	10:10	สุเมธ
Survey		*คุณ รณสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	12:13	สุเมธ
Survey		*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ ที่ OTS-ROJ#2 งานแก้ไขท่อ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		หลุดตัว ตรวจสอบ Support ดาววโนชาครปกติ, ตรวจสอบการคืนพื้นที่บดคดหลังท่อ		
		8", 10"พื้นที่บ่อ, งานกบดหลังท่อและคืนพื้นที่จุด, ส่วนที่ OTS-ROJ#1 มีงานตาม Permit 67-roj-ex-0009, Permit 67-roj-cd-0032 นอกนั้นปกติ	12:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ รณสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แฟรงก้า ๓.TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	11:05	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานล้างทำความสะอาดเปลี่ยนสารละลาย KIRK CELL สถานีก๊าซ NGV LKB ที่งาน CGL ตาม Permit 67-LKB-CD-0010	13:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร ปกติ	14:10	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 67-LKB-CD-0010 เสร็จแล้ว	14:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงจาก บางปะอิน งานโครง การ Temporary OTS-NVK ตรวจสอบสภาพท่อ NVK MV02 และ BPI MV02 ปกติ วันนี้ ไม่มีการทำงาน นอกนั้นปกติ	14:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนา WES ปกติ	14:55	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติเนรินทร์ แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0031 ที่ OTS-ROJ#2 เลิกงานแล้ว	16:41	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-roj-ex-0009, 67-roj-cd-0032 ที่ OTS-ROJ#1 เลิกงานแล้ว	16:49	สุเมธ
16-ส.ค.-24	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานก่อสร้างอาคาร ปรก. ห้องน้ำ พื้นที่ OTS-ROJ#1 ตาม Permit 67-roj-cd-0036	9:16	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติเนรินทร์ แจ้งงานฉนวนหินและปรับระดับพื้น Valve MV08 ที่ OTS-ROJ#2 ตาม Permit 67-roj-cd-0031	9:33	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ วรวิทย์ แจ้งงานสถานีก๊าซที่ OTS-WES	9:45	สุเมธ
Survey		*คุณ นพดล แจ้งงานที่ BWN#3 วันนี้ทำการรอนแผ่น Sheet Pile แต่จะถอนยกขึ้น		
		ค่าไวไม่สูงกว่าระดับพื้นเดิมและเสริมเดิมดินให้สูงขึ้น	9:59	สุเมธ
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:05	สุเมธ
Survey		*คุณ รณสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:15	สุเมธ
Survey		*คุณ รณสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:19	สุเมธ
Survey		*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกระดี ปกติ	10:22	สุเมธ
Survey		*คุณ พิษณุ เข้า OTS-BKD เพื่อดูพื้นที่ทำสี	10:50	สุเมธ
Survey		*คุณ รณสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:04	สุเมธ
Survey		*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ ที่ OTS-ROJ#2 งานแก้ไขท่อ		
		หลุดตัว ตรวจสอบ Support ดาววโนชาครปกติ, ตรวจสอบการคืนพื้นที่บดคดหลังท่อ		
		8", 10"พื้นที่บ่อ งานกบดหลังท่อและคืนพื้นที่จุด ตาม Permit 67-roj-cd-0031, ส่วนที่		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		OTS-ROJ#1 มีงานตาม Permit 67-roj-cd-0036 นอกนั้นปกติ	11:14	สุเมธ
Survey		*คุณ รณสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:16	สุเมธ
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:37	สุเมธ
Survey		*คุณ รณสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกระดี BHS ปกติ	11:38	สุเมธ
Survey		*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร ปกติ	11:39	สุเมธ
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:56	สุเมธ
Survey		*คุณ รณสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูใหม่ ปกติ	12:01	สุเมธ
Survey		*คุณ รณสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	12:24	สุเมธ
Survey		*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนา WES ปกติ	12:28	สุเมธ
PM		*คุณ สุริยะ ทำการ Cal.Flowcom ที่ OTS-BPL	13:00	สุเมธ
Survey		*คุณ รณสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แฟรงก้า ๓.TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	13:05	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ วรวิทย์ แจ้งงานสถานีก๊าซที่ OTS-WES เสร็จงานแล้ว	13:20	สุเมธ
Survey		*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วังสิด ปกติ	13:53	สุเมธ
Survey		*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงจาก บางปะอิน งานโครง การ Temporary OTS-NVK ตรวจสอบสภาพท่อ NVK MV02 และ BPI MV02 ปกติ วันนี้ ไม่มีการทำงาน นอกนั้นปกติ	14:27	สุเมธ
Permit		*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0036 ที่ OTS-ROJ#1 เลิกงานแล้ว		
		วันนี้เริ่มเข้าแบบคานาคอน	16:46	สุเมธ
PM		*คุณ สุริยะ ทำการ Cal.Flowcom ที่ OTS-BPL เสร็จแล้ว	16:46	สุเมธ
Permit		*คุณ โชติเนรินทร์ แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0031 ที่ OTS-ROJ#2 เลิกงานแล้ว	16:58	สุเมธ
17-ส.ค.-24	อื่นๆ	*คุณมังกร ITS แจ้งขอปิด Feature การตั้งค่า Alarm Setpoint ที่เมื่อเกิด Alarm จะ แสดง สีแดง ที่ค่านับๆ ก่อน ช่วงอาทิตย์นี้เราจะทำการเปลี่ยน Script ให้ใหม่	6:30	สิทธิกร
	Permit	*โชติเนรินทร์แจ้งงานต่อเนื่อง otsroj2	8:18	อช.จาง
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	9:09	อช.จาง
	Permit	*พิทักษ์พลแจ้งงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปรก.ห้องน้ำ ในพื้นที่ otsroj1		
		Permit.67.roj.ex.0009/Permit.67.roj.cd.0032	9:39	อช.จาง
	Activities in AREA	*แจ้งแจ้งงานถอดทำความสะอาด Filter Run A OTS-BPO	9:45	อช.จาง
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า OTS BPO	9:47	อช.จาง
	Survey	*ศิวกกรสำรวจแนวท่อบางกระดี ปกติ	10:22	อช.จาง
	อื่นๆ	*พลวัตรเข้า OTS BPL	10:23	อช.จาง
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อแฟรงก้า คลองจูด TDC Steel ปกติ	10:25	อช.จาง

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 1	10:26	อช.จาง
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อในนิคมฯ บางพลี M-Thai OTS BPL-SWAN ปกติ	10:45	อช.จาง
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:59	อช.จาง
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เชียงจากงานโครงการสร้าง Temporary ots nvk ตรวจสอบสภาพท่อ nvk,mv02 และบ่อ bpi,mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ	11:08	อช.จาง
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 2	11:11	อช.จาง
	Survey	*กฤษดาสำรวจแนวท่อแฟรงก้า ปกติ	11:28	อช.จาง
	Survey	*ศิวกกรสำรวจแนวท่อหนองนคร ปกติ	11:35	อช.จาง
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPO ปกติ	11:46	อช.จาง
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPM-BPN ปกติ	12:26	อช.จาง
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อในนิคมฯ ลาดกระบัง PRS3 เส้นคลองจูด		
		งาน BV-WN#3 วันนี้มีการรื้อถอนแผ่น Sheetpile ออกและปรับดินให้สูงได้ระดับพื้นเดิมและเสริมเดิมดินให้สูงขึ้น	12:27	อช.จาง
	Survey	*ศิวกกรสำรวจแนวท่อวังสิด ปกติ	13:37	อช.จาง
	Activities in AREA	*แจ้งแจ้งงานถอดทำความสะอาด Filter Run A OTS-BPO เสร็จสิ้นแล้ว	14:00	อช.จาง
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ ที่ OTS-ROJ#2 งานแก้ไขท่อ		
		หลุดตัว ตรวจสอบ Support ดาววโนชาครปกติ, ตรวจสอบการคืนพื้นที่บดคดหลังท่อ		
		8", 10"พื้นที่บ่อ งานกบดหลังท่อและคืนพื้นที่จุดPermit 67-roj-cd-0031, OTS-ROJ#1 มีงานตาม Permit.67.roj.ex.0009/Permit 67-roj-cd-0036(ปิด)	14:07	อช.จาง
	Alarm SCADA	*OTS-WES LEASED LINE FAIL แจ้ง UIH ตรวจสอบ	18:33	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*เบรกเกอร์ดับไปที่โหนดฮิลล์เซ็นเซอร์ฮิลล์ ช่างฮิลล์เบรกเกอร์สั่ง L OTS-WES ปกติ	19:27	สิทธิกร
18-ส.ค.-24	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	8:45	อช.จาง
	Activities in AREA	*แจ้งแจ้งงานถอดทำความสะอาด Filter Run A OTS BPL	9:33	อช.จาง
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อในนิคมฯ บางพลี M-Thai OTS BPL-SWAN ปกติ	10:05	อช.จาง
	Survey	*ศิวกกรสำรวจแนวท่อบางกระดี ปกติ	10:20	อช.จาง
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 1	10:40	อช.จาง
	Survey	*กฤษดาสำรวจแนวท่อแฟรงก้า ปกติ	11:11	อช.จาง
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เชียงจากงานโครงการสร้าง Temporary ots nvk ตรวจสอบสภาพท่อ nvk,mv02 และบ่อ bpi,mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ	11:13	อช.จาง
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	11:17	อช.จาง
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 2	11:19	อช.จาง
	Survey	*ศิวกกรสำรวจแนวท่อหนองนคร ปกติ	11:38	อช.จาง

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPO คลองขุด แพรกษา TDC Steel ปกติ	11:46	องอาจ
	Survey	*พลธรสำรวจแนวท่อในนิคมฯ ลาดกระบัง PRS3 เส้นคลองกรุง		
		งาน BV-WN#3 วันนี้มีการรื้อถอนแผ่น Sheetpile ออกและปรับดินให้สูงได้ระดับพื้น-เดิมคืนสภาพเดิม	11:50	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPM ปกติ มีงานไปหาระบบสายส่งไม่มีผลกระทบ	12:23	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้าทำความสะอาด OTS-BPO ที่ถอด Filter Run A เมื่อวาน	13:00	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้าทำความสะอาด OTS-BPO เสร็จเรียบร้อยแล้ว	13:30	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อถังลิต ปกติ	13:57	องอาจ
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ที่ OTS-ROJ#2 งานแก้ไขท่อ		
		หลุดตัว ตรวจสอบ Support ถาวรในอาคารปกติ, ตรวจสอบการคืนพื้นที่บดอัดหลังท่อ 8", 10"พื้นที่บ่อ งานกลับหลังท่อและคืนพื้นที่จุด Permit 67-roj-cd-0031,		
		OTS-ROJ#1 มีงาน Permit.67.roj.ex.0009(เปิด)Permit 67-roj-cd-0036(เปิด)		
		(วันนี้หยุดไม่มีการทำงานในพื้นที่ที่มีงานซ่อมท่อหน้าประปาบริเวณ ก่อนถึงแยก		
		ถนน B3 หักโรงงาน Bestex ดำเนินกำจัดข้าง Cutterฝังตรงข้ามกับแนวท่อก๊าซ		
		ไม่มีผลกระทบ จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ.	14:23	องอาจ
	Activities in AREA	*ร้อยแจ้งงานถอดทำความสะอาด Filter Run A OTS BPL *ใช้กับที่เดิมเรียบร้อยแล้ว	15:50	องอาจ
19-ส.ค.-24	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ		
	Permit	*นพดลแจ้งงานงาน BV-WN#3 วันนี้ออกขนแผ่น Sheetpile เสร็จแล้วและเริ่มเดินดิน	9:44	องอาจ
		บริเวณรอบนอกโรง		
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อในนิคมฯ ลาดกระบัง PRS3 เส้นคลองกรุง ปกติ	10:03	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า OTS BPO	10:04	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:15	องอาจ
	Permit	*รณาสิริแจ้งงานสกรีนคอนกรีต และชุดหลุมทำคอนกรีต P4,P5 สะพานข้ามแยกคำหลู	10:23	องอาจ
		บริเวณ ปากซอย ยูเนียน ห่างจากท่อก๊าซ 7.8 เมตรPermit No.67-BPM-EX-0019	10:26	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPO คลองขุด แพรกษา TDC Steel ปกติ	10:43	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 1	"	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนนคร ปกติ	11:30	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อในนิคมฯ บางพลี OTS BPL-SWAN ปกติ	11:31	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 2	11:32	องอาจ
	Survey	*รณาสิริสำรวจแนวท่อ BPM ปกติ	"	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	11:33	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อ OTS BPL-M-Thai ปกติ	11:49	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมวรา ปกติ	11:50	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อในนิคมฯ บางปู ปกติ	11:56	องอาจ
	Survey	*ภาณุภัทรสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ที่ OTS-ROJ#2 งานแก้ไขท่อ		
		หลุดตัว ตรวจสอบ Support ถาวรในอาคารปกติ, ตรวจสอบการคืนพื้นที่บดอัดหลังท่อ 8", 10"พื้นที่บ่อ งานกลับหลังท่อและคืนพื้นที่จุดPermit 67-roj-cd-0031,		
		OTS-ROJ#1 Permit 67-roj-cd-0036(วันนี้หยุดทำงาน)	12:14	องอาจ
	Survey	*ภาณุภัทรสำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เชื่อมจากงานโครงการสร้าง		
		Temporary ots nvk ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02 และบ่อ bpl.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ		
		(วันนี้ไม่มีการทำงาน)		
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อถังลิต ปกติ	13:41	องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาซอย น.1TDF BPM (เจทท่อประปา 2 เส้นแล้ว	13:58	องอาจ
		ห่างจากท่อก๊าซ 5-6 เมตรห่างท่อก๊าซเกินกำหนดไม่ต้องเขียนใบอนุญาตทำงานครับ	14:11	องอาจ
	Permit	*คุณ รณาสิริ แจ้งงานปัก Pipe Wall and Sheet Pile Wall เทศบาลบางปู 71 (เสร็จ		
		แล้วเรียบร้อยแล้ว)เพื่องาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง โดย น.ลิ้นแกลงไธยา		
		Permit.67-BPM-EX-0020	22:27	สิทธิกร
20-ส.ค.-24	Permit	*คุณ รณาสิริ แจ้งงาน Permit.67-BPM-EX-0020 ใต้อาคารครัว แกนคด วันนี้เพื่อแก้ไข		
	Permit	*โอดินวันทั้งแจ้งงานต่อเนื่องโงะนะ # 2 วันนี้มีแผนเช็ค cips dcvg บริเวณแนวท่อ		
		ท่อ 8" 10" + ทายบลด support ขั้วควรว otarj2 รวมกับ synmehc	8:14	องอาจ
	Permit	*พิทักษ์พลแจ้งแจ้งงานต่อเนื่อง-ots.roj1 รื้อสร้างอาคาร ปลูกห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1		
	Survey	Permit.67.roj.ex.0009)Permit.67.roj.cd.0032	9:06	องอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อเส้นคลองกรุง OTS LKB ปกติ งานของ ปทท วันนี้ไม่มีการทำงาน		
		ตรวจสอบพื้นที่ในบริเวณข้างห้อง Odorant 4 ด้านมีการทาสีตรวจสอบดิน		
		ไม่ผลต่อเนื่องมาจากงานของ ปทท. แล้วครับ	9:35	องอาจ
	อื่นๆ	*นพดลแจ้งทำความสะอาด สะอาด PCV Run A PRS # 2 RJN	9:43	องอาจ
	Emergency Drill	*เริ่มการซ้อมแผนฉุกเฉินส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 7 มีงานชุดไล่แนวท่อเพื่อตรวจ		
		สอบท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด 20 MA RC5810 KP7+200 ลำบากจะนะ จังหวัดสงขลา		
		บริเวณท่าขนรถแอมโคโรได้ชุดโหนดก๊าซที่ก่อให้เกิดก๊าซรั่วไหลสูงประมาณ 5 เมตร		
		มีการสูดดมไต่อย่างรุนแรง พร้อมมีเสียงดังรอบบริเวณที่เกิดเหตุ Gas Control		
		ขอประกาศเหตุฉุกเฉินระดับ 1 และขอเปิดศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน EMC-TSO		
		ผ่านระบบ Microsoft Teams From Gas Control	9:53	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า PRS # 2	9:58	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:10	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*จรัสเข้า PRS # 3	10:28	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัสเข้า PRS # 3	10:58	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนนคร ปกติ	11:08	องอาจ
	Emergency Drill	*แจ้งดำเนินการซ้อมแผนระบบท่อฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 1		
		(ระดับท้องถิ่น) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต.7 From Gas Control	11:09	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อ BPO ปกติ	11:13	องอาจ
	Survey	*รณาสิริสำรวจแนวท่อ BPM ปกติ	11:16	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	11:31	องอาจ
	Survey	*รณาสิริสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	11:33	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัสเข้า OTS BPL	11:44	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เชื่อมจากงานโครงการสร้าง		
		Temporary ots nvk ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02 และบ่อ bpl.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ		
		(วันนี้ไม่มีการทำงาน)	12:01	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า PRS # 2	12:04	องอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อในนิคมฯ บางพลี OTS BPL-SWAN ปกติ	12:07	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อ BPO คลองขุด แพรกษา TDC Steel ปกติ	12:19	องอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อ OTS BPL-MTH ปกติ ดินฉีดยอนของกาประปา ข้างโรงงาน POC	12:31	องอาจ
	Survey	*วิรัชสำรวจแนวท่อเหมวรา ปกติ	12:53	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ที่ OTS-ROJ#2 งานแก้ไขท่อ		
		หลุดตัว ตรวจสอบ Support ถาวรในอาคารปกติ, ตรวจสอบการคืนพื้นที่บดอัดหลังท่อ 8", 10"พื้นที่บ่อ งานกลับหลังท่อและคืนพื้นที่จุด Permit 67-roj-cd-0031,		
		OTS-ROJ#1 Permit 67-roj-cd-0033)Permit.67.roj.ex.0009	14:01	องอาจ
	Permit	*พิทักษ์พลแจ้งแจ้งงานก่อสร้างอาคาร ปลูกห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 วันนี้เลิกงาน	16:23	องอาจ
21-ส.ค.-24	PM	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งวันนี้เข้า PM ที่ PRS#5	8:35	สุนม
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานก่อสร้างอาคาร ปลูก ห้องน้ำ พื้นที่ OTS-ROJ#1 ตาม Permit 67-roj-cd-0036	9:09	สุนม
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งมีงานติดตั้งเครื่องวัดเสียง โดยทีมงานPresearch ที่ OTS-ROJ#1	9:18	สุนม
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานล้าง Kirk Cell ที่มี NGV-DCK ตาม Permit 67-BPO-CD-0022	9:27	สุนม
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงาน BVWN#3 วันนี้ทำการเกลี่ยดินพื้นที่โดยรอบเพื่อเตรียมดินสภาพ	10:06	สุนม
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:06	สุนม
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้า BV#10 เปลี่ยน Kirk Cell ตาม Permit 67-BPO-CD-0022	10:21	สุนม
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:22	สุนม

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเริ่มงาน Tie-in Commissioning Gas ถึงวาล์ว Service ส่วนที่ 1		
		(No.209) บริเวณหน้าโรงงาน Jones แนวท่อก๊าซ HDPE 110 mm.ใกล้วาล์ว 184 งาน		
		โครงการวางท่อก๊าซโรงงาน IFF ตาม Permit 67-WES-HT-0001	10:25	สุนม
	Survey	*คุณ วิรัช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมวรา WES มีงานตาม ตาม Permit 67-WES-HT-0001 นอกพื้นที่ปกติ	10:33	สุนม
	Survey	*คุณ รณาสิริ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:44	สุนม
	Survey	*คุณ รณาสิริ เข้าตรวจสอบสถานะก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:45	สุนม
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งมีงานติดตั้งเครื่องวัดเสียง โดยทีมงานPresearch ที่ OTS-ROJ#2	10:56	สุนม
	Emergency Drill	*เวลา 11:03 น. ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมาย (Fire Drill) ปท.7 เกิดเหตุ		
		เพลิงไหม้บริเวณอาคารพัสดุ จัดตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินระดับ 0 ที่ศูนย์ปฏิบัติการ		
		ระบบท่อเขต 7 From Gas Control	11:11	สุนม
	Survey	*คุณ รณาสิริ เข้าตรวจสอบสถานะก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:19	สุนม
	Survey	*คุณ รณาสิริ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:26	สุนม
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบ่อนคร ปกติ	11:30	สุนม
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนฉุกเฉิน บวทศยเวีย โทเทิล จก., BPO-IE	11:36	สุนม
	Survey	*คุณ รณาสิริ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	11:41	สุนม
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:46	สุนม
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งมีงานติดตั้งเครื่องวัดเสียง โดยทีมงานPresearch ที่ PRS#5	11:59	สุนม
	PM	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งท่า PM ที่ PRS#5 เสร็จแล้ว	12:00	สุนม
	Survey	*คุณ รณาสิริ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา มีงานสำรวจจุดดูแลไฟฟ้า		
		115 kv.ของ ฟพน.คลองเตย โดย วิธิตชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่ง		
		อยู่ในถนน, ส่วนท่อก๊าซที่ไป SSUT ของ PTT ได้ประสานงาน จพ.ปท.9 ฟื้นฟูแล้ว		
		แต่ไม่มีไ้แก่ะวังหน้างาน, ส่วนที่ ๔.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:01	สุนม
	Emergency Drill	*เวลา 12:00 น. แจ้งดำเนินการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill) ปท.7 From Gas Control		
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:05	สุนม
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งออกจาก BV#10 แล้ว งานตาม Permit 67-BPO-CD-0022	12:10	สุนม
	Survey	*คุณ รณาสิริ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:22	สุนม
	Survey	*คุณ ภาณุภัทร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ที่ OTS-ROJ#2 ตรวจสอบ		
		Support ถาวรในอาคารหลังการคืนพื้นที่ ตรวจสอบการคืนพื้นที่บดอัดหลังท่อ 8", 10" พื้นที่บ่อ (วันนี้หยุดทำงาน), ส่วนที่ OTS-ROJ#1 มีงานตาม Permit 67-roj-cd-0036		
		นอกพื้นที่ปกติ	13:11	สุนม
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:02	สุนม

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	PM	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเข้าใส่ Turbine Run A ที่ OTS-BKD	14:15	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ เบญจวรรณ Tel.0854735433 แจ้งมีรถอ้อยชนเสาไม้พ้อที่ก๊าซหน้าโรงงาน Siam Toyodenson BPO-4E ซ.11B แจ้งคุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบแล้ว	14:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เดิน บางจาก เชียงจาก บางปะอิน งานโครง		
		การ Temporary OTS-NVK ตรวจสอบสภาพท่อ NVK MV02 และ BPI MV02 ปกติ วันนี้		
		ไม่มีการทำงาน นอกนั้นปกติ	15:01	สุเมธ
	PM	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเข้าใส่ Turbine Run A ที่ OTS-BKD เสร็จแล้ว	15:10	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งพบเสา Warning Sing ทัก 1 ต้นหน้า บ. Siam Toyodenson	15:24	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงาน Tie-in Commissioning Gas ตาม Permit 67-WES-HT-0001		
		วันเลิกการทำงาน จมกาท่อพุงนี้	15:50	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0036 ที่ OTS-ROJ#1 เลิกงานแล้ว	16:34	สุเมธ
22-ส.ค.-24	Permit	*คุณ อดิณันท์ แจ้งวันนี้มีงานติดตั้งรอยยึด Support ขั้วควา ของ Synmech ที่		
		OTS-ROJ#2 ตาม Permit 67-roj-hi-0012	8:17	สุเมธ
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานก่อสร้างอาคาร ปรก. ห้องน้ำ พื้นที่ OTS-ROJ#1 ตาม Permit		
		67-roj-cd-0036	8:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เดิน บางปูใหม่ ปกติ	9:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	9:51	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเริ่มงาน Tie-in Commissioning Gas ถึงควา Service ส่วนที่ 1		
		(No.209) บริเวณหน้าโรงงาน Jones แนวท่อก๊าซ HDPE 110 mm.ใกล้ควา 184 งาน		
		โครงการวางท่อก๊าซโรงงาน IFF ตาม Permit 67-WES-HT-0001	10:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เดิน OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:13	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้า BV#10 เปลี่ยน Kirk Cell ตาม Permit 67-BPO-CD-0022 (ติดตั้ง		
		DEHN)	10:18	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาของ 4B ตรงข้าม บ. SCG by Gusco BPO		
		ตาม Permit 67-BPO-EX-0031	10:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานตาม Work Permit		
		67-BPO-EX-0031 นอกนั้นปกติ	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:22	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเริ่มทำการ Squeeze บริเวณแนวท่อก๊าซ 110 mm.ช่วงระหว่างควา		
		116, 122 ตาม Permit 67-WES4-HI-0001	11:17	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-0031 ข้างท่อก๊าซกับข้างท่อน้ำประปา		
		ห่างกัน 50 ซม.เพื่อก๊าซฯห่างจากขอบถนนคอนกรีต 170 ซม.หลังท่อก๊าซลึก 1.2 ม.หลัง	11:18	สุเมธ
		ท่อน้ำประปา ลึก 0.8 ม.		
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร ปกติ	11:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางเขมราช WES มีงานตาม ตาม Permit		
		67-WES-HI-0001 นอกนั้นปกติ	11:55	สุเมธ
	PM	*คุณ สุวิยะ Cal.Flowcom OTS-WES	12:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพตล แจ้งงาน BVWN#3 วันนี้ไม่มีการทำงาน	12:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เดิน บางจาก เชียงจาก บางปะอิน งานโครง		
		การ Temporary OTS-NVK ตรวจสอบสภาพท่อ NVK MV02 และ BPI MV02 ปกติ วันนี้		
		ไม่มีการทำงาน นอกนั้นปกติ	12:20	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งออกจาก BV#10 แล้ว งานตาม Permit 67-BPO-CD-0022	13:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เดิน เพชรฯ มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115		
		kv. ของ กฟน.คลองเตย โดย บ.อุทัยชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGO จึงอยู่		
		ในถนน ส่วนที่ ซ. TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	13:05	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้า Prackasa Power เปลี่ยน Kirk Cell (ติดตั้ง DEHN) ตาม Permit		
		67-BPO-CD-0022	13:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพทยา BHS ปกติ	13:27	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งทีมงาน Presearch เข้ากับเครื่องวัดรอยรั่วที่ OTS-ROJ#1-2, PRS#5	13:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เดิน รังสิต ปกติ	13:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ ที่ OTS-ROJ#2 ตรวจสอบ		
		Support ถาวรในอาคารหลังการคืนพื้นที่ ตรวจสอบการคืนพื้นที่บนหลังท่อก๊าซ 8"10"		
		ที่ทับป้อ ตรวจสอบการซ่อมช่องผนังอาคารครอบตัวท่อ 8"10", ส่วนที่ OTS-ROJ#1 มี		
		งานตาม Permit 67-roj-cd-0036 นอกนั้นปกติ	14:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพตล และคุณ เอกพันธ์ เข้า OTS-LKB ดูงาน BVWN#3	15:26	สุเมธ
	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-roj-hi-0012 ที่ OTS-ROJ#2 เลิกงานแล้ว	16:49	สุเมธ
	PM	*คุณ สุวิยะ Cal.Flowcom OTS-WES เสร็จแล้ว	17:35	สุเมธ
	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0036 ที่ OTS-ROJ#1 เลิกงานแล้ว	17:57	สุเมธ
23-ส.ค.-24	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานก่อสร้างอาคาร ปรก. ห้องน้ำ พื้นที่ OTS-ROJ#1 ตาม Permit		
		67-roj-cd-0036	9:06	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งมีงานติดตั้งตู้มณีนิคมครอบท่อ ออกไปนอกอาคาร โดยทางจะ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ส่วนยึดยึด กับผนังอาคาร และให้ทีมเช็คดินฝังฝังให้เรียบร้อย โดยทีม Synmach พื้นที่		
		OTS-ROJ#2 ตาม Permit 67-ROJ-CD-0031	9:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพตล แจ้งงาน BVWN#3 วันนี้เข้ายื่นแผ่นเหล็กและ Sheet Pile กลับ	10:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:11	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเริ่มเจาะตอม่อสะพานข้ามแยก ท่าเรือ ที่ความลึก 46 เมตร		
		(ชั้นทราย) จากพื้นถนน ทำตอม่อ P4 บริเวณ ปากซอย ยูเนียน ห่างจากท่อก๊าซฯ 10 ม.		
		Permit 67-BPM-EX-0019	10:17	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดคอมบิตด้าหัวป้อควา Service No.209 โรงงาน IFF ตาม		
		Permit 67-WES-EX-0018	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางเขมราช WES มีงานตาม ตาม Permit		
		67-WES-EX-0018 นอกนั้นปกติ	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เดิน บางปูใหม่ มีงานตาม Work Permit		
		67-BPM-EX-0019 นอกนั้นปกติ	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพทยา BHS ปกติ	10:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพตล แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาหัวของ กปน.บริเวณช่วงกลับรถใต้สะพาน		
		คลองทวีภักดิ์ งานชุดซ่อมไม่มีผลกระทบเนื่องจากมีระยะกั้นการเผาระยะรั้งจาก		
		ตำแหน่งท่อก๊าซห่างประมาณ 21 เมตร. หน่วยงานชุดชุดตำแหน่งที่เรียบร้อยแล้ว	11:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร ปกติ	11:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เดิน เพชรฯ มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า		
		115 kv.ของ กฟน.คลองเตย โดย บ.อุทัยชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGO		
		จึงอยู่ยูเนียน, ส่วนที่ ซ. TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	12:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เดิน OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เดิน บางจาก เชียงจาก บางปะอิน งานโครง		
		การ Temporary OTS-NVK ตรวจสอบสภาพท่อ NVK MV02 และ BPI MV02 ปกติ วันนี้		
		ไม่มีการทำงาน นอกนั้นปกติ	13:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เดิน รังสิต ปกติ	13:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ ที่ OTS-ROJ#2 ตรวจสอบ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Support ถาวรในอาคารหลังการคืนพื้นที่ ตรวจสอบการคืนพื้นที่บนหลังท่อก๊าซ 8"10"		
		ที่ทับป้อ เก็บงานพื้นผิวสถานีอาคาร ตรวจสอบการซ่อมช่อง ผนังอาคารครอบตัวท่อ		
		8"10"ตาม Permit 67-roj-cd-0031 ส่วนที่ OTS-ROJ#1 มีงานตาม Permit 67-roj-cd-00		
		36 นอกนั้นปกติ	14:35	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0036 ที่ OTS-ROJ#1 เลิกงานแล้ว		
		จะเข้าดำเนินการต่อในวันพรุ่งนี้	16:30	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0031, 67-roj-hi-0012 ที่ OTS-ROJ#2		
		เลิกงานแล้ว	17:54	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปัก Pipe Wall and Sheet Pile Wall เขตบางนาปู 71 (เสร็จ		
		เมปียะระมัย)เพื่องาน HDD ที่ร้อยสายใต้ไฟฟ้าแรงกลาง โดย บ.สื่แสดงการโยธา		
		Permit.67-BPM-EX-0020	22:34	ธงฯ
24-ส.ค.-24	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงาน Permit.67-BPM-EX-0020 วันเรียบร้อยแล้วตั้งปิยะ		
	Alarm SCADA	*PRS#5 AC Fail แจ้งคุณ คุณ ศักดิ์สิทธิ์ และ 1129 รับทราบ เพื่อตรวจสอบ	6:30	สุเมธ
	Alarm SCADA	*PRS#5 AC Normal	7:15	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเข้าพื้นที่ตรวจสอบหน้างาน โจระเพล 3 ทบมีการประกะแสไฟฟ้า		
		ขัดข้องหน้าโรงงานยาสูบ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากำลัง แก้ไข และตรวจสอบที่ PRS#5		
		หน้างานเหตุการณ์ปกติ	7:43	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 07:56 น. LMP22 Unplanned Total Shutdown ส่งผลให้ Flow ลดลงจาก 750		
		เป็น 0 MMscfd สาเหตุจากกระบวนการ PEA ติดข้อง โดยมีกระบวนการอยู่ระหว่างการ		
		ประเมินและติดตามการแก้ไขปัญหาที่ LNG Terminal ...From PTT Shipper	8:27	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 07:55 น. โรงแยกก๊าซหน่วยที่ 3 (GSP3) Unplanned Total Shutdown ส่งผล		
		ให้ Flow ลดลงจาก 370 เป็น 0 MMscfd สาเหตุจากกระบวนการ PEA ติดข้อง โดยมี		
		กระบวนการอยู่ระหว่างการประเมินและติดตามการแก้ไขปัญหาที่ โรงแยกก๊าซ ...From		
		PTT Shipper	8:32	สุเมธ
	อื่นๆ	*[จากเหตุการณ์ LMP22 Unplanned Total Shutdown และโรงแยกก๊าซหน่วยที่ 3 Flow		
		ลดลงจาก 370 เป็น 0] ส่งผลให้คุณภาพก๊าซส่งผลต่อระดับออกเปลี่ยนแปลงดังนี้ ที่จุด		
	อื่นๆ	MTP 4# WI เปลี่ยนแปลงลดลงจาก 1,310 เหลือ 1,280 BTU/SCF From Gas Control	8:46	สุเมธ
	อื่นๆ	*08:47 น. TSO ขอประกาศ Difficult Day ซึ่งตะวันออก เนื่องจากเกิดความไม่สมดุล		
		ด้านลบอย่างรุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ		
		เบื้องต้น TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซตามผู้ให้บริการ From Gas Control	8:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพทยา BHS ปกติ	8:54	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ณัฐวัฒน์ OC ซลบุรี โจระเพลเพื่อทราบ LMP22 Total Shut Down 0 กำลังควบคุม		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		สถานการณ์อยู่, ยังไม่มีผลกระทบต่อระบบจ่ายก๊าซ คอนโบบริหารจัดการจ่ายก๊าซทาง		
		Line Pack	8:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ วันนี้หยุดไม่มีการทำ		
		งานในพื้นที่	9:07	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 08:54 น. LMPT2 Restart แล้วเสร็จและทยอยกลับมาจ่ายก๊าซ โดยเบื้องต้นจะ		
		จ่ายก๊าซเข้าพื้นที่แล้ว 5 ก่อน และจะทยอยจ่ายก๊าซบางส่วนไปที่ LMPT1 (Area X1)		
		ผ่าน Interconnecting Pipeline ...From PTT Shipper	9:11	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 08:06 น. คุณภาพก๊าซผสมมีสิ่งปนออก ณ จุดวัด MTP, OCS3 เปลี่ยนแปลง		
		จาก 1305 เป็น 1279 BTU ค่าการณคุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงจะเดินทางถึง IRPC		
		เวลา 12:18 น., BV6 เวลา 15:48 น., BCS เวลา 18:38 น., BPK เวลา 19:08 น., BV10		
		เวลา 19:38 น., SSUT เวลา 20:38 น., DCAP เวลา 21:08 น., RIL2 เวลา 20:18 น.,		
		BV16 (จาก BV9) วันที่ 25 ส.ค. 2024 เวลา 00:38 น	9:35	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งติดตั้ง DC Decouple เปลี่ยนจาก Krik Cell เป็น PCR ตาม Permit		
		67-BPM-CD-0005 (TTP, Thai Ambica, Union, วโรปกรณ, YKK)	9:47	สุเมธ
	Alarm SCADA	*OTS-NVK AC Fail แจ้ง 1129 รับทราบ	9:56	สุเมธ
	Alarm SCADA	*OTS-NVK AC Normal	10:01	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 10:10 น.TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day ตั้งแต่วันออก โดยสมตุลระบบท่อ		
		ส่งก๊าซกลับสู่ค่าปกติ และดำเนินการบริหารบริหารก๊าซกลับไปยังผู้ใช้บริการ From		
		Gas Control	10:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงาน BVWN#3 วันนี้ไม่มีการทำงาน, รอ Vibro จมโคลน	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานทำวางระบบน้ำที่ ๕.8A		
		ไม่มีผลกับท่อก๊าซฯ แต่มีผลกับเสา Warning Sing แจ้งคุณ ธนาสิทธิ์ รับทราบ นอกนั้น		
		ปกติ	11:05	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดบดอัดซ่อมแซมพื้นดินรกรากการถูกน้ำกัดเซาะ ภายใน		
		พื้นที่สถานีก๊าซ OTS-WES ตาม Permit 67-WES-EX-0019	11:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:53	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดปรับแต่งบดรีมงาน Tie-in โรงงาน HDMC บริเวณแนว		
		ท่อก๊าซ 110 มม.ช่วงระหว่างบ่อว่าส์ No.119, 202 ตาม Permit 67-WED-EX-0020	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททกฯ ๓.TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเมฆาวร WES มีงานตาม ตาม Permit		
		67-WES-EX-0019, 67-WED-EX-0020 นอกนั้นปกติ	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียวจาก บางปะอิน ปกติ		
		วันนี้หยุดไม่มีการทำงานในพื้นที่	11:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:08	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPM-CD-0005 ที่ น.TTP เสร็จเรียบร้อยแล้ว	12:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	14:06	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPM-CD-0005 ที่ น.Union เสร็จเรียบร้อยแล้ว	14:55	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 13:50 น. โรงแยกก๊าซหน่วยที่ 3 (GSP3) Restart และทยอยเพิ่มการรับก๊าซเป็น		
		ปกติ ...From PTT Shipper	15:02	สุเมธ
25-ส.ค.-24	Activities in AREA	*กดชุดแจ้งเตือน Turbine OTS- WES run A	9:19	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อ BHS มีงานเปลี่ยนเสา Warning Sing หน้าบริษัท Slam Nitoni		
		ไม่มีผลกับท่อก๊าซ(พีวีดี) ดูหน้างานส่วนที่เหลือปกติ	10:12	องอาจ
	Permit	*นพดลแจ้งงานโครงการดูวาทย์นำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมสีทองทาง		
		กปน. Soi 5/3 เลขที่ใบอนุญาต 67-BPL-EX-0007 (รอต่ออายุ)	10:12	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะปิ ปกติ	10:20	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า PRS # 2	10:25	องอาจ
	Permit	*อภิเชษฐ์แจ้งงานชุดเครื่องงานชุดปรับแต่งบดรีมงาน Tie-in		
		โรงงาน HDMC บริเวณแนวท่อก๊าซHDPE110MM.ช่วงระหว่างบ่อว่าส์no.119,202		
		Permit 67-WES-EX-0020	11:04	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า PRS # 1	10:25	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเมฆาวร ปกติ	10:05	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อ ในนิคมอุตสาหกรรมสีทอง - OTS BPL-SWAN ปกติ	11:18	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อ BPO ปกติ	11:29	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อ ในนิคมอุตสาหกรรมสีทอง - OTS BPL-MTH ปกติ	11:31	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	11:43	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	11:46	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อโรจนะ ไม่มีการทำงานในพื้นที่ ots roj1,2	*	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า OTS BPO	12:14	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อแพททกฯ คลองขุด OTS BPO TDC Steel ปกติ	12:33	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง PRS # 3 OTS LKB ปกติ		
		งาน BV-WN#3 วินนี้อยู่ภายใน Sheetpile ออก	12:37	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	13:54	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อ BPM ปกติ	14:02	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อบางจาก บางปะอิน เขียวจาก ตรวจสอบสภาพท่อ		
		nkv.mv02 และบ่อ bpl.mv02 ทั้ง 2 บ่อ / ปกติ.	14:41	องอาจ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานHDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง เข้าซอย เทศบาลบางปู 71		
		(แสดงแผนที่แนบท้าย) โดย บ.สีแสดการโยธา Permit No.67-BPM-EX-0016	22:28	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งชน Pipe Wall ที่ควมลึก 5.5 เมตร ท่อร้อยก๊าซอยู่ที่ 3.2 เมตร		
		มีระยะห่าง 2.3 เมตร คับ แล้วจะทำการ HDD ผ่านท่อก๊าซต่อไป67-BPM-EX-0016	23:42	สิทธิกร
26-ส.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานHDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง เข้าซอย เทศบาลบางปู 71		
		โดย บ.สีแสดการโยธา Permit No.67-BPM-EX-0016 ผ่านท่อก๊าซแล้ว	0:40	สิทธิกร
	PM	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งวันมีแผนงาน PM สถานี OTS-ROJ#2	8:21	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ในสถานี OTS-NVK	8:28	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*ค่า Gas NETWORK VALIDATION ที่ THAI HONDA LKB มีค่าเป็น 0	8:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:44	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งติดตั้ง DC Decouple เปลี่ยนจาก Krik Cell เป็น PCR Permit		
		No.67-BPM-CD-0005 (At Varopakom)	9:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงาน BV-WN#3 วินนีทำการกรู Vibro ทั้งหมด	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเริ่มงาน Tie-in&precommissioningหน้าโรงงานHDMCบริเวณแนว		
		ท่อก๊าซHDPE 110mm.ช่วงระหว่างบ่อว่าส์no.119,202โครงการวางท่อก๊าซโรงงาน		
		HDMCPermit 67-WES-HT-0003	10:21	สิทธิกร
	Activities in AREA	*Tie-in & Commissioning Gas: 26/08/67 เวลา 10:21 น. คุณ อภิเชษฐ์ ช่วงเทคนิค		
		สถาป.แจ้งเริ่มงาน Tie-in&precommissioning หน้าโรงงาน HDMC บริเวณแนวท่อก๊าซ		
		HDPE 110mm.ช่วงระหว่างบ่อว่าส์no.119,202โครงการวางท่อก๊าซโรงงาน HDMC		
		ตาม Permit 67-WES-HT-0003	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเมฆาวร WES มีงานตาม ตาม Permit		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		67-WES-HT-0003 นอกนั้นปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อที่เส้น แพททกฯ ๓.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:36	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PM ระบบ SCADA ที่ BV # 10	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งประสานงานusgo.งานทำบิอม รปภ. จุดทำถังพักไม่มีผลกระทบ		
		กับแนวท่อก๊าซ	11:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททกฯ BHS ปกติ	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:44	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเริ่มทำการเจาะท่อ(Drilling Machine)ท่อก๊าซHDPE110MM.		
		งาน Tie-in&precommissioningหน้าโรงงานHDMC Permit 67-WES-HT-0003	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุฤทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียวจาก โครงการก่อสร้าง Temporary ots nvk.ตรวจสอบสภาพบ่อ nkv.mv02		
		และบ่อ bpl.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ (วันนี้ไม่มีการทำงาน)จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 12.50 น. เสร็จสิ้นการซ่อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมาย (Fire Drill)		
		ปล. From Gas Control	13:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:53	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งตรวจพบsensor sev 003A เคลื่อนขยับขีดกับแก๊สreset sev003A		
		มีผลทำให้sev ติดการทำงานไม่สุด และทำการถอดถัง pcv 1A prs5 banเนื่องจากมี		
		คราบsulphurเกาะติดหน้าseat มีผลทำให้lock up สูงที่ ots roj2	14:01	สิทธิกร
	Permit	*อภิเชษฐ์เปิด Valve Service เข้าโรงงาน HDMC	14:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุฤทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อโรจนะ Ots.roj2 ปกติ		
		Ots.roj1 งานต่อเนื่องสร้างอาคารโรงพืชน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1		
		Permit.67.roj.cd.0036(ไม่มีการทำงานในวันนี้)	15:09	สิทธิกร
	PM	*คุณ ธีรศักดิ์ PM สถานี OTS-ROJ#2 เสร็จสิ้นแล้ว	15:33	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PM ระบบ SCADA ที่ BV # 10 เสร็จสิ้นแล้ว	15:45	สิทธิกร
	Permit	*Tie-in & Commissioning Gas: 26/08/67 เวลา 16:08 น. คุณอภิเชษฐ์ ช่วงเทคนิค		
		โครงการวางท่อก๊าซโรงงาน HDMC Permit 67-WES-HT-0003 (สถานะ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Valve Tapping ball valve 63 mm, เปิด,Service Ball valve 110 mm. No.210 ปิด)	16:08	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปัก Pipe Wall and Sheet Pile Wall เทศบาลบางปู 71 (เสร็จ)		
		แต่มีอะไหล่เพียงงาน HDD ที่รอยัลสายไฟฟ้าแกลงฯ โดย บ.สีแสงการโยธา		
		Permit.67-BPM-EX-0020	22:26	องอาจ
27-8.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปัก Pipe Wall and Sheet Pile Wall เทศบาลบางปู 71		
		(เสร็จแต่มีอะไหล่) Reamer ผ่านท่อก๊าซ และขึ้นบ่อแล้ว	1:33	องอาจ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:27	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งงานปักเสาไฟฟ้าชอย5C หน้าบ้าน IACC Permit No.67-BPO-EX-0032	9:37	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงาน BV-WNH3 วันนี้จะทำการกู้ตัว Vibro ที่จนโคลน	10:00	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:01	ลิทธิกร
	PM	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งวันมีแผนงาน PM สดกั OTS-ROJ#1	10:02	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:20	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ติกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:33	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:42	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งงานปักเสาไฟฟ้าชอย5C หน้าบ้าน IACC Permit No.67-BPO-EX-0032		
		จบงานแล้ว	10:43	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานติดตั้ง DC Decouple เปลี่ยนจาก Krik Cell เป็น PCR		
		Permit No.67-BPM-CD-0005(AI Thai Ambica) เขียนเรียบร้อย	11:10	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	11:10	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานขุดดินในพื้นที่ท่าบ่อวาล์ว-ปักเสาป้ายบอกตำแหน่งแนวท่อ		
		ก๊าซ บริเวณแนวท่อก๊าซ HDPE 110mm.วาล์ว No.210 Permit 67-WES-EX-0021	11:16	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแทยา WES มีงานตาม ตาม Permit		
		67-WES-EX-0021 นอกพื้นที่ปกติ	11:16	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:30	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานตาม		
		Permit No.67-BPO-EX-0032 นอกพื้นที่ปกติ	11:31	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ติกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:50	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนจาก โครงการก่อสร้าง Temporary ots nvk,ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk,mv02		
		และบ่อ bpl,mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ (วันนี้อยู่มีการทำงาน)จุดอื่นในพื้นที่ปกติ		
		บางปะอิน ประสานงานชี้แนวเขตท่อในนิคมฯ โครงการท่าทางข้าม(สะพานข้ามราง		
		ระบาย)และเตรียมพื้นที่ทำงานก่อสร้าง	11:56	ลิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงาน งานซ่อมปรับปรุงรางระบายน้ำใหม่ Soi 5/3 ของทางกรณีคม		
		BPL เลขที่ใบอนุญาต 67-BPL-EX-0008	11:56	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:58	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ		
		งานโครงการซ่อมปรับปรุงรางระบายน้ำใหม่ตาม Permit No.0008 นอกพื้นที่ปกติ	11:59	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:19	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยา ข.TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ		
		ส่วนถนนแพทยาฯ มีงานสำรวจจุดเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดย		
		บ.วิศิษฐ์ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	12:56	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ วิศศิษฐ์ 0622437274 แจ้งพุ่มน้ำ AIS จะเข้าตรวจสอบสัญญาณที่สำนักงานรังสิต		
		ช่วงเวลา 11:00 น.ประสานคุณ นิธิชัย ช่วยดูในวันพุธนี้	13:46	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ติกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ เฉลิม แจ้งประชุมงานวางจุดเดินเสาไฟฟ้า BPM	14:23	ลิทธิกร
	PM	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งขอตั้งทราบ Sulphur pcv run A ots roj1 และถอดเปลี่ยนแวนลิค		
		คัลล์ ของแวน Reset ssv002 A ของเดิมหัก จำนวน 2 ตัว	14:34	ลิทธิกร
	PM	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเสร็จงาน PM สดกั OTS-ROJ#1	14:40	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ที่ OTS-ROJ#2 ปกติ		
		Ots.roj1 งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปลูกห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1		
		Permit.67.roj.cd.0036 (ไม่มีการทำงานในวันนี้)		
		แจ้งเริ่มงานขุดวางท่อในจุดปลายท่อ 110mm v237 โครงการ วางท่อ110mm.		
		wus print Permit.67.roj.ex.0010	15:03	ลิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มเชื่อมแนลลูกเงินที่ บ.JFE STEEL นิคมฯWES	15:19	ลิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งยกเลิกการเชื่อมแนลลูกเงินที่ บ.JFE STEEL นิคมฯWES	15:58	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD (Reamer 600 mm.)พร้อมเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง		
		เข้าชอย เทศบาลบางปู 71 (เสร็จแต่มีอะไหล่) โดย บ.สีแสงการโยธา		
		Prim No.67-BPM-EX-0016	22:30	องอาจ
28-8.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD (Reamer 600 mm.)พร้อมเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง		
		เข้าชอย เทศบาลบางปู 71 (เสร็จแต่มีอะไหล่) ผ่านท่อก๊าซเข้าบ่อเรียบชอย	2:00	องอาจ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:23	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องots.roj1 ก่อสร้างอาคาร ปลูกห้องน้ำ ในพื้นที่		
		ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0036	9:56	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:59	ลิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงาน BV-WNH3 วันนี้จะทำการกู้ตัว Vibro ที่จนโคลนได้แล้ววันนี้ทำการ		
		ขุดย้ายแผ่น Sheelplate ส่วนที่เหลืออกแล้ว ส่วนงานซ่อมคืนสภาพจะเข้าพื้นที่		
		ประมาณปลายเดือนกันยายน	10:04	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:04	ลิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าทำ PM ระบบ SCADA ที่ OTS-RST	10:06	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ติกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:20	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยา ข.TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	10:37	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งติดตั้ง DC Decouple เปลี่ยนจาก Krik Cell เป็น PCR		
		Permit No.67-BPM-CD-0005(AI YKK) เสร็จเรียบร้อยแล้ว	10:38	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ วิศศิษฐ์ จนท.AIS เข้าตรวจสอบสัญญาณ SERVER SCADA RST ที่สำนักงานรังสิต	10:55	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	11:11	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งติดตั้ง DC Decouple เปลี่ยนจาก Krik Cell เป็น PCR		
		Permit No.67-BPM-CD-0005(AI YKK) เสร็จเรียบร้อยแล้ว	11:33	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ		
		งานโครงการซ่อมปรับปรุงรางระบายน้ำใหม่ตาม Permit No.0008 วันนี้อยู่ทำการ		
		สำรวจระบายน้ำออกงานไม่มีผลกระทบกับปกติ	11:35	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:41	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ติกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:51	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแทยา WES ปกติ	11:59	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ มังกร ITS แจ้งจากที่ AIS เข้าตรวจสอบสัญญาณ ตอนนี้รับได้ 98%	12:02	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:06	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	12:07	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	12:38	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ วิศศิษฐ์ AIS แจ้งเสร็จงานแล้วครับ ทำการติดตั้งตัวขยายสัญญาณเพื่อในหัว		
		SERVER สัญญาณขึ้นเรียบร้อยแล้ว ค่อยส่งตัวรวม SERCER RST	12:46	ลิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM ระบบ SCADA ที่ OTS-RST	13:10	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:45	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ ที่ OTS-ROJ#2 ปกติ		
		Ots.roj1 งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปลูกห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1		
		Permit.67.roj.cd.0036		
		งานต่อเนื่องขุดวางท่อในจุดปลายท่อ 110mm v237 โครงการ วางท่อ110mm.		
		wus print Permit.67.roj.ex.0010	13:47	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ติกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:11	ลิทธิกร


OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม


ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มเชื่อมแนลลูกเงินที่ บ.Perfect Companion M-THAI	14:45	ลิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งยกเลิกการเชื่อมแนลลูกเงินที่ บ.Perfect Companion M-THAI	15:04	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		บางปะอิน ประสานงานเตรียมพื้นที่ลงแนลแผ่นซีเมนต์โครงการ ท่าทางข้าม(สะพาน		
		ข้ามรางระบาย)และเตรียมพื้นที่ทำงานก่อสร้าง		
		เขียนจาก โครงการก่อสร้าง Temporary ots nvk,ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk,mv02		
		และบ่อ bpl,mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ (วันนี้อยู่มีการทำงาน)จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	15:29	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งงานก่อสร้างอาคาร ปลูก.และห้องน้ำ ots roj1 หมดเลิกงานแล้ว	16:57	ลิทธิกร
29-8.ค.-24	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานก่อสร้างอาคาร ปลูก. ห้องน้ำ พื้นที่ OTS-ROJ#1 ตาม Permit		
		67-roj-cd-0036	8:58	สุนธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:18	สุนธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งติดตั้ง DC Decouple เปลี่ยนจาก Krik Cell เป็น PCR ตาม Permit		
		67-BPM-CD-0005 (Toray2)	10:11	สุนธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ งานที่		
		BVWNH3 วันนี้อยู่มีการทำงาน	10:11	สุนธ
	Survey	*คุณ ติกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:19	สุนธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยาฯ มีงานสำรวจจุดเสาไฟฟ้า 115		
		kv.ของ กฟน.คลองเตย โดย บ.วิศิษฐ์ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่		
		ในถนน ส่วนที่ ข.TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	10:26	สุนธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:27	สุนธ
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเริ่มงานขุดติดตั้งเสาเข็ม 64 ต้น ความลึก 4 ม.จำนวน 3 แถวเรียง		
		ท่าทางแนวท่อก๊าซ 10"ในพื้นที่ 3.3 ม.โครงการก่อสร้างทางเชื่อมข้ามรางระบายน้ำ ภายใน		
		นิคมฯบางปะอิน บ.Transtec(พรวนเทศ) Permit 67-bpl-ex-0006	10:29	สุนธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแทยา WES ปกติ	10:46	สุนธ
	Emergency Drill	*เมื่อเวลา 10:57 น.คุณ ธนวุฒิ แจ้งเชื่อมแนลลูกเงิน สมมติ ผรมทำงานแล้ว		
		โดนท่อก๊าซ 36"IPSXNX พัด ทรายจน มาขาด ไม่มีผลกระทบต่อระบบจ่ายก๊าซของ		
		PTTNGDและ Amata NGD แจ้งเพื่อทราบแล้วเสร็จ	10:57	สุนธ
	Emergency Drill	*ซ่อมแวนระบบหูดูกเงินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 1 (ห้องเก็บ) ส่วนปฏิบัติการ		
		และบำรุงรักษาสถานีขยายฝั่ง เวลา 10:50 น. เกิดเหตุการณ์ผู้รับเหมา ขน Spoon เหยื่อ		
		ไปกระทบ Hand Valve & Grove Valve ทำให้อ Stud bolt หน้า Flange ค้าน Down		
		Stream ของ HV-3320 ขาดเสียหาย และเกิดประกายไฟจากการกระทบ ทำให้อก๊าซ		
		ธรรมชาติรั่วหลุดไฟอย่างรุนแรง Gas Control ขอประกาศหยุดฉุกเฉินระดับ 1 จัดตั้ง		

OP-FO-038-02




ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน EMC-ISO ที่ห้องเรียนผู้ 1 และ MS Teams From Gas Control	10:57	สุนทร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานที่เก็บประจำวันที่ PRS#2	11:23	สุนทร
	Permit	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL มีงานซ่อมปรับ		
		ปฎิบัติงานภายในไม่ได้นตาม Permit 67-bpl-ex-0008 วันที่ทำการคือตัวรายงานเก่า		
		ออกงานไม่มีผลกระทบ ไม่มีผลกระทบ นอกนปกติ	11:35	สุนทร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี ปกติ	11:42	สุนทร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:53	สุนทร
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ เข้าติดตั้งชิ้นงานเครื่อง Printer และรื้อถอน UPSเก่าเตรียมพื้นที่ติดตั้ง UPS		
		ใหม่ ที่จะมาในเดือนหน้า ที่ห้อง RTU OTS-NVK	12:00	สุนทร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี BHS ปกติ	12:08	สุนทร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPM-CD-0005 ที่ น.Toray 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	12:16	สุนทร
	Emergency Drill	*คุณ ธนาฯ นาน,PTT oc ทุลเชิ์ แจ้งเวลา 12:35 น.เสร็จสิ้นการซ้อมแผนฉุกเฉิน	12:39	สุนทร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี ปกติ	12:39	สุนทร
	Emergency Drill	เวลา 12:35 น. เสร็จสิ้นการซ้อมแผนระบบเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 1 (ระดับท้องถิ่น) ส่วนปฏิบัติการบำรุงรักษาสถานีสถานี From Gas Control	12:39	สุนทร
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนฉุกเฉิน ณ Sumitomo Electric : BPO-IE, ซบย 1B/2	13:07	สุนทร
	PM	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้า BVE10 ตรวจสอยวัดค่า DC Decouple PCR Inlet	13:21	สุนทร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางพลี ปกติ	13:54	สุนทร
	Survey	*คุณ กาญจน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชิงราบ บางปะอิน มีงานตาม Permit 67-bpl-ex-0006 นอกนปกติ (ไม่มีการทำงาน)	13:55	สุนทร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วังจืด ปกติ	14:01	สุนทร
	PM	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก BVE#10 แล้ว	14:38	สุนทร
	Survey	*คุณ กาญจน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจ่งนะ ที่ OTS-RQ#1 มีงานตาม Permit 67-rq-cd-0036 และมีงานชุดวางท่อในจุดปลายท่อ 110 มม.หลังชุดวางท่อ 237		
		โครงการ วางท่อก๊าซ 110 มม Was Print ตาม Permit 67-rq-ex-0010 นอกนปกติ	14:53	สุนทร
	PM	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง PM Transformer Rectifier ที่ PRS#1	15:21	สุนทร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานตาม Permit 67-rq-cd-0036 เลิกงานแล้ว	16:09	สุนทร
	อื่นๆ	*คุณ ศิวโรจน์ แจ้งเสร็จงานรื้อถอน UPSเก่าเตรียมพื้นที่ติดตั้ง UPS		
		ใหม่ ที่จะมาในเดือนหน้า ที่ห้อง RTU OTS-NVK	17:56	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานนำ Pipe Work Wall and Sheet Pile Wall เทศบาลบางพลี 765 (มูลนิธิธรรมกัญญะ)เพื่องาน HDD ที่รอยต่อไฟฟ้าแรงกลางเข้าชื้อชม โดย		
		บ. สี่แสงการโยธา Permit.No.67-BPM-E-X-0020	23:16	สิทธิกร

OP-FO-038-02




ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานงานปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
30-ส.ค.-24	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์" แจ้งงานบัก Pipe Wall and Sheet Pile Wall เขตบาดบางปู 765 (มูลนิธิธรรมศาสตร์)เพื่องาน HDD ที่รอยต่อน้ำไฟฟ้าแรงกลางเข้าซอย โดย บ.สีแสงการโยธา Permit.No.67-BPM-EX-0020 บัSheet Pile Wall เชี่ยวปวรี	3:43	สิทธิกร
	Permit	"คุณ วีรศักดิ์" แจ้งงานก่อสร้างซากดาบ ปรบ. ฟองน้ำ พื้นที่ OTS-RQJ1 ตาม Permit 67-rot-cd-0036	8:50	สุนทร
	PM	"คุณ สุริยะ" เข้าทำ PM SCADA ที่ PRS#1-2	9:40	สุนทร
	Permit	"คุณ นพดล" แจ้งงานเมื่อปรับปรุงจากระบบภายในในนิคมลาดกระบัง ของทาง กบ.ส.1KB บริเวณ ช. G1/3 ด้านหลัง บ. Ansel ตาม Permit 67-LKB-EX-0012	10:22	สุนทร
	Survey	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:23	สุนทร
	Survey	"คุณ พรวิตร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:26	สุนทร
	Survey	"คุณ พรวิตร" เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:31	สุนทร
	Survey	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง มีงานตาม Permit 67-LKB- EX-0012, เส้น OTS-LKB ปกติ	10:43	สุนทร
	Survey	"คุณ พรวิตร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพททนา BHS ปกติ	10:57	สุนทร
	Survey	"คุณ ภาณุฤทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชี่ยวภาฯ บางปะอิน มีงานตาม Permit 67-bpi-ex-0006 งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมข้าม รางระบายน้ำ ภาย ใน นิคมฯBPI บ. Transtec (ทรานเทค) นอกน่านปกติ (ไม่มีการทำงาน)	10:58	สุนทร
	Emergency Dril	"ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ นิคมแพททนา BHS	11:14	สุนทร
	Survey	"คุณ พรวิตร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	11:20	สุนทร
	Survey	"คุณ พรวิตร" เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:38	สุนทร
	Survey	"คุณ พรวิตร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:38	สุนทร
	Survey	"คุณ ศิวกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	11:41	สุนทร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแหลมราช WES ปกติ	11:44	สุนทร
	Permit	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ เส้น OTS-BPL งานตาม Permit 67-bppl-ex-0008 วันที่ทำการปรับปรุงและติดตั้ง งานไม่มีผลกระทบ นอกน่านปกติ	11:52	สุนทร
	Survey	"คุณ พรวิตร" เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	12:08	สุนทร
	Survey	"คุณ นพดล" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานเสริมควบคุมวง ปากบ่อที่ท่อระบายน้ำของทาง PCG บริเวณด้านหน้าโรงงาน งานไม่มีผลกระทบ นอก น่านปกติ	12:20	สุนทร
	Survey	"คุณ พรวิตร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททนา ช. IDC คงขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:23	สุนทร
	PM	"คุณ อภิเชษฐ์" ทำการวัดค่า CP ที่ OTS-WES	13:55	สุนทร

OP-FO-038-02



ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานงานปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:55	สุนทร
	Survey	*คุณ ภาณุภักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ที่ OTS-ROJ#1 มีงานตาม Permit 67-roj-cd-0036 และมีงานดูดาวฟอน์จุดปลายท่อ 110 มม.หลังจุดดาวค์ 237		
		โครงการ วางท่อก๊าซ 110 มม.Wus Print ตาม Permit 67-roj-ex-0010 นอกพื้นที่ปกติ	15:07	สุนทร
	PM	*คุณ สุริยะ เข้าทำ PM SCADA ที่ PRSH-1-2 เสร็จแล้ว	16:05	สุนทร
	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0036 เลิกงานแล้ว	16:21	สุนทร
31-ส.ค.-24	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	9:32	สุนทร
	อื่นๆ	*คุณ คัดลิตธิ์ แจ้งจุด Turbine Meter Run B OTS-ROJ#2	9:40	สุนทร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	9:43	สุนทร
	Permit	*คุณ คัดลิตธิ์ แจ้งงานก่อสร้างอาคาร ควบ. ห้องฯฯ พื้นที่ OTS-ROJ#1 ตาม Permit 67-roj-cd-0036	9:59	สุนทร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:06	สุนทร
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRSH3	10:12	สุนทร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานระบบสายส่ง การไฟฟ้า ระหว่าง ๕.G18-G1/11 และงานชุดท้าวรงขยายนำ หลัง โรงงาน Ansell ที่ร 2 งานไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ, เส้น OTS-LKB ปกติ	10:15	สุนทร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเทพทศนา BHS ปกติ	10:26	สุนทร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRSH1	10:27	สุนทร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ๒.6-14,เขตส่งออกปกติ	10:45	สุนทร
	Permit	*คุณ วรวิทย์ แจ้งงานชุด Verify หาดต้นหมื่นแนวท่อ 110 มม.จุดที่ขยับการ Tie-in บริเวณหน้าสถานีก๊าซ MGC ขนาดสองขั้วพื้นที่ทำการขุดสำรวจ 3.0x1.5x10 ม.พร้อมงานกลับดินตาม ตาม Permit 67-WES-EX-0022	10:46	สุนทร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	11:09	สุนทร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit 67-WES-EX-0022 นอกพื้นที่ปกติ	11:20	สุนทร
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:30	สุนทร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางแค ปกติ	11:31	สุนทร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:45	สุนทร
	Permit	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี มีงานขุดสำรวจดิน เพื่อจะซ่อมแซมพื้นถนนเดิม ประมาณ 70 จุดทั่วนิคม ขุดคอนกรีต 20 ซม.และดินอีก 10 ซม.ลึกรวม 30 ซม.ไม่มีผลกระทบ, เส้น OTS-BPL ปกติ	11:58	สุนทร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เทพรทศนา TDC คลองจั่น เส้น BV#10		

OP-FO-038-02

[illegible]

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-ก.ย.-24	PM	*ดูระยะตัดยอคของโคมเหนือทั้งหมด	8:17	องอาจ
	PM	*ดูระยะตัดยอคของโคมใต้ทั้งหมด	8:45	องอาจ
	อื่นๆ	*รณาลิขธิเข้า OTS BPO	9:17	องอาจ
	อื่นๆ	*จริงเข้า OTS LKB	9:22	องอาจ
	Survey	*ติดขั้วสำรวจแนวท่อบางกะปิ ปกติ	9:29	องอาจ
	Survey	*รณาลิขธิสำรวจแนวท่อคลองขุด แพรกษา OTS BPO TDC Steel ปกติ	9:36	องอาจ
	Survey	*พิกัดขั้วสำรวจแนวท่อบางปะอิน เส้นBBF		
		เส้นเชื่อมราง โครงการก่อสร้าง Temporary ots nvk		
		ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk,mv02 และบ่อ bpl,mv02 พัง 2 บ่อปกติ	9:48	องอาจ
	อื่นๆ	*จริงเข้า PRS3	9:49	องอาจ
	Survey	*จริงสำรวจแนวท่อนิคมฯ ลาดกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	9:50	องอาจ
	Survey	*รณาลิขธิสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	9:52	องอาจ
	Survey	*นิธิชัยสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	10:24	องอาจ
	Survey	*รณาลิขธิสำรวจแนวท่อ BPM ปกติ		
		มีแรงงานติดคองเม่อ และชุดกรองลิก 60 มม. รับทางขอบถนน เพื่อวางสายไฟฟ้า		
		ของเสาไฟแสงสว่างไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	10:37	องอาจ
	อื่นๆ	*จริงเข้า OTS BPL	10:41	องอาจ
	อื่นๆ	*รณาลิขธิเข้า PRS 2	11:16	องอาจ
	Survey	*จริงสำรวจแนวท่อนิคมฯ OTS BPL SWAN ปกติ	11:34	องอาจ
	Survey	*กฤษฎาศาสำรวจแนวท่อนิคมฯ ปกติ	11:36	องอาจ
	อื่นๆ	*รณาลิขธิเข้า PRS 1	11:58	องอาจ
	Survey	*รณาลิขธิสำรวจแนวท่อ BPO ปกติ	12:06	องอาจ
	Survey	*รณาลิขธิสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	12:20	องอาจ
	Survey	*จริงสำรวจแนวท่อนิคมฯ OTS BPL MTH ปกติ	12:34	องอาจ
	Survey	*พิกัดขั้วสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแษะ ที่ OTS-ROU#1 มีงานตาม Permit 67-roj-cd-0036 และมีงานขุดวางท่อในจุดปลายท่อ 110 มม.หลังจุดวาล์ว 237		
		โครงการ วางท่อก๊าซ 110 มม.Wus Print ตาม Permit 67-roj-ex-0010 นอกนั้นปกติ	13:14	องอาจ
	Survey	*นิธิชัยสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	16:04	องอาจ
2-ก.ย.-24	Alarm SCADA	*OTS-ROU LINK 3G MOBILE M DOWN แจ้ง AIS RESET ยังไม่หาย รอทีมเข้า		
		ตรวจสอบอุปกรณ์อีกตัวในช่วงเช้า Link L3ปกติ	2:09	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS2-ROU LINK 3G MOBILE M UP สัญญาณปกติ(สัญญาณกลับมาเอง)	8:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิกัดขั้ว แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง-ots.roj1 ก่อสร้างอาคาร ปรกห้องนำ ในพื้นที่		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0036ปิดไปแล้ว) เขียนใหม่Permit.67.roj.cd.0037		
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:32	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จริตแจ้ง พาสสม.เข้าวัดระยะท่อที่จะทำ BYPASS OTS-LKB	9:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล Survey OTS LKB, คลองกรุง ปกติในนิคม มีงานขุดทำรางระบายน้ำ Soi G1/3 ด้านหลังโรงงาน Ansoil ตาม Permit No.0012 งานไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ		
		นอกจากนี้ปกติ	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิธ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ รณาลิขธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ๓.TDC คลองกรุง เส้น BV#10 ปกติ		
		ส่วนถนนแพรกษา มีงานสำรวจจุดเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเมย โดย บ.วิสุทธิชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	11:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ รณาลิขธิ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ		
		งานซ่อมปรับปรุงรางระบายน้ำในใหม่ตาม Permit No.0008 วันนี้ทำปรับแต่งดินตัวราง		
		ลงทรายเข้าแบบงานไม่มีผลกระทบนอกนี้ปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ รณาลิขธิ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราง โครงการก่อสร้าง Temporary ots nvk,ตรวจสอบบ่อ nvk,mv02 และบ่อ bpl. mv02 พัง 2 บ่อปกติ จุดอื่นในพื้นทีปกติ	12:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ รณาลิขธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:12	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*หา Gas NETWORK VALIDATION ที่ THAI HONDA LKB ยังไม่ค่าเป็น 0	12:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:24	สิทธิกร
	อื่นๆ	*ซ่อมย้ายศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 : เวลา 12:45 น.Gas Control เริ่มออกเดินทางจาก OC ไป Backup Control Center: BCC ทั้งนี้สามารถติดต่อ		
		ปฏิบัติงานได้ตามปกติ From Gas Control	12:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแษะ งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร		
		ปรกห้องนำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0037 บริเวณอื่นในพื้นทีปกติ	14:03	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 13:10 น. GAS CONTROL เดินทางถึงห้องควบคุมการส่งก๊าซ Backup Control Center: BCC, เวลา 13:25 น. หน่วยงาน สน. เริ่ม Startup ระบบ SCADA ที่ Backup		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		site, เวลา 13:45 น. ระบบ SCADA ที่ Backup Site พร้อมใช้งาน และเวลา 13:50 น. GASCONTROL ประกาศใช้ Backup Control Center: BCC เป็นศูนย์ควบคุมการ		
		ส่งก๊าซแผนศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี ระหว่างวันที่ 02 ก.ย.-04 ส.ค.2567 FromGasControl	14:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:47	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิกัดขั้ว แจ้งงานots.roj1 ก่อสร้างอาคาร ปรกห้องนำ วันนี้เลิกงานแล้ว	17:05	สิทธิกร
	Permit	*รณาลิขธิแจ้งงานปัก Pipe Wall เทศบาลบางปู 65(ศูนย์นิทรรศการวัฒนธรรม)		
		เพื่องาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลางเข้าระยะ โดย บ.ดีแสงกรวยธยา		
		Permit 67-BPM-EX-0020	22:07	องอาจ
3-ก.ย.-24	Permit	*รณาลิขธิแจ้งงานปัก Pipe Wall เทศบาลบางปู 65(ศูนย์นิทรรศการวัฒนธรรม)		
		เพื่องาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลางเข้าระยะ โดย บ.ดีแสงกรวยธยา		
		Permit 67-BPM-EX-0020 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	1:05	องอาจ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:36	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งพาสสม.เข้าทำการติดตั้งOTSBPO Permit no.67-BPO-CD-0023	9:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:05	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งงานติดตั้งที่ OTSBPO เสร็จแล้วครับ จะไปต่อที่ PRS1		
		Permit no.67-BPO-CD-0023	10:06	สิทธิกร
	Permit	*คุณ รณาลิขธิ แจ้งงานปักเสาไฟฟ้าหน้าปากซอย ยูเนี่ยน บางปูใหม่ ระยะระหว่าง จากท่อก๊าซ ประมาณ 3 เมตร ตาม Permit.67-BPM-EX-0022	10:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล สำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS L KB -คลองกรุง- นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง		
		ปกติ งานขุดทำรางระบายน้ำ Soi G1/3 วันนี้ไม่มีการทำงาน	10:17	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งพาสสม.เข้าทำการติดตั้งPRRS#1 Permit no.67-BPO-CD-0023	10:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ๓.TDC คลองขุด เส้น BV#10 แพรกษา ปกติ	10:50	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งพาสสม.เข้าดำเนินการรั่วซึมที่ OTS-SKD	11:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ รณาลิขธิ แจ้งงานปักเสาไฟฟ้าหน้าปากซอย ยูเนี่ยน บางปูใหม่ ระยะระหว่าง จากท่อก๊าซ ประมาณ 3 เมตร ตาม Permit.67-BPM-EX-0022 ขุดเสร็จแล้ว เหลือปัก		
		วันนี้ กฟน. ขอยกเลิกถนน ผ่นถนนหลัก	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		บางปะอิน งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมข้ามรางระบายน้ำภายในนิคมฯbpl n,transtec(พวามเทค)Permit.67.bpl.ex.0006		
		เขียนราง โครงการก่อสร้าง Temporary ots nvk,ตรวจสอบบ่อ nvk,mv02 และบ่อ bpl. mv02 พัง 2 บ่อปกติ(วันนี้ไม่มีการทำงาน) จุดอื่นในพื้นทีปกติ	11:42	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ		
		งานซ่อมปรับปรุงรางระบายน้ำในใหม่ตาม Permit No.0008 วันนี้ลงทรายเข้าแบบ		
		งานท่อน้ำในไม่มีผลกระทบ นอกนี้ปกติ	11:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานขุดเปิดสำรวจระดับความลึกของแนวท่อก๊าซ Hdpe 160mm,Mpl ถนนนวนคร 10 บริเวณหน้าบริษัท Nestle โครงการวางท่อ steam boiler ลอดผ่านใต้		
		แนวท่อก๊าซ ตาม Permit.67-nvk-ex-0008	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานตาม Permit.67-nvk-ex-0008 บริเวณอื่นปกติ	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ รณาลิขธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานตามแลรชที่ Permit.67-BPM-EX-0022 นอกจากนี้ ปกติ	12:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:46	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งพาสสม.เข้าทำการติดตั้งPRRS#2 Permit no.67-BPO-CD-0023	13:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:00	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นพตล แจ้งประชุมงานโครงการวางท่อน้ำระอากาศในนิคมอุตสาหกรรมลาด		
		กระบังกันทาง Mars water	14:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแษะ งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร		
		ปรกห้องนำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0036 (วันจันทร์)		
		งานต่อเนื่องขุดวางท่อในจุดปลายท่อ 110mm,หลังจุดวาล์ว237 โครงการ วางท่อ110mm, wus printed Permit.67.roj.ex.0011 จุดอื่นในพื้นที ปกติ	15:03	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุปัญญา 092 711555 บ.Sinfonia ขอย 1C BPO แจ้งจะทำการตั้งทรงและเท		
		แบบปูพื้น ยกภาพราบว่ามีผลกระทบต่อท่อของ NGD หรือไม่ ประสานคุณเอกพันธ์		
	Emergency Dril	วิศวกร Pipeline ชีแจง	15:59	สิทธิกร
		*แจ้งเริ่มซ่อมแผนฉุกเฉิน ที่ Thai Laminate F1 LKB (ถกกลางวัน)	16:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ รณาลิขธิ แจ้งประสานงานปักเสาไฟฟ้า Soi 6C หน้า บ.ไอพีเอ็น (บริเวณนี้ไม่มี		
		ท่อก๊าซ และเสาข้างทางน้ำลาย ที่ Soi 7C ก่อถนนจุดห่างจากท่อก๊าซ ประมาณ		
		1 เมตร ขุดลึก 50 ซม. วางดอมเม็ขนาด 40*40*50 ซม. (ขอประสานงานเจ้ากระทรวง		
		อุตสาหกรรม)	16:28	สิทธิกร
	Emergency Dril	*แจ้งยกเลิกการซ่อมแผนฉุกเฉิน ที่ Thai Laminate F1 LKB (ถกกลางวัน)	16:41	สิทธิกร
	Emergency Dril	*แจ้งเริ่มซ่อมแผนฉุกเฉิน ที่ Thai Laminate F1 LKB (ถกกลางคืน)	18:33	สิทธิกร
	Emergency Dril	*แจ้งยกเลิกการซ่อมแผนฉุกเฉิน ที่ Thai Laminate F1 LKB (ถกกลางคืน)	18:58	องอาจ
	อื่นๆ	*ที่ OTS-RUN # 1 AC Fail แจ้งไฟฟ้าแล้ว	19:55	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*แจ้งรีเซ็ตดีเซลตัวระบบไฟฟ้าที่ OTS-RJN # 1	20:30	องอาจ
	อื่นๆ	*รีเซ็ตดีเซลตัวระบบไฟฟ้าที่ ots.roj1 พบ Main Breaker ไม่ทำงาน		
		ตัดโดยไม่ทราบสาเหตุ บริเวณโดยรอบไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ		
		ทำการ reset ระบบไฟฟ้าใหม่ แอร์,ไฟส่องสว่าง ทำงานปกติ(ฝนไม่ตก)	22:25	องอาจ
4-ก.ย.-24	Alarm SCADA	*PRS#1 ALARM PRESSURE OUTLET 5,9 BAR (BV#10 11,80 ปกติ)	7:20	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*PRS#1 PRESSURE OUTLET ปกติ จากเป็นที่ระบบสัญญาณ	7:21	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สุริยะ แจ้งพาช่างเข้าเปลี่ยนแอร์สถานี OTS-AVES	8:57	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งผมเข้าทำการตัดหน้า OTSLKB,PRS3 Permit no.67-LKB-CD-0011	9:07	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิวกร แจ้งพาผมเข้าวัดระยะหัวราวกับดกที่สถานี OTS-BKD	9:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานชุดทดสอบติดตั้งคอมมิสเซอร์ในแสงสว่าง ริมถนน		
		สุญญวิท บางปูใหม่	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี BV#10	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกอก ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งตัดหน้า OTSLKB เสร็จเรียบร้อยแล้ว Permit no.67-LKB-CD-0011	10:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล สำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS LKB -คลองกรุ- นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง		
		ปกติ งานชุดทำางระบายน้ำ Soi G/13 วันนี้ไม่มีการทำงาน	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น 3.TDC คลองกรุ เส้น BV#10 ปกติ		
		แพรงษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กปน.คลองเคย โดยบ.จิตติชัย		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	11:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี PRS#1	11:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร ปกติ	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรงษา BHS ปกติ	11:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานชุดทดสอบติดตั้งคอมมิสเซอร์ในแสงสว่าง ริมถนน		
		สุญญวิท บางปูใหม่ เคาระวังทั้งหมด 13 จุด	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งตัดหน้า PRS3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว Permit no.67-LKB-CD-0011	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนาเวส WES ปกติ	12:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ		
		งานซ่อมปรับปรุงภาะบายน้ำบนนี้ไม่มีการทำงาน	12:17	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานช่างเข้าเปลี่ยนแอร์สถานี OTS-WES	12:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:47	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ กานท์กร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		บางปะอิน งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมข้ามรางระบายน้ำภายในนิคมบางปู		
		bpi ถนน5 น. transtec(ทราบเขต)Permit.67.bpi.ex.0006		
		เริ่มจาก โครงการก่อสร้าง Temporary ots nvk,ตรวจสอบ nvk,mv02 และบpi.		
		mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ(วันนี้ไม่มีการทำงาน จุดอื่นในพื้นทั้งปกติ	12:59	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งผม,เข้าทำการตัดหน้าOTSBL Permit no.67-BPL-CD-0012	13:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รัชชิต ปกติ	13:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	14:18	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งตัดหน้า OTSBL เสร็จเรียบร้อยแล้ว Permit no.67-BPL-CD-0012	14:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งประสานงานตรวจสอบแนวท่อก๊าซเตรียมงานซ่อมบ่อประปา ณ.เพรงษาภิร		
		ตรงข้ามBV#10	15:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กานท์กร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร		
		ปรกาศห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0036 (วันนี้หยุด)		
		งานต่อเนื่องชุดวางท่อในจุดปลายท่อ 110mm.เสร็จจุดV237 โครงการ วางท่อ110mm.		
		was printed Permit.67.roj.ex.0011 จุดอื่นในพื้นทั้ง ปกติ	16:31	สิทธิกร
	Emergency Dnt	*แจ้งเริ่มซ่อมแผนฉุกเฉิน ที่ น.Thai Laminate F2 LKB	18:35	สิทธิกร
	Emergency Dnt	*แจ้งยกเลิกการซ่อมแผนฉุกเฉิน ที่ น.Thai Laminate F2 LKB	18:56	สิทธิกร
	Emergency Dnt	*คุณ จรัส แจ้งเข้าร่วมประชุมสรุปแผนต่อ ทั้งของนิเวศงาน บ.Thai Laminate	19:10	สิทธิกร
	Emergency Dnt	*คุณ จรัส แจ้งยกเลิกประชุม น.Thai Laminate	19:48	สิทธิกร
5-ก.ย.-24	Emergency	*เวลา 03:00 น.TSO ขอประกาศ Difficut day ตั้งแต่วันออก เนื่องจากเกิดควมว		
		ไม่สมดุลด้านบวกอย่างรุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัย		
		ต่อระบบดังกล่าวก็ เนื่องจาก TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซแทนผู้		
		ใช้บริการ From Gas Contro	4:21	องอาจ
	Activities in AREA	*คุณ วัชรินทร์ แจ้งวันนี้มีแผนจ่าย Gas เข้า otsnkv tempo	7:14	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จรัส แจ้งอบรมความรู้เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ ให้กับค่าที่ Quality Coat LKB		
		เสร็จแล้วจะซ่อมแผนฉุกเฉินต่อ	8:40	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งพา ผม,เข้าทำงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปรกาศห้องน้ำ ในพื้นที่		
		ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0037	9:14	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นิธิชัย แจ้ง ผม,เข้าวัดเสียงที่สถานี OTS-BKO	9:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี PRS#2	9:26	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานติดตั้งเครื่องวัดเสียง โดยทีมงานPresearch ที่ots bkd	9:46	สิทธิกร
	Permit	*คุณ วัชรินทร์ แจ้งงานจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับเชื่อมในอาคาร OTSNVK		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		standby ปรับตั้งจุด Setpoint ชุด Temporary Permit.67-BPI-CD-0005		
		และงานอื่นๆภาค เปิด Valve BPI OUTLET MV02 ที่# 10 ตาม		
		Permit.67-BPI-CF-0024	9:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนาเวส BHS ปกติ	9:56	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ วัชรินทร์ แจ้งแผน otsnkv 1.5-6/9/67 เปิด tempo สดจนขึ้น exiting ๑๓		
		A=14 B=13.5 2.เพิ่มแรงดัน tempo A=15 B=14.5		
		3.ทดสอบ tempo runละ2วัน 4.7-8/9/67เปิด 8 tempo ขึ้น15 A=14.5 2วัน		
		5.แจ้งพร 9/9/67ถ้าทุกอย่างปกติปิด in out exiting	9:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:26	สิทธิกร
	Permit	*คุณ วัชรินทร์ แจ้งงานเปิด Valve จ่ายก๊าซ NG งานชุด Temporary OTS-NVK		
		ตาม Permit.67-BPHIT-0008 จะปรับ otsnkv exiting ๑4	10:33	สิทธิกร
	Emergency Dnt	*แจ้งเริ่มซ่อมแผนฉุกเฉิน ที่ น.Quality Coat LKB	10:34	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเริ่มจ่ายคอมมิสเซอร์ผ่านเข้าแยกตัวหัว ถนนสุญญวิท หน้าปาก		
		ซอย บ.บุญเย็น Permit No.67-BPM-EX-0019	10:36	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานติดตั้งเครื่องวัดเสียง โดยทีมงานPresearch ที่ots nvk	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	10:46	สิทธิกร
	Emergency Dnt	*แจ้งยกเลิกการซ่อมแผนฉุกเฉิน ที่ น.Quality Coat LKB	10:53	สิทธิกร
	Emergency Dnt	*คุณ จรัส แจ้งประชุมสรุปการซ่อมแผนฉุกเฉิน	11:04	สิทธิกร
	Permit	*คุณ วรวิทย์ แจ้งงานชุดซ่อมกำแพง HDMC บริเวณหน้าโรงงาน HDMC@WES		
		Permit 67-WES-EX-0023	11:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนาเวส WES มีงานตาม		
		Permit 67-WES-EX-0023 นอกจากนั้นปกติ	11:09	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย แจ้งพา ผม,วัดช่องลมบนสถานี OTS-BKD	11:12	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย แจ้งออกจากสถานี OTS-BKD พยายามเข้าเก็บเครื่องวัดเสียง	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี OTS-BPL	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รัชชิต ปกติ	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น 3.TDC คลองกรุ เส้น BV#10 ปกติ		
		แพรงษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กปน.คลองเคย โดยบ.จิตติชัย		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	11:54	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-ROJ#1 AC FAIL แจ้งคุณ ธีรศักดิ์เข้าเช็คเบรกเกอร์	12:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:01	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	*คุณ วัชรินทร์ แจ้งเปิด gas ผ่าน tempo Flow run บีค่า	12:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ		
		มีงานชุดทดสอบติดตั้งคอมมิสเซอร์ในแสงสว่าง ริมถนนสุญญวิท บางปูใหม่ในจุดที่ทำงานได้		
		แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซตามที่ประสานไปเมื่อวาน	12:06	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-ROJ#1 AC NORMAL คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งเบรกเกอร์ปกติไม่ได้ตัด แจ้งคุณ		
		ศิริโชคบริหารพบ จะเข้าไปดูช่วงบ่าย	12:15	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งพาผม.Symmech เข้าวัดแนวระฆังท่อที่ OTS-ROJ#2	13:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี OTS-LKB	13:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี OTS-PRS#3	13:49	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ วัชรินทร์ แจ้ง ปิด ssv a-b exiting เพื่อ flush pcv a-b	14:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS LKB -คลองกรุ- นิคมลาดกระบัง ปกติ	14:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กานท์กร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร		
		ปรกาศห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0037		
		งานต่อเนื่องชุดวางท่อในจุดปลายท่อ 110mm.เสร็จจุดV237 โครงการ วางท่อ110mm.		
		was printed Permit.67.roj.ex.0011 จุดอื่นในพื้นทั้ง ปกติ		
		Symmach ขอเข้าติดตั้งแนวระฆังท่อชุดของท่อที่ ในots roj2 จุดอื่นปกติ	14:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร ปกติ	14:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		บางปะอิน งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมข้ามรางระบายน้ำภายในนิคมบางปู		
		bpi ถนน5 น. transtec(ทราบเขต)Permit.67.bpi.ex.0006		
		เริ่มจาก โครงการก่อสร้าง Temporary ots nvk จ่ายก๊าซเข้า Temporary		
		จุดอื่นในพื้นทั้งปกติ	14:47	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งพา ผม,เข้าทำงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปรกาศห้องน้ำ ในพื้นที่		
		ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0037 วันนี้เลิกงานแล้ว	16:51	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริโชคแจ้งเสร็จงานดูระบบไฟฟ้าที่ OTS-ROJ#1 คาดว่าสาเหตุได้ต้นมาจาก		
		น้ำจืด ไฟฟ้า Floodlight ทำการแก้ไขจากระบบ	18:00	สิทธิกร
	Activities in AREA	*ศักดิ์สิทธิ์ ots nkv temporary		
		งานทดสอบระบบอุปกรณ์จ่ายก๊าซเสร็จเรียบร้อยแล้ว	21:50	องอาจ
6-ก.ย.-24	Activities in AREA	*คุณ วัชรินทร์ แจ้งเข้าตรวจสอบระบบ otsnkv tempo ยังทำงานปกติ exiting		
		ยังเป็น standby มีแผนปรับเปลี่ยน spring range pilot psi80 pcv-002b ให้ลดค่า k ๑๓	8:34	สิทธิกร
		เนื่องจากมีแรงดันสวิงเล็กน้อย		
	Survey	*คุณ จรัส แจ้ง เข้า OTS LKB Survey แทนคุณ นพดล	9:06	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปรกห้องน้ำ ในพื้นที่ots roj1 (Permit.67.roj.cd.0037)	9:11	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งช่วงเช้าวันนี้มีแผนนำรถ 10 ล้อ เข้าพื้นที่ots roj1 เพื่อเทปูนคอนกรีตคานบน	9:16	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งขออนุญาต คลุมกล้องวงจรปิด CCTV ให้ชั่วคราว OTS-ROJ1		
		ให้อุ่นคลุม เพื่อป้องกันเศษปูนด้านบน	9:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูนเหนือ ปกติ	10:01	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งมอบทีมงานPresearch เข้าเก็บเครื่องวัดเสียงที่ OTS-BKD,		
		OTS-NVK แล้วจะไปติดตั้งเครื่องวัดเสียงที่ OTS-RST,PRS4	10:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ๓.TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ		
		แพรงกร มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดยน.ฐิติชัย		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NCD จึงอยู่ในเกณฑ์	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัช เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-PRS#3	10:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัช สำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS LKB -คลองจูด-นิคมลาดกระบัง ปกติ		
		งานสำรวจระบายน้ำหลัง Ansell เป็นงานผูกเหล็กทำแบบ ไม่มีผลกระทบต่อน้ำท่อ	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูนใหม่ ปกติ		
		มีงานผูกหลุมติดตั้งท่อเสาไฟแสงสว่าง บริเวณถนนสุขุมวิท บางปูนใหม่ในจุดที่ทำงานได้		
		และไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซตามพื้นที่ประสานไว้	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS2	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		บางปะอิน งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมข้ามรางระบายน้ำภายในนิคมฯขงบpi ถนน5 บ.transec(ทรานเซค)Permit.67.bpi.ex.0006		
		เนื่องจาก โครงการก่อสร้าง Temporary ots nvk ข่ายก๊าซเข้า Temporary ทดสอบ		
		จ่ายก๊าซเข้าระบบแล้วและเผารั่วรั่ว ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk,mv02 และบ่อ bpi,mv02		
		ทั้ง 2 บ่อปกติ จดขึ้นในพื้นที่ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS1	12:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูน ปกติ	12:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกร BHS ปกติ	12:24	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งรถปูนลงปูนสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนมีรถออกจากพื้นที่roj1แล้ว	12:24	สิทธิกร
	Permit	*คุณ วีรธธี แจ้งงานต่อเนื่องชุดซ่อมกำแพงHDMC บริเวณหน้าโรงงาน HDMC@WES Permit 67-WES-EX-0023	12:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรธธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม		
	Permit	Permit 67-WES-EX-0023 นอกจากนี้ปกติ	12:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะงาน งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร		
		ปรกห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0037		
		งานต่อเนื่องชุดวางท่อในจุดปลายท่อ 110mm.หลังจุดV237 โครงการ วางท่อ110mm. was printed (วันนี้เสร็จแล้ว) Permit.67.roj.ex.0011 จดขึ้นในพื้นที่ ปกติ		
		มีงานซ่อมผิวถนนที่ ถนนโงะงานA8 และถนนโงะงาน8 ไม่มีผลกระทบต่อน้ำท่อส่งก๊าซ		
		มีทีมSynmach เข้าไปในที่E12 จุด บริเวณใต้แผ่นScale แบบระยะเวลาการพูดตัวของท่อ		
		ก๊าซพื้นที่ ots roj2 จดขึ้นในพื้นที่นิคมโงะงาน / ปกติ	14:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งตรวจสอบงานบักเสาไฟฟ้า ปรกบนเสาหัก ต้องปักเสาใหม่ อยู่ฝั่งตรง		
		ข้ามกับแนวท่อก๊าซ ไม่กระทบ	16:38	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งตรวจสอบระบบการทำงานของ otsnvk tempo ที่ exiting s/b		
		วันนี้งานเป็นปกติ	16:51	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานก่อสร้างห้องบป/ และห้องน้ำots.roj1 ทีมNCS แจ้งเลิกงาน		
		แล้ว ฝั่งระบการ เช็ดตัวปูนคานบนคานบน จะเข้าดำเนินการในวันพฤหัสบดีหน้า	17:04	สิทธิกร
	อื่นๆ	เวลา 22:00 น.TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day ฝั่งตะวันออก โดยสมุดระบบท่อ		
		ส่งก๊าซกลับสู่ค่าปกติ และดำเนินการคืนการบริหารก๊าซกลับไปยังผู้ใช้บริการ		
		From Gas Control	22:03	สิทธิกร
7-ก.ย.-24	Activities in AREA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันนี้จะขอปรับทดสอบสลับ Run B เป็น 14.5 และ Run A เป็น 15 barg OTS-NVK Tempo ชิก 2 วันครบ ถ้าไม่มีปัญหาวันจันทร์จะปิด Valve Exiting		
		เพื่อเริ่ม Modify	7:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูนเหนือ ปกติ	10:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	10:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ วีรธธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:47	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกร มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv.ของ กฟน.คลองเตย โดย น.ฐิติชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NCD จึงอยู่ใน		
		เกณฑ์, ส่วนที่ ๓.TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	10:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกร BHS ปกติ	11:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	11:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชื่อมจาก บางปะอิน มีงานตาม		
		Permit 67-bpi-ex-0006 งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมข้าม รางระบายน้ำ ภายในนิคมฯBPI บ.transec (ทรานเซค), งานโครงการก่อสร้าง Temporary OTS-NVK		
		ทดสอบจ่ายก๊าซเข้าระบบแล้วและเผารั่วรั่ว ตรวจสอบสภาพบ่อ NVK MV02 และบ่อ BPI MV02 ทั้ง 2 บ่อนี้เป็นปกติ	11:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานผูกคดเข็มทำค่อมลสาย		
		ถายววย ไฟฟ้า 115 kv ขนานแนวท่อก๊าซ 160 mm. ถนนนวนคร 10 บริเวณหน้าบริษัท		
		Nestle ตาม Permit 67-nvk-ex-0009	11:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ มีงาน		
		ทำรางระบายน้ำหลัง Ansell เป็นงานผูกเหล็กทำแบบ ไม่มีผลกระทบต่อน้ำท่อ	11:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูน ปกติ	12:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูนใหม่ ปกติ มีงานผูกหลุมติดตั้งท่อเสาไฟแสงสว่าง บริเวณถนนสุขุมวิท บางปูนใหม่ ในจุดที่ทำงานได้		
		ก๊าซตามพื้นที่ประสานไว้	12:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ฝั่ง สิต ปกติ	14:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะงาน งานตาม Permit 67-roj-cd-0037 (วันนี้อยู่ไม่ได้ทำงาน) และมีงานชุดวางท่อในจุดปลายท่อ 110 มม.หลังจุดวาล์ว 237		
		โครงการ วางท่อก๊าซ 110 มม.Wus Print ตาม Permit 67-roj-ex-0011 นอกนี้ปกติ	14:32	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งตรวจสอบ OTS-NVK Tempo A-15, B-14.5 Exiting S/B วันนี		
		ปกติ	16:22	สุเมธ
8-ก.ย.-24	Activities in AREA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งแก้ไข outlet สวิท runA otsnvk	8:01	องอาจ
	PM	*จรัลแจ้งทำ PM OTS-LKB&PRS # 3	9:11	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	9:48	องอาจ
	อื่นๆ	*สมชายเข้า OTSBPL	9:55	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อในนิคมฯ บางพลี OTSBPL SWAN-MTH ปกติ	10:15	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรั่วซึม ปกติ	10:17	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้าOTS BPO	10:18	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อแพรงกร คลองจูด OTS BPO TDC Steel ปกติ	10:42	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS 1	"	องอาจ
	Survey	*กฤษดาสำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	11:11	องอาจ
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะงาน งานตาม Permit 67-roj-cd-0037 (วันนี้อยู่ไม่ได้ทำงาน) และมีงานชุดวางท่อในจุดปลายท่อ 110 มม.หลังจุดวาล์ว 237		
		โครงการ วางท่อก๊าซ 110 มม.Wus Print ตาม Permit 67-roj-ex-0011 นอกนี้ปกติ	11:15	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	11:20	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะปิ ปกติ	11:22	องอาจ
	อื่นๆ	*สมชายเข้า OTSLKB	12:04	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อในนิคมฯ ลาดกระบัง เส้นคลองจูด ปกติ	"	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS 2	12:06	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPO ปกติ	12:31	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	14:01	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPM ปกติ		
		มีงานผูกหลุมติดตั้งท่อเสาไฟแสงสว่าง บริเวณถนนสุขุมวิท บางปูนใหม่ ในจุดที่ทำงานได้	14:05	องอาจ
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชื่อมจาก บางปะอิน มีงานตาม Permit 67-bpi-ex-0006 งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมข้าม รางระบายน้ำ ภายในนิคมฯBPI บ.transec (ทรานเซค), งานโครงการก่อสร้าง Temporary OTS-NVK		
		ทดสอบจ่ายก๊าซเข้าระบบแล้วและเผารั่วรั่ว ตรวจสอบสภาพบ่อ NVK MV02 และบ่อ BPI MV02 ทั้ง 2 บ่อนี้เป็นปกติ	14:27	องอาจ
	PM	*จรัลแจ้งทำ PM OTS-LKB&PRS # 3	14:50	องอาจ
	อื่นๆ	*ประภาแจ้งตรวจสอบงานซ่อมท่อรั่ว รอยบ. TTDF ตรวจสอบแล้ว อยู่ท้ายซอยไม่กระทบกับท่อก๊าซ เฉลิมเข้าตรวจสอบ	15:18	องอาจ
9-ก.ย.-24	Activities in AREA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันนี้จะมีงานทดสอบปิด Valve Exiting OTS-NVK	9:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูนเหนือ ปกติ	9:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:48	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้ง ผรม.เข้าทำการติดตั้งที่ OTS-RST, PRS#4	9:50	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเผารั่วรั่วงานชุดท่อเสาไฟแสงสว่าง ณสุขุมวิท ตาม Permit 67-BPM-EX-0021	10:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกร ๓.TDC คลองจูด เส้น BV#10		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ปกติ	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานเรียบร้อยปฏิบัติงาน		
		นำแผ่น ตาม Permit 67-LKB-EX-0012 ขึ้นเข้าแบบเตรียมแท่นชั่วคราวให้มีผลกระทบ,		
		เส้น OTS-LKB ปกติ	10:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเพกาษา BHS ปกติ	11:01	
	Permit	*คุณ ไรตตินันท์ แจ้งทำการปิดวาล์ว MV03 Inlet และ MV04 Outlet ที่ OTS-NVK เพื่อ		
		เริ่มงานโครงการปรับปรุง สถานีควบคุม และตัวปรับวาล์ว OTS-NVK ตาม Permit		
		67-nvk-hl-0031	11:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:28	สุเมธ
	Permit	*คุณ ไรตตินันท์ แจ้งทำการปิดวาล์ว MV03 Inlet และ MV04 Outlet ที่ OTS-NVK เสร็จ		
		เรียบร้อยแล้ว, มีระบบ Ordorant	11:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ งานซ่อม		
		ปรับปรุงรางระบายน้ำฝนวันนี้ไม่มีการทำงาน	11:45	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPM-EX-0021 ช่วงเช้าได้ 7 จุด มาต่อช่วงบ่าย		
		อีก 6 จุด		
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ มีงานตาม Permit 67-BPM-		
		EX-0021 นอกนั้นปกติ	12:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุฤทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก เขียวจาก บางปะอิน มีงานตาม		
		Permit 67-bpi-ox-0006 งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมข้าม รางระบายน้ำ ภาย		
		ใน นิคมฯBPI บ. Translec (พราหมณ์), งานโครงการก่อสร้าง Temporary OTS-NVK		
		ทดสอบจ่ายก๊าซเข้าระบบแล้วและมีการวิ่ง ตรวจสอบสภาพปะ NVK MV02 และปะ		
		BPI MV02 ทั้ง 2 ป้อนปกติ ทำการปิดวาล์ว MV03 Inlet และ MV04 Outlet ตาม Permit		
		67-nvk-hl-0031 นอกนั้นปกติ	12:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:00	สุเมธ
	Permit	*คุณ เจริม แจ้งงานซ่อมท่อประปา ช. E-6 เขตส่งออก Permit 67-BPO-EX-0034	14:13	สุเมธ
	Permit	*คุณ ไรตตินันท์ แจ้งงานตาม Permit 67-nvk-hl-0031 ระบบ Gas Exiting OTS-NVK		
		หมดแล้ว, เริ่มถอดอุปกรณ์ Transmitters	14:50	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ภาณุฤทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะมะ มีงานตาม Permit 67-rcj- cd-0037 วันนี้หยุดไม่มีการทำงาน และมีงานเตรียมพื้นที่ติดตั้งระบบและทดสอบแรง		
		ดันในจุดปลายท่อ 110 มม.หลังชุดวาล์ว 237 โครงการวางท่อก๊าซ 110 มม.Wus Print		
		ตาม Permit 67-rcj-ex-0011 นอกนั้นปกติ	15:21	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร ป้อนสายสัญญาณจาก OTS-NVK ไปติดตั้งชุด Temporaly เสร็จแล้ว		
		โดยสถานี Temporaly SSV-001A, SSV-001B เหมือนเดิม, SSV-002A, SSV-002B มา		
		เป็น PCV Run A, B แทน, ใช้ Flowcom Run B ในการวัดอัตราการไหล ในระยะเวลาทำการ		
		ประมาณ 18 วัน	15:50	สุเมธ
	Permit	*คุณ ไรตตินันท์ แจ้งงานตาม Permit 67-nvk-hl-0031 เลิกงานแล้ววันนี้คือ	16:56	สุเมธ
	Permit	*คุณ เจริม แจ้งงานซ่อมท่อประปา ช. E-6 เขตส่งออก Permit 67-BPO-EX-0034		
		เลิกงานแล้ว, ซ่อมท่อรั่วท้ายท้าย	18:37	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify ท่อก๊าซ 12" ซอยเทศบาลบางปู 63 (ข้างเมืองโบราณ)		
		เพื่องาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง โดย บ.ส.แสง การโยธา งานตาม Permit		
		67-BPM-EX-0023	22:24	สุเมธ
10-ก.ย.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPM-EX-0023 เจตจะดับความลึก 2.85 เมตร		
		และห่างจากท่อน้ำประปา 0.35 เมตร	2:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:18	สิทธิกร
		อื่นๆ		
		*เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ขอพื้นที่จอดรถผู้ชั่วคราว เพื่อรับ-ส่งลูกค้า และ การจัด		
		การสำหรับ กรณีลูกค้านำรถมาจอดค้างคืน สนง.มท.ขอรถบางปู สำหรับลูกค้า เข้าร่วม		
		งานสัมมนา (ดูงาน) 2 วัน 1 คืน " Hydrogen แผนกวิศวกรรมชาติ เส้นทางผู้		
		Carbon Neutral และ Net Zero" ณ สถาบันนวัตกรรม ปตท. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		
		ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน และ 12-13 กันยายน	9:47	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเผื่อระวังงานชุดคอโธลในแสงสว่าง ถนนสุขุมวิท		
		หน้าเมืองโบราณ Permit No.67-BPM-EX-0021	9:58	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งพาทิม ชม.water analysis ติดตั้งเครื่องวัดเสียงในสถานี OTSBO	10:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:24	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งพาทิม ชม.water analysis ติดตั้งเครื่องวัดเสียงในสถานี PRS#1	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานเรียบร้อยปฏิบัติงานนำแผ่นตาม Permit No.0012 วันนี้อยู่ตัววางระบายน้ำงาน		
		ไม่มีผลกระทบนอกนั้นปกติ	10:57	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จรัช เข้าเช็คค่า Turbine OTS-LKB	10:58	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ฐ.1-5 ปกติ	11:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเพกาษา BHS ปกติ	11:02	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งพาทิม ชม.water analysis ติดตั้งเครื่องวัดเสียงในสถานี PRS#2	11:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:09	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเผื่อระวังงานชุดคอโธลในแสงสว่าง ถนนสุขุมวิท		
		หน้าเมืองโบราณ Permit No.67-BPM-EX-0021 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุฤทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอิน ซึ่งดำเนินการติดตั้งเสา		
		ไฟฟ้า 115kv และชี้ตำแหน่งแนวท่อก๊าซในพื้นที่สุสาน	11:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ฐ.6-14 ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ		
		งานคืนสภาพถนนโครงการขุดวางท่อหน้าประปาใหม่ ฐ.7/1 และ 7/2 งานไม่มีผลกระทบ		
		งานซ่อมปรับปรุงรางระบายน้ำฝนวันนี้ไม่มีการทำงาน นอกจากปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ งานตามที่แจ้งข้างต้น นอกจากนั้น	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	12:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุฤทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมข้าม รางระบายน้ำภายใน		
		นิคมฯbpi ถนน 5 Translec (พราหมณ์) Permit 67-bpi-ox-0006		
		เขียวกาโครงการก่อสร้างTemporary ots nvk ทดสอบจ่ายก๊าซเข้าระบบแล้วและ		
		มีการวิ่ง ตรวจสอบสภาพปะ nvk,mv02 และปะ bpi,mv02 ทั้ง 2 ป้อนปกติ		
		จุดอื่นในพื้นปกติ	12:38	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-NVK AC FAIL แจ้งคุณ ศิวกร ตรวจสอบ	12:39	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-NVK AC FAIL แจ้งคุณ ศิวกร ตรวจสอบแล้วพบไฟดับจึง แจ้งการไฟฟ้าเข้า		
		แก้ไข	12:46	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับแจ้งแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องรบกวนแล้ว (รหัสอ้างอิง:C- 62174308) ขอคุณที่ให้บริการ 1129 PEA Contact Center	12:52	สิทธิกร
		*คุณ ภาณุฤทธิ์ แจ้งขึ้นเห็นเข้าทำความสะอาดสายไฟ กิ่งไม้ เถาวัลย์ที่พาดสายไฟฟ้า		
		ในพื้นที่ คาดว่าต้องดับไฟบางส่วน เวลาสั้นๆ	12:55	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-NVK AC FAIL Normal	13:20	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานเปลี่ยนป้ายแจ้งเตือนความปลอดภัยสถานีMrs เนื่องจากป้าย		
		เดิมสีซีดจาง ที่โรงงานThai Culco บางกะปิ	13:29	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	13:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	13:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ สำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น ช.TDC คลองคู เส้น BV#10 เพกาษา ปกติ	14:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุฤทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะมะ มีงานตาม Permit 67-rcj- cd-0037 วันนี้หยุดไม่มีการทำงาน และมีงานเตรียมพื้นที่ติดตั้งระบบและทดสอบแรง		
		ดันในจุดปลายท่อ 110 มม.หลังชุดวาล์ว 237 โครงการวางท่อก๊าซ 110 มม.Wus Print		
		ตาม Permit 67-rcj-ex-0011 นอกนั้นปกติ	15:03	สิทธิกร
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานVerify Gas Pipeline 12" ซอยเทศบาลบางปู 61(เจริญสุข)		
		เพื่องาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง โดย บ.ส.แสง การโยธา		
		Permit No.67-BPM-EX-0023	22:22	องอาจ
11-ก.ย.-24	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานVerify Gas Pipeline 12" ซอยเทศบาลบางปู 61(เจริญสุข)		
		วาง Warning Tape and Concrete Slab แล้วอยู่ใต้ท่อหน้าประปา		
		เพื่อก๊าซอีก 2.9 เมตรใต้ท่อหน้าประปา 1.1 เมตร Permit No.67-BPM-EX-0023	2:40	องอาจ
	Emergency Drill	*วันนี้จะมีแผนการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) กรณี Access Deny		
		วันที่ 11 กันยายน 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น.		
		เหตุการณ์สมมติ : น้ำท่วมสูง 1 เมตร บริเวณสำนักงานรังสิตและ OTS RST	8:42	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) กรณี Access Deny	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:05	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เจริม แจ้งงานติดตั้งรั้ว Chainlink OTS-BV#10 ตาม Permit.67-BPO-HT-0067	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งประสานงานเรื่องตำแหน่งสายท่อก๊าซงานโครงการวางท่อหน้า		
		สะอาดกับทาง Mars water ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ มีงานชุดวางสายเสาไฟ		
		แสงสว่าง ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกจากนั้น ปกติ	10:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:39	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งพาทิม เข้าเก็บเครื่องวัดเสียงที่ทำการติดตั้งไว้เมื่อวาน otsbpo	10:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานเรียบร้อยปฏิบัติงานนำแผ่นตาม Permit No.0012 วันนี้อยู่ตัววางระบายน้ำงาน		
		งานไม่มีผลกระทบนอกนั้นปกติ	11:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:16	สิทธิกร
	Emergency Drill	*คุณ ศิวกร Safety แจ้งการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)		
		กรณี Access Deny เสร็จสิ้น	11:18	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งพาสรม.เข้าเก็บเครื่องวัดเสียงที่ทำการติดตั้งไว้เมื่อวันที่ PRS1	11:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯหนองคร ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:28	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งพาสรม.เข้าเก็บเครื่องวัดเสียงที่ทำการติดตั้งไว้เมื่อวันที่ PRS2	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	12:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ๓.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ		
		แพทยา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ ทน.คลองแค โดย บ.อุทัย		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	12:10	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ไรตินิกภพ แจ้งระบายแรงดัน ball valve MV04 มีน้ำรั่วจาก gas พม่าเดิมด้วย	12:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอกพันธ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	12:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอกพันธ์ ออกกา PRS#3	12:44	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ไรตินิกภพ แจ้งตอนเปิดท่อ passing ด้าน upstream มายังห้อง cavity	12:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมข้ามรางระบายน้ำภายใน		
		นิคมฯbpl ถนน5 บิ.transtec(หิ.รานพท) Permit.67.bpl.ex.0006		
		ประสานพื้นที่แนวท่อตรวจสอบตำแหน่งแนวเสาไฟฟ้า 115kvในพื้นที่นิคมฯบางปะอิน		
		เสียงจาก โครงการก่อสร้างTemporary ots nvk ทดสอบจ่ายก๊าซเข้าระบบแล้วและ		
		เผื่อวิ่ง ตรวจสอบสภาพปะ ots.nv.02 และปะ bpl.nv.02 ทั้ง 2 ปกติ		
		ots.nvk งานหรือตอนค.น. ภายในสถานี Permit.67.nvk.ht.0032		
		ขุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	12:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ		
		งานต้นสภาพถนนโครงการขุดวางท่อประปาใหม่ ๕.7/1 และ 7/2 งานไม่มีผลกระทบ		
		งานซ่อมปรับปรุงระบบระบายน้ำฝนวันเ็นไม่มีการทำงานครับ นอกจากนั้นปกติ	13:29	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ไรตินิกภพ แจ้งExercise MV04ใหม่ ตรวจสอบรายการเครื่องมือเข้า		
		ทำงาน otsnvk exiting Blind 12*300 12*600 ลำหรับ in out		
		ตรวจสอบ gas ห้อง otsnvk exiting ปกติ ตอนนี้อย vent gas MV04 ถ้าปกติจะเริ่มถอด		
		เตรียมติดตั้งรอก	13:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL M-Thai ปกติ	13:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโพนระ มีงานตาม Permit 67-roj-cd-0037 วันนี้อยู่ไม่มีการทำงาน และมีงานเตรียมพื้นที่ติดตั้งระบบและทดสอบแรง		
		ดันในจุดปลายท่อ 110 มม.หลังขุดวางท่อ 237 โครงการวางท่อก๊าซ 110 มม. Wus Print		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ตาม Permit 67-roj-ex-0011 นอกพื้นที่ปกติ	15:02	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งงาน test psv/Leak mrs ของ WUS PRINT ลูกตัวใหม่ นิคมฯโพนระ		
		ร่วมกับทาง Third party DNT	15:21	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานเปลี่ยนป้ายแจ้งเตือนผ.ร.ป้ายเดิมคืองาน ที่โรงงาน Thai		
		kurabo รังสิต และงานclean pilot s60 a ชุดต้น เปลี่ยนpart Spring, Reset ssv001 a		
		เชื่อมสภาพ โรงงาน TCH บางปะอิน.	15:44	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ไรตินิกภพ แจ้งยังมีgas pass ห้องcavity MV04 แต่ทำdown เป็น0		
		ทยอยเปลี่ยน HV003A-HV003B HV003C	16:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานทำทางเข้าออกโรงงานชอย 4 มีตรงข้ามบริษัทคป		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	16:53	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงาน Permit.67.nvk.ht.0032 ต่อถึง 23:00 น.	17:42	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเลิกงานติดตั้งรั่ว OTS-BV#10 ตาม Permit.67-BPO-HT-0067	18:40	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เพื่อระดมการที่ติดตั้งในการใช้งานในโพนระขึ้นเพื่อแจ้งเตือนสาย 9604994847		
		ทูละทำการปรับปรุงระบบ ในวันที่ 12/09/2024 01:00:00 - 12/09/2024 04:00:00		
		ซึ่งอาจกระทบการใช้งานในบางเวลา	18:51	สิทธิกร
	Activities in AREA	*ไรตินิกภพแจ้งงาน ots nvk วันนี้นำแล้ว ต่อพ่วงนี้	21:03	องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งงานเข้ากดเสาเข็มขนาด 0.30x0.30x8.00 m ใน ดินวัน พูที่ 11 กย. 67		
		ช่วงเวลา 22.00 - 4.30 ตามกลุ่ม No. 49, 48, 47, 43, 39, 13 รวมทั้งหมด 6		
		Permit No.67-BPO-EX-0037	22:05	องอาจ
12-ก.ย.-24	Permit	*เฉลิมแจ้งงานปักตามแนวตามหลุมที่สำรวจไว้แล้ว		
		ห่างจากแนวท่อ NGD ประมาณ 2-2.5 ม. Permit No.67-BPO-EX-0037	0:44	องอาจ
	อื่นๆ	*DATABASE_WebReport_BACKUP ไม่มีข้อมูลวันที่ 11 แจ้งคุณ X ตรวจสอบแล้ว		
		*SMS_DB ไม่มีข้อมูลวันที่ 11 แจ้งคุณ X ตรวจสอบแล้ว	7:22	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ไรตินิกภพ แจ้งมีงานต่อเนื่องปรับปรุง otsnvk exiting ตาม		
		Permit.67.nvk.ht.0033(Otsnvk)	8:27	สิทธิกร
	อื่นๆ	** DATABASE_WebReport_BACKUP ปกติ		
		* SMS_DB ปกติ ที่ X แก้ไขให้เรียบร้อยครับ ที่ server local มีการ backup ไว้ปกติ		
		น่าจะมีส่วนหาเรื่อง network ตอน copy file	8:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานขุดวางสายเสาไฟ		
		แสงสว่าง ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกจากนั้น ปกติ	9:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		งานซ่อมปรับปรุงระบบระบายน้ำฝนตาม Permit No.0012 (ต่ออายุ) วันนี้อยู่ดูแลดินเข้า		
		แบบตัววางงานไม่มีผลกระทบกับปกติ	10:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแอมเวรา WES ปกติ	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:40	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ไรตินิกภพ แจ้งงานต่อเนื่องปรับปรุง otsnvk exiting ตาม Permit.67.nvk.ht.0033(Ots.nvk) Talk เริ่มงาน otsnvk		
		ขุดย้าย spoil เดิมออก ล้าง ball valve ชุดนี้จากเศษ sulphur และ cabon		
		MV04ยังมีpass จากเมื่อวันที่ 10psi	10:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯหนองคร ปกติ	11:14	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งแจ้งงาน PM Steel ball Valve Lubricant injection & Overhaul Gearbox No.mv10,mv11,mv,12mv27,mv28 Permit 67-ACR-CD-0010	11:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมข้ามรางระบายน้ำภายใน		
		นิคมฯbpl ถนน5 บิ.transtec(หิ.รานพท) Permit.67.bpl.ex.0006		
		ประสานพื้นที่แนวท่อตรวจสอบตำแหน่งแนวเสาไฟฟ้า 115kvในพื้นที่นิคมฯบางปะอิน		
		เสียงจาก โครงการก่อสร้างTemporary ots nvk ทดสอบจ่ายก๊าซเข้าระบบแล้วและ		
		เผื่อวิ่ง ตรวจสอบสภาพปะ ots.nv.02 และปะ bpl.nv.02 ทั้ง 2 ปกติ		
		ots.nvk งานหรือตอนค.น. ภายในสถานี ถอดแก้ไขเพื่อซ่อมventที่mv04 12"(ถายline)		
		Permit.67.nvk.ht.0033 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ		
		งานต้นสภาพถนนโครงการขุดวางท่อประปาใหม่ ๕.7/1 และ 7/2 งานไม่มีผลกระทบ		
		นอกจากนี้ปกติ	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL M-Thai ปกติ	12:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ๓.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ		
		แพทยา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ ทน.คลองแค โดย บ.อุทัย		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	12:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานชุดซ่อมที่ประมาณขนาด 300 มม.บริเวณหน้าโรงงาน Thai Bridgestone ขนานกับแนวท่อก๊าซ ทั้งนี้ได้ประสาน		
		งานกับเจ้าหน้าที่การประปาใหญ่สุวิศวรร และประสานงานPipeline(พีอี) เข้า		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		พื้นที่สีแนวหน้างานแล้ว จุดอื่นๆเส้นรังสิต/ ปกติ.	13:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:26	สิทธิกร
		*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งท่อก๊าซอยู่ตำแหน่งแนวเดียวกับตำแหน่งสำรวจประจำวันที่ตั้งจุดเปลี่ยนเพื่อที่ ประปาประมาณลึก3เมตร(ไม่มีแบบ)	15:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโพนระ มีงานตาม Permit 67-roj-cd-0037 วันนี้อยู่ไม่มีการทำงาน และมีงานเตรียมพื้นที่ติดตั้งระบบและทดสอบแรง		
		ดันในจุดปลายท่อ 110 มม.หลังขุดวางท่อ 237 โครงการวางท่อก๊าซ 110 มม. Wus Print		
		ตาม Permit 67-roj-ex-0011(วันนี้อยู่ไม่มีการทำงาน) นอกพื้นที่ปกติ	15:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งสรุปหน้างาน ปลายรังสิต ชุดซ่อมท่อประมาณ12"ช่วงด้านใน		
		พื้นที่แนวท่อก๊าซขนาด10" (รังสิต)ช่วงหน้าโรงงาน Bridgestone แนวท่อประปา		
		(วางท่อประปา)อยู่ในช่วงความลึก3เมตร(แนวท่อก๊าซพื้นที่จุดซ่อมประปาอยู่ใน		
		พื้นที่ตำแหน่งเดียวกัน สามารถกดkinshetplateได้ตำแหน่งด้านข้างแรง Bridgestone		
		ด้านเดียวเท่านั้น ส่วนแนวท่อก๊าซด้านมีการกดsheetplateเนื่องจากมีผลกระทบ		
		เพื่อจุดติดตั้งได้เท่านั้น ปกติความลึกท่อก๊าซตามแบบอยู่ประมาณ6เมตร	16:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งแผนคาดการณ์จาก ปลายงานส่งด้านประปาเพื่อแผนรังสิตต้องซ่อม		
		เสร็จก่อนคือ ดินนี้	17:35	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ไรตินิกภพ แจ้งงานต่อเนื่องปรับปรุง otsnvk exiting ตาม Permit.67.nvk.ht.0033(Otsnvk) Talk เสร็จงาน otsnvk	19:39	องอาจ
	Emergency	*ได้รับแจ้งจากคุณโศภค นักรัทธิ เบ็ชี่ โพนะ ไม่มีก๊าซเข้าโถงผลิต		
		จาก pressure gate เป็น 0 bar แจ้งศักดิ์สิทธิ์เข้าตรวจสอบ	20:30	องอาจ
13-ก.ย.-24	Permit	*ภาณุรักษ์แจ้งงานซ่อมท่อประปาเพื่อแผนรังสิตซ่อมเสร็จแล้วประกอบติดตั้งแล้วเสร็จ		
		ไม่มีการขุดเพิ่มเติม Permit.67.rst.ex.0002	2:22	องอาจ
	Alarm SCADA	*OTS-RJN # 1 ไฟฟ้าดับ แจ้ง 1129 แล้ว	6:50	องอาจ
	Permit	*คุณ ไรตินิกภพ แจ้งมีงานต่อเนื่องปรับปรุง otsnvk exiting ตาม Permit.67.nvk.ht.0034(Otsnvk)	7:39	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ไรตินิกภพ แจ้งวันเริ่มถอด HV002B HV002A Permit 67-nvk-ht-0034	8:48	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งมีงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรก.และหีอน้ำ ots roj1		
	Alarm SCADA	Permit.67.roj.cd.0037	9:13	สิทธิกร
		*OTS-RJN # 1 ไฟฟ้าดับ คุณ ชีรศักดิ์เข้าตรวจสอบพบว่า Main Breaker ด้วยข้อขัด		
	Alarm SCADA	โดยนำทราบสาเหตุ ots roj1 ตัวหลักไม่ตัด แจ้งคุณ ศิริวัชรบริหารงาน	9:16	สิทธิกร
		คุณ ศิริวัชร แจ้งเป็นตัวเองต้อง Power pull ต่อในภายหลังครับ เดี่ยวอาจจะต้อง		
		ขอออกเช็คเครื่องมือ รวม คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งเบื้องต้นมีบีวีและกดใช้ชั่วคราว	9:26	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เดิน บ้างใหม่ มีงานขุดวางสายเสไฟฟ้า		
		แสงสว่าง ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกจากนี้ ปกติ	9:41	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 09:30 น.TSO ขอประกาศ Difficult day ฝั่งตะวันออก เนื่องจากเกิดความไม่		
		สมดุลด้านอากาศอย่างรุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยต่อระบบท่อ		
		ส่งก๊าซ เบื้องต้น TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซแทนผู้ให้บริการ		
		From Gas Control	9:46	สิทธิกร
Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2		9:52	สิทธิกร
Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ			
		งานเชื่อมปรับปรุงวางระบบน้ำฝนตาม Permit No.0012 วันนี้เข้าแบบเตรียมเพน		
		งานไม่มีผลกระทบนอกนี้ปกติ	10:02	สิทธิกร
Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ		10:25	สิทธิกร
Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ		10:33	สิทธิกร
Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงัดตรวจvalve,inlet,outlet ในสถานีM5 เนื่องจากถูกคำร้องขอ ทาง			
		โรงงานแจ้งว่ายังไม่เห็นใช้ก๊าซจนถึงปีหน้าครับ ที่โรงงานfoshiba consumer BKD	10:34	สิทธิกร
Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ		11:04	สิทธิกร
อื่นๆ	*ช่างเข้าล้างแอร์ในห้อง grco และห้อง Server บ้างปู		11:09	สิทธิกร
Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ		11:25	สิทธิกร
Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ			
		งานดินสภาพถนนโครงการขุดวางท่อประปาใหม่ ร. 7/2 งานไม่มีผลกระทบ		
		นอกจากนี้ปกติ	11:28	สิทธิกร
Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1		11:31	สิทธิกร
Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ		11:32	สิทธิกร
Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ		11:54	สิทธิกร
Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10		12:00	สิทธิกร
Survey	*คุณ พลวัตร สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ร.TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ			
		แพทยฯ มีงานสำรวจจุดลงเสไฟฟ้า 115 kv ของ กปน.คลองเตย โดยบ.วิสุทธิชัย		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	12:26	สิทธิกร
Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บ้างจาก ปกติ			
		บางปะอิน งานต่อเนื่องก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมข้ามรางระบายน้ำภายใน		
		นิคมฯbpi ถนน5 ม.transtec(ทวานเทศ) Permit.67.bpi.ex.0006		
		เสียงจาก โครงการก่อสร้างTemporary ots nvk ทดสอบจ่ายก๊าซเข้าระบบแล้วและ		
		เผ่าขวัญ ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02 และบ่อ bpi.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ		
		ots.nvk งานเชื่อมต่อนก.ก ภายในสถานี ถอดน้ไฟPermit.67.nvk.ht.0034		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:38	สิทธิกร
Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ		13:18	สิทธิกร
Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร ปกติ		15:00	สิทธิกร
อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งพ่วงนี้เข้านี้มีงานซ่อมแผนฉุกเฉินอพยพหนีไฟ ที่โรงงาน			
		MALI GROUP บ้างปะอิน เวลา 09.00น	15:18	สิทธิกร
Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ มีงานตาม Permit 67-roj-			
		cd-0037 วันนี้หยุดไม่มีการทำงาน และมีงานเตรียมพื้นที่ติดตั้งระบบและทดสอบแรง		
		ดันในจุดปลายท่อ 110 มม.หลังขุดวางท่อ 237 โครงการวางท่อก๊าซ 110 มม.Wus Print		
		ตาม Permit 67-roj-ex-0011 นอกนี้ปกติ	15:24	สิทธิกร
Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรก.และห้องน้ำ ots roj1			
		Permit.67.roj.cd.0037 วันนี้ ผู้รับเหมาเลิกงานแล้ว	16:54	สิทธิกร
Activities in AREA	*คุณ วิศิษฐ์แจ้ง แจ้งเริ่มทราเวลของ inlet 30kvและดันน้ำบ่อเก็บทั่วทุก			
		เชื่อมต่อน HV001A HV001B HV001C Spoon กลางคลองเตยบ่อร้อย	18:00	สิทธิกร
Activities in AREA	*คุณ วิศิษฐ์แจ้ง งานวันนี้เหลืออีกspoon inlet ออก ไล่ blind 12 ๖00		18:15	สิทธิกร
Permit	*คุณ วิศิษฐ์แจ้ง แจ้งมีงานปรับปรุง ots-nvk exiting พอนเค้น ตาม			
		Permit.67.nvk.ht.0034 พุ่งนี้ดำเนินการต่อ	20:41	ธงชัช
14-ก.ย.-24	Permit	*คุณ วิศิษฐ์แจ้ง แจ้งงานปรับปรุง OTS-NVK Exiting ตาม Permit 67-nvk-ht-0035		
		เป็นแนตดเฟรม Run C ช่วง Inlet	8:49	สุเมธ
Emergency Drill	*คุณ ประเสริฐ แจ้งซ่อมแผนฉุกเฉินก๊าซรั่วไหลติดไฟ บะเลดี กรุ๊ป BPI		9:00	สุเมธ
Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บ้างปูใหม่ มีงานขุดวางสายเสไฟฟ้าแสง			
		สว่าง บนฟุตบาท ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกนี้ปกติ	9:20	สุเมธ
Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2		9:29	สุเมธ
Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ		10:00	สุเมธ
Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง งานเชื่อมปรับปรุงวางระบบ			
		น้ำฝน ตาม Permit 67-LKB-EX-0012 วันนี้เข้าแบบเตรียมเพนด้วยงานไม่มีผลกระทบ,		
		เส้น OTS-LKB ปกติ	10:02	สุเมธ
Permit	*คุณ วิศิษฐ์แจ้ง แจ้งตดเฟรม Run C, Clean หน้า ball valve HV002A HV002B ตาม			
		Permit 67-nvk-ht-0035	10:02	สุเมธ
Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ มีงานตาม Permit 67-roj-			
		cd-0037 ก่อสร้างอาคาร ปรก.ห้องน้ำในพื้นที่ OTS-ROJ#1 และมีงานเตรียมพื้นที่ตัด		
		ต่อระบบและทดสอบแรงดันในจุดปลายท่อ 110 มม.หลังขุดวางท่อ 237 โครงการวางท่อ		
		ก๊าซ 110 มม.Wus Print ตาม Permit 67-roj-ex-0011 นอกนี้ปกติ	10:14	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ		10:26	สุเมธ
Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ		10:42	สุเมธ
Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1		10:51	สุเมธ
Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ		11:01	สุเมธ
Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ		11:05	สุเมธ
Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานดินสภาพถนนโครงการขุด			
		วางท่อประปาใหม่ ร.7/1 และ 7/2 งานไม่มีผลกระทบต่อนท่อท่อก๊าซฯ เส้น OTS-BPL		
		ปกติ	11:27	สุเมธ
Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10		11:41	สุเมธ
Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ		11:49	สุเมธ
Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ		11:51	สุเมธ
Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยาฯ มีงานสำรวจจุดลงเสไฟฟ้า 115			
		kv.ของ กปน.คลองเตย โดย บ.วิสุทธิชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่		
		ในถนน ส่วนนี้ ร.TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	11:56	สุเมธ
PM	*คุณ ฤชชดา ทำการ Diagnostic Test OTS-WES		13:10	สุเมธ
Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร ปกติ		13:36	สุเมธ
Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บ้างจาก เชียงจาก บางปะอิน มีงานตาม			
		Permit 67-bpi-ex-0006 งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมข้ามรางระบายน้ำ ภายใน		
		นิคมฯbpi ถนน5 ม.transtec (ทวานเทศ), งานโครงการก่อสร้าง Temporary OTS-NVK		
		เผ่าขวัญ ตรวจสอบสภาพบ่อ NVK MV02 และบ่อ BPI MV02 ทั้ง 2 บ่อปกติ และงาน		
		ตาม Permit 67-nvk-ht-0035 นอกนี้ปกติ	15:35	สุเมธ
PM	*คุณ ฤชชดา ทำการ Diagnostic Test OTS-WES เสร็จแล้ว		15:45	สุเมธ
Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0037 เลิกงานแล้ว		17:42	สุเมธ
Permit	*คุณ วิศิษฐ์แจ้ง แจ้งตดเฟรม Run C ตาม Permit 67-nvk-ht-0035 เค้นพ่วงนี้คือ		20:20	สุเมธ
15-ก.ย.-24	Permit	*คุณ วิศิษฐ์แจ้ง แจ้งงานปรับปรุง OTS-NVK Exiting ตาม Permit 67-nvk-ht-0036	7:20	สิทธิกร
Permit	*คุณ เติ้มแจ้งงานขุดซ่อมท่อประปาฯ ทอย-6 เขตคลอง Permit No.67-BPO-EX0034		8:51	สิทธิกร
Activities in AREA	*คุณ วิศิษฐ์แจ้ง แจ้งเดี่ยวระขบเปิดrun tempo ถอดเชื้อ feed jet ps80 pccv002a		9:13	สิทธิกร
Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10		9:35	สิทธิกร
Survey	*คุณ นพตล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3		9:42	สิทธิกร
PM	*คุณ ฤชชดา ทำการ Diagnostic Test OTS-WES		9:42	สิทธิกร
Activities in AREA	*คุณ วิศิษฐ์แจ้ง แจ้งวันนี้มีงานตัดเฟรมrun C ด้าน inlet MV03 MV04ปกติ		9:44	สิทธิกร
Survey	*คุณ พลวัตร สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ร.TDC คลองจูด เส้น BV#10 แพทยาฯ ปกติ		10:01	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง งานเชื่อมปรับปรุงวางระบบ			
		น้ำฝนวันนี้ไม่มีการทำงาน เส้น OTS-LKB ปกติ	10:06	สิทธิกร
Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1		10:10	สิทธิกร
Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ		10:43	สิทธิกร
Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ		10:46	สิทธิกร
Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งนำรถเข็นบางปูเข้าชนหม้อแปลงในสถานี OTS-ROJ#1			
		ตอนนี้ถึงที่สถานีแล้ว	10:49	สิทธิกร
Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ		11:01	สิทธิกร
Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2		11:27	สิทธิกร
Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานดินสภาพถนนโครงการขุด			
		วางท่อประปาใหม่ ร.7/1 และ 7/2 งานไม่มีผลกระทบต่อนท่อท่อก๊าซฯ เส้น OTS-BPL		
		ปกติ	11:41	สิทธิกร
Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู งานจุดซ่อมท่อประปาฯ รอยE-6			
		เขตคลองเขตตามPermit No.67-BPO-EX0034 นอกนี้ปกติ	11:42	สิทธิกร
Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ		12:02	สิทธิกร
Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บ้างปูใหม่ มีงานขุดวางสายเสไฟฟ้า			
		แสงสว่าง ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกจากนี้ ปกติ	12:14	สิทธิกร
Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร กปน.มีงานแก้ไขกระแสไฟฟ้า			
		ที่ห้อง บิวดมหน้าโรงงานไอซีซี เบื้องต้นสอบถามจนพบไม่มีผลกระทบกับสถานีprsr4		
		nvkจุดอื่นในพื้นที่นิคม / ปกติ.	12:17	สิทธิกร
Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ		12:36	สิทธิกร
Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บ้างจาก ปกติ			
		บางปะอิน งานต่อเนื่องก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมข้ามรางระบายน้ำภายใน		
		นิคมฯbpi ถนน5 ม.transtec(ทวานเทศ) Permit.67.bpi.ex.0006 แจ้งปิดpermit		
		ไม่มีผลกระทบในการขุดแล้ว		
		เสียงจาก โครงการก่อสร้างTemporary ots nvk ทดสอบจ่ายก๊าซเข้าระบบแล้วและ		
		เผ่าขวัญ ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02 และบ่อ bpi.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ		
		ots.nvk งานเชื่อมต่อนก.ก ภายในสถานี ถอดน้ไฟPermit.67.nvk.ht.0036		
		จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	13:01	สิทธิกร
PM	*คุณ ฤชชดา ทำการ Diagnostic Test OTS-WES เสร็จงานแล้ว		13:42	สิทธิกร
Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ		14:22	สิทธิกร
Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ มีงานตาม Permit 67-roj-			
		cd-0037 วันนี้หยุดไม่มีการทำงาน และมีงานเตรียมพื้นที่ติดตั้งระบบและทดสอบแรง		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ต้นในจุดปลายท่อ 110 มม.หลังจุดวัด 237 โครงการวางท่อก๊าซ 110 มม.Wus Print		
		ตาม Permit 67-roj-ex-0011 นอกวันปกติ	14:46	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 15:30 น.TSO ขอประกาศ Difficult day ดังจะวันออก เนื่องจากเกิดความไม่		
		สมดุลด้านบวกอย่างรุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยต่อระบบ		
		ห้องก๊าซ เมืองต้น TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซแทนผู้ใช้บริการ		
		From Gas Control	15:44	
	Permit	*คุณ เจริญแจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา ชอยE-6 เขตสงขลา Permit No.67-BPO-EX0034		
		จบงานวันนี้	15:46	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อดิษฐ์แจ้งงานปรับปรุง OTS-NVK Exiting ตาม Permit 67-nvk-h-0036		
		วันนี้อยู่คนเดียวแล้ว	17:56	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานงาน HDD ท่อน้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ผ่านท่อก๊าซ บริเวณ		
		ชอย มุณีนิริธรรมกตัญญู ถนนสุขุมวิท Permit.67-BPM-EX-0024	22:47	สิทธิกร
16-ก.ย.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานงาน HDD ท่อน้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ผ่านท่อก๊าซ บริเวณ		
		ชอย มุณีนิริธรรมกตัญญู ถนนสุขุมวิท Permit.67-BPM-EX-0024 เข้าบ่อเรียนร้อย	2:10	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ ทำการตัดยอดการใช้ก๊าซ ที่หัวโหนดเหนือ	8:20	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ ทำการตัดยอดการใช้ก๊าซ ที่หัวโหนดใต้	9:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง งานเรียบร้อยปรับปรุงวางระบาย		
		น้ำฝน ตาม Permit 67-LKB-EX-0012 วันนี้จุดปรับแต่งดินตัววาง เตรียมเข้าแบบทวน		
		ตัววาง ไม่มีผลกระทบ, เส้น OTS-LKB ปกติ	9:40	สุเมธ
	Permit	*คุณ อดิษฐ์แจ้งงาน Modify Skid Frame ถอด Spool Pipe Header Inlet ภายใน		
		อาคาร OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk-h-0037	9:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริญ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:46	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดหมุดต่อเสา CCTV ในนิคมบางปู ขนาดที่จุด 80x80x70		
		ชม. Permit 67-BPO-EX-0036 (5.B, 7.B, ปาก 3.E2, 3.E8, แยกไฟแดง 3.11B		
		ถนนพัฒนา 1 คลองท้อส่วน)	10:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเขาหมะรา WES ปกติ		
	Survey	*คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททาช 3.TDC คลองจุก เส้น BV#10		
		ปกติ	10:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริญ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี มีงานคืนสภาพถนนโครงการชุด		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		วางท่อใต้น้ำประปาใหม่ 3.7, 7.1, 7/2 งานไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อก๊าซ, เส้น OTS-BPL		
		ปกติ	11:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททาช BHS ปกติ	11:26	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-0036 (5.B, 7.B (เรียนร้อย)	11:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร ปกติ	11:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ กานท์กร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียวจาก บางปะอิน มีงาน		
		ก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมข้าม รางระบายน้ำ ภายใน นิคมฯBPI n.Transtec		
		(ทราบเขต) ไม่มีผลกระทบในการขุดแล้ว, งานโครงการก่อสร้าง Temporary OTS-NVK		
		เผื่อระวัง ตรวจสอบสภาพ NVK MV02 และบ่อ BPI MV02 ทั้ง 2 บ่อปกติ และงาน		
		ตาม Permit 67-nvk-h-0037 นอกวันปกติ	12:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานตาม P.67-BPO-EX-0036		
		นอกวันปกติ	12:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง จนบ.ปตท.เข้ามาทำ PM เลาส์ดูยานที่ OTS-WES	13:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานขุดวางสายไฟฟ้าแสงสว่าง		
		บนฟุตบาท ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกวันปกติ	13:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รัชชิต ปกติ	14:12	สุเมธ
	PM	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง จนบ.ปตท.ทำ PM เลาส์ดูยานที่ OTS-WES เสร็จแล้ว	14:15	สุเมธ
	อื่นๆ	*วันที่ 16 ก.ย. 2567 เวลา 15:30 น.TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day ดังจะวันออก		
		โดยสมรรถนะของสถานีก๊าซหลักสุดท้ายปกติ และดำเนินการพิจารณาการบริหารก๊าซกลับไปยังผู้		
		ให้บริการ From Gas Control	15:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ อดิษฐ์แจ้งงาน ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานตาม Permit 67-roj-		
		cd-0037 (วันนี้ไม่มีการทำงาน), มีงานเตรียมพื้นที่ตัดต่อระบบและทดสอบแรงดันใน		
		จุดปลายท่อ 110 มม.หลังจุดวัด 237 โครงการวางท่อก๊าซ 110 มม.Wus Print ตาม		
		Permit 67-roj-ex-0011 นอกวันปกติ	16:02	สุเมธ
	Permit	*คุณ กานท์กร แจ้งงานตาม Permit 67-nvk-h-0037 วันนี้เลิกงานแล้ว	20:07	สุเมธ
17-ก.ย.-24	Permit	*พิธีพัสดุแจ้งงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปรบ. และห้องน้ำ OTS-RUN # 1		
		Permit.67.roj.cd.0037(ต่ออายุ)	9:06	ธงชัย
	Survey	*เริ่งสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	9:19	ธงชัย
	Permit	*ภาณุรักษ์แจ้งงานเรือออคภายในสถานี/ถอดแม่ไร่		
		Permit.67.nvk.h.0038	9:20	ธงชัย
	อื่นๆ	*เฉลิมเท่า PRS 2	9:43	ธงชัย

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานชุดเชื่อมไม้ ทำกาแก่งกับดินถนนพัฒนา 1 ตรงข้าม บางปูอินน์		
		Permit 67-bpo-ex-0038	10:00	ธงชัย
	อื่นๆ	*นพตประสานงานนำทางกับทาง Gusco LKB เชื้อจุดแนวท่อก๊าซงานโครงการ		
		ปรับปรุงวางระบายน้ำหน้า บจก.บิณาร์	10:12	ธงชัย
	อื่นๆ	*เฉลิมแจ้งงานถอนสายไฟฟ้าเก่าออกไม่กระทบกับท่อก๊าซ ถนนพัฒนา 4	10:16	ธงชัย
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะปิ ปกติ	10:21	ธงชัย
	Survey	*นพตสำรวจแนวท่อนิคมฯ ลาดกระบัง OTS LKB ปกติ		
	Permit	วันนี้จุดปรับแต่งดินตัววางเตรียมแบบทวนตัววางไม่มีผลกระทบนอกนี้ปกติครับ		
		งานเรียบร้อยปรับปรุงวางระบายน้ำตาม Permit No.0012	10:27	ธงชัย
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานชุดหมุดต่อเสาCCTV ในนิคมบางปู ขนาดที่จุด 80*80*70 ซม.		
		permit No.67-BPO-EX-0036	10:30	ธงชัย
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:34	ธงชัย
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS 1	11:15	ธงชัย
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมรา ปกติ	11:32	ธงชัย
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนคร ปกติ	11:37	ธงชัย
	Permit	*นพตสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL-SWAN ปกติ		
		งานคืนสภาพถนนโครงการชุดวางท่อใต้น้ำประปาใหม่ Soi 7,7/1 และ Soi 6	11:46	ธงชัย
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPO ปกติ	11:47	ธงชัย
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPM ปกติ		
		มีงานขุดวางสายไฟฟ้าแสงสว่าง ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	12:10	ธงชัย
	Permit	*นพตสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL-MTH ปกติ	12:11	ธงชัย
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้าOTS BV10	12:39	ธงชัย
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อแพททาช 3.TDC คลองจุก เส้น BV#10 ปกติ	13:33	ธงชัย
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เขียวจาก โครงการก่อสร้าง Emporary		
		ots nvk เผื่อระวัง ตรวจสอบสภาพ nvk.mv02 และบ่อ bpl.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ		
		ots.nvk งานต่อเนื่องเรือออคภายในสถานี/ถอดแม่ไร่ Permit.67.nvk.h.0038	12:56	ธงชัย
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรัชชิต ปกติ	14:01	ธงชัย
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานตาม Permit 67-roj-cd-0037		
		มีงานเตรียมพื้นที่ตัดต่อปลายท่อ 110 มม.หลังจุดวัด 237		
		โครงการวางท่อก๊าซ110 มม.Wus Printed Permit 67-roj-ex-0011	15:33	ธงชัย
	อื่นๆ	*ภาณุรักษ์แจ้งว่ามีเสียงดังเป็นช่วงๆ ในสถานี Flow 3ในสๆ แล้วมี	21:30	ธงชัย
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงาน HDD Reamer ท่อร้อยสายไฟฟ้า เขตบางปู 65		
		มุณีนิริธรรมกตัญญู Permit No.67-BPO-EX-0024	22:43	ธงชัย

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
18-ก.ย.-24	Permit	ธนาสิทธิ์แจ้งงาน HDD Reamer ท่อร้อยสายไฟฟ้า เขตบางปู 65		
		มุณีนิริธรรมกตัญญู สุบน้ำเสร็จแล้วกลับกันวันนี้ Permit No.67-BPO-EX-0024	0:42	ธงชัย
	อื่นๆ	*คุณ คารณ น.ТАWANA Container BPO 0632063358 แจ้งวันนี้จะมีเรือขนถ่ายสินค้า		
		ช่วงเวลา 16:00 น. ประสานคุณสมชายรับทราบ	8:27	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรบ.และห้องน้ำ ots.roj.1		
		Permit.67.roj.cd.0037(ต่ออายุ)	8:55	สิทธิกร
	Permit	*คุณ กานท์กร แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง ots.nvk รื้อถอดภายในสถานี/ถอดแม่ไร่		
		Permit.67.nvk.h.0039	9:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานเรียบร้อยปรับปรุงวางระบายน้ำตาม Permit No.0012 วันนี้จุดปรับแต่งดินตัววาง		
		เตรียมเข้าแบบทวนตัววางไม่มีผลกระทบนอกนี้ปกติ	9:56	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จริต แจ้งเข้า OTSLKB พาผู้รับหมายเข้าติดตั้งเครื่องวัดเสียง	10:01	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานต่อเนื่องกาดเชื่อมไม้ ทำกาแก่งกับดินถนนพัฒนา 1 ตรงข้าม		
		บางปูอินน์ Permit No.67-BPO-EX-0038	10:06	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 09:50 น.ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill) หน่วยงาน		
		ปท.8 เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารคลังพัสดุ จัดตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินระดับ 0		
		ที่ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 8 (ศูนย์ท่าม่วง) From Gas Control	10:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดหมุดต่อเสา CCTV ในนิคมบางปู Soi 8D ซ้ำ		
		บ.เรียงขนาน ขนาดที่จุด 80*80*70 ซม. permit No.67-BPO-EX-0036	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จริต แจ้งเข้า PRS3 พาผู้รับหมายเข้าติดตั้งเครื่องวัดเสียง	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริญ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:27	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จริต แจ้งท่อน้ำดับเพลิงใน PRS3 รับ ทำการปิด วาล์วนั้นไว้แล้ว	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริญ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น 3.TDC คลองจุก เส้น BV10 ปกติ		
		แพททาช มีงานเผื่อวางจุดลงสายไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดยบริษัทชัย		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซ้ำอยู่ในถนน	10:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริญ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเขาหมะรา WES ปกติ	11:16	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 11:10 น. เสร็จสิ้นซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill)		
		หน่วยงาน ปท.8 ศูนย์ท่าม่วง From Gas Control	11:26	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ กานท์กร แจ้งเข้าห้องบts.nvk ปรึกษาดำเนินการ	11:32	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานคืนสภาพถนนโครงการชุดทางท่อเข้าประปาใหม่ ซ.7, 7/1 และ Soi 6 งานไม่มีผลกระทบต่อนำท่อก๊าซ,		
		เส้น OTS-BPL ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิมทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit No.67-BPO-EX-0038,permit No.67-BPO-EX-0036 นอกจากนั้นปกติ	12:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ มีงานขุดวางสายเสาไฟแสงสว่างบนฟุตบาท ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	12:41	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ สุพรหม แจ้งเข้า OTSBPL ท่อรั่วเหนือเขาคัดตั้งเครื่องวัดเสียง	13:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงจาก โครงการก่อสร้างTemporary ots nvk เลี้ยววิ่ง ตรวจสอบสภาพท่อ nvk, tmv02 และบ่อ bpl,tmv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ ots.nvk		
		งานต่อเนื่องรื้อถอดภายในสถานีถอดแก๊สไธ Permit.67.nvk.jht.0039		
		จุดขึ้นในพื้นทีปกติ	13:56	สิทธิกร
PM		*คุณ สุริยะ แจ้ง เข้าทำงาน Cal.Pressure Temp ที่ OTS-LKB	14:05	สิทธิกร
Survey		*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานเปลี่ยนเบ้าแฉกเดิมMtrs บ้ายเดิมซึ่งงาน ที่โรงงานChaba Bangkok บางกะปิ และงานเปลี่ยนpart plot s60 a เริ่มสีกหระลอก upใหม่อยู่		
		ที่โรงงาน Central food รังสิต.	14:44	สิทธิกร
Permit		*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานต่อเนื่องถอดเข็มไม้ ทำกาแพ่งกับดินตามพัฒนา1 ตรงข้าม บางปูขึ้นใหม่ Permit No.67-BPO-EX-0038 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	15:05	สิทธิกร
Survey		*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะเจมี มีงานตาม Permit 67-roj-cd-0037 และมีงานเตรียมพื้นที่ตัดต่อ ในจุดปลายท่อ 110mm.หลังชุดV237		
		โครงการ วางท่อ110mm.wus printed Permit.67.roj.ex.0011 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	15:14	สิทธิกร
อื่นๆ		*"คุณ ตารณี น. TAWANA Container BPO 0632063358 แจ้งวันนีขอเลื่อนการซ่อมแผนฉุกเฉินออกปละอน เนื่องจากในวันนิคมฯฝนตกหนัก ยังไม่กำหนดวันซ่อมใหม่	15:30	สิทธิกร
Permit		*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรก.และห้องน้ำ ots roj1		
		Permit.67.roj.cd.0037(ต่ออายุ) วันนีเลิกงานแล้ว	17:21	สิทธิกร
PM		*คุณ สุริยะ แจ้ง เสร็จงาน Cal.Pressure Temp ที่ OTS-LKB	17:27	สิทธิกร
Permit		*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งวันนีเลิกงานแล้วครบงานรื้อถอดภายในสถานีถอดแก๊ส		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit.67.nvk.jht.0039	20:58	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer ท่อร้อยสายไฟฟ้า เทศบาลบางปู 65 มุดนึ้		
		รวมมติอนุญาต Permit No.67-BPO-EX-0024	22:27	สิทธิกร
19-ก.ย.-24	Permit	*ภาณุรักษ์แจ้งงานต่อเนื่อง ots.nvk รื้อถอดภายในสถานีถอดแก๊ส		
		Permit.67.nvk.jht.0040	9:18	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPN ปกติครบ ปกติ	9:26	ธงอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า OTS BV10	10:02	ธงอาจ
	อื่นๆ	*จรัญเข้า OTS LKB เก็บเครื่องวัดเสียง	10:19	ธงอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานถอดวางระบบนำพันนิคมฯ บางปู วันนีเริ่มที่		
		Soi 14B Permit No.67-BPO-EX-0040	10:22	ธงอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะปิ ปกติ	10:25	ธงอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อสถานีกระบังงานรื้อปรับปรุงรางระบายน้ำในตาม Permit No.0012		
		วันนีช่วงเช้าสูบน้ำออกเตรียมชุดปรับแต่งดินตัววางเข้าแบบแทนที่ตัววางไม่มีผลกระทบ		
		เส้นคลองกรง ปกติ	10:31	ธงอาจ
	อื่นๆ	*จรัญเข้า PRS3	10:36	ธงอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS1	10:37	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ OTS BPO แพรงษา คลองชุด ขอบ.TDC Steel ปกติ	10:46	ธงอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์ สำรวจแนวท่อเหมราษ ปกติ	11:50	สิทธิกร
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS2	11:28	ธงอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู ปกติ	11:33	ธงอาจ
	Survey	นพดลสำรวจแนวท่อปกติ OTS BPL-SWAN		
		Survey แนวท่อก๊าซในนิคมฯชุดบางพลี - OTS BPL-SWAN		
		งานคืนสภาพถนนโครงการขุดวางท่อใหม่ประปาใหม่ Soi 7,7/1 และ Soi 6	11:42	ธงอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	11:45	ธงอาจ
	Survey	นพดลสำรวจแนวท่อปกติ OTS BPL - MTH	12:00	ธงอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	12:01	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูใหม่		
		มีงานขุดวางสายเสาไฟแสงสว่าง ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกจากนี้ ปกติ	12:17	ธงอาจ
	อื่นๆ	*สุพรหมเข้า OTS BPL	12:57	ธงอาจ
	PM	*ศิริโรจน์เข้า Cal.Flow com OTS-RST	13:31	ธงอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	13:58	ธงอาจ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะเจมี มีงานตาม Permit 67-roj-		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		cd-0037(หยุด) และมีงานเตรียมพื้นที่ตัดต่อ ในจุดปลายท่อ 110mm.หลังชุดV237		
		โครงการ วางท่อ110mm.wus printed Permit.67.roj.ex.0011 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	14:42	ธงอาจ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงจาก โครงการก่อสร้างTemporary ots nvk เลี้ยววิ่ง ตรวจสอบสภาพท่อ nvk, tmv02 และบ่อ bpl,tmv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ ots.nvk		
		งานต่อเนื่องรื้อถอดภายในสถานีถอดแก๊สไธ Permit.67.nvk.jht.0040		
		จุดขึ้นในพื้นทีปกติ	13:56	ธงอาจ
Emergency Dnt		*LMPT2 Unplanned Total Shutdown ส่งผลให้ Flow ลดลงจาก 350 เป็น 0 MMscfd		
		สาเหตุจากระบบไฟฟ้า PEA คัดข้อง โดยผลกระทบอยู่ระหว่างกาบประเมินและคิด		
		ตามการแก้ไขปัญหากับ LNG Terminal ...From PTT Shipper	15:04	ธงอาจ
Emergency Dnt		*LMPT2 Restart แล้วเสร็จและทยอยกลับมาจ่ายก๊าซ โดยเบื้องต้นจะจ่ายก๊าซเข้าท่อ		
		เส้นที่ 5 ก่อน และจะทยอยจ่ายก๊าซบางส่วนไปให้ LMPT1 (Area X1)		
		ผ่าน Interconnecting Pipeline ...From PTT Shipper	15:30	ธงอาจ
Permit		*ภาณุรักษ์แจ้งวันนีเลิกงานแล้วครบงานรื้อถอดภายในสถานีถอดแก๊ส		
		Permit.67.nvk.jht.0040	17:17	ธงอาจ
PM		*ศิริโรจน์ทำการ Cal.Flow com OTS-RST เสร็จเรียบร้อยแล้ว	19:05	ธงอาจ
Emergency Dnt		*ซ่อมแผนฉุกเฉินชอยท่อนไฟ ที่โรงงานThai indोजะ	19:40	ธงอาจ
Permit		*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer ท่อร้อยสายไฟฟ้า เทศบาลบางปู 65 มุดนึ้		
		รวมมติอนุญาต Permit No.67-BPO-EX-0024	22:26	ธงอาจ
20-ก.ย.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer ท่อร้อยสายไฟฟ้า เทศบาลบางปู 65 มุดนึ้		
		รวมมติอนุญาต Permit No.67-BPO-EX-0024 ผ่านข้อพิจารณาแล้ว	2:13	ธงอาจ
	Permit	*คุณ ธิติพันธ์ แจ้งงานต่อเนื่องงานotsnvk ตาม Permit.67-nvk-jht-0041	8:35	สิทธิกร
PM		*คุณ สุริยะ แจ้งวันนีมีงาน PM ระบบ SCADA ที่สถานี PRS#3 และ OTS-LKB	9:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	9:17	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ ธิติพันธ์ แจ้งงานวันนีอัปเดตตามหน้าแปลนเดินสายสัญญาณใหม่ลงราง	9:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานรื้อปรับปรุงรางระบายน้ำฝนตาม Permit No.0012 วันนีจุดปรับแต่งดินตัววางเข้า		
		แบบแทนที่ตัววางไม่มีผลกระทบนอกนี้ปกติ	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10		
Emergency Dnt		*ซ่อมแผนระบบให้เหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 1 (ท้องถิ่น) ส่วนปฏิบัติการ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ระบบท่อเขต 8 : เวลา 10:04 น. เกิดเหตุผู้รับเหมาใช้รถแบคโฮขุดดินด้านข้างท่อ		
		เพื่อจะขุดหิ่ชอกและโดนท่อส่งก๊าซ ทำให้เกิด Gas รั่วไหลและมีเสียงดัง ก๊าซได้พุ่ง		
		กระจายทั่วบริเวณหน้างานและติดไฟ บริเวณ KP 125 ขง BWW#7-BWW#8		
		Gas Control ขอประกาศเหตุฉุกเฉินระดับ 1 และขอเปิดศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน		
	Survey	EMC-TSO ฝ่ายระบบ Microsoft Teams From Gas Control	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:36	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพาส์เข้าเดินสาย Fiber Optic ที่สถานี OTS-WES	10:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น S.TDC คลองชุด เส้น BV#10 ปกติ		
		แพรงษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดยน.วิรัชชัย		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGO ซึ่งอยู่ในถนน	11:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:12	สิทธิกร
Emergency Dnt		*เวลา 11:30 น. เสร็จสิ้นการซ่อมแผนระบบเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ		
		ระดับ 1 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 8 From Gas Control	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราษ WES ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานคืนสภาพถนนโครงการชุด		
		วางท่อใหม่ประปาใหม่ ซ.7, 7/1 งานไม่มีผลกระทบต่อนำท่อก๊าซ, เส้น OTS-BPL ปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	12:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงจาก โครงการก่อสร้างTemporary ots nvk เลี้ยววิ่ง ตรวจสอบสภาพท่อ nvk, tmv02 และบ่อ bpl,tmv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ ots.nvk งานต่อเนื่องรื้อถอดภายในสถานี		
		ถอดแก๊ส Permit.67.nvk.jht.0041 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	12:11	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งทดสอบเพื่อยืนยันการpassing valve MV04 outlet 12"จะเริ่ม		
		ช่าง2ชม.แรกก่อนครบและอีกช่วง จะแจ้งอีกครึ่งที่2ชม.แรก	12:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:21	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานเปลี่ยนเบ้าแฉกเดิมความปลอดภัยสถานีฟร เนื่องจากเบ้า		
		เดิมสี่เหลี่ยม ที่โรงงาน&N Dairies โงะเจ	12:38	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธิติพันธ์ แจ้งเข้าตรวจงาน FAT skid โครงการ BnB ของ Kjsin รัชของ	13:18	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานเตรียมชุดซ่อมท่อประปา สุทรวีท บางปูใหม่ ใกล้ซอยเทศบาล		
		บางปู65 ตาม Permit.67-BPM-EX-0025	14:20	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM ระบบ SCADA ที่สถานี PRS#3 และ OTS-LKB	14:36	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งองค์ล่างpcv-Aเนื่องจากตรวจพบความsulphurภาวะติดหน้าseat		
		pcv reflux 819นี้หน้าทำให้lock upอยู่ที่ AGI	14:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตาม Permit 67-roj-		
		cd-0037/วันนี้หยุดและมีงานเตรียมพื้นที่ติดตั้ง ในจุดปลายท่อ 110mm.หลังชุดV237		
		โครงการ วางท่อ110mm.wus printed Permit.67.roj.ex.0011		
		งานวางแผนนิคมฯA ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ จุดขึ้นในพื้นดิน / ปกติ.	15:15	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เติม แจ้งงานเตรียมชุดซ่อมท่อประปา สุภูมิวิท บางปูใหม่ โกดังร้อยเทศบาล		
		บางปู65 ตาม Permit.67-BPM-EX-0025 ชงงานแล้ว	16:44	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงานพ่วงข้างเข้าเดินสาย Fiber Optic ที่สถานี OTS-WES	17:08	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุภัทร์ แจ้งขึ้นเลิกงานแล้วเสร็จบริเวณรื้อถอดภายในสถานีถอดคาน้ำไข		
		Permit.67.nvk.ht.0041	17:16	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานHDD Reamer 800 mm. ท่อร้อยสายไฟฟ้า เทศบาลบางปู 65		
		มูลนิธิธรรมกตัญญู Permit No.67-BPO-EX-0024	23:11	ธงชา
	21-ก.ย.-24	Permit *คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานHDD Reamer 800 mm. ท่อร้อยสายไฟฟ้า เทศบาลบางปู 65		
		มูลนิธิธรรมกตัญญู Permit No.67-BPO-EX-0024 ผ่านต่อก๊าซแล้ว	0:59	ธงชา
	Permit	*คุณ วัชรินทร์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องจากงานnvk ตาม Permit.67-nvk-ht-0042	8:52	สิทธิกร
	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องจากส่งจากอาคาร ปรบและห้องน้ำ ots roj1		
		Permit.67.roj.cd.0037	9:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	9:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:54	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 10:00 น. หน่วยงาน ชนป.ลด. ดำเนินการปิดวาล์วรับก๊าซจากแหล่ง Pallin และ		
		หยุดส่งก๊าซเข้าท่อ Offshore 36 BA เพื่อทำงานซ่อม FE-005 บนแท่น ERP ใช้เวลา		
		ดำเนินการประมาณ 3 ชั่วโมง เนื่องจากไม่ได้ผลกระทบต่อการรับก๊าซก๊าซ		
		From Gas Control	10:15	สิทธิกร
	อื่นๆ	*ปรก.สำนักงานบางปู แจ้ง ผรม.เข้าขับปลอก	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 6-14, เขตส่งออก ปกติ	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:49	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานปรับปรุงรางระบายน้ำฝั่งของทาง Gusco LKB บริเวณ Road B1		
		ด้านหน้าบริษัท Yanmar เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0013		
		นัดหมายงานซ่อมเข้าเลื่อนไปเป็นช่วงบ่าย งานปรับปรุงรางระบายน้ำจะทำผ่าน		
		ตรวจสอบแนวท่อก๊าซ 1 จุดบริเวณหัวมุมโรงงาน Yanmar	11:03	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้ง เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น M.TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ		
		แพรงษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเคย โดย บ.วิศิษฐ์		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ชัยภูมิตอน	11:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานเดินสภาพถนนโครงการชุด		
		วางท่อใหม่ประปาใหม่ ฐ.7, 7/1 งานไม่มีผลกระทบต่อนแนวท่อก๊าซ, เส้น OTS-BPL ปกติ	11:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ มีงานเปลี่ยนแนวท่อประปา		
		ขนาดØ150 มม. บริเวณหน้าโรงงานThai Glo เนื่องจากพบดินมีสภาพเปลี่ยนจาก		
		ท่อPVCเป็นHDPE ตรวจสอบหน้างานทางชุดอยู่ห่างระยะไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ		
		จุดขึ้นในนิคมฯบางปะติ / ปกติ.	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯMTH Swan1,2 ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 1-5 ปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตาม Permit 67-roj-		
		cd-0037 และมีงานเตรียมพื้นที่ติดตั้ง ในจุดปลายท่อ 110mm.หลังชุดV237		
		โครงการ วางท่อ110mm.wus printed Permit.67.roj.ex.0011	12:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธกฤษณ์ แจ้งผรม.เข้าตรวจสอบสัญญาณ Fiber Optic ที่สถานี OTS-WES	12:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้ง เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	12:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ังลิต ปกติ	13:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้ง เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	13:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนจาก โครงการก่อสร้างTemporary ots nvk เลี้ยวขวา ตรวจสอบสภาพท่อ nvk.		
		mV02 และท่อ bpl.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ ots.nvk งานเสร็จเนื่องจากมีรถบรรทุกในสถานี		
		ถอดน้ำไข Permit.67.nvk.ht.0041 จุดขึ้นในพื้นดินปกติ	14:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯKB มีงานปรับปรุงรางระบายน้ำ และถนน		
		หลังบริษัทแอมเชลล์ (ช.จี/13)ไม่มีผลกับท่อก๊าซ ส่วนที่เหลือและเส้น OTS LKB ปกติ	14:23	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 13:45 น.งานซ่อม FE-005 บนแท่น ERP แล้วเสร็จ หน่วยงาน ชนป.ลด.		
		เปิดวาล์วรับก๊าซจากแหล่ง Pallin และส่งก๊าซเข้าท่อ Offshore 36 BA เป็นปกติ		
		From Gas Control	14:38	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ วัชร แจ้งงานเปลี่ยน Turbine และ Filter ที่ RS Cannery	15:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร ปกติ	15:27	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	*คุณ วัชรินทร์ แจ้งงานติดตั้งสายสัญญาณและเดินเคเบิลเข้าระบบเดิม OTS-NVK		
	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งงานต่อเนื่องจากส่งจากอาคาร ปรบและห้องน้ำ ots roj1		
		Permit.67.roj.cd.0037 วันนี้เลิกงานแล้ว	17:04	สิทธิกร
	Permit	*คุณ วัชรินทร์ แจ้งงานต่อเนื่องจากงานnvk ตาม Permit.67-nvk-ht-0042		
		วันนี้เลิกงานแล้ว	19:27	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานHDD Reamer 600 mm. พร้อมดึงท่อร้อยสายไฟฟ้า		
		เทศบาลบางปู 65 มูลนิธิธรรมกตัญญู Permit No.67-BPO-EX-0024	23:00	สิทธิกร
	22-ก.ย.-24	อื่นๆ *วันที่ 22 ก.ย. 2567 เวลา 1:00 น. TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day ฝั่งตะวันออก		
		โดยสมมติระบบท่อส่งก๊าซกลับสู่ลำน้ำ และดำเนินการคืนการบริการก๊าซกลับ		
		ยังผู้ใช้บริการ From Gas Control	1:05	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานHDD Reamer 600 mm. พร้อมดึงท่อร้อยสายไฟฟ้า		
		เทศบาลบางปู 65 มูลนิธิธรรมกตัญญู Permit No.67-BPO-EX-0024 ผ่านต่อก๊าซแล้ว	1:41	สิทธิกร
	Permit	*คุณ วัชรินทร์ แจ้งงาน Modify Skid Frame OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk-ht-0043	9:28	สุนธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานปรับปรุงรางระบายน้ำฝั่งของทาง Gusco LKB บริเวณ Road B1		
		ด้านหน้าบริษัท Yanmar ตาม Permit 67-LKB-EX-0013	9:35	สุนธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	9:47	สุนธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	9:53	สุนธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงจาก บางปะอิน งานในวง		
		การ Temporary OTS-NVK ตรวจสอบสภาพท่อ NVK MV02 และ BPI MV02 ปกติ และ		
		มีงานตาม Permit 67-nvk-ht-0043 นอกนี้ปกติ	9:56	สุนธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:14	สุนธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ฐ.6-14, เขตส่งออก ปกติ	10:38	สุนธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครนศ ปกติ	10:41	สุนธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:49	สุนธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:52	สุนธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:04	สุนธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานทำถนน หลังบริษัท		
		แอมเชลล์ (ช.จี/13) ไม่มีผลกับท่อก๊าซ และมีงานตาม Permit 67-LKB-EX-0013, เส้น		
		OTS-LKB ปกติ	11:08	สุนธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งแผนหักกัณฑ์แนวสำรวจหาแนวท่อก๊าซ ในตำแหน่งรางระบายน้ำใหม่		
		ตรวจสอบท่อที่จุดควมลึก 1.28 เมตร แท่งเหล็กแอมเชลล์ 1.40 ไม่พบแนวท่อก๊าซ		
		งานปรับปรุงจุดนี้ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ ตาม Permit 67-LKB-EX-0013	11:24	สุนธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า		
		115 kv.ของ กฟน.คลองเคย โดย บ.วิศิษฐ์ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD		
		ซึ่งอยู่ในถนน, ส่วนที่ ฐ.TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	11:28	สุนธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:29	สุนธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:40	สุนธ
	Survey	คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:47	สุนธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ ปกติ	12:12	สุนธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ฐ.1-5 ปกติ บริเวณ ถ.พัฒนา 1		
		ไม่มีการทำงาน	12:19	สุนธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	13:00	สุนธ
	Activities in AREA	*มีข่าวพบกลุ่มควันไฟไหม้ภายใน บริษัท ไทยพลาสติก และเคมีภัณฑ์ จำกัด (TPC) พื้น		
		ที่ภายใน นิคมฯนครนศ, โรงงานดังกล่าว อยู่นอกพื้นที่แนวท่อก๊าซของ PTTNGD		
		และ Amata NGD จึงไม่มีผลกระทบระบบจำหน่ายก๊าซของบริษัท	13:13	สุนธ
	Activities in AREA	*สอบถาม PIT OC ตอนนี้เพลิงไหม้ดับลงแล้ว และ ปท.3 เข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุแล้ว	13:20	สุนธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ังลิต ปกติ	14:01	สุนธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานตาม Permit 67-roj-		
		cd-0037 (วันนี้ไม่มีการทำงาน), มีงานเตรียมพื้นที่ติดตั้งระบบและทดสอบแรงดันใน		
		จุดปลายท่อ 110 มม.หลังจุดวาล์ว 237 โครงการวางท่อก๊าซ 110 มม.Wus Print ตาม		
		Permit 67-roj-ex-0011 นอกนี้ปกติ	14:03	สุนธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานทำถนนหน้า		
		u.Perfect Companion ไม่มีผลกับท่อก๊าซ นอกนี้ปกติ	14:13	สุนธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานเดินสภาพถนนโครงการ		
		ตรวจท่อใหม่ประปาใหม่ ฐ.7, 7/1 งานไม่มีผลกระทบต่อนแนวท่อก๊าซ, เส้น OTS-BPL		
		ปกติ	14:48	สุนธ
	Activities in AREA	*วันที่ 22 ก.ย. 2024 เวลา 17:24 น. คุณภาทักสมฝั่งตะวันออก ณ จุดวัด OCS1,		
		OCS3 เปลี่ยนแปลงจาก 1285.28 เป็น 1283.91 BTU/scf คาดการณ์คุณภาพก๊าซเดิน		
		ทางถึง RI.2 วันที่ 22 ก.ย. 2024 เวลา 18:04 น. - BCS วันที่ 23 ก.ย. 2024 เวลา 3:54 น.		
		BV10 วันที่ 23 ก.ย. 2024 เวลา 8:24 น. - SSUT วันที่ 23 ก.ย. 2024 เวลา 9:24 น.BV16		
		(จาก BV9) วันที่ 24 ก.ย. 2024 เวลา 13:14 น. From Gas Control	18:16	สุนธ
	Permit	*คุณ วัชรินทร์ แจ้งงานตาม Permit 67-nvk-ht-0043 วันนี้เลิกแล้ว	19:59	สุนธ
	23-ก.ย.-24	Permit *คุณ ภาณุภัทร์ แจ้งวันนี้มีงาน tie-in Wus printed Permit.67.roj.ht.0013		
		ขณะนี้เตรียมสูบน้ำผ่านออกบ่อเตรียมพื้นที่ติดตั้งระบบในช่วงเช้า	8:42	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งทีมงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรบ.และห้องน้ำ 0ts roj1 Permit.67.roj.cd.0037	8:54	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชติณันท์ แจ้งทีมงานต่อเนื่องงานmskv ตาม Permit.67-nvk-h-0044	8:55	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ โชติณันท์ แจ้งเดี่ยวขอปิด runA otisnvk tempoล้าง sulphur pilot pcv002a	9:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:27	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จักร แจ้งเข้า อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ ให้ลูกค้ที่ Greenville L KB	9:36	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุวิระ แจ้งเข้าทำงาน PM ระบบ SCADA ที่ OTS-ROJ#1,2 และ PRS#5	9:39	สิทธิกร
	PM	คุณ มังกร ITS เข้า PM SERVER SCADA ที่สำนักงานบางปู	9:55	สิทธิกร
	Permit	*Tie-in & Commissioning Gas: 23/09/67 เวลา 10:06 น.คุณ ภาณุรักษ์ ช่างเทคนิค สปก. แจ้งทีมงาน Tie-in&Pre-commissioning เริ่มติดตั้งปลายท่อ Valve 237 ขนาด 160 mm. ที่ บริษัท วูด ปรีนเต็ด เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ถนน Main 1/3 ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	10:06	สิทธิกร
	Activities in AREA	V237 สถานะ ปิด100% ไม่มีมีการleak	10:07	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ โชติณันท์ แจ้งล้าง pilot pcv002a เติมน้ำมันเปิด Run A	10:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกวด ปกติ	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ งานเชื่อมปรับปรุงระบบระบายน้ำฝนตาม Permit No.0012 Soi G1/3 วันนีไม่มีงานชุดทำ การสูบน้ำเตรียมเข้าแบบเพนดิวร์วางงานไม่มีผลกระทบ		
		งานปรับปรุงระบบระบายน้ำตาม Permit No.0013 บริเวณ Road B1 ด้านหน้าบริษัท Yanmar วันนีชุดปรับแต่งดินตัววางเพื่อไม่ให้ระดับ งานไม่มีผลกระทบนอกจากนี้ปกติ	10:13	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเตรียมประกอบท่อหลังการติดตั้งปลาย160mm.	10:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:29	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง ประกอบท่อพร้อม แจ้งเริ่มทำการเชื่อมท่อ160mm.ระหว่างปลาย ท่อเดิม-ท่อโครงการใหม่160mm.ตรวจสอบปริมาณก๊าซก่อนทำการเชื่อมเรียบร้อยแล้ว 0.0 LEL Was printed Permit.67.roj.ht.0013	10:38	สิทธิกร
	อื่นๆ	Tie-in & Commissioning Gas: 23/09/67 เวลา 10:38 น.คุณ ภาณุรักษ์ ช่างเทคนิค สปก. แจ้งทีมงาน Tie-in&Pre-commissioning เริ่มทำการเชื่อมท่อ160mm. ระหว่างปลายท่อเดิม-ท่อโครงการใหม่160mm.ตรวจสอบปริมาณก๊าซก่อนทำการ		
		เชื่อมเรียบร้อยแล้ว 0.0% LEL ที่ บริษัท วูด ปรีนเต็ด เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ถนน Main 1/3 ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	10:38	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มเชื่อม	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:42	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	Tie-in & Commissioning Gas: 23/09/67 เวลา 10:51 น.คุณ ภาณุรักษ์ ช่างเทคนิค สปก. แจ้งงาน Tie-in&Pre-commissioning เชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว cooling time ช่วงบ่ายจะ test อีกครั้ง ที่ บริษัท วูด ปรีนเต็ด เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ถนน Main 1/3 ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ๓.TDC คลองจตุ เส้น BV#10 ปกติ		
		แพรงษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดย น.วิศิษฐ์ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:01	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 10:55 น. เชื่อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill) หน่วยงาน ปท.11 (พื้นที่ WCS) จัดตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินระดับ 0 ที่ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อ เขต 11 From Gas Control	11:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:25	สิทธิกร
		*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกวด มีงานเห็นสภาพถนนโครงการชุด วางท่อใหม่ประปาใหม่ ๓.7, 7/1 งานไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ, เส้น OTS-BPL ปกติ	11:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:40	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นพพล จป. แจ้งอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ ให้ลูกค้ที่ Greenville L KB	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานยกระดับถนน		
		หน้าบริษัท Perfect companion ไม่มีผลกระทบนอกจากนี้ปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	12:03	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 11:55 น. แจ้งดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill) หน่วยงาน ปท.11 (พื้นที่ WCS) From Gas Control From Gas Control	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานตาม Permit 67-roj-cd-0037 , มีงานเตรียมพื้นที่ติดตั้งในจุดปลายท่อ 160mm.110mm. หลังชุดV237 โครงการ วางท่อ110mm.was printed Permit.67.roj.ex.0011 และงาน tie-in ตาม Permit.67.roj.ht.0013 ชุดอื่นในพื้นที่ปกติ.	13:05	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มระบบ N2 ที่pack 3bar ที่ปลายทาง(main v258) หลังตรวจสอบjoint tie-in Permit.67.roj.ht.0013	13:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานชี้ตำแหน่งงานเปลี่ยนตำแหน่งจุดต่อเสาซีซีทีวี ถนนพัฒนาหนึ่งบริเวณทางออกคลองมหกสวน	13:52	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มเปิด main v237 ไม่ให้ท่ายไลน์	13:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิมแจ้งตรวจสอบงานดินพื้นที่และเตรียมปรับหน้าตรวจสอบท่อ16" ถนนพัฒนา1	13:57	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	*คุณ วิโรจน์ EVPE แจ้งขอเข้าตรวจสอบสถานที่ OTS-NVK	14:03	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเปิดmain valve 237 100% แล้ว ปลายทางวัด gas 95%	14:06	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประชุมงานนำบายคอของโรจนะ และ งานถอดการระบายน้ำฝนBPO	14:25	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มจ่าย SV259 - MRS Was printed (ขนาด 110mm.)	14:58	
	อื่นๆ	*Gas Connect: 23/09/67 เวลาประมาณ 14:58 น.คุณ ภาณุรักษ์ ช่างเทคนิค สปก. แจ้งเริ่มจ่ายก๊าซจาก SV259 เข้าโรงงาน MRS Was printed (ท่อขนาด 110mm.) นิคมฯโรจนะ	14:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงจาก โครงการก่อสร้าง Temporary ots nvk ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk,mv02 และ บ่อ bpi,mv02 ปกติ.ots.nvk งานต่อเนื่องเรื่อถอดภายในสถานีถอดแก๊ส		
		Permit.67.nvk.ht.0044 ชุดอื่นในพื้นที่ปกติ	15:00	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเปลี่ยนทาง(Mrs) วัด gas= 95%	15:03	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุวิระ แจ้งเสร็จงาน PM ระบบ SCADA ที่ OTS-ROJ#1,2 และ PRS#5	15:04	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงาน tie-in & commissioning เสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมงานดินพื้นที่ และเก็บความเรียบร้อยในลำดับต่อไป Permit.67.roj.ht.0013	15:38	สิทธิกร
	อื่นๆ	*Tie-in & Commissioning Gas: 23/09/67 เวลา 15:38 น.คุณ ภาณุรักษ์ ช่างเทคนิค สปก. แจ้งงาน Tie-in&Pre-commissioning เสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมงานดินพื้นที่และเก็บ ความเรียบร้อยในลำดับต่อไป ที่ บริษัท วูด ปรีนเต็ด เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ถนน Main 1/3 ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	15:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งชมรม.เข้าตรวจสอบสัญญาณ Fiber Optic ที่สถานี OTS-WES	16:10	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งCheck status valve project Was printed Main valve v237 ปิด (5.0bar) Future valve v258 ปิด(end cap) SService valve v259(ปิด) V258 - Mrs.Was printed (N2 3.0bar)	16:17	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งดินพื้นที่จุด tie-in Permit.67.roj.ht.0013	16:33	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรบ.และห้องน้ำ 0ts roj1 Permit.67.roj.cd.0037 เลิกงานแล้ว	16:59	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ โชติณันท์ แจ้งขอปิดปรับ Run A ที่ OTS-NVK	16:59	สิทธิกร
	PM	คุณ มังกร ITS เลิกงาน PM SERVER SCADA ที่สำนักงานบางปู จะมาฟุ้งน้ตือ	17:17	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชติณันท์ แจ้งงานต่อเนื่องงานotisnvk ตาม Permit.67-nvk-h-0044 เลิกงานแล้ว	19:13	สิทธิกร
24-ก.ย.-24	Permit	*คุณ โชติณันท์ แจ้งงาน Modify Skid Tie-in OTS-NVK Exiting Inlet ตาม Permit 67-nvk-h-0045, งานโครงการปรับปรุงท่อที่บริษัทฯขอชุดตัว Inlet, Outlet OTS-NVK	9:00	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:21	สุเมธ
	Emergency Drill	*เวลา 09:23 น. เชื่อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill) หน่วยงาน ปท.11 เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลังพัสดุ จัดตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินระดับ0 ที่ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 11 From Gas Control	9:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกวด ปกติ	9:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:51	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ วิโรจน์ EVPE แจ้งขอเข้าตรวจสอบสถานที่ OTS-NVK	9:57	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ มังกร ITS เข้า PM SCADA ที่สำนักงานบางปู	10:00	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติณันท์ แจ้งงานตาม Permit 67-nvk-h-0045 เริ่มติดตั้ง Inlet	10:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv.ของ กฟน.คลองเตย โดย น.วิศิษฐ์ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน. ส่วนที่ ๓.TDC คลองจตุ เส้น BV#10 ปกติ	10:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:31	สุเมธ
	Emergency Drill	*เวลา 10:30 น. แจ้งดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill) หน่วยงาน ปท.11 From Gas Control	10:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกวด มีงานเห็นสภาพถนนโครงการชุดวางท่อใหม่ประปาใหม่ ๓.6/1, 7/1 งานไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ, เส้น OTS-BPL ปกติ	11:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานทำถนนหน้า บ.Perfect Companion ไม่มีผลกระทบต่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชื่อมจาก บางปะอิน มีงานตาม Permit 67-nvk-h-0045 นอกนั้นปกติ	12:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง งานปรับปรุงระบบระบายน้ำฝนตาม Permit 67-LKB-EX-0012 ๓.G1/3 วันนีไม่มีงานชุดทำการสูบน้ำเตรียมเข้าแบบเพนดิวร์วาง งานไม่มีผลกระทบต่อก๊าซ และมีความตาม Permit 67-LKB-EX-0013 วันนีชุดปรับแต่งดินตัววางเพื่อให้ได้ระดับ งานไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ, เส้น OTS-LKB ปกติ	13:21	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะ งานตาม Permit 67-roj-		
		cd-0037 (วันนี้ไม่มีการทำงาน), มีงานคืนพื้นที่ในจุดปลายท่อ 160 มม. 110 มม.หลัง		
		ชุดวาล์ว 237 Wus Print ตาม Permit 67-roj-ex-0011 นอกนินปกติ	13:50	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา ถ.ม2 ช่วงซอย E-2 เขตส่งออก ตาม Permit		
		67-bpo-ex-0041	14:07	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจหาท่อก๊าซ (Waterjet)ในนิคมฯลาดกระบัง ของทาง		
		บริษัท Mats Water งานโครงการวางท่อน้ำสะอาด ตาม Permit 67-LKB-EX-0014	13:09	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 67-LKB-EX-0014 เจาะสำรวจท่อก๊าซยังไม่พบงาน		
		หยุดเค้นนี้นัดหมายอีกครั้ง 26 Sep 24	16:14	สุเมธ
	Permit	*คุณ ติวกร แจ้งเริ่มเชื่อม Root ที่ 1, Joint 1, Inlet 12" OTS-NVK หลัง BVMV03	16:55	สุเมธ
	PM	*คุณ มังกร หมม ITS เสริมสัญญาณ PM SCADA แล้ว	17:00	สุเมธ
	Permit	*คุณ ติวกร แจ้งเริ่มเชื่อม Root ที่ 1, Joint 1 เสริม, เริ่มเชื่อม Root ที่ 1, Joint 2, Inlet 12"		
		OTS-NVK หลัง BVMV03	17:52	สุเมธ
	Permit	*คุณ ติวกร แจ้งเริ่มเชื่อม Root ที่ 1, Joint 2 เสริม, เริ่มเชื่อม Root ที่ 1, Joint 3, Inlet 12"		
		OTS-NVK หลัง BVMV03	18:32	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตาม Permit 67-bpo-ex-0041 เลิกงานแล้ว	18:41	สุเมธ
	Permit	*คุณ ติวกร แจ้ง MT รอบที่ 1 ผ่านทั้ง 3 Joint เริ่มเชื่อม Hot Pass ทั้ง 3 Joint	19:37	สุเมธ
	Permit	*คุณ ติวกร แจ้ง MT รอบที่ 2 ผ่านทั้ง 3 Joint เริ่มเชื่อม Cover Pass รอบสุดท้าย	21:26	สุเมธ
	Permit	*คุณ ติวกร แจ้งงานเชื่อมท่อ 12" Inlet OTS-NVK เสริมเรียบร้อยแล้ว	23:31	สุเมธ
25-ก.ย.-24	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางกะปิ ปกติ	8:54	องอาจ
	อื่นๆ	*พลตรีเข้า OTS BPL	9:12	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัสเข้า OTS LKB	9:18	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	9:26	องอาจ
	Survey	*พลตรีสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL-MTH ปกติ		
		มีงานต่อเนื่องจากนิคมฯงานขยายระดับถนนหน้าบริษัท Perfect companion	9:38	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า OTS BPO	9:49	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	10:00	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัสเข้า PRS3	10:08	องอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อลาดกระบัง		
		งานปรับปรุงรางระบายน้ำ Permit No 0012 sol G1/3 ไม่มีการทำงาน		
		งานปรับปรุงรางระบายน้ำ หน้า Yanmar Permit No.0013 ไม่มีงานชุดเพิ่มเติม		
		วันนี้ดูบ่นเตรียมงานโครงการเหล็กครี ไม่มีผลกระทบกับเรื่อ	10:14	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อสถานี BV # 10 คลองจุด IDC Steel ปกติ		
		ส่วนถนนแพทยา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ ทน.คลองเคย		
		โดยพบ,วัดชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD จึงอยู่ในถนน	10:17	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS1	*	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อหนองปรือ ปกติ	10:57	องอาจ
	Survey	*อภิชัยสำรวจแนวท่อหนองปรือ ปกติ	11:05	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	11:13	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก		
		เชิงรางจาก ots.nvk งานต่อเนื่องประกอบspoolภายในสถานีและตรวจเช็คเครื่องมือ		
		เตรียมความพร้อมงานติดตั้งประกอบเชื่อม IF-U out let12"ในวันพุธนี้		
		Permit.67.nvk.ht.0046	11:24	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS2	11:31	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปู ปกติ	12:03	องอาจ
		*สุพรรณสำรวจแนวท่อบางพลี มีงานคืนพื้นที่สภาพถนน โครงการขุดวางท่อประปาใหม่		
		บริเวณ 3.6/1, 7/1ไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ ส่วนที่เหลือ Swon ปกติ	12:21	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะ งานตาม Permit 67-roj-cd-0037		
		(วันนี้ไม่มีการทำงาน), มีงานคืนพื้นที่ในจุดปลายท่อ 160 มม. 110 มม.หลัง		
		ชุดวาล์ว 237 Wus Print ตาม Permit 67-roj-ex-0011 นอกนินปกติ	12:22	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPM ปกติ	12:46	องอาจ
	PM	*ศักดิ์สิทธิ์แจ้ง pm Ots bkd รอบ 3 m	13:28	องอาจ
	PM	*ศักดิ์สิทธิ์แจ้ง pm Ots bkd รอบ 3 m เสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:00	องอาจ
	Permit	*ภาณุรักษ์ แจ้งots.nvk งานประกอบspoolภายในสถานีและตรวจเช็คเครื่องมือเตรียม		
		ความพร้อมงานติดตั้งประกอบเชื่อม IF-U out let12"ในวันพุธนี้Permit.67.nvk.ht.0046		
		แจ้งเลิกงานแล้ว	17:53	องอาจ
26-ก.ย.-24	อื่นๆ	*วันที่ 26 ก.ย. 2567 เวลา 03:30 น.TSO ขอประกาศ Difficult day มีดังนี้ขอออก		
		เนื่องจากเกิดความไม่สมดุลด้านบวกอยู่ขณะนั้น อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง		
		และปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ เนื่องจาก TSO ดำเนินการและควบคุมการรับ-จ่าย		
		ก๊าซผ่านผู้ให้บริการ From Gas Control	3:39	องอาจ
	อื่นๆ	*คุณ พงษ์พันธ์ แจ้งเปลี่ยนเบดที่ Thai Honda Lkb แล้วคำยังไม่แจ้ง ITS	9:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มงาน tie-in out let ots.nvk ภายในสถานีประกอบเชื่อม IF-U		
		Permit.67.nvk.ht.0047	9:24	สิทธิกร
	Permit	Tie-in: 26/09/67 เวลา 09:24 น.คุณ ภาณุรักษ์ ช่างเทคนิค สป.ก. แจ้งเริ่มงาน Tie-in		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		out let ots.nvk ภายในสถานีประกอบเชื่อม IF-U ตาม Permit.67-nvk.ht-0047	9:24	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ริศศักดิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรบ.และห้องน้ำ ots roj		
		Permit.67.roj.cd.0037	9:25	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ สุวัชร แจ้งเข้าเปลี่ยนไฟ ฟลัดไลท์ที่สถานี OTS-ROJ.#2 PRS#5		
		ส่วนช่วงป้ายเข้าเปลี่ยนโคมไฟที่สถานี OTS-BPL	9:27	สิทธิกร
Survey		*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	9:36	สิทธิกร
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	9:45	สิทธิกร
Survey		*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	9:59	สิทธิกร
Emergency Dtl		*คุณ ภาณุภูมิ PTIOC แจ้งซ่อมแผนฉุกเฉิน เกิดเหตุถังก๊าซของระบบดับไฟอัตโนมัติ		
		ก๊าซธรรมชาติ ขนาด 28 นิ้ว ส่งผลให้ก๊าซรั่วไหลและแรงดันก๊าซเข้าไปสัมผัสสายส่ง		
		ไฟฟ้าแรงสูง ทำให้ถูกดีดไฟอย่างรุนแรง โดยความสูงของไฟประมาณ 8 เมตร บริเวณ		
		แนวท่อ RC6700 KP159 พื้นที่แยกทางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท	10:04	สิทธิกร
Emergency Dtl		*ซ่อมและระบบเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 1 (ระดับท้องถิ่น)		
		ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 11 เวลา 09:49 น. เกิดเหตุถังก๊าซของระบบดับไฟอัตโนมัติ		
		ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาด 28 นิ้ว ส่งผลให้ก๊าซรั่วไหลและแรงดันก๊าซเข้าไปสัมผัสสาย		
		ส่งไฟฟ้าแรงสูง ทำให้ถูกดีดไฟอย่างรุนแรง โดยความสูงของไฟประมาณ 8 เมตร		
		บริเวณแนวท่อ RC6700 KP159 พื้นที่แยกทางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท		
		ขอประกาศเหตุฉุกเฉินระดับ 1 และเปิดศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน EMC-ISO		
		ผ่านระบบ MS Team From Gas Control	10:05	สิทธิกร
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เนิน OTS-LKB ปกติ		
		งานปรับปรุงรางระบายน้ำหน้าตาม Permit No.0012 Sol G1/3 วันนี้ไม่มีงานชุดทำ		
		การดูบ่นเตรียมเข้าแบบพบวิศวกรงานไม่มีผลกระทบ		
		งานปรับปรุงรางระบายน้ำตาม Permit No.0013 บริเวณ Road B1 ด้านหน้าบริษัท		
		Yanmar วันนี้ไม่มีการทำงานออกจากปกติ	10:08	สิทธิกร
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:26	สิทธิกร
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Sol 6-14,เขตส่งออก ปกติ	10:49	สิทธิกร
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:49	สิทธิกร
Emergency Dtl		*เวลา 11:13 น. แจ้งเตือนการซ่อมและระบบเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ		
		ระดับ 1 (ระดับท้องถิ่น) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 11 From Gas Control	11:17	สิทธิกร
Emergency Dtl		*คุณ ภาณุภูมิ PTIOC แจ้งเวลา 11:13 น. แจ้งเตือนการซ่อมและระบบเหตุฉุกเฉินระบบ		
		ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 1 (ระดับท้องถิ่น) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 11	11:18	สิทธิกร
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:27	สิทธิกร
Survey		*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เชิงรางจาก งาน tie-in out let ots.nvk ภายในสถานีประกอบเชื่อม IF-U out let 12"		
		Permit.67.nvk.ht.0047ชุดอยู่ในพื้นที่ปกติ	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา WES ปกติ	11:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานคืนสภาพถนนโครงการขุด		
		วางท่อประปาใหม่ 3.6/1, 7/1 งานไม่มีผลกระทบต่อนแนวท่อก๊าซ, เส้น OTS-BPL ปกติ	11:40	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานต่อขยายโรงงานsiam kubotaร่วมกับบริษัทPAE ผลปกติดี	11:51	สิทธิกร
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น IDC คลองจุด เนิน BV#10 ปกติ		
		แพทยา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ ทน.คลองเคย โดยพบ,วัดชัย		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD จึงอยู่ในถนน	12:05	สิทธิกร
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:05	สิทธิกร
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	12:07	สิทธิกร
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:20	สิทธิกร
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Sol 1-5 ปกติ	12:42	สิทธิกร
อื่นๆ		*วันที่ 26 ก.ย. 2567 เวลา 12:40 น.TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day มีดังนี้ขอออก		
		โดยสมุดระบบท่อส่งก๊าซขั้นสุดปกติ และดำเนินการคืนการบริหารก๊าซกลับ		
		ยังผู้ให้บริการ From Gas Control	12:57	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าวัด Transformer ที่ สถานี OTS-WES	13:17	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง off ระบบ cp ก่อนเริ่มเชื่อมเวลา 14:00	14:03	สิทธิกร
Permit		*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯหนองปรือ ปกติ	14:09	สิทธิกร
		*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาขอยเทศบาลบางปู 75 (เด่นชัย)		
		Permit No.67-BPM-EX-0026	14:57	สิทธิกร
Emergency Dtl		*แจ้งเริ่มซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ.Siam Toppan BPO	15:19	สิทธิกร
Emergency Dtl		*แจ้งยกเลิกการซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ.Siam Toppan BPO	15:31	สิทธิกร
Survey		*คุณ ริศศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะ งานตาม Permit 67-roj-		
		cd-0037, มีงานเตรียมพื้นที่ติดตั้งในจุดปลายท่อ 160mm. 110mm. หลังชุดV237		
		โครงการ วางท่อ 110mm.wus printed Permit.67-roj-ex.0011 และงาน		
		tie-in ตาม Permit.67.roj.ht.0013 ชุดอยู่ในพื้นที่ปกติ.	13:05	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ พิเชษฐ์ แจ้งได้รับแจ้งจากคณของ ปตท.ว่าไอน้ำเสียงในเส้นที่มาจากกะดี่		
		จึงได้ทำการตรวจสอบที่สถานี OTS-BKD ไม่พบเสียงหรือสิ่งผิดปกติ	16:15	สิทธิกร
Permit		*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาขอยเทศบาลบางปู 75 (เด่นชัย)		
		Permit No.67-BPM-EX-0026 ไม่เชงชุดฯ เลิกงาน	17:33	สิทธิกร
Permit		*คุณ ริศศักดิ์ แจ้งงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรบ.และห้องน้ำ ots roj		
		Permit.67.roj.cd.0037 เลิกงานแล้ว	18:29	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	*คุณ ศิวกร แจ้งเริ่มทำการ x-ray แนวเชื่อมทั้งหมด 5 joint เพื่อตรวจสอบ		
		งานเชื่อม OTs nvk	22:18	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านแนวท่อก๊าซขบวนการของ บ.พุทฺธิชิล ถนนสุขุมวิท Permit No.67-BPO-EX-0024	22:32	สิทธิกร
27-ก.ย.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านแนวท่อก๊าซขบวนการของ บ.พุทฺธิชิล ถนนสุขุมวิท Permit No.67-BPO-EX-0024 กำลังผ่านท่อก๊าซพุทฺธิชิล	0:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Permit No.67-BPO-EX-0024 เข้าไปเชื่อมรอย	0:21	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งผล x-ray ผ่านทุก joint ทั้ง inlet-outlet แจ้งจบ ระบบ cp		
		เลิกงานวันนี้ Permit.67.nvk.hi.0047	2:10	สิทธิกร
	อื่นๆ	*จัดเข้า OTS LKB	9:08	ธงชา
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	9:18	ธงชา
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	9:44	ธงชา
	PM	*สมชายแจ้ง PM PRS # 2	9:46	ธงชา
	Survey	*จัดสำรวจแนวท่อคลอง ปกติ		
		นิคมลาดกระบัง งานปรับปรุงรางน้ำ ที่หน้าYanmar และหลัง Ansell ไม่มีงานชุดเพิ่ม		
		มีงานสูบน้ำเพื่อวางแบบเหล็กบริเวณขึ้นปกติ	9:56	ธงชา
	Permit	*ภาณุฤทธิ์ OTs.nvk งาน ติดตั้งระบบ pcr ที่ in-out let ots.nvk ภายในสถานี 12"		
		Permit.67.nvk.hi.0048	10:07	ธงชา
	Survey	*อภิเชษฐสำรวจแนวท่อเหมวราช ปกติ	10:45	ธงชา
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS1	10:47	ธงชา
	อื่นๆ	*จัดเข้า OTS BPL	10:49	ธงชา
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPO ปกติ	11:05	ธงชา
	Survey	มีงานชุดทำทางเข้าโรงงานPerfect companionใหม่ ไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อ	11:40	ธงชา
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะเน งานตาม Permit 67-roj-cd-0037 , มีงานเตรียมพื้นที่ติดตั้งในจุดปลายท่อ 160mm.110mm, หลังชุดV237		
		โครงการ วางท่อ110mm.wus printed Permit.67.roj.ex.0011	11:46	ธงชา
	Survey	*จัดสำรวจแนวท่อOTS BPL SWAN ปกติ		
		นิคมบางพลี มีงานปรับปรุงบริเวณ ของโครงการประปา ชอย6 ชอย 6/1 ชอย7/1		
		ไม่มีผลกระทบต่อนแนวท่อ บริเวณขึ้นปกติ	11:50	ธงชา
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า OTS BPO	12:05	ธงชา
	Survey	*จัดสำรวจแนวท่อOTS BPL MTH ปกติ		
		มีงานชุดทำทางเข้าโรงงานPerfect companionใหม่ ไม่มีผลกระทบต่อนแนวท่อ	12:08	ธงชา

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*ภาณุฤทธิ์สำรวจแนวท่อบางกะดี รังสิต นวนคร ปกติ	12:11	ธงชา
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ OTS BPO มีงานตามที่แจ้งคลองขุด TDC Steel ปกติ		
		ถนนแพทยฯ มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดยบ.วุฒิชัย		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PIT NGD ซึ้งอยู่ในถนน	12:36	ธงชา
	Survey	*ภาณุฤทธิ์สำรวจแนวท่อบางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนจาก งาน ติดตั้งสายground pcr in/out let ots.nvk ภายในสถานี 12"		
		Permit.67.nvk.hi.0048	14:17	ธงชา
	PM	*สมชายแจ้ง PM PRS # 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	14:33	ธงชา
28-ก.ย.-24	อื่นๆ	*วันที่ 28 ก.ย. 2567 เวลา 09:00 น.TSO ขอประกาศ Difficult day มีดังนี้ขอออกเนื่องจากเกิดความไม่สะดวกด้านบวกลอย่างแรง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ เนื่องจาก TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับจ่ายก๊าซแทนผู้ใช้บริการ From Gas Control	9:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยฯ BHS ปกติ	9:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จริธ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี OTS-LKB	9:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี PRS#2	9:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จริธ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี PRS#3	9:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จริธ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานปรับปรุงรางน้ำ ที่หน้าYanmar และหลัง Ansell ไม่มีงานชุดเพิ่ม มีงานสูบน้ำเพื่อวางแบบเหล็ก บริเวณขึ้นปกติ	9:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จริธ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี OTS-BPL	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี PRS#1	11:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ บริเวณพัฒนา 1 มีการทำงานเพื่อสถานีสูบน้ำออกคลองชลประทานหน้านิคมบางปู มีงสูบลูวิท		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จริธ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี มีงานซ่อมลิ้นวาล์วน 3 จุด มีชอย 7/1 , 6/1 และหลังโรงงาน Enkel f4 ไม่มีผลต่อแนวท่อ บริเวณขึ้นปกติ	11:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี BV#10	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จริธ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:03	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO ,คลองขุด TDC Steel		
		ถนนแพทยฯ ปกติ	12:19	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดวางท่อก๊าซHDPE110MM,เส้นใหม่ ภายในโรงงาน MGC, ใกล้แนวท่อก๊าซHDPE110MM.ป่อวาล์วNo.181 #Project งานวางท่อก๊าซไปยังโรงงาน MGC, Permit 67-WES-EX-0024	13:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมวราช WES มีงานตาม Permit 67-WES-EX-0024 นอกเหนือปกติ	13:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุฤทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะเน มีงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร		
		รปภ.ท้องนาในพื้นที่ ots.roj1 (วันนี้ไม่มีการทำงาน)Permit.67.roj.cd.0037		
		งานคืนพื้นที่ในจุดปลายท่อ 160mm.110mmหลังชุด V237 was printed	13:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุฤทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนจาก งานตรวจสอบleak test และตรวจสอบค่า pcr หลังการติดตั้งots.nvk ภายในสถานี12" Wrapping joint in-out let Permit.67.bpi.cd.0005 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	13:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:49	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานเปลี่ยน turbine filter ครอบขนาด 3y และงานpm สถานีก๊าซ		
		ครอบ3m ที่โรงงานToshiba consumer	14:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุฤทธิ์ แจ้งเทศบาลท่อน้ำเพื่อน้ำเสียหายไต่ไต่เรียบร้อย ots.nvk	15:41	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ภาณุฤทธิ์ แจ้งเลิกงานสำหรับวันนี้ Holiday दिन in-out let12 " เก็บเครื่องมือที่		
		ไม่เกี่ยวข้องออกบางส่วน	17:53	สิทธิกร
	อื่นๆ	*วันที่ 28 ก.ย. 2567 เวลา 20:00 น.TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day มีดังนี้ขอออกเนื่องจากตรวจสอบท่อส่งก๊าซดิบสู่สถานีและดำเนินการบริหารก๊าซกลับไปยังผู้ใช้บริการ		
		From Gas Control	20:12	สิทธิกร
29-ก.ย.-24	Survey	*คุณ จริธ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี OTS-LKB	9:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ จริธ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี PRS#3	9:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ จริธ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ งานทำทางระบายน้ำ ทั้ง 2 จุดวันนี้ไม่ทำงาน	9:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี BV#10	10:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยฯ ช. TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ	10:42	สุเมธ


OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม


ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี PRS#1	10:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ จริธ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี OTS-BPL	10:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยฯ BHS ปกติ	11:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ จริธ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ งานปรับปรุงดินสภาพถนน ของประปา วันที่ทำงาน 3 จุด ช.6 หน้า Enkel F2, ช.7/1 หลัง Enkel F4		
		ไม่มีผลต่อแนวท่อก๊าซ	11:29	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดวางท่อก๊าซ 110 มม.เส้นใหม่และแผ่นกั้นภายใน บ.MGC		
		ใกล้แนวท่อก๊าซ 110 มม.ป่อวาล์ว No.181, Project งานวางท่อก๊าซไปยังโรงงาน MGC		
	Survey	Permit 67-WES-EX-0024	11:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมวราช WES มีงานตาม Permit 67-WES-EX-0024 นอกเหนือปกติ	11:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันดี PRS#1	11:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุฤทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะเน งานตาม Permit 67-roj-cd-0037 (วันนี้ไม่มีการทำงาน), มีงานคืนพื้นที่ในจุดปลายท่อ 160 มม. 110 มม.หลังชุดวาล์ว 237 Was Print ตาม Permit 67-roj-ex-0011 นอกเหนือปกติ	11:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ จริธ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ มีงานชุดพื้นคอนกรีต ทำทางเข้าโรงงาน Perfect Companion ไม่มีผลต่อแนวท่อก๊าซ	11:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ บริเวณ ถ.พัฒนา 1 ที่สถานีสูบน้ำออก คลองชลประทาน หน้านิคมฯบางปู ไม่มีการทำงาน	12:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุฤทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียนจาก บางปะอิน งานโครงการ Temporary OTS-NVK วันขึ้นกับภาวาทความสะอาดในพื้นที่สถานี นอกเหนือปกติ	14:28	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ ภาณุฤทธิ์ แจ้งเลิกงานโครงการ Temporary OTS-NVK	17:32	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer 600 มม.พร้อมตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านแนวท่อก๊าซขบวนการของ บ.พุทฺธิชิล ถนนสุขุมวิท Permit 67-BPO-EX-0024	22:16	สุเมธ
30-ก.ย.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer 600 มม. เรียบร้อย ผ่านท่อก๊าซและเข้าบ่อแล้ว	0:07	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ระบายและสูบน้ำ ots.roj1		
		Permit.67.roj.cd.0037	9:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:41	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ วัชรินทร์ แจ้งวันนี้มีแผนพางข.บ. pepsi เข้าเยี่ยมชม prs5	9:50	สิทธิกร

OP-FO-038-02




ว/ค/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน BNSOG BPM	10:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงานประจำวันที่ BV#10	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะกิติ ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริโชค แจ้งวันที่ช่วงเวลาระมาณ 16:00 น. ที่ OTS-WES ทาง UH จะทำการ สั้วทิ้งสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บเป็นถังใหม่ เนื่องจากทางกรนิคมฯแนวรา จะนำสาย ไฟฟ้าลงใต้ดิน ซึ่งเดิมสิ่งกีดขวางอยู่บนเสาไฟฟ้า ไม่มีผลกระทบ อาจจะมีสิ่งปฏิกูล ขาดหายส่งผลถึงสิ่งปฏิกูล	10:27	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจหาท่อก๊าซ (waterjet) ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ของทางบริษัท Mats Water งานโครงการวางท่อน้ำลาคา เลขที่ใบอนุญาต Permit,67-LKB-EX-0014	10:31	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งยกเลิกการซ้อมแผนฉุกเฉิน BNSOG BPM	10:46	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขอเบิกค่าสะพานทางเข้าออก โรงงาน Rich Fine Sol 4B เข้าจากท่อก๊าซประมาณ 2 เมตร Permit No. 67-BPO-EX-0042	10:55	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิวกร แจ้งเข้าวัดค่า CP ที่ PRS#4	10:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิษฎา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราจ WES ปกติ	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองจืด,TDC Steel ,แพทระกา ปกติ	11:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานปรับปรุงระบบน้ำดื่มตาม Permit No.0012 Sol G1/3 วันที่ไม่มีการขุดทำการ ขุดน้ำดื่มเข้าแบบเพนในต้วรงงานไม่มีผลกระทบ		
		งานปรับปรุงระบบน้ำดื่มตาม Permit No.0013 บริเวณ Road B1 หน้าบริษัท Yanmar วันที่ไม่มีการขุดทำการขุดน้ำดื่มเข้าแบบเพนในต้วรงงานไม่มีผลกระทบ		
		งานเจาะสำรวจท่อก๊าซตาม Permit No.0014 นอกจากนี้ปกติ	11:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงานประจำวันที่ PRS#2	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กาญจนาธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก มาปะอิน ปกติ เที่ยวจาก อติฉิฉิโนฐานชั้นเพนวันทั้งบ่อและเชื่อมท่อกับเหล็กเข้าสเลท ท้าวควม จะขาดในพื้นที่ในสถานี จุดอื่นในพื้นที่ปกติ อติฉิฉิโน ใต้ฐานเป็นsupport ซ่อมช่อง งานคอนกรีตหัก-ทะลุภายในสถานี	11:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงานประจำวันที่ OTS-BPL	11:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงานประจำวันที่ PRS#1	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทระกา BHS ปกติ	11:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะกิติ งานเดินพื้นสภาพถนน		
		โครงการขุดท่อประปาใหม่บริเวณ 9.6, 7/1ไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ ส่วนที่เหลือปกติ	11:57	สิทธิกร

OP-FO-038-02




ว/ศป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ สกิดสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมปิโตรเลียม จานตาม Permit 67-roj-cd-0037 งานต่อเนื่องสร้างอาคาร ปรกและห้องน้ำที่ที่ ots.roj1 ชุดราวตัว 237 Was Print ตาม Permit 67-roj-ex-0011 นอกพื้นที่ปกติ งานเดินขึ้นขึ้นในจุดปลายท่อ 160mm.110mmหลังชุดV237 was printed Permit.67.roj.ex.0011 ชุดขึ้นในพื้นที่ /ปกติ.	11:57	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพพล" แจ้งจุดเจาะสำรวจท่อก๊าซที่แท่นแท่งแรกจุดที่ 1 พบความลึกที่ 2.50 เมตร ห่างจากเสา Warningsign 1.70 เมตร และขอขุดเจาะสำรวจความลึกที่ 2	12:09	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุทธพร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ มีงานขุดพื้นคอนกรีต ทำทางเข้าโรงงาน Perfect Companion ไม่มีผลกับท่อก๊าซ ส่วนที่เหลือและ Swan1,2ปกติ	12:19	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ บริเวณพัฒนา 1 มีการ ทำงานที่สถานีสูบน้ำออกคลองชลประทานนิคมบางปู มีสิ่งอุปสรรค ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	12:31	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ปกติ	12:35	สิทธิกร
	PM	"คุณ ชัยศักดิ์" แจ้งเข้า PM Diag สถานี OTS-NVK	13:04	สิทธิกร
	Emergency Drill	"ขณะนี้เป็นภารกิจซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมาย ศูนย์ปฏิบัติการอุบัติ เหต 13:25 น.เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณอาคารปฏิบัติการ ปท.1 ขอให้งดกิจกรรมทุก อพยพไปยังจุดรวมพลที่อาคารพัสดุสหพันธ์ ขอให้ทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน (ICP) เข้า รายงานตัวที่หน้าอาคารสำนักงาน ข้างบริเวณเสาธง และจัดตั้งศูนย์ควบคุมเหตุ ฉุกเฉินระดับ 0 (ECA) ที่ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเรียน 7/1 เวลามีและให้ทุกหน่วย งานใน TSO ทดสอบการแจ้งเหตุฉุกเฉินภายในหน่วยงาน (Call Tree)FromGasControl	13:42	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สติกร" ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ เวลา 15:00 น.เสร็จสิ้นภารกิจซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมาย ศูนย์ปฏิบัติ	14:15	สิทธิกร
	Emergency Drill	"การซ้อมสู้ From Gas Control	15:26	สิทธิกร
	PM	"คุณ ชัยศักดิ์" แจ้งเสร็จงาน PM Diag สถานี OTS-NVK	15:57	สิทธิกร
	Permit	งานถอดสักร ความ Sulphur pov run A,B OTS NVK เพื่อเตรียมความพร้อมจ่ายก๊าซ "คุณ นพพล" แจ้งงานเจาะสำรวจท่อก๊าซที่ (waterjet) ในนิคมอุตสาหกรรมภาคกระบี่ ของทางบริษัท Mats Water งานโครงการทางน้ำทะเลสาบ เสกที่ใบอนุญาต	16:34	สิทธิกร
	Permit	Permit.67-LKB-EX-0014 วันนี้หยุดเดิน มีมาดอฟลูว์ "คุณ สกิดสิทธิ์" แจ้งงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรกและห้องน้ำ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0037 วันนี้เลิกงาน	17:07	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ กฤษดา" แจ้ง UH เข้าสัสน์ถึงสัญญาณ OTS-WES	17:37	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ กฤษดา" แจ้ง UH เข้าสัสน์ถึงสัญญาณ OTS-WES เสร็จเรียบร้อยแล้ว สัญญาณปกติ	17:58	สิทธิกร

OP-FO-038-02

[illegible]

OP-FO-038-02

[illegible]

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-ค.ค.-24	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของทาง กฟน. ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0016 งานนี้ในเจตน์ PIPE JACKING ท่อขนาด 1800 มม.ลดใต้ท่อก๊าซ Service Line		
		เข้าบริษัท Ansell Road B1	1:16	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงาน Pipe Jacking วันนี้ยังไม่เดินไม่ผ่านจุดแนวท่อก๊าซ เหลือระยะ ห่างประมาณ 5 เมตรงานวันนี้อย่าให้มีผลกระทบโดยนายวันรุ่งนี้จะเป็นด้านท่อก๊าซ		
		Permit 67-LKB-EX-0016	2:35	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานที่เขื่อนเหนือและ OTS-LKB แทนคุณศิริใจจรณ์	6:57	สิทธิกร
	Permit	*ศักดิ์สิทธิ์แจ้งงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปลูกและห่อหุ้ม ที่ots roj1	9:12	ธงอาจ
	อื่นๆ	*กนกวรรณตัดยอด OTS BPO	9:14	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	9:28	ธงอาจ
	อื่นๆ	ธนาสิทธิ์เข้า PRS# 1	9:31	ธงอาจ
	อื่นๆ	*อภิเชษฐ์ตัดยอดสถานที่เขื่อนวรา	9:57	ธงอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:24	ธงอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์ประสานงานชุดบักเล้าไฟฟ้าเพื่อติดตั้งอุปกรณ์บริเวณ ซอย 5		
		ชี้หน้าบริษัทไวก้าบางปู	10:25	ธงอาจ
	อื่นๆ	เฉลิมเข้า OTS BPO	10:27	ธงอาจ
	Permit	*นพดลแจ้งงานเจาะสำรวจหาท่อก๊าซ (waterjet)ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังของ ทางบริษัท Mats Wate งานโครงการวางท่อน้ำสะอาด ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0014		
		วันนี้ทำการเจาะสำรวจท่อ Service Line เข้าบริษัท ISUZU ถนน Road B2	10:40	ธงอาจ
	อื่นๆ	ธนาสิทธิ์เข้า PRS# 2	10:41	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อคลองลาด OTS BPO		
		ถนนแพทยา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดย บ.วิสุทธิชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	10:44	ธงอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมรา ปกติ	11:09	ธงอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อบางพลีมีงานเดินพื้นสภาพถนน โครงการดูวางท่อประปาใหม่ บริเวณ ซ.5/3, 7/1 ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ ส่วนที่เหลือปกติ	11:15	ธงอาจ
	อื่นๆ	*สมชาย เข้า OTSBPL	*	ธงอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อบางพลี Swan ปกติ		
		WMH มีงานชุดพื้นคอนกรีต ทำทางเข้าโรงงาน Perfect Companion ไม่ผลกับท่อก๊าซ	11:18	ธงอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อหนองคร ปกติ	11:24	ธงอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู ถ.พัฒนา 1 มีการทำงาน Cement Columns		
		ที่สถานีสูบน้ำออกคลองชลประทานหน้านิคมบางปู ผังสุภูมิวิท ไม่กระทบท่อก๊าซ	11:25	ธงอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	11:27	ธงอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง ในนิคมฯ มีงานคืบ		
		งานปรับปรุงรางระบายน้ำตาม Permit No.0012 Soi G1/3 วันนี้อยู่ไม่มีการทำงาน		
		งานปรับปรุงรางระบายน้ำตาม Permit No.0013 ด้านหน้าบริษัท Yanmar ไม่ทำงาน		
		งานเจาะสำรวจท่อก๊าซตาม Permit No.0014 งานเจาะสำรวจท่อก๊าซ Service Line		
		บ. ISUZU พบความลึกที่ 2,27 เมตรเส้นดองกรุง ปกติ	11:31	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิม BPM ปกติ	11:27	ธงอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก ปกติ		
		เชิงจาก ots.nvk เก็บงานสีที่ทำความสะอาดในพื้นที่ในสถานี Permit 67.nvk.cd.0015	12:46	ธงอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	13:54	ธงอาจ
	Permit	*วีรศักดิ์ งาน Ots roj1 เลิกงานแล้ว	15:41	ธงอาจ
	Permit	*นพดลแจ้งงานเจาะสำรวจท่อก๊าซตาม Permit No.0014 ท่อที่วันรุ่งนี้	16:38	ธงอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลางจากถนนสุภูมิวิท		
		เข้าโรงงาน Fuji Seal	21:32p	ธงอาจ
	Permit	*นพดลแจ้งงานโครงการสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของทาง กฟน. ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0016		
			22:07	ธงอาจ
2-ค.ค.-24	Permit	*นพดลแจ้งงานโครงการสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของทาง กฟน. งาน PIPE JACKING ลดผ่านแนวท่อก๊าซเขื่อนวรา		
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลางจากถนนสุภูมิวิท		
		เข้าโรงงาน Fuji Seal ยกลูกครบ แ่งที่ระดับ 2.7 เมตร ไม่ผ่าน	1:27	ธงอาจ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:47	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งทีมงานสีที่ทำความสะอาดในพื้นที่ในสถานี OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk-cd-0015	9:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ วิศวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี มีงานเดินพื้นสภาพถนน โครง การดูวางท่อประปาใหม่บริเวณ ซ.5/3, 6/2, 7/1 ไม่มีผลต่อแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	10:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมรา เวส ปกติ	10:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL ปกติ และเข้าตรวจสอบสถานี OTS-BPL	10:48	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง งานปรับปรุงรางระบายน้ำ ตาม Permit 67-lkb-ex-0013 ไม่มีการทำงาน, มีงาน Water Jet เจาะสำรวจท่อก๊าซ		
		ตาม Permit 67-lkb-ex-0014 ส่วนที่เส้น OTS-LKB ปกติ	10:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv.ของ กฟน.คลองเตย โดย บ.วิสุทธิชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ ในถนน, ส่วนที่ ซ.TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ	11:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู บริเวณพัฒนา 1 มีการทำงาน Cement Columns ที่สถานีสูบน้ำออกคลองชลประทานหน้า นิคมบางปู ผังสุภูมิวิท		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวิตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานชุดพื้นคอนกรีต ทำทางเข้าโรงงาน Perfect Companion ไม่มีผลต่อแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	11:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ วิศวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯหนองคร ปกติ	11:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ วิศวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงจาก บางปะอิน มีงาน ตาม Permit 67-nvk-cd-0015 นอกนั้นปกติ	13:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ งานตาม Permit 67-roj-cd-0040 (วันนี้อยู่ไม่มีการทำงาน), มีงานเดินพื้นในจุดปลายท่อ 160 มม. 110 มม.หลังดูวางส่ว 237 Wus Print (ไม่มีผลกระทบต่อระบบ) นอกนั้นปกติ	15:09	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานตาม Permit 67-nvk-cd-0015 เลิกงานแล้ว	16:55	สุเมธ
Activities in AREA		*วันที่ 2 ค.ค. 2567 เวลา 22:00 น.TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day ผังระวีนอก โดยสมมติระบบท่อส่งก๊าซหลักผู้ล่าปกติ และดำเนินการคืนการบริหารก๊าซกลับไปยังผู้ ให้บริการ From Gas Control	21:55	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง จากถนนสุภูมิวิทเข้าโรงงาน Fuji Seal ตาม Permit 67-BPM-EX-0024	22:14	สุเมธ
3-ค.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง จากถนนสุภูมิวิทเข้าโรงงาน Fuji Sealเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตาม Permit 67-BPM-EX-0024	0:16	สุเมธ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	9:32	ธงอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า OTS BPO	10:20	ธงอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:24	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อคลองลาด OTS BPO		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ถนนแพทยา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดย บ.วิสุทธิชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	10:29	ธงอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS 1	*	ธงอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อ OTS-BPL ในนิคมฯ บางพลี		
		มีงานเดินพื้นสภาพถนน โครงการดูวางท่อประปาใหม่บริเวณ ซ.5/3 ซอย6 , และ 6/2งานไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ ส่วนที่เหลือปกติ	10:41	ธงอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงาน Verity Gas Pipeline 4" ปากซอยทางเข้า ยูเนียน เพื่องานร้อยย้าย- ท่อน้ำประปาPermit No.67-BPM-EX-0027	10:42	ธงอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อ OTS-BPL-MTH		
		มีงานชุดปรับปรุงทำทางเข้าออกพื้นคอนกรีตโรงงาน Perfect Companion งานไม่มีผลกับท่อก๊าซที่เหลือปกติ	11:14	ธงอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก ปกติ		
		เชิงจาก ots.nvk เก็บงานสีที่ทำความสะอาดในพื้นที่ในสถานี สูบน้ำออกจากบ่อชุด in/out temporaryPermit 67.nvk.cd.0015	11:25	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	11:32	ธงอาจ
	Permit	*อภิเชษฐ์แจ้งงานต่อเนื่องงานชุดวางท่อก๊าซHDPE110MM.เดินใหม่และแคปอ ภายในโรงงาน MGC.ใกล้แนวท่อก๊าซHDPE110MM.ปวราส่ง๓๐๓.181 #Project		
		งานวางท่อก๊าซไปยังโรงงาน MGC. Permit 67-WES-EX-0025	11:34	ธงอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อหนองคร ปกติ	11:41	ธงอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS 2	11:48	ธงอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบังงานปรับปรุงรางระบายน้ำตาม Permit No.0013	11:53	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปู ถ.พัฒนา 1 มีการทำงาน Cement Columns		
		ที่สถานีสูบน้ำออกคลองชลประทานหน้านิคมบางปู ผังสุภูมิวิท ไม่กระทบท่อก๊าซ	12:38	ธงอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงาน Verity Gas Pipeline 4" ปากซอยทางเข้า ยูเนียน เพื่องานร้อยย้าย- ท่อน้ำประปาเข้าพื้นที่ถนนชั้นที่ 2 ที่ระดับความลึก 60 ซม.แล้วจะเข้าเริ่มขุดเปิด หน้างานอีกครั้ง Permit No.67-BPM-EX-0027(วันนี้อยู่ไม่มีการ)	13:07	ธงอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPM ปกติ	13:13	ธงอาจ
	อื่นๆ	*รองฯ วิโรจน์เข้าเยี่ยมชม OTS-NVK	13:56	ธงอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	14:01	ธงอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรจนะงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปลูกห่อหุ้มในพื้นที่ที่ ots.roj1 (วันนี้อยู่)Permit 67.roj.cd.0040		
		งานเดินพื้นท่อวางท่อโครงการ rwas printed ไม่กระทบต่อระบบชุดขึ้นในพื้นที่ปกติ.	14:03	ธงอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมประสานงาน บริษัทบางแสนทวนคร งาน HDD.ท่อประปา ท.หน้า.UNION	14:32	ธงอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Alarm SCADA	*ใช้ดินเหนียวแก้รอยต่อซีเมนต์เปลี่ยน ball valve 1600 a-b exiting เนื่องจากseal รั่วซึม	15:29	ธงชา
	Alarm SCADA	*ใช้ดินเหนียวแก้เปลี่ยนจาก ball valve spoon a-c เน้นมาใช้กับ filter a-b exiting	16:11	ธงชา
	Alarm SCADA	*ใช้ดินเหนียวแก้เปิด B type npk ดอชอลมเดียว	16:26	ธงชา
	Permit	*ภาวูรักษแจ้ง ots.nvk เก็บงานสัปดาห์ความสะอาดในพื้นที่ในสถานี		
		Permit.67.nvk.cd.0015 แจ้งเลิกงานแล้วในวันพุธนี้	17:55	ธงชา
4-ต.ค.-24	Alarm SCADA	*ค่า Gas Network Validation ที่ Thai Honda LKB ค่ามาปกติแล้ว	7:53	สิทธิกร
	Emergency Dnt	*ซ่อมแผนะรับเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 1 (ห้องเก็บ) ส่วนปฏิบัติการ		
		ระบบท่อชุด 5 เวลา 09:47 น. *เกิดเหตุรถแมคโดนัลด์ชนท่อส่งก๊าซขนาด 42" เส้น RC 4000 ในพื้นที่หมู่ 13 ต.จอยมิ่ง อ.จอยมิ่ง จ.ราชบุรี (BW11 - BW12)		
		ก๊าซธรรมชาติรั่วไหลพุ่งสูง 5 เมตรและถูกดีดไฟอย่างรุนแรง ทาง Gas Control ขอ		
		ประกาศจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน EMC ณ ศูนย์ปฏิบัติการผลิต (OC) ท้อง		
		เย็นบุรี 1 และขอให้ผู้เกี่ยวข้องประสานงาน Microsoft Team From Gas Control	9:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	9:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#1	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ BV#10	10:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมบางพลี มีงานคืนพื้นสภาพ,		
		โครงการชุดท่อประปาใหม่บริเวณ 6/2 ไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อก๊าซ ส่วนที่เหลือปกติ	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#2	11:06	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งพ่วงไฟฟ้าเข้าชุดสวิตช์ที่ทางหน่วยงานแผนเริ่มทำงาน OTS-ROU1	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู บริเวณพัฒนา 1 มีกรทำงาน		
		Cement Columns ที่สถานีสูบน้ำออกคลองชลประทานหน้า นิคมฯบางปู ผังสุณวิท		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	11:19	สิทธิกร
	Emergency Dnt	*เวลา 11:24 น. เจ้าหน้าที่ซ่อมแผนะรับเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ		
		ระดับ 1 (ระดับห้องเก็บ) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อชุด 5 From Gas Control	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองชุด,TDC Steel ปกติ		
		แพทยา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดยม.วิดิชัย		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	11:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ ปกติ	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:59	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจจนะ งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร		
		รปภ.ห้องน้ำในพื้นที่ ots.roj1 (วันนี้หยุด) เข้าตรวจสอบจุดติดตั้งระบบไฟฟ้าในสถานี		
		Permit.67.roj.cd.0040 งานคืนพื้นที่จุดวางท่อโครงการ was printedไม่มีผลกระทบต่อ		
		ระบบ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ.	12:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแอมระ WES ปกติ	12:58	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ธิศักดิ์ แจ้งเปลี่ยนป้ายเตือนระบบ mrs tostem2 นวนกร ของเดิมสีซีดจาง	13:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานปรับปรุงทางระบายน้ำตาม Permit No.0013 ไม่มีกรทำงาน		
		งานเจาะสำรวจก๊าซตาม Permit No.0014 นอกจากนั้นปกติ	13:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพต แจ้งจุดเจาะสำรวจท่อก๊าซ Service Line บริษัท Johnson ถนน Road B2	13:38	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง เข้า PRS#1 Purge Gas และดำเนินการ ปิดวาล์ว Burner house	13:53	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งปิดวาล์วและ Purge Gas เชียบร้อยแล้ว	14:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพต แจ้งสำรวจพบความลึกที่ 3.07 เมตร	14:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนจาก ots.nvk งานต่อเนื่องเก็บงานสัปดาห์ความสะอาดในพื้นที่ในสถานี		
		Permit.67.nvk.cd.0015 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	15:06	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง ots.nvk เก็บงานสัปดาห์ความสะอาดในพื้นที่ในสถานี		
		Permit.67.nvk.cd.0015 แจ้งเลิกงานแล้ว	18:01	สิทธิกร
5-ต.ค.-24	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อ BPM ปกติ	10:08	ธงชา
	Survey	*นพตสำรวจแนวท่อลาดกระบัง คลองกรุง ปกติ	10:42	ธงชา
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:45	ธงชา
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรงงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร รปภ.ห้องน้ำในพื้นที่		
		ots.roj1 (วันนี้หยุด)		
		มีงานคืนพื้นสภาพถนน โครงการชุดท่อประปาใหม่บริเวณ Soi 6 และ 6/2	11:14	ธงชา
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	11:34	ธงชา
	Survey	*อภิชัยสำรวจแนวท่อแอมระ ปกติ	11:34	ธงชา
	Survey	*นพตสำรวจแนวท่อนิคมฯ บางพลี-MTH		
		มีงานชุดปรับปรุงท่าทางเข้าออกพื้นที่คอนกรีตโรงงาน Perfect Companion	11:52	ธงชา
	Survey	*นิตชัยสำรวจแนวท่อบางปะติ ปกติ	12:08	ธงชา
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อ BPO บริเวณพัฒนา 1 มีกรทำงาน Cement Columns		
		ที่สถานีสูบน้ำออกคลองชลประทานหน้านิคมฯบางปู ผังสุณวิท	12:22	ธงชา

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		สำรวจแนวท่อแพทยา คลองชุด OTSBPO เส้นคลองชุด TDC Steel ปกติ	-	ธงชา
	Survey	ถอดเปลี่ยน Turbine, Filter Thai Ambica	13:05	ธงชา
	Activities in AREA	พิธีทำพิธีเปลี่ยนงานเปลี่ยน turbine+filter3 Y ตามระบบ due calibrate และ pm 3 M		
		ที่โรงงาน EPE	13:42	ธงชา
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก		
		เขียนจาก ots.nvk งานต่อเนื่องเก็บงานสัปดาห์ความสะอาดในพื้นที่ในสถานี	14:05	ธงชา
	Activities in AREA	*สุพรรณแจ้งงาน ถอดเปลี่ยน Turbine, Filter Thai Ambica	15:21	ธงชา
	Survey	*นิตชัยสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	16:01	ธงชา
6-ต.ค.-24	Survey	*คุณ นิตชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ ปกติ	9:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#2	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแอมระ WES ปกติ	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพต เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ OTS-BPL	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	11:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิตชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมบางพลี มีงานคืนพื้นสภาพ		
		ถนน โครงการชุดท่อประปาใหม่บริเวณ Soi 5/3 Soi 6/1 และ 6/2 งานไม่มีผลกับ		
		แนวท่อก๊าซ ส่วนที่เหลือปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู บริเวณพัฒนา 1 มีกรทำงาน		
		Cement Columns ที่สถานีสูบน้ำออกคลองชลประทานหน้า นิคมฯบางปู ผังสุณวิท		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจจนะ งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร		
		รปภ.ห้องน้ำในพื้นที่ ots.roj1 (วันนี้หยุด) Permit.67.roj.cd.0040		
		งานคืนพื้นที่จุดวางท่อโครงการ was printedไม่มีผลกระทบต่อ		
		ระบบ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ.	12:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิตชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองชุด,TDC Steel ปกติ		
		แพทยา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดยม.วิดิชัย		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	13:15	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนจาก ots.nvk งานต่อเนื่องเก็บงานสัปดาห์ความสะอาดในพื้นที่ในสถานี		
		Permit.67.nvk.cd.0015 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	15:14	สิทธิกร
7-ต.ค.-24	อื่นๆ	*วันที่ 7 ต.ค, 2567 เวลา 06:30 น.TSO ขอประกาศ Difficult day ผังตะวันออก เนื่อง		
		จากเกิดความไม่สมดุลด้านบวกอย่างรุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและ		
		ปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ เนื่องต้น ISO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซ		
		แทนผู้ใช้บริการ From Gas Control		
	Survey	*คุณ จริธ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ OTS-BPL และ Survey แผนทูนนพต	6:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:29	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธิศักดิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรน.และห้องน้ำ ots roj1		
		Permit.67.roj.cd.0040	9:29	สิทธิกร
		*คุณ จริธ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมบางพลี มีงานซ่อมคืนถนน		
		3 จุด soi 5/1,6/1 ,7/2 ไม่มีผลกระทบต่แนวท่อ บริเวณอื่นปกติ	9:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จริธ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานท่าทางเข้า		
		โรงงาน Perfect Companion ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ บริเวณอื่นปกติ	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#1	10:27	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพต แจ้งงานเจาะสำรวจแนวท่อก๊าซ (waterjet) ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง		
		ทางบริษัท Mats Water งานโครงการวางท่อน้ำสะอาด เลขที่ใบอนุญาต		
		67-LKB-EX-0014 (ต่ออายุ)วันนีทำการขุดเปิดหน้าดินและเจาะสำรวจแนวท่อก๊าซ		
		HDPE MAIN 160 มม ถนน Road A2	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:38	สิทธิกร
		*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ BV#10	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแอมระ WES ปกติ	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#2	11:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองชุด,TDC Steel ปกติ		
		แพทยา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดยม.วิดิชัย		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	11:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู บริเวณพัฒนา 1 มีกรทำงาน		
		Cement Columns ที่สถานีสูบน้ำออกคลองชลประทานหน้า นิคมฯบางปู ผังสุณวิท		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	11:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพต แจ้งจุดเจาะสำรวจพบความลึกที่ HDPE MAIN 160 มม.ลึก 1.24 M	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพต แจ้งขยับจุดเจาะสำรวจแนวท่อก๊าซตามจุดขยับเดิมจุดที่2	11:31	สิทธิกร

OP-FO-038-02