

ภาคผนวก ค
เอกสารประสานงาน

ค-1

กรมเจ้าท่า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง โทร. ๐-๒๓๕๔-๖๖๔๔ โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๐๐๖๕

ที่ สส.๑๑/๓๐๙๙

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งขออนุญาตทำการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า
เรียน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี

ตามที่ บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคางานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข ๓๕๐๑ และ ๓๕๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง กำหนดเวลาทำการ ๑,๐๘๐ วัน เป็นเงิน ๑,๑๔๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างจากกระทรวงคมนาคม นั้น

จากแบบก่อสร้างโครงการฯ จะต้องก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ชนิดรูปกล่องหล่อในที่ ขนาดของสะพาน = $(๔๐.๐๐ \times ๘) + (๘๓.๐๐ \times ๒) + (๑๒๘.๐๐ \times ๑)$ รวมความยาว ๖๑๔.๐๐๐ เมตร ความกว้างสะพาน ๑๒.๐๐๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง มีระยะห่างของเสาดมูกกลางน้ำห่างกัน ๘๓.๐๐๐ เมตร ช่องลอดมีความสูง ๖.๐๐๐ เมตร จากระดับน้ำสูงสุด ในระหว่างการก่อสร้างจะควบคุมไม่ให้สิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ำหรือการไหลของน้ำ และคาดว่าจะใช้เวลา ๓๖ เดือน แล้วเสร็จ

สำนักก่อสร้างสะพาน จึงขอความอนุเคราะห์ให้แขวงทางหลวงปทุมธานี โปรดขออนุญาตก่อสร้างสะพานดังกล่าว กับกรมเจ้าท่าตามรายละเอียดข้อมูลข้างต้น ทั้งนี้ได้แนบแบบ Plan & Profile สะพาน กม.๗๓+๘๐๐.๐๐๐ - กม.๗๕+๗๐๐.๐๐๐ ให้โครงการฯ ต่อไป โดยมอบหมายให้นายสมเกียรติ ยิ้มพงษ์ เป็นผู้ติดต่อประสานงาน เบอร์ติดต่อ ๐๘๓-๗๐๒๔๔๔๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นายทวีศักดิ์ รุจิรธรรมาวัฒน์)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน



ที่ คค ๐๓๑๖.๕/๗๑๕

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี
ถนนนครอินทร์ นบ. ๑๑๐๐๐

แขวงทางหลวงปทุมธานี
กรมทางหลวง
วันที่ ๒๓.๑๒.๖๖
ที่ ๑๘ ส.ก. ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๕๖ น.

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานการขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง

๑) เรียน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี

อ้างถึง หนังสือแขวงทางหลวงปทุมธานี ที่ คค ๐๖๐๗๗/๔/บ.๓/๒๖๓๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึงของแขวงทางหลวงปทุมธานี ที่ คค ๐๖๐๗๗/๔/บ.๓/๒๖๓๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากหลักฐานประกอบการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำยังไม่ครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมายฉบับที่ ๖๓ ดังนี้

๑. หนังสือให้ความยินยอมหรือคำรับรองจากเจ้าของที่ดินหรือผู้ดูแลที่สาธารณะหน้าที่ดินที่สิ่งล่วงล้ำลำน้ำสร้างผ่าน

๒. สำเนาโฉนดที่ดินของเจ้าของที่ดินที่สิ่งล่วงล้ำลำน้ำสร้างผ่าน

๓. หนังสือของจังหวัดที่รับรองว่าสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองและการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม

จากกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๓ ข้อ ๘ กำหนดไว้ว่า กรณีที่เจ้าท่าเห็นว่าผู้ขออนุญาตยื่นหลักฐานเอกสารไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนและเป็นกรณีที่อาจอนุญาตให้ก่อสร้างได้ ให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งให้ผู้ขออนุญาตส่งหลักฐานและเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องได้ตามเวลาที่กรมเจ้าท่ากำหนด

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและปฏิบัติได้อย่างชัดเจน เห็นสมควรมีหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงปทุมธานี เพื่อจัดเตรียมเอกสารตามรายการข้างต้น สำหรับประกอบการพิจารณา ซึ่งกระผมได้ร่างหนังสือแจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมแนบมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อลงนามในร่างหนังสือต่อไป

๑ ร.ช.ท.ก. ๑๑.๕

๑ ส.ท. - ก.อ. ส.ท. ขอร้องการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ๑ แห่ง

- เพื่อทราบ คำปรึกษา ทด. ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ ๑

- ดำเนินการต่อไป

(นายไพจิตร โพธิ์จันทร์)

ผอ.ช.ท.ปทุมธานี

๑๘ ส.ก. ๒๕๖๖

(นายอำนาจ สอนหมวก)

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี

โทร./โทรสาร ๐๒-๕๔๗๑๕๒๖

ด่วนที่สุด

ที่ คค ๐๖๐๗๗/๔/บ.๗/๓๕๐ ๓



แขวงทางหลวงปทุมธานี กรมทางหลวง
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๑๒๑๒๐

๑ ๘ ต.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความเห็นชอบเบื้องต้นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองและการรักษา
สภาพแวดล้อมของจังหวัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ
เจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง ตามสัญญา
เลขที่ สส.๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ โดย บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เริ่มต้นสัญญา
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๙ รวมระยะเวลาทำการ ๑,๐๘๐ วัน ค่างาน
ก่อสร้าง ๑,๑๔๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

แขวงทางหลวงปทุมธานีจึงมีความประสงค์ขอความเห็นชอบเบื้องต้นว่า การก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ดังกล่าว จะเป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองและการรักษาสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือไม่ โดยขอให้
คณะกรรมการฯ ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่และประชุมคณะกรรมการฯ แล้วมีมติว่าการก่อสร้างดังกล่าวไม่เป็น
อุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อใช้ประกอบยื่นเรื่อง
ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำต่อกรมเจ้าท่าต่อไป ในการดำเนินการได้มอบอำนาจให้ นายเจษฎา ภิรพงศ์พันธ์
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ โทร. ๐๘ ๙๐๐๘ ๐๓๙๐ เป็นผู้ดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพจิตร โพธิ์จันทร์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๙ ๑๔๔๒ ต่อ ๑๑๘

โทรสาร ๐ ๒๕๒๙ ๐๖๗๙

.....ร่าง
.....ตรวจ
.....พิมพ์
.....ตรวจ

ตา โชน ทุมม บบ

ที่ ปท. ๐๖๕๒ (๔๙๖)

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี
สาขา กญ ๗ ตำบลสวนศรีไทย
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๓๐๐๐

ก/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน ขอดำเนินการก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง ๑. แบบแปลนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง จำนวน ๒ โครงการ จำนวน ๒ ชุด
๒. แบบแปลนโครงการก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือ จำนวน ๓ โครงการ จำนวน ๓ ชุด

ด้วยจังหวัดปทุมธานี ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จากงบพัฒนา
จังหวัดปทุมธานี ในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง จำนวน ๒ โครงการ และโครงการก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือ
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดตลาดใต้ ระยะที่ ๑
ตำบลบางระแงง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ความยาว ๑๐๐ เมตร

๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดตลาดเหนือ ระยะที่ ๑
ตำบลบางระแงง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ความยาว ๑๐๐ เมตร

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยว จังหวัดปทุมธานี ก่อสร้างโป๊ะเทียบ
เรือพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดจันทาราม อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ หลัง

ทั้งนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงานดำเนินการ จึงขอส่งเอกสาร
ความถูกต้องเรียบร้อยซึ่งส่งมาด้วย จำนวนโครงการละ ๒ ชุด เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้างดังกล่าวของจังหวัดปทุมธานีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวินัย สีเทียนธรรม)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

นายวินัย สีเทียนธรรม

ที่ ปท. ๐๖๕๒-๕๖๖๕ กย ๑๐๐

วันที่ ๑๐-๒-๒๕๖๖

๑๐/๒

เจษฎา ลิ้มศรีพันธุ์

วัดอกรโมชา บ้านนา ๙๙๖

เลขที่ ๙๐๔๖
หน้า ๕๑ ปี ๑๕
๖๐๕๖

ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
เลขที่ ๓๙/๖
วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑
เวลา ๑๕-๓๐

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง ขอบความเห็นชอบเบื้องต้นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- | | |
|--|-------|
| 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขออนุญาต | 1 ชุด |
| 2. สำเนาโฉนดที่ดิน | 2 ชุด |
| 3. หนังสือมอบอำนาจ | 1 ชุด |
| 4. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้มอบอำนาจ | 1 ชุด |
| 5. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ | 1 ชุด |
| 6. หนังสือให้ความยินยอม | 1 ชุด |
| 7. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดิน | 1 ชุด |
| 8. แบบแปลนก่อสร้าง | 3 ชุด |
| 9. รายการคำนวณโครงสร้างการรับน้ำหนัก | 1 ชุด |

ด้วยทางบริษัท อัครหลวง 2005 จำกัด โดย นางสาวเจนนิดา ทองวราทิพย์ เป็นผู้มอบอำนาจ มีความประสงค์ที่จะขอความเห็นชอบเบื้องต้นเพื่อขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลองขนาด กว้าง 12.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร วัดดูประสงฆ์ในการก่อสร้างคือเป็นทางเชื่อม เข้า-ออก หน้าโฉนดที่ดินเลขที่ 62401 และ 116471 ในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของ บริษัท อัครหลวง 2005 จำกัด บริเวณตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยขอความเห็นชอบเบื้องต้นจังหวัดปทุมธานีว่าการสร้างดังกล่าว จะเป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองและการรักษาสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือไม่

ทางข้าพเจ้าจึงขอความเห็นชอบในการก่อสร้างสิ่งดังกล่าวโดยขอให้คณะกรรมการร่วมกันตรวจสอบพื้นที่และประชุมคณะกรรมการฯ แล้วมีมติว่าการสร้างดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด ทั้งนี้ข้าพเจ้าต้องยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งดังกล่าวแล้วคำนำต่อกรมเจ้าท่าและเทศบาลตำบล/อบต.ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กับข้าพเจ้าด้วยจักเป็นพระคุณอย่างสูงและขอขอบคุณล่วงหน้า ณ โอกาสนี้ด้วย

เรียน

- จิตา
- ☐ แจ้งเวียน
- ☒ ทราบ
- ☒ ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเจนนิดา ทองวราทิพย์)
ผู้มอบอำนาจ

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

[illegible]

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion, and the number of people aged 65 and over is expected to increase from 250 million to 450 million (United Nations, 1994).

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

จ่ายเงินให้

ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ និងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ

[illegible]

電話: 430-043-8 傳真: 430-043-8
 地址: 廣東省廣州市東莞道

SN: 300,000-300,000 300,000-300,000

1. The first group of people who are not in the labor force are those who are not in the labor force because they are not in the labor force.

2025-2026

152-1000-2-100 WILSON 560 (C)-100



the 1990s, the number of people in the United States who are 65 years of age or older is projected to increase from 20 million to 30 million, and the number of people 75 years of age or older is projected to increase from 10 million to 15 million (U.S. Census Bureau, 1996).

1990

18 Dec. 2537

ราคา 400,000- บาท เป็นเงิน 51,000- บาท

รายเงินเมื่อ 17 ต.ค. ๒๕๖๐

11-11-23 1930-1931 11.0

1000 ft

17. 2501 - 1 1000 11 11 + 1122 - 11 + 1122

[illegible]

100

100-443887-100

100-456200-0731 UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY

Wax 400,000,000 - 100,000,000

the 1990s, the number of people in the United States who are 65 years of age or older is projected to increase from 20 million to 30 million, and the number of people 75 years of age or older is projected to increase from 10 million to 15 million (U.S. Census Bureau, 1996).

... ..

100-443887-100

2010-2011-12-15-11:00:00

๗.๔๙ ทรัพย์สิน (S) ๗.๕๐ หนี้สิน (L)
 ๑๕๐ - บาท (๑๕ - ๑๖) ๒ - ๑๕๐
 ๑๐๐,๐๐๐ - บาท (๑๐๐ - ๑๐๑) ๑๐๐ - บาท
 รวม ๑๐๐

2. $\text{monoton}(\text{count})$ 02-11-85 p-11 p 88 b
 4. $\text{un}(\text{01-22-01-22}) = \text{0-0-00}$
 10,600 cm 10,212,000 cm.
 The 17-2-85

附：全國書局、代售處

[illegible]

1974 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 2095 2105
 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
 1985 1995 2005 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 2095 2105
 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100 2105 2110 2115 2120 2125 2130 2135 2140 2145 2150 2155 2160 2165 2170 2175 2180 2185 2190 2195 2200 2205 2210 2215 2220 2225 2230 2235 2240 2245 2250 2255 2260 2265 2270 2275 2280 2285 2290 2295 2300 2305 2310 2315 2320 2325 2330 2335 2340 2345 2350 2355 2360 2365 2370 2375 2380 2385 2390 2395 2400 2405 2410 2415 2420 2425 2430 2435 2440 2445 2450 2455 2460 2465 2470 2475 2480 2485 2490 2495 2500 2505 2510 2515 2520 2525 2530 2535 2540 2545 2550 2555 2560 2565 2570 2575 2580 2585 2590 2595 2600 2605 2610 2615 2620 2625 2630 2635 2640 2645 2650 2655 2660 2665 2670 2675 2680 2685 2690 2695 2700 2705 2710 2715 2720 2725 2730 2735 2740 2745 2750 2755 2760 2765 2770 2775 2780 2785 2790 2795 2800 2805 2810 2815 2820 2825 2830 2835 2840 2845 2850 2855 2860 2865 2870 2875 2880 2885 2890 2895 2900 2905 2910 2915 2920 2925 2930 2935 2940 2945 2950 2955 2960 2965 2970 2975 2980 2985 2990 2995 3000 3005 3010 3015 3020 3025 3030 3035 3040 3045 3050 3055 3060 3065 3070 3075 3080 3085 3090 3095 3100 3105 3110 3115 3120 3125 3130 3135 3140 3145 3150 3155 3160 3165 3170 3175 3180 3185 3190 3195 3200 3205 3210 3215 3220 3225 3230 3235 3240 3245 3250 3255 3260 3265 3270 3275 3280 3285 3290 3295 3300 3305 3310 3315 3320 3325 3330 3335 3340 3345 3350 3355 3360 3365 3370 3375 3380 3385 3390 3395 3400 3405 3410 3415 3420 3425 3430 3435 3440 3445 3450 3455 3460 3465 3470 3475 3480 3485 3490 3495 3500 3505 3510 3515 3520 3525 3530 3535 3540 3545 3550 3555 3560 3565 3570 3575 3580 3585 3590 3595 3600 3605 3610 3615 3620 3625 3630 3635 3640 3645 3650 3655 3660 3665 3670 3675 3680 3685 3690 3695 3700 3705 3710 3715 3720 3725 3730 3735 3740 3745 3750 3755 3760 3765 3770 3775 3780 3785 3790 3795 3800 3805 3810 3815 3820 3825 3830 3835 3840 3845 3850 3855 3860 3865 3870 3875 3880 3885 3890 3895 3900 3905 3910 3915 3920 3925 3930 3935 3940 3945 3950 3955 3960 3965 3970 3975 3980 3985 3990 3995 4000 4005 4010 4015 4020 4025 4030 4035 4040 4045 4050 4055 4060 4065 4070 4075 4080 4085 4090 4095 4100 4105 4110 4115 4120 4125 4130 4135 4140 4145 4150 4155 4160 4165 4170 4175 4180 4185 4190 4195 4200 4205 4210 4215 4220 4225 4230 4235 4240 4245 4250 4255 4260 4265 4270 4275 4280 4285 4290 4295 4300 4305 4310 4315 4320 4325 4330 4335 4340 4345 4350 4355 4360 4365 4370 4375 4380 4385 4390 4395 4400 4405 4410 4415 4420 4425 4430 4435 4440 4445 4450 4455 4460 4465 4470 4475 4480 4485 4490 4495 4500 4505 4510 4515 4520 4525 4530 4535 4540 4545 4550 4555 4560 4565 4570 4575 4580 4585 4590 4595 4600 4605 4610 4615 4620 4625 4630 4635 4640 4645 4650 4655 4660 4665 4670 4675 4680 4685 4690 4695 4700 4705 4710 4715 4720 4725 4730 4735 4740 4745 4750 4755 4760 4765 4770 4775 4780 4785 4790 4795 4800 4805 4810 4815 4820 4825 4830 4835 4840 4845 4850 4855 4860 4865 4870 4875 4880 4885 4890 4895 4900 4905 4910 4915 4920 4925 4930 4935 4940 4945 4950 4955 4960 4965 4970 4975 4980 4985 4990 4995 5000 5005 5010 5015 5020 5025 5030 5035 5040 5045 5050 5055 5060 5065 5070 5075 5080 5085 5090 5095 5100 5105 5110 5115 5120 5125 5130 5135 5140 5145 5150 5155 5160 5165 5170 5175 5180 5185 5190 5195 5200 5205 5210 5215 5220 5225 5230 5235 5240 5245 5250 5255 5260 5265 5270 5275 5280 5285 5290 5295 5300 5305 5310 5315 5320 5325 5330 5335 5340 5345 5350 5355 5360 5365 5370 5375 5380 5385 5390 5395 5400 5405 5410 5415 5420 5425 5430 5435 5440 5445 5450 5455 5460 5465 5470 5475 5480 5485 5490 5495 5500 5505 5510 5515 5520 5525 5530 5535 5540 5545 5550 5555 5560 5565 5570 5575 5580 5585 5590 5595 5600 5605 5610 5615 5620 5625 5630 5635 5640 5645 5650 5655 5660 5665 5670 5675 5680 5685 5690 5695 5700 5705 5710 5715 5720 5725 5730 5735 5740 5745 5750 5755 5760 5765 5770 5775 5780 5785 5790 5795

[illegible][illegible][illegible][illegible]

ด่วนที่สุด

ที่ คค ๐๖๐๗๗/๔/บ.๓/ ๓๕๐๒



โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

บนทางหลวงหมายเลข ๓๑๐๑ และ ๓๑๐๒

จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง

เลขที่รับ ๐๕๐

จังหวัดปทุมธานี กรมทางหลวง ๒๐ ต.ค. ๕๖

ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง ๑๐.๐๐ น.

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๑๒๑๒๐

๑๘ ต.ค. ๕๖

เรื่อง ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแปลนโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สส.๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ โดย บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๙ รวมระยะเวลาทำการ ๑,๐๘๐ วัน ค่างานก่อสร้าง ๑,๑๔๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

แขวงทางหลวงปทุมธานีจึงขอส่งเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำต่อจังหวัดปทุมธานีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม) ไพจิตร โพธิ์จันทร์

(นายไพจิตร โพธิ์จันทร์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๙ ๑๔๔๒ ต่อ ๑๑๘

โทรสาร ๐ ๒๕๒๙ ๐๖๗๙

สำเนาเรียน ขค.สส. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง เพื่อทราบและติดตามการดำเนินการต่อไป

(นายไพจิตร โพธิ์จันทร์)
ผอ.ขท.ปทุมธานี

ร่าง
สุวรรณ พิมพ์
ตรา



ที่ คค ๐๖๐๗๗/๔/ป.๓/๕๖๕๒

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902

จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

เลขที่รับ.....159

แขวงทางหลวงปทุมธานี กรมทางหลวง 23 จ.ด.๕

ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง 10.00 น.

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๑๒๑๒๐

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑) เรื่อง ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแปลนโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สส.๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ โดย บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๙ รวมระยะเวลาทำการ ๑,๐๘๐ วัน ค่างานก่อสร้าง ๑,๑๔๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากแบบก่อสร้างโครงการฯ จะต้องก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรงชนิดรูปกล่องหล่อในที่ ขนาดของสะพาน = (๔๐.๐๐x๘)+(๘๓.๐๐x๒)+(๑๒๘.๐๐x๑) รวมความยาว ๖๑๔.๐๐๐ เมตร ความกว้างสะพาน ๑๒.๐๐๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง มีระยะห่างของเสาตอม่อกลางน้ำห่างกัน ๘๓.๐๐๐ เมตร ช่องลอดมีความสูง ๖.๐๐๐ เมตร จากระดับน้ำสูงสุด ในระหว่างการก่อสร้างจะควบคุมไม่ให้สิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ำหรือการไหลของน้ำ และคาดว่าจะใช้เวลา ๓๖ เดือน แล้วเสร็จ

แขวงทางหลวงปทุมธานีจึงขอส่งเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

๒) เรียน ผอ. มริมัทประยูรวิศว์ จำกัด
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ อิมพงษ์)

(ลงนาม) ไพจิตร โพธิ์จันทร์
(นายไพจิตร โพธิ์จันทร์)

ชค.สส.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี

บนทางหลวงหมายเลข 3901 แลพ 3902 จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๙ ๑๔๔๒ ต่อ ๑๑๘

โทรสาร ๐ ๒๕๒๙ ๐๖๗๙

สำเนาเรียน ชค.สส. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒

จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง

เพื่อทราบ ติดตาม และดำเนินการต่อไป

(นายไพจิตร โพธิ์จันทร์)
ผอ.ขท.ปทุมธานี

รัง
สุวรรณภูมิ
พิมพ์
ตรา

สนก. เลขที่รับ 231 วันที่ - ๕ มี.ค. ๒๕๖๗
 รกด.เลขที่รับ 31 วันที่ - ๕ มี.ค. ๒๕๖๗
 เลขที่รับ วันที่



สำนักงานคณะกรรมการ
 เลขที่รับ 8 วันที่ - 8 มี.ค. 2567
 เวลา 14.31 น.

กรมทางหลวง
 เลขที่รับ ๑๓๖
 วันที่ - ๕ มี.ค. ๒๕๖๗
 เวลา ๑๓.๕๕ น.

ที่ ปท ๐๐๑๗.๒/๒๕๖๗

ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
 เลขที่ ๑ ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ
 ปท ๑๒๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความเห็นชอบเบื้องต้น เพื่อขออนุญาตก่อสร้างโครงการก่อสร้าง สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
 จำนวน ๒ สะพาน

๑) เรียน อธิบดีกรมทางหลวง

อ้างถึง หนังสือกรมทางหลวง ที่ คค.๐๖๐๗๗/๔/บ.๓/๓๕๐๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามที่กรมทางหลวง ขอบความเห็นชอบเบื้องต้นเพื่อขออนุญาตก่อสร้างโครงการก่อสร้าง สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน ๒ สะพาน บนทางหลวงหมายเลข ๓๕๐๑ และ ๓๕๐๒ ความยาว ๒๔๑.๐๐ เมตร ความกว้าง ๑๒.๕ เมตร หน้าโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๘๓๓, ๒๑๘๓๔, ๑๐๒๓๒ และ ๗๘๐๗ ตำบลท้ายกระจะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นั้น

คณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปทุมธานี ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารและพุธที่ ๑๒ และ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในเบื้องต้น เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วว่าการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประเภทสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน ๒ สะพาน ดังกล่าว ไม่ขัดต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด ปทุมธานี ทั้งนี้ ต้องยื่นขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามกฎหมายว่าด้วย พร.บ. (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ต่อกรมเจ้าท่าและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย โดยคณะกรรมการฯ ขอให้กำหนดเงื่อนไข เพิ่มเติมประกอบการพิจารณาอนุญาตดังนี้

๑. ให้เพิ่มเติมเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ระหว่างก่อสร้างหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ผู้ขออนุญาตจัดเก็บเศษวัสดุจากการก่อสร้างให้เรียบร้อย โดยห้ามไม่ให้มีการถ่ายเทหรือทิ้งลงคลอง

๒. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

๒) เรียน ผ.ส.ส. ผ.ส.ทล. ๑๓ ผอ.ฯท. ปทุมธานี
 - เพื่อพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 - ผ.ส.ส. ปก. ๓๖๖๖ และ ๔๖๖๖

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

ประธานคณะกรรมการพิจารณา

การขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปทุมธานี

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902

จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

เลขที่รับ 193

วันที่ 10 มกราคม 2567

เวลา 10.30 น.

(นายไพฑูรย์ พงษ์สวัสดิ์)
 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมทางหลวง
 - ๕ มี.ค. ๒๕๖๗

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี

โทร. / โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๑๕๒๖

๓) เรียน ร.ท.ส.๓, ร.ด.ท.๓ (ท.๓๖๖๖) /
 เพื่อพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง.

(นายทวีศักดิ์ รุจิกรยาวัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน

๕ มี.ค. ๒๕๖๗

ที่ สส.1/ 142 - 10 ส.ก. 2567

๕) เงิน จด.สส. (แบบ สส.แก้ไข)

เพื่อทราบ และ ตามีผลต่อไป

ลง

ผู้จัดการงาน

ลอก. เลขที่รับ 231 วันที่ - ๕ มิ.ค. ๒๕๖๗
 รกด. เลขที่รับ 31 วันที่ - ๕ มิ.ค. ๒๕๖๗
 เลขที่รับ วันที่



ที่ ปท ๐๐๑๗.๒/๒๕๖๗

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
 บนทางหลวงหมายเลข 309
 จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา
 เลขที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 472
 วันที่ เลขที่ ๑ ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ
 ปี ๒๕๖๐ 15.๐๘

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความเห็นชอบเบื้องต้น เพื่อขออนุญาตก่อสร้างโครงการก่อสร้าง สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน ๒ สะพาน

๑) เรียน อธิบดีกรมทางหลวง

อ้างถึง หนังสือกรมทางหลวง ที่ คค.๐๖๐๗๗/๔/บ.๓/๓๕๐๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามที่กรมทางหลวง ขอบความเห็นชอบเบื้องต้นเพื่อขออนุญาตก่อสร้างโครงการก่อสร้าง สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน ๒ สะพาน บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ ความยาว ๒๙๑.๐๐ เมตร ความกว้าง ๑๒.๕ เมตร หน้าดินที่ดินเลขที่ ๒๑๘๓๓, ๒๑๘๓๔, ๑๐๒๓๒ และ ๗๘๐๗ ตำบลท้ายกระแจะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นั้น

คณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปทุมธานี ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารและพุธที่ ๑๒ และ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในเบื้องต้น เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วว่าการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประเภทสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน ๒ สะพาน ดังกล่าว ไม่ขัดต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด ปทุมธานี ทั้งนี้ ต้องยื่นขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามกฎหมายที่ ๖๓ (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ต่อกฎกระทรวงและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย โดยคณะกรรมการฯ ขอให้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาอนุญาตดังนี้

๑. ให้เพิ่มเติมเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ระหว่างก่อสร้างหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ผู้ขออนุญาตจัดเก็บเศษวัสดุจากการก่อสร้างให้เรียบร้อย โดยห้ามไม่ให้มีการถ่ายเทหรือทิ้งลงคลอง

๒. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

๒) เรียน ผ.ส.ส. ผ.ส.ทล. ๑๓ ผ.อ.ท. ปทุมธานี

- เพื่อพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ผ.ส.ส. ผ.ร. ๘๖๖๖๖ และ ๘๖๖๖๖

ขอแสดงความนับถือ



(นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

ประธานคณะกรรมการพิจารณา

การขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปทุมธานี

แขวงทางหลวงปทุมธานี
 กรมทางหลวง
 วันที่ ๖ ธ.ค.
 ปี - ๕ มิ.ค. ๒๕๖๗
 เวลา ๑๕.๐๐ น.

(นายไพฑูริย์ พงษ์ขลิบ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทางหลวง

- ๕ มิ.ค. ๒๕๖๗

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี

โทร. / โทรสาร ๐-๒๕๔๗-๑๕๖๖

๓) ๑๐.๓.๒๖, ๑๐.๓.๒๖ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

พ.ร.ก. ทล. ๓๕๐๒ ๑, ๑๐.๓.๒๖

- เพื่อทราบ

- ดำเนินการต่อไป



ทราบ
 (๑๐.๓.๒๖) (๑๐.๓.๒๖)
 พ.ร.ก. ทล. ๓๕๐๒

๔) ผู้เกี่ยวข้อง

๑) ผ.อ.ท. ปทุมธานี
 ๒) ผ.อ.ท. ปทุมธานี
 ๓) ผ.อ.ท. ปทุมธานี
 ๔) ผ.อ.ท. ปทุมธานี

(นายไพฑูริย์ พงษ์ขลิบ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทางหลวง

- ๕ มิ.ค. ๒๕๖๗

15/1/67



บันทึกข้อความ

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902
จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
เลขที่รับ.....34
วันที่.....27 มีนาคม 2567

ส่วนราชการ.....แขวงทางหลวงปทุมธานี โทร. ๕๓๕๑๓ โทรสาร ๒๕๒๙.๐๖๗๙.....15-50
ที่ สทล. ๑๓ ขท.ปทุมธานี.๑ (บ.๑)/ ๕๗๘ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ

เรียน ผสส. , ขค.สส. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง

ตามบันทึกสำนักก่อสร้างสะพาน ที่ สส.๑.๑/๓๐๙๙ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขอความอนุเคราะห์แขวงทางหลวงปทุมธานียื่นเรื่องต่อกรมเจ้าท่าเพื่อขออนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สส.๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ โดย บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๙ รวมระยะเวลาทำการ ๑,๐๘๐ วัน ค่างานก่อสร้าง ๑,๑๔๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๒,๘๗๒,๒๕๐.๐๐ บาท นั้น

บัดนี้ กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ได้ออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ให้แขวงทางหลวงปทุมธานีแล้ว แขวงทางหลวงปทุมธานีจึงขอส่งใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายไพจิตร โพธิ์จันทร์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี

**เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแนบท้ายใบอนุญาตเลขที่ ๐๓/๒๕๖๗
ของ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงปทุมธานี**

๑. ห้ามเท ทิ้ง หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้อุบัติ ขยะ น้ำเสีย ดิน โคลน สิ่งปฏิกูล น้ำปนน้ำมัน สารเคมีต่าง ๆ น้ำมันและเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งใด ๆ อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการตื่นขึ้น หรือตกตะกอน หรือสกปรกแหล่งน้ำ
๒. จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับการใช้งาน จัดวางในที่ที่สามารถใช้สอยได้สะดวก และนำไปจัดอย่างเหมาะสม
๓. กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็ม การขนส่งวัสดุก่อสร้าง การทำงานของเครื่องจักรกล ฯลฯ ให้ดำเนินการในช่วงเวลากลางวัน ระหว่าง ๘.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. และให้ใช้อุปกรณ์ช่วยลดระดับความดังของเสียง หรือสร้างรั้วล้อมพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดระดับความดังของเสียง เป็นต้น
๔. เปิดหน้าดินเฉพาะส่วนพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง
๕. จัดเตรียมห้องน้ำห้องสุขาที่ถูกต้องลักษณะสำหรับคนงานก่อสร้างใช้งานอย่างเพียงพอ โดยให้อยู่ห่างจากแหล่งน้ำอย่างน้อย ๕๐ เมตร
๖. ควบคุมและจัดระเบียบวินัยการจราจรของรถยนต์บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยจำกัดความเร็วไม่เกิน ๔๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง
๗. บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับคนงานก่อสร้าง ให้เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงานก่อสร้างนั้น ๆ
๘. ต้องจัดทำแนวทูนและติดตั้งสัญญาณไฟแสดงพื้นที่อันตรายในการก่อสร้างหรือกำหนดเขตปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างเพื่อให้ผู้สัญจรทางน้ำและทางบกมองเห็นได้ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ในระยะอย่างน้อย ๒๐๐ เมตร
๙. ต้องควบคุมกิจกรรมก่อสร้างมิให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในระดับที่ก่อให้เกิดมลภาวะกับชุมชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง โดยใช้ผ้าใบคลุมรถในขณะขนถ่ายวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และหมั่นฉีดพรมน้ำเพื่อลดปริมาณและการกระจายของฝุ่นละออง
๑๐. ในการก่อสร้างและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จหากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขและแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว
๑๑. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมท้ายใบอนุญาตก่อสร้างของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด
๑๒. ต้องยินยอมให้กรมเจ้าท่า ขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินได้ หากเกิดความเสียหายผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการซ่อมแซมเอง กรมเจ้าท่าจะไม่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
๑๓. จัดให้มีวิทยุสื่อสาร และบุคคลเฝ้าฟัง อย่างเหมาะสม สำหรับติดต่อประสานงานกับเรือซึ่งเดินในแม่น้ำบริเวณที่ก่อสร้างตามโครงการฯ โดยมีหน้าที่แจ้งเตือน และประสานการปฏิบัติระหว่างเรือ สำหรับเรือซึ่งกำลังเดินในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่การปฏิบัติงาน
๑๔. การจอดเรือ หรือติดตั้งอุปกรณ์อื่นใด ซึ่งเป็นเครื่องช่วยในการก่อสร้าง ให้ดำเนินการโดยชิดริมตลิ่งให้มากที่สุด และไม่กีดขวางทางเรือเดิน หากมีความจำเป็นอย่างยั้งยวด ให้กระทำโดยใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้โดยปลอดภัย โดยจกต้องดำเนินการใดๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนกัน

๑๕. ให้เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและแผนการดำเนินงาน
ของโครงการตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการ
๑๖. เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้มีการสำรวจเพื่อคืนสภาพลำน้ำให้กลับสู่สภาพปกติ
๑๗. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ

ผู้รับอนุญาต

(นายไพจิตร โพธิ์จันทร์)

ผู้อำนวยการศูนย์จัดการน้ำ

เล่มที่ 663

เลขที่ 018

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๓ / ๒๕๖๗

วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๗



กรมเจ้าท่า

ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย

พระพุทธศักราช ๒๕๕๖ รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พุทธศักราช ๒๕๓๕

ผู้ว่าการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร/เจ้าท่าภูมิภาคที่/..... สาขานนทบุรี ผู้ได้รับ
มอบอำนาจเจ้าท่า จากอธิบดีกรมเจ้าท่า ออกใบอนุญาตให้..... กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงปทุมธานี

ซึ่งมีภูมิสำเนาอยู่เลขที่ ๒/๔๔๖ ถนน..... ศรีอยุธยา ตำบล /แขวง..... พังงา
อำเภอ /เขต..... ราชเทวี จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ
ประเภท..... สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน ๒ สะพาน

วัตถุประสงค์..... เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

สถานที่ตั้งอยู่บริเวณ..... แม่น้ำเจ้าพระยา

หน้าที่ดิน..... สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน

อำเภอ /เขต..... สามโคก จังหวัด..... ปทุมธานี โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ใบอนุญาตนี้

ลงชื่อ.....

นายสำนึก สอนทวน

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี

เงื่อนไข

- ข้อ ๑ ผู้รับอนุญาตต้องเริ่มดำเนินการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต หากผู้รับอนุญาตไม่เริ่มดำเนินการปลูกสร้างภายในเวลาดังกล่าว ให้ใบอนุญาตเป็นอันสิ้นผล
- ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่อาจเริ่มดำเนินการปลูกสร้างภายในกำหนดเวลาผู้รับอนุญาตอาจยื่นคำขอขยายระยะเวลาเริ่มดำเนินการได้ตามแบบที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากำหนด
- ข้อ ๒ เมื่อปรากฏในภายหลังว่าได้ออกใบอนุญาตโดยคลาดเคลื่อนหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ เจ้าท่ามีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้
- ข้อ ๓ ถ้าการดำเนินการของผู้รับอนุญาตเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก่สิ่งแวดล้อม หรือเป็นอุปสรรคอย่างร้ายแรงต่อการเดินเรือ หรือการกระทำความผิดกฎหมายทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินกว่าที่จะคาดหมายได้ตามปกติ เจ้าท่ามีอำนาจสั่งให้หยุดการดำเนินการไว้จนกว่าผู้รับใบอนุญาตจะจัดการแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายนั้นได้ และในกรณีที่เจ้าท่าพิจารณาแล้วเห็นว่า หากให้มีการดำเนินการต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายเกินกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินการ เจ้าท่ามีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตได้
- ข้อ ๔ ในกรณีที่รัฐบาลต้องการใช้พื้นที่ในบริเวณที่ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำเพื่อประโยชน์สำคัญของทางราชการ หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นแก่สาธารณะ ให้ผู้รับอนุญาตรื้อถอนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำออกไปภายในเวลาอันควร และจะเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายจากทางราชการมิได้

ข้อ ๕ เมื่อปรากฏในภายหลังว่าผู้รับอนุญาตไม่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำให้เป็นไปตามแบบที่ได้
รับอนุญาต หรือใช้สิ่งล่วงล้ำแม่น้ำผิดไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต เจ้าท่ามีอำนาจ
เพิกถอนใบอนุญาตได้

ข้อ ๖ ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรือสำเนาใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายใน
บริเวณที่ได้รับอนุญาต

ข้อ ๗ เงื่อนไขอื่นๆ

ข้อ ๘ ผู้รับอนุญาตจะต้องรับเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบรายละเอียดตามขั้นตอนที่กำหนดดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔

ผู้รับใบอนุญาตรับทราบ และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมเจ้าท่ากำหนดข้างต้น
ทุกประการ

ผู้รับใบอนุญาต

๑/๓ มี.ค. ๒๕๖๗

บันทึกสำหรับเจ้าหน้าที่

การตรวจสอบตามขั้นตอนในข้อ ๘ ของเจ้าหน้าที่ที่มีความเห็นดังต่อไปนี้

ครั้งที่ ๑

(ลงชื่อ).....

ครั้งที่ ๒

(ลงชื่อ).....

ครั้งที่ ๓

(ลงชื่อ).....

ครั้งที่ ๔

(ลงชื่อ).....

ที่ สส.๑๕/๒๕๖๖/๒๗๓/๒๕๖๗

โครงการงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ
เจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑
และ ๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ก่อสร้างล่งลำน้ำ

เรียน ผู้จัดการโครงการฯ บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. หนังสือสทล.๑๓ ขท.ปทุมธานี ๑ (บ๑)/๕๗๘ ลว ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่งลำน้ำ

ตามสัญญาเลขที่ สส.๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ กรมทางหลวงได้ว่าจ้าง บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ. ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๙ รวมระยะเวลาทำการ ๑,๐๘๐ วัน ค่างานก่อสร้าง ๑,๑๔๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น

อ้างถึงหนังสือที่ สส.๑.๑/๓๐๙๙ ลว.๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งขออนุญาตทำการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า นั้น บัดนี้ โครงการฯ ได้รับหนังสือเลขที่ ๐๑๘ ใบอนุญาตเลขที่ ๐๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ (ตามเอกสารแนบ) อนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่งลำน้ำแล้ว และเพื่อไม่ให้เป็นภาระล่าช้าในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง โครงการฯ จึงขอให้ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่และเริ่มดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ณัฐฤดี เอกกิตติ

(นายณัฐฤดี เอกกิตติ)

ชค.สส.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง

สำเนา - โครงการฯ

เพื่อทราบ



(นายณัฐฤดี เอกกิตติ)

ชค.สส.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง



บันทึกข้อความ

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 390

จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

เลขที่รับ.....34.....

วันที่.....27 สิงหาคม 2567.....

ส่วนราชการ.....แขวงทางหลวงปทุมธานี.....โทร. ๕๓๕๑๓.....โทรสาร ๕๓๕๐๖๗๙.....15-50

ที่.....สทล. ๑๓ ขท.ปทุมธานี.๑ (บ.๑)/ ๕๗๙.....วันที่.....๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง.....รายงานผลการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ.....

เรียน ผ.สส. , ขค.สส. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง

ตามบันทึกสำนักก่อสร้างสะพาน ที่ สส.๑.๑/๓๐๙๙ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขอความอนุเคราะห์แขวงทางหลวงปทุมธานียื่นเรื่องต่อกรมเจ้าท่าเพื่อขออนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สส.๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ โดย บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๙ รวมระยะเวลาทำการ ๑,๐๘๐ วัน ค่างานก่อสร้าง ๑,๑๔๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๒,๘๗๒,๒๕๐.๐๐ บาท นั้น

บัดนี้ กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ได้ออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ให้แขวงทางหลวงปทุมธานีแล้ว แขวงทางหลวงปทุมธานีจึงขอส่งใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายไพจิตร โพธิ์จันทร์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี

เลขที่ 018

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๓ / ๒๕๖๗

วันที่ ๑๓ มิ.ค. ๒๕๖๗



กรมเจ้าท่า

ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย

พระพุทธศักราช ๒๕๕๖ รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พุทธศักราช ๒๕๓๕

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา..... สาขานนทบุรี ผู้ได้รับ
มอบอำนาจจากอธิบดีกรมเจ้าท่า ออกใบอนุญาตให้..... กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงปทุมธานีซึ่งมีภูมิสำเนาอยู่เลขที่ ๒/๔๘๖ ถนน..... ศรีอยุธยา ตำบล / แขวง.....ทุ่งพญาไท
อำเภอ / เขต.....ราชเทวี จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ
ประเภท.....สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน ๒ สะพาน

วัตถุประสงค์.....เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

สถานที่ตั้งอยู่บริเวณ.....แม่น้ำเจ้าพระยา

พื้นที่ดิน.....สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน

ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....สามโคก จังหวัด.....

ใบอนุญาตนี้

ลงชื่อ

นายอำนาจ สอนหมวก

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี


เงื่อนไข

ข้อ ๑ ผู้รับอนุญาตต้องเริ่มดำเนินการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่

เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแนบท้ายใบอนุญาตเลขที่ ๐๓/๒๕๖๗
ของ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงปทุมธานี

๑. ห้ามเท ทิ้ง หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้อุณหภูมิ น้ำเสีย ดิน โคลน สิ่งปฏิกูล น้ำปนน้ำมัน สารเคมีต่าง ๆ น้ำมันและเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งใด ๆ อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการตื่นเงิน หรือตกตะกอน หรือสกปรกแหล่งน้ำ
๒. จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับการใช้งาน จัดวางในที่ที่สามารถใช้สอยได้สะดวก และนำไปจัดอย่างเหมาะสม
๓. กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็ม การขนส่งวัสดุก่อสร้าง การทำงานของเครื่องจักรกล ฯลฯ ให้ดำเนินการในช่วงเวลากลางวัน ระหว่าง ๘.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. และให้ใช้อุปกรณ์ช่วยลดระดับความดังของเสียง หรือสร้างรั้วล้อมพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดระดับความดังของเสียง เป็นต้น
๔. เปิดหน้าดินเฉพาะส่วนพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง
๕. จัดเตรียมห้องน้ำห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะสำหรับคนงานก่อสร้างใช้งานอย่างเพียงพอ โดยให้อยู่ห่างจากแหล่งน้ำอย่างน้อย ๕๐ เมตร
๖. ควบคุมและจัดระเบียบวินัยการจราจรของรถยนต์บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยจำกัดความเร็วไม่เกิน ๔๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง
๗. บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับคนงานก่อสร้าง ให้เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงานก่อสร้างนั้น ๆ
๘. ต้องจัดทำแนวหุ่นและติดตั้งสัญญาณไฟแสดงพื้นที่อันตรายในการก่อสร้างหรือกำหนดเขตปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างเพื่อให้ผู้สัญจรทางน้ำและทางบกมองเห็นได้ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ในระยะอย่างน้อย ๒๐๐ เมตร
๙. ต้องควบคุมกิจกรรมก่อสร้างมิให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในระดับที่ก่อให้เกิดมลภาวะกับชุมชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง โดยใช้ผ้าใบคลุมรถในขณะขนถ่ายวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และหมั่นฉีดพรมน้ำเพื่อลดปริมาณและการกระจายของฝุ่นละออง
๑๐. ในการก่อสร้างและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จหากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขและแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว
๑๑. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมท้ายใบอนุญาตก่อสร้างของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด
๑๒. ต้องยินยอมให้กรมเจ้าท่า ขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินได้ หากเกิดความเสียหายผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการซ่อมแซมเอง กรมเจ้าท่าจะไม่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
๑๓. จัดให้มีวิทยุสื่อสาร และบุคคลเฝ้าฟัง อย่างเหมาะสม สำหรับติดต่อประสานงานกับเรือซึ่งเดินในแม่น้ำบริเวณที่ก่อสร้างตามโครงการฯ โดยมีหน้าที่แจ้งเตือน และประสานการปฏิบัติระหว่างเรือ สำหรับเรือซึ่งกำลังเดินในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่การปฏิบัติงาน
๑๔. การจอดเรือ หรือติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ ซึ่งเป็นเครื่องช่วยในการก่อสร้าง ให้ดำเนินการโดยขิดริมตลิ่งให้มากที่สุด และไม่กีดขวางทางเรือเดิน หากมีความจำเป็นอย่างยี่งวด ให้กระทำโดยใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้โดยปลอดภัย โดยจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนกัน

๑๕. ให้เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและแผนการดำเนินงานของโครงการตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการ
๑๖. เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้มีการสำรวจเพื่อคืนสภาพลำนน้ำให้กลับสู่สภาพปกติ
๑๗. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ  ผู้รับอนุญาต
 (นายไพจิตร โพธิ์จันทร์)
 ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำชลประทาน



ที่ คค ๐๖๐๗๗/๔/บ.๓/๑๒๒๓

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902

จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

เลขที่รับ 474

วันที่ 9 พ.อ. 2567

แขวงทางหลวงปทุมธานี กรมทางหลวง

ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง 1500 น.

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๑๒๑๒๐

๒๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอสั่งผังการจัดการจราจรทางน้ำ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานนทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมและผังการจัดการจราจรทางน้ำ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สส.๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ โดย บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๙ รวมระยะเวลาทำการ ๑,๐๘๐ วัน ค่างานก่อสร้าง ๑,๑๔๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๒,๘๗๒,๒๕๐.๐๐ บาท นั้น

โครงการฯ ได้ประชุมหารือแนวทางการจัดการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานควบคุมโครงการฯ จากการประชุมหารือผู้รับจ้างได้ปรับปรุงแบบตามที่กรมเจ้าท่า และผู้เชี่ยวชาญกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักแผนงาน กรมทางหลวง ได้แนะนำ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้โครงการฯ ดำเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ แขวงทางหลวงปทุมธานีจึงขอเสนอผังการจัดการจราจรทางน้ำให้กรมเจ้าท่าโปรดพิจารณาในการดำเนินการก่อสร้างของโครงการฯ ต่อไป ทั้งนี้ ผลการพิจารณาเป็นประการใดโปรดแจ้งให้แขวงทางหลวงปทุมธานีทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม) ไพจิตร โพธิ์จันทร์

(นายไพจิตร โพธิ์จันทร์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๙ ๑๔๔๒ ต่อ ๑๑๘

โทรสาร ๐ ๒๕๒๙ ๐๖๗๙

สำเนาเรียน ขค.สส. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒
จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง

เพื่อโปรดทราบ

(นายไพจิตร โพธิ์จันทร์)
ผอ.ขท.ปทุมธานี

รัง
อุราวรรณ พิมพ์
ตรวจ

15/5/67



ที่ คค ๐๓๑๒.๕/ ๑๕๕

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902

จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี 839

ถนนนครอินทร์ นบ. ๑๑๐๐๐ 1. 12.9.68

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เวลา

10:24

90๓๙

๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘

๐๙.๓๑.๖

① เรื่อง ผลการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เขตทาง บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒

เรียน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี

- อ้างถึง ๑. หนังสือแขวงทางหลวงปทุมธานี ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๖๐๗๗.๑(บ.๓)/๑๐๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘
๒. หนังสือแขวงทางหลวงปทุมธานี ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๖๐๗๗.๑(บ.๓)/๕๐๓ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๓. หนังสือแขวงทางหลวงปทุมธานี ที่ คค ๐๖๐๗๗.๑(บ.๓)/๘๕๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ แขวงทางหลวงปทุมธานีได้ขอติดตามหนังสือยืนยันกรรมสิทธิ์เขตทาง ในโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จังหวัดปทุมธานี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรีได้ติดต่อประสานทางโทรศัพท์ไปยังเบอร์ ๑-๒๕๒๙-๑๔๔๒ ต่อ ๑๑๑ ซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งในหนังสือที่อ้างถึง ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่รับสายโทรศัพท์ จนกระทั่งได้รับหนังสืออ้างถึง ๒ จากแขวงทางหลวงปทุมธานี เชิญสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรีร่วมประชุมการขอยืนยันกรรมสิทธิ์เขตทางฯ และร่วมลงตรวจพื้นที่ในการตรวจสอบแนวเขตทางฯ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ผลจากการลงตรวจพื้นที่และประชุมร่วมกัน ปรากฏว่า ตามที่แขวงทางหลวงปทุมธานีได้รับใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ตามใบอนุญาตเลขที่ ๐๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ประเภท สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา นั้น แขวงทางหลวงปทุมธานีได้มีการปรับปรุงแบบก่อสร้างกำแพงกันดินของสะพานฯ จากเดิมคือ Stair Tower เป็น Retaining Wall Type ๖ เพื่อเป็นการป้องกันการกัดเซาะบริเวณใต้ฐานโครงสร้าง และป้องกันมิให้มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำในอนาคต และแนวกำแพงกันดินดังกล่าวจะก่อสร้างอยู่บนพื้นดินแห้งและน้ำท่วมไม่ถึง จึงไม่อยู่ในพื้นที่ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรีดูแลรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน้ำไทย พ.ศ.๒๔๕๖ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

② เรียน ผู้ตรวจฯ, ๒๖ มี.ค. ๖๘
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิ เภกคค)

(นายอำนาจ สอนหมวก)

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี

๑๑.๑, ๑๖.๓. ๑๑๑๑๑๑
๑๑.๑, ๑๖.๓. ๑๑๑๑๑๑
๑๑.๑, ๑๖.๓. ๑๑๑๑๑๑
๑๑.๑, ๑๖.๓. ๑๑๑๑๑๑
๑๑.๑, ๑๖.๓. ๑๑๑๑๑๑

(นายไพจิตร โพธิ์จันทร์)

ผอ.ขท.ปทุมธานี

๑๑.๑, ๑๖.๓. ๑๑๑๑๑๑

๑๑.๑, ๑๖.๓. ๑๑๑๑๑๑

๑๑.๑, ๑๖.๓. ๑๑๑๑๑๑

โทร./โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๑๕๒๖

ค-2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- สำเนา -

ที่ สส.๑๕/๒๕๖๖/๑๖๙/๒๕๖๗

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข
๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง

๒๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง เสาไฟฟ้า Tower ๑๑๕ KV. ติดตั้งงานก่อสร้าง

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามสัญญาที่สส.๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ กรมทางหลวงได้ว่าจ้างบริษัท ประยูรวิศว์
จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ
๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง เริ่มต้นสัญญา วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๖๙ ค่างานก่อสร้างตามสัญญา ๑,๑๔๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๒,๘๗๒,๒๕๐.๐๐ บาท
รวมระยะเวลาทำการ ๑,๐๘๐ วัน นั้น

ตามที่โครงการฯ ได้มีงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ
๓๙๐๒ พบว่าเสาไฟฟ้า Tower ๑๑๕ KV. ติดตั้งงานก่อสร้างโครงการฯ จึงขอเชิญการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑
(ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง ชั้น ๔ อาคารเฉลิม ๖๐๐ รัชชูปถัมภ์ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย

ขอแสดงความนับถือ

สมเกียรติ ยิ้มพงษ์

(นายสมเกียรติ ยิ้มพงษ์)

ชค.สส.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง

สำเนา - เก็บโครงการฯ


เพื่อทราบ



(นายสมเกียรติ ยิ้มพงษ์)

ชค.สส.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๐๗.๗/ ๕๗๕๙

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 39๕2

จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

เลขที่รับ..... 250

วันที่..... 4 ก.พ. 2567

เวลา..... 16.00 น.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕๖ หมู่ ๖ ถนนสายเอเชีย ตำบลหันตรา

อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประชุมงานย้ายแนวระบบไฟฟ้า ติดขัดงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จังหวัดปทุมธานี

เรียน นายช่างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ้างอิง หนังสือเลขที่ มท. ๕๓๐๗.๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายงานการประชุม

จำนวน ๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เชิญส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมงานย้ายแนวระบบไฟฟ้า ติดขัดโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น ๑ อาคาร ๓ (SCADA) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอนำส่งรายงาน
การประชุมงานย้ายแนวระบบไฟฟ้า ติดขัดงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบนทางหลวง
หมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดม นุชนวล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ

ปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองวิศวกรรมและวางแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๒๔-๑๑๔๒ ต่อ ๑๐๑๒๐

สรุปรายงานการประเมินย้ายแนวระบบไฟฟ้า ติดตั้งงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.


ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น ๑ อาคาร ๓ (SCADA) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่	ตำแหน่ง	รายละเอียด	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
๑	จุดที่ ๑ ทล.๓๙๐๒ (ทิศใต้)	ปัจจุบัน ผู้รับจ้างของกรมทางหลวงอยู่ระหว่างดำเนินการ ตอกเสาเข็มบริเวณใต้จุดกลับรถ ซึ่งติดตั้งแนวเสาไฟฟ้า ระบบ ๒๒ เควี และ ๒๒๐ โวลต์ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสามโคกดำเนินการ ย้ายเสาไฟฟ้าระบบ ๒๒ เควี และ ๒๒๐ โวลต์ ออกจากแนวเดิม ที่ติดตั้งงานก่อสร้างโครงการฯ โดยมีกำหนดการแล้วเสร็จ ภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสามโคก
๒	จุดที่ ๒ ทล.๓๙๐๒ (ทิศเหนือ)	ปัจจุบัน ผู้รับจ้างของกรมทางหลวงอยู่ระหว่างดำเนินการ ถมทรายและวางแนวท่อน้ำทิ้ง (Side Drain) บริเวณตั้งแต่ จุดกลับรถ-จุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง (ร่นก้วยเดี่ยวไถมะระ) ซึ่งติดตั้งแนวเสาไฟฟ้าระบบ ๑๑.๕ และ ๒๒ เควี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้า ระบบ ๑๑.๕ และ ๒๒ เควี ออกจากแนวเดิมที่ติดตั้งงานก่อสร้างโครงการฯ โดยมีกำหนดการแล้วเสร็จ ภายในกลางเดือน เมษายน ๒๕๖๗	- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางปะอิน
๓	จุดที่ ๓ ทล.๓๙๐๑ (ทิศใต้)	กรมทางหลวง แจ้งว่า เมื่อก่อสร้าง Stair Tower จุดดังกล่าว แล้วเสร็จ จะกีดขวางทางเข้า-ออก ท่อระบายเอกชน ซึ่งอาจจะมีกรรณการก่อสร้าง Stair Tower จุดดังกล่าว	- กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการพิจารณา คาดว่าจะได้ข้อสรุป ดังกล่าว ภายในต้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	- กรมทางหลวง
๔	จุดที่ ๔ ทล.๓๙๐๑ (ทิศเหนือ)	ปัจจุบัน ผู้รับจ้างของกรมทางหลวงอยู่ระหว่างดำเนินการ เข้าตอกเสาเข็ม บริเวณใต้จุดกลับรถ ซึ่งติดตั้งแนวเสาไฟฟ้า ระบบ ๒๒ เควี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าระบบ ๒๒ เควี ออกจากแนวเดิมที่ติดตั้งงานก่อสร้างโครงการฯ โดยมีกำหนดการแล้วเสร็จ ภายใน ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปทุมธานี ๒



ตำแหน่งของเสาไฟฟ้า Tower 115 kV *ตามแนวลำน้ำ*

บางปะอิน กส 3902



บางปะอิน กส 3901

สรุปรายงานการประมาณค่ายานระบบไฟฟ้า ดัดแปลงโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข ๓๕๐๑ และ ๓๕๐๒ จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น ๑ อาคาร ๓ (SCADA) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่	ตำแหน่ง	รายละเอียด	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
๕	-	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่ได้รับการยืนยันจากกรมทางหลวงให้สามารถดำเนินการก่อสร้างเสาโครงสร้างเหล็ก (Steel Tower) เพื่อทดแทนเสาเดิมที่จะต้องรื้อถอนออกจากรoadway เดิมที่ติดตั้งงานก่อสร้างโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะนำส่งแบบงานก่อสร้างเสาโครงสร้างเหล็ก (Steel Tower) พร้อมฐานรากให้กับกรมทางหลวง เพื่อพิจารณาอนุญาตก่อสร้างต่อไป - ปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นำส่งแบบงานก่อสร้างเสาโครงสร้างเหล็ก (Steel Tower) พร้อมฐานรากให้กับกรมทางหลวงเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่ มท. ๕๓๐๗.๗/๓๓๑๒ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ จึงขอให้กรมทางหลวงตรวจสอบและพิจารณาว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถดำเนินการตามแบบดังกล่าวได้หรือไม่ และแจ้งผลการพิจารณาให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๖	-	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการเปลี่ยนแปลงจุดปักเสาไฟฟ้าระบบ ๑๑๕ และ ๒๒ เควี และจุดติดตั้งสายโยง จุดที่ ๑-๔ โดยเฉพาะจุดที่ ๓	<ul style="list-style-type: none"> - นัดชี้จุดปักเสาไฟฟ้าและเจรจากับผู้ใช้ไฟฟ้าร่วมกันในจุดที่เป็นต้องปักเสาไฟฟ้าและติดตั้งสายโยง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป - ขอให้นายช่างโครงการฯ เป็นผู้ประสานงานติดต่อและนัดผู้ใช้ไฟฟ้าตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - กรมทางหลวง - บริษัทประชารัฐ
๗	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเชิญส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้างานดังกล่าว เป็นประจำทุกเดือน โดยจะแจ้งให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทราบและส่งหนังสือเชิญประชุม เป็นครั้ง ๆ ไป 	<ul style="list-style-type: none"> - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - นายช่างโครงการ - บริษัทประชารัฐ

รายชื่อผู้ประสานงาน

๑. นายเจษฎา ธีรพงศ์พันธ์ ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔๙-๐๘๐๓๕๐
๒. นายรัชชานนท์ ช่างแต่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกปรับปรุงระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๔๖๕๖๕๙๐
๓. นายสุชัย กลับฝั่ง หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔๙-๐๕๓๘๗๒๖
๔. นายระพีพันธ์ ชิตเกษร หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะอิน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๓๑๐๔๕๗
๕. นายสุวิทย์ แสงจันทร์เลิศ หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสว่างแดนดิน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐-๗๘๑๑๑๐๑

การประชุมงานย้ายแนวระบบไฟฟ้า ติดตั้งงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จังหวัดปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น ๑ อาคาร ๓ (SCADA)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	รฝ.	ฝวบ.(ก๑) กฟก.๑ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
๒.	รก.	กวร. ฝวบ.(ก๑) กฟก.๑ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
๓.	ผจก.กฟส.	กฟส.อ.สคก. กฟจ.ปท. กฟก.๑ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
๔.	หผ.	ผกป. กฟส.อ.สคก. กฟจ.ปท. กฟก.๑ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
๕.	หผ.	ผบป. กฟจ.ปท.๒ กฟก.๑ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
๖.	หผ.	ผปร. กวร. ฝวบ.(ก๑) กฟก.๑ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
๗.	ชผ.	ผปร. กวร. ฝวบ.(ก๑) กฟก.๑ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
๘.	ชผ.	ผอส. กรพ. ฝวศ. ผชก.(วว-วศ) (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
๙.	วศก.๙	กบย. ฝยธ. ผชก.(วว-วศ) (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
๑๐.	วศก.๖	ผอส. กรพ. ฝวศ. ผชก.(วว-วศ) (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
๑๑.	วศก.๖	ผปร. กวร. ฝวบ.(ก๑) กฟก.๑ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
๑๒.	พชง.๕	ผผผ. กรพ. ฝวศ. ผชก.(วว-วศ) (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
๑๓.		ผช.นายช่างโครงการฯ กรมทางหลวง
๑๔.		นายช่างควบคุมงาน กรมทางหลวง
๑๕.		ผช.นายช่างโครงการฯ กรมทางหลวง
๑๖.		นายช่างโครงการฯ กรมทางหลวง
๑๗.		ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการฯ บริษัทประยูรวิศว์
๑๘.		บริษัทประยูรวิศว์

ที่ สส.๑๕/๒๕๖๖/๓๖๑/๒๕๖๗

โครงการงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒
จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแจ้งปลดสายไฟฟ้าทั้ง ๓ แนวและสายเคเบิล

เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือผู้รับจ้างที่ ปท.๑๕๘/๒๕๖๗ เรื่อง

ขอปลดสายไฟฟ้าทั้ง ๓ แนว และสายเคเบิล

ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗

ตามสัญญาเลขที่ สส.๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ กรมทางหลวงได้ว่าจ้าง บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ. ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๙ รวมระยะเวลาทำการ ๑,๐๘๐ วัน ค่างานก่อสร้าง ๑,๑๔๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น

เนื่องจากผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการตอกเสาเข็ม BEARING UNIT ซึ่งมีแนวสายไฟฟ้าแรงสูงทั้ง ๓ แนว รวมถึงสายเคเบิลตรงกับแนว BEARING UNIT ฝั่งทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๒ STA.๗๔+๓๑๐.๙๖๖ (RT.) โครงการฯ จึงขอให้การไฟฟ้าภูมิภาค เขต๑ (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการปลดสายไฟฟ้าแรงสูงทั้ง ๓ แนว รวมถึงสายเคเบิล ที่ขัดขวางการดำเนินงานให้กับโครงการฯ เพื่อโครงการฯ จะได้ดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้หากท่านต้องการข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อประสานงานกับ นายเจษฎา ภิรมย์พันธ์ ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ ได้ที่โทร.๐๘๙-๐๐๘-๐๓๙๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ณัฐวุฒิ เอกกิตติ

(นายณัฐวุฒิ เอกกิตติ)

ชค.สส.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง


สำเนา - โครงการฯ

เพื่อทราบ


(นายณัฐวุฒิ เอกกิตติ)

ชค.สส.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา


บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง



STANDARD LIGHTING COLUMN
NOT TO SCALE




PLAN





SECTION A - A

POLE MOUNTING HEIGHT	DIMENSION MM		REMARKS
	a	b	
7.50 M.	250	350	SINGLE AND DOUBLE BRACKETS
9.00 M.	250	350	SINGLE AND DOUBLE BRACKETS
9.00 M.	250	350	POLE TOP MOUNTING
10.00 M.	300	400	SINGLE AND DOUBLE BRACKETS
11.00 M.	300	400	SINGLE AND DOUBLE BRACKETS
12.00 M.	350	450	SINGLE AND DOUBLE BRACKETS

BASE PLATE FOR TAPERED STEEL POLE




DETAIL "1" - SPIGOT
NOT TO SCALE




SINGLE ARM LIGHTING COLUMN

DOUBLE ARM LIGHTING COLUMN

TYPICAL MOUNTING COLUMN MOUNTING TYPE E/M-1
NOT TO SCALE



DETAIL-TYPICAL GROUNDING AT LIGHTING COLUMN
NOT TO SCALE





SECTION

LIGHTING POLE FOUNDATION DETAILS
NOT TO SCALE

CONCRETE FOUNDATION DETAILS

H (POLE)	X (CM)	Y (CM)	Z (CM)	REMARKS
9.00	40x40	80x80	120	FOR SIDE ENTRY OR POST TOP MOUNTING
10.00	50x50	100x100	130	FOR SIDE ENTRY OR POST TOP MOUNTING
11.00	60x60	120x120	130	FOR SIDE ENTRY OR POST TOP MOUNTING
12.00	80x80	160x160	130	FOR SIDE ENTRY OR POST TOP MOUNTING

















REFERENCE TO STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION, 2015 EDITION, DEPARTMENT OF HIGHWAYS.

RT BRIDGE					
	ITEM	TYPE	PARAMETER	REFERENCE DWG. NO.	NOTE
	SPAN 1	45° SKEW RC SLAB	SPAN = 12.09 M	ST-AN-110	SLAB THICKNESS = 800
	AXIS 1	45° PILE ABUTMENT	SPAN = 12.09 M, ROADWAY WIDTH = 4.53 M	PB-303	NUMBER OF PILE = 10
	AXIS 2	55° PILE ABUTMENT	SPAN = 12.09 M, ROADWAY WIDTH = 6.50 M	PE-303	NUMBER OF PILE = 10
	PILE	Ø.40xØ.40 M, PILE	P.C. PILE OR R.C. PILE	PL-101, PL-201	-
	BEARING UNIT	-	-	BH-101 TO BH-104	-
	BARRIER	-	-	BR-101 TO BR-102	-
	EXPANSION JOINT	COMPRESSION SEAL	-	EJ-101 TO EJ-103	-

2. THE SPECIFIED PROFILES OF THE BRIDGE MAY BE MODIFIED TO SUIT THE FIELD CONDITIONS SUBJECT TO THE APPROVAL OF THE DEPARTMENT OF HIGHWAYS.
3. THE ENGINEER MAY MAKE THE NECESSARY ADJUSTMENTS AS TO THE SKEW ANGLE OF THE BRIDGE, SPAN LENGTH, NUMBER OF SPAN, BEARING UNIT, PILE LENGTH AND ANY OTHER, TO SUIT WITH THE ACTUAL CONDITION OF THE CONSTRUCTION SITE SUBJECT TO THE APPROVAL OF THE DEPARTMENT OF HIGHWAYS.
4. ANY TECHNICALLY OBVIOUS DISCREPANCIES IN FIGURES SHOWN ON THE DRAWING SHALL BE CORRECTED BY THE ENGINEER.
5. ALL DIMENSIONS SHOWN ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE NOTED.

[illegible]



REV	DESCRIPTIONS	QUANTITY	UNIT	PRICE	DATE
	 KINGDOM OF THAILAND MINISTRY OF TRANSPORT DEPARTMENT OF HIGHWAYS				
	 BANGKOK CITY TRAFFIC ENGINEERING & TRANSPORTATION DEPARTMENT				
	 SANYO INTERNATIONAL CO., LTD. 1-1-1, HONJO-CHO, NAKAGYO-KU, KYOTO 604, JAPAN				
	 YAMASHITA CONSULTANT CO., LTD. 1-1-1, HONJO-CHO, NAKAGYO-KU, KYOTO 604, JAPAN				
	 NIPPON KASEI CO., LTD. 1-1-1, HONJO-CHO, NAKAGYO-KU, KYOTO 604, JAPAN				
	 NIPPON KASEI CO., LTD. 1-1-1, HONJO-CHO, NAKAGYO-KU, KYOTO 604, JAPAN				
	 NIPPON KASEI CO., LTD. 1-1-1, HONJO-CHO, NAKAGYO-KU, KYOTO 604, JAPAN				
	 NIPPON KASEI CO., LTD. 1-1-1, HONJO-CHO, NAKAGYO-KU, KYOTO 604, JAPAN				
	 NIPPON KASEI CO., LTD. 1-1-1, HONJO-CHO, NAKAGYO-KU, KYOTO 604, JAPAN				
	 NIPPON KASEI CO., LTD. 1-1-1, HONJO-CHO, NAKAGYO-KU, KYOTO 604, JAPAN				
	 NIPPON KASEI CO., LTD. 1-1-1, HONJO-CHO, NAKAGYO-KU, KYOTO 604, JAPAN				



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๐๗.๗/๒๒๕๔๓

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902

จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

เลขที่รับ.....467

วันที่.....2 พ.ค. 2567

เวลา.....14.00 น.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕๖ หมู่ ๖ ถนนสายเอเชีย ตำบลหันตรา

อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมงานย้ายแนวระบบไฟฟ้า ติดขัดงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จังหวัดปทุมธานี

เรียน นายช่างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒

จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามที่ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณ กม. ๗๓+๘๐๐ ถึง กม. ๗๕+๗๐๐ แจ้งพบมีระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี, เสา Tower ระบบ ๑๑๕ เควี และระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ติดขัดงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งให้ดำเนินการ รื้อย้ายเสาไฟฟ้าเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากติดขัดงานก่อสร้างโครงการฯ บริเวณ Minor Bridge ฝั่งทางเข้า วัดโบสถ์ (สามโคก) ดังนั้น เพื่อให้งานย้ายแนวระบบไฟฟ้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมงานย้ายแนวระบบไฟฟ้า ติดขัดโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวง หมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จังหวัดปทุมธานี ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานชั่วคราวโครงการก่อสร้างฯ ทั้งนี้ ได้ประสานงานเบื้องต้นกับนายเจษฎา ภิรพงศ์พันธ์ ผู้ประสานงานของกรมทางหลวงเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดม นุชนวล)

ประธานคณะกรรมการบริหารงานย้ายแนวระบบไฟฟ้า

ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองวิศวกรรมและวางแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา


โทรศัพท์ : ๐-๓๕๒๔-๑๑๔๒ ต่อ ๑๐๑๒๐



โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง

ประชุม :

วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	โทรศัพท์	หน่วยงาน
๑			ก2/กททลว
๒			ก
๓			ก
๔			คพจ.
๕			กทล.
๖			ม.พระนครศรีอยุธยา
๗			ม.พระนครศรีอยุธยา
๘			ม.พระนครศรีอยุธยา
๙			PEA
๑๐			คททล
๑๑			คททล
๑๒			PEA
๑๓			กททล
๑๔			กททล
๑๕			กททล
๑๖			
๑๗			
๑๘			
๑๙			
๒๐			



การไฟฟ้าเข้ารื้อย้ายเสาไฟฟ้า



การไฟฟ้าเข้ารื้อย้ายเสาไฟฟ้า



ค-3

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดปทุมธานี

ส่วนราชการ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง

ที่ สส.๑๕/๒๕๖๖/๕๖๔/๒๕๖๗ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเคลื่อนย้ายไม้ออกจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ
เรียน ผอ.ขท.ปทุมธานี

ตามสัญญาที่ สส.๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ กรมทางหลวงได้ว่าจ้างบริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง เริ่มต้นสัญญา วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๙ ค่างานก่อสร้างตามสัญญา ๑,๑๔๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๒,๘๗๒,๒๕๐.๐๐ บาท รวมระยะเวลาทำการ ๑,๐๘๐ วัน นั้น

จากการสำรวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่การก่อสร้างของโครงการฯ พบว่ามีพืชพรรณไม้ อยู่ในเขตทาง โครงการฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแผ้วถางพื้นที่เพื่อเคลื่อนย้ายไม้ออกจากเขตพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งพรรณไม้ที่พบเป็นพรรณไม้ทั่วไป เช่น ต้นคาง นนทรี ราชพฤกษ์ สะเดา ปอ สำโรง หว้า ทองอุไร และ ทรงบาดาล ซึ่งหากนำออกไปแล้วจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเดิม

โครงการฯ จึงขอความอนุเคราะห์แขวงทางหลวงปทุมธานี แจ้งประสานงานกับศูนย์ป่าไม้ ปทุมธานี เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานของโครงการฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ณัฐวุฒิ เอกกิตติ

(นายณัฐวุฒิ เอกกิตติ)

ขค.สส. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง

สำเนาเรียน - เก็บโครงการฯ
- บริษัทฯ

เพื่อโปรดทราบ



(นายณัฐวุฒิ เอกกิตติ)

ขค.สส. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง



ที่ คค ๐๖๐๗๗/๔/บ.๓/ ส.๗ ๗ ๕

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902

จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

แขวงทางหลวงปทุมธานี กรมทางหลวง 649

ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง 24 ก.ย. 2567

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เวลา 10.50

๑๒๑๒๐

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแจ้งการเคลื่อนย้ายไม้ออกจากพื้นที่โครงการก่อสร้างฯ ตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ปทุมธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รูปถ่ายการดำเนินการและบัญชีรายชื่อพรรณไม้สำรวจพบในแนวเขตทางของโครงการ จำนวน ๓ ฉบับ

ตามที่กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สส.๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ โดย บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๙ รวมระยะเวลาทำการ ๑,๐๘๐ วัน ค่างานก่อสร้าง ๑,๑๔๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๒,๘๗๒,๒๕๐.๐๐ บาท นั้น

จากการสำรวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่การก่อสร้างของโครงการฯ พบว่ามีพืชพรรณไม้อยู่ในเขตทางแขวงทางหลวงปทุมธานี โดยโครงการฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแผ้วถางพื้นที่เพื่อเคลื่อนย้ายไม้ออกจากเขตพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งพรรณไม้ที่พบเป็นพรรณไม้ทั่วไป เช่น ต้นคาง นนทรี ราชพฤกษ์ สะเดา ปอ สำโรง หว้า ทองอุไร และทรงบาดาล หากนำออกไปแล้วจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเดิมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพจิตร โพธิ์จันทร์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๙ ๑๔๔๒ ต่อ ๑๑๑

โทรสาร ๐ ๒๕๒๙ ๐๖๗

ทราบ

(นายณัฐวุฒิ เอกกิตติ)

ชค.สส.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา


สำเนาเรียน ขค.สส. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ แยก
๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง
เพื่อโปรดทราบ

สำเนาเรียน ชม.ขท. ลาดหลุมแก้ว
เพื่อทราบ

(นายไพจิตร โพธิ์จันทร์)

ผอ.ขท.ปทุมธานี





บัญชีรายชื่อพรรณไม้สำรวจพบในแนวเขตทางของโครงการ																
ชนิดที่	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	วิธี	ไม้พุ่มห้าม	DNP	IUCN 2019	จำนวนต้น				รวมทั้งหมด				
								กม.73+800-กม.74+000	กม.74+000-กม.75+000	กม.75+000-กม.75+445	รวม	กม.73+800-กม.74+000	กม.74+000-กม.75+000	กม.75+000-กม.75+445	รวม	
1	FABACEAE	Acacia auriculaeformis A.Cunn. ex Benth.	กระถินณรงค์	T	-	-	LC	-	1	-	1	-	1	-	1	
2	CAPRARIACEAE	Cratava adansonii DC. Var. odorata Jacobs	หุ่นบก	T	-	-	LC	-	1	-	1	-	1	-	2	
3	FABACEAE	Albizia lebbeckoides (DC.) Benth.	คาง	T	ก	-	-	1	5	-	6	-	-	1	5	
4	TILIACEAE	Muntingia calabura L.	ตะขบ	EXST	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	-	
5	FABACEAE	Senna surattensis (Burm.f.) H.S.Irwin & Barneby	พวงมาทาล	EXST/T	-	-	LC	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	BIGNONIACEAE	Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth	ทองเฒ่า	EXS	-	-	LC	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	FABACEAE	Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K.Heyne	นพทรี	T	ก	-	LC	-	-	-	-	-	1	-	1	
8	STERCULIACEAE	Sterculia foetida L.	ปอต่างใจ	T	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
9	MORACEAE	Ficus religiosa L.	โพธิ์มหาโพธิ์	T	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	
10	RUTACEAE	Citrus hystrix DC.	มะกรูด	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	FABACEAE	Tamarindus indica L.	มะขาม	T	-	-	LC	-	-	-	-	1	-	1	-	
12	FABACEAE	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	มะขามเทศ	T	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	3	
13	ANACARDIACEAE	Mangifera indica L.	มะม่วง	T	-	-	DD	-	-	-	-	1	-	1	-	
14	MORINGACEAE	Moringa oleifera Lam.	มะรุม	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	FABACEAE	Cassia fistula L.	ราชพฤกษ์	T	ก	-	LC	-	9	-	9	-	5	-	14	
16	COMBRETACEAE	Combretum quadrangulare Kurz	ตะแบก	T	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	
17	MALACEAE	Azadirachta indica A. Juss.	สะเดา	T	ก	-	LC	-	2	-	2	-	2	-	4	
18	MYRTACEAE	Syzygium cumini (L.) Steels	ทว่า	T	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	
รวมจำนวนต้น								2	25	-	27	-	13	-	40	
รวมจำนวนชนิด								2	10	-	10	-	8	-	15	-

สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี และสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา

ส่วนราชการ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒

จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง

ที่ สส.๑๕/๒๕๖๖/๕๖๕/๒๕๖๗

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแจ้งการดำเนินงานก่อสร้างของโครงการฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งโบราณคดีและแหล่งประวัติศาสตร์
ตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ

เรียน ผอ.ขท.ปทุมธานี

ตามสัญญาเลขที่ สส.๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ กรมทางหลวงได้ว่าจ้าง
บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง เริ่มต้นสัญญาวันที่
๘ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๙ รวมระยะเวลาทำการ ๑,๐๘๐ วัน ค่างานก่อสร้าง
๑,๑๔๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น

จากการสำรวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่การก่อสร้างของโครงการฯ และพื้นที่
ใกล้เคียงในรัศมี ๑ กิโลเมตร พบว่ามีแหล่งโบราณคดีและแหล่งประวัติศาสตร์จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ โบสถ์วัดมิ่งหิ
ราม, โบสถ์วัดโบสถ์, เนินมณฑปวัดกร่าง และกลุ่มโบราณสถานวัดเกาะ ซึ่งอยู่พื้นที่ความรับผิดชอบของสำนัก
ศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี และสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยานั้น ตามที่โครงการฯ ได้ดำเนินการก่อสร้าง
ภายใต้มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณสถาน และศาสนา
อย่างเคร่งครัด และจากการติดตามผลการดำเนินงานของผู้รับจ้าง พบว่ากิจกรรมการก่อสร้างของโครงการฯ ไม่
ส่งผลกระทบต่อแหล่งโบราณคดีและแหล่งประวัติศาสตร์ดังกล่าว โครงการฯ จึงขอส่งแผนที่แสดงแนวเส้นทาง
โครงการและรายละเอียดการดำเนินงานภายใต้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ (ตามเอกสารแนบ)

โครงการฯ จึงขอความอนุเคราะห์แขวงทางหลวงปทุมธานีแจ้งประสานงานกับสำนักศิลปากรที่ ๒
สุพรรณบุรี และสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานของโครงการฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ณัฐฤติ เอกกิตติ

(นายณัฐฤติ เอกกิตติ)

ชค.สส.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง

สำเนาเรียน - ผู้จัดการโครงการฯ บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด

- เก็บโครงการฯ

เพื่อโปรดทราบ

(นายณัฐฤติ เอกกิตติ)

ชค.สส.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง



โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902

จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

เลขที่รับ 649

แขวงทางหลวงปทุมธานี กรมทางหลวง

ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10150

๑๒๑๒๐

ที่ คค ๐๖๐๗๗/๔/บ.๓/ ๙๖๗๗

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแจ้งการดำเนินงานก่อสร้างของโครงการฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งโบราณคดีและแหล่งประวัติศาสตร์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่แสดงแนวเส้นทางโครงการและรายละเอียดการดำเนินงานภายใต้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สส.๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ โดย บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๙ รวมระยะเวลาทำการ ๑,๐๘๐ วัน ค่างานก่อสร้าง ๑,๑๔๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๒,๘๗๒,๒๕๐.๐๐ บาท

จากการสำรวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่การก่อสร้างของโครงการฯ และใกล้เคียง ในรัศมี ๑ กิโลเมตร พบว่ามีแหล่งโบราณคดีและแหล่งประวัติศาสตร์จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ โบสถ์วัดมิ่งฆาราม, โบสถ์วัดโบสถ์, เนินมณฑปวัดกร่าง และกลุ่มโบราณสถานวัดเกาะ ซึ่งอยู่พื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี และสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา นั้น โดยโครงการฯ ได้ดำเนินงานก่อสร้างภายใต้มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณสถาน และศาสนาอย่างเคร่งครัด และจากการติดตามผลการดำเนินงานของผู้รับจ้าง พบว่ากิจกรรมการก่อสร้างของโครงการฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งโบราณคดีและแหล่งประวัติศาสตร์ดังกล่าวแขวงทางหลวงปทุมธานี โดยโครงการฯ จึงขอส่งแผนที่แสดงแนวเส้นทางโครงการและรายละเอียดการดำเนินงานภายใต้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพจิตร โพธิ์จันทร์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๙ ๑๔๔๒ ต่อ ๑๑๑

โทรสาร ๐ ๒๕๒๙ ๐๖๗

ทราบ

(นายณัฐวุฒิ เอกกคค)

ชค.สส.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา



ที่ คค ๐๖๐๗๗/๔/บ.๓/ ๓๖๗๗

แขวงทางหลวงปทุมธานี กรมทางหลวง
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๑๒๑๒๐

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแจ้งการดำเนินงานก่อสร้างของโครงการฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งโบราณคดีและแหล่งประวัติศาสตร์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่แสดงแนวเส้นทางโครงการและรายละเอียดการดำเนินงานภายใต้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ
เจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่
สส.๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ โดย บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เริ่มต้นสัญญาวันที่
๘ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๙ รวมระยะเวลาทำการ ๑,๐๘๐ วัน ค่างานก่อสร้าง
๑,๑๔๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๒,๘๗๒,๒๕๐.๐๐ บาท

จากการสำรวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่การก่อสร้างของโครงการฯ และใกล้เคียง
ในรัศมี ๑ กิโลเมตร พบว่ามีแหล่งโบราณคดีและแหล่งประวัติศาสตร์จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ โบสถ์วัดมิ่งหาราม,
โบสถ์วัดโบสถ์ , เนินมณฑปวัดกร่าง และกลุ่มโบราณสถานวัดเกาะ ซึ่งอยู่พื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักศิลปากรที่
๒ สุพรรณบุรี และสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา นั้น โดยโครงการฯ ได้ดำเนินงานก่อสร้างภายใต้มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณสถาน และศาสนาอย่างเคร่งครัด
และจากการติดตามผลการดำเนินงานของผู้รับจ้าง พบว่ากิจกรรมการก่อสร้างของโครงการฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อ
แหล่งโบราณคดีและแหล่งประวัติศาสตร์ดังกล่าวแขวงทางหลวงปทุมธานี โดยโครงการฯ จึงขอส่งแผนที่
แสดงแนวเส้นทางโครงการและรายละเอียดการดำเนินงานภายใต้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ
(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพจิตร โพธิ์จันทร์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๙ ๑๔๕๒ ต่อ ๑๑๑

โทรสาร ๐ ๒๕๒๙ ๐๖๗


สำเนาเรียน ขค.สส. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ และ ๓๙๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง
เพื่อโปรดทราบ

สำเนาเรียน ขม.ขท. ลาดหลุมแก้ว
เพื่อทราบ



(นายไพจิตร โพธิ์จันทร์)

ผอ.ขท.ปทุมธานี๑



โบสถ์วัดมิ่งงา



โบสถ์วัดโบสถ์



เนินมณฑปวัดกร่าง



กลุ่มโบราณสถานวัดเกาะ





ที่ สส.๑๕/๒๕๖๖/๔๐๔/๒๕๖๗

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ
เจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข
๓๔๐๑ และ ๓๔๐๒ จ.ปทุมธานี
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง
ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๓๒๕๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเช่าใช้พื้นที่เปียงทางน้ำชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบระหว่างงานก่อสร้างของโครงการฯ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

โครงการฯ ขออนุญาตเช่าใช้พื้นที่เปียงทางน้ำชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบระหว่างงานก่อสร้างของโครงการฯ ตำบลท้ายเกาะ ประสานกับเจ้าของพื้นที่บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างไปปิดกั้นทางไหลของน้ำ ให้โครงการฯ เข้าดำเนินการขุดวางท่อคอนกรีตเพื่อเปียงทางน้ำไหลชั่วคราว เพื่อลดผลกระทบต่อคนในชุมชน จนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการฯ จะดำเนินการถมดินกลับให้อยู่ในสภาพเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย และหากผลเป็นประการใดกรุณาแจ้งให้โครงการฯ ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐวุฒิ เอกกิตติ)

ชค.สส.สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข
๓๔๐๑ และ ๓๔๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๑ และ ๓๔๐๒
จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง
โทร. ๐๖ ๔๔๓๒ ๗๕๕๐

24 พ.ค. 2567



ที่ สส.๑๕/๒๕๖๖/๔๐๔/๒๕๖๗

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ
เจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข
๓๔๐๑ และ ๓๔๐๒ จ.ปทุมธานี
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง
ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๓๒๕๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าใช้พื้นที่เบี่ยงทางน้ำชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบระหว่างงานก่อสร้างของโครงการฯ
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

โครงการฯ ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือและองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ ประสานกับเจ้าของพื้นที่บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างไปปิดกั้นทางไหลของน้ำให้โครงการฯ เข้าดำเนินการขุดวางท่อคอนกรีตเพื่อเบี่ยงทางน้ำไหลชั่วคราว เพื่อลดผลกระทบต่อคนในชุมชนจนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการฯ จะดำเนินการถมดินกลับให้อยู่ในสภาพเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย และหากผลเป็นประการใดกรุณาแจ้งให้โครงการฯ ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐวุฒิ เอกกิตติ)


ชค.สส.สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข
๓๔๐๑ และ ๓๔๐๒ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๑ และ ๓๔๐๒
จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง
โทร. ๐๖ ๔๙๓๒ ๗๕๕๐

นางแดงทิพย์

๑๔ / ๕ / ๖๗

ภาคผนวก ง
แผนผังสำนักงานควบคุมโครงการและบ้านพักคนงานก่อสร้าง



ภาคผนวก จ
เอกสารข้อร้องเรียน

หนังสือร้องเรียน

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902
จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
เลขที่รับ.....144.....
วันที่.....21 ธันวาคม 2566.....
เวลา.....[REDACTED].....น.
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ 2566

เรื่อง Star tower กีดขวางทางเข้า – ออกท่าทราย

เรียน นายช่างโครงการฯ

ข้าพเจ้า [REDACTED] ตำบลท้ายเกาะ

อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ [REDACTED]

มีความประสงค์ร้องเรียน

เนื่องด้วยข้าพเจ้า [REDACTED] บริเวณที่

โครงการฯ จะมีการก่อสร้าง Star tower ทำให้ตัวอาคาร และ บันได ขึ้น - ลง กีดขวางทาง เข้า – ออก ท่าทราย ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจท่าทรายไม่สามารถนำรถบรรทุกทราย เข้า - ออกได้ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจท่าทรายต่อไปได้ ข้าพเจ้าจึงขอความอนุเคราะห์ทางโครงการฯ ช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้ข้าพเจ้าด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) [REDACTED] ผู้ร้องเรียน

(.....)

21 / 12 / 66

จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทางโครงการฯ ทบทวนปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้าง stair tower เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นให้ด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

ภาคผนวก จ
เอกสารการซ่อมบำรุง

เอกสารตรวจสอบความปลอดภัย (ปจ.2)

CRAWLER CRANE

KOBELCO 7055-2

S/N:GB01168 CAP.55 TONS

บริษัท ซีเค บอร์โพล์ จำกัด

วันที่ตรวจสอบ : 8 กรกฎาคม 2567

ตรวจสอบครั้งต่อไป : 8 ตุลาคม 2567



ตรวจสอบโดย : บริษัท ทองทวีทรัพย์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
128/102 ม.4 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

**แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ บันจั่นที่มีการหยุดใช้งาน
และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่**

๑. การทดสอบกรณี

☐ (๑) การทดสอบตามข้อ ๕๗

☐ บันจั่นที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จ

☐ กรณีปั้นจั่นใหม่หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน

☐ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือการเพิ่มหรือลดความสูง

☐ บันจั่นหยุดการใช้งานตั้งแต่ แต่ ๖ เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่

ปั้นจั่นที่ใช้สำหรับประเภทการทำงาน

☐ ประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่ ๑ ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาดตัน

☒ ประเภทก่อสร้าง

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด๕๕.....ตัน

☐ ประเภทอื่นๆ ระบุ ตั้งแต่ ๑ ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาดตัน

☐ (๒) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามข้อ ๕๘

(๒.๑) ประเภท ☐ อุตสาหกรรม ☐ อื่นๆ ระบุ

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ☐ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ ☐ อื่นๆ

การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดตั้งแต่ ๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๓ ตัน

ทดสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตัน แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัน

ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตันขึ้นไป

ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

(๒.๒) ประเภทก่อสร้าง

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ☐ ๑ ☒ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ ☐ อื่นๆ

การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗.....

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๓ ตัน

ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

☒ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตันขึ้นไป

ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

๒. ผู้ทำการทดสอบ ได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น

ชื่อสถานประกอบกิจการบริษัท ซีเค บอร์โวล จำกัด.....
 เลขทะเบียนนิติบุคคล
 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง.....
 ชื่อนายจ้าง/ผู้กระทำการแทน
 สถานประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่ ...๔๓/๑๗ หมู่ที่ ๗... ซอยพระยาพิเรนทร์... ถนน
 แขวง/ตำบลทุ่งมหาเมฆ..... เขต/อำเภอสาทร.....
 จังหวัดกรุงเทพมหานคร.....๑๐๑๒๐..... โทรศัพท์๐๒-๒๔๐๓๔๐๓.....
 สถานประกอบกิจการมีปั้นจั่น จำนวน เครื่อง ปั้นจั่นเครื่องที่ทดสอบ เป็นเครื่องที่
 สถานประกอบกิจการมีปั้นจั่น จำนวน เครื่อง ปั้นจั่นเครื่องที่ทดสอบ เป็นเครื่องที่
 ทำการทดสอบเมื่อวันที่...๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗...ขณะทดสอบปั้นจั่นใช้งานอยู่ที่... อ.สามโคก จ.ปทุมธานี...

ชื่อ-สกุล ของผู้บังคับปั้นจั่น

- (๑)ตามเอกสารแนบ..... ☒ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
 (๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
 (๓) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น

- (๑)ตามเอกสารแนบ..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
 (๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
 (๓) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้ยึดเกาะวัสดุ

- (๑)ตามเอกสารแนบ..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
 (๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
 (๓) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

- (๑)ตามเอกสารแนบ..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
 (๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
 (๓) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

๓. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คำนวณออกแบบปั้นจั่น

โดย : ☒ ชื่อผู้ผลิต/ผู้สร้าง..... KOBELCO.....☐ ชื่อวิศวกรผู้คำนวณออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต)

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม.....

ยี่ห้อ..... KOBELCO..... เลขทะเบียนยานพาหนะ(จากหน่วยงานของรัฐ).....

ประเทศJAPAN..... ปีที่ผลิต1996..... หมายเลขเครื่อง.....GB01168.....

รุ่น 7055-2 ขนาดเครื่องต้นกำลังN/A..... กิโลวัตต์/แรงม้า

มาตรฐาน (ถ้ามี)JIS..... ผู้นำเข้า/ผู้จำหน่าย (ถ้ามี)

.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

ที่อยู่.....

โทรศัพท์ โทรสาร

๔. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ดำเนินการทดสอบประกอบด้วย

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ผู้ทำการทดสอบต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

☐ (๑) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เลขทะเบียน ระดับ..... หมดอายุวันที่

และใบสำคัญ (ตามมาตรา ๙) เลขที่

ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

☒ (๒) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เลขทะเบียน หมดอายุวันที่

และใบอนุญาต (ตามมาตรา ๑๑) เลขที่

หมดอายุวันที่ ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

โดยมีบุคลากรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และไม่ได้อยู่ระหว่าง ถูก

สั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ทำการทดสอบชื่อ

เลขทะเบียน..... หมดอายุวันที่....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

๕. กรณีทดสอบปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน ที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและตามรายการ ดังนี้

๑) แบบปั้นจั่น ☐ ปั้นจั่นไฮดรอลิกอย่าง ☒ รถปั้นจั่นล้อตีนตะขาก ☐ อื่นๆ (ระบุ).....

๒) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก(Load chart) ☒ ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด* ให้แนบเอกสารตาราง
แสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ประกอบด้วย

☒ ที่แขนปั้นจั่นไกลสุด.....1.2.....ตัน และที่แขนปั้นจั่นใกล้สุด55.0.....ตัน

☒ ที่มุมมองสามกาศสุด55.0.....ตัน และที่มุมมองสามกาศน้อยสุด1.2.....ตัน

☐ อื่นๆ (ระบุ)ตัน

.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

- ๔ -

๓) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งานในการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช้ การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรื้อถอนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่น

☒ มี โดยผู้ผลิตกำหนด ☐ มี โดยวิศวกรกำหนด ☐ ไม่มี เหตุผล

๔) การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น^๒

☐ มี (ระบุ) ☒ ไม่มี

๕) โครงสร้างปั้นจั่น

๕.๑) สภาพโครงสร้างหลักของปั้นจั่น^๓

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๕.๒) สภาพรอยเชื่อมต่อ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๕.๓) สภาพของนอต สลักเกลียวยึด และหมุดย้ำ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๖) การยึดปั้นจั่นไว้กับรถ เรือ แพ โป๊ะ หรือยานพาหนะลอยน้ำอื่นที่มั่นคง^๔

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๗) การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘) ระบบต้นกำลัง

๘.๑) สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์

๘.๑.๑) ระบบหล่อลื่น

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๑.๒) ระบบเชื้อเพลิง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๑.๓) ระบบระบายความร้อน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๑.๔) การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๒) ระบบส่งกำลัง ระบบตัดต่อกำลัง และระบบเบรก

๘.๒.๑) สภาพของเพลลา ข้อต่อเพลลา เพือง โซ่ และสายพาน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๒.๒) ระบบคลัตช์

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๒.๓) ระบบเบรก

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

- ๕ -

๙) ครอบปิดหรือกัน (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวยได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย

☒ มี/เรียบร้อย ☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๐) ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย

☒ มี/เรียบร้อย ☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๑) ระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น^๕

๑๑.๑) สภาพของแผงควบคุม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๑.๒) สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๒) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic)

๑๒.๑) สภาพของท่อน้ำมันและข้อต่อ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๒.๒) สภาพของท่อลมและข้อต่อ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๓) สวิตช์หยุดการทำงานของปั้นจั่นได้โดยอัตโนมัติ (Limit Switches)^๖

๑๓.๑) การทำงานของตะขอชุดยก (Upper Limit Switches)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๓.๒) มุมแขนปั้นจั่น

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๔) การทำงานของชุดควบคุมพิกลัดน้ำหนักยก (Overload Limit Switches)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอก และตะขอ

๑๕.๑) สภาพม้วนลวดสลิง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๒) มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานอย่างน้อย ๒ รอบ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๓) อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง เว้นแต่อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆ กับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงที่พ้นตามกฏผู้ผลิตกำหนด

๑๕.๓.๑) รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๘ : ๑ หรืออัตราส่วน.....ผู้ผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๓.๒) รอกของตะขอไม่น้อยกว่า ๑๖ : ๑ หรืออัตราส่วนผู้ผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

- ๖ -

๑๕.๓.๓) รอกหลังแขนปั่นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๕ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔) สภาพตะขอ

๑๕.๔.๑) การบิดตัวของตะขอ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔.๒) การถ่างออกของปากตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๕

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔.๓) การสึกหรอที่ท้องตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๑๐

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔.๔) ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔.๕) ไม่มีการเสีรูปร่างหรือสึกหรอของห่วงตะขอ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔.๖) มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๖) ลวดสลิงเคลื่อนที่ (Running Ropes)

๑๖.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 21.7/22.0...mm.... ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๕ (Safety Factor) เท่ากับ N/A อายุการใช้งาน N/A เดือน/ปี

๑๖.๒) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขาดน้อยกว่า ๓ เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand) หรือน้อยกว่า ๖ เส้น ในหลายเส้นเกลียวรวมกัน

หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๗) ลวดสลิงยึดโยง (Standing Ropes)

๑๗.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 mm. ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๓.๕ (Safety Factor) เท่ากับ อายุการใช้งาน เดือน/ปี

๑๗.๒) เส้นลวดขาดตรงข้อต่อน้อยกว่า ๒ เส้น ในหนึ่งช่วงเกลียว

หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๘) สภาพลวดสลิง

๑๘.๑) ลวดเส้นนอกสึกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ...

วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

- ๑๘.๒) ไม่มีการขมวด ถูกระแทก แตกเกลียวหรือชำรุด
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)
- ๑๘.๓) เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (Nominal Diameter)
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)
- ๑๘.๔) ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นชัดเจน
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)
- ๑๘.๕) ไม่ถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)
- ๑๙) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานโดยติดตั้งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)
- ๒๐) มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกไว้ที่ปั้นจั่น และรอกของตะขอ (Hook Block)
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)
- ๒๑) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยกของ (Load Chart) ติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับปั้นจั่นเห็นได้ชัดเจน
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)
- ๒๒) รูปภาพหรือคู่มือการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่งที่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเห็นชัดเจน
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)
- ๒๓) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องบังคับปั้นจั่น หรือตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)
- ๒๔) ระบบความปลอดภัย^๗
- ๒๔.๑) Anti-two block devices
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)
- ๒๔.๒) Boom backstop devices
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)
- ๒๔.๓) Swing radius warning devices
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)
- ๒๔.๔) Boom Angle indicator
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)
- ๒๔.๕) อื่นๆ ระบุ
☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)
- ๒๕) ขายันพื้น (Outriggers)^๘
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)
- ๒๖) ระบบวัดความเสถียร (ระดับน้ำ หรือมาตรวัดระดับความเอียง)
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

 ...วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

- ๘ -

๒๗) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ^๙

น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก ระบุ ท่อ น้ำหนัก ๔.๑ ตัน
 เครื่องมือวัด ระบุ เวอร์เนีย, ตลับเมตร วิธีการตรวจสอบแนวเชื่อม ระบุ ตรวจสอบใช้คัตวีสายตา
 อื่นๆ ระบุ

๒๘) การทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่นในครั้งนี้เป็นทดสอบในกรณี (น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง (Load simulation))

๒๘.๑) ปั้นจั่นใหม่ (หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน) ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก ๑ เท่า ของพิกัดน้ำหนักยกสูงสุดและต่ำสุดตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) แต่ต้องไม่เกินตามขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ที่ผู้ผลิตกำหนด

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ)

๒๘.๒) ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว

ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ - ๑.๒๕ เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด^{๑๐} แต่ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด

<input checked="" type="checkbox"/> ตามวาระทุก ๓ เดือน/ปี	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
<input type="checkbox"/> หยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป	<input type="checkbox"/> ผ่าน	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
<input type="checkbox"/> หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย	<input type="checkbox"/> ผ่าน	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
<input type="checkbox"/> หลังการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง	<input type="checkbox"/> ผ่าน	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน

๒๙) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน (ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart))

๒๙.๑) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน 75% ตาม Load Chart... ตัน ที่ระยะ

๒๙.๒) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตัน ที่ระยะ

๒๙.๓) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตัน ที่ระยะ

๒๙.๔) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตัน ที่ระยะ

๓๐) กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเติมตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด (สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม)

.....

.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

คำชี้แจงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น

๑ วิศวกรต้องคำนวณหาขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด

๒ วิศวกรต้องคำนวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบกรณีมีการดัดแปลงส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่มีผลต่อการรับน้ำหนักหรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก

๓ โครงสร้างหลักหมายถึง ชิ้นส่วนที่รับน้ำหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลลา ล้อ รางเลื่อน แขนต่อ ข้อต่อทุกจุด สลักเกลียวยึด และแนวเชื่อม เป็นต้น

๔ ต้องมีเอกสารการรับรองการติดตั้งปั้นจั่นบนรถ เรือ แพ โป๊ะหรือยานพาหนะลอยน้ำอย่างอื่นโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

๕ ให้มีการทดสอบความแม่นยำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก

๖ Limit switch ที่ใช้ทำการยกขึ้นสูงสุด-ลดลงต่ำสุด, ชุดเลื่อนซ้ายสุด-ขวาสุด, ชุดเลื่อนหน้าสุด-หลังสุด, มุมกวาดซ้ายสุด-ขวาสุด

๗ ระบบความปลอดภัย

Anti-two block devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันการใช้ตัวยกพร้อมกัน

Boom backstop devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันแขนยกทำมุมขึ้นเกิดพิกัด

Swing radius warning devices หมายถึง อุปกรณ์เตือนการใช้มุมกวาดของแขนยกเกินพิกัด

Boom Angle indicator หมายถึง อุปกรณ์แสดงมุมของแขนยก

๘ Outriggers หมายถึง ความรวมถึง แขนหรือขายึดทั้งชนิดรูปตัว H และตัว A ขายันสลักยึด แผ่นรองและระบบไฮดรอลิก

๙ น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง เช่น Load cell หรือ Dynamometer เป็นต้น

เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง สลักเกลียว ตะขอและอื่นๆ เช่น เวอร์เนียคาลิเปอร์ หรือเครื่องมืออื่นที่มีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า ๐.๑ มิลลิเมตร

การตรวจสอบแนวเชื่อมโดยใช้ดุลยพินิจของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตา การใช้สารแทรกซึมผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสียง รังสี เป็นต้น ตามสภาพและความจำเป็นของชิ้นงานอื่นๆ ให้วิศวกรผู้ทดสอบระบุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว

๑๐ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑.๒๕ เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น

ตัวอย่างที่ ๑ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๖ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๖ x ๑.๒๕ จะเท่ากับ ๗.๕ ตัน ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๗.๕ ตัน

ตัวอย่างที่ ๒ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๙ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๙ x ๑.๒๕ จะเท่ากับ ๑๑.๒๕ ตัน แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ำหนักที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑๐ ตัน

เรียบร้อย หมายถึง มี ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้การได้จริง

ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได้ หรือไม่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ วิศวกรผู้ลงนามจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนที่สุด ด้วยความถูกต้องเที่ยงตรง โดยความรับผิดชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอันดีในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

- ๑๑ -

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นครั้งนี้ วิศวกรได้ดำเนินการตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด และนายจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุง กรณีพบข้อบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม และตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือที่ผู้ผลิตกำหนดหรือวิศวกรกำหนด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ดังนี้

ตามข้อ ๔ (๑) ลงชื่อ วันที่
(.....)

วิศวกรซึ่งได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ เป็นผู้ทดสอบ

ตามข้อ ๔ (๒) วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗.....



นิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ /หรือผู้กระทำการแทน

และลง ที่..... ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗....

บุคลากรของนิติบุคคลตามข้อ ๒ (๒) ซึ่งเป็นวิศวกร
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผู้ทดสอบ

ลงชื่อ วันที่
(.....)

นายจ้างของสถานประกอบการ/ผู้กระทำการแทน



หมายเหตุ การรับรองตามแบบการทดสอบปั้นจั่นนี้เป็นการลงลายมือชื่อสำหรับการตรวจสอบและทดสอบ
ของวิศวกรเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นการตรวจรับรองงานตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เอกสารแนบ

ภาพถ่ายประกอบการตรวจสอบและทดสอบน้ำหนัก



...วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

เอกสารแนบ

LOAD TEST DATA

MAIN HOIST & AUX HOIST

TEST LOAD 4.1 TON

ANGLE 50.0 DEGREE

RADIUS 17.0 M.

BOOM LENGTH 27.0 M.



KOBELCO



.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

เอกสารแนบ



สภาวิศวกร
 ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒
 ออกใบนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

รับรองผลการตร

ว่า

ตามใบแจ้งรับใช้

ตั้งแต่วันที่ ๐๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

(นายวิชา วิธินันท์)
 วิศวกรสภาวิศวกร

ล้อตีนตะขาบ

ลิ

ตามใบแจ้งรับใช้


ตั้งแต่วันที่ ๐๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

(นายวิชา วิธินันท์)
 วิศวกรสภาวิศวกร


CRAWLER CRANE
KOBELCO 7055-2
S/N:GB01168 CAP.55 TONS

บริษัท ซีเค บอร์โพลส์ จำกัด

วันที่ 8 ก.ค. 2567 – 8 ต.ค. 2567



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 Thai Professional Engineering License
 เลขประจำตัววิชาชีพ 3-101-2567-4-2567



สภาวิศวกร

.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ



ที่ รก ๐๕๐๔/๔๕๕๕

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ทองทวีทรัพย์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

อ้างถึง แบบคำขอและรับคำขอใบอนุญาตฯ ของบริษัท ทองทวีทรัพย์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ และรายชื่อบุคลากรแนบท้าย
ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ทองทวีทรัพย์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ได้ยื่นแบบคำขอและรับคำขอ
ใบอนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการขอเป็นผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ
ตามกฎหมายกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการยื่นแบบคำขอและรับคำขอ
ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ ของบริษัท ทองทวีทรัพย์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ และกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน
และการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ จึงออกใบอนุญาตให้บริษัท ทองทวีทรัพย์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
เป็นผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ โดยมีใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร ใบอนุญาตเลขที่
๐๖๐๑-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๗๖ พร้อมบุคลากร จำนวน ๒ ราย เป็นผู้ให้บริการทดสอบป็นจั่น ใบอนุญาตเลขที่
๐๖๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๗๖ พร้อมบุคลากร จำนวน ๒ ราย และเป็นผู้ให้บริการทดสอบหม้อน้ำ ใบอนุญาตเลขที่
๐๖๐๓-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๕๔ พร้อมบุคลากร จำนวน ๑ ราย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอให้
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ กรมยินยอมอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของบริษัทฯ หมดอายุ ให้ดำเนินการต่อไปในอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม และจัดส่งฉบับสำเนาให้กองความปลอดภัยแรงงาน เพื่อให้สถานภาพการเป็นผู้ให้บริการทดสอบ
เครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพจน์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


กองความปลอดภัยแรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๔ ๕๑๒๕ - ๓๔ ต่อ ๗๐๖

โทรสาร ๐ ๒๕๔๔ ๕๑๓๓

.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

แบบ กก.บญ
03/กคช



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๖๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๓๖

อนุญาตให้ บริษัท ทองทวีทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๑๕๕๖๒๐๒๕๖๕๓

ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๐๘/๓๐๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การทดสอบปั้นจั่น ทั้งนี้ สามารถดำเนินการ
ได้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน และการอนุญาต
ให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากร จำนวน ๒ ราย ดังรายชื่อ
แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕




(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

รายชื่อบุคลากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น
บริษัท ทองทวีทรัพย์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๖๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๗๖

๓. นายธีรวิธ วอกลาพ
๒. นายชาญชัย วงขารี่

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

เอกสารตรวจสอบความปลอดภัย (ปจ.๒)

รถขุดเจาะเสาเข็ม Drilling Rig


XCMG : XR180DII

VIN : XUG0180RCGHJ00259

บริษัท ซีเค บอร์ไฟล์ จำกัด

วันที่ตรวจสอบ : 8 กรกฎาคม 2567

ตรวจสอบครั้งต่อไป : 8 ตุลาคม 2567



ตรวจสอบโดย : บริษัท ทองทวีทรัพย์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
128/102 ม.4 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

**แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ บันจั่นที่มีการหยุดใช้งาน
และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของบันจั่นชนิดเคลื่อนที่**

๑. การทดสอบกรณี

☐ (๑) การทดสอบตามข้อ ๕๗

☐ บันจั่นที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จ

☐ กรณีบันจั่นใหม่หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน

☐ กรณีบันจั่นที่ใช้งานแต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือการเพิ่มหรือลดความสูง

☐ บันจั่นหยุดการใช้งานตั้งแต่ แต่ ๖ เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่

บันจั่นที่ใช้สำหรับประเภทการทำงาน

☐ ประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่ ๑ ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาดตัน

☒ ประเภทก่อสร้าง

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาดตัน

☐ ประเภทอื่นๆ ระบุ ตั้งแต่ ๑ ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาดตัน

☐ (๒) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของบันจั่นตามข้อ ๕๘

(๒.๑) ประเภท ☐ อุตสาหกรรม ☐ อื่นๆ ระบุ

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ☐ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ ☐ อื่นๆ

การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดตั้งแต่ ๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๓ ตัน

ทดสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตัน แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัน

ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตันขึ้นไป

ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

(๒.๒) ประเภทก่อสร้าง

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ☐ ๑ ☒ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ ☐ อื่นๆ

การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗.....

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๓ ตัน

ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

☒ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตันขึ้นไป

ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

๒. ผู้ทำการทดสอบ ได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น

ชื่อสถานประกอบกิจการบริษัท ซีเค บอร์โพล จำกัด.....
 เลขทะเบียนนิติบุคคล
 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง.....
 ชื่อนายจ้าง/ผู้กระทำการแทน
 สถานประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่ ...๔๓/๑๗ หมู่ที่ ๗... ซอยพระยาพิเรนทร์... ถนน
 แขวง/ตำบลทุ่งมหาเมฆ..... เขต/อำเภอสาทร.....
 จังหวัดกรุงเทพมหานคร.....๑๐๑๒๐..... โทรศัพท์
 สถานประกอบกิจการมีปั้นจั่น จำนวน เครื่อง ปั้นจั่นเครื่องที่ทดสอบ เป็นเครื่องที่
 ทำการทดสอบเมื่อวันที่...๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗...ขณะทดสอบปั้นจั่นใช้งานอยู่ที่...อ.สามโคก จ.ปทุมธานี.....

ชื่อ-สกุล ของผู้บังคับปั้นจั่น

- (๑)ตามเอกสารแนบ..... ☒ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
 (๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
 (๓) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น

- (๑)ตามเอกสารแนบ..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
 (๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
 (๓) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้ยึดเกาะวัสดุ

- (๑)ตามเอกสารแนบ..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
 (๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
 (๓) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

- (๑)ตามเอกสารแนบ..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
 (๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
 (๓) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

๓. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คำนวณออกแบบปั้นจั่น

โดย : ☒ ชื่อผู้ผลิต/ผู้สร้าง.....XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP CO.,LTD.....

☐ ชื่อวิศวกรผู้คำนวณออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต)

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม.....

ยี่ห้อ..... XCMG.....เลขทะเบียนยานพาหนะ(จากหน่วยงานของรัฐ).....

ประเทศ.....CHINA..... ปีที่ผลิต2017..... หมายเลขเครื่อง XUG0180RCGHJ00259.....

รุ่นXR180DII.....ขนาดเครื่องต้นกำลัง๑๙๔..... กิโลวัตต์/แรงม้า

มาตรฐาน (ถ้ามี) ผู้นำเข้า/ผู้จำหน่าย (ถ้ามี)

.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

ที่อยู่.....

โทรศัพท์ โทรสาร

๔. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ดำเนินการทดสอบประกอบด้วย

.....

ผู้ทำการทดสอบต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

☐ (๑) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เลขทะเบียน ระดับ..... หมดอายุวันที่

และใบสำคัญ (ตามมาตรา ๙) เลขที่

ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

☒ (๒) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เลขทะเบียน หมดอายุวันที่

และใบอนุญาต (ตามมาตรา ๑๑) เลขที่

หมดอายุวันที่ ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

โดยมีบุคลากรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และไม่ได้อยู่ระหว่าง ถูก

สั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ทำการทดสอบชื่อ

เลขทะเบียน..... ระดับ..... สามัญ..... หมดอายุวันที่.....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

๕. กรณีทดสอบปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน ที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและตามรายการ ดังนี้

๑) แบบปั้นจั่น ☐ ปั้นจั่นไฮดรอลิกลอยาง ☐ รถปั้นจั่นล้อตีนตะขาก ☒ อื่นๆ (ระบุ).....รถเจาะล้อตีนตะขาก.....

๒) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก(Load chart) ☐ ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด* ให้แนบเอกสารตาราง

แสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ประกอบด้วย

☐ ที่แขนปั้นจั่นไกลสุด.....ตัน และที่แขนปั้นจั่นใกล้สุดตัน

☐ ที่มุมมองสามากสุดตัน และที่มุมมองสามากน้อยสุดตัน

☐ อื่นๆ (ระบุ)ตัน

.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

- ๔ -

๓) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งานในการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช้ การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรื้อถอนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่น

☒ มี โดยผู้ผลิตกำหนด ☐ มี โดยวิศวกรกำหนด ☐ ไม่มี เหตุผล

๔) การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น^๒

☐ มี (ระบุ) ☒ ไม่มี

๕) โครงสร้างปั้นจั่น

๕.๑) สภาพโครงสร้างหลักของปั้นจั่น^๓

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๕.๒) สภาพรอยเชื่อมต่อ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๕.๓) สภาพของนอต สลักเกลียวยึด และหมุดยึด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๖) การยึดปั้นจั่นไว้กับรถ เรือ แพ โป๊ะ หรือยานพาหนะลอยน้ำอื่นที่มั่นคง^๔

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๗) การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘) ระบบต้นกำลัง

๘.๑) สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์

๘.๑.๑) ระบบหล่อลื่น

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๑.๒) ระบบเชื้อเพลิง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๑.๓) ระบบระบายความร้อน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๑.๔) การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๒) ระบบส่งกำลัง ระบบตัดต่อกำลัง และระบบเบรก

๘.๒.๑) สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ และสายพาน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๒.๒) ระบบคลัตช์

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๒.๓) ระบบเบรก

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

- ๕ -

๙) ครอบปิดหรือกั้น (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวยาวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย

☒ มี/เรียบร้อย ☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๐) ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย

☒ มี/เรียบร้อย ☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๑) ระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น^๕

๑๑.๑) สภาพของแผงควบคุม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๑.๒) สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๒) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic)

๑๒.๑) สภาพของท่อน้ำมันและข้อต่อ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๒.๒) สภาพของท่อลมและข้อต่อ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๓) สวิตช์หยุดการทำงานของปั้นจั่นได้โดยอัตโนมัติ (Limit Switches)^๖

๑๓.๑) การทำงานของตะขอชุดยก (Upper Limit Switches)

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๓.๒) มุมแขนปั้นจั่น

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๔) การทำงานของชุดควบคุมพิักัดน้ำหนักยก (Overload Limit Switches)

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอก และตะขอ

๑๕.๑) สภาพม้วนลวดสลิง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๒) มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานอย่างน้อย ๒ รอบ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๓) อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง เว้นแต่อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆ กับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงที่ฟันตามที่ผู้ผลิตกำหนด

๑๕.๓.๑) รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๘ : ๑ หรืออัตราส่วน.....ผู้ผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๓.๒) รอกของตะขอไม่น้อยกว่า ๑๖ : ๑ หรืออัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

- ๖ -

๑๕.๓.๓) รอกหลังแขนปั่นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๕ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔) สภาพตะขอ

๑๕.๔.๑) การบิดตัวของตะขอ

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔.๒) การถ่างออกของปากตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๕

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔.๓) การสึกหรอที่ท้องตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๑๐

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔.๔) ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนของตะขอแตกหรือร้าว

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔.๕) ไม่มีการเสีรูปร่างหรือสึกหรอของห่วงตะขอ

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔.๖) มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch)

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๖) ลวดสลิงเคลื่อนที่ (Running Ropes)

๑๖.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26.4 mm ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๕ (Safety Factor) เท่ากับ N/A อายุการใช้งาน N/A เดือน/ปี

๑๖.๒) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขาดน้อยกว่า ๓ เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand) หรือน้อยกว่า ๖ เส้น ในหลายเส้นเกลียวรวมกัน

หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๗) ลวดสลิงยึดโยง (Standing Ropes)

๑๗.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๓.๕ (Safety Factor) เท่ากับ อายุการใช้งาน เดือน/ปี

๑๗.๒) เส้นลวดขาดตรงข้อต่อน้อยกว่า ๒ เส้น ในหนึ่งช่วงเกลียว

หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ)

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๘) สภาพลวดสลิง

๑๘.๑) ลวดเส้นนอกสึกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

- ๗ -

๑๘.๒) ไม่มีการขมวด ถูกระแทก แตกเกลียวหรือชำรุด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๘.๓) เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (Nominal Diameter)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๘.๔) ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๘.๕) ไม่ถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๙) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานโดยติดตั้งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๐) มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกไว้ที่ปั้นจั่น และรอกของตะขอ (Hook Block)

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๑) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยกของ (Load Chart) ติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับปั้นจั่นเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๒) รูปภาพหรือคู่มือการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่งที่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเห็นชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๓) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องบังคับปั้นจั่น หรือตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)
๒๔) ระบบความปลอดภัย^๗

๒๔.๑) Anti-two block devices

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๔.๒) Boom backstop devices

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๔.๓) Swing radius warning devices

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๔.๔) Boom Angle indicator

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๔.๕) อื่นๆ ระบุ

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)
๒๕) ขายันพื้น (Outriggers)^๘
☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๖) ระบบวัดความเสถียร (ระดับน้ำ หรือมาตรวัดระดับความเอียง)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

- ๘ -

๒๗) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ^๔

น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก ระบุ หัวเจาะ..... น้ำหนัก ๔.๖๒..... ตัน
 เครื่องมือวัด ระบุ เวอร์เนีย, ตลับเมตร..... วิธีการตรวจสอบแนวเชื่อม ระบุ ตรวจสอบเช็คด้วยสายตา.....
 อื่นๆ ระบุ

๒๘) การทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่นในครั้งนี้เป็นทดสอบในกรณี (น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง (Load simulation))

๒๘.๑) ปั้นจั่นใหม่ (หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน) ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก ๑ เท่า ของพิกัดน้ำหนักยกสูงสุดและต่ำสุดตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) แต่ต้องไม่เกินตามขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ที่ผู้ผลิตกำหนด

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ)

๒๘.๒) ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว

ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ - ๑.๒๕ เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด^๕ แต่ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด

<input checked="" type="checkbox"/> ตามวาระทุก ๓..... เดือน/ปี	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
<input type="checkbox"/> หยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป	<input type="checkbox"/> ผ่าน	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
<input type="checkbox"/> หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย	<input type="checkbox"/> ผ่าน	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
<input type="checkbox"/> หลังการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง	<input type="checkbox"/> ผ่าน	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน

๒๙) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน (ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart))

๒๙.๑) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตัน ที่ระยะ

๒๙.๒) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตัน ที่ระยะ

๒๙.๓) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตัน ที่ระยะ

๒๙.๔) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตัน ที่ระยะ

๓๐) กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเติมตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด (สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม)

.....

.....

.....

.....

.....

.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

คำชี้แจงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น

- ๑ วิศวกรต้องคำนวณหาขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด
- ๒ วิศวกรต้องคำนวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบกรณีมีการดัดแปลงส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่มีผลต่อการรับน้ำหนักหรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก
 - ๓ โครงสร้างหลักหมายถึง ชิ้นส่วนที่รับน้ำหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลาล้อ รางเลื่อน แขนต่อ ข้อต่อทุกจุด สลักเกลียวยึด และแนวเชื่อม เป็นต้น
 - ๔ ต้องมีเอกสารการรับรองการติดตั้งปั้นจั่นบนรถ เรือ แพ โป๊ะหรือยานพาหนะลอยน้ำอย่างอื่นโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
 - ๕ ให้มีการทดสอบความแม่นยำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก
 - ๖ Limit switch ที่ใช้ทำการยกขึ้นสูงสุด-ลดลงต่ำสุด, ชุดเลื่อนซ้ายสุด-ขวาสุด, ชุดเลื่อนหน้าสุด-หลังสุด, มุมกวาดซ้ายสุด-ขวาสุด
 - ๗ ระบบความปลอดภัย
 - Anti-two block devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันการใช้ตัวยกพร้อมกัน
 - Boom backstop devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันแขนยกทำมุมขึ้นเกิดพิกัด
 - Swing radius warning devices หมายถึง อุปกรณ์เตือนการใช้มุมกวาดของแขนยกเกินพิกัด
 - Boom Angle indicator หมายถึง อุปกรณ์แสดงมุมของแขนยก
 - ๘ Outriggers หมายถึง ความรวมถึง แขนหรือขายึดทั้งชนิดรูปตัว H และตัว A ขายันสลักยึด แผ่นรองและระบบไฮดรอลิก
 - ๙ น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง เช่น Load cell หรือ Dynamometer เป็นต้น
 - เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง สลักเกลียว ตะขอและอื่นๆ เช่น เวอร์เนียคาลิเปอร์ หรือเครื่องมืออื่นที่มีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า ๐.๑ มิลลิเมตร
 - การตรวจสอบแนวเชื่อมโดยใช้ดุลยพินิจของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตา การใช้สารแทรกซึมผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสียง รังสี เป็นต้น ตามสภาพและความจำเป็นของชิ้นงานอื่นๆ
 - ให้วิศวกรผู้ทดสอบระบุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว
 - ๑๐ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑.๒๕ เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น
 - ตัวอย่างที่ ๑ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๖ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๖ x ๑.๒๕ จะเท่ากับ ๗.๕ ตัน ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๗.๕ ตัน
 - ตัวอย่างที่ ๒ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๙ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๙ x ๑.๒๕ จะเท่ากับ ๑๑.๒๕ ตัน แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ำหนักที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑๐ ตัน
 - เรียบร้อย หมายถึง มี ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้การได้จริง
 - ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได้ หรือไม่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ วิศวกรผู้ลงนามจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนที่สุด ด้วยความถูกต้องเที่ยงตรง โดยความรับผิดชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอันดีในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

- ๑๑ -

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นครั้งนี้ วิศวกรได้ดำเนินการตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด และนายจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุง กรณีพบข้อบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม และตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือที่ผู้ผลิตกำหนดหรือวิศวกรกำหนด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ดังนี้

ตามข้อ ๔ (๑) ลงชื่อ วันที่

(.....)

วิศวกรซึ่งได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ เป็นผู้ทดสอบ

ตามข้อ ๔ (๒) ลงชื่อ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗.....



นิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ /หรือผู้กระทำการแทน

และลงชื่อ วันที่.....๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗.....

บุคลากรของนิติบุคคลตามข้อ ๒ (๒) ซึ่งเป็นวิศวกร
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผู้ทดสอบ

ลงชื่อ วันที่

(.....)


นายจ้างของสถานประกอบการ/ผู้กระทำการแทน



หมายเหตุ การรับรองตามแบบการทดสอบปั้นจั่นนี้เป็นการลงลายมือชื่อสำหรับการตรวจสอบและทดสอบของวิศวกรเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นการตรวจรับรองงานตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เอกสารแนบ

ภาพถ่ายประกอบการตรวจสอบและทดสอบน้ำหนัก



.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

เอกสารแนบ



สภาวิศวกร
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
ออกบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

รับรองผลการ

Drilling Rig

PIN : XUG0180RCGHJ00259

บริษัท ซีเค บอร์โพลส์ จำกัด

วันที่ 8 ก.ค. 2567 – 8 ต.ค. 2567

..วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ



แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร
ใบอนุญาตเลขที่ ๑๖๐๑-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๗๖

อนุญาตให้ บริษัท ทองทวีวิทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๑๕๕๖๒๐๒๕๖๕๖๕๑

ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๒๘/๑๐๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การทดสอบเครื่องจักร (ลิฟต์ เครื่องจักร
สำหรับยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง และรอก) ทั้งนี้ สามารถดำเนินการได้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิศวกร ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน และการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากร จำนวน ๒ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน


อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

รายชื่อบุคลากรแบบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร
บริษัท ทองทวีทรัพย์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๖๐๑-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๗๖

๑. นายธีรวิทย์ วอกลาง
๒. นายชาญชัย วรสารี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสมพันธ์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

แบบการตรวจสอบ/ทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน
และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

"ISUZU"**TRUCK MOUNTED TELESCOPIC BOOM OR LORRY LOADERS****เครื่องยนต์ ดีเซล 175 HP 4 จังหวะ OHV****ทะเบียนรถ 88-1596 กรุงเทพฯ ๗ NO.H-6****REF. J-TM 0524/25**Issued date **27 เม.ย. 68**Exp. Date **27 ก.ค. 68****1. การทดสอบกรณี****○ (1) การทดสอบตามข้อ 57****○ ปั้นจั่นที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จ****○ กรณีปั้นจั่นใหม่หลังการติดตั้งแล้วเสร็จก่อนการใช้งาน****○ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือการเพิ่มหรือลดความสูง****○ ปั้นจั่นหยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่****ปั้นจั่นที่ใช้สำหรับการทำงาน****○ ประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป**

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกที่ปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด ตัน

○ ประเภทก่อสร้าง

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกที่ปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด ตัน

○ ประเภทอื่นๆ ระบุ ตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกที่ปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด ตัน

● (2) การทดสอบตามข้อ 58(2.1) ประเภท **○** อุตสาหกรรม **○** อื่นๆ ระบุ.....การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ **○** 1 **○** 2 **○** 3 **○** 4 **○** อื่นๆการทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ (ไม่มีข้อมูล)**○ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดตั้งแต่ 1 ตัน แต่ไม่เกิน 3 ตัน**

ทดสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

○ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 3 ตัน แต่ไม่เกิน

50 ตัน ทดสอบอย่างน้อย 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

○ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 50 ตันขึ้นไป

ทดสอบอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

(2.2) ประเภทก่อสร้าง

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ **●** 1 **○** 2 **○** 3 **○** 4 **○** อื่นๆ**○ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน 3 ตัน**

ทดสอบอย่างน้อย 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

● ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 3 ตันขึ้นไป

ทดสอบอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

2. ผู้ทำการทดสอบได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั่นจั่น

ชื่อสถานประกอบกิจการ [บริษัท ประยุมวิศว์ จำกัด](#)

เลขทะเบียนนิติบุคคล [0105507001374](#)

ประกอบกิจการ [รับเหมาก่อสร้าง ผลิต รับจ้างผลิตและขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคอนกรีต](#)

ชื่อนายจ้าง/ผู้กระทำแทน [นายเบญจเดช สวนแก้ว](#)

สถานประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่ [609](#) ซอย [\(ไม่มี\)](#) ถนน [เพชรเกษม](#)

แขวง/ตำบล [หนองค้างพลู](#) เขต/อำเภอ [หนองแขม](#)

จังหวัด [กรุงเทพฯ 10160](#) โทรศัพท์ [0-2454-0037](#) โทรสาร [0-2454-0037](#)

สถานประกอบกิจการมีปั่นจั่นจำนวน [\(ไม่มีข้อมูล\)](#) เครื่อง ปั่นจั่นเครื่องที่ทดสอบเป็นเครื่องที่ [\(ไม่มีข้อมูล\)](#)

ทำการทดสอบเมื่อวันที่ [27 เมษายน พ.ศ. 2568](#) ขณะทดสอบปั่นจั่นใช้งานอยู่ที่ [หมวดทางหลวงบางบัวทอง](#)

ชื่อ-สกุลของผู้บังคับปั่นจั่น

- | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| (1) นายทวี ศรียัง | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |
| (2) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |
| (3) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |

ชื่อ-สกุลของผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่น

- | | | |
|-----|---|--------------------------------------|
| (1) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |
| (2) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |
| (3) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |

ชื่อ-สกุลของผู้ยึดเกาะวัสดุ

- | | | |
|-----|---|--------------------------------------|
| (1) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |
| (2) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |
| (3) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |

ชื่อ-สกุลของผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่น

- | | | |
|-----|---|--------------------------------------|
| (1) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |
| (2) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |
| (3) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |

3. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คำนวณออกแบบปั่นจั่น

โดย : ☒ ชื่อผู้ผลิต/ผู้สร้าง [TADANO](#)

☐ ชื่อวิศวกรผู้คำนวณและออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต).....

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม.....

ชื่อห่อ [TADANO](#) เลขทะเบียนยานพาหนะ (จากหน่วยงานของรัฐ) [88-1596 กรุงเทพฯ ๗](#)

ประเทศ [ญี่ปุ่น](#) ปีที่ผลิต [N/A](#) หมายเลขเครื่อง [6BG1-823530](#) [CHASSIS NO.FVZ12MY-3903039](#)

รุ่น [TM-ZF504](#) ขนาดเครื่องต้นกำลัง [175 hp](#) กิโลวัตต์//แรงม้า มาตรฐาน (ถ้ามี) [JIS](#)

ผู้นำเข้า/ผู้จำหน่าย (ถ้ามี) [\(ไม่มี\)](#)

ที่อยู่ [\(ไม่มี\)](#)

โทรศัพท์ [\(ไม่มี\)](#) โทรสาร [\(ไม่มี\)](#)

4. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ดำเนินการทดสอบประกอบด้วย

[Redacted information]

ผู้ทำการทดสอบต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

- (1) ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เลขทะเบียน

และใบอนุญาต (ตามมาตรา 9) เลขที่

หมดอายุวันที่ ไม่มีวันหมดอายุ ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

โดยมีบุคลากรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ทำการทดสอบชื่อ

เลขทะเบียน

หมดอายุวันที่

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

5. กรณีทดสอบปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน ที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและตามรายการดังนี้

1) แบบปั้นจั่น

- รถปั้นจั่นไฮดรอลิกล้อยาง
○ รถปั้นจั่น

- รถปั้นจั่นล้อตีนตะขา
○ แบบอื่น ๆ (ระบุ)

2) ตารางพิกัดน้ำหนักยก (Load Chart)

● ผู้ผลิตกำหนด

○ วิศวกรกำหนด¹ ให้แนบเอกสารตาราง

แสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load Chart) ประกอบด้วย

Boom Length = 3.35, 5.9, 8.84, 10.72 m.

ที่แขนปั้นจั่นไกลสุด 0.2 ตัน

ที่แขนปั้นจั่นใกล้สุด 2.93 ตัน

4 Part of Lines

ที่มุมมองสามารถสุด N/A ตัน

ที่มุมมองสั้นที่สุด N/A ตัน

อื่น ๆตัน

3) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งาน การประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช้

การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรื้อถอนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์ของปั้นจั่น หมายเหตุ : มีเฉพาะบางส่วน

○ มีโดยผู้ผลิตกำหนด

○ มีโดยวิศวกรกำหนด

○ ไม่มี เหตุผล.....

4) การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น²

○ มี (ระบุ).....

● ไม่มี

5) โครงสร้างปั้นจั่น

5.1 สภาพโครงสร้างหลักของปั้นจั่น³

● เรียบร้อย

○ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

5.2 สภาพรอยเชื่อมต่อ

● เรียบร้อย

○ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

5.3 สภาพของนอต สลักเกลียวยึดและหมุดย้ำ

● เรียบร้อย

○ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

6) การยึดป็นจันไว้กับรถ เรือ แพ โป๊ะ หรือพาหนะลอยน้ำอื่นที่มั่นคง⁴

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

7) การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

8) ระบบต้นกำลัง

8.1 สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์

8.1.1 ระบบหล่อลื่น

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

8.1.2 ระบบเชื้อเพลิง

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

8.1.3 ระบบระบายความร้อน

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

8.1.4 การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

8.2 ระบบส่งกำลัง ระบบตัดต่อกำลังและระบบเบรก

8.2.1 สภาพของเพลลา ข้อต่อเพลลา เฟือง โซ่ สายพาน

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

8.2.2 ระบบคลัตช์

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

8.2.3 ระบบเบรก

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

9) ครอบปิดหรือกัน (Guard) ส่วนที่หมุนรอบตัวเอง ส่วนที่เคลื่อนไหวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย

☒ มี/เรียบร้อย

☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

10) ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย

☒ มี/เรียบร้อย

☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

11) ระบบควบคุมการทำงานของป็นจัน⁵

11.1 สภาพของแผงควบคุม

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

11.2 สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

12) ระบบไฮดรอลิก และระบบลม (Pneumatic)

12.1 สภาพของท่อน้ำมันและข้อต่อ

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

12.2 สภาพของท่อลมและข้อต่อ

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

13) สวิตช์หยุดการทำงานของปั้นจั่นได้โดยอัตโนมัติ (Limit Switches)⁶

13.1 การทำงานของตะขอชุดยก (Upper Limit Switches)

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

13.2 มุมแขนปั้นจั่น

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

14) การทำงานของชุดควบคุมพิคัดน้ำหนักรอก (Over Load Limit Switches)

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอกและตะขอ

15.1 สภาพม้วนลวดสลิง

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15.2 มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิง ตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานอย่างน้อย ๒ รอบ

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15.3 อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง เว้นแต่อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆ กับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงที่พ้นตามผู้ผลิตกำหนด

15.3.1 รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า 18:1 หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15.3.2 รอกของตะขอไม่น้อยกว่า 16:1 หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15.3.3 รอกหลังแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า 15:1 หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15.4 สภาพตะขอ

15.4.1 การบิดตัวของตะขอ

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15.4.2 การถ่างออกของปากตะขอต้องน้อยกว่าร้อยละ ๕

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15.4.3 การสึกหรอที่ท้องตะขอต้องน้อยกว่าร้อยละ ๑๐

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15.4.4 ต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15.4.5 ไม่มีการเสีรูปรูทรงหรือสึกหรอของหัวตะขอ

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15.4.6 มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch)

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

16) สภาพของลวดสลิงเคลื่อนที่ (Running Ropes)

16.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 mm ค่าความปลอดภัย (Safety Factor) เท่ากับ 6 อายุการใช้งาน ไม่มีข้อมูล ปี

16.2 เส้นลวดในหนึ่งช่วงเกลียวขาดไม่เกิน ๑ เส้น ในเกลียวเดียวกัน หรือขาดไม่เกิน ๖ เส้นในหลายเกลียวรวมกัน

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

17) สภาพของลวดสลิงยึดโยง (Standing Ropes)

17.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง..... ค่าความปลอดภัย (Safety Factor) เท่ากับ..... อายุการใช้งาน.....ปี

17.2 เส้นลวดขาดตรงข้อต่อไม่เกินสองเส้นในหนึ่งช่วงเกลียว

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

18) สภาพลวดสลิง

18.1 ลวดเส้นนอกสึกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

18.2 ไม่มีการขมวด ถูกระแทก แตกเกลียวหรือชำรุด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

18.3 เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

18.4 ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นได้ชัด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

18.5 ไม่ถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

19) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงาน โดยติดตั้งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

20) ป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกติดไว้ที่ปั้นจั่น และรอกของตะขอ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

21) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยกของ (Load Chart) ติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับปั้นจั่นเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

22) รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่งที่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

23) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องบังคับปั้นจั่น หรือตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

24) ระบบความปลอดภัย⁷

24.1 Anti-twi block devices

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

24.2 Boom backstop devices

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

24.3 Swing radius warning devices

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

24.4 Boom Angle indicator

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

24.5 อื่น ๆ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

25) ขาขึ้นพื้น (Outriggers)⁸

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

26) ระบบวัดความเสถียร (ระดับน้ำ หรือมาตรวัดระดับความเอียง)

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

27) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ⁹

น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก ระบุ Dead Weight น้ำหนัก 0.5 ตัน

เครื่องมือวัด ระบุ Vernier Caliper & Measurement Tape

(กรณีถ้าจำเป็น)

วิธีการตรวจสอบแนวเชื่อม ระบุ แว่นขยาย, Weld Gauge, สารแทรกซึม และ MT YOKE & Spray

อื่นๆ ระบุ.....

28) การทดสอบการรับน้ำหนักปั่นจั่นในครั้งนี้ เป็นการทดสอบในกรณี (น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้

การทดสอบด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง (Load Simulation))

28.1 ปั่นจั่นใหม่ (หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน) ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก 1 เท่า
ของพิกัดน้ำหนักยกสูงสุดและต่ำสุดตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load Chart) แต่ต้องไม่เกินขนาด
พิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safety Working Load) ที่ผู้ผลิตกำหนด

- ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ).....

28.2 ปั่นจั่นใช้งานแล้ว

ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1-1.25 เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด¹⁰ แต่ต้องตามตาราง
แสดงพิกัดยกน้ำหนัก (Load Chart) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด

- ☒ ตามวาระทุก 3 เดือน ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
☐ หลังการติดตั้งเสร็จ (กรณีย้ายที่ตั้งใหม่) ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
☐ หยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
☐ หลังการซ่อมที่มีผลต่อความปลอดภัย ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

29) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน (ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดยก (Load Chart))

29.1 น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตาม Load Chart ตัน ที่ระยะ ตาม Load Chart

30) กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเติมตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด
(สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม)

1. ทำการยกน้ำหนักทดสอบ $W = 0.5 \text{ T}$ Working Radius = 4 m. Boom Length = 8.34 m.
Boom Angle = 60 degree 1st Record = 225 cm. 10 min. ผลการทดสอบ "ผ่าน"
2. ตรวจพบว่า นัตยัดกระทะลื้อหน้าซ้าย และหลังซ้ายขาดหลุดหาย
3. ตรวจพบว่า ไม่มีก๊ิปเปิด-ปิดปากตะขอเกรน

หมายเหตุ

1. กรณีข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่น ไม่ต้องดำเนินการทำเครื่องหมายหรือลงรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าว
2. การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยปั้นจั่นต้องมีภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสำเนาผู้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา 11 แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

คำชี้แจงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น

- ¹ วิศวกรต้องคำนวณหาขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด
- ² วิศวกรต้องคำนวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบ กรณีมีการดัดแปลงส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่มีผลต่อการรับน้ำหนัก
- ³ โครงสร้างหลัก หมายถึง ชั้นส่วนที่รับน้ำหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลาล้อ รางเลื่อน แขนต่อ ข้อต่อทุกจุด สลักเกลียวยึด และแนวเชื่อม เป็นต้น
- ⁴ ต้องมีเอกสารการรับรองการติดตั้งปั้นจั่นบนฐานที่มั่นคง โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
- ⁵ ให้มีการทดสอบความแม่นยำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก
- ⁶ Limit Switch ที่ใช้ทำการยกขึ้นสูงสุด-ลดลงต่ำสุด, ชุดเลื่อนซ้ายสุด-ขวาสุด, ชุดเลื่อนหน้าสุด-หลังสุด, มุมกวาดซ้ายสุด-ขวาสุด
- ⁷ ระบบความปลอดภัย
 - Anti-twi block devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันการใช้ตัวยกพร้อมกัน
 - Boom backstop devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันแขนยกทำมุมชันเกินพิกัด
 - Swing radius warning devices หมายถึง อุปกรณ์เตือนการใช้มุมกวาดของแขนยกเกินพิกัด
 - Boom Angle indicator หมายถึง อุปกรณ์แสดงมุมของแขนยก
- ⁸ Outriggers หมายถึง ความรวมถึง แขนหรือขายึดทั้งชนิดรูปตัว H และ ตัว A ขาขึ้น สลักยึด แผ่นรอง และระบบไฮดรอลิก
- ⁹ น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง เช่น Load Cell หรือ Dynamometer เป็นต้น
เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง สลักเกลียว ตะขอและอื่น ๆ เช่น เวอร์เนียสคาลิปเปอร์ หรือเครื่องมืออื่นที่มีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า ๐.๑ มิลลิเมตร
การตรวจสอบแนวเชื่อมโดยใช้คุณสมบัติของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตา
การใช้สารแทรกซึม ผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสียง รังสี เป็นต้น ตามสภาพและความจำเป็นของชิ้นงานอื่น ๆ ระบุให้วิศวกรผู้ทดสอบ ระบุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว
- ¹⁰ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑.๒๕ เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุดโดยไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตออกแบบไว้เช่น

ตัวอย่างที่ 1 ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ 10 ตัน ใช้งานจริงสูงสุด 6 ตัน จะต้องทดสอบที่ 6x1.25 จะเท่ากับ 7.5 ตัน ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ 7.5 ตัน

ตัวอย่างที่ 2 ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ 10 ตัน ใช้งานจริงสูงสุด 9 ตัน จะต้องทดสอบที่ 9x1.25 จะเท่ากับ 11.25 ตัน แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ำหนักที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ 10 ตัน

เรียบร้อย หมายถึง มี ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้งานได้จริง

ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้งานไม่ได้ หรือมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ วิศวกรผู้ลงนามจะต้องกรอกข้อมูล ให้รายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนที่สุด ด้วยความถูกต้องเที่ยงตรงโดยความรับผิดชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอันดีในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยในการใช้ปูนฉาบครั้งนี้ วิศวกรได้ดำเนินการตรวจสอบและทดสอบปูนฉาบ ตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด และนายจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุง กรณีพบข้อบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม และตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือผู้ผลิตกำหนดหรือวิศวกรกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ดังนี้

ตามข้อ 4 (1) ลงชื่อ

(น

วิศวกรซึ่งได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตร 9 เป็นผู้ทดสอบ

ตามข้อ 4 (1) ลง

8

นายจ้างของสถานประกอบการ/ผู้กระทำการแทน

หมายเหตุ การรับรองตามแบบการทดสอบปูนฉาบนี้ เป็นการลงลายมือชื่อสำหรับการตรวจสอบและทดสอบของวิศวกรเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นการตรวจรับรองงานตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร



For Sup
of



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบสำคัญ
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น

ใบสำคัญเลขที่.....

ขึ้นทะเบียนให้.....

เลขบัตรประจำตัวประชาชน.....

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการเป็นผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น ทั้งนี้ สามารถดำเนินการได้เฉพาะงานตามประเภทและขนาด ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวปริยานันท์ ลิขิตसानต์)

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

For S





แบบการตรวจสอบ/ทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน
และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

"HINO" SUPER DOLPHIN PROFIA

REF. **J-TM 0525/25**

TRUCK MOUNTED TELESCOPIC BOOM OR LORRY LOADERS

Issued date **27 เม.ย. 68**

เครื่องยนต์ ดีเซล 175 HP 4 จังหวะ OHV

Exp. Date **27 ก.ค. 68**

ทะเบียนรถ XXXXXXXXXX

1. การทดสอบกรณี

○ (1) การทดสอบตามข้อ 57

○ ปั้นจั่นที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จ

○ กรณีปั้นจั่นใหม่หลังการติดตั้งแล้วเสร็จก่อนการใช้งาน

○ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือการเพิ่มหรือลดความสูง

○ ปั้นจั่นหยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่

ปั้นจั่นที่ใช้สำหรับการทำงาน

○ ประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกที่ปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด ตัน

○ ประเภทก่อสร้าง

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกที่ปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด ตัน

○ ประเภทอื่นๆ ระบุ ตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกที่ปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด ตัน

● (2) การทดสอบตามข้อ 58

(2.1) ประเภท ○ อุตสาหกรรม ○ อื่นๆ ระบุ.....

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ อื่นๆ

การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ (ไม่มีข้อมูล)

○ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดตั้งแต่ 1 ตัน แต่ไม่เกิน 3 ตัน

ทดสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

○ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 3 ตัน แต่ไม่เกิน

50 ตัน ทดสอบอย่างน้อย 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

○ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 50 ตันขึ้นไป

ทดสอบอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

(2.2) ประเภทก่อสร้าง

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ● 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ อื่นๆ

○ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน 3 ตัน

ทดสอบอย่างน้อย 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

● ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 3 ตันขึ้นไป

ทดสอบอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

2. ผู้ทำการทดสอบได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั่นจั่น

ชื่อสถานประกอบกิจการ

เลขทะเบียนนิติบุคคล

ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง ผลิต รับจ้างผลิตและขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคอนกรีต

ชื่อนายจ้าง/ผู้กระทำการแทน

สถานประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่

สถานประกอบกิจการมีปั่นจั่นจำนวน (ไม่มีข้อมูล) เครื่อง ปั่นจั่นเครื่องที่ทดสอบเป็นเครื่องที่ (ไม่มีข้อมูล)

ทำการทดสอบเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2568 ขณะทดสอบปั่นจั่นใช้งานอยู่ที่ หมวดทางหลวงบางบัวทอง

ชื่อ-สกุลของผู้บังคับปั่นจั่น

- | | | |
|-----|---|--------------------------------------|
| (1) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |
| (2) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |
| (3) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |

ชื่อ-สกุลของผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่น

- | | | |
|-----|---|--------------------------------------|
| (1) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |
| (2) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |
| (3) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |

ชื่อ-สกุลของผู้ยึดเกาะวัสดุ

- | | | |
|-----|---|--------------------------------------|
| (1) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |
| (2) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |
| (3) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |

ชื่อ-สกุลของผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่น

- | | | |
|-----|---|--------------------------------------|
| (1) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |
| (2) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |
| (3) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |

3. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คำนวณออกแบบปั่นจั่น

โดย : ☒ ชื่อผู้ผลิต/ผู้สร้าง XCMG

☐ ชื่อวิศวกรผู้คำนวณและออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต).....

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม.....

ชื่อหรือ XCMG เลขทะเบียนยานพาหนะ (จากหน่วยงานของรัฐ)

ประเทศ จีน ปีที่ผลิต N/A หมายเลขเครื่อง N/A

รุ่น SQS125TL-4 ขนาดเครื่องต้นกำลัง 175 hp กิโลวัตต์//แรงม้า มาตรฐาน (ถ้ามี) GB

ผู้นำเข้า/ผู้จำหน่าย (ถ้ามี) (ไม่มี)

ที่อยู่ (ไม่มี)

โทรศัพท์ (ไม่มี) โทรสาร (ไม่มี)

4. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ดำเนินการทดสอบประกอบด้วย

[Redacted information]

ผู้ทำการทดสอบต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

- (1) ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เลขทะเบียน

และใบอนุญาต (ตามมาตรา 9) เลขที่ เลขที่ใบสำคัญการทดสอบเครื่องจักร- ปั่นจั่น-หม้อน้ำ : 0602-01-2565-0179

หมดอายุวันที่ ไม่มีวันหมดอายุ ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

โดยมีบุคลากรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ทำการทดสอบชื่อ

เลขทะเบียน

หมดอายุวันที่ 1

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

5. กรณีทดสอบปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน ที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและตามรายการดังนี้

1) แบบปั้นจั่น

- รถปั้นจั่นไฮดรอลิกล้อยาง
- รถปั้นจั่นล้อดินตะขาบ
- เรือปั้นจั่น
- แบบอื่น ๆ (ระบุ)

2) ตารางพิกัดน้ำหนักยก (Load Chart)

● ผู้ผลิตกำหนด

○ วิศวกรกำหนด¹ ให้แนบเอกสารตาราง

แสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load Chart) ประกอบด้วย

Boom Length = 3.94, 6.36, 8.78, 11.2 m.

ที่แขนปั้นจั่นไกลสุด 0.5 ตัน

ที่แขนปั้นจั่นใกล้สุด 5 ตัน

4 Part of Lines

ที่มุมมองสามารถสุด N/A ตัน

ที่มุมมองสั้นที่สุด N/A ตัน

อื่น ๆตัน

3) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งาน การประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช้

การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรื้อถอนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์ของปั้นจั่น **หมายเหตุ : มีเฉพาะบางส่วน**

○ มีโดยผู้ผลิตกำหนด

○ มีโดยวิศวกรกำหนด

○ ไม่มี เหตุผล.....

4) การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น²

○ มี (ระบุ).....

● ไม่มี

5) โครงสร้างปั้นจั่น

5.1 สภาพโครงสร้างหลักของปั้นจั่น³

● เรียบร้อย

○ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

5.2 สภาพรอยเชื่อมต่อ

● เรียบร้อย

○ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

5.3 สภาพของนอต สลักเกลียวยึดและหมุดย้ำ

● เรียบร้อย

○ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

6) การยึดป็นจันไว้กับรถ เรือ แพ โป๊ะ หรือพาหนะลอยน้ำอื่นที่มั่นคง⁴

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

7) การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

8) ระบบต้นกำลัง

8.1 สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์

8.1.1 ระบบหล่อลื่น

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

8.1.2 ระบบเชื้อเพลิง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

8.1.3 ระบบระบายความร้อน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

8.1.4 การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

8.2 ระบบส่งกำลัง ระบบตัดต่อกำลังและระบบเบรก

8.2.1 สภาพของเพลลา ข้อต่อเพลลา เฟือง โซ่ สายพาน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

8.2.2 ระบบคลัตช์

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

8.2.3 ระบบเบรก

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

9) ครอบปิดหรือกัน (Guard) ส่วนที่หมุนรอบตัวเอง ส่วนที่เคลื่อนไหวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย

☒ มี/เรียบร้อย ☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

10) ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย

☒ มี/เรียบร้อย ☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

11) ระบบควบคุมการทำงานของป็นจัน⁵

11.1 สภาพของแผงควบคุม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

11.2 สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

12) ระบบไฮดรอลิก และระบบลม (Pneumatic)

12.1 สภาพของท่อน้ำมันและข้อต่อ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

12.2 สภาพของท่อลมและข้อต่อ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

13) สวิตช์หยุดการทำงานของปั้นจั่นได้โดยอัตโนมัติ (Limit Switches)⁶

13.1 การทำงานของตะขอชุดยก (Upper Limit Switches)

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

13.2 มุมแขนปั้นจั่น

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

14) การทำงานของชุดควบคุมพิชิตน้ำหนักรอก (Over Load Limit Switches)

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอกและตะขอ

15.1 สภาพม้วนลวดสลิง

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15.2 มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิง ตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานอย่างน้อย ๒ รอบ

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15.3 อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง เว้นแต่อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆ กับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงที่พ้นตามผู้ผลิตกำหนด

15.3.1 รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า 18:1 หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15.3.2 รอกของตะขอไม่น้อยกว่า 16:1 หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15.3.3 รอกหลังแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า 15:1 หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15.4 สภาพตะขอ

15.4.1 การบิดตัวของตะขอ

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15.4.2 การถ่างออกของปากตะขอต้องน้อยกว่าร้อยละ ๕

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15.4.3 การสึกหรอที่ท้องตะขอต้องน้อยกว่าร้อยละ ๑๐

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15.4.4 ต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15.4.5 ไม่มีการเสีรูปรูทรงหรือสึกหรอของหัวตะขอ

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15.4.6 มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch)

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

16) สภาพของลวดสลิงเคลื่อนที่ (Running Ropes)

16.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 mm ค่าความปลอดภัย (Safety Factor) เท่ากับ 6 อายุการใช้งาน ไม่มีข้อมูล ปี

16.2 เส้นลวดในหนึ่งช่วงเกลียวขาดไม่เกิน ๑ เส้น ในเกลียวเดียวกัน หรือขาดไม่เกิน ๖ เส้นในหลายเกลียวรวมกัน

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

17) สภาพของลวดสลิงยึดโยง (Standing Ropes)

17.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง..... ค่าความปลอดภัย (Safety Factor) เท่ากับ..... อายุการใช้งาน.....ปี

17.2 เส้นลวดขาดตรงข้อต่อไม่เกินสองเส้นในหนึ่งช่วงเกลียว

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

18) สภาพลวดสลิง

18.1 ลวดเส้นนอกสึกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

18.2 ไม่มีการขมวด ถูกระแทก แตกเกลียวหรือชำรุด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

18.3 เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

18.4 ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นได้ชัด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

18.5 ไม่ถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

19) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงาน โดยติดตั้งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

20) ป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกติดไว้ที่ปั้นจั่น และรอกของตะขอ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

21) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยกของ (Load Chart) ติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับปั้นจั่นเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

22) รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่งที่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

23) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องบังคับปั้นจั่น หรือตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

24) ระบบความปลอดภัย⁷

24.1 Anti-twi block devices

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

24.2 Boom backstop devices

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

24.3 Swing radius warning devices

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

24.4 Boom Angle indicator

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

24.5 อื่น ๆ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

25) ขาขึ้นพื้น (Outriggers)⁸

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

26) ระบบวัดความเสถียร (ระดับน้ำ หรือมาตรวัดระดับความเอียง)

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

27) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ⁹

น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก ระบุ Dead Weight น้ำหนัก 0.7 ตัน

เครื่องมือวัด ระบุ Vernier Caliper & Measurement Tape

(กรณีถ้าจำเป็น)

วิธีการตรวจสอบแนวเชื่อม ระบุ แว่นขยาย, Weld Gauge, สารแทรกซึม และ MT YOKE & Spray

อื่นๆ ระบุ.....

28) การทดสอบการรับน้ำหนักปั้นจั่นในครั้งนี้ เป็นการทดสอบในกรณี (น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้

การทดสอบด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง (Load Simulation))

28.1 ปั้นจั่นใหม่ (หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน) ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก 1 เท่า
ของพิกัดน้ำหนักยกสูงสุดและต่ำสุดตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load Chart) แต่ต้องไม่เกินขนาด
พิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safety Working Load) ที่ผู้ผลิตกำหนด

- ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ).....

28.2 ปั้นจั่นใช้งานแล้ว

ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1-1.25 เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด¹⁰ แต่ต้องตามตาราง
แสดงพิกัดยกน้ำหนัก (Load Chart) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด

- ☒ ตามวาระทุก 3 เดือน ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
☐ หลังการติดตั้งเสร็จ (กรณีย้ายที่ตั้งใหม่) ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
☐ หยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
☐ หลังการซ่อมที่มีผลต่อความปลอดภัย ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

29) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน (ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดยก (Load Chart))

29.1 น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตาม Load Chart ตัน ที่ระยะ ตาม Load Chart

30) กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเติมตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด
(สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม)

1. ทำการยกน้ำหนักทดสอบ $W = 0.7 \text{ T}$ Working Radius = 4 m. Boom Length = 11.2 m. Boom Angle = 65 degree
1st Record = 60 cm. 10 min. ผลการทดสอบ "ผ่าน"
2. ตรวจพบว่า หลอดไฟหรี่และไฟเลี้ยวข้างตัวรถด้านซ้ายแตก
3. ตรวจพบว่า ไม่มียางหุ้มข้อและฝาครอบแบตเตอรี่
4. ตรวจพบว่า ไม่มีก๊ิปเปิด-ปิดปากตะขอเครน

หมายเหตุ

1. กรณีข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่น ไม่ต้องดำเนินการทำเครื่องหมายหรือลงรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าว
2. การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยปั้นจั่นต้องมีภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสำเนาผู้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา 11 แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

คำชี้แจงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น

- ¹ วิศวกรต้องคำนวณหาขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด
- ² วิศวกรต้องคำนวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบ กรณีมีการดัดแปลงส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่มีผลต่อการรับน้ำหนัก
- ³ โครงสร้างหลัก หมายถึง ชั้นส่วนที่รับน้ำหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลาล้อ รางเลื่อน แขนต่อ ข้อต่อทุกจุด สลักเกลียวยึด และแนวเชื่อม เป็นต้น
- ⁴ ต้องมีเอกสารการรับรองการติดตั้งปั้นจั่นบนฐานที่มั่นคง โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
- ⁵ ให้มีการทดสอบความแม่นยำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก
- ⁶ Limit Switch ที่ใช้ทำการยกขึ้นสูงสุด-ลดลงต่ำสุด, ชุดเลื่อนซ้ายสุด-ขวาสุด, ชุดเลื่อนหน้าสุด-หลังสุด, มุมกวาดซ้ายสุด-ขวาสุด
- ⁷ ระบบความปลอดภัย
 - Anti-twi block devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันการใช้ตัวยกพร้อมกัน
 - Boom backstop devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันแขนยกทำมุมชันเกินพิกัด
 - Swing radius warning devices หมายถึง อุปกรณ์เตือนการใช้มุมกวาดของแขนยกเกินพิกัด
 - Boom Angle indicator หมายถึง อุปกรณ์แสดงมุมของแขนยก
- ⁸ Outriggers หมายถึง ความรวมถึง แขนหรือขายึดทั้งชนิดรูปตัว H และ ตัว A ขาขึ้น สลักยึด แผ่นรอง และระบบไฮดรอลิก
- ⁹ น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง เช่น Load Cell หรือ Dynamometer เป็นต้น
เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง สลักเกลียว ตะขอและอื่น ๆ เช่น เวอร์เนียสคาลิปเปอร์ หรือเครื่องมืออื่นที่มีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า ๐.๑ มิลลิเมตร
การตรวจสอบแนวเชื่อมโดยใช้คุณสมบัติของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตา
การใช้สารแทรกซึม ผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสียง รังสี เป็นต้น ตามสภาพและความจำเป็นของชิ้นงานอื่น ๆ ระบุให้วิศวกรผู้ทดสอบ ระบุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว
- ¹⁰ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑.๒๕ เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุดโดยไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตออกแบบไว้เช่น

ตัวอย่างที่ 1 ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ 10 ตัน ใช้งานจริงสูงสุด 6 ตัน จะต้องทดสอบที่ 6x1.25 จะเท่ากับ 7.5 ตัน ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ 7.5 ตัน

ตัวอย่างที่ 2 ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ 10 ตัน ใช้งานจริงสูงสุด 9 ตัน จะต้องทดสอบที่ 9x1.25 จะเท่ากับ 11.25 ตัน แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ำหนักที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ 10 ตัน

เรียบร้อย หมายถึง มี ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้การได้จริง

ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได้ หรือมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ วิศวกรผู้ลงนามจะต้องกรอกข้อมูล ให้รายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนที่สุด ด้วยความถูกต้องเที่ยงตรงโดยความรับผิดชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอันดีในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยในการใช้ปูนจันทันครั้งนี้ วิศวกรได้ดำเนินการตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด และนายจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุง กรณีพบข้อบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม และตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือผู้ผลิตกำหนดหรือวิศวกรกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อร่วมกัน ไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ดังนี้

ตามข้อ 4 (1) ล

วิศวกรซึ่งได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตร 9 เป็นผู้ทดสอบ

ตามข้อ 4 (1)

นายจ้างของสถานประกอบการ/ผู้กระทำการแทน

หมายเหตุ การรับรองตามแบบการทดสอบปั้นจั่นนี้ เป็นการลงลายมือชื่อสำหรับการตรวจสอบและทดสอบของวิศวกรเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นการตรวจรับรองงานตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร



เลขที่

Test
Other



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบสำคัญ
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น

ขึ้นทะเบียนให้

เลขที่ดำเนิรประจำตัวประชาชน

เป็นบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการเป็นผู้ให้บริการ ทดสอบปั้นจั่น ทั้งนี้ สามารถดำเนินการได้เฉพาะงานตามประเภทและขนาด ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรประกอบ กับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ. ๒๕๕๔

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวปริยานันท์ ลิขิตศานต์)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

เลขที่





แบบการตรวจสอบ/ทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน
และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

"TADANO" GR-250N-1-00201

(serial number FB5046)

ROUGH TERRAIN CRANE

ทะเบียนรถ -

REF. J-TM 0526/25

Issued date 27 เม.ย. 68

Exp. Date 27 ก.ค. 68

1. การทดสอบกรณี

☐ (1) การทดสอบตามข้อ 57

☐ ปั้นจั่นที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จ

☐ กรณีปั้นจั่นใหม่หลังการติดตั้งแล้วเสร็จก่อนการใช้งาน

☐ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือการเพิ่มหรือลดความสูง

☐ ปั้นจั่นหยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่

ปั้นจั่นที่ใช้สำหรับการทำงาน

☐ ประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกที่ปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด ตัน

☐ ประเภทก่อสร้าง

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกที่ปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด ตัน

☐ ประเภทอื่นๆ ระบุ ตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกที่ปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด ตัน

☒ (2) การทดสอบตามข้อ 58

(2.1) ประเภท ☐ อุตสาหกรรม ☐ อื่นๆ ระบุ.....

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ อื่นๆ

การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ (ไม่มีข้อมูล)

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดตั้งแต่ 1 ตัน แต่ไม่เกิน 3 ตัน

ทดสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 3 ตัน แต่ไม่เกิน

50 ตัน ทดสอบอย่างน้อย 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 50 ตันขึ้นไป

ทดสอบอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

(2.2) ประเภทก่อสร้าง

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ อื่นๆ

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน 3 ตัน

ทดสอบอย่างน้อย 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

☒ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 3 ตันขึ้นไป

ทดสอบอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

2. ผู้ทำการทดสอบได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั่นจั่น

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล [REDACTED]

ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง ผลิต รับจ้างผลิตและขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคอนกรีต

ชื่อนายจ้าง/ผู้กระทำการ [REDACTED]

สถานประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่ 609 ซอย (ไม่มี) ถนน เพชรเกษม

แขวง/ตำบล หนองค้างพลู เขต/อำเภอ หนองแขม

จังหวัด กรุงเทพฯ 10160

สถานประกอบกิจการมีปั่นจั่นจำนวน (ไม่มีข้อมูล) เครื่อง ปั่นจั่นเครื่องที่ทดสอบเป็นเครื่องที่ (ไม่มีข้อมูล)

ทำการทดสอบเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2568 ขณะทดสอบปั่นจั่นใช้งานอยู่ที่ หมวดทางหลวงบางบัวทอง

ชื่อ-สกุลของผู้บังคับปั่นจั่น

- | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|
| (1) <u>ตามเอกสารแนบ</u> | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |
| (2) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |
| (3) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |

ชื่อ-สกุลของผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่น

- | | | |
|-----|---|--------------------------------------|
| (1) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |
| (2) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |
| (3) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |

ชื่อ-สกุลของผู้ยึดเกาะวัสดุ

- | | | |
|-----|---|--------------------------------------|
| (1) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |
| (2) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |
| (3) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |

ชื่อ-สกุลของผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่น

- | | | |
|-----|---|--------------------------------------|
| (1) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |
| (2) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |
| (3) | <input type="radio"/> ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | <input type="radio"/> ไม่ผ่านการอบรม |

3. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คำนวณออกแบบปั่นจั่น

โดย : ☒ ชื่อผู้ผลิต/ผู้สร้าง TADANO

☐ ชื่อวิศวกรผู้คำนวณและออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต).....

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม.....

ชื่อห่อ TADANO เลขทะเบียนยานพาหนะ (จากหน่วยงานของรัฐ) N/A

ประเทศ ญี่ปุ่น ปีที่ผลิต 1.2008 หมายเลขเครื่อง N/A

รุ่น GR-250N-1-00201 ขนาดเครื่องต้นกำลัง 272 PS @ 2,700 rpm. กิโลวัตต์//แรงม้า มาตรฐาน (ถ้ามี) JIS

ผู้นำเข้า/ผู้จำหน่าย (ถ้ามี) (ไม่มี)

ที่อยู่ (ไม่มี)

โทรศัพท์ (ไม่มี) โทรสาร (ไม่มี)

4. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ดำเนินการทดสอบประกอบด้วย

ผู้ทำการทดสอบต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

- (1) ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
เลขทะเบียน หมดอายุวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2573
และใบอนุญาต (ตามมาตรา 9) เลขที่ เลขที่ใบสำคัญการทดสอบเครื่องจักร- ปั่นจั่น-หม้อน้ำ :
หมดอายุวันที่ ไม่มีวันหมดอายุ ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
โดยมีบุคลากรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และไม่ได้อยู่ระหว่าง
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ทำการทดสอบชื่อ
เลขทะเบียน หมดอายุวันที่
หมายเลขบัตร

5. กรณีทดสอบปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน ที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและตามรายการดังนี้

- 1) แบบปั้นจั่น ● รถปั้นจั่นไฮดรอลิกล้อยาง ○ รถปั้นจั่นล้อตีนตะขาก
○ เรือปั้นจั่น ○ แบบอื่น ๆ (ระบุ)
- 2) ตารางพิกัดน้ำหนักยก (Load Chart) ● ผู้ผลิตกำหนด ○ วิศวกรกำหนด¹ ให้แนบเอกสารตาราง
แสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load Chart) ประกอบด้วย
ที่แขนปั้นจั่นไกลสุด 0.95 ตัน ที่แขนปั้นจั่นใกล้สุด 25 ตัน 4 Part of Lines
ที่มุมมองสามารถสุด N/A ตัน ที่มุมมองสั้นที่สุด N/A ตัน
อื่น ๆตัน
- 3) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งาน การประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช้
การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรื้อถอนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์ของปั้นจั่น **หมายเหตุ : มีเฉพาะบางส่วน**
○ มีโดยผู้ผลิตกำหนด ○ มีโดยวิศวกรกำหนด ○ ไม่มี เหตุผล.....
- 4) การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น²
○ มี (ระบุ)..... ● ไม่มี
- 5) โครงสร้างปั้นจั่น
- 5.1 สภาพโครงสร้างหลักของปั้นจั่น³
● เรียบร้อย ○ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 5.2 สภาพรอยเชื่อมต่อ
● เรียบร้อย ○ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 5.3 สภาพของนอต สลักเกลียวยึดและหมุดย้ำ
● เรียบร้อย ○ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

- 6) การยึดป็นจันไว้กับรถ เรือ แพ โป๊ะ หรือพาหนะลอยน้ำอื่นที่มั่นคง⁴
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 7) การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 8) ระบบต้นกำลัง
- 8.1 สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์
- 8.1.1 ระบบหล่อลื่น
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 8.1.2 ระบบเชื้อเพลิง
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 8.1.3 ระบบระบายความร้อน
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 8.1.4 การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 8.2 ระบบส่งกำลัง ระบบตัดต่อกำลังและระบบเบรก
- 8.2.1 สภาพของเพลลา ข้อต่อเพลลา เฟือง โซ่ สายพาน
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 8.2.2 ระบบคลัตช์
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 8.2.3 ระบบเบรก
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 9) ครอบปิดหรือกัน (Guard) ส่วนที่หมุนรอบตัวเอง ส่วนที่เคลื่อนไหวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย
- ☒ มี/เรียบร้อย ☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 10) ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย
- ☒ มี/เรียบร้อย ☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 11) ระบบควบคุมการทำงานของป็นจัน⁵
- 11.1 สภาพของแผงควบคุม
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 11.2 สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 12) ระบบไฮดรอลิก และระบบลม (Pneumatic)
- 12.1 สภาพของท่อน้ำมันและข้อต่อ
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 12.2 สภาพของท่อลมและข้อต่อ
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

13) สวิตช์หยุดการทำงานของปั้นจั่นได้โดยอัตโนมัติ (Limit Switches)⁶

13.1 การทำงานของตะขอหยุดยก (Upper Limit Switches)

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

13.2 มุมแขนปั้นจั่น

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

14) การทำงานของชุดควบคุมพิชิตน้ำหนักรอก (Over Load Limit Switches)

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอกและตะขอ

15.1 สภาพม้วนลวดสลิง

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15.2 มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิง ตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานอย่างน้อย ๒ รอบ

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15.3 อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง เว้นแต่อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆ กับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงที่พ้นตามผู้ผลิตกำหนด

15.3.1 รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า 18:1 หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15.3.2 รอกของตะขอไม่น้อยกว่า 16:1 หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15.3.3 รอกหลังแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า 15:1 หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15.4 สภาพตะขอ

15.4.1 การบิดตัวของตะขอ

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15.4.2 การถ่างออกของปากตะขอต้องน้อยกว่าร้อยละ ๕

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15.4.3 การสึกหรอที่ท้องตะขอต้องน้อยกว่าร้อยละ ๑๐

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15.4.4 ต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15.4.5 ไม่มีการเสีรูปรูทรงหรือสึกหรอของหัวตะขอ

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15.4.6 มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch)

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

16) สภาพของลวดสลิงเคลื่อนที่ (Running Ropes)

16.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 mm ค่าความปลอดภัย (Safety Factor) เท่ากับ 6 อายุการใช้งาน ไม่มีข้อมูล ปี

16.2 เส้นลวดในหนึ่งช่วงเกลียวขาดไม่เกิน ๑ เส้น ในเกลียวเดียวกัน หรือขาดไม่เกิน ๖ เส้นในหลายเกลียวรวมกัน

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

17) สภาพของลวดสลิงยึดโยง (Standing Ropes)

17.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง..... ค่าความปลอดภัย (Safety Factor) เท่ากับ..... อายุการใช้งาน.....ปี

17.2 เส้นลวดขาดตรงข้อต่อไม่เกินสองเส้นในหนึ่งช่วงเกลียว

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

18) สภาพลวดสลิง

18.1 ลวดเส้นนอกสึกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

18.2 ไม่มีการขมวด ถูกระแทก แตกเกลียวหรือชำรุด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

18.3 เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

18.4 ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นได้ชัด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

18.5 ไม่ถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

19) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงาน โดยติดตั้งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

20) ป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกติดไว้ที่ปั้นจั่น และรอกของตะขอ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

21) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยกของ (Load Chart) ติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับปั้นจั่นเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

22) รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่งที่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

23) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องบังคับปั้นจั่น หรือตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

24) ระบบความปลอดภัย⁷

24.1 Anti-twi block devices

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

24.2 Boom backstop devices

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

24.3 Swing radius warning devices

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

24.4 Boom Angle indicator

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

24.5 อื่น ๆ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

25) ขาขึ้นพื้น (Outriggers)⁸

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

26) ระบบวัดความเสถียร (ระดับน้ำ หรือมาตรวัดระดับความเอียง)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

27) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ⁹

น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก ระบุ Dead Weight น้ำหนัก 0.8 ตัน

เครื่องมือวัด ระบุ Vernier Caliper & Measurement Tape

(กรณีถ้าจำเป็น)

วิธีการตรวจสอบแนวเชื่อม ระบุ แว่นขยาย, Weld Gauge, สารแทรกซึม และ MT YOKE & Spray

อื่นๆ ระบุ.....

28) การทดสอบการรับน้ำหนักปั่นจั่นในครั้งนี้ เป็นการทดสอบในกรณี (น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้

การทดสอบด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง (Load Simulation))

28.1 ปั่นจั่นใหม่ (หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน) ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก 1 เท่า
ของพิกัดน้ำหนักยกสูงสุดและต่ำสุดตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load Chart) แต่ต้องไม่เกินขนาด
พิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safety Working Load) ที่ผู้ผลิตกำหนด

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ).....

28.2 ปั่นจั่นใช้งานแล้ว

ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1-1.25 เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด¹⁰ แต่ต้องตามตาราง
แสดงพิกัดยกน้ำหนัก (Load Chart) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด

☒ ตามวาระทุก 3 เดือน ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ หลังการติดตั้งเสร็จ (กรณีย้ายที่ตั้งใหม่) ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ หยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ หลังการซ่อมที่มีผลต่อความปลอดภัย ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

29) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน (ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดยก (Load Chart))

29.1 น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตาม Load Chart ตัน ที่ระยะ ตาม Load Chart

30) กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเติมตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด
(สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม)

1. ทำการยกน้ำหนักทดสอบ $W = 0.8$ ton (AML 3.5 tons) Working radius 13.4 m. Boom angle 61.4 องศา
Boom length 30.2 m. 1st Record = 42 cm. 10 mins 2nd Record = 42 cm.

หมายเหตุ

1. กรณีข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่น ไม่ต้องดำเนินการทำเครื่องหมายหรือลงรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าว
2. การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยปั้นจั่นต้องมีภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสำเนาผู้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา 11 แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

คำชี้แจงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น

- ¹ วิศวกรต้องคำนวณหาขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด
- ² วิศวกรต้องคำนวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบ กรณีมีการดัดแปลงส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่มีผลต่อการรับน้ำหนัก
- ³ โครงสร้างหลัก หมายถึง ชั้นส่วนที่รับน้ำหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลาล้อ รางเลื่อน แขนต่อ ข้อต่อทุกจุด สลักเกลียวยึด และแนวเชื่อม เป็นต้น
- ⁴ ต้องมีเอกสารการรับรองการติดตั้งปั้นจั่นบนฐานที่มั่นคง โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
- ⁵ ให้มีการทดสอบความแม่นยำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก
- ⁶ Limit Switch ที่ใช้ทำการยกขึ้นสูงสุด-ลดลงต่ำสุด, ชุดเลื่อนซ้ายสุด-ขวาสุด, ชุดเลื่อนหน้าสุด-หลังสุด, มุมกวาดซ้ายสุด-ขวาสุด
- ⁷ ระบบความปลอดภัย
 - Anti-twi block devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันการใช้ตัวยกพร้อมกัน
 - Boom backstop devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันแขนยกทำมุมชันเกินพิกัด
 - Swing radius warning devices หมายถึง อุปกรณ์เตือนการใช้มุมกวาดของแขนยกเกินพิกัด
 - Boom Angle indicator หมายถึง อุปกรณ์แสดงมุมของแขนยก
- ⁸ Outriggers หมายถึง ความรวมถึง แขนหรือขายึดทั้งชนิดรูปตัว H และ ตัว A ขาขึ้น สลักยึด แผ่นรอง และระบบไฮดรอลิก
- ⁹ น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง เช่น Load Cell หรือ Dynamometer เป็นต้น
เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง สลักเกลียว ตะขอและอื่น ๆ เช่น เวอร์เนียสคาลิปเปอร์ หรือเครื่องมืออื่นที่มีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า ๐.๑ มิลลิเมตร
การตรวจสอบแนวเชื่อมโดยใช้คุณสมบัติของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตา
การใช้สารแทรกซึม ผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสียง รังสี เป็นต้น ตามสภาพและความจำเป็นของชิ้นงานอื่น ๆ ระบุให้วิศวกรผู้ทดสอบ ระบุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว
- ¹⁰ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑.๒๕ เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุดโดยไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตออกแบบไว้เช่น

ตัวอย่างที่ 1 ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ 10 ตัน ใช้งานจริงสูงสุด 6 ตัน จะต้องทดสอบที่ 6x1.25 จะเท่ากับ 7.5 ตัน ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ 7.5 ตัน

ตัวอย่างที่ 2 ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ 10 ตัน ใช้งานจริงสูงสุด 9 ตัน จะต้องทดสอบที่ 9x1.25 จะเท่ากับ 11.25 ตัน แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ำหนักที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ 10 ตัน

เรียบร้อย หมายถึง มี ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้การได้จริง

ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได้ หรือมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ วิศวกรผู้ลงนามจะต้องกรอกข้อมูล ให้รายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนที่สุด ด้วยความถูกต้องเที่ยงตรงโดยความรับผิดชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอันดีในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยในการใช้ปูนฉาบครั้งนี้ วิศวกรได้ดำเนินการตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด และนายจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุง กรณีพบข้อบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม และตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือผู้ผลิตกำหนดหรือวิศวกรกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ดังนี้

ตามข้อ 4 (1) ลงชื่อ

(1)

วิศวกรซึ่งได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตร 9 เป็นผู้ทดสอบ

ตามข้อ 4 (1) ลง

นายจ้างของสถานประกอบการ/ผู้กระทำการแทน

หมายเหตุ การรับรองตามแบบการทดสอบปั้นจั่นนี้ เป็นการลงลายมือชื่อสำหรับการตรวจสอบและทดสอบของวิศวกรเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นการตรวจรับรองงานตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร



เลข

Test
Other



แบบ กก.บค

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบสำคัญ
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น
ใบสำคัญเลขที่. [REDACTED]

ขึ้นทะเบียนให้ [REDACTED]
เลขบัตรประจำตัวประชาชน [REDACTED]

[REDACTED]

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการเป็นผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น ทั้งนี้ สามารถดำเนินการได้เฉพาะงานตามประเภทและขนาด ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ. ๒๕๕๔

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวปริยานันท์ ลิขิตศานต์)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน







ภาคผนวก ช
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2567



ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.

บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

TEL : 0-2805-6660-2 FAX : 0-2805-6660 #17



TESTING
No.0200

Project Name : โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนรอบนอก กทม.ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่องวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

Customer Name : กรมทางหลวง

Address : 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Tel./E-mail : 0-2354-6668-78 / prdoh@doh.go.th

Sample Site : - Sampling Date : 26/07/67 Report No. : RP6707162

Sample Type : น้ำผิวดิน Sampling Time : # Analysis No. : W6707292-W6707294

Sampling Method : Grab Received Date : 26/07/67 Request No. : 7.1-01-395/67

Sampling By : บจก.เอเชีย แล็บฯ Analytical Date : 26/07-06/08/67 Analyst By : จุฬาลักษณ์ ผ่องมณี

ANALYSIS REPORT

PARAMETER	UNIT	METHOD	St.1 W6707292 08.59 น.๕	St.2 W6707293 09.52 น.๕	St.3 W6707294 10.45 น.๕
Temperature ¹	°C	Field Analysis	29.8	30.0	30.0
Transparency ¹	cm	Field Analysis	30	30	30
DO ¹	mg/L	Field Analysis	4.75	4.99	4.77
pH ¹	-	Field Analysis	7.58	7.49	7.39
Turbidity ¹	NTU	Field Analysis	34.9	35.4	36.3
Conductivity ¹	µS/cm	Field Analysis	240.6	244.5	241.2
Salinity ¹	ppt	Field Analysis	0.1	0.1	0.1
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	1.66	1.39	1.14
Total Solids	mg/L	SM 2023 (2540 B)	220	211	224
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 B)	2.45	3.05	1.90
Phosphate	mg/L as P	SM 2023 (4500-P B, C)	0.057	0.056	0.068
Nitrate-Nitrogen	mg/L as NO ₃ ⁻ -N	SM 2023 (4500-NO ₃ ⁻ E)	0.661	0.650	0.655
Total Coliform Bacteria	MPN/100mL	SM 2023 (9221 B, C)	1,700	540	1,700
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100mL	SM 2023 (9221 E, C)	1,700	170	490
Sample Condition		Observation	เหลืองขุ่น ตะกอนเหลือง	เหลืองขุ่น ตะกอนเหลือง	เหลืองขุ่น ตะกอนเหลือง

หมายเหตุ : SM 2023 = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

: * รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

: ¹ ตรวจวัดภาคสนาม

: St.1 = แม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนผ่านพื้นที่ก่อสร้าง 500 เมตร

: St.2 = แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

: St.3 = แม่น้ำเจ้าพระยา หลังผ่านพื้นที่ก่อสร้าง 500 เมตร

(Mrs. Patcharee Chaosuan)
Technical Manager

06/08/67

(Miss Usanee Lertapiradee)
Laboratory Manager

06/08/67

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ครั้งที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2567



ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.

บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

TEL : 0-2805-6660-2 FAX : 0-2805-6660 #17



TESTING
No.0200

Project Name : โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนรอบนอก กทม.ด้านตะวันตก (บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

Customer Name : กรมทางหลวง

Address : 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Tel./E-mail : 0-2354-6668-78 / prdoh@doh.go.th

Sample Site : -

Sampling Date : 29/11/67

Report No. : RP6711102

Sample Type : น้ำผิวดิน

Sampling Time : #

Analysis No. : W6711182-W6711184

Sampling Method : Grab

Received Date : 29/11/67

Request No. : 7.1-01-602/67

Sampling By : บจก.เอเชีย แล็บฯ

Analytical Date : 29/11-11/12/67

Analyst By : ภาณุมาศ ชัยปลื้ม

ANALYSIS REPORT

PARAMETER	UNIT	METHOD	St.1 W6711182 11.59 น.๙	St.2 W6711183 10.37 น.๙	St.3 W6711184 09.50 น.๙
Temperature ¹	°C	Field Analysis	28.6	28.8	28.4
Transparency ¹	cm	Field Analysis	85	85	85
DO ¹	mg/L	Field Analysis	3.63	3.28	3.44
pH ¹	-	Field Analysis	7.09	7.06	7.08
Turbidity ¹	NTU	Field Analysis	6.60	6.42	6.10
Conductivity ¹	µS/cm	Field Analysis	317.2	317.9	318.4
Salinity ¹	ppt	Field Analysis	0.1	0.1	0.1
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	1.27	1.10	1.69
Total Solids	mg/L	SM 2023 (2540 B)	225	226	222
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 B)	3.00	2.10	2.70
Phosphate	mg/L as P	SM 2023 (4500-P B, C)	0.045	0.042	0.043
Nitrate-Nitrogen	mg/L as NO ₃ ⁻ -N	SM 2023 (4500-NO ₃ ⁻ E)	0.570	0.556	0.561
Total Coliform Bacteria	MPN/100mL	SM 2023 (9221 B, C)	140	350	920
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100mL	SM 2023 (9221 E, C)	140	110	260
Sample Condition		Observation	เหลือียงขึ้น ตะกอนเหลือียง	เหลือียงขึ้น ตะกอนเหลือียง	เหลือียงขึ้น ตะกอนเหลือียง

หมายเหตุ : SM 2023 = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

: * รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

: ¹ ตรวจวัดภาคสนาม

: St.1 = แม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนผ่านพื้นที่ก่อสร้าง 500 เมตร

: St.2 = แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

: St.3 = แม่น้ำเจ้าพระยา หลังผ่านพื้นที่ก่อสร้าง 500 เมตร

(Mrs. Patcharee Chaosuan)

Technical Manager

13/12/67



(Miss Usanee Lertapiradee)

Laboratory Manager

13/12/67

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาคผนวก ซ

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และความเร็วและทิศทางการลม

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม พ.ศ.2567

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดกร่าง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665797E 1561172N วันที่เก็บตัวอย่าง : 5-10 กรกฎาคม พ.ศ.2567


วันที่วิเคราะห์ : 11-20 กรกฎาคม พ.ศ.2567 วันที่รายงานผล : 20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วิธีเก็บตัวอย่าง : High Volume Air Sampler เลขที่วิเคราะห์ : A2407001

วิธีวิเคราะห์ : Gravimetric เลขที่รายงาน : RPA2407001

วันที่ตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์ (mg/m ³)	
	ปริมาณฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (TSP)	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอนในบรรยากาศ (PM ₁₀)
5-6/07/2567	0.069	0.031
6-7/07/2567	0.069	0.033
7-8/07/2567	0.064	0.037
8-9/07/2567	0.066	0.030
9-10/07/2567	0.082	0.043
มาตรฐาน*	0.330	0.120

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

ผู้ตรวจวัด : 
(นายไตรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ : 
(นางสาววิลาวรรณ ขอนแก้ว)

ผู้รับรองผล : 
(นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดกร่าง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665797E 1561172N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5-10 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วันที่วิเคราะห์ : 11-20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วันที่รายงานผล : 20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : CO NDIR Analyzer : Thermo Environmental Model 48C S/N 48C-71365-368

วิธีวิเคราะห์ : Non-Dispersive Infrared

เลขที่วิเคราะห์ : C2407001

เลขที่รายงาน : RPC2407001

Interval Time	CO Concentration (ppm)				
	5-6/07/67	6-7/07/67	7-8/07/67	8-9/07/67	9-10/07/67
11:00-12:00 น.	0.63	0.68	0.56	0.65	0.66
12:00-13:00 น.	0.53	0.54	0.66	0.54	0.55
13:00-14:00 น.	0.71	0.66	0.70	0.51	0.58
14:00-15:00 น.	0.59	0.59	0.56	0.63	0.55
15:00-16:00 น.	0.60	0.65	0.58	0.54	0.63
16:00-17:00 น.	0.69	0.61	0.70	0.66	0.57
17:00-18:00 น.	0.59	0.60	0.57	0.59	0.57
18:00-19:00 น.	0.57	0.56	0.62	0.57	0.51
19:00-20:00 น.	0.53	0.48	0.57	0.62	0.57
20:00-21:00 น.	0.53	0.52	0.52	0.52	0.48
21:00-22:00 น.	0.54	0.44	0.57	0.56	0.39
22:00-23:00 น.	0.51	0.43	0.40	0.46	0.42
23:00-24:00 น.	0.49	0.51	0.48	0.42	0.37
00:00-01:00 น.	0.42	0.49	0.47	0.42	0.42
01:00-02:00 น.	0.44	0.45	0.39	0.39	0.41
02:00-03:00 น.	0.50	0.41	0.39	0.41	0.45
03:00-04:00 น.	0.49	0.39	0.44	0.42	0.39
04:00-05:00 น.	0.42	0.42	0.46	0.41	0.37
05:00-06:00 น.	0.38	0.39	0.52	0.39	0.43
06:00-07:00 น.	0.42	0.49	0.47	0.43	0.42
07:00-08:00 น.	0.53	0.56	0.57	0.45	0.53
08:00-09:00 น.	0.63	0.55	0.47	0.50	0.64
09:00-10:00 น.	0.62	0.55	0.51	0.53	0.55
10:00-11:00 น.	0.64	0.50	0.53	0.62	0.62
24 Hour Average	0.54	0.52	0.53	0.51	0.50
8 Hour Average	0.64	0.60	0.58	0.58	0.60
1 Hour Maximum	0.71	0.68	0.70	0.66	0.66
1 Hour Minimum	0.38	0.39	0.39	0.39	0.37
1 Hour Standard*	30.00				
24 Hour Standard*	9.00				

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผู้ตรวจวัด : ไตรภพ

ผู้จัดทำ : พิชญ์

ผู้รับรองผล : พิชญ์

(นายไตรภพ มุ่งหมาย)

(นางสาววิลาวรรณ ขอนแก้ว)

(นางสาวพิศมร เหลืองทองคำ)

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดกร่าง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665797E 1561172N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5-10 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วันที่วิเคราะห์ : 11-20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วันที่รายงานผล : 20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : NO/NO₂/NO_x Analyzer : Thermo Environmental Model 48C S/N 42CLS-75946-381

วิธีวิเคราะห์ : Chemiluminescence

เลขที่วิเคราะห์ : N2407002

เลขที่รายงาน : RPN2407002

Interval Time	NO ₂ Concentration (ppm)				
	5-6/07/67	6-7/07/67	7-8/07/67	8-9/07/67	9-10/07/67
11:00-12:00 น.	0.0094	0.0085	0.0071	0.0094	0.0076
12:00-13:00 น.	0.0119	0.0100	0.0082	0.0094	0.0089
13:00-14:00 น.	0.0130	0.0086	0.0078	0.0083	0.0123
14:00-15:00 น.	0.0106	0.0083	0.0072	0.0094	0.0107
15:00-16:00 น.	0.0098	0.0091	0.0077	0.0127	0.0136
16:00-17:00 น.	0.0095	0.0108	0.0085	0.0115	0.0113
17:00-18:00 น.	0.0106	0.0098	0.0096	0.0101	0.0119
18:00-19:00 น.	0.0127	0.0077	0.0105	0.0105	0.0116
19:00-20:00 น.	0.0117	0.0073	0.0093	0.0082	0.0103
20:00-21:00 น.	0.0089	0.0080	0.0078	0.0071	0.0087
21:00-22:00 น.	0.0073	0.0078	0.0072	0.0064	0.0079
22:00-23:00 น.	0.0068	0.0070	0.0063	0.0064	0.0075
23:00-24:00 น.	0.0069	0.0060	0.0064	0.0067	0.0069
00:00-01:00 น.	0.0058	0.0079	0.0067	0.0057	0.0066
01:00-02:00 น.	0.0078	0.0077	0.0058	0.0060	0.0067
02:00-03:00 น.	0.0080	0.0066	0.0058	0.0055	0.0066
03:00-04:00 น.	0.0080	0.0058	0.0051	0.0067	0.0061
04:00-05:00 น.	0.0081	0.0056	0.0063	0.0073	0.0062
05:00-06:00 น.	0.0079	0.0077	0.0079	0.0083	0.0079
06:00-07:00 น.	0.0077	0.0078	0.0088	0.0079	0.0098
07:00-08:00 น.	0.0090	0.0077	0.0075	0.0085	0.0098
08:00-09:00 น.	0.0077	0.0074	0.0077	0.0082	0.0105
09:00-10:00 น.	0.0090	0.0065	0.0087	0.0096	0.0126
10:00-11:00 น.	0.0103	0.0066	0.0073	0.0089	0.0120
24 Hour Average	0.0091	0.0078	0.0076	0.0083	0.0093
1 Hour Maximum	0.0130	0.0108	0.0105	0.0127	0.0136
1 Hour Minimum	0.0058	0.0056	0.0051	0.0055	0.0061
1 Hour Standard*	0.1700				
24 Hour Standard*	-				

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผู้ตรวจวัด : 

(นายไตรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ : 

(นางสาววิลารณ ขอนแก้ว)

ผู้รับรองผล : 

(นางสาวพิศมร เหลืองทองคำ)



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดกร่าง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665797E 1561172N

วันที่วิเคราะห์ : 11-20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Sampling Bag

วิธีวิเคราะห์ : Flame Ionization Detector (FID)


วันที่เก็บตัวอย่าง : 5-10 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วันที่รายงานผล : 20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

เลขที่วิเคราะห์ : H2407001

เลขที่รายงาน : RPH2407001

Concentration (ppm)			
วันที่ตรวจวัด	THC	CH ₄	NMHC
5-6/07/2567	2.43	1.91	0.52
6-7/07/2567	2.51	1.97	0.54
7-8/07/2567	2.57	1.94	0.63
8-9/07/2567	2.43	1.91	0.55
9-10/07/2567	2.53	1.94	0.59

ผู้ตรวจวัด : 
(นายไตรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ : 
(นางสาววิลาวรรณ ขอนแก้ว)

ผู้รับรองผล : 
(นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดกร่าง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665797E 1561172N

วันที่วิเคราะห์ : 11-20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วิธีวิเคราะห์ : Anemometer

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Davis Anemometer


วันที่เก็บตัวอย่าง : 5-10 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วันที่รายงานผล : 20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

เลขที่วิเคราะห์ : W2407001

เลขที่รายงาน : RPW2407001

Wind Speed and Direction Frequency of Occurrence (%)



ผู้ตรวจวัด : ไทรภาพ
(นายไทรภาพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ : โหวทกน
(นางสาววิลาวรรณ ขอนแก้ว)

ผู้รับรองผล : วิลาวรรณ
(นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดกร่าง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665797E 1561172N

วันที่วิเคราะห์ : 11-20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วิธีวิเคราะห์ : Anemometer

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Davis Anemometer

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5-10 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วันที่รายงานผล : 20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

เลขที่วิเคราะห์ : W2407001

เลขที่รายงาน : RPW2407001

Time	5-6/07/2567		6-7/07/2567		7-8/07/2567	
	Velocity (m/s)	Direction	Velocity (m/s)	Direction	Velocity (m/s)	Direction
13.00-14.00 น.	4	SSE	4.5	SSE	2.2	SW
14.00-15.00 น.	3.6	SSE	4	SSE	2.2	W
15.00-16.00 น.	3.6	SSE	4	SE	2.2	W
16.00-17.00 น.	4.5	S	4	SE	2.2	WNW
17.00-18.00 น.	3.1	S	4	SE	2.2	WSW
18.00-19.00 น.	1.8	S	5.4	SW	2.2	W
19.00-20.00 น.	2.2	SSW	2.7	SSE	2.2	S
20.00-21.00 น.	0.9	SSW	1.8	SE	1.8	S
21.00-22.00 น.	0.4	SSE	1.3	ESE	1.8	W
22.00-23.00 น.	0.9	SSE	0.9	ESE	0.4	SE
23.00-24.00 น.	0.9	S	0.9	SSE	0.4	NNW
00.00-01.00 น.	0.4	SE	0.9	SSE	0.9	WNW
01.00-02.00 น.	0.9	S	0.9	S	0.9	WNW
02.00-03.00 น.	0.9	SSW	0.4	SSE	0.4	W
03.00-04.00 น.	0.9	SSW	0.4	SE	0.4	ESE
04.00-05.00 น.	0.4	SSE	0.4	SE	0	SE
05.00-06.00 น.	0.4	SSE	0.4	SE	0.9	SSE
06.00-07.00 น.	0.4	SE	0.4	S	0.4	SSE
07.00-08.00 น.	0.4	SSW	0.4	WSW	0	NNW
08.00-09.00 น.	1.3	SSE	1.3	WSW	1.3	SE
09.00-10.00 น.	2.2	SSE	2.2	S	2.2	SSE
10.00-11.00 น.	3.1	SSE	2.7	S	1.8	ESE
11.00-12.00 น.	4	S	2.7	SW	2.2	SE
12.00-13.00 น.	4.5	SSE	2.7	SSW	1.8	SE

หมายเหตุ : - Calm

ผู้ตรวจวัด : ทราฟ
(นายไตรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ : วิภาดา
(นางสาววิลาวรรณ ขอนแก้ว)

ผู้รับรองผล : วิภาดา
(นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดกร่าง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665797E 1561172N

วันที่วิเคราะห์ : 11-20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วิธีวิเคราะห์ : Anemometer

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Davis Anemometer

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5-10 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วันที่รายงานผล : 20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

เลขที่วิเคราะห์ : W2407001

เลขที่รายงาน : RPW2407001

Time	8-9/07/2567		9-10/07/2567	
	Velocity (m/s)	Direction	Velocity (m/s)	Direction
13.00-14.00 น.	2.2	SSE	3.6	SSE
14.00-15.00 น.	1.8	S	4	S
15.00-16.00 น.	2.2	SSE	4.5	SSE
16.00-17.00 น.	2.7	SSE	4.5	SSE
17.00-18.00 น.	2.7	SE	4	SSE
18.00-19.00 น.	3.1	SE	3.6	S
19.00-20.00 น.	2.7	SE	4	S
20.00-21.00 น.	2.2	SE	3.1	S
21.00-22.00 น.	2.7	SSE	3.1	S
22.00-23.00 น.	1.8	SSE	3.1	S
23.00-24.00 น.	1.8	SSE	3.1	S
00.00-01.00 น.	1.3	SSE	3.6	S
01.00-02.00 น.	1.3	SSW	3.1	S
02.00-03.00 น.	0.9	SSE	3.1	S
03.00-04.00 น.	0.9	ESE	2.7	S
04.00-05.00 น.	0.4	SE	2.7	S
05.00-06.00 น.	0.4	SW	2.2	S
06.00-07.00 น.	0.4	SW	1.3	SSW
07.00-08.00 น.	0.4	SSW	0.9	SSW
08.00-09.00 น.	1.8	S	0.4	WNW
09.00-10.00 น.	1.8	SE	0.9	SSW
10.00-11.00 น.	3.1	SE	1.8	S
11.00-12.00 น.	3.6	SE	0.9	S
12.00-13.00 น.	4	S	0.9	S

หมายเหตุ : - Calm

ผู้ตรวจวัด : พรเทพ
(นายไตรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ : วิภาดา
(นางสาววิลาวรรณ ขอนแก้ว)

ผู้รับรองผล : ปิยะดา
(นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดกร่าง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665797E 1561172N

วันที่วิเคราะห์ : 11-20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วิธีวิเคราะห์ : Anemometer

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Davis Anemometer

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5-10 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วันที่รายงานผล : 20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

เลขที่วิเคราะห์ : W2407001

เลขที่รายงาน : RPW2407001

ทิศ	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)								รวม
	0.3 - 1.0	1.0 - 1.7	1.7 - 2.4	2.4 - 3.3	3.3 - 4.3	4.3 - 5.6	5.6 - 6.8	>= 6.8	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESE	3	1	1	0	0	0	0	0	5
SE	7	1	5	4	4	0	0	0	21
SSE	10	2	6	4	6	4	0	0	32
S	6	0	8	10	6	1	0	0	31
SSW	7	2	1	1	0	0	0	0	11
SW	2	0	1	1	0	1	0	0	5
WSW	1	1	1	0	0	0	0	0	3
W	1	0	4	0	0	0	0	0	5
WNW	3	0	1	0	0	0	0	0	4
NW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NNW	1	0	0	0	0	0	0	0	1
รวม	41	7	28	20	16	6	0	0	118
Calms									2.00
Calms%									1.67
ร้อยละ	34.17	5.83	23.33	16.67	13.33	5.00	0.00	0.00	100.00

ผู้ตรวจวัด : ไตรภพ มุ่งหมาย
(นายไตรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ : ปิลาภ ขอนแก้ว
(นางสาวปิลาภ ขอนแก้ว)

ผู้รับรองผล : ปิลาภ ขอนแก้ว
(นางสาวปิลาภ ขอนแก้ว)

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดกร่าง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665797E 1561172N วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-6 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วันที่วิเคราะห์ : 7-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 วันที่รายงานผล : 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วิธีเก็บตัวอย่าง : High Volume Air Sampler เลขที่วิเคราะห์ : A2411001 – A2411005

วิธีวิเคราะห์ : Gravimetric เลขที่รายงาน : RPA2411001

วันที่ตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์ (mg/m ³)	
	ปริมาณฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (TSP)	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอนในบรรยากาศ (PM ₁₀)
1-2/11/2567	0.074	0.031
2-3/11/2567	0.084	0.034
3-4/11/2567	0.096	0.043
4-5/11/2567	0.082	0.033
5-6/11/2567	0.055	0.021
มาตรฐาน*	0.330	0.120

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

ผู้ตรวจวัด: ไตรภพ
(นายไตรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ: กัญญาณัฐ
(นางสาวกัญญาณัฐ กาญจนพันธุ์)

ผู้รับรองผล: ทิพย์
(นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดกร่าง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665797E 1561172N วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-6 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วันที่วิเคราะห์ : 7-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 วันที่รายงานผล : 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Thermo Environmental Model 48C S/N 48C-66729-353

วิธีวิเคราะห์ : Non-Dispersive Infrared เลขที่วิเคราะห์ : C2411001

เลขที่รายงาน : RPC2411001

Interval Time	CO Concentration (ppm)				
	1-2/11/67	2-3/11/67	3-4/11/67	4-5/11/67	5-6/11/67
11:00-12:00 น.	0.4611	0.6108	0.6579	0.6302	0.5975
12:00-13:00 น.	0.5634	0.6835	0.6537	0.6659	0.5411
13:00-14:00 น.	0.7293	0.7260	0.6270	0.6099	0.5325
14:00-15:00 น.	0.7112	0.7158	0.7019	0.7442	0.6087
15:00-16:00 น.	0.6552	0.6371	0.6894	0.7209	0.6216
16:00-17:00 น.	0.6322	0.7702	0.7514	0.6319	0.7067
17:00-18:00 น.	0.6053	0.6970	0.7351	0.7131	0.6892
18:00-19:00 น.	0.6301	0.7312	0.7232	0.6976	0.7212
19:00-20:00 น.	0.5250	0.7018	0.7625	0.7153	0.6348
20:00-21:00 น.	0.5524	0.6529	0.7016	0.6987	0.5925
21:00-22:00 น.	0.5531	0.6221	0.6319	0.6121	0.5344
22:00-23:00 น.	0.6454	0.5503	0.6426	0.6503	0.5489
23:00-24:00 น.	0.5542	0.5155	0.5180	0.5685	0.5145
00:00-01:00 น.	0.5556	0.5128	0.4613	0.5422	0.5205
01:00-02:00 น.	0.4837	0.4973	0.4295	0.4459	0.4992
02:00-03:00 น.	0.4557	0.4497	0.4532	0.4602	0.4686
03:00-04:00 น.	0.4533	0.4559	0.4144	0.4577	0.4529
04:00-05:00 น.	0.4592	0.4785	0.4008	0.4615	0.4632
05:00-06:00 น.	0.4765	0.4856	0.4423	0.5552	0.4677
06:00-07:00 น.	0.5591	0.5047	0.4545	0.5797	0.4806
07:00-08:00 น.	0.5484	0.6164	0.5263	0.5844	0.6167
08:00-09:00 น.	0.6602	0.6207	0.6280	0.6297	0.5854
09:00-10:00 น.	0.6980	0.6963	0.6930	0.7503	0.7298
10:00-11:00 น.	0.7412	0.6991	0.6716	0.7369	0.7383
24 Hour Average	0.5795	0.6096	0.5988	0.6193	0.5778
8 Hour Average	0.6611	0.6845	0.6775	0.6818	0.6401
1 Hour Maximum	0.7412	0.7702	0.7625	0.7503	0.7383
1 Hour Minimum	0.4533	0.4497	0.4008	0.4459	0.4529
1 Hour Standard*	30.00				
24 Hour Standard*	9.00				

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผู้ตรวจวัด: ทศพร
(นายไตรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ: กัญญาวิทย์
(นางสาวกัญญาวิทย์ กาญจนพันธ์)

ผู้รับรองผล: ทิพย์
(นางสาวพิศมร เหลืองทองคำ)



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดกร่าง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665797E 1561172N

วันที่วิเคราะห์ : 7-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วันที่รายงานผล : 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Sampling Bag

เลขที่วิเคราะห์ : H2411001

วิธีวิเคราะห์ : Flame Ionization Detector (FID)

เลขที่รายงาน : RPH2411001

Concentration (ppm)			
วันที่ตรวจวัด	THC	CH ₄	NMHC
1-2/11/2567	2.67	2.01	0.66
2-3/11/2567	2.64	2.05	0.59
3-4/11/2567	2.71	2.07	0.64
4-5/11/2567	2.68	2.06	0.62
5-6/11/2567	2.79	2.11	0.68

ผู้ตรวจวัด: ท.พรหม
(นายไตรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ: กัญญารัตน์
(นางสาวกัญญารัตน์ กาญจนพันธุ์)

ผู้รับรองผล: ก.กมล
(นางสาวพิศมร เหลืองทองคำ)



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดกร่าง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665797E 1561172N วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-6 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วันที่วิเคราะห์ : 7-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 วันที่รายงานผล : 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Thermo Environmental Model 48C S/N 42C-66803-354

วิธีวิเคราะห์ : Chemiluminescence เลขที่วิเคราะห์ : N2411001

เลขที่รายงาน : RPN2411001

Interval Time	NO ₂ Concentration (ppm)				
	1-2/11/67	2-3/11/67	3-4/11/67	4-5/11/67	5-6/11/67
11:00-12:00 น.	0.0111	0.0091	0.0095	0.0179	0.0102
12:00-13:00 น.	0.0126	0.0125	0.0094	0.0124	0.0095
13:00-14:00 น.	0.0145	0.0105	0.0104	0.0094	0.0084
14:00-15:00 น.	0.0132	0.0115	0.0086	0.0095	0.0096
15:00-16:00 น.	0.0174	0.0136	0.0126	0.0087	0.0088
16:00-17:00 น.	0.0166	0.0155	0.0155	0.0096	0.0117
17:00-18:00 น.	0.0196	0.0165	0.0133	0.0118	0.0131
18:00-19:00 น.	0.0152	0.0191	0.0122	0.0163	0.0140
19:00-20:00 น.	0.0120	0.0158	0.0112	0.0220	0.0156
20:00-21:00 น.	0.0113	0.0122	0.0123	0.0169	0.0142
21:00-22:00 น.	0.0122	0.0111	0.0105	0.0121	0.0122
22:00-23:00 น.	0.0117	0.0094	0.0090	0.0108	0.0100
23:00-24:00 น.	0.0111	0.0081	0.0084	0.0101	0.0093
00:00-01:00 น.	0.0102	0.0074	0.0081	0.0090	0.0082
01:00-02:00 น.	0.0090	0.0073	0.0069	0.0073	0.0082
02:00-03:00 น.	0.0076	0.0079	0.0082	0.0079	0.0080
03:00-04:00 น.	0.0080	0.0080	0.0074	0.0072	0.0077
04:00-05:00 น.	0.0070	0.0084	0.0075	0.0075	0.0080
05:00-06:00 น.	0.0075	0.0091	0.0089	0.0082	0.0093
06:00-07:00 น.	0.0065	0.0100	0.0120	0.0102	0.0120
07:00-08:00 น.	0.0092	0.0119	0.0151	0.0120	0.0146
08:00-09:00 น.	0.0112	0.0132	0.0157	0.0152	0.0158
09:00-10:00 น.	0.0123	0.0119	0.0190	0.0119	0.0131
10:00-11:00 น.	0.0101	0.0102	0.0172	0.0112	0.0122
24 Hour Average	0.0116	0.0113	0.0112	0.0115	0.0110
1 Hour Maximum	0.0196	0.0191	0.0190	0.0220	0.0158
1 Hour Minimum	0.0065	0.0073	0.0069	0.0072	0.0077
1 Hour Standard*	0.1700				
24 Hour Standard*	-				

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผู้ตรวจวัด: ไทรภพ มุ่งหมาย
(นายไทรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ: กัญญารัตน์ กาญจนพันธ์
(นางสาวกัญญารัตน์ กาญจนพันธ์)

ผู้รับรองผล: พิศมร เหลืองทองคำ
(นางสาวพิศมร เหลืองทองคำ)



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดกร่าง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665797E 1561172N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-6 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วันที่วิเคราะห์ : 7-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วันที่รายงานผล : 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2567


วิธีวิเคราะห์ : Anemometer

เลขที่วิเคราะห์ : W2411001

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Davis Anemometer

เลขที่รายงาน : RPW2411001

Wind Speed and Direction Frequency of Occurrence (%)



ผู้ตรวจวัด : ไตรภพ
(นายไตรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ : กัญญาภัค
(นางสาวกัญญาภัค กาญจนพันธุ์)

ผู้รับรองผล : กัญญาภัค
(นางสาวกัญญาภัค กาญจนพันธุ์)



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดกร่าง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665797E 1561172N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-6 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วันที่วิเคราะห์ : 7-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วันที่รายงานผล : 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วิธีวิเคราะห์ : Anemometer

เลขที่วิเคราะห์ : W2411001

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Davis Anemometer

เลขที่รายงาน : RPW2411001

Time	1-2/11/2567		2-3/11/2567		3-4/11/2567	
	Velocity (m/s)	Direction	Velocity (m/s)	Direction	Velocity (m/s)	Direction
11.00-12.00 น.	1.3	WNW	0.9	NE	1.3	NNW
12.00-13.00 น.	1.3	WNW	1.3	NNE	1.3	NNE
13.00-14.00 น.	1.8	WNW	1.8	NE	1.3	NNE
14.00-15.00 น.	1.3	NW	1.3	NE	1.3	NNE
15.00-16.00 น.	1.8	NW	1.3	E	1.3	NE
16.00-17.00 น.	1.3	NW	1.8	E	1.3	NE
17.00-18.00 น.	2.7	NNW	1.3	E	0.9	NE
18.00-19.00 น.	0.9	NW	0.9	E	1.3	NNE
19.00-20.00 น.	0.4	ESE	0.4	E	1.3	NNE
20.00-21.00 น.	0	ESE	0.4	E	1.3	NNE
21.00-22.00 น.	0.4	ESE	0.4	E	0.9	NE
22.00-23.00 น.	0.4	E	0.9	NE	1.3	NE
23.00-24.00 น.	0.4	NNW	0.9	NE	1.3	NE
00.00-01.00 น.	0.9	NE	0.4	ENE	0.9	NNE
01.00-02.00 น.	0.4	E	0.9	NE	0.9	NE
02.00-03.00 น.	0	E	0.4	E	0.4	NE
03.00-04.00 น.	0.4	NE	0.4	E	0.4	NE
04.00-05.00 น.	0	NW	0.4	NE	0.4	E
05.00-06.00 น.	0	NNW	0.4	NNE	0.4	NNE
06.00-07.00 น.	0	NNW	0	E	0.9	N
07.00-08.00 น.	0.4	NE	0.4	E	0.9	NNE
08.00-09.00 น.	0.4	NE	0.9	NNE	0.9	NNE
09.00-10.00 น.	0.9	E	0.4	NNW	0.9	NNE
10.00-11.00 น.	0.9	E	0.9	NNE	0.9	NW

หมายเหตุ : - Calm

ผู้ตรวจวัด : 
(นายไตรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ : 
(นางสาวกัญญารัตน์ กาญจนพันธุ์)

ผู้รับรองผล : 
(นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดกร่าง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665797E 1561172N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-6 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วันที่วิเคราะห์ : 7-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วันที่รายงานผล : 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วิธีวิเคราะห์ : Anemometer

เลขที่วิเคราะห์ : W2411001

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Davis Anemometer

เลขที่รายงาน : RPW2411001

Time	4-5/11/2567		5-6/11/2567	
	Velocity (m/s)	Direction	Velocity (m/s)	Direction
11.00-12.00 น.	1.3	NE	1.8	NNE
12.00-13.00 น.	0.9	NNE	2.7	NE
13.00-14.00 น.	0.9	ENE	1.3	NE
14.00-15.00 น.	0.4	NNE	1.8	NE
15.00-16.00 น.	0.9	NW	1.8	NE
16.00-17.00 น.	0.9	NW	0.9	ESE
17.00-18.00 น.	0	W	0.4	WNW
18.00-19.00 น.	0	WNW	0.4	N
19.00-20.00 น.	0.4	ESE	0.9	E
20.00-21.00 น.	0.4	NNE	0.4	NNE
21.00-22.00 น.	0.9	NNE	0.9	NNE
22.00-23.00 น.	2.2	NNE	0.9	NNE
23.00-24.00 น.	2.2	NE	0.9	NNE
00.00-01.00 น.	1.3	NE	1.8	NNE
01.00-02.00 น.	1.3	NE	1.8	NNE
02.00-03.00 น.	1.3	NNE	2.2	NE
03.00-04.00 น.	0.9	NNE	1.8	NNE
04.00-05.00 น.	0.9	NNE	2.2	NE
05.00-06.00 น.	0.9	NNE	2.2	NE
06.00-07.00 น.	0.4	E	1.8	NNE
07.00-08.00 น.	0.9	NNE	1.3	NE
08.00-09.00 น.	0.9	N	1.3	NE
09.00-10.00 น.	1.3	NE	0.9	E
10.00-11.00 น.	1.3	NE	0.9	E

หมายเหตุ : - Calm

ผู้ตรวจวัด : 
(นายไตรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ : 
(นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธ์)

ผู้รับรองผล : 
(นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดกร่าง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665797E 1561172N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-6 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วันที่วิเคราะห์ : 7-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วันที่รายงานผล : 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2567


วิธีวิเคราะห์ : Anemometer

เลขที่วิเคราะห์ : W2411001

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Davis Anemometer

เลขที่รายงาน : RPW2411001

ทิศ	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)								รวม
	0.3 - 1.0	1.0 - 1.7	1.7 - 2.4	2.4 - 3.3	3.3 - 4.3	4.3 - 5.6	5.6 - 6.8	>= 6.8	
N	3	0	0	0	0	0	0	0	3
NNE	20	8	6	0	0	0	0	0	34
NE	14	13	7	1	0	0	0	0	35
ENE	2	0	0	0	0	0	0	0	2
E	16	2	1	0	0	0	0	0	19
ESE	4	0	0	0	0	0	0	0	4
SE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WNW	1	2	1	0	0	0	0	0	4
NW	4	2	1	0	0	0	0	0	7
NNW	2	1	0	1	0	0	0	0	4
รวม	66	28	16	2	0	0	0	0	112
Calms									8.00
Calms%									6.67
ร้อยละ	55.00	23.33	13.33	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ผู้ตรวจวัด : 
(นายไตรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ : 
(นางสาวกัญยารัตน์ กาญจนพันธุ์)

ผู้รับรองผล : 
(นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

ภาคผนวก ณ
ผลการตรวจวัดระดับเสียง

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม พ.ศ.2567

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนาสนะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนาสนะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดกร่าง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665810E 1561170N

วันที่วิเคราะห์ : 11-20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5-10 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่รายงานผล : 20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222254

เลขที่วิเคราะห์ : S2407001

อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

เลขที่รายงาน : RPS2407001

5-6/07/2567					
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀	Standard*
13:00-14:00 น.	54.7	72.0	56.1	50.5	
14:00-15:00 น.	54.1	74.7	55.0	49.7	
15:00-16:00 น.	53.0	72.2	53.8	49.8	
16:00-17:00 น.	55.8	88.1	54.8	50.3	
17:00-18:00 น.	55.4	72.4	57.3	49.8	
18:00-19:00 น.	54.2	79.0	56.0	49.8	
19:00-20:00 น.	54.5	81.4	55.2	51.1	
20:00-21:00 น.	57.6	68.5	59.2	55.0	
21:00-22:00 น.	56.7	73.2	57.8	52.2	
22:00-23:00 น.	53.1	87.0	54.2	48.4	
23:00-24:00 น.	52.6	69.1	53.4	48.0	
00:00-01:00 น.	50.7	66.9	52.2	47.0	
01:00-02:00 น.	52.5	64.7	52.0	47.5	
02:00-03:00 น.	51.8	69.4	52.5	47.4	
03:00-04:00 น.	51.6	63.5	53.7	48.6	
04:00-05:00 น.	51.4	61.9	53.2	48.5	
05:00-06:00 น.	56.6	72.9	57.8	49.4	
06:00-07:00 น.	64.0	77.0	65.1	54.2	
07:00-08:00 น.	57.7	72.8	58.7	53.2	
08:00-09:00 น.	57.0	72.4	58.4	54.5	
09:00-10:00 น.	57.3	71.1	57.9	53.8	
10:00-11:00 น.	55.3	70.9	57.2	52.1	
11:00-12:00 น.	55.8	71.3	56.6	51.1	
12:00-13:00 น.	55.5	82.1	57.3	50.9	
L _{eq} 24 hr	56.1				70 dB (A)*
L _{eq} 8 hr	55.6				85 dB (A)**
L _{dn}	62.9				-
L _{max}	88.1				115 dB (A)*
L ₉₀	55.0				

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

** ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 199 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561)

ผู้ตรวจวัด : 
(นายไตรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ : 
(นางสาววิลาวรรณ ขอนแก้ว)

ผู้รับรองผล : 
(นางสาวพิศมร เหลืองทองคำ)



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดกร่าง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665810E 1561170N

วันที่วิเคราะห์ : 11-20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5-10 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่รายงานผล : 20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222254

เลขที่วิเคราะห์ : S2407001


อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

เลขที่รายงาน : RPS2407001

6-7/07/2567					
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀	Standard*
13:00-14:00 น.	57.4	91.9	57.2	51.0	
14:00-15:00 น.	57.2	69.2	57.0	51.4	
15:00-16:00 น.	61.2	73.9	63.0	61.8	
16:00-17:00 น.	54.4	77.3	55.3	50.7	
17:00-18:00 น.	53.2	71.2	54.5	49.9	
18:00-19:00 น.	57.0	79.6	57.7	51.7	
19:00-20:00 น.	52.5	66.7	53.7	49.5	
20:00-21:00 น.	54.5	77.6	54.5	51.0	
21:00-22:00 น.	56.1	67.5	54.3	51.0	
22:00-23:00 น.	53.7	70.3	54.7	50.3	
23:00-24:00 น.	51.8	67.9	53.6	48.1	
00:00-01:00 น.	51.3	67.1	52.0	47.3	
01:00-02:00 น.	50.0	64.1	51.6	47.1	
02:00-03:00 น.	51.2	74.7	50.6	46.5	
03:00-04:00 น.	49.7	67.6	50.9	46.1	
04:00-05:00 น.	49.9	62.4	51.6	46.3	
05:00-06:00 น.	53.9	73.0	55.5	47.4	
06:00-07:00 น.	59.2	77.4	60.3	54.8	
07:00-08:00 น.	64.4	93.2	58.1	53.1	
08:00-09:00 น.	56.0	81.7	58.0	52.7	
09:00-10:00 น.	55.5	70.3	57.4	51.9	
10:00-11:00 น.	66.1	83.2	62.5	54.3	
11:00-12:00 น.	58.2	81.4	61.3	50.9	
12:00-13:00 น.	56.9	77.0	57.4	52.1	
L _{eq} 24 hr	58.0				70 dB (A)*
L _{eq} 8 hr	60.1				85 dB (A)**
L _{dn}	61.4				-
L _{max}	93.2				115 dB (A)*
L ₉₀	61.8				

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

** ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ง วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561)

ผู้ตรวจวัด : 
(นายไตรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ : 
(นางสาววิลาวรรณ ขอนแก้ว)

ผู้รับรองผล : 
(นางสาวพิศมร เหลืองทองคำ)



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดกร่าง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665810E 1561170N

วันที่วิเคราะห์ : 11-20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5-10 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่รายงานผล : 20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222254

เลขที่วิเคราะห์ : S2407001

อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

เลขที่รายงาน : RPS2407001

7-8/07/2567					
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀	Standard*
13:00-14:00 น.	56.0	75.6	58.6	50.6	
14:00-15:00 น.	65.5	102.3	54.9	50.2	
15:00-16:00 น.	65.6	101.3	56.8	50.1	
16:00-17:00 น.	73.9	105.6	61.3	50.6	
17:00-18:00 น.	56.9	81.6	58.0	49.9	
18:00-19:00 น.	58.7	77.0	60.2	53.2	
19:00-20:00 น.	52.6	66.1	54.2	48.6	
20:00-21:00 น.	53.0	66.7	52.6	48.5	
21:00-22:00 น.	51.6	67.6	52.4	48.7	
22:00-23:00 น.	53.0	66.1	52.7	49.3	
23:00-24:00 น.	55.7	72.2	54.3	49.8	
00:00-01:00 น.	50.0	65.8	51.6	47.4	
01:00-02:00 น.	53.6	66.3	51.8	46.8	
02:00-03:00 น.	49.8	62.9	51.2	47.1	
03:00-04:00 น.	54.5	73.1	52.4	48.1	
04:00-05:00 น.	51.4	68.5	53.1	48.1	
05:00-06:00 น.	54.3	73.0	55.7	49.2	
06:00-07:00 น.	56.6	74.8	58.5	51.8	
07:00-08:00 น.	59.6	80.7	61.5	56.5	
08:00-09:00 น.	56.1	73.6	57.2	53.1	
09:00-10:00 น.	56.8	73.0	57.3	52.7	
10:00-11:00 น.	66.2	82.9	64.9	59.6	
11:00-12:00 น.	69.4	99.0	60.5	53.8	
12:00-13:00 น.	56.6	77.9	57.9	53.6	
L _{eq} 24 hr	63.3				70 dB (A)*
L _{eq} 8 hr	67.6				85 dB (A)**
L _{dn}	64.7				-
L _{max}	105.6				115 dB (A)*
L ₉₀	59.6				

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

** ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561)

ผู้ตรวจวัด : ไตรภพ
(นายไตรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ : โพททณ
(นางสาววิลาวรรณ ขอนแก้ว)

ผู้รับรองผล : พิชญะ
(นางสาวพิศมร เหลืองทองคำ)



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดกร่าง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665810E 1561170N

วันที่วิเคราะห์ : 11-20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222254

อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5-10 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วันที่รายงานผล : 20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

เลขที่วิเคราะห์ : S2407001

เลขที่รายงาน : RPS2407001

8-9/07/2567					
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀	Standard*
13:00-14:00 น.	58.0	82.2	58.5	53.1	
14:00-15:00 น.	56.4	75.7	55.7	51.6	
15:00-16:00 น.	56.2	71.8	56.9	51.4	
16:00-17:00 น.	55.4	79.0	55.7	50.3	
17:00-18:00 น.	68.0	105.3	58.0	51.3	
18:00-19:00 น.	59.2	80.3	60.6	56.2	
19:00-20:00 น.	55.4	77.2	55.0	50.6	
20:00-21:00 น.	55.8	66.2	55.6	51.6	
21:00-22:00 น.	56.4	70.1	55.2	51.7	
22:00-23:00 น.	53.9	70.1	55.0	50.6	
23:00-24:00 น.	56.3	75.5	56.0	52.0	
00:00-01:00 น.	52.9	72.8	54.1	49.7	
01:00-02:00 น.	54.4	67.9	54.9	49.0	
02:00-03:00 น.	51.5	74.9	53.2	47.7	
03:00-04:00 น.	52.0	67.8	53.3	48.3	
04:00-05:00 น.	57.1	71.1	56.2	50.0	
05:00-06:00 น.	59.3	75.2	62.5	52.4	
06:00-07:00 น.	57.8	79.3	60.7	51.6	
07:00-08:00 น.	58.2	72.8	60.2	52.7	
08:00-09:00 น.	54.9	71.3	56.8	50.7	
09:00-10:00 น.	54.6	72.6	56.6	51.0	
10:00-11:00 น.	56.0	78.8	55.7	51.9	
11:00-12:00 น.	55.2	71.0	56.5	51.3	
12:00-13:00 น.	54.9	82.7	57.0	51.3	
L _{eq} 24 hr	58.2				70 dB (A)*
L _{eq} 8 hr	56.0				85 dB (A)**
L _{dn}	62.9				-
L _{max}	105.3				115 dB (A)*
L ₉₀	56.2				

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

** ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ง วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561)

ผู้ตรวจวัด : 
(นายไตรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ : 
(นางสาววิลารณ ขอนแก้ว)

ผู้รับรองผล : 
(นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดกร่าง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665810E 1561170N

วันที่วิเคราะห์ : 11-20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5-10 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่รายงานผล : 20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222254

เลขที่วิเคราะห์ : S2407001

อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

เลขที่รายงาน : RPS2407001

9-10/07/2567					
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀	Standard*
13:00-14:00 น.	58.9	87.8	55.9	50.9	
14:00-15:00 น.	53.7	71.8	54.7	49.9	
15:00-16:00 น.	53.8	74.7	54.3	50.1	
16:00-17:00 น.	56.1	73.5	57.0	50.9	
17:00-18:00 น.	56.8	80.8	55.9	50.0	
18:00-19:00 น.	55.0	72.2	56.6	51.3	
19:00-20:00 น.	53.6	68.8	53.9	50.0	
20:00-21:00 น.	57.6	79.1	56.2	51.0	
21:00-22:00 น.	55.0	74.1	55.1	51.2	
22:00-23:00 น.	53.1	66.5	54.6	49.7	
23:00-24:00 น.	54.6	71.4	57.3	48.7	
00:00-01:00 น.	51.0	65.7	53.0	48.1	
01:00-02:00 น.	54.3	66.2	53.3	48.3	
02:00-03:00 น.	51.0	63.3	52.9	47.7	
03:00-04:00 น.	52.1	65.5	53.1	48.8	
04:00-05:00 น.	51.4	67.2	52.8	48.4	
05:00-06:00 น.	55.8	76.8	56.1	50.9	
06:00-07:00 น.	57.5	72.8	58.3	52.9	
07:00-08:00 น.	57.1	81.9	59.1	52.4	
08:00-09:00 น.	57.2	82.5	57.9	53.6	
09:00-10:00 น.	54.4	69.4	56.1	50.9	
10:00-11:00 น.	57.8	78.2	58.1	52.8	
11:00-12:00 น.	60.5	82.4	61.0	55.1	
12:00-13:00 น.	57.4	77.6	59.4	52.6	
L _{eq} 24 hr	55.9				70 dB (A)*
L _{eq} 8 hr	57.2				85 dB (A)**
L _{dn}	60.9				-
L _{max}	87.8				115 dB (A)*
L ₉₀	55.1				

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

** ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 งวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561)

ผู้ตรวจวัด: ไตรภพ มุ่งหมาย
(นายไตรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ: จิตาภา
(นางสาวจิตาภา ขอนแก้ว)

ผู้รับรองผล: พิศมร เหลืองทองคำ
(นางสาวพิศมร เหลืองทองคำ)



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : หมู่ที่ 1 บ้านท้ายดง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665669E 1561081N

วันที่วิเคราะห์ : 11-20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5-10 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่รายงานผล : 20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256

เลขที่วิเคราะห์ : S2407002

อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

เลขที่รายงาน : RPS2407002

5-6/07/2567					
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀	Standard*
13:00-14:00 น.	62.8	89.4	64.1	58.5	
14:00-15:00 น.	64.5	84.6	63.5	57.5	
15:00-16:00 น.	67.0	87.9	68.4	60.2	
16:00-17:00 น.	62.1	82.9	64.0	58.5	
17:00-18:00 น.	60.7	76.4	62.6	57.5	
18:00-19:00 น.	61.1	85.2	62.8	57.6	
19:00-20:00 น.	60.6	86.6	62.6	56.8	
20:00-21:00 น.	61.8	76.8	63.9	58.4	
21:00-22:00 น.	60.6	77.2	62.8	56.6	
22:00-23:00 น.	60.3	71.3	62.8	56.1	
23:00-24:00 น.	60.5	79.0	62.5	56.8	
00:00-01:00 น.	57.9	77.4	61.0	50.4	
01:00-02:00 น.	58.4	70.5	61.0	54.4	
02:00-03:00 น.	57.8	75.9	60.7	51.5	
03:00-04:00 น.	57.5	73.9	60.6	49.9	
04:00-05:00 น.	59.2	74.4	62.2	52.8	
05:00-06:00 น.	60.4	74.9	63.1	55.2	
06:00-07:00 น.	61.0	78.6	63.5	56.4	
07:00-08:00 น.	65.4	90.7	63.5	57.3	
08:00-09:00 น.	62.7	80.9	64.4	58.3	
09:00-10:00 น.	63.9	87.0	64.4	58.9	
10:00-11:00 น.	64.6	83.6	65.8	60.3	
11:00-12:00 น.	65.0	85.5	65.6	58.8	
12:00-13:00 น.	62.4	84.8	63.5	58.0	
L _{eq} 24 hr	62.3				70 dB (A)*
L _{eq} 8 hr	64.3				85 dB (A)**
L _{dn}	66.7				-
L _{max}	90.7				115 dB (A)*
L ₉₀	60.3				

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

** ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ง วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561)

ผู้ตรวจวัด : 
(นายไตรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ : 
(นางสาววิลาวรรณ ขอนแก้ว)

ผู้รับรองผล : 
(นางสาวพิศมร เหลืองทองคำ)



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : หมู่ที่ 1 บ้านท้ายดง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665669E 1561081N

วันที่วิเคราะห์ : 11-20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5-10 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่รายงานผล : 20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256

เลขที่วิเคราะห์ : S2407002

อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

เลขที่รายงาน : RPS2407002

6-7/07/2567					
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀	Standard*
13:00-14:00 น.	64.8	88.8	63.9	58.4	
14:00-15:00 น.	61.4	82.1	63.4	57.6	
15:00-16:00 น.	62.5	83.4	63.9	58.5	
16:00-17:00 น.	62.8	79.2	64.6	58.8	
17:00-18:00 น.	61.4	76.5	63.3	58.3	
18:00-19:00 น.	61.2	80.5	63.2	58.0	
19:00-20:00 น.	60.4	77.4	62.0	56.4	
20:00-21:00 น.	60.5	81.8	62.9	56.7	
21:00-22:00 น.	61.1	74.3	62.7	58.9	
22:00-23:00 น.	61.5	82.7	63.1	58.0	
23:00-24:00 น.	58.5	75.0	61.0	51.4	
00:00-01:00 น.	57.1	73.2	60.0	48.4	
01:00-02:00 น.	56.9	72.2	59.8	48.9	
02:00-03:00 น.	57.4	71.9	59.9	52.3	
03:00-04:00 น.	57.0	73.8	59.5	51.5	
04:00-05:00 น.	57.4	72.8	60.4	51.3	
05:00-06:00 น.	59.3	77.7	61.8	53.1	
06:00-07:00 น.	60.8	81.1	63.4	55.3	
07:00-08:00 น.	62.2	85.3	63.2	56.4	
08:00-09:00 น.	68.7	88.5	70.5	59.5	
09:00-10:00 น.	66.8	89.5	63.8	57.7	
10:00-11:00 น.	61.4	79.7	63.3	57.4	
11:00-12:00 น.	59.6	79.7	62.2	56.1	
12:00-13:00 น.	59.0	99.5	59.8	53.9	
L _{eq} 24 hr	62.0				70 dB (A)*
L _{eq} 8 hr	64.5				85 dB (A)**
L _{dn}	66.2				-
L _{max}	99.5				115 dB (A)*
L ₉₀	59.5				

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

** ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ง วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561)

ผู้ตรวจวัด : ไตรภพ
(นายไตรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ : วิภาดา
(นางสาววิภาดา ขอนแก้ว)

ผู้รับรองผล : วิภาดา
(นางสาวพิศมร เหลืองทองคำ)



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : หมู่ที่ 1 บ้านท้ายดง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665669E 1561081N

วันที่วิเคราะห์ : 11-20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วันที่รายงานผล : 20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

เลขที่วิเคราะห์ : S2407002

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256

เลขที่รายงาน : RPS2407002


อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

7-8/07/2567					
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀	Standard*
13:00-14:00 น.	61.0	79.4	62.9	56.7	
14:00-15:00 น.	67.1	100.8	62.1	57.3	
15:00-16:00 น.	70.8	101.4	62.7	57.4	
16:00-17:00 น.	71.7	105.8	62.7	57.5	
17:00-18:00 น.	60.3	80.2	62.1	56.4	
18:00-19:00 น.	60.5	77.6	62.5	57.3	
19:00-20:00 น.	58.7	75.8	60.7	54.9	
20:00-21:00 น.	60.1	96.5	61.2	55.3	
21:00-22:00 น.	60.0	74.8	62.2	56.5	
22:00-23:00 น.	60.0	78.2	62.1	56.5	
23:00-24:00 น.	58.5	74.8	61.0	54.9	
00:00-01:00 น.	57.3	75.3	60.7	48.3	
01:00-02:00 น.	57.1	79.6	59.7	48.8	
02:00-03:00 น.	58.7	76.5	61.3	55.4	
03:00-04:00 น.	59.1	73.3	61.7	54.7	
04:00-05:00 น.	59.9	73.4	62.5	55.5	
05:00-06:00 น.	60.3	77.3	62.9	55.0	
06:00-07:00 น.	60.9	78.0	63.3	56.6	
07:00-08:00 น.	61.2	79.9	63.3	56.1	
08:00-09:00 น.	61.3	84.2	63.3	57.3	
09:00-10:00 น.	63.2	88.8	63.8	58.2	
10:00-11:00 น.	66.5	82.6	65.6	61.8	
11:00-12:00 น.	61.8	76.2	63.9	58.3	
12:00-13:00 น.	62.1	80.1	64.2	58.9	
L _{eq} 24 hr	63.9				70 dB (A)*
L _{eq} 8 hr	67.3				85 dB (A)**
L _{dn}	67.2				-
L _{max}	105.8				115 dB (A)*
L ₉₀	61.8				

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

** ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 193 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561)

ผู้ตรวจวัด : 
(นายไตรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ : 
(นางสาววิลารณ ขอนแก้ว)

ผู้รับรองผล : 
(นางสาวพิศมร เหลืองทองคำ)



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : หมู่ที่ 1 บ้านท้ายดง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665669E 1561081N

วันที่วิเคราะห์ : 11-20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5-10 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่รายงานผล : 20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256

เลขที่วิเคราะห์ : S2407002

อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

เลขที่รายงาน : RPS2407002

8-9/07/2567					
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀	Standard*
13:00-14:00 น.	65.8	101.1	64.4	58.9	
14:00-15:00 น.	56.4	74.8	58.5	53.0	
15:00-16:00 น.	57.5	74.9	59.2	53.5	
16:00-17:00 น.	57.2	74.9	59.3	54.0	
17:00-18:00 น.	64.4	99.5	59.7	54.1	
18:00-19:00 น.	57.8	76.4	59.5	55.3	
19:00-20:00 น.	57.8	72.5	59.8	54.3	
20:00-21:00 น.	58.1	75.4	60.2	54.2	
21:00-22:00 น.	58.3	72.3	60.1	55.1	
22:00-23:00 น.	58.3	70.6	60.5	54.8	
23:00-24:00 น.	57.8	75.1	60.1	53.4	
00:00-01:00 น.	56.1	69.6	58.5	50.8	
01:00-02:00 น.	57.4	76.8	59.3	52.5	
02:00-03:00 น.	56.4	72.1	58.9	51.3	
03:00-04:00 น.	56.3	72.5	58.9	50.3	
04:00-05:00 น.	57.8	72.9	60.4	52.9	
05:00-06:00 น.	58.7	71.0	60.8	55.6	
06:00-07:00 น.	58.4	70.4	60.8	53.7	
07:00-08:00 น.	58.9	85.8	60.7	55.2	
08:00-09:00 น.	61.1	85.7	60.9	55.1	
09:00-10:00 น.	62.0	84.1	61.7	55.0	
10:00-11:00 น.	66.1	84.9	69.0	58.7	
11:00-12:00 น.	66.9	88.0	68.3	57.6	
12:00-13:00 น.	63.0	82.7	61.7	56.7	
L _{eq} 24 hr	61.0				70 dB (A)*
L _{eq} 8 hr	63.3				85 dB (A)**
L _{dn}	65.0				-
L _{max}	101.1				115 dB (A)*
L ₉₀	58.9				

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
** ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ง วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561)

ผู้ตรวจวัด : 
(นายไตรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ : 
(นางสาววิลาวรรณ ขอนแก้ว)

ผู้รับรองผล : 
(นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : หมู่ที่ 1 บ้านท้ายดง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665669E 1561081N

วันที่วิเคราะห์ : 11-20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5-10 กรกฎาคม พ.ศ.2567

วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่รายงานผล : 20 กรกฎาคม พ.ศ.2567

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : ACO TYPE6236 S/N 222256

เลขที่วิเคราะห์ : S2407002

อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

เลขที่รายงาน : RPS2407002

9-10/07/2567					
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀	Standard*
13:00-14:00 น.	71.0	96.2	71.8	61.9	
14:00-15:00 น.	60.4	82.5	61.7	54.1	
15:00-16:00 น.	60.6	82.5	60.0	54.2	
16:00-17:00 น.	57.4	72.5	59.5	53.9	
17:00-18:00 น.	57.1	73.4	59.2	53.4	
18:00-19:00 น.	57.5	74.1	59.4	53.7	
19:00-20:00 น.	57.0	72.7	59.2	53.4	
20:00-21:00 น.	57.7	71.5	59.6	53.6	
21:00-22:00 น.	57.4	71.6	59.7	53.4	
22:00-23:00 น.	56.6	73.3	59.0	51.8	
23:00-24:00 น.	56.3	74.1	58.6	49.9	
00:00-01:00 น.	55.2	71.1	58.4	49.2	
01:00-02:00 น.	55.2	77.6	57.9	48.8	
02:00-03:00 น.	54.7	70.6	58.0	47.0	
03:00-04:00 น.	55.4	73.4	58.3	48.5	
04:00-05:00 น.	56.8	69.9	59.1	52.9	
05:00-06:00 น.	57.6	72.7	60.0	53.7	
06:00-07:00 น.	57.9	74.7	60.4	53.6	
07:00-08:00 น.	59.3	85.8	60.7	55.2	
08:00-09:00 น.	58.7	77.4	60.6	54.0	
09:00-10:00 น.	58.3	71.8	60.0	54.7	
10:00-11:00 น.	60.9	95.8	60.5	55.1	
11:00-12:00 น.	66.1	81.5	68.2	62.1	
12:00-13:00 น.	66.3	82.5	68.5	62.9	
L _{eq} 24 hr	61.5				70 dB (A)*
L _{eq} 8 hr	64.4				85 dB (A)**
L _{dn}	64.6				-
L _{max}	96.2				115 dB (A)*
L ₉₀	62.9				

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

** ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 งวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561)

ผู้ตรวจวัด : ไทรภพ
(นายไทรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ : ไพจิตร
(นางสาววิลาวรรณ ขอนแก้ว)

ผู้รับรองผล : ไพจิตร
(นางสาวพิศมร เหลืองทองคำ)



ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดกร่าง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665814E 1561159N วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-6 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วันที่วิเคราะห์ : 7-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 วันที่รายงานผล : 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter เลขที่วิเคราะห์ : S2411001

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 S/N 2420 เลขที่รายงาน : RPS2411001

อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

1-2/11/2567					
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀	Standard*
11:00-12:00 น.	63.1	84.1	63.6	59.5	
12:00-13:00 น.	63.4	88.6	64.4	60.4	
13:00-14:00 น.	62.7	82.4	64.3	59.7	
14:00-15:00 น.	64.5	84.4	65.1	60.8	
15:00-16:00 น.	63.9	87.9	64.7	60.5	
16:00-17:00 น.	69.5	95.6	65.2	60.9	
17:00-18:00 น.	66.0	83.0	66.3	61.5	
18:00-19:00 น.	62.1	83.5	62.2	57.2	
19:00-20:00 น.	60.5	82.3	61.2	57.9	
20:00-21:00 น.	62.0	83.2	62.6	58.2	
21:00-22:00 น.	59.8	83.0	61.2	57.1	
22:00-23:00 น.	60.1	77.4	61.9	56.7	
23:00-24:00 น.	63.9	92.8	62.2	57.7	
00:00-01:00 น.	58.7	81.0	60.0	55.5	
01:00-02:00 น.	57.7	75.5	60.0	53.8	
02:00-03:00 น.	57.7	75.0	59.5	53.3	
03:00-04:00 น.	57.9	69.2	60.1	54.3	
04:00-05:00 น.	59.1	77.0	61.5	55.2	
05:00-06:00 น.	60.0	83.2	61.6	56.8	
06:00-07:00 น.	62.9	83.8	64.2	59.4	
07:00-08:00 น.	62.1	77.5	64.0	59.5	
08:00-09:00 น.	62.4	79.9	62.7	58.2	
09:00-10:00 น.	63.5	90.2	63.2	58.2	
10:00-11:00 น.	60.8	76.7	62.7	57.6	
L _{eq} 24 hr	62.8				70 dB (A)*
L _{eq} 8 hr	64.6				85 dB (A)**
L _{dn}	67.5				-
L _{max}	95.6				115 dB (A)*
L ₉₀	61.5				-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

** ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 งวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561)

ผู้ตรวจวัด : ท.กรรณ
(นายไตรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ : กัญญารัตน์
(นางสาวกัญญารัตน์ กาญจนพันธุ์)

ผู้รับรองผล : ท.กมล
(นางสาวพิศมร เหลืองทองคำ)



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดกร่าง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665814E 1561159N วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-6 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วันที่วิเคราะห์ : 7-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 วันที่รายงานผล : 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter เลขที่วิเคราะห์ : S2411001

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 S/N 2420 เลขที่รายงาน : RPS2411001

อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

2-3/11/2567					
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀	Standard*
11:00-12:00 น.	62.3	93.2	62.5	58.0	
12:00-13:00 น.	62.9	84.1	63.7	60.0	
13:00-14:00 น.	63.5	83.7	62.0	57.5	
14:00-15:00 น.	60.0	73.0	60.2	55.2	
15:00-16:00 น.	58.5	78.9	60.2	54.5	
16:00-17:00 น.	65.0	87.0	64.4	58.7	
17:00-18:00 น.	68.1	86.0	60.8	56.3	
18:00-19:00 น.	58.2	88.9	58.6	54.9	
19:00-20:00 น.	58.8	78.5	60.1	56.5	
20:00-21:00 น.	59.2	71.6	60.3	56.1	
21:00-22:00 น.	60.8	78.0	61.4	57.0	
22:00-23:00 น.	59.1	71.6	60.8	56.1	
23:00-24:00 น.	58.4	69.7	60.3	54.9	
00:00-01:00 น.	58.1	81.1	59.9	54.7	
01:00-02:00 น.	57.6	70.3	59.8	54.5	
02:00-03:00 น.	57.2	76.3	59.3	53.9	
03:00-04:00 น.	56.9	74.6	59.3	52.5	
04:00-05:00 น.	61.6	80.8	61.8	55.4	
05:00-06:00 น.	59.9	72.7	61.3	55.7	
06:00-07:00 น.	72.1	91.5	68.6	63.5	
07:00-08:00 น.	64.9	74.9	65.7	61.0	
08:00-09:00 น.	63.3	85.6	63.9	58.2	
09:00-10:00 น.	61.9	81.5	63.6	58.4	
10:00-11:00 น.	61.5	75.3	62.6	58.3	
L _{eq} 24 hr	63.3				70 dB (A)*
L _{eq} 8 hr	62.4				85 dB (A)**
L _{dn}	70.2				-
L _{max}	93.2				115 dB (A)*
L ₉₀	63.5				-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

** ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ง วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561)

ผู้ตรวจวัด : ไทรภพ

(นายไทรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ : กัญญ์ณรัตน์

(นางสาวกัญญ์ณรัตน์ กาญจนพันธุ์)

ผู้รับรองผล : ทิพย์

(นางสาวพิศมร เหลืองทองคำ)

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดกร่าง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665814E 1561159N วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-6 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วันที่วิเคราะห์ : 7-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 วันที่รายงานผล : 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter เลขที่วิเคราะห์ : S2411001

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 S/N 2420 เลขที่รายงาน : RPS2411001

อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

3-4/11/2567					
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀	Standard*
11:00-12:00 น.	65.0	99.1	64.0	59.3	
12:00-13:00 น.	67.9	99.1	64.8	60.4	
13:00-14:00 น.	64.9	81.2	64.5	59.2	
14:00-15:00 น.	62.4	82.7	63.3	59.2	
15:00-16:00 น.	63.9	100.2	62.4	58.4	
16:00-17:00 น.	69.1	97.7	63.4	59.4	
17:00-18:00 น.	61.6	78.7	63.2	58.9	
18:00-19:00 น.	63.7	80.9	61.8	58.3	
19:00-20:00 น.	60.9	78.9	61.7	58.3	
20:00-21:00 น.	61.4	85.4	62.3	59.2	
21:00-22:00 น.	59.3	70.3	60.9	57.3	
22:00-23:00 น.	60.6	77.6	62.0	58.3	
23:00-24:00 น.	60.0	73.6	61.5	57.7	
00:00-01:00 น.	59.5	71.8	61.1	56.3	
01:00-02:00 น.	59.0	76.5	60.8	55.0	
02:00-03:00 น.	58.1	77.8	59.9	54.1	
03:00-04:00 น.	58.4	76.1	60.2	54.4	
04:00-05:00 น.	59.1	74.0	61.1	55.3	
05:00-06:00 น.	64.1	89.8	64.2	57.5	
06:00-07:00 น.	64.1	81.4	65.3	60.8	
07:00-08:00 น.	63.6	78.2	65.7	60.7	
08:00-09:00 น.	68.4	87.3	68.5	65.4	
09:00-10:00 น.	66.1	85.6	65.3	59.9	
10:00-11:00 น.	63.4	96.8	64.3	59.2	
L _{eq} 24 hr	63.9				70 dB (A)*
L _{eq} 8 hr	66.0				85 dB (A)**
L _{dn}	68.2				-
L _{max}	100.2				115 dB (A)*
L ₉₀	65.4				-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

** ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 งลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561)

ผู้ตรวจวัด : ไตรภพ มุ่งหมาย

(นายไตรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ : กัญญารัตน์ กาญจนพันธุ์

(นางสาวกัญญารัตน์ กาญจนพันธุ์)

ผู้รับรองผล : ทศพร

(นางสาวพิศมร เหลืองทองคำ)

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดกร่าง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665814E 1561159N วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-6 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วันที่วิเคราะห์ : 7-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 วันที่รายงานผล : 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter เลขที่วิเคราะห์ : S2411001

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 S/N 2420 เลขที่รายงาน : RPS2411001

อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

4-5/11/2567					
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀	Standard*
11:00-12:00 น.	64.9	94.7	65.1	59.9	
12:00-13:00 น.	61.2	81.1	63.1	58.0	
13:00-14:00 น.	63.4	84.1	62.6	57.4	
14:00-15:00 น.	63.6	86.0	64.2	58.4	
15:00-16:00 น.	63.2	93.9	63.6	58.3	
16:00-17:00 น.	65.4	82.5	64.7	59.4	
17:00-18:00 น.	61.3	78.5	62.8	59.3	
18:00-19:00 น.	63.0	91.1	62.8	58.8	
19:00-20:00 น.	60.5	79.3	62.3	58.2	
20:00-21:00 น.	62.0	77.2	63.1	59.0	
21:00-22:00 น.	63.2	72.1	64.6	60.0	
22:00-23:00 น.	63.1	78.8	65.2	59.6	
23:00-24:00 น.	62.0	74.6	63.6	59.4	
00:00-01:00 น.	61.5	86.1	62.3	57.9	
01:00-02:00 น.	62.4	87.1	62.5	56.8	
02:00-03:00 น.	59.8	77.0	61.8	57.1	
03:00-04:00 น.	60.3	74.6	62.1	57.1	
04:00-05:00 น.	60.9	75.8	62.5	57.8	
05:00-06:00 น.	63.4	87.8	63.5	58.5	
06:00-07:00 น.	65.4	83.0	65.4	59.4	
07:00-08:00 น.	66.3	82.1	67.7	63.5	
08:00-09:00 น.	66.8	94.4	66.1	61.2	
09:00-10:00 น.	65.0	94.1	65.4	60.8	
10:00-11:00 น.	66.4	99.5	65.1	60.5	
L _{eq} 24 hr	63.6				70 dB (A)*
L _{eq} 8 hr	65.0				85 dB (A)**
L _{dn}	69.1				-
L _{max}	99.5				115 dB (A)*
L ₉₀	63.5				-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

** ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ง วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561)

ผู้ตรวจวัด : ไทรภพ
(นายไทรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ : กัญญ์ณัฏฐ์
(นางสาวกัญญ์ณัฏฐ์ กาญจนพันธ์)

ผู้รับรองผล : ปิยะธิดา
(นางสาวปิยะธิดา เหลืองทองคำ)

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดกร่าง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665814E 1561159N วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-6 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วันที่วิเคราะห์ : 7-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 วันที่รายงานผล : 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter เลขที่วิเคราะห์ : S2411001

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 S/N 2420 เลขที่รายงาน : RPS2411001

อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

5-6/11/2567					
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀	Standard*
11:00-12:00 น.	63.2	81.3	64.1	60.6	
12:00-13:00 น.	64.0	85.7	65.0	60.7	
13:00-14:00 น.	62.9	82.8	64.2	59.7	
14:00-15:00 น.	65.2	90.4	65.6	61.0	
15:00-16:00 น.	66.6	84.5	65.5	61.0	
16:00-17:00 น.	63.7	95.3	62.2	58.3	
17:00-18:00 น.	62.4	90.3	62.9	59.3	
18:00-19:00 น.	62.0	83.9	63.0	59.8	
19:00-20:00 น.	60.6	80.0	62.3	57.6	
20:00-21:00 น.	61.6	81.9	62.6	58.4	
21:00-22:00 น.	62.6	79.4	64.2	58.5	
22:00-23:00 น.	61.3	77.9	63.3	57.8	
23:00-24:00 น.	63.0	80.0	63.8	58.2	
00:00-01:00 น.	63.7	79.4	63.6	57.5	
01:00-02:00 น.	64.4	90.5	63.3	57.6	
02:00-03:00 น.	60.8	76.0	62.6	57.5	
03:00-04:00 น.	61.1	79.4	62.8	57.4	
04:00-05:00 น.	62.7	86.6	63.9	59.5	
05:00-06:00 น.	62.9	77.2	64.6	60.1	
06:00-07:00 น.	64.4	82.5	65.5	61.2	
07:00-08:00 น.	68.6	98.9	64.9	60.6	
08:00-09:00 น.	64.8	92.5	65.4	60.8	
09:00-10:00 น.	65.4	86.6	67.3	61.3	
10:00-11:00 น.	68.2	92.6	70.3	61.2	
L _{eq} 24 hr	64.1				70 dB (A)*
L _{eq} 8 hr	65.3				85 dB (A)**
L _{dn}	69.6				-
L _{max}	98.9				115 dB (A)*
L ₉₀	61.3				-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

** ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 199 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561)

ผู้ตรวจวัด : ไพโรจน์
(นายไพโรจน์ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ : กัญญาณัฐ
(นางสาวกัญญาณัฐ นานาจันทร์)

ผู้รับรองผล : กัญญาณัฐ
(นางสาวกัญญาณัฐ นานาจันทร์)



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : หมู่ที่ 1 บ้านท้ายดง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665664E 1560958N วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-6 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วันที่วิเคราะห์ : 7-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 วันที่รายงานผล : 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter เลขที่วิเคราะห์ : S2411002

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 S/N 2423 เลขที่รายงาน : RPS2411002

อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

1-2/11/2567					
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀	Standard*
11:00-12:00 น.	58.1	71.7	60.0	54.7	
12:00-13:00 น.	58.2	70.8	60.3	54.9	
13:00-14:00 น.	58.3	72.0	60.2	55.0	
14:00-15:00 น.	58.0	73.5	60.1	55.1	
15:00-16:00 น.	58.5	75.2	60.5	55.4	
16:00-17:00 น.	58.6	79.1	60.0	55.0	
17:00-18:00 น.	59.8	80.1	60.2	55.7	
18:00-19:00 น.	59.0	72.0	59.7	56.6	
19:00-20:00 น.	61.4	75.2	62.1	60.4	
20:00-21:00 น.	60.4	69.3	61.3	59.3	
21:00-22:00 น.	59.7	71.4	60.8	58.2	
22:00-23:00 น.	58.6	70.9	60.3	57.4	
23:00-24:00 น.	56.8	69.5	58.5	54.6	
00:00-01:00 น.	55.6	68.9	57.4	52.9	
01:00-02:00 น.	55.9	75.9	57.6	53.4	
02:00-03:00 น.	55.9	74.2	57.5	53.4	
03:00-04:00 น.	57.2	73.2	58.7	55.1	
04:00-05:00 น.	58.1	71.6	59.5	56.2	
05:00-06:00 น.	58.1	71.0	59.8	56.1	
06:00-07:00 น.	58.2	80.9	59.9	54.9	
07:00-08:00 น.	57.2	74.9	59.1	54.1	
08:00-09:00 น.	56.3	66.6	58.5	53.0	
09:00-10:00 น.	55.5	72.6	57.5	52.2	
10:00-11:00 น.	55.8	73.2	57.9	51.8	
L _{eq} 24 hr	58.2				70 dB (A)*
L _{eq} 8 hr	57.6				85 dB (A)**
L _{dn}	63.9				-
L _{max}	80.9				115 dB (A)*
L ₉₀	60.4				-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

** ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ง ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561)

ผู้ตรวจวัด : ไกรภพ

(นายไกรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ : กัญญกัณธ์

(นางสาวกัญญกัณธ์ ภาณุจันพินธุ์)

ผู้รับรองผล : ทิพย์

(นางสาวพิศมร เหลืองทองคำ)

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : หมู่ที่ 1 บ้านท้ายดง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665664E 1560958N วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-6 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วันที่วิเคราะห์ : 7-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 วันที่รายงานผล : 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter เลขที่วิเคราะห์ : S2411002

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 S/N 2423 เลขที่รายงาน : RPS2411002

อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

2-3/11/2567					
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀	Standard*
11:00-12:00 น.	55.9	81.5	57.7	52.1	
12:00-13:00 น.	56.4	75.7	58.2	53.2	
13:00-14:00 น.	55.1	74.6	57.5	51.6	
14:00-15:00 น.	54.4	70.8	56.5	50.0	
15:00-16:00 น.	54.2	70.7	56.6	49.7	
16:00-17:00 น.	55.6	72.4	57.9	52.1	
17:00-18:00 น.	55.9	70.2	57.9	52.3	
18:00-19:00 น.	57.9	73.1	58.8	55.2	
19:00-20:00 น.	60.0	71.4	60.8	59.0	
20:00-21:00 น.	59.8	72.7	60.7	58.6	
21:00-22:00 น.	59.4	71.8	60.5	58.0	
22:00-23:00 น.	58.9	72.3	60.1	57.4	
23:00-24:00 น.	58.3	67.7	59.4	56.8	
00:00-01:00 น.	55.3	66.9	56.5	50.9	
01:00-02:00 น.	54.3	71.9	56.6	51.0	
02:00-03:00 น.	53.9	67.6	55.9	50.6	
03:00-04:00 น.	54.9	68.7	57.0	52.0	
04:00-05:00 น.	56.5	76.4	58.6	54.0	
05:00-06:00 น.	58.0	77.7	59.1	56.2	
06:00-07:00 น.	57.9	70.7	59.4	55.4	
07:00-08:00 น.	56.7	70.7	58.7	53.2	
08:00-09:00 น.	56.0	73.6	58.1	52.5	
09:00-10:00 น.	55.6	69.9	57.5	51.7	
10:00-11:00 น.	55.5	76.3	57.6	51.8	
L _{eq} 24 hr	56.9				70 dB (A)*
L _{eq} 8 hr	55.3				85 dB (A)**
L _{dn}	63.2				-
L _{max}	81.5				115 dB (A)*
L ₉₀	59.0				-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

** ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 งลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561)

ผู้ตรวจวัด : ไพโรจน์
(นายไพโรจน์ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ : กัญญาพัชร
(นางสาวกัญญาพัชร ภาณุจันพินธุ์)

ผู้รับรองผล : กัญญาพัชร
(นางสาวกัญญาพัชร เหลืองทองคำ)



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : หมู่ที่ 1 บ้านท้ายดง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665664E 1560958N วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-6 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วันที่วิเคราะห์ : 7-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 วันที่รายงานผล : 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter เลขที่วิเคราะห์ : S2411002

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 S/N 2423 เลขที่รายงาน : RPS2411002

อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

3-4/11/2567					
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀	Standard*
11:00-12:00 น.	55.8	68.1	57.8	52.4	
12:00-13:00 น.	56.3	79.3	58.1	52.9	
13:00-14:00 น.	54.9	67.7	56.8	52.0	
14:00-15:00 น.	54.7	67.4	56.5	51.7	
15:00-16:00 น.	54.4	69.2	56.3	51.5	
16:00-17:00 น.	55.3	73.0	56.9	52.1	
17:00-18:00 น.	55.9	80.2	57.2	53.0	
18:00-19:00 น.	56.4	76.2	57.6	55.0	
19:00-20:00 น.	57.4	71.7	58.3	54.9	
20:00-21:00 น.	59.7	77.9	60.3	58.3	
21:00-22:00 น.	58.3	71.3	59.2	57.0	
22:00-23:00 น.	57.6	71.6	59.1	56.7	
23:00-24:00 น.	56.0	73.3	57.7	53.1	
00:00-01:00 น.	55.6	71.4	57.4	52.5	
01:00-02:00 น.	55.1	72.3	56.9	51.5	
02:00-03:00 น.	54.9	65.6	57.1	51.8	
03:00-04:00 น.	55.8	72.8	57.7	52.9	
04:00-05:00 น.	57.2	70.8	59.0	54.9	
05:00-06:00 น.	58.0	69.3	59.6	56.2	
06:00-07:00 น.	58.2	71.4	60.1	55.7	
07:00-08:00 น.	57.6	71.0	59.2	54.4	
08:00-09:00 น.	56.5	71.3	58.4	53.6	
09:00-10:00 น.	56.6	74.1	58.9	53.3	
10:00-11:00 น.	56.8	71.6	58.8	53.2	
L _{eq} 24 hr	56.7				70 dB (A)*
L _{eq} 8 hr	55.7				85 dB (A)**
L _{dn}	63.1				-
L _{max}	80.2				115 dB (A)*
L ₉₀	58.3				-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

** ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ง ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561)

ผู้ตรวจวัด : ไกรภพ มุ่งหมาย
(นายไกรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ : กัญญารัตน์ กาญจนพันธ์
(นางสาวกัญญารัตน์ กาญจนพันธ์)

ผู้รับรองผล : ทราส
(นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : หมู่ที่ 1 บ้านท้ายดง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665664E 1560958N วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-6 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วันที่วิเคราะห์ : 7-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 วันที่รายงานผล : 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter เลขที่วิเคราะห์ : S2411002


เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 S/N 2423 เลขที่รายงาน : RPS2411002


อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

4-5/11/2567					
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀	Standard*
11:00-12:00 น.	57.0	71.7	58.9	53.4	
12:00-13:00 น.	56.4	76.6	58.4	53.1	
13:00-14:00 น.	55.8	69.3	57.8	52.2	
14:00-15:00 น.	56.0	78.8	58.2	52.8	
15:00-16:00 น.	55.9	72.3	58.0	52.4	
16:00-17:00 น.	57.7	72.3	59.0	54.0	
17:00-18:00 น.	57.5	71.4	59.0	54.4	
18:00-19:00 น.	58.6	76.4	59.9	56.8	
19:00-20:00 น.	59.8	80.0	61.0	58.3	
20:00-21:00 น.	61.0	78.4	62.0	59.7	
21:00-22:00 น.	60.6	71.1	61.5	59.1	
22:00-23:00 น.	59.6	73.5	60.8	58.3	
23:00-24:00 น.	59.8	68.1	60.9	58.5	
00:00-01:00 น.	59.1	72.0	60.1	57.7	
01:00-02:00 น.	58.7	68.1	59.9	57.3	
02:00-03:00 น.	56.6	68.5	58.1	53.0	
03:00-04:00 น.	56.7	72.7	58.7	53.7	
04:00-05:00 น.	57.8	69.4	59.6	55.1	
05:00-06:00 น.	58.7	73.0	60.0	56.6	
06:00-07:00 น.	57.9	72.0	59.6	54.9	
07:00-08:00 น.	57.9	79.6	59.8	54.3	
08:00-09:00 น.	57.8	83.8	59.5	54.2	
09:00-10:00 น.	57.0	73.4	58.8	53.8	
10:00-11:00 น.	57.0	77.1	59.2	53.3	
L _{eq} 24 hr	58.2				70 dB (A)*
L _{eq} 8 hr	56.8				85 dB (A)**
L _{dn}	64.8				-
L _{max}	83.8				115 dB (A)*
L ₉₀	59.7				-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

** ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ง วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561)

ผู้ตรวจวัด : 
(นายไตรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ : 
(นางสาวกัญญารัตน์ กาญจนพันธ์)

ผู้รับรองผล : 
(นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ)

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
(ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
(บางขุนเทียน-บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก
และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)

สถานที่เก็บตัวอย่าง : หมู่ที่ 1 บ้านท้ายดง

ตำแหน่งพิกัด UTM : 47P 0665664E 1560958N วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-6 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วันที่วิเคราะห์ : 7-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 วันที่รายงานผล : 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

วิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter เลขที่วิเคราะห์ : S2411002

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง : Pulsar Model 45 S/N 2423 เลขที่รายงาน : RPS2411002

อุปกรณ์สอบเทียบ : Sound Calibrator, CESVA CB004 S/N 49074

5-6/11/2567					
Time	L _{eq} 1 hour	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀	Standard*
11:00-12:00 น.	57.4	74.6	59.3	54.2	
12:00-13:00 น.	57.1	71.7	59.1	53.8	
13:00-14:00 น.	56.0	68.3	58.0	53.1	
14:00-15:00 น.	56.5	70.2	58.6	53.7	
15:00-16:00 น.	57.0	79.8	59.0	54.2	
16:00-17:00 น.	56.1	73.5	57.7	53.4	
17:00-18:00 น.	56.6	73.9	58.3	53.7	
18:00-19:00 น.	56.8	70.7	58.5	54.5	
19:00-20:00 น.	57.2	74.3	58.8	54.5	
20:00-21:00 น.	60.8	80.3	61.4	59.4	
21:00-22:00 น.	60.4	69.0	61.4	59.2	
22:00-23:00 น.	59.9	79.4	60.8	58.4	
23:00-24:00 น.	59.6	67.2	60.7	58.1	
00:00-01:00 น.	59.5	74.3	60.6	57.9	
01:00-02:00 น.	58.8	69.2	60.1	57.2	
02:00-03:00 น.	58.0	65.9	59.8	56.2	
03:00-04:00 น.	59.5	70.4	60.5	57.9	
04:00-05:00 น.	58.1	74.9	59.6	55.3	
05:00-06:00 น.	58.2	70.8	60.0	55.5	
06:00-07:00 น.	58.5	79.0	60.0	55.6	
07:00-08:00 น.	57.5	70.9	59.4	54.3	
08:00-09:00 น.	57.0	80.7	58.8	53.7	
09:00-10:00 น.	56.7	69.6	58.7	53.9	
10:00-11:00 น.	56.4	70.2	58.6	53.0	
L _{eq} 24 hr	58.1				70 dB (A)*
L _{eq} 8 hr	56.7				85 dB (A)**
L _{dn}	65.2				-
L _{max}	80.7				115 dB (A)*
L ₉₀	59.4				-

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

** ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 งวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561)

ผู้ตรวจวัด : 
(นายไตรภพ มุ่งหมาย)

ผู้จัดทำ : 
(นางสาวกัญยรัตน์ กาญจนพันธุ์)

ผู้รับรองผล : 
(นางสาวพิศมร เหลืองทองคำ)