

ภาคผนวก ง.

รายงานการประชุม

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2568
เรื่อง ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ
และแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชร และโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2568 เวลา 09.30 – 14.30 น.
ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ประธาน

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1. นายณัฏฐิ นุ่มมาก | ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ |
|---------------------|-----------------------------------|

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6 กรมชลประทาน

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 2. นายกำพล เชื้อฮ้อ | วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ |
|---------------------|-------------------------|

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กรมชลประทาน

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 3. นายยงยุทธ ลัทธิธรรณ | นายช่างชลประทานชำนาญงาน |
| 4. นายณดล ทวดอาจ | นายช่างชลประทานชำนาญงาน |

โครงการชลประทานชัยภูมิ กรมชลประทาน

- | | |
|----------------------|---|
| 5. นายวรา วรเสน | นายช่างชลประทานอาวุโส |
| 6. นายมารุต กำราบภัย | เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน |

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน กรมชลประทาน

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 7. นายพันธ์ศักดิ์ พุทธเจริญ | นายช่างชลประทานอาวุโส |
|-----------------------------|-----------------------|

ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 8. นางสาวภัทรชนก ศิริธร | นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ |
| 9. นางสาววิลาวัลย์ แสงบัวเผื่อน | นักวิชาการสิ่งแวดล้อม |
| 10. นางสาวชญาดา ปลุกปัญญาดี | นักวิชาการสิ่งแวดล้อม |

ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน

- | | |
|------------------------------------|--|
| 11. นางสาวจรีพร ดวงกลาง | หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการที่ 1 |
| 12. นางสาวสุภาพร ปานสุข | เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ |
| 13. นางสาวนันท์ธนรัตน์ วิรัตน์วรกร | เศรษฐกรปฏิบัติการ |
| 14. นางสาวปิยนุช มาประดิษฐ์ | นักจัดการงานทั่วไป |

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรมชลประทาน

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| 15. นายวิวัฒน์ ใจดี | เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน |
|---------------------|--------------------------------|

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) กรมป่าไม้

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 16. นายเอียรพพัฒน์ มีศร | เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส |
| 17. นายชัยวัฒน์ หาดแก้ว | นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ |

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 18. นางสาววิภาวี จำปาหอม | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| 19. นางสาวณัฐพร ผาดี | พนักงานจ้างเหมา |

สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ กรมประมง

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 20. นางจิราลักษณ์ กุลนารัตน์ | หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง |
|------------------------------|--------------------------------------|

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ กรมประมง

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 21. นายนิพนธ์ จันทร์ประทัด | นักวิชาการประมงชำนาญการ |
|----------------------------|-------------------------|

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ กรมการพัฒนาชุมชน

- | | |
|---------------------------|--|
| 22. นางสาวสุณิสา บุญเกื้อ | ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน |
| 23. นายศิริพงษ์ ก้อมณี | นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ |

สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการเกษตร

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 24. นางกองพันธ์ ยศกิจ | หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ |
| 25. นายยุทธนา นาคคำ | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ |

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กรมควบคุมโรค

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 26. นายชัชวาล น้อยวังฆัง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| 27. นางสาววัชรีย์ บุญสร | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองชัยภูมิ 9.1 จังหวัดชัยภูมิ กรมควบคุมโรค

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 28. นางสาวปัทมรา มาชัยภูมิ | นักกีฏวิทยา |
|----------------------------|-------------|

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายณัฏฐ์ นุ่มมาก (ประธาน) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้ง 4 โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2563-2577 ปัจจุบันเป็นการดำเนินการในปีที่ 6 มีแผนทั้งสิ้น 14 แผน งบประมาณทั้งหมด 22,227,260 บาท โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชร เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2560-2570 ปัจจุบันเป็นการดำเนินการในปีที่ 9 มีแผนทั้งสิ้น 7 แผน งบประมาณทั้งหมด 2,910,000 บาท โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2564-2574 ปัจจุบันเป็นการดำเนินการในปีที่ 5 มีแผนทั้งสิ้น 9 แผน งบประมาณทั้งหมด 7,444,404 บาท และโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2564-2574 ปัจจุบันเป็นการดำเนินการในปีที่ 5 มีแผนทั้งสิ้น 12 แผน งบประมาณทั้งหมด 6,495,234 บาท เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการดำเนินงานต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2567 วันที่ 10 กันยายน 2567

นางสาวภัทรชนก ศิริธร (ฝ่ายเลขานุการ) นำเสนอร่างรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2567 เรื่อง ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ และแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชร และโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าการก่อสร้าง ทั้ง 4 โครงการ

1. โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

นายก้าพล เชื้อฮ้อ (ผู้แทนจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6) นำเสนอความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการว่า การก่อสร้างตัวเขื่อน และอาคารประกอบ มีผลงานสะสมอยู่ที่ร้อยละ 55.92 เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการชดเชยที่ดินให้แก่ราษฎรในพื้นที่ จึงทำให้ดำเนินการก่อสร้างล่าช้า ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินจ่ายค่าชดเชยที่ดินจากเดิม จำนวน 3,100,000,000 บาท เป็นจำนวน 6,000,000,000 บาท เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเร่งรัดการจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินซึ่งได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยที่ดินบางส่วนแล้วตั้งแต่ปี 2563-2568 โดยแบ่งเป็น ค่าที่ดินจำนวน 1,078 แปลง ค่าร้อยละ 1,398 ราย เนื้อที่ 5,859-0-62.10 ไร่ คงเหลือค่าที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์จำนวน 1,086 แปลง เนื้อที่ 5,345-1-72.10 ไร่ ค่าที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 980 แปลง เนื้อที่ 4,269-0-47.8 ไร่ และค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ โดยจะดำเนินการเร่งรัดจ่ายค่าชดเชยที่ดินให้แล้วเสร็จภายในปี 2568

2. โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ

นายก้าพล เชื้อฮ้อ (ผู้แทนจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6) นำเสนอความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการว่า ดำเนินการก่อสร้างตัวเขื่อน และอาคารประกอบแล้วเสร็จ เริ่มเก็บกักน้ำตั้งแต่ปี 2563 และทำการส่งมอบงานให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบนเรียบร้อยแล้ว โดยมีความจุทั้งหมด 43.70 ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชร ติดปัญหาเรื่องที่ดินกับกลุ่มสมัชชาคนจนและกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน ซึ่งปัญหากับกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอเรื่องถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 เพื่อพิจารณากรณีช่วยเหลือเยียวยาค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์) ในส่วนของกรณีที่ดินไม่มีข้อพิพาท รวมจำนวน 344 แปลงเนื้อที่ 2,001-1-71.0 ไร่ เป็นเงิน 96,050,595 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่าง เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติสำหรับกลุ่มสมัชชาคนจน ได้มีมติคณะกรรมการจัดหาที่ดิน กรณีโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชรจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567 พิจารณาเห็นชอบที่ดินเอกชน

ของ ร.ต.ท.ทองจันทร์ ศรีแสง ที่ตั้งอยู่บริเวณอำเภอบ้านเขว้าและอำเภอเมือง จำนวน 18 แปลง เนื้อที่รวม 514-2-58 ไร่ เสนอราคาไร่ละ 190,000 บาท รวมวงเงิน 97,782,550 บาท และเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้เสนอข้อมูลแก่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณานำจัดสรรให้กลุ่มสมัชชาคนจนต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดข้อมูลเสนอคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน สำหรับแผนการดำเนินการก่อสร้างระบบชลประทานด้านเหนืออ่างเก็บน้ำ (ปี 2567-2570) ซึ่งเป็นระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มีพื้นที่ชลประทาน จำนวน 3,994 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต ปัจจุบันมีผลงานสะสมอยู่ที่ร้อยละ 70 ส่วนระบบชลประทานด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ (ปี 2569-2572) ซึ่งเป็นระบบสูบน้ำด้วยแรงโน้มถ่วง มีแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ระยะ ปัจจุบันดำเนินงานในระยะที่ 1 มีพื้นที่ส่งน้ำ 2,370 ไร่ได้รับการอนุมัติการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568 และในระยะที่ 2 มีพื้นที่ส่งน้ำ 5,707 ไร่ จะเป็นการดำเนินงานเองในปี 2570-2572 เพื่อให้ทั้ง 2 ระยะ ดำเนินการเสร็จพร้อมกัน

นางสาวภัทรชนก ศิริธร (ฝ่ายเลขานุการ) สอบถามเพิ่มเติมว่า ระบบท่อส่งน้ำด้านเหนืออ่างฯ ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จถึงระยะใด และสามารถส่งน้ำได้เมื่อใด เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากในปีงบประมาณ 2568-2569 มีการดำเนินงานแผนการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

นายกัมพล เชื้อฮ้อ (ผู้แทนจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6) ชี้แจงในที่ประชุมว่า พื้นที่รับประโยชน์ระบบส่งน้ำด้านเหนืออ่างฯ อยู่ในพื้นที่ ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต ทั้งหมด โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2567 ในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านบุงเวียน ความยาวแนวท่อ 1,725 เมตร และปี 2568 จะดำเนินการในพื้นที่ หมู่ 14 บ้านคลองผักหวาน ความยาวแนวท่อประมาณ 2,000 เมตร

นางสาวภัทรชนก ศิริธร (ฝ่ายเลขานุการ) รับทราบและแจ้งเพิ่มเติม ให้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิพิจารณาพื้นที่การส่งเสริมในส่วนพื้นที่ที่ก่อสร้างระบบส่งน้ำแล้วเสร็จเป็นส่วนแรกในปีงบประมาณ 2568

3. โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

นายณตล ทวดอาจ (ผู้แทนจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6) นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการว่า ปัจจุบันมีแผนงานสะสมทั้งโครงการ ร้อยละ 89.60 และผลงานสะสมทั้งโครงการ ร้อยละ 84.59 โดยงานเขื่อนปิดช่องเขาต่ำและอาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม (River Outlet) ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ส่วนงานเขื่อนหลักอยู่ระหว่างดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 81.11 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ จะสามารถปิดกั้นลำน้ำได้ในปี 2568 สำหรับงานอาคารทางระบายน้ำล้น (Spillway) อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2569 และระบบส่งน้ำ (ระยะที่ 2) ดำเนินการในปี 2570-2575 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบ

4. โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)

นายณตล ทวดอาจ (ผู้แทนจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6) นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการว่า ปัจจุบันมีแผนงานสะสมทั้งโครงการ ร้อยละ 52.54 และผลงานสะสมทั้งโครงการ ร้อยละ 53.15 โดยแบ่งออกเป็นงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ งานพนังกั้นน้ำ กุดสงว-ห้วยเสี้ยว, ประตูระบายน้ำกุดสงว, คลองเชื่อมห้วยดินแดงพร้อมอาคารประกอบ, ประตูระบายน้ำปากคลองเชื่อมห้วยดินแดง, ประตูระบายน้ำห้วยเสี้ยว, ประตูระบายน้ำกกบก, ประตูระบายน้ำโนนม่วง, ประตูระบายน้ำสระเทวดา, และ

สะพานรถยนต์ทางหลวงหมายเลข 201 ในส่วนของงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ ประตูละบายน้ำปากคลอง มีผลงานสะสม ร้อยละ 99.09, ประตูละบายน้ำกลางคลอง (หนองใหญ่) มีผลงานสะสม ร้อยละ 98.97, คลองผันน้ำลำปะทาว-สระเตวดา ความยาว 8.45 กิโลเมตร มีผลงานสะสม ร้อยละ 65.19, ประตูละบายน้ำกลางคลอง (ราชพฤกษ์) มีผลงานสะสม ร้อยละ 98.73 และงานปรับปรุงประสิทธิภาพคันดินสระเตวดาพร้อมอาคารประกอบ มีผลงานสะสม ร้อยละ 3.67 อีกทั้งในส่วนของแผนดำเนินการในปี 2568-2570 ได้แก่ สะพานรถยนต์ทางหลวงหมายเลข 202 และงานปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยดินแดงพร้อมอาคารประกอบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 3.2 การโอนจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นางสาวภัทรชนก ศิริธร (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2568 ทั้ง 4 โครงการ

1) โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 23,030,000 บาท ทั้งหมด 14 แผน ปัจจุบันโอนจัดสรรงบประมาณแล้วทั้งสิ้น 21,927,260 บาท จำนวน 13 แผน คิดเป็นร้อยละ 95.21 ยังคงเหลืออีก 1 แผน คือ แผนการตรวจสอบอุทกธรณีวิทยาต่อการกระจายของดินเค็มและตรวจสอบแนวทางการแก้ไขปัญหาดิน งบประมาณ 300,000 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างรอเข้าวาระคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณ ด้านเตรียมความพร้อมงานศึกษาสำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน

2) โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 2,910,000 บาท ทั้งหมด 7 แผน ปัจจุบันโอนจัดสรรงบประมาณครบถ้วนแล้ว

3) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 8,060,000 บาท ทั้งหมด 9 แผน ปัจจุบันโอนจัดสรรงบประมาณครบถ้วนแล้ว

4) โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 6,700,000 บาท ทั้งหมด 12 แผน ปัจจุบันโอนจัดสรรงบประมาณครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณแล้ว เร่งรัดการดำเนินงาน และการเบิกจ่าย พร้อมแจ้งมายังทางฝ่ายเลขานุการ ในทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 3.3 การจัดส่งเล่มรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ 2/2567

นางสาวภัทรชนก ศิริธร (ฝ่ายเลขานุการ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ 2/2567 ไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 แผนงานที่รับผิดชอบโดย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6

1) แผนงานเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจด้านการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

นายกำพล เชื้อฮ้อ (ผู้แทนจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับงบประมาณ จำนวน 500,000 บาท ดำเนินการในพื้นที่รับผลกระทบและพื้นที่ชลประทาน ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยดำเนินกิจกรรมสื่อสารมวลชนสัญจร

2) แผนการฟื้นฟูและจัดภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

นายกำพล เชื้อฮ้อ (ผู้แทนจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับงบประมาณ จำนวน 14,180,000 บาท ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ด้านข้างอาคารสำนักงาน ได้แก่ ป้ายโครงการ ศาลาแปดเหลี่ยม และการปลูกต้นไม้ภายในลานกว้างซึ่งเป็นงานดำเนินการเอง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินงานดินถมบดอัดบริเวณพื้นลานแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4.2 แผนงานที่รับผิดชอบโดย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6

1) แผนงานเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจด้านการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

นายณตล ทวดอาจ (ผู้แทนจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับงบประมาณ จำนวน 299,814 บาท โดยว่าจ้าง บริษัท ชูส์ มี พรินแอนด์ดีไซน์ จำกัด ดำเนินการทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 80×200 เซนติเมตร, พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด 2 แผ่น จำนวน 8 ชุด, แก้วพร้อมผ้าคลุมสกรีนโลโก้ จำนวน 200 ชุด และผ้าเต็นท์ ความหนา 0.5 มิลลิเมตร ขนาด 5×8 เมตร จำนวน 4 ชุด

2) แผนการลดผลกระทบด้านคมนาคม โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

นายณตล ทวดอาจ (ผู้แทนจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับงบประมาณ จำนวน 4,000,000 บาท โดยมีกิจกรรมปรับปรุงถนนบริเวณถนนทางเข้าโครงการ ระยะทาง 1.96 กิโลเมตร แบบลูกรังบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้วจำนวน 100,200 บาท

3) แผนงานเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจด้านการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)

นายณตล ทวดอาจ (ผู้แทนจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับงบประมาณ จำนวน 499,904 บาท โดยว่าจ้าง บริษัท ชูส์ มี พรินแอนด์ดีไซน์ จำกัด ดำเนินการทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 80×200 เซนติเมตร, พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด 2 แผ่น จำนวน 10 ชุด, แก้วพร้อมผ้าคลุมสกรีนโลโก้ จำนวน 200 ชุด และเต็นท์ถอดประกอบทรงโค้ง ขนาด 5×8×2 เมตร จำนวน 4 ชุด

4) แผนการลดผลกระทบด้านคมนาคม โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

นายณตล ทวดอาจ (ผู้แทนจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับงบประมาณ จำนวน 4,000,000 บาท โดยมีกิจกรรมปรับปรุงถนนทดแทนบริเวณขอบอ่าง ระยะทาง 6 กิโลเมตร แบบลูกรังบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 526,000 บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4.3 แผนงานที่รับผิดชอบโดย โครงการชลประทานชัยภูมิ

1) แผนการบริหารการใช้น้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

นายวรา วรเสน (ผู้แทนจากโครงการชลประทานชัยภูมิ) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำและการใช้น้ำชลประทาน หลักสูตร ครึ่งวัน จำนวน 2 ครั้ง (2) กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ หลักสูตร 1 วัน จำนวน 2 ครั้ง และ (3) กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการใช้น้ำชลประทานและการบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำ หลักสูตร 2 วัน 1 คืน จำนวน 1 ครั้ง

2) แผนการบริหารและการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

นายวรา วรเสน (ผู้แทนจากโครงการชลประทานชัยภูมิ) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท โดยแบ่งเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบส่งน้ำชลประทาน หลักสูตร ครึ่งวัน จำนวน 2 ครั้ง (2) กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร 1 วัน จำนวน 1 ครั้ง (3) กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกร หลักสูตร 1 วัน จำนวน 1 ครั้ง และ (4) กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ หลักสูตร 2 วัน 1 คืน จำนวน 1 ครั้ง

3) แผนการบริหารและการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)

นายวรา วรเสน (ผู้แทนจากโครงการชลประทานชัยภูมิ) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การใช้น้ำชลประทาน หลักสูตร ครึ่งวัน จำนวน 4 ครั้ง (2) กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกร หลักสูตร 1 วัน จำนวน 2 ครั้ง และ (3) กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการใช้น้ำชลประทานและการบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำหลักสูตร 2 วัน 1 คืน จำนวน 2 ครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4.4 แผนงานที่รับผิดชอบโดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน

1) แผนการบริหารการใช้น้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ

นายพันธ์ศักดิ์ พุทธเจริญ (ผู้แทนจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนความรู้การวางแผนการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทาน หลักสูตร 1 วัน จำนวน 1 ครั้ง และกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกร หลักสูตร 2 วัน 1 คืน จำนวน 2 ครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4.5 แผนงานที่รับผิดชอบโดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 นครราชสีมา

1) แผนการปลูกป่าทดแทนและป้องกันรักษาป่าไม้ โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

นายชัยวัฒน์ หาดแก้ว (ผู้แทนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 นครราชสีมา) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับงบประมาณ จำนวน 3,997,260 บาท ดำเนินการในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายางหลัก และป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 10 แปลง 1 จังหวัดชัยภูมิ โดยแบ่งเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมปลูกป่าทั่วไป จำนวน 500 ไร่ ชนิดต้นกล้าที่ปลูก ได้แก่ กล้าไม้ประดู่ป่า กล้าไม้ซี่เหล็ก กล้าไม้เต็ง กล้าไม้รัง กล้าไม้ไผ่ซาง กล้าไม้สะเดาป่า และกล้าไม้มะค่าโมง (2) กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม อายุ 2-6 ปีจำนวน 1,140 ไร่ ซึ่งดำเนินการปลูกมาตั้งแต่ปี 2564-2567 ชนิดต้นกล้าที่ปลูกซ่อม ได้แก่ กล้าไม้ประดู่ป่า กล้าไม้ซี่เหล็ก กล้าไม้สะเดาป่า และกล้าไม้มะค่าโมง (3) กิจกรรมการบำรุงต้นไม้เพื่อปรับปรุงระบบนิเวศบริเวณถนนทางเข้าโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร ชนิดต้นกล้าที่ปลูก ได้แก่ ต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นทองกวาวดอกเหลือง ต้นอินทนิลน้ำ และต้นเสลา และ (4) กิจกรรมงานอำนวยความสะดวก ประสานการดำเนินงาน รวมถึงจัดทำป้ายแปลงปลูกป่าของโครงการ จำนวน 10 ป้าย

2) แผนฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพป่าบริเวณเหนือพื้นที่โครงการ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)

นายชัยวัฒน์ หาดแก้ว (ผู้แทนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 นครราชสีมา) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับงบประมาณ จำนวน 684,000 บาท ดำเนินการในพื้นที่บ้านบ่อทองคำ ตำบลซับสีทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยดำเนินกิจกรรมบำรุงป่าปีที่ 2-6 (แปลงปลูกปี 2565) จำนวน 600 ไร่ ชนิดต้นกล้าที่ปลูกซ่อม ได้แก่ กล้าไม้สัก กล้าไม้ซี่เหล็ก และกล้าไม้ประดู่

3) แผนฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพป่าบริเวณเหนือพื้นที่โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

นายชัยวัฒน์ หาดแก้ว (ผู้แทนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 นครราชสีมา) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับงบประมาณ จำนวน 345,420 บาท ดำเนินการในพื้นที่เขตป่าเตรียมการสงวนป่าหมายเลข 10 แปลง 1 จังหวัดชัยภูมิ โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบำรุงป่าปีที่ 2-6 (แปลงปลูกปี 2564) จำนวน 100 ไร่ และกิจกรรมบำรุงป่าปีที่ 2-6 (แปลงปลูกปี 2565) จำนวน 203 ไร่ ชนิดต้นกล้าที่ปลูกซ่อม ได้แก่ กล้าไม้พะยุง กล้าไม้มะค่าโมง กล้าไม้ประดู่ กล้าไม้ซี่เหล็ก กล้าไม้มะขาม และกล้าไม้สะเดา

4) แผนการป้องกันและฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ

นายเอียรพิพัฒน์ มีศร (ผู้แทนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 นครราชสีมา) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับงบประมาณ จำนวน 1,452,000 บาท ดำเนินการในพื้นที่บ้านกระจวน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการบำรุงป่าปีที่ 2-6 (แปลงปลูกปี 2566) จำนวน 790 ไร่ และกิจกรรมการบำรุงป่าปีที่ 7-10 จำนวน 1,000 ไร่ แบ่งออกเป็น แปลงปลูกปี 2564 จำนวน 500 ไร่ และแปลงปลูกปี 2565 จำนวน 500 ไร่

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4.6 แผนงานที่รับผิดชอบโดย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7

1) แผนฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพป่าบริเวณเหนือพื้นที่โครงการ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)

นางสาววิภาวี จำปาหอม (ผู้แทนจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับงบประมาณ จำนวน 760,500 บาท ดำเนินการในพื้นที่ตำบลหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมที่บำรุงป่าเดิม (แปลงปลูกปี 2565) จำนวน 2 แปลง พื้นที่รวม 230 ไร่ (2) กิจกรรมบำรุงป่าเดิม (แปลงปลูกปี 2566) จำนวน 1 แปลง พื้นที่รวม 110 ไร่ และ (3) กิจกรรมบำรุงป่าหายเดิม (แปลงปลูกปี 2566) จำนวน 3 แปลง พื้นที่รวม 330 ไร่ ปัจจุบันได้ดำเนินการทำแนวกันไฟเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4.7 แผนงานที่รับผิดชอบโดย สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ

1) แผนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมง โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

นางจิราลักษณ์ กุลนารัตน์ (ผู้แทนจากสำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 300,000 บาท ทั้งนี้ ได้รับผิดชอบร่วมกัน 2 หน่วยงาน โดยทางสำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 150,000 บาท และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 150,000 บาท เพื่อดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำและนำไปปล่อยในแหล่งน้ำ โดยกิจกรรมที่สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิดำเนินงาน ได้แก่ (1) กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำ กฎหมายประมง การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชน พร้อมมอบปัจจัยการผลิต เบื้องต้นแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน (2) กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มอาสาประมง จำนวน 1 กลุ่ม ในการเฝ้าระวังตรวจตราการกระทำความผิดกฎหมายด้านประมง ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง (3) กิจกรรมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง จำนวน 1 แห่ง เพื่อให้ประชาชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ (4) กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในรูปแบบต่าง ๆ และ (5) การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2) แผนการพัฒนาและอนุรักษ์การประมง โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจาก

การประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานฯ โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชร และโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 9/18

พระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

นางจิราลักษณ์ กุลนารัตน์ (ผู้แทนจากสำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท มีการดำเนินงาน ได้แก่ (1) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำ กฎหมายประมง การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยคัดเลือกเกษตรกร/ชาวประมง จำนวน 50 คน (2) กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มอาสาประมง จำนวน 1 กลุ่ม (3) กิจกรรมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง จำนวน 1 แห่ง (4) กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดินเกษตรกร/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และ (5) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายประมงช่วงฤดูน้ำแดง

นางสาวภัทรชนก ศิริธร (ฝ่ายเลขานุการ) สอบถามเพิ่มเติมว่า ทางสำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิได้มีการเก็บข้อมูลผลผลิต และข้อมูลรายได้ของเกษตรกรที่ได้รับปัจจัยการผลิตจากการส่งเสริมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงบ่อดินหรือไม่ และขอทราบพิกัดบ่อดินของเกษตรกรที่มีการส่งเสริมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

นางจิราลักษณ์ กุลนารัตน์ (ผู้แทนจากสำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ) ชี้แจงในที่ประชุมว่า ทางสำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิได้มีการเก็บข้อมูลผลผลิต และข้อมูลรายได้ของเกษตรกรจากการส่งเสริมในส่วนพิกัดบ่อดินนั้น ในปีที่ผ่านมาทางสำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิไม่ได้มีการเก็บบันทึกข้อมูลพิกัดไว้ แต่ในปีงบประมาณ 2568 จะมีการเก็บบันทึกข้อมูลพิกัดบ่อดิน และจัดส่งข้อมูลมายังทางฝ่ายเลขานุการ ในภายหลัง

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4.8 แผนงานที่รับผิดชอบโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

1) แผนติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรการประมง โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

นายนิพนธ์ จันทรประทีป (ผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับงบประมาณ จำนวน 400,000 บาท โดยจะดำเนินการสำรวจนิเวศวิทยาทางน้ำ จำนวน 2 ครั้งต่อปี ในพื้นที่จำนวน 5 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 พื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว, จุดที่ 2 บริเวณอ่างเก็บน้ำ บ้านยางนาดี ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า, จุดที่ 3 บริเวณฝายยางบ้านบุตามี ตำบลสัมปอ อำเภोजตุรัส, จุดที่ 4 บริเวณฝายบ้านไร่ลำชี ตำบลกะหรัด อำเภอเนินสง่า และจุดที่ 5 บริเวณท้ายพื้นที่รับประโยชน์ ตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ ซึ่งการเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างปลา จะใช้ 3 วิธี คือ (1) เครื่องมืออวนหัตถ์เล็ก เพื่อหากำลังผลิตทางการประมง (Standing Crop) (2) เครื่องมือข่าย ขนาดช่องตา 20,30,40,55,70 และ 90 มม. เพื่อหาผลจับต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) และ (3) ใช้วิธีรวบรวมพันธุ์ปลาจากชาวประมง เพื่อตรวจสอบชนิด การเจริญพันธุ์ และดัชนีความสมบูรณ์เพศ อีกทั้งมีการเก็บวิเคราะห์แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ โดยใช้กระบอกเก็บน้ำและถุงลากแพลงก์ตอน และการเก็บวิเคราะห์สัตว์หน้าดิน โดยใช้เครื่อง Ekman Grab เพื่อนำมาจำแนกชนิด และนับจำนวน

2) แผนการติดตามผลกระทบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมง โครงการอ่างเก็บน้ำ

การประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานฯ โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอ่างเก็บน้ำไปรงชุมพร และโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 10/18

ลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

นายนิพนธ์ จันทรประทัต (ผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับงบประมาณ จำนวน 250,000 บาท โดยจะดำเนินการสำรวจนิเวศวิทยาทางน้ำ จำนวน 2 ครั้งต่อปี ในพื้นที่จำนวน 3 จุด ได้แก่ (1) จุดสำรวจพื้นที่ต้นน้ำ (2) จุดสำรวจพื้นที่ห้วยงาน และ (3) จุดสำรวจพื้นที่รับประโยชน์ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง ซึ่งการเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างปลาจะใช้ 3 วิธี คือ (1) เครื่องมืออวนทับตลิ่ง เพื่อหากำลังผลิตทางการประมง (Standing Crop) (2) เครื่องมือข่ายขนาดช่องตา 20,30,40,55,70 และ 90 มม. เพื่อหาผลจับต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) และ (3) ใช้วิธีรวบรวมพันธุ์ปลาจากชาวประมง เพื่อตรวจสอบชนิด การเจริญพันธุ์ และดัชนีความสมบูรณ์เพศ อีกทั้งมีการเก็บวิเคราะห์แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ โดยใช้กระบอกเก็บน้ำและถุงลากแพลงก์ตอน และการเก็บวิเคราะห์สัตว์หน้าดินโดยใช้เครื่อง Ekman Grab เพื่อนำมาจำแนกชนิด และนับจำนวน

3) แผนการพัฒนาและอนุรักษ์การประมง โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

นายนิพนธ์ จันทรประทัต (ผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับงบประมาณ จำนวน 150,000 บาท โดยดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นการเพิ่มผลผลิตของสัตว์น้ำในบริเวณโครงการ ได้แก่ กุ้งก้ามกราม ปลาตะเพียน และปลาสวาย โดยดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำ จำนวน 1 จุด คือ พื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

4) แผนการพัฒนาและอนุรักษ์การประมง โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ(ระยะที่ 1)

นายนิพนธ์ จันทรประทัต (ผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท โดยดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นการเพิ่มผลผลิตของสัตว์น้ำในบริเวณโครงการ ได้แก่ กุ้งก้ามกราม ปลาตะเพียน และปลาสวาย โดยดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำ จำนวน 4 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 พื้นที่หนองใหญ่ บ้านนางเม้ง ตำบลโพหนอง, จุดที่ 2 พื้นที่หนองเขื่อง บ้านหนองเขื่อง ตำบลกุดดุม, จุดที่ 3 พื้นที่สระเทวดา บ้านฝื่อ ตำบลกุดดุม และจุดที่ 4 พื้นที่หนองใหญ่ บ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดดุม อำเภอเมืองชัยภูมิ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4.9 แผนงานที่รับผิดชอบโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

1) แผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

นางกองพันธ์ ยศกิจ (ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ จะดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 (2) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้อาชีพเกษตรกร

อย่างยั่งยืน โดยคัดเลือกเกษตรกร จำนวน 50 ราย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชี้แจงโครงการให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการ วิเคราะห์ศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงปัญหาในการทำการเกษตรในพื้นที่ และหาแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม อีกทั้งถ่ายทอดความรู้การทำเกษตรแบบผสมผสาน และพัฒนาเกษตรกรสู่อาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืน จำนวน 2 ครั้ง โดยจะดำเนินการในเดือนมีนาคม-เมษายน 2568 และ (3) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจการจัดทำแปลง ซึ่งจะส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานโดยสนับสนุนวัสดุการเกษตร จำนวน 50 แปลง และส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบการทำเกษตรแบบผสมผสาน จำนวน 1 แปลง โดยจะดำเนินการในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2568 และติดตามช่วยเหลือให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ จะดำเนินการในเดือนมีนาคม-กันยายน 2568

2) แผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)

นางกองพันธ์ ยศกิจ (ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ จะดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2568 (2) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่อาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยคัดเลือกเกษตรกร จำนวน 50 ราย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย และการจัดทำไร่นาสวนผสม จำนวน 1 ครั้ง การถ่ายทอดความรู้การปลูกข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 ครั้ง และการถ่ายทอดความรู้การทำเกษตรแบบไร่นาสวนผสมและการปลูกพืชใช้น้ำน้อย รวมถึงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร จำนวน 1 ครั้ง โดยจะดำเนินการในเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2568 และ (3) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจการจัดทำแปลง ซึ่งจะส่งเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสานและพืชใช้น้ำน้อย โดยสนับสนุนวัสดุการเกษตร จำนวน 50 แปลง และส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบการทำเกษตรแบบผสมผสานและการผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้และชุมชน จำนวน 1 แปลง โดยจะดำเนินการในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2568 และติดตามช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ จะดำเนินการในเดือนมีนาคม-กันยายน 2568

นางสาวภัทรชนก ศิริธร (ฝ่ายเลขานุการ) เสนอแนะเพิ่มเติม เรื่อง การส่งเสริมการปลูกข้าวเนื่องด้วยทางกรมพัฒนาที่ดิน ได้มีการดำเนินการขุดสระน้ำในไร่นา (บ่อจั่ว) เมื่อปี 2564-2565 ในพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการ ทางฝ่ายเลขานุการจะดำเนินการส่งข้อมูลในส่วนนี้ให้กับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ เพื่อนำไปต่อยอดในการส่งเสริมการเกษตรต่อไป

3) แผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ

นางกองพันธ์ ยศกิจ (ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ จะดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2568 (2) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร โดยคัดเลือกเกษตรกร จำนวน 100 ราย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรรวมถึงปัญหาในการทำการเกษตรในพื้นที่ และหาแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม รวมถึงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตเพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเกษตรปลอดภัย (GAP) และแนวทางการพัฒนา

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน จำนวน 1 ครั้ง อีกทั้ง ยังมีการนำเกษตรกรศึกษาดูงาน แปลงวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ หรือเกษตรกรต้นแบบด้านการปลูกพืชผัก หรือเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 ครั้ง จะดำเนินการในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2568 และ (3) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาจัดทำแปลง โดยจัดทำ แปลงเกษตรกรต้นแบบการทำเกษตรแบบผสมผสานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชร จำนวน 5 แปลง จะดำเนินการในเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2568 และติดตามช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและ สรุปผลการดำเนินงานโครงการ จะดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2568 ทั้งนี้ จากการนำเสนอของ ทางสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6 เรื่อง ระบบชลประทานของโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชร ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ จะขอปรับแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้างระบบ ส่งน้ำของโครงการ และสอบถามว่า ในปัจจุบันที่มีระบบส่งน้ำชลประทานด้านเหนืออ่างเก็บน้ำแล้วหรือไม่

นางสาวภัทรชนก ศิริธร (ฝ่ายเลขานุการ) ชี้แจงในที่ประชุมว่า สามารถปรับแก้ไข รายละเอียดแผนการดำเนินงานได้ ในวงเงินงบประมาณเท่าเดิม ทั้งนี้ หากปรับแก้ไขรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งมายังฝ่ายเลขานุการในภายหลัง

นางกองพันธ์ ยศกิจ (ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ) สอบถามเพิ่มเติมว่า ระบบชลประทานของโครงการ เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2568 ใช่หรือไม่

นางสาวภัทรชนก ศิริธร (ฝ่ายเลขานุการ) ชี้แจงในที่ประชุมว่า ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้าง ระบบชลประทานด้านเหนืออ่างเก็บน้ำได้ ร้อยละ 70 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลโป่งนกทั้งหมด ทั้งนี้ ในพื้นที่ บ้านบุงเวียน และบ้านคลองผักหวาน ปัจจุบันระบบชลประทานได้เข้าไปถึงในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

นางกองพันธ์ ยศกิจ (ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ) ชี้แจงในที่ประชุมว่า ในส่วนที่จะขอปรับแก้ไขรายละเอียดนั้น จะขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากระบบ ชลประทานด้านเหนืออ่างเก็บน้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพโครงการในปัจจุบัน

4) แผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

นางกองพันธ์ ยศกิจ (ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ) รายงานแผนการดำเนินงาน ว่า ได้รับงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่อาชีพ เกษตรกรรมยั่งยืน โดยคัดเลือกเกษตรกร จำนวน 100 ราย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชใช้น้ำน้อย จำนวน 1 ครั้ง และถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกพืชอายุสั้น พืชใช้น้ำน้อย จำนวน 2 ครั้ง และ (2) กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำแปลง โดยการจัดทำแปลงปลูกพืชอายุสั้น พืชใช้น้ำน้อย โดยสนับสนุนวัสดุ การเกษตร จำนวน 100 แปลง และส่งเสริมแปลงเรียนรู้ต้นแบบการทำแปลงแบบผสมผสาน โดยสนับสนุนวัสดุ การเกษตร จำนวน 2 แปลง และติดตามช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4.10 แผนงานที่รับผิดชอบโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

1) แผนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

นางสาวสุณิสา บุญเกื้อ (ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20 คน รวมทั้งหมด 60 คน ได้แก่ (1) บ้านตะลอมไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอนองบัวระเหว (2) บ้านแจ้งใหญ่หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแย้ อำเภอนองบัวระเหว และ (3) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแย้ อำเภอนองบัวระเหวเป็นการดำเนินโครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตแบบพอเพียงให้กับครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ เน้นการลดรายจ่าย สร้างรายได้ภายในครัวเรือน โดยการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และปลูกผักสวนครัว ทั้งนี้ ปัจจุบัน ได้จัดเวทีประชาคมกับชุมชนเป้าหมายโครงการเพื่อทราบความต้องการด้านการพัฒนาอาชีพเรียบร้อยแล้ว และจะเริ่มดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ในวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2568 โดยกำหนดจัดกิจกรรมหมู่บ้านละ 1 วัน และจะมีการติดตามผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2568

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4.11 แผนงานที่รับผิดชอบโดย ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ 9.1 จังหวัดชัยภูมิ

1) แผนการเฝ้าระวังโรคติดต่อฯ โดยแมลง โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

นางสาวปัทมา มาชัยภูมิ (ผู้แทนจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ 9.1) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท โดยมีพื้นที่ดำเนินการ ในพื้นที่อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมการสำรวจแมลงพาหะนำโรค (2) กิจกรรมการติดตามและประเมินความเสี่ยงโรคติดต่อฯ โดยแมลง จะดำเนินการในพื้นที่ตำบลหนองแวง และ (3) กิจกรรมควบคุมพาหะนำโรคโดยจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (IVM) ซึ่งจะจัดกิจกรรมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และถอดบทเรียน เรื่องการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (IVM) โรคติดต่อฯ โดยแมลงโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองแวง ทั้งนี้ มีแผนการดำเนินกิจกรรมในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมกราคม-เดือนกรกฎาคม 2568

นางสาวภัทรชนก ศิริธร (ฝ่ายเลขานุการ) สอบถามเพิ่มเติม เรื่อง จุดสำรวจโรคติดต่อฯ โดยแมลงว่า ในปี 2568 ดำเนินการสำรวจจำนวนกี่จุด

นางสาวปัทมา มาชัยภูมิ (ผู้แทนจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ 9.1) ชี้แจงในที่ประชุมทราบว่า ปี 2568 จะดำเนินการสำรวจ จำนวน 1 จุด คือ บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำลำสะพุงฯ ทั้งนี้ จะมีการลงพื้นที่สำรวจจุดเพิ่มเติมว่ามีจุดที่เหมาะสมอีกหรือไม่

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4.12 แผนงานที่รับผิดชอบโดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

1) แผนการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมผลกระทบต่อสุขภาพด้านโรคหนองพยาธิ โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

นายชัชวาล น้อยวังฆัง (ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท แบ่งเป็น 6 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมชี้แจงรายละเอียดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมผลกระทบต่อสุขภาพด้านโรคหนองพยาธิ (2) กิจกรรมการตรวจคัดกรองโรคหนองพยาธิหาอัตราการติดเชื้อซ้ำ หรือการติดเชื้อใหม่ และประเมินพฤติกรรมสุขภาพในประชาชน (3) กิจกรรมการสำรวจโฮสต์กึ่งกลางของพยาธิใบไม้ในลำไส้จากอุจจาระคน, หอยน้ำจืด และปลาน้ำจืด (4) กิจกรรมการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการ เสนอกรมชลประทาน (5) กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการการป้องกันโรคหนองพยาธิ และ (6) กิจกรรมการเตรียมพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเก็บข้อมูลภาคสนาม ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2568

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4.13 แผนงานที่รับผิดชอบโดย ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

1) แผนการติดตามตรวจสอบด้านสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

นายวิวัฒน์ ใจดี (ผู้แทนจากศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท โดยดำเนินการสำรวจ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานี E.32A แม่น้ำชี บ้านหนองอ้อ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (เหนืออ่างเก็บน้ำ) และสถานี E.5 แม่น้ำชี บ้านโนนเปลือย อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (ท้ายอ่างเก็บน้ำ) เพื่อเก็บข้อมูลปริมาณน้ำท่า ระดับน้ำ และปริมาณตะกอนแขวนลอย

2) แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ

นายวิวัฒน์ ใจดี (ผู้แทนจากศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับงบประมาณ จำนวน 523,000 บาท โดยดำเนินการสำรวจ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานี E.99 ลำเชียงทา บ้านโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (เหนืออ่างเก็บน้ำ) และสถานี E.100 ลำเชียงทา บ้านหนองม่วงอำเภอนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (ท้ายอ่างเก็บน้ำ) เพื่อเก็บข้อมูลปริมาณน้ำท่า ปริมาณน้ำฝน และปริมาณตะกอนแขวนลอย

3) แผนติดตามตรวจสอบด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)

นายวิวัฒน์ ใจดี (ผู้แทนจากศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท โดยดำเนินการสำรวจ จำนวน 4 สถานี ได้แก่ สถานี E.6C ลำปะทาว บ้านตาโคต อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเก็บข้อมูลปริมาณน้ำท่า และสถานี น้ำฝนอัตโนมัติบ้านวังคำแคน สถานีน้ำฝนอัตโนมัติบ้านมะไฟหวาน และสถานีโครงการชลประทานชัยภูมิ เพื่อเก็บข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายเดือน

4) แผนติดตามตรวจสอบด้านอุทกนิยามวิทยาและอุทกวิทยา โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

นายวิวัฒน์ ใจดี (ผู้แทนจากศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท โดยดำเนินการสำรวจ จำนวน 1 สถานี คือ สถานี E.83 ลำสะพุง บ้านนาเจริญ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (ทำอ่างเก็บน้ำ) เพื่อเก็บข้อมูล ปริมาณน้ำท่า และปริมาณตะกอนแขวนลอย

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4.14 แผนงานที่รับผิดชอบโดย ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ สำนักบริหารโครงการ

1) แผนการติดตามตรวจสอบด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

นางสาวจุรีพร ดวงกลาง (ผู้แทนจากส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ) รายงานแผนการดำเนินงานว่า ได้รับงบประมาณ จำนวน 400,000 บาท ดำเนินการสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และสังคม และความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านเขว้าอำเภอหนองบัวระเหว และอำเภอ จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ วางแผนและรวบรวมข้อมูลโครงการ สำรวจสภาพพื้นที่ รับประโยชน์และความก้าวหน้าในการก่อสร้างบริเวณหัวงาน รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่อนำมาออกแบบ แบบสอบถามสำหรับการติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ จากนั้นจะเก็บข้อมูลแบบสอบถามและนำข้อมูลที่ได้อามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติพรรณนา และใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการประมวลผลข้อมูล และขั้นตอนสุดท้ายจัดทำรายงานการติดตามผลกระทบด้านสภาพ เศรษฐกิจสังคมต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4.15 แผนงานที่รับผิดชอบโดย ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ

1) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ

นางสาวภัทรชนก ศิริธร (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานแผนการดำเนินงานว่า มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินในพื้นที่โครงการ โดยทำการเก็บตัวอย่างปีละ 3 ครั้งครอบคลุมทุกฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ จำนวน 4 สถานี ได้แก่ จุดที่ 1 ลำน้ำชี บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำ (SW1) จุดที่ 2 ลำน้ำชี บริเวณหัวงาน (SW2) จุดที่ 3 สะพานข้ามแม่น้ำชี ตำบลบ้าน เขว้า (SW3) และจุดที่ 4 สะพานข้ามแม่น้ำชี ตำบลกะฮาด (SW4)

2) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ

นางสาวภัทรชนก ศิริธร (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานแผนการดำเนินงานว่า มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระดับน้ำใต้ดิน โดยทำการเก็บตัวอย่างปีละ 3 ครั้ง ครอบคลุม ทุกฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ จำนวน 3 สถานี ได้แก่ จุดที่ 1 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลห้วยแย้ (GW2) จุดที่ 2 บริเวณหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (GW3) และจุดที่ 3 บ้านหนองสืออ้อจรรย์ บ้านหนองไข่น้ำ (GW4)

3) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชร

นางสาวภัทรชนก ศิริธร (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานแผนการดำเนินงานว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำผิวดินในพื้นที่โครงการ โดยทำการเก็บตัวอย่างปีละ 2 ครั้ง ครอบคลุมในช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ จำนวน 4 สถานี ได้แก่ จุดที่ 1 ลำเชียงทา บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำ (SW1) จุดที่ 2 ลำเชียงทา บริเวณห้วยงาน (SW2) จุดที่ 3 สะพานบ้านกุดตุ้ม บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำ (SW3) และจุดที่ 4 สะพานจุดบรรจบแม่น้ำชีกับแม่น้ำลำเชียงทา (SW4)

4) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชร

นางสาวภัทรชนก ศิริธร (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานแผนการดำเนินงานว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระดับน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำใต้ดิน โดยทำการเก็บตัวอย่างปีละ 2 ครั้ง ครอบคลุมในช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ จุดที่ 1 หมู่บ้านโคกชาติ บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำ (GW1) และจุดที่ 2 วัดบ้านหนองม่วง (GW3)

5) แผนการติดตามผลกระทบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน/ใต้ดิน โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)

นางสาวภัทรชนก ศิริธร (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานแผนการดำเนินงานว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในลำน้ำผิวดินบริเวณพื้นที่โครงการ และเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน โดยทำการเก็บตัวอย่างปีละ 2 ครั้ง ครอบคลุมในช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ จำนวน 6 สถานี โดยแบ่งเป็น คุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี ได้แก่ จุดที่ 1 คลองลำปะเทาทว บริเวณประตูระบายน้ำโนนทัน (SW1) จุดที่ 2 คลองซ่อระกา บริเวณบ้านโพธิ์ใหญ่ (SW2) และจุดที่ 3 บริเวณสระเทวดา (SW1) และคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 3 สถานี ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณตำบลบ้านเล่า (GW1) จุดที่ 2 บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง (GW2) และจุดที่ 3 บริเวณตำบลโพนทอง (GW3)

6) แผนการติดตามผลกระทบด้านคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นางสาวภัทรชนก ศิริธร (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานแผนการดำเนินงานว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำผิวดินในลำน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ และเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน โดยทำการเก็บตัวอย่างปีละ 2 ครั้ง ครอบคลุมในช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ จำนวน 6 สถานี ในพื้นที่ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง โดยแบ่งเป็น คุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณศูนย์พิทักษ์ป่าภูเขียวที่ 5 (SW1) จุดที่ 2 บริเวณห้วยงานโครงการ (SW2) และจุดที่ 3 บริเวณสะพานข้ามลำสะพุง และคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 3 สถานี ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณห้วยงานโครงการ (GW1) จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ชลประทาน ตำบลหนองแวง (GW2) และจุดที่ 3 บริเวณพื้นที่ชลประทาน ตำบลหนองบัวแดง (GW3)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นางสาวภัทรชนก ศิริธร (ฝ่ายเลขานุการ) แจ้งในที่ประชุมทราบว่า การรายงานผลการเบิกจ่าย หากหน่วยงานใดได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและแจ้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน โดยสามารถจัดส่งมาเป็นเอกสาร หรือแจ้งมายังผู้ประสานงานประจำแต่ละ โครงการ หรือสามารถแจ้งผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ของโครงการ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 5.2 แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ


นางสาวภัทรชนก ศิริธร (ฝ่ายเลขานุการ) แจ้งในที่ประชุมทราบว่า ในการดำเนินงาน ทั้ง 4 โครงการ หน่วยงานใดมีการจัดทำป้ายและไวนิลต่างๆ ขอให้ระบุข้อความว่า ได้รับการสนับสนุน งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม หรือแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ หากแผนการดำเนินงาน ที่มีการจัดประชุม การจัดเวทีชี้แจง รวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการบรรยายขอให้มีการระบุชื่อที่อยู่ของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เอกสารประกอบการประชุม แบบประเมิน ก่อน-หลัง ของการจัดกิจกรรม และหากมี กิจกรรมที่มีการดำเนินการในพื้นที่ ขอให้มีการระบุแผนที่ พิกัด และขอให้แนบ Shapefile ส่งมายังฝ่ายเลขานุการ อีกทั้งหากหน่วยงานใดมีกิจกรรมที่จะดำเนินการในพื้นที่ เช่น กิจกรรมการปลูกป่า การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หรือการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ขอให้มีการแจ้งกำหนดการ พร้อมทั้งรายละเอียด ในการดำเนินงานมายังฝ่ายเลขานุการ ล่วงหน้า 7 วัน หรือสามารถประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางกลุ่มไลน์ ของแต่ละโครงการ ซึ่งหากมีหน่วยงานใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.


(นางสาววิลาวัลย์ แสงบัวเพื่อน)
ผู้จัดทำรายงานการประชุม


(นางสาวชญาดา ปลุกปัญญาดี)
ผู้จัดทำรายงานการประชุม


(นางสาวภัทรชนก ศิริธร)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม