



---

ภาคผนวก จ

รายงานการประชุม

---

รายงานการประชุม  
เรื่อง ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข  
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ  
อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

**กรมชลประทาน**

๑. นายมหิทธิ วงศ์ษา	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	ประธาน
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒		
๒. นายพานิช ปราสาทแก้ว	นายช่างโยธาอาวุโส	
สำนักบริหารโครงการ		
๓. นางสาวกมลวรรณ มั่นยากาศ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ	
๔. นางสาวปิยะมาภรณ์ แต้มมณี	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	
๕. นางสาวชนาพร โพธิ์สุวรรณ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	
๖. นางสาวขวัญตา สุขสมบูรณ์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน		
๗. นายอุเทน คำแปง	เจ้าพนักงานอุทกวิทยาชำนาญงาน	หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ

**กรมส่งเสริมการเกษตร**

สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา		
๘. นายภูษณะพงษ์ เวียงยา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน		
๙. นางสาวอรุณทัย ไททยโยธิน	เกษตรอำเภอเชียงม่วน	
๑๐. นางสาวรัตนภรณ์ ชมภูชนะภัย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	

**กรมประมง**

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา		
๑๑. นางศิริรัตน์ โลหะกิจ	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	

**กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช**

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสันติสุข-บ้านขุนก้ำลั้ง		
๑๒. นายอนุชิต ขำทิพย์พาทิ	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	
๑๓. นายอิศราณวัฒน์ วันดี	เจ้าหน้าที่ GIS	
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง		
๑๔. นายนราธิป สิทธิ	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	
๑๕. นายไกรเลิศ ข่ายแก้ว	นักวิชาการป่าไม้ (พนักงานราชการ)	
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)		
๑๖. นางสาวปรีชญภรณ์ ศรีคุณ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
๑๗. นายณัฐกมล กัณอินทร์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) (ต่อ)

๑๘. จินตนา จันตะยอด

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

กรมป่าไม้

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)

๑๙. นายอภิชาติ แสงสืบ

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

๒๐. นายอาคม ตุลาคม

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

๒๑. นายภูริทัศน์ แมตเมือง

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

อำเภอเชียงม่วน

๒๒. นายสุริยา ฤกอย่าง

ปลัดอำเภอเชียงม่วน

ผู้นำชุมชน

๒๓. นายสกุลศักดิ์ บัวชุม

กำนันตำบลมาง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ประธาน) แจ้งในที่ประชุมว่าวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา จำนวน ๙ แผนงาน วงเงิน ๗,๕๗๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดย ๖ หน่วยงาน และแจ้งว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ ได้รับงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน บางหน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผน และแผนการปลูกป่าทดแทนและดูแลรักษา ที่ต้องขอให้ปรับลดอัตราค่าบำรุงรักษาป่า

**มติที่ประชุม** ทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ**

**วาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้าการก่อสร้าง**

นายพานิช ปราสาทแก้ว (สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒) รายงานความก้าวหน้า ดังนี้ ๑) การขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง เลขาคณะรัฐมนตรี คืบเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอน อุทยานแห่งชาติดอยภูนางคั่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบปรับปรุงแผนที่ มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ (one Map) ๒) ความก้าวหน้าการก่อสร้าง ครบอายุสัญญา ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ปัจจุบันขอขยายสัญญาบางส่วน อยู่ระหว่างเสนอกรมเพื่อพิจารณา หากพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนางยังไม่ได้การรับเพิกถอน จะไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เต็มความจุ ผลงานการก่อสร้างสะสม ๓๑.๒๙๒ เปอร์เซนต์ ล้ำช้ากว่าแผน ๕๕.๘๓๗ เปอร์เซนต์ (ณ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๘) ๓) ระบบส่งน้ำชลประทานฝั่งซ้าย ดำเนินการประกวดราคาแล้ว อยู่ในขั้นตอนเสนอกระทรวงเกษตร ฯ เพื่อเห็นชอบ หากพิจารณาการขยายกรอบวงเงินกรอบเวลาแล้วสามารถเห็นสัญญาดำเนินการได้ อายุสัญญา ๒ ปี

นายสุริยา ฤกอย่าง (อำเภอเชียงม่วน) สอบถามความก้าวหน้าเรื่องการเวนคืนที่ดิน

นายพานิช ปราสาทแก้ว (สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒) แจ้งว่า แปลงที่ไม่ติดปัญหาดำเนินการเวนคืนที่ดินทั้งหมดแล้ว ส่วนที่ยังไม่ได้เวนคืนที่ดินอีก ๗๐ แปลง เนื่องจากปัญหากรณีที่ดินทับซ้อน จำนวนกว่า ๓๐ แปลง ได้ดำเนินการประสานงานกับกรมที่ดินเพื่อรังวัด ปัญหาที่ดินมรดกและที่ดินติดจำนอง ซึ่งไม่สามารถกำหนดชัดเจนได้ว่าดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด แต่จะเร่งดำเนินการเวนคืนให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ยกเว้นที่ดินทับซ้อนซึ่งเป็นอำนาจของกรมที่ดิน

**นายมหิทธิ วงศ์ษา (ประธาน)** เสนอในที่ประชุมว่า การก่อสร้างระบบชลประทาน บางส่วนที่ดำเนินการตามแผนงาน ขอให้สำนักงานก่อสร้างฯ ทำความเข้าใจหรือติดป้ายเตือนแจ้งชาวบ้าน และขอให้สำนักงานก่อสร้างฯ แจ้งบริษัทผู้รับจ้างเรื่องการดำเนินการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA อย่างเคร่งครัดด้วย

**นายพานิช ปราสาทแก้ว (สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒)** แจ้งว่า ได้ดำเนินการซื้อที่ดินขยายเขต ประสานงานเจ้าของพื้นที่สำรวจจุดที่ท่อส่งน้ำตัดผ่านพื้นที่ของเทศบาล จำนวนกว่า ๒๐ จุด เพื่อทำเรื่องขออนุญาต พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ๕-๖ จุด อยู่ระหว่างประสานงาน พื้นที่ของกรมทางหลวง จำนวน ๓ จุด อยู่ระหว่างประสานงาน คาดว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมนี้ และจะดำเนินการตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้

#### **วาระที่ ๓.๒ สรุปการโอนจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘**

**นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ)** แจ้งในที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ จำนวน ๗ แผนงาน ได้แก่ ๑) แผนการติดตามตรวจสอบด้านสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา งบประมาณ ๖๘,๐๐๐ บาท ๒) แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ บาท ๓) แผนการติดตามตรวจสอบด้านการกัดเซาะและการตกตะกอน งบประมาณ ๑๑๓,๒๐๐ บาท ๔) แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ บาท ๕) แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำใต้ดิน งบประมาณ ๒๕๓,๐๐๐ บาท ๖) แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๑๐๓,๔๐๐ บาท และ ๗) แผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรการประมง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

แผนที่อยู่ระหว่างการโอน ๒ แผนงาน ได้แก่ ๑) แผนการปลูกป่าทดแทนและดูแลรักษา งบประมาณ ๖,๐๒๐,๔๐๐ บาท และ ๒) แผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

#### **มติที่ประชุม ทราบ**

**วาระที่ ๓.๓ การตรวจสอบพื้นที่โครงการเพื่อประกอบการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา**

**นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ)** แจ้งในที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อน โดยนางสาวพรศิริ คณะใหญ่ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ๑ ร่วมกับสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒ ดำเนินการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อน และลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าด้านการก่อสร้างบริเวณหัวงาน ให้ทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้รับทราบข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติตามมาตรการในด้านต่าง ๆ

ภายหลังการประชุม ได้มีการลงพื้นที่บริเวณที่ตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ที่ ภน ๘ (น้ำป้อน) และพื้นที่แปลงเรียนรู้การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขฯ ในครั้งนี้ ทาง สผ. จะนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขฯ ของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ต่อไป

**นายมหิทธิ วงศ์ษา (ประธาน)** กล่าวเสริมว่า โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อน เป็นโครงการที่ต้องจัดทำรายงาน EIA ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ ซึ่งสผ. ต้องดำเนินการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามรายงาน EIA ที่ได้เสนอไว้ ซึ่งการตรวจติดตามครั้งนี้เป็นครั้งแรก จะพิจารณาจากโครงการที่กรมชลประทานได้จัดทำส่งรายงานปีละ ๒ ครั้ง

**มติที่ประชุม** ทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา**

**วาระที่ ๔.๑ แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

**๑. แผนการปลูกป่าทดแทนและดูแลรักษา**

นางสาวปรัชญาภรณ์ ศรีคุณ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)) รายงานในที่ประชุมว่า ปี ๒๕๖๘ ได้รับงบประมาณ ๘๖๔,๐๐๐ บาท กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ ๘ และปีที่ ๙ รวม จำนวน ๑,๖๐๐ ไร่

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ประธาน) เสนอให้หน่วยงานดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นประจำ และสอบถามความคืบหน้าการดำเนินงาน

นางสาวปรัชญาภรณ์ ศรีคุณ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)) รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานว่า ได้จัดทำ Action plan และคำสั่งให้หัวหน้าประจำแปลงปลูกแล้ว หากได้รับงบประมาณแล้วจะดำเนินการจัดทำข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงป่า คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์

นายณรรธิป สิทธิ (อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง) รายงานในที่ประชุมว่า ได้รับงบประมาณ ๓๐๗,๐๐๐ บาท ดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาสวนเดิม รวม ๕๗๐ ไร่ แบ่งเป็น ๓ แปลง แปลงที่ ๑ จำนวน ๑๗๐ ไร่ งบประมาณ ๙๑,๘๐๐ บาท แปลงที่ ๒ จำนวน ๒๐๐ ไร่ งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท แปลงที่ ๓ งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท โดยการปฏิบัติงานการซ่อมทางตรวจการ การตายวัชพืช แนวกันไฟ ลิดกิ่ง

นายอนุชิต ขำทิพย์พาทย์ (สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง) รายงานในที่ประชุมว่า ปี ๒๕๖๘ ดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี จำนวน ๕๙๐ ไร่ งบประมาณ ๓๑๘,๖๐๐ บาท โดยการซ่อมทางตรวจการ ตายวัชพืช ดำเนินการช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ การลิดกิ่ง ช่วงเดือนพฤษภาคม ยามป้องกันไฟ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน เพื่อรอการจัดสรรงบประมาณ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม

นายอภิชาติ แสงสืบ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ เชียงราย กรมป่าไม้) รายงานในที่ประชุมว่า ปี ๒๕๖๘ ได้รับงบประมาณ ๘๔๖,๐๐๐ บาท ดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ ที่ได้ปลูกเมื่อปี ๒๕๖๑

นายภูริทัตน์ แมตเมือง (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ กรมป่าไม้) รายงานในที่ประชุมว่า ปี ๒๕๖๘ เป็นกิจกรรมบำรุงป่าปีที่ ๒-๖ ทั้งหมด รวม ๓,๕๕๒ ไร่ รายละเอียดดังนี้ ๑) กิจกรรมบำรุงป่าปีที่ ๓ (ปลูกปี ๒๕๖๖) จำนวน ๑๔๒ ไร่ ๒) กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ ๔ ปลูกปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๙๑๐ ไร่ และ ๓) กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ ๖ ปลูกปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๕๐๐ ไร่ โดยการซ่อมทางตรวจการ ยามป้องกันไฟ ตายวัชพืช ๒ ครั้ง จัดเตรียมกล้าไม้และปลูกซ่อม

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ประธาน) แจ้งว่าในการประชุมครั้งถัดไปขอให้นำเสนอรูปในแต่ละแปลงด้วย

นายพานิช ปราสาทแก้ว (สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒) แจ้งในที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ สผ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานฯ สอบถามว่าพื้นที่ปลูกป่ามีผลสัมฤทธิ์มากน้อยเพียงใด จึงขอฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย ซึ่งทาง สผ. อาจจะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานดังกล่าว

**๒. แผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร**

นางสาวอรุณทัย ไททยโยธิน (เกษตรอำเภอเชียงม่วน) รายงานในที่ประชุมว่าได้รับงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการดังนี้ คัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานเดิม ๓๐ ราย (ม.๒ ม.๓ ตำบลบ้านมาง) ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมา (แปลงผัก แปลงลำไย) ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ๓๐ ราย จัดทำ

แปลงเรียนรู้ต้นแบบ จัดทำแปลงส่งเสริมการเกษตร จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ สรุปผลการดำเนินโครงการฯ และติดตามให้คำแนะนำแก้ไขปัญหา

**นายมหิทธิ วงศ์ษา (ประธาน)** สอบถามในที่ประชุมว่าในท้องถิ่นมีพืชผลทางการเกษตรชนิดใดที่ควรส่งเสริมบ้าง

**นางสาวอรุณทัย ไททยโยธิน (เกษตรอำเภอเชียงใหม่)** แจ้งว่า ในพื้นที่อำเภอเชียงใหม่ พืชที่ปลูกมาก ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นพืชเชิงเดี่ยว จึงส่งเสริมเรื่องความหลากหลาย ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น พืชสวน พืชผัก เพื่อลดปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร และเป้าหมายของเกษตรอำเภอเชียงใหม่ ส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี เป็นพืชที่ใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนได้ เช่น ลำไย ในอำเภอเชียงใหม่ปลูกประมาณ ๙,๐๐๐ ไร่ ให้ผลผลิตดี

**นายมหิทธิ วงศ์ษา (ประธาน)** ขอให้ทางเกษตรอำเภอพิจารณาพืชผลทางการเกษตรที่สามารถส่งเสริมเป็นพืชเศรษฐกิจของอำเภอเชียงใหม่ได้

**นางสาวอรุณทัย ไททยโยธิน (เกษตรอำเภอเชียงใหม่)** แจ้งว่าพืชเศรษฐกิจ ที่สามารถทำรายได้ดีในพื้นที่ตำบลสระ ได้แก่ ฝรั่งกิมจู โดยในปี ๒๕๖๘ กรมส่งเสริมการเกษตรได้รวมกลุ่มเกษตรกรในตำบลสระทำเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อรองรับการรวมกลุ่มและขยายพื้นที่ปลูก แต่มีข้อจำกัดคือ การออกผลผลิตเป็นฤดูกาลเดียว ฝรั่งเป็นพืชความหวังของเกษตรกร

### ๓. แผนการติดตามตรวจสอบด้านสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา

**นายอุเทน คำแปง (ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน)** รายงานในที่ประชุมว่า ได้รับงบประมาณ ๖๘,๐๐๐ บาท กิจกรรมที่จะดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายวัน ปริมาณน้ำฝนรายเดือน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม จำนวน ๒ สถานี ได้แก่ ๑. สถานีโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี ปริมาณฝนรายวัน วัดได้สูงสุด ๒๑.๖ มิลลิเมตร วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ปริมาณฝนรายวัน วัดได้ต่ำสุด ๒.๕ มิลลิเมตร วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม ๒๕๖๗ รวม ๖๖.๓ มิลลิเมตร ๒. สถานี Y.24 บ้านมาง อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา ปริมาณฝนรายวัน วัดได้สูงสุด ๑๗.๐ มิลลิเมตร วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ ปริมาณฝนรายวัน วัดได้ต่ำสุด ๐.๒ มิลลิเมตร วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคมถึงธันวาคม ๒๕๖๗ รวม ๖๘.๔ มิลลิเมตร

### ๔. แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน

**นายอุเทน คำแปง (ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน)** ได้รับงบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมที่จะดำเนินการสำรวจปริมาณน้ำ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม จำนวน ๒ สถานี ได้แก่ ๑. สถานี Y.65 น้ำปี บ้านฟ้าใต้ ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ปริมาณน้ำท่ารายเดือน ปีน้ำ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ปริมาณน้ำสะสม ๕๗.๔๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ระดับน้ำสูงสุด เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระดับน้ำสูงสุด ๓.๒๕ เมตร ปริมาณน้ำ ๓๔๖.๗๙ ล้านลูกบาศก์เมตร/วินาที ๒. สถานี Y.24 น้ำปี บ้านมาง อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา ปริมาณน้ำท่ารายเดือน ปีน้ำ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ปริมาณน้ำสะสม ๓๗๗.๐๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ระดับน้ำสูงสุด เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระดับน้ำสูงสุด ๗.๐๖ เมตร ปริมาณน้ำ ๔๒๒.๙๐ ล้านลูกบาศก์เมตร/วินาที

### ๕. แผนการติดตามตรวจสอบด้านการกัดเซาะและการตกตะกอน

**นายอุเทน คำแปง (ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน)** รายงานในที่ประชุมว่าได้รับงบประมาณ ๑๑๓,๒๐๐ บาทกิจกรรมที่จะดำเนินการสำรวจตะกอนแขวนลอย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม จำนวน ๒ สถานี ได้แก่ ๑. สถานี Y.65 น้ำปี บ้านฟ้าใต้ ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ปริมาณตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ปริมาณตะกอนรวม ๒,๕๓๔ ตัน ๒. สถานี Y.24 น้ำปี บ้านมาง อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา ปริมาณตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ปริมาณตะกอนรวม ๒๑๕,๔๙๓ ตัน

การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว ๑๑ เปอร์เซ็นต์

นายสมิทธิ วงศ์ษา (ประธาน) ขอให้มีการติดตามปริมาณน้ำท่าอย่างต่อเนื่องเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำต่อไป

#### ๖. แผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรการประมง

นางศิริรัตน์ โลหะกิจ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา) รายงานในที่ประชุมว่าปี ๒๕๖๘ ได้รับงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการดำเนินงานปีที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงของสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศจากน้ำไหลเป็นน้ำนิ่ง และติดตามกิจกรรมด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างปลา การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างแพลงก์ตอน การเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างสัตว์หน้าดิน การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างพรรณไม้น้ำ จำนวน ๖ สถานี ๒ ครั้ง ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา อุทกภัยในพื้นที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางน้ำ พื้นที่ดำเนินการไม่เหมาะกับการลงสำรวจ น้ำเซาะตลิ่ง น้ำลึก พื้นที่เหนือห้วยงาน น้ำกัดเซาะทางน้ำ

นายสมิทธิ วงศ์ษา (ประธาน) ขอให้นำข้อมูลที่คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการก่อนหน้านี้ ผลการสำรวจปัจจุบัน มาเปรียบเทียบกับรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

#### ๗. แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน

นางสาวกมลวรรณ มั่นยากาศ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานในที่ประชุมว่า ได้รับงบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน ๖ สถานี ๒ ครั้ง ฤดูแล้ง เดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เดือนสิงหาคม ดัชนีคุณภาพน้ำที่ทำการตรวจวัด ๔๐ พารามิเตอร์ เป็นไปตามรายงาน EIA กำหนด นำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ ๓ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๓๗) และเกณฑ์คุณภาพน้ำเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำจืด

#### ๘. แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำใต้ดิน

นางสาวกมลวรรณ มั่นยากาศ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานในที่ประชุมว่า ได้รับงบประมาณ ๒๕๓,๐๐๐ บาท ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน จำนวน ๗ สถานี ๒ ครั้ง ฤดูแล้ง เดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เดือนสิงหาคม ดัชนีคุณภาพน้ำที่ทำการตรวจวัด ๓๐ พารามิเตอร์ นำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานน้ำใต้ดินและมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภค

#### ๙. แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นางสาวกมลวรรณ มั่นยากาศ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานในที่ประชุมว่า ได้รับงบประมาณ ๑๐๓,๔๐๐ บาท โดยดำเนินการพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ และจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบ จัดประชุม ๓ ครั้ง ๑. พิจารณาแผนการดำเนินงาน ๒. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน ๓. ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ติดตามและให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ ๒ ครั้ง (เดือนมิถุนายนและธันวาคม)

นายสุริยา อุทกอย่าง (อำเภอเชียงม่วน) กล่าวในที่ประชุมว่า งบประมาณในปี ๒๕๖๘ ส่วนใหญ่เป็นงบทางด้านสิ่งแวดล้อม จึงขอฝากพิจารณางบประมาณปี ๒๕๖๙ จัดทำแผนบริบททางสังคม เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ปัญหาเรื่องควาย ที่อาจต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจ เรื่องการท่องเที่ยวของอ่างน้ำปี้ การจัดระเบียบสังคม การนำคนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม การได้รับประโยชน์จากอ่างน้ำปี้

นายสมิทธิ วงศ์ษา (ประธาน) แจ้งว่า เรื่องที่เห็นได้อย่างชัดเจนหลังจากมีอ่างเก็บน้ำแล้ว คือ มีอาชีพเกษตรที่ยั่งยืน และทางประมง ขอให้มีการเตรียมความพร้อม โดยการประกาศเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ การใช้เครื่องมือทางประมง และในการประชุมครั้งถัดไปขอให้เชิญประมงจังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วย และขอให้

ฝ่ายเลขานำตัวอย่างการประกาศทางประมงของโครงการห้วยโสมงฯ มานำเสนอด้วย เรื่องการท่องเที่ยว  
ดำเนินการโดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ เตรียมพื้นที่ การอำนวยความสะดวก ลานกางเต็นท์ ป้ายบอกทาง

**มติที่ประชุม** ทราบแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบ  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และขอให้หน่วยงานดำเนินการตามข้อคิดเห็นและ  
ข้อเสนอแนะในที่ประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ**

**นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ)** แจ้งในที่ประชุม เรื่องการรายงานผลการเบิกจ่าย  
ขอให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงาน  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มายังฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน ช่องทางการติดต่อ E-mail :  
rid\_envi@hotmail.com , rid\_envi@yahoo.com ทางจดหมาย ไลน์กลุ่มโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป่า หรือ  
ผู้ประสานงาน นางสาวปิยะมาภรณ์ แต้มนิธิ เบอร์มือถือ ๐๙ ๕๗๑๒ ๕๖๕๖

**นายสกุลศักดิ์ บัวชุม (กำนันตำบลมาง)** กล่าวในที่ประชุมว่า ประชาชนในพื้นที่อยากเห็น  
ความสำเร็จอ่างน้ำป่า เพื่อประโยชน์และความเป็นอยู่ที่ดีของชาวเชียงใหม่ เนื่องจากการก่อสร้างล่าช้ามานาน  
จึงขอให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ

**มติที่ประชุม** ทราบ

**ปิดประชุม ๑๒.๐๐ น.**



(นางสาวปิยะมาภรณ์ แต้มนิธิ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายมหิทธิ วงศ์ษา)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘  
เรื่อง ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข  
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
วันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ  
อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

**กรมชลประทาน**

๑. นายสายัณห์ เหมืองสอง	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒ ประธานการประชุม
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒	
๒. นายพานิช ปราสาทแก้ว	นายช่างโยธาอาวุโส
สำนักบริหารโครงการ	
๓. นายมหิทธิ์ วงศ์ษา	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม
๔. นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
๕. นางสาวปิยะมาภรณ์ แต้มมณี	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
๖. นางสาวชนาพร โพธิ์สุวรรณ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
๗. นางสาวขวัญตา สุขสมบูรณ์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

**กรมส่งเสริมการเกษตร**

กองส่งเสริมพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรม	
๘. นายเอกราช บุญล้อมรักษ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
๙. นางสาวศุภกาญจน์ หล่ายแปด	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
๑๐. นายสุรพล โสภิน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา	
๑๑. นางสาวชมพูนุช ชุมภูปฏิบัติ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน	
๑๒. นางสาวอรุณทิพย์ ไวยโยธิน	เกษตรอำเภอเชียงม่วน

**กรมประมง**

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา	
๑๓. นางศิริรัตน์ โลหะกิจ	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

**กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช**

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง	
๑๔. นายอนุชิต ขำทิพย์พาที	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง	
๑๕. นายธีรภาพ ปุสธรรม	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)	
๑๖. นายวรายุ เทียมไธสง	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

## กรมป่าไม้

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่)

๑๗. นางสาวอำพร จีมะลิ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

๑๘. นางสาวสาวิตรี มังคลา

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

๑๙. นายพูนศักดิ์ ไชยดวงแก้ว

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

๒๐. นายมนตรี คนตรง

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

๒๑. นายประเสริฐ ปัญจจอม

พนักงานราชการพิทักษ์ป่า

## กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓ (ภาคเหนือ) กปร.

๒๒. นายอิทธิพล รัตนพิบูลมงคล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

## ผู้นำชุมชน

๒๓. นายโสภณ สืบแสน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลสระ

๒๔. นายถนัด มูลศรี

รองนายก อบต.บ้านมาง

๒๕. นายสมพร กล้าหาญ

กำนันตำบลเชียงม่วน

๒๖. นายสามารถ ชัยธราทิพย์

สารวัตรกำนันตำบลสระ

๒๗. นายสกุลศักดิ์ บัวชุม

กำนันตำบลมาง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสายัณห์ เหมืองสอง (ประธาน) แจ้งในที่ประชุมว่าวัตถุประสงค์ของการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา จำนวน ๙ แผนงาน ดำเนินการโดย ๕ หน่วยงาน งบประมาณโอนจัดสรรรวม ๗,๕๗๘,๐๐๐ บาท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ

มติที่ประชุม ทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้าการก่อสร้าง

นายพานิช ปราสาทแก้ว (สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒) รายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคงานจ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ดังนี้

๑) งานจ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น (สัญญาเดิม) สัญญาเลขที่ กจ.๓๒/๒๕๖๐ (สพด.) ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อายุสัญญา ๑,๐๘๐ วัน (๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) ผู้รับจ้าง บริษัท สยามพันธวิวัฒนา จำกัด (มหาชน) ผลงานเมื่อสิ้นสุดสัญญา ๒๐.๖๕๙ % ค่าซ้ำ ๗๙.๓๔๑% กรมชลประทานยกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผู้รับจ้างรายใหม่ ตามสัญญาเลขที่ กจ.๓๑/๒๕๖๕ (สพด.) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ อายุสัญญา ๙๐๐ วัน ขยายอายุสัญญา ๒๐๓ วัน (๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๘) ผู้รับจ้าง บริษัท กรุงธนเอนยีเนียร จำกัด ผลงาน ๓๘.๙๘๒% แผนงาน ๗๐.๑๗๐% ค่าซ้ำ ๓๑.๑๘๘% ตัวเขื่อนสามารถปิดกั้นลำน้ำได้ตลอดแนวความยาวเขื่อน การกักเก็บน้ำหน้าเขื่อนประมาณ ๑๐ เมตร จากระดับน้ำต่ำสุด คาดว่าในปีนี้น้ำจะไม่ท่วมเหมือนปีที่ผ่านมา หรือท่วมน้อย

กว่า การระบายผ่านอาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิมและท่อส่งน้ำชลประทานระบายน้ำสูงสุด ๑๓๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที

ปัญหาอุปสรรค ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้า ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างได้เร่งรัดการปฏิบัติของผู้รับจ้างแล้ว

๒) การขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ๑,๓๘๐ ไร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เลขาธิการรัฐมนตรี คืบเรื่องเสนอพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติดอยภูนางคืนกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยให้รอปรับปรุงแผนที่ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (one Map)

๓) งานการก่อสร้างระบบส่งน้ำ

ระบบส่งน้ำฝายน้ำปัดเดิม (๓,๐๐๐ ไร่) ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ระบบท่อส่งน้ำฝายซ้าย ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มปฏิบัติงาน ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างอนุมัติสั่งจ้างก่อสร้าง

ระบบท่อส่งน้ำฝายขวา อยู่ระหว่างจัดซื้อที่ดิน แผนดำเนินการปี ๒๕๖๙

การจ่ายค่าชดเชยที่ดิน ระบบส่งน้ำฝายซ้าย ติดปัญหา ๙๐ แปลง ฝายขวา ๓๐๐ แปลง ปัจจุบัน ส.ป.ก. เสนอเข้าที่ประชุมเพื่อคณะอนุญาโตตุลาการจังหวัด คาดว่าจะใช้ระยะเวลา ๒ – ๓ เดือน

ที่ดินทับซ้อน ที่ดินมรดก และติดอาศัย ปัจจุบันกรมที่ดินประสานโครงการก่อสร้าง ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลส่งที่ดินเชียงใหม่ ประสานงานต่อไปยังกรมที่ดินต่อไป

**นายมหิทธิ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ)** แจ้งในที่ประชุมว่า การเก็บกักน้ำในช่วง ๓-๕ ปีแรกอาจจะทำให้น้ำเสียเนื่องจากไม่ได้ทำไม้เอกบางส่วน ส่งผลต่อคุณภาพน้ำทำให้มีปัญหาด้านทำน้ำได้ ซึ่งต้องใช้วิธีการบริหารจัดการน้ำเข้า-ออก จึงขอให้แจ้งประชาชนในพื้นที่ด้านทำน้ำด้วย

**นายสายันท์ เหมืองสอง (ประธาน)** สอบถามฝ่ายเลขานุการว่า สามารถตั้งงบประมาณในการดำเนินการตัดไม้เอกบริเวณหน้าอ่างเก็บน้ำได้หรือไม่

**นายมหิทธิ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ)** ตอบข้อซักถามว่า พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ออบ. ได้ดำเนินการแผ้วถาง ทำไม้เอกแล้ว ไม่สามารถตั้งงบประมาณมาเพื่อดำเนินการอีกครั้งได้ และปัญหาใหญ่ที่พบ คือ ไม้ที่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ ต้องขอหารือ ออบ. เพื่อดำเนินการ หรือดำเนินการตัดไม้ที่อยู่เหนือระดับเก็บกักน้ำก่อน และกล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่ออ่างเก็บน้ำน้ำปาดแล้วเสร็จต้องดำเนินการวางแผน หารือร่วมกันกับชาวบ้านหรืออุทยานแห่งชาติฯ ในเรื่องการทำประมงว่าสามารถดำเนินการได้มากน้อยเพียงใด ข้อจำกัดอย่างไรบ้าง รวมทั้งต้องวางแผนประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำร่วมกับประมงจังหวัดด้วย

**นายธีรภาพ บุตรธรรม (อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง)** ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ต้องดำเนินการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าจะใช้ประโยชน์บริเวณใด

**มติที่ประชุม** ทราบ

**วาระที่ ๓.๒ สรุปผลการหารือกรณีการขอเพิกถอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์กับการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) (อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง)**

**นายมหิทธิ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ)** แจ้งในที่ประชุมว่า ด้วยท่าน รรช. ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ของสพญ. และ สบก. เข้าหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กรณีการขอเพิกถอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานกับการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ สคทช. ได้แจ้งความก้าวหน้าการดำเนินการจัดทำ One Map กลุ่มที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๘ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ตาก ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา เชียงราย พะเยา น่าน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร และ อุทัยธานี สคทช. ไม่ขัดข้องเรื่องการเพิกถอนพื้นที่ป่า

อนุรักษ์เพื่อการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ในกรณีอยู่ในพื้นที่ One Map ที่ ครม. เห็นชอบแล้ว และ Shapefile ตรงกับเส้น One Map แต่ในบางกรณีที่มีขอบเขต ไม่ตรงกับเส้น One Map หรือมีประเด็นข้อสงสัยอื่น ๆ จะขอประสานงานเป็นรายโครงการ สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป่า หากใช้หลักเกณฑ์ข้างต้นและไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของหน่วยงานอื่น เห็นว่าเห็นควรให้เพิกถอนพื้นที่ได้ สรุปผลการหารือในครั้งนี้ ทุกฝ่ายเห็นร่วมกันแล้วว่า การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเป็นไปเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การขอเพิกถอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน ซึ่งเป็นการขอในพื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาเดิม และไม่เกี่ยวข้องหรือไม่กระทบกับพื้นที่ของหน่วยงานอื่น จึงเห็นควรให้ดำเนินการเพิกถอนพื้นที่ต่อไปได้เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนสำหรับการปรับปรุงแผนที่พื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ จะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา อีกครั้งภายหลังจากที่ One Map แล้วเสร็จ และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วต่อไป นอกจากนี้กรมชลประทาน ยังสามารถส่งข้อมูลโครงการที่จะเข้าแผนก่อสร้างมาให้ สศทช. ตรวจสอบพื้นที่กับ One Map ได้ และเมื่อเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติแล้ว ต้องดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ต่อไป

**มติที่ประชุม** ทราบ

**วาระที่ ๓.๓ การส่งรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

**นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ)** แจ้งในที่ประชุมว่า รายงานความก้าวหน้าการส่งผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๙ แผนงาน แผนงานที่ยังไม่ได้รับ จำนวน ๒ แผนงาน ได้แก่ ๑. แผนการปลูกป่าทดแทนและดูแลรักษา ดำเนินการโดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรมป่าไม้ ๒. แผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการโดย กรมส่งเสริมการเกษตร ขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดส่งรายงานฯ ดังกล่าวให้ฝ่ายเลขานุการเพื่อดำเนินการรวบรวมสรุปรายงานและส่งรายงานไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘

**นายมหิทธิ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ)** แจ้งในที่ประชุม เป็นระเบียบที่ต้องจัดทำรายงานส่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้หน่วยงานเร่งส่งรายงานความก้าวหน้าฯ เพื่อฝ่ายเลขานุการจัดทำรายงานสรุปและจัดส่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

**มติที่ประชุม** ทราบ

**วาระที่ ๓.๔ ความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**

**นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ)** รายงานในที่ประชุมว่า ได้รับงบประมาณ ๗,๕๓๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๓,๑๘๔,๐๘๘ บาท คิดเป็น ๔๒.๐๒ เปอร์เซ็นต์ ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘

**นายมหิทธิ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ)** แจ้งในที่ประชุม ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

**มติที่ประชุม** ทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา**

**วาระที่ ๔.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

**๑. แผนการปลูกป่าทดแทนและดูแลรักษา**

**นายวรายุ เทียมไธสง (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ แพร่)** รายงานในที่ประชุมว่า ดำเนินกิจกรรมงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗ – ๑๐ ปี จำนวน ๑,๖๐๐ ไร่ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๖๔,๐๐๐ บาท ให้กับทั้ง ๓ อุทยาน คือ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อุทยานแห่งชาติแม่จรม โดยการ

ซ่อมทางตรวจการ ดายวัชพืช ลิดกิ่ง เฝ้าระวังดูแลรักษาแปลงบำรุงรักษาสวนเดิม ผลการเบิกจ่าย ๒๒๔,๓๙๔ บาท คงเหลือ ๖๓๙,๖๐๖ บาท ค่าวัสดุอุทยานแห่งชาติศรีน่าน พื้นที่ที่ ๑ เงินเหลือจ่ายจำนวน ๖ บาท

**นายธีรภาพ ปุสธรรม (อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง)** รายงานในที่ประชุมว่า ดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี รวม ๕๗๐ ไร่ แบ่งเป็น ๓ แปลง แปลงที่ ๑ จำนวน ๑๗๐ ไร่ แปลงที่ ๒ จำนวน ๒๐๐ ไร่ แปลงที่ ๓ จำนวน ๒๐๐ ไร่ โดยการปฏิบัติงานการซ่อมทางตรวจการ การดายวัชพืช แนวกันไฟ ลิดกิ่ง ผลเบิกจ่าย ๓๐๖,๙๑๗ บาท คิดเป็น ๙๙.๗๑ เปอร์เซ็นต์ เงินเหลือจ่ายจำนวน ๘๘๓ บาท

**นายอนุชิต ขำทิพย์พาทิ (สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสันติสุข-บ้านขุนกำล้ง)** รายงานในที่ประชุมว่า ดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี จำนวน ๕๙๐ ไร่ งบประมาณ ๓๑๘,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๓๑๗,๖๘๘ บาท โดยดำเนินการซ่อมทางตรวจการ ๕.๙ กิโลเมตร ดายวัชพืช ๕๙๐ ไร่ การลิดกิ่ง ๕๙๐ ไร่ เงินเหลือจ่ายจำนวน ๙๑๒ บาท

**นายมหิทธิ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ)** เสนอในที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งถัดไปขอให้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานแยกแปลง และรายงานอัตราการรอดตายของการปลูกตั้งแต่ปีที่ ๖ ให้ทราบด้วย

**นางสาวอำพร จีเมลิ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ เชียงราย กรมป่าไม้)** รายงานในที่ประชุมว่า ดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาป่า ปีที่ ๗ - ๑๐ จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ งบประมาณที่ได้รับ ๘๖๔,๐๐๐ บาท โดยการซ่อมทางตรวจการ ดายวัชพืช ครั้งที่ ๑ ช่วงเดือนเมษายน ครั้งที่ ๒ ช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม การลิดกิ่ง ช่วงเดือนเมษายน ยามป้องกันไฟ ช่วงเดือนเมษายน การเบิกจ่ายงบประมาณ ๕๙๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๗๔,๐๐๐ บาท การดำเนินงานไม่พบปัญหาและอุปสรรค

**นายมนตรี คนตรง (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ กรมป่าไม้)** รายงานในที่ประชุมว่า ดำเนินกิจกรรมบำรุงป่าปีที่ ๒-๖ ทั้งหมด รวม ๓,๕๕๒ ไร่ รายละเอียดดังนี้ ๑) กิจกรรมบำรุงป่าปีที่ ๓ (ปลูกปี ๒๕๖๖) จำนวน ๑๔๒ ไร่ ๒) กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ ๔ ปลูกปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๙๑๐ ไร่ และ ๓) กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ ๖ ปลูกปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๕๐๐ ไร่ โดยการซ่อมทางตรวจการ ยามป้องกันไฟ ดายวัชพืช ๒ ครั้ง จัดเตรียมกล้าไม้และปลูกซ่อม งบประมาณที่ได้รับ ๓,๖๖๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๖๓,๓๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๘๐๒,๗๐๐ บาท

## ๒. แผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร

**นางสาวอรุณทัย ไวทยโยธิน (เกษตรอำเภอเชียงม่วน)** รายงานในที่ประชุมว่าได้รับงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานเดิม ๓๐ ราย ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ๓ หลักสูตร ดังนี้ ๑) หลักสูตรการทำเกษตรผสมผสานและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ๒) หลักสูตรการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี และการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) ๓) หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ระหว่างวันที่ ๑๓, ๑๔ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ หอประชุมหมู่บ้านแพทย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านมางอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบ จำนวน ๕ แปลง ชนิดพืช ลำไย รายการสนับสนุน ปุ๋ยเคมี สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ ตาข่ายกันค้างคาว แคลเซียมโบรอน จัดทำแปลงส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๒๕ แปลง ชนิดพืช ลำไย รายการสนับสนุน ปุ๋ยเคมี สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ ตาข่ายกันค้างคาว จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ และติดตามให้คำแนะนำแก้ไขปัญหา โดยลงพื้นที่เยี่ยมเยียน เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาด การระบาดของโรค และแมลงศัตรูพืชพร้อมให้คำปรึกษา คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ผลการเบิกจ่าย ๑๗๕,๐๐๐ บาท

**นายมหิทธิ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ)** ขอให้กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตที่ได้จากการส่งเสริม และสำรวจพื้นฐานเกษตรกรว่า ถ้าน้ำสนใจจะปลูกพืชชนิดใด และปัจจุบันมีน้ำช่วงฤดูฝน แต่ในปีหน้าอาจมีมากขึ้น ขอให้วางแผนปีหน้าว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง และระบบท่อส่งน้ำฝางซ้ายที่จะดำเนินการสามารถทำไปส่งน้ำไปได้หรือไม่

นายพานิช ปราสาทแก้ว (สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒) ตอบข้อซักถามว่า ระยะเวลาในการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ๙๐๐ วัน ไม่สามารถทำไปส่งน้ำไปได้พร้อมกัน

นางสาวอรุณทัย ไวทยโยธิน (เกษตรอำเภอเชียงม่วน) แจ้งในที่ประชุมว่า พืชเศรษฐกิจในพื้นที่ส่งน้ำเดิมของเชียงม่วน คือ ยาสูบ แต่ปัญหาของยาสูบคือ เป็นพืชที่ถูกจำกัด แบบสำรวจของกระทรวงการคลังที่โรงงานยาสูบทำการสำรวจว่าเกษตรกรในเชียงม่วนต้องการปรับเปลี่ยนยาสูบไปเป็นพืชชนิดอื่นหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยน แต่ที่ต้องเปลี่ยนเพราะปัญหาคือ ไม่มีแหล่งรับซื้อ เพราะเป็นสินค้าควบคุม

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ) แจ้งเพิ่มเติมว่า ขอให้กรมส่งเสริมการเกษตรติดตามด้วยว่า เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับจากกรมอบรมไปปฏิบัติตามหรือไม่ และขอให้กรมส่งเสริมการเกษตรดูเรื่องการวางแผนการปลูกพืช โดยศึกษารายละเอียดจากรายงาน EIA ของโครงการ เพื่อประเมินว่าสามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่ และขอหารือว่าสามารถเชิญเกษตรกรจังหวัดแพร่เข้ามาร่วมประชุมได้หรือไม่ เนื่องจากโครงการสามารถส่งน้ำให้ฝ่ายแม่ยมในฤดูแล้งได้ ๒๕,๐๐๐ ไร่

นายเอกราช บุญล้อมรักษ์ (กองส่งเสริมพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรม) ตอบข้อซักถามว่า เบื้องต้นสามารถเชิญหน่วยงานเข้ามาร่วมประชุมเพื่อหารือก่อนได้

### ๓. แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานในที่ประชุมว่า ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน ๖ สถานี ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ แผนดำเนินการเดือนสิงหาคม ดัชนีคุณภาพน้ำที่ทำการตรวจวัด ๔๐ พารามิเตอร์ เป็นไปตามรายงาน EIA กำหนด นำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ ๓ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๓๗) และเกณฑ์คุณภาพน้ำเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำจัดผลการดำเนินงานครั้งที่ ๑ อยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห์

### ๔. แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำใต้ดิน

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานในที่ประชุมว่า ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน จำนวน ๗ สถานี ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ แผนดำเนินการเดือนสิงหาคม ดัชนีคุณภาพน้ำที่ทำการตรวจวัด ๓๐ พารามิเตอร์ นำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานน้ำใต้ดินและมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภค ผลการดำเนินงานครั้งที่ ๑ อยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห์

### ๕. แผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรการประมง

นางศิริรัตน์ โลหะกิจ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา) รายงานในที่ประชุมว่าดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างปลา การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างแพลงก์ตอนการเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างสัตว์หน้าดิน การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างพรรณไม้น้ำ จำนวน ๖ สถานี ผลการดำเนินงานครั้งที่ ๑ ดำเนินการวันที่ ๑๐ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ผลดังนี้ ผลการสำรวจปลา (ข่าย) พบ ๓๐ ชนิด ความชุก ๖๐๙.๓๘ กรัม/๑๐๐ ตร.ม./คืน ปลาชนิดเด่น ได้แก่ ปลาหางแดง ปลาหมอสี ปลา (อวน) พบ ๓๑ ชนิด Standing crop ๒๗.๗๘ กก./ไร่ ปลาชนิดเด่น ปลาหมอสี ปลาหางแดง ปลาหมอสี ปลา (อวน) พบ ๓๑ ชนิด Standing crop ๒๗.๗๘ กก./ไร่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาอุปสรรค บางจุดสำรวจมีปริมาณน้ำน้อย กระแสน้ำไหลแรง ไม่สามารถลงข่ายได้ ผลการเบิกจ่าย ๑๒๙,๔๖๐ บาท คิดเป็น ๔๓.๑๕ เปอร์เซ็นต์ แผนการเก็บครั้งที่ ๒ เดือนกรกฎาคม

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ) เนื่องการจุดสำรวจประกอบด้วยแม่น้ำยม และน้ำปี้ ขอให้ดำเนินการรายงานสรุปแยกกว่าพบชนิดพันธุ์ ปริมาณ อย่างไรบ้าง เพื่อดูชนิดพันธุ์ปลาที่อยู่นิ่งและปลาที่ว่ายเขื่อนอีกชนิด และปิดหน้าเสนอให้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ กุ้งก้ามกราม ปลากุ้ง ปลาบึก เชิญหน่วยงานท้องถิ่น สำนักงาน กปร. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

## **๖. แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานในที่ประชุมว่า ดำเนินการพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ และจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบ จัดประชุม ๓ ครั้ง ๑. พิจารณาแผนการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ ๒. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ๓. ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน (สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๘) ติดตามและให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ ๒ ครั้ง (เดือนมิถุนายนและธันวาคม)

**มติที่ประชุม** ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และขอให้หน่วยงานดำเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุม

### **ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ**

#### **วาระที่ ๕.๑ การรายงานผลการเบิกจ่ายและการแจ้งคืบหน้างบประมาณ**

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ) แจ้งในที่ประชุม ขอให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มายังฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน และขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแจ้งคืบหน้างบประมาณเหลือจ่าย แจ้งมายังกรมชลประทาน ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

#### **วาระที่ ๕.๒ การจัดส่งคำขอตีงงบประมาณแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ) แจ้งในที่ประชุม ตามที่ได้จัดทำหนังสือขอให้หน่วยงานจัดส่งรายละเอียดคำขอตีงงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ มายังฝ่ายเลขานุการเพื่อพิจารณา ได้รับแล้ว ๑๒ แผนงาน ยังไม่ได้รับ ๕ แผนงาน ได้แก่ แผนการปลูกป่าทดแทนและดูแลรักษา แผนการผลักดันและเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าออกจากพื้นที่ก่อสร้าง โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ แผนการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และแผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการจัดส่งรายละเอียดคำขอตีงงบประมาณ มายังฝ่ายเลขานุการ เพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป

**นายมติธิธิ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ)** แจ้งในที่ประชุมว่า แผนการผลักดันและเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ขอให้ดำเนินการสำรวจนกยูง และจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งของสัตว์ที่พบ และพิจารณาเพิ่มเติมงบประมาณแผนการปล่อยปลาให้กรมประมง

**นายสกุลศักดิ์ บัวชุม (กำนันตำบลมาง)** แจ้งในที่ประชุมว่า กระบวนการมีส่วนร่วม การขยายพืชผลทางการเกษตร การทำการประมง กุ้งก้ามกราม เป็นเรื่องใหม่ของชาวเชียงใหม่ ขอให้ทางกรมชลประทานจัดให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว

**นายมติธิธิ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ)** แจ้งเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ กรมชลประทานประชุมร่วมกับกรมการท่องเที่ยวเพื่อหารือแนวทางการร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานทั่วประเทศ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งต่อไปต้องวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป และสอบถามประธานว่าการก่อสร้างอ่างจะแล้วเสร็จเมื่อใด

**นายสายัณห์ เหมืองสอง (ประธาน)** ตอบข้อซักถาม สัญญาจ้างก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๘ แต่เนื่องจากผลงานภาพรวมของทั้ง ๒ สัญญา อยู่ที่ ๕๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ คาดว่าเข้าสู่กลางปี ๒๕๖๙ ที่จะสามารถเก็บกักน้ำได้ การเตรียมการการท่องเที่ยว ทางสำนักงานก่อสร้างไม่มีความเชี่ยวชาญ อาจต้องขอความ

ร่วมมือจากท้องถิ่นที่ต้องมาหารือร่วมกันว่าจะเป็นไปได้ในรูปแบบใด และขอให้ทางหน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติฯ  
ในเรื่องการท่องเที่ยวด้วย

นายอิทธิพล รัตนพิบูลมงคล (กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓ (ภาคเหนือ) กปร.) แจ้งในที่ดังนี้

- ๑) ขอให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ ผลประโยชน์โครงการที่ครอบคลุมพื้นที่น้ำป่า และน้ำยม  
ประชาชนได้รับทราบรับรู้ข้อมูล และจะขอข้อมูลให้กองประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน กปร.  
เพื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่นเพิ่มเติม
- ๒) การส่งเสริมการเกษตรหลังมีอ่างเก็บน้ำในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และช่องทางการตลาด
- ๓) จะรับประเด็นต่าง ๆ เพื่อหารือคณะกรรมการจังหวัดเรื่องการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
- ๔) ขอนำเสนอโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป่า ต่อคณะอนุกรรมการภาคเหนือในการติดตามงาน และจะ  
ประสานเป็นการภายในอีกครั้ง

มติที่ประชุม ทราบ

ปิดประชุม ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวปิยะมาภรณ์ แท้มมณี)  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายมติพิทธิ์ วงศ์ษา)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



รายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘  
เรื่อง ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข  
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
วันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ  
อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

**กรมชลประทาน**

๑. นายมหิทธิ วงศ์ษา	ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ประธานการประชุม
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒	
๒. นายสายัณห์ เหมืองสอง	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒
๓. นายพานิช ปราสาทแก้ว	นายช่างโยธาอาวุโส
สำนักบริหารโครงการ	
๔. นางสาวกมลวรรณ มั่นยากาศ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
๕. นางสาวปิยะมาภรณ์ แต่มมณี	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
๖. นางสาวชนาพร โพธิ์สุวรรณ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
๗. นางสาวขวัญตา สุขสมบูรณ์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	
๘. นายอุเทน คำแพง	หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ

**กรมส่งเสริมการเกษตร**

กองส่งเสริมพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร	
๙. นายเอกราช บุญล้อมรักษ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
๑๐. นายสุรพล โสภิน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา	
๑๑. นางสาวชมพูนุช ชุมภูภูมิ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

**กรมประมง**

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา	
๑๒. นางศิริรัตน์ โลหะกิจ	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
๑๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรณี ตันชูชีพ	เจ้าพนักงานประมง

**กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช**

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ แพร่	
๑๔. นายวรายุ เทียมไธสง	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ เชียงราย	
๑๕. นายธีรภาพ ปุสธรรม	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
๑๖. นายไทรภพ คำมาป็น	พนักงานพิทักษ์ป่า
๑๗. นายอนุชิต ชำทิพย์พาที	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

## กรมป่าไม้

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ เชียงราย

๑๘. นางสาวอำพร จีมะลิ

๑๙. นายทรงพล ชัยมงคล

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

๒๐. นายมนตรี คนตรง

๒๑. นายประเสริฐ ปัญจจอม

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการป่าไม้

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

พนักงานราชการพิทักษ์ป่า

## อำเภอเชียงม่วน

๒๒. นายสุริยา ถูกอย่าง

ปลัดอำเภอเชียงม่วน

## ผู้นำชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระ

๒๓. นายอเนก บ้านสระ

นิติกร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ประธาน) แจ้งในที่ประชุมว่าวัตถุประสงค์ของการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา จำนวน ๙ แผนงาน ดำเนินการโดย ๕ หน่วยงาน งบประมาณโอนจัดสรรรวม ๗,๕๗๘,๐๐๐ บาท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ

มติที่ประชุม ทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้าการก่อสร้าง

นายพานิช ปราสาทแก้ว (สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒) รายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคงานจ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ดังนี้

๑) การขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ๑,๓๘๐ ไร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เลขาธิการรัฐมนตรี คั้นเรื่องเสนอพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติดอยภูนางคืนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ปรับปรุงแผนที่ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (one Map) จึงยังไม่ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

๒) งานจ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น สัญญาเลขที่ กจ. ๓๑/๒๕๖๕ (สพด.) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ อายุสัญญา ๙๐๐ วัน ขยายอายุสัญญา ๒๐๓ วัน (๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ - ๔ ตุลาคม ๒๕๖๘) ผู้รับจ้าง บริษัท กรุงธนเอนิเนียร จำกัด อยู่ระหว่างการขยายอายุสัญญาจากการขาดวัสดุเฝ้าลออในการก่อสร้างตั้งแต่ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - กรกฎาคม ๒๕๖๗ และอุทกภัยเมื่อปี ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างเสนอกรมอนุมัติขยายอายุสัญญา ผลงานการก่อสร้าง ๔๓.๔๔๘% แผนงาน ๙๐.๒๕๙% ค่าเข้า ๓๑.๑๘๘%

ปัญหา-อุปสรรค ปัจจุบันส่งผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงานชั่วคราว เนื่องจากปัญหาดินสไลด์ที่ กม.๐ ผังขวางส่งผลกระทบไปยัง Slope ที่ ๑ ไม่สามารถก่อสร้างต่อได้ ทั้งนี้ได้นัดหาหรือผู้เกี่ยวข้องหาแนวทางการแก้ไขในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘

๓) งานการก่อสร้างระบบส่งน้ำ ทั้งหมด ๒๘,๐๐๐ ไร่

ระบบส่งน้ำฝายน้ำปีเดิม (๓,๐๐๐ ไร่) จำนวนทั้งหมด ๑๓ สาย ส่งน้ำด้วยระบบคลองส่งน้ำ ระยะทาง ๑๗+๒๐๗ กม. ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ปัจจุบันยังใช้งานได้

ระบบท่อส่งน้ำฝายซ้าย (๘,๐๐๐ ไร่) จำนวนทั้งหมด ๑๐ สาย ความยาวรวม ๒๖.๘๓๒ กม. ส่งน้ำด้วยระบบท่อส่งน้ำ ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มปฏิบัติงาน ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างก่อสร้าง ผลงานก่อสร้าง ๓.๐ %

ระบบท่อส่งน้ำฝายขวา (๑๗,๐๐๐ ไร่) จำนวนทั้งหมด ๑๔ สาย ความยาวรวม ๔๔.๒๕๐ กม. ส่งน้ำด้วยระบบท่อส่งน้ำ อยู่ระหว่างจัดซื้อที่ดิน แผนดำเนินการปี ๒๕๖๙

**นายมหิทธิ วงศ์ษา (ประธาน)** สอบถาม ในปี ๒๕๖๙ จะมีความก้าวหน้างานก่อสร้างเท่าใด

**นายพานิช ปราสาทแก้ว (สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒)** แจ้งว่า ตามแผนการดำเนินงานการก่อสร้างต้องจบภายในปี ๒๕๖๙ ซึ่งต้องรอกกรมอนุมัติขยายอายุสัญญาก่อน

**นายมหิทธิ วงศ์ษา (ประธาน)** แจ้งในที่ประชุมว่า ปี ๒๕๖๙ จะสามารถเก็บน้ำได้บางส่วน และปี ๒๕๗๐ สามารถส่งน้ำพื้นที่ชลประทานเดิม ๓,๐๐๐ ไร่ และท่อส่งน้ำฝายซ้ายบางส่วนในฤดูแล้งได้ จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมเพื่อวางแผนการปลูกพืชฤดูแล้ง และขอให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ดำเนินการเรื่องการอพยพสัตว์ป่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เมื่อน้ำท่วมแต่ยังไม่สามารถทำไม้ได้ดี อาจมีสัตว์ป่าติดค้างบริเวณต้นไม้

**มติที่ประชุม** ทราบ

**วาระที่ ๓.๒ ผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

**นางสาวกมลวรรณ มั่นยากาศ (ฝ่ายเลขานุการ)** แจ้งผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๖ สถานี พบว่าดัชนีที่ตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ ๓ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) และเกณฑ์คุณภาพน้ำเพื่อการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดยกเว้น บีโอดี ปริมาณของแข็งแขวนลอย แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน เหล็ก แมงกานีส ทองแดง และโครเมียม ในบางสถานี ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๗ สถานี พบว่า ดัชนีที่ตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพน้ำใต้ดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) และมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.ศ. ๒๕๕๑ ยกเว้น สี ความขุ่น ฟลูออไรด์ สารหนู โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด ในบางสถานี และอีโคไล แบคทีเรียทั้งหมด ในทุกสถานี

ข้อเสนอแนะ ในการเสนอรายงานฉบับต่อไป ให้โครงการเพิ่มเติมข้อมูลและรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรการฯ เพื่อให้สมบูรณ์ชัดเจนในประเด็น รายละเอียดจำนวนห้องส้วมที่จัดให้สำหรับคนงาน ที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ ตามที่มาตรการฯ กำหนด (๑๕ คนต่อ ๑ ห้อง) รวบรวมปริมาณน้ำเสีย โดยรอบพื้นที่ที่พักของคนงาน ห้องอาบน้ำ ลานซักล้าง ลานล้างล้อ และห้องครัว กำชับให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และให้เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนรับทราบพร้อมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนกรณีที่มีการนำน้ำที่มีผลการตรวจวัดเกินเกณฑ์มาตรฐานหรือมีการปนเปื้อนไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

**มติที่ประชุม** ทราบ

วาระที่ ๓.๓ ความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ) แจ้งในที่ประชุมว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๕๗๘,๐๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๗,๒๐๔,๙๓๐ บาท (ยอดแจ้งคืน ๓,๐๕๐ บาท) คิดเป็น ๙๕.๑๒% เทียบกับยอดจัดสรรหลังหักแจ้งคืนงบประมาณ ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

**มติที่ประชุม** ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

**๑. แผนการปลูกป่าทดแทนและดูแลรักษา**

นายธีรภาพ บุศธรรม (อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง) รายงานในที่ประชุมว่า ได้ดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี รวม ๕๗๐ ไร่ แบ่งเป็น ๓ แปลง แปลงที่ ๑ จำนวน ๑๗๐ ไร่ แปลงที่ ๒ จำนวน ๒๐๐ ไร่ แปลงที่ ๓ จำนวน ๒๐๐ ไร่ โดยการปฏิบัติงานการซ่อมทางตรวจการ การดายวัชพืช แนวกันไฟ ลิดกิ่ง งบประมาณ ๓๐๗,๘๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๓๐๖,๙๑๗ บาท คิดเป็น ๙๙.๗๑ % เงินเหลือจ่ายจำนวน ๘๘๓ บาท

นายอนุชิต ขำทิพย์พาทย์ (สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสันติสุข-บ้านขุนกำล้ง) รายงานในที่ประชุมว่า ได้ดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี จำนวน ๕๙๐ ไร่ งบประมาณ ๓๑๘,๖๐๐ บาท โดยดำเนินการซ่อมทางตรวจการ ๕.๙ กิโลเมตร ดายวัชพืช การลิดกิ่ง เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๓๑๗,๖๘๘ บาท งบประมาณเหลือจ่ายจำนวน ๙๑๒ บาท

นายวรายุ เทียมไธสง (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ แพร่) รายงานในที่ประชุมว่า ได้ดำเนินกิจกรรมงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗ - ๑๐ ปี จำนวน ๑,๖๐๐ ไร่ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๖๔,๐๐๐ บาท ให้กับทั้ง ๓ อุทยาน คือ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อุทยานแห่งชาติแม่จริม โดยการซ่อมทางตรวจการและแนวป้องกันไฟป่า ดายวัชพืช ลิดกิ่ง เผ่าระวังดูแลรักษาแปลงบำรุงรักษาสวนเดิม ปัญหาไฟไหม้ป่าเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการปลูกซ่อมแล้ว ผลการเบิกจ่าย ๒๒๔,๓๙๔ บาท คงเหลือ ๖๓๙,๖๐๖ บาท ค่าวัสดุอุทยานแห่งชาติศรีน่าน พื้นที่ที่ ๑ เงินเหลือจ่ายจำนวน ๖ บาท

นางสาวอำพร จีมะลิ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ เชียงราย กรมป่าไม้) รายงานในที่ประชุมว่า ได้ดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาป่า ปีที่ ๗ - ๑๐ จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ งบประมาณที่ได้รับ ๘๖๔,๐๐๐ บาท โดยการซ่อมทางตรวจการ ดายวัชพืช การลิดกิ่ง ยามป้องกันไฟ ครั้งที่ ๑ ช่วงเดือนเมษายน ครั้งที่ ๒ ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม การเบิกจ่ายงบประมาณ ๖๘๓,๙๗๐ บาท คงเหลือ ๓๐ บาท การดำเนินงานไม่พบปัญหาและอุปสรรค

นายมนตรี คนตรง (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ กรมป่าไม้) รายงานในที่ประชุมว่า ได้ดำเนินกิจกรรมบำรุงป่าปีที่ ๒-๖ ทั้งหมด รวม ๓,๕๕๒ ไร่ รายละเอียดดังนี้ ๑) กิจกรรมบำรุงป่าปีที่ ๓ (ปลูกปี ๒๕๖๖) จำนวน ๑๔๒ ไร่ ๒) กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ ๔ ปลูกปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๙๑๐ ไร่ และ ๓) กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ ๖ ปลูกปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๕๐๐ ไร่ โดยการซ่อมทางตรวจการ ยามป้องกันไฟ ดายวัชพืช ๒ ครั้ง จัดเตรียมกล้าไม้และปลูกซ่อม งบประมาณที่ได้รับ ๓,๖๖๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๖๓,๓๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๘๐๒,๗๐๐ บาท

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ประธาน) สอบถามผู้แทนจากกรมป่าไม้ กรณีขอเพิกถอนพื้นที่จากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ กรมชลประทานต้องดำเนินการปลูกป่าทดแทนอีกหรือไม่ ทั้งนี้ได้จัดสรรงบประมาณให้กับกรมอุทยานแห่งชาติฯ ดำเนินการปลูกป่าทดแทนตามหลักเกณฑ์แล้ว

นางสาวอำพร จีมะลิ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ เชียงราย กรมป่าไม้) ตอบข้อซักถามว่า ในขั้นตอนการตรวจสอบพื้นที่ ต้องชี้แจงข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ว่าได้ดำเนินการปลูกป่าทดแทนแล้ว

และแสดงหลักฐานเรื่องการปลูกป่าทดแทนประกอบด้วย ทั้งนี้ขั้นตอนดังกล่าวอยู่ในกระบวนการของส่วนการอนุญาต ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) ที่จะดำเนินการตรวจสอบ และแจ้งผลการตรวจสอบให้กับกรมป่าไม้ เพื่อโปรดพิจารณา ต่อไป

## ๒. แผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร

นางสาวชมพูนุช ชุมภูปฏิ (สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา) รายงานในที่ประชุมว่าได้รับงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานเดิม ๓๐ ราย ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ๓ หลักสูตร ดังนี้ ๑) หลักสูตรการทำเกษตรผสมผสานและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ๒) หลักสูตรการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี และการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) ๓) หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ระหว่างวันที่ ๑๓, ๑๔ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ หอประชุมหมู่บ้านแพทย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านม่วง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบ จำนวน ๕ แปลง ชนิดพืช ลำไย รายการสนับสนุน ปุ๋ยเคมี สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ ตาข่ายกันค้างคาว แคลเซียมโบรอน จัดทำแปลงส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๒๕ แปลง ชนิดพืช ลำไย รายการสนับสนุน ปุ๋ยเคมี สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ ตาข่ายกันค้างคาว จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ และติดตามให้คำแนะนำแก้ไขปัญหา โดยลงพื้นที่เยี่ยมเยียน เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาด การระบาดของโรค และแมลงศัตรูพืชพร้อมให้คำปรึกษา คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหา และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเพื่อติดตามสถานการณ์พืช ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุวิภา ในช่วง ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ พบว่า แปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พื้นที่หมู่ ๑ ตำบลบ้านม่วง หมู่ ๒ ตำบลบ้านม่วงและบ้านแพทย์ ได้รับผลกระทบแต่ไม่ได้รับความเสียหาย จำนวน ๑๔ ราย ๑๖ แปลง พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะเป็นแปลงข้าวโพด ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้ลงพื้นที่ตามมาตรการแนวทางการจัดการพืชเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำท่วม โดยในพื้นที่เชียงม่วนอยู่ในระยะที่ ๓ ระยะตอบสนอง การบรรเทาผลกระทบในระยะวิกฤต ลดความเสียหายระหว่างน้ำท่วม เพื่อการรักษาชีวิตของพืชเท่าที่ทำได้

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ประธาน) สอบถามผลผลิตข้าวของพื้นที่ชลประทานเดิม ๓,๐๐๐ ไร่ ว่าปริมาณเท่าใด

นางสาวชมพูนุช ชุมภูปฏิ (สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา) ผลผลิตข้าวประมาณ ๕๐๐ - ๖๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตข้าวของอำเภอเชียงม่วนกับอำเภออื่นๆ ถือว่าไม่สูงมาก เนื่องจากสภาพพื้นที่และบริบทของชาวบ้าน อาจต้องดำเนินการส่งเสริมความรู้ตามหลักวิชาการ

นายเอกราช บุญล้อม (กองส่งเสริมพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร) แจ้งว่าจะดำเนินการเปรียบเทียบผลผลิตของเกษตรกรก่อน-หลังการเข้าร่วมโครงการ ปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการพืชหรือไม่ หลักวิชาการที่ได้จากกรมส่งเสริมการเกษตรผลผลิตต่อไร่มากขึ้นก็เปอร์เซ็นต์

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ประธาน) แจ้งในที่ประชุมว่า ในอนาคต ระบบชลประทานฝั่งซ้าย ส่งน้ำด้วยระบบท่อ จะดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อน้ำแล้วขอให้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการปลูกพืช ผลไม้ โดยพิจารณาสภาพการใช้ที่ดิน คุณสมบัติดินประกอบด้วย ความเหมาะสมการปลูกพืช แปลงสาธิต คัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมเรื่องน้ำก่อน

นายสุริยา ถูกอย่าง (อำเภอเชียงม่วน) เสนอในที่ประชุมว่า เทศบาลตำบลเชียงม่วนส่งเสริมปลูกชากุหลาบ ดอกคำใต้ส่งเสริมการปลูกชาดอกคำใต้ ขอให้พิจารณาสนับสนุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นแบรนด์อัตลักษณ์ของอำเภอเชียงม่วน

## ๓. แผนการติดตามตรวจสอบด้านสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา

นายอุเทน คำแปง (ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน) รายงานในที่ประชุมว่าดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายวัน ปริมาณน้ำฝนรายเดือน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒ สถานี ได้แก่ ๑. สถานีโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี ปริมาณฝนรายวัน วัดได้สูงสุด ๑๔๑.๔ มิลลิเมตร วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ปริมาณฝนรายวัน วัดได้ต่ำสุด

๐.๓ มิลลิเมตร วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ ปริมาณฝนสะสม รวม ๙๑๖.๕ มิลลิเมตร ๒. สถานี Y.๒๔ บ้านมาง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดพะเยา ปริมาณฝนรายวัน วัดได้สูงสุด ๑๑๑.๘ มิลลิเมตร วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ปริมาณฝนรายวัน วัดได้ต่ำสุด ๐.๒ มิลลิเมตร วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ปริมาณฝน รวม ๖๒๐.๘ มิลลิเมตร งบประมาณที่ได้รับ ๖๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๐๐ %

#### ๔. แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน

นายอุเทน คำแปง (ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน) รายงานในที่ประชุมว่า ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม จำนวน ๒ สถานี ได้แก่ ๑. สถานี Y.๖๕ น้ำปี บ้านฟ้าใต้ ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ปริมาณน้ำท่ารายเดือน ปีน้ำ ๒๕๖๘ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ปริมาณน้ำสะสม ๑๑.๒๙ ล้านลูกบาศก์เมตร ๒. สถานี Y.๒๔ น้ำปี บ้านมาง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดพะเยา ปริมาณน้ำท่ารายเดือน ปีน้ำ ๒๕๖๘ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ปริมาณน้ำสะสม ๑๔๓.๖๖ ล้านลูกบาศก์เมตร งบประมาณที่ได้รับ ๒๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘๖.๗๔ %

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ประธาน) แจ้งในที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์ของการตั้งสถานี Y.๖๕ เพื่อเฝ้าระวังเตือนภัยน้ำหลาก ประชาชนที่อยู่ด้านล่างต้องเตรียมตัวก่อนน้ำหลาก ขอให้พิจารณาเป็นระบบอัตโนมัติแทน

#### ๕. แผนการติดตามตรวจสอบด้านการกัดเซาะและการตกตะกอน

นายอุเทน คำแปง (ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน) รายงานในที่ประชุมว่า ดำเนินการสำรวจตะกอนแขวนลอย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม จำนวน ๒ สถานี ได้แก่ ๑. สถานี Y.๖๕ น้ำปี บ้านฟ้าใต้ ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ปริมาณตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖๘ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ปริมาณตะกอนรวม ๓๙๔ ตัน ๒. สถานี Y.๒๔ น้ำปี บ้านมาง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดพะเยา ปริมาณตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖๘ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ปริมาณตะกอนรวม ๘๘,๗๐๖ ตัน งบประมาณที่ได้รับ ๑๑๓,๒๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๐๐ %

#### ๖. แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน

นางสาวกมลวรรณ มัญญากาศ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานในที่ประชุมว่า ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน ๖ สถานี ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ ตัวแทนฤดูแล้ง ครั้งที่ ๒ ดำเนินการเมื่อวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ ตัวแทนฤดูฝน ผลการดำเนินงานครั้งที่ ๑ พบว่า ส่วนใหญ่ มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ ๓ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๓๗) และเกณฑ์คุณภาพน้ำเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำจืด ตามเอกสารวิชาการสถาบันการประมงน้ำจืดแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๗๕/๒๕๓๐ ยกเว้น ของแข็งแขวนลอย สถานีที่ ๒ - สถานีที่ ๔ และสถานีที่ ๖ BOD สถานีที่ ๒-สถานีที่ ๔ แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน เหล็ก ทุกสถานี คุณภาพน้ำครั้งที่ ๑ โดยรวมเฉลี่ย (WQI เฉลี่ย) คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ “พอใช้” เทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ ๓ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินครั้งที่ ๒ อยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห์

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ประธาน) กล่าวว่าจากค่า BOD ที่พบสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ในสถานีที่ ๒ เกิดจากการเลี้ยงโค-กระบือ ภายในอ่างเก็บน้ำ ขอให้ทางสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒ ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วย

นายพานิช ปราสาทแก้ว (สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒) กล่าวว่า จะนำเรียนในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ทราบ และหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

#### ๗. แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำใต้ดิน

นางสาวกมลวรรณ มัญญากาศ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานในที่ประชุมว่า ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน จำนวน ๗ สถานี ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ ตัวแทนฤดูแล้ง ครั้งที่ ๒ ดำเนินการเมื่อวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ ตัวแทนฤดูฝน ผลการดำเนินงานครั้งที่ ๑ พบว่า พารามิเตอร์ที่ตรวจวัดมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๕๑) เรื่อง มาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ และมาตรฐานน้ำใต้ดิน ยกเว้น ปริมาณของแข็งที่ละลาย

น้ำได้ทั้งหมด สถานีที่ ๔ ฟลูออไรด์ สถานีที่ ๑ สถานีที่ ๔ - สถานีที่ ๕ สารหนู สถานีที่ ๑ สถานีที่ ๔ แบคทีเรีย กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด สถานีที่ ๑ สถานีที่ ๓ - สถานีที่ ๗ แบคทีเรียทั้งหมด ทุกสถานี อีโคไล สถานีที่ ๑ สถานีที่ ๓ - สถานีที่ ๖ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินครั้งที่ ๒ อยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห์

**นายมหิทธิ วงศ์ษา (ประธาน)** แจ้งว่าขอให้แจ้งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินที่พบค่าสูงเกินเกณฑ์ให้กับเจ้าของบ่อน้ำดื่มทราบด้วย

**นายพานิช ปราสาทแก้ว (สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒)** แจ้งว่าขอข้อมูลคุณภาพน้ำใต้ดินที่เกินเกณฑ์มาตรฐานของโลหะหนัก เพื่อหารืออำเภอต่อไป

#### **๘. แผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรการประมง**

**นางศิริรัตน์ โลหะกิจ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา)** รายงานในที่ประชุมว่าดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างปลา แพลงก์ตอน สัตว์หน้าดิน และพรรณไม้น้ำ จำนวน ๖ สถานี ดำเนินงานครั้งที่ ๑ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ผลการดำเนินงานครั้งที่ ๒ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ผลการสำรวจปลา (ข่าย) พบ ๒๑ ชนิด ความชุก ๕๘๙.๙๒ กรัม/๑๐๐ ตร.ม./คืน ปลาชนิดเด่น หนามหลัง ไล่ตันหางแดง กระมัง (อวน) พบ ๒๔ ชนิด Standing crop ๕.๔๙ กก./ไร่ ปลาชนิดเด่น ไล่ตันหางแดง น้ำหมึกโคราช หนามหลัง แพลงก์ตอนพืช พบ ๖ กลุ่ม ๒๑ วงศ์ ๓๔ ชนิด ชนิดเด่น คือกลุ่มของของสาหร่ายสีเขียว แพลงก์ตอนสัตว์ พบ ๓ กลุ่ม ๑๑ วงศ์ ๑๔ ชนิด ชนิดเด่น คือกลุ่มของของอะมีบา พารามีเซียม ปัญหาอุปสรรค บางจุดสำรวจมีปริมาณน้ำน้อย กระแสน้ำไหลแรง ไม่สามารถลงข่ายได้ ผลการเบิกจ่าย ๓๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๑๐๐

**นายมหิทธิ วงศ์ษา (ประธาน)** แจ้งว่า ขอให้กรมประมงดำเนินการประกาศเขตอนุรักษ์บริเวณห้วยงานเขื่อนด้วย ปี ๒๕๖๙ ขอให้ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ อาจจะดำเนินการปล่อยในช่วงวันสำคัญต่าง ๆ และเชิญอำเภอ กรมชลประทาน ผู้นำชุมชน มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว

#### **๙. แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

**นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ)** รายงานในที่ประชุมว่า ดำเนินการพิจารณาแผนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ และจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบ จัดประชุม ๓ ครั้ง ๑. พิจารณาแผนการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ ๒. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ๓. ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ในวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๘ ติดตามและให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ ๒ ครั้ง (เดือนมิถุนายนและธันวาคม)

**มติที่ประชุม** ทราบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และขอให้หน่วยงานดำเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุม

#### **ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ**

**วาระที่ ๕.๑ การจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๘**

**นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ)** แจ้งในที่ประชุม ขอให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ส่งมายังสำนักบริหารโครงการ (ส่วนสิ่งแวดล้อม) ๘๑๑ กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rid\_envi@hotmail.com หรือทางไลน์กลุ่มโครงการน้ำปี ภายใน

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ในรูปแบบเล่มรายงานและแผ่นบันทึกข้อมูล (CD ไฟล์ Word และ PDF )  
เพื่อรวบรวมสรุปจัดทำเล่มรายงานเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

มติที่ประชุม ทราบ


ปิดประชุม ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวปิยะมาภรณ์ แท้มมณี)  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางสาวกมลวรรณ มั่นยากาศ)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายมหิทธิ์ วงศ์ษา)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม