

ภาคผนวก 2ห

ตัวอย่างสรุปผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ได้จัดทำแผนการดำเนินงานรายเดือน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยแผนการดำเนินงานรายเดือนจะสอดคล้องกับกิจกรรมการก่อสร้างและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง เพื่อแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบถึงการก่อสร้างโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง

โดยมีรายละเอียดกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 ดังนี้
แผนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์

ตารางที่ 1 แผนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568

กิจกรรม ข้อมูลประชาสัมพันธ์	วันที่																											หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
๑. ประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ																												
๒. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ																												
๓. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ																												
๔. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมประจำเดือน																												

หมายเหตุ :

- หมายถึง การเตรียมข้อมูลสำหรับประชาสัมพันธ์
- ★ หมายถึง วันที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์
- หมายถึง วันที่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ
- ✱ หมายถึง สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมประจำเดือน

1 สื่อประชาสัมพันธ์

ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการก่อสร้างและกิจกรรมเกี่ยวกับการก่อสร้าง เพื่อแจ้งข่าว ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการก่อสร้าง แผนการก่อสร้าง และตำแหน่งในการก่อสร้าง รวมถึงอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยในเดือนตุลาคม พ.ศ.2568 ได้แจ้งกิจกรรมดังต่อไปนี้

1.1 ความก้าวหน้ากิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ จำนวน 9 กิจกรรม ได้แก่

- (1) งานขุดลอกทะเล
- (2) งานปรับปรุงคุณภาพดิน ท่าเรือชุด E (รูปแบบ PVD)
- (3) งานคันหินล้อมพื้นที่ถมทะเล บริเวณพื้นที่ EO และพื้นที่ F
- (4) งานคันหินล้อมพื้นที่ถมทะเล บริเวณบ่อตะกอน
- (5) งานคันหินล้อมพื้นที่ถมทะเล บริเวณพื้นที่อนาคต
- (6) งานขนส่งหิน
- (7) งานเชื่อมกันคลื่น หมายเลข 1 และหมายเลข 2

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568

- (8) งานก่อสร้างปากท่อดูดและประตูลอยน้ำ
- (9) ประกาศชาวเรือ ฉบับเพิ่มเติม (วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2567)
- 1.2 ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่
 - (1) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 2 อัตรา
 - (2) ตำแหน่ง ช่างเชื่อม (บนเรือ) จำนวน 1 อัตรา
 - (3) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
- 1.3 สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 ช่องทาง ได้แก่
 - (1) ไปสเตอร์
 - (2) เว็บไซต์โครงการฯ
 - (3) โฉนโครงการฯ
 - (4) เพชบุ๊กผู้รับจ้างก่อสร้างฯ
 - (5) วารสารความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการ

2 การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

2.1 การลงพื้นที่เข้าพบพูดคุยกับประชาชน (มวลชนสัมพันธ์) เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม พ.ศ. 2568 โดยใช้ไปสเตอร์ จำนวน 9 เรื่อง ได้แก่

- (1) งานขุดลอกและถมทะเล
- (2) งานคันหินล้อมพื้นที่ถมทะเล บริเวณบ่อเก็บตะกอน
- (3) งานคันหินล้อมพื้นที่ถมทะเล บริเวณพื้นที่อนาคต
- (4) งานถมพื้นที่เพื่อการก่อสร้างฯ (พื้นที่ 3)
- (5) งานติดตั้งทุ่นแสดงอาณาเขต
- (6) งานเชื่อมกันคลื่น
- (7) งานก่อสร้างปากท่อดูดและประตูลอยน้ำ
- (8) ประกาศชาวเรือ ฉบับเพิ่มเติม (วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567)
- (9) ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง

2.2 เพชบุ๊กผู้รับจ้างก่อสร้างฯ (CNNC Joint venture) จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

(1) กิจกรรมร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ร่วมกับชุมชนรอบพื้นที่โครงการฯ ตามมาตรการ EHIA ผู้บริหารกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี มอบหมายให้นางสาวโสภา รักษาพล ประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์อาวุโส ร่วมทอดกฐินสามัคคี เมื่อวันที่ 12-26 ตุลาคม 2568 ประจำปี 2568 เพื่อทำนุบำรุงศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมเผยแพร่เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมพ.ศ. 2568


(2) กิจกรรมร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ลงพื้นที่พบปะชุมชนรอบพื้นที่โครงการฯ ตามมาตรการ EHIA เพื่อแจ้งความก้าวหน้าโครงการฯ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2568

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568



(3) กิจกรรมร่วมคำชี้แจงเอ็นอีซี ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ลงพื้นที่พบปะชุมชนรอบพื้นที่โครงการฯ ตาม
มาตรการ EHIA เพื่อแจ้งความก้าวหน้าโครงการฯ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม
พ.ศ. 2568



โปสเตอร์งานค้นหาล้อมพื้นที่ถมทะเล บริเวณพื้นที่อนาคต



โปสเตอร์งานเชื่อมกันคลื่น



โปสเตอร์งานขุดลอกทะเล และงานถมพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง



โปสเตอร์งานค้นหาล้อมพื้นที่ถมทะเล บริเวณบ่อตะกอน

รูปที่ 1 สื่อและช่องทางประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อสร้างของโครงการฯ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568



โปสเตอร์งานก่อสร้างปากท่อดูดและประทุระบายน้ำ



ประกาศชาวเรือ (กรมอุทกศาสตร์) กองทัพเรือ



โปสเตอร์รับสมัครงาน



เฟซบุ๊ก ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ (CNNC Joint venture) ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง

รูปที่ 1 (ต่อ) สื่อและช่องทางประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อสร้างของโครงการฯ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568



เฟซบุ๊ก ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ (CNNC Joint Venture)

เมื่อวันที่ 12-26 ตุลาคม 2568 กิจกรรมร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่3 (ส่วนที่1) ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2568 กับชุมชนและวัดรอบโครงการฯ เพื่อทำนุบำรุง ศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมพ.ศ. 2568



เฟซบุ๊ก ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ (CNNC Joint venture)

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 กิจกรรมร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่3 (ส่วนที่1) ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ลงพื้นที่พบปะชุมชนรอบพื้นที่โครงการฯ เพื่อแจ้งความก้าวหน้าโครงการฯ เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2568

รูปที่ 1 (ต่อ) สื่อและช่องทางประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อสร้างของโครงการฯ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568



เฟซบุ๊ก ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ (CNNC Joint Venture)

เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2568 กิจกรรมร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ลงพื้นที่พบ 6 กลุ่มประมง รอบพื้นที่โครงการฯ เพื่อแจ้งความก้าวหน้าโครงการฯ ตามมาตรการ EHIA

เผยแพร่เมื่อ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2568



เว็บไซต์โครงการฯ <https://www.laemchabangport-phase3.com>

ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการฯ ตามมาตรการ EHIA

ประจำเดือนตุลาคม 2568



วารสารความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568

รูปที่ 1 (ต่อ) สื่อและช่องทางประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อสร้างของโครงการฯ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามพันธกิจ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568



วารสารความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568

รูปที่ 1 (ต่อ) สื่อและช่องทางประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อสร้างของโครงการฯ

3 วิธีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โดยการลงพื้นที่แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการก่อสร้างเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง

3.1 ประชาสัมพันธ์ ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ

เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม พ.ศ. 2568 กิจกรรมร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ กับกลุ่มประมงที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการฯ จำนวน 6 กลุ่มประมง ได้แก่

1. กลุ่มประมงบ้านบางละมุง : นายรังสรรค์ สมบูรณ์ (ประธานกลุ่มประมงฯ)
2. กลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุง : นายต๋ม มุ่งหาดี (ประธานกลุ่มประมงฯ)
3. กลุ่มประมงเทศบาลตำบลบางละมุง : นายธวัชชัย ประครองขวัญ (ประธานกลุ่มประมงฯ)
4. กลุ่มประมงบ้านโรงโม่ หมู่ที่ 3 : นายชาย ทัศนชัย (รองประธานกลุ่มประมงฯ)
5. กลุ่มประมงบ้านแหลมฉับ : นายวราห์ ฅนอมรอด (ประธานกลุ่มประมงฯ)
6. กลุ่มประมงบ้านนาเกลือ : นายภาณุ ฅนน้อย (รองประธานกลุ่มประมงฯ)

ทั้งนี้ ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ได้ใช้ข้อมูลความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ อธิบายรายละเอียดกิจกรรมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

สรุปประเด็นคำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากกลุ่มประมงและตอบชี้แจง จากการพูดคุยกับกลุ่มประมง เพื่อสอบถามความคิดเห็นและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการฯ สามารถสรุปประเด็นคำถามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังตารางที่ 2

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามพันธกิจ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568

ตารางที่ 2 ตารางประเด็นคำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากกลุ่มประมง และการตอบชี้แจง เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ประเด็นคำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากกลุ่มประมง	การตอบชี้แจง
นายรังสรรค์ สมบูรณ์ (ประธานกลุ่มประมงบ้านบางละมุง) และสมาชิกกลุ่มประมงฯ : รับทราบข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ ไม่มีข้อห่วงกังวล	ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ รับทราบ
นายต๋ม มุ่งหาดี (ประธานกลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุง) และสมาชิกกลุ่มประมงฯ : รับทราบข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ ไม่มีข้อห่วงกังวล	ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ รับทราบ
นายธวัชชัย ประครองขวัญ (ประธานกลุ่มประมงเทศบาลตำบลบางละมุง) และสมาชิกกลุ่มประมงฯ : รับทราบข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ ไม่มีข้อห่วงกังวล	ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ รับทราบ
นายชาย ทัศนชัย (รองประธานกลุ่มประมงบ้านโรงโม่ หมู่ที่ 3) และสมาชิกกลุ่มประมงฯ : รับทราบข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ ไม่มีข้อห่วงกังวล	ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ รับทราบ
นายวราห์ ฅนอมรอด (ประธานกลุ่มประมงบ้านแหลมฉับ) และสมาชิกกลุ่มประมงฯ : รับทราบข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ ไม่มีข้อห่วงกังวล แต่มีคำถามเรื่องอายุแผนโยธาโครงสร้างหิมายุการใช้งานเท่าใด	ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ชี้แจงว่า แผนโยธาโครงสร้างหิมายุการใช้งานประมาณ 120 ปี
นายภาณุ ฅนน้อย (รองประธานกลุ่มประมงบ้านนาเกลือ) และสมาชิกกลุ่มประมงฯ : รับทราบข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ ไม่มีข้อห่วงกังวล	ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ รับทราบ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามประสานสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568



นายรังสรรค์ สมบูรณ์ (ประธานกลุ่มประมงบ้านบางละมุง)

นายต๋ม มุ่งหาดี (ประธานกลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุง)



นายรัชชัย ประครองขวัญ (ประธานกลุ่มประมงเทศบาลตำบลบางละมุง)

รูปที่ 2 การลงพื้นที่ประสานสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารการก่อสร้างโครงการฯ

วันที่ 28-29 ตุลาคม พ.ศ. 2568

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามประสานสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568



นายวราห์ ถนอมรอด (ประธานกลุ่มประมงบ้านแหลมฉ้าง)



นายภาคภูมิ คลองน้อย (รองประธานกลุ่มประมงบ้านนาเกลือ) และสมาชิกกลุ่มประมงฯ

รูปที่ 2 การลงพื้นที่ประสานสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารการก่อสร้างโครงการฯ

วันที่ 28-29 ตุลาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)



นายชาย ทัศนชัย (รองประธานกลุ่มประมงบ้านโรงโป๊ะ หมู่ที่ 3) และสมาชิกกลุ่มประมงฯ

รูปที่ 2 การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารการก่อสร้างโครงการฯ
วันที่ 28-29 ตุลาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

4 งานด้านมวลชนสัมพันธ์

ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล ได้ดำเนินงานมวลชนสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 ดังนี้

1) แผนการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์

ตารางที่ 3 แผนกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568

กิจกรรม ข้อมูลประชาชนสัมพันธ์	วันที่																											หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ประชาชนสัมพันธ์เตรียมความพร้อมการประชาสัมพันธ์โครงการฯ																												
๒. ลงชุมชนตามมาตรการ ๒๒๓																												
๓. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์																												
๔. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ																												

หมายเหตุ :

..... หมายถึง การเตรียมข้อมูลสำหรับประชาสัมพันธ์

★ หมายถึง วันที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์

○ หมายถึง วันที่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ

✱ หมายถึง สรุปผลการดำเนินกิจกรรมประจำเดือน

1.1 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์

1.1.1 เข้าพบชี้แจงรายบุคคล (เข้าพบพูดคุยกับประชาชนอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง) และรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำและประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ

1.1.2 การรับเรื่องร้องเรียน (สาย 2)

1.1.3 ความก้าวหน้ากิจกรรมก่อสร้างโครงการฯ

1.1.1 เข้าพบชี้แจงผู้นำชุมชนและกรรมการชุมชน เพื่อสอบถามความคิดเห็นและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการฯ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2568 กิจกรรมร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล ได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนชุมชนเพื่อสอบถามความคิดเห็นและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างของโครงการฯ แจ้งความก้าวหน้ากิจกรรมการก่อสร้างของโครงการฯ และแจ้งกิจกรรมที่จะดำเนินการในระยะต่อไป

ในครั้งนี้นำผู้รับจ้างก่อสร้างฯ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ ได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนชุมชนที่ตั้งอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการฯ โดยวิเคราะห์จากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการฯ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยเข้าพบพูดคุยกับผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชน ดังนี้

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามพันธกิจ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568

1. ชุมชนบ้านสังกระเป๋าว : นายมานะ รุ่งแจ้ง (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1)
2. ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย : นายศรายุทธ แจ้งกระจำ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2)
3. ชุมชนบ้านหนองพลับ : นายสมยศ โตศิริ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3)
4. ชุมชนบ้านนาวัง : กำนันมณเฑียร บุญกระจำ (กำนันตำบลตะเคียนเตี้ย)
5. ชุมชนบ้านโป่งสะแก : นายธชัย สุขเจริญ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5)

แนวปฏิบัติในการลงพื้นที่ชุมชน

- ศึกษาวิเคราะห์ชุมชน ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการฯ และคัดเลือกชุมชนเพื่อเข้าพบชี้แจงรายบุคคล
- คัดเลือกบุคคลที่จะเข้าพบ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทสามารถให้ข้อมูลความจริง ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการฯ และเป็นประโยชน์กับชุมชน
- ทำการนัดหมายทางโทรศัพท์กับผู้นำชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้า ยึดตามที่ชุมชนสะดวก และอธิบายจุดประสงค์ว่าเป็นการเยี่ยมเยียนชุมชนตามปกติเพื่อรับฟังความเห็นและถามสภาพความเป็นอยู่วิถีชีวิต และแจ้งความก้าวหน้ากิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ
- สอบถามความคิดเห็น ความห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมก่อสร้างโครงการฯ

ประเด็นเข้าพบพูดคุยกับชุมชน

- 1) ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ แจ้งความก้าวหน้ากิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ จำนวน 9 กิจกรรม ได้แก่
 - 1.1) งานขุดลอกทะเล
 - 1.2) งานปรับปรุงคุณภาพดิน ทำเรือชุด E (PVD)
 - 1.3) งานคันหินล้อมพื้นที่ถมทะเล (พื้นที่ E0 และพื้นที่ F)
 - 1.4) งานก่อสร้างงานคันหินล้อมพื้นที่ถมทะเล (บริเวณบ่อเก็บตะกอน)
 - 1.5) งานก่อสร้างงานคันหินล้อมพื้นที่ถมทะเล (บริเวณพื้นที่อนาคต)
 - 1.6) งานเชื่อมกันคลื่น หมายเลข 1 และหมายเลข 2
 - 1.7) งานขนส่งหิน
 - 1.8) งานก่อสร้างปากท่อลอดประตูละบายน้ำ
 - 1.9) งานประกาศชาวเรือ ฉบับเพิ่มเติม (วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567)
- 2) แจ้งกิจกรรมการก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 กิจกรรม ได้แก่
 - 2.1) งานถมพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง พื้นที่ 1
 - 2.2) งานถมพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง พื้นที่ 2
 - 2.3) งานถมพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง พื้นที่ 3 (EO) ไม่รวมงานบดอัด
 - 2.4) งานเชื่อมกันคลื่น หมายเลข 4

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามพันธกิจ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568

- 2.5) งานรื้อย้ายเขื่อนกันคลื่นเดิม
- 3) แจ้งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในระยะถัดไป 2 กิจกรรม
 - 3.1) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568
 - 3.2) กิจกรรมเปิดบ้านเฟส 3 สานสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568
- 4) แจ้งรับสมัครงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่
 - 4.1) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 2 อัตรา
 - 4.2) ตำแหน่ง ช่างเชื่อม (บนเรือ) จำนวน 1 อัตรา
 - 4.3) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
- 5) หากชุมชนมีกิจกรรมหรืองานประเพณีสำคัญ โครงการฯ ขอมีส่วนร่วมตามโอกาสที่เหมาะสมโดยจะส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
- 6) หากท่านมีข้อห่วงกังวล หรือมีข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ สามารถประสานทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ของโครงการฯ ตามช่องทางที่ให้ไว้กับท่านดังต่อไปนี้ จำนวน 6 ช่องทาง ได้แก่
 - 6.1) เว็บไซต์โครงการ : www.laemchabangport-phase3.com
 - 6.2) ไลน์โครงการฯ : LCP 3 EHIA&PR-CR ไลน์แอด @341znbpq
 - 6.3) Email : laemchabangport-phase3@gmail.com
 - 6.4) เฟซบุ๊กผู้รับจ้างก่อสร้าง : CNNC Joint Venture
 - 6.5) โทรศัพท์ทำเรือแหลมฉบัง : 038-409-399
 - 6.6) ผู้รับเรื่องร้องเรียน 27 จุด

สรุปประเด็นคำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากชุมชนและตอบชี้แจง จากการเข้าพบชี้แจงรายบุคคลโดยการลงพื้นที่เข้าพบพูดคุยกับประชาชน เพื่อสอบถามความคิดเห็นและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการฯ โดยสามารถสรุปประเด็นคำถามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังตารางที่ 4

รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568

ตารางที่ 4 ตารางประเด็นคำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากชุมชน และการตอบชี้แจง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ประเด็นคำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากชุมชน	การตอบชี้แจง
นายมานะ รุ่งแจ้ง (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านสังกะเปรียว) และสมาชิกชุมชนฯ : รับทราบข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ ไม่มีข้อห่วงกังวล	ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ รับทราบ
นายศรายุทธ แจ่มกระจ่าง (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย) และสมาชิกชุมชนฯ : รับทราบข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ ไม่มีข้อห่วงกังวล	ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ รับทราบ
นายสมยศ โตศิริ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านหนองพลับ) และสมาชิกชุมชนฯ : รับทราบข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ ไม่มีข้อห่วงกังวล	ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ รับทราบ
นายมนต์ชัย บุญกระจ่าง (กำนันตำบลตะเคียนเตี้ย) และสมาชิกชุมชนฯ : รับทราบข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ ไม่มีข้อห่วงกังวล	ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ กล่าวขอบคุณ
นายธงชัย สุขเจริญ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านโป่งสะแก) และสมาชิกชุมชนฯ : รับทราบข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ ไม่มีข้อห่วงกังวล	ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ รับทราบ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568

ภาพกิจกรรมการเข้าพบพูดคุยกับประชาชน เพื่อสอบถามความคิดเห็นและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการฯ



รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประจำปีเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568



นายมานะ รุ่งแจ้ง (ผู้ใหญ่น้ำหมูที่ 1 ชุมชนบ้านสังกะเปีรว) และสมาชิกชุมชน
นายศรายุทธ แจ่มกระจ่าง (ผู้ใหญ่น้ำหมูที่ 2 ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย) และสมาชิกชุมชน
นายสมยศ โตศิริ (ผู้ใหญ่น้ำหมูที่ 3 ชุมชนบ้านหนองพลับ) และสมาชิกชุมชน
กำนันมนเทียร บุญกระจ่าง (กำนันตำบลตะเคียนเตี้ย) และสมาชิกชุมชน
นายธงชัย สุขเจริญ (ผู้ใหญ่น้ำหมูที่ 5 ชุมชนบ้านโป่งสะแก) และสมาชิกชุมชน

วันที่ 3 บรรยายภาคการเข้าพบพูดคุยแจ้งข้อมูลข่าวสารการก่อสร้างโครงการฯ
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

1.1.2 การรับเรื่องร้องเรียน

การรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือน ตั้งแต่วันที่ 26-30 กันยายน พ.ศ. 2568 และวันที่ 1-25 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ไม่มีเรื่องร้องเรียน โดยพรม. 1 รับผิดชอบดูรับเรื่องร้องเรียน จำนวน 14 จุด ดังแสดงในตารางที่ 5



รูปที่ 4 ภาพตู้รับเรื่องร้องเรียน



รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นงานด้านประชาชนสัมพันธ์ และ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ประจำปี ๒๕๖๘

ตารางที่ 5 สรุปผลการเก็บเรื่องร้องเรียน (สาย 2) ประจำปีเดือนกันยายน พ.ศ. 2568 และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	เดือนกุมภาพันธ์				เดือนมีนาคม												รวมจำนวนเรื่องขึ้นเรียน (ฉบับ)
			๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	
๑	๑๓	ที่ทำการชุมชนบ้านทุ่งกวาว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐
๒	๒๓	ที่ทำการชุมชนเขาไทรงาม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐
๓	๒๔	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ (บ้านตะเคียนน้อย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐
๔	๔	สำนักงานเทศบาลตำบลตะเคียนน้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐
๕	๑๐	ทต.ส.บ้านตะเคียนน้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐
๖	๒๕	ชุมชนบ้านตะเคียนน้อย (อยู่บ้านใหม่)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐
๗	๑๑	ศาลว่าการเมืองพิมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐
๘	๒๗	ที่ทำการกลุ่มโรงเรียนแบบบ้านนาเกลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐
๙	๒๖	ที่ทำการบ้านนาเกลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐
๑๐	๙	ทต.ส.บ้านไทรงาม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐
๑๑	๓	สำนักงานเทศบาลตำบลบางมูล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐
๑๒	๒๒	ที่ทำการชุมชนบ้านไทรงาม หมู่ที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐
๑๓	๒๐	ที่ทำการชุมชนบ้านบางมูล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐
๑๔	๘	ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ (บ้านนา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐
รวมจำนวนเรื่องขึ้นเรียนทั้งหมด (ฉบับ)																			๐

ผู้สรุปผลการขึ้นเรียนเรื่องขึ้นเรียน (สาม)

นางสาวกัญญา พงษ์ธาดา


๒๖/๓/๖๕๖๔

1.1.3 ความก้าวหน้ากิจกรรมการก่อสร้างของโครงการฯ

กิจกรรมการก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 กิจกรรม ได้แก่

- งานสำรวจภูมิประเทศ ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
- งานสำรวจธรณีวิทยาทางทะเล จำนวน 42 หลุม ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
- งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564
- งานสำรวจความลึกท้องทะเล ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
- งานก่อสร้างหมุดหลักฐานการสำรวจสัณฐานชายฝั่ง 13 คู่ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
- งานก่อสร้างถนนชั่วคราว ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564
- งานก่อสร้างสำนักงานสนาม และบ้านพักคนงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนเมษายน พ.ศ. 2565
- งานก่อสร้างคันทรายชั่วคราว ดำเนินการแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหุ่นแสดงอาณาเขตการก่อสร้างฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างบ่อล้างล้อ ดำเนินการแล้วเสร็จ
- งานถมพื้นที่เพื่อการก่อสร้างฯ พื้นที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างจุดขนถ่ายวัสดุพร้อมหลักผูกเรือ ดำเนินการแล้วเสร็จ
- งานเชื่อมกันคลื่น หมายเลข 4 ดำเนินการแล้วเสร็จ
- งานถมพื้นที่เพื่อการก่อสร้างฯ พื้นที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ
- งานกำแพงกันเสียงชั่วคราว (ระยะที่ 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ
- งานถมพื้นที่เพื่อการก่อสร้างฯ พื้นที่ 3 (ไม่รวมงานบดอัด) ดำเนินการแล้วเสร็จ

ดังแสดงตามรูปที่ 5



รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามพันธกิจ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568



ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ บริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณปากคลองบางละมุง



งานก่อสร้างสำนักงานสนาม และบ้านพักคนงาน

งานก่อสร้างคันทรายชั่วคราว



งานติดตั้งทุ่นแสดงอาณาเขตการก่อสร้างฯ



งานก่อสร้างบ่อล้างล้อ



งานถมพื้นที่เพื่อการก่อสร้างฯ พื้นที่ 1



งานก่อสร้างจุดขนถ่ายวัสดุ พร้อมหลัก



งานเชื่อมกันคลื่น หมายเลข 4

ผูกเรือ



งานถมพื้นที่เพื่อการก่อสร้างฯ








งานกำแพงกันเสียงชั่วคราว



งานถมพื้นที่เพื่อการก่อสร้างฯ พื้นที่ 3

รูปที่ 5 กิจกรรมการก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 17 กิจกรรม (ต่อ)

  	<p>รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)</p>	 
--	---	---

13. งานประชาสัมพันธ์

13.1 แผนดำเนินงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์เดือนกรกฎาคม 2568

ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ทำเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค ได้กำหนดแผนการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยในเดือนกรกฎาคม 2568 ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ (ส่วนที่ 2) วางแผนดำเนินการประชาสัมพันธ์ฯ กิจกรรมการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม รายละเอียดแสดงในตารางที่ 13.1

ตารางที่ 13.1 แผนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568

กิจกรรม	ส.อ.-อ.อ.				ส.อ.-อ.อ.																รวม/เฉลี่ย					
	ส	อ	อ	อ	ส	อ	อ	อ	ส	อ	อ	อ	ส	อ	อ	อ	ส	อ	อ	อ		ส	อ	อ	อ	
ประชุมหารือกับผู้บริหาร																										ประชุมหารือกับผู้บริหาร และผู้บริหาร และผู้บริหาร
ประชุมหารือกับผู้บริหาร และผู้บริหาร																										ประชุมหารือกับผู้บริหาร และผู้บริหาร
ประชุมหารือกับผู้บริหาร และผู้บริหาร																										ประชุมหารือกับผู้บริหาร และผู้บริหาร

สัญลักษณ์ : การเตรียมข้อมูลสำหรับประชาสัมพันธ์

● ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์

★ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์

 สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน

หมายเหตุ : เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หมายเหตุ : เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 48 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

	<p>รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)</p>	
--	---	--

13.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ และแจ้งข้อมูลข่าวสารของโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้เกิดการรับรู้ รับทราบ และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการ

2) เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการทำเรือแห่งประเทศไทย ทำเรือแหลมฉบัง ชุมชน
หน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อความร่วมมือที่ดี

3) เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ-สังคม และกรรมมีส่วนร่วมของประชาชน



4) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน

13.3 กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ (ส่วนที่ 2) ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ โดยอ้างอิงจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ และได้คัดเลือกชุมชนดังนี้

1. ศูนย์บำบัดโรหิณี : ศูนย์ตั้งอยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 4.5 กิโลเมตร
2. ศูนย์ตลาดโรหิณี : ศูนย์ตั้งอยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 3.5 กิโลเมตร
3. ศูนย์บ้านชากรนอก : ศูนย์ตั้งอยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 7.8 กิโลเมตร
4. กลุ่มประมงเทศบาลสงขลา : ศูนย์ตั้งอยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 3.7 กิโลเมตร

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 49 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

 	<p>รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)</p>	
--	---	---



ภาพที่ 13.1 แสดงที่ตั้งของโครงการฯ กับชุมชนบ้านโรงโม่ ชุมชนตลาดโรงโม่ ชุมชนบ้านซากกระป๋อง และกลุ่มประมงเทศบาลบางละมุง

ข้อมูลชุมชน

ชุมชนที่ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ (ส่วนที่ 2) คัดเลือกมีรายละเอียด ชื่อชุมชน ที่ตั้งชุมชน จำนวนครัวเรือน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ระดับผลกระทบ (อ้างอิงรายงาน EHIA) ชื่อ-ช่องทางติดต่อผู้นำชุมชน ดังต่อไปนี้

ชุมชนที่ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ (ส่วนที่ 2) คัดเลือกมีรายละเอียด ชื่อชุมชน ที่ตั้งชุมชน จำนวนครัวเรือน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ระดับผลกระทบ(อ้างอิงรายงาน EHIA) ชื่อ-ช่องทางติดต่อผู้นำชุมชน ดังต่อไปนี้



- | | |
|------------------------------|---|
| 1) ชุมชนบ้านโรงโม่ | |
| ที่ตั้ง | ชุมชนตั้งอยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 4.5 กิโลเมตร |
| ครัวเรือน | ประมาณ 1,000 ครัวเรือน |
| ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น | การจราจร(ความไม่สะดวกในการเดินทาง) |
| ระดับนโยบายสำคัญของผลกระทบ : | ระดับปาลงกา (จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) |
| ผู้นำชุมชน | นายสุวัฒน์ สิริมีรัตน์
โทรศัพท์ 081-687-7617 |

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 50 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

	<p>รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)</p>	
--	---	--

- 2) ชุมชนตลาดโรงโม่
ที่ตั้ง : ชุมชนตั้งอยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 3.5 กิโลเมตร
ครัวเรือน : ประมาณ 700 ครัวเรือน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น : การจราจร(ความไม่สะดวกในการเดินทาง)
ระดับต้นสำคัญของผลกระทบ : ระดับปานกลาง (จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
ผู้ชำนาญชน : นายเนติวิทย์ ประเสริฐใส
โทรศัพท์ 089-834-6096
- 3) ชุมชนบ้านซากกระเปาะ
ที่ตั้ง : ชุมชนตั้งอยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 7.8 กิโลเมตร
ครัวเรือน : ประมาณ 500 ครัวเรือน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น : การจราจร(ความไม่สะดวกในการเดินทาง)
ระดับต้นสำคัญของผลกระทบ : ระดับปานกลาง (จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
ผู้ชำนาญชน : นายภมร ธีรมเอบ
โทรศัพท์ 081-982-5238
- 4) กลุ่มประมงเทศบาลบางละมุง
ที่ตั้ง : ชุมชนตั้งอยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 3.7 กิโลเมตร
ครัวเรือน : ประมาณ 150 ครัวเรือน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น : เสียงรบกวน และ การจราจร(ความไม่สะดวกในการเดินทาง)
ระดับต้นสำคัญของผลกระทบ : ระดับปานกลาง (จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
ผู้ชำนาญชน : นายอรรถชัย ประครองขวัญ
โทรศัพท์ 093-917-6939

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 51 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

	รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	---

13.4 วิธีการดำเนินงาน

- จัดเตรียมสื่อและเอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งหวังให้ผู้รับฟังข้อมูลทำความเข้าใจกับรายละเอียดการดำเนินโครงการให้สะดวกขึ้น โดยสื่อประชาสัมพันธ์ฯ ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้นิเทศงานก่อสร้าง และท่าเรือฯ ซึ่งผู้รับจ้างก่อสร้างฯ (ส่วนที่ 2) ได้จัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม (รูปที่ 2) ประกอบด้วย
 - แผนผังงานก่อสร้างโครงการฯ ส่วนที่ 2 งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค
 - ภาพรวมกิจกรรมการก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค
 - โปสเตอร์ประกาศรับสมัครงาน 5 ตำแหน่ง ได้แก่ วิศวกรภาคสนาม, จัดซื้อภาษาอังกฤษ, พนักงานขับรถเกรดเดอร์, ล่ามภาษาจีน และช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 - แจ้งกำหนดการและนัดหมายกับกลุ่มเป้าหมายที่จะพื้นที่ประชาสัมพันธ์ฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อเข้าพบพูดคุยและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อสร้างฯ และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - ภายหลังจากดำเนินการประชาสัมพันธ์ฯ แล้วเสร็จ จะดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ฯ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

13.5 การประชาสัมพันธ์ความคืบหน้ากิจกรรมก่อสร้างโครงการฯ

ในเดือนกรกฎาคม 2568 ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ (ส่วนที่ 2) ได้ดำเนินงานมวลชนสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

13.5.1 ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการฯ จำนวน 5 หัวข้อ ได้แก่

- แผนผังการก่อสร้าง และความคืบหน้าการก่อสร้าง
- การจัดกรจราจร
- การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHIA
- การรับสมัครงาน

13.5.2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง ได้แก่

- วิศวกรภาคสนาม
- จัดซื้อภาษาอังกฤษ
- พนักงานขับรถเกรดเดอร์
- ล่ามภาษาจีน
- ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร

13.5.3 การประชุมร่วมกับชุมชน จำนวน 3 ชุมชน และ 1 กลุ่มประมง ได้แก่

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 52 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

	รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	---

- ชุมชนบ้านโรงโม่ เทศบาลบางละมุง อ.บางละมุง
- ชุมชนตลาดโรงโม่ เทศบาลบางละมุง อ.บางละมุง
- ชุมชนบ้านซากกระป๋อง เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา
- กลุ่มประมงเทศบาลบางละมุง เทศบาลบางละมุง อ.บางละมุง

13.6 สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์



ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เนื้อหาประกอบด้วย แผนผังพื้นที่ก่อสร้างในพื้นที่ทะเล และนอกพื้นที่ทะเล รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อแจ้ง ข่าวให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานการก่อสร้าง และตำแหน่งในการก่อสร้าง อธิบายแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารกับโครงการ เป็นต้น โดยในเดือนมิถุนายน 2568 จัดทำในรูปแบบโปสเตอร์และแผ่นพับดังนี้

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ ได้มีเนื้อหาประกอบด้วย แผนผังพื้นที่ก่อสร้างในพื้นที่ทะเล และนอกพื้นที่ทะเล ความก้าวหน้าการก่อสร้าง รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และดำเนินการแจกให้กับผู้นำชุมชน และประชาชนโดยรอบโครงการฯ



ภาพที่ 13.2 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ภาพรวมกิจกรรมการก่อสร้าง (ส่วนที่ 2)

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 53 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------



	รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	---

- โปสเตอร์รับสมัครงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง ได้แก่ วิศวกรภาคสนาม, พนักงานขับรถเกรดเดอร์, จัดซื้อภาษาอังกฤษ, ล่ามภาษาจีน และ ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร



ภาพที่ 13.3 ภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 54 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

	รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	---

13.7 ช่องทางการประชาสัมพันธ์

1) ลงพื้นที่เข้าพบปะพูดคุยกับประชาชน โดยเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ดังนี้

วันที่ 15 กรกฎาคม 2568 เข้าพบผู้นำชุมชน นายสุวัฒน์ สิริมิตรรัตน์ ประธานชุมชนบ้านโรงโม่ พร้อมทั้งประชาชนในชุมชน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2568 เข้าพบผู้นำชุมชน นายณัฐวุฒิ ประเสริฐกุล ประธานชุมชนตลาดโรงโม่ และประชาชนในชุมชน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2568 เข้าพบผู้นำชุมชน นายนาม พันธ์ อิมแอ ประธานชุมชนบ้านซากกระป๋อง และประชาชนในชุมชน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2568 เข้าพบผู้นำกลุ่มประมง นายอริชัย ประครองขวัญ ประธานกลุ่มประมงเทศบาลบางละมุง และสมาชิกกลุ่มประมง

2) เว็บไซต์โครงการ www.laemchabangport-phase3.com



ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2
เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 55 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

	รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	--

3) โลโก้โครงการ ชื่อ LCP3EHIA&PR-CR / ไอพีไลน์ @341znbgp



ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ
เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568



ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ
เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568

13.8 สรุปผลการดำเนินงานมวลชนสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568 เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/ชมร.2 ซึ่งเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้ากิจกรรมก่อสร้างโครงการฯ และเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนโดยรอบโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

13.8.1 เมื่อวันที่ 15, 18 และ 22 กรกฎาคม 2568 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กับชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการฯ แสดงถึง ภาพที่ 13.4 ทั้งนี้ ชมร.2 ประสานงานและนัดหมายกับกลุ่มผู้นำชุมชนล่วงหน้าเมื่อวันที่ 1 - 8 กรกฎาคม 2568 เพื่อเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นนำการก่อสร้างโครงการฯ ได้แก่ แผนผังการก่อสร้าง ความคืบหน้าการก่อสร้าง แผนการจัดการจราจร และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHIA จำนวน 3 ชุมชน, 1 กลุ่มประมง ได้แก่

- 1) ชุมชนบ้านบ้านโรงโม่ นายสุวัฒน์ สิริเมธีรัตน์ (ประธานชุมชนบ้านบ้านโรงโม่)
- 2) ชุมชนบ้านตลาดโรงโม่ นายอัฐวุฒิ ประเสริฐโยธ (ประธานชุมชนบ้านตลาดโรงโม่)
- 3) ชุมชนบ้านซากกระป๋อง นามภวนา อิ่มเอิบ (ประธานชุมชนบ้านซากกระป๋อง)
- 4) กลุ่มประมงเทศบาลบางละมุง นายวิชชัย ประครองขวัญ (ประธานกลุ่มประมงเทศบาลบางละมุง)

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 56 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------



	รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	--

ภายหลังการประชาสัมพันธ์แจ้งความคืบหน้ากิจกรรมก่อสร้างโครงการฯ ชมร.2 ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการฯ โดยสรุปได้ดังตารางที่ 13.2

ตารางที่ 13.2 สรุปประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 15, 18 และ 22 ก.ค.2568

ประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
ผู้ช่วยประธานชุมชนบ้านโรงโม่ - บริเวณท่าเทียบเรือมีแผนงานเริ่มก่อสร้างเมื่อไร	นายอภิวัฒน์ โพธิ์ปลั่งศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/ชมร.2 - ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้าง กับกรมเจ้าท่าชลบุรี คาดว่าตามแผนงานประมาณเดือน พ.ย.2568
คณะกรรมการชุมชน ชุมชนบ้านโรงโม่ - ชมร.2 มีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่หรือไม่	นางสาวเป็ญทิพย์ สืบจากสิงห์ เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/ชมร.2 - ชมร.2 มีนโยบายในการเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นส่วนรวม หากพิจารณาและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่ง ชมร.2 เน้นสนับสนุนด้านการศึกษา และยินดีสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
นายอัฐวุฒิ ประเสริฐโยธ ประธานชุมชนบ้านโรงโม่ - เนื่องจากงานก่อสร้างของ ชมร.2 ส่วนใหญ่อยู่พื้นที่ถมทะเล ซึ่งกลุ่มประมงบ้านโรงโม่ไม่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ขอให้ดำเนินการตามมาตรการที่ทำเนื่อกำหนด	นางสาวเป็ญทิพย์ สืบจากสิงห์ เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/ชมร.2 - ชมร.2 รับทราบข้อเสนอแนะ



LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 57 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

	รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	---

ตารางที่ 13.2 สรุปประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 15, 18 และ 22 ก.ค.2568 (ต่อ)

ประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
นายภวนา อิ่มเอิบ ประธานชุมชนบ้านซากกระป๋อง - ผลกระทบที่ชุมชนใกล้เคียงจะได้รับมีอะไรบ้าง	นายบุญส่ง เพ็ญแคน เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/ชมร.2 - ผลกระทบจากการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้างของ ชมร.2 ที่กระทบต่อชุมชนโดยรอบมีเพียงเล็กน้อย เช่น เสียงจากการตอกเสาเข็ม ผู้คนจากการขนส่ง
นายธนาธิง วงศ์เจริญ รองประธานชุมชนบ้านซากกระป๋อง - มาตรการลดเสียงจากงานก่อสร้างที่ ชมร.2 ปฏิบัติ ได้ผลหรือไม่	นางสาวกัญยวรรณ สิริอรอดสุข วิศวกรสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/ชมร.2 - ตามมาตรการที่ ชมร.2 ดำเนินการในปัจจุบันได้แก่ รวบรวมพื้นที่ ซึ่งเป็นกำแพงกันเสียง การใช้วัสดุรองขณะตอกเสาเข็ม ช่วยลดระดับเสียงดังรบกวนได้ ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน คือ 70 เดซิเบลเอ
นางกัมปรัตน์ บุญทอ อสม.ชุมชนบ้านซากกระป๋อง - การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะมีหรือไม่	นางสาวเป็ญทิพย์ สืบจากสิงห์ เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/ชมร.2 - ชมร.2 มีนโยบายในการเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นส่วนรวม หากพิจารณาและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ชมร.2 ยินดีสนับสนุน
นายสุวัฒน์ สิริเมธีรัตน์ ประธานชุมชนตลาดโรงโม่ - เนื่องจากงานก่อสร้างของ ชมร.2 ส่วนใหญ่อยู่พื้นที่ถมทะเล ซึ่งกลุ่มตลาดโรงโม่อยู่ไกลจากบริเวณงานก่อสร้าง ไม่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง	นายบุญส่ง เพ็ญแคน เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/ชมร.2 - ผลกระทบจากการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้างของ ชมร.2 ที่กระทบต่อชุมชนโดยรอบมีเพียงเล็กน้อย เช่น เสียงจากการตอกเสาเข็ม ผู้คนจากการขนส่ง



LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 58 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

	รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	---

ตารางที่ 13.2 สรุปประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 15, 18 และ 22 ก.ค.2568 (ต่อ)

ประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
นายวิยุทธ แสงฟ้า คณะกรรมการชุมชนตลาดโรงโม่ - ชมร.2 มีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่หรือไม่	นางสาวเป็ญทิพย์ สืบจากสิงห์ เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/ชมร.2 - ชมร.2 มีนโยบายในการเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นส่วนรวม หากพิจารณาและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่ง ชมร.2 เน้นสนับสนุนด้านการศึกษา และยินดีสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
นายบุญนำ สุทธิริ ชาวประมงเทศบาลบางละมุง - เชื้อนก้นคลื่นจะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไร	นายอภิวัฒน์ โพธิ์ปลั่งศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/ชมร.2 - สำหรับงานก่อสร้างเชื้อนก้นคลื่นอยู่ในการดำเนินงานของผู้รับเหมา ส่วนที่ 1 ปัจจุบันยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ซึ่งตามแผนงานจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2569
นายระวี ใสดาบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ค.บางละมุง - การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะมีหรือไม่	นางสาวเป็ญทิพย์ สืบจากสิงห์ เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/ชมร.2 - ชมร.2 มีนโยบายในการเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นส่วนรวม หากพิจารณาและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ชมร.2 ยินดีสนับสนุน

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 59 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

 AEC	รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	---



ชุมชนบ้านโรงโม่
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2568



ชุมชนบ้านซากกระป๋อง
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2568





ชุมชนตลาดโรงโม่
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2568



กลุ่มประมงเทศบาลบางละมุง
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2568

ภาพที่ 13.4 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อสร้างโครงการ เมื่อวันที่ 15, 18 และ 22 กรกฎาคม 2568

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 60 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

 AEC	รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	---

13.8.2 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 ได้ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครงาน โดยการจัดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของชุมชน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ รวมถึงการแจกใบการประชาสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ แสดงดัง ภาพที่ 13.5 ทั้งนี้ กรม.2 ได้ประกาศรับสมัคร วิศวกรภาคสนาม, พนักงานขับรถเกรดเดอร์, จัดซื้อภาษาอังกฤษ, ล่ามภาษาจีน และ ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร



บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชุมชนบ้านนายทะเล เทศบาลบางละมุง





บอร์ดประชาสัมพันธ์ ที่ทำการเทศบาลตำบลบางละมุง



ประชาสัมพันธ์ และแจกใบการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มประมงเทศบาลบางละมุง เทศบาลบางละมุง

ภาพที่ 13.5 ประกาศรับสมัครงาน

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 61 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

 AEC	รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	---



ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และแจกใบการประชาสัมพันธ์กับชุมชนบ้านซากกระป๋อง เทศบาลนครแหลมฉบัง





ประชาสัมพันธ์ และแจกใบการประชาสัมพันธ์กับชุมชนตลาดโรงโม่ เทศบาลบางละมุง



ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และแจกใบการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มประมงเทศบาลบางละมุง เทศบาลบางละมุง

ภาพที่ 13.5 ประกาศรับสมัครงาน (ต่อ)

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 62 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

 AEC	รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	---


13.8.3 การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

ในเดือนกรกฎาคม 2568 กรม.2 ได้ร่วมการประชุม คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ครั้งที่ 3/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2568 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย ผู้รับจ้างก่อสร้างรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างส่วนที่ 2 ดังนี้ แผนการดำเนินงานการก่อสร้าง ความก้าวหน้าการก่อสร้างโดยแยกรายละเอียดเป็นพื้นที่ที่ได้รับมอบ เส้นทางขนส่งคอนกรีต มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการสำหรับรับงานดอกเสี้ยน ตำแหน่งและการบริหารจัดการบ้านพักคนงาน และสรุปงานด้านการประชาสัมพันธ์



ภาพที่ 13.6 บรรยากาศเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ ครั้งที่ 3/2568

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 63 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

  	รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	---

13.9 ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับโครงการ

ผู้รับจ้างก่อสร้าง(ส่วนที่ 2) แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารกับโครงการ สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ของโครงการฯ ตามช่องทางที่ให้ไว้ดังต่อไปนี้

1.1 เว็บไซต์โครงการ : www.laemchabangport-phase3.com/



1.2 โฉนโครงการ : LCP3EHIA&PR-CR / ไลน์ @341znbpq



1.3 Email โครงการ : laemchabangport-phase3@gmail.com

1.4 Email ผู้รับจ้าง : lcp2thai@Chec.bj.cn


1.5 เฟซบุ๊กผู้รับจ้าง : CHEC Thai-PR & Recruit

1.6 โทรศัพท์ : 063-079-0738 ผู้ประสานงาน นายบุญสูง เพื่องแนม

1.7 ผู้รับเรื่องร้องเรียน : จำนวน 27 จุด ดังนี้




- ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 บ้านทุ่งกรด
- ที่ทำการชุมชนบ้านบางละมุง
- ที่ทำการชุมชนบ้านโรงโม่ หมู่ที่ 3
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงโม่
- ที่ทำการชุมชนตลาดโรงโม่
- สำนักงานเทศบาลตำบลบางละมุง
- ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย (ผู้ซ่อมรถของกำนันมโนชัย)
- ที่ทำการชุมชนบ้านทุ่งกรด

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 64 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

  	รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	---

- ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 (หน้าร้านค้า)
- เทศบาลตำบลบ้านตะเคียนเตี้ย
- ที่ทำการกลุ่มประมงต้นแบบบ้านนาเกลือ
- ศาลาว่าการเมืองพัทยา
- ที่ตั้งสำนักงานโครงการฯ
- ที่ทำการชุมชนบ้านชากยายจีน
- ชุมชนบ้านทุ่ง
- ที่ทำการชุมชนวัดมโนรม
- ที่ทำการชุมชนบ้านแหลมฉบัง (ศาลเจ้าพ่อสัมฤทธิ์)
- ที่ทำการชุมชนบ้านนาเก่า
- ที่ทำการชุมชนบ้านนาใหม่
- ที่ทำการชุมชนบ้านอ่าวอุดม
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เขาน้ำซับ)
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (หนองขาม)
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านโรงโม่หนึ่ง
- เทศบาลนครแหลมฉบัง
- ชุมชนบ้านหนองพังพวย

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 65 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------




 	รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	---

13.10 สรุปเรื่องร้องเรียนโครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568

ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการเปิดรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดข้อร้องเรียนดังตารางที่ 13.3 ต่อไปนี้

ลำดับ	ช่องทาง ผู้ร้องเรียนส่ง หนังสือไปถึง ท่าเรือแหลมฉบัง	วันเดือนปี ที่ร้องเรียน 4 ก.ค.2568	รายชื่อ-ที่อยู่ เบอร์ ติดต่อผู้ร้องเรียน บริษัท แพลมเบ็ง อินเตอร์เนชั่นแนล ไอร์-โร เทอร์มินัล จำกัด จำกัด	รายละเอียดประเด็นเรื่องร้องเรียน ได้รับผลการตรวจพบการเปิดโครงการเพื่อก่อสร้าง สะพานยกระดับ 4, 12, 12.1, 12.2 และถนน RN1 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และ ระบบสาธารณูปโภค ผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นมา ซึ่งทำ ได้ร้อยละ ได้รับผลการตรวจดังนี้ 1. ด้านการจราจร การเปิดเส้นทางจราจรทำให้เกิด ความหนาแน่นของปริมาณรถติดอยู่ต่อเนื่องบริเวณ ฝั่ง D และ C 2. ด้านความปลอดภัยและอาชญากรรม ในปัจจุบัน เส้นทางนี้ยังมีการจราจรที่มีการเปิดใช้งานมีสภาพ เป็นลานโล่ง พื้นผิวเป็นวัสดุประเภทหินคลุก	สถานภาพการแก้ไขจนจบ 4-6 ก.ค.2568 ชม.2 ณ ขณะการพบ ด้านการจราจร แก้ไขปรับปรุงสภาพผิว ทาง และเปิดพรบ.เข้าเพื่อลดการฟุ้ง กระจายของฝุ่นไปยังพื้นที่ใกล้เคียง และ ทำความสะอาดถนน พร้อมฉีดพรมน้ำ ต่อเนื่องทุกวัน 14 ก.ค.2568 ผู้แทน บริษัทฯ เข้า สังเกตการณ์การแก้ไขผลการตรวจ โดยให้ ความเห็นว่าจะ ขอให้ติดตามผลผลการตรวจ อย่างต่อเนื่อง
1					

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 66 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

 	รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	---

ตารางที่ 13.3 แสดงรายละเอียดข้อร้องเรียนในรอบเดือนกรกฎาคม 2568 (ต่อ)

ลำดับ	ช่องทาง ผู้ร้องเรียนส่ง หนังสือไปถึง ท่าเรือแหลมฉบัง	วันเดือนปี ที่ร้องเรียน 4 ก.ค.2568	รายชื่อ-ที่อยู่ เบอร์ ติดต่อผู้ร้องเรียน บริษัท แพลมเบ็ง อินเตอร์เนชั่นแนล ไอร์-โร เทอร์มินัล จำกัด จำกัด	รายละเอียดประเด็นเรื่องร้องเรียน โดยเส้นทางดังกล่าวยังไม่มีการปรับปรุงให้เป็น เส้นทางมาตรฐาน จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาของ จากการจราจรในเส้นทางดังกล่าวเป็นวงกว้าง ซึ่ง ส่งผลกระทบต่อรถบรรทุก นักร้องนำของพนักงาน บริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติงานในสถาน สินค้าที่อยู่ติดกับเส้นทางนี้เอง รวมทั้งสินค้าเข้า- ส่งออกที่ต้องมีการจัดเก็บในที่ที่	สถานภาพการแก้ไขจนจบ
1 (ต่อ)					

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 67 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

13.2 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ และแจ้งข้อมูลข่าวสารของโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการฯ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้เกิดการรับรู้ รับทราบ และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการฯ
- 2) เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง ชุมชนหน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อความร่วมมือที่ดี
- 3) เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน
- 4) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน

13.3 กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ (ส่วนที่ 2) ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ โดยอ้างอิงจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ และได้คัดเลือกชุมชนดังนี้

1. ชุมชนบ้านสังกะเบียว : ชุมชนที่อยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 3.4 กิโลเมตร
2. ชุมชนตะเคียนเตี้ย : ชุมชนที่อยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 7.1 กิโลเมตร
3. ชุมชนตะเคียนเตี้ยแสนเจริญ : ชุมชนที่อยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 5.3 กิโลเมตร
4. ชุมชนบ้านนกหว้ารวมพล : ชุมชนที่อยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 5.5 กิโลเมตร
5. ชุมชนพิทยปาร์คอิสต์ : ชุมชนที่อยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 5.0 กิโลเมตร
6. ชุมชนบ้านหนองหีบ : ชุมชนที่อยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 7.8 กิโลเมตร

13. งานประชาสัมพันธ์

13.1 แผนดำเนินงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์เดือนสิงหาคม 2568

ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค ได้กำหนดแผนการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยในเดือนสิงหาคม 2568 ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ (ส่วนที่ 2) วางแผนดำเนินการประชาสัมพันธ์ฯ กิจกรรมการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม รายละเอียดแสดงในตารางที่ 13.1

ตารางที่ 13.1 แผนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2568

กิจกรรม	ส.ค.2568												หมายเหตุ
	ส	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อ	
ประชาสัมพันธ์โครงการ													ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ (รับฟังข่าวเช้าและเย็น 2) (รับฟังข่าวเย็นทางวิทยุ)
ประชาสัมพันธ์รับทราบสิทธิประโยชน์แก่ประชาชน													
ดำเนินการประชาสัมพันธ์													
สรุปผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์													

สัญลักษณ์ : ■ ■ ■ การเตรียมข้อมูลสำหรับประชาสัมพันธ์
 ● ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
 ★ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์
 ▲ สรุปผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ : เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

- 2) **ชุมชนตะเคียนเตี้ย/ตะเคียนเตี้ยแสนเจริญ**
 ที่ตั้ง : ชุมชนตั้งอยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 7.1 กิโลเมตร
 ศรัทธา : ประมาณ 3,900 ศรัทธา
 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น : การจราจร(ความไม่สะดวกในการเดินทาง)
 ระดับนัยสำคัญผลกระทบ : ระดับปานกลาง (จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
 ผู้นำชุมชน : นายสรยุทธ แจ่มกระจ่าง
 โทรศัพท์ 087-132-4508
- 3) **ชุมชนบ้านนกหว้ารวมพล/พิทยปาร์คอิสต์/บ้านนกหว้ารวมพล**
 ที่ตั้ง : ชุมชนตั้งอยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 5.0 - 7.8 กิโลเมตร
 ศรัทธา : ประมาณ 2,700 ศรัทธา
 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น : การจราจร(ความไม่สะดวกในการเดินทาง)
 ระดับนัยสำคัญผลกระทบ : ระดับปานกลาง (จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
 ผู้นำชุมชน : นายสมยศ ไตรศรี
 โทรศัพท์ 086-151-8668

13.4 วิธีการดำเนินงาน

- จัดเตรียมสื่อและเอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งหวังให้ผู้รับฟังข้อมูลทำความเข้าใจกับรายละเอียดการดำเนินงานโครงการให้สะดวกขึ้น โดยสื่อประชาสัมพันธ์ฯ ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และท่าเรือฯ ซึ่งผู้รับจ้างก่อสร้างฯ (ส่วนที่ 2) ได้จัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม (รูปที่ 2) ประกอบด้วย
 - แผนผังงานก่อสร้างโครงการฯ ส่วนที่ 2 งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค
 - ภาพรวมกิจกรรมการก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค
 - ไปรษณีย์ประกาศรับสมัครงาน 6 ตำแหน่ง ได้แก่ วิศวกรภาคสนาม, จัดซื้อภาษาอังกฤษ, พนักงานขับรถเครนบรรทุก 180 คัน, ล่ามภาษาจีน, ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร และเจ้าหน้าที่สำรวจ
- แจ้งกำหนดการและนัดหมายกับกลุ่มเป้าหมายที่จะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ฯ ส่งหน่วยงานย่อย 1 สัปดาห์ เพื่อเข้าพบพูดคุยและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อสร้างฯ และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ภายหลังจากดำเนินการประชาสัมพันธ์ฯ แล้วเสร็จ จะดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ฯ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน



ภาพที่ 13.1 แสดงที่ตั้งของโครงการฯ กับชุมชนบ้านสังกะเบียว ชุมชนตะเคียนเตี้ย ชุมชนตะเคียนเตี้ยแสนเจริญ ชุมชนบ้านนกหว้ารวมพล ชุมชนพิทยปาร์คอิสต์ และชุมชนบ้านหนองหีบ

ข้อมูลชุมชน

ชุมชนที่ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ (ส่วนที่ 2) คัดเลือกมีรายละเอียด ชื่อชุมชน ที่ตั้งชุมชน จำนวนครัวเรือน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ระดับผลกระทบ (อ้างอิงรายงาน EHA) ชื่อ-ช่องทางการติดต่อผู้นำชุมชน ดังต่อไปนี้

- 1) **ชุมชนบ้านสังกะเบียว**
 ที่ตั้ง : ชุมชนตั้งอยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 3.4 กิโลเมตร
 ศรัทธา : ประมาณ 1,300 ศรัทธา
 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น : การจราจร (ความไม่สะดวกในการเดินทาง)
 ระดับนัยสำคัญผลกระทบ : ระดับปานกลาง (จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
 ผู้นำชุมชน : นายมานะ รุ่งแจ้ง
 โทรศัพท์ 081-683-2406

13.6 สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์

ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบขน และระบบสาธารณูปโภค จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เนื้อหาประกอบด้วย แผนผังพื้นที่ก่อสร้างในพื้นที่ถมทะเล และนอกพื้นที่ถมทะเล รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อแจ้ง ชาวให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานก่อสร้าง และตำแหน่งในการก่อสร้าง อธิบายแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารกับโครงการ เป็นต้น โดยในเดือนสิงหาคม 2568 จัดทำในรูปแบบโปสเตอร์และแผ่นพับดังนี้

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ ได้มีเนื้อหาประกอบด้วย แผนผังพื้นที่ก่อสร้างในพื้นที่ถมทะเล และนอกพื้นที่ถมทะเล ความก้าวหน้าการก่อสร้าง รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และดำเนินการแจกให้กับผู้นำชุมชน และประชาชนโดยรอบโครงการ



ภาพที่ 13.2 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ภาพรวมกิจกรรมการก่อสร้าง (ส่วนที่ 2)

13.5 การประชาสัมพันธ์ความคืบหน้ากิจกรรมก่อสร้างโครงการ

ในเดือนสิงหาคม 2568 ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ (ส่วนที่ 2) ได้ดำเนินงานมวลชนสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

- 13.5.1 ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ จำนวน 4 หัวข้อ ได้แก่
- แผนผังการก่อสร้าง และความคืบหน้าการก่อสร้าง
 - การจัดจราจร
 - การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHIA
 - การรับสมัครงาน

13.5.2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง ได้แก่

- วิศวกรภาคสนาม
- จัดซื้อภาษาอังกฤษ
- พนักงานขับรถเครนแทรก 180 คัน
- ล่ามภาษาจีน
- ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
- เจ้าหน้าที่สำรวจ

13.5.3 การประชุมร่วมกับชุมชน จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่

- ชุมชนบ้านสังกะเยียว เทศบาลบางละมุง อ.บางละมุง
- ชุมชนตะเคียนเตี้ย และชุมชนตะเคียนเตี้ยแสนเจริญ เทศบาลบางละมุง อ.บางละมุง
- ชุมชนบ้านนาบหว้ารวมพลัง ชุมชนพิทยปาร์คฮิลล์ และชุมชนบ้านหนองพลับ เทศบาลบางละมุง อ.บางละมุง

13.7 ช่องทางการประชาสัมพันธ์

- 1) ลงพื้นที่เข้าพบปะพูดคุยกับประชาชน โดยเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ดังนี้
- วันที่ 13 สิงหาคม 2568 เข้าพบผู้นำชุมชน นายมานะ รุ่งแจ้ง ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 พร้อมทั้งประชาชนในชุมชนชุมชนบ้านสังกะเยียว
- วันที่ 20 สิงหาคม 2568 เข้าพบผู้นำชุมชน นายสรายุทธ แจ้งกระจำจ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 และประชาชนในชุมชนบ้านหนองพลับ/พิทยปาร์คฮิลล์/นาบหว้ารวมพลัง
- วันที่ 23 สิงหาคม 2568 เข้าพบผู้นำชุมชน นายสมยศ ไตรศิริ ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 และประชาชนในชุมชนตะเคียนเตี้ย/ตะเคียนเตี้ยแสนเจริญ

- 2) ลงพื้นที่เข้าพบปะกับกลุ่มผู้ประกอบการโดยรอบโครงการ โดยเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 สิงหาคม 2568 เข้าพบผู้แทนจาก บริษัท วิศวกรรม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

3) เว็บไซต์โครงการ www.laemchabangport-phase3.com



ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1
เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568





ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2
เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568

- โปสเตอร์รับสมัครงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง ได้แก่ วิศวกรภาคสนาม, พนักงานขับรถเครนแทรก, จัดซื้อภาษาอังกฤษ, ล่ามภาษาจีน, ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร และเจ้าหน้าที่สำรวจ



ภาพที่ 13.3 ภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

	รายงานประจำเดือนสิงหาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	---

13.8.2 ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครงาน

ในช่วงเดือนสิงหาคม 2568 ได้ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครงาน โดยการติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของชุมชน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ รวมถึงการแจ้งในการประชาสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ แสดงถึง ภาพที่ 13.5 ทั้งนี้ กรม.2 ได้ประกาศรับสมัคร วิศวกรภาคสนาม, พนักงานขับรถบรรทุก 180 คัน, จัดซื้อภาษาอังกฤษ, ล่ามภาษาจีน และ ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร



บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชุมชนบ้านบางละมุง เทศบาลตำบลบางละมุง





บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชุมชนบ้านบึงกา เทศบาลนครแหลมฉบัง



บอร์ดประชาสัมพันธ์ กรมการพิจารณาจ้างวัดของบุรี

ภาพที่ 13.6 ประกาศรับสมัครงาน

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 61 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

	รายงานประจำเดือนสิงหาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	---

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ผู้รับจ้าง พร้อมด้วย ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง/คณ.ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กับผู้ประกอบการเพื่อแจ้งได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจรชั่วคราว โดยมีประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวล และ ข้อเสนอแนะ ดังตารางที่ 13.3

ตารางที่ 13.3 สรุปประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2568



วัน/เดือน/ปี	ชื่อ	ประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ	การชี้แจง
7 ส.ค.2568	บริษัท วิศวกรรม เอ็นจิเนียริง จำกัด	ได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจร เพื่อก่อสร้างสะพานยกระดับ 4, 12, 12.1, 12.2 และถนน RN1 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค ผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนที่ 2 ซึ่งทำให้ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบ และมีข้อห่วงกังวล ที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานปฏิบัติ และชิ้นส่วนของโหลที่ก่อสร้างมอบให้ลูกค้า จากผู้ดูแลของ บริษัท เอ็นจิเนียริง จำกัด	1. จัดรถติดพรมนำบริเวณทางเบี่ยง 4 รอบวัน (9:30 / 11:30 / 14:00 / 16:00) 2. หากภายใน 1 สัปดาห์ ยังไม่มีผลกระทบเรื่องฝุ่น จะขอเพิ่มรอบเป็น 6 ครั้ง/วัน ภายหลังจากหารือร่วมกัน กรม.2 ได้จัดให้มีรถติดพรมน้ำ เพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองเป็นประจำทุกวัน



บริษัท วิศวกรรม เอ็นจิเนียริง จำกัด
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2568

ภาพที่ 13.5 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อสร้างโครงการฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 60 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

	รายงานประจำเดือนสิงหาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	---



13.8.3 การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

ในเดือนสิงหาคม 2568 กรม.2 ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ครั้งที่ 4/2568 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง โดย ผู้รับจ้างก่อสร้าง ส่วนที่ 2 รายงานในวาระสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3/2568 ดังนี้ (1) เครื่องมือออกเสียง กรม.2 ได้ส่งหนังสือชี้แจงเรื่องการชี้แจงเครื่องมือออกเสียง โดยส่งผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ไปยังการท่าเรือฯ ซึ่งสถานอยู่ระหว่างร่างหนังสือขอเปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างฐานรากอาคารและโครงสร้างต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อกรมเจ้าท่าชลบุรี ต่อไป (2) ค่าแม่ข่ายบ้านพักคนงานของ กรม.2 โดยส่งหนังสือขออนุมัติก่อสร้างบ้านพักคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง โดยส่งผ่านผู้ควบคุมงานไปยังท่าเรือฯ ซึ่งท่าเรือฯได้ออกหนังสือไปยังกรมเจ้าท่าชลบุรีเมื่อวันที่ 13 ส.ค.2568



ภาพที่ 13.7 บรรยากาศเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2568

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 63 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

	รายงานประจำเดือนสิงหาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	---



ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และแจ้งในการประชาสัมพันธ์กับชุมชนบ้านเล้งเตียว เทศบาลตำบลเตยเนื่อง





ประชาสัมพันธ์ และแจ้งในการประชาสัมพันธ์กับชุมชนหนองเหล็ก/พืชมาร์เก็ต/บ้านบางพระร่วมเล้ง เทศบาลตำบลเตยเนื่อง



ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และแจ้งในการประชาสัมพันธ์กับชุมชนเตยเนื่อง และชุมชนเตยเนื่องเตยเนื่อง

ภาพที่ 13.6 ประกาศรับสมัครงาน (ต่อ)

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 62 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

	รายงานประจำเดือนสิงหาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	---

13.9 ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับโครงการฯ

ผู้รับจ้างก่อสร้าง(ส่วนที่ 2) แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารกับโครงการฯ สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ของโครงการฯ ตามช่องทางที่ให้ไว้ดังต่อไปนี้

1.1 เว็บไซต์โครงการ : www.laemchabangport-phase3.com/



1.2 โลโก้โครงการ : LCP3EHA&PR-CR / โลโก้ @341znbpq



1.3 Email โครงการ : laemchabangport-phase3@gmail.com

1.4 Email ผู้รับจ้าง : lcp2thai@chechbj.cn



1.5 เพจ Facebook : CHEC Thai-PR & Recruit

1.6 โทรศัพท์ : 063-079-0738 ผู้ประสานงาน นายบุญส่ง เพื่องาน

1.7 ผู้รับเรื่องร้องเรียน : ผู้รับเหมา (รวม 2) ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบข้อร้องเรียน (สาย 2) จำนวน 13 จุด จากจำนวนทั้งหมด 27 จุด มีดังนี้

- ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 บ้านทุ่งลาด
- ที่ทำการชุมชนบ้านบางละมุง
- ที่ทำการชุมชนบ้านโรงโม่ หมู่ที่ 3
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงโม่
- ที่ทำการชุมชนลาดโรงโม่
- สำนักงานเทศบาลตำบลบางละมุง
- ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย (ผู้ซ่อมรถของกำนันมาโนช)
- ที่ทำการชุมชนบ้านทุ่งลาด
- ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 (หน้าร้านค้าย)
- เทศบาลตำบลบ้านตะเคียนเตี้ย
- ที่ทำการกลุ่มประมงพื้นบ้านมาโนช

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 65 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

	รายงานประจำเดือนสิงหาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	---

13.8.4) ชุมชนสัมพันธ์ (เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนโดยรอบโครงการ)

ในช่วงเดือนสิงหาคม 2568 ผู้รับจ้างได้เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนโดยรอบโครงการ ได้แก่ การสนับสนุนกิจกรรมศรียาชาวมาน้ำใจสู้ฟันน้องชายแดนไทย และการสนับสนุนการซ่อมแซมสะพานทางเดิน ป้ายชุมชนบ้านแหลมฉบัง แสดงถึง ภาพที่ 13.7



31 ก.ค.2568 บริษัท ซีเอชซี (ไทย) จำกัด ได้ร่วมบริจาค ของใช้จำเป็น ในกิจกรรม

"ศรียาชาวมาน้ำใจสู้ฟันน้องชายแดนไทย" ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง

โดยมี นายกนก ลิ้มพิทย รองปลัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมรับมอบ



1 ส.ค.2568 บริษัท ซีเอชซี (ไทย) ได้มอบสนับสนุน "การซ่อมแซมสะพานทางเดิน

ป้ายชุมชนบ้านแหลมฉบัง" และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ เพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชน



ณ ป้ายชุมชนบ้านแหลมฉบัง ซึ่งกิจกรรมจัดโดยท่าเรือแหลมฉบัง

ภาพที่ 13.8 เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนโดยรอบโครงการ



LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 64 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

ลำดับ	ช่องทาง	วันเดือนปี	รายชื่อผู้เกี่ยวข้อง	รายละเอียดประเด็นข้อร้องเรียน (ในข้อร้องเรียน)	สถานภาพการแก้ไขปัจจุบัน

13.10 สรุปประเด็นข้อร้องเรียนโครงการ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2568
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2568 ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการปิดรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดข้อร้องเรียนดังตารางที่ 13.4 ดังนี้



	รายงานประจำเดือนสิงหาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	---

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 67 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

	รายงานประจำเดือนสิงหาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	---

- ศาลาว่าการเมืองพัทยา
- ที่ตั้งสำนักงานโครงการฯ
- ที่ทำการชุมชนบ้านจากยายจีน
- ชุมชนบ้านทุ่ง
- ที่ทำการชุมชนวัดโนน
- ที่ทำการชุมชนบ้านแหลมฉบัง (ศาลเจ้าพ่อสัมฤทธิ์)
- ที่ทำการชุมชนบ้านนาเก่า
- ที่ทำการชุมชนบ้านนาใหม่
- ที่ทำการชุมชนบ้านยาวอุดม
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เขาน้ำซับ)
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (หนองขาม)
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านโรงโม่
- เทศบาลนครแหลมฉบัง
- ชุมชนบ้านหนองพังพวย

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 66 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

	<p>รายงานประจำเดือนกันยายน 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)</p>	
---	---	---

13. งานประชาสัมพันธ์

13.1 แผนดำเนินงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์เดือนกันยายน 2568

ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค ได้กำหนดแผนการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยในเดือนสิงหาคม 2568 ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ (ส่วนที่ 2) วางแผนดำเนินการประชาสัมพันธ์ฯ กิจกรรมการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 25 กันยายน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 13.1

ตารางที่ 13.1 แผนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2568

[illegible]

สัญลักษณ์ : ■ ■ ■ การเตรียมข้อมูลสำหรับประชาสัมพันธ์



- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์

★ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์

 สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน

หมายเหตุ : เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 1 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	<p>รายงานประจำเดือนกันยายน 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)</p>	
---	---	---

13.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ และแจ้งข้อมูลข่าวสารของโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้เกิดการรับรู้ รับทราบ และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการ

2) เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการทำเรือแห่งประเทศไทย ทำเรือแหลมฉบัง ชุมชน
หน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อความร่วมมือที่ดี

3) เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ-สังคม และมีส่วนร่วมของประชาชน



4) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน

13.3 กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ (ส่วนที่ 2) ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ โดยอ้างอิงจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ และได้คัดเลือกชุมชนดังนี้

1. ชุมชนบ้านโป่งสะเก็ด : ชุมชนตั้งอยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 17 กิโลเมตร
2. ชุมชนบ้านนาวัง : ชุมชนตั้งอยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 9.2 กิโลเมตร
3. ชุมชนบ้านบางละมุงฝั่งธน : ชุมชนตั้งอยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร
4. ชุมชนบ้านกลางสา : ชุมชนตั้งอยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 3.0 กิโลเมตร

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 2 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	<p>รายงานประจำเดือนกันยายน 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)</p>	
---	---	---



ภาพที่ 13.1 แสดงที่ตั้งของโครงการฯ กับชุมชนบ้านโป่งสะเก็ด ชุมชนบ้านนาวัง ชุมชนบ้านบางละมุงฝั่งธน และชุมชนบ้านนากลาง



ข้อมูลชุมชน

ชุมชนที่ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ (ส่วนที่ 2) คัดเลือกมีรายละเอียด ชื่อชุมชน ที่ตั้งชุมชน จำนวนครัวเรือน ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ระดับผลกระทบ (อ้างอิงรายงาน EHIA) ชื่อ-ช่องทางการติดต่อผู้นำชุมชน ดังต่อไปนี้

ชุมชนที่ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ (ส่วนที่ 2) คัดเลือกมีรายละเอียด ชื่อชุมชน ที่ตั้งชุมชน จำนวนครัวเรือน ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ระดับผลกระทบ(อ้างอิงรายงาน EHIA) ชื่อ-ช่องทางการติดต่อผู้นำชุมชน ดังต่อไปนี้

- 1) **ชุมชนบ้านโป่งระกาศ**
- | | |
|---------------------------|--|
| ที่ตั้ง | ชุมชนตั้งอยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 17 กิโลเมตร |
| ครัวเรือน | ประมาณ 300 ครัวเรือน |
| ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น | การจราจร (ความไม่สะดวกในการเดินทาง) |
| ระดับความเสี่ยงต่อผลกระทบ | ระดับปานกลาง (จากการขออนุญาตประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) |
| ผู้นำชุมชน | นายอภัย สุขเจริญ
โทรศัพท์ 082-895-2447 |

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 3 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------



	<p>รายงานประจำเดือนกันยายน 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)</p>	
---	---	---

- 2) ชุมชนบ้านนาหว้า
ที่ตั้ง : ชุมชนตั้งอยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 9.2 กิโลเมตร
ครัวเรือน : ประมาณ 1,800 ครัวเรือน
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น : การจราจร(ความไม่สะดวกในการเดินทาง)
ระดับนโยบายสำคัญของผลกระทบ : ระดับปานกลาง (จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
ผู้นำชุมชน : นายมนตรี บุญจาง
โทรศัพท์ 063-429-8999
- 3) ชุมชนบ้านนากลาง
ที่ตั้ง : ชุมชนตั้งอยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร
ครัวเรือน : ประมาณ 1,400 ครัวเรือน
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น : การจราจร(ความไม่สะดวกในการเดินทาง)
ระดับนโยบายสำคัญของผลกระทบ : ระดับปานกลาง (จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
ผู้นำชุมชน : น.ส.นุชา พรจำเริญรัตน์
โทรศัพท์ 084-872-2465
- 4) ชุมชนบ้านบางละมูนเรือน
ที่ตั้ง : ชุมชนตั้งอยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร
ครัวเรือน : ประมาณ 1,600 ครัวเรือน
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น : การจราจร(ความไม่สะดวกในการเดินทาง)
ระดับนโยบายสำคัญของผลกระทบ : ระดับปานกลาง (จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
ผู้นำชุมชน : นายจตุรศักดิ์ มุ่งหาดี
โทรศัพท์ 081-723-1644

13.4 วิธีการดำเนินงาน

- จัดเตรียมสื่อและเอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งหวังให้ผู้รับฟังข้อมูลทำความเข้าใจกับรายละเอียดการดำเนินโครงการให้สะดวกขึ้น โดยสื่อประชาสัมพันธ์ ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และหาเรือจ้างผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 2) ได้จัดทำสื่อในรูปแบบต่าง เช่น ไปสเตอร์ แผ่นพับ และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม (รูปที่ 2) ประกอบด้วย
 - แผนผังงานก่อสร้างโครงการ ส่วนที่ 2 งานก่อสร้างอาคาร เพื่อเปรียบเทียบ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค
 - ภาพรวมกิจกรรมการก่อสร้างอาคาร เพื่อเปรียบเทียบ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค
 - ไปสเตอร์ประกาศรับสมัครงาน 6 ตำแหน่ง ได้แก่ วิศวกรภาคสนาม, จัดซื้อภาคช่างกฤษฎ, พนักงานขับรถบรรทุก 180 คัน, ล่ามภาษาจีน, ช่างซ่อมประปาเครื่องจักร และเจ้าหน้าที่สำรวจ

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 4 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

 	รายงานประจำเดือนกันยายน 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	---

- แจกกำหนดการและนัดหมายกับกลุ่มเป้าหมายที่จะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อเข้าพบพูดคุยและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อสร้างฯ และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ภายหลังจากดำเนินการประชาสัมพันธ์ฯ แล้วเสร็จ จะดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ฯ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

13.5 การประชาสัมพันธ์ความคืบหน้ากิจกรรมก่อสร้างโครงการฯ

ในเดือนกันยายน 2568 ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ (ส่วนที่ 2) ได้ดำเนินงานมวลชนสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

13.5.1 ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการฯ จำนวน 4 หัวข้อ ได้แก่

- แจ้งผังการก่อสร้าง และความคืบหน้าการก่อสร้าง ได้แก่ การก่อสร้างกลุ่มอาคาร การก่อสร้างกลุ่มงานท่าเทียบเรือ กลุ่มงานสาธารณูปโภค กลุ่มงานถนนและสะพานยกระดับ
- การจัดกรรจรวจ
- การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHA
- การรับสมัครงาน

13.5.2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง ได้แก่

- วิศวกรภาคสนาม
- จัดซื้อภาษาอังกฤษ
- พนักงานขับรถเครนแทรก 180 คัน
- ล่ามภาษาจีน
- ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
- เจ้าหน้าที่สำรวจ

13.5.3 การประชุมร่วมกับชุมชน จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่

- ชุมชนบ้านโป่งสะแก เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง
- ชุมชนบ้านนาวัง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง
- ชุมชนบ้านบางละมุงฝั่งถนน เทศบาลตำบลบางละมุง อ.บางละมุง
- ชุมชนบ้านนากลาง เทศบาลตำบลบางละมุง อ.บางละมุง

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 5 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

 	รายงานประจำเดือนกันยายน 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	---

13.6 สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์




ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เนื้อหาประกอบด้วย แผ่นผังพื้นที่ก่อสร้างในพื้นที่ถมทะเล และนอกพื้นที่ถมทะเล รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อแจ้ง ชาวให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานก่อสร้าง และตำแหน่งในการก่อสร้าง อธิบายแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารกับโครงการ เป็นต้น โดยในเดือนกันยายน 2568 จัดทำในรูปแบบโปสเตอร์และแผ่นพับดังนี้

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ ได้มีเนื้อหาประกอบด้วย แผ่นผังพื้นที่ก่อสร้างในพื้นที่ถมทะเล และนอกพื้นที่ถมทะเล ความก้าวหน้าการก่อสร้าง รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และดำเนินการแจกให้กับผู้นำชุมชน และประชาชนโดยรอบโครงการ



ภาพที่ 13.2 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพรวมกิจกรรมการก่อสร้าง (ส่วนที่ 2)

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 6 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------




 	รายงานประจำเดือนกันยายน 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	---

- โปสเตอร์รับสมัครงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง ได้แก่ วิศวกรภาคสนาม, พนักงานขับรถเครนแทรก, จัดซื้อภาษาอังกฤษ, ล่ามภาษาจีน, ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร และเจ้าหน้าที่สำรวจ



ภาพที่ 13.3 ภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 7 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

 	รายงานประจำเดือนกันยายน 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	---

13.7 ช่องทางการประชาสัมพันธ์

1) ลงพื้นที่เข้าพบปะพูดคุยกับประชาชน โดยเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ดังนี้

วันที่ 27 สิงหาคม 2568 เข้าพบผู้นำกลุ่มประมง นายธีรศักดิ์ สมบูรณ์ ประธานกลุ่มประมงบ้านบางละมุง นายชาติชาย สัตยจิตต์ ประธานชุมชนบ้านบางละมุง และสมาชิกกลุ่มประมงบ้านบางละมุง
วันที่ 9 กันยายน 2568 เข้าพบผู้นำชุมชน นายธงชัย สุขเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 พร้อมทั้งประชาชนในชุมชนโป่งสะแก
วันที่ 12 กันยายน 2568 เข้าพบผู้นำชุมชน นายมณเฑียร บุญกระจ่าง กำนันตำบลตะเคียนเตี้ย และประชาชนในชุมชนบ้านนาวัง
วันที่ 16 กันยายน 2568 เข้าพบผู้นำชุมชน น.ส.นุชชา พรเจริญรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 และประชาชนในชุมชนบ้านนากลาง
วันที่ 19 กันยายน 2568 เข้าพบผู้นำชุมชน นายจุรงค์ศักดิ์ มุ่งหาดี ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 และประชาชนในชุมชนบ้านบางละมุงฝั่งถนน
วันที่ 23 กันยายน 2568 เข้าพบผู้นำชุมชน นายชาติชาย สัตยจิตต์ ประธานชุมชนบ้านบางละมุง และประชาชนในชุมชนบ้านบางละมุง

2) เว็บไซต์โครงการ www.laemchabangport-phase3.com





ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2
ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHA ประจำเดือนกันยายน (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค
เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568



ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ตามมาตรการ EHA ประจำเดือนกันยายน 2568 (ส่วนที่ 2) ส่วนงานก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค
เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 8 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนกันยายน 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	---


3) โลโก้โครงการ ชื่อ LCP3EHIA&PR-CR / ไอพีไลน์ @341znbgp



ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งความคืบหน้ากิจกรรม
การสร้างของโครงการฯ
(ผู้รับจ้างก่อสร้าง ส่วนที่ 2) (ฉบับที่ 2)
เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568



ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ท่าเรือแหลมฉบังเดินทางโครงการ “มอโลกาส
ทางการศึกษาพัฒนาคนดูถูกน้ำเค็ม” ปีงบประมาณ
2568 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 หนุนเยาวชนรอบ
ชุมชน 39 แห่ง รวม 229 คน
เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568

	รายงานประจำเดือนกันยายน 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	---

13.8 สรุปผลการดำเนินงานมวลชนสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในเดือนกันยายน พ.ศ.2568 เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/หม.2 ซึ่งเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้ากิจกรรมก่อสร้างโครงการฯ และเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนโดยรอบโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

13.8.1 การประชาสัมพันธ์


เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม, 9, 12, 16,19 และ 23 กันยายน 2568 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กับชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการฯ แสดงถึง ภาพที่ 13.4 ทั้งนี้ หม.2 ประสานงานและนัดหมายกับกลุ่มผู้นำชุมชนล่วงหน้า เพื่อเชิญเข้าร่วมรับฟังความคืบหน้าการก่อสร้างของโครงการ ได้แก่ แผนผังการก่อสร้าง ความคืบหน้าการก่อสร้าง แผนการจัดการจราจร และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHIA จำนวน 6 ชุมชน และ 1 กลุ่มประมง ได้แก่

- 1) กลุ่มประมงบ้านบางละมุง นายรังสรรค์ สมบูรณ์ (ประธานกลุ่มประมงบ้านบางละมุง)
- 2) ชุมชนบ้านโป่งสะแก นายธงชัย สุขเจริญ (ผู้ใหญ่บ้าน ม.5)
- 3) ชุมชนบ้านนาวัง นายมนตรี บุญระจ่าง (กำนันตำบลตะเคียนเตี้ย)
- 4) ชุมชนบ้านนากลาง น.ส.บุษชา พรจำเริญวิรัตน์ (ผู้ใหญ่บ้าน ม.5)
- 5) ชุมชนบ้านบางละมุงฝั่งธน นายจรงค์ศักดิ์ มุ่งหาดี (ผู้ใหญ่บ้าน ม.4)
- 6) ชุมชนบ้านบางละมุง นายชาติชาย สัจจิตต์ (ประธานชุมชนบ้านบางละมุง)

ภายหลังการประชาสัมพันธ์แจ้งความคืบหน้ากิจกรรมก่อสร้างโครงการฯ หม.2 ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของโครงการ โดยสรุปได้ดังตารางที่ 13.2

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 9 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------



LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 10 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

	รายงานประจำเดือนกันยายน 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	---

ตารางที่ 13.2 สรุปประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม, 9, 12, 16,19 และ 23 กันยายน 2568

ประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
นายรังสรรค์ สมบูรณ์ ประธานกลุ่มประมงบ้านบางละมุง - กลุ่มประมงรับทราบแผนงานก่อสร้าง และจะวางแผนเปลี่ยนเส้นทางประมงเพื่อหลีกเลี่ยงช่องทางเดินเรือ ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณด้านหัวของเขื่อนกันคลื่น ขอให้เพิ่มทุ่นสัญญาณ หรืออุปกรณ์แจ้งเตือน ให้เด่นชัด เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดกับเรือประมง	นายบุญส่ง เพื่องแดน เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/หม.2 - ขอขอบคุณกลุ่มประมงที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ - หม.2 จะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป
นายธงชัย สุขเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ชุมชนบ้านโป่งสะแก - พื้นที่ชุมชนบ้านโป่งสะแก ระยะทางไกลจากพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง หากมีกิจกรรมในพื้นที่ที่ต้องขอการสนับสนุนจากผู้รับเหมา 2 จะแจ้งให้ทราบ	นางสาวเปิยทิพย์ สิบจากสิงห์ เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/หม.2 - หม.2 อินดีสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สามารถประสานงานขอรับการสนับสนุนผ่านทีมงานประชาสัมพันธ์ได้โดยตรง
นายอดลวย มั่นน้อย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ชุมชนบ้านโป่งสะแก - เส้นทางรถไฟที่จะสร้างในอนาคตอยู่บริเวณใต้	นายบุญส่ง เพื่องแดน เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/หม.2 - หม.2 ดำเนินการก่อสร้าง อาคาร ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ และระบบสาธารณูปโภค ซึ่งทางรถไฟเป็นส่วนของผู้รับเหมาส่วนที่ 3 ปัจจุบันยังไม่เริ่มดำเนินการ โดยแผนงานการก่อสร้างทางรถไฟจะต่อขยายจากนอกพื้นที่ถมทะเล เข้าไปสู่พื้นที่ถมทะเลเพื่อไปท่าเรือ E และท่าเรือ F

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 11 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

	รายงานประจำเดือนกันยายน 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	---

ตารางที่ 13.2 สรุปประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม, 9, 12, 16,19 และ 23 กันยายน 2568 (ต่อ)

ประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
นางยุพา ดอกกรกลาง ประชาชนชุมชนบ้านนากลาง - บริเวณท่าเทียบเรือบริการ ให้บริการกับประชาชนทั่วไปหรือไม่	นายบุญส่ง เพื่องแดน เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/หม.2 - วัตถุประสงค์ของท่าเทียบเรือบริการ เพื่อเทียบเรือบริการ เช่น เรือลากจูง เรือเก็บขยะ เรือรับส่งเจ้าหน้าที่
นางเนาวรัตน์ น้าพา ประชาชนชุมชนบ้านนากลาง - คนงานที่รับเข้าทำงานแล้ว เป็นพนักงานประจำหรือไม่ และหากโครงการแล้วเสร็จคนงานต้องย้ายตามโครงการหรือไม่	นางสาวเปิยทิพย์ สิบจากสิงห์ เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/หม.2 - พนักงานที่รับเข้าทำงานเป็นพนักงานประจำของบริษัท กรณีโครงการแล้วเสร็จจะต้องย้ายสถานที่ทำงาน บริษัทจะสอบถามความสมัครใจของพนักงานว่ายินดีย้ายตามเพื่อไปทำงานต่อหรือไม่
นางมณีนิจันทร หับทิมเทศ ประชาชนชุมชนบ้านนากลาง - คนงานส่วนใหญ่ในโครงการเป็นสัญชาติใด	นายบุญส่ง เพื่องแดน เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/หม.2 - ตามสัดส่วนของพนักงานส่วนใหญ่เป็นคนไทย และมีสัญชาติจีน รวมถึงแรงงานต่างด้าวในสัดส่วนที่น้อยกว่าคนไทย
นายชายชัย วงศ์ยอด ประชาชนชุมชนบ้านนากลาง - พื้นที่ดำเนินการถมทะเลเป็นพื้นที่ของใคร	นายบุญส่ง เพื่องแดน เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/หม.2 - พื้นที่เป็นการถมทะเลบริเวณของการท่าเรือ ผู้รับเหมาส่วนที่ 1 ดำเนินการถมทะเล โดยการดูแลหาประโยชน์บนพื้นที่ของการท่าเรือฯ

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 12 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

 AEC MOHCHINA	รายงานประจำเดือนกันยายน 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	---

ตารางที่ 13.2 สรุปประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม, 9, 12, 16,19 และ 23 กันยายน 2568 (ต่อ)

ประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
นางพัชรินทร์ แสงเทียน ประชาชนชุมชนบ้านนากลาง - ในช่วงเช้าบริเวณท่าเรือจะมีรถสะสมปริมาณมาก และรถติด	นายบุญส่ง เพื่องแดน เจ้าหน้าที่มวลงชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/หมร.2 - ปัจจุบันท่าเรือพยายามใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการคิวเข้า-ออกของรถบรรทุกคู่สินค้า
นางปราณี ช่วงทอง ประชาชนชุมชนบ้านนากลาง - บริเวณท่าเรือบริการ บุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปใช้บริการ เช่น เทียบเรือท่องเที่ยวได้หรือไม่	นายบุญส่ง เพื่องแดน เจ้าหน้าที่มวลงชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/หมร.2 - วัตถุประสงค์ของท่าเทียบเรือบริการ(ท่าเรือ E) เพื่อบริการให้กับเรือลากจูง เรือรับ-ส่งเจ้าหน้าที่และเรือเก็บขยะ โดยท่าเทียบเรือสามารถเทียบเรือท่องเที่ยวจะเป็นท่าเรือ A
นางสาวนุชชา พรจำเริญรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ชุมชนบ้านนากลาง - หากเป็นคนที่ห้องอื่นเข้าไปสมัครงาน จะรับเข้าทำงานและเริ่มงานได้เลยหรือไม่	นายบุญส่ง เพื่องแดน เจ้าหน้าที่มวลงชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/หมร.2 - ตามหลักเกณฑ์รับสมัครงานต้องมีการสัมภาษณ์ว่าคุณสมบัติเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ แต่จะต้องพิจารณาเลือกบุคคลที่เป็นคนในพื้นที่ โดยรอบโครงการเป็นลำดับแรก
นางสาวสนธยา อรุณศิริพันธ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ชุมชนบ้านบางละมุงฝั่งธน - พื้นที่ของชุมชนบ้านบางละมุงฝั่งธน อยู่ในระยะทางที่ค่อนข้างไกลจากกิจกรรมก่อสร้างท่าเรือ จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง แต่ขอให้ หมร.2 ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	นางสาวเปิยทิพย์ สิบจากสิงห์ เจ้าหน้าที่มวลงชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/หมร.2 - หมร.2 รับทราบข้อเสนอแนะ



LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 13 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

 AEC MOHCHINA	รายงานประจำเดือนกันยายน 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	---

ตารางที่ 13.2 สรุปประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม, 9, 12, 16,19 และ 23 กันยายน 2568 (ต่อ)

ประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
นางสาวณิกานต์ ศรีราชจันทร์ ประชาชนชุมชนบ้านบางละมุงฝั่งธน - การรับสมัครคนงานในโครงการ มีการจ้างแบบ Part-time ด้วยหรือไม่	นายบุญส่ง เพื่องแดน เจ้าหน้าที่มวลงชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/หมร.2 - ปัจจุบัน นโยบายการสรรหา และการรับคนงาน ยังมีเพียงรับเป็นพนักงานประจำ (Full-time) และนักศึกษาฝึกงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง
นายชาติชาย สัตยจิต ประชาชนชุมชนบ้านบางละมุง - จะเป็นสื่อกลางเพื่อประชาสัมพันธ์ กรณีการดำเนินการทดสอบการเดินกัญชงเงินรายสัปดาห์ของ หมร.2 ในกลุ่มไลน์ของชุมชน และกลุ่มประมง ให้ประชาชนรับทราบต่อไป	นายบุญส่ง เพื่องแดน เจ้าหน้าที่มวลงชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/หมร.2 - หมร.2 รับทราบ และขอขอบคุณชุมชนที่ให้ความร่วมมือ

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 14 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

 AEC MOHCHINA	รายงานประจำเดือนกันยายน 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	---



กลุ่มประมงบ้านบางละมุง
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2568





ชุมชนบ้านโป่งสะแก
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2568



ชุมชนบ้านนาวัง
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2568

ภาพที่ 13.4 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อสร้างโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม, 9, 12, 16,19 และ 23 กันยายน 2568

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 15 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

 AEC MOHCHINA	รายงานประจำเดือนกันยายน 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	---



กลุ่มประมงบ้านนากลาง
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2568



ชุมชนบ้านบางละมุงฝั่งธน
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2568



ชุมชนบ้านบางละมุง
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2568

ภาพที่ 13.4 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อสร้างโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม, 9, 12, 16,19 และ 23 กันยายน 2568 (ต่อ)

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 16 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

 AEC	รายงานประจำเดือนกันยายน 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	---

13.8.2 ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครงาน

ในช่วงเดือนกันยายน 2568 ได้ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครงาน โดยการติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของชุมชน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ แจกใบการประชาสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน โดยรอบพื้นที่โครงการ รวมถึงการเข้าหารือกับ ผอ.กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 จังหวัดชลบุรี (EEC) กรณีหาแนวทางการจัดอบรมทักษะฝีมือแรงงานท้องถิ่น แสดงตั้ง ภาพที่ 13.5 ทั้งนี้ ผรม.2 ได้ประกาศรับสมัคร วิศวกรภาคสนาม, พนักงานขับรถเครนแทรก 180 คัน, จัดซื้อภาษาอังกฤษ, ลามภาษาจีน และ ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร



ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชุมชนบ้านหนองพังพวย เทศบาลนครแหลมฉบัง




ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชุมชนบ้านหนองลำใหม่ เทศบาลนครแหลมฉบัง



ภาพที่ 13.5 ประกาศรับสมัครงาน

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 17 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

 AEC	รายงานประจำเดือนกันยายน 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	---



ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และแจกใบการประชาสัมพันธ์กับชุมชนบ้านโป่งสะแก เทศบาลตำบลเคียนไถ่





ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 จังหวัดชลบุรี (EEC)



ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และแจกใบการประชาสัมพันธ์กับชุมชนบ้านวัง เทศบาลตำบลเคียนไถ่

ภาพที่ 13.5 ประกาศรับสมัครงาน (ต่อ)

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 18 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

 AEC	รายงานประจำเดือนกันยายน 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	---



ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และแจกใบการประชาสัมพันธ์กับชุมชนบ้านนากลาง เทศบาลตำบลบางละมุง





ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และแจกใบการประชาสัมพันธ์กับชุมชนบ้านบางละมุงเมือง เทศบาลตำบลบางละมุง



ประชาสัมพันธ์กับ ผอ.กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 จังหวัดชลบุรี (EEC) พร้อมหาหรือแนวทางการจัดอบรมทักษะฝีมือแรงงานท้องถิ่น

ภาพที่ 13.5 ประกาศรับสมัครงาน (ต่อ)

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 19 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

 AEC	รายงานประจำเดือนกันยายน 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	---

13.8.3) ชุมชนสัมพันธ์ (เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนโดยรอบโครงการ)

ในช่วงเดือนกันยายน 2568 ผู้รับจ้างได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ได้แก่ โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน สำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการมอบโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคนดีลูกน้ำดื่ม แสดงตั้ง ภาพที่ 13.6



26 ส.ค.2568 บริษัท ซีเอสซี (ไทย) จำกัด ได้เข้าโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน สำหรับ

เยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2568

ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

โดยมีเรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ทำเรือแหลมฉบัง เป็นประธาน



09 ก.ย.2568 บริษัท ซีเอสซี (ไทย) จำกัด ได้เข้ากิจกรรม โครงการมอบโอกาสทางการศึกษา

พัฒนาคนดีลูกน้ำดื่ม ประจำปี 2568 ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

โดยมีนางสิริมา กิระดาม รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ทำเรือแหลมฉบัง เป็นประธาน

ภาพที่ 13.6 เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนโดยรอบโครงการ

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 20 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

13.8.4) กิจกรรมเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการ

ในช่วงเดือนกันยายน 2568 ผู้รับจ้างได้มีแผนการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568 “เปิดบ้านเฟส 3 สานสัมพันธ์ชุมชน” โดยจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2568 ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังต่อไปนี้

1.หลักการและเหตุผล

การดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน รวมถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ดังรายละเอียดการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค โดยโครงการฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EHIA) ซึ่งผู้รับเหมาจะต้องดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบหรือแก้ไข และลดผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการก่อสร้างและความคืบหน้าการก่อสร้าง ให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการฯ

2.วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ และแจ้งข้อมูลข่าวสารของโครงการฯเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการฯ ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการฯให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้เกิดการรับรู้ รับทราบ และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการฯ
- 2) เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการทำเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง ชุมชนหน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อความร่วมมือที่ดี
- 3) เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน
- 4) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและหน่วยงานองค์กรในพื้นที่

3. กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ

การดำเนินกิจกรรมเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บางละมุง จังหวัดชลบุรี พิจารณากลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการจากผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างโครงการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับต่างๆ โดยได้จัดกลุ่มเป้าหมายดังรายละเอียดในตารางที่ 1 และตารางที่ 2

ตารางที่ 13.3 กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน

การจำแนกกลุ่มเป้าหมาย		กลุ่มเป้าหมายย่อยของโครงการฯ
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ	องค์ประกอบของกลุ่ม	
1. ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านลบ และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์	ผู้นำชุมชนและประชาชนที่อยู่อาศัยในระยะใกล้เคียง ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากโครงการฯ โดยครอบคลุมพื้นที่โดยรอบที่จัดโครงการฯ ในรัศมี 5 กิโลเมตร รวมถึงชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลตำบลบางละมุง เทศบาลตำบลพะเยา และเทศบาลเมืองพัทยา จำนวน 39 ชุมชน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none">เทศบาลนครแหลมฉบัง จำนวน 23 ชุมชน ได้แก่<ul style="list-style-type: none">ชุมชนบ้านอ่าวอุดมชุมชนบ้านทุ่งชุมชนบ้านแหลมฉบัง (ชุมชนที่อยู่ติดกับโครงการฯ)ชุมชนบ้านนาเก่าชุมชนบ้านเขาน้ำซับชุมชนตลาดอ่าวอุดมชุมชนบ้านชากยายจีนชุมชนวัดลิ้มชุมชนหมู่บ้านแหลมทองชุมชนบ้านโพธิ์เล็กชุมชนวัดพระประจักษ์ชุมชนบ้านหนองขามชุมชนบ้านไร่หนึ่งชุมชนบ้านจุฑาธุศชุมชนบ้านหนองคันทน์

ตารางที่ 13.3 กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน(ต่อ)

การจำแนกกลุ่มเป้าหมาย		กลุ่มเป้าหมายย่อยของโครงการฯ
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ	องค์ประกอบของกลุ่ม	
1. ผู้ที่ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านลบ และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์(ต่อ)	<ul style="list-style-type: none">ชุมชนบ้านหนองลำใหม่ชุมชนบ้านชากกระบอกชุมชนบ้านเศรษฐีในฝันชุมชนบ้านนาใหม่ชุมชนบ้านทุ่งลาดชุมชนบ้านบางละมุง (ชุมชนที่อยู่ติดกับโครงการฯ)ชุมชนบ้านหนองมะนาวชุมชนบ้านหนองพวยเทศบาลตำบลบางละมุง จำนวน 7 ชุมชน ได้แก่<ul style="list-style-type: none">ชุมชนบ้านเนินทรายชุมชนตลาดโรงโม่ชุมชนบ้านชายทะเลชุมชนบ้านโรงโม่ชุมชนบ้านบางละมุงฝั่งชุมชนบ้านกลางชุมชนบ้านหนองเกตุเทศบาลตำบลพะเยา จำนวน 9 ชุมชน ได้แก่<ul style="list-style-type: none">ชุมชนบ้านสีหะเบียวชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยรวมพลัง 1ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยรวมพลัง 2ชุมชนบ้านหนองปลื้มรวมพลังชุมชนนาแก้วรวมพลังชุมชนพิทยปารัตน์ธิสรวรพลังชุมชนบ้านนาวิรวมพลัง 1ชุมชนบ้านนาวิรวมพลัง 2ชุมชนบ้านโป่งสะแกรวมพลัง

ตารางที่ 13.3 กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน(ต่อ)



การจำแนกกลุ่มเป้าหมาย		กลุ่มเป้าหมายย่อยของโครงการฯ
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ	องค์ประกอบของกลุ่ม	
1. ผู้ที่ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านลบ และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์(ต่อ)	<ul style="list-style-type: none">กลุ่มประมงที่บ้านบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง 6 กลุ่ม ประมง ได้แก่<ul style="list-style-type: none">กลุ่มประมงบ้านแหลมฉบังกลุ่มประมงอยู่ใกล้ปากคลองบางละมุงกลุ่มประมงบ้านบางละมุงกลุ่มประมงบ้านโรงโม่กลุ่มเทศบาลตำบลบางละมุงกลุ่มประมงบ้านนาเกลือกลุ่มบริษัทที่ดำเนินการในท่าเรือแหลมฉบัง<ul style="list-style-type: none">บริษัท อีซีซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัดบริษัท เอสทีที แอนด์ ไอ จำกัด(มหาชน)บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัดบริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด
2. กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว	โรงพยาบาล/สถานพยาบาล	<ul style="list-style-type: none">โรงพยาบาลแหลมฉบังโรงพยาบาลบางละมุงโรงพยาบาลวชิราลงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงโม่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่หนึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนเตี้ยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะเยา
	สถานศึกษาในพื้นที่โครงการฯ	<ul style="list-style-type: none">รร.บ้านบางละมุงรร.วัดบ้านนา (พิทยายก)รร.วัดแหลมฉบังรร.บ้านทุ่งลาดรร.บ้านชากยายจีนรร.เทศบาลแหลมฉบัง 3รร.เทศบาลแหลมฉบัง 2รร.เทศบาลแหลมฉบัง 1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(วิทยาเขตศรีราชา)

	รายงานประจำเดือนกันยายน 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	--

ตารางที่ 13.3 กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน(ต่อ)

การจำแนกกลุ่มเป้าหมาย		กลุ่มเป้าหมายย่อยของโครงการฯ
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ	องค์ประกอบของกลุ่ม	
2. กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว (ต่อ)	ศาสนสถานในพื้นที่โครงการฯ	<ul style="list-style-type: none"> วัดศรีธรรมาราม วัดบางละมุง วัดท่ากระดาน วัดประชุมคงคา วัดศรีวนารามชลบุรี วัดโนน วัดบ้านนาแหลมฉบังเก่า วัดนาสิกนาราม(ตะเคียนเตี้ย)
3.หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการระดับต่างๆ	หน่วยงานราชการระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล	<ul style="list-style-type: none"> สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 สถานีวิทยุประมงศรีราชา ประมงจังหวัด อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง เทศบาลตำบลบางละมุง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เทศบาลนครแหลมฉบัง
4.สื่อมวลชน	สื่อมวลชนท้องถิ่น	<ul style="list-style-type: none"> Sirachulane News MGR Online ภาคกลาง-ตะวันออก บางละมุงนิวส์ไลน์ บูรพานิวส์คอตคอม ศรีราชาโพสต์ Yes ชวศรวิภา แหลมฉบังนิวส์ ศูนย์ข่าวแหลมฉบัง ข่าวศรีราชาท้องถิ่น อินฟินิตี้

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 25 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

	รายงานประจำเดือนกันยายน 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	---

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- ประธานชุมชน
 - ประธานกลุ่มประมง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้แทนศาสนสถาน
 - ผู้แทนสถานศึกษา
 - ผู้แทนสถานพยาบาล
 - ท่าเรือแหลมฉบัง
 - ผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ
 - กิจกรรมร่วมค้า TTE (Third Party)
 - คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 - สื่อมวลชน
- จำนวนทั้งหมดประมาณ 150 คน

8. การประเมินการจัดกิจกรรม

แบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ

9. สถานที่

- ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขา อำเภอศรีราชา
- พื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค

10. ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ซีโอซีซี (ไทย) จำกัด ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค ได้แก่

- นายปิ่นหยวน พ่าง
- นายบุญส่ง เพื่องแมน
- นางสาวเปิยทิพย์ สืบจากสิงห์
- นางสาววิราภรณ์ เขียมรัมย์
- ผู้จัดการด้านประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ประสานงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 27 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

	รายงานประจำเดือนกันยายน 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	--

ตารางที่ 13.4 กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ(การทำเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง) ผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการ ส่วนที่ 2 (รวม.2) ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการ ส่วนที่ 1 (รวม.1) กิจกรรมร่วมค้า TTE (Third Party) คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.ระยะเวลาดำเนินการ

วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2568 ช่วงเวลา 8.30 – 12.00 น.

5. วิธีดำเนินงาน



ตารางที่ 13.5 การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการ มีขั้นตอนดำเนินงานดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568												หมายเหตุ
	ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
ขั้นตอนการเตรียมงาน													
เตรียมหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม แบบตอบรับ และกำหนดการ													
ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด													
สนับสนุนข้อมูลเพื่อทำวีดิทัศน์ความคืบหน้าโครงการ													ตาม สนับสนุนข้อมูลให้ สม.2
จัดทำแผนเอกสารประกอบการบรรยาย/สื่อประชาสัมพันธ์													
จัดทำวีดิทัศน์สรุปงาน ขอเชิญสื่อ และอาหาร													
จัดทำเอกสารบันทึก และรถ													
ขั้นตอนการจัดงาน													
วันดีดกิจกรรมเยี่ยมชมน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568													17 ธันวาคม 2568
รายงานสรุปกิจกรรมเยี่ยมชมการก่อสร้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568													

6. สื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์

- วีดิทัศน์ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการฯ
- PPT นำเสนอความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการฯ
- ตอบข้อซักถามโดยผู้จัดการโครงการฯ และผู้เชี่ยวชาญฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 26 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

	รายงานประจำเดือนกันยายน 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	---

13.9 ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับโครงการฯ

ผู้รับจ้างก่อสร้าง(ส่วนที่ 2) แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารกับโครงการฯ สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ของโครงการฯ ตามช่องทางที่ให้ไว้ดังต่อไปนี้

1.1 เว็บไซต์โครงการ : www.laemchabangport-phase3.com/v/



1.2 LINEโครงการ :lCP3EHIA&PR-CR / ไลน์ @341znbpq



1.3 Email โครงการ :laemchabangport-phase3@gmail.com

1.4 Email ผู้รับจ้าง :lcp2thai@Chec.bj.cn

1.5 เฟซบุ๊กผู้รับจ้าง : CHEC Thai-PR & Recruit

1.6 โทรศัพท์ :063-079-0738 ผู้ประสานงาน นายบุญส่ง เพื่องแมน

1.7 ผู้รับเรื่องร้องเรียน : ผู้รับเหมา (รวม.2) ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบข้อร้องเรียน (สาย 2) จำนวน 13 จุด จากจำนวนทั้งหมด 27 จุด มีดังนี้

- ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 บ้านทุ่งกรด
- ที่ทำการชุมชนบ้านบางละมุง
- ที่ทำการชุมชนบ้านโรงโม่ หมู่ที่ 3
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงโม่
- ที่ทำการชุมชนตลาดโรงโม่
- สำนักงานเทศบาลตำบลบางละมุง
- ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย (ผู้ซ่อมรถของกำนันมนกโนนชัย)
- ที่ทำการชุมชนบ้านทุ่งกรด
- ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 (หน้าร้านค้า)
- เทศบาลตำบลบ้านตะเคียนเตี้ย
- ที่ทำการกลุ่มประมงต้นแบบบ้านนาเกลือ

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 28 จาก 147
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

13.10 สรุปเรื่องร้องเรียนโครงการ ประจําเดือนกันยายน พ.ศ.2568
 ในช่วงสัปดาห์กันยายน 2568 ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดข้อร้องเรียนดังตาราง ที่ 13.4 ดังต่อไปนี้
 ตารางที่ 13.6 แสดงรายละเอียดข้อร้องเรียนในรอบเดือนกันยายน 2568

ลำดับ	ช่องทาง	วันเดือนปี ที่ร้องเรียน	รายชื่อผู้รับ ผิดข้อร้องเรียน	รายละเอียดประเด็นเรื่องร้องเรียน	สถานภาพการแก้ไขปัจจุบัน
				(ไม่มีข้อร้องเรียน)	

- ศาลาว่าการเมืองพัทยา
- ที่ตั้งสำนักงานโครงการฯ
- ที่ทำการชุมชนบ้านชากยายจีน
- ชุมชนบ้านทุ่ง
- ที่ทำการชุมชนวัดมโนรม
- ที่ทำการชุมชนบ้านแหลมฉ้าง (ศาลเจ้าพ่อสัมฤทธิ์)
- ที่ทำการชุมชนบ้านนาเก่า
- ที่ทำการชุมชนบ้านนาใหม่
- ที่ทำการชุมชนบ้านอ่าวอุดม
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เขาน้ำจืด)
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (หนองขาม)
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านไผ่หนึ่ง
- เทศบาลนครแหลมฉบัง
- ชุมชนบ้านหนองพังพวย

13.4 วิธีการดำเนินงาน

- จัดเตรียมสื่อและเอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งหวังให้ผู้รับฟังข้อมูลทำความเข้าใจกับรายละเอียดการดำเนินโครงการให้สะดวกขึ้น โดยสื่อประชาสัมพันธ์ ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และท่าเรือฯ ซึ่งผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 2) ได้จัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม (ภาพที่ 13.2) ประกอบด้วย
 - แผนผังงานก่อสร้างโครงการฯ ส่วนที่ 2 งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค
 - ภาพรวมกิจกรรมการก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค
 - โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ 20 ตำแหน่ง ได้แก่ วิศวกรภาคสนามงานถนน, วิศวกรลาน, วิศวกรท่าเทียบเรือ, วิศวกรภาคสนามงานสะพาน, วิศวกรภาคสนามงานอาคาร, วิศวกรออกแบบอาคาร – สถาปัตย์/โยธา, วิศวกรออกแบบโครงสร้าง, วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า, วิศวกรออกแบบระบบประปา, วิศวกรภาคสนามงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า, วิศวกรภาคสนามงานสาธารณูปโภค, วิศวกรย้ายแนวท่อ, วิศวกรออกแบบและประมาณราคา, วิศวกรสำนักงาน, เจ้าหน้าที่เขียนแบบสถาปัตย์/โครงสร้าง, เจ้าหน้าที่เขียนแบบระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ, เจ้าหน้าที่เขียนแบบระบบประปา, ล่ามภาษาจีนหน้างาน, ล่ามภาษาจีนประจำโครงการก่อสร้าง และพนักงานทั่วไป
 - แจ้งกำหนดการและนัดหมายกับกลุ่มเป้าหมายที่จะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อเข้าพบพูดคุยและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อสร้างฯ และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - ภายหลังจากดำเนินการประชาสัมพันธ์ฯ แล้วเสร็จ จะดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

13.5 การประชาสัมพันธ์ความคืบหน้ากิจกรรมก่อสร้างโครงการฯ

ในเดือนตุลาคม 2568 ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ (ส่วนที่ 2) ได้ดำเนินงานมวลชนสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

13.5.1 ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการฯ จำนวน 6 หัวข้อ ได้แก่

- แผนผังการก่อสร้าง และความคืบหน้าการก่อสร้าง ได้แก่ การก่อสร้างกลุ่มงานอาคาร การก่อสร้างกลุ่มงานท่าเทียบเรือ กลุ่มงานสาธารณูปโภค กลุ่มงานถนนและสะพานยกระดับ
 - การดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์
 - การดำเนินการก่อสร้างที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงช่วงเวลากลางคืน
 - การจัดจราจร
 - การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHIA
 - การรับสมัครงาน

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 5 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	---------------

13.5.2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน จำนวน 20 ตำแหน่ง ได้แก่

- วิศวกรภาคสนามงานถนน
- วิศวกรลาน
- วิศวกรท่าเทียบเรือ
- วิศวกรภาคสนามงานสะพาน
- วิศวกรภาคสนามงานอาคาร
- วิศวกรออกแบบอาคาร - สถาปัตย์ /โยธา
- วิศวกรออกแบบโครงสร้าง
- วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า
- วิศวกรออกแบบระบบประปา
- วิศวกรภาคสนามงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า
- วิศวกรภาคสนามงานสาธารณูปโภค
- วิศวกรย้ายแนวท่อ
- วิศวกรออกแบบและประมาณราคา
- วิศวกรสำนักงาน
- เจ้าหน้าที่เขียนแบบสถาปัตย์/โครงสร้าง
- เจ้าหน้าที่เขียนแบบระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ
- เจ้าหน้าที่เขียนแบบระบบประปา
- ล่ามภาษาจีนหน้างาน
- ล่ามภาษาจีนประจำโครงการก่อสร้าง
- พนักงานทั่วไป

13.5.3 การประชุมร่วมกับชุมชน จำนวน 4 ชุมชน และ 2 กลุ่มประมง ได้แก่

- ชุมชนบ้านแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา
- ชุมชนบ้านนาเก่า เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา
- ชุมชนบ้านนาใหม่ เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา
- ชุมชนบ้านบางละมุง เทศบาลตำบลบางละมุง อ.บางละมุง
- กลุ่มประมงบ้านบางละมุง เทศบาลตำบลบางละมุง อ.บางละมุง
- กลุ่มประมงบ้านแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา

13.6 สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์

ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เนื้อหาประกอบด้วย แผนผังพื้นที่ก่อสร้างในพื้นที่ถมทะเล และนอกพื้นที่ถมทะเล รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อแจ้ง ช่าวให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานการก่อสร้าง และตำแหน่งในการก่อสร้าง อธิบายแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่องทาง การติดต่อสื่อสารกับโครงการฯ เป็นต้น โดยในเดือนตุลาคม 2568 จัดทำในรูปแบบโปสเตอร์และจดหมายข่าว ดังนี้

- จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการฯ ได้มีเนื้อหาประกอบด้วย แผนผังพื้นที่ก่อสร้างในพื้นที่ถมทะเล และนอกพื้นที่ถมทะเล ความก้าวหน้าการก่อสร้าง รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และดำเนินการแจกให้กับผู้นำชุมชน และประชาชนโดยรอบโครงการฯ



LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 6 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	---------------



แผนผังงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 2)
ภาพที่ 13.2 สื่อและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ



แผนผังงานก่อสร้างท่าเทียบเรือ (ส่วนที่ 2)
ภาพที่ 13.2 สื่อและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ต่อ)

	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	--	--



ขั้นตอนการก่อสร้างท่าเทียบเรือ (ส่วนที่ 2)

ภาพที่ 13.2 สื่อและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ต่อ)

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 9 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	---------------

	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	--	--



ภาพที่ 13.2 จุดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพรวมกิจกรรมการก่อสร้าง (ส่วนที่ 2)

- โปสเตอร์รับสมัครงาน จำนวน 20 ตำแหน่ง ได้แก่ วิศวกรภาคสนามงานถนน, วิศวกรลาน, วิศวกรท่าเทียบเรือ, วิศวกรภาคสนามงานสะพาน, วิศวกรภาคสนามงานอาคาร, วิศวกรออกแบบอาคาร - สถาปัตย์/โยธา, วิศวกรออกแบบโครงสร้าง, วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า, วิศวกรออกแบบระบบประปา, วิศวกรภาคสนามงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า, วิศวกรภาคสนามงานสาธารณูปโภค, วิศวกรย้ายแนวท่อ, วิศวกรออกแบบและประมาณราคา, วิศวกรสำนักงาน, เจ้าหน้าที่เขียนแบบสถาปัตย์/โครงสร้าง, เจ้าหน้าที่เขียนแบบระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ, เจ้าหน้าที่เขียนแบบระบบประปา, ล่ามภาษาจีนพนักงาน, ล่ามภาษาจีนประจำโครงการก่อสร้าง และพนักงานทั่วไป

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 10 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	--	---



ภาพที่ 13.3 ภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 11 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	--	---

13.7 ช่องทางการประชาสัมพันธ์

- 1) ลงพื้นที่เข้าพบพูดคุยกับประชาชน โดยเจ้าหน้าที่มีวชนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ดังนี้
 - วันที่ 28 กันยายน 2568 เข้าพบผู้นำกลุ่มประมง นายรังสรรค์ สมบูรณ์ ประธานกลุ่มประมงบ้านบางละมุง นายชาติชาย สัตยจิตต์ ประธานชุมชนบ้านบางละมุง และสมาชิกกลุ่มประมงบ้านบางละมุง
 - วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เข้าพบตัวแทนผู้ประกอบการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและอาจได้รับผลกระทบจากการปิดช่องจราจร ดังนี้ บริษัท เอสทีพี แอนด์ โอ จำกัด (มหาชน), บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด และบริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด
 - วันที่ 2 ตุลาคม 2568 เข้าพบตัวแทนผู้ประกอบการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและอาจได้รับผลกระทบจากการปิดช่องจราจร ดังนี้ สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์, บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด, สมาคมผู้ประกอบการขนส่งภาคตะวันออก (ระยอง), สมาคมโลจิสติกส์ อีสซี, สมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบัง และบริษัท สหพัฒน์ แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด
 - วันที่ 11 ตุลาคม 2568 เข้าพบผู้นำชุมชน นายวราห์ ถนอมรอด ประธานชุมชนบ้านแหลมฉบัง นายณัฐพล บัวเพชร ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมฉบัง และสมาชิกกลุ่มประมงบ้านแหลมฉบัง
 - วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เข้าพบผู้นำชุมชน นายณัฐกร จันทร์ทรัพย์ ประธานชุมชนบ้านนาเก่า และประชาชนในชุมชนบ้านนาเก่า
 - วันที่ 20 ตุลาคม 2568 เข้าพบผู้นำชุมชน นายนิพนธ์ ชุลาดี ประธานชุมชนบ้านนาใหม่ และประชาชนในชุมชนบ้านนาใหม่
 - วันที่ 21 ตุลาคม 2568 เข้าพบผู้นำกลุ่มประมง นายรังสรรค์ สมบูรณ์ ประธานกลุ่มประมงบ้านบางละมุง นายชาติชาย สัตยจิตต์ ประธานชุมชนบ้านบางละมุง และสมาชิกกลุ่มประมงบ้านบางละมุง

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 12 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	--	--

2) เว็บไซต์โครงการ www.laemchabangport-phase3.com



ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม 2568
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ตามมาตรการ EHA (ส่วนที่ 2)
ส่วนงานก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค
เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568

3) โลโก้โครงการ ชื่อ LCP3EHA&PR-CR / ไอทีไลน์ @341znbpq



ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม 2568
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ตามมาตรการ EHA (ส่วนที่ 2)
ส่วนงานก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค
เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 13 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	--	--

13.8 สรุปผลการดำเนินงานมวลชนสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2568 เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/กรม.2 ซึ่งเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ความเป็นผู้นำกิจกรรมก่อสร้างโครงการฯ และเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนโดยรอบโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้



13.8.1 การประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 27 กันยายน และ 1 – 21 ตุลาคม 2568 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กับชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการฯ แสดงดัง ภาพที่ 13.4 ทั้งนี้ กรม.2 ประสานงานและนัดหมายกับกลุ่มผู้นำชุมชนล่วงหน้า เพื่อเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นการก่อสร้างโครงการฯ ได้แก่ แผนผังการก่อสร้าง ความคืบหน้าการก่อสร้าง แผนการจัดการจราจร และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHA จำนวน 4 ชุมชน 1 กลุ่มประมง 1 หน่วยงาน และ 9 ผู้ประกอบการในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ได้แก่

- 1) ชุมชนบ้านแหลมฉบัง นายวราห์ ถนนมรดก (ประธานชุมชนบ้านแหลมฉบัง)
- 2) กลุ่มประมงบ้านแหลมฉบัง นายณัฐพล บัวเพชร (ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมฉบัง)
- 3) ชุมชนบ้านเก่า นายอนุสรณ์ จันทน์ทรัพย์ (ประธานชุมชนบ้านเก่า)
- 4) ชุมชนบ้านนาใหม่ นายนิพนธ์ ชูสาส์ (ประธานชุมชนบ้านนาใหม่)
- 5) ชุมชนชาวยายจีน นายวิรัชศักดิ์ ศรีเจริญวงค์วาน (ประธานชุมชนบ้านชาวยายจีน)
- 6) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3ชลบุรี EEC
- 7) ผู้ประกอบการที่อาจได้รับผลกระทบการจราจร จำนวน 9 แห่ง

ภายหลังการประชาสัมพันธ์แจ้งความคืบหน้ากิจกรรมก่อสร้างโครงการฯ กรม.2 ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของโครงการ โดยสรุปได้ดังตารางที่ 13.2



LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 14 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	--	---

ตารางที่ 13.2 สรุปประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 27 กันยายน และ 1 – 21 ตุลาคม 2568

ประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
ตัวแทน บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) - มีความกังวลอาจเกิดจากการเข้า-ออก ของที่จอดรถพนักงาน - ขอให้มีป้าย ไฟส่องสว่าง หรือให้มีผู้ให้สัญญาณของ - ปัญหาฝุ่นที่ฟุ้งกระจายบริเวณที่จะปิดเบี่ยงบริเวณหน้าบริษัทเพิ่มขึ้น	นายพงษ์นิรุทธิ์ ชื่นบุญเกิด ทีมงานฝ่ายก่อสร้างบริษัท ซีเอชซี (ไทย) จำกัด/กรม.2 - รับทราบประเด็นข้อห่วงกังวล บริษัทฯต้องปรับพื้นที่ให้เพื่อให้พนักงานสามารถ เข้า-ออก ได้ นางสาวกัลยวรรณ สิริวรรณสุข วิศวกรสิ่งแวดล้อมบริษัท ซีเอชซี (ไทย) จำกัด/กรม.2 - โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ด้านการจราจรไว้เพื่อดำเนินการแล้ว - บริเวณการก่อสร้างมีมาตรการลดฝุ่นด้วยการฉีดพรมน้ำตามความเหมาะสม
ตัวแทน บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด - ปัญหาที่กระทบต่อบริษัทมากคือฝุ่นที่ฟุ้งกระจายส่งผลกระทบต่อชิ้นงาน ขอให้ฉีดพรมน้ำอย่างสม่ำเสมอ	นางสาวกัลยวรรณ สิริวรรณสุข วิศวกรสิ่งแวดล้อมบริษัท ซีเอชซี (ไทย) จำกัด/กรม.2 - รับทราบปัญหาและจะพยายาม ดำเนินการฉีดพรมน้ำอย่างต่อเนื่อง
ตัวแทน บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด - อาจได้รับผลกระทบด้านการจราจรเล็กน้อย - ขอให้ทำความสะอาดบริเวณทางเชื่อมทางเบี่ยงไอบล เนื่องจากฝุ่นสะสมที่มาจากทางเบี่ยงไอบล	นางสาวกัลยวรรณ สิริวรรณสุข วิศวกรสิ่งแวดล้อมบริษัท ซีเอชซี (ไทย) จำกัด/กรม.2 - บริเวณการก่อสร้างมีมาตรการลดฝุ่นด้วยการฉีดพรมน้ำตามความเหมาะสม

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 15 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	--	---

ตารางที่ 13.2 สรุปประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 27 กันยายน และ 1 – 21 ตุลาคม 2568 (ต่อ)

ประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
ตัวแทนบริษัท อีทีเอส แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด - คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการจราจร - ทางเบี่ยงที่จะเริ่มใหม่ขอให้ขยายบริเวณโค้งให้สามารถรองรับการเลี้ยวของรถตู้คอนเทนเนอร์ได้ - ขอให้ไม่มีเบรคเกอร์แบ่งช่องจราจรให้ชัดเจน	นายพงษ์นิรุทธิ์ ชื่นบุญเกิด ทีมงานฝ่ายก่อสร้างบริษัท ซีเอชซี (ไทย) จำกัด/กรม.2 - รับทราบประเด็นข้อห่วงกังวล โดยทีมงาน กรม.2 จะดำเนินการตามมาตรฐานกรมทางหลวง และจะประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง - ทีมงาน กรม.2 ได้ออกแบบทางเบี่ยงเพื่อสามารถรองรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ในการเลี้ยวโค้งได้ - รับทราบข้อเสนอแนะและจะดำเนินการนางสาวกัลยวรรณ สิริวรรณสุข วิศวกรสิ่งแวดล้อมบริษัท ซีเอชซี (ไทย) จำกัด/กรม.2 - กรม.2 จะดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัย - กรม.2 รับทราบถึงผลกระทบ และจะประสานต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อเร่งแก้ไขต่อไป
ตัวแทน บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด และ สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้า และคอนเทนเนอร์ - ไม่มีข้อห่วงกังวลเนื่องจากเส้นทางขนส่งของบริษัทฯ และสมาคม ไม่ใช้เส้นทางพิศเบี่ยงค่อนข้างน้อย แต่หากดำเนินการก่อสร้างถนนใกล้ท่าเรือ B จะได้รับผลกระทบเรื่องการจราจร	นางสาวเปิยทิพย์ สิงขาลิ่ง เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชซี (ไทย) จำกัด/กรม.2 - รับทราบและยินดีประชาสัมพันธ์ข้อมูลหากมีแผนการก่อสร้างใกล้ท่าเรือ B

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 16 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

  	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	--	--

ตารางที่ 13.2 สรุปประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 27 กันยายน และ 1 – 21 ตุลาคม 2568 (ต่อ)

ประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
ตัวแทน สมาคมโลจิสติกส์ อีอีซี, สมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบัง และ สมาคมผู้ประกอบการขนส่งภาคตะวันออก (ระยอง) - ทั้ง 3 สมาคม รับทราบการชี้แจง ไม่มีข้อห่วงกังวล และจะประชาสัมพันธ์ต่อไปกับกลุ่มผู้ประกอบการทั่วถึง	นายบุญส่ง เพ็ญแคน เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชอีซี(ไทย) จำกัด/กรม.2 - รับทราบและขอบคุณในการประสานงานไปยังผู้ประกอบการ
นายวราห์ ณอมรอด ประธานชุมชนบ้านแหลมฉบัง - การก่อสร้างบริเวณบ้านแหลม ท่าเรือได้หาแนวทางลดผลกระทบกับชุมชนให้มากที่สุด - หากมีแบบก่อสร้างที่ชัดเจนให้เข้ามาประชาสัมพันธ์ก่อนการก่อสร้าง - การขนส่งคอนกรีตจะใช้เส้นทางใด เนื่องจากบริเวณชุมชนเป็นถนนค่อนข้างแคบ ต้องวางแผนไม่ให้กระทบกับชุมชน โดยเสนอให้ขยายถนนก่อนเริ่มงานก่อสร้าง - ช่วงการก่อสร้าง ต้องการให้ C.2 สนับสนุนเครื่องจักรในการขุดลอกคลองที่ตื้น เพราะชุมชนได้รับผลกระทบน้ำท่วม	นายบุญส่ง เพ็ญแคน เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชอีซี(ไทย) จำกัด/กรม.2 - กรม.2 รับทราบเรื่องผลกระทบต่อชุมชนและอยู่ระหว่างหารือแนวทางก่อสร้างร่วมกับท่าเรือ - หากท่าเรือสรุปแนวทางการก่อสร้างที่ชัดเจน ผู้รับเหมาจะเข้ามาแจ้งให้กับชุมชนรับทราบก่อนการก่อสร้าง - กรม.2 จะนำข้อเสนอแนะจากชุมชนแจ้งให้กับท่าเรือรับทราบ
นายณัฐกร จันทร์ทรัพย์ ประธานชุมชนบ้านนาเก่า - ผู้รับเหมาส่วนที่ 2 มีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือไม่	นางสาวเปิทยทิพย์ สิบจากสิงห์ เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด/กรม.2 - กรม.2 มีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หากชุมชนต้องการให้มีสนับสนุนด้านใดสามารถแจ้งโดยตรงมายัง กรม.2





LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 17 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

  	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	--	--

ตารางที่ 13.2 สรุปประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 27 กันยายน และ 1 – 21 ตุลาคม 2568 (ต่อ)

ประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
นายณัฐกร จันทร์ทรัพย์ ประธานชุมชนบ้านนาเก่า (ต่อ) - ให้ดำเนินการตามมาตรการให้ครบถ้วน โดยเฉพาะการล้างล้อเพื่อลดผลกระทบถนน 3009 ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง - การก่อสร้างที่มีขั้นตอนการตอกเสาเข็ม ให้ดำเนินการตามมาตรการ โดยเฉพาะการควบคุมเสียงไม่ให้เดือดร้อนรำคาญ - บ่อน้ำทั้ง C.1, C.2 รวมกันหรือไม่ และแหล่งที่ปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใด ให้นำเสนอเพื่อให้ประชาชนมั่นใจมากขึ้น - สนุ้จรงจัดในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถใช้มาตรการได้อย่างเคร่งครัด สำหรับชิ้นชม กรม.2 ที่ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	นางสาวกัลยวรรณ ลิวีธรรณสุข วิศวกกร สิ่งแวดล้อม บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด/กรม.2 - กรม.2 จะดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - กรม.2 ได้ดำเนินการเพื่อลดเสียงรบกวน เช่น มีแผ่นรอง กระสอบป่าน เพื่อดูดซับเสียง และได้วัดระดับเสียงซึ่งไม่เกินระดับตามมาตรการกำหนด - บ่อน้ำทั้ง กรม.1 กับ กรม.2 แยกบ่อน้ำทั้งทั้ง ซึ่งการบำบัดน้ำก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำได้ดำเนินการตามมาตรการและมี Third Party เข้ามาเก็บค่าน้ำ - ปัจจุบันคู่สั้วอำเภอรวิราชได้ทยอยเข้ามาจับสุนัขจนในพื้นที่โครงการ เพื่อปลอดต่อที่สุนัขกัดทั้งอำเภอบางพระ
นางสุดารัตน์ พยุหฤช กรรมการชุมชนบ้านนาใหม่ - กรณีรับคนเข้าทำงานในโครงการ หากโครงการแล้วเสร็จ พนักงานในโครงการจะจ้างต่อหรือไม่	นางสาวเปิทยทิพย์ สิบจากสิงห์ เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด/กรม.2 - กรม.2 จะรับเข้าเป็นพนักงานประจำ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถย้ายสถานที่ทำงานตามโครงการได้ตามความสนใจ





LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 18 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

  	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	--	---

ตารางที่ 13.2 สรุปประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 27 กันยายน และ 1 – 21 ตุลาคม 2568 (ต่อ)

ประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
นายวิระ เข้มขัน รองประธานชุมชนบ้านนาใหม่ - ปูนที่ใช้ในโครงการได้มาตรฐานหรือไม่	นายบุญส่ง เพ็ญแคน เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชอีซี(ไทย) จำกัด/กรม.2 - คอนกรีตที่จะนำเข้ามาใช้ในการก่อสร้าง กรม.2 ได้รับอนุมัติจากท่าเรือแหลมฉบังแล้ว ปัจจุบันโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในโครงการ มีจำนวน 4 แห่ง และใช้เส้นทางหลักที่หลีกเลี่ยงกระทบการชุมชนให้มากที่สุด
นางสมคิด มุ่งหาสิน ประชาชนชุมชนบ้านนาใหม่ - ประชาชนได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง ซึ่งไม่ใช่น้ำมันจากโครงการท่าเรือเท่านั้น	นายชัชฎาภรณ์ วิเศษสิงห์ วิศกรกรสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด/กรม.2 - กรม.2 ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการล้างล้อก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบันบ่อล้างล้อของกรม.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งในระหว่างนี้ ได้ใช้บ่อล้างล้อร่วมกับ กรม.1 เป็นการชั่วคราว
นางปราณี เพ็ชรประคิตติ ประชาชนชุมชนบ้านชากยายจีน - ปัญหาฝุ่นละอองในช่วงฤดูหนาวจะกระทบกับชุมชนหรือไม่	นางสาวรวรรณวรรณ เพ็ชรวรรณภานต์ วิศกรกรสิ่งแวดล้อมอาวุโส บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด/กรม.2 - กรม.2 ได้ดำเนินการตามมาตรการ EHIA อย่างเคร่งครัด หากเป็นฤดูหนาวที่อากาศค่อนข้างแห้ง จะเพิ่มรอบในการฉีดพรมน้ำบริเวณที่มีการก่อสร้าง
นายสุเทพ ประสพพานิช กรรมการชุมชนบ้านชากยายจีน - กล้องวีรื่องร่อนที่ติดตั้งอยู่บริเวณชุมชน หากผู้ใดได้รับกระทบนอกชุมชนสามารถแจ้งลงในกล้องได้หรือไม่	นางสาวเปิทยทิพย์ สิบจากสิงห์ เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด/กรม.2 - ผู้ที่ ต้องการเสนอแนะ หรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ สามารถเขียนลงในกล่องรับเรื่องร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่รอบพื้นที่โครงการ ซึ่งมีทั้งหมด 27 แห่ง และขอให้เขียนข้อมูลที่ต้องการแจ้งให้ชัดเจน เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง



LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 19 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

  	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	--	---

ตารางที่ 13.2 สรุปประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 27 กันยายน และ 1 – 21 ตุลาคม 2568 (ต่อ)

ประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
นางเพ็ญใจ ปิ่นทอง ประชาชนชุมชนบ้านชากยายจีน - น้ำประปาที่จะใช้ในพื้นที่ท่าเรือมาจากแหล่งใด จะกระทบกับปริมาณที่ส่งมาที่ชุมชนหรือไม่	นายบุญส่ง เพ็ญแคน เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชอีซี(ไทย) จำกัด/กรม.2 - น้ำประปาที่จะใช้ในพื้นที่โครงการ เป็นการดอมาโดยตรงจาก กนอ. ซึ่งจะไม่กระทบกับประชาชนโดยรอบโครงการ
นางประเลิน แยมื่น ประชาชนชุมชนบ้านชากยายจีน - ขาดของท่อระบายน้ำภายในโครงการรองรับปริมาณน้ำฝนได้หรือไม่ และปล่อยสู่แหล่งน้ำโดยตรงหรือไม่	นางสาวรวรรณวรรณ เพ็ชรวรรณภานต์ วิศกรกรสิ่งแวดล้อมอาวุโส บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด/กรม.2 - กรม.2 ดำเนินการตามผู้ออกแบบ ซึ่งจะปล่อยสู่แหล่งน้ำโดยตรง โดยการมีบ่อกักน้ำที่ออกแบบมาให้เพียงพอต่อการรองรับน้ำฝน
นายวิรัชพงษ์ ศรีเจริญวงศ์วน ประธานชุมชนบ้านชากยายจีน - ส่วนของนางพวงอโฬ เป็นรถไปประเภทใด ประชาชนสามารถใช้บริการได้หรือไม่	นายบุญส่ง เพ็ญแคน เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชอีซี(ไทย) จำกัด/กรม.2 - ทางรถไฟ เป็นการก่อสร้างส่วนที่ 3 ซึ่งประเภทของรถไฟเพื่อขนส่งตู้คอนเทนเนอร์

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 20 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	--	---



ชุมชนบ้านบางละมุง
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2568



กลุ่มประมงบ้านบางละมุง
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2568



บริษัท เอสทีพี แอนด์ โอ จำกัด (มหาชน)
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2568





บริษัท วิชิตพัฒนา จำกัด
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2568



ภาพที่ 13.4 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อสร้างโครงการ เมื่อวันที่ 27 กันยายน และ 1 – 21 ตุลาคม 2568

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 21 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	--	---



บริษัท แหลมฉบัง อินเทอร์เน็ต เซ็นเตอร์เน็ตเวิร์ก จำกัด
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2568



บริษัท อีทีซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2568





สมาคมผู้ประกอบการทำเย็บเรือสินค้า และคอนเทนเนอร์
และบริษัท แหลมฉบัง อินเทอร์เน็ต เซ็นเตอร์เน็ตเวิร์ก จำกัด
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2568



ภาพที่ 13.4 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อสร้างโครงการ เมื่อวันที่ 27 กันยายน และ 1 – 21 ตุลาคม 2568 (ต่อ)

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 22 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	--	---



สมาคมโลจิสติกส์ อีอีซี
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2568



ชุมชนบ้านแหลมฉบัง และกลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมฉบัง
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2568





ชุมชนบ้านนาเก่า
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2568



ภาพที่ 13.4 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อสร้างโครงการ เมื่อวันที่ 27 กันยายน และ 1 – 21 ตุลาคม 2568 (ต่อ)

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 23 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	--	---



สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี EEC
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2568



ชุมชนบ้านนาใหม่
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2568



ชุมชนบ้านบางละมุง และกลุ่มประมงพื้นบ้านบางละมุง
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2568



ภาพที่ 13.4 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อสร้างโครงการ เมื่อวันที่ 27 กันยายน และ 1 – 21 ตุลาคม 2568 (ต่อ)

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 24 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

 	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	--	---

13.8.2 ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครงาน

ในช่วงเดือนตุลาคม 2568 ได้ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครงาน โดยการติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของชุมชน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ แลกในการประชาสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน โดยรอบพื้นที่โครงการ รวมถึงการเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน ในงานแสดงสินค้า Thailand - China Cooperation Expo 2025 และเปิดโอกาสให้สมัครงานที่ Job Fair ภายในงานนี้ด้วย แสดงถึง ภาพที่ 13.5 ทั้งนี้ ผรม.2 ได้ประกาศรับสมัครตำแหน่ง ดังนี้

- | | |
|---|--|
| - วิศวกรภาคสนามงานถนน | - วิศวกรภาคสนามงานสาธารณูปโภค |
| - วิศวกรลาน | - วิศวกรย้ายแนวท่อ |
| - วิศวกรท่าเทียบเรือ | - วิศวกรถอดแบบและประมาณราคา |
| - วิศวกรภาคสนามงานสะพาน | - วิศวกรสำนักงาน |
| - วิศวกรภาคสนามงานอาคาร | - เจ้าหน้าที่เขียนแบบสถาปัตย์/โครงสร้าง |
| - วิศวกรออกแบบอาคาร - สถาปัตย์ /โยธา | - เจ้าหน้าที่เขียนแบบระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ |
| - วิศวกรออกแบบโครงสร้าง | - เจ้าหน้าที่เขียนแบบระบบประปา |
| - วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า | - ล่ามภาษาจีนพนักงาน |
| - วิศวกรออกแบบระบบประปา | - ล่ามภาษาจีนประจำโครงการก่อสร้าง |
| - วิศวกรภาคสนามงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า | - พนักงานทั่วไป |

 	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	--	---



เปิดรับสมัครงานที่ Job Fair ภายในงานฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน Thailand - China Cooperation Expo 2025 ณ เมืองทองธานี



ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชุมชนบ้านทุ่ง เทศบาลนครแหลมฉบัง






ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชุมชนบ้านแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง

ภาพที่ 13.5 ประกาศรับสมัครงาน

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 25 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 26 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

 	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	--	---



ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชุมชนเขาน้ำจืด เทศบาลนครแหลมฉบัง






ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และแจกใบการประชาสัมพันธ์กับชุมชนบ้านหนองลำเภา เทศบาลนครแหลมฉบัง



ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และแจกใบการประชาสัมพันธ์กับชุมชนบ้านแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง

ภาพที่ 13.5 ประกาศรับสมัครงาน (ต่อ)

 	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	--	---



ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และแจกใบการประชาสัมพันธ์กับชุมชนบ้านใหม่ เทศบาลนครแหลมฉบัง



ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และแจกใบการประชาสัมพันธ์กับชุมชนบ้านเก่า เทศบาลนครแหลมฉบัง



ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และแจกใบการประชาสัมพันธ์กับชุมชนบ้านขากยายจีน เทศบาลนครแหลมฉบัง

ภาพที่ 13.5 ประกาศรับสมัครงาน (ต่อ)

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 27 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 28 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	--	--

13.8.3) ชุมชนสัมพันธ์ (เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนโดยรอบโครงการ)

ในช่วงเดือนตุลาคม 2568 ผู้รับจ้างได้สานสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ได้แก่ แสดงดัง ภาพที่ 13.6



วันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2568 บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด ได้สานสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ โดยมอบขนมไหว้พระจันทร์ให้แก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน และหน่วยงาน ดังนี้ ประธานชุมชนบ้านบางละมุง, ประธานกลุ่มประมงบ้านบางละมุง, ประธานชุมชนบ้านนาเก่า และสารวัตรรถไฟศรีราชา (แขวงบำรุงทางรถไฟศรีราชา)

ภาพที่ 13.6 เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนโดยรอบโครงการ

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 29 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	--	--





วันที่ 12 ตุลาคม 2568 บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด ได้มอบสนับสนุนกิจกรรมด้านประเพณีงานกฐินสามัคคี ให้กับชุมชนบ้านสังกะเปียว โดยงานจัด ณ วัดสังกะเปียว ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี



วันที่ 18 ตุลาคม 2568 บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด ได้มอบสนับสนุนกิจกรรมด้านประเพณีงานกฐินสามัคคี ให้กับชุมชนบ้านนาเก่า โดยงานจัด ณ วัดบ้านนา ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ภาพที่ 13.6 เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนโดยรอบโครงการ (ต่อ)

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 30 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	--	---



13.8.4) กิจกรรมเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการ

ในช่วงเดือนกันยายน 2568 ผู้รับจ้างได้จัดเตรียมแผนการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568 “เปิดบ้านเฟส 3 สานสัมพันธ์ชุมชน” โดยจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2568 ซึ่งมีผู้รับเหมา(ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล และ ผู้รับเหมา(ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค ร่วมกันจัดกิจกรรม ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดเตรียมกิจกรรมตามแผนงานต่อไป

ตารางที่ 13.5 แผนการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการ มีขั้นตอนดำเนินงานดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568												หมายเหตุ	
	ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม					
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
ขั้นตอนการเตรียมงาน														
เตรียมหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม มอบหมาย และกำหนดการ														
ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด														
เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ														
จัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย/สื่อประชาสัมพันธ์														ตาม 2 ฉบับขออนุมัติแล้ว
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ของที่จะจัด และอาหาร														
จัดเตรียมสถานที่ และรถ														
ขั้นตอนการจัดงาน														
วันจัดกิจกรรมเยี่ยมชม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568														17 ธันวาคม 2568
รายงานสรุปกิจกรรมเยี่ยมชมการก่อสร้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568														

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 31 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	--	---

13.9 ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับโครงการ

ผู้รับจ้างก่อสร้าง(ส่วนที่ 2) แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารกับโครงการ สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ของโครงการฯ ตามช่องทางที่ไว้ดังต่อไปนี้

1.1 เว็บไซต์โครงการ : www.laemchabangport-phase3.com/



1.2 ไลน์โครงการ : lCP3EHIA&PR-CR / ไลน์ @341znbpq



1.3 Email โครงการ : laemchabangport-phase3@gmail.com

1.4 Email ผู้รับจ้าง : lcp2thai@hec.bj.cn

1.5 เฟซบุ๊กผู้รับจ้าง : CHEC Thai-PR & Recruit

1.6 โทรศัพท์ : 063-079-0738 ผู้ประสานงาน นายบุญส่ง เพื่องแดน

1.7 ผู้รับเรื่องร้องเรียน : ผู้รับเหมา (ผรม.2) ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบข้อร้องเรียน (สาย 2) จำนวน 13 จุด จากจำนวนทั้งหมด 27 จุด มีดังนี้



- ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 บ้านทุ่งกราด
- ที่ทำการชุมชนบ้านบางละมุง
- ที่ทำการชุมชนบ้านโรงโม่ หมู่ที่ 3
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงโม่
- ที่ทำการชุมชนตลาดโรงโม่
- สำนักงานเทศบาลตำบลบางละมุง
- ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย (ผู้ซ่อมรถของก้านันนาโยชัย)
- ที่ทำการชุมชนบ้านทุ่งกราด
- ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 (หน้าร้านค้า)
- เทศบาลตำบลบ้านตะเคียนเตี้ย
- ที่ทำการกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านนาเกลือ

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 32 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	--	---



- ศาลาว่าการเมืองพัทยา
- ที่ตั้งสำนักงานโครงการฯ
- ที่ทำการชุมชนบ้านชากยายจีน
- ชุมชนบ้านทุ่ง
- ที่ทำการชุมชนวัดมโนรม
- ที่ทำการชุมชนบ้านแหลมฉับัง (ศาลเจ้าพ่อสัมฤทธิ์)
- ที่ทำการชุมชนบ้านนาเก่า
- ที่ทำการชุมชนบ้านนาใหม่
- ที่ทำการชุมชนบ้านอ่าวอุดม
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เขาน้ำจืด)
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (หนองขาม)
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านไผ่หนึ่ง
- เทศบาลนครแหลมฉบัง
- ชุมชนบ้านหนองพังพวย

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 33 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	--	---

13.10 สรุปเรื่องร้องเรียนโครงการ ประจำปี ตุลาคม พ.ศ.2568
ในช่วงเดือนตุลาคม 2568 ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการเปิดรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดเรื่องร้องเรียนดังตารางที่ 13.6 ต่อไปนี้

ลำดับ	ช่องทาง	วัน-เดือน-ปี ที่ร้องเรียน	รายชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อผู้ร้องเรียน	รายละเอียดประเด็นเรื่องร้องเรียน	สถานภาพการแก้ไขปัจจุบัน
				(ไม่มีข้อร้องเรียน)	

	<p>รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)</p>	
---	--	---

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 4 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	---------------

13.4 วิธีการดำเนินงาน

- จัดเตรียมสื่อและเอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งหวังให้ผู้รับฟังข้อมูลทำความเข้าใจกับรายละเอียดการดำเนินโครงการให้สะดวกขึ้น โดยสื่อประชาสัมพันธ์ ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้นควบคุมงานก่อสร้าง และท่าเรือฯ ซึ่งผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 2) ได้จัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม (ภาพที่ 13.2) ประกอบด้วย
 - แผนผังงานก่อสร้างโครงการฯ ส่วนที่ 2 งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค
 - ภาพรวมกิจกรรมการก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค
 - โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน 20 ตำแหน่ง ได้แก่ วิศวกรภาคสนามงานถนน, วิศวกรลาน, วิศวกรท่าเทียบเรือ, วิศวกรภาคสนามงานสะพาน, วิศวกรภาคสนามงานอาคาร, วิศวกรออกแบบอาคาร – สถาปัตย์/โยธา, วิศวกรออกแบบโครงสร้าง, วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า, วิศวกรออกแบบระบบประปา, วิศวกรภาคสนามงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า, วิศวกรภาคสนามงานสาธารณูปโภค, วิศวกรย้ายแนวท่อ, วิศวกรออกแบบและประมาณราคา, วิศวกรสำนักงาน, เจ้าหน้าที่เขียนแบบสถาปัตย์/โครงสร้าง, เจ้าหน้าที่เขียนแบบระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ, เจ้าหน้าที่เขียนแบบระบบประปา, ล่ามภาษาจีนหน้างาน, ล่ามภาษาจีนประจำโครงการก่อสร้าง และพนักงานทั่วไป
 - แจ้งกำหนดการและนัดหมายกับกลุ่มเป้าหมายที่จะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อเข้าพบพูดคุยและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อสร้างฯ และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - ภายหลังจากดำเนินการประชาสัมพันธ์ฯ แล้วเสร็จ จะดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

13.5 การประชาสัมพันธ์ความคืบหน้ากิจกรรมก่อสร้างโครงการฯ

ในเดือนตุลาคม 2568 ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ (ส่วนที่ 2) ได้ดำเนินงานมวลชนสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

13.5.1 ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการฯ จำนวน 6 หัวข้อ ได้แก่

- แผนผังการก่อสร้าง และความคืบหน้าการก่อสร้าง ได้แก่ การก่อสร้างกลุ่มงานอาคาร การก่อสร้างกลุ่มงานท่าเทียบเรือ กลุ่มงานสาธารณูปโภค กลุ่มงานถนนและสะพานยกระดับ
- การดำเนินกิจกรรมลดโลกร้อน
- การดำเนินการก่อสร้างที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงช่วงเวลากลางคืน
- การจัดการจราจร
- การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHIA
- การรับสมัครงาน

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 5 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	---------------

13.5.2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน จำนวน 20 ตำแหน่ง ได้แก่

- วิศวกรภาคสนามงานถนน
- วิศวกรลาน
- วิศวกรท่าเทียบเรือ
- วิศวกรภาคสนามงานสะพาน
- วิศวกรภาคสนามงานอาคาร
- วิศวกรออกแบบอาคาร - สถาปัตย์ /โยธา
- วิศวกรออกแบบโครงสร้าง
- วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า
- วิศวกรออกแบบระบบประปา
- วิศวกรภาคสนามงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า
- วิศวกรภาคสนามงานสาธารณูปโภค
- วิศวกรย้ายแนวท่อ
- วิศวกรออกแบบและประมาณราคา
- วิศวกรสำนักงาน
- เจ้าหน้าที่เขียนแบบสถาปัตย์/โครงสร้าง
- เจ้าหน้าที่เขียนแบบระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ
- เจ้าหน้าที่เขียนแบบระบบประปา
- ล่ามภาษาจีนหน้างาน
- ล่ามภาษาจีนประจำโครงการก่อสร้าง
- พนักงานทั่วไป

13.5.3 การประชุมร่วมกับชุมชน จำนวน 4 ชุมชน และ 2 กลุ่มประมง ได้แก่

- ชุมชนบ้านแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา
- ชุมชนบ้านนาเก่า เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา
- ชุมชนบ้านนาใหม่ เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา
- ชุมชนบ้านบางละมุง เทศบาลตำบลบางละมุง อ.บางละมุง
- กลุ่มประมงบ้านบางละมุง เทศบาลตำบลบางละมุง อ.บางละมุง
- กลุ่มประมงบ้านแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา

13.6 สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์


ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เนื้อหาประกอบด้วย แผนผังพื้นที่ก่อสร้างในพื้นที่ถมทะเล และนอกพื้นที่ถมทะเล รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อแจ้ง ชำนาญให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานการก่อสร้าง และตำแหน่งในการก่อสร้าง อธิบายแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับโครงการฯ เป็นต้น โดยในเดือนตุลาคม 2568 จัดทำในรูปแบบโปสเตอร์และจดหมายข่าว ดังนี้

- จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการฯ ได้มีเนื้อหาประกอบด้วย แผนผังพื้นที่ก่อสร้างในพื้นที่ถมทะเล และนอกพื้นที่ถมทะเล ความก้าวหน้าการก่อสร้าง รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และดำเนินการแจกให้กับผู้นำชุมชน และประชาชนโดยรอบโครงการฯ

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 6 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	---------------



แผนผังงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 2)
ภาพที่ 13.2 สื่อและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ



แผนผังงานก่อสร้างท่าเทียบเรือ (ส่วนที่ 2)
ภาพที่ 13.2 สื่อและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ต่อ)

	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	--	---



ขั้นตอนการก่อสร้างท่าเทียบเรือ (ส่วนที่ 2)

ภาพที่ 13.2 สื่อและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ต่อ)

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 9 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	---------------



	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	--	---



ภาพที่ 13.2 จุดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพรวมกิจกรรมการก่อสร้าง (ส่วนที่ 2)



- โปสเตอร์รับสมัครงาน จำนวน 20 ตำแหน่ง ได้แก่ วิศวกรภาคสนามงานถนน, วิศวกรลาน, วิศวกรท่าเทียบเรือ, วิศวกรภาคสนามงานสะพาน, วิศวกรภาคสนามงานอาคาร, วิศวกรออกแบบอาคาร - สถาปัตย์ /โยธา, วิศวกรออกแบบโครงสร้าง, วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า, วิศวกรออกแบบระบบประปา, วิศวกรภาคสนามงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า, วิศวกรภาคสนามงานสาธารณูปโภค, วิศวกรย้ายแนวท่อ, วิศวกรออกแบบและประมาณราคา, วิศวกรสำนักงาน, เจ้าหน้าที่เขียนแบบสถาปัตย์/โครงสร้าง, เจ้าหน้าที่เขียนแบบระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ, เจ้าหน้าที่เขียนแบบระบบประปา, ล่ามภาษาจีนพนักงาน, ล่ามภาษาจีนประจำโครงการก่อสร้าง และพนักงานทั่วไป

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 10 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	--	---



ภาพที่ 13.3 ภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	--	---

13.7 ช่องทางการประชาสัมพันธ์

- 1) ลงพื้นที่เข้าพบพูดคุยกับประชาชน โดยเจ้าหน้าที่มีวชนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ดังนี้
 - วันที่ 28 กันยายน 2568 เข้าพบผู้นำกลุ่มประมง นายรังสรรค์ สมบูรณ์ ประธานกลุ่มประมงบ้านบางละมุง นายชาติชาย สัตยจิตต์ ประธานชุมชนบ้านบางละมุง และสมาชิกกลุ่มประมงบ้านบางละมุง
 - วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เข้าพบตัวแทนผู้ประกอบการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและอาจได้รับผลกระทบจากการปิดช่องจราจร ดังนี้ บริษัท เอสทีที แอนด์ โอ จำกัด (มหาชน), บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด และบริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด
 - วันที่ 2 ตุลาคม 2568 เข้าพบตัวแทนผู้ประกอบการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและอาจได้รับผลกระทบจากการปิดช่องจราจร ดังนี้ สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์, บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด, สมาคมผู้ประกอบการขนส่งภาคตะวันออก (ระยอง), สมาคมโลจิสติกส์ อีสซี, สมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบัง และบริษัท สหพัฒน์ แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด
 - วันที่ 11 ตุลาคม 2568 เข้าพบผู้นำชุมชน นายวราห์ ถนอมรอด ประธานชุมชนบ้านแหลมฉบัง นายณัฐพล บัวเพชร ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมฉบัง และสมาชิกกลุ่มประมงบ้านแหลมฉบัง
 - วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เข้าพบผู้นำชุมชน นายณัฐกร จันทร์ทรัพย์ ประธานชุมชนบ้านนาเก่า และประชาชนในชุมชนบ้านนาเก่า
 - วันที่ 20 ตุลาคม 2568 เข้าพบผู้นำชุมชน นายนิพนธ์ ชูสาดี ประธานชุมชนบ้านนาใหม่ และประชาชนในชุมชนบ้านนาใหม่
 - วันที่ 21 ตุลาคม 2568 เข้าพบผู้นำกลุ่มประมง นายรังสรรค์ สมบูรณ์ ประธานกลุ่มประมงบ้านบางละมุง นายชาติชาย สัตยจิตต์ ประธานชุมชนบ้านบางละมุง และสมาชิกกลุ่มประมงบ้านบางละมุง

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 11 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 12 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	--	--

2) เว็บไซต์โครงการ www.laemchabangport-phase3.com



ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม 2568
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ตามมาตรการ EHA (ส่วนที่ 2)
ส่วนงานก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค
เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568

3) โลโก้โครงการ ชื่อ LCP3EHA&PR-CR / ไอทีไลน์ @341znbgp



ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม 2568
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ตามมาตรการ EHA (ส่วนที่ 2)
ส่วนงานก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค
เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 13 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	--	--

13.8 สรุปผลการดำเนินงานมวลชนสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2568 เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/กรม.2 ซึ่งเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ความเป็นผู้นำกิจกรรมก่อสร้างโครงการฯ และเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนโดยรอบโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้



13.8.1 การประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 27 กันยายน และ 1 – 21 ตุลาคม 2568 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กับชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการฯ แสดงดัง ภาพที่ 13.4 ทั้งนี้ กรม.2 ประสานงานและนัดหมายกับกลุ่มผู้นำชุมชนล่วงหน้า เพื่อเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นการก่อสร้างโครงการฯ ได้แก่ แผนผังการก่อสร้าง ความคืบหน้าการก่อสร้าง แผนการจัดการจราจร และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHA จำนวน 4 ชุมชน 1 กลุ่มประมง 1 หน่วยงาน และ 9 ผู้ประกอบการในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ได้แก่

- 1) ชุมชนบ้านแหลมฉบัง นายวราห์ ถนอมรอด (ประธานชุมชนบ้านแหลมฉบัง)
- 2) กลุ่มประมงบ้านแหลมฉบัง นายณัฐพล บัวเพชร (ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมฉบัง)
- 3) ชุมชนบ้านเก่า นายอนุสรณ์ จันทน์ทรัพย์ (ประธานชุมชนบ้านเก่า)
- 4) ชุมชนบ้านนาใหม่ นายนิพนธ์ ชูสาส์ (ประธานชุมชนบ้านนาใหม่)
- 5) ชุมชนชาขายจีน นายวิรัช ศรีเจริญวงศ์ (ประธานชุมชนบ้านชาขายจีน)
- 6) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี EEC
- 7) ผู้ประกอบการที่อาจได้รับผลกระทบการจราจร จำนวน 9 แห่ง

ภายหลังการประชาสัมพันธ์แจ้งความคืบหน้ากิจกรรมก่อสร้างโครงการฯ กรม.2 ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของโครงการ โดยสรุปได้ดังตารางที่ 13.2



LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 14 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	--	---

ตารางที่ 13.2 สรุปประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 27 กันยายน และ 1 – 21 ตุลาคม 2568

ประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
ตัวแทน บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) - มีความกังวลอาจเกิดจากการเข้า-ออก ของที่จอดรถพนักงาน - ขอให้มีป้าย ไฟส่องสว่าง หรือให้มีผู้ให้สัญญาณของ - ปัญหาฝุ่นที่ฟุ้งกระจายบริเวณที่จะปิดเบี่ยงบริเวณหน้าบริษัทเพิ่มขึ้น	นายพงษ์นิรุทธิ์ ชื่นบุญเกิด ทีมงานฝ่ายก่อสร้างบริษัท ซีเอชซี (ไทย) จำกัด/กรม.2 - รับทราบประเด็นข้อห่วงกังวล บริษัทฯต้องปรับพื้นที่เพื่อให้รถให้พนักงานสามารถ เข้า-ออก ได้ นางสาวกัลยวรรณ สิริวรรณสุข วิศวกรสิ่งแวดล้อมบริษัท ซีเอชซี (ไทย) จำกัด/กรม.2 - โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ด้านการจราจรไว้เพื่อดำเนินการแล้ว - บริเวณการก่อสร้างมีมาตรการลดฝุ่นด้วยการฉีดพรมน้ำตามความเหมาะสม
ตัวแทน บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด - ปัญหาที่กระทบต่อบริษัทมากคือฝุ่นที่ฟุ้งกระจายส่งผลกระทบต่อชิ้นงาน ขอให้ฉีดพรมน้ำอย่างสม่ำเสมอ	นางสาวกัลยวรรณ สิริวรรณสุข วิศวกรสิ่งแวดล้อมบริษัท ซีเอชซี (ไทย) จำกัด/กรม.2 - รับทราบปัญหาและจะพยายาม ดำเนินการฉีดพรมน้ำอย่างต่อเนื่อง
ตัวแทน บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด - อาจได้รับผลกระทบด้านการจราจรเล็กน้อย - ขอให้ทำความสะอาดบริเวณทางเชื่อมทางเบี่ยงไอบล เนื่องจากฝุ่นสะสมที่มาจากทางเบี่ยงไอบล	นางสาวกัลยวรรณ สิริวรรณสุข วิศวกรสิ่งแวดล้อมบริษัท ซีเอชซี (ไทย) จำกัด/กรม.2 - บริเวณการก่อสร้างมีมาตรการลดฝุ่นด้วยการฉีดพรมน้ำตามความเหมาะสม





LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 15 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	--	---

ตารางที่ 13.2 สรุปประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 27 กันยายน และ 1 – 21 ตุลาคม 2568 (ต่อ)

ประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
ตัวแทนบริษัท อีทีเอส แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด - คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการจราจร - ทางเบี่ยงที่จะเริ่มใหม่ขอให้ขยายบริเวณโค้งให้สามารถรองรับการเลี้ยวของรถตู้คอนเทนเนอร์ได้ - ขอให้ไม่มีเบรคเกอร์แบ่งช่องจราจรให้ชัดเจน	นายพงษ์นิรุทธิ์ ชื่นบุญเกิด ทีมงานฝ่ายก่อสร้างบริษัท ซีเอชซี (ไทย) จำกัด/กรม.2 - รับทราบประเด็นข้อห่วงกังวล โดยทีมงาน กรม.2 จะดำเนินการตามมาตรฐานกรมทางหลวง และจะประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง - ทีมงาน กรม.2 ได้ออกแบบทางเบี่ยงเพื่อสามารถรองรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ในการเลี้ยวโค้งได้ - รับทราบข้อเสนอแนะและจะดำเนินการนางสาวกัลยวรรณ สิริวรรณสุข วิศวกรสิ่งแวดล้อมบริษัท ซีเอชซี (ไทย) จำกัด/กรม.2 - กรม.2 จะดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัย - กรม.2 รับทราบถึงผลกระทบ และจะประสานต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อเร่งแก้ไขต่อไป
ตัวแทน บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด และ สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้า และคอนเทนเนอร์ - ไม่มีข้อห่วงกังวลเนื่องจากเส้นทางส่งของของบริษัทฯ และสมาคม ไม่ใช้เส้นทางปิดเบี่ยงค่อนข้างน้อย แต่หากดำเนินการก่อสร้างถนนใกล้ท่าเรือ B จะได้รับผลกระทบเรื่องการจราจร	นางสาวเปิยทิพย์ สิงขาลิ่ง เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชซี (ไทย) จำกัด/กรม.2 - รับทราบและยินดีประชาสัมพันธ์ข้อมูลหากมีแผนการก่อสร้างใกล้ท่าเรือ B





LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 16 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

  	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	--	---

ตารางที่ 13.2 สรุปประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 27 กันยายน และ 1 – 21 ตุลาคม 2568 (ต่อ)

ประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
ตัวแทน สมาคมโลจิสติกส์ อีอีซี, สมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบัง และ สมาคมผู้ประกอบการขนส่งภาคตะวันออก (ระยอง) - ทั้ง 3 สมาคม รับทราบการชี้แจง ไม่มีข้อห่วงกังวล และจะประชาสัมพันธ์ต่อไปกับกลุ่มผู้ประกอบการทราบโดยทั่วถึง	นายบุญส่ง เพื่องแดน เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชอีซี(ไทย) จำกัด/กรม.2 - รับทราบและขอบคุณในการประสานงานไปยังผู้ประกอบการ
นายวราห์ ณอมรอด ประธานชุมชนบ้านแหลมฉบัง - การก่อสร้างบริเวณบ้านแหลม ท่าเรือได้หาแนวทางลดผลกระทบกับชุมชนให้มากที่สุด - หากมีแบบก่อสร้างที่ชัดเจนให้เข้ามาประชาสัมพันธ์ก่อนการก่อสร้าง - การขนส่งคอนกรีตจะใช้เส้นทางใด เนื่องจากบริเวณชุมชนเป็นถนนค่อนข้างแคบ ต้องวางแผนไม่ให้กระทบกับชุมชน โดยเสนอให้ขยายถนนก่อนเริ่มงานก่อสร้าง - ช่วงการก่อสร้าง ต้องการให้ C.2 สนับสนุนเครื่องจักรในการขุดลอกคลองที่ตื้น เพราะชุมชนได้รับผลกระทบน้ำท่วม	นายบุญส่ง เพื่องแดน เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชอีซี(ไทย) จำกัด/กรม.2 - กรม.2 รับทราบเรื่องผลกระทบต่อชุมชนและอยู่ระหว่างหารือแนวทางก่อสร้างร่วมกับท่าเรือ - หากท่าเรือสรุปแนวทางการก่อสร้างที่ชัดเจน ผู้รับเหมาจะเข้ามาแจ้งให้กับชุมชนรับทราบก่อนการก่อสร้าง - กรม.2 จะนำข้อเสนอแนะจากชุมชนแจ้งให้กับท่าเรือรับทราบ
นายณัฐกร จันทร์ทรัพย์ ประธานชุมชนบ้านนาเก่า - ผู้รับเหมาส่วนที่ 2 มีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือไม่	นางสาวเปิทยทิพย์ สิบจากสิงห์ เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด/กรม.2 - กรม.2 มีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หากชุมชนต้องการให้มีสนับสนุนด้านใดสามารถแจ้งโดยตรงมายัง กรม.2





LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 17 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

  	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	--	---

ตารางที่ 13.2 สรุปประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 27 กันยายน และ 1 – 21 ตุลาคม 2568 (ต่อ)

ประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
นายณัฐกร จันทร์ทรัพย์ ประธานชุมชนบ้านนาเก่า (ต่อ) - ให้ดำเนินการตามมาตรการให้ครบถ้วน โดยเฉพาะการล้างล้อเพื่อลดผลกระทบถนน 3009 ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง - การก่อสร้างที่มีขั้นตอนการตอกเสาเข็ม ให้ดำเนินการตามมาตรการ โดยเฉพาะการควบคุมเสียงไม่ให้เดือดร้อนรำคาญ - บ่อน้ำทั้ง C.1, C.2 รวมกันหรือไม่ และแหล่งที่ปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใด ให้นำเสนอเพื่อให้ประชาชนมั่นใจมากขึ้น - สนุ้จรงจัดในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถใช้มาตรการได้อย่างเคร่งครัด สำหรับชิ้นชม กรม.2 ที่ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	นางสาวกัลยวรรณ ลิวีธรรณสุข วิศวกกรสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด/กรม.2 - กรม.2 จะดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - กรม.2 ได้ดำเนินการเพื่อลดเสียงรบกวน เช่น มีแผ่นรอง กระสอบป่าน เพื่อดูดซับเสียง และได้วัดระดับเสียงซึ่งไม่เกินระดับตามมาตรการกำหนด - บ่อน้ำทั้ง กรม.1 กับ กรม.2 แยกบ่อน้ำทั้งทั้ง ซึ่งการบำบัดน้ำก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำได้ดำเนินการตามมาตรการและมี Third Party เข้ามาเก็บค่าน้ำ - ปัจจุบันคู่สัฟว์อำเภอรวิราชได้ทยอยเข้ามาจับสุนัขจนในพื้นที่โครงการ เพื่อไปดูแลต่อที่ศูนย์พักพิงอำเภอบางพระ
นางสุดารัตน์ พยุหฤช กรรมการชุมชนบ้านนาใหม่ - กรณีรับคนเข้าทำงานในโครงการ หากโครงการแล้วเสร็จ พนักงานในโครงการจะจ้างต่อหรือไม่	นางสาวเปิทยทิพย์ สิบจากสิงห์ เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด/กรม.2 - กรม.2 จะรับเข้าเป็นพนักงานประจำ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถย้ายสถานที่ทำงานตามโครงการได้ตามความสนใจ





LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 18 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

  	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	--	---

ตารางที่ 13.2 สรุปประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 27 กันยายน และ 1 – 21 ตุลาคม 2568 (ต่อ)

ประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
นายวิระ เข้มขัน รองประธานชุมชนบ้านนาใหม่ - ปูนที่ใช้ในโครงการได้มาตรฐานหรือไม่	นายบุญส่ง เพื่องแดน เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชอีซี(ไทย) จำกัด/กรม.2 - คอนกรีตที่จะนำเข้ามาใช้ในการก่อสร้าง กรม.2 ได้รับอนุมัติจากท่าเรือแหลมฉบังแล้ว ปัจจุบันโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้รับอนุมัติให้ใช้โครงการ มีจำนวน 4 แห่ง และใช้เส้นทางหลักที่หลีกเลี่ยงกระทบการชุมชนให้มากที่สุด
นางสมคิด มุ่งหาสิน ประชาชนชุมชนบ้านนาใหม่ - ประชาชนได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง ซึ่งไม่ใช่น้ำมันจากโครงการท่าเรือเท่านั้น	นายชัชฎาภรณ์ วิเศษสิงห์ วิศกรกรสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด/กรม.2 - กรม.2 ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการล้างล้อก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบันบ่อล้างล้อของกรม.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งในระหว่างนี้ ได้ใช้บ่อล้างล้อร่วมกับ กรม.1 เป็นการชั่วคราว
นางปราณี เพ็ชรประคิตติ ประชาชนชุมชนบ้านชายยจีน - ปัญหาฝุ่นละอองในช่วงฤดูหนาวจะกระทบกับชุมชนหรือไม่	นางสาวรวรรณวรรณ เพ็ชรวรรณภานต์ วิศกรกรสิ่งแวดล้อมอาวุโส บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด/กรม.2 - กรม.2 ได้ดำเนินการตามมาตรการ EHIA อย่างเคร่งครัด หากเป็นฤดูหนาวที่อากาศค่อนข้างแห้ง จะเพิ่มรอบในการฉีดพรมน้ำบริเวณที่มีการก่อสร้าง
นายสุเทพ ประสพพานิช กรรมการชุมชนบ้านชายยจีน - กล้องวีรื่องร่งเรียนที่ติดตั้งอยู่บริเวณชุมชน หากผู้ใดได้รับกระทบนอกชุมชนสามารถเขียนลงในกล่องได้หรือไม่	นางสาวเปิทยทิพย์ สิบจากสิงห์ เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด/กรม.2 - ผู้ที่ ต้องการเสนอแนะ หรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ สามารถเขียนลงในกล่องรับเรื่องร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่รอบพื้นที่โครงการ ซึ่งมีทั้งหมด 27 แห่ง และขอให้เขียนข้อมูลที่ต้องการแจ้งให้ชัดเจน เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ถูกต้อง



LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 19 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

  	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	--	---

ตารางที่ 13.2 สรุปประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 27 กันยายน และ 1 – 21 ตุลาคม 2568 (ต่อ)

ประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
นางเพ็ชรใจ ปิ่นทอง ประชาชนชุมชนบ้านชายยจีน - น้ำประปาที่จะใช้ในพื้นที่ท่าเรือมาจากแหล่งใด จะกระทบกับปริมาณที่ส่งมาที่ชุมชนหรือไม่	นายบุญส่ง เพื่องแดน เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชอีซี(ไทย) จำกัด/กรม.2 - น้ำประปาที่จะใช้ในพื้นที่โครงการ เป็นการดอมาโดยตรงจาก กบอ. ซึ่งจะไม่กระทบกับประชาชนโดยรอบโครงการ
นางประเลิน แยมื่น ประชาชนชุมชนบ้านชายยจีน - ขาดของท่อระบายน้ำภายในโครงการรองรับปริมาณน้ำฝนได้หรือไม่ และปล่อยสู่แหล่งน้ำโดยตรงหรือไม่	นางสาวรวรรณวรรณ เพ็ชรวรรณภานต์ วิศกรกรสิ่งแวดล้อมอาวุโส บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด/กรม.2 - กรม.2 ดำเนินการตามผู้ออกแบบ ซึ่งจะปล่อยสู่แหล่งน้ำโดยตรง โดยการมีบ่อกักน้ำที่ออกแบบมาให้เพียงพอต่อการรองรับน้ำฝน
นายวิรัชพงษ์ ศรีเจริญวงศ์วน ประธานชุมชนบ้านชายยจีน - ส่วนของนางพารงไพโร เป็นรถไปประเภทใด ประชาชนสามารถใช้บริการได้หรือไม่	นายบุญส่ง เพื่องแดน เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชอีซี(ไทย) จำกัด/กรม.2 - พารงไพโร เป็นการก่อสร้างส่วนที่ 3 ซึ่งประเภทของรถไฟเคือชนลู่คู่คองพารณบอร์

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 20 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

 AEC	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	--	---



ชุมชนบ้านบางละมุง
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2568



กลุ่มประมงบ้านบางละมุง
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2568



บริษัท เอสทีพี แอนด์ โอ จำกัด (มหาชน)
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2568





บริษัท วิชิตพัฒนา จำกัด
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2568



ภาพที่ 13.4 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อสร้างโครงการ เมื่อวันที่ 27 กันยายน
และ 1 – 21 ตุลาคม 2568

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 21 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

 AEC	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	--	---



บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2568



บริษัท ฮัทซัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2568





สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้า และคอนเทนเนอร์
และบริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2568



ภาพที่ 13.4 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อสร้างโครงการ เมื่อวันที่ 27 กันยายน
และ 1 – 21 ตุลาคม 2568 (ต่อ)

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 22 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

 AEC	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	--	---



สมาคมโลจิสติกส์ อีอีซี
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2568



ชุมชนบ้านแหลมฉบัง และกลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมฉบัง
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2568





ชุมชนบ้านนาเก่า
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2568



ภาพที่ 13.4 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อสร้างโครงการ เมื่อวันที่ 27 กันยายน
และ 1 – 21 ตุลาคม 2568 (ต่อ)

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 23 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

 AEC	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	--	---



สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี EEC
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2568



ชุมชนบ้านนาใหม่
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2568



ชุมชนบ้านบางละมุง และกลุ่มประมงบ้านบางละมุง
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2568



ภาพที่ 13.4 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อสร้างโครงการ เมื่อวันที่ 27 กันยายน
และ 1 – 21 ตุลาคม 2568 (ต่อ)

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 24 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

 	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	--	---

13.8.2 ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครงาน

ในช่วงเดือนตุลาคม 2568 ได้ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครงาน โดยการติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของชุมชน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ แลกในการประชาสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน โดยรอบพื้นที่โครงการ รวมถึงการเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน ในงานแสดงสินค้า Thailand - China Cooperation Expo 2025 และเปิดโอกาสให้สมัครงานที่ Job Fair ภายในงานนี้ด้วย แสดงถึง ภาพที่ 13.5 ทั้งนี้ ผรม.2 ได้ประกาศรับสมัครตำแหน่ง ดังนี้

- | | |
|---|--|
| - วิศวกรภาคสนามงานถนน | - วิศวกรภาคสนามงานสาธารณูปโภค |
| - วิศวกรสถาน | - วิศวกรย้ายแนวท่อ |
| - วิศวกรท่าเทียบเรือ | - วิศวกรถอดแบบและประมาณราคา |
| - วิศวกรภาคสนามงานสะพาน | - วิศวกรสำนักงาน |
| - วิศวกรภาคสนามงานอาคาร | - เจ้าหน้าที่เขียนแบบสถาปัตย์/โครงสร้าง |
| - วิศวกรออกแบบอาคาร - สถาปัตย์ /โยธา | - เจ้าหน้าที่เขียนแบบระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ |
| - วิศวกรออกแบบโครงสร้าง | - เจ้าหน้าที่เขียนแบบระบบประปา |
| - วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า | - ล่ามภาษาจีนทำงาน |
| - วิศวกรออกแบบระบบประปา | - ล่ามภาษาจีนประจำโครงการก่อสร้าง |
| - วิศวกรภาคสนามงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า | - พนักงานทั่วไป |

 	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	--	---



เปิดรับสมัครงานที่ Job Fair ภายในงานฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน Thailand - China Cooperation Expo 2025 ณ เมืองทองธานี



ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชุมชนบ้านทุ่ง เทศบาลนครแหลมฉบัง






ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชุมชนบ้านแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง

ภาพที่ 13.5 ประกาศรับสมัครงาน

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 25 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 26 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

 	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	--	---



ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชุมชนเขาน้ำจืด เทศบาลนครแหลมฉบัง






ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และแจกใบการประชาสัมพันธ์กับชุมชนบ้านหนองลำเภา เทศบาลนครแหลมฉบัง



ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และแจกใบการประชาสัมพันธ์กับชุมชนบ้านแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง

ภาพที่ 13.5 ประกาศรับสมัครงาน (ต่อ)


 	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	--	---



ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และแจกใบการประชาสัมพันธ์กับชุมชนบ้านใหม่ เทศบาลนครแหลมฉบัง



ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และแจกใบการประชาสัมพันธ์กับชุมชนบ้านเก่า เทศบาลนครแหลมฉบัง





ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และแจกใบการประชาสัมพันธ์กับชุมชนบ้านขากยายจีน เทศบาลนครแหลมฉบัง

ภาพที่ 13.5 ประกาศรับสมัครงาน (ต่อ)

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 27 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 28 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	--	--

13.8.3) ชุมชนสัมพันธ์ (เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนโดยรอบโครงการ)



ในช่วงเดือนตุลาคม 2568 ผู้รับจ้างได้สานสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ได้แก่ แสดงตั้ง ภาพที่ 13.6



วันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2568 บริษัท ซีเอชซี (ไทย) จำกัด ได้สานสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ โดยมอบขนมไหว้พระจันทร์ให้แก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน และหน่วยงาน ดังนี้ ประธานชุมชนบ้านบางละมุง, ประธานกลุ่มประมงบ้านบางละมุง, ประธานชุมชนบ้านนาเก่า และสารวัตรรถไฟศรีราชา (แขวงบำรุงทางรถไฟศรีราชา)

ภาพที่ 13.6 เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนโดยรอบโครงการ

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 29 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	--	---



13.8.4) กิจกรรมเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการ

ในช่วงเดือนกันยายน 2568 ผู้รับจ้างได้จัดเตรียมแผนการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568 “เปิดบ้านเฟส 3 สานสัมพันธ์ชุมชน” โดยจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2568 ซึ่งมีผู้รับเหมา(ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล และ ผู้รับเหมา(ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค ร่วมกันจัดกิจกรรม ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดเตรียมกิจกรรมตามแผนงานต่อไป

ตารางที่ 13.5 แผนการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการ มีขั้นตอนดำเนินงานดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568												หมายเหตุ
	ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
ขั้นตอนการเตรียมงาน													
เตรียมหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม มอบตอบรับ และกำหนดการ													
ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด													
จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับโครงการ													ตาม สนับสนุนข้อมูล 3.1.2.2
จัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย/สื่อประชาสัมพันธ์													
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ของที่ระลึก และ อาหาร													
จัดเตรียมสถานที่ และรถ													
ขั้นตอนการจัดงาน													
วันจัดกิจกรรมเยี่ยมชม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568													17 ธันวาคม 2568
รายงานสรุปกิจกรรมเยี่ยมชมการก่อสร้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568													

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 31 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	--	--





วันที่ 12 ตุลาคม 2568 บริษัท ซีเอชซี (ไทย) จำกัด ได้มอบสนับสนุนกิจกรรมด้านประเพณีงานกฐินสามัคคี ให้กับชุมชนบ้านสังกะเปียว โดยงานจัด ณ วัดสังกะเปียว ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี



วันที่ 18 ตุลาคม 2568 บริษัท ซีเอชซี (ไทย) จำกัด ได้มอบสนับสนุนกิจกรรมด้านประเพณีงานกฐินสามัคคี ให้กับชุมชนบ้านนาเก่า โดยงานจัด ณ วัดบ้านนา ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ภาพที่ 13.6 เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนโดยรอบโครงการ (ต่อ)

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 30 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	--	---

13.9 ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับโครงการ

ผู้รับจ้างก่อสร้าง(ส่วนที่ 2) แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารกับโครงการ สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ของโครงการฯ ตามช่องทางที่ไว้ดังต่อไปนี้

1.1 เว็บไซต์โครงการ : www.laemchabangport-phase3.com/



1.2 ไลน์โครงการ : lCP3EHIA&PR-CR / ไลน์ @341znbpq



1.3 Email โครงการ : laemchabangport-phase3@gmail.com

1.4 Email ผู้รับจ้าง : lcp2thai@hec.bj.cn

1.5 เฟซบุ๊กผู้รับจ้าง : CHEC Thai-PR & Recruit

1.6 โทรศัพท์ : 063-079-0738 ผู้ประสานงาน นายบุญส่ง เพื่องแดน

1.7 ผู้รับเรื่องร้องเรียน : ผู้รับเหมา (ผรม.2) ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบข้อร้องเรียน (สาย 2) จำนวน 13 จุด จากจำนวนทั้งหมด 27 จุด มีดังนี้




- ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 บ้านทุ่งกรด
- ที่ทำการชุมชนบ้านบางละมุง
- ที่ทำการชุมชนบ้านโรงโม่ หมู่ที่ 3
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงโม่
- ที่ทำการชุมชนตลาดโรงโม่
- สำนักงานเทศบาลตำบลบางละมุง
- ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย (ผู้ซ่อมรถของก้านันนาโมย)
- ที่ทำการชุมชนบ้านทุ่งกรด
- ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 (หน้าร้านค้า)
- เทศบาลตำบลบ้านตะเคียนเตี้ย
- ที่ทำการกลุ่มประมงต้นแบบบ้านนาเกลือ

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 32 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

 	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	--	---

- ศาลาว่าการเมืองพัทยา
- ที่ตั้งสำนักงานโครงการฯ
- ที่ทำการชุมชนบ้านชากยายจีน
- ชุมชนบ้านทุ่ง
- ที่ทำการชุมชนวัดมโนรม
- ที่ทำการชุมชนบ้านแหลมฉับัง (ศาลเจ้าพ่อสัมฤทธิ์)
- ที่ทำการชุมชนบ้านนาเก่า
- ที่ทำการชุมชนบ้านนาใหม่
- ที่ทำการชุมชนบ้านอ่าวอุดม
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เขาน้ำจืด)
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (หนองขาม)
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านไผ่หนึ่ง
- เทศบาลนครแหลมฉบัง
- ชุมชนบ้านหนองพังพวย



LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 33 จาก 34
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

 	รายงานประจำเดือนตุลาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	--	---

13.10 สรุปเรื่องร้องเรียนโครงการ ประจำปี ตุลาคม พ.ศ.2568

ในช่วงเดือนตุลาคม 2568 ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการเปิดรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดเรื่องร้องเรียนดังตารางที่ 13.6 ต่อไปนี้

ลำดับ	ช่องทาง	วัน-เดือน-ปี ที่ร้องเรียน	รายชื่อ-ที่อยู่ ติดต่อผู้ร้องเรียน	รายละเอียดประเด็นเรื่องร้องเรียน	สถานภาพการแก้ไขปัจจุบัน
				(ไม่มีข้อร้องเรียน)	

	<p>รายงานประจำเดือนธันวาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)</p>	
---	---	---

13.1 แผนดำเนินงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์เดือนธันวาคม 2568

ตารางที่ 13.1 แผนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2568

สัญลักษณ์ : ■■■■ การเตรียมข้อมูลสำหรับประชาสัมพันธ์
 ● ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
 ★ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์
 ▲ สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน

หมายเหตุ : เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

13.2 วัตถุประสงค์

2) เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการทำเรือแห่งประเทศไทย ทำเรือแหลมฉบัง ชุมชน
หน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อความร่วมมือที่ดี

3) เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ-สังคม และกรรมมีส่วนร่วมของประชาชน



4) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน

13.3 กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ (ส่วนที่ 2) ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ โดยอ้างอิงจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ และได้คัดเลือกชุมชนดังนี้

1. ชุมชนบ้านห้วยเล็ก : ชุมชนตั้งอยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 4.5 กิโลเมตร
2. ชุมชนบ้านหนองมะนาว : ชุมชนตั้งอยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 4.0 กิโลเมตร

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 2 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	---------------

	<p>รายงานประจำเดือนธันวาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)</p>	
---	---	---



ข้อมูลชุมชน

ชุมชนที่ได้รับจ้างก่อสร้างฯ (ส่วนที่ 2) คัดเลือกมีรายละเอียด ชื่อชุมชน ที่ตั้งชุมชน จำนวนครัวเรือน ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ระดับผลกระทบ (อ้างอิงรายงาน EHIA) ชื่อ-ช่องทางติดต่อผู้นำชุมชน ดังต่อไปนี้

- 1) **ชุมชนบ้านห้วยลึก**
ที่ตั้ง : ชุมชนตั้งอยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 4.5 กิโลเมตร
ครัวเรือน : ประมาณ 1,000 ครัวเรือน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น : การจราจร(ความไม่สะดวกในการเดินทาง)
ระดับนัยสำคัญของผลกระทบ : ระดับปานกลาง (จากการจัดการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
ผู้เข้าชุมชน : นายสมพงษ์ สะดือ โทรศัพท 083-016-5942
- 2) **ชุมชนบ้านหนองเสาเภา**
ที่ตั้ง : ชุมชนตั้งอยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 4 กิโลเมตร
ครัวเรือน : ประมาณ 3,200 ครัวเรือน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น : การจราจร(ความไม่สะดวกในการเดินทาง)
ระดับนัยสำคัญของผลกระทบ : ระดับปานกลาง (จากการจัดการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
ผู้เข้าชุมชน : นางวันณา ศิริศศ โทรศัพท 086-849-3126

13.4 วิธีการดำเนินงาน

- จัดเตรียมสื่อและเอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งหวังให้ผู้รับชมที่ข้อมูลความละเอียดการดำเนินงานโครงการให้สะดวกขึ้น โดยสื่อที่ประชาสัมพันธ์ฯ ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้เกี่ยวข้อง และทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร (ส่วนที่ 2) ให้จัดให้เป็นรูปแบบต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ ฐาน 9 ฐานตามผังบริเวณ (ภาพที่ 13.2) ประกอบด้วย
 - แผนังงานก่อสร้างโครงการฯ ส่วนที่ 2 งานก่อสร้างอาคาร ทำเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค
 - ภาพรวมกิจกรรมการก่อสร้างอาคาร ทำเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค
 - ภาพต่อประจักษ์ภูมิทัศน์งาน 20 ตันแห่ง ได้แก่ วิศวกรรมสถานในงานงาน, วิศวกรรม,

วิศวกรท่าเทียบเรือ, วิศวกรภาคสนามงานสะพาน, วิศวกรภาคสนามงานอาคาร, วิศวกรออกแบบอาคาร - สถาปัตย์/โยธา, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโยธา(Rigger), วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า, เจ้าหน้าที่สำรวจ, วิศวกรภาคสนามงานประติมากรรมและไฟฟ้า, วิศวกรภาคสนามงานสาธารณูปโภค, ช่างเขียนแบบระบบสุขาภิบาล, ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร, วิศวกรสำนักงาน, เจ้าหน้าที่เขียนแบบสถาปัตย์/โครงสร้าง, เจ้าหน้าที่เขียนแบบระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ, พนักงานขับรถบรรทุก 180 ตัน, ล่ามภาษาจีน, พนักงานขับรถรถเครนเครื่อง และพนักงานทั่วไป

- 1 สืบค้นหา เพื่อเข้าพบพูดคุยและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อสร้างฯ และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ภายหลังการดำเนินการประชาสัมพันธ์ฯ แล้วเสร็จ จะดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ มาทบทวนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 4 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	---------------

13.5 การประชาสัมพันธ์ความคืบหน้ากิจกรรมก่อสร้างโครงการฯ

ในเดือนธันวาคม 2568 ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ (ส่วนที่ 2) ได้ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

13.5.1 ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ จำนวน 6 หัวข้อ ได้แก่

- แผนผังการก่อสร้าง และความคืบหน้าการก่อสร้าง ได้แก่ การก่อสร้างกลุ่มงานอาคาร การก่อสร้างกลุ่มงานท่าเทียบเรือ กลุ่มงานสาธารณูปโภค กลุ่มงานถนนและสะพานยกระดับ
- การดำเนินกิจกรรมตอกเสาเข็ม
- การดำเนินการก่อสร้างที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงช่วงเวลากลางคืน
- การจัดการจราจร
- การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHIA
- การรับสมัครงาน

13.5.2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน จำนวน 20 ตำแหน่ง ได้แก่

- วิศวกรภาคสนามงานถนน
- วิศวกรภาคสนามงานสะพาน
- วิศวกรท่าเทียบเรือ
- วิศวกรออกแบบอาคาร - สถาปัตย์ /โยธา
- วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า
- วิศวกรภาคสนามงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า
- ช่างเขียนแบบระบบสุขาภิบาล
- วิศวกรสำนักงาน
- เจ้าหน้าที่เขียนแบบสถาปัตย์/โครงสร้าง
- เจ้าหน้าที่เขียนแบบระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ
- พนักงานขับรถเครื่อ 180 คัน
- ล่ามภาษาจีน
- พนักงานขับรถเกรดเดอร์
- พนักงานทั่วไป

13.5.3 การประชุมร่วมกับชุมชน จำนวน 2 ชุมชน และ 2 กลุ่มประมง ได้แก่

- ชุมชนบ้านห้วยเล็ก เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา
- ชุมชนบ้านหนองมะนาว เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา

13.6 สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์

ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เนื้อหาประกอบด้วย แผนผังพื้นที่ก่อสร้างในพื้นที่ถมทะเล และนอกพื้นที่ถมทะเล รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อแจ้ง ข่าวให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานการก่อสร้าง และตำแหน่งในการก่อสร้าง อธิบายแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารกับโครงการ เป็นต้น โดยในเดือนธันวาคม 2568 จัดทำในรูปแบบโปสเตอร์และจดหมายข่าว ดังนี้

- จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ ได้มีเนื้อหาประกอบด้วย แผนผังพื้นที่ก่อสร้างในพื้นที่ถมทะเล และนอกพื้นที่ถมทะเล ความก้าวหน้าการก่อสร้าง รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และดำเนินการแจกให้กับผู้นำชุมชน และประชาชนโดยรอบโครงการ



แผนผังงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 2)

ภาพที่ 13.2 สื่อและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ



แผนผังงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 2)

ภาพที่ 13.2 สื่อและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ต่อ)



แผนผังงานก่อสร้างท่าเทียบเรือ (ส่วนที่ 2)

ภาพที่ 13.2 สื่อและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ต่อ)



ขั้นตอนการก่อสร้างท่าเทียบเรือ (ส่วนที่ 2)

ภาพที่ 13.2 สื่อและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ (ต่อ)



ภาพที่ 13.2 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพรวมกิจกรรมการก่อสร้าง (ส่วนที่ 2)

- โปสเตอร์รับสมัครงาน จำนวน 20 ตำแหน่ง ได้แก่ วิศวกรภาคสนามงานถนน, วิศวกรงาน, วิศวกรท่าเทียบเรือ, วิศวกรภาคสนามงานสะพาน, วิศวกรภาคสนามงานอาคาร, วิศวกรออกแบบอาคาร - สถานี / ขยะ, เจ้าหน้าที่ผู้ยึดเกาะวัสดุ(Rigger), วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า, เจ้าหน้าที่สำรวจ, วิศวกรภาคสนามงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า, วิศวกรภาคสนามงานสาธารณูปโภค, ช่างเขียนแบบระบบสุขาภิบาล, ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร, วิศวกรสำนักงาน, เจ้าหน้าที่เขียนแบบสถาปัตย์/โครงสร้าง, เจ้าหน้าที่เขียนแบบระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ, พนักงานขับเครนแทรก 180 คัน, ล่ามภาษาจีน, พนักงานขับเกรดเดอร์ และพนักงานทั่วไป




ตำแหน่ง วิศวกรภาคสนามงานถนน
ตำแหน่ง วิศวกรงานสะพาน
ตำแหน่ง วิศวกรภาคสนามงานอาคาร
ตำแหน่ง วิศวกรออกแบบอาคาร - สถานี
ตำแหน่ง วิศวกรภาคสนามงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า
ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบระบบสุขาภิบาล

ภาพที่ 13.3 ภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน



ตำแหน่ง วิศวกรภาคสนามงานถนน
ตำแหน่ง วิศวกรงานสะพาน
ตำแหน่ง วิศวกรภาคสนามงานอาคาร
ตำแหน่ง วิศวกรออกแบบอาคาร - สถานี
ตำแหน่ง วิศวกรภาคสนามงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า
ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบระบบสุขาภิบาล

ภาพที่ 13.3 ภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน (ต่อ)

  	รายงานประจำเดือนธันวาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	---

  	รายงานประจำเดือนธันวาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	---



ตำแหน่ง ข้างซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตำแหน่ง วิศวกรสำนักงาน ตำแหน่ง ข้างเขียนแบบสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง











ตำแหน่ง ข้างเขียนแบบระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ ตำแหน่ง พนักงานขับรถเครนแทรก 180 ตัน ตำแหน่ง ล่ามภาษาจีน

ภาพที่ 13.3 ภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน (ต่อ)

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 13 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 14 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

  	รายงานประจำเดือนธันวาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	---

  	รายงานประจำเดือนธันวาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	---

2) เว็บไซต์โครงการ www.laemchabangport-phase3.com



ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568 เปิดตัวแฟลช 3 สานสัมพันธ์ชุมชน

เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568



ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHAIA ประจำเดือนธันวาคม (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ทำเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค

เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568

3) ไลน์โครงการ ชื่อ LCP3EHAIA&PR-CR / ไลน์ไลน์ @341znbqp



ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ ประจำเดือนธันวาคม 2568 กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568 เปิดตัวแฟลช 3 สานสัมพันธ์ชุมชน ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHAIA (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ทำเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค

เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 15 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

13.8 การดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์

การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างโครงการฯ ครั้งที่ 2/2568 (เปิดตัวแฟลช 3 สานสัมพันธ์ชุมชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนที่ 2 ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมฯ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2568 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขา อำเภอกะปิราชา และพื้นที่ก่อสร้างโรง การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ทำเทียบเรือ ระบบถนน และระบบ สาธารณูปโภค โดยมีสรุปการดำเนินงานในหัวข้อที่ 13.9.4

13.9 สรุปผลการดำเนินงานมวลชนสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2568 เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/สมร.2 ซึ่งเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้าง อาคาร ทำเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ความสะดวกสบายกิจกรรม ก่อสร้างโครงการฯ และเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนโดยรอบโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้


13.9.1 การประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 25 และ 27 ธันวาคม 2568 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กับชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการฯ แสดงถึง ภาพที่ 13.4 ทั้งนี้ สมร.2 ประสานงานและนัดหมายกับกลุ่มผู้นำชุมชนล่วงหน้า เพื่อเชิญเข้าร่วมรับฟัง ความคืบหน้าการก่อสร้างของโครงการฯ ได้แก่ แผนผังการก่อสร้าง ความคืบหน้าการก่อสร้าง แผนการจัด การจราจร และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHAIA จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่

- 1) ชุมชนบ้านชากยายจีน นายสมพงษ์ สะนิละ (ประธานชุมชนบ้านห้วยเล็ก)
- 2) ชุมชนบ้านบางละมุง นายวรรณดา คุญสุข (ประธานชุมชนบ้านหนองมะนาว)

ภายหลังการประชาสัมพันธ์แจ้งความคืบหน้ากิจกรรมก่อสร้างโครงการฯ สมร.2 ได้เปิด โอกาสให้ผู้เข้าร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานของโครงการฯ โดยสรุปได้ดังตารางที่ 13.2




LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 16 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

  	รายงานประจำเดือนธันวาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	--	---

ตารางที่ 13.2 สรุปประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 25 และ 27 ธันวาคม 2568

ประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
นางปัทมา ทิพลิง รองประธานชุมชนบ้านห้วยเล็ก <ul style="list-style-type: none"> เมื่อท่าเรือก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการ อาคารขายสินค้าปลอดภาษี ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าไปใช้บริการได้หรือไม่ 	นายบุญส่ง เพื่องแดน เจ้าหน้าที่มวชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/ชม.2 <ul style="list-style-type: none"> เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จบริการพื้นที่ท่าเรืออยู่ในความรับผิดชอบของศุลกากร ซึ่งเงื่อนไขการให้บริการขึ้นอยู่กับศุลกากร ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในเงื่อนไขเดียวกับสินค้าปลอดภาษีแห่งอื่น
นายสมพงษ์ สະນິละ ประธานชุมชนบ้านห้วยเล็ก <ul style="list-style-type: none"> พบเห็นรถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่การก่อสร้าง มีเศษหินร่วงหล่นจากรถ ขอให้ช่วยประสานงานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากถ่ายภาพรถบรรทุกที่แสดงสถิติเกอร์เป็น ชม.1 	นายบุญส่ง เพื่องแดน เจ้าหน้าที่มวชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/ชม.2 <ul style="list-style-type: none"> ยินดีประสานงานให้ และเนื่องจากในการรณงปะชุมชนในครั้งนี้ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้เข้าร่วมด้วย จึงขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ควบคุมงานประสานไปยัง ชม.1 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไข
นางจินตนา อุดมบัว กรรมการชุมชนบ้านห้วยเล็ก <ul style="list-style-type: none"> พบปัญหาสุนัขและแมวจรจัด เมื่อผู้รับเหมาก่อสร้างย้ายบ้านพักออกจากพื้นที่ ขอให้ช่วยดูแลไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ ซึ่งอาจกระทบต่อชุมชน 	นายชยาภาญณ์ วิเศษสิงห์ วิศวกรสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/ชม.2 <ul style="list-style-type: none"> สำหรับปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่ก่อสร้าง ชม.2 มีมาตรการไม่ให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในเขตพื้นที่ก่อสร้าง และนอกจากนี้ ปัจจุบัน ท่าเรือฯ ชม.1 และ ชม.2 ไม่ได้มีจนถึงปัญหาสุนัขจรจัด จึงได้ประสานไปยังปศุสัตว์อำเภอ เข้ามาร่วมวางแผนเลี้ยงย้าย/ทำหมัน ให้กับสุนัขจรจัดในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เพิ่มปริมาณ





LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 17 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

  	รายงานประจำเดือนธันวาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	--	---

ตารางที่ 13.2 สรุปประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 25 และ 27 ธันวาคม 2568 (ต่อ)

ประเด็นคำถาม ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
นายสิทธิชัย ทองสุข กรรมการชุมชนบ้านห้วยเล็ก <ul style="list-style-type: none"> รถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งของโครงการ มีการตรวจสอบเขมาควินค่าหรือไม่ เนื่องจากมีผลกระทบที่เป็นมลพิษทางอากาศ 	นายชยาภาญณ์ วิเศษสิงห์ วิศวกรสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/ชม.2 <ul style="list-style-type: none"> ชม.2 ได้ดำเนินการตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ่งการตรวจวัดควินค่าจากรถบรรทุกและเครื่องจักรที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง ได้จัดให้มีการสุ่มตรวจอย่างเป็นประจำ
นายอิทธิศักดิ์ จันวงษา ประธานชุมชนหนองมะนาว <ul style="list-style-type: none"> การก่อสร้างท่าเทียบเรือยังไม่เริ่มดำเนินการจะทำให้โครงการล่าช้าหรือไม่ 	นายบุญส่ง เพื่องแดน เจ้าหน้าที่มวชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชซี(ไทย) จำกัด/ชม.2 <ul style="list-style-type: none"> ตามแผนงานการก่อสร้างท่าเทียบเรือจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2571 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอใบอนุญาตจากกรมเจ้าท่า หากสามารถเริ่มก่อสร้างได้ ชม.2 มีความจำเป็นที่ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผน ซึ่งอาจมีตลาดเคลื่อนจากแผนบ้างเล็กน้อย
นางอุไร หุคผจญ ประธานชุมชนหนองมะนาว <ul style="list-style-type: none"> การรับสมัครพนักงาน กำหนดอายุหรือไม่ หากอายุเกิน 60 ปี สามารถสมัครงานได้หรือไม่ 	นางสาวเบญทิพย์ สิบจากสิงห์ เจ้าหน้าที่มวชนสัมพันธ์ บริษัท ซีเอชซี (ไทย) จำกัด/ชม.2 <ul style="list-style-type: none"> แต่ละตำแหน่งมีคุณสมบัติกำหนดอายุ และหากอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป อาจจะยากในการรับเข้าทำงาน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่สมัคร และหากมีสุขภาพแข็งแรง มีใบรับรองแพทย์ที่สามารถทำงานได้ ให้ประสานสอบถามกับฝ่ายบุคคลของบริษัทได้โดยตรง

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 18 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

  	รายงานประจำเดือนธันวาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	--	---







ชุมชนบ้านห้วยเล็ก
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2568



ชุมชนบ้านหนองมะนาว
ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2568

ภาพที่ 13.4 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อสร้างโครงการฯ เมื่อวันที่ 25 และ 27 ธันวาคม 2568

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 19 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

  	รายงานประจำเดือนธันวาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	--	---

13.9.2 ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครงาน

ในช่วงเดือนธันวาคม 2568 ได้ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครงาน โดยการติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของชุมชน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ แจกใบการประชาสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน โดยรอบพื้นที่โครงการ แลสดังภาพที่ 13.5 ทั้งนี้ ชม.2 ได้ประกาศรับสมัครตำแหน่ง ดังนี้

- | | |
|---|--|
| - วิศวกรภาคสนามงานถนน | - วิศวกรลาน |
| - วิศวกรท่าเทียบเรือ | - วิศวกรภาคสนามงานสะพาน |
| - วิศวกรภาคสนามงานอาคาร | - วิศวกรออกแบบอาคาร - สถาปัตย์ /โยธา |
| - เจ้าหน้าที่ผู้ยึดเกาะวัสดุ(Piggy) | - วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า |
| - เจ้าหน้าที่สำรวจ | - วิศวกรภาคสนามงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า |
| - วิศวกรภาคสนามงานสาธารณูปโภค | - ช่างเขียนแบบระบบสุขาภิบาล |
| - ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร | - วิศวกรสำนักงาน |
| - เจ้าหน้าที่เขียนแบบสถาปัตย์/โครงสร้าง | - เจ้าหน้าที่เขียนแบบระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ |
| - พนักงานขับเครนแทรก 180 ตัน | - ล่ามภาษาจีน |
| - พนักงานขับรถเกรดเดอร์ | - พนักงานทั่วไป |



ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชุมชนเขาน้ำขี้ เทศบาลนครแหลมฉบัง



ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และแจกใบการประชาสัมพันธ์กับชุมชนบ้านห้วยเล็ก เทศบาลนครแหลมฉบัง

ภาพที่ 13.5 ประกาศรับสมัครงาน

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 20 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

 	รายงานประจำเดือนธันวาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	--



ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และแจกใบการประชาสัมพันธ์กับชุมชนบ้านหนองมะนาว เทศบาลนครแหลมฉบัง






ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.บางละมุง เทศบาลตำบลบางละมุง



ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ที่ทำการเทศบาลตำบลบางละมุง


ภาพที่ 13.5 ประกาศรับสมัครงาน (ต่อ)

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 21 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

 	รายงานประจำเดือนธันวาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	---



วันที่ 4 ธันวาคม 2568 บริษัท ซีเอชซี (ไทย) จำกัด มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อเก้าอี้เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน ให้กับชุมชนบ้านนาใหม่ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี



วันที่ 24 ธันวาคม 2568 บริษัท ซีเอชซี (ไทย) จำกัด สนับสนุนอาหารสำเร็จพร้อมทานและเครื่องดื่ม สำหรับจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ บริเวณประตูตรวจสอบ 2 ท่าเรือแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ภาพที่ 13.6 เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนโดยรอบโครงการ (ต่อ)

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 23 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

 	รายงานประจำเดือนธันวาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	--

13.9.3 ชุมชนสัมพันธ์ (เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนโดยรอบโครงการ)

ในช่วงเดือนธันวาคม 2568 ผู้รับจ้างได้สานสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ แสดงดัง ภาพที่ 13.6






วันที่ 4 ธันวาคม 2568 บริษัท ซีเอชซี (ไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 9,000,000 ตัว ณ กลุ่มประมงบ้านบางละมุง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี



วันที่ 6 ธันวาคม 2568 บริษัท ซีเอชซี (ไทย) จำกัด สนับสนุนของใช้จำเป็นและอาหารสำหรับชุมชนบ้านบางละมุง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ภาพที่ 13.6 เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนโดยรอบโครงการ

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 22 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

 	รายงานประจำเดือนธันวาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	---

13.9.4 กิจกรรมเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการ

ในช่วงเดือนธันวาคม 2568 ผู้รับจ้างได้จัดเตรียมแผนการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568 “เปิดบ้านเฟส 3 สานสัมพันธ์ชุมชน” โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2568 ซึ่งมีผู้รับเหมา(ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล และ ผู้รับเหมา(ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค ร่วมกันจัดกิจกรรม โดยมีรายละเอียดสรุปกิจกรรม ดังนี้

1.หลักการและเหตุผล

การดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน รวมถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ดังรายละเอียดการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค โดยโครงการฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EH&A) ซึ่งผู้รับเหมาจะต้องดำเนินการตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบหรือแก้ไข และลดผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการก่อสร้างและความคืบหน้าการก่อสร้าง ให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการฯ

2.วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ และแจ้งข้อมูลข่าวสารของโครงการฯเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการฯ ความก้าวหน้าในการดำเนินการดำเนินการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้เกิดการรับรู้ รับทราบ และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการฯ
- 2) เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการทำเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง ชุมชนหน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อความร่วมมือที่ดี
- 3) เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน
- 4) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและหน่วยงานองค์กรในพื้นที่

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 24 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

3. กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ

การดำเนินกิจกรรมเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และอำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี พิจารณากลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการจากผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบจากกิจกรรม ก่อสร้างโครงการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับต่างๆ โดยได้จัดกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวละเอียดในตารางที่ 13.3 และตารางที่ 13.4

ตารางที่ 13.3 กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน

การจำแนกกลุ่มเป้าหมาย		กลุ่มเป้าหมายย่อยของโครงการฯ
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ	องค์ประกอบของกลุ่ม	
1. ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านลบ และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์	ผู้นำชุมชนและประชาชนที่อยู่อาศัยในระยะใกล้เคียงซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากโครงการฯ โดยครอบคลุมพื้นที่โดยรอบที่ตั้งโครงการฯ ในรัศมี 5 กิโลเมตร รวมถึงชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลตำบลบางละมุง เทศบาลตำบลเคียนไถ่ และเทศบาลเมืองพัทยา จำนวน 39 ชุมชน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none">เทศบาลนครแหลมฉบัง จำนวน 23 ชุมชน ได้แก่<ul style="list-style-type: none">ชุมชนบ้านอ่าวอุดมชุมชนบ้านทุ่งชุมชนบ้านแหลมฉบัง (ชุมชนที่อยู่ติดกับโครงการฯ)ชุมชนบ้านนาเก่าชุมชนบ้านเขาไม้ขี้ชุมชนตลาดอ่าวอุดมชุมชนบ้านซากยายจีนชุมชนวัดโนนรมชุมชนหมู่บ้านแหลมทองชุมชนบ้านหัวเล็ก

ตารางที่ 13.3 กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน (ต่อ)

การจำแนกกลุ่มเป้าหมาย		กลุ่มเป้าหมายย่อยของโครงการฯ
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ	องค์ประกอบของกลุ่ม	
1. ผู้ที่ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านลบ และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none">ชุมชนวัดพระประทานพรชุมชนบ้านหนองจามชุมชนบ้านไร่หนึ่งชุมชนบ้านลูกกะเมือชุมชนบ้านหนองคั่วเก่าชุมชนบ้านหนองคั่วใหม่ชุมชนบ้านซากกระปอกชุมชนบ้านเศรษฐีในฝันชุมชนบ้านนาใหม่ชุมชนบ้านทุ่งกรดชุมชนบ้านบางละมุง (ชุมชนที่อยู่ติดกับโครงการฯ)ชุมชนบ้านหนองมะนาวชุมชนบ้านหนองพังพวย <ul style="list-style-type: none">เทศบาลตำบลบางละมุง จำนวน 7 ชุมชน ได้แก่<ul style="list-style-type: none">ชุมชนบ้านเนินทรายชุมชนตลาดโรงโม่ชุมชนบ้านชายทะเลชุมชนบ้านโรงโม่ชุมชนบ้านบางละมุงฝั่งธนชุมชนบ้านกลางชุมชนบ้านหนองมกน้อยเทศบาลตำบลเคียนไถ่ จำนวน 9 ชุมชน ได้แก่<ul style="list-style-type: none">ชุมชนบ้านสังกะเจียว

ตารางที่ 13.3 กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน (ต่อ)

การจำแนกกลุ่มเป้าหมาย		กลุ่มเป้าหมายย่อยของโครงการฯ
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ	องค์ประกอบของกลุ่ม	
1. ผู้ที่ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านลบ และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none">ชุมชนบ้านตะเคียนไถ่รวมพลัง 1ชุมชนบ้านตะเคียนไถ่รวมพลัง 2ชุมชนบ้านหนองสลับรวมพลังชุมชนมาบารวี่รวมพลังชุมชนพิทยาสรรค์รวมพลังชุมชนบ้านนาวิ้งรวมพลัง 1ชุมชนบ้านนาวิ้งรวมพลัง 2ชุมชนบ้านโป่งสะแกรวมพลัง <ul style="list-style-type: none">กลุ่มประมงพื้นบ้านบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง 6 กลุ่มประมง ได้แก่<ul style="list-style-type: none">กลุ่มประมงบ้านแหลมฉบังกลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุงกลุ่มประมงบ้านบางละมุงกลุ่มประมงบ้านโรงโม่กลุ่มเทศบาลตำบลบางละมุงกลุ่มประมงบ้านนาเกลือกลุ่มบริษัทที่ดำเนินการในท่าเรือแหลมฉบัง<ul style="list-style-type: none">บริษัท ฮัท ซัน แพลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัดบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัดบริษัท วิกวิพัฒนา จำกัด

ตารางที่ 13.3 กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน (ต่อ)

การจำแนกกลุ่มเป้าหมาย		กลุ่มเป้าหมายย่อยของโครงการฯ
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ	องค์ประกอบของกลุ่ม	
2. กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว	โรงพยาบาล/สถานพยาบาล	<ul style="list-style-type: none">โรงพยาบาลแหลมฉบังโรงพยาบาลบางละมุงโรงพยาบาลวิภาวดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงโม่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่หนึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเคียนไถ่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเคียนไถ่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเคียนไถ่
	สถาบันการศึกษาในพื้นที่โครงการฯ	<ul style="list-style-type: none">รร.บ้านบางละมุงรร.วัดบ้านนา (พิทยาสรรค์)รร.วัดแหลมฉบังรร.บ้านทุ่งกรดรร.บ้านซากยายจีนรร.เทศบาลแหลมฉบัง 3รร.เทศบาลแหลมฉบัง 2รร.เทศบาลแหลมฉบัง 1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
	ศาสนสถานในพื้นที่โครงการฯ	<ul style="list-style-type: none">วัดศรีธรรมารามวัดบางละมุงวัดท่ากระดานวัดประจวบคณาวัดศรีธรรมารามชลบุรีวัดโนนรมวัดบ้านนาแหลมฉบังเก่าวัดนาสิทวาราม (เคียนไถ่)
3. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการฯ ระดับต่างๆ	หน่วยงานราชการระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล	<ul style="list-style-type: none">สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2สถานีวิทยุประมงศรีราชาประมงจังหวัดอำเภอศรีราชาอำเภอบางละมุงเทศบาลตำบลบางละมุงเทศบาลตำบลเคียนไถ่เทศบาลนครแหลมฉบัง

ตารางที่ 13.3 กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน (ต่อ)

การจำแนกกลุ่มเป้าหมาย		กลุ่มเป้าหมายย่อยของโครงการฯ
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ	องค์ประกอบของกลุ่ม	
4. สื่อมวลชน	สื่อมวลชนในท้องถิ่น	<ul style="list-style-type: none">Srirachaline NewsMGR Online ภาคกลาง-ตะวันออกบางละมุงนิวส์ไลน์บูรพานิวส์ดอทคอมศรีราชาโพสต์Yes ข่าวศรีราชาแหลมฉบังนิวส์ศูนย์ข่าวแหลมฉบังข่าวศรีราชาท้องถิ่นอัมรินทร์

ตารางที่ 13.4 กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none">เจ้าของโครงการ(การทำเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง)ผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการ ส่วนที่ 2 (รวม 2)ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการ ส่วนที่ 1 (รวม 1)กิจกรรมร่วมค้า TTE (Third Party)คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6. วิธีดำเนินงาน

ตารางที่ 13.5 แผนการจัดกิจกรรมเชื่อมขมการก่อสร้างโครงการ มีขั้นตอนดำเนินงานดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568												หมายเหตุ
	ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
ขั้นตอนการเตรียมงาน													
เตรียมหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยน และกำหนดการ													
ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง													
จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือถึงความพร้อมในการจัดงาน													รวม 1 เก็บข้อมูลสรุปไป สบ 2
จัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย/สื่อประชาสัมพันธ์													
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ของที่ระลึก และอาหาร													
จัดเตรียมสถานที่ และรถ													
ขั้นตอนการจัดงาน													
วันจัดการสัมมนา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568													17 ธันวาคม 2568
รายงานสรุปกิจกรรมสัมมนาการก่อสร้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568													

4. กำหนดการ/ระยะเวลาดำเนินการ

วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2568 ช่วงเวลา 8.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการดังนี้

- 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน / รับอาหารว่าง
- 09.00 - 09.20 น. พิธีเปิดกิจกรรมเชื่อมขมการก่อสร้างโครงการ
- 09.20 - 09.30 น. นายอำเภอศรีราชา และนายอำเภอบางละมุง กล่าวทักทาย
- 09.30 - 09.40 น. รับชมวีดิทัศน์ความคืบหน้าการก่อสร้างของโครงการฯ
- 09.40 – 09.55 น. บรรยายความคืบหน้าการก่อสร้างของโครงการฯ ของผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) และบรรยายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) ของโครงการฯ
- 09.55 - 10.10 น. บรรยายความคืบหน้าการก่อสร้างของโครงการฯ ของผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 2) และบรรยายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) ของโครงการฯ
- 10.10 - 11.30 น. เชื่อมขมพื้นที่การก่อสร้างฯ พร้อมทั้งการบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ โดยนั่งรถเยี่ยมชมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างในโครงการฯ
- 11.30 - 11.45 น. คอปปี้ข้อมูล
- 11.45 - 11.55 น. ทำแบบประเมินกิจกรรมเชื่อมขมการก่อสร้างโครงการฯ
- 11.55 - 12.00 น. รับอาหารกลางวัน/จบกิจกรรมเชื่อมขมการก่อสร้างโครงการฯ

5. สถานที่

จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขา อำเภอศรีราชา และพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค

7. สื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์ในวันจัดกิจกรรมฯ

- วีดิทัศน์แนะนำภาพรวมโครงการฯ





- วีดิทัศน์ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการฯ



- ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม





	รายงานประจำเดือนธันวาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	---

- บอร์ดนำเสนอความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ





LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 33 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนธันวาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	---

- บอร์ดนำเสนอความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ (ต่อ)





LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 34 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนธันวาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	---

- Roll Up ข้อมูลผู้รับเหมาก่อสร้างส่วนที่ 2



LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 35 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนธันวาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	---

8. ขั้นตอนประชาสัมพันธ์

โดยการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการฯ กับกลุ่มเป้าหมายในข้อ 2 นั้น โดยวิธีการ เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง ดำเนินการเมื่อวันที่ 4 - 10 ธันวาคม 2568 จำนวน 63 แห่ง รายละเอียดตามภาพ (บางส่วน) ดังนี้



ภาพที่ 13.7 ภาพการส่งหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการ

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 36 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------



เทศบาลแหลมฉบัง 3



โรงเรียนบ้านชากยายจีน



โรงเรียนบ้านบางละมุง



โรงเรียนวัดแหลมฉบัง



ชุมชนบ้านแหลมทอง



ชุมชนบ้านทุ่ง



ชุมชนบ้านนาเก่า



ชุมชนบ้านนาใหม่

ภาพที่ 13.7 ภาพการส่งหนังสือเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการฯ (ต่อ)

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 37 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------



ชุมชนบ้านห้วยเล็ก



ชุมชนวัดพระประทานพร



กลุ่มประมงบ้านแหลมฉบัง



บริษัท เอสทีพี แอนด์ โอ จำกัด(มหาชน)



บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล
โร-โร เทอร์มินัล จำกัด

ภาพที่ 13.7 ภาพการส่งหนังสือเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการฯ (ต่อ)

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 38 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

9. บรรยายภาพการประชุม

การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำหน่วยงาน/สถานที่สำคัญ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ของโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ได้ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมชมการก่อสร้าง ของผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 2) โดยบรรยายความคืบหน้าการก่อสร้างของโครงการฯ และบรรยายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) ของโครงการฯ ซึ่งมีภาพบรรยายภาพกิจกรรม ดังนี้



ภาพบรรยายภาพการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ



รูปของโต๊ะลงทะเบียน



ภาพที่ 3.8 การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 39 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------



นางสิริมา กิระธยา รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ





นายอนุสรณ์ มะกรกรรม ผู้จัดการโครงการฯ ผู้รับจ้างส่วนที่ 2 บริษัท ซีเอสซี (ไทย) จำกัด
กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมฯ



นายพิพัฒน์พล อัมพรเพชร
ปลัดอำเภอศรีราชา กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ


ภาพที่ 3.8 การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568 (ต่อ)

LCBP3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 40 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

 AEC	รายงานประจำเดือนธันวาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	---





แนวคิดที่เน้นความก้าวหน้าในการก่อสร้างโครงการ



ผู้ร่วมกิจกรรมรับฟังการนำเสนอและความคิดเห็นในการดำเนินงานของโครงการ

ภาพที่ 3.8 การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568 (ต่อ)

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 41 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

 AEC	รายงานประจำเดือนธันวาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	---

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม



ตารางที่ 13.6 สรุปจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการ มีจำนวนดังต่อไปนี้

ลำดับ	ผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน (คน)
1	ผู้นำชุมชน หรือผู้แทน	63
2	ผู้นำกลุ่มประมง หรือผู้แทน	8
3	ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนโรงพยาบาล และผู้แทนวัด	26
4	ผู้ประกอบการ	7
5	สื่อมวลชน	10
6	กลุ่มผู้ดำเนินงาน (ท่าเรือแหลมฉบัง ที่ปรึกษา และกลุ่มผู้รับจ้างก่อสร้าง)	
	- ผู้บริหารและคณะทำงาน ท่าเรือแหลมฉบัง	3
	- ผู้แทนกลุ่มบริษัท ที่ปรึกษา	13
	- Third Party	-
	- ผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)	14
	- ผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 2)	22
	รวมทั้งรวม	166

11. สรุปผลการจัดกิจกรรม

การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการ ครั้งที่ 2/2568 (เปิดบ้านเฟส 3 สานสัมพันธ์ชุมชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนที่ 2 ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรม ในวันที่ 17 ธันวาคม 2568 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขา อำเภอศรีราชา และพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนโดยรอบ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนได้เสียกับโครงการ โดยมีนางสิริมา กิตติยาคม รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีผู้ให้ความสนใจมาร่วมการประชุม จำนวน 166 คน โดยมี ชุมชนโดยรอบ, หน่วยงานราชการภาครัฐระดับต่างๆ ผู้ประกอบการบริเวณใกล้เคียงงานก่อสร้าง รวมถึงสื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ซึ่งกิจกรรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีการแสดงข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เช่น การฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นไปตามมาตรการหรือไม่ ผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนที่ 2 มีความก้าวหน้าจากการเยี่ยมชมครั้งก่อนค่อนข้างมาก รวมถึงให้เครื่องวัดเรื่องดำเนินการตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การจัดกิจกรรมประสบความสำเร็จไปด้วยดี



LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 43 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

 AEC	รายงานประจำเดือนธันวาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	---



ภาพที่ 3.8 การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568 (ต่อ)

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 42 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

 AEC	รายงานประจำเดือนธันวาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	---

หลังการจัดกิจกรรมฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการ ผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ดังนี้



เพจเฟซบุ๊ก บางละมุงนิวส์

เผยแพร่เมื่อ 17 ธันวาคม 2568 อ้างอิงจาก

<https://www.facebook.com/share/v/17mXoChLSv/>



เพจเฟซบุ๊ก BTV News

เผยแพร่เมื่อ 17 ธันวาคม 2568 อ้างอิงจาก

<https://www.facebook.com/share/v/19QGAv6GKo/?mibextid=wwXlfr>



เพจเฟซบุ๊ก หนังสือพิมพ์ ข่าวเด่น

เผยแพร่เมื่อ 17 ธันวาคม 2568 อ้างอิงจาก

<https://www.facebook.com/share/p/1EQdQjHx8/>





เพจเฟซบุ๊ก ไอโซท์ข่าวทั่วไป

เผยแพร่เมื่อ 17 ธันวาคม 2568 อ้างอิงจาก

<https://www.facebook.com/share/p/1akwgXm1R7/>

ภาพที่ 3.9 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะ

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 44 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนธันวาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	---



เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข่าวแหลมฉบัง-เครือข่ายพัฒนา
เผยแพร่เมื่อ 17 ธันวาคม 2568 อ้างอิงจาก
<https://www.facebook.com/share/p/1DV65H3nPW/>



เพจเฟซบุ๊ก รวมพลังทีวี สถานีข่าว
เผยแพร่เมื่อ 17 ธันวาคม 2568 อ้างอิงจาก
<https://www.facebook.com/share/p/1EAgayrDA67mi6extid=wwXlfr>



เพจเฟซบุ๊ก Yes ข่าวศรีราชา
เผยแพร่เมื่อ 17 ธันวาคม 2568 อ้างอิงจาก
<https://www.facebook.com/share/p/1BpS24rshw/>



เพจเฟซบุ๊ก แหลมฉบังโพสต์
เผยแพร่เมื่อ 17 ธันวาคม 2568 อ้างอิงจาก
<https://www.facebook.com/share/p/1TW76bHUw2/>





เพจเฟซบุ๊ก นครแหลมฉบัง
เผยแพร่เมื่อ 17 ธันวาคม 2568 อ้างอิงจาก
<https://www.facebook.com/share/1AHZBnCSkh>



เพจเฟซบุ๊ก เปิดพิทยา
เผยแพร่เมื่อ 18 ธันวาคม 2568 อ้างอิงจาก
<https://www.facebook.com/share/p/17bRuavXky/>

ภาพที่ 3.9 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสาธารณะ (ต่อ)

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 45 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนธันวาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	---

12. สรุปการประเมินผลการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการ

การดำเนินการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้มีการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบประเมินจำนวนทั้งสิ้น 125 คน จากผู้เข้าร่วม 166 คน คิดเป็นร้อยละ 75.3 โดยผลการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้



ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 44 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56 ส่วนใหญ่มียุอยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.4 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 24 สำหรับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 16.8 ส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริษัท/พนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 23.2 รองลงมามีอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 21.6 หากจำแนกตามสถานภาพส่วนใหญ่เป็นประธานชุมชน/กรรมการชุมชน คิดเป็นร้อยละ 37.6 รองลงมาเป็นผู้แทนหน่วยงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 25.6 โดยทราบข่าวการเยี่ยมชมโครงการฯ ครั้งนี้จากหนังสือเชิญ เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 52.8 รองลงมาทราบจากเจ้าหน้าที่โครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 21.6 รายละเอียดแสดงดัง ตารางที่ 13.7 ถึงตารางที่ 13.12

ตารางที่ 13.7 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจำแนกตามเพศ

เพศ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ชาย	70	56.00
หญิง	55	44.00
รวม	125	100.00

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 46 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนธันวาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	---

ตารางที่ 13.8 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจำแนกตามอายุ

อายุ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
อายุระหว่าง 20-30 ปี	9	7.20
อายุระหว่าง 31-40 ปี	22	17.60
อายุระหว่าง 41-50 ปี	16	12.80
อายุระหว่าง 51-60 ปี	48	38.40
61 ปีขึ้นไป	30	24.00
รวม	125	100.00



ตารางที่ 13.9 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจำแนกตามการศึกษา

การศึกษา	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1) ประถมศึกษา	13	10.40
2) มัธยมศึกษาตอนต้น	17	13.60
3) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	21	16.80
4) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	16	12.80
5) ปริญญาตรี	40	32.00
6) สูงกว่าปริญญาตรี	18	14.40
รวม	125	100.00

ตารางที่ 13.10 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจำแนกตามอาชีพ

อาชีพ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1) รับราชการ/พนักงานราชการ	25	20.00
2) ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ	27	21.60
3) พนักงานบริษัท/พนักงานเอกชน	29	23.20
4) เกษตรกรรม/ประมง	14	11.20
5) รับจ้างทั่วไป	17	13.60
6) อื่น ๆ (มีระบุ เช่น พนักงานเกษียณ ข้าราชการบำนาญ อสม. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการฯ แม่บ้าน และค้าขาย)	13	10.40
รวม	125	100.00

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 47 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนธันวาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	---

ตารางที่ 13.11 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจำแนกตามสถานภาพ

สถานภาพ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1) ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ	32	25.60
2) ประธานชุมชน/กรรมการชุมชน	47	37.60
3) ประธานกลุ่มประมง/สมาชิกกลุ่มประมง	5	4.00
4) ประชาชน	20	16.00
5) อื่น ๆ (มีระบุ เช่น ผู้ประกอบการในพื้นที่ท่าเรือฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาคมประมงพื้นบ้าน คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ และควบคุมงานก่อสร้างโครงการฯ)	21	16.80
รวม	125	100.00

ตารางที่ 13.12 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจำแนกจากช่องทางทราบข่าวการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ

ช่องทางทราบข่าวสาร	จำนวนผู้ทราบข่าวสาร	ร้อยละ
1) เว็บไซต์โครงการฯ	4	3.20
2) โลโก้โครงการฯ /Line Official	13	10.40
3) จดหมายข่าว	1	0.80
4) หนังสือเชิญ	66	52.80
5) เจ้าหน้าที่โครงการฯ	27	21.60
6) อื่น ๆ (มีระบุ เช่น ประธานชุมชน)	14	11.20
รวม	125	100.00

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 48 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนธันวาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	--

ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ ครั้งที่ 2

การประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ตอบแบบประเมิน พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภาพรวมความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม รูปแบบ/การนำเสนอ ขั้นตอนการก่อสร้างโครงการฯ ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ และการร่วมแสดงความคิดเห็นตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะ รายละเอียด ดังแสดงใน ตารางที่ 13.13

ตารางที่ 13.13 ตารางสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ ครั้งที่ 2/2568

ประเด็น	ระดับความคิดเห็น					ค่าเฉลี่ย
	มากที่สุด จำนวน (ร้อยละ)	มาก จำนวน (ร้อยละ)	ปานกลาง จำนวน (ร้อยละ)	น้อย จำนวน (ร้อยละ)	น้อยที่สุด จำนวน (ร้อยละ)	
1. รูปแบบ/การนำเสนอขั้นตอนการก่อสร้างโครงการฯ	57 (45.60)	59 (47.20)	8 (6.40)	1 (0.80)	0	4.38
2. ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ	64 (51.20)	51 (40.80)	10 (8.00)	0	0	4.43
3. การให้บริการของเจ้าหน้าที่	75 (60.00)	46 (36.80)	4 (3.20)	0	0	4.57
4. สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก	62 (49.60)	58 (46.40)	4 (3.20)	1 (0.80)	0	4.45
5. ภาพรวมความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม	56 (44.80)	60 (48.00)	9 (7.20)	0	0	4.38
6. การร่วมแสดงความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะ	53 (42.40)	62 (49.60)	8 (6.40)	1 (0.80)	1 (0.80)	4.32

หมายเหตุ: 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง

1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก

2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย

เกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจ

- ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 ประเมินว่า พึงพอใจหรือเหมาะสมน้อยที่สุด
- ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 ประเมินว่า พึงพอใจหรือเหมาะสมน้อย
- ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 ประเมินว่า พึงพอใจหรือเหมาะสมปานกลาง
- ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 ประเมินว่า พึงพอใจหรือเหมาะสมมาก
- ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 ประเมินว่า พึงพอใจหรือเหมาะสมมากที่สุด



LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 49 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนธันวาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	--

ส่วนที่ 3 แนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ ในครั้งถัดไป

- ข้อมูลที่ทันต่อการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ เรื่องใด
 - ความคืบหน้าของการจัดการ ส่วนที่ 3 และ 4
 - ปัญหาในการก่อสร้างที่ทำให้โครงการล่าช้า
 - ความคืบหน้าการก่อสร้างถนนที่ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้าท่าเรือในปัจจุบัน
 - ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เข้า/ผู้ประกอบการ
 - ประโยชน์ที่ภาคประชาชนจะได้รับ
 - การจัดกิจกรรมจราจร
- ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นในการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ ในครั้งถัดไป
 - การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมฯ เป็นกิจกรรมที่ดี และอยากให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
 - ขอให้จัดสรรเวลาให้กระชับขึ้น
 - ขอให้ให้มีเจ้าหน้าที่ (ท่าเรือแหลมฉบัง) เข้าร่วมชี้แจงปัญหาต่อการก่อสร้าง
 - ชี้แจงปัญหาโครงการฯ และแนวทางแก้ไข
 - สถานที่ไม่เพียงพอต่อการเยี่ยมชม
 - มีสื่ออธิบายรายละเอียดน้ำเสียได้ดี เข้าใจง่าย
- ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้รับจ้างก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3
 - ให้มีการนำเสนอและเพิ่มเส้นทางเพื่อให้เปรียบเทียบความก้าวหน้าในครั้งถัดไป
 - ความก้าวหน้าดูช้ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
 - ขอให้ดูแลเรื่องฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจาย และการจราจรอย่างเคร่งครัด
 - ขอให้ควบคุมเศษดิน/หินที่ติดล้อรถบรรทุก
 - การจัดการ ขั้นตอนและการอธิบายละเอียดดีมาก
- หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ท่านจะนำข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ ไปประชาสัมพันธ์ต่อหรือไม่อย่างไร
 - จะประชาสัมพันธ์ต่อให้ชาวบ้านในชุมชนรับทราบ
 - จะประชาสัมพันธ์ต่ออย่างแน่นอน โดยผ่านทางออนไลน์
 - จะประชาสัมพันธ์ต่อเมื่อมีโอกาส

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 50 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนธันวาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
---	---	---

13.10 ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับโครงการฯ

ผู้รับจ้างก่อสร้าง(ส่วนที่ 2) แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารกับโครงการฯ สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ของโครงการฯ ตามช่องทางที่ไว้ดังต่อไปนี้

- 1.1 เว็บไซต์โครงการ : www.laemchabangport-phase3.com/



- 1.2 ไลน์โครงการ : LCP3EHIA&PR-CR / ไลน์ @341znbpq



- 1.3 Email โครงการ : laemchabangport-phase3@gmail.com

- 1.4 Email ผู้รับจ้าง : lcp2tha@Chec.bj.cn



- 1.5 เฟซบุ๊กผู้รับจ้าง : CHEC Thai-PR & Recruit

- 1.6 โทรศัพท์ : 063-079-0738/080-643-7868 ผู้ประสานงาน นายบุญส่ง เพื่องคน

- 1.7 ผู้รับเรื่องร้องเรียน : ผู้รับเหมา (รวม 2) ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบข้อร้องเรียน (สาย 2) จำนวน 13 จุด จากจำนวนทั้งหมด 27 จุด มีดังนี้

- ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 บ้านทุ่งกรด
- ที่ทำการชุมชนบ้านบางละมุง
- ที่ทำการชุมชนบ้านโรงโม่ หมู่ที่ 3
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงโม่
- ที่ทำการชุมชนตลาดโรงโม่
- สำนักงานเทศบาลตำบลบางละมุง
- ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย (อยู่ช่อมรตองก้านันมาโนชัย)
- ที่ทำการชุมชนบ้านทุ่งกรด
- ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 (หน้าร้านค้า)
- เทศบาลตำบลบ้านตะเคียนเตี้ย
- ที่ทำการกลุ่มประมงพื้นบ้านนาเกลือ

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 51 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

	รายงานประจำเดือนธันวาคม 2568 (Monthly Reports) โครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)	
--	---	---

- ศาลาว่าการเมืองพัทยา
- ที่ตั้งสำนักงานโครงการฯ
- ที่ทำการชุมชนบ้านชากยายจีน
- ชุมชนบ้านทุ่ง
- ที่ทำการชุมชนวัดมโนรม
- ที่ทำการชุมชนบ้านแหลมฉบัง (ศาลเจ้าพ่อสัมฤทธิ์)
- ที่ทำการชุมชนบ้านนาเก่า
- ที่ทำการชุมชนบ้านนาใหม่
- ที่ทำการชุมชนบ้านอ่าวอุดม
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เขาน้ำซัด)
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (หนองขาม)
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านไร่หนึ่ง
- เทศบาลนครแหลมฉบัง
- ชุมชนบ้านหนองพังพวย

LCPB3-C2-RFA-PPM-MPR-0006-A	แก้ไขครั้งที่ : A	วันที่เอกสาร : 9 มิถุนายน 2568	หน้า 52 จาก 53
-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

13.11 สรุปเรื่องร้องเรียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ในช่วงเดือนธันวาคม 2568 ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการปิดรับเรื่องร้องเรียน โดยมีการดำเนินการตามข้อสั่งการ โดยมีรายละเอียดเรื่องร้องเรียนดังตารางที่ 13.4 ต่อไปนี้

ลำดับ	ช่องทาง	วัน-เดือน-ปี ที่ร้องเรียน	รายชื่อ-ที่อยู่ เบอร์ ติดต่อผู้ร้องเรียน	รายละเอียดประเด็นเรื่องร้องเรียน	สถานภาพการแก้ไขปัจจุบัน
				(ไม่มีข้อร้องเรียน)	

ภาคผนวก 2พ

เอกสารการจัดตั้งกองทุน

หมวดที่ ๓

ทุนทรัพย์ หรือสิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

ข้อ ๕ ทุนทรัพย์ของมูลนิธิทุนเริ่มแรก คือ เงินสด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ (สองแสน) บาท

ข้อ ๖ มูลนิธิอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้โดยพิทักษ์กรรมหรือมีกรรมอื่น ๆ โดยมีได้เริ่มโดยผูกพันให้

มูลนิธิต้องรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระติดพันอื่นใด

๖.๒ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือทรัพย์สินที่

๖.๓ เงินที่ได้รับการบริจาคให้กับกองทุนต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ

๖.๔ ดอกผลที่เกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ

๖.๕ รายได้อื่นที่เกิดจากการจัดการของมูลนิธิ

๖.๖ รายได้อื่นจากการดำเนินงานกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

หมวดที่ ๔

คุณสมบัติและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

ข้อ ๗ กรรมการของมูลนิธิต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้

๗.๑ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์

๗.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือบุคคลล้มละลายทุจริต หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือน

ไร้ความสามารถ

๗.๓ ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก เว้นแต่กระทำได้โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

ข้อ ๘ กรรมการของมูลนิธิต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้

๘.๑ กรรมการของมูลนิธิที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนจาก ๓๔ (สามสิบสี่) ชุมชน ในรัศมี ๕ (ห้า)

กิโลเมตรจากที่ใดโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม

ดังต่อไปนี้

๘.๑.๑ มีสัญชาติไทย

๘.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ (ยี่สิบห้า) ปีบริบูรณ์

๘.๑.๓ มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบโดยตลอดไม่น้อยกว่า ๕ (ห้า) ปี

นับถึงวันที่ดำเนินการสรรหา



ข้อบังคับ

“มูลนิธิชุมชน - ท่าเรือร่วมใจ”

หมวดที่ ๑

ชื่อ เครื่องหมายและสำนักงานที่ตั้ง

ข้อ ๑ มูลนิธินี้ ชื่อว่า “มูลนิธิชุมชน - ท่าเรือร่วมใจ”

ข้อ ๒ เครื่องหมายของมูลนิธินี้ ดังรูปที่ปรากฏด้านล่างนี้



ข้อ ๓ สำนักงานมูลนิธิ ตั้งอยู่ที่ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ถนน สุขุมวิท ตำบล ท่าเรือ อําเภอกาฬสินธุ์ จังหวัด ชลบุรี ๒๐๒๐๐

หมวดที่ ๒

วัตถุประสงค์

ข้อ ๔ มูลนิธิ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

๔.๑ เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบเขตท่าเรือแหลมฉบัง ภายในรัศมี ๕ (ห้า) กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ รวมถึงการพัฒนาอาชีพ การสนับสนุน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและดนตรี การสนับสนุนการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพชุมชนรอบเขตท่าเรือแหลมฉบัง ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าจากเหตุภัยพิบัติ

๔.๒ เพื่อให้การส่งเสริมช่วยเหลือความเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งได้รับอันตรายแก่กาย หรือจิตใจเนื่องจากเกิดเหตุหรือภัยพิบัติที่เกิดจากการพัฒนาหรือการพัฒนาโครงการท่าเรือแหลมฉบัง

๔.๓ เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

๔.๔ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด



ข้อ ๙ กรรมการมูลนิธิพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- ๙.๑ ถึงคราวออกตามวาระ
- ๙.๒ ลา หรือ ลาออก
- ๙.๓ ราษฎรสมมติตามข้อบังคับ ข้อ ๗ หรือ ข้อ ๘
- ๙.๔ เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสีย และคณะกรรมการมูลนิธิมีมติให้ออก

โดยคณะกรรมการมูลนิธิพ้นจากตำแหน่งกรรมการมูลนิธิ

หมวดที่ ๕

การดำเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ ๑๐ มูลนิธิดำเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๓ (สิบสาม) คน แต่ไม่เกิน ๔๕ (สี่สิบห้า) คน และให้จำนวนนี้ให้มี ผู้แทนหน่วยงานราชการ จำนวน ๗ (เจ็ด) คน ผู้แทนภาคีหรือแห่งประเทศไทย จำนวน ๒ (สอง) คน และผู้แทนภาคประชาชนจาก ๑๔ (สามสิบเก้า) ชุมชน ในวาระที่ ๕ (ห้า) ปี โดยผลจากที่ตั้งโครงการพัฒนาหรือแผนฉบับที่ ๓

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการมูลนิธิ ตามข้อ ๑๐ ประกอบด้วยตำแหน่ง ประธานกรรมการมูลนิธิ รองประธานกรรมการมูลนิธิ เกรียงไกร เลขานุการมูลนิธิ และกรรมการดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตามจำนวนที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด

ข้อ ๑๒ กรรมการมูลนิธิให้คณะกรรมการมูลนิธิชุดที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน แต่งตั้งกรรมการมูลนิธิและกรรมการอื่น ๆ ตามจำนวนที่เห็นสมควรและตามที่กำหนดในข้อบังคับ

ข้อ ๑๓ กรรมการดำเนินการดำเนินงานมูลนิธิอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ (สี่) ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และอาจได้รับการหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีกแต่ไม่เกินกว่า ๒ (สอง) วาระติดต่อกัน

ข้อ ๑๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ ให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเป็นมติของที่ประชุม

ข้อ ๑๕ กรรมการมูลนิธิที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการมูลนิธิได้ และในกรณีที่กรรมการมูลนิธิพ้นจากตำแหน่งจากการถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการรองมูลนิธิที่พ้นจากตำแหน่งจากการถึงคราวออกตามวาระ ปฏิบัติหน้าที่ที่กรรมการของมูลนิธิต่อไปจนกว่ามูลนิธิจะได้รับแจ้งการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่จากนายทะเบียน



๘.๑.๔ ไม่ได้ยาเสพติดให้โทษ

๘.๑.๕ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

๘.๑.๖ ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและอุกฤษฏ์โดยหมายศาล

๘.๑.๗ ไม่เคยเป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่ ๒ (สอง) ปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษ

มาไม่ถึง ๕ (ห้า) ปี เว้นแต่ดำเนินการสรรหา เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๘.๑.๘ ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากการทหาร หน่วยงานของรัฐ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

๘.๑.๙ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนิติกรรมสัญญาที่ทำกับมูลนิธิ

๘.๒ กรรมการของมูลนิธิเป็นผู้แทนหน่วยงานราชการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๘.๒.๑ เป็นผู้แทนที่ได้รับเลือกจากอำเภอหรือจังหวัด เป็นกรรมการ ในสัดส่วนผู้แทน

หน่วยงานราชการ จำนวน ๑ (หนึ่ง) คน

๘.๒.๒ เป็นผู้แทนที่ได้รับเลือกจากอำเภอหรือบางละมุง เป็นกรรมการ ในสัดส่วนผู้แทน

หน่วยงานราชการ จำนวน ๑ (หนึ่ง) คน

๘.๒.๓ เป็นผู้แทนที่ได้รับเลือกจากนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง โดยคัดเลือกผู้แทนจากเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นกรรมการในสัดส่วนผู้แทนหน่วยงานราชการ จำนวน ๑ (หนึ่ง) คน

๘.๒.๔ เป็นผู้แทนที่ได้รับเลือกจากนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง โดยคัดเลือกผู้แทนจากเทศบาลตำบลบางละมุง เป็นกรรมการในสัดส่วนผู้แทนหน่วยงานราชการ จำนวน ๑ (หนึ่ง) คน

๘.๒.๕ เป็นผู้แทนที่ได้รับเลือกจากนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย โดยคัดเลือกผู้แทนจากเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เป็นกรรมการในสัดส่วนผู้แทนหน่วยงานราชการ จำนวน ๑ (หนึ่ง) คน

๘.๒.๖ เป็นผู้แทนที่ได้รับเลือกจากประมงอำเภอศรีราชา และประมงอำเภอบางละมุง เป็นกรรมการในสัดส่วนผู้แทนหน่วยงานราชการ จำนวน ๒ (สอง) คน

๘.๓ กรรมการของมูลนิธิเป็นผู้แทนการทำเรื่องแห่งประเทศไทย



ข้อ ๑๘ วัตถุประสงค์มูลนิธิ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑๘.๑ เป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

๑๘.๒ สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

๑๘.๓ เป็นผู้แทนของมูลนิธิในการติดต่อบุคคลภายนอก หรือการลงนามชื่อที่อื่นเอกสาร ข้อบังคับและสรรพหนังสือ อันเป็นหลักฐานของมูลนิธิ เมื่อประธานกรรมการหรือกรรมการ ผู้ได้รับมอบหมาย ให้งานการแทน ได้ลงลายมือชื่อแล้วจึงเป็นอันใช้ได้

๑๘.๔ ปฏิบัติการอื่นๆ ตามข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ ๑๙ ให้รองประธานกรรมการมูลนิธิทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิ เมื่อประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือในกรณีที่ประธานมอบหมายให้ทำการแทน

ข้อ ๒๐ ถ้าประธานกรรมการมูลนิธิและรองประธานกรรมการมูลนิธิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคราวหนึ่งคราวใดได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิคนใดคนหนึ่งเป็นประธานสำหรับการประชุมคราวนั้น

ข้อ ๒๑ เลขานุการมูลนิธิมีหน้าที่ควบคุมกิจการ และดำเนินการประชุมของมูลนิธิ ติดต่อประสานงานทั่วไป รักษาระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิ นัดประชุมกรรมการตามคำสั่งของประธานกรรมการมูลนิธิ และทำรายงานการประชุม ตลอดจนรายงานกิจการของมูลนิธิ

ข้อ ๒๒ เจริญปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการเงินและบัญชีทรัพย์สินของมูลนิธิ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และเป็นไปตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด

ข้อ ๒๓ สำหรับกรรมการตำแหน่งอื่นๆ ให้หน้าที่ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด โดยที่ เป้าประสงค์จะมอบอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน

ข้อ ๒๔ คณะกรรมการมูลนิธิมีสิทธิเข้าร่วมประชุมกรรมการ หรืออนุกรรมการอื่นๆ ของมูลนิธิได้

หมวดที่ ๗

อนุกรรมการ

ข้อ ๒๕ คณะกรรมการมูลนิธิอาจแต่งตั้งหรือถอดถอนอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม โดยจะแต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการประจำ หรือเพื่อการใดเป็นพิเศษคราวใดก็ได้ และในกรณีพิเศษกรรมการมูลนิธิ ไม่ได้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการ เลขานุการมูลนิธิหรืออนุกรรมการในด้านหนึ่งอื่นใด ก็ให้อนุกรรมการและ คณะแต่งตั้งกันเองดำรงตำแหน่งดังกล่าวก็ได้



ข้อ ๑๖ ถ้าตำแหน่งกรรมการมูลนิธิว่างลง ให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่ ตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการมูลนิธิแทน ตำแหน่งที่ว่าง กรรมการมูลนิธิผู้ได้รับการแต่งตั้งแทนให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงตามวาระของกรรมการ ผู้ที่แทนเท่านั้น

หมวดที่ ๖

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ ๑๗ คณะกรรมการมูลนิธิมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการของมูลนิธิตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ และภายในข้อบังคับนี้ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๑๗.๑ กำหนดนโยบายของมูลนิธิ และดำเนินงานตามนโยบายนั้น

๑๗.๒ บริหารจัดการงบประมาณต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๑๗.๓ ควบคุมการเงินและทรัพย์สินต่างๆ ของมูลนิธิ

๑๗.๔ เสนอรายงานกิจการ รายงานทางการเงิน บัญชีแสดงฐานะการเงินและบัญชีรายรับ-รายจ่าย ต่อนายทะเบียนมูลนิธิ

๑๗.๕ จัดตั้งกองทุนเพื่อรับเงินบริจาคไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ รวมทั้งกำหนดระเบียบการดำเนินงานของกองทุนเพื่อรับเงินบริจาค และตรวจสอบ ให้สอดคล้องเห็น ข้อเสนอแนะต่อการจัดการกองทุน เพื่อเป็นการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๑๗.๖ ดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ และวัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้

๑๗.๗ ตราระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการของมูลนิธิ

๑๗.๘ รับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาแก้ไขปัญหา

๑๗.๙ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง หรือหลายคณะตามความเหมาะสมเพื่อดำเนินการเฉพาะอย่างของมูลนิธิ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ

๑๗.๑๐ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลที่ประโชยให้มูลนิธิเป็นพิเศษเป็นพิธีเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์

๑๗.๑๑ เชิญผู้ทรงเกียรติเป็นผู้อุปถัมภ์มูลนิธิ

๑๗.๑๒ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิ



ข้อ ๓๒ ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะกรรมการ ประธานกรรมการ มูลนิธิ หรือประธานในที่ประชุมมีอำนาจเชิญหรือขอให้บุคคลที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมในฐานะแขกผู้มีเกียรติ หรือผู้สังเกตการณ์ หรือเพื่อชี้แจง หรือเพื่อให้คำปรึกษาแก่ที่ประชุมได้

หมวดที่ ๔

การเงิน

ข้อ ๓๓ ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิในการมีหน้าที่แทน มีอำนาจสั่งจ่ายเงินได้คราวละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ (สองแสน) บาท และจะต้องมีลายมือชื่อของประธานกรรมการมูลนิธิหรือรองประธานกรรมการมูลนิธิลงนามร่วมกับหรืออยู่ทุกครั้งที่ ถ้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีจำเป็นและเร่งด่วนให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิที่จะอนุมัติให้จ่ายได้ แล้วต้องรายงานให้คณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ ๓๔ เหนือกฎหมายอำนาจเก็บรักษาเงินสดได้ครั้งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ (หนึ่งแสน) บาท

ข้อ ๓๕ เงินสดของมูลนิธิหรือเอกสารสิทธิ์ต้องนำฝากไว้กับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นใดที่รัฐบาลให้กำกับไว้ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิเห็นสมควร

ข้อ ๓๖ การใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ รวมทั้งค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน ให้จ่ายเช็คโดยพลัดอันเกิดจากหัวเส้นที่เป็นทุนของมูลนิธิ และเงินที่ผู้บริจาคได้แสดงเจตนาให้เป็นเงินสมทบทุนโดยเฉพาะ และรายได้อื่นนอกจากการจัดการของมูลนิธิหรือรายได้จากการดำเนินงานกิจการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

ข้อ ๓๗ ให้คณะกรรมการมูลนิธิมีอำนาจในการวางระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การบัญชี และทรัพย์สินของมูลนิธิ ตลอดจนกำหนดอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับบริจาคเงิน ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ข้อ ๓๘ ให้คณะกรรมการมูลนิธิจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและงบการเงินของมูลนิธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา และเสนอต่อที่ประชุมในการประชุมสามัญประจำปี

หมวดที่ ๑๐

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ข้อ ๓๙ การแก้ไขข้อบังคับและกระทำโดยที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ซึ่งต้องมีการการเข้าประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และการอนุมัติให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขข้อบังคับต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม และให้แก้ไขได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ กิจการ หรือ

๘



ข้อ ๒๖ อนุกรรมการอยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะเสร็จภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้กระทำ ส่วนคณะอนุกรรมการประจำอยู่ในตำแหน่งตามเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด ซึ่งถ้ามีกำหนดไว้ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าไรของคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งเป็นผู้แต่งตั้ง และอนุกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

๒๖.๑ อนุกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย

๒๖.๒ อนุกรรมการมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการมูลนิธิเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย

หมวดที่ ๘

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ ๒๗ คณะกรรมการมูลนิธิจะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีทุก ๆ ปี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี หรือระยะเวลาที่เหมาะสมตามความเห็นของคณะกรรมการมูลนิธิ หากพบว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนหรือกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ให้มีการประชุมวิสามัญก่อนกำหนดเวลาปกติ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ ๒๘ การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิต้องมีการเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ และต้องมีกรรมการผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมประชุม จึงถือเป็นองค์ประชุมกรรมการทั้งหมด

ข้อ ๒๙ กำหนดการการประชุมและองค์ประชุมของคณะกรรมการให้ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนดไว้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมให้คณะกรรมการตกลงกันเอง

ข้อ ๓๐ ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะกรรมการ หากมีข้อขัดแย้งกันกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด กิจการใดที่เป็นงานประจำหรือเงินกึ่งการเล็กน้อย ประธานกรรมการมูลนิธิมีอำนาจสั่งให้ใช้วิธีลงนามมติหนังสือแทนการเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ แต่ประธานกรรมการมูลนิธิต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเป็นคราวต่อไป ถึงมติและกิจการที่ได้ดำเนินการไปตามมตินั้น กิจการใดเป็นงานประจำหรือเป็นกิจการเล็กน้อยหรือไม่ ย่อมอยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิ

ข้อ ๓๑ เลขานุการมูลนิธิ หรือผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิ มีหน้าที่ออกหนังสือเชิญประชุม โดยแจ้งให้คณะกรรมการมูลนิธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๔ (ห้า) วัน และมีหน้าที่บันทึกการประชุม และส่งรายงานการประชุม ให้คณะกรรมการมูลนิธิทราบ

๗



ระเบียบมูลนิธิชุมชน - ทำเรื่องร่วมใจ

ว่าด้วย กองทุนเพื่อรับเงินบริจาค การบัญชี การเงิน การบริหารการเงิน และรักษาทรัพย์สิน

พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๗ และข้อ ๓๗ ของข้อบังคับมูลนิธิชุมชน - ทำเรื่องร่วมใจ คณะกรรมการมูลนิธิชุมชนมีมติเห็นชอบ - ทำเรื่องร่วมใจ จึงตราระเบียบมูลนิธิชุมชนมีมติเห็นชอบ - ทำเรื่องร่วมใจ ว่าด้วยการบัญชี การเงิน การบริหารการเงิน และรักษาทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อการดำเนินการของมูลนิธิไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมูลนิธิชุมชน - ทำเรื่องร่วมใจ ว่าด้วย กองทุนเพื่อรับเงินบริจาค การบัญชี การเงิน การบริหารการเงิน และรักษาทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันขึ้น

ข้อ ๓ ภายใต้ระเบียบนี้

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนที่จัดตั้งโดยมูลนิธิเพื่อรับเงินบริจาคไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

“ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับมูลนิธิเพื่อการพัฒนากองทุนรอบเขตทำเรื่องแหลมฉบัง และพื้นที่แม่พิมพ์

“มูลนิธิ” หมายความว่า มูลนิธิเพื่อการพัฒนากองทุนรอบเขตทำเรื่องแหลมฉบัง

“คณะกรรมการมูลนิธิ” หมายความว่า คณะกรรมการมูลนิธิที่สภาพัฒนาชุมชนรอบเขตทำเรื่องแหลมฉบัง

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามข้อบังคับของมูลนิธิ

“เงินสดย่อย” หมายความว่า เงินสดย่อยที่ถืออยู่ในชื่อของหน่วยงานต่างๆ ในวงเงินที่ได้รับ การอนุมัติ เพื่อหมุนเวียนใช้จ่ายสำหรับการที่เกื้อหนุนประจำ และให้มีความรวมถึงเงินสำรองจ่ายด้วย

ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับกองทุนเพื่อรับเงินบริจาค การบัญชี การเงิน การเก็บรักษาเงิน และรักษาทรัพย์สินของมูลนิธิ

หมวดที่ ๑

การดำเนินงานของกองทุนเพื่อรับเงินบริจาค

ข้อ ๕ คณะกรรมการมูลนิธิมีหน้าที่จัดตั้งกองทุนเพื่อรับเงินบริจาคไม่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ดังนี้

๕.๑ “กองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบเขตทำเรื่องแหลมฉบัง” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบเขตทำเรื่องแหลมฉบัง จำนวน ๓๔ ชุมชน ในรัศมี ๕ กิโลเมตร จากที่ตั้ง



การดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการพัฒนาทำเรื่องแหลมฉบัง ระยะที่ ๓

หมวดที่ ๑๑

การเลือกมูลนิธิ

ข้อ ๕๐ ถ้ามูลนิธิอื่นใดได้เข้าไปโดยมติของคณะกรรมการมูลนิธิหรือโดยเหตุผลใดก็ตาม หรือเส้นทั้งหมดของ มูลนิธิอื่นใดอยู่เมื่อระยะบัญชีแล้ว ให้มอบแก่มูลนิธิหรือมีวัตถุประสงค์ที่มีดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมีได้กำหนดรายละเอียดมาเป็นปี และมีความประสงค์ที่ใกล้ชิดที่สุดกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

ข้อ ๕๑ การสิ้นสุดของมูลนิธิอื่นนั้น นอกจากที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วให้มูลนิธิเป็นอันเลิกลง โดยมีต่อไปให้ ศาลสั่งเลิกด้วยเหตุต่อไปนี้

๕๑.๑ เมื่อมูลนิธิได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้ว ไม่ได้รับทรัพย์สินตามจำนวน เดิมจำนวน

๕๑.๒ เมื่อกรรมการมูลนิธิจำนวนสามในสี่มีมติให้ยกเลิก

๕๑.๓ เมื่อมูลนิธิไม่อาจหากรรมการให้ครบตามจำนวนกรรมการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของมูลนิธิ

๕๑.๔ กรรมการมูลนิธิไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ

หมวดที่ ๑๒

บทบัญญัติ

ข้อ ๕๒ การตีความในข้อบังคับของมูลนิธิ หากเป็นที่สงสัยให้คณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงข้างมากของ จำนวนกรรมการที่มีอยู่เป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ ๕๓ ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมมาใช้บังคับ ในกรณีที่มีข้อบังคับ ของมูลนิธิไม่ได้กำหนดไว้

ข้อ ๕๔ มูลนิธิต้องไม่ดำเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน หรือเพื่อบุคคลใด นอกจากเพื่อดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั่นเอง

ผู้จัดทำข้อบังคับ

ประธานกรรมการมูลนิธิชุมชน - ทำเรื่องร่วมใจ



ข้อ ๑๑ รายรับและรายจ่ายต่าง ๆ ให้บันทึกการรายการลงในสมุดบัญชี โดยเป็นสำเนาบัญชีรายรับและรายจ่ายเงินของมูลนิธิเป็นหลักฐานประกอบ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะที่ได้รับและจ่ายไป

ข้อ ๑๒ ในสำเนาบัญชีรับเงินและในสำเนารายจ่ายเงินของมูลนิธิให้จัดทำเป็นเอกสาร และให้พิมพ์เป็นรูปไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ ๓ การรับเงินและการจ่ายเงิน

ข้อ ๑๓ การรับเงิน ให้ได้รับเงินนอกใบเสร็จรับเงินตามแบบฟอร์มตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด และบันทึกการรายการในในสำเนาบัญชีรายรับเงินของมูลนิธิ และนำสำเนาเอกสาร หรือสถาบันการงานอื่นใดที่รัฐดูแลให้การกำกับไว้ในวันที่รับเงิน หากได้รับเงินหลังจากเวลา ๑๕.๓๐ น. ให้ นำเข้าฝ่ายธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นใดที่รัฐดูแลให้การกำกับไว้

ข้อ ๑๔ การจ่ายเงิน ให้จ่ายได้ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์และข้อบังคับของมูลนิธิ โดยต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการมูลนิธิหรือรองประธานกรรมการมูลนิธิ และลงลายมือชื่อร่วมกันในบัญชีทุกครั้งที่อนุมัติสำหรับการจ่ายเงินสดย่อย ในกรณีค่าใช้จ่ายยังงั้นต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการมูลนิธิ หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิ และลงลายมือชื่อร่วมกันในบัญชีทุกครั้ง

หมวดที่ ๔ การเก็บรักษาเงิน

ข้อ ๑๕ ให้เหรียญกษาปณ์ที่รวบรวมเก็บรักษาเงินสอยยไว้ได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ (หนึ่งแสน) บาท ส่วนจำนวนเงินที่เกินกว่านี้ให้นำฝากธนาคารพาณิชย์

ข้อ ๑๖ ให้เหรียญกษาปณ์ฝากเงินของมูลนิธิกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นใดที่รัฐบาลให้การกำกับไว้ ประภาพฝากประจำหรือฝากกระแสรายวัน หรือฝากออมทรัพย์

ข้อ ๑๗ ให้เหรียญกษาปณ์รวบรวมเก็บรักษาบัญชี และเอกสารประกอบการบัญชีไว้เป็นหลักฐานไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

ข้อ ๑๘ ให้เหรียญกษาปณ์จัดทำงบการเงินเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชี

ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการมูลนิธิเสนองบการเงินของมูลนิธิประกอบด้วย บแสดงฐานะการเงิน งบกำไร-ขาดทุน-รายจ่าย และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและลงนามรับรอง ทั้งนี้ ให้เสร็จภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการมูลนิธิเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมคำนวณงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร-รายจ่าย และรายงานงบการเงินใหญ่สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี

ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการมูลนิธิจัดทำบัญชีประจำปี เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตลงนามรับรองแล้วภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการมูลนิธิเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปีถึงผู้สนับสนุน มูลนิธิและมูลนิธิ

ตามแบบรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิของกระทรวงมหาดไทย ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี



โครงการพัฒนาทำเรื่องหลอมเงิน ระยะที่ ๓ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา และคุณภาพชีวิต ประชาชนให้ทุนชมชอบของตนเรื่องหลอมเงิน โดยให้นำมาใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาในบ่อกว่าชุมชนและ ๒๐๐,๐๐๐ (สองแสน) บาทต่อปี และให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบเขตทำเรื่องหลอมเงิน โดยมีภาพประชาชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการในสัดส่วนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

๕.๒ "กองทุนเยียวความเสียหายจากการก่อสร้างโครงการทำเรื่องหลอมเงิน" เพื่อเยียวความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทำเรื่องหลอมเงิน ซึ่งที่ ๑ ขึ้นที่ ๒ และขึ้นที่ ๓ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารกองทุนเยียวความเสียหายจากการก่อสร้างเรื่องหลอมเงิน โดยมีภาคประชาชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการในสัดส่วนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ข้อ ๖ คณะกรรมการมูลนิธิต้องจัดให้มีการให้ข้อมูลประชาชนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบเขตทำเรื่องหลอมเงินและกองทุนเยียวความเสียหายจากการก่อสร้างโครงการทำเรื่องหลอมเงินอย่างทั่วถึง

หมวดที่ ๒ บัญชีการเงิน

ข้อ ๗ ให้เหรียญกษาปณ์ของมูลนิธิรักษาการตามระเบียบนี้ และให้อำนาจบริหารและดำเนินงานด้านการบัญชี การเงิน การเก็บรักษาเงิน และรักษาทหรัยสิน ตลอดจนการรับเงินและการจ่ายเงินของมูลนิธิให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ ๘ รอบระยะเวลาบัญชีของมูลนิธิ ให้กำหนดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี

ข้อ ๙ บัญชีการเงินจะประกอบด้วยบัญชีดังต่อไปนี้ และต้องดำเนินการตามลักษณะและความจำเป็น

๔.๑ บัญชีรายรับ-รายจ่าย ให้แยกแสดงรายรับบัญชีหนึ่งและบัญชีแสดงรายจ่ายไว้อีกบัญชีหนึ่ง

๔.๒ บัญชีเงินสด ให้ใช้เพื่อบันทึกบัญชีสำหรับจดบันทึกรายการรับและรายการจ่าย

๔.๓ บัญชีแยกประเภท ให้จัดทำบัญชีโดยบันทึกรายการผ่านจากบัญชีรายรับ - รายจ่ายหรือบัญชีเงินสด

๔.๔ บัญชีรายรับ-รายจ่าย หรือบัญชีเงินสด และบัญชีแยกประเภทให้เปิดบัญชีภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นสุดของระยะเวลาบัญชี

๔.๕ บัญชีรายรับ-รายจ่ายแยกสำหรับแต่ละกองทุน

๔.๖ บัญชีทรัพย์สิน

๔.๗ ทะเบียนควบคุมและทะเบียนต่าง ๆ

ข้อ ๑๐ ให้มูลนิธิจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการสากลทั่วไป



ระเบียบมูลนิธิชุมชน - ทำเรื่องร่วมใจ
ว่าด้วย การจัดตั้งและกาตั้งเป็นงานของกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
รอบเขตท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๗.๕ ข้อ ๒๕ และข้อ ๓๗ ของข้อบังคับมูลนิธิชุมชน - ทำเรื่องร่วมใจ คณะกรรมการมูลนิธิชุมชน - ทำเรื่องร่วมใจ จึงตราระเบียบมูลนิธิชุมชน - ทำเรื่องร่วมใจ ว่าด้วย การจัดตั้ง และการดำเนินงานของกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบเขตท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อกำหนดอำนาจของมูลนิธิได้ต่อไป

ข้อ ๑ จะเรียกกันว่า “ระเบียบมูลนิธิชุมชน - ทำเรื่องร่วมใจ ว่าด้วย การจัดตั้งและ การดำเนินงานของกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบเขตท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ภายใต้ระเบียบนี้

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบเขตท่าเรือแหลมฉบัง
“ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับมูลนิธิเพื่อการพัฒนากิจกรรมของมูลนิธิแหลมฉบัง และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“ชุมชนรอบเขตท่าเรือแหลมฉบัง” หมายความว่า ชุมชนในรัศมี ๕ กิโลเมตรจากที่ตั้ง โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ จำนวน ๑๔ ชุมชน

“มูลนิธิ” หมายความว่า มูลนิธิเพื่อการพัฒนากิจกรรมของเขตท่าเรือแหลมฉบัง

“คณะกรรมการมูลนิธิ” หมายความว่า คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาชุมชนรอบเขต ท่าเรือแหลมฉบัง

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการมูลนิธิแต่งตั้งขึ้น เพื่อบริหารกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบเขตท่าเรือแหลมฉบัง

ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบเขตท่าเรือแหลมฉบัง



หมวดที่ ๕

การรักษาทรัพย์สิน

ข้อ ๒๓ ให้จัดทำทะเบียนบัญชีทรัพย์สิน เครื่องมือ เครื่องใช้โดยจำแนกตามชนิดและลักษณะสิ่งของ และให้มีการสำรวจวัตถุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของมูลนิธิอย่างน้อยปีละครั้ง

ข้อ ๒๔ ให้ดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหายหรือบุบสลาย และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

ข้อ ๒๕ การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้คณะกรรมการมูลนิธิกำหนดรายละเอียดและ วิธีการดำเนินงานขึ้นเป็นคราวๆ ไป

ข้อ ๒๖ การดำเนินงานทรัพย์สินของมูลนิธิที่สูญหายออกจากรายบัญชีทรัพย์สินจะต้องได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

หมวดที่ ๖

การใช้จ่าย

ข้อ ๒๗ ประธานกรรมการมูลนิธิหรือรองประธานกรรมการมูลนิธิในกรณีทำหน้าที่แทน มีอำนาจ ใช้จ่ายเงินได้คราวละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ (สองแสน) บาท และจะต้องมีลายมือชื่อของประธานกรรมการมูลนิธิ หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิลงนามร่วมกับเหรียญทุกครั้ง ถ้าเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้จะต้องได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีจำเป็นและเร่งด่วนให้อยู่ในดุลพินิจของประธาน กรรมการที่จะอนุมัติให้ใช้ได้ แล้วต้องรายงานให้คณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ ๒๘ การใช้จ่ายเงินโดยเอกสารใบสำคัญจ่ายจะต้องมีลายมือชื่อของประธานกรรมการมูลนิธิ หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิลงนามร่วมกับเหรียญทุกครั้ง

ข้อ ๒๙ การใช้จ่ายเงินสดย่อย ในการดำเนินงานต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการ มูลนิธิหรือรองประธานกรรมการมูลนิธิและลงลายมือชื่อร่วมกับเหรียญทุกครั้ง

หมวดที่ ๗

การตรวจสอบบัญชี

ข้อ ๓๐ กำหนดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิเห็นชอบและแต่งตั้งจากบุคคลที่ มิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ

ข้อ ๓๑ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิ และรับรองงบการเงิน ประจำปี รวมถึงมีสิทธิตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอบถามกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การเงินและการบัญชี และขอสาธิตทางบัญชีได้

ข้อ ๓๒ กรณีที่มีความจำเป็นและจะต้องปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้อยู่ ในดุลพินิจของคณะกรรมการมูลนิธิ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



ประธานกรรมการมูลนิธิชุมชน - ทำเรื่องร่วมใจ



ข้อ ๘ คณะอนุกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
 - (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือบุคคลล้มละลายทุจริต หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 - (๓) ไม่เป็นผู้ต้องทำทัณฑ์โทษให้ทัณฑ์ เว้นแต่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- ข้อ ๘ ให้เลขานุการมูลนิธิเป็นผู้ประสานงานเพื่อเสนอรายชื่อและคุณสมบัติของอนุกรรมการข้อ ๘ และข้อ ๘ เพื่อให้คณะกรรมการมูลนิธิพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการตามข้อบังคับ

ข้อ ๑๐ คณะอนุกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ที่ต้องดำเนินการดังนี้

- (๑) บริหารการดำเนินงานและติดตามการใช้เงินของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการมูลนิธิทราบอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง (ทุก ๖ เดือน)
- (๒) จัดทำงบประมาณและโครงการของกองทุนเพื่อขอรับบริจาคจากการทำเรื่องเสนอขออนุมัติโครงการทำเรื่องในเขตทำเรื่อง แห่หมอบึง ภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (๓) แต่งตั้งผู้แทนการทำเรื่องแห่หมอบึงประเทศไทยให้เป็นผู้จัดการกองทุนโดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการวางแผน การดำเนินการ และการจัดการกองทุน
- (๔) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย ๔ ครั้งต่อปี (ทุก ๓ เดือน) หรือระยะเวลารอขึ้นทงประชุมตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ และในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้มีการประชุมวิสามัญก่อนกำหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานอนุกรรมการหรือของคณะอนุกรรมการได้เสียข้มา
- (๕) จัดสรรเงินของกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบเขตทำเรื่องแห่หมอบึง ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา และคุณภาพชีวิตประชาชนให้ชุมชนไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ (สองแสน) บาทต่อปี
- (๖) จัดให้ชุมชนรอบเขตทำเรื่องแห่หมอบึง เข้าถึงการใช้ประโยชน์จากกองทุน รวมทั้งการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกและรวดเร็วและต่อเนื่อง เช่น การช่วยเหลือ คำปรึกษาพยาบาล การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ การสนับสนุนประเพณีทางศาสนา การทำบุญ กิจกรรมทางสังคมของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ โดยจัดสรรเงินของกองทุน เพื่อดำเนินการดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๑๒ ครั้งต่อปี



ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับกองทุนเพื่อความเสียานจากการก่อสร้างโครงการทำเรื่องแห่หมอบึง

หมวดที่ ๑

การจัดตั้งกองทุน

ข้อ ๕ วัตถุประสงค์ของกองทุนได้แก่วัตถุประสงค์เพื่อขี้นยความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือเอกชนทั้งจ้มี

- (๑) การพัฒนให้ผู้ใช้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาทำเรื่องแห่หมอบึง ขึ้นที่ ๓
- (๒) การช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการทำเรื่องแห่หมอบึง
- (๓) รับเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน

ข้อ ๖ ให้กองทุนเริ่มแรก คือ เงินสด จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้หญิงผู้ฝากเงินของกองทุนกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินใดที่รัฐบาลให้การค้ำประกัน ประเภทฝากประจำ หรือประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์ แยกออกจากบัญชีของมูลนิธิ

หมวดที่ ๒

การดำเนินงานของกองทุน

ข้อ ๗ การบริหารและการดำเนินงานของกองทุนให้กระทำโดยคณะอนุกรรมการอันประกอบด้วย

- (๑) ประธานมูลนิธิเป็นประธานคณะอนุกรรมการโดยตำแหน่ง
- (๒) อนุกรรมการผู้แทนหน่วยงานราชการ จำนวน ๕ คน ประกอบด้วยผู้แทนที่ได้รับเลือกจากจากอำเภอศรีราชา ผู้แทนที่ได้รับเลือกจากอำเภอบางละมุง ผู้แทนที่ได้รับเลือกจากนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ผู้แทนที่ได้รับเลือกจากนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง และผู้แทนที่ได้รับเลือกจากนายกเทศมนตรีตำบลละเคื่อนใต้
- (๓) อนุกรรมการผู้แทนภาคประชาชนจากชุมชนรอบเขตทำเรื่องแห่หมอบึง จำนวน ๘ คน
- (๔) อนุกรรมการผู้แทนการทำเรื่องแห่หมอบึงประเทศไทย จำนวน ๒ คน
- (๕) อนุกรรมการผู้แทนผู้รับจ้าง/บริษัท/ผู้ประกอบการทำเทียบเรือ (TLC) ที่ทำสัญญากับการทำเรื่องแห่หมอบึงประเทศไทย จำนวน ๑ คน
- (๖) เลขานุการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการของคณะอนุกรรมการโดยตำแหน่ง



หมวดที่ ๕
การเลิกกองทุน

ข้อ ๕๗ ให้กองทุนเลิกด้วยเหตุต่อไปนี้

- (๑) คณะกรรมการมูลนิธิมีมติให้ยกเลิก
 - (๒) ไม่อาจหาอนุกรรมการได้ครบตามจำนวนอนุกรรมการที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้
 - (๓) กองทุนไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
- ข้อ ๕๘ เมื่อเลิกกองทุนแล้วให้อำนาจและทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนกลับเข้าในบัญชีของมูลนิธิ

หมวดที่ ๖
บทเบ็ดเตล็ด

ข้อ ๕๙ การตีความในระเบียบนี้ หากเป็นที่สงสัยให้คณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการมีอยู่เป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ ๖๐ ให้นำข้อบังคับมาใช้บังคับในกรณีที่ยกย่องไว้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประธานกรรมการมูลนิธิชุมชน - หัวใจรวมใจ



(๗) จัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้เยาวชนที่เรียนดีของผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ ประกอบด้วย ทุนการศึกษาต่อเยาวชนอย่างน้อย ๕ ทุนต่อ ๑ ชุมชน โดยมีจำนวนเงินทุนเท่ากับ ค่าธรรมเนียมของการศึกษาแต่ละเทอม และทุนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ทุนละ ๑ ทุน จนจบปริญญาตรี

(๘) จัดสรรเงินของกองทุนเพื่องบประมาณต่างๆ ตามที่ชุมชนของเขตท่าเรือแหลมฉบังร้องขอ

(๙) จัดให้มีการให้ข้อมูล ประชาชนเกี่ยวกับกาใช้ประโยชน์จากกองทุนอย่างทั่วถึง

ข้อ ๑๑ คณะอนุกรรมการอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๒ ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการมูลนิธิ และการเก็บรักษาเงินและรักษาทรัพย์สิน ตลอดจนการรับเงินและการจ่ายเงินของกองทุน ให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบนี้

หมวดที่ ๓
บัญชีการเงิน

ข้อ ๑๒ ให้ทรัพย์สินของมูลนิธิรักษาตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจบริหารและดำเนินงานด้านการบัญชี การเงิน การเก็บรักษาเงินและรักษาทรัพย์สิน ตลอดจนการรับเงินและการจ่ายเงินของกองทุน ให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบนี้

หมวดที่ ๔
การรับเงินและการจ่ายเงิน

ข้อ ๑๓ การรับเงิน ให้ผู้รับเงินออกไปเสร็จรับเงินตามแบบฟอร์มตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด และบันทึกรายการใบสำคัญรับเงินของมูลนิธิ และนำฝากธนาคารพาณิชย์ในวันที่ได้รับเงิน หากได้รับเงิน หลังจากเวลา ๑๕.๓๐ น. ให้นำเข้าฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นใดที่รัฐบาลให้การกำกับดูแล ในวันทำการถัดไป

ข้อ ๑๔ การจ่ายเงินของกองทุนให้จ่ายได้ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของกองทุนและต้องได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการโดยเสียงข้างมาก เริ่มแต่กรณีจ่ายเป็นและเร่งด่วนให้อยู่ในดุลยพินิจของประธาน อนุกรรมการมูลนิธิที่จะอนุมัติให้จ่ายได้ แล้วต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ ๑๕ ประธานอนุกรรมการ หรือรองประธานอนุกรรมการในกรณีทำหน้าที่แทน มีอำนาจสั่ง จ่ายเงินของกองทุนได้คราวละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ (สองแสน) บาท และจะต้องมีลายมือชื่อของประธาน อนุกรรมการหรือรองประธานอนุกรรมการลงนามร่วมกันเพื่อปฏิบัติทุกครั้ง

ข้อ ๑๖ การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็คหรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ยกเว้นกรณีจ่ายจาก เงินค้ำยที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ (ห้าหมื่น) บาท ให้จ่ายเป็นเงินสดก็ได้ โดยจัดทำเอกสารใบสำคัญจ่ายเงิน พร้อมเช็ค (ถ้ามี) เสนอผู้มีอำนาจลงนามและบันทึกรายการในทะเบียนจ่ายเงิน



หมวดที่ ๑

การจัดตั้งกองทุน

ข้อ ๕ ให้จัดตั้งกองทุนโดยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบเขตทำเรือแหลมฉบัง ดังนี้

- (๑) การพัฒนาอาชีพ
- (๒) การสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและดนตรี
- (๓) การสนับสนุนการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- (๔) การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- (๕) การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพชุมชนรอบเขตทำเรือแหลมฉบัง
- (๖) การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าจากเหตุภัยพิบัติ
- (๗) การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนารายได้เสริมให้แก่ชุมชนรอบเขตทำเรือแหลมฉบัง
- (๘) รับเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบเขตทำเรือแหลมฉบังและการดำเนินงานของกองทุน

ข้อ ๖ ให้องค์ทุนมีทุนเริ่มแรก คือ เงินสด จำนวน ๕๐,๐๐๐ (ห้าหมื่น) บาท โดยให้เจริญฤดีผ่องเงินของกองทุนมอบหมายกรมการไทย จำกัด (มหาชน) ประเมินค่าฝากประจำ หรือประเภทการกระจายวัน หรือประเภทออมทรัพย์ แยกออกจากบัญชีของมูลนิธิ

หมวดที่ ๒

การดำเนินงานของกองทุน

ข้อ ๗ การบริหารและการดำเนินงานของกองทุนให้กระทำโดยคณะกรรมการอันประกอบด้วย

- (๑) ประธานมูลนิธิเป็นประธานคณะกรรมการโดยตำแหน่ง
- (๒) กรรมการผู้แทนหน่วยงานราชการ จำนวน ๕ คน ประกอบด้วยผู้แทนที่ได้รับเลือกจากอำเภอศรีราชา ผู้แทนที่ได้รับเลือกจากอำเภอบางละมุง ผู้แทนที่ได้รับเลือกจากนายแพทย์ชนบทนครแหลมฉบัง ผู้แทนที่ได้รับเลือกจากนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง และผู้แทนที่ได้รับเลือกจากนายกเทศมนตรีตำบลตะกั่วป่า
- (๓) กรรมการผู้แทนภาคประชาชนจากชุมชนรอบเขตทำเรือแหลมฉบัง จำนวน ๘ คน
- (๔) กรรมการผู้แทนการทำเรือแห่งประเทศไทย จำนวน ๓ คน
- (๕) เลขาธิการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการโดยตำแหน่ง



ระเบียบมูลนิธิชุมชน - ทำเรือร่วมใจ

ว่าด้วย การจัดตั้งและการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสียหายจากการก่อสร้าง

โครงการทำเรือแหลมฉบัง พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๑ ให้อำนาจตามความในข้อ ๑๗.๕ ข้อ ๒๕ และข้อ ๓๗ ของข้อบังคับมูลนิธิชุมชน - ทำเรือร่วมใจ คณะกรรมการมูลนิธิชุมชน - ทำเรือร่วมใจ จึงตราระเบียบมูลนิธิชุมชน - ทำเรือร่วมใจ ว่าด้วย การจัดตั้งและการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสียหายจากการก่อสร้างโครงการทำเรือแหลมฉบัง พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อกำหนดนิยามของมูลนิธิได้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมูลนิธิชุมชน - ทำเรือร่วมใจ ว่าด้วย การจัดตั้งและการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสียหายจากการก่อสร้างโครงการทำเรือแหลมฉบัง พ.ศ. ๒๕๖๔"

ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๔ ภายใต้อนุบทนี้

"กองทุน" หมายความว่า กองทุนเพื่อความเสียหายจากการก่อสร้างโครงการทำเรือแหลมฉบัง

"ข้อบังคับ" หมายความว่า ข้อบังคับมูลนิธิเพื่อการพัฒนากฎหมายชุมชนรอบเขตทำเรือแหลมฉบัง

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

"ผู้ที่ได้รับผลกระทบ" หมายความว่า ผู้ที่การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการก่อสร้างของโครงการทำเรือแหลมฉบัง ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และ ชั้นที่ ๓

"โครงการทำเรือแหลมฉบัง" หมายความว่า โครงการทำเรือแหลมฉบัง ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓

"มูลนิธิ" หมายความว่า มูลนิธิเพื่อเยียวยาความเสียหายจากการก่อสร้างโครงการทำเรือแหลมฉบัง

"คณะกรรมการมูลนิธิ" หมายความว่า คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากฎหมายชุมชนรอบเขต

ทำเรือแหลมฉบัง

"คณะอนุกรรมการ" หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการมูลนิธิแต่งตั้งขึ้นเพื่อบริหารกองทุนเพื่อความเสียหายจากการก่อสร้างโครงการทำเรือแหลมฉบัง



หมวดที่ ๓

บัญชีการเงิน

ข้อ ๑๒ ให้เหรียญกษาณียุติราชการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจบริหารและดำเนินการเป็นงานด้านการบัญชีการเงิน การเก็บรักษาเงินและรักษาทรัพย์สิน ตลอดจนการรับเงินและการรายจ่ายของกองทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบนี้

หมวดที่ ๔

การรับเงินและการจ่ายเงิน

ข้อ ๑๓ การรับเงิน ให้ผู้รับเงินออกไปเสริมรับเงินตามแบบฟอร์มตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาหนด และบันทึกการจ่ายเงินไปสำหรับบัญชีของมูลนิธิ และนำฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นที่ได้รับอนุญาตให้ฝากได้ในวันที่ได้รับเงิน หากได้รับเงินหลังจากเวลา ๑๕.๓๐ น. ให้นำเข้าฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นได้หรือรัฐบาลให้การรับประกันในวันทำการถัดไป

ข้อ ๑๔ การจ่ายเงินของกองทุนให้จ่ายได้ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของกองทุนและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการโดยเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีจำเป็นและเร่งด่วนให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานอนุกรรมการมูลนิธิที่จะอนุมัติให้จ่ายได้ แล้วต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบในภาพประชุมคราวต่อไป

ข้อ ๑๕ ประธานอนุกรรมการ หรือรองประธานอนุกรรมการในกรณีทำหน้าที่แทน มีอำนาจสั่งจ่ายเงินของกองทุนได้คราวละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ (สองแสน) บาท และจะต้องมีลายมือชื่อของประธานอนุกรรมการหรือรองประธานอนุกรรมการลงนามร่วมกับเหรียญกษาณียุติราชการ

ข้อ ๑๖ การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็คหรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ยกเว้นกรณีจ่ายจากเงินสแตมป์ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ (ห้าหมื่น) บาท ให้จ่ายเป็นเงินสดก็ได้ โดยจัดทำเอกสารใส่คำขออนุมัติพร้อมเช็ค (ถ้ามี) ส่งผู้มีอำนาจลงนามและบันทึกรายการในทะเบียนจ่ายเงิน

หมวดที่ ๕

การเลือกกองทุน

ข้อ ๑๗ ให้กองทุนเล็กด้วยเหตุต่อไปนี้

- (๑) คณะกรรมการมูลนิธิได้ยกเลิก
- (๒) ไม่อาจหาอนุกรรมการได้ตามจำนวนอนุกรรมการที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้



ข้อ ๑๘ คณะอนุกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์

(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือบุคคลล้มละลายชั่วคราว หรือมีความสามารถ หรือมีความสามารถ

(๓) ไม่เป็นผู้ต้องห้ามพักการให้จำคุก เว้นแต่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

ข้อ ๑๙ ให้สมาชิกมูลนิธิเป็นผู้ประสานงานเพื่อเสนอรายชื่อและคุณสมบัติของอนุกรรมการข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ เพื่อให้คณะกรรมการมูลนิธิพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการตามข้อบังคับ

ข้อ ๑๐๐ คณะอนุกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ที่ต้องดำเนินการดังนี้

(๑) บริหารการดำเนินงานและติดตามการใช้งบประมาณกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการมูลนิธิทราบอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง (ทุก ๖ เดือน)

(๒) จัดทำงบประมาณและโครงการของกองทุนเพื่อขอรับบริจาคจากการทำเรื่องเสนอเงินผู้ประกอบการทำเรื่องในเขตทำเรื่องแหล่งเงินกู้ ผู้รับเงินทำเรื่องในเขตทำเรื่องแหล่งเงินกู้ ที่มีผู้ผูกพันตามสัญญา รวมถึงภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


(๓) แต่งตั้งผู้แทนการทำเรื่องแหล่งเงินกู้ไทย ให้เป็นผู้จัดการกองทุนโดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการวางแผน การดำเนินการ และการจัดการกองทุน

(๔) จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการอย่างน้อย ๔ ครั้งต่อปี (ทุก ๓ เดือน) หรือระยะเวลาอื่นที่เหมาะสมตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ และในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้มีการประชุมวิสามัญก่อนกำหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานอนุกรรมการหรือรองประธานอนุกรรมการโดยเสียงข้างมาก

(๕) จัดให้มีการใช้ข้อมูลประชาชนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกองทุนอย่างทั่วถึง

ข้อ ๑๐๑ คณะอนุกรรมการอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๒ ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการมูลนิธิ และอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการได้อีกแต่ไม่เกินกว่า ๒ วาระติดต่อกัน





ที่ ขบ ๐๐๑๘/๒๖๒๓

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ถนนมณเฑียร ขบ ๒๐๐๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิชุมชนทำเรือร่วมใจ
เรียน นายอำเภอศรีราชา

อ้างถึง หนังสืออำเภอศรีราชา ที่ ขบ ๐๕๑๘/๓๐๐๕ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบ ม.บ.๑ และ แบบ ม.บ.๓ จำนวน ๒ ฉบับ
๒. เอกสารประกอบเรื่อง จำนวน ๒ ชุด

ตามที่ได้นำคำขอของ นายภานต์ เมนะรุจิ ขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิชุมชนทำเรือร่วมใจ ให้จังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาดำเนินการอนุญาต นั้น

จังหวัดชลบุรี ได้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิชุมชนทำเรือร่วมใจ แล้ว ตามทะเบียนเลขที่ ขบ ๕/๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิที่ส่งมาพร้อมนี้ จึงให้อำเภอเก็บเงินค่าธรรมเนียมตามกฎหมายกระทรวงด้วยค่าธรรมเนียมน และการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับมูลนิธิ พ.ร.บ.๒๕๔๕ หรือมอบ ม.บ.๑ และ ม.บ.๓ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ ให้แก่ผู้ขอเพื่อปิดประกาศไว้ที่สำนักงานมูลนิธิ ส่วน ม.บ.๑ และ ม.บ.๓ ที่เหลือพร้อมเรื่องราว จำนวน ๑ ชุดให้อำเภอเก็บไว้เป็นหลักฐาน อนึ่งให้อำเภอดำเนินการดังนี้

๑. ตรวจตรา ดูแลการดำเนินงานของมูลนิธิราชินีให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

๒. แจ้งให้มูลนิธิทราบว่าต้องมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิ ตามแบบ ก.จ.ด.๕๕ พร้อมชำระภาษี (ถ้ามี) ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยต้องยื่นเป็นประจำทุกกรอบระยะเวลาบัญชี ไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่ก็ตาม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



ปลัดจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร. ๐-๔๕๒๘-๒๕๕๕ ต่อ ๑๘



ที่ ขบ ๐๕๑๘/๓๖๕๕

ที่ว่าการอำเภอศรีราชา
ถนนสุขุมวิท ขบ ๒๐๑๑๐

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ

เรียน ประธานมูลนิธิชุมชน - ทำเรือร่วมใจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๑๘/๑๖๖๘

ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒. คำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ (ม.บ.๑) พร้อมเอกสารประกอบ

๓. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนมูลนิธิ (ม.บ.๓)

๔. สำเนาประกาศนียบัตรทะเบียนมูลนิธิจังหวัดชลบุรี

ตามที่ นายภานต์ เมนะรุจิ ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิชุมชน - ทำเรือร่วมใจ และอำเภอศรีราชาได้ส่งเรื่องราวไปให้จังหวัดชลบุรี พิจารณาแล้ว นั้น

บัดนี้ จังหวัดชลบุรี พิจารณาอนุญาตการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิชุมชน - ทำเรือร่วมใจ จึงแจ้งให้ท่านมารับเอกสารคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ (ม.บ.๑) พร้อมเอกสารประกอบ และการจดทะเบียนมูลนิธิ (ม.บ.๓) เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำคัญของมูลนิธิ และชำระค่าธรรมเนียม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



นายอำเภอศรีราชา

ที่ทำการปกครองอำเภอ
กลุ่มบริหารงานปกครอง
โทร. ๐-๓๘๓๑-๑๐๖๐
โทรสาร ๐-๓๘๓๑-๓๔๐๔



- (๖) สำนักราชเลขาธิการหรือหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจออกให้ และสำเนาภาพถ่ายทะเบียนของบุคคลตาม (๑) และ (๒) หรือหลักฐานอื่นที่สามารถแสดงสถานภาพของบุคคลและถิ่นที่อยู่หรือบ้านเดิมไว้ในกรณีบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ไม่มีหลักฐานตามที่กำหนด เช่น คนต่างด้าวหรือพระภิกษุ
- (๗) แผนผังโดยสังเขปแสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และที่ตั้งสำนักงานสาขาทั้งประจำ(ถ้ามี)
- (๘) หนังสืออนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้ใช้สถานที่ตาม (๗)
- (๙) สำเนารายงานการประเมินจัดตั้งมูลนิธิ (ถ้ามี)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารและข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ยื่นคำขอ



ความเห็นเจ้าหน้าที่
เนโนสินตวป.๑๗๓๓๓

ลงชื่อ.....



นางสาวศรีราชา

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ ๒๑ / เมษายน / ๒๕๖๔

คำสั่งนายทะเบียน

นายทะเบียน



ลงชื่อ.....

วันที่ ๒๑ / เมษายน / ๒๕๖๔

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี



คำขอที่ ๑/๒๕๖๔
รับวันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๔
ลงชื่อ.....ผู้รับ

คำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ

เขียนที่ อำเภอศรีราชา

วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้าพเจ้า นายภักดิ์ นามะรุจิ สัญชาติ ไทย อายุ ๕๘

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๙-๑๐๑๔-๐๑๐๖๕-๙๑-๔ ออกให้ ณ พญาไท

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อยู่บ้านเลขที่ ๓๐๔/๔ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง พญาไท อำเภอ/เขต พญาไท

ถนน พระรามที่ ๖ ตำบล/แขวง พญาไท อำเภอ/เขต พญาไท

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒๔๔๐๔๕๕๕

ขอยื่นคำขอจัดตั้งมูลนิธิ ชื่อ มูลนิธิชุมชน - ท่านธีรวัฒน์

สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ ตั้งอยู่ที่ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

เลขที่ หมู่ที่ ๓๐๔/๔ ตำบล/แขวง พญาไท อำเภอ/เขต พญาไท

ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง พญาไท อำเภอ/เขต พญาไท

จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๒๓๐ โทรศัพท์ ๐๒๔๔๐๔๕๕๕

สำนักงานสาขาของมูลนิธิ ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ๓๐๔/๔ ตำบล/แขวง พญาไท อำเภอ/เขต พญาไท

เลขที่ หมู่ที่ ๓๐๔/๔ ตำบล/แขวง พญาไท อำเภอ/เขต พญาไท

จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๒๓๐ โทรศัพท์ ๐๒๔๔๐๔๕๕๕

พร้อมทั้งคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานดังต่อไปนี้ จำนวน ๓ ชุด

(๑) รายชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรายการทรัพย์สินที่จะจัดสรรสำหรับมูลนิธิ

(๒) รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้ที่จะเป็นกรรมการของมูลนิธิทุกคน

(๓) ข้อบังคับของมูลนิธิ

(๔) คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินกับมูลนิธิของเจ้าของทรัพย์สินตาม (๑) ที่แนบตามกฎหมาย

(๕) สำเนาพินัยกรรม ในกรณีที่มีการจดทะเบียนมูลนิธิหรือการจัดทรัพย์สินสำหรับมูลนิธิ ตาม(๑) นี้ขึ้น

โดยผลของพินัยกรรมนั้น



ประกาศนียบัตรเป็นมูลนิธิจังหวัดชลบุรี
เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิชุมชน - ทำเรื่องร่วมใจ

ด้วย นายกานต์ นามะจุ

ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิชุมชน - ทำเรื่องร่วมใจ

ต่อมาทะเบียนมูลนิธิจังหวัดชลบุรีมีใจความสำคัญตามข้อบังคับของมูลนิธิ ดังนี้

๑. มูลนิธิชื่อ มูลนิธิชุมชน - ทำเรื่องร่วมใจ

๒. วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ คือ

๒.๑ เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบเขตทำเรือแหลมฉบัง ภายใต้มติ ๕ (ห้า) ที่คณะกรรมการพัฒนาทำเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ รวมถึงการพัฒนาอาชีพ การสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและดนตรี การสนับสนุนการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพชุมชนรอบเขตทำเรือแหลมฉบัง ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน เฉพาะหน้าจากเหตุภัยพิบัติ

๒.๒ เพื่อให้การส่งเสริมและช่วยความเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งได้รับอันตรายแก่กาย

หรือจิตใจเนื่องจากเกิดเหตุหรือกรณีฉุกเฉินที่เกิดจากการพัฒนาหรือการค้าและการของทำเรือแหลมฉบัง

๒.๓ เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

๒.๔ ไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

๓. สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ ตั้งอยู่ที่ อาคารบริหารทำเรือแหลมฉบัง

๔. ทรัพย์สินของมูลนิธิ คือ

เงินสดจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๕. การจัดการของมูลนิธิในวาระเริ่มแรก มีคณะกรรมการดำเนินงานดังรายนามต่อไปนี้

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ คนที่ ๑

รองประธานกรรมการ คนที่ ๒

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



ประกาศนียบัตรเป็นมูลนิธิจังหวัดชลบุรี
เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิชุมชน - ทำเรื่องร่วมใจ

ด้วย นายกานต์ นามะจุ

ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิชุมชน - ทำเรื่องร่วมใจ

ต่อมาทะเบียนมูลนิธิจังหวัดชลบุรีมีใจความสำคัญตามข้อบังคับของมูลนิธิ ดังนี้

๑. มูลนิธิชื่อ มูลนิธิชุมชน - ทำเรื่องร่วมใจ

๒. วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ คือ

๒.๑ เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบเขตทำเรือแหลมฉบัง ภายใต้มติ ๕ (ห้า) ที่คณะกรรมการพัฒนาทำเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ รวมถึงการพัฒนาอาชีพ การสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและดนตรี การสนับสนุนการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพชุมชนรอบเขตทำเรือแหลมฉบัง ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน เฉพาะหน้าจากเหตุภัยพิบัติ

๒.๒ เพื่อให้การส่งเสริมและช่วยความเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งได้รับอันตรายแก่กาย

หรือจิตใจเนื่องจากเกิดเหตุหรือกรณีฉุกเฉินที่เกิดจากการพัฒนาหรือการค้าและการของทำเรือแหลมฉบัง

๒.๓ เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

๒.๔ ไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

๓. สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ ตั้งอยู่ที่ อาคารบริหารทำเรือแหลมฉบัง

๔. ทรัพย์สินของมูลนิธิ คือ

เงินสดจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๕. การจัดการของมูลนิธิในวาระเริ่มแรก มีคณะกรรมการดำเนินงานดังรายนามต่อไปนี้

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ คนที่ ๑

รองประธานกรรมการ คนที่ ๒

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

๕.๑๐ นาย พ
๕.๑๑ นางสาว
๕.๑๒ นาง น
๕.๑๓ นางสาว

กรรมการ
กรรมการ
เหรัญญิก
กรรมการ

นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัด มีคำสั่งจึงจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเรียบร้อยแล้ว เลขทะเบียน
ลำดับที่ สปบ/๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน





พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม

ภาคผนวก 2อ

แผนการส่งต่อผู้ป่วย





ภาคผนวก 2ฮ




เอกสารการปฐมนิเทศและอบรมด้านความปลอดภัย สำหรับ
พนักงานใหม่

[illegible]

กิจกรรมร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี

การปฐมนิเทศและอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่
New Employee Induction Training

หมายเลขเอกสาร : LCP3/C1/RFA/SFT/MAN/0009
การแก้ไข : C
วันที่ออก : 26 สิงหาคม 2566

					
C	August 26, 2023	For Approval	Anucha Chanwan	Sompong Sirirubkhaw	Chalwat Pornsettakhu
REV	DATE	DESCRIPTION	BY	CHECKED	APPROVED

กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี

ขั้นตอนปฏิบัติงาน	การปฐมพยาบาลและอบรมด้านความปลอดภัย สำหรับพนักงานเข้าใหม่	หมายเลข: CNNCJV-WP-HSE-018
การแก้ไข: 2		วันที่ออกเอกสาร: 24 สิงหาคม 2566
ภาษา: ไทย		หน้า: 1 of 12

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

[illegible]

จัดเตรียมโดย	ตรวจทานโดย	อนุมัติโดย
อนุชา จันทัน	สมพงษ์ สิริขเวา	ชัยวัฒน์ พรเศรษฐคุณ
วันที่: 24 ส.ค. 2566	วันที่: 24 ส.ค. 2566	วันที่: 24 ส.ค. 2566



กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี

ขั้นตอนปฏิบัติงาน	การปฐมพยาบาลและอบรมด้านความปลอดภัย สำหรับพนักงานเข้าใหม่	หมายเลข: CNJCJV-WP-HSE-018
การแก้ไข: 2		วันที่ออกเอกสาร: 24 สิงหาคม 2566
ภาษา: ไทย		หน้า: 2 of 12

1. นโยบายความปลอดภัย

กิจกรรมร่วมค้า ซีอีเอเอ็นซี มีความประสงค์ที่จะดำเนินการให้เกิดความมั่นใจว่า สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก รวมทั้งผู้รับเหมาและสาธารณชน โดยการสร้างสิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมทั้งที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น ซึ่งผู้บริหารตามสายงานจะเป็นผู้รับผิดชอบให้การดำเนินการตามนโยบายนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ พนักงานทุกคนจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อร่วมงานตลอดจน ทรัพย์สินของกิจกรรมร่วมค้า ซีอีเอเอ็นซี เป็นสำคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ค้นคว้าและปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผู้อำนวยการโครงการ ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในภาคสนามพนักงานเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งจากกิจกรรมร่วมค้า ซีอีเอเอ็นซี ในด้านการบริหารการจัดการ วิศวกรและผู้ควบคุมงานทุกคนต้องควบคุมดูแลให้ผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติให้เกิดผลตามนโยบายนี้ **อ้างอิง :** คู่มือระบบการจัดการความปลอดภัย และสุขภาพอนามัย Occupational Health and Safety Management System Manual หมายเลขเอกสาร LCP3-C1-RFA-MAN-0003

2. แผนงานความปลอดภัย

ที่ กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี เราได้จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย ในคู่มือพนักงานว่าด้วยกฎความปลอดภัย หากไม่สนใจในวิธีที่ถูกต้องและปลอดภัยให้อำนาจงานชั้นตอนการทำงาน หรือแนวทางปฏิบัติที่ปลอดภัย และได้เหมาะสม กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี มีคู่มือพนักงานว่าด้วยกฎความปลอดภัย แจกให้หลังจากที่ได้รับการอบรมเสร็จไปอ่าน และปฏิบัติตาม

3. ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน ฝ่ายบริหาร

3.1 ผู้ปฏิบัติงาน

- 3.1.1 รู้และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่มีผลต่องานของคุณ
- 3.1.2 หากไม่แน่ใจขอคำแนะนำ
- 3.1.3 ทำงานอย่างปลอดภัย และสนับสนุนแนะนำให้เพื่อนร่วมงานทุกคนทำงานอย่างปลอดภัยเช่นเดียวกัน
- 3.1.4 ปรับปรุงแก้ไขสภาพพื้นที่ทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัย หรือถ้าพบเห็นให้รายงานต่อหัวหน้าของคุณทราบโดยทันที
- 3.1.5 รายงานการบาดเจ็บการเกิดอุบัติเหตุ ให้กับหัวหน้างานรับทราบโดยทันที
- 3.1.6 สามารถแสดงข้อคิดเห็น ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงสถานที่ทำงานให้เกิดความปลอดภัย และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

3.2 หัวหน้งาน

- 3.2.1 ปฏิบัติตามคำสั่งด้านความปลอดภัยของผู้บริหาร
- 3.2.2 ให้คำแนะนำงานที่อยู่ภายใต้การดูแล และควบคุมตรวจสอบให้แน่ใจว่างานที่ปฏิบัตินั้นไม่มีความเสี่ยง และอันตรายใดๆในสถานที่ทำงาน
- 3.2.3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานใหม่ ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง และผู้เยี่ยมชมได้รับการฝึกอบรมงานด้านความปลอดภัยอย่างเพียงพอก่อนเข้ามาในพื้นที่ของโครงการฯ หรือก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
- 3.2.4 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย



กิจกรรมร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี

ขั้นตอนปฏิบัติงาน	การปฐมพยาบาลและอบรมด้านความปลอดภัย สำหรับพนักงานเข้าใหม่	หมายเลข: CNNCJV-WP-HSE-018
การแก้ไข: 2		วันที่ออกเอกสาร: 24 สิงหาคม 2566
ภาษา: ไทย		หน้า: 3 of 12

- 3.2.5 เข้าร่วมในการสอบสวนอุบัติเหตุหาข้อเท็จจริง ปรับปรุงแก้ไขหาแนวทางป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นอีก
- 3.2.6 เป็นตัวอย่างที่ดี

3.3 ฝ่ายบริหาร

- 3.3.1 จัดหาสถานที่การทำงานให้มีความปลอดภัยให้กับพนักงาน
- 3.3.2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานคนงาน รวมถึงผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วงได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ
- 3.3.3 เก็บบันทึกการฝึกอบรมเป็นลายลักษณ์อักษร
- 3.3.4 จัดทำปรับปรุงแก้ไขแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี
- 3.3.5 สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานได้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงานทุกกิจกรรมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
- 3.3.6 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพื้นที่เมื่อคนงานหรือหัวหน้างานแจ้งเกี่ยวกับสภาพพื้นที่การทำงานที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย
- 3.3.7 เริ่มทำการสอบสวนหาข้อเท็จจริงโดยทันทีเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ
- 3.3.8 รายงานอุบัติเหตุร้ายแรงต่อคณะกรรมการความปลอดภัย รายงานต่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
- 3.3.9 จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกห้องปฐมพยาบาลที่เพียงพอรวมถึงแพทย์พยาบาล
- 3.3.10 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้เพียงพอ และเหมาะสมตามประเภทของงาน
- 3.3.11 จัดให้มีสำเนาเอกสารของกฎข้อบังคับด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้รับเหมาทุกบริษัทที่อยู่ภายใต้การดูแลกำกับของกิจกรรมร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี

4. สิทธิในการเข้าร่วม

พนักงานทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยหรือเป็นสมาชิกของคณะกรรมการความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีสิทธิรายงานการปฏิบัติงานไม่ปลอดภัย และสภาพพื้นที่การทำงานที่ไม่ปลอดภัยด้วยหรืออื่นๆ

5. สิทธิที่จะรู้

พนักงานทุกคนมีสิทธิที่จะทราบว่า มีอันตรายใดบ้างในงาน และอันตรายเหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อพวกเขาอย่างไร จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายในระหว่างการจัดฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และผ่านคำแนะนำในการปฏิบัติงาน การเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมีข้อมูลอันตรายในสถานที่ทำงานหรือประเภทงานอื่นๆที่มีความเสี่ยง ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบ "สิทธิที่จะรู้"

6. นโยบายยาเสพติดและแอลกอฮอล์

ตามที่อธิบายไว้ในกฎความปลอดภัยห้ามมิให้คนงานทำงานภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หรือยาหรือสารที่เปลี่ยนแปลงจิตใจ ห้ามใช้ยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ในสถานที่โดยเด็ดขาด เมื่อพบเห็นพนักงานคนงานได้รับผลกระทบจากฤทธิ์ของยาหรือแอลกอฮอล์ มีอาการผิดปกติจะไม่อนุญาตให้ปฏิบัติงาน และจะไม่อนุญาตให้เข้ามาในเขตพื้นที่การทำงานของโครงการ

7. กระบวนการดำเนินการทางวินัยการไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของ กิจกรรมร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี จะส่งผลให้ถูกลงโทษทางวินัย ดังนี้

- 7.1 การพักงาน 1 วัน



กิจกรรมร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี

ขั้นตอนปฏิบัติงาน	การปฐมพยาบาลและอบรมด้านความปลอดภัย สำหรับพนักงานเข้าใหม่	หมายเลข: CNNCJV-WP-HSE-018
การแก้ไข: 2		วันที่ออกเอกสาร: 24 สิงหาคม 2566
ภาษา: ไทย		หน้า: 4 of 12

- 7.2 การพักงาน 1 อาทิตย์
- 7.3 การพักงานแบบไม่มีกำหนด-โดยฝ่ายบริหาร

8. การรายงาน: การบาดเจ็บ อุบัติเหตุ เกือบเกิดอุบัติเหตุ อันตรายความเสี่ยง

คนงานพนักงานทุกคนจะต้องรายงานอุบัติเหตุ เหตุการณ์หรือเกือบเกิดอุบัติเหตุให้กับหัวหน้างานทราบทันที รายงานการกระทำที่ไม่ปลอดภัยหรือสภาพพื้นที่การทำงานที่ไม่ปลอดภัยที่ต่อหัวหน้างานโดยเร็วที่สุด ถ้าหากสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองให้ดำเนินการแก้ไขได้โดยทันที การรายงานเหตุการณ์การแจ้งอุบัติเหตุให้ถือปฏิบัติตาม แผนฉุกเฉินสำหรับงานนอกชายฝั่งและงานทางบก Emergency Response Plan Offshore and Onshore อ้างอิงหมายเลขเอกสาร LCP-C1-RFA-SFT-MAN-0011-A

9. การสอบสวนอุบัติเหตุ / เหตุการณ์

การสอบสวนจะเสร็จสิ้นในการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง การรักษาพยาบาล ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่คล้ายกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต หากมีส่วนเกี่ยวข้องหรือพบเห็นอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ รายงานต่อหัวหน้างานทันทีให้รายละเอียดให้มากที่สุด เช่น เวลา สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ วันที่เกิดเหตุ จำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ลักษณะการประสบอันตรายร่างกายของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ อาจถูกขอให้ช่วยในการสอบสวนตรวจสอบ เช่น การรักษาสถานที่เกิดเหตุ ปิดกั้นพื้นที่ที่ กั้นคนที่ไม่มีเกี่ยวข้องออกไป ให้การที่เป็นพยานเพื่อจัดทำรายงานอุบัติเหตุให้เสร็จสมบูรณ์ และต้องมีรายละเอียดครบถ้วน

10. กระบวนการเรียกร้องค่าตอบแทน / การกลับเข้ามาทำงาน

หากพนักงานคนงานได้รับบาดเจ็บในการทำงานหรือมีอาการเจ็บป่วยจากการทำงานจะต้องรายงานให้นายจ้างทราบ จากนั้นนายจ้างจะต้องส่งแบบฟอร์มรายงานการบาดเจ็บหรือโรคจากการทำงานภายใน 3 วันนับ จากวันเกิดเหตุ อ้างตาม พรบ.เงินทดแทน 2537 การกลับเข้าทำงานคนงานพนักงานได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน ที่ทำงานร่วมกันกับกิจกรรมร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี การพักฟื้นตัวการรักษาตัวถ้าสุขภาพร่างกายหายดีเป็นปกติก็กลับเข้ามาทำงานตามปกติ

11. คณะกรรมการความปลอดภัย

คณะกรรมการความปลอดภัย ของ กิจกรรมร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี ประกอบด้วยตัวแทนหัวหน้างาน ตัวแทนลูกจ้าง และฝ่ายบริหาร เป็นสมาชิก วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อหารือเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ หาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในอนาคต

12. การฝึกอบรม

คนงานพนักงานจะได้รับฝึกอบรมดังนี้ ปฐมนิเทศคนงานใหม่ การฝึกอบรมวิธีทำงาน หรือการประชุมด้านความปลอดภัยและการฝึกอบรมภายในกิจกรรมร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี การฝึกอบรมพิเศษสาขาอาชีพเหล่านั้น จะได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงาน ผู้จัดการโครงการ ผู้อำนวยการโครงการ



กิจกรรมร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี

ขั้นตอนปฏิบัติงาน	การปฐมพยาบาลและอบรมด้านความปลอดภัย สำหรับพนักงานเข้าใหม่	หมายเลข: CNNCJV-WP-HSE-018
การแก้ไข: 2		วันที่ออกเอกสาร: 24 สิงหาคม 2566
ภาษา: ไทย		หน้า: 5 of 12

13. การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทำงานประจำวัน

การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทำงานประจำวัน กิจกรรมงานพิเศษในทุกพื้นที่การทำงาน ให้ช่วยหัวหน้างานเมื่อมีงานเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบสถานที่ทำงานทุกวันเพื่อค้นหาอันตราย เมื่อพบเห็นให้แก้ไขอย่างทันที

14. กฎความปลอดภัยทั่วไป

- 14.1 อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดจะต้องรายงานต่อหัวหน้างานทันที
- 14.2 ปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ หรือรายงานการกระทำที่ไม่ปลอดภัยหรือสภาพพื้นที่ทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อหัวหน้างาน และให้คำแนะนำเตือนเพื่อนร่วมงานที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เกิดอุบัติเหตุ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน ปกป้องกับหัวหน้างานก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน
- 14.3 หากสถานที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หรือสำหรับงานที่กำลังทำอยู่ ให้พิจารณาการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้มีความเหมาะสมกับประเภทของงานดังนี้
 - 14.3.1 รองเท้าบูทหุ้มส้นหรือหุ้มข้อเท้า, หรือรองเท้าผ้าใบ, ห้ามสวมใส่รองเท้าแตะ
 - 14.3.2 เสื้อสะท้อนแสง หมวกนิรภัย แวนตาปรีภัย เสื้อชูชีพ ถุงมือหนัง
 - 14.3.3 เสื้อแขนยาวหรือเสื้อแขนสั้น กางเกงขายาว ถุงมือผ้า อื่นๆ
- 14.4 ตรวจสอบเครื่องมือ และอุปกรณ์ทุกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ์ดป้องกัน และอุปกรณ์ความปลอดภัยทั้งหมดอยู่ในสภาพดี และใช้งานได้ ห้ามใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ชำรุดโดยเด็ดขาด
- 14.5 ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ทำงานทุกวัน เช่น บนเรือ สำนักงาน ทางลาดเอียง บันไดหรือทางเดิน สถานที่จัดเก็บกองวัสดุ สถานที่เก็บน้ำมัน, โรงเรือน สถานที่ซ่อมบำรุง และสถานที่อื่นๆ
- 14.6 ต้องระบุวัสดุที่เป็นอันตรายให้จัดเก็บ และจัดการตามข้อบังคับที่ระบุไว้ในข้อมูลวัสดุอันตรายในสถานที่ทำงาน
- 14.7 ห้ามทำงานคนเดียวในพื้นที่ตัดแยกระบบ เช่น งานระบบไฟฟ้าหรือท่อที่มีแรงดัน
- 14.8 ระบบสาธารณูปโภคใต้ดินต้องมีแผนที่สาธารณูปโภคประกอบด้วย เพื่อใช้ระบุเป็นจุดตำแหน่งก่อนที่เริ่มงานขุดโดยเครื่องจักร
- 14.9 ห้ามเข้าไปในสถานที่งานขุดดินที่มีความลึกเกิน 2 เมตร โดยเด็ดขาดเว้นแต่จะงานขุดนั้นมีความลาดเอียง
- 14.10 ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานในพื้นที่อัปฮาล์มเมื่อเข้าไปในพื้นที่อัปฮาล์ม
- 14.11 ห้ามทะเลาะวิวาท เล่นตลก ดึงคะนอง และการขโมยสิ่งของ
- 14.12 ห้ามใช้เครื่องมือแอลกอฮอล์และยาเสพติด รวมทั้งยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียความสามารถในงานหรือสถานที่ปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปในสถานที่ทำงานในขณะที่ความสามารถในการทำงานของตนเองนั้นบกพร่อง
- 14.13 ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ปลอดภัย เช่น สำนักงาน พื้นที่โรงเรือนเก็บวัสดุ ยานพาหนะ พื้นที่ไวไฟ พื้นที่จัดเก็บน้ำมัน อื่นๆ
- 14.14 ต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยขณะขี่หรือโดยสาร
- 14.15 ห้ามทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ขณะหมุนหรือกำลังทำงาน
- 14.16 ห้ามใช้เครื่องมืออุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ชำรุด หากอุปกรณ์ทำงานผิดปกติต้องมีการบำรุงรักษาให้ "ดีปายเคือน" อุปกรณ์ชำรุด



กิจกรรมร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี

ขั้นตอนปฏิบัติงาน	การปฐมพยาบาลและอบรมด้านความปลอดภัย สำหรับพนักงานเข้าใหม่	หมายเลข: CNNCJV-WP-HSE-018
การแก้ไข: 2		วันที่ออกเอกสาร: 24 สิงหาคม 2566
ภาษา: ไทย		หน้า: 6 of 12

- 14.17 ห้ามทำงานหรือใช้อุปกรณ์เครื่องมือในลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองหรือเพื่อนร่วมงาน เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตและได้รับการฝึกอบรมจากหัวหน้างานอย่างถูกต้องเท่านั้นจึงจะสามารถใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรได้
- 14.18 ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎความปลอดภัย และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ให้พนักงานอ่านคู่มือความปลอดภัย และลงชื่อในการรับทราบในข้อกำหนด และพร้อมปฏิบัติตามการไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนี้ จะส่งผลให้ถูกส่งโทษทางวินัยจนถึงขั้นถูกไล่ออก

15. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

- 15.1 หมวกนิรภัย พนักงานต้องสวมหมวกนิรภัยเมื่อเข้ามาทำงานในพื้นที่ของโครงการฯ
- 15.2 อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินที่เหมาะสม เมื่อทำงานใกล้กับเครื่องจักรที่มีเสียงดังต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการได้ยินดัง
- 15.3 อุปกรณ์ป้องกันดวงตาในหน้า พนักงานทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันดวงตาหรือในหน้าที่เหมาะสม เมื่อทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตาหรือใบหน้า
- 15.4 แวนตาปรีภัย เมื่อทำงานที่มีสะเก็ดไฟลูกไฟหรือสะเก็ดจากการเจียร พนักงานทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่เหมาะสม
- 15.5 อุปกรณ์ป้องกันมือ พนักงานที่ต้องสวมถุงมือตามลักษณะงานที่ทำ เช่น ถุงมือกันความร้อน ถุงมือป้องกันของที่มีคม เป็นต้น
- 15.6 อุปกรณ์การป้องกันเท้า พนักงานต้องสวมใส่รองเท้านิรภัยตามลักษณะงานที่ทำให้มีความเหมาะสมกับงาน
- 15.7 เสื้อสะท้อนแสง พนักงานต้องสวมใส่เสื้อสะท้อนแสงจะเป็นสิ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้สวมใส่ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน
- 15.8 อุปกรณ์สำหรับการป้องกันระบบทางเดินหายใจ ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจเมื่อสัมผัสกับบรรยากาศในสถานที่ทำงานซึ่งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือโรคจากการทำงาน แบ่งตามแต่ละประเภทของงาน เช่น การเลื่อย ตัดเจียร ค้อนกรัด การทาสี การพันหาลังมีองค์ประกอบของสารเคมี เป็นต้น
- 15.9 เสื้อชูชีพ ต้องสวมใส่ทุกครั้งเมื่อทำงานออกนอกชายฝั่ง
 - 15.9.1 ทำงานบนเรือโดยไม่มีการกักตัก
 - 15.9.2 ทำงานอยู่หน้าท่าเรือที่ไม่มีการกักตัก
 - 15.9.3 ทำงานในสภาพที่เสี่ยงต่อการจมน้ำ
- 15.10 อุปกรณ์ป้องกันการตก ต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยชนิดแบบเต็มตัว
 - 15.9.1 มีความสูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป
 - 15.9.2 มีความสูงที่เสี่ยงต่อการพลัดตก

16. การจราจร การควบคุมการจราจรในโครงการ ฯ มีรถบรรทุก เครื่องจักรกล รถยนต์ เป็นจำนวนมากจึงจำกัดความเร็วห้ามใช้ความเร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามข้อกำหนด EHA



กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี

ขั้นตอนปฏิบัติงาน	การปฐมพยาบาลและอบรมด้านความปลอดภัย สำหรับพนักงานเข้าใหม่	หมายเลข: CNNCJV-WP-HSE-018
การแก้ไข: 2		วันที่ออกเอกสาร: 24 สิงหาคม 2566
ภาษา: ไทย		หน้า: 7 of 12

17. พื้นที่อับอากาศ ทางเข้าเป็นพื้นที่อับอากาศ ตัวอย่าง เช่น ปอพัก ห้องใต้ดิน ถังขนาดใหญ่ เป็นต้น ห้ามเข้าไปในเขตพื้นที่อับอากาศ จะต้องมีการตรวจวัดอากาศบุคคลคนใดจะเข้าไปต้องผ่านการฝึกอบรมพื้นที่อับอากาศ และต้องขออนุญาตทำงาน Work Permit

18. การทำงานของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร

การทำงานการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้หากไม่มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม ข้อควรระวังได้แก่ :

- 18.1 ตรวจสอบให้แน่ใจต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปฏิบัติงานก่อนเข้าไปในบริเวณที่มีการยกเคลื่อนย้าย
- 18.2 หลีกเลี่ยงจุดตัด จุดหนีบ จุดหมุน
- 18.3 การทำงานใกล้กับเครื่องจักรให้เว้นระยะห่างอยู่ในรัศมีที่ปลอดภัยห้ามเข้าใกล้เครื่องจักรผู้บังคับเครื่องจักรอาจมองไม่เห็นขณะวงสวิงที่หมุนไปมาของรถอาจทำให้ได้รับอันตราย และบาดเจ็บได้
- 18.4 ผู้ควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องจักรที่ใช้ทำงานอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และสามารถควบคุมได้
- 18.5 ห้ามใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมดูแล
- 18.6 ใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรในลักษณะที่ไม่เป็นอันตรายต่อเพื่อนร่วมงาน
- 18.7 ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร ก่อนที่จะเริ่มทำงาน
- 18.8 ห้ามใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร ที่ชำรุด หยุดการใช้งานของอุปกรณ์ และแจ้งหัวหน้างานทันที
- 18.9 เมื่อเติมน้ำมันของอุปกรณ์หรือเครื่องยนต์จะต้องดับเครื่องทุกครั้ง
- 18.10 ห้ามนั่งหรือยืนบนอุปกรณ์ที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับบุคคลที่สองของเครื่องจักร

19. ระบบข้อมูลวัตถุอันตรายในสถานที่ทำงาน

พนักงานจะต้องรู้ว่าส่วนผสมของวัตถุอันตรายอยู่ในผลิตภัณฑ์อาจจะมีสารเคมีอันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน สิ่งที่ต้องทำเพื่อป้องกันตนเองจากอันตราย ต้องรับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ใช้หรือการจัดเก็บไว้ในสถานที่ทำงาน ควรติดฉลากผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมทั้งหมด และพนักงานทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายอย่างปลอดภัย และแสดงตำแหน่งที่เป็นเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีทุกฉบับจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (ชื่อ) ส่วนผสมที่เป็นอันตราย ข้อมูลทางกายภาพ อันตรายจากไฟและการระเบิด ข้อมูลการเกิดปฏิกิริยา คุณสมบัติทางพิษวิทยา ผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรการการป้องกันอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การช่วยเหลือ การปฐมพยาบาล เมื่อสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง

20. การตอบสนองต่อเหตุการณไฟไหม้

- 20.1 แจ้งเตือนหัวหน้างานทันที
 - 20.2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีทางเดินที่ปลอดภัยห่างจากไฟไหม้
 - 20.3 พยายามดับไฟโดยใช้ถังดับเพลิงที่จัดเตรียมไว้ในสถานที่ทำงาน
- วิธีการใช้ถังดับเพลิง
- ดึงสลักที่ล็อกคันโยกให้เปิดออก



กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี

ขั้นตอนปฏิบัติงาน	การปฐมพยาบาลและอบรมด้านความปลอดภัย สำหรับพนักงานเข้าใหม่	หมายเลข: CNNCJV-WP-HSE-018
การแก้ไข: 2		วันที่ออกเอกสาร: 24 สิงหาคม 2566
ภาษา: ไทย		หน้า: 8 of 12

- ปลดและเล็งท่อดับเพลิงไปที่ฐานของไฟ
- กดคันโยกด้านบน
- สายท่อน้ำไปที่กองไฟ

20.4 เพลิงไหม้แบบชนิดรุนแรงไม่สามารถควบคุมไว้ได้ให้อพยพหนีไฟไปที่จุดรวมพลฉุกเฉิน นับจำนวนพนักงานว่ามีใครติดค้างอยู่ภายในหรือไม่มีคนติดค้างอยู่ภายในแจ้งหน่วยช่วยเหลือชีวิตรีบรับคำสั่งของผู้ควบคุมการดับเพลิงในลำดับต่อไป

21. การตอบสนองต่อเหตุการณ์น้ำมันหกรั่วไหล

ให้ปฏิบัติตาม อ้างอิง : แผนการดำเนินงานการจัดการด้านความปลอดภัยของสถานที่จัดเก็บน้ำมันและการใช้น้ำมันดีเซล
Operational plan for safety management of oil and diesel storage หมายเลขเอกสาร LCP3/C1/RFA/SFT/MAN/0012

22. การอนุรักษ์การได้ยิน

พนักงานทุกคนที่อาจได้รับเสียงรบกวนในสถานที่ทำงานเกิน 85 เดซิเบลเอ จะได้รับการทดสอบการได้ยินทุกๆ 12 เดือน

อุปกรณ์ป้องกันการได้ยินมี 3 ประเภททั่วไป :

- 22.1 ปลั๊กอุดหูแบบใช้แล้วทิ้ง ทำจากวัสดุที่ยืดหยุ่น มีขนาดเดียวเหมาะกับทุกคน แต่สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว
- 22.2 ปลั๊กอุดหูแบบถาวร สวมใส่พอดีเพื่อให้การปิดเสียงที่ดี แต่สามารถล้างและใช้ซ้ำได้
- 22.3 ที่ครอบหู เมื่อสวมใส่พอดีและสวมใส่อย่างถูกต้องให้การป้องกันเสียงดังมากกว่าปลั๊กอุดหู

23. การยศาสตร์

การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ และโครงกระดูก หมายถึงการบาดเจ็บของเนื้อเยื่ออ่อน ได้แก่ กล้ามเนื้อเส้นเอ็น สิ่งสำคัญคือต้องรับรู้สัญญาณหรืออาการเริ่มต้นของการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ และโครงกระดูก เพื่อให้สามารถเริ่มการรักษาได้ทันทีที่สังเกตได้ เช่น บวมแดง หรือเคลื่อนไหวลำบาก สามารถรู้สึกถึงอาการได้ แต่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น อาการชา การรู้สึกเสียวซ่า หรือความเจ็บปวด ให้แจ้งหรือรายงานอาการเหล่านี้ต่อหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลทันที

24. ความรุนแรงในสถานที่ทำงาน

ความรุนแรงในสถานที่ทำงานเป็นปัญหาด้านความปลอดภัยเป็นการกระทำที่บุคคลถูกทำร้าย คุกคาม ข่มขู่ หรือทำร้ายร่างกาย ความรุนแรงในสถานที่ทำงานรวมถึง :

- 24.1 พฤติกรรมคุกคาม เช่น เขย่ากำปั้น ทำลายทรัพย์สินหรือขว้างปาสิ่งของ
- 24.2 การคุกคามด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร การแสดงออกใด ๆ ของเจตนาที่จะก่อให้เกิดอันตราย
- 24.3 การล่วงละเมิดพฤติกรรมใด ๆ ที่ดูหมิ่นทำให้อับอาย สร้างความรำคาญ หรือใช้วาจาในทางที่ผิดต่อบุคคลอื่นเป็นที่ทราบหรือคาดว่าจะเป็นที่พอใจ ซึ่งรวมถึงคำพูด ทำทางกามข่มขู่ การกลั่นแกล้ง หรือพฤติกรรมอื่นที่ไม่เหมาะสม
- 24.4 การล่วงละเมิดทางวาจา ดูหมิ่น หรือใช้ภาษาเปรียบเปรย
- 24.5 การทำร้ายร่างกาย การตบตี การผลักดัน หรือการเคาะ



กิจกรรมร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี

ขั้นตอนปฏิบัติงาน	การปฐมพยาบาลและอบรมด้านความปลอดภัย สำหรับพนักงานเข้าใหม่	หมายเลข: CNNCJV-WP-HSE-018
การแก้ไข: 2		วันที่ออกเอกสาร: 24 สิงหาคม 2566
ภาษา: ไทย		หน้า: 9 of 12

25. การทำความสะอาด

การดูแลพื้นที่ทำงานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างทันท่วงทีในสถานที่ทำงาน ให้ทำความสะอาดทุกครั้งหลังเลิกงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอันตราย และให้มีความปลอดภัยตลอดเวลา

26. ขอคำแนะนำ

หากไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ไม่คุ้นเคยกับงานที่ให้อำนาจหัวหน้า หัวหน้างานให้คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และมีความปลอดภัย

27. ผู้ขับขี่

แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของผู้ขับขี่ที่มีความสำคัญต่อการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของยานพาหนะทั้งหมด ดังนั้นผู้ขับขี่ทุกคนในขณะที่ใช้ยานพาหนะโครงการ จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และข้อกำหนดกฎระเบียบของโครงการ

28. การปฐมพยาบาล

แนะนำพนักงานใหม่ให้รู้จักห้องปฐมพยาบาล หากไม่สามารถเข้าถึงระดับของการปฐมพยาบาลได้ให้แจ้งสถานที่ตำแหน่งทีมพยาบาลจะนำรถฉุกเฉินออกไปช่วยเหลือ

29. การควบคุมการจราจร

เขตพื้นที่การทำงานที่ปลอดภัยคืออะไรและทำไมเราต้องอยู่ในนั้น ตรวจสอบเส้นทางการจราจรให้กับคนงานระวังรถบรรทุกที่เคลื่อนที่ไปมาในโครงการ อยู่เสมอ ระวังรถวิ่งกลับหลังรถกองหินทรายที่พาผ่านเส้นทางเดิน ถ้าไม่ได้กำหนดเส้นทางเดินให้เดินทางด้านขวาของถนน

30. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ตามที่กล่าวไว้ในกฎความปลอดภัยอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขึ้นคำคือหมวกนิรภัย เลือสสะท้อนแสง เสื้อชูชีพเฉพาะงาน นอกชายฝั่ง รองเท้าบู๊ตหัวเหล็กตามลักษณะของงาน รองเท้าผ้าใบ ให้สวมใส่ตลอดเวลาเมื่อเข้ามาทำงานในโครงการ

31. การตรวจสอบยานพาหนะ อุปกรณ์

การตรวจสอบยานพาหนะด้วยแบบฟอร์มใบรายการตรวจสอบโดยคนขับรถบรรทุก และผู้ควบคุมเครื่องจักรหรือยานพาหนะอื่นๆ จะต้องดำเนินการตรวจสอบก่อนเริ่มทำงานทุกวันให้ลงชื่อโดยคนขับหรือผู้ควบคุม สิ้นเดือนส่งรายงานการตรวจสอบมายังแผนกความปลอดภัย

32. อุปกรณ์ล็อก ป้ายล็อก

การปิดล็อกระบบเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานมีความปลอดภัยในระดับสูงสุดในขณะที่ทำงานกับพลังงานไฟฟ้าที่อันตราย การปิดล็อกระบบครอบคลุมการทำงานทั้งหมด เช่น การให้บริการ และการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือระบบที่มีการใช้พลังงานที่ไม่คาดคิดหรือการปล่อยพลังงานที่เก็บไว้โดยไม่ตั้งใจอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ



กิจกรรมร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี

ขั้นตอนปฏิบัติงาน	การปฐมพยาบาลและอบรมด้านความปลอดภัย สำหรับพนักงานเข้าใหม่	หมายเลข: CNNCJV-WP-HSE-018
การแก้ไข: 2		วันที่ออกเอกสาร: 24 สิงหาคม 2566
ภาษา: ไทย		หน้า: 10 of 12

33. การยกวัสดุสิ่งของด้วยตนเอง

ก่อนทำการยกวัสดุสิ่งของด้วยตนเอง ให้พิจารณาตัวเลือกต่อไปนี้:

- 33.1 ใช้เครื่องจักรกลเพื่อช่วยในการยก รถขุด รถเครน รถเข็น ยานพาหนะ อื่นๆ
- 33.2 ขอความช่วยเหลือเพื่อช่วยยก อย่าลืมหักมัดมัดที่จะยกเมื่อใด...นับ 1, 2, 3 แล้วยก
- 33.3 ใช้วิธีการยกที่ปลอดภัย หากสามารถทำการยกได้อย่างปลอดภัย

34. การยกที่ปลอดภัยประกอบด้วย:

- 34.1 วางแผนการยก สำหรับเส้นทางที่คุณจะเคลื่อนย้ายสิ่งของ ระวังอันตรายจากการสะดุด สลื่นไถลและหากเป็นไปได้ให้จัดเก็บให้เรียบร้อยทันที
- 34.2 ทำการยก มองข้างหน้าขณะที่คุณยกซึ่งจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณกำลังยกด้วยตัวคุณ ไม่โยกด้วยหลัง อันตรายที่สุดให้หันหน้าไปทางที่
- 34.3 จะเคลื่อนย้าย ให้หลังตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเกร็งหน้าท้องกล้ามเนื้อ ให้แน่ใจว่าคุณได้จับยึดเกาะสิ่งของที่จะยกให้มั่นคง และยกสิ่งของขึ้นด้วยขา
- 34.4 ยกสิ่งของขึ้น ให้สิ่งของแนบกับลำตัว และหลีกเลี่ยงการบิดเอว และงอตัวทางด้านข้าง
- 34.5 ยกสิ่งของลง ใช้เทคนิคเดียวกันในการย้อนกลับจาก "ท่าทางการยกสิ่งของขึ้น" และคอยดูนิ้วเพื่อระวังจุดหนีบ

ให้พนักงานอ่านคู่มือความปลอดภัยและลงชื่อในการรับทราบในข้อกำหนดและพร้อมปฏิบัติตาม



กิจกรรมร่วมคำ ซีเอ็นเอ็นซี

ขั้นตอนปฏิบัติงาน	การปฐมพยาบาลและอบรมด้านความปลอดภัย สำหรับพนักงานเข้าใหม่	หมายเลข: CNNCJV-WP-HSE-018
การแก้ไข: 2		วันที่ออกเอกสาร: 24 สิงหาคม 2566
ภาษา: ไทย		หน้า: 11 of 12

ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ที่ได้รับการอบรมเสร็จแล้ว

สำหรับพนักงานเข้าใหม่ที่ได้รับการอบรมเสร็จแล้ว ติดหมวกนิรภัย ด้านข้างซ้าย



การอบรมเรื่องวัสดุตกจากที่สูง



การอบรมการยกวัสดุสิ่งของด้วยแรงคนอย่างปลอดภัย



กิจกรรมร่วมคำ ซีเอ็นเอ็นซี

ขั้นตอนปฏิบัติงาน	การปฐมพยาบาลและอบรมด้านความปลอดภัย สำหรับพนักงานเข้าใหม่	หมายเลข: CNNCJV-WP-HSE-018
การแก้ไข: 2		วันที่ออกเอกสาร: 24 สิงหาคม 2566
ภาษา: ไทย		หน้า: 12 of 12

รถโฟล์คลิฟ



การใช้หินเจียรอย่างปลอดภัย



ผู้ผูกมัดสิ่งของ



ภาคผนวก 2กก

ตัวอย่างเอกสารคัดกรองวัณโรค



แบบฟอร์มคัดกรองวัณโรค
(Tuberculin Screening Form)

		วันที่ / Date : 1-8-2025	เวลา / Time : 8:30
ชื่อ / Name :	นามสกุล / Surname : S.	อายุ / Age : 49	ปี / Years
หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone No. :	0983	วันเดือนปีเกิด / Date of Birth :	23-11-2518
ที่อยู่ / Address :	61 หมู่ 1 U		
สิทธิการรักษา / Right to treatment : พยาบาลวิชาชีพ?			
บริษัท / Company <input checked="" type="checkbox"/> กิจกรรมร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี / CNNC <input type="checkbox"/> ผู้รับเหมา / Sub-Contractor ชื่อบริษัท / Company Name <input type="checkbox"/> อื่นๆ / Other			
ตำแหน่ง / Position name : DRIVER.			

อาการสงสัยวัณโรค (Suspected Tuberculosis)	มี (Yes)	คะแนน (Score)	ไม่มี (No)	คะแนน (Score)
1. มีอาการไอ				
- ไอทุกวันเกิน 2 สัปดาห์		3 คะแนน / 3 points	✓	0 คะแนน / 0 point
- ไอเป็นเลือดใน 1 เดือนที่ผ่านมา		3 คะแนน / 3 points	✓	0 คะแนน / 0 point
- ไอน้อยกว่า 2 สัปดาห์		2 คะแนน / 2 points	✓	0 คะแนน / 0 point
2. น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุใน 1 เดือนที่ผ่านมา		1 คะแนน / 1 point	✓	0 คะแนน / 0 point
3. มีไข้ทุกวันนาน 1 สัปดาห์ ใน 1 เดือนที่ผ่านมา		1 คะแนน / 1 point	✓	0 คะแนน / 0 point
4. เหงื่อออกมากผิดปกติตอนกลางคืนภายใน 1 เดือนที่ผ่านมา		1 คะแนน / 1 point	✓	0 คะแนน / 0 point
คะแนนรวม / Total				คะแนน / points
หมายเหตุ: ผู้มีอาการสงสัยวัณโรค คือ ผู้ที่มีคะแนนรวมตั้งแต่ 3 คะแนนหรือเท่ากับ 3 คะแนน (≥ 3) คะแนน				

ผลการคัดกรอง / Result : <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ใช่ / No <input type="checkbox"/> สงสัย / Yes	
รายละเอียด / Detail :	
BP 124/75 mmHg	O ₂ sat 98%
HR 68 BPM	SpO ₂ 96.9%
ลงชื่อผู้คัดกรอง / Signed : Pmchanok.	พยาบาลวิชาชีพ (Professional Nurse)
()	

COMPLETED



แบบฟอร์มคัดกรองวัณโรค
(Tuberculin Screening Form)

วันที่ / Date : 01/09/2555		เวลา / Time : 14:31
ชื่อ / Name : B	นามสกุล / Surname :	อายุ / Age : 28 ปี / Years
หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone No. :	วันเดือนปีเกิด / Date of Birth : 22/10/1996	
ที่อยู่ / Address : Chonburi		
สิทธิการรักษา / Right to treatment : โรงพยาบาลสมเด็จฯ (สิทธิประกันสังคม)		
บริษัท / Company <input checked="" type="checkbox"/> กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี / CNNC <input type="checkbox"/> ผู้รับเหมา / Sub-Contractor ชื่อบริษัท / Company Name <input type="checkbox"/> อื่นๆ / Other		
ตำแหน่ง / Position name : Account Officer		

อาการสงสัยวัณโรค (Suspected Tuberculosis)	มี (Yes)	คะแนน (Score)	ไม่มี (No)	คะแนน (Score)
1. มีอาการไอ			✓	
- ไอทุกวันเกิน 2 สัปดาห์		3 คะแนน / 3 points	✓	0 คะแนน / 0 point
- ไอเป็นเลือดใน 1 เดือนที่ผ่านมา		3 คะแนน / 3 points	✓	0 คะแนน / 0 point
- ไอน้อยกว่า 2 สัปดาห์		2 คะแนน / 2 points	✓	0 คะแนน / 0 point
2. น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุใน 1 เดือนที่ผ่านมา		1 คะแนน / 1 point	✓	0 คะแนน / 0 point
3. มีไข้ทุกวันนาน 1 สัปดาห์ ใน 1 เดือนที่ผ่านมา		1 คะแนน / 1 point	✓	0 คะแนน / 0 point
4. เหงื่อออกมากผิดปกติตอนกลางคืนภายใน 1 เดือนที่ผ่านมา		1 คะแนน / 1 point	✓	0 คะแนน / 0 point
คะแนนรวม / Total				คะแนน / points
หมายเหตุ: ผู้มีอาการสงสัยวัณโรค คือ ผู้ที่มีคะแนนรวมตั้งแต่ 3 คะแนนหรือเท่ากับ 3 คะแนน (≥ 3) คะแนน				

ผลการคัดกรอง / Result : <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ใช่ / No <input type="checkbox"/> สงสัย / Yes	
รายละเอียด / Detail :	
BP 85/59 mmHg RR 20 BPM	
HR 77 BPM O ₂ 99%	
BT 36.5 C	
ลงชื่อผู้คัดกรอง / Signed :	พยาบาลวิชาชีพ (Professional Nurse)
(Thunpitcha RN)	

COMPLETED



แบบฟอร์มคัดกรองวัณโรค
(Tuberculin Screening Form)

วันที่ / Date : 10/10/68		เวลา / Time :
ชื่อ / Name : ๐	นามสกุล / Surname :	อายุ / Age : 54 ปี / Years
หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone No. : ๐๕๒		วันเดือนปีเกิด / Date of Birth : 1 พ.อ 2514
ที่อยู่ / Address : เขต		จังหวัด : ๑๓ - ๒๐๒๓๐
สิทธิการรักษา / Right to treatment : ภิธาน		
บริษัท / Company <input checked="" type="checkbox"/> กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี / CNNC <input type="checkbox"/> ผู้รับเหมา / Sub-Contractor ชื่อบริษัท / Company Name <input type="checkbox"/> อื่นๆ / Other		
ตำแหน่ง / Position name : RIGDER		

อาการสงสัยวัณโรค (Suspected Tuberculosis)	มี (Yes)	คะแนน (Score)	ไม่มี (No)	คะแนน (Score)
1. มีอาการไอ				
- ไอทุกวันเกิน 2 สัปดาห์		3 คะแนน / 3 points	✓	0 คะแนน / 0 point
- ไอเป็นเลือดใน 1 เดือนที่ผ่านมา		3 คะแนน / 3 points	✓	0 คะแนน / 0 point
- ไอน้อยกว่า 2 สัปดาห์		2 คะแนน / 2 points	✓	0 คะแนน / 0 point
2. น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุใน 1 เดือนที่ผ่านมา		1 คะแนน / 1 point	✓	0 คะแนน / 0 point
3. มีไข้ทุกวันนาน 1 สัปดาห์ ใน 1 เดือนที่ผ่านมา		1 คะแนน / 1 point	✓	0 คะแนน / 0 point
4. เหงื่อออกมากผิดปกติตอนกลางคืนภายใน 1 เดือนที่ผ่านมา		1 คะแนน / 1 point	✓	0 คะแนน / 0 point
คะแนนรวม / Total				คะแนน / points
หมายเหตุ: ผู้มีอาการสงสัยวัณโรค คือ ผู้ที่มีคะแนนรวมตั้งแต่ 3 คะแนนหรือเท่ากับ 3 คะแนน (≥ 3) คะแนน				

ผลการคัดกรอง / Result : <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ใช่ / No <input type="checkbox"/> สงสัย / Yes	
รายละเอียด / Detail :	
BP: 181/110 mmHg. ๑๖๙	
HR: 79 bpm	
ลงชื่อผู้คัดกรอง / Signed :	พยาบาลวิชาชีพ (Professional Nurse)
(Pimchanok RN)	

COMPLETED



แบบฟอร์มคัดกรองวัณโรค
(Tuberculin Screening Form)

		วันที่ / Date : 14 th Nov 2020	เวลา / Time : 14.00.
ชื่อ / Name :	นามสกุล / Surname :	อายุ / Age : 30	ปี / Years
หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone No. : 093 -		วันเดือนปีเกิด / Date of Birth : 30 th Jan 1990.	
ที่อยู่ / Address :		Chonburi 20110.	
สิทธิการรักษา / Right to treatment :			
บริษัท / Company <input checked="" type="checkbox"/> กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี / CNNC <input type="checkbox"/> ผู้รับเหมา / Sub-Contractor ชื่อบริษัท / Company Name <input type="checkbox"/> อื่นๆ / Other			
ตำแหน่ง / Position name : Vessel permit Assistant.			

อาการสงสัยวัณโรค (Suspected Tuberculosis)	มี (Yes)	คะแนน (Score)	ไม่มี (No)	คะแนน (Score)
1. มีอาการไอ				
- ไอทุกวันเกิน 2 สัปดาห์		3 คะแนน / 3 points	✓	0 คะแนน / 0 point
- ไอเป็นเลือดใน 1 เดือนที่ผ่านมา		3 คะแนน / 3 points	✓	0 คะแนน / 0 point
- ไอน้อยกว่า 2 สัปดาห์		2 คะแนน / 2 points	✓	0 คะแนน / 0 point
2. น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุใน 1 เดือนที่ผ่านมา		1 คะแนน / 1 point	✓	0 คะแนน / 0 point
3. มีไข้ทุกวันนาน 1 สัปดาห์ ใน 1 เดือนที่ผ่านมา		1 คะแนน / 1 point	✓	0 คะแนน / 0 point
4. เหงื่อออกมากผิดปกติตอนกลางคืนภายใน 1 เดือนที่ผ่านมา		1 คะแนน / 1 point	✓	0 คะแนน / 0 point
คะแนนรวม / Total				คะแนน / points
หมายเหตุ: ผู้มีอาการสงสัยวัณโรค คือ ผู้ที่มีคะแนนรวมตั้งแต่ 3 คะแนนหรือเท่ากับ 3 คะแนน (≥ 3) คะแนน				

ผลการคัดกรอง / Result : <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ใช่ / No <input type="checkbox"/> สงสัย / Yes	
รายละเอียด / Detail :	
BP 119/64 mmHg Gsr = 99%	
AR 87 BPM HR = 33.31	
ลงชื่อผู้คัดกรอง / Signed :	พยาบาลวิชาชีพ (Professional Nurse)
()	

COMPLETED

ภาคผนวก 2กข

ตัวอย่าง Checklist มาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (HAS)



แบบฟอร์ม (Form) : แบบตรวจสอบห้องสุขาในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Daily Checklist Toilets)

LCBHC3-FM- ENVI-005

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล

(Project Name) : Laem Chabang Port Development Phase 3 Project (Section) Marine Work

สถานที่ (Location) : Office CNNC

เดือน,ปี (Month, Year) : 2025

วันที่ /Date รายการ /List	เดือน/Month Aug																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
พื้น,ผนัง,เพดาน (Floor,Wall,Ceiling)	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	u	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u
โถส้วม (Toilet bowl)	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	u	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u
ถังบรรจุน้ำรวม (water tank)	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	u	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u
ถังเก็บกักน้ำ (Water storage tank)	N/A	N/A	u	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	u	N/A	u	N/A	N/A	N/A	N/A	u	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	u	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	u
ชักโครก (Bowl)	N/A	N/A	u	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	u	N/A	u	N/A	N/A	N/A	N/A	u	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	u	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	u
การตามชำระ/ทิชชู (Toilet paper/ Tissue)	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	u	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u
ก๊อกน้ำ, อ่างล้างมือ (Tap,Sinks)	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	u	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u
สบู่ล้างมือ (Soap)	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	u	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u
สภาพประตูห้องน้ำ (Bathroom door)	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	u	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u
แสงสว่างในห้องน้ำ (Bathroom light)	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	u	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u

หมายเหตุ
✓ สะอาด/อยู่ในสภาพดี (Clean/In good condition)

X ต้องปรับปรุงแก้ไข
(Unsatisfy)

N/A ไม่เกี่ยวข้อง
(Unrelated)



แบบฟอร์ม (Form) : แบบตรวจสอบห้องสุขาในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Daily Checklist Toilets)

LCBHC3-FM- ENVI-005

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล

(Project Name) : Laem Chabang Port Development Phase 3 Project (Section) Marine Work

สถานที่ (Location) : Drainage canal

เดือน,ปี (Month, Year) : 2025

วันที่ /Date รายการ /List	เดือน/Month.....September																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
พื้น,ผนัง,เพดาน (Floor,Wall,Ceiling)	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	
โถส้วม (Toilet bowl)	/	/	✓	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	
ถังบรรจุน้ำรวม (water tank)	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	
ถังเก็บกักน้ำ (Water storage tank)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	u	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	u	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	u	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	u	N/A	N/A	
ขันดักน้ำ (Bowl)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	u	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	u	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	u	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	u	N/A	N/A	
การดาษชำระ/ทิชชู (Toilet paper/ Tissue)	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	
ก๊อกน้ำ, อ่างล้างมือ (Tap,Sinks)	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	
สบู่ล้างมือ (Soap)	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	
สภาพประตูห้องน้ำ (Bathroom door)	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	
แสงสว่างในห้องน้ำ (Bathroom light)	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	

หมายเหตุ

✓ สะอาด/อยู่ในสภาพดี (Clean/In

X ต้องปรับปรุงแก้ไข

N/A ไม่เกี่ยวข้อง

เหตุ(Notes):

good condition)

(Unsatisfy)

(Unrelated)



แบบฟอร์ม (Form) : แบบตรวจสอบห้องสุขาในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Daily Checklist Toilets)

LCBHC3-FM- ENVI-005

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล

(Project Name) : Laem Chabang Port Development Phase 3 Project (Section) Marine Work

สถานที่ (Location) : slate gate 1,3

เดือน,ปี (Month, Year) : 2025

วันที่ /Date รายการ /List	เดือน/MonthOctober.....																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
พื้น,ผนัง,เพดาน (Floor,Wall,Ceiling)	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	u	/	/	/	/	/	u	/	/	/	u	/	/	u	/	/	/	/	/
โถส้วม (Toilet bowl)	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	u	/	/	/	/	/	u	/	/	/	u	/	/	u	/	/	/	/	/
ถังบรรจุน้ำรวม (water tank)	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	u	/	/	/	/	/	u	/	/	/	u	/	/	u	/	/	/	/	/
ถังเก็บกักน้ำ (Water storage tank)	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	u	/	/	/	/	/	u	/	/	/	u	/	/	u	/	/	/	/	/
ขันชักน้ำ (Bowl)	N/A	N/A	N/A	N/A	u	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	u	u	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	u	N/A	N/A	N/A	u	N/A	N/A	u	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
กระดาษชำระ/ทิชชู (Toilet paper/ Tissue)	N/A	N/A	N/A	N/A	u	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	u	u	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	u	N/A	N/A	N/A	u	N/A	N/A	u	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ก๊อกน้ำ, อ่างล้างมือ (Tap,Sinks)	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	u	/	/	/	/	/	u	/	/	/	u	/	/	u	/	/	/	/	/
สบู่ล้างมือ (Soap)	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	u	/	/	/	/	/	u	/	/	/	u	/	/	u	/	/	/	/	/
สภาพประตูห้องน้ำ (Bathroom door)	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	u	/	/	/	/	/	u	/	/	/	u	/	/	u	/	/	/	/	/
แสงสว่างในห้องน้ำ (Bathroom light)	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	u	/	/	/	/	/	u	/	/	/	u	/	/	u	/	/	/	/	/

หมายเหตุ

✓ สะอาด/อยู่ในสภาพดี (Clean/In

X ต้องปรับปรุงแก้ไข

N/A ไม่เกี่ยวข้อง

เหตุ(Notes):

good condition)

(Unsatisfy)

(Unrelated)



แบบฟอร์ม (Form) : แบบตรวจสอบห้องสุขาในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Daily Checklist Toilets)

LCBHC3-FM- ENVI-005

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล

(Project Name) : Laem Chabang Port Development Phase 3 Project (Section) Marine Work

สถานที่ (Location) : ภา.๓๗-บางน้ำจืด 2

เดือน,ปี (Month, Year) : 2025

วันที่ /Date รายการ /List	เดือน/MonthNovember.....																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
พื้น,ผนัง,เพดาน (Floor,Wall,Ceiling)	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u		
โถชักโครก (Toilet bowl)	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u		
ถังบรรจุน้ำรวม (water tank)	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u		
ถังเก็บกักน้ำ (Water storage tank)	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u		
ขันชักโครก (Bowl)	N/A	u	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	u	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	u	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	u	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	u	
กระดาษชำระ/ทิชชู (Toilet paper/ Tissue)	N/A	u	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	u	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	u	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	u	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	u	
ก๊อกน้ำ, อ่างล้างมือ (Tap,Sinks)	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u		
สบู่ล้างมือ (Soap)	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u		
สภาพประตูห้องน้ำ (Bathroom door)	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u		
แสงสว่างในห้องน้ำ (Bathroom light)	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u	/	/	/	/	/	/	u		

หมายเหตุ

✓ สะอาด/อยู่ในสภาพดี (Clean/In

X ต้องปรับปรุงแก้ไข

N/A ไม่เกี่ยวข้อง

(Note):

good condition)

(Unsatisfy)

(Unrelated)