

ภาคผนวก ก

เอกสารจากหน่วยงานราชการ
เพื่อประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ก-1

สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ
หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009/13850 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2546



ที่ ทส 1009/ 13850

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

11 ธันวาคม 2546

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการขอรับสิทธิประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม
สุวรรณภูมิ

เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ที่ ๘๔๐.193/2546 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2546

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการท่อน้ำมันนํ้าออกาศยานสุวรรณภูมิ ต้องยึดถือปฏิบัติ
2. แนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ได้เสนอรายงานข้อมูลชี้แจง
เพิ่มเติม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อน้ำมันนํ้าออกาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งจัดทำโดยบริษัท
ทีเอ็ม คอมมิตตี้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา ความละเอียดแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำรายงานฯ ดังกล่าว
เสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการ
พลังงาน ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2546 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
มีมติเห็นชอบต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อน้ำมันนํ้าออกาศยานสุวรรณภูมิ

2/ของบริษัที่...

-2-

ของบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด โดยได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัติ ดังรายละเอียดใน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นอกจากนี้บริษัทฯ จะต้องรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดตามมติคณะ
กรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์และแนบแนบบันทึกข้อมูล (CD/DISKETTE)
พร้อมทั้งจัดทำรายงานภาคผนวก โดยรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดตามลำดับการพิจารณา
เสนอให้สำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อจัดทำเป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป สำหรับรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ให้ดำเนินการตาม
แนวทางกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2
ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาแจ้งสำนักงานจังหวัดปทุมธานี สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ และ
กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อทราบ และสำเนาแจ้งบริษัท ทีเอ็ม คอมมิตตี้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนเนจเม้นท์
จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความละเอียด



กรรมการบริหารงานราชการ 4

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร 0 2271 4231
โทรสาร 0 2278 5469

ภาคผนวก ก-2

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 2/2564 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2564



ที่ สจก. 002/2565

สำเนา

24 มกราคม 2565

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระยะดำเนินการ) ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระยะดำเนินการ) ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 จำนวน 4 ฉบับ
2. ข้อมูลรายงานฯ ที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บนที่กึ่งกลาง CD-ROM จำนวน 4 แผ่น

ด้วยบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 และได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จ

อ้างถึงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ระบุว่าให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่เป็นเอกสาร และข้อมูลที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานของรัฐผู้มีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายทั้งนี้ในการดำเนินโครงการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ หน่วยงานผู้ให้การอนุญาตของบริษัทฯ คือ กรมธุรกิจพลังงาน

ในการนี้บริษัทฯ จึงใคร่ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าว ดังรายละเอียดที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 เพื่อเสนอต่อกรมธุรกิจพลังงานพิจารณา และเพื่อให้กรมธุรกิจพลังงานนำส่งหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่ประกาศฯ อ้างถึง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสาร.....เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับ
วันที่..... 24/1/65

ขอแสดงความนับถือ

กรรมการผู้จัดการ

แผนกพัฒนามาตรฐานและความยั่งยืนองค์กร

โทร. 02-034-9199 ต่อ 1253 มีมือถือ 081-439-5916

ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1

วิธีปฏิบัติ เรื่อง Patrol Route for Pipeline Surveillance (50-WI-199)

**ใบบันทึกการแก้ไขเอกสาร**

บริษัท 'อสัง' ทรัพย์สินไทย จำกัด

เอกสารควบคุมสำเนา
สำหรับใช้ภายในบริษัทเท่านั้น
สำหรับการควบคุมเอกสาร
18/07/2022/15:36
Controlled Copy
For Company Use Only

Apasee Naksuk/18/07/2022/15:37

	วิธีปฏิบัติ PATROL ROUTE FOR PIPELINE SURVEILLANCE	เลขที่เอกสาร แก้ไขครั้งที่ วันที่ใช้ หน้า	50-WI-199 2 10 มิ.ย. 65 3 ของ 20
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------

วัตถุประสงค์

- วิธีปฏิบัติให้ใช้สำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจแนวท่อส่งน้ำมัน
- เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำที่ผิดจากบุคคลที่ 3 อันอาจจะมีผลกระทบต่อบ่อส่งน้ำมันได้
- เพื่อตรวจสอบ Warning sign, สัญลักษณ์ ให้สอดคล้องตามที่ประกาศกระทรวงพลังงานกำหนด

อุปกรณ์

- รถยนต์ตรวจการ
- Pipe locator (อุปกรณ์ช่วยตรวจหาแนวท่อน้ำมัน)
- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องวัดระยะ, ชุดปฏิบัติการหาตำแหน่งแนวท่อ (ท่อลึกลงน้ำแรงดันสูง) เป็นต้น

ขั้นตอนการเตรียมการ

- ตรวจสอบสภาพและตรวจความพร้อมของยานพาหนะ
- กำหนดจุดหมายตาม Pipeline Route หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

การสำรวจแนวท่อส่งน้ำมัน (Patrol Route)

ให้สำรวจและประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ ที่จะทำการ Patrol ประเมินและแยกแยะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงดังนี้

- High Risk Area ให้กำหนดพื้นที่เป้าหมายไว้ใน Drawing Pipeline โดยพื้นที่ความเสี่ยง ได้แก่
 - พื้นที่ ที่มีชุมชนหนาแน่นอยู่อาศัย ตามแนว Pipeline route (High Population Areas)
 - พื้นที่ ที่มีการรื้อถอนของชุมชนเข้าในแนว Pipeline route (illegal structures)
 - สถานศึกษา วัด ที่อยู่ใกล้ แนว Pipeline route (Limited Evacuation Areas: Schools, Hospitals etc.)
 - พื้นที่ ที่เริ่มมีการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างใหม่ ๆ ตามแนว Pipeline route (New construction)
 - แม่น้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ในแนว Pipeline route (Large water sources: River etc.)
- Medium Risk Area โดยพื้นที่ ที่ประเมินความเสี่ยงรองลงมาจาก High Risk ได้แก่
 - พื้นที่ ที่มีชุมชนหนาแน่นปานกลาง อยู่อาศัย ตามแนว Pipeline route (Medium Population Areas)
 - แหล่งน้ำขนาดเล็ก เช่น ห้วยหนอง บึง ตามแนว Pipeline route (Small water sources: Canal, Creek etc.)

จัดให้มีความถี่ในการ Patrol รองลงมาจาก High risk โดยทำการปฏิบัติวันเว้นวัน หรือ ตามความเหมาะสม (Every other day monitoring or Consider as appropriate)

- Low Risk Area ได้แก่ พื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น
 - Right of way ใต้ สายส่ง (High voltage cable areas)
 - Right of way along High way

	วิธีปฏิบัติ PATROL ROUTE FOR PIPELINE SURVEILLANCE	เลขที่เอกสาร แก้ไขครั้งที่ วันที่ใช้ หน้า	50-WI-199 2 10 มิ.ย. 65 4 ของ 20
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------

- พื้นที่ ที่อยู่อาศัยยัง ยังไม่มีการพัฒนาที่ดิน เช่น ชุมชน เป็นต้น (High Population Areas, Paddy field areas) จัดให้มีความถี่ในการ Patrol 2-3 วัน ต่อสัปดาห์ (2-3 Days per week)


Routine Patrol

ตรวจ Block Valve

- Pipeline Surveillance ต้องสังเกตพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยขณะที่การดำเนินงานตัวมีสภาพความพร้อมในการปฏิบัติงานหรือไม่ หากพบพฤติกรรมหรือมีสภาพ ไม่พร้อมในการปฏิบัติงาน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สายตรวจ รปภ. เคลื่อนที่เข้าดำเนินการแก้ไขปรับปรุงทันที
- ตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าตรวจเช็ค Block valve ว่ามีสิ่งขุ่นสกปรกหรือไม่ และโทรศัพท์สายตรงว่ายังทำงานได้หรือไม่ (เพื่อเตรียมความพร้อมหากต้องมีการแจ้งเหตุฉุกเฉิน)
- ดำเนินการตรวจสอบข้อผิดพลาดและอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานหรือไม่
- หากพบความผิดปกติให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไข โดยทันที เช่น แจ้ง SCADA เพื่อออก Work request หรือ หน่วยซ่อมบำรุง เป็นต้น
- ตรวจสอบ Check seal controlling ตาม List ที่กำหนดไว้ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถใส่เครื่องมือถอดออกได้หากพบความผิดปกติเช่น Seal ขาด หรือ ไม่มี Seal กำกับอยู่ให้รีบดำเนินการตรวจสอบและสืบ ค้นหาสาเหตุทันที
- ตรวจสอบ คราบน้ำมัน/รอย Leak ต่าง ๆ ตามอุปกรณ์ใน Block Valve หากพบคราบน้ำมันรั่วไหลให้ดำเนินการแจ้งฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุงเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุทันที
- อาคาร Kiosk ให้ผู้ตรวจเป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่องรับอากาศ UPS, Alarm signal ต่าง ๆ ว่ายังทำงานปกติอยู่หรือไม่

ตรวจตาม Pipeline Route (Daily patrol)

- เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของ Warning Sign หากพบความบกพร่องให้ดำเนินการแก้ไข โดยจัดทำ/จัดจ้างติดตั้งใหม่ทดแทน กรณีพบเห็นทรัพย์สินสูญหายให้ดำเนินการดักขโมยทันที
- ตรวจสอบการบุกรุกของชุมชนหรือบุคคลที่ 3 ในเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อตามประกาศกระทรวงพลังงาน และต้องนำประกาศเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อติดไว้ตลอดเวลา ซึ่งสามารถนำไปใช้อธิบายสิทธิ์คุ้มครองเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อได้
- ตรวจหาการกระทำของบุคคลที่ 3 ใกล้แนวท่อส่งน้ำมันพร้อมการป้องกันการก่อวินาศกรรมโดยติดป้ายชั่วคราวให้เห็นเด่นชัด
 - กรณีพบการขุด-เจาะ ใกล้แนวท่อน้ำมันในระยะ 5 เมตร เจ้าหน้าที่ที่ตรวจแนวท่อน้ำมันจะต้องชี้แนวเขตระบบท่อน้ำมันพร้อมทำสัญลักษณ์เขตป้ายชั่วคราวไว้และเจ้าหน้าที่ที่ตรวจแนวท่อน้ำมันจะต้องอยู่เฝ้าระวัง



ตารางจำแนกความถี่ของตาม Route แนวท้องน้ำนั้น
Pipeline 1 SRC-LLK 24 นิ้ว

- | ITEM | KP-KP
PL 124" | RISK | | DESCRIPTION | PATROL | LOCATION |
|------|---------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | CRITICAL | HAZARD | | | |
| 1 | 0-000-1333(SRC) | | / | แนวท่อวางปลั๊ก | ยามต้น/ตรวจแนว | ที่ดิน ปท. เขตรอบวัง |
| 2 | 1-333-0-045 | / | / | แนวท่อวางปลั๊ก | ยามต้น/ตรวจแนว | ที่ดินทำกินเขตรอบวัง |
| 3 | 4-005-0-960 | / | / | หม้อไอน้ำเหล็ก เตาหุงต้มวางใกล้ | ยามต้น/ตรวจแนว | ที่ดินทำกินบริเวณบ้านก้อ |
| 4 | 5-960-0-000 | | | ท่อน้ำประปาที่วางลง ท่อหมก (SOC) | ชี้ให้เห็นบ้านก้อ SOC | เขตบ้าน เขตรอบวัง |
| 5 | 6-000-0-128 | / | / | สิ่งปลูกสร้างนอกเขต (นอกที่ดิน) | ยามต้น/ตรวจแนว/เจรจา | ที่ดินเขตรอบวัดศาลาโพ |
| 6 | 8-128-0-0-190 | / | / | ท่อน้ำประปาที่วาง, SOC, ท่อใบเตยตามใต้ | ยามต้น/ตรวจแนว | ตามกำแพงใต้-สถานีรักษา |
| 7 | 10-133-11-700 | / | / | ม.สัดน้ำดื่ม-หม้อต้มยาสูบ ฝังไว้ตาม | ยามต้น/ตรวจแนว | เขตสถานีรักษา |
| 8 | 11-700-14-320 | / | / | ท่อน้ำประปาที่วาง+แนวท่อ ท่อ-ชุดท่อ | ยามต้น/ตรวจแนว | เขตสถานี 6.5-วัดราช |
| 9 | 14-320-17-620(BV611) | / | / | ชุมชนนอกเขตบ้านก้อ | ยามต้น/ตรวจแนว | พท.ก.ใต้เขตที่ดิน 611 |
| 10 | 17-620-คตตบ-ชุดรั้ว | / | / | ท่อใบเตยที่ฝังตามแนว | ยามต้น/ตรวจแนว(นอกกำแพง) | พท.บ้านพระ อ.วังน้ำเขียว เขต |
| 11 | 17-671-18-630 | / | / | ท่อใบเตยที่ฝัง+ชุมชนบ้านก้อ | ยามต้น/ตรวจแนว | บ้านพระ เขตรอบ บ้านก้อ เขต |
| 12 | 18-750 | | | เศษ ไร่ร้าง ไร่ปลูกพืชเศรษฐกิจ คือแนว | ยามต้น/ตรวจแนว | บ้านพระ เขต |
| 13 | 19-400-20-200 | / | / | บ้านก้อตามแนวเขตตามพระ คือแนวท่อ | ยามต้น/ตรวจแนว | บ้านพระ เขต |
| 14 | 24-100-25-650 | / | / | ท่อน้ำประปา ม.สัดน้ำ ไร่ตามแนว ทาง | ยามต้น/ตรวจแนว | เขตรอบ เขต |
| 15 | 27-230-30-150 | / | / | ม.ว.สัดน้ำดื่ม+หม้อต้มน้ำ ไร่-ไร่ตามแนวที่ดิน | ยามต้น/ตรวจแนว | เขตรอบ เขต |
| 16 | 30-750-32-660(BV612) | / | / | open cut/ing SKT row. | ยามต้น/ตรวจแนว | พท.เขตรอบวัด เขตรอบ |
| 17 | BV 612 (32-660) | / | / | pit valve คือจุดเปิดท่อน | barrier/ปิด/เปิด 24 ชม. | พท.เขตรอบวัด บ้านก้อ เขต |
| 18 | BV612(32-660)-
BV613(46-994) | / | / | open cut/ing SKT row. | ยามต้น/ตรวจแนว | พท.เขตรอบวัด บ้านก้อ เขต
คตบ/ท่อ (ใต้)ท่อ/ท่อ/ท่อ
คตบ/ท่อ/ท่อ/ท่อ |

[illegible]

- | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|---|------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|
| 21 | 35-067 | / | ร.หนองจอก | โถรับน้ำฝน | คอนกรีต | ปากตอม/ตรวจ | น้ำฝน (เมื่อ หมด) |
| 22 | 37+165-38+320 | / | ทางผ่านจุด | โรวาน้ำจากบ่อเหล็ก | ถังเหล็ก 300 ม. | ปากตอม/ตรวจ | น้ำฝน (เมื่อ หมด) |
| 23 | 38+300 | / | | โรวาน้ำจากถัง 400 ม. | | ปากตอม/ตรวจ | น้ำฝน (เมื่อ หมด) |
| 24 | 40+600-41+100 | / | | โรวาน้ำจากถัง 500 ม.ทางเข้าใต้สะพาน 7 | | ปากตอม/ตรวจ | น้ำฝน (เมื่อ หมด) |
| 25 | 42+860-43+300 | / | | โรวาน้ำจากถัง 300 ม.สะพาน | 315 มม. | ปากตอม/ตรวจ | น้ำฝน (เมื่อ หมด) |
| 26 | 43+680 | / | | โรวาน้ำจากถัง 315 มม. | โรวาน้ำจากถัง 315 มม. | ปากตอม/ตรวจ | น้ำฝน (เมื่อ หมด) |
| 27 | 44+260 | / | | โรวาน้ำจากถัง 500 ม. | | ปากตอม/ตรวจ | น้ำฝน (เมื่อ หมด) |
| 28-1a | 44+300 | / | | โรวาน้ำจากถัง 700 ม. | | ปากตอม/ตรวจ | น้ำฝน (เมื่อ หมด) |
| 29 | BV 613 (45-984) | / | | โรวาน้ำจากถัง 500 ม. | | ปากตอม/ตรวจ | น้ำฝน (เมื่อ หมด) |
| 30 | BV618 (45-984)
BV619 (45-984) | / | | pit valve | | ปากตอม/ตรวจ | น้ำฝน (เมื่อ หมด) |

ITEM	KP-KP PL 124*	RISK CRITICAL HIGH MEDIUM LOW	DESCRIPTION	PATROL	LOCATION
1	0+000-1+333(SRC)	/	แนวท่อวางปกติ	นำเดิน/ตรวจแนว	ที่ดิน มทบ.แม่ฮ่องม้ง
2	1+333-4+045	/	แนวท่อวางปกติ	นำเดิน/ตรวจแนว	ที่ดินท่ากึ่งหินหม่นหม่น
3	4+045-5+660	/	หมู่บ้านห้วยผีดำ เขตห้วยวางปกติ	นำเดิน/ตรวจแนว	ที่ดินท่ากึ่งบ้านอ้อมแนวท่อ
4	5+660-6+000	/	ทางผ่านชนาที่หัววางท่อ หมอกลอง (SOC)	ชี้ให้เห็นเส้นทาง SOC	เขาบ้าน หมอกลอง
5	6+000-8+123	/	สิ่งปลูกสร้างคอนกรีตแนวท่อ(จุดกึ่ง)	นำเดิน/ตรวจแนว/สำรวจ	ที่ดินเนินตะกวดศาลาไฟ
6	8+123-10+130	/	ทางผ่านกึ่งไฟ,SOC, ท่อในเขตศาลาไฟ บริเวณหม่นหม่น	นำเดิน/ตรวจแนว	ตามกึ่งไฟ-สถานีตำรวจ
7	10+130-11+700	/	ม.ลัดดาอ้อม-หม่นหม่น ท่อในย่าน สถานีตำรวจ	นำเดิน/ตรวจแนว	เขตสถานีตำรวจสถานี
8	11+700-14+320	/	ทางผ่านหัววาง+หม่นหม่น ทด.สุรศักดิ์	นำเดิน/ตรวจแนว	เขตสถานีตำรวจสถานี
9	14+320-17+520(BV611)	/	ชุมชนคลองเขาบางพระ	นำเดิน/ตรวจแนว	เขตสถานีตำรวจสถานี
10	17+520-คลองสุรศักดิ์	/	ท่อในเขตบ้านป่าหม่นหม่น	นำเดิน/ตรวจแนว/หม่นหม่น	เขตสถานีตำรวจสถานี
11	17+671-18+530	/	ท่อในเขตสถานีตำรวจหม่นหม่น	นำเดิน/ตรวจแนว	เขตสถานีตำรวจสถานี
12	18+750	/	เขตรู ไร่ร้าง ไร่หม่นหม่น	นำเดิน/ตรวจแนว	เขตสถานีตำรวจสถานี
13	19+400-20+200	/	บ้านหม่นหม่น,ทางหม่นหม่น,ที่ดินหม่นหม่น	นำเดิน/ตรวจแนว	เขตสถานีตำรวจสถานี
14	24+100+25+650	/	ทางผ่าน ม.หม่นหม่น ไร่หม่นหม่น ทาง ท่อ 600 ม.	นำเดิน/ตรวจแนว	เขตสถานีตำรวจสถานี
15	27+200-30+150	/	ม.ว.ลัดดาอ้อม,ท่อ ร.ไร่หม่นหม่น	นำเดิน/ตรวจแนว	เขตสถานีตำรวจสถานี
16	30+750-32+650(BV612)	/	open cut/ing SRT row.	นำเดิน/ตรวจแนว	เขตสถานีตำรวจสถานี
17	BV 612 (32-650)	/	pit valve ต่อกองหม่นหม่น	นำเดิน/ตรวจแนว	เขตสถานีตำรวจสถานี
18	BV612(32+600)- BV613(46+994)	/	open cut/ing SRT row.	นำเดิน/ตรวจแนว	เขตสถานีตำรวจสถานี
19	33+550	/	ไร่หม่นหม่น ทางท่อ 500 ม.	นำเดิน/ตรวจแนว	เขตสถานีตำรวจสถานี
20	34+250-35+867	/	บ้านหม่นหม่น ม.ไร่หม่นหม่น	นำเดิน/ตรวจแนว	เขตสถานีตำรวจสถานี
21	35+067	/	ร.หม่นหม่น ไร่หม่นหม่น	นำเดิน/ตรวจแนว	เขตสถานีตำรวจสถานี
22	37+155-38+320	/	ทางผ่านหม่นหม่น ไร่หม่นหม่น	นำเดิน/ตรวจแนว	เขตสถานีตำรวจสถานี
23	38+900	/	ไร่หม่นหม่น ทางท่อ 400 ม.	นำเดิน/ตรวจแนว	เขตสถานีตำรวจสถานี
24	40+800-41+100	/	ไร่หม่นหม่น ทางท่อ 500 ม.ทางหม่นหม่น	นำเดิน/ตรวจแนว	เขตสถานีตำรวจสถานี
25	42+860-43+300	/	ไร่หม่นหม่น ทางท่อ 300 ม.ไร่หม่นหม่น	นำเดิน/ตรวจแนว	เขตสถานีตำรวจสถานี
26	43+680	/	ไร่หม่นหม่น ทางท่อ 315 เมตร	นำเดิน/ตรวจแนว	เขตสถานีตำรวจสถานี
27	44+280	/	ไร่หม่นหม่น ทางท่อ 700 ม.	นำเดิน/ตรวจแนว	เขตสถานีตำรวจสถานี
28-29	44+900	/	ไร่หม่นหม่น ทางท่อ 500 ม.	นำเดิน/ตรวจแนว	เขตสถานีตำรวจสถานี
29	BV 613 (45+994)	/	pit valve	นำเดิน/ตรวจแนว	เขตสถานีตำรวจสถานี
30	BV613 (45+994)- BV614(59+6190)	/	open cut/ing SRT row.	นำเดิน/ตรวจแนว	เขตสถานีตำรวจสถานี
31	47+784-49+650	/	ไร่หม่นหม่น ทางท่อ 600 ม.	นำเดิน/ตรวจแนว	เขตสถานีตำรวจสถานี
32	50+900	/	ไร่หม่นหม่น ทางท่อ 600 ม.	นำเดิน/ตรวจแนว	เขตสถานีตำรวจสถานี
33	51+300-52+344	/	ไร่หม่นหม่น ทางท่อ 600 ม.	นำเดิน/ตรวจแนว	เขตสถานีตำรวจสถานี



วิธีปฏิบัติ

PATROL ROUTE

FOR PIPELINE SURVEILLANCE

เลขที่เอกสาร 50-WI-199

แก้ไขครั้งที่ 2

วันที่ใช้ 10 มิ.ย. 65

หน้า 9 ของ 20



วิธีปฏิบัติ

PATROL ROUTE

FOR PIPELINE SURVEILLANCE

เลขที่เอกสาร 50-WI-199

แก้ไขครั้งที่ 2

วันที่ใช้ 10 มิ.ย. 65

หน้า 10 ของ 20

Pipeline 2 LLK-DMA, Pipeline 3 LLK-SRB

ITEM	KP-KP PI-2 10" use PI-3 18"	RISK	DESCRIPTION	PATROL	LOCATION
1	0+000-0+786 (LLK)	LOW	แนวท่อวางสายไฟใต้ดินสายจาก EGAT row	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนว	คลองขวาง ม.ขุนยี่
2	0+800	/	ท่อในเขต EGAHพื้นที่คลองขวาง	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนวท่อ	คลองขวาง ม.ขุนยี่
3	1+250-1+286	/	สิ่งกีดขวางริมแนวท่อ(คัน)	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนวท่อ	พื้นที่ทุ่งนา/คลองขวาง
4	1+286-2+480	/	สายไฟใต้ดิน High Voltage SUB สายจาก	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนว	คลองขวาง ม.ขุนยี่
5	2+480-4+200	/	ท่อในเขตแนวเขตสนามหญ้า/พื้นที่เกษตร	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนวท่อ	คลองขวาง ม.ขุนยี่
6	4+200-4+330	/	พื้นที่ว่าง/พื้นที่เกษตร/พื้นที่เกษตร	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนว	คลองขวาง ม.ขุนยี่
7	4+370-4+380	/	พื้นที่ว่าง/พื้นที่เกษตร/พื้นที่เกษตร	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนว	คลองขวาง ม.ขุนยี่
8	5+480	/	คลองขวาง/แนวท่อ/พื้นที่เกษตร	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนว	คลองขวาง ม.ขุนยี่
9	5+500	/	พื้นที่ว่าง/แนวท่อ/พื้นที่เกษตร	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนว	คลองขวาง ม.ขุนยี่
10	5+820-6+000	/	EGAT row แนวท่อ/แนวท่อ/พื้นที่เกษตร	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนวท่อ	คลองขวาง ม.ขุนยี่
11	6+000	/	ท่อในเขต EGAHพื้นที่คลองขวาง	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนว	คลองขวาง ม.ขุนยี่
12	6+050	/	พื้นที่ว่าง/แนวท่อ/พื้นที่เกษตร	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนว	คลองขวาง ม.ขุนยี่
13	6+300-6+480	/	พื้นที่ว่าง/แนวท่อ/พื้นที่เกษตร	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนว	คลองขวาง ม.ขุนยี่
14	7+270	/	พื้นที่ว่าง/แนวท่อ/พื้นที่เกษตร	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนว	คลองขวาง ม.ขุนยี่
15	7+250	/	พื้นที่ว่าง/แนวท่อ/พื้นที่เกษตร	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนว	คลองขวาง ม.ขุนยี่
16	7+380	/	พื้นที่ว่าง/แนวท่อ/พื้นที่เกษตร	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนว	คลองขวาง ม.ขุนยี่
17	8+400-9+500	/	พื้นที่ว่าง/แนวท่อ/พื้นที่เกษตร	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนว	คลองขวาง ม.ขุนยี่
18	8+500-9+000	/	แนวท่อวางสายไฟใต้ดินสายจาก EGAT row.แนวท่อ/พื้นที่เกษตร	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนวท่อ	คลองขวาง ม.ขุนยี่
19	8+925-9+855	/	HDD EGAT row.แนวท่อ/พื้นที่เกษตร/พื้นที่เกษตร	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนวท่อ	คลองขวาง ม.ขุนยี่
20	9+500	/	พื้นที่ว่าง/แนวท่อ/พื้นที่เกษตร	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนว	คลองขวาง ม.ขุนยี่
21	9+700-10+180	/	พื้นที่ว่าง/แนวท่อ/พื้นที่เกษตร	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนว	คลองขวาง ม.ขุนยี่
22	10+000-10+412	/	HDD EGAT row.แนวท่อ/พื้นที่เกษตร/พื้นที่เกษตร	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนวท่อ	คลองขวาง ม.ขุนยี่
23	10+412-10+550	/	พื้นที่ว่าง/แนวท่อ/พื้นที่เกษตร	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนวท่อ	คลองขวาง ม.ขุนยี่
24	12+000-13+100	/	แนวท่อวางสายไฟใต้ดินสายจาก EGAT row.	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนวท่อ	คลองขวาง ม.ขุนยี่
25	13+100	/	พื้นที่ว่าง/แนวท่อ/พื้นที่เกษตร	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนว	คลองขวาง ม.ขุนยี่
26	13+100-14+200	/	แนวท่อวางสายไฟใต้ดินสายจาก EGAT row.	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนวท่อ	คลองขวาง ม.ขุนยี่
27	14+200-14+250	/	พื้นที่ว่าง/แนวท่อ/พื้นที่เกษตร	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนวท่อ	คลองขวาง ม.ขุนยี่
28	14+500-15+333	/	HDD EGAT row.	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนวท่อ	คลองขวาง ม.ขุนยี่
29	15+333-15+498	/	HDD EGAT row.แนวท่อ/พื้นที่เกษตร/พื้นที่เกษตร	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนวท่อ	คลองขวาง ม.ขุนยี่
30	15+782-16+274	/	HDD EGAT row.แนวท่อ/พื้นที่เกษตร/พื้นที่เกษตร	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนวท่อ	คลองขวาง ม.ขุนยี่
31	16+300-17+250	/	แนวท่อวางสายไฟใต้ดินสายจาก EGAT row. แนวท่อ/พื้นที่เกษตร	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนวท่อ	คลองขวาง ม.ขุนยี่
32	BV.621 และ BV.631 (17+280)	/	Kiosk	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนว	คลองขวาง ม.ขุนยี่
33	17+328-17+796	/	แนวท่อ HDD EGAT row.แนวท่อ/พื้นที่เกษตร	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนวท่อ	คลองขวาง ม.ขุนยี่

Pipeline 2 LLK-DMA

ITEM	KP-KP PI-4 18"	RISK	DESCRIPTION	PATROL	LOCATION
1	18+120	LOW	ท่อในเขต SRTพื้นที่คลองขวาง(คลองขวาง/พื้นที่เกษตร)	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนวท่อ	คลองขวาง ม.ขุนยี่
2	18+145-20+455	/	แนวท่อ วางสายไฟใต้ดิน SRT row.แนวท่อ/พื้นที่เกษตร	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนวท่อ	คลองขวาง ม.ขุนยี่
3	20+575	/	ท่อในเขต SRTพื้นที่คลองขวาง(คลองขวาง/พื้นที่เกษตร)	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนวท่อ	คลองขวาง ม.ขุนยี่
4	24+677	/	พื้นที่ว่าง/แนวท่อ/พื้นที่เกษตร	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนวท่อ	คลองขวาง ม.ขุนยี่
5	25+000	/	ท่อในเขต SRTพื้นที่คลองขวาง(คลองขวาง/พื้นที่เกษตร)	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนวท่อ	คลองขวาง ม.ขุนยี่
6	26+850-27+311	/	พื้นที่ว่าง/แนวท่อ/พื้นที่เกษตร	ปฏิบัติงาน/ตรวจแนวท่อ	คลองขวาง ม.ขุนยี่

Pipeline 5 MTP-SRC-14 นี้

ITEM	KP-KP PL-5 14"	RISK HIGH MEDIUM LOW	DESCRIPTION	PATROL	LOCATION
1	0+003-300(mph)	/	OPEN CUT/ROW PTT ส่วนต้นคลอง สมบูรณ์ คู่อีกรั้งที่ 1	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง	หลังโรงเรียนกัศกรธรรมสารวัดระฆัง
2	3+384-4+588	/	บริเวณแนวคันดิน ขุดลอกคูROW PTT	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง/ประจักษ์บาน	อยู่ในพื้นที่โรงงาน 'โชนเทค' ค้า
3	5+785-6+620	/	ชุมชนกุ่มโป่งใน ROW PTT	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง	สี่แยกบ้านโนนROW PTT
4	7+675-12+490	/	ชุมชนบ้านวังนก ขุดบึงบ้านหนอง	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง	ถนนเทศบาลพัฒนา ต.ลาด/ถนนกรม
5	12+480-12+580	/	ชุมชนบ้านหนอง (คลองหัว)	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง/บวสชน	ถนนทางหลวงหมายเลข 316 กม. 31+300
6	13+185-13+335	/	อาคารพาณิชย์อยู่คู่ลำในเขตทางหลวง	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง/บวสชน	ถนนทางหลวงหมายเลข 316 กม. 30+650
7	13+335-13+580	/	พื้นที่ศาลาตำบลในเขตคันดิน	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง/บวสชน	ถนนทางหลวงหมายเลข 316 กม. 30+500
8	14+500-14+650	/	คลองคันดินแนวคันดิน คู่อีกรั้งประจักษ์	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง/บวสชน	ถนนทางหลวงหมายเลข 316 กม. 30+100
9	15+000-15+200	/	บุกรุกพื้นที่เขตทางหลวงบ้านนาหาร	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง/บวสชน	ถนนทางหลวงหมายเลข 316 กม. 29+700
10	15+200-15+400	/	บุกรุกคันดินเขตทางหลวงบ้านนาหาร (คันนาหัว)	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง/บวสชน	ถนนทางหลวงหมายเลข 316 กม. 29+500
11	15+600-15+650	/	บุกรุกคันดินเขตทางหลวงบ้านนาหาร (คันนาหัว)	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง/บวสชน	ถนนทางหลวงหมายเลข 316 กม. 29+250
12	17+100-17+250	/	บุกรุกพื้นที่เขตทางหลวงชุมชนคันดินหัว	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง/บวสชน	ถนนทางหลวงหมายเลข 316 กม. 27+420
13	17+489-17+743	/	บุกรุกพื้นที่เขตทางหลวงบ้านนาหาร (คันนาหัว)	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง/บวสชน	ถนนทางหลวงหมายเลข 316 กม. 27+100
14	19+765-20+048	/	ชุมชนบ้านนาหาร (คันนาหัว)	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง/บวสชน	ถนนทางหลวงหมายเลข 316 กม. 26+300
15	21+589-21+720	/	ชุมชนบ้านนาหาร (คันนาหัว)	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง/บวสชน	ถนนทางหลวงหมายเลข 316 กม. 24+150
16	22+650-22+930	/	บุกรุกพื้นที่เขตทางหลวงบ้านนาหาร (คันนาหัว)	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง/บวสชน	ถนนทางหลวงหมายเลข 316 กม. 22+300
17	23+105-23+155	/	OPEN CUT/ROW ถนนทางหลวง	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง/บวสชน	ถนนทางหลวงหมายเลข 316 กม. 21+100
18	25+280-25+330	/	OPEN CUT/ROW ถนนทางหลวง	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง/บวสชน	ถนนทางหลวงหมายเลข 316 กม. 18+500
19	26+400-26+450	/	OPEN CUT/ROW ถนนทางหลวง (พื้นที่คันดินหัว)	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง/บวสชน	ถนนทางหลวงหมายเลข 316 กม. 17+400
20	35+100-35+150	/	OPEN CUT/ROW ถนนทางหลวง	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง/บวสชน	ถนนทางหลวงหมายเลข 316 กม. 9+500
21	35+820-35+870	/	OPEN CUT/ROW ถนนทางหลวง	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง/บวสชน	ถนนทางหลวงหมายเลข 316 กม. 8+700
22	36+550-36+630	/	OPEN CUT/ROW ถนนทางหลวง ขุดคันไถ	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง/บวสชน	ถนนทางหลวงหมายเลข 316 กม. 7+700
23	36+835-36+855	/	OPEN CUT/ROW ถนนทางหลวง	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง/บวสชน	ถนนทางหลวงหมายเลข 316 กม. 7+500
24	39+750-40+000	/	OPEN CUT/ROW ถนนทางหลวง	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง/บวสชน	ถนนทางหลวงหมายเลข 316 กม. 4+600
25	40+100-40+180	/	OPEN CUT/ROW ถนนทางหลวง	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง/บวสชน	ถนนทางหลวงหมายเลข 316 กม. 4+400
26	41+036-41+266	/	OPEN CUT/ROW ถนนทางหลวง	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง/บวสชน	ถนนทางหลวงหมายเลข 316 กม. 3+350
27	41+550-41+630	/	OPEN CUT/ROW ถนนทางหลวง	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง/บวสชน	ถนนทางหลวงหมายเลข 316 กม. 3+000
28	42+650-42+843	/	OPEN CUT/ROW ถนนทางหลวง	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง/บวสชน	ถนนทางหลวงหมายเลข 316 กม. 2+000
29	43+000-43+040	/	OPEN CUT/ROW ถนนทางหลวง	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง/บวสชน	ถนนทางหลวงหมายเลข 316 กม. 1+700
30	46+004-46+541	/	OPEN CUT/ROW บ้านโนนบ้านนาหาร	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง/บวสชน	ROW PTT
31	49+139-50+310	/	ถนนเทศบาล บ้านนาหาร (คันนาหัว)	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง/บวสชน	ROW PTT
32	53+185-53+310	/	OPEN CUT/ROW ถนนทางหลวง ขุดคันไถ	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง/บวสชน	ROW PTT
33	54+707-57+221	/	OPEN CUT/ROW PTT ขุดคันไถเขตทางหลวง	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง/บวสชน	เขตคันไถเขตทางหลวง
34	57+140-57+344	/	OPEN CUT/ROW PPE JACKING เขตคันไถ	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง	พื้นที่การขุดเจาะถนนเขตทางหลวง
35	58+712-58+810	/	พื้นที่ใช้การทางคันไถ	บ้านเดี่ยว/ตราม่วง	พื้นที่การขุดเจาะเขตทางหลวง
		13 4 16			

PIPELINE	HIGH	MEDIUM	LOW
PL-1 24" (SRC-LLK)	26	43	35
PL-2 10" (LLK-DM) & PL-3 18"	0	24	9
PL-2 10" (LLK-DM)	2	4	0
PL-3 18" (LLK-SRB)	1	34	10
PL-4 18" (LLK-SBA)	2	39	11
PL-5 14" (MTP-SRC)	13	4	18
Total	44	148	83

HIGH

มีชุมชน วัด โรงเรียน ตั้งอยู่ใกล้แนวท่อในระยะ 100 เมตร หรือแนวท่อ Cross ผ่านแม่น้ำ

MEDIUM

มีชุมชน วัด โรงเรียน ตั้งอยู่ห่างแนวท่อเกินกว่าระยะ 100 - 500 เมตร รวมถึงท่อ Cross คลองต่างๆ

LOW

มีชุมชน วัด โรงเรียน ตั้งห่างจากแนวท่อเกินกว่า 500 เมตร ขึ้นไป หรือ ไม่มีชุมชน

หมายเหตุ การประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ตามแนวท่อ ทดปิกาทนดให้ Pipeline Surveillance ต้องทำการทบทวนและประเมินความเสี่ยงใหม่



วิธีปฏิบัติ

PATROL ROUTE

FOR PIPELINE SURVEILLANCE

เลขที่เอกสาร 50-WI-199

แก้ไขครั้งที่ 2

วันที่ใช้ 10 มิ.ย. 65

หน้า 17 ของ 20



วิธีปฏิบัติ

PATROL ROUTE

FOR PIPELINE SURVEILLANCE

เลขที่เอกสาร 50-WI-199

แก้ไขครั้งที่ 2

วันที่ใช้ 10 มิ.ย. 65

หน้า 18 ของ 20

Pipeline#2

Item	KP. No.	จุดตรวจ/จุดเฝ้า	สถานที่	ความหนาแน่นของชุมชน			หมายเหตุ
				น้อย	กลาง	มาก	
PL 10"	KP.19+761	จุดตรวจ อ.เมือง ปทุมธานี	ค.บ้านขุน อ.เมือง ปทุมธานี	/			
	KP.20+676	จุดตรวจ อ.เมือง ปทุมธานี	ค.วัดหลัก อ.เมือง ปทุมธานี	/			
	KP.24+677	จุดตรวจ บ. ปันนาร	พหลมณีนั่ง กม.			/	
	KP.27+311	จุดตรวจ ส.ดอนเมือง	พหลมณีนั่ง กม.			/	
			TOTAL	-	2	2	

Pipeline#3

Item	KP. No.	จุดตรวจ/จุดเฝ้า	สถานที่	ความหนาแน่นของชุมชน			หมายเหตุ
				น้อย	กลาง	มาก	
PL 18"	KP.4+292	บ้านบุรี	ตลาดวอ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี	/			
PL 10"	KP.4+394	บ้านเขมราฐ9	ตลาดวอ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี	/			
	KP.5+418	บ้านตะกั่วเหล็ก1	ตลาดวอ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี	/			
	KP.5+450	บ้านตะกั่วเหล็ก2	ตลาดวอ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี	/			
	KP.5+977	บ้านนาบัก	ตลาดวอ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี	/			
	KP.6+358	บ้านพุดกลาง3	ตลาดวอ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี	/			
	KP.6+390	บ้านพุดกลาง2	ตลาดวอ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี	/			
	KP.6+490	บ้านเขาวัว	ตลาดวอ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี	/			
	KP.7+290	หมู่บ้านอยู่เจริญ	ตลาดวอ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี	/			
	KP.7+270	บ้านคอกอฬาว	ตลาดวอ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี	/			
	KP.7+390	บ้านโพธิ์สนิม	เทศบาลต.ลำไย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี	/			
	KP.8+400	บ้านสีดอง	เทศบาลต.ลำไย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี	/			
	KP.8+672	บ้านทิวสน	เทศบาลต.ลำไย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี	/			
	KP.9+800	บ้านพุดกลาง	เทศบาลต.ลำไย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี	/			
	KP.9+800	บ้านพุดกลาง19	เทศบาลต.ลำไย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี	/			
	KP.10+767	บ้านกัสดา4	ตำบลประจักษ์ศิลปชัย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี	/			
	KP.10+867	บ้านพุดกลางวัด	ตำบลประจักษ์ศิลปชัย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี	/			
	KP.10+900	บ้านพุดกลาง	ตำบลประจักษ์ศิลปชัย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี	/			
	KP.17+189	จุดตรวจหน้าบ้านบุรี	ตำบลคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี	/			

Pipeline#3

Item	KP. No.	จุดตรวจ/จุดเฝ้า	สถานที่	ความหนาแน่นของชุมชน			หมายเหตุ
				น้อย	กลาง	มาก	
PL 18"	KP.18+230	จุดตรวจหน้าวัดบ้านไผ่	ค.สามัคคีบ้านไผ่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี	/			
	KP.23+589	จุดตรวจ ส.เขื่องราก	ค.เขื่องราก อ.เมือง จ.ปทุมธานี	/			
	KP.25+975	จุดตรวจหลังม.ธรรมศาสตร์	ค.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี	/			
	KP.30+162	จุดตรวจหลัง ม.นวม	ค.เขื่องราก อ.เมือง จ.ปทุมธานี	/			
	KP.44+139	จุดตรวจหน้าวัดบ้านไผ่	ค.บ้านไผ่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี	/			
	KP.46+561	จุดตรวจหน้าบ้านไผ่	ค.บ้านไผ่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี	/			
	KP.47+770	จุดตรวจหน้าบ้านไผ่	ค.บ้านไผ่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี	/			
	KP.49+049	จุดตรวจหน้าบ้านไผ่	ค.บ้านไผ่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี	/			
	KP.52+978	จุดตรวจหน้าบ้านไผ่	ค.บ้านไผ่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี	/			
	KP.55+776	จุดตรวจหน้าบ้านไผ่	ค.บ้านไผ่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี	/			
	KP.57+339	จุดตรวจหน้าบ้านไผ่	ค.บ้านไผ่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี	/			
	KP.59+252	จุดตรวจหน้าบ้านไผ่	ค.บ้านไผ่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี	/			
	KP.61+011	จุดตรวจหน้าบ้านไผ่	ค.บ้านไผ่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี	/			
	KP.62+992	จุดตรวจหน้าบ้านไผ่	ค.บ้านไผ่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี	/			
	KP.65+426	จุดตรวจหน้าบ้านไผ่	ค.บ้านไผ่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี	/			
	KP.68+620	จุดตรวจหน้าบ้านไผ่	ค.บ้านไผ่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี	/			
	KP.71+043	จุดตรวจหน้าบ้านไผ่	ค.บ้านไผ่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี	/			
	KP.76+316	จุดตรวจหน้าบ้านไผ่	ค.บ้านไผ่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี	/			
	KP.80+126	จุดตรวจหน้าบ้านไผ่	ค.บ้านไผ่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี	/			
	KP.80+842	จุดตรวจหน้าบ้านไผ่	ค.บ้านไผ่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี	/			
	KP.83+535	จุดตรวจหน้าบ้านไผ่	ค.บ้านไผ่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี	/			
	KP.84+244	จุดตรวจหน้าบ้านไผ่	ค.บ้านไผ่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี	/			
	KP.86+779	จุดตรวจหน้าบ้านไผ่	ค.บ้านไผ่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี	/			
	KP.89+809	จุดตรวจหน้าบ้านไผ่	ค.บ้านไผ่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี	/			
			TOTAL	2	33	7	

	วิธีปฏิบัติ PATROL ROUTE FOR PIPELINE SURVEILLANCE	เลขที่เอกสาร 50-WT-199 แก้ไขครั้งที่ 2 วันที่ใช้ 10 มิ.ย. 65 หน้า 19 จาก 20

Pipeline#4

Item	KP. No.	จุดตรวจ/ผู้เก็บ	สถานที่	ความหนาแน่นของชุมชน			หมายเหตุ
				น้อย	ปกติ	มาก	
PL 18"	KP.1+712	จุดตรวจหนองระแหง	แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม.		/		
	KP.9+536	จุดตรวจบ้านขุน	แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม.		/		
	KP.10+754	จุดตรวจพรหมณี	แขวง เขต ดินนาเวศ กทม		/		
	KP.11+204	จุดตรวจสุขอนามัย	แขวง เขต ดินนาเวศ กทม		/		
	KP.18+513	จุดตรวจคลองจึก	แขวง เขต สะพานสูง กทม		/		
	KP.19+760	จุดตรวจแสงฉวี	แขวง เขต สะพานสูง กทม		/		
	KP.20+689	จุดตรวจวัดลาดบัวขาว	แขวง เขต สะพานสูง กทม		/		
	KP.22+138	จุดตรวจทั้งสี่ชุมชน	แขวง เขต สะพานสูง กทม		/		
	KP.25+025	จุดตรวจพัฒนาบางกอก3	แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม	/			
	KP.25+025	จุดตรวจจิตรา	แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม	/			
	KP.25+025	จุดตรวจรักนันทิ	แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม	/			
	KP.27+104	จุดตรวจแม่สี1	แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม			/	
	KP.29+725	จุดตรวจศรีจักรีรักษ์	แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม			/	
			TOTAL	3	8	2	

	วิธีปฏิบัติ PATROL ROUTE FOR PIPELINE SURVEILLANCE	เลขที่เอกสาร 50-WT-199 แก้ไขครั้งที่ 2 วันที่ใช้ 10 มิ.ย. 65 หน้า 20 จาก 20

Pipeline#5

Item	KP. No.	จุดตรวจ/ผู้เก็บ	สถานที่	ความหนาแน่นของชุมชน			หมายเหตุ
				น้อย	ปกติ	มาก	
PL 14"	KP.1	สถานีเครื่องเคอร์เซอร์ออก	นาคนาคูต เมือง ระยอง		/		
	KP.2	ศูนย์วิจัยพืชไร่	นาคนาคูต เมือง ระยอง	/			
	KP.4	บริษัทไทยเทคฟิสิกส์	นาคนาคูต เมือง ระยอง		/		
	KP.5	ชุมชนหัวไผ่ใหม่	นาคนาคูต เมือง ระยอง		/		
	KP.7	ชุมชนหัวไผ่นอก	นาคนาคูต เมือง ระยอง		/		
	KP.12	ชุมชนบ้านหนองบอน	สาย36 หมู่4 นิคมพัฒนา ระยอง		/		
	KP.19	ชุมชนบ้านหมาก	สาย36 หมู่3 นิคมพัฒนา ระยอง		/		
	KP.36	ชุมชนไร่	สาย36 ไร่ บางละมุง ชลบุรี		/		
	KP.42	ชุมชนบ้านหนองคุดน้อย	สาย36 หนองคุดน้อย บางละมุง ชลบุรี		/		
	KP.46	บ้านไร่ไข่/คลองโง้งไข่	บางละมุง บางละมุง ชลบุรี		/		
	KP.49	ชุมชนหนองตะเภา	บางละมุง บางละมุง ชลบุรี	/			
	KP.50	ชุมชนบ้านทุ่งลาด	บางละมุง บางละมุง ชลบุรี	/			
	KP.53	ชุมชนตะกั่วหมอนั่ง	แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี		/		
	KP.54	ชุมชนแหลมทอง	แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี		/		
	KP.56	ชุมชนโนนรมย์	ทุ่งจุฬา ศรีราชา ชลบุรี		/		
	KP.57	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	ทุ่งจุฬา ศรีราชา ชลบุรี		/		
	KP.59	สถานีรถไฟแหลมฉบัง	ทุ่งจุฬา ศรีราชา ชลบุรี	/			
			TOTAL	2	8	7	

ภาคผนวก ข-2

บันทึกการตรวจสอบแนวท่อส่งน้ำมัน
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2565

4/1/2022, 11:59:26	ตรวจสอบเขตที่ดินแบบไลน์ บริเวณบริษัทSCCจำนวนทั้งหมด4จุดpx5+69(ตามไฟล์)	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
4/1/2022, 12:27:18	ทำรั้วหมู่บ้านัญญูธานีสนามกอล์ฟคลองสี่	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
4/1/2022, 13:38:47	นำถังน้ำจากbv64มาติดตั้งและแก้ไขสร้างฐานคั้งถังน้ำ BV615	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
4/1/2022, 16:17:52	ตรวจแนวท่อตามปกติจากBv652ไป Bv653หนองปลาไหล โรงแยกก๊าซบางละมุง หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง บั้มเสตชั่นศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรี ราชา
4/1/2022, 16:23:59	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลองสองต้นนุ่นด้านทับช้าง ถนนรามคำแหงคลองแสนแสบบึงจะลาใหญ่หนองระแหงถึงลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
5/1/2022, 10:27:29	ITD ขุดวางท่อระบายน้ำขนาด120×100ขนาดแนวท่อ 24"TLห่างข้างท่อประมาณ30-40cmบริเวณซอยของ ด.ดอนหัวฬ่อpx43+208 รถไฟ3สนามบิน ก.ม.100+500	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
5/1/2022, 10:47:14	ITD ขุดวางท่อระบายน้ำขนาด1000×1000ขนาดแนวท่อ 24"TLห่างข้างท่อประมาณ30-40cmบริเวณซอยของ ด.ดอนหัวฬ่อรถไฟ3สนามบิน ก.ม.99+800	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
5/1/2022, 16:17:21	ตรวจแนวท่อจากมบตาพุด หัวโป่ง Bv651 มะขามตุ้ Bv652โป่ง	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรี ราชา
5/1/2022, 16:24:04	ตรวจแนวท่อเลียยทางรถไฟลาดกระบังไปแยกร่มเกล้า คลองด่านทับช้างแนววัดลาดบัวขาวถนนรามคำแหงแยกตู้บอมคลองพระยาสุเรนทร์ถึงลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
5/1/2022, 17:26:31	ที่ติดตามงานITD ขุดวางท่อระบายน้ำขนาด120×100ขนาดแนวท่อ24"TLห่างข้างท่อประมาณ30-40cmบริเวณซอยของ ด.ดอนหัวฬ่อpx43+208 รถไฟ3สนามบิน ก.ม.100+500	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

TO:MEK

เรื่อง:รายงานข้อมูลติดตามงานของทีม SURVEILLANCE ทุกพื้นที่ประจ

DATE	สิ่งที่ติดตามงาน	PIPELINE
1/1/2022, 16:07:10	ตรวจแนวท่อตามปกติจากมบตาพุด หัวโป่ง Bv651 มะขามตุ้ Bv652 โป่ง Bv653หนองปลาไหล	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรี ราชา
1/1/2022, 16:19:04	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟบางปะอิน.สถานีรถไฟอยุธยา. BV636.BV637	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
1/1/2022, 17:44:18	ตรวจแนวท่อตามปกติจากแยกร่มเกล้าด้านทับช้างแนววัดลาดบัวขาวถนนศรีไทยถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
2/1/2022, 16:11:53	ตรวจแนวท่อตามปกติจาก Bv652 โป่ง Bv653หนองปลาไหล โรงแยกก๊าซบางละมุง หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง บั้มเสตชั่นศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรี ราชา
2/1/2022, 16:19:21	ตรวจแนวท่อตามปกติจากแยกถนนร่มเกล้าคลองสองต้นนุ่นคลองแม่ต้นด้านทับช้างถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
3/1/2022, 11:12:04	อิตาเลียน ไทยทันทันเป็นคนที่สถานีรถไฟพานทองและตรวจท่อถึงอมตะนครปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
3/1/2022, 16:23:48	ตรวจแนวท่อตามปกติจาก มาบตาพุด หัวโป่ง Bv651 มะขามตุ้ Bv652 โป่ง Bv653 หนองปลาไหล	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรี ราชา
3/1/2022, 16:36:27	ตรวจแนวท่อจากคลองประเวศบุรีรมย์แยกถนนร่มเกล้า คลองด่านทับช้างถนนรามคำแหงบึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์ถึงลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
3/1/2022, 17:03:28	ตรวจแนวท่อคลองปรม.BV634.คลองดอนกลาง.สถานีรถไฟหนองกวย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
4/1/2022, 10:59:10	Site99+800px 43+208งานขุดวางท่อระบายน้ำซอยของ ด.ดอนหัวฬ่อ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

7/1/2022, 10:48:57	ตัดหญ้าในโรงไฟฟ้าครับ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
7/1/2022, 10:53:14	S๙9+800/100+350จุดวางท่อระบายน้ำของฝายงานแนว ท่อน้ำมันชอยของคลองคอนหัวต่อ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
7/1/2022, 14:01:53	ITD จุดวางท่อน้ำให้ชาวบ้านเขาพระบาท หลบงานเคลือบสิ่ง ข้ามแนวท่อ24"TLห่างหลังท่อ80cmkp16+600รถไฟฟ้าสาม สนามบิน ก.ม. 126+700	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
7/1/2022, 14:09:23	ตรวจแนวท่อ.บริษัทโซนิคอินดินทำทางเพื่อเตรียมพื้นที่ตรง สนามกอล์ฟ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
7/1/2022, 14:15:55	ขึ้นรถไฟตรวจแนวท่อจากคอนเมือง-อยุธยา	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
7/1/2022, 16:07:57	ตัดต้นไม้และหญ้าออกจากป้ายเตือนและ CP ได้ทางควน หน้าสำนักงานเขตสาครระบั้งและตรวจแนวท่อติดตามงาน ดอกเส้าเข้มน้ำขบกกท.ม 51 + 000หน้าวัดลาดบัวขาวยัง ไม่ได้ดำเนินการ	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
7/1/2022, 16:09:44	ตรวจแนวท่อจากมบาตาพูด หัวโป่ง มะขามคู่ โป่ง หนอง ปลาไหล	PIPELINE 5 14" 16" มบาตาพูด-ศรี ราชา
8/1/2022, 10:36:05	ITD เคลือบถัง ดันไม้ เสกยะ ขนानแนวท่อ24"TLบริเวณเขา พระบาทkp16+750 รถไฟฟ้าสนามบิน ก.ม.126+500	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
8/1/2022, 10:54:38	งานS๙9+800/100+350จุดวางท่อระบายน้ำของฝายงาน แนวท่อน้ำมันชอยของคลองคอนหัวต่อ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
8/1/2022, 15:56:54	ตรวจแนวท่อจุดสนามกอล์ฟ.บริษัทโซนิคอินเดียน้ำเตรียมหญ้าขนาน แนวท่อเพื่อถมดินทำทางครับ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
8/1/2022, 16:20:00	ตรวจแนวท่อตามปกติจาก Bv652 โป่ง Bv653 หนองปลา ไหล โรงแยกชีขบขะมะนง หนองมะนาว เมืองใหม่แหลม ฉมัง บึงเสตฉั่นศรีราชา และตัดหญ้ารอบบริเวณจุด TR-1	PIPELINE 5 14" 16" มบาตาพูด-ศรี ราชา

6/1/2022, 10:29:01	ตัดหญ้าที่ตู้TR4บั้ง	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
6/1/2022, 11:17:02	งานITD ตรวจท่อระบายน้ำขนาด1000×1000ขนานแนวท่อ 24"TLห่างข้างท่อประมาณ30-40cmบริเวณชอยของของ ท.ค. คอนหัวต่อรถไฟ3สนามบิน ก.ม.99+800	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
6/1/2022, 11:33:31	ITD ตรวจบ่อดักขยะระบายน้ำขนาด135×135×175ขนานแนว ท่อ24"TLชอยของ ท.คอนหัวต่อkp43+550 รถไฟฟ้า3 สนามบิน ก.ม.100+000	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
6/1/2022, 12:16:46	เปลี่ยนป้ายคำเตือนใหม่ในพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟTRบั้ง	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
6/1/2022, 14:00:39	ทางทีมผู้รับจ้าง.DACON งาน โครงการ inline inspection Intelligent Pigging)ของปตท. หน่วยงานบำรุงรักษาท่อ ผลิตภัณฑ์ โรงแยกชีขบขะระบั้ง ตรวจหาตำแหน่งท่อ ติดบริเวณต่างระดับโป่ง จะดำเนินการขุดเจาะเบื้องต้น ตรวจสอบตำแหน่งแนวท่อ4นิ้วของปตท.คาดว่าขุดเจาะที่ (ท่อแยก)ผู้ประสานงาน คุณชาญชัยปตท 084-388-7880	PIPELINE 5 14" 16" มบาตาพูด-ศรี ราชา
6/1/2022, 16:16:08	ตรวจแนวท่อจากใต้สะพานเข้มน้ำไปคลองสองต้นนุ่น แยกพัฒนาขบขะคลองแม่จันคลองด่านทับช้างแนววัดลาด บัวขาวขบขะคลองเจ๊กถนนรามอินทรา แยกคลองคู่อ้นบึง ชุมเห็ดหนองระแหงคตลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
6/1/2022, 16:21:12	ตรวจแนวท่อจากBv652 โป่ง หนองปลาไหลBv653 โรงแยก ชีขบขะมะนง หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉมัง บึงส เตฉั่นศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มบาตาพูด-ศรี ราชา
6/1/2022, 18:34:50	ตรวจแนวท่อ. BV633สนามกอล์ฟ.คลองคอนกลส.BV637. วัดฉารี.บ้านตลาด	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
7/1/2022, 9:57:37	ITD เคลือบชีขบขะบาทkp17+600รถไฟ3สนามบิน ก.ม. 126+700	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

10/1/2022, 16:13:48	ตรวจสอบแนวท่อปกติ	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
10/1/2022, 16:24:22	ตรวจสอบแนวท่อตามปกติ	PIPELINE 5 14" 6" มาบตาพุด-ศรี ราชา
10/1/2022, 16:31:18	แนวท่อจากคลองประเวศบุรีรมย์ไปด้านท้ายข้างคังลำลูก กา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
10/1/2022, 18:40:30	ตรวจสอบแนวท่อที่สามกอล์ฟฟุตที่บริษัท ไรซ์ทำงาน	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
11/1/2022, 10:32:35	งานS๑9+800/100+350จุดวางท่อระบายน้ำของi๑๕จำนวน แนวท่อน้ำนั้นขอยของของคอนหัวท่อ	PIPELINE 1 24" วีรราชา ลำลูกกา
11/1/2022, 10:45:20	STA100+500-100+550งานขุดลอกฝั่งท่อระบายน้ำของ i๑๕ ขนาด120 ม.ขนาแนวท่อส่งของของคอนหัวท่อ	PIPELINE 1 24" วีรราชา ลำลูกกา
11/1/2022, 11:22:59	ตรวจสอบแนวท่อน้ำนั้นให้การทำซ่อมท่อประปาตรวจสอบแล้ว จะไม่ดำเนินการซ่อมจะทำการตัดใหม่จำนวนท่อ800ม.มคูณ เอื้อเจ้าหน้าที่การทำA๑T ๐969169535	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
11/1/2022, 11:35:09	งานปรับพื้นที่เคลียร์ดินไม้ของ ม. KC คลัสเตอร์ใกล้เคียงแนวท่อ 24"ครึ่ง	PIPELINE 1 24" วีรราชา ลำลูกกา
11/1/2022, 12:05:36	ติดตั้งเสาCPจำนวน4ต้นได้สะพานรังสิต	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนมือง

8/1/2022, 16:21:55	ตรวจสอบแนวท่อเสี่ยพาทกร ไฟลาคกระบังจากถนนร่มเกล้า คลองสองต้นนุ่นแยกพัฒนาชนบทคลองด้านท้ายข้างแนววัด ลาดบัวขาวชุมชนคลองเจ็ดถนนรามคำแหงฝั่งชะล่ำใหญ่ คังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
9/1/2022, 10:15:18	ผู้รับหมากการ ไฟฟ้าบ.ศรีชลธรที่เห็นดินดินของอมตะนคร ขนาแนวท่อ๕	PIPELINE 1 24" วีรราชา ลำลูกกา
9/1/2022, 10:31:19	งานS๑9+800จุดวางท่อระบายน้ำของi๑๕ขนาแนวท่อ น้ำนั้นขอยของของคอนหัวท่อ	PIPELINE 1 24" วีรราชา ลำลูกกา
9/1/2022, 11:26:57	ITD เคลี่งป่าขนาแนวท่อ24"TLบริเวณเขาพระบาท kp16+488มีระหว่าง2.00mรถไฟ3สนามบิน ก.ม.126+800	PIPELINE 1 24" วีรราชา ลำลูกกา
9/1/2022, 11:32:47	จุดวางท่อระบายน้ำขนา๑.20 ม ของ ITD sta100+500 ขอย ของของ คอนหัวท่อขนาแนวท่อส่งน้ำนั้น	PIPELINE 1 24" วีรราชา ลำลูกกา
9/1/2022, 16:03:55	ตรวจสอบแนวท่อและงานตอกเสาเข็มป่าขบอทางของทาง หลวงหมายเลข 9 หน้าที่ลาดบัวขาวด้านท้ายข้างตอกไปแล้ว 6 ต้นเหลือ 4 ต้นมีระยะห่างจากแนวท่อกำแพงรั้วทางหลวง ประมาณ1.10-1.20ข.ม	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
9/1/2022, 17:36:32	ตรวจสอบแนวท่อปกติ	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
10/1/2022, 11:43:26	ซ่อมท่อน้ำประปาแตกรั่วที่บ่อดักแล้ว 641	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
10/1/2022, 13:45:34	งานS๑9+800/100+350จุดวางท่อระบายน้ำของi๑๕ขนา แนวท่อน้ำนั้นขอยของของคอนหัวท่อ	PIPELINE 1 24" วีรราชา ลำลูกกา
10/1/2022, 14:55:16	ITD ขุดตัดดินขนาแนวท่อ24"TLห่างข้างท่อ1.50mบริเวณ เขาพระบาทkp16+800 รถ ไฟ3สนามบิน ก.ม.126+500	PIPELINE 1 24" วีรราชา ลำลูกกา

13/1/2022, 10:30:33	S๙9+800-100+350จุดวางท่อระบายน้ำของฝายขนานแนว ท่อน้ำนั้นขอยูของคอนกรีตหัวท่อ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
13/1/2022, 10:30:57	งานถมที่ก่อสร้างหมู่บ้านจำนวน21ไร่บริเวณถนนไทย รามัญชื่อโครงการ The rux ชื่อผู้ติดต่อproject โครงการชุมชน อริวิวัฒน์ 0909920888 คอนนี่แจ้งให้ทำหนังสือขออนุญาต เข้ามาแล้วครับ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
13/1/2022, 15:25:18	ITD คัดถนนเพื่อขยับบาร์ดิเอชขึ้นรับสื่อควาล์ว612ทำถนน ๙32+600 รดไฟ3สนามบิน ก.ม.110+800	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
13/1/2022, 16:19:52	ตรวจแนวท่อจากขอยของคลองประเวศบุรีรมย์ถึงคลังลำลูกกา และงานดินตันท่อร้อยสายรถไฟฟ้าสายรามคำแหงบริษัทพร.ม ดำเนินการดันท่อคอนกรีตกลางคืน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
13/1/2022, 16:21:20	ตรวจแนวท่อตามปกติ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรี ราชา
13/1/2022, 17:54:15	NT สื่อสารHDDกำลังดันขึ้นก่อนแนว1.00mจุดข้ามทางท่อ 24"TL1.50m๙25+441(ขี้นแก้ว)กมรถไฟ1118+100พรุ้งนี้ค้า การต่อ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
14/1/2022, 10:50:29	NT โดยทางกองเคเอ็มเจ็ยเร่ง HDDขึ้นก่อนและจุดข้ามแนว ท่อ24"TLห่างข้างท่อ1.00 m๙จุดข้ามหลังท่อ 1.50m๙25+441(ขี้นแก้ว)กมรถไฟ1118+100เหลือลิ้มเมอร์ และดึงท่อ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
14/1/2022, 10:56:49	งานปรับพื้นที่เพื่อทำสวนหย่อมของโครงการKC คลัสเตอร์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
14/1/2022, 11:22:04	เชื่อมแนวท่อหมู่บ้านเอสวิลล์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
14/1/2022, 11:41:24	ITD ขุดย้ายบาร์ดิเอชทำถนนข้างรับสื่อควาล์ว 612๙32+600รถไฟ3สนามบิน ก.ม.110+800(ท่อประปาของ อ.บ.ต.หนองข้างคอกแตกอีกครึ่ง)	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

11/1/2022, 13:11:53	บ.ศรีชลธรขึ้นพื้นที่ค้นดินของจอมกระเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ แนวท่อTL.ปลดอดกับ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
12/1/2022, 11:02:40	สื่อสารNT.ตรวจร่วมที่STA-91+391ถนนเรียบคลอง ชลประทานทางทองและSTA94+261หลังโรงงานสหวิทย์ 2จุดค้นHDDวันที่24/01/65กำหนดความปลอดภัยแล้วครับ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
12/1/2022, 11:03:44	S๙9+800/100+350จุดวางท่อระบายน้ำของฝายขนานแนว ท่อน้ำนั้นขอยูของคอนกรีตหัวท่อ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
12/1/2022, 11:09:19	ITD ขุดดินถอยบาร์ดิเอชขนานกับกำแพงสื่อควาล์ว BV612๙32+600(ประปา อ.บ.คหนองข้างคอกแตกกำลัง ต่อ)รถไฟ3สนามบิน ก.ม.110+850	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
12/1/2022, 11:21:46	งานปักเสาไฟฟ้าถนนใกล้ตลาด ตีตึ่มท่าคลองสาม	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
12/1/2022, 11:28:24	งานตอกเสาเข็มป้ายบอกทางของทางหลวงหมายเลข 9ก.มที่ 51+000ด้าน ทับข้างหน้าวัดลาดบัวขาวได้ดำเนินการครบ 10 ต้นเรียบร้อยแล้ว	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
12/1/2022, 12:05:59	ขุดลอกฝั่งท่อระบายน้ำของ หาด ขนานแนวท่อส่ง ส๙ 100+500-100+550 บริเวณขอยของ คอนกรีตหัวท่อ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
12/1/2022, 12:11:20	ตรวจแนวท่อตรงสนามกอล์ฟ.บริษัทโซโซน้ำถมดินงานรถไฟ ไทยจีน	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
12/1/2022, 12:18:53	ปักป้ายชั่วคราวบริเวณแปลงนา ถ.ไทยรามัญเนื่องจาก จะมีการถมที่ดินบริเวณแนวท่อน้ำนั้นครับ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
12/1/2022, 16:11:37	ต้นท่อร้อยสายของรถไฟฟ้าสายรามคำแหงผ.ร.มน้ำ เครื่องจักรมาลงไว้ในบ่อจึงคืนในรั้วทางหลวง	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

16/1/2022, 16:14:27	ตรวจสอบแนวท่อและงานติดตั้งสายไฟของโรงไฟฟ้าสาย รามคำแหงบริษัท พ.ร.ม.กำลังติดตั้งอุปกรณ์ภายในบ่อ ดำเนินการกรกลางคืน	PIPELINE 4 18" ลำตุกกา สุวรรณภูมิ
16/1/2022, 16:32:01	ตรวจสอบแนวท่อตามปกติจากมบาดาพูด ห้วยโป่ง Bv651 มะขามคู่ Bv652 ไปยัง Bv653หนองปลาไหล	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรี ราชา
17/1/2022, 10:49:39	ITD เขี่ยปูนข้างรั้วBV612เพื่อเอามารัดเชื่อมออกkp32+600 รถไฟ3สนามบิน ก.ม.110+800	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำตุกกา
17/1/2022, 10:50:57	งานS๒99+800จุดวางท่อระบายน้ำของฝเขื่อนแนวท่อ น้ำมันของของคองคองหัวฟ่อ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำตุกกา
17/1/2022, 14:01:06	ทำถนนและสะพานที่คลองนายกิมคองเมือง	PIPELINE 2 10" ลำตุกกา คองเมือง
17/1/2022, 16:16:52	ตรวจสอบแนวท่อตามปกติจากเสียบคลองประเวศบุรีรมย์ด้าน ทับช้างถนนรามคำแหงจนถึงลำตุกกา	PIPELINE 4 18" ลำตุกกา สุวรรณภูมิ
17/1/2022, 16:18:33	ตรวจสอบแนวท่อตามปกติจาก ต. ไปยังBv652 หนองปลาไหล Bv653 โรงแยกก็ซบขงละมูง หนองมะนาว เหมืองใหม่ แหลมฉบัง บั้มสคั่นศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรี ราชา
17/1/2022, 17:48:36	ตรวจสอบแนวท่อที่BV633.สนามกอล์ฟ.BV637.สถานีรถไฟ หนองแซง	PIPELINE 3 18" ลำตุกกา สระบุรี
18/1/2022, 10:23:40	งานโครงการขยายถนนสุขุมวิทสาย3 บ้างาง-ระยองคองม ของกรมทางหลวงผ่านระบบzoomm จะเกี่ยวข้องกับงานวาง side drain เป็นBox culvert ขนาด1.50×1.50 ม บริเวณกม.ถนน 204+820 มีท่อของเทพไทร์cross บริเวณ สุขุมวิท 1จุด พังซ้ายทางและขวาทางบริเวณRDXX2 KP1+65 ผู้ประสานงานกรมทางหลวง นายช่างโครงการชลุม สมคิด สทกัจรุ่งเรือง	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรี ราชา
18/1/2022, 10:37:12	งานS๒99+800/100+500จุดวางท่อระบายน้ำของฝเขื่อน แนวท่อน้ำมันของของคองคองหัวฟ่อ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำตุกกา

14/1/2022, 12:01:18	งานS๒99+800/100+350จุดวางท่อระบายน้ำของฝเขื่อน แนวท่อน้ำมันของของคองคองหัวฟ่อ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำตุกกา
14/1/2022, 16:19:15	ตรวจสอบแนวท่อและติดตั้งเตื่อนใหม่บ้ายติมิไฟใหม่และ ชำรุดที่คลองหนึ่งแยกถนนพัฒนาชนบทและแยกรมเกล้า	PIPELINE 4 18" ลำตุกกา สุวรรณภูมิ
14/1/2022, 16:23:02	ตรวจสอบแนวท่อตามปกติจากมบาดาพูด ห้วยโป่ง มะขามคู่ Bv651 Bv652 ไปยัง Bv653 หนองปลาไหล	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรี ราชา
14/1/2022, 16:59:00	งานทำร่องน้ำผ่านแนวท่อน้ำมันขุดลึกประมาณ60cm.ของ บึงลิติ(สนามบอด T099 2302636)	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำตุกกา
15/1/2022, 10:06:44	งานS๒99+800จุดวางท่อระบายน้ำของฝเขื่อนแนวท่อ น้ำมันของของคองคองหัวฟ่อ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำตุกกา
15/1/2022, 11:16:50	ตรวจสอบแนวท่อที่สนามกอล์ฟงานเสร็จและถมดินของบริษัท ไพ่น้ำท่ารถไฟไทยจีน	PIPELINE 3 18" ลำตุกกา สระบุรี
15/1/2022, 11:55:32	NT โดยบางกอกเอ็นจิเนียริงHDDติดตั้งท่อสื่อสาร เหลืออีกเสา kp25+441(บมี้แก้ว)ก.ม.รถไฟ118+100	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำตุกกา
15/1/2022, 12:00:30	NT โดยบางกอกเอ็นจิเนียริงHDDกำลังติดตั้งเครื่องkp30+381(ขอยศรี)ก.ม.รถไฟ113+160	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำตุกกา
15/1/2022, 13:29:09	ITDกำลังแยกบารด์เชื่อมข้างรั้วBV612kp32+600รถไฟ3 สนามบิน ก.ม.110+800	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำตุกกา
15/1/2022, 14:53:33	NT โดย บางกอกเอ็นจิเนียริงHDD ขอยศรีkp30+381คั่นห่าง ข้างท่อ1.00mจะขุดข้างบนหลังท่อห่าง1.20mเหลือลิ้ม คั่นท่อ และตั้งเสาให้แจ้งล่วงหน้า ก.ม.รถไฟ113+160	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำตุกกา
15/1/2022, 16:15:20	ตรวจสอบแนวท่อเปลี่ยนบ้ายใหม่ตามร่องน้ำถนนทางหลวง หมายเลข 9 กม 38 และงานติดตั้งร้อยสายของรถไฟฟ้าสาย รามคำแหงก.ม47+700	PIPELINE 4 18" ลำตุกกา สุวรรณภูมิ
15/1/2022, 16:29:21	ตรวจสอบแนวท่อจากBv653 หนองปลาไหล โรงแยกก็ซบางละ มูง หนองมะนาว เหมืองใหม่แหลมฉบัง บั้มสคั่นศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรี ราชา

20/1/2022, 10:50:06	ตรวจสอบงานวางท่อประปาส่วนภูมิภาคใกล้สะพานรังสิต พร้อมด้วยบ. FPT บ. ไดนามิค
20/1/2022, 11:06:45	ITD ชุดดินเลนจากปากมลือกระบายน้ำ บนแนวท่อ24"TL ห่างหลังท่อ50cmkp34+550 สถานีรถไฟชลบุรี รถไฟ3 สนามบิน ก.ม.108+800
20/1/2022, 11:08:42	เจ็ทแนวท่อเพื่อจะสร้างบ้านพักใกล้แนวท่อ
20/1/2022, 11:48:29	งานNT โดยบางกอกเอ็นจิเนียริ่ง HDDขึ้นก่อนและชุดข้ามแนวท่อ24"TLห่างข้างท่อ1.00 mชุดข้ามหลังท่อ 1.50mkp43+099กม.100+500
20/1/2022, 12:32:37	งานเจาะฝังเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าพทยา 2 Kp40+330 ถ.สาย 36
20/1/2022, 13:46:17	บ. อิตาเลียน ไทยชุดวางท่อระบายน้ำผ่านแนวท่อช่วง STA73+945หลังท่อห่างท่อถึง60ซ.ม.ครึ่ง
20/1/2022, 15:59:23	NT โดยบางกอกเอ็นจิเนียริ่ง เจาะตั้งเสาสายสื่อสาร ขอยตี้รี kp30+381 น.ม. รถไฟ113+160(เหลือชุดข้ามแนวท่อ24"TL)
20/1/2022, 16:27:22	ตรวจสอบแนวท่อจากแยกริมเกล้าไปคลองสองพี่น้องด้านทับช้างถนนทับบอนถึงลำลูกกาและงานคันดินท่อร้อยสายไฟของรถไฟฟ้าสายรามคำแหง
20/1/2022, 18:42:58	ตรวจสอบแนวท่อที่สนามกอล์ฟฟรังกริมย์ฟิ ไลนาเคียร์และถมดินใกล้แนวท่อ
21/1/2022, 10:58:33	ย้ายเสาที่เข้าในที่ขางบ้านCP13/KP33+349เชิงรกรากน้อย
21/1/2022, 11:38:19	ITD ปรับร่องน้ำบนแนวท่อ24"TLขนาบประมาณ600m ห่างหลังท่อ80cmkp36+150 รถไฟ3สนามบิน ก.ม. 106+400-107+000(ระหว่างขบวนรถไฟ-ถนนสายบ้านปึง344

18/1/2022, 11:35:38	NT โดยบางกอกเอ็นจิเนียริ่งHDDขอยหัวกะปิkp27+606รถไฟ 3สนามบิน ก.ม.115+935ไม่เกี่ยวข้องกับแนวท่อ24"TLท่าในที่เวรคืน
18/1/2022, 13:09:50	ติดตามงานถมที่ท่าหมู่บ้านโครงการTHE RUXตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหว เข้ามาปักป้ายคำเตือนในไร่หญ้า(หญ้า ราษฎร์)
18/1/2022, 16:15:39	ตรวจสอบแนวท่อตามปกติคันสายท่อไปรถไฟใหม่ไว้ใต้ทางเท้าจากมิเตอร์ถึงบึงถือกว่าแล้ว 641และงานคันดินท่อร้อยสายของรถไฟฟ้าสายรามคำแหง
18/1/2022, 16:20:46	ตรวจสอบแนวท่อจากมปากตาพูด หัวขิงโป่ง มะขามคู่Bv651 ไปยัง Bv652 หนองปลาไหลBv653 โรงแยกก๊าซบางละมุง หนองมะนาว
18/1/2022, 16:42:23	บ. สุริรัตน์ชุดคันสภาพคลองทรายมูล ช่วง STA72+050เพิ่มบนแนวท่อบางส่วนครึ่ง
19/1/2022, 12:52:27	เทศบาลเมืองและเชิงพระราชจะชุดวางท่อระบายน้ำขนาด0.80 ขนานแนวท่อช่วงถนนเรียบทางรถไฟช่วงBV616ครึ่ง
19/1/2022, 13:02:29	งานNT โดยบางกอกเอ็นจิเนียริ่ง HDDขึ้นก่อนและชุดข้ามแนวท่อ24"TLห่างข้างท่อ1.00 mชุดข้ามหลังท่อ 1.50mkp41+219กม. รถไฟ102+130
19/1/2022, 16:02:12	ITD ชุดล้อย้ายบาร์ลิช้อย่างรั้วBV612
19/1/2022, 16:23:01	ตรวจสอบแนวท่อจากคลองประเวศบุรีรมย์ด้านทับช้างถนนรามคำแหงคลองแสนแสบแยกเสรีไทยบึงถือกว่าแล้ว 642 บึงขุมเห็ดถึงคลังลำลูกกา
19/1/2022, 16:29:41	ตรวจสอบแนวท่อจาก ต. โป่ง Bv652 Bv653 หนองปลาไหล โรงแยกก๊าซบางละมุง หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง บึงสเคชั่นศรีราชา

22/1/2022, 16:06:11	ตรวจแนวท่อจากตามลาดห้วยโป่ง Bv651 มะขามตู Bv652 โป่ง Bv653 หนองปลาไหล โรงแยกก๊าซบางละมุง
22/1/2022, 16:32:00	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าไปคลองสองต้นนุ่นคลองด่าน ทับช้างถึงแยกคูบอนคั้งลำลูกกา
23/1/2022, 11:08:58	ลงพื้นที่ติดตามและนำเอ็นและระดับน้ำมาวัดระยะเพื่อ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวของท่อ16นิ้วบนPIPE RACK ก่อน เข้ารั้วโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองบริเวณPipe bridge no.p๕๐9 จากการตรวจสอบวัดระยะไว้เมื่อวาน วันนี้ไม่มีการ เคลื่อนตัวครับ
23/1/2022, 13:18:30	งานNT โดยบางกอกเอ็นจิเนียริ่ง HDDขึ้นก่อนและขุดข้าม แนวท่อ24"TLห่างข้างท่อ1.00 มขุดข้ามหลังท่อ 1.50mkp40+250กม.103+850กำลังลิ้มเมอร์
23/1/2022, 14:01:51	NT โดยบางกอกเอ็นจิเนียริ่งHDD ขึ้นก่อนถึงท่อ24"TLห่าง 1.50มขุดข้ามท่อห่างหลังท่อ1.00กมถนนเทศบาล7(ไร่จร) kp17+861ก.ม.รถไฟ125+450
23/1/2022, 14:21:54	เทศบาลละเรียงทางขุดวางท่อระบายน้ำขานานแนวท่ออันัน ห่างแนวท่อTL.1เมตร
23/1/2022, 15:34:22	ตรวจแนวท่อที่สนามกอล์ฟงานรถไฟไทยจีนบริษัทไชน่า ถนัดหินทำทางขานานแนวท่อ
23/1/2022, 16:22:28	ตรวจแนวท่อตามปกติจาก Bv651 มะขามตู Bv652 ต.โป่ง Bv653 หนองปลาไหล โรงแยกก๊าซบางละมุง หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง บั้มสตาชันศรีราชา
23/1/2022, 16:26:36	ตรวจแนวท่อจากคลองประเวศบุรีรมย์ด้านทับช้างถึงคั้งลำ ลูกกาและงานคันต่อร้อยสายของรถไฟฟ้าสายรามคำแหง

21/1/2022, 11:53:09	งานวางท่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขานานแนวท่ออันัน ระยะทาง500เมตรบริเวณb๖16กำหนดให้ปรับแก้ไขแบบ ให้มีระยะห่างแนวท่อน้ำกับแมนเดร
21/1/2022, 13:42:10	งานNT โดยบางกอกเอ็นจิเนียริ่ง HDDขึ้นก่อนและขุดข้าม แนวท่อ24"TLห่างข้างท่อ1.00 มขุดข้ามหลังท่อ 1.50mkp43+748กม.99+850ถนน315
21/1/2022, 14:20:12	ณที่ก่อสร้างหมู่บ้านThe Rux ผ่านแนวท่อน้ำบริเวณ ถนนไทยราษฎร์ดอนนี้มีรั้วกั้นด้านหลังยังไม่ถึงแนวท่อน้ำนี้ ครับ
21/1/2022, 16:23:21	ตรวจแนวท่อจากเลียบบางรถไฟลาคระบังแยกร่มเกล้า ถนนพัฒนาขานานทางด้านทับช้างถึงถนนรามคำแหงคลองคู บอนถึงลำลูกกา
22/1/2022, 10:58:10	NT โดยบางกอกเอ็นจิเนียริ่ง HDDท่อสื่อสารขึ้นก่อนแนว ท่อห่าง2.50มขุดข้ามหลังท่อ24"TLห่าง1.20mkp11+875 ถนนไร่ร้อย(สถานีรถไฟศรีราชา)ก.ม.รถไฟ132+360
22/1/2022, 11:33:02	ลงพื้นที่ติดตามและวัดระยะเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนตัวของ ท่อ16นิ้วบนPIPE RACK ก่อนเข้ารั้วโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยอง
22/1/2022, 12:58:12	งานNT โดยบางกอกเอ็นจิเนียริ่ง HDDขึ้นก่อนและขุดข้าม แนวท่อ24"TLห่างข้างท่อ1.00 มขุดข้ามหลังท่อ 1.50mkp43+748กม.99+850ถนน315กำลังลิ้มเมอร์
22/1/2022, 13:06:07	งานขุดวางท่อประปาเข้าเค็มบ.อิดาเลียนไทยช่วง STA77+100จุดเชื้อท่อประปาท่อประปาสูงกว่าท่อ1.50 เมตรครับ
22/1/2022, 14:17:37	งานวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง80cm.ของ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

24/1/2022, 17:14:48	ขึ้นรถไฟตรวจแนวท่อรังสิต-อยุธยา	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
25/1/2022, 14:16:52	ITD ขุดและตอกริฟไฟลัดดินฝั่งบริเวณท่อระบายน้ำข้าง BV612kp32+600รล.ไฟ3สามมบ้น ก.ม.110+800	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
25/1/2022, 14:46:36	ติดตามงานวางท่อระบายน้ำ:ะของเทศบาลเมืองระยองเชิงเทรา	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
25/1/2022, 16:02:16	ผ.ร.มของทางหลวงติดตั้งป้ายบอกทางและเสาไฟส่องสว่างข้างทางจุดเดิมที่ชำรุดเสียหายก.ม.7+900ถนนคู่ขนานทางหลวงหมายเลข 7 แยกพัฒนาชนบท	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
25/1/2022, 16:11:08	ตรวจแนวท่อตามปกติจากBv652ไปง Bv653หนองปลาไหล	PIPELINE 5 14" ศรีราชา ลำลูกกา
25/1/2022, 17:07:01	บ.อิตาเลียนไทยตรวจท่อระบายน้ำผ่านแนวท่อช่วง STA78+648ห้องลิ้นท่างหลังท่อ70ซ.ม.รับชุดเสร็จแล้วรอเทลิ้นครับ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
26/1/2022, 11:56:50	id ปรับพื้นที่ข้างและพาดานของเพื่อทำร่อนน้ำขนานแนวท่อ น้ำบนระยะยาว250เมตรให้ห่าง1เมตรจุดลึก0.70 เซนติ์ตรวจสอบแล้ว	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
26/1/2022, 13:54:09	รถไฟไทยจีน ใกล้สถานีรถไฟเชิงรุกราน้อย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
26/1/2022, 14:25:57	ติดตามงานขุดวางท่อระบายน้ำของเทศบาลเมืองระยองเชิงเทรา ต่อจากเมื่อวานนี้ตอนนี้นำมาถึงตรงทางเข้าข้างสี่แยกแล้วครับ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
26/1/2022, 14:55:16	บ.อิตาเลียนไทยตรวจร่องระบายน้ำช่วง STS78+000-แต่เดิมดินบนที่และตำแหน่งถังเหล็กใกล้แนวท่อครับ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

23/1/2022, 16:58:51	รื้อหมู่บ้านรัษฎธานีสนามกอล์ฟเสร็จแล้ว	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
24/1/2022, 9:15:14	NT โดยบางกอกเอ็นจินีร้งHDDขึ้นก่อนแนวท่อ24"TLห่าง 1.50mตั้งท่อร้อยร้อยเหลือชุดข้ามหลังท่อพายหลัง kp17+861ถนนเทศบาล7(ไร่จจร)ถ.ม.รถไฟ125450	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
24/1/2022, 10:54:01	งานปักเสาไฟฟ้าตามปกติใหม่จำนวน 25 ต้นของการไฟฟ้านครหลวงจากแยกพัฒนาชนบท 3 ถึงคลองแม่จันท.ม.ที่7-8ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย 7ผู้ประสานงานคุณนิรันดร์เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า0909606633	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
24/1/2022, 10:57:19	ติดตามงานขุดวางท่อระบายน้ำ:ะขนาด80cm.ของเทศบาลเมืองระยองเชิงเทรา	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
24/1/2022, 11:15:36	บ.อิตาเลียนไทยตรวจท่อระบายน้ำผ่านแนวท่อช่วง STA76+600มีชุดอยู่2จุดใกล้กันจุดที่1.ห้องลิ้นท่างหลังท่อ1.40เมตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
24/1/2022, 13:58:14	NT โดยบางกอกเอ็นจินีร้ง ขุดข้ามแนวท่อ24"TLห่างหลังท่อ1.80m มณีแก้ว kp25+441 ก.ม.รถไฟ118+100	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
24/1/2022, 14:32:29	S๑100+500ถนนมิตรภาพอิตาเลียนชุดส่งน้ำขนานแนวท่อ น้ำมัน	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
24/1/2022, 14:51:31	NT โดยบางกอกเอ็นจินีร้งHDDขึ้นก่อนแนวท่อ 24"TL1.00mจะชุดข้ามแนวท่อในภายหลัง ถนนหนองยายปู่-ศรีราชาkp10+450 ก.ม.รถไฟ132+700	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
24/1/2022, 16:12:05	ตรวจแนวท่อจากมบตาพุด หัวนโป่ง มะขามดู ไปง หนองปลาไหล โรงแยกก๊าซบางละมุง	PIPELINE 5 14" ลำลูกกา ลำลูกกา

28/1/2022, 13:10:47	ปักและติดตั้งเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าพัทธนา2ถนนสาธิต36 KP 34+350	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรี ราชา
28/1/2022, 13:40:26	ทรู้ โดย บ.ฟรายเธอ HDDDลดแนวท่อ24"TLถ่ายสติกสื่อ- หัวขยายพรมขอม12(ขอเปลี่ยนทางรถไฟ)kp13+488 ก.ม. รถไฟ129+650ห่างท่อ2.50mกำลังดำเนินการ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/1/2022, 18:22:09	ขึ้นรถไฟตรวจแนวท่อจากดอนเมือง-อยุธยา	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
28/1/2022, 18:25:54	เข้าตรวจแนวท่อที่สนามกอล์ฟงานถนนดินทำทางรถไฟไทย จีนของบริษัท ไซน่า	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
28/1/2022, 19:09:51	งานMTD ขุดสอยย้ายบริดจ์เข้าข้างรั้วBV612บิตลาวลาดพนม ลงหินลูกแล้ว	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
29/1/2022, 11:36:30	ตรวจสอบการเคลื่อนตัวของท่อ 16"บริเวณ Pipetack ก่อนจะ เข้าโรงแยกก๊าซมาบตาพุด	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรี ราชา
29/1/2022, 11:49:53	งานNT โดยขงกอกเอ็นจินี่เรียง เจะตั้งเสาสายสื่อสาร ขย ศรีkp30+381 ห.ม.รถไฟ113+160(ขุดข้ามแนวท่อ24"TL)	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
29/1/2022, 11:56:34	id ขุดวางท่อระบายน้ำ1.20เมตรที่STA88+500ห่างหลังท่อ น้ำมีม0.60ขนาดเส้นคอนกรีต0.20ขนาดผ่านครึ่ง	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
29/1/2022, 12:51:15	ติดตั้งปั๊มติ้นชั่วคราวใหม่จากแยกพัฒนาขมบท 3 ถึง คลองแม่จันเพื่อให้การ ไฟฟ้าในครหลวงดำเนินการปักเสา ไฟฟ้าใหม่จำนวน 25 ต้น	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
29/1/2022, 14:15:26	ติดตามงานวางท่อระบายน้ำของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

26/1/2022, 15:03:19	ซ่อมแซมท่อประปาของการประปานครหลวงคันตันท่อลอดท่อ แนวท่อน้ำขึ้นเพื่อวางท่อขนาน800ม.มใหม่	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
26/1/2022, 16:12:32	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด หัวโข่ง มະขามตู้ Bv651 ไปัง Bv652 หนองปลาไหล Bv653 โรงแยกก๊าซบางละมุง	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรี ราชา
27/1/2022, 10:59:37	หน่วยงาน yscd id ขุดร่อนโซ่ขนานแนวท่อน้ำมีลึก0.70 เมตรห่างท่อน้ำบันไดเมตรครึ่ง	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
27/1/2022, 11:14:32	บ.อิตาเลียน ไทยทูล่อระบายน้ำและขุดวางถังแซทครบช่วง STA78+000 แคมป์คยอินทนนท์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
27/1/2022, 16:12:46	ตรวจแนวท่อตามปกติจากเทียบคลองสนามบินสุวรรณภูมิ ถนนพัฒนาขมบทคลองแม่จันพริ้งถนนรามคำแหงบึง ชุมเห็ดถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
27/1/2022, 16:17:53	ตรวจแนวท่อจากBv651 มะขามตู้Bv652ค. ไปัง Bv652 หนองปลาไหล โรงแยกก๊าซบางละมุง หนองมะนาว เมือง ใหม่แหลมฉบัง บันสัดชั้นศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรี ราชา
28/1/2022, 9:09:54	บ.อิตาเลียน ไทยขุดวางท่อระบายน้ำผ่านแนวท่อช่วง STA82+685หลังท่อห่างท่อถึง90ข.ม.ครึ่ง	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/1/2022, 9:59:55	yscdอิตาเลียนไทยขุดทำร่องน้ำงานแนวท่อระยะขุดคล้าย ตามที่ดินคลังไว้ให้ล้อประมาณ0.60เมตรก็แล้วเสร็จครึ่ง	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/1/2022, 10:50:23	งานย้ายสื่อสารการรถไฟ kp40+280 kp47+990 โครงการ รถไฟไทยจีน	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
28/1/2022, 10:56:13	ติดตามงานวางท่อระบายน้ำของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/1/2022, 12:17:29	งานNT โดยขงกอกเอ็นจินี่เรียง HDDขึ้นก่อนและขุดข้าม แนวท่อ24"TLห่างข้างท่อ1.00 mขุดข้ามหลังท่อ 1.50mkp43+661 ขอยขุดของถนน315ดอนหัวฬ่อทอม.รถไฟ 99+800	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

31/1/2022, 11:25:45	ทพ โดย บ.ฟรายเอชHDDตลอดทั้งท่อ24"TLบริเวณถนน ค่ายลูกเสือ-หัวขยาพรหมขอย12เลียขทางรถไฟบน kp13+488ก.ม.รถไฟ129+650ลิบเมอร์ผ่านแนวท่อเรียบร้อยแล้ว คงเหลือถึงท่อร้อยสาย	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
31/1/2022, 11:58:15	ตรวจร่วมนงานติดตั้งท่อลอดของสายสื่อสาร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
31/1/2022, 12:18:16	ตรวจเช็คการเคลื่อนตัวของท่อ 16" บน Piperaack ก่อนจะถึง โรงแยกก๊าซขบาบาดพุด พบมีการเคลื่อนตัว ครั้งชนคิเมตร ไปทางบ้มีสัดฐานมาบาดพุด จากจุดที่กำหนดไว้ได้รับ	PIPELINE 5 14" 6" มาบาดพุด-ศรี ราชา
31/1/2022, 16:28:13	ตรวจแนวท่อจากมาบาดพุด หัวขโป่ง Bv651นะขามคู่ โป่ง Bv652 Bv653 หนองปลาไหล บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง	PIPELINE 5 14" 6" มาบาดพุด-ศรี ราชา
PIPELINE1-PIPELINES5 ตรวจพื้นที่โดยรวมแล้วไม่พบการทรุดตัวของพนดิน		
THM.....		WRR.....
N.....		WRM.....

29/1/2022, 16:19:15	ตรวจแนวท่อตามปกติจากมาบาดพุด หัวขโป่ง มะขามคู่ Bv651 โป่งBv652 Bv653หนองปลาไหล	PIPELINE 5 14" 16" มาบาดพุด-ศรี ราชา
29/1/2022, 17:55:44	ทพ โดย บ.ฟรายเอช HDDตลอดแนวท่อ24"TLถนนค่าย ลูกเสือ-หัวขยาพรหม เลียบทางรถไฟ บนkp13+488ก.ม. รถไฟ129+650 คับใหม่ทีระดับ7.54มมีระยะห่างทั้งท่อ2.5 m	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
30/1/2022, 11:33:27	งานNT โดยทางกองเอ็นเจเนียร์รี่ ขุดข้ามแนวท่อ 24"kp45+876 ก.ม.รถไฟ97+670ถนนบ้านเก่าหนองตำลึง	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
30/1/2022, 16:06:34	ตรวจแนวท่อตามปกติและงานล้นท่อร้อยสายของรถไฟฟ้า สายรามคำแหงบ.ส.ร.มดับท่อดอนกลางคืน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
30/1/2022, 16:15:23	ตรวจแนวท่อจากBv652 คโป่ง Bv653หนองปลาไหล โรง แยกก๊าซบางละมุง หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง บ้มีส เตชั่นศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบาดพุด-ศรี ราชา
30/1/2022, 18:30:57	เข้าตรวจแนวท่อที่สนามกอล์ฟของบริษัท ไซน้ำครับ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
30/1/2022, 18:57:06	สร้างหมู่บ้านสวีทโฮม	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
31/1/2022, 10:42:19	เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราขุดวางท่อระบายน้ำขนานแนวท่อ น้ำมันห่านเมตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
31/1/2022, 11:09:04	การไฟฟ้าชุดปักเสาไฟฟ้าและเสาสัดขุดขุดละ2ต้นจำนวน 25 จุดเริ่มดำเนินการแล้ว	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

TO:MEK

เรื่อง:รายงานข้อมูลติดตามงานของทีม SURVEILLANCE ทุกพื้นที่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

DATE	สิ่งที่ติดตามงาน	NAME	PIPELINE
1/2/2022, 13:19:09	ทว โดย บ.พราเชอฮ์DHDลดแนวท่อ24"TLบริเวณ ถ.ค่ายลูกเสือ-หัวขยพหลม ช.12เลียบทางรถไฟบมkp13+488 ถ.ม.รถไฟ129+650ตั้งท่อร้อยสายสื่อสาร ติดก่อนถึงท่อประมาณ3.00มกถึงค่าเป็นการตรวจสอบและแก้ไข		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
1/2/2022, 15:04:29	งานของการสื่อสารของNTจุดข้ามแนวท่อส่งน้ำมันkp 98+758จุดข้ามก่อนถึงประมาณ1.50มคณ อนัน943204303		PIPELINE 1 24" ศรีราชา-ลำลูกกา
1/2/2022, 13:21:19	ผู้รับเหมาNTนำเครื่องwater jetทำท่อน้ำมันที่STA93+450 ก่อนHDDครับ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
1/2/2022, 13:50:58	ซ่อมแซมท่อรับน้ำประปาของการประปานครหลวงจากฝั่งลาดกระบังเข้าตามบ่บิณสุวรรณภูมิจะดำเนินการตั้งท่อในวันพรุ่งนี้		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
1/2/2022, 14:38:41	กำจัดวัชพืชที่คลองสามขององค์การบริหารส่วนจังหวัด		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
1/2/2022, 15:18:12	ต้นท่อร้อยสายสื่อสารของNTบริเวณสถานีรถไฟคลองอุดม		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
1/2/2022, 15:31:38	เข้าตรวจแนวท่อตรงวัดภาชี.บริษัทปูนีคอนกรีตเอแบคโค มาเตรียมพื้นที่งานทำรถไฟไทยคืนครับ		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
1/2/2022, 16:21:16	ตรวจแนวท่อจาก Bv652 ไปยัง Bv653หนองปลาไหล โรงแยกก๊าซบางละมุง หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง บินสเดชันศรีราชา		PIPELINE 5 14" 116" มาตาพูด-ศรี ราชา
2/2/2022, 8:48:44	บ.NTดับหลอดท่อร้อยสายโทรศัพที่ช่วงKP98+788เสร็จ เรียบร้อยแล้วครับเหลืองานขุดขนานแนวท่อเพื่อขึ้นไลดอร์ต่อไปครับ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

2/2/2022, 10:13:30	งานวางท่อระบายน้ำของเทศบาลเมืองจะเข้จึงทราบงานแนวท่อน้ำมันขุดห่างแนวท่อประมาณ1เมตรบริเวณBV616	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
2/2/2022, 10:18:56	หมู่บ้านเอสวิลล์ตั้งติดตั้งเครื่องเล่นเด็กและเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้านเสร็จแนวท่อแล้วให้ห่างแนวท่อข้างละ3.00เมตร	PIPELINE 2 10" ลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลูกกา สระบุรี
2/2/2022, 10:24:36	งานSsh99+800/100+500ขุดวางท่อระบายน้ำของshขานานแนวท่อน้ำมันของของทองดอนหัวพ่อ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
2/2/2022, 13:15:40	บริษัท TOT(NT)ดับท่อลดแนวท่อส่งน้ำมันkp 96+785คณ อนันต์094 3204303	PIPELINE 1 24" ศรีราชา-ลำลูกกา
2/2/2022, 13:32:49	ตรวจสอบการเคลื่อนตัวของท่อ16"บน Pipeackวันนี้พบการเคลื่อนตัวไปทางโรงแยกก๊าซมาตาพูด 1.05เซนติเมตร	PIPELINE 5 14" " มาตาพูด-ศรี ราชา
2/2/2022, 14:16:23	ซ่อมแซมท่อรับน้ำประปาของการประปานครหลวง ตั้งท่อประปาจากสถานีบิณสุวรรณภูมิลดแนวท่อมาฝั่งเขตลาดกระบังดำเนินการผ่านเรียบร้อยแล้วครับ	PIPELINE 4 18" ลูกกา สุวรรณภูมิ
2/2/2022, 16:18:48	ตรวจแนวท่อจากมาตาพูด หัวขยไปยัง มะขามคู่Bv651 ไปยัง Bv652 หนองปลาไหลBv653	PIPELINE 5 14" " มาตาพูด-ศรี ราชา
3/2/2022, 11:15:11	บริษัท TOT(NT)ดับท่อลดแนวท่อส่งน้ำมันkp 91+376คณ อนันต์094 3204304	PIPELINE 1 24" ศรีราชา-ลำลูกกา
3/2/2022, 11:44:38	ทว โดย บ.พราเชอฮ์ ทำการแก้ไขท่อร้อยสายติดก่อนลดท่อ 24"TLโดยใช้เบ็คโฮตึง ค่ายลูกเสือ-หัวขยพหลม kp13+488ถ.ม.รถไฟ129+650	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
3/2/2022, 12:09:36	ถมที่ดินก่อสร้างขั้วหมู่บ้าน The Ruxบริเวณถนนไทรบุรียังถมไม่ถึงแนวท่อน้ำมัน	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
3/2/2022, 12:57:49	เข้าตรวจแนวท่อที่สนามกอล์ฟงานทำรถไฟไทยคืนของ บริษัท ใช้น้ำครับ	PIPELINE 3 18" ลูกกา สระบุรี

4/2/2022, 12:11:33	บ.ДАСОН/КД/РПТทำการWajeetหาตำแหน่งแนวท่อเพื่อ ทำการเปิดหน้าดินบริเวณkp36+900จุดขนานแนวท่อส่ง น้ำมัน	PIPELINE 5 4",16" มาบตา ชุด-ศรีราชา	
4/2/2022, 12:27:37	เข้าตรวจสอบแนวท่อที่สนามกอล์ฟฟางนทำรถไฟให้เงินทอง บริษัทไซนักรับ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	
4/2/2022, 13:16:17	พบผู้รับเหมามาจุดจุดที่จะซ่อมท่อ12จุด	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	
4/2/2022, 15:51:54	งานS๙100+500ท่อวางท่อระบายน้ำอิตาเลียน ไทยแก๊ส ระบบน้ำท่วมที่คืนชาวบ้านของของของคอนหัวท่อ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	
4/2/2022, 16:24:06	เข้าตรวจสอบแนวท่อที่วัดภักซึ่งงานทำรถไฟให้เงินทอง	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	
4/2/2022, 16:28:48	ตรวจสอบแนวท่อตามปกติจากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงblock valve 641 ถึงคลังลำลูกกาตัดหญ้าออกจากป้ายเตือน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ	
5/2/2022, 10:11:44	บ.อิตาเลียน ไทยปิแกวาลอดยาว1.50เมตรของไฟถนนใกล้ สะพานรังสิตห่างแนวท่อ1.50เมตร	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	
5/2/2022, 11:22:24	สื่อสารNTจ้างผู้รับเหมามาHDDลอดทางรถไฟSTA-89+640 ทางผ่านคลองประ โขชน์เหนือสี่ลิมลูก400MM.พร้อมดึงท่อ4 เส้นส่วนเกี่ยวข้องท่อน้ำมันจะจุดผ่านครับ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	
5/2/2022, 11:25:13	ตรวจสอบการเคลื่อนตัวของท่อ16"บน Pipejackบริเวณจุดpi 09ก่อนจะเข้าป้อมมาบตาพุฒมีการเคลื่อนตัว 1.5เซนติเมตร จากจุดที่กำหนดไว้ครับ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุฒ-ศรี ราชา	
5/2/2022, 15:39:14	งานS๙99+800ท่อวางท่อระบายน้ำอิตาเลียน ไทยแก๊ส น้ำท่วมที่คืนชาวบ้านของของคอนหัวท่อ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	

3/2/2022, 15:04:29	S๙100+500ท่อวางท่อระบายน้ำอิตาเลียน ไทยแก๊ส ท่วมที่คืนชาวบ้านของของคอนหัวท่อ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	
3/2/2022, 16:12:34	ตรวจสอบแนวท่อตามปกติจากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงคลังลำลูก กาติดตามงานต้นท่อร้อยสายของรถไฟไฟฟ้าสายแรกแห่ง บริษัทดำเนินการคอนกลางคืนดินลงไปแล้ว 14 ท่อ	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ	
3/2/2022, 16:24:43	ตรวจสอบแนวท่อตามปกติจาก Bv652 ไปัง Bv653 หมองปลา ไหล โรงแยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หมองมะนาว เมือง ใหม่แหลมฉบัง ป้อมต้นศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุฒ-ศรี ราชา	
3/2/2022, 17:13:44	ขึ้นรถไฟตรวจสอบแนวท่อคอนเมือง-อยุธยาครับ	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	
3/2/2022, 17:20:47	เข้าตรวจสอบแนวท่อตรงวัดภาชีบริษัทปูนคบบแนวท่องานทำ รถไฟให้เงินทอง	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	
4/2/2022, 8:22:35			
4/2/2022, 10:33:15	เข้าตรวจสอบแนวท่อใกล้คลองจิกงานย้ายเสาสื่อสารของรถไฟ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	
4/2/2022, 11:15:50	สื่อสารNT(TOT)จุดข้ามแนวท่อส่งน้ำมันนายเทพพิทักษ์ พันธ์ทอง88024449	PIPELINE 1 24" ศรีราชา-ลำลูกกา	
4/2/2022, 11:22:28	ต้นท่อร้อยสายสื่อสารบริเวณบ้านกึก ก.ม.รถไฟ89+640ให้ ตั้งเครื่องต้นบนหลังแนวท่อส่งน้ำมันและจุดผ่านท่อน้ำมันที่ ระดับ 80cm	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	
4/2/2022, 11:16:28	งานต้นท่อร้อยสายใยโทรศัพที่86+419 STA 55+560ต้นท่อ ลอดแนวท่อส่งน้ำมัน	PIPELINE 1 24" ศรีราชา-ลำลูกกา	
4/2/2022, 11:28:13	บริษัท TOT(NT)จุดข้ามแนวท่อส่งน้ำมัน kp86+419(STA55+560)	PIPELINE 1 24" ศรีราชา-ลำลูกกา	

7/2/2022, 16:12:34	ตรวจสอบแนวท่อตามปกติและดูงานด้านท่อร้อยสายไฟฟ้าออก งกฟน. ที่รณคำแหงด้านขนาบนวท่อน้ำมันจากบ่อชิงคันทัน กั้นแฟรงลิ่งบ่อชิงคันทันกลางถนนรามคำแหงดำเนินการ ผ่านเรียบร้อยแล้ว	PIPELINE 4 18" าลูกกา สุวรรณภูมิ
7/2/2022, 16:13:49	ลงตรวจพื้นที่จากคลังาลูกกาเข้ามาทำความเข้าใจความสะอาดที่IDU 24"ตรวจพื้นที่ตามแนวท่อตามตลอดครับ	PIPELINE 1 24" ีราชา ลาลูกกา
7/2/2022, 16:34:36	งานS๒๑9+800ขุดวางท่อระยะบายนี้อิตาเลียน ไทยแก๊สโซลีน น้ำมันที่คันทันชาวบ้านซอยของทองดอนหัวท่อ	PIPELINE 1 24" ีราชา ลาลูกกา
7/2/2022, 18:59:10	เข้าตรวจแนวท่อที่สนามกอล์ฟที่บริษัท ไชยวัฒน์ดินทำทาง งานรถไฟไทยจีนครับ	PIPELINE 3 18" าลูกกา สระบุรี
7/2/2022, 19:04:30	เข้าตรวจแนวท่อที่วัดกาธิราชบริษัทชินนิคเคียส์ดันไม้ระหว่งทำงาน ทำรถไฟไทยจีนครับ	PIPELINE 3 18" าลูกกา สระบุรี
8/2/2022, 10:41:01	ทรู โดย บ.ฟรายเอชHDDลอดแนวท่อ24"TL ค่ายลูกเสือ- ห้วยขาพระพรหมขย12เลียยทางรถไฟบนkp13-488ก.ม. รถไฟ129+650คันทันห่างท่อท่อประมาณ6.00m(เปลี่ยนจุดคันทัน 4จุดที่ผ่านมา)	PIPELINE 1 24" ีราชา ลาลูกกา
8/2/2022, 12:00:26	ขุดข้ามแนวท่อส่งน้ำมัน, ปักเสาไฟฟ้าใกล้แนวท่อส่งน้ำมัน, ปักเสาไฟฟ้าท่อ1.70เมตร49+050 STA-94+460 หลัง โรงงานสหวิทย์	PIPELINE 1 24" ีราชา-าลูกกา
8/2/2022, 12:19:15	คันทันลอดแนวท่อส่งน้ำมัน, ขุดข้ามแนวท่อส่งน้ำมันSTA รถไฟ70+420ถนน304คันทันเหนือ	PIPELINE 1 24" ีราชา-าลูกกา
8/2/2022, 14:03:33	ปักป้ายคำเตือนและเสาขุดระบบ	PIPELINE 5 14" 6" มาบตาพุด-ศรี ราชา
8/2/2022, 15:40:46	สำรวจตำแหน่งแนวท่อที่เครื่องpipe locator ไม่สามารถอ่าน ได้จำนวน 10จุดเพื่อจัดจ้างผู้รับเหมามาเจาะbovimg. test หา แนวท่อน้ำมันให้การ ไฟฟ้านครหลวงปักเสาเข็มจากคดลอง แม่จันทร์ถึงแยกพัฒนาชนบท	PIPELINE 4 18" าลูกกา สุวรรณภูมิ
8/2/2022, 15:47:58	ติดตามงานปักเสาสายสื่อสารยังไม่ได้ดำเนินการครับ	PIPELINE 1 24" ีราชา ลาลูกกา

5/2/2022, 16:08:02	ตรวจสอบแนวท่อจากมาบตาพุด ห้วยโป่ง มะขามเฒ่Bv651 Bv652ค. ไปง Bv653 หนองปลาไหล โรงแยกก๊าซบางละมุง	PIPELINE 5 14" 6" มาบตาพุด-ศรี ราชา
5/2/2022, 16:12:58	ตรวจสอบแนวท่อตามปกติจากทางรถไฟหน้าสี่กักรถ 644 ถึงแยกถนนพัฒนาชนบทถนนรามคำแหงถึงคลังาลูกกา	PIPELINE 4 18" าลูกกา สุวรรณภูมิ
6/2/2022, 12:03:58	เจาะปักเสาเข็มของการไฟฟ้านครหลวงจากแยกถนนพัฒนา ชนบทถึงคดลองแม่น้ำจำนวน 8 จุด 16 คันทันจุดละ2คันทันมี ระยะห่างจากแนวท่อประมาณ 90ข.ม	PIPELINE 4 18" าลูกกา สุวรรณภูมิ
6/2/2022, 16:15:18	ตรวจสอบแนวท่อตามปกติจากBv652.ค. ไปง Bv653 หนองปลา ไหล โรงแยกก๊าซบางละมุง หนองมะนาว เหมืองใหม่แหลม ทอง บั้มสดชั้นศรีราชา และคันทันบุรีรอบบริเวณจุด IDU	PIPELINE 5 14" 6" มาบตาพุด-ศรี ราชา
7/2/2022, 11:04:19	ขุดข้ามแนวท่อส่งน้ำมัน, ปักเข็มเสาใกล้ท่อส่งน้ำมัน53+540 STA89+640 ทางผ่านคดลองประโชชน์	PIPELINE 1 24" ีราชา-าลูกกา
7/2/2022, 11:13:29	งานกันท่อร้อยสายโทรศัพท์NT TOTถนนสาย304+ถนน สาย315+ทางข้ามคดลองศรีนันท	PIPELINE 1 24" ีราชา ลาลูกกา
7/2/2022, 14:49:07	NT โดย บ.ฟรายเอชHDDลอดแนวท่อ24"TLย้ายเครื่องคันทันมา อีกฝั่งค่ายลูกเสือ-ห้วยขาพระพรหม.12เลียยทางรถไฟ บน kp13+488ก.ม. รถไฟ129+650	PIPELINE 1 24" ีราชา ลาลูกกา
7/2/2022, 15:16:03	ปักป้ายคำเตือนและเสาขุดระบบจากจุดเริ่มต้นแยกหนอง บอน-แยกขนำไร่	PIPELINE 5 14" 6" มาบตาพุด-ศรี ราชา
7/2/2022, 16:01:57	สร้างหมุดบ้านเดอะพาลาคลองสี่	PIPELINE 2 10" าลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" าลูกกา สระบุรี

9/2/2022, 16:22:36	ตรวจสอบแนวท่อจากBv652 ไปยัง Bv653 หนองปลาไหล โรงแยกก๊าซบางละมุง หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง บั้มสเตรนศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
9/2/2022, 16:45:41	ตรวจสอบแนวท่อจากคลองขอบสนามบินสุวรรณภูมิถึงถนนพัฒนาชนบทคลองด่านทับช้าง ถนนรามคำแหงถึงคลังล้าลูกกา	PIPELINE 4 18" ล้าลูกกา สุวรรณภูมิ
10/2/2022, 10:20:00	เข้าร่วมประชุมงานโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่7และโครงการก่อสร้างขั้วสายธรรมชาติและผลิตก๊าซเชื่อมระหว่างโรงแยกก๊าซหน่วยที่7 และโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยะอยู่ที่ศูนย์สาธารณูปโภคสุขุมชนเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ. ระยอง	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
10/2/2022, 10:53:24	ผู้รับเหมาNT. บิ๊กเส้ารับสายตามจุดที่กำหนดไว้ให้ผ่านแล้ว4จุดครับ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้าลูกกา
10/2/2022, 11:08:04	เข้าตรวจสอบแนวท่อที่วัดอาจิงงานทำรถไฟไทยเงินของบริษัทูนีความท่อระบายน้ำและทำทางชั่วคราวครับ	PIPELINE 3 18" ล้าลูกกา สระบุรี
10/2/2022, 11:31:29	ค้นท่อลอดแนวท่อส่งน้ำมัน, ชุดข้ามแนวท่อส่งน้ำมันช่วงSTA รถไฟ75+670, บ.NT#TOT	PIPELINE 1 24" ศรีราชา-ล้าลูกกา
10/2/2022, 11:48:02	บักป้าค่าเคื่องและเสาเจาะระบบ ถนนสาย 36 ระหว่างบริเวณช่วง Bv651-วัดหนองหัวและตลาดนพเก้า	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
10/2/2022, 12:55:30	ทำการสำรวจจุดAGMท่อ18"ครับ	PIPELINE 3 18" ล้าลูกกา สระบุรี
10/2/2022, 13:31:31	งานNT โดย บ.ฟราเชื่อHDDตลอดแนวท่อ24"TLชอยเขา น้อยอนามย์ที่6kp38+454ก.ม.รถไฟ105+400กำลังลิ้มเมอร์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้าลูกกา
10/2/2022, 17:28:00	ตรวจสอบแนวท่อตามปกติจากเลียบรินทางรถไฟลาดกระบังคลองด่านทับช้างถนนรามคำแหงถึงคลังล้าลูกกา	PIPELINE 4 18" ล้าลูกกา สุวรรณภูมิ
11/2/2022, 11:14:46	เคลียร์หญ้าไม่มีจุดติดกิโลสถานีรถไฟหลักหกครับ	PIPELINE 2 10" ล้าลูกกา ดอนเมือง

8/2/2022, 16:35:40	เข้าตรวจสอบแนวท่อที่สนามกอล์ฟและบักป้าชั่วคราวเสริมครับ	PIPELINE 3 18" ล้าลูกกา สระบุรี
8/2/2022, 16:39:03	เข้าตรวจสอบแนวท่องานเครื่องจักรไฟฟ้าไทยเงินครับ	PIPELINE 3 18" ล้าลูกกา สระบุรี
8/2/2022, 17:40:46	ขึ้นรถไฟตรวจสอบแนวท่อจากดอนเมือง-อยุธยาครับ	PIPELINE 2 10" ล้าลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ล้าลูกกา สระบุรี
9/2/2022, 11:36:40	บักเส้าไฟรับสายสื่อสารของNT(TOT)เหลือ4จุดรอบักเส้า	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้าลูกกา
9/2/2022, 11:45:34	ตรวจสอบการเคลื่อนตัวของท่อ16"บนpipetrackจุดptt 09 ก่อนจะถึงปั้มสเตรนมาบตาพุดพบมีการเคลื่อนตัว 1. เซนติเมตร จากจุดที่กำหนดไว้ครับ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
9/2/2022, 11:48:09	ทูล โดย บ.ฟราเชื่อHDDตลอดแนวท่อ24"TL ถ่ายลูกเสือ-ห้วยยาพรหอย12เลียบรินทางรถไฟบนkp13+488 ก.ม. รถไฟ129+650 ค้นผ่านท่อส่งน้ำทั้งท่อ3.00m	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้าลูกกา
9/2/2022, 12:17:34	งานNT โดย บ.ฟราเชื่อHDDตลอดแนวท่อ24"TLชอยเขา น้อยอนามย์ที่6kp38+454ก.ม.รถไฟ105+400	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้าลูกกา
9/2/2022, 13:27:51	พาผู้รับเหมาหาจุดAGM10"18"	PIPELINE 2 10" ล้าลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ล้าลูกกา สระบุรี
9/2/2022, 14:52:31	ค้นท่อลอดแนวท่อส่งน้ำมัน, ชุดข้ามแนวท่อส่งน้ำมัน, บักเส้าไฟฟ้าใกล้แนวท่อส่งน้ำมันถนนสาย304ด้านใต้STA รถไฟ70+670	PIPELINE 1 24" ศรีราชา-ล้าลูกกา
9/2/2022, 15:55:06	ตรวจสอบพื้นที่แนวท่อ24"จากหลัง ม.มิตรหลวงเข้าตรวจที่ ถ.ห้วยรามบุรีเข้าตรวจดูงานถมที่สร้างม. THE RUX เข้าหลังคลัง เข้าIDU 24"ครับ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้าลูกกา

13/2/2022, 16:29:13	ตรวจสอบแนวท่อตามปกติจากบ่อบาดาลห้วยโป่ง มะขามตุ้ม ไปยัง หนองปลาไหล โรงพยาบาลชะมดมูล เมืองใหม่แหลมฉบัง บึงมะลิ	PIPELINE 5 14" 6" บาดาลห้วยโป่ง
13/2/2022, 16:37:09	ตรวจสอบแนวท่อตามปกติจากทางรถไฟลาดกระบังคลองด่าน กับข้างถนนรามคำแหงคลองพระยาสุเรนทร์ถึงถังบำบัด	PIPELINE 4 18" ถังบำบัด
14/2/2022, 10:06:50	บริเวณจุดตัดคลองแม่จันทร์จุด water jet ห่างจากท่อ manhole ประมาณ 6 เมตร	PIPELINE 4 18" ถังบำบัด
14/2/2022, 10:53:22	พบ โดย บ.ฟรายเอช HDD ลอดแนวท่อ 24" TL ห่างทั้ง 2.50m ถนนค่ายเสือ-ห้วยขยพรมหอย 12 เลียบทางรถไฟบน kp13+488ก.ม.129+650	PIPELINE 1 24" ถังบำบัด
14/2/2022, 11:19:55	งาน NT โดย บ.ฟรายเอช HDD ลอดแนวท่อ 24" TL ขอยเขา น้อยบนบึงที่ 6 kp38+454ก.ม.ร.105+400 ขึ้นก่อนจะจุด ข้ามหลังท่อ	PIPELINE 1 24" ถังบำบัด
14/2/2022, 11:20:39	จุดไฟฟ้านครหลวงบึงเสาไฟฟ้าแนวท่อน้ำมันบริเวณจุด HDD คลองแม่จันทร์	PIPELINE 4 18" ถังบำบัด
14/2/2022, 12:34:19	ผู้รับเหมา NT (TOT) ขุดนำสายสื่อสารขึ้นเสาที่ทางผ่านคลอง ประโชชน์	PIPELINE 1 24" ถังบำบัด
14/2/2022, 13:13:59	หมู่บ้านเดอะพาล์มคลองสี่	PIPELINE 2 10" ถังบำบัด
14/2/2022, 14:05:18	เข้าตรวจสอบแนวท่อที่สนามกอล์ฟงานทำรถไฟไทยจีนของ บริษัท ไร่น้ำกรีน	PIPELINE 3 18" ถังบำบัด
14/2/2022, 14:09:34	เข้าตรวจสอบแนวท่อที่วัดภักดีงามทำรถไฟไทยจีนของบริษัท นิติธรรม	PIPELINE 3 18" ถังบำบัด

11/2/2022, 11:22:59	ติดตามงานบ่อบาดาลของ TOT (NT) วันนี้จะทำการขุดและตั้ง เสาทั้งหมด 4 จุดเลยครับ	PIPELINE 1 24" ถังบำบัด
11/2/2022, 11:35:31	เข้าบ่อบาดาลสำรวจบริเวณบ่อไทยจีนของบริษัท ไร่น้ำกรีน	PIPELINE 3 18" ถังบำบัด
11/2/2022, 11:59:01	ตรวจสอบการเคลื่อนตัวของท่อ 16" บน pipeline 5 14" วันนี้มี การเคลื่อนตัวเท่าเดิมคือ 1.5 เซนติเมตร จากจุดที่กำหนดไว้ ครับ	PIPELINE 5 14" ถังบำบัด
11/2/2022, 14:15:55	ค้นหาลอดแนวท่อส่งน้ำมันช่วงก.ม.ร.105+900, จุด ข้ามแนวท่อส่งน้ำมัน, ค.ร.ม.บ. NT & TOT	PIPELINE 1 24" ถังบำบัด
11/2/2022, 16:34:13	ตรวจสอบแนวท่อตามปกติจากบ่อบาดาลห้วยโป่ง มะขามตุ้ม Bv651 Bv652 ไปยัง Bv653 หนองปลาไหล โรงแยกก๊าซบาง ละมุง	PIPELINE 5 14" ถังบำบัด
11/2/2022, 16:58:33	ตรวจสอบแนวท่อตามปกติจากแยกร่วมเกล้า ไปคลองด่านกับข้าง ถนนรามคำแหงถึงถังบำบัด	PIPELINE 4 18" ถังบำบัด
11/2/2022, 19:33:35	เข้าตรวจสอบแนวท่อที่วัดภักดีงามทำรถไฟไทยจีนของบริษัท นิติธรรมบ่อหน้าใกล้แนวท่อน้ำมันครับ	PIPELINE 3 18" ถังบำบัด
12/2/2022, 11:38:02	บ่อบาดาลเดิมและเสาขุดระบบระหว่างบริเวณหน้าเทศบาล ต.มะขามตุ้ม-ตลาดคนเก่า ถนนสาย 36	PIPELINE 5 14" ถังบำบัด
12/2/2022, 14:24:39	พาผู้รับเหมาสำรวจจุดที่เครื่อง pipe locator ไม่อ่านค่าแล้ว จะจัดจ้างให้ ผ.ร.ม.เจาะ boring test หาแนวท่อน้ำมันที่คลอง แม่จันทร์เพื่อทำการไฟฟ้าเสาะเข็ม	PIPELINE 4 18" ถังบำบัด
12/2/2022, 14:26:51	ขุดข้ามแนวท่อส่งน้ำมันช่วง STA ร.107+390, จุดค้น หาลอดแนวท่อส่งน้ำมัน, NT & TOT	PIPELINE 1 24" ถังบำบัด
13/2/2022, 11:07:03	ตรวจสอบการเคลื่อนตัวของท่อ 16" วันนี้มีพบการเคลื่อน ตัวเท่าเดิมคือ 1.5 เซนติเมตรจากจุดที่กำหนดไว้ครับ	PIPELINE 5 14" ถังบำบัด

16/2/2022, 17:37:38	ตรวจสอบงานที่เข้าใกล้แนวท่อครับ	PIPELINE 1 24" สีราชาลำลูกกา
17/2/2022, 12:09:25	NT โดย บ.บางกอกเอ็นจิเนียริ่ง ขุดวางท่อสื่อสารข้ามแนวท่อ 24" TL บริเวณถนนไร่ช้อย-อัสสัมชัญ kp11+875ก.ม.ร.ด.ไฟ 132+360 ห่างหลังท่อ 1.40m และคืนถนนเรียบร้อยแล้ว	PIPELINE 1 24" สีราชาลำลูกกา
17/2/2022, 12:56:45	งานดินลอกถนน 344 บ้านสวนจะเริ่มพรุ่งนี้ บ. N ตรวจสอบวางเครื่องดิน	PIPELINE 1 24" สีราชาลำลูกกา
17/2/2022, 13:11:59	id ขุดวางท่อระบายน้ำ STA85+362 ทางผ่านหลังวัดโคก จันทอนครี	PIPELINE 1 24" สีราชาลำลูกกา
17/2/2022, 14:20:43	สำรวจท่อ Piperaok 16" กับทีมงาน NTC ปฏิบัติทางทีม pipeline จะวางแผนทำการตรวจสอบ UT	PIPELINE 5 14" สีราชาลำลูกกา
17/2/2022, 15:31:28	ติดตามดูงานปักเสาไรเซอร์ยังไม่ดำเนินการ	PIPELINE 1 24" สีราชาลำลูกกา
17/2/2022, 16:12:45	ตรวจสอบแนวท่อน้ำมันงานถมที่ดินสร้างหมู่บ้าน THE RUX กำลังดำเนินการอยู่ครับ	PIPELINE 1 24" สีราชาลำลูกกา
17/2/2022, 16:51:51	ตรวจสอบแนวท่อตามปกติจากแยกถนนร่มเกล้าคลองสองต้น จนถึงด้านทับช้างบึงลือเกล้า 641 คลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" สีราชาลำลูกกา สุวรรณภูมิ
18/2/2022, 11:13:48	ตรวจสอบขุดการเคลื่อนตัวของท่อ 16" วันนี้น้ำขยับมาอยู่ที่จุดเดิมที่กำหนดไว้และด้านซ้าย-ขวา ไม่พบการเคลื่อนผิดปกติครับ	PIPELINE 5 14" สีราชาลำลูกกา
18/2/2022, 11:51:40	NT โดย บ.บางกอกเทลคอมเอ็นจิเนียริ่ง ขุดวางท่อสื่อสารข้ามแนวท่อ 24" TL บริเวณถนนของนาย kp10+450ก.ม.ร.ด.ไฟ 132+700 ห่างหลังท่อ 80cm	PIPELINE 1 24" สีราชาลำลูกกา
18/2/2022, 12:42:19	ตรวจสอบขอยืมรถถนนห้วยขาพระหม kp12+200 ชาวบ้านจะท้าวดอกเสี้ยวได้ประสานคุณแอน 0850830510 เจ้าของที่ดิน	PIPELINE 1 24" สีราชาลำลูกกา

14/2/2022, 15:55:22	กม.ท่าหลวง ขุดเปิดร่องน้ำบริเวณถนนสุขุมวิท ก.ม. 126+225 (หน้ามิชลิน) kp57+021 ไม่มีผลกับแนวท่อ	PIPELINE 5 14" สีราชาลำลูกกา
14/2/2022, 16:00:36	ตรวจสอบแนวท่อจากทางข้ามบางคยตลอดแนวถึง IDU 24"	PIPELINE 1 24" สีราชาลำลูกกา
15/2/2022, 11:30:04	จะปลูกสร้างร้านล้างขายข้าวแกงในท้องฟลด์ตำรวจเอก อีสระพันธ์ที่แนวท่อน้ำมันผ่าน คัดถนนคลองสี่กรับ	PIPELINE 2 10" สีราชาลำลูกกา ดอนเมือง,
15/2/2022, 11:35:44	Sta 114+505 งานเจาะทดสอบดินอัดฉีดเปลี่ยนรอยโรกระคาย kp28+850 ขุดแนวท่อต.หัวกระเป๋	PIPELINE 1 24" สีราชาลำลูกกา
15/2/2022, 13:55:34	อัดฉีดน้ำมัน 0.60 เซนติเมตร STA85+362 ทางผ่านหลังวัดโคก จันทอนครี	PIPELINE 1 24" สีราชาลำลูกกา
16/2/2022, 10:33:00	ตรวจสอบการเคลื่อนตัวของท่อ 16" วันนี้น้ำมีการเคลื่อนตัวอยู่ที่ 1 เซนติเมตรจากจุดที่กำหนดไว้ครับ ส่วนการเคลื่อนไม่ทางซ้าย-ขวา ปกติอยู่ที่ 199.5 ครับ	PIPELINE 5 14" สีราชาลำลูกกา
16/2/2022, 11:18:58	NT โดย บ.บางกอกเอ็นจิเนียริ่ง ขุดข้ามแนวท่อ 24" TL บริเวณถนนไร่ช้อย-อัสสัมชัญ kp11+875ก.ม.ร.ด.ไฟ 132+360 กำลังตัดถนน	PIPELINE 1 24" สีราชาลำลูกกา
16/2/2022, 11:37:05	ทริ โดย บ.ฟรายเอช ลิมิต 30cm ผ่านกำลังเตรียมลูกรัง 50cm บริเวณถนนค่ายลูกเสือ-ห้วยขาพระหมขอย 2 เลียบทางรถไฟ กม. kp13+488ก.ม.ร.ด.ไฟ 129+650	PIPELINE 1 24" สีราชาลำลูกกา
16/2/2022, 15:12:16	ขุดนำร่องหาตำแหน่งแนวท่อเพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าเพิ่มเติม จำนวน 9 ต้นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ จากหน้าเข่น Kp40+425 ถึงโรงไฟฟ้า พยา 2 ถนนสาย 36	PIPELINE 5 14" สีราชาลำลูกกา
16/2/2022, 17:06:32	ตรวจสอบแนวท่อตามปกติจากถนนร่มเกล้าข้ามทับช้างไปถนนรามคำแหง ถึงคลังลำลูกกา และงานถนนลูกรังผ่านแนวท่อน้ำมันหน้าบึงลือเกล้า 644 บริษัท ผ.ร. มาสำรวจจุดแนวท่อน้ำมันผ่าน	PIPELINE 4 18" สีราชาลำลูกกา สุวรรณภูมิ

19/2/2022, 18:03:39	ลงพื้นที่ติดตามงานตามแนวท่อจากคลองอุดมชลจร คลองเจ้า คลองหลวงแพ่ง ทับยาว เข้าลำบึงใหญ่ ถัดหลวง เข้านิมิตร ใหม่ ไทธารามชัย IDUBข้างหลังคลังLLK	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
20/2/2022, 12:51:08	เข้าตรวจแนวท่อที่สนามกอล์ฟงานถมดินทำทางรถไฟไทย จีนของบริษัท ไซนาคริบ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
20/2/2022, 16:32:44	ตรวจแนวท่อตามปกติจาก BV 652 ไปยังหนองปลาไหล BV 653 บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง บั้มสดชั้นศรีราชา	PIPELINE 5 14" 6" มาบตาพุด-ศรี ราชา
20/2/2022, 16:58:04	ตรวจแนวท่อจากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงคลังลำลูกกาพบเสา CP และป้ายเตือนหักล้ม ได้รับความเสียหายที่kp1+723	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
21/2/2022, 11:52:30	ตรวจสอบการเคลื่อนตัวของท่อ16"บริเวณจุด PTT-09 มีการ เคลื่อนตัวไปทางบัสสดมาบตาพุด 1.5 เซนติเมตรจากจุดที่ กำหนดไว้ครับ	PIPELINE 5 14" 6" มาบตาพุด-ศรี ราชา
21/2/2022, 13:16:14	Site11+227kp2+262งานเจาะเพสดินดินอัดเปลี่ยนก่อนทาง ข้ามบ้านผู้ใหญ่สุน	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
21/2/2022, 13:32:07	บ.อิตาเลียนไทยฯตรวจร่องน้ำจนแนวท่อช่วง STA75+600 ให้ ุดในแนวเสาไฟครับ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
21/2/2022, 14:34:11	พบดินในที่ธรณีไฟฟ้าผ่านแนวท่อ10"ใกล้สะพานเอกทักษิณหลัก หกเพื่อที่สร้างเป็นตลาดนัดทั่วไป	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง
21/2/2022, 16:24:33	ตรวจแนวท่อตามปกติจากหัวน้ำไปมาบตาพุด มะขามคู่ BV 651 BV 652 Bv653 ไปยัง หนองปลาไหล โรงแยกก๊าซบาง ละมุง	PIPELINE 5 14" 6" มาบตาพุด-ศรี ราชา
21/2/2022, 17:00:27	ตรวจแนวท่อเลี้ยงทางรถไฟลาดกระบังหน้าบึงน้ำสี่อ่าวแล้ว 644 พนักงานบริษัทอินตาเลียนนำป้ายเตือนมาติดตั้งบริเวณแนว ท่อน้ำผ่านผ่าน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
21/2/2022, 17:05:56	ตรวจแนวท่อจากBV 616ย้อนกลับมามาตามทางรถไฟเข้าบาง เตย บึงพระ กลองปริงข้างคลองเจ้า เข้ามาตรวจตามแนว สายส่งEGATเข้ามาที่ฟรอร์วีสต์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

18/2/2022, 13:40:00	งานNT โดย บ.บางกอกเพเลคอมเอ็นจิเนียริ่ง ขุดวางท่อ สื่อสารข้ามแนวท่อ24"TLบริเวณหนองชายปู่pr35+68ก.ม. รถไฟ107+700	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
18/2/2022, 15:36:55	Site97+500kp45+876งานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ ถนนบ้านเก่าหนองคำถึงbv613	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
18/2/2022, 16:13:23	บ.อิตาเลียนไทยฯถึงเขตแหลมปัดอนสิ้นพื้นที่ช่วง STA78+000ทำแนวท่อเดียว2.00เมตรและขุดวางท่อระบาย น้ำขานาแนวท่อขุดวางทำแนวท่อประมาณ5.00เมตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
18/2/2022, 16:16:45	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด หัวโง่ไป มะขามคู่ Bv651 Bv652 ไปยัง BV 653 หนองปลาไหล โรงแยกก๊าซบางละมุง หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง บั้มสดชั้นศรีราชา	PIPELINE 5 14" 6" มาบตาพุด-ศรี ราชา
18/2/2022, 16:40:52	ตรวจพื้นที่และติดตามงานที่เข้าหาที่เกี่ยวข้องกับแนวท่อครับ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
18/2/2022, 16:54:14	ตรวจแนวท่อตามปกติจากคลองประเวศบุรีรมย์แยกถนน พัฒนาชนบท 3 ด้านทับช้างถนนรามคำแหงสี่กั้วแล้ว 642 ถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
19/2/2022, 13:11:02	ทูล โดย บ.ฟรายเอช คิงท่อสื่อสารผ่านเรียบร้อย บริเวณถนน ค่ายลูกเสือ-หัวขยาพรหมขอย12เลียขทางรถไฟkp13+488 ก.ม.รถไฟ129+650	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
19/2/2022, 16:24:14	ตรวจแนวท่อตามปกติจากมาบตาพุด หัวโง่ไป มะขามคู่ BV 651 ไปยังBv652 BV 653หนองปลาไหล โรงแยกก๊าซบางละ มุง	PIPELINE 5 14" 6" มาบตาพุด-ศรี ราชา
19/2/2022, 16:33:32	NT โดย บ.บางกอกเพเลคอมเอ็นจิเนียริ่ง ขุดวางท่อสื่อสาร ข้ามแนวท่อ24"TLห่างหลังท่อ60cm บริเวณถนนเทศบาล7 ไร่จรkp17+861ก.ม.รถไฟ125+450	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
19/2/2022, 17:06:51	ตรวจแนวท่อตามปกติจากแยกถนนร่มเกล้าคลองสองต้น นุ่นแยกพัฒนาชนบท 3 ด้านทับช้างถนนรามคำแหงแยกตู้ บอนถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

23/2/2022, 11:46:43	พ.ผู้รับเหมาตรวจเช็คหาหมุดAGMท่อ14"pipeline 5จาก BV 653 -บึงเสตชั่นศรีราชา (ต่อจากเมื่อวานครับ)	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรี ราชา
23/2/2022, 15:01:20	พบปัญหาการเคลื่อนตัวของท่อ14"ที่สถานีปั๊มน้ำมีระยะห่าง พอประมาณขนาบกว้าง20x20ซ.ม.ลิท1.20ซ.ม.ได้ดำเนินการ ขุดผ่านเรียบร้อยแล้ว16+700ก.ม.ทล46+800ก.ม.ลิท1.20ซ.ม.	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา-สุวรรณภูมิ
23/2/2022, 16:10:18	ตรวจแนวท่อตามปกติและตรวจหาตำแหน่งAGMที่หายด้วย ครับ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
23/2/2022, 16:41:25	ตรวจงานตามปกติครับ	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
24/2/2022, 10:13:04	เข้าร่วมประชุมงานปรับแก้ไขแบบ โครงการรถไฟความเร็ว สูง ไทย-จีน ทบม.แนวท่อผ่าน	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
24/2/2022, 11:02:26	บริษัทสุริรัตน์ ผู้รับเหมาสร้างบ่อดักไขมันของโครงการรถไฟ เกิดทางน้ำได้สะพานเหล็กทางผ่านบึงเสต	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
24/2/2022, 12:12:38	เข้าตรวจแนวท่อที่สถานีหมุดถังฟางงานดินทำทางของบริษัท โซไนทำรถไฟไทยจีนครับ	PIPELINE 2 18" ลำลูกกา สระบุรี
24/2/2022, 12:42:25	ตรวจเช็คการเคลื่อนตัวของท่อ16"บึงpipe rackวันนี้มีการ เคลื่อนตัวไปทางบึงเสตชั่น 1.5 เซนติเมตรจากจุดที่กำหนด และทางด้านซ้ายขวา มีการเคลื่อนไปทางด้านซ้าย (ตะวันตก)ครึ่งเซนติเมตรครับ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรี ราชา
24/2/2022, 16:18:21	ตรวจแนวท่อปกติ	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

22/2/2022, 10:15:34	งานHDDของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระบบ115KVและระบบ 22KV ท่อขนาด160ม.จำนวน 8ท่อ.และท่อขนาด 75มม. จำนวน2ท่อบริเวณBV612KP32+600กม.EHSR3AP	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
22/2/2022, 11:48:06	ผู้รับเหมาNT.ยังไม่ได้ปักเสารับสายสื่อสารเหลือ2ต้น ST91+326และSTA94+640ครับ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
22/2/2022, 11:56:32	เข้าตรวจแนวท่อที่ใกล้คลองปากข้าวสารพื้นที่คูม ของนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะถมดินบนแนวท่อKP56.300และ เช็คความลึกท่อน้ำมันลิท290ครับ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
22/2/2022, 11:59:43	ค้นพบรอยรั่วสายสื่อสารของบ.อมตะเน็ตเวิร์คบริเวณจุด ทางผ่าน พรหม.เข้ามาดูหน้างานจะทำแผนงานค้นขึ้นมาให้ ทราบต่อไปครับ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
22/2/2022, 12:49:27	พ.ผู้รับเหมาจุด AGM จากมาบตาพุด-ศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรี ราชา
22/2/2022, 16:38:25	ตรวจแนวท่อตามปกติและหาตำแหน่งของAGMด้วยครับ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
22/2/2022, 16:54:28	ตรวจแนวท่อตามปกติจากคลองประเวศบุรีรมย์แยกพัฒนา ชนบท 3 ถนนรามคำแหงถึงลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
22/2/2022, 17:50:27	ตรวจแนวท่อปกติ	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
23/2/2022, 10:21:59	ปักป้ายชั่วคราวในพื้นที่ถมดินบนแนวท่อสื่อสารเนสวี กั้นหลอดที่ร้อยสาย	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
23/2/2022, 10:44:51	รื้อย้ายชุด CPUและชุด AC Missingออกให้พื้นแนวที่จะถม ดินโครงการก่อสร้างตลาดฝั่งสะพานเอกทักษิณ	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง

26/2/2022, 11:55:45	เคลียร์ขั้วไฟฟ้าใกล้สะพานข้ามทางรถไฟฝั่งรางน้อย โครงการรถไฟ4-3ครับ
26/2/2022, 13:21:08	งานปักเสาไว้เซอร์ของบ.NT.TOTยังไม่เข้ามาดำเนินการครับ
26/2/2022, 14:27:40	บ.ปตท จำกัด และ บ.ก สมบุญแอนชั่น ผู้รับเหมาทำการขุด เปิดหน้าดินเพื่อทำการซ่อมระบบท่ออีกของ ปตท ขุดห่าง จากระบบท่อส่ง 1.50 เมตรบริเวณข 36+900 ถนนสาย 36
26/2/2022, 16:08:11	เข้าตรวจสอบแนวท่อKP50+244ก่อนถึงสนามกอล์ฟงามดม ทำทางรถไฟไทยจีนของบริษัท ใหรน้ำช่วง443ครับ
26/2/2022, 17:19:09	ผมจะสำรวจตำแหน่งแนวท่อน้ำมันที่คลองแม่จันให้การ ไฟฟ้านครหลวงปักเสาไฟฟ้า
27/2/2022, 10:31:15	ผมเข้าตรวจสอบแนวท่อKP35+516งานทำรถไฟไทยจีน443ของ ใหรน้ำขุดทำถ่องน้ำ ไม่ผ่านแนวท่อแยจค์ท่อใหรน้ำมันลึก80เซน ติครับ
27/2/2022, 11:35:20	Slal20+650ข 22+423ขุดวางท่อระบายน้ำของอิตาเลียน ขนาด80ชม. ขุดลึก1.20ม. ห่างหลังท่อ1.10ม.
27/2/2022, 13:15:31	งานHDDของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระบบ115KVและระบบ 22KV ท่อขนาด160มมจำนวน 8ท่อ.และท่อขนาด 75มม. จำนวน2ท่อบริเวณข612KP32+600กม.EHSR3AP 110+220คั่นใหรน้ำมันลึกเมตรท่อน้ำมันลึก4เมตรคั่น คั่นแล้ว
27/2/2022, 15:40:51	ผมเข้าตรวจสอบแนวท่อตรงวัดภาชีKP76+530งานทำรถไฟไทย จีน4446ของบริษัทผู้เินคครับ
27/2/2022, 15:47:42	บ.ปตท และ บ.ก สมบุญแอนชั่น ผู้รับเหมา ทำการขุดหา ตำแหน่งแนวท่อเพื่อทำการซ่อมระบบท่อ ของ ปตท. ถนน สาย36ค. ไปข 36+900

24/2/2022, 16:21:07	ตรวจสอบแนวท่อจากท้ายไปโปง มาบตาพุด มะขามขุ่ม BV 651 ไปข ข652 และตรวจสอบความเรียบร้อยของป้ายคั่นเตือน เสาเขต ระบบ
24/2/2022, 16:35:25	งานข 97+500ข 45+876งานก่อสร้างสะพานข้ามทาง รถไฟถนนบ้านเก่าหนองต๋าลึงข613
24/2/2022, 16:42:39	แนวท่อตามปกติจากคลองประเวศบุรีรมย์แยกถนนพัฒนา ชนบท 3 คำนกับข้างถนนรณค้ำแห่งถึงคั่นล้าลูกกา
24/2/2022, 19:06:35	พาทีมงานหาตำแหน่งAGMเริ่มจากปริงมาถึงคั่นล้าLK
25/2/2022, 11:26:36	ผู้รับเหมา บ.สุริรัตน์เปิดทางน้ำ ได้สะพานเหล็กทางถ่านเมิน สะดวกเรียบร้อยครับ
25/2/2022, 11:42:10	เข้าตรวจสอบแนวท่อที่สะพานทางหลวงหมายเลขข้ามทางรถไฟ งานเตรียมขุดวางท่อไฟไทยจีนของบริษัท ใหรน้ำมันที่ท่อที่ของที่ วัลย์ครับ
25/2/2022, 12:03:09	บ ปตท จำกัดและ บ.ก สมบุญแอนชั่น ทำการปักคั่นพื้นที่ บริเวณ kp+900 เพื่อทำก็จะเปิดหน้าดินและทำการซ่อม ระบบท่อของ ปตท เจ้าหน้าที่ที่ควบคุม ปตท นายอรุณจุติ วิจิณนสาร 063-824-4012 ผู้ดำเนินงาน น.ส วิชุดา ดังกิจ (จะทำการขุดวันพรุ่งนี้ครับ)
25/2/2022, 14:11:30	ผู้รับเหมาและทีมงานเซอร์เวย์สำรวจตำแหน่งแนวท่อ น้ำมันและปรับพื้นที่เจาะboving testหาแนวท่อที่คลองแม่ จันจำนวน 3 จุดให้การไฟฟ้านครหลวงปักเสาเข็ม
25/2/2022, 15:52:40	ขั้วรถไฟตรวจสอบแนวท่อ รังสิต-อยุธยาครับ
25/2/2022, 16:29:47	ตรวจสอบแนวท่อจากข652ไปข BV 653หนองปลาไหล โรง แยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว เมืองใหม่
26/2/2022, 9:50:15	ผมเข้าตรวจสอบแนวท่อตรงKP35+516งานเตรียมขุดทำรถไฟไทยจีน ของบริษัท ใหรน้ำมันที่ท่อที่ของฟิวล์ครับ

28/2/2022, 15:10:31	ชุดและหาตำแหน่งท่อของ ปลดท เพื่อทำการซ่อม ถนนสาย 36 ต. โป่ง kp36+900	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรี ราชา
28/2/2022, 17:25:56	ชุดและหาตำแหน่งท่อของ ปลดท เพื่อทำการซ่อม ถนนสาย 36 ต. โป่ง kp36+900	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

PIPELINE1-PIPELINES ตรวจสอบที่โดยรวมแล้วไม่พบการทรุดตัวของพื้นดิน

THM.....	WRR.....
NPT....	WRM.....

27/2/2022, 17:53:25	ชุดและหาตำแหน่งท่อของ ปลดท เพื่อทำการซ่อม ถนนสาย 36 ต. โป่ง kp36+900	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
28/2/2022, 9:49:01	ชุดและหาตำแหน่งท่อของ ปลดท เพื่อทำการซ่อม ถนนสาย 36 ต. โป่ง kp36+900	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/2/2022, 10:25:40	ชุดและหาตำแหน่งท่อของ ปลดท เพื่อทำการซ่อม ถนนสาย 36 ต. โป่ง kp36+900	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/2/2022, 11:00:09	ชุดและหาตำแหน่งท่อของ ปลดท เพื่อทำการซ่อม ถนนสาย 36 ต. โป่ง kp36+900	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
28/2/2022, 11:31:02	ชุดและหาตำแหน่งท่อของ ปลดท เพื่อทำการซ่อม ถนนสาย 36 ต. โป่ง kp36+900	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
28/2/2022, 11:37:51	ชุดและหาตำแหน่งท่อของ ปลดท เพื่อทำการซ่อม ถนนสาย 36 ต. โป่ง kp36+900	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/2/2022, 11:39:55	ชุดและหาตำแหน่งท่อของ ปลดท เพื่อทำการซ่อม ถนนสาย 36 ต. โป่ง kp36+900	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/2/2022, 11:52:11	ชุดและหาตำแหน่งท่อของ ปลดท เพื่อทำการซ่อม ถนนสาย 36 ต. โป่ง kp36+900	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
28/2/2022, 11:57:16	ชุดและหาตำแหน่งท่อของ ปลดท เพื่อทำการซ่อม ถนนสาย 36 ต. โป่ง kp36+900	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/2/2022, 13:17:35	ชุดและหาตำแหน่งท่อของ ปลดท เพื่อทำการซ่อม ถนนสาย 36 ต. โป่ง kp36+900	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
28/2/2022, 13:54:33	ชุดและหาตำแหน่งท่อของ ปลดท เพื่อทำการซ่อม ถนนสาย 36 ต. โป่ง kp36+900	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

2/3/2022, 16:34:20	บ.NT#FOY#ปิกเสาโลนเซอร์1.ถนน304ทั้งด้าน 2.ถนนสาย351ด้านเหนือส่วนด้านใต้จะขุดวาง ขนาบแนวท่อ 3.สะพานข้ามคอนสแตนต์ปิกเสาต้น และจะขุดวางขนาบนแนวท่อครับ	PIPELINE 1 24" ซีรี ราชา ลำลูกกา	Page 2 of 21
3/3/2022, 8:55:01	ผมเข้าแนวท่อKP35+516เป็นพื้นที่ของชุมชนวิลัย งานทำรถไฟไทยจีนของบริษัทไชน่าเคียพื้นที่ และขุดทำร่องน้ำทางแนวท่อสมตรครับ	PIPELINE 3 18" ลำ ลูกกา สระบุรี	
3/3/2022, 10:50:14	งานHDDของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระบบ 115KVและระบบ 22KV ท่อขนาด160มมจำนวน 8ท่อ.และท่อขนาด 75มม.จำนวน2ท่อบริเวณ BV612KP32+600กม.EHSR3AP 110+220กำลัง ลิ้มเมอร์	PIPELINE 1 24" ซีรี ราชา ลำลูกกา	
3/3/2022, 12:45:26	ผมเข้าตรวจแนวท่อKP50+074งานทำรถไฟไทย จีน443ของบริษัทไชน่ากำลังถมทำทางขนาบ แนวท่อครับ	PIPELINE 3 18" ลำ ลูกกา สระบุรี	
3/3/2022, 12:55:37	ตรวจเช็คการเคลื่อนตัวของท่อ16"บริเวณp๙๙9มี การเคลื่อนตัวไปทางบมสลดชั้นมาบตาพุด 1.5 เซนติเมตรเลทางด้านซ้าย-ขวา ไม่พบการเคลื่อน ตัวจากจุดที่กำหนดไว้	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา	
3/3/2022, 13:50:01	จุดปิกฐานไฟส่องขนาบกว้าง1.20+1.00มเล็ก1.20 ม.มีระยะห่างจากแนวท่อประมาณ 6 เมตรของ ทางหลวงหมายเลข 9 ถนนกาญจนาภิเษกที่30+800 แยกจากถนนข้างคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำ ลูกกา สุวรรณภูมิ	
3/3/2022, 15:19:46	ผมเข้าตรวจแนวท่อKP76+530งานเคียพื้นที่ทำ รถไฟไทยจีน446ของบริษัทวิทยุสมัครรับ	PIPELINE 3 18" ลำ ลูกกา สระบุรี	

TO:MEK
เรื่อง:รายงานข้อมูลติดตามงานของทีม SURVEILLANCE ทุกพื้นที่ประจำเดือน มีนาคม 2565

DATE	สิ่งที่ติดตามงาน	NAME	PIPELINE
1/3/2022, 11:26:58	งานHdd/ขยอ11บ้านสวนคันลวดท่อน้ำมันเล็ก 4.70ม. ท่อน้ำมันเล็ก2.30ม.Sha107+890kp35+439		PIPELINE 1 24" ซีรี ราชา ลำลูกกา
1/3/2022, 11:37:36	ตรวจเช็คการเคลื่อนตัวของท่อ16"วันนีบริเวณจุด P๙๙09 มีการเคลื่อนตัวไปทางบมสลดชั้นมาบตาพุด 1 เซนติเมตรและด้านซ้าย-ขวา ปกติจากจุดที่ กำหนดไว้		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
1/3/2022, 11:43:53	ชี้แจงเสาCP19/เพื่อที่จะถมดินเข้าในที่ที่ตลาด ใกล้สะพานเอกทักษิณหลักหกครับ		PIPELINE 2 10" ลำ ลูกกา ดอนเมือง
1/3/2022, 16:12:51	ตรวจแนวท่อและติดตามงานขุดเจาะหาตำแหน่ง ท่อเพื่อทำการซ่อมระบบท่อของ ปตท ถนนสาย 36 ต.โป่ง kp36+900		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
1/3/2022, 17:15:48	ตรวจแนวท่อที่ติดป้ายค่าเดือนเพิ่มที่โค้งคลองแม่ ช้างงานขยอทางของทางหลวงหมายเลข 7จา กค.ม7แยก ด้านทับช้างถึงก.ม9คลองหนึ่งมี ระยะห่างจากแนวท่อน้ำมันประมาณ 50 เมตร		PIPELINE 4 18" ลำ ลูกกา สุวรรณภูมิ
2/3/2022, 12:11:05	รับแจ้งจากจ.ป.ภ.แสงเพชรเกิดไฟลุกไหม้กอง ขยะทางเข้าBlock valve 641ร.ป.ภ.แจ้งระดับเพลิง จากบางชั้นและภาคสวามาทำการดับ ไฟดับเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว		PIPELINE 4 18" ลำ ลูกกา สุวรรณภูมิ
2/3/2022, 14:49:14	เข้าที่ดินเปลี่ยนชั้นใหม่หมดทุกตัวที่Bv 651และ Bv653ครับ		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

4/3/2022, 16:06:34	ตรวจสอบแนวท่อจากบว652 ไปยัง บว653หนองปลาไหล โรงแยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว เมื่อใหม่หมดลงบ้าง บีมส์ตันขึ้นศรีราชา และฉีดยาหุงที่จุด TR 1	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
4/3/2022, 16:24:49	งานHDDของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระบบ 115KVและระบบ 22KV ท่อขนาด160มมจำนวน 8ท่อและท่อขนาด 75มม. จำนวน2ท่อบริเวณ บว612KP32+600กม.EHSR3AP 110+220หัวลิ้มขาดกั๊ไม่ได้คืนใหม่	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
4/3/2022, 16:43:09	ตรวจสอบแนวท่อตามปกติจาก block valve 644 ถนนร่มเกล้าคลองด่านทับช้างคลองแสนแสบบ่อดัก วาล์ว 642 ถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
5/3/2022, 12:05:49	ตรวจสอบการเคลื่อนตัวของท่อ16"บริเวณจุด PTT 09 มีการเคลื่อนตัวไปทางบีมส์ตันมาบตาพุด1 เซนติเมตรและด้าน ซ้ายขวาไม่พบการเคลื่อนไหว	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
5/3/2022, 15:22:36	ติดตามงานรื้อท่อบ้านเรือนขึ้นโรงรีดคดลองหนึ่งครับ	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
5/3/2022, 16:20:23	ตรวจสอบแนวท่อจากมาบตาพุด ห้วยโป่ง มะขามคู่ บว651 บว652 ไปยัง และฉีดยาหุงเข้าตามบริเวณ น้ำคำเค็ดื่อนจากจุดCN BX3-PTT 07	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
5/3/2022, 17:01:24	ตรวจสอบแนวท่อตามปกติจากคลองประเวศบุรีรมย์ แยกร่มเกล้าคลองด่านทับช้างถนนรามคำแหง คลองคูบอนถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

3/3/2022, 15:45:57	ขึ้นรถไฟตรวจสอบแนวท่อจากโรงรีด-อยุธยาครับ	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
3/3/2022, 16:18:08	ตรวจสอบแนวท่อจากมาบตาพุด ห้วยโป่ง มะขามคู่ บว651 บว652 ไปยัง บว653หนองปลาไหล โรงแยกก๊าซบางละมุง	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
3/3/2022, 16:23:40	เข้าตรวจสอบแนวท่อตรงถนนแสนแสบเอเชียKP61+620 งานวางท่อประปาของสวนภูมิภาครักษ์พื้นที่ผ่านแนวท่อน้ำมันผสมประสานงานช่างนัม. 0839966428ตรงแนวท่อยังไม่ให้ชุดครับ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
4/3/2022, 9:01:56	พบเข้าตรวจสอบแนวท่อKP36+645พื้นที่ของคุณวิสัย งานทำรื้อไฟฟ้าไทยจีน443ของบริษัทโซนาพัฒนาที่จุดแนวท่อเพื่อเคลียร์พื้นที่ที่ทำถนนครับ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
4/3/2022, 11:21:19	เคลียร์รื้อรถไฟไทยจีน4-2หลังจำนวนครKP30+164- โรงปูนATPผู้รับเหมามบ.ASจำนวน3กิโลเมตรครับ คุณสมชัย0835374305โพแมนหน้างานครับ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
4/3/2022, 11:27:17	เข้าที่แนวท่อน้ำมันให้คุณศราวุธ 0818159302 ผู้ดูแลเบี่ยงมาพบลงแจ้งว่าแผนจะซื้อที่ดินเพิ่มช่วงที่มีแนวท่อพาดผ่าน ช่วงKP121+785	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
4/3/2022, 12:49:05	บ.NT ขึ้นเสาไฟไฟเซอร์เสร็จแล้วจุดถนนสาย 304 ด้านเหนือ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
4/3/2022, 14:07:32	สิ้นสุดเปิดทางน้ำได้สะพานหลักทางผ่านวัดแหลมแคให้ชุดระดับที่iongคลองเดิมครับ STA-90+100	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

7/3/2022, 16:17:52	เข้าไปติดตั้งที่TR4เข้าตรวจแนวท่อจากปริงไป แขวงกลั่นเข้าบางพระเข้าบางเดยอันมาเข้า ตรวจดูที่คลองอุดมคลองเจ้าหลวงแฟงเข้าคลอง ทับยาวตรวจดูที่ฟรอร่วิลส์ริยบรฮัยติรับ
7/3/2022, 16:25:36	ตรวจแนวท่อจากมาตาพูด ห้วยโป่ง BV 651 มะขามคู่ BV 652 ไปยัง และถัดยาห์เข้าตามบริเวณ ป้ายคำเตือนต่างๆ
7/3/2022, 16:40:56	งานHDDของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระบบ 11KVและระบบ 22KV ท่อขนาด160มจำนวน 8ท่อและท่อขนาด 75มม. จำนวน2ท่อบริเวณ BV612KP32+600กม.EHSK3AP 110+220กำลัง ลิ้มเมอร์
7/3/2022, 16:57:32	ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าคลองสองต้น นุ่นแยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันคลองด่านทับ ช้างถนนรามคำแหงแยกคูบอนถึงคลังลำลูกกา
8/3/2022, 10:18:12	เข้าตรวจแนวท่อตรงKP35+016พื้นที่ของคุณวิสัย งานทำทางผ่านแนวท่อน้ำมันเพื่อขุดดินผ่านท่า รถไฟไทยจีน443ของบริษัทโซไน8ครับ
8/3/2022, 10:20:51	เคลียร์รถไฟไทยจีน4-3เหนือสะพานเบอเตอร์เวย์ บางปะอินโรตราศรี
8/3/2022, 12:24:03	เข้าตรวจแนวท่อที่คลองบ้านเลขKP44+802งาน เตรียมพื้นที่ทำการกลางวัชที่คนผู้รับเหมาขุดเม ขและมาตรวจรถไฟคูขสุวิชา
8/3/2022, 12:47:17	บ.NT(TOT)ร้อยสายสื่อสารที่อมตะนครหลัง รง.สทวิทย์

6/3/2022, 16:46:57	ตรวจแนวท่อตามปกติจาก BV 652 ไปยัง BV 653 หนองปลาไหล โรงแยกที่เซบางละมุง หนอง มะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง จุด IDu-TR-1 บั้มส เตชั่นศรีราชา
6/3/2022, 17:08:34	ตรวจแนวท่อจากบ่อกวาลัว 644แยกถนนร่ม เกล้าคลองแม่จันหรือถนนรามคำแหงแยกคูบอนถึง คลังลำลูกกา
7/3/2022, 9:49:24	ตรวจแนวท่อและตัดหญ้าที่TR เบริง
7/3/2022, 11:43:10	ตรวจสอบการเคลื่อนตัวของท่อ16"วันนี้มีการ เคลื่อนตัวไปทางบัสเสตรงันมาตาพูด 1 เซนติเมตรและทางด้านซ้าย-ขวาปกติจากจุดที่ กำหนดไว้
7/3/2022, 12:14:26	เข้าตรวจแนวท่อตรงหมู่บ้านทองธารีKP52+978 งานถมดินทำทางรถไฟไทยจีน443ของบริษัทโซ ไน
7/3/2022, 12:58:15	PTTตรวจสอบแนวท่อ24"/14"จากบัสศรีราชาถึง TR1เพื่อทำสัญญาใหม่
7/3/2022, 13:22:59	ตรวจท่อที่อมตะนคร ตรวจท่อหลังสทวิทย์ตรวจ ท่อและสายFOCคลองกลุ่มแอน
7/3/2022, 14:08:49	ขุดล่อน้ำทำนาคิดรั้วหมู่บ้านสนามกอล์ฟด้านทิศ ใต้KP2+459ท่อน้ำมันลึก1.80Mขุดล่อน้ำลึก 70CMครึ่ง
7/3/2022, 15:10:37	ผสม ของบ.NT& TOTขุดท่อร้อยสายเพื่อติดตั้ง เสาโลหะร้อยถนนสาย 304 ด้านใต้ช่วง STA75+670

9/3/2022, 16:46:57	ทีมงานค้นต่อร้อยสายไฟฟ้าของกฟนขนาด 2.2 มลลดแนวท่อถนนสายรามคำแหงได้ดำเนินการผ่านเรียบร้อยแล้ว ร.ม ได้นำหัวงานขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	PIPELINE 4 18" ล้ำ ตุ๊กตา สุวรรณีภูมิ
10/3/2022, 11:15:10	ตรวจพื้นที่และตำแหน่งฐานรากร่วมกับทางคุณ ปรีชา EMD และคุณลิขิต TTD พร้อมทีมงาน ตรวจเสร็จเรียบร้อยระบบไฟฟ้าของเทศบาลเมืองต้น ส่วนที่มีผลกระทบกับตำแหน่งฐานรากมีระบบ ไฟฟ้าของเทศบาลเมืองแล้วพร้อมร.บ.ก.บางส่วนและ บ่อ FIBER OPTIC และเสา CP ต้องทำการร้อยย้าย และแก้ไขเนื่องจากเกิดขวางตำแหน่งฐานรากและ ขอบ SHEET PIE ครบ	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
10/3/2022, 11:24:00	ประชุมโครงการกรรไฟฟ้าไทยจีน 4-2 ดอนเมือง นคร	PIPELINE 3 18" ล้ำ ตุ๊กตา สระบุรี
10/3/2022, 16:04:34	เข้าตรวจแนวท่อน้ำมัน Kp35+046 พื้นที่ของชุมชน วิสัยงานทำทางผ่านแนวท่อน้ำมันของ บริษัท ไช น้า ครับ	PIPELINE 3 18" ล้ำ ตุ๊กตา สระบุรี
10/3/2022, 16:05:25	ลงพื้นที่ติดตามงานต่างๆไป-ติดตามงานทำทาง เท้าหน้า โรงไฟฟ้าหนองจองอก (EGAT) แก้ไขแบบ ใหม่จากเดิมจะใช้เสาเข็มสมรรถทางไฟฟ้าให้ทาง ผู้รับเหมาเทพุดตั้งอย่างเดียวกัน	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
10/3/2022, 16:41:05	ตรวจแนวท่อตามปกติจาก Bv652 ไป Bv653 หนองปลาไหล โรงแยกก๊าซบางละมุง หนอง มะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง บั้มสแตนศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาตาพูด-ศรีราชา

8/3/2022, 13:10:11	ตรวจพื้นที่ติดตามงานถนนที่สร้าง ม .THE RUX และตรวจพื้นที่ทั่วไป	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
8/3/2022, 16:28:16	ตรวจแนวท่อตามปกติจาก Bv652 ไป Bv 653 หนองปลาไหล โรงแยกก๊าซบางละมุง หนอง มะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง บั้มสแตนศรีราชา และถางหญ้ารอบๆกล่อง AC ที่ Bv652	PIPELINE 5 14" 16" มาตาพูด-ศรีราชา
8/3/2022, 16:45:57	ตรวจแนวท่อจากคลองประเวศบุรีรมย์แยกถนน ร่มเกล้าแยกถนนพัฒนาชุมชนคลองแม่จันทน์แนว วัดลาดบัวขาวถึงถนนรามคำแหงแยกตู้บอน หนองระแหงถึงลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ล้ำ ตุ๊กตา สุวรรณีภูมิ
9/3/2022, 11:15:40	ตรวจสอบการเคลื่อนตัวของท่อ 16" วันนี้บริเวณ จุด PTT09 ก่อนถึงบั้มสแตนมาตามปกติมีการ เคลื่อนตัว 1 เซนติเมตรจากจุดที่กำหนดไว้และ ด้านซ้าย-ขวาปกติครับ	PIPELINE 5 14" 16" มาตาพูด-ศรีราชา
9/3/2022, 11:18:05	งานค้นต่อร้อยสายไฟฟ้าขนาด 2.2 ม. ของกฟน. รศ ไฟสายสี่ชมพุดถนนรามอินทรา	PIPELINE 4 18" ล้ำ ตุ๊กตา สุวรรณีภูมิ
9/3/2022, 13:17:01	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค HDD115KV ลดแนวท่อ 24" TL บริเวณ Bv612 qp32+600 ก.ม. รศ ไฟ 110+220 กำลังล้มลดผ่านแนวท่อ	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
9/3/2022, 16:17:47	ตรวจแนวท่อจากมาตาพูด หัวขโม้ง มะขามตู Bv651 Bv652 ไป Bv653 หนองปลาไหล บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง	PIPELINE 5 14" 16" มาตาพูด-ศรีราชา
9/3/2022, 16:26:50	ขึ้นรถไฟตรวจแนวท่อ รังสิต-อยุธยา ครับ	PIPELINE 2 10" ล้ำ ตุ๊กตา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ล้ำ ตุ๊กตา สระบุรี

PIPELINE 5 14" 16"

มาบตาพุด-ศรีราชา

PIPELINE 4 18" ลำ

ดูถูก สุวรรณภูมิ

PIPELINE 3 18" ลำ

ดูถูก สระบุรี

PIPELINE 3 18" ลำ

ดูถูก สระบุรี

PIPELINE 1 24" ศรี

ราชา ลำดูถูก

PIPELINE 1 24" ศรี

ราชา ลำดูถูก

PIPELINE 5 14" 16"

มาบตาพุด-ศรีราชา

PIPELINE 4 18" ลำ

ดูถูก สุวรรณภูมิ

11/3/2022, 16:21:11
ตรวจสอบแนวท่อจากมาบตาพุด ห้วยโป่ง มะจานทุ่ Bv651 Bv652 Bv 653 ไปยัง หมอกลงปลาไหล บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง

11/3/2022, 17:06:00
ตรวจสอบแนวท่อจากคลองประเวศบุรีรมย์แยกถนนร่มเกล้าแยกพัฒนาชนบทคลองแม่เงินแยกถนนรามคำแหงคลองคูบอนบึงจะดำไห้ผู้ถึงคลังลำดูถูก

12/3/2022, 12:08:45
เข้าตรวจสอบแนวท่อตรงคลองพุทราKP37-514เสร็จพื้นที่งานรดไฟฟ้าไทยจีนของบริษัท ไชยน้ำครับ

12/3/2022, 14:36:05
เข้าตรวจสอบแนวท่อตรงปลายนาพีรี KP50-074.AGM50งานเสร็จถึงห้วยไกลแนวท่อน้ำมันเพื่อถนุณิการทำงานงานรดไฟฟ้าไทยจีน443ของบริษัท ไชยน้ำครับ

12/3/2022, 15:09:22
ตรวจสอบงานทำหลังคาคลุมทางเท้าหน้า โรงไฟฟ้าหนองจอก –งานถมที่ดินที่ ถ.ชุมทองลำค้อยตั้งเรียบร้อยดีครับ

12/3/2022, 16:04:39
บ. NT&TOTตรวจสอบท่อร้อยสายยังไม่มาดำเนินการครับ

12/3/2022, 16:31:15
ตรวจสอบแนวท่อจาก Bv652 ไปยัง Bv653 หมอกลงปลาไหล โรงแยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หมอกลงมะนาวเมืองใหม่แหลมฉบัง บั้มสเตรชั่นศรีราชา

12/3/2022, 16:48:35
ตรวจสอบแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าคลองสองต้นนุ่นแยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่เงินชุมชนคลองเจ๊กคลองแสนแสบแยกถนนคูบอนบึงจะดำไห้ผู้ถึงคลังลำดูถูก

PIPELINE 4 18" ลำ

ดูถูก สุวรรณภูมิ

PIPELINE 1 24" ศรี

ราชา ลำดูถูก

PIPELINE 1 24" ศรี

ราชา ลำดูถูก

PIPELINE 2 10" ลำ

ดูถูก ดอนเมือง,

PIPELINE 3 18" ลำ

ดูถูก สระบุรี

PIPELINE 5 14" 16"

มาบตาพุด-ศรีราชา

PIPELINE 1 24" ศรี

ราชา ลำดูถูก

PIPELINE 1 24" ศรี

ราชา-ลำดูถูก

PIPELINE 3 18" ลำ

ดูถูก สระบุรี

PIPELINE 2 10" ลำ

ดูถูก ดอนเมือง,

PIPELINE 3 18" ลำ

ดูถูก สระบุรี

14/3/2022, 16:03:24	เข้าตรวจสอบวาทะตรงวัดเกษียและใช้ความลึกของท่อที่บริษัทยูนิคเคิร์ทพื้นที่บนแนวท่อต่อลึก 1.25.Mครึ่งงานพักรถไฟไทยจีน446
14/3/2022, 16:53:23	ตรวจสอบงานถมที่ดินผ่านแนวท่อที่ถนนอนุของลำค้อยตั้ง
14/3/2022, 17:08:02	ตรวจสอบแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าแยกพัฒนาชนบท 3 คลองด้านซ้ายข้างถึงถนนรามคำแหง block valve 641 ถึงคลังลำลูกกา
15/3/2022, 10:35:49	เสริมป้ายคำเตือนตรงงานถมที่ดินบนานแนวท่อกรับ
15/3/2022, 12:16:24	เข้าตรวจเช็คแนวท่อน้ำมันตรงKP40+400จะมีการทำสะพานข้ามท่อน้ำมันของบริษัท ไซนาสองจุดใกล้โรงงานยิบซัม
15/3/2022, 12:29:56	งานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟถนนบ้านเก่าหนองค้ำถึงbv613kp45+876
15/3/2022, 15:04:42	บ.ปตท จำกัดงานก่อสร้างระบบท่อก๊าซธรรมชาติดำเนินการโดย DACON ทำจัดทำกรงและเปิดหน้าดินเพื่อทำการซ่อมระบบท่อมีระยะห่างจากแนวท่อส่ว50 ซ.ม ขุดขนาดแนวท่อส่งบริเวณถนนสาย36 ค. ไปยังkp36+900 เจ้าหน้าที่ควบคุมบตท คุณชาญชัย 084-388-7880
15/3/2022, 16:30:19	ตรวจติดตามงานถมถนนเสวี่จะคันต่อร้อยสายสื่อสาร ตรวจท่อสถานะรถไฟฟ้านทองตรวจท่อตำบลเกาะลอยครับ

13/3/2022, 3:10:49	คุมงานเดินท่อร้อยสายไฟของก.ฟ.นสายสี่ชมพูถนนรามอินทรา KP ที่ 12 + 600ขนาดท่อ 2.2 เมตรดับท่อจากคิวถนน ลีกร5.20แนวท่อน้ำมันลึกประมาณ 7 เมตรมีระยะห่างจากแนวท่อน้ำมัน 1.80 เมตร
13/3/2022, 11:13:57	ติดตามการเคลื่อนตัวของท่อ16" วันนี้มีการเคลื่อนตัวไปทางบ่อบีเสดชั้นบนบาคาพูด 1.5 เซนติเมตรและทางด้านซ้าย-ขวาอยู่ที่ 199.5 เซนติเมตรปกติจากจุดที่กำหนดไว้
13/3/2022, 15:32:42	เข้าตรวจแนวท่อเลขยV634KP49+587งานเสร็จแล้วยู่ของบริษัท ไซนาทำรถไฟไทยจีน443ครับ
13/3/2022, 16:07:19	ตรวจแนวท่อจากบาคาพูด ห้วยโป่ง มะขามคู่ Bv651 Bv652 ไปยัง Bv653หนองปลาไหล โรงแยกก๊าซบางละมุง หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง บ่อบีเสดชั้นศรีราชา
13/3/2022, 16:26:20	ขึ้นรถไฟตรวจแนวท่อ รังสิต-อยุธยาครับ
14/3/2022, 10:39:54	การประสานเครหลงบักเก็บเสาใกล้ท่อส่งน้ำมันวางท่อประป11mkp103+830-kp103+910
14/3/2022, 15:17:02	บ.คาคอน เมตคานิคอน ไซลูชั่นส์ จำกัด ทำการเปิดหน้าดินต่อจากจุดที่แล้วเพื่อทำการซ่อมระบบท่อของ ปตท บริเวณถนนสาย36 ค. ไปยัง K36+900
14/3/2022, 15:56:06	รถไฟไทยจีน4-2 4-3นคร-เรียงรางน้อย-คลองพุทราครับ

17/3/2022, 15:55:43	ตรวจสอบแนวท่อที่จะวิ่งเชิงเทรช BV 616 ไส้ทราเวอร์สเข้า ทางเขตตลอดแนวทางขบวนทางรถไฟคลอง หลวงแห่งงานทำรสปรพทของท่อประปาขนาด ๔๕๔ ๑๐๘๕๕
17/3/2022, 16:18:19	๑. ทดสอบแนวท่อวางบ่อและวางท่อร้อยสาย ขบวนแนวท่อถนนสายจะเรึงเทรช-พนัสนิคม ช่วง STA 75+900 ขุดวางบ่อเสร็จแล้วเหลือวางท่อ ครับ
17/3/2022, 16:26:56	ตรวจสอบแนวท่อจากเบรค BV 652 ไปยัง BV 653 หนองปลา ไหล บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง หนองมะนาว เมืองใหม่แม่หลุมบึง บึงมดคันน้ำศรีราชา
17/3/2022, 18:22:30	ตรวจสอบแนวท่อจากเบรคแก้มกลัดคลองสองต้นนุ่น ด้านทับช้างถนนรามอินทราถึงคลังลำลูกกาเวลา ๑๕.๕๕-๑๖.๐๐ น.
18/3/2022, 10:36:04	ตรวจสอบการเคลื่อนตัวของท่อ 16" วันนี้บริเวณจุด PTT 09 ก่อนถึงบึงมดคันน้ำมาบตาพุดมีการเคลื่อน ไปทางบึงมดคันน้ำมาบตาพุด 1 เซนติเมตรและ ด้านซ้าย
18/3/2022, 11:01:24	ขวางอยู่ที่ 199.5 ปกติครับ ผมเข้าตรวจสอบแนวท่อตรงสนามกอล์ฟของบริษัท โซน่างานทำรถไฟไทยจีน 443 มัคินคินทำทางขบวน แนวท่อที่เหลืออีก 500 เมตรถึง BV 634 ครับ
18/3/2022, 11:25:08	ชาวบ้านเอาเทรคเตอร์เข้ามาปรับพื้นที่ทำบ่อปลา (ขอแจ้งโทรศัพท์-0890699467)
18/3/2022, 15:22:47	เข้าตรวจสอบแนวท่อตรงวัดกาศิธรซึ่งช่วงท่อโค้งผม กับหัวหน้าวธรชนปีกป้ายเสริมสองป้าย และปี่โยนป้ายสองป้ายตรง KCP 76+928 ครับ

15/3/2022, 17:17:01	ตรวจสอบแนวท่อจากคลองประเวศบุรีรมย์แยกร่ม เกล้าถนนพัฒนาชนบท 3 คลองแม่น้ำถึงบึง ขุมให้คั้งพระยาสุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำ ลูกกา สุวรรณภูมิ
15/3/2022, 18:03:28	ตรวจสอบแนวท่อน้ำมีนปกติ	PIPELINE 2 10" ลำ ลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18"
15/3/2022, 19:07:58	๑. NNT&TOT ขุดวางท่อร้อยสายขบวนแนวท่อ วันนี้ขุดด้านตรงข้ามกับแนวท่อ ฟรุ้งน้ำจะขุด ขบวนแนวท่อครับ	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
16/3/2022, 11:58:47	ตรวจสอบการเคลื่อนตัวของท่อ 16" บริเวณจุด PTT 09 ก่อนถึงบึงมดคันน้ำมาบตาพุดวันนี้อยู่ที่จุด เดิมที่กำหนดไว้และด้านซ้ายมีการเคลื่อนตัว 1.5 เซนติเมตรเพราะทีมช่างเอารถอกล้างท่อไว้	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
16/3/2022, 12:30:43	ติดตามงานกตเสาเข้มเพื่อทำ support ท่อประปา ขนาด 30cm. ก่อนข้ามทางรถไฟหลวงแห่ง	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
16/3/2022, 15:32:14	เปลี่ยนเสา CP ใหม่ที่ได้รับความสะดวกเสียหยาที่ kp1+723	PIPELINE 4 18" ลำ ลูกกา สุวรรณภูมิ
16/3/2022, 16:01:37	ดูการทำงานรถไฟไทยจีน 4-2-4-3 นวนคร-เชิง รากน้อย-คลองพุทราครับ	PIPELINE 2 10" ลำ ลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำ ลูกกา สระบุรี
16/3/2022, 16:25:17	ตรวจสอบแนวท่อจากมาบตาพุด หัวโป่ง มะขามตู BV 651 BV 652 ไปยัง BV 653 หนองปลาไหล บ่อ ขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
17/3/2022, 9:58:44	ขุดวาง ท่อน้ำทิ้งที่หมู่บ้านเดอะพาลาเทคลองสี่ ท่อน้ำมีนลึก 2.00m ขุดวางท่อลึก 1.30m ครับ	PIPELINE 2 10" ลำ ลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18"

20/3/2022, 12:47:05	บิกเสาเชื่อมของการไฟฟ้านครหลวงจากแยกถนนพัฒนาชนบท 3 คลองเมื่อนั้นวันบิกเสาไป 4จุด. จำนวน 8 ต้นมีระยะห่างจากแนวท่อน้ำมัน 1.40 ม	PIPELINE 4 18" ลำ ดูจาก สุวรรณภูมิ	18/3/2022, 15:43:17	16/03/2022 บ.FDC เข้าดำเนินการแก้ไขงานท่อ 16นิ้วเคลื่อนบริเวณ EFT pipe bridge 1 ได้เริ่มปรับตำแหน่งท่อ16นิ้ว โดยเริ่มจากตำแหน่ง underground จนถึงตำแหน่งเข้าพื้นที่โรงแยกก๊าซ ปตท ระยะทางประมาณ 500 เมตร 2 ท่อ ได้ถูกปรับเข้าตำแหน่ง guide support หมดทุกตำแหน่งแล้ว (พื้นที่ EFT)	PIPELINE 5 14" 16" นาคาทุค-ศรีราชา
20/3/2022, 15:33:26	ติดตามงานประปาที่ทางข้ามหลวงเพ่งงามเดิม ที่ดินขนาบแนวท่อที่ถนนชุมทองลำค้อยตั้ง	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำดูจาก			
20/3/2022, 15:38:06	ขึ้นรถไฟตรวจแนวท่อ รังสิต-อยุธยาครับ	PIPELINE 2 10" ลำ ดูจาก คอนเมือง, PIPELINE 3 18"	18/3/2022, 16:36:51	งานไฟฟ้า115kv612	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำดูจาก
20/3/2022, 16:34:05	ตรวจแนวท่อจากนาคาทุค หัวใจไปง มะขามผู้ไปง หนองปลาไหล โรงแยกก๊าซบางละมุง หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง บั้มสดชั้นศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" นาคาทุค-ศรีราชา	18/3/2022, 16:47:30	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าไปถนนพัฒนาชนบทคลองค่านทับช้างถนนสุขุมและตัดหญ้าออกจาก C/P และป้ายเตือนที่ปั๊มชุมเห็ด	PIPELINE 4 18" ลำ ดูจาก สุวรรณภูมิ
21/3/2022, 13:09:05	การไฟฟ้าเขตนิคมบุรีปัดเสาไฟฟ้าใหม่แทนเสาเก่าที่หักล้มจำนวน 1 ต้นบริเวณข้างโรงงานพานาโซนิค ถนนศรีไทยGP ที่ 16 + 650มีระยะห่างจากแนวท่อประมาณ 2.50 มดำเนินการขุดเจาะผ่านเรียบร้อยแล้วคุณณัฐรัชเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า 0806842437	PIPELINE 4 18" ลำ ดูจาก สุวรรณภูมิ	18/3/2022, 17:20:24	ขึ้นรถไฟตรวจแนวท่อ รังสิต-อยุธยาครับ	PIPELINE 2 10" ลำ ดูจาก คอนเมือง, PIPELINE 3 18"
21/3/2022, 14:02:09	บริษัทเอกชนบิกเค็มเสาใกล้ท่อส่งน้ำมัน, จะทำการสร้างโรงงานประมาณ1.50m38+822	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา-ลำดูจาก	18/3/2022, 22:45:53	ปรับระบบวาล์วตามเปลี่ยนแล้วเป็นระบบlocal จากBv644-643-642-641	PIPELINE 4 18" ลำ ดูจาก สุวรรณภูมิ
21/3/2022, 14:08:02	เช็ดท่อปึกเปียจุดที่ไหนจะสร้างสะพานข้ามท่อโครงการ4-3เหนือโรงงานยิบซัมครับ	PIPELINE 3 18" ลำ ดูจาก สระบุรี	19/3/2022, 16:51:52	ตรวจแนวท่อตามปกติเข้าBv652 ไปง Bv653 หนองปลาไหล บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง จุฑา IDU บั้มสดชั้นศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" นาคาทุค-ศรีราชา
21/3/2022, 14:33:36	ขุมงานปรับพื้นที่ทำสวนใกล้สวนท่อkp127+926 ขุมเพื่อใจ โทร 0870393248	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำดูจาก	19/3/2022, 17:06:23	ตรวจแนวท่อblock valve 644แยกถนนร่มเกล้าถึงคลองค่านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามอินทราคลองจู้บ่อนคลองพระยาสุเรนทร์บ่อวาสว 641ถึงคลังลำดูจาก	PIPELINE 4 18" ลำ ดูจาก สุวรรณภูมิ

18/3/2022, 15:43:17	16/03/2022 บ.FDC เข้าดำเนินการแก้ไขงานท่อ 16นิ้วเคลื่อนบริเวณ EFT pipe bridge 1 ได้เริ่มปรับตำแหน่งท่อ16นิ้ว โดยเริ่มจากตำแหน่ง underground จนถึงตำแหน่งเข้าพื้นที่โรงแยกก๊าซ ปตท ระยะทางประมาณ 500 เมตร 2 ท่อ ได้ถูกปรับเข้าตำแหน่ง guide support หมดทุกตำแหน่งแล้ว (พื้นที่ EFT)	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำดูจาก	18/3/2022, 16:36:51	งานไฟฟ้า115kv612	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำดูจาก
18/3/2022, 16:47:30	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าไปถนนพัฒนาชนบทคลองค่านทับช้างถนนสุขุมและตัดหญ้าออกจาก C/P และป้ายเตือนที่ปั๊มชุมเห็ด	PIPELINE 4 18" ลำ ดูจาก สุวรรณภูมิ	18/3/2022, 17:20:24	ขึ้นรถไฟตรวจแนวท่อ รังสิต-อยุธยาครับ	PIPELINE 2 10" ลำ ดูจาก คอนเมือง, PIPELINE 3 18"
18/3/2022, 22:45:53	ปรับระบบวาล์วตามเปลี่ยนแล้วเป็นระบบlocal จากBv644-643-642-641	PIPELINE 4 18" ลำ ดูจาก สุวรรณภูมิ	19/3/2022, 16:51:52	ตรวจแนวท่อตามปกติเข้าBv652 ไปง Bv653 หนองปลาไหล บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง จุฑา IDU บั้มสดชั้นศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" นาคาทุค-ศรีราชา
19/3/2022, 17:06:23	ตรวจแนวท่อblock valve 644แยกถนนร่มเกล้าถึงคลองค่านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามอินทราคลองจู้บ่อนคลองพระยาสุเรนทร์บ่อวาสว 641ถึงคลังลำดูจาก	PIPELINE 4 18" ลำ ดูจาก สุวรรณภูมิ	19/3/2022, 19:02:49	บ.TNT&TOTขุดวางท่อร้อยสายช่วง STA75+900จุดขนานกับแนวท่อเสิร์จเรียบริยชัยแล้วครับ	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำดูจาก

23/3/2022, 16:50:22	ตรวจแนวท่อเดินเคเบิลลงบริเวณที่บริเวณแยกถนน ร่วมเกล้าคลองสองต้นน้ำแยกถนนพัฒนาชนบท 3 คลองแม่น้ำถนนรามคำแหงคลองแสนแสบ หนองกระเหิงถึงลำลูกกา
24/3/2022, 10:31:03	ตัดหญ้าในโรงไฟฟ้าหนองจอกครับ
24/3/2022, 11:17:55	ตรวจเช็คการเคลื่อนตัวของท่อ 16" วันนี้ไม่พบการ เคลื่อนตัวผิดปกติครับ
24/3/2022, 11:53:29	ดูงานทำถนนผ่านแนวท่อของรถไฟฟ้ายาน โครงการ 4-3 ใกล้สะพานมอเดิร์นเวย์ บางปะอิน- โคราชครับ
24/3/2022, 11:56:28	ITD ตรวจจุดเจาะทะเลสาบบริเวณพัฒนาฯ 17+00 รถไฟ 3 สนามบิน ก.ม. 125+500
24/3/2022, 14:25:57	เช็คท่อปิกเสาสะพานผ่านแนวท่อห่างท่อ 1.70 เมตร โครงการรถไฟฟ้ายาน 4-3 เหนือโรงงานยา สูบครับ
24/3/2022, 16:50:45	ตรวจแนวท่อตามปกติจากถนนตาพูด หัวใจโป่ง Bv651 มะขามเตี้ย Bv652 ไปยัง Bv653 หนองปลา
24/3/2022, 16:53:23	ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าไปคลองสอง ต้นน้ำจนถึงคลองแม่จันทันทับข้างแนววัดลาดบัว
25/3/2022, 16:50:28	ตรวจแนวท่อจาก ด. ไปยัง Bv652 หนองปลาไหล Bv653 บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง จุด TR-1 บึงสลดชันศรีราชา

21/3/2022, 15:55:00	เคลียร์พื้นที่และปรับภูมิทัศน์ที่เกาะกลางถนน ใกล้แนวท่อน้ำที่มีระยะห่างจากแนวท่อประมาณ 2 เมตรบริเวณถนนสุขุมวิทถนนกาญจนาภิเษกสาย 7 กม 6 + 800 แยกถนนร่มเกล้า 1 อุโมงค์ขั้วบ. TNT. 0814385064	PIPELINE 4 18" ลำ ลูกกา สุวรรณภูมิ
21/3/2022, 16:48:05	บ. TNT & TOT ตรวจท่อร้อยสายขนานบนแนว ท่อช่วง STA 76+984	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
21/3/2022, 17:03:58	ตรวจแนวท่อจากถนนตาพูด หัวใจโป่ง มะขามเตี้ย ไปยัง หนองปลาไหล โรงแยกก๊าซบางละมุง หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง จุด DB บึงส ลดชันศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
22/3/2022, 11:48:36	ตรวจเช็คการเคลื่อนตัวของท่อ 16" วันนี้ไม่พบการ เคลื่อนตัวหลังจากที่ บ. FDC เข้ามาทำการแก้ไข และวันนี้ฝนได้กำหนดจุดใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งจุด เพื่อเป็นจุดสังเกตการเคลื่อนตัวของท่อต่อไปครับ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
22/3/2022, 17:11:15	ตรวจแนวท่อจากเลียบทางรถไฟหน้าสี่กั๊กแล้ว 64 4 คลองสองต้นน้ำแยกถนนพัฒนาชนบท 3 แนววัดลาดบัวว่าถนนรามคำแหงคลองพระยาสุ เรนทร	PIPELINE 4 18" ลำ ลูกกา สุวรรณภูมิ
23/3/2022, 15:12:29	งานปรับพื้นที่ทำสวนและยกโครงสร้างแนวท่อ จะเคลียร์เอาหญ้าออกไม่มีการขุดครับ	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
23/3/2022, 15:17:40	ติดตามงานถมที่ดินที่ถนนชุมทองลำด้อยตั้ง-งาน วางท่อประปาขนาด 300mm	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
23/3/2022, 16:26:55	ตรวจแนวท่อตามปกติจาก Bv652 ไปยัง Bv653 หนองปลาไหล บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

27/3/2022, 17:22:49	ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าไปคลองสองต้น นุ่นแยกพัฒนาชนบท 3 ชุมชนคลองจิกถนนเสรี ไทยคลองพระยาสุเรนทร์ถึงลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ล้ำ ลูกกา สุวรรณภูมิ
28/3/2022, 12:13:26	PTT NGD waterjet หาแนวท่อ ห่างท่อ TL 5เมตร Kp30+310	PIPELINE 3 18" ล้ำ ลูกกา สระบุรี
28/3/2022, 16:45:42	ตรวจระดับ valveก่อนงาน run pipelineจาก bv641-bv642bv643bv644 ของpL4ร้อยร้อยครับ	PIPELINE 4 18" ล้ำ ลูกกา สุวรรณภูมิ
28/3/2022, 16:54:10	ตรวจแนวท่อจากมบตาพูด ห้วยโป่ง มะขามคู่ Bv651 ไปยังBv652 หนองปลาไหลBv653 บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว	PIPELINE 5 14" 16" มบตาพูด-ศรีราชา
28/3/2022, 17:11:50	บ.คิดเปลี่ยนไทยชุดแก้ไขถังเซตแรมปีคอนสตี นนท์STA78+150	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
28/3/2022, 17:32:05	งานขุดวางท่อร้อยสายสื่อสารของ(ง)ดูวาง ขมามแนวท่อน้ำมันห่างประมาณ1.20M	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
29/3/2022, 9:54:45	ตัดหญ้าในโรงไฟฟ้าหนองจอกต่อจากวันศุกร์ที่ แล้วครับ	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
29/3/2022, 13:33:00	ปักเหล็กบีมเพื่อที่จะสร้างสะพานโครงการรถไฟ ไทยตี4-3DK41+202KP35+070ของบ. ไซ นำเสตหครับ	PIPELINE 3 18" ล้ำ ลูกกา สระบุรี
29/3/2022, 14:50:47	ชุดลกร่องระบายน้ำของแขวงหลวงเขต สะพานสูงบริเวณถนนกุ่มขามกาญจนาภิเษกห มาเลข 7ก.ม6คลองแม่จันลกร่องน้ำลึกประมาณ	PIPELINE 4 18" ล้ำ ลูกกา สุวรรณภูมิ
29/3/2022, 16:32:54	ตรวจแนวท่อจากBv652 ไปยัง Bv653หนองปลา ไหล บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง IDU-TR-1 บับสัดชั้นศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มบตาพูด-ศรีราชา
30/3/2022, 10:01:05	ตัดหญ้าในโรงไฟฟ้าตอจากเมื่อวานครับ	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา

25/3/2022, 17:09:03	ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าไปคลองสอง ต้นนุ่นถนนพัฒนาชนบท 3 คลองด่านทับช้างถึง ถนนรามคำแหงคลองแสนแสบถนนเสรีไทย คลองบึงพุ่มเหนือหนองระแหงคลองลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ล้ำ ลูกกา สุวรรณภูมิ
25/3/2022, 17:12:15	ผมเข้าตรวจแนวท่อน้ำทำรถไฟไทยจีนตรง คลองบ้านโพKP47+990ก่อนถึงสะพานบ้านญี่ปุ่น KP53+922ของบริษัทรุทศพร	PIPELINE 3 18" ล้ำ ลูกกา สระบุรี
26/3/2022, 11:51:25	ผมกับหัวหน้าตรวจเข้าตรวจเช็คแนวท่อน้ำมัน ตรงKP35+035งานทำสะพานข้ามแนวท่อน้ำมัน ท่อลึก1.15.Mจะปักเหล็กบีมห่างข้างท่อประมาณ	PIPELINE 3 18" ล้ำ ลูกกา สระบุรี
26/3/2022, 14:58:44	บ.BM บางแสนมหานศร กด Skip pนี้ กั้นดิน บริเวณKp36+500 เพื่อทำการต่อท่อหน้าคียบขนาด 900 ม.ม ของการประปาส่วนภูมิภาคพัทยา ต.โป่ง	PIPELINE 5 14" 16" มบตาพูด-ศรีราชา
26/3/2022, 17:35:24	ตรวจแนวท่อจากคลองประเวศบุรีรัมย์แยกถนน ร่มเกล้าวัดลาดบัวขาวถนนรามคำแหงคลองบึง พุ่มหัดถึงคลองลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ล้ำ ลูกกา สุวรรณภูมิ
26/3/2022, 17:52:10	ติดตามงานปักเสาสื่อสารของ ผรม.ที่บางเตย STA53+560	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
27/3/2022, 12:35:34	ผมเข้าตรวจแนวท่อน้ำมันตรงKP40+156งานทำ สะพานข้ามท่อน้ำมันงานทำรถไฟไทยจีนของ บริษัท ไซรุทศพร	PIPELINE 3 18" ล้ำ ลูกกา สระบุรี
27/3/2022, 15:04:13	ขึ้นรถไฟตรวจแนวท่อ รังสิต-อยุธยาครับ	PIPELINE 2 10" ล้ำ ลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18"
27/3/2022, 16:22:22	ตรวจแนวท่อตามปกติจากBv652 ไปยัง BV 653 หนองปลาไหล บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง	PIPELINE 5 14" 16" มบตาพูด-ศรีราชา

30/3/2022, 16:58:22	ตรวจสอบแนวท่อตามปกติจากบานตาพูด หัวโย่งไปง 651มะขามดู BV 652 ไปง BV 653หนองปลาไหล บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง	PIPELINE 5 14" 16" บานตาพูด-ศรีราชา
30/3/2022, 17:24:24	ตรวจสอบแนวท่อจาก block valve 644 แยกร่มเกล้า คลองสองต้นนุ่นแยกพัฒนาชนบท 3 คลองค่าน ทับช้างคลองแสนแสบไปถึงพระยาสุเรนทร์หนอง ระแหงถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำ ลูกกา สุวรรณภูมิ
31/3/2022, 10:33:48	ติดตามงานของ ครม. วันนี้นำทาง(ครม.)เฮอร์คิวลีส โตเข้ามาแยกที่ถนนหน้าร้านKINGKONG COFFEEเพื่อปรับปรุงทำทางเท้าใหม่ครับ	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
31/3/2022, 12:17:53	พร.ม.การประสานรถหลวงบิ๊กแบม ขนาด20x400 เพื่อรับท่อ 3 ทางช่วงKP-103+620ข้างเขื่อนท่า น้ำ	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
31/3/2022, 16:53:15	ตรวจสอบแนวท่อจากBV652 ไปง BV 653หนองปลา ไหล บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว เมืองใหม่แม่หลมจนถึง จุดDBU-TR 1	PIPELINE 5 14" 16" บานตาพูด-ศรีราชา
31/3/2022, 17:16:23	ตรวจสอบแนวท่อแยกถนนร่มเกล้าคลองสองต้นนุ่น ถนนพัฒนาชนบท 3 ขุมชนคลองเจ๊กถนน รามคำแหงไปถึงพระยาสุเรนทร์block valve 641 ถึง คลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำ ลูกกา สุวรรณภูมิ

THM.....
WRR.....
NPT.....
WRM.....

UPDATE ข้อมูลการทรุดตัวของพื้นดินและการติดตั้งป้ายคำเตือนแต่ละพื้นที่				
PIPE ROUTE	การทรุดตัวของพื้นดิน	ติดตั้งป้ายคำเตือนปกติ	ติดตั้งป้ายชั่วคราว	หมายเหตุ
PIPELINE1 (SRC-BV613)	ไม่พบการทรุดตัวของดิน	KP0+001-KP7+600	KP07+600-KP45+876	มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงHSR3AP
PIPELINE1 (BV613-LLK)	ไม่พบการทรุดตัวของดิน	KP75+100-KP133+500	KP45+950-KP75+100	มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงHSR3AP
PIPELINE2(LLK-DMA)	ไม่พบการทรุดตัวของดิน	KP0+001-KP29+600	-	มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน
PIPELINE3(LLK-SRB)	ไม่พบการทรุดตัวของดิน	KP0+001-KP92+170	-	มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน
PIPELINE4(LLK-SBA)	ไม่พบการทรุดตัวของดิน	KP0+001-KP37+860	-	-
PIPELINE5 (MTP-SRC)	ไม่พบการทรุดตัวของดิน	KP0+001-KP61+535	-	-

THM.

WRR.

NPT.

WRM.

TO:MEK

เรื่อง:รายงานข้อมูลติดตามงานของทีม SURVEILLANCE ทर्फพื้นที่ประจำเดือน เมษายน 2565

DATE	สิ่งที่ติดตามงาน	NAME	PIPELINE
1/4/2022, 11:29:27	พบเข้าตรวจแนวท่อตั้งแต่สถานีเขื่อนรางน้อย KP32+140 ไปถึงหมู่บ้านวังทองKP52+037งานทำ รถไฟฟ้าไทยจีน4-42ของบริษัท ไซน่า		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
1/4/2022, 11:51:08	ที่ดินเอกชนทำกรรมที่ดินช่วงขนาบแนวท่อ STA93+460 ใกล้โรงพยาบาลวิชัยมงคลครับ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
1/4/2022, 14:08:30	ตรวจสอบสายไฟฟ้าแรงสูงจากห้วยป่าไร่จุดบริเวณทางมีขั้วสายแยกเข้าไปก่อนถึงแยกไฟแดงบ้านฉางประมาณ400ม. สังเกตเข้าฟ้าพาดถนนสาย36 ตรวจสอบแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อน้ำท่อส่งครับ		PIPELINE 5 14" 16" นนทบุรี ศรีราชา
1/4/2022, 16:32:42	ตรวจสอบแนวท่อคลองประเวศบุรีรัมย์คลองกายนอก แยกร่มเกล้าและพลา.ร.มมาวางหุ้ม AGMเลียบขอบสนามบินคลองกายนอก		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
1/4/2022, 16:39:07	ตรวจสอบแนวท่อจากมาบตาพุด ห้วยโป่ง มะขามคู่ BV651 BV652 ไปยัง BV653หนองปลาไหล บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง		PIPELINE 5 14" 16" นนทบุรี ศรีราชา
1/4/2022, 16:55:58	ตรวจสอบพื้นที่ต่างๆ ไปครับ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
2/4/2022, 11:40:53	บริษัทอิตาเลียนไทยเอดิตติ้งน้ำสำหรับขนาด 4000ลิตรขนาบแนวท่อน้ำนี้หน้า1.50เมตรลึก 2.90เมตรที่สถานีรถไฟฟ้านของKP50+010 STA93+300ครับ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

PIPELINE 5 14" 16" นนทบุรี ศรีราชา

2/4/2022, 17:06:50	ตรวจแนวท่อจากเลียบทางรถไฟลาดกระบังหน้า บึงอ่าวตัว 644แยกถนนร่มเกล้า ไปคลองหนึ่งแยกพัฒนาชนบท 3 คลองด้านท้ายข้างถนนคูบอน บึงขุมที่ค้ำพระยาสุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกา	
2/4/2022, 17:12:10	ตรวจแนวท่อจากBV652 ไปยัง BV653หนองปลาไหล ขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง IDU-TR-1 ปั่นสดชั้นศรีราชา	
3/4/2022, 12:01:03	ITDขุดวางถังน้ำที่สถานีรถไฟฟ้านทองกำลังดำเนินการแนวท่อTLปลดอภัยครับ	
3/4/2022, 15:45:05	พบเข้าตรวจแนวท่อตั้งแต่คลองปราม ไปถึงสถานีรถไฟหนองแขมครับ	
3/4/2022, 16:45:27	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด ห้วยโป่ง มะขามคู่ ไปยัง หนองปลาไหล โรงแยกก๊าซบางละมุง หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง IDU-TR-1 ปั่นสดชั้นศรีราชา	
3/4/2022, 16:51:00	ตรวจแนวท่อจากคลองประเวศบุรีรัมย์คลองกายนอกแยกร่มเกล้าถนนพัฒนาชนบท 3 ถนนศรีไทยคลองพระยาสุเรนทร์ถึงหนองระแหงและน้ำปฏิบัติมอบขุมชนแสงเมธีขุมชนคลองด่านท้ายข้าง	
4/4/2022, 12:39:04	ขุดวางถังน้ำค้ำของITD ขนาด40.000ลิตรยังไม่เสร็จที่สถานีรถไฟฟ้านทองครับ	
4/4/2022, 12:59:24	บ. BM บางแสนมหานคร ขุดและต่อท่อขนาด 315 มม.ผ่านหลังท่อแก๊สของ ปตท. และท่อส่งแทปไลน์ มีระยะห่างหลังท่อ 120 ซม. บริเวณKP 36+500 ถนนสาย 36 ต. ไปยัง ผู้ประสานงานคุณ เอ 0626256998	

6/4/2022, 16:52:25	ตรวจสอบแนวท่อตามปกติจากBv652 ไปยัง Bv653 หนองปลาไหล โรงแยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง IDU-TR-1 บับสเตชันศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
6/4/2022, 17:18:49	ตรวจสอบแนวท่อจากสถานีทางรถไฟหน้าบ่ออ่าวแก้ว 644 แยกถนนร่มเกล้าคลองแม่จันทันพันช้าง คลองพระยาสุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา ลำ สุวรรณภูมิ
7/4/2022, 13:48:28	ตรวจสอบและเช็คการเคลื่อนตัวของท่อ 16"วันนี้มีการ เคลื่อนตัว 2 เซนติเมตร และด้านซ้าย-ขวา มีการ เคลื่อนตัวอยู่ที่ 2 เซนติเมตร ไปทางซ้าย(ตะวันตก) จากจุดเดิมที่กำหนดไว้	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
7/4/2022, 17:10:22	ตรวจสอบแนวท่อจากมาบตาพุด หัวโพง มะขามตู Bv651 ไปยังBv652 หนองปลาไหลBv653 บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
7/4/2022, 17:18:38	ตรวจสอบแนวท่อจากคลองประเวศบุรีรัมย์คลองกาย นอกเขตร่มเกล้าคลองสองต้นนุ่นวัดลาดบัวขาว ถนนอุบือนคลองพระยาสุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา ลำ สุวรรณภูมิ
7/4/2022, 18:01:52	พบเจ้าหน้าที่ตรวจแนวท่อนี้.จุดหลังแนวเคร.จุดสถานี เชิงรกรกน้อย.จุดสหพานข้ามทางรถไฟ.จุดหลัง นิคมบางปะอิน.จุดสนามกอล์ฟ.จุดตรงวัดกษัตริย์ศรี	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา ลำ สระบุรี
8/4/2022, 10:36:14	งานซ่อมDefect Kp12+482	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ลำ ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
8/4/2022, 12:13:19	ITD แก้ไขท่อระบายน้ำและร่อนน้ำบนแนวท่อ 24"TLบริเวณขอยพุดสีน9กิโล๙๘8+633รถไฟ3 สนามบิน ก.ม.134+500ห่างท่อ80cm	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา

4/4/2022, 15:50:58	ติดตามงานทั่วๆ ไปที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับแนวท่อ น้ำมันศรีบ-นิคมฯหาญที่Bv618ศรีบ	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
4/4/2022, 17:12:45	ตรวจสอบแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าคลองสองต้น นุ่นแยกถนนพัฒนาชนบท 3 ด้านทับช้างชุมชน คลองจิกพัฒนาคลองแสนแสบคลองพระยา สุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา ลำ สุวรรณภูมิ
5/4/2022, 9:01:34	อมตะเนสเวิร์ค ลือสารของอมตะนคร ดำเนินการศรีบ	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
5/4/2022, 9:07:19	แคมป์คนงานอิตาเลียนไทยชุดที่สิบจนถึงน้ำ12ใบ รวม80.000ลิตรวันนี้ผูกเหล็กเหล็กเส้นศรีบ	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
5/4/2022, 11:34:41	ตรวจสอบเช็คการเคลื่อนตัวของท่อ16"บับpiperack วันนี้มีการเคลื่อนตัวไปทางบับสเตชัน มาบตาพุด เซนติเมตรและทางด้านซ้าย-ขวา มีการเคลื่อนตัว ไปทางด้านซ้าย(ตะวันตก) 2 เซนติเมตรจากจุดที่ กำหนดไว้	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
5/4/2022, 17:12:52	ตรวจสอบแนวท่อจากคลองประเวศบุรีรัมย์และคลอง กายนอกแยกถนนร่มเกล้าคลองด้านทับช้างคลอง แสนแสบ block valve 642บึงพุมแต่ถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา ลำ สุวรรณภูมิ
5/4/2022, 17:14:18	ตรวจสอบแนวท่อจากมาบตาพุด หัวโพง มะขามตู Bv651 ไปยังBv652 หนองปลาไหลBv653 บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
6/4/2022, 12:05:13	บ.ปศุ และ บ.คาคอน ทำการชุดหลุมและเปิด หน้าดินเพื่อทำการซ่อมระบบท่อส่งแก๊สบริเวณ KP38+653 ถนนสาย36 เทศบาลตำบลโป่ง ประสานงาน ปศุ ทูณ ชาญชัย 084-388-7880 ผู้ ดำเนินงานคุณน้ำผึ้ง 092-251-6056	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
6/4/2022, 16:17:03	ลงพื้นที่ติดตามงานทำทางเท้าที่Bv616ของ เทศบาลละเหิงเพรา	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา

10/4/2022, 15:36:17	ชุดซ่อมท่อจุดที่3KP12+8700ครับ	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	
10/4/2022, 16:43:32	ตรวจแนวท่อตามปกติจากBv652ไปง Bv653 หนองปลาไหล บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาวเมืองใหม่แหลมฉบัง IDU-TR-1 ปั่นเสตชันศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" นบตาพูด-ศรีราชา	
11/4/2022, 10:26:34	หมู่บ้าน เดอะพาลเลซ Kp4+390	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	
11/4/2022, 11:36:20	ตรวจเช็คการเคลื่อนตัวของท่อ16"วันนี้มีการ เคลื่อนตัวไปทางโรงแยก 1.5 เซนติเมตร และ ด้านซ้าย ขวาอยู่ที่188.5 เซนติเมตร จากจุดที่ กำหนดไว้	PIPELINE 5 14" 16" นบตาพูด-ศรีราชา	
11/4/2022, 16:01:27	ปักป้ายชั่วคราวที่หลังโรงงานยับยั้งบางปะอิน รถไฟไทยจีน 4-3ครับ	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี	
11/4/2022, 17:11:12	ตรวจแนวท่อจากแยกรับแก๊สจากคลองสองต้นนุ่น แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันทน์แนววัดลาดบัว ขาวพุ่มชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงถึงลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ	
11/4/2022, 17:14:44	ตรวจแนวท่อจากนบตาพูด ห้วยโป่ง มะขามคู่ Bv651 ไปงBv652 หนองปลาไหลBv653 บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว	PIPELINE 5 14" 16" นบตาพูด-ศรีราชา	
12/4/2022, 10:05:29	งานปักหมุดเขตที่ดิน Kp5+617	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	

8/4/2022, 17:15:17	ตรวจแนวท่อจากเสียบทางรถไฟปลือกว้าว 644 แยกรับแก๊สจากคลองสองต้นนุ่นแยกถนนพัฒนา ชนบท 3 ด้านทับช้างพุ่มชนคลองเจ๊กคลองพระยา สุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ	
8/4/2022, 17:19:43	ตรวจแนวท่อจากBv652ไปง Bv653หนองปลา ไหล บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง IDU-TR-1 ปั่นเสตชันศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" นบตาพูด-ศรีราชา	
8/4/2022, 17:22:32	ตรวจพื้นที่ที่วาง ไปเจ็ดติดตามงานที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ใกล้แนวท่อ	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา	
9/4/2022, 11:01:48	ชุดซ่อมท่อKP12+900ระหว่างคลอง-คลองสาม ครับ	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	
9/4/2022, 11:03:46	เข้าตรวจแนวท่อหลังนิคมบางปะอินชั่วคราวครับ	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี	
9/4/2022, 17:03:08	ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าคลองสองต้น นุ่นคลองแม่จันทน์ทับช้างแนววัดลาดบัวขาว คลองแสนแสบถนนเสรีไทยแยกคูบอนบึงพระยา สุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ	
9/4/2022, 17:13:34	ตรวจแนวท่อจากนบตาพูด ห้วยโป่ง มะขามคู่ Bv651 ไปงBv652 หนองปลาไหลBv653 บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง หนองมะนาว	PIPELINE 5 14" 16" นบตาพูด-ศรีราชา	
10/4/2022, 10:18:26	ชุดซ่อมท่อหลุมที่2 KP12+482ครับ	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	

14/4/2022, 17:08:04	ตรวจแนวท่อจากหน้าสำนักงานเขตลาดกระบัง บด็อกวาล์ว 644แยกเริ่มใกล้แยกถนนพัฒนาชนบท 3 ด้านทับข้างชุมชนคลองเจ๊กคลองคูบอนหนองระแหงถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
15/4/2022, 11:42:09	ตรวจเรื่องการเคลื่อนตัวของท่อ16"วันนี้มีการเคลื่อนตัว 1.5เซนติเมตรและด้านซ้าย-ขวาปกติ จากจุดที่กำหนดไว้	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
15/4/2022, 16:46:05	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด หัวไปป์ มะขามคู่ Bv651 ไปป์Bv652 หนองปลาไหลBv653 บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
15/4/2022, 17:04:36	ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าคลองสองต้น นุ่นแยกพัฒนาชนบท 3 ชุมชนคลองเจ๊กแยกเสรีไทยถึงถนนรามอินทราไปถึงชุมให้ดคลองพระยาสุเรนทร์ลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
16/4/2022, 17:04:23	ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าคลองสองต้น นุ่นแยกพัฒนาชนบท 3 ด้านทับข้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงไปถึงชุมให้ดถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
16/4/2022, 17:11:23	ตรวจแนวท่อจากBv652 ไปป์ Bv653หนองปลาไหล บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง IDU-TR-1 บั๊นเสดชั้นศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
17/4/2022, 17:04:44	ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าคลองสองต้น นุ่นคลองด่านทับข้างชุมชนคลองเจ๊กคลองแสนแสบคลองคูบอนถนนบึงขุมให้ดข้างแนวท่อสำนักงานเขตบางเขนนำรถมาดักขยะตามแนวข้างถนนไม่ได้ขุดลอกร่องน้ำ	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

12/4/2022, 10:37:36	ชุดซ่อมท่อจุดที่4ศรีบ	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
12/4/2022, 10:57:44	งานย้ายขี้อยอกจากหลังท่อน้ำมันของบริษัทไชน่า ดร่งKP35+516พื้นที่ของควณวิสัยศรีบ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
12/4/2022, 11:12:52	งานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ bv613qp45+994	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
12/4/2022, 17:06:55	ตรวจแนวท่อจากBv652 ไปป์ หนองปลาไหล Bv653 บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง หลังบ้านพัก ปตท โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง IDU-TR-1 บั๊นเสดชั้นศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
12/4/2022, 17:08:54	ตรวจแนวจากเลียบทางรถไฟหน้าสี่กวดาว 6 4 4แยกเริ่มใกล้ถึงคลองแม่จันคลองด่านทับข้าง ชุมชนคลองเจ๊กคลองแสนแสบ block valve 641 หนองระแหงถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
13/4/2022, 17:04:57	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด หัวไปป์ มะขามคู่ Bv651 ไปป์Bv652 หนองปลาไหลBv653 บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง หลังบ้านพัก ปตท	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
13/4/2022, 17:11:02	ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าคลองสองต้นนุ่น แยกถนนพัฒนาชนบท 3 ด้านเก็บเงินทับข้าง คลองคูบอนคลองพระยาสุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
14/4/2022, 17:00:57	ตรวจแนวท่อจากBv651มะขามคู่ Bv652 ไปป์ Bv653หนองปลาไหล บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง หนองมะนาว เมืองใหม่ IDU-TR-1 บั๊นเสดชั้นศรีราชา และตัดหัวยู่รอบบิววณ Bv653	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

19/4/2022, 11:49:59	ชุดซ่อมท่อจุดที่11ครับ	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
19/4/2022, 14:56:50	เทงหาแนวท่อส่งน้ำมัน 18"เพื่อกันกระชະห่าง ในการปักเสาไฟฟ้า 22 KV ตั้งแต่ KP 32+619 ขึ้น ไปทางเหนือ 37 ดันห่างกันคันละ40 เมตร คุณ สมนึก 081 789 5084 กฟภ.มวกเหล็ก	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี
19/4/2022, 16:35:15	ตรวจแนวท่อจากโป่งBv652 หนองปลาไหล Bv653 บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง IDU-TR-1 บ้นเสดชั่นศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มบตาพุด-ศรีราชา
19/4/2022, 16:40:21	ตรวจแนวท่อจากคลองประเวศบุรีรัมย์คลองกย นอกแยกร่มเกล้าแยกถนนพัฒนาชนบท 3 คลอง ด้านท้ายข้างถึงถนนรามคำแหงบึงกาวแก้ว 642 แยกคลองปู่บอนบึงขุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์ ถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ
20/4/2022, 9:49:53	โครงการงานขยายถนนทางหลวงหมายเลข3 สุขุมวิท บ้านฉาง-มบตาพุด ตอน1 ของกรมทาง หลวง จะดำเนินการขยายถนนพร้อมวางท่อ ระบายน้ำขนาด1.50m.×1.50mจะขุดลึกประมาณ 3.00m. ได้สำรวจหน้างานและให้ข้อมูลเบื้องต้น กับทพ.บ.สุวดี ผู้รับเหมางานโครงการจะนัดดู สำรวจหน้างานอีกครั้ง ผู้ประสานงานบ.สุวดี คุณ สันติ 085-484-7596	PIPELINE 5 14" 16" มบตาพุด-ศรีราชา
20/4/2022, 10:07:20	ปักเสาไฟฟ้าขนานแนวท่อ4-3ต่อจากเมือวานครับ	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี

17/4/2022, 18:25:59	ตรวจแนวท่อตามปกติจากมบตาพุด ห้วยโป่ง มะขามตุ๊ โป่ง หนองปลาไหล โรงแยกก๊าซฯ หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง IDU-TR-1 บ้นเสดชั่นศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มบตาพุด-ศรีราชา
18/4/2022, 10:05:45	ตรวจงานเปิดแนวท่อเพื่อทำการซ่อมจุดที่ 10 KP 13+494บริเวณข้างสนามฟุตบอลที่คลองสองKCP 13+494 โดยบ.บุญมกรีนแอนเคียวรท์ตั้ง คุณกิตติคุณ 083 5515596	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
18/4/2022, 14:29:23	เข้าตรวจแนวท่อตรงหลังนิคมบางปะอิน และที่สนามกอล์ฟและที่วัดกาชี	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี
18/4/2022, 16:22:35	ตรวจแนวท่อจากมบตาพุด ห้วยโป่ง Bv651 มะขามตุ๊ Bv652 โป่ง Bv653หนองปลาไหล บ่อ ขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หนอง มะนาว	PIPELINE 5 14" 16" มบตาพุด-ศรีราชา
18/4/2022, 16:44:41	ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าคลองสองคัน นุ่นแยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านท้ายข้าง หน้าวัดลาดบัวขาวชุมชนคลองเห็ดคลองปู่บอนบึง จะลำใหญ่ถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ
18/4/2022, 17:15:40	ตรวจแนวท่อและติดตามงานที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับ กับแนวท่อน้ำมัน ดอนนี้ยังไม่มีมีความ เคลื่อนไหวครับ	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
19/4/2022, 10:47:03	งานงานขุดเปิดข้างสะพานบนแนวท่อหลังโรง หล่อชิ้นส่วนงานรถไฟไทย-จีนสัญญา4-3 บริเวณ DK 46 ใกล้โรงพยาบาลบางปะอินที่KP 40+000	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี
19/4/2022, 11:26:34	ติดตามงานถมที่ดินในซอยวัดเป็นทอง Kp129+350 วันนี้เอาเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออก จากบ่อก่อนเครื่องจักรอื่นยังไม่เข้ามาครับ	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา

21/4/2022, 13:16:19	งานปักเสาไฟฟ้าจำนวน 37 ต้น โครงการรถไฟ ไทย-จีน สัญญา 4-3 ของ CAN ทำการติดตั้งโดย กฟผ.มวกเหล็ก ระยะห่างข้างท่อ 0.5-1 เมตร คูณ สมนึก 081 789 5084	PIPELINE 3 18" ล้ำลูก กา สระบุรี
21/4/2022, 14:33:28	หาผู้รับเหมาปักปิ๊อมาส้วางจุดที่จะปักป้าย เริ่มต้นจากคลังล้ำลูกกาครับ	PIPELINE 2 10" ล้ำลูก กา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ล้ำลูกกา สระบุรี
21/4/2022, 15:06:08	ติดตามงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องใกล้แนวท่อน้ำนครชัย คีรี	PIPELINE 1 24" คีรี ราชา ล้ำลูกกา
21/4/2022, 17:14:31	ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าไปคลองสอง ต้นน้ำแยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับ ช้างชุมชนแสงมีคลองเจ็กถนนรามคำแหงคลอง แสนแสบตอนบึงบอนบึงชุมเห็ดถึงหนองระแหง คลังล้ำลูกกา	PIPELINE 4 18" ล้ำลูก กา สุวรรณภูมิ
22/4/2022, 15:45:14	ติดตามงานทำร่อนน้ำผ่านหลังท่อน้ำมนของผู้ใหญ่ รักษ์(083-1368811)ความลึกหลังท่อเหลือ60cm ตรงจุดนี้ให้เว้นไว้ไม่ให้ดูดรับkp108+218	PIPELINE 1 24" คีรี ราชา ล้ำลูกกา
22/4/2022, 16:21:36	ผมเข้าดูงานลอกร่องน้ำของ.อ.บ.ต.กระจิตรง สถานีรถไฟพระแก้วผมนำสู่อุบลอกหญ้าไม่ได้ชุด ดินครับ ช่าง โน้ต.0914879393.ลอกเสร็จแล้วครับ. KP71+688	PIPELINE 3 18" ล้ำลูก กา สระบุรี
22/4/2022, 17:03:36	ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าคลองสองต้น น้ำแยกถนนพัฒนาชนบท 3 คลองด้านทับช้าง แนววัดลาดบัวขาวชุมชนแสงมีถนนบึงบอนบึง ชะล้าใหญ่ block valve 641 ถึงคลังล้ำลูกกา	PIPELINE 4 18" ล้ำลูก กา สุวรรณภูมิ

20/4/2022, 10:15:41	ตรวจเช็คการเคลื่อนตัวของท่อ16"วันนี้มีการ เคลื่อนตัวเข้ดินเมตรและด้านซ้าย-ขวา ปกติ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-คีรีราชา
20/4/2022, 10:49:38	พูดวางท่อระบายน้ำเพื่อสร้างโรงงานผลิตอะไรรู้ ใบคำได้กับKP49+430STA94+650ติดต่ ประสานงานคุณประวิทย์0819963516ให้อยู่ใน แนวเขตส่วนบุคคลทราบครับ	PIPELINE 1 24" คีรี ราชา ล้ำลูกกา
20/4/2022, 12:16:26	เปลี่ยนป้ายคำเตือนและเพิ่มป้ายในแปลงที่ทำ จัดสรรครับ	PIPELINE 1 24" คีรี ราชา ล้ำลูกกา
20/4/2022, 16:48:00	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด หัวโยป่ง มะขามตู Bv651 ไปยัง Bv652 หนองปลาไหลBv653 บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง หนองมะนาว	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-คีรีราชา
20/4/2022, 17:12:07	ตรวจแนวท่อจากร่มเกล้าคลองสองต้นน้ำแยก พัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้างชุมชน คลองเจ็กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบแยก คลองคูบอนบึงพระยาสุเรนทร์ถึงคลังล้ำลูกกา	PIPELINE 4 18" ล้ำลูก กา สุวรรณภูมิ
21/4/2022, 11:30:31	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพทย์ทำการเคลียพื้นที่ ทำทางเพื่อที่จะนำรถเข้ายกและติดตั้งเปลี่ยนเสา ไฟฟ้าบริเวณถนนสาย36ซอย4หนองปลาไหล KP42+091ถึงบึงเก็ด ผู้ประสานงานคุณประสงค์ 093-139-9402(จะเริ่มทำการวันจันทร์ที่25/4/65)	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-คีรีราชา
21/4/2022, 12:03:22	ไทยออยล์ ทำการลื้อท่อหน้าเดิมขนาด16"ขนานและ ลื้อท่อ24"TLจากถนน9กิโลkp7+844กมรถไฟ 134+800-เขาพระบาทkp16+898กมรถไฟ 125+400จะเข้าดำเนินการจะประสานอีกครั้ง	PIPELINE 1 24" คีรี ราชา ล้ำลูกกา


25/4/2022, 14:27:45	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัทธการปักเสาใหม่ และรื้อถอนเสาเดิมจากแยกหนองเคียดซอย 4 KP42-09 ถึงแยกหนองเคียดซอย 2 KP43+265 ปักขนาบแนวท่อส่งตามแนวเดิมใช้คนขุดมีการเจาะเพิ่มเติม ผู้ประสานงานคุมประสงค์ 093-139-9402	PIPELINE 5 14" 16" นาดาพูด-ศรีราชา
25/4/2022, 16:38:01	ตรวจสอบแนวท่อและมาตรวัดห้วยออกจากเสาไฟฟ้า หน้าบ่อดักน้ำ 6 4 1	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
26/4/2022, 11:15:20	งานปักเสาไฟฟ้า 22 KV จำนวน 40 ต้น ห่างต้นละ 40 เมตร ตำแหน่งใกล้ที่ ROW ของ SRT โครงการรถไฟไทย-จีน สัญญา 4-3 ประมาณ DK 97+500	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
26/4/2022, 11:49:33	งานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ 97+500	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
26/4/2022, 13:41:53	ขุดซ่อมท่อจุดที่ 5 KP11+271 คลองสามต้นนายพล ศรีบ	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 18" ลำลูกกา สระบุรี
26/4/2022, 16:54:28	ตรวจสอบแนวท่อจากแยกรับกับลำคลองสองต้นนุ่นถึงคลองแม่จันทันที่ข้างชุมชนคลองเจ็กพัฒนา ถนนเสรีไทยคลองคูบอนคลองพระยาสุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
26/4/2022, 16:57:17	ตรวจสอบแนวท่อจากมาดาพูด ห้วยโป่ง มะขามคู่ BV651 ไปยัง BV652 หนองปลาไหล BV653 บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว	PIPELINE 5 14" 16" นาดาพูด-ศรีราชา
27/4/2022, 11:40:11	Sta106+500/107+075 ถึง Sta183+36+627 งานปักขีฟายอิตาเลียน กันน้ำทะเลถนน 2 จุด ห่างแนวท่อ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

22/4/2022, 17:11:32	ตรวจสอบแนวท่อตามปกติจากมาดาพูด ห้วยโป่ง มะขามคู่ BV651 ไปยัง BV652 หนองปลาไหล BV653 บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว	PIPELINE 5 14" 16" นาดาพูด-ศรีราชา
23/4/2022, 17:04:39	ตรวจสอบแนวท่อจากเลียขทางรถไฟ หน้าบ่อดักน้ำ 6 4 4 แยกกับลำคลองสองต้นนุ่น คลองแม่จันทันที่ข้างถนนรามคำแหง บึงขัง หมู่ 5 หักคลองพระยาสุเรนทร์ ถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
23/4/2022, 17:06:13	ตรวจสอบแนวท่อจากมะขามคู่ BV651 BV652 ไปยัง หนองปลาไหล BV653 บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง IDU-TR-1 บึงสัดขันศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" นาดาพูด-ศรีราชา
24/4/2022, 11:19:04	ตรวจสอบเช็คการเคลื่อนตัวของท่อ 16" วันมีการเคลื่อนตัว 2 เซนติเมตร และด้านซ้าย-ขวา ไม่พบการเคลื่อนตัวปกติ	PIPELINE 5 14" 16" นาดาพูด-ศรีราชา
24/4/2022, 17:12:34	ตรวจสอบแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าไปคลองสองต้นนุ่น แยกถนนพัฒนาขบพ 3 คลองแม่จันทันที่ข้างชุมชนแสงฉิม ถนนรามคำแหง แยกเสรีไทย ถนนคูบอน บึงขัง หมู่ 5 หักคลองพระยาสุเรนทร์ ถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
24/4/2022, 17:38:19	ตรวจสอบแนวท่อจากมาดาพูด ห้วยโป่ง มะขามคู่ ไปยัง หนองปลาไหล โรงแยกก๊าซบางละมุง หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง บึงสัดขันศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" นาดาพูด-ศรีราชา
25/4/2022, 13:07:22	ตรวจสอบงานโครงการรถไฟไทย-จีน สัญญา 4-3 ช่วง DK 57-60 ใกล้สนามกอล์ฟอยุธยา กอล์ฟคลับ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี


28/4/2022, 17:10:46	ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าคลองสองต้น นุ่นแยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้าง ถนนเสรีไทยเลี้ยวแล้ว 642แยกตูบออนบึงชุมเห็ด คลองพระยาสุเรนทร์จึงตั้งลำลูกกา
28/4/2022, 17:29:48	ตรวจแนวท่อจากมาตาพูด หัวโป่ง มะขามตู Bv651 ไปยังBv652 หนองปลาไหลBv653 บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว
29/4/2022, 11:36:07	ชุดซ่อมท่อจุดที่ 2-3-4KP8+806KP8+820KP8+826หมู่บ้านทิวสน ครับ
29/4/2022, 12:46:35	การประปาภูมิภาคจะดันลอคท่อที่KP49+430 ยัง ไม่ดำเนินการ ติดตามงานแคมป์โคนงานน้ำผาน ทอง ตรวจท่อที่ย้ายผานทองปกติ
29/4/2022, 12:55:55	ติดตามงานปรับดินในบ่อปลาของน้ำริดน์ (kp105+137)T-088-2098151
29/4/2022, 17:13:04	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าไปคลองสองต้นนุ่น แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้าง ชุมชนแสงฉีกอนรามคันเหงคลองแสนแสบ แยกตูบออนถึงลำลูกกา
29/4/2022, 17:18:43	ตรวจแนวท่อตามปกติจากBv652 ไปยัง Bv653 หนองปลาไหล บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง IDU-TR-1 บั้มสแตนศรีราชา
30/4/2022, 15:47:46	ลงพื้นที่ติดตามงานที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับแนว ท่อน้ำดิบครับ

27/4/2022, 15:49:21	ชุดซ่อมท่อKP11+271คลองสามศรีบ	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
27/4/2022, 17:01:38	ตรวจแนวท่อจากคลองประเวศบุรีรมย์คลองกาย นอกแยกถนนร่มเกล้าไปถนนพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้างชุมชนคลองเจ็ดพัฒนา คลองแสนแสบบึงกุ่มถนนเสรีไทยหน้าสวนสนุก วันเดอร์วิลด์แยกถนนตูบออนถึงเลี้ยวแล้ว 641 ถึงลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ
27/4/2022, 17:16:15	ตรวจแนวท่อจากBv652 ไปยัง Bv653หนองปลา ไหล บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง IDU-TR-1. บั้มสแตนศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาตาพูด-ศรีราชา
28/4/2022, 8:53:08	บั๊กขึ้นเร็วใกล้คลองคูหลวงนครท่าแกแนวท่อ TL1.20Vครับ	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี
28/4/2022, 10:04:35	สื่อสารอมตะเน็ตเวิร์กจะดันลอคท่อร้อยสาย ยัง ไม่ดำเนินการ ติดตามงานคูขวางท่อระบายน้ำ โรงงานผลิตอะไหล่เรือใบดำ ติดตามงานวางถังน้ำดี ของเขตที่สถานีรถไฟผานท่าแถมมีคนงานครับ	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
28/4/2022, 10:34:38	บั๊กเสาไฟพานานแนวท่อ4-3ใกล้ออฟฟิศCANCครับ	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี
28/4/2022, 11:50:09	ผมเข้าตรวจแนวท่อหลังนิคมบางปะอินและตรง สะพานอุดมสมบูรณ์พื้นที่ของพีอีลียบริษัทไทย น้ำอมดินท่าทางครับ	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี

30/4/2022, 16:19:38	ชุดซ่อมท่อ 8+820 ครบ	[REDACTED]	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
30/4/2022, 17:03:22	ตรวจแนวท่อจากมบตาพูด ห้วยโป่ง มะขามคู่ Bv651 ไป Bv652 หนองปลาไหล Bv653 บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง หลังบ้านพัก ปตท โรงฆ่า สัตว์ หนองมะนาว	[REDACTED]	PIPELINE 5 14" 16" มบตาพูด-ศรีราชา
30/4/2022, 17:16:09	ตรวจแนวท่อจากแยกรวมแก้งถึงด้านทับช้าง bloc valve 642 แยกดูบ่อนถึงลำลูกกาและติดตั้ง ป้ายเตือนเพิ่มที่ข้างปั๊มน้ำมันรัฐ ใกล้บ่อนถึงคลอง สองต้นนุ่นถนนกาญจนาภิเษกนครเกล้า	[REDACTED]	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ



UPDATE ข้อมูลการหลุดตัวของพื้นดินและการติดตั้งป้ายคำเตือนแต่ละพื้นที่				
PIPE ROUTE	การหลุดตัวของพื้นดิน	ติดตั้งป้ายคำเตือนปกติ	ติดตั้งป้ายชั่วคราว	หมายเหตุ
PIPELINE1 (SRC-BV613)	ไม่พบการหลุดตัวของดิน	KP0+001-KP7+600	KP07+600-KP45+876	มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงHSR3AP
PIPELINE1 (BV613-LLK)	ไม่พบการหลุดตัวของดิน	KP75+100-KP133+500	KP45+950-KP75+100	มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงHSR3AP
PIPELINE2(LLK-DMA)	ไม่พบการหลุดตัวของดิน	KP0+001-KP29+600	-	มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน
PIPELINE3(LLK-SRB)	ไม่พบการหลุดตัวของดิน	KP0+001-KP92+170	-	มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน
PIPELINE4(LLK-SBA)	ไม่พบการหลุดตัวของดิน	KP0+001-KP37+860	-	-
PIPELINE5 (MTP-SRC)	ไม่พบการหลุดตัวของดิน	KP0+001-KP61+535	-	-



TO:MEK

เรื่อง:รายงานข้อมูลติดตามงานของทีม SURVEILLANCE ทุกพื้นที่ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

PIPELINE 1 24" ศรี

ราชา ลำลูกกา

3/5/2022, 13:28:48	แคมป์คนงานก่อสร้างฝั่งที่สถานีรถไฟพานทอง ตรวจท่อทางผ่านกม.94อสมตะนครตรวจท่อติดตาม งานก่อสร้างโรงงานใกล้แนวท่อที่อสมตะนคร
3/5/2022, 14:01:58	งานปักเสาขีดยางเสาไฟฟ้าที่ปักไปก่อนหน้านี้ โครงการรถไฟไทย-จีน สัญญา 4-4 ตั้งแต่ออฟฟิศ CAN ขึ้นไปทางเหนือระยะประมาณ 1.5 กิโลเมตร
3/5/2022, 17:10:26	ตรวจแนวท่อตามปกติจากBv652 ไปยัง Bv653 หนองปลาไหล บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง หลังบ้านพัก ปตท โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว เมือง ใหม่แหลมฉบัง IDu-TR-1 บั้มสเตรชั่นศรีราชา
3/5/2022, 17:28:37	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าถึงด้านทับช้างคลอง แสนแสบถึงคลังลำลูกกาและเปลี่ยนซีเมนต์และติด ใหม่ที่ยี่สิบสองกิโลเมตร642--643
4/5/2022, 15:52:01	ติดตามงานทั่วๆไปที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับท่อส่ง น้ำมันครับ
4/5/2022, 16:03:21	บ นูมมาริน แอน ยอดที่ตั้ง ได้เข้าทำการพนัสี หมายเลข KP ดมบ้ายำค้ำเตือนที่ติดตั้งใหม่ จาก แยกหนองบอน-แยกนาไร่ จาก Kp12+659-Ip22+659 เทศบาลตำบลมะขามคู่
4/5/2022, 16:03:42	ตรวจท่อสถานีรถไฟแปดริ้ว ตรวจท่อขอย หมู่บ้านพุลลิตรี ตรวจท่อตำบลหน้าเมืองBv616 ตรวจท่อตำบลบางไผ่615ตรวจท่อตำบลคลองนา ปกติ

DATE	สิ่งที่ติดตามงาน	PIPELINE
1/5/2022, 11:19:38	ติดตามงานปรับพื้นที่และทำคันดินบ่อปลาของ น้ำรัศน์Ip105+137(T 088-2098151)	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
1/5/2022, 15:46:46	พูดคุยท่อหมู่บ้านทิวสนKP8+820KP8+826ครับ	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
1/5/2022, 17:05:09	ตรวจแนวท่อตามปกติจากมะขามคู่Bv651 Bv652 ไปยัง Bv653หนองปลาไหล บ่อขยะ โรงแยกก๊าซ บางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว เมืองใหม่ แหลมฉบัง IDU-TR-1 บั้มสเตรชั่นศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
1/5/2022, 17:51:28	ตรวจแนวท่อจากเลียบริมทางรถไฟลาดกระบังหน้า บึงกาวแก้ว 644แยกร่มเกล้าคลองสองต้นนุ่นด้าน ทับช้างถนนรามคำแหงถึงคลองคูบอนหนอง ระแหงถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ
2/5/2022, 17:10:51	ตรวจแนวท่อตามปกติจากมาบตาพุด ห้วยโป่ง มะขามคู่Bv651 ไปยังBv652 หนองปลาไหลBv653 บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หนอง มะนาว	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
2/5/2022, 17:15:47	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าถึงด้านทับช้าง ชุมชนคลองเจ๊กถึงคลังลำลูกกาและเปลี่ยนซีเมนต์ ซีพีใหม่ที่ยี่สิบสองกิโลเมตร 641 กับส.ศสมบัติ	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ
3/5/2022, 10:49:43	วันนี้ทางศูนย์วิทยุพามาตรวจแนวท่อ10"-18"	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

6/5/2022, 10:50:03	ผมเข้าตรวจแนวท่อหลังนิคมบางปะอินงาน ทำทางของบริษัท ไซท์พื้นที่ของคู่วิถี	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี
6/5/2022, 11:01:36	ชุดซ่อมท่อหลุมที่3KP8+806ในหมู่บ้านนครศรี	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
6/5/2022, 12:02:53	ITD บิ๊กซีไฟฟ้าน้ำทะเลระหว่างถนนบ้านบึง- บุญเหลือkp36+176+รตไฟ3สนามบิน ก.ม. 107+075ข้างแนวท่อ24"TLห่างข้างท่อ80cm	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
6/5/2022, 13:56:17	งานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟkv613บ้าน เก่าหนองตำลึง	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
6/5/2022, 14:59:20	ผมเข้าตรวจแนวท่อตงสนามกอล์ฟงานถมดิน ของบริษัท ไซท์น้ำครับ	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี
6/5/2022, 16:30:22	ชุดลอกร่องระบายน้ำ โกลีแนวท่อของกรมทาง หลวงคลองหลวงจากกมที่ 37 ถึง 39 + 400 บึง หุมเห็ดถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษกหมายเลข 7 มี ระยะห่างจากแนวท่อน้ำนั้นประมาณ 2 เมตร หมวดหิน 086 53 05514	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ
6/5/2022, 17:10:03	ตรวจแนวท่อจากBv652 ไปัง Bv653หนองปลา ไหล บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง IDU-TR-1 บับสแตนส์ศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
7/5/2022, 11:23:17	ชุดลอกร่องระบายน้ำของทางหลวงหมวดคลอง หลวงบริเวณกมที่ 39 + 100 macro ได้จุดสาย เคเบิลของแนวท่อจากบริเวณที่เคยซ่อมมาแล้ว KP ที่8+90 5	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ
7/5/2022, 11:48:41	ขึ้นรถไฟตรวจแนวท่อดินเมือง-อยุธยาครับ	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

4/5/2022, 17:01:54	ตรวจแนวท่อจากแยกรับน้ำคลองสองต้นนุ่น คลองแม่จันด้านทับช้างชุมชนแสงมณีถนนราม อินทราทน์สนุกวันเดอร์วิลด์ถึงคลังลำลูกกาและ ติดตั้งเปลี่ยนชุดใหม่ทับช้างลือกว่า644	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ
5/5/2022, 10:18:31	ตรวจร่วมกับCAN และ FPT งานเจ้าสำโรงขึ้นดิน ตั้งแต่คลังสถานีรถไฟเชิงรกรากน้อยถึงคลองเชิง รากน้อยจำนวน 5 จุด จุดที่ใกล้แนวท่อยากที่สุด ห่าง ประมาณ 3 เมตร	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี
5/5/2022, 10:44:53	ผมเข้าดูบีกเสาไฟฟ้าของบริษัท ไซท์ที่เชิงรกราก น้อยครับ	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี
5/5/2022, 11:56:01	บีกเสาไฟฟ้าและเสายึดโยงของรถไฟไทยจัน4-3 ขนานแนวท่อที่เชิงรกรากน้อยครับ	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี
5/5/2022, 12:36:38	Sta106+500kp36+672ลอกร่องน้ำเพื่อขายปูนกิน ถนนพังบนหลังท่อน้ำนั้น	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
5/5/2022, 13:00:52	บ บุญมาริน แอนค์ ยอชต์ตั้ง จ.ก พันธ์สีและ หมายเลข kp ป้ายคำเตือน จากแยกหนองบอน- แยกขนาไร่ kp12+659-kp22+659 ถ สาย36 ต นະขามฤ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
5/5/2022, 13:04:35	เข้าพื้นที่อมตะนคร สถานีรถไฟเดิมปีคนงาน พานทอง ย้ายพานทอง ตำบลเกาะลอย-bv614 สถานีรถไฟคอนสินธุ์ร้อยยี่ศรีครับ	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
5/5/2022, 13:07:29	ตรวจแนวท่อจากคลังลำลูกกาและตรวจดูงาน ซ่อมท่อที่บึงยี่โถ	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา คอนเมือง
5/5/2022, 16:59:53	บีกเสาไฟฟ้าใกล้แนวท่อส่งน้ำมันKP103+358	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา-ลำลูกกา
5/5/2022, 17:14:24	ตรวจแนวท่อจากคลองประเวศบุรีรมย์เลียบบาง รถไฟหน้าบึงลือกว่า 6 44แยกรับแม่ลำถนน พัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้างคลอง แสนแสบบึงชุมชนเห็ดถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ

10/5/2022, 12:41:59	ติดตามงานปรับพื้นที่และถมทำที่ขายของ
10/5/2022, 12:54:37	ผมเข้าตรวจแนวท่อตรงวัดกาซิงงานทำโรงไฟฟ้าไทย จีนครับ
10/5/2022, 16:12:42	ชุดลอกร่องน้ำของกรมทางหลวงคลองหลวงกม ที่ 38 + 400 ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษกหมายเลข 7
10/5/2022, 17:11:10	ตรวจแนวท่อตามปกติจากBv651มะขามคู่ Bv652 โป่ง Bv653หนองปลาไหล บ่อขยะ โรงแยกก๊าซ บางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว เมืองใหม่ แหลมฉบัง IDU-TR-1 บั้มสัดชั่นศรีราชา
11/5/2022, 10:53:49	ตรวจท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจท่อที่อมตะ นคร ติดตามงานเสียงตะคนคร ตรวจงานจะตัน ลวดของประปาส่วนภูมิภาคจะตันตลอดที่ Kp49+430ผู้รับเหมางานบางแสนมหานครเตรียมหน้า งานครับ
11/5/2022, 14:21:05	การไฟฟ้าเมืองพัทยาทำการขุดเพื่อจะเปลี่ยนเสา ใหม่จำนวน 3 ต้น ถนนสาย 36 หนองปลาไหล Kp39+670-Kp39+880 ผู้ประสานงานคุณ ประสงค์093-139-9402
11/5/2022, 15:46:23	ชุดลอกร่องน้ำของกรมทางหลวงคลองหลวงกมที่ 38+200ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษกหมายเลข 7
11/5/2022, 16:51:53	สำรวจตำแหน่งที่จะปักขีตไฟฟ้าจำนวน 2 คอม่ P 1802 และ P 1803 บริเวณท้ายโครงการงานวน 2 คอม่ งานโครงการรถไฟไทย-จีน สัญญา 4-3 นวนคร-บ้านโพ

7/5/2022, 12:24:37	ตรวจท่อถนน304 ตรงท่อตำบลคลองทราย ตรง ท่อสถานีคอนสินท์ ตรงท่อเคมปีคอนงานแ คอนสินท์ เก็บถึงน้ำสำรองที่บv614ครับ	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
7/5/2022, 17:03:36	ตรวจแนวท่อจากบ่อบาดาลพุท ห้วยโป่ง มะขามคู่ Bv651 โป่งBv652 หนองปลาไหลBv653 บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว	PIPELINE 5 14" 16" บ่อบาดาลพุท-ศรีราชา
8/5/2022, 17:08:44	ตรวจแนวท่อตามปกติจากBv652โป่ง Bv653 หนองปลาไหล บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง IDU-TR-1 บั้มสัดชั่นศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" บ่อบาดาลพุท-ศรีราชา
9/5/2022, 10:27:26	ตรวจเชิกรถเคลื่อนตัวของท่อ16"วันนี้มีการ เคลื่อนตัว 2 เซนติเมตรและด้านซ้ายขวา ปกติ จากจุดที่กำหนดไว้ครับ	PIPELINE 5 14" 16" บ่อบาดาลพุท-ศรีราชา
9/5/2022, 13:15:35	ซ่อมสาย fiber optic kp8+805	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ
9/5/2022, 14:01:49	ซ่อมท่อ 10"Kp24+938 ใกล้คลองนายกิมครับ	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา คอนเมือง
10/5/2022, 8:41:14	ชุดลอกร่องน้ำแม็คโคร ได้เปิดจุดบล็อกน้ำที่ได้ทำ การซ่อมสายไฟเบอร์ให้เข้าผ่านเรียบร้อยแล้ว	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ
10/5/2022, 10:40:13	งานขุดเปิดหลุมเพื่อซ่อมท่อ ประมาณ Kp 24+938	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา คอนเมือง
10/5/2022, 11:42:33	สรุปงานปักป้ายคำเตือนและพ่นสี Kp ป้ายของ บ นุมนรีนแอนค้อยซัง จำกัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากแยกหนองบอน Kp12+659-kp22+789	PIPELINE 5 14" 16" บ่อบาดาลพุท-ศรีราชา

13/5/2022, 10:50:12	ผมเจ้าตรวจแนวท่อหลังนิคมบางปะอินงานทำ รถไฟไทยจีนครับ	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี
13/5/2022, 13:52:58	งานปักเสาไฟฟ้าหลวงแพ่งยังไม่ดำเนินการ เข้า ตรวจสอบจุดที่กรไฟฟ้าไม่สามารถวางไว้ขอวัด ดูใจไปไม่ได้ปักได้เส้นแนวท่อควรรับปักเข้าซอยสุข ใจ14ครับ	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
13/5/2022, 15:44:42	ผู้ดูแลร่องระบายน้ำของกรมทางหลวงคลอง หลวงว้านนี้ตลอดถึงกรมทางหลวงที่ร7+600ถนน คู่ขนานกาญจนภิเษก7	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ
13/5/2022, 17:04:27	ตรวจแนวท่อจากโป่งBv652 หนองปลาไหล Bv653 บ่อขยะ โรงแยกก๊าซ หลังบ้านพัก ปตท โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง IDU-TR-1 บั้มสดชั้นศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
14/5/2022, 10:30:32	ตรวจท่อที่อมตะนคร ติดตามงานค้นตลอดทาง รถไฟและท่อน้ำมันของการประปาส่วนภูมิภาค กำลังเตรียมบ่อคันผู้รับเหมาคือ บ.บางแสนมหา นคร ตรวจท่อที่เคมปี่ไฉ่ สถานีรถไฟพนาทอง ตรวจท่อที่อำเภพาหนทอง	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
14/5/2022, 15:03:24	ชุดลอกร่องระบายน้ำของกรมทางหลวงคลอง หลวงจากก.ม37+300ถึงพระยาสุเรนทร์ถึงกม 39 + 450 คลองบึงขุนเห็ดถนนคู่ขนานกาญจนภิเษก มาเลข 7 ได้ดำเนินการลอกร่องน้ำเสร็จเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ
14/5/2022, 16:59:10	ตรวจแนวท่อตามปกติจากมาบตาพุด หัวโข่ง มะขามผู้Bv651 โป่งBv652 หนองปลาไหลBv653 บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง หลังบ้านพัก ปตท โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาวเมืองใหม่แหลมฉบัง	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

11/5/2022, 17:02:42	งานปักซีตไฟโม่ป้องกันแนวท่อของ FPT งาน ก่อสร้างต่อของโครงการรถไฟไทย-จีน สัญญา 4-3 นครศรี-บ้านโพธิ์ P 1161 ซีตไฟลัหังข้างท่อ FPT 1.20 เมตร ห่างท่อ T/L มากกว่า 5.00เมตร	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี
12/5/2022, 11:31:27	ซ่อมท่อ 10" KP 24+938 ผลจาก DCVG หน้า หมู่บ้าน นนริติ ดอนเมือง	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา ดอนเมือง
12/5/2022, 11:39:28	งานประปาค้นท่อลอดทางรถไฟขนาด 1เมตร กำหนดให้ค้นห่างแนวท่อน้ำมันไม่น้อยกว่า1.2 เมตร	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
12/5/2022, 14:31:53	งานปักซีตไฟโม่ป้องกันแนวท่อส่งน้ำมันของ FPT โครงการรถไฟไทย-จีน สัญญา 4-3 นคร-บ้าน โพธิ์ที่ P 1161 เลขออฟฟิศ CAN ไปประมาณ 150 เมตร พังไค 35 แผ่น	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี
12/5/2022, 16:02:35	ชุดลอกร่องระบายน้ำของกรมทางหลวงคลอง หลวงที่กม 38 +000	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ
12/5/2022, 16:04:09	ลงพื้นที่ติดตามงานที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับแนว ท่อน้ำมัน	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
12/5/2022, 16:37:27	ผมเจ้าตรวจแนวท่อตรงสนามกอล์ฟงานถนดิน ดอมอเตอร์ไฟโม่จีนของบริษัทไชน่า	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี
12/5/2022, 16:41:33	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด หัวโข่ง มะขามผู้ โป่ง หนองปลาไหล บ่อขยะ โรงแยกก๊าซ โรงฆ่า สัตว์ หนองมะนาว	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
12/5/2022, 16:45:45	บ.อิดาเลียนไทยชุดวางท่อระบายน้ำขนาด 60x1,000ม.ม. ให้ชาวบ้านผ่านแนวท่อช่วง STA รตไฟฟ้า74+600 ท้องท่อระบายน้ำห่างหลังท่อ1.00 เมตร	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา

16/5/2022, 17:46:34	ตรวจสอบแนวท่อจากมามาตพุด ห้วยโป่ง มะขามตู Bv651 Bv652 Bv653 ไปยัง หอนงปลาไหล บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หอนงมะนาว	PIPELINE 5 14" 16" มามาตพุด-ศรีราชา
17/5/2022, 10:39:09	งานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟbv613ตำบล หนองคำถึง	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
17/5/2022, 11:30:08	การประปาส่วนภูมิภาคติดตั้งท่อลอดทางรถไฟที่ พานทองกำลังทำบ่อต้นตอตรงข้างกับแนวท่อTL.รอ ข้อมูลของผู้รับเหมาครับ	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
17/5/2022, 12:01:37	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพญา ย้ายเสาไฟฟ้า12 ต้นออกจากที่ชาวบ้าน เข้าใกล้แนวท่อ14"TL บริเวณถนนสาย36วัดหนองเกตุน้อยbp43+150	PIPELINE 5 14" 16" มามาตพุด-ศรีราชา
17/5/2022, 17:05:46	ตรวจสอบแนวท่อจากคลองประเวศบุรีรมย์คลองกย นอกเขตรั้วแก๊สแยกพัฒนาชนบท 3 วัดลาดบัว ขาวชุมชนแสงมณีคลองแสงแสนเสริมสี่กั้วแล้ว 641 ถึงลำลูกกา นำป้ายเตือนมาติดตั้งใหม่ทั้งทางรถไฟ ลาดกระบังหน้าสี่กั้วแล้ว 6 4 4	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ
17/5/2022, 17:41:18	ขึ้นรถไฟตรวจแนวท่อดอนเมือง-บางปะอิน	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
18/5/2022, 8:42:17	พบเข้าตรวจแนวท่อหลังนิคมบางปะอินจนทำ รถไฟไทยจีนครับ	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี
18/5/2022, 17:10:24	ตรวจสอบแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าไปคลองสอง ต้นน้ำแยกถนนพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้าน ทับช้างชุมชนคลองเจ๊กคลองแสนแสนถนนเสรี ไทยบึงชุมให้หนองระแหงถึงลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ

15/5/2022, 16:01:21	บึงอิงท่าเกี๋ ขุดลอกเครื่องถอนคอนกรีตติดพื้นแนว ท่อส่งถนนสุขุมวิทมีระยะห่างจากท่อ2เมตรความ ลึกประมาณ50เซนติเมตรบริเวณ Kp57+134 ผู้ ประสานงานคุณคัน 099-346-8863	PIPELINE 5 14" 16" มามาตพุด-ศรีราชา
15/5/2022, 16:48:20	ตรวจสอบแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าคลองสองต้น น้ำแยกพัฒนาชนบท 3 ด้านทับช้างชุมชนคลอง เจ๊กคลองแสนแสนบึงชุมให้หนองระแหงถึงคลัง ลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ
16/5/2022, 11:44:25	พบเข้าตรวจแนวท่อตรงหลังนิคมบางปะอินงาน ทำรถไฟไทยจีน43	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี
16/5/2022, 14:09:06	ซ่อมท่อ10"ใกล้คลองนายกิมครับ	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา ดอนเมือง
16/5/2022, 15:40:30	พบเข้าตรวจแนวท่อใกล้สะพานข้ามทางรถไฟตรง บ้านญี่ปุ่นงานถมดินทำดอม่อรถไฟไทยจีนครับ	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี
16/5/2022, 16:12:33	ติดตามงานต่างๆ ไปที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับแนวท่อ น้ำมัน(ตรงท่อ18"สวนพริกไทย)มีการถมที่ทำงาน เพื่อจนอุปกรณ์ของท่ออากาศผ่านแนวท่อตรง kp17+814	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
16/5/2022, 16:49:42	พบเข้าตรวจแนวท่อ24"จากบึงลือควาล61ถึงบึงลือค วาล618	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
16/5/2022, 17:04:32	ตรวจสอบแนวท่อจากทางรถไฟหน้าสี่กั้วแล้ว 64 4 พบป้ายคำเตือนหลายไป 2 ป้ายเหลือแต่เสาปูนแยก ถนนร่มเกล้าคลองสองต้นน้ำด้านทับช้างชุมชน แสงมณีคลองแสนแสนแยกคลองคูบอนบึงชุม ให้คลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ

20/5/2022, 17:24:32	ตรวจสอบแนวท่อจากถังเก็บทางรถไฟหน้าสถานี 644 แยกกรมเกล้าคลองสองต้นนุ่นแยกพัฒนา ชนบท 3 ด้านทับข้างถนนรามคำแหงคลองแสน แสบแยกศรีไทยถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ
20/5/2022, 17:32:29	บ. ดาคอม จำกัด ทำการขุดเจาะ เปิดพื้นที่เพื่อทำ การซ่อมระบบท่อส่งก๊าซของ ปตท. บริเวณริม ถนนมณเฑียรวิชัยเข้าท้ายKp37+800จุดขนาน แนวท่อส่งมีระยะห่างแนวท่อส่ง 3เมตร ผู้ ประสานงาน ปตท. พุชชาอุทัย 084-388-7880 ผู้ ดำเนินงาน บ. ดาคอมคุณ น้ำผึ้ง 092-251-6056	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
21/5/2022, 12:05:11	วางท่อน้ำเส้น60x100ทับลหกลึกผ่านหลังท่อ น้ำมันจะขุดลึก1.00เมตรท่อน้ำมันลึก1.80เมตรค	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา คอนเมือง
21/5/2022, 13:03:03	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชลบุรี ทำการHDDลอสที่ 24"TL ท้องที่มีระยะห่างหัวเจาะประมาณ2.00m บริเวณBV612Kp32+600กำลังดำเนินการ ประมาณ5.00m ถึงแนวท่อ	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
21/5/2022, 15:09:43	บ. ดาคอมจำกัด ทำการขุดเจาะพื้นที่ระหว่าง บริเวณริมถนนมณเฑียรวิชัยเข้าท้ายบริเวณ Kp37+800หาด้านหนึ่งท่อเพื่อทำการซ่อมระบบ ท่อของ ปตท	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
21/5/2022, 17:08:46	ตรวจสอบแนวท่อจากแยกริมเกล้าคลอง 2 ต้นนุ่นแยก ถนนพัฒนาชนบท 3 ด้านทับข้างชุมชนแสงมี ถนนรามคำแหงคลองแสนแสบแยกผู้โอบอนมิ่ง ชะด้าใหญ่คลองพระยาสุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ

18/5/2022, 17:18:41	ตรวจสอบแนวท่อตามปกติจากโป่งBv652 หนองปลา ไหลBv653 บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง หลัง บ้านพัก ปตท. โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว เมืองโหล แหลมฉบัง IDU-TR-1 ปั่นสลดชั้นศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
19/5/2022, 10:24:04	พบเข้าตรวจแนวท่อและเผ้างานเครื่องลิ้นบนแนว ท่อหลังโรงงานอิมซัมของร่อไฟฟ้าอิน	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี
19/5/2022, 10:27:36	การประปาเค้นลอคทางรถไฟและท่อน้ำมันแก๊ส บ่อคันทัน(พัง)และเตรียมแผนหลักก๊าซไฟสเพื่อ ปักแนวท่อน้ำมันก่อนถึงท่อน้ำมันงานประปาส่วน ภูมิภาคพาทนทองศรีบ	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
19/5/2022, 13:48:17	เรศหาตำแหน่งแนวท่อให้มดินโครงการสร้าง หมู่บ้าน	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
19/5/2022, 13:38:30	การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค้นท่อลอดแนวท่อส่ง น้ำมันKp32+600	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
19/5/2022, 17:06:51	ตรวจสอบแนวท่อและงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับแนวท่อ จากมาบตาพุด หัวโยโป่ง มะขามคู่ Bv651 Bv652Bv653 โป่ง หนองปลาไหล บ่อขยะ โรง แยกก๊าซบางละมุง หนองมะนาว	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
20/5/2022, 13:12:31	เพื่อเตรียมพื้นที่ที่เชื่อมแผนฉุกเฉินปี 2565 บริเวณ ตลาดเจริญชัย(นพเก้า)เทศบาลตำบลมะขามคู่ Kp19+653	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี
20/5/2022, 13:31:53	เข้าตรวจแนวท่อที่สนามกอล์ฟฟางนถินเดิม อระไฟฟ้าอินต้นตุน้ำเริ่มเยอะ	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
20/5/2022, 15:55:51	ตรวจสอบแนวท่อจากคอนเมือง-บางปะอิน	

23/5/2022, 17:28:54	ตรวจแนวท่อจากคลองประเวศบุรีรมย์คลองกายนอกเขตรั้วกำแพงพัฒนาชนบท 3 ด้านทับข้างถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยเลี้ยวขวาส้ว 642แยกตู้บ่อน้ำประปาพระราชสุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
24/5/2022, 10:35:26	งานวางท่อPE ขนาด 225 มม ของกปภ. ส่วนกลางบริเวณข้างถนนหน้าอบต.บ้านโพธิ์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
24/5/2022, 11:01:01	งานขุดร่องระบายน้ำเพื่อระบายน้ำที่ท่วมข้างคันตะพานข้ามทางรถไฟใกล้สถานีคลองล่อสุทธาก่อส้วกลับ ประมาณ DK 57+000ขึ้นไป	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
24/5/2022, 14:18:34	งานวางท่อระบายน้ำของเทศบาล(TEL098 5134659)	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
24/5/2022, 15:18:12	งานปักซีดไฟล้อยิ่งกันแนวท่อของPPTที่ P 1189 ห่างแนวท่อT/Lมากกว่า 7 เมตร	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
24/5/2022, 15:20:54	บ.DACON ขุดหาตำแหน่งแนวท่อเพื่อทำการซ่อมระบบท่อของ ปตท บริเวณKp37+800 เทศบาลตำบลโป่ง	PIPELINE 5 14" 16" ลำลูกกา ตาพุด-ศรีราชา
24/5/2022, 15:45:43	แก้ไขเครื่องสูบน้ำบ่อดักน้ำส้วม618ใช้งานได้แล้วครับ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
24/5/2022, 16:37:11	บ้น้ำใจแทปไลน์หัวไชชุมชนมอบลงป็นสุขที่ชุมชนรักสามัคคีคลองสองต้นนุ่นสองต้นนุ่นแยกพัฒนาชนบท 3และตรวจแนวท่อถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
25/5/2022, 9:01:55	ผมเข้าดูงานทำล่องระบายน้ำขานานแนวท่อตรงสามกอล์ฟของบริษัทไชน้ำครับ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
25/5/2022, 10:04:18	ตรวจสอบการเคลื่อนตัวของท่อ16"วันนี้ไม่พบการเคลื่อนตัวจากจุดที่กำหนดไว้และฝั่งซ้าย-ขวาปกติ	PIPELINE 5 14" 16" ลำลูกกา ตาพุด-ศรีราชา

22/5/2022, 11:37:17	ผมเข้าตรวจเช็คแนวท่อที่เกิดดอมอเตอร์ไฟไหม้จีนที่P1803ห่างข้างท่อน้ำมัน160.Mครับ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
22/5/2022, 11:47:05	งานhd22kvp32+600bv612ดำเนินการอยู่	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
22/5/2022, 16:52:48	ชาวนาไร่หริ่งแม่โศกเก็บกวาดวัชพืชและขยายร่องน้ำให้ไหลลงคลอง4ครับ	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
22/5/2022, 17:05:45	ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าถึงแยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับข้างชุมชนคลองจิกถนนเสรีไทยผ่านสวนสนุกวันเดอร์วิลด์ถึงตู้บ่อนคลองพระยาสุเรนทร์ถึงลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
22/5/2022, 17:07:32	ตรวจแนวท่อจากมบตาพุด ห้วยโป่ง มะขามตู่โป่ง หนองปลาไหล โรงแยกก๊าซบางละมุง หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง บั้มสดตันศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" ลำลูกกา ตาพุด-ศรีราชา
23/5/2022, 12:02:36	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลเมืองละเจิงตรงราในบริเวณพื้นที่สถานีรถไฟละเจิงตรงรา	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
23/5/2022, 14:54:57	ผมได้รับแจ้งจากหัวหน้านิพนธ์ให้ผมไปเช็คแนวท่อได้สพานปริตงานทำที่เกินรัศใหญ่ไม่ให้ขึ้นสะพานปริตี้ของแผนกการทางอยุธยาจะทำต่อม่อห่าง ๒ . ๕ ๕	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
23/5/2022, 15:34:20	ดูเจาะพื้นที่ของ บ DACON เพื่อดำหนดแห่งท่อและทำการซ่อมระบบท่อของ ปตท บริเวณ Kp37+800ริมถนนมณเฑเอร์ฝั่งเขาเข้าพิทยา ค ไปยัง	PIPELINE 5 14" 16" ลำลูกกา ตาพุด-ศรีราชา


26/5/2022, 10:49:31	ผมชี้ตรวจแนวท่อที่สถานีรถไฟบางปะอินงาน เคลียร์พื้นที่วางรางและหมอนรถไฟใต้ดินแนวท่อครับ	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี
26/5/2022, 12:17:48	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค้นท่อลอดแนวท่อส่ง น้ำมันKp38-344/40+457/2จุดขอยอนนายและ ถนนสุขสามารถ	PIPELINE 1 24" ซีรี ราชา-ลำลูกกา
26/5/2022, 15:01:27	ประกาศภูมิภาคสระบุรีค้นท่อลอดทางรถไฟและท่อ น้ำมันที่พานทองกคชไฟฟ้าได้กันชนก่อนถึงท่อ น้ำมัน4เมตรตามกำหนดตลอดท่อท่อเมตรกำลัง ดำเนินการยังไม่เข้าห้องท่อTL	PIPELINE 1 24" ซีรี ราชา ลำลูกกา
26/5/2022, 17:08:18	ตรวจแนวท่อจากแยกรับแก๊สคลองสองต้นนุ่น แยกพัฒนาชนบท 3 ด้านทับช้างถนนรามคำแหง แยกคลองผู้บอนบึงขุ่มให้ตลอดพงษ์ชยาสุเรนทร์ คลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ
27/5/2022, 9:37:49	งานขยายช่องทางเดินน้ำที่คลองทรายมูลของ การรถไฟได้ใกล้เคียงได้รับเหมาก่อขุดเปิดร่องน้ำ ต่อไปประสานงานช่างแยกเรียบร้อยแล้วครับ	PIPELINE 1 24" ซีรี ราชา ลำลูกกา
27/5/2022, 14:03:20	การประปาพานทองค้นท่อทางรถไฟท่อขนาด1 เมตรค้น ไปแล้ว14เมตรจนเจอรางสองกำลังตัด เพิ่มอยู่เหลือ15เมตรจะถึงแนวกันชนรถไฟฟ้าที่ปัก ไว้กับท่อน้ำมันครับ	PIPELINE 1 24" ซีรี ราชา ลำลูกกา
27/5/2022, 16:44:01	ขึ้นรถไฟตรวจแนวท่อรังสิต-อยุธยาครับ	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
27/5/2022, 16:52:53	ตรวจแนวท่อและติดตามงานขุดหาตำแหน่งท่อเพื่อ ทำการซ่อมระบบท่อของ ปตท เทศบาลตำบลโป่ง ระหว่างบริเวณ Kp37+800	PIPELINE 5 14" 16" มบตาพุด-ศรีราชา

25/5/2022, 10:58:21	งานปักเข็มร่วม.เซน โพร คลองหนึ่ง เข็มยาว 2.00 เมตร ท่อลึก 3 เมตรกว่า	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
25/5/2022, 11:44:57	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบุรี HDDลอดท้องท้อง24"TL บริเวณVB612kp32+600คันระดับ8.00mท่อลึก 4.60mกำลังดำเนินการผ่านแนวท่อ	PIPELINE 1 24" ซีรี ราชา ลำลูกกา
25/5/2022, 14:37:39	องค์การบริหารส่วนตำบลตาดผ่านหน้า BV651Kp15+000 ป RCE ระยองวิศวะ ทำถนนตัด ผ่านบริเวณหน้า.Bv651	PIPELINE 5 14" 16" มบตาพุด-ศรีราชา
25/5/2022, 17:34:23	ตรวจแนวท่อทางรถไฟหน้าสี่กั้วแล้ว 644จาก แยกถนนร่มเกล้าถนนพัฒนารบพ 3 คลองด่าน ทับช้างชุมชนคลองจ๊กถนนเสรีไทยแยกผู้บอน ขุมเห็ดบสี่กั้วแล้ว 641 ถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ
26/5/2022, 8:50:08	ผมเข้าตรวจแนวท่อที่สนามกอล์ฟและใส่ท่อทำ ล่อน้ำขานานแนวท่อและขุดวางท่อระบายน้ำของ ไชน่าครับ	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี
26/5/2022, 9:57:21	ปักเสาเข็มร่วมบ้านเนินเซ็นโทรคลอง1ครับ	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
26/5/2022, 10:33:20	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการย้ายเสาไฟฟ้า ขนาด115 kv บริเวณถนนสุขุมวิทหน้ามิชลิน Kp57+290 ก่อนเข้าดำเนินการจะประสานงาน ต่อไป	PIPELINE 5 14" 16" มบตาพุด-ศรีราชา

30/5/2022, 10:37:57	งานประปาส่วนภูมิภาคชลบุรีเริ่มต้นท่อลอดขนาด1 เมตรผ่านถึงแนวกันชนแล้วระยะที่ต้น36เมตรเช็คปลายท่อที่โผล่เหลือ0.8เมตรครึ่ง ไม่ลอคท่อน้ำมันจะขุดผ่านหลังท่อน้ำมันบนเมตรครึ่ง	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
30/5/2022, 12:07:53	เจาะหลุมตอกเสาเข็มของการไฟฟ้านครหลวงที่คลองแม่จันทน์ก.ม.ที่ 7 +100คู่ขนานกาญจนาภิเษกหมายเลข 9วันนี้เจาะ 4 จุด 8 ต้นและจะดำเนินการตอกเสาเข็มในวันอาทิตย์ที่5มิ.ย	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
30/5/2022, 12:24:37	ตรวจเช็คการเคลื่อนตัวของท่อ16"วันนี้มีการเคลื่อนตัว 1.5 เซนติเมตร ไปทางบึงสเคชั่นมาพบตาพุตกจากจุดที่กำหนดไว้และด้านซ้ายขวาปกติ	PIPELINE 5 14" 16" มานตาพุตก-ศรีราชา
30/5/2022, 14:54:21	เข้าตรวจแนวท่อที่วัดภาษีขุดลงน้ำและเช็คแนวท่อให้บริษัทผู้ผลิตจะทำห้องน้ำและวางท่อระบายน้ำผ่านหลังท่อน้ำมันครึ่ง	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
30/5/2022, 16:27:43	ขึ้นรถไฟตรวจแนวท่อรังสิต-ภาชีครึ่ง	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
30/5/2022, 16:31:16	ITD ลอกรงระบายน้ำ บริเวณนาพุท๑19+000ก.ม. รถไฟ124+850จนบนแนวท่อ24"TL	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
30/5/2022, 17:05:02	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด ห้วยโป่ง มะขามคู่ Bv651 ไปงบv652 หนองปลาไหลBv653 บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง	PIPELINE 5 14" 16" มานตาพุตก-ศรีราชา
31/5/2022, 9:12:26	ที่คลองทรายมูลตำบลคลองนผู้รับเหมาของการรถไฟฯคู่คืนห้องคลองหลังงานสะพานเสร็จสิ้นให้ขุดถึงกันคลองเดิมแจ้งช่างแยกผู้ดูแลงานทราบครับ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา


27/5/2022, 17:05:47	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าไปแยกพัฒนาชนบท 3 คลองด้านทับช้างคลองแสนแสบแยกคูบอนคลองพระยาสุรินทร์และเปลี่ยนป้ายลำเดือนใหม่แทนป้ายเก่าที่หนองระแหง	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
27/5/2022, 17:33:10	ส.น.เขตคลองสามวาขุดเข้าแนวท่อส่งน้ำมัน, วางท่อระบายน้ำSTA131+389หน้าIDU	PIPELINE 1 24" ศรีราชา-ลำลูกกา
28/5/2022, 11:17:29	พบเข้าตรวจแนวท่อที่สนามกอล์ฟงานทำรถไฟไทยซีของบริษัท ไซน์43และปักป้ายตรงคอบ่อที่ได้ลิ้นแนวท่อน้ำมัน	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
28/5/2022, 16:04:57	Sta106+500/107+075/183+183/36+627ปักชีพพายกันถนนฝั่งขนานแนวท่อน้ำมันสองจุด	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/5/2022, 17:18:56	ตรวจแนวท่อจากทางรถไฟห้วยน้ำเลี้ยวแล้ว 644 แยกร่มเกล้าถนนพัฒนาชนบท 3 ด้านทับช้างถนนรามคำแหงบึงเกลือแล้ว 642แยกคลองคูบอนบึงเกลือแล้ว 641 ถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
28/5/2022, 19:03:50	ตรวจแนวท่อตามปกติ และรอรับลูกปักที่ปั้มสเตรชั่นศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มานตาพุตก-ศรีราชา
29/5/2022, 11:46:38	Sta107+075/36+627ปักชีพพายกันถนนฝั่งขนานแนวท่อน้ำมันสองจุด	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
29/5/2022, 16:53:39	ตรวจแนวท่อจากBv651 มะขามคู่ Bv652 ไปงบv653หนองปลาไหล บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง โรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง บึงมันขันศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มานตาพุตก-ศรีราชา
29/5/2022, 16:55:42	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลองสองต้นนุ่นแยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันทน์คลองด้านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงคลองคูบอนบึงชุมชนที่ถนนองระแหงถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

31/5/2022, 10:01:43	ITD ลอกรางระบายน้ำ ขนานแนวท่อ24"TL บริเวณไร่จระ-นาฟูxp18+500 รถไฟ3สนามบิน ก.ม.125+700	PIPELINE 1 24" ซีรี ราชา ลำลูกกา
31/5/2022, 14:30:46	เสร็จรังการดูดออกเปิดทางน้ำคลองทรายมูลที่ ตำบลคลองนาขังไม่เสร็จครับ	PIPELINE 1 24" ซีรี ราชา ลำลูกกา
31/5/2022, 17:13:13	ตรวจแนวท่อจากคลองประเวศบุรีรมย์คลองกาย นอกเขตรั่มเกล้าแยกพัฒนาชนบท 3 คลองด้าน ทับช้างคลองบัวตึกลั่นรามาตามกำแพงแยกบูบองบึง ชุมเห็ดลือกวาลัว 641 ถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ
31/5/2022, 17:16:28	โครงการก่อสร้างหมู่บ้านชอยวัดเป็นทองเริ่มนำ เครื่องจักรเข้ามาทำงานครับ	PIPELINE 1 24" ซีรี ราชา ลำลูกกา
31/5/2022, 17:24:03	ตรวจแนวท่อ Bv652 ไป Bv653หนองปลาไหล บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง หลังบ้านพัก ปตท โรงน้ำส้วม หนองมะนาว เมืองใหม่แหลมฉบัง IDU-TR-1 บั้มเตชันศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" นาคพุด-ศรีราชา



UPDATE ข้อมูลการทรุดตัวของพื้นดินและการติดตั้งป้ายคำเตือนแต่ละพื้นที่

PIPE ROUTE	การทรุดตัวของพื้นดิน	ติดตั้งป้ายคำเตือนปกติ	ติดตั้งป้ายชั่วคราว	หมายเหตุ
PIPELINE1 (SRC-BV613)	ไม่พบการทรุดตัวของดิน	KP0+001-KP7+600	KP07+600-KP45+876	มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงHSR3AP
PIPELINE1 (BV613-LLK)	ไม่พบการทรุดตัวของดิน	KP75+100-KP133+500	KP45+950-KP75+100	มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงHSR3AP
PIPELINE2(LLK-DMA)	ไม่พบการทรุดตัวของดิน	KP0+001-KP29+600	-	มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน
PIPELINE3(LLK-SRB)	ไม่พบการทรุดตัวของดิน	KP0+001-KP92+170	18+778-53+662	มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน
PIPELINE4(LLK-SBA)	ไม่พบการทรุดตัวของดิน	KP0+001-KP37+860	-	-
PIPELINE5 (MTP-SRC)	ไม่พบการทรุดตัวของดิน	KP0+001-KP61+535	-	-



3/6/2022, 11:39:48	เรียกท่อปักแนวท่อให้ชาวบ้านปักเข็มร่วมกันดินพัง ที่สวนพริกไทยที่ใกล้กันปักห่างแนวท่อ1.00Mครับ	
3/6/2022, 16:41:30	สำนักกระบาลน้ำก ทม.ชุดลอกคลองประมาณ 109+ชุดข้ามแนวท่อส่งน้ำมัน	PIPELINE 3 18" ล้ำลูก กา สระบุรี
3/6/2022, 14:45:36	บ ดาคอน ชุดหาตำแหน่งแนวท่อส่งก๊าซของ ปตท เพื่อนซ่อมระบบท่อบริเวณหน้าปั้มเซลล์เทศบาล ตำบล โป่งถนนสาย36 Kp36+705	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา-ลำลูกกา PIPELINE 5 14" 16" มบตาพุด-ศรีราชา
3/6/2022, 16:50:33	ชุดลอกร่องระบายน้ำเขานานแนวท่อน้ำมันของทาง หลวงคั่นนาขากวที่ 52 + 900 คลองด้านทับช้าง ถนนดูขุนากาญจนนาภิเษกหมายเลข 9	PIPELINE 4 18" ล้ำลูก กา สุวรรณภูมิ
4/6/2022, 10:39:17	ผมเข้าตรวจแนวท่อที่หลังนิคมบางปะอินงานทำ รถไฟไทยจีนของบริษัท ไซน่า	PIPELINE 3 18" ล้ำลูก กา สระบุรี
4/6/2022, 16:49:57	ชุดลอกร่องระบายน้ำเขานานแนวท่อน้ำมันของทาง หลวงคั่นนาขากวที่ 53 + 200 คลองด้านทับช้าง ถนนดูขุนากาญจนนาภิเษกหมายเลข 9	PIPELINE 4 18" ล้ำลูก กา สุวรรณภูมิ
4/6/2022, 17:16:12	ตรวจแนวท่อจากมบตาพุด หัวโฮโป่ง มะขามตุ้ Bv651 โป่งBv652 หนองปลาไหลBv653 บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง หนองมะนาว เมืองใหม่ฯ	PIPELINE 5 14" 16" มบตาพุด-ศรีราชา
5/6/2022, 14:20:12	บักเสาเริ่มของการไฟฟ้านครหลวงบิรเวลดลง แม่จันกม 7 + 250 ถนนดูขุนากาญจนนาภิเษก หมายเลข 7 วันนี้ปักไป 5.จุด10 ดัน	PIPELINE 4 18" ล้ำลูก กา สุวรรณภูมิ
5/6/2022, 14:47:06	บ ดาคอน ชุดเจาะพื้นที่เพื่อหาตำแหน่งท่อของ ปตท เพื่อซ่อมระบบท่อบริเวณถนนสาย36 ต โป่ง หน้าปั้มเซลล์ Kp36+705 มีระยะห่างแนวท่อส่ง 2.50เมตร	PIPELINE 5 14" 16" มบตาพุด-ศรีราชา

TO:MEK
เรื่อง:รายงานข้อผิดพลาดตามงานของทีม SURVEILLANCE ทุกพื้นที่ประจำเดือน มิถุนายน 2565

DATE	สิ่งที่ผิดปกติตามงาน	NAME	PIPELINE
1/6/2022, 17:01:01	ชุดลอกร่องน้ำเขานานแนวท่อของทางหลวงคั่นนา ขาบริเวณกม. ที่ 52 + 600คลองด้านทับช้างถนน ดูขุนากาญจนนาภิเษกหมายเลข 9		PIPELINE 4 18" ล้ำลูก กา สุวรรณภูมิ
1/6/2022, 17:15:56	โครงการก่อสร้างหมู่บ้าน เดอะสัด ช้าง KP130+010ถนนไทยรามัน		PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
1/6/2022, 18:02:45	ตรวจแนวท่อตามปกติ		PIPELINE 5 14" 16" มบตาพุด-ศรีราชา
2/6/2022, 10:59:43	งานวางท่อปะปาข้ามแนวท่อน้ำมันKP9+590 ถนนรังสิต-นครนายกครับ		PIPELINE 2 10" ล้ำลูก กา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ล้ำลูกกา สระบุรี
2/6/2022, 11:19:15	ผู้รับเหมาของการประปาภูมิภาคยังไม่ได้เปิด ปลายท่อฝั่งท่อน้ำมันเพื่อจุดวางข้ามครับ		PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
2/6/2022, 11:20:21	ผมเข้าตรวจแนวท่อตรงสนามกอล์ฟฟองบริษัท ไซน่าและปักป้ายเสริมตรงP180งานทำรถไฟไทย จีน		PIPELINE 3 18" ล้ำลูก กา สระบุรี
2/6/2022, 16:07:01	บ ดาคอน ชุดเจาะหาตำแหน่งแนวท่อของ ปตท เพื่อทำการซ่อมระบบท่อส่งก๊าซบริเวณหน้า ทางเข้าปั้มเซลล์เทศบาลตำบล โป่ง ถนนสาย 36 KP36+693ชุดขนานแนวท่อส่งห่างแนวท่อ3เมตร		PIPELINE 5 14" 16" มบตาพุด-ศรีราชา
2/6/2022, 16:54:11	ชุดลอกร่องระบายน้ำเขานานแนวท่อของทางหลวง คั่นนาขากว. ที่ 52+700คลองด้านทับช้าง ถนน ดูขุนากาญจนนาภิเษกหมายเลข 9		PIPELINE 4 18" ล้ำลูก กา สุวรรณภูมิ
3/6/2022, 10:39:17	ผู้รับเหมาวางท่อประปาดำเนินการต่อท่อร้อยเข้า ท่อสลีปลอดทางรถไฟแต่ยังไม่ได้เปิดฝั่งท่อน้ำมัน ครับ		PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา

7/6/2022, 16:46:06	ชุดลอกร่องระบายน้ำขนาดแนวกว้างท่อที่ 53 + หลวงคันทนาขาวจากกม. ที่ 52 + 600 ถึงกมที่ 53 + 400 ได้ทำการขุดลอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ	5/6/2022, 16:01:21	งานสำรวจดินของผู้รับเหมาบริษัทเพื่อสำรวจได้ยกเลิกการจะสำรวจดินใกล้แนวท่อบริเวณกมที่ 6 + 750ถนนทุ่งนากาญจนภิเษกหมายเลข 7 ก่อนถึงคลองแม่จันทร์	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
7/6/2022, 16:53:19	ตรวจแนวท่อตามปกติเข้าตรวจจุดBv652 ไปยังหนองปลาไหลBv653 เข้าจุดโรงแยกที่ขบวนมาเข้าจุดหนองมะนาว เข้าตรวจจุดหลังหมู่บ้านมารายชุมชนเมืองใหม่แหลมฉบัง บังคับเดินศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา	5/6/2022, 16:09:55	ผมเจ้าตรวจแนวท่อที่สนามกอล์ฟงานทำรถไฟไทยจึงเดิมดินทำคอมโบ้ใกล้แนวท่อP1802	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
8/6/2022, 10:21:32	ติดตามผู้รับเหมาประกอบภูมิภาคพาหนะทางท่อขนาด700มม.อยู่ฝั่งตรงข้าม ส่วนที่เกี่ยวข้องท่อTL. ยังไม่ได้ดำเนินการครับ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	6/6/2022, 12:00:26	ลงพื้นที่เข้ากำจัดคราบน้ำมันHydraulicที่รัลงโนบอvale bv614	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
8/6/2022, 12:07:55	กำลังขุดลอก400มม.ถนนข้าวหลาม	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	6/6/2022, 12:59:36	ตรวจการเคลื่อนตัวของท่อ16"วันนี้มีการเคลื่อนตัว1.5 เซนติเมตรจากจุดที่กำหนดไว้และด้านซ้าย-ขวาปกติ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
8/6/2022, 16:57:24	งานขุดลอกคลองลำภูเวียงยังไม่ถึงแนวท่อ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	6/6/2022, 13:57:24	วางท่อน้ำที่ผ่านหลังท่อที่น้ำมันที่ลึกท่อที่น้ำมันลึก2.30เมตรวางท่อที่น้ำที่ลึก1.00เมตรครับ	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอมมูนิค
8/6/2022, 17:01:04	ตรวจแนวท่อจากเลียบทางรถไฟลาดกระบังหน้าบึงกาวแล้ว 644 แยกเริ่มกลับถึงคลองด่านทับช้างคลองแสนแสบแยกคูบอนบึงชุมให้ถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ	6/6/2022, 14:41:08	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค้นท่อลอดแนวท่อส่งน้ำมันRpr26+471ถนนข้าวหลาม	PIPELINE 1 24" ศรีราชา-ลำลูกกา
9/6/2022, 10:13:31	ชุดซ่อมสายFOC บริเวณหลังการเคหะของหมู่บ้านชั้นโวลท์เสิร์วใกล้ท่อส่งน้ำมัน 52+800	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา	6/6/2022, 17:06:59	ชุดลอกร่องระบายน้ำขนาดแนวกว้างท่อที่น้ำมันของทางหลวงคันทนาขาวบริเวณกมที่ 53+300ถนนทุ่งนากาญจนภิเษกคลองด่านทับช้าง	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
9/6/2022, 10:30:34	เตรียมเปิดหน้างานวางท่อประปา700มิลท่อเหล็กข้ามหลังท่อที่น้ำมันวันที่ที่ประปาพานทองโดยให้ช่างแนวหลังท่อ1เมตรรับกำหนดความปลอดภัยไว้แล้วครับ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	6/6/2022, 17:59:46	ตรวจแนวท่อตามปกติจากมาบตาพุด ห้วยโป่งมะขามคู่ ไปยัง หนองปลาไหล บ่อขยะ โรงแยกก๊าซบางละมุง	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
			7/6/2022, 11:40:36	ขยายสะพานของการรถไฟที่คลองทรายมูล ตำบลคลองนางยัง ไม่ได้เปิดทางน้ำเพิ่มรอบประสานงานต่อไปครับ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
			7/6/2022, 12:51:26	ค้นหาน้ำใต้ท่อ6เมตรที่น้ำมันยี่สิบลิตรที่ถนนข้าวหลาม	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
			7/6/2022, 16:22:13	งานขุดวางท่อระบายน้ำผ่านแนวท่อหน้าUDU	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

11/6/2022, 8:33:30	ติดตามผู้รับเหมาสุ่วเปิดทางน้ำคลองทรายมูล ตำบลคลองนาหลังก่อสร้างสะพานของการรถไฟ เสร็จครับ	
11/6/2022, 10:05:17	ตรวจสอบการทำรั้วและคราบน้ำมัน บริเวณ โครงการสร้างบ้านชั้น ไชร์ตรงข้ามการเคหะ แหลมฉบัง(ตึก17)kp52+800 ไม่มีคราบน้ำมัน (หยู๊ๆ ไม่เหลือ)	
11/6/2022, 11:01:35	Kp19+230ขอยหินเพิ่มกำลังล้ม	
11/6/2022, 11:41:51	การประปาพูดผ่านหลังท่อน้ำมันที่kp49+340เขต อำเภอพานทองวางท่อประปาขนาด700มิลเสร็จ แล้วกำลังคืนพื้นที่ครับ	
11/6/2022, 14:38:52	ทำแนวรั้วโครงการหมู่บ้านชั้นไชร์หลังการเคหะ แหลมฉบังและตรวจสอบคราบน้ำมันบริเวณ แหล่งน้ำห้วยบ้านนา Kp52+800 ไม่พบคราบน้ำมัน	
11/6/2022, 16:53:47	ขุดลอกร่องน้ำขานานแนวท่อของทางหลวงคั่นนา ยาวกม. ที่ 50+400คลองบัวคลี่ชุมชนแสงฉิ่งถึง คลองด่านทับช้างถนนกาญจนาภิเษก 9	
12/6/2022, 11:03:25	บริษัทเอกชนเข้าพื้นที่ทำ โค้ดKp5+314-Kp5+414	
12/6/2022, 11:35:12	ผมเข้าตรวจแนวท่อบริษัท ไชร์น้ำลอกหมู่บ้านแนว ท่อเพื่อระบายน้ำครับ	
12/6/2022, 13:32:24	ขี้นรถไฟตรวจแนวท่อ รังสิต-ภาชีครับ	

9/6/2022, 10:35:39	บึกแกวกับดินพังกี่สวนพริกไทยบึกห่างแนวท่อ 2.00Mครับ	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี
9/6/2022, 11:49:17	โครงการย้ายท่อก๊าซธรรมชาติ ปตท. โครงการ รถไฟไทยจีน 4-3 ช่วง Kp 17+814 ติดต่อ ประสานงาน คุณชัชฎา พิริยะพงษ์ศรีวิศวกรอาวุโส 0988165209	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
9/6/2022, 13:22:13	งานขุดวางท่อประปาที่ฟาร์มทองผ่านหลังท่อ น้ำมัน0.80เมตรกำลังดำเนินการครับ	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
9/6/2022, 16:45:32	ตรวจแนวท่อและพังกี่รับหมากคืดตังเสาป้ายเตือน ไปสำรวจจุดติดคืดตังแต่คืดลำลูกกาถึงคลองกา ยนอกขอบสนามบึงน้สุวรรณภูมิ	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ
9/6/2022, 17:05:04	มีงานเคลียร์พื้นที่และทำความสะอาดบริเวณแยก ซอย10 เขตบึงคำบสมชามคู่ช้าง โรงงานศรี ราชาคอนสตรัคชั่นถนนสาย36 Kp18+059-Kp18+259	PIPELINE 5 14" 16" นบตาพุด-ศรีราชา
10/6/2022, 9:28:25	เสร็จงานขุดวางท่อประปาที่ฟาร์มทอง kp49+340วันนี้สูบน้ำออกจากบ่อรอเชื่อมต่อ ต่อไปครับ	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
10/6/2022, 10:56:44	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค้นท่อลอดแนวท่อส่งน้ำมัน, ขุดข้ามแนวท่อส่งน้ำมันKp19+230ขอยหินเพิ่ม	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา-ลำลูกกา
10/6/2022, 11:45:29	กำลังล้มลูก600มม.ถนนเข้าฟาร์ม	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
10/6/2022, 17:03:46	ขุดลอกร่องระบายน้ำขานานแนวท่อของทางหลวง คั่นนาขาวจากกม. ที่ 50 + 100 ถึง50+800คลอง บัวคลี่ชุมชนแสงฉิ่งของด่านทับช้างถนน กาญจนาภิเษกบริเวณหมายเลข 9	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ
10/6/2022, 17:12:18	บึกแกวของหมู่บ้านชั้นไชร์สถานีรถไฟต่งน้ำมัน 52+800	PIPELINE 5 14",16" นบตาพุด-ศรีราชา

13/6/2022, 15:29:58	PIPELINE 1 24" ซีรีราชา ตรวจสอบในพื้นที่ 1. งานถมที่ขอยุทธยราษฎร์ 3 ย้ายเครื่องจักรออกไปหลายวันแล้ว 2. งาน ก่อสร้างหมู่บ้านเดอะลักซ์มีการโค่นไม้ที่ข้าง แนวท่ออุจจุค 3. งานขุดวางท่อระบายน้ำผ่านแนว ท่อน้ำ idung ไม่ดำเนินการ 4. งานปักเสาไฟฟ้า ใกล้จุดชุมทองยังไม่ดำเนินการ-	PIPELINE 1 24" ซีรี ราชา ลำลูกกา
13/6/2022, 16:20:56	งานก่อสร้างเขต ปตท. ช่วง Kp0-747ถึงKp3+502	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
13/6/2022, 16:43:06	ตรวจสอบการดำเนินงานบริเวณโครงการหมู่บ้านชั้น ไหนหลังการเคหะแหลมฉิมพัยบ้านนา ตรวจสอบแล้วไม่พบคราบน้ำมัน	PIPELINE 5 14" 16" นาตาพุด-ศรีราชา
13/6/2022, 17:23:49	ตรวจสอบแนวท่อจากแยกรับเกลือถนนพัฒนาขนาบที่ คลองด้านทับช้างชุมชนแสงมณี ชุมชนคลองเจ็ก ถนนรามคำแหงสี่กั้ว 642 ปิ้งชุมชนที่ตั้งคลัง ลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ
13/6/2022, 17:26:42	หมู่บ้านชั้นไทร์แปรที่2kps2+602ระหว่างตึกกา เคหะใหม่ถึงตึก21เก่าเช็คแนวท่อ14"อยู่ใน รั้วปตทห่างรั้ว90cm	PIPELINE 5 14" 16" นาตาพุด-ศรีราชา
14/6/2022, 10:42:54	งานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟข้ามที่อนัน bv613บ้านกำหนดงำถึง	PIPELINE 1 24" ซีรี ราชา ลำลูกกา
14/6/2022, 15:00:15	ตรวจสอบน้ำมันmydamaieในบ่อเก่าbv614ที่รั้ว สูบน้ำออกหลังละสายคราบทำความสะอาด บางส่วนแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบครับ	PIPELINE 1 24" ซีรี ราชา ลำลูกกา

12/6/2022, 16:07:32	เดินตรวจ DCVG บริเวณหลังการเคหะแหลมฉิม โครงการหมู่บ้านชั้นไทร์Kp52+769-Kp52+880 และตรวจเช็คคราบน้ำมันบริเวณหัวขนาแล้วไม่ พบคราบน้ำมันครับ	PIPELINE 5 14" 16" นาตาพุด-ศรีราชา
12/6/2022, 17:29:50	ขุดลอกร่องระบายน้ำขนาแนวท่อของทางหลวง กั้นนาชาจากกม 50 + 100คลอง ปักลึชุนชน แสงมณีถึงกม 50 + 700 คลองด้านทับช้าง ดำเนินการขุดลอกเรียบร้อยแล้ว	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ
12/6/2022, 17:41:02	ขุดลอกหญ้าและหน้าดินหลังแนวท่อปรับภูมิ ทัศน์ทางเข้าอุรุยังปิ้งน้ำมันแสงมณีคลอง 2 ดัน นูนกมที่ 10 + 150ถนนสู่ขนาภาณุอนาภิษก7 ของปิ้งมีชัย0813431151	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี
13/6/2022, 10:58:28	ตรวจสอบแนวท่อหลังหมู่บ้านวังทองบริษัทไชน่า เอารด์เบิ้ลโคโคขุดลอกหญ้าทำร่องน้ำ ไกลแนวท่อ น้ำมันครับ	PIPELINE 5 14" 16" นาตาพุด-ศรีราชา
13/6/2022, 11:34:21	ตรวจสอบเช็คการเคลื่อนตัวของท่อ16" บนpupelack วันนี้มีการเคลื่อนตัว 2 เซนติเมตรและด้านซ้าย- ขวาไม่พบการเคลื่อนตัวจากจุดที่กำหนดปกติ	PIPELINE 1 24" ซีรี ราชา ลำลูกกา
13/6/2022, 12:17:24	Kp19+230ขอยหินเพิ่มรองขุดข้าม	PIPELINE 1 24" ซีรี ราชา ลำลูกกา
13/6/2022, 13:19:58	ตั้งท่อแล้วรอดังเสา.ถนนข้ามหลา	PIPELINE 1 24" ซีรี ราชา ลำลูกกา
13/6/2022, 15:10:26	ตรวจท่อในสถานีรถไฟแปดริ้วตรวจท่อตำบล ครองนา ตรวจท่อเคมปิ้งคนงานหาห้สถานีดอนสี นนท์	PIPELINE 1 24" ซีรี ราชา ลำลูกกา

15/6/2022, 15:40:56	เช็คแนวท่อ14"และบิกปีชั้วคราจากเทคโนโลยี แหลมฉบัง-kp53+500-แยกเนินไร่สองkp54+707
15/6/2022, 16:36:53	เข้าตรวจพื้นที่แนวท่อ24"จากคลองอุดมจรลงถึง ถนนหนองระแหงและแนวท่อ18"
16/6/2022, 8:48:43	งานค้นลอกค้ำล่างปูดงานบขอยเพิงบางพระ
16/6/2022, 9:06:35	งานค้นลอกถนนข้าวหลามบรจั้งเสา
16/6/2022, 11:51:53	ตรวจเช็คการเคลื่อนตัวของท่อ16"วันนี้มีการ เคลื่อนตัว 2 เซนติเมตรจากจุดที่กำหนดไว้และ ด้านซ้าย-ขวาไม่พบการเคลื่อนตัวปกติ
16/6/2022, 12:22:01	ติดตามงานทำสะพานขยทางน้ำที่คลองทราย มูลตำบลคลองนกั๊กฝั่งพื้นที่ ตรวจท่อที่เคมบี คนงานมีแผนงานของ ติดตามประปาปรับคันแนว ถนนชั่วคราวของแตรับ
16/6/2022, 17:25:42	ตรวจแนวท่อจากแยกรัมเกล้าคลองสองต้นนุ่น แยกพัฒนาชนบท 3 คลองด้านซ้ายขั้วแนววัด ราชบพิธวาลอนรามกำแพงคลองครุถึงถนนราม อินทราแยกคูบอนถึงคลังลำลูกกา
16/6/2022, 17:27:17	ตรวจแนวท่อจากมบตาพุต ห้วยโป่ง มะขามคู่ โป่ง หนองปลาไหล หลังสถานีรถไฟบางละมุง ชุมชนหนองมะนาว หลังการเคหะแหลมฉบัง และตรวจเช็คคราบน้ำมันบริเวณห้วยบ้านนาและ ไม่พบคราบน้ำมันปกติ
16/6/2022, 18:49:10	วันนี้เข้าขั้วตอม่อที่P1267ที่คลองปรมและไป ตอม่อตั้งแต่P1800ถึง1804ของบริษัท ไซน่า8ครึ่ง
17/6/2022, 10:59:18	ทำทางร่งเข้าออกRp3+-092ที่ส่วนบุคค

14/6/2022, 15:44:17	ขึ้นรถไฟตรวจแนวท่อ รังสิต-ภาชีครึ่ง
14/6/2022, 16:11:58	งานตรวจแนวท่อ14"และบิกปีชั้วครา ระยะ ประมาณ50mตลอดแนวสายไฟแรงสูงจากถนน สาย36หนองคูน้อยkp34+312 อ.บางละมุง ถึง แยกเนินไร่สองแหล่นมบึงkp54+707 อ.ศรีราชา วันนี้ที่14มิยจากkp52+450-kp53+500
14/6/2022, 16:59:35	ตรวจแนวท่อจากแยกรัมเกล้าคลองสองต้นนุ่น แยกพัฒนาชนบท 3 คลองด้านซ้ายขั้วชุมชนคลอง เจ๊กถนนรามคำแหงแยกคูบอนถึงคลังลำลูกกา
14/6/2022, 17:25:20	รณเม็ค โคลลิษฐ์รังห้วยบริเวณแนวท่อKP22+616 ติดรั้ววังขามหลักเขตที่เขาปึกเข้าไปในเขตรังไฟ ห่างท่อน้ำนั้น50CMครึ่ง
15/6/2022, 11:03:48	ตรวจสอบแนวสายfiber opticที่ต่อชั่วคราวไว้ คลองกลุ่มเอนเจดตำบลเกาะลอมปกดี ตรวจแนว ท่อน้ำคันพื้นที่หลังประปาวางท่อเสร็จที่พันทอง รอนำลูกรังถมเพิ่มครึ่ง
15/6/2022, 13:16:49	ติดตามงานวางท่อระบายน้ำของเทศบาลคลองสาว (ตรงแนวท่อน้ำนั้นยังไม่ได้ดำเนินการฝังสองฝั่ง เว้นไว้ที่ที่เหลือครึ่ง)
15/6/2022, 15:02:45	ขุดลอกร่องระบายน้ำหลังแนวท่อน้ำมันของการ ทางหลวงแขวงสะพานสูงจากกมที่ 10 +000 ถึง กมที่ 10 +300 คลอง 2 ต้นเนินถนนด่านนาง กาญจนภิเษกหมายเลข 7

18/6/2022, 14:35:44	ติดตามงานเคสียร์พื้นที่ตรงkp1+046(ข้างบอยT 0806506353)		PIPELINE 2 10" ลำลูก กา คอนมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	17/6/2022, 15:51:07	ตรวจเช็คแนวท่อและปักป้ายคำเตือนชั่วคราวจาก เคหะแหลมฉิมบึงkp52+450-ถนนหนองมะนาว kp50+280	PIPELINE 5 14" 16" นบตาพูด-ศรีราชา
18/6/2022, 17:17:58	ลงพื้นที่ติดตามงานแนวท่อ 24 นิ้ว 1.คลองลำภู เวียงเครื่องจักรยังจอดอยู่ 2.ในหมู่บ้านฟลอรัลิสต์ มีงานถมที่รกรบทุกครึ่งผ่านแนวท่อ 3.ชอยหทัย ราษฎร์ 39 เริ่มถมดินแล้ว 4.หมู่บ้านเดอะรักซ์เริ่ม นำท่อระบายน้ำมาลงในพื้นที่แล้ว 5.หน้า idu ยัง ไม่ดำเนินการครับ		PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา	17/6/2022, 16:42:15	ลงพื้นที่ติดตามงานทั่วไปเริ่มจากหน้าคลังLLK เข้ามาติดตามงานวางท่อระนำ:ของเทศบาลด สวายที่ชอยภูบ้านเวียดอนนี้เอาบ่อพักมาลงไว้ ก่อนส่วนงานวางท่อระบายที่AGM 8กำลัง ดำเนินการอยู่:ังในครึ่งส่วนตรง ม.CENTRO กำลังเทคานทำกำแพงรั้วครับ	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา คอนมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
18/6/2022, 17:33:52	ตรวจแนวท่อจากแยกริมเกล็ดคลองสองต้นนุ่นถึง ด่านทับช้างถนนรามคำแหงถึงบล็อกลำว 641 ดู งานติดตั้งป้ายเตือน ให้องค์ผู้รับเหมาเริ่มจากคลัง ลำลูกกาถึงสุวรรณภูมิ		PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ	17/6/2022, 16:46:14	ตรวจแนวท่อคอนมือง-บางปะอินครับ	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา คอนมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
19/6/2022, 14:39:09	ที่อบตนครวัดติดตามงานก่อสร้างเสร็จยังไม่ ดำเนินการ ตรวจท่อที่แคมป์คนงานสะพานทอง ตรวจท่อที่ยาแฉดพานทอง ไม่มีความเคลื่อนไหว ครับ		PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา	17/6/2022, 16:51:27	ตรวจพื้นที่ทางผ่านอมตนคร ตรวจท่อตำบลเกาะ ลอย ตรวจท่อตำบลโคกศิรินทร์อนศรี	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
19/6/2022, 15:50:11	ขึ้นรถไฟตรวจแนวท่อ รังสิต-กาธิ์กับ		PIPELINE 2 10" ลำลูก กา คอนมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	17/6/2022, 16:56:59	ตรวจแนวท่อจากคลองประเวศบุรีรัมย์และคลอง กาชนอกแยกถนนร่มเกล้าคลองสองต้นนุ่นแยก พัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันทร์ด้านทับช้างชุมชน คลองเจ๊กแยกภูบ่อนึงชุมเห็ดถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ
19/6/2022, 16:13:41	ทำทางเข้า-ออกขนานแนวท่อส่งบริเวณ kp32+840-kp33+092ถนนสาย36 โป่ง		PIPELINE 5 14" 16" นบตาพูด-ศรีราชา	18/6/2022, 11:44:34	เช็คแนวท่อ24"ออกนอกเขตรถไฟบริเวณหลังค่าย ลูกเสือวิราษฎร์kp14+131-14+221ระยะที่ออก ประมาณ90mพร้อมปักป้ายคำเตือนชั่วคราว	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
19/6/2022, 17:15:49	ผู้รับเหมามาติดตั้งเสาป้ายเตือนใหม่ล่าคลคลังลำลูก กาถึงบล็อกลำว 641		PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ	18/6/2022, 13:04:22	ทำรั้วและวางแผ่นกันดินขนานแนวท่อส่งบริเวณ โครงการหมู่บ้านสันไชน์หลังการเคหะแหล มบึงkp52+800	PIPELINE 5 14" 16" นบตาพูด-ศรีราชา
20/6/2022, 9:49:16	ผมเข้าตรวจแนวท่อตรงสะพานอุดมสรุพรงาน ถมดินทำทางรถไฟไทยจีนของบริษัทไชน์8ครับ		PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี			

21/6/2022, 17:03:28	ตัดต้นไม้ออกจากป้ายเตือนที่คลองจึกและหาผู้รับเหมามาติดตั้งเสาป้ายใหม่จากบึงขุมเห่ถึงบึงกาวาลัว 642	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
22/6/2022, 10:56:13	ติดตามงานเคลียร์พื้นที่ตรงKCP1-046(ข้างบอย 0806506353)	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
22/6/2022, 14:15:26	งานติดตั้งป้ายชั่วคราวและธงหาป้ายบริเวณแนวท่อ 14หัวบริเวณพื้นที่บ่อ.บางละมุง	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
22/6/2022, 17:28:25	ติดตั้งเสาป้ายเตือนใหม่ของผู้รับเหมามาจากบ่อลือก วาลัว 642 ถึงหน้าสวนสนุกwonder world ได้สะพานแยกถนนวินทร์	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
22/6/2022, 17:46:55	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขออนุญาตท่อ24"TL บริเวณVB612kp32+600ต้นระดับ7.17mท่อลึก 4.60mกำลังดำเนินการผ่านแนวท่อเอาหัวต้นไม้ ขึ้นดิ่งกลับพุ่มนี้ขอต้นไม้ใหม่ในแนวเดิม	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
22/6/2022, 18:33:07	ตรวจท่อที่บ่อตะกอนตรวจท่อแคมป์คนงานid พานทอง ตรวจท่อตำบลเกาะลอยดูบ่อน้ำออกจาก บ่อวาลัว614ศรีบุรี	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
23/6/2022, 13:09:25	งานปักเสาป้ายคำเตือนชั่วคราวและตรวจเช็คแนว ท่อออกนอกเขตบริเวณพื้นที่ตด.ตะเคียนเตี้ยถึงทาง รถไฟRLX1	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
23/6/2022, 15:51:47	ดำเนินการขุดหาตำแหน่งPULL BOX NO. 183C F12-F13 J12บริเวณพื้นที่ได้แนวสายส่งแรงสูง เขตต.ตะเคียนเตี้ย	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

20/6/2022, 12:26:33	,ไฟฟูร์ขงงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขออนุญาต ท่อ24"TLบริเวณVB612kp32+600ต้นระดับ 7.17mท่อลึก4.60mกำลังดำเนินการผ่านแนวท่อ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
20/6/2022, 12:42:35	สูบน้ำออกจากบ่อวาลัว614ทำความสะอาดขอบ บ่อและตามข้อต่อต่างๆน้ำค้ำแต่ไม่มีคราบน้ำมัน ครีบริ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
20/6/2022, 14:35:59	ลงพื้นที่ตรวจแนวท่อน้ำมันออกนอกเขตทาง หลวง2จุดที่KCP13+008บริเวณถนนรามอินทรา, KP25+050บริเวณซอยพัฒนาชนบท3	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
20/6/2022, 14:52:41	งานตรวจเช็คแนวท่อออกนอกเขตในพื้นที่ ชาวบ้านเขตหนองมะนาวอ.บางละมุงจ.ชลบุรี	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
20/6/2022, 16:19:46	ผมเจ้าตรวจแนวท่อตรงสนามกอล์ฟงานทำรถไฟ ไทยจีนของบริษัท ไซนา8ศรีบุรี	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
20/6/2022, 16:40:39	งานขุดลอกคลองลำภูเวียงวันนี้เริ่มงานต่อเนื่องแล้วครับ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
21/6/2022, 14:33:33	งานขุดซ่อมท่อแก๊สปดท.หน่วยงานผลิตก๊าซฯ ตรวจเช็คตามผลReport Interagent pigของบ. DACON บริเวณถนนสาย36 ต.มะขามเฒ่า KP18+367 ผู้ประสานงานปดท.คุณวีระศักดิ์ 0811745651	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
21/6/2022, 14:41:05	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขออนุญาตท่อ24"TL บริเวณVB612kp32+600ต้นระดับ7.17mท่อลึก 4.60mกำลังดำเนินการผ่านแนวท่อเอาหัวต้นไม้ ขึ้นดิ่งกลับพุ่มนี้ขอต้นไม้ใหม่ในแนวเดิม	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
21/6/2022, 14:47:22	กวดเสาะเข็มทำแนวรั้วบริเวณโครงการหมู่บ้านชั้น ไร่หลังการเคหะแหลมฉบังkp52+800	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

24/6/2022, 11:38:19	ตรวจเช็คการเคลื่อนตัวของท่อ16"วันนี้มีการเคลื่อนตัว 2 เซนติเมตรจากจุดที่กำหนดไว้และทางด้านซ้าย-ขวาปกติ	PIPELINE 5 14" 16" มบบตาพูด-ศรีราชา
24/6/2022, 13:38:18	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคHDDตลอดแนวท่อ24"ขนาด 22kVบริเวณBV612kp32+600คันไม่ขึ้น เปลี่ยนรถคันใหม่	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
24/6/2022, 15:14:17	ผมเข้าตรวจแนวท่อตรงสนามกอล์ฟและหลังหมู่บ้านทองรังจีนถนนดินทำค่อมอเตอร์ไฟฟ้าไทย จีนของบริษัทไชน่าสครับ	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี
24/6/2022, 15:37:14	ตรวจแนวท่อใต้สะพานตรงข้ามโรงพยาบาลเกษมราษฎร์คัดค้นไม่ตามป้ายคลอง	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
24/6/2022, 16:24:03	ติดตามงานทั่วๆไปและเปลี่ยนป้ายคำเตือนและปักป้ายชั่วคราวในหมู่บ้านเซนโทรทรีครับ	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
24/6/2022, 16:27:01	ตรวจแนวท่อจากมบบตาพูด เข้าตรวจชุมชนคอกวัวห้วยโป่ง เข้าตรวจBV651 มะขามคู่ เข้าตรวจ BV652 ไปง เข้าตรวจBV653หนองปลาไหล และ ตัดค้น ไม่ทำความสะอาดป้ายคำเตือนและพูปปลอก	PIPELINE 5 14" 16" มบบตาพูด-ศรีราชา
24/6/2022, 16:30:34	ตรวจแนวท่อคอนเมือง-บางปะอินครับ	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
24/6/2022, 16:44:43	ตรวจแนวท่อจากทางรถไฟหน้าสี่กักราว 644 แยกร่มเกล้าคลอง2 ต้นุ่นแยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม้ต้นด้านทับช้าง แยกถนนศรีไทยถนน รามอินทราหน้าสวนสนุกวันเดอร์วิลด์แยกคูบอน ถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ

23/6/2022, 16:01:22	เข้าตรวจแนวท่อ24"คลองอุดมชลจร -คลองลำปลาทิว-ม.พ่อกรวัดส์- คลังลำลูกกา 1.งานบีกเสาไฟฟ้ายังไม่มาดำเนินการ 2.งานขุดลอกคลองลำห้วยเวียงยังไม่ผ่านแนวท่อ 3.งานถมที่ในซอยห้วยรานบุรี35 ไม่มีเครื่องจักรทำงาน4.ม.เดอะลัคเริ่มขุดวางท่อระบายน้ำในโครงการแล้ว.หน้าDUBยังไม่เริ่มงานขุดวางท่อระบายน้ำและได้ตัดป้ายแล้วครับ	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
23/6/2022, 16:06:32	ขึ้นรถไฟตรวจแนวท่อ รังสิต-ภาชีครับ	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
23/6/2022, 16:08:14	การไฟฟ้าส่วนภูมิชนบุรี HDDตลอดท่อ24"TL บริเวณVB612kp32+600คันระดับ7.17mที่ถ่ออีก 4.60mกำลังดำเนินการผ่านแนวท่อเอาหัวคัน ไม่ขึ้น	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
23/6/2022, 17:07:35	ตรวจแนวท่อจากแยกรมเกล้า ไปคลองสองต้นนุ่น แยกพัฒนาชนบท 3คลองแม่จันด้านทับช้างถนน รามคำแหงถึงถนนเสรีไทยและสำรวจหาตำแหน่ง แนวท่อให้ผู้รับเหมาติดตั้งป้ายใหม่ข้างบริษัท panasonicถึงคลองครุทรวางแนวจากถนนคูบอนถึง ลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ
23/6/2022, 17:30:52	ตรวจท่อที่ถนน304 ตรวจท่อค้ำบคลอง ผู้รับเหมาสร้างสะพานรถไฟได้ย้ายออกหมดแล้ว ครับ ตรวจท่อสถานีรถไฟคอนสีนันท สุบน้ำออก จากbv614ครับ	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
24/6/2022, 9:27:24	ผมเข้าตรวจแนวท่อตรงหลังนิคมบางปะอินงาน ถมดินทำรถไฟไทยจีนของบริษัทไชน่า	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี


26/6/2022, 13:29:51	รถผู้ต่อหมบนเนอร์ค์ว้ที่หน้าสี่กาวลั้ว 644 รด เครนให้้มเล็ล่อนยัษรลและผู้ค่อนหมบนอร์ออก จากพื้นที่กรรมทางหลงจำมทำห้ความสะอาด คราบน้ำมันเป็นที่ที่เรียบร้อยแล้ว	
26/6/2022, 14:39:23	ดัดคณัรอบาTR4	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
26/6/2022, 15:16:07	ผมเข้าตรวจแนวท่อตรงวัดภาโรงงานทำรถไฟไทย จึงของบริษัษยูนิค46ครบ	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี
26/6/2022, 17:17:53	ตรวจแนวท่อตามปกติ	PIPELINE 5 14" 16" นมาตาพูด-ศรีราชา
26/6/2022, 17:40:42	ขึ้นรถไฟตรวจแนวท่อ รังสิต-ภาชีศรี	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
27/6/2022, 9:51:24	งานตรวจUTM (ความหนาท่อ)ตามมาตรฐานAPI 570 โดยจะสุ่มตรวจเช็คท่อ16นิ้วที่อยูบนPIPEY RACK ประมาณ 19จุดรวมกับที่ม่ผู้รับหมบน. Qualitech ศรี	PIPELINE 5 14" 16" นมาตาพูด-ศรีราชา
27/6/2022, 9:59:14	เครืออ่าวลั้ว614สี่นแผนกรคังคังที่เดิมรับ สภาพน้ำใสสะอาดแล้วม่มีคราบน้ำมันครึบ	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
27/6/2022, 10:48:24	งานก่อสร้างกำแพงกันเสียงของกรรมทางหลงกมท 50 + 500 ถึงกมที่ 51 + 500 ด้านทับช้างแนววัด ราชบพิธวาวถนนกาญจนาภิษกษณายเลข 9	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ

25/6/2022, 14:49:19	พบมีเจ้าของที่แจ้งมาจะให้ย้ายขั้วบ้ายและขั้วที่ ออกความประสงค์ของเจ้าของทั้งจุดเขาจะทำ ถนนเจ้าที่ KP106+106+730 และ 106+880	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา-ลำลูกกา
25/6/2022, 16:55:22	ทำรายงานแนวท่อและวางแผนที่ดินบริเวณ โครงการหมู่บ้านชั้น 1 หลังการเกาะแหลม บึงKp52+800 และตรวจแนวท่อ	PIPELINE 5 14" 16" มาตาพูด-ศรีราชา
25/6/2022, 17:06:36	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลองสองต้นนุ่น แยกถนนพัฒนาชนบท3คลองแม่จันคลองด่านทับ ช้างถนนรามคำแหงถนนรามอินทราคลองบึง หุมเห็ดหนองระแหงคลองลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ
25/6/2022, 17:28:31	ตรวจท่อเชื่อมตะนครติดตามงานก่อสร้างเสวรีต ตรวจท่อตำบลบางนาง ตรวจท่อสถานีรถไฟพนา ทอง ตรวจท่อตำบลบางไผ่ ตรวจเข็กระตุ้ง คลองโทรน stv 615ให้อยู่ในสภาพปกติ	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
26/6/2022, 9:39:00	รับแจ้งจากปภ วิเชียรมีรถบรรทุกบรรทุกตู้คอน เทนเนอร์คว่ำหัวท้ายตึกแถว 644ทะเลเมียน 712293 ของบริษัท tnc นครปฐมมีน้ำมันเครื่องรั่วได้ ให้รถนำพาเข้าไปกบเป็นพื้นที่เรียบร้อยแล้ว	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ
26/6/2022, 11:27:36	ผมเข้าตรวจแนวท่อตรงหลังนิคมบางปะอินงาน ถมทำทางรถไฟไทยจีนของบริษัท 18รับ	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี

28/6/2022, 16:51:11	ตรวจแนวท่อจากแยกรับน้ำไปคลองสองต้นนุ่น แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่น้ำด้านทับช้าง ชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยคลอง ผู้บ่อนึงพบเห็นคนหนองแขมถึงตลิ่งลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ
28/6/2022, 17:02:58	ตรวจแนวท่อจากบ่อบาดาลพุท ห้วยโป่ง มะขามตุ้ โป่ง หนองปลาไหล โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
28/6/2022, 17:32:42	งานเทศบาลเมืองจะรังหรงปรับปรุงภูมิทัศน์ในย่านส ถาณีรถไฟยังไม่ดำเนินการ ตรวจท่อในเมืองแปด ริ้ว ตรวจท่อตำบลคลองมา ตรวจท่อที่จอมพระนคร ตลอดแนวปศุสัตว์	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
29/6/2022, 10:47:07	งานร้อยยี่ท่อ8"ออกจากท่อ24"ที่โรงไฟฟ้าหนอง จอก	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
29/6/2022, 11:03:53	ติดตามความคืบหน้างานเชื่อมท่อไฮดรอล P 1803 และ 1804 ประมาณ KP 53+860 เพื่อ ประเมินการเข้าพื้นที่ปศุสัตว์ป้องกันแนวท่อ ตามแผนของทาง CAN ให้แล้วเสร็จก่อน 10/07/2565	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี
29/6/2022, 13:56:30	ตรวจแนวท่อบริเวณข้างวัดภาชี ในพื้นที่กำลัง สร้าง Office ของบ.ยูนิต ผู้รับสัญญา 4-6 ช่วงพระ แก้ว-สระบุรี โครงการรถไฟไทย-จีน	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี
29/6/2022, 14:03:42	ตรวจแนวท่อตำบลคลองนาถนน304 ตรวจแนว ท่อตำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อจอมพระนคร ตรวจ แนวท่อสถานีรถไฟพนมปดิดรับ	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
29/6/2022, 15:25:29	ขึ้นรถไฟตรวจแนวท่อ รังสิต-ภาชีที่รับ	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

27/6/2022, 12:52:20	ติดตามงานวางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง80cmผ่านแนวท่อตรงkp4+484 ตอนนี้ตรงแนวท่อน้ำมีน้ำในรันไว้ก่อนจะกลับม ทำวันต่อไปเนื่องจากมีน้ำท่วมมากครับ	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
27/6/2022, 13:26:01	ตรวจท่อในอมตะนคร ตรวจท่อจุดก่อสร้าง โรงงานคิดแบบท่อ ตรวจท่อข้างโรงงานสหวิห ค	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา คอนเมือง
27/6/2022, 13:36:41	ผมเข้าตรวจแนวท่อตรงสนามกอล์ฟงานเชื่อมเจาะ รอไฟไทยจีนของบริษัท ไรน์ 18 ครับ	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี
27/6/2022, 14:06:23	งานชุดลอกคลองลำเวียงใกล้ถึงแนวท่ออีก ประมาณ50เมตร	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
27/6/2022, 14:28:29	ตรวจแนวท่อ คอนเมือง-บางปะอินครับ	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
27/6/2022, 16:58:42	ตรวจแนวท่อตามปกติเข้าตรวจจุดบึงสัดต้นศรี ราชา จุดเมืองใหม่แม่หลมถบึง เข้าตรวจในกำแพง ปตท เข้าตรวจชุมชนหลังหมู่บ้านมรวาย ชุมชน หนองมะนาว จุดโรงฆ่าสัตว์ คลองบางละมุง โรง บรรจุก๊าซหุงต้ม Bv653 Bv652	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
28/6/2022, 13:14:32	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟข้ามท่อน้ำมัน bv613บ้านเก่าหนองต๋าลิ่ง	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
28/6/2022, 15:16:55	บ.ดาเคอน ชุดเจาะเปิดหน้าดินเพื่อทำการซ่อม ระบบท่อของ ปตท บริเวณถนนสาย 36 KP33+456 ต.โป่ง	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

30/6/2022, 17:20:47	ติดตามงานวางแผนงานนำเื้อที่ซอย ปู อำนาจงาน วางที่ระบายนำเื้อที่ซอย สุสวาส 4 ของเทศบาล ลาดสวายยังขาดมาไม่ถึงตรงแนวท่อที่รับตรวจ แนวท่อที่คลองบึงยี่โถ	PIPELINE 2 10" ลำลูก กา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------



29/6/2022, 15:32:02	งานตรวจเช็คแนวท่อออกนอกเขตที่ดินและปัก ป้ายคำเตือนชั่วคราวบริเวณแนวท่อ14นิ้วจาก bv653-ถนนสาย36 เขตพื้นที่บ้านหนองกุดน้อย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
29/6/2022, 15:32:08	พาสัรับเหมาติดตั้งสายป้ายคำเตือนใหม่บริเวณใต้ สะพานเกษตรนวนวินพรณ์ถนนทุ่งนากาญจนนา ภิรมหมายเลข 9	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ
29/6/2022, 16:28:49	ตรวจสอบคลองลำกูเวียงอีตบประมาณ2วันจะผ่าน แนวท่อครับ	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
30/6/2022, 16:10:54	ประชุมร่วมกับ CAN 8 เรื่องงานปักชี้จุดใหม่ บ้องกันแนวท่อที่ Office CAN ช้างสนามกอส์ฟ อยุธยาใกล้ฟลกลับ โดยสรุปว่าทางCANจะส่ง แผนการทำงานและระยะพื้นที่ด้านล่างของPile Cap ให้ใหม่เพื่อใช้ในการคำนวณหาระยะจุด Slope โดยจะเริ่มที่ P 1795-1799ก่อน ในวันที่4/07นี้จาก เดิมอยู่ในClass 1(ไม่กระทบ)อาจจะเป็นClass 2 (ปักเข็มใหม่)ส่วนP 1803 ให้ชี้จุดใหม่หลักจะเริ่มใน ชุดต่อไป	PIPELINE 3 18" ลำลูก กา สระบุรี
30/6/2022, 16:52:17	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด ห้วยโป่ง มะขามตุ้ Bv651 ไปยังBv652 หนองปลาไหล Bv653 บ่อขยะ โรงบรรจุก๊าซบางละมุงโรงฆ่าสัตว์ หนองมะนาว	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
30/6/2022, 16:59:41	งานถมดินซอยหทัยราษฎร์9ยังไม่ดำเนินการ งานวางท่อลม.เดอะลัค งานขุดวางท่อระบาย น้ำหน้าDDBU ยังไม่ดำเนินการ	PIPELINE 1 24" ศรี ราชา ลำลูกกา
30/6/2022, 17:04:36	พาสัรับเหมาไปติดตั้งเสาป้ายเตือนใหม่จากแยก เกษตรนวนวินพรณ์กมที่ 43 ถึงกมที่ 45 + 000 ถนน ทุ่งนากาญจนภิรมหมายเลข 9	PIPELINE 4 18" ลำลูก กา สุวรรณภูมิ

UPDATE ข้อมูลการท่อดักตัวของพื้นดินและการติดตั้งป้ายกำกับเตือนแต่ละพื้นที่

PIPE ROUTE	การท่อดักตัวของพื้นดิน	ติดตั้งป้ายกำกับเตือนปกติ	ติดตั้งป้ายชั่วคราว	หมายเหตุ
PIPELINE1 (SRC-BV613)	ไม่พบการท่อดักตัวของดิน	KP0+001-KP7+600	KP07+600-KP45+876	มีงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงHSR3AP
PIPELINE1 (BV613-LLK)	ไม่พบการท่อดักตัวของดิน	KP75+100-KP133+500	KP45+950-KP75+100	มีงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงHSR3AP
PIPELINE2(LLK-DMA)	ไม่พบการท่อดักตัวของดิน	KP0+001-KP29+600	-	มีงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน
PIPELINE3(LLK-SRB)	ไม่พบการท่อดักตัวของดิน	KP0+001-KP92+170	18+778-53+662	มีงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน
PIPELINE4(LLK-SBA)	ไม่พบการท่อดักตัวของดิน	KP0+001-KP37+860	-	-
PIPELINE5 (MTP-SRC)	ไม่พบการท่อดักตัวของดิน	KP0+001-KP61+535	-	-

TH	WRR
NR	WRM

ภาคผนวก ข-3

การตรวจสอบท่อน้ำมันด้วย Intelligence Pig
และการทำความสะอาดท่อด้วย Cleaning Pig

In line Inspection progressive

Work : 5 Years In line inspection (Intelligent PIG)

Responsible Person : CHD , NCT

2021 IN LINE INSPECTION (ILI) PIGGING PROGRESSIVE					
Pipe size (inch)	PL 1, OD 24"	PL 2, OD 18"	PL 3, OD 18"	PL 4, OD 18"	PL 5, OD 18"
Route	SRC to LLK	LLK to BAFS DMA	LLK to SRB	LLK to BAFS SBA	MTP to SRC
Bi-Di Cleaning	<input checked="" type="checkbox"/> Bi-Di + Gauge Plates Date <u>24 Nov 2021</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Bi-Di + Gauge Plates Date <u>16 Dec 2021</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Bi-Di + Gauge Plates Date <u>4 Dec 2021</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Bi-Di + Gauge Plates Date <u>18 Nov 2021</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Bi-Di + Gauge Plates Date <u>15 Dec 2021</u>
Geometry TDOI (Caliper)+Mapping	<input checked="" type="checkbox"/> Caliper+Mapping Date <u>5 Apr 2022</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Caliper+Mapping Date <u>9 Apr 2022</u> RERUN <u>18 Apr 2022</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Caliper+Mapping Date <u>25 Mar 2022</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Caliper+Mapping Date <u>1 Apr 2022</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Caliper+Mapping Date <u>9 May 2022</u>
Ultrasonic	<input checked="" type="checkbox"/> Ultrasonic Date <u>14 Apr 2022</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Ultrasonic Date <u>14 May 2022</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Ultrasonic Date <u>1 May 2022</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Ultrasonic Date <u>22 Apr 2022</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Ultrasonic Date <u>17 May 2022</u>

5Y In line inspection PL4-Intelligent PIG (LLK-SBA)

Work : 18" Caliper Tools + Mapping Tools

Date : 2 April 2022 **Done**



Work : 18" Ultrasonic Tools

Date : 22 April 2022 **Done**





6 Month Cleaning Pig with Gauge Plate



Item	Description	Pipeline No.	Progressive
1	งาน 6 Month Cleaning Pig with Gauge Plate Phase 1/2022	All Pipeline	In Progress
	- 6 Month Cleaning Pig with Gauge Plate LLK - SBA	PL 4	100%
	- 6 Month Cleaning Pig with Gauge Plate MTP - SRC	PL 5	100%




6 Month Cleaning Pig with Gauge Plate LLK – SBA ทำความสะอาดท่อขนส่งน้ำมัน 18 นิ้ว PL4 ลำลูกกา – สุวรรณภูมิ



Duration : 10 – 11 June 2022

Location : LLK - SBA



ภาคผนวก ข-4

วารสารชุมชนสารสัมพันธ์



ชุมชนसारสินรินทร์

ฉบับที่ 55 / มกราคม - เมษายน 2565

31st anniversary

แอปไลน์สนับสนุนการศึกษา

สวัสดีครับ สมาชิกชุมชนรอบคองและเพื่อนบ้านทุกท่านครับ ปีนี้ 2565 แล้วนะ ขอให้เป็นปีแห่งความสำเร็จของทุกท่านและสำหรับชุมชนสารสินรินทร์ขอเชิญเชิญเชิญ 55 แล้วนะ ครับทุกท่านจะมีความสุข และรับข่าวสารดีๆ จากเราไปเรื่อยๆ

แอปไลน์ยังคงเดินหน้าทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษาก็ได้มีอย่างต่อเนื่องในน้ำมือของพวกเรา 2 กิจกรรม และในตอนนี้ คุณกันตพัฒน์ และคุณกันตพัฒน์ ได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปดูงานและพบปะกับสมาชิกชุมชนและเพื่อนๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และอยากให้ อ.บางปะอิน จ.อยุธยา และ อ.เสนาให้ จ.สระบุรี เพื่อมอบถุงยังชีพและสิ่งจำเป็นผ่านกิจกรรม 30 ปี แอปไลน์น้ำใจ แอปไลน์ห่วงใยชุมชน (ช่วยเหลือผู้ประสบภัย) และพลาซ่าไม่ได้เกินกว่าที่เราอยากทำ พวกเราได้มีงานทำในทุกวัน

หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขและประโยชน์กับเพื่อนบ้านในชุมชนน้อยและ แล้วพบกับฉบับหน้าสวัสดีค่ะ

จก.ม

บริษัท ท่อสปีดเคอรี่ไทย จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชน และโรงเรียนในเขตพื้นที่หนองสนม และคองน้ำวัน 2 แห่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเยาวชนในการศึกษาต่อไปในอนาคต ผ่าน 2 กิจกรรม ดังนี้ "สนับสนุนทุนการศึกษาแอปไลน์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2564" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 และ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนวัดแจ้งลำเค็ญ จ.ปทุมธานี และโรงเรียนอนุบาลเสนาห์ จ.สระบุรี เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่เรียนดีและมีความประพฤติดี ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเพื่อที่ครอบครัวจะได้มีรายได้และสามารถส่งเสียให้บุตรหลานได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา "30 ปี แอปไลน์สนับสนุนทุนการศึกษา" โรงเรียนอนุบาลเสนาห์ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที 30 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนวัดแจ้งลำเค็ญ จ.ปทุมธานี เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนและเยาวชน ได้ศึกษา ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม รวมถึงจัดกิจกรรมให้ครอบครัวพร้อมของรางวัลให้กับน้องๆ นักเรียน และคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ online และ onsite ในครั้งนี้

แอปไลน์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม และส่งมอบกำลังใจ

ที่ดีให้กับทุกท่านผ่านพื้นที่วิกฤตต่างๆ ไปด้วยกัน



ฉบับที่ 55

30 ปี

แอปไลน์น้ำใจ (ช่วยเหลือผู้ประสบภัย)

โทรฉุกเฉิน 0-2533-2188, 0-2991-9188 และ 1-800-2533-01

2 ชุมนสารสินรินทร์

เมื่อเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา เกิดเหตุอุทกภัยอย่างหนักในหลายพื้นที่ จากภาวะอากาศแปรปรวนของสมาชิกชุมชนสารสินรินทร์ในหลายพื้นที่ แอปไลน์ห่วงใยชุมชน "30 ปี แอปไลน์น้ำใจ" แอปไลน์ห่วงใยชุมชน (ช่วยเหลือผู้ประสบภัย) เพื่อมอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนคองน้ำวัน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา และ หนองสนมราษฎร์การอง อ.มโนรมย์ จ.สุพรรณบุรี โดยมีตัวแทนจากแอปไลน์เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยนำถุงยังชีพและสิ่งจำเป็นไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยสมาชิกชุมชนและเพื่อนบ้านได้ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม



FLARE COFFEE

นุชร้อย โดย ชินโสฬส ผู้เชี่ยวชาญเรื่องความอร่อย กลิ่นหอมกับเนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่มในเครื่องดื่มกาแฟปีใหม่นี้ แอปไลน์ห่วงใยชุมชน (ช่วยเหลือผู้ประสบภัย) เราได้มีโอกาสได้ชิมกาแฟที่อร่อยและอร่อยของเรามากที่สุดแล้ว เราได้มีโอกาสได้ชิมกาแฟที่อร่อยและอร่อยของเรามากที่สุดแล้ว เราได้มีโอกาสได้ชิมกาแฟที่อร่อยและอร่อยของเรามากที่สุดแล้ว



"ขอขอบคุณที่แอปไลน์ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม แอปไลน์ห่วงใยชุมชน (ช่วยเหลือผู้ประสบภัย) เราได้มีโอกาสได้ชิมกาแฟที่อร่อยและอร่อยของเรามากที่สุดแล้ว เราได้มีโอกาสได้ชิมกาแฟที่อร่อยและอร่อยของเรามากที่สุดแล้ว เราได้มีโอกาสได้ชิมกาแฟที่อร่อยและอร่อยของเรามากที่สุดแล้ว"



แอปไลน์ห่วงใยชุมชน (ช่วยเหลือผู้ประสบภัย) เราได้มีโอกาสได้ชิมกาแฟที่อร่อยและอร่อยของเรามากที่สุดแล้ว เราได้มีโอกาสได้ชิมกาแฟที่อร่อยและอร่อยของเรามากที่สุดแล้ว เราได้มีโอกาสได้ชิมกาแฟที่อร่อยและอร่อยของเรามากที่สุดแล้ว



สำหรับใครที่ไม่ได้ไปแถวๆ จ.อยุธยา อยากจะทานกาแฟและเครื่องดื่มอร่อยๆ แอปไลน์ห่วงใยชุมชน (ช่วยเหลือผู้ประสบภัย) เราได้มีโอกาสได้ชิมกาแฟที่อร่อยและอร่อยของเรามากที่สุดแล้ว เราได้มีโอกาสได้ชิมกาแฟที่อร่อยและอร่อยของเรามากที่สุดแล้ว เราได้มีโอกาสได้ชิมกาแฟที่อร่อยและอร่อยของเรามากที่สุดแล้ว

หน้าภาพ : FB Flare Coffee



31st
anniversary

for Mr

ที่มาภาพ : FBศรั้งวันดี และ Wongnai

ภาคผนวก ข-5

แผนการเข้าเยี่ยมชุมชนบริเวณเขตแนวท่อ
และคลังน้ำมันประจำปี พ.ศ. 2565

CPA YEARLY PLAN VISIT 2022

แผนการเข้าเยี่ยมชุมชนบริเวณเขตแนวท่อและรอบคังน้ำขึ้น ปี 21

ลำดับ	พื้นที่	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	หมายเหตุ	Status
Jan															
1	ชุมชนบริเวณรอบคังน้ำขึ้นลำลูกกา													สวัสดิ์ใหม่	Done
2	เขตแนวท่อ 14 กิโลเมตรทาง - ศรีราชา													สวัสดิ์ใหม่ / EIA	
3	เขตแนวท่อ 18 นิว : ลำลูกกา - สุวรรณภูมิ													สวัสดิ์ใหม่ / EIA	Done
4	เขตแนวท่อ 18 นิว : ลำลูกกา - สระบุรี													สวัสดิ์ใหม่	Done
Feb															
5	เขตแนวท่อ 14 กิโลเมตรทาง - ศรีราชา													ยื่นคำขออนุมัติ/ดำเนินการ	
6	เขตแนวท่อ 18 นิว : ลำลูกกา - สุวรรณภูมิ													EIA	
7	เขตแนวท่อ 18 นิว : ลำลูกกา - สระบุรี													ยื่นคำขออนุมัติ	
8	เขตแนวท่อ 24 นิว : ศรีราชา - ลำลูกกา													ยื่นคำขออนุมัติ	
Mar															
9	เขตแนวท่อ 14 กิโลเมตรทาง - ศรีราชา													EIA	
10	เขตแนวท่อ 18 นิว : ลำลูกกา - สุวรรณภูมิ													EIA	
11	เขตแนวท่อ 24 นิว : ศรีราชา - ลำลูกกา														
12	เขตแนวท่อ 18 นิว : ลำลูกกา - สระบุรี													ยื่นคำขอ 1	
Apr															
13	เขตแนวท่อ 18 นิว : ลำลูกกา - สระบุรี													ยื่นคำขอ 2	
14	ชุมชนบริเวณรอบคังน้ำขึ้นลำลูกกา													7-9 ส่งทราบผู้ดูแลรอบคัง	
15	เขตแนวท่อ 14 กิโลเมตรทาง - ศรีราชา													CSR / EIA ยื่นคำขอ 2	
16	เขตแนวท่อ 18 นิว : ลำลูกกา - สุวรรณภูมิ													สนับสนุนส่งทราบ CSR/EIA	
May															
17	ชุมชนบริเวณรอบคังน้ำขึ้นสระบุรี														
18	เขตแนวท่อ 24 นิว : ฉะเชิงเทรา - ลำลูกกา													ยื่นคำขอ 2	
19	เขตแนวท่อ 14 กิโลเมตรทาง - ศรีราชา														
20	เขตแนวท่อ 18 นิว : ลำลูกกา - สระบุรี														
Jun															
21	ชุมชนบริเวณรอบคังน้ำขึ้นสระบุรี														
22	ชุมชนบริเวณรอบคังน้ำขึ้นลำลูกกา														
23	เขตแนวท่อ 24 นิว : ฉะเชิงเทรา - ลำลูกกา														
24	เขตแนวท่อ 18 นิว : ลำลูกกา - สุวรรณภูมิ														
Jul															
25	เขตแนวท่อ 24 นิว : ฉะเชิงเทรา - ลำลูกกา														
26	เขตแนวท่อ 14 กิโลเมตรทาง - ศรีราชา														
27	เขตแนวท่อ 18 นิว : ลำลูกกา - สระบุรี														
28	เขตแนวท่อ 18 นิว : ลำลูกกา - สุวรรณภูมิ													ยื่นคำขอ 3	
Aug															
29	เขตแนวท่อพื้นที่ชุ่มน้ำพุมเรียง													หลังวิจัย 15 ด้านกับยาเสพติด	
30	เขตแนวท่อ 18 นิว : ลำลูกกา - สุวรรณภูมิ														
31	เขตแนวท่อ 10 นิว : ลำลูกกา - ดอนเมือง														
32	เขตแนวท่อ 24 นิว : ศรีราชา - ลำลูกกา														
Sep															
33	เขตแนวท่อ 18 นิว : ลำลูกกา - สระบุรี														
34	ชุมชนบริเวณรอบคังน้ำขึ้นสระบุรี														
35	เขตแนวท่อ 24 นิว : ฉะเชิงเทรา - ลำลูกกา														
36	เขตแนวท่อ 14 กิโลเมตรทาง - ศรีราชา													ยื่นคำขอ 4	
Oct															
37	เขตแนวท่อ 24 นิว : ฉะเชิงเทรา - ลำลูกกา														
38	เขตแนวท่อ 24 นิว : ศรีราชา - ลำลูกกา														
39	เขตแนวท่อ 18 นิว : ลำลูกกา - สระบุรี													บริจาค รพ.ส.ด.1	
40	เขตแนวท่อ 18 นิว : ลำลูกกา - สุวรรณภูมิ													บริจาค รพ.ส.ด.2	
Nov															

CPA YEARLY PLAN VISIT 2022															
แผนการเข้าเยี่ยมชุมชนบริเวณเขตแนวท่อและรอบคังน้ำขึ้น ปี 2															
ลำดับ	พื้นที่	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	หมายเหตุ	Status
41	เขตแนวท่อ 18 กิโลเมตร : ลำลูกกา - สุวรรณภูมิ														
42	เขตแนวท่อ 24 กิโลเมตร : ศรีราชา - ลำลูกกา													เสริมความเข้าใจ	
43	เขตแนวท่อ 18 กิโลเมตร : ลำลูกกา - สระบุรี														
44	เขตแนวท่อ 14 กิโลเมตรทางภาค - ศรีราชา													สานต่อ	
Dec															
45	เขตแนวท่อ 14 กิโลเมตรทางภาค - ศรีราชา														
46	ชุมชนบริเวณรอบคังน้ำขึ้นลำลูกกา														
47	เขตแนวท่อ 18 กิโลเมตร : ลำลูกกา - สุวรรณภูมิ													สวัสดิ์นิพนธ์	
48	เขตแนวท่อ 24 กิโลเมตร : ศรีราชา - ลำลูกกา													สวัสดิ์นิพนธ์	

Prepared by :

Corporate Communications & Public Affairs Supervisor

Corporate Communications & Public Affairs Manager

2/2/61

[illegible][illegible]



บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด
แผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมสัมพันธ์

แผนการเข้าเยี่ยมชมชุมชนบริเวณเขตแนวท่อและคลังน้ำมัน ปี 2565

ที่	พื้นที่	แผน	หน่วยงาน	เดือนเมษายน 2565				หมายเหตุ
				สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	
1	ชุมชนบริเวณรอบคลังน้ำมันลำลูกกา	Plan						
	ชุมชนรอบคลัง	Actual		10	10			
	หมู่ที่ 3 ลาดสวาย	Plan						
		Actual		10	10			
	ชุมชนบริเวณรอบคลังน้ำมันสระบุรี							
	ลำเภอสายไผ่			2	2			
	ตำบลเสาไห้							
	ตำบลเมืองเก่า							
	ตำบลสวนดอกไม้							
	ตำบลหนองโน							
2	เขตแนวท่อ 14 นิ้ว : มาบตาพุด - ศรีราชา (คุณสมจิตร)							
	ลำเภอนิคมพัฒนา							
	ตำบลนิคมพัฒนา	Plan						
		Actual						
	ตำบลมะขามคู่	Plan						
		Actual						
	เขตแนวท่อ 18 นิ้ว : ลำลูกกา-สุวรรณภูมิ (คุณสมบัติ)							
	เขตลาดกระบัง							
	รักสามัคคี	Plan						
	จิตตรา	Actual						
3	เขตแนวท่อ 18 นิ้ว : ลำลูกกา-สุวรรณภูมิ (คุณสมบัติ)							
	เขตสะพานสูง							
	แขวงสะพานสูง	Plan						
	แสงมณี/ลาดบัวขาว/เกาะดอน	Actual						
	เขตแนวท่อ 18 นิ้ว : ลำลูกกา - สระบุรี (คุณประพนธ์)							
	อ.บางปะอิน / อ.เมือง / อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา							
	เทศบาลเมืองอยุธยา	Plan						
		Actual						



บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด
แผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมสัมพันธ์

แผนการเข้าเยี่ยมชมชุมชนบริเวณเขตแนวท่อและคลังน้ำมัน ปี 2565

เมษายน 2565

ที่	พื้นที่	แผน	หน่วยงาน	เดือนเมษายน 2565				หมายเหตุ
				สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	
1	ชุมชนบริเวณรอบคลังน้ำมันลำลูกกา							
	ชุมชนรอบคลัง	Plan		7	11		21	มอบสนับสนุนกิจกรรมขับปลอดภัย
	หมู่ที่ 3 ลาดสวาย	Actual		7	11		21	ทศ.เมืองลาดสวาย สก.ศุด
	ชุมชนบริเวณรอบคลังน้ำมันสระบุรี							ไปดูกิจกรรมโครงการในพื้นที่
	ลำเภอสายไผ่							ไปเยี่ยม หลังจากนายกรัณย์
	ตำบลเสาไห้							
	ตำบลเมืองเก่า							
	ตำบลสวนดอกไม้			5				มอบสนับสนุนกิจกรรมขับปลอดภัย
	ตำบลหนองโน			5				ทศ.สวนดอกไม้
	เขตแนวท่อ 14 นิ้ว : มาบตาพุด - ศรีราชา (คุณสมจิตร)							
2	ลำเภอนิคมพัฒนา							
	ตำบลนิคมพัฒนา	Plan		4				มอบสนับสนุนกิจกรรมขับปลอดภัย
		Actual		4				ลำเภอนิคมพัฒนา ดูโครงการในพื้นที่
	ตำบลมะขามคู่	Plan		4	12			
		Actual		4	12			
	เขตแนวท่อ 18 นิ้ว : ลำลูกกา-สุวรรณภูมิ (คุณสมบัติ)							
	เขตลาดกระบัง							
	รักสามัคคี	Plan					21	
	จิตตรา	Actual					21	
	เขตแนวท่อ 18 นิ้ว : ลำลูกกา-สุวรรณภูมิ (คุณสมบัติ)							
3	เขตสะพานสูง							
	แขวงสะพานสูง	Plan						
	แสงมณี/ลาดบัวขาว/เกาะดอน	Actual					28	
	เขตแนวท่อ 18 นิ้ว : ลำลูกกา - สระบุรี (คุณประพนธ์)							
	อ.บางปะอิน / อ.เมือง / อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา							
	เทศบาลเมืองอยุธยา	Plan		5				มอบสนับสนุนกิจกรรมขับปลอดภัย
		Actual						

รายละเอียด		Actual		5							เทศบาลเมืองอยุธยา
											คุณณณมล เจริญเกษม (ก้อย)ปภ.
<div> <div></div> <div>หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ ผู้จัดทำ</div> </div> <div> <div></div> <div>ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ ผู้ตรวจสอบ / ผู้อนุมัติ</div> </div>											



บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

แผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์

แผนการเข้าเยี่ยมชมชุมชนบริเวณเขตแนวท่อและคลังน้ำมัน ปี 2565

พฤษภาคม 2565

รหั	พื้นที่	แผน	หน่วยงาน	เดือนพฤษภาคม 2565								หมายเหตุ
				สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4					
สระบุรี	ชมชนบริเวณรอบคลังน้ำมันสระบุรี											
	ตำบลไกรเส้า / หมู่ 7 รอบคลัง	Plan			12							
	ตำบลหนองโน	Actual			12							
ชลบุรี	เขตแนวท่อ 14 นิ้ว : มาบตาพุด - ศรีราชา											
	อำเภอศรีราชา											
	ตำบลแหลมฉบัง /ทุ่งกระต /มโนรม/บ้านทุ่ง	Plan		7								
		Actual		7								
	อำเภอบ้านโพธิ์											
	ตำบลหนองดันทรง									31		
	ตำบลหนองบัว											
	ตำบลดอนทราย											
กรุงเทพฯ	เขตแนวท่อ 24 นิ้ว : จะเข้เกรา - ลำลูกกา (คนอำพล)											
	เขตคลองสามวา											
	แขวงสามวาตะวันออก	Plan								27		
	แขวงสามวาตะวันตก	Actual										
	เขตแนวท่อ 18 นิ้ว : ลำลูกกา-สุวรรณภูมิ (คนสมบัติ)											
	เขตลาดกระบัง											
	ร่วมเกล้า1	Plan				20						
	ศิลาภิรัตน์	Actual										
	รักสามัคคี	Plan						24				
	แขวงชุมทอง	Actual										
กรุงเทพฯ	แขวงทับยาว	Plan								31		
		Actual										
	เขตแนวท่อ 18 นิ้ว : ลำลูกกา-สุวรรณภูมิ (คนสมบัติ)											
	เขตสะพานสูง											
	แขวงสะพานสูง	Plan							24			



ที่	พื้นที่	แผน	หน่วยงาน	เดือนมิถุนายน 2565				หมายเหตุ
				สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	
อ.ธนา	ตำบลประชาธิปไตย							
	ตำบลคลองสอง	Plan			24			
	ตำบลคลองหนึ่ง	Actual			24			
	อำเภอบางปะอิน							
	ตำบลเขียกรากน้อย							
อ.ธนา	ตำบลบางกระชั้น							
	เขตแนวทอ 18 บ้า : ลำลูกกา - สระบุรี (คุณประนอม)							
	อำเภอบางปะอิน							
	ตำบลบ้านเลน							
	ตำบลบ้านโพ	Plan				27		
อ.ธนา	ตำบลชนอนหลวง	Actual						
	อำเภอนครหลวง							
	ตำบลหนองปลิง	Plan				27		
		Actual						

ภาคผนวก ข-6

รายงานการเข้าเยี่ยมชมชุมชนบริเวณแนวท่อส่งน้ำมัน และคลังน้ำมัน
ในระหว่างเดือนเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2565

รายงานการเข้าเยี่ยมชุมชน
ประจำเดือนมกราคม 2565

จังหวัด / แนวท่อ	พนักงาน TL	รายชื่อหน่วยงาน / ชุมชนที่เข้าพบ	หัวข้อ / วัตถุประสงค์การเข้าพบ	ข้อมูล Feedback จากชุมชน	ว.ต.ป
LLK – SRB ช่วงชุมชน หนองปลิง อ.นครหลวง และ ต.บ้านโพธิ์ อ.บาง ปะอิน จ.อยุธยา			ไปพบปะสมาชิกชุมชนแบบไลน์สาย ใย และเทศกาลปีใหม่	TL ดีมากที่ให้การดูแลเอาใจใส่ สมาชิกไม่เคยขาด	27-1-2565
LLK – SBA ช่วงชุมชน ร่มเกล้า 1 แขวงคลอง สองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กรุงเทพฯ			ไปพบปะสมาชิกชุมชนแบบไลน์สาย ใย และเทศกาลปีใหม่	TL ดีมากที่ให้การดูแลเอาใจใส่ สมาชิกไม่เคยขาด	28-1-2565
ชุมชนรอบคลังน้ำมันลำ ลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำ ลูกกา จ.ปทุมธานี				TL ดีมากที่ให้การดูแลเอาใจใส่ สมาชิกไม่เคยขาด ทั้งยามสุข หรือทุกข์	28 และ 31-1- 2565



การส่ง Line และ Messenger Face Book ชุมชนแนวท่อส่งน้ำมันในโครงการ MTP – SRC และ LLK – SBA
(ช่วงสถานการณ์โรค Covid – 19 อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง สำหรับการส่งรายงาน EIA)

ชุมชนแนวท่อส่งน้ำมันในโครงการ MTP – SRC จังหวัดระยอง						
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
1	ระยอง	เมือง	มาบตาพุด	มาบตาพุด	เลขาชุมชนมาบตาพุด	
2	ระยอง	เมือง	มาบตาพุด	บ้านพลอง	ประธานชุมชน	
3	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	48 รอย 12 มะขามคู่	อดีตรองนายก ทศ.	
4	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	60 รอย 12 มะขามคู่	สมาชิก T/L	
5	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	121 รอย 13 มะขามคู่	สมาชิก/ ทศ.T/L	
6	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่	ชุมชน	
7	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่	สมาชิก T/L	
8	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่	ที่ที่พิพลาสดิก	
9	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	67/4 รอย 1 มะขามคู่	สมาชิก T/L	
10	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่	นายก ทศ.มะขามคู่	
11	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่	ก. นัน ต.มะขามคู่	
12	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3	
13	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่	ปภ.ทศ.มะขามคู่	
14	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่	ปภ.ทศ.มะขามคู่	
15	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่	ปภ.จังหวัดระยอง	
16	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่	ปลัดอำเภอนิคมพัฒนา	
17	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่	นายก ทศ.มะขามคู่	

30ชุมชนแนวทอส่งน้ำในโครงการ LLK - SBA เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อผู้นำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
38	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนศิลาวิรัตน์		ตำรวจชุมชน/สมาชิก T/L	
39	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่มเกล้า1		ปธ.ชุมชน/สมาชิก T/L	
40	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่มเกล้า1		เลขา/สมาชิก T/L	
41	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่มเกล้า1		สมาชิก T/L	
42	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่มเกล้า1		สมาชิก T/L	
43	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่มเกล้า1		สมาชิก T/L	
44	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่มเกล้า1		สมาชิก T/L	
45	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนรักสามัคคี		ปธ.ชุมชน/สมาชิก T/L	
46	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนจิตรา		ปธ.ชุมชน/สมาชิก T/L	

เขตสะพานสูง / คันนายาว / คลองสามวา กรุงเทพมหานคร							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อผู้นำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
47	กรุงเทพ	สะพานสูง	สะพานสูง	ชุมชนแสงมณี		ปธ.ชุมชน/สมาชิก T/L	
48	กรุงเทพ	สะพานสูง	สะพานสูง	ชุมชนแสงมณี		สมาชิก T/L	
49	กรุงเทพ	สะพานสูง	สะพานสูง	ชุมชนลาดบัวขาว		เลขา	
50	กรุงเทพ	คันนายาว	คันนายาว	ชุมชนสุขอนันต์		ประธานชุมชน	
51	กรุงเทพ	คันนายาว	คันนายาว	ชุมชนสุขอนันต์		ผู้ประสานงาน	
52	กรุงเทพ	คลองสามวา	สามวาตะวันตก	ชุมชนหนองระแนง		ปธ.ชุมชน/สมาชิก T/L	
53	กรุงเทพ	คลองสามวา	สามวาตะวันตก	ชุมชนหนองระแนง		ชุมชน	
54	กรุงเทพ	คลองสามวา	สามวาตะวันตก	ชุมชนหนองระแนง		สมาชิก T/L	

ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน รอบคลองน้ำมนต์ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อผู้นำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
1	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		กำนัน ต.บึงคำพร้อย ม.13	
2	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		สารวัตรกำนัน	
3	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		ม.2	
4	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		ม.12 ต.บึงคำพร้อย	
5	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		ม.18 ต.บึงคำพร้อย	
6	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		ม.18 ต.บึงคำพร้อย	
7	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		ม.5 ต.บึงคำพร้อย	
8	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		ม.11 ต.บึงคำพร้อย	
9	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย			
10	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย			
11	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		นายก อบต. ต.บึงคำพร้อย	

รายงานโดย  หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์	ตรวจสอบโดย  ผจก.แผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




รายงานการเข้าเยี่ยมชุมชน
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

จังหวัด / แนวท่อ	พนักงาน TL	รายชื่อหน่วยงาน / ชุมชนที่เข้าพบ	หัวข้อ / วัตถุประสงค์การเข้าพบ	ข้อมูล Feedback จากชุมชน	ว/ด/ป
LLK – SRB ช่วงชุมชนหนองปลิง นครหลวง และ ต.กระจุย ต. พระแก้ว อ.ภาวดี จ.อยุธยา	NPW/SAN/MEK/SWM/WR			TL ดีมาก และขอบคุณในการที่ทางแอปไลน์ให้ความเอาใจใส่กับชุมชนที่แนวท่อพาดผ่าน	2-2-2565
LLK – SBA ช่วงชุมชนร่มเกล้า 1 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กรุงเทพฯ	SAN			TL ดีมากที่ให้การดูแลเอาใจใส่สมาชิกไม่เคยขาด ทั้งยามสุขหรือทุกข์	3-2-2565
SRC – LLK ช่วงชุมชนบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	SAN/MEK/THM			TL ดีมากที่ให้การดูแลเอาใจใส่สมาชิกไม่เคยขาด ทั้งยามสุขหรือทุกข์	9-2-2565
LLK – SRB ช่วงชุมชน ต.ดอน หญ้านาง อ.ภาวดี จ.อยุธยา และ ต.หนองแขง จ.สระบุรี	SAN/ SWM/ WRR/NRD/			TL ดีมาก และขอบคุณในการที่ทางแอปไลน์ให้ความเอาใจใส่กับชุมชนที่แนวท่อพาดผ่าน	11-2-2565



SRC – LLK ช่วงชุมชนเกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี และชุมชนบางไผ่ อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรา	SAN/MEK/PPM/VRM/NRD/		ไปพบเพื่อแสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ในพื้นที่	TL ดีมาก และขอบคุณในการที่ทางแอปไลน์ให้ความเอาใจใส่กับชุมชนที่แนวท่อพาดผ่าน	23-2-2565
--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--	-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------





การส่ง Line และ Messenger Face Book ชุมชนแนวทอส่งน้ำมันในโครงการ MTP – SRC และ LLK – SBA
(ช่วงสถานการณ์โรค Covid – 19 อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง สำหรับการส่งรายงาน EIA)

ชุมชนแนวทอส่งน้ำมันในโครงการ MTP – SRC จังหวัดระยอง							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อผู้นำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
1	ระยอง	เมือง	มาบตาพุด			เลขาชุมชนมาบตาพุด	
2	ระยอง	เมือง	มาบตาพุด			ประธานชุมชน	
3	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่			อดีตรองนายก ทศ.	
4	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่			สมาชิก T/L	
5	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่			สมาชิก/ ทศ.T/L	
6	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่			ชุมชน	
7	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่			สมาชิก T/L	
8	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่			ที่พิพิธลาดติง	
9	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่			สมาชิก T/L	
10	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่			นายก ทศ.มะขามคู่	
11	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่			ก านัน ค.มะขามคู่	
12	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่			ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3	
13	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่			ปภ.ทศ.มะขามคู่	
14	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่			ปภ.ทศ.มะขามคู่	
15	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่			ปภ.จังหวัดระยอง	
16	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่			ปลัดอำเภอนิคมพัฒนา	
17	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่			นายก ทศ.มะขามคู่	
18	ระยอง	นิคมพัฒนา	นิคมพัฒนา			ปลัดอำเภอนิคมพัฒนา	

ชุมชนแนวทอสงน้ำมันในโครงการ MTP – SRC จังหวัดชลบุรี							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อผู้นำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
18	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	ชุมชนมาบประชันบน		ผญ. ม.5 ต.โป่ง	
19	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	ชุมชนมาบประชันบน		สมาชิก ทค.โป่ง	
20	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	โป่ง		นายกเทศบาลตำบลโป่ง	
21	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	ชุมชนมาบประชันบน		กรรมการหมู่บ้าน	
22	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	ชุมชนเขาไม้แก้ว ม.1		อสม.พัฒนาชุมชน	
23	ชลบุรี	บางละมุง	หนองปลาไหล	ชุมชนหนองเกตุน้อย		สมาชิก T/L	
24	ชลบุรี	บางละมุง	บางละมุง	ชุมชนบ้านทุ่งกวาด		อสม./สมาชิก T/L	
25	ชลบุรี	บางละมุง	บางละมุง	ชุมชนบ้านทุ่งกวาด		อสม.ชุมชน ม.8	
26	ชลบุรี	บางละมุง	บางละมุง	ชุมชนบ้านทุ่งกวาด		ประธานชุมชน	
27	ชลบุรี	บางละมุง	บางละมุง	ชุมชนบ้านทุ่งกวาด		อสม./สมาชิก T/L	
28	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนเคหะแหลมฉบัง		ผู้ดูแลการเคหะ	
29	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนหนองพังพวย		อสม./สมาชิก T/L	
30	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนมโนรม		อสม./สมาชิก T/L	
31	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนมโนรม		อพร./สมาชิก T/L	
32	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนมโนรม		ประธานชุมชน	
33	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนบ้านทุ่ง		ประธานชุมชน	
34	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนบ้านทุ่ง		เลขาชุมชน	
35	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	แหลมฉบัง		สท.แหลมฉบัง	
36	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนบ้านทุ่ง		อสม.แหลมฉบัง	
37	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนมโนรม		อสม.ชุมชนมโนรม	

39ชุมชนแนวทอสงน้ำมันในโครงการ LLK - SBA เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อผู้นำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
38	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนศิลาภิรัตน์		ตำรวจชุมชน/สมาชิก T/L	
39	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่วมเกล้า		ปธ.ชุมชน/สมาชิก T/L	
40	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่วมเกล้า1		เลขา/สมาชิก T/L	
41	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่วมเกล้า1		สมาชิก T/L	
42	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่วมเกล้า1		สมาชิก T/L	
43	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่วมเกล้า1		สมาชิก T/L	
44	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่วมเกล้า1		สมาชิก T/L	
45	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนรักสามัคคี		ปธ.ชุมชน/สมาชิก T/L	
46	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนจิตรา		ปธ.ชุมชน/สมาชิก T/L	

เขตสะพานสูง / คันนายาว / คลองสามวา กรุงเทพมหานคร							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อผู้นำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
47	กรุงเทพ	สะพานสูง	สะพานสูง	ชุมชนแสงมณี		ปธ.ชุมชน/สมาชิก T/L	
48	กรุงเทพ	สะพานสูง	สะพานสูง	ชุมชนแสงมณี		สมาชิก T/L	
49	กรุงเทพ	สะพานสูง	สะพานสูง	ชุมชนลาดบัวขาว		เลขา	
50	กรุงเทพ	คันนายาว	คันนายาว	ชุมชนสุขอนันต์		ประธานชุมชน	
51	กรุงเทพ	คันนายาว	คันนายาว	ชุมชนสุขอนันต์		ผู้ประสานงาน	
52	กรุงเทพ	คลองสามวา	สามวาตะวันตก	ชุมชนหนองระแหง		ปธ.ชุมชน/สมาชิก T/L	

53	กรุงเทพ	คลองสามวา	สามวาตะวันตก	ชุมชนหนองระแหง		ชุมชน	
54	กรุงเทพ	คลองสามวา	สามวาตะวันตก	ชุมชนหนองระแหง		สมาชิก T/L	

ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน รอบคั้งน้ำมันลำลูกกา ต.ลาดสวาย							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อผู้นำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
1	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		กำนัน ต.ลาดสวาย ม.11	
2	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		ม.9 ต.ลาดสวาย	
3	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย			
4	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		ม.1 ต.ลาดสวาย คลอง 5	
5	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		ม.1 ต.ลาดสวาย คลอง 5	
6	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย			
7	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		ม.2 ต.ลาดสวาย คลอง 5	
8	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย			
9	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		ม.3 ต.ลาดสวาย คลอง 6	
10	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		ม.7 ต.ลาดสวาย คลอง 6	
11	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		เทศบาลลาดสวาย	

ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน รอบคั้งน้ำมันลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อผู้นำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
1	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		กำนัน ต.บึงคำพร้อย ม.13	
2	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		สารวัตรกำนัน	
3	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		ม.2	
4	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		ม.12 ต.บึงคำพร้อย	

5	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		ม.18 ต.บึงคำพร้อย	
6	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		ม.18 ต.บึงคำพร้อย	
7	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		ม.5 ต.บึงคำพร้อย	
8	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		ม.11 ต.บึงคำพร้อย	
9	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย			
10	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย			
11	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		นายก อบต. ต.บึงคำพร้อย	

รายงานโดย	ตรวจสอบโดย
หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์	ผจก.แผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์



รายงานการเข้าเยี่ยมชุมชน
ประจำเดือนมีนาคม 2565

จังหวัด / แนวท่อ	พนักงาน TL	รายชื่อหน่วยงาน / ชุมชนที่เข้าพบ	หัวข้อ / วัตถุประสงค์การเข้าพบ	ข้อมูล Feedback จากชุมชน	ว.ดป
MTP – SRC ช่างอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง	SAN/PPM/ NRD		ประสานงานกิจกรรมขับไล่โควิด	ขอบคุณในการที่ทางแอปไลน์ให้การสนับสนุนหน่วยงานราชการ และห่วงใยประชาชนในเรื่องความปลอดภัย	2-3-2022
LLK – SRB ช่างชุมชน เทศบาลเมืองอโยธยา จ.อยุธยา และเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ อ.เสนา ให้ จ.สระบุรี	SAN/PPM/ NRD		ประสานงานกิจกรรมขับไล่โควิด	ขอบคุณในการที่ทางแอปไลน์ให้การสนับสนุนหน่วยงานราชการ และห่วงใยประชาชนในเรื่องความปลอดภัย	4-3-2022
MTP – SRC ช่างชุมชนมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง	SAN/NRD		ไปมอบพัดลมในงานผ้าป่าสามัคคีวัดมะขามเดี่ยว / เยี่ยมเยือนสมาชิกชุมชนโป่ง	ขอบคุณในการที่ทางแอปไลน์ให้การสนับสนุนหน่วยงานราชการ และพระพุทธรักษา TL ดีมากที่ให้การดูแลเอาใจใส่สมาชิกไม่เคยขาด	9-3-2022
ชุมชนรอบคั้งน้ำมันลำลูกกา และ MTP – SRC ช่างชุมชนมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง	SAN/NTP		ไปมอบเงินสนับสนุนผู้พิการเพื่อประกอบอาชีพ	TL ดีมาก และขอบคุณในการที่ทางแอปไลน์ให้การสนับสนุนสร้างอาชีพให้ผู้พิการ	16-3-2022



LLK – SRB ช่างชุมชนดอนหน้า นาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา	NPW/SAN/ SWM/MEK WRR /ISR		ไปพบเพื่อจัดกิจกรรมปันน้ำใจ มอบถุงปันสุข	TL ดีมาก และขอบคุณในการที่ทางแอปไลน์ให้ความเอาใจใส่กับชุมชนที่แนวท่อพาดผ่าน	24-3-2022
SRC – LLK ช่างชุมชนเกาะลอย บางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี	SAN/NRD		ไปมอบน้ำดื่มให้กับทาง อบต. เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดโรคโควิด – 19 และผู้ที่มีความเสี่ยง ในพื้นที่เกาะลอย	TL ดีมาก และขอบคุณในการที่ทางแอปไลน์ให้ความเอาใจใส่กับชุมชนที่แนวท่อพาดผ่าน	25-3-2022
SRC – LLK ช่างชุมชนคอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา	SAN/NRD		ไปพบเพื่อเยี่ยมเยียนสมาชิก ตามวาระ	TL ดีมากที่ให้การดูแลเอาใจใส่สมาชิกไม่เคยขาด	25-3-2022
MTP – SRC ช่างชุมชนโป่ง อ. บางละมุง และช่างเทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	GEE / KAN /NPW/SAN/ MEK/SWM/ THM /		ไปพบเพื่อแสดงความยินดีกับนายกเทศบาลตำบลโป่ง และนายกเทศบาลนครแหลมฉบัง	TL ดีมาก และขอบคุณในการที่ทางแอปไลน์ให้ความเอาใจใส่กับชุมชนที่แนวท่อพาดผ่าน	30-3-2022





การส่ง Line และ Messenger Face Book ชุมชนแนวทอส่งน้ำมันในโครงการ MTP – SRC และ LLK – SBA
(ช่วงสถานการณ์โรค Covid – 19 อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง สำหรับการส่งรายงาน EIA)

ชุมชนแนวทอส่งน้ำมันในโครงการ MTP – SRC จังหวัดระยอง							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อผู้นำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
1	ระยอง	เมือง	มาบตาพุด	มาบชลูด		เลขาชุมชนมาบชลูด	
2	ระยอง	เมือง	มาบตาพุด	บ้านพลอง		ประธานชุมชน	
3	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	48 ซอย 12 มะขามคู่		อดีตรองนายก ทศ.	
4	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	60 ซอย 12 มะขามคู่		สมาชิก T/L	
5	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	121 ซอย 13 มะขามคู่		สมาชิก/ ทศ.T/L	
6	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		ชุมชน	
7	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		สมาชิก T/L	
8	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		ที่ตีพิพาสติก	
9	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	67/4 ซอย 1 มะขามคู่		สมาชิก T/L	
10	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		นายก ทศ.มะขามคู่	
11	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		ก านัน ต.มะขามคู่	
12	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3	
13	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		ปภ.ทศ.มะขามคู่	
14	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		ปภ.ทศ.มะขามคู่	
15	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		ปภ.จังหวัดระยอง	
16	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		ปลัดอำเภอนิคมพัฒนา	
17	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		นายก ทศ.มะขามคู่	
18	ระยอง	นิคมพัฒนา	นิคมพัฒนา	นิคมพัฒนา		ปลัดอำเภอนิคมพัฒนา	

ชุมชนแนวทอส่งน้ำมันในโครงการ MTP – SRC จังหวัดชลบุรี							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อผู้นำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
18	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	ชุมชนมาบประชันบน		ผญ. ม.5 ต.โป่ง	
19	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	ชุมชนมาบประชันบน		สมาชิก ทศ.โป่ง	
20	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	โป่ง		นายกเทศบาลตำบลโป่ง	
21	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	ชุมชนมาบประชันบน		กรรมการหมู่บ้าน	
22	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	ชุมชนเขาไม้แก้ว ม. 1		อสม. พัฒนาชุมชน	
23	ชลบุรี	บางละมุง	หนองปลาไหล	ชุมชนหนองเกตุน้อย		สมาชิก T/L	
24	ชลบุรี	บางละมุง	บางละมุง	ชุมชนบ้านทุ่งกราด		อสม./สมาชิก T/L	
25	ชลบุรี	บางละมุง	บางละมุง	ชุมชนบ้านทุ่งกราด		อสม. ชุมชน ม.8	
26	ชลบุรี	บางละมุง	บางละมุง	ชุมชนบ้านทุ่งกราด		ประธานชุมชน	
27	ชลบุรี	บางละมุง	บางละมุง	ชุมชนบ้านทุ่งกราด		อสม./สมาชิก T/L	
28	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนเคหะแหลมฉบัง		ผู้ดูแลการเคหะ	
29	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนหนองพังพวย		อสม./สมาชิก T/L	
30	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนโนนรม		อสม./สมาชิก T/L	
31	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนโนนรม		อพปร./สมาชิก T/L	
32	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนโนนรม		ประธานชุมชน	
33	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนบ้านทุ่ง		ประธานชุมชน	
34	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนบ้านทุ่ง		เลขาชุมชน	
35	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	แหลมฉบัง		สท.แหลมฉบัง	
36	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนบ้านทุ่ง		อสม. แหลมฉบัง	
37	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนโนนรม		อสม. ชุมชนโนนรม	

39ชุมชนแนวทอส่งน้ำมันในโครงการ LLK - SBA เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อผู้นำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
38	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนศิลาภิรัตน์		ตำรวจชุมชน/สมาชิก T/L	
39	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่มเกล้า1		ปธ.ชุมชน/สมาชิก T/L	
40	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่มเกล้า1		เลขา/สมาชิก T/L	
41	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่มเกล้า1		สมาชิก T/L	
42	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่มเกล้า1		สมาชิก T/L	
43	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่มเกล้า1		สมาชิก T/L	
44	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่มเกล้า1		สมาชิก T/L	
45	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนรักสามัคคี		ปธ.ชุมชน/สมาชิก T/L	
46	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนจิตรา		ปธ.ชุมชน/สมาชิก T/L	

เขตสะพานสูง / คันนายาว / คลองสามวา กรุงเทพมหานคร							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อผู้นำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
47	กรุงเทพ	สะพานสูง	สะพานสูง	ชุมชนแสงมณี		ปธ.ชุมชน/สมาชิก T/L	
48	กรุงเทพ	สะพานสูง	สะพานสูง	ชุมชนแสงมณี		สมาชิก T/L	
49	กรุงเทพ	สะพานสูง	สะพานสูง	ชุมชนลาดบัวขาว		เลขา	
50	กรุงเทพ	คันนายาว	คันนายาว	ชุมชนสุขอนันต์		ประธานชุมชน	
51	กรุงเทพ	คันนายาว	คันนายาว	ชุมชนสุขอนันต์		ผู้ประสานงาน	
52	กรุงเทพ	คลองสามวา	สามวาตะวันตก	ชุมชนหนองระแหง		ปธ.ชุมชน/สมาชิก T/L	


53	กรุงเทพ	คลองสามวา	สามวาตะวันตก	ชุมชนหนองระแหง		ชุมชน	
54	กรุงเทพ	คลองสามวา	สามวาตะวันตก	ชุมชนหนองระแหง		สมาชิก T/L	

ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน รอบคั้งน้ำมันลำลูกกา ต.ลาดสวาย							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อผู้นำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
1	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		กำนัน ต.ลาดสวาย ม.11	
2	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		ม.9 ต.ลาดสวาย	
3	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย			
4	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		ม.1 ต.ลาดสวาย คลอง 5	
5	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		ม.1 ต.ลาดสวาย คลอง 5	
6	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย			
7	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		ม.2 ต.ลาดสวาย คลอง 5	
8	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย			
9	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		ม.3 ต.ลาดสวาย คลอง 6	
10	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		ม.7 ต.ลาดสวาย คลอง 6	
11	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		เทศบาลลาดสวาย	

ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน รอบคั้งน้ำมันลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อผู้นำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
1	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		กำนัน ต.บึงคำพร้อย ม.13	
2	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		สารวัตรกำนัน	
3	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		ม.2	
4	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		ม.12 ต.บึงคำพร้อย	

5	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		ม.18 ต.บึงคำพร้อย	
6	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		ม.18 ต.บึงคำพร้อย	
7	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		ม.5 ต.บึงคำพร้อย	
8	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		ม.11 ต.บึงคำพร้อย	
9	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย			
10	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย			
11	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		นายก อบต. ต.บึงคำพร้อย	

รายงานโดย	
หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์	ผจก.แผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์

7/4/65





รายงานการเข้าเยี่ยมชมชุมชน

ประจำเดือนเมษายน 2565

จังหวัด / แนวท่อ	พนักงาน TL	รายชื่อหน่วยงาน / ชุมชนที่เข้าพบ	หัวข้อ / วัตถุประสงค์การเข้าพบ	ข้อมูล Feedback จากชุมชน	ว/ด/ป
MTP – SRC ช่วงตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง	SAN/MEK/PPM/NRD		เพื่อแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่ง	ขอบคุณในการที่ทางแทปไลน์ให้การสนับสนุนหน่วยงานราชการ	4-4-2022
MTP – SRC ช่วงอำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง	SAN/MEK/PPM/NRD		ไปมอบของสนับสนุนกิจกรรมขับไล่โควิด	ขอบคุณในการที่ทางแทปไลน์ให้การสนับสนุนหน่วยงานราชการ และห่วงใยประชาชนในเรื่องความปลอดภัย	4-4-2022
LLK – SRB ช่วงชุมชน เทศบาลเมืองอโยธยา จ.อยุธยา เทศบาลสวนดอกไม้ อ.เสนาให้ จ.สระบุรี	GEE/KAN/NPW/SAN/MEK/PPM/NRD		ไปมอบของสนับสนุนกิจกรรมขับไล่โควิด	ขอบคุณในการที่ทางแทปไลน์ให้การสนับสนุนหน่วยงานราชการ และห่วงใยประชาชนในเรื่องความปลอดภัย	4-4-2022
ชุมชนรอบคั้งน้ำมันลำลูกกา	NPW/SAN/PPM/ NRD		ไปมอบของสนับสนุนกิจกรรมขับไล่โควิด	ขอบคุณในการที่ทางแทปไลน์ให้การสนับสนุนหน่วยงานราชการ และห่วงใยประชาชนในเรื่องความปลอดภัย	5-4-2022



ชุมชนรอบคั้งน้ำมันลำลูกกา	SAN		ไปดูสถานที่จัดกิจกรรม และประสานงานกิจกรรมขับไล่โควิด	ขอบคุณในการที่ทางแทปไลน์ให้การสนับสนุนหน่วยงานราชการ และห่วงใยประชาชนในเรื่องความปลอดภัย	11-4-2022
LLK – SRB ช่วงชุมชน เทศบาลเมืองอโยธยา จ.อยุธยา					
MTP – SRC ช่วงตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง	SAN		ไปดูสถานที่จัดกิจกรรม และประสานงานกิจกรรมขับไล่โควิด บริเวณ 500kp 36 ตรงข้าม BV.651	ขอบคุณในการที่ทางแทปไลน์ให้การสนับสนุนหน่วยงานราชการ และห่วงใยประชาชนในเรื่องความปลอดภัย	12-4-2022
MTP – SRC ช่วงตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง	SAN		ไปมอบเงินสนับสนุนผู้พิการเพื่อประกอบอาชีพ งวดที่ 2 และดูความคืบหน้าของการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่	TL ดีมาก และขอบคุณในการที่ทางแทปไลน์ให้การสนับสนุนสร้างอาชีพให้ผู้พิการ	12-4-2022
MTP – SRC ช่วงตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง	SAN		ไปพบเพื่อเยี่ยมเยียนสมาชิก ตามวาระ และร่วมแสดงความเสียใจกรณีสูญเสียสามี	TL ดีมาก ที่ให้การดูแลเอาใจใส่สมาชิกไม่เคียดขาด	12-4-2022
LLK – SBA ช่วงชุมชนรักสามัคคี แขวงคลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพฯ	SAN/SWM/NRD		ประสานงานกิจกรรมปันน้ำใจ มอบถุงปันสุข	TL ดีมาก และขอบคุณในการที่ทางแทปไลน์ให้ความเอาใจใส่กับชุมชนที่แนวท่อพาดผ่าน	21-4-2022
ชุมชนรอบคั้งน้ำมันลำลูกกา	SAN		ไปเยี่ยม หลังจากนายภอกออกจากโรงพยาบาล	TL ดีมาก และขอบคุณในการที่ทางแทปไลน์ให้ความเอาใจใส่กัน	22-4-2022



การส่ง Line และ Messenger Face Book ชุมชนแนวท่อส่งน้ำมันในโครงการ MTP – SRC และ LLK – SBA
(ช่วงสถานการณ์โรค Covid – 19 อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง สำหรับการส่งรายงาน EIA)

ชุมชนแนวท่อส่งน้ำมันในโครงการ MTP – SRC จังหวัดระยอง							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อผู้นำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
1	ระยอง	เมือง	มาบตาพุด	มาบชูลุด		เลขาชุมชนมาบชูลุด	
2	ระยอง	เมือง	มาบตาพุด	บ้านพลอง		ประธานชุมชน	
3	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	48 ซอย 12 มะขามคู่		อดีตรองนายก ทศ.	
4	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	60 ซอย 12 มะขามคู่		สมาชิก T/L	
5	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	121 ซอย 13 มะขามคู่		สมาชิก/ ทศ.T/L	
6	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		ชุมชน	
7	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		สมาชิก T/L	
8	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		ที่พิพิธลาดลึก	
9	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	67/4 ซอย 1 มะขามคู่		สมาชิก T/L	
10	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		นายก ทศ.มะขามคู่	
11	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		กานัน ต.มะขามคู่	
12	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3	
13	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		ปก.ทศ.มะขามคู่	
14	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		ปก.ทศ.มะขามคู่	
15	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		ปก.จังหวัดระยอง	
16	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		ปลัดอำเภอนิคมพัฒนา	
17	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		นายก ทศ.มะขามคู่	
18	ระยอง	นิคมพัฒนา	นิคมพัฒนา	นิคมพัฒนา		ปลัดอำเภอนิคมพัฒนา	

ชุมชนแนวทอสงน้ำนในโครงการ MTP – SRC จังหวัดชลบุรี							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อนำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
18	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	ชุมชนมาบประชันบน		ผญ. ม.5 ต.โป่ง	
19	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	ชุมชนมาบประชันบน		สมาชิก ทศ.โป่ง	
20	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	โป่ง		นายกเทศบาลตำบลโป่ง	
21	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	ชุมชนมาบประชันบน		กรรมการหมู่บ้าน	
22	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	ชุมชนเขาไม้แก้ว ม.1		อสม.พัฒนาชุมชน	
23	ชลบุรี	บางละมุง	หนองปลาไหล	ชุมชนหนองเกตุน้อย		สมาชิก T/L	
24	ชลบุรี	บางละมุง	บางละมุง	ชุมชนบ้านทุ่งกราด		อสม./สมาชิก T/L	
25	ชลบุรี	บางละมุง	บางละมุง	ชุมชนบ้านทุ่งกราด		อสม.ชุมชน ม.8	
26	ชลบุรี	บางละมุง	บางละมุง	ชุมชนบ้านทุ่งกราด		ประธานชุมชน	
27	ชลบุรี	บางละมุง	บางละมุง	ชุมชนบ้านทุ่งกราด		อสม./สมาชิก T/L	
28	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนเคหะแหลมฉบัง		ผู้ดูแลการเคหะ	
29	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนหนองพังพวย		อสม./สมาชิก T/L	
30	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนมโนรม		อสม./สมาชิก T/L	
31	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนมโนรม		อพร./สมาชิก T/L	
32	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนมโนรม		ประธานชุมชน	
33	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนบ้านทุ่ง		ประธานชุมชน	
34	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนบ้านทุ่ง		เลขาชุมชน	
35	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	แหลมฉบัง		สท.แหลมฉบัง	
36	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนบ้านทุ่ง		อสม.แหลมฉบัง	
37	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนมโนรม		อสม.ชุมชนมโนรม	

30ชุมชนแนวทอสงน้ำนในโครงการ LK - SBA เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อนำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
38	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนศิลาภิรัตน์		ตำรวจชุมชน/สมาชิก T/L	
39	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่วมเกล้า		ปอ.ชุมชน/สมาชิก T/L	
40	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่วมเกล้า1		เลขา/สมาชิก T/L	
41	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่วมเกล้า1		สมาชิก T/L	
42	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่วมเกล้า1		สมาชิก T/L	
43	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่วมเกล้า1		สมาชิก T/L	
44	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่วมเกล้า1		สมาชิก T/L	
45	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนรักสามัคคี		ปอ.ชุมชน/สมาชิก T/L	
46	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนจิตรา		ปอ.ชุมชน/สมาชิก T/L	

เขตสะพานสูง / คั่นนายาว / คลองสามวา กรุงเทพมหานคร							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อนำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
47	กรุงเทพ	สะพานสูง	สะพานสูง	ชุมชนแสงมณี		ปอ.ชุมชน/สมาชิก T/L	
48	กรุงเทพ	สะพานสูง	สะพานสูง	ชุมชนแสงมณี		สมาชิก T/L	
49	กรุงเทพ	สะพานสูง	สะพานสูง	ชุมชนลาดบัวขาว		เลขา	
50	กรุงเทพ	คั่นนายาว	คั่นนายาว	ชุมชนสุขอนันต์		ประธานชุมชน	
51	กรุงเทพ	คั่นนายาว	คั่นนายาว	ชุมชนสุขอนันต์		ผู้ประสานงาน	
52	กรุงเทพ	คลองสามวา	สามวาตะวันตก	ชุมชนหนองระแหง		ปอ.ชุมชน/สมาชิก T/L	

53	กรุงเทพ	คลองสามวา	สามวาตะวันตก	ชุมชนหนองระแหง	[REDACTED]	ชุมชน	[REDACTED]
54	กรุงเทพ	คลองสามวา	สามวาตะวันตก	ชุมชนหนองระแหง	[REDACTED]	สมาชิก T/L	[REDACTED]

ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน รอบคั้งน้ำมันลำลูกกา ต.ลาดสวาย							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อผู้นำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
1	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย	[REDACTED]	กำนัน ต.ลาดสวาย ม.11	[REDACTED]
2	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย	[REDACTED]	ม.9 ต.ลาดสวาย	[REDACTED]
3	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย	[REDACTED]		[REDACTED]
4	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย	[REDACTED]	ม.1 ต.ลาดสวาย คลอง 5	[REDACTED]
5	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย	[REDACTED]	ม.1 ต.ลาดสวาย คลอง 5	[REDACTED]
6	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย	[REDACTED]		[REDACTED]
7	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย	[REDACTED]	ม.2 ต.ลาดสวาย คลอง 5	[REDACTED]
8	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย	[REDACTED]		[REDACTED]
9	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย	[REDACTED]	ม.3 ต.ลาดสวาย คลอง 6	[REDACTED]
10	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย	[REDACTED]	ม.7 ต.ลาดสวาย คลอง 6	[REDACTED]
11	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย	[REDACTED]	เทศบาลลาดสวาย	[REDACTED]

ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน รอบคั้งน้ำมันลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อผู้นำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
1	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย	[REDACTED]	กำนัน ต.บึงคำพร้อย ม.13	[REDACTED]
2	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย	[REDACTED]	สารวัตรกำนัน	[REDACTED]
3	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย	[REDACTED]	ม.2	[REDACTED]
4	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย	[REDACTED]	ม.12 ต.บึงคำพร้อย	[REDACTED]

5	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย	[REDACTED]	ม.18 ต.บึงคำพร้อย	[REDACTED]
6	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย	[REDACTED]	ม.18 ต.บึงคำพร้อย	[REDACTED]
7	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย	[REDACTED]	ม.5 ต.บึงคำพร้อย	[REDACTED]
8	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย	[REDACTED]	ม.11 ต.บึงคำพร้อย	[REDACTED]
9	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย	[REDACTED]		[REDACTED]
10	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย	[REDACTED]		[REDACTED]
11	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย	[REDACTED]	นายก อบต. ต.บึงคำพร้อย	[REDACTED]


รายงานโดย [REDACTED] หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์	ตรวจสอบโดย [REDACTED] ผจก.แผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์
----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

10/5/55



รายงานการเข้าเยี่ยมชุมชน
ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

จังหวัด / แนวท่อ	พนักงาน TL	รายชื่อหน่วยงาน / ชุมชนที่เข้าพบ	หัวข้อ / วัตถุประสงค์การเข้าพบ	ข้อมูล Feedback จากชุมชน	ว/ด/ป
ชุมชนรอบคังน้ำมันลำลูกกา	SAN /NTP	[REDACTED]	ไปมอบเงินสนับสนุนผู้พิการเพื่อประกอบอาชีพ งดที่ 3 และดูความคืบหน้าของขายลอตเตอรี่	TL ดีมาก และขอบคุณในการที่ทางแอปไลน์ให้การสนับสนุนสร้างอาชีพให้ผู้พิการ	10-5-2022
MTP – SRC ช่วงตำบลมะขามคู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดระยอง	SAN /NTP	[REDACTED]	ไปมอบเงินสนับสนุนผู้พิการเพื่อประกอบอาชีพ งดที่ 3 และดูความคืบหน้าของการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่	TL ดีมาก และขอบคุณในการที่ทางแอปไลน์ให้การสนับสนุนสร้างอาชีพให้ผู้พิการ	10-5-2022
LLK – SRB ช่วงชุมชนรอบคัง น้ำมันสระบุรี อบต.หนองใน อ.เสนาให้ จ.สระบุรี	SAN/SWM/ NRD	[REDACTED]	ไปมอบกรวยจราจร สนับสนุน อบต.หนองใน	ขอบคุณในการที่ทางแอปไลน์ให้การสนับสนุนหน่วยงานราชการและหน่วยงานประชาชนในเรื่องความปลอดภัย	12-5-2022
LLK – SRB ช่วงชุมชนไก่เสา อ.หนองแขง จ.สระบุรี	SAN/SWM/ NRD	[REDACTED]	ไปพบเพื่อเยี่ยมเยียนสมาชิก ตามวาระ	TL ดีมากที่ให้การดูแลเอาใจใส่สมาชิกไม่เคยขาด	12-5-2022
LLK – SBA ช่วงชุมชนรักสามัคคี แขวงคลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพฯ	NPW/SAN/ PPM/ NRD	[REDACTED]	ประสานงานกิจกรรมบั้งน้ำใจ มอบถุงยังชีพ	TL ดีมาก และขอบคุณในการที่ทางแอปไลน์ให้ความเอาใจใส่กับชุมชนที่แนวท่อพาดผ่าน	12-5-2022





การส่ง Line และ Messenger Face Book ชุมชนแนวท่อส่งน้ำมันในโครงการ MTP – SRC และ LLK – SBA
(ช่วงสถานการณ์โรค Covid – 19 อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง สำหรับการส่งรายงาน EIA)

ชุมชนแนวท่อส่งน้ำมันในโครงการ MTP – SRC จังหวัดระยอง							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อผู้นำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
1	ระยอง	เมือง	มาบตาพุด	มาบชวลิต		เลขาชุมชนมาบชวลิต	
2	ระยอง	เมือง	มาบตาพุด	บ้านพลอง		ประธานชุมชน	
3	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	48 ซอย 12 มะขามคู่		อดีตรองนายก ทศ.	
4	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	60 ซอย 12 มะขามคู่		สมาชิก T/L	
5	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	121 ซอย 13 มะขามคู่		สมาชิก/ ทศ.T/L	
6	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		ชุมชน	
7	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		สมาชิก T/L	
8	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		ที่พิพิธลาดติง	
9	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	67/4 ซอย 1 มะขามคู่		สมาชิก T/L	
10	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		นายก ทศ.มะขามคู่	
11	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		กานัน ต.มะขามคู่	
12	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3	
13	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		ปภ.ทศ.มะขามคู่	
14	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		ปภ.ทศ.มะขามคู่	
15	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		ปภ.จังหวัดระยอง	
16	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		ปลัดอำเภอนิคมพัฒนา	
17	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		นายก ทศ.มะขามคู่	
18	ระยอง	นิคมพัฒนา	นิคมพัฒนา	นิคมพัฒนา		ปลัดอำเภอนิคมพัฒนา	



ชุมชนแนวท่อส่งน้ำมันในโครงการ MTP – SRC จังหวัดชลบุรี							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อผู้นำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
18	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	ชุมชนมาบประชันบน		ผญ. ม.5 ต.โป่ง	
19	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	ชุมชนมาบประชันบน		สมาชิก ทศ.โป่ง	
20	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	โป่ง		นายกเทศบาลตำบลโป่ง	
21	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	ชุมชนมาบประชันบน		กรรมการหมู่บ้าน	
22	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	ชุมชนเขาไม้แก้ว ม.1		อสม.พัฒนาชุมชน	
23	ชลบุรี	บางละมุง	หนองปลาไหล	ชุมชนหนองเกตุน้อย		สมาชิก T/L	
24	ชลบุรี	บางละมุง	บางละมุง	ชุมชนบ้านทุ่งกราด		อสม./สมาชิก T/L	
25	ชลบุรี	บางละมุง	บางละมุง	ชุมชนบ้านทุ่งกราด		อสม.ชุมชน ม.8	
26	ชลบุรี	บางละมุง	บางละมุง	ชุมชนบ้านทุ่งกราด		ประธานชุมชน	
27	ชลบุรี	บางละมุง	บางละมุง	ชุมชนบ้านทุ่งกราด		อสม./สมาชิก T/L	
28	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนเคหะแหลมฉบัง		ผู้ดูแลการเคหะ	
29	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนหนองพังพวย		อสม./สมาชิก T/L	
30	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนมโนรม		อสม./สมาชิก T/L	
31	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนมโนรม		อพปร./สมาชิก T/L	
32	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนมโนรม		ประธานชุมชน	
33	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนบ้านทุ่ง		ประธานชุมชน	
34	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนบ้านทุ่ง		เลขาชุมชน	
35	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	แหลมฉบัง		สท.แหลมฉบัง	
36	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนบ้านทุ่ง		อสม.แหลมฉบัง	
37	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนมโนรม		อสม.ชุมชนมโนรม	

35ชุมชนแนวทอสงน้ำมันในโครงการ LLK - SBA เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อผู้นำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
38	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนศิลาภิรัตน์		ตำรวจชุมชน/สมาชิก T/L	
39	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่มเกล้า1		ปธ.ชุมชน/สมาชิก T/L	
40	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่มเกล้า1		เลขา/สมาชิก T/L	
41	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่มเกล้า1		สมาชิก T/L	
42	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่มเกล้า1		สมาชิก T/L	
43	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่มเกล้า1		สมาชิก T/L	
44	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่มเกล้า1		สมาชิก T/L	
45	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนรักสามัคคี		ปธ.ชุมชน/สมาชิก T/L	
46	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนจิตรา		ปธ.ชุมชน/สมาชิก T/L	



เขตสะพานสูง / คันนายาว / คลองสามวา กรุงเทพมหานคร							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อผู้นำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
47	กรุงเทพ	สะพานสูง	สะพานสูง	ชุมชนแสงมณี		ปธ.ชุมชน/สมาชิก T/L	
48	กรุงเทพ	สะพานสูง	สะพานสูง	ชุมชนแสงมณี		สมาชิก T/L	
49	กรุงเทพ	สะพานสูง	สะพานสูง	ชุมชนลาดบัวขาว		เลขา	
50	กรุงเทพ	คันนายาว	คันนายาว	ชุมชนสุขอนันต์		ประธานชุมชน	
51	กรุงเทพ	คันนายาว	คันนายาว	ชุมชนสุขอนันต์		ผู้ประสานงาน	
52	กรุงเทพ	คลองสามวา	สามวาตะวันตก	ชุมชนหนองระแหง		ปธ.ชุมชน/สมาชิก T/L	

53	กรุงเทพ	คลองสามวา	สามวาตะวันตก	ชุมชนหนองระแหง		ชุมชน	
54	กรุงเทพ	คลองสามวา	สามวาตะวันตก	ชุมชนหนองระแหง		สมาชิก T/L	

ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน รอบคั้งน้ำมันลำลูกกา ต.ลาดสวาย							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อผู้นำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
1	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		กำนัน ต.ลาดสวาย ม.11	
2	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		ม.9 ต.ลาดสวาย	
3	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย			
4	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		ม.1 ต.ลาดสวาย คลอง 5	
5	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		ม.1ต.ลาดสวาย คลอง 5	
6	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย			
7	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		ม.2 ต.ลาดสวาย คลอง 5	
8	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย			
9	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		ม.3 ต.ลาดสวาย คลอง 6	
10	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		ม.7 ต.ลาดสวาย คลอง 6	
11	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		เทศบาลลาดสวาย	

ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน รอบคั้งน้ำมันลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อผู้นำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
1	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		กำนัน ต.บึงคำพร้อย ม.13	
2	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		สารวัตรกำนัน	
3	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		ม.2	
4	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		ม.12 ต.บึงคำพร้อย	

5	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		ม.18 ต.บึงคำพร้อย	
6	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		ม.18 ต.บึงคำพร้อย	
7	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		ม.5 ต.บึงคำพร้อย	
8	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		ม.11 ต.บึงคำพร้อย	
9	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย			
10	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย			
11	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		นายก อบต. ต.บึงคำพร้อย	

รายงานโดย  หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์	ตรวจสอบโดย  ผจก. แผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21615

รายงานการเข้าเยี่ยมชมชุมชน

ประจำเดือนมิถุนายน 2565

จังหวัด / แนวท่อ	พนักงาน TL	รายชื่อหน่วยงาน / ชมรมที่เข้าร่วม	หัวข้อ / วัตถุประสงค์การเข้าร่วม	ข้อมูล Feedback จากชุมชน	ว/ด/ป
LLK – SRB ช่วงชุมชนเทศบาลชโยธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา	SAN /MEK/ SWM / NRD			TL ดีมาก และขอบคุณในการที่ทางแอปไลน์ให้การดูแลทั้งยามสุกและทุกข์	7-6-2022
SRC – LLK ช่วง ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	SAN /MEK/ SWM / NRD			TL ดีมาก และขอบคุณในการที่ทางแอปไลน์ให้การดูแลทั้งยามสุกและทุกข์	7-6-2022
SRC – LLK ช่วง ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	SAN /MEK/ SWM / NRD			TL ดีมากที่ให้การดูแลเอาใจใส่สมาชิกไม่โดยขาด	7-6-2022
LLK – SRB ช่วงชุมชนบ้านโคกวัว หมู่ 1 อ.หนองแขง จ.สระบุรี	SAN/SWM/ NRD / CHU			TL ดีมากที่ให้การดูแลเอาใจใส่มีข้อเสนอแนะก็ลงมารับฟังข้อคิดเห็นทันที	8-6-2022
หน่วยงานราชการพื้นที่คลังน้ำมันลำลูกกา	NPW/SAN/ SWM/ NRD			TL ดีมาก และขอบคุณในการที่ทางแอปไลน์ให้ความสำคัญกับเยาวชน	22-6-2022
MTP – SRC ช่วงเทศบาลตำบลโป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	SAN/SWM/ PPM/NRD			ขอบคุณในการที่ทางแอปไลน์ให้การสนับสนุนหน่วยงานราชการและชุมชน	27-6-2022

MTP – SRC ช่างชุมชนบ้านทุ่ง กวาด อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	SAN/SWM/ PPM/NRD		TL ตีมากที่ให้การดูแลเอาใจใส่ สมาชิกไม่เคยขาด และเอาใจใส่ โครงการของชุมชน	27-6-2022
SRC – LLK ช่าง ต.บางเตย อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรา	SAN/SWM/ PPM/NRD		ขอบคุณในการที่ทางแอปไลน์ให้ การสนับสนุนหน่วยงานราชการ และชุมชน	27-6-2022



การส่ง Line และ Messenger Face Book ชุมชนแนวทอส่งน้ำมันในโครงการ MTP – SRC และ LLK – SBA
(ช่วงสถานการณ์โรค Covid – 19 อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง สำหรับการส่งรายงาน EIA)

ชุมชนแนวทอส่งน้ำมันในโครงการ MTP – SRC จังหวัดระยอง							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อผู้นำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
1	ระยอง	เมือง	มาบตาพุด	มาบชูด		เลขาชุมชนมาบชูด	
2	ระยอง	เมือง	มาบตาพุด	บ้านพลง		ประธานชุมชน	
3	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	48 ซอย 12 มะขามคู่		อดีตรองนายก ทศ.	
4	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	60 ซอย 12 มะขามคู่		สมาชิก T/L	
5	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	121 ซอย 13 มะขามคู่		สมาชิก/ ทศ.T/L	
6	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		ชุมชน	
7	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		สมาชิก T/L	
8	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		ที่พิพิธภัณฑสถาน	
9	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	67/4 ซอย 1 มะขามคู่		สมาชิก T/L	
10	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		นายก ทศ.มะขามคู่	
11	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		กานัน ต.มะขามคู่	
12	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3	
13	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		ปภ.ทศ.มะขามคู่	
14	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		ปภ.ทศ.มะขามคู่	
15	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		ปภ.จังหวัดระยอง	
16	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		ปลัดอำเภอนิคมพัฒนา	
17	ระยอง	นิคมพัฒนา	มะขามคู่	ชุมชนมะขามคู่		นายก ทศ.มะขามคู่	

18	ระยอง	นิคมพัฒนา	นิคมพัฒนา	นิคมพัฒนา	ปลัดวัฒนธรรม	ปลัดอำเภอนิคมพัฒนา	085-966-0927
----	-------	-----------	-----------	-----------	--------------	--------------------	--------------

ชุมชนแนวทอส่งน้ำในโครงการ MTP – SRC จังหวัดชลบุรี							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อผู้นำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
18	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	ชุมชนมาบประชันบน		ผญ. ม.5 ต.โป่ง	
19	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	ชุมชนมาบประชันบน		สมาชิก ทศ.โป่ง	
20	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	โป่ง		นายกเทศบาลตำบลโป่ง	
21	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	ชุมชนมาบประชันบน		กรรมการหมู่บ้าน	
22	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	ชุมชนเขาไม้แก้ว ม.1		อสม.พัฒนาชุมชน	
23	ชลบุรี	บางละมุง	หนองปลาไหล	ชุมชนหนองเกตุน้อย		สมาชิก T/L	
24	ชลบุรี	บางละมุง	บางละมุง	ชุมชนบ้านทุ่งกราด		อสม./สมาชิก T/L	
25	ชลบุรี	บางละมุง	บางละมุง	ชุมชนบ้านทุ่งกราด		อสม.ชุมชน ม.8	
26	ชลบุรี	บางละมุง	บางละมุง	ชุมชนบ้านทุ่งกราด		ประธานชุมชน	
27	ชลบุรี	บางละมุง	บางละมุง	ชุมชนบ้านทุ่งกราด		อสม./สมาชิก T/L	
28	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนเคหะแหลมฉบัง		ผู้ดูแลการเคหะ	
29	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนหนองพังพวย		อสม./สมาชิก T/L	
30	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนมโนรม		อสม./สมาชิก T/L	
31	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนมโนรม		อพป./สมาชิก T/L	
32	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนมโนรม		ประธานชุมชน	
33	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนบ้านทุ่ง		ประธานชุมชน	
34	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนบ้านทุ่ง		เลขาชุมชน	
35	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	แหลมฉบัง		สท.แหลมฉบัง	
36	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนบ้านทุ่ง		อสม.แหลมฉบัง	

37	ชลบุรี	ศรีราชา	แหลมฉบัง	ชุมชนมโนรม		อสม.ชุมชนมโนรม	
----	--------	---------	----------	------------	--	----------------	--

39ชุมชนแนวทอส่งน้ำในโครงการ LLK - SBA เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อผู้นำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
38	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนศิลาภิรัตน์		ตำรวจชุมชน/สมาชิก T/L	
39	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่มเกล้า		ปอ.ชุมชน/สมาชิก T/L	
40	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่มเกล้า1		เลขา/สมาชิก T/L	
41	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่มเกล้า1		สมาชิก T/L	
42	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่มเกล้า1		สมาชิก T/L	
43	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่มเกล้า1		สมาชิก T/L	
44	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนร่มเกล้า1		สมาชิก T/L	
45	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนรักสามัคคี		ปอ.ชุมชน/สมาชิก T/L	
46	กรุงเทพ	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	ชุมชนจิตรา		ปอ.ชุมชน/สมาชิก T/L	

เขตสะพานสูง / คันนายาว / คลองสามวา กรุงเทพมหานคร							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อผู้นำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
47	กรุงเทพ	สะพานสูง	สะพานสูง	ชุมชนแสงมณี		ปอ.ชุมชน/สมาชิก T/L	
48	กรุงเทพ	สะพานสูง	สะพานสูง	ชุมชนแสงมณี		สมาชิก T/L	
49	กรุงเทพ	สะพานสูง	สะพานสูง	ชุมชนลาดบัวขาว		เลขา	
50	กรุงเทพ	คันนายาว	คันนายาว	ชุมชนสุขอนันต์		ประธานชุมชน	
51	กรุงเทพ	คันนายาว	คันนายาว	ชุมชนสุขอนันต์		ผู้ประสานงาน	

52	กรุงเทพ	คลองสามวา	สามวาตะวันตก	ชุมชนหนองระแหง		ปธ.ชุมชน/สมาชิก T/L	
53	กรุงเทพ	คลองสามวา	สามวาตะวันตก	ชุมชนหนองระแหง		ชุมชน	
54	กรุงเทพ	คลองสามวา	สามวาตะวันตก	ชุมชนหนองระแหง		สมาชิก T/L	

ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน รอบคั้งน้ำมันลำลูกกา ต.ลาดสวาย							
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อผู้นำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
1	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		กำนัน ต.ลาดสวาย ม.11	
2	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		ม.9 ต.ลาดสวาย	
3	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย			
4	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		ม.1 ต.ลาดสวาย คลอง 5	
5	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		ม.1ต.ลาดสวาย คลอง 5	
6	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย			
7	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		ม.2 ต.ลาดสวาย คลอง 5	
8	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย			
9	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		ม.3 ต.ลาดสวาย คลอง 6	
10	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		ม.7 ต.ลาดสวาย คลอง 6	
11	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลาดสวาย	ลาดสวาย		เทศบาลลาดสวาย	

ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน รอบคั้งน้ำมันลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย						
ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	ชื่อผู้นำชุมชน/สมาชิก	ตำแหน่ง
1	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		กำนัน ต.บึงคำพร้อย ม.13
2	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		สารวัตรกำนัน
3	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		ม.2

4	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		ม.12 ต.บึงคำพร้อย	
5	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		ม.18 ต.บึงคำพร้อย	
6	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		ม.18 ต.บึงคำพร้อย	
7	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		ม.5 ต.บึงคำพร้อย	
8	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		ม.11 ต.บึงคำพร้อย	
9	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย			
10	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย			
11	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	บึงคำพร้อย		นายก อบต. ต.บึงคำพร้อย	

รายงานโดย  หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมสัมพันธ์	ตรวจสอบโดย  ผจก.แผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมสัมพันธ์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------