

## บทที่ 2

ผลการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## บทที่ 2

### ผลการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรียนครพิงค์ ของบริษัท โรงเรียนครพิงค์ จำกัด (ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565) ทำการตรวจสอบเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 และวันที่ 8 ธันวาคม 2565

#### 2.1 การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ทางบริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามที่ได้กำหนดไว้ โดยบริษัทที่ปรึกษา ได้กำหนดขอบเขตการตรวจวัดไว้ 3 ประเภท คือ

- ✓ ปฏิบัติตามมาตรการฯ
- ✗ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ
- ไม่มีข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

#### 2.2 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

จากการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 มีรายละเอียดผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในตารางที่ 2-1 และรูปที่ 2-1 มาตรการด้านอัคคีภัยของโครงการ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ดังแสดงในตารางที่ 2-2 และรูปที่ 2-2 รายละเอียดพื้นที่สีเขียวของโครงการฯ ดังแสดงในตารางที่ 2-3 และรูปที่ 2-3 โดยภาพรวมผลการปฏิบัติตามมาตรการเป็นไปได้ด้วยดี ยกเว้นในเรื่องการทำความสะอาดถังเก็บน้ำได้ดินและถังสูงประจำอาคาร 6 เดือน/ครั้ง มีการเก็บตัวอย่างน้ำทึบวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ซึ่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลังบำบัดน้ำเสียแล้ว พบร้า คุณภาพน้ำทึบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทึบอาคารประเภท ช

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงพยาบาลพิษณุโลก

บทที่ 2

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลพิษณุโลก ของบริษัท โรงพยาบาลพิษณุโลก จำกัด(ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
<b>1. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของน้ำดื่ม</b>			
<b>1.1 น้ำใช้</b>			
1) ตรวจสอบระบบจ่ายน้ำประปา 1 เดือน/ครั้ง ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ ท่อจ่ายน้ำ ถังเก็บน้ำ มิเตอร์วัดน้ำ หากพบจุดชำรุด ผิดปกติต้องเร่งแก้ไข	✓	มีการตรวจสอบระบบจ่ายน้ำประปาอย่างน้อย 1 เดือน/ครั้ง หากพบว่ามีการชำรุดเสียหาย จะมีเจ้าหน้าที่มาทำการซ่อมแซม	-
2) รณรงค์ให้ผู้เช่าพักและพนักงานของโรงพยาบาลดื่มน้ำและไฟฟ้า	✓	ติดป้ายประหด้น้ำ ประหดไฟภายในอาคารโรงพยาบาล ลักษณะเปิด-ปิดไฟฟ้า	- แสดงที่รูปที่ 2-1
3) ทำความสะอาดถังเก็บน้ำได้ดีและถังสูงประจำอาคาร 6 เดือน/ครั้ง	✗	โครงการมีการทำความสะอาดถังเก็บน้ำได้ดีในประจำอาคาร 12 เดือน/ครั้ง	-
<b>1.2 การจัดการมูลฝอย</b>			
1) จัดเตรียมงบประมาณในการซื้อถังมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 3 ถัง	✓	ปัจจุบันโครงการได้จัดซื้อถังมูลฝอยแล้วเสร็จรวมจำนวน 5 ถัง	- แสดงที่รูปที่ 2-1
2) ถังบรรจุมูลฝอยอันตราย ต้องติดป้าย “มูลฝอยอันตราย” ให้ชัดเจน	✓	ทางโครงการได้ทำการติดตั้งป้ายมูลฝอยอันตรายบนถังบรรจุมูลฝอยอันตราย	- แสดงที่รูปที่ 2-1
3) รณรงค์ให้มีการจัดการมูลฝอยโดยใช้หลักการ 3R คือ Reuse, Reduce และ Recycle	✓	จัดเก็บเศษกระดาษ เศษวัสดุไม่ใช้แล้ว เป็นหมวดหมู่ เพื่อขายให้ครัวรับซื้อของเก่าต่อไป	-
4) สร้างห้องพักมูลฝอยรวมที่เหมาะสมขนาดยาว 4 เมตร กว้าง 2 เมตร สูง 2 เมตร ความจุห้องพัก 16 ลบ.ม. สามารถจัดวางถังมูลฝอยพลาสติกขนาด 240 ลิตร และเคลื่อนย้ายเข้าออกได้สะดวก จำนวน 5 ถัง ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยได้อย่างเพียงพอ มีหลังคาคุ้มกันแดด ฝน ผนังด้านล่างทึบป้องกันแมลงสัตว์กัดแทะมากที่สุด ผนังด้านบนโปร่งระบายน้ำอากาศได้สะดวก	✓	โครงการมีถังมูลฝอยรวมจำนวน 5 ถัง ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยได้อย่างเพียงพอ	- แสดงที่รูปที่ 2-1

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงพยาบาลพิษณุโลก

บทที่ 2

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลพิษณุโลก ของบริษัท โรงพยาบาลพิษณุโลก จำกัด(ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง	
น้ำเสียที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดห้องพักและถังมูลฝอยจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อกรองของโครงการฯ				
5) ดูแลความสะอาดห้องพักมูลฝอยภายในบ้านพักสำนักงานรักษาความสะอาด เข้ามาจัดเก็บทุกวัน	✓	โครงการได้ดูแลความสะอาดภายในบ้านพักสำนักงานรักษาความสะอาด ห้องพักมูลฝอยอย่างดี	-	แสดงที่รูปที่ 2-1
1.3 การจัดการน้ำเสีย				
1) สร้างความเข้าใจให้พนักงานไม่ทิ้งเศษขี้นไญ หรือที่ย่อยสลายไม่ได้ลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	✓	โครงการมีการสร้างความเข้าใจกับพนักงานไม่ทิ้งเศษขี้นไญ ให้ถูกหรือสิ่งที่ย่อยไม่ได้ลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	
2) ส่งน้ำทึบที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อกรองตรวจนิวเคราะห์ 6 เดือน/ครั้ง	✓	ทำการเก็บตัวอย่างน้ำทึบจากท่อระบายน้ำทึบก่อนออกโครงการเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565	-	แสดงที่รูปที่ 2-4
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ปริมาณสารแขวนลอย (SS) - ไนโตรเจนในรูปทีเคอีน (TKN) - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) - ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)				
1.4 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม				
1) ทำความสะอาดทางระบายน้ำความถี่ 6 เดือน/ ครั้ง	✓	โครงการได้ทำความสะอาดทางระบายน้ำ และชุดลอกห่อระบายน้ำ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565	-	
1.5 พัฒนาและไฟฟ้า				
1) รณรงค์การประหยัดพลังงานกับพนักงานและผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล	✓	ติดป้ายประทัยไฟบริเวณสวิตซ์ไฟฟ้าบริเวณหน้าห้องพัก	-	แสดงที่รูปที่ 2-1

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม

โครงการโรงเรียนครพิงค์

บทที่ 2

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรียนครพิงค์ ของบริษัท โรงเรียนครพิงค์ จำกัด(ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
2) ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	✓ โครงการมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	-	
3) ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าภายในอาคารให้สะอาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความสว่าง	✓ โครงการมีการดูแลทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าภายในอาคาร	-	
4) ให้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการฯ เป็นชนิดประหยัดพลังงานโดยอาจเริ่มจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่หมดอายุหรือเสียก่อน	✓ โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าบางส่วนเป็นชนิดประหยัดพลังงาน	-	
1.6 การคมนาคมขนส่ง			
1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ อำนวยความสะดวกแก่รถที่เข้าและออกพื้นที่โครงการฯ	✓ มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ อำนวยความสะดวกให้กับรถที่เข้า-ออกโครงการ	-	
1.7 การป้องกันอัคคีภัย			
ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการฯ สรุปประเด็นสำคัญดังนี้			
1) ปรับปรุงป้ายบอกตำแหน่งถังดับเพลิงใหม่ซึ่งมีลักษณะเป็นป้ายสามมิติ	✓ โครงการมีการปรับปรุงป้ายบอกตำแหน่งถังดับเพลิงใหม่ซึ่งเป็นป้ายสามมิติ	-	แสดงที่รูปที่ 2-1
2) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงใหม่แบบระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติชนิด Portable Smoke Detector	✓ โครงการได้ดำเนินการติดตั้งครบตามที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA มีบางตำแหน่งคลาดเคลื่อนจากตำแหน่งที่ระบุเพียงเล็กน้อย	-	แสดงที่รูปที่ 2-1
3) ปรับปรุงในส่วนของบันไดหนีไฟที่มีอยู่เดิมให้มีความปลอดภัยมากขึ้น	✓ ได้ดำเนินการปรับปรุงให้มีสภาพแข็งแรงใช้งานได้จริง	-	
4) ทำการปรับปรุงช่องประตูสู่ทางหนีไฟให้เป็นแบบบานประตูปิดเองได้	✓ ปรับปรุงประตูหนีไฟ เป็นระบบผลักออกสู่ภายนอก สภาพปัจจุบันใช้งานได้จริง	-	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงเรียนครพิงค์

บทที่ 2

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรียนครพิงค์ ของบริษัท โรงเรียนครพิงค์ จำกัด(ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
5) ปรับปรุงลักษณะของแผนผังการหนีไฟนอกห้องพักใหม่ ป้ายและสัญลักษณ์การอพยพหนีไฟ	✓ ปรับปรุงลักษณะของแผนผังการหนีไฟนอกห้องพักใหม่ ป้ายและสัญลักษณ์การอพยพหนีไฟ	-	แสดงที่รูปที่ 2-2
6) จัดทำอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิงโดยเฉพาะ ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและซ้อมดับเพลิงอย่างน้อย 1 ปี/ครั้ง	✓ โครงการได้จัดซ้อมดับเพลิงให้แก่พนักงานโรงเรียน จากบริษัท แอนตี้ไฟร์ อินดัสตรี จำกัด เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 (โดย โครงการจะซ้อมดับเพลิง อย่างน้อย 1 ปี/ครั้ง ในช่วงเดือน ธันวาคม 2565)	-	แสดงที่ รูปที่ 2-2(ต่อ) การซ้อมหนีไฟ
<b>2. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</b>			
<b>2.1 สุนทรียภาพ</b>			
1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคารโดยไม่กีดขวางเส้นทางการจราจร จำนวน 11 จุด	✓ โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคารแล้วเสร็จ	-	แสดงที่รูปที่ 2-3
2) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในอาคาร บริเวณทางเดินชั้น 2-4 ลักษณะเป็น กระถางต้นไม้ ดำเนินการจัดวางในแต่ละชั้น	✓ โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในอาคารบริเวณทางเดิน บริเวณชั้นที่ 2-4 แล้วเสร็จ	-	แสดงที่รูปที่ 2-3

หมายเหตุ : ✓ ปฏิบัติตามมาตรการ      ✗ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการและ/หรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน      - ไม่สามารถประเมินได้

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบล่างด้าน

โครงการโรงเรียนครพิงค์

บทที่ 2

ตารางที่ 2-2 สรุปการปรับปรุงมาตรการด้านอัคคีภัยโครงการโรงเรียนครพิงค์ ของบริษัท โรงเรียนครพิงค์ จำกัด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดกรณีเกิดเพลิงไหม้

เรื่อง	ลักษณะการดำเนินการด้านอัคคีภัยของโครงการ ในปัจจุบัน (พ.ศ.2550)	ลักษณะการดำเนินการ/มาตรการ ที่โครงการจะปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ		สิ่งอ้างอิง
1.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	อาคารมีพื้นที่ 1,087.58 ตร.ม./ชั้น ติดตั้งเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย 3 ถัง/ชั้น แต่ละเครื่องมีขนาดบรรจุ 10 ปอนด์ (ประมาณ 4.6 กก.) และมีระยะห่างแต่ละเครื่องอย่างน้อยกว่า 45 ม. ติดตั้งสูงเกิน 1.00 ม. และต่ำกว่า 1.50 ม.	-	<input checked="" type="checkbox"/>	โครงการฯ ได้ทำการติดตั้งเครื่องดับเพลิงบริเวณชั้นที่ 1 จำนวน 7 เครื่อง ชั้นที่ 2 - 4 จำนวนชั้นละ 3 เครื่อง	แสดงดังรูปที่ 2-2
	โครงการฯ มีเครื่องดับเพลิงที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีเป็นภาษาไทยที่เห็นชัดเจน	ปรับปรุงบอกตำแหน่งถังดับเพลิงใหม่ซึ่งมีลักษณะเป็นป้ายสามมิติ	<input checked="" type="checkbox"/>	โครงการฯ ติดตั้งเครื่องดับเพลิง สูง 1.0 ม.	
	บางถังใช้การไม่ได้ หรือบางจุดขาดหายเนื่องจากนำไปเติมสารเคมี	มีการตรวจสอบถังเคมีดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ และหากนำไปเติมสารเคมีต้องมีถังสำรองเพื่อติดตั้ง	<input checked="" type="checkbox"/>	โครงการฯ ได้ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงแบบมือถือเป็นประจำทุกเดือน	แสดงดังรูปที่ 2-1
	มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงใหม่ทุกชั้นชนิดเปล่งเสียงติดตั้งในบริเวณที่เข้าถึงง่ายอยู่ในส่วนทางหน้าไฟ มีเสียงแตกต่างจากเสียงอื่นๆ ที่ใช้ทั่วไปและไม่ได้ใช้ในกรณีอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง	-	<input checked="" type="checkbox"/>	โครงการฯ ได้ตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนเพลิงใหม่ทุกชั้นชนิดเปล่งเสียง เป็นประจำทุกเดือน	แสดงดังรูปที่ 2-2
2.สัญญาณเตือนภัย	มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงใหม่ทุกชั้นชนิดเปล่งเสียงติดตั้งในบริเวณที่เข้าถึงง่ายอยู่ในส่วนทางหน้าไฟ มีเสียงแตกต่างจากเสียงอื่นๆ ที่ใช้ทั่วไปและไม่ได้ใช้ในกรณีอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง	-	<input checked="" type="checkbox"/>	โครงการฯ ได้ตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนเพลิงใหม่ทุกชั้นชนิดเปล่งเสียง เป็นประจำทุกเดือน	แสดงดังรูปที่ 2-2
	มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงใหม่แบบใช้มือเพียงอย่างเดียว	ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงใหม่แบบระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ ชนิด Portable Smoke Detector	<input checked="" type="checkbox"/>	โครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งครบตามที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA มีบางตำแหน่งคลาดเคลื่อนจากตำแหน่งที่ระบุเพียงเล็กน้อย	แสดงดังรูปที่ 2-2
	สัญญาณเตือนเพลิงใหม่สามารถส่งเสียงให้คนในอาคารได้ยินหรือทราบโดยทั่วถัน	-	<input checked="" type="checkbox"/>	โครงการฯ ได้ตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนเพลิงใหม่ทุกชั้น เป็นประจำทุกเดือน	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงเรือนนครพิงค์

บทที่ 2

ตารางที่ 2-2 สรุปการปรับปรุงมาตรการด้านอัคคีภัยโครงการโรงเรือนนครพิงค์ ของบริษัท โรงเรือนนครพิงค์ จำกัด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดกรณีเกิดเพลิงใหม่

เรื่อง	ลักษณะการดำเนินการด้านอัคคีภัยของโครงการฯ ในปัจจุบัน (พ.ศ.2550)	ลักษณะการดำเนินการ/มาตรการที่โครงการจะปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ		สิ่งอ้างอิง
2. สัญญาณเตือนภัย(ต่อ)	โครงการฯ มีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ขึ้นละ 1 จุด โดยจะต่อ กับสัญญาณเตือนชนิดเปล่งเสียง ซึ่งมืออยู่ครบทุกชั้น	-	<input checked="" type="checkbox"/>	โครงการฯ ได้ตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนเพลิงใหม่ทุกชั้น เป็นประจำทุกเดือน	
	โครงการฯ จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนแจ้งเหตุเพลิงใหม่ชนิดเปล่งเสียง ติดตั้งในที่เข้าถึงง่ายหรือเส้นทางหนีไฟ ห่างจากจุดที่ลูกจ้างทำงานไม่เกิน 30 ม. มีเสียงแตกต่างจากเสียงอื่นๆ ที่ใช้ท่วงไปแล้วไม่ได้ใช้ในกรณีที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่มีการตรวจสอบระดับความดังเสียงที่แน่นอน	ให้มีการตรวจสอบระดับเสียงให้ดังไม่น้อยกว่า 100 dB(A) หรือสามารถได้อินทิวิสท์ทุกส่วนของโครงการฯ หากไม่เพียงพอให้มีการเพิ่มจำนวนระบบสัญญาณเตือนแจ้งเหตุเพลิงใหม่ชนิดเปล่งเสียง	<input checked="" type="checkbox"/>	โครงการฯ ได้ตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนแจ้งเหตุเพลิงใหม่เปล่งเสียงทุกชั้น เป็นประจำทุกเดือน	
3. บันไดหนีไฟ	- บันไดหนีไฟของอาคารเป็นบันไดในแนวตั้ง - ทำด้วยวัสดุทนไฟ - เป็นบันไดหนีไฟแนวตั้งหรือบันไดลิ่ง (Emergency Ladder) สร้างด้วยเหล็กซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟ ติดตั้งในส่วนที่ว่างด้านหน้าอาคาร มีจำนวน 2 บันได - มีความกว้าง 45 ซม. ระยะห่างของบันไดแต่ละขั้น 45 ซม. บันไดขั้นล่างสุดหักออกจากพื้นที่ 3.50 ม.	เนื่องจากโครงการเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2511 การก่อสร้างโครงสร้างหลักเป็นไปตาม พรบ. ควบคุมอาคาร 2479 และเมื่อมีความประสงค์ปรับปรุงบันไดหนีไฟ ก็มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยกรณีเกิดเหตุเพลิงใหม่ โครงการจึงปรับปรุงบันไดหนีไฟ ดังนี้  1) ทางหนีไฟขั้น 4 ปีกขวา ไม่มีขั้นพัก จึงให้เพิ่มเติมเหมือนดังขั้น 2 และ 3  2) ติดตั้งแนวกันของบันไดตลอดแนวของบันไดหนีไฟเป็นรูปตัว L เพื่อความปลอดภัยในการปีนลง	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	โครงการฯ ได้ปรับปรุงทางหนีไฟขั้น 4 ปีกขวา ให้มีขั้นพัก โครงการฯ ได้ติดตั้งแนวกันของบันไดตลอดแนวของบันไดหนีไฟเป็นรูปตัว L	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงเรียนครพิงค์

บทที่ 2

ตารางที่ 2-2 สรุปการปรับปรุงมาตรการด้านอัคคีภัยโครงการโรงเรียนครพิงค์ ของบริษัท โรงเรียนครพิงค์ จำกัด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดกรณีเกิดเหตุไฟไหม้

เรื่อง	ลักษณะการดำเนินการด้านอัคคีภัยของโครงการฯ ในปัจจุบัน (พ.ศ.2550)	ลักษณะการดำเนินการ/มาตรการที่โครงการจะปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติม		ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	สิ่งอ้างอิง
3. บันไดหนีไฟ (ต่อ)		3) ติดตั้งรอกหนีไฟ (Fire Escape Device) จำนวน 2 ตัว	✓	โครงการได้ติดตั้งรอกหนีไฟ จำนวน 2 ตัว บริเวณทางหนีไฟของอาคาร	
	บันไดหลักและบันไดหนีไฟที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถสำรองได้ภายใน 5.47 นาที	-	✓	บันไดหลักและบันไดหนีไฟของโครงการฯ สามารถสำรองได้ภายใน 5.47 นาที	
4. ช่องประตูสู่บันไดหนีไฟ	ลักษณะเป็นหน้าต่างที่ต้องมีการปันเข็น โดยหน้าต่างจะมีกุญแจล็อก และจะมีลูกกุญแจเปิดอยู่บริเวณใกล้เคียง	ทำการปรับปรุงช่องประตูทางหนีไฟใหม่ ดังนี้ - ช่องประตูสู่บันไดหนีไฟเป็นบานประตูทำด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่บังคับให้บานประตูปิดเองได้ - ช่องประตูหนีไฟกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 2 ม. และไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณบานประตูหนีไฟ - ประตูหรือทางออกสู่บันไดหนีไฟต้องไม่มีรั้นหรือขอบกัน	✓	โครงการฯ ได้ปรับปรุงประตูทางหนีไฟ โดยเป็นบานประตูที่ทำด้วยวัสดุไม่ติดไฟพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ที่บังคับให้บานประตูปิดเองได้ขนาดของบานประตูกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 2 ม. และไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณบานประตูหนีไฟ	
5. ทางหนีไฟ	ทางเดินไปยังบันไดหนีไฟไม่มีสิ่งกีดขวาง	-	✓	บริเวณทางเดินของโครงการฯ ไปยังบันไดหนีไฟไม่มีสิ่งกีดขวาง	
	ทางออกสุดท้ายของอาคารมี 5 ช่องทาง มีระยะห่างจากจุดที่ลูกจ้างทำงานไม่เกิน 30 ม. กว้างมากกว่า 1.10 ม. ออกสู่ถนนด้านนอกอาคาร	-	✓	ทางออกสุดท้ายของอาคารมี 5 ช่องทาง มีระยะห่างจากจุดที่ลูกจ้างทำงานไม่เกิน 30 ม. กว้างมากกว่า 1.10 ม. ออกสู่ถนนด้านนอกอาคาร	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงเรียนครพิงค์

บทที่ 2

ตารางที่ 2-2 สรุปการปรับปรุงมาตรการด้านอัคคีภัยโครงการโรงเรียนครพิงค์ ของบริษัท โรงเรียนครพิงค์ จำกัด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดกรณีเกิดเพลิงไหม้

เรื่อง	ลักษณะการดำเนินการด้านอัคคีภัยของโครงการ ในปัจจุบัน (พ.ศ.2550)	ลักษณะการดำเนินการ/มาตรการ ที่โครงการจะปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	สิ่งอ้างอิง
6. แผนผังอาคาร	จัดให้มีแผนผังอาคารประกอบด้วยตำแหน่งห้อง อุปกรณ์ดังเพลิง เส้นทางการหนีไฟ ภายในห้องพักทุกห้อง และบริเวณบ้านได้ชัดเจน	ปรับปรุงลักษณะของแผนผังการหนีไฟนอกห้องพักใหม่ให้สอดคล้องกับแบบแปลนจริงของอาคาร	✓ โครงการฯ ได้ปรับปรุงแผนผังการหนีไฟนอกห้องพักใหม่ให้สอดคล้องกับแบบแปลนจริงของอาคาร	แสดงดังรูปที่ 2-2
	มีการเก็บรักษาแผนผังอาคารไว้บริเวณพื้นชั้นล่างอาคารเพื่อตรวจสอบได้สะดวก	-	✓ -	
7. ระบบไฟฟ้า	มีการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างสำรอง ที่สามารถมองเห็นช่องทางเดินขณะเพลิงไหม้		✓ โครงการฯ ได้ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างสำรองที่สามารถมองเห็นช่องทางเดินขณะเพลิงไหม้	แสดงดังรูปที่ 2-2
8. ป้ายบอกทางหนีไฟ	มีป้ายบอกทางหนีไฟในชั้น 2-4	- เพิ่มป้ายบอกทางหนีไฟบริเวณชั้น 1 - เพิ่มป้ายบอกทางด้าน (No Exit) บริเวณชั้น 1 จำนวน 2 ชุด - เพิ่มป้ายทางออก (Exit) บริเวณชั้นที่ 1	✓ โครงการฯ ติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟบริเวณชั้น 1 เรียบร้อยแล้ว ✓ โครงการฯ ติดตั้งป้ายบอกทางด้าน บริเวณชั้น 1 จำนวน 2 ชุด เรียบร้อยแล้ว ✓ โครงการฯ ติดตั้งป้ายบอกทางออกบริเวณชั้น 1 เรียบร้อยแล้ว	แสดงดังรูปที่ 2-2
9. ระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า	มีการติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าผ่า	-	✓ โครงการฯ ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าผ่าเรียบร้อยแล้ว	
10. ระบบดับเพลิง	เนื่องจากอาคารก่อสร้างตั้งแต่ปี 2511 จึงไม่มีระบบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีกฎหมายกำหนด	-	✓ -	
	บริเวณที่ตั้งของโครงการฯ มีประชากรหัวดวงจำนวน 2 ตัว ซึ่งมีปริมาณน้ำสำหรับดับเพลิงเพียงพอ อย่างไรก็ตามโครงการก็มีน้ำสำหรับใช้ดับเพลิง 331 ลบ.ม.	-	✓ บริเวณที่ตั้งของโครงการฯ มีประชากรหัวดวงจำนวน 2 ตัว และสำรองน้ำสำหรับใช้ดับเพลิง 331 ลบ.ม.	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงเรียนครพิงค์

บทที่ 2

ตารางที่ 2-2 สรุปการปรับปรุงมาตรการด้านอัคคีภัยโครงการโรงเรียนครพิงค์ ของบริษัท โรงเรียนครพิงค์ จำกัด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดกรณีเกิดเพลิงไหม้

เรื่อง	ลักษณะการดำเนินการด้านอัคคีภัยของโครงการฯ ในปัจจุบัน (พ.ศ.2550)	ลักษณะการดำเนินการ/มาตรการที่โครงการจะปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	สิ่งอ้างอิง
11. แผนป้องกัน อัคคีภัย	โครงการฯ มีแผนป้องกันและรับอัคคีภัย	-	✓ โครงการฯ ได้จัดแผนป้องกันและรับอัคคีภัย	แสดงดัง รูปที่ 2-2
	โครงการฯ ได้จัดให้มีลูกจ้ำงเพื่อทำหน้าที่ดับเพลิงอยู่ตลอดเวลา	-	✓ โครงการฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่ดับเพลิงตลอดเวลา	
	โครงการฯ ยังไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ที่ใช้ในการดับเพลิงและฝึกซ้อมดับเพลิงโดยเฉพาะ	ได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิงและซ้อมดับเพลิงโดยเฉพาะ ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด	✓ โครงการฯ ได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิงและซ้อมดับเพลิง	
	โครงการฯ มีการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม่แต่ไม่สำเร็จ	ให้มีการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม่อย่างน้อย 1 เดือน/ครั้ง	✓ โครงการฯ ได้ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบแจ้งเหตุดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือน	
	โครงการฯ มีการตรวจสอบสารดับเพลิง 1 ครั้ง/เดือน	-	✓ โครงการฯ ได้ตรวจสอบประสิทธิภาพของถังดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือน	
	โครงการฯ มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ และมีการบันทึกผลการตรวจนัด	-	✓ โครงการฯ ได้ตรวจสอบประสิทธิภาพของถังดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือน	
	โครงการฯ ยังไม่มีการฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ	จัดให้มีการฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงหนีไฟอย่างน้อย 1 ปี/ครั้ง โดยอาจฝึกซ้อมเองหรือให้หน่วยงานดับเพลิงท้องถิ่นช่วย และทำรายงานผลการฝึกซ้อมยืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม	✓ โครงการฯ มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเป็นประจำทุกปี โครงการได้จัดซ้อมดับเพลิงให้แก่พนักงานโรงเรียน บริษัท แอนตี้ไฟร์ อินดัสทรี จำกัด เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 (โดยโครงการจะซ้อมดับเพลิง อย่างน้อย 1 ปี/ครั้ง ในช่วงเดือนธันวาคม 2565)	แสดงดัง รูปที่ 2-2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงเรียนครพิงค์

บทที่ 2

ตารางที่ 2-2 สรุปการปรับปรุงมาตรการด้านอัคคีภัยโครงการโรงเรียนครพิงค์ ของบริษัท โรงเรียนครพิงค์ จำกัด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดกรณีเกิดเหตุไฟไหม้

เรื่อง	ลักษณะการดำเนินการด้านอัคคีภัยของโครงการฯ ในปัจจุบัน (พ.ศ.2550)	ลักษณะการดำเนินการ/มาตรการที่โครงการจะปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	สิ่งอ้างอิง
12. อื่นๆ	โครงการฯ ยินดีปฏิบัติและพร้อมสนับสนุนข้อกำหนดต่างๆ ตาม พรบ. ป้องกันฯ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และเป็นการป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	✓ โครงการฯ ไม่มีวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด	
	โครงการฯ ไม่มีวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด	-	✓ โครงการฯ ไม่มีวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด	
	โครงการฯ เป็นกิจกรรมเพื่อการพักอาศัย จึงไม่มีวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด	-	✓ โครงการฯ ไม่มีวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด ในครอบครอง	
	โครงการฯ เป็นกิจกรรมเพื่อการพักอาศัย จึงไม่มีวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิดในครอบครอง	-	✓ โครงการฯ จึงไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความร้อน	
	โครงการฯ เป็นกิจกรรมเพื่อการพักอาศัย จึงไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความร้อน	-	✓ โครงการฯ ไม่มีของเสียที่ติดไฟง่าย	
	โครงการฯ เป็นกิจกรรมเพื่อการพักอาศัย จึงไม่มีของเสียที่ติดไฟง่าย	-	✓ โครงการฯ ไม่มีวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด	

หมายเหตุ :

✓ ปฏิบัติตามมาตรการ

✗

ไม่ปฏิบัติตามมาตรการและ/หรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน

- ไม่สามารถประเมินได้

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงเรียนครพิงค์

บทที่ 2

ตารางที่ 2-3 รายละเอียดพื้นที่สีเขียวและการตรวจสอบความเป็นไปได้ของการจัดวางพื้นที่สีเขียวโดยไม่เกิดขวางเส้นทางจราจร พื้นที่ไม่ตัดตันไม้

จุดที่	ลักษณะการดำเนินการด้านอัคคีภัยของโครงการ ในปัจจุบัน (พ.ศ.2550)	ความเป็นไปได้	ลักษณะการดำเนินการ/มาตรการ ที่โครงการจะปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	สิ่งอ้างอิง
1	พื้นที่สีเขียวขนาด $3.5 \times 2.5 = 8.75$ ตร.ม. โดยทุบพื้นคอนกรีต บริเวณดังกล่าว มีการปลูกไม้พุ่ม และไม้ดอก	เป็นไปได้ เพราะบริเวณดังกล่าว เป็นบ่อเก็บน้ำประปาได้ดิน จึงเปลี่ยนเป็นร่างคอนกรีตทดแทน และลดขนาดของพื้นที่สีเขียวให้สอดคล้องกับการจัดพื้นที่จอดรถ	ปรับปรุงโดยจัดพื้นที่สีเขียวขนาด $3.3 \times 1.9 = 6.27$ ตร.ม. สร้างเป็นร่างคอนกรีตลึก 0.40 ม. ใส่ดินแล้วปลูกไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น และไม้ดอก เช่น ต้นจักรษีปุ่น จักรไวย ลีบครุฑใบหจิก พุด ทรงบาทดาล โนก แก้ว และ/หรือ ต้นไม้อื่นๆ ที่มีความลึกراكไม่เกิน 0.30 ม. และความสูงไม่เกิน 2.0 ม.	✓ โครงการฯ ได้ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว บริเวณจุดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว	แสดงดังรูปที่ 2-3
2	พื้นที่สีเขียวขนาด $3.5 \times 2.5 = 8.75$ ตร.ม. โดยทุบพื้นคอนกรีต บริเวณดังกล่าว มีการปลูกไม้พุ่ม และไม้ดอก	เป็นไปได้ เพราะบริเวณดังกล่าว เป็นบ่อเก็บน้ำประปาได้ดิน จึงเปลี่ยนเป็นร่างคอนกรีตทดแทนและลดขนาดของพื้นที่สีเขียวให้สอดคล้องกับการจัดพื้นที่จอดรถ	ปรับปรุงโดยจัดพื้นที่สีเขียวขนาด $3.3 \times 1.9 = 6.27$ ตร.ม. สร้างเป็นร่างคอนกรีตลึก 0.40 ม. ใส่ดินแล้วปลูกไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น และไม้ดอก เช่น ต้นจักรษีปุ่น จักรไวย ลีบครุฑใบหจิก พุด ทรงบาทดาล โนก แก้ว และ/หรือ ต้นไม้อื่นๆ ที่มีความลึกراكไม่เกิน 0.30 ม. และความสูงไม่เกิน 2.0 ม.	✓ โครงการฯ ได้ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว บริเวณจุดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว	แสดงดังรูปที่ 2-3
3	พื้นที่สีเขียวขนาด $3.5 \times 4.5 = 15.75$ ตร.ม. โดยทุบพื้นคอนกรีต บริเวณดังกล่าว มีการปลูกไม้พุ่ม และไม้ดอก	เป็นไปได้	เลือกปลูกต้นไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น และไม้ดอก เช่น ก้าลปกุลซ์ พะยอม พยุง ทองหลางลาย ต้นจักรษีปุ่น จักรไวย ลีบครุฑใบหจิก พุด ทรงบาทดาล โนก แก้ว และ/หรือ ต้นไม้อื่นๆ ที่รากไม่แผ่กว้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยร้าวต่อผิวน้ำและตัวอาคาร แต่ไม่จำกัดความลึกراكของต้นไม้	✓ โครงการฯ ได้ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว บริเวณจุดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว	แสดงดังรูปที่ 2-3

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงремนคงพิงค์

บทที่ 2

ตารางที่ 2-3 รายละเอียดพื้นที่สีเขียวและการตรวจสอบความเป็นไปได้ของการจัดวางพื้นที่สีเขียวโดยไม่เกิดขวางเส้นทางจราจร พร้อมระบุชนิดต้นไม้

จุดที่	ลักษณะการดำเนินการด้านอัคคีภัยของโครงการ ในปัจจุบัน (พ.ศ.2550)	ความเป็นไปได้	ลักษณะการดำเนินการ/มาตรการ ที่โครงการจะปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	สิ่งอ้างอิง
4	พื้นที่สีเขียวขนาด $12 \times 0.4 = 4.8$ ตร.ม. โดยสร้างร่างคอกนกรีตกว้าง 0.4 ม. ยาว 12 ม. สูง 0.4 ม. โดยใส่ดินแล้วปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม หรือไม้ดอก	เป็นไปได้ และทำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณนี้เพื่อทดแทนพื้นที่สีเขียวจุดที่ 4 และ 5	ปรับปรุงโดยจัดพื้นที่สีเขียวขนาด $12 \times 0.7 = 8.4$ ตร.ม. สร้างเป็นร่างคอกนกรีตกว้าง 0.7 ม. ยาว 12 ม. สูง 0.4 ม. ใส่ดินแล้วปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม หรือไม้ดอก เช่น ต้นจักรภูปุ่น จักรไทร เล็บครุฑใบหจิก และ/หรือ ต้นไม้อื่นๆ ที่มีความลึกراكไม่เกิน 0.30 ม. และความสูงไม่เกิน 2.0 ม.	✓	โครงการฯ ได้ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวบริเวณจุดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว รูปที่ 2-3
5	พื้นที่สีเขียวขนาด $12 \times 0.4 = 4.8$ ตร.ม. โดยสร้างร่างคอกนกรีตกว้าง 0.4 ม. ยาว 12 ม. สูง 0.4 ม. โดยใส่ดินแล้วปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม หรือไม้ดอก	เป็นไปได้ และทำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณนี้เพื่อทดแทนพื้นที่สีเขียวจุดที่ 4 และ 5	ปรับปรุงโดยจัดพื้นที่สีเขียวขนาด $12 \times 0.7 = 8.4$ ตร.ม. สร้างเป็นร่างคอกนกรีตกว้าง 0.7 ม. ยาว 12 ม. สูง 0.4 ม. ใส่ดินแล้วปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม หรือไม้ดอก เช่น ต้นจักรภูปุ่น จักรไทร เล็บครุฑใบหจิก และ/หรือ ต้นไม้อื่นๆ ที่มีความลึกراكไม่เกิน 0.30 ม. และความสูงไม่เกิน 2.0 ม.	✓	โครงการฯ ได้ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวบริเวณจุดที่ 5 เรียบร้อยแล้ว รูปที่ 2-3
6	พื้นที่สีเขียวขนาด $14 \times 0.4 = 5.6$ ตร.ม. โดยสร้างร่างคอกนกรีตกว้าง 0.4 ม. ยาว 14 ม. สูง 0.4 ม. โดยใส่ดินแล้วปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม หรือไม้ดอก	เป็นไปได้	จัดให้ปลูกไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น หรือไม้ดอก เช่น ต้นจักรภูปุ่น จักรไทร เล็บครุฑใบหจิก และ/หรือ ต้นไม้อื่นๆ ที่มีความลึกراكไม่เกิน 0.30 ม. และความสูงไม่เกิน 2.0 ม.	✓	โครงการฯ ได้ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวบริเวณจุดที่ 6 เรียบร้อยแล้ว รูปที่ 2-3
7	พื้นที่สีเขียวขนาด $5 \times 0.4 = 2.0$ ตร.ม. โดยสร้างร่างคอกนกรีตกว้าง 0.4 ม. ยาว 5 ม. สูง 0.4 ม. โดยใส่ดินแล้วปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม หรือไม้ดอก	เป็นไปได้	เลือกปลูกไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น หรือไม้ดอก เช่น ต้นจักรภูปุ่น จักรไทร เล็บครุฑใบหจิก และ/หรือ ต้นไม้อื่นๆ ที่มีความลึกراكไม่เกิน 0.30 ม. และความสูงไม่เกิน 2.0 ม.	✓	โครงการฯ ได้ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวบริเวณจุดที่ 7 เรียบร้อยแล้ว รูปที่ 2-3

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิงแวงด้อม

โครงการโรงเรียนนครพิงค์

บทที่ 2

ตารางที่ 2-3 รายละเอียดพื้นที่สีเขียวและผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ของการจัดวางพื้นที่สีเขียวโดยไม่เกิดขวางเส้นทางจราจร พร้อมระบุชนิดดันไม้

จุดที่	ลักษณะการดำเนินการด้านอัคคีภัยของโครงการ ในปัจจุบัน (พ.ศ.2550)	ความเป็นไปได้	ลักษณะการดำเนินการ/มาตรการ ที่โครงการจะปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	สิ่งอ้างอิง
8	พื้นที่สีเขียวขนาด $27 \times 2.7 = 72.9$ ตร.ม. โดยปลูกไม้ເກາະພນັງ เช่น ต้นตຸກແກ เต็มพื้นที่กำແພງ	เป็นไปได้	เลือกปลูกไม้ເກາະພນັງ เช่น ต้นตຸກແກ เต็มพื้นที่กำແພງ	✓ โครงการ ได้ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว บริเวณจุดที่ 8 เรียบร้อยแล้ว	แสดงดัง รูปที่ 2-3
9	พื้นที่สีเขียวขนาด $21 \times 2.7 = 56.7$ ตร.ม. โดยปลูกไม้ເກາະພນັງ เช่น ต้นตຸກແກ เต็มพื้นที่กำແພງ	เป็นไปได้	เลือกปลูกไม้ເກາະພນັງ เช่น ต้นตຸກແກ เต็มพื้นที่กำແພງ	✓ โครงการ ได้ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว บริเวณจุดที่ 9 เรียบร้อยแล้ว	แสดงดัง รูปที่ 2-3
10	พื้นที่สีเขียวขนาด $13.3 \times 0.3 = 4.0$ ตร.ม. โดยสร้างรางคอนกรีตกว้าง 0.3 ม. ยาว 13.3 ม. สึก 0.4 ม. โดยใส่ดินแล้วปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม หรือไม้ดอก	เป็นไปได้	จัดให้ปลูกไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น หรือไม้ดอก เช่น ต้นຈักร ญี่ปุ่น จักรไทร เล็บครุฑใบหงิก และ/หรือ ต้นไม้อื่นๆ ที่มีความสีกรากไม่เกิน 0.30 ม. และความสูงไม่เกิน 2.0 ม.	✓ โครงการ ได้ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว บริเวณจุดที่ 10 เรียบร้อยแล้ว	แสดงดัง รูปที่ 2-3
11	พื้นที่สีเขียวขนาด $13.3 \times 0.3 = 4.0$ ตร.ม. โดยสร้างรางคอนกรีตกว้าง 0.3 ม. ยาว 13.3 ม. สึก 0.4 ม. โดยใส่ดินแล้วปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม หรือไม้ดอก	เป็นไปได้	จัดให้ปลูกไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น หรือไม้ดอก เช่น ต้นຈักร ญี่ปุ่น จักรไทร เล็บครุฑใบหงิก และ/หรือ ต้นไม้อื่นๆ ที่มีความสีกรากไม่เกิน 0.30 ม. และความสูงไม่เกิน 2.0 ม.	✓ โครงการ ได้ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว บริเวณจุดที่ 11 เรียบร้อยแล้ว	แสดงดัง รูปที่ 2-3

หมายเหตุ :

✓

ปฏิบัติตามมาตรการ


✗

ไม่ปฏิบัติตามมาตรการและ/หรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน

-

ไม่สามารถประเมินได้


	
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	
	
	
การจัดการขยะมูลฝอย	
	
การประยุกต์พัฒนาและไฟฟ้า	
	
ตู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	
รูปที่ 2-1	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

	
	
	
การป้องกันอัคคีภัย	
รูปที่ 2-1(ต่อ)	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


	
ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ 8/12/65	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการค้าปลีก 8/12/65
สัญญาณเตือนภัย	
	
	8/12/65
	
	8/12/65
บันไดหนีไฟ	
รูปที่ 2-2	การปฏิบัติตามมาตรการด้านอัคคีภัย โครงการโรงเรียนครพิงค์



ทางนี้ไฟ



แผนผังอาคาร






อุปกรณ์ตรวจจับควัน


คอมไฟฉุกเฉิน

รูปที่ 2-2(ต่อ)

## การปฏิบัติตามมาตรการด้านอัคคีภัย โครงการโรงเรือนนครพิงค์



	
	
	
	
การซ้อมหนีไฟ	
รูปที่ 2-2(ต่อ)	การปฏิบัติตามมาตรการด้านอัคคีภัย โครงการโรงเรียนครพิงค์



### 2.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการโรงพยาบาลพิษณุโลก

บริษัท กрин อร์ช คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยทำการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากบ่อเกรอะของโรงพยาบาลพิษณุโลก จำนวน 1 ตัวอย่าง ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โดยบริษัท เทสท์ เทค จำกัด จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงพยาบาลพิษณุโลก ให้ทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 1 ตัวอย่าง (ภาคผนวกที่ 2) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งแสดงดังตารางที่ 2-4 และรูปที่ 2-4

ตารางที่ 2-4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งโครงการโรงพยาบาลพิษณุโลก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ตัวชี้คุณภาพ	หน่วย	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง*
1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	7.4	5-9
2. ค่าบีโอดี (BOD)	mg/L	8.8	ไม่เกิน 30
3. ปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS)	mg/L	7	ไม่เกิน 40
4. ไนโตรเจนในรูปทีเคลอén (TKN)	mg/L as N	10.5	ไม่เกิน 35
5. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	$5.4 \times 10^7$	**
6. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	$3.5 \times 10^7$	**

หมายเหตุ : \* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

\*\*ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน


จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดังกล่าว สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโครงการผ่านเกณฑ์ มาตรฐานน้ำทิ้งจากการประปา ฯ

ลักษณะโครงการโรงพยาบาลพิษณุโลก มีจำนวนห้องพัก 118 ห้อง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากการประปาและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 จะพบว่า โรงพยาบาลพิษณุโลกมีจำนวนห้องพักสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่เกิน 200 ห้อง จัดว่าเป็นอาคารประเภท ข ค่าบีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร ตั้งนี้ โรงพยาบาลพิษณุโลก จึงเข้าข่ายอาคารประเภท ข แต่เนื่องจากพื้นที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่ให้บริการระบบบำบัดรวมของกรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลพิษณุโลก) จึงไม่ได้ใช้เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งนี้ ลักษณะน้ำทิ้งของโรงพยาบาลพิษณุโลกเป็นการบำบัดน้ำเสียในขั้นต้น โดยมีค่าบีโอดีไม่น้อยกว่า 90 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เกณฑ์ขั้นต่ำสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียติดกับที่มีค่าบีโอดี ไม่น้อยกว่า 90

มิลลิกรัมต่อลิตร ตามตารางมาตรการฯที่ต้องปฏิบัติ (ตารางที่ 2-1) ซึ่งจากการศึกษาในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงบำบัดน้ำเสียดินแดงสามารถรับน้ำทิ้งของโรงเรียนครพิงค์ได้ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า คุณภาพน้ำทิ้งของโรงเรียนครพิงค์ ที่ระบายนอกจากโรงเรียน เป็นไปตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โดยสรุป คุณภาพน้ำทิ้งในเดือนพฤษจิกายน 2565 มีคุณภาพดี พบร่วม คุณภาพน้ำทิ้งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งอาการประ gele ข เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน(29 พฤศจิกายน 2565) จึงมีผู้มาพักอาศัยในโรงเรียนน้อยมาก อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนพฤษจิกายน 2565 มีผู้เข้าพักในโรงเรียนของโครงการมีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และคงมีพนักงานดูแลโครงการโรงเรียนครพิงค์ประมาณ 5 คนต่อวัน

เมื่อพิจารณาคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการตั้งแต่เดือนพฤษจิกายน 2563 ถึงเดือนพฤษจิกายน 2565 พบร่วม คุณภาพน้ำทิ้งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งอาการประ gele ข แสดงในตารางที่ 2-5 และรูปที่ 2-5 ถึงรูปที่ 2-8



รูปที่ 2-4 จุดเก็บตัวอย่างน้ำทึบและภาพถ่ายขณะเก็บตัวอย่าง



ตารางที่ 2-5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งโครงการโรงเรียนครพิงค์ ตั้งแต่เดือนพฤษจิกายน 2563 ถึงเดือนพฤษจิกายน 2565

ตัวชี้วัดคุณภาพ	หน่วย	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เมื่อวันที่							ค่ามาตรฐาน คุณภาพน้ำทิ้ง*
		17/11/2563	23/6/2564	23/11/2564	21/6/2565	29/11/2565			
1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	7.7	7.8	7.6	7.6	7.4			5-9
2. ค่าบีโอดี (BOD)	mg/L	< 2	3	4	2.5	8.8			ไม่เกิน 30
3. ปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS)	mg/L	1	2	5	2	7			ไม่เกิน 40
4. ไนโตรเจนในรูปทีเคอีน (TKN)	mg/L as N	1.22	2.4	2.8	< 2.0	10.5			ไม่เกิน 35
5. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	$1.6 \times 10^5$	$1.4 \times 10^4$	$5.4 \times 10^4$	$1.4 \times 10^5$	$5.4 \times 10^7$			**
6. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	$9.2 \times 10^4$	$7.0 \times 10^3$	$1.4 \times 10^4$	$7.0 \times 10^4$	$3.5 \times 10^7$			**


หมายเหตุ : \* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 (อาคารประเภท ข)

\*\*ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน




กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าของแข็งแขวนลอย (SS) กับวันเก็บตัวอย่างน้ำหลังบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 2-7

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า SS กับวันเก็บตัวอย่างน้ำหลังบำบัดน้ำเสียแล้ว

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าในໂຕเรjen ในรูปทีเคอีน(TKN) กับวันเก็บตัวอย่างน้ำหลังบำบัด



รูปที่ 2-8

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า TKN กับวันเก็บตัวอย่างน้ำหลังบำบัดน้ำเสียแล้ว