

เอกสารระบบเตือนสัญญาณเตือนอันตรายที่ตัดระบบเชื้อเพลิง

51

52

2020-07-14

SIEMENS
PCS

InstantSD

push button	☐	HH Bearing 1 Vibration	☐	☐	☐
PB GT CJD	☐	HH Bearing 2 Vibration	☐	☐	☐
PB GT Skid	☐	Rotor Overspeed	☐	☐	☐
	☐	HH T7 Average	☐	☐	☐
	☐	T7 Max To Average	☐	☐	☐
	☐	T7 Min To Average	☐	☐	☐
Trip	☐	Bleed valve 1 not closed	☐	☐	☐
Rack CJP11	☐	Bleed valve 2 not closed	☐	☐	☐
ipped (Ext cause	☐	HH gear box case vibration	☐	☐	☐
ection Ch1	☐	LL Gas Fuel Pressure	☐	☐	☐
ection Ch2	☐	LL lube oil supply pressure	☐	☐	☐
on	☐	HH lube oil supply temperature	☐	☐	☐
ment	☐	HH Generator DE Vibration	☐	☐	☐
haust Diff Press	☐	HH Generator NDE Vibration	☐	☐	☐
on	☐	Rotating diode failure	☐	☐	☐
ency Pulsation	☐	CO2 jalusies inlet not open	☐	☐	☐
quency Pulsation	☐	CO2 jalusies outlet not open	☐	☐	☐
ency Pulsator	☐	LL GT Room Ven Fan Diff Pres	☐	☐	☐
quency Pulsat	☐	HH (5% LEL) level gas	☐	☐	☐
illed	☐	HH (5% LEL) level gas	☐	☐	☐
illed	☐	Fire detected	☐	☐	☐
ep 2	☐				

Click for details

Unload 90

Generator Protection Failure	☐	☐	☐
HH T52 Deviation	☐	☐	☐
HH Low Frequency Pulsation	☐	☐	☐
HH Medium Frequency Pulsation	☐	☐	☐
HH High Frequency Pulsation	☐	☐	☐
HH Bearing 1 Vibration	☐	☐	☐
HH Bearing 2 Vibration	☐	☐	☐
HH Gear Box Casing Vibration	☐	☐	☐
HH Air Intake Filter Diff Pressur	☐	☐	☐
HH Lube Oil Tank Pressure	☐	☐	☐
Long DC Run Time	☐	☐	☐
2 or 3 Lube Oil Groups Out Of Service	☐	☐	☐
HH Generator Stator Temp Ph 1	☐	☐	☐
HH Generator Stator Temp Ph 2	☐	☐	☐
HH Generator Stator Temp Ph 3	☐	☐	☐
HH Generator DE Vibration	☐	☐	☐
HH Generator NDE Vibration	☐	☐	☐
HH Drying System Temperature	☐	☐	☐
LL Compressor Inlet Temperature	☐	☐	☐

Unload 30

Air intake DP	☐	☐	☐
H T7 average	☐	☐	☐
T7 MAX to average deviation	☐	☐	☐
T7 MIN to average deviation	☐	☐	☐
LL gas fuel temperature	☐	☐	☐
LL gas fuel pressure	☐	☐	☐

GCB ESD

24-1 Overexcitation	☐	HIGS Arc Protection	☐
24-2 Overexcitation	☐	51GN Earth Current	☐
27-1 Undervoltage	☐	51V O/C ip	☐
27-2 Undervoltage	☐	59-1 Overvoltage	☐
27-59TN Generator protection	☐	59-2 Overvoltage	☐
27-59TN Generator protection	☐	59N Stator Earth Fault 95%	☐
32 Reverse Power Long-time	☐	81-1 Underfrequency f3	☐
40-1 Underexcitation	☐	81-2 Underfrequency f4	☐
40-2 Underexcitation	☐	81-3 Overfrequency f1	☐
40-3 Underexcitation	☐	81-4 Overfrequency f2	☐
40-4 Underexcitation	☐	87-1 Generator Diff Protection	☐
46 Unbalanced Load	☐	87-2 Generator Diff Protection	☐
46 Theta Unbalanced Load	☐	GCB ESD Underspeed Step 1	☐
50 Breaker Failure	☐	Generator Protection Customer	☐

Hardwire Trips

HH axial displacement	☐
HH axial displacement	☐
HH bearing 1 vibration	☐
HH bearing 2 vibration	☐
HH gear box casing vibration	☐
HH generator NDE vibration	☐
HH generator DE vibration	☐

GCB ES

Click for de

Ackn Pass

Reset Overspeed

Show Tags

บันทึกการตรวจสอบลักษณะสมบัติของน้ำก่อนป้อนเข้าสู่หม้อไอน้ำ และระบบหม้อไอน้ำ

WATER ANALYSIS RECORD

Amata B.Grimm Power 5

Sampling Date : 31-Jul-23

Sampling Time : 14:00

Parameter	Demin Tank		Condensate		Feed Water		LP Boiler		HP Boiler		LP Sup Steam		HP Sup Steam		HP Sat Steam						
	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	LP-1	LP-2	Target	HP-1	HP-2	Target	LP-1	LP-2	Target	HP-1	HP-2	Target			
pH	7.01	6.5-7.5	9.55	9.0-9.6	9.57	9.0-9.6	9.51	9.56	9.3-10	9.48	9.51	9.2-9.8	9.55	9.54	9.0-9.6	9.46	9.52	9.0-9.6	-	-	9.0-9.6
Online pH			9.25	9.0-9.6	9.40	9.0-9.6	9.19	9.67	9.3-10	9.40	9.42	9.2-9.8							-	-	
Conductivity (µS/cm)	0.86	<1	13.25	<20	13.6	<20	21.48	26.05	<150	20.21	19.46	<150	13.81	12.64	<20	13.96	14.12	<20	-	-	<20
Online Conductivity			13.49	<20	14.02	<20	22.37	27.94	<150	23.26	18.79	<150	14.21	12.35	<20	14.00	13.44	<20	-	-	<20
Cation Conductivity			0.280	<0.3									0.320	0.220	<0.3	0.280	0.350	<0.3			<0.3
Online-Cation Conductivity			0.250	<0.3									0.312	0.194	<0.3	0.260	0.330	<0.3	-	-	<0.3
Total Hardness (ppm)	Nil	Nil																	-	-	
Silica (ppm as SiO2)	0.008	<0.02	0.006	<0.02	0.007	<0.02	0.055	0.048	<8	0.052	0.027	<2	0.007	0.006	<0.02	0.005	0.004	<0.02	-	-	<0.02
Online Silica										0.051	0.038	<2				0.006	0.004	<0.02	-	-	<0.02
Total Iron (ppm as Fe)	0.005	<0.01	0.007	<0.01	0.006	<0.01	0.064	0.056	<0.5	0.003	0.006	<0.5	0.006	0.006	<0.01	0.005	0.008	<0.01	-	-	<0.01
Nalco 1700 (ppm) Eliminox			0.19	0.1-0.4	0.12	0.1-0.4													-	-	
Online DO (ppb)			-	<10	15	<7													-	-	
Phosphate (ppm)							2.4	2.4	2-10	1.26	1.32	1-4							-	-	
Parameter	Raw Water		Clarifier out		Make up Water		Service Water		MCW		Chiller		CCC System		Chemical consumption						
	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	CCT	Target	CCC	Target	Actual	Target	HRSG	Previous	Today	Total	
pH Value	7.43	6.5-8.5	7.62	6.5-8.5	7.88	6.5-8.5	7.09	6.5-8.5	7.59	7.5-7.8	-	7.8-8.1	-	>8.5	-	>8.5	Nalco 1700	170	165	5	
Online pH	7.29	6.5-8.5	7.46	6.5-8.5					7.64	7.5-7.8	-	7.8-8.1					Ammonia	190	185	5	
Conductivity (µS/cm)	1010	<1250	1089	<1250	1158	<1250	1052	<1250	4410	<5000	-	<5000	-	<5000	-	<5000	BT 3811	234	230	4	
Online Conductivity	932	<1250							4490	<5000	-	<5000					MCT	Previous	Today	Total	
Turbidity (NTU)	33.2	<100	2.02	<5	1.35	<5	1.42	<5	7.18	<20	-	<20					H ₂ SO ₄	1233	1111	122	
Online Turbidity (NTU)	-	<100	0.98	<5													3DT 125	480	475	5	
Temperature (°C)									34.5		-						3DT 394	796	784	12	
Total Hardness (ppm as CaCO3)	150	<300	130	<300	130	<300	125	<300	570	<800	-	<800	-	<5	-	<5	NaOCl	3390	2650	740	
Ca Hardness (ppm as CaCO3)	120	<200	110	<200	110	<200	105	<200	450	<600	-	<600					60612	210	200	10	
Mg Hardness (ppm as CaCO3)	30	20	<150	20	<150	20	<150	120	<200	<200	-	<200					CCT	Previous	Today	Total	
M-Alkalinity (ppm as CaCO3)	140	144	140	monitor	140	monitor	110	monitor	95	monitor	-	monitor					H ₂ SO ₄				
Total Iron (ppm)	0.61	0.29	<0.5	0.16	<0.5	0.12	<0.5	0.41	<3	<3	-	<3	-	<3	-	<3	3DT 222	-	-	-	
Chloride (ppm)	205.5	<350	204	<350	206	<350	202.4	<350	932.1	<1100	<1100				-	>750	-	>750	HRSG		Stroke pump
Nitrite (ppm)																					
Online ORP									-	monitor	-	monitor					HRSG	% Blow down	Nalco 1700		35
Silica (ppm)	21.9		18.9	<40	17.1	<40	15.6	<40	67.8	<150	-	<150	LP 51	off			Ammonia			100	
Total Dissolved Solid (ppm)	575.7	<750			648.5	<750	599.6	<750	2867	<3000	-	<3000	LP 52	off			BT 3811 LP 51			58	
Suspended Solid (ppm)	-				-	<5	-	<5	-	<20	-	<20	HP 51	off			BT 3811 LP 52			66	
Nitrite (ppm)													HP 52	off			BT 3811 HP 51			60	
FRC / TRC (ppm)	0.91	monitor	0.54	0.5-1.0	0.31	0.2-0.5	0.01	0.2-0.5	1.34	>1.5	-	0.2-0.5					BT 3811 HP 52			60	
Online 3DT125 (ppm)									9.06	5-20			Cooling system	% Blow down			MCT			Stroke pump	
Online 3DT394 (ppm)									11.2	10-25			MCT 5	off			H ₂ SO ₄			50/90	
Online 3DT222 (ppm)											-	150-25	CCT 5	off			3DT 125			50/50	
Cycle of concentration									4.09	4-5	-	5-7					3DT 120			40/40	
Langlier (LSI)									0.18	0.5-0.5	-	0.5-0.5					NaOCl			60+43	
Phosphate (ppm)	3.46	Monitor	0.69	<0.75	0.71	<0.75			2.14	2-4	-	6-10					CB70			50/100	
Zinc (ppm)									1.88	0.5-3	-	0.5-3					CCT			Stroke pump	
Manganese	0.189	Monitor	0.144	<0.15	0.118	<0.15			0.489	<0.6							H ₂ SO ₄			90/100	
Ammonia (ppm)	3.25	Monitor	3.5	Monitor	3.4	Monitor			0.69	Monitor							3DT 222			100/100	
																					50/50

Checked by : Thitiporn

Approved by : Charut

ABP45-FM-LI-007-rev.00

WATER ANALYSIS RECORD

Amata B.Grimm Power 5

Sampling Date : 21-Aug-23

Sampling Time : 14:00

Parameter	Demin Tank		Condensate		Feed Water		LP Boiler			HP Boiler			LP Sup Steam			HP Sup Steam			HP Sat Steam		
	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	LP-1	LP-2	Target	HP-1	HP-2	Target	LP-1	LP-2	Target	HP-1	HP-2	Target	HP-1	HP-2	Target
pH	7.02	6.5-7.5	9.56	9.0-9.6	9.55	9.0-9.6	9.44	9.54	9.3-10	9.58	9.38	9.2-9.8	9.53	9.50	9.0-9.6	9.59	9.59	9.0-9.6	-	-	9.0-9.6
Online pH			9.32	9.0-9.6	9.41	9.0-9.6	9.23	9.65	9.3-10	9.37	9.16	9.2-9.8							-	-	
Conductivity (µS/cm)	0.84	<1	13.36	<20	13.54	<20	21.72	28.53	<150	20.02	12.00	<150	13.77	12.82	<20	14.02	14.3	<20	-	-	<20
Online Conductivity			13.74	<20	14.1	<20	22.52	28.94	<150	20.58	9.34	<150	14.66	12.08	<20	14.54	13.87	<20	-	-	<20
Cation Conductivity			0.300	<0.3									0.260	0.270	<0.3	0.380	0.300	<0.3			<0.3
Online-Cation Conductivity			0.297	<0.3									0.207	0.209	<0.3	0.375	0.275	<0.3	-	-	<0.3
Total Hardness (ppm)	Nil	Nil																	-	-	
Silica (ppm as SiO2)	0.006	<0.02	0.009	<0.02	0.008	<0.02	0.074	0.089	<8	0.050	0.023	<2	0.007	0.006	<0.02	0.009	0.007	<0.02	-	-	<0.02
Online Silica										0.048	0.034	<2				0.008	0.008	<0.02	-	-	<0.02
Total Iron (ppm as Fe)	0.002	<0.01	0.009	<0.01	0.007	<0.01	0.044	0.054	<0.5	0.009	0.005	<0.5	0.007	0.004	<0.01	0.004	0.006	<0.01	-	-	<0.01
Nalco 1700 (ppm) Eliminox			0.12	0.1-0.4	0.15	0.1-0.4													-	-	
Online DO (ppb)			-	<10	17	<7													-	-	<0.01
Phosphate (ppm)							3.1	3.7	2-10	2	1.25	1-4									
Parameter	Raw Water		Clarifier out		Make up Water		Service Water		MCW		Chiller		CCC System		Chemical consumption						
	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	CCT	Target	CCC	Target	Actual	Target	HRSG	Previous	Today	Total	
pH Value	7.43	6.5-8.5	7.28	6.5-8.5	7.61	6.5-8.5	7.45	6.5-8.5	7.51	7.5-7.8	-	7.8-8.1	-	> 8.5	-	> 8.5	Nalco 1700	0	0	0	
Online pH	7.36	6.5-8.5	7.32	6.5-8.5					7.51	7.5-7.8	-	7.8-8.1			-		Ammonia	0	0	0	
Conductivity (µS/cm)	908	<1250	1048	<1250	1118	<1250	1112	<1250	4360	<5000	-	<5000	-	<5000	-	<5000	BT 3811	0	0	0	
Online Conductivity	893	<1250							4415	<5000	-	<5000			-		MCT	Previous	Today	Total	
Turbidity (NTU)	27.5	<100	1.30	<5	1.41	<5	1.08	<5	4.89	<20	-	<20					H ₂ SO ₄	1133	1000	133	
Online Turbidity (NTU)	28.10	<100	1.36	<5													3DT 125	375	368	7	
Temperature (°C)									31.97		-						3DT 394	674	670	4	
Total Hardness (ppm as CaCO3)	140	<300	128	<300	144	<300	120	<300	562	<800	-	<800	-	<5	-	<5	NaOCl	3750	3480	270	
Ca Hardness (ppm as CaCO3)	88	<200	88	<200	98	<200	72	<200	436	<600	-	<600					60612	415	402.5	12.5	
Mg Hardness (ppm as CaCO3)	52	40	<150	46	<150	48	<150	126	<200	-	<200						CCT	Previous	Today	Total	
M-Alkalinity (ppm as CaCO3)	190	142	172	monitor	118	monitor	80	monitor			-	monitor					H ₂ SO ₄				
Total Iron (ppm)	0.58	0.07	<0.5	0.15	<0.5	0.1	<0.5	0.41	<3	<3	-	<3	-	<3	-	<3	3DT 222	-	-	-	
Chloride (ppm)	187	<350	213	<350	238	<350	184	<350	970	<1100	<1100				> 750	> 750	HRSG			Stroke pump	
Online ORP									-	monitor	-	monitor					HRSG	% Blow down		Nalco 1700	
Silica (ppm)	26.8		14.6	<40	18.4	<40	18.6	<40	68.8	<150	-	<150	LP 51	off			Ammonia			100	
Total Dissolved Solid (ppm)	517.6	>750			626.1	>750	633.8	>750	2834	<3000	-	<3000	LP 52	off			BT 3811 LP 51			58	
Suspended Solid (ppm)	-				-	<5	-	<5	-	<20	-	<20	HP 51	off			BT 3811 LP 52			66	
Nitrite (ppm)													HP 52	off			BT 3811 HP 51			60	
FRC / TRC (ppm)	0.67	monitor	0.53	0.5-1.0	0.32	0.2-0.5	0.01	0.2-0.5	1.36	> 1.5	-	0.2-0.5					BT 3811 HP 52			60	
Online 3DT125 (ppm)									9.03	5-20			Cooling system	% Blow down			MCT			Stroke pump	
Online 3DT394 (ppm)									11.4	10-25			MCT 5	off			H ₂ SO ₄			90/90	
Online 3DT222 (ppm)											<150-250		CCT 5	off			3DT 125			50/50	
Cycle of concentration									4.45	4-5		5-7					3DT 120			40/40	
Langlier (LSI)									0.12	0.5- 0.5		0.5- 0.5					NaOCl	60+43		60/100	
Phosphate (ppm)	4.95	Monitor	1.11	<0.75	1.15	<0.75			3.02	2-4		6-10					CB70			50/100	
Zinc (ppm)									2.02	0.5-3		0.5-3					CCT			Stroke pump	
Manganese	0.153	Monitor	0.151	<0.15	0.154	<0.15			0.523	<0.6							H ₂ SO ₄			90/100	
Ammonia (ppm)	5.2	Monitor	6.65	Monitor	7.65	Monitor			0.83	Monitor							3DT 222			100/100	
																				50/50	

WATER ANALYSIS RECORD

Amata B.Grimm Power 5

Sampling Date : 2-Oct-23

Sampling Time : 14:00

Parameter	Demin Tank		Condensate		Feed Water		LP Boiler		HP Boiler		LP Sup Steam		HP Sup Steam		HP Sat Steam						
	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	LP-1	LP-2	Target	HP-1	HP-2	Target	LP-1	LP-2	Target	HP-1	HP-2	Target			
pH	7.01	6.5-7.5	9.35	9.0-9.6	9.44	9.0-9.6	9.50	9.32	9.3-10	9.48	9.54	9.2-9.8	9.55	9.37	9.0-9.6	9.55	9.56	9.0-9.6	-	-	9.0-9.6
Online pH			9.26	9.0-9.6	9.28	9.0-9.6	9.68	9.22	9.3-10	9.60	9.36	9.2-9.8							-	-	
Conductivity (µS/cm)	0.89	<1	12.74	<20	13.16	<20	26.95	20.71	<150	18.29	17.37	<150	13.23	12.99	<20	13.75	13.76	<20	-	-	<20
Online Conductivity			12.65	<20	13.12	<20	28.41	21.43	<150	19.63	17	<150	13.66	10.83	<20	13.51	12.47	<20	-	-	<20
Cation Conductivity			0.250	<0.3									0.260	0.210	<0.3	0.280	0.290	<0.3	-	-	<0.3
Online-Cation Conductivity			0.234	<0.3									0.266	0.224	<0.3	0.232	0.282	<0.3	-	-	<0.3
Total Hardness (ppm)	Nil	Nil																	-	-	
Silica (ppm as SiO2)	0.008	<0.02	0.007	<0.02	0.006	<0.02	0.021	0.046	<8	0.014	0.025	<2	0.006	0.004	<0.02	0.005	0.008	<0.02	-	-	<0.02
Online Silica										0.015	0.018	<2				0.005	0.004	<0.02	-	-	<0.02
Total Iron (ppm as Fe)	0.003	<0.01	0.001	<0.01	0.001	<0.01	0.067	0.066	<0.5	0.004	0.002	<0.5	0.002	0.001	<0.01	0.002	0.002	<0.01	-	-	<0.01
Nalco 1700 (ppm) Eliminox			0.12	0.1-0.4	0.11	0.1-0.4													-	-	
Online DO (ppb)				<10	6	<7													-	-	
Phosphate (ppm)							3.7	2.9	2-10	2.45	1.86	1-4							-	-	
Parameter	Raw Water		Clarifier out		Make up Water		Service Water		MCW		Chiller		CCC System		Chemical consumption						
	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	CCT	Target	CCC	Target	Actual	Target	HRSG	Previous	Today	Total	
pH Value	7.46	6.5-8.5	7.29	6.5-8.5	7.50	6.5-8.5	7.06	6.5-8.5	7.48	7.5-7.8	-	7.8-8.1	0.00	>8.5	-	>8.5	Nalco 1700	265	260	5	
Online pH	7.37	6.5-8.5	7.06	6.5-8.5					7.50	7.5-7.8	-	7.8-8.1					Ammonia	246	240	6	
Conductivity (µS/cm)	1080	<1250	1056	<1250	1040	<1250	1009	<1250	4570	<5000	-	<5000	0	<5000	-	<5000	BT 3811	255	248	7	
Online Conductivity	1020	<1250							4453	<5000	-	<5000					MCT		Previous	Today	Total
Turbidity (NTU)	30.4	<100	1.52	<5	1.69	<5	1.62	<5	8.41	<20	-	<20					H ₂ SO ₄	767	678	89	
Online Turbidity (NTU)	32	<100	1.83	<5													3DT 125	470	466	4	
Temperature (°C)									33		-						3DT 394	830	826	4	
Total Hardness (ppm as CaCO3)	144	<300	150	<300	148	<300	140	<300	558	<800	-	<800	0	<5	-	<5	NaOCl	3780	3450	330	
Ca Hardness (ppm as CaCO3)	118	<200	120	<200	114	<200	114	<200	469	<600	-	<600					60612	397	364	33	
Mg Hardness (ppm as CaCO3)	26		30	<150	34	<150	26	<150	89	<200	-	<200					CCT		Previous	Today	Total
M-Alkalinity (ppm as CaCO3)	153		138		146	monitor	115	monitor	76	monitor	-	monitor					H ₂ SO ₄				
Total Iron (ppm)	0.6		0.14	<0.5	0.1	<0.5	0.13	<0.5	0.61	<3	-	<3	0	<3	-	<3	3DT 222	-	-	-	
Chloride (ppm)	199.11	<350	209.34	<350	209.75	<350	204.79	<350	952.78	<1100	-	<1100									
Nitrite (ppm)											-	>750	0	>750			HRSG		Stroke pump		
Online ORP									-	monitor	-	monitor					Nalco 1700		35		
Silica (ppm)	29.4		20.1	<40	19.4	<40	19.7	<40	60.3	<150	-	<150	LP 51		off		Ammonia		100		
Total Dissolved Solid (ppm)	580.3	<750			582.4	<750	575.1	<750	2971	<3000	-	<3000	LP 52		off		BT 3811 LP 51		58		
Suspended Solid (ppm)	-				-	<5	-	<5	-	<20	-	<20	HP 51		off		BT 3811 LP 52		66		
Nitrite (ppm)											-		HP 52		off		BT 3811 HP 51		60		
FRIC / TRC (ppm)	0.04	monitor	0.57	0.5-1.0	0.33	0.2-0.5	0.01	0.2-0.5	0.22	>1.5	-	0.2-0.5					BT 3811 HP 52		60		
Online 3DT125 (ppm)									8.98	5-20			Cooling system	% Blow down			MCT		Stroke pump		
Online 3DT394 (ppm)									10.86	10-25			MCT 5		off		H ₂ SO ₄		50/50		
Online 3DT222 (ppm)											-	150-25	CCT 5		off		3DT 125		50/50		
Cycle of concentration									4.11	4-5	-	5-7					3DT 120		40/40		
Langelier (LSI)									0.1	0.5-0.5	-	0.5-0.5					NaOCl		60/44		
Phosphate (ppm)	3.74	Monitor	0.69	<0.75	0.72	<0.75			3.39	2-4	-	6-10					CB70		50/100		
Zinc (ppm)									1.48	0.5-3	-	0.5-3					CCT		Stroke pump		
Manganese	0.23	Monitor	0.153	<0.15	0.154	<0.15			0.625	<0.6	-						H ₂ SO ₄		90/100		
Ammonia (ppm)	7.4	Monitor	4.45	Monitor	4.95	Monitor			1.05	Monitor							3DT 222		100/100		
																				50/50	

Checked by : Prim

Approved by : Charut

ABP45-FM-LI-007-rev.00

WATER ANALYSIS RECORD

Amata B.Grimm Power 5

Sampling Date : 30-Oct-23

Sampling Time : 14:00

Parameter	Demin Tank		Condensate		Feed Water		LP Boiler		HP Boiler		LP Sup Steam		HP Sup Steam		HP Sat Steam							
	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	LP-1	LP-2	Target	HP-1	HP-2	Target	LP-1	LP-2	Target	HP-1	HP-2	Target	HP-1	HP-2	Target	
pH	7.10	6.5-7.5	9.54	9.0-9.6	9.56	9.0-9.6	9.48	9.52	9.3-10	9.53	9.47	9.2-9.8	9.56	9.55	9.0-9.6	9.57	9.56	9.0-9.6	-	-	-	9.0-9.6
Online pH			9.23	9.0-9.6	9.33	9.0-9.6	9.51	9.24	9.3-10	9.54	9.29	9.2-9.8										
Conductivity (µS/cm)	0.92	<1	13.44	<20	13.46	<20	24.00	24.20	<150	17.25	17.18	<150	13.57	13.66	<20	13.82	13.62	<20	-	-	-	<20
Online Conductivity			13.39	<20	13.93	<20	25.31	24.46	<150	16.80	16.41	<150	14.74	11.41	<20	14.08	13.29	<20	-	-	-	<20
Cation Conductivity			0.260	<0.3									0.280	0.290	<0.3	0.290	0.300	<0.3				<0.3
Online-Cation Conductivity			0.245	<0.3									0.252	0.256	<0.3	0.258	0.292	<0.3	-	-	-	<0.3
Total Hardness (ppm)	Nil	Nil																				
Silica (ppm as SiO2)	0.006	<0.02	0.007	<0.02	0.008	<0.02	0.052	0.049	<8	0.066	0.064	<2	0.006	0.007	<0.02	0.007	0.006	<0.02	-	-	-	<0.02
Online Silica										0.068	0.062	<2				0.009	0.008	<0.02	-	-	-	<0.02
Total Iron (ppm as Fe)	0.002	<0.01	0.008	<0.01	0.006	<0.01	0.046	0.040	<0.5	0.005	0.006	<0.5	0.004	0.005	<0.01	0.004	0.005	<0.01	-	-	-	<0.01
Nalco 1700 (ppm) Elimin-ox			0.16	0.1-0.4	0.14	0.1-0.4																
Online DO (ppb)			-	<10	6	<7																
Phosphate (ppm)							2.5	2.5	2-10	1.74	1.72	1-4										
Parameter	Raw Water		Clarifier out		Make up Water		Service Water		MCW		Chiller		CCC System		Chemical consumption							
	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	CCT	Target	CCC	Target	Actual	Target	HRSG	Previous	Today	Total		
pH Value	7.38	6.5-8.5	7.59	6.5-8.5	7.79	6.5-8.5	7.53	6.5-8.5	7.63	7.5-7.8	-	7.8-8.1	0.00	>8.5	0.00	>8.5	Nalco 1700	284	281	3		
Online pH	6.87	6.5-8.5	7.50	6.5-8.5					7.59	7.5-7.8	-	7.8-8.1					Ammonia	127	121	6		
Conductivity (µS/cm)	992	<1250	1037	<1250	1018	<1250	1021	<1250	4320	<5000	-	<5000	0	<5000	0	<5000	BT 3811	223	220	3		
Online Conductivity	1001	<1250							4440	<5000	-	<5000					MCT		Previous	Today	Total	
Turbidity (NTU)	18.8	<100	1.10	<5	1.33	<5	1.28	<5	7.96	<20	-	<20					H ₂ SO ₄	711	611	100		
Online Turbidity (NTU)	-	<100	1.56	<5													3DT 125	420	415	5		
Temperature (°C)									33.6		-						3DT 394	845	839	6		
Total Hardness (ppm as CaCO3)	136	<300	130	<300	126	<300	137	<300	512	<800	-	<800	0	<5	0	<5	NaOCl	3000	2480	520		
Ca Hardness (ppm as CaCO3)	105	just pH cl	100	<200	98	<200	114	<200	460	<600	-	<600					60612	343	343	0		
Mg Hardness (ppm as CaCO3)	31		30	<150	28	<150	23	<150	52	<200	-	<200					CCT		Previous	Today	Total	
M-Alkalinity (ppm as CaCO3)	134		132		145	monitor	121	monitor	70	monitor	-	monitor					H ₂ SO ₄					
Total Iron (ppm)	0.45		0.12	<0.5	0.15	<0.5	0.21	<0.5	0.6	<3	-	<3	0	<3	0	<3	3DT 222	-	-	-		
Chloride (ppm)	168	<350	184	<350	176	<350	199	<350	921	<1100	-	<1100										
Nitrite (ppm)													0	>750	0	>750	HRSG		Stroke pump			
Online ORP									-	monitor	-	monitor					Nalco 1700		35			
Silica (ppm)	26.6		18.5	<40	16.4	<40	18.3	<40	58.2	<150	-	<150	LP 51		off		Ammonia		100			
Total Dissolved Solid (ppm)	547.8	<750			570.1	<750	582.0	<750	2808	<3000	-	<3000	LP 52		off		BT 3811 LP 51		58			
Suspended Solid (ppm)	-				-	<5	-	<5	-	<20	-	<20	HP 51		off		BT 3811 LP 52		66			
Nitrite (ppm)													HP 52		off		BT 3811 HP 51		60			
FRC / TRC (ppm)	0.79	monitor	0.54	0.5-1.0	0.32	0.2-0.5	0.01	0.2-0.5	0.3	>1.5	-	0.2-0.5					BT 3811 HP 52		60			
Online 3DT125 (ppm)									8.93	5-20			Cooling system		% Blow down		MCT		Stroke pump			
Online 3DT394 (ppm)									10.91	10-25			MCT 5		off		H ₂ SO ₄		90/90			
Online 3DT222 (ppm)											-	150-250					3DT 125		50/50			
Cycle of concentration									4.69	4-5	-	5-7					3DT 120		40/40			
Langelier (LSI)									0.23	0.5- 0.5	-	0.5- 0.5					NaOCl		60+43			
Phosphate (ppm)	3.85	Monitor	0.44	<0.75	0.45	<0.75			2.96	2-4	-	6-10					CB70		50/100			
Zinc (ppm)									1.46	0.5-3	-	0.5-3										
Manganese	0.182	Monitor	0.136	<0.15	0.15	<0.15			0.658	<0.4							CCT		Stroke pump			
Ammonia (ppm)	5.85	Monitor	5.45	Monitor	4.55	Monitor			1.13	Monitor							H ₂ SO ₄		90/100			
																	3DT 222		100/100			
																					50/50	

WATER ANALYSIS RECORD

Amata B.Grimm Power 5

Sampling Date : 27-Nov-23

Sampling Time : 14:00

Parameter	Demin Tank		Condensate		Feed Water		LP Boiler			HP Boiler			LP Sup Steam			HP Sup Steam			HP Sat Steam		
	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	LP-1	LP-2	Target	HP-1	HP-2	Target	LP-1	LP-2	Target	HP-1	HP-2	Target	HP-1	HP-2	Target
pH	7.02	6.5-7.5	9.56	9.0-9.6	9.58	9.0-9.6	9.52	9.48	9.3-10	9.63	9.50	9.2-9.8	9.59	9.57	9.0-9.6	9.59	9.58	9.0-9.6	-	-	9.0-9.6
Online pH			9.33	9.0-9.6	9.44	9.0-9.6	9.42	9.28	9.3-10	9.69	9.38	9.2-9.8							-	-	
Conductivity (µS/cm)	0.92	<1	14.14	<20	14.35	<20	19.93	20.04	<150	19.60	18.82	<150	14.57	13.86	<20	14.33	14.48	<20	-	-	<20
Online Conductivity			13.98	<20	14.64	<20	19.91	24.35	<150	18.60	17.79	<150	15.37	13.64	<20	14.43	13.72	<20	-	-	<20
Cation Conductivity			0.280	<0.3									0.270	0.230	<0.3	0.280	0.290	<0.3			<0.3
Online-Cation Conductivity			0.262	<0.3									0.205	0.270	<0.3	0.208	0.257	<0.3	-	-	<0.3
Total Hardness (ppm)	Nil	Nil																	-	-	
Silica (ppm as SiO2)	0.006	<0.02	0.007	<0.02	0.006	<0.02	0.026	0.036	<8	0.046	0.040	<2	0.008	0.007	<0.02	0.007	0.007	<0.02	-	-	<0.02
Online Silica										0.044	0.048	<2				0.006	0.006	<0.02	-	-	<0.02
Total Iron (ppm as Fe)	0.003	<0.01	0.005	<0.01	0.005	<0.01	0.035	0.032	<0.5	0.008	0.009	<0.5	0.006	0.006	<0.01	0.003	0.006	<0.01	-	-	<0.01
Nalco 1700 (ppm) Elim-in-ox			0.16	0.1-0.4	0.14	0.1-0.4													-	-	
Online DO (ppb)				<10	7	<7													-	-	
Phosphate (ppm)							2.1	2.3	2-10	1.86	1.63	1-4									
Parameter	Raw Water		Clarifier out		Make up Water		Service Water		MCW		Chiller		CCC System		Chemical consumption						
	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	CCT	Target	CCC	Target	Actual	Target	HRSG	Previous	Today	Total	
pH Value	7.36	6.5-8.5	7.31	6.5-8.5	7.57	6.5-8.5	7.16	6.5-8.5	7.55	7.5-7.8	-	7.8-8.1	-	>8.5	-	>8.5	Nalco 1700	180	176	4	
Online pH	7.24	6.5-8.5	7.20	6.5-8.5					7.47	7.5-7.8	-	7.8-8.1			-		Ammonia	175	173	2	
Conductivity (µS/cm)	1209	<1250	1065	<1250	1078	<1250	1053	<1250	4570	<5000	-	<5000	-	<5000	-	<5000	BT 3811	200	196	4	
Online Conductivity	1084	<1250							4393	<5000	-	<5000			-		MCT	Previous	Today	Total	
Turbidity (NTU)	7.22	<100	1.68	<5	1.83	<5	1.9	<5	10.30	<20	-	<20			-		H ₂ SO ₄	956	849	107	
Online Turbidity (NTU)	8.78	<100	1.67	<5											-		3DT 125	288	286	2	
Temperature (°C)									29		-				-		3DT 394	666	664	2	
Total Hardness (ppm as CaCO3)	136	<300	124	<300	136	<300	134	<300	576	<800	-	<800	-	<5	-	<5	NaOCl	3920	3620	300	
Ca Hardness (ppm as CaCO3)	110	<200	100	<200	100	<200	102	<200	433	<600	-	<600	-	<5	-	<5	60612	233	220	13	
Mg Hardness (ppm as CaCO3)	0		24	<150	36	<150	32	<150	143	<200	-	<200	-	<300			CCT	Previous	Today	Total	
M-Alkalinity (ppm as CaCO3)	148		146		146	monitor	114	monitor	76	monitor	-	monitor	-	monitor	-		H ₂ SO ₄				
Total Iron (ppm)	0.56		0.15	<0.5	0.18	<0.5	0.16	<0.5	0.78	<3	-	<3	-	<3	-	<3	3DT 222	-	-	-	
Chloride (ppm)	196	<350	194	<350	202	<350	200	<350	924	<1100	-	<1100			-						
Nitrite (ppm)															-	>750	-	>750			
Online ORP									-	monitor	-	monitor			-	HRSG	% Blow down		Nalco 1700	35	
Silica (ppm)	19.4		16.9	<40	14.6	<40	18.8	<40	63.6	<150	-	<150	LP 51	off			Ammonia		100		
Total Dissolved Solid (ppm)	581.4	<750			603.7	<750	600.2	<750	2971	<3000	-	<3000	LP 52	off			BT 3811 LP 51		58		
Suspended Solid (ppm)	-				-	<5	-	<5	-	<20	-	<20	HP 51	off			BT 3811 LP 52		66		
Nitrite (ppm)											-		HP 52	off			BT 3811 HP 51		60		
PRC / TRC (ppm)	0.76	monitor	0.54	0.5-1.0	0.32	0.2-0.5	0.01	0.2-0.5	1.23	>1.5	-	0.2-0.5			-		BT 3811 HP 52		60		
Online 3DT125 (ppm)									9.13	5-20			Cooling system	% Blow down			MCT		Stroke pump		
Online 3DT394 (ppm)									11.67	10-25			MCT 5	off			H ₂ SO ₄		50/50		
Online 3DT222 (ppm)													CCT 5	off			3DT 125		50/50		
Cycle of concentration									4.33	4-5	-	5-25			-		3DT 120		40/40		
Langlier (LSI)									0.26	0.5-0.5	-	0.5-0.5			-		NaOCl		60/43		
Phosphate (ppm)	4.9	Monitor	0.97	<0.75	0.89	<0.75			2.37	2-4	-	6-10			-		CB70		50/100		
Zinc (ppm)									1.54	0.5-3	-	0.5-3			-		CCT		Stroke pump		
Manganese	0.235	Monitor	0.164	<0.15	0.161	<0.15			0.737	<0.6	-				-		H ₂ SO ₄		90/100		
Ammonia (ppm)	4	Monitor	5.3	Monitor	5.5	Monitor			1.13	Monitor					-		3DT 222		100/100		
																			50/50		

Checked by : Pirada

Approved by : Charut

ABP45-FM-LI-007-rev.00

AMATA B.GRIMM POWER 4 LIMITEDAMATA B.GRIMM POWER 5 LIMITED

WATER ANALYSIS RECORD

Amata B.Grimm Power 5

Sampling Date : 25-Dec-23

Sampling Time : 14:00

Parameter	Demin Tank		Condensate		Feed Water		LP Boiler		HP Boiler		LP Sup Steam		HP Sup Steam		HP Sat Steam							
	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	LP-1	LP-2	Target	HP-1	HP-2	Target	LP-1	LP-2	Target	HP-1	HP-2	Target	HP-1	HP-2	Target	
pH	7.11	6.5-7.5	9.32	9.0-9.6	9.49	9.0-9.6	9.68	9.60	9.3-10	9.58	9.63	9.2-9.8	9.48	9.46	9.0-9.6	9.51	9.42	9.0-9.6	-	-	-	9.0-9.6
Online pH			9.19	9.0-9.6	9.72	9.0-9.6	9.55	9.77	9.3-10	9.62	9.60	9.2-9.8										
Conductivity (µS/cm)	0.89	<1	12.30	<20	12.48	<20	28.00	25.30	<150	18.51	16.00	<150	12.74	12.54	<20	13.21	12.2	<20	-	-	-	<20
Online Conductivity			12.16	<20	12.54	<20	28.35	24.94	<150	17.51	15.8	<150	13.11	10.88	<20	13.22	12.40	<20	-	-	-	<20
Cation Conductivity			0.290	<0.3									0.270	0.250	<0.3	0.240	0.280	<0.3				<0.3
Online-Cation Conductivity			0.282	<0.3									0.247	0.180	<0.3	0.218	0.238	<0.3				<0.3
Total Hardness (ppm)	Nil	Nil																				
Silica (ppm as SiO2)	0.006	<0.02	0.007	<0.02	0.008	<0.02	0.042	0.054	<8	0.036	0.049	<2	0.004	0.006	<0.02	0.007	0.006	<0.02	-	-	-	<0.02
Online Silica										0.039	0.057	<2				0.007	0.007	<0.02	-	-	-	<0.02
Total Iron (ppm as Fe)	0.004	<0.01	0.006	<0.01	0.007	<0.01	0.063	0.049	<0.5	0.007	0.008	<0.5	0.004	0.006	<0.01	0.003	0.002	<0.01	-	-	-	<0.01
Nalco 1700 (ppm) Elim-in-ox			0.16	0.1-0.4	0.18	0.1-0.4																
Online DO (ppb)			-	<10	8	<7																
Phosphate (ppm)							2.7	2.5	2-10	1.78	1.67	1-4										
Parameter	Raw Water		Clarifier out		Make up Water		Service Water		MCW		Chiller		CCC System		Chemical consumption							
	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	CCT	Target	CCC	Target	Actual	Target	HRSG	Previous	Today	Total		
pH Value	7.28	6.5-8.5	7.60	6.5-8.5	7.63	6.5-8.5	7.44	6.5-8.5	7.92	7.5-7.8	0.00	7.8-8.1	0.00	>8.5	0.00	>8.5	Nalco 1700	185	181	4		
Online pH	6.79	6.5-8.5	7.50	6.5-8.5					7.54	7.5-7.8	0.00	7.8-8.1			-		Ammonia	208	205	3		
Conductivity (µS/cm)	1114	<1250	1194	<1250	1134	<1250	995	<1250	4430	<5000	0	<5000	0	<5000	0	<5000	BT 3811	160	155	5		
Online Conductivity	960.8	<1250							4362	<5000	0	<5000			-		MCT	Previous	Today	Total		
Turbidity (NTU)	18.9	<100	1.47	<5	1.68	<5	1.31	<5	9.68	<20	0	<20			-		H ₂ SO ₄	644	538	108		
Online Turbidity (NTU)	31.5	<100	1.43	<5											-		3DT 125	275	270	5		
Temperature (°C)									25.76		0				-		3DT 394	692	687	5		
Total Hardness (ppm as CaCO3)	154	<300	152	<300	135	<300	135	<300	565	<800	0	<800	0	<5	0	<5	NaOCl	3050	2740	310		
Ca Hardness (ppm as CaCO3)	132	<200	134	<200	110	<200	113	<200	456	<600	0	<600			-		60612	411	395	16		
Mg Hardness (ppm as CaCO3)	22		18	<150	25	<150	22	<150	109	<200	0	<200			-		CCT	Previous	Today	Total		
M-Alkalinity (ppm as CaCO3)	127		134		132		120		100	monitor	0	monitor			-		H ₂ SO ₄		50/100			
Total Iron (ppm)	0.59		0.27	<0.5	0.22	<0.5	0.12	<0.5	0.78	<3	0	<3	0	<3	0	<3	3DT 222					
Chloride (ppm)	204	<350	204	<350	205	<350	220	<350	945	<1100	0	<1100			-							
Nitrite (ppm)															>750	0	>750	HRSG			Stroke pump	
Online ORP									0	monitor	0	monitor					HRSG	% flow down	Nalco 1700		35	
Silica (ppm)	19.2		13.2	<40	16.3	<40	12.6	<40	65	<150	0	<150	LP 51	off			Ammonia		100			
Total Dissolved Solid (ppm)	710.8	<750			635.0	<750	567.2	<750	2880	<3000	0	<3000	LP 52	off			BT 3811 LP 51		58			
Suspended Solid (ppm)	-				-	<5	-	<5	-	<20	-	<20	HP 51	off			BT 3811 LP 52		66			
Nitrite (ppm)													HP 52	off			BT 3811 HP 51		60			
% TSS (ppm)	0.79	monitor	0.52	0.5-1.0	0.36	0.2-0.5	0.01	0.2-0.5	1.12	>1.5	0	0.2-0.5					BT 3811 HP 52		60			
Online 3DT125 (ppm)									9.09	5-20			Cooling system	% flow down			MCT		Stroke pump			
Online 3DT394 (ppm)									11.79	10-25												
Online 3DT222 (ppm)													CCT 5	off								
Scale of concentration									4.15	4-5	0	5-7					3DT 125		50/50			
Langelier (LSI)									0.25	0.5-0.3	0	0.5-0.3					3DT 122		50/40			
Phosphate (ppm)	6.9	Monitor	0.55	<0.75	0.58	<0.75			2.37	2-4	0	6-10					NaOCl		60+43			
Zinc (ppm)									1.56	0.5-3	0	0.5-3					CCT		Stroke pump			
Manganese	0.249	Monitor	0.152	<0.15	0.134	<0.15	0.615		0.532	<0.6							C870		50/100			
Ammonia (ppm)	5.85	Monitor	7.65	Monitor	6.95	Monitor			3	Monitor							3DT 222		90/100			
																			100/100			
																				80/50		

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมณี	Page 1 of 15
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-001	Condensate and Feed Water System	Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมณี	Revision 03

เอกสารอ้างอิง

- ABP4-G-T-PJ-0024-R1 Condensate Water System (BE)
- ABP4-G-T-PJ-0023-R2 Boiler Feed water System (BD)

เอกสารสนับสนุน

-

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

-

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้เกิดความสอดคล้องทั้งในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ความต่อเนื่องทางธุรกิจและการใช้พลังงาน.

ขอบเขต

วิธีการปฏิบัติงานฉบับนี้ใช้สำหรับควบคุมการปฏิบัติงานภายใน โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4&5

คำจำกัดความ

- Condensate Water คือ น้ำที่เกิดจากการควบแน่นของไอน้ำ หลังจากที่มีการถ่ายเทความร้อนแฝง ไปสู่ ขบวนการผลิต
- Feed Water System คือ ระบบป้อนน้ำเข้าสู่ขบวนการผลิต หม้อต้มไอน้ำ

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมณี	Page 2 of 15
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-001	Condensate and Feed Water System	Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมณี	Revision 03

ข้อควรปฏิบัติ/ข้อเตือนระวัง

- ด้านความปลอดภัย
 - จุด E-log sheet มีชิ้นส่วนอุปกรณ์ชำรุดทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน
 - ท่อน้ำแตกหรือรั่ว ที่มีแรงดันน้ำสูงและมีความร้อนสูง กระแทกหรือสัมผัสถูกร่างกายทำให้มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน
 - การปฏิบัติงานบนที่สูง ทำให้เกิดอันตราย พลัดตกจากที่สูง ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน
 - Chemical รั่วไหล สัมผัสถูกร่างกายทำให้มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน
- ด้านสุขภาพอนามัย
 - ผลกระทบจากการทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง
- ด้านสิ่งแวดล้อม
 - การจุด E-log sheet มี Battery เสื่อมสภาพทำให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
 - ท่อน้ำแตกหรือรั่ว ลงพื้นในปริมาณมากทำให้สิ่งแวดล้อมทรัพยากรน้ำ
 - การ Isolate อุปกรณ์มีการใช้กระดาดทำให้ทรัพยากรมาผลิตกระดาดและส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
 - อุปกรณ์ เครื่องจักรชำรุดเสียหาย ทำให้น้ำมันหกรั่วไหล ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่

อุปกรณ์ PPE ขั้นพื้นฐานในการเข้าพื้นที่การผลิต ทั้งหมด คือ รองเท้านิรภัย แวนดานิรภัย หมวกนิรภัย เสื้อแขนยาว

ขั้นตอนที่ต้องสวม PPE เพิ่มเติม	รายการ PPE ที่ต้องสวมใส่	หมายเหตุ
การ Isolate valve	ถุงมือผ้า	
การจุด E-log sheet	Ear muff	

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมณี	Page 3 of 15
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-001	Condensate and Feed Water System		Revision 03

วิธีการปฏิบัติงาน

ABP4 - Condensate and Feed Water System

1. ข้อมูลทั่วไป (General)

Setting Limits

Designation	Instrument	Lower alarm	Normal values	Upper alarm	Extreme values
Condensate Hot well Level	40MAG10CL001/002/003	L -170 mm	-50 mm	H 152 mm	HH 252 mm LL -322 mm
CEP discharge pressure	40LCA30CP001	L 18.6barg	19.8-24.8 barg	H24.9barg	LL18.6 barg HH25.4 barg
CEP Outlet diff press	40LCA30FP001	L18.7	19.8-24.9 barg	H25.0 bar[g]	LL18.6 barg HH25.5 barg
Condensate water flow	40LCA40CF001	L56 t/h	-	H249 t/h	<56 t/h >249 t/h
CEP Current	40LCB11,12CE001		200-230A		>240A
HP BFP1,2,3 Discharge Pressure	04LAB21,22,23CP001	L92.2 barg (L limit +Deaerator Pressure 0.3 barg.)	105 barg +/-3	H117 barg (H limit +Deaerator Pressure 0.3 barg.)	HH 118 barg (HH limit +Deaerator Pressure 0.3 barg.)
HP Feed water Pressure	04LAB30CP001	L92.2barg	105 barg +/-3	-	If 100barg BU start.
HP Feed water pump current			22-30 A		> 40A
HP BFP1, 2, 3 Balancing Temp.	04LAC11,12,13CT004	L 25C	65-80 C	H 130C	HH 140C
HP BFP1, 2, 3 motor Winding temp. UVW.	04LAC11,12,13 CT001/002/003	L 30C	65-90C	H 135C	HH 140C
LP BFP1,2,3 Discharge Pressure	04LAB51,52,53CP001	L16.7 barg (L limit +Deaerator Pressure 0.3 barg.)	21 barg +/-2	H25.5 barg (H limit +Deaerator Pressure 0.3 barg.)	HH26.5 barg (HH limit +Deaerator Pressure 0.3 barg.)
LP Feed water Pressure	04LAB60CP001	L16.7 barg	21 barg +/-2	-	If 16.7 barg BU start.

Approve by: (Narong Boonkhum)
Date: (20/04/2020)

ABP-FM-QP-001-rev.02

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมณี	Page 4 of 15
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-001	Condensate and Feed Water System		Revision 03

Feed water tank level	40LAA10CL001/002	L-1177 mm.	50 mm.	H 152mm.	HH 304 mm. LL-1905
LP Feed water pump current			40-50A		>60A

2. ขั้นตอนการเตรียมระบบหลังจาก Drain น้ำ Condensate ใน Hot well.

2.1 การตรวจสอบความพร้อมโดยทั่วไป.

2.1.1.All Permit to work "Closed"	Time_____
2.1.2.All isolate list "Closed"	Time_____
2.1.3.All Hot well manhole "Closed"	Time_____
2.1.4.Demine water tank level >700 mm	Time_____

2.2 ตรวจเช็คตำแหน่งของวาล์วต่างๆดังนี้

No.	Description	KKS	Normal status.	Check by.
1	Demine MU manual ISO-V ST40	00GCK44AA001	Open	
2	COND MU manual Bypass-V	40GCK44AA505	Close	
3	CEP 1 SUC ISO VLV	40LCA11AA001	Open	
4	CEP 1 SUC STR DRN VLV	40LCA11AA501	Close	
5	CEP 1 SUC VENT VLV	40LCA11AA601	Close	
6	CEP 1 DIS DRN VLV	40LCA21AA501	Close	
7	CEP 1 DIS ISO VLV	40LCA21AA002	Open	
8	CEP 1 BALANCE AIR ISO VLV	40LCA15AA001	Open	
9	CEP 2 SUC ISO VLV	40LCA12AA001	Open	
10	CEP 2 SUC STR DRN VLV	40LCA12AA501	Close	
11	CEP 2 SUC VENT VLV	40LCA12AA601	Close	
12	CEP 2 DIS DRN VLV	40LCA22AA501	Close	
13	CEP 2 DIS ISO VLV	40LCA22AA002	Open	
14	CEP 2 BALANCE AIR ISO VLV	40LCA16AA001	Open	
15	SEAL WTR ISO VLV	40LCA31AA001	Open	
16	SEAL WTR ISO VLV FOR VLV SEAL	40LCA36AA001	Open	
17	SEAL WTR ISO VLV FOR VAC BREAK VLV	40LCA34AA001	Open	
18	SAMPLING COND WTR ISO VLV	40QUA10AA801	Open	
19	CHEM DOS AMONIA ISO VLV	40QCA26AA201	AUTO	
20	CHEM DOS OXYGEN SCAVENGER ISO VLV	40QCA15AA201	AUTO	
21	COND GSC IN VLV	40LCA30AA001	Open	
22	COND GSC BYP VLV	40LCA35AA001	Close	
23	COND GSC OUT VLV	40LCA40AA001	Open	

Approve by: (Narong Boonkhum)
Date: (20/04/2020)

ABP-FM-QP-001-rev.02

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมณี	Page 5 of 15
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-001	Condensate and Feed Water System		Revision 03

24	FWT HEX COND IN ISO VLV	40LCA40AA003	Open
25	FWT HEX COND OUT ISO VLV	40LCA50AA004	Open
26	SPILL OVER -V	40LCA42AA201	AUTO
27	COND GSC IN WTR DRN VLV	40LCA30AA501	Close
28	COND GSC OUT DRN VLV	40LCA40AA501	Close
29	COND FWT HEX IN DRNVLV	40LCA40AA501	Close
30	COND FWT HEX OUT VNT VLV	40LCA50AA501	Close
31	DEA IN DRN VLV	04LCA50AA503	Close
32	DRN FLSH TNK DRN VLV	40MAL70AA513	Close
33	DRN DEMIN TO COND VLV	00GCK45AA501	Close
34	DRN MUW TO COND VLV	40GCK44AA501	Close
35	COND MU LEVEL CV MV	40GCK44AA201	Keep Manual- close
36	COND RECIRCULATION	40LCA41AA201	AUTO
37	FWT HEX CNT-V	40LCA45AA002	AUTO
38	FWT HEX COND OUT V-V	40LCA50AA601	Close
39	FWT HEX COND OUT V-V	40LCA50AA602	Close
40	DEARATOR LCVMV	40LCA50AA201	Keep Manual- close

2.3 ขั้นตอนการเติมน้ำ Hot well และ Feed water tank ดังนี้

- _____ 2.3.1 Manual เปิด COND MU LEVEL CV MV (40GCK44AA201) 5% หรือ Flow = 10 T/H เติมน้ำระดับน้ำ = -50mm. (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)
- _____ 2.3.2 Demine MU control valve (40GCK44AA201) เข้า AUTO
- _____ 2.3.3 เปิด Valve Demine fill to discharge line CEP 00GCK45AA001 ให้ได้ประมาณ 5barg.
- _____ 2.3.4 ปิด Valve CEP DIS ISO VLV (40LCA21/22AA002) ของ Pump ที่ต้องการ start ตัวแรกให้เหลือ 1 รอบ
- _____ 2.3.5 Manual Start CEP ตัวที่ทำการหว่านแล้ว หลังจาก CEP ทำงานเลือก Auto และ Duty
- _____ 2.3.6 เปิด Valve CEP DIS ISO VLV (40LCA21/22AA002) ของ Pump ที่ทำการ start ให้ fully open
- _____ 2.3.7 ปิด Valve Demine fill to discharge line CEP 00GCK45AA001.
- _____ 2.3.8 Start Ammonia pumps 1 ตัว ที่ stroke 100%. เพื่อปรับค่า pH ให้ได้ค่าประมาณ 9.0 – 9.6.
- _____ 2.3.9 Start pumps oxygen scavenger 1 pump stroke 100% และตรวจเช็คให้ค่าประมาณ 1.0 ppm (preferred 1.5-2.0 ppm).

Approve by: (Narong Boonkhum)
Date: (20/04/2020)

ABP-FM-QP-001-rev.02

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมณี	Page 6 of 15
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-001	Condensate and Feed Water System		Revision 03

_____ 2.3.10 เมื่อได้ค่าตามต้องการแล้วให้เปิด DEARATOR Level CNT-V ประมาณ 5% (ให้ค่า COND MU flow 10 T/H) ให้ระดับน้ำ = 50 mm. (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที)

_____ 2.3.11 DEARATOR Level CNT-V เข้า AUTO.

_____ 2.3.12 Stop Ammonia pump และ oxygen scavenger

*จะ start pump อีกครั้งเมื่อมีการเติมน้ำเข้า Feed water tank.

3. ขั้นตอนการเตรียมระบบ Feed water pump และ Feed water.

3.1 การตรวจสอบความพร้อมโดยทั่วไป.

- _____ 3.1.1. All Permit to work "Closed" Time _____
- _____ 3.1.2. All isolate list "Closed" Time _____
- _____ 3.1.3. Feed water tank level 50 mm Time _____

3.2 การเตรียม LP FWP เข้าใช้งาน. (กรณี LP FWP1)

- _____ 3.2.1. "ปิด" LP FWP 1 SUC STR DRN VLV (04LAB41AA501)
- _____ 3.2.2. "เปิด" LP FWP 1 SUC VLV (04LAB41AA001)
- _____ 3.2.3. "เปิด" LP FWP 1 SUC VNT VLV (04LAB41AA601) จนกระทั่งไม่มีอากาศออกจากรัง "ปิด"
- _____ 3.2.4. "เปิด" LP FWP 1 DIS DRN VLV (04LAB51AA501) จนกระทั่งไม่มีอากาศออกจากรัง "ปิด"
- _____ 3.2.5. "เปิด" LP FWP 1 MIN FLW VLV (04LAB54AA010)
- _____ 3.2.6. "เช็ค" HRSG LP FWT INL block-V (41/42LAB50AA101) อยู่ในตำแหน่ง "ปิด"
- _____ 3.2.7. "เปิด" LP FWP 1 DIS ISO VLV (04LAB51AA002)
- _____ 3.2.8. ทำการ Manual start LP Feed water pump จำนวน 1 ตัว เพื่อ Circulate น้ำ ให้ได้คุณภาพตามค่า

ควบคุม

- _____ 3.2.9. "เปิด" LP FW Sampling VLV (04QUA20AA801) เพื่อตรวจเช็คคุณภาพน้ำ
- _____ 3.2.10. ควบคุมคุณภาพน้ำ Feed water ให้ได้คุณภาพดังนี้
 - PH 9.4-9.6.
 - Ect 0.2-0.5 ppm.

(ทำตามขั้นตอนซ้ำ 1-7 กรณี LP FWP2 และ 3 เข้าใช้งาน)

*หากไม่มีการ Drain น้ำในระบบ สามารถเริ่มทำตั้งแต่ข้อ 8

No.	Description	KKS	Normal status.	Check by.
1	LP FWP 1 SUC STR DRN VLV	04LAB41AA501	Close	
2	LP FWP 1 SUC VLV	04LAB41AA001	Open	
3	LP FWP 1 SUC VNT VLV	04LAB41AA601	Close	
4	LP FWP 1 DIS DRN VLV	04LAB51AA501	Close	
5	LP FWP 1 MIN FLW VLV	04LAB54AA010	Open	
6	HRSG1 LP FWT INL block-V	41LAB50AA101	Close	
7	HRSG2 LP FWT INL block-V	42LAB50AA101	Close	

Approve by: (Narong Boonkhum)
Date: (20/04/2020)

ABP-FM-QP-001-rev.02

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมนัณ	Page 7 of 15
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-001	Condensate and Feed Water System		Revision 03

8	LP FWP 1 DIS ISO VLV	04LAB51AA002	Open	
9	LP FWP 2 SUC STR DRN VLV	04LAB42AA501	Close	
10	LP FWP 2 SUC VLV	04LAB42AA001	Open	
11	LP FWP 2 SUC VNT VLV	04LAB42AA601	Close	
12	LP FWP 2 DIS DRN VLV	04LAB52AA501	Close	
13	LP FWP 2 DIS ISO VLV	04LAB52AA002	Open	
14	LP FWP 2 MIN FLW VLV	04LAB55AA010	Open	
15	LP FWP 3 SUC STR DRN VLV	04LAB43AA501	Close	
16	LP FWP 3 SUC VLV	04LAB43AA001	Open	
17	LP FWP 3 SUC VNT VLV	04LAB43AA601	Close	
18	LP FWP 3 DIS DRN VLV	04LAB53AA501	Close	
19	LP FWP 3 DIS ISO VLV	04LAB53AA002	Open	
20	LP FWP 3 MIN FLW VLV	04LAB56AA010	Open	

NALCO Water
An Ecolab Company

Nalco Industrial Services (Thailand) Co., Ltd.
Bangkok : President Tower, 10th Fl., No.973, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Rayong : 14/9 Rayong Highway 3191 Maptaphut, Muang, Rayong 21150.

13/12/2018

Table: Acceptable target of water quality control during start-up period.

	pH	Conductivity (uS/cm)	Fe (ppb)	Silica (ppb)	Eliminox (ppm)	Phosphate (ppm)	Cation Conductivity (uS/cm)
Demin	●	●	●	●			
	6.5-7.5	<1	<10	<20			
Feed water	●	●	●	●	●		
	9.0-9.6	<20	<10	<20	0.2-0.5		
LP Boiler	●	●	●	●		●	
	9.3-10.5	<150	<500	<1000		2-10	
HP Boiler	●	●	●	●		●	
	9.2-9.8	<150	<500	<1000		1-4	
LP Sup	●	●	●	●			●
	9.0-9.6	<20	<10	<20			< 0.6
HP Sup	●	●	●	●			●
	9.0-9.6	<20	<10	<20			< 0.6

3.3.6.เปิด HP FWP 1 DIS ISO VLV (04LAB21AA002) อย่างช้าๆ

Approve by: (Narong Boonkhum)
Date: (20/04/2020)

ABP-FM-QP-001-rev.02

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมนัณ	Page 8 of 15
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-001	Condensate and Feed Water System		Revision 03

3.3.7.เปิด HP FWP 1 MIN FLW VLV (04LAC24AA501)

(ทำตามขั้นตอนข้อที่ 3.3 กรณี HP FWP2 และ 3 เข้าใช้งาน)

No.	Description	KKS	Normal status.	Check by.
1	HP FWP 1 SUC STR DRN VLV	04LAB11AA501	Close	
2	HP FWP 1 GSC DRN	04LAC11AA501	Close	
3	HP FWP 1 SUC VLV	04LAB11AA001	Open	
4	HP FWP 1 SUC WTR VNT VLV	04LAB11AA001	Close	
5	HP FWP 1 DIS ISO	04LAB21AA501/502	Close	
6	HP FWP 1 DIS ISO VLV	04LAB21AA002	Close	
7	HP FWP 1 MIN FLW VLV	04LAC24AA007	Open	
8	HP FWP 2 SUC STR DRN VLV	04LAB12AA501	Close	
9	HP FWP 2 GSC DRN	04LAC12AA501	Close	
10	HP FWP 2 SUC VLV	04LAB12AA001	Open	
11	HP FWP 2 SUC WTR VNT VLV	04LAB12AA001	Close	
12	HP FWP 2 DIS ISO	04LAB22AA501/502	Close	
13	HP FWP 2 DIS ISO VLV	04LAB22AA002	Close	
14	HP FWP 2 MIN FLW VLV	04LAC25AA007	Open	
15	HP FWP 3 SUC STR DRN VLV	04LAB13AA501	Close	
16	HP FWP 3 GSC DRN	04LAC13AA501	Close	
17	HP FWP 3 SUC VLV	04LAB13AA001	Open	
18	HP FWP 3 SUC WTR VNT VLV	04LAB13AA001	Close	
19	HP FWP 3 DIS ISO	04LAB23AA501/502	Close	
20	HP FWP 3 DIS ISO VLV	04LAB23AA002	Close	
21	HP FWP 3 MIN FLW VLV	04LAC26AA007	Open	

วิธีการปฏิบัติงาน

Approve by: (Narong Boonkhum)
Date: (20/04/2020)

ABP-FM-QP-001-rev.02

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมณี	Page 9 of 15
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-001	Condensate and Feed Water System		Revision 03

ABP5 - Condensate and Feed Water System

1. ข้อมูลทั่วไป (General)

Setting Limit

Designation	Instrument	Lower alarm	Normal values	Upper alarm	Extreme values
Condensate Hot well Level	50MAG10CL001/002/003	L-170 mm	-50 mm	H152 mm	HH252 mm LL-322 mm
CEP discharge pressure	50LCA30CP001	L18.6 barg	19.8-24.8 barg	H24.9 barg	LL18.6 barg HH25.4 barg
CEP Outlet diff press	50LCA30FP001	L18.7	19.8-24.9 barg	H25.0 barg	LL18.6 barg HH25.5 barg
Condensate water flow	50LCA40CF001	L56 t/h	-	H249 t/h	<56 t/h >249 t/h
CEP Current	50LCB11,12CE001		200-230A		>240A

Designation	Instrument	Lower alarm	Normal values	Upper alarm	Extreme values
HP BFP1,2,3 Discharge Pressure	05LAB21,22,23CP001	L92.2 barg (L limit +Deaerator Pressure 0.3 barg.)	105 barg +/-3	H117 barg (H limit +Deaerator Pressure 0.3 barg.)	HH118 barg (HH limit +Deaerator Pressure 0.3 barg.)
HP Feed water Pressure	05LAB30CP001	L92.2barg	105 barg +/-3	-	If 100barg BU start.
HP Feed water pump current			22-30A		>40A
HP BFP1, 2, 3 Balancing Temp.	05LAC11,12,13CT004	L 25°C	65-80C	H 130C	HH140C
HP BFP1, 2, 3 motor winding Temp.UVV.	05LAC11,12,13 CT001/002/003	L 30°C	65-90C	H 135C	HH 140C
LP BFP1,2,3 Discharge Pressure	05LAB51,52,53CP001	L16.7 barg (L limit +Deaerator Pressure 0.3 barg.)	21 barg +/-2	H25.5 barg (H limit +Deaerator Pressure 0.3 barg.)	HH26.8 barg (HH limit +Deaerator Pressure 0.3 barg.)
LP Feed water Pressure	05LAB60CP001	L16.7 barg	21 barg +/-2	-	If 17.6barg BU start.

Approve by: (Narong Boonkhum)
Date: (20/04/2020)

ABP-FM-QP-001-rev.02

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมณี	Page 10 of 15
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-001	Condensate and Feed Water System		Revision 03

Feed water tank level	50LAA10CL001/002	L-1177 mm.	50 mm.	H152mm.	HH304 mm. LL-1905
LP Feed water pump current			40-50A		>60A

2. ขั้นตอนการเตรียมระบบหลังจาก Drain น้ำ Condensate ใน Hot well .

2.1 การตรวจสอบความพร้อมโดยทั่วไป.

2.1.1.All Permit to work "Closed"	Time_____
2.1.2.All isolate list "Closed"	Time_____
2.1.3.All Hot well manhole "Closed"	Time_____
2.1.4.Demine water tank level >700 mm	Time_____

2.2 ตรวจสอบตำแหน่งขอลาต่างๆดังนี้

No.	Description	KKS	Normal status.	Check by.
1	Demine MU manual ISO-V ST50	00GCK55AA001	Open	
2	COND MU manual Bypass-V	50GCK44AA505	Close	
3	CEP 1 SUC ISO VLV	50LCA11AA001	Open	
4	CEP 1 SUC STR DRN VLV	50LCA11AA501	Close	
5	CEP 1 SUC VENT VLV	50LCA11AA601	Close	
6	CEP 1 DIS DRN VLV	50LCA21AA501	Close	
7	CEP 1 DIS ISO VLV	50LCA21AA002	Open	
8	CEP 1 BALANCE AIR ISO VLV	50LCA15AA001	Open	
9	CEP 2 SUC ISO VLV	50LCA12AA001	Open	
10	CEP 2 SUC STR DRN VLV	50LCA12AA501	Close	
11	CEP 2 SUC VENT VLV	50LCA12AA601	Close	
12	CEP 2 DIS DRN VLV	50LCA22AA501	Close	
13	CEP 2 DIS ISO VLV	50LCA22AA002	Open	
14	CEP 2 BALANCE AIR ISO VLV	50LCA16AA001	Open	
15	SEAL WTR ISO VLV	50LCA31AA001	Open	
16	SEAL WTR ISO VLV FOR VLV SEAL	50LCA36AA001	Open	
17	SEAL WTR ISO VLV FOR VAC BREAK VLV	50LCA34AA001	Open	
18	SAMPLING COND WTR ISO VLV	50QUA10AA801	Open	
19	CHEM DOS AMONIA ISO VLV	50QCA26AA201	AUTO	
20	CHEM DOS OXYGEN SCAVENGER ISO VLV	50QCA15AA201	AUTO	
21	COND GSC IN VLV	50LCA30AA001	Open	
22	COND GSC BYP VLV	50LCA35AA001	Close	
23	COND GSC OUT VLV	50LCA40AA001	Open	
24	FWT HEX COND IN ISO VLV	50LCA40AA003	Open	
25	FWT HEX COND OUT ISO VLV	50LCA50AA004	Open	

Approve by: (Narong Boonkhum)
Date: (20/04/2020)

ABP-FM-QP-001-rev.02

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมณี	Page 11 of 15
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-001	Condensate and Feed Water System		Revision 03

26	SPILL OVER -V	50LCA42AA201	AUTO	
27	COND GSC IN WTR DRN VLV	50LCA30AA501	Close	
28	COND GSC OUT DRN VLV	50LCA40AA501	Close	
29	COND FWT HEX IN DRNVLV	50LCA40AA501	Close	
30	COND FWT HEX OUT VNT VLV	50LCA50AA501	Close	
31	DEA IN DRN VLV	05LCA50AA503	Close	
32	DRN FLSH TNK DRN VLV	50MAL70AA513	Close	
33	DRN DEMIN TO COND VLV	00GCK56AA501	Close	
34	DRN MUW TO COND VLV	50GCK44AA501	Close	
35	COND MU LEVEL CV MV	50GCK44AA201	Keep Manual- close	
36	COND RECIRCULATION	50LCA41AA201	AUTO	
37	FWT HEX CNT-V	50LCA45AA002	AUTO	
38	FWT HEX COND OUT V-V	50LCA50AA601	Close	
39	FWT HEX COND OUT V-V	50LCA50AA602	Close	
40	DEARATOR LCMV	50LCA50AA201	Keep Manual- close	

2.3 ขั้นตอนการเติมน้ำ HOT WELL และ Feed water tank ดังนี้

2.3.1 Manual เปิด COND MU LEVEL CV MV (50GCK44AA201) 5% หรือ Flow = 10 T/H เติมน้ำระดับน้ำ = -50mm. (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)

2.3.2 Demine MU control v. (50GCK44AA201) เข้า AUTO

2.3.3 เปิด Valve Demine fill to discharge line CEP 00GCK56AA001 ให้ได้ประมาณ 5barg.

2.3.4 ปิด Valve CEP DIS ISO VLV (50LCA21/22AA002) ของ Pump ที่ต้องการ start ตัวแรกให้เหลือ 1 รอบ.

2.3.5 Manual Start CEP ตัวที่ทำการหิ้วส่วไว้ หลังจาก CEP ทำงานเลือก Auto และ Duty

2.3.6 เปิด Valve CEP DIS ISO VLV (50LCA21/22AA002) ของ Pump ที่ทำการ start ให้ fully open

2.3.7 ปิด Valve Demine fill to discharge line CEP 00GCK56AA001.

2.3.8 Start Ammonia pumps 1 ตัว ที่ stroke 100%.เพื่อปรับค่า pH ให้ได้ค่าประมาณ 9.0 – 9.6.

Approve by: (Narong Boonkhum)

Date: (20/04/2020)

ABP-FM-QP-001-rev.02

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมณี	Page 12 of 15
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-001	Condensate and Feed Water System		Revision 03

2.3.9 Start pumps oxygen scavenger 1 pump stroke 100% และตรวจเช็คให้ค่าประมาณ 1.0 ppm (preferred 1.5-2.0 ppm).

2.3.10 เมื่อได้ค่าน้ำตามต้องการแล้วให้เปิด DEARATOR Level CNT-V ประมาณ 5% (ให้ค่า COND MU flow 10 T/H) ให้ระดับน้ำ = 50 mm. (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที)

2.3.11 DEARATOR Level CNT-V เข้า AUTO

2.3.12 Stop Ammonia pump และ oxygen scavenger

*จะ start pump อีกครั้งเมื่อมีการเติมน้ำเข้า Feed water tank.

3. ขั้นตอนการเตรียมระบบ Feed water pump และ Feed water.

3.1 การตรวจสอบความพร้อมโดยทั่วไป.

3.1.1. All Permit to work "Closed" Time _____

3.1.2. All isolate list "Closed" Time _____

3.1.3. Feed water tank level 50 mm Time _____

3.2 การเตรียม LP FWP เข้าใช้งาน. (กรณี LP FWP1)

3.2.1. "ปิด" LP FWP 1 SUC STR DRN VLV (04LAB41AA501)

3.2.2. "เปิด" LP FWP 1 SUC VLV (05LAB41AA001)

3.2.3. "เปิด" LP FWP 1 SUC VNT VLV (05LAB41AA601) จนกระทั่งไม่มีอากาศออกจก "ปิด"

3.2.4. "เปิด" LP FWP 1 DIS DRN VLV (05LAB51AA501) จนกระทั่งไม่มีอากาศออกจก "ปิด"

3.2.5. "เปิด" LP FWP 1 MIN FLW VLV (05LAB54AA010)

3.2.6. "เช็ค" HRSG LP FWT INL block-V (51/52LAB50AA101) อยู่ในตำแหน่ง "ปิด"

3.2.7. "เปิด" LP FWP 1 DIS ISO VLV (05LAB51AA002)

3.2.8. ทำการ Manual start LP Feed water pump จำนวน 1 ตัว เพื่อ Circulate น้ำ ให้ได้คุณภาพตามค่า

ควบคุม

3.2.9. "เปิด" LP FW Sampling VLV (05QUA20AA801) เพื่อตรวจเช็คคุณภาพน้ำ

3.2.10. ควบคุมคุณภาพน้ำ Feed water ให้ได้คุณภาพดังนี้

PH 9.4-9.6.

ELIMINOX 0.2-0.5 ppm.

(ทำตามขั้นตอนซ้ำ 1-7 กรณี LP FWP2 และ 3 เข้าใช้งาน)

*หากไม่มีการ Drain น้ำในระบบ สามารถเริ่มทำตั้งแต่ข้อ 8 *

No.	Description	KKS	Normal status.	Check by.
-----	-------------	-----	----------------	-----------

Approve by: (Narong Boonkhum)

Date: (20/04/2020)

ABP-FM-QP-001-rev.02

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมณี	Page 13 of 15
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-001	Condensate and Feed Water System	Revision 03	

1	LP FWP 1 SUC STR DRN VLV	05LAB41AA501	Close
2	LP FWP 1 SUC VLV	05LAB41AA001	Open
3	LP FWP 1 SUC VNT VLV	05LAB41AA601	Close
4	LP FWP 1 DIS DRN VLV	05LAB51AA501	Close
5	LP FWP 1 MIN FLW VLV	05LAB54AA010	Open
6	HRSG1 LP FWT INL block-V	51LAB50AA101	Close
7	HRSG2 LP FWT INL block-V	52LAB50AA101	Close
8	LP FWP 1 DIS ISO VLV	05LAB51AA002	Open
9	LP FWP 2 SUC STR DRN VLV	05LAB42AA501	Close
10	LP FWP 2 SUC VLV	05LAB42AA001	Open
11	LP FWP 2 SUC VNT VLV	05LAB42AA601	Close
12	LP FWP 2 DIS DRN VLV	05LAB52AA501	Close
13	LP FWP 2 DIS ISO VLV	05LAB52AA002	Open
14	LP FWP 2 MIN FLW VLV	05LAB55AA010	Open
15	LP FWP 3 SUC STR DRN VLV	05LAB43AA501	Close
16	LP FWP 3 SUC VLV	05LAB43AA001	Open
17	LP FWP 3 SUC VNT VLV	05LAB43AA601	Close
18	LP FWP 3 DIS DRN VLV	05LAB53AA501	Close
19	LP FWP 3 DIS ISO VLV	05LAB53AA002	Open
20	LP FWP 3 MIN FLW VLV	05LAB56AA010	Open

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมณี	Page 14 of 15
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-001	Condensate and Feed Water System	Revision 03	

NALCO Water
An Ecolab Company

Nalco Industrial Services (Thailand) Co., Ltd.
Bangkok : President Tower, 10th Fl., No.973, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Rayong : 14/9 Rayong Highway 3191 Maptaphut, Muang, Rayong 21150.

13/12/2018

Table: Acceptable target of water quality control during start-up period.

	pH	Conductivity (uS/cm)	Fe (ppb)	Silica (ppb)	Eliminox (ppm)	Phosphate (ppm)	Cation Conductivity (uS/cm)
Demin	6.5-7.5	<1	<10	<20			
Feed water	9.0-9.6	<20	<10	<20	0.2-0.5		
LP Boiler	9.3-10.5	<150	<500	<1000		2-10	
HP Boiler	9.2-9.8	<150	<500	<1000		1-4	
LP Sup	9.0-9.6	<20	<10	<20			< 0.6
HP Sup	9.0-9.6	<20	<10	<20			< 0.6

3.3 การเตรียม HP FWP เข้าใช้งาน.(กรณี HP FWP1)

- 3.3.1.เปิด HP FWP 1 SUC STR DRN VLV (05LAB11AA501)
- 3.3.2.เปิด HP FWP 1 GSC DRN VLV (05LAC11AA501)
- 3.3.3.เปิด HP FWP 1 SUC VLV(05LAB11AA001)
- 3.3.4.เปิด HP FWP 1 SUC WTR VNT VLV (05LAB11AA001) จนกระทั่งไม่มีอากาศออกจากรัง " ปิด"
- 3.3.5.เปิดHP FWP 1 DIS DRN 1ST VLV (05LAB21AA501/502) จนกระทั่งไม่มีอากาศออกจากรัง " ปิด"
- 3.3.6.เปิด HP FWP 1 DIS ISO VLV (05LAB21AA002) อย่างช้าๆ
- 3.3.7.เปิด HP FWP 1 MIN FLW VLV (05LAC24AA501)

(ทำตามขั้นตอนข้อที่ 3.3 กรณี HP FWP2 และ 3 เข้าใช้งาน)

Approve by: (Narong Boonkhum)
Date: (20/04/2020)

ABP-FM-QP-001-rev.02

Approve by: (Narong Boonkhum)
Date: (20/04/2020)

ABP-FM-QP-001-rev.02

	Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)	Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย	Page 15 of 15
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-001	Condensate and Feed Water System	Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมนต์	Revision 03

No.	Description	KKS	Normal status.	Check by.
1	HP FWP 1 SUC STR DRN VLV	05LAB11AA501	Close	
2	HP FWP 1 GSC DRN	05LAC11AA501	Close	
3	HP FWP 1 SUC VLV	05LAB11AA001	Open	
4	HP FWP 1 SUC WTR VNT VLV	05LAB11AA001	Close	
5	HP FWP 1 DIS ISO	05LAB21AA501/502	Close	
6	HP FWP 1 DIS ISO VLV	05LAB21AA002	Close	
7	HP FWP 1 MIN FLW VLV	05LAC24AA007	Open	
8	HP FWP 2 SUC STR DRN VLV	05LAB12AA501	Close	
9	HP FWP 2 GSC DRN	05LAC12AA501	Close	
10	HP FWP 2 SUC VLV	05LAB12AA001	Open	
11	HP FWP 2 SUC WTR VNT VLV	05LAB12AA001	Close	
12	HP FWP 2 DIS ISO	05LAB22AA501/502	Close	
13	HP FWP 2 DIS ISO VLV	05LAB22AA002	Close	
14	HP FWP 2 MIN FLW VLV	05LAC25AA007	Open	
15	HP FWP 3 SUC STR DRN VLV	05LAB13AA501	Close	
16	HP FWP 3 GSC DRN	05LAC13AA501	Close	
17	HP FWP 3 SUC VLV	05LAB13AA001	Open	
18	HP FWP 3 SUC WTR VNT VLV	05LAB13AA001	Close	
19	HP FWP 3 DIS ISO	05LAB23AA501/502	Close	
20	HP FWP 3 DIS ISO VLV	05LAB23AA002	Close	
21	HP FWP 3 MIN FLW VLV	05LAC26AA007	Open	

Approve by: [Narong Boonkhum]

Date: [20/04/2020]

ABP-FM-QP-001-rev.02

รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อไอน้ำ

รายงานการตรวจทดสอบหม้อน้ำ

ของ

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด
เลขที่ 700/696 หมู่ 7 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

หม้อน้ำหมายเลข 17481-1 (HRSG51)

วันที่เข้าทำการตรวจทดสอบ 12 เมษายน 2566

สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แบบ สปก.๑-๒๘

รายงานการตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำ และตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัย

ข้าพเจ้า.....นายพจน์ คุณชนเสถียร..... e-mail : phot.k@bgrimpower.com.....
โทรศัพท์.....081-7612320..... ได้รับใบอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน เลขทะเบียน.....6-64-1133..... หม้ออายุวันที่.....31 ธันวาคม 2568.....
ได้ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำ และตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ดังรายละเอียดที่แสดงในรายงานนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ข้อมูลโรงงาน: บริษัท.....บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด..... ทะเบียนโรงงาน เลขที่.....น.๘๘-๒/๒๕๕๖-นอน..... สถานที่ตั้ง.....700/696 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้..... ชลบุรี ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี..... 20000 (038-193286)..... จำนวนหม้อน้ำทั้งหมด.....2 เครื่อง.....	ข้อมูลหม้อน้ำ : ผู้ผลิต.....Vogt Power International..... รุ่นหม้อน้ำ..... หมายเลขหม้อน้ำ.....HRSG51 (17481-1)..... Serial Number.....17481-1A, 17481-1B, 17481-1C..... อัตราการผลิตไอ.....HP 66.371 /LP 12.108 kg/h..... วันที่ตรวจสอบภายในครั้งล่าสุด.....16 เมษายน 2565..... วันที่ตรวจ.....12 เมษายน 2566.....
--	--

๑.สรุปผลการตรวจภายนอกหม้อน้ำ

☒ เรียบร้อย

☐ บกพร่อง (ระบุ)

การตรวจสอบสภาพภายนอกหม้อน้ำไม่พบข้อบกพร่องที่มีผลต่อความปลอดภัยและการใช้งาน

(ลงชื่อ)

(.....นายพจน์ คุณชนเสถียร.....)

วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(.....นาย.ธนวัชร ดีแสน.....)

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน



๒.สรุปผลการตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัย

อุปกรณ์ / เครื่องมือ	สภาพการตรวจสอบ		หมายเหตุ
เครื่องสูบล้างหม้อน้ำ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ลิ้นนิรภัย	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
อุปกรณ์แสดงระดับน้ำ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ระบบควบคุมระดับน้ำ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ระบบไล่อากาศอัตโนมัติ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
อุปกรณ์ตรวจหาเปลวไฟ	☐ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ระบบการตัดจ่ายเชื้อเพลิง	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ระบบสัญญาณเตือนภัย	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
มาตรวัดความดันไอน้ำ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ระบบควบคุมความดันไอน้ำ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ลิ้นระบายใต้ท้องหม้อน้ำ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
มาตรวัดอุณหภูมิปล่องไอเสีย	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิปล่องไอเสีย	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ระบบ Interlock ต่างๆ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	

รายละเอียดของส่วนที่บกพร่องและความเห็นของวิศวกร

หมายเหตุ : 1.มีการทดสอบการทำงานของ Safety valves ด้วยวิธี EVT เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ผลการตรวจสอบไม่พบค่าเบี่ยงเบนเกินมาตรฐานที่กำหนดของ ASME Code และกฎหมายฯ

2.หม้อน้ำหมายเลข HRSG51 (17481-1) ได้มีการตรวจสอบภายใน (Hydrostatic Test) เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565 ผลการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่อง

3.การตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำ HRSG51 ไม่พบข้อบกพร่อง

ข้าพเจ้า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของวิศวกรจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนลงลายมือชื่อรับรอง

(ลงชื่อ) _____
(นายพจน์ คูธนเสถียร.....)
วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) _____
(นาย ธนวัชร ดีแสน.....)
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน



รูปถ่ายวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด





หม้อน้ำหมายเลข HRSG51 (17481-1)

เข้าทำการตรวจสอบเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566

(นายพจน์ คูธนเสถียร / วก.1002)






HRSG51 Boiler name plate








ภาพถ่ายการตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ของหม้อน้ำ HRSG51

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ภาพถ่ายการตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ของหม้อน้ำ HRSG51



ภาพถ่ายการตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ของหม้อน้ำ HRSG51

สำนักงานเทคโนโลยีและความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ

การตรวจสอบ (Inspection)

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด

หม้อไอน้ำหมายเลข HRSG51 ตรวจสอบเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566

1. ประวัติการชำรุดและการซ่อมแซมโครงสร้าง อุปกรณ์ และการล้างถังภายในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. ลักษณะการชำรุด - ซ่อมโดย - เมื่อ -
2. ลักษณะการชำรุด - ซ่อมโดย - เมื่อ -
3. วิศวกรควบคุมและอำนาจการซ่อมชื่อ - ทะเบียนเลขที่ -

2. การตรวจสอบสภาพภายนอก (External Inspection)

การติดตั้งหม้อไอน้ำ ปกติ การติดตั้งระบบท่อ ปกติ
สภาพภายนอกหม้อไอน้ำ (โครงสร้าง) ปกติ
การติดตั้งอุปกรณ์ทั่วไป หรืออุปกรณ์ความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด ☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง (ระบุ)

3. การตรวจสอบสภาพภายใน (Internal Inspection)

3.1. สภาพผิวด้านสัมผัสไฟ

สภาพท่อไฟใหญ่ ท่อไฟเล็ก ท่อน้ำ ผงังเตา ผงังหน้า-หลัง Smoke Chamber ปูนทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน (ลักษณะการชำรุด เสียรูป แตกร้าว รั่วซึม กัดกร่อน ขี้เขม่าขาว หรือความผิดปกติต่างๆ)

3.2. สภาพผิวด้านสัมผัสน้ำ

สภาพท่อไฟใหญ่ ท่อไฟเล็ก ท่อน้ำ ผงังเตา ผงังหน้า-หลัง Upper Drum Lower Drum (ลักษณะการชำรุด เสียรูป แตกร้าว รั่วซึม กัดกร่อน ตะกรัน โคลนตะกอน การอุดตันของอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ)

4. การทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างโดยการอัดน้ำ (Hydrostatic Test)

กรณี ☐ สร้างใหม่ ☐ ประจำปี ☐ คัดแปลง ☐ ซ่อมแซม ☐ เปลี่ยนโครงสร้าง ☒ อื่นๆ ได้รับการขยายฯ
ทดสอบที่ความดัน ผลการทดสอบ ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง
หากควรปรับปรุง สาเหตุ วิธีการปรับปรุง
การทำงานของลิ้นนิรภัย (Safety Valve) ผลการทดสอบ ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง
หากควรปรับปรุง สาเหตุ วิธีการปรับปรุง

5. การตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ความปลอดภัย (Function Test)

- การทำงานของเกจวัดความดัน ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง
- การทำงานของเครื่องสูบน้ำ (feed water pump) ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง
- การทำงานของเครื่องควบคุมระดับน้ำ ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง
- การทำงานของระบบสัญญาณเตือนภัย ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง
- การทำงานของเครื่องควบคุมความดัน (Pressure Control Switch) ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง


- หลอดแก้ววาล์วกระด้นน้ำ ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง
- การทำงานของลิ้นกันกลับ ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง

6. การตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ทั่วไป (General Equipment)


- การทำงานของเกจวัดอุณหภูมิปล่อย ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง
- ภาชนะเก็บน้ำป้อนเข้าหม้อไอน้ำหรือถังคอนเดนเสทรวมถึงระบบท่อ ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง
- เครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนป้อนเข้าหม้อไอน้ำ ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง
- ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง
- ฉนวนทั้งหมด (ตัวหม้อไอน้ำ ระบบท่อ อุปกรณ์การใช้ไอน้ำ ฯลฯ) ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง
- วาล์วถ่วงน้ำ (Blow down valve) ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง
- ลิ้นหรือวาล์วที่ติดตั้งกับหม้อไอน้ำ ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง

7. รายละเอียดของส่วนที่บกพร่องเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข

1. เสนอแนะปรับปรุงแก้ไข steam insulation ที่ตัวชุดเสียวเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนและ insulation จะเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น
เมื่อมีน้ำฝนเข้าไปด้านใน
2.
3.



[Handwritten signature]



8.สรุปผลการตรวจสอบ

- 8.1. ขอรับรองว่าหม้อไอน้ำเครื่องนี้สามารถใช้งานได้โดยปลอดภัยภายใต้ความดันใช้งานไม่เกิน 79.0 barg / 8.3 barg (HP/LP) เป็นเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ตรวจสอบ
- 8.2. ขอรับรองว่าหม้อไอน้ำเครื่องนี้ตามข้อ 8.1 และผู้ประกอบกิจการโรงงานได้แก้ไขตามรายละเอียดดังนี้แล้ว
- 8.2.1.....
- 8.2.2.....
- 8.2.3.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐาน

..... (วิศวกรผู้ตรวจสอบ)
(นาย พงษ์... อุทกเมธีธร.....)

ที่ อภ ๐๓๑๖/ ๑๘๘๖๒



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง เห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อไอน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง
เวียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ๕ จำกัด

อ้างถึง หนังสือของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ๕ จำกัด ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ๕ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐๐/๖๙๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลคอนหัวฝ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และไอน้ำ เพื่ออุตสาหกรรม ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.๘๘๒/๒๕๕๖ นอน. ได้ยื่นคำขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อไอน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้งคือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรม พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ท่านตรวจสอบภายในหม้อไอน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง ดังนี้

ลำดับ	หม้อน้ำ หมายเลข	หม้อน้ำหมายเลข เครื่อง	อัตราการผลิตไอน้ำ (ตันต่อชั่วโมง)	ตรวจสอบภายในหม้อน้ำ ครั้งต่อไป ไม่เกินวันที่	หมายเหตุ
๑	HRS651	17481-1	๗๘.๔๗๐๔	๑๖ เมษายน ๒๕๖๘	๓ ปี
๒	HRS652	17481-2	๗๘.๔๗๐๔	๑๓ เมษายน ๒๕๖๘	๓ ปี

ทั้งนี้ ท่านจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อไอน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างเคร่งครัด และเมื่อครบกำหนดการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อไอน้ำดังกล่าวแล้ว ท่านจะต้องยื่นคำขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อไอน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้งอีกครั้งต่อ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นายสุภกิจ บุญศิริ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๖ ต่อ ๒๓๐๕

โทรสาร ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๖ ต่อ ๒๓๐๔

ประจักษ์อิเล็กทรอนิกส์ sarabangadiv@mail.go.th



"อุตสาหกรรมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างรายได้ ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"



.....

จี.ภา.๐๓๑๐ / ๙๔.๖๒



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

๐๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง อนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้ำความร้อน

เรียน นายพจน์ คูทองเสถียร

ตามที่ท่าน นายพจน์ คูทองเสถียร ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๕๒ ประเภท ภูมิวิศวกร สาขาเบี่ยง วท.๑๐๐๒ ได้ขอต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้ำความร้อนไว้ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วอนุญาตให้ นายพจน์ คูทองเสถียร ต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้ำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๖-๖๔-๑๑๑๓ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องยังไม่หมดอายุ หรือมีการต่ออายุเป็นที่ยอมรับแล้ว

อนึ่ง กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดทำ “ระบบจัดการหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้ำความร้อน” เพื่อให้วิศวกรตรวจทดสอบรายงานความปลอดภัยผ่านระบบดังกล่าว โดยท่านจะสามารถใช้งานระบบได้ก็ต่อเมื่อท่านยืนยันตัวตนและได้รับรหัสผ่าน (password) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายปณตสรณ์ สุขยานนท์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย



(https://www.dew.go.th/res_engencom/)

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๒๒

โทรสาร ๐ ๒๒๕๔ ๓๑๔๒

<http://www.dew.go.th/>



แผนก ออ.บ.ค.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ในสำคัญ

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการทดสอบหม้อน้ำ

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๓-๐๓-๒๕๖๕-๐๓๗๕

นี้เพื่อเจาให้ นายพจน์ คูทองเสถียร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๙-๒๐๐๗-๐๖๐๗๕๐๕๑๑

ที่อยู เลขที่ ๒๑๒/๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งสุตา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการบริหารความปลอดภัย การควบคุมมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปืนจัน และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการเป็นผู้ให้บริการทดสอบหม้อน้ำหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้ำความร้อน และภาชนะรับความดัน ทั้งนี้ สามารถดำเนินการได้เฉพาะงานตามประเภทและขนาด ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน และกรอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔


ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศักดิ์ชัย สุขารว)

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Thailand Professional Engineering License



ได้รับรองความถูกต้อง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2565



วิศวกรผู้ตรวจสอบ
12/04/2023

รายงานการตรวจทดสอบหม้อน้ำ

ของ

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด

เลขที่ 700/696 หมู่ 7 ต.คอนหัวพ้อ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

หม้อน้ำหมายเลข 17481-2 (HRSG52)

วันที่เข้าทำการตรวจทดสอบ 12 เมษายน 2566

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำ
และตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัย

ข้าพเจ้า นายพจน์ คูณหงส์เกียรติ..... e-mail : ...phot.k@bgrimpower.com.....
โทรศัพท์ 081-7612320..... ได้รับใบอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน เลขทะเบียน 6-64-1133..... หมอดำเนินวันที่ 31 ธันวาคม 2568.....
ได้ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำ และตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ดังรายละเอียดที่แสดงในรายงานนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ข้อมูลโรงงาน:	ข้อมูลหม้อน้ำ :
บริษัท บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด.....	ผู้ผลิต Vogt Power International.....
ทะเบียนโรงงาน เลขที่ น.๘๘-๒/๒๕๕๖ นอน.....	รุ่นหม้อน้ำ.....
.....	หมายเลขหม้อน้ำ HRSG52 (17481-2)
สถานที่ตั้ง 700/696 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	Serial Number 17481-2A, 17481-2B, 17481-2C
ชลบุรี ต. คอนหัวพ้อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี.....	อัตราการผลิตไอ HP 66.371 /LP 12.108 kg/h
20000 (038-193286)	วันที่ตรวจสอบภายในครั้งล่าสุด 13 เมษายน 2565
จำนวนหม้อน้ำทั้งหมด 2 เครื่อง	วันที่ตรวจ 12 เมษายน 2566

๑.สรุปผลการตรวจภายนอกหม้อน้ำ

☒ เรียบร้อย

☐ บกพร่อง (ระบุ)

การตรวจสอบสภาพภายนอกหม้อน้ำไม่พบข้อบกพร่องที่มีผลต่อความปลอดภัยและการใช้งาน

(ลงชื่อ)
(.....นายพจน์ คูณหงส์เกียรติ.....)
วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)
(.....นาย.ธนวัชร ดีแสน.....)
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน



๒.สรุปผลการตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัย

อุปกรณ์ / เครื่องมือ	สภาพการตรวจสอบ		หมายเหตุ
เครื่องสูบล้างหม้อน้ำ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ลิ้นนํ้ารัย	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
อุปกรณ์แสดงระดับน้ำ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ระบบควบคุมระดับน้ำ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ระบบไล่อากาศอัตโนมัติ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
อุปกรณ์ตรวจหาเปลวไฟ	☐ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ระบบการตัดจ่ายเชื้อเพลิง	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ระบบสัญญาณเตือนภัย	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
มาตรวัดความดันไอน้ำ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ระบบควบคุมความดันไอน้ำ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ลิ้นระบายใต้ท้องหม้อน้ำ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
มาตรวัดอุณหภูมิปล่องไอเสีย	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิปล่องไอเสีย	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ระบบ Interlock ต่างๆ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	

รายละเอียดของส่วนที่บกพร่องและความเห็นของวิศวกร

หมายเหตุ : 1.หม้อน้ำหมายเลข HRS52 (17481-2) ได้มีการตรวจสอบภายใน (Hydrostatic test) เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565

ผลการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่อง

2.มีการทดสอบการทำงานของ Safety valves ด้วยวิธี FVT เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ผลการตรวจสอบไม่พบค่าเบี่ยงเบนเกินมาตรฐานที่กำหนดของ ASME Code และกฎหมาย

3.การตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำ HRS52 ไม่พบข้อบกพร่อง

ข้าพเจ้า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของวิศวกรจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนลงลายมือชื่อรับรอง

(ลงชื่อ)
(.....นายพจน์ คูทองเสถียร.....)
วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)
(.....นาย.ธนวัชร ดีแสน.....)
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน




รูปถ่ายวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด


หม้อน้ำหมายเลข HRS52 (17481-2)

เข้าทำการตรวจสอบเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566




.....
(นายพจน์ คูทองเสถียร / วท.1002






HRSG52 Boiler name plate




ภาพถ่ายการตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ของหม้อน้ำ HRSG52



ภาพถ่ายการตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ของหม้อน้ำ HRSG52



ภาพถ่ายการตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ของหม้อน้ำ HRSG52



ภาพถ่ายการตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ของหม้อน้ำ HRSG52

ที่ อก ๐๓๑๖/ ๑๘๘๖ ๖๖



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง เห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ๕ จำกัด

อ้างถึง หนังสือของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ๕ จำกัด ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ๕ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐๐/๖๙๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และไอน้ำ เพื่ออุตสาหกรรม ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.๘๘-๒/๒๕๕๖ นอน. ได้ยื่นคำขอความเห็นชอบในการตรวจสอบ ภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้งคือ กรมโรงงาน อุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรม พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ท่านตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลา เกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง ดังนี้

ลำดับ	หม้อน้ำ หมายเลข	หม้อน้ำหมายเลข เครื่อง	อัตราการผลิตไอน้ำ (ตันต่อชั่วโมง)	ตรวจสอบภายในหม้อน้ำ ครั้งต่อไป ไม่เกินวันที่	หมายเหตุ
๑	HRSG51	17481-1	๙๘.๔๙๙๔	๑๖ เมษายน ๒๕๖๘	๓ ปี
๒	HRSG52	17481-2	๙๘.๔๙๙๔	๑๓ เมษายน ๒๕๖๘	๓ ปี

ทั้งนี้ ท่านจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างเคร่งครัด และเมื่อครบกำหนดการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำดังกล่าวแล้ว ท่านจะต้องยื่นคำขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้งอีกครั้งต่อ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภกิจ บุญศิริ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๖ ต่อ ๒๓๐๕

โทรสาร ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๖ ต่อ ๒๓๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabangdiw@mail.go.th



"อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทเป็นก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"






ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Thailand Professional Engineering License



ได้รับรอง



วิศวกรผู้ตรวจสอบ)
12/04/2023

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 5 ปี



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

๐ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

ที่ กอ ๐๓๓๒ / ๕๔ ๒๒

เรื่อง อนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
เรียน นายพจน์ คูหณเสถียร

ตามที่ท่าน นายพจน์ คูหณเสถียร ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๕๒ ประเภท วิศวกร เลหะเบียน วก.๑๐๐๒
ได้ขอต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนไว้ต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วอนุญาตให้ นายพจน์ คูหณเสถียร ต่ออายุทะเบียนเป็น
วิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๖-๖๔-๑๑๑๓
จนถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องยังไม่หมดอายุ หรือมี
การต่ออายุเป็นที่ยอมรับแล้ว

อนึ่ง กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดทำ "ระบบจัดการหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำ
ความร้อน" เพื่อให้วิศวกรตรวจสอบรายงานความปลอดภัยผ่านระบบดังกล่าว โดยท่านจะสามารถใช้งานระบบ
ได้ก็ต่อเมื่อท่านยืนยันตัวตนและได้รับรหัสผ่าน (password) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพวิศวกรรมโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

Ummut.

(นายปณตสรณ์ สุธยานนท์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย



[https://www.dew.go.th/reqs_engin000/]

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๒๒
โทรสาร ๐ ๒๒๕๔ ๓๖๗๒
<http://www.dew.go.th/>

สำนักงานเทคโนโลยีและความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

UNP0572197

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบสำคัญ
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการทดสอบหม้อน้ำ

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๓-๐๑-๒๕๖๕-๐๓๗๕

ចំពោះលើកលែង អត្ថបទ ក្នុងសៀវភៅ

[illegible]

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 26

(นายศักดิ์สิทธิ์ บิลสาคร)

ผู้ชำนาญการกองการพลเรือน

รายงานผลการตรวจทดสอบความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ

การตรวจสอบ (Inspection)

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด

หมอน้ำหมายเลข HRSG52 ตรวจทดสอบเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566

1.ประวัติการชำรุดและการซ่อมแซมโครงสร้าง อุปกรณ์ และการล้างตะกอนในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. ลักษณะการชำรุด	-	ซ่อมโดย	-	เมื่อ	-
2. ลักษณะการชำรุด	-	ซ่อมโดย	-	เมื่อ	-
3. วิศวกรควบคุมและอำนาจการซ่อมชื่อ	-	ทะเบียนเลขที่	-		

2.การตรวจสอบสภาพภายนอก (External Inspection)

การติดตั้งหม้อไอน้ำ.....ปกติ.....การติดตั้งระบบท่อ.....ปกติ.....
สภาพภายนอกหม้อไอน้ำ (โครงสร้าง).....ปกติ.....
การติดตั้งอุปกรณ์ทั่วไป หรืออุปกรณ์ความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด ☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง (ระบุ).....

3.การตรวจสอบสภาพภายใน (Internal Inspection)

3.1.สภาพผิวด้านสัมผัสไฟ

สภาพท่อไฟใหญ่ ท่อไฟเล็ก ท่อน้ำ ฉนวนเตา ฉนวนหน้าหลัง Smoke Chamber ปูนทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน (ลักษณะการชำรุดเสียหาย แตกร้าว รั่วซึม กัดกร่อน ขึ้นฝ้าเขม่า หรือความผิดปกติต่างๆ).....

3.2.สภาพแวดล้อมต้นน้ำ

สภาพท่อไฟใหญ่ ท่อไฟเล็ก ท่อน้ำ ฉนวนเตา ฉนวนหน้า-หลัง Upper Drum Lower Drum (ลักษณะการชำรุด เสี่ยงรูป แดงริ้ว รั่วซึม กัดกร่อน ตะกรัน โคลนตะกอน การอุดตันของอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ).....

4.การทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างโดยการอัดน้ำ (Hydrostatic Test)

กรณี ☐ สร้างใหม่ ☐ ประจำปี ☐ คัดแปลง ☐ ซ่อมแซม ☐ เปลี่ยนโครงสร้าง ☒ อื่นๆ.....ได้รับการขอขยาย.....
ทดสอบที่ความดัน.....ผลการทดสอบ ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง.....
หากควรปรับปรุง สาเหตุ.....วิธีการปรับปรุง.....
การทำงานของวาล์วนิรภัย (Safety Valve).....ผลการทดสอบ ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง.....
หากควรปรับปรุง สาเหตุ.....วิธีการปรับปรุง.....

5.การตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ความปลอดภัย (Function Test)


- การทำงานของเกจวัดความดัน	☒ ปกติ	☐ ควรปรับปรุง
- การทำงานของเครื่องสูบน้ำ (feed water pump)	☒ ปกติ	☐ ควรปรับปรุง
- การทำงานของเครื่องควบคุมระดับน้ำ	☒ ปกติ	☐ ควรปรับปรุง
- การทำงานของระบบสัญญาณเตือนภัย	☒ ปกติ	☐ ควรปรับปรุง
- การทำงานของเครื่องควบคุมความดัน (Pressure Control Switch)	☒ ปกติ	☐ ควรปรับปรุง
- หลอดแก้วบอกระดับน้ำ	☒ ปกติ	☐ ควรปรับปรุง
- การทำงานของลิ้นก้นกลับ	☒ ปกติ	☐ ควรปรับปรุง

6.การตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ทั่วไป (General Equipment)


- | | | |
|--|--|--------------------------------------|
| - การทำงานของเกจวัดอุณหภูมิปล่อย | ☒ ปกติ | ☐ ควรปรับปรุง |
| - ภาชนะเก็บน้ำป้อนเข้าหม้อไอน้ำหรือถังคอนเดนเสทรวมถึงระบบท่อ | ☒ ปกติ | ☐ ควรปรับปรุง |
| - เครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนป้อนเข้าหม้อไอน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ควรปรับปรุง |
| - ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า | ☒ ปกติ | ☐ ควรปรับปรุง |
| - ฉนวนทั้งหมด (ตัวหม้อไอน้ำ ระบบท่อ อุปกรณ์การใช้ไอน้ำ ฯลฯ) | ☒ ปกติ | ☐ ควรปรับปรุง |
| - วาล์วล้างน้ำ (Blow down valve) | ☒ ปกติ | ☐ ควรปรับปรุง |
| - ถังหรือวาล์วที่ติดตั้งกับหม้อไอน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ควรปรับปรุง |

7.รายละเอียดของวุ่นที่บกพร่องเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข

1. เสนอแนะปรับปรุงแก้ไข steam insulation ที่ชำรุดเสียหายเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนและ insulation จะเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นเมื่อมีน้ำฝนเข้าไปด้านใน
- 2.
- 3.



[Handwritten signature]



8.สรุปผลการตรวจสอบ

- 8.1. ขอรับรองว่าหม้อไอน้ำเครื่องนี้สามารถใช้งานได้โดยปลอดภัยภายใต้ความดันใช้งาน ไม่เกิน 79.0 barg / 8.3 barg (HR/LP) เป็นเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ตรวจสอบ
- 8.2. ขอรับรองว่าหม้อไอน้ำเครื่องนี้ตามข้อ 8.1 และผู้ประกอบกิจการโรงงานได้แก้ไขตามรายละเอียดดังนี้แล้ว
 - 8.2.1.
 - 8.2.2.
 - 8.2.3.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐาน

[Handwritten signature] (วิศวกรผู้ตรวจสอบ)
(.....นาย พจน์ อุทมนเทียร.....)

เอกสารแนบที่ 35

เอกสารขึ้นทะเบียนรับรองผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ

ที่ อก ๐๓๑๒ / ๑๘๖๔๓



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง อนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ นำความร้อน

เรียน นายกิตติโชค นิตรกุล

ตามที่ท่านได้ขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ นำความร้อนของโรงงาน บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ๕ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.๘๘-๒/๒๕๕๖-นอน. ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๗๐๐/๖๙๖ หมู่ที่ ๗ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร แขวง/ตำบล ดอนหัวฬ่อ เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ท่านต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ นำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๓๑๑-๗๓๑-๔๑๘๖๔ ประจำโรงงานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายปณตสรค์ สูญานนท์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๑๕

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๙๒

<http://www.diw.go.th>

ที่ อก ๐๓๑๒ / ๑๘๖๔๕



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง อนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ นำความร้อน

เรียน นายอดิศักดิ์ อุดมสุข

ตามที่ท่านได้ขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ นำความร้อนของโรงงาน บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ๕ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.๘๘-๒/๒๕๕๖-นอน. ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๗๐๐/๖๙๖ หมู่ที่ ๗ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร แขวง/ตำบล ดอนหัวฬ่อ เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ท่านต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ นำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๓๑๑-๗๓๑-๓๘๕๐๖ ประจำโรงงานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายปณตสรค์ สูญานนท์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๑๕

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๙๒

<http://www.diw.go.th>

ที่ อก ๐๓๑๒ / ๘ ๔ ๖



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจําหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนํ้าความร้อน

เรียน นายศิริศักดิ์ ศรีสร้อย

ตามที่ท่านได้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจําหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนํ้า
ความร้อนของโรงงาน บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ๕ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.๘๘-๒/๒๕๕๖-นอน.
ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๗๐๐/๖๙๖ หมู่ที่ ๗ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร แขวง/ตำบล ดอนหัวฬ่อ เขต/อำเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ท่านขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจําหม้อน้ำหรือ
หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนํ้าความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๓๑๑-๗๓๑-๓๘๕๑๑ ประจําโรงงานดังกล่าวได้
ทั้งนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยได้ยกเลิกเลขทะเบียน ๓๑๑-๓๒๔-๓๘๕๑๑ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายปณตสรรค์ สุทยานนท์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๑๕
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๔๒
<http://www.diw.go.th>

รายงานผลการซ่อมแผนฉุกเฉินกรณีหม้อไอน้ำระเบิด

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4,5 จำกัด

Amata B.Grimm Power 4, 5 Ltd.

■ ABP 4

■ ABP 5

รายงานผลการฝึกซ้อมแผนการจัดการอุบัติการณ์ แผนเตรียมพร้อมและแผนฉุกเฉินกรณีหม้อไอน้ำระเบิด สารเคมีและวัตถุอันตรายหกรั่วไหล วันที่ 20 ธันวาคม 2566	หน้าที่ ...1./3....	
	ผู้รายงาน: พัชกร	วันที่: 20/12/2566
	ผู้ตรวจสอบ (Sr.SHESM): [Signature]	วันที่: 20/12/2566
	ผู้รับรอง (PPM): [Signature]	วันที่: 20/12/2566

วัน/เดือน/ปี ที่ฝึกซ้อมแผน 20 ธันวาคม 2566 เวลาที่ใช้ในการฝึกซ้อมแผน 10.00 – 11.30 น.

1. การระงับภาวะฉุกเฉิน

ผลการระงับ

ลำดับเหตุการณ์

- 10.35 น. ระบบ Control และ ระบบ Protection ของ GT51 Fail 100 % แต่ GT52 ตั้ง Trip ได้
- 10.35 น. ST50 Trip เนื่องจาก ระบบ Protection fail แล้ว ESV Command close.
- 10.35 น. CRO ABP5 พบว่า Press HP main STM ขึ้นไปถึง 72 bar , แต่ HP by pass control valve ไม่เปิด
(Set point HP by pass: open = 70.3 bar)
- 10.36 น. CRO ABP5 ลด load ไม่ได้ จึงกด Emergency Trip HRSG51 ไม่ได้ จึงทำให้ Pressure ของ
HP Superheat steam สูงขึ้นไปถึง 87 bar, แต่ Safety valve HP Superheat steam ไม่ทำงาน (Safety valve HP
Main STM Open : pressure > 85.2 bar)
- 10.37 น. OSM ติดต่อ PPM, ODM, MDM เมื่อไม่มีใครอยู่จึงทำหน้าที่เป็น EC
- 10.37 น. ประกาศแต่งตั้ง EC (คุณเกรียงไกร นาคพันธุ์)
- 10.37 น. ประกาศแต่งตั้ง AEC (คุณชนวัชร ดีแสน)
- 10.38 น. EC ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 2 และให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอพยพไปยังจุดรวมพล
- 10.39 น. CRO ABP5 S/D HRSG & GT ไม่ได้ และไม่สามารถไปปิด valve gas ที่ PTT station ได้ทัน
- 10.40 น. Pressure ที่ HP drum ขึ้นไปที่ 120 bar แต่ HP Drum safety valve ทั้ง 1 ตัวไม่ทำงาน,
Safety valve1 ของ HP Drum ทำงานที่มากกว่า 89.7 bar
Safety valve1 ของ LP Drum ทำงานที่มากกว่า 12.0 bar
Safety valve2 ของ LP Drum ทำงานที่มากกว่า 12.8 bar
Safety valve ของ LP main steam ทำงานที่มากกว่า 11.0 bar
- 10.32 น. Pressure สูงเกิน 120 bar จนทำให้ HP drum 51 เกิดการระเบิด
- 10.35 น. ทาง Operators สามารถปิด valve gas ที่ PTT gas station ได้ จึงทำให้ GT52 trip ไป.
- 10.35 น. มีโลหะที่เกิดจากการระเบิด ที่อยู่ด้านข้าง HRSG51 แตกเสียหายเป็นจำนวนมาก และพบชิ้นส่วนโลหะกระเด็น
ไปโดนแท่งค์สารเคมี NaOCl 10% บริเวณ CTW ABP5 ทำให้แตกและเกิดการรั่วไหล
- 10.37 น. EC แจ้ง ทีม PR ทำการแจ้งชุมชนโดยรอบ ABP4,5
- 10.38 น. EC แต่งตั้ง OC (คุณสุรพันธุ์ บุญฤทธิ์)
- 10.38 น. EC แต่งตั้ง AOC (คุณจารุต ทองศิริติกุล)
- 10.39 น. OC มาถึงที่เกิดเหตุ

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4,5 จำกัด

Amata B.Grimm Power 4, 5 Ltd.

■ ABP 4

■ ABP 5

- 10.39 น. FS แจ้ง EC ว่าจุด Safe Zone บริเวณหน้า Retention B.4
- 10.40 น. ทีม E4,E5,E6,E7 มาที่จุดเกิดเหตุ และทีม FS,CO Stand by ที่จุดรวมพล (บริเวณป้อม รปภ 4)
- 10.42 น. EC แต่งตั้ง CO (คุณชลัญญา คงกระพันธ์)
- 10.42 น. OC สั่งการทีม E7 เข้าควบคุมเหตุฉุกเฉิน ใส่ชุดกันสารเคมีและอยู่ในทิศทางเหนือลม (หน้าอาคาร ST 50)
- 10.43 น. EC สั่ง OC ระงับการรั่วไหล และเก็บกู้ สารเคมีปฏิบัติตามข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Safety Data Sheet : ของสาร NaOCI 10%) พร้อมสั่ง รปภ.ปิดกั้นรางระบายน้ำเพื่อป้องกันสารเคมีรั่วไหลออกสู่ภายนอก
- 10.43 น. CO แจ้ง EC จำนวนพนักงานที่มาจุดรวมพล และพบผู้สูญหาย จำนวน 1 คน
- 10.46 น. OC แจ้ง EC เจอผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ขาขวาหัก หัวแตก และหมดสติจากการสัมผัสสารเคมี ที่บริเวณข้าง MCT B.5
- 10.47 น. OC สั่ง ทีม E5 กันเขต – โดยระยะห่างไม่น้อยกว่า 50 ม.
- 10.48 น. OC สั่ง ทีม E6 เข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุ และเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เกิดเหตุ ปฏิบัติตาม SDS และ หลักการปฐมพยาบาล
- 10.50 น. EC สั่ง ทีม FS ทำการส่งต่อผู้บาดเจ็บนำรถ On call ส่งไปโรงพยาบาลวิภาวดี
- 10.55 น. EC สั่ง OC เก็บกู้และตรวจสอบสภาพความเสียหาย

ณ.จุด Safe Zone

- 10.51 น. CO แจ้ง EC ว่ามีนักข่าวและหน่วยงานราชการขอเข้าพื้นที่ โดยอยู่ที่ห้องประชุมตึก Admin
- 10.52 น. OC รายงาน EC สามารถควบคุมได้และกันเขต-ตรวจสอบพื้นที่เรียบร้อย
- 10.53 น. EC ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน
- 10.54 น. EC ติดต่อ BC เพื่อรายงานปัญหา (โทรรายงานต่อ PPM)
- 10.55 น. BC ปฏิบัติตามแผน BCP ดังนี้

1. สรุปความเสียหาย และผลกระทบ และกำหนดมาตรการแก้ไข ป้องกัน
2. การฟื้นฟูสภาพ และการทำ Big Cleaning Day
3. สรุปความเสียหาย และผลกระทบ และกำหนดมาตรการแก้ไข ป้องกัน
4. การฟื้นฟูสภาพ และการทำ Big Cleaning

ทุกทีม Clear พื้นที่และเข้าร่วมประชุมภายหลังซ่อมแผนฉุกเฉิน กรณีหม้อไอน้ำระเบิด สารเคมีและวัตถุอันตรายหกรั่วไหล

ปัญหาที่พบ ตามเอกสารแนบ แบบบันทึกแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบจากการปฏิบัติตามแผนเตรียมพร้อมและแผนฉุกเฉินกรณีหม้อไอน้ำระเบิด สารเคมีและวัตถุอันตรายหกรั่วไหล (ABP45-FM-SP-015)

2. การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการกำจัดของเสียไม่มีการใช้สารเคมีจริง

มาตรการจัดการ

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4,5 จำกัด

Amata B.Grimm Power 4, 5 Ltd.

■ ABP 4

■ ABP 5

ขยะที่เกิดจากการฝึกซ้อม จัดการทิ้งถึงขยะตามประเภทที่จัดเตรียมไว้

3. การอพยพ

ผลการอพยพ

การอพยพพนักงานและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องมายังจุดรวมพลภายในอาคารที่ปลอดภัยโดยการกักตุนอพยพและประกาศอพยพ เวลา 13.38 น. และทุกคนสามารถมายังจุดรวมพลได้ถูกต้องและพร้อมเพรียงกัน

ปัญหาที่พบ

-

4. การดำเนินการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

มีการประชุมสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขเป็นไปตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาที่พบ

-

5.การดำเนินการทบทวนและปรับเปลี่ยนกระบวนการหลังการฝึกซ้อม

จากการทบทวนหลังการฝึกซ้อมไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ปัญหาที่พบ

-

ผลการประเมิน

.....ผ่าน

☒ ผ่าน โดยต้องแก้ไขปรับปรุงในการฝึกซ้อมครั้งต่อไป

.....ไม่ผ่าน 1. ฝึกซ้อมใหม่

.....2. ปรับปรุงแผน.....และฝึกซ้อมใหม่

บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานสถานีใช้ก๊าซธรรมชาติ

ระเบียบการปฏิบัติงานการลดความเสี่ยงกรณีวาล์วควบคุมระบบท่อล้มเหลว (ABP45-OI-002)

 Amata B. Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย [Thirawat Sangman] [นายธีรวัฒน์ แสงมณี]	Page 1 of 7
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-020	Gas Metering and Regulating Station(GMRS) สถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ		Revision 02

เอกสารอ้างอิง

- PID A 3-1302.43-5651-002
- ABP4&5-TE-CNG-TR-0002 - 066

เอกสารสนับสนุน

-

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

-

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้เกิดความสอดคล้องทั้งในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ความต่อเนื่องทางธุรกิจและการใช้พลังงาน

ขอบเขต

วิธีการปฏิบัติงานฉบับนี้ใช้สำหรับควบคุมการปฏิบัติงานภายในภายใน โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4&5

คำจำกัดความ

- **Gas Metering and Regulating Station** คือสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ ที่ได้รับ จาก ปตท. นำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
 - GMRS จะมี valve หลักอยู่ 3 ชนิดคือ SSV(safety shutoff valve), PCV(pressure control valve) และ PSV(pressure safety valve)PCV จะใช้สำหรับควบคุมแรงดันของ gas ที่จ่ายเข้าสู่โรงไฟฟ้า ในกรณีที่มีการหยุดใช้ gas กระทั่งหนึ่งอาจทำให้แรงดันของ gas ในระบบสูงเกินไป ก็จะมี SSV ทำการปิด gas ก่อนเข้า PCV ได้ แต่ถ้าแรงดันยังไม่ลดลง ก็จะมี PSV เปิดเพื่อระบาย gas ออกจากระบบให้แรงดันกลับเข้าสู่ปกติ
 - สำหรับ SSV นั้นถ้ามีการปิดตัวอัตโนมัติแล้วจะไม่สามารถเปิดได้เอง ต้องไปทำการ reset manual เปิดขึ้นมาใหม่
 - ในGMRS จะมี line gas อยู่ 2 line กรณีที่ SSV ใน line main เกิดการปิดไปแล้วยังไม่ได้ทำการ reset manual เพื่อเปิด valve ก็จะมี line standby ซึ่งจะมีอุปกรณ์เหมือนกันกับ line main ทุกอย่าง เพียงแต่ตั้งค่าแรงดันของ gas ไม่เท่ากัน จะทำการเปิดใช้วาล์วอัตโนมัติขึ้นมาแทนที่

Approve by: (Narong Boonkhum)
Date: (20/04/2020)

ABP-FM-QP-001-rev.02

 Amata B. Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย [Thirawat Sangman] [นายธีรวัฒน์ แสงมณี]	Page 2 of 7
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-020	Gas Metering and Regulating Station(GMRS) สถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ		Revision 02

ข้อควรปฏิบัติ/ข้อเตือนระวัง

- ด้านความปลอดภัย
 - จด E-log sheet มีชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด ทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน
 - การ Isolate อุปกรณ์ที่มีชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด ทำให้ไฟฟ้าช็อต ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน
 - การ Isolate วาล์วและระบบท่อก๊าซ แดกหรือรั่ว ที่มีความแรงดันสูง กระแทกหรือสัมผัสถูกร่างกายทำให้มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน
 - ท่อก๊าซชำรุด แดก รั่ว เกิดประกายไฟทำให้ระบบเกิดการระเบิด
- ด้านสุขภาพอนามัย
 - ท่อก๊าซชำรุด แดก รั่ว ทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ
- ด้านสิ่งแวดล้อม
 - ท่อก๊าซชำรุด แดก รั่ว สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ
 - ท่อก๊าซชำรุด แดก รั่ว ในปริมาณมากเกิดสภาวะเรือนกระจก

อุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่

อุปกรณ์ PPE ขั้นพื้นฐานในการเข้าพื้นที่การผลิตฯ ทั้งหมด คือ รองเท้านิรภัย แวนดานิรภัย หมวกนิรภัย เสื้อแขนยาว

ขั้นตอนที่ต้องสวม PPE เพิ่มเติม	รายการ PPE ที่ต้องสวมใส่	หมายเหตุ
การ Isolate valve และอุปกรณ์	ถุงมือผ้า	

Approve by: (Narong Boonkhum)
Date: (20/04/2020)

ABP-FM-QP-001-rev.02

 Amata B. Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย [Thirawat Sangman] [นายธีรวัฒน์ แสงมณี]	Page 3 of 7
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-020	Gas Metering and Regulating Station(GMRS) สถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ		Revision 02

วิธีการปฏิบัติงาน

1. ข้อมูลทั่วไป (General)

1.1 อุปกรณ์หลักที่เกี่ยวข้อง (Major Equipment)

- Hydraulic Operated Valve (HOV)
- Gas Filter
- Active Pressure Regulator Valve
- Monitor Pressure Regulator Valve
- Safety Shut off Valve
- Pressure Relief Valve
- Gas turbine Meter
- Gas Vent Valve

1.2 ระบบควบคุมอุปกรณ์

Drive/Function	DCS/RTU		Local	
	Auto	Manual	Auto	Manual
Hydraulic Operated Valve (HOV)	On	Open/Close	-	Open/Close
Active Pressure Regulator Valve	On	Open/Close	-	Open/Close
Monitor Pressure Regulator Valve	On	Open/Close	-	Open/Close
Safety Shut off Valve	On	Open/Close	-	Open/Close
Gas Filter	-	Open/Close	-	Open/Close
Gas turbine Meter	-	Open	-	Open

2. ขั้นตอนการเตรียมระบบ (Preparations System)

2.1 การเตรียมระบบ กรณี เข้าใช้งาน RUN A

- ___ OPEN 5651-HOV-0201 Hydraulic Operated Valve (HOV)
- ___ OPEN 5651-HV-0220A Gas inlet Manual Valve Run A
- ___ OPEN 5651-HV-0220B Gas inlet Manual Valve Run B
- ___ Gas Filter Run A "IN SERVICE"

 Amata B. Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย [Thirawat Sangman] [นายธีรวัฒน์ แสงมณี]	Page 4 of 7
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-020	Gas Metering and Regulating Station(GMRS) สถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ		Revision 02

- ___ Gas Filter Run B "IN SERVICE"
- ___ Safety Shut off Valve Run A 5651-SSV-0203A อยู่ตำแหน่ง OPEN
- ___ Safety Shut off Valve Run B 5651-SSV-0203B อยู่ตำแหน่ง OPEN
- ___ Monitor Pressure Regulator Valve Run A 5651-PCV-0204A อยู่ตำแหน่ง OPEN
- ___ Monitor Pressure Regulator Valve Run B 5651-PCV-0204B อยู่ตำแหน่ง OPEN
- ___ Active Pressure Regulator Valve Run A 5651-PCV- 0205A อยู่ตำแหน่ง OPEN
- ___ Active Pressure Regulator Valve Run B 5651-PCV-0205B อยู่ตำแหน่ง Close

2.2 การเตรียมระบบ กรณี เข้าใช้งาน RUN B

- ___ OPEN 5651-HOV-0201 Hydraulic Operated Valve (HOV)
- ___ OPEN 5651-HV-0220A Gas inlet Manual Valve Run A
- ___ OPEN 5651-HV-0220B Gas inlet Manual Valve Run B
- ___ Gas Filter Run A "IN SERVICE"
- ___ Gas Filter Run B "IN SERVICE"
- ___ Safety Shut off Valve Run A 5651-SSV-0203A อยู่ตำแหน่ง OPEN
- ___ Safety Shut off Valve Run B 5651-SSV-0203B อยู่ตำแหน่ง OPEN
- ___ Monitor Pressure Regulator Valve Run A 5651-PCV-0204A อยู่ตำแหน่ง OPEN
- ___ Monitor Pressure Regulator Valve Run B 5651-PCV-0204B อยู่ตำแหน่ง OPEN
- ___ Active Pressure Regulator Valve Run A 5651-PCV-0205A อยู่ตำแหน่ง Close
- ___ Active Pressure Regulator Valve Run B 5651-PCV-0205B อยู่ตำแหน่ง Open

3. ขั้นตอนการใช้งาน

3.1 การเตรียมระบบ และนำเข้าใช้งาน RUN A

- ___ ระบบ Control Gas Metering and Regulating Station (GMRS) "IN SERVICE"
- ___ Monitor Pressure Regulator Valve Run A 5651-PCV-0204A "IN SERVICE"
- ___ Monitor Pressure Regulator Valve Run B 5651-PCV-0204B "IN SERVICE"
- ___ Active Pressure Regulator Valve Run A 5651-PCV-0205A "IN SERVICE"
- ___ Active Pressure Regulator Valve Run B 5651-PCV-0205B "IN SERVICE"

 Amata B. Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย [Thirawat Sangman] [นายธีรวัฒน์ แสงมณี]	Page 5 of 7
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-020	Gas Metering and Regulating Station(GMRS) สถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ		Revision 02

- ___ Hydraulic Operated Valve (HOV) **"IN SERVICE"**
- ___ ตรวจสอบอุปกรณ์วัด Pressure, Flow, Temp ของระบบทุกตัว **"IN SERVICE"**
- ___ ตรวจสอบ **All Valve** อยู่ตำแหน่ง **"OPEN"**

Hydraulic Operated Valve (HOV)	5651-HOV-0201
Gas inlet Manual Valve Run A	5651-HV-0220A
Gas inlet Manual Valve Run B	5651-HV-0220B
Inlet Filter run A Valve	-
Inlet Filter run B Valve	-
Safety Shut off Valve Run A	5651-SSV-0203A
Safety Shut off Valve Run B	5651-SSV-0203B
Monitor Pressure Regulator Valve Run A	5651-PCV-0204A
Monitor Pressure Regulator Valve Run B	5651-PCV-0204B
Active Pressure Regulator Valve Run A	5651-PCV-0205A
Gas Outlet Valve Run A	5651-HV-0225A
Gas Outlet Valve Run B	5651-HV-0225B
Bypass Valve	5651-HV-0226
Gas turbine Meter Inlet Isolation Valve Run A	5651-HV-0227A
Gas turbine Meter Outlet Isolation Valve Run A	5651-HV-0230A
Gas Supply Outlet Valve (Emergency)	5651-HV-0231

- ตรวจสอบ **All Valve** อยู่ตำแหน่ง **"CLOSED"**

Active Pressure Regulator Valve Run B	5651-PCV-0205B
Gas turbine Meter Inlet Isolation Valve Run B	5651-HV-0227B
Gas turbine Meter Outlet Isolation Valve Run B	5651-HV-0230B

 Amata B. Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย [Thirawat Sangman] [นายธีรวัฒน์ แสงมณี]	Page 6 of 7
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-020	Gas Metering and Regulating Station(GMRS) สถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ		Revision 02

3.2 การเตรียมระบบ และนำเข้าใช้งาน RUN B

- ___ ระบบ Control Gas Metering and Regulating Station(GMRS) **"IN SERVICE"**
- ___ Monitor Pressure Regulator Valve Run A 5651-PCV-0204A **"IN SERVICE"**
- ___ Monitor Pressure Regulator Valve Run B 5651-PCV-0204B **"IN SERVICE"**
- ___ Active Pressure Regulator Valve Run A 5651-PCV-0205A **"IN SERVICE"**
- ___ Active Pressure Regulator Valve Run B 5651-PCV-0205B **"IN SERVICE"**
- ___ Hydraulic Operated Valve (HOV) **"IN SERVICE"**
- ___ ตรวจสอบอุปกรณ์วัด Pressure, Flow, Temp ของระบบทุกตัว **"IN SERVICE"**
- ___ ตรวจสอบ **All Valve** อยู่ตำแหน่ง **"OPEN"**

Hydraulic Operated Valve (HOV)	5651-HOV-0201
Gas inlet Manual Valve Run A	5651-HV-0220A
Gas inlet Manual Valve Run B	5651-HV-0220B
Inlet Filter run A Valve	-
Inlet Filter run B Valve	-
Safety Shut off Valve Run A	5651-SSV-0203A
Safety Shut off Valve Run B	5651-SSV-0203B
Monitor Pressure Regulator Valve Run A	5651-PCV-0204A
Monitor Pressure Regulator Valve Run B	5651-PCV-0204B
Active Pressure Regulator Valve Run B	5651-PCV-0205B
Gas Outlet Valve Run A	5651-HV-0225A
Gas Outlet Valve Run B	5651-HV-0225B
Bypass Valve	5651-HV-0226
Gas turbine Meter Inlet Isolation Valve Run B	5651-HV-0227B
Gas turbine Meter Outlet Isolation Valve Run B	5651-HV-0230B
Gas Supply Outlet Valve (Emergency)	5651-HV-0231

	Amata B. Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)	Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย [Thirawat Sangman] [นายธีรวัฒน์ แสงมณี]	Page 7 of 7
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-020	Gas Metering and Regulating Station (GMRS) สถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ		Revision 02

___ ตรวจสอบ All Valve อยู่ตำแหน่ง “CLOSED”

Active Pressure Regulator Valve Run A	5651-PCV-0205A
Gas turbine Meter Inlet Isolation Valve Run A	5651-HV-0227A
Gas turbine Meter Outlet Isolation Valve Run A	5651-HV-0230A

การปฏิบัติงานเมื่อ PTT มีการ Calibrate flow meter

- (1) **Calibrate turbine meter** จะต้องจดบันทึกหรือถ่ายรูป meter ก่อนถอด Calibrate turbine meter และหลังติดตั้งก่อนเข้าใช้งาน
- (2) **Calibrate flow computer** จะต้อง print Metering Daily Billing Report ก่อนทาง PTT Calibrate flow computer และก่อน In-service ทาง PTT เซ็นต์ชื่อรับรอง

เอกสารแนบที่ 39

เอกสารตัวอย่างการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

AMATA B. GRIMM POWER 4.5 LIMITED
FIRE EXTINGUISHER INSPECTION FORM
ឧបករណ៍បាញ់ភ្លើង

ឈ្មោះអ្នកប្រឹក្សា: អ៊ិនស៊ុយរ៉ង់, CO2, អ៊ិនស៊ុយរ៉ង់
ឈ្មោះអ្នកប្រឹក្សា: អ៊ិនស៊ុយរ៉ង់, CO2, អ៊ិនស៊ុយរ៉ង់

ល.រ No.	ប្រភេទ Type	ទំហំ Size (lit)	ទំហំដង បាញ់ភ្លើង (kg)	ទីតាំងដង បាញ់ភ្លើង Fire extinguisher installed area	ស្ថានភាពដងបាញ់ភ្លើង Fire extinguisher Condition					ស្ថានភាព ស្ថានភាព	កម្រិត កម្រិត
					ដង Bottle	ស្រោច Nozzle	ស្រោច Nozzle	ស្រោច Nozzle	ស្រោច Nozzle		
1	Dry Chemical	15		Guard House (ABP5)	/	/	/	/	/		
2	CO2	15	18.40	PEA, Terminal Station	/	/	/	/	/		19.55
3	Dry Chemical	15		Guard House (ABP4)	/	/	/	/	/		
4	Dry Chemical	15		GNRS (ABP4)	/	/	/	/	/		
5	Dry Chemical	15		GNRS (ABP4)	/	/	/	/	/		
6	Dry Chemical	15		GNRS (ABP5)	/	/	/	/	/		
7	Dry Chemical	15		GNRS (ABP5)	/	/	/	/	/		
8	CO2	15	18.40	Control Room Gas Metering Station	/	/	/	/	/		21.54
9	CO2	15	18.40	Control Room Gas Metering Station	/	/	/	/	/		21.52
10	CO2	10	10.00	Gas Turbine 42	/	/	/	/	/		11.01
11	CO2	10	10.00	Gas Turbine Control Room 42	/	/	/	/	/		11.71
12	Dry Chemical	15		HRSG 42	/	/	/	/	/		
13	Dry Chemical	15		HRSG 42	/	/	/	/	/		
14	Dry Chemical	15		HRSG 41	/	/	/	/	/		
15	CO2	10	10.00	Gas Turbine 41	/	/	/	/	/		11.81
16	CO2	10	10.00	Gas Turbine Control Room 41	/	/	/	/	/		11.67
17	CO2	10	10.00	1F SWGR Room (W)	/	/	/	/	/		11.24
18	CO2	10	10.00	1F SWGR Room (E)	/	/	/	/	/		11.68
19	Dry Chemical	15		2F Electrical/Control Building (W)	/	/	/	/	/		11.71
20	CO2	10	10.00	2F Electrical/Control Building (E)	/	/	/	/	/		11.65
21	Dry Chemical	15		2F Battery Room	/	/	/	/	/		10.97
22	CO2	10	10.00	2F Electrical/Control Building (E)	/	/	/	/	/		11.91
23	Dry Chemical	15		2F Electrical/Control Building (W)	/	/	/	/	/		11.79
24	CO2	10	10.00	2F Electrical/Control Building (E)	/	/	/	/	/		14.92
25	Dry Chemical	15		2F Electrical/Control Building (E)	/	/	/	/	/		11.26
26	CO2	10	10.00	STG Building (ABP4,W)	/	/	/	/	/		10.74
27	Dry Chemical	15		STG Building (ABP4,W)	/	/	/	/	/		10.74
28	CO2	10	10.00	STG Building (ABP4,S)	/	/	/	/	/		11.62
29	Dry Chemical	15		HRSG Local Control Building (ABP4)	/	/	/	/	/		14.64
30	CO2	10	10.00	HRSG Local Control Building (ABP4)	/	/	/	/	/		15.14
31	Dry Chemical	15		Sludge Container	/	/	/	/	/		15.17
32	CO2	10	10.00	Water Treatment Plant	/	/	/	/	/		15.17
33	Dry Chemical	15		Water Treatment Plant	/	/	/	/	/		15.17
34	CO2	10	10.00	Laboratory	/	/	/	/	/		11.66
35	Dry Chemical	15		Laboratory	/	/	/	/	/		15.20
36	CO2	10	10.00	Electrical Room WTP	/	/	/	/	/		10.90
37	Dry Chemical	15		Electrical Room WTP	/	/	/	/	/		11.10
38	CO2	10	10.00	Fire Pump	/	/	/	/	/		15.18
39	Dry Chemical	15		Fire Pump	/	/	/	/	/		10.54
40	CO2	10	10.00	Air Compressor	/	/	/	/	/		11.03
41	Dry Chemical	15		Air Compressor	/	/	/	/	/		11.22
42	CO2	10	10.00	Emergency Diesel Generator (ABP4)	/	/	/	/	/		10.90
43	Dry Chemical	15		Emergency Diesel Generator (ABP4)	/	/	/	/	/		11.69
44	CO2	10	10.00	Emergency Diesel Generator (ABP5)	/	/	/	/	/		11.69
45	Dry Chemical	15		Emergency Diesel Generator (ABP5)	/	/	/	/	/		11.69
46	CO2	10	10.00	Chiller Plant (ABP4)	/	/	/	/	/		11.70
47	Dry Chemical	15		Chiller Plant (ABP4)	/	/	/	/	/		11.70
48	CO2	10	10.00	Chiller Plant (ABP5)	/	/	/	/	/		11.66
49	Dry Chemical	15		Chiller Plant (ABP5)	/	/	/	/	/		11.66
50	CO2	10	10.00	Electrical Room Chiller Plant (ABP4)	/	/	/	/	/		11.70
51	Dry Chemical	15		Electrical Room Chiller Plant (ABP5)	/	/	/	/	/		11.70
52	CO2	10	10.00	STG Building (ABP5,W)	/	/	/	/	/		11.70
53	Dry Chemical	15		STG Building (ABP5,S)	/	/	/	/	/		11.72
54	CO2	10	10.00	STG Building (ABP5,S)	/	/	/	/	/		13.44
55	Dry Chemical	15		Gas Turbine 52	/	/	/	/	/		10.45
56	CO2	10	10.00	HRSG 52	/	/	/	/	/		12.03
57	Dry Chemical	15		HRSG 52	/	/	/	/	/		12.03
58	CO2	10	10.00	Gas Turbine 51	/	/	/	/	/		11.70
59	Dry Chemical	15		HRSG 51	/	/	/	/	/		11.70
60	CO2	10	10.00	HRSG Local Control Building (ABP5)	/	/	/	/	/		11.70
61	Dry Chemical	15		HRSG Local Control Building (ABP5)	/	/	/	/	/		11.70
62	CO2	10	10.00	2F Warehouse	/	/	/	/	/		11.66
63	Dry Chemical	15		2F Warehouse	/	/	/	/	/		11.66
64	CO2	10	10.00	1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.41
65	Dry Chemical	15		1F Warehouse	/	/	/	/	/		10.99
66	CO2	10	10.00	1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.66
67	Dry Chemical	15		1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.66
68	CO2	10	10.00	1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
69	Dry Chemical	15		1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
70	CO2	10	10.00	1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
71	Dry Chemical	15		1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
72	CO2	10	10.00	1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
73	Dry Chemical	15		1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
74	CO2	10	10.00	1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
75	Dry Chemical	15		1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
76	CO2	10	10.00	1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
77	Dry Chemical	15		1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
78	CO2	10	10.00	1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
79	Dry Chemical	15		1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
80	CO2	10	10.00	1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
81	Dry Chemical	15		1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
82	CO2	10	10.00	1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
83	Dry Chemical	15		1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
84	CO2	10	10.00	1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
85	Dry Chemical	15		1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
86	CO2	10	10.00	1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
87	Dry Chemical	15		1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
88	CO2	10	10.00	1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
89	Dry Chemical	15		1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
90	CO2	10	10.00	1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
91	Dry Chemical	15		1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
92	CO2	10	10.00	1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
93	Dry Chemical	15		1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
94	CO2	10	10.00	1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
95	Dry Chemical	15		1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
96	CO2	10	10.00	1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
97	Dry Chemical	15		1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
98	CO2	10	10.00	1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
99	Dry Chemical	15		1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79
100	CO2	10	10.00	1F Warehouse	/	/	/	/	/		11.79

ឈ្មោះអ្នកប្រឹក្សា: អ៊ិនស៊ុយរ៉ង់, CO2, អ៊ិនស៊ុយរ៉ង់
ឈ្មោះអ្នកប្រឹក្សា: អ៊ិនស៊ុយរ៉ង់, CO2, អ៊ិនស៊ុយរ៉ង់

ល.រ No.	ប្រភេទ Type	ទំហំ Size (lit)	ទំហំដង បាញ់ភ្លើង (kg)	ទីតាំងដង បាញ់ភ្លើង Fire extinguisher installed area	ស្ថានភាពដងបាញ់ភ្លើង Fire extinguisher Condition					ស្ថានភាព ស្ថានភាព	កម្រិត កម្រិត
					ដង Bottle	ស្រោច Nozzle	ស្រោច Nozzle	ស្រោច Nozzle	ស្រោច Nozzle		
54	Dry Chemical	15		1F Workshop	/	/	/	/	/		
	CO2	10	10.00	1F Workshop	/	/	/	/	/		11.16
55	Dry Chemical	15		1F Workshop	/	/	/	/	/		11.70
	CO2	10	10.00	1F Workshop	/	/	/	/	/		11.70
56	Dry Chemical	15		1F Workshop	/	/	/	/	/		11.70
	CO2	10	10.00	1F Workshop	/	/	/	/	/		11.70
57	Dry Chemical	15		2F Warehouse	/	/	/	/	/		11.90
	CO2	10	10.00	2F Warehouse	/	/	/	/	/		11.90
58	Dry Chemical	15		2F Warehouse	/	/	/	/	/		11.09
	CO2	10	10.00	2F Warehouse	/	/	/	/	/		11.09
59	Dry Chemical	15		2F Warehouse	/	/	/	/	/		11.66
	CO2	10	10.00	2F Warehouse	/	/	/	/	/		11.66
60	Dry Chemical	15		3F Warehouse	/	/	/	/	/		11.66
	CO2	10	10.00	3F Warehouse	/	/	/	/	/		11.66
61	Dry Chemical	15		3F Warehouse	/	/	/	/	/		11.66
	CO2	10	10.00	3F Warehouse	/	/	/	/	/		11.66
62	Dry Chemical	15		3F Warehouse	/	/	/	/	/		11.66
	CO2	10	10.00	3F Warehouse	/	/	/	/	/		11.66
63	Dry Chemical	15		1F Workshop (Fire hose cabinet)	/	/	/	/	/		
64	Dry Chemical	15		2F Workshop (Fire hose cabinet)	/	/	/	/	/		
65	Dry Chemical	15		3F Workshop (Fire hose cabinet)	/	/	/	/	/		
66	Dry Chemical	15		Warehouse	/	/	/	/	/		
67	Dry Chemical	15		Warehouse	/	/	/	/	/		
68	Dry Chemical	15		Boler41	/	/	/	/	/		
	CO2	10	14.20	Boler41	/	/	/	/	/		16.10
69	Dry Chemical	15		Boler41	/	/	/	/	/		
	CO2	10	11.70	Boler41	/	/	/	/	/		16.29
70	Dry Chemical	15		Boler42	/	/	/	/	/		
	CO2	10	11.70	Boler42	/	/	/	/	/		15.66
71	Dry Chemical	15		Boler42	/	/	/	/	/		
	CO2	10	11.70	Boler42	/	/	/	/	/		16.09
72	Dry Chemical	15		Feed Tank ABP4	/	/	/	/	/		
	CO2	10	11.70	Feed Tank ABP4	/	/	/	/	/		16.09
73	Dry Chemical	15		Feed Tank ABP4	/	/	/	/	/		
	CO2	10	11.70	Feed Tank ABP4	/	/	/	/	/		16.10
74	Dry Chemical	15		Cooling Tower 40	/	/	/	/	/		
	CO2	10	11.70	Cooling Tower 40	/	/	/	/	/		11.98
75	Dry Chemical	15		Cooling Tower 40	/	/	/	/	/		
	CO2	10	11.70	Cooling Tower 40	/	/	/	/	/		11.67
76	Dry Chemical	15		Boler51	/	/	/	/	/		
	CO2	10	11.70	Boler51	/	/	/	/	/		15.56
77	Dry Chemical	15		Boler51	/	/	/	/	/		
	CO2	10	14.20	Boler51	/	/	/	/	/		16.12
78	Dry Chemical	15		Boler51	/	/	/	/	/		
	CO2	10	14.20	Boler52	/	/	/	/	/		16.15
79	Dry Chemical	15		Boler52	/	/	/	/	/		
	CO2	10	14.20	Boler52	/	/	/	/	/		16.15
80	Dry Chemical	15		Feed Tank ABP5	/	/	/	/	/		
	CO2	10	14.20	Feed Tank ABP5	/	/	/	/	/		16.11
81	Dry Chemical	15		Feed Tank ABP5	/	/	/	/	/		
	CO2	10	14.20	Feed Tank ABP5	/	/	/	/	/		16.17
82	Dry Chemical	15		Cooling Tower 50	/	/	/	/	/		
	CO2	10	10.00	Cooling Tower 50	/	/	/	/	/		11.90
83	Dry Chemical	15		Cooling Tower 50	/	/	/	/	/		
	CO2	10	10.00	Cooling Tower 50	/	/	/	/	/		11.20
84	Dry Chemical	15		Oil Room	/	/	/	/	/		
	CO2	10	10.00	Oil Room	/	/	/	/	/		10.45
85	Dry Chemical	15		Oil Room	/	/	/	/	/		
	CO2	10	10.00	Oil Room	/	/	/	/	/		15.52
86	Dry Chemical	15		Chemical Room	/	/	/	/	/		
	CO2	10	10.00	Chemical Room	/	/	/	/	/		15.99
87	Dry Chemical	15		Chemical Room	/	/	/	/	/		
	CO2	10	10.00	Chemical Room	/	/	/	/	/		15.88
88	Dry Chemical	15		Gas Room	/	/	/	/	/		
	CO2	10	10.00	Gas Room	/	/	/	/	/		15.92
89	Dry Chemical	15		Gas Room	/	/	/	/	/		
	CO2	10	10.00	Gas Room	/	/	/	/	/		15.96
90	Dry Chemical	15		Waste Room	/	/	/	/	/		
	CO2	10	14.20	Waste Room	/	/	/	/	/		16.15
91	Dry Chemical	15		Waste Room	/	/	/	/	/		
	CO2	10	10.00	Waste Room	/	/	/	/	/		15.86
92	Dry Chemical	15		Waste Room	/	/	/	/	/		
	CO2	10	10.00	Waste Room	/	/	/	/	/		15.29
93	Dry Chemical	50	70.00	3F Electrical/Control building (W)	/	/	/	/	/		90.67
94	CO2	50	70.00	3F Electrical/Control building (E)	/	/	/	/	/		90.67
95	CO2	50	70.00	1F SWGR Room (W)	/	/	/	/	/		90.20
96	CO2	50	70.00	1F SWGR Room (E)	/	/	/	/	/		90.16
97	Dry Chemical	15		Conference building	/	/	/	/	/		11.69
	CO2	10	10.00	Conference building	/	/	/	/	/		11.69
98	Dry Chemical	15		Conference building	/	/	/	/	/		
	CO2	10	10.00	Conference building	/	/	/	/	/		11.45
99	Dry Chemical	2		Fungr	/	/	/	/	/		
	CO2	15		Fire Pump/PS3	/	/	/	/	/		
100	Dry Chemical	15		Fire Pump/PS3	/	/	/	/	/		
	CO2	10	10.00	Fire Pump/PS3	/	/	/	/	/		11.85

ปีการศึกษา ๒๕๖๖

No.	ชนิดสารเคมี	ประเภทสารเคมี	ปริมาณ (kg)	สถานที่เก็บรักษา	ข้อมูลการติดตั้งระบบดับเพลิง	ผลการประเมินความเสี่ยง					
						ความเสี่ยงต่ำ	ความเสี่ยงปานกลาง	ความเสี่ยงสูง	ความเสี่ยงวิกฤต		
1	Dry Chemical	CO2	15	Guard House (ABPS)	/	/	/	/	/		
2	Dry Chemical	CO2	15	PEA Terminal Station	/	/	/	/	/		
3	Dry Chemical	CO2	15	Guard House (ASP4)	/	/	/	/	/		
4	Dry Chemical	CO2	15	GMSG (ABP4)	/	/	/	/	/		
5	Dry Chemical	CO2	15	GMSG (ABP4)	/	/	/	/	/		
6	Dry Chemical	CO2	15	GMSG (ABPS)	/	/	/	/	/		
7	Dry Chemical	CO2	15	GMSG (ABPS)	/	/	/	/	/		
8	CO2	CO2	15	Control Room Gas Metering Station	/	/	/	/	/		
9	CO2	CO2	15	Control Room Gas Metering Station	/	/	/	/	/		
10	CO2	CO2	10.00	Gas Turbine 42	/	/	/	/	/		
11	CO2	CO2	10.00	Gas Turbine Control Room 42	/	/	/	/	/		
12	Dry Chemical	CO2	15	HRSO 42	/	/	/	/	/		
13	Dry Chemical	CO2	15	HRSO 42	/	/	/	/	/		
14	Dry Chemical	CO2	15	HRSO 41	/	/	/	/	/		
15	CO2	CO2	10.00	Gas Turbine 41	/	/	/	/	/		
16	CO2	CO2	10.00	Gas Turbine Control Room 41	/	/	/	/	/		
17	CO2	CO2	10.00	1F SWGR Room (W)	/	/	/	/	/		
18	CO2	CO2	10.00	1F SWGR Room (E)	/	/	/	/	/		
19	CO2	CO2	10.00	1F SWGR Room (E)	/	/	/	/	/		
20	Dry Chemical	CO2	15	2F Electrical/Control Building (W)	/	/	/	/	/		
21	Dry Chemical	CO2	15	2F Electrical/Control Building (W)	/	/	/	/	/		
22	Dry Chemical	CO2	15	2F Battery Room	/	/	/	/	/		
23	Dry Chemical	CO2	15	2F Battery Room	/	/	/	/	/		
24	Dry Chemical	CO2	15	2F Electrical/Control Building (E)	/	/	/	/	/		
25	Dry Chemical	CO2	15	2F Electrical/Control Building (E)	/	/	/	/	/		
26	Dry Chemical	CO2	15	3F Electrical/Control Building (W)	/	/	/	/	/		
27	Dry Chemical	CO2	15	3F Electrical/Control Building (W)	/	/	/	/	/		
28	Dry Chemical	CO2	15	3F Electrical/Control Building (E)	/	/	/	/	/		
29	Dry Chemical	CO2	15	3F Electrical/Control Building (E)	/	/	/	/	/		
30	Dry Chemical	CO2	15	STG Building (ABP4,W)	/	/	/	/	/		
31	Dry Chemical	CO2	15	STG Building (ABP4,W)	/	/	/	/	/		
32	Dry Chemical	CO2	15	STG Building (ABP4,S)	/	/	/	/	/		
33	Dry Chemical	CO2	15	STG Building (ABP4,S)	/	/	/	/	/		
34	Dry Chemical	CO2	15	HRSO Local Control Building (ABP4)	/	/	/	/	/		
35	Dry Chemical	CO2	15	HRSO Local Control Building (ABP4)	/	/	/	/	/		
36	Dry Chemical	CO2	15	Sludge Container	/	/	/	/	/		
37	Dry Chemical	CO2	15	Water Treatment Plant	/	/	/	/	/		
38	Dry Chemical	CO2	15	Water Treatment Plant	/	/	/	/	/		
39	Dry Chemical	CO2	15	Laboratory	/	/	/	/	/		
40	Dry Chemical	CO2	15	Laboratory	/	/	/	/	/		
41	Dry Chemical	CO2	15	Electrical Room WTP	/	/	/	/	/		
42	Dry Chemical	CO2	15	Electrical Room WTP	/	/	/	/	/		
43	Dry Chemical	CO2	15	Pine Pump	/	/	/	/	/		
44	Dry Chemical	CO2	15	Pine Pump	/	/	/	/	/		
45	Dry Chemical	CO2	15	Air Compressor	/	/	/	/	/		
46	Dry Chemical	CO2	15	Air Compressor	/	/	/	/	/		
47	Dry Chemical	CO2	15	Emergency Diesel Generator (ABP4)	/	/	/	/	/		
48	Dry Chemical	CO2	15	Emergency Diesel Generator (ABP4)	/	/	/	/	/		
49	Dry Chemical	CO2	15	Emergency Diesel Generator (ABPS)	/	/	/	/	/		
50	Dry Chemical	CO2	15	Emergency Diesel Generator (ABPS)	/	/	/	/	/		
51	Dry Chemical	CO2	15	Chiller Plant (ABP4)	/	/	/	/	/		
52	Dry Chemical	CO2	15	Chiller Plant (ABP4)	/	/	/	/	/		
53	Dry Chemical	CO2	15	Electrical Room Chiller Plant (ABP4)	/	/	/	/	/		
54	Dry Chemical	CO2	15	Chiller Plant (ABPS)	/	/	/	/	/		
55	Dry Chemical	CO2	15	Chiller Plant (ABPS)	/	/	/	/	/		
56	Dry Chemical	CO2	15	Electrical Room Chiller Plant (ABPS)	/	/	/	/	/		
57	Dry Chemical	CO2									

No.	Material Type	Size (sqm)	Unit	Total Area (sqm)	Fire extinguisher installed area	Fire extinguisher installed area				Remarks
						CO2	ABC	Water	Other	
54	Dry Chemical	15								
55	Dry Chemical	15								
56	Dry Chemical	15								
57	Dry Chemical	15								
58	Dry Chemical	15								
59	Dry Chemical	15								
60	Dry Chemical	15								
61	Dry Chemical	15								
62	Dry Chemical	15								
63	Dry Chemical	15								
64	Dry Chemical	15								
65	Dry Chemical	15								
66	Dry Chemical	15								
67	Dry Chemical	15								
68	Dry Chemical	15								
69	Dry Chemical	15								
70	Dry Chemical	15								
71	Dry Chemical	15								
72	Dry Chemical	15								
73	Dry Chemical	15								
74	Dry Chemical	15								
75	Dry Chemical	15								
76	Dry Chemical	15								
77	Dry Chemical	15								
78	Dry Chemical	15								
79	Dry Chemical	15								
80	Dry Chemical	15								
81	Dry Chemical	15								
82	Dry Chemical	15								
83	Dry Chemical	15								
84	Dry Chemical	15								
85	Dry Chemical	15								
86	Dry Chemical	15								
87	Dry Chemical	15								
88	Dry Chemical	15								
89	Dry Chemical	15								
90	Dry Chemical	15								
91	Dry Chemical	15								
92	Dry Chemical	15								
93	Dry Chemical	15								
94	Dry Chemical	15								
95	Dry Chemical	15								
96	Dry Chemical	15								
97	Dry Chemical	15								
98	Dry Chemical	15								
99	Dry Chemical	15								
100	Dry Chemical	15								
101	Dry Chemical	15								
102	Dry Chemical	15								
103	Dry Chemical	15								
104	Dry Chemical	15								
105	Dry Chemical	15								
106	Dry Chemical	15								
107	Dry Chemical	15								
108	Dry Chemical	15								
109	Dry Chemical	15								
110	Dry Chemical	15								
111	Dry Chemical	15								
112	Dry Chemical	15								
113	Dry Chemical	15								
114	Dry Chemical	15								
115	Dry Chemical	15								
116	Dry Chemical	15								

Inspector	SEO
<i>Amie</i>	<i>W. H. H.</i>
Date: <i>12/1/16</i>	Date: <i>12/1/16</i>

ក្រៅពីការស្រាវជ្រាវនេះ ការស្រាវជ្រាវផ្សេងៗទៀតក៏បានបង្ហាញពីលទ្ធផលដូចគ្នា។ ឧទាហរណ៍៖ ការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បានបង្ហាញពីលទ្ធផលដូចគ្នា។

ក្រៅពីការស្រាវជ្រាវនេះ ការស្រាវជ្រាវផ្សេងៗទៀតក៏បានបង្ហាញពីលទ្ធផលដូចគ្នាដែរ។ ឧទាហរណ៍ ការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បានបង្ហាញពីលទ្ធផលដូចគ្នាដែរ។ ការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បានបង្ហាញពីលទ្ធផលដូចគ្នាដែរ។

សម្រាប់ CO_2 + អេនឌ័រ, CO_2 = ការបញ្ចេញកាបូនិច

Inspector	SEO
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Date :	<i>[Signature]</i>

ឧទាហរណ៍: $CO_2 + H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + O_2$ គឺជាប្រតិកម្មរំលាយ

ការបោះឆ្នោត DCP = 16.56%, CO₂ = ការបោះឆ្នោតដើមទៃ
 ប្រាំបួនស្រីក្នុងចំណោម ១០០ នាក់ក្នុងចំណោម ១០០ នាក់, CO₂ ជួយបង្កើនការបោះឆ្នោត DCP ប្រសិនបើមានការបោះឆ្នោតដើមទៃ

Serial No.	ประเภท Type	ขนาด Size (sq)	หน่วย ตารางเมตร (sqm)	ชื่ออาคาร/สถานที่ตั้ง Fire extinguisher installed area	รายการอุปกรณ์/Condition					ค่าประเมิน ความเสี่ยง	หมายเหตุ
					ถัง	สาร	ชนิด	เบอร์	อายุ		
54	Dry Chemical	15		1F Workshop	/	/	/				
	CO2	10	11.20	1F Workshop	/	/	/			03.65	/
55	Dry Chemical	15		1F Workshop	/	/	/				
	CO2	10	11.70	1F Workshop	/	/	/			15.65	/
56	Dry Chemical	15		1F Workshop	/	/	/				
	CO2	10	11.70	1F Workshop	/	/	/			19.15	/
57	Dry Chemical	15		2F Warehouse	/	/	/				
	CO2	10	14.20	2F Warehouse	/	/	/			15.51	/
58	Dry Chemical	15		2F Warehouse	/	/	/				
	CO2	10	11.70	2F Warehouse	/	/	/			19.59	/
59	Dry Chemical	15		2F Warehouse	/	/	/				
	CO2	10	11.70	2F Warehouse	/	/	/			14.74	/
60	Dry Chemical	15		3F Warehouse	/	/	/				
	CO2	10	11.70	3F Warehouse	/	/	/			16.75	/
61	Dry Chemical	15		3F Warehouse	/	/	/				
	CO2	10	11.70	3F Warehouse	/	/	/			13.80	/
62	Dry Chemical	15		3F Warehouse	/	/	/				
	CO2	10	11.70	3F Warehouse	/	/	/			14.12	/
63	Dry Chemical	15		1F Workshop (Fire hose cabinet)	/	/	/				
64	Dry Chemical	15		2F Workshop (Fire hose cabinet)	/	/	/				
65	Dry Chemical	15		3F Workshop (Fire hose cabinet)	/	/	/				
66	Dry Chemical	15		Warehouse	/	/	/				
67	Dry Chemical	15		Warehouse	/	/	/				
68	Dry Chemical	15		Boller#1	/	/	/				
69	Dry Chemical	15		Boller#1	/	/	/				
70	Dry Chemical	15		Boller#2	/	/	/				
71	Dry Chemical	15		Boller#2	/	/	/				
72	Dry Chemical	15		Feed Tank AB#4	/	/	/				
73	Dry Chemical	15		Feed Tank AB#4	/	/	/				
74	Dry Chemical	15		Cooling Tower #0	/	/	/				
75	Dry Chemical	15		Cooling Tower #0	/	/	/				
76	Dry Chemical	15		Boller#1	/	/	/				
77	Dry Chemical	15		Boller#1	/	/	/				
78	Dry Chemical	15		Boller#2	/	/	/				
79	Dry Chemical	15		Boller#2	/	/	/				
80	Dry Chemical	15		Feed Tank AB#5	/	/	/				
81	Dry Chemical	15		Feed Tank AB#5	/	/	/				
82	Dry Chemical	15		Cooling Tower 50	/	/	/				
83	Dry Chemical	15		Cooling Tower 50	/	/	/				
84	Dry Chemical	15		Oil Room	/	/	/				
	CO2	10	10.00	Oil Room	/	/	/			17.86	/
85	Dry Chemical	15		Oil Room	/	/	/				
	CO2	10	10.00	Oil Room	/	/	/			11.51	/
86	Dry Chemical	15		Chemical Room	/	/	/				
	CO2	10	10.00	Chemical Room	/	/	/			11.35	/
87	Dry Chemical	15		Chemical Room	/	/	/				
	CO2	10	10.00	Chemical Room	/	/	/			10.14	/
88	Dry Chemical	15		Gas Room	/	/	/				
	CO2	10	10.00	Gas Room	/	/	/			11.80	/
89	Dry Chemical	15		Gas Room	/	/	/				
	CO2	10	10.00	Gas Room	/	/	/			11.80	/
90	Dry Chemical	15		Waste Room	/	/	/				
	CO2	10	10.00	Waste Room	/	/	/			10.74	/
91	Dry Chemical	15		Waste Room	/	/	/				
	CO2	10	10.00	Waste Room	/	/	/			10.76	/
92	Dry Chemical	15		Waste Room	/	/	/				
	CO2	10	10.00	Waste Room	/	/	/			11.15	/
93	CO2	90	70.00	3F Electrical/Control Building (W)	/	/	/			06.12	/
94	CO2	90	70.00	3F Electrical/Control Building (E)	/	/	/			04.95	/
95	CO2	90	70.00	1F Switch Room (W)	/	/	/			08.10	/
96	CO2	90	70.00	1F Switch Room (E)	/	/	/			05.11	/
97	Dry Chemical	15		Conference building	/	/	/			04.84	/
	CO2	10	11.70	Conference building	/	/	/			19.70	/
98	Dry Chemical	15		Conference building	/	/	/				
	CO2	10	11.70	Conference building	/	/	/			12.44	/
99	Dry Chemical	2		Purkin	/	/	/				
100	Dry Chemical	15		Fire Pump/R53	/	/	/				
101	CO2	10	10.00	Fire Pump/R53	/	/	/			15.51	/
102	CO2	10	14.20	Spare	/	/	/			11.24	/
103	CO2	10	11.70	Spare	/	/	/			11.35	/
104	CO2	10	11.70	Spare	/	/	/			18.53	/
105	CO2	10	11.70	Spare	/	/	/			14.85	/
106	CO2	10	11.70	Spare	/	/	/			16.11	/
107	CO2	10	11.70	Spare	/	/	/			13.86	/
108	CO2	10	11.70	Spare	/	/	/			18.48	/
109	CO2	10	11.70	Spare	/	/	/			19.72	/
110	CO2	10	11.70	Spare	/	/	/			19.11	/
111	CO2	10	14.20	Spare	/	/	/			15.10	/
112	CO2	10	14.20	Spare	/	/	/			15.11	/
113	CO2	10	14.20	Spare	/	/	/			05.10	/
114	CO2	10	14.20	Spare	/	/	/			15.85	/
115	CO2	10	14.20	Spare	/	/	/			15.56	/
116	CO2	10	10.00	Spare	/	/	/			15.46	/
117	CO2	10	10.00	Spare	/	/	/			15.35	/

CO2	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610	615	620	625	630	635	640	645	650	655	660	665	670	675	680	685	690	695	700	705	710	715	720	725	730	735	740	745	750	755	760	765	770	775	780	785	790	795	800	805	810	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	950	955	960	965	970	975	980	985	990	995	1000
CO2	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610	615	620	625	630	635	640	645	650	655	660	665	670	675	680	685	690	695	700	705	710	715	720	725	730	735	740	745	750	755	760	765	770	775	780	785	790	795	800	805	810	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	950	955	960	965	970	975	980	985	990	995	1000
CO2	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575																																																																																					

Inspector: <i>[Signature]</i>	SEO: <i>[Signature]</i>
Date: 9/5/18	Date: 9/5/18

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION FORM

[illegible]various OCP = methyl, CO₂ = carbon dioxide

ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ ៖ គ្រប់គ្រង x គ្រប់គ្រង, CO, ផ្សារប្តូរទឹកដីកម្ពុជា, DCP ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រប់គ្រង

Source: U.S. Census Bureau, *Marriage, Divorce, Remarriage in the 1990s*, Table 1.1.

අග් No.	Substance Type	වර්ගය Size (litre)	සිංහල නම (Sinhala Name)	පිටුපත්/දොර Pin extinguisher installed on	බී	ඊ	කේ	ජී	එස්	ඩබ්ල්	සාක්ෂි තැබීම (Signature)	දිනය (Date)
1	Dry Chemical	15		Guard House (ABPS)	/	/	/	/	/	/	/	
2	CO2	15	18.40	F&A Terminal Station	/	/	/	/	/	/	/	10.07
3	Dry Chemical	15		Guard House (ABPA)	/	/	/	/	/	/	/	
4	Dry Chemical	15		QMS (ABN4)	/	/	/	/	/	/	/	
5	Dry Chemical	15		QMS (ABN4)	/	/	/	/	/	/	/	
6	Dry Chemical	15		QMS (ABPS)	/	/	/	/	/	/	/	
7	Dry Chemical	15		QMS (ABPS)	/	/	/	/	/	/	/	
8	CO2	15	18.40	Control Room Gas Metering Station	/	/	/	/	/	/	/	10.07
9	CO2	15	18.40	Control Room Gas Metering Station	/	/	/	/	/	/	/	11.04
10	CO2	10	10.00	Gas Turbine 42	/	/	/	/	/	/	/	10.06
11	CO2	10	10.00	Gas Turbine Control Room 42	/	/	/	/	/	/	/	10.06
12	Dry Chemical	15		HRSO 42	/	/	/	/	/	/	/	
13	Dry Chemical	15		HRSO 42	/	/	/	/	/	/	/	
14	Dry Chemical	15		HRSO 41	/	/	/	/	/	/	/	
15	CO2	10	10.00	Gas Turbine 41	/	/	/	/	/	/	/	11.06
16	CO2	10	10.00	Gas Turbine Control Room 41	/	/	/	/	/	/	/	10.06
17	CO2	10	10.00	1F SWGR Room (W)	/	/	/	/	/	/	/	11.15
18	CO2	10	10.00	1F SWGR Room (W)	/	/	/	/	/	/	/	11.15
19	CO2	10	10.00	1F SWGR Room (E)	/	/	/	/	/	/	/	10.06
20	CO2	10	10.00	1F SWGR Room (E)	/	/	/	/	/	/	/	10.06
21	Dry Chemical	15		2F Electrical/Control Building (W)	/	/	/	/	/	/	/	
22	CO2	10	10.00	2F Electrical/Control Building (W)	/	/	/	/	/	/	/	10.14
23	Dry Chemical	15		2F Battery Room	/	/	/	/	/	/	/	
24	CO2	10	10.00	2F Battery Room	/	/	/	/	/	/	/	10.09
25	Dry Chemical	15		2F Electrical/Control Building (E)	/	/	/	/	/	/	/	
26	CO2	10	10.00	2F Electrical/Control Building (E)	/	/	/	/	/	/	/	10.09
27	Dry Chemical	15	10.00	3F Electrical/Control Building (W)	/	/	/	/	/	/	/	
28	CO2	10	10.00	3F Electrical/Control Building (W)	/	/	/	/	/	/	/	11.32
29	Dry Chemical	15		3F Electrical/Control Building (E)	/	/	/	/	/	/	/	
30	CO2	10	10.00	3F Electrical/Control Building (E)	/	/	/	/	/	/	/	11.04
31	Dry Chemical	15	10.00	STG Building (ABN4,W)	/	/	/	/	/	/	/	
32	CO2	10	10.00	STG Building (ABN4,S)	/	/	/	/	/	/	/	11.09
33	Dry Chemical	15	10.00	STG Building (ABN4,S)	/	/	/	/	/	/	/	
34	CO2	10	10.00	STG Building (ABN4,S)	/	/	/	/	/	/	/	11.03
35	Dry Chemical	15		HRSO Local Control Building (ABPN)	/	/	/	/	/	/	/	
36	CO2	10	10.00	HRSO Local Control Building (ABPN)	/	/	/	/	/	/	/	10.00
37	Dry Chemical	15	10.00	Sledge Container	/	/	/	/	/	/	/	10.09
38	CO2	10	10.00	Water Treatment Plant	/	/	/	/	/	/	/	
39	Dry Chemical	15	10.00	Water Treatment Plant	/	/	/	/	/	/	/	11.15
40	CO2	10	10.00	Laboratory	/	/	/	/	/	/	/	
41	CO2	10	10.00	Laboratory	/	/	/	/	/	/	/	11.23
42	CO2	10	10.00	Electrical Room WTP	/	/	/	/	/	/	/	10.05
43	CO2	10	10.00	Electrical Room WTP	/	/	/	/	/	/	/	10.02
44	Dry Chemical	15		Pine Pump	/	/	/	/	/	/	/	
45	CO2	10	10.00	Pine Pump	/	/	/	/	/	/	/	11.05

Received 10/1/01; accepted 10/1/01; published 10/1/01.

វិធានការនេះ / ជំហាននេះ x ជាមុខងារ, CO, ឯកសារណែនាំពី ILO, OCP វិទ្យុស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

No.	ประเภท Type	ขนาด Size (sq.)	จำนวนพื้นที่ จำนวน (sq.)	ลักษณะการใช้ประโยชน์ Fire utilization/related area	หมายเหตุ/Remarks					จำนวน จำนวน
					ผ.	ท.	ค.	พ.	อ.	
54	Dry Chemical	10	11.20	1F Workshop	✓	✓	✓	✓	14.46	✓
55	Dry Chemical	15		1F Workshop	✓	✓	✓	✓	19.64	✓
56	Dry Chemical	10	11.70	1F Workshop	✓	✓	✓	✓	12.62	✓
57	Dry Chemical	15		2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	15.34	✓
58	Dry Chemical	15	14.20	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	16.03	✓
59	Dry Chemical	15	11.70	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	13.54	✓
60	Dry Chemical	15	11.70	3F Warehouse	✓	✓	✓	✓	13.56	✓
61	Dry Chemical	15	11.70	3F Warehouse	✓	✓	✓	✓	12.76	✓
62	Dry Chemical	15	11.70	3F Warehouse	✓	✓	✓	✓	14.61	✓
63	Dry Chemical	15		1F Workshop (Fire hose cabinet)	✓	✓	✓	✓		✓
64	Dry Chemical	15		2F Workshop (Fire hose cabinet)	✓	✓	✓	✓		✓
65	Dry Chemical	15		3F Workshop (Fire hose cabinet)	✓	✓	✓	✓		✓
66	Dry Chemical	15		Warehouse	✓	✓	✓	✓		✓
67	Dry Chemical	15		Warehouse	✓	✓	✓	✓		✓
68	Dry Chemical	15		Boiler41	✓	✓	✓	✓		✓
69	Dry Chemical	15		Boiler41	✓	✓	✓	✓		✓
70	Dry Chemical	15		Boiler42	✓	✓	✓	✓		✓
71	Dry Chemical	15		Boiler42	✓	✓	✓	✓		✓
72	Dry Chemical	15		Feed Tank ABPA	✓	✓	✓	✓		✓
73	Dry Chemical	15		Feed Tank ABPA	✓	✓	✓	✓		✓
74	Dry Chemical	15		Cooling Tower 40	✓	✓	✓	✓		✓
75	Dry Chemical	15		Cooling Tower 40	✓	✓	✓	✓		✓
76	Dry Chemical	15		Boiler51	✓	✓	✓	✓		✓
77	Dry Chemical	15		Boiler51	✓	✓	✓	✓		✓
78	Dry Chemical	15		Boiler52	✓	✓	✓	✓		✓
79	Dry Chemical	15		Boiler52	✓	✓	✓	✓		✓
80	Dry Chemical	15		Feed Tank ABPA	✓	✓	✓	✓		✓
81	Dry Chemical	15		Feed Tank ABPA	✓	✓	✓	✓		✓
82	Dry Chemical	15		Cooling Tower 50	✓	✓	✓	✓		✓
83	Dry Chemical	15		Cooling Tower 50	✓	✓	✓	✓		✓
84	Dry Chemical	15	10.00	Oil Room	✓	✓	✓	✓	11.06	✓
85	Dry Chemical	15	10.00	Oil Room	✓	✓	✓	✓	11.54	✓
86	Dry Chemical	15	10.00	Chemical Room	✓	✓	✓	✓	11.06	✓
87	Dry Chemical	15	10.00	Chemical Room	✓	✓	✓	✓	10.62	✓
88	Dry Chemical	15	10.00	Chemical Room	✓	✓	✓	✓	11.06	✓
89	Dry Chemical	15	10.00	Gas Room	✓	✓	✓	✓	11.01	✓
90	Dry Chemical	15	10.00	Gas Room	✓	✓	✓	✓	10.45	✓
91	Dry Chemical	15	10.00	Waste Room	✓	✓	✓	✓	10.69	✓
92	Dry Chemical	15	10.00	Waste Room	✓	✓	✓	✓	11.03	✓
93	Dry Chemical	15	70.00	3F Electrical/Control Building (W)	✓	✓	✓	✓	11.29	✓
94	Dry Chemical	15	70.00	3F Electrical/Control Building (E)	✓	✓	✓	✓	11.51	✓
95	Dry Chemical	15	70.00	1F Petrol Room (W)	✓	✓	✓	✓	10.97	✓
96	Dry Chemical	15	70.00	1F SWGR Room (E)	✓	✓	✓	✓	13.30	✓
97	Dry Chemical	15	11.70	Conference building	✓	✓	✓	✓	12.76	✓
98	Dry Chemical	15	11.70	Conference building	✓	✓	✓	✓		✓
99	Dry Chemical	2		Portlet	✓	✓	✓	✓		✓
100	Dry Chemical	15		Fire Pump/RS3	✓	✓	✓	✓	15.52	✓
101	CO2	10	10.00	Fire Pump/RS3	✓	✓	✓	✓	15.52	✓
102	CO2	10	14.20	Spare	✓	✓	✓	✓	15.52	✓
103	CO2	10	11.70	Spare	✓	✓	✓	✓	11.0	✓
104	CO2	10	11.70	Spare	✓	✓	✓	✓	11.09	✓
105	CO2	10	11.70	Spare	✓	✓	✓	✓	11.14	✓
106	CO2	10	11.70	Spare	✓	✓	✓	✓	14.53	✓
107	CO2	10	11.70	Spare	✓	✓	✓	✓	15.16	✓
108	CO2	10	11.70	Spare	✓	✓	✓	✓	14.49	✓
109	CO2	10	11.70	Spare	✓	✓	✓	✓	15.44	✓
110	CO2	10	11.70	Spare	✓	✓	✓	✓	15.74	✓
111	CO2	10	14.20	Spare	✓	✓	✓	✓	15.52	✓
112	CO2	10	14.20	Spare	✓	✓	✓	✓	15.52	✓
113	CO2	10	14.20	Spare	✓	✓	✓	✓	15.63	✓
114	CO2	10	14.20	Spare	✓	✓	✓	✓	15.21	✓
115	CO2	10	14.20	Spare	✓	✓	✓	✓	15.74	✓
116	CO2	10	10.00	Spare	✓	✓	✓	✓	15.74	✓
117	CO2	10	10.00	Spare	✓	✓	✓	✓	15.74	✓

CO2	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
HAIRLESS	1.CO2	น้ำหนัก 10 ลิตร, ส้มโผล่มีน้ำหนักเฉลี่ยไม่เกิน 11.7 Kg. ส้มโผล่มีน้ำหนักเฉลี่ยไม่เกิน 10.0 Kg. (ไม่ทราบ) 10% ± ค่าเฉลี่ย 5% จาการที่ผิดพลาด ผลกระทบใน 15%	2.CO2	น้ำหนัก 10 ลิตร, ส้มโผล่มีน้ำหนักเฉลี่ย 16.7 Kg. ส้มโผล่มีน้ำหนักเฉลี่ยไม่เกิน 14.2 Kg. (ไม่ทราบ) 10% ± ค่าเฉลี่ย 5% จาการที่ผิดพลาด ผลกระทบใน 15%	3.CO2	น้ำหนัก 15 ลิตร, ส้มโผล่มีน้ำหนักเฉลี่ย 21.7 Kg. ส้มโผล่มีน้ำหนักเฉลี่ยไม่เกิน 18.4 Kg. (ไม่ทราบ) 10% ± ค่าเฉลี่ย 5% จาการที่ผิดพลาด ผลกระทบใน 15%	4.CO2	น้ำหนัก 50 ลิตร, ส้มโผล่มีน้ำหนักเฉลี่ย 77.8 Kg. ส้มโผล่มีน้ำหนักเฉลี่ยไม่เกิน 70.0 Kg. (ไม่ทราบ) 10% ± ค่าเฉลี่ย 5% จาการที่ผิดพลาด ผลกระทบใน 15%											

Inspector	SE0
Pisit Chaovan	<i>[Signature]</i>
Date: 21-12-16	Date: 21/12/16

เอกสารแนบที่ 40


บันทึกการตรวจสอบแนวท่อและสถานีควบคุม



FUEL GAS LINE WEEKLY CHECK LEAK

1 of 5

GMRS



ABP4

ABP5

Comment

9:20 - 9:45 ตรวจงาสอบหน้างานปกติไม่พบleak

Thirawat.S


Checked by
25-07-23

Tawat.K

Operation Section Manager
25-07-23

GT51

4 of 5



Comment


13:40 - 13:50 น.ตรวจงาสอบหน้างานปกติไม่พบleak

Kittichok

Checked by
25-07-23

Tawat.K

Operation Section Manager
25-07-23



Comment

13:50 - 14:00 น. ตรวจสอบทำงานปกติไม่พบ leak

Kittichok

Tawat K

Checked by

Operation Section Manager

25-07-23


25-07-23



FUEL GAS LINE WEEKLY CHECK LEAK

1 of 5

GMRS



ABP4

ABP5

Comment


15:45 - 16:00 ตรวจสอบทำงานปกติไม่พบ leak

Checked by

Operation Section Manager

29/08/2023

29/08/2023



Comment


10:40-10:45 ตรวจสอบพนักงานปกติไม่พบleak

Checked by

29/08/2023

Operation Section Manager

29/08/2023



Comment

10:45-10:50 น.ตรวจสอบพนักงานปกติไม่พบleak


Checked by

29/08/2023

Operation Section Manager

29/08/2023

GMRS




Comment 16:10-16:20 ตรวจสอบทํางานปกติไม่พบleak

Checked by
26-09-23

Operation Section Manager
26-09-23

GT51


4 of 5



Comment 15:40 - 15:50 น.ตรวจสอบทํางานปกติไม่พบleak

Checked by
26-09-23

Operation Section Manager
26-09-23




Checked by
26-09-23

Operation Section Manager
26-09-23



Checked by
31/10/2023

Operation Section Manager
31/10/2023



Comment


13:40 - 13:50 น. ตรวจสอบพนักงานปกติไม่พบ gas leak

Checked by

31/10/2023

Operation Section Manager

31/10/2023



Comment

13:50 - 14:00 น. ตรวจสอบพนักงานปกติไม่พบ gas leak

Checked by

31/10/2023


Operation Section Manager

31/10/2023

FUEL GAS LINE WEEKLY CHECK LEAK

1 of 5

GMRS



Comment 15:40-16:00 ตรวจสอบหน้างานปกติไม่พบgas leak

Checked by


28 / 11 / 23

Operation Section Manager

28 / 11 / 23

GT51

4 of 5




Comment 13:00 - 13:15น.ตรวจสอบหน้างานปกติไม่พบgas leak

Checked by

28 / 11 / 23

Operation Section Manager

28 / 11 / 23



Comment 13:15 - 13:30 น. ตรวจสอบหน้างานปกติไม่พบgas leak

ศรศักดิ์ ศิริสรณ

Checked by

Operation Section Manager

28 / 11 / 23


28 / 11 / 23



FUEL GAS LINE WEEKLY CHECK LEAK

1 of 5

GMRS



Comment 10:10-10:25 ตรวจสอบหน้างานปกติไม่พบgas leak

Checked by

Operation Section Manager

26 / 12 / 23

26 / 12 / 23



Checked by

Operation Section Manager

26 / 12 / 23

26 / 12 / 23



Checked by

Operation Section Manager

26 / 12 / 23

26 / 12 / 23