

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	สำเนาผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ก-1	สำเนาผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน ของบริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด ที่ ทส 1009.7/4297 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558
ภาคผนวก ก-2	สำเนาผลการพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน ของบริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด ที่ สกพ 5502/4179 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 และที่ ทส 1009.7/6839 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ภาคผนวก ก-3	สำเนาจดหมายนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน ของบริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567
ภาคผนวก ข	เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข-1	เงื่อนไขการจ้างผู้รับเหมาตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
ภาคผนวก ข-2	เอกสารการบำรุงรักษาระบบหล่อเย็น
ภาคผนวก ข-3	แผนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิต (PM Plan)
ภาคผนวก ข-4	ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน/ สรุปรายการรับเรื่องร้องเรียน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567
ภาคผนวก ข-5	เอกสารการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตและใช้ระบบ Dry Low NOx
ภาคผนวก ข-6	การสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและเครื่องวัดปริมาณฝุ่น CEMs and Dust Analyzer Calibration และผลการสอบเทียบระบบ CEMs ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567
ภาคผนวก ข-7	สำเนาหนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
ภาคผนวก ข-8	ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยรอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีเสียงดัง
ภาคผนวก ข-9	เอกสารการออกแบบใบพัดของหอหล่อเย็น
ภาคผนวก ข-10	ผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี พ.ศ. 2567
ภาคผนวก ข-11	หนังสืออนุมัติค่าขอเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ Cooling Blowdown
ภาคผนวก ข-12	หนังสืออนุมัติค่าขอเชื่อมต่อท่อระบบน้ำเสีย (ประเภทถาวร)
ภาคผนวก ข-13	เอกสารการออกแบบบ่อพักน้ำหล่อเย็น

ภาคผนวก (ต่อ)

- ภาคผนวก ข-14 เอกสารแจ้งความพร้อมใช้งานระบบ Online Monitoring
- ภาคผนวก ข-15 เอกสารรับรองผ่านการอบรมพนักงานขับรถขนส่งสารเคมี
- ภาคผนวก ข-16 เอกสารระบบความปลอดภัยของโครงการ (Plant Security)
- ภาคผนวก ข-17 รายงานบันทึกปริมาณรถยนต์ที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567
- ภาคผนวก ข-18 เอกสารการตรวจสอบสภาพรถขนส่ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567
- ภาคผนวก ข-19 หนังสืออนุญาตให้เชื่อมต่อท่อระบายน้ำฝน
- ภาคผนวก ข-20 การตรวจสอบสถานที่เก็บสารเคมี ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567/
การตรวจสอบสถานีเก็บขยะ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567
- ภาคผนวก ข-21 ใบกำกับรถขนส่งวัสดุไม้ใช้แล้ว ประเภทขยะอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายและขยะมูลฝอย
- ภาคผนวก ข-22 เอกสารบันทึกชนิด ปริมาณและการส่งกำจัดกากของเสีย/
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยจาก อบต.
- ภาคผนวก ข-23 เอกสารการอบรมการคัดแยกขยะ/ บันทึกการตรวจสอบการคัดแยกขยะ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567
- ภาคผนวก ข-24 เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน/
บันทึกการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ภาคผนวก ข-25 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงานของกลุ่มบริษัทกัลป์ (ESMS Procedure)
- ภาคผนวก ข-26 เอกสารคู่มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ภาคผนวก ข-27 เอกสารประกอบการอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน (Site Safety Induction)/
ตัวอย่างบันทึกการอบรม
- ภาคผนวก ข-28 การตรวจสอบรายการยา และเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาล
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567
- ภาคผนวก ข-29 เอกสารแสดงชนิด และจำนวนอุปกรณ์ความปลอดภัย/ เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์
ความปลอดภัย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567
- ภาคผนวก ข-30 เอกสารการจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2567
- ภาคผนวก ข-31 เอกสารข้อมูลระบบป้องกันเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงของโครงการ
- ภาคผนวก ข-32 ขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนงานฉุกเฉิน
- ภาคผนวก ข-33 รายงานการซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี พ.ศ. 2567/ ภาพถ่ายกิจกรรมการซ้อมแผนฉุกเฉิน
- ภาคผนวก ข-34 ตัวอย่างเอกสารขออนุญาตเข้าพื้นที่ (Work Permit) บริเวณแนวท่อ

ภาคผนวก (ต่อ)

- ภาคผนวก ข-35 ผลการตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
- ภาคผนวก ข-36 เอกสารการอบรม และให้ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการใช้ก๊าซฯ
- ภาคผนวก ข-37 ตัวอย่างเอกสารขออนุญาตทำงานเกี่ยวกับความร้อน (Hot Work Permit)
- ภาคผนวก ข-38 ตัวอย่างใบอนุญาตประกอบการขนส่งของบริษัทขนส่งสารเคมี (วอ.8)
- ภาคผนวก ข-39 ตัวอย่างเอกสารขั้นตอนการขนส่ง ขนถ่ายสารเคมี/ ใบตรวจรับสารเคมี
- ภาคผนวก ข-40 ตัวอย่างใบกำกับการขนส่งสารเคมี
- ภาคผนวก ข-41 ตัวอย่างข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Safety Data Sheet: SDS) ของโครงการ
- ภาคผนวก ข-42 เอกสารแสดงตำแหน่งและหน้าที่ ความรับผิดชอบด้านแผนความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
- ภาคผนวก ข-43 เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของสารเคมีและหน้าที่รับผิดชอบ
- ภาคผนวก ข-44 กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
- ภาคผนวก ข-45 เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม/
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม/
รายงานสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ประจำปี 2566
- ภาคผนวก ข-46 เอกสารจัดทำพื้นที่สีเขียว
- ภาคผนวก ค เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก ค-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายแบบต่อเนื่อง (CEMS) และผลการตรวจสอบความถูกต้อง
- ภาคผนวก ค-2 ผลการจัดทำแผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map)
- ภาคผนวก ค-3 ผลการติดตามคุณภาพน้ำทิ้งแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring)
- ภาคผนวก ค-4 ผลการติดตามคุณภาพน้ำทิ้งหอหล่อเย็น (Online Monitoring)
- ภาคผนวก ค-5 ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีภายในสถานประกอบการ
- ภาคผนวก ค-6 ผลการติดตามตรวจสอบความร้อนจากโรงไฟฟ้า
- ภาคผนวก ค-7 เอกสารบันทึกสถิติอุบัติเหตุ
- ภาคผนวก ค-8 ผลการศึกษาและสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการฯ ประจำปี พ.ศ. 2567

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก	ง	หนังสือรับรองผลการตรวจวัดและวิเคราะห์
ภาคผนวก	ง-1	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ภาคผนวก	ง-2	คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ
ภาคผนวก	ง-3	ระดับเสียงโดยทั่วไป
ภาคผนวก	ง-4	คุณภาพน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต
ภาคผนวก	ง-5	คุณภาพน้ำที่ระบายจากหอหล่อเย็น
ภาคผนวก	ง-6	ระดับเสียงภายในสถานประกอบการ
ภาคผนวก	ง-7	ความร้อนภายในสถานประกอบการ
ภาคผนวก	ง-8	ความเข้มของแสงสว่างภายในสถานประกอบการ
ภาคผนวก	ง-9	รวบรวมข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่จากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ รัศมี 5 กิโลเมตร
ภาคผนวก	จ	ใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก	ฉ	สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ภาคผนวก ก

สำเนาผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ก-1

สำเนาผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน ของบริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด ที่ ทส 1009.7/4297
ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

ที่ ทส. ๑๐๐๙.๗/๕ ๒ ๙ ๗ -



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ขอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผืน (เดิมชื่อ
โครงการโรงไฟฟ้าเรนโบว์ เพาเวอร์) ของบริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เรนโบว์ เพาเวอร์ จำกัด)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด ที่ GVTP O 0215/011 ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผืน (เดิมชื่อ โครงการโรงไฟฟ้าเรนโบว์ เพาเวอร์) ของบริษัท
กัลฟ์ วิทีพี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เรนโบว์ เพาเวอร์ จำกัด) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น
ซีบอร์ด (ระยอง) อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม และโครงการ
ด้านพลังงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เรนโบว์ เพาเวอร์ จำกัด) ได้เสนอ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผืน (เดิมชื่อ โครงการโรงไฟฟ้าเรนโบว์
เพาเวอร์) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จัดทำ
รายงานฯ โดยบริษัท ซิโคท จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผืน (เดิมชื่อ โครงการโรงไฟฟ้าเรนโบว์ เพาเวอร์)
เสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้า
พลังความร้อน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผืน (เดิมชื่อ โครงการโรงไฟฟ้าเรนโบว์ เพาเวอร์) ของบริษัท กัลฟ์ วิทีพี
จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เรนโบว์ เพาเวอร์ จำกัด) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) อำเภอ

ปลวกแดง...

- ๒ -

ปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยให้บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย ๑ ทั้งนี้ หากบริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว สำนักงานฯ ขอความ
ร่วมมือบริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด ส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานฯ ทราบด้วย สำหรับการรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ที่นำเสนอไว้ในรายงานฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ อนึ่ง สำนักงานฯ ขอให้บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด ประสานผู้จัดทำ
รายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๑ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe
Acorbat จำนวน ๒ แผ่น พร้อมทั้งให้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๓ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe
Acrobat จำนวน ๘ แผ่น เสนอให้สำนักงานฯ ภายในเวลา ๑ เดือน ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้ง
บริษัท ซิโคท จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางปิยนันท์ ไตรกนกภรณ์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง

(นางสุปราณี แสงไทย)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๕ ๖๖๒๘

โทรสาร ๐ ๒๖๒๕ ๖๖๒๖

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน
(เดิมชื่อ โครงการโรงไฟฟ้าเรนโบว์ เพาเวอร์)

ที่ตั้งโครงการ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซิบอร์ด (ระยอง)
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท เรนโบว์ เพาเวอร์ จำกัด)

ที่อยู่เจ้าของโครงการ 87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

จัดทำโดย บริษัท ซีคอก จำกัด
เลขที่ 239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ลงนาม... (นางพรทิพา จันทวิจิตรานิช) (นายอนุชัย ภิราติ) รับรองจำนวนหน้า 1/148 ลงนาม... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนา) (นายอนุชัย ภิราติ) เมษายน 2558
กรรมการ... (บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด) กรรมการ... (บริษัท ซีคอก จำกัด) กรรมการ... (บริษัท ซีคอก จำกัด)
Guif VTP Company Limited SECOT CO., LTD.

แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

1. แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

1.1 บทนำและสรุปข้อมูลรายละเอียดของโครงการโดยสังเขป

โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน ของบริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 19 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซิบอร์ด (ระยอง) อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 137 เมกะวัตต์ จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 90 เมกะวัตต์ ส่วนไฟฟ้าที่เหลือประมาณ 43 เมกะวัตต์ จำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซิบอร์ด (ระยอง) และใช้ในโครงการฯ ประมาณ 4 เมกะวัตต์ โดยอุปกรณ์หลักของโครงการฯ ประกอบด้วย เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ 2 ชุด เป็นแบบ Dry Low NO_x Burner หน่วยผลิตไอน้ำ (Heat Recovery Steam Generators : HRSGs) 2 ชุด และเครื่องกังหันไฟฟ้ากังหันไอน้ำ 1 ชุด นอกจากนี้ โครงการฯ ยังสามารถผลิตไอน้ำ และ/หรือ น้ำเย็น เพื่อจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯ ด้วย โดยโครงการฯ มีปริมาณความต้องการใช้เชื้อเพลิง ประมาณ 23.3 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน รับจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่วนน้ำใช้ของโครงการฯ รับจากนิคมฯ น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ น้ำเสียจากกระบวนการผลิต ภายหลังจากการบำบัดเบื้องต้นจะถูกส่งไปยังบ่อบำบัดน้ำทิ้งรวม เพื่อปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนด ของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซิบอร์ด (ระยอง) ก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ของนิคมฯ ส่วนน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า จะควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2339) เรื่องกำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ก่อนส่งไปยังบ่อบำบัดน้ำหล่อเย็นของนิคมฯ ต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินการโครงการฯ อาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย และวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง จึงได้กำหนดมาตรการให้บริษัทฯ ดำเนินการดังนี้

ลงนาม... (นางพรทิพา จันทวิจิตรานิช) (นายอนุชัย ภิราติ) รับรองจำนวนหน้า 2/148 ลงนาม... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนา) (นายอนุชัย ภิราติ) เมษายน 2558
กรรมการ... (บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด) กรรมการ... (บริษัท ซีคอก จำกัด) กรรมการ... (บริษัท ซีคอก จำกัด)
Guif VTP Company Limited SECOT CO., LTD.

1.2 แผนปฏิบัติการทั่วไป

(1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าวังคาคิน ของบริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซิเบอร์ (ระยอง) และใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ควบคุม ติดตามตรวจสอบของหน่วยงาน ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(2) ให้บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด นำรายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้าง และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ

(3) ให้บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดระยอง พิจารณาทุก 6 เดือน โดยให้เป็นไปตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานฯ

(4) ให้บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด บำรุงรักษา ดูแลการทำงานของระบบหล่อเย็นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็นประจำ และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง



(5) กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา รวมถึงกรณีที่มีการร้องเรียนจากชุมชนที่มีสาเหตุมาจากการดำเนินโครงการ ให้บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด ปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดระยอง ทราบทุกครั้ง เพื่อให้ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา

(6) หากบริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้

- หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรือผู้อนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม มากกว่าหรือเทียบเท่า มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือผู้อนุญาตรับแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำแผนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับแจ้งไว้แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ
- หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรือผู้อนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือผู้อนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบ ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง

(7) กรณีที่มีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการดำเนินการของโครงการ บริษัทฯ ต้องรับแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และให้บันทึกเป็นรายงานไว้ด้วย

(8) เมื่อโครงการฯ ดำเนินการผลิตและมีสภาพการผลิตคงตัว (Steady State) แล้วพบว่า การระบายสารมลพิษทางอากาศข้างต้นมีค่าที่ต่ำกว่า ให้ใช้ค่าดังกล่าวเป็นค่าควบคุม และแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว



1.3 แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

เนื่องจากการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้านต่างๆ ดังนั้น จำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้โครงการยึดถือปฏิบัติ โดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการด้าน สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชัดเจนในการปฏิบัติทั้งหมด 13 แผน ดังนี้

- (1) แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ
- (2) แผนปฏิบัติการด้านการติดตามตรวจสอบความร้อนจากโรงไฟฟ้า
- (3) แผนปฏิบัติการด้านเสียง
- (4) แผนปฏิบัติการด้านการใช้น้ำ
- (5) แผนปฏิบัติการด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำผิวดิน
- (6) แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคม
- (7) แผนปฏิบัติการด้านการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
- (8) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการกากของเสีย
- (9) แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- (10) แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจ-สังคม
- (11) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
- (12) แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
- (13) แผนปฏิบัติการด้านพื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ

สำหรับตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน ของบริษัท กัลฟ์ วัฑฒ์ จำกัด ดังแสดงในตารางสรุปแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

ลงนาม..... (นางพรทิศา จันทะวงษ์) กรรมการ	รับรองจำนวนหน้า 5/148 ณายน 2558 กรรมการ	ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒน์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชิคอท จำกัด
------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

2. แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ

2.1 หลักการและเหตุผล

การดำเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ อาจ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ และพนักงานที่ทำงานใน พื้นที่โครงการ โดยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะก่อสร้างโครงการ เกิดจากกิจกรรมในการก่อสร้าง ประกอบด้วย กิจกรรมจากเครื่องจักรและยานพาหนะในพื้นที่โครงการ ช่วงการตอกเสาเข็ม และช่วงการ ปรับถมที่และก่อสร้างทั่วไป โดยนำอัตราการระบายมลสารทางอากาศ ได้แก่ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และฝุ่นละออง ซึ่งมีอัตราการระบายเท่ากับ 1.2839 0.0017 และ 1.1486 กรัม ต่อวินาที ตามลำดับ ประเมินผลกระทบโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยพิจารณาผลกระทบจาก แหล่งกำเนิดของโครงการ เป็นลักษณะแหล่งกำเนิดแบบพื้นที่ (Area Source) พบค่าความเข้มข้นของก๊าซ ไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 1 ปี สูงสุด มีค่าเท่ากับ 70.9 และ 3.2 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งค่าความเข้มข้นสูงสุดเกิดจากกิจกรรมก่อสร้างช่วงการตอกเสาเข็ม เมื่อนำ ผลมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 320 และ 57 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กำหนด ส่วนค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศจากการประเมินฯ พบค่าความ เข้มข้น เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง และ 1 ปี สูงสุด มีค่าเท่ากับ 0.3 0.04 และ 0.01 ไมโครกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ โดยค่าความเข้มข้นสูงสุดที่พบเกิดจากกิจกรรมก่อสร้างช่วงการตอกเสาเข็ม เมื่อนำ ผลมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 780 300 และ 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด สำหรับค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศจากการ ประเมินฯ พบค่าความเข้มข้น เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ 1 ปี สูงสุด มีค่าเท่ากับ 37.2 และ 9.9 ไมโครกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งค่าความเข้มข้นสูงสุดที่พบเกิดจากกิจกรรมก่อสร้างช่วงการปรับถมที่และ ก่อสร้างทั่วไป เมื่อนำผลมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 330 และ 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ลงนาม..... (นางพรทิศา จันทะวงษ์) กรรมการ	รับรองจำนวนหน้า 6/148 ณายน 2558 กรรมการ	ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒน์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชิคอท จำกัด
------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับในระยะดำเนินการ ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จะเกิดจากการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งในการเผาไหม้เชื้อเพลิงจะก่อให้เกิดมลสารทางอากาศระบายนอกสู่บรรยากาศ มลสารทางอากาศที่เกิดขึ้นได้แก่ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และฝุ่นละออง (TSP) ซึ่งโครงการได้ควบคุมการระบายมลสารทางอากาศ ให้สอดคล้องกับอัตราการระบายของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) โดยอัตราการระบาย NO_x , SO_2 และ TSP จากโครงการฯ ในกรณีเดินเครื่องที่ Full Load (100% Load) มีค่าเท่ากับ 7.4 1.0 และ 1.8 กรัมต่อวินาทีต่อปล่อง และกรณีเดินเครื่องที่ Partial Load (68% Load) มีค่าเท่ากับ 5.5 0.8 และ 1.3 กรัมต่อวินาทีต่อปล่อง และโครงการฯ ได้พิจารณาประเมินผลกระทบร่วมกับแหล่งกำเนิดอื่นๆ ในพื้นที่ โดยผลการประเมินผลกระทบด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ PVMRM, Hourly Ozone File ของสถานี 28T ซึ่งใช้ค่า In-Stack NO_2/NO_x Ratio เป็น 0.1 และ Ambient Equilibrium Ratio เป็น 0.9 และจากการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากสถานีตรวจอากาศบริเวณสถานีดับเพลิงปลวกแดง ปี พ.ศ.2556 ในการประเมินผลกระทบโดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในแต่ละกรณี

ผลการประเมินพบว่า ค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด จากแหล่งกำเนิดของโครงการ กรณีเดินเครื่องที่ Full Load (100% Load) และกรณีเดินเครื่องที่ Partial Load (68% Load) พบว่า มีค่าเท่ากับ 29.2 และ 24.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ส่วนค่าความเข้มข้นในบรรยากาศ เฉลี่ย 1 ปี สูงสุด มีค่าเท่ากับ 0.8 และ 0.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร กรณีพิจารณาจากแหล่งกำเนิดโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก รวม 5 โครงการ (100% Load) พบว่า ค่าความเข้มข้นในบรรยากาศ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 1 ปี สูงสุด เท่ากับ 43.3 และ 1.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ส่วนกรณีพิจารณาจากแหล่งกำเนิดของโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก รวม 5 โครงการ รวมกับโครงการอนาคต (กรณีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง) พบว่า ค่าความเข้มข้นในบรรยากาศ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 1 ปี สูงสุด มีค่าเท่ากับ 125.5 และ 5.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า ค่าความเข้มข้นในบรรยากาศจากการประเมินผลกระทบทุกกรณีศึกษา มีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน ที่กำหนดค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 1 ปี สูงสุด ไว้ไม่เกิน 320 และ 57 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552)

116 (นางพรทิพย์ จันทร์ศิริ) กรรมการ บริษัท จีพีที จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 7/148 เมษายน 2558 (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนา) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท จีพีที จำกัด	116 (นายวิชัย ธีระกิจ) กรรมการ บริษัท จีพีที จำกัด	116 (นายวิชัย ธีระกิจ) กรรมการ บริษัท จีพีที จำกัด
------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

T-BA-211056/SECOT Gulf VTP Company Limited 6-1.dms

ส่วนค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด กรณีแหล่งกำเนิดของโครงการ กรณีเดินเครื่องที่ Full Load (100% Load) และกรณีเดินเครื่องที่ Partial Load (68% Load) มีค่าเท่ากับ 10.8 และ 11.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ค่าความเข้มข้นในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุด มีค่าเท่ากับ 1.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เท่ากันทั้ง 2 กรณี และค่าความเข้มข้นในบรรยากาศ เฉลี่ย 1 ปี สูงสุด มีค่าเท่ากับ 2 กรณี คือ 0.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร กรณีพิจารณาจากแหล่งกำเนิดของโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก รวม 5 โครงการ รวมกับโครงการอนาคต (กรณีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง) พบค่าความเข้มข้นในบรรยากาศ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง และ 1 ปี สูงสุด มีค่าเท่ากับ 91.1 16.3 และ 4.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า ค่าความเข้มข้นในบรรยากาศจากการประเมินผลกระทบทุกกรณีศึกษา มีค่าอยู่ในเกณฑ์และต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) กำหนดค่าความเข้มข้นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 780 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) กำหนดค่าความเข้มข้นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ 1 ปี ไว้ไม่เกิน 300 และ 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ

สำหรับค่าความเข้มข้นสูงสุดของฝุ่นละอองในบรรยากาศ จากการประเมินผลกระทบ เมื่อพิจารณากรณีแหล่งกำเนิดของโครงการ พบว่า กรณีเดินเครื่องที่ Full Load (100% Load) และกรณีเดินเครื่องที่ Partial Load (68% Load) พบค่าความเข้มข้นในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุด มีค่าเท่ากับ 2.5 และ 2.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ส่วนค่าความเข้มข้นในบรรยากาศ เฉลี่ย 1 ปี สูงสุด มีค่าความเข้มข้นเท่ากับ 0.6 และ 0.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ กรณีพิจารณาจากแหล่งกำเนิดโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก รวม 5 โครงการ พบค่าความเข้มข้นในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ 1 ปี สูงสุด มีค่าเท่ากับ 6.3 และ 1.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ส่วนกรณีพิจารณาจากแหล่งกำเนิดของโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก รวม 5 โครงการ รวมกับโครงการอนาคต (กรณีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง) พบว่า มีค่าเท่ากับ 41.8 และ 10.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า ค่าความเข้มข้นในบรรยากาศจากการประเมินผลกระทบทุกกรณีศึกษา มีค่าอยู่ในเกณฑ์และต่ำกว่า ค่ามาตรฐานที่กำหนดของค่าความเข้มข้นในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ 1 ปี ไม่

116 (นางพรทิพย์ จันทร์ศิริ) กรรมการ บริษัท จีพีที จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 8/148 เมษายน 2558 (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนา) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท จีพีที จำกัด	116 (นายวิชัย ธีระกิจ) กรรมการ บริษัท จีพีที จำกัด	116 (นายวิชัย ธีระกิจ) กรรมการ บริษัท จีพีที จำกัด
------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

T-BA-211056/SECOT Gulf VTP Company Limited EIA-DVT2-211056-(2015)-AP

เกิน 330 และ 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547)

จากการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการฯ จะเห็นว่า ค่าความเข้มข้นสูงสุดของมลสารทางอากาศในบรรยากาศบริเวณโดยรอบโครงการ ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และฝุ่นละออง ในบรรยากาศสูงสุด จากการดำเนินการของโครงการมีค่าอยู่ในเกณฑ์และต่ำกว่าค่ามาตรฐานกำหนดทั้งหมด ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากโครงการต่อชุมชนโดยรอบจะอยู่ในระดับต่ำและยอมรับได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการก่อสร้างและดำเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน จึงได้กำหนดมาตรการที่เหมาะสมไว้เป็นมาตรการด้านคุณภาพอากาศ ดังนี้

2.2 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อชุมชนจากโครงการฯ ทั้งช่วงก่อสร้างและดำเนินการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง

(2) เพื่อควบคุมค่าอัตราการระบายมลสารทางอากาศจากปล่องระบอบอากาศ ให้เป็นไปตามค่าที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(3) เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า

(4) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการ ตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ และควบคุมให้มีการดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 พื้นที่เป้าหมาย/การดำเนินงาน

2.3.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ระยะก่อสร้าง

(1) ฉีดพรมน้ำในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและถนนทางเข้า-ออกโครงการฯ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายสู่บรรยากาศ และส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง

ลงนาม..... (นางพัทธยา วัฒนวิเศษ) กรรมการ	ลงนาม..... (นายบุญชัย อีราตี) กรรมการ	รับรองจำนวนหน้า 9/148 ณ 2558	ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนภุมมา) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีอีที จำกัด
------------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

T-EIA-211056/SECOT

(2) กำหนดและควบคุมความเร็วของรถบรรทุก เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง โดยจำกัดความเร็วของรถที่วิ่งเข้า-ออก พื้นที่โครงการฯ ไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

(3) ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ทุกครั้ง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง

(4) ปิดคลุมรถบรรทุกด้วยผ้าใบให้มีชนิดตลอดเส้นทางขนส่ง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุลงบนพื้นถนน

(5) จัดให้มีการทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง

(6) ทำความสะอาดพื้นผิวจราจรบนถนนสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ

(7) ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้างเป็นประจำทุกเดือน เพื่อลดมลสารทางอากาศที่เกิดจากท่อไอเสีย

(8) ควบคุมมิให้มีการกำจัดขยะด้วยการเผากลางแจ้งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ
ระยะดำเนินการ

(1) ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียว

(2) ใช้ระบบ Dry Low NO_x Burner เพื่อควบคุมการเกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของไนโตรเจนจาก

การเผาไหม้

(3) ติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System : CEMs) ที่ปล่องระบายมลสารทางอากาศของโรงไฟฟ้า เพื่อตรวจวัดอัตราการระบายมลสารทางอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ฝุ่นละออง (TSP) ก๊าซออกซิเจน (O₂) และอัตราการไหล พร้อมติดตั้งจอแสดงผลการตรวจวัด (NO_x, SO₂ และ TSP) หน้าโครงการฯ

(4) ควบคุมอัตราการระบายมลสารทางอากาศ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ลงนาม..... (นางพัทธยา วัฒนวิเศษ) กรรมการ	ลงนาม..... (นายบุญชัย อีราตี) กรรมการ	รับรองจำนวนหน้า 10/148 ณ 2558	ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนภุมมา) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีอีที จำกัด
------------------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

T-EIA-211056/SECOT

กรณีเดินเครื่องที่ Full Load (100% Load)

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ไม่เกิน	6	ส่วนในล้านส่วน ที่ 7%O ₂
	และไม่เกิน	1.0	กรัมต่อวินาทีต่อปล่อง
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน	ไม่เกิน	60	ส่วนในล้านส่วน ที่ 7%O ₂
	และไม่เกิน	7.4	กรัมต่อวินาทีต่อปล่อง
- ฝุ่นละออง	ไม่เกิน	28	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ 7%O ₂
	และไม่เกิน	1.8	กรัมต่อวินาทีต่อปล่อง

กรณีเดินเครื่องที่ Partial Load (68% Load)

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ไม่เกิน	6	ส่วนในล้านส่วน ที่ 7%O ₂
	และไม่เกิน	0.8	กรัมต่อวินาทีต่อปล่อง
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน	ไม่เกิน	60	ส่วนในล้านส่วน ที่ 7%O ₂
	และไม่เกิน	5.5	กรัมต่อวินาทีต่อปล่อง
- ฝุ่นละออง	ไม่เกิน	28	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ 7%O ₂
	และไม่เกิน	1.3	กรัมต่อวินาทีต่อปล่อง

(5) กรณีระบบควบคุมมลสารทางอากาศเกิดการขัดข้อง และมีค่าอัตราการระบายเกินค่าที่ควบคุม โครงการฯ จะทำการหยุดเครื่องกังหันก๊าซ เพื่อตรวจสอบระบบควบคุม NO_x ทันที และดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

(6) จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทำหน้าที่ในการควบคุมอัตราการระบายมลสารทางอากาศของโรงไฟฟ้า

ลงนาม..... (นางพรทิพา รัตนกิจวานิชย์) (นายบุญชัย ติวานันท์) รับรองจำนวนหน้า 11/148 ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนภุมมา) ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีคอต จำกัด

ลงนาม..... (นายบุญชัย ติวานันท์) กรรมการ

บริษัท ชีคอต จำกัด

T-BIA-21106/SECOT BIA-GVTF-211064-(2015)-AF

2.3.2

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ระยะก่อนก่อสร้าง

ดัชนีตรวจวัด

- ฝุ่นละออง (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- ฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
- ความเร็วและทิศทางลม

สถานที่ตรวจวัด

- พื้นที่ก่อสร้าง
- วัดจอมพลเจ้าพระยา
- วัดคลองกร้า
- วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
- บ้านวังคาคิน

ตำแหน่งตรวจวัด ดังแสดงในรูปที่ 1

ระยะเวลา/ความถี่

- 1 ครั้ง 7 วันต่อเนื่อง

วิธีการตรวจวัด

- TSP : Gravimetric Method
- PM-10 : Gravimetric Method (Size Selective Inlet)
- SO₂ : UV Fluorescence Method
- NO₂ : Chemiluminescence Method
- ความเร็วและทิศทางลม : Cup Anemometer/Anodized Aluminum Vane/Ultrasonic Anemometer

หรือใช้วิธีการที่กำหนด และ/หรือ เห็นชอบโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง

- 500,000 บาท

ลงนาม..... (นางพรทิพา รัตนกิจวานิชย์) (นายบุญชัย ติวานันท์) รับรองจำนวนหน้า 12/148 ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนภุมมา) ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีคอต จำกัด

ลงนาม..... (นายบุญชัย ติวานันท์) กรรมการ

บริษัท ชีคอต จำกัด

T-BIA-21106/SECOT BIA-GVTF-211064-(2015)-AF

ระบะก่อสร้าง

ดัชนีตรวจวัด

- ฝุ่นละออง (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- ฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

สถานที่ตรวจวัด

- ความเร็วและทิศทางลม
- พื้นที่ก่อสร้าง
- วัดจอมพลเจ้าพระยา
- วัดคลองกร้า
- วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
- บ้านวังตาผิน

ระยะเวลา/ความถี่

- ตำแหน่งตรวจวัด ดังแสดงในรูปที่ 1
- ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 7 วัน ต่อเนื่อง ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมในช่วงที่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น เช่น การปรับถมที่ดิน เป็นต้น

วิธีการตรวจวัด

- TSP : Gravimetric Method
- PM-10 : Gravimetric Method (Size Selective Inlet)
- ความเร็วและทิศทางลม : Cup Anemometer/Anodized Aluminum Vane/Ultrasonic Anemometer

หรือใช้วิธีการที่กำหนด และ/หรือ เห็นชอบโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง

- 200,000 บาท

ระยะดำเนินการ

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ดัชนีตรวจวัด

- ฝุ่นละออง (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- ฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย

ลงนาม... (นางพรทิศา อิ่มแก้ว) (นายบุญชัย อัครดี) รับรองจำนวนหน้า 13/148 ลงนาม... (นางสาวสุนันทา ศิริพัฒน์) (ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม) บริษัท ชีคอต จำกัด

SEKOT CO., LTD.

24 ชั่วโมง

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
- ความเร็วและทิศทางลม

สถานที่ตรวจวัด

- วัดจอมพลเจ้าพระยา
- วัดคลองกร้า
- วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
- บ้านวังตาผิน

ตำแหน่งตรวจวัด ดังแสดงในรูปที่ 1

ระยะเวลา/ความถี่

- ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 7 วัน ต่อเนื่อง

วิธีการตรวจวัด

- TSP : Gravimetric Method
- PM-10 : Gravimetric Method (Size Selective Inlet)
- SO₂ : UV Fluorescence Method
- NO₂ : Chemiluminescence Method
- ความเร็วและทิศทางลม : Cup Anemometer/Anodized Aluminum Vane/Ultrasonic Anemometer

หรือใช้วิธีการที่กำหนด และ/หรือ เห็นชอบโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง

- 500,000 บาท

คุณภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้า


การตรวจวัดแบบต่อเนื่อง (CEMs)

ดัชนีตรวจวัด

- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x)
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)
- ฝุ่นละออง (TSP)

ลงนาม... (นางพรทิศา อิ่มแก้ว) (นายบุญชัย อัครดี) รับรองจำนวนหน้า 14/148 ลงนาม... (นางสาวสุนันทา ศิริพัฒน์) (ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม) บริษัท ชีคอต จำกัด

SEKOT CO., LTD.



รูปที่ 1 ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าวังตาเค็ม บริษัท กัลป์ วิทีที จำกัด



ลงนาม..... ลงนาม..... รับรองจำนวนหน้า 15/148 ลงนาม.....
(นางพรทิศา ชินเวระกิจวิชัย) (นายบุญชัย จิราดี) เมษายน 2558 (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนาภักดิ์)
กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท กัลป์ วิทีที จำกัด บริษัท ซีคอต จำกัด

- : สถานที่ตรวจวัด
- : ระยะเวลา/ความถี่
- : วิธีการตรวจวัด
- ก๊าซออกซิเจน (O_2)
- อัตราการไหล (Flow Rate)
- ปล่องระบายมลสารทางอากาศของโรงไฟฟ้า
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการของโรงไฟฟ้า
- เป็นไปตามมาตรฐานของ U.S. EPA หรือตามที่หน่วยงานราชการกำหนด

การตรวจสอบความถูกต้องของ CEMs (Audit/RAA/RATA)

- : คำนีตรตรวจวัด
- : สถานที่ตรวจวัด
- : ระยะเวลา/ความถี่
- : วิธีการตรวจวัด
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x)
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2)
- ฝุ่นละออง (TSP)
- ก๊าซออกซิเจน (O_2)
- ปล่องระบายมลสารทางอากาศของโรงไฟฟ้า
- ปีละ 1 ครั้ง
- เป็นไปตามมาตรฐานของ U.S. EPA หรือตามที่หน่วยงานราชการกำหนด

: ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง - 200,000 บาท

การตรวจวัดแบบครั้งคราว

- : คำนีตรตรวจวัด
- : สถานที่ตรวจวัด
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x)
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2)
- ฝุ่นละออง (TSP)
- ก๊าซออกซิเจน (O_2)
- อัตราการไหล (Flow Rate)
- ปล่องระบายมลสารทางอากาศของโรงไฟฟ้า

ลงนาม..... ลงนาม..... รับรองจำนวนหน้า 16/148 ลงนาม.....
(นางพรทิศา ชินเวระกิจวิชัย) (นายบุญชัย จิราดี) เมษายน 2558 (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนาภักดิ์)
กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท กัลป์ วิทีที จำกัด บริษัท ซีคอต จำกัด

- : ระยะเวลา/ความถี่ - ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
- : วิธีการตรวจวัด - ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน(NO_x) : U.S. EPA Method 7/7E
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) : U.S. EPA Method 6/6C
- ฝุ่นละออง (TSP) : U.S. EPA Method 5
- ก๊าซออกซิเจน (O_2) : U.S. EPA Method 3A
- เป็นไปตามมาตรฐานของ U.S. EPA หรือตามที่หน่วยงานราชการกำหนด
- หมายเหตุ : พร้อมระบุกำลังการผลิต (%Load) และแสดงทิศทางลมในช่วงที่ดำเนินการตรวจวัด
- : ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง - 100,000 บาท

2.4 ผู้รับผิดชอบ

บริษัท กัลป์ วิทีพี จำกัด

2.5 การประเมินผล

บริษัท กัลป์ วิทีพี จำกัด จะนำเสนอรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และจังหวัดระยอง ทุก 6 เดือน

3. แผนปฏิบัติการด้านการติดตามตรวจสอบความร้อนจากโรงไฟฟ้า

3.1 หลักการและเหตุผล

ในระยะดำเนินการของโครงการฯ อาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการแพร่กระจายความร้อนได้ ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลจาก <http://hpe4.anamai.moph.go.th/bia/measure2.php#> พบว่า โรงไฟฟ้าราชบุรีได้มีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบริเวณโรงไฟฟ้าและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง พบว่า ในฤดูฝนบริเวณปล่องของโรงไฟฟ้าจะมีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นที่โดยรอบเล็กน้อย ส่วนในบริเวณอื่นๆ เช่น พื้นที่เกษตร พื้นที่นาบรอก โรงไฟฟ้า ค่าที่แสดงยังเป็นอุณหภูมิที่อยู่ในระดับปกติของบรรยากาศทั่วไป ไม่มีลักษณะเป็นการกระจายคลื่นความร้อนจากโรงไฟฟ้า ส่วนอุณหภูมิโดยรอบจะสูงขึ้น เนื่องจากการเผาฟางข้าวในนาโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า ทั้งนี้ ความร้อนหรืออุณหภูมิของอากาศจึงผันแปรไปตามการใช้ประโยชน์ของพื้นที่บริเวณนั้นๆ เป็นสำคัญ ดังนั้น จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการโรงไฟฟ้าวังตาหิน ต่อพื้นที่โดยรอบโครงการฯ คาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำเนินโครงการ จึงได้เตรียมมาตรการ ดังนี้

3.2 วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบปริมาณการแพร่กระจายความร้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการ โดยจะเก็บข้อมูลตั้งแต่ระยะก่อสร้าง (ก่อนดำเนินการทดสอบเดินเครื่อง) และระยะดำเนินการ

3.3 พื้นที่เป้าหมาย/การดำเนินงาน

3.3.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง

- : คัดนี้ตรวจวัด - ภาพถ่ายดาวเทียมโดยแสดงข้อมูลอุณหภูมิ
- : สถานที่ตรวจวัด - รอบคลุมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และพื้นที่สถานีวิจัยวัดคุณภาพอากาศ ของโครงการฯ

ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒน์) (นายบุญชัย ธีรชาติ) รับรองจำนวนหน้า 17/148 ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒน์) (นายบุญชัย ธีรชาติ) หมายเหตุ 2558 ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กัลป์ วิทีพี จำกัด

SECO



T-EIA-211056/SECOT EIA-GVTP-211056-(2015)-AP

ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒน์) (นายบุญชัย ธีรชาติ) รับรองจำนวนหน้า 18/148 ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒน์) (นายบุญชัย ธีรชาติ) หมายเหตุ 2558 ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กัลป์ วิทีพี จำกัด

SECO

T-EIA-211056/SECOT EIA-GVTP-211056-(2015)-AP

- ระยะเวลา/ความถี่
- 3 ครั้ง ก่อนเริ่มดำเนินการทดสอบเดินเครื่อง ครอบคลุมทุกฤดูกาล โดยตรวจวัดช่วงฤดูร้อน (กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม) ฤดูฝน (กลางเดือนพฤษภาคม ถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) และฤดูหนาว (กลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์) อ้างอิงจากกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th
- วิธีการตรวจวัด
- ภาพถ่ายดาวเทียม โดยให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. หรือหน่วยงาน/บริษัทที่สามารถดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมได้ เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม โดยแสดงข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวดินด้วยดาวเทียม
- ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
- 90,000 บาท
- ระยะดำเนินการ
- ดัชนีตรวจวัด
- ภาพถ่ายดาวเทียมโดยแสดงข้อมูลอุณหภูมิ
- สถานที่ตรวจวัด
- ครอบคลุมบริเวณพื้นที่โครงการฯ และพื้นที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ของโครงการฯ
- ระยะเวลา/ความถี่
- ตรวจวัดช่วงฤดูร้อน (กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม) ฤดูฝน (กลางเดือนพฤษภาคม ถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) และฤดูหนาว (กลางเดือนตุลาคม ถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์) ภายใน 1 ปีแรก ของการดำเนินการ

 ลงนาม..... (นางพรทิศา วรณวิชัย) กรรมการ	รับรองจำนวนหน้า 19/148 เมษายน 2558 (นางสาวสุนันทา ศิริพัฒน์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีคอต จำกัด	 ลงนาม..... (นายบุญชัย ธีระศักดิ์) กรรมการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



- จากนั้นตรวจวัดทุกช่วงฤดู ทุกๆ 3 ปี ตลอดอายุโครงการฯ อ้างอิงจากกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th
- วิธีการตรวจวัด
- ภาพถ่ายดาวเทียม โดยให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. หรือหน่วยงาน/บริษัทที่สามารถดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมได้ เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม โดยแสดงข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวดินด้วยดาวเทียม
- ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
- 90,000 บาท

3.4 ผู้รับผิดชอบ

บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

3.5 การประเมินผล

บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด จะนำเสนอรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการติดตามตรวจสอบความร้อนจากโรงไฟฟ้าทุกครั้งที่มีการตรวจวัด ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และจังหวัดระยอง

 ลงนาม..... (นางพรทิศา วรณวิชัย) กรรมการ	รับรองจำนวนหน้า 20/148 เมษายน 2558 (นางสาวสุนันทา ศิริพัฒน์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีคอต จำกัด	 ลงนาม..... (นายบุญชัย ธีระศักดิ์) กรรมการ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. แผนปฏิบัติการด้านเสียง

4.1 หลักการและเหตุผล

ระดับเสียงในระยะก่อสร้างอาจก่อให้เกิดเสียงดัง โดยระดับเสียงที่เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องจักร และกิจกรรมของการก่อสร้าง โดยกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนมากที่สุด คือ กิจกรรมจากการตอกเสาเข็ม ซึ่งมีระดับเสียงสูงสุด 95 เดซิเบล(เอ) ที่ระยะห่าง 15 เมตร จากเครื่องจักร แต่เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ อยู่ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งบริเวณโดยรอบเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น ในการประเมินผลกระทบด้านเสียงในระยะก่อสร้าง จึงมุ่งเน้นประเมินผลกระทบที่บริเวณชุมชน ทั้งระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และเสียงรบกวน เป็นสำคัญ เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนดังกล่าว โครงการฯ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียง โดยสร้างกำแพงกันเสียงชั่วคราวปิดล้อมรอบแหล่งกำเนิดเสียงจากการตอกเสาเข็ม โดยกำหนดให้ใช้กำแพงกันเสียง ที่เป็นแผ่นเหล็กที่มีความหนา 1.27 มิลลิเมตร หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติในการลดเสียงเทียบเท่า สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามตำแหน่งสถานที่ก่อสร้าง และตั้งกำแพงกันเสียงสูงจากพื้นดิน 4 เมตร ห่างจากแหล่งกำเนิดที่เป็นอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เป็นระยะ 15 เมตร เพื่อลดผลกระทบของเสียงจากกิจกรรมก่อสร้างที่มีเสียงดัง จากนั้นทำการประเมินโดยใช้สมการซึ่งอ้างอิงตาม ISO 9613-2

ผลการประเมินกรณีก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน ภายหลังติดตั้งกำแพงกันเสียง ประเมินผลกระทบร่วมกับระดับเสียงเดิมของชุมชนที่ได้จากการตรวจวัด พบว่า บริเวณชุมชนโดยรอบ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาตวันออก วัดจอมพลเจ้าพระยา วัดคลองกร้า บ้านวังตาผิน 1 และวัดราษฎร์อัสตาราม จะได้รับระดับเสียงจากโครงการฯ ประมาณ 1.4 9.3 14.1 37.8 และ 9.0 เดซิเบล(เอ) ตามลำดับ ส่วนบริเวณบ้านวังตาผิน 2 ซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ใกล้โครงการมากที่สุด ผลการประเมินพบว่า ได้รับระดับเสียงจากโครงการฯ มีค่า 46.1 เดซิเบล(เอ) ซึ่งเมื่อรวมกับระดับเสียงจากการตรวจวัดแล้ว พบว่าระดับเสียงรวม เท่ากับ 56.1-65.8 เดซิเบล(เอ) ตามลำดับ (อยู่ในเกณฑ์ คือ ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ)) ดังนั้นในการศึกษาจึงกำหนดให้โครงการฯ ติดตั้งกำแพงกันเสียง ซึ่งทำให้ระดับเสียงบริเวณชุมชนรอบพื้นที่โครงการ มีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) ซึ่งกำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ)

ลงนาม..... (นางพรทิพา ชื่นภูมิจิตใจ) Guif VTP บริษัท กัลป์ วิทีพี จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 21/148 ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวิฑูรย์) กรรมการ บริษัท ชีตอง จำกัด
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

T-BIA-211006/SECOT VTP Company Ltd. 28-21.docx

สำหรับการประเมินผลกระทบด้านเสียงรบกวน กรณีก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน โดยพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างที่มีเสียงดังเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน ตั้งแต่ 07.00-18.00 น. ผลการประเมินในกรณีติดตั้งกำแพงกันเสียง (เนื่องจากหากไม่ติดตั้งกำแพงกันเสียงจะก่อให้เกิดเสียงรบกวนเกินกว่ามาตรฐานกำหนด) พบว่า จะไม่ทำให้ระดับเสียงรบกวนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น จึงสรุปได้ว่ากิจกรรมก่อสร้างโครงการฯ มีผลกระทบต่อชุมชนอยู่ในระดับต่ำ

สำหรับในระยะดำเนินการ ได้กำหนดระดับเสียงของอุปกรณ์ที่ติดตั้งในโครงการฯ มีค่าเท่ากับ 85 เดซิเบล(เอ) ที่ระยะห่าง 1 เมตร จากเครื่องจักร โดยผลการประเมินระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ริมรั้วโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน พบว่า จะได้รับระดับเสียง ประมาณ 55-59 เดซิเบล(เอ) ส่วนบริเวณชุมชนโดยรอบ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาตวันออก โรงเรียนสุรศักดิ์ โรงเรียนบ้านระเวียงราษฎร์อุปถัมภ์ วัดคลองกร้า บ้านไค้สูง วัดจอมพลเจ้าพระยา และวัดราษฎร์อัสตาราม จะไม่ได้รับระดับเสียงจากโครงการฯ ส่วนผลการประเมินผลกระทบบริเวณบ้านวังตาผิน 1 จะได้รับระดับเสียงจากโครงการฯ ประมาณ 9.2 เดซิเบล(เอ) สำหรับบริเวณบ้านวังตาผิน 2 ซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ใกล้โครงการมากที่สุด จะได้รับระดับเสียงจากโครงการฯ ประมาณ 41.6 เดซิเบล(เอ) ซึ่งเมื่อรวมกับระดับเสียงจากการตรวจวัดแล้ว พบว่าระดับเสียงรวม มีค่าประมาณ 56.0-65.8 เดซิเบล(เอ) จะเห็นว่า ระดับเสียงดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ซึ่งกำหนดไว้ที่ 70 เดซิเบล(เอ) สำหรับการประเมินผลกระทบเนื่องจากเสียงรบกวนนั้น ได้พิจารณาผลกระทบในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน พบว่า ระดับเสียงจากการดำเนินโครงการทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ไม่ทำให้ระดับเสียงเดิมในชุมชน และบ้านวังตาผิน 2 เพิ่มขึ้น จึงไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าระดับเสียงจากการดำเนินการของโครงการฯ จะไม่มีผลกระทบต่อระดับเสียงของชุมชนบริเวณรอบโครงการฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียง โครงการฯ จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการด้านเสียงในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ รวมทั้งติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป

4.2 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียง ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้างต่อผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า และชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการฯ

ลงนาม..... (นางพรทิพา ชื่นภูมิจิตใจ) Guif VTP บริษัท กัลป์ วิทีพี จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 22/148 ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวิฑูรย์) กรรมการ บริษัท ชีตอง จำกัด
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

T-BIA-211006/SECOT BIA-GVTP-211006-(2015)-AP

(2) เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียง ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต หรือ อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าในระยะดำเนินการ ต่อผู้ที่ปฏิบัติงานภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า และชุมชนที่อยู่โดยรอบ

(3) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการ ตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านเสียง และควบคุมให้มีการดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 พื้นที่เป้าหมาย/การดำเนินงาน

4.3.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ระยะก่อสร้าง

(1) ควบคุมเสียงจากการตอกเสาเข็ม ที่ระยะ 15 เมตร โดยระดับเสียงต้องไม่เกินกว่า 95 เดซิเบล(เอ)

(2) ในกรณีตอกเสาเข็ม กำหนดให้ติดตั้งกำแพงกันเสียง ที่เป็นแผ่นเหล็กที่มีความหนา 1.27 มิลลิเมตร หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติในการลดเสียงเทียบเท่า และสามารถเคลื่อนย้ายได้ตามตำแหน่ง สถานที่ก่อสร้าง ที่ความสูง 4 เมตร ห่างจากแหล่งกำเนิดที่เป็นอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เป็นระยะ 15 เมตร ด้านที่ติดชุมชนหรือบ้านพักอาศัยใกล้เคียง เพื่อลดระดับเสียงต่อชุมชน

(3) แจ้งแผนการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังให้ชุมชนทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนการก่อสร้าง

(4) กำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ก่อสร้างที่มีเสียงดัง เฉพาะช่วงเวลากลางวัน ระหว่างเวลา 07.00-18.00 น. หากจำเป็นต้องดำเนินการนอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าว ต้องประสานขออนุญาตหรือ ความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องแจ้งให้ชุมชน โรงงานใกล้เคียง ทราบก่อนดำเนินการ ล่วงหน้า 2 สัปดาห์

(5) ติดตั้งป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมทั้งจัดให้มีปลั๊กกวดเสียง (Ear Plugs) และ/ หรือ ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) สำหรับพนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่ที่มีระดับเสียงสูงเกิน กว่า 80 เดซิเบล(เอ)

ลงนาม..... (นางพริษา จิตพอชาวนันท์) กรรมการ	ลงนาม..... (นายชูชัย ถิระดี) กรรมการ	รับรองจำนวนหน้า 23/148 เลขหน้า 2558 (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนบุรุษ) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีคอต จำกัด	บริษัท ชีคอต จำกัด SECOT CO., LTD.
---------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

T-BIA-211056/SECOT
EIA-GVTP-211056-2015-AP

(6) ควบคุมสุรรับเหมาก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียง อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้อุปกรณ์/เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดระดับเสียงดัง

(7) กำหนดให้มีการตรวจสอบดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ ในสภาพดีตลอดเวลา พร้อมทั้งปฏิบัติตามคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง

ระยะดำเนินการ

(1) กำหนดข้อมูลจำเพาะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีเสียงดัง เช่น Gas Turbine, Steam Turbine, HRSG, Fuel Gas Compressor และ Cooling Tower เป็นต้น ให้มีค่าระดับเสียงเฉลี่ยจากเครื่องจักร หรือวัสดุดูดซับเสียง ที่ระยะห่าง 1 เมตร ไม่เกิน 85 เดซิเบล(เอ)

(2) ในการติดตั้งเครื่องจักรต่างๆ ที่มีเสียงดัง ของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาฉิน ต้องมีการ ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยในการลดเสียง เช่น Silencer ที่บริเวณปลายท่อที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง หรือสร้างอาคาร ครอบเครื่องจักรที่บริเวณห้องเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซ บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ มอเตอร์ บีมน้ำ และบริเวณหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) เป็นต้น และกำหนดลักษณะของใบพัดของพัดลมหล่อเย็นเป็น ชนิดที่ก่อให้เกิดระดับเสียงต่ำ

(3) กำหนดให้ระดับเสียงที่บริเวณริมรั้วโครงการ ต้องมีระดับเสียงไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ)

(4) จัดให้มีการตรวจเช็คและตรวจสอบประสิทธิภาพของ Silencer เป็นประจำ

(5) จัดให้มีป้ายหรือสัญลักษณ์บริเวณพื้นที่ที่มีระดับเสียงสูงกว่า 80 เดซิเบล(เอ) เช่น บริเวณหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) บริเวณห้องเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซ และบริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กังหันก๊าซ เป็นต้น พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือน และควบคุมพนักงานหรือบุคคลที่จะเข้าไปทำงานในบริเวณ ดังกล่าว ต้องมีการสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง เช่น ปลั๊กกวดเสียง (Ear Plugs) และ/หรือ ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) เป็นต้น

(6) จัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) ในการบริหาร จัดการป้องกันไม่ให้พนักงานสัมผัสระดับเสียงดังเป็นเวลานาน

(7) จัดทำแผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map) เพื่อใช้กำหนดบริเวณพื้นที่ที่มี เสียงดังในปีแรกของการดำเนินการ และดำเนินการต่อเนื่องทุก 3 ปี

ลงนาม..... (นางพริษา จิตพอชาวนันท์) กรรมการ	ลงนาม..... (นายชูชัย ถิระดี) กรรมการ	รับรองจำนวนหน้า 24/148 เลขหน้า 2558 (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนบุรุษ) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีคอต จำกัด	บริษัท ชีคอต จำกัด SECOT CO., LTD.
---------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

T-BIA-211056/SECOT
EIA-GVTP-211056-2015-AP

4.3.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ระยะก่อนก่อสร้าง

- คำนวณตรวจวัด
 - $Leq(24)$
 - L_{max}
 - L_{dn}
 - L_{90}

- สถานที่ตรวจวัด
 - พื้นที่โครงการฯ
 - บ้านวังตาหิน 1
 - บ้านวังตาหิน 2

ตำแหน่งตรวจวัดดังแสดงในรูปที่ 2

- ระยะเวลา/ความถี่
 - 1 ครั้ง 7 วันติดต่อกัน

- วิธีการตรวจวัด
 - Integrated Sound Level Measurement

หรือใช้วิธีการที่กำหนด และ/หรือ เห็นชอบโดยหน่วยงาน

ราชการที่เกี่ยวข้อง

- ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
 - 20,000 บาท

ระยะก่อสร้าง

- คำนวณตรวจวัด
 - $Leq(24)$
 - L_{max}
 - L_{dn}
 - L_{90}

- สถานที่ตรวจวัด
 - พื้นที่โครงการฯ
 - บ้านวังตาหิน 1
 - บ้านวังตาหิน 2

ตำแหน่งตรวจวัดดังแสดงในรูปที่ 2

ลงนาม..... (นางพรทิพา ชื่นกิจวานิชย์) กรรมการ	ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒน์) กรรมการ	รับรองจำนวนหน้า 25/148 เลขาน 2558	ลงนาม..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีอีที จำกัด	
-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------



รูปที่ 2 ตำแหน่งตรวจวัดเสียง บริเวณโดยรอบพื้นที่
โครงการโรงไฟฟ้าวังตาหิน
บริษัท กัลป์ วิทีพี จำกัด



ลงนาม..... (นางพรทิพา ชื่นกิจวานิชย์) กรรมการ	ลงนาม..... (นายบุญชัย อีราดี) กรรมการ	รับรองจำนวนหน้า 26/148 เลขาน 2558	ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒน์) กรรมการ	
-----------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

- : ระยะเวลา/ความถี่ - ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 7 วัน ติดต่อกัน (ครอบคลุมวันหยุด และวันทำการ) ครอบคลุมช่วงที่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็ม เป็นต้น
- : วิธีการตรวจวัด - Integrated Sound Level Measurement
หรือใช้วิธีการที่กำหนด และ/หรือ เห็นชอบโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- : ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง - 20,000 บาท
- ระยะดำเนินการ
- : ดัชนีตรวจวัด - Leq(24)
- Lmax
- Ldn
- L90
- : สถานที่ตรวจวัด - พื้นที่โครงการฯ
- บ้านวังคาหิน 1
- บ้านวังคาหิน 2
- : ระยะเวลา/ความถี่ - ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 7 วัน ติดต่อกัน(ครอบคลุมวันหยุด และวันทำการ)
- : วิธีการตรวจวัด - Integrated Sound Level Measurement
หรือใช้วิธีการที่กำหนด และ/หรือ เห็นชอบโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- : ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง - 20,000 บาท

ลงนาม..... รับรองจำนวนหน้า 27/148 ลงนาม.....
(นางพรทิพย์ วัฒนวิเศษชัย) (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนภักดี)
กรรมการ (นายบุญชัย ธีรชาติ) กรรมการ
บริษัท กัลป์ วิทีพี จำกัด
EIA-GVTP-211056-SECOT

4.4 ผู้รับผิดชอบ

บริษัท กัลป์ วิทีพี จำกัด

4.5 การประเมินผล

บริษัท กัลป์ วิทีพี จำกัด จะนำเสนอรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านเสียง ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และจังหวัดระยอง ทุก 6 เดือน

ลงนาม..... รับรองจำนวนหน้า 28/148 ลงนาม.....
(นางพรทิพย์ วัฒนวิเศษชัย) (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนภักดี)
กรรมการ (นายบุญชัย ธีรชาติ) กรรมการ
บริษัท กัลป์ วิทีพี จำกัด
EIA-GVTP-211056-SECOT

5. แผนปฏิบัติการด้านการใช้น้ำ

5.1 หลักการและเหตุผล

ช่วงการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าวังคาฉินมีปริมาณการใช้น้ำสูงสุด 61.9 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แบ่งเป็นน้ำใช้ในกิจกรรมก่อสร้างประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคของคณาการก่อสร้างประมาณ 46.9 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้ ผู้รับเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหา น้ำใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง และน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคของคณาการก่อสร้างเอง อีกทั้งเมื่อพิจารณา รายละเอียดข้างต้นพบว่า ปริมาณการใช้น้ำที่เกิดขึ้นช่วงก่อสร้างมีปริมาณน้อยมาก จึงมีผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำในพื้นที่ในระดับต่ำ

นอกจากนี้โครงการฯ จะใช้น้ำสำหรับการทดสอบการรั่วไหลทางท่อด้วยวิธีทางชลสถิตย ของท่อส่งก๊าซภายในโครงการฯ ปริมาณ 13.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการฯ จะรับน้ำประปาจากนิคมฯ

ช่วงดำเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าวังคาฉินรับน้ำประปาจากนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซิเบอร์ (ระยอง) มาใช้ในกระบวนการต่างๆ ของโครงการฯ โดยปริมาณการใช้น้ำประปาสูงสุด ในกรณีผลิต กระแสไฟฟ้าสูงสุด ประมาณ 5,916 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งระบบผลิตน้ำของนิคมฯ มีศักยภาพในการ รองรับได้

5.2 วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการ ตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านการใช้น้ำให้มีการ

ดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

5.3 พื้นที่เป้าหมาย/การดำเนินงาน

5.3.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ระยะก่อสร้าง

- (1) กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้จัดหา น้ำใช้สำหรับกิจกรรมการก่อสร้างอย่างเพียงพอ
- (2) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ ให้คณาการ

ก่อสร้างอย่างเพียงพอ

ลงนาม.....	ลงนาม.....	รับรองจำนวนหน้า 29/148	ลงนาม.....
(นางสาวสุวิมล วัฒนชัย)	(นายบุญชัย นิธิรัตน์)	ณ 2558	(นางสาวสุวิมล วัฒนชัย)
กรรมการ	กรรมการ		กรรมการ
บริษัท กัลป์ วิทีพี จำกัด	บริษัท จีเอส จำกัด		บริษัท จีเอส จำกัด

SECO T
SECO T CO., LTD.

7-SEA-311056/SECOT

SEA-GVTP-311056-(2015)-AP

(3) กำหนดให้ผู้รับเหมา ประสานกับนิคมฯ เพื่อจัดสรรน้ำสำหรับการทดสอบการรั่วไหลทางท่อด้วยวิธีทางชลสถิตย (Hydrostatic Test) ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในโครงการฯ

ระยะดำเนินการ

(1) พิจารณาหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ อาทิ ลดปริมาณการระบายน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็น หรือพิจารณาการหมุนเวียนน้ำใช้ภายในโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น

(2) ตรวจสอบสภาพท่อน้ำและซ่อมแซมท่อน้ำที่รั่วซึมสม่ำเสมอ และปรับปรุงซ่อมแซมโดยเร่งด่วน เพื่อป้องกันการสูญเสีย

(3) ในกรณีเกิดการขาดแคลนน้ำ และนิคมฯ ไม่สามารถส่งน้ำให้กับโครงการฯ ได้โครงการฯ จะลดกำลังการผลิต หรือหยุดดำเนินการ

5.4 ผู้รับผิดชอบ

บริษัท กัลป์ วิทีพี จำกัด

5.5 การประเมินผล

บริษัท กัลป์ วิทีพี จำกัด จะนำเสนอรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการใช้น้ำต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และจังหวัดระยอง ทุก 6 เดือน

ลงนาม.....	ลงนาม.....	รับรองจำนวนหน้า 30/148	ลงนาม.....
(นางสาวสุวิมล วัฒนชัย)	(นายบุญชัย นิธิรัตน์)	ณ 2558	(นางสาวสุวิมล วัฒนชัย)
กรรมการ	กรรมการ		กรรมการ
บริษัท กัลป์ วิทีพี จำกัด	บริษัท จีเอส จำกัด		บริษัท จีเอส จำกัด

SECO T
SECO T CO., LTD.

7-SEA-311056/SECOT

SEA-GVTP-311056-(2015)-AP

6. แผนปฏิบัติการด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำผิวดิน

6.1 หลักการและเหตุผล

ในระบกก่อสร้าง มีแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่สำคัญ ได้แก่ น้ำเสียที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคของผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้าง ประมาณ 37.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ผู้รับเหมาจะจัดให้มีบ่อเกรอะ-บ่อซึม หรือถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อรองรับน้ำจากการอุปโภคบริโภคของคนงาน สำหรับน้ำฝนที่ตกและชะล้างดินตะกอนในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ และน้ำจากการล้างวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ไม่ปนเปื้อนจะถูกระบายลงบ่อพักน้ำชั่วคราว เพื่อนำน้ำส่วนที่ใสกลับมาใช้ใหม่ โดยนำไปฉีดพรมในบริเวณพื้นที่โครงการฯ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ส่วนน้ำที่เหลือใช้จะระบายลงสู่ระบบระบายน้ำฝนของนิคมฯ

น้ำทิ้งและน้ำเสียที่เกิดจากการใช้น้ำของโครงการฯ ในระยะดำเนินการ ประกอบด้วย น้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น น้ำเสียจากระบวนการผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ น้ำเสียจากอาคารสำนักงาน และน้ำปนเปื้อนนํ้ามันจากพื้นที่กระบวนการผลิต โดยน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นของโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณสูงสุด 1,415 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะระบายเข้าสู่บ่อพักน้ำหล่อเย็นของโครงการฯ เมื่อตรวจสอบคุณภาพแล้วจะส่งไปยังบ่อพักน้ำหล่อเย็นของนิคมฯ ก่อนระบายลงสู่คลองหินลอย บริเวณจุดเดียวกับจุดระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ของนิคมฯ ต่อไป ส่วนน้ำเสียจากระบวนการผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ น้ำเสียจากอาคารสำนักงาน และน้ำปนเปื้อนนํ้ามันจากพื้นที่กระบวนการผลิต คาดว่าจะมีปริมาณสูงสุด 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เมื่อผ่านการบำบัดเบื้องต้นของแต่ละกระบวนการแล้ว จะถูกส่งเข้าสู่บ่อพักน้ำทิ้งรวมของโครงการฯ เมื่อตรวจสอบคุณภาพแล้ว จะส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซิเบอร์ (ระยอง) ต่อไป

แต่อย่างไรก็ตาม โครงการฯ ได้กำหนดมาตรการปฏิบัติการด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำผิวดิน ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบ รวมทั้งติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนระบายน้ำทิ้งออกจากโรงไฟฟ้าต่อไป

6.2 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งที่จะระบายออกจากโครงการฯ ให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซิเบอร์ (ระยอง)

(2) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการ ตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำ และควบคุมให้มีการดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

6.3 พื้นที่เป้าหมาย/การดำเนินงาน

6.3.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ระยะก่อสร้าง

(1) น้ำฝน : จัดเตรียมให้มีรางระบายน้ำและบ่อพักน้ำชั่วคราว เพื่อกักเก็บน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่โครงการฯ ส่วนตะกอนและของแข็งจะถูกแยกออกจากน้ำทิ้ง น้ำส่วนที่ใสจะนำกลับมาใช้ใหม่ โดยนำไปฉีดพรมในบริเวณพื้นที่โครงการฯ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ส่วนน้ำที่เหลือใช้จะระบายลงสู่ระบบระบายน้ำฝนของนิคมฯ

(2) น้ำเสียจากคนงานและกิจกรรมการก่อสร้าง

- จัดเตรียมห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาล ให้เพียงพอแก่คนงานก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดสร้างบ่อเกรอะ หรือถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียจากการอุปโภค-บริโภคจากคนงานก่อสร้าง

- กำหนดให้ภายในพื้นที่ก่อสร้างต้องมีร่องระบายน้ำและบ่อพักน้ำชั่วคราว เพื่อรองรับน้ำจากกิจกรรมก่อสร้างที่ไม่ปนเปื้อนเพื่อตกตะกอนดิน ก่อนระบายน้ำส่วนที่ใสลงสู่ระบบระบายน้ำฝน ของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซิเบอร์ (ระยอง) ต่อไป

- ควบคุมการจัดการน้ำเสียที่ปนเปื้อน อาทิเช่น จากการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบรรจุในถัง และส่งไปกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ

(3) น้ำทิ้งจากการทดสอบการรั่วไหลของท่อด้วยวิธีทางสถิตย (Hydrostatic Test) ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในโครงการฯ

ลงนาม..... (นางพรทิพย์ จันทร์ทองน้อย) กรรมการ	ลงนาม..... (นายอนุช ธีราดี) กรรมการ	รับรองจำนวนหน้า 31/148 หมายเลข 2558	ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒน์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีอีที จำกัด	ลงนาม..... (นายอนุช ธีราดี) กรรมการ	รับรองจำนวนหน้า 31/148 หมายเลข 2558	ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒน์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีอีที จำกัด	
T-EIA-211064SECOT		EIA-GVTP-211064-Q0157-AP		T-EIA-211064SECOT		EIA-GVTP-211064-Q0157-AP	

ลงนาม..... (นางพรทิพย์ จันทร์ทองน้อย) กรรมการ	ลงนาม..... (นายอนุช ธีราดี) กรรมการ	รับรองจำนวนหน้า 32/148 หมายเลข 2558	ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒน์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีอีที จำกัด	ลงนาม..... (นายอนุช ธีราดี) กรรมการ	รับรองจำนวนหน้า 32/148 หมายเลข 2558	ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒน์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีอีที จำกัด	
T-EIA-211064SECOT		EIA-GVTP-211064-Q0157-AP		T-EIA-211064SECOT		EIA-GVTP-211064-Q0157-AP	

- ติดตั้งกระแวงหรือตาข่ายที่มีขนาดตาถี่ เพื่อคัดเศษขยะหรือของแข็งที่ปนเปื้อนมากับน้ำ บริเวณปลายท่อระบายน้ำทั้งจากการทดสอบ
- ตรวจสอบลักษณะน้ำทั้งจากการทดสอบ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ ปริมาณของแข็งแขวนลอย น้ำมันและไขมัน ให้เป็นไปตามค่าที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) กำหนด
- ถ้าคุณภาพน้ำทั้งไม่เป็นไปตามค่าที่นิคมฯ กำหนด โครงการฯ จะส่งน้ำทั้งดังกล่าวไปกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ

ระยะดำเนินการ

น้ำเสียจากกระบวนการผลิต

(1) จัดให้มีบ่อแยกน้ำมัน (Oil Separator) เพื่อแยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนของน้ำมัน แล้วส่งต่อไปยังบ่อพักน้ำทั้งรวมเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ก่อนระบายน้ำทั้งลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง)

(2) จัดเตรียมห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอแก่พนักงาน ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดเตรียมบ่อเกรอะ หรือถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียจากการอุปโภค/บริโภคของพนักงาน ก่อนระบายน้ำทั้งลงสู่บ่อพักน้ำทั้งรวมของโครงการฯ และส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) ต่อไป

(3) จัดเตรียมบ่อปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง (Neutralization Pit) เพื่อปรับสภาพน้ำให้เป็นกลาง ก่อนระบายไปยังบ่อพักน้ำทั้งรวมของโครงการฯ และส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) ต่อไป

(4) จัดเตรียมบ่อพักน้ำทั้งรวมของโครงการฯ ที่สามารถรองรับน้ำเสียได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อนระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง)

(5) ควบคุมคุณสมบัติของน้ำทั้งที่จะส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ให้เป็นไปตามค่าที่กำหนดของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง)

ลงนาม.....	รับรองจำนวนหน้า 33/148	ลงนาม.....	บริษัท อีคอต จำกัด
(นางพรทิศา ชินวาทกิจ)	เมษายน 2558	(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนาพร)	ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
กรรมการ		บริษัท อีคอต จำกัด	

T-EIA-211054/SECOT

(6) ติดตั้งระบบ Online Monitoring เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าการนำไฟฟ้า บริเวณบ่อพักน้ำทั้งรวม และสามารถรายงานผลไปยังศูนย์ควบคุมน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง)

(7) ส่งน้ำทั้งที่ผ่านตรวจสอบคุณภาพแล้วจากบ่อพักน้ำทั้งรวม ผ่านท่อระบายน้ำทั้ง เพื่อไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง)

น้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น

กำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) ดังนี้

(1) จัดให้มีบ่อพักน้ำหล่อเย็นจำนวน 2 บ่อ ความจุบ่อละ 1 วัน เพื่อรองรับน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น โดยเพื่อเป็นการป้องกันการรั่วซึม แต่ละบ่อจะมีการปูด้วย Polyethylene (PE) หรือเป็นบ่อคอนกรีต

(2) ติดตั้งระบบ Online Monitoring เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าการนำไฟฟ้าและค่าออกซิเจนละลาย บริเวณบ่อพักน้ำหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า และสามารถรายงานผลไปยังจอแสดงผลการตรวจวัดหน้าโครงการฯ และศูนย์ควบคุมน้ำเสีย ของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง)

(3) โครงการฯ ต้องควบคุมคุณภาพน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น ให้เป็นไปตามมาตรการของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) ซึ่งกำหนดให้คุณภาพน้ำหล่อเย็นต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) เรื่องกำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน

(4) จัดให้มีบ่อ Emergency จำนวน 1 บ่อ ความจุบ่อละ 1 วัน เพื่อรองรับน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น ในกรณีที่ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำหล่อเย็นไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) เรื่องกำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ในการทำงานปกติ บ่อ Emergency จะรักษาให้แห้ง

ลงนาม.....	รับรองจำนวนหน้า 34/148	ลงนาม.....	บริษัท อีคอต จำกัด
(นางพรทิศา ชินวาทกิจ)	เมษายน 2558	(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนาพร)	ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
กรรมการ		บริษัท อีคอต จำกัด	

T-EIA-211054/SECOT

(5) กรณีที่คุณภาพน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า มีค่าไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) เรื่องกำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน จะทำการปิดวาล์วปล่อยน้ำทิ้ง และแก้ไขปรับปรุงคุณภาพน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็นในบ่อพักน้ำหล่อเย็นที่มีปัญหา ซึ่งหากโรงไฟฟ้าไม่สามารถแก้ไขคุณภาพน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็นที่เกินเกณฑ์มาตรฐานได้ โรงไฟฟ้าจะทำการหยุดเดินเครื่อง เพื่อแก้ไขปรับปรุงคุณภาพน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว

(6) ควบคุมค่าออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) ของน้ำทิ้งที่จะระบายออกจากโครงการฯ ให้มีค่าไม่ต่ำกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร

(7) กำหนดให้มีเครื่องเติมอากาศในบ่อพักน้ำหล่อเย็น เพื่อเพิ่มค่าออกซิเจนละลายในน้ำทิ้ง

(8) ในกรณีค่าออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) มีค่าต่ำกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร โครงการฯ จะเดินเครื่องเติมอากาศเพื่อเติมอากาศ จนกว่าค่าออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) ในน้ำทิ้งมีค่าไม่ต่ำกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร

(9) โครงการฯ จะออกแบบระบบกระจายน้ำที่บริเวณจุดปล่อยน้ำลงบ่อพัก เพื่อเป็นการเติมออกซิเจนในน้ำทิ้ง

(10) ควบคุมระดับของแอมโมเนียในน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นของโครงการฯ ให้มีค่าไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (ใช้เกณฑ์ที่มีอันตรายต่อสัตว์น้ำ) หากพบว่าเกินเกณฑ์ดังกล่าว โครงการฯ จะไม่ระบายน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นของโครงการฯ โดยจะนำน้ำกลับไปบำบัดด้วยการเติมอากาศ เพื่อออกซิไดส์ให้เป็นก๊าซระเหยไป

(11) ในกรณีค่า SAR และค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ไม่ได้เกณฑ์ที่กำหนดไว้ โครงการฯ จะไม่นำน้ำทิ้งดังกล่าวไปรดน้ำต้นไม้

ลงนาม..... รับรองจำนวนหน้า 35/148 ลงนาม.....
(นางสาวสุนันทา ศิริสุนทร) (นายบุญชัย ถิราดี) เมษายน 2558
กรรมการ กรรมการ
บริษัท กัลป์ วิทีพี จำกัด บริษัท ซีคอต จำกัด
T-BA-211056/SECOT EIA-QVTP-211056-(2015)-AP

6.3.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ระยะก่อสร้าง

น้ำทิ้งจากการทดสอบการรั่วไหลของท่อด้วยวิธีทางสถิติ

ดัชนีคุณภาพ	- อุณหภูมิ (Temperature)
	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
	- ของแข็งแขวนลอย (SS)
	- น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)
สถานที่ตรวจวัด	- ปลายท่อที่มีการปล่อยน้ำทิ้งจากการทดสอบ
ระยะเวลา/ความถี่	- 1 ครั้ง ก่อนระบายน้ำทิ้งจากการทดสอบ
วิธีการตรวจวัด	- pH : pH Meter
	- Temperature : Thermometer
	- SS : Glass Fiber Filter Disc
	- Oil and Grease : Extracted by Organic Solvent
	หรือใช้วิธีการที่กำหนด และ/หรือ เห็นชอบโดยหน่วยงาน
	ราชการที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง	- 10,000 บาท

ระยะดำเนินการ

คุณภาพน้ำจากกระบวนการผลิต

(1) การตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบครั้งคราว

ดัชนีคุณภาพ	- อุณหภูมิ (Temperature)
	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
	- ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)
	- ของแข็งแขวนลอย (SS)
	- น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)

ลงนาม..... รับรองจำนวนหน้า 36/148 ลงนาม.....
(นางสาวสุนันทา ศิริสุนทร) (นายบุญชัย ถิราดี) เมษายน 2558
กรรมการ กรรมการ
บริษัท กัลป์ วิทีพี จำกัด บริษัท ซีคอต จำกัด
T-BA-211056/SECOT EIA-QVTP-211056-(2015)-AP

- ค่าบีโอดี (BOD₅)
 - บ่อพักน้ำทิ้งรวม
 - เดือนละ 1 ครั้ง
 - pH : pH Meter
 - Temperature : Thermometer
 - TDS : Evaporation (Temperature 103-105 °C, 1 Hour)
 - SS : Glass Fiber Filter Disc
 - Oil and Grease : Extracted by Organic Solvent
 - BOD₅ : Azide Modification at 20 °C 5 Days
- หรือใช้วิธีการที่กำหนด และ/หรือ เห็นชอบโดยหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
- ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง - 20,000 บาท
 - คำนวณคุณภาพ - ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ 78/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำเสีย
เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ของนิคมอุตสาหกรรม
 - บ่อพักน้ำทิ้งรวม
 - ปีละ 1 ครั้ง
 - ใช้วิธีการที่กำหนด และ/หรือ เห็นชอบโดยหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
 - ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง - 50,000 บาท

(2) การตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง

- อุณหภูมิ (Temperature)
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

ลงนาม (นางพรทิพย์ รินวงศ์วานิชย์) กรรมการ	ลงนาม (นายบุญชัย นิธิวาท) กรรมการ	รับรองจำนวนหน้า 37/148 เมษายน 2558	ลงนาม (นางสาวสุนันทา ศิริวงษ์นิพนธ์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอต จำกัด	บริษัท ซีคอต จำกัด SECOT CO., LTD.
-------------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

T-EIA-211056/SECOT EIA-GVTP-211056-(2015)-AP

- ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity)
- บ่อพักน้ำทิ้งรวม
- ตลอดระยะดำเนินการ
- ติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง
(Online Monitoring)

คุณภาพน้ำที่ระบายจากหอหล่อเย็น

(1) การตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบครั้งคราว

- คำนวณคุณภาพ
- 1. อุณหภูมิ (Temperature)
- 2. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- 3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)
- 4. ของแข็งแขวนลอย (SS)
- 5. ค่าบีโอดี (BOD₅)
- 6. ค่าออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen)
- 7. ค่าคลอไรท์ (ClO₂)
- 8. แอมโมเนียไนโตรเจน (NH₃-N)
- 9. ค่าโซเดียม (Na) (เพื่อใช้หาค่า SAR)
- 10. แคลเซียม (Ca) (เพื่อใช้หาค่า SAR)
- 11. แมกนีเซียม (Mg) (เพื่อใช้หาค่า SAR)
- สถานที่ตรวจวัด
- บ่อพักน้ำหล่อเย็นที่ 2 หรือ 3 (ขึ้นอยู่กับว่ามีน้ำทิ้งใน
บ่อพักใด)
- เดือนละ 1 ครั้ง
- ใช้วิธีการตรวจวัด
- 1. pH : pH Meter
- 2. Temperature : Thermometer
- 3. TDS : Evaporation (Temperature 103-105 °C, 1 Hour)
- 4. SS : Glass Fiber Filter Disc
- 5. BOD₅ : Azide Modification at 20 °C 5 Days

ลงนาม (นางพรทิพย์ รินวงศ์วานิชย์) กรรมการ	ลงนาม (นายบุญชัย นิธิวาท) กรรมการ	รับรองจำนวนหน้า 38/148 เมษายน 2558	ลงนาม (นางสาวสุนันทา ศิริวงษ์นิพนธ์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอต จำกัด	บริษัท ซีคอต จำกัด SECOT CO., LTD.
-------------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

T-EIA-211056/SECOT EIA-GVTP-211056-(2015)-AP

6. Dissolved Oxygen : DO meter or Azide Modification

7. ClO_2 : DPD-glycine Method หรือวิธีการตามที่ U.S EPA. กำหนด

8. NH_3 : Distillation Nesslerization

9. Na : Atomic Absorption Spectrophotometer

10. Ca : EDTA Titrimetric Method

11. Mg : Calculation Method

$$12. \text{SAR} = \frac{\text{Na}}{\sqrt{\text{Ca} + \text{Mg}}}$$

หรือใช้วิธีการที่กำหนด และ/หรือ เห็นชอบโดย
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

- : ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง - 20,000 บาท
- : ดัชนีคุณภาพ - ดัชนีที่ 1-7 เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของ
น้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน
- แอมโมเนียไนโตรเจน : มีค่าไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
- SAR ตามเกณฑ์น้ำใช้ เพื่อการชลประทาน กำหนดโดย
กรมชลประทาน เฉลี่ยที่ 1 ค่า SAR เท่ากับ 0-10
- : สถานที่ตรวจวัด - บ่อพักน้ำหล่อเย็นที่ 2 หรือ 3 (ขึ้นอยู่กับว่ามีน้ำทิ้งใน
บ่อพักใด)
- : ระยะเวลา/ความถี่ - ปีละ 1 ครั้ง
- : วิธีการตรวจวัด - ใช้วิธีการที่กำหนด และ/หรือ เห็นชอบโดยหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
- : ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง - 50,000 บาท

ลงนาม..... (นางพริษา วิชาญชัยนันท์) กรรมการ	รับรองจำนวนหน้า 39/148 เลขหมาย 2558	ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวิธาน) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีคอต จำกัด	 SECOT CO., LTD.
---------------------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

T-SEA-211056/SECOT 34-40.docx

(2) การตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง

- : ดัชนีคุณภาพ - อุณหภูมิ (Temperature)
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity)
- ค่าออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen)
- : สถานที่ตรวจวัด - บ่อพักน้ำหล่อเย็นที่ 2 หรือ 3 (ขึ้นอยู่กับว่ามีน้ำทิ้งใน
บ่อพักใด)
- : ระยะเวลา/ความถี่ - ตลอดระยะดำเนินการ
- : วิธีการตรวจวัด - ติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง
(Online Monitoring)

6.4 ผู้รับผิดชอบ

บริษัท กัลป์ วิทีพี จำกัด

6.5 การประเมินผล

บริษัท กัลป์ วิทีพี จำกัด จะนำเสนอรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านอุทกวิทยา
น้ำผิวดินและคุณภาพน้ำผิวดิน ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และจังหวัดระยอง
ทุก 6 เดือน

ลงนาม..... (นางพริษา วิชาญชัยนันท์) กรรมการ	รับรองจำนวนหน้า 40/148 เลขหมาย 2558	ลงนาม..... (นายบุญชัย อัครา) กรรมการ	 SECOT CO., LTD.
---------------------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

T-SEA-211056/SECOT 34-40.docx

7. แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคม

7.1 หลักการและเหตุผล

จากผลการประเมินผลกระทบด้านการคมนาคม ของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาหิน โดยประเมินเส้นทางหลักที่สามารถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้ คือ ทางหลวงหมายเลข 331 ทางหลวงหมายเลข 3138 และทางหลวงหมายเลข 3245 ในช่วงระยะก่อสร้างจะมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น จากการใช้รถเพื่อขนส่งคนงานและวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 90 คันต่อวัน (180 เที่ยวต่อวัน) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบเป็น PCU (Passenger Car Unit) เท่ากับ 108 PCU ต่อวัน และประเมินผลกระทบจากการพิจารณาค่า V/C Ratio พบว่า V/C Ratio บนทางหลวงหมายเลข 331 ทางหลวงหมายเลข 3574 (เดิมชื่อ ทางหลวงหมายเลข 3138) และทางหลวงหมายเลข 3245 เพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการฯ น้อยมาก

ในระยะดำเนินการ จะมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น เนื่องจากพนักงานของโครงการฯ ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และผู้ที่มาติดต่อกับโครงการฯ ประมาณ 42 คันต่อวัน (84 เที่ยวต่อวัน) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบเป็น PCU จะเท่ากับ 37.2 PCU ต่อวัน และประเมินผลกระทบจากการพิจารณาค่า V/C Ratio พบว่า V/C Ratio บนทางหลวงหมายเลข 331 ทางหลวงหมายเลข 3574 (เดิมชื่อ ทางหลวงหมายเลข 3138) และทางหลวงหมายเลข 3245 เพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการฯ น้อยมาก

ดังนั้น กล่าวได้ว่า การจราจรบนทางหลวงบริเวณใกล้เคียงโครงการฯ ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ จะส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรบนเส้นทางดังกล่าวในระดับต่ำ

แต่อย่างไรก็ตาม โครงการฯ ได้กำหนดให้มีมาตรการด้านการคมนาคมที่เหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ

7.2 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากยานพาหนะ ที่ขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ผลกระทบจากยานพาหนะที่สัญจรในโครงการฯ ต่อการคมนาคมขนส่งของส่วนรวม ในระยะก่อสร้างโครงการฯ

(2) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากยานพาหนะที่สัญจรในโครงการฯ ต่อสภาพ

การจราจรภายในและภายนอกพื้นที่โครงการฯ ในระยะดำเนินการ

ลงนาม.....	รับรองจำนวนหน้า 41/148	ลงนาม.....	บริษัท ชีคอฟ จำกัด
(นางพรทิศา ชื่นวงศ์วานิชย์)	เลขที่ 2558	(นางสาวสุนันทา ศิริวิดิพนันท์)	SECOT
กรรมการ		ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	SECOT CO., LTD.
บริษัท กล้าพี วีที จำกัด		บริษัท ชีคอฟ จำกัด	

(3) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการ และควบคุมให้มีการดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

7.3 พื้นที่เป้าหมาย/การดำเนินงาน

7.3.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ระยะก่อสร้าง

(1) ปิดคลุมรถบรรทุกด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุลงบนพื้นถนน

(2) ดัดป้ายและจำกัดความเร็วบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

(3) กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมา กวดขันพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

(4) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ในช่วงเวลาเร่งด่วนได้แก่ ช่วงเวลา 07.30-08.30 น. และ 16.00-17.00 น. เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด หากจำเป็นต้องดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว ต้องประสานขออนุญาตหรือความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องแจ้งให้ชุมชนทราบก่อนดำเนินการล่วงหน้า 2 สัปดาห์

(5) กำหนดให้มีการติดหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบที่รถขนส่ง เพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน

(6) กำหนดให้มีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกมิให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

(7) แนะนำและควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

ระยะดำเนินการ

(1) กำหนดให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

(2) กำหนดกฎระเบียบการคมนาคม และกฎความปลอดภัยของยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการฯ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ลงนาม.....	รับรองจำนวนหน้า 42/148	ลงนาม.....	บริษัท ชีคอฟ จำกัด
(นางพรทิศา ชื่นวงศ์วานิชย์)	เลขที่ 2558	(นางสาวสุนันทา ศิริวิดิพนันท์)	SECOT
กรรมการ		ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	SECOT CO., LTD.
บริษัท กล้าพี วีที จำกัด		บริษัท ชีคอฟ จำกัด	

(3) จัดให้มีที่จอดรถอย่างเพียงพอภายในโครงการฯ ในจุดที่เหมาะสม พร้อมติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ ในบริเวณพื้นที่โครงการฯ และเส้นทางที่จะเข้าสู่โครงการฯ

(4) ติดป้ายและจำกัดความเร็วบริเวณพื้นที่โครงการฯ ให้ไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

(5) จำกัดยานพาหนะที่จะเข้าไปบริเวณหน่วยการผลิต เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณหน่วยการผลิต

(6) จัดบันทึกชนิดและปริมาณรถยนต์ที่เข้าสู่พื้นที่โครงการฯ และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อจัดการจราจรภายในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่จอดรถ ซึ่งห้ามจอดรถนอกเขตที่กำหนดในพื้นที่โครงการฯ

(7) ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกขนส่งอย่างสม่ำเสมอ

(8) กำหนดให้มีการติดเบอร์โทรศัพท์ที่รถขนส่ง เพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน

มายังโครงการฯ

7.3.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ระยะก่อสร้าง

กำหนดให้มีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้าง อาทิ การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการฯ เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ้ำต่อไป

ระยะดำเนินการ


กำหนดให้มีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการฯ อาทิ จากการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์หรือสารเคมี หรือกากของเสีย เป็นต้น เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ้ำต่อไป

7.4 ระยะเวลาดำเนินการ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และระยะเวลาดำเนินการ


7.5 ผู้รับผิดชอบ

บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

ลงนาม..... (นางพรทิพา จันทวงษ์ไชย) กรรมการ	ลงนาม..... (นายบุญชัย อีราติ) กรรมการ	รับรองจำนวนหน้า 43/148 ณายน 2558	ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนา) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอต จำกัด	
--------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

7.6 การประเมินผล

บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด จะนำเสนอรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และจังหวัดระยอง ทุก 6 เดือน

ลงนาม..... (นางพรทิพา จันทวงษ์ไชย) กรรมการ	ลงนาม..... (นายบุญชัย อีราติ) กรรมการ	รับรองจำนวนหน้า 44/148 ณายน 2558	ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนา) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอต จำกัด	
--------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

8. แผนปฏิบัติการด้านการระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม

8.1 หลักการและเหตุผล

ในระยะก่อสร้าง โครงการฯ จะมีการปรับถมดินในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเตรียมสำหรับการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการระบายน้ำในพื้นที่โครงการฯ โดยโครงการฯ ได้กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องขุดร่องน้ำและบ่อพักน้ำ เพื่อรองรับน้ำฝนและน้ำที่ระบายมาจากกิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ ที่ไม่มีการปนเปื้อน ก่อนที่จะระบายเข้าสู่รางระบายน้ำฝน ของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซิเบอร์ (ระยอง)

สำหรับในระยะดำเนินการ น้ำฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่โครงการฯ จะถูกรวบรวมสู่รางระบายน้ำฝนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการฯ โดยโครงการฯ จะจัดสร้างบ่อน้ำฝนที่สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้ 3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ หลังจากนั้นจะถูกระบายสู่รางระบายน้ำฝนของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซิเบอร์ (ระยอง)

อย่างไรก็ตาม โครงการฯ ได้กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการด้านการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน แก๊ซ และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบายน้ำในบริเวณพื้นที่โครงการฯ ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ

8.2 วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบายน้ำ ภายในและภายนอกพื้นที่โครงการฯ ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ

8.3 พื้นที่เป้าหมาย/การดำเนินงาน

8.3.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ระยะก่อสร้าง

(1) ออกแบบระบบระบายน้ำฝนในพื้นที่โครงการและโดยรอบ เพื่อป้องกันปัญหาการกีดขวางทางน้ำเดิม และปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ใกล้เคียง

(2) กำหนดให้ภายในพื้นที่ก่อสร้างต้องมีร่องหรือรางระบายน้ำ และบ่อพักน้ำชั่วคราว เพื่อรองรับน้ำจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ไม่ปนเปื้อนเพื่อตกตะกอนดิน ก่อนระบายน้ำส่วนที่ใสลงสู่รางระบายน้ำฝน ของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซิเบอร์ (ระยอง) ต่อไป

(3) ห้ามทิ้งขยะ เศษวัสดุก่อสร้างลงรางระบายน้ำ

(4) ให้มีการดูแลรางระบายน้ำไม่ให้อุดตันอย่างสม่ำเสมอ

ระยะดำเนินการ

(1) จัดให้มีรางระบายน้ำฝนเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำฝน ของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซิเบอร์ (ระยอง)

(2) จัดให้มีบ่อน้ำฝนขนาดความจุ 3,700 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้ 3 ชั่วโมง เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการให้เหมาะสม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่

(3) น้ำฝนปนเปื้อน จะถูกระบายลงสู่ท่อระบายน้ำปนเปื้อน เพื่อแยกน้ำ/น้ำมัน ก่อนระบายลงสู่บ่อพักน้ำทิ้งรวม และระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซิเบอร์ (ระยอง) ต่อไป

(4) ตรวจสอบรางระบายน้ำฝนในพื้นที่โครงการฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการอุดตัน

8.4 ระยะเวลาดำเนินการ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และระยะดำเนินการ

8.5 ผู้รับผิดชอบ

บริษัท กัลป์ วิทีพี จำกัด

8.6 การประเมินผล

บริษัท กัลป์ วิทีพี จำกัด จะนำเสนอรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และจังหวัดระยอง ทุก 6 เดือน

ลงนาม..... (นางพรทิพย์ จันทร์ทอง) กรรมการ	ลงนาม..... (นายบุญชัย อีราดี) กรรมการ	รับรองจำนวนหน้า 45/148 เมษายน 2558	ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวิธาน) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท จีเอสซี จำกัด	
-------------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	--

T-BA-211056/SECOT EIA-GVTP-211056-(2015)-AP

ลงนาม..... (นางพรทิพย์ จันทร์ทอง) กรรมการ	ลงนาม..... (นายบุญชัย อีราดี) กรรมการ	รับรองจำนวนหน้า 46/148 เมษายน 2558	ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวิธาน) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท จีเอสซี จำกัด	
-------------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	--

T-BA-211056/SECOT EIA-GVTP-211056-(2015)-AP

9. แผนปฏิบัติการด้านการจัดการกากของเสีย

9.1 หลักการและเหตุผล

ในระยะก่อสร้าง กากของเสียที่เกิดขึ้น คือ มูลฝอยจากกิจกรรมของโรงงาน ซึ่งมีประมาณ 781 กิโลกรัมต่อวัน (คิดจากอัตราการผลิตขยะของโรงงานสูงสุดประมาณ 1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน) โครงการฯ กำหนดให้ผู้รับเหมารับผิดชอบในการกำจัด โดยเก็บรวบรวมไว้ในภาชนะรองรับที่มีฝาปิดมิดชิดและมีจำนวนเพียงพอ และติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนำไปกำจัด สำหรับเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น เศษไม้ เศษปูน เศษเหล็ก เป็นต้น กำหนดให้ผู้รับเหมาเก็บรวบรวมและนำไปขายยังบริษัทภายนอก

ส่วนในระยะดำเนินการ กากของเสียที่เกิดขึ้น ได้แก่ มูลฝอยจากอาคารสำนักงาน ประมาณ 36 กิโลกรัมต่อวัน น้ำมันที่ใช้แล้ว ประมาณ 200 ลิตรต่อเดือน กากเรซินที่ผ่านการใช้งานแล้ว ประมาณ 0.2 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และกากของเสียอุตสาหกรรม ประมาณ 0.5 ตันต่อเดือน จะมีการเก็บรวบรวมแยกตามประเภทของกากของเสีย และจัดเก็บในถังเก็บกักที่มีฝาปิดอย่างมิดชิด บริเวณลานเก็บกากของเสีย เพื่อรอส่งไปกำจัดยังหน่วยงานรับกำจัดกากของเสีย ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ หรือจัดการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 ดังนั้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกากของเสียของโครงการฯ ต่อสภาพแวดล้อม และชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการฯ จึงอยู่ในระดับที่ต่ำ

อย่างไรก็ตาม โครงการฯ ได้กำหนดมาตรการด้านการจัดการกากของเสียที่เหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้น ได้จากกากของเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ

9.2 วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากกากของเสียจากโรงงาน และเศษวัสดุจากการก่อสร้างต่อสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง
- (2) เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากเศษวัสดุ มูลฝอยจากอาคารสำนักงาน และจากระบบการผลิตของโรงไฟฟ้า ต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน ในระยะดำเนินการ
- (3) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการ ตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านกากของเสีย และควบคุมให้มีการดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

ลงนาม..... (นางพรทิศา ชิมเวทกิจวานิชย์) กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วัทีพี จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 47/148 ลงนาม..... นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนา ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีคอต จำกัด	SECO SECOT SECOT CO., LTD.
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

T-EIA-211064/SECOT BIA-GVTP-211064-(2015)-AP

9.3 พื้นที่เป้าหมาย/การดำเนินงาน

9.3.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ระยะก่อสร้าง

(1) จัดให้มีภาชนะรองรับกากของเสียที่มีฝาปิดมิดชิด และมีจำนวนเพียงพอ โดยต้องไม่ให้มีการตกหล่นตามพื้นดินในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ และจัดให้มีพนักงานทำหน้าที่เก็บกวาดและรวบรวมใส่ภาชนะให้เรียบร้อย ก่อนส่งไปกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ

(2) รวบรวมและคัดแยกมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น เศษไม้ เศษปูน เศษเหล็ก เป็นต้น เพื่อนำไปขายยังบริษัทภายนอก

(3) ควบคุมการจัดการน้ำมันที่เกิดจากโครงการ เช่น จากการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง อุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น โดยบรรจุในถังและส่งไปกำจัดที่หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ

(4) ควบคุมโรงงานก่อสร้างให้ทั้งกากของเสียลงในถังรองรับ และให้มีการนำไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ

(5) กำหนดพื้นที่กองเก็บเศษวัสดุก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน

ระยะดำเนินการ

(1) จัดเตรียมสถานที่จัดเก็บมูลฝอยและกากของเสีย โดยเป็นที่ที่มีหลังคาปิดคลุมและพื้นคอนกรีต แยกประเภทของเสียและติดป้ายชัดเจน

(2) จัดให้มีถังรองรับกากของเสียที่มีฝาปิดมิดชิด และมีจำนวนเพียงพอในการรวบรวมกากของเสียจากสำนักงาน เพื่อส่งไปกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ โดยวิธีการที่กฎหมายกำหนด

(3) กากของเสียอันตรายที่มีลักษณะและคุณสมบัติ ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 เช่น น้ำมันหล่อลื่นและสารละลายในการล้างเครื่องมือ เป็นต้น ต้องเก็บแยกออกจากของเสียทั่วไป และรวบรวมให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการมารับไปกำจัดต่อไป

ลงนาม..... (นางพรทิศา ชิมเวทกิจวานิชย์) กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วัทีพี จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 48/148 ลงนาม..... นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนา ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีคอต จำกัด	SECO SECOT SECOT CO., LTD.
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

T-EIA-211064/SECOT BIA-GVTP-211064-(2015)-AP

(4) จัดให้มีถัง/ถังเก็บ เพื่อจัดเก็บกากของเสียจากกระบวนการผลิตไว้อย่างมิดชิด เช่น เรซิน น้ำมัน/สารเคมี และลดนํ้ามัน/ความร้อน เป็นต้น เพื่อส่งไปกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานราชการ หรือจะถูกส่งไปขายยังบริษัทรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ

(5) คัดแยกขยะและนำส่วนที่สามารถใช้ใหม่ได้กลับมาใช้ประโยชน์

(6) จัดทำบันทึกชนิด ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้น และขนส่งออกนอกพื้นที่โครงการ โดยระบุแหล่งที่ส่งไปจำหน่ายหรือกำจัด

9.3.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ระยะดำเนินการ

- | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| : ดัชนีคุณภาพ | - บันทึกข้อมูลกากของเสียทั้งชนิด ปริมาณ การรวมรวม การเก็บกัก การขนส่ง |
| : สถานที่ตรวจวัด | - บริเวณ โรงไฟฟ้าวังคาผิน |
| : ระยะเวลา/ความถี่ | - เดือนละ 1 ครั้ง |

9.4 ผู้รับผิดชอบ

บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

9.5 การประเมินผล

บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด จะนำเสนอรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการ กากของเสีย ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และจังหวัดระยอง ทุก 6 เดือน

ลงนาม	ลงนาม	รับรองจำนวนหน้า 49/148	ลงนาม
(นางพรทิศา จินะพรชัย)	(นายบุญชัย นิราติ)	เมษายน 2558	(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนา)
กรรมการ	กรรมการ		ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด	บริษัท ชีคอต จำกัด		บริษัท ชีคอต จำกัด

T-EIA-211056/SECOT EIA-GVTP-211054-(2015)-AP

10. แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

10.1 หลักการและเหตุผล

แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโครงการ จะต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามที่กำหนดไว้ในคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของโครงการ (Safety Procedure) ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ พร้อมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน

ระยะก่อสร้าง คาดว่ามีจำนวนคนงานสูงสุดประมาณ 781 คน การทำงานอาจมีโอกาเสี่ยง ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

ระยะดำเนินการ สภาพแวดล้อมในการทำงานภายในโครงการโรงไฟฟ้าวังคาผิน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน ที่ปฏิบัติงานภายในโครงการฯ อาทิ เสี่ยง ความร้อน และสารเคมี รวมทั้งความเสี่ยงจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า เช่น การรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

ดังนั้น มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อลดผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน จึงมีความจำเป็น

10.2 วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการฯ ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนงาน ในระยะก่อสร้าง
- (2) เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการดำเนินการของโครงการฯ ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ในระยะดำเนินการ
- (3) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการ ตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และควบคุมให้มีการดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

ลงนาม	ลงนาม	รับรองจำนวนหน้า 50/148	ลงนาม
(นางพรทิศา จินะพรชัย)	(นายบุญชัย นิราติ)	เมษายน 2558	(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนา)
กรรมการ	กรรมการ		ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด	บริษัท ชีคอต จำกัด		บริษัท ชีคอต จำกัด

T-EIA-211056/SECOT EIA-GVTP-211054-(2015)-AP

10.3 พื้นที่เป้าหมาย/การดำเนินงาน

10.3.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ระยะก่อสร้าง

(1) มาตรการด้านความปลอดภัยทั่วไป

- ระบุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กับผู้รับเหมาก่อสร้างในสัญญาว่าจ้างอย่างชัดเจน ดังนี้
 - โครงการฯ กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง และทีมงานที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในโรงไฟฟ้าในสัญญาจัดจ้าง และบังคับใช้มาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งในส่วนการออกแบบ ก่อสร้าง และดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 - จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบดูแลความปลอดภัย
 - โครงการฯ กับผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก จะต้องจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งคณะกรรมการจะต้องครอบคลุมไปถึงหัวหน้าผู้รับเหมารายย่อยต่างๆ ในโครงการฯ ด้วย โดยผู้จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จะรายงานตรงต่อผู้จัดการโครงการฯ และกำหนดให้จัดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินผลและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
 - จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเวชภัณฑ์พื้นฐาน รวมทั้งรถรับส่งในกรณีฉุกเฉิน ตามกฎกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2548
 - จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคที่เพียงพอแก่คนงานตามหลักสุขาภิบาล ได้แก่ น้ำดื่มที่สะอาด ห้องน้ำห้องส้วม
 - จัดให้มีป้ายเตือนในเขตก่อสร้าง พื้นที่อันตราย และพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment)

ลงนาม (นางพริษา วัฒนวิจิตร) กรรมการ บริษัท ก่อสร้าง จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 51/148 ณ ๒๕๕๘	ลงนาม (นางสาวสุนทรา ศิริวัฒนกุล) ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีคอต จำกัด	บริษัท ชีคอต จำกัด SECOT CO., LTD.
--------------------------------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

T-BIA-211056/SECOT BIA-GVTP-211056-(2015)-AP

- ผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก จะต้องจัดเตรียมแผนการประสานงานกับหน่วยงานดับเพลิงของท้องถิ่น เพื่อให้มีความพร้อมในยามเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
- จัดให้มีระบบอนุญาตในการเข้าทำงานบางประเภทตามที่กฎหมายกำหนด
- หน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจะมีการประชุมร่วมกันวางแผนงานก่อสร้าง สรุปปัญหา และข้อเสนอแนะการปฏิบัติ ก่อนเริ่มการทำงานทุกเช้า โดยบันทึกรายละเอียด รวบรวมสถิติต่างๆ
- กำหนดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) อย่างสม่ำเสมอ หรือตามที่กำหนดไว้ในคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของโครงการฯ (Safety Procedure)

(2) มาตรการด้านความปลอดภัยการก่อสร้าง

- แนวท่อไอน้ำและแนวสายส่งไฟฟ้า
 - แจ้งแผนการก่อสร้างให้โรงงานตามแนวงวางท่อ และแนวสายส่งไฟฟ้า ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนการก่อสร้าง
 - จัดให้มีและบังคับใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) สำหรับคนงานให้เหมาะสมกับประเภทของงาน ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แวนคานิรภัย เป็นต้น
 - จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้เพียงพอ และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- มาตรการลดความเสี่ยงอันตราย อาทิ
 - หน่วยผลิตไอน้ำติดตั้งเป็นโครงสร้างเหล็กโดยมีทางเดินและบันไดขึ้นลง เพื่อเข้าไปทำงาน ได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย
 - ติดตั้งฉนวนกันความร้อนของระบบท่อไอน้ำและน้ำร้อน เพื่อความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน

ลงนาม (นางพริษา วัฒนวิจิตร) กรรมการ บริษัท ก่อสร้าง จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 52/148 ณ ๒๕๕๘	ลงนาม (นางสาวสุนทรา ศิริวัฒนกุล) ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีคอต จำกัด	บริษัท ชีคอต จำกัด SECOT CO., LTD.
--------------------------------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

T-BIA-211056/SECOT BIA-GVTP-211056-(2015)-AP

- การติดตั้งอุปกรณ์และก่อสร้างจะดำเนินการโดยบริษัทผู้รับเหมา ที่มีความน่าเชื่อถือ และมีประสบการณ์การทำงาน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานควบคุมดูแลในข้อปฏิบัติความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด มีการตรวจสอบและทดสอบการติดตั้งให้ได้มาตรฐานโดยวิศวกร

- ก่อนการเดินระบบ จะมีการตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยผลิตไอน้ำ และทดสอบสภาพการทำงานของลิ้นไอน้ำ โดยการควบคุมจากวิศวกรผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบหม้อไอน้ำ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร

- การป้องกันเพลิงไหม้และระบบดับเพลิง

- ผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ให้พร้อม และเพียงพอสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่จะเข้าทำงานในพื้นที่อันตราย หรืองานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนสูง ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ เช่น การเชื่อมโลหะ ทิมงานช่างเชื่อมทุกชุดจะต้องมีสารเคมีดับเพลิงอยู่ข้างจุดทำงานเสมอ สำหรับการเชื่อมโลหะบนที่สูง จะต้องมีการปูนวนกันไฟไว้ด้านใต้บริเวณที่ทำงานเชื่อมโลหะ ป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อมตกลงไปยังเบื้องล่าง ซึ่งเป็นการไม่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานที่อยู่เบื้องล่าง เป็นต้น
- ผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก จะต้องจัดเตรียมแผนการประสานงานกับหน่วยงานดับเพลิงของท้องถิ่น เพื่อให้มีความพร้อมในยามเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
- มีการควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่อันตรายจากงานก่อสร้าง ควบคุมการจราจร ปิดป้ายเตือนอันตรายอย่างชัดเจน โดยหัวหน้าผู้คุมงานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
- มีการตรวจสอบสภาพการทำงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยเฉพาะจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรือเกิดอัคคีภัย

- มีการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของโครงการฯ (Safety Procedure)

ระยะดำเนินการ

(1) จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดูแลและควบคุมการปฏิบัติงาน มีการประชุมระดับคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน เพื่อประเมินผล เสนอแนวทางการแก้ไข ปัญหา ปรับปรุงและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(2) จัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของโครงการ (Safety Procedure) เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานและฝึกอบรมพนักงานโรงไฟฟ้า โดยคู่มือนี้จะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งภายในโรงไฟฟ้า และสอดคล้องกับข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน เช่น มีการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้แก่พนักงานโรงไฟฟ้าใหม่ทุกคน เป็นต้น

(3) จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ให้กับพนักงานทุกคนอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการทำงาน

(4) จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเวชภัณฑ์พื้นฐาน รวมทั้งรถรับส่งในกรณีฉุกเฉิน ตามกฎกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2548

(5) ระบุชนิดและจำนวนอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและให้มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์สม่ำเสมอ

(6) ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง โครงการได้จัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรองเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน และมีการออกแบบให้มีความปลอดภัยและแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้วย

(7) มีการตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของโครงการฯ (Safety Procedure)

(8) มีการตรวจสอบสภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน และตรวจประจำอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

ลงนาม..... (นางพรทิศา จินวงษ์จิราธิปไตย) (นายบุญชัย ธีระดี) รับรองจำนวนหน้า 53/148 ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวิเศษนนท์) ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชิคอท จำกัด

วันที่ 16 มิถุนายน 2558

บริษัท ชิคอท จำกัด

SECO T

T-EIA-21164/SECOT

EIA-GVTP-211646-(2013)-AF

ลงนาม..... (นางพรทิศา จินวงษ์จิราธิปไตย) (นายบุญชัย ธีระดี) รับรองจำนวนหน้า 54/148 ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวิเศษนนท์) ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชิคอท จำกัด

วันที่ 16 มิถุนายน 2558

บริษัท ชิคอท จำกัด

SECO T

T-EIA-21164/SECOT

EIA-GVTP-211646-(2013)-AF

EIA-GVTP-211056-(2015)-AP

EIA-GVLF-211056-1271 AP

-Elav211056/SECOT

[illegible]

กรมการไฟฟ้า

[illegible]

รับรองจำนวนหน้า 56/148
เมษายน 2558

SECRET

(2) จัดให้มีระบบตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ โดยใช้เครื่องวัดก๊าซเป็นตัวจับการรั่วไหลของก๊าซ ได้แก่ จุดเชื่อมต่อที่อยู่เหนือพื้นดินบริเวณสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซ และ Gas Compressor อย่างสม่ำเสมอตามที่กำหนดไว้ในคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของโครงการ (Safety Procedure)

(3) จัดให้มีการตรวจสอบความหนาของเส้นท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และระดับการสึกหรอของเส้นท่อย่างสม่ำเสมอ

(4) จัดให้มีการติดตั้งป้ายแสดงแนวท่อ พร้อมทั้งแสดงคำเตือน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการกระทำใดๆ ในบริเวณพื้นที่เหนือแนวท่อที่จะส่งผลกระทบต่อแนวท่อ และเพื่อให้ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ผิดปกติสามารถแจ้งต่อผู้ที่รับผิดชอบได้

(5) จัดทำและบังคับใช้ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

(6) จัดให้มีระบบควบคุมการ Shutdown และระบบการทำงานของ Relief Valve ให้สามารถตรวจสอบความผิดปกติ ของความดันภายในเส้นท่อได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

มาตรการในการควบคุมและเฝ้าระวัง

กำหนดให้มีเขตอันตรายขึ้น ผู้ที่เข้าไปในเขตอันตรายจะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุม และป้องกันเพื่อความปลอดภัยโดยเคร่งครัด อาทิเช่น


(1) ห้ามสูบบุหรี่

(2) ห้ามนำไฟแช็ก ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ เข้าไปในเขตอันตรายที่ถูกกำหนดเอาไว้

(3) ห้ามนำหรือเก็บสารที่ช่วยในการเผาไหม้ในเขตอันตราย

(4) ห้ามนำหรือเก็บสารที่เกิดการสันดาปได้เองในเขตอันตราย เช่น ฟอสฟอรัสเหลือง หรือขาว และ Magnesium Alloys เป็นต้น

(5) งานที่เกี่ยวข้องกับความร้อน (Hot Work) เช่น งานเชื่อม ตัดโลหะ เป็นต้น จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจก่อน

ลงนาม (นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ) กรรมการ	ลงนาม (นายบุญชัย ธีระดิ) กรรมการ	รับรองจำนวนหน้า 57/148 เลขหน้า 2558	ลงนาม (นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท จีทีพี จำกัด
 บริษัท จีทีพี จำกัด			

T-BIA-211056SECOT BIA-GVTP-211056-(2015)-AP

(6) ต้องมีการวางแผนมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

(7) ห้ามผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเข้าไปในเขตอันตราย

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินและอัคคีภัยอันเกิดจากก๊าซธรรมชาติ

(1) วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ เนื่องจากก๊าซธรรมชาติ
- เพื่อให้มีการเตรียมการ และดำเนินการ ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบ


เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ เราจะต้องทราบถึงคุณลักษณะต่างๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายจากก๊าซธรรมชาติ และวิธีปฏิบัติโดยทั่วไป ดังนี้

- คุณสมบัติพื้นฐานและคุณสมบัติที่จะก่อให้เกิดอันตรายจากก๊าซธรรมชาติ

- ก๊าซธรรมชาติที่นำมาใช้กับหน่วยผลิตไฟฟ้า เป็นก๊าซมีเทน (Methane) เกือบทั้งหมด ซึ่งเรียกว่า ก๊าซธรรมชาติแห้ง (Dry Gas)
- ก๊าซธรรมชาติมีความหนาแน่นไต่เท่ากับ 0.6 เมื่อเปรียบเทียบกับอากาศโดยน้ำหนัก (อากาศ เท่ากับ 1)
- ก๊าซมีเทนมีลักษณะเป็นไอในอุณหภูมิและความดันบรรยากาศปกติ
- ก๊าซมีเทนเหลวขยายตัวเป็นไอได้หลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับก๊าซอื่น
- อัตราส่วนผสมของก๊าซมีเทนกับอากาศ ที่สามารถติดไฟได้เรียกว่า "Flammable and Explosive Limit" อยู่ระหว่าง 5.0-14.0% (Low to High Limit)

- อันตรายที่เกิดจากการใช้ก๊าซธรรมชาติ

- เกิดจากการรั่วไหล และระบายออกสู่บรรยากาศ (ก๊าซมีเทน มีอันตรายเมื่อผสมกับอากาศในปริมาณที่พอเหมาะ)
- ก๊าซธรรมชาติไม่มีสี ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แต่ถ้าเข้าไปในกลุ่มก๊าซอาจทำให้หมดสติได้เนื่องจากการขาดอากาศหายใจ

ลงนาม (นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ) กรรมการ	ลงนาม (นายบุญชัย ธีระดิ) กรรมการ	รับรองจำนวนหน้า 58/148 เลขหน้า 2558	ลงนาม (นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท จีทีพี จำกัด
 บริษัท จีทีพี จำกัด			

T-BIA-211056SECOT BIA-GVTP-211056-(2015)-AP

- ข้อควรปฏิบัติในกรณีมีก๊าซรั่วเกิดขึ้น

- การเข้าใกล้ไฟหรือตำแหน่งที่รั่วของก๊าซจะต้องเข้าทางด้านเหนือลม.
- ให้ทุกคนออกจากบริเวณที่มีกลุ่มก๊าซและก๊าซลอยผ่าน จัดสิ่งที่เป็นต้นเหตุที่อาจทำให้ก๊าซติดไฟได้ และให้ปฏิบัติทันที
- จัดให้มีคนเฝ้าบริเวณก๊าซรั่ว ห้ามคนเข้าใกล้บริเวณก๊าซรั่วในระยะไม่น้อยกว่า 200 ฟุต เว้นแต่ผู้ที่จะต้องเข้าไปปฏิบัติงาน
- ก๊าซรั่วแต่ไม่ติดไฟ
 - : วาล์ว (Valve) ซึ่งสามารถหยุดการไหลของก๊าซ ถ้าเป็นท่อขนาดเล็ก เช่น ท่อทองแดง อาจบีบให้แบนด้วยคีม เพื่อหยุดการไหลของก๊าซ
 - : ใช้น้ำฉีดเป็นฝอยเพื่อลดไอก๊าซ การฉีดให้ฉีดในลักษณะตัดกับทิศทางของก๊าซที่พุ่งออกมา อาจฉีดเพื่อเปลี่ยนทิศทางไปทางที่ปลอดภัย
 - : ถ้าไม่สามารถหยุดการรั่วของก๊าซหรือกลุ่มของก๊าซได้ ต้องทำการควบคุมการลุกไหม้ โดยใช้ น้ำปริมาณมากฉีดไปยังส่วนของโลหะที่ร้อน เช่น ท่อ หรือผิวโลหะที่ร้อน เป็นต้น
 - : หลีกเลี่ยงแหล่งที่ทำให้เกิดไฟ
- ก๊าซรั่วและติดไฟ
 - : ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงจนกว่าจะทำการหยุดการรั่วของก๊าซแล้วเสร็จ
 - : ใช้น้ำฉีดพื้นที่ร้อนจัด เช่น คอนกรีต ท่อ ผิวโลหะ และปล่อยให้มีการลุกไหม้ที่พอระบายน
 - : ถ้ามีการลุกไหม้ที่วาล์ว ซึ่งเป็นตัวหยุดการไหลของก๊าซให้ใช้น้ำฉีดเป็นฝอย และให้ผู้เข้าไปทำการปิดวาล์วสวมเสื้อผ้าป้องกันไฟ

- : ผงเคมีแห้งใช้ได้ผลดีในการดับไฟไหม้ก๊าซที่มีขนาดใหญ่ไม่มาก และให้ฉีดไปยังจุดที่มีก๊าซรั่ว ให้ใช้ CO₂ ในการดับไฟ สำหรับก๊าซที่มีความดันต่ำมาก
- : ถ้าไม่สามารถควบคุมการรั่วของก๊าซได้ ให้ควบคุมไอก๊าซที่พุ่งออกโดยการฉีดน้ำป้องกันอุปกรณ์รอบๆ บริเวณที่มีการรั่วเกิดขึ้น
- การป้องกันอันตรายเมื่อเกิดการรั่วของก๊าซ
 - : เมื่อทราบว่าการรั่วของก๊าซเกิดขึ้น ให้หยุดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ Explosion Proof Type ในบริเวณที่เกิดการรั่ว
 - : ปิดวาล์วที่สามารถหยุดการไหลของก๊าซบริเวณที่มีการรั่ว
 - : ควบคุมแหล่งที่อาจทำให้เกิดการลุกไหม้ เช่น เปลวไฟ ฝิวความร้อน ประกายไฟ เป็นต้น
 - : ตรวจสอบอัตราส่วนผสมของก๊าซกับอากาศบริเวณจุดที่รั่ว เพื่อให้ทราบจุดอันตราย และระบายอากาศเพื่อไล่ก๊าซ
 - : ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่สวมชุดป้องกันขณะปฏิบัติงาน ควรตรวจสอบเสื้อผ้าด้วยตัวเอง เพราะอาจมีก๊าซซึมติดอยู่กับเสื้อผ้าและระบายออกนอกราชการปฏิบัติงานอาจเกิดอันตรายได้
- การตรวจสอบหาตำแหน่งที่อาจเกิดการรั่วของก๊าซ
 - กำหนดจุดที่จะทำการวัดปริมาณก๊าซรั่ว
 - กำหนดหมายเลขลำดับของวาล์วและหน้าแปลนทุกตัวที่จะตรวจสอบ เพื่อจัดทำตารางตรวจสอบ
 - จัดทำตารางการตรวจสอบ ระยะเวลาในการตรวจสอบ
 - ทำการตรวจสอบ โดยใช้เครื่องมือสำหรับตรวจสอบก๊าซ

ลงนาม..... (นางพรทิพย์ อนุสรณ์) กรรมการ
 รับรองจำนวนหน้า 59/148
 ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒน์) ผู้อำนวยการ
 เมษายน 2558
 บริษัท ซีคอต จำกัด
 T-EIA-211054/SECOT

ลงนาม..... (นางพรทิพย์ อนุสรณ์) กรรมการ
 รับรองจำนวนหน้า 60/148
 ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒน์) ผู้อำนวยการ
 เมษายน 2558
 บริษัท ซีคอต จำกัด
 T-EIA-211054/SECOT

- การซ่อมหรือบำรุงรักษาเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือท่อที่ก๊าซไหลผ่าน
- ปิดกั้นก่อนลงมือปฏิบัติการซ่อมเกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือท่อที่มีก๊าซไหลผ่าน
- ระบายอากาศอย่างเพียงพอในบริเวณที่มีการปฏิบัติงานซ่อม
- ตรวจสอบอัตราส่วนของก๊าซกับอากาศก่อนปฏิบัติงาน และขณะปฏิบัติงานซ่อมเป็นระยะๆ
- เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมควรเป็น Non-Sparking Type
- ควรมีการบำรุงรักษาอย่างดี เช่น ตรวจสอบ Facility ต่างๆ เป็นประจำ และตรวจสอบและวัดความหนาของท่อ ซึ่งอาจเป็นจุดที่ทำให้เกิดการรั่ว เป็นต้น

มาตรการด้านความปลอดภัยในการขนส่งสารเคมี

การดำเนินการขนส่งวัตถุอันตรายให้ปลอดภัยต่อชุมชน ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม นั้น ผู้ประกอบการขนส่งสารเคมีหรือวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของโครงการฯ (Safety Procedure) กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น คู่มือการขนส่งวัตถุอันตรายของกรมควบคุมมลพิษ, กันยายน 2554 คู่มือการบริหารและการจัดการสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ, กรกฎาคม 2556 และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ.2550 อาทิเช่น

- ขออนุญาตประกอบการขนส่ง
- ติดเครื่องหมายฉลากและป้ายบนรถขนส่งสารเคมี ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก
- จัดแยกและขนถ่ายสารเคมีให้ถูกต้องและปลอดภัย
- จัดทำใบกำกับการขนส่ง (Shipping Paper)
- จัดทำข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Material Safety Data Sheet : MSDS) เกี่ยวกับลักษณะอันตรายตามคุณสมบัติของวัตถุนั้นๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ไว้ประจำรถขนส่งสารเคมี

ลงนาม..... (นางสาวสุนิษา ศิริวิเศษ) (นายบุญชัย ถิราดี) รับรองจำนวนหน้า 61/148 ลงนาม.....
 (นางสาวสุนิษา ศิริวิเศษ) (นายบุญชัย ถิราดี) เมษายน 2558
 ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ชีคอฟ จำกัด
 EIA-GVTP-211056-02157-AP

- จัดฝึกอบรมพนักงานขับรถให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีที่ขนส่ง และมีทักษะในการขับขี่ยานขนส่งสารเคมีอย่างปลอดภัย รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

มาตรการด้านความปลอดภัยในการเก็บกักสารเคมี

มาตรการด้านความปลอดภัยในการเก็บกักสารเคมี ของโครงการ โรงไฟฟ้าวังตาผินจะปฏิบัติตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ.2550 และคู่มือการบริหารและการจัดการสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ, เมษายน 2554 อาทิ เช่น

- จัดทำข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Material Safety Data Sheet : MSDS) เกี่ยวกับลักษณะอันตรายตามคุณสมบัติของวัตถุนั้นๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- แบ่งวัตถุอันตรายรายการต่างๆ ออกเป็นชนิดที่ 1 (ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด) ชนิดที่ 2 (ต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด) ชนิดที่ 3 (ต้องได้รับใบอนุญาต) และชนิดที่ 4 (ห้ามผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง)
- สถานที่เก็บ วิธีการเก็บสารเคมีอันตราย ต้องปลอดภัยตามสภาพหรือตามคุณลักษณะของสารเคมีอันตราย

มาตรการด้านความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

มาตรการด้านความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของโครงการฯ จะยึดตามมาตรฐานของ OSHA และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ.2556 โดยรายละเอียดของมาตรการดังกล่าวจะระบุในคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของโครงการ (Safety Procedure) ประกอบด้วย

- จัดทำข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Material Safety Data Sheet : MSDS) เกี่ยวกับลักษณะอันตรายตามคุณสมบัติของวัตถุนั้นๆ พร้อมแปลเป็นภาษาไทย ตั้งไว้ ณ จุดปฏิบัติงาน

ลงนาม..... (นางสาวสุนิษา ศิริวิเศษ) (นายบุญชัย ถิราดี) รับรองจำนวนหน้า 62/148 ลงนาม.....
 (นางสาวสุนิษา ศิริวิเศษ) (นายบุญชัย ถิราดี) เมษายน 2558
 ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ชีคอฟ จำกัด
 EIA-GVTP-211056-02157-AP

- จัดให้มีป้ายห้าม ป้ายให้ปฏิบัติ หรือป้ายเตือน ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี อันตรายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ชัดเจน
- จัดให้มีสถานที่และอุปกรณ์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย ในบริเวณที่ทำงาน เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ได้แก่ ที่ล้างตา ที่ล้างมือและล้างหน้า และฝักบัวชำระ ล้างร่างกาย จากสารเคมีอันตราย
- จัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ตามลักษณะอันตรายและความรุนแรงของสารเคมี หรือลักษณะของงาน ให้พนักงานสวมใส่ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- จัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากสารเคมีอันตราย ในบริเวณสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย รวมทั้งมาตรการเบื้องต้นในการแก้ไขเยียวยาอันตรายที่เกิดขึ้น เช่น มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม มีการป้องกันสาเหตุที่อาจทำให้เกิดอัคคีภัย จัดทำคันกัน (Dike) กักมิให้สารเคมีไหลออกจากสถานที่เก็บสารเคมีอันตราย และมีวาระบายสารเคมีอันตรายที่รั่วไหลเพื่อนำไปกำจัดอย่างปลอดภัย โดยต้องแยกออกจากระบบระบายน้ำ
- จัดให้มีระบบป้องกันและควบคุม เพื่อมีให้มีระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน หรือสถานที่เก็บกักสารเคมีอันตราย เกินขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายตามที่กำหนด
- จัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย
- จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง รวมทั้งจัดอุปกรณ์และเวชภัณฑ์การปฐมพยาบาลให้ลูกจ้างให้เหมาะสม
- กำหนดความรับผิดชอบของบุคคล เพื่อทำหน้าที่ปรับปรุงแผนความปลอดภัยในการใช้สารเคมี (นักเคมี)

- นักเคมี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จะต้องตรวจสอบ และจัดทำแผนการตรวจสอบสารเคมีอันตรายที่มีขึ้นแต่ละพื้นที่ทำงานที่มีการใช้สารเคมี พร้อมทั้งให้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- มีการอบรมให้พนักงานที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีทราบถึงวิธีการใช้งานสารเคมีต่างๆ อย่างปลอดภัย รวมถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและตรวจสอบการรั่วไหลของสารเคมี

10.3.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ระยะก่อสร้าง

(1) บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยระบุสาเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุ ผลต่อสุขภาพ จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมระบุวิธีการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ

(2) บันทึกการประชุมระดับคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ระยะดำเนินการ

(1) บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยระบุสาเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุ ผลต่อสุขภาพ จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมระบุวิธีการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ

(2) บันทึกการประชุมระดับคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(3) กำหนดให้มีมาตรการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ สาเหตุ ความสูญเสีย การแก้ไข และวิธีป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

(4) ประเมินผลการซ่อมแผนฉุกเฉิน เพื่อนำไปปรับแผนและทักษะการปฏิบัติงานของพนักงาน

ลงนาม... (นางพรทิพย์ จันทร์ทองน้อย) กรรมการ... (นายบุญชัย ธีระศักดิ์) กรรมการ... รับรองจำนวนหน้า 63/148 ลงนาม... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนา) กรรมการ... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม... บริษัท ชีคอต จำกัด

หมายเลข 2558

บริษัท ชีคอต จำกัด

ECOT

T-BIA-211056/SECOT

ลงนาม... (นางพรทิพย์ จันทร์ทองน้อย) กรรมการ... (นายบุญชัย ธีระศักดิ์) กรรมการ... รับรองจำนวนหน้า 64/148 ลงนาม... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนา) กรรมการ... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม... บริษัท ชีคอต จำกัด

หมายเลข 2558

บริษัท ชีคอต จำกัด

ECOT

T-BIA-211056/SECOT

(5) กำหนดให้มีมาตรการในการจัดทำผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map) เพื่อใช้กำหนดพื้นที่ที่มีเสียงดัง ในปีแรกของการดำเนินการ และดำเนินการต่อเนื่องทุก 3 ปี

(6) กำหนดให้มีมาตรการในการตรวจวัดเสียง ความร้อน แสงสว่างในที่ทำงาน และสุขภาพของพนักงาน สม่ำเสมอ ดังนี้

เสียงในสถานที่ทำงาน

- : ดัชนีตรวจวัด - ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq(8 hr))
- : สถานที่ตรวจวัด - บริเวณกระบวนการผลิตไฟฟ้า ได้แก่
 - บริเวณ Cooling Tower
 - บริเวณ Gas Compressor
 - บริเวณ Boiler Feed Pump
 - บริเวณ Gas Turbine Accessories System
 - บริเวณ Steam Turbine Generator
 - บริเวณ Steam Turbine Lube Oil Skid
- : ระยะเวลา/ความถี่ - ปีละ 4 ครั้ง
- : วิธีการวิเคราะห์ - Integrated Sound Level Measurement
หรือใช้วิธีการที่กำหนด และ/หรือ เห็นชอบโดยหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
- : ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง - 10,000 บาท
- : ดัชนีตรวจวัด - จัดทำเส้นระดับเสียง (Noise Contour) เพื่อใช้กำหนด
พื้นที่ที่มีเสียงดัง
- : สถานที่ตรวจวัด - บริเวณกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่มีเสียงดัง
- : ระยะเวลา/ความถี่ - ในปีแรกของการดำเนินการ และดำเนินการต่อเนื่อง
ทุก 3 ปี

- : วิธีการวิเคราะห์ - Integrated Sound Level
หรือใช้วิธีการที่กำหนด และ/หรือ เห็นชอบโดยหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
- : ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง - 100,000 บาท

ความร้อน

กำหนดให้มีการตรวจวัดความร้อน (WBGT) ภายในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งแนบแผนผังแสดงตำแหน่งจุดตรวจวัดด้วย

- : ดัชนีตรวจวัด - อุณหภูมิเวทบัลโบกลบ (Wet Bulb Globe Temperature : WBGT)
- : สถานที่ตรวจวัด - บริเวณ Condenser Exhaust Unit
- บริเวณท่อลำเลียงไอน้ำ
- บริเวณ Generator
- บริเวณ Gas Turbine
- : ระยะเวลา/ความถี่ - ปีละ 4 ครั้ง
- : วิธีการวิเคราะห์ - WBGT Method
หรือใช้วิธีการที่กำหนด และ/หรือ เห็นชอบโดยหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
- : ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง - 5,000 บาท

แสงสว่าง

- : ดัชนีตรวจวัด - ระดับความเข้มของแสง
- : สถานที่ตรวจวัด - Electrical and Control Building
- Administration Building
- Workshop
- : ระยะเวลา/ความถี่ - ปีละ 4 ครั้ง

ลงนาม... รับรองจำนวนหน้า 65/148 ลงนาม...
(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนโชค) (นายภูษิต ธีระกิจ)
กรรมการ กรรมการ
บริษัท กัลป์ วัฑฒ์ จำกัด บริษัท ชีคอต จำกัด
EIA-GVTP-211056-SECOT

ลงนาม... รับรองจำนวนหน้า 66/148 ลงนาม...
(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนโชค) (นายภูษิต ธีระกิจ)
กรรมการ กรรมการ
บริษัท กัลป์ วัฑฒ์ จำกัด บริษัท ชีคอต จำกัด
EIA-GVTP-211056-SECOT

- : วิธีการวิเคราะห์ - Lux Meter
หรือใช้วิธีการที่กำหนด และ/หรือ เห็นชอบโดยหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง

- : ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง - 10,000 บาท

สุขภาพ

การตรวจสุขภาพทั่วไป สำหรับพนักงานใหม่

- : คัดนี้ตรวจวัด - ตรวจร่างกายโดยแพทย์
- ตรวจเอ็กซเรย์ปอด
- ตรวจเลือด : ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด หมู่เลือด
ภูมิคุ้มกันคันทักเสบบี

- : ระยะเวลา/ความถี่ - ก่อนเข้าทำงาน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

การตรวจสุขภาพทั่วไป สำหรับพนักงานประจำ

- : คัดนี้ตรวจวัด - เอ็กซเรย์ปอด
- การมองเห็น
- ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
- ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด
- ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
- ตรวจเลือด : ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด หมู่เลือด
ภูมิคุ้มกันคันทักเสบบี

- : ระยะเวลา/ความถี่ - ปีละ 1 ครั้ง

10.4

ผู้รับผิดชอบ

บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด

ลงนาม... (นางสาวสุนิษา ศิริวัฒนารักษ์) รับรองจำนวนหน้า 67/148 ลงนาม... (นางสาวสุนิษา ศิริวัฒนารักษ์)
(นางสาวสุนิษา ศิริวัฒนารักษ์) (นายบุญชัย ธีระกิจ) เมษายน 2558 (นางสาวสุนิษา ศิริวัฒนารักษ์)
กรรมการ กรรมการ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด บริษัท ซีคอต จำกัด SECOT CO., LTD.

T-BIA-211056SECOT BIA-OVTP-211056-(2015)-AP

10.5 การประเมินผล

บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และจังหวัดระยอง ทุก 6 เดือน

ลงนาม... (นางสาวสุนิษา ศิริวัฒนารักษ์) รับรองจำนวนหน้า 68/148 ลงนาม... (นางสาวสุนิษา ศิริวัฒนารักษ์)
(นางสาวสุนิษา ศิริวัฒนารักษ์) (นายบุญชัย ธีระกิจ) เมษายน 2558 (นางสาวสุนิษา ศิริวัฒนารักษ์)
กรรมการ กรรมการ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด บริษัท ซีคอต จำกัด SECOT CO., LTD.

T-BIA-211056SECOT BIA-OVTP-211056-(2015)-AP

11. แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจ-สังคม

11.1 หลักการและเหตุผล

การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าวังตาฉิน ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซิเบอร์ (ระยอง) อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการฯ นอกจากนี้ จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วน ยังมีความวิตกกังวลต่อผลกระทบทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ โดยในระยะก่อสร้างมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละออง เสียงดัง การจราจรติดขัด ความแออัดของชุมชน ปัญหาลักขโมย ยาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลง และการทะเลาะเบาะแว้งกับคนงานก่อสร้าง เป็นต้น ส่วนในระยะดำเนินการมีความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ (ฝุ่นละออง และอากาศร้อนขึ้น) คุณภาพน้ำ ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ และโรคระบบทางเดินหายใจ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสังคมต่อชุมชนและสถานประกอบการข้างเคียงโดยรอบ โครงการจึงจำเป็นต้องจัดเตรียมแผนและมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ-สังคม เพื่อให้ผลกระทบเกิดขึ้นในระดับต่ำที่สุด

11.2 วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคมของประชาชนในบริเวณชุมชนโดยรอบโครงการ
- (2) เพื่อรับทราบความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ

11.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- (1) โครงการโรงไฟฟ้าวังตาฉิน สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน
- (2) ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้การยอมรับ มีความมั่นใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินโครงการ
- (3) บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด มีภาพลักษณ์ที่ดีด้านดำเนินการอย่างโปร่งใสและประชาชนสามารถตรวจสอบได้

ลงนาม..... รับรองจำนวนหน้า 69/148 ลงนาม.....
(นางพรทิพา วัฒนวิเศษชัย) (นายบุญชัย ธีระดี) (นางสาวสุนันทา ศรีวัฒนะสิน) SECOT
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอต จำกัด SECOT CO., LTD.
T-EIA-211056/SECOT EIA-GVTP-211056-(2015)-AP

11.4 พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ-สังคม คือ ชุมชนในพื้นที่ศึกษาที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างและดำเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าวังตาฉิน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของ 15 หมู่บ้าน/ชุมชน ใน 5 อบต. 2 เทศบาลตำบล ของอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

11.5 วิธีดำเนินการ

11.5.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แผนด้านมีส่วนร่วมของประชาชน

ระยะก่อนการก่อสร้าง

(1) การมีส่วนร่วมรับรู้ข่าวสารของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาฉิน โดยการเผยแพร่ข้อมูลโครงการฯ ผ่านสื่อ หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ วิทยุท้องถิ่น การติดตั้งป้ายประกาศแผนการก่อสร้างในพื้นที่บริเวณจุดสำคัญต่างๆ เช่น ที่ทำการผู้นำชุมชน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือวิธีการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมาตรการดังกล่าว เป็นต้น ในช่วง 1 เดือน ก่อนการก่อสร้าง

(2) ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชนตามความเหมาะสม เพื่อสร้างสัมพันธอันดี เป็นการตอบแทนชุมชนและสังคม

ระยะก่อสร้าง

(1) พิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามความต้องการเข้าทำงานเป็นอันดับแรก และควบคุมการรับคนงานดังกล่าว

(2) จัดให้มีหัวหน้าคนงานเป็นผู้ดูแลคนงาน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด

(3) ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้าง และพฤติกรรมของคนงานก่อสร้าง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่

ลงนาม..... รับรองจำนวนหน้า 70/148 ลงนาม.....
(นางพรทิพา วัฒนวิเศษชัย) (นายบุญชัย ธีระดี) (นางสาวสุนันทา ศรีวัฒนะสิน) COT
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอต จำกัด COT CO., LTD.
T-EIA-211056/SECOT EIA-GVTP-211056-(2015)-AP

(1) จัดให้มีขอบเขตที่พนักงานชั่วคราว และพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน

(2) กำหนดกฎระเบียบการทำงานอย่างชัดเจน และควบคุม ดูแลคนงานก่อสร้างอย่าง

เคร่งครัด

(3) จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน” เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ โดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียนลักษณะผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ โดยวาจา โทรศัพท์ บันทึกลงจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แฟกซ์ เป็นต้น โดยมีผัง/ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ดังแสดงในรูปที่ 4

ระยะดำเนินการ

(1) กำหนดมาตรการในการพิจารณาปรับคนในท้องถิ่น ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการของบริษัทเข้าทำงานเป็นอันดับแรก เพื่อลดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบในช่วงที่มีตำแหน่งงานว่าง

(2) กำหนดมาตรการในการคืนประโยชน์ให้กับชุมชน เช่น การสนับสนุนหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ หรือหน่วยงานสาธารณสุข การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา การสนับสนุนสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น



(3) มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียนลักษณะผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางต่างๆมายังโรงไฟฟ้า ได้แก่ โดยวาจา โทรศัพท์ บันทึกลงจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แฟกซ์ เป็นต้น โดยมีผัง/ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ดังแสดงในรูปที่ 4

(4) เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อคลายความวิตกกังวล


(5) จัดให้มีนโยบายเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

(6) การมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อมูล และข้อเสนอแนะ

- จัดสนทนากลุ่มย่อย 1 ครั้ง ในระยะ 3 ปีแรก ของการดำเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาดีน โดยมีวิธีการดังนี้



ลงนาม..... (นางพรทิศา รินเวทิจาวรัตน์) กรรมการ	รับรองจำนวนหน้า 71/148 ณ.พฤษภาคม 2558	ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวิธาน) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีอีที จำกัด	
			

T-BIA-211056/SECOT



รูปที่ 4 ผังการดำเนินงานรับข้อร้องเรียน

โครงการโรงไฟฟ้าวังตาดีน บริษัท กัลฟ์ วิตี จำกัด

ลงนาม..... (นางพรทิศา รินเวทิจาวรัตน์) กรรมการ	รับรองจำนวนหน้า 72/148 ณ.พฤษภาคม 2558	ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวิธาน) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีอีที จำกัด	
			

T-BIA211056/SECOT

- ประสานงานแจ้งต่อหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ดำเนินการสนทนากลุ่มย่อยในระดับตำบล/อำเภอ โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มที่เคยเก็บข้อมูลไว้ในชั้นศึกษา ระยะก่อนการก่อสร้าง และระยะก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าวังตาหิน
- หัวข้อหลักของการประชุม เน้นการเปรียบเทียบสภาพก่อนและหลังการพัฒนาโครงการ และการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม วิถีชีวิต เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
- จัดทำแบบสอบถามภายหลังการประชุม เน้นประเด็นเกี่ยวกับการติดตามความคิดเห็นของชุมชนต่อโครงการ
- สรุปผลการจัดสนทนากลุ่มย่อย

11.5.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง

ศึกษาและสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น

- | | | |
|------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| • ดัชนีตรวจวัด | - | ความคิดเห็นของประชาชน |
| • กลุ่มเป้าหมาย | - | ประชาชนในชุมชนรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร |
| | - | ประชาชนในชุมชนที่เป็นสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม |
| | - | ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ |
| • ความถี่ | - | ปีละ 1 ครั้ง |
| • วิธีการตรวจวัด | - | สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนและครัวเรือน โดยใช้แบบสอบถามขนาดตัวอย่างตามหลักการคำนวณทางสถิติ |
| • ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ: | - | 300,000 บาทต่อปี |

บันทึกปัญหาข้อร้องเรียน

- | | | |
|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดัชนีตรวจวัด | - | บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชนที่มีต่อโครงการ รวมทั้งวิธีการและระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข |
| • ความถี่ | - | ทุก 6 เดือน |


ระยะดำเนินการ

ศึกษาและสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| • ดัชนีตรวจวัด | - | ความคิดเห็นของประชาชน |
| • กลุ่มเป้าหมาย | - | ประชาชน ในชุมชนรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร |
| | - | ประชาชน ในชุมชนที่เป็นสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม |
| | - | ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ |
| • ความถี่ | - | ปีละ 1 ครั้ง ตลอดอายุโครงการ |
| • วิธีการตรวจวัด | - | สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนและครัวเรือน โดยใช้แบบสอบถามขนาดตัวอย่างตามหลักการคำนวณทางสถิติ |
| • ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ | - | 300,000 บาทต่อปี |

บันทึกปัญหาข้อร้องเรียน

- | | | |
|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดัชนีตรวจวัด | - | บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชนที่มีต่อโครงการ รวมทั้งวิธีการและระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข |
| • ความถี่ | - | ทุก 6 เดือน |



11.4 ผู้รับผิดชอบ

บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

11.5 การประเมินผล

บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด จะนำเสนอรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และจังหวัดระยอง ทุก 6 เดือน

12. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

12.1 หลักการและเหตุผล

การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าวังตาฉิน ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซิเบอร์ (ระยอง) อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการฯ ดังนั้น การให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน และสามารถให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ จะสามารถลดความวิตกกังวลจากการดำเนินโครงการได้ในระดับหนึ่ง และยังสามารถเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างโครงการและชุมชนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้จากการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่ผ่านมา ในช่วงของการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า หน่วยงาน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีความวิตกกังวล ต่อการพัฒนาโครงการ อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง แผนการปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง

12.2 วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการของโรงไฟฟ้า
- (2) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างชุมชนกับโรงไฟฟ้า
- (3) เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

12.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- (1) โครงการโรงไฟฟ้าวังตาฉินสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน
- (2) ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้การยอมรับ มีความมั่นใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินโครงการ

ลงนาม..... (นางพรทิพา ชื่นวรกิจพรชัย) กรรมการ	ลงนาม..... (นายบุญชัย ธีระดี) กรรมการ
รับรองจำนวนหน้า 75/148 ณ เดือน 2558	รับรองจำนวนหน้า 75/148 ณ เดือน 2558
บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด Gulf Viteepee Limited	บริษัท ซีอีที จำกัด COT CO., LTD.

ลงนาม..... (นางพรทิพา ชื่นวรกิจพรชัย) กรรมการ	ลงนาม..... (นายบุญชัย ธีระดี) กรรมการ
รับรองจำนวนหน้า 76/148 ณ เดือน 2558	รับรองจำนวนหน้า 76/148 ณ เดือน 2558
บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด Gulf Viteepee Limited	บริษัท ซีอีที จำกัด COT CO., LTD.

(3) บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด มีภาพลักษณ์ที่ดีด้านดำเนินงานอย่างโปร่งใสและประชาชนสามารถตรวจสอบได้

12.4 พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ชุมชนในพื้นที่ศึกษาที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างและดำเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของ 15 หมู่บ้าน/ชุมชน ใน 5 อบต. 2 เทศบาลตำบล ของอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

12.5 วิธีดำเนินการ

12.5.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แผนด้านมีส่วนร่วมของประชาชน

ระยะก่อนการก่อสร้าง

(1) การมีส่วนร่วมรับรู้ข่าวสารของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน โดยการเผยแพร่ข้อมูลโครงการฯ ผ่านสื่อ หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ วิทยุท้องถิ่น และการติดตั้งป้ายประกาศแผนการก่อสร้างในพื้นที่บริเวณจุดสำคัญต่างๆ เช่น ที่ทำการผู้นำชุมชน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือวิธีการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมาตรการดังกล่าว เป็นต้น ในช่วง 1 เดือน ก่อนการก่อสร้าง


(2) ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชนตามความเหมาะสม เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดี เป็นการตอบแทนชุมชนและสังคม

ระยะก่อสร้าง

(1) ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชนตามความเหมาะสม เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดี เป็นการตอบแทนชุมชนและสังคม

(2) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการฯ และแจ้งความก้าวหน้าของการดำเนินการ โดยระบุ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ชื่อโครงการฯ แผนการก่อสร้างโครงการฯ บริษัทผู้รับเหมา บริษัทเจ้าของ

ลงนาม..... (นางพรทิพา ชื่นเวทกิจวนิชย์) กรรมการ	ลงนาม..... (นายบุญชัย ถิราติ) กรรมการ	รับรองจำนวนหน้า 77/148 ณ ๒๕๕๘	ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนบุณย์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีตอท จำกัด	
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

T-BIA-211056/SECOT BIA-GVTP-211056-(2015)-AP

โครงการฯ ผู้ประสานงานและหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ผ่านสื่อท้องถิ่น โดยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ วิทยุท้องถิ่น ติดตั้งป้ายประกาศแผนการก่อสร้างในพื้นที่บริเวณจุดสำคัญต่างๆ เช่น ที่ทำการผู้นำชุมชน หน้าที่ตั้งโครงการฯ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมาตรการดังกล่าว อย่างต่อเนื่องตลอดระยะก่อสร้าง

(3) สร้างสัมพันธ์อันดีต่อเจ้าหน้าที่ราชการในท้องถิ่นและคนในชุมชน ด้วยการพบปะเยี่ยมเยียนอย่างสม่ำเสมอ และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการฯ

(4) เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากชุมชนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ระยะดำเนินการ

(1) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการฯ ให้กับชุมชนในพื้นที่ที่รับทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบโครงการฯ ตลอดอายุโครงการฯ ในช่องทางหลายรูปแบบ เช่น แผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมาตรการดังกล่าว

(2) กำหนดมาตรการในการคืนประโยชน์ให้กับชุมชน เช่น การสนับสนุนหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ หรือหน่วยงานสาธารณสุข การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา การสนับสนุนสาธารณประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น

(3) สร้างสัมพันธ์อันดีต่อเจ้าหน้าที่ราชการในท้องถิ่นและคนในชุมชน ด้วยการพบปะเยี่ยมเยียนอย่างสม่ำเสมอ และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการฯ

(4) เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากชุมชนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

(5) มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียนลักษณะผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางต่างๆ มายังโรงไฟฟ้า ได้แก่ โดยวาจา โทรศัพท์ บันทึกลงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แฟกซ์ เป็นต้น โดยมีผัง/ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ดังแสดงในรูปที่ 3

ลงนาม..... (นางพรทิพา ชื่นเวทกิจวนิชย์) กรรมการ	ลงนาม..... (นายบุญชัย ถิราติ) กรรมการ	รับรองจำนวนหน้า 78/148 ณ ๒๕๕๘	ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนบุณย์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีตอท จำกัด	
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

T-BIA-211056/SECOT BIA-GVTP-211056-(2015)-AP

(6) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ หรือสิ่งแวดล้อม อาทิ การปล่อยพันธุ์ปลาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล คลอง หรือแหล่งน้ำอื่นๆ ในท้องถิ่น

(7) การจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบ

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากชุมชน ผู้แทนจากภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากโรงไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผู้แทนจากชุมชน ให้มาจากตัวแทนตำบลและเขตปกครองต่างๆ ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโรงไฟฟ้า ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ประกอบด้วย ผู้แทนจากตำบลที่ตั้งโรงไฟฟ้า คือ ตำบลปลวกแดง จำนวน 3 คน และตำบลหรือเขตปกครองอื่นๆ อีก เขตละ 2 คน (จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมด)
- ผู้แทนจากภาครัฐ จำนวน 4-6 คน ให้มาจาก ผู้แทนจากอำเภอปลวกแดง และผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง หน่วยงานละ 1 คน และผู้แทนจากส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกหน่วยงานละ 1 คน
- ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน โดยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ชุมชนพิจารณาเห็นชอบร่วมกัน
- ผู้แทนจากโรงไฟฟ้า จำนวน 1 คน

การสรรหามีขั้นตอนดังนี้

- ผู้แทนจากชุมชน อาจได้มาจากการสรรหา หรือการเลือกตั้ง หรือการเสนอชื่อ โดยมีขั้นตอนดังนี้
 - โรงไฟฟ้าจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังอำเภอปลวกแดง เพื่อให้ดำเนินการเสนอชื่อบุคคล ที่สมควรเป็นกรรมการผู้แทนชุมชนมายังโรงไฟฟ้า จากนั้น อำเภอแจ้งให้ตำบลในรัศมี 5 กิโลเมตร ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนให้เป็นกรรมการผู้แทนชุมชน ตามโครงสร้างคณะกรรมการฯ โดยวิธีการเช่นนี้

ลงนาม..... (นางพรทิศา ชื่นวงศ์วานิชย์) กรรมการ บริษัท กอล์ฟ ไรท์ จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 79/148 ณ ๒๕๕๘	ลงนาม..... (นางสาวสุนทรา ศิริวัฒนา) ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีอีที จำกัด
---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

ละตำบล กำหนดระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือดังกล่าวจากอำเภอปลวกแดง และส่งรายชื่อตัวแทนต่ออำเภอปลวกแดงเพื่อพิจารณาและดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนชุมชนต่อไป จากนั้น อำเภอปลวกแดงส่งรายชื่อกรรมการผู้แทนชุมชนกลับมายังโรงไฟฟ้าฯ

- เป็นผู้ที่มิใช่อยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่ตำบลนั้นๆ ก่อนวันสรรหาหรือแต่งตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
- อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์ ในวันที่มีการสรรหา หรือเลือกตั้ง หรือเสนอชื่อ
- ไม่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- มีความประพฤติไม่เหมาะสม ขูดจืดต่อหน้าที่

- ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันกระทำโดยประมาท

- วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเหมือนไร้ความสามารถ

- ผู้แทนจากภาครัฐ ได้รับการเสนอชื่อจากอำเภอปลวกแดง และองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง หน่วยงานละ 1 คน ส่วนผู้แทนจากภาครัฐอื่นๆ ให้ทางโรงไฟฟ้าเป็นผู้กำหนดร่วมกับผู้แทนจากชุมชนว่า ควรมาจากหน่วยงานใด เช่น อาจกำหนดให้ มาจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้หน่วยงานนั้นๆ เสนอชื่อผู้แทนมาให้แก่ผู้แทนจากโรงไฟฟ้าต่อไป

- ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มาจากการสรรหาด้วยกัน ระหว่างผู้แทนจากชุมชนและผู้แทนจากโรงไฟฟ้า โดยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ชุมชนพิจารณาเห็นชอบร่วมกัน และเสนอรายชื่อมายังผู้แทนจากโรงไฟฟ้าเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ จำนวน 2 คน

- ผู้แทนจากโรงไฟฟ้า ให้มาจากการแต่งตั้งของโรงไฟฟ้า

ลงนาม..... (นางพรทิศา ชื่นวงศ์วานิชย์) กรรมการ บริษัท กอล์ฟ ไรท์ จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 80/148 ณ ๒๕๕๘	ลงนาม..... (นางสาวสุนทรา ศิริวัฒนา) ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีอีที จำกัด
---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

อำนาจ มีดังนี้

- กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ โรงไฟฟ้าในระยะก่อสร้างและดำเนินการ
- รับเรื่องร้องเรียน พิจารณาและวินิจฉัยคำร้องทุกข์ ตลอดจนข้อเสนอแนะของ ประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างและดำเนินการ โรงไฟฟ้า
- มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้โรงไฟฟ้าปรับปรุงหรือแก้ไขการก่อสร้างและ ดำเนินการ ให้สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
- เสนอแนะไปยังหน่วยงานราชการ เพื่อให้โรงไฟฟ้าหยุดการก่อสร้างและหยุด ดำเนินการ เป็นการชั่วคราวได้ หากไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ในรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
- แต่งตั้งผู้ช่วยเหลืองานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

หน้าที่ มีดังนี้

- จัดให้มีการประชุม อย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องของโรงไฟฟ้าให้แก่ประชาชนได้รับทราบ
- ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการก่อสร้าง และดำเนินการของโรงไฟฟ้า
- ปักประกาศคำร้องทุกข์ หรือข้อร้องเรียน ที่ประชาชนนำเสนอต่อคณะกรรมการ และประกาศคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ไว้บริเวณที่ทำการของหน่วยงาน ราชการในพื้นที่ โดยเปิดเผยหรือปิดประกาศในที่สาธารณะ ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง
- กำหนดระเบียบในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ระเบียบการอุทธรณ์คำวินิจฉัยคำร้อง ทุกข์จากประชาชน หรือระเบียบอื่นๆ ที่จำเป็นแก่การปฏิบัติงาน
- พิจารณาค่าชดเชยความเสียหาย กรณีพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลกระทบที่เกิดจากการ ดำเนินงานของโครงการ
- กำหนดการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้าง โครงการฯ

ลงนาม..... (นางพรทิพา วัฒนวิวัฒน์ชัย) (นายบุญชัย ธีระศักดิ์) (นางสาวสุนันทา หิรัญพัฒน์) (นายบุญชัย ธีระศักดิ์)
 กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....
 บริษัท กัลป์ วิถีที จำกัด บริษัท ชิคอท จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 81/148 ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา หิรัญพัฒน์) (นายบุญชัย ธีระศักดิ์)
 เมษายน 2558 ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชิคอท จำกัด

T-EIA-211056/SECOT EIA-QVTP-211056-G0151-AP

12.5.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แผนด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ระยะก่อสร้างและดำเนินการ

- | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| : คำนึงตรวจวัด | - บันทึกกิจกรรมที่โครงการดำเนินการร่วมกับชุมชนในพื้นที่ |
| : กลุ่มเป้าหมาย | - ชุมชนรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร |
| : ความถี่ | - ตลอดระยะก่อสร้างและดำเนินการ |
| : วิธีการตรวจวัด | - บันทึกกิจกรรมที่โครงการดำเนินการร่วมกับชุมชนในพื้นที่ |
| : ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ: | - อยู่ในงบประมาณบริษัท |

การจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- | | |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| : คำนึงตรวจวัด | - บันทึกสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ทุก 6 เดือน |
| : ระยะเวลา | - ตลอดระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ |
| : ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ: | - อยู่ในงบประมาณบริษัท |

12.6 ผู้รับผิดชอบ

บริษัท กัลป์ วิถีที จำกัด

12.7 การประเมินผล

บริษัท กัลป์ วิถีที จำกัด จะนำเสนอรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ จังหวัดระยอง ทุก 6 เดือน

ลงนาม..... (นางพรทิพา วัฒนวิวัฒน์ชัย) (นายบุญชัย ธีระศักดิ์) (นางสาวสุนันทา หิรัญพัฒน์) (นายบุญชัย ธีระศักดิ์)
 กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....
 บริษัท กัลป์ วิถีที จำกัด บริษัท ชิคอท จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 82/148 ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา หิรัญพัฒน์) (นายบุญชัย ธีระศักดิ์)
 เมษายน 2558 ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชิคอท จำกัด

T-EIA-211056/SECOT EIA-QVTP-211056-G0151-AP

13. แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ

13.1 หลักการและเหตุผล

กิจกรรมการก่อสร้างโครงการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อด้านสาธารณสุขของชุมชน และบริเวณชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง น้ำทิ้งจากกิจกรรมการก่อสร้าง น้ำทิ้งจากการอุปโภคบริโภคของพนักงานและพนักงาน และกากของเสีย โครงการฯ ได้กำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ คือ การฉีดพรมน้ำในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง สร้างบ่อตกตะกอนชั่วคราว จัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วมสำหรับพนักงาน และจัดให้มีภาชนะรองรับกากของเสีย ให้มีปริมาณเพียงพอกับจำนวนพนักงาน สำหรับระยะดำเนินการนั้น จากการรวบรวมข้อมูลสาเหตุการเจ็บป่วยของประชากรในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ พบว่า มีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรกระบบหายใจมากเป็นอันดับแรก แต่ไม่สามารถระบุได้ว่า ผู้ป่วยด้วยโรกระบบหายใจนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร และเมื่อพิจารณาจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ซึ่งได้แก่ ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม ฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ พบว่า ผลจากการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด และพิจารณาจากผลการประเมินด้านคุณภาพอากาศ พบว่า ผลการประเมินค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝุ่นละออง และฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศสูงสุด มีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานกำหนด ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การดำเนินการของโครงการฯ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชนโดยรอบในระดับต่ำ

แต่อย่างไรก็ตาม โครงการฯ ได้กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขและสุขภาพที่เหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จากการดำเนินการของโครงการต่อสภาพสาธารณสุขของชุมชน ดังนี้

13.2 วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ ต่อสาธารณสุขของชุมชนในระยะก่อสร้าง

- (2) เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ต่อสาธารณสุขของชุมชนในระยะดำเนินการ

- (3) เพื่อติดตามตรวจสอบและดำเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการ และควบคุมให้มีการดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

13.3 พื้นที่เป้าหมาย/การดำเนินงาน

13.3.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ระยะก่อสร้าง

- (1) จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเวชภัณฑ์พื้นฐาน รวมทั้งรถรับส่งในกรณีฉุกเฉิน ตามกฎกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2548
- (2) จัดให้มีน้ำดื่มสะอาดสำหรับพนักงาน
- (3) จัดเตรียมห้องสุขาที่ถูกหลักสุขาภิบาล โดยกำหนดในอัตราส่วนสำหรับพนักงานก่อสร้าง 15 คนต่อห้อง ให้แล้วเสร็จก่อนการก่อสร้าง
- (4) อบรมพนักงานเรื่องสุขอนามัยและการป้องกันโรค ความประพฤติ การไม่ก่อเหตุรำคาญ สิ่งเสพติด
- (5) กำกับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานว่าด้วยการตรวจสุขภาพร่างกาย และสุขภาพตามความเสี่ยง
- (6) จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่พนักงานก่อสร้างให้เข้มงวด
- (7) ในกรณีที่จัดให้มีที่พักพนักงานชั่วคราว จะต้องมีการจัดระบบสาธารณสุข ปลูก และสาธารณสุขการให้เพียงพอ และต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน หรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 7/2538 กำหนดจำนวนคนงานต่อพื้นที่ของอาคารที่พักของพนักงานก่อสร้าง เป็นต้น

ลงนาม..... (นางพรทิพย์ วัฒนกิจจันทร) กรรมการ	ลงนาม..... (นางสาวสุนทรา ศิริวัฒนกุล) กรรมการ	รับรองจำนวนหน้า 83/148 ณ ๒๕๕๘	ลงนาม..... (นางสาวสุนทรา ศิริวัฒนกุล) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีอีที จำกัด
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

EIA-GVTP-211056-2015-AP

ลงนาม..... (นางพรทิพย์ วัฒนกิจจันทร) กรรมการ	ลงนาม..... (นางสาวสุนทรา ศิริวัฒนกุล) กรรมการ	รับรองจำนวนหน้า 84/148 ณ ๒๕๕๘	ลงนาม..... (นางสาวสุนทรา ศิริวัฒนกุล) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีอีที จำกัด
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

EIA-GVTP-211056-2015-AP

ระยะดำเนินการ

(1) จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเวชภัณฑ์พื้นฐาน รวมทั้งรถรับส่งในกรณีฉุกเฉิน ตามกฎกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2548 ในบริเวณพื้นที่โครงการฯ

(2) ตรวจสอบสภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน และตรวจประจำ ปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง

(3) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และให้ความรู้เพิ่มเติมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแก่ชุมชน

(4) สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ทั้งในด้านส่งเสริม พื้นฟู ป้องกัน และการดูแลรักษาสุขภาพของชุมชน

13.3.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ระยะดำเนินการ

ดัชนีตรวจวัด - ติดตามภาวะสุขภาพของประชาชน โดยรวบรวมข้อมูลผลการตรวจสุขภาพของประชาชน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลวกแดง และทำการวิเคราะห์แนวโน้มของการเกิดโรคเปรียบเทียบกับแต่ละปี พร้อมทั้งสรุปและวิจารณ์ผล

ระยะเวลา/ความถี่ - ปีละ 1 ครั้ง

13.4 ผู้รับผิดชอบ

บริษัท กัดพี วีทีพี จำกัด

13.5 การประเมินผล

บริษัท กัดพี วีทีพี จำกัด นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน

สาธารณสุขและสุขภาพ ค่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และจังหวัดระยอง ทุก 6

เดือน

ลงนาม..... (นางพรทิพย์ จันทะกิจวินัย) กรรมการ	ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนบุรุษ) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท จีแอล ซีทีที จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 85/148 ณยายน 2558	ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนบุรุษ) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท จีแอล ซีทีที จำกัด
-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

EIA-GVTP-211056(2015)-AP

T-EIA-211056/SECOT

14. แผนปฏิบัติการด้านพื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ

14.1 หลักการและเหตุผล

โครงการฯ มีนโยบายในการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่เกิดขวางการดำเนินงานของโครงการ และกำหนดให้มีมาตรการในการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดอายุโครงการ

14.2 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

14.3 พื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

14.3.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ระยะดำเนินการ

(1) กำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการ อย่างน้อยร้อยละ 5 ของพื้นที่ โดยจะทำการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และหญ้า ตัวอย่างพันธุ์ไม้ยืนต้นที่จะนำมาปลูก อาทิเช่น ต้นนนทรี อโศกอินเดีย เป็นต้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว หรือพันธุ์ไม้ชนิดอื่นที่มีความเหมาะสม โดยไม้ยืนต้นในพื้นที่สีเขียวของโครงการ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 20 ต้น ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 3 เมตร และเป็นต้นไม้ที่มีความสูง ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร (ดังแสดงในรูปที่ 5) ซึ่งสอดคล้องกับประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 103/2556 เรื่อง การพัฒนาที่ดินสำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม


(2) ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการ ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ

(3) ในกรณีที่ต้นไม้ตายหรือได้รับความเสียหาย โครงการจะทำการปลูกซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน เพื่อรักษาและคงสภาพพื้นที่สีเขียวตามสัดส่วนที่กำหนด

ลงนาม..... (นางพรทิพย์ จันทะกิจวินัย) กรรมการ	ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนบุรุษ) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท จีแอล ซีทีที จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 86/148 ณยายน 2558	ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนบุรุษ) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท จีแอล ซีทีที จำกัด
-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

T-EIA-211056/SECOT

EIA-GVTP-211056(2015)-AP



รูปที่ 5 พื้นที่เขียวของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาหิน
บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด

ชื่อ: **กัลฟ์ วีทีพี จำกัด**
(นายพรทิชา ชินวาทิตกร) กรรมการ
ชื่อ: **กัลฟ์ วีทีพี จำกัด**
(นายบุญชัย ธีระดิ) กรรมการ

โครงการเขื่อนวังตาหิน
แผนฯ 2558

ชื่อ: **บริษัท ชีคอต จำกัด**
(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนา) ผู้อำนวยการ
ชื่อ: **บริษัท ชีคอต จำกัด**
(นายบุญชัย ธีระดิ) กรรมการ

ตารางที่ 1

มาตรการทั่วไปของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาหิน

บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซิบอร์ด (ระยอง) อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าวังตาหิน ของบริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซิบอร์ด (ระยอง) และใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ควบคุม ติดตามตรวจสอบของหน่วยงาน ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด นำรายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้าง และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ ให้บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดระยอง พิจารณาทุก 6 เดือน โดยให้เป็นไปตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานฯ ให้บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด บำรุงรักษา ดูแลการทำงานของระบบหล่อเย็นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นประจำ และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง 	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและดำเนินการ	- บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด

ลงนาม... **กัลฟ์ วีทีพี จำกัด**
(นายพรทิชา ชินวาทิตกร) กรรมการ
ลงนาม... **กัลฟ์ วีทีพี จำกัด**
(นายบุญชัย ธีระดิ) กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 88/148
ณ เดือน 2558

ลงนาม... **บริษัท ชีคอต จำกัด**
(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนา) ผู้อำนวยการ
ลงนาม... **บริษัท ชีคอต จำกัด**
(นายบุญชัย ธีระดิ) กรรมการ



ตารางที่ 1 (ต่อ)


มาตรการทั่วไปของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาหิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการทั่วไป (ต่อ)	<p>- กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา รวมถึง กรณีที่มีการร้องเรียนจากชุมชนที่มีสาเหตุจากการดำเนินโครงการ ให้บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด ปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดระยองทราบทุกครั้ง เพื่อให้ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา</p> <p>- หากบริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้แจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรือผู้อนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม มากกว่าหรือเทียบเท่า มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือผู้อนุญาตรับแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับแจ้งไว้แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรือผู้อนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือผู้อนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบ ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง 	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและดำเนินการ	- บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด

ลงนาม.....

(นางพรทิพา ขุนเวชกิจวานิชย์)


กรรมการ



ลงนาม.....

(นายบุญชัย ธีรชาติ)

กรรมการ



รับรองจำนวนหน้า 89/148



เมษายน 2558

ลงนาม.....

(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนานนท์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีคอต จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

มาตรการทั่วไปของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาหิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการทั่วไป (ต่อ)	<p>- กรณีที่มีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการดำเนินการของโครงการ บริษัทฯ ต้องรีบแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และให้บันทึกเป็นรายงานไว้ด้วย</p> <p>- เมื่อโครงการฯ ดำเนินการผลิตและมีสภาพการผลิตคงตัว (Steady State) แล้วพบว่า การระบายสารมลพิษทางอากาศข้างต้นมีค่าต่ำกว่า ให้ใช้ค่าดังกล่าวเป็นค่าควบคุม และแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว</p>			

ลงนาม.....

(นางพรทิพา ขุนเวชกิจวานิชย์)


กรรมการ



ลงนาม.....

(นายบุญชัย ธีรชาติ)

กรรมการ



รับรองจำนวนหน้า 90/148



เมษายน 2558

ลงนาม.....

(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนานนท์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีคอต จำกัด

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้างของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน
บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีนอร์ (ระยอง) อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านคุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดพรมน้ำในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและถนนทางเข้า-ออก โครงการฯ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายสู่บรรยากาศ และส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง - กำหนดและควบคุมความเร็วของรถบรรทุก เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง โดยจำกัดความเร็วของรถที่วิ่งเข้า-ออก พื้นที่โครงการฯ ไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง - ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ทุกครั้ง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง - ปิดคลุมรถบรรทุกด้วยผ้าใบให้มีขีดตลอดเส้นทางขนส่ง เพื่อป้องกันการรบกวนของวัสดุลงบนพื้นถนน - จัดให้มีการทำความสะอาดก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง - ทำความสะอาดพื้นที่ผิวจราจรบนถนนสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ - ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้างเป็นประจำทุกเดือน เพื่อลดมลสารทางอากาศที่เกิดจากท่อไอเสีย - ควบคุมมิให้มีการกำจัดขยะด้วยการเผากลางแจ้งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ 	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด
2. ด้านเสียง	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมเสียงจากการตกเสาเข็ม ที่ระยะ 15 เมตร โดยระดับเสียงต้องไม่เกินกว่า 95 เดซิเบล(เอ) - ในกรณีตกเสาเข็ม กำหนดให้ติดตั้งกำแพงกันเสียง ที่เป็นแผ่นเหล็กที่มีความหนา 1.27 มิลลิเมตร หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติในการลดเสียงเทียบเท่า และสามารถเคลื่อนย้ายได้ตามตำแหน่งสถานที่ก่อสร้าง ที่ความสูง 4 เมตร ห่างจากแหล่งกำเนิดที่ 	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

ลงนาม.....

(นางพริษา ชื่นกมลวิทย์ชัย)
กรรมการ

ลงนาม.....

(นายบุญชัย ธีรชาติ)
กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 91/148

เมษายน 2558

ลงนาม.....


(นางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีคอต จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้างของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. ด้านเสียง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เป็นระยะ 15 เมตร ด้านที่ติดชุมชนหรือบ้านพักอาศัยใกล้เคียง เพื่อลดระดับเสียงต่อชุมชน - แจ้งแผนการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังให้ชุมชนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนการก่อสร้าง - กำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ก่อสร้างที่มีเสียงดัง เฉพาะช่วงเวลากลางวัน ระหว่างเวลา 07.00-18.00 น. หากจำเป็นต้องดำเนินการนอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าว ต้องประสานขออนุญาตหรือความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องแจ้งให้ชุมชน โรงงานใกล้เคียง ทราบก่อนดำเนินการ ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ - ติดตั้งป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมทั้งจัดให้มีปลั๊กลดเสียง (Ear Plugs) และ/หรือ ครอปหูลดเสียง (Ear Muffs) สำหรับพนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่ที่มีระดับเสียงสูงกว่า 80 เดซิเบล(เอ) - ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียงอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้ใช้อุปกรณ์/เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดระดับเสียงต่ำ - กำหนดให้มีการตรวจสอบดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา พร้อมทั้งปฏิบัติตามคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง 	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด
3. ด้านการน้ำใช้	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาเป็นผู้จัดหาน้ำใช้สำหรับกิจกรรมการก่อสร้างอย่างเพียงพอ - กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ ให้คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ 	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

ลงนาม.....

(นางพริษา ชื่นกมลวิทย์ชัย)
กรรมการ

ลงนาม.....

(นายบุญชัย ธีรชาติ)
กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 92/148

เมษายน 2558

ลงนาม.....

(นางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีคอต จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้างของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาหิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. ด้านการน้ำใช้ (ต่อ)	- กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมา ประสานกับนิคมฯ เพื่อจัดสรรน้ำสำหรับการทดสอบการรั่วไหลทางท่อด้วยวิธีทางสถิตยศาสตร์ (Hydrostatic Test) ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในโครงการฯ	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด
4. ด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน และคุณภาพน้ำผิวดิน	- น้ำฝน : จัดเตรียมให้มีระบบระบายน้ำและบ่อพักน้ำชั่วคราว เพื่อเก็บกักน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่โครงการฯ ส่วนตะกอนและของแข็งจะถูกแยกออกจากน้ำทั้ง น้ำส่วนที่ใสจะนำกลับมาใช้ใหม่ โดยนำไปฉีดพรมในบริเวณพื้นที่โครงการฯ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ส่วนน้ำที่เหลือใช้จะระบายลงสู่รางระบายน้ำฝนของนิคมฯ - น้ำเสียจากคณงานและกิจกรรมการก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> จัดเตรียมห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอแก่คนงานก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดสร้างบ่อเกรอะ หรือถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียจากการอุปโภค-บริโภคจากคนงานก่อสร้าง กำหนดให้ภายในพื้นที่ก่อสร้างต้องมีระบบระบายน้ำและบ่อพักน้ำชั่วคราว เพื่อรองรับน้ำจากกิจกรรมก่อสร้างที่ไม่ปนเปื้อนเพื่อตกตะกอนดิน ก่อนระบายน้ำส่วนที่ใสลงสู่รางระบายน้ำฝน ของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) ต่อไป ควบคุมการจัดการน้ำเสียที่ปนเปื้อน อาทิเช่น จากการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง บรรจุน้ำมัน และส่งไปกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ - น้ำทิ้งจากการทดสอบการรั่วไหลของท่อด้วยวิธีทางสถิตยศาสตร์ (Hydrostatic Test) ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในโครงการฯ	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

ลงนาม.....

(นางพรทิพย์ วิเศษกิจวานิชย์
กรรมการ

ลงนาม.....

(นายบุญชัย ธีระชาติ
กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 93/148

เมษายน 2558

ลงนาม.....

(นางสาวสุนันทา ศิริวิฑิตานนท์
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีคอต จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้างของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาหิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. ด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน และคุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ติดตั้งตะแกรงหรือตาข่ายที่มีขนาดตาถี่เพื่อคัดเศษขยะหรือของแข็งที่ปนเปื้อนมากับน้ำ บริเวณปลายท่อระบายน้ำทิ้งจากการทดสอบ ตรวจสอบลักษณะน้ำทิ้งจากการทดสอบ ได้แก่ ความเป็นกรดด่าง อุณหภูมิ ปริมาณของแข็งแขวนลอย น้ำมันและไขมัน ให้เป็นไปตามค่าที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) กำหนด ถ้าคุณภาพน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามค่าที่นิคมฯ กำหนด โครงการฯ จะส่งน้ำทิ้งดังกล่าวไปกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ 	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด
5. ด้านการคมนาคม	<ul style="list-style-type: none"> ปิดคลุมรถบรรทุกด้วยผ้าใบให้มีมิดชิด เพื่อป้องกันการรบกวนของวัสดุลงบนพื้นถนน ติดป้ายและจำกัดความเร็วบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมา กวดขันพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ในช่วงเวลาเร่งด่วนได้แก่ ช่วงเวลา 07.30-08.30 น. และ 16.00-17.00 น. เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด หากจำเป็นต้องดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว ต้องประสานขออนุญาตหรือความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องแจ้งให้ชุมชนทราบก่อนดำเนินการล่วงหน้า 2 สัปดาห์ กำหนดให้มีการติดหมายเลข โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบที่รถขนส่ง เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน กำหนดให้มีการควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุกมิให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด แนะนำและควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

ลงนาม.....

(นางพรทิพย์ วิเศษกิจวานิชย์
กรรมการ

ลงนาม.....

(นายบุญชัย ธีระชาติ
กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 94/148

เมษายน 2558

ลงนาม.....

(นางสาวสุนันทา ศิริวิฑิตานนท์
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีคอต จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้างของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาหิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. ด้านการระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม	<ul style="list-style-type: none"> - ออกแบบระบบระบายน้ำในพื้นที่โครงการและโดยรอบ เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดขวางทางน้ำเดิม และปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ใกล้เคียง - กำหนดให้ภายในพื้นที่ก่อสร้างต้องมีร่องหรือรางระบายน้ำ และบ่อบักน้ำชั่วคราว เพื่อรองรับน้ำจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ไม่ปนเปื้อนเพื่อตกตะกอนดิน ก่อนระบายน้ำส่วนที่ใสลงสู่รางระบายน้ำฝน ของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีนอรัล (ระยอง) ต่อไป - ห้ามทิ้งขยะ เศษวัสดุก่อสร้างลงรางระบายน้ำ - ให้มีการดูแลรางระบายน้ำไม่ให้อุดตันอย่างสม่ำเสมอ 	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด
7. ด้านการจัดการกากของเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีภาชนะรองรับกากของเสียที่มีฝาปิดมิดชิด และมีจำนวนเพียงพอ โดยต้องไม่ให้มีการตกหล่นตามพื้นดินในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ และจัดให้มีพนักงานทำหน้าที่เก็บกวาดและรวบรวมใส่ภาชนะให้เรียบร้อย ก่อนส่งไปกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ - รวบรวมและคัดแยกมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น เศษไม้ เศษปูน เศษเหล็ก เป็นต้น เพื่อนำไปขายยังบริษัทภายนอก - ควบคุมการจัดการน้ำมันที่เกิดจากโครงการ เช่น จากการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง อุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น โดยบรรจุในถังและนำไปกำจัดที่หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ - ควบคุมคนงานก่อสร้างให้ทิ้งกากของเสียลงในถังรองรับ และให้มีการนำไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ - กำหนดพื้นที่กองเก็บเศษวัสดุก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน 	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

ลงนาม..... (นางพรทิพย์ ชินจกจกวนชัย)

กรรมการ

บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

Gulf VTP Company Limited

ลงนาม..... (นายบุญชูชัย ธีระกิจ)

กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 95/148

เมษายน 2558

ลงนาม.....

(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนภักดี)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซิcott จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้างของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาหิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<p>(1) มาตรการด้านความปลอดภัยทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กับผู้รับเหมา ก่อสร้างในสัญญาว่าจ้างอย่างชัดเจน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • โครงการฯ กำหนดเงื่อนไขให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง และทีมงานที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในโรงไฟฟ้าในสัญญาจัดจ้าง และบังคับใช้มาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งในส่วนการออกแบบ ก่อสร้าง และดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย • จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบดูแลความปลอดภัย • โครงการฯ กับผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก จะต้องจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งคณะกรรมการจะต้องครอบคลุมไปถึงหัวหน้าผู้รับเหมารายย่อยต่างๆ ในโครงการฯ ด้วย โดยผู้จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จะรายงานตรงต่อผู้จัดการโครงการฯ และกำหนดให้จัดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินผลและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข • จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเวชภัณฑ์พื้นฐาน รวมทั้งรับส่งในกรณีฉุกเฉิน ตามกฎกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ พ.ศ.2548 • จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคที่เพียงพอแก่คนงานตามหลักสุขาภิบาล ได้แก่ น้ำดื่มที่สะอาด ห้องนั่งพักผ่อน 	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

ลงนาม..... (นางพรทิพย์ ชินจกจกวนชัย)

กรรมการ

บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

Gulf VTP Company Limited

ลงนาม..... (นายบุญชูชัย ธีระกิจ)

กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 96/148

เมษายน 2558

ลงนาม.....

(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนภักดี)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซิcott จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้างของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีป้ายเตือนในเขตก่อสร้าง พื้นที่อันตราย และพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก จะต้องจัดเตรียมแผนการประสานงานกับหน่วยงานดับเพลิงของท้องถิ่น เพื่อให้มีความพร้อมในยามเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน จัดให้มีระบบอนุญาตในการเข้าทำงานบางประเภทตามที่กฎหมายกำหนด หน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจะมีการประชุมร่วมกันวางแผนงานก่อสร้าง สรุปปัญหา และข้อเสนอแนะการปฏิบัติ ก่อนเริ่มการทำงานทุกเช้า โดยบันทึกรายละเอียด รวบรวมสถิติต่างๆ กำหนดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) อย่างสม่ำเสมอ หรือตามที่กำหนดไว้ในคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของโครงการฯ (Safety Procedure) <p>(2) มาตรการด้านความปลอดภัยการก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> แนวท่อ โอน้ำและแนวสายส่งไฟฟ้า แจ้งแผนการก่อสร้างให้โรงงานตามแนวทางท่อ และแนวสายส่งไฟฟ้า ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนการก่อสร้าง จัดให้มีและบังคับใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) สำหรับคนงานให้เหมาะสมกับประเภทของงาน ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แวนดานิรภัย เป็นต้น จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้เพียงพอ และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

ลงนาม.....
(นางพรทิพา ชื่นเชษฐาภิรักษ์)
กรรมการ

ลงนาม.....
(นายบุญชัย ธีรชาติ)
กรรมการ

บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด
Guif VTP Company Limited

รับรองจำนวนหน้า 97/148
เมษายน 2558

ลงนาม.....
(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนาสม)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ชีคอต จำกัด
SECOT CO., LTD.

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้างของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> มาตรการลดความเสี่ยงอันตราย อาทิ <ul style="list-style-type: none"> หน่วยผลิตไอน้ำติดตั้งเป็นโครงสร้างเหล็ก โดยมีทางเดินและบันไดขึ้นลงเพื่อเข้าไปทำงาน ได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย ติดตั้งฉนวนกันความร้อนของระบบท่อไอน้ำและน้ำร้อน เพื่อความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน การติดตั้งอุปกรณ์และก่อสร้างจะดำเนินการโดยบริษัทผู้รับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือ และมีประสบการณ์การทำงาน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานควบคุมดูแลในข้อปฏิบัติตามความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด มีการตรวจสอบและทดสอบการติดตั้งให้ได้มาตรฐานโดยวิศวกร ก่อนการเดินระบบ จะมีการตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยผลิตไอน้ำ และทดสอบสภาพการทำงานของลิ้นชัก โดยการควบคุมจากวิศวกรผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบหม้อไอน้ำ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร การป้องกันเพลิงไหม้และระบบดับเพลิง <ul style="list-style-type: none"> ผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ให้พร้อม และเพียงพอสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่จะเข้าทำงานในพื้นที่อันตราย หรืองานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนสูง ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ เช่น การเชื่อมโลหะ ทิมงานช่างเชื่อมทุกชุดจะต้องมีสารเคมีดับเพลิงอยู่ข้างจุดทำงานเสมอ สำหรับการเชื่อมโลหะบนที่สูง จะต้องมีการปูนวนกันไฟไว้ด้านใต้บริเวณที่ทำงานเชื่อมโลหะ ป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อมตกลงไปยังเบื้องล่าง ซึ่งเป็นการไม่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานที่อยู่เบื้องล่าง เป็นต้น ผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก จะต้องจัดเตรียมแผนการประสานงานกับหน่วยงานดับเพลิงของท้องถิ่น เพื่อให้มีความพร้อมในยามเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

ลงนาม.....
(นางพรทิพา ชื่นเชษฐาภิรักษ์)
กรรมการ

ลงนาม.....
(นายบุญชัย ธีรชาติ)
กรรมการ

บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด
Guif VTP Company Limited

รับรองจำนวนหน้า 98/148
เมษายน 2558

ลงนาม.....
(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนาสม)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ชีคอต จำกัด
SECOT CO., LTD.

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้างของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> มีการควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่อันตรายจากงานก่อสร้าง ควบคุมการจราจร ปิดป้ายเตือนอันตรายอย่างชัดเจน โดยหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน มีการตรวจสอบสภาพการทำงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยเฉพาะจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุ มีการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของโครงการฯ (Safety Procedure) 	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด
9. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม	ระยะก่อนการก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> การมีส่วนร่วมรับรู้อาสาของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน โดยการเผยแพร่ข้อมูลโครงการฯ ผ่านสื่อ หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ วิทยุท้องถิ่น การติดตั้งป้ายประกาศแผนการก่อสร้างในพื้นที่บริเวณจุดสำคัญต่างๆ เช่น ที่ทำการผู้นำชุมชน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือวิธีการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมาตรการดังกล่าว เป็นต้น ในช่วง 1 เดือน ก่อนการก่อสร้าง ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชนตามความเหมาะสม เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดี เป็นการตอบแทนชุมชนและสังคม 	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด
	ระยะก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> พิจารณาปรับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามความต้องการเข้าทำงานเป็นอันดับแรก และควบคุมการรับคนงานต่างด้าว จัดให้มีหัวหน้างานเป็นผู้ดูแลงาน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด 	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

ลงนาม.....
(นางพรทิพา ชื่นเวทย์นิเวศน์)
กรรมการ



ลงนาม.....
(นายบุญชัย ติวาคี)
กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 99/148
เมษายน 2558

ลงนาม.....
(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนาพันธ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีคอต จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้างของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้าง และพฤติกรรมของคณาจารย์ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่ จัดให้มีขอบเขตที่พนักงานชั่วคราว และพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน กำหนดกฎระเบียบการทำงานอย่างชัดเจน และควบคุม ดูแลคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด จัดตั้ง "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน" เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ โดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียนลักษณะผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ โดยวาจา โทรศัพท์ บันทึกลงจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แฟกซ์ เป็นต้น โดยมีผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ดังแสดงในรูปที่ 6 	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด
10. ด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน	ระยะก่อนการก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> การมีส่วนร่วมรับรู้อาสาของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน โดยการเผยแพร่ข้อมูลโครงการฯ ผ่านสื่อ หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ วิทยุท้องถิ่น และการติดตั้งป้ายประกาศแผนการก่อสร้างในพื้นที่บริเวณจุดสำคัญต่างๆ เช่น ที่ทำการผู้นำชุมชน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือวิธีการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมาตรการดังกล่าว เป็นต้น ในช่วง 1 เดือน ก่อนการก่อสร้าง ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชนตามความเหมาะสม เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดี เป็นการตอบแทนชุมชนและสังคม 	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

ลงนาม.....
(นางพรทิพา ชื่นเวทย์นิเวศน์)
กรรมการ



ลงนาม.....
(นายบุญชัย ติวาคี)
กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 100/148
เมษายน 2558

ลงนาม.....
(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนาพันธ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีคอต จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)


มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้างของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. ด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	<p>ระยะก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชนตามความเหมาะสม เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดี เป็นการตอบแทนชุมชนและสังคม - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการฯ และแจ้งความก้าวหน้าของการดำเนินการ โดยระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ชื่อโครงการฯ แผนการก่อสร้างโครงการฯ บริษัทผู้รับเหมา บริษัทเจ้าของโครงการฯ ผู้ประสานงานและหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ผ่านสื่อท้องถิ่น โดยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ วิทยุท้องถิ่น ติดตั้งป้ายประกาศแผนการก่อสร้างในพื้นที่บริเวณจุดสำคัญต่างๆ เช่น ที่ทำการผู้นำชุมชน หน้าที่ตั้งโครงการฯ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมาตรการดังกล่าว อย่างต่อเนื่องตลอดระยะก่อสร้าง - สร้างสัมพันธ์อันดีคือเจ้าหน้าที่ราชการในท้องถิ่นและคนในชุมชน ด้วยการพบปะเยี่ยมเยียนอย่างสม่ำเสมอ และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการฯ - เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากชุมชนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท กัลฟ์ วิตี จำกัด
11. ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเวชภัณฑ์พื้นฐาน รวมทั้งรับส่งในกรณีฉุกเฉิน ตามกฎกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ พ.ศ.2548 - จัดให้มีน้ำดื่มสะอาดสำหรับคนงาน - จัดเตรียมห้องสุขาที่ถูกหลักสุขาภิบาล โดยกำหนดในอัตราส่วนสำหรับคนงานก่อสร้าง 15 คนต่อห้อง ให้แล้วเสร็จก่อนการก่อสร้าง 	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท กัลฟ์ วิตี จำกัด

นางสาวกัญญา วัฒนศิริ
(นางสาวกัญญา วัฒนศิริ)
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ วิตี จำกัด
Guif VTP Company Limited

รับรองจำนวนหน้า 102/148
เมษายน 2558

นางสาวกัญญา วัฒนศิริ
(นางสาวกัญญา วัฒนศิริ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท กัลฟ์ วิตี จำกัด



ผู้รับผิดชอบ
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า หรือ โรงไฟฟ้า (ผู้ร้องเรียนเรื่องร้องเรียน)
เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (สำนักงานแผน) หรือ หัวหน้างาน (CCR)
ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง โรงไฟฟ้า หรือ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า และผู้ได้รับมอบหมาย
ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง โรงไฟฟ้า หรือ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
ผู้ได้รับมอบหมาย
ผู้ได้รับมอบหมาย ผู้ร้องเรียน
ลูกค้า ตรวจสอบผลการดำเนินงาน
ผู้ดำเนินการโครงการก่อสร้าง โรงไฟฟ้า หรือ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า และผู้ได้รับมอบหมาย
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

รูปที่ 6 แผนการดำเนินงานรับข้อร้องเรียน โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน บริษัท กัลฟ์ วิตี จำกัด



นางสาวกัญญา วัฒนศิริ
(นางสาวกัญญา วัฒนศิริ)
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ วิตี จำกัด
Guif VTP Company Limited

นางสาวกัญญา วัฒนศิริ
(นางสาวกัญญา วัฒนศิริ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท กัลฟ์ วิตี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาหิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>กรณีเดินเครื่องที่ Partial Load (68% Load)</p> <ul style="list-style-type: none"> ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไม่เกิน 6 ส่วนในล้านส่วน ที่ 7%O₂ และไม่เกิน 0.8 กรัมต่อวินาทีต่อปล่อง ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ไม่เกิน 60 ส่วนในล้านส่วน ที่ 7%O₂ และไม่เกิน 5.5 กรัมต่อวินาทีต่อปล่อง ฝุ่นละออง ไม่เกิน 28 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ 7%O₂ และไม่เกิน 1.3 กรัมต่อวินาทีต่อปล่อง <p>- กรณีระบบควบคุมมลสารทางอากาศเกิดการขัดข้อง และมีค่าอัตราการระบายเกินค่าที่ควบคุม โครงการฯ จะทำการหยุดเครื่องกังหันก๊าซ เพื่อตรวจสอบระบบควบคุม NO_x ทันที และดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว</p> <p>- จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทำหน้าที่ในการควบคุมอัตราการระบายมลสารทางอากาศของโรงไฟฟ้า</p>	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท กัลฟ์ วัฑฒ์ จำกัด
2. ด้านเสียง	<p>- กำหนดข้อมูลจำเพาะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีเสียงดัง เช่น Gas Turbine, Steam Turbine, HRSG, Fuel Gas Compressor และ Cooling Tower เป็นต้น ให้มีค่าระดับเสียงเฉลี่ยจากเครื่องจักร หรือวัสดุดูดซับเสียง ที่ระยะห่าง 1 เมตร ไม่เกิน 85 เดซิเบล(เอ)</p> <p>- ในการติดตั้งเครื่องจักรต่างๆ ที่มีเสียงดัง ของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาหิน ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยในการลดเสียง เช่น Silencer ที่บริเวณปลายท่อที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง หรือสร้างอาคารคลุมเครื่องจักรที่บริเวณห้องเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซ บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ และบริเวณหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) เป็นต้น และกำหนดลักษณะของใบพัดของพัดลมเย็นเป็นชนิดที่ก่อให้เกิดระดับเสียงต่ำ</p>	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท กัลฟ์ วัฑฒ์ จำกัด

ลงนาม.....
(นางพรทิพา ชื่นชมภูวณิก)
กรรมการ



รับรองจำนวนหน้า 105/148
เมษายน 2558

ลงนาม.....
(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ชีคอต จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาหิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2. ด้านเสียง (ต่อ)	<p>- กำหนดให้ระดับเสียงที่บริเวณริมรั้วโครงการ ต้องมีระดับเสียงไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ)</p> <p>- จัดให้มีการตรวจเช็คและตรวจสอบประสิทธิภาพของ Silencer เป็นประจำ</p> <p>- จัดให้มีป้ายหรือสัญลักษณ์บริเวณพื้นที่ที่มีระดับเสียงสูงกว่า 80 เดซิเบล(เอ) เช่น บริเวณหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) บริเวณห้องเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซ และบริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ เป็นต้น พร้อมติดตั้งป้ายเตือน และควบคุมพนักงานหรือบุคคลที่จะเข้าไปทำงานในบริเวณดังกล่าว ต้องมีการสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง เช่น ปลั๊กอุดเสียง (Ear Plugs) และ/หรือ ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) เป็นต้น</p> <p>- จัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) ในการบริหารจัดการป้องกันไม่ให้พนักงานสัมผัสระดับเสียงดังเป็นเวลานาน</p> <p>- จัดทำแผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map) เพื่อใช้กำหนดบริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดังในใบประกอบของโครงการ และดำเนินการต่อเนื่องทุก 3 ปี</p>	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท กัลฟ์ วัฑฒ์ จำกัด
3. ด้านการใช้น้ำ	<p>- พิจารณาหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ อาทิ ลดปริมาณการระบายน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็น หรือพิจารณาการหมุนเวียนน้ำใช้ภายในโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น</p> <p>- ตรวจสอบสภาพท่อน้ำและช่องแอมท่อน้ำที่รั่วทันที เพื่อป้องกันการสูญเสีย</p> <p>- ในกรณีเกิดการขาดแคลนน้ำ และนิคมฯ ไม่สามารถส่งน้ำให้กับโครงการฯ ได้ โครงการฯ จะลดกำลังการผลิต หรือหยุดดำเนินการ</p>	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท กัลฟ์ วัฑฒ์ จำกัด
4. อุทกวิทยาน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำผิวดิน	<p>- นำเสียจากกระบวนการผลิต</p> <p>- จัดให้มีบ่อแยกน้ำมัน (Oil Separator) เพื่อแยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนของน้ำมัน แล้วส่งต่อไปยังบ่อบำบัดน้ำทิ้งรวมเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ก่อนระบายน้ำทิ้งลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)</p>	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท กัลฟ์ วัฑฒ์ จำกัด

ลงนาม.....
(นางพรทิพา ชื่นชมภูวณิก)
กรรมการ



รับรองจำนวนหน้า 106/148
เมษายน 2558

ลงนาม.....
(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ชีคอต จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าถาดหิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. อุทกวิทยาน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอแก่พนักงาน ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดเตรียมบ่อเกรอะ หรือถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียจากการอุปโภค/บริโภคของพนักงาน ก่อนระบายน้ำทิ้งลงสู่บ่อพักน้ำทิ้งรวมของโครงการฯ และส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซิเบอร์ (ระยอง) ต่อไป - จัดเตรียมบ่อปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง (Neutralization Pit) เพื่อปรับสภาพน้ำให้เป็นกลาง ก่อนระบายไปยังบ่อพักน้ำทิ้งรวมของโครงการฯ และส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซิเบอร์ (ระยอง) ต่อไป - จัดเตรียมบ่อพักน้ำทิ้งรวมของโครงการฯ ที่สามารถรองรับน้ำเสียได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อนระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซิเบอร์ (ระยอง) - ควบคุมคุณสมบัติของน้ำทิ้งที่จะส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ให้เป็นไปตามค่าที่กำหนดของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซิเบอร์ (ระยอง) - ติดตั้งระบบ Online Monitoring เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าการนำไฟฟ้า บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งรวม และสามารถรายงานผลไปยังศูนย์ควบคุมน้ำเสีย ของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซิเบอร์ (ระยอง) - ส่งน้ำทิ้งที่ผ่านตรวจสอบคุณภาพแล้วจากบ่อพักน้ำทิ้งรวม ผ่านท่อระบายน้ำทิ้ง เพื่อนำไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซิเบอร์ (ระยอง) <p>น้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น</p> <p>กำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซิเบอร์ (ระยอง) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีบ่อพักน้ำหล่อเย็นจำนวน 2 บ่อ ความจุบ่อละ 1 วัน เพื่อรองรับน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น โดยเพื่อเป็นการป้องกันการรั่วซึม แต่ละบ่อจะมีการปูด้วย Polyethylene (PE) หรือเป็นบ่อคอนกรีต 	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท กัลฟ์ วิตี จำกัด

ลงนาม.....

(นางพรทิพย์ ชื่นเฉยชวณีย์)
กรรมการ

ลงนาม.....

(นายบุญชัย ธีรชาติ)
กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 107/148

เมษายน 2558

ลงนาม.....

(นางสาวสุนันทา ศิริวิธาน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท จีคอต จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าถาดหิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. อุทกวิทยาน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งระบบ Online Monitoring เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าการนำไฟฟ้าและค่าออกซิเจนละลาย บริเวณบ่อพักน้ำหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า และสามารถรายงานผลไปยังจอแสดงผลการตรวจวัดหน้าโครงการฯ และศูนย์ควบคุมน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซิเบอร์ (ระยอง) - โครงการฯ ต้องควบคุมคุณภาพน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น ให้เป็นไปตามมาตรการฯ ของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซิเบอร์ (ระยอง) ซึ่งกำหนดให้คุณภาพน้ำหล่อเย็นต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) เรื่องกำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน - จัดให้มีบ่อ Emergency จำนวน 1 บ่อ ความจุบ่อละ 1 วัน เพื่อรองรับน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น ในกรณีที่ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำหล่อเย็นไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) เรื่องกำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ในการทำงานปกติ บ่อ Emergency จะรักษาให้แห้ง - กรณีที่คุณภาพน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็นของโรงไฟฟ้ามีค่าไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) เรื่องกำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน จะทำการปิดวาล์วลอยน้ำทิ้ง และแก้ไขปรับปรุงคุณภาพน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็นในบ่อพักน้ำหล่อเย็นที่มีปัญหา ซึ่งหากโรงไฟฟ้าไม่สามารถแก้ไขคุณภาพน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็นที่เกินเกณฑ์มาตรฐานได้ โรงไฟฟ้าจะทำการหยุดเดินเครื่องเพื่อแก้ไขปรับปรุงคุณภาพน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็นให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว - ควบคุมค่าออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) ของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโครงการฯ ให้มีค่าไม่ต่ำกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร 	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท กัลฟ์ วิตี จำกัด

ลงนาม.....

(นางพรทิพย์ ชื่นเฉยชวณีย์)
กรรมการ

ลงนาม.....

(นายบุญชัย ธีรชาติ)
กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 108/148

เมษายน 2558

ลงนาม.....

(นางสาวสุนันทา ศิริวิธาน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท จีคอต จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. อุทกวิทยาน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีเครื่องเติมอากาศในบ่อพักน้ำหล่อเย็น เพื่อเพิ่มค่าออกซิเจนละลายในน้ำทิ้ง - ในกรณีค่าออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) มีค่าต่ำกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร โครงการฯ จะเดินเครื่องเติมอากาศเพื่อเติมอากาศ จนกว่าค่าออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) ในน้ำทิ้งมีค่าไม่ต่ำกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร - โครงการฯ จะออกแบบระบบกระจายน้ำที่บริเวณจุดปล่อยน้ำลงบ่อพัก เพื่อเป็นการเติมออกซิเจนในน้ำทิ้ง - ควบคุมระดับของแอมโมเนียในน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นของโครงการฯ ให้มีค่าไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (ใช้เกณฑ์ที่มีอันตรายต่อสัตว์น้ำ) หากพบว่ามีค่าเกินเกณฑ์ดังกล่าว โครงการฯ จะไม่ระบายน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นของโครงการฯ โดยจะนำน้ำกลับไปบำบัดด้วยการเติมอากาศ เพื่อออกซิไดส์ให้เป็นก๊าซระเหยไป - ในกรณีค่า SAR และค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ไม่ได้เกณฑ์ที่กำหนดไว้ โครงการฯ จะไม่นำน้ำทิ้งดังกล่าวไปรดน้ำต้นไม้ 	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท กัลฟ์ วัตช์ จำกัด
5. ด้านการคมนาคม	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด - กำหนดกฎระเบียบการคมนาคม และกฎความปลอดภัยของยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการฯ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ - จัดให้มีที่จอดรถอย่างเพียงพอภายในโครงการฯ ในจุดที่เหมาะสม พร้อมติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ ในบริเวณพื้นที่โครงการฯ และเส้นทางที่จะเข้าสู่โครงการฯ - ติดป้ายและจำกัดความเร็วบริเวณพื้นที่โครงการฯ ให้ไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง - จำกัดยานพาหนะที่จะเข้าไปบริเวณหน่วยการผลิต เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณหน่วยการผลิต 	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท กัลฟ์ วัตช์ จำกัด

ลงนาม.....

(นางพรทิพา ชินวงศ์งาม)

กรรมการ

ลงนาม.....

(นายบุญชัย ธีรวัช)

กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 109/148

เมษายน 2558

ลงนาม.....

(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีคอต จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. ด้านการคมนาคม (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดบันทึกชนิดและปริมาณรถยนต์ที่เข้าสู่พื้นที่โครงการฯ และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อจัดการจราจรภายในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่จอดรถ ซึ่งห้ามจอดรถนอกเขตที่กำหนดในพื้นที่โครงการฯ - ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกขนส่งอย่างสม่ำเสมอ - กำหนดให้มีการติดบอร์ดโทรศัพท์ที่รถขนส่ง เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการฯ 	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท กัลฟ์ วัตช์ จำกัด
6. ด้านการระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีรางระบายน้ำฝนเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำฝน ของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) - จัดให้มีบ่อน้ำฝนขนาดความจุ 3,700 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้ 3 ชั่วโมง เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการให้เหมาะสม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ - น้ำฝนปนเปื้อน จะถูกระบายลงสู่ท่อระบายน้ำปนเปื้อน เพื่อแยกน้ำนมมัน ก่อนระบายลงสู่บ่อพักน้ำทิ้งรวม และระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ต่อไป - ตรวจสอบการระบายน้ำฝนในพื้นที่โครงการฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการอุดตัน 	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท กัลฟ์ วัตช์ จำกัด
7. ด้านภาคของเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมสถานที่จัดเก็บมูลฝอยและกากของเสีย โดยเป็นที่ที่มีหลังคาปิดคลุมและพื้นคอนกรีต แยกประเภทของเสียและติดป้ายชัดเจน - จัดให้มีถังรองรับกากของเสียที่มีฝาปิดมิดชิด และมีจำนวนเพียงพอในการรวบรวมกากของเสียจากสำนักงาน เพื่อส่งไปกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ โดยวิธีการที่กฎหมายกำหนด 	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท กัลฟ์ วัตช์ จำกัด

ลงนาม.....

(นางพรทิพา ชินวงศ์งาม)

กรรมการ

ลงนาม.....

(นายบุญชัย ธีรวัช)

กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 110/148

เมษายน 2558

ลงนาม.....

(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีคอต จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าวังคาผิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. ด้านกากของเสีย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - กากของเสียอันตรายที่มีลักษณะและคุณสมบัติ ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 เช่น น้ำมันหล่อลื่นและสารละลายในการล้างเครื่องมือ เป็นต้น ต้องเก็บแยกออกจากของเสียทั่วไป และรวบรวมให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการมารับไปกำจัดต่อไป - จัดให้มีถัง/แทงค์ เพื่อเก็บกากของเสียจากกระบวนการผลิตไว้อย่างมีขีด เช่น เรซิน น้ำมัน/สารเคมี และฉนวนกันความร้อน เป็นต้น เพื่อส่งไปกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ หรือจะถูกส่งไปขายยังบริษัทรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ - คัดแยกขยะและนำส่วนที่สามารถใช้ใหม่ได้กลับมาใช้ประโยชน์ - จัดทำบันทึกชนิด ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้น และการขนส่งออกนอกพื้นที่โครงการฯ โดยระบุแหล่งที่ส่งไปจำหน่ายหรือกำจัด 	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดูแลและควบคุมการปฏิบัติงาน มีการประชุมระดับคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน เพื่อประเมินผล เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - จัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของโครงการ (Safety Procedure) เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานและฝึกอบรมพนักงานโรงไฟฟ้า โดยคู่มือนี้จะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งภายใน โรงไฟฟ้า และสอดคล้องกับข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เช่น มีการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้แก่พนักงานโรงไฟฟ้าให้ทุกคน เป็นต้น 	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด

ลงนาม.....
(นางพรทิพา ชื่นเวทิกุล) (นายบุญชัย กิราติ)
กรรมการ กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 111/148
เมษายน 2558

ลงนาม.....
(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒน์) (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชิคอท จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)


องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ให้กับพนักงานทุกคนอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการทำงาน - จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเวชภัณฑ์พื้นฐาน รวมทั้งรองรับถังในกรณีฉุกเฉิน ตามกฎกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 - ระบุชนิดและจำนวนอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และให้มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์สม่ำเสมอ - ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง โครงการ ได้จัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรองเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน และมีการออกแบบให้มีความปลอดภัยและแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้วย - มีการตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของโครงการฯ (Safety Procedure) - มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน และตรวจประจำอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี - มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย เพื่อกระตุ้นและฝึกทักษะการปฏิบัติด้านความปลอดภัย - จัดให้มีระบบป้องกันเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงของโรงไฟฟ้า ตาม National Fire Protection Association (NFPA) ข้อกำหนด และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - กำหนดให้มีการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของโครงการฯ (Safety Procedure) - กำหนดให้มีแผนฉุกเฉินเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ (ดังแสดงในรูปที่ 7) ดังนี้ 	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด

ลงนาม.....
(นางพรทิพา ชื่นเวทิกุล) (นายบุญชัย กิราติ)
กรรมการ กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 112/148
เมษายน 2558

ลงนาม.....
(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒน์) (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชิคอท จำกัด





หมายเหตุ : แผนฉุกเฉินของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) ระยะที่ 5 ฉบับเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547

รูปที่ 7 ฟังขั้นตอนในการดำเนินการควบคุมเหตุฉุกเฉินของโรงไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

ลงนาม.....
(นางพรทิพา ชื่นเวชชาวน้อย) (นายบุญชัย อีราติ)
กรรมการ กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 113/148
เมษายน 2558

ลงนาม.....
(นางสาวสุนันทา ศิริพัฒนานนท์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีคोट จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าถาดิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> เหตุฉุกเฉินระดับที่หนึ่ง : เหตุฉุกเฉินระดับที่หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณ โรงไฟฟ้า ซึ่งผู้ประสานงานฉุกเฉินสามารถควบคุมสถานการณ์ และจำกัดความเสียหายได้โดยอาศัยพนักงาน คนงาน และอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ที่มีอยู่ในโรงไฟฟ้า จนกระทั่งเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ เหตุฉุกเฉินระดับที่สอง : เหตุฉุกเฉินระดับที่สองเป็นเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ ทั้งภายในและภายนอกโรงไฟฟ้า เมื่อผู้ประสานงานฉุกเฉินได้ประเมินสถานการณ์แล้วว่า แผนเตรียมไว้สำหรับรองรับเหตุฉุกเฉินระดับที่หนึ่ง ไม่สามารถใช้ได้ ต้องขอความช่วยเหลือทั้งในด้านกำลังคน และอุปกรณ์จากนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) ในการควบคุมสถานการณ์ <p>- กำหนดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี และจัดให้มีการประเมินผล การซ้อมแผนฉุกเฉิน เพื่อเป็นการปรับปรุงแผนและทักษะการปฏิบัติ</p> <p>กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยของการใช้ก๊าซธรรมชาติ เพื่อควบคุมดูแลและลดผลกระทบจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ ดังนี้</p> <p>มาตรการเชิงป้องกันระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในพื้นที่โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> กำหนดเขตอันตรายและมาตรการควบคุมและป้องกัน เพื่อความปลอดภัยโดยเคร่งครัด เช่น เขตห้ามสูบบุหรี่ เขต Hot Work ต้องมีการขออนุญาต เป็นต้น จัดให้มีระบบตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ โดยใช้เครื่องวัดก๊าซเป็นตัวจับการรั่วไหลของก๊าซ ได้แก่ จุดเชื่อมต่อที่อยู่เหนือพื้นดินบริเวณสถานีควบคุมความดัน และวัดปริมาณก๊าซ และ Gas Compressor อย่างสม่ำเสมอตามที่กำหนดไว้ในคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของโครงการ (Safety Procedure) 	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

ลงนาม.....
(นางพรทิพา ชื่นเวชชาวน้อย) (นายบุญชัย อีราติ)
กรรมการ กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 114/148
เมษายน 2558

ลงนาม.....
(นางสาวสุนันทา ศิริพัฒนานนท์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีคोट จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาหิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการตรวจสอบความหนาของเส้นท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และระดับการสึกหรอของเส้นท่ออย่างสม่ำเสมอ - จัดให้มีการติดตั้งป้ายแสดงแนวท่อ หรือทั้งแสดงค่าเตือน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการกระทำใดๆ ในบริเวณพื้นที่เหนือแนวท่อที่จะส่งผลกระทบต่อแนวท่อ และเพื่อให้ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ผิดปกติสามารถแจ้งต่อผู้ที่รับผิดชอบได้ - จัดทำและบังคับใช้ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติ - จัดให้มีระบบควบคุมการ Shutdown และระบบการทำงานของ Relief Valve ให้สามารถตรวจสอบความผิดปกติ ของความดันภายในเส้นท่อ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว <p>มาตรการในการควบคุมและไฟรั่ว</p> <p>กำหนดให้มีเขตอันตรายขึ้น ผู้ที่เข้าไปในเขตอันตรายจะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันเพื่อความปลอดภัย โดยเคร่งครัด อาทิเช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามสูบบุหรี่ - ห้ามนำไฟแช็ก ไม่ใช้ไฟ หรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ เข้าไปในเขตอันตรายที่ถูกกำหนดเอาไว้ - ห้ามนำหรือเก็บสารที่ช่วยในการเผาไหม้ในเขตอันตราย - ห้ามนำหรือเก็บสารที่เกิดการสันดาปได้เองในเขตอันตราย เช่น ฟอสฟอรัสเหลือง หรือขาว และ Magnesium Alloys เป็นต้น - งานที่เกี่ยวข้องกับความร้อน (Hot Work) เช่น งานเชื่อม ตัดโลหะ เป็นต้น จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจก่อน - ต้องมีการวางแผนมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน - ห้ามผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเข้าไปในเขตอันตราย 			

ลงนาม.....

(นางพรทิพา ชื่นเชษฐาภิรักษ์)

กรรมการ

ลงนาม.....

(นายเชษฐาภิรักษ์ ภิรักษ์)

กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 115/148

เมษายน 2558

ลงนาม.....

(นางสาวสุนันทา ศิริวิธาน)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ชีคอต จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาหิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินและอัคคีภัยอันเกิดจากก๊าซธรรมชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัตถุประสงค์ <ul style="list-style-type: none"> • เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ เนื่องจากก๊าซธรรมชาติ • เพื่อให้มีการเตรียมการ และดำเนินการ ในขณะเกิดเพลิงไหม้อย่างมีประสิทธิภาพ - ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบ <p>เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ เราจะต้องทราบถึงคุณลักษณะต่างๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายจากก๊าซธรรมชาติ และวิธีปฏิบัติโดยทั่วๆ ไปดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • คุณสมบัติพื้นฐานและคุณสมบัติที่จะก่อให้เกิดอันตรายจากก๊าซธรรมชาติ <ul style="list-style-type: none"> : ก๊าซธรรมชาติที่นำมาใช้กับหน่วยผลิตไฟฟ้า เป็นก๊าซมีเทน (Methane) เกือบทั้งหมด ซึ่งเรียกว่า ก๊าซธรรมชาติแห้ง (Dry Gas) : ก๊าซธรรมชาติมีความหนาแน่นไอ เท่ากับ 0.6 เมื่อเปรียบเทียบกับอากาศโดยน้ำหนัก (อากาศ เท่ากับ 1) : ก๊าซมีเทนมีลักษณะเป็นไอในอุณหภูมิและความดันบรรยากาศปกติ : ก๊าซมีเทนเหลวขยายตัวเป็น ไอ ได้หลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับก๊าซอื่น : อัตราส่วนผสมของก๊าซมีเทนกับอากาศ ที่สามารถติดไฟได้เรียกว่า "Flammable and Explosive Limit" อยู่ระหว่าง 5.0-14.0% (Low to High Limit) • อันตรายที่เกิดจากการใช้ก๊าซธรรมชาติ <ul style="list-style-type: none"> : เกิดจากการรั่วไหล และระบายออกสู่บรรยากาศ (ก๊าซมีเทน มีอันตรายเมื่อผสมกับอากาศในปริมาณที่เหมาะสม) : ก๊าซธรรมชาติไม่มีสี ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แต่ถ้าเข้าไปในกลุ่มก๊าซอาจทำให้หมดสติได้เนื่องจากการขาดอากาศหายใจ 			

ลงนาม.....

(นางพรทิพา ชื่นเชษฐาภิรักษ์)

กรรมการ

ลงนาม.....

(นายเชษฐาภิรักษ์ ภิรักษ์)

กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 116/148

เมษายน 2558

ลงนาม.....

(นางสาวสุนันทา ศิริวิธาน)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ชีคอต จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาหิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ข้อควรปฏิบัติในกรณีมีก๊าซรั่วเกิดขึ้น <ul style="list-style-type: none"> การเข้าใกล้ไฟหรือตำแหน่งที่รั่วของก๊าซจะต้องเข้าทางด้านเหนือลม ให้ทุกคนออกจากบริเวณที่มีกลุ่มก๊าซและก๊าซลอยผ่าน จัดสิ่งที่เป็นต้นเหตุที่อาจทำให้เกิดไฟได้ และให้ปฏิบัติทันที จัดให้มีคนเฝ้าบริเวณก๊าซรั่ว ห้ามคนเข้าใกล้บริเวณก๊าซรั่วในระยะ ไม่น้อยกว่า 200 ฟุต เว้นแต่ผู้ที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงาน ก๊าซรั่วแต่ไม่ติดไฟ <ul style="list-style-type: none"> วาล์ว (Valve) ซึ่งสามารถหยุดการไหลของก๊าซ ถ้าเป็นท่อขนาดเล็ก เช่น ท่อทองแดง อาจบีบให้แบนด้วยมือ เพื่อหยุดการไหลของก๊าซ ใช้น้ำฉีดเป็นฝอยเพื่อลดโอ้ก๊าซ การฉีดให้ฉีดในลักษณะคดกับทิศทางของก๊าซที่พุ่งออกมา อาจฉีดเพื่อเปลี่ยนทิศทางไปทางที่ปลอดภัย ถ้าไม่สามารถหยุดการรั่วของก๊าซหรือกลุ่มของก๊าซได้ ต้องทำการควบคุมการลุกไหม้ โดยใช้น้ำปริมาณมากฉีดไปยังส่วนของโลหะที่ร้อน เช่น ท่อหรือผิวโลหะที่ร้อน เป็นต้น หลีกเลี่ยงแหล่งที่ทำให้เกิดไฟ ก๊าซรั่วและติดไฟ <ul style="list-style-type: none"> ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงจนกว่าจะทำการหยุดการรั่วของก๊าซแล้วเสร็จ ใช้น้ำฉีดพื้นที่ร้อนจัด เช่น คอนกรีต ท่อ ผิวโลหะ และปล่อยให้มีการลุกไหม้ที่ท่อระบาย ถ้ามีการลุกไหม้ที่วาล์ว ซึ่งเป็นตัวหยุดการไหลของก๊าซให้ใช้น้ำฉีดเป็นฝอย และให้ผู้เข้าไปทำการปิดวาล์วสวมเสื้อผ้าป้องกันไฟ 			

ลงนาม.....
(นางพรทิศา ชินวงศ์งานิชย์)
กรรมการ



รับรองจำนวนหน้า 117/148
เมษายน 2558

ลงนาม.....
(นางสาวสุนันทา ศิริวิฑิตานนท์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีคอต จำกัด




ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาหิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ผสมเคมีแห้งใช้ได้ผลดีในการดับไฟไหม้ก๊าซที่มีขนาดใหญ่ไม่มาก และให้ฉีดไปยังจุดที่มีก๊าซรั่ว ให้ใช้ CO₂ ในการดับไฟ สำหรับก๊าซที่มีความดันต่ำมาก ถ้าไม่สามารถควบคุมการรั่วของก๊าซได้ ให้ควบคุมโอ้ก๊าซที่พุ่งออกโดยการฉีดน้ำป้องกันอุปกรณ์รอบๆ บริเวณที่มีการรั่วเกิดขึ้น การป้องกันอันตรายเมื่อเกิดมีการรั่วของก๊าซ <ul style="list-style-type: none"> เมื่อทราบว่ามีการรั่วของก๊าซเกิดขึ้น ให้หยุดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ Explosion Proof Type ในบริเวณที่เกิดการรั่ว ปิดวาล์วที่สามารถหยุดการไหลของก๊าซบริเวณที่มีการรั่ว ควบคุมแหล่งที่อาจทำให้เกิดการลุกไหม้ เช่น เปลวไฟ ผิวความร้อน ประกายไฟ เป็นต้น ตรวจวัดอัตราส่วนผสมของก๊าซกับอากาศบริเวณจุดที่รั่ว เพื่อให้ทราบจุดอันตราย และระบายอากาศเพื่อไล่ก๊าซ ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่สวมชุดป้องกันขณะปฏิบัติงาน ควรตรวจสอบเสื้อผ้าด้วยตัวเอง เพราะอาจมีก๊าซซึมติดอยู่กับเสื้อผ้าและระบายออกภายหลังการปฏิบัติงานอาจเกิดอันตรายได้ การตรวจสอบหาตำแหน่งที่อาจเกิดการรั่วของก๊าซ <ul style="list-style-type: none"> กำหนดจุดที่จะทำการวัดปริมาณก๊าซรั่ว กำหนดหมายเลขลำดับของวาล์วและหน้าแปลนทุกตัวที่จะตรวจสอบ เพื่อจัดทำตารางตรวจสอบ จัดทำตารางการตรวจสอบ ระยะเวลาในการตรวจสอบ ทำการตรวจสอบ โดยใช้เครื่องมือสำหรับตรวจสอบก๊าซ 			

ลงนาม.....
(นางพรทิศา ชินวงศ์งานิชย์)
กรรมการ



รับรองจำนวนหน้า 118/148
เมษายน 2558

ลงนาม.....
(นางสาวสุนันทา ศิริวิฑิตานนท์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีคอต จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าถาดิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> การซ่อมหรือบำรุงรักษาเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือท่อที่ก๊าซไหลผ่าน <ul style="list-style-type: none"> : ปิดกั้นก่อนลงมือปฏิบัติการซ่อมเกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือท่อที่มีก๊าซไหลผ่าน : ระบายอากาศอย่างเพียงพอในบริเวณที่มีการปฏิบัติงานซ่อม : ตรวจวัดอัตราส่วนของก๊าซกับอากาศก่อนปฏิบัติงาน และขณะปฏิบัติงานซ่อมเป็นระยะๆ : เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมควรเป็น Non-Sparking Type : ควรมีการบำรุงรักษาอย่างดี เช่น ตรวจสอบ Facility ต่างๆ เป็นต้น เป็นประจำและตรวจสอบและวัดความหนาของท่อ ซึ่งอาจเป็นจุดที่ทำให้เกิดการรั่ว มาตรการด้านความปลอดภัยในการขนส่งสารเคมี <p>การดำเนินการขนส่งวัตถุอันตรายให้ปลอดภัยต่อชุมชน ทรัยสิน และสิ่งแวดล้อมนั้น ผู้ประกอบการขนส่งสารเคมีหรือวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของโครงการฯ (Safety Procedure) กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น คู่มือการขนส่งวัตถุอันตรายของกรมควบคุมมลพิษ, ก้นขายน 2554 คู่มือการบริหารและการจัดการสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ, กรกฎาคม 2556 และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ.2550 อาทิเช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> • ขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง • ติดเครื่องหมายลากและป้ายบนรถขนส่งสารเคมี ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก • จัดแยกและขนถ่ายสารเคมีให้ถูกต้องและปลอดภัย 			

ลงนาม.....

(นางพรทิพย์ ชินวงศ์สินชัย)

กรรมการ

ลงนาม.....

(นายบุญชัย อีรัตน์)

กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 119/148

เมษายน 2558

ลงนาม.....

(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนาบุญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ชีคอต จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าถาดิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำใบกำกับการขนส่ง (Shipping Paper) จัดทำข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Material Safety Data Sheet : MSDS) เกี่ยวกับลักษณะอันตรายตามคุณสมบัติของวัตถุนั้นๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ไว้ประจำรถขนส่งสารเคมี จัดฝึกอบรมพนักงานขับรถให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีที่ขนส่ง และมีทักษะในการขับขี่ยานขนส่งสารเคมีอย่างปลอดภัย รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน <p>มาตรการด้านความปลอดภัยในการเก็บกักสารเคมี</p> <p>มาตรการด้านความปลอดภัยในการเก็บกักสารเคมี ของโครงการ โรงไฟฟ้าถาดินจะปฏิบัติตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ.2550 และ คู่มือการบริหารและการจัดการสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ, เมษายน 2554 อาทิ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> • จัดทำข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Material Safety Data Sheet : MSDS) เกี่ยวกับลักษณะอันตรายตามคุณสมบัติของวัตถุนั้นๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ • แบ่งวัตถุอันตรายรายการต่างๆ ออกเป็นชนิดที่ 1 (ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด) ชนิดที่ 2 (ต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด) ชนิดที่ 3 (ต้องได้รับใบอนุญาต) และชนิดที่ 4 (ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง) 			

ลงนาม.....

(นางพรทิพย์ ชินวงศ์สินชัย)

กรรมการ

ลงนาม.....

(นายบุญชัย อีรัตน์)

กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 120/148

เมษายน 2558

ลงนาม.....

(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนาบุญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ชีคอต จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)


มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าถาดหิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> สถานที่เก็บ วิธีการเก็บสารเคมีอันตราย ต้องปลอดภัยตามสภาพหรือตามคุณลักษณะของสารเคมีอันตราย มาตรการด้านความปลอดภัยในการใช้สารเคมี มาตรการด้านความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของโครงการฯ จะยึดตามมาตรฐานของ OSHA และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ.2556 โดยรายละเอียดของมาตรการดังกล่าว จะระบุในคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของโครงการ (Safety Procedure) ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> จัดทำข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Material Safety Data Sheet : MSDS) เกี่ยวกับลักษณะอันตรายตามคุณสมบัติของวัตถุนั้นๆ พร้อมแปลเป็นภาษาไทย ตั้งไว้ ณ จุดปฏิบัติงาน จัดให้มีป้ายห้าม ป้ายให้ปฏิบัติ หรือป้ายเตือน ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ชัดเจน จัดให้มีสถานที่และอุปกรณ์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย ในบริเวณที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ได้แก่ ที่ล้างตา ที่ล้างมือและล้างหน้า และฝักบัวชำระล้างร่างกายจากสารเคมีอันตราย จัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ตามลักษณะอันตรายและความรุนแรงของสารเคมี หรือลักษณะของงาน ให้พนักงานสวมใส่ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น 			

ลงนาม.....

(นางพรทิศา ชินวาทกิจวานิชย์)

กรรมการ


 บริษัท กัลฟ์ ตรีพี จำกัด
Gulf VTP Company Limited

นายบุญชัย ธีรชาติ

กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 121/148

เมษายน 2558

ลงนาม.....

(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนกุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ชีคอต จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)


มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าถาดหิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากสารเคมีอันตราย ในบริเวณสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย รวมทั้งมาตรการเบื้องต้นในการแก้ไขเยียวยาอันตรายที่เกิดขึ้น เช่น มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม มีการป้องกันสาเหตุที่ก่อให้เกิดอัคคีภัย จัดทำคันกัน (Dike) กักมิให้สารเคมีไหลออกจากสถานที่เก็บสารเคมีอันตราย และมีระบบระบายสารเคมีอันตรายที่รั่วไหลเพื่อนำไปกำจัดอย่างปลอดภัย โดยต้องแยกออกจากระบบระบายน้ำ จัดให้มีระบบป้องกันและควบคุม เพื่อมิให้มีระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน หรือสถานที่เก็บกักสารเคมีอันตราย เกินขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายตามที่กำหนด จัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง รวมทั้งจัดอุปกรณ์และเวชภัณฑ์การปฐมพยาบาลให้ถูกจ้างให้เหมาะสม กำหนดความรับผิดชอบของบุคคล เพื่อทำหน้าที่ปรับปรุงแผนความปลอดภัยในการใช้สารเคมี (นักเคมี) นักเคมี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จะต้องตรวจสอบ และจัดทำแผนการตรวจสอบสารเคมีอันตรายที่มีขึ้นแต่ละพื้นที่ทำงานที่มีการใช้สารเคมี พร้อมทั้งให้มีการทบทวนและปรับปรุงแผน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีการอบรมให้พนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีทราบถึงวิธีการใช้งานสารเคมีต่างๆ อย่างปลอดภัย รวมถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและตรวจสอบการรั่วไหลของสารเคมี 			

ลงนาม.....

(นางพรทิศา ชินวาทกิจวานิชย์)

กรรมการ


 บริษัท กัลฟ์ ตรีพี จำกัด
Gulf VTP Company Limited

นายบุญชัย ธีรชาติ

กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 122/148

เมษายน 2558

ลงนาม.....

(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนกุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม




บริษัท ชีคอต จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าถาดิน




องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการในการพิจารณาปรับคนในท้องถิ่น ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการของบริษัทเข้าทำงานเป็นอันดับแรก เพื่อลดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบในช่วงที่มีตำแหน่งงานว่าง - กำหนดมาตรการในการคืนประโยชน์ให้กับชุมชน เช่น การสนับสนุนหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ หรือหน่วยงานสาธารณสุข การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา การสนับสนุนสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น - มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียนลักษณะผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางต่างๆมายังโรงไฟฟ้าได้แก่ โดยวาจา โทรศัพท์ บันทึกรายการ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แฟกซ์ เป็นต้น โดยมีผัง/ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ดังแสดงในรูปที่ 6 - เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อคลายความวิตกกังวล - จัดให้มีนโยบายเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน - การมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อมูล และข้อเสนอแนะ • จัดสนทนาดำเนินการ 1 ครั้ง ในระยะ 3 ปีแรก ของการดำเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าถาดิน โดยมีวิธีการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> : ประสานงานแจ้งหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท กัลป์ วิทีที จำกัด

ลงนาม..... (นางพรทิพา อินทเวทิจานิชย์) กรรมการ 	ลงนาม..... (นายบุญชัย ถิราติ) กรรมการ 	รับรองจำนวนหน้า 123/148 เมษายน 2558	ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริพัฒนานันท์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีคอต จำกัด 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าถาดิน


องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> : ดำเนินการสนทนากลุ่มย่อยในระดับตำบล/อำเภอ โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มที่เคยเก็บข้อมูลไว้ในขั้นศึกษา ระยะก่อนการก่อสร้าง และระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าถาดิน : หัวข้อหลักของการประชุม เน้นการเปรียบเทียบสภาพก่อนและหลังการพัฒนาโครงการ และการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม วิถีชีวิต เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม : จัดทำแบบสอบถามหลังการประชุม เน้นประเด็นเกี่ยวกับการติดตามความคิดเห็นของชุมชนต่อโครงการ : สรุปผลการจัดสนทนากลุ่มย่อย 			
10. ด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน	<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการฯ ให้กับชุมชนในพื้นที่รับทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบโครงการฯ ตลอดจนโครงการฯ ในช่องทางหลายรูปแบบ เช่น แผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมาตรการดังกล่าว - กำหนดมาตรการในการคืนประโยชน์ให้กับชุมชน เช่น การสนับสนุนหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ หรือหน่วยงานสาธารณสุข การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา การสนับสนุนสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น - สร้างสัมพันธ์อันดีต่อเจ้าหน้าที่ราชการในท้องถิ่นและคนในชุมชน ด้วยการพบปะเยี่ยมเยียนอย่างสม่ำเสมอ และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการฯ - เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากชุมชนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท กัลป์ วิทีที จำกัด

ลงนาม..... (นางพรทิพา อินทเวทิจานิชย์) กรรมการ 	ลงนาม..... (นายบุญชัย ถิราติ) กรรมการ 	รับรองจำนวนหน้า 124/148 เมษายน 2558	ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริพัฒนานันท์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีคอต จำกัด 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน


องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถ ร้องเรียนลักษณะผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางต่างๆมายังโรงไฟฟ้าได้แก่ โดยวาจา โทรศัพท์ บันทึกจดหมายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แฟกซ์ เป็นต้น โดยมีผัง/ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ดังแสดงในรูปที่ 6 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ หรือสิ่งแวดล้อม อาทิ การปล่อยพันธุ์ปลาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล คลอง หรือแหล่งน้ำอื่นๆ ในท้องถิ่น การจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม <p>องค์ประกอบ</p> <p>คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากชุมชน ผู้แทนจากภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากโรงไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้แทนจากชุมชน ให้มาจากตัวแทนตำบลและเขตปกครองต่างๆ ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโรงไฟฟ้า ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ประกอบด้วย ผู้แทนจากตำบลที่ตั้งโรงไฟฟ้า คือตำบลปลวกแดง จำนวน 3 คน และตำบลหรือเขตปกครองอื่นๆ อีก เขตละ 2 คน (จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมด) 	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

ลงนาม..... (นางพรทิพา ชินวงศ์จาวานิชย์) กรรมการ	 บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด Gulf VTP Company Limited	รับรองจำนวนหน้า 125/148 เมษายน 2558	ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนาบึง) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีคอต จำกัด SECOT CO., LTD.
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ผู้แทนจากภาครัฐ จำนวน 4-6 คน ให้มาจาก ผู้แทนจากอำเภอปลวกแดง และผู้แทนจากองค์กรบริหารส่วนตำบลปลวกแดง หน่วยงานละ 1 คน และผู้แทนจากส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกหน่วยงานละ 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน โดยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ชุมชนพิจารณาเห็นชอบร่วมกัน ผู้แทนจากโรงไฟฟ้า จำนวน 1 คน <p>การสรรหา มีขั้นตอนดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้แทนจากชุมชน อาจได้มาจากสรรหา หรือการเลือกตั้ง หรือการเสนอชื่อ โดยมีขั้นตอนดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> : โรงไฟฟ้าจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังอำเภอปลวกแดง เพื่อให้ดำเนินการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรเป็นกรรมการผู้แทนชุมชนมายังโรงไฟฟ้า จากนั้น อำเภอแจ้งให้ตำบลในรัศมี 5 กิโลเมตร ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนให้เป็นกรรมการผู้แทนชุมชน ตามโครงสร้างคณะกรรมการฯ โดยวิธีการของแต่ละตำบล กำหนดระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือดังกล่าวจากอำเภอปลวกแดง และส่งรายชื่อตัวแทนต่ออำเภอปลวกแดงเพื่อพิจารณาและดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนชุมชนต่อไป จากนั้น อำเภอปลวกแดงส่งรายชื่อกรรมการผู้แทนชุมชนกลับมายังโรงไฟฟ้า : เป็นผู้ที่มิใช่ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่ตำบลนั้น ๆ ก่อนวันสรรหาหรือแต่งตั้ง ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี : อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์ ในวันที่มีการสรรหา หรือเลือกตั้ง หรือเสนอชื่อ : ไม่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

ลงนาม..... (นางพรทิพา ชินวงศ์จาวานิชย์) กรรมการ	 บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด Gulf VTP Company Limited	รับรองจำนวนหน้า 126/148 เมษายน 2558	ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนาบึง) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีคอต จำกัด SECOT CO., LTD.
-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> มีความประพฤติไม่เหมาะสม ทูตคัดค้านที่ ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันกระทำโดยประมาท วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเหมือนไร้ความสามารถ ผู้แทนจากภาครัฐ ได้รับการเสนอชื่อจากอำเภอปลวกแดง และองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง หน่วยงานละ 1 คน ส่วนผู้แทนจากภาครัฐอื่นๆ ให้ทางโรงไฟฟ้าเป็นผู้กำหนดร่วมกับผู้แทนจากชุมชนว่า ควรมาจากหน่วยงานใด เช่น อาจกำหนดให้มาจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้หน่วยงานนั้นๆ เสนอชื่อผู้แทนมาให้แก่ผู้แทนจากโรงไฟฟ้าต่อไป ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มาจากการสรรหาร่วมกันระหว่างผู้แทนจากชุมชนและผู้แทนจากโรงไฟฟ้า โดยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ชุมชนพิจารณาเห็นชอบร่วมกัน และเสนอรายชื่อมายังผู้แทนจากโรงไฟฟ้าเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ จำนวน 2 คน ผู้แทนจากโรงไฟฟ้า ให้มาจากการแต่งตั้งของโรงไฟฟ้า <p>อำนาจ มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโรงไฟฟ้าในระยะก่อสร้างและดำเนินการ รับเรื่องร้องเรียน พิจารณาและวินิจฉัยชี้แจงทุกข้อ ตลอดจนข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างและดำเนินการโรงไฟฟ้า 	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท กอล์ฟ วีทีพี จำกัด

ลงนาม..... (นางพรทิพา ชินวงศ์จิราวิทย์) กรรมการ



รับรองจำนวนหน้า 127/148
เมษายน 2558

ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริพัฒน์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีคอต จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้โรงไฟฟ้าปรับปรุงหรือแก้ไขการก่อสร้าง และดำเนินการให้สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอแนะไปยังหน่วยงานราชการ เพื่อให้โรงไฟฟ้าหยุดการก่อสร้างและหยุดดำเนินการ เป็นการชั่วคราวได้ หากไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือนานอื่นๆ ตามความเหมาะสม <p>หน้าที่ มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีการประชุม อย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องของโรงไฟฟ้าให้แก่ประชาชนได้รับทราบ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการก่อสร้าง และดำเนินการของโรงไฟฟ้า ปิดประกาศคำร้องทุกข์ หรือข้อร้องเรียน ที่ประชาชนนำเสนอดังคณะกรรมการ และประกาศคำวินิจฉัยของคณะกรรมการไว้บริเวณที่ทำการของหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยเปิดเผยหรือปิดประกาศในที่สาธารณะ ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง กำหนดระเบียบในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ระเบียบการอุทธรณ์คำวินิจฉัยคำร้องทุกข์จากประชาชน หรือระเบียบอื่นๆ ที่จำเป็นแก่การปฏิบัติงาน พิจารณาความเสียหาย กรณีพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการ กำหนดการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ 			

ลงนาม..... (นางพรทิพา ชินวงศ์จิราวิทย์) กรรมการ



รับรองจำนวนหน้า 128/148
เมษายน 2558

ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริพัฒน์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีคอต จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. ด้านสาธารณสุข	<ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเวชภัณฑ์พื้นฐาน รวมทั้งรองรับส่งในกรณีฉุกเฉิน ตามกฎกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ พ.ศ. 2548 ในบริเวณพื้นที่โครงการ ตรวจสอบสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน และตรวจประจำปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และให้ความรู้เพิ่มเติมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแก่ชุมชน สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ทั้งในด้านส่งเสริม พื้นฟู ป้องกัน และการดูแลรักษาสุขภาพของชุมชน 	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด
12. ด้านพื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการ อย่างน้อยร้อยละ 5 ของพื้นที่ โดยจะทำการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และหญ้า ตัวอย่างพันธุ์ ไม้ยืนต้นที่จะนำมาปลูก อาทิเช่น ต้นนนทรี อดีอินเดียน เป็นต้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว หรือพันธุ์ไม้ชนิดอื่นที่มีความเหมาะสม โดยไม้ยืนต้นในพื้นที่สีเขียวของโครงการ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 20 ต้น ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 3 เมตร และเป็นต้นไม้ที่มีความสูง ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร (ดังแสดงในรูปที่ 8) ซึ่งสอดคล้องกับประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 103/2556 เรื่อง การพัฒนาที่ดินสำหรับผู้ประกอบการ ในนิคมอุตสาหกรรม ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการ ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ ในกรณีที่ต้นไม้ตายหรือได้รับความเสียหาย โครงการจะทำการปลูกซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน เพื่อรักษาและคงสภาพพื้นที่สีเขียวตามสัดส่วนที่กำหนด 	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

ลงนาม.....

(นางพรทิพย์ ชินเขตวานิชย์)
กรรมการ

ลงนาม.....

(นายบุญชัย ถิราวัลย์)
กรรมการ


รับรองจำนวนหน้า 129/148

เมษายน 2558

ลงนาม.....

(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท จีคอต จำกัด

รูปที่ 8 พื้นที่สีเขียวของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

ลงนาม.....

(นางพรทิพย์ ชินเขตวานิชย์)
กรรมการ(นายบุญชัย ถิราวัลย์)
กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 130/148

เมษายน 2558

ลงนาม.....

(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท จีคอต จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้าง ของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาเค็น
บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซิบอร์ด (ระยอง) อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านคุณภาพอากาศ	ระยะก่อนก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> - TSP : Gravimetric Method - PM-10 : Gravimetric Method (Size Selective Inlet) - SO₂ : UV Fluorescence Method - NO₂ : Chemiluminescence Method - ความเร็วและทิศทางลม : Cup Anemometer/Anodized Aluminum Vane/Ultrasonic Anemometer หรือใช้วิธีการที่กำหนด และ/หรือ เห็นชอบโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง - วัดจอมพลเจ้าพระยา - วัดคลองกร้า - วัดราษฎร์ศุภคาราม - บ้านวังตาเค็น ตำแหน่งตรวจวัด ดังแสดงในรูปที่ 9	- 1 ครั้ง 7 วัน ต่อเนื่อง	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด
	ระยะก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> - TSP : Gravimetric Method - PM-10 : Gravimetric Method (Size Selective Inlet) - ความเร็วและทิศทางลม : Cup Anemometer/Anodized Aluminum Vane/Ultrasonic Anemometer หรือใช้วิธีการที่กำหนด และ/หรือ เห็นชอบโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง - วัดจอมพลเจ้าพระยา - วัดคลองกร้า - วัดราษฎร์ศุภคาราม - บ้านวังตาเค็น ตำแหน่งตรวจวัด ดังแสดงในรูปที่ 9	- ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 7 วัน ต่อเนื่อง ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมในช่วงที่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น เช่น การปรับถมที่เป็นต้น	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

ลงนาม.....
(นางพรทิพา ชินเวทิจาวัฒน์)
กรรมการ


ลงนาม.....
(นายบุญชัย ธีระกิจ)
กรรมการ

Gulf VTP
บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด
Gulf VTP Company Limited

รับรองจำนวนหน้า 131/148
เมษายน 2558

ลงนาม.....
(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีคอต จำกัด

SECOT
SECOT CO., LTD.



รูปที่ 9 ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณโดยรอบพื้นที่
โครงการโรงไฟฟ้าวังตาเค็น
บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

ลงนาม.....
(นางพรทิพา ชินเวทิจาวัฒน์)
กรรมการ

ลงนาม.....
(นายบุญชัย ธีระกิจ)
กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 132/148
เมษายน 2558

SECOT
SECOT CO., LTD.

ตารางที่ 4 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้าง ของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. ด้านการติดตามตรวจสอบความรบกวนจากโรงไฟฟ้า	ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง - ภาพถ่ายดาวเทียมโดยแสดงข้อมูลอุณหภูมิ	- ภาพถ่ายดาวเทียม โดยให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. หรือหน่วยงาน/บริษัทที่สามารถดำเนินการ ศึกษาและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมได้ เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม โดยแสดงข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวดินด้วยดาวเทียม	- ครอบคลุมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และพื้นที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ของโครงการฯ	- 3 ครั้ง ก่อนเริ่มดำเนินการทดสอบเดินเครื่อง ครอบคลุมทุกฤดูกาล โดยตรวจวัดช่วงฤดูร้อน (กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม) ฤดูฝน (กลางเดือนพฤษภาคม ถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) และฤดูหนาว (กลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลาง เดือนกุมภาพันธ์) อ้างอิงจากกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด
3. ด้านเสียง	ระยะก่อนก่อสร้าง - Leq(24) - Lmax - Ldn - L90	- Integrated Sound Level Measurement หรือใช้วิธีการที่กำหนด และ/หรือ เห็นชอบโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	- พื้นที่โครงการฯ - บ้านวังตาผิน 1 - บ้านวังตาผิน 2 ตำแหน่งตรวจวัดดังแสดงในรูปที่ 10	- 1 ครั้ง 7 วัน ติดต่อกัน	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

ลงนาม.....

(นางพรทิพา รินเวชจาวานิชย์)

กรรมการ

ลงนาม.....

(นายบุญชัย ธีรวัช)

กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 133/148

หมายเลข 2558

ลงนาม.....

(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีคोट จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้าง ของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. ด้านเสียง (ต่อ)	ระยะก่อสร้าง - Leq(24) - Lmax - Ldn - L90	- Integrated Sound Level Measurement หรือใช้วิธีการที่กำหนด และ/หรือ เห็นชอบโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	- พื้นที่โครงการฯ - บ้านวังตาผิน 1 - บ้านวังตาผิน 2 ตำแหน่งตรวจวัดดังแสดงในรูปที่ 10	- ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 7 วัน ติดต่อกัน (ครอบคลุมวันหยุดและวันทำการ) ครอบคลุมช่วงที่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็ม เป็นต้น	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด
4. ด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน และคุณภาพน้ำผิวดิน	น้ำทิ้งจากการทดสอบการรั่วไหลของท่อ ด้วยวิธีทางสถิติ - อุณหภูมิ (Temperature) - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ของแข็งแขวนลอย (SS) - น้ำมันและไขมัน (Oil Grease)	- Temperature : Thermometer - pH : pH Meter - SS : Glass Fiber Filter Disc - Oil and Grease : Extracted by Organic Solvent หรือใช้วิธีการที่กำหนด และ/หรือ เห็นชอบโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	- ปลายท่อที่มีการปล่อยน้ำทิ้งจากการทดสอบ	- 1 ครั้ง ก่อนระบายน้ำทิ้งจากการทดสอบ	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด
5. ด้านการคมนาคม	- กำหนดให้มีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการฯ เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ้ำต่อไป				- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

ลงนาม.....

(นางพรทิพา รินเวชจาวานิชย์)

กรรมการ

ลงนาม.....

(นายบุญชัย ธีรวัช)

กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 134/148

หมายเลข 2558

ลงนาม.....

(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีคोट จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)



มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้าง ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยระบุสาเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุ ผลต่อสุขภาพ จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมระบุวิธีการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ บันทึกการประชุมระดับคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 				<ul style="list-style-type: none"> บริษัท กัลฟ์ วิตพี จำกัด
7. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม	<ul style="list-style-type: none"> ศึกษาและสำรวจสภาพเศรษฐกิจ และสังคม และความคิดเห็นของประชาชน โดยรอบ พร้อมทั้งความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ความคิดเห็นของประชาชน 	<ul style="list-style-type: none"> สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนและครัวเรือน โดยใช้แบบสอบถามขนาดตัวอย่างตามหลักการคำนวณทางสถิติ 	<p>กลุ่มเป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> ประชาชนในชุมชนรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ประชาชนในชุมชนที่เป็นสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> ปีละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท กัลฟ์ วิตพี จำกัด

ลงนาม..... (นางพรทิพา ชื่นเร่อจิ๋วผ่อง) กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 136/148
เมษายน 2558

ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริรัตนานนท์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีคอต จำกัด



รูปที่ 10 ตำแหน่งตรวจวัดเสียง บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน บริษัท กัลฟ์ วิตพี จำกัด

ลงนาม..... (นางพรทิพา ชื่นเร่อจิ๋วผ่อง) กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 135/148
เมษายน 2558

ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริรัตนานนท์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีคอต จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้าง ของโครงการโรงไฟฟ้าวังตามิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	2. บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นของชุมชนที่มีต่อโครงการ รวมทั้งวิธีการและระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข	- บันทึกข้อร้องเรียนต่างๆ	- ประชาชนในชุมชนรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร และบุคคลทั่วไป	- ทุก 6 เดือน	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด
8. ด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน	- บันทึกกิจกรรมที่โครงการดำเนินการร่วมกับชุมชนในพื้นที่	- บันทึกกิจกรรมที่โครงการดำเนินการร่วมกับชุมชนในพื้นที่	- ชุมชนรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร	- ตลอดระยะก่อสร้างและดำเนินการ	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด
	- การจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			- ตลอดระยะก่อสร้างและดำเนินการ	
	- บันทึกสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ทุก 6 เดือน				

ลงนาม.....
(นางพรทิพา ชื่นเวระกิจวานิชย์)
กรรมการ

ลงนาม.....
(นายบุญชัย ธีระชาติ)
กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 137/148
เมษายน 2558

ลงนาม.....
(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนาพันธุ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ชีคอต จำกัด



ตารางที่ 5

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าวังตามิน
บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซิเบอร์ (ระยอง) อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านคุณภาพอากาศ	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ - ฝุ่นละออง (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง - ความเร็วและทิศทางลม	- TSP : Gravimetric Method - PM-10 : Gravimetric Method (Size Selective Inlet) - SO ₂ : UV Fluorescence Method - NO ₂ : Chemiluminescence Method - ความเร็วและทิศทางลม : Cup Anemometer/Anodized Aluminum Vane/Ultrasonic Anemometer หรือใช้วิธีการที่กำหนด และ/หรือ เห็นชอบโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	- วัดจอมพลเจ้าพระยา - วัดคลองกร้า - วัดราษฎร์อัสตาราม - บ้านวังคเคิน ตำแหน่งตรวจวัด ดังแสดงในรูปที่ 9	- ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 7 วัน ต่อเนื่อง	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด
	คุณภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้า การตรวจวัดแบบต่อเนื่อง (CEMs) - ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) - ฝุ่นละออง (TSP) - ก๊าซออกซิเจน (O ₂) - อัตราการไหล (Flow Rate)	- เป็นไปตามมาตรฐานของ U.S. EPA หรือตามที่หน่วยงานราชการกำหนด	- ปล่องระบายมลสารทางอากาศของโรงไฟฟ้า	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการของโรงไฟฟ้า	

ลงนาม.....
(นางพรทิพา ชื่นเวระกิจวานิชย์)
กรรมการ

ลงนาม.....
(นายบุญชัย ธีระชาติ)
กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 138/148
เมษายน 2558

ลงนาม.....
(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนาพันธุ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ชีคอต จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ)	การตรวจสอบความถูกต้องของ CEMs (Audit/RAA/RATA) - ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) - ฝุ่นละออง (TSP) - ก๊าซออกซิเจน (O ₂)	- เป็นไปตามมาตรฐานของ U.S. EPA หรือตามที่หน่วยงานราชการกำหนด	- ปล่องระบายมลสารทางอากาศของโรงไฟฟ้า	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด
	การตรวจวัดแบบครั้งคราว - ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) - ฝุ่นละออง (TSP) - ก๊าซออกซิเจน (O ₂) - อัตราการไหล (Flow Rate)	- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) : U.S. EPA Method 7/7E - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) : U.S. EPA Method 6/6C - ฝุ่นละออง (TSP) : U.S. EPA Method 5 - ก๊าซออกซิเจน (O ₂) : U.S. EPA Method 3A เป็นไปตามมาตรฐานของ U.S. EPA หรือตามที่หน่วยงานราชการกำหนด หมายเหตุ : พร้อมระบุกำลังการผลิต (%Load) และแสดงทิศทางลมในช่วงที่ดำเนินการตรวจวัด	- ปล่องระบายมลสารทางอากาศของโรงไฟฟ้า	- ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	

ลงนาม.....

(นางพรทิพา จันทร์คำ)

กรรมการ

ลงนาม.....

(นายบุญชัย ธีระดี)

กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 139/148

เมษายน 2558

ลงนาม.....

(นางสาวสุนันทา ศิริวิธาน)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีคอต จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. ด้านการติดตามตรวจสอบความร้อนจากโรงไฟฟ้า	- ภาพถ่ายดาวเทียมโดยแสดงข้อมูลอุณหภูมิ	- ภาพถ่ายดาวเทียม โดยให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. หรือหน่วยงาน/บริษัทที่สามารถดำเนินการ ศึกษาและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมได้ เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม โดยแสดงข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวดินด้วยดาวเทียม	- ครอบคลุมบริเวณพื้นที่โครงการฯ และพื้นที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการฯ	- ตรวจวัดช่วงฤดูร้อน (กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม) ฤดูฝน (กลางเดือนพฤษภาคม ถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) และฤดูหนาว (กลางเดือนตุลาคม ถึงประมาณกลาง เดือนกุมภาพันธ์) ภายใน 1 ปีแรก ของการดำเนินการ จากนั้นตรวจวัดทุกช่วง ฤดู ทุกๆ 3 ปี ตลอดอายุโครงการฯ อ้างอิงจาก กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด
3. ด้านเสียง	- Leq(24) - Lmax - Ldn - L90	- Integrated Sound Level Measurement หรือใช้วิธีการที่กำหนด และ/หรือ เห็นชอบโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	- พื้นที่โครงการฯ - บ้านวังตาผิน 1 - บ้านวังตาผิน 2	- ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 7 วัน ติดต่อกัน (ครอบคลุมวันหยุด และวันทำการ)	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

ลงนาม.....

(นางพรทิพา จันทร์คำ)

กรรมการ

ลงนาม.....

(นายบุญชัย ธีระดี)

กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 140/148

เมษายน 2558

ลงนาม.....

(นางสาวสุนันทา ศิริวิธาน)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีคอต จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. ด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน และคุณภาพน้ำผิวดิน	คุณภาพน้ำจากกระบวนการผลิต	- Temperature : Thermometer - pH : pH Meter - TDS : Evaporation (Temperature 103-105 °C, 1 Hour) - SS : Glass Fiber Filter Disc - Oil and Grease : Extracted by Organic Solvent หรือใช้วิธีการที่กำหนด และ/หรือ เห็นชอบโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	- บ่อพักน้ำทิ้งรวม	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท กัลฟ์ ีพี จำกัด
	• ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 78/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม	- ใช้วิธีการที่กำหนด และ/หรือ เห็นชอบโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	- บ่อพักน้ำทิ้งรวม	- ปีละ 1 ครั้ง	
	- การตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง	- ติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring)	- บ่อพักน้ำทิ้งรวม	- ตลอดระยะดำเนินการ	
	• อุณหภูมิ (Temperature) • ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) • ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity)				

ลงนาม..... (นางพรทิพา รินวรกิจวานิชย์) (นายบุญชัย จิราดิ)
กรรมการ กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 141/148
เมษายน 2558

ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนาพันธ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีคอต จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. ด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน และคุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	คุณภาพน้ำที่ระบายจากหอหล่อเย็น	1. Temperature : Thermometer 2. pH : pH Meter 3. TDS : Evaporation (Temperature 103-105 °C, 1 Hour) 4. SS : Glass Fiber Filter Disc 5. BOD ₅ : Azide Modification at 20 °C 5 Days 6. Dissolved Oxygen : DO meter or Azide Modification 7. ClO ₂ : DPD-glycine Method หรือวิธีการตามที่ U.S.EPA. กำหนด 8. NH ₃ : Distillation Nesslerization 9. Na : Atomic Absorption Spectrophotometer 10. Ca : EDTA Titrimetric Method 11. Mg : Calculation Method 12. SAR = $\frac{Na}{Ca+Mg}$	- บ่อพักน้ำหล่อเย็นที่ 2 หรือ 3 (ขึ้นอยู่กับว่ามีน้ำทิ้งในบ่อพักใด)	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท กัลฟ์ ีพี จำกัด

ลงนาม..... (นางพรทิพา รินวรกิจวานิชย์) (นายบุญชัย จิราดิ)
กรรมการ กรรมการ

รับรองจำนวนหน้า 142/148
เมษายน 2558

ลงนาม..... (นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนาพันธ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีคอต จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. ด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน และคุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ดัชนีที่ 1-7 เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน แอมโมเนียไนโตรเจน : มีค่าไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร SAR ตามเกณฑ์น้ำใช้เพื่อการชลประทาน กำหนดโดยกรมชลประทาน เกณฑ์ที่ 1 ค่า SAR เท่ากับ 0-10 	หรือใช้วิธีการที่กำหนด และ/หรือ เห็นชอบโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - ใช้วิธีการที่กำหนด และ/หรือ เห็นชอบโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	- บ่อพักน้ำหล่อเย็นที่ 2 หรือ 3 (ขึ้นอยู่กับว่ามีน้ำทิ้งในบ่อพักใด)	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด
	- การตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง <ul style="list-style-type: none"> อุณหภูมิ (Temperature) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ค่าออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) 	- ติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring)	- บ่อพักน้ำหล่อเย็นที่ 2 หรือ 3 (ขึ้นอยู่กับว่ามีน้ำทิ้งในบ่อพักใด)	- ตลอดระยะดำเนินการ	
5. ด้านการคมนาคม	- กำหนดให้มีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการฯ อาทิ จากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์หรือสารเคมี หรือจากของเสีย เป็นต้น เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ้ำต่อไป				- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

ลงนาม.....

(นางพรทิพา จันทะกิจวานิชย์)
กรรมการ

ลงนาม.....

(นายบุญชัย ธีระกิจ)
กรรมการ

Gulf VTP
บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด
Gulf VTP Company Limited

รับรองจำนวนหน้า 143/148

หมายเลข 2558

ลงนาม.....

(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนาบุญ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีคอต จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. ด้านการจัดการกากของเสีย	- บันทึกข้อมูลกากของเสียทั้งชนิด ปริมาณ การรวบรวม การเก็บกัก และการขนส่ง		- บริเวณโรงไฟฟ้าวังตาผิน	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด
7. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยระบุสาเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุ ผลต่อสุขภาพ จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมระบุวิธีการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ - บันทึกการประชุมระดับคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน - กำหนดให้มีมาตรการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ สาเหตุ ความสูญเสีย การแก้ไข และวิธีป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ - ประเมินผลการซ่อมแผนฉุกเฉิน เพื่อนำไปปรับแผนและทักษะการปฏิบัติงานของพนักงาน - กำหนดให้มีมาตรการในการจัดทำผังแสดงเสียง (Noise Contour Map) เพื่อใช้กำหนดพื้นที่ที่มีเสียงดัง ในปีแรกของการดำเนินการ และดำเนินการต่อเนื่อง ทุก 3 ปี - กำหนดให้มีมาตรการในการตรวจวัดเสียง ความร้อน แสงสว่างในที่ทำงาน และสุขภาพของพนักงาน สม่ำเสมอ ดังนี้				- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

ลงนาม.....

(นางพรทิพา จันทะกิจวานิชย์)
กรรมการ

ลงนาม.....

(นายบุญชัย ธีระกิจ)
กรรมการ

Gulf VTP
บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด
Gulf VTP Company Limited

รับรองจำนวนหน้า 144/148

หมายเลข 2558

ลงนาม.....

(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนาบุญ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีคอต จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - เสียงในสถานที่ทำงาน <ul style="list-style-type: none"> • ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq(8 hr)) • จัดทำเส้นระดับเสียง (Noise Contour) เพื่อใช้กำหนดพื้นที่ที่มีเสียงดัง - ความร้อน กำหนดให้มีการตรวจวัดความร้อน (WBGT) ภายในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งแนบแผนผังแสดงตำแหน่งจุดตรวจวัดด้วย • อุณหภูมิเวทบัลบ์โกลบ (Wet Bulb Globe Temperature : WBGT) 	<ul style="list-style-type: none"> - Integrated Sound Level Measurement หรือใช้วิธีการที่กำหนด และ/หรือ เห็นชอบโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - Integrated Sound Level Measurement หรือใช้วิธีการที่กำหนด และ/หรือ เห็นชอบโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - WBGT Method หรือใช้วิธีการที่กำหนด และ/หรือ เห็นชอบโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณ Cooling Tower - บริเวณ Gas Compressor - บริเวณ Boiler Feed Pump - บริเวณ Gas Turbine Accessories System - บริเวณ Steam Turbine Generator - บริเวณ Steam Turbine Lube Oil Skid - บริเวณกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่มีเสียงดัง - บริเวณ Condenser Exhaust Unit - บริเวณท่อปล่อยไอน้ำ - บริเวณ Generator - บริเวณ Gas Turbine 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 4 ครั้ง - ในปีแรกของการดำเนินการ และดำเนินการต่อเนื่อง ทุก 3 ปี - ปีละ 4 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด

ลงนาม.....
(นางพรทิพา ชื่นเวทสุวรรณิชย์)
กรรมการ



รับรองจำนวนหน้า 145/148
เมษายน 2558

ลงนาม.....
(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ชีคอต จำกัด




ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - แสงสว่าง <ul style="list-style-type: none"> • ระดับความเข้มของแสง - สุขภาพ การตรวจสุขภาพทั่วไป สำหรับพนักงานใหม่ <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ • ตรวจเอ็กซเรย์ปอด • ตรวจเลือด : ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด หมู่เลือด ภูมิคุ้มกันคดับอักเสบบี การตรวจสุขภาพทั่วไป สำหรับพนักงานประจำ <ul style="list-style-type: none"> • เอ็กซเรย์ปอด • การมองเห็น • ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ • ตรวจเลือด : ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด หมู่เลือด ภูมิคุ้มกันคดับอักเสบบี 	<ul style="list-style-type: none"> - Lux Meter หรือใช้วิธีการที่กำหนด และ/หรือ เห็นชอบโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - Electrical and Control Building - Administration Building - Workshop 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 4 ครั้ง - ก่อนเข้าทำงาน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด

ลงนาม.....
(นางพรทิพา ชื่นเวทสุวรรณิชย์)
กรรมการ



รับรองจำนวนหน้า 146/148
เมษายน 2558

ลงนาม.....
(นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ชีคอต จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม	- ความคิดเห็นของประชาชน	- สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนและครัวเรือน โดยใช้แบบสอบถามขนาดตัวอย่างตามหลักการคำนวณทางสถิติ	กลุ่มเป้าหมาย - ประชาชนในชุมชนรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร - ประชาชนในชุมชนที่เป็นสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม - ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดอายุโครงการ	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด
	- บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นของชุมชนที่มีต่อโครงการ รวมทั้งวิธีการและระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข	- บันทึกข้อร้องเรียนต่างๆ	- ประชาชนในชุมชนรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร และบุคคลทั่วไป	- ทุก 6 เดือน	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด
	- บันทึกกิจกรรมที่โครงการดำเนินการร่วมกับชุมชนในพื้นที่	- บันทึกกิจกรรมที่โครงการดำเนินการร่วมกับชุมชนในพื้นที่	- ชุมชนรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร	- ตลอดระยะก่อสร้างและดำเนินการ	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด
8. ด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน	- บันทึกกิจกรรมที่โครงการดำเนินการร่วมกับชุมชนในพื้นที่ การจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม - บันทึกสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ทุก 6 เดือน	- บันทึกกิจกรรมที่โครงการดำเนินการร่วมกับชุมชนในพื้นที่	- ชุมชนรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร	- ตลอดระยะก่อสร้างและดำเนินการ - ตลอดระยะก่อสร้างและดำเนินการ	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

ลงนาม.....
(นางพรทิพา ชินเวระกิจวานิชย์)
กรรมการ



รับรองจำนวนหน้า 147/148
เมษายน 2558

ลงนาม.....
(นางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีคอต จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
9. ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ	- ติดตามภาวะสุขภาพของประชาชน โดยรวบรวมข้อมูลผลการตรวจสุขภาพของประชาชน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลวกแดง และทำการวิเคราะห์แนวโน้มของการเกิดโรคเปรียบเทียบกับปี พร้อมทั้งสรุปและวิจารณ์ผล			- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

ลงนาม.....
(นางพรทิพา ชินเวระกิจวานิชย์)
กรรมการ



รับรองจำนวนหน้า 148/148
เมษายน 2558

ลงนาม.....
(นางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีคอต จำกัด



ภาคผนวก ก-2

สำเนาผลการพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน
ของบริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด ที่ สกพ 5502/4179 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560
และที่ ทส 1009.7/6839 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560



ที่ สกพ ๕๕๐๒/๔๑ ๗๖

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
๓๓๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๑

๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผืน ของบริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือบริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด ที่ GVTP O ๑๒๑๖/๑๓๖ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือบริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด ที่ GVTP O ๑๒๑๗/๐๔๗ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด (บริษัทฯ) ได้แจ้งความประสงค์ขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) โครงการโรงไฟฟ้า
วังตาผืน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะหน่วยงานอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน กกพ. ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ขอแจ้งว่า กกพ. ใน
การประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔๕๔) เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วเห็นว่าการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงาน EIA โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผืน ในประเด็นประกอบด้วย ๑) สัดส่วนการใช้พื้นที่ของโครงการ
๒) รูปแบบของบ่อหมักน้ำฝน ๓) แนวท่อน้ำเสียและน้ำทิ้งภายในพื้นที่โครงการ และ ๔) ปรับเปลี่ยนจุดระบายน้ำทิ้ง และ
ระบายน้ำฝนของโครงการ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการใน
รายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว จึงมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน กกพ. ขอให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ใบอนุญาตและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA อย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือบริษัทฯ จัดทำรายงาน
การขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จำนวน ๑๖ ชุด เพื่อนำส่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(สผ.) ตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. ได้มีหนังสือแจ้ง กนอ. และ สผ. ด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกฤช ตันตระวานิชย์)

ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติการแทน

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ฝ่ายใบอนุญาต

โทร. ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๔๔ ต่อ ๕๗๗

โทรสาร. ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๖



บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด
วันที่ 7/06/2017 เวลา 16.00 น.
เลขที่เอกสาร GVTP-I-0617/022
ผู้รับ Hanarat / Receptionist

ที่ ทส ๑๐๐๔.๗/ ๒๘ ๓ ๙

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผืน ของบริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ สกพ ๕๕๐๒/๔๑๗๗
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้แจ้งสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่า บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด ได้แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผืน
ต่อสำนักงาน กกพ. ในฐานะหน่วยงานอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึ่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔๕๔) เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม
๒๕๖๐ พิจารณาแล้วเห็นว่า การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA โครงการฯ ในประเด็น
ประกอบด้วย ๑) การปรับเปลี่ยนสัดส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงการฯ ๒) รูปแบบของบ่อหมักน้ำฝน
๓) แนวท่อน้ำเสียและน้ำทิ้งภายในโครงการฯ และ ๔) ปรับเปลี่ยนจุดระบายน้ำทิ้งและระบายน้ำฝนของโครงการ
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการในรายงาน EIA ที่ได้รับ
ความเห็นชอบไว้แล้ว จึงมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว ในกรณีนี้ สำนักงาน กกพ.
จึงนำส่งเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามขั้นตอนต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเรื่อง ผลการพิจารณาการ
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม
๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติรับทราบ ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และกรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรวิวรรณ ภูวิเศษ)
เลขาธิการ

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๖

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ก-3

สำเนาจดหมายนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน ของบริษัท กัลป์ วิทีพี จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567

24 กรกฎาคม 2567

- เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน ของบริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด ครั้งที่ 1/2567 (เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567)
- เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน ของบริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ครั้งที่ 1/2567 (เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) จำนวน 1 เล่ม
2. แผ่นซีดีรอม จำนวน 2 แผ่น

ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ได้เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ที่ ทส 1009.7/4297 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยมีเลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน เลขที่ กกพ 01-1(2)/59-213 โดยได้กำหนดให้โครงการจะต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุก 6 เดือน นั้น

บัดนี้ ทางบริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน ครั้งที่ 1/2567 (เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอนำส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานของท่านและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด


25 ต.ค. 67
นพ.

ผู้ประสานงาน นางสาวกรณัฏฐ์ พ่วงศรี
โทรศัพท์ 09-5952-9788



Vang Ta Pin

ที่ GVTP O 0724/128

24 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน ของบริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด ครั้งที่ 1/2567
(เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567)

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน ของบริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ครั้งที่ 1/2567
(เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) จำนวน 3 เล่ม
2. แผ่นซีดีรวม จำนวน 3 แผ่น

ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อน ได้เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ที่ ทส 1009.7/4297 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยมีเลขที่
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน เลขที่ กกพ 01-1(2)/59-213 โดยได้กำหนดให้โครงการจะต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุก 6 เดือน นั้น

บัดนี้ ทางบริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน ครั้งที่ 1/2567 (เดือนมกราคม-มิถุนายน
พ.ศ. 2567) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอนำส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานของท่านและดำเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

ทศพร
25 ก.ค 67

ผู้ประสานงาน นางสาวกรรณภัทร พวงศรี
โทรศัพท์ 09-5952-9788

24 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน ของบริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด ครั้งที่ 1/2567
(เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน ของบริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด ระยะดำเนินการ ครั้งที่ 1/2567
(เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) จำนวน 1 เล่ม
2. แผ่นซีดีรอม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อน ได้เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ที่ ทส 1009.7/4297 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยมีเลขที่
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน เลขที่ กกพ 01-1(2)/59-213 โดยได้กำหนดให้โครงการจะต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุก 6 เดือน นั้น

บัดนี้ ทางบริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน ครั้งที่ 1/2567 (เดือนมกราคม-มิถุนายน
พ.ศ. 2567) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอนำส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานของท่านและดำเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด


25 ก.ค. 2567

ผู้ประสานงาน นางสาวกรณัฏฐา พ่วงศรี
โทรศัพท์ 09-5952-9788

ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1

เงื่อนไขการสั่งจ้างผู้รับเหมาตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ระยะก่อสร้าง)

ORIGINAL

Execution Version

Gulf VTP Company Limited

CONSTRUCTION CONTRACT
FOR
GVTP PROJECT
BETWEEN
GULF VTP COMPANY LIMITED
(OWNER)
AND
TOYO ENGINEERING CORPORATION
(CONTRACTOR)

CONSTRUCTION CONTRACT

TABLE OF CONTENTS

1	DEFINITIONS AND PRINCIPLES OF INTERPRETATION.....	2
1.1	Definitions.....	2
1.2	Principles of Interpretation.....	21
2	EFFECTIVENESS.....	22
2.1	Construction Contract Effective Date.....	22
2.2	Provisions Effective upon Execution Date.....	23
3	CONSTRUCTION CONTRACT NOTICE TO PROCEED.....	23
4	CONTRACTOR'S WORK AND RESPONSIBILITIES.....	24
4.1	General Statement of the Construction Contract Work.....	24
4.2	Other Responsibilities.....	25
4.3	Contractor's Acceptance of the Construction Contract Work.....	26
4.4	Certain Site Conditions.....	28
5	SCHEDULE OF CONSTRUCTION CONTRACT WORK.....	29
5.1	Construction Contract Critical Milestones.....	29
5.2	Extensions of Time.....	30
5.3	Owner's Discretion to Grant Extensions of Time.....	31
6	ADDITIONAL RESPONSIBILITIES OF CONTRACTOR.....	31
6.1	Personnel.....	31
6.1.1	General Provision of Personnel and Organization.....	31
6.1.2	Key Personnel.....	32
6.1.3	Approval of Replacement Key Personnel.....	32
6.1.4	Disruptive Employees.....	33
6.1.5	Exclusive Services; Home Leave; Vacation.....	33
6.1.6	Non-Interference in Political Affairs.....	34
6.1.7	Personnel to Have Required Documents.....	34
6.1.8	Labor Relations.....	34
6.1.9	Provision in Subcontracts.....	35
6.1.10	Employee Benefits.....	35
6.2	Design and Engineering, etc.....	35
6.2.1	Documents, Drawings, and Instruction Manuals.....	35
6.2.2	Setting Out.....	35
6.3	Procurement.....	36
6.3.1	General.....	36
6.3.2	Construction Contract Open Book Procurement Packages.....	36
6.3.3	Construction Contract Equipment and Materials to Be New and Suitable.....	38
6.3.4	Compliance with Legal Requirements, Codes, and Standards.....	38
6.3.5	Warranties and Guaranties of Construction Contract Equipment and Materials.....	38
6.3.6	Approval of Construction Contract Equipment and Materials by Owner.....	39
6.4	Construction, Erection, and Installation Methods and Conduct at the Site.....	39
6.4.1	Construction Equipment.....	39
6.4.2	Site.....	40
6.4.3	Preservation of Vegetation.....	40
6.4.4	Safety and Pollution Control.....	41

CONSTRUCTION CONTRACT

6.4.5	Dust, Noise, and Traffic Control.....	41
6.4.6	Safeguards and Accident Prevention.....	41
6.4.7	Temporary Construction Power and Other Utilities	41
6.4.8	Hazardous Substances.....	42
6.4.9	Site Security.....	42
6.4.10	Fire Prevention	42
6.4.11	Safety of the Public.....	43
6.4.12	Site Access.....	43
6.4.13	Protection of Land Crossed by Rights of Way.....	43
6.4.14	Existing Fences	44
6.4.15	Highways, Railroads, Communication, Water and Power.....	44
6.5	Spare Parts	45
6.5.1	Construction Contract Spare Parts	45
6.5.2	Transfer of Construction Contract Spare Parts to Owner.....	45
6.5.3	Contractor's Use of Spare Parts.....	45
6.5.4	Construction Spare Parts and Consumables	46
6.6	Permits and Licenses	46
6.6.1	Permits to be Obtained and Maintained by Contractor	46
6.6.2	Contractor's Assistance to Owner, EGAT, etc.....	47
6.6.3	Customs Clearance.....	47
6.7	Cooperation with Other Consultants and Contractors	48
6.8	Notification of Suits and Claims; Owner's Right to Defend	49
6.8.1	Contractor to Notify.....	49
6.8.2	Owner's Right to Defend	49
6.8.3	Provision in Subcontracts.....	49
6.9	Conflicts of Interest; Commission Payments	50
6.10	Thai Participation	51
6.11	Other Commitments	51
6.12	Quality Assurance	51
6.12.1	Quality Assurance Program.....	51
6.12.2	Owner Review	51
6.13	Progress Reports	52
7	OWNER'S RESPONSIBILITIES	52
7.1	Owner's Representative and Lenders' Engineer's Representative	52
7.1.1	Owner's Representative.....	52
7.1.2	Lenders' Engineer's Representative.....	52
7.2	Owner's Site-Related Obligations	52
7.3	Approvals and Acceptance	53
7.4	Provision of Personnel	53
7.5	Permits to be Obtained and Maintained by Owner	54
7.6	Furnishing of and/or Payment for Certain Items	54
7.6.1	Furnishing of and/or Payment for Certain Items and Services	54
7.6.2	Natural Gas	54
7.6.3	115 kV Electrical Energy.....	55
7.6.4	Raw Water	55
7.6.5	Cost of Natural Gas, 115 kV Electrical Energy and Raw Water	55
7.6.6	Customs Clearance Support	56

ภาคผนวก ข-2

เอกสารการบำรุงรักษาระบบหล่อเย็น

	Gulf Company Limited	Date :	11/07/2024				
pH Online Calibration Sheet							
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-10PAB35CQ001				
KKS Code :	2101-CG-10GMA30CQ001	Equipment Name :	CT BLOWDOWN PUMPS DISCHARGE PH				
Work Order No :	20298599	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-02 Rev.01				
pH Sensor :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : SC25V-AGP25-120	Serial No : N3W500521				
pH Transmitter :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : FLEXA21	Serial No : C2S40490				
Range :	0 - 14	Error Limit : ± 1.5 %of Span	Standard Buffer : No.1 7.000 No.2 10.000				
Parameter	Before Calibrate			After Calibrate			
	pH	mV	Temperature (°C)	pH	mV	Temperature (°C)	
On-line Reading	7.360	-49.120	32.500	7.780	-49.120	33.100	
Maintenance : <input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory <input type="checkbox"/> Clean Sensor <input type="checkbox"/> Clean Chamber <input type="checkbox"/> Clean Filter <input type="checkbox"/> Clean Rotameter <input type="checkbox"/> Clean Transmitter <input type="checkbox"/> Check Cable Signal and Connection							
Step	Standard Solution (pH)	AS FOUND			After Calibrate		
		Reading (pH)	Temp. (°C)	Error (%)	Reading (pH)	Temp. (°C)	Error (%)
1	7.000	7.090	30.600	0.64	7.000	30.800	0.00
2	10.000	10.120	30.800	0.86	10.000	30.600	0.00
3							
/ Result of Test : <input checked="" type="checkbox"/> Accept <input type="checkbox"/> Unaccept Remark: _____ _____ _____							
DESCRIPTION	TESTED/ INSPECTED BY		ACCEPTED BY				
Full Name-Surname	Thanakhom Suntornpairoj		Kitiphat Meesakda				
Position	Control & Instrument Engineer		Control & Instrument Leader				
Date	24/07/2024		26/07/2024				
FW-MTN-MI-02-01 Rev.01							

	Gulf Company Limited	Date :	11/07/2024				
pH Online Calibration Sheet							
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-10PAB35CQ001				
KKS Code :	2101-CG-10GMB30CQ001	Equipment Name :	WASTE WATER DISCHARGE PH				
Work Order No :	20298599	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-02 Rev.01				
pH Sensor :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : SC25V-AGP25-120	Serial No : N3W500522				
pH Transmitter :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : FLEXA21	Serial No : C2UC07563				
Range :	0 - 14	Error Limit : ± 1.5 %of Span	Standard Buffer : No.1 7.000 No.2 10.000				
Parameter	Before Calibrate			After Calibrate			
	pH	mV	Temperature (°C)	pH	mV	Temperature (°C)	
On-line Reading	6.810	-42.120	34.200	6.870	-45.120	33.200	
Maintenance : <input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory <input type="checkbox"/> Clean Sensor <input type="checkbox"/> Clean Chamber <input type="checkbox"/> Clean Filter <input type="checkbox"/> Clean Rotameter <input type="checkbox"/> Clean Transmitter <input type="checkbox"/> Check Cable Signal and Connection							
Step	Standard Solution (pH)	AS FOUND			After Calibrate		
		Reading (pH)	Temp. (°C)	Error (%)	Reading (pH)	Temp. (°C)	Error (%)
1	7.000	7.220	30.100	1.57	7.000	30.600	0.00
2	10.000	10.080	30.200	0.57	10.000	30.500	0.00
3							
/ Result of Test : <input checked="" type="checkbox"/> Accept <input type="checkbox"/> Unaccept Remark: _____ _____ _____							
DESCRIPTION	TESTED/ INSPECTED BY		ACCEPTED BY				
Full Name-Surname	Thanakhom Suntornpairoj		Kitiphat Meesakda				
Position	Control & Instrument Engineer		Control & Instrument Leader				
Date	24/07/2024		26/07/2024				
FW-MTN-MI-02-01 Rev.01							

	Gulf Company Limited	Date :	11/07/2024				
Conductivity Online Calibration Sheet							
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-10PAB35CQ002				
KKS Code :	2101-CG-10GMA30CQ002	Equipment Name :	CT BLOWDOWN PUMPS DISCHARGE CONDUCT				
Work Order No :	20298528	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-05 Rev 01				
Sensor :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : SC42	Serial No : N3UC01525				
Transmitter :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : FLXA21	Serial No : C2S40491				
Range :	0-4000	Error Limit : +2% of reading, + 0.01 µS/cm in Air Check	Standard Buffer : 1413				
Parameter	Before Calibrate			After Calibrate			
	Conductivity (µS/cm)	Cell Constant	Temperature (°C)	Conductivity (µS/cm)	Cell Constant	Temperature (°C)	
On-line Reading	1.630	1.050	30.700	1.740	1.030	31.500	
Maintenance : <input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div><input type="checkbox"/> Clean Sensor</div> <div><input type="checkbox"/> Clean Chamber</div> <div><input type="checkbox"/> Clean Filter</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div><input type="checkbox"/> Clean Rotameter</div> <div><input type="checkbox"/> Clean Transmitter</div> <div><input type="checkbox"/> Check Cable Signal and Connection</div> </div>							
Step	Standard Solution (Conductivity)	AS FOUND			AS LEFT		
		Reading (µS/cm)	Temp. (°C)	Error (%)	Reading (µS/cm)	Temp. (°C)	Error (%)
1	Air	0.000	30.200	0	0.000	30.500	0
2	1413.000	1418.000	30.500	0.35	1413.000	30.600	0
3							
/ Result of Test : <input checked="" type="checkbox"/> Accept <input type="checkbox"/> Unaccept Remark: _____ _____ _____							
DESCRIPTION		TESTED/ INSPECTED BY		ACCEPTED BY			
Full Name-Surname		Thanakhom Suntornpaioj		Kittiphat Meesakda			
Position		Control & Instrument Engineer		Control & Instrument Leader			
Date		24/07/2024		26/07/2024			
FW-MTN-MI-05-01 Rev.01							


	Gulf Company Limited	Date :	11/07/2024				
Conductivity Online Calibration Sheet							
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-10PAB35CQ002				
KKS Code :	2101-CG-10GMB30CQ002	Equipment Name :	WASTE WATER DISCHARGE CONDUCTIVITY				
Work Order No :	20298528	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-05 Rev.01				
Sensor :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : SC42	Serial No : N3S200769				
Transmitter :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : FLXA21	Serial No : C2UC07561				
Range :	0-4000	Error Limit : +2% of reading, + 0.01 µS/cm in Air Check	Standard Buffer : 1413				
Parameter	Before Calibrate			After Calibrate			
	Conductivity (µS/cm)	Cell Constant	Temperature (°C)	Conductivity (µS/cm)	Cell Constant	Temperature (°C)	
On-line Reading	413.800	1.060	34.200	446.100	1.040	30.600	
Maintenance : <input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div><input type="checkbox"/> Clean Sensor</div> <div><input type="checkbox"/> Clean Chamber</div> <div><input type="checkbox"/> Clean Filter</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div><input type="checkbox"/> Clean Rotameter</div> <div><input type="checkbox"/> Clean Transmitter</div> <div><input type="checkbox"/> Check Cable Signal and Connection</div> </div>							
Step	Standard Solution (Conductivity)	AS FOUND			AS LEFT		
		Reading (µS/cm)	Temp. (°C)	Error (%)	Reading (µS/cm)	Temp. (°C)	Error (%)
1	Air	0.000	30.500	0	0.000	30.400	0
2	1413.000	1423.000	30.400	0.71	1413.000	30.100	0
3							
/ Result of Test : <input checked="" type="checkbox"/> Accept <input type="checkbox"/> Unaccept Remark: _____ _____ _____							
DESCRIPTION		TESTED/ INSPECTED BY		ACCEPTED BY			
Full Name-Surname		Thanakhom Suntornpaioj		Kittiphat Meesakda			
Position		Control & Instrument Engineer		Control & Instrument Leader			
Date		24/07/2024		26/07/2024			
FW-MTN-MI-05-01 Rev.01							


	Gulf Company Limited	Date :	11/07/2024				
Dissolved Oxygen Online Calibration Sheet							
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-10GMA30CQ003				
KKS Code :	2101-CG-10GMA30CQ003	Equipment Name :	CT BLOWDOWN PUMPS DISCHARGE DO				
Work Order No :	20298624	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-12 Rev.01				
Sensor :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : OXYGOLD G 120	Serial No : N3UA01861				
Transmitter :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : FLEXA21	Serial No : C2S40492				
Range :	0 - 20000	Error Limit : +/- 2 % of span	Standard Buffer : No.1 7100.000 No.2 0.000				
Parameter	Before Calibrate		After Calibrate				
	Dissolved Oxygen (ppb)	Temperature (°C)	Dissolved Oxygen (ppb) Temperature (°C)				
On-line Reading	1.800	34.200	1.700 33.400				
Maintenance : <input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory <input type="checkbox"/> Clean Sensor <input type="checkbox"/> Clean Chamber <input type="checkbox"/> Clean Filter <input type="checkbox"/> Clean Rotameter <input type="checkbox"/> Clean Transmitter <input type="checkbox"/> Check Cable Signal and Connection							
Step	Standard Solution	AS FOUND			AS LEFT		
		Dissolved Oxygen (ppb)	Temp. (°C)	Error (%)	Dissolved Oxygen (ppb)	Temp. (°C)	Error (%)
1	7100.000	7024.500	30.600	-0.38	7102.600	30.400	0.01
2	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0
3							
/ Result of Test : <input checked="" type="checkbox"/> Accept <input type="checkbox"/> Unaccept							
Remark: _____ _____ _____							
DESCRIPTION	TESTED/ INSPECTED BY			ACCEPTED BY			
Full Name-Surname	Thanakhorn Suntornpairoj			Kittiphat Meesakda			
Position	Control & Instrument Engineer			Control & Instrument Leader			
Date	24/07/2024			26/07/2024			
FW-MTN-MI-12-01 Rev.01							


	Gulf Company Limited	Date :	20/08/2024				
pH Online Calibration Sheet							
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-10FAB35CQ001				
KKS Code :	2101-CG-10GMA30CQ001	Equipment Name :	CT BLOWDOWN PUMPS DISCHARGE PH				
Work Order No :	20300237	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-02 Rev.01				
pH Sensor :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : SC25V-AGP25-120	Serial No : N3W500521				
pH Transmitter :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : FLEXA21	Serial No : C2S40490				
Range :	0 - 14	Error Limit : ± 1.5 % of Span	Standard Buffer : No.1 7.000 No.2 10.000				
Parameter	Before Calibrate			After Calibrate			
	pH	mV	Temperature (°C)	pH	mV	Temperature (°C)	
On-line Reading	8.450	-28.310	31.500	8.900	-24.580	33.200	
Maintenance : <input checked="" type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory <input type="checkbox"/> Clean Sensor <input type="checkbox"/> Clean Chamber <input type="checkbox"/> Clean Filter <input type="checkbox"/> Clean Rotameter <input type="checkbox"/> Clean Transmitter <input type="checkbox"/> Check Cable Signal and Connection							
Step	Standard Solution (pH)	AS FOUND			After Calibrate		
		Reading (pH)	Temp. (°C)	Error (%)	Reading (pH)	Temp. (°C)	Error (%)
1	7.000	7.550	30.500	3.93	7.000	30.600	0.00
2	10.000	11.800	30.600	12.86	10.000	30.500	0.00
3							
/ Result of Test : <input checked="" type="checkbox"/> Accept <input type="checkbox"/> Unaccept							
Remark: _____ _____ _____							
DESCRIPTION	TESTED/ INSPECTED BY			ACCEPTED BY			
Full Name-Surname	Thanakhorn Suntornpairoj			Kittiphat Meesakda			
Position	Control & Instrument Engineer			Control & Instrument Leader			
Date	26/08/2024			28/08/2024			
FW-MTN-MI-02-01 Rev.01							


	Gulf Company Limited	Date :	20/08/2024			
pH Online Calibration Sheet						
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-10PAB35CQ001			
KKS Code :	2101-CG-10GMB30CQ001	Equipment Name :	WASTE WATER DISCHARGE PH			
Work Order No :	20300237	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-02 Rev.01			
pH Sensor :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model :	SC25V-AGP25-120			
		Serial No :	N3W500522			
pH Transmitter :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model :	FLEXA21			
		Serial No :	C2UC07563			
Range :	0 - 14	Error Limit :	± 1.5 %of Span			
		Standard Buffer :	No.1 7.000 No 2 10.000			
Parameter	Before Calibrate			After Calibrate		
	pH	mV	Temperature (°C)	pH	mV	Temperature (°C)
On-line Reading	6.930	18.450	37.200	7.110	10.140	33.200
Maintenance : <input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> Clean Sensor <input checked="" type="checkbox"/> Clean Chamber <input checked="" type="checkbox"/> Clean Filter </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> Clean Rolameter <input checked="" type="checkbox"/> Clean Transmitter <input checked="" type="checkbox"/> Check Cable Signal and Connection </div>						
Step	Standard Solution (pH)	AS FOUND			After Calibrate	
		Reading (pH)	Temp. (°C)	Error (%)	Reading (pH)	Temp. (°C)
1	7.000	7.120	30.800	0.86	7.000	31.500
2	10.000	10.900	30.500	6.43	10.000	32.500
3						
/ Result of Test : <input checked="" type="checkbox"/> Accept <input type="checkbox"/> Unaccept Remark: _____ _____ _____						
DESCRIPTION		TESTED/ INSPECTED BY		ACCEPTED BY		
Full Name-Surname		Thanakhom Suntornpaioj		Kittiphat Meesakda		
Position		Control & Instrument Engineer		Control & Instrument Leader		
Date		26/08/2024		28/08/2024		
FW-MTN-MI-02-01 Rev.01						


	Gulf Company Limited	Date :	20/08/2024			
Conductivity Online Calibration Sheet						
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-10PAB35CQ002			
KKS Code :	2101-CG-10GMA30CQ002	Equipment Name :	CT BLOWDOWN PUMPS DISCHARGE CONDUCT			
Work Order No :	20300189	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-05 Rev.01			
Sensor :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model :	SC42			
		Serial No :	N3UC01525			
Transmitter :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model :	FLXA21			
		Serial No :	C2S40491			
Range :	0-4000	Error Limit :	+2% of reading, + 0.01 µS/cm in Air Check			
		Standard Buffer :	1413			
Parameter	Before Calibrate			After Calibrate		
	Conductivity (µS/cm)	Cell Constant	Temperature (°C)	Conductivity (µS/cm)	Cell Constant	Temperature (°C)
On-line Reading	2.120	0.100	31.500	2.090	0.100	33.200
Maintenance : <input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> Clean Sensor <input checked="" type="checkbox"/> Clean Chamber <input checked="" type="checkbox"/> Clean Filter </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> Clean Rolameter <input checked="" type="checkbox"/> Clean Transmitter <input checked="" type="checkbox"/> Check Cable Signal and Connection </div>						
Step	Standard Solution (Conductivity)	AS FOUND			AS LEFT	
		Reading (µS/cm)	Temp. (°C)	Error (%)	Reading (µS/cm)	Temp. (°C)
1	Air	0.000	30.500	0	0.000	30.600
2	1413.000	1419.000	30.500	0.42	1413.000	30.600
3						
/ Result of Test : <input checked="" type="checkbox"/> Accept <input type="checkbox"/> Unaccept Remark: _____ _____ _____						
DESCRIPTION		TESTED/ INSPECTED BY		ACCEPTED BY		
Full Name-Surname		Thanakhom Suntornpaioj		Kittiphat Meesakda		
Position		Control & Instrument Engineer		Control & Instrument Leader		
Date		26/08/2024		28/08/2024		
FW-MTN-MI-05-01 Rev.01						


	Gulf Company Limited	Date :	20/08/2024				
Conductivity Online Calibration Sheet							
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-10PAB35CQ002				
KKS Code :	2101-CG-10GMB30CQ002	Equipment Name :	WASTE WATER DISCHARGE CONDUCTIVITY				
Work Order No :	20300189	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-05 Rev.01				
Sensor :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : SC42	Serial No : N3S200769				
Transmitter :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : FLXA21	Serial No : C2UC07561				
Range :	0-4000	Error Limit : +2% of reading, + 0.01 µS/cm in Air Check	Standard Buffer : 1413				
Parameter	Before Calibrate			After Calibrate			
	Conductivity (µS/cm)	Cell Constant	Temperature (°C)	Conductivity (µS/cm)	Cell Constant	Temperature (°C)	
On-line Reading	455.200	0.100	37.300	547.600	0.100	30.100	
Maintenance : <input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory <input type="checkbox"/> Clean Sensor <input type="checkbox"/> Clean Chamber <input type="checkbox"/> Clean Filter <input type="checkbox"/> Clean Rotameter <input type="checkbox"/> Clean Transmitter <input type="checkbox"/> Check Cable Signal and Connection							
Step	Standard Solution (Conductivity)	AS FOUND			AS LEFT		
		Reading (µS/cm)	Temp. (°C)	Error (%)	Reading (µS/cm)	Temp. (°C)	Error (%)
1	Air	0.000	30.500	0	0.000	30.600	0
2	1413.000	1416.000	30.500	0.21	1413.000	30.600	0
3							
/ Result of Test : <input checked="" type="checkbox"/> Accept <input type="checkbox"/> Unaccept							
Remark:							
DESCRIPTION	TESTED/ INSPECTED BY			ACCEPTED BY			
Full Name-Surname	Thanakhom Suntornpairoj			Kitliphat Meesakda			
Position	Control & Instrument Engineer			Control & Instrument Leader			
Date	26/08/2024			26/08/2024			
FW-MTN-MI-05-01 Rev.01							

	Gulf Company Limited	Date :	20/08/2024				
Dissolved Oxygen Online Calibration Sheet							
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-10GMA30CQ003				
KKS Code :	2101-CG-10GMA30CQ003	Equipment Name :	CT BLOWDOWN PUMPS DISCHARGE DO				
Work Order No :	20300258	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-12 Rev.01				
Sensor :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : OXYGOLD G 120	Serial No : N3UA01861				
Transmitter :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : FLEXA21	Serial No : C2S40492				
Range :	0 - 20000	Error Limit : +/- 2 % of span	Standard Buffer : No.1 7100.000 No.2 0.000				
Parameter	Before Calibrate		After Calibrate				
	Dissolved Oxygen (ppb)	Temperature (°C)	Dissolved Oxygen (ppb)	Temperature (°C)			
On-line Reading	1.400	33.500	2.100	34.600			
Maintenance: <input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory <input type="checkbox"/> Clean Sensor <input type="checkbox"/> Clean Chamber <input type="checkbox"/> Clean Filter <input type="checkbox"/> Clean Rotameter <input type="checkbox"/> Clean Transmitter <input type="checkbox"/> Check Cable Signal and Connection							
Step	Standard Solution	AS FOUND			AS LEFT		
		Dissolved Oxygen (ppb)	Temp. (°C)	Error (%)	Dissolved Oxygen (ppb)	Temp. (°C)	Error (%)
1	7100.000	7456.000	31.500	1.79	7100.500	30.600	0
2	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0
3							
/ Result of Test : <input checked="" type="checkbox"/> Accept <input type="checkbox"/> Unaccept							
Remark:							
DESCRIPTION	TESTED/ INSPECTED BY			ACCEPTED BY			
Full Name-Surname	Thanakhom Suntornpairoj			Kitliphat Meesakda			
Position	Control & Instrument Engineer			Control & Instrument Leader			
Date	26/08/2024			26/08/2024			
FW-MTN-MI-12-01 Rev.01							

	Gulf Company Limited	Date :	26/09/2024				
Conductivity Online Calibration Sheet							
Plant :	GVTP	Location :	BOP Sampling rack				
KKS Code :	2101-CG-10GMA30CQ002	Equipment Name :	CT BLOWDOWN PUMPS DISCHARGE CONDUCT				
Work Order No :	20301902	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-05 Rev.01				
Sensor :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : SC42	Serial No : N3UC01525				
Transmitter :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : FLXA21	Serial No : C2S40491				
Range :	0-4000	Error Limit : +2% of reading, + 0.01 µS/cm in Air Check	Standard Buffer : 1413				
Parameter	Before Calibrate			After Calibrate			
	Conductivity (µS/cm)	Cell Constant	Temperature (°C)	Conductivity (µS/cm)	Cell Constant	Temperature (°C)	
On-line Reading	1.980	1.010	37.600	2.020	1.030	38.500	
Maintenance : <input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory <input type="checkbox"/> Clean Sensor <input type="checkbox"/> Clean Chamber <input type="checkbox"/> Clean Filler <input type="checkbox"/> Clean Rotameter <input type="checkbox"/> Clean Transmitter <input type="checkbox"/> Check Cable Signal and Connection							
Step	Standard Solution (Conductivity)	AS FOUND			AS LEFT		
		Reading (µS/cm)	Temp. (°C)	Error (%)	Reading (µS/cm)	Temp. (°C)	Error (%)
1	Air	0.000	30.600	0	0.000	30.400	0
2	1413.000	1400.000	30.200	-0.92	1413.000	30.600	0
3							
/ Result of Test : <input checked="" type="checkbox"/> Accept <input type="checkbox"/> Unaccept							
Remark:							
DESCRIPTION		TESTED/ INSPECTED BY		ACCEPTED BY			
Full Name-Surname		Thanakhom Suntornpairoj		Kittiphat Meesakda			
Position		Control & Instrument Engineer		Control & Instrument Leader			
Date		28/09/2024		30/09/2024			
FW-MTN-MI-05-01 Rev.01							

	Gulf Company Limited	Date :	26/09/2024				
Conductivity Online Calibration Sheet							
Plant :	GVTP	Location :	BOP Sampling rack				
KKS Code :	2101-CG-10GMB30CQ002	Equipment Name :	WASTE WATER DISCHARGE CONDUCTIVITY				
Work Order No :	20301902	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-05 Rev.01				
Sensor :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : SC42	Serial No : N3S200769				
Transmitter :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : FLXA21	Serial No : C2UC07561				
Range :	0-4000	Error Limit : +2% of reading, + 0.01 µS/cm in Air Check	Standard Buffer : 1413				
Parameter	Before Calibrate			After Calibrate			
	Conductivity (µS/cm)	Cell Constant	Temperature (°C)	Conductivity (µS/cm)	Cell Constant	Temperature (°C)	
On-line Reading	1.050	1.040	38.600	1.140	1.050	38.500	
Maintenance : <input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory <input type="checkbox"/> Clean Sensor <input type="checkbox"/> Clean Chamber <input type="checkbox"/> Clean Filler <input type="checkbox"/> Clean Rotameter <input type="checkbox"/> Clean Transmitter <input type="checkbox"/> Check Cable Signal and Connection							
Step	Standard Solution (Conductivity)	AS FOUND			AS LEFT		
		Reading (µS/cm)	Temp. (°C)	Error (%)	Reading (µS/cm)	Temp. (°C)	Error (%)
1	Air	0.000	30.500	0	0.000	30.900	0
2	1413.000	1422.000	30.500	0.64	1413.000	30.600	0
3							
/ Result of Test : <input checked="" type="checkbox"/> Accept <input type="checkbox"/> Unaccept							
Remark:							
DESCRIPTION		TESTED/ INSPECTED BY		ACCEPTED BY			
Full Name-Surname		Thanakhom Suntornpairoj		Kittiphat Meesakda			
Position		Control & Instrument Engineer		Control & Instrument Leader			
Date		28/09/2024		30/09/2024			
FW-MTN-MI-05-01 Rev.01							

	Gulf Company Limited	Date :	26/09/2024				
Conductivity Online Calibration Sheet							
Plant :	GVTP	Location :	BOP Sampling rack				
KKS Code :	2101-CG-10GMB30CQ002	Equipment Name :	WASTE WATER DISCHARGE CONDUCTIVITY				
Work Order No :	20301902	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-05 Rev.01				
Sensor :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : SC42	Serial No : N3S200769				
Transmitter :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : FLXA21	Serial No : C2UC07561				
Range :	0-4000	Error Limit : +2% of reading, + 0.01 µS/cm in Air Check	Standard Buffer : 1413				
Parameter	Before Calibrate			After Calibrate			
	Conductivity (µS/cm)	Cell Constant	Temperature (°C)	Conductivity (µS/cm)	Cell Constant	Temperature (°C)	
On-line Reading	1.050	1.040	38.600	1.140	1.050	38.500	
Maintenance : <input checked="" type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory <input type="checkbox"/> Clean Sensor <input type="checkbox"/> Clean Chamber <input type="checkbox"/> Clean Filter <input type="checkbox"/> Clean Rotameter <input type="checkbox"/> Clean Transmitter <input type="checkbox"/> Check Cable Signal and Connection							
Step	Standard Solution (Conductivity)	AS FOUND			AS LEFT		
		Reading (µS/cm)	Temp. (°C)	Error (%)	Reading (µS/cm)	Temp. (°C)	Error (%)
1	Air	0.000	30.500	0	0.000	30.900	0
2	1413.000	1422.000	30.500	0.64	1413.000	30.600	0
3							
/ Result of Test : <input checked="" type="checkbox"/> Accept <input type="checkbox"/> Unaccept							
Remark: _____ _____ _____							
DESCRIPTION	TESTED/ INSPECTED BY			ACCEPTED BY			
Full Name-Surname	Thanakhom Suntornpairoj			Kittiphat Meesakda			
Position	Control & Instrument Engineer			Control & Instrument Leader			
Date	28/09/2024			30/09/2024			
FW-MTN-MI-05-01 Rev.01							


	Gulf Company Limited	Date :	26/09/2024				
Conductivity Online Calibration Sheet							
Plant :	GVTP	Location :	BOP Sampling rack				
KKS Code :	2101-CG-10GMA30CQ002	Equipment Name :	CT BLOWDOWN PUMPS DISCHARGE CONDUCT				
Work Order No :	20301902	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-05 Rev.01				
Sensor :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : SC42	Serial No : N3UC01525				
Transmitter :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : FLXA21	Serial No : C2S40491				
Range :	0-4000	Error Limit : +2% of reading, + 0.01 µS/cm in Air Check	Standard Buffer : 1413				
Parameter	Before Calibrate			After Calibrate			
	Conductivity (µS/cm)	Cell Constant	Temperature (°C)	Conductivity (µS/cm)	Cell Constant	Temperature (°C)	
On-line Reading	1.980	1.010	37.600	2.020	1.030	38.500	
Maintenance : <input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory <input type="checkbox"/> Clean Sensor <input type="checkbox"/> Clean Chamber <input type="checkbox"/> Clean Filter <input type="checkbox"/> Clean Rotameter <input type="checkbox"/> Clean Transmitter <input type="checkbox"/> Check Cable Signal and Connection							
Step	Standard Solution (Conductivity)	AS FOUND			AS LEFT		
		Reading (µS/cm)	Temp. (°C)	Error (%)	Reading (µS/cm)	Temp. (°C)	Error (%)
1	Air	0.000	30.600	0	0.000	30.400	0
2	1413.000	1400.000	30.200	-0.92	1413.000	30.600	0
3							
/ Result of Test : <input type="checkbox"/> Accept <input type="checkbox"/> Unaccept							
Remark: _____ _____ _____							
DESCRIPTION	TESTED/ INSPECTED BY			ACCEPTED BY			
Full Name-Surname	Thanakhom Suntornpairoj			Kittiphat Meesakda			
Position	Control & Instrument Engineer			Control & Instrument Leader			
Date	28/09/2024			30/09/2024			
FW-MTN-MI-05-01 Rev.01							


	Gulf Company Limited	Date :	26/09/2024														
Dissolved Oxygen Online Calibration Sheet																	
Plant :	GVTP	Location :	HRSG and BOP Sampling rack														
KKS Code :	2101-CG-10GMA30CQ003	Equipment Name :	CT BLOWDOWN PUMPS DISCHARGE DO														
Work Order No :	20301984	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-12 Rev.01														
Sensor :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : OXYGOLD G 120	Serial No : N3UA01861														
Transmitter :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : FLEXA21	Serial No : C2S40492														
Range :	0 - 20000	Error Limit : +/- 2 % of span	Standard Buffer : No.1 7100.000 No.2 0.000														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Parameter</th> <th colspan="2">Before Calibrate</th> <th colspan="2">After Calibrate</th> </tr> <tr> <th>Dissolved Oxygen (ppb)</th> <th>Temperature (°C)</th> <th>Dissolved Oxygen (ppb)</th> <th>Temperature (°C)</th> </tr> <tr> <td>On-line Reading</td> <td>1.500</td> <td>36.200</td> <td>1.900</td> <td>37.500</td> </tr> </table>				Parameter	Before Calibrate		After Calibrate		Dissolved Oxygen (ppb)	Temperature (°C)	Dissolved Oxygen (ppb)	Temperature (°C)	On-line Reading	1.500	36.200	1.900	37.500
Parameter	Before Calibrate		After Calibrate														
	Dissolved Oxygen (ppb)	Temperature (°C)	Dissolved Oxygen (ppb)	Temperature (°C)													
On-line Reading	1.500	36.200	1.900	37.500													
Maintenance: <input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> Clean Sensor <input type="checkbox"/> Clean Chamber <input type="checkbox"/> Clean Filter </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> Clean Rotameter <input type="checkbox"/> Clean Transmitter <input type="checkbox"/> Check Cable Signal and Connection </div>																	
Step	Standard Solution	AS FOUND			AS LEFT												
		Dissolved Oxygen (ppb)	Temp. (°C)	Error (%)	Dissolved Oxygen (ppb)	Temp. (°C)	Error (%)										
1	7100.000	7214.000	30.500	0.57	7100.000	30.000	0										
2	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0										
3																	
/ Result of Test : <input checked="" type="checkbox"/> Accept <input type="checkbox"/> Unaccept																	
Remark: _____ _____ _____																	
DESCRIPTION		TESTED/ INSPECTED BY		ACCEPTED BY													
Full Name-Surname		Thanakhom Suntornpairoj		Kittiphat Meesakda													
Position		Control & Instrument Engineer		Control & Instrument Leader													
Date		28/09/2024		30/09/2024													
FW-MTN-MI-12-01 Rev.01																	

	Gulf Company Limited	Date :	09/10/2024																				
pH Online Calibration Sheet																							
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-10PAB35CQ001																				
KKS Code :	2101-CG-10GMA30CQ001	Equipment Name :	CT BLOWDOWN PUMPS DISCHARGE PH																				
Work Order No :	20303481	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-02 Rev.01																				
pH Sensor :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : SC25V-AGP25-120	Serial No : N3W500521																				
pH Transmitter :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : FLEXA21	Serial No : C2S40490																				
Range :	0 - 14	Error Limit : ± 1.5 % of Span	Standard Buffer : No.1 7.000 No.2 10.000																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Parameter</th> <th colspan="3">Before Calibrate</th> <th colspan="3">After Calibrate</th> </tr> <tr> <th>pH</th> <th>mV</th> <th>Temperature (°C)</th> <th>pH</th> <th>mV</th> <th>Temperature (°C)</th> </tr> <tr> <td>On-line Reading</td> <td>7.900</td> <td>-37.100</td> <td>28.700</td> <td>7.840</td> <td>-32.700</td> <td>28.800</td> </tr> </table>				Parameter	Before Calibrate			After Calibrate			pH	mV	Temperature (°C)	pH	mV	Temperature (°C)	On-line Reading	7.900	-37.100	28.700	7.840	-32.700	28.800
Parameter	Before Calibrate				After Calibrate																		
	pH	mV	Temperature (°C)	pH	mV	Temperature (°C)																	
On-line Reading	7.900	-37.100	28.700	7.840	-32.700	28.800																	
Maintenance : <input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> Clean Sensor <input type="checkbox"/> Clean Chamber <input type="checkbox"/> Clean Filter </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> Clean Rotameter <input type="checkbox"/> Clean Transmitter <input type="checkbox"/> Check Cable Signal and Connection </div>																							
Step	Standard Solution (pH)	AS FOUND			After Calibrate																		
		Reading (pH)	Temp. (°C)	Error (%)	Reading (pH)	Temp. (°C)	Error (%)																
1	7.000	7.140	28.300	1.00	7.000	28.300	0.00																
2	10.000	10.130	28.400	0.93	10.000	28.400	0.00																
3																							
/ Result of Test : <input checked="" type="checkbox"/> Accept <input type="checkbox"/> Unaccept																							
Remark: _____ _____ _____																							
DESCRIPTION		TESTED/ INSPECTED BY		ACCEPTED BY																			
Full Name-Surname		Thipakorn Thongriyot		Kittiphat Meesakda																			
Position		Control & Instrument Engineer		Control & Instrument Leader																			
Date		11/10/2024		29/10/2024																			
FW-MTN-MI-02-01 Rev.01																							

GULF	Gulf Company Limited	Date :	09/10/2024				
pH Online Calibration Sheet							
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-10PAB35CQ001				
KKS Code :	2101-CG-10GMB30CQ001	Equipment Name :	WASTE WATER DISCHARGE PH				
Work Order No :	20303481	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-02 Rev.01				
pH Sensor :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : SC25V-AGP25-120	Serial No : N3W500522				
pH Transmitter :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : FLEXA21	Serial No : C2UC07563				
Range :	0 - 14	Error Limit : ± 1.5 % of Span	Standard Buffer : No.1 7.000 No.2 10.000				
Parameter	Before Calibrate			After Calibrate			
	pH	mV	Temperature (°C)	pH	mV	Temperature (°C)	
On-line Reading	7.110	2.250	30.800	6.900	3.650	31.300	
Maintenance : <input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory <input type="checkbox"/> Clean Sensor <input type="checkbox"/> Clean Chamber <input type="checkbox"/> Clean Filter <input type="checkbox"/> Clean Rolameter <input type="checkbox"/> Clean Transmitter <input type="checkbox"/> Check Cable Signal and Connection							
Step	Standard Solution (pH)	AS FOUND			After Calibrate		
		Reading (pH)	Temp. (°C)	Error (%)	Reading (pH)	Temp. (°C)	Error (%)
1	7.000	7.120	29.100	0.86	7.000	29.100	0.00
2	10.000	10.100	29.100	0.71	10.000	29.100	0.00
3							
/ Result of Test : <input type="checkbox"/> Accept <input type="checkbox"/> Unaccept Remark: _____ _____ _____							
DESCRIPTION		TESTED/ INSPECTED BY		ACCEPTED BY			
Full Name-Surname		Thipakorn Thongroirot		Kittiphat Meesakda			
Position		Control & Instrument Engineer		Control & Instrument Leader			
Date		11/10/2024		29/10/2024			
FW-MTN-MI-02-01 Rev.01							


GULF	Gulf Company Limited	Date :	09/10/2024				
Conductivity Online Calibration Sheet							
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-10PAB35CQ002				
KKS Code :	2101-CG-10GMA30CQ002	Equipment Name :	CT BLOWDOWN PUMPS DISCHARGE CONDUCT				
Work Order No :	20303432	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-05 Rev.01				
Sensor :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : SC42	Serial No : N3UC01525				
Transmitter :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : FLXA21	Serial No : C2S40491				
Range :	0-4000	Error Limit : +2% of reading, + 0.01 µS/cm in Air Check	Standard Buffer : 1413				
Parameter	Before Calibrate			After Calibrate			
	Conductivity (µS/cm)	Cell Constant	Temperature (°C)	Conductivity (µS/cm)	Cell Constant	Temperature (°C)	
On-line Reading	1759.000	0.100	36.100	1864.000	0.100	36.500	
Maintenance : <input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory <input type="checkbox"/> Clean Sensor <input type="checkbox"/> Clean Chamber <input type="checkbox"/> Clean Filter <input type="checkbox"/> Clean Rotameter <input type="checkbox"/> Clean Transmitter <input type="checkbox"/> Check Cable Signal and Connection							
Step	Standard Solution (Conductivity)	AS FOUND			AS LEFT		
		Reading (µS/cm)	Temp. (°C)	Error (%)	Reading (µS/cm)	Temp. (°C)	Error (%)
1	Air	0.000	30.300	0	0.000	30.300	0
2	1413.000	1398.000	30.200	-1.06	1413.000	30.300	0
3							
/ Result of Test : <input type="checkbox"/> Accept <input type="checkbox"/> Unaccept Remark: _____ _____ _____							
DESCRIPTION		TESTED/ INSPECTED BY		ACCEPTED BY			
Full Name-Surname		Thanakhorn Suntornpaioj		Kittiphat Meesakda			
Position		Control & Instrument Engineer		Control & Instrument Leader			
Date		16/10/2024		29/10/2024			
FW-MTN-MI-05-01 Rev.01							


	Gulf Company Limited	Date :	09/10/2024				
Conductivity Online Calibration Sheet							
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-10PAB35CQ002				
KKS Code :	2101-CG-10GMB30CQ002	Equipment Name :	WASTE WATER DISCHARGE CONDUCTIVITY				
Work Order No :	20303432	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-05 Rev.01				
Sensor : Manufacturer : YOKOGAWA Model : SC42 Serial No : N3S200769 Transmitter : Manufacturer : YOKOGAWA Model : FLXA21 Serial No : C2UC07561 Range : 0-4000 Error Limit : +2% of reading, + 0.01 µS/cm in Air Check Standard Buffer : 1413							
Parameter	Before Calibrate			After Calibrate			
	Conductivity (µS/cm)	Cell Constant	Temperature (°C)	Conductivity (µS/cm)	Cell Constant	Temperature (°C)	
On-line Reading	457.100	0.100	31.900	447.700	0.100	31.700	
Maintenance : <input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory <input type="checkbox"/> Clean Sensor <input type="checkbox"/> Clean Chamber <input type="checkbox"/> Clean Filter <input type="checkbox"/> Clean Rotameter <input type="checkbox"/> Clean Transmitter <input type="checkbox"/> Check Cable Signal and Connection							
Step	Standard Solution (Conductivity)	AS FOUND			AS LEFT		
		Reading (µS/cm)	Temp. (°C)	Error (%)	Reading (µS/cm)	Temp. (°C)	Error (%)
1	Air	0.000	30.500	0	0.000	30.600	0
2	1413.000	1426.000	30.400	0.92	1413.000	30.600	0
3							
/ Result of Test : <input checked="" type="checkbox"/> Accept <input type="checkbox"/> Unaccept							
Remark: _____ _____ _____							
DESCRIPTION		TESTED/ INSPECTED BY		ACCEPTED BY			
Full Name-Surname		Thanakhom Suntornpairoj		Kittiphat Meesakda			
Position		Control & Instrument Engineer		Control & Instrument Leader			
Date		16/10/2024		29/10/2024			
FW-MTN-MI-05-01 Rev.01							

	Gulf Company Limited	Date :	07/10/2024				
Dissolved Oxygen Online Calibration Sheet							
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-10GMA30CQ003				
KKS Code :	2101-CG-10GMA30CQ003	Equipment Name :	CT BLOWDOWN PUMPS DISCHARGE DO				
Work Order No :	20303500	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-12 Rev.01				
Sensor : Manufacturer : YOKOGAWA Model : OXYGOLD G 120 Serial No : N3UA01861 Transmitter : Manufacturer : YOKOGAWA Model : FLEXA21 Serial No : C2S40492 Range : 0 - 20000 Error Limit : +/- 2 % of span Standard Buffer : No.1 7170.000 No.2							
Parameter	Before Calibrate		After Calibrate				
	Dissolved Oxygen (ppb)	Temperature (°C)	Dissolved Oxygen (ppb)	Temperature (°C)			
On-line Reading	2.500	39.300	3100.000	38.500			
Maintenance: <input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory <input type="checkbox"/> Clean Sensor <input type="checkbox"/> Clean Chamber <input type="checkbox"/> Clean Filter <input type="checkbox"/> Clean Rotameter <input type="checkbox"/> Clean Transmitter <input type="checkbox"/> Check Cable Signal and Connection							
Step	Standard Solution	AS FOUND			AS LEFT		
		Dissolved Oxygen (ppb)	Temp. (°C)	Error (%)	Dissolved Oxygen (ppb)	Temp. (°C)	Error (%)
1	7170.000	5430.000	33.500	-8.7	7170.000	33.000	0
2				0			0
3							
/ Result of Test : <input checked="" type="checkbox"/> Accept <input type="checkbox"/> Unaccept							
Remark: _____ _____ _____							
DESCRIPTION		TESTED/ INSPECTED BY			ACCEPTED BY		
Full Name-Surname		Thanakhom Suntornpairoj			Kittiphat Meesakda		
Position		Control & Instrument Engineer			Control & Instrument Leader		
Date		09/10/2024			29/10/2024		
FW-MTN-MI-12-01 Rev.01							

	Gulf Company Limited	Date :	25/11/2024				
pH Online Calibration Sheet							
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-10PAB35CQ001				
KKS Code :	2101-CG-10GMA30CQ001	Equipment Name :	CT BLOWDOWN PUMPS DISCHARGE PH				
Work Order No :	20305350	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-02 Rev.01				
pH Sensor :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : SC25V-AGP25-120	Serial No : N3W500521				
pH Transmitter :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : FLEXA21	Serial No : C2S40490				
Range :	0 - 14	Error Limit : ± 1.5 %of Span	Standard Buffer : No.1 7.000 No.2 10.000				
Parameter	Before Calibrate			After Calibrate			
	pH	mV	Temperature (°C)	pH	mV	Temperature (°C)	
On-line Reading	7.980	-37.300	29.000	7.910	-33.010	29.500	
Maintenance : <input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory <input type="checkbox"/> Clean Sensor <input type="checkbox"/> Clean Chamber <input type="checkbox"/> Clean Filter <input type="checkbox"/> Clean Rotameter <input type="checkbox"/> Clean Transmitter <input type="checkbox"/> Check Cable Signal and Connection							
Step	Standard Solution (pH)	AS FOUND			After Calibrate		
		Reading (pH)	Temp. (°C)	Error (%)	Reading (pH)	Temp. (°C)	Error (%)
1	7.000	7.130	28.500	0.93	7.000	30.000	0.00
2	10.000	10.080	30.000	0.57	10.000	30.000	0.00
3							
/ Result of Test : <input type="checkbox"/> Accept <input type="checkbox"/> Unaccept Remark: _____ _____ _____							
DESCRIPTION		TESTED/ INSPECTED BY		ACCEPTED BY			
Full Name-Surname		Thipakorn Thongroirot		Kittiphat Meesakda			
Position		Control & Instrument Engineer		Control & Instrument Leader			
Date		29/11/2024		29/11/2024			
FW-MTN-MI-02-01 Rev.01							

	Gulf Company Limited	Date :	25/11/2024				
pH Online Calibration Sheet							
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-10PAB35CQ001				
KKS Code :	2101-CG-10GMB30CQ001	Equipment Name :	WASTE WATER DISCHARGE PH				
Work Order No :	20305350	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-02 Rev.01				
pH Sensor :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : SC25V-AGP25-120	Serial No : N3W500522				
pH Transmitter :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : FLEXA21	Serial No : C2UC07563				
Range :	0 - 14	Error Limit : ± 1.5 %of Span	Standard Buffer : No.1 7.000 No.2 10.000				
Parameter	Before Calibrate			After Calibrate			
	pH	mV	Temperature (°C)	pH	mV	Temperature (°C)	
On-line Reading	7.130	2.010	31.000	7.080	1.980	31.000	
Maintenance : <input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory <input type="checkbox"/> Clean Sensor <input type="checkbox"/> Clean Chamber <input type="checkbox"/> Clean Filter <input type="checkbox"/> Clean Rotameter <input type="checkbox"/> Clean Transmitter <input type="checkbox"/> Check Cable Signal and Connection							
Step	Standard Solution (pH)	AS FOUND			After Calibrate		
		Reading (pH)	Temp. (°C)	Error (%)	Reading (pH)	Temp. (°C)	Error (%)
1	7.000	7.110	29.000	0.79	7.000	29.000	0.00
2	10.000	10.080	29.500	0.57	10.000	29.500	0.00
3							
/ Result of Test : <input type="checkbox"/> Accept <input type="checkbox"/> Unaccept Remark: _____ _____ _____							
DESCRIPTION		TESTED/ INSPECTED BY		ACCEPTED BY			
Full Name-Surname		Thipakorn Thongroirot		Kittiphat Meesakda			
Position		Control & Instrument Engineer		Control & Instrument Leader			
Date		29/11/2024		29/11/2024			
FW-MTN-MI-02-01 Rev.01							

	Gulf Company Limited	Date :	25/11/2024				
Conductivity Online Calibration Sheet							
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-10PAB35CQ002				
KKS Code :	2101-CG-10GMA30CQ002	Equipment Name :	CT BLOWDOWN PUMPS DISCHARGE CONDUCT				
Work Order No :	20305335	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-05 Rev.01				
Sensor :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : SC42	Serial No : N3UC01525				
Transmitter :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : FLXA21	Serial No : C2S40491				
Range :	0-4000	Error Limit : +2% of reading, + 0.01 µS/cm in Air Check	Standard Buffer : 1413				
Parameter	Before Calibrate			After Calibrate			
	Conductivity (µS/cm)	Cell Constant	Temperature (°C)	Conductivity (µS/cm)	Cell Constant	Temperature (°C)	
On-line Reading	2.010	1.010	34.000	2.060	1.020	34.000	
Maintenance : <input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory <input type="checkbox"/> Clean Sensor <input type="checkbox"/> Clean Chamber <input type="checkbox"/> Clean Filler <input type="checkbox"/> Clean Rotameter <input type="checkbox"/> Clean Transmitter <input type="checkbox"/> Check Cable Signal and Connection							
Step	Standard Solution (Conductivity)	AS FOUND			AS LEFT		
		Reading (µS/cm)	Temp. (°C)	Error (%)	Reading (µS/cm)	Temp. (°C)	Error (%)
1	Air	0.000	34.000	0	0.000	34.000	0
2	1413.000	1407.000	34.000	-0.42	1413.000	34.000	0
3							
/ Result of Test : <input checked="" type="checkbox"/> Accept <input type="checkbox"/> Unaccept							
Remark:							
DESCRIPTION		TESTED/ INSPECTED BY		ACCEPTED BY			
Full Name-Surname		Thipakorn Thongroiyo		Kittiphat Meesakda			
Position		Control & Instrument Engineer		Control & Instrument Leader			
Date		27/11/2024		29/11/2024			
FW-MTN-MI-05-01 Rev.01							

	Gulf Company Limited	Date :	25/11/2024				
Conductivity Online Calibration Sheet							
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-10PAB35CQ002				
KKS Code :	2101-CG-10GMB30CQ002	Equipment Name :	WASTE WATER DISCHARGE CONDUCTIVITY				
Work Order No :	20305335	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-05 Rev.01				
Sensor :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : SC42	Serial No : N3S200769				
Transmitter :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : FLXA21	Serial No : C2UC07561				
Range :	0-4000	Error Limit : +2% of reading, + 0.01 µS/cm in Air Check	Standard Buffer : 1413				
Parameter	Before Calibrate			After Calibrate			
	Conductivity (µS/cm)	Cell Constant	Temperature (°C)	Conductivity (µS/cm)	Cell Constant	Temperature (°C)	
On-line Reading	1.010	1.050	33.100	1.120	1.030	33.200	
Maintenance : <input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory <input type="checkbox"/> Clean Sensor <input type="checkbox"/> Clean Chamber <input type="checkbox"/> Clean Filler <input type="checkbox"/> Clean Rotameter <input type="checkbox"/> Clean Transmitter <input type="checkbox"/> Check Cable Signal and Connection							
Step	Standard Solution (Conductivity)	AS FOUND			AS LEFT		
		Reading (µS/cm)	Temp. (°C)	Error (%)	Reading (µS/cm)	Temp. (°C)	Error (%)
1	Air	0.000	33.000	0	0.000	33.000	0
2	1413.000	1419.000	33.100	0.42	1413.000	33.100	0
3							
/ Result of Test : <input checked="" type="checkbox"/> Accept <input type="checkbox"/> Unaccept							
Remark:							
DESCRIPTION		TESTED/ INSPECTED BY		ACCEPTED BY			
Full Name-Surname		Thipakorn Thongroiyo		Kittiphat Meesakda			
Position		Control & Instrument Engineer		Control & Instrument Leader			
Date		27/11/2024		29/11/2024			
FW-MTN-MI-05-01 Rev.01							

	Gulf Company Limited	Date :	25/11/2024														
Dissolved Oxygen Online Calibration Sheet																	
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-10GMA30CQ003														
KKS Code :	2101-CG-10GMA30CQ003	Equipment Name :	CT BLOWDOWN PUMPS DISCHARGE DO														
Work Order No :	20305355	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-12 Rev.01														
Sensor :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : OXYGOLD G 120	Serial No : N3UA01861														
Transmitter :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : FLEXA21	Serial No : C2S40492														
Range :	0 - 20000	Error Limit :	+/- 2 % of span														
		Standard Buffer :	No.1 7170.000 No.2														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Parameter</th> <th colspan="2">Before Calibrate</th> <th colspan="2">After Calibrate</th> </tr> <tr> <th>Dissolved Oxygen (ppb)</th> <th>Temperature (°C)</th> <th>Dissolved Oxygen (ppb)</th> <th>Temperature (°C)</th> </tr> <tr> <td>On-line Reading</td> <td>1203.000</td> <td>33.000</td> <td>2360.000</td> <td>34.000</td> </tr> </table>				Parameter	Before Calibrate		After Calibrate		Dissolved Oxygen (ppb)	Temperature (°C)	Dissolved Oxygen (ppb)	Temperature (°C)	On-line Reading	1203.000	33.000	2360.000	34.000
Parameter	Before Calibrate		After Calibrate														
	Dissolved Oxygen (ppb)	Temperature (°C)	Dissolved Oxygen (ppb)	Temperature (°C)													
On-line Reading	1203.000	33.000	2360.000	34.000													
Maintenance : <input checked="" type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory <input type="checkbox"/> Clean Sensor <input type="checkbox"/> Clean Chamber <input type="checkbox"/> Clean Filter <input type="checkbox"/> Clean Rotameter <input type="checkbox"/> Clean Transmitter <input type="checkbox"/> Check Cable Signal and Connection																	
Step	Standard Solution	AS FOUND			AS LEFT												
		Dissolved Oxygen (ppb)	Temp. (°C)	Error (%)	Dissolved Oxygen (ppb)	Temp. (°C)	Error (%)										
1	7170.000	4856.000	33.000	-11.57	7168.000	33.000	-0.01										
2				0			0										
3																	
/ Result of Test : <input checked="" type="checkbox"/> Accept <input type="checkbox"/> Unaccept																	
Remark: _____ _____ _____																	
DESCRIPTION	TESTED/ INSPECTED BY			ACCEPTED BY													
Full Name-Surname	Thanakhom Suntornpairoj			Kittiphat Meesakda													
Position	Control & Instrument Engineer			Control & Instrument Leader													
Date	27/11/2024			23/11/2024													
FW-MTN-MI-12-01 Rev.01																	

	Gulf Company Limited	Date :	20/12/2024																				
pH Online Calibration Sheet																							
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-10PAB35CQ001																				
KKS Code :	2101-CG-10GMA30CQ001	Equipment Name :	CT BLOWDOWN PUMPS DISCHARGE PH																				
Work Order No :	20306998	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-02 Rev.01																				
pH Sensor :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : SC25V-AGP25-120	Serial No : N3W500521																				
pH Transmitter :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : FLEXA21	Serial No : C2S40490																				
Range :	0 - 14	Error Limit :	± 1.5 % of Span																				
		Standard Buffer :	No.1 7.000 No.2 10.000																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Parameter</th> <th colspan="3">Before Calibrate</th> <th colspan="3">After Calibrate</th> </tr> <tr> <th>pH</th> <th>mV</th> <th>Temperature (°C)</th> <th>pH</th> <th>mV</th> <th>Temperature (°C)</th> </tr> <tr> <td>On-line Reading</td> <td>7.820</td> <td>-51.000</td> <td>32.000</td> <td>7.880</td> <td>-53.200</td> <td>32.400</td> </tr> </table>				Parameter	Before Calibrate			After Calibrate			pH	mV	Temperature (°C)	pH	mV	Temperature (°C)	On-line Reading	7.820	-51.000	32.000	7.880	-53.200	32.400
Parameter	Before Calibrate				After Calibrate																		
	pH	mV	Temperature (°C)	pH	mV	Temperature (°C)																	
On-line Reading	7.820	-51.000	32.000	7.880	-53.200	32.400																	
Maintenance : <input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory <input type="checkbox"/> Clean Sensor <input type="checkbox"/> Clean Chamber <input type="checkbox"/> Clean Filter <input type="checkbox"/> Clean Rotameter <input type="checkbox"/> Clean Transmitter <input type="checkbox"/> Check Cable Signal and Connection																							
Step	Standard Solution (pH)	AS FOUND			After Calibrate																		
		Reading (pH)	Temp. (°C)	Error (%)	Reading (pH)	Temp. (°C)	Error (%)																
1	7.000	7.120	30.000	0.86	7.000	30.000	0.00																
2	10.000	10.180	31.000	1.29	10.000	31.000	0.00																
3																							
/ Result of Test : <input type="checkbox"/> Accept <input type="checkbox"/> Unaccept																							
Remark: _____ _____ _____																							
DESCRIPTION	TESTED/ INSPECTED BY			ACCEPTED BY																			
Full Name-Surname	Thipakorn Thongroirot			Kittiphat Meesakda																			
Position	Control & Instrument Engineer			Control & Instrument Leader																			
Date	23/12/2024			24/12/2024																			
FW-MTN-MI-02-01 Rev.01																							

GULF	Gulf Company Limited	Date :	20/12/2024		
pH Online Calibration Sheet					
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-10PAB35CQ001		
KKS Code :	2101-CG-10GMB30CQ001	Equipment Name :	WASTE WATER DISCHARGE PH		
Work Order No :	20306998	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-02 Rev.01		
pH Sensor :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : SC25V-AGP25-120	Serial No : N3W500522		
pH Transmitter :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : FLEXA21	Serial No : C2UC07563		
Range :	0 - 14	Error Limit : ± 1.5 %of Span	Standard Buffer : No.1 7.000 No.2 10.000		
Parameter	Before Calibrate		After Calibrate		
	pH	mV	Temperature (°C)		
On-line Reading	7.280	-10.990	30.000		
	pH	mV	Temperature (°C)		
	7.200	-4.530	30.000		
Maintenance : <input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory <input type="checkbox"/> Clean Sensor <input type="checkbox"/> Clean Chamber <input type="checkbox"/> Clean Filler <input type="checkbox"/> Clean Rotameter <input type="checkbox"/> Clean Transmitter <input type="checkbox"/> Check Cable Signal and Connection					
Step	Standard Solution (pH)	AS FOUND		After Calibrate	
		Reading (pH)	Temp. (°C)	Error (%)	Reading (pH)
1	7.000	7.210	29.000	1.50	7.000
2	10.000	10.160	29.000	1.14	10.000
3					
/ Result of Test : <input type="checkbox"/> Accept <input type="checkbox"/> Unaccept Remark: _____ _____ _____					
DESCRIPTION		TESTED/ INSPECTED BY		ACCEPTED BY	
Full Name-Surname		Thipakorn Thongroirot		Kittiphat Meesakda	
Position		Control & Instrument Engineer		Control & Instrument Leader	
Date		23/12/2024		24/12/2024	
FW-MTN-MI-02-01 Rev.01					


GULF	Gulf Company Limited	Date :	20/12/2024		
Conductivity Online Calibration Sheet					
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-10PAB35CQ002		
KKS Code :	2101-CG-10GMA30CQ002	Equipment Name :	CT BLOWDOWN PUMPS DISCHARGE CONDUCT		
Work Order No :	20306938	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-05 Rev.01		
Sensor :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : SC42	Serial No : N3UC01525		
Transmitter :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : FLXA21	Serial No : C2S40491		
Range :	0-4000	Error Limit : +2% of reading, + 0.01 µS/cm in Air Check	Standard Buffer : 1413		
Parameter	Before Calibrate		After Calibrate		
	Conductivity (µS/cm)	Cell Constant	Temperature (°C)		
On-line Reading	2.340	1.020	32.000		
	Conductivity (µS/cm)	Cell Constant	Temperature (°C)		
	2.280	1.000	32.000		
Maintenance : <input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory <input type="checkbox"/> Clean Sensor <input type="checkbox"/> Clean Chamber <input type="checkbox"/> Clean Filler <input type="checkbox"/> Clean Rotameter <input type="checkbox"/> Clean Transmitter <input type="checkbox"/> Check Cable Signal and Connection					
Step	Standard Solution (Conductivity)	AS FOUND		AS LEFT	
		Reading (µS/cm)	Temp. (°C)	Error (%)	Reading (µS/cm)
1	Air	0.000	31.000	0	0.000
2	1413.000	1405.000	30.000	-0.57	1413.000
3					
/ Result of Test : <input checked="" type="checkbox"/> Accept <input type="checkbox"/> Unaccept Remark: _____ _____ _____					
DESCRIPTION		TESTED/ INSPECTED BY		ACCEPTED BY	
Full Name-Surname		Thipakorn Thongroirot		Kittiphat Meesakda	
Position		Control & Instrument Engineer		Control & Instrument Leader	
Date		23/12/2024		24/12/2024	
FW-MTN-MI-05-01 Rev.01					

GULF	Gulf Company Limited	Date :	20/12/2024				
Conductivity Online Calibration Sheet							
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-10PAB35CQ002				
KKS Code :	2101-CG-10GMB30CQ002	Equipment Name :	WASTE WATER DISCHARGE CONDUCTIVITY				
Work Order No :	20306938	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-05 Rev.01				
Sensor :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : SC42	Serial No : N3S200769				
Transmitter :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : FLXA21	Serial No : C2UC07561				
Range :	0-4000	Error Limit : +2% of reading, + 0.01 µS/cm in Air Check	Standard Buffer : 1413				
Parameter	Before Calibrate			After Calibrate			
	Conductivity (µS/cm)	Cell Constant	Temperature (°C)	Conductivity (µS/cm)	Cell Constant	Temperature (°C)	
On-line Reading	2.010	1.030	31.000	2.130	1.020	30.500	
Maintenance : <input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory <input type="checkbox"/> Clean Sensor <input type="checkbox"/> Clean Chamber <input type="checkbox"/> Clean Filter <input type="checkbox"/> Clean Rotameter <input type="checkbox"/> Clean Transmitter <input type="checkbox"/> Check Cable Signal and Connection							
Step	Standard Solution (Conductivity)	AS FOUND			AS LEFT		
		Reading (µS/cm)	Temp. (°C)	Error (%)	Reading (µS/cm)	Temp. (°C)	Error (%)
1	Air	0.000	31.000	0	0.000	31.000	0
2	1413.000	1410.000	30.000	-0.21	1413.000	30.000	0
3							
/ Result of Test : <input checked="" type="checkbox"/> Accept <input type="checkbox"/> Unaccept Remark: _____ _____ _____							
DESCRIPTION	TESTED/ INSPECTED BY			ACCEPTED BY			
Full Name-Surname	Thipakorn Thongroiyot			Kittiphat Meesakda			
Position	Control & Instrument Engineer			Control & Instrument Leader			
Date	23/12/2024			24/12/2024			
FW-MTN-MI-05-01 Rev.01							

GULF	Gulf Company Limited	Date :	20/12/2024				
Dissolved Oxygen Online Calibration Sheet							
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-10GMA30CQ003				
KKS Code :	2101-CG-10GMA30CQ003	Equipment Name :	CT BLOWDOWN PUMPS DISCHARGE DO				
Work Order No :	20307018	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-12 Rev.01				
Sensor :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : OXYGOLD G 120	Serial No : N3UA01861				
Transmitter :	Manufacturer : YOKOGAWA	Model : FLEXA21	Serial No : C2S40492				
Range :	0 - 20000	Error Limit : +/- 2 % of span	Standard Buffer : No.1 7170.000 No.2				
Parameter	Before Calibrate		After Calibrate				
	Dissolved Oxygen (ppb)	Temperature (°C)	Dissolved Oxygen (ppb)	Temperature (°C)			
On-line Reading	1215.000	33.000	2185.000	34.000			
Maintenance: <input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory <input type="checkbox"/> Clean Sensor <input type="checkbox"/> Clean Chamber <input type="checkbox"/> Clean Filter <input type="checkbox"/> Clean Rotameter <input type="checkbox"/> Clean Transmitter <input type="checkbox"/> Check Cable Signal and Connection							
Step	Standard Solution	AS FOUND			AS LEFT		
		Dissolved Oxygen (ppb)	Temp. (°C)	Error (%)	Dissolved Oxygen (ppb)	Temp. (°C)	Error (%)
1	7170.000	5186.000	32.000	-9.92	7170.000	32.000	0
2				0			0
3							
/ Result of Test : <input checked="" type="checkbox"/> Accept <input type="checkbox"/> Unaccept Remark: _____ _____ _____							
DESCRIPTION	TESTED/ INSPECTED BY			ACCEPTED BY			
Full Name-Surname	Thipakorn Thongroiyot			Kittiphat Meesakda			
Position	Control & Instrument Engineer			Control & Instrument Leader			
Date	23/12/2024			24/12/2024			
FW-MTN-MI-12-01 Rev.01							

ภาคผนวก ข-3

แผนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิต (PM Plan)

		<p align="center">PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN for YEAR 2024</p> <p align="center">MECHANICAL SECTION : MAINTENANCE DEPARTMENT</p>												GROUP NO. :	
บริษัท กัลฟ์ รัฟท์ จำกัด 525 ม.4 ถนนวิเศษชัยชาญ ขอบ E10 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140														SYSTEM :	
														DATE : 1-Jan-24	
														REV. 01	
Maintenance plan	Maintenance Plan Text	Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
		Date													
M201AA22-001	STEAM TRAP INSPECTION			I						I					
M201AG21-001	EMERGENCY DIESEL GENERATOR INSPECTION									Y	L				
M201AN21-001	AIR COMPRESSOR AND AIR DRYER INSPECTION					Y									
M201AN22-001	COOLING TOWER FAN GEAR INSPECTION		L						L						
M201AP21-001	PUMP AND BLOWER				V			L		V			L	V	
M201AP22-001	FIRE PROTECTION PUMP INSPECTION					Y	L								
M201AP23-003	CHEMICAL DOSING PUMP INSPECTION					L						L			
M201LU21-001	LUBE OIL SAMPLING FOR ANALYSIS			Q				Q			Q			Q	
M201AE21-001	OVERHEAD CRANE 8 TON INSPECTION					Y						Y			
M201FL21-001	FORKLIFT TRUCKS 3 TON - INSPECTION					V	L								
M201HA21-001	HRSG SYSTEM INSPECTION			Y											
M201MB21-001	GAS TURBINE SGT-800 ENCLOSURE INSPECTION					I						I			
M201MB21-001	CHILLER UNIT INSPECTION										I				
REMARK.						DESCRIPTION OF ACTIVITIES & LEGENDS Y : Yearly Test/Replace L : Lube oil change/ regrease Q : Lube oil quality check I : Visual Inspection and Clean V : Vibration & temp. check									



บริษัท กัลฟ์ รัฟไฟ จำกัด

525 ม.4 ถนนธวัชบุรี ตำบลบ้านใหม่ อ.บ้านใหม่ จ.ระยอง 21140

PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN for YEAR 2024

CONTROL & INSTRUMENT SECTION : MAINTENANCE DEPARTMENT

GROUP NO. :

SYSTEM :

DATE :

REV. 00

Maintenance plan	Maintenance Plan Text	Month	Jan			Feb			Mar			Apr			May			Jun			Jul			Aug			Sep			Oct			Nov			Dec		
		Date																																				
I201CQ11-101	CONDUCTIVITY ANALYZER WTP RO A (1M)		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I				
I201CQ11-102	CONDUCTIVITY ANALYZER WTP RO B (1M)		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I				
I201CQ11-103	CONDUCTIVITY ANALYZER BOP (1M)		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I				
I201CQ11-104	ORP ANALYZER BOP AND WTP (1M)		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I				
I201CQ11-105	CONDUCTIVITY ANALYZER HRSG (1M)		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I				
I201CQ12-101	PH ANALYZER WTP RO A (1M)		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I				
I201CQ12-102	PH ANALYZER WTP RO B (1M)		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I				
I201CQ12-103	PH ANALYZER ANALYZER BOP (1M)		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I				
I201CQ12-104	PH ANALYZER HRSG (1M)		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I				
I201CQ13-101	DO ANALYZER HRSG AND BOP (1M)		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I				
I201CQ14-101	CEMS ANALYZER UNIT 11 INSPECTION (1M)		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I				
I201CQ14-102	CEMS ANALYZER UNIT 12 INSPECTION (1M)		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I				
I201CW15-101	DCS CONSOLE STATION (3M)		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I		M	I				
I201CW15-102	PM DCS Printer (3M)		M	I								M	I								M	I							M	I								
I201AA16-101	SHUT OFF VALVE UNIT 11 INSPECTION (1Y)																				Y	I																
I201AA16-102	SHUT OFF VALVE UNIT 12 INSPECTION (1Y)																				Y	I																
I201CQ15-101	SILICA ANALYZER INSPECTION (3M)		M	I								M	I								M	I						M	I									

REMARK.

DESCRIPTION OF ACTIVITIES & LEGENDS

RA : Re-alignment Y : Yearly Test/Replace L : Lube oil change/ regrease M : Monthly inspection/calibration
Q : Lube oil quality check I : Visual Inspection and Clean V : Vibration & temp. check

ภาคผนวก ข-4

ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน/

สรุปรายการรับเรื่องร้องเรียน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567



ESMS Procedure

Grievance Handling Procedure

Document Number: ESMS-En-P-02

Area of Applicability: Gulf Group Plant Facilities

Responsible Center: Corporate EH&S Management

Current Revision: 0

Current Revision Date: 15 December 2018

Reviewed By:

Vice President – Corporate EH&S Management

Approved By:

Senior Vice President – Plant Services and Corporate EHS Leader

Document Number: ESMS-En-P-02
Document Title: Grievance Handling Procedure
Revision Number: 0
Date: 15 December 2018



REVISION HISTORY

NOTE

Document is due for a sixth revision, revise and reissue it as a new, original document using the current document number.

REVISION	REASON FOR REVISION	APPROVED BY
Revision 0 Dated 15 June 2018	Initial Release	Sarote Navasuwitsawa
Revision 1 Dated		
Revision 2 Dated		
Revision 3 Dated		
Revision 4 Dated		
Revision 5 Dated		

[illegible] Gulf

SECTION	DESCRIPTION	PAGE NUMBER
	TITLE PAGE	1
	REVISION HISTORY	2
	DISTRIBUTION LIST	3
	TABLE OF CONTENTS	4
1.0	PURPOSE	5
2.0	SCOPE	5
3.0	DEFINITIONS	5
4.0	RESPONSIBILITY	6
5.0	PROCEDURE	7
6.0	REFERENCE DOCUMENTS	9
7.0	ATTACHMENTS	10

1 Purpose

- 1.1 เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของโรงไฟฟ้า และเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุ และแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น โดยกำหนดเป็นกรอบการดำเนินงานที่มีความชัดเจนและมุ่งให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท กัลฟ์
- 1.2 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อร้องเรียนทั้งหมดจะได้รับการบันทึก ตรวจสอบหาสาเหตุ และดำเนินการแก้ไข รวมถึงการวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำในอนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของโรงไฟฟ้าต่อไป

2 Scope

- 2.1 ใช้ในการระบุ และติดตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่พนักงานภายในโรงไฟฟ้าและผู้ปฏิบัติงานภายในโรงไฟฟ้า

3 Definitions

- 3.1 ข้อร้องเรียน หมายถึง คำร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยในพื้นที่โดยรอบโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้า รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินการของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้า รวมถึงหนังสือแจ้งเรื่องร้องเรียนจากทางราชการ
- 3.2 ผู้ร้องเรียน หมายถึง ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่โดยรอบโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้า รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้า
- 3.3 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หมายถึง วิธีการที่ผู้ร้องเรียนใช้ในการแจ้งข้อร้องเรียน ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้า ได้แก่ การแจ้งด้วยตนเอง โทรศัพท์ โทรสาร บันทึกลงจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยแจ้งผ่านทางผู้นำชุมชน คณะกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน คณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- 3.4 คณะกรรมการการมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง คณะกรรมการซึ่งตั้งขึ้นเฉพาะโรงไฟฟ้า IPP ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้า

- 3.5 คณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมายถึง คณะกรรมการซึ่งตั้งขึ้นเฉพาะโรงไฟฟ้า SPP ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้า
- 3.6 ผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้า

4 Responsibility

- 4.1 ในกรณีของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า สำนักงานสนามมีสถานะเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ทำหน้าที่รับแจ้งข้อร้องเรียน ในกรณีของโรงไฟฟ้า Central Control Room (CCR) มีสถานะเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โดยหัวหน้ากะมีหน้าที่รับแจ้งข้อร้องเรียน ซึ่งถูกแจ้งผ่านได้จากทุกช่องทางทั้งในและนอกเวลาทำการ ตลอด 24 ชม. ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุเบื้องต้นในทันที และเสนอต่อผู้จัดการโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า หรือ ผู้จัดการโรงไฟฟ้าพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยต้องบันทึกรายละเอียดของข้อร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้เป็นผู้บันทึกด้วยตนเอง รวมถึงการแจ้งผลและความคืบหน้าในดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนต่อผู้ร้องเรียนด้วย
- 4.2 ผู้จัดการโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า หรือ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า มีหน้าที่
- 4.2.1 รับทราบข้อร้องเรียน
- 4.2.2 พิจารณาและสั่งการ แก้ไขข้อร้องเรียน รวมถึงมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการดังกล่าว
- 4.2.3 ดำเนินการประชุมรวบรวมข้อร้องเรียน วิเคราะห์และประเมินผลเป็นรายเดือน และจัดทำรายงานสรุปเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต
- 4.3 คณะกรรมการการมีส่วนร่วมของชุมชน คณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่รับทราบข้อร้องเรียน ร่วมตรวจสอบสาเหตุ พิจารณาผลการดำเนินการ และรับทราบผลการแก้ไขข้อร้องเรียน รวมถึงเป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ผลการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้นๆ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีในการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนระหว่างผู้ร้องเรียนและโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือ โรงไฟฟ้า

5 Procedure

- 5.1 การระบุกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถพิจารณาได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิผู้ได้รับผลกระทบ แจ้งข้อร้องเรียนหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นไปยังโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้า ผ่านทางช่องทางรับข้อร้องเรียนตามที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบ
- 5.2 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้า มีสถานะเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียน รวมถึงเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ที่ปฏิบัติงานหน้าที่ในพื้นที่นั้นๆ มีหน้าที่ต้องรับแจ้งข้อร้องเรียนที่มีการแจ้งจากผู้ที่ได้รับผลกระทบผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การแจ้งด้วยตนเอง โทรศัพท์ โทรสาร บันทึกรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ทั้งในและนอกเวลา ทำการตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ร้องเรียนหรือเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าต้องบันทึกรายละเอียดของเรื่องร้องเรียนนั้นๆ ลงใน Attachment_A1_Complaint Receipt and Investigation Form
- 5.3 เมื่อโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า (โดยเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์) หรือโรงไฟฟ้า (โดยหัวหน้ากะ) ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ต้องดำเนินการตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้น และต้องแจ้งผลหรือความคืบหน้าในการดำเนินการต่อผู้ร้องเรียนภายใน 24 ชั่วโมง และทุก 2 วัน หากการดำเนินการแก้ไขหรือหาสาเหตุยังไม่แล้วเสร็จ โดยต้องบันทึกรายละเอียดลงใน Attachment_A1_Complaint Receipt and Investigation Form
- 5.4 การดำเนินการภายหลังการตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้นของข้อร้องเรียน
- 5.4.1 กรณีของข้อร้องเรียนที่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดหรือไม่สามารถแก้ไขได้ในทันที ให้ดำเนินการประชุมหาสาเหตุเชิงลึก รวมถึงการกำหนดแนวทางแก้ไขรวมถึงการกำหนดแนวทางแก้ไขและมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไข โดยต้องแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ และให้บันทึกรายละเอียดการดำเนินการลงในแบบฟอร์มข้อร้องเรียนและการสอบสวนสาเหตุด้วย
- 5.4.2 กรณีที่ทราบสาเหตุแน่ชัดหรือสามารถแก้ไขข้อร้องเรียนนั้นได้ในทันที ให้นำเสนอต่อผู้จัดการโรงไฟฟ้าเพื่อพิจารณาและสั่งการทันที
- 5.5 เมื่อผู้จัดการโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า หรือผู้จัดการโรงไฟฟ้าได้รับการแจ้งข้อร้องเรียนตามข้อ 5.4.1 และ 5.4.2 แล้ว ให้พิจารณาว่าข้อร้องเรียนนั้นๆ มีสาเหตุมาจากการดำเนินการของโรงไฟฟ้าหรือไม่ เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
- 5.6 การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน กรณีข้อร้องเรียนที่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดหรือไม่สามารถแก้ไขได้ในทันทีที่นำเข้าสู่ที่ประชุมหาสาเหตุเชิงลึกแล้วพบว่า ข้อร้องเรียนนั้นๆ มีสาเหตุมาจากการดำเนินการของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือ

โรงไฟฟ้าจริง ให้นำข้อสรุปจากการประชุมหาสาเหตุเชิงลึกมาดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนโดยเร็ว กรณีข้อร้องเรียนที่มีสาเหตุชัดเจนสามารถแก้ไขได้ทันที หากพบว่าเป็นผลมาจากการดำเนินการของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าจริง ให้กำหนดมาตรการและดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

5.7 การดำเนินการภายหลังการแก้ไขข้อร้องเรียน

5.7.1 เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนแล้วเสร็จให้ชี้แจงผลการแก้ไขข้อร้องเรียนต่อผู้ร้องเรียน และแจ้งต่อคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของชุมชน คณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี หรือส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงชี้แจงมาตรการป้องกันและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่โรงไฟฟ้าดำเนินการอยู่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียน


5.7.2 กรณีที่สอบสวนหาสาเหตุเบื้องต้น หรือประชุมหาสาเหตุเชิงลึกแล้วพบว่า ข้อร้องเรียนนั้นๆ ไม่ได้มีสาเหตุ มาจากการดำเนินการของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้า ให้รับชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ร้องเรียน รวมถึงชี้แจงมาตรการป้องกันและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการทำอยู่เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และแจ้งต่อคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของชุมชน คณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี หรือส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบด้วย

- 5.8 การแจ้งผลการแก้ไขข้อร้องเรียนภายหลังการดำเนินการแก้ไขแล้วนั้น ให้แจ้งผลการดำเนินการต่อผู้ร้องเรียนเพื่อลงนามรับรองผลการแก้ไข และแจ้งต่อคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของชุมชน คณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ เพื่อทราบ ทั้งนี้ หากผลการแก้ไขยังไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้นำกลับเข้ากระบวนการสอบสวนสาเหตุเชิงลึกเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป เว้นแต่การแก้ไขข้อร้องเรียนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน แต่ทางผู้ร้องเรียนไม่ยินยอมรับการแก้ไขและไม่ยอมลงนามรับรองผลการแก้ไขโดยไม่มีสาเหตุ ให้นำผลการแก้ไขข้อร้องเรียนเสนอต่อคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของชุมชน คณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี พิจารณากรณีทราบผลการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้นๆ ได้ โดยในกรณีของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าที่ไม่มีคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของชุมชน คณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี ให้เสนอต่อผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจในเครือ (Asset Management Department: AMD) เพื่อพิจารณารับรองผลการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนต่อไป



- 5.9 รวบรวมข้อร้องเรียน วิเคราะห์และประเมินผลเป็นรายเดือน โดยจัดทำรายงานใน Attachment_A2_Monthly Summary Record of Complaint Receipt เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ AMD ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ส่วนสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ เป็นต้น รวมถึงติดตามตรวจสอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต

แผนผังการดำเนินการรับข้อร้องเรียน



6 Reference Documents

- 6.1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าโคกแก้ว 1 (กุมภาพันธ์, 2555)
6.2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าตกแก้ว 2 (กุมภาพันธ์, 2555)
6.3 การทบทวนข้อมูลของผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าตลิ่งชัน (มีนาคม, 2554)
6.4 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้า นครเนื่องเขต (เมษายน, 2556)



- 6.5 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าหนองลอก ครั้งที่ 1 (เมษายน, 2556)
6.6 รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าเขียงรากน้อย ครั้งที่ 1 (กรกฎาคม, 2556)
6.7 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าหนองแคว 2 ส่วนขยายครั้งที่ 1 (กรกฎาคม, 2556)
6.8 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้งที่ 4 ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าหนองแขง (มิถุนายน, 2557)
6.9 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าอุทัย (มีนาคม, 2555)

7 Attachments

- 7.1 Attachment_A1_Complaint Receipt and Investigation Form
7.2 Attachment_A2_Monthly Summary Record of Complaint Receipt



รายงานสรุปรายการรับข้อร้องเรียนประจำเดือน (Monthly Summary Record of Complaint Receipt)

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 โรงไฟฟ้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

[illegible]

* การนำตัวรายงานสรุปปลายการข้อเท็จจริงและประเด็นที่ต้องน้อมรับความเสี่ยงแบบโพสิทีฟขึ้นข้อร้องเรียนและภาคอบสวนสหภาพท้าย

FP-EHS-06-02 Rev.00



รายงานสรุปรายการรับข้อร้องเรียนประจำเดือน (Monthly Summary Record of Complaint Receipt)

ประจำเดือน ธันวาคม 2567 โรงไฟฟ้าวังคาหมิน

[illegible]

* การนำวัสดุจากงานสถาปัตยกรรมหรือเครื่องเรือนเก่ามาขึ้นรูปเป็นรูปปั้นหรือเครื่องเรือนใหม่ การดัดแปลงตกแต่งใหม่

FP-EHS-06-02 Rev. 00

ภาคผนวก ข-5

เอกสารการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตและใช้ระบบ Dry Low NOx

Gas Turbine Data - SGT-800 Enhanced

General Identification

Type	Industrial
Model	SGT-800
Applications	Simple cycle, Power Generation Cogeneration cycle Combined cycle
Number of shafts	1


Gas Turbine

Drive shaft position	Cold end
Type of compressor	Axial flow
Number of compressor stages	15 stages total (3 stages with variable guide vanes)
Number of compr. extractions	5 (3rd, 5th, 8th, 10th and 15th stage)
Pressure ratio	21.9:1 (at ISO and N.G. fuel)
Nominal output (net)	52,8 MWe (at ISO and N.G. fuel)
Nominal heat rate (net)	9287 kJ/kWh (at ISO and N.G. fuel)
Nominal efficiency (net)	38,8 %
Nominal exhaust flow	138 kg/s (at ISO and N.G. fuel)
Nominal exhaust temperature	550 °C (at ISO and N.G. fuel)
Type of turbine	Axial flow
Number of turbine stages	3 (Stage 1: Film cooled; Stage 2: Convection cooled; Stage 3: Non-cooled)
Turbine inlet temperature	1237,6 °C (average thermodyn. mixed gas temp.)
Rotor weight (including blading)	7200 kg
Rotor construction	Electron beam welded compressor, bolted turbine discs

Nominal rotor speed	6600 rpm [after gear (4-pole) = 1500 rpm]
Thrust bearing type	Tilting pad (forced lubrication)
Journal bearing type	Tilting pad (forced lubrication)
Nominal thrust load	200000 N
Type of combustor	Single, annular combustion chamber Low emission variant, dry
Number of burners	30
Burners type	Single fuel or dual fuel

ภาคผนวก ข-6

การสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและเครื่องวัดปริมาณฝุ่น
CEMs and Dust Analyzer Calibration และผลการสอบเทียบระบบ CEMs
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

	เลขที่เอกสาร (Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
วิธีปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและ เครื่องวัดปริมาณฝุ่น CEMs and Dust Analyzer Calibration	WI-MTN-MI-09	01		
	วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
	01 มกราคม 2566	3	จาก (of)	31

1. จุดประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในส่วนงานบำรุงรักษา โรงไฟฟ้า ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และปลอดภัย คำนึงถึงความปลอดภัยของเครื่องจักร

2. ขอบเขต

วิธีปฏิบัติงานนี้ ใช้ในโรงไฟฟ้า SPP กลุ่มบริษัท กัลฟ์ เท่านั้น

3. คำจำกัดความ

บริษัทฯ หมายถึง โรงไฟฟ้า SPP ในกลุ่มบริษัท กัลฟ์
พนักงาน หมายถึง บุคลากรของโรงไฟฟ้า SPP ในกลุ่มบริษัท กัลฟ์


4. ผู้ปฏิบัติงาน

- 4.1 ผู้จัดการส่วนบำรุงรักษา รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอน
- 4.2 หัวหน้าแผนกบำรุงรักษา รับผิดชอบสั่งการ, ตรวจสอบและแก้ไขความผิดปกติของอุปกรณ์ เครื่องจักร
- 4.3 วิศวกรบำรุงรักษา รับผิดชอบตรวจสอบและแก้ไขความผิดปกติของอุปกรณ์ เครื่องจักร
- 4.4 หน่วยงานบำรุงรักษา รับผิดชอบควบคุม ตรวจสอบและแก้ไขความผิดปกติของอุปกรณ์ เครื่องจักร
- 4.5 หน่วยงานเดินเครื่อง รับผิดชอบควบคุมการเดินเครื่อง ให้เป็นไปตามขั้นตอน

5. ความถี่ในการปฏิบัติ

- 5.1 ปฏิบัติตามความถี่ที่ระบุใน MAINTENANCE PLAN ของระบบ SAP

“เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารไม่ควบคุม”

	เลขที่เอกสาร (Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
วิธีปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและ เครื่องวัดปริมาณฝุ่น CEMs and Dust Analyzer Calibration	WI-MTN-MI-09	01		
	วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
	01 มกราคม 2566	4	จาก (of)	31

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การสอบเทียบเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศ CEMs Analyzer (ABB EL3020 & AO2020)

หัวข้อ 6.1

การสอบเทียบเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศ CEMs Analyzer (ABB Uras26)

หัวข้อ 6.2

การสอบเทียบ Dust Analyzer

หัวข้อ 6.3

6.1 การสอบเทียบเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศ CEMs Analyzer (ABB EL3020 & AO2020)

6.1.1 การสอบเทียบ Calibration to Probe

6.1.1.1 ตรวจสอบเครื่องมือที่จะใช้สอบเทียบ

6.1.1.2 ปลดสวิตช์ประตู ของถัง Standard Gas (O_2 , N_2 และ $NO_x/CO/SO_2$) ด้วยกุญแจและตรวจสอบความเรียบร้อย

6.1.1.3 ตรวจสอบสภาพภายนอก ข้อต่อ จุดต่อ Diaphragm ปริมาณก๊าซคงเหลือในถัง และ ความดันที่จะใช้

6.1.1.4 Standard Gas: Nitrogen (N_2), Oxygen (O_2) & Mixture gas (CO , NO_x , SO_2)


6.1.1.4.1 Nitrogen (N_2) สำหรับ Set zero

6.1.1.4.2 Oxygen (O_2) สำหรับ Set span O_2


6.1.1.4.3 Mixture gas สำหรับ Set span gas (CO , NO_x , SO_2)



“เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารไม่ควบคุม”

 วิธีปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและ เครื่องวัดปริมาณฝุ่น CEMs and Dust Analyzer Calibration	เลขที่เอกสาร (Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
	WI-MTN-MI-09	01		
	วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
	01 มกราคม 2566	5	จาก (of)	31


6.1.1.5 เปิด CEMs Panel ดังรูปด้านล่าง




6.1.1.6 สำหรับ Flow regulator for 12SPP ให้ตั้งค่าดังนี้




"เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารไม่ควบคุม"

 วิธีปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและ เครื่องวัดปริมาณฝุ่น CEMs and Dust Analyzer Calibration	เลขที่เอกสาร (Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
	WI-MTN-MI-09	01		
	วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
	01 มกราคม 2566	6	จาก (of)	31


6.1.1.7 สำหรับ Flow regulator for 7SPP ให้ตั้งค่าดังนี้




6.1.1.8 บันทึกรายละเอียด Touch screen ข้อมูลลงในแบบฟอร์ม CEMs Analyzer Calibration Record for 12SPP




"เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารไม่ควบคุม"

 วิธีปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและ เครื่องวัดปริมาณฝุ่น CEMs and Dust Analyzer Calibration	เลขที่เอกสาร (Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
	WI-MTN-MI-09	01		
	วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
	01 มกราคม 2566	7	จาก (๗)	31


6.1.1.9 ตรวจสอบตำแหน่งของวาล์วของถัง Standard Gas (O₂, N₂ และ NOx/CO/SO₂) ให้อยู่ตำแหน่งเปิดทั้ง 3 ถัง




6.1.1.10 เตรียมสถานะแวดล้อมอุณหภูมิห้องต้องอยู่ในช่วง 24-26 องศาเซลเซียสพร้อมบันทึกข้อมูล Cabinet and Heater line Temperature ลงในแบบฟอร์ม CEMs Analyzer Calibration Record 12SPP




6.1.1.11 สำหรับ 7SPP การตรวจสอบ Heated line ให้ตรวจสอบสถานะ Breaker On และการทำความร้อนของ Heated line ว่ายังสามารถทำความร้อนได้ โดยสามารถทำความร้อนได้สูงสุดไม่เกิน 100 องศาเซลเซียส พร้อมบันทึกสถานะ Normal ลงในแบบฟอร์ม CEMs Analyzer Calibration Record 7SPP



"เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารไม่ควบคุม"

 วิธีปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและ เครื่องวัดปริมาณฝุ่น CEMs and Dust Analyzer Calibration	เลขที่เอกสาร (Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
	WI-MTN-MI-09	01		
	วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
	01 มกราคม 2566	8	จาก (๗)	31

6.1.1.12 ในกร Calibration ควรจะใช้ Cal to Probe เนื่องจากจะเป็นจุดเดียวกับ Sampling Box ที่นำอากาศมาวัด
ซึ่งจะเป็นการทดสอบทั้ง Process โดยปรับ Flow regulator 3-4 L/Min (Cal to Direct ปรับ Flow regulator 1-2 L/Min)





6.1.1.10.1 การสอบเทียบ Calibration to Probe ข่าน Zero
จะสามารถทำได้พร้อมกันทุก Parameter ประกอบด้วย O₂, NOx, CO และ SO₂ โดยมีขั้นตอนดังนี้
6.1.1.10.1.1 ที่ Touch screen เลือกเมนู Calibrate แล้วเลือก Calibrate แบบ Zero




6.1.1.10.1.2 จากนั้น Feed Nitrogen (N₂) เพื่อ set zero โดยใช้แรงดัน 1 bar จนค่าที่อ่านจาก Analyzer No.1 และ Analyzer No.2 คงที่
6.1.1.10.1.3 บันทึกค่าก่อนการสอบเทียบลงในแบบฟอร์ม CEMs Analyzer Calibration Record for 12SPP
6.1.1.10.1.4 หากพบว่าค่าที่อ่านได้คลาดเคลื่อนเกินค่าที่ยอมรับได้ของ Parameter NOx, CO และ SO₂ จะทำการสอบเทียบที่ Analyzer No.1 เพื่อให้จะ Calibrate โดยเลือก MENU → Calibrate → Manual Calibrate → เลือก NO, CO หรือ SO₂ ตัวใดตัวหนึ่ง → Zero gas → Set point 0 ppm → Recheck set point then enter → After calibration press enter to save result → ทำซ้ำจนกว่าจะครบทั้ง 3 Gas ตามรูปด้านล่าง


"เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารไม่ควบคุม"

 วิธีปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและ เครื่องวัดปริมาณฝุ่น CEMs and Dust Analyzer Calibration	เลขที่เอกสาร (Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
	WI-MTN-MI-09	01		
	วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
	01 มกราคม 2566	9	จาก (of)	31




"เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนี้เป็นเอกสาร ไม่ควบคุม"

 วิธีปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและ เครื่องวัดปริมาณฝุ่น CEMs and Dust Analyzer Calibration	เลขที่เอกสาร (Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
	WI-MTN-MI-09	01		
	วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
	01 มกราคม 2566	10	จาก (of)	31



"เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนี้เป็นเอกสาร ไม่ควบคุม"


 วิธีปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและ เครื่องวัดปริมาณฝุ่น CEMs and Dust Analyzer Calibration	เลขที่เอกสาร (Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
	WI-MTN-MI-09	01		
	วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
	01 มกราคม 2566	11	จาก (of)	31


6.1.1.10.1.5 บันทึกค่าหลังการสอบเทียบลงในแบบฟอร์ม CEMs Analyzer Calibration Record for 12SPP

6.1.1.10.1.6 หากพบว่าค่าที่อ่านได้คลาดเคลื่อนเกินค่าที่ยอมรับได้ของ Parameter O2 จะทำการสอบเทียบที่ Analyzer No.2 เพื่อที่จะ Calibrate โดยเลือก เลือก OK → Operation → Calibration → Manual Calibration → Zero Point/Single Point → Set point "0" vol% → Press "Enter" to set a set point → Press "Enter" to start calibration → after calibration finished press "Enter" to save a result or press "Right" to Re-calibrate → After save a result press "Left" until back to main display




"เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารไม่ควบคุม"

 วิธีปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและ เครื่องวัดปริมาณฝุ่น CEMs and Dust Analyzer Calibration	เลขที่เอกสาร (Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
	WI-MTN-MI-09	01		
	วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
	01 มกราคม 2566	12	จาก (of)	31



"เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารไม่ควบคุม"

 วิธีปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและ เครื่องวัดปริมาณฝุ่น CEMs and Dust Analyzer Calibration	เลขที่เอกสาร (Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
	WI-MTN-MI-09	01		
	วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
	01 มกราคม 2566	13	จาก (of)	31

6.1.1.10.1.7 บันทึกค่าหลังการสอบเทียบลงในแบบฟอร์ม CEMs Analyzer Calibration Record for I2SPP

6.1.1.10.1.8 ที่ Touch screen เลือกเมนู "END"



6.1.1.10.1.9 เมื่อทำการ Calibrate Zero เสร็จให้ทำการ Calibrate span

6.1.1.10.2 การสอบเทียบ Calibration to Probe ย่าน Span O₂ (Oxygen)


6.1.1.10.2.1 เข้าที่ Touch screen เลือกเมนู Calibration แล้วเลือก Span (O₂)



6.1.1.10.2.2 เป็ดวลัของดั่ง Oxygen(O2) ที่ความดัน 1 bar ที่จ้ังไว้จนค่างที่

Standard O2 21 vol% ให้เป็นค่าอ้างอิงในการ Calibrate โดยทั่วไปค่าของ O2 จะอยู่ที่ 20.9 ถึง 21 vol%


"เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสาร ไม่ควบคุม"

 วิธีปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและ เครื่องวัดปริมาณฝุ่น CEMs and Dust Analyzer Calibration	เลขที่เอกสาร (Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
	WI-MTN-MI-09	01		
	วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
	01 มกราคม 2566	14	จาก (of)	31


6.1.1.10.2.3 บันทึกค่าก่อนการสอบเทียบลงในแบบฟอร์ม CEMs Analyzer Calibration Record for I2SPP (ภาพตัวอย่าง)




6.1.1.10.2.4 ที่ Analyzer No.2 เลือก OK → Operation → Calibration → Manual Calibration → Zero Point/Single Point → Set point "21" vol% → Press "Enter" to set a set point → Press "Enter" to start calibrate → after calibration finished press "enter" to save a result or press "Right" to re-calibrate → after save a result press "Left" until back to main display




"เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสาร ไม่ควบคุม"

 วิธีปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและ เครื่องวัดปริมาณฝุ่น CEMs and Dust Analyzer Calibration	เลขที่เอกสาร (Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
	WI-MTN-MI-09	01		
	วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
	01 มกราคม 2566	15	จาก (๑)	31



“เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารไม่ควบคุม”

 วิธีปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและ เครื่องวัดปริมาณฝุ่น CEMs and Dust Analyzer Calibration	เลขที่เอกสาร (Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
	WI-MTN-MI-09	01		
	วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
	01 มกราคม 2566	16	จาก (๑)	31

6.1.1.10.2.5 บันทึกค่าผลการสอบเทียบลงในแบบฟอร์ม CEMs Analyzer Calibration Record for 12SPP

6.1.1.10.2.6 ที่ Touch screen เลือกเมนู “END”




6.1.1.10.2.7 จากนั้นทำการสอบเทียบ ย่าน Span MIX (CO, NO & SO2)

6.1.1.10.2.8 ที่ Touch screen เลือกเมนู Span (MIX)



6.1.1.10.2.9 เปิดวาล์วของถัง Standard gas (CO, NO & SO2) ที่ความดัน 1 bar ที่ถังไว้จนค่าคงที่


“เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารไม่ควบคุม”

 วิธีปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและ เครื่องวัดปริมาณฝุ่น CEMs and Dst Analyzer Calibration	เลขที่เอกสาร (Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
	WI-MTN-MI-09	01		
	วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
	01 มกราคม 2566	17	จาก (of)	31

Standard gas (CO, NO & SO₂)
CO = 815.6 ppm
NO = 160.3 ppm
SO₂ = 19.91 ppm
*ถ้าแต่ละถังจะไม่เท่ากัน, สามารถ
อ้างอิงค่าได้จากใบ Certified ของ
ถังนั้นๆ




6.1.1.10.2.10 บันทึกค่าก่อนการสอบเทียบลงในแบบฟอร์ม CEMs Analyzer Calibration Record for 12SPP
6.1.1.10.2.11 ที่ Analyzer No.1 รุ่น AO-2020 เลือก MENU → Calibrate → Manual Calibrate → เลือก NO, CO หรือ
SO₂ ตัวใดตัวหนึ่ง → Span gas → Set point for CO = 815.6 ppm, for NO = 160.3 ppm, for SO₂ = 19.91 ppm
→ Recheck set point then enter → after calibration press enter to save result → ทำซ้ำจนกว่าจะครบทั้ง 3 Gas
หมายเหตุ : ถ้า Standard แต่ละถังจะไม่เท่ากัน, สามารถอ้างอิงค่าได้จากใบ Certified ของถังนั้นๆ




1. Select "MENU"

2. Select "Calibrate" then Enter

"เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารไม่ควบคุม"

 วิธีปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและ เครื่องวัดปริมาณฝุ่น CEMs and Dust Analyzer Calibration	เลขที่เอกสาร (Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
	WI-MTN-MI-09	01		
	วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
	01 มกราคม 2566	18	จาก (of)	31



3. Select "Manual Calibration" then Enter

4. Select "CO", "SO₂" or "NO" then Enter


5. Select "Span gas" then Enter


6. Set "CO = 815.6, NO = 160.3, SO₂ = 19.91" Enter

7. Verify set point then Enter

8. Wait

"เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารไม่ควบคุม"


 วิธีปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและ เครื่องวัดปริมาณฝุ่น CEMs and Dust Analyzer Calibration	เลขที่เอกสาร (Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
	WI-MTN-MI-09	01		
	วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
	01 มกราคม 2566	19	จาก (of)	31




- 6.1.1.10.2.12 บันทึกค่าผลการสอบเทียบลงในแบบฟอร์ม CEMs Analyzer Calibration Record for I2SPP
- 6.1.1.10.2.13 ที่ Touch screen เลือกเมนู "END"




"เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารไม่ควบคุม"

 วิธีปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและ เครื่องวัดปริมาณฝุ่น CEMs and Dust Analyzer Calibration	เลขที่เอกสาร (Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
	WI-MTN-MI-09	01		
	วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
	01 มกราคม 2566	20	จาก (of)	31


- 6.1.2 การสอบเทียบ Calibration to Direct
- 6.1.2.1 ปรับ Flow Regulator ให้ที่ 1-2 L/Min
- 6.1.2.2 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของการสอบเทียบ 6.1.1 การสอบเทียบ Calibration to Probe
- 6.1.2.3 หลังการสอบเทียบเสร็จสมบูรณ์ ให้ตรวจสอบร่วมกับทาง Shift Leader ทุกครั้ง ว่าเครื่องมือวัดทำงานอ่านค่า ตรงกับ DCS หรือไม่
- 6.2 การสอบเทียบเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศ CEMs Analyzer (ABB Uras26)
- 6.2.1 บันทึกค่าปัจจุบัน และพารามิเตอร์ต่างๆ จาก Touch screen ในแบบฟอร์ม CEMs Analyzer Calibration Record for 7SPP



- 6.2.2 เตรียม Standard gas ในการสอบเทียบดังนี้ (N₂, O₂, Mixtures gas CO, NO)
- โดยทำการเปิด valve ดังแก่ส และ inlet gas valve to analyzer ที่ความดัน 1 bar ตามรูป



"เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารไม่ควบคุม"

 วิธีปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและ เครื่องวัดปริมาณฝุ่น CEMs and Dust Analyzer Calibration	เลขที่เอกสาร (Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
	WI-MTN-MI-09	01		
	วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
	01 มกราคม 2566	21	จาก (of)	31

6.2.3 ทำ As Found


6.2.3.1 กดปุ่ม "OK" บนหน้าจอ Analyzer




6.2.3.2 จะปรากฏหน้าจอตั้งรูปแล้ว เลือก "Operation" โดยกดปุ่ม ทางขวามือ



6.2.3.3 จะปรากฏหน้าจอตั้งรูปแล้ว เลือก "Calibration" โดยกดปุ่ม ทางขวามือ




"เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารไม่ควบคุม"

 วิธีปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและ เครื่องวัดปริมาณฝุ่น CEMs and Dust Analyzer Calibration	เลขที่เอกสาร (Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
	WI-MTN-MI-09	01		
	วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
	01 มกราคม 2566	22	จาก (of)	31

6.2.3.4 จะปรากฏหน้าจอตั้งรูปแล้ว เลือก "Manual or Automatic Calibration" โดยกดปุ่ม หรือ ตามลำดับ ทางด้านขวามือ




6.2.3.5 จะปรากฏหน้าจอตั้งรูปแล้ว เลือก "Zero Point / Single Point or Span" โดยกดปุ่ม หรือ ทางขวามือ




6.2.3.6 ไปที่ Touch screen เพื่อจะตั้ง feed standard gas โดยเลือก "CAL" < CAL TO PROB> และเลือก ZERO ALL เมื่อ

ต้องการ As found ค่า Zero, เลือก Span O₂ เมื่อต้องการ As found O₂ และเลือก Span CO/NO เมื่อต้องการ As found CO, NO ดังรูป



"เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารไม่ควบคุม"

 วิธีปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและ เครื่องวัดปริมาณฝุ่น CEMs and Dust Analyzer Calibration	เลขที่เอกสาร (Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
	WI-MTN-MI-09	01		
	วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
	01 มกราคม 2566	23	จาก (of)	31

6.2.3.7 หน้าจอ Analyzer จะแสดงค่าที่วัดได้ในขณะนั้น คือค่า As Found ของ Zero/ Span ดังรูป



6.2.4 ทำการ Calibration


6.2.4.1 ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 6.2.3.1 ถึง 6.2.3.7

6.2.4.2 กด "OK" เพื่อยืนยันการ Calibrate ดังรูป



6.2.4.3 ทำการ Calibrate Zero/Span จนครบทั้ง CO, NO และ O₂ หลังจากนั้นทำการ As Lcd เพื่อบันทึกค่าหลังการสอบเทียบในแบบฟอร์ม CEMs Analyzer Calibration Record for 7SP


"เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของกลุ่มบริษัท กัลที เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนี้เป็นเอกสาร 'ไม่ควบคุม'"

 วิธีปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและ เครื่องวัดปริมาณฝุ่น CEMs and Dust Analyzer Calibration	เลขที่เอกสาร (Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
	WI-MTN-MI-09	01		
	วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
	01 มกราคม 2566	24	จาก (of)	31

6.3 การสอบเทียบ Dust Analyzer

6.3.1 การเตรียมพร้อมก่อนการสอบเทียบ (Calibration)

6.3.1.1 ตรวจสอบสภาพภายนอกของเครื่องมือวัดฝุ่น



6.3.1.2 ตรวจสอบสภาพ Filter (กระຈักใส่ในตัว Analyzer)

6.3.1.3 ตรวจสอบ Bower และ Filter Bower

6.3.1.4 ตรวจสอบการกักกรอง, ซีลหรือปะเก็นและการเปลี่ยนแปลงของสี

6.3.1.4.1 ตรวจสอบความแน่นของสกรูตัวล๊อคของอุปกรณ์

6.3.1.4.2 ทำความสะอาดหน้าแปลนและอุปกรณ์ด้วยการใช้ลมสะอาดเป่าหรือใช้แอลกอฮอล์เช็ด


6.3.1.5 ตรวจสอบชุด Purge Air Unit และท่อ Air Hose

6.3.1.6 ตรวจสอบความเสียหายของ Purge Air Unit และท่อ Air Hose

6.3.1.6.1 ตรวจสอบความเสียหาย ตรงข้อต่อของและรอยรั่วของ Purge Air Unit และท่อ Air Hose



"เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของกลุ่มบริษัท กัลที เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนี้เป็นเอกสาร 'ไม่ควบคุม'"

 วิธีปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและ เครื่องวัดปริมาณฝุ่น CEMs and Dust Analyzer Calibration	เลขที่เอกสาร (Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
	WI-MTN-MI-09	01		
	วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
	01 มกราคม 2566	25	จาก (of)	31

6.3.2 การตรวจสอบระดับแนวการติดตั้งตัวรับและส่งสัญญาณของ Sensor


6.3.2.1 ตรวจสอบระดับแนวการติดตั้งตัวรับและส่ง โดยการดูช่องตรวจเช็คแนวระดับของเครื่อง Dust(PM) Measuring Head (11/12HNE1010CQ006A)




6.3.2.2 เช็ควัดระดับของ Dust Measuring Head เมื่อทำการตั้งเข้าไปข้างใน จะเห็นเป็นรูปวงกลม 3 รูป และจะเห็นแสงสีขาวอยู่ตรงกลาง ดังรูป



6.3.2.3 ให้สังเกตแสงที่มองเห็นผ่านเลนส์และ Scale ที่วัด ตัวแสงจะต้องอยู่ตรงกลาง หรืออยู่ในวงกลมเส้นในเท่านั้น ถึงจะถือว่าการตั้งระดับ ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ มีความน่าเชื่อถือ




“เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารไม่ควบคุม”


 วิธีปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและ เครื่องวัดปริมาณฝุ่น CEMs and Dust Analyzer Calibration	เลขที่เอกสาร (Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
	WI-MTN-MI-09	01		
	วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
	01 มกราคม 2566	26	จาก (of)	31

6.3.3 การ Check ค่า Zero point ของ Dust Analyzer

6.3.3.1 กดปุ่ม MOD ค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาที จนกว่าไฟตรงปุ่ม MOD จะติดค้างไว้



6.3.3.2 กดปุ่มเครื่องหมาย + เพื่อเลือกเมนู (Select menu)




6.3.3.3 จอ LCD จะปรากฏชื่อแต่ละเมนูแรก



6.3.3.4 กดเครื่องหมาย + ไปเรื่อยๆ จนเจอ Menu ที่ชื่อว่า “ZERO POINT CHECK”



“เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารไม่ควบคุม”

 วิธีปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและ เครื่องวัดปริมาณฝุ่น CEMs and Dust Analyzer Calibration	เลขที่เอกสาร (Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
	WI-MTN-MI-09	01		
	วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
	01 มกราคม 2566	27	จาก (of)	31


6.3.3.5 เมื่อถึง Menu นี้ รอสัก 2-3 วินาที ตัวเครื่องก็จะเริ่มทำการวัด Zero point โดยการใช้อะไรที่อยู่ใน ตัวเครื่องเป็นตัวสะท้อน Sensor โดยที่แสงที่ใช้วัดค่าฝุ่นไม่ต้องผ่าน Stack

6.3.3.6 ค่าที่ได้จากการวัด Zero point นั้น จะต้องได้เท่ากับ 0.0 %

6.3.3.7 จากนั้นบันทึกค่าที่ได้ลงในแบบฟอร์ม Dust Analyzer Calibration Sheet for 7SPP และ 12SPP

6.3.4 การ Check ค่า Span point ของ Dust Analyzer

6.3.4.1 กดปุ่ม MOD เพื่อเข้าสู่หน้าเลือกเมนู และกด + เพื่อเลือกเมนู ขึ้นคือนักคล้ายกับการกดเข้าเมนูและเลือกเมนู เหมือนขั้นตอนที่ 6.3.3.2 นั้นเอง



6.3.4.2 กดปุ่ม + ไปเรื่อยๆ จนเจอคำว่า "SPAN POINT CHECK"


6.3.4.3 เมื่อเจอหน้าจอนี้ให้รอประมาณ 2-3 วินาที ตัวเครื่อง Analyzer จะทำงานโดยการใช้ Standard filter ในตัวเครื่อง ที่มีค่าฝุ่นละอองประมาณ 70.0 % เป็นตัวปรับเทียบ

6.3.4.4 เครื่อง Analyzer ทำการวัดแล้ว จะต้องมีย่านอยู่ที่ 71.7 % (7SPP) และ 70.0% (12SPP)

Parameters	Default value	Unit
Reference point check setpoint	70	%




"เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารไม่ควบคุม"

 วิธีปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและ เครื่องวัดปริมาณฝุ่น CEMs and Dust Analyzer Calibration	เลขที่เอกสาร (Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
	WI-MTN-MI-09	01		
	วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
	01 มกราคม 2566	28	จาก (of)	31

6.3.4.5 จดบันทึกค่าที่ได้ลงในแบบฟอร์ม Dust Analyzer Calibration Sheet for 7SPP & 12SPP

6.3.5 การตรวจสอบการปนเปื้อน (Contamination)

6.3.5.1 ทำการตรวจสอบ Contamination ผ่าน โปรแกรม D-ESI 100 (ดังรูปที่ 3) หรือสามารถทำการตรวจสอบโดยกดที่เครื่อง Control unit (D-ISC100) โดยกดไปที่เมนู "Device (D R 290) > Functions > Maintenance- / Service Functions > Start contamination check" and "Device (D R 290) > Functions > Maintenance- / Service Functions > Stop contamination check". ดังรูป



Device (D-R 290) > i > Functions > Maintenance- / Service Functions > Start contamination check

Setting path: Device (D-R 290) > i > Functions > Maintenance / Service Functions > Stop contamination check

6.3.5.2 ทำการบันทึกค่า Contamination ลงในแบบฟอร์ม Dust Analyzer Calibration Sheet for 7SPP และ 12SPP หากค่า Contamination

มากกว่า 6% ให้ทำการทำความสะอาดเลนส์ในขั้นตอนต่อไป

6.3.6 การทำความสะอาดเลนส์

6.3.6.1 กดเข้าโหมด Zero Point test ดังรูป เพื่อป้องกันแท่งสะท้อน (Zero Point reflector) เคลื่อนที่อัตโนมัติ ขณะที่เรา กำลังถอดสกรูของแท่งสะท้อน (Zero point reflector)




Device (D-R 290) > i > Functions > Maintenance / Service Functions > Maintenance Functions > Start zero point test

Setting path:


6.3.6.2 ถอดแท่งสะท้อนออกจากจุดหมุนควัซประแสง 6 เหลี่ยมด้วยความระมัดระวัง (จุด A)

"เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารไม่ควบคุม"

 วิธีปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและ เครื่องวัดปริมาณฝุ่น CEMs and Dust Analyzer Calibration	เลขที่เอกสาร (Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
	WI-MTN-MI-09	01		
	วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
	01 มกราคม 2566	29	จาก (of)	31

6.3.6.3 ทำความสะอาดกระบอกวัด Measuring Head (จุด C) และตัวสะท้อน Zero Point reflector (จุด B) โดยการเช็ดด้วยผ้าและน้ำยาเช็ดเลนส์

6.2.6.4 ดัดตั้งแท่งสะท้อนกลับเข้าไปที่จุดหมุนด้วยประแจ 6 เหลี่ยมด้วยความระมัดระวัง




6.3.6.5 หลังจากทำความสะอาดเสร็จ ให้กดออกจากโหมด Zero Point test ดังรูป



Setting path:

device (D-R 290) > **i** > Functions > Maintenance- / Service-Functions > Maintenance Functions > Stop zero point test

“เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนี้เป็นเอกสาร “ไม่ควบคุม”

 วิธีปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและ เครื่องวัดปริมาณฝุ่น CEMs and Dust Analyzer Calibration	เลขที่เอกสาร (Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
	WI-MTN-MI-09	01		
	วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
	01 มกราคม 2566	30	จาก (of)	31

7. ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

7.1 สวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล ถุงมือ แวนตาป้องกัน รองเท้า SAFETY

7.2 การจัดการของเสียทั้งหมดต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง “การจัดการขยะและของเสีย WASTE CONTROL” (PD-EHS-04)

8. เอกสารอ้างอิง

8.1 AM-SPP-WI-MTN-MI-09 Rev.01 วิธีปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและเครื่องวัดปริมาณฝุ่น

9. บันทึก


9.1 FW-MTN-MI-09-01 Rev.01 CEMs Analyzer Calibration Sheet for 12SPP

9.2 FW-MTN-MI-09-02 Rev.01 Dust Analyzer Calibration Sheet for 12SPP

9.3 FW-MTN-MI-09-03 Rev.00 Dust Analyzer Calibration Sheet for 7SPP

9.4 FW-MTN-MI-09-04 Rev.00 CEMs Analyzer Calibration Sheet for 7SPP

“เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนี้เป็นเอกสาร “ไม่ควบคุม”

 วิธีปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพอากาศและ เครื่องวัดปริมาณฝุ่น CEMs and Dust Analyzer Calibration	เลขที่เอกสาร (Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
	WI-MTN-MI-09	01		
	วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
	01 มกราคม 2566	31	จาก (of)	31


ที่ปรึกษา


คุณแก้วพันธุ์	ภูเจริญ	GBP	Plant Manager
คุณปณัฏ	เจียมเจริญกุล	GNRV1/2	Plant Manager
คุณอานนท์	บุญชนัด	GNLL2	Plant Manager

คณะผู้จัดทำ

คุณสุนทร	บุญปก	GNRV1/2	Control & Instruments Leader
คุณวีระชาติ	พิมพา	GTLC	Control & Instruments Leader
คุณเอกรินทร์	จูเจริญ	GBP	Control & Instruments Leader
คุณสันชาติ	อาบสุวรรณ	GKP1/2	Control & Instruments Leader
คุณจตุณ	ไชยภูมิ	GBL	Control & Instruments Leader
คุณคมกัณ	เพ็งมาลา	GNPM	Control & Instruments Leader
คุณรวีธ	เพ็งผล	GNNK	Control & Instruments Leader
คุณชัย	บุญถึงท์	GCRN	Control & Instruments Leader
คุณวิษณุเดช	ทาหว่างกัน	GNC	Control & Instruments Leader
คุณวิศวิจิต	คำนวรรณันท์	GNK2	Control & Instruments Leader
คุณกัมพล	รัตนศิริ	GTS3/4	Control & Instruments Leader
คุณกิตติพัฒน์	มีศักดิ์	GVTP	Control & Instruments Leader
คุณสมหวัง	ดวงไชย	GNLL2	Control & Instruments Leader
คุณวิรัช	หอมวัฒนา	GTS1/2	Control & Instruments Leader
คุณเขาวลิต	จำปาศรี	GNLL	Control & Instruments Leader

“เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของกลุ่มบริษัท กัสพี เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนี้เป็นเอกสาร “ไม่ควบคุม”

	Gulf Company Limited1	Date :	08/07/2024
CEMs Analyzer Calibration Sheet for 12SPP			
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-11HNE10CQ001
KKS Code :	2101-CG-11HNE10CQ000	Equipment Name :	HRS G11 MAIN STACK CEMS ANALYZER
Work Order No :	20298636	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-09 Rev.01
Manufacturer			
CO	Brend : ABB	Model : AO2020	S/N : 3.369937.6 Range : 1000 PPM Error Limit : ±5% of span
SO2	Brend : ABB	Model : AO2020	S/N : 3.369937.6 Range : 25 PPM Error Limit : ±2.5% of span
NOx	Brend : ABB	Model : AO2020	S/N : 3.369937.6 Range : 200 PPM Error Limit : ±2.5% of span
O2	Brend : ABB	Model : EL3020	S/N : 3.362953.6 Range : 25 % Error Limit : ±0.5% Volume
CALIBRATED WITH			
N2 99.999% Cylinder	Pressure Tank	BRAND	S/N CYL NO. CERTIFICATE NO.
O2 21 %Vol, Balance Nitrogen Cylinder	80.000 Bar	BIG	D9146104 -
Gas Mixture EPA Protocol	60.000 Bar	BIG	D9040088 261021MX03
	20.000 Bar	LINDE	A00877SK 1178/22
Maintenance Calibration			
<input checked="" type="checkbox"/> To Probe <input checked="" type="checkbox"/> To Direct			
Please Select : <input checked="" type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity			
Standard Gas			
AS FOUND			
AS LEFT			
REMARK			
CO Zero	0.00	PPM	0.000 0 0.000 0
CO Span	806	PPM	799.200 -0.68 806.000 0
SO2 Zero	0.00	PPM	0.260 1.04 0.000 0
SO2 Span	18.7	PPM	19.200 2 18.700 0
NOx Zero	0.00	PPM	0.000 0 0.000 0
NOx Span	158	PPM	160.200 1.1 158.000 0
O2 Zero	0.00	%	0.000 0 0.000 0
O2 Span	20.94	%	20.950 0.01 20.940 0
System Parameters			
Normal Condition			
Process Condition			
Flow Rate			
- Bypass Flow	20-60	L / h	30.000 L / h
- O2/CO/SO2 Sample Flow	60	L / h	60.000 L / h
- NOx Sample Flow	60	L / h	60.000 L / h
- Calibrate Gas Direct to Analyzer (If calibrate to direct)	1-2	L / min	1.000 L / min
- Calibrate Gas to Sampling Probe (If calibrate to probe)	3-4	L / min	4.000 L / min
Temperature			
- Gas Cooler	3	°C	3.100 °C
- NOx Converter	320	°C	350.000 °C
- Heated Sample Line Temp	120	°C	120.000 °C
- Cabinet Temp	24-26	°C	25.000 °C
Remark			
DESCRIPTION			
TESTED/ INSPECTED BY			
TESTED/ INSPECTED BY			
Full Name-Surname			
Position			
Date			
FW-MTN-MI-09-01 Rev.01			


	Gulf Company Limited	Date :	08/07/2024
Dust Analyzer Calibration Sheet for 12SPP			
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-11HNE10CQ001
KKS Code :	2101-CG-11HNE10CQ006	Equipment Name :	HRS G11 MAIN STACK DUST ANALYZER
Manufacturer :	DURAG	Model :	D-R 290 Serial No : 1253747
Work Order No :	20298636	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-09 Rev.01
Error limit : ±2% of Reading			
Please Select :			
<input checked="" type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Have not that Accessory			
Maintenance :			
Air Purge Filter			
Inspection			
Cleaned			
Replace			
Contamination Check			
1.200 % (As found)			
Cleaned			
Not Cleaned			
(> 6% Clean Lens)			
1.200 % (As left)			
(AS Found)			
Pollutant			
Analyzer Range (%)			
STD Reference (%)			
Reading Value			
% Error			
Acceptable			
Accept			
Unaccept			
Remark			
Opacity			
Zero			
0			
0			
0.000			
0.00			
1.40			
1.40			
(As Left)			
Pollutant			
Analyzer Range (%)			
STD Reference (%)			
Reading Value			
% Error			
Acceptable			
Accept			
Unaccept			
Remark			
Opacity			
Zero			
0			
0			
0.000			
0.00			
-70.00			
-70.00			
Remark:			
DESCRIPTION			
TESTED/ INSPECTED BY			
ACCEPTED BY			
Full Name-Surname			
Position			
Date			
FW-MTN-MI-09-02 Rev.01			


	Gulf Company Limited1	Date :	08/07/2024
CEMs Analyzer Calibration Sheet for 12SPP			
Plant : GVTP		Location : 2101-CG-12HNE10CQ001	
KKS Code : 2101-CG-12HNE10CQ000		Equipment Name : HRSG12 MAIN STACK CEMS ANALYZER	
Work Order No : 20298645		Work Instruction No : WI-MTN-MI-09 Rev.01	
Manufacturer			
CO	Brend : ABB	Model : AO2020	S/N : 3.362534.6 Range : 1000 PPM Error Limit : ±5% of span
SO2	Brend : ABB	Model : AO2020	S/N : 3.362534.6 Range : 25 PPM Error Limit : ±2.5% of span
NOx	Brend : ABB	Model : AO2020	S/N : 3.362534.6 Range : 200 PPM Error Limit : ±2.5% of span
O2	Brend : ABB	Model : EL3020	S/N : 3.362954.6 Range : 25 % Error Limit : ±0.5% Volume
CALIBRATED WITH			
N2 99.999% Cylinder		Pressure Tank : 80.000 Bar	BRAND : BIG S/N CYL NO. : 14W004029 CERTIFICATE NO. : -
O2 21 %Vol. Balance Nitrogen Cylinder		80.000 Bar	BIG D9136074 261021MX04
Gas Mixture EPA Protocol		40.000 Bar	LINDE A00952SK 1179/22
Maintenance Calibration <input checked="" type="checkbox"/> To Probe <input checked="" type="checkbox"/> To Direct			
Please Select : <input checked="" type="checkbox"/> Complete that Activity <input type="checkbox"/> Not Complete that Activity			
Standard Gas		AS FOUND AS LEFT	
		Reading	%Error
CO Zero	0.00 PPM	0.000	0
CO Span	803 PPM	799.500	-0.35
SO2 Zero	0.00 PPM	0.250	1
SO2 Span	19.4 PPM	19.900	2
NOx Zero	0.00 PPM	0.110	0.06
NOx Span	158 PPM	160.200	1.1
O2 Zero	0.00 %	0.000	0
O2 Span	21.01 %	20.940	-0.07
REMARK			
System Parameters			
Flow Rate		Normal Condition	
- Bypass Flow		20-60 L / h	
- O2/CO/SO2 Sample Flow		60 L / h	
- NOx Sample Flow		60 L / h	
- Calibrate Gas Direct to Analyzer (If calibrate to direct)		1-2 L / min	
- Calibrate Gas to Sampling Probe (If calibrate to probe)		3-4 L / min	
Temperature		Process Condition	
- Gas Cooler		3 °C	
- NOx Converter		320 °C	
- Heated Sample Line Temp		120 °C	
- Cabinet Temp		24-26 °C	
Remark : _____			
DESCRIPTION		TESTED/ INSPECTED BY	
Full Name-Surname		Thanakhom Suntornpairoj	
Position		Control & Instrument Engineer	
Date		24/07/2024	
FW-MTN-MI-09-01 Rev.01			

	Gulf Company Limited	Date :	08/07/2024					
Dust Analyzer Calibration Sheet for 12SPP								
Plant : GVTP		Location : 2101-CG-12HNE10CQ001						
KKS Code : 2101-CG-12HNE10CQ006		Equipment Name : HRSG12 MAIN STACK DUST ANALYZER						
Manufacturer : DURAG		Model : D-R 290 Serial No : 1253748						
Work Order No : 20298645		Work Instruction No : WI-MTN-MI-09 Rev.01						
Error limit : ±2% of Reading								
Please Select : <input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory								
Maintenance : Air Purge Filler <input checked="" type="checkbox"/> Inspection <input checked="" type="checkbox"/> Cleaned <input checked="" type="checkbox"/> Replace								
Contamination Check = 2.400 % (As found) <input type="checkbox"/> Cleaned <input checked="" type="checkbox"/> Not Cleaned								
(> 6% Clean Lens) = 2.400 % (As left)								
(AS Found)								
Pollutant	Analyzer Range (%)		STD Reference (%)	Reading Value	% Error	Acceptable		Remark
	Zero	0				Accept	Unaccept	
Opacity	Zero	0	0	0.000	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Span	100.00	70.0	72.100	2.10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(As Left)								
Pollutant	Analyzer Range (%)		STD Reference (%)	Reading Value	% Error	Acceptable		Remark
	Zero	0				Accept	Unaccept	
Opacity	Zero	0	0	0.000	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Span	100.00	70.0	70.000	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Remark: _____								
DESCRIPTION			TESTED/ INSPECTED BY			ACCEPTED BY		
Full Name-Surname			Thanakhom Suntornpairoj			Kittiphat Meesakda		
Position			Control & Instrument Engineer			Control & Instrument Leader		
Date			24/07/2024			26/07/2024		
FW-MTN-MI-09-02 Rev.01								

	Gulf Company Limited1	Date :	08/08/2024				
CEMs Analyzer Calibration Sheet for 12SPP							
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-11HNE10CQ001				
KKS Code :	2101-CG-11HNE10CQ000	Equipment Name :	HRSG11 MAIN STACK CEMs ANALYZER				
Work Order No :	20300267	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-09 Rev.01				
Manufacturer							
CO	Brend : ABB	Model : AO2020	S/N : 3.369937.6 Range : 1000 PPM Error Limit : ±5% of span				
SO2	Brend : ABB	Model : AO2020	S/N : 3.369937.6 Range : 25 PPM Error Limit : ±2.5% of span				
NOx	Brend : ABB	Model : AO2020	S/N : 3.369937.6 Range : 200 PPM Error Limit : ±2.5% of span				
O2	Brend : ABB	Model : EL3020	S/N : 3.362953.6 Range : 25 % Error Limit : ±0.5% Volume				
CALIBRATED WITH							
	Pressure Tank	BRAND	S/N CYL NO. CERTIFICATE NO.				
N2 99.999% Cylinder	50.000 Bar	BIG	D9146104 -				
O2 21 %Vol. Balance Nitrogen Cylinder	80.000 Bar	BIG	D9040088 261021MX03				
Gas Mixture EPA Protocol	15.000 Bar	LINDE	A00877SK 1178/22				
Maintenance Calibration <input checked="" type="checkbox"/> To Probe <input checked="" type="checkbox"/> To Direct							
Please Select : <input checked="" type="checkbox"/> Complete that Activity <input type="checkbox"/> Not Complete that Activity							
Standard Gas		AS FOUND		AS LEFT		REMARK	
		Reading	%Error	Reading	%Error		
CO Zero	0.00 PPM	0.000	0	0.000	0		
CO Span	806 PPM	799.400	-0.66	806.000	0		
SO2 Zero	0.00 PPM	0.210	0.84	0.000	0		
SO2 Span	18.7 PPM	19.600	3.6	18.700	0		
NOx Zero	0.00 PPM	0.000	0	0.000	0		
NOx Span	158 PPM	160.500	1.25	158.000	0		
O2 Zero	0.00 %	0.000	0	0.000	0		
O2 Span	20.94 %	21.500	0.56	20.980	0.04		
System Parameters		Normal Condition		Process Condition			
Flow Rate							
- Bypass Flow		20-60 L / h		60.000 L / h			
- O2/CO/SO2 Sample Flow		60 L / h		60.000 L / h			
- NOx Sample Flow		60 L / h		60.000 L / h			
- Calibrate Gas Direct to Analyzer (If calibrate to direct)		1-2 L / min		L / min			
- Calibrate Gas to Sampling Probe (If calibrate to probe)		3-4 L / min		4.000 L / min			
Temperature							
- Gas Cooler		3 °C		2.900 °C			
- NOx Converter		320 °C		350.000 °C			
- Heated Sample Line Temp		120 °C		120.000 °C			
- Cabinet Temp		24-26 °C		24.000 °C			
Remark							
DESCRIPTION		TESTED/ INSPECTED BY		TESTED/ INSPECTED BY			
Full Name-Surname		Thanakhom Suntornpairoj		Kittiphat Meesakda			
Position		Control & Instrument Engineer		Control & Instrument Leader			
Date		26/08/2024		28/08/2024			
FW-MTN-MI-09-01 Rev.01							

	Gulf Company Limited	Date :	08/08/2024					
Dust Analyzer Calibration Sheet for 12SPP								
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-11HNE10CQ001					
KKS Code :	2101-CG-11HNE10CQ006	Equipment Name :	HRSG11 MAIN STACK DUST ANALYZER					
Manufacturer :	DURAG	Model :	D-R 290 Serial No : 1253747					
Work Order No :	20300267	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-09 Rev.01					
Error limit : ±2% of Reading								
Please Select : <input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory								
Maintenance : Air Purge Filler <input checked="" type="checkbox"/> Inspection <input checked="" type="checkbox"/> Cleaned <input checked="" type="checkbox"/> Replace								
Contamination Check = 0.900 % (As found) <input type="checkbox"/> Cleaned <input type="checkbox"/> Not Cleaned								
(> 6% Clean Lens) = 0.900 % (As left)								
(AS Found)								
Pollutant	Analyzer Range (%)		STD Reference (%)	Reading Value	% Error	Acceptable		Remark
						Accept	Unaccept	
Opacity	Zero	0	0	0.000	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Span	100.00	70.0	71.200	1.20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(As Left)								
Pollutant	Analyzer Range (%)		STD Reference (%)	Reading Value	% Error	Acceptable		Remark
						Accept	Unaccept	
Opacity	Zero	0	0		0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Span	100.00	70.0		-70	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Remark:								
DESCRIPTION		TESTED/ INSPECTED BY			ACCEPTED BY			
Full Name-Surname		Thanakhom Suntornpairoj			Kittiphat Meesakda			
Position		Control & Instrument Engineer			Control & Instrument Leader			
Date		26/08/2024			28/08/2024			
FW-MTN-MI-09-02 Rev.01								

	Gulf Company Limited1	Date :	08/08/2024
CEMs Analyzer Calibration Sheet for 12SPP			
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-12HNE10CQ001
KKS Code :	2101-CG-12HNE10CQ000	Equipment Name :	HRS612 MAIN STACK CEMs ANALYZER
Work Order No :	20300277	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-09 Rev.01
Manufacturer			
CO	Brend : ABB	Model : AO2020	S/N : 3.362534.6
SO2	Brend : ABB	Model : AO2020	S/N : 3.362534.6
NOx	Brend : ABB	Model : AO2020	S/N : 3.362534.6
O2	Brend : ABB	Model : EL3020	S/N : 3.362954.6
Range : 1000 PPM Error Limit : ±5% of span			
Range : 25 PPM Error Limit : ±2.5% of span			
Range : 200 PPM Error Limit : ±2.5% of span			
Range : 25 % Error Limit : ±0.5% Volume			
CALIBRATED WITH			
Pressure Tank		BRAND	S/N CYL NO.
N2 99.999% Cylinder		BIG	14W004029
O2 21 %Vol. Balance Nitrogen Cylinder		BIG	D9136074
Gas Mixture EPA Protocol		LINDE	A00952SK
CERTIFICATE NO.			
-			
261021MX04			
1179/22			
Maintenance Calibration			
To Probe To Direct			
Please Select :			
Complete that Activity Not Complete that Activity			
Standard Gas			
AS FOUND AS LEFT			
REMARK			
Reading %Error Reading %Error			
CO Zero 0.00 PPM 0.000 0 0.000 0			
CO Span 803 PPM 797.200 -0.58 803.000 0			
SO2 Zero 0.00 PPM 0.120 0.48 0.000 0			
SO2 Span 19.4 PPM 19.440 0.16 19.400 0			
NOx Zero 0.00 PPM 0.010 0 0.000 0			
NOx Span 158 PPM 156.600 -0.7 158.000 0			
O2 Zero 0.00 % 0.000 0 0.000 0			
O2 Span 21.01 % 21.060 0.05 21.010 0			
System Parameters			
Normal Condition Process Condition			
Flow Rate			
Bypass Flow 20-60 L / h 55.000 L / h			
O2/CO/SO2 Sample Flow 60 L / h 55.000 L / h			
NOx Sample Flow 60 L / h 55.000 L / h			
Calibrate Gas Direct to Analyzer (If calibrate to direct) 1-2 L / min L / min			
Calibrate Gas to Sampling Probe (If calibrate to probe) 3-4 L / min 4.000 L / min			
Temperature			
Gas Cooler 3 °C 2.800 °C			
NOx Converter 320 °C 350.000 °C			
Heated Sample Line Temp 120 °C 120.000 °C			
Cabinet Temp 24-26 °C 23.000 °C			
Remark			
DESCRIPTION			
TESTED/ INSPECTED BY			
TESTED/ INSPECTED BY			
Full Name-Surname			
Thanakhom Suntornpairoj Kittiphat Meesakda			
Position			
Control & Instrument Engineer Control & Instrument Leader			
Date			
26/08/2024 28/08/2024			
FW-MTN-MI-09-01 Rev.01			

	Gulf Company Limited	Date :	08/08/2024			
Dust Analyzer Calibration Sheet for 12SPP						
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-12HNE10CQ001			
KKS Code :	2101-CG-12HNE10CQ006	Equipment Name :	HRS612 MAIN STACK DUST ANALYZER			
Manufacturer :	DURAG	Model :	D-R 290			
Work Order No :	20300277	Serial No :	1253748			
Work Instruction No :		WI-MTN-MI-09 Rev.01				
Error limit : ±2% of Reading						
Please Select :						
Complete that Activity Not Complete that Activity Have not that Accessory						
Maintenance :						
Air Purge Filter Inspection Cleaned Replace						
Contamination Check = 7.100 % (As found) Cleaned Not Cleaned						
(> 6% Clean Lens) = 4.000 % (As left)						
(AS Found)						
Pollutant	Analyzer Range (%)	STD Reference (%)	Reading Value	% Error	Acceptable	Remark
					Accept Unaccept	
Opacity	Zero 0	0	0.000	0.00	Accept Unaccept	
	Span 100.00	70.0	70.100	0.10	Accept Unaccept	
(As Left)						
Pollutant	Analyzer Range (%)	STD Reference (%)	Reading Value	% Error	Acceptable	Remark
					Accept Unaccept	
Opacity	Zero 0	0	0.000	0.00	Accept Unaccept	
	Span 100.00	70.0	0.000	-70.00	Accept Unaccept	
Remark:						
DESCRIPTION						
TESTED/ INSPECTED BY						
ACCEPTED BY						
Full Name-Surname						
Thanakhom Suntornpairoj Kittiphat Meesakda						
Position						
Control & Instrument Engineer Control & Instrument Leader						
Date						
26/08/2024 28/08/2024						
FW-MTN-MI-09-02 Rev.01						

	Gulf Company Limited1	Date :	04/09/2024			
CEMs Analyzer Calibration Sheet for 12SPP						
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-11HNE10CQ001			
KKS Code :	2101-CG-11HNE10CQ000	Equipment Name :	HRSG11 MAIN STACK CEMS ANALYZER			
Work Order No :	20301993	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-09 Rev.01			
Manufacturer						
CO	Brend : ABB	Model : AO2020	S/N : 3.369937.6 Range : 1000 PPM Error Limit : ±5% of span			
SO2	Brend : ABB	Model : AO2020	S/N : 3.369937.6 Range : 25 PPM Error Limit : ±2.5% of span			
NOx	Brend : ABB	Model : AO2020	S/N : 3.369937.6 Range : 200 PPM Error Limit : ±2.5% of span			
O2	Brend : ABB	Model : EL3020	S/N : 3.362953.6 Range : 25 % Error Limit : ±0.5% Volume			
CALIBRATED WITH						
	Pressure Tank	BRAND	S/N CYL NO. CERTIFICATE NO.			
N2 99.999% Cylinder	80.000 Bar	BIG	D9146104 -			
O2 21 %Vol. Balance Nitrogen Cylinder	50.000 Bar	BIG	D9040088 261021MX03			
Gas Mixture EPA Protocol	15.000 Bar	LINDE	A00877SK 1178/22			
Maintenance Calibration <input checked="" type="checkbox"/> To Probe <input checked="" type="checkbox"/> To Direct						
Please Select : <input checked="" type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity						
Standard Gas		AS FOUND		AS LEFT		REMARK
		Reading	%Error	Reading	%Error	
CO Zero	0.00 PPM	0.000	0	0.000	0	
CO Span	806 PPM	799.200	-0.68	806.000	0	
SO2 Zero	0.00 PPM	0.000	0	0.000	0	
SO2 Span	18.7 PPM	19.200	2	18.700	0	
NOx Zero	0.00 PPM	0.120	0.06	0.000	0	
NOx Span	158 PPM	160.300	1.15	158.000	0	
O2 Zero	0.00 %	0.000	0	0.000	0	
O2 Span	20.94 %	21.000	0.06	20.940	0	
System Parameters		Normal Condition		Process Condition		
Flow Rate						
- Bypass Flow		20-60 L / h		30.000 L / h		
- O2/CO/SO2 Sample Flow		60 L / h		60.000 L / h		
- NOx Sample Flow		60 L / h		60.000 L / h		
- Calibrate Gas Direct to Analyzer (If calibrate to direct)		1-2 L / min		1.000 L / min		
- Calibrate Gas to Sampling Probe (If calibrate to probe)		3-4 L / min		4.000 L / min		
Temperature						
- Gas Cooler		3 °C		2.900 °C		
- NOx Converter		320 °C		350.000 °C		
- Heated Sample Line Temp		120 °C		120.000 °C		
- Cabinet Temp		24-26 °C		25.000 °C		
Remark						
DESCRIPTION		TESTED/ INSPECTED BY		TESTED/ INSPECTED BY		
Full Name-Surname		Thanakhom Suntornpairoj		Kittiphat Meesakda		
Position		Control & Instrument Engineer		Control & Instrument Leader		
Date		10/09/2024		30/09/2024		
FW-MTN-MI-09-01 Rev.01						

	Gulf Company Limited	Date :	04/09/2024					
Dust Analyzer Calibration Sheet for 12SPP								
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-11HNE10CQ001					
KKS Code :	2101-CG-11HNE10CQ006	Equipment Name :	HRSG11 MAIN STACK DUST ANALYZER					
Manufacturer :	DURAG	Model :	D-R 290 Serial No : 1253747					
Work Order No :	20301993	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-09 Rev.01					
Error limit : ±2% of Reading								
Please Select : <input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory								
Maintenance : Air Purge Filter <input checked="" type="checkbox"/> Inspection <input checked="" type="checkbox"/> Cleaned <input type="checkbox"/> Replace								
Contamination Check = 0.900 % (As found) <input type="checkbox"/> Cleaned <input checked="" type="checkbox"/> Not Cleaned								
(> 6% Clean Lens) = 0.900 % (As left)								
(AS Found)								
Pollutant	Analyzer Range (%)		STD Reference (%)	Reading Value	% Error	Acceptable		Remark
	Zero	0				Accept	Unaccept	
Opacity	Zero	0	0	0.000	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Span	100.00	70.0	70.500	0.50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(As Left)								
Pollutant	Analyzer Range (%)		STD Reference (%)	Reading Value	% Error	Acceptable		Remark
	Zero	0				Accept	Unaccept	
Opacity	Zero	0	0	0.000	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Span	100.00	70.0	0.000	-70.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Remark:								
DESCRIPTION		TESTED/ INSPECTED BY			ACCEPTED BY			
Full Name-Surname		Thanakhom Suntornpairoj			Kittiphat Meesakda			
Position		Control & Instrument Engineer			Control & Instrument Leader			
Date		10/09/2024			30/09/2024			
FW-MTN-MI-09-02 Rev.01								

GULF	Gulf Company Limited1	Date :	04/09/2024			
CEMs Analyzer Calibration Sheet for 12SPP						
Plant :	<u>GVTP</u>	Location :	<u>2101-CG-12HNE10CQ001</u>			
KKS Code :	<u>2101-CG-12HNE10CQ000</u>	Equipment Name :	<u>HRSG12 MAIN STACK CEMS ANALYZER</u>			
Work Order No :	<u>20302005</u>	Work Instruction No :	<u>WI-MTN-MI-09 Rev.01</u>			
Manufacturer						
CO	Brend : <u>ABB</u>	Model : <u>AO2020</u>	S/N : <u>3.362534.6</u> Range : <u>1000</u> PPM Error Limit : <u>±5% of span</u>			
SO2	Brend : <u>ABB</u>	Model : <u>AO2020</u>	S/N : <u>3.362534.6</u> Range : <u>25</u> PPM Error Limit : <u>±2.5% of span</u>			
NOx	Brend : <u>ABB</u>	Model : <u>AO2020</u>	S/N : <u>3.362534.6</u> Range : <u>200</u> PPM Error Limit : <u>±2.5% of span</u>			
O2	Brend : <u>ABB</u>	Model : <u>EL3020</u>	S/N : <u>3.362954.6</u> Range : <u>25</u> % Error Limit : <u>±0.5% Volume</u>			
CALIBRATED WITH						
N2 99.999% Cylinder	<u>90.000</u>	<u>Bar</u>	<u>BIG</u> <u>14W004029</u> <u>-</u>			
O2 21 %Vol. Balance Nitrogen Cylinder	<u>80.000</u>	<u>Bar</u>	<u>BIG</u> <u>D9136074</u> <u>261021MX04</u>			
Gas Mixture EPA Protocol	<u>20.000</u>	<u>Bar</u>	<u>LINDE</u> <u>A00952SK</u> <u>1179/22</u>			
Maintenance Calibration						
	<input checked="" type="checkbox"/> To Probe	<input checked="" type="checkbox"/> To Direct				
Please Select :	<input checked="" type="checkbox"/> Complete that Activity	<input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity				
Standard Gas		AS FOUND		AS LEFT		REMARK
		Reading	%Error	Reading	%Error	
CO Zero	0.00 PPM	0.000	0	0.000	0	
CO Span	803 PPM	800.200	-0.28	801.000	-0.2	
SO2 Zero	0.00 PPM	0.000	0	0.000	0	
SO2 Span	19.4 PPM	19.200	-0.8	19.400	0	
NOx Zero	0.00 PPM	0.090	0.04	0.000	0	
NOx Span	158 PPM	159.000	0.5	158.000	0	
O2 Zero	0.00 %	0.010	0.01	0.000	0	
O2 Span	21.01 %	21.040	0.03	21.000	-0.01	
System Parameters		Normal Condition		Process Condition		
Flow Rate						
- Bypass Flow		<u>20-60</u>	L / h	<u>30.000</u>	L / h	
- O2/CO/SO2 Sample Flow		<u>60</u>	L / h	<u>60.000</u>	L / h	
- NOx Sample Flow		<u>60</u>	L / h	<u>60.000</u>	L / h	
- Calibrate Gas Direct to Analyzer (If calibrate to direct)		<u>1-2</u>	L / min	<u>1.000</u>	L / min	
- Calibrate Gas to Sampling Probe (If calibrate to probe)		<u>3-4</u>	L / min	<u>4.000</u>	L / min	
Temperature						
- Gas Cooler		<u>3</u>	°C	<u>3.000</u>	°C	
- NOx Converter		<u>320</u>	°C	<u>350.000</u>	°C	
- Heated Sample Line Temp		<u>120</u>	°C	<u>120.000</u>	°C	
- Cabinet Temp		<u>24-26</u>	°C	<u>25.000</u>	°C	
Remark						
DESCRIPTION		TESTED/ INSPECTED BY		TESTED/ INSPECTED BY		
Full Name-Surname		Thanakhom Suntornpairoj		Kittiphat Meesakda		
Position		Control & Instrument Engineer		Control & Instrument Leader		
Date		10/09/2024		30/09/2024		
FW-MTN-MI-09-01 Rev.0						

	<h2 style="margin: 0;">Gulf Company Limited</h2>	Date : 04/09/2024					
Dust Analyzer Calibration Sheet for 12SPP							
Plant : GVTP	Location : 2101-CG-12HNE10CQ001						
KKS Code : 2101-CG-12HNE10CQ006	Equipment Name : HRS612 MAIN STACK DUST ANALYZER						
Manufacturer : DURAG	Model : D-R 290	Serial No : 1253748					
Work Order No : 20302005	Work Instruction No : WI-MTN-MI-09 Rev.01						
Error limit : ±2% of Reading							
<p> Please Select: <input checked="" type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory </p> <p> Maintenance : Air Purge Filter <input checked="" type="checkbox"/> Inspection <input checked="" type="checkbox"/> Cleaned <input type="checkbox"/> Replace </p> <p> Contamination Check = 4.000 % (As found) <input type="checkbox"/> Cleaned <input checked="" type="checkbox"/> Not Cleaned </p> <p> (> 6% Clean Lens) = 4.000 % (As left) </p>							
(AS FOUND)							
Pollutant	Analyzer Range (%)	STD Reference (%)	Reading Value	% Error	Acceptable		Remark
					Accept	Unaccept	
Opacity	Zero	0	0.000	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Span	100.00	70.0	70.200	0.20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(As Left)							
Pollutant	Analyzer Range (%)	STD Reference (%)	Reading Value	% Error	Acceptable		Remark
					Accept	Unaccept	
Opacity	Zero	0	0.000	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Span	100.00	70.0	0.000	-70.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remark:							
DESCRIPTION		TESTED/ INSPECTED BY		ACCEPTED BY			
Full Name-Surname		Thanakhom Suntornpaioj		Kitiphat Meesakda			
Position		Control & Instrument Engineer		Control & Instrument Leader			
Date		10/09/2024		30/09/2024			
FW-MTN-MI-09-02 Rev.01							

	Gulf Company Limited1	Date :	27/10/2024
CEMs Analyzer Calibration Sheet for 12SPP			
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-11HNE10CQ001
KKS Code :	2101-CG-11HNE10CQ000	Equipment Name :	HRSG11 MAIN STACK CEMS ANALYZER
Work Order No :	20303513	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-09 Rev.01
Manufacturer			
CO	Brend : ABB	Model : AO2020	S/N : 3.369937.6 Range : 1000 PPM Error Limit : ±5% of span
SO2	Brend : ABB	Model : AO2020	S/N : 3.369937.6 Range : 25 PPM Error Limit : ±2.5% of span
NOx	Brend : ABB	Model : AO2020	S/N : 3.369937.6 Range : 200 PPM Error Limit : ±2.5% of span
O2	Brend : ABB	Model : EL3020	S/N : 3.362953.6 Range : 25 % Error Limit : ±0.5% Volume
CALIBRATED WITH			
	Pressure Tank	BRAND	S/N CYL NO. CERTIFICATE NO.
N2 99.999% Cylinder	79.000 Bar	BIG	D9146104 -
O2 21 %Vol. Balance Nitrogen Cylinder	49.000 Bar	BIG	D9040088 261021MX03
Gas Mixture EPA Protocol	137.000 Bar	LINDE	D519517 2735/24
Maintenance Calibration			
	<input checked="" type="checkbox"/> To Probe	<input checked="" type="checkbox"/> To Direct	
Please Select :	<input checked="" type="checkbox"/> Complete that Activity	<input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity	
Standard Gas		AS FOUND	
		Reading	%Error
CO Zero	0.00 PPM	0.000	0
CO Span	806 PPM	804.000	-0.2
SO2 Zero	0.00 PPM	0.000	0
SO2 Span	19.3 PPM	18.500	-3.2
NOx Zero	0.00 PPM	0.200	0.1
NOx Span	169 PPM	165.000	-2
O2 Zero	0.00 %	0.200	0.2
O2 Span	20.94 %	20.900	-0.04
System Parameters		Normal Condition	
Flow Rate		Process Condition	
- Bypass Flow		20-60 L / h	40.000 L / h
- O2/CO/SO2 Sample Flow		60 L / h	60.000 L / h
- NOx Sample Flow		60 L / h	60.000 L / h
- Calibrate Gas Direct to Analyzer (If calibrate to direct)		1-2 L / min	L / min
- Calibrate Gas to Sampling Probe (If calibrate to probe)		3-4 L / min	3.000 L / min
Temperature			
- Gas Cooler		3 °C	3.000 °C
- NOx Converter		320 °C	320.000 °C
- Heated Sample Line Temp		120 °C	120.000 °C
- Cabinet Temp		24-26 °C	25.000 °C
Remark			
DESCRIPTION		TESTED/ INSPECTED BY	
Full Name-Surname		Thanakhom Suntornpaibroj	
Position		Control & Instrument Engineer	
Date		28/10/2024	
FW-MTN-MI-09-01 Rev.01			

	Gulf Company Limited	Date :	27/10/2024					
Dust Analyzer Calibration Sheet for 12SPP								
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-11HNE10CQ001					
KKS Code :	2101-CG-11HNE10CQ006	Equipment Name :	HRSG11 MAIN STACK DUST ANALYZER					
Manufacturer :	DURAG	Model :	D-R 290 Serial No : 1253747					
Work Order No :	20303513	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-09 Rev.01					
Error limit : ±2% of Reading								
Please Select:								
<input checked="" type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory								
Maintenance :								
Air Purge Filler <input checked="" type="checkbox"/> Inspection <input checked="" type="checkbox"/> Cleaned <input checked="" type="checkbox"/> Replace Contamination Check = 0.900 % (As found) <input type="checkbox"/> Cleaned <input checked="" type="checkbox"/> Not Cleaned (> 6% Clean Lens) = % (As left)								
(AS Found)								
Pollutant	Analyzer Range (%)		STD Reference (%)	Reading Value	% Error	Acceptable		Remark
	Accept	Unaccept						
Opacity	Zero	0	0	0.000	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Span	100.00	70.0	70.500	0.50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(As Left)								
Pollutant	Analyzer Range (%)		STD Reference (%)	Reading Value	% Error	Acceptable		Remark
	Accept	Unaccept						
Opacity	Zero	0	0		0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Span	100.00	70.0		-70	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Remark:								
Not calibrate zero and span								
DESCRIPTION			TESTED/ INSPECTED BY		ACCEPTED BY			
Full Name-Surname			Thanakhom Suntornpaibroj		Kittiphat Meesakda			
Position			Control & Instrument Engineer		Control & Instrument Leader			
Date			28/10/2024		29/10/2024			
FW-MTN-MI-09-02 Rev.01								

	Gulf Company Limited1	Date :	27/10/2024		
CEMs Analyzer Calibration Sheet for 12SPP					
Plant :	GVTP		Location :	2101-CG-12HNE10CQ001	
KKS Code :	2101-CG-12HNE10CQ000		Equipment Name :	HRSG12 MAIN STACK CEMs ANALYZER	
Work Order No :	20303525		Work Instruction No :	WI-MTN-MI-09 Rev.01	
Manufacturer					
CO	Brend :	ABB	Model :	AO2020	
	S/N :	3.362534.6	Range :	1000 PPM	
	Error Limit :	±5% of span			
SO2	Brend :	ABB	Model :	AO2020	
	S/N :	3.362534.6	Range :	25 PPM	
	Error Limit :	±2.5% of span			
NOx	Brend :	ABB	Model :	AO2020	
	S/N :	3.362534.6	Range :	200 PPM	
	Error Limit :	±2.5% of span			
O2	Brend :	ABB	Model :	EL3020	
	S/N :	3.362954.6	Range :	25 %	
	Error Limit :	±0.5% Volume			
CALIBRATED WITH					
	Pressure Tank	BRAND	S/N CYL NO.	CERTIFICATE NO.	
N2 99.999% Cylinder	89.000 Bar	BIG	14W004029	-	
O2 21 %Vol. Balance Nitrogen Cylinder	79.000 Bar	BIG	D9136074	261021MX04	
Gas Mixture EPA Protocol	137.000 Bar	LINDE	D636107	2734/24	
Maintenance Calibration					
	<input checked="" type="checkbox"/> To Probe	<input checked="" type="checkbox"/> To Direct			
Please Select :	<input checked="" type="checkbox"/> Complete that Activity <input type="checkbox"/> Not Complete that Activity				
Standard Gas	AS FOUND		AS LEFT		REMARK
	Reading	%Error	Reading	%Error	
CO Zero	0.00 PPM	0.000	0	0.000	0
CO Span	802 PPM	802.000	0	800.000	-0.2
SO2 Zero	0.00 PPM	0.000	0	0.000	0
SO2 Span	19.4 PPM	19.100	-1.2	19.400	0
NOx Zero	0.00 PPM	0.000	0	0.000	0
NOx Span	166 PPM	168.000	1	166.000	0
O2 Zero	0.00 %	0.000	0	0.000	0
O2 Span	21.01 %	20.910	-0.1	20.940	-0.07
System Parameters					
	Normal Condition		Process Condition		
Flow Rate					
- Bypass Flow	20-60 L / h		40.000 L / h		
- O2/CO/SO2 Sample Flow	60 L / h		60.000 L / h		
- NOx Sample Flow	60 L / h		60.000 L / h		
- Calibrate Gas Direct to Analyzer (If calibrate to direct)	1-2 L / min		L / min		
- Calibrate Gas to Sampling Probe (If calibrate to probe)	3-4 L / min		3.000 L / min		
Temperature					
- Gas Cooler	3 °C		3.000 °C		
- NOx Converter	320 °C		320.000 °C		
- Heated Sample Line Temp	120 °C		120.000 °C		
- Cabinet Temp	24-26 °C		25.000 °C		
Remark					
DESCRIPTION		TESTED/ INSPECTED BY		TESTED/ INSPECTED BY	
Full Name-Surname		Thipakorn Thongroirot		Kittiphat Meesakda	
Position		Control & Instrument Engineer		Control & Instrument Leader	
Date		28/10/2024		29/10/2024	
FW-MTN-MI-09-01 Rev.01					

	Gulf Company Limited	Date :	27/10/2024					
Dust Analyzer Calibration Sheet for 12SPP								
Plant :	GVTP		Location :	2101-CG-12HNE10CQ001				
KKS Code :	2101-CG-12HNE10CQ006		Equipment Name :	HRSG12 MAIN STACK DUST ANALYZER				
Manufacturer :	DURAG		Model :	D-R 290				
Work Order No :	20303525		Serial No :	1253748				
Work Instruction No :	WI-MTN-MI-09 Rev.01							
Error limit :	±2% of Reading							
Please Select: <input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory								
Maintenance :	Air Purge Filter <input type="checkbox"/> Inspection <input checked="" type="checkbox"/> Cleaned <input checked="" type="checkbox"/> Replace Contamination Check = 4.000 % (As found) <input type="checkbox"/> Cleaned <input checked="" type="checkbox"/> Not Cleaned (> 6% Clean Lens) = % (As left)							
(AS Found)								
Pollutant	Analyzer Range (%)		STD Reference (%)	Reading Value	% Error	Acceptable		Remark
						Accept	Unaccept	
Opacity	Zero	0	0	0.000	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Span	100.00	70.0	70.400	0.40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(As Left)								
Pollutant	Analyzer Range (%)		STD Reference (%)	Reading Value	% Error	Acceptable		Remark
						Accept	Unaccept	
Opacity	Zero	0	0	0.000	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Span	100.00	70.0		-70	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Remark: Not calibrate zero and span								
DESCRIPTION			TESTED/ INSPECTED BY		ACCEPTED BY			
Full Name-Surname			Thipakorn Thongroirot		Kittiphat Meesakda			
Position			Control & Instrument Engineer		Control & Instrument Leader			
Date			28/10/2024		29/10/2024			
FW-MTN-MI-09-02 Rev.01								

GULF	Gulf Company Limited1	Date :	05/11/2024
CEMs Analyzer Calibration Sheet for 12SPP			
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-11HNE10CQ001
KKS Code :	2101-CG-11HNE10CQ000	Equipment Name :	HRSG11 MAIN STACK CEMs ANALYZER
Work Order No :	20305357	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-09 Rev.01
Manufacturer			
CO Brend :	ABB	Model :	AO2020 S/N : 3.369937.6 Range : 1000 PPM Error Limit : ±5% of span
SO2 Brend :	ABB	Model :	AO2020 S/N : 3.369937.6 Range : 25 PPM Error Limit : ±2.5% of span
NOx Brend :	ABB	Model :	AO2020 S/N : 3.369937.6 Range : 200 PPM Error Limit : ±2.5% of span
O2 Brend :	ABB	Model :	EL3020 S/N : 3.362953.6 Range : 25 % Error Limit : ±0.5% Volume
CALIBRATED WITH			
N2 99.999% Cylinder	78.500 Bar	BIG	D9146104
O2 21 %Vol. Balance Nitrogen Cylinder	48.000 Bar	Air Liquide	DUF0713C
Gas Mixture EPA Protocol	136.500 Bar	LINDE	D519517
CERTIFICATE NO.			
COA-MG2023-04-0096			
2735/24			
Maintenance Calibration <input checked="" type="checkbox"/> To Probe <input checked="" type="checkbox"/> To Direct Please Select : <input checked="" type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity			
Standard Gas			REMARK
AS FOUND			AS LEFT
Reading %Error			Reading %Error
CO Zero	0.00 PPM	0.000 0	0.000 0
CO Span	806 PPM	803.000 -0.3	806.000 0
SO2 Zero	0.00 PPM	0.000 0	0.000 0
SO2 Span	19.3 PPM	18.700 -2.4	19.300 0
NOx Zero	0.00 PPM	0.500 0.25	0.000 0
NOx Span	169 PPM	167.000 -1	169.000 0
O2 Zero	0.00 %	0.100 0.1	0.000 0
O2 Span	20.94 %	20.930 -0.01	20.940 0
System Parameters			
Flow Rate		Normal Condition	
- Bypass Flow		20-60 L / h	
- O2/CO/SO2 Sample Flow		60 L / h	
- NOx Sample Flow		60 L / h	
- Calibrate Gas Direct to Analyzer (If calibrate to direct)		1-2 L / min	
- Calibrate Gas to Sampling Probe (If calibrate to probe)		3-4 L / min	
Temperature		Process Condition	
- Gas Cooler		3 °C	
- NOx Converter		320 °C	
- Heated Sample Line Temp		120 °C	
- Cabinet Temp		25.000 °C	
Remark 			
DESCRIPTION		TESTED/ INSPECTED BY	
Full Name-Surname		Thanakhom Suntornpairoj	
Position		Kittiphat Meesakda	
Date		Control & Instrument Engineer	
		22/11/2024	
		Control & Instrument Leader	
		29/11/2024	
FW-MTN-MI-09-01 Rev.01			

	<h2 style="margin: 0;">Gulf Company Limited</h2>	Date : 05/11/2024
Dust Analyzer Calibration Sheet for 12SPP		
Plant : GVTP	Location : 2101-CG-11HNE10CQ001	
KKS Code : 2101-CG-11HNE10CQ006	Equipment Name : HRSG11 MAIN STACK DUST ANALYZER	
Manufacturer : DURAG	Model : D-R 290 Serial No. : 1253747	
Work Order No. : 20305357	Work Instruction No. : WI-MTN-MI-09 Rev.01	
Error limit : ±2% of Reading		

Please Select:
 ☒ Complete that Activity
 ☒ Not Complete that Activity
 ☐ Have not that Accessory

Maintenance :
 Air Purge Filter
 ☒ Inspection
 ☒ Cleaned
 ☒ Replace

Contamination Check
 = 2.000 % (As found)
 ☐ Cleaned
 ☒ Not Cleaned

(> 6% Clean Lens)
 = _____ % (As left)

(AS Found)

Pollutant	Analyzer Range (%)		STD Reference (%)	Reading Value	% Error	Acceptable		Remark
						Accept	Unaccept	
Opacity	Zero	0	0	0.500	0.50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Span	100.00	70.0	70.500	0.50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	


(As Left)


Pollutant	Analyzer Range (%)		STD Reference (%)	Reading Value	% Error	Acceptable		Remark
						Accept	Unaccept	
Opacity	Zero	0	0		0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Span	100.00	70.0		-70	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Remark: Not calibrate as Zero and Span

DESCRIPTION	TESTED/ INSPECTED BY	ACCEPTED BY
Full Name-Surname	Thanakhom Suntornpairoj	Kitiphat Meesakda
Position	Control & Instrument Engineer	Control & Instrument Leader
Date	22/11/2024	29/11/2024


FW-MTN-MI-09-02 Rev.01


	Gulf Company Limited1	Date :	05/11/2024
CEMs Analyzer Calibration Sheet for 12SPP			
Plant : GVTP		Location : 2101-CG-12HNE10CQ001	
KKS Code : 2101-CG-12HNE10CQ000		Equipment Name : HRS12 MAIN STACK CEMS ANALYZER	
Work Order No : 20305359		Work Instruction No : WI-MTN-MI-09 Rev.01	
Manufacturer			
CO	Brend : ABB	Model : AO2020	S/N : 3.362534.6
		Range : 1000	PPM
		Error Limit : ±5%	of span
SO2	Brend : ABB	Model : AO2020	S/N : 3.362534.6
		Range : 25	PPM
		Error Limit : ±2.5%	of span
NOx	Brend : ABB	Model : AO2020	S/N : 3.362534.6
		Range : 200	PPM
		Error Limit : ±2.5%	of span
O2	Brend : ABB	Model : EL3020	S/N : 3.362954.6
		Range : 25	%
		Error Limit : ±0.5%	Volume
CALIBRATED WITH			
Pressure Tank		BRAND	S/N CYL NO.
N2 99.999% Cylinder		75.000 Bar	BIG 14W004029
O2 21 %Vol. Balance Nitrogen Cylinder		81.000 Bar	BIG D9136074
Gas Mixture EPA Protocol		139.000 Bar	LINDE D636107
CERTIFICATE NO.			
-			
261021MX04			
2734/24			
Maintenance Calibration			
<input checked="" type="checkbox"/> To Probe <input checked="" type="checkbox"/> To Direct			
Please Select :			
<input checked="" type="checkbox"/> Complete that Activity <input type="checkbox"/> Not Complete that Activity			
Standard Gas			
AS FOUND			
AS LEFT			
REMARK			
Reading			
%Error			
Reading			
%Error			
CO Zero			
0.00 PPM			
0.000			
0			
0.000			
0			
CO Span			
802 PPM			
803.000			
0.1			
802.000			
0			
SO2 Zero			
0.00 PPM			
0.000			
0			
0.000			
0			
SO2 Span			
19.4 PPM			
18.960			
-1.76			
19.400			
0			
NOx Zero			
0.00 PPM			
0.000			
0			
0.000			
0			
NOx Span			
166 PPM			
157.500			
-4.25			
166.000			
0			
O2 Zero			
0.00 %			
0.000			
0			
0.000			
0			
O2 Span			
21.01 %			
21.100			
0.09			
20.950			
-0.06			
System Parameters			
Normal Condition			
Process Condition			
Flow Rate			
- Bypass Flow			
20-60 L / h			
40.000 L / h			
- O2/CO/SO2 Sample Flow			
60 L / h			
60.000 L / h			
- NOx Sample Flow			
60 L / h			
60.000 L / h			
- Calibrate Gas Direct to Analyzer (If calibrate to direct)			
1-2 L / min			
L / min			
- Calibrate Gas to Sampling Probe (If calibrate to probe)			
3-4 L / min			
3.000 L / min			
Temperature			
- Gas Cooler			
3 °C			
3.000 °C			
- NOx Converter			
320 °C			
320.000 °C			
- Heated Sample Line Temp			
120 °C			
120.000 °C			
- Cabinet Temp			
24-26 °C			
25.000 °C			
Remark			
DESCRIPTION			
TESTED/ INSPECTED BY			
TESTED/ INSPECTED BY			
Full Name-Surname			
Thipakorn Thongroiyot			
Kittiphat Meesakda			
Position			
Control & Instrument Engineer			
Control & Instrument Leader			
Date			
26/11/2024			
29/11/2024			
FW-MTN-MI-09-01 Rev.01			

	Gulf Company Limited	Date :	05/11/2024				
Dust Analyzer Calibration Sheet for 12SPP							
Plant : GVTP		Location : 2101-CG-12HNE10CQ001					
KKS Code : 2101-CG-12HNE10CQ006		Equipment Name : HRS12 MAIN STACK DUST ANALYZER					
Manufacturer : DURAG		Model : D-R 290					
Serial No : 1253748		Work Instruction No : WI-MTN-MI-09 Rev.01					
Work Order No : 20305359							
Error limit : ±2% of Reading							
Please Select :							
<input type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory							
Maintenance :							
Air Purge Filter							
<input type="checkbox"/> Inspection <input checked="" type="checkbox"/> Cleaned <input checked="" type="checkbox"/> Replace							
Contamination Check							
= 4.000 % (As found)							
<input type="checkbox"/> Cleaned <input type="checkbox"/> Not Cleaned							
(> 6% Clean Lens)							
= % (As left)							
(AS Found)							
Pollutant	Analyzer Range (%)	STD Reference (%)	Reading Value	% Error	Acceptable	Remark	
					Accept	Unaccept	
Opacity	Zero	0	0	0.000	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Span	100.00	70.0	70.400	0.40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(As Left)							
Pollutant	Analyzer Range (%)	STD Reference (%)	Reading Value	% Error	Acceptable	Remark	
					Accept	Unaccept	
Opacity	Zero	0	0	0.000	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Span	100.00	70.0		-70	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remark:							
Not calibrate zero and span							
DESCRIPTION							
TESTED/ INSPECTED BY							
ACCEPTED BY							
Full Name-Surname							
Thipakorn Thongroiyot							
Kittiphat Meesakda							
Position							
Control & Instrument Engineer							
Control & Instrument Leader							
Date							
26/11/2024							
29/11/2024							
FW-MTN-MI-09-02 Rev.01							

	Gulf Company Limited1	Date :	26/12/2024
CEMs Analyzer Calibration Sheet for 12SPP			
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-11HNE10CQ001
KKS Code :	2101-CG-11HNE10CQ000	Equipment Name :	HRSG11 MAIN STACK CEMS ANALYZER
Work Order No :	20307029	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-09 Rev.01
Manufacturer			
CO	Brend : ABB	Model : AO2020	S/N : 3.369937.6 Range : 1000 PPM Error Limit : ±5% of span
SO2	Brend : ABB	Model : AO2020	S/N : 3.369937.6 Range : 25 PPM Error Limit : ±2.5% of span
NOx	Brend : ABB	Model : AO2020	S/N : 3.369937.6 Range : 200 PPM Error Limit : ±2.5% of span
O2	Brend : ABB	Model : EL3020	S/N : 3.362953.6 Range : 25 % Error Limit : ±0.5% Volume
CALIBRATED WITH			
N2 99.999% Cylinder	0.000	Bar	BIG D9146104 -
O2 21 %Vol. Balance Nitrogen Cylinder	145.000	Bar	Air Liquide DUF0713C COA-MG2023-04-0096
Gas Mixture EPA Protocol	136.000	Bar	LINDE D519517 2735/24
Maintenance Calibration <input checked="" type="checkbox"/> To Probe <input checked="" type="checkbox"/> To Direct			
Please Select : <input checked="" type="checkbox"/> Complete that Activity <input type="checkbox"/> Not Complete that Activity			
Standard Gas		AS FOUND	
		Reading	%Error
CO Zero	0.00 PPM	0.000	0
CO Span	806 PPM	805.000	-0.1
SO2 Zero	0.00 PPM	0.000	0
SO2 Span	19.3 PPM	19.000	-1.2
NOx Zero	0.00 PPM	0.000	0
NOx Span	169 PPM	167.000	-1
O2 Zero	0.00 %	0.000	0
O2 Span	20.94 %	20.970	0.03
System Parameters		Normal Condition	
Flow Rate		Process Condition	
- Bypass Flow		20-60	L / h
- O2/CO/SO2 Sample Flow		60	L / h
- NOx Sample Flow		60	L / h
- Calibrate Gas Direct to Analyzer (If calibrate to direct)		1-2	L / min
- Calibrate Gas to Sampling Probe (If calibrate to probe)		3-4	L / min
Temperature			
- Gas Cooler		3	°C
- NOx Converter		320	°C
- Heated Sample Line Temp		120	°C
- Cabinet Temp		24-26	°C
Remark The as-found value is within the criteria; no adjustment needed.			
DESCRIPTION		TESTED/ INSPECTED BY	
Full Name-Surname		Thanakhom Suntornpairoj	
Position		Control & Instrument Engineer	
Date		26/12/2024	
FW-MTN-MI-09-01 Rev.01			

	Gulf Company Limited	Date :	26/12/2024
Dust Analyzer Calibration Sheet for 12SPP			
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-11HNE10CQ001
KKS Code :	2101-CG-11HNE10CQ006	Equipment Name :	HRSG11 MAIN STACK DUST ANALYZER
Manufacturer :	DURAG	Model :	D-R 290 Serial No : 1253747
Work Order No :	20307029	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-09 Rev.01
Error limit : ±2% of Reading			
Please Select: <input checked="" type="checkbox"/> Complete that Activity <input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity <input type="checkbox"/> Have not that Accessory			
Maintenance : Air Purge Filter <input checked="" type="checkbox"/> Inspection <input checked="" type="checkbox"/> Cleaned <input checked="" type="checkbox"/> Replace			
Contamination Check = 2.000 % (As found) <input checked="" type="checkbox"/> Cleaned <input type="checkbox"/> Not Cleaned			
(> 6% Clean Lens) = 1.500 % (As left)			
(AS Found)			
Pollutant	Analyzer Range (%)		STD Reference (%)
			Reading Value
			% Error
			Acceptable
			Accept Unaccept
Opacity	Zero	0	0
	Span	100.00	70.0
			69.800
			-0.20
			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
(As Left)			
Pollutant	Analyzer Range (%)		STD Reference (%)
			Reading Value
			% Error
			Acceptable
			Accept Unaccept
Opacity	Zero	0	0
	Span	100.00	70.0
			-
			-
			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Remark: The as-found value is within the criteria; no adjustment needed.			
DESCRIPTION TESTED/ INSPECTED BY ACCEPTED BY			
Full Name-Surname		Thanakhom Suntornpairoj	
Position		Control & Instrument Engineer	
Date		26/12/2024	
FW-MTN-MI-09-02 Rev.01			

	Gulf Company Limited1	Date :	26/12/2024
CEMs Analyzer Calibration Sheet for 12SPP			
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-12HNE10CQ001
KKS Code :	2101-CG-12HNE10CQ000	Equipment Name :	HRSG12 MAIN STACK CEMs ANALYZER
Work Order No :	20307039	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-09 Rev.01
Manufacturer			
CO	Brend : ABB	Model : AO2020	S/N : 3.362534.6
		Range : 1000	PPM
		Error Limit : ±5% of span	
SO2	Brend : ABB	Model : AO2020	S/N : 3.362534.6
		Range : 25	PPM
		Error Limit : ±2.5% of span	
NOx	Brend : ABB	Model : AO2020	S/N : 3.362534.6
		Range : 200	PPM
		Error Limit : ±2.5% of span	
O2	Brend : ABB	Model : EL3020	S/N : 3.362954.6
		Range : 25	%
		Error Limit : ±0.5% Volume	
CALIBRATED WITH			
N2 99.999% Cylinder	Pressure Tank	0.000	Bar
	BRAND	BIG	S/N CYL NO.
O2 21 %Vol. Balance Nitrogen Cylinder		14W004029	CERTIFICATE NO.
		UF03A3K	-
Gas Mixture EPA Protocol		COA-MG2023-04-0098	
		D636107	2734/24
Maintenance Calibration			
	<input checked="" type="checkbox"/> To Probe	<input checked="" type="checkbox"/> To Direct	
Please Select :			
	<input checked="" type="checkbox"/> Complete that Activity	<input type="checkbox"/> Not Complete that Activity	
Standard Gas			
AS FOUND			
AS LEFT			
REMARK			
CO Zero	0.00	PPM	0.000
			0
			-
CO Span	802	PPM	801.000
			-0.1
			-
SO2 Zero	0.00	PPM	0.000
			0
			-
SO2 Span	19.4	PPM	19.300
			-0.4
			-
NOx Zero	0.00	PPM	0.500
			0.25
			-
NOx Span	166	PPM	165.000
			-0.5
			-
O2 Zero	0.00	%	0.000
			0
			-
O2 Span	21.01	%	20.650
			-0.36
			-
System Parameters			
Normal Condition			
Process Condition			
Flow Rate			
- Bypass Flow	20-60	L / h	30.000
			L / h
- O2/CO/SO2 Sample Flow	60	L / h	60.000
			L / h
- NOx Sample Flow	60	L / h	60.000
			L / h
- Calibrate Gas Direct to Analyzer (If calibrate to direct)	1-2	L / min	
			L / min
- Calibrate Gas to Sampling Probe (If calibrate to probe)	3-4	L / min	3.000
			L / min
Temperature			
- Gas Cooler	3	°C	3.000
			°C
- NOx Converter	320	°C	320.000
			°C
- Heated Sample Line Temp	120	°C	120.000
			°C
- Cabinet Temp	24-26	°C	26.000
			°C
Remark			
The as-found value is within the criteria; no adjustment needed.			
DESCRIPTION			
TESTED/ INSPECTED BY			
TESTED/ INSPECTED BY			
Full Name-Surname	Thanakhom Suntornpairoj	Kittiphat Meesakda	
Position	Control & Instrument Engineer	Control & Instrument Leader	
Date	26/12/2024	29/12/2024	
FW-MTN-MI-09-01 Rev.01			

	Gulf Company Limited	Date :	26/12/2024
Dust Analyzer Calibration Sheet for 12SPP			
Plant :	GVTP	Location :	2101-CG-12HNE10CQ001
KKS Code :	2101-CG-12HNE10CQ006	Equipment Name :	HRSG12 MAIN STACK DUST ANALYZER
Manufacturer :	DURAG	Model :	D-R 290
Serial No :	1253748		
Work Order No :	20307039	Work Instruction No :	WI-MTN-MI-09 Rev.01
Error limit : ±2% of Reading			
Please Select :			
	<input type="checkbox"/> Complete that Activity	<input checked="" type="checkbox"/> Not Complete that Activity	<input type="checkbox"/> Have not that Accessory
Maintenance :			
	Air Purge Filter	<input type="checkbox"/> Inspection	<input type="checkbox"/> Cleaned
	Conlamination Check	= 5.000	% (As found)
	(> 6% Clean Lens)	= 2.500	% (As left)
(AS Found)			
Pollutant	Analyzer Range (%)	STD Reference (%)	Reading Value
			% Error
			Acceptable
			Accept
			Unaccept
			Remark
Opacity	Zero	0	0
			0.200
			0.20
			<input checked="" type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
	Span	100.00	70.0
			69.700
			-0.30
			<input checked="" type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
(As Left)			
Pollutant	Analyzer Range (%)	STD Reference (%)	Reading Value
			% Error
			Acceptable
			Accept
			Unaccept
			Remark
Opacity	Zero	0	0
			-
			-
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			-
	Span	100.00	70.0
			-
			-
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			-
Remark:			
The as-found value is within the criteria; no adjustment needed.			
DESCRIPTION			
TESTED/ INSPECTED BY			
ACCEPTED BY			
Full Name-Surname	Thanakhom Suntornpairoj	Kittiphat Meesakda	
Position	Control & Instrument Engineer	Control & Instrument Leader	
Date	26/12/2024	29/12/2024	
FW-MTN-MI-09-02 Rev.01			

ภาคผนวก ข-7

สำเนาหนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

ที่ อก ๐๓๑๓/ ๑๑ ๕๐ ๑



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

เรียน ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด

อ้างถึง คำขอเลขที่ ๑๖๒๑ ลงรับวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตามคำขอที่อ้างถึง ท่านแจ้งการเพิ่มเติมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ของ บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลขที่ ๗๒๒๓๐๑๐๐๓๒๕๕๗๖ (น.๘๘(๒)-๓/๒๕๕๗-ญอบ.) ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังความร้อนร่วม กำลังการผลิต ๑๓๗ เมกะวัตต์ และไอน้ำ และผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต ๑๐๐.๕๘ kWp เพื่อใช้ในกิจการตนเอง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕๒๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ ๐ ๓๘๐๑ ๖๓๓๕-๘ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว รับแจ้งการเพิ่มเติมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน และให้ท่านยื่นคำขอแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานครั้งต่อไป ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดังนี้

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			นางสาวกรณพักร พ่วงศรี		
ลำดับ	ผู้ควบคุมระบบบำบัด	เลขทะเบียน	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑		๑๒๓-๕๕-๐๐๒๕๓		✓	
ลำดับ	ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด		มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑				✓	
๒				✓	
๓				✓	
๔				✓	
๕				✓	
๖				✓	

หมายเหตุ ๑. การแจ้งการมี/ยกเลิก/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ต้องส่งหนังสือฉบับนี้ด้วย

๒. ยกเลิกหนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ที่ อก ๐๓๑๓/๙๑๐๑ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโรตักดิ์ สันติวราคม)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๐๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”



ภาคผนวก ข-8

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยรอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีเสียงดัง


Attachment-C
Applicable Equipment List for Near Field Noise Measurement
Project: GVTP

Rev : 0
Date : 2017/3/10

Sr. #	KKS tag	Equipment	Type of test	Remarks
For 85 dBA near field noise				
1	11MB.11HA	GTG11&HRSQ11	85dBA	
2	12MB.12HA	GTG12&HRSQ12	85dBA	
3	10MA	STG	85dBA	
4	10LAC11AP001,10LAC12AP001,10LAC13AP001	BFW pumps	85dBA	
5	10PAC11AP001,10PAC12AP001	M/W pumps	85dBA	
6	10PCC11AP001,10PCC12AP001	ACW pumps	85dBA	
7	10GC11AN001,10GC12AN001	CCW pumps	85dBA	
8	10GAS11AN001,10GAS12AN001	Condensate pumps	85dBA	
9	10PAD11AN001,10PAD12AN001	Cooling tower fans	85dBA	
10	10GEA	Air compressor package	85dBA	
11	10GCC	Demin water plant	85dBA	
12	10QKA	Chiller plant	85dBA	
For 85 dBA near field noise				
13	11LB110BS001	HRSQ11 HP start up vent silencer	85dBA	
14	11LB110BS001	HRSQ11 LP start up vent silencer	85dBA	
15	12LB110BS001	HRSQ12 HP start up vent silencer	85dBA	
16	12LB110BS001	HRSQ12 LP start up vent silencer	85dBA	
17	11LB110BS201	HRSQ11 HP superheater safety valve silencer	85dBA	
18	11LB110BS201	HRSQ11 LP superheater safety valve silencer	85dBA	
19	11LB110BS201	HRSQ11 HP drum safety valve silencer	85dBA	
20	11LB110BS201	HRSQ11 LP drum safety valve silencer	85dBA	
21	12LB110BS201	HRSQ12 HP drum safety valve silencer	85dBA	
22	12LB110BS201	HRSQ12 LP drum safety valve silencer	85dBA	
23	12HAD10BS201	HRSQ12 HP drum safety valve silencer	85dBA	
24	12HAD10BS201	HRSQ12 LP drum safety valve silencer	85dBA	
25	11MAN40AA001	HRSQ 11 HP turbine bypass valve	85dBA	
26	11MAN10AA001	HRSQ 11 LP turbine bypass valve	85dBA	
27	12MAN40AA001	HRSQ 12 HP turbine bypass valve	85dBA	
28	12MAN10AA001	HRSQ 12 LP turbine bypass valve	85dBA	

Attachment 1-4
Noise Measurement Report

Near field noise (85dBA)



**Report No. : 2017-00384 / 001-1 (Page 1 of 1)**

Issued date : May 9, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
 CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
 ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan
 Rajchathewi, Bangkok 10400
 Tel. 02-260-8505 Email: osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
 SAMPLING LOCATION : Gas Turbine & Generator # 1
 CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305836
 Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal. : 94.0 dB(A), Post Cal. : 94.0 dB(A)
 SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 00598469

Location	Noise Level [dB(A)]	
	Time	Leq 1 min
1-A	14:40:32-14:41:32	76.1
1-B	14:45:54-14:46:54	76.4
1-C	15:12:45-15:13:45	79.1
1-D	15:15:28-15:16:28	75.4
1-E	15:28:02-15:29:02	82.5
1-F	15:40:32-15:41:32	81.5
Leq-Avg		79.4
Guaranteed Value*		85

Source : * Guaranteed Value of GVTP Power Plant.

Singam 2
 (Singam Imwailawan)
 Environmental Monitoring Manager



Thapson Y
 (Thapson Yommana)
 Technical Manager

TY/C/K/C/C

E 143989

Environment, Health and Safety, 100 Nang-Inchae Road, Chongnonsae, Yonsei, Bangkok 10120
 Tel. +66 (0)2 678 18 13 Fax +66 (0)2 678 06 22 www.sgs.com

Member of the SGS Group

**Report No. : 2017-00384 / 001-2 (Page 1 of 1)**

Issued date : May 9, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
 CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
 ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan
 Rajchathewi, Bangkok 10400
 Tel. 02-260-8505 Email: osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
 SAMPLING LOCATION : Gas Turbine & Generator # 2
 CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305836
 Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal. : 94.0 dB(A), Post Cal. : 94.0 dB(A)
 SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 00598469

Location	Noise Level [dB(A)]	
	Time	Leq 1 min
2-A	14:55:44-14:56:44	78.4
2-B	14:58:32-14:59:32	79.6
2-C	15:02:34-15:03:34	73.5
2-D	15:05:39-15:06:39	72.3
2-E	15:09:00-15:10:00	76.5
2-F	14:49:38-14:50:38	76.9
Leq-Avg		76.9
Guaranteed Value*		85

Source : * Guaranteed Value of GVTP Power Plant.

Singam 2
 (Singam Imwailawan)
 Environmental Monitoring Manager



Thapson Y
 (Thapson Yommana)
 Technical Manager

TY/C/K/C/C

E 143990

Environment, Health and Safety, 100 Nang-Inchae Road, Chongnonsae, Yonsei, Bangkok 10120
 Tel. +66 (0)2 678 18 13 Fax +66 (0)2 678 06 22 www.sgs.com

Member of the SGS Group

**Report No. : 2017-00384 / 001-3 (Page 1 of 1)**

Issued date : May 9, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
 CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
 ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan
 Rajchathewi, Bangkok 10400
 Tel. 02-260-8505 Email: osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
 SAMPLING LOCATION : Steam Turbine & Generator
 CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305836
 Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal. : 94.0 dB(A), Post Cal. : 94.0 dB(A)
 SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 00598469

Location	Noise Level [dB(A)]	
	Time	Leq 1 min
3-A	15:44:06-15:45:06	76.2
3-B	15:50:38-15:51:38	78.0
3-C	16:00:22-16:01:22	73.9
3-D	15:58:34-15:59:34	76.5
Leq-Avg		79.4
Guaranteed Value*		85

Source : * Guaranteed Value of GVTP Power Plant.

Singam 2
 (Singam Imwailawan)
 Environmental Monitoring Manager



Thapson Y
 (Thapson Yommana)
 Technical Manager

TY/C/K/C/C

E 143991

Environment, Health and Safety, 100 Nang-Inchae Road, Chongnonsae, Yonsei, Bangkok 10120
 Tel. +66 (0)2 678 18 13 Fax +66 (0)2 678 06 22 www.sgs.com

Member of the SGS Group

**Report No. : 2017-00384 / 001-4 (Page 1 of 1)**

Issued date : May 9, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
 CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
 ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan
 Rajchathewi, Bangkok 10400
 Tel. 02-260-8505 Email: osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
 SAMPLING LOCATION : HP & LP Boiler Feed Water Pumps
 CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305836
 Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal. : 94.0 dB(A), Post Cal. : 94.0 dB(A)
 SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 00598469

Location	Noise Level [dB(A)]	
	Time	Leq 30 sec
4-A	15:36:16-15:37:16	83.8
4-B	14:36:16-15:37:16	84.9
4-C	15:54:37-15:55:37	85.2
4-D	15:56:31-15:57:31	79.2
Leq-Avg		83.8
Guaranteed Value*		85

Source : * Guaranteed Value of GVTP Power Plant.

Singam 2
 (Singam Imwailawan)
 Environmental Monitoring Manager



Thapson Y
 (Thapson Yommana)
 Technical Manager

TY/C/K/C/C

E 143992

Environment, Health and Safety, 100 Nang-Inchae Road, Chongnonsae, Yonsei, Bangkok 10120
 Tel. +66 (0)2 678 18 13 Fax +66 (0)2 678 06 22 www.sgs.com

Member of the SGS Group



Report No. : 2017-00384 / 001-5 (Page 1 of 1)

Issued date : May 9, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505
Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Main Cooling Water Pump
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal. : 94.0 dB(A), Post Cal. : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 00598469

SAMPLING DATE : May 3, 2017

Location	Noise Level [dB(A)]	
	Time	Leq 1 min
5-A	16:13:13-16:14:13	83.2
5-B	16:15:58-16:16:58	81.6
Leq-Avg		82.5
Guaranteed Value*		85

Source : * Guaranteed Value of GVTP Power Plant.

Siriporn Imwailaiwan
(Siriporn Imwailaiwan)
Environmental Monitoring Manager

Thapson Yommana
(Thapson Yommana)
Technical Manager

SGS (THAILAND) LIMITED

TYCKK(C)/CJ

E 143993



Report No. : 2017-00384 / 001-6 (Page 1 of 1)

Issued date : May 9, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505
Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Auxiliary Cooling Water System
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal. : 94.0 dB(A), Post Cal. : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 00598469

SAMPLING DATE : May 3, 2017

Location	Noise Level [dB(A)]	
	Time	Leq 1 min
6-A	16:05:59-16:06:59	81.0
6-B	16:08:12-16:09:12	81.0
Leq-Avg		81.0
Guaranteed Value*		85

Source : * Guaranteed Value of GVTP Power Plant.

Siriporn Imwailaiwan
(Siriporn Imwailaiwan)
Environmental Monitoring Manager

Thapson Yommana
(Thapson Yommana)
Technical Manager

SGS (THAILAND) LIMITED

TYCKK(C)/CJ

E 143994



Report No. : 2017-00384 / 001-7 (Page 1 of 1)

Issued date : May 9, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505
Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Closed Cooling Water System
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal. : 94.0 dB(A), Post Cal. : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 00598469

SAMPLING DATE : May 3, 2017

Location	Noise Level [dB(A)]	
	Time	Leq 1 min
7-A	16:02:52-16:03:52	78.9
7-B	16:04:22-16:05:22	79.6
Leq-Avg		79.2
Guaranteed Value*		85

Source : * Guaranteed Value of GVTP Power Plant.

Siriporn Imwailaiwan
(Siriporn Imwailaiwan)
Environmental Monitoring Manager

Thapson Yommana
(Thapson Yommana)
Technical Manager

SGS (THAILAND) LIMITED

TYCKK(C)/CJ

E 143995



Report No. : 2017-00384 / 001-8 (Page 1 of 1)

Issued date : May 9, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505
Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Condensate pumps
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal. : 94.0 dB(A), Post Cal. : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 00598469

SAMPLING DATE : May 3, 2017

Location	Noise Level [dB(A)]	
	Time	Leq 1 min
8-A	15:46:51-15:47:51	76.4
8-B	15:48:26-15:49:26	76.3
Leq-Avg		76.4
Guaranteed Value*		85

Source : * Guaranteed Value of GVTP Power Plant.

Siriporn Imwailaiwan
(Siriporn Imwailaiwan)
Environmental Monitoring Manager

Thapson Yommana
(Thapson Yommana)
Technical Manager

SGS (THAILAND) LIMITED

TYCKK(C)/CJ

E 143996

**Report No. : 2017-00384 / 001-9 (Page 1 of 1)**

Issued date : May 9, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level SAMPLING DATE : May 3, 2017
SAMPLING LOCATION : Cooling Tower
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal. : 94.0 dB(A), Post Cal. : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 00598469

Location	Noise Level [dB(A)]	
	Time	Leq 1 min
8-A	16:37:13-16:38:13	77.5
8-B	16:35:28-16:36:28	79.0
8-C	16:33:45-16:34:45	76.2
8-D	16:31:59-16:32:59	76.1
8-E	16:30:11-16:31:11	77.6
8-F	16:28:10-16:29:10	75.7
Leq-Avg		77.2
Guaranteed Value*		85

Source : * Guaranteed Value of GVTP Power Plant.

Sinpram 2
(Sinpram Imwailawan)
Environmental Monitoring Manager



TYCK/KC/CJ

E 143997

**Report No. : 2017-00384 / 001-10 (Page 1 of 1)**

Issued date : May 9, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level SAMPLING DATE : May 3, 2017
SAMPLING LOCATION : Air Compressor
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal. : 94.0 dB(A), Post Cal. : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 00598469

Location	Noise Level [dB(A)]	
	Time	Leq 1 min
10-A	16:42:04-16:43:04	69.9
10-B	16:47:19-16:48:19	71.7
10-C	16:45:27-16:46:27	70.2
10-D	16:43:48-16:44:48	70.6
Leq-Avg		70.7
Guaranteed Value*		85

Source : * Guaranteed Value of GVTP Power Plant.

Sinpram 2
(Sinpram Imwailawan)
Environmental Monitoring Manager



TYCK/KC/CJ

E 143998

**Report No. : 2017-00384 / 001-11 (Page 1 of 1)**

Issued date : May 9, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level SAMPLING DATE : May 3, 2017
SAMPLING LOCATION : Damin Water Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal. : 94.0 dB(A), Post Cal. : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 00598469

Location	Noise Level [dB(A)]	
	Time	Leq 1 min
11-A	16:54:06-16:55:06	81.4
11-B	17:00:21-17:01:21	81.4
11-C	16:49:39-16:50:39	81.3
11-D	16:52:02-16:53:02	75.4
Leq-Avg		80.5
Guaranteed Value*		85

Source : * Guaranteed Value of GVTP Power Plant.

Sinpram 2
(Sinpram Imwailawan)
Environmental Monitoring Manager



TYCK/KC/CJ

E 143999

**Report No. : 2017-00384 / 001-12 (Page 1 of 1)**

Issued date : May 9, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level SAMPLING DATE : May 3, 2017
SAMPLING LOCATION : Electric Chiller Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal. : 94.0 dB(A), Post Cal. : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 00598469

Location	Noise Level [dB(A)]	
	Time	Leq 1 min
12-A	16:57:56-16:58:56	75.6
12-B	17:03:59-17:04:59	73.6
12-D	16:55:49-16:56:49	78.4
Leq-Avg		76.1
Guaranteed Value*		85

Source : * Guaranteed Value of GVTP Power Plant.

Sinpram 2
(Sinpram Imwailawan)
Environmental Monitoring Manager



TYCK/KC/CJ

E 144000



Report No. : 2017-00384 / 001-14 (Page 1 of 2)

Issued date : May 13, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makasan,
Rajchathew, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : HRSG11 HP&LP start up vent silencer
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal. : 94.0 dB(A), Post Cal. : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078424

Noise Level [dB(A)] : May 1, 2017			
Time	Leq 10 sec	Time	Leq 10 sec
17:55:00-17:55:10	91.1	18:00:30-18:00:40	92.9
17:55:10-17:55:20	91.2	18:00:40-18:00:50	93.9
17:55:20-17:55:30	91.2	18:00:50-18:01:00	93.0
17:55:30-17:55:40	91.1	18:01:00-18:01:10	93.2
17:55:40-17:55:50	91.4	18:01:10-18:01:20	93.2
17:55:50-17:56:00	91.2	18:01:20-18:01:30	93.1
17:56:00-17:56:10	91.4	18:01:30-18:01:40	93.4
17:56:10-17:56:20	91.3	18:01:40-18:01:50	92.6
17:56:20-17:56:30	91.5	18:01:50-18:02:00	92.4
17:56:30-17:56:40	91.7	18:02:00-18:02:10	93.6
17:56:40-17:56:50	91.7	18:02:10-18:02:20	93.8
17:56:50-17:57:00	91.6	18:02:20-18:02:30	93.8
17:57:00-17:57:10	92.1	18:02:30-18:02:40	93.9
17:57:10-17:57:20	92.1	18:02:40-18:02:50	93.8
17:57:20-17:57:30	92.1	18:02:50-18:03:00	93.8
17:57:30-17:57:40	92.4	18:03:00-18:03:10	93.7
17:57:40-17:57:50	92.3	18:03:10-18:03:20	93.9
17:57:50-17:58:00	92.5	18:03:20-18:03:30	93.8
17:58:00-17:58:10	92.4	18:03:30-18:03:40	93.9
17:58:10-17:58:20	92.4	18:03:40-18:03:50	94.1
17:58:20-17:58:30	92.6	18:03:50-18:04:00	94.1
17:58:30-17:58:40	92.5	18:04:00-18:04:10	93.8
17:58:40-17:58:50	92.5	18:04:10-18:04:20	94.0
17:58:50-17:59:00	92.7	18:04:20-18:04:30	94.0
17:59:00-17:59:10	92.7	18:04:30-18:04:40	94.0
17:59:10-17:59:20	92.5	18:04:40-18:04:50	94.0
17:59:20-17:59:30	92.6	18:04:50-18:05:00	94.1
17:59:30-17:59:40	92.8	18:05:00-18:05:10	94.2
17:59:40-17:59:50	92.8	18:05:10-18:05:20	94.0
17:59:50-18:00:00	92.9	18:05:20-18:05:30	94.3
18:00:00-18:00:10	92.9	18:05:30-18:05:40	94.2
18:00:10-18:00:20	92.9	18:05:40-18:05:50	94.0
18:00:20-18:00:30	92.9	18:05:50-18:06:00	94.4
Guaranteed Value*		95	dB(A)

Source : * Guaranteed Value of GVTP Power Plant.

Near field noise (95dB(A))
Start up vent silencers

E 144001

Environment, Health and Safety, 100 Wangjancha Road, Chongnonsae Yamsawa Bangkok 10170
Tel. 02-260-8505 Fax. 02-260-8506 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com



Report No. : 2017-00384 / 001-14 (Page 2 of 2)

Issued date : May 13, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makasan,
Rajchathew, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : HRSG11 HP&LP start up vent silencer
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal. : 94.0 dB(A), Post Cal. : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078424

Noise Level [dB(A)] : May 1, 2017			
Time	Leq 10 sec	Time	Leq 10 sec
18:11:30-18:11:40	94.5	18:16:00-18:16:10	93.6
18:11:40-18:11:50	94.4	18:16:10-18:16:20	93.7
18:11:50-18:12:00	94.4	18:16:20-18:16:30	93.6
18:12:00-18:12:10	94.1	18:16:30-18:16:40	93.6
18:12:10-18:12:20	94.1	18:16:40-18:16:50	93.7
18:12:20-18:12:30	94.3	18:16:50-18:17:00	93.3
18:12:30-18:12:40	94.0	18:17:00-18:17:10	93.4
18:12:40-18:12:50	93.9	18:17:10-18:17:20	93.3
18:12:50-18:13:00	94.1	18:17:20-18:17:30	91.0
18:13:00-18:13:10	94.0	18:17:30-18:17:40	93.0
18:13:10-18:13:20	94.1	18:17:40-18:17:50	92.7
18:13:20-18:13:30	94.1	18:17:50-18:18:00	92.8
18:13:30-18:13:40	94.0	18:18:00-18:18:10	92.6
18:13:40-18:13:50	93.9	18:18:10-18:18:20	92.5
18:13:50-18:14:00	93.7	18:18:20-18:18:30	92.5
18:14:00-18:14:10	93.6	18:18:30-18:18:40	92.3
18:14:10-18:14:20	94.0	18:18:40-18:18:50	92.3
18:14:20-18:14:30	93.8	18:18:50-18:19:00	92.6
18:14:30-18:14:40	93.9	18:19:00-18:19:10	92.4
18:14:40-18:14:50	93.9	18:19:10-18:19:20	92.8
18:14:50-18:15:00	93.9	18:19:20-18:19:30	92.1
18:15:00-18:15:10	93.7	18:19:30-18:19:40	91.4
18:15:10-18:15:20	93.7	18:19:40-18:19:50	92.0
18:15:20-18:15:30	93.7	18:19:50-18:20:00	90.8
18:15:30-18:15:40	93.4	18:20:00-18:20:10	90.4
18:15:40-18:15:50	93.5	18:20:10-18:20:20	89.8
18:15:50-18:16:00	93.5	18:20:20-18:20:30	89.8
Guaranteed Value*		95	dB(A)

Source : * Guaranteed Value of GVTP Power Plant.

Signature
(Signature Imprints)
Environmental Monitoring Manager

Signature
(Signature Imprints)
Technical Manager

SGS (THAILAND) LIMITED

TY/CR/KC/C



Report No. : 2017-00384 / 001-15 (Page 1 of 2)

Issued date : May 13, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makasan,
Rajchathew, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : HRSG12 HP&LP start up vent silencer
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal. : 94.0 dB(A), Post Cal. : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078424

Noise Level [dB(A)] : May 1, 2017			
Time	Leq 10 sec	Time	Leq 10 sec
19:40:00-19:40:10	82.1	19:45:30-19:45:40	81.0
19:40:10-19:40:20	81.2	19:45:40-19:45:50	80.9
19:40:20-19:40:30	81.1	19:45:50-19:46:00	80.9
19:40:30-19:40:40	81.0	19:46:00-19:46:10	80.7
19:40:40-19:40:50	81.1	19:46:10-19:46:20	81.1
19:40:50-19:41:00	81.2	19:46:20-19:46:30	81.6
19:41:00-19:41:10	81.2	19:46:30-19:46:40	81.2
19:41:10-19:41:20	81.1	19:46:40-19:46:50	81.2
19:41:20-19:41:30	82.3	19:46:50-19:47:00	82.1
19:41:30-19:41:40	81.3	19:47:00-19:47:10	81.0
19:41:40-19:41:50	81.5	19:47:10-19:47:20	81.5
19:41:50-19:42:00	81.6	19:47:20-19:47:30	80.1
19:42:00-19:42:10	82.1	19:47:30-19:47:40	80.4
19:42:10-19:42:20	81.3	19:47:40-19:47:50	79.6
19:42:20-19:42:30	80.9	19:47:50-19:48:00	80.9
19:42:30-19:42:40	81.5	19:48:00-19:48:10	80.7
19:42:40-19:42:50	81.2	19:48:10-19:48:20	80.8
19:42:50-19:43:00	81.0	19:48:20-19:48:30	80.8
19:43:00-19:43:10	82.1	19:48:30-19:48:40	81.1
19:43:10-19:43:20	81.9	19:48:40-19:48:50	81.1
19:43:20-19:43:30	81.3	19:48:50-19:49:00	81.3
19:43:30-19:43:40	81.1	19:49:00-19:49:10	81.4
19:43:40-19:43:50	81.3	19:49:10-19:49:20	81.3
19:43:50-19:44:00	81.6	19:49:20-19:49:30	81.0
19:44:00-19:44:10	81.4	19:49:30-19:49:40	81.2
19:44:10-19:44:20	81.5	19:49:40-19:49:50	81.5
19:44:20-19:44:30	81.5	19:49:50-19:50:00	81.5
19:44:30-19:44:40	81.2	19:50:00-19:50:10	81.6
19:44:40-19:44:50	81.1	19:50:10-19:50:20	81.7
19:44:50-19:45:00	80.1	19:50:20-19:50:30	82.2
19:45:00-19:45:10	80.4	19:50:30-19:50:40	80.2
19:45:10-19:45:20	80.7	19:50:40-19:50:50	81.9
19:45:20-19:45:30	81.1	19:50:50-19:51:00	81.8
Guaranteed Value*		95	dB(A)

Source : * Guaranteed Value of GVTP Power Plant.

E 144003

Environment, Health and Safety, 100 Wangjancha Road, Chongnonsae Yamsawa Bangkok 10170
Tel. 02-260-8505 Fax. 02-260-8506 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com



Report No. : 2017-00384 / 001-15 (Page 2 of 2)

Issued date : May 13, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan, Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : HRSG12 HP&LP start up vent silencer
SAMPLING DATE : May 1, 2017
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tannaras Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078424

Noise Level [dB(A)] : May 1, 2017					
Time	Leq 10 sec	Time	Leq 10 sec	Time	Leq 10 sec
20:02:50-20:03:00	91.8	20:05:20-20:05:30	93.2	20:07:50-20:08:00	92.1
20:03:10-20:03:20	91.9	20:05:40-20:05:50	92.1	20:08:10-20:08:20	92.4
20:03:30-20:03:40	91.8	20:06:00-20:06:10	91.8	20:08:30-20:08:40	92.5
20:03:50-20:04:00	92.0	20:06:30-20:06:40	91.9	20:08:50-20:09:00	92.4
20:04:10-20:04:20	91.5	20:06:50-20:07:00	91.7	20:09:10-20:09:20	92.5
20:04:30-20:04:40	91.4	20:07:10-20:07:20	91.8	20:09:30-20:09:40	91.3
20:04:50-20:05:00	91.4	20:07:30-20:07:40	91.8	20:09:50-20:10:00	91.7
20:05:10-20:05:20	91.5	20:07:50-20:08:00	91.6	20:10:10-20:10:20	91.6
20:05:30-20:05:40	91.9	20:08:10-20:08:20	91.6	20:10:30-20:10:40	91.9
20:05:50-20:06:00	91.5	20:08:30-20:08:40	91.9	20:10:50-20:11:00	92.0
20:06:10-20:06:20	92.1	20:08:50-20:09:00	91.8	20:11:10-20:11:20	92.1
20:06:30-20:06:40	92.2	20:09:10-20:09:20	92.0		
20:06:50-20:07:00	92.0	20:09:30-20:09:40	92.0		
20:07:10-20:07:20	92.1	20:09:50-20:10:00	92.1		
20:07:30-20:07:40	92.0				
20:07:50-20:08:00	92.1				
Guaranteed Value*		95 dB(A)			

Source : * Guaranteed Value of GVTP Power Plant.

Ingorn 2
(Siriporn Immitkawan)
Environmental Monitoring Manager



Thapson Y
(Thapson Yommana)
Technical Manager

TY/CRKC/CJ

Near field noise (95dB(A))
Turbine bypass valves

E 144004



Report No. : 2017-00384 / 001-16 (Page 1 of 1)

Issued date : May 13, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan, Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : HRSG11 HP turbine bypass valve
SAMPLING DATE : May 1, 2017
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tannaras Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078424

Noise Level [dB(A)] : May 1, 2017					
Time	Leq 10 sec	Time	Leq 10 sec	Time	Leq 10 sec
23:23:00-23:23:10	90.1	23:23:40-23:23:50	90.6	23:24:20-23:24:30	90.7
23:23:10-23:23:20	90.6	23:23:50-23:24:00	90.7	23:24:30-23:24:40	90.6
23:23:20-23:23:30	90.6	23:24:00-23:24:10	90.7	23:24:40-23:24:50	90.6
23:23:30-23:23:40	90.6	23:24:10-23:24:20	90.7	23:24:50-23:25:00	90.6
Guaranteed Value*		95 dB(A)			

Source : * Guaranteed Value of GVTP Power Plant.

Ingorn 2
(Siriporn Immitkawan)
Environmental Monitoring Manager



Thapson Y
(Thapson Yommana)
Technical Manager

TY/CRKC/CJ

E 144005



Report No. : 2017-00384 / 001-17 (Page 1 of 1)

Issued date : May 13, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan, Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : HRSG11 LP turbine bypass valve
SAMPLING DATE : May 1, 2017
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tannaras Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078424

Noise Level [dB(A)] : May 1, 2017					
Time	Leq 10 sec	Time	Leq 10 sec	Time	Leq 10 sec
23:39:00-23:39:10	83.2	23:39:40-23:39:50	83.4	23:40:20-23:40:30	84.5
23:39:10-23:39:20	83.6	23:39:50-23:40:00	83.4	23:40:30-23:40:40	84.5
23:39:20-23:39:30	83.4	23:40:00-23:40:10	83.5	23:40:40-23:40:50	83.8
23:39:30-23:39:40	83.5	23:40:10-23:40:20	84.0	23:40:50-23:41:00	83.7
Guaranteed Value*		95 dB(A)			

Source : * Guaranteed Value of GVTP Power Plant.

Ingorn 2
(Siriporn Immitkawan)
Environmental Monitoring Manager



Thapson Y
(Thapson Yommana)
Technical Manager

TY/CRKC/CJ

E 144006



Report No. : 2017-00384 / 001-18 (Page 1 of 1)

Issued date : May 13, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505

Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : HRSG12 HP turbine bypass valve
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tannars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR:161B, Serial No. G078424

Noise Level [dB(A)] : May 1, 2017					
Time	Leq 10 sec	Time	Leq 10 sec	Time	Leq 10 sec
00:00:00-00:00:10	81.9	00:00:40-00:00:50	83.2	00:10:20-00:10:30	83.4
00:00:10-00:00:20	81.9	00:00:50-00:01:00	83.4	00:10:30-00:10:40	83.4
00:00:20-00:00:30	81.1	00:01:00-00:01:10	83.3	00:10:40-00:10:50	83.4
00:00:30-00:00:40	86.1	00:01:10-00:01:20	83.5	00:10:50-00:11:00	83.5
Guaranteed Value*		55 dB(A)			

Source : * Guaranteed Value of GVTP Power Plant.


(Singer Intellakorn)
Environmental Monitoring Manager


(Thapson Yommanat)
Technical Manager

SGS (THAILAND) LIMITED

TY/CR/KC/G

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service and its use is subject to the limitation of liability as stated in the General Conditions of Service.

Any use of this document for purposes other than those for which it was intended is prohibited. The Company is not responsible for any damage or loss resulting from the use of this document.

E 144007

Environmental Health and Safety, 300 Nangliwong Road, Chongkriang, Bangkok 10110
Tel. 02-260-8505 Fax 02-260-8506 Email: osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Model: J16700-5-40



Report No. : 2017-00384 / 001-19 (Page 1 of 1)

Issued date : May 13, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505

Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com


Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : HRSG12 LP turbine bypass valve
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tannars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR:161B, Serial No. G078424

Noise Level [dB(A)] : May 1, 2017					
Time	Leq 10 sec	Time	Leq 10 sec	Time	Leq 10 sec
00:00:00-00:00:10	81.9	00:00:40-00:00:50	81.8	00:10:20-00:10:30	81.7
00:00:10-00:00:20	81.2	00:00:50-00:01:00	82.0	00:10:30-00:10:40	81.5
00:00:20-00:00:30	81.1	00:01:00-00:01:10	81.6	00:10:40-00:10:50	82.0
00:00:30-00:00:40	81.5	00:01:10-00:01:20	81.6	00:10:50-00:11:00	81.9
Guaranteed Value*		55 dB(A)			

Source : * Guaranteed Value of GVTP Power Plant.


(Singer Intellakorn)
Environmental Monitoring Manager


(Thapson Yommanat)
Technical Manager

SGS (THAILAND) LIMITED

TY/CR/KC/G

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service and its use is subject to the limitation of liability as stated in the General Conditions of Service.

Any use of this document for purposes other than those for which it was intended is prohibited. The Company is not responsible for any damage or loss resulting from the use of this document.

E 144008

Environmental Health and Safety, 300 Nangliwong Road, Chongkriang, Bangkok 10110
Tel. 02-260-8505 Fax 02-260-8506 Email: osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Model: J16700-5-40

Measured Noise Data by 3rd party, SGS

Near field noise (95dBa)
HRSG safety valve silencers



Report No. : 2017-00384 / 001-13 (Page 1 of 1)

Issued date : May 16, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan, Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : HRSG Safety Valve
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078424

SAMPLING DATE : May 12 and 15, 2017

Equipment	Date	Time	Noise Level [dB(A)]
			Leq 2 sec
HRSG11 HP drum safety valve silencer	12/05/2017	11:53:28	53.7
HRSG11 HP superheater safety valve silencer	15/05/2017	23:18:03	93.4
HRSG11 LP drum safety valve silencer	12/05/2017	12:05:04	50.9
HRSG11 LP superheater safety valve silencer	12/05/2017	12:01:02	54.6
HRSG12 HP drum safety valve silencer	15/05/2017	23:40:05	94.0
HRSG12 HP superheater safety valve silencer	15/05/2017	23:36:26	93.1
HRSG12 LP drum safety valve silencer	15/05/2017	23:44:11	87.4
HRSG12 LP superheater safety valve silencer	15/05/2017	23:42:14	81.5
Guaranteed Value*			95

Source : * Guaranteed Value of GVTP Power Plant.

Siriporn 2
(Siriporn Imwailwan)
Environmental Monitoring Manager

Thapson 4
(Thapson Yommana)
Technical Manager



TY/CCKC/CJ



Report No. : 2017-00384 / 001-60 (Page 1 of 1)

Issued date : July 20, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan, Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : HRSG Safety Valve
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 00398403

SAMPLING DATE : July 6, 2017

Equipment	Date	Time	Noise Level [dB(A)]
			Leq 2 sec
HRSG11 HP drum safety valve silencer	06/07/2017	10:28:43	93.3
HRSG11 LP drum safety valve silencer	06/07/2017	10:33:57	88.8
HRSG11 LP superheater safety valve silencer	06/07/2017	10:30:57	86.6
Guaranteed Value*			95

Source : * Guaranteed Value of GVTP Power Plant

Siriporn 2
(Siriporn Imwailwan)
Environmental Monitoring Manager

Thapson 4
(Thapson Yommana)
Technical Manager



TY/CCKC/CJ

E 145346

Environmental Monitoring and Safety 100 Nang-Chue Road, Chongnonsaeng Yamasaki Bangkok 10120
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

F 149769

Environmental Monitoring and Safety 100 Nang-Chue Road, Chongnonsaeng Yamasaki Bangkok 10120
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com



Report No. : 2017-00384 / 001-61 (Page 1 of 1)

Issued date : August 2, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan, Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : HRSG Safety Valve
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 00398403

SAMPLING DATE : August 1, 2017

Equipment	Date	Time	Noise Level [dB(A)]
			Leq 2 sec
HRSG12 HP drum safety valve silencer	01/08/2017	14:27:00	89.2
Guaranteed Value*			95

Source : * Guaranteed Value of GVTP Power Plant.

Siriporn 2
(Siriporn Imwailwan)
Environmental Monitoring Manager

Thapson 4
(Thapson Yommana)
Technical Manager



TY/CCKC/CJ

Test Results Corrected by Toyo

E 150419

Environmental Monitoring and Safety 100 Nang-Chue Road, Chongnonsaeng Yamasaki Bangkok 10120
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Noise Calculation Sheet

騒音計算書 (ISO4216-9 Annex F)

PLANT	Gulf SPP3 A
P O No	150100-011
JOB No	150100

[illegible]

株式会社 福井製作所

Test Results:

The below table summarizes test results of HRSG safety valve silencers noise. Noise was measured by 3rd party SGS at the indicated test pressure. Measured noise reported by 3rd party SGS were corrected by applying correction factor in order to take into account influence of test pressure incorporating Owner's comment.

Correction method

The attachment 3 shows the correction curves which were created based on the noise calculation sheets of PSVs (see Attachment 1) and PSV silencers (see Attachment 2) in order to estimate the noise at PSV noise test at lower operating pressure than SPV popping pressure. Basis of the correction curves are as follows:

- (1) Power level of noise at PSV outlet (PWL) is function of set pressure (Ps) and is varied corresponding to variation of Ps. PWL can be calculated according to the equation 1. – 7) in the PSV noise calculation sheet and weighting correction using Table-A, provided by Fukui as shown in the Attachment 1
- (2) PWL at test condition can be estimated by entering operating pressure at test into Ps in the Attachment-1
- (3) The PWL can be converted to sound pressure level (SPL) by the equation 3) in the Attachment-1
- (4) A noise from PSV-PWL is reduced by the noises as Attachment 2 and the silencer is designed to achieve guarantees noise level not exceeding 95dBA at 1m from silencer design pressure (9.9 barg) and 1200mm. Therefore, this silencer outlet noise is governed by the silencer inlet noise (= PSV outlet noise) and effect of flow noise is negligible. Therefore the sound pressure level (SPL) at 1 m from silencer outlet at test condition can be estimated by subtracting difference of PSV outlet noise between the one at PSV set pressure and test pressure from design noise level of 95 dBA at silencer outlet as shown in the Attachment 3
- (5) Correction curves are created by plotting estimated noise at various test pressure (x axis) and expected noise at each test pressure (y axis)

Based on the proposed correction curves, the noise test pressure will be judged as successful when measured noise (dBA) does not exceed expected noise (dBA) at test pressure

PSV set (See SGS Report)	Test date yyyy/mm/dd	GVIP		Noise		Test Results Criteria <35dBA	Noise correction curve equation
		Test Press hPa	Measured dBA	Corrected dBA			
HRSG11	91.36	2017/6/6	25.9	69.3	94.4	Pass	$y = 5.59413E-100(x+1) + 6.75586E+1$
HR SH	87.91	2017/6/6	65.9	93.4	94.6	Pass	$y = 4.34126E-100(x+1) + 5.5613E+1$
LP down	9.31	2017/7/6	6.0	81.8	90.6	Pass	$y = 4.8215E-100(x+1) + 8.42045E+1$
LP SH	7.951	2017/7/6	6.0	86.6	87.8	Pass	$y = 3.72301E-100(x+1) + 8.70278E+1$
HRSG12	91.36	2017/6/1	75	81.2	90.3	Pass	$y = 5.59413E-100(x+1) + 6.75586E+1$
HR SH	87.91	2017/5/5	52	87.4	89.6	Pass	$y = 4.34126E-100(x+1) + 5.5613E+1$
LP down	9.31	2017/5/5	4.6	81.5	89.6	Pass	$y = 4.8215E-100(x+1) + 8.42045E+1$
LP SH	7.951	2017/5/5	4.6	81.5	87.8	Pass	$y = 3.72301E-100(x+1) + 8.70278E+1$

Noise Calculation Sheet
騒音計算書 (ISO4216-9 Annex F)

PLANT	Gulf SPP3 A
P.O. No.	150100-011
JOB No.	150100

[illegible]

株式会社 福井製作所

Noise Calculation Sheet

騒音計算書 (ISO4216-9 Annex F)

PLANT	Gulf SPP3 A
P.O. No.	150100-011
JOB No.	150100

GENERAL	1 Item No.	アイテム番号			11/12HAD500A4001
	2 Tag No.	弁番号			15L-031A-H/J/O
	3 Fukui Use 1	福井 使用機 1			250/SO 2777 3278 3279 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 3400 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3446 3447 3448 3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469 3470 3471 3472 3473 3474 3475 3476 3477 3478 3479 3480 3481 3482 3483 3484 3485 3486 3487 3488 3489 3490 3491 3492 3493 3494 3495 3496 3497 3498 3499 3500 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 3511 3512 3513 3514 3515 3516 3517 3518 3519 3520 3521 3522 3523 3524 3525 3526 3527 3528 3529 3530 3531 3532 3533 3534 3535 3536 3537 3538 3539 3540 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3547 3548 3549 3550 3551 3552 3553 3554 3555 3556 3557 3558 3559 3560 3561 3562 3563 3564 3565 3566 3567 3568 3569 3570 3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579 3580 3581 3582 3583 3584 3585 3586 3587 3588 3589 3590 3591 3592 3593 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3600 3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607 3608 3609 3610 3611 3612 3613 3614 3615 3616 3617 3618 3619 3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3628 3629 3630 3631 3632 3633 3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647 3648 3649 3650 3651 3652 3653 3654 3655 3656 3657 3658 3659 3660 3661 3662 3663 3664 3665 3666 3667 3668 3669 3670 3671 3672 3673 3674 3675 3676 3677 3678 3679 3680 3681 3682 3683 3684 3685 3686 3687 3688 3689 3690 3691 3692 3693 3694 3695 3696 3697 3698 3699 3700 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3711 3712 3713 3714 3715 3716 3717 3718 3719 3720 3721 3722 3723 3724 3725 3726 3727 3728 3729 3730 3731 3732 3733 3734 3735 3736 3737 3738 3739 3740 3741 3742 3743 3744 3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751 3752 3753 3754 3755 3756 3757 3758 3759 3760 3761 3762 3763 3764 3765 3766 3767 3768 3769 3770 3771 3772 3773 3774 3775 3776 3777 3778 3779 3780 3781 3782 3783 3784 3785 3786 3787 3788 3789 3790 3791 3792 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3804 3805 3806 3807 3808 3809 3810 3811 3812 3813 3814 3815 3816 3817 3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826 3827 3828 3829 3830 3831 3832 3833 3834 3835 3836 3837 3838 3839 3840 3841 3842 3843 3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3858 3859 3860 3861 3862 3863 3864 3865 3866 3867 3868 3869 3870 3871 3872 3873 3874 3875 3876 3877 3878 3879 3880 3881 3882 3883 3884 3885 3886 3887 3888 3889 3890 3891 3892 3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 3915 3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926 3927 3928 3929 3930 3931 3932 3933 3934 3935 3936 3937 3938 3939 3940 3941 3942 3943 3944 3945 3946 3947 3948 3949 3950 3951 3952 3953 3954 3955 3956 3957 3958 3959 3960 3961 3962 3963 3964 3965 3966 3967 3968 3969 3970 3971 3972 3973 3974 3975 3976 3977 3978 3979 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3987 3988 3989 3990 3991 3992 3993 3994 3995 3996 3997 3998 3999 4000 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4

株式会社 福井製作所

Noise Calculation Sheet			PLANT	Gulf SPP3 A
騒音計算書 (ISO4216-9 Annex F)			P.O. No.	150100-011
			JOB No.	150100
1 Item No.	アイテム番号		11/12LBA50AA401	
2 Tag No.	弁番号		15L-031A-H/J/D	
3 FUKUI Use 1	福井 使用欄 1			
4 FUKUI Use 2	福井 使用欄 2			
5 FUKUI Style	型式番号		20150 2181 218 2205 2012 2018 2015 2212 2210 2247 1-1-2	
6 Size	サイズ		SL231(T)	
7 Throat Diameter	のど径の径	dt	34 mm	
8 Orifice Area	吹出し面積	A ₁	9.079 cm ²	
9 Outlet Diameter	出口の径	do	80 mm	
10 Outlet Area	出口面積	A ₂	50.265 cm ²	
11 Fluid	流体名		STEAM	
12 Mol. Wt.	分子量	M	18	
13 Specific Heat Ratio	比熱比	k	1.3	
14 Relieving Temp.	吹出温度	T	282 °C	
			555 K	
15 Set Pressure	設定圧力	P _s	8.49 barG	
16 Allowable Over Press.	許容超過圧力	A ₀	0.849 MPaG	
17 Atmos. Press.	大気圧	P _a	0.101 MPaA	
18 Gas Constant	ガス定数	R	8.314 J / (mol·K)	
19 Relieving Pressure from (2)	吹出し最終定圧力 (2)式より	P ₀	0.9754699 MPaA	
20 Ratio Volume at Throat from (3)	のど部の比容積 (3)式より	V ₁	0.26279 m ³ /kg	
21 Pressure at Outlet from (4)	出口圧力 (4)式より	P ₂	0.0962 MPaA	
22 Ratio Volume at Outlet from (5)	出口部比容積 (5)式より	V ₂	1.5613 m ³ /kg	
23 Speed at Throat from (6)	のど部流速 (6)式より	U	577 m/s	
24 Power Level at Valve from (1)	音響出力 (1)式より	PWL	137 dB	
25 Center Frequency from (7)	中心周波数 (7)式より	f	1443 Hz	
26 Surface Density	二次側配管材の面密度 *2	m	43.2 kg/m ²	
27 Power Level from Table (A)	音響出力 (A)表より	PWL	138 dB	
28 Sound Pressure Level from (9)	音圧レベル (9)式より	SPL	129 dBA	
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

株式会社 福井製作所

Aarding Thermal Acoustics USA, Inc.
2140 Eastman Ave. Suite 207
Ventura, CA 93003
www.aia-bv.com | info@aia-bv.com



Transmittal			
ATA Project	Transmittal No.	Date	01Dec15
Prepared by	Mira Barrett		
To	Noel Erikson	PO 150100-026	Gulf SPP3 A
Attention	Rachel Holmes		
Address			
Zip code			
Document or drawing	Rev.	Description	Status code
No.			
P15418-65-1010	1	Data Sheets 11/12HAD10BS201	1 pdf
P15418-65-1020	1	Data Sheets 11/12LBA10BS201	1 pdf
P15418-65-1030	1	Data Sheets 10LBA30BS201	1 pdf
P15418-65-1040	1	Data Sheets 11/12HAD50BS201	1 pdf
P15418-65-1050	1	Data Sheets 11/12LBA50BS201	1 pdf
P15418-65-1060	1	Data Sheets 11/12CQ70BS201	1 pdf
P15418-65-1070	1	Data Sheets 11/12LBH10BS201	1 pdf
P15418-65-1080	1	Data Sheets 11/12LBH65BS201	1 pdf
Status code			
1 For approval	4 For information	7 final	
2 For production	5 As requested		
3 For construction	6 revision		
Remarks			
When receiving revised drawings, all previous versions of these drawings are expired. Please make sure that the previous versions of these drawings are marked obsolete or destroyed.			
Return a completed and signed copy of this transmittal to Aarding Thermal Acoustics USA by e-mail or fax			
Received on.	Ref.	Signature	

ATA FO 6 (standard)

NOISE CALCULATION STEAM VENT SILENCER

Item	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1. Casing Flow	119	122	125	131	138	143	149	154	154	154
2. Casing Temp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Casing Lw max	119	122	125	131	138	143	149	154	154	154
4. Casing Lw const	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Core with the highest reduction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Velocity casing	119	114	110	110	110	109	108	108	111	111
7. Open area casing	2	2	3	5	6	8	9	10	11	11
8. Temp In casing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Flow Noise	117	112	107	105	104	101	101	106	108	111
10. Total Lw no flow noise	117	112	107	105	104	101	101	106	108	111
11. Flow noise	117	112	107	105	104	101	101	106	108	111
12. Lw - Lp @ 1 m	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
13. Expected Lp @ 1 m / 90°	102	96	91	89	88	85	85	90	92	95

*These acoustic calculations are based on actual venting noise of the 6-inch discharge with no inclusion of silencer upstream pipe radiated noise or any and all other noise sources within the measurement vicinity that may increase our acoustic prediction results due to measurement locations.



NOISE CALCULATION STEAM VENT SILENCER

Item	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1. Casing Flow	104	107	111	116	123	128	134	134	138	138
2. Casing Temp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Casing Lw max	104	107	111	116	123	128	134	134	138	138
4. Casing Lw const	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Core with the highest reduction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Velocity casing	104	99	98	98	96	99	104	109	113	115
7. Open area casing	2	2	3	5	6	8	9	10	11	11
8. Temp In casing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Flow Noise	102	97	95	93	90	91	95	99	102	105
10. Total Lw no flow noise	102	97	95	93	90	91	95	99	102	105
11. Flow noise	102	97	95	93	90	91	95	99	102	105
12. Lw - Lp @ 1 m	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
13. Expected Lp @ 1 m / 90°	68	63	61	59	57	57	61	65	68	70

*These acoustic calculations are based on actual venting noise of the 6-inch discharge with no inclusion of silencer upstream pipe radiated noise or any and all other noise sources within the measurement vicinity that may increase our acoustic prediction results due to measurement locations.



Attachment 3

HRSG PSV Silencer Noise Test

[illegible]

	B7-91 Data								
Cutback Level	avg	63	121	243	505	1000	2000	4000	8000+km
PWV1	m	135.3	138.3	436.4	117.5	136.4	136.3	133.7	145.9
A-weighting	dB	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28
Frequencies used	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
PWV	mmA	108.7	120.3	427.4	134.4	134.4	133.7	133.7	145.9

[illegible][illegible]

28. März									
Gruppenarbeit	100	8,2	124	255	500	1000	200	400	1000000
PA 1	100	7,15	519,6	1,96	3,96	2,96	7,19	3,19	1,19
PA 2	100	7,05	560	2,05	4,05	3,05	7,05	3,05	1,05
PA 3	100	6,95	601	2,15	4,15	3,15	6,95	3,15	1,15
PA 4	100	6,85	642	2,25	4,25	3,25	6,85	3,25	1,25
PA 5	100	6,75	683	2,35	4,35	3,35	6,75	3,35	1,35
PA 6	100	6,65	724	2,45	4,45	3,45	6,65	3,45	1,45
PA 7	100	6,55	765	2,55	4,55	3,55	6,55	3,55	1,55
PA 8	100	6,45	806	2,65	4,65	3,65	6,45	3,65	1,65
PA 9	100	6,35	847	2,75	4,75	3,75	6,35	3,75	1,75
PA 10	100	6,25	888	2,85	4,85	3,85	6,25	3,85	1,85
PA 11	100	6,15	929	2,95	4,95	3,95	6,15	3,95	1,95
PA 12	100	6,05	970	3,05	5,05	4,05	6,05	4,05	2,05
PA 13	100	5,95	1011	3,15	5,15	4,15	5,95	4,15	2,15
PA 14	100	5,85	1052	3,25	5,25	4,25	5,85	4,25	2,25
PA 15	100	5,75	1093	3,35	5,35	4,35	5,75	4,35	2,35
PA 16	100	5,65	1134	3,45	5,45	4,45	5,65	4,45	2,45
PA 17	100	5,55	1175	3,55	5,55	4,55	5,55	4,55	2,55
PA 18	100	5,45	1216	3,65	5,65	4,65	5,45	4,65	2,65
PA 19	100	5,35	1257	3,75	5,75	4,75	5,35	4,75	2,75
PA 20	100	5,25	1298	3,85	5,85	4,85	5,25	4,85	2,85
PA 21	100	5,15	1339	3,95	5,95	4,95	5,15	4,95	2,95
PA 22	100	5,05	1380	4,05	6,05	5,05	5,05	5,05	3,05
PA 23	100	4,95	1421	4,15	6,15	5,15	4,95	5,15	3,15
PA 24	100	4,85	1462	4,25	6,25	5,25	4,85	5,25	3,25
PA 25	100	4,75	1503	4,35	6,35	5,35	4,75	5,35	3,35
PA 26	100	4,65	1544	4,45	6,45	5,45	4,65	5,45	3,45
PA 27	100	4,55	1585	4,55	6,55	5,55	4,55	5,55	3,55
PA 28	100	4,45	1626	4,65	6,65	5,65	4,45	5,65	3,65
PA 29	100	4,35	1667	4,75	6,75	5,75	4,35	5,75	3,75
PA 30	100	4,25	1708	4,85	6,85	5,85	4,25	5,85	3,85
PA 31	100	4,15	1749	4,95	6,95	5,95	4,15	5,95	3,95
PA 32	100	4,05	1790	5,05	7,05	6,05	4,05	6,05	4,05
PA 33	100	3,95	1831	5,15	7,15	6,15	3,95	6,15	4,15
PA 34	100	3,85	1872	5,25	7,25	6,25	3,85	6,25	4,25
PA 35	100	3,75	1913	5,35	7,35	6,35	3,75	6,35	4,35
PA 36	100	3,65	1954	5,45	7,45	6,45	3,65	6,45	4,45
PA 37	100	3,55	1995	5,55	7,55	6,55	3,55	6,55	4,55
PA 38	100	3,45	2036	5,65	7,65	6,65	3,45	6,65	4,65
PA 39	100	3,35	2077	5,75	7,75	6,75	3,35	6,75	4,75
PA 40	100	3,25	2118	5,85	7,85	6,85	3,25	6,85	4,85
PA 41	100	3,15	2159	5,95	7,95	6,95	3,15	6,95	4,95
PA 42	100	3,05	2200	6,05	8,05	7,05	3,05	7,05	5,05
PA 43	100	2,95	2241	6,15	8,15	7,15	2,95	7,15	5,15
PA 44	100	2,85	2282	6,25	8,25	7,25	2,85	7,25	5,25
PA 45	100	2,75	2323	6,35	8,35	7,35	2,75	7,35	5,35
PA 46	100	2,65	2364	6,45	8,45	7,45	2,65	7,45	5,45
PA 47	100	2,55	2405	6,55	8,55	7,55	2,55	7,55	5,55
PA 48	100	2,45	2446	6,65	8,65	7,65	2,45	7,65	5,65
PA 49	100	2,35	2487	6,75	8,75	7,75	2,35	7,75	5,75
PA 50	100	2,25	2528	6,85	8,85	7,85	2,25	7,85	5,85
PA 51	100	2,15	2569	6,95	8,95	7,95	2,15	7,95	5,95
PA 52	100	2,05	2610	7,05	9,05	8,05	2,05	8,05	6,05
PA 53	100	1,95	2651	7,15	9,15	8,15	1,95	8,15	6,15
PA 54	100	1,85	2692	7,25	9,25	8,25	1,85	8,25	6,25
PA 55	100	1,75	2733	7,35	9,35	8,35	1,75	8,35	6,35
PA 56	100	1,65	2774	7,45	9,45	8,45	1,65	8,45	6,45
PA 57	100	1,55	2815	7,55	9,55	8,55	1,55	8,55	6,55
PA 58	100	1,45	2856	7,65	9,65	8,65	1,45	8,65	6,65
PA 59	100	1,35	2897	7,75	9,75	8,75	1,35	8,75	6,75
PA 60	100	1,25	2938	7,85	9,85	8,85	1,25	8,85	6,85
PA 61	100	1,15	2979	7,95	9,95	8,95	1,15	8,95	6,95
PA 62	100	1,05	3020	8,05	10,05	9,05	1,05	9,05	7,05
PA 63	100	0,95	3061	8,15	10,15	9,15	0,95	9,15	7,15
PA 64	100	0,85	3102	8,25	10,25	9,25	0,85	9,25	7,25
PA 65	100	0,75	3143	8,35	10,35	9,35	0,75	9,35	7,35
PA 66	100	0,65	3184	8,45	10,45	9,45	0,65	9,45	7,45
PA 67	100	0,55	3225	8,55	10,55	9,55	0,55	9,55	7,55
PA 68	100	0,45	3266	8,65	10,65	9,65	0,45	9,65	7,65
PA 69	100	0,35	3307	8,75	10,75	9,75	0,35	9,75	7,75
PA 70	100	0,25	3348	8,85	10,85	9,85	0,25	9,85	7,85
PA 71	100	0,15	3389	8,95	10,95	9,95	0,15	9,95	7,95
PA 72	100	0,05	3430	9,05	11,05	10,05	0,05	10,05	8,05
PA 73	100	0,00	3471	9,15	11,15	10,15	0,00	10,15	8,15
PA 74	100	0,00	3512	9,25	11,25	10,25	0,00	10,25	8,25
PA 75	100	0,00	3553	9,35	11,35	10,35	0,00	10,35	8,35
PA 76	100	0,00	3594	9,45	11,45	10,45	0,00	10,45	8,45
PA 77	100	0,00	3635	9,55	11,55	10,55	0,00	10,55	8,55
PA 78	100	0,00	3676	9,65	11,65	10,65	0,00	10,65	8,65
PA 79	100	0,00	3717	9,75	11,75	10,75	0,00	10,75	8,75
PA 80	100	0,00	3758	9,85	11,85	10,85	0,00	10,85	8,85
PA 81	100	0,00	3799	9,95	11,95	10,95	0,00	10,95	8,95
PA 82	100	0,00	3840	10,05	12,05	11,05	0,00	11,05	9,05
PA 83	100	0,00	3881	10,15	12,15	11,15	0,00	11,15	9,15
PA 84	100	0,00	3922	10,25	12,25	11,25	0,00	11,25	9,25
PA 85	100	0,00	3963	10,35	12,35	11,35	0,00	11,35	9,35
PA 86	100	0,00	4004	10,45	12,45	11,45	0,00	11,45	9,45
PA 87	100	0,00	4045	10,55	12,55	11,55	0,00	11,55	9,55
PA 88	100	0,00	4086	10,65	12,65	11,65	0,00	11,65	9,65
PA 89	100	0,00	4127	10,75	12,75	11,75	0,00	11,75	9,75
PA 90	100	0,00	4168	10,85	12,85	11,85	0,00	11,85	9,85
PA 91	100	0,00	4209	10,95	12,95	11,95	0,00	11,95	9,95
PA 92	100	0,00	4250	11,05	13,05	12,05	0,00	12,05	10,05
PA 93	100	0,00	4291	11,15	13,15	12,15	0,00	12,15	10,15
PA 94	100	0,00	4332	11,25	13,25	12,25	0,00	12,25	10,25
PA 95	100	0,00	4373	11,35	13,35	12,35	0,00	12,35	10,35
PA 96	100	0,00	4414	11,45	13,45	12,45	0,00	12,45	10,45
PA 97	100	0,00	4455	11,55	13,55	12,55	0,00	12,55	10,55
PA 98	100	0,00	4496	11,65	13,65	12,65	0,00	12,65	10,65
PA 99	100	0,00	4537	11,75	13,75	12,75	0,00	12,75	10,75
PA 100	100	0,00	4578	11,85	13,85	12,85	0,00	12,85	10,85

[illegible][illegible]

Attachment 3

HRSG PSV Silencer Noise Test

[illegible]

Days	0.51 bag									
Culture start	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.1	10	102.2	130.8	111.4	100	150.2	124.8	128.4	127.2	118.3
0.00.2	10	100	140	110	100	150	120	120	120	110
Transferring to 0.01	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0.01	10	100.2	110.8	102.4	100	140.2	110.8	108.4	107.2	100.3

[illegible][illegible]

Page	2.5. Energy									
Outcrop sand	497	811	1242	1857	2826	4502	7000	10000	15000	25000
POW-1	498	1249.8	1929.4	3121	4866.6	719.4	1142.2	1727	2529.8	4137.4
POW-2	499	520	791	1191	1781	2711	4011	5911	8811	13111
POW-3	500	520	791	1191	1781	2711	4011	5911	8811	13111
POW-4	501	520	791	1191	1781	2711	4011	5911	8811	13111
POW-5	502	520	791	1191	1781	2711	4011	5911	8811	13111

2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997		1996		1995		1994		1993		1992		1991		1990		1989		1988		1987		1986		1985		1984		1983		1982		1981		1980		1979		1978		1977		1976		1975		1974		1973		1972		1971		1970		1969		1968		1967		1966		1965		1964		1963		1962		1961		1960		1959		1958		1957		1956		1955		1954		1953		1952		1951		1950		1949		1948		1947		1946		1945		1944		1943		1942		1941		1940		1939		1938		1937		1936		1935		1934		1933		1932		1931		1930		1929		1928		1927		1926		1925		1924		1923		1922		1921		1920		1919		1918		1917		1916		1915		1914		1913		1912		1911		1910		1909		1908		1907		1906		1905		1904		1903		1902		1901		1900		1899		1898		1897		1896		1895		1894		1893		1892		1891		1890		1889		1888		1887		1886		1885		1884		1883		1882		1881		1880		1879		1878		1877		1876		1875		1874		1873		1872		1871		1870		1869		1868		1867		1866		1865		1864		1863		1862		1861		1860		1859		1858		1857		1856		1855		1854		1853		1852		1851		1850		1849		1848		1847		1846		1845		1844		1843		1842		1841		1840		1839		1838		1837		1836		1835		1834		1833		1832		1831		1830		1829		1828		1827		1826		1825		1824		1823		1822		1821		1820		1819		1818		1817		1816		1815		1814		1813		1812		1811		1810		1809		1808		1807		1806		1805		1804		1803		1802		1801		1800		1799		1798		1797		1796		1795		1794		1793		1792		1791		1790		1789		1788		1787		1786		1785		1784		1783		1782		1781		1780		1779		1778		1777		1776		1775		1774		1773		1772		1771		1770		1769		1768		1767		1766		1765		1764		1763		1762		1761		1760		1759		1758		1757		1756		1755		1754		1753		1752		1751		1750		1749		1748		1747		1746		1745		1744		1743		1742		1741		1740		1739		1738		1737		1736		1735		1734		1733		1732		1731		1730		1729		1728		1727		1726		1725		1724		1723		1722		1721		1720		1719		1718		1717		1716		1715		1714		1713		1712		1711		1710		1709		1708		1707		1706		1705		1704		1703		1702		1701		1700		1699		1698		1697	
Contract band	492	530	525	557	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570																																																																																																																																																																								

[illegible]

Attachment 3

HRSG PSV Silencer Noise Test


[illegible][illegible][illegible]

2010 (cont.)										
Contract band	440	6.7	124	100	852	100	100	400	100	100
200-3	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
400-5	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
600-7	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
800-9	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
1000-11	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
1200-13	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
1400-15	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
1600-17	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
1800-19	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
2000-21	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
2200-23	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
2400-25	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
2600-27	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
2800-29	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
3000-31	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
3200-33	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
3400-35	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
3600-37	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
3800-39	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
4000-41	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
4200-43	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
4400-45	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
4600-47	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
4800-49	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
5000-51	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
5200-53	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
5400-55	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
5600-57	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
5800-59	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
6000-61	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
6200-63	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
6400-65	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
6600-67	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
6800-69	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
7000-71	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100
7200-73	100	1.5	124	100	121	100	100	100	100	100


Rate	2.5 Bars									
Concrete Band	20	63	124	242	500	690	2000	4000	6000	7000
Steel	100	104.2	170	314.2	726.4	1216	1800	2500	3100	3100
Reinforcing	100	77	118	170	240	310	400	500	600	700
Reinforcing steel	100	77	118	170	240	310	400	500	600	700
Reinforcing steel	100	77	118	170	240	310	400	500	600	700

[illegible][illegible]


Attachment 3



Attachment 3




Attachment 3




Far field noise (70dBA)

Attachment 3



SGS



Page 2 of 2

Test Results for Measurement Location Point Number 1,2,3,6,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19 and 20

SGS

Report No. : 2017-00384 / 001-40 (Page 1 of 1)

Issued date : June 3, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
 CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
 ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchbun Road, Makkasan, Rajchalewi, Bangkok 10400
 Tel: 02-260-8505 Email: osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
 SAMPLING LOCATION : Point No.1, GVTP Power Plant
 CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
 Calibration Value Reference: 94.0 dB(A), Pre Cal: 94.0 dB(A), Post Cal: 94.0 dB(A)
 SOUND LEVEL METER NO. : Model CR 161B, Serial No. G078509

SAMPLING DATE : May 4-9, 2017

Time	Noise Level [dB(A)]				
	May 4-5, 2017	May 5-6, 2017	May 6-7, 2017	May 7-8, 2017	May 8-9, 2017
	Leq	Leq	Leq	Leq	Leq
21:00-22:00	66.1	64.7	65.7	64.6	65.5
22:00-23:00	64.4	65.2	65.4	64.2	66.0
23:00-00:00	66.3	64.8	65.7	64.3	66.1
00:00-01:00	64.8	64.9	64.5	63.6	64.9
01:00-02:00	64.2	64.0	63.9	63.3	64.6
02:00-03:00	63.7	63.8	63.9	63.4	64.4
03:00-04:00	63.8	63.9	63.8	63.3	64.4
04:00-05:00	63.7	63.9	63.8	63.5	64.4
05:00-06:00	64.4	64.3	64.2	63.8	64.9
06:00-07:00	65.1	64.9	64.6	65.2	66.0
07:00-08:00	66.6	66.7	66.5	67.1	67.4
08:00-09:00	67.2	67.8	66.2	66.1	67.6
09:00-10:00	67.2	67.3	65.2	66.8	66.7
10:00-11:00	66.9	66.5	65.2	66.8	66.7
11:00-12:00	66.2	66.8	66.0	66.3	66.7
12:00-13:00	65.5	65.7	65.6	66.1	66.3
13:00-14:00	66.4	66.0	65.8	67.7	66.8
14:00-15:00	66.8	66.8	64.3	67.8	66.4
15:00-16:00	65.5	74.2	65.3	68.1	66.7
16:00-17:00	66.3	66.0	65.0	67.4	66.8
17:00-18:00	67.1	66.1	65.9	67.4	66.8
18:00-19:00	66.3	67.2	64.7	66.0	67.0
19:00-20:00	66.0	66.7	65.4	66.6	67.4
20:00-21:00	65.9	66.1	65.4	66.1	66.8
Leq 24 hr (Leq 24 hr)	65.8	67.0	65.1	65.9	66.2
Standard (Leq 24 hr)	70				

Remark: - Leq 24 hr can not apply correction for background noise level due to uncontrollable high background noise level from outside of the plant (cars, motorcycles, etc.) between 12:00-12:05 time period.
 Source: Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997).

Environmental Monitoring Manager (Signature)
 Technical Manager (Signature)
 TYCKKOCJ



E 146125

Environmental Health and Safety 130 Nongprue Road, Chongpradit, Bangkok 10310
 Tel: 02-012-1911-1912 Fax: 02-012-610622 www.sgs.com

Approved by: [Signature]

SGS

Report No. : 2017-00384 / 001-41 (Page 1 of 1)

Issued date : June 3, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
 CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
 ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchbun Road, Makkasan, Rajchalewi, Bangkok 10400
 Tel: 02-260-8505 Email: osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
 SAMPLING LOCATION : Point No.2, GVTP Power Plant
 CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
 Calibration Value Reference: 94.0 dB(A), Pre Cal: 94.0 dB(A), Post Cal: 94.0 dB(A)
 SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 00596469

SAMPLING DATE : May 4-9, 2017

Time	Noise Level [dB(A)]				
	May 4-5, 2017	May 5-6, 2017	May 6-7, 2017	May 7-8, 2017	May 8-9, 2017
	Leq	Leq	Leq	Leq	Leq
21:00-22:00	62.2	62.1	60.0	62.4	61.4
22:00-23:00	61.9	62.6	58.8	64.1	61.7
23:00-00:00	59.8	62.2	58.3	61.2	61.0
00:00-01:00	63.7	61.6	59.4	61.3	60.9
01:00-02:00	60.0	59.1	57.6	61.3	60.7
02:00-03:00	59.7	59.2	57.9	60.0	59.4
03:00-04:00	56.4	58.8	56.2	60.4	59.3
04:00-05:00	56.2	59.2	59.1	61.0	60.8
05:00-06:00	64.0	61.4	61.4	64.4	62.3
06:00-07:00	66.0	63.8	67.7	68.0	65.8
07:00-08:00	68.9	66.1	69.8	70.2	68.8
08:00-09:00	69.5	68.8	65.9	66.0	67.3
09:00-10:00	63.3	61.7	63.9	65.9	63.6
10:00-11:00	63.7	62.2	64.9	65.0	63.3
11:00-12:00	64.8	63.5	67.3	67.8	65.1
12:00-13:00	63.2	61.8	64.5	64.9	62.7
13:00-14:00	62.0	61.4	67.8	63.5	62.6
14:00-15:00	64.2	60.0	67.1	63.0	69.7
15:00-16:00	77.8	61.3	67.1	65.5	64.3
16:00-17:00	71.3	63.4	66.6	65.5	64.6
17:00-18:00	70.0	62.8	69.7	69.3	66.7
18:00-19:00	65.5	61.9	67.1	65.9	64.7
19:00-20:00	67.0	64.0	68.5	68.9	68.0
20:00-21:00	65.6	66.2	68.1	67.8	65.9
Leq 24 hr (Leq 24 hr)	67.8	63.4	65.7	65.9	64.8
Standard (Leq 24 hr)	70				

Remark: - Leq 24 hr can not apply correction for background noise level due to uncontrollable high background noise level from outside of the plant (cars, motorcycles, etc.) between 12:00-12:05 time period.
 Source: Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997).

Environmental Monitoring Manager (Signature)
 Technical Manager (Signature)
 TYCKKOCJ



E 146126

Environmental Health and Safety 130 Nongprue Road, Chongpradit, Bangkok 10310
 Tel: 02-012-1911-1912 Fax: 02-012-610622 www.sgs.com

Approved by: [Signature]



Report No. : 2017-00384 / 001-42 (Page 1 of 1)

Issued date : June 3, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
Rajchalew, Bangkok 10400
Tel: 02-260-8505 Email: osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No. 3, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078424

Time	Noise Level [dB(A)]					
	May 4-5, 2017	May 5-6, 2017	May 6-7, 2017	May 7-8, 2017	May 8-9, 2017	
	Leq	Leq	Leq	Leq	Leq	
21:00-22:00	64.4	63.2	62.5	60.1	62.5	
22:00-23:00	63.6	62.4	61.0	60.0	62.3	
23:00-00:00	64.1	61.8	62.1	59.9	61.5	
00:00-01:00	61.4	62.7	61.5	60.5	60.5	
01:00-02:00	60.7	61.3	61.3	59.1	59.5	
02:00-03:00	60.7	61.7	60.3	58.8	60.9	
03:00-04:00	60.5	61.1	60.7	59.9	59.5	
04:00-05:00	61.5	61.9	61.8	59.8	60.0	
05:00-06:00	63.6	63.8	62.3	61.3	62.2	
06:00-07:00	67.6	66.6	64.6	67.4	67.5	
07:00-08:00	69.9	69.0	69.0	69.3	68.7	
08:00-09:00	68.3	68.1	68.9	68.0	68.8	
09:00-10:00	94.5	63.7	61.9	65.7	56.7	
10:00-11:00	67.0	63.3	62.2	60.4	59.9	
11:00-12:00	65.4	64.1	63.2	60.3	60.9	
12:00-13:00	64.0	62.1	61.4	64.5	64.1	
13:00-14:00	64.7	62.2	61.1	67.2	64.4	
14:00-15:00	65.1	63.7	61.0	66.7	64.4	
15:00-16:00	67.6	75.4	61.5	66.1	64.2	
16:00-17:00	66.8	67.4	61.6	66.8	65.6	
17:00-18:00	67.8	67.8	62.9	66.3	66.7	
18:00-19:00	66.1	64.6	62.3	66.1	66.0	
19:00-20:00	67.4	66.7	61.7	67.4	66.8	
20:00-21:00	66.2	64.4	65.0	65.3	66.4	
Leq 24 hr	65.6	66.4	63.5	65.2	66.5	
Standard (Leq 24 hr)	70					

Remark : Leq 24 hr can not apply correction for background noise level due to uncontrollable high background noise level from outside of the plant (cars, motorcycles, etc.) between 12:00-12:05 time period.

Source : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997).

Signature 2

Environmental Monitoring Manager

SGS (THAILAND) LIMITED

Thompson Y

Technical Manager

TYICKK/C/C

E 146127

Environmental Health and Safety 150 Nongphak Road, Chomphu, Nakhon Phanom 48000
Tel: 043-511111-11 Fax: 043-511111-11 Email: ehs@sgs.com.sg

Report No. : 2017-00384 / 001-45 (Page 1 of 1)

Issued date : June 3, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
Rajchalew, Bangkok 10400
Tel: 02-260-8505 Email: osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No. 8, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078506

Time	Noise Level [dB(A)]					
	May 4-5, 2017	May 5-6, 2017	May 6-7, 2017	May 7-8, 2017	May 8-9, 2017	
	Leq	Leq	Leq	Leq	Leq	
21:00-22:00	63.7	63.4	63.0	58.8	65.0	
22:00-23:00	62.1	61.3	63.3	58.6	62.4	
23:00-00:00	62.6	62.7	62.2	58.6	61.2	
00:00-01:00	60.6	60.5	60.5	58.2	59.2	
01:00-02:00	60.1	61.2	60.6	56.4	60.6	
02:00-03:00	58.4	62.0	58.6	56.4	59.2	
03:00-04:00	60.1	59.8	60.1	55.9	60.4	
04:00-05:00	62.4	61.7	60.5	57.8	62.5	
05:00-06:00	63.0	63.4	62.3	61.4	63.2	
06:00-07:00	68.3	68.0	65.5	66.9	68.4	
07:00-08:00	70.3	69.4	66.3	68.2	69.6	
08:00-09:00	67.3	65.5	64.4	65.1	66.4	
09:00-10:00	65.4	63.5	62.1	64.3	64.9	
10:00-11:00	65.9	64.2	61.1	64.8	65.5	
11:00-12:00	64.0	63.8	62.4	64.9	65.1	
12:00-13:00	62.9	61.9	62.5	64.6	64.1	
13:00-14:00	64.8	61.3	60.6	65.3	65.3	
14:00-15:00	65.1	61.4	61.4	67.3	65.3	
15:00-16:00	64.7	64.0	61.4	66.2	65.7	
16:00-17:00	65.3	66.6	62.9	66.8	67.0	
17:00-18:00	67.0	66.8	62.0	67.2	65.6	
18:00-19:00	66.0	64.1	64.0	66.6	66.5	
19:00-20:00	67.8	66.7	64.6	67.1	68.3	
20:00-21:00	65.4	63.5	62.0	64.9	64.7	
Leq 24 hr	65.2	65.8	63.0	64.9	65.3	
Standard (Leq 24 hr)	70					

Remark : Leq 24 hr can not apply correction for background noise level due to uncontrollable high background noise level from outside of the plant (cars, motorcycles, etc.) between 12:00-12:05 time period.

Source : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997).

Signature 2

Environmental Monitoring Manager

SGS (THAILAND) LIMITED

Thompson Y

Technical Manager

TYICKK/C/C

E 146130

Environmental Health and Safety 150 Nongphak Road, Chomphu, Nakhon Phanom 48000
Tel: 043-511111-11 Fax: 043-511111-11 Email: ehs@sgs.com.sg

Report No. : 2017-00384 / 001-47 (Page 1 of 1)

Issued date : June 3, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
Rajchalew, Bangkok 10400
Tel: 02-260-8505 Email: osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No. 8, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078506

Time	Noise Level [dB(A)]					
	May 4-5, 2017	May 5-6, 2017	May 6-7, 2017	May 7-8, 2017	May 8-9, 2017	
	Leq	Leq	Leq	Leq	Leq	
21:00-22:00	47.1	54.8	56.7	54.9	56.7	
22:00-23:00	49.8	55.1	56.7	56.4	56.7	
23:00-00:00	51.8	55.2	55.4	55.6	56.1	
00:00-01:00	51.3	55.5	54.6	55.3	55.5	
01:00-02:00	49.5	54.1	54.2	54.5	54.7	
02:00-03:00	52.1	53.9	54.2	54.3	54.5	
03:00-04:00	53.1	53.6	54.5	54.3	54.3	
04:00-05:00	53.6	54.1	54.7	54.9	55.0	
05:00-06:00	55.4	55.8	56.9	56.7	56.7	
06:00-07:00	57.2	58.1	57.9	56.4	56.6	
07:00-08:00	60.1	58.7	61.3	58.6	58.7	
08:00-09:00	63.7	63.6	61.3	60.5	60.5	
09:00-10:00	62.1	55.7	56.6	61.6	56.6	
10:00-11:00	59.2	55.8	56.7	60.5	55.7	
11:00-12:00	57.2	55.3	59.4	56.9	55.8	
12:00-13:00	55.3	54.4	58.6	57.0	55.3	
13:00-14:00	56.0	55.3	55.5	57.7	55.2	
14:00-15:00	56.4	55.4	55.6	56.9	56.7	
15:00-16:00	55.5	50.8	56.8	56.8	56.9	
16:00-17:00	56.5	57.4	54.0	57.0	56.3	
17:00-18:00	58.6	59.4	54.2	57.8	57.1	
18:00-19:00	56.7	56.1	53.9	58.0	57.0	
19:00-20:00	57.7	57.6	55.9	59.6	58.1	
20:00-21:00	57.4	57.6	55.7	59.9	58.8	
Leq 24 hr	58.7	65.1	63.5	58.5	57.0	
Standard (Leq 24 hr)	70					

Remark : Leq 24 hr can not apply correction for background noise level due to uncontrollable high background noise level from outside of the plant (cars, motorcycles, etc.) between 12:00-12:05 time period.

Source : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997).

Signature 2

Environmental Monitoring Manager

SGS (THAILAND) LIMITED

Thompson Y

Technical Manager

TYICKK/C/C

E 146132

Environmental Health and Safety 150 Nongphak Road, Chomphu, Nakhon Phanom 48000
Tel: 043-511111-11 Fax: 043-511111-11 Email: ehs@sgs.com.sg

Report No. : 2017-00384 / 001-48 (Page 1 of 1)

Issued date : June 3, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
Rajchalew, Bangkok 10400
Tel: 02-260-8505 Email: osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No. 8, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078417

Time	Noise Level [dB(A)]					
	May 4-5, 2017	May 5-6, 2017	May 6-7, 2017	May 7-8, 2017	May 8-9, 2017	
	Leq	Leq	Leq	Leq	Leq	
21:00-22:00	59.4	55.8	57.0	55.3	56.4	
22:00-23:00	58.7	55.5	56.7	55.8	56.6	
23:00-00:00	61.0	55.3	56.4	56.3	56.1	
00:00-01:00	57.0	55.2	56.5	55.2	56.1	
01:00-02:00	54.5	55.2	56.5	55.3	56.1	
02:00-03:00	54.1	55.2	56.1	55.8	55.6	
03:00-04:00	54.8	54.6	56.1	54.8	55.0	
04:00-05:00	54.1	55.3	56.3	54.8	55.4	
05:00-06:00	56.0	56.0	57.8	55.6	57.0	
06:00-07:00	57.9	56.5	57.1	58.7	65.4	
07:00-08:00	59.8	59.3	64.2	58.6	58.7	
08:00-09:00	60.6	60.0	59.7	58.3	60.3	
09:00-10:00	60.7	57.3	57.9	58.1	62.3	
10:00-11:00	58.5	58.5	58.9	59.1	60.9	
11:00-12:00	57.4	57.1	58.7	59.0	57.1	
12:00-13:00	56.3	55.5	58.3	57.4	58.9	
13:00-14:00	57.8	57.1	56.3	60.0	60.2	
14:00-15:00	56.2	57.3	56.1	60.6	58.9	
15:00-16:00	60.3	61.8	57.9	60.7	59.5	
16:00-17:00	57.9	64.2	58.1	59.0	58.9	
17:00-18:00	56.6	60.3	56.5	60.3	56.2	
18:00-19:00	56.5	57.7	56.0	57.7	59.5	
19:00-20:00	57.3	58.3	57.3	58.3	58.3	
20:00-21:00	57.7	57.5	58.2	58.2	58.5	
Leq 24 hr	59.9	59.7	65.5	58.5	59.2	
Standard (Leq 24 hr)	70					

Source : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997).

Signature 2

Environmental Monitoring Manager

SGS (THAILAND) LIMITED

Thompson Y

Technical Manager

TYICKK/C/C

E 146133

Environmental Health and Safety 150 Nongphak Road, Chomphu, Nakhon Phanom 48000
Tel: 043-511111-11 Fax: 043-511111-11 Email: ehs@sgs.com.sg



Report No. : 2017-00384 / 001-49 (Page 1 of 1)

Issued date : June 3, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Patchburi Road, Makkasan, Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email: osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.10, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tennaris Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078436

Time	Noise Level [dB(A)]					
	May 4-5, 2017	May 5-6, 2017	May 6-7, 2017	May 7-8, 2017	May 8-9, 2017	
	Leq	Leq	Leq	Leq	Leq	
21:00-22:00	54.2	59.5	59.9	59.1	65.2	
22:00-23:00	54.6	56.3	59.7	59.1	61.1	
23:00-00:00	58.1	59.3	59.3	59.3	60.0	
00:00-01:00	57.0	59.3	59.3	59.3	58.7	
01:00-02:00	56.3	57.9	59.1	59.5	58.8	
02:00-03:00	56.2	58.0	59.5	59.5	58.8	
03:00-04:00	56.6	58.3	59.7	59.3	58.8	
04:00-05:00	56.5	58.1	59.6	59.3	59.2	
05:00-06:00	56.8	61.9	67.5	59.7	59.6	
06:00-07:00	57.5	65.2	72.3	59.7	59.6	
07:00-08:00	58.7	69.3	80.0	60.1	59.6	
08:00-09:00	62.2	69.6	60.5	61.7	60.2	
09:00-10:00	66.5	69.2	61.6	60.8	60.1	
10:00-11:00	57.8	57.0	59.6	59.2	58.4	
11:00-12:00	59.0	57.5	60.0	57.7	57.7	
12:00-13:00	57.4	57.2	59.1	59.7	57.4	
13:00-14:00	58.8	57.5	59.0	60.2	57.5	
14:00-15:00	58.5	57.7	59.3	61.2	58.0	
15:00-16:00	64.1	62.0	59.5	60.7	58.5	
16:00-17:00	62.7	65.1	58.4	60.0	58.1	
17:00-18:00	61.2	61.6	58.8	59.7	58.1	
18:00-19:00	60.0	61.0	58.9	59.2	58.1	
19:00-20:00	60.0	60.8	59.2	58.8	58.4	
20:00-21:00	60.0	60.6	59.3	58.9	58.3	
Leq 24 hr	59.1	60.4	62.5	60.1	59.4	
Standard (Leq 24 hr)	70					

Source : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997)

Environmental Monitoring Manager
TYKKK/CJ

SGS (THAILAND) LIMITED

Thapson Y. (Thapson Yommana)
Technical Manager



Report No. : 2017-00384 / 001-51 (Page 1 of 1)

Issued date : June 3, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Patchburi Road, Makkasan, Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email: osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.12, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tennaris Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078334

Time	Noise Level [dB(A)]					
	May 4-5, 2017	May 5-6, 2017	May 6-7, 2017	May 7-8, 2017	May 8-9, 2017	
	Leq	Leq	Leq	Leq	Leq	
21:00-22:00	66.9	69.0	69.7	68.8	68.2	
22:00-23:00	67.8	68.0	69.5	68.8	69.2	
23:00-00:00	70.0	69.1	69.4	69.0	69.2	
00:00-01:00	66.1	69.1	69.4	69.4	69.3	
01:00-02:00	69.8	69.0	69.4	69.8	69.2	
02:00-03:00	68.5	69.0	69.5	69.9	69.3	
03:00-04:00	69.0	69.1	69.4	69.4	69.3	
04:00-05:00	68.9	69.1	69.3	69.0	69.2	
05:00-06:00	68.8	69.2	69.3	69.9	69.2	
06:00-07:00	68.4	69.1	69.1	69.9	69.2	
07:00-08:00	68.5	68.8	69.1	69.2	69.1	
08:00-09:00	69.3	68.7	69.0	69.1	69.9	
09:00-10:00	69.0	69.7	68.8	69.7	68.5	
10:00-11:00	68.8	68.8	68.6	68.6	67.5	
11:00-12:00	68.6	68.2	68.5	68.3	68.9	
12:00-13:00	68.3	68.2	68.5	68.6	68.8	
13:00-14:00	68.0	68.0	68.7	69.1	68.8	
14:00-15:00	68.3	68.2	68.8	69.7	68.9	
15:00-16:00	68.7	74.5	69.6	69.3	68.8	
16:00-17:00	69.0	73.2	69.6	69.1	68.1	
17:00-18:00	68.8	69.7	68.0	69.1	68.3	
18:00-19:00	69.0	69.5	68.6	69.1	69.0	
19:00-20:00	68.9	69.7	68.7	69.2	69.1	
20:00-21:00	69.0	69.7	68.9	69.3	69.1	
Leq 24 hr	68.8	69.7	69.0	68.9	69.0	
Standard (Leq 24 hr)	70					

Source : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997)

Environmental Monitoring Manager
TYKKK/CJ

SGS (THAILAND) LIMITED

Thapson Y. (Thapson Yommana)
Technical Manager



Report No. : 2017-00384 / 001-52 (Page 1 of 1)

Issued date : June 3, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Patchburi Road, Makkasan, Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email: osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.13, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tennaris Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078511

Time	Noise Level [dB(A)]					
	May 4-5, 2017	May 5-6, 2017	May 6-7, 2017	May 7-8, 2017	May 8-9, 2017	
	Leq	Leq	Leq	Leq	Leq	
21:00-22:00	62.3	60.2	59.7	58.8	59.8	
22:00-23:00	65.0	59.4	59.7	59.6	60.4	
23:00-00:00	62.8	60.2	60.9	59.8	60.2	
00:00-01:00	59.8	61.2	60.7	59.8	60.2	
01:00-02:00	60.0	61.0	60.7	59.9	60.2	
02:00-03:00	60.3	61.0	60.5	60.0	60.3	
03:00-04:00	59.3	60.9	60.9	59.9	60.3	
04:00-05:00	60.0	60.3	61.2	60.2	60.7	
05:00-06:00	61.0	60.5	61.1	60.4	60.7	
06:00-07:00	61.5	60.0	61.5	60.0	60.3	
07:00-08:00	62.7	60.7	61.7	60.3	61.5	
08:00-09:00	62.3	61.6	61.9	59.9	61.2	
09:00-10:00	59.8	59.9	61.0	59.4	60.5	
10:00-11:00	61.6	58.8	60.2	58.4	60.0	
11:00-12:00	59.4	57.9	59.6	59.1	59.1	
12:00-13:00	60.7	57.7	59.2	61.1	60.0	
13:00-14:00	62.4	58.7	59.2	61.5	61.1	
14:00-15:00	61.7	71.5	60.6	60.8	61.5	
15:00-16:00	61.5	72.7	59.8	60.2	61.5	
16:00-17:00	60.9	60.7	59.8	60.2	58.7	
17:00-18:00	61.0	60.4	59.9	61.1	59.6	
18:00-19:00	60.7	60.0	59.9	59.9	59.7	
19:00-20:00	60.0	59.6	59.1	59.9	59.6	
20:00-21:00	59.1	60.0	58.9	59.9	59.3	
Leq 24 hr	61.3	63.7	60.4	61.2	60.0	
Standard (Leq 24 hr)	70					

Source : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997)

Environmental Monitoring Manager
TYKKK/CJ

SGS (THAILAND) LIMITED

Thapson Y. (Thapson Yommana)
Technical Manager



Report No. : 2017-00384 / 001-53 (Page 1 of 1)

Issued date : June 3, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Patchburi Road, Makkasan, Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email: osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.14, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tennaris Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078424

Time	Noise Level [dB(A)]					
	May 4-5, 2017	May 5-6, 2017	May 6-7, 2017	May 7-8, 2017	May 8-9, 2017	
	Leq	Leq	Leq	Leq	Leq	
21:00-22:00	66.9	62.9	66.6	64.2	63.4	
22:00-23:00	70.7	62.9	65.4	63.4	63.7	
23:00-00:00	73.3	63.6	64.8	63.2	63.4	
00:00-01:00	69.0	63.4	63.9	61.0	61.0	
01:00-02:00	63.3	63.3	63.2	64.2	63.5	
02:00-03:00	63.3	63.5	63.2	67.4	63.2	
03:00-04:00	63.9	63.5	63.4	63.7	63.3	
04:00-05:00	62.2	63.2	63.4	63.5	63.5	
05:00-06:00	61.3	63.4	63.5	63.7	63.7	
06:00-07:00	64.0	63.7	63.7	64.5	64.0	
07:00-08:00	65.5	63.7	64.5	64.5	63.9	
08:00-09:00	65.3	64.4	63.9	63.7	63.7	
09:00-10:00	68.0	61.9	61.9	63.2	63.4	
10:00-11:00	63.9	63.7	64.6	64.1	63.2	
11:00-12:00	63.9	63.0	64.8	64.1	63.2	
12:00-13:00	62.3	62.4	62.8	64.7	61.5	
13:00-14:00	64.1	62.7	70.7	63.7	63.5	
14:00-15:00	64.4	61.6	65.2	61.2	61.9	
15:00-16:00	63.9	62.9	64.2	63.1	65.8	
16:00-17:00	64.5	70.1	63.9	62.5	64.2	
17:00-18:00	64.2	67.4	64.4	63.8	63.8	
18:00-19:00	63.7	64.5	64.4	64.2	64.9	
19:00-20:00	63.4	64.4	64.8	63.7	63.8	
20:00-21:00	63.3	66.1	65.2	63.4	63.9	
Leq 24 hr	66.1	66.8	64.9	63.7	64.1	
Standard (Leq 24 hr)	70					

Source : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997)

Environmental Monitoring Manager
TYKKK/CJ

SGS (THAILAND) LIMITED

Thapson Y. (Thapson Yommana)
Technical Manager

E 146134

E 146136

E 146137

E 146138



Report No. : 2017-00384 / 001-54 (Page 1 of 1)

Issued date : June 3, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan, Rajchalew, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.15, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal. : 94.0 dB(A), Post Cal. : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078334

Time	Noise Level [dB(A)]				
	May 4-5, 2017	May 5-6, 2017	May 6-7, 2017	May 7-8, 2017	May 8-9, 2017
	Leq	Leq	Leq	Leq	Leq
21:00-22:00	68.1	61.0	62.1	60.9	61.3
22:00-23:00	71.1	61.2	67.7	67.4	61.6
23:00-00:00	61.2	62.1	63.5	62.2	62.4
00:00-01:00	62.0	62.1	63.3	62.2	62.4
01:00-02:00	62.0	62.7	63.1	62.2	62.4
02:00-03:00	62.1	62.1	63.2	62.3	62.5
03:00-04:00	61.5	62.1	62.2	62.5	62.5
04:00-05:00	62.7	62.3	62.3	62.2	62.7
05:00-06:00	63.6	62.4	62.6	62.8	63.0
06:00-07:00	65.7	62.1	62.5	62.9	62.8
07:00-08:00	66.1	61.8	63.3	61.3	61.2
08:00-09:00	65.2	61.5	62.5	61.1	61.3
09:00-10:00	62.1	62.5	62.4	61.3	61.2
10:00-11:00	61.5	61.1	62.3	60.9	61.6
11:00-12:00	60.5	60.5	62.4	61.5	61.0
12:00-13:00	61.1	61.0	61.8	63.2	63.6
13:00-14:00	61.3	63.1	61.8	62.7	61.0
14:00-15:00	61.0	74.7	62.4	67.4	60.9
15:00-16:00	62.1	67.4	62.4	61.3	60.6
16:00-17:00	61.2	62.5	62.1	61.7	60.9
17:00-18:00	61.2	62.4	62.5	63.0	62.3
18:00-19:00	61.3	62.1	61.2	61.5	61.6
19:00-20:00	61.0	62.6	61.1	61.5	61.6
20:00-21:00	60.7	61.8	61.5	61.6	61.5
Leq 24 hr	64.1	64.6	62.6	62.2	61.8
Standard (Leq 24 hr)	70				

Source : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997)

Environmental Monitoring Manager : (Signature) TyICKKICJ
Technical Manager : (Signature) Thapsan Y. (Thapsan Yommana)



E 146139



Report No. : 2017-00384 / 001-55 (Page 1 of 1)

Issued date : June 3, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan, Rajchalew, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.16, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal. : 94.0 dB(A), Post Cal. : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 0038393

Time	Noise Level [dB(A)]				
	May 4-5, 2017	May 5-6, 2017	May 6-7, 2017	May 7-8, 2017	May 8-9, 2017
	Leq	Leq	Leq	Leq	Leq
21:00-22:00	64.1	61.4	64.5	63.6	63.8
22:00-23:00	74.7	63.5	64.4	63.1	63.9
23:00-00:00	78.2	63.7	64.5	63.9	63.7
00:00-01:00	73.3	64.3	65.0	64.0	64.2
01:00-02:00	63.8	64.2	65.7	63.8	64.0
02:00-03:00	64.2	64.3	65.1	63.9	64.2
03:00-04:00	64.4	64.3	64.8	64.2	64.2
04:00-05:00	64.3	64.2	64.8	64.3	64.2
05:00-06:00	64.8	64.3	64.8	64.9	64.4
06:00-07:00	65.6	64.4	64.9	64.8	64.5
07:00-08:00	66.9	64.6	65.2	64.8	64.8
08:00-09:00	67.3	64.4	64.5	64.5	64.7
09:00-10:00	65.5	64.0	64.3	64.0	64.5
10:00-11:00	64.0	63.1	64.0	63.6	64.3
11:00-12:00	66.0	64.8	64.0	64.6	64.3
12:00-13:00	67.7	63.7	63.7	65.0	64.0
13:00-14:00	64.0	65.2	63.5	70.5	64.7
14:00-15:00	65.4	66.2	63.6	66.9	64.9
15:00-16:00	65.5	76.5	64.9	66.0	64.7
16:00-17:00	66.3	77.4	65.6	64.9	64.5
17:00-18:00	65.0	66.6	63.9	64.6	64.4
18:00-19:00	63.7	66.5	63.7	64.2	66.5
19:00-20:00	63.9	65.4	63.6	64.3	64.4
20:00-21:00	63.6	64.8	63.4	63.8	64.3
Leq 24 hr	69.0	67.1	64.5	65.3	63.8
Standard (Leq 24 hr)	70				

Source : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997)

Environmental Monitoring Manager : (Signature) TyICKKICJ
Technical Manager : (Signature) Thapsan Y. (Thapsan Yommana)



E 146140



Report No. : 2017-00384 / 001-56 (Page 1 of 1)

Issued date : June 3, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan, Rajchalew, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.17, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal. : 94.0 dB(A), Post Cal. : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078436

Time	Noise Level [dB(A)]				
	May 4-5, 2017	May 5-6, 2017	May 6-7, 2017	May 7-8, 2017	May 8-9, 2017
	Leq	Leq	Leq	Leq	Leq
21:00-22:00	67.0	59.5	61.4	60.3	60.7
22:00-23:00	75.0	59.6	61.3	60.5	60.7
23:00-00:00	77.6	60.0	61.6	61.5	61.0
00:00-01:00	71.7	61.2	62.6	61.9	61.7
01:00-02:00	61.4	61.1	62.3	61.7	61.6
02:00-03:00	61.7	61.2	62.1	61.7	61.7
03:00-04:00	61.7	61.4	62.1	61.7	61.7
04:00-05:00	61.3	61.5	62.0	62.1	61.7
05:00-06:00	62.2	61.7	62.0	62.5	61.7
06:00-07:00	62.9	61.9	62.3	62.8	62.6
07:00-08:00	63.6	61.3	62.9	63.0	62.5
08:00-09:00	63.4	61.3	63.7	62.9	61.1
09:00-10:00	64.0	61.0	64.0	61.7	60.9
10:00-11:00	62.5	61.0	62.9	61.5	61.3
11:00-12:00	61.3	60.8	61.5	61.2	60.3
12:00-13:00	60.7	60.4	61.1	62.0	60.4
13:00-14:00	61.1	62.5	61.1	65.7	60.9
14:00-15:00	61.5	62.8	61.2	62.5	60.9
15:00-16:00	60.9	73.9	62.1	62.3	60.7
16:00-17:00	61.5	65.6	62.5	72.7	60.6
17:00-18:00	61.6	62.2	61.8	62.1	60.8
18:00-19:00	60.2	61.9	60.2	61.5	61.4
19:00-20:00	60.6	62.1	60.7	61.6	61.6
20:00-21:00	59.8	61.6	60.5	61.1	61.0
Leq 24 hr	67.8	64.6	61.9	62.1	61.3
Standard (Leq 24 hr)	70				

Remark : Leq 24 hr can not apply correction for background noise level due to uncontrollable high background noise level from outside of the plant (cars, motorcycles, etc.) between 12:28-12:31 time period

Source : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997)

Environmental Monitoring Manager : (Signature) TyICKKICJ
Technical Manager : (Signature) Thapsan Y. (Thapsan Yommana)



E 146141



Report No. : 2017-00384 / 001-57 (Page 1 of 1)

Issued date : June 3, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan, Rajchalew, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.18, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal. : 94.0 dB(A), Post Cal. : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078417

Time	Noise Level [dB(A)]				
	May 4-5, 2017	May 5-6, 2017	May 6-7, 2017	May 7-8, 2017	May 8-9, 2017
	Leq	Leq	Leq	Leq	Leq
21:00-22:00	63.7	58.4	60.3	57.4	60.0
22:00-23:00	67.6	57.3	59.1	57.2	59.9
23:00-00:00	70.0	57.5	58.5	56.9	58.3
00:00-01:00	64.0	56.9	60.3	58.2	59.5
01:00-02:00	58.4	58.6	58.8	59.1	59.1
02:00-03:00	58.7	58.6	59.5	59.1	59.4
03:00-04:00	58.5	58.2	59.4	59.2	59.2
04:00-05:00	59.0	59.0	59.4	59.7	59.6
05:00-06:00	60.1	60.3	60.2	60.8	61.3
06:00-07:00	62.5	62.4	62.3	64.2	64.1
07:00-08:00	65.4	64.7	64.0	67.5	67.6
08:00-09:00	61.3	60.6	63.8	60.8	61.9
09:00-10:00	58.4	58.5	59.6	59.9	61.5
10:00-11:00	60.9	56.5	60.9	60.1	59.8
11:00-12:00	59.7	61.6	60.5	61.0	61.0
12:00-13:00	58.1	60.1	61.8	60.6	59.5
13:00-14:00	59.1	61.0	59.5	63.5	60.0
14:00-15:00	59.0	59.9	59.1	62.1	59.3
15:00-16:00	59.9	72.9	59.9	61.4	61.4
16:00-17:00	64.3	62.4	62.4	62.0	60.4
17:00-18:00	60.8	63.1	58.8	64.0	61.5
18:00-19:00	58.8	61.2	52.5	61.7	61.7
19:00-20:00	63.7	64.7	62.3	67.0	66.3
20:00-21:00	58.8	60.4	59.3	61.1	61.1
Leq 24 hr	62.6	63.4	60.5	62.0	61.5
Standard (Leq 24 hr)	70				

Remark : Leq 24 hr can not apply correction for background noise level due to uncontrollable high background noise level from outside of the plant (cars, motorcycles, etc.) between 12:27-12:32 time period

Source : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997)

Environmental Monitoring Manager : (Signature) TyICKKICJ
Technical Manager : (Signature) Thapsan Y. (Thapsan Yommana)



E 146142



Report No. : 2017-00384 / 001-58 (Page 1 of 1)

Issued date : June 3, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan, Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.19, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 00398393

SAMPLING DATE : May 4-9, 2017

Time	Noise Level [dB(A)]				
	May 4-5, 2017	May 5-6, 2017	May 6-7, 2017	May 7-8, 2017	May 8-9, 2017
	Leq	Leq	Leq	Leq	Leq
21:00-22:00	68.8	63.9	66.5	64.6	65.7
22:00-23:00	72.1	63.9	66.5	64.6	65.7
23:00-00:00	75.2	64.2	66.3	65.6	65.3
00:00-01:00	71.0	65.9	66.9	66.0	66.2
01:00-02:00	65.3	65.6	66.5	65.9	66.1
02:00-03:00	65.1	65.3	66.4	65.9	66.1
03:00-04:00	65.1	65.9	66.3	65.9	66.1
04:00-05:00	64.5	65.9	66.3	65.9	66.1
05:00-06:00	66.0	66.2	66.5	66.4	66.8
06:00-07:00	66.6	66.7	67.2	67.4	68.0
07:00-08:00	68.1	68.3	69.0	69.6	69.8
08:00-09:00	66.0	66.1	66.9	66.7	66.8
09:00-10:00	66.6	67.3	67.3	68.0	68.0
10:00-11:00	66.6	67.9	67.4	67.2	65.9
11:00-12:00	66.4	65.4	66.1	65.5	65.7
12:00-13:00	64.4	65.1	66.2	65.1	64.9
13:00-14:00	66.9	66.4	66.0	67.1	65.2
14:00-15:00	65.9	66.4	65.9	67.1	65.9
15:00-16:00	64.8	67.8	66.3	67.4	66.4
16:00-17:00	65.6	71.2	66.4	67.7	66.6
17:00-18:00	65.1	69.3	66.0	66.6	66.2
18:00-19:00	64.6	67.8	64.9	67.3	65.5
19:00-20:00	65.7	68.1	65.6	67.9	67.9
20:00-21:00	64.3	67.7	65.6	66.6	66.0
Leq 24 hr (Leq 24 hr)	68.1	68.2	66.6	67.8	66.9
Standard (Leq 24 hr)	70				

Remark : Leq 24 hr can not apply correction for background noise level due to uncontrollable high background noise level from outside of the plant (cars, motorcycles, etc.) between 12:00-12:45 time period.

Source :

Signature :
Environmental Monitoring Manager
Signature :
Technical Manager
TYCKK(C)C



E 146143



Report No. : 2017-00384 / 001-59 (Page 1 of 1)

Issued date : June 3, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan, Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.20, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-171B, Serial No. G078137

SAMPLING DATE : May 4-9, 2017

Time	Noise Level [dB(A)]				
	May 4-5, 2017	May 5-6, 2017	May 6-7, 2017	May 7-8, 2017	May 8-9, 2017
	Leq	Leq	Leq	Leq	Leq
21:00-22:00	65.0	63.4	64.2	62.7	63.6
22:00-23:00	67.0	62.4	64.4	62.7	63.4
23:00-00:00	65.4	65.2	64.7	63.2	64.6
00:00-01:00	62.9	63.3	63.5	63.8	63.8
01:00-02:00	62.8	63.3	63.5	62.9	63.7
02:00-03:00	62.7	63.4	63.3	63.0	63.7
03:00-04:00	63.2	63.5	63.5	63.5	64.0
04:00-05:00	65.5	63.4	64.5	64.2	63.7
05:00-06:00	68.0	66.2	66.2	65.4	66.6
06:00-07:00	71.3	70.5	70.5	71.9	71.9
07:00-08:00	70.0	69.1	69.1	67.3	70.1
08:00-09:00	66.1	67.8	68.2	66.8	66.7
09:00-10:00	66.7	65.9	64.7	66.1	66.0
10:00-11:00	65.0	65.3	65.8	66.9	67.1
11:00-12:00	67.3	65.9	66.1	65.9	66.1
12:00-13:00	65.2	64.9	64.1	66.5	65.4
13:00-14:00	65.1	65.0	63.9	67.5	68.0
14:00-15:00	65.5	67.0	64.3	64.9	66.9
15:00-16:00	65.8	67.4	64.4	64.8	67.0
16:00-17:00	67.8	68.5	65.1	68.5	68.2
17:00-18:00	66.5	66.5	64.5	67.3	66.8
18:00-19:00	69.7	68.0	68.8	70.3	69.7
19:00-20:00	66.2	66.4	66.8	67.2	67.9
20:00-21:00	64.8	65.5	65.5	64.7	63.9
Leq 24 hr (Leq 24 hr)	66.7	68.3	65.4	66.8	66.9
Standard (Leq 24 hr)	70				

Remark : Leq 24 hr can not apply correction for background noise level due to uncontrollable high background noise level from outside of the plant (cars, motorcycles, etc.) between 12:12-12:22 time period.

Source :

Signature :
Environmental Monitoring Manager
Signature :
Technical Manager
TYCKK(C)C



E 146144



Report No. : 2017-00384 / 001-20 (Page 1 of 2)

Issued date : May 17, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan, Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report


SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.1, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078509

SAMPLING DATE : May 4-9, 2017

Time	Noise Level [dB(A)]								
	May 4-5, 2017			May 5-6, 2017			May 6-7, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
21:00-22:00	66.1	70.5	65.2	64.7	71.8	64.1	65.7	70.8	65.0
22:00-23:00	64.4	71.1	62.7	65.2	72.0	64.6	65.4	70.0	64.5
23:00-00:00	66.3	69.8	65.2	64.8	64.3	64.9	65.7	63.1	65.0
00:00-01:00	64.4	62.2	63.8	64.9	64.8	64.8	64.5	75.7	63.9
01:00-02:00	64.2	67.4	63.7	64.0	73.5	63.6	63.9	71.1	63.9
02:00-03:00	63.7	69.5	63.2	63.8	70.1	63.5	63.9	69.3	63.5
03:00-04:00	63.8	67.1	63.3	63.9	67.1	63.5	63.8	69.4	63.4
04:00-05:00	63.7	70.1	63.1	63.9	67.0	63.5	63.8	71.0	63.4
05:00-06:00	64.4	75.7	63.4	64.2	70.6	63.6	64.2	71.5	63.5
06:00-07:00	65.1	62.9	63.0	64.9	77.3	63.7	64.6	74.4	63.7
07:00-08:00	66.6	77.8	64.9	66.7	66.7	64.4	66.5	87.0	64.2
08:00-09:00	67.2	78.6	65.6	67.8	67.1	65.9	66.2	82.4	63.5
09:00-10:00	67.2	74.7	64.8	67.3	68.0	66.7	65.2	77.2	63.9
10:00-11:00	66.9	79.1	64.3	66.5	63.1	65.9	65.2	73.1	64.6
11:00-12:00	66.2	80.2	64.8	66.8	65.4	66.0	66.0	91.2	64.6
12:00-13:00	65.5	84.2	64.8	65.7	76.6	65.0	65.6	77.5	64.7
13:00-14:00	66.4	78.7	64.9	66.0	73.5	65.0	65.5	76.4	64.5
14:00-15:00	65.4	79.3	65.2	66.5	68.8	65.3	64.3	75.5	63.7
15:00-16:00	65.5	81.9	64.2	74.2	65.6	65.3	76.1	64.9	64.9
16:00-17:00	65.3	77.9	64.4	69.7	66.9	65.9	65.9	94.0	64.4
17:00-18:00	67.1	79.7	65.6	69.1	83.3	66.4	63.9	70.0	63.1
18:00-19:00	66.3	79.2	64.9	67.2	78.8	69.0	64.7	71.8	63.5
19:00-20:00	66.0	77.9	64.7	66.7	75.0	65.7	65.4	75.9	64.4
20:00-21:00	65.9	78.0	64.6	66.1	75.5	65.2	65.4	84.3	64.1
Leq 24 hr	65.8	-	-	67.0	-	-	65.1	-	-
L90	71.3	-	-	71.8	-	-	71.8	-	-
Lmax	-	84.2	-	-	96.7	-	-	91.2	-
Standard (Leq 24 hr)	-	-	63.2	-	-	63.5	-	-	63.4
Standard (Leq 24 hr)	70								

Source : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997)

Signature :
Environmental Monitoring Manager
Signature :
Technical Manager
TYCKK(C)C



E 146145



Report No. : 2017-00384 / 001-20 (Page 2 of 2)

Issued date : May 17, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan, Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.1, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078509

SAMPLING DATE : May 4-9, 2017

Time	Noise Level [dB(A)]								
	May 7-8, 2017			May 8-9, 2017			L90		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
21:00-22:00	64.6	73.0	64.0	65.5	75.7	65.0	65.0	75.7	65.0
22:00-23:00	64.2	69.4	63.0	66.0	81.5	65.2	65.0	81.5	65.2
23:00-00:00	64.3	65.3	63.6	66.1	68.9	65.0	66.1	68.9	65.0
00:00-01:00	63.6	76.7	63.0	64.9	75.7	64.2	64.9	75.7	64.2
01:00-02:00	63.3	65.0	63.1	64.6	70.2	64.2	64.6	70.2	64.2
02:00-03:00	63.4	70.2	63.1	64.4	68.1	64.1	64.4	68.1	64.1
03:00-04:00	63.3	65.7	63.0	64.4	68.9	64.0	64.4	68.9	64.0
04:00-05:00	63.5	69.6	63.0	64.4	66.9	64.0	64.4	66.9	64.0
05:00-06:00	63.9	75.1	63.2	64.9	80.6	64.1	64.9	80.6	64.1
06:00-07:00	65.2	83.3	63.5	66.0	79.7	64.5	65.2	79.7	64.5
07:00-08:00	67.1	82.9	64.4	67.4	80.7	65.6	67.1	80.7	65.6
08:00-09:00	67.1	74.3	64.6	67.6	82.2	66.0	67.1	82.2	66.0
09:00-10:00	66.8	77.4	64.6	67.8	81.4	66.0	66.8	81.4	66.0
10:00-11:00	66.8	81.3	64.7	68.7	81.1	65.5	66.8	81.1	65.5
11:00-12:00	66.3	84.0	64.6	68.7	85.3	65.4	66.3	85.3	65.4
12:00-13:00	66.1	79.4	64.9	68.3	75.5	65.4	66.1	75.5	65.4
13:00-14:00	67.7	77.4	65.8	68.8	82.4	65.6	67.7	82.4	65.6
14:00-15:00	67.4	78.8	66.2	66.4	75.1	65.1	67.4	75.1	65.1
15:00-16:00	66.1	81.0	65.9	66.7	80.9	65.6	66.1	80.9	65.6



Report No. : 2017-00384 / 001-21 (Page 1 of 2)

Issued date : May 17, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level SAMPLING DATE : May 4-9, 2017
SAMPLING LOCATION : Point No.2, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Temmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal. 94.0 dB(A), Post Cal. : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 00598469

Time	Noise Level [dB(A)]						Noise Level [dB(A)]					
	May 4-5, 2017			May 5-6, 2017			May 6-7, 2017			May 7-8, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
21:00-22:00	72.2	79.2	57.8	62.1	70.1	57.6	60.9	67.9	51.6	56.5	58.1	58.1
22:00-23:00	61.8	82.6	57.1	62.0	83.5	57.2	58.8	77.7	56.3	61.7	83.2	57.8
23:00-00:00	56.9	73.9	57.9	62.2	69.6	57.0	59.1	74.4	56.3	61.2	82.4	57.8
00:00-01:00	63.7	81.4	57.5	61.6	83.0	57.5	59.4	82.4	57.1	61.3	86.9	57.9
01:00-02:00	60.0	83.0	57.8	59.1	78.3	57.2	57.6	64.1	57.1	59.0	80.7	57.9
02:00-03:00	59.7	78.1	57.7	59.2	78.1	57.2	57.9	77.9	56.9	60.6	79.2	57.9
03:00-04:00	59.4	73.4	57.9	58.8	76.4	57.2	58.2	72.4	57.0	60.0	79.2	57.9
04:00-05:00	59.9	77.0	58.0	59.2	76.9	57.3	59.1	71.4	57.9	59.4	74.6	57.7
05:00-06:00	64.0	87.4	58.1	61.4	77.4	57.3	61.4	82.4	57.3	61.4	73.4	57.8
06:00-07:00	66.0	83.4	59.4	63.8	83.3	57.9	67.7	82.9	59.1	68.0	81.0	59.0
07:00-08:00	68.9	84.8	62.6	69.1	94.9	60.3	69.8	87.8	63.1	70.2	86.5	61.3
08:00-09:00	69.5	90.3	58.4	68.8	92.1	57.3	65.9	79.9	59.1	69.9	89.5	58.8
09:00-10:00	63.3	81.6	57.0	61.7	79.5	56.5	63.8	83.3	58.2	67.0	84.6	59.6
10:00-11:00	63.7	81.3	55.0	62.2	83.2	57.4	64.9	87.7	58.4	67.6	82.4	58.3
11:00-12:00	64.8	89.7	56.7	63.5	89.7	57.0	67.3	92.5	58.0	67.6	82.9	58.3
12:00-13:00	63.2	87.5	56.3	63.6	86.5	57.3	64.5	84.4	57.4	67.6	82.9	58.3
13:00-14:00	62.7	78.1	57.1	61.4	82.1	57.4	67.8	84.4	61.4	67.6	82.9	58.3
14:00-15:00	64.2	88.5	57.5	60.0	73.6	57.1	67.1	91.1	61.1	67.6	82.9	58.3
15:00-16:00	71.8	101.8	59.1	61.3	83.4	57.4	67.1	91.1	60.9	67.6	82.9	58.3
16:00-17:00	71.2	92.9	59.6	63.4	91.0	57.6	66.6	82.2	61.5	67.6	82.9	58.3
17:00-18:00	70.0	93.3	61.8	62.0	79.2	57.3	67.7	91.1	61.7	67.6	82.9	58.3
18:00-19:00	59.3	85.2	58.5	61.9	78.4	57.0	67.1	87.0	60.3	67.6	82.9	58.3
19:00-20:00	67.0	83.0	59.9	64.0	79.6	57.3	68.5	88.7	61.5	67.6	82.9	58.3
20:00-21:00	65.6	84.1	57.8	66.2	93.6	56.6	68.1	86.9	59.1	67.6	82.9	58.3
Leq 24 hr	67.8	-	-	63.4	-	-	65.7	-	-	64.8	-	-
L90	76.8	-	-	66.3	-	-	69.2	-	-	68.1	-	-
Lmax	-	101.8	-	-	94.9	-	-	92.9	-	-	103.1	-
L90	-	-	58.8	-	-	57.8	-	-	56.6	-	-	57.7
Standard (Leq 24 hr)	70	-	-	70	-	-	70	-	-	70	-	-

Source : Notification of the National Environment Board No.12, B.E. 2540 (1997)

Signature : (Signature)
(Signature)
Environmental Monitoring Manager
SGS (THAILAND) LIMITED
Technical Manager

SGS (THAILAND) LIMITED
1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com



Report No. : 2017-00384 / 001-22 (Page 1 of 2)

Issued date : May 17, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level SAMPLING DATE : May 4-9, 2017
SAMPLING LOCATION : Point No.3, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Temmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal. 94.0 dB(A), Post Cal. : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078424

Time	Noise Level [dB(A)]						Noise Level [dB(A)]					
	May 4-5, 2017			May 5-6, 2017			May 6-7, 2017			May 7-8, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
21:00-22:00	64.4	81.1	62.2	61.2	61.5	59.9	52.5	77.9	56.7	57.5	81.4	58.1
22:00-23:00	61.8	77.8	58.5	62.4	77.8	58.2	61.0	87.2	56.2	61.2	82.4	57.8
23:00-00:00	64.1	77.1	61.1	61.3	73.7	56.6	61.1	81.9	56.2	60.6	77.8	56.6
00:00-01:00	61.4	72.4	59.0	61.7	66.1	59.1	61.5	76.4	58.9	60.2	74.1	56.5
01:00-02:00	60.7	72.1	58.4	61.9	66.8	59.4	61.3	76.4	58.9	60.2	74.1	56.5
02:00-03:00	60.2	71.5	58.0	61.7	72.2	59.2	60.3	73.0	56.6	59.4	74.1	56.5
03:00-04:00	60.5	72.0	58.1	61.1	69.7	59.5	60.7	78.1	58.6	59.4	74.1	56.5
04:00-05:00	61.5	75.3	58.4	61.8	81.8	59.6	61.8	83.8	58.6	60.2	74.1	56.5
05:00-06:00	63.0	80.5	59.9	61.8	82.5	60.5	62.3	79.1	59.0	61.4	74.1	56.5
06:00-07:00	67.9	86.5	63.0	60.6	82.3	61.7	64.6	81.9	59.7	61.4	74.1	56.5
07:00-08:00	69.9	84.4	65.6	60.9	83.4	64.1	69.0	85.1	62.7	61.4	74.1	56.5
08:00-09:00	66.3	74.5	62.2	61.1	93.0	60.9	68.9	88.1	59.2	61.4	74.1	56.5
09:00-10:00	66.5	80.6	62.0	60.3	77.7	59.1	61.4	79.8	59.5	61.4	74.1	56.5
10:00-11:00	67.0	88.1	61.3	61.3	90.5	58.5	62.2	88.1	58.6	61.4	74.1	56.5
11:00-12:00	66.4	80.4	60.3	64.1	83.0	58.3	63.2	87.2	58.4	61.4	74.1	56.5
12:00-13:00	64.0	87.2	58.5	61.1	78.9	57.6	63.1	84.4	59.6	61.4	74.1	56.5
13:00-14:00	64.7	85.5	60.1	62.2	75.1	56.0	61.1	76.5	56.4	61.4	74.1	56.5
14:00-15:00	65.1	81.0	60.6	63.7	80.6	58.9	61.0	76.3	58.5	61.4	74.1	56.5
15:00-16:00	66.6	85.3	61.5	75.6	99.6	61.8	61.5	77.8	58.8	61.4	74.1	56.5
16:00-17:00	66.8	82.9	62.3	67.4	84.1	62.2	63.6	87.9	59.1	61.4	74.1	56.5
17:00-18:00	67.9	87.1	62.9	67.8	85.9	62.0	62.9	77.7	58.6	61.4	74.1	56.5
18:00-19:00	66.1	86.2	61.7	64.6	81.2	60.2	62.3	78.2	58.6	61.4	74.1	56.5
19:00-20:00	67.1	82.4	63.0	66.7	80.7	61.9	64.7	81.7	59.3	61.4	74.1	56.5
20:00-21:00	66.3	81.9	59.6	64.4	77.3	59.6	60.6	82.2	57.8	61.4	74.1	56.5
Leq 24 hr	68.8	-	-	66.4	-	-	63.5	-	-	66.5	-	-
L90	70.4	-	-	70.5	-	-	69.0	-	-	70.2	-	-
Lmax	-	90.4	-	-	90.8	-	-	95.1	-	-	91.1	-
L90	-	-	58.4	-	-	58.5	-	-	56.8	-	-	57.7
Standard (Leq 24 hr)	70	-	-	70	-	-	70	-	-	70	-	-

Source : Notification of the National Environment Board No.12, B.E. 2540 (1997)

Signature : (Signature)
(Signature)
Environmental Monitoring Manager
SGS (THAILAND) LIMITED
Technical Manager

SGS (THAILAND) LIMITED
1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com



Report No. : 2017-00384 / 001-21 (Page 2 of 2)

Issued date : May 17, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level SAMPLING DATE : May 4-9, 2017
SAMPLING LOCATION : Point No.2, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Temmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal. 94.0 dB(A), Post Cal. : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 00598469

Time	Noise Level [dB(A)]						Noise Level [dB(A)]					
	May 7-8, 2017			May 8-9, 2017			May 8-9, 2017			May 8-9, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
21:00-22:00	62.4	77.1	56.3	61.4	81.7	51.6	61.4	81.7	51.6	61.4	81.7	51.6
22:00-23:00	61.1	86.3	56.5	61.2	75.0	51.0	61.2	82.4	57.8	61.2	82.4	57.8
23:00-00:00	61.2	75.0	51.0	61.2	75.0	51.0	61.2	75.0	51.0	61.2	75.0	51.0
00:00-01:00	61.3	78.2	51.3	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3
01:00-02:00	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3
02:00-03:00	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3
03:00-04:00	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3
04:00-05:00	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3
05:00-06:00	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3
06:00-07:00	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3
07:00-08:00	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3
08:00-09:00	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3
09:00-10:00	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3
10:00-11:00	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3
11:00-12:00	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3
12:00-13:00	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3
13:00-14:00	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3	61.3	83.6	51.3



Report No. : 2017-00384 / 001-25 (Page 1 of 2)

Issued date: May 17, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasana, Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel: 02-260-8505 Email: osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No. 6, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference: 94.0 dB(A), Pre Cal: 94.0 dB(A), Post Cal: 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078506

SAMPLING DATE: May 4-9, 2017

Time	Noise Level [dB(A)]						Noise Level [dB(A)]					
	May 4-5, 2017			May 5-6, 2017			May 6-7, 2017			May 8-9, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
21:00-22:00	63.7	78.2	59.0	63.4	82.9	58.4	63.0	77.8	57.6	63.0	77.8	57.6
22:00-23:00	62.1	73.5	56.1	61.9	80.2	55.5	63.3	83.8	54.9	62.1	73.5	56.1
23:00-00:00	62.8	80.2	56.5	62.7	88.4	56.1	62.2	82.4	55.6	62.8	80.2	56.5
00:00-01:00	60.5	81.0	55.3	60.6	81.7	55.6	61.1	75.1	55.4	60.5	81.0	55.3
01:00-02:00	60.1	79.0	55.2	61.2	83.8	55.9	60.8	80.9	55.1	60.1	79.0	55.2
02:00-03:00	59.4	74.9	55.2	62.3	86.2	55.6	59.5	74.0	55.1	59.4	74.9	55.2
03:00-04:00	60.1	78.7	55.7	59.8	73.4	55.6	60.4	83.7	55.2	60.1	78.7	55.7
04:00-05:00	62.4	82.6	55.6	61.7	77.0	55.8	60.6	80.1	55.7	62.4	82.6	55.6
05:00-06:00	63.0	80.0	57.2	63.4	79.8	57.3	62.3	80.7	56.3	63.0	80.0	57.2
06:00-07:00	68.3	85.7	61.4	68.0	88.3	60.7	65.5	83.7	58.4	68.3	85.7	61.4
07:00-08:00	70.3	91.9	63.7	69.4	87.1	62.4	66.3	84.9	61.6	70.3	91.9	63.7
08:00-09:00	67.3	82.7	60.8	65.6	86.0	58.9	64.4	80.4	57.4	67.3	82.7	60.8
09:00-10:00	65.4	80.4	59.8	63.5	82.4	57.9	62.1	81.6	56.0	65.4	80.4	59.8
10:00-11:00	65.9	85.7	59.1	64.2	84.3	57.8	61.1	80.0	55.7	65.9	85.7	59.1
11:00-12:00	64.6	87.7	58.2	61.8	84.3	58.2	62.4	81.9	56.2	64.6	87.7	58.2
12:00-13:00	62.9	84.0	56.0	61.8	80.6	54.6	62.5	81.3	56.1	62.9	84.0	56.0
13:00-14:00	64.8	82.9	59.0	63.3	79.2	57.5	60.6	81.5	55.7	64.8	82.9	59.0
14:00-15:00	64.0	84.0	57.9	65.1	80.6	58.0	61.2	82.0	55.8	64.0	84.0	57.9
15:00-16:00	64.7	80.0	58.7	74.0	84.5	64.1	61.4	80.3	55.9	64.7	80.0	58.7
16:00-17:00	66.3	82.2	59.9	64.6	86.5	60.9	62.9	83.6	55.5	66.3	82.2	59.9
17:00-18:00	67.0	84.3	60.2	66.8	84.2	60.2	62.0	82.0	55.0	67.0	84.3	60.2
18:00-19:00	66.0	85.4	58.6	64.1	80.9	58.9	64.0	81.1	55.3	66.0	85.4	58.6
19:00-20:00	67.8	87.8	60.6	60.7	84.3	61.6	64.8	80.6	50.8	67.8	87.8	60.6
20:00-21:00	65.4	86.5	56.0	63.5	78.8	58.2	62.0	85.0	53.9	65.4	86.5	56.0
Leq 24 hr	65.2	-	-	65.8	-	-	63.0	-	-	65.2	-	-
Ldn	70.9	-	-	70.3	-	-	68.8	-	-	70.9	-	-
Lmax	91.9	-	-	94.5	-	-	90.1	-	-	91.9	-	-
L90	55.4	-	-	55.8	-	-	55.5	-	-	55.4	-	-
Standard (Leq 24 hr)	70	-	-	70	-	-	70	-	-	70	-	-

Source : Notification of the National Environment Board No.16, B.E. 2540 (1997)

Environmental Monitoring Manager : (Signature) TyCKKC/CJ
Technical Manager : (Signature) Thapson Yommana

SGS (THAILAND) LIMITED

E 146099



Report No. : 2017-00384 / 001-25 (Page 2 of 2)

Issued date: May 17, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasana, Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel: 02-260-8505 Email: osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No. 6, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference: 94.0 dB(A), Pre Cal: 94.0 dB(A), Post Cal: 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078506

SAMPLING DATE: May 4-9, 2017

Time	Noise Level [dB(A)]						Noise Level [dB(A)]					
	May 7-8, 2017			May 8-9, 2017			May 8-9, 2017			May 8-9, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
21:00-22:00	58.6	78.9	53.7	58.0	81.6	53.7	58.0	81.6	53.7	58.0	81.6	53.7
22:00-23:00	59.9	82.6	53.4	62.4	83.7	55.8	62.4	83.7	55.8	62.4	83.7	55.8
23:00-00:00	58.6	79.8	54.2	62.1	76.8	56.2	62.1	76.8	56.2	62.1	76.8	56.2
00:00-01:00	58.2	81.8	54.4	61.2	83.0	56.1	61.2	83.0	56.1	61.2	83.0	56.1
01:00-02:00	56.4	78.0	54.0	60.6	82.1	55.7	60.6	82.1	55.7	60.6	82.1	55.7
02:00-03:00	55.4	73.7	54.1	59.2	73.1	56.0	59.2	73.1	56.0	59.2	73.1	56.0
03:00-04:00	55.6	77.5	53.9	60.4	83.2	56.1	60.4	83.2	56.1	60.4	83.2	56.1
04:00-05:00	57.8	84.2	54.2	62.4	86.1	57.3	62.4	86.1	57.3	62.4	86.1	57.3
05:00-06:00	61.4	90.2	55.2	63.5	86.1	58.0	63.5	86.1	58.0	63.5	86.1	58.0
06:00-07:00	60.9	83.6	59.5	65.1	86.0	62.1	65.1	86.0	62.1	65.1	86.0	62.1
07:00-08:00	68.2	82.7	62.5	68.6	88.2	63.5	68.2	88.2	63.5	68.2	88.2	63.5
08:00-09:00	65.6	83.1	59.3	66.4	83.5	60.5	65.6	83.5	60.5	65.6	83.5	60.5
09:00-10:00	64.9	79.9	58.9	64.8	81.9	58.7	64.8	81.9	58.7	64.8	81.9	58.7
10:00-11:00	64.8	84.4	58.4	65.5	87.3	59.4	64.8	84.4	58.4	64.8	84.4	58.4
11:00-12:00	64.9	81.9	58.6	65.1	81.7	59.2	64.9	81.7	59.2	64.9	81.7	59.2
12:00-13:00	64.8	84.5	57.4	64.1	84.8	57.1	64.1	84.8	57.1	64.1	84.8	57.1
13:00-14:00	64.3	82.7	62.2	60.3	84.0	59.4	64.3	82.7	62.2	60.3	84.0	59.4
14:00-15:00	67.3	85.7	61.6	65.3	84.5	58.9	67.3	85.7	61.6	65.3	84.5	58.9
15:00-16:00	66.2	80.4	61.0	65.7	88.0	59.4	66.2	80.4	61.0	65.7	88.0	59.4
16:00-17:00	66.8	80.7	60.0	67.5	88.4	60.6	66.8	80.7	60.0	67.5	88.4	60.6
17:00-18:00	67.2	83.9	60.7	65.5	70.5	60.9	67.2	83.9	60.7	65.5	70.5	60.9
18:00-19:00	67.7	80.5	59.3	66.5	81.6	60.5	67.7	80.5	59.3	66.5	81.6	60.5
19:00-20:00	67.7	83.9	60.9	68.3	83.9	62.2	67.7	83.9	60.9	68.3	83.9	62.2
20:00-21:00	64.9	81.2	56.6	64.7	81.3	56.6	64.9	81.2	56.6	64.7	81.3	56.6
Leq 24 hr	64.9	-	-	65.3	-	-	64.9	-	-	64.9	-	-
Ldn	68.4	-	-	70.2	-	-	68.4	-	-	68.4	-	-
Lmax	90.5	-	-	89.6	-	-	90.5	-	-	90.5	-	-
L90	53.9	-	-	53.9	-	-	53.9	-	-	53.9	-	-
Standard (Leq 24 hr)	70	-	-	70	-	-	70	-	-	70	-	-

Source : Notification of the National Environment Board No.16, B.E. 2540 (1997)

Environmental Monitoring Manager : (Signature) TyCKKC/CJ
Technical Manager : (Signature) Thapson Yommana

SGS (THAILAND) LIMITED

E 146100



Report No. : 2017-00384 / 001-27 (Page 1 of 2)

Issued date: May 17, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasana, Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel: 02-260-8505 Email: osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No. 6, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference: 94.0 dB(A), Pre Cal: 94.0 dB(A), Post Cal: 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078506

SAMPLING DATE: May 4-9, 2017

Time	Noise Level [dB(A)]											
	May 4-5, 2017			May 5-6, 2017			May 6-7, 2017			May 8-9, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
21:00-22:00	47.1	64.6	44.6	54.9	65.7	53.4	55.7	67.2	57.0	55.7	67.2	57.0
22:00-23:00	48.6	62.0	45.0	55.1	68.4	53.4	55.7	66.3	54.3	55.7	66.3	54.3
23:00-00:00	51.8	65.8	48.9	55.2	72.2	53.8	56.4	71.3	54.0	51.8	65.8	48.9
00:00-01:00	51.3	65.0	49.2	54.8	67.7	53.8	54.8	68.9	52.9	51.3	65.0	49.2
01:00-02:00	49.5	60.5	47.5	54.1	69.2	51.7	54.9	68.3	52.7	49.5	60.5	47.5
02:00-03:00	52.1	61.4	48.6	53.9	73.2	54.5	54.2	68.6	52.8	52.1	61.4	48.6
03:00-04:00	53.1	64.9	51.2	53.8	64.9	52.6	54.5	68.2	52.6	53.1	64.9	51.2
04:00-05:00	53.6	64.3	51.6	54.1	82.4	52.9	54.7	77.4	52.8	53.6	64.3	51.6
05:00-06:00	55.4	67.7	52.9	55.8	68.6	53.3	70.9	74.6	53.8	55.4	67.7	52.9
06:00-07:00	57.2	71.5	53.7	56.1	65.5	53.6	74.9	79.6	56.7	57.2	71.5	53.7
07:00-08:00	60.1	74.8	56.1	58.7	77.6	54.5	61.3	71.6	56.5	60.1	74.8	56.1
08:00-09:00	58.7	65.1	55.8	63.6	76.5	54.9	58.7	72.5	55.1	58.7	65.1	55.8
09:00-10:00	62.1	70.3	58.1	55.7	67.7	53.8	56.6	69.7	54.1	62.1	70.3	58.1
10:00-11:00	59.2	76.4	57.5	55.8	72.2	53.1	58.7	74.1	58.2	59.2	76.4	57.5
11:00-12:00	57.2	68.1	55.4	55.3	68.8	52.4	58.4	69.2	58.1	57.2	68.1	55.4
12:00-13:00	56.3	73.2	53.3	54.4	66.5	52.7	58.8	69.8	58.5	56.3	73.2	53.3
13:00-14:00	56.0	69.6	53.2	55.3	67.0	53.2	58.5	67.9	57.9	56.0	69.6	53.2
14:00-15:00	56.4	67.7	54.1	55.4	67.7	53.2	58.6	70.5	58.0	56.4	67.7	54.1
15:00-16:00	58.5	68.2	55.9	58.8	94.9	54.4	56.8	68.2	53.1	58.5	68.2	55.9
16:00-17:00	56.5	69.5	54.0	77.4	112.7	55.4	54.0	73.9	52.2	56.5	69.5	54.0
17:00-18:00	59.8	76.8	55.1	59.9	78.4	54.9	59.3	74.8	54.4	59.8	76.8	55.1
18:00-19:00	56.7	72.9	53.6	56.1	68.4	54.0	53.9	74.5	52.7	56.7	72.9	53.6
19:00-20:00	57.7	70.7	55.5	57.6	74.0	55.2	56.9	72.9	52.7	57.7	70.7	55.5
20:00-21:00	57.4	75.9	53.6	57.6	71.8	54.8	55.7	74.0	52.6	57.4	75.9	53.6
Leq 24 hr	58.7	-	-	65.1	-	-	63.5	-	-	58.7	-	-
L90	61.6	-	-	68.3	-	-	72.9	-	-	61.6	-	-
Lmax	-	86.1	-	-	112.7	-	-	81.6	-	-	86.1	-
L90	-	-	47.9	-	-	52.7	-	-	52.5	-	-	47.9
Standard	70	-	-	70	-	-	70	-	-	70	-	-

Report No. : 2017-00384 / 001-28 (Page 1 of 2)

Issued date : May 17, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
 CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
 ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
 Rajchathewi, Bangkok 10400
 Tel. 02-260-8505

Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
 SAMPLING LOCATION : Point No.9, GVTP Power Plant
 CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Temmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
 Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
 SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078417

Time	Noise Level [dB(A)]					
	May 4-5, 2017			May 5-6, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
21:00-22:00	60.3	69.9	58.9	57.6	65.7	56.9
22:00-23:00	59.5	67.9	57.9	57.1	67.7	56.8
23:00-00:00	61.7	68.0	59.0	57.4	70.1	56.7
00:00-01:00	58.5	67.1	57.0	57.3	69.0	56.7
01:00-02:00	56.9	62.8	56.2	57.3	66.9	56.2
02:00-03:00	59.7	65.2	55.9	57.3	67.4	56.9
03:00-04:00	57.1	62.1	55.1	57.1	67.7	56.6
04:00-05:00	56.7	64.3	56.0	57.4	66.0	56.3
05:00-06:00	57.8	65.8	57.1	57.5	67.2	56.8
06:00-07:00	59.2	67.6	57.5	56.2	68.5	57.1
07:00-08:00	60.7	70.8	58.8	59.5	73.8	57.4
08:00-09:00	63.7	81.6	58.4	69.1	77.0	57.3
09:00-10:00	59.6	73.6	56.0	58.7	67.9	56.9
10:00-11:00	59.5	71.7	56.2	59.0	71.8	56.9
11:00-12:00	58.9	68.9	57.7	59.6	66.7	56.0
12:00-13:00	58.0	69.2	55.8	57.5	69.6	56.6
13:00-14:00	59.1	78.0	57.1	56.6	68.1	57.0
14:00-15:00	60.2	75.2	57.5	58.7	69.9	57.1
15:00-16:00	61.1	78.4	57.4	62.4	78.2	57.9
16:00-17:00	59.2	72.4	57.4	64.5	84.8	58.9
17:00-18:00	59.7	73.3	57.6	61.1	74.7	58.7
18:00-19:00	58.2	71.1	56.9	59.0	66.6	58.0
19:00-20:00	58.7	68.7	57.1	59.5	71.2	58.2
20:00-21:00	59.0	72.6	57.0	59.6	72.4	57.8
Leq 24 hr	60.7	-	-	60.6	-	-
Ldn	65.6	-	-	64.8	-	-
L90	-	83.6	-	-	84.8	-
Standard (Leq 24 hr)	70	-	-	70	-	-

Source : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997)

Signature
 (Siriporn Imwilaiwan)
 Environmental Monitoring Manager

Signature
 (Thepsan Yommana)
 Technical Manager

SGS (THAILAND) LIMITED

TYICKK(C)

E 146103

Report No. : 2017-00384 / 001-28 (Page 2 of 2)

Issued date : May 17, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
 CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
 ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
 Rajchathewi, Bangkok 10400
 Tel. 02-260-8505

Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
 SAMPLING LOCATION : Point No.9, GVTP Power Plant
 CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Temmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
 Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
 SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078417

Time	Noise Level [dB(A)]					
	May 7-8, 2017			May 8-9, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
21:00-22:00	57.5	64.6	57.2	58.1	70.1	57.4
22:00-23:00	57.7	67.1	57.3	58.2	70.4	57.3
23:00-00:00	57.4	64.7	57.0	57.9	68.9	57.2
00:00-01:00	57.3	66.2	56.9	57.9	67.6	57.2
01:00-02:00	57.4	61.8	56.6	57.6	70.5	57.3
02:00-03:00	57.7	64.9	57.4	57.7	64.5	57.2
03:00-04:00	57.1	59.9	56.7	57.8	64.5	57.3
04:00-05:00	57.1	61.1	56.8	58.1	64.4	57.4
05:00-06:00	57.6	64.9	57.0	59.1	72.1	57.8
06:00-07:00	58.3	66.7	57.3	65.7	80.7	59.1
07:00-08:00	59.7	72.9	57.9	60.8	76.5	58.7
08:00-09:00	59.5	69.9	57.5	61.1	74.2	58.3
09:00-10:00	59.3	71.7	57.4	62.6	78.5	57.8
10:00-11:00	59.5	77.3	57.6	61.6	78.0	57.7
11:00-12:00	60.0	72.4	57.4	58.6	67.3	57.7
12:00-13:00	59.9	73.7	57.3	59.8	74.9	57.2
13:00-14:00	60.3	87.3	59.9	60.2	71.3	57.6
14:00-15:00	61.3	72.8	58.0	58.9	73.7	57.4
15:00-16:00	61.0	73.5	58.5	60.4	74.3	57.6
16:00-17:00	60.9	73.2	58.2	59.9	74.6	57.6
17:00-18:00	61.1	75.7	58.4	59.4	67.0	57.5
18:00-19:00	59.0	72.0	58.1	60.4	68.0	58.5
19:00-20:00	59.2	68.2	58.0	60.4	70.1	58.3
20:00-21:00	58.4	72.2	57.5	59.4	72.3	57.4
Leq 24 hr	59.8	-	-	60.2	-	-
Ldn	64.5	-	-	66.4	-	-
L90	-	82.3	-	-	80.7	-
Standard (Leq 24 hr)	70	-	-	70	-	-

Source : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997)

Signature
 (Siriporn Imwilaiwan)
 Environmental Monitoring Manager

Signature
 (Thepsan Yommana)
 Technical Manager

SGS (THAILAND) LIMITED

TYICKK(C)

F 146104

Report No. : 2017-00384 / 001-29 (Page 1 of 2)

Issued date : May 17, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
 CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
 ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
 Rajchathewi, Bangkok 10400
 Tel. 02-260-8505

Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
 SAMPLING LOCATION : Point No.10, GVTP Power Plant
 CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Temmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
 Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
 SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078436

Time	Noise Level [dB(A)]					
	May 4-5, 2017			May 5-6, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
21:00-22:00	57.2	62.2	56.8	60.6	61.9	60.3
22:00-23:00	57.4	60.8	58.1	60.5	62.1	60.2
23:00-00:00	59.6	67.4	59.1	60.5	63.0	60.2
00:00-01:00	58.8	61.1	56.2	59.7	61.8	59.2
01:00-02:00	58.4	60.1	55.0	59.4	62.8	58.1
02:00-03:00	59.3	67.3	57.9	59.6	62.0	59.1
03:00-04:00	58.6	62.7	58.0	59.7	63.3	59.4
04:00-05:00	58.5	61.2	58.1	59.6	63.6	59.3
05:00-06:00	58.7	61.3	58.2	60.0	63.9	59.7
06:00-07:00	59.2	64.0	58.5	60.5	69.0	60.1
07:00-08:00	60.0	68.6	59.1	60.5	65.1	59.9
08:00-09:00	62.6	76.1	59.1	61.5	69.7	59.9
09:00-10:00	59.9	72.9	58.8	60.4	67.6	59.0
10:00-11:00	59.4	74.2	58.5	60.9	69.2	60.7
11:00-12:00	59.4	70.7	58.4	59.2	73.2	57.9
12:00-13:00	59.5	61.1	58.2	59.8	61.5	58.3
13:00-14:00	60.1	63.3	59.5	59.4	62.2	58.5
14:00-15:00	59.6	65.1	58.4	59.3	66.4	58.7
15:00-16:00	64.5	79.2	59.4	62.7	67.4	59.1
16:00-17:00	63.3	75.4	60.6	64.4	66.9	61.6
17:00-18:00	61.2	64.7	60.8	62.3	68.0	61.7
18:00-19:00	61.0	64.3	60.6	61.8	67.3	61.4
19:00-20:00	61.0	65.5	60.6	61.7	68.8	61.2
20:00-21:00	61.0	67.4	60.6	61.5	68.9	60.9
Leq 24 hr	60.3	-	-	61.3	-	-
Ldn	65.5	-	-	67.7	-	-
L90	-	79.4	-	-	73.2	-
Standard (Leq 24 hr)	70	-	-	70	-	-

Source : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997)

Signature
 (Siriporn Imwilaiwan)
 Environmental Monitoring Manager

Signature
 (Thepsan Yommana)
 Technical Manager

SGS (THAILAND) LIMITED

TYICKK(C)

E 146105

Report No. : 2017-00384 / 001-29 (Page 2 of 2)

Issued date : May 17, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
 CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
 ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
 Rajchathewi, Bangkok 10400
 Tel. 02-260-8505

Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
 SAMPLING LOCATION : Point No.10, GVTP Power Plant
 CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Temmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
 Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
 SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078436

Time	Noise Level [dB(A)]					
	May 7-8, 2017			May 8-9, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
21:00-22:00	60.3	62.3	59.9	65.5	73.8	60.0
22:00-23:00	60.3	63.3	59.8	61.9	76.4	60.9
23:00-00:00	60.5	62.5	60.1	61.0	82.3	60.5
00:00-01:00	60.6	63.7	60.2	60.2	61.8	59.7
01:00-02:00	60.6	61.3	60.2	60.1	62.1	59.3
02:00-03:00	60.6	62.4	60.2	60.1	61.4	59.5
03:00-04:00	60.5	61.5	60.1	60.1	61.5	59.8
04:00-05:00	60.6	61.7	60.2	60.4	62.3	60.0
05:00-06:00	60.8	63.5	60.3	60.7	64.0	60.4
06:00-07:00	60.5	72.4	60.1	60.7	62.4	60.9
07:00-08:00	61.1	75.5	60.3	60.7	63.3	60.3
08:00-09:00	62.4	77.5	60.3	61.2	68.0	60.0
09:00-10:00	61.7	71.8	59.5	60.3	66.7	59.4
10:00-11:00	60.4	76.7	59.9	59.8	68.3	59.1
11:00-12:00	59.3	65.0	58.7	59.3	62.4	59.8
12:00-13:00	60.0	72.5	59.9	59.1	66.8	59.5
13:00-14:00	60.5	78.3	61.7	59.2	84.9	58.8
14:00-15:00	62.0	69.4	61.3	59.9	66.0	59.6
15:00-16:00	61.6	68.6	60.9	59.9	68.5	59.0
16:00-17:00	60.4	65.5	60.5	60.6	68.9	59.0
17:00-18:00	60.4	69.0	60.1	59.6	65.2	59.0
18:00-19:00	60.4	67.3	59.8	59.6	62.0	59.0
19:00-20:00	60.1	64.6	59.6	59.8	65.1	59.2
20:00-21:00	60.2	68.4	59.7	59.7	65.4	59.0
Leq 24 hr	61.1	-	-	60.6	-	-
Ldn	67.1	-	-	67.9	-	-
L90	-	78.3	-	-	76.4	-
Standard (Leq 24 hr)	70	-	-	70	-	-

Source : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997)

Signature
 (Siriporn Imwilaiwan)
 Environmental Monitoring Manager

Signature
 (Thepsan Yommana)
 Technical Manager

SGS (THAILAND) LIMITED

TYICKK(C)

E 146106



Report No. : 2017-00384 / 001-31 (Page 1 of 2)

Issued date : May 17, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasani,
Rajchalew, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.12, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal. : 94.0 dB(A), Post Cal. : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078334

Time	Noise Level [dB(A)]						Noise Level [dB(A)]					
	May 4-5, 2017			May 5-6, 2017			May 6-7, 2017			May 7-8, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
21:00-22:00	67.4	68.4	67.3	69.3	69.7	69.2	70.0	70.2	69.9	69.4	69.4	69.4
22:00-23:00	66.2	70.4	67.5	69.3	69.7	69.2	69.5	70.2	69.7	69.4	69.4	69.4
23:00-00:00	70.2	71.1	69.9	69.4	70.3	69.2	69.7	70.1	69.6	69.4	69.4	69.4
00:00-01:00	69.5	70.7	69.1	69.4	71.0	69.2	69.7	70.3	69.4	69.4	69.4	69.4
01:00-02:00	62.2	69.7	69.0	69.3	69.6	69.2	69.7	70.3	69.4	69.4	69.4	69.4
02:00-03:00	69.2	70.3	69.0	69.3	70.5	69.2	69.8	70.3	69.6	69.4	69.4	69.4
03:00-04:00	69.3	70.5	69.0	69.4	71.0	69.3	69.7	70.1	69.5	69.4	69.4	69.4
04:00-05:00	69.2	70.1	69.0	69.4	70.6	69.3	69.8	70.4	69.5	69.4	69.4	69.4
05:00-06:00	68.2	69.9	69.1	69.5	70.8	69.3	69.4	74.6	69.4	69.4	69.4	69.4
06:00-07:00	67.1	69.9	69.1	69.4	69.8	69.2	69.4	70.0	69.2	69.4	69.4	69.4
07:00-08:00	68.9	71.1	69.6	69.1	71.7	68.7	69.4	74.1	69.2	69.4	69.4	69.4
08:00-09:00	69.5	69.7	69.7	69.0	69.7	68.8	69.3	77.9	68.9	69.4	69.4	69.4
09:00-10:00	68.2	74.0	64.9	69.0	73.9	68.0	69.1	73.9	68.7	69.4	69.4	69.4
10:00-11:00	69.1	72.6	68.5	69.1	72.4	68.6	69.9	73.9	68.7	69.4	69.4	69.4
11:00-12:00	68.9	74.7	69.3	69.3	70.5	68.4	69.5	70.5	68.6	69.4	69.4	69.4
12:00-13:00	68.7	69.7	68.5	68.6	69.3	68.4	68.8	70.1	68.6	69.4	69.4	69.4
13:00-14:00	68.0	73.7	68.7	68.4	70.4	68.2	69.0	61.0	68.7	69.4	69.4	69.4
14:00-15:00	68.1	75.5	68.7	68.6	73.9	68.2	69.3	73.6	68.6	69.4	69.4	69.4
15:00-16:00	69.0	73.6	68.3	74.6	66.4	68.7	68.9	73.6	68.7	69.4	69.4	69.4
16:00-17:00	69.3	78.5	68.9	73.3	65.0	70.2	68.9	69.5	68.7	69.4	69.4	69.4
17:00-18:00	69.1	69.9	68.8	70.0	72.1	69.9	68.9	70.6	68.7	69.4	69.4	69.4
18:00-19:00	69.3	69.9	69.1	69.9	74.0	69.8	68.9	69.4	68.7	69.4	69.4	69.4
19:00-20:00	69.2	70.0	69.1	70.0	70.6	69.8	69.0	70.7	68.9	69.4	69.4	69.4
20:00-21:00	69.3	69.8	69.2	70.0	70.4	69.5	69.2	70.0	69.1	69.4	69.4	69.4
Leq 24 hr	68.1	-	-	69.0	-	-	68.3	-	-	69.4	-	-
L90	75.6	-	-	75.9	-	-	76.0	-	-	75.9	-	-
Lmax	88.7	-	-	90.4	-	-	81.0	-	-	75.2	-	-
L90	-	-	-	68.5	-	-	68.4	-	-	68.6	-	-
Standard (Leq 24 hr)	70	-	-	70	-	-	70	-	-	70	-	-

Source : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997)

Signature :
(Simporn Imailaiwan)
Environmental Monitoring Manager



Signature :
(Thesphorn Yommana)
Technical Manager

TY/C/K/C/C/C

E 146107



Report No. : 2017-00384 / 001-31 (Page 2 of 2)

Issued date : May 17, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasani,
Rajchalew, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.12, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal. : 94.0 dB(A), Post Cal. : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078334

Time	Noise Level [dB(A)]						Noise Level [dB(A)]					
	May 7-8, 2017			May 8-9, 2017			May 8-9, 2017			May 8-9, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
21:00-22:00	69.1	69.5	69.0	69.4	70.0	69.4	69.4	70.0	69.4	69.4	70.0	69.4
22:00-23:00	69.1	69.4	69.0	69.4	70.0	69.4	69.4	70.0	69.4	69.4	70.0	69.4
23:00-00:00	69.3	70.1	69.2	69.5	70.5	69.4	69.5	70.5	69.4	69.5	70.5	69.4
00:00-01:00	69.3	70.1	69.1	69.6	70.8	69.4	69.6	70.8	69.4	69.6	70.8	69.4
01:00-02:00	69.2	69.5	69.0	69.5	70.4	69.4	69.5	70.4	69.4	69.5	70.4	69.4
02:00-03:00	69.2	69.1	69.1	69.5	70.4	69.4	69.5	70.4	69.4	69.5	70.4	69.4
03:00-04:00	69.2	70.2	69.1	69.5	70.4	69.4	69.5	70.4	69.4	69.5	70.4	69.4
04:00-05:00	69.3	70.0	69.1	69.5	70.4	69.4	69.5	70.4	69.4	69.5	70.4	69.4
05:00-06:00	69.2	70.9	69.1	69.5	71.0	69.4	69.5	71.0	69.4	69.5	71.0	69.4
06:00-07:00	69.2	69.9	69.0	69.5	70.7	69.4	69.5	70.7	69.4	69.5	70.7	69.4
07:00-08:00	69.5	71.5	68.6	69.4	70.5	68.3	69.4	70.5	68.3	69.4	70.5	68.3
08:00-09:00	69.5	73.6	68.7	69.2	74.2	68.9	69.2	74.2	68.9	69.2	74.2	68.9
09:00-10:00	69.0	75.0	68.5	69.1	73.6	68.9	69.1	73.6	68.9	69.1	73.6	68.9
10:00-11:00	69.9	71.6	68.6	69.2	71.4	69.0	69.2	71.4	69.0	69.2	71.4	69.0
11:00-12:00	68.7	69.5	68.5	69.2	71.4	69.0	69.2	71.4	69.0	69.2	71.4	69.0
12:00-13:00	68.8	74.1	68.6	69.4	70.9	68.9	69.4	70.9	68.9	69.4	70.9	68.9
13:00-14:00	70.3	73.6	69.7	69.1	74.6	68.7	69.1	74.6	68.7	69.1	74.6	68.7
14:00-15:00	70.0	74.8	69.7	69.2	75.2	68.9	69.2	75.2	68.9	69.2	75.2	68.9
15:00-16:00	69.6	73.1	69.4	69.1	69.7	68.9	69.1	69.7	68.9	69.1	69.7	68.9
16:00-17:00	69.4	70.9	69.3	69.1	70.6	68.9	69.1	70.6	68.9	69.1	70.6	68.9
17:00-18:00	69.4	70.3	69.2	69.2	70.6	69.0	69.2	70.6	69.0	69.2	70.6	69.0
18:00-19:00	69.4	70.1	69.2	69.3	69.4	69.1	69.3	69.4	69.1	69.3	69.4	69.1
19:00-20:00	69.5	70.5	69.4	69.4	70.3	69.2	69.4	70.3	69.2	69.4	70.3	69.2
20:00-21:00	69.6	69.9	69.4	69.4	69.8	69.3	69.4	69.8	69.3	69.4	69.8	69.3
Leq 24 hr	69.3	-	-	69.4	-	-	69.4	-	-	69.4	-	-
L90	75.6	-	-	75.9	-	-	75.9	-	-	75.9	-	-
Lmax	88.7	-	-	90.4	-	-	81.0	-	-	75.2	-	-
L90	-	-	-	68.5	-	-	68.4	-	-	68.6	-	-
Standard (Leq 24 hr)	70	-	-	70	-	-	70	-	-	70	-	-

Source : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997)

Signature :
(Simporn Imailaiwan)
Environmental Monitoring Manager



Signature :
(Thesphorn Yommana)
Technical Manager

TY/C/K/C/C/C

E 146108



Report No. : 2017-00384 / 001-31 (Page 1 of 2)

Issued date : May 17, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasani,
Rajchalew, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.13, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal. : 94.0 dB(A), Post Cal. : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078511

Time	Noise Level [dB(A)]											
	May 4-5, 2017						May 5-6, 2017					
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
21:00-22:00	62.8	66.2	61.4	60.2	62.7	59.9	60.6	60.6	59.9	60.6	60.6	60.1
22:00-23:00	61.3	67.5	64.2	60.4	72.8	60.6	60.6	71.0	60.1	60.6	71.0	60.1
23:00-00:00	61.3	67.5	60.5	61.0	71.0	60.6	61.6	63.5	61.0	61.6	63.5	61.0
00:00-01:00	60.7	69.0	60.3	61.4	62.4	60.9	61.9	63.4	61.4	61.9	63.4	61.4
01:00-02:00	61.3	64.3	60.3	61.7	67.5	61.4	61.4	62.8	61.4	61.4	62.8	61.4
02:00-03:00	61.1	75.7	60.4	61.7	78.1	61.3	61.3	72.1	61.3	61.3	72.1	61.3
03:00-04:00	60.3	61.7	59.9	61.6	62.2	61.4	61.5	64.1	61.5	61.5	64.1	61.5
04:00-05:00	60.5	60.5	60.4	61.1	72.4	60.5	61.9	71.4	61.9	61.9	71.4	61.9
05:00-06:00	61.7	69.9	60.9	61.3	67.1	60.8	61.8	67.2	61.3	61.8	67.2	61.3
06:00-07:00	62.1	78.4	61.1	60.9	69.9	60.7	62.1	70.1	61.1	61.8	70.1	61.5
07:00-08:00	62.7	75.0	60.4	61.4	75.9	60.5	62.3	72.8	61.5	62.3	72.8	61.5
08:00-09:00	62.8	80.4	59.8	62.4	77.7	59.8	62.5	75.0	61.0	62.5	75.0	61.0
09:00-10:00	60.7	71.0	59.6	60.8	65.6	59.9	61.7	72.7	60.7	61.7	72.7	60.7
10:00-11:00	62.2	73.9	60.5	59.9	61.1	59.0	61.0	65.2	60.6	61.0	65.2	60.6
11:00-12:00	60.4	65.6	60.0	59.2	65.2	58.5	60.5	65.2	60.0	60.5	65.2	60.0
12:00-13:00	61.4	71.1	60.3	59.1	73.0	58.5	60.2	60.5	59.8	60.2	60.5	59.8
13:00-14:00	62.9	77.0	60.9	59.8	71.6	58.9	60.2	68.3	59.9	60.2	68.3	59.9
14:00-15:00	62.3	79.4	60.6	71.9	97.8	61.3	60.5	75.2	59.8	60.5	75.2	59.8
15:00-16:00	62.1	77.4	61.0	72.8	97.2	61.6	60.7	76.1	60.3	60.7	76.1	60.3
16:00-17:00	61.6	67.5	61.0	61.4	76.0	60.5	60.2	66.5	60.6	60.2	66.5	60.6
17:00-18:00	61.7	71.0	61.1	61.2	71.2	60.7	61.0	66.5	60.6	61.0	66.5	60.6
18:00-19:00	61.4	68.0	61.0	60.9	68.0	60.5	60.8	66.6	60.8	60.8	66.6	60.8
19:00-20:00	60.9	72.5	60.0	60.7	65.5	60.4	60.1	65.5	59.9	60.1	65.5	59.9
20:00-21:00	60.1	61.0	59.5	60.8	70.5	60.4	60.0	62.6	59.7	60.0	62.6	59.7
Leq 24 hr	61.9	-	-	64.1	-	-	61.2	-	-	61.2	-	-
L90	61.5	-	-	58.5	-	-	61.9	-	-	61.9	-	-
Lmax	-	80.4	-	-	97.8	-	-	75.2	-	-	75.2	-
L90	-	-	59.8	-	-	58.9	-	-	59.7	-	-	59.7
Standard EN 12544	70	-	-	70	-	-	70	-	-	70	-	-



Report No. : 2017-00384 / 001-33 (Page 1 of 2)

Issued date : May 17, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan, Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No. 14, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078424

Time	Noise Level [dB(A)]						Noise Level [dB(A)]					
	May 4-5, 2017			May 5-6, 2017			May 6-7, 2017			May 7-8, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
21:00-22:00	66.0	79.0	65.7	63.8	64.4	63.6	67.0	72.5	63.4	64.9	64.2	63.5
22:00-23:00	70.9	75.9	68.7	61.6	66.1	63.6	69.9	71.1	63.7	64.2	64.9	63.6
23:00-00:00	73.4	76.8	72.2	64.5	61.5	63.6	65.4	71.2	63.7	64.2	64.9	63.6
00:00-01:00	69.2	75.7	63.7	64.2	69.7	64.0	64.6	72.4	63.8	64.2	64.9	63.6
01:00-02:00	64.1	66.7	63.8	64.1	65.4	63.9	64.0	66.1	63.8	64.2	64.9	63.6
02:00-03:00	64.1	67.3	63.7	64.3	75.7	64.8	64.0	66.7	63.8	64.2	64.9	63.6
03:00-04:00	64.8	77.1	63.6	64.3	77.3	63.9	64.2	72.3	63.9	64.2	64.9	63.6
04:00-05:00	63.7	65.2	63.4	64.0	64.0	67.8	64.2	66.5	64.0	64.2	64.9	63.6
05:00-06:00	64.1	70.7	63.7	64.2	64.9	63.9	64.3	72.1	64.1	64.2	64.9	63.6
06:00-07:00	64.1	70.8	64.2	64.4	72.4	64.1	64.4	71.4	64.1	64.2	64.9	63.6
07:00-08:00	66.0	70.0	64.6	64.4	71.6	63.9	64.2	75.8	63.9	64.2	64.9	63.6
08:00-09:00	65.8	79.2	63.9	66.3	84.2	63.0	64.6	77.6	63.0	64.2	64.9	63.6
09:00-10:00	66.3	82.4	63.7	66.2	88.7	63.0	64.2	77.6	63.0	64.2	64.9	63.6
10:00-11:00	64.6	78.4	63.4	64.4	77.1	64.0	65.2	74.1	63.8	64.2	64.9	63.6
11:00-12:00	64.6	75.5	63.6	63.9	72.0	63.1	65.4	69.9	63.4	64.2	64.9	63.6
12:00-13:00	63.3	75.8	63.8	63.4	77.6	62.7	64.5	76.1	63.3	64.2	64.9	63.6
13:00-14:00	64.0	73.8	63.6	63.6	70.8	62.9	70.9	79.6	64.0	64.2	64.9	63.6
14:00-15:00	65.0	74.8	63.0	64.2	75.8	63.4	65.7	87.8	64.3	64.2	64.9	63.6
15:00-16:00	64.5	75.2	63.7	64.9	97.8	64.0	64.9	76.9	64.2	64.2	64.9	63.6
16:00-17:00	65.1	75.7	64.0	70.3	91.5	64.4	64.6	79.8	64.0	64.2	64.9	63.6
17:00-18:00	64.9	76.0	64.1	68.2	74.4	63.7	65.0	81.6	63.9	64.2	64.9	63.6
18:00-19:00	64.4	75.7	64.0	65.4	77.7	64.0	65.0	82.7	63.6	64.2	64.9	63.6
19:00-20:00	64.2	66.6	63.9	65.0	72.7	63.3	65.4	72.6	63.5	64.2	64.9	63.6
20:00-21:00	64.1	70.6	63.7	64.5	72.4	63.5	65.7	72.6	63.9	64.2	64.9	63.6
Leq 24 hr	64.8	-	-	67.2	-	-	65.5	-	-	64.2	-	-
L90	74.2	-	-	71.5	-	-	71.2	-	-	70.8	-	-
Lmax	82.4	-	-	97.8	-	-	84.1	-	-	84.7	-	-
Standard (Leq 24 hr)	70	-	-	70	-	-	70	-	-	70	-	-

Source : Notification of the National Environment Board No. 15, B.E. 2540 (1997)

(Signature)
(Simporn Imwilaivan)
Environmental Monitoring Manager

(Signature)
(Thapson Yommana)
Technical Manager

TY/CCK/C/C

E 146111



Report No. : 2017-00384 / 001-33 (Page 2 of 2)

Issued date : May 17, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan, Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No. 14, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078424

Time	Noise Level [dB(A)]						Noise Level [dB(A)]					
	May 7-8, 2017			May 8-9, 2017			May 8-9, 2017			May 8-9, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
21:00-22:00	64.9	64.2	63.9	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7
22:00-23:00	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7
23:00-00:00	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7
00:00-01:00	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7
01:00-02:00	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7
02:00-03:00	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7
03:00-04:00	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7
04:00-05:00	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7
05:00-06:00	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7
06:00-07:00	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7
07:00-08:00	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7
08:00-09:00	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7
09:00-10:00	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7
10:00-11:00	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7
11:00-12:00	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7
12:00-13:00	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7
13:00-14:00	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7
14:00-15:00	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7
15:00-16:00	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7
16:00-17:00	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7
17:00-18:00	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7
18:00-19:00	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7
19:00-20:00	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7
20:00-21:00	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7	64.2	64.9	63.7
Leq 24 hr	64.2	-	-	64.2	-	-	64.2	-	-	64.2	-	-
L90	70.8	-	-	70.8	-	-	70.8	-	-	70.8	-	-
Lmax	84.7	-	-	84.7	-	-	84.7	-	-	84.7	-	-
Standard (Leq 24 hr)	70	-	-	70	-	-	70	-	-	70	-	-

Source : Notification of the National Environment Board No. 15, B.E. 2540 (1997)

(Signature)
(Simporn Imwilaivan)
Environmental Monitoring Manager

(Signature)
(Thapson Yommana)
Technical Manager

TY/CCK/C/C

E 146112



Report No. : 2017-00384 / 001-34 (Page 1 of 2)

Issued date : May 17, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan, Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No. 15, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078334

Time	Noise Level [dB(A)]											
	May 4-5, 2017			May 5-6, 2017			May 6-7, 2017					
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
21:00-22:00	68.3	72.0	66.0	61.9	63.2	61.8	62.8	66.4	62.3	61.9	61.9	61.9
22:00-23:00	71.2	73.9	69.7	62.1	68.3	61.5	62.5	64.4	62.3	61.9	61.9	61.9
23:00-00:00	67.4	73.3	62.6	67.8	68.1	62.5	64.0	65.3	62.4	61.9	61.9	61.9
00:00-01:00	62.7	63.7	62.0	62.8	63.5	62.5	63.9	64.7	62.0	61.9	61.9	61.9
01:00-02:00	62.7	63.3	61.9	62.9	73.4	62.5	62.5	63.7	64.2	62.4	61.9	61.9
02:00-03:00	62.8	71.8	61.9	61.9	71.2	61.5	63.6	64.5	62.5	61.9	61.9	61.9
03:00-04:00	62.3	66.0	61.8	62.8	68.5	62.5	63.8	68.3	62.5	61.9	61.9	61.9
04:00-05:00	63.3	66.8	62.9	61.9	64.4	62.6	61.9	68.1	61.6	61.9	61.9	61.9
05:00-06:00	64.1	64.6	63.5	63.1	75.2	62.7	64.1	65.3	63.7	61.9	61.9	61.9
06:00-07:00	66.0	66.5	64.1	62.8	69.1	61.9	64.3	68.4	63.7	61.9	61.9	61.9
07:00-08:00	66.4	63.8	62.4	61.9	75.0	61.5	62.9	67.8	63.3	61.9	61.9	61.9
08:00-09:00	69.6	92.1	62.1	62.3	73.8	61.4	63.2	69.1	62.8	61.9	61.9	61.9
09:00-10:00	62.8	69.1	62.2	61.2	74.0	62.0	63.1	68.6	62.7	61.9	61.9	61.9
10:00-11:00	62.3	70.1	61.7	61.6	60.5	61.3	63.0	69.2	62.6	61.9	61.9	61.9
11:00-12:00	61.6	71.2	61.1	61.5	69.3	61.0	63.1	69.7	62.3	61.9	61.9	61.9
12:00-13:00	62.0	64.7	61.1	61.9	64.1	61.3	62.8	65.4	62.2	61.9	61.9	61.9
13:00-14:00	62.3	68.5	61.7	61.7	71.4	61.3	62.8	67.8	62.2	61.9	61.9	61.9
14:00-15:00	61.9	64.4	61.3	71.7	66.7	62.4	62.1	65.3	62.4	61.9	61.9	61.9
15:00-16:00	62.8	73.8	61.8	61.6	92.6	63.5	63.1	62.7	62.4	61.9	61.9	61.9
16:00-17:00	62.1	73.3	61.6	63.2	73.7	61.7	62.8	68.2	62.1	61.9	61.9	61.9
17:00-18:00	62.1	64.9	61.7	61.1	74.5	62.0	63.2	64.7	62.1	61.9	61.9	61.9
18:00-19:00	62.2	65.8	61.8	61.8	69.5	62.5	62.1	67.8	62.1	61.9	61.9	61.9
19:00-20:00	61.9	65.8	61.5	62.7	65.7	62.4	62.0	64.2	61.7	61.9	61.9	61.9
20:00-21:00	61.7	63.0	61.5	62.6	63.5	62.4	61.9	62.5	61.6	61.9	61.9	61.9
Leq 24 hr	74.6	-	-	69.8	-	-	63.3	-	-	-	-	-
Ldn	62.0	-	-	65.0	-	-	70.1	-	-	-	-	-
Lmax	-	92.1	-	-	98.7	-	-	69.5	-	-	-	-
L90	-	-	61.5	-	-	61.3	-	-	61.8	-	-	-
Standard	70	-	-	70	-	-	70	-	-	-	-	-



Report No. : 2017-00384 / 001-35 (Page 1 of 2)

Issued date : May 17, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasana, Rajchalew, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.16, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Temmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 00398393

Time	Noise Level [dB(A)]						Noise Level [dB(A)]					
	May 4-5, 2017			May 5-6, 2017			May 6-7, 2017			May 7-8, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
21:00-22:00	68.3	71.1	67.5	67.9	67.1	67.1	64.9	67.2	64.6	64.3	65.5	64.0
22:00-23:00	74.7	80.7	70.7	64.0	66.3	63.7	64.6	67.4	64.9	64.4	76.4	64.0
23:00-00:00	78.2	81.9	76.1	64.2	72.3	63.9	64.9	66.7	64.6	64.4	74.9	64.1
00:00-01:00	73.4	81.6	64.0	64.7	72.2	64.4	65.4	66.5	65.0	64.5	74.1	64.3
01:00-02:00	64.3	65.6	64.0	64.7	67.2	64.4	66.0	72.4	65.2	64.5	70.7	64.3
02:00-03:00	64.6	72.7	64.0	64.7	72.7	64.3	65.5	72.1	64.9	64.4	74.1	64.3
03:00-04:00	64.6	72.2	64.1	64.7	74.1	64.3	65.2	73.9	64.9	64.4	74.9	64.3
04:00-05:00	64.7	72.5	64.4	64.6	75.4	64.3	65.2	73.9	64.9	64.5	74.7	64.4
05:00-06:00	65.3	70.2	64.8	64.7	72.4	64.5	65.2	68.8	65.0	64.5	75.9	64.4
06:00-07:00	65.9	71.2	65.4	64.8	71.9	64.5	65.3	71.9	65.0	64.5	75.7	64.5
07:00-08:00	66.9	77.1	67.6	65.0	81.4	63.9	65.6	74.2	65.0	65.2	78.5	63.6
08:00-09:00	67.5	84.5	64.9	64.8	76.2	63.6	65.2	72.4	64.6	64.5	78.7	63.6
09:00-10:00	66.9	81.2	65.0	64.5	76.6	63.5	64.7	75.4	64.3	64.5	78.1	63.7
10:00-11:00	66.3	75.1	65.2	65.5	80.2	64.7	64.5	75.0	64.1	64.5	78.1	63.4
11:00-12:00	66.3	81.5	64.2	65.7	77.4	63.8	64.5	75.5	64.1	64.5	77.5	63.5
12:00-13:00	64.2	75.2	63.5	64.2	74.5	63.5	64.2	74.9	63.7	64.5	77.0	63.6
13:00-14:00	64.5	78.9	63.7	65.6	80.1	63.9	64.0	69.7	63.6	64.5	76.6	64.0
14:00-15:00	65.7	76.6	64.1	65.5	82.0	64.4	64.1	74.5	63.7	64.5	76.1	64.1
15:00-16:00	65.8	80.5	63.9	65.8	85.5	64.7	65.3	74.7	64.0	64.5	76.1	64.1
16:00-17:00	66.6	78.0	64.1	70.5	93.0	65.5	65.9	69.0	63.9	64.5	76.1	64.1
17:00-18:00	65.4	85.3	63.9	69.3	77.7	65.4	64.4	69.8	63.6	64.5	76.1	64.1
18:00-19:00	64.2	72.6	63.8	67.8	87.5	65.5	64.4	69.8	63.7	64.5	76.1	64.1
19:00-20:00	64.4	76.4	64.0	65.7	79.1	65.0	64.1	74.5	63.7	64.5	76.1	64.1
20:00-21:00	64.1	69.2	63.7	65.3	78.0	64.8	63.9	68.7	63.7	64.5	75.4	64.2
Leq 24 hr	69.1	-	-	67.4	-	-	64.9	-	-	64.9	-	-
Ldn	77.7	-	-	71.8	-	-	71.6	-	-	71.1	-	-
Lmax	-	85.3	-	-	98.5	-	-	75.6	-	-	86.1	-
L90	-	-	63.7	-	-	63.6	-	-	63.7	-	-	63.5
Standard (Leq 24 hr)	70	-	-	70	-	-	70	-	-	70	-	-

Source : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997)

Environmental Monitoring Manager : Sriporn Imwilaian
Technical Manager : Thepsorn Yommana
TYCKK(C/C)

SGS (THAILAND) LIMITED



Report No. : 2017-00384 / 001-35 (Page 2 of 2)

Issued date : May 17, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasana, Rajchalew, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.16, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Temmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 00398393

Time	Noise Level [dB(A)]						Noise Level [dB(A)]					
	May 7-8, 2017			May 8-9, 2017			May 9-10, 2017			May 10-11, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
21:00-22:00	64.1	66.9	63.8	64.3	65.5	64.0	64.3	65.5	64.0	64.3	65.5	64.0
22:00-23:00	63.9	65.3	63.6	64.4	76.4	64.0	64.4	76.4	64.0	64.4	76.4	64.0
23:00-00:00	64.4	74.8	63.8	64.7	74.9	64.1	64.4	74.9	64.1	64.4	74.9	64.1
00:00-01:00	64.5	74.8	64.2	64.6	74.1	64.3	64.5	74.1	64.3	64.5	74.1	64.3
01:00-02:00	64.2	61.7	64.1	64.5	64.4	64.3	64.2	61.7	64.1	64.5	64.4	64.3
02:00-03:00	64.4	74.1	64.2	64.6	74.9	64.3	64.4	74.1	64.2	64.6	74.9	64.3
03:00-04:00	64.6	74.6	64.3	64.6	74.9	64.3	64.6	74.6	64.3	64.6	74.6	64.3
04:00-05:00	64.7	74.1	64.5	64.6	74.7	64.4	64.7	74.1	64.5	64.6	74.7	64.4
05:00-06:00	65.3	77.6	64.7	64.8	75.9	64.4	65.3	77.6	64.7	64.8	75.9	64.4
06:00-07:00	65.2	74.2	64.8	64.9	75.7	64.5	65.2	74.2	64.8	64.9	75.7	64.5
07:00-08:00	66.1	76.0	64.5	65.2	78.5	63.6	66.1	76.0	64.5	65.2	78.5	63.6
08:00-09:00	65.5	79.7	64.2	64.6	78.7	63.6	65.5	79.7	64.2	64.6	78.7	63.6
09:00-10:00	64.5	73.7	64.1	64.9	78.1	63.7	64.5	73.7	64.1	64.9	78.1	63.7
10:00-11:00	64.9	82.3	64.5	64.7	80.6	63.4	64.9	82.3	64.5	64.7	80.6	63.4
11:00-12:00	65.0	71.9	64.3	64.7	77.5	63.5	65.0	71.9	64.3	64.7	77.5	63.5
12:00-13:00	65.4	76.9	64.4	64.5	77.0	63.6	65.4	76.9	64.4	64.5	77.0	63.6
13:00-14:00	70.6	84.9	66.3	65.1	76.6	64.0	70.6	84.9	66.3	65.1	76.6	64.0
14:00-15:00	67.1	86.5	65.5	65.3	80.7	64.1	67.1	86.5	65.5	65.3	80.7	64.1
15:00-16:00	65.3	83.9	65.0	65.1	78.2	64.0	65.3	83.9	65.0	65.1	78.2	64.0
16:00-17:00	65.3	77.9	64.5	64.7	78.4	63.8	65.3	77.9	64.5	64.7	78.4	63.8
17:00-18:00	65.0	80.1	64.1	64.8	78.1	63.5	65.0	80.1	64.1	64.8	78.1	63.5
18:00-19:00	64.6	73.7	64.0	64.6	74.2	64.0	64.6	73.7	64.0	64.6	74.2	64.0
19:00-20:00	64.7	80.8	64.0	64.8	74.2	64.2	64.7	80.8	64.0	64.8	74.2	64.2
20:00-21:00	64.3	71.5	63.9	64.7	75.4	64.2	64.3	71.5	63.9	64.7	75.4	64.2
Leq 24 hr	65.7	-	-	64.9	-	-	65.7	-	-	64.9	-	-
Ldn	71.3	-	-	71.1	-	-	71.3	-	-	71.1	-	-
Lmax	-	86.5	-	-	86.1	-	-	86.5	-	-	86.1	-
L90	-	-	63.8	-	-	63.5	-	-	63.8	-	-	63.5
Standard (Leq 24 hr)	70	-	-	70	-	-	70	-	-	70	-	-

Source : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997)

Environmental Monitoring Manager : Sriporn Imwilaian
Technical Manager : Thepsorn Yommana
TYCKK(C/C)

SGS (THAILAND) LIMITED



Report No. : 2017-00384 / 001-36 (Page 1 of 2)

Issued date : May 17, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasana, Rajchalew, Bangkok 10400
Tel. 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.17, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Temmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-161B, Serial No. G078436

Time	Noise Level [dB(A)]											
	May 4-5, 2017			May 5-6, 2017			May 6-7, 2017					
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
21:00-22:00	67.0	70.5	65.7	59.5	67.3	59.1	61.4	66.5	61.0	60.3	65.9	60.2
22:00-23:00	75.0	85.4	70.8	59.6	62.2	59.3	61.3	66.6	61.0	60.7	65.5	60.0
23:00-00:00	77.6	81.3	75.9	60.0	64.0	59.7	61.6	66.5	60.9	61.0	63.7	59.8
00:00-01:00	71.7	81.2	61.4	61.2	65.7	60.9	61.6	64.6	62.2	61.8	63.6	61.4
01:00-02:00	61.4	62.9	60.6	61.1	62.4	60.3	61.3	62.6	62.3	61.6	63.2	61.3
02:00-03:00	61.7	64.7	60.7	61.2	63.5	60.9	62.1	63.5	61.8	61.7	63.5	61.4
03:00-04:00	61.7	64.6	60.7	61.4	66.3	61.0	62.1	62.9	61.8	61.7	63.5	61.4
04:00-05:00	61.3	67.9	60.7	61.5	67.7	61.7	62.0	63.3	61.7	61.7	63.5	61.4
05:00-06:00	62.2	66.2	61.8	61.7	66.6	61.8	62.0	65.5	61.7	61.7	63.5	61.4
06:00-07:00	62.9	69.1	62.3	61.9	74.2	61.4	62.3	69.1	61.9	61.7	63.5	61.4
07:00-08:00	63.6	73.7	62.7	61.8	75.9	61.2	62.9	72.6	62.1	61.7	63.5	61.4
08:00-09:00	63.4	74.4	61.1	61.3	74.0	59.9	63.7	77.2	62.2	61.7	63.5	61.4
09:00-10:00	64.0	77.9	60.8	61.0	73.4	59.5	62.0	69.2	61.3	61.7	63.5	61.4
10:00-11:00	62.6	77.2	61.3	61.0	105.1	60.4	62.0	69.2	61.3	61.7	63.5	61.4
11:00-12:00	61.3	73.0	60.5	60.8	72.4	59.9	61.9	71.5	61.0	61.7	63.5	61.4
12:00-13:00	60.7	70.1	60.2	60.4	69.6	59.7	61.1	71.5	60.5	61.7	63.5	61.4
13:00-14:00	61.1	71.7	60.3	60.6	72.8	60.2	61.1	63.4	60.6	61.7	63.5	61.4
14:00-15:00	61.5	71.8	60.2	62.8	70.6	60.7	61.2	64.3	60.6	61.7	63.5	61.4
15:00-16:00	60.9	69.1	60.3	60.9	38.0	61.8	62.1	67.5	61.4	61.7	63.5	61.4
16:00-17:00	61.5	66.7	60.3	60.6	59.5	61.4	62.3	68.6	62.0	61.7	63.5	61.4
17:00-18:00	61.0	71.1	60.0	62.2	71.6	61.5	61.8	64.4	60.3	61.7	63.5	61.4
18:00-19:00	60.2	67.3	59.7	61.9	66.4	61.5	60.7	68.5	61.5	61.7	63.5	61.4
19:00-20:00	60.6	76.6	59.7	62.1	71.0	61.4	60.7	71.6	60.1	61.7	63.5	61.4
20:00-21:00	59.8	66.2	59.3	61.6	63.8	61.1	60.5	70.7	60.9	61.7	63.5	61.4
Leq 24 hr	67.6	-	-	64.6	-	-	61.9	-	-	61.7	-	-
L90 24 hr	70.8	-	-	58.6	-	-	63.4	-	-	61.7	-	-
Lmax 24 hr	-	81.3	-	-	105.1	-	-	77.2	-	-	-	-
L90 24 hr	-	-	59.8	-	-	59.4	-	-	-	-	60.2	-
Standard 24 hr	70	-	-	70	-	-	70	-	-	70	-	-



Report No. : 2017-00384 / 001-37 (Page 1 of 2)

Issued date : May 17, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel: 02-260-8505 Email: osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.19, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR:161B, Serial No. G078417

Time	Noise Level [dB(A)]								
	May 4-5, 2017			May 5-6, 2017			May 6-7, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
21:00-22:00	63.7	71.7	62.7	58.4	77.7	55.0	60.3	77.6	57.3
22:00-23:00	67.6	78.7	64.3	57.3	67.5	54.0	59.1	75.6	57.4
23:00-00:00	70.0	79.7	68.2	57.5	67.3	54.2	59.5	75.4	57.4
00:00-01:00	64.0	73.9	64.5	58.9	72.3	56.2	60.3	69.4	59.4
01:00-02:00	55.4	67.0	57.3	58.6	67.1	59.1	59.0	67.9	59.2
02:00-03:00	55.7	69.4	57.2	58.5	64.5	58.2	58.5	67.1	59.1
03:00-04:00	58.5	65.5	51.1	58.6	60.5	54.1	59.4	66.8	59.0
04:00-05:00	59.0	77.5	57.0	59.0	65.0	54.4	59.4	65.3	54.9
05:00-06:00	60.1	74.7	54.3	60.3	77.4	58.7	60.2	69.1	59.1
06:00-07:00	62.5	79.7	59.9	62.4	87.2	59.1	62.3	79.4	59.3
07:00-08:00	65.4	82.1	61.3	64.7	90.2	58.9	65.0	85.4	60.4
08:00-09:00	61.3	77.0	57.7	60.6	81.7	56.6	63.9	82.5	59.3
09:00-10:00	58.8	75.9	57.0	58.8	75.3	53.9	60.6	74.5	58.6
10:00-11:00	60.3	85.4	57.2	66.6	86.3	57.2	60.8	83.1	56.7
11:00-12:00	59.7	81.9	56.5	61.6	86.1	56.3	60.5	82.0	58.2
12:00-13:00	58.1	76.4	55.8	60.1	86.3	55.8	61.8	87.3	57.7
13:00-14:00	59.1	78.5	55.4	61.0	87.3	55.9	59.5	74.0	57.7
14:00-15:00	59.0	73.9	57.1	59.9	72.5	57.0	59.1	69.4	57.3
15:00-16:00	58.9	76.8	56.7	72.9	96.2	58.2	59.9	76.3	56.5
16:00-17:00	60.9	74.2	57.6	64.3	82.3	58.8	60.4	74.1	58.5
17:00-18:00	60.4	75.4	57.9	61.1	82.9	59.0	59.7	74.8	57.2
18:00-19:00	59.8	75.9	57.2	61.2	78.4	58.3	59.6	74.3	56.7
19:00-20:00	63.7	87.7	57.7	64.7	84.3	59.3	62.3	81.9	56.9
20:00-21:00	58.8	72.9	55.2	64.4	78.6	57.4	59.3	76.8	56.3
Leq 24 hr	62.6	-	-	63.4	-	-	60.8	-	-
L90	70.3	-	-	67.0	-	-	66.6	-	-
Lmax	-	87.7	-	-	96.2	-	-	87.3	-
Standard (Leq 24 hr)	70	-	-	70	-	-	70	-	-

Source : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997)

Thapson Z
(Siriporn Intawatwan)

Environmental Monitoring Manager

Thapson Y
(Thapson Yommana)

Technical Manager

E 146119



Report No. : 2017-00384 / 001-37 (Page 2 of 2)

Issued date : May 17, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel: 02-260-8505 Email: osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.19, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR:161B, Serial No. G078417

Time	Noise Level [dB(A)]								
	May 7-8, 2017			May 8-9, 2017			May 9-10, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
21:00-22:00	57.4	69.4	56.4	60.0	78.1	57.2	57.2	75.6	57.4
22:00-23:00	57.2	68.0	56.5	59.9	83.2	56.8	57.2	75.6	57.4
23:00-00:00	58.9	70.3	57.4	58.3	72.1	56.8	57.2	75.6	57.4
00:00-01:00	59.2	68.9	58.7	59.5	69.2	54.9	57.2	75.6	57.4
01:00-02:00	59.0	61.1	56.6	59.1	67.5	54.5	57.2	75.6	57.4
02:00-03:00	59.1	69.2	56.6	59.4	70.8	54.8	57.2	75.6	57.4
03:00-04:00	59.2	67.1	58.6	59.2	67.5	54.5	57.2	75.6	57.4
04:00-05:00	59.7	77.4	56.5	59.8	76.3	54.9	57.2	75.6	57.4
05:00-06:00	60.8	81.6	59.2	61.3	82.8	59.3	57.2	75.6	57.4
06:00-07:00	64.3	79.7	59.7	64.1	80.6	60.2	57.2	75.6	57.4
07:00-08:00	67.5	87.1	60.1	67.5	87.1	60.6	57.2	75.6	57.4
08:00-09:00	60.8	76.6	57.6	61.9	83.2	57.1	57.2	75.6	57.4
09:00-10:00	59.9	71.1	57.5	61.5	87.7	56.3	57.2	75.6	57.4
10:00-11:00	60.1	78.3	57.1	59.8	72.3	56.9	57.2	75.6	57.4
11:00-12:00	61.0	83.7	56.7	61.1	86.6	56.7	57.2	75.6	57.4
12:00-13:00	60.6	80.9	56.9	59.8	78.4	56.3	57.2	75.6	57.4
13:00-14:00	63.5	77.5	59.1	60.0	80.3	56.5	57.2	75.6	57.4
14:00-15:00	62.1	75.6	58.7	59.1	75.7	56.3	57.2	75.6	57.4
15:00-16:00	61.4	81.3	58.3	61.4	91.6	58.4	57.2	75.6	57.4
16:00-17:00	62.0	59.0	58.4	60.4	83.2	56.4	57.2	75.6	57.4
17:00-18:00	64.0	84.2	58.8	61.5	78.3	57.2	57.2	75.6	57.4
18:00-19:00	61.7	75.2	58.4	61.7	80.3	57.2	57.2	75.6	57.4
19:00-20:00	67.0	99.9	58.8	66.3	88.3	59.1	57.2	75.6	57.4
20:00-21:00	61.1	77.4	57.2	61.1	81.8	57.0	57.2	75.6	57.4
Leq 24 hr	62.6	-	-	61.8	-	-	61.8	-	-
L90	70.3	-	-	67.2	-	-	67.2	-	-
Lmax	-	92.8	-	-	91.6	-	-	91.6	-
Standard (Leq 24 hr)	70	-	-	70	-	-	70	-	-

Source : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997)

Thapson Z
(Siriporn Intawatwan)

Environmental Monitoring Manager

Thapson Y
(Thapson Yommana)

Technical Manager

E 146120



Report No. : 2017-00384 / 001-38 (Page 1 of 2)

Issued date : May 17, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel: 02-260-8505 Email: osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.19, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 00398393

Time	Noise Level [dB(A)]								
	May 4-5, 2017			May 5-6, 2017			May 6-7, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
21:00-22:00	58.8	69.2	68.7	63.9	75.6	66.7	76.1	65.7	65.7
22:00-23:00	72.1	80.7	69.5	63.9	69.0	63.4	66.5	80.2	65.7
23:00-00:00	75.2	79.4	72.8	64.2	67.2	63.1	66.3	82.5	65.6
00:00-01:00	71.0	77.5	66.3	65.9	77.0	65.5	69.7	74.8	65.3
01:00-02:00	65.3	79.0	65.9	65.8	71.0	62.5	65.5	70.3	65.3
02:00-03:00	65.1	66.6	63.7	66.8	64.7	60.6	64.4	71.8	65.1
03:00-04:00	65.1	67.7	63.7	65.9	68.4	65.6	64.3	70.7	65.0
04:00-05:00	64.5	79.1	63.7	65.9	69.2	65.7	66.3	70.8	66.0
05:00-06:00	66.0	75.9	65.5	66.2	73.5	65.7	66.5	77.4	65.9
06:00-07:00	66.6	79.1	65.8	66.7	82.8	65.6	67.2	80.5	66.0
07:00-08:00	68.1	85.4	65.4	68.3	86.7	65.1	69.0	81.9	66.4
08:00-09:00	68.0	81.3	64.2	68.1	81.7	63.1	68.9	86.8	65.7
09:00-10:00	69.5	84.9	63.7	67.1	84.7	63.0	67.5	79.1	65.5
10:00-11:00	68.8	85.4	64.3	68.0	84.3	63.0	64.4	81.9	65.4
11:00-12:00	65.4	79.4	62.8	65.4	81.6	63.1	65.7	80.5	65.1
12:00-13:00	64.4	84.3	62.6	65.1	86.2	62.9	66.2	84.1	64.9
13:00-14:00	66.9	83.4	62.6	66.4	83.5	66.0	75.1	64.9	64.9
14:00-15:00	65.6	81.7	64.2	68.4	82.9	63.8	65.9	75.5	65.2
15:00-16:00	64.8	79.4	64.6	68.4	78.4	64.0	65.3	76.1	64.4
16:00-17:00	65.5	76.3	63.8	71.2	83.6	67.7	69.4	74.9	65.5
17:00-18:00	65.1	72.5	63.9	69.3	84.4	67.3	66.0	75.3	63.9
18:00-19:00	64.5	76.0	63.5	67.8	77.6	66.1	64.9	79.3	63.6
19:00-20:00	65.7	86.6	63.8	68.8	87.7	66.2	65.6	85.7	63.9
20:00-21:00	64.3	73.3	63.4	67.7	82.2	66.0	63.4	84.0	64.0
Leq 24 hr	68.1	-	-	68.2	-	-	66.6	-	-
L90	75.8	-	-	72.8	-	-	73.9	-	-
Lmax	-	89.3	-	-	94.4	-	-	84.9	-
Standard (Leq 24 hr)	70	-	-	70	-	-	70	-	-

Source : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997)

Thapson Z
(Siriporn Intawatwan)

Environmental Monitoring Manager

Thapson Y
(Thapson Yommana)

Technical Manager

E 146121



Report No. : 2017-00384 / 001-38 (Page 2 of 2)

Issued date : May 17, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel: 02-260-8505 Email: osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.19, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 00398393

Noise Level [dB(A)]									
Time	May 7-8, 2017			May 8-9, 2017			May 9-10, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
21:00-22:00	64.5	75.3	64.1	65.7	74.7	64.8	64.8	74.7	64.8
22:00-23:00	64.6	73.3	64.1	66.1	80.9	64.9	64.6	74.7	64.8
23:00-00:00	65.8	72.7	64.3	66	70.6	64.5	65.8	72.7	64.3
00:00-01:00	64.0	73.1	65.6	60.2	72.0	60.9	61.9	72.0	60.9
01:00-02:00	65.9	69.3	65.6	66.1	72.1	65.3	65.9	72.1	65.3
02:00-03:00	65.9	71.5	65.0	66.1	71.9	65.8	65.9	71.9	65.8
03:00-04:00	65.9	70.0	65.6	66.1	72.7	65.8	65.9	72.7	65.8
04:00-05:00	66.0	74.4	65.6	66.2	72.5	65.8	66.0	72.5	65.8
05:00-06:00	66.6	80.1	65.9	66.3	83.9	66.3	66.6	83.9	66.3
06:00-07:00	67.4	81.9	66.8	68.0	80.1	66.3	67.4	80.1	66.3
07:00-08:00	69.6	87.6	65.7	69.8	86.0	66.2	69.6	86.0	66.2
08:00-09:00	68.7	81.4	64.3	68.8	84.0	64.4	68.7	84.0	64.4
09:00-10:00	69.0	82.7	64.7	68.0	78.5	63.9	69.0	78.5	63.9
10:00-11:00	61.2	79.4	64.0	65.9	80.2	63.9	61.2	80.2	63.9
11:00-12:00	65.5	83.2	63.1	65.7	85.4	63.9	65.5	85.4	63.9
12:00-13:00	65.5	85.5	63.1	61.9	73.7	63.2	65.5	73.7	63.2
13:00-14:00	72.1	79.6	67.7	65.2	84.1	63.4	72.1	84.1	63.4
14:00-15:00	71.1	93.5	66.4	65.9	79.8	63.7	71.1	79.8	63.7
15:00-16:00	67.6	81.5	65.7	66.4	77.7	64.1	67.6	77.7	64.1
16:00-17:00	67.7	86.7	65.5	65.6	80.6	63.5	67.7	80.6	63.5
17:00-18:00	66.6	85.6	66.3	66.2	82.2	63.6	66.6	82.2	63.6
18:00-19:00	67.3	70.7	65.0	65.5	79.7	63.6	67.3	79.7	63.6
19:00-20:00	67.7	80.0	67.8	67.8	84.4	64.4	67.7	84.4	64.4
20:00-21:00	66.6	77.3	64.6	66.0	80.6	63.8	66.6	80.6	63.8
Leq 24 hr	67.6	-	-	66.5	-	-	67.6	-	-
Ldn	72.9	-	-	72.8	-	-	72.9	-	-
Lmax	-	93.8	-	-	94.0	-	-	94.0	-
L90	-	64.0	-	-	64.0	-	-	64.0	-
Standard	70	-	-	70	-	-	70	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	



Report No. : 2017-00384 / 001-39 (Page 1 of 2)

Issued date : May 17, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Patchburi Road, Makkasan, Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.20, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-171B, Serial No. G078137

Time	Noise Level [dB(A)]								
	May 4-5, 2017			May 5-6, 2017			May 6-7, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
21:00-22:00	65.0	85.7	62.0	67.4	75.7	61.0	64.2	71.2	61.8
22:00-23:00	67.6	80.6	65.3	62.4	74.1	60.9	64.4	71.6	61.7
23:00-00:00	65.4	83.6	62.8	65.2	81.1	62.7	64.7	84.0	62.8
00:00-01:00	62.9	76.5	61.2	63.3	75.1	62.6	63.5	74.0	62.8
01:00-02:00	62.8	75.4	61.0	63.3	75.5	62.6	63.5	75.9	62.7
02:00-03:00	63.7	74.0	61.1	63.4	75.3	62.6	63.3	73.5	62.7
03:00-04:00	63.2	65.9	62.4	63.5	72.9	62.1	63.5	73.5	62.7
04:00-05:00	64.5	85.0	62.8	65.4	83.5	62.5	64.5	77.2	62.8
05:00-06:00	65.0	87.1	63.3	65.2	81.3	63.2	66.2	83.6	63.9
06:00-07:00	71.3	89.9	65.3	70.5	88.4	64.0	70.4	99.3	64.1
07:00-08:00	70.0	85.7	62.5	69.1	93.6	61.4	69.1	90.9	63.0
08:00-09:00	66.1	84.0	61.6	67.6	85.8	60.9	65.2	89.4	62.7
09:00-10:00	66.7	88.4	61.6	65.9	90.2	60.9	64.7	85.5	62.6
10:00-11:00	66.0	86.5	61.2	66.3	87.3	60.7	65.8	89.6	62.4
11:00-12:00	67.3	92.9	60.7	66.9	91.9	60.5	67.1	99.6	62.4
12:00-13:00	65.2	81.9	61.4	64.8	82.7	61.1	64.1	77.8	62.4
13:00-14:00	65.1	80.7	61.3	65.0	79.0	61.5	63.9	76.5	62.6
14:00-15:00	85.5	88.9	61.0	77.0	104.8	62.0	64.3	82.4	62.6
15:00-16:00	65.8	82.9	61.4	72.4	95.2	58.5	64.8	79.8	62.4
16:00-17:00	67.8	81.9	62.9	66.5	83.9	62.3	65.1	83.6	61.4
17:00-18:00	66.3	84.0	61.5	66.5	87.7	62.2	64.3	82.6	61.1
18:00-19:00	69.7	86.9	62.1	68.0	87.3	62.5	65.8	96.1	61.4
19:00-20:00	66.2	82.7	61.1	68.4	83.9	62.1	66.5	88.6	61.2
20:00-21:00	63.9	83.2	60.9	64.5	80.7	61.8	62.8	80.9	61.0
Leq 24 hr	66.7	-	-	68.3	-	-	65.4	-	-
Ldn	73.0	-	-	73.0	-	-	72.0	-	-
Lmax	-	96.9	-	-	104.8	-	-	96.3	-
L90	-	-	60.9	-	-	60.8	-	-	61.3
Standard (Leq 24 hr)	70	-	-	70	-	-	70	-	-

Source : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997)
Simporn Z (Simporn Imkaiwan) Environmental Monitoring Manager
Thaporn Y (Thaporn Yommana) Technical Manager
TYCK/KCQJ



E 146123

Test Results for Measurement Location
Point Number
4,5,7 and 11 (Retest)



Report No. : 2017-00384 / 001-39 (Page 2 of 2)

Issued date : May 17, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Patchburi Road, Makkasan, Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.20, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model CR-171B, Serial No. G078137

Time	Noise Level [dB(A)]								
	May 7-8, 2017			May 8-9, 2017			May 9-10, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
21:00-22:00	67.2	79.7	60.9	65.6	80.2	63.1	67.2	80.2	63.1
22:00-23:00	62.7	74.1	61.1	63.4	73.0	61.3	62.7	74.1	61.1
23:00-00:00	63.2	79.1	62.3	64.5	83.0	63.9	63.2	79.1	62.3
00:00-01:00	62.8	75.5	62.3	63.6	74.9	62.9	62.8	75.5	62.3
01:00-02:00	62.9	74.4	62.3	63.7	75.6	63.1	62.9	74.4	62.3
02:00-03:00	63.0	73.1	62.3	63.7	76.5	62.8	63.0	73.1	62.3
03:00-04:00	63.5	78.2	62.4	64.0	77.4	62.9	63.5	78.2	62.4
04:00-05:00	64.5	86.6	62.6	65.7	85.5	63.2	64.5	86.6	62.6
05:00-06:00	64.4	84.4	63.0	65.5	86.5	63.5	64.4	84.4	63.0
06:00-07:00	71.5	91.8	64.5	71.0	90.9	63.6	71.5	91.8	64.5
07:00-08:00	67.3	86.5	62.4	70.1	93.0	63.0	67.3	86.5	62.4
08:00-09:00	66.8	80.7	62.0	66.7	88.5	62.2	66.8	80.7	62.0
09:00-10:00	66.1	80.6	62.0	66.0	80.4	62.1	66.1	80.6	62.0
10:00-11:00	66.9	87.9	61.3	67.1	88.3	62.0	66.9	87.9	61.3
11:00-12:00	65.9	85.4	61.5	66.1	84.9	61.9	65.9	85.4	61.5
12:00-13:00	66.6	86.1	63.4	65.4	81.3	62.0	66.6	86.1	63.4
13:00-14:00	67.5	89.7	63.5	66.9	84.9	62.0	67.5	89.7	63.5
14:00-15:00	66.9	84.3	62.6	65.9	82.7	62.3	66.9	84.3	62.6
15:00-16:00	66.8	86.3	62.7	67.0	87.0	62.1	66.8	86.3	62.7
16:00-17:00	66.5	81.7	62.9	66.2	84.3	62.5	66.5	81.7	62.9
17:00-18:00	67.3	88.9	62.3	66.6	85.7	62.4	67.3	88.9	62.3
18:00-19:00	70.2	97.8	62.7	69.7	87.1	62.6	70.2	97.8	62.7
19:00-20:00	67.2	84.7	62.1	67.8	85.5	62.2	67.2	84.7	62.1
20:00-21:00	64.7	81.4	62.0	63.9	80.2	61.9	64.7	81.4	62.0
Leq 24 hr	66.8	-	-	66.9	-	-	66.8	-	-
Ldn	72.6	-	-	73.1	-	-	72.6	-	-
Lmax	-	97.9	-	-	95.9	-	-	97.9	-
L90	-	-	61.4	-	-	61.9	-	-	61.9
Standard (Leq 24 hr)	70	-	-	70	-	-	70	-	-

Source : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997)
Simporn Z (Simporn Imkaiwan) Environmental Monitoring Manager
Thaporn Y (Thaporn Yommana) Technical Manager
TYCK/KCQJ



E 146124



Report No. : 2017-00384 / 001-43 (Page 1 of 1)

Issued date : July 31, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Patchburi Road, Makkasan, Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.4, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 00398390

Time	Noise Level [dB(A)]								
	July 6-7, 2017			July 8-9, 2017			July 10-11, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
20:00-21:00	64.6	84.2	62.7	61.0	82.4	63.8	64.6	84.2	62.7
21:00-22:00	61.7	82.4	58.3	56.2	58.7	50.5	61.7	82.4	58.3
22:00-23:00	61.4	61.9	56.2	56.7	57.5	50.5	61.4	61.9	56.2
23:00-00:00	61.4	61.4	53.3	58.2	58.8	58.9	61.4	61.4	53.3
00:00-01:00	60.8	60.7	50.2	59.1	58.7	59.5	60.8	60.7	50.2
01:00-02:00	60.4	60.6	57.8	58.9	57.7	58.4	60.4	60.6	57.8
02:00-03:00	59.9	59.6	57.8	58.4	56.4	61.7	59.9	59.6	57.8
03:00-04:00	59.9	60.1	57.7	58.0	59.2	58.2	59.9	60.1	57.7
04:00-05:00	60.5	60.7	57.9	58.2	58.4	59.4	60.5	60.7	57.9
05:00-06:00	61.7	62.3	58.8	58.9	59.9	61.0	61.7	62.3	58.8
06:00-07:00	61.5	62.5	60.3	62.4	63.6	64.4	61.5	62.5	60.3
07:00-08:00	60.7	61.1	62.3	64.4	67.0	67.3	60.7	61.1	62.3
08:00-09:00	65.8	64.6	61.3	62.0	64.5	64.9	65.8	64.6	61.3
09:00-10:00	62.7	60.7	60.5	59.7	62.5	64.4	62.7	60.7	60.5
10:00-11:00	62.2	60.6	61.2	61.2	62.7	62.2	62.2	60.6	61.2
11:00-12:00	63.1	60.4	62.5	59.8	62.1	63.4	63.1	60.4	62.5
12:00-13:00	62.3	61.5	59.5	61.0	61.0	61.1	62.3	61.5	59.5
13:00-14:00	62.1	60.2	59.0	60.9	62.6	62.5	62.1	60.2	59.0
14:00-15:00	63.5	59.9	59.6	59.7	63.1	60.5	63.5	59.9	59.6
15:00-16:00	63.2	59.6	59.3	60.8	63.9	61.8	63.2	59.6	59.3
16:00-17:00	63.0	60.4	59.6	60.7	62.2	63.5	63.0	60.4	59.6
17:00-18:00	64.8	61.8	61.3	62.7	63.3	62.9	64.8	61.8	61.3
18:00-19:00	63.4	61.1	59.7	61.2	62.9	63.1	63.4	61.1	59.7
19:00-20:00	64.5	63.3	62.0	62.6	63.7	64.5	64.5	63.3	62.0
Leq 24 hr	62.6	61.5	59.9	60.3	61.8	62.6	62.6	61.5	59.9
Standard (Leq 24 hr)	70	-	-	70	-	-	70	-	-

Remark : Leq 24 hr can not apply correction for background noise level due to uncontrollable high background noise level from outside of the plant (cars, motorcycles, etc.) between 12:12-12:17 time period.
Source : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997).

Simporn Z (Simporn Imkaiwan) Environmental Monitoring Manager
Thaporn Y (Thaporn Yommana) Technical Manager
TYCK/KCQJ



E 150409

Environmental Health and Safety 100 Nangliwong Road, Chongchitree Yamasak Bangkok 10110
Tel 02-260-8505 Fax 02-260-8502 www.sgs.com



Report No. : 2017-00384 / 001-44 (Page 1 of 1)

Issued date : July 31, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.5, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Temmars Electronics Co., Ltd. Serial No 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 00399401

SAMPLING DATE : July 8-13, 2017

Time	Noise Level [dB(A)]						
	July 8-7, 2017	July 8-8, 2017	July 8-9, 2017	July 8-10, 2017	July 8-11, 2017	July 8-12, 2017	July 8-13, 2017
	Leq	Leq	Leq	Leq	Leq	Leq	Leq
20:00-21:00	65.9	65.7	64.4	62.9	63.9	65.8	56.3
21:00-22:00	62.4	63.6	61.9	58.7	59.3	61.7	63.1
22:00-23:00	62.2	63.0	60.3	59.4	58.2	60.6	62.6
23:00-00:00	62.2	62.6	58.4	59.5	58.9	60.0	63.4
00:00-01:00	61.3	61.7	61.2	59.6	59.1	60.4	67.3
01:00-02:00	61.0	61.2	57.8	59.5	57.5	59.9	62.0
02:00-03:00	60.2	60.1	58.2	57.7	67.1	61.0	60.8
03:00-04:00	59.8	60.6	58.1	57.6	59.3	53.6	61.0
04:00-05:00	61.0	61.6	57.8	57.9	59.6	59.3	61.5
05:00-06:00	62.7	63.7	59.4	58.6	60.3	62.2	62.8
06:00-07:00	64.7	63.9	61.2	63.5	64.9	65.9	65.2
07:00-08:00	68.2	66.4	64.8	65.8	68.8	69.9	69.1
08:00-09:00	67.5	66.2	63.5	63.3	66.0	66.3	66.8
09:00-10:00	64.0	60.8	59.2	60.3	63.7	62.1	64.8
10:00-11:00	63.4	61.3	59.6	61.9	63.8	66.4	63.5
11:00-12:00	64.1	61.3	59.1	60.3	63.3	65.0	63.1
12:00-13:00	63.2	62.9	59.3	62.0	61.9	63.4	61.7
13:00-14:00	62.9	60.3	58.5	60.0	63.8	64.0	63.2
14:00-15:00	63.7	59.9	59.0	59.8	64.4	65.7	63.4
15:00-16:00	64.2	59.8	58.7	61.3	67.6	64.7	63.4
16:00-17:00	64.2	60.8	59.8	61.2	63.6	64.9	64.2
17:00-18:00	66.7	62.6	62.1	63.8	65.3	66.4	65.7
18:00-19:00	64.9	62.4	60.4	62.6	63.7	64.6	64.0
19:00-20:00	66.0	64.6	63.6	64.0	66.8	66.4	66.7
Leq 24 hr	63.6	62.4	60.1	60.9	62.9	63.9	63.8
Standard (Leq 24 hr)	70						

Remark : Leq 24 hr can not apply correction for background noise level due to uncontrollable high background noise level from outside of the plant (cars, motorcycles, etc.) between 12:00-12:31 time period.

Source : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997)

Signature
(Sripori Imliawian)
Environmental Monitoring Manager



Signature
(Thepsan Yommana)
Technical Manager

E 150410



Report No. : 2017-00384 / 001-46 (Page 1 of 1)

Issued date : July 31, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.7, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Temmars Electronics Co., Ltd. Serial No 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 00399403

SAMPLING DATE : July 6-13, 2017

Time	Noise Level [dB(A)]						
	July 8-7, 2017	July 8-8, 2017	July 8-9, 2017	July 8-10, 2017	July 8-11, 2017	July 8-12, 2017	July 8-13, 2017
	Leq	Leq	Leq	Leq	Leq	Leq	Leq
20:00-21:00	65.1	64.7	63.4	61.5	63.2	65.3	65.3
21:00-22:00	61.4	62.1	58.1	57.9	58.6	60.4	62.0
22:00-23:00	61.3	61.7	59.0	58.5	57.6	59.3	61.4
23:00-00:00	61.4	61.3	56.9	58.6	59.0	59.2	62.0
00:00-01:00	60.9	60.7	60.3	59.4	59.9	60.7	61.4
01:00-02:00	60.5	60.4	58.0	59.0	57.8	59.9	61.2
02:00-03:00	59.8	59.3	58.0	59.7	67.6	61.7	60.2
03:00-04:00	59.7	59.8	57.6	59.3	60.2	59.5	60.5
04:00-05:00	60.7	60.8	58.1	58.7	60.2	59.7	60.7
05:00-06:00	62.1	62.6	59.3	59.4	60.8	61.6	61.9
06:00-07:00	63.4	62.3	60.2	62.6	64.0	64.7	64.1
07:00-08:00	66.9	64.8	62.9	64.3	67.3	66.2	67.6
08:00-09:00	66.9	66.2	62.7	62.5	65.5	67.6	66.6
09:00-10:00	62.9	60.7	59.3	59.9	63.1	65.9	63.6
10:00-11:00	62.6	60.7	59.1	60.6	62.4	67.1	62.5
11:00-12:00	64.0	60.5	59.0	59.9	62.2	63.6	62.5
12:00-13:00	62.3	61.0	59.2	61.4	60.8	62.5	61.2
13:00-14:00	62.2	60.0	58.7	60.0	62.5	62.5	62.5
14:00-15:00	63.4	59.7	59.2	59.6	63.9	64.2	62.7
15:00-16:00	63.3	59.5	59.1	60.6	68.1	63.3	62.3
16:00-17:00	63.3	60.6	59.8	60.5	62.3	63.4	63.1
17:00-18:00	64.4	62.3	61.9	62.9	63.9	64.7	65.7
18:00-19:00	63.6	61.4	60.2	61.5	62.3	63.1	62.8
19:00-20:00	63.9	63.9	62.2	63.4	64.8	64.6	65.2
Leq 24 hr	62.8	61.5	59.8	60.5	62.4	63.2	62.9
Standard (Leq 24 hr)	70						

Remark : Leq 24 hr can not apply correction for background noise level due to uncontrollable high background noise level from outside of the plant (cars, motorcycles, etc.) between 12:00-12:31 time period.

Source : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997)

Signature
(Sripori Imliawian)
Environmental Monitoring Manager



Signature
(Thepsan Yommana)
Technical Manager

E 150411



Report No. : 2017-00384 / 001-50 (Page 1 of 1)

Issued date : July 31, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.11, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Temmars Electronics Co., Ltd. Serial No 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 00399402

SAMPLING DATE : July 6-13, 2017

Time	Noise Level [dB(A)]						
	July 8-7, 2017	July 8-8, 2017	July 8-9, 2017	July 8-10, 2017	July 8-11, 2017	July 8-12, 2017	July 8-13, 2017
	Leq	Leq	Leq	Leq	Leq	Leq	Leq
20:00-21:00	61.8	61.7	61.7	60.2	61.0	61.6	62.5
21:00-22:00	61.8	61.6	61.8	60.2	60.4	61.3	62.1
22:00-23:00	61.3	61.6	61.4	60.5	60.3	61.6	62.1
23:00-00:00	61.4	61.7	61.7	60.0	61.0	61.6	62.2
00:00-01:00	61.2	61.6	61.6	60.0	60.9	61.4	61.6
01:00-02:00	61.3	61.7	61.7	61.4	60.3	62.1	62.1
02:00-03:00	61.3	61.7	61.7	64.7	60.2	60.9	62.1
03:00-04:00	61.3	61.7	61.3	60.0	60.3	59.9	62.4
04:00-05:00	61.4	61.7	61.7	62.8	60.3	61.0	62.2
05:00-06:00	61.3	61.6	62.1	62.8	59.9	60.7	62.0
06:00-07:00	61.6	61.7	61.4	60.3	60.0	62.8	62.2
07:00-08:00	61.8	61.6	61.3	59.5	60.7	62.2	62.9
08:00-09:00	62.9	61.2	61.0	61.7	62.8	60.0	64.6
09:00-10:00	75.9	60.4	60.4	60.6	60.9	62.9	64.1
10:00-11:00	61.4	61.3	60.2	60.3	62.1	64.2	63.6
11:00-12:00	60.7	61.8	60.3	62.0	62.8	63.9	63.4
12:00-13:00	60.3	61.3	60.0	62.5	62.6	62.9	63.3
13:00-14:00	60.7	61.0	60.2	62.9	62.8	63.7	63.3
14:00-15:00	63.4	60.4	60.9	62.8	62.1	63.7	61.2
15:00-16:00	62.9	60.4	60.9	62.1	62.5	63.7	61.7
16:00-17:00	60.6	61.4	61.0	61.2	62.2	61.9	61.6
17:00-18:00	61.2	61.0	61.2	61.6	62.1	63.1	61.3
18:00-19:00	61.2	61.2	61.6	63.1	61.0	62.2	61.3
19:00-20:00	61.6	61.4	62.6	69.1	61.7	63.1	61.8
Leq 24 hr	64.8	61.4	61.3	63.7	61.6	62.4	62.5
Standard (Leq 24 hr)	70						

Source : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997)

Signature
(Sripori Imliawian)
Environmental Monitoring Manager



Signature
(Thepsan Yommana)
Technical Manager

E 150412



Report No. : 2017-00384 / 001-23 (Page 1 of 2)

Issued date : July 31, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.4, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Temmars Electronics Co., Ltd. Serial No 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 00399390

SAMPLING DATE : July 6-13, 2017

Time	Noise Level [dB(A)]											
	July 6-7, 2017			July 7-8, 2017			July 8-9, 2017			July 9-10, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
20:00-21:00	64.6	82.1	60.1	64.2	80.8	59.1	62.7	81.9	56.9	61.0	80.1	56.6
21:00-22:00	61.4	76.1	59.2	62.4	74.3	58.6	59.9	73.3	58.4	58.1	71.1	58.6
22:00-23:00	61.4	73.6	58.8	61.9	70.1	56.4	59.2	80.1	56.8	58.7	80.3	56.6
23:00-00:00	61.4	72.0	58.9	61.4	70.8	58.2	58.3	69.5	57.4	58.2	70.2	57.4
00:00-01:00	60.8	73.3	58.8	60.7	73.8	58.2	60.2	85.5	57.4	59.1	76.8	57.4
01:00-02:00	60.4	72.0	58.8	60.6	75.7	58.5	57.8	69.1	57.2	58.9	82.6	58.6
02:00-03:00	59.9	70.7	58.5	56.5	73.4	58.3	58.8	69.9	57.2	59.4	71.3	58.9
03:00-04:00	59.9	71.9	58.6	60.1	76.0	58.5	57.7	74.2	57.0	59.0	83.3	57.6
04:00-05:00	60.5	72.4	58.8	60.7	74.4	58.6	57.9	73.3	58.2	57.7	80.2	57.6
05:00-06:00	61.7	77.4	59.2	62.3	77.9	58.8	58.8	58.5	57.3	57.4	85.6	58.0
06:00-07:00	63.5	83.3	60.1	62.5	80.1	59.1	60.7	70.9	70.9	67.4	75.3	59.5
07:00-08:00	66.7	80.9	62.3	65.1	83.1	60.8	62.3	74.2	58.7	64.4	78.2	60.4
08:00-09:00	65.8	78.0	60.9	64.6	80.8	61.0	61.3	57.0	58.1	62.0	78.0	57.3
09:00-10:00	62.7	77.4	59.2	60.7	73.6	58.2	60.5	56.9	57.4	56.7	73.2	56.9
10:00-11:00	62.2	75.4	59.0	60.6	73.9	58.3	60.7	57.3	57.3	57.3	71.3	57.3
11:00-12:00	63.1	81.0	59.6	60.4	71.4	57.8	62.5	56.6	57.5	59.8	72.8	57.6
12:00-13:00	62.3	83.2	58.6	61.5	87.1	57.7	59.6	70.4	57.3	61.6	83.6	57.6
13:00-14:00	62.1	79.7	59.3	60.2	74.4	59.0	59.0	73.9	57.4	56.9	72.5	57.7
14:00-15:00	63.5	74.6	59.5	59.9	78.2	57.6	59.6	76.1	57.6	59.7	71.8	57.5
15:00-16:00	63.2	82.8	59.5	59.6	77.2	57.4	59.3	60.4	57.6	60.8	78.1	57.6
16:00-17:00	63.0	75.1	59.4	60.4	75.5	58.1	59.6	75.1	57.6	60.7	76.3	57.7
17:00-18:00	64.0	81.0	60.6	61.7	75.7	58.5	61.3	57.9	57.9	62.0	85.0	58.0
18:00-19:00	63.4	82.5	60.4	61.1	82.5	57.7	59.7	70.9	57.0	61.2	75.9	57.7
19:00-20:00	64.5	76.9	60.0	63.3	84.5	58.4	62.0	86.3	57.5	62.6	76.3	58.5
Leq 24 hr	63.0	-	-	60.1	-	-	60.1	-	-	60.6	-	-
Ldn	63.8	-	-	60.8	-	-	60.8	-	-	61.3	-	-
Lmax	83.0	83.2	-	87.1	-	-	85.5	-	-	83.6	-	-
Standard	Zn	Zn	50.6	Zn	-	-	57.6	-	-	56.9	-	56.7



Report No. : 2017-00384 / 001-23 (Page 2 of 2)

Issued date : July 31, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasen, Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.4, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 00398390

Time	Noise Level [dB(A)]					
	July 10-11, 2017			July 11-12, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
20:00-21:00	62.4	79.8	57.1	63.8	80.1	58.4
21:00-22:00	59.7	78.3	55.9	60.5	81.8	57.8
22:00-23:00	57.9	71.3	50.6	59.5	77.6	57.5
23:00-00:00	51.8	74.1	57.9	55.9	77.4	57.7
00:00-01:00	53.7	72.4	57.3	55.8	78.4	56.5
01:00-02:00	57.7	67.7	57.1	59.4	74.6	58.2
02:00-03:00	66.4	90.5	57.6	61.7	86.9	58.3
03:00-04:00	59.2	77.9	58.3	59.2	78.4	60.2
04:00-05:00	59.4	70.9	58.5	59.4	69.0	58.4
05:00-06:00	59.9	68.7	58.7	61.3	79.7	58.7
06:00-07:00	53.6	78.7	59.5	64.4	77.1	59.6
07:00-08:00	67.0	81.1	62.2	65.2	79.9	64.3
08:00-09:00	64.5	81.1	60.4	66.4	82.3	62.1
09:00-10:00	62.5	74.0	59.8	64.4	79.2	60.8
10:00-11:00	62.7	81.6	59.7	64.2	82.2	60.2
11:00-12:00	62.1	73.7	59.1	63.4	79.4	59.6
12:00-13:00	61.0	79.5	58.2	61.8	79.3	61.1
13:00-14:00	62.6	75.8	59.3	62.6	77.8	62.4
14:00-15:00	61.1	79.0	60.1	64.3	80.4	60.5
15:00-16:00	63.9	76.5	59.5	63.3	80.5	60.0
16:00-17:00	62.2	77.3	59.0	63.5	77.5	60.1
17:00-18:00	63.3	76.6	59.5	64.7	83.0	60.8
18:00-19:00	62.0	73.0	58.9	63.1	78.5	60.8
19:00-20:00	63.7	79.9	60.1	64.5	79.9	60.7
Leq 24 hr	62.5	-	-	63.3	-	-
L90	51.1	-	-	56.1	-	-
Lmax	90.5	-	-	86.9	-	-
Standard (Leq 24 hr)	70	-	-	70	-	-

Source : " Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997)

Environmental Monitoring Manager
TYCK/KC/CQ

SGS (THAILAND) LIMITED

Thapson Yonmanna
Technical Manager



Report No. : 2017-00384 / 001-24 (Page 1 of 2)

Issued date : July 31, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasen, Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.5, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 00398401

Time	Noise Level [dB(A)]					
	July 6-7, 2017			July 7-8, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
20:00-21:00	65.9	82.4	60.2	65.7	82.0	59.2
21:00-22:00	62.4	76.2	58.5	63.6	88.0	58.7
22:00-23:00	62.2	76.8	58.3	63.0	79.6	58.2
23:00-00:00	62.2	76.2	58.6	62.6	78.7	58.5
00:00-01:00	61.3	76.2	58.4	61.7	76.4	58.3
01:00-02:00	61.0	74.5	58.5	61.2	77.3	55.1
02:00-03:00	60.2	75.9	58.2	60.1	75.7	58.1
03:00-04:00	59.8	72.1	58.0	60.5	79.0	58.1
04:00-05:00	61.0	74.4	58.5	61.6	77.9	58.5
05:00-06:00	62.7	81.6	58.9	63.7	81.2	59.7
06:00-07:00	64.7	82.3	60.3	63.9	87.0	58.1
07:00-08:00	68.2	82.7	63.3	68.4	85.0	61.3
08:00-09:00	67.5	81.9	61.3	66.3	88.6	63.5
09:00-10:00	64.0	81.8	59.3	60.8	74.3	57.4
10:00-11:00	63.4	75.8	59.0	61.3	77.1	57.8
11:00-12:00	64.1	81.7	59.5	61.3	77.1	57.8
12:00-13:00	63.2	68.2	58.0	62.9	91.3	67.7
13:00-14:00	62.9	77.7	59.1	60.3	75.2	57.0
14:00-15:00	61.7	75.9	58.4	59.9	62.1	56.5
15:00-16:00	64.2	83.1	59.3	60.9	80.7	58.7
16:00-17:00	64.2	77.2	59.3	60.8	76.5	57.4
17:00-18:00	66.7	85.4	61.3	62.5	80.6	57.8
18:00-19:00	64.9	86.9	59.7	62.4	84.5	57.0
19:00-20:00	66.0	82.5	60.7	64.8	84.2	58.6
Leq 24 hr	64.2	-	-	62.6	-	-
L90	51.1	-	-	51.3	-	-
Lmax	94.9	-	-	87.8	-	-
Standard (Leq 24 hr)	70	-	-	70	-	-

Source : " Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997)

Environmental Monitoring Manager
TYCK/KC/CQ

SGS (THAILAND) LIMITED

Thapson Yonmanna
Technical Manager

E 150402

E 150403



Report No. : 2017-00384 / 001-24 (Page 2 of 2)

Issued date : July 31, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasen, Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.5, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 00398401

Time	Noise Level [dB(A)]					
	July 10-11, 2017			July 11-12, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
20:00-21:00	63.8	83.8	57.0	64.0	85.8	59.3
21:00-22:00	59.3	79.9	56.7	61.7	83.8	58.5
22:00-23:00	58.2	73.1	56.4	60.6	79.9	57.8
23:00-00:00	56.9	75.6	57.0	60.0	81.1	58.1
00:00-01:00	59.1	75.3	57.1	60.4	73.6	58.3
01:00-02:00	57.5	66.4	58.8	59.8	75.1	58.1
02:00-03:00	67.1	90.3	57.5	63.0	80.5	58.9
03:00-04:00	59.3	77.6	58.1	59.6	70.0	58.6
04:00-05:00	59.5	70.9	58.3	59.3	68.3	57.9
05:00-06:00	60.3	70.6	58.6	62.2	77.8	59.0
06:00-07:00	64.9	82.7	59.5	65.9	80.5	60.3
07:00-08:00	68.8	85.3	63.4	69.9	83.1	61.6
08:00-09:00	66.0	82.0	60.7	68.3	83.8	63.4
09:00-10:00	63.7	76.1	59.8	66.1	81.7	64.8
10:00-11:00	63.8	83.8	59.6	66.4	83.3	61.9
11:00-12:00	63.2	75.4	59.4	65.0	80.5	60.4
12:00-13:00	61.6	81.1	58.3	63.4	82.6	61.7
13:00-14:00	63.8	79.1	60.3	64.0	79.2	60.0
14:00-15:00	64.4	80.6	60.6	65.7	80.8	61.1
15:00-16:00	67.6	83.7	60.1	64.7	84.5	60.9
16:00-17:00	63.6	75.9	59.7	64.5	76.7	60.8
17:00-18:00	65.3	83.1	60.5	66.4	83.1	61.7
18:00-19:00	63.7	79.9	59.9	64.5	79.7	60.4
19:00-20:00	65.8	81.2	61.4	66.4	80.9	61.9
Leq 24 hr	64.9	-	-	64.8	-	-
L90	51.1	-	-	56.1	-	-
Lmax	90.3	-	-	85.5	-	-
Standard (Leq 24 hr)	70	-	-	70	-	-

Source : " Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997)

Environmental Monitoring Manager
TYCK/KC/CQ

SGS (THAILAND) LIMITED

Thapson Yonmanna
Technical Manager



Report No. : 2017-00384 / 001-26 (Page 1 of 2)

Issued date : July 31, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1126/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasen, Rajchathewi, Bangkok 10400
Tel 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No.7, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd Serial No. 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal : 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO. : Model NL-21, Serial No. 00398403

Time	Noise Level [dB(A)]					
	July 6-7, 2017			July 7-8, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
20:00-21:00	65.1	79.9	59.4	64.7	80.9	59.7
21:00-22:00	61.4	73.1	58.6	62.1	82.6	58.4
22:00-23:00	61.3	76.3	58.4	61.7	79.6	58.2
23:00-00:00	61.4	75.2	58.4	61.7	76.4	58.3
00:00-01:00	60.9	75.4	58.5	60.9	73.9	58.0
01:00-02:00	60.5	74.6	58.6	60.4	81.0	58.0
02:00-03:00	59.8	70.6	58.4	59.3	72.7	57.9
03:00-04:00	59.7	69.9	58.4	59.8	73.2	58.0
04:00-05:00	60.7	72.2	58.8	60.6	76.4	58.2
05:00-06:00	62.1	77.6	59.3	62.6	81.6	58.8
06:00-07:00	63.4	77.2	60.2	63.3	81.5	59.0
07:00-08:00	66.9	81.4	62.3	64.8	82.8	60.3
08:00-09:00	66.8	81.3	60.8	66.2	87.5	59.0
09:00-10:00	62.9	77.5	59.3	60.7	76.4	58.1
10:00-11:00	62.6	75.0	59.1	60.7	74.0	58.1
11:00-12:00	64.0	77.9	59.7	60.5	76.0	57.9
12:00-13:00	63.2	64.1	58.6	61.0	85.0	61.7
13:00-14:00	62.2	75.4	59.3	60.9	70.2	57.7
14:00-15:00	63.4	76.5	59.9	59.7	75.5	57.5
15:00-16:00	63.3	82.1	59.3	59.5	69.7	57.2
16:00-17:00	63.3	74.8	59.6	60.6	74.1	58.4
17:00-18:00	66.4	81.4	61.1	62.3	78.6	59.8
18:00-19:00	63.6	82.6	59.4	61.4	82.3	57.9
19:00-20:00	63.9	82.5	60.5	62.2	80.1	60.2
Leq 24 hr	64.2	-	-	61.9	-	-
L90	51.1	-	-	51.3	-	-
Lmax	86.4	-	-	87.5	-	-
Standard (Leq 24 hr)	70	-	-	70	-	-

Source : " Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997)

Environmental Monitoring Manager
TYCK/KC/CQ

SGS (THAILAND) LIMITED

Thapson Yonmanna
Technical Manager

E 150404

E 150405



Report No. : 2017-00384 / 001-26 (Page 2 of 2)

Issued date : July 31, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1128/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
Rajchatew, Bangkok 10400
Tel 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No 7, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO : Model NL-21, Serial No. 00398403

Time	Noise Level [dB(A)]								
	July 10-11, 2017			July 11-12, 2017			July 12-13, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
20:00-21:00	63.2	79.0	57.1	65.3	84.4	58.4	65.3	81.2	59.9
21:00-22:00	58.6	77.2	56.6	60.4	79.0	57.8	62.0	80.8	56.3
22:00-23:00	57.6	76.1	56.3	56.5	77.7	57.7	61.4	76.4	58.0
23:00-00:00	59.0	72.4	57.7	59.2	72.5	57.6	62.0	81.2	56.4
00:00-01:00	58.5	70.7	57.3	56.7	72.7	59.2	61.4	76.2	58.6
01:00-02:00	57.8	70.8	57.2	55.8	75.6	58.6	61.2	75.5	58.7
02:00-03:00	67.6	91.1	57.8	61.7	84.4	58.8	60.2	77.0	58.6
03:00-04:00	60.2	77.2	59.2	59.8	80.3	56.9	60.5	77.3	58.5
04:00-05:00	60.2	70.0	59.4	59.7	68.7	58.7	60.7	73.9	58.6
05:00-06:00	60.8	76.1	54.5	61.6	75.1	58.9	61.9	72.1	58.3
06:00-07:00	64.0	82.4	60.4	64.7	79.3	60.1	64.1	80.6	60.5
07:00-08:00	67.3	83.4	63.0	69.2	84.4	65.3	67.6	79.9	62.8
08:00-09:00	66.5	82.3	61.2	67.6	81.1	63.1	66.6	84.7	60.7
09:00-10:00	63.1	75.1	60.0	65.6	79.6	61.6	63.6	80.8	59.7
10:00-11:00	62.4	76.4	59.2	67.1	84.4	61.7	62.5	74.1	59.3
11:00-12:00	62.2	75.1	59.0	63.6	75.7	59.9	62.5	75.2	59.5
12:00-13:00	60.8	77.9	58.1	62.5	81.2	56.8	61.2	80.4	58.3
13:00-14:00	62.5	76.6	59.5	63.5	77.7	59.8	62.5	77.1	59.3
14:00-15:00	64.9	75.1	59.3	64.2	75.7	60.4	62.7	77.0	59.3
15:00-16:00	66.1	80.4	54.5	63.3	79.5	60.0	62.3	77.0	58.9
16:00-17:00	62.3	76.5	59.1	63.4	75.0	60.2	63.1	76.8	59.5
17:00-18:00	63.9	79.9	59.5	65.7	86.5	60.8	65.7	87.5	59.8
18:00-19:00	62.3	72.6	59.0	63.1	77.3	59.5	62.8	73.7	59.5
19:00-20:00	64.8	83.0	60.4	64.5	77.6	60.8	65.2	83.0	60.6
Leq 24 hr	63.4	-	-	65.2	-	-	64.1	-	-
Lmax	84.0	-	-	84.8	-	-	84.1	-	-
L90	-	61.3	-	61.5	-	-	61.5	-	-
Standard (Leq 24 hr)	70	-	-	70	-	-	70	-	-

Source : Notification of the National Environment Board No 15, B.E. 2540 (1997)

Signature
(Saporn Imwilaew)
Environmental Monitoring Manager

Signature
(Thepsan Yommana)
Technical Manager

SGS (THAILAND) LIMITED

TY/C/K/C/C

E 150406



Report No. : 2017-00384 / 001-30 (Page 1 of 2)

Issued date : July 31, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1128/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
Rajchatew, Bangkok 10400
Tel 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No 11, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO : Model NL-21, Serial No. 00398402

Time	Noise Level [dB(A)]								
	July 6-7, 2017			July 7-8, 2017			July 8-9, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
20:00-21:00	63.1	87.9	62.7	63.0	89.4	62.6	63.0	88.8	62.6
21:00-22:00	52.9	68.2	62.4	62.9	87.5	62.6	62.9	85.4	62.6
22:00-23:00	62.7	76.2	62.4	62.9	86.7	62.6	62.8	85.2	62.6
23:00-00:00	62.8	74.1	62.3	63.0	87.9	62.6	63.0	87.1	62.7
00:00-01:00	62.6	67.9	62.3	62.9	86.1	62.6	62.9	85.5	62.6
01:00-02:00	62.7	67.7	62.4	63.0	85.7	62.7	63.0	84.4	62.6
02:00-03:00	62.7	66.2	62.4	63.0	85.7	62.7	63.0	84.4	62.7
03:00-04:00	61.7	66.5	62.4	63.0	85.8	62.7	63.1	86.9	62.7
04:00-05:00	62.8	67.0	62.4	63.0	86.7	62.7	63.0	84.7	62.7
05:00-06:00	62.7	67.6	62.4	62.9	86.5	62.6	63.3	87.2	62.6
06:00-07:00	62.9	69.8	62.5	63.0	85.9	62.6	62.8	86.0	62.6
07:00-08:00	63.1	68.9	62.6	62.9	89.2	62.4	62.7	86.4	62.4
08:00-09:00	63.9	75.4	62.9	62.6	73.0	62.1	62.5	70.4	62.1
09:00-10:00	76.0	92.1	62.9	62.1	70.0	61.8	62.1	73.5	61.7
10:00-11:00	62.8	70.6	62.3	62.7	81.6	61.9	60.1	81.6	61.6
11:00-12:00	62.3	67.8	61.8	62.9	69.1	62.5	62.0	65.7	61.6
12:00-13:00	62.0	67.6	61.7	62.7	82.2	62.3	61.6	85.8	61.4
13:00-14:00	62.3	75.3	61.0	62.5	71.9	61.9	61.5	70.8	61.5
14:00-15:00	64.3	83.3	61.9	62.1	67.0	61.7	62.4	71.2	61.9
15:00-16:00	63.9	84.4	61.9	62.1	67.6	61.8	62.4	86.6	62.0
16:00-17:00	62.2	72.7	61.8	62.8	74.6	62.1	62.5	86.9	62.2
17:00-18:00	62.6	73.8	62.1	62.5	85.1	62.2	62.6	86.0	62.2
18:00-19:00	62.6	68.7	62.3	62.0	69.5	62.3	62.9	68.3	62.4
19:00-20:00	62.9	66.2	62.6	62.8	68.5	62.4	63.7	69.8	62.6
Leq 24 hr	65.5	-	-	62.8	-	-	62.7	-	-
Lmax	84.5	-	-	82.6	-	-	82.5	-	-
L90	-	66.1	-	64.8	-	-	64.8	-	-
Standard (Leq 24 hr)	70	-	-	70	-	-	70	-	-

Source : Notification of the National Environment Board No 15, B.E. 2540 (1997)

Signature
(Saporn Imwilaew)
Environmental Monitoring Manager

Signature
(Thepsan Yommana)
Technical Manager

SGS (THAILAND) LIMITED

TY/C/K/C/C

E 150407



Report No. : 2017-00384 / 001-30 (Page 2 of 2)

Issued date : July 31, 2017

CLIENT : TOYO ENGINEERING CORPORATION
CONTACT : Mr. Osamu Yamasaki
ADDRESS : 1128/2 Vanit 2 Building 11th Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
Rajchatew, Bangkok 10400
Tel 02-260-8505 Email : osamu.yamasaki@toyo-eng.com

Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Noise Level
SAMPLING LOCATION : Point No 11, GVTP Power Plant
CALIBRATION DATA : Calibrator Model ST-120, Tenmars Electronics Co., Ltd. Serial No 150305838
Calibration Value Reference : 94.0 dB(A), Pre Cal 94.0 dB(A), Post Cal : 94.0 dB(A)
SOUND LEVEL METER NO : Model NL-21, Serial No. 00398402

Time	Noise Level [dB(A)]								
	July 10-11, 2017			July 11-12, 2017			July 12-13, 2017		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
20:00-21:00	62.5	89.0	61.8	62.9	89.0	62.6	63.6	89.2	63.1
21:00-22:00	62.3	70.0	61.7	62.7	86.2	62.4	63.3	79.3	63.0
22:00-23:00	62.0	68.3	61.6	62.9	87.5	62.6	63.3	89.9	62.9
23:00-00:00	62.5	73.0	61.7	62.9	85.5	62.6	63.4	72.0	62.9
00:00-01:00	61.7	63.7	61.4	62.8	71.5	61.5	62.9	64.6	62.7
01:00-02:00	62.0	65.0	61.6	62.0	67.2	61.6	63.3	66.5	63.0
02:00-03:00	61.9	68.1	61.6	67.4	77.2	61.6	61.3	69.0	63.0
03:00-04:00	62.0	67.2	61.6	61.7	75.0	61.3	63.5	87.5	63.1
04:00-05:00	62.0	65.5	61.7	62.5	63.3	61.7	63.4	57.1	63.2
05:00-06:00	61.7	65.4	61.3	62.3	66.3	61.8	63.2	70.0	62.9
06:00-07:00	61.8	69.1	61.5	63.8	68.8	63.4	63.4	70.2	63.1
07:00-08:00	62.3	68.1	61.4	63.4	67.6	63.1	63.9	71.3	63.9
08:00-09:00	63.4	83.3	63.4	64.0	81.2	63.6	63.3	71.2	64.9
09:00-10:00	63.9	69.2	63.6	63.9	74.2	63.2	64.9	69.0	64.5
10:00-11:00	63.9	67.4	63.6	65.0	70.0	64.7	64.5	61.9	64.3
11:00-12:00	63.8	69.3	63.6	64.7	68.7	64.2	64.3	65.5	64.1
12:00-13:00	63.7	67.5	63.4	63.9	67.5	63.6	64.2	67.5	63.9
13:00-14:00	63.8	68.2	63.3	64.6	74.7	63.9	64.2	68.2	63.8
14:00-15:00	63.8	66.4	63.4	64.6	65.4	64.3	62.6	71.1	62.0
15:00-16:00	63.6	68.1	63.2	64.6	69.7	64.1	63.0	73.0	62.3
16:00-17:00	61.9	66.7	61.5	62.9	67.0	62.6	62.9	76.6	62.2
17:00-18:00	63.3	73.6	61.8	64.1	74.7	62.8	62.7	75.3	62.3
18:00-19:00	62.5	69.0	61.8	67.4	66.3	62.8	62.7	68.3	62.4
19:00-20:00	63.0	70.9	62.3	64.3	70.6	63.4	63.1	65.8	62.7
Leq 24 hr	67.8	-	-	63.6	-	-	63.6	-	-
Lmax	83.2	-	-	84.0	-	-	83.8	-	-
L90	-	73.6	-	77.2	-	-	79.8	-	-
Standard (Leq 24 hr)	70	-	-	70	-	-	70	-	-

Source : Notification of the National Environment Board No 15, B.E. 2540 (1997)

Signature
(Saporn Imwilaew)
Environmental Monitoring Manager

Signature
(Thepsan Yommana)
Technical Manager

SGS (THAILAND) LIMITED

TY/C/K/C/C

E 150408

ภาคผนวก ข-9

เอกสารการออกแบบใบพัดของหอหล่อเย็น

Cooling Tower Data Sheet

Owner Doc #: ICS-GVTP-002-M-090-207
Vendor Doc #: 12915-GVTP-DOC005

Mechanical Draft Cooling Tower

CUSTOMER TEC 12SPP Project - GVTP Requisition #: AXEF001 10PAD91AN001, 10PAD92AN001 and 10PAD93AN001 Item #: 10PAD93AN001	MANUFACTURER Industrial Cooling Solutions, Inc. 1457 Ammons St, Suite 206 Lakewood, CO 80214 Phone (303) 462-2000
Specification No.: Inquiry No.: Date of Origination: Revision Level:	Work No.: BC-0231-11 Date of Submittal: October 19, 2016 Revision Level: 0
GENERAL Selection Tower Model Type	Counterflow 3CFC-383832-22 Mechanical, Induced Draft
DESIGN AND OPERATING CONDITIONS Circulating Water Flow, m³/hr: Hot (inlet) Water Temp., (°C): Cold (outlet) Water Temp., (°C): Wet-Bulb Temp. (ambient), (°C): Tower Pump Head, m: Total Fan BHP (kW): Drift Loss, % of Circulating Flow: Evaporation Loss (at design), %: Design Wind Load, km/hr: Design Seismic Load, %G: Noise 1m far from Cold Basin/1.5mGL: Noise 1m far from Fan/on wet deck:	Cooling Duty for 3-Cell Cooling Tower 7566.2 43.6 33.7 28.7 8.08 258.3 0.004 2 138 Zone 1 82 dB(A) 85 dB(A)
STRUCTURAL DETAILS Number of Cells: Fans / Cell: Total number of Fans: Cell Length (Longitudinal), ft: Cell Width (Transverse), ft: Cell Configuration (Inline or Back-to-Back): Tower Length (Longitudinal), mm: Tower Width (Transverse), mm: Tower Height (Basin Curb to Fan Deck), mm: Fan Stack Height, ft: Overall Tower Height, ft: Inside Basin Length, ft: Inside Basin Width, ft: Basin Depth, ft:	3 1 3 11580mm 11580mm Inline 35904 12080 9750 mm 9 41 1115 44 5

STRUCTURAL / DISTRIBUTION DETAILS

Hot Water Inlet - Number	3
Nominal Diameter, in	30
Description	Low pressure, downspray
Height of Dist. Inlet Pipe Above Basin Curb, mm	6550
Access to Top of Tower	Stairway and emergency ladder
Shipping Weight (kg)	48185
Operatign Weight (kg)	98147

MATERIALS OF CONSTRUCTION

Framework Members	Reinforced Concrete	(RC) by others
Casing	Reinforced Concrete	(RC) by others
Fill Media	PVC - mechanically joined	
Fill Support	Reinforced Concrete	(RC) by others
Drift Eliminators	PVC	
Spacer	N/A	
Fan Stacks	FRP	
Louver Material	Reinforced Concrete	(RC) by others
Partitions	Reinforced Concrete	(RC) by others
Fan Deck	Reinforced Concrete	(RC) by others
Water Distribution - Type	Low Pressure - Downspray	
Material	RC Header, PVC Lateral Piping	
Lumber Pre-Treatment	N/A	
Type of Treatment	N/A	
Items Treatment	N/A	
Splashes or Spray Nozzles	Polypropylene	
Stairways and Handrail	HDGS/RC	(RC) by others
Structural Connectors	NA	
Bolts, Nuts & Washers	SS	
Anchor Connectors	HDGS	
Nails/screws	HDGS	
Anchor Bolts	HDGS	
Furnished by:	ICS	

MECHANICAL EQUIPMENT - FANS

Type or Model	Axial Fan	APT-22K-6
Manufacturer	Hudson or equal	
Diameter, mm	6705	
Number of Blades	6	
Fan Speed, rpm	170	
Tip Speed, m/sec	59.68	
BHP per fan (motor output)	86.1 kW	
Blade Material	SS304/Aluminium or Hollow FRP	
Hub Material	HDGS with SUS304 Hardware	

MECHANICAL EQUIPMENT - FANS

Total Static Pressure, (mm. H2O)	19.73
Velocity Pressure, (mm. H2O)	7.08
Air Delivery per Fan, m³/hr	1,314,360
Fan Static Efficiency, %	63.6

MECHANICAL EQUIPMENT - GEAR REDUCER	Number per Tower	3
	Type	Right Angle / Self-Lubricating
	Model	1311
	Manufacturer	Amarillo
	Reduction Ratio	8
	AGMA Mechanical H.P., rating	348
	Service Factor at Reduced H.P. of Driver	2.3
Number of Reductions		2
MECHANICAL EQUIPMENT - DRIVESHAFT	Number per Tower	3
	Type	Full Floating
	Model	LRA650.424SS
	Manufacturer	ADDAX
	Drive Shaft Material	SS316
Coupling Material		SS316 & Composite
MECHANICAL EQUIPMENT - DRIVER (Motor)	Number	3
	Kind	Electric Motor
	Type	TEFC
	Manufacturer	ABB
	Rated kW	110
	Full Load Speed, RPM	1485
	V/Hz	400V±5% / 3 / 50Hz±1%
MECHANICAL EQUIPMENT - Vibration Switch	Number	3
	Model	685B1001A41
	Manufacturer	IMI
	Material	Aluminum Alloy
	Alarm Setpoint	10 to 100% of Vibration Range
	Alert Setpoint	10 to 100% of Alarm Setpoint
	Frequency Response	2-1000 Hz

ภาคผนวก ข-10

ผลการตรวจสอบภาพพนักงานประจำปี พ.ศ. 2567

EXCELLENT HEALTH CARE

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2567

บริษัท กอล์ฟ วีทีพี จำกัด

 BANGKOK HOSPITAL RAYONG

โดย

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
และอาชีวเวชศาสตร์

HEALTH PROMOTION & OCCUPATIONAL MEDICINE CENTER

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

รายงานผลการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2567

บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด

รายชื่อทั้งหมด(คน)	30	
จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ(คน)	30	
จำนวนผู้ไม่เข้ารับการตรวจ(คน)	0	
อายุ (ปี):		
น้อยสุด	25	
เฉลี่ย	34	
มากที่สุด	54	
เพศ:		
ชาย	27	90.00%
หญิง	3	10.00%


ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

บริษัท กัลป์ วิทีพี จำกัด

แผนภูมิแสดงร้อยละภาพรวมการตรวจสุขภาพประจำปี 2567



ภาคผนวก ข-11

หนังสืออนุมัติคำขอเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ Cooling Blowdown

ที่ ESIE OP-283/2560

3 พฤษภาคม 2560

เรื่อง อนุมัติการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ Cooling Blowdown
เรียน คุณเอกนถ กองโสภณ
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท กัลฟ์ วัตตี้ จำกัด

อ้างถึง การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ Cooling Blowdown ลงวันที่ 30 เมษายน 2560

ตามที่ท่านได้รับมอบอำนาจจากทางบริษัท กัลฟ์ วัตตี้ จำกัด ขึ้นมาขอเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ Cooling Blowdown เข้ากับระบบท่อระบายน้ำ Cooling Blowdown ส่วนกลาง ของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) เพื่อใช้ระบายน้ำ Cooling Blowdown จากโรงงาน ณ แปลงที่ดิน E23.E24.E25 ของบริษัท กัลฟ์ วัตตี้ จำกัด ซึ่งทางนิคมฯ ได้พิจารณาแบบกับขอพร้อมกับการอนุญาตให้ดำเนินการเชื่อมต่อไปตามแบบที่แนบมาดังกล่าว โดยเงื่อนไขว่าจะต้องมีจุดเก็บตัวอย่างน้ำ Cooling Blowdown ภายในโรงงาน เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำ จำนวน 1 จุด

ทั้งนี้ ในระหว่างการก่อสร้างจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางของนิคมฯ หากถึงได้เสียขาด ทางบริษัท กัลฟ์ วัตตี้ จำกัด จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นสภาพเรียบร้อยตั้งแต่เดิม โดยก่อนทำงานจุดเชื่อมต่อระบบในเขตพื้นที่สามารถปฏิบัติงานได้ โครงการ จะต้องยื่น ขอบใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และได้รออนุญาตจากทางโครงการก่อน

ขอแสดงความนับถือ






(นายสุวัฒน์ กิโรโสภณ)
ผู้จัดการหน่วยงาน

บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสตเรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด

ตำแหน่ง VP/ Asst. OMS/ OMF

บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสตเรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด
Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong) Company Limited
18th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Road, Suanlang, Bangkok 10250, Thailand
Tel: +66 (0) 2 719-9555 Fax: +66 (0) 2 719-9546-7, www.who-industrialestate.com





ภาคผนวก ข-12

หนังสืออนุมัติคำขอเชื่อมต่อท่อระบบน้ำเสีย (ประเภทถาวร)

10 มกราคม 2560

เรื่อง อนุมัติคำขอเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเสีย (ประเภทถาวร)

เรียบเรียง
คุณ เอกมล กองโสภา

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท กลยุทธ์ จำกัด

ดังถึง คำขอเชื่อมต่อทรัพยากรน้ำเสีย (ประเภทถาวร) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559

ตามที่ท่านได้รับมอบอำนาจจากทางบริษัท กลฟ รีพีท์ จำกัด ย่นค่าของเชื่อมต่อโทรศัพท์รายวันเสียให้กับระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ของหิมาลัยอุตสาหกรรมเอสทีวี่ซีเอชเอ (ระยอง) เพื่อใช้ระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน ณ แปลงที่ดิน E23,E24,E25 ของบริษัท กลฟ รีพีท์ จำกัด ซึ่งทางนิคมฯ ได้พิจารณาแบบคำขอพร้อมกับเอกสารต่างๆ แล้วเห็นควรอนุญาตให้ดำเนินการเชื่อมต่อได้ตามแบบที่แนบมาเกี่ยวกับค่าขอมัน โดยเสียเงิน ๒.๖ ล้านบาทต่อรางตรวจสอบคุณภาพน้ำก็จะต้องขู่ภายใต้แนวร่วมและจะต้องมีบันทึกเกี่ยวกับตัวอย่างนี้เสียซึ่งมีความสูงไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร

ทั้งนี้ ในระหว่างการก่อสร้างจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการอุปโภคส่วนกลางของเทศบาลเมืองสี่แฉก โดยวิธีที่ จักัด จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้อุปโภคส่วนกลางเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยก่อนทำงานจะต้องขออนุญาตจากเทศบาลเมืองสี่แฉก และได้รับอนุญาตจากทางโครงการก่อน

ขอแสดงความนับถือ


(นายผู้แทน กิจโสภณ)

ผู้จัดการหน่วยงาน

บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเทรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด


ตำแหน่งที่เรียน

บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดิสทรีเอลสเตท จำกัด
Hemraj Eastern Seaboard Industrial Estate Company Limited
 18th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand
 Tel: +66 (0) 2 719-9555 Fax: +66 (0) 2 719-9546-7, www.wfa-industrialstate.com



ภาคผนวก ข-13

เอกสารการออกแบบบ่อพักน้ำหล่อเย็น



ภาคผนวก ข-14

เอกสารแจ้งความพร้อมใช้งานระบบ Online Monitoring

29 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง แจ้งความพร้อมใช้งานระบบ Online Monitoring ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง และน้ำระบาย
ทิ้งจากหอหล่อเย็น ของโรงไฟฟ้าวังตาผิน

เรียน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด ("บริษัทฯ") ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบล
ปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ได้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
โรงไฟฟ้าวังตาผิน โดยได้มีมาตรการกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำระบบ Online Monitoring ผลการตรวจวัดคุณภาพ
น้ำทิ้ง และน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น ของโรงไฟฟ้าวังตาผินไปยังศูนย์ควบคุมน้ำเสีย ของนิคมอุตสาหกรรมอีส
เทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) โดยทางบริษัทฯ ได้เข้าหารือเพื่อสอบถามแนวทางในการจัดทำระบบดังกล่าวแล้วนั้น

บัดนี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำระบบ Online Monitoring แล้วเสร็จ จึงใคร่ขอส่ง URL
สำหรับเข้าดูข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งและน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น ของทางโรงไฟฟ้าวังตาผิน โดย
สามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ <http://103.40.187.163/>

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด


ผู้ประสานงาน : นายพิเชษ ศรีแสน
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เบอร์ติดต่อ 08 9865 8874


คชพ
30/11/18

ภาคผนวก ข-15

เอกสารรับรองผ่านการอบรมพนักงานขับรถขนส่งสารเคมี

T หนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถอัตโนมัติ
ADR DRIVER TRAINING CERTIFICATE

1. 

2. 

3. นามสกุล
LTAM

4. ชื่อ
KAMLE

5. วันเกิด
05/08/1991

6. สัญชาติ
ไทย/THAI

7. กรมการขนส่งทางบก
Department of Land Transport

8. หมดอายุ
VALID TO: 17/11/2025

24.

จาก กรม การขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก/Authority

T หนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถอัตโนมัติ
ADR DRIVER TRAINING CERTIFICATE


1. 

2. 

3. 

4. วันเกิด
24/03/1977

5. สัญชาติ
ไทย/THAI

6. 

7. กรมการขนส่งทางบก
Department of Land Transport

8. หมดอายุ
VALID TO: 23/11/2025

24.

จาก กรม การขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก/Authority

T หนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถอัตโนมัติ
ADR DRIVER TRAINING CERTIFICATE

1. 

2. นามสกุล
PAYU

3. ชื่อ
SAEN-AUN

4. วันเกิด
06/01/1987

5. สัญชาติ
ไทย/THAI

6. 


7. กรมการขนส่งทางบก
Department of Land Transport

8. หมดอายุ
VALID TO: 13/06/2025

24.

จาก กรม การขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก/Authority

T หนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถอัตโนมัติ
ADR DRIVER TRAINING CERTIFICATE


1. 

2. นามสกุล
SARAYUTH

3. ชื่อ
KAMLE

4. วันเกิด
05/08/1991

5. สัญชาติ
ไทย/THAI

6. 

7. กรมการขนส่งทางบก
Department of Land Transport

8. หมดอายุ
VALID TO: 16/11/2025

24.

จาก กรม การขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก/Authority

T หนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถอัตโนมัติ
ADR DRIVER TRAINING CERTIFICATE

1. 

2. นามสกุล
ATTIPHON

3. ชื่อ
LUANLOI

4. วันเกิด
16/04/1987

5. สัญชาติ
ไทย/THAI

6. 

7. กรมการขนส่งทางบก
Department of Land Transport

8. หมดอายุ
VALID TO: 14/11/2025

24.

จาก กรม การขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก/Authority



AIM CONSULTANT CO., LTD.
บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

CERTIFICATE

It is hereby certified that

ยอดชาย ฝูงดี

Has attended

หลักสูตร การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย

ให้สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัย

และการตอบโต้แผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล

6 สิงหาคม 2566

ระยะเวลาอบรม 6 ชั่วโมง

Managing Director



AIM CONSULTANT CO., LTD.
บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

CERTIFICATE

It is hereby certified that

สมเกียรติ นิ่มแสง

Has attended

หลักสูตร การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย

ให้สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัย

และการตอบโต้แผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล

6 สิงหาคม 2566

ระยะเวลาอบรม 6 ชั่วโมง

Managing Director



AIM CONSULTANT CO., LTD.
บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

CERTIFICATE

It is hereby certified that

สุเมธ สิงห์อุดม

Has attended

หลักสูตร การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย

ให้สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัย

และการตอบโต้แผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล

6 สิงหาคม 2566

ระยะเวลาอบรม 6 ชั่วโมง

Managing Director



AIM CONSULTANT CO., LTD.
บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

CERTIFICATE

It is hereby certified that

อิทธิพัทธ์ ดอนไพรพันธ์

Has attended

หลักสูตร การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย

ให้สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัย

และการตอบโต้แผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล

6 สิงหาคม 2566

ระยะเวลาอบรม 6 ชั่วโมง

Managing Director

การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย ให้สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัย และการตอบโต้แผนฉุกเฉิน สารเคมีหกั่วไหล



บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

หลักสูตรอบรม สารเคมีและวัตถุ อันตราย



- การจัดการสารเคมี สารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายให้สอดคล้องกับกฎหมายและปลอดภัย
- ความปลอดภัยในการใช้ การจัดเก็บสารเคมี สารเคมีวัตถุอันตรายและวัตถุอันตราย
- การจำแนกการจัดเก็บสารเคมี สารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย ตามแนวทางของกรมโรงงาน
- เทคนิคการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย SDS (Safety Data Sheets) ของสารเคมี สารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย ตามแบบฟอร์ม สอ.1 และเทคนิคการจัดทำฉลากสารเคมี สารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย ตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด
- ตัวอย่างข้อสอบ เพื่อสอบเป็นบุคลากรเฉพาะ ตามหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด

ให้บริการที่ปรึกษา/ ฝึกอบรมระบบ การจัดการ ISO



- ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, IATF 16949, FSSC, ISO 22000, PSM, PSCI, SMETA
- ให้บริการที่ปรึกษาการจัดการระบบการจัดการสารเคมีอันตราย วัตถุอันตราย พื้นที่จัดเก็บบุคลากรเฉพาะ
- ให้บริการที่ปรึกษาการจัดการระบบการจัดการขยะและของเสีย (อันตราย ไม่อันตราย Recycle)
- ให้บริการที่ปรึกษาการจัดการระบบเพื่อให้เกิดความสอดคล้องของกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งองค์กร
- ให้บริการที่ปรึกษาจัดทำระบบ PSM ของโรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม

ให้บริการแปล SDS

ให้บริการจัดทำ สอ.1

ให้บริการทวนสอบสารเคมีและวัตถุอันตราย

หลักสูตรอบรม อาชีวอนามัย



- การยศาสตร์
- การตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านสารเคมีอันตราย
- โครงการอนุรักษ์การได้ยิน
- โรคจากการประกอบอาชีพ การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นที่ จป./HR ควรทราบ

หลักสูตรอบรม ความปลอดภัย

- ความปลอดภัยถูกจ้าง
- การเตรียมพร้อมรองรับการตรวจประเมินเพื่อรับรองตนเองตามกฎหมายกรมโรงงาน Self Declaration Audit

ให้บริการตรวจประเมินความสอดคล้องของกฎหมายสิ่งแวดล้อม พลังงาน แก๊ส น้ำมัน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ให้บริการอัปเดตกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน แก๊ส น้ำมัน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด 324/11 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160

โทรศัพท์ 02-4892500-1, 086-3751811 ID Line : aimconsultant

E-mail : marketing@aimconsultant.com www.aimconsultant.com

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537



การจัดการสารเคมี สามารถใช้ตราและวัตถุอันตราย ให้สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัย และการตอบให้แผนฉุกเฉินสารเคมีที่ร้าย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ลงชื่อ
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

การจัดการสารเคมี สามารถใช้ตราและวัตถุอันตราย ให้สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัย และการตอบให้แผนฉุกเฉินสารเคมีที่ร้าย

32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		

AD.

AD.

รายงานผลการฝึกอบรมภายใน (Internal Training Report)

หลักสูตร Course : Safety Day Chemical Training

แบบ MIN / OPT

วันที่ Date : 08 Oct 24 เวลา Time : 09:00 ถึง to : 17:00

วันที่ Date : 08 Oct 24 เวลา Time : 09:00 ถึง to : 17:00

แบบ MIN / OPT

วันที่ Date : 08 Oct 24 เวลา Time : 09:00 ถึง to : 17:00

สถานที่ GVP

วันที่ Date : 08 Oct 24 เวลา Time : 09:00 ถึง to : 17:00

ประเภทการอบรม : ☒ อบรมทั่วไป (General) ☐ อบรมเฉพาะ (Special)

การประเมินผล : ☐ การสอบถาม (Question) ☐ ปฏิบัติจริง (Implement)

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

ผู้สอน

ผู้สอน

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

ที่

No.

ชื่อ - สกุล

ผลการประเมิน

ผู้สอน

ลายมือชื่อ

1

GA

2

OPT

3

MTN

4

MTN

5

MTN

6

MTN

7

MTN

8

MTN

9

MTN

10

MTN

11

MTN

12

OPT

13

OPT

14

OPT

15

MTN

16

MTN

17

OPT

18

MTN

19

MTN

20

MTN

21

MTN

22

OPT

23

OPT

หมายเหตุ : ผ่านเกณฑ์ = ระดับ 2 (ในกรณีที่ต่ำกว่าระดับ 2 ต้องทำการประเมินใหม่ภายในระยะเวลา 6 เดือน)

Remark : Passed = level 2 (In case of "under level 2 shall be re-evaluation within 6 months)

ระดับ 1 (level 1) หมายถึง (Means) สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องผู้ช่วย (Only working - helper)

ระดับ 2 (level 2) หมายถึง (Means) สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องผู้ช่วย (Can be working but can't solve the problem)

ระดับ 3 (level 3) หมายถึง (Means) สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องผู้ช่วย (Can be working and solve the problem)

ระดับ 4 (level 4) หมายถึง (Means) สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องผู้ช่วย (Can be working and solve the problem)

รายงานผลการฝึกอบรมภายใน (Internal Training Report)

หลักสูตร Course : Safety Day Chemical Training

แบบ MIN / OPT

วันที่ Date : 08 Oct 24 เวลา Time : 09:00 ถึง to : 17:00

วันที่ Date : 08 Oct 24 เวลา Time : 09:00 ถึง to : 17:00

แบบ MIN / OPT

วันที่ Date : 08 Oct 24 เวลา Time : 09:00 ถึง to : 17:00

สถานที่ GVP

วันที่ Date : 08 Oct 24 เวลา Time : 09:00 ถึง to : 17:00

ประเภทการอบรม : ☒ อบรมทั่วไป (General) ☐ อบรมเฉพาะ (Special)

การประเมินผล : ☐ การสอบถาม (Question) ☐ ปฏิบัติจริง (Implement)

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

ผู้สอน

ผู้สอน

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

ที่

No.

ชื่อ - สกุล

ผลการประเมิน

ผู้สอน

ลายมือชื่อ

1

GA

2

OPT

3

MTN

4

MTN

5

MTN

6

MTN

7

MTN

8

MTN

9

MTN

10

MTN

11

MTN

12

OPT

13

OPT

14

OPT

15

MTN

16

MTN

17

OPT

18

MTN

19

MTN

20

MTN

21

MTN

22

OPT

23

OPT

หมายเหตุ : ผ่านเกณฑ์ = ระดับ 2 (ในกรณีที่ต่ำกว่าระดับ 2 ต้องทำการประเมินใหม่ภายในระยะเวลา 6 เดือน)

Remark : Passed = level 2 (In case of "under level 2 shall be re-evaluation within 6 months)

ระดับ 1 (level 1) หมายถึง (Means) สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องผู้ช่วย (Only working - helper)

ระดับ 2 (level 2) หมายถึง (Means) สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องผู้ช่วย (Can be working but can't solve the problem)

ระดับ 3 (level 3) หมายถึง (Means) สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องผู้ช่วย (Can be working and solve the problem)

ระดับ 4 (level 4) หมายถึง (Means) สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องผู้ช่วย (Can be working and solve the problem)

ภาคผนวก ข-16

เอกสารระบบความปลอดภัยของโครงการ (Plant Security)

Plant Security

Document Number: ESMS-Sa-P-07
Area of Applicability: Gulf Group Plant Facilities
Responsible Center: SH&E Management
Current Revision: 1
Current Revision Date: 16 July 2021

Reviewed By:

Prayut Kiatkarun
VP – SH&E Management

Approved By:

Surasing Chamnansua
SVP I – Quality Assurance

Document Number: ESMS-Sa-P-07
Document Title: Plant Security
Revision Number: 1
Date: 16 July 2021

REVISION HISTORY

NOTE

Document is due for a sixth revision, revise and reissue it as a new, original document using the current document number.

REVISION	REASON FOR REVISION	APPROVED BY
Revision 0 Dated 15 June 2018	Initial Release	Sarote Navasuwitsawa
Revision 1 Dated 16 July 2021	Revised 1) Definitions 2) 5.2 Gate entry control 3) 5.3 Entering to production related area 4) Name of new organization (EH&S to SH&E) 5) Attachment 1 Topic 19 Added 1) Attachment 2 and Attachment 3	Surasing Chamnansua
Revision 2 Dated		
Revision 3 Dated		
Revision 4 Dated		
Revision 5 Dated		
Revision 6 Dated		

Document Number: ESMS-Sa-P-07
Document Title: Plant Security
Revision Number: 1
Date: 16 July 2021

TABLE OF CONTENTS

SECTION	DESCRIPTION	PAGE NUMBER
	TITLE PAGE	1
	REVISION HISTORY	2
	TABLE OF CONTENTS	3
1.0	PURPOSE	4
2.0	SCOPE	4
3.0	DEFINITIONS	4
4.0	RESPONSIBILITY	5
5.0	PROCEDURE	5
6.0	REFERENCE DOCUMENTS	10
7.0	ATTACHMENTS	10

Document Number: ESMS-Sa-P-07
Document Title: Plant Security
Revision Number: 1
Date: 16 July 2021

1 Purpose

1.1 This procedure is to ensure the maximum security for the personnel, material, plant and equipment owned by Gulf group's (herein after refer to Gulf group's and other supplier/contractor while working in Gulf group's area.)

2 Scope

2.1 All personnel (Gulf group's employees, Employee of contractor, visitor, supplier) are requested to follow regulation described below.

3 Definitions

- 3.1 Production related area is the area that production process equipment and supporting utilities are located in.
- 3.2 Control area is the area that have to control the access of person with appropriate safety measures.
 - Contractor is not allowed to access control area without PTW.
 - Visitors/Vendors/Suppliers is not allowed to access control area without escorting by Gulf staff.
- 3.3 Restricted area is the area that have to control the access of person with appropriate safety measures and normally have the physical isolated/locked from non-related person access. All personnel have to requisite the permission before entry Restricted area.
- 3.4 Rest area is the area for resting e.g. rest room, canteen and office for employee
- 3.5 Lay down/rest area for contractor is the area designed for contractor to temporarily setup for work, lay down, rest during maintenance activity.

4 Responsibility

- 4.1 The Safety, Health and Environment Division (SH&E) is responsible for establishing this procedure and updating its contents.
- 4.2 Asset Management (AM) provides final review and approval for this procedure.
- 4.3 The Safety, Health and Environment Division (SH&E) shall develop and approved a list of "Authorized Person" who can distribute all related form.
- 4.4 Security guards are responsible to monitor, secure the company personnel, material, plant and equipment though the procedure described below; they also have to instruct and guide person contact company business and completion of all related form.
- 4.5 Personnel shall be knowledgeable of the requirements of this procedure and shall perform only those duties for which they are trained. They shall immediately report any discrepancies to their manager.
- 4.6 Managers shall ensure their employees are properly trained, know their limitations based on the training and are in compliance with the requirements of this procedure.

5 Procedure

5.1 Issue of identity card

5.1.1 Gulf group's Employees;

5.1.1.1 Employee identity card will be issued to all Gulf group's employees by human resources department on the first day of joining.

5.1.1.2 Employees after receive the employee identity card, they shall always show their ID card especially while coming, returning and while performing the work.

5.1.2 Employee of contractor

5.1.2.1 Employee of contractor who requires access to Gulf group's for performing work must pass SH&E orientation conduct by SH&E personnel by use contractor orientation request form.

5.1.2.2 Only person who passes this orientation shall get the contractor ID card.

5.1.3 Visitors/Vendors/Suppliers

Upon request, the security guard shall issue all related form. Visitors/Vendors/Suppliers require exchanging their ID card with Gulf group's visitor card and return when prior leaving Gulf group's area. Materials normally common to a power facility would be Class 2, Class 3, and Class 8.

Note; the purpose of this kind of card is for visiting, no one is allowed to perform work under visitor card.

5.2 Gate entry control

The following procedure applies to all personnel and will be enforced by the gate security guard.

5.2.1 The security guards at the main gate shall check the employee ID card of all Gulf group's employees, visitors, vendor, and suppliers as well as employee of contractor.

5.2.2 Person who enters to Gulf groups shall wear proper dress, short pan, slipper is not allowed.

5.2.3 Visitors, vendors, suppliers need to complete the gate pass permit as mention in item 5.1.3

After complete all gate pass requirement, security guard shall informs Gulf group's relevant person and get permission.

5.2.4 The visitor gate pass form shall be kept at least 90 days.

5.2.5 Only work-related tools, equipment and materials are allowed to entry the power plant area.

5.2.5.1 Contractor have to submit the tools, equipment and materials list to Work Supervisor (in advance).

5.2.5.2 Work Supervisor will check and inspect those tools, equipment and materials before entering the power plant area.

5.2.5.3 Entered contractor's tools, equipment and materials have to be locked and stored in designated area (see 5.3.4)

5.3 Entering to production related area

5.3.1 Power Plant shall Indicated and categorized the production-related area into; 1.) Control area 2.) Restrict area 3.) Work preparation area for contractor 4.) Lay down area for contractor 5.) Rest area for contractor.

5.3.2 Clearly separate the area in 5.3.1 with appropriate equipment e.g. physical barricade (fence, gate with lock, Chain with lock, hard barricade, soft barricade, etc.) to control the area access.

5.3.3 All production related area accessing have to be controlled strictly.

5.3.4 Contractor's tools, equipment and materials must be locked and stored in designated area indicated in 5.3.1. Work supervisor must ensure that only tools and equipment indicated in PTW and JSA is allowed to use and contractor shall make a requisition for tools and equipment using to Work supervisor to unlock.

5.3.5 Information Board* shall be displayed and updated by Work Supervisor at Restricted area access point during planned outage. Security personnel shall be assigned to monitor the restricted area entry.

** Information board is a displayed board which using to communicate the detail of work, responsible person and personnel that allowed to access the area.*

5.3.6 The camera, or any electronic device that can take photograph is not allow to bring in production area unless get permission from plant manager or designee.

5.3.7 All require PPE to be worn or carry when entry to Gulf group's production area.

5.3.8 No Visitors/Vendors/Suppliers are allowed to present in production area without Gulf group's representative.

5.4 Office Security Control

5.4.1 Security office shall response and control by office's owner. Leaving office area for long period, the office shall be locked.

5.4.2 For common office where are occupied by several employees, the lasted employee who occupy such area shall ensure the office are locked prior to leave.

5.4.3 Office owner is responsible to manage their office keys. The master key will be controlled by plant manager as well as administration manager who authorized to occupy all office area while not present of office owner.

5.4.4 During off duty period while no office's owner and authorized person. One set of master key to be kept at security box located at guard CCR.

5.4.5 User need to notify office owner as soon as possible.

5.5 Leaving Gulf group's area

5.5.1 Gulf group's employees

5.5.1.1 Security guards are authorized to inspect any suspicious employee either prior to leaving Gulf group's area.

5.5.1.2 The security guard is authorized to inspect as necessary.

5.5.1.3 Coming or leaving plant during off working hour such as weekend/holiday, all Gulf groups' employees, require to record of this information shall be kept at guard house by using plant entering record form.

5.5.2 Visitors/Vendors/Suppliers

5.5.2.1 Upon finish the business, Gulf groups visited person required to sign the site visitor's gate pass form for the visitor before leaving the Gulf groups.

5.5.2.2 The form shall be return to security guard for record.

5.5.2.3 Security guard shall perform all security checking, material gate pass checking if any before permit to leave.

5.6 Vehicle control

5.6.1 All vehicle need to entry to Gulf group's area need to be registered.

5.6.2 Vehicle of visitors/vendors/suppliers who need to entry to Gulf group's for specific purpose need to get a temporary vehicle entry permit. To do so the vehicles require stopping at outside and preceding all security requirements.

5.6.3 The vehicle will then receive temporary vehicle entry permit card. The card shall be posted on vehicle at all time while they are in plant area.

5.6.4 Security guard shall conduct an inspection and ensure no safety concerned and no environmental related issue may generate from the vehicle.

5.6.5 Parking of vehicle is allowed only at parking area or designed Area.

5.6.6 For emergency response purpose, parking on other area where obstruct to firefighting facilities is strictly prohibited.

Note: the visitors/ vendors/suppliers not allow transporting the vehicle while they entering pass through the security guard and within Gulf group's area.

5.7 Material Gate Pass Control

5.7.1 Raw material Control

Security guard is responsible to monitor following item;

5.7.1.1 The security guard completes all gate pass procedure and notify to receiving staff who located at receiving area. Only after get permission, the delivery truck can be entry and park at loading area.

5.7.1.2 For transportation truck, prior to leave Gulf group's area, the security guard shall verify all material gates pass form and issued by administration manager.

5.7.2 Construction scrap/Process scrap /Tool & equipment

5.7.2.1 Incoming control

5.7.2.1.1 When carry in material to Gulf group's area for any purpose such as for construction work, maintenance, the owner shall record all incoming material in material gate pass form and obtain the signature from Gulf group's work sponsor.

5.7.2.1.2 The list shall indicate detail enough such as type, number, quantity etc.

5.7.2.1.3 The security guard shall inspect the material gate pass form and verify all equipment indicated in the list.

5.7.2.1.4 One copy of the material gate pass shall be kept at security guard for reference.

5.7.2.2 Outgoing material

5.7.2.2.1 Prior to carry out the construction, tool for maintenance material, the contractor or requester shall complete the material gate pass form. In case of incoming form is submitted, the Incoming material gate pass shall be attached.

5.7.2.2.2 The contractor, requester, shall obtain the approval from work sponsor and area relevant manager prior to ship the material. Shipment of to the truck shall under monitoring of Gulf group's work sponsor.

5.7.2.2.3 Prior to leave Gulf group's area, security guard shall inspect and verify the completion of material gate pass form.

5.7.2.2.4 In case any doubt, the security guard shall consult with Gulf group's work sponsor.

5.7.2.2.5 The material gate pass shall be then distributed to

- (a) Original shall be kept along with person who need to carry material
- (b) 2nd copy shall be kept at security guard
- (c) 3rd copy shall be return to the approval authority person.

5.7.3 Waste Material

5.7.3.1 Transferring of hazardous waste is performed by using hazardous waste manifest. The waste manifest is used instead of material gate pass form.

5.7.3.2 Security Guard shall inspect and verify the correction of waste manifest form carry along with disposing agency.

5.7.3.3 For office garbage, where the waste manifest form is not applied, Security guard shall perform inspection and verification during collecting of the waste.

6 Reference Documents

7 Attachments

7.1 ATTACHMENT_1_Plant security Work instruction

7.2 ATTACHMENT_2_Material list for contractor form

7.3 ATTACHMENT_3_Contractor material, tools and equipment daily inspection form for PTW

ระเบียบปฏิบัติงาน การควบคุมการเข้า/ออกประตูโรงไฟฟ้า

[Name of Power Plant]

ระเบียบปฏิบัติงาน

การควบคุมการเข้า/ออกประตูโรงไฟฟ้า

สำหรับ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

(รปภ.)

ระเบียบปฏิบัติงาน การควบคุมการเข้า/ออกประตูโรงไฟฟ้า

สารบัญ

1. วัตถุประสงค์	4
2. รายละเอียดเกี่ยวกับประตูเข้า - ออกโรงไฟฟ้าโดยทั่วไป	4
3. ขั้นตอนการอนุมัติให้ผู้มาติดต่อเดินเข้าประตูโรงไฟฟ้า	5
4. ขั้นตอนการอนุมัติให้ผู้มาติดต่อเดินผ่านออกประตูโรงไฟฟ้า	6
5. ขั้นตอนการอนุมัติให้ผู้มาติดต่อ ขับรถเข้าประตูโรงไฟฟ้า	6
6. ขั้นตอนการอนุมัติให้ผู้มาติดต่อ ขับรถออกจากประตูโรงไฟฟ้า	8
7. ขั้นตอนการอนุมัติให้พนักงานของโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทกฟผ. และสำนักงานใหญ่ ที่มีบัตรพนักงานเดินเข้าประตูโรงไฟฟ้า	9
8. ขั้นตอนการอนุมัติให้พนักงานของโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทกฟผ. และสำนักงานใหญ่ ที่มีบัตรพนักงานเดินออกประตูโรงไฟฟ้า	9
9. ขั้นตอนการอนุมัติให้พนักงานโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทกฟผ. และสำนักงานใหญ่ ไม่มีบัตรพนักงานเดินเข้าประตูโรงไฟฟ้า	9
10. ขั้นตอนการอนุมัติให้พนักงานโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทกฟผ. และสำนักงานใหญ่ ไม่มีบัตรพนักงานเดินออกประตูโรงไฟฟ้า	10
11. ขั้นตอนการอนุมัติให้พนักงานโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทกฟผ. และสำนักงานใหญ่ ขับรถเข้าโรงไฟฟ้า	10
12. ขั้นตอนการอนุมัติให้พนักงานโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทกฟผ. และสำนักงานใหญ่ ขับรถออกจากโรงไฟฟ้า	11
13. ขั้นตอนการอนุมัติให้รถรับ-ส่งพนักงานของโรงไฟฟ้าเข้าประตูโรงไฟฟ้า	11
14. ขั้นตอนการอนุมัติให้รถรับ-ส่งพนักงานของโรงไฟฟ้าออกประตูโรงไฟฟ้า	12
15. ขั้นตอนของผู้รับเหมาเดินเข้าประตูโรงไฟฟ้า	12
16. ขั้นตอนของผู้รับเหมาเดินออกประตูโรงไฟฟ้า	13
17. ขั้นตอนของผู้รับเหมาขับรถเข้าประตูโรงไฟฟ้า	13
18. ขั้นตอนของผู้รับเหมาขับรถออกประตูโรงไฟฟ้า	15
19. ขั้นตอนการอนุญาตนำสิ่งของเข้าโรงไฟฟ้า	16
20. ขั้นตอนการอนุญาตนำสิ่งของออกจากโรงไฟฟ้า	17
21. ขั้นตอนการอนุมัติให้ผู้มาติดต่อเดินเข้าเขตหวงห้าม (Restricted Area)	18

ระเบียบปฏิบัติงาน การควบคุมการเข้า/ออกประตูโรงไฟฟ้า

22. ขั้นตอนการอนุมัติให้ผู้มาติดต่อเดินออกจากเขตหวงห้าม (Restricted Area)	18
23. ขั้นตอนการอนุมัติให้ผู้รับเหมา (CONTRACTOR) เดินเข้าเขตหวงห้าม (Restricted Area)	19
24. ขั้นตอนการอนุมัติให้ผู้รับเหมา (CONTRACTOR) เดินออกจากเขตหวงห้าม (Restricted Area)	19
25. ขั้นตอนการนำยานพาหนะเข้าเขตหวงห้าม (Restricted Area)	19
26. สิ่งที่ รปภ. ต้องรู้ และปฏิบัติ	20
27. การเดินตรวจราคาดูจุดต่างๆภายในโรงไฟฟ้า	20
28. ตัวอย่างแบบฟอร์ม	21

ระเบียบปฏิบัติงาน การควบคุมการเข้า/ออกประตูโรงไฟฟ้า

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อเป็นการจัดระเบียบการเข้า - ออกประตูโรงไฟฟ้าให้มีระบบ ให้ "เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย" (รปภ.) ทุกคนที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ห้อง รปภ. ด้านหน้า และบริเวณก่อนทางเข้าเขตหวงห้าม (Restricted Area) ยึดถือปฏิบัติ ในการควบคุมการเข้า - ออกประตูโรงไฟฟ้าของบุคคลและยานพาหนะ
- 1.2 ต้องการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ทุกคนปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน และถูกต้องตามวิธีการที่จะกล่าวต่อไป
- 1.3 เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการตัดสิน กรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น ว่าใครผิด ใครถูกอย่างไร

2. รายละเอียดเกี่ยวกับประตูเข้า - ออกโรงไฟฟ้าโดยทั่วไป

- 2.1 ให้ใช้ประตูหน้าโรงไฟฟ้าเพียงแห่งเดียวในการเข้า - ออก โรงไฟฟ้า (ถ้ามีมากกว่า 1 ประตู ระบุแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน เช่น ประตูด้านหลังโรงจอดรถ จะปิดตลอดเวลา จะเปิดให้กี่โมงเมื่อต้องขออนุญาตพิเศษ หรือเมื่อมีการฝึกซ้อมเท่านั้น)
- 2.2 ประตูใหญ่ด้านหน้าโรงไฟฟ้า
 - 2.2.1 วันทำงานปกติ ช่วงเวลา 06.00 - 19.30 น. ประตูโรงไฟฟ้าจะเปิดตลอดเวลาแต่จะมีแผงเหล็กกั้น (ขาว-แดง) หรือประตู กระจกตรวจ รปภ. บล็อกไม่ให้รถเข้าออกก่อนได้รับอนุญาต แผงเหล็กกั้น(ขาว-แดง) หรือประตู จะเปิดเมื่อมียานพาหนะผ่านเข้า หรือ ออกเท่านั้น รปภ. เท่านั้นที่จะเป็นผู้เปิด หรือ ปิด แผงเหล็กกั้น(ขาว-แดง) หรือประตู เมื่อยานพาหนะผ่านเข้า หรือ ออกเรียบร้อยแล้ว ให้รปภ. ปิดแผงเหล็กกั้น(ขาว-แดง) หรือประตูนั้นทันที ช่วงเวลา 19:30 - 06.00 น ประตูด้านหน้าโรงไฟฟ้าจะต้องอยู่ตำแหน่งปิดสนิทตลอดเวลา ประตูจะเปิดก็ต่อเมื่อมีบุคคลผ่านเข้า หรือ ออกเท่านั้น
 - 2.2.2 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดพิเศษ (ยกเว้นมีงานเหตุซ่อมบำรุง) ประตูด้านหน้าโรงไฟฟ้า จะต้องอยู่ตำแหน่งปิดสนิทตลอดเวลา ประตูจะเปิดก็ต่อเมื่อมียานพาหนะผ่านเข้า หรือ ออกเท่านั้น สำหรับบุคคลให้เดินเข้า หรือ ออกผ่านประตูเล็ก
- 2.3 รปภ. มีอำนาจเดินที่ในการเปิด หรือ ปิดประตูควบคุมอนุมัติของพนักงานโรงไฟฟ้า

ระเบียบปฏิบัติงาน การควบคุมการเข้า/ออกประตูโรงไฟฟ้า

3. ขั้นตอนการอนุมัติให้ผู้มาติดต่อเดินผ่านเข้าประตูโรงไฟฟ้า

- 3.1 เริ่มต้นผู้มาติดต่อเข้ามาติดต่อที่ห้องรปภ.
- 3.2 รปภ. สอบถามว่าต้องการมาพบใคร ด้วยวัตถุประสงค์อะไร นัดไว้ล่วงหน้าหรือไม่
- 3.3 รปภ. โทรศัทพ์ไปถามผู้ที่ผู้มาติดต่อต้องการพบ ถามว่าจะอนุมัติให้เข้าพบหรือไม่ พร้อมกับบอกชื่อสกุล มากันกี่คน และวัตถุประสงค์ในการขอเข้าพบ
- 3.4 ถ้าไม่อนุญาตให้เข้าพบ หรือผู้ที่ผู้มาติดต่อต้องการพบไม่อยู่ ก็ให้รปภ. แจ้งให้ผู้มาติดต่อผู้นั้นทราบ ให้เขากลับไป ห้ามอนุญาตให้เข้าประตูโรงไฟฟ้าโดยเด็ดขาด
- 3.5 ถ้าได้รับอนุมัติให้เข้าพบได้ ให้รปภ. ดำเนินการดังนี้
 - 3.5.1 รปภ. ขอบัตรประชาชน (หรือใบขับขี่) หรือบัตรอื่นๆที่ออกให้โดยทางราชการและมีรูปติดและบัตรไม่หมดอายุ จากผู้มาติดต่อ
 - 3.5.2 ให้รปภ. นำบัตรประชาชน ไปกองรายละเอียดผู้มาติดต่อลงในแบบฟอร์ม " ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกประตูโรงไฟฟ้า" ตามเอกสารแบบหมายเลข 1 (กรณีที่มีผู้มาติดต่อมากเป็นกลุ่มโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน ก็ให้กรอกแบบฟอร์ม " ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกประตูโรงไฟฟ้า" เพียงใบเดียวก็เพียงพอ โดยใช้บัตรประชาชนของหัวหน้ากลุ่มเพียงคนเดียวกรอกลงในแบบฟอร์ม)
 - 3.5.3 รปภ.ควรตรวจสอบทั้งที่ผู้มาติดต่อสวม ให้เข้าได้เฉพาะผู้ที่สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มรองเท้าเท่านั้น
 - 3.5.4 รปภ.ขอบัตรประชาชน(หรือใบขับขี่)ของกลุ่มที่ใช้กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม "ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกประตูโรงไฟฟ้า" เก็บไว้เพื่อแลกกับบัตร "ผู้มาติดต่อ"
 - 3.5.5 รปภ.บอกให้ผู้มาติดต่อทุกคนที่ได้รับอนุมัติให้เข้าโรงไฟฟ้าให้บัตร "ผู้มาติดต่อ" ที่กระเป๋เสื้อหรือบริเวณที่เห็นชัดเจน รปภ.ลงเวลา และวันที่ลงในแบบฟอร์มให้เรียบร้อยแล้ว
 - 3.5.6 รปภ.ส่งแบบฟอร์ม ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกประตูโรงไฟฟ้า ให้แก่ผู้มาติดต่อซึ่งขอ
 - 3.5.7 รปภ.บอกผู้มาติดต่อให้นำ " ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกโรงไฟฟ้า" ไปให้ผู้ควบคุมโรงไฟฟ้าเข้าพบลงเวลาและเซ็นชื่อลงในช่องรายละเอียดผู้ติดต่อ ย้ำลิ้มบอกเด็ดขาด
 - 3.5.8 รปภ. ให้ผู้มาติดต่อทุกคนลงข้อมูลและเซ็นชื่อในแบบฟอร์ม "บันทึกการเข้า-ออก (สำหรับบุคคลภายนอก)" ตามเอกสารแบบหมายเลข 2
- 3.6 รปภ.อนุญาตให้ผู้มาติดต่อเดินไปยังอาคารสำนักงานเพื่อรอให้ผู้ควบคุมโรงไฟฟ้าเข้าพบต่อไป

ระเบียบปฏิบัติงาน การควบคุมการเข้า/ออกประตูโรงไฟฟ้า

4. ขั้นตอนการอนุมัติให้ผู้มาติดต่อเดินผ่านออกประตูโรงไฟฟ้า

- 4.1 ประตูเล็กหรือแผงเหล็กกั้น(ขาว-แดง) หรือประตู อยู่ในตำแหน่งปิด
- 4.2 รปภ.ขอ "ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกโรงไฟฟ้า" คืน พร้อมทั้งตรวจว่าผู้อนุมัติให้เข้าพบ (ผู้ได้รับการติดต่อ) ลงเวลาและเซ็นชื่อถูกต้องเรียบร้อยแล้วหรือไม่ "ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกโรงไฟฟ้า" ถ้าผู้อนุมัติให้เข้าพบ (ผู้ได้รับการติดต่อ) ไม่ได้ลงเวลาและลายเซ็น ก็ให้บุคคลผู้นั้นนำกลับไปให้ผู้อนุมัติ ลงเวลาและเซ็นชื่อให้เรียบร้อยแล้วก่อน (ในขณะเดียวกันก็ให้รปภ. โทรศัทพ์แจ้งให้ผู้อนุมัติให้เข้าพบนั้นทราบด้วยว่าให้ลงเวลาและเซ็นชื่อด้วย)
- 4.3 "ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกประตูโรงไฟฟ้า" นั้นถ้าผู้อนุมัติให้เข้าพบลงเวลาและเซ็นชื่อถูกต้องแล้ว ให้รปภ. คืนบัตรประชาชนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของแลกคืนบัตรผู้มาติดต่อ "VISITOR" คนก่อน
- 4.4 รปภ.ขอหมายเลขที่ให้อิม (ถ้ามี)คืน และรปภ. ลงชื่อคืนไว้ด้วย
- 4.5 รปภ.ให้ผู้มาติดต่อลงเวลาออกและเซ็นชื่อในแบบฟอร์ม "บันทึกการเข้า-ออก (สำหรับบุคคลภายนอก)"
- 4.6 รปภ.ลงเวลาและเซ็นชื่อลงใน "ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกประตูโรงไฟฟ้า"
- 4.7 รปภ.อนุญาตให้เดินผ่านออกไปได้

5. ขั้นตอนการอนุมัติให้ผู้มาติดต่อ ขับรถเข้าประตูโรงไฟฟ้า

- 5.1 เริ่มต้นให้รอดูตรงที่ด้านหน้าแผงเหล็กกั้น (ขาว-แดง) หรือประตู ก่อน
- 5.2 รปภ. สอบถามว่าต้องการมาพบใคร ด้วยวัตถุประสงค์อะไร นัดไว้ล่วงหน้าหรือไม่
- 5.3 รปภ. โทรศัทพ์ไปถามผู้ที่ผู้มาติดต่อต้องการพบ ถามว่าจะอนุมัติให้เข้าพบหรือไม่ พร้อมกับบอกชื่อสกุล มากันกี่คน และวัตถุประสงค์ในการขอเข้าพบ
- 5.4 ถ้าไม่อนุญาตให้เข้าพบ หรือผู้ที่ผู้มาติดต่อต้องการพบไม่อยู่ ก็ให้รปภ. แจ้งให้ผู้มาติดต่อผู้นั้นทราบ ให้เขากลับไป ห้ามอนุญาตให้เข้าประตูโรงไฟฟ้าโดยเด็ดขาด
- 5.5 ถ้าได้รับอนุมัติให้เข้าพบได้ ให้รปภ. ดำเนินการดังนี้
 - 5.5.1 รปภ. ขอบัตรประชาชน(หรือใบขับขี่) หรือบัตรอื่นๆที่ออกให้โดยทางราชการ มีรูปติดและบัตรไม่หมดอายุ จากผู้มาติดต่อ

- 5.5.2 ให้อัป. นำบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ไปกรอกรายละเอียดผู้มาติดต่อลงในแบบฟอร์ม “ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกประตูโรงไฟฟ้า” (กรณีที่ผู้มาติดต่อมากันเป็นกลุ่มโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน ก็ให้กรอกแบบฟอร์ม “ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกประตูโรงไฟฟ้า” เพียงใบเดียวก็เพียงพอ โดยใช้บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ของตัวแทนกลุ่มเพียงคนเดียวกรอกลงในแบบฟอร์ม)
- 5.5.3 รปภ.จดชื่อผู้มาติดต่อตามบัตรฯ และเบอร์ทะเบียนรถลงในสมุดบันทึกประจำวันของรปภ. ถ้ามีการจอดรถและ/หรือกีดขวางทางจราจรจะได้ออกมาได้
- 5.5.4 รปภ.ขอบัตรประชาชน(หรือใบขับขี่)ของตัวแทนกลุ่มที่ใช้กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม “ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกประตูโรงไฟฟ้า” เก็บไว้เพื่อแลกกับบัตร “ผู้มาติดต่อ”
- 5.5.5 รปภ.บอกให้ผู้มาติดต่อทุกคนที่ได้รับอนุญาตให้เข้าโรงไฟฟ้าติดบัตร “ผู้มาติดต่อ” ที่กระเป๋าสีหรือบริเวณที่เห็นชัดเจน
- 5.5.6 รปภ. จดรายละเอียด ชื่อผู้มาติดต่อ ทะเบียนรถ ประเภทของรถ ชื่อผู้ที่ได้รับการติดต่อ วัตถุประสงค์ในการเข้าพบ ที่จอดรถ และ เวลาเข้า ลงในแบบฟอร์ม “บันทึกยานพาหนะเข้า-ออกโรงไฟฟ้า” ตามเอกสารแนบเลข 3 ถ้ามีการจอดรถและ/หรือกีดขวางทางจราจรจะได้ออกมาได้
- 5.5.7 รปภ.ให้ “บัตรอนุญาตให้เข้า(ยานพาหนะ)เข้าโรงไฟฟ้า” ตามเอกสารแนบหมายเลข 4 แก่คนขับ
- 5.5.8 รปภ.บอกคนขับให้วาง “บัตรอนุญาตให้เข้า(ยานพาหนะ)เข้าโรงไฟฟ้า” ไว้ที่กระจกหน้ารถ
- 5.5.9 รปภ.ส่งแบบฟอร์ม “ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกประตูโรงไฟฟ้า” ให้แก่ผู้มาติดต่อเซ็นชื่อ
- 5.5.10 รปภ.บอกผู้มาติดต่อให้มา “ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกประตูโรงไฟฟ้า” ไปให้ผู้ดูแลให้เข้าพบลงเวลาและเซ็นชื่อลงในช่องลายเซ็นผู้ได้รับการติดต่อ อย่าลืมบอกดีดขาด
- 5.5.11 รปภ. ให้ผู้มาติดต่อทุกคนลงข้อมูลและเซ็นชื่อในแบบฟอร์ม “บันทึกการเข้า-ออก (สำหรับบุคคลภายนอก)” ทุกครั้ง
- 5.5.12 รปภ. ขออนุญาตตรวจสอบได้ทั้งหมด ลกรายการรถทุกคัน ตรวจสอบสินค้าภายในรถ (หรือตรวจสอบได้เบาะรถจักรยานยนต์) และขอให้ผู้มาติดต่อเปิดกระโปรงท้ายรถเพื่อการตรวจสอบด้วย และใช้กระดงค์ใส่ไว้เพื่อตรวจสอบหาวัตถุสิ่งของ
- 5.6 ผู้ที่มาติดต่อที่จะไปติดต่อกับออฟฟิศไม่ต้องสวมหมวกกัน
- 5.7 รปภ.เปิดแผงเหล็กกัน(ขาว-แดง) หรือประตู ให้รถเข้าโรงไฟฟ้าได้

หมายเหตุ กรณีเป็นรถตู้ให้รปภ. เปิดประตูด้านข้างเพื่อตรวจสอบทุกครั้ง ที่เข้า-ออก โรงไฟฟ้า

6. ขั้นตอนการอนุมัติให้ผู้มาติดต่อ ขับรถออกจากประตูโรงไฟฟ้า

- 6.1 แผงเหล็กกัน(ขาว-แดง) หรือประตู อยู่ในด้านหนึ่ง
- 6.2 รปภ.ขอ “ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกประตูโรงไฟฟ้า” กับ หรือคนตรวจว่าผู้ดูแลให้เข้าพบลงเวลา และเซ็นชื่อผู้มาติดต่อเรียบร้อยแล้ว “ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกประตูโรงไฟฟ้า” ถ้าผู้ดูแลให้เข้าพบ (ผู้ได้รับการติดต่อ) ไม่ได้ลงเวลาและลายเซ็น ก็ให้ผู้ดูแลนั้นๆ กลับไปให้ผู้ดูแลลงเวลาและเซ็นชื่อให้เรียบร้อยแล้ว (ในขณะเดียวกันก็ให้รปภ. โทรศัพท์แจ้งให้ผู้ดูแลให้เข้าพบนั้นทราบด้วยว่าให้ลงเวลาและเซ็นชื่อแล้ว) “ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกประตูโรงไฟฟ้า” นั้น ถ้าผู้ดูแลให้เข้าพบลงเวลาและเซ็นชื่อผู้มาติดต่อแล้ว
- 6.3 รปภ.ขออนุญาตตรวจสอบได้ทั้งหมด ลกรายการรถทุกคัน ตรวจสอบสินค้าภายในรถ (หรือตรวจสอบได้เบาะรถจักรยานยนต์)และขอเปิดกระโปรงท้ายรถเพื่อตรวจสอบ ถ้าไม่พบของต้องสงสัยก็ให้ปิดอย่างนุ่มนวล
- 6.4 ถ้าหนังสือของต้องสงสัยให้ส่งมอบคนขับว่ามี “ใบอนุญาตนำสิ่งของเข้า-ออกโรงไฟฟ้า” ตามเอกสารแนบเลข 5 หรือไม่
- 6.5 ถ้าไม่มีก็ให้รปภ.แนะนำให้ผู้มาติดต่อกลับไปให้ผู้ดูแลให้เข้าพบ (ผู้ได้รับการติดต่อ)ออก “ใบอนุญาตนำสิ่งของเข้า-ออกโรงไฟฟ้า” ให้ (ในขณะเดียวกันก็ให้รปภ. โทรศัพท์แจ้งให้ผู้ดูแลให้เข้าพบนั้นทราบด้วย) “ใบอนุญาตนำสิ่งของเข้า-ออกประตูโรงไฟฟ้า” นั้นถ้าได้ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอน มีลายเซ็นผู้มาติดต่อและผู้ดูแลแล้ว
- 6.6 ถ้ารปภ.ไม่มีข้อสงสัยอะไรอีก ก็ให้รปภ. เก็บคืนฉบับ “ใบอนุญาตนำสิ่งของเข้า-ออกประตูโรงไฟฟ้า” ไว้และส่งสำเนาให้ผู้มาติดต่อเก็บไว้
- 6.7 รปภ.ขอ “บัตรอนุญาตให้เข้า(ยานพาหนะ)เข้าโรงไฟฟ้า” คืนจากคนขับ
- 6.8 รปภ.คืนบัตรประชาชนให้แก่ผู้ดูแลบัตร “ผู้มาติดต่อ” ให้ถูกต้อง
- 6.9 รปภ.เซ็นชื่อและลงเวลาที่รถออกนอกประตูโรงไฟฟ้า ลงในแบบฟอร์ม “ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกประตูโรงไฟฟ้า” และ “บันทึกยานพาหนะเข้า-ออกประตูโรงไฟฟ้า” ให้ถูกต้อง
- 6.10 รปภ. ให้ผู้มาติดต่อลงเวลาออกและเซ็นชื่อในแบบฟอร์ม “บันทึกการเข้า-ออก (สำหรับบุคคลภายนอก)”
- 6.11 รปภ.เปิดประตูแผงเหล็กกัน(ขาว-แดง) หรือประตูโรงไฟฟ้าได้

หมายเหตุ กรณีเป็นรถตู้ให้รปภ. เปิดประตูด้านข้างเพื่อตรวจสอบทุกครั้ง ที่เข้า-ออก โรงไฟฟ้า

7. ขั้นตอนการอนุมัติให้พนักงานของโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทกฟผ. และสำนักงานใหญ่ ที่มีบัตรพนักงานเดินเข้าประตูโรงไฟฟ้า

- 7.1 เริ่มต้นพนักงานโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทกฟผ. หรือสำนักงานใหญ่ เดินเข้าโรงไฟฟ้าและลง
- 7.2 พนักงานของโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทกฟผ. หรือสำนักงานใหญ่ แสดงบัตรประจำตัวพนักงานต่อรปภ.
- 7.3 รปภ.จะต้องเป็นผู้สังเกตว่าบุคคลที่จะเข้าโรงไฟฟ้านั้นเป็นพนักงานของโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทกฟผ. หรือสำนักงานใหญ่ หรือไม่
- 7.4 รปภ.ควรตรวจสอบกับผู้ที่จะเข้า ให้เข้าได้เฉพาะผู้ที่สวมใส่รองเท้ากันส้นหรือหุ้มข้อเท่านั้น
- 7.5 รปภ.ให้พนักงานโรงไฟฟ้าลงชื่อและลงเวลาเข้าในแบบ “บันทึกการเข้า-ออก (สำหรับพนักงานโรงไฟฟ้า)” ตามเอกสารแนบเลข 6 และ/หรือให้พนักงานโรงไฟฟ้าลงชื่อและลงเวลาในช่องลายเซ็นผู้มาติดต่อ

8. ขั้นตอนการอนุมัติให้พนักงานของโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทกฟผ. และสำนักงานใหญ่ ที่มีบัตรพนักงานเดินออกประตูโรงไฟฟ้า

- 8.1 รปภ.ให้พนักงานลงชื่อและลงเวลาออกในแบบ “บันทึกการเข้า-ออก (สำหรับพนักงานโรงไฟฟ้า)” และ/หรือให้พนักงานโรงไฟฟ้าลงชื่อและลงเวลาในช่องลายเซ็นผู้มาติดต่อ

9. ขั้นตอนการอนุมัติให้พนักงานของโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทกฟผ. และสำนักงานใหญ่ ไม่มีบัตรพนักงานเดินเข้าประตูโรงไฟฟ้า

- 9.1 เริ่มต้นพนักงานโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทกฟผ. หรือสำนักงานใหญ่ ติดต่อ รปภ.ที่ปั๊มรปภ.
- 9.2 พนักงานของโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทกฟผ. หรือสำนักงานใหญ่ ไม่มีบัตรประจำตัวพนักงานแสดงต่อ รปภ.ให้แลกบัตรผู้มาติดต่อ (VISITOR) ก่อนเข้าโรงไฟฟ้าทุกครั้ง
- 9.3 รปภ.ควรตรวจสอบพนักงานโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทกฟผ. หรือสำนักงานใหญ่ ให้เข้าได้เฉพาะผู้ที่สวมใส่รองเท้ากันส้นหรือหุ้มข้อเท่านั้น
- 9.4 รปภ.ขอบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ ของทุกคนเก็บไว้เพื่อแลกกับบัตร “ผู้มาติดต่อ” ใบต่อไป
- 9.5 รปภ.บอกพนักงานที่แลกบัตรให้ติดบัตร “ผู้มาติดต่อ” ที่กระเป๋าสีหรือบริเวณที่เห็นเด่นชัด

- 9.6 รปภ.ให้พนักงานโรงไฟฟ้าลงชื่อและลงเวลาเข้าในแบบ “บันทึกการเข้า-ออก (สำหรับพนักงานโรงไฟฟ้า)” และ/หรือให้พนักงานโรงไฟฟ้าลงชื่อและลงเวลาในช่องลายเซ็นผู้มาติดต่อ

10. ขั้นตอนการอนุมัติให้พนักงานของโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทกฟผ. และสำนักงานใหญ่ ไม่มีบัตรพนักงานเดินออกประตูโรงไฟฟ้า

- 10.1 รปภ.ให้พนักงานโรงไฟฟ้าลงชื่อและลงเวลาเข้าในแบบ “บันทึกการเข้า-ออก (สำหรับพนักงานโรงไฟฟ้า)” และ/หรือให้พนักงานโรงไฟฟ้าลงชื่อและลงเวลาในช่องลายเซ็นผู้มาติดต่อ

11. ขั้นตอนการอนุมัติให้พนักงานของโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทกฟผ. และสำนักงานใหญ่ ขับรถเข้าโรงไฟฟ้า

- 11.1 เริ่มต้นให้รถหยุดที่ด้านหน้าแผงเหล็กกัน (ขาว-แดง) หรือประตู ก่อน
- 11.2 รปภ.ขอตรวจบัตรประจำตัวพนักงานโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทกฟผ. และสำนักงานใหญ่
- 11.3 รปภ.พบว่าไม่มีบัตรประจำตัวพนักงานก็ให้ทำการแลกบัตร “ผู้มาติดต่อ” เช่นเดียวกันในข้อ 9
- 11.4 รปภ.จะต้องเป็นผู้สังเกตว่าบุคคลที่จะเข้านั้นเป็นพนักงานของโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทกฟผ. หรือสำนักงานใหญ่ หรือไม่
- 11.5 รปภ.ขออนุญาตตรวจสอบได้ทั้งหมด ลกรายการรถทุกคัน ตรวจสอบสินค้าภายในรถ (หรือตรวจสอบได้เบาะรถจักรยานยนต์) และขอให้ผู้มาติดต่อเปิดกระโปรงท้ายรถเพื่อการตรวจสอบด้วย และใช้กระดงค์ใส่ไว้เพื่อตรวจสอบหาวัตถุสิ่งของ
- 11.6 รปภ.ให้พนักงานโรงไฟฟ้าลงชื่อและลงเวลาเข้าในแบบ “บันทึกการเข้า-ออก (สำหรับพนักงานโรงไฟฟ้า)” และ/หรือให้พนักงานโรงไฟฟ้าลงชื่อและลงเวลาในช่องลายเซ็นผู้มาติดต่อ
- 11.7 รปภ. จดรายละเอียด ชื่อผู้มาติดต่อ ทะเบียนรถ ประเภทของรถ ชื่อผู้ที่ได้รับการติดต่อ วัตถุประสงค์ในการเข้าพบ ที่จอดรถ และ เวลาเข้า ลงในแบบฟอร์ม “บันทึกยานพาหนะเข้า-ออกประตูโรงไฟฟ้า”
- 11.8 รปภ.เปิดแผงเหล็กกัน(ขาว-แดง) หรือประตู ให้รถเข้าโรงไฟฟ้าได้

หมายเหตุ กรณีเป็นรถตู้ให้รปภ. เปิดประตูด้านข้างเพื่อตรวจสอบทุกครั้ง ที่เข้า-ออก โรงไฟฟ้า

<div><div>ระเบียบปฏิบัติงาน การควบคุมการเข้า/ออกประตูโรงไฟฟ้า</div><div><div>12. ขั้นตอนการอนุมัติให้พนักงานโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทดีพี และสำนักงานใหญ่ขับรถออกจากรถไฟฟ้า</div><div><div>12.1 รปภ.ตรวจสอบว่าพนักงานผู้นั้น ได้แลกบัตร "ผู้มาติดต่อ" ลอนขาเข้าหรือไม่ ถ้าหากได้แลกบัตรลอนขาเข้าก็ให้รปภ. คืนบัตรประชาชนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของบัตรที่แลกบัตร "ผู้มาติดต่อ"</div><div>12.2 รปภ.ตรวจสอบว่าพนักงานผู้นั้น ไม่ได้แลกบัตรลอนขาเข้า(มีบัตรพนักงานลอนขาเข้า)</div><div>12.3 รปภ.ขออนุญาตตรวจสอบได้ทั้งวงรถ ลกรถรถรถทุกคัน ตรวจสอบสิ้นชักภายในรถ (หรือตรวจสอบได้เบาะรถจักรยานยนต์) และขอเปิดกระโปรงหลังของรถเพื่อตรวจสอบ ถ้าไม่พบของต้องสงสัยก็ให้ปิดอย่างนุ่มนวล</div><div>12.4 ถ้าพบสิ่งของต้องสงสัยก็ให้สอบถามคนขับว่า "ใบอนุญาตนำสิ่งของเข้า-ออกโรงไฟฟ้า" หรือไม่</div><div>12.5 ถ้าไม่มีก็ให้รปภ. แนะนำให้บุคคลนั้นกับไปทำ "ใบอนุญาตนำสิ่งของเข้า-ออกโรงไฟฟ้า" ให้ถูกต้องตามขั้นตอน "ใบอนุญาตนำสิ่งของเข้า-ออกโรงไฟฟ้า" นั้นถ้าได้ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอน มีลายเซ็นผู้อำนวยการศูนย์มาของออกแล้ว</div><div>12.6 ถ้ารปภ. ไม่มีข้อสงสัยอะไรอีก ก็ให้รปภ. เก็บคืนบัตร "ใบอนุญาตนำสิ่งของเข้า-ออกโรงไฟฟ้า" ไว้และส่งคืนให้พนักงานผู้นั้นเก็บไว้</div><div>12.7 รปภ. ให้พนักงานโรงไฟฟ้าลงชื่อและเวลาเข้าในแบบ "บันทึกการเข้า-ออก (สำหรับพนักงานโรงไฟฟ้า)" และ/หรือให้พนักงานโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทดีพี และ/หรือสำนักงานใหญ่ลงชื่อและเวลาเข้าในแบบ "บันทึกการเข้า-ออก (สำหรับบุคคลภายนอก)"</div><div>12.8 รปภ.เซ็นชื่อและลงเวลาที่รถออกจากรถไฟฟ้า ลงในแบบฟอร์ม "ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกโรงไฟฟ้า" และ "บันทึกยานพาหนะเข้า-ออกโรงไฟฟ้า" ให้ถูกต้อง</div><div>12.9 รปภ.เปิดประตู/แผงเหล็กกัน(ขาว-แดง)ให้รถออกประตูโรงไฟฟ้าได้</div><div>หมายเหตุ กรณีเป็นรถตู้ให้รปภ. เปิดประตูด้านข้างเพื่อตรวจสอบทุกครั้ง ที่เข้า-ออก โรงไฟฟ้า</div></div></div><div><div>13. ขั้นตอนการอนุมัติให้รถรับ-ส่งพนักงานของโรงไฟฟ้าเข้าประตูโรงไฟฟ้า</div><div><div>13.1 แผงเหล็กกัน(ขาว-แดง) หรือประตู อยู่ตำแหน่งปิด</div><div>13.2 รปภ. ตรวจสอบบัตรประจำตัวพนักงานโรงไฟฟ้า รปภ. สังเกตว่ามีบุคคลภายนอกประปรายอยู่ในรถหรือไม่ ถ้าไม่มีบุคคลภายนอกประปรายอยู่ในรถ รปภ. ให้พนักงานของโรงไฟฟ้าลงชื่อและเวลาเข้าในแบบ "บันทึกการเข้า-ออก (สำหรับพนักงานโรงไฟฟ้า)" และเปิดประตู/แผงเหล็กกันให้รถเข้าประตูโรงไฟฟ้าได้</div></div></div><div><div>หน้า 11 21</div></div></div>	<div><div>ระเบียบปฏิบัติงาน การควบคุมการเข้า/ออกประตูโรงไฟฟ้า</div><div><div>13.3 ถ้ามีบุคคลภายนอกประปรายอยู่ในรถก็ไม่ไปปฏิบัติแก่บุคคลผู้นั้นเช่นเดียวกับกรณีผู้มาติดต่อ</div><div>หมายเหตุ กรณีเป็นรถตู้ให้รปภ. เปิดประตูด้านข้างเพื่อตรวจสอบทุกครั้ง ที่เข้า-ออก โรงไฟฟ้า</div></div><div><div>14. ขั้นตอนการอนุมัติให้รถรับ-ส่งพนักงานของโรงไฟฟ้าออกประตูโรงไฟฟ้า</div><div><div>14.1 แผงเหล็กกัน(ขาว-แดง) หรือประตู อยู่ตำแหน่งปิด</div><div>14.2 รปภ. สังเกตว่ามีบุคคลภายนอกประปรายอยู่ในรถหรือไม่ ถ้าไม่มีบุคคลภายนอกประปรายอยู่ในรถ รปภ. ให้พนักงานของโรงไฟฟ้าลงชื่อและเวลาออกในแบบ "บันทึกการเข้า-ออก (สำหรับพนักงานโรงไฟฟ้า)" และเปิดประตู/แผงเหล็กกันให้รถออกประตูโรงไฟฟ้าได้ ถ้ามีบุคคลภายนอกประปรายอยู่ในรถก็ไม่ไปปฏิบัติแก่บุคคลผู้นั้นเช่นเดียวกับกรณีผู้มาติดต่อ</div><div>หมายเหตุ กรณีเป็นรถตู้ให้รปภ. เปิดประตูด้านข้างเพื่อตรวจสอบทุกครั้ง ที่เข้า-ออก โรงไฟฟ้า</div></div></div><div><div>15. ขั้นตอนของผู้รับเหมาเดินเข้าประตูโรงไฟฟ้า</div><div><div>15.1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะให้รายชื่อพนักงานผู้รับเหมาทุกคนที่จะเข้าทำงานกับโรงไฟฟ้าไว้กับ รปภ.</div><div>15.2 รปภ. สอบถามว่าต้องการมาพบใคร ด้วยวัตถุประสงค์อะไร นัดไว้ล่วงหน้าหรือไม่</div><div>15.3 รปภ. โทรศัพท์ไปถามผู้ที่ผู้รับเหมาต้องการพบ ถามว่าจะอนุมัติให้เข้าพบหรือไม่ พร้อมกับบอกชื่อสกุลมาบันทึกกัน และวัตถุประสงค์ในการขอเข้าพบ</div><div>15.4 ถ้าไม่อนุญาตให้เข้าพบ หรือผู้ที่ผู้รับเหมาต้องการพบไม่อยู่ ก็ให้รปภ. แจ้งให้ผู้มาติดต่อผู้นั้นทราบ ให้เขากลับไป ห้ามอนุญาตให้เข้าประตูโรงไฟฟ้าโดยเด็ดขาด</div><div>15.5 ถ้าได้รับอนุมัติให้เข้าพบได้ ให้รปภ. ดำเนินการดังนี้</div><div><div>15.5.1 รปภ. ขอบัตรประชาชน(หรือใบขับขี่)จากหัวหน้าผู้รับเหมา</div><div>15.5.2 ให้รปภ. นำบัตรประชาชนไปกรอกรายละเอียดผู้มาติดต่อลงในแบบฟอร์ม " ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกประตูโรงไฟฟ้า" (กรณีที่ผู้มาติดต่อมากันเป็นกลุ่มโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน ก็ให้กรอกแบบฟอร์ม " ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกประตูโรงไฟฟ้า" เพียงใบเดียวก็เพียงพอโดยใช้บัตรประชาชนของตัวแทนกลุ่มเพียงคนเดียวกรอกลงในแบบฟอร์ม)</div><div>15.5.3 รปภ. ขอบัตรประชาชน(หรือใบขับขี่)ของตัวแทนกลุ่มที่ใช้กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม " ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกประตูโรงไฟฟ้า" เก็บไว้เพื่อใช้แลกกับบัตร CONTRACTOR</div></div></div></div><div><div>หน้า 12 21</div></div></div>
<div><div>ระเบียบปฏิบัติงาน การควบคุมการเข้า/ออกประตูโรงไฟฟ้า</div><div><div>15.5.4 รปภ.เก็บบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ของผู้รับเหมาทุกคนที่จะเข้าโรงไฟฟ้า พร้อมกับแลกบัตร CONTRACTOR (คอนแทรคเตอร์) คนต่อคน พร้อมกับบอกให้ติดแสดงไว้บนอกเสื้อ หรือบริเวณที่เห็นเด่นชัด</div><div>15.5.5 รปภ.บอกผู้รับเหมาให้นำ "ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกโรงไฟฟ้า" ไปให้ผู้ที่มีหน้าที่เข้าพบลงเวลาและเซ็นชื่อลงในช่องลายเซ็นผู้ได้รับการติดต่อ อย่าลืมบอกเด็ดขาด</div><div>15.5.6 รปภ.ให้ผู้รับเหมาทุกคนที่จะเข้าโรงไฟฟ้า เซ็นชื่อ และเวลาเข้า ตามแบบ "บันทึกการเข้า-ออก (สำหรับผู้รับเหมา)" ตามเอกสารหมายเลข 7</div><div>15.5.7 รปภ.ให้ผู้รับเหมาเดินเข้าโรงไฟฟ้าได้</div></div><div><div>16. ขั้นตอนของผู้รับเหมาเดินออกประตูโรงไฟฟ้า</div><div><div>16.1 รปภ.ให้ผู้รับเหมาทุกคนที่จะออกประตูโรงไฟฟ้า ลงเวลาออกประตูโรงไฟฟ้าในแบบฟอร์ม "บันทึกการเข้า-ออก (สำหรับผู้รับเหมา)"</div><div>16.2 รปภ.ขอ "ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกโรงไฟฟ้า" คืนจากผู้รับเหมา พร้อมทั้งตรวจว่าผู้ที่มีหน้าที่เข้าพบ (ผู้ได้รับการติดต่อ) ลงเวลาและเซ็นชื่อถูกต้องเรียบร้อยแล้วหรือไม่ " ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกโรงไฟฟ้า" ถ้าผู้อนุมัติ(ผู้ได้รับการติดต่อ) ไม่ได้ลงเวลาและลายเซ็น ก็ให้บุคคลผู้นั้นนำกลับไปที่ผู้อนุมัติ ลงเวลาและเซ็นชื่อให้เรียบร้อยแล้ว</div><div>16.3 รปภ.แลกบัตรประชาชนของผู้รับเหมากับบัตร CONTRACTOR</div><div>16.4 รปภ. ให้ผู้รับเหมาลงเวลาออกและเซ็นชื่อในแบบฟอร์ม "บันทึกการเข้า-ออก (สำหรับผู้รับเหมา)"</div><div>16.5 รปภ.ขอตรวจกันกระป้า, สัมภาระของผู้รับเหมา หากไม่พบสิ่งผิดปกติหรือไม่มีข้อสงสัยใดๆ</div><div>16.6 รปภ. ให้ผู้รับเหมาเดินออกโรงไฟฟ้าได้</div></div></div><div><div>17. ขั้นตอนของผู้รับเหมาขับรถเข้าประตูโรงไฟฟ้า</div><div><div>17.1 เริ่มต้นให้รถจอดอยู่ที่ด้านหน้าแผงเหล็กกัน (ขาว-แดง) หรือประตู ก่อน</div><div>17.2 รปภ. สอบถามว่าต้องการมาพบใคร ด้วยวัตถุประสงค์อะไร นัดไว้ล่วงหน้าหรือไม่</div><div>17.3 รปภ. โทรศัพท์ไปถามผู้ที่ผู้เข้าต้องการพบ ถามว่าจะอนุมัติให้เข้าพบหรือไม่ พร้อมกับบอกชื่อ-นามสกุล มาบันทึกกัน และวัตถุประสงค์ในการขอเข้าพบ</div><div>17.4 ถ้าไม่อนุญาตให้เข้าพบ หรือผู้ที่ผู้เข้าต้องการพบไม่อยู่ ก็ให้รปภ. แจ้งให้ผู้มาติดต่อผู้นั้นทราบ ให้เขากลับไป ห้ามอนุญาตให้เข้าประตูโรงไฟฟ้าโดยเด็ดขาด</div></div></div><div><div>หน้า 13 21</div></div></div>	<div><div>ระเบียบปฏิบัติงาน การควบคุมการเข้า/ออกประตูโรงไฟฟ้า</div><div><div>17.5 ถ้าได้รับอนุมัติให้เข้าพบได้ ให้รปภ. ดำเนินการดังนี้</div><div><div>17.5.1 รปภ. ขอบัตรประชาชน(หรือใบขับขี่)จากหัวหน้าผู้รับเหมา</div><div>17.5.2 ให้รปภ. นำบัตรประชาชนไปกรอกรายละเอียดผู้มาติดต่อลงในแบบฟอร์ม " ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกประตูโรงไฟฟ้า" (กรณีที่ผู้มาติดต่อมากันเป็นกลุ่มโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน ก็ให้กรอกแบบฟอร์ม " ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกประตูโรงไฟฟ้า" เพียงใบเดียวก็เพียงพอโดยใช้บัตรประชาชนของตัวแทนกลุ่มเพียงคนเดียวกรอกลงในแบบฟอร์ม)</div><div>17.5.3 รปภ. ขอบัตรประชาชน(หรือใบขับขี่)ของตัวแทนกลุ่มเก็บไว้เพื่อใช้กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม " ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกประตูโรงไฟฟ้า" ให้เพื่อแลกกับบัตร CONTRACTOR</div><div>17.5.4 รปภ.เก็บบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ของผู้รับเหมาทุกคนที่จะเข้าโรงไฟฟ้า พร้อมกับแลกบัตร CONTRACTOR (คอนแทรคเตอร์) คนต่อคน พร้อมกับบอกให้ติดแสดงไว้บนอกเสื้อ หรือบริเวณที่เห็นเด่นชัด</div><div>17.5.5 รปภ. ให้พนักงานของผู้รับเหมาทุกคนในรถ ลงการเดินชื่อเข้าทำงานในแบบฟอร์ม "บันทึกการเข้า-ออก (สำหรับผู้รับเหมา)"</div><div>17.5.6 รปภ. จดรายละเอียด ชื่อผู้มาติดต่อ ทะเบียนรถ ประเภทของรถ ชื่อผู้ที่ได้รับการติดต่อ วัตถุประสงค์ในการเข้าพบ ที่จอดรถ และ เวลาเข้า ลงในแบบฟอร์ม "บันทึกยานพาหนะเข้า-ออกโรงไฟฟ้า" ดำเนินการจดรายละเอียด หรือติดขางทางจราจรจะได้ติดตามได้</div><div>17.5.7 รปภ. ให้มีผู้อนุมัติให้รถ(ยานพาหนะ)เข้าโรงไฟฟ้าแก่คนขับ</div><div>17.5.8 รปภ. บอกคนขับให้วางบัตรอนุมัติให้รถเข้า(ยานพาหนะ)เข้าโรงไฟฟ้าไว้ที่กระจกหน้ารถ</div><div>17.5.9 รปภ. ส่งแบบฟอร์ม " ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกประตูโรงไฟฟ้า" ให้กับผู้รับเหมาเซ็นชื่อ</div><div>17.5.10 รปภ.บอกผู้มาติดต่อให้นำ "ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกโรงไฟฟ้า" ไปให้ผู้ที่มีหน้าที่เข้าพบลงเวลาและเซ็นชื่อลงในช่องลายเซ็นผู้ได้รับการติดต่อ อย่าลืมบอกเด็ดขาด</div><div>17.5.11 รปภ. ขออนุญาตตรวจสอบได้ทั้งวงรถ ลกรถรถรถทุกคัน ตรวจสอบสิ้นชักภายในรถ (หรือตรวจสอบได้เบาะรถจักรยานยนต์) และขอให้ผู้รับเหมาเปิดกระโปรงท้ายรถเพื่อการตรวจสอบด้วย และใช้กระบอกส่งเสียงได้เพื่อตรวจสอบว่ารถจอดอยู่ตรงที่</div><div>17.6 รปภ.ให้ผู้รับเหมาขับรถเข้าโรงไฟฟ้าได้</div><div>หมายเหตุ กรณีเป็นรถตู้ให้รปภ. เปิดประตูด้านข้างเพื่อตรวจสอบทุกครั้ง ที่เข้า-ออก โรงไฟฟ้า</div></div></div><div><div>หน้า 14 21</div></div></div>

18. ขั้นตอนของผู้รับเหมาเข้าออกประตูโรงไฟฟ้า

- 18.1 แต่งเหล็กกัน(ขาว-แดง) หรือประตู อยู่ใกล้เคม้งบิต
- 18.2 ปรก.ให้ผู้รับเหมาทุกคนที่จะออกประตูโรงไฟฟ้า เชื้อเชื้อ และลงเวลาออกประตูโรงไฟฟ้า
- 18.3 ปรก.แลกบัตรประชาชนผู้รับเหมากับบัตร CONTRACTOR
- 18.4 ปรก.ขอ "ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกประตูโรงไฟฟ้า" คืนจากผู้รับเหมาพร้อมตรวจว่าผู้อนุมัติให้เข้าพบลงเวลาและเซ็นชื่อถูกต้องเรียบร้อยแล้วหรือไม่ "ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกโรงไฟฟ้า" ถ้าผู้อนุมัติ(ผู้ได้รับการติดต่อ) ไม่ได้ลงเวลาและลายเซ็น ก็ให้บุคคลผู้นั้นนำกลับไปให้ผู้อนุมัติ ลงเวลาและเซ็นชื่อให้เรียบร้อยแล้ว (ในขณะที่เดียวกันก็ให้ปรก., โทรศัพท์แจ้งให้ผู้อนุมัติให้เข้าพบนั้นทราบด้วย) บอกให้ลงเวลาและเซ็นชื่อ) "ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกโรงไฟฟ้า"นั้น ถ้าผู้อนุมัติให้เข้าพบลงเวลาและเซ็นชื่อถูกต้องแล้ว
- 18.5 ปรก.ขออนุญาตตรวจสอบได้ที่จอดรถ ลดกระจุกรถทุกคัน ตรวจสอบลิ้นชักภายในรถ (เพื่อตรวจสอบได้ใบระจกรักษยานยนต์) และขอให้ผู้รับเหมาเปิดกระโปรงท้ายรถเพื่อการตรวจสอบด้วยถ้าไม่พบของต้องสงสัยก็ให้ปิดอย่างนุ่มนวล
- 18.6 ถ้าพบสิ่งของต้องสงสัยก็ให้สอบถามคนขับว่ามี "ใบอนุญาตนำสิ่งของเข้า-ออกโรงไฟฟ้า" หรือไม่
- 18.7 ถ้าไม่มีก็ให้ปรก.แนะนำให้บุคคลนั้นกลับไปให้ผู้อนุมัติให้เข้าพบ(ผู้ได้รับการติดต่อ)ออก "ใบอนุญาตนำสิ่งของเข้า-ออกโรงไฟฟ้า" ให้ (ในขณะที่เดียวกันก็ให้ปรก., โทรศัพท์แจ้งให้ผู้อนุมัติให้เข้าพบนั้นทราบด้วย) "ใบอนุญาตนำสิ่งของเข้า-ออกโรงไฟฟ้า" นั้นถ้าได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนแล้ว มีลายเซ็นผู้อนุมัตินำของออกแล้ว
- 18.8 ถ้าปรก.ไม่มีข้อสงสัยอะไรอีก ก็ให้ปรก. เก็บคั่นฉบับ "ใบอนุญาตนำสิ่งของเข้า-ออกโรงไฟฟ้า" ไว้และส่งสำเนาให้ผู้รับผิดชอบเก็บไว้
- 18.9 ปรก.ขอบัตรอนุมัติให้รด (ขานหาหนะ) เข้าโรงไฟฟ้าถึงจากคนขับ
- 18.10 ปรก.คืนบัตรประชาชนให้แต่ผู้เป็นเจ้าของแลกคืนบัตร "ผู้รับเหมา" ให้ถูกต้อง
- 18.11 ปรก.เซ็นชื่อและลงเวลาที่รถออกออกโรงไฟฟ้า ลงในแบบฟอร์ม "ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกโรงไฟฟ้า" และ "บันทึกขานหาหนะเข้า-ออกโรงไฟฟ้า" ให้ถูกต้อง
- 18.12 ปรก.เปิดประตูเหล็กกัน(ขาว-แดง) ให้รถออกประตูโรงไฟฟ้าได้
หมายเหตุ กรณีเป็นรถตู้ให้ปรก., เปิดประตูด้านข้างเพื่อตรวจสอบทุกครั้ง ที่เข้า-ออก โรงไฟฟ้า

19. ขั้นตอนการอนุญาตนำสิ่งของเข้าโรงไฟฟ้า

- 19.1 พนักงานโรงไฟฟ้า, ผู้มาติดต่อ (ผู้รับเหมาปฏิบัติตามข้อ 19.2)
 - 19.1.1 พนักงานโรงไฟฟ้า, ผู้มาติดต่อ (ผู้ขออนุญาต) ติดต่อขอแบบฟอร์ม "ใบอนุญาตนำสิ่งของเข้า-ออกโรงไฟฟ้า"ปรก.แนะนำผู้ที่เข้าโรงไฟฟ้าทุกคนให้ทำใบนำสิ่งของเข้าโรงไฟฟ้าทุกครั้ง ที่ตรวจพบว่าผู้ที่เข้าโรงไฟฟ้าจะนำสิ่งของเข้ามาในโรงไฟฟ้า
 - 19.1.2 ผู้ขออนุญาตกรอรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แล้วยื่นให้ปรก.ตรวจสอบ
 - 19.1.3 ปรก.ตรวจสอบว่าสิ่งของของผู้ขออนุญาตนำเข้มานั้น ตรงกับที่กรอกไว้ในแบบฟอร์มหรือไม่
 - 19.1.4 ปรก.ตรวจสอบแล้วพบว่าสิ่งของที่นำเข้าไปตรงกับที่กรอกไว้ในแบบฟอร์ม ปรก.ให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้อง
 - 19.1.5 ปรก.ตรวจสอบแล้วถูกต้อง ถ่ายรูปสิ่งของเก็บไว้สำหรับเปรียบเทียบ กรณีที่สิ่งของนำสิ่งของออก
 - 19.1.6 ปรก.ลงเวลา วันที่ และเซ็นชื่อลงในแบบฟอร์ม
 - 19.1.7 ปรก.เก็บคั่นฉบับแบบฟอร์มไว้ แล้วยื่นสำเนาแบบฟอร์มให้ผู้ขออนุญาต ปรก.บอกให้ผู้ขออนุญาตเก็บรักษาสำเนาแบบฟอร์มให้ดีเพื่อใช้แสดงตอนนำสิ่งของดังกล่าวออกจากโรงไฟฟ้า และต้องให้พนักงานโรงไฟฟ้าเซ็นชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
 - 19.1.8 ปรก.อนุญาตให้นำสิ่งของเข้าโรงไฟฟ้าได้
- 19.2 ผู้รับเหมา
 - 19.2.1 ให้ผู้รับเหมาส่งรายการของที่ต้องนำมาเข้าปฏิบัติงานภายในโรงไฟฟ้า ให้กับหัวหน้างานของโรงไฟฟ้ารับทราบล่วงหน้า โดยใช้แบบฟอร์ม "รายการวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่นำมาใช้งานในพื้นที่โรงไฟฟ้า"
 - 19.2.2 หัวหน้างานของโรงไฟฟ้าตรวจสอบรายการของผู้รับเหมาแสดงความจำนงค์นำเข้ามาใช้ปฏิบัติงานภายในโรงไฟฟ้า
 - 19.2.3 เมื่อผู้รับเหมาถึงที่โรงไฟฟ้าแล้ว ให้หัวหน้างานของโรงไฟฟ้าทำการตรวจสอบสิ่งของที่จะเข้าภายในโรงไฟฟ้า ว่ารายการถูกต้องตามที่แจ้งไว้ล่วงหน้า และเป็นของที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานนั้นจริง ไม่เกินขนาดที่ได้ตรวจสอบแล้วในแบบฟอร์ม "รายการวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่นำมาใช้งานในพื้นที่โรงไฟฟ้า"
 - 19.2.4 ผู้รับเหมา (ผู้ขออนุญาต) ติดต่อขอแบบฟอร์ม "ใบอนุญาตนำสิ่งของเข้า-ออกโรงไฟฟ้า"

20. ขั้นตอนการอนุญาตนำสิ่งของออกจากโรงไฟฟ้า

- 19.2.5 ผู้ขออนุญาตกรอรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน โดยใช้แบบฟอร์ม "รายการวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่นำมาใช้งานในพื้นที่โรงไฟฟ้า" เป็นเอกสารแบบ แล้วยื่นให้ปรก. ตรวจสอบ
 - 19.2.6 ปรก.ตรวจสอบว่าสิ่งของของผู้ขออนุญาตนำเข้มานั้น ตรงกับที่กรอกไว้ในแบบฟอร์มหรือไม่
 - 19.2.7 ปรก.ตรวจสอบแล้วพบว่าสิ่งของที่นำเข้าไปตรงกับที่กรอกไว้ในแบบฟอร์ม ปรก.ให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้อง
 - 19.2.8 ปรก.ตรวจสอบแล้วถูกต้อง ถ่ายรูปสิ่งของเก็บไว้สำหรับเปรียบเทียบ กรณีที่สิ่งของนำสิ่งของออก
 - 19.2.9 ปรก.ลงเวลา วันที่ และเซ็นชื่อลงในแบบฟอร์ม
 - 19.2.10 ปรก.เก็บคั่นฉบับแบบฟอร์มไว้ แล้วยื่นสำเนาแบบฟอร์มให้ผู้ขออนุญาต ปรก.บอกให้ผู้ขออนุญาตเก็บรักษาสำเนาแบบฟอร์มให้ดี เพื่อใช้แสดงตอนนำสิ่งของดังกล่าวออกจากโรงไฟฟ้า และต้องให้พนักงานโรงไฟฟ้าเซ็นชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
 - 19.2.11 ปรก.อนุญาตให้นำสิ่งของเข้าโรงไฟฟ้าได้
20. ขั้นตอนการอนุญาตนำสิ่งของออกจากโรงไฟฟ้า
- 20.1 ผู้ขออนุญาตนำสิ่งของออกโรงไฟฟ้า ยื่นแบบฟอร์ม "ใบอนุญาตนำสิ่งของเข้า-ออกโรงไฟฟ้า" ให้ปรก., ที่ป้อมยาม
 - 20.2 ปรก.ตรวจความถูกต้องของแบบฟอร์ม "ใบอนุญาตนำสิ่งของเข้า-ออกโรงไฟฟ้า"
 - 20.3 ในกรณีนำสิ่งของออกจากโรงไฟฟ้านี้ เฉพาะพนักงานโรงไฟฟ้าเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการเป็นผู้ขออนุญาต
- กรณีที่พนักงานโรงไฟฟ้ามีความจำเป็นที่จะต้องนำวัสดุออกจากโรงไฟฟ้า เพื่อไปใช้ในการซ่อมหรือให้บริการหน่วยงานของลูกจ้าง สามารถใช้แบบฟอร์ม "ใบอนุญาตนำสิ่งของเข้า-ออกโรงไฟฟ้า (ชั่วคราว)" ตามเอกสารหมายเลข 8
 - 20.4 ผู้อำนาจเซ็นอนุมัตินำของออก ได้แก่ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า ผู้จัดการเดินเครื่อง และผู้จัดการบำรุงรักษา กรณีผู้จัดการโรงไฟฟ้า ผู้จัดการเดินเครื่อง และผู้จัดการบำรุงรักษาไม่อยู่ หรือกรณีนอกเวลาทำการปกติ ให้หัวหน้ากะ (Shift Leader) เป็นผู้ที่มีอำนาจเซ็นอนุมัตินำของออกเฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น
 - 20.5 ปรก.ต้องตรวจสอบลายเซ็นของผู้อนุมัติให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนลายเซ็นที่ให้ออก ถ้ายังขาดลายเซ็นผู้อนุมัติให้นำออกได้ไม่ตรงกับลายเซ็นตัวอย่าง ก็ให้ระงับการนำของออกไว้ก่อนแล้วรีบติดต่อกับผู้อนุมัติให้นำออก กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้อนุมัติให้นำออกได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือหัวหน้ากะ (Shift Leader) ตามลำดับ

21. ขั้นตอนการอนุมัติให้ผู้มาติดต่อเดินเข้าเขตหวงห้าม (Restricted Area)

- 20.6 ปรก.ตรวจนับความถูกต้องระหว่างเอกสารกันของจริง
 - 20.7 ปรก.ตรวจสอบแล้วพบว่าสิ่งของที่นำเข้าไปตรงกับที่กรอกไว้ในแบบฟอร์ม ปรก.โทรสอบถามผู้อนุมัติ และให้ผู้ขออนุญาตนำแบบฟอร์มไปให้ผู้อนุมัติแก้ไขให้ถูกต้อง
 - 20.8 ปรก.ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 - 20.9 ปรก.ลงเวลา วันที่ และเซ็นชื่อลงในแบบฟอร์ม ปรก.นำแบบฟอร์มคั่นฉบับส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 - 20.10 ปรก.เก็บคั่นฉบับแบบฟอร์มไว้ แล้วยื่นสำเนาแบบฟอร์มให้ผู้ขออนุญาต
 - 20.11 ปรก.อนุญาตให้นำสิ่งของออกโรงไฟฟ้าได้
 - 20.12 เวลาทำการในการนำของออก คือ 08.00 น. ถึง 17.00 น.
 - 20.13 นอกเวลาทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (กรณีของออกเร่งด่วน) ให้ หัวหน้ากะ (Shift Leader) เป็นผู้ที่มีอำนาจเซ็นอนุมัตินำของออก
21. ขั้นตอนการอนุมัติให้ผู้มาติดต่อเดินเข้าเขตหวงห้าม (Restricted Area)
- 21.1 ปรก. ตรวจว่าผู้มาติดต่อ/VISITOR คัดบัตรผู้มาติดต่อที่กระเป๋าสื่อ, สวมหมวกแข็ง(นิรภัย), แวนดาเซฟตี้ และตรวจสอบแท็กที่ผู้มาติดต่อสวม ให้เข้าได้เฉพาะรองแท็กเซฟตี้, รองแท็กหุ้มส้นหรือรองแท็กหุ้มข้อเท่านั้น
 - 21.2 ปรก.ให้ผู้มาติดต่อลงข้อมูลและเซ็นชื่อในแบบฟอร์ม "บันทึกการเข้า-ออกเขตหวงห้าม สำหรับผู้มาติดต่อ" ตามเอกสาร หมายเลข 9
 - 21.3 ปรก. ต้องรอนำนั้จามีพนักงานของโรงไฟฟ้า รวมถึงผู้ช่วยช่างที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานของโรงไฟฟ้า เป็นผู้นำหรือพาผู้มาติดต่อ/VISITOR เข้าไปภายในเขตหวงห้าม แล้วคอยยืนยอมให้ผู้มาติดต่อ/VISITORเข้าไปภายในเขตหวงห้ามพร้อมกับผู้นำฯ ย่ออนุญาตให้ผู้มาติดต่อ/VISITOR ผ่านเข้าไปภายในเขตหวงห้ามโดยลำพัง
22. ขั้นตอนการอนุมัติให้ผู้มาติดต่อเดินออกนอกเขตหวงห้าม (Restricted Area)
- 22.1 เมื่อผู้นำพาผู้มาติดต่อ/VISITOR กลับมายังบริเวณทางเข้าเขตหวงห้าม ปรก. ให้ผู้มาติดต่อ/VISITOR ลงเวลาออกและเซ็นชื่อในแบบฟอร์ม บันทึกการเข้า-ออกเขตหวงห้ามฯ สหรัับผู้มาติดต่อ
 - 22.2 ปรก. อนุญาตให้ผู้มาติดต่อ/VISITOR เดินออกไปได้

ระเบียบปฏิบัติงาน การควบคุมการเข้า/ออกประตูโรงไฟฟ้า

23. ขั้นตอนการอนุมัติให้ผู้รับเหมา (CONTRACTOR) เดินทางเข้าเขตหวงห้าม (Restricted Area)
- 23.1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะให้ความช่วยเหลือให้ผู้รับเหมาทุกคนที่ผ่านการอบรมทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและต้องเข้าไปทำงานภายในเขตหวงห้ามไว้ที่ รปภ.ที่ประจำอยู่บริเวณทางเข้าเขตหวงห้าม
- 23.2 รปภ. ตรวจสอบผู้รับเหมา (CONTRACTOR) คัดบัตร ผู้รับเหมาที่กระเป๋ามีเอกสารแสดงบัตรในที่ที่เห็นชัดเจน, สวมหมวกแข็ง(นิรภัย), แว่นตาเซฟตี้ และรองเท้าเซฟตี้
- 23.3 รปภ. ให้ผู้รับเหมา (CONTRACTOR) ลงข้อมูลและเซ็นชื่อในแบบฟอร์ม "บันทึกการเข้า-ออกเขตหวงห้าม"
- 23.4 ทำ สำเนาผู้รับเหมา (CONTRACTOR) " ตามเอกสาร หมายเลข 10
- 23.5 รปภ. ต้องรอนับจำนวนว่ามีหัวหน้างานหรือเจ้าของงานซึ่งเป็นพนักงานของโรงไฟฟ้า รวมถึงผู้ช่วยช่างที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานของโรงไฟฟ้าเป็นผู้นำหรือพา ผู้รับเหมา (CONTRACTOR) ไปยังพื้นที่ทำงานภายในบริเวณเขตหวงห้าม แล้วค่อยยินยอมให้ผู้รับเหมา (CONTRACTOR) เข้าไปภายในเขตหวงห้ามพร้อมกับหัวหน้างานฯ อย่างอนุญาตให้ผู้รับเหมา (CONTRACTOR) ผ่านเข้าไปภายในเขตหวงห้ามโดยปราศจากหัวหน้างานฯ
24. ขั้นตอนการอนุมัติให้ผู้รับเหมา (CONTRACTOR) เดินทางออกจากเขตหวงห้าม (Restricted Area)
- 24.1 เมื่อหัวหน้างานฯพาผู้รับเหมา (CONTRACTOR) กลับมายังบริเวณทางเข้าเขตหวงห้าม รปภ. ให้ผู้รับเหมา (CONTRACTOR) ลงเวลาและเซ็นชื่อในแบบฟอร์ม บันทึกการเข้า-ออกเขตหวงห้าม สำหรับผู้รับเหมา CONTRACTOR)
- 24.2 รปภ. อนุญาตให้ผู้รับเหมา (CONTRACTOR) เดินทางออกไปได้
25. ขั้นตอนการนำยานพาหนะเข้าเขตหวงห้าม (Restricted Area)
- 25.1 อนุญาตให้นำรถทุกชนิดเข้าเขตหวงห้าม ยกเว้น กรณีดังนี้
- 25.2 รถขนส่งสารเคมี ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตจากหัวหน้างาน
- 25.3 รถขนส่งและสิ่งปฏิกูล ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
- 25.4 รถขนส่งอุปกรณ์หรือเครื่องมือของผู้รับเหมา ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้างาน ซึ่งเป็นพนักงานของโรงไฟฟ้า
- 25.5 นอกเหนือจากข้างต้น ต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการ โรงไฟฟ้า เท่านั้น

หน้า 19 21

ระเบียบปฏิบัติงาน การควบคุมการเข้า/ออกประตูโรงไฟฟ้า

26. สิ่งที่ รปภ. ต้องรู้ และปฏิบัติ
- 26.1 ต้องรู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือนี้ให้ได้
- 26.2 ต้องรู้เวลาเปลี่ยนกะทำงานของแต่ละกะ
- 26.3 ต้องรู้และจำรายละเอียดของพื้นที่อันตรายของออกได้ มีลายเส้นด้วยวงไว้ให้เปรียบเทียบ
- 26.4 ต้องปฏิบัติตามคู่มือนี้โดยไม่มีข้อยกเว้น
- 26.5 ต้องสุภาพกับทุกคน
- 26.6 ต้องมีรปภ.อย่างน้อย 1 คนอยู่บริเวณหน้าป้อมยามตลอดเวลา และ 1 คนอยู่ด้านหน้าของสถานที่ที่โรงไฟฟ้ากำหนดเป็นเขตหวงห้าม (Restricted Area)
- 26.7 ต้องเรียนรู้วิธีใช้ถังดับเพลิง และรู้ตำแหน่งที่ตั้งของถังดับเพลิง
- 26.8 เขียนรายงานลงในสมุดบันทึกประจำวันครบถ้วนเป็นจริง
- 26.9 เขียนบรรยายเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นทุกเหตุการณ์ ห้ามตกแต่งเป็นอันขาด
- 26.10 ผู้รับเหมาที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย รองเท้านิรภัย ห้ามเข้าโรงไฟฟ้าโดยเด็ดขาด
- 26.11 รปภ. จะออกนอกโรงไฟฟ้าในเวลาทำงานจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อขออนุญาตก่อนทุกครั้ง
- 26.12 หากมีข้อสงสัยหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ รปภ. ให้สอบถามหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทันที
27. การเดินตรวจตราตามจุดต่างๆภายในโรงไฟฟ้า
- 27.1 รปภ. นิมนต์ที่เดินตรวจตราตามจุดต่างๆภายในโรงไฟฟ้า
- 27.2 ขณะเดินตรวจตราอยู่นั้น รปภ.จะต้องสังเกตสิ่งผิดปกติต่างๆ โดยรอบทั้งนี้หากพบสิ่งผิดปกติใดๆให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือพนักงานที่ทำงานอยู่ในบริเวณนั้นๆทันที
- 27.3 กำหนดการตรวจตราของรปภ. ให้ดูรายละเอียดในเอกสารแสดงจุดตรวจและเวลาในการเดินตรวจตราภายในโรงไฟฟ้า

หน้า 20 21

ระเบียบปฏิบัติงาน การควบคุมการเข้า/ออกประตูโรงไฟฟ้า

28. ตัวอย่างแบบฟอร์ม
- 28.1 ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกประตูโรงไฟฟ้า
- 28.2 บันทึกการเข้า-ออก (สำหรับผู้มาติดต่อ)
- 28.3 บันทึกยานพาหนะเข้า-ออกโรงไฟฟ้า (สำหรับผู้มาติดต่อ)
- 28.4 บัตรอนุมัติให้รถ (ยานพาหนะ) เข้าโรงไฟฟ้า
- 28.5 ใบอนุญาตนำสิ่งของเข้า-ออกโรงไฟฟ้า
- 28.6 บันทึกการเข้า-ออก (สำหรับพนักงานโรงไฟฟ้า)
- 28.7 บันทึกการเข้า-ออก (สำหรับพนักงานในกลุ่มบริษัทกฟผ.)
- 28.8 บันทึกการเข้า-ออก (สำหรับผู้รับเหมา)
- 28.9 ใบรายการนำอุปกรณ์ เครื่องมือออกไปทำงานนอกโรงไฟฟ้า (ชั่วคราว)
- 28.10 บันทึกการเข้า-ออกเขตหวงห้าม (สำหรับผู้มาติดต่อ)
- 28.11 บันทึกการเข้า-ออกเขตหวงห้าม (สำหรับผู้รับเหมา)
- 28.12 บันทึกการรับพัสดุจากไปรษณีย์/บริษัทขนส่งเอกชน

หน้า 21 21

GULF VISITOR / VEHICLE GATE PASS		หมายเลขบัตรผู้มาติดต่อ VISITOR CARD NO.
ชื่อ - สกุล Name - Surname	วันที่เข้า Date In	
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ / ใบอนุญาตขับรถเลขที่ Identification No / Driving License No	ทะเบียนยานพาหนะ Vehicle Reg. station	
ชื่อบริษัทผู้มาติดต่อ Company's Name		
วัตถุประสงค์การติดต่อ Objective		
ผู้รับการติดต่อ / สถานที่ To Meet Location	แผนก Section	
เวลาเข้า (Time In) _____ เวลาออก (Time Out) _____		
ผู้มาติดต่อ Visitor's Signature	พนักงานรักษาความปลอดภัย Security Guard's Signature	ผู้อนุญาตให้เข้าพบ Authorized Person

GULF VISITOR / VEHICLE GATE PASS		หมายเลขบัตรผู้มาติดต่อ VISITOR CARD NO.
ชื่อ - สกุล Name - Surname	วันที่เข้า Date In	
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ / ใบอนุญาตขับรถเลขที่ Identification No / Driving License No	ทะเบียนยานพาหนะ Vehicle Reg. station	
ชื่อบริษัทผู้มาติดต่อ Company's Name		
วัตถุประสงค์การติดต่อ Objective		
ผู้รับการติดต่อ / สถานที่ To Meet Location	แผนก Section	
เวลาเข้า (Time In) _____ เวลาออก (Time Out) _____		
ผู้มาติดต่อ Visitor's Signature	พนักงานรักษาความปลอดภัย Security Guard's Signature	ผู้อนุญาตให้เข้าพบ Authorized Person

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]

รายการวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่นำมาใช้งานในพื้นที่โรงไฟฟ้า

(Request form for material, tools and equipments enter power plant area)

ผู้ขอนำเข้า: _____ วันที่: _____

(Requester) (Date)

ตรวจสอบโดยหัวหน้างาน (ลงชื่อ): _____

(Inspected by Work Supervisor)

#	รายการ (Item)	จำนวน (Amount)	ตรวจสอบก่อนเข้าโรงไฟฟ้า (Inspected)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Other Comments: _____



แบบฟอร์มตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่จะนำมาใช้งานจริง (ไม่ประกอบการรวม PTW)
(Contractor material, tools and equipments daily inspection form for PTW)

ผู้ขอใช้งาน (ผู้รับเหมา): _____ หมายเลขใบอนุญาตทำงาน
(Requester, contractor) (PTW No.)

ตรวจสอบโดยผู้ควบคุมพื้นที่ (ลงชื่อ): _____
(Inspected by Gulf Work Supervisor)

#	รายการ (Item)	วันที่		วันที่		วันที่		วันที่		วันที่	
		รวม	ปกติ	รวม	ปกติ	รวม	ปกติ	รวม	ปกติ	รวม	ปกติ
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Other comment: _____

ภาคผนวก ข-17

รายงานบันทึกปริมาณรถยนต์ที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายงานผลการบันทึกปริมาณรถเข้า - ออก
โรงไฟฟ้าวังคาฉิม บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด

เดือน กุมภาพันธ์ ๖๗

วัน/เดือน/ปี	ประเภทยานพาหนะที่เข้าออกพื้นที่โรงไฟฟ้า						
	18 ล้อ	10 ล้อ	6 ล้อ	รถตู้	รถกระบะ	รถเก๋ง	รวม
01-02-67	-	-	-	4	9	11	24
02-02-67	-	-	1	4	7	12	24
03-02-67	-	-	-	4	9	10	23
04-02-67	-	-	1	4	6	11	22
05-02-67	-	-	1	4	9	11	25
06-02-67	-	-	-	2	3	-	5
07-02-67	-	-	-	2	2	1	5
08-02-67	-	-	-	4	11	12	27
09-02-67	-	-	1	4	4	8	17
10-02-67	-	-	-	5	7	14	26
11-02-67	-	-	-	4	12	13	29
12-02-67	-	-	1	4	10	13	28
13-02-67	-	-	-	2	1	1	4
14-02-67	-	-	-	2	2	1	5
15-02-67	-	-	-	4	10	13	27
16-02-67	-	-	1	4	12	13	30
17-02-67	-	-	-	4	1	12	23
18-02-67	-	-	-	4	9	12	25
19-02-67	-	-	1	4	9	7	21
20-02-67	-	-	-	2	1	-	3
21-02-67	-	-	-	2	-	-	2
22-02-67	-	-	-	2	3	-	5
23-02-67	-	-	1	4	6	11	22
24-02-67	-	-	-	4	9	8	21
25-02-67	-	-	-	4	7	9	20
26-02-67	-	-	1	4	8	6	19
27-02-67	-	-	-	2	2	2	6
28-02-67	-	-	-	2	7	10	19
29-02-67	-	-	-	2	7	8	17
30-02-67	-	-	1	4	6	12	23
31-02-67	-	-	-	4	6	12	22
รวมทั้งหมด	-	-	10	105	201	253	569

รายงานผลการบันทึกปริมาณรถเข้า - ออก
โรงไฟฟ้าวังคาฉิม บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด

เดือน มีนาคม ๖๗

วัน/เดือน/ปี	ประเภทยานพาหนะที่เข้าออกพื้นที่โรงไฟฟ้า						
	18 ล้อ	10 ล้อ	6 ล้อ	รถตู้	รถกระบะ	รถเก๋ง	รวม
01-03-67	-	-	-	5	8	11	24
02-03-67	-	-	1	4	6	-	11
03-03-67	-	-	-	2	3	1	6
04-03-67	-	-	-	2	1	3	6
05-03-67	-	-	-	5	10	10	25
06-03-67	-	-	1	4	11	11	27
07-03-67	-	-	-	5	12	17	34
08-03-67	-	-	1	4	10	9	24
09-03-67	-	-	1	4	10	10	25
10-03-67	-	-	-	2	1	-	3
11-03-67	-	-	-	2	1	-	3
12-03-67	-	-	-	2	1	-	3
13-03-67	-	-	2	4	8	8	22
14-03-67	-	-	-	4	7	11	22
15-03-67	-	-	-	4	9	8	21
16-03-67	-	-	2	5	5	11	23
17-03-67	-	-	-	2	2	-	4
18-03-67	-	-	-	2	-	-	2
19-03-67	-	-	-	4	10	9	23
20-03-67	-	-	1	4	10	11	26
21-03-67	-	-	-	5	7	13	25
22-03-67	-	-	1	4	9	8	22
23-03-67	-	-	1	4	11	9	25
24-03-67	-	-	-	2	1	-	3
25-03-67	-	-	-	2	3	1	6
26-03-67	-	-	-	5	13	12	30
27-03-67	-	-	1	5	9	11	26
28-03-67	-	-	-	4	3	14	21
29-03-67	-	-	-	4	8	12	24
30-03-67	-	-	1	4	5	9	19
31-03-67	-	-	-	2	-	-	2
รวมทั้งหมด	-	-	13	111	194	219	537

รายงานผลการบันทึกปริมาณรถเข้า - ออก
โรงไฟฟ้าวังคาฉิม บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด

เดือน กุมภาพันธ์ ๖๗

วัน/เดือน/ปี	ประเภทยานพาหนะที่เข้าออกพื้นที่โรงไฟฟ้า						
	18 ล้อ	10 ล้อ	6 ล้อ	รถตู้	รถกระบะ	รถเก๋ง	รวม
01-02-67	-	-	-	2	1	-	3
02-02-67	-	-	-	5	4	10	22
03-02-67	-	-	1	4	10	9	24
04-02-67	-	-	-	5	7	12	24
05-02-67	-	-	-	4	5	4	13
06-02-67	-	-	1	4	9	7	21
07-02-67	-	-	-	2	1	1	4
08-02-67	-	-	-	2	1	-	3
09-02-67	-	-	-	4	10	9	23
10-02-67	-	-	1	4	9	18	32
11-02-67	-	-	-	5	10	11	26
12-02-67	-	-	-	5	6	13	24
13-02-67	-	-	1	5	9	8	23
14-02-67	-	-	-	2	2	1	5
15-02-67	-	-	-	5	3	1	9
16-02-67	-	-	-	4	10	11	25
17-02-67	-	-	1	4	7	9	21
18-02-67	-	-	-	6	10	11	27
19-02-67	-	-	1	4	8	8	21
20-02-67	-	-	1	3	4	-	8
21-02-67	-	-	-	2	1	-	3
22-02-67	-	-	-	2	1	-	3
23-02-67	-	-	-	5	6	11	22
24-02-67	-	-	2	6	9	12	29
25-02-67	-	-	-	7	9	10	26
26-02-67	-	-	-	5	10	8	23
27-02-67	-	-	1	4	11	10	26
28-02-67	-	-	-	2	1	1	4
29-02-67	-	-	-	2	-	-	2
30-02-67	-	2	-	5	12	14	33
รวมทั้งหมด	-	2	10	117	189	209	527

รายงานผลการบันทึกปริมาณรถเข้า - ออก
โรงไฟฟ้าวังคาฉิม บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด

เดือน มีนาคม ๖๗

วัน/เดือน/ปี	ประเภทยานพาหนะที่เข้าออกพื้นที่โรงไฟฟ้า						
	18 ล้อ	10 ล้อ	6 ล้อ	รถตู้	รถกระบะ	รถเก๋ง	รวม
01-03-67	-	-	2	6	5	12	25
02-03-67	-	-	-	4	4	10	23
03-03-67	-	1	1	4	9	13	28
04-03-67	-	-	1	2	10	10	23
05-03-67	-	-	-	2	3	-	5
06-03-67	-	-	-	2	1	-	3
07-03-67	-	-	-	4	9	10	23
08-03-67	-	-	1	4	5	12	22
09-03-67	-	-	-	4	11	13	28
10-03-67	-	-	-	4	8	7	19
11-03-67	-	-	1	4	13	12	30
12-03-67	-	-	-	2	1	1	4
13-03-67	-	-	-	2	6	6	14
14-03-67	-	-	-	2	1	-	3
15-03-67	-	-	1	5	9	12	27
16-03-67	-	-	1	4	7	12	24
17-03-67	-	-	-	4	8	8	20
18-03-67	-	-	-	4	9	11	24
19-03-67	-	-	1	2	1	-	4
20-03-67	-	-	-	2	2	4	8
21-03-67	-	1	1	4	9	9	24
22-03-67	-	1	1	4	8	8	22
23-03-67	-	-	-	2	3	-	5
24-03-67	-	-	-	6	4	10	20
25-03-67	-	1	1	2	10	11	25
26-03-67	-	-	-	2	4	3	9
27-03-67	-	-	-	2	3	3	8
28-03-67	-	-	-	5	8	10	23
29-03-67	-	-	1	5	10	11	27
30-03-67	-	-	-	4	7	6	17
31-03-67	-	-	-	4	9	7	20
รวมทั้งหมด	-	4	13	111	204	230	562

รายงานผลการบันทึกปริมาณรถเข้า - ออก
โรงไฟฟ้าวังตาฉิน บริษัท กัลฟ์ วัตต์ จำกัด

เดือน กุมภาพันธ์ 2564

วัน/เดือน/ปี	ประเภทยานพาหนะที่เข้าออกพื้นที่โรงไฟฟ้า						
	18 ล้อ	10 ล้อ	6 ล้อ	รถตู้	รถกระบะ	รถนั่ง	รวม
01-11-64	-	-	1	4	11	8	24
02-11-64	-	-	-	2	1	-	3
03-11-64	-	-	-	2	1	-	3
04-11-64	-	-	-	4	9	15	28
05-11-64	-	-	2	4	11	11	28
06-11-64	-	-	-	4	12	10	26
07-11-64	-	-	-	5	10	11	26
08-11-64	-	-	1	4	9	9	23
09-11-64	-	-	-	2	3	-	5
10-11-64	-	-	-	4	-	-	4
11-11-64	-	-	-	5	9	13	27
12-11-64	-	-	-	4	10	11	25
13-11-64	-	-	-	4	11	11	26
14-11-64	-	-	-	4	4	14	22
15-11-64	-	-	1	3	7	8	19
16-11-64	-	-	-	2	2	3	7
17-11-64	-	-	-	2	3	8	13
18-11-64	-	-	-	4	7	14	25
19-11-64	-	-	1	7	3	10	21
20-11-64	-	-	-	4	7	12	23
21-11-64	-	-	-	5	5	10	20
22-11-64	-	-	1	4	7	7	19
23-11-64	-	-	-	2	2	3	7
24-11-64	-	-	-	2	-	2	4
25-11-64	-	-	-	1	8	13	22
26-11-64	-	1	1	1	8	10	21
27-11-64	-	-	-	1	6	11	18
28-11-64	-	2	-	4	5	12	23
29-11-64	-	-	1	1	8	6	16
30-11-64	-	-	-	2	-	-	2
รวมทั้งหมด	3	9	19	35	248	539	

รายงานผลการบันทึกปริมาณรถเข้า - ออก
โรงไฟฟ้าวังตาฉิน บริษัท กัลฟ์ วัตต์ จำกัด

เดือน กุมภาพันธ์ 2564

วัน/เดือน/ปี	ประเภทยานพาหนะที่เข้าออกพื้นที่โรงไฟฟ้า						
	18 ล้อ	10 ล้อ	6 ล้อ	รถตู้	รถกระบะ	รถนั่ง	รวม
01-12-64	-	-	-	3	6	6	15
02-12-64	-	-	-	1	6	10	20
03-12-64	-	-	1	1	6	8	16
04-12-64	-	-	-	4	10	10	24
05-12-64	-	-	-	2	-	1	3
06-12-64	-	-	1	1	9	8	22
07-12-64	-	-	-	2	1	-	3
08-12-64	-	-	-	2	2	1	5
09-12-64	-	-	-	1	6	6	13
10-12-64	-	-	1	2	2	1	6
11-12-64	-	-	-	1	6	9	16
12-12-64	-	-	-	1	6	9	16
13-12-64	-	-	1	1	7	3	12
14-12-64	-	-	-	2	2	2	6
15-12-64	-	-	-	2	-	-	2
16-12-64	-	-	-	3	7	13	23
17-12-64	-	-	2	6	9	16	33
18-12-64	-	-	-	5	9	10	24
19-12-64	-	-	-	4	8	10	22
20-12-64	-	-	1	4	6	7	18
21-12-64	-	-	-	2	2	-	4
22-12-64	-	-	-	2	2	1	5
23-12-64	-	-	-	1	6	10	17
24-12-64	-	1	1	1	1	10	14
25-12-64	-	-	-	1	1	12	14
26-12-64	-	-	-	5	5	7	17
27-12-64	-	-	2	3	6	9	20
28-12-64	-	-	1	3	9	10	23
29-12-64	-	-	-	2	4	9	15
30-12-64	-	-	-	3	6	11	20
31-12-64	-	-	-	3	-	2	5
รวมทั้งหมด	-	1	11	106	156	211	485

ภาคผนวก ข-18

เอกสารการตรวจสอบสภาพรถขนส่ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายการตรวจสอบสภาพความพร้อมรถขนส่ง

		ถัดไป 7 วัน	
ทะเบียน	68-3560	วันที่ 24/07/67	
1.	อุปกรณ์ความปลอดภัยของรถสองล้อคันนี้		
1.1	ระบบไฟหน้า ไฟท้าย	/	
1.2	ระบบไฟเลี้ยว	/	
1.3	ระบบไฟฉุกเฉิน	/	
1.4	ระบบไฟถอยหลัง	/	
1.5	ระบบเบรกมือ	/	
1.6	ระบบเบรกเท้า	/	
1.7	กระดุมมองข้าง กระดุมหน้า กระดุมหลัง	/	
1.8	สัญญาณเสียงแตร	/	
1.9	ระบบยึดน้ำหนัก	/	
1.10	ล้อยาง (ดอกสลาดาดี)	/	
1.11	สภาพตัวถังรอบรถ	/	
1.12	ตัวถังสีฉาบในเครื่องสีคันนี้	/	
1.13	ถังน้ำมันขนาด 15 ลิตร พร้อมใช้งานอย่างมีชัย 1 ลิ	/	
1.14	สัญญาณเสียงถอยหลัง (สำหรับรถบรรทุก)	/	
1.15	อุปกรณ์ในเครื่องยนต์และยานพาหนะที่กำหนด	/	
2.	ไม่มีของเหลวรั่วไหลออกจากรถ		
2.1	น้ำมันเชื้อเพลิง	/	
2.2	น้ำมันเครื่อง	/	
2.3	น้ำมันเบรก น้ำมันครัช	/	
2.4	น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันที่ตัว	/	
3.	เอกสารสำหรับรถคันนี้/ตัวนี้/ตัวนี้		
3.1	ใบขึ้นทะเบียนรถ	/	
3.2	มีใบอนุญาตสำหรับใช้รถสองล้อคันนี้	/	
3.3	อุปกรณ์สำหรับวางกั้นบริเวณ	/	
4.	เพิ่มเติม		

๔๑๗๖

หัวหน้าแผนก

Update : 13 December 2018

รายการตรวจสอบสภาพความพร้อมรถขนส่ง

ทระเขียน 70-2968		วันที่ 21/08/67	บทที่ วิธีทำ	
			ปกติ	กัลปกติ (หมายเหตุ)
1.	อุปกรณ์ความปลอดภัยของรถส่งสินค้า			
1.1	ระบบไฟหน้า ไฟท้าย		/	
1.2	ระบบไฟเลี้ยว		/	
1.3	ระบบไฟฉุกเฉิน		/	
1.4	ระบบไฟถอยหลัง		/	
1.5	ระบบเบรกมือ		/	
1.6	ระบบเบรกเท้า		/	
1.7	กระฉกมองข้าง กระฉกหน้า กระฉกส่องหลัง		/	
1.8	สัญญาณเสียงแตร		/	
1.9	ระบบฉีดน้ำฝน		/	
1.10	ล้อยาง (ดอกครกหาคดี)		/	
1.11	สภาพหลังมือรถ		/	
1.12	สายข้อลิ้นผ้าใบของสินค้า		/	
1.13	ตัวฉลิมเพลิงขนาด 15 ปอนด์ พร้อมใช้งานอย่างน้อย 1 ตัว		/	
1.14	สัญญาณเสียงถอยหลัง (สำหรับรถบรรทุก)		/	
1.15	อุปกรณ์ใช้ขณะรถออกมาตามฐานที่กำหนด		/	
2.	ไม่มีของเหลวรั่วไหลออกนอกตัวรถ			
2.1	น้ำมันเชื้อเพลิง			
2.2	น้ำมันเบรก			
2.3	น้ำมันแตร น้ำมันยี่ห้อ		/	
2.4	น้ำมันเพื่องท้าย น้ำมันเกียร์		/	
3.	เอกสารสำเนาบัตรสำเนาเสียภาษีสำหรับ			
3.1	ใบขึ้นชื่อประเภท 4		/	
3.2	มีใบอนุญาตสำเนาขึ้นชื่อสงสารเคมี		/	
3.3	อุปกรณ์สำเนาขึ้นชื่อสงสารเคมี		/	
4.	เพิ่มเล่ม			

ស្ថិតិវិទ្យា

หัวหน้าแผนก,

Update : 13 December 2018

รายการตรวจสอบสภาพความพร้อมรถขนส่ง

ข้อ/เรื่อง	70-2968	วันที่	18/09/67	บ.กศพ. วิธีที่	
				ปกติ	กักปิดกั้น (นายแพทย์)
1. อุปกรณ์ตรวจความปลอดภัยของรถสองล้อ					
1.1 ระบบไฟหน้า ไฟท้าย				/	
1.2 ระบบไฟเลี้ยว				/	
1.3 ระบบไฟฉุกเฉิน				/	
1.4 ระบบไฟคอมบิ้ง				/	
1.5 ระบบเบรคมือ				/	
1.6 ระบบเบรคเท้า				/	
1.7 กระพริบแสงสีเหลือง กระพริบสีน้ำเงิน				/	
1.8 สัญญาณเสียงแตร				/	
1.9 ระบบน้ำเบรค				/	
1.10 หัวยาม (กล้องภาพสี)				/	
1.11 สภาพหลังรถบรรทุก				/	
1.12 สายรัดนิรภัยในเบาะนั่ง				/	
1.13 หัวนมเบรคหน้า 15 ปอนด์ พร้อมใช้กับเบาะเบรค 5 นิ้ว				/	
1.14 สัญญาณเสียงคอมบิ้ง (สำหรับรถบรรทุก)				/	
1.15 อุปกรณ์นิรภัยความปลอดภัยทางรถบรรทุก				/	
2. ใบมีดของเลเซอร์ไฟดอลอกรถบรรทุก					
2.1 น้ำมันเชื้อเพลิง				/	
2.2 น้ำมันเครื่อง				/	
2.3 น้ำมันเบรค น้ำมันบริด				/	
2.4 น้ำมันเพื่อง่าย น้ำมันแก๊ส				/	
3. เอกสารสำหรับรถสามล้อไฟฟ้า					
3.1 ใบยืนยันประเภท 4				/	
3.2 ฝึกอบรมบุคลากรสำหรับให้รถสองล้อ				/	
3.3 อุปกรณ์สำหรับวางเก็บบริเวณ				/	
4. เติมน้ำมัน					

ผลรวม...

หัวหน้าแผนก.

Update : 13 December 2018

GULF
ใบตรวจรับสารเคมี (Chemical Receiving Form)

[illegible]



วันที่ตรวจ

วันที่จัดทำ

หน่วยงานต้นสังกัด

นางสาวนันทิยา ติงกรวิไล

ปีงบประมาณ

๒๕๖๑

ระเบียบ

๖๔-๒๕๖๐

หัวข้อ	ตัวชี้วัด	รายการ	ผลการทำงาน	การดำเนินการ	หมายเหตุ
ปี	ไตรมาส	ปี	ไตรมาส		
อุปสรรค/ปัญหา	1	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	2	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	3	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	4	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	5	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	6	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
อุปสรรค/ปัญหา	1	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	2	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	3	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	4	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	5	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	6	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	7	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
อุปสรรค/ปัญหา	1	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	2	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	3	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	4	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
อุปสรรค/ปัญหา	1	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	2	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	3	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	4	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	5	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	6	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	7	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	8	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	9	หน่วยงานต้นสังกัด	/		

ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้าหน่วยงาน

Update : 13 December 2018

หัวข้อ	ตัวชี้วัด	รายการ	ผลการทำงาน	การดำเนินการ	หมายเหตุ
ปี	ไตรมาส	ปี	ไตรมาส		
อุปสรรค/ปัญหา	1	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	2	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	3	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	4	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	5	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	6	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	7	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	8	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	9	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	10	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	11	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	12	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	13	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	14	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	15	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
อุปสรรค/ปัญหา	1	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	2	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	3	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	4	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	5	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	6	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	7	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	8	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	9	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	10	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	11	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	12	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	13	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	14	หน่วยงานต้นสังกัด	/		
	15	หน่วยงานต้นสังกัด	/		

ผู้ตรวจ

หัวหน้าหน่วยงาน

Update : 13 December 2018

ภาคผนวก ข-19

หนังสืออนุญาตให้เชื่อมต่อท่อระบายน้ำฝน

ที่ ESIE-OP-282/2560

3 พฤษภาคม 2560

เรื่อง อนุญาตให้เชื่อมต่อท่อระบายน้ำฝน ประภพการ
เรียน คุณเอกมล กองโสภณ
ผู้รับมอบอำนาจบริษัท กอล์ฟ รีฟตี้ จำกัด
อ้างถึง คำขออนุญาตเชื่อมต่อท่อระบายน้ำฝน ประภพการ ลงวันที่ 20 เมษายน 2560

ตามที่ทาง บริษัท กอล์ฟ รีฟตี้ จำกัด ได้ยื่นขออนุญาตเชื่อมต่อท่อระบายน้ำฝนประภพการ (ถาวร) จากภายใน
โรงงานของ บริษัท กอล์ฟ รีฟตี้ จำกัด บนพื้นที่แปลง E23-E24,E25 เข้ากับรางระบายน้ำฝนของนิคมอุตสาหกรรมอีส
เทิร์นซีบอร์ด ตามที่ได้แสดงไว้ในแบบที่ยื่นขออนุญาตทำการก่อสร้างนั้น ทางนิคมฯ ได้พิจารณาแบบ และรายละเอียด
ที่ได้แนบประกอบมากับคำขออนุญาตแล้ว เห็นควรอนุญาตให้เชื่อมต่อ ตามแบบที่ขึ้น ขออนุญาตเชื่อมต่อมา ได้ โดย
จะต้องมีการติดตั้งตะแกรงกักขยะและประจุระบายน้ำ (Sludge Gate) เพิ่มเติมในบ่อพัก (Manhole) ลูกสุดท้ายก่อนที่
จะระบายน้ำฝนลงสู่ Main ของทางนิคมฯ เพื่อควบคุมปริมาณการระบายน้ำฝน ที่ระบายจากพื้นที่ภายในของทาง
บริษัทฯ ลงสู่ Main ของทางนิคมฯ ต่อไป

ทั้งนี้ทั้งดังกล่าว จะต้องใช้ประโยชน์ท่อระบายน้ำฝนนอกจากพื้นที่โรงงานของบริษัทฯ เท่านั้นทาง
บริษัทฯ จะต้องให้ความระมัดระวังในการก่อสร้างที่ดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อระบบสาธารณูป
โภคส่วนกลางของทางนิคมฯ หากมีสิ่งใดเสียหาย ทางบริษัทฯ กอล์ฟ รีฟตี้ จำกัด จะต้องทำการซ่อมแซมคืนสภาพให้อยู่
ในสภาพที่เรียบร้อยดังเดิม โดยก่อนเริ่มการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าว ภายใต้นเขตพื้นที่ของนิคมฯ นั้น ให้ทางบริษัทฯ
หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ยื่นแบบฟอร์มขออนุญาตทำงานในพื้นที่ (Work Permit) กับทางเจ้าหน้าที่ของทางนิคมฯ
และต้องให้ขออนุญาตให้ดำเนินการได้ก่อนทุกครั้ง จึงจะสามารถลงมือดำเนินการได้โดยจะต้องยื่นขออนุญาตก่อนเริ่ม
ดำเนินการทุกครั้งที่ทำงาน ไปจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

เนื่องจาก ระดับก่อนหน้าปรับและก่อนหน้าปรับบางส่วน อยู่ในระดับเดียวกันกับท่อระบายน้ำฝนที่ออก จาก
โรงงาน ดังนั้นในระหว่างดำเนินการก่อสร้างโปรดระมัดระวังผลกระทบซึ่งอาจเกิดขึ้นและออกแบบก่อสร้าง โดยคำนึงถึง
ความมั่นคงแข็งแรงของท่อ ใต้ดินของนิคมฯ ทั้งหมดด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038-954543


ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิมน กิจโสภณ)

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

สำเนาเรียน : VP / EOD / A OMS/ OMG / OMW

บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเทรียล เอสเตต (ระยอง) จำกัด
Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong) Company Limited
18th floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Road, Suanlang, Bangkok 10250, Thailand
Tel: +66 (0) 2 719-9555 Fax: +66 (0) 2 719-9546-7, www.wia-industrialestate.com



ภาคผนวก ข-20

การตรวจสอบสถานที่เก็บสารเคมี ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567/

การตรวจสอบสถานที่เก็บขยะ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

1000

[illegible][illegible][illegible]

ไม่พบหลักฐานการรับแหว่งของกระดูก X. พบกระดูกสันหลังคดเล็กน้อย และพบกระดูกสันหลังคดเล็กน้อย

செய்த

[illegible]

* การแก้ปัญหาเบื้องต้นที่เมื่อทราบเนื้อที่หรือปริมาตรของรูปเรขาคณิตแล้ว ต้องการหาความยาวของเส้นรอบรูปหรือหาความยาวของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดสองจุดในรูปเรขาคณิตนั้น (การหาค่าความยาวเส้นรอบรูปและหาความยาวของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดสองจุดในรูปเรขาคณิต) และหาว่ารูปเรขาคณิตใดบ้างที่มีพื้นที่หรือปริมาตรเท่ากัน

ในที่สุดก็พบว่า การที่คนเราชอบที่จะทำอะไรบางอย่างนั้นขึ้นอยู่กับความถี่ของการกระทำนั้นๆ ยิ่งทำบ่อยครั้งเท่าไรก็ยิ่งชอบที่จะทำมากขึ้นเท่านั้น

๑. และด้วยเหตุนี้เองที่การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการนำสารเคมีที่เป็นพิษมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ


[illegible][illegible]

หมายเหตุ

1. ถ้าอยู่ในสภาพปกติให้ใส่เครื่องหมาย ✓

2. ถ้าอยู่ในสภาพผิดปกติให้ใส่เครื่องหมาย ✗

และเขียนลงในตารางรอบข้างระบุการถึง ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเสร็จ



US=910 W.F. 2567

1529 6/11/67

[illegible][illegible]

1. ถ้าอยู่ในสภาพปกติให้ใส่เครื่องหมาย ✓

2. ก้าวสู่เป้าหมาย **X** และท้ายลงในการวางแผนการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ และกำหนดสิ่ง

ภาคผนวก ข-21

ใบกำกับการขนส่งวัสดุไม่ใช่แล้ว ประเภทขยะอุตสาหกรรม
ที่ไม่อันตรายและขยะมูลฝอย

ภาคผนวก ข-22

เอกสารบันทึกชนิด ปริมาณและการส่งกำจัดกากของเสีย/
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยจาก อบต.



ใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บขน / กำจัด มูลฝอย
โดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการ

เล่มที่ 001 เลขที่ 012/2567

อนุญาตให้ นิติบุคคล ชื่อ บริษัท เวสต์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด
สำนักงานเลขที่ 589/142 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 25 ถนน เทพรัตน
แขวง บางนาเหนือ เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2745 6926-7 โทรสาร 0 2745 6928

ประกอบกิจการ เก็บ-ขน ขยะมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ว่าด้วยเรื่องการจัดการมูลฝอย
พ.ศ. 2555 ค่าธรรมเนียม 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

ใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT-00232/67 ลงวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า โครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 88 หมู่ 8 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา
จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ 0 3834 6364-7 โทรสาร 0 3834 6368

ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะดังต่อไปนี้

- (1) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติของ อบต.ปลวกแดงทุกประการ
- (2) ทำการเก็บ-ขน ในเขต อบต.ปลวกแดง เฉพาะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ดเท่านั้น
โดยใช้อรถในการเก็บ-ขน จำนวน 5 คัน ได้แก่ 1. หมายเลขทะเบียน 52 3788 กทม.
2. หมายเลขทะเบียน 52 1401 กทม. 3. หมายเลขทะเบียน 50 4405 กทม.
4. หมายเลขทะเบียน 50 0137 กทม. 5. หมายเลขทะเบียน 50 0492 กทม.

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566



(ลงชื่อ) _____
(นายวันชัย รุณบำรุงรักษา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

สถานที่เกิดภัย

แผนกที่ได้รับผลกระทบ

ผู้ทำการบันทึก

ลำดับที่	รายการขยะอันตราย	ชนิด	บันทึกการเกิดภัย																															รวม	ผู้รับกำจัด	วิธีการกำจัด					
			มลพิษจาก				มลพิษจาก				มลพิษจาก				มลพิษจาก				มลพิษจาก				มลพิษจาก				มลพิษจาก				มลพิษจาก						มลพิษจาก				
			ของ	น้ำ	ดิน	อากาศ	ของ	น้ำ	ดิน	อากาศ	ของ	น้ำ	ดิน	อากาศ	ของ	น้ำ	ดิน	อากาศ	ของ	น้ำ	ดิน	อากาศ	ของ	น้ำ	ดิน	อากาศ	ของ	น้ำ	ดิน	อากาศ	ของ	น้ำ	ดิน				อากาศ				
1	น้ำเสีย	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	กากตะกอน	ของ	100	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	กากตะกอน	ของ	50	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
7	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
11	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
12	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
14	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
15	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
17	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
18	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
19	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
20	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
21	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
23	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
24	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
25	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
26	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
27	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
28	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
30	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
31	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
32	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
33	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
34	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
35	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
36	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
37	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
38	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
39	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
40	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
41	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
42	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
43	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
44	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
45	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
46	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
47	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
48	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
49	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
50	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
51	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
52	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
53	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
54	กากตะกอน	ของ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												

ภาคผนวก ข-23

เอกสารการอบรมการคัดแยกขยะ/

บันทึกการตรวจสอบการคัดแยกขยะ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

20. ประเภทของขยะและภาชนะรองรับ



ถังสีแดง สำหรับขยะที่เป็น
อันตรายหรือปนเปื้อน
เช่น ภาชนะ หรือ เศษผ้า
ปนเปื้อนน้ำมัน



ถังสีเขียว สำหรับขยะทั่วไป
ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น
เศษอาหาร ห่อขนม
เปลือกผลไม้ มูลฝอยต่างๆ



ถังสีเหลือง สำหรับขยะที่
สามารถรีไซเคิลได้ เช่น
ขวดนม/น้ำ พลาสติก
กระป๋องเครื่องดื่ม โลหะต่างๆ

ทีมงานผู้ตรวจ : คปอ.

ปี 2567

ลำดับที่	พื้นที่	เดือน												ข้อควรระวัง
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	บ่อม ปรก.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	CCB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	CCB Fl.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	WWTP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Work shop	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Work shop Fl.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
ลงชื่อพนักงานผู้ตรวจ		24/1/67 Kus	24/2/67 Kus	27/3/67 Kus	30/4/67 Kus	15/5/67 Kus	22/6/67 Kus	31/7/67 Kus	29/8/67 Kus	27/9/67 Kus	28/9/67 Kus	27/11/67 Kus	25/12/67 Kus	

✓ ทั้งขยะถูกต้อง คัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้งตามที่กำหนด

X ทั้งขยะไม่ถูกต้อง ทั้งขยะไม่ตรงตามประเภทที่กำหนด

บันทึกเพิ่มเติม

วันเดือนปี	รายละเอียด	ผู้ลงบันทึก

วันเดือนปี	รายละเอียด	ผู้ลงบันทึก

หมายเหตุ

- หากพบว่า มีการทิ้งขยะไม่ตรงกับประเภทของถังขยะ ให้บันทึกสิ่งที่พบลงในช่องบันทึกเพิ่มเติม เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป
- การใช้เอกสาร ทีมงานผู้ตรวจได้รับเอกสารจากผู้รับผิดชอบ(ผู้เก็บรักษาเอกสาร) เมื่อทำการตรวจสอบแล้วคืนเอกสารให้แก่ผู้รับผิดชอบ
- เก็บเอกสารนี้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประเมินสิ่งแวดล้อม เมื่อครบปีส่งบันทึกให้ EMR เซ็นชื่อรับทราบ ผู้รับผิดชอบบันทึกเก็บไว้ก่อนทำลาย

ภาคผนวก ข-24

เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน/ บันทึกการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประกาศที่ 014/2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตามที่กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 กำหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการตามองค์ประกอบที่กำหนดนั้น บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า น้ำมันและน้ำมัน มีลูกจ้างจำนวนไม่เกิน 50 คน แต่ถูกกำหนดไว้ในรายการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้ากังหันลม ส่วนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หัวข้อที่ 10 แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระยะดำเนินการ ไว้ข้อที่ (1) จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อดูแลและควบคุมการปฏิบัติงาน มีการประชุมระดับคณะกรรมการด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน เพื่อประเมินผลแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาลดความเสี่ยงและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ทางบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ ตามประกาศที่ 009/2566 ซึ่งคณะกรรมการฯ บางส่วนมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จึงออกเลิกประกาศที่ 009/2566 และให้ใช้คำสั่งนี้แทน ซึ่งมีรายชื่อคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังต่อไปนี้

1. นายวุฒิ	อาราม	ประธานคณะกรรมการฯ
2. นายสุกสิทธิ์	แดงอ่ำ	กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
3. นายวิทยุ	ภาพาล	กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
4. นายจักรพงษ์	เมืองบุต	กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
5. นายอภิสิทธิ์	สร้างสีหา	กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
6. นางสาวฤดีญา	ประยูรคำ	กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
7. นางสาวกฤษณ์ทิพร	พวงศรี	เลขาธิการกรรมการฯ

โดยมีบทบาทและความรับผิดชอบหลัก ดังต่อไปนี้

- พิจารณาและเสนอแนะด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยของงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุร้ายแรงจากการทำงาน หรือความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
- รายงาน และเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน หรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบการของนายจ้าง

Gulf VTP
Company Limited

11th Floor, M. Thai Tower, All Seasons Place,
67 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan,
Bangkok 10330, Thailand

Tel : +66 2 080 4499
Fax : +66 2 080 4455
www.gulf.co.th

- ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ
- พิจารณาข้อบังคับและคู่มือด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการของนายจ้าง
- สำรวจการปฏิบัติตามความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
- พิจารณาโครงการ หรือแผนกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
- วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
- ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องทั้งนายจ้างเสนอ
- รายงานการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
- ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ
- ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอื่น ๆ ตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2569 ประกาศฉบับนี้ให้ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(นายวุฒิ อาราม)
ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
บริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

Gulf VTP
Company Limited

11th Floor, M. Thai Tower, All Seasons Place,
67 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan,
Bangkok 10330, Thailand

Tel : +66 2 080 4499
Fax : +66 2 080 4455
www.gulf.co.th

รายงานการประชุม

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ครั้งที่ 7/2567

วันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานไฟฟ้าวังเตา

ผู้ประชุม

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายวุฒิ อาราม	ประธานคณะกรรมการฯ
2	นายวิทยุ ภาพาล	กรรมการ
3	นายสุกสิทธิ์ แดงอ่ำ	กรรมการ
4	บ.ส. ฤดีญา ประยูรคำ	กรรมการ
5	นายจักรพงษ์ เมืองบุต	กรรมการ
6	นายอภิสิทธิ์ สร้างสีหา	กรรมการ
7	นางสาวกฤษณ์ทิพร พวงศรี	เลขาฯ-กรรมการฯ

ผู้ไม่ประชุม

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
-------	----------------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
-------	----------------	---------

เริ่มประชุมเวลา 10:00 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- เป็นเจ้าภาพให้พนักงานทุกคนตระหนักและใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดเวลาในการทำงาน และให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
- ให้หัวหน้าทีมควบคุมงานผู้รับเหมา ทุกคน สื่อสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงและอันตรายในการทำงาน รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลงานที่งานผู้รับเหมาอย่างเคร่งครัดตลอดการทำงาน
- เน้นย้ำเรื่องการควบคุมผู้รับเหมาติดตั้ง Solar rooftop อย่างเข้มงวด
- เน้นย้ำกับไฟฟ้าช่วยกันดูแลผู้รับเหมาติดตั้งแผงโซลาร์บนอาคารอย่างเข้มงวด
- ให้พนักงานทุกคนช่วยกันสอดส่องการทำงานของพนักงานผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงไฟฟ้า

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2567

- รับรองรายงานครั้งที่ 6/2567

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา

3.1 สถิติความปลอดภัย

เป้าหมาย	2,911
จำนวนวันทำงานสูงสุดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นบาดเจ็บ	2,927
จำนวนวันทำงานมาแล้วที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นบาดเจ็บ	2,927
วันที่ปัจจุบัน 30 กรกฎาคม 2567 (วันที่ประชุม)	

3.2 รายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

Safety Statistic	May 2024	Jun 2024	Accumulate
EMPLOYEE			
1. Average number of employees	31	33	32
2. Risk hours / Man-hour	6,312.5	5,932.5	538,192.0
3. Number of Fatal accidents	-	-	0.0
4. Number of Accident bodily injuries > 1 lost workday	-	-	0.0
4.1 Number of work leave days	-	-	0.0
5. Number of injuries requiring first aid	-	-	0.0
6. Number of injuries requiring doctor assistance	-	-	0.0
7. Number of days worked since last lost workday injury. (beginning with next shift worked after lost time accident)	31	30	2,597
8. Date of last lost work day injury	NA	NA	NA
NON EMPLOYEE			
9. Risk hours / Man hour	5,420.5	5,305.0	498,341.9
Number of Accident bodily injuries > 1 lost workday	0	0	0
10. Number of work leave days	0	0	0

หมายเหตุ : EMPLOYEE : พนักงานบริษัท กัลฟ์ วิตีพี จำกัด

NON EMPLOYEE : ผู้รับเหมา, เมื่อนำ, ผู้ช่วยช่าง, สก.คนสวน

มติที่ประชุม : รับทราบ

เดือน	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ฉบับ)				
	ความปลอดภัย	สิ่งแวดล้อม	การประกอบกิจการโรงงาน	กฎหมายจ้างงาน	กฎหมายอื่นๆ
มกราคม	1	-	-	-	-
กุมภาพันธ์	2	-	-	-	-
มีนาคม	-	1	-	-	-
เมษายน	-	-	3	-	-
พฤษภาคม	-	1	-	1	-
มิถุนายน	1	-	2	-	-
กรกฎาคม					
สิงหาคม					
กันยายน					
ตุลาคม					
พฤศจิกายน					
ธันวาคม					
รวม	4	2	5	1	0

บันทึกประจำวัน : รับทราบ

3.7 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการตรวจพื้นที่

3.7.1 การตรวจความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

⇒ ดำเนินการเดินตรวจสอบพื้นที่ Power Block ไม่มีความผิดปกติและความเสี่ยงด้านอัคคีภัย

3.7.2 การตรวจติดตามระบบ Permit to work system ประจำเดือน

- PTW No. 2101_25072024_001 เติมน้ำสารเคมี NaOH 50% 1000 kg

• แผนไม่ลงชื่อใน JSA

- PTW No. 2101_10072024_002 เติมน้ำสารเคมี Non-Oxidizing biocide

• แบบฟอร์ม JSA ไม่ตรงตาม Rev 01


3.7.3 การดำเนินการตามระบบ BBS

KPI ≥90% of participation + ≥40% Like/Warn observation report + completed CA 10 issues/year

ผลการดำเนินงาน BBS ในเดือนพฤษภาคม 2567 :

⇒ Achieved 100% staff participation

⇒ 91% of participants who has performed LIKE or WARN BBS observation



Warn Observation in BBS

เดือนปี	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
สิงหาคม 2565			
1	น้ำฝนเข้าบริเวณผนังคอกเคมิดับ 3	MTN	หาวิธีการซ่อม
กรกฎาคม 2566			
1	พบน้ำซึมเข้าบริเวณใต้กำแพงของพนักงานปริมาณมากกว่าเดิมที่เคยพบ (คอกเคมิดับ)	MTN	อยู่ระหว่างดำเนินการ
มีนาคม 2567			
1	ควมร่าที่สำหรับเก็บสายยางหลังใช้งาน เพื่อป้องกันคนสะดุดล้ม	OPT	ระหว่างดำเนินการ
กรกฎาคม 2567			
1	Electrical plug covers damaged.	ME	ระหว่างดำเนินการ

บันทึกประจำวัน : รับทราบ

ตารางที่ 4 โครงการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย			
No.	โครงการ	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
1	ติดตั้ง CCTV Motion	6.ค.2024	SHE/M/ME

บันทึกประจำวัน : รับทราบ

วาระที่ 5 ใบอนุญาตของโรงไฟฟ้าวังจันทน์

⇒ ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคู่ : ส่งเอกสารให้ Permit

⇒ ใบอนุญาตสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ : แผนตรวจสอบ ส.ค.67

บันทึกประจำวัน : รับทราบ

วาระที่ 6 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

6.1 แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเดือนกรกฎาคม 2567 ดังนี้

⇒ เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งรวมและน้ำระเหยจากหอหล่อเย็น ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567

⇒ ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

⇒ เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งรวมและน้ำระเหยจากหอหล่อเย็น ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567

⇒ ส่งผลการตรวจวัด

บันทึกประจำวัน : รับทราบ

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

⇒ Invisible guard : ขออนุญาตเข้าพื้นที่กับทาง CCR ก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้ง

⇒ นำเข้าเรื่องการตรวจสอบเอกสารประกอบการเปิด PTW

⇒ นำเข้าเรื่องการตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่หลังเลิกงาน

⇒ นำเข้า รปภ.ให้เดินตรวจพื้นที่ทุกชั่วโมงในเวลากลางคืน

บันทึกประจำวัน : รับทราบ

ประธานนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ วันที่ 20 สิงหาคม 2567 Walk down 20 สิงหาคม 2567

เลิกประชุมเวลา 11:20 น.

นางสาวกรรณพักร พงศรี ผู้จัดทำรายงาน

รายงานการประชุม

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ครั้งที่ 9/2567

วันที่ 20 สิงหาคม 2567

ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานโรงไฟฟ้าวังจันทน์

ผู้เข้าประชุม		
ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายฐิติ ธาราม	ประธานคณะกรรมการฯ
2	นายวรยุทธ เทพพาล	กรรมการ
3	นายสุทธิชัย แผลง	กรรมการ
4	น.ส. ฤทธิญา ประยูรคำ	กรรมการ
5	นายจิรพงษ์ เรืองบุญ	กรรมการ
6	นายอภิสิทธิ์ สรรพิก	กรรมการ
7	นางสาวกรรณพักร พงศรี	เลขานุการกรรมการฯ
ผู้ไม่เข้าประชุม		
ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
ผู้เข้าร่วมประชุม		
ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
เริ่มประชุมเวลา		
10:00 น.		

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- 1.1 นำเข้าและนำเสนอให้พนักงานทุกคนตระหนักและใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดเวลาในการทำงาน และให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของบริษัทยักษ์อย่างเคร่งครัด
- 1.2 ให้พนักงานที่ควบคุมงานผู้รับเหมาทุกคน สื่อสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงและอันตรายในการทำงาน รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลงานกับงานผู้รับเหมาอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาในการทำงาน
- 1.3 นำเข้าเรื่องการควบคุมผู้รับเหมาติดตั้ง Solar rooftop อย่างเข้มงวด
- 1.4 นำเข้ากับไฟฟ้าช่วยกันดูแลผู้รับเหมาติดตั้งแผงโซลาร์บนอาคารอย่างเข้มงวด
- 1.5 ให้พนักงานทุกคนช่วยกันสอดส่องการดำเนินงานของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงไฟฟ้า

บันทึกประจำวัน : รับทราบ

วาระที่ 2 **เรื่อง การรับรองรายงานการประจักษ์ที่ผ่านมา**

- รับรองรายงานครั้งที่ 7/2567

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา

3.1 สถิติความปลอดภัย

เป้าหมาย	2,911
จำนวนวันกำหนดสูงสุดที่เกื้อหนุนให้เกิดขึ้นผลงาน	2,648
จำนวนวันกำหนดแล้วที่เกื้อหนุนให้เกิดขึ้นผลงาน	2,648
วันที่ปัจจุบัน 20 สิงหาคม 2567 (วันที่ประชุม)	

3.2 รายงานการผลการดำเนินการด้านความปลอดภัย

Safety Statistic	Jun 2024	Jul 2024	Accumulate
EMPLOYEE			
1. Average number of employees	33	33	32
2. Risk hours / Man-hour	5,932.5	6,391.0	544,583.0
3. Number of Fatal accidents	-	-	0.0
4. Number of Accident bodily injuries > 1 lost workday	-	-	0.0
4.1 Number of work leave days	-	-	0.0
5. Number of injuries requiring first aid	-	-	0.0
6. Number of injuries requiring doctor assistance	-	-	0.0
7. Number of days worked since last lost workday injury. (beginning with next shift worked after lost time accident)	30	31	2,628
8. Date of last lost work day injury	NA	NA	NA
NON EMPLOYEE			
9. Risk hours / Man hour	5,305.0	5,608.0	503,949.9
Number of Accident bodily injuries > 1 lost workday	0	0	0
10. Number of work leave days	0	0	0

หมายเหตุ: EMPLOYEE: พนักงานบริษัทกอล์ฟ วีทีพี จำกัด

NON EMPLOYEE : ជួនបំពេញ, ប៉េប៉ា, ជួនជំនាញ, ស្រី, គុណសម្បត្តិ

มดที่ประชุม : รับทราบ

Gulf VTP Company Limited
11th Fl.-M Thai Tower, All Seasons Place 87 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330
Tel: (662) 080 4499 Fax: (662) 080 4455

3.3 แผนการดำเนินการด้านความปลอดภัย

- 3.3.1 กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม Plant cleaning เป็นประจำทุกเดือน
- เดือนสิงหาคม 2567 กำหนดตรวจสอบพื้นที่ โดยรอบโรงไฟฟ้า ในวันที่ 20 สิงหาคม 2567 : รอดำเนินการ

- 3.3.2 ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ครบถ้วน

มติที่ประชุม : รับทราบ

3.4 แผนการดำเนินงานด้านการฝึกอบรม

- ในช่วงเดือนสิงหาคม 2567 มีการอบรมทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

Course Name	Training Date
* Ladder and Scaffolding Erection and Inspection Course	1 – 2 Aug,2024 GUT.
* Crane Operator refresher course batch	Aug 5,2024 GUT.
* Forklift Safety batch 2	Aug 16,2024 GUT.
* Working at Height	Aug 26,2024 Thai Safety Saraburi.
* Electrical Safety training	Aug7,2024 GVTP.
* Basic fire fighting training	Aug 8, 2024 GTS3&4.
* First Aid and CPR training	Aug 14, 2024 GTS1&2.
* Annual Emergency drill	Aug 15, 2024 GVTP.

มดที่ประชุม : อินทรา

3.5 เป้าหมายการดำเนินการด้านความปลอดภัยปี 2024

- No Loss time injury (สถิติความปลอดภัย ณ วันที่ประชุมอยู่ที่ 2,648 วัน)
- No Environmental Complaint (ยังไม่มีข้อร้องเรียนจากภายนอก)

ชนิดที่ประชุม : รับทราบ

Gulf VTP Company Limited
11th Fl., M Thai Tower, All Seasons Place, 87 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330
Tel. (662) 080 4499 Fax. (662) 080 4455

3.6 Update กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องด้าน EHS ประจำปีเดือนธันวาคม 2567

[illegible]

Gulf VTP Company Limited
11th Fl., M. Thai Tower, All Seasons Place, 87 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: (662) 080 4499 Fax: (662) 080 4455

[illegible]

Gulf VTP Company Limited
11th Fl., M. Thai Tower, All Seasons Place, 87 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: (662) 080 4499 Fax: (662) 080 4455

[illegible][illegible]

Young Tycoon							ข้อมูลส่วนตัว
ลำดับ	ชื่อกลุ่ม	วันรับฝาก	ประเภทการงาน				
			งาน ปลด หนี้	เงิน คง อยู่	การ ประ สาน กิจการ	การ งาน อื่น ๆ	การ งาน อื่น ๆ
							<p>1. ใ้ทุน(ค่าถูกรถรวม (พ.ศ. 2534) ลดค่าตามค่าเสื่อมราคา รวมมูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 31.12.2535</p> <p>2. ค่าเสื่อมราคา จาก 1 ให้ได้ค่าลดราคาตามมูลค่าสุทธิ ส่วนเกินค่าเสื่อมราคา มูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 31.12.2535 จาก 1 ให้ได้ค่าลดราคาตามมูลค่าสุทธิ ส่วนเกินค่าเสื่อมราคา มูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 31.12.2535</p>

เดือน	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ฉบับ)				
	ความ ปลอดภัย	สิ่งแวดล้อม	การประกอบ กิจการโรงงาน	กฎหมายผังเมือง	กฎหมายอื่นๆ
มกราคม	1	-	-	-	-
กุมภาพันธ์	2	-	-	-	-
มีนาคม	-	1	-	-	-
เมษายน	-	-	3	-	-
พฤษภาคม	-	1	-	1	-
มิถุนายน	1	-	2	-	-
กรกฎาคม	5	-	-	-	-
สิงหาคม					
กันยายน					
ตุลาคม					
พฤศจิกายน					
ธันวาคม					
รวม	9	2	5	1	0

บันทึกที่ประชุม : รับทราบ

3.7 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงจากการตรวจพื้นที่

3.7.1 การตรวจความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

⇒ ดำเนินการเดินตรวจสอบพื้นที่ Power Block ไม่มีความผิดปกติและความเสี่ยงด้านอภิศักภัย

3.7.2 การตรวจติดตามระบบ Permit to work system ประจำเดือน

- PTW No. 2101_26072024_002 เก็บตัวอย่างน้ำ เติมนาสเคมี Amine(NA0880)
- ผสม โปลียเอีน JSA
- ลายเซนต์ผู้นำนาคไม่ครบถ้วน
- แบบฟอร์ม JSA ไม่ตรงตาม Rev.01


3.7.3 การคำนวณหาขนาดระบบ BBS

KPI ≥90% of participation + ≥40% Like/Warm observation report + completed CA 10 issues/year

ผลการดำเนินงาน BBS ในเดือนกรกฎาคม 2567 :

⇒ Achieved 100% staff participation

⇒ 91% of participants who has performed LIKE or WARN BBS observation



Remark:

- Participated Staff who join BSS program
 - Achieved Target Staff, who join BSS program and get at least 100% of target
- % Achievement = % of Achieved Target Staff

Warm Observation in BBS

เดือนปี	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
สิงหาคม 2565			
1	นำฝนเข้าบ้านบริเวณผนังตึกอพตเอ็มบี 3	MTN	หาวิธีการแก้ไข
กรกฎาคม 2566			
1	พบน้ำซึมเข้าบ้านบริเวณใต้ถุนบ้านของพนักงานปริมาณมากกว่าเดิมที่เคยพบ (อพตเอ็มบี)	MTN	อยู่ระหว่างดำเนินการ
มีนาคม 2567			
1	ตรวจสอบการรั่วซึมที่สายยางหลังใช้งาน เพื่อป้องกันคนสะดุดล้ม	OPT	ระหว่างดำเนินการ
กรกฎาคม 2567			
1	Electrical plug covers damaged	ME	ระหว่างดำเนินการ
สิงหาคม 2567			
1	พบว่าในจะมีละอองน้ำจากพื้นหลายจุดบริเวณลิ้นชักตู้เย็น	OPT	ระหว่างดำเนินการ

บันทึกประชุม : รับทราบ

ตารางที่ 4 โครงการปรับปรุงทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย				
No.	โครงการ	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ความคืบหน้า
1	ติดตั้ง CCTV Motion	6.ค.2024	SHE/MI/ME	40%

บันทึกประชุม : รับทราบ

ตารางที่ 5 ใบอนุญาตของโรงไฟฟ้า

- ⇒ ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม : ส่งออกสารให้ Permit
- ⇒ ใบอนุญาตสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ : แผนตรวจ ส.ค.67

บันทึกประชุม : รับทราบ

ตารางที่ 6 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- 6.1 แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเดือนสิงหาคม 2567 ดังนี้
- ⇒ เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งระบบและน้ำระบายจากหอหล่อเย็น ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567
 - ⇒ ผลการวิเคราะห์น้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น

Gulf VTP Company Limited
11th Fl., M Thai Tower, All Seasons Place, 87 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: (662) 090 4499 Fax: (662) 090 4455

- ⇒ เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งระบบและน้ำระบายจากหอหล่อเย็น ในวันที่ 6 สิงหาคม 2567 >> ส่งผลการวิเคราะห์
- ⇒ ผลการตรวจวัดแสง เสียง ความร้อน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2567 >> ส่งผลการวิเคราะห์

บันทึกประชุม : รับทราบ

ตารางที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ⇒ In-Visible guard : ขออนุญาตเข้าพื้นที่กับงาน CCR ก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้ง
- ⇒ เน้นย้ำเรื่องการตรวจสอบเอกสารประกอบการเปิด PTW
- ⇒ เน้นย้ำเรื่องการตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่หลังเลิกงาน
- ⇒ เน้นย้ำ สก. ให้เดินตรวจพื้นที่ทุกห้องในไมโครกลางคืน

บันทึกประชุม : รับทราบ

ประธานการประชุมครั้งที่ 10

เลิกประชุมเวลา

วันที่ 26 กันยายน 2567 Walk down 27 กันยายน 2567
11:10 น.

นางสาวกรรณพักร พ่วงศรี ผู้จัดการรายงาน

Gulf VTP Company Limited
11th Fl., M Thai Tower, All Seasons Place, 87 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: (662) 090 4499 Fax: (662) 090 4455

รายงานการประชุม

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ครั้งที่ 9/2567

วันที่ 26 กันยายน 2567

ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานโรงไฟฟ้า

ผู้ประชุม

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายฐิติ อาสาบ	ประธานคณะกรรมการฯ
2	นายอรรถกร เกาพาล	กรรมการ
3	นายศุภสิทธิ์ แดงอำ	กรรมการ
4	น.ส. อรุณญา ประยูรคำ	กรรมการ
5	นายจิตรพงศ์ เรืองยวบ	กรรมการ
6	นายอภิสิทธิ์ สว่างสีทา	กรรมการ
7	นางสาวกรรณพักร พ่วงศรี	เลขาธิการคณะกรรมการฯ

ผู้ไม่ประชุม

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
-------	----------------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
-------	----------------	---------

เริ่มประชุมเวลา

10:00 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1.1 เน้นย้ำและกำชับให้พนักงานทุกคนตระหนักและใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนในการทำงาน และให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
- 1.2 ให้พนักงานที่ควบคุมงานผู้รับเหมา ทุกคน สื่อสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงและอันตรายในการทำงาน รวมถึงติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลงานที่งานผู้รับเหมาอย่างเคร่งครัดตลอดการทำงาน
- 1.3 เน้นย้ำเรื่องการควบคุมผู้รับเหมาติดตั้ง Solar rooftop อย่างเข้มงวด
- 1.4 เน้นย้ำให้ไฟฟ้าช่วยกันดูแลผู้รับเหมาติดตั้งแผงโซลาร์บนอาคารอย่างเข้มงวด
- 1.5 ให้พนักงานทุกคนช่วยกันสอดส่องการทำงานของงานผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงไฟฟ้า

บันทึกประชุม : รับทราบ

Gulf VTP Company Limited
11th Fl., M Thai Tower, All Seasons Place, 87 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: (662) 090 4499 Fax: (662) 090 4455

วาระที่ 2 เรื่องการรับรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- รับรายงานครั้งที่ 8/2567

บันทึกประชุม : รับรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา

3.1 สถิติความปลอดภัย

เป็นราย	
จำนวนวันทำงานสูงสุดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุทั้งปี	2,911
จำนวนวันทำงานบาดเจ็บที่ไม่เกิดอุบัติเหตุทั้งปี	2,665
จำนวนวันทำงานบาดเจ็บที่ไม่เกิดอุบัติเหตุทั้งปี	2,665
วันที่ปัจจุบัน 31 สิงหาคม 2567 (วันที่ประชุม)	

3.2 รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัย

Safety Statistic	Jul 2024	Aug 2024	Accumulate
EMPLOYEE			
1. Average number of employees	33	33	33
2. Risk hours / Man-hour	6,391.0	6,293.5	550,876.5
3. Number of Fatal accidents	-	-	0.0
4. Number of Accident bodily injuries > 1 lost workday	-	-	0.0
4.1 Number of work leave days	-	-	0.0
5. Number of injuries requiring first aid	-	-	0.0
6. Number of injuries requiring doctor assistance	-	-	0.0
7. Number of days worked since last lost workday injury.	31	31	2,665
(beginning with next shift worked after lost time accident)			
8. Date of last lost work day injury	NA	NA	NA
NON EMPLOYEE			
9. Risk hours / Man hour	5,608.0	5,724.0	509,673.9
Number of Accident bodily injuries > 1 lost workday	0	0	0
10. Number of work leave days	0	0	0

หมายเหตุ : EMPLOYEE : พนักงานบริษัท/ผู้รับเหมา, ผู้ช่วยฯ, สก.คนสอน
NON EMPLOYEE : ผู้รับเหมา, ผู้รับเหมา, ผู้ช่วยฯ, สก.คนสอน

บันทึกประชุม : รับทราบ

Gulf VTP Company Limited
11th Fl., M Thai Tower, All Seasons Place, 87 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: (662) 090 4499 Fax: (662) 090 4455

3.3 แผนการดำเนินการด้านความปลอดภัย

3.3.1 กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม Plant cleaning เป็นประจำทุกเดือน

- เดือนกันยายน 2567 กำหนดตรวจสอบพื้นที่ โดยรอบโรงไฟฟ้า ในวันที่ 27 กันยายน 2567 : รอดำเนินการ

3.3.2 ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ครบถ้วน

มดที่ประชุม : รับทราบ

3.4 แผนการดำเนินการด้านฝึกอบรม

- ในช่วงเดือนกันยายน 2567 มีการอบรมทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

Course Name	Training Date

*aUSU New grad

บันทึกที่ประชุม : รับทราบ

3.5 เป้าหมายการดำเนินการด้านความปลอดภัยปี 2024

- No Loss time injury (สถิติความปลอดภัย ณ วันที่ประชุมอยู่ที่ 2,685 วัน)
- No Environmental Complaint (ยังไม่มียอดร้องเรียนจากภายนอก)

ชนิดที่ประชุม : รับทราบ

3.6 Update กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องด้าน SHE ประจำปีเดือนสิงหาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	วันที่ประกาศ	ประกาศทางกฎหมาย					สรุปสาระสำคัญ
			ความ ปลอดภัย ชุมชน	สิ่งแวดล้อม	การ ประกอบ กิจการ	กฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้อง ¹	กฎหมาย อื่นๆ?	
1	EWAP-039 ประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานผลิตเหล็ก หล่อด้วยวิธีต่อเนื่อง ประเภทเหล็กที่สงวนนาม เหล็กของทางราชการ โรมาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567	8 สิงหาคม 2567		X				ฉบับที่ 1 มีผลบังคับใช้ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ฉบับที่ 2 - เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานผลิตเหล็กด้วยวิธีต่อเนื่อง หรือต่อเนื่องโดยปกติกับหรือเชื่อมแบบพิเศษ อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่โรงงาน พ.ศ. 2565 สิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 1) ให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมให้ 12 ของประเภท การตรวจสอบอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้ โรงงานผลิตเหล็กต่อเนื่องด้วยวิธีต่อเนื่อง อุตสาหกรรมที่สงวนนามเหล็กของทางราชการ ปัดป้องโรงงาน พ.ศ. 2565 ให้อัตโนมัติ ตาม - ข้อ 12 โรงงานตามข้อ 4 (1) (2) ๓ ข้อ 11 (3) ต้องตรวจสอบและบันทึกหมายเลขที่ระบุ ผลิตภัณฑ์ในรายการเพื่อระบุผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง หรือต่อเนื่องโดยปกติกับหรือเชื่อมแบบพิเศษ โรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้ โรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินระบบการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติ Monitoring System: POMS ทุก ๆ 3 เดือน 2) ให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมให้ 16 ของประเภท การตรวจสอบอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้ โรงงานผลิตเหล็กต่อเนื่องด้วยวิธีต่อเนื่อง หรือต่อเนื่องโดยปกติกับหรือเชื่อมแบบพิเศษ อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่โรงงานให้อัตโนมัติการตรวจ ปัดป้องโรงงาน พ.ศ. 2565 ให้อัตโนมัติ ตาม "การกำหนดระบบการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม หรือโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อกำหนดให้เกินกว่า วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เกษตร ควบคุม การขึ้นทะเบียนและในลำดับที่ 3 ตามบัญชี การขึ้นรายการให้ สิ่งทางธรรมชาติและ ดำเนินการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและกำหนด ตามวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570"
2	FAE-QF-082 ประกาศกรมโรงงาน อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศ กำหนดให้โรงงานผลิต รีไซเคิลผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2567	19 สิงหาคม 2567			X			ฉบับที่ 1 มีผลบังคับใช้ 19 สิงหาคม 2567 ฉบับ ที่ 2 สิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อ 1 ให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดำเนินการเพื่อ ผลิตภัณฑ์ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ในรายการให้ผลิตภัณฑ์โรงงานอุตสาหกรรม ที่กำหนดให้ตามกฎหมาย ข้อ 13 โรงงานผลิต รีไซเคิลผลิตภัณฑ์ ข้อ 2 เพื่อให้ดำเนินการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดให้ตามกฎหมาย อุตสาหกรรม กำหนดการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

ช่วง 10 ปี		ประเภทกฎหมาย					สรุปสาระสำคัญ
จำนวน	ชื่อกฎหมาย	ความ สอดคล้อง	สอดคล้อง บางส่วน	การ ประกอบ กิจการฯ	กฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้อง	กฎหมาย อื่นๆ?	
							<p>ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบบริหารราชการที่บัญญัติไว้ว่า การออกกฎหมายนั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา</p> <p>ข้อ 2 หากมติของรัฐสภาไม่ชอบด้วยกฎหมายร่างของคณะรัฐมนตรีหรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เสนอไว้ก่อนการประชุมสามัญของรัฐสภา ให้ถือว่าร่างกฎหมายนั้นตกไป</p> <p>ข้อ 3 หากมติของรัฐสภาไม่ชอบด้วยกฎหมายร่างของคณะรัฐมนตรีหรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เสนอไว้ก่อนการประชุมสามัญของรัฐสภา ให้ถือว่าร่างกฎหมายนั้นตกไป</p> <p>ข้อ 4 หากมติของรัฐสภาไม่ชอบด้วยกฎหมายร่างของคณะรัฐมนตรีหรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เสนอไว้ก่อนการประชุมสามัญของรัฐสภา ให้ถือว่าร่างกฎหมายนั้นตกไป</p> <p>ข้อ 5 หากมติของรัฐสภาไม่ชอบด้วยกฎหมายร่างของคณะรัฐมนตรีหรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เสนอไว้ก่อนการประชุมสามัญของรัฐสภา ให้ถือว่าร่างกฎหมายนั้นตกไป</p> <p>ข้อ 6 หากมติของรัฐสภาไม่ชอบด้วยกฎหมายร่างของคณะรัฐมนตรีหรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เสนอไว้ก่อนการประชุมสามัญของรัฐสภา ให้ถือว่าร่างกฎหมายนั้นตกไป</p> <p>ข้อ 7 หากมติของรัฐสภาไม่ชอบด้วยกฎหมายร่างของคณะรัฐมนตรีหรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เสนอไว้ก่อนการประชุมสามัญของรัฐสภา ให้ถือว่าร่างกฎหมายนั้นตกไป</p> <p>ข้อ 8 หากมติของรัฐสภาไม่ชอบด้วยกฎหมายร่างของคณะรัฐมนตรีหรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เสนอไว้ก่อนการประชุมสามัญของรัฐสภา ให้ถือว่าร่างกฎหมายนั้นตกไป</p> <p>ข้อ 9 หากมติของรัฐสภาไม่ชอบด้วยกฎหมายร่างของคณะรัฐมนตรีหรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เสนอไว้ก่อนการประชุมสามัญของรัฐสภา ให้ถือว่าร่างกฎหมายนั้นตกไป</p> <p>ข้อ 10 หากมติของรัฐสภาไม่ชอบด้วยกฎหมายร่างของคณะรัฐมนตรีหรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เสนอไว้ก่อนการประชุมสามัญของรัฐสภา ให้ถือว่าร่างกฎหมายนั้นตกไป</p>

เดือน	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ฉบับ)				
	ความปลอดภัย	สิ่งแวดล้อม	การประกอบกิจการโรงงาน	กฎหมายอาญา	กฎหมายอื่นๆ
มกราคม	1	-	-	-	-
กุมภาพันธ์	2	-	-	-	-
มีนาคม	-	1	-	-	-
เมษายน	-	-	3	-	-
พฤษภาคม	-	1	-	1	-
มิถุนายน	1	-	2	-	-
กรกฎาคม	5	-	-	-	-
สิงหาคม	-	1	1	-	-
กันยายน					
ตุลาคม					
พฤศจิกายน					
ธันวาคม					
รวม	9	3	6	1	0

มูลนิธิประชน : รับทราบ

3.7 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงจากบทตรวจพื้นที่

3.7.1 การตรวจความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

- ⇒ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานพื้นที่ Power Block ไม่มีความผิดปกติและความเสี่ยงด้านอัตรากำไร

3.7.2 การตรวจติดตามระบบ Permit to work system ประจำปีกับยายน 2567

No.	FFW No.	Notes of work	Observ.	Out Date
1	27010000000000000000	Check stock on hand and reduce stock	Inventory on hand	20-05-2020
2	27010000000000000000	Check stock on hand and reduce stock	Inventory on hand	20-05-2020
3	27010000000000000000	Check stock on hand and reduce stock	Inventory on hand	20-05-2020
4	27010000000000000000	Check stock on hand and reduce stock	Inventory on hand	20-05-2020
5	27010000000000000000	Check stock on hand and reduce stock	Inventory on hand	20-05-2020
6	27010000000000000000	Check stock on hand and reduce stock	Inventory on hand	20-05-2020
7	27010000000000000000	Check stock on hand and reduce stock	Inventory on hand	20-05-2020
8	27010000000000000000	Check stock on hand and reduce stock	Inventory on hand	20-05-2020
9	27010000000000000000	Check stock on hand and reduce stock	Inventory on hand	20-05-2020
10	27010000000000000000	Check stock on hand and reduce stock	Inventory on hand	20-05-2020

3.7.3 การดำเนินงานตามระบบ BBS

KPI ≥90% of participation + ≥40% Like/Warn observation report + completed CA 10 issues/year

ผลการดำเนินงาน BBS ในเดือนกรกฎาคม 2567 :

- ⇒ Achieved 100% staff participation
- ⇒ 88% of participants who has performed LIKE or WARN BBS observation

DIS Results by Department in August 2024



Remark:

- Participated Staff who join BBS program
- Achieved Target Staff who join BBS program and get set point 100% of target
- % Achievement, % of Achieved Target Staff

เดือน/ปี	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
สิงหาคม 2565			
1	นำใบเข้างานบริเวณนังคิวดอนขึ้น 3	MTN	ทวริกรเข้าซ่อม
กรกฎาคม 2566			
1	พบน้ำขึ้นจากบริเวณใต้สำนักงานของพนักงานปริมาณมากกว่าเดิมที่เคยพบ (ใต้พอดิน)	MTN	อยู่ระหว่างดำเนินการ
มีนาคม 2567			
1	ควรทำสำหรับจัดเก็บสายยางหลังใช้งาน เพื่อป้องกันคนสะดุดล้ม	OPT	ระหว่างดำเนินการ
กรกฎาคม 2567			
1	Electrical plug covers damaged,	ME	ระหว่างดำเนินการ
สิงหาคม 2567			
1	หน้าโถงมีกระจกน้ำตามพื้นหลายจุด รวมถึงกับดักด้วย	OPT	ระหว่างดำเนินการ
กันยายน 2567			
1	บริเวณทิวทัศน์ในอาคารมีกระจกกระจกน้ำตามพื้นหลายจุด	ME	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	กระจกบิ๊วกังกระจกอยู่ในห้องเครื่องปรับอากาศ	OPT	ดำเนินการแล้วเสร็จ

บันทึกประชุม : สิบรา

ตารางที่ 4 โครงการปรับปรุงทางเดินและความปลอดภัย				
No.	โครงการ	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ความคืบหน้า
1	ติดตั้ง CCTV Motion	6.6.2024	SHE/MI/ME	40%

บันทึกประชุม : สิบรา

- ตารางที่ 5** ใบอนุญาตของโรงไฟฟ้าพลังงาน
- ⇒ ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม : ส่งเอกสารให้ Permit
 - ⇒ ใบอนุญาตสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ : ส่งเอกสารรายงานให้ Permit

บันทึกประชุม : สิบรา

Gulf VTP Company Limited
11th Fl., M. Thai Tower, All Seasons Place 87 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: (662) 080 4499 Fax: (662) 080 4455

- 6.1 แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเดือนกันยายน 2567 ดังนี้
- ⇒ เก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อน้ำทิ้งรอบและน้ำระบายจากท่อปล่อยขึ้น ในวันที่ 6 สิงหาคม 2567 >> สถานะ: ความสำเร็จตามเป้าหมาย
 - ⇒ ผลการตรวจวัดเสียง เสียง ความร้อน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2567 >> ผลการตรวจวัดเสียง เสียง ความร้อน
 - ⇒ เก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อน้ำทิ้งรอบและน้ำระบายจากท่อปล่อยขึ้น ในวันที่ 4 กันยายน 2567 >> สถานะ: ความสำเร็จ

บันทึกประชุม : สิบรา

- ตารางที่ 7** เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ⇒ Invisible guard : ขอขยายตัวเข้าพื้นที่กับถนน CCR ก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้ง
 - ⇒ เน้นย้ำเรื่องการตรวจสอบเอกสารประกอบการเปิด PTW
 - ⇒ เน้นย้ำเรื่องการตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่หลังเลิกงาน
 - ⇒ เน้นย้ำ สก. ให้ติดธงธงขึ้นที่ทุกจุดในในเวลาเลิกงาน
 - ⇒ สถานะ: ความสำเร็จ
 - ⇒ การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเดือนกันยายน 2567 1 ครั้ง/เดือน

บันทึกประชุม : สิบรา

ประธานการประชุม: สิบรา วันที่ 26 กันยายน 2567 Walk down 27 กันยายน 2567
เลิกประชุมเวลา 11:00 น.

นางสาวกรรณิการ์ พงษ์ศรี ผู้จัดการฝ่าย

Gulf VTP Company Limited
11th Fl., M. Thai Tower, All Seasons Place 87 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: (662) 080 4499 Fax: (662) 080 4455

รายงานการประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ครั้งที่ 10/2567
วันที่ 29 ตุลาคม 2567
ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานโรงไฟฟ้าพลังงาน

ผู้เข้าร่วม	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
ลำดับ		
1	นายสุทธิ	ประธานคณะกรรมการ
2	นายสุทธิ	กรรมการ
3	นายสุทธิ	กรรมการ
4	น.ส. สุทธิ	กรรมการ
5	นายสุทธิ	กรรมการ
6	นายสุทธิ	กรรมการ
7	นางสาวกรรณิการ์ พงษ์ศรี	เลขาธิการคณะกรรมการ

ผู้ไม่เข้าร่วม	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
ลำดับ		

ผู้เข้าร่วมประชุม	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
ลำดับ		

เริ่มประชุมเวลา 09:00 น.

- ตารางที่ 1** เรื่องที่ประชุมเรื่องให้ประชุมทราบ
- 1.1 เน้นย้ำการให้พนักงานทุกคนทราบและใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดเวลาในการทำงาน และให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยขององค์กรอย่างเคร่งครัด
 - 1.2 ให้หัวหน้างานทุกคนนำผู้ปฏิบัติงานทุกคน สื่อสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงและอันตรายในการทำงาน รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลพนักงานปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาในการทำงาน
 - 1.3 เน้นย้ำเรื่องการควบคุมผู้ปฏิบัติงานบนหลัง Solar rooftop อย่างเข้มงวด
 - 1.4 ให้พนักงานทุกคนช่วยกันสอดส่องการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงไฟฟ้า
 - 1.5 ปฏิบัติตามคำสั่งในการตรวจสอบข้อบกพร่องของไฟฟ้า-อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด
 - 1.6 พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
 - 1.7 ผู้บริหารจะมีการสุ่มเข้าตรวจสอบโรงไฟฟ้า ให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและดูแลความปลอดภัยของพื้นที่รับผิดชอบ

บันทึกประชุม : สิบรา

Gulf VTP Company Limited
11th Fl., M. Thai Tower, All Seasons Place 87 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: (662) 080 4499 Fax: (662) 080 4455

- รับรองรายงานครั้งที่ 9/2567

บันทึกประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ตารางที่ 3 เรื่องพิจารณา

3.1 สถิติความปลอดภัย

	เป้าหมาย	2,011
จำนวนวันทำงานสูงสุดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	2,695	
จำนวนวันทำงานมาแล้วที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	2,695	

วันที่ปัจจุบัน 30 กันยายน 2567 (วันที่ประชุม)

3.2 รายงานผลการดำเนินการด้านความปลอดภัย

Safety Statistic	Aug 2024	Sep 2024	Accumulate
EMPLOYEE			
1. Average number of employees	33	33	33
2. Risk hours / Man-hour	6,293.5	6,110.5	556,987.0
3. Number of Fatal accidents	-	-	0.0
4. Number of Accident bodily injuries > 1 lost workday	-	-	0.0
4.1 Number of work leave days	-	-	0.0
5. Number of injuries requiring first aid	-	-	0.0
6. Number of injuries requiring doctor assistance	-	-	0.0
7. Number of days worked since last lost workday injury. (beginning with next shift worked after lost time accident)	31	30	2,695
8. Date of last lost work day injury	NA	NA	NA
NON EMPLOYEE			
9. Risk hours / Man hour	5,724.0	5,496.0	515,169.9
Number of Accident bodily injuries > 1 lost workday	0	0	0
10. Number of work leave days	0	0	0

หมายเหตุ : EMPLOYEE : พนักงานบริษัท กอล์ฟ 577 จำกัด

NON EMPLOYEE : ผู้รับเหมา, ผู้รับจ้าง, สปก., คนสวน

บันทึกประชุม : สิบรา

Gulf VTP Company Limited
11th Fl., M. Thai Tower, All Seasons Place 87 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: (662) 080 4499 Fax: (662) 080 4455

3.3 แผนการดำเนินการด้านความปลอดภัย

3.3.1 กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม Plant cleaning เป็นประจำทุกเดือน

- เดือนกันยายน 2567 กำหนดตรวจสอบพื้นที่ โดยรอบโรงไฟฟ้า ในวันที่ 29 ตุลาคม 2567 : รอดำเนินการ

3.3.2 ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ครบถ้วน

บันทึกประจำวัน : รับทราบ

3.4 แผนการดำเนินการด้านนิเวศ

- ในช่วงเดือนตุลาคม 2567 มีการอบรมทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

Course Name	Training Date
• Confined Space Entry batch 2	1 - 4 Oct, 2024 Thai Safety Saraburi
• Fire Watch Man	7 Oct, 2024 MS Team
• Occupational and Environmental Diseases batch 4	:24 Oct, 2024 GUT.
• Crane(Mobile Crane)and Hoist course for operators	8-11 Oct, 2024 GUT.
• Boiler Operator Refresher Course batch 3	25 Oct, 2024 GUT.

บันทึกประจำวัน : รับทราบ

3.5 เป้าหมายการดำเนินการด้านความปลอดภัยปี 2024

- No Loss time injury (สถิติความปลอดภัย ณ วันที่ประชุมอยู่ที่ 2,718 วัน)
- No Environmental Complaint (ยังไม่มีการร้องเรียนจากภายนอก)

บันทึกประจำวัน : รับทราบ

3.6 Update กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องด้าน SHE ประจำปีงบประมาณ 2567 : ไม่มีความใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท

ลำดับที่	ชื่อกฎหมาย	วันที่ประกาศ	ประเภทกฎหมาย				ผลกระทบ
			ความปลอดภัย	สิ่งแวดล้อม	การประกอบกิจการฯ	กฎหมายอื่นๆ	

เดือน	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ฉบับ)				
	ความปลอดภัย	สิ่งแวดล้อม	การประกอบกิจการโรงงาน	กฎหมายอาญา	กฎหมายอื่นๆ
มกราคม	1	-	-	-	-
กุมภาพันธ์	2	-	-	-	-
มีนาคม	-	1	-	-	-
เมษายน	-	-	3	-	-
พฤษภาคม	-	1	-	1	-
มิถุนายน	1	-	2	-	-
กรกฎาคม	5	-	-	-	-
สิงหาคม	-	1	1	-	-
กันยายน	-	-	-	-	-
ตุลาคม	-	-	-	-	-
พฤศจิกายน	-	-	-	-	-
ธันวาคม	-	-	-	-	-
รวม	8	3	6	1	0

บันทึกประจำวัน : รับทราบ

3.7 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการตรวจพื้นที่

3.7.1 การตรวจความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

- ➔ ดำเนินการเดินตรวจรอบพื้นที่ Power Block ไม่มีความผิดปกติและความเสี่ยงด้านอัคคีภัย

3.7.2 การตรวจติดตามระบบ Permit to work system ประจำปีงบประมาณ 2567

- ➔ ไม่มีประเด็นที่พบ


3.7.3 การดำเนินงานระบบ BBS

KPI ≥90% of participation + ≥60% Like/Warn observation report

ผลการดำเนินงาน BBS ในเดือนกันยายน 2567 :

- ➔ Achieved 100% staff participation
- ➔ 98% of participants who has performed LIKE or WARN BBS observation

BBS Results By Department in September 2024



Remark:

- Participated Staff : who join BBS program
- Achieved Target Staff : who join BBS program and get at least 100% of target
- % Achievement : % of Achieved Target Staff

Warn Observation in BBS

เดือน	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
สิงหาคม 2566			
1	น้ำมันจากถังน้ำมันรั่วซึมขึ้น 3	MTN	หาวิธีการแก้ไข
กรกฎาคม 2566			
1	พบน้ำมันจากถังน้ำมันรั่วซึมขึ้น 3	MTN	อยู่ระหว่างดำเนินการ
มีนาคม 2567			
1	คอรัปชั่นสำหรับจัดเก็บสายยางหลังใช้	OPT	ระหว่างดำเนินการ
กรกฎาคม 2567			
1	Electrical plug covers damaged.	ME	ระหว่างดำเนินการ
สิงหาคม 2567			
1	หน้าบังแดดบังแดดรั่วซึมขึ้น 3	OPT	ระหว่างดำเนินการ
ตุลาคม 2567			
1	ไฟแสงสว่างไม่เพียงพอ เสียงดังเกินไป	ME	ระหว่างดำเนินการ

บันทึกประจำวัน : รับทราบ

ตารางที่ 4 โครงการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

No.	โครงการ	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ความคืบหน้า
1	ติดตั้ง CCTV Motion	ส.ค. 2024	SHE/M/ME	40%

บันทึกประจำวัน : รับทราบ

ตารางที่ 5 ใบอนุญาตขออนุญาตปฏิบัติงาน

- ➔ ใบอนุญาตขออนุญาตปฏิบัติงาน : ส่งเอกสารให้ Permit
- ➔ ใบอนุญาตขออนุญาตปฏิบัติงาน : ส่งเอกสารขออนุญาตให้ Permit

บันทึกประจำวัน : รับทราบ

ตารางที่ 6 ผลการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อม

6.1 แผนการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมเดือนกันยายน 2567 ดังนี้

- ➔ เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งรวมและน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น ในวันที่ 4 กันยายน 2567 >> ผลการวิเคราะห์น้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งรวม
- ➔ เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งรวมและน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น ในวันที่ 8 กันยายน 2567 >> ผลการวิเคราะห์น้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งรวม

บันทึกประจำวัน : รับทราบ

ตารางที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ➔ Invisible guard : ขอบเขตการเข้าพื้นที่กับงาน CCR ก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้ง
- ➔ เน้นย้ำเรื่องการตรวจสอบเอกสารประกอบการเดิน PTW
- ➔ เน้นย้ำเรื่องการตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่หลังเลิกงาน
- ➔ เน้นย้ำการให้สัตยาบันพื้นที่ก่อนเข้าพื้นที่
- ➔ แผนการตรวจติดตามพื้นที่เข้า-ออก โรงไฟฟ้า ห้ามคนเข้า
- ➔ การตรวจดูที่อุปกรณ์ดับเพลิง 1 ครั้งเดือน

บันทึกประจำวัน : รับทราบ

ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 Walk down 26 พฤศจิกายน 2567
เลขาธิการ 11:00 น.

นางสาวกรรณิการ์ พงษ์ศรี ผู้จัดการฝ่าย

[illegible]

Gulf VIP Company Limited
11th Fl. M. Thai Tower, All Seasons Place, 87 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: (662) 080 4499 Fax: (662) 080 4455

[illegible]

เชื้อบ	กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (ฉบับ)				
	ความ ปลอดภัย	สิ่งแวดล้อม	การประกอบ กิจการ	กฎหมายอื่น	กฎหมายอื่น
บริหาร	1	-	-	-	-
กฎหมาย	2	-	-	-	-
นิเทศ	-	1	-	-	-
นิเทศ	-	-	3	-	-
กฎหมาย	-	1	-	1	-
นิเทศ	1	-	2	-	-
กฎหมาย	5	-	-	-	-
นิเทศ	-	1	1	-	-
นิเทศ	-	-	-	-	-
กฎหมาย	4	-	2	-	-
กฎหมาย					
นิเทศ					
รวม	13	3	8	1	0

มดที่ประชุม : รินกราบ

Gull VTP Company Limited
11th Fl. M Thai Tower, All Seasons Place 87 Wireless Road Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: (662) 080 4499 Fax: (662) 080 4455

3.7 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงจากการตรวจพื้นที่

3.7.1 การตรวจความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

⇒ คำเตือนการเดินตรวจสอบพื้นที่ Power Block ไม่มีความผิดปกติและความเสี่ยงด้านอัคคีภัย

3.7.2 การตรวจติดตามระบบ Permit to work system ประจำปีเดือนตุลาคม 2567

⇒ ไม่มีประเด็นที่มีนัยยะสำคัญ

3.7.3 การดำเนินงานตามระบบ BBS

KPI ≥90% of participation + ≥60% Like/Warn observation report

ผลการดำเนินงาน BBS ในเดือนตุลาคม 2567 :

⇒ Achieved 100% staff participation

⇒ 88% of participants who has performed LIKE or WARN BBS observation



Remark:

4. Personnel Staff who join EHS program

• Achieved Target Staff who join BBS program and get elect part 100% of target

• % Achievement: % of Achieved Target Staff

Warm Observation in BBS

เดือนปี	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
สิงหาคม 2565			
1	บ้านเจ้าบางเรือแดงวัดทิศาโกเมธินชั้น 3	MTN	หาวิธีการเข้าซ่อม
กรกฎาคม 2566			
1	พบบ้านเจ้าบางเรือแดงใต้กำแพงงานของ มีงานมาปริมาณมากกว่าเดิมที่เคยพบ (วัดโกเมธิน)	MTN	อยู่ระหว่างดำเนินการ
มีนาคม 2567			
1	ขอรื้อกำแพงหลังวัดกับเขื่อนฝายหลังวัด เพื่อป้องกันชนรถสวนกัน	OPT	ระหว่างดำเนินการ

Gulf VTP Company Limited
11th Fl, M Thai Tower, All Seasons Place 87 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: (662) 060 4499 Fax: (662) 060 4455

เดือนปี	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
กรกฎาคม 2567			
1	Electrical plug covers damaged.	ME	ระหว่างดำเนินการ
สิงหาคม 2567			
1	พบน้ำฝนงวดยัดไหลรินน้ำตามพื้นหลายจุด ร่วรั่วสักับตัวแวนครับ	OPT	ระหว่างดำเนินการ
ตุลาคม 2567			
1	ไฟเฟสสว่างไม่เพียงพอเสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุในการเดินรถลงตราและทางสีก ไทย	ME	ระหว่างดำเนินการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ตารางที่ 4 โครงการปรับปรุงทางด้านสิ่งแวดล้อม อาริยวงนาคัยและความปลอดภัย

No.	โครงการ	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ความคืบหน้า
1	ติดตั้ง CCTV Motion	ธ.ค.2024	SHE/M/ME	40%

มดที่ประชุม : รับทราบ

ตารางที่ 5 ใบอนุญาตของโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

⇒ ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม : ส่งเอกสารให้ Permit

⇒ ใบอนุญาตสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ : ส่งเอกสารรายงานให้ Permit

มัตถิที่ประชม : ธิบการบ

ตารางที่ 6 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

6.1 แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเดือนพฤศจิกายน 2567 ดังนี้

⇒ เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งรวมและนำมารายจากหอหล่อเย็น ในวันที่ 8 กันยายน 2567 >>

US9038767 - 00-0000000000000000

⇒ เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งรวมและนำระยะจากท่อหล่อเย็น ในวันที่ 8 ตุลาคม 2567 >>

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 26

⇒ เก็บตัวอย่างน้ำทั้งจากบ่อพักน้ำทั้งรวมและน้ำระบายจากท่อลอดเขื่อน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567
 >> รณเสถียร วิเคราะห์

22 SOUTH 155TH RD

Gulf VTP Company Limited
11th Fl., M. Thai Tower, All Seasons Place, 87 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: (662) 080 4455 Fax: (662) 080 4455

ครั้งที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ⇒ Invisible guard : ขออนุญาตเข้าพื้นที่กันทาง CCR ก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้ง
- ⇒ เน้นย้ำเรื่องการตรวจสอบเอกสารประกอบการเปิด PTW
- ⇒ เน้นย้ำเรื่องการตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ที่ส่งสัญญาณ
- ⇒ เน้นย้ำ รปภ. ให้ติดเครื่องฟังที่ทุกห้องในโรงโหลากลางคืน
- ⇒ แสกนบัตรพนักงานทุกครั้งก่อนเข้า-ออก โรงไฟฟ้า ห้ามรับหาซื้อ
- ⇒ การตรวจผู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง 1 ครั้ง/เดือน

บันทึกประชุม : รับทราบ

ประธานการประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่

วันที่ 24 ธันวาคม 2567 Walk down 18 ธันวาคม 2567

เลิกประชุมเวลา

10:00 น.

นางสาวกรรณิพัทธ์ พ่วงศรี ผู้จัดทำรายงาน

รายงานการประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ครั้งที่ 12/2567
วันที่ 24 ธันวาคม 2567
ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานโรงไฟฟ้าวังคณิน

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายโยธิน สุง่าราชกุล	ประธานคณะกรรมการฯ
2	นายวราญการ เทาพาล	กรรมการ
3	นายสุกสิทธ์ แผลงจำ	กรรมการ
4	น.ส. ฤทธิญา ประยูรคำ	กรรมการ
5	นายจิรพงศ์ เรืองยอน	กรรมการ
6	นายอภิสิทธิ์ สว่างสีทา	กรรมการ
7	นางสาวกรรณิพัทธ์ พ่วงศรี	เลขาคณะกรรมการฯ

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
-------	----------------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
-------	----------------	---------

เริ่มประชุมเวลา

09:00 น.

ครั้งที่ 1

เรื่องการประชุมแจ้งให้ทราบ

- 1.1 เน้นย้ำและกำชับให้พนักงานทุกคนตระหนักและใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดเวลาในการทำงาน และให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
- 1.2 ให้หัวหน้างานที่ควบคุมงานผู้รับเหมา ทุกคน สื่อสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงและอันตรายในการทำงาน รวมถึงติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลงานกับงานผู้รับเหมาอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาในการทำงาน
- 1.3 ให้พนักงานทุกคนช่วยกันสอดส่องการทำงานของพนักงานผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงไฟฟ้า
- 1.4 ปฏิบัติตามคำสั่งไม่เรื่องการตรวจสอบเข้า-ออกพื้นที่โรงไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด
- 1.5 ผู้บริหารจะมีการสุ่มเข้าตรวจสอบโรงไฟฟ้า ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและดูแลความปลอดภัยพื้นที่รับผิดชอบ
- 1.6 ขอความร่วมมือ BBS like or warn 2025: 100%

บันทึกประชุม : รับทราบ

ครั้งที่ 2

เรื่องการประชุมรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2567

- รับรองรายงานครั้งที่ 11/2567

บันทึกประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ครั้งที่ 3

เรื่องพิจารณา

3.1 สถิติความปลอดภัย

	เป้าหมาย	
จำนวนวันทำงานสูงสุดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	2,911	
จำนวนวันทำงานบาดเจ็บเล็กน้อยถึงขั้นหยุดงาน	2,756	
จำนวนวันทำงานบาดเจ็บเล็กน้อยถึงขั้นหยุดงาน	2,756	

วันที่ปัจจุบัน 30 พฤศจิกายน 2567 (วันที่ประชุม)

3.2 รายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

Safety Statistic	Oct 2024	Nov 2024	Accumulate
EMPLOYEE			
1. Average number of employees	33	33	33
2. Risk hours / Man-hour	6,552.5	6,385.5	569,925.0
3. Number of Fatal accidents	-	-	0.0
4. Number of Accident bodily injuries > 1 lost workday	-	-	0.0
4.1 Number of work leave days	-	-	0.0
5. Number of injuries requiring first aid	-	-	0.0
6. Number of injuries requiring doctor assistance	-	-	0.0
7. Number of days worked since last lost workday injury. (beginning with next shift worked after lost time accident)	31	30	2,756
8. Date of last lost work day injury	NA	NA	NA
NON EMPLOYEE			
9. Risk hours / Man hour	5,453.5	5,204.5	525,827.9
Number of Accident bodily injuries > 1 lost workday	0	0	0
10. Number of work leave days	0	0	0

หมายเหตุ : EMPLOYEE : พนักงานบริษัท กอล์ฟ วิกพี จำกัด

NON EMPLOYEE : ผู้รับเหมา, แม่บ้าน, ผู้ช่วยช่าง, รปภ., คนสวน

บันทึกประชุม : รับทราบ

3.3 แผนการดำเนินการด้านความปลอดภัย
3.3.1 กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม Plant cleaning เป็นประจำทุกเดือน

- เดือนธันวาคม 2567 กำหนดตรวจสอบพื้นที่ โดยรอบโรงไฟฟ้า ในวันที่ 18 ธันวาคม 2567 : ตามเอกสารแนบ

3.3.2 ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ครบถ้วน

บันทึกประชุม : รับทราบ

3.4 แผนการดำเนินการด้านฝึกอบรม

- ในช่วงเดือนธันวาคม 2567 มีการอบรมทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

Course Name	Training Date
-	-

บันทึกประชุม : รับทราบ

3.5 เป้าหมายการดำเนินการด้านความปลอดภัยปี 2024

- No Loss time injury (สถิติความปลอดภัย ณ วันที่ประชุมอยู่ที่ 2,780 วัน)
- No Environmental Complaint (ยังไม่มีข้อร้องเรียนจากภายนอก)

บันทึกประชุม : รับทราบ

3.6 Update กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องด้าน SHE ประจำปี 2567 :

[illegible]

Gull VTP Company Limited
11th Fl., M. Thai Tower, All Seasons Place, 87 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: (662) 080 4499 Fax: (662) 080 4455

[illegible]

Gulf VTP Company Limited
11th Fl., M. Thai Tower, All Seasons Place, 87 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: (662) 080 4499 Fax: (662) 080 4455

[illegible]

Gulf VTP Company Limited
11th Fl., M. Thai Tower, All Seasons Place, 87 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: (662) 080 4499 Fax: (662) 080 4455

[illegible]

Gulf VTP Company Limited
11th Fl. M Thai Tower, All Seasons Place, 87 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: (662) 080 4499 Fax: (662) 080 4455

เงื่อนไข	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ฉบับ)				
	ความปลอดภัย	สิ่งแวดล้อม	การประกอบกิจการโรงงาน	กฎหมายภาษีเงิน	กฎหมายอื่นๆ
มาตรฐาน	1	-	-	-	-
กฎหมายอื่น	2	-	-	-	-
นิยาม	-	1	-	-	-
นิยาม	-	-	3	-	-
กฎหมาย	-	1	-	1	-
นิยาม	1	-	2	-	-
กฎหมาย	5	-	-	-	-
นิยาม	-	1	1	-	-
นิยาม	-	-	-	-	-
กฎหมาย	4	-	2	-	-
กฎหมาย	2	1	-	-	-
นิยาม	-	-	-	-	-
รวม	15	4	8	1	0

มติที่ประชุม : รับทราบ

3.7 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงจากการตรวจพื้นที่

3.7.1 การตรวจความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

⇒ ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ Power Block ไม่มีความผิดปกติและวางสายดินอีกครั้ง

3.7.2 การตรวจติดตามระบบ Permit to work system ประจำปี 2567

[illegible]

Gulf VTP Company Limited
11th Fl., M Thai Tower, All Seasons Place, 87 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel (662) 080 4499 Fax (662) 080 4455

3.7.3 การดำเนินงานตามระบบ BBS

KPI ≥90% of participation + ≥60% Like/Warn observation report

ผลการดำเนินงาน BBS ในเดือนพฤศจิกายน 2567 :

⇒ Achieved 100% staff participation

⇒ 84.4% of participants who has performed LIKE or WARN BBS observation

DHS Results by Department in November 2024



Remarks:

- Participated Staff: who join BBS program
- Achieved Target Staff: who join BBS program and get set point 100% of target
- % Achievement: % of Achieved Target Staff

Warm Observation in BBS

เดือนปี	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
สิงหาคม 2565			
1	นำเงินเข้าบิลรื้อถอนผนังที่ก่ออดบิรัน 3	MTN	หาวิธีการเข้าซ่อม
กรกฎาคม 2566			
1	พบน้ำซึมเข้าบิลรื้อถอนใต้กำแพงของพนักงานปริมาณมากกว่าเดิมที่เคยพบ (ติดก่ออดบิ)	MTN	อยู่ระหว่างดำเนินการ
มีนาคม 2567			
1	ตรวจสอบที่สำหรับจัดเก็บสายยางหลังใช้งาน เพื่อป้องกันคนสลุดลื่น	OPT	ระหว่างดำเนินการ
กรกฎาคม 2567			
1	Electrical plug covers damaged.	ME	ระหว่างดำเนินการ
สิงหาคม 2567			
1	หน้าฝนจะมีครบน้ำตามพื้นหลายจุด เร่งสัปรกับด้วยมะกรับ	OPT	ระหว่างดำเนินการ

Gulf VTP Company Limited
11th Fl., M. Thai Tower, All Seasons Place, 87 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: (662) 080 44-9 Fax: (662) 080 4455

เดือนปี	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
ตุลาคม 2567			
1	โพสส่วนไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางรถสาธารณะทางสถานีพิษณุ	ME	ระหว่างดำเนินการ
พฤศจิกายน 2567			
1	บริเวณ Main Coping Water Pump มีน้ำรั่วไหลลงถังน้ำ มีกลิ่นเหม็นบริเวณถังรับน้ำถังเก็บน้ำดิบ	MM	ดำเนินการแล้วเสร็จ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ตารางที่ 4 โครงการปรับปรุงทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

No.	โครงการ	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ความคืบหน้า
1	ติดตั้ง CCTV Motion	6.ก.2024	SHE/MI/ME	70%

มดที่ประสบ : รันกราบ

วาระที่ 5 ใบอนุญาตของโรงไฟฟ้าวังตาฉิม

- ⇒ ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคู่กัน : ส่งเอกสารให้ Permit
- ⇒ ใบอนุญาตสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ : ส่งเอกสารรายงานให้ Permit

แต่ที่ประหลาด : รัชกาล

ตารางที่ 6 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- 6.1 แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเดือนพฤศจิกายน 2567 ดังนี้
- ➔ เก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำทั้งระบบและน้ำประปาจากหอหล่อเย็น ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567
>> ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากหอหล่อเย็น
 - ➔ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณอาคาร 10 – 17 พฤศจิกายน 2567 >> ผลการวิเคราะห์ค่า
การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมทั่วไป วันที่ 8 – 15 พฤศจิกายน 2567 >> ผลการวิเคราะห์ค่า
 - ➔ การตรวจวัดเสียง เช่น ความถี่เสียง สาธารณชน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 >> ผลการวิเคราะห์ค่า
 - ➔ เก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำทั้งระบบและน้ำประปาจากหอหล่อเย็น ในวันที่ 4 ธันวาคม 2567 >>
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากหอหล่อเย็น

มดดีที่ประสบ : รันกราบ

Gulf VTP Company Limited
11th Fl. M. Thai Tower, All Seasons Place, 87 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: (662) 080 4499 Fax: (662) 080 4455

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- Invisible guard : ให้อุบลฯ เข้าพื้นที่กับงาน CCR ก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้ง
- เน้นย้ำเรื่องการตรวจหาคอนเวเยอร์รอยของพื้นที่หลังเลิกงาน
- เน้นย้ำ สปท. ให้ได้ตรวจพื้นที่ทุกข้อในใบเวลาภาคพื้น
- แสบนบัตรพนักงานทุกครั้ง ที่เข้า-ออก โรงไฟฟ้า ห้ามนำเข้าข้อ
- การตรวจตู้เก็บอุปกรณ์เพิ่ม 1 ครั้ง/เดือน

บทที่ประชม : รับทราบ

ประธานนัดประชุมครึ่งต่อไปในวันที่

วันที่ 21 มกราคม 2568 Walk down 20 21 มกราคม 2568
10:00 น.

นางสาวกรรณพิกิต พ่วงศรี ฝึกจัดทำรายงาน

Gull VTP Company Limited
11th Fl., M. Thai Tower, All Seasons Place, 87 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: (662) 060 4400 Fax: (662) 090 4455

ภาคผนวก ข-25

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงานของกลุ่มบริษัท
(ESMS Procedure)

Document Control Log Template

Update 16 July 2021

Link to All Procedures [https://gulfgroup.sharepoint.com/:f:/r/sites/ehs/Documents/02%20Management%20System%20\(EH&S-ISO-Audit\)/ESMS%20Procedure%20Database?csf=1&web=1](https://gulfgroup.sharepoint.com/:f:/r/sites/ehs/Documents/02%20Management%20System%20(EH&S-ISO-Audit)/ESMS%20Procedure%20Database?csf=1&web=1)

#	DOCUMENT No.	DOCUMENT TITLE	CURRENT REVISION DATE	REV.
1	ESMS-MM-S01	ES Policy	3 September 2018	00
2	ESMS-MM-01	ESMS Manual	3 September 2018	00
3	ESMS-En-P-01	Stakeholder Analysis and Engagement Procedure	15 December 2018	00
4	ESMS-En-P-02	Grievance Handling Procedure	15 December 2018	00
5	ESMS-En-P-03	Green Procurement	15 December 2018	00
6	ESMS-En-P-04	Waste Management	15 December 2018	00
7	ESMS-En-P-05	Water Footprint Manual	n/a	
8	ESMS-En-P-06	Carbon Footprint Organisation Manual	n/a	
9	ESMS-En-P-07	Carbon Footprint Product Manual	n/a	
10	ESMS-En-P-11	Monitoring Corrective Action for Nonconformity with Standard of Environment	15 December 2018	00
11	ESMS-ES-P-01	Identification Hazards and Risk Assessment	15 July 2018	00
12	ESMS-ES-P-02	Objectives, Targets and Programs Procedure	15 June 2018	00
13	ESMS-ES-P-03	Emergency Preparedness and Response Plan	15 November 2018	00
14	ESMS-ES-P-03-W	Access Control for COVID-19 Pandemic Prevention	23 March 2020	01
15	ESMS-ES-P-04	EHS Criteria for Supplier or Contractor Screening Evaluation and Selection	1 October 2020	00
16	ESMS-ES-P-05	Communication and Reporting Plan	15 June 2018	00
17	ESMS-ES-P-06	Performance Monitoring and Measurement	n/a	
18	ESMS-ES-P-07	Accident / Incident Investigation and Reporting	15 December 2018	00
19	ESMS-ES-P-08	Review of Legal and Other Requirements	15 December 2018	00
20	ESMS-ES-P-09	Training Awareness and Competence	15 December 2018	00
21	ESMS-ES-P-10	Control of Documents and Records	n/a	
22	ESMS-ES-P-11	Audit Procedure	n/a	
23	ESMS-ES-P-12	Evaluation of Compliance	n/a	
24	ESMS-ES-P-13	Management Review	n/a	
25	ESMS-ES-P-14	Procedure for Handling of Non-Conformities	n/a	
26	ESMS-ES-P-15	Chance Find Procedure	15 December 2018	00
27	ESMS-ES-P-16	Due Diligence	n/a	
28	ESMS-ES-P-17	Construction EH&S Assurance Procedure	21 December 2018	00
29	ESMS-ES-P-18	Management of Change	1 April 2021	02
30	ESMS-ES-P-19	Supplier or Contractor Requirements	1 October 2020	00
31	ESMS-ES-P-20	Standard Procedure for Handover	15 June 2018	00
32	ESMS-ES-P-21	EHS Minimum Requirements for Contractor (formerly known as Outage Safety)	16 July 2021	02
33	ESMS-ES-P-22	EHS Purchasing Guidelines	1 October 2020	00
34	ESMS-ES-P-23	Supplier or Contractor EHS Performance Evaluation Procedure	1 October 2020	00
35	ESMS-Sa-P-01	Permit to Work	16 July 2021	01
36	ESMS-Sa-P-02	Lock out Tag out	15 January 2019	00
37	ESMS-Sa-P-03	Spill Prevention and Control Plan	15 November 2020	01
38	ESMS-Sa-P-04	Hazard Communication	15 February 2021	01
39	ESMS-Sa-P-05	Chemical Handling and Storage (formerly Laboratory Safety)	15 July 2018	00
40	ESMS-Sa-P-06	Powered Industrial Trucks	1 March 2021	01
41	ESMS-Sa-P-07	Plant Security	16 July 2021	01
42	ESMS-Sa-P-08	General First Aid	15 February 2021	01
43	ESMS-Sa-P-09	Health and Medical Program	1 April 2021	01
44	ESMS-Sa-P-10	Bloodborne Pathogen	1 April 2021	01
45	ESMS-Sa-P-11	Hearing Conservation	1 April 2021	01
46	ESMS-Sa-P-12	Respiratory Protection	1 April 2021	01
47	ESMS-Sa-P-13	Physical Heat Protection	1 April 2021	01
48	ESMS-Sa-P-14	General Safety Meeting	1 April 2021	01
49	ESMS-Sa-P-15	General Safety Practice	1 April 2021	01
50	ESMS-Sa-P-16	Safety Committee	16 July 2021	01
51	ESMS-Sa-P-17	Personal Protective Equipment	15 February 2021	01
52	ESMS-Sa-P-18	General Electricity Safety	1 April 2021	01
53	ESMS-Sa-P-19	Sling, Rigging and Crane	15 November 2020	01
54	ESMS-Sa-P-20	Ladder and Scaffolding	15 November 2020	01
55	ESMS-Sa-P-21	Walking Surface, Stairs and Floor	1 April 2021	01
56	ESMS-Sa-P-22	Confined Space Entry	15 July 2018	00
57	ESMS-Sa-P-23	Portable Tools, Machine and Machinery Guarding	1 April 2021	01
58	ESMS-Sa-P-24	Cutting, Welding and Brazing	1 April 2021	01
59	ESMS-Sa-P-25	Safety Sign and Colour Coding	1 April 2021	01
60	ESMS-Sa-P-26	Safety Inspection	16 July 2021	01
61	ESMS-Sa-P-27	General Fire Safety	1 April 2021	01
62	ESMS-Sa-P-28	Fire Protection Plan	1 April 2021	01
63	ESMS-Sa-P-29	Fire System Impairment	1 April 2021	01
64	ESMS-Sa-P-30	Fire Extinguisher	1 April 2021	01
65	ESMS-Sa-P-31	Fire Pump, Sprinklers, Fixed and Detection System	15 July 2018	00
66	ESMS-Sa-P-32	Combustible and Flammable Liquid	1 April 2021	01
67	ESMS-Sa-P-33	Stand pipes and hose system	15 November 2020	01
68	ESMS-Sa-P-34	Compressed Gas	1 April 2021	01
69	ESMS-Sa-P-35	Stop Work Procedure	16 July 2021	00


ES Policy

GED aspires to become a trusted company that innovates to develop premier energy across boundaries. GED is committed to conducting business operations towards a sustainable long-term growth taking into account of economic, environmental and social risks and opportunities. The ESMS Framework provides foundation for our approach in everything we do across the Group and in line with international standards.

Key attributes of the Policy are:

1. Implement and maintain the ESMS in order to continuously improve and escalate ES performance throughout the organization;
2. Comply with environmental, social, health and safety related laws, applicable environmental and social safeguard requirements, customers' requirements, and other regulations as a minimum criterion;
3. Conduct business with responsibilities towards environment and society by reducing our footprint along the value chains in which operate whilst balancing the interests of a diverse range of stakeholders to assure sustainable business growth;
4. Embed and foster good ES culture and behaviour throughout the organization with emphasis on participation from management and employees at all levels;
5. Manage, cooperate and improve ES performance with key contractors, suppliers and business partners; and
6. Regularly review our ES performance and publicly report our progress.

This policy shall be communicated and made available to all of Company staff. The policy shall be reviewed on every three (3) years and modified to incorporate changes as arising from change and progress of the Company business.



Porntipa Chinvetkitvanit
President

EHS Minimum Requirements for contractors

Document Number: ESMS-ES-P-21
Area of Applicability: Gulf Group Plant Facilities
Responsible Center: EH&S Management
Current Revision: 1
Current Revision Date: 1 March 2021

Reviewed By:

Prayut Kiatkarun
Vice President – EH&S Management

Approved By:

Pitak Sangchot
Deputy Head of Asset Management

Document Number: ESMS-ES-P-21
Document Title: EHS Minimum Requirements and EHS manual for contractors
Revision Number: 1
Date: 1 March 2021

REVISION HISTORY

NOTE

Document is due for a sixth revision, revise and reissue it as a new, original document using the current document number.

REVISION	REASON FOR REVISION	APPROVED BY
Revision 0 Dated 15 June 2018	Initial Release	Serote Navasuwitsawa
Revision 1 Dated 1 March 2021	1. Changed name of procedure from "Outage Manual" to "EHS Minimum Requirements for contractors" 2. Updated the requirements for contractor not only for contractor's activities of planned outage or planned inspection but also regular work. 3. Updated and added more details requirements for each activity such as daily inspection, incident reporting and waste management in ATTACHMENT – 1 4. Revised Site Radiography Safety Procedure Requirements in ATTACHMENT – 1 5. Added new Environmental Requirements on tank for liquid storage in ATTACHMENT – 1	Pitak Sangchot
Revision 2 Dated		
Revision 3 Dated		
Revision 4 Dated		
Revision 5 Dated		

2 | Page

Document Number: ESMS-ES-P-21
Document Title: EHS Minimum Requirements and EHS manual for contractors
Revision Number: 1
Date: 1 March 2021

TABLE OF CONTENTS

SECTION	DESCRIPTION	PAGE NUMBER
	TITLE PAGE	1
	REVISION HISTORY	2
	TABLE OF CONTENTS	3
1.0	PURPOSE	4
2.0	SCOPE	4
3.0	DEFINITIONS	4
4.0	RESPONSIBILITY	4
5.0	PROCEDURE	5
6.0	REFERENCE DOCUMENTS	5
7.0	ATTACHMENTS	6

Document Number: ESMS-ES-P-21
Document Title: EHS Minimum Requirements and EHS manual for contractors
Revision Number: 1
Date: 1 March 2021

1 Purpose

- 1.1 This document is a summary of the Environment, Health and Safety (EHS) requirements that are the minimum standards and practices, which all contractor personnel shall adhere to while performing work for GULF (or any of its power plant site). These are GULF's minimum requirements, and in addition to, and intended to supplement, all other applicable laws, rule and regulations.
- 1.2 The GULF EHS minimum requirements for contractors are the minimum standards and practice to which all contractor personnel shall adhere to while performing work for GULF or any of its power plant site both regular work and planned outage or planned inspection.

2 Scope

- 2.1 This document applies to all contractor's works or activities as well as to all planned outage or planed inspection activities at GULF or any of its power plant site.
- 2.2 It is not within the scope of this document to detail all government regulations or all GULF EHS procedures or requirements, but rather to provide an overview of Gulf's minimum EHS requirements.

3 Definitions

- 3.1 **Contractor** means any company or person contracted to perform short or long-term work for company, including, but not limited to, contractor's employees, its subcontractors and its third party inspectors and consultants. For clarity purposes, a contractor is not an employee of company.

4 Responsibility

- 4.1 **Contractor Responsibilities** shall responsible for

- Compliance with the enclosed requirements, other GULF requirements that may subsequently be issued, contractor-specific EHS requirements, and all law, regulations and standards applicable to contractor's employees and subcontractors and contractor's

respective work. Contractor is solely responsible for the work safety of the work it is performing.

- Comply with all applicable environment, health, safety law, employee's welfare under Labour Act and Social Security Act, regulations, standards and / or all items, materials, equipment, or personnel used in performing such work. If such law, regulation or standards do not adequately protect against hazards arising from the particular work, contractor shall adopt appropriate additional practices.

4.2 EH&S Management is responsible for providing the final review and approval for this procedure.

4.3 Individual Responsibilities – it is the minimum responsibility of every individual on any power plant site to comply with all GULF EHS requirements, all contractor-specific EHS requirements, and all applicable environment, health, safety and social law, regulations and standards. If any questions or concerns arise about safe work practices, consult your supervisor and / or GULF Work Supervisor for the location where you are working.

4.4 Procurement Department shall responsible for

- Forwarding EHS manual for contractors with Purchase Order (PO) during Request for Quotation (RFQ) process.
- Notifying contractors EHS concerns, issues and feedbacks related to each contractor.

4.5 Requester which can be any person working for power plant such as Operations, Maintenance, General Administration or Major Maintenance shall responsible for

- Providing scope of work and submitting the EHS Manual for Contractors along with Purchase Requisition (PR)
- Ensuring that all contractors and / or sub-contractors comply with all requirements mentioned in this procedure.

5 Procedure

- A copy of EHS Manual for Contractors as ATTACHMENT-1 will be provided and sent to contractors by Procurement Department along with the Purchase Order (PO).

6 Reference Documents

- Nil -

7 Attachments

7.1 Attachment-1_EHS Manual for Contractors

Lock out/Tag out

Document Number:	ESMS-Sa-P-02
Area of Applicability:	Gulf Group Plant Facilities
Responsible Center:	Corporate EH&S Management
Current Revision:	0
Current Revision Date:	15 January 2019

Reviewed By:

Page 18

Prayut Kiatkarun
Vice President – Corporate EH&S Management

Approved By:

[Handwritten signature]

Sarote Navasuwitsawa
Senior Vice President – Plant Services and Corporate EHS Leader

REVISION HISTORY

NOTE

Document is due for a sixth revision, revise and reissue it as a new, original document using the current document number.

REVISION	REASON FOR REVISION	APPROVED BY
Revision 0 Dated	Initial Release	Sarote Navasuwitsawa
Revision 1 Dated		
Revision 2 Dated		
Revision 3 Dated		
Revision 4 Dated		
Revision 5 Dated		

DISTRIBUTION LIST

[illegible]

TABLE OF CONTENTS

SECTION	DESCRIPTION	PAGE NUMBER
	TITLE PAGE	1
	REVISION HISTORY	2
	DISTRIBUTION LIST	3
	TABLE OF CONTENTS	4
1.0	PURPOSE	5
2.0	SCOPE	5
3.0	DEFINITIONS	5
4.0	RESPONSIBILITY	6
5.0	PROCEDURE	8
6.0	REFERENCE DOCUMENTS	11
7.0	ATTACHMENTS	11

1 Purpose

- 1.1 This procedure establishes the minimum requirements for the lockout of energy sources for protecting employees who must do services or maintenance on machines or equipment and who could be injured by an unexpected start-up or release of hazardous energy. Service or maintenance includes erecting, installing, constructing, repairing, adjusting, inspecting, selling up, trouble-shooting, cleaning and dismantling machines, equipment or processes.
- 1.2 To ensure that the machinery or equipment is stopped, isolated from all potentially hazardous energy sources then locked out and tagged out before personnel perform any servicing or maintenance where the unexpected energizing or start-up of the machinery or equipment or release of stored energy could cause injury.

2 Scope

- 2.1 This procedure applies to all Gulf employees and contractors working for Gulf who may be exposed to hazardous energy during service or maintenance work.

3 Definitions

- 3.1 **Affected Employee** – an employee whose job requires him/her to operate or use machinery or equipment on which maintenance is being performed under lock-out/tag-out, or whose job requires him/her to work in an area in which such maintenance is being performed.
- 3.2 **Work Supervisor** – the employee who requests the lock-out/tag-out, the employee who performs the maintenance or servicing.
- 3.3 **Boundary Device** – any valve, switch, breaker, block, jack, blank flange or other device that positively can prevent the release of stored energy.
- 3.4 **Shift Leader** – the person in charge of the on-duty shift. The Shift Leader shall authorize and issue the lock-out/tag-out and grant authorization to start work after meeting all safety requirements.
- 3.5 **Equipment** – includes but is not limited to valves, piping, vessels, motors, electrical devices, controls and anything classified as a system.
- 3.6 **Equipment Code** – the number present on equipment identification tags according to the P&ID.
- 3.7 **Protection Boundary** – an area of positive control established by a lock-out/tag-out within

which work may be safely performed.

- 3.8 **Job Briefing** – a pre-work discussion in which everyone involved in the lock-out/tag-out will be alerted to potential safety hazards associated with the lock-out/tag-out. The **Lock-out/Tag-out Form** shall be reviewed with everyone involved in the lock-out/tag-out.
- 3.9 **Work Authorized** – permission from the Shift Leader to start work after system/equipment has been locked and tagged out. The Shift Leader will sign this block on the Work Permit Form and Lock-out/Tag-out Form after ensuring that the tag-out form is returned to the control room and properly filled out.
- 3.10 **Energy Source** – any source of electrical, mechanical (hydraulic, pneumatic), chemical, thermal, or other energy.
- 3.11 **Lock Box** – a method of maintaining a Lock-out/Tag-out procedure when more than one person is involved. The lock box is used to store any keys used in the Lock-out/Tag-out procedure until the job is complete.
- 3.12 **Servicing and/or maintenance** – workplace activities such as constructing, installing, setting up, adjusting, inspecting, modifying, maintaining or servicing machines or equipment. This includes lubrication, cleaning or unjamming of machines or equipment, and making adjustments or tool changes, where employees could be exposed to the unexpected energization or startup of the equipment or release of hazardous energy.
- 3.13 **Lockout** – the placement of a lockout device on an energy-isolating device, in accordance with an established procedure.
- 3.14 **Lockout device** – any device that uses positive means, such as a lock, blank flanges and bolted stop blinds, to hold an energy-isolating device in a safe position, thereby preventing the energizing of machinery or equipment.
- 3.15 **Tag-out** – the placement of a tag-out device on an energy-isolating device, in accordance with an established procedure, to indicate that the energy-isolating device to indicate that the machine or equipment to which it is attached may not be operated until the tag-out device is removed.

4 Responsibility

4.1 Shift Leader

- Defines protection boundary
- Ensures lock-out/tag-out are installed with the following guidelines:
 - **Tags** – shall be installed on all boundary devices and shall be serialized, indicate the time/date of installation, indicate the required position/status of the boundary

device. This information will be entered in the Lock-out/Tag out form. Remember that tag-out cannot be used to substitute the use of a lock. On boundary devices where the lock cannot be applied, the use of tag without lock may acceptable. The Shift Leader will judge this.

- **Locks** – must be installed in addition to tags on all equipment or components equipped to allow locking. Lock numbers shall be recorded on the Lock-out/Tag-out form and keys shall be stored in the designed locker/Lockbox in control room.
- **Lock-out/Tag-out Form (Active)** shall be kept/maintained at control room
- Maintains Work Permit Index. Weekly, assigns an operator to audit active Lock-out/Tag-outs to ensure all tags are still in place.
- Records the issue and release of Lock-out/Tag-outs in the **Work Permit Index**. (ESMS-Sa-P-01: Permit-to-Work System; ATTACHMENT_A5_Work Permit Index)
- Initiates the removal of the lock-out/tag-out after verifying work is complete and conditions permit release of lock-out/tag-out.

4.2 Work Supervisor

- Knows the complete history and present status of the equipment under lock-out/tag-out. Reviews the lock-out/tag-out, signs the **Lock-out/Tag-out Form** prior to starting job.
- Is present when the equipment is tested and returned to service.
- If the work will be performed by contractor, provide supervision on the works, job briefing, pre-planning and most of all, inspecting the equipment and tools brought on-site are comply with safety requirement of the plant. The Work Supervisor who directly supervises the contractor for a job also obligated to ensure personal protective equipment associated with the hazards involved in the work are prepared and worn properly. The deficiency of these shall lead to a cancellation of the work permit.

4.3 Operation Engineer

- Authorized to prepare or review lock-out/tag-outs, and to hang (place) or remove tags when directed by the Shift Leader.
- Authorized to review the Work Permit that related to responded area.
- Communicate the update status of response areas with the Shift Leader.

4.4 Safety Committee members

- Conduct periodic audits of Work Permit and Lock-out/Tag-Out Forms
- Conduct periodic inspections of Lock-out/Tag-outs in use

4.5 The Environment, Health and Safety Division ensures compliance with all aspects of this procedure

- Conducts quarterly inspections and audits
- Annually reviews procedure and training records
- Conducts annual and new employee training in the use of the lock-out/tag-out system

4.6 Employee

- All employees shall be formally trained in the provision of this procedure when initially hired as well as annually.
- Records of the above training shall be maintained in the employee-training file for a period of 5 years.

5 Procedure

5.1 SEQUENCE OF LOCK OUT/TAG OUT

5.1.1 **Notify** – notify all affected employees that servicing or maintenance is required on machinery or equipment and that the machinery or equipment must be shut down and locked out to perform the servicing or maintenance. This may be accomplished through the Lock out/Tag out Form (ATTACHMENT_A1_Lock out/Tag out Form) requested by Work Supervisor.

- If the request is for extending a work, and that work is associated with hazardous work, the Hazardous Work Permit (ESMS-Sa-P-01: Permit-to-Work System; ATTACHMENT_A2_Hazardous Work Permit Form) must be prepared.
- A Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) is required for Work Permit and Lock out/Tag out review and approval

5.1.2 **Identify Energy and Boundary Devices** – the Work Supervisor, working with the Shift Leader will identify sources of energy by referring to equipment manuals and procedures and any previously issued Lock out/Tag outs as necessary to identify the type and magnitude of energy, potential hazards and sources of energy associated with the equipment or any part of it.

The potential hazards can be electricity, pressure, chemicals, and mechanical forces that the machinery or equipment utilizes. The Shift Leader and Work Supervisor shall understand the hazards of the energy and shall know the methods of controlling the energy. These hazards are to be listed on the Work Permit Form (ESMS-Sa-P-01: Permit-to-Work System; ATTACHMENT_A1_Work Permit Form) in the section of Hazards and Stored Energy.

- The Shift Leader verifies the document including the completion of Work Permit Form, Lock out/Tag out Form, Hazardous Work Permit Form and P&ID if it required.
- The Shift Leader will check Permit Number same as Work Order and record in the (ESMS-Sa-P-01: Permit-to-Work System; ATTACHMENT_A5_Work Permit Index)
- Tag Number – Serialized according to the Work Permit Index and Tag Number from the Lock out/Tag out Form. Example -122/1 is Work Permit number 122 and Tag 1 from work permit number 122
- Lock Number – record the lock number in the column. The lock number is the same as the key number.
- Equipment Code – enter the exact name or ID code of component in this block and on the tag.
- Tagged Position – enter the position of the equipment to be locked/tagged. Write the same position on the tag. Example: Off, Shut, Open, etc..
- Hung by – initiated by the Shift Leader or designated Operation Engineer after positioning the component, hanging/placing the lock/tag, and initiating the tag
- Verified by – initiated by the Work Supervisor after verifying the equipment position and initiating the tag

5.1.3 *Review the completion of preparing Tags and Locks* – the Shift Leader reviews tags for each piece of boundary devices listed see ATTACHMENT_A2_Example of Tag format. All blank spaces on each tag have to be completed with appropriate information which includes:

- Tag Number – Serialized according to the Work Permit and the Tag number from the Lock out/Tag out Form. Example -122/1 is work permit number 122 and tag 1 from work permit number 122
- Equipment Code- the number of equipment ID, refers to the P&ID or equipment manual. Example: AA0030, etc.
- Equipment Name- To name such boundary devices to be locked and tagged, explain what it is, a "drain valve", " pressure switch", "discharge line check valve", etc.
- Tagged Position - enter the position of the equipment to be locked/tagged. Taken from Lock-out/Tag-out Form. Example: Off, Shut, Open, etc.
- Description - Brief description of work performed under lock-out/tag-out.
- Hung by (Placed the Tag by) - Initialed by the Shift Leader or Operation engineer designated after positioning the component, hanging the lock/tag.
- Verified by - initialed by the Work Supervisor

5.1.4 Isolate Energy and Hazards – After the completion of reviewing the source of energy, and boundary devices and the preparation of Tags and Locks, the Shift Leader then requests to Operation engineer to proceed with the next steps;

- If the machinery or equipment is operating, shut it down utilizing Standard Operating Procedures (depress stop button, open switch, close valve, etc.).
- Each tag and lock needs to be verified by independent Work Supervisor, one hangs the tags, another verifies the correct hanging of tag, and the boundary/isolating device is in the proper Tagged Position. The Operation Engineer signs on Tag by of the Lock-out/Tag-out Form, and on the Tags. The Work Supervisor sign on verify by on Lock-out/Tag-out Form, and on the Tags, and affix a personal lock
- If it cannot be performed equipment is no ready to be isolated, or something prevents it from being serviced, the Operation Engineer shall report to the Shift Leader to cancel the request for Lock-out/Tag-out.
- A finished lock out-tag out process then a key shall be return to store into a designed **LOCK BOX** at control room which is under supervision of the shift leader and the work supervisor.
- Internal work (job or work among power plant staff); operation keys lock shall be a main lock to be performed for energy/plant Isolations and maintenance keys lock shall be locked at lock box together with the shift leader key lock.
- Outsource work (job or work with outsource); outsource related (designee) shall provide a key lock to lock a designed lock box together with the shift leader key lock.

5.1.5 *Released Stored Energy* -- a job briefing shall be conducted prior to performing work under a Lock-out/Tag-out. Stored or residual energy (such as the in capacitors, springs, elevated machinery members, rotating flywheels, hydraulic systems, and air, gas steam or water pressure, etc.) must be dissipated or restrained by methods such as grounding, repositioning, blocking, bleeding down, etc. this can done along with preparing the boundary devices to the required Tags Position or when hanging(placing) the tags. The grounding or de-energized high voltage from the boundary devices or the stored energy sources has to be performed by a qualified Electrical Technician (General Electrical Safety Procedure).

5.1.6 *Test for Zero Energy* – ensure that the equipment is disconnected from the energy sources by first checking that no personnel are exposed, then verify the isolation of the equipment by operating the normal operating controls or by testing to make certain the

equipment will not operate. A voltage test device such as a multi-meter or high voltage test stick shall be used to verify electrical equipment de-energized prior to performing work under a Lock-out/Tag-out.

5.1.7 If the Hazardous Work is required, the work permit with a completed Lock-out/Tag-out Form (ESMS-Sa-P-01: Permit-to-Work System; ATTACHMENT_A5_Work Permit Index) will be submitted to the Shift Leader to proceed with the Safety Precaution Inspection in accordance with the requirements of Hazardous Work Permit. If not, the work permit shall be authorized and signed by the Shift Leader.

5.1.8 The machine or equipment is now locked out.

6 Reference Documents

- 6.1 Ministerial Regulation, Ministry of Labor, on the prescribing of standard for administration and management of occupational safety, health and working environment in confined space B.E. 2547 (A.D. 2004)
- 6.2 Ministerial Regulation, Ministry of Labor, on the prescribing of standard for administration and management of occupational safety, health and working environment in relation to electricity B.E. 2554 (A.D. 2011)
- 6.3 Ministerial Regulation, Ministry of Labor, on the prescribing of standard for administration and management of occupational safety, health and working environment in relation to machinery, crane and boiler B.E. 2552 (A.D. 2009)
- 6.4 The Occupational Safety and Health Administration (OSHA), under its Control of Hazardous Energy (29 CFR 1910.147)
- 6.5 The Occupational Safety and Health Administration (OSHA), under its Lockout/Tag out Electrical Safe Work Practices (29 CFR 1910.333)
- 6.6 The Occupational Safety and Health Administration (OSHA), under its Lockout and Tagging Circuits (29 CFR 1910.417)

7 Attachments

- 7.1 ATTACHMENT_A1_Lock out/Tag out Form
- 7.2 ATTACHMENT_A2 Example of Tag format



Lock Out Tag Out Form

Work Permit No : _____									
Tag Number	O- Lock Number	Functional Location	Tagged Position	Hanged By	Verified By :	Verified By Contractor:	Restored Position	Removed By :	Date

Lock Box No.

O - Lock
 Key No.
 By

M - Lock
 Key No.
 By

Contractor - Lock
 Key No.
 By

Lock-Out/Tag-Out Reviewed by:
 (Work Supervisor)
 Lock-Out/Tag-Out Authorized by:
 (Shift Leader)

Date: _____
 Date: _____

Time: _____
 Time: _____

GUIDE LINE OF TAG FORMAT

8cm

17cm

DANGER

PERMIT# TAG#

TAG NO.

FL CODE:

FL DESC:

TAGGED POSITION:

DESCRIPTION(OPTIONAL) :

HANGED BY:

VERIFIED BY:

DATE: TIME:

TAKE OUT BY SHIFT SUPERVISOR ONLY.
DO NOT REMOVE THIS TAG
TO DO SO WITHOUT AUTHORITY
WILL MEAN IMMEDIATE DISCHARGE

อันตราย

ห้ามปลดป้ายนี้ออก
โดยไม่ได้รับอนุญาต
จาก หัวหน้ากะ:
การละเมิด จะนำไปสู่
การลงโทษ
ถึงขั้นไล่ออก

*หากพบป้ายนี้ตกหล่น
กรุณาส่ง CONTROL ROOM*

ORIGINAL

Execution Version

Gulf VTP Company Limited

CONSTRUCTION CONTRACT

FOR

GVTP PROJECT

BETWEEN

GULF VTP COMPANY LIMITED
(OWNER)

AND

TOYO ENGINEERING CORPORATION
(CONTRACTOR)

TABLE OF CONTENTS

1	DEFINITIONS AND PRINCIPLES OF INTERPRETATION	2
1.1	Definitions	2
1.2	Principles of Interpretation	21
2	EFFECTIVENESS	22
2.1	Construction Contract Effective Date	22
2.2	Provisions Effective upon Execution Date	23
3	CONSTRUCTION CONTRACT NOTICE TO PROCEED	23
4	CONTRACTOR'S WORK AND RESPONSIBILITIES	24
4.1	General Statement of the Construction Contract Work	24
4.2	Other Responsibilities	25
4.3	Contractor's Acceptance of the Construction Contract Work	26
4.4	Certain Site Conditions	28
5	SCHEDULE OF CONSTRUCTION CONTRACT WORK	29
5.1	Construction Contract Critical Milestones	29
5.2	Extensions of Time	30
5.3	Owner's Discretion to Grant Extensions of Time	31
6	ADDITIONAL RESPONSIBILITIES OF CONTRACTOR	31
6.1	Personnel	31
6.1.1	General Provision of Personnel and Organization	31
6.1.2	Key Personnel	32
6.1.3	Approval of Replacement Key Personnel	32
6.1.4	Disruptive Employees	33
6.1.5	Exclusive Services; Home Leave; Vacation	33
6.1.6	Non-Interference in Political Affairs	34
6.1.7	Personnel to Have Required Documents	34
6.1.8	Labor Relations	34
6.1.9	Provision in Subcontracts	35
6.1.10	Employee Benefits	35
6.2	Design and Engineering, etc.	35
6.2.1	Documents, Drawings, and Instruction Manuals	35
6.2.2	Setting Out	35
6.3	Procurement	36
6.3.1	General	36
6.3.2	Construction Contract Open Book Procurement Packages	36
6.3.3	Construction Contract Equipment and Materials to Be New and Suitable	38
6.3.4	Compliance with Legal Requirements, Codes, and Standards	38
6.3.5	Warranties and Guarantees of Construction Contract Equipment and Materials	38
6.3.6	Approval of Construction Contract Equipment and Materials by Owner	39
6.4	Construction, Erection, and Installation Methods and Conduct at the Site	39
6.4.1	Construction Equipment	39
6.4.2	Site	40
6.4.3	Preservation of Vegetation	40
6.4.4	Safety and Pollution Control	41

CONSTRUCTION CONTRACT

CONSTRUCTION CONTRACT

1/1

Gulf VTP Company Limited

6.4.5	Dust, Noise, and Traffic Control	41
6.4.6	Safeguards and Accident Prevention	41
6.4.7	Temporary Construction Power and Other Utilities	41
6.4.8	Hazardous Substances	42
6.4.9	Site Security	42
6.4.10	Fire Prevention	42
6.4.11	Safety of the Public	43
6.4.12	Site Access	43
6.4.13	Protection of Land Crossed by Rights of Way	43
6.4.14	Existing Fences	44
6.4.15	Highways, Railroads, Communication, Water and Power	44
6.5	Spare Parts	45
6.5.1	Construction Contract Spare Parts	45
6.5.2	Transfer of Construction Contract Spare Parts to Owner	45
6.5.3	Contractor's Use of Spare Parts	45
6.5.4	Construction Spare Parts and Consumables	46
6.6	Permits and Licenses	46
6.6.1	Permits to be Obtained and Maintained by Contractor	46
6.6.2	Contractor's Assistance to Owner, EGAT, etc.	47
6.6.3	Customs Clearance	47
6.7	Cooperation with Other Consultants and Contractors	48
6.8	Notification of Suits and Claims; Owner's Right to Defend	49
6.8.1	Contractor to Notify	49
6.8.2	Owner's Right to Defend	49
6.8.3	Provision in Subcontracts	49
6.9	Conflicts of Interest; Commission Payments	50
6.10	Thal Participation	51
6.11	Other Commitments	51
6.12	Quality Assurance	51
6.12.1	Quality Assurance Program	51
6.12.2	Owner Review	51
6.13	Progress Reports	52
7	OWNER'S RESPONSIBILITIES	52
7.1	Owner's Representative and Lenders' Engineer's Representative	52
7.1.1	Owner's Representative	52
7.1.2	Lenders' Engineer's Representative	52
7.2	Owner's Site-Related Obligations	52
7.3	Approvals and Acceptance	53
7.4	Provision of Personnel	53
7.5	Permits to be Obtained and Maintained by Owner	54
7.6	Furnishing of and/or Payment for Certain Items	54
7.6.1	Furnishing of and/or Payment for Certain Items and Services	54
7.6.2	Natural Gas	54
7.6.3	115 kV Electrical Energy	55
7.6.4	Raw Water	55
7.6.5	Cost of Natural Gas, 115 kV Electrical Energy and Raw Water	55
7.6.6	Customs Clearance Support	56

CONSTRUCTION CONTRACT

W