

ภาคผนวก ก2

หนังสือนำเสนอเล่มรายงานการปฏิบัติตามมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567

ที่ TL-JJ 001/07/2567

17 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ ไลน์ จตุจักร-หมอชิต (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/11198
ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการ เดอะ ไลน์ จตุจักร-หมอชิต
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 จำนวน 1 เล่ม
2) ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกข้อตกลงแผนซีดี จำนวน 2 แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการ เดอะ ไลน์ จตุจักร-หมอชิต ของบริษัท บีทีเอส แอสเสรี โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมี
เงื่อนไขให้บริษัทฯ เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ประกอบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 3
ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562) กำหนดให้เจ้าของโครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ เสนอต่อผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการเขตจตุจักร เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ เดอะ ไลน์ จตุจักร-หมอชิต ของบริษัท บีทีเอส แอสเสรี โฮลดิ้ง จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และ 2) จึงขอส่งให้ กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานอนุญาตดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ผู้รับ
วันที่ 29 ก.ค. 67 เวลา 14.10 น.

ขอสงวนข้อความนี้

(คุณสาธิตี สงสังข์)

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลน์ จตุจักร- หมอชิต



ที่ TL-JJ 002/07/2567

17 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ ไลน์ จตุจักร-มอชิต (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567

เรียน ผู้อำนวยการเขตจตุจักร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/11198
ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการ เดอะ ไลน์ จตุจักร-มอชิต
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 จำนวน 1 เล่ม
2) โฟลลิ่เล็กทรอนิกส์บันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน 2 แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการ เดอะ ไลน์ จตุจักร-มอชิต ของบริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง วัน จำกัด ตั้งอยู่ที่
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมี
เงื่อนไขให้บริษัทฯ เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ประกอบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 3
ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562) กำหนดให้เจ้าของโครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ เสนอต่อผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการเขตจตุจักร เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ เดอะ ไลน์ จตุจักร-มอชิต ของบริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง วัน จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และ 2) จึงขอส่งให้ กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานอนุญาตดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(คุณสาธิต สงสงข)

ผู้รับ
วันที่ ๒๕-๗-๖๗

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลน์ จตุจักร- มอชิต.

ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256707-526

ชื่อโครงการ : รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เดอะ ไลน์
จตุจักร-หมอชิต

รอบรายงาน : ม.ค 67 - มิ.ย. 67

วันที่ยื่นรายงาน : 25/07/2567

เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 9564

ผู้ยื่นรายงาน : นางสาวสาลิณี สงสังข์

อีเมล : PM-TL-JJ@plus.co.th

โทรศัพท์ : 020288830



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้

โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA

อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development



ติดตามสถานะการจัดส่งรายงาน

หมายเหตุ : ๑ เอกสารนี้เป็นเพียงการยืนยันการยื่นคำร้องของสำรายงาน Monitor เท่านั้น (ไม่ใช่ ใบรับรองการตรวจรับรายงาน)

๒. ติดตามสถานะการจัดส่งรายงานฯ ผ่านช่องทาง Line OA (ตาม QR Code) เท่านั้น

๓. โปรดเก็บหลักฐานส่วนนี้ไว้ เพื่อนำมาติดต่อบริการร้องการตรวจรับรายงานฯ ภายใต้งาน ๓๕-๓๕ ๖๖ นับจากวัน เวลา ที่ยื่นใบคำขอ

- | | |
|--|---|
| ☐ ๑ กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร | ☐ ๔ กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร |
| ☐ ๒ กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครตะวันออก | ☐ ๕ กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครเหนือ |
| ☒ ๓ กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครเหนือ | ☐ ๖ กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครใต้ |

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบ
หน่วยงาน กรมการปกครอง
วันที่ยื่น ๒๕ มิ.ย. ๖๖
เวลา ๑๔.๑๐ น.
รหัสรับเรื่อง ๖๖๖๖
ผู้รับเรื่อง กฤษฎา

โปรดเก็บส่วนนี้ไว้

เป็นหลักฐาน

ภาคผนวก ก3
เอกสารตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
Preventive Maintenance /
เอกสารตรวจสอบการทำงาน
ของเครื่องจักรภายในโครงการ

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตราจรรยาบัตร LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EWLT-Me
รหัสเครื่องจักร	EXMER ชุดตัว
เลขที่ใบงาน	PM240700016
วันที่ปฏิบัติงาน	25/07/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โกลด์ จักรพรรดิ นมอิต ALL ALL AREA ไม่ระบุ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจสอบเช็คความถี่ของไฟ	✓			
2	ตรวจสอบเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจสอบเช็คความสะอาด	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. นายผู้ รับผิดชอบ 2. ผู้สนับสนุน หน่วยงาน

ชื่อหัวหน้า/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำเดือน

สถานที่

วันและเวลา

การบันทึกผล

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตราจรรยาบัตร EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EWEL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXT ชุดตัว
เลขที่ใบงาน	PM240700018
วันที่ปฏิบัติงาน	26/07/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โกลด์ จักรพรรดิ นมอิต ALL ALL AREA ไม่ระบุ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
EMERGENCY LIGHT					
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความถี่ของไฟ	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. นายผู้ รับผิดชอบ 2. ผู้สนับสนุน หน่วยงาน

ชื่อหัวหน้า/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำเดือน

สถานที่

วันและเวลา

การบันทึกผล

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจสอบเครื่อง FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC พาวเวอร์
เลขที่ใบงาน	PM240700017
วันที่ปฏิบัติงาน	25/07/2024
ชื่ออาคาร	ห้อง บัน จูจิกร หมอชิต ALL / ALL AREA ไม่ระบุ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	มีปัญหา	
	ชุด FHC Model: Control FHC			
1	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓		
2	ตรวจสอบระดับความสะอาด	✓		
3	ตรวจสอบ (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ	✓		
5	ตรวจสอบความผิดปกติ	✓		

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. นายสุวิทย์ วัฒนกุล 2. นายสุวิทย์ วัฒนกุล

ชื่ออาคาร/ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบระดับน้ำมัน

สถานะ

ค่าเฉลี่ย

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วน (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจสอบเครื่อง FRP - 1 ปี

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FRP
เลขที่ใบงาน	PM240700002
วันที่ปฏิบัติงาน	16/08/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โบนัส จูจิกร หมอชิต 1 ส่วนกลาง ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	มีปัญหา	
	COMING			
1	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓		
2	ตรวจสอบชุดควบคุม BATTERY	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ PRV	✓		
	COMING			
1	ตรวจสอบชุดควบคุม	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
3	ตรวจสอบชุดควบคุม	✓		
4	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
5	ตรวจสอบระดับน้ำเชื้อเพลิง	✓		
	ตรวจสอบระดับน้ำเชื้อเพลิง.....750.....ลิตร			
6	ตรวจสอบชุดควบคุม	✓		
7	ตรวจสอบสายพาน	✓		
8	ตรวจสอบชุดควบคุม BATTERY	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุม PUMP	✓		
	ตรวจสอบระดับน้ำเชื้อเพลิง.....60.....PSI			
	แอมป์.....13.....แอมป์			
	วัดแรงดันน้ำเชื้อเพลิง.....125.....PSI			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....160.....F			
	วัดแรงดันน้ำเชื้อเพลิง.....225.....PSI			
	ความเร็วรอบ.....2400.....RPM			
	ชั่วโมงการทำงาน.....223.....ชม.			
	แรงดันน้ำเชื้อเพลิง.....60.....PSI			
10	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		จุด	น้ำใจ	อาการเสีย	
11	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
12	ตรวจเช็คคุณภาพ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คระบบสายพาน	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ระนอง ภูมศรี

ชื่อหัวหน้า/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คระบบ

สาเหตุ เพชรจำเริญพงศ์

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแต่พบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจตรวจเช็ค FRP - ลิปตาฬ

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FRP
เลขที่ใบงาน	PM24070007
วันที่ปฏิบัติงาน	12/07/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ ไลน์ จัตุจักร หนองจอก 1 ส่วนกลาง ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		จุด	น้ำใจ	อาการเสีย	
	FRP-W				
1	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
3	ตรวจเช็คท่ออากาศเสีย	✓			
4	ตรวจเช็คท่ออากาศเสีย	✓			
5	ตรวจเช็คความแรงกำลังไฟของ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของสายพานและ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....150....PSI				
	ความเร็วรอบ.....1500....RPM				
	แรงดันลม.....แอมป์				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI				
	อุณหภูมิการทำงาน.....ชม.				
	วัดแรงดันน้ำออก.....200....PSI				
	แรงดันลมเข้าเครื่อง.....PSI				
	อุณหภูมิห้องเย็น.....F				
7	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
8	ตรวจเช็คคุณภาพเชื้อเพลิง	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
10	ตรวจเช็คระบบน้ำเข้าเครื่อง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำเข้าเครื่อง.....700....ลิตร				
11	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
12	ตรวจเช็คคุณภาพ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คระบบสายพาน	✓			
	รวม				

รหัสงาน	FF/FR-W
รหัสเครื่องจักร	FRP
เลขที่ใบงาน	PA240700012
วันที่ปฏิบัติงาน	19/07/2024
ชื่ออาคาร	หอระแนบ พืชไร่นานาชาติ ส่วนกลาง โถงประตู Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		รหัส	แก้ไข	รายการเสีย	
	CONTINENTAL				
1	ตรวจเช็คชุดจาว BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คการวิ่งของชุด PRV	✓			
3	ตรวจเช็คหัวปั๊มแรงดัน	✓			
	เปลี่ยน				
1	ตรวจเช็คสายงาน	✓			
2	ตรวจเช็คความถี่การทำงานของ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของลิ้นดูดและ PUMP	✓			
	หัวแรงดันไม่ออก.....250.....PSI				
	อุณหภูมิหัวท่อเย็น.....F				
	หัวไม่มีการทำงาน.....พ่น				
	แอมมิเตอร์.....แอมป์				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
	หัวแรงดันน้ำมันหัว.....180.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....2000.....RPM				
4	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
5	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....750.....ลิตร				
6	ตรวจเช็คถังอากาศไคติ	✓			
7	ตรวจเช็คท่ออากาศไคติ	✓			
8	ตรวจเช็คตัวเชื่อม PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คระบบความปลอดภัย	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รอการแก้ไข	
1	ตรวจเช็คการวิ่งของชุด PMS	✓			
2	ตรวจเช็คหัวพันเร่งเดิน	✓			
3	ตรวจเช็คชุดหัว BATTERY	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. ไชยฤทธิ์ ถิ่นชื่อทรง

ข้อมูลความคืบหน้า/ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

NAME

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

๑๖ ๑. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จจนสภาพบ่งชี้ที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีฟอเรนซ์ จำกัด
การตรวจเช็ค FPP - 4 เดือน

รหัสงาน FP/FPP-Mle
รหัสเครื่องจักร FPP
เลขที่ใบงาน PM240700121
วันที่ปฏิบัติงาน 11/01/2024
ชื่ออาคาร และ โบน จตุภัทร นวลจิต | 1 | ส่วนล่าง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	การเดินเครื่อง				
1	ตรวจสอบสายพาน	✓			
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง... 790/1000...ลิตร				
3	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	✓			
4	ตรวจสอบค่าความดันไฟฟ้าของ BATTERY	✓			
	BATTERY4 - ค่าแรงดัน BATTERY2.....VDC				
	BATTERY1 - SOH.....%				
	BATTERY1 - SOC.....100.....%				
	BATTERY4 - SOC.....%				
	BATTERY3 - ค่าแรงดัน BATTERY2.....VDC				
	BATTERY3 - IR.....เมกะโอห์ม				
	BATTERY1 - CCA.....1103.....แอมป์				
	BATTERY1 - ค่าแรงดัน BATTERY1.....12.84...VDC				
	BATTERY3 - ค่าแรงดัน BATTERY.....VDC				
	BATTERY3 - SOH.....%				
	BATTERY2 - SOC.....100.....%				
	BATTERY2 - SOH.....100.....%				
	BATTERY3 - SOC.....%				
	BATTERY2 - IR.....2.54...เมกะโอห์ม				
	BATTERY1 - IR.....2.45...เมกะโอห์ม				
	BATTERY2 - CCA.....1062...แอมป์				
	BATTERY2 - ค่าแรงดัน BATTERY.....VDC				
	BATTERY4 - ค่าแรงดัน BATTERY1.....VDC				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	BATTERY4 - SOH.....%				
	BATTERY2 - ค่าแรงดัน BATTERY.....VDC				
	BATTERY3 - ค่าแรงดัน BATTERY1.....VDC				
	BATTERY1 - ค่าแรงดัน BATTERY2.....12.92...VDC				
	BATTERY4 - ค่าแรงดัน BATTERY.....VDC				
	BATTERY3 - CCA.....แอมป์				
	BATTERY4 - IR.....เมกะโอห์ม				
	BATTERY4 - CCA.....แอมป์				
	BATTERY3 - ค่าแรงดัน BATTERY.....VDC				
	BATTERY4 - ค่าแรงดัน BATTERY.....VDC				
	BATTERY2 - ค่าแรงดัน BATTERY2.....12.96...VDC				
	BATTERY2 - ค่าแรงดัน BATTERY1.....12.84...VDC				
	BATTERY1 - ค่าแรงดัน BATTERY.....VDC				
	BATTERY1 - ค่าแรงดัน BATTERY.....VDC				
5	ตรวจสอบเชื้อเพลิง PUMP	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำถอยขึ้น	✓			
7	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
8	ตรวจสอบระดับน้ำมันถอยขึ้น	✓			
9	ตรวจสอบระบบเบรคความดัน	✓			
10	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี	✓			
11	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี	✓			
	การเดินเครื่อง				
1	ระดับการทำงาน	✓			
	START.....222...จน.				
	STOP.....222...จน.				
2	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
3	อุณหภูมิน้ำถอยขึ้น	✓			
	อุณหภูมิน้ำถอยขึ้น.....80c...F				
4	แรงดันน้ำเข้า	✓			
	แรงดันน้ำเข้า.....200...PSI				
5	แรงดันน้ำมันถอยขึ้น	✓			

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่จ่าย (C/M)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	อาการเสีย	
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...75....PSI				
6	แรงดันน้ำออก	✓			
	แรงดันน้ำออก...238....PSI				
7	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...2400....RPM				
8	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PIV	✓			
9	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START จุดที่ 2	✓			
10	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....F				
11	เวลา	✓			
	STOP....222....น.				
	START 222....น.				
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START จุดที่ 1	✓			
	COHTEL				
1	ตรวจเช็คระดับแบตเตอรี่	✓			
2	ไฟพอร์รี่ BATTERY	✓			
	จุดที่ 2....21....แอมป์				
	จุดที่ 1....10....แอมป์				
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START จุดที่ 2	✓			
4	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START จุดที่ 1	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.รักษา ควบคุมงาน

ชื่อตัวบน/ตัวรองบน

นายอเนก

รายละเอียด

อเนก

ตำแหน่ง

นายอเนก

วันที่ผลการปฏิบัติงาน

รหัสงาน	FRP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FRP Electric Motor
เลขที่ใบงาน	PM240700001
วันที่ปฏิบัติงาน	16/09/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โกลด์ จูนิการ์ พอยต์ 44 ศาลา โนนะ โนนะ Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		TC	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTINUA				
1	ตรวจสอบชุดจراث BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มของชุด PRV	✓			
3	ตรวจสอบระดับถังเก็บ	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจสอบชุดตัวเรือน PUMP	✓			
2	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
5	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี	✓			
6	ตรวจสอบชุดสภาพเครื่องยัด	✓			
7	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
8	ตรวจสอบสภาพ	✓			
9	ตรวจสอบค่าความกว้างเข้าพาของ BATTERY	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยัดและ PUMP	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
	อุณหภูมิเครื่องยนต์.....0.....F				
	ชั่วโมงการทำงาน.....0.....ชม.				
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น.....0.....PSI				
	แอมป์มอเตอร์.....0.....แอมป์				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....1480.....RPM				
	วัดแรงดันน้ำออก.....100.....PSI				
11	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	อาการเสีย	
12	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี	✓			
13	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...0...ลิตร					

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. นายสุ ธิ์เชิด

รายชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

นายสม

นายสมยศ พลประจักษ์

นายสม

นายสม

นายสมยศ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ถึง (CAO)

วันที่ส่งงาน FP/FRP-4Me

วันที่เครื่องจักร FRP Electric Motor

เลขที่ใบงาน PM260700118

วันที่ปฏิบัติงาน 11/07/2024

ชื่ออาคาร เศรษฐศิลป์ จุฬารัง พลอติล | 64 | ๓๓๓ | โนนฯ | โนนฯ | Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ค่าแรงติดตั้งเครื่อง				
1	ตรวจเช็คท่ออากาศอัตโนมัติ	✓			
2	ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓			
	ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ.....ลิตร				
3	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
4	ตรวจเช็คค่าความดันไฟฟ้าของ BATTERY	✓			
	BATTERY2 - SOH.....%				
	BATTERY1 - ค่าแรงดัน BATTERY2.....VDC				
	BATTERY3 - ค่าแรงดัน BATTERY.....VDC				
	BATTERY1 - ค่าแรงดัน BATTERY.....VDC				
	BATTERY1 - ค่าแรงดัน BATTERY.....VDC				
	BATTERY3 - SOH.....%				
	BATTERY2 - CCA.....แอมป์				
	BATTERY4 - ค่าแรงดัน BATTERY1.....VDC				
	BATTERY4 - SOH.....%				
	BATTERY1 - CCA.....แอมป์				
	BATTERY4 - CCA.....แอมป์				
	BATTERY3 - SOC.....%				
	BATTERY3 - CCA.....แอมป์				
	BATTERY3 - ค่าแรงดัน BATTERY2.....VDC				
	BATTERY3 - IR.....มิลลิโอม				
	BATTERY1 - ค่าแรงดัน BATTERY1.....VDC				
	BATTERY4 - ค่าแรงดัน BATTERY.....VDC				
	BATTERY4 - IR.....มิลลิโอม				

- ☑

1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐

2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่พบสิ่งผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
6	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....F			
7	แรงดันน้ำจืด	✓		
	แรงดันน้ำจืด.....60.....PSI			
8	ความเร็วรอบ	✓		
	ความเร็วรอบ.....RPM			
9	เวลา	✓		
	START.....s.			
	STOP.....s.			
10	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START จุดที่ 1	✓		
11	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓		
12	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI			
EQUITA				
1	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START จุดที่ 2	✓		
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START จุดที่ 1	✓		
3	ตรวจเช็คตัวรีเลย์แรงดัน	✓		
4	ไฟชาร์จ BATTERY	✓		
	จุดที่ 2.....แอมป์			
	จุดที่ 1.....แอมป์			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.วิศวกร ควบคุมงาน

ชื่อ/ตำแหน่ง/ฝ่ายมอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

สถานที่

ผู้มอบ

ภาพเก็บข้อมูล

วันที่ผลการปฏิบัติงาน

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM24070003
วันที่ปฏิบัติงาน	26/09/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ 101 พูลริช พลอติล 1 ส่วนกลาง โถงง Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำไข	อาการเสีย	
	การเช็คทั่วไป				
1	ความถี่	✓			
	ความถี่.....50.....HZ				
2	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP.....17.00.....ชม.				
	START.....16.50.....ชม.				
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....28.....แอมป์				
4	รีเลย์กระแส	✓			
	T.....226.....แอมป์				
	S.....223.....แอมป์				
	R.....227.....แอมป์				
5	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
6	รีเลย์แรงดัน	✓			
	S-T.....7.6.....โวลต์				
	R-S.....7.8.....โวลต์				
	T-R.....7.7.....โวลต์				
	การเช็คระดับน้ำหล่อเย็น				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์แผ่นเครื่อง	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพชุดปั๊มน้ำมันผู้ควบคุมห้องเครื่อง	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำไข	อาการเสีย	
7	ตรวจเช็คห้องอากาศดีไอดี	✓			
8	ตรวจเช็คระบบเบรกความดัน	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คห้องอากาศดีไอดี	✓			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
12	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....300.....ลิตร				
13	ตรวจเช็คความดันแรงดันของ BATTERY	✓			
14	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
15	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยัด	✓			
	การเช็คค่าการสลับอัตโนมัติ				
1	เวลา	✓			
	START.....16.50.....M				
	STOP.....17.00.....M				
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น.....40.....F				
3	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....25.....PSI				
4	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START.....16.50.....ชม.				
	STOP.....17.00.....ชม.				
5	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น.....50.....F				
6	ระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	ระดับน้ำมันหล่อเย็น.....50.....PSI				
7	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....2400.....RPM				

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.ผู้จบงาน : นายบงกช

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเลข

รายละเอียด ปกติ
สถานะ
คำแนะนำ
การบันทึก

บันทึกเอกสารนี้

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CV)

PLUS+

บริษัท พลัง พรีฟอรั่ม จำกัด
ทางหลวง GEN - สันติ

รหัสงาน RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร GEN
เลขที่ใบงาน PM24070008
วันที่ปฏิบัติงาน 12/07/2024
ชื่ออาคาร เดอะ โกลด์ จตุจักร พอสิต | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
	ตรวจสอบระดับน้ำมัน			
1	น้ำมันเครื่องทำงาน	✓		
	START.....จน.			
	STOP.....จน.			
2	ไฟชาร์จ BATTERY	✓		
	ไฟชาร์จ BATTERY.....แอมป์			
3	วัดกระแส	✓		
	T.....แอมป์			
	S.....แอมป์			
	R.....แอมป์			
4	วัดแรงดัน	✓		
	TR.....402...โวลต์			
	ST.....401...โวลต์			
	RS.....400...โวลต์			
5	ความถี่	✓		
	ความถี่.....50....HZ			
6	ตรวจสอบไฟแสดงการทำงาน	✓		
	ตรวจสอบไฟแสดงการทำงาน.....ไฟเขียว			
1	อุณหภูมิห้องเย็น	✓		
	อุณหภูมิห้องเย็น.....F			
2	เวลา	✓		
	STOP.....น.			
	START.....น.			
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓		

หมายเลข

รายละเอียด เกลาะแปลงเจ้าสิบดาวหลัก

รุ่น

ตัวเลขรุ่น

เลขที่ใบตรวจ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ถึงจุด (CMO)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
	STOP ชม.			
	START.....ชม.			
4	อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง	✓		
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....°C			
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI			
6	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI			
7	ความเร็วรอบ	✓		
	ความเร็วรอบ.....1500.....RPM			
	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง			
1	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....700...ลิตร			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
4	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓		
5	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓		
6	ตรวจเช็คค่าความต้านทานของ BATTERY	✓		
7	ตรวจเช็คอุปกรณ์แม่เหล็ก	✓		
8	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตัวควบคุมตัวเครื่อง	✓		
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓		
10	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
11	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓		
12	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓		
13	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓		
14	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓		
15	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ใช้ ATS	✓		

รายชื่อพนักงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน

1. นาย.....

ชื่อตำแหน่ง/ตำแหน่ง

รหัสงานRE/GEN-W

รหัสเครื่องจักรGEN

เลขที่ใบงานPM240700013

วันที่ปฏิบัติงาน19/07/2024

ชื่ออาคารเดอะ โกลด์ จักร นอติช | 1 | ส่วนกลาง | โนระ | โนระ | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	การเดินเครื่อง				
1	น้ำมันการทำงาน	✓			
	STOP.....ชม.				
	START.....ชม.				
2	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....แอมป์				
3	วัดกระแส	✓			
	T.....230.....แอมป์				
	S.....231.....แอมป์				
	R.....228.....แอมป์				
4	วัดแรงดัน	✓			
	R-S.....398.....โวลต์				
	T-R.....399.....โวลต์				
	S-T.....398.....โวลต์				
5	ความถี่	✓			
	ความถี่.....50.....HZ				
6	ตรวจสอบไฟแสดงการทำงาน	✓			
	การเดินเครื่องที่สมบูรณ์				
1	อุณหภูมิห้องเย็น	✓			
	อุณหภูมิห้องเย็น.....30.....F				
2	น้ำมันการทำงาน	✓			
	STOP.....ชม.				
	START.....ชม.				
3	อุณหภูมิห้องเย็น	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.ใบเสร็จ กับใบตรวจ

ชื่อ:เสาวณ/สุพรรณอดบ

หมายเลข

รายละเอียด เพจระบบบริหารจัดการ

ส่วน

ส่วน

ส่วน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จส่วนที่ยังต้องแก้ไข (CU)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารทรงชัย GEN - 4 ชั้น

รหัสงาน RE/GEN-4/Mc

รหัสเครื่องจักร GEN

เลขที่ใบงาน PM240700032

วันที่ปฏิบัติงาน 11/07/2024

ชื่ออาคาร เดอะ ไลน์ จักรพรรดิ | : | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	อาการเสีย	
	การเดินเครื่องจักร				
1	น้ำมันดับ	✓			
	S-T.....399.....โรตัต				
	T-R.....397.....โรตัต				
	R-S.....398.....โรตัต				
2	ไฟฟ้าดับ BATTERY	✓			
	ไฟฟ้าดับ BATTERY.....แอมป์				
3	ความเร็ว	✓			
	ความเร็ว.....50.....HZ				
4	หักกระด	✓			
	R.....แอมป์				
	T.....แอมป์				
	S.....แอมป์				
5	ข้อบกพร่องทำงาน	✓			
	STOP.....42.....น.				
	START.....42.....น.				
6	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
	การเดินเครื่องจักร ไม่พบข้อผิดพลาด				
1	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
2	เวลา	✓			
	STOP.....14.05.....น.				
	START.....14.05.....น.				
3	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	อาการเสีย	
	แรงดันน้ำมันหม้อต้มน.....6.8bar.....PSI				
4	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....45c.....F				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP.....42.....ชม.				
	START.....42.....ชม.				
6	อุณหภูมิน้ำมันหม้อต้มน	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหม้อต้มน.....45c.....F				
7	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1500.....RPM				
	ความเร็วรอบ.....1500.....RPM				
	ความเร็วรอบ.....1500.....RPM				
1	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
2	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
3	ตรวจสอบสถานะของ MANUAL START	✓			
4	ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบเครื่อง	✓			
5	ตรวจสอบสถานะของ	✓			
6	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....330(500.....ลิตร				
7	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ	✓			
8	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ	✓			
9	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ	✓			
10	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ	✓			
11	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ	✓			
12	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ	✓			
13	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ	✓			
14	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ	✓			
15	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ	✓			
	BATTERY2 - ค่าแรงดัน BATTERY.....VDC				
	BATTERY1 - SOC.....100.....%				
	BATTERY2 - ค่าแรงดัน BATTERY.....VDC				
	BATTERY1 - ค่าแรงดัน BATTERY.....13.76.....VDC				
	BATTERY2 - SOC.....100.....%				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	อาการเสีย	
	BATTERY2 - ค่าแรงดัน BATTERY1.....14.03.....VDC				
	BATTERY2 - ค่าแรงดัน BATTERY2.....VDC				
	BATTERY1 - ค่าแรงดัน BATTERY.....VDC				
	BATTERY1 - IR.....3.39.....เมกะโอห์ม				
	BATTERY1 - ค่าแรงดัน BATTERY2.....VDC				
	BATTERY1 - CCA.....797.....แอมป์				
	BATTERY2 - IR.....3.43.....เมกะโอห์ม				
	BATTERY1 - SOH.....100.....%				
	BATTERY1 - ค่าแรงดัน BATTERY.....VDC				
	BATTERY2 - SOH.....100.....%				
	BATTERY2 - CCA.....788.....แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. วิศวกร

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

หมายเหตุ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จ (C/M)

รหัสงาน

FP/JP-W

รหัสเครื่องจักร

JP-ROOF

เลขที่ใบงาน

FW240700010

วันที่ปฏิบัติงาน

12/07/2024

ชื่ออาคาร

เดอะ ไมน์ จักรังกร หนองรี | 44 | อาคาร 4 | ไม่ระบุ | Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ที่	แก้ไข	อาการเสีย	
	COVERT				
1	ตรวจสอบเช็คสภาพตู้ Control	✓			
2	ตรวจสอบเช็คกระแส	✓			
	S.....แอมป์				
	T.....แอมป์				
	R.....แอมป์				
3	ตรวจสอบเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
4	ตรวจสอบการหักงาของ Control	✓			
5	ตรวจสอบเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....แอมป์				
6	ตรวจสอบเช็ค Pressure Switch	✓			
7	ตรวจสอบเช็คจุดยกยาสูบตู้ Control	✓			
8	ตรวจสอบเช็ค Slow	✓			
9	ตรวจสอบเช็คหม้อต้ม	✓			
	S-T.....โวลต์				
	T-R.....โวลต์				
	R-S.....โวลต์				
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบเช็คแรงดันน้ำยก	✓			
	ตรวจสอบเช็คแรงดันน้ำยอก.....PSI				
2	ตรวจสอบเช็คการหักงาของ Check Valve	✓			
3	ตรวจสอบเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจสอบเช็คสภาพค้ำถังเรียน PUMP	✓			
5	ตรวจสอบเช็คสภาพค้ำถังเรียน MOTOR	✓			

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค JP - ญี่ปุ่น

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JP-ROOF
เลขที่ใบงาน	PM240700011
วันที่ปฏิบัติงาน	19/07/2024
ชื่ออาคาร	และ โลน จตุจักร หนึ่งสี่ 44 ดาดฟ้า หนึ่งสี่ หนึ่งสี่ Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
2	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....11.5.....แอมป์				
5	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓			
6	ตรวจสอบค่าไฟ Show	✓			
7	ตรวจสอบกระแสตัน	✓			
	S-T.....403.....โวลต์				
	T-R.....402.....โวลต์				
	R-S.....401.....โวลต์				
8	ตรวจสอบการเดิน	✓			
	T.....79.....แอมป์				
	R.....80.....แอมป์				
	S.....77.....แอมป์				
9	ตรวจสอบค่า Fuse Control	✓			
MOTOR PUMP					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบชุดควบคุมของ MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....230.....PSI				
4	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
5	ตรวจสอบระดับน้ำถัง	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ใช่	ไม่ ใช่	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....150.....PSI				
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพหัวรีด Motor	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบ ท่อเชื่อมต่อ

ผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

ตรวจสอบชุด ระบบจ่ายไฟฟ้า

ระบบ

ผู้ควบคุม

ผู้ควบคุม

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงานFP/IP-4Me

รหัสเครื่องจักรJP-ROOF

เลขที่ใบงานPM20700115

วันที่ปฏิบัติงาน11/07/2024

ชื่ออาคารเดอะ โพลี เซลล์ทรี นมสด | 44 | ศาลา | โนนพูน | Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่โขง	อากาศเสีย	
	MOTOR 1, 2, 3, 4				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ PRV	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง	✓			
	START 70....PSI				
5	ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง และอุปกรณ์ในระบบอื่น	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
7	ตรวจสอบตัวโรตารี่ Motor	✓			
8	ตรวจสอบชุดสาย ถอดชุดสาย	✓			
9	การติดตั้งสายไปเข้าตัว PUMP	✓			
10	ตรวจสอบตัวรีเลย์ PUMP	✓			
11	ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	STOP 80....PSI				
	CONTROL				
1	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....4.5....แอมป์				
2	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจสอบชุดสายไปยัง Control	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
7	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
8	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่โขง	อากาศเสีย	
9	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
10	ตรวจสอบสภาพ Slow	✓			
11	การเบส	✓			
T.....4.3...แอมป์					
S.....4.3...แอมป์					
R.....4.3...แอมป์					
12	แรงดัน	✓			
S-T.....400...โวลต์					
T-R.....400...โวลต์					
R-S.....400...โวลต์					
13	ตรวจสอบสภาพ Fuse	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. วิศวกร หัวหน้างาน

ชื่อช่าง/ตำแหน่ง

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อม (C.M)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JP-ROOF
เลขที่ใบงาน	PM240700004
วันที่ปฏิบัติงาน	16/08/2024
ชื่ออาคาร	ตึก 10 ชั้น อาคารพาณิชย์ 44 ศาลา โถง โถง โถง Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	CEILING				
1	ตรวจสอบระบบไฟฟ้า Control	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Control	✓			
3	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...4.5...แอมป์				
4	ตรวจสอบอุณหภูมิของ Motor Control	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Control	✓			
6	ตรวจสอบค่า Snow	✓			
7	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Control	✓			
	T-R...401...โวลต์				
	R-S...402...โวลต์				
	S-T...403...โวลต์				
9	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Control	✓			
	T...2.3...แอมป์				
	R...2.2...แอมป์				
	S...2.4...แอมป์				
	Motor Control 6. Pump				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของ Motor...90...PSI				
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Check Valve	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
6	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของ Motor...0...PSI				
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. ช่างไฟฟ้า ช่างประปา

ชื่อช่าง/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่

ผู้ตรวจ

ตรวจสอบ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว

☐ 1. ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว

รหัสงานFP/JP-W

รหัสเครื่องจักรJP-1

เลขที่ใบงานPM240700005

วันที่ปฏิบัติงาน16/08/2024

ชื่ออาคารเดอะ ลีด จูเลีย นมดิล 1 | ส่วนกลาง | โถง | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อากาศเสีย	
	MOTOR PUMP				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำถัง	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำถัง...60...PSI				
2	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพหัวปั๊ม PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...125...PSI				
5	ตรวจเช็คตัวลมระบายอากาศ MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	S-T...399...โวลต์				
	T-R...398...โวลต์				
	R-S...398...โวลต์				
4	ตรวจเช็คกระแส	✓			
	S...8.1...แอมป์				
	T...8.1...แอมป์				
	R...8.0...แอมป์				
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
7	ตรวจเช็คค่า OVER LOU	✓			

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JP-1
เลขที่ใบงาน	PN240700027
วันที่ปฏิบัติงาน	12/01/2024
ชื่ออาคาร	เคอเอ โนบ จุกังกร นอริชิ 1 สเปกตรัม ไบร่า ปั๊ม Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
	สปีดเวย์-บีแมค			
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำเชื้อเพลิง	✓		
	ตรวจสอบระดับน้ำเชื้อเพลิง.....PSI			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓		
4	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน MOTOR	✓		
5	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน PUMP	✓		
6	ตรวจสอบระดับน้ำเชื้อเพลิง	✓		
	ตรวจสอบระดับน้ำเชื้อเพลิง.....PSI			
7	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
	สปีดเวย์			
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
2	ตรวจสอบสภาพ Show	✓		
3	ตรวจสอบระดับน้ำเชื้อเพลิง	✓		
	S-T.....ไจด์			
	T-R.....ไจด์			
	R-S.....ไจด์			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Fuse Control	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
6	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓		
7	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓		
	ค่าที่ Set.....แอมป์			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
9	ตรวจสอบการดูแล	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
	R.....แอมป์			
	S.....แอมป์			
	T.....แอมป์			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบระดับน้ำเชื้อเพลิง

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด เวลาปฏิบัติงาน/สถานที่

สถานที่

ผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

วันที่ปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อม (C/M)

รหัสงานFP/JP-W

รหัสเครื่องจักรJP-1

เลขที่ใบงานPM240700014

วันที่ปฏิบัติงาน19/07/2024

ชื่ออาคารเดอะ โบนัส ซุสสิกร นมสด | 1 | อ่างน้ำปลา | ไบรณ | ไบรณ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ยกเลิก	
CONTROL					
1	ตรวจสอบสภาพชุด Control	✓			
2	ตรวจสอบค่า High Show	✓			
3	ตรวจสอบเซ็นแรงดัน	✓			
	ST.....398.....โรตารี				
	T-R.....399.....โรตารี				
	RS.....397.....โรตารี				
4	ตรวจสอบการแปล	✓			
	S.....7.8.....แอมป์				
	T.....7.7.....แอมป์				
	R.....7.7.....แอมป์				
5	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Pressure Control	✓			
7	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
8	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....11.5.....แอมป์				
9	ตรวจสอบชุดควบคุมปั๊ม Control	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบเซ็นแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบเซ็นแรงดันน้ำเข้า.....150.....PSI				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจสอบสภาพขั้วเรือน MOTOR	✓			
5	ตรวจสอบสภาพขั้วเรือน PUMP	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	ยกเว้น	
6	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของ.....220.....PSI				
7	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. นาย.....

ชื่อควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

รายละเอียด เวลาปฏิบัติงาน

สถานที่

ตำแหน่ง

รายละเอียด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่ดี (C/O)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีฟเทค จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - 4 เดือน

รหัสงาน	FP/JP-4ME
รหัสเครื่องจักร	JP-1
เลขที่ใบงาน	PM240700114
วันที่ปฏิบัติงาน	11/07/2024
ชื่ออาคาร	เคเอ ไมน์ ชูตติ้ง มอเตอร์ 1 ส่วนกลาง ไมน์รู Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ก	ข	
	Check Oil			
1	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
3	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
4	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
5	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
6	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
7	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
8	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
9	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
10	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
11	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
12	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
13	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
1	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ก	ข	
3	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
4	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
	STOP 230.....PSI			
5	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
6	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
7	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
8	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
9	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
	START 215.....PSI			
10	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
11	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

รายละเอียด อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบ

สว่าน

ถังเก็บน้ำ

การบันทึกผล

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☒ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMER ชุดตัว
เลขที่ใบงาน	PM240800023
วันที่ปฏิบัติงาน	29/08/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โพลี จูเลียต หนองจอก ALL ALL AREA ไม่ระบุ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อากาศเสีย	
	สีภายนอก/สีภายใน				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. ชัยศักดิ์ ธีร์ศิริธรรม 2. ระนอง ฤกษ์ศรี

ชื่อหัวหน้างาน/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด
รายการแก้ไข
ส่วนที่
จำนวน
การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXT ชุดตัว
เลขที่ใบงาน	PM240800022
วันที่ปฏิบัติงาน	29/08/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โพลี จูเลียต หนองจอก ALL ALL AREA ไม่ระบุ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อากาศเสีย	
	สีภายนอก/สีภายใน				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. ชัยศักดิ์ ธีร์ศิริธรรม 2. ระนอง ฤกษ์ศรี

ชื่อหัวหน้างาน/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด
รายการแก้ไข
ส่วนที่
จำนวน
การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ผ่าน	
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....0....PSI			
	ความเร็วรอบ.....2400....RPM			
	ชั่วโมงการทำงาน.....0....ชม.			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. นายดี ด่านดีสง 2. นายอ กุลศรี

ชื่อตัวแบบ/ผู้ตรวจสอบ

หมายเลข

รายละเอียด รหัสประจำตัว

ส่วน

ส่วน

ประเภทปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งซ่อมแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRP - ลิ้นดาว

รหัสงาน	FRP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FRP
เลขที่ใบงาน	PM240800016
วันที่ปฏิบัติงาน	23/08/2024
ชื่ออาคาร	และ ชั้น จุฬจักร นมอิต 1 ส่วนกลาง ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่	อาการเสีย	
COMPLEX					
1	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำในถัง	✓			
3	ตรวจสอบสถานะ BATTERY	✓			
PUMP ROOM					
1	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบระดับความดัน	✓			
3	ตรวจสอบความเร็วรอบ PUMP	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องวัดและ PUMP	✓			
	ชั่วโมงการทำงาน.....0.....ชม.				
	อุณหภูมิในถัง.....50.....F				
	แรงดันน้ำในถัง.....0.....PSI				
	แอมปี.....13.....แอมป์				
	แรงดันน้ำในถัง.....0.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....150.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....2400.....RPM				
	วัดแรงดันน้ำออก.....240.....PSI				
5	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำในถัง	✓			
7	ตรวจสอบสภาพเครื่องวัด	✓			
8	ตรวจสอบระดับน้ำในถัง	✓			
9	ตรวจสอบระบบน้ำเข้าถัง	✓			
	ตรวจสอบระบบน้ำเข้าถัง.....750.....ลิตร				
10	ตรวจสอบสภาพถังเก็บ	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	
11	ตรวจสอบเช็คสายไฟ	✓		
12	ตรวจสอบเช็คสายพาน	✓		
13	ตรวจสอบเช็คความดันลมยางของ BATTERY	✓		

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

พบปัญหา

รายละเอียด

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อบกพร่อง (C/F)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีฟอเรนซ์ จำกัด
ตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP77PW-W
รหัสเครื่องจักร	FRP
เลขที่ใบงาน	PM24080027
วันที่ปฏิบัติงาน	30/08/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โจน์ จูเอ็กซ์ หนอติค 1 ส่วนกลาง ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	รายการแก้ไข	
1	ตรวจสอบเช็คสายไฟ	✓			
2	ตรวจสอบเช็คสายพาน	✓			
3	ตรวจสอบเช็คความดันลมยางของ BATTERY	✓			
4	ตรวจสอบเช็คความดันลมยางของ BATTERY	✓			
5	ตรวจสอบเช็คความดันลมยางของ BATTERY	✓			
6	ตรวจสอบเช็คความดันลมยางของ BATTERY	✓			
7	ตรวจสอบเช็คความดันลมยางของ BATTERY	✓			
8	ตรวจสอบเช็คความดันลมยางของ BATTERY	✓			
9	ตรวจสอบเช็คความดันลมยางของ BATTERY	✓			
10	ตรวจสอบเช็คความดันลมยางของ BATTERY	✓			
11	ตรวจสอบเช็คความดันลมยางของ BATTERY	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0....PSI				
	แอมป์...13....แอมป์				
	อุณหภูมิ...0....°C				
	ความเร็วรอบ...2400....RPM				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0....PSI				
	อุณหภูมิ...50....°C				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0....PSI				
12	ตรวจสอบเช็คระบบ MANUAL START	✓			
13	ตรวจสอบเช็คระบบ MANUAL START	✓			
	CONTROL				

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารตรวจเช็ค FRP - ลีดไฟ

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FRF Electric Motor
เลขที่ใบงาน	PM24080002
วันที่ปฏิบัติงาน	02/08/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โกลด์ อพาร์ท มอนดิ 94 ศพท ไม่ระบุ ไม่ระบุ Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่โขง	อากาศเย็น	
	GOAL				
1	ตรวจเช็คชุดจุ่ม BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
3	ตรวจเช็คชุดไฟฟ้าแรงดัน	✓			
	NOTE				
1	ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่	✓			
2	ตรวจสอบชุดไฟฟ้าแรงดัน	✓			
3	ตรวจสอบชุดไฟฟ้าแรงดัน	✓			
4	ตรวจสอบชุดความดันแรงดันของ BATTERY	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของชุดเครื่องปั๊มและ PUMP	✓			
	อุณหภูมิของน้ำเย็น.....0.....F				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....160.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....1500.....RPM				
	แรงดันน้ำเข้าของเครื่อง.....0.....PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน.....0.....ชม				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....200.....PSI				
	แรงดันน้ำเข้าของเครื่อง.....0.....PSI				
	มอเตอร์.....0.....แอมป์				
6	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
7	ตรวจสอบชุดไฟฟ้าแรงดัน	✓			
8	ตรวจเช็คชุดเครื่อง PUMP	✓			
9	ตรวจสอบชุดไฟฟ้าแรงดัน	✓			
10	ตรวจสอบชุดไฟฟ้าแรงดัน	✓			
11	ตรวจสอบชุดไฟฟ้าแรงดัน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่โขง	อากาศเย็น	
1	ตรวจเช็คชุดไฟฟ้าแรงดัน	✓			
2	ตรวจเช็คชุดจุ่ม BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. นายสุ ใจดี

ชื่อตัวแดง/ตัวเหลือง

หมายเหตุ

รายละเอียด เวลาปฏิบัติงาน

สถานที่

วันและปี

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วนที่ยังต้องแก้ไข (CM)

✱ SCV

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 ตารางตรวจเช็ค ERP - สัมพันธ์

รหัสงาน	FP/FRE-W
รหัสเครื่องจักร	FP Electric Motor
เลขที่ใบงาน	PM2080014
วันที่ปฏิบัติงาน	16/08/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โกลด์สตาร์ นมอิตัล (4 ตลาดน้ำ ไบรณ Rock Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		ดี	บกพร่อง	
	ENGINE			
1	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	✓		
2	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
4	ตรวจเช็คระบบปั๊มน้ำเชื้อเพลิง	✓		
	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....ลิตร			
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓		
6	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓		
7	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓		
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓		
9	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
10	ตรวจเช็คค่าความถี่การทำงานของ BATTERY	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบลมและ PUMP	✓		
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI			
	แอมป์.....0.....แอมป์			
	ชั่วโมงการทำงาน.....0..... ชม			
	วัดแรงดันน้ำเชื้อเพลิง.....0.....PSI			
	ความเร็วรอบ.....1080.....RPM			
	วัดแรงดันน้ำเชื้อเพลิง.....100.....PSI			
	อุณหภูมิของน้ำเชื้อเพลิง.....0.....F			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI			
12	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓		
13	ตรวจสอบระดับน้ำเชื้อเพลิง	✓		
	CONTRACT			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		31	แก้ไข	รายการอื่น	
1	ตรวจสอบสีผิวหน้าเด็ก	✓			
2	ตรวจสอบชุดตรวจ BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบผลการทำงานชุด PRV	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. วิทยานิพนธ์ ดัชนีชี้วัดตรง

ชื่อ: นางสาวณัฏฐพร/ม.ตรวจสอบ

MULTIPLE CHOICE

รายนามผู้ยึด
เทศาภิบาลเจ้าเมืองลำปาง

3714

பிள்ளைகள்

2

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

□ 2. วิธีการสร้างภาพเชิงจิตตอง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีฟอรัล จั๊กก
ตรวจเครื่อง GEN - ลับท

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM24080005
วันที่ปฏิบัติงาน	02/08/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โพลี จั๊กก หนอชิต 1 ส่วนกลาง ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่สี	อาการเสีย	
ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องจักร					
1	น้ำมันเครื่องทำงาน	✓			
	STOP.....12.00.....น.				
	START.....11.00.....น.				
2	อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง.....50.....°F				
3	แรงดันน้ำมันเครื่อง	✓			
	แรงดันน้ำมันเครื่อง.....50.....PSI				
4	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1590.....RPM				
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....50.....PSI				
6	เวลา	✓			
	START.....11.00.....น.				
	STOP.....12.00.....น.				
7	อุณหภูมิห้องเย็น	✓			
	อุณหภูมิห้องเย็น.....30.....°F				
ตรวจเช็คค่าการตั้งค่า					
1	ตรวจสอบสายพาน	✓			
2	ตรวจสอบความแรงของ BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบอากาศไอเสีย	✓			
4	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....328.....ลิตร				
5	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่สี	อาการเสีย	
1	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓			
2	ตรวจสอบชุดชาร์จ BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	✓			

รวมเช็คน้ำมันที่ใช้ในงาน

1. เช็คน้ำมันที่ใช้ในงาน 2. น้ำมัน 0.5 ลิตร 3. น้ำมัน 0.5 ลิตร 4. น้ำมัน 0.5 ลิตร

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รวมเช็คน้ำมันที่ใช้ในงาน

สีน้ำมัน

สีน้ำมัน

น้ำมันที่ใช้

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ดี (C/M)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ใช่	ไม่ใช่	
6	ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่อง	✓		
7	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าตู้ควบคุมตัวเครื่อง	✓		
8	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓		
9	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
10	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	✓		
11	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
12	ตรวจสอบระบบควบคุมวาล์ว	✓		
13	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี	✓		
14	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓		
15	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓		
ตรวจสอบตู้ CM				
1	ความถี่	✓		
	ความถี่.....50.....HZ			
2	ชั่วโมงการทำงาน	✓		
	STOP 12.00.....ชม.			
	START.....11.00.....ชม.			
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✓		
	ไฟชาร์จ BATTERY.....11.....แอมป์			
4	วัดกระแส	✓		
	T.....11.....แอมป์			
	R.....11.....แอมป์			
	S.....11.....แอมป์			
5	วัดแรงดัน	✓		
	T-R.....399.....โวลต์			
	S-T.....400.....โวลต์			
	R-S.....398.....โวลต์			
6	ตรวจสอบค่าแสดงการทำงาน	✓		

รวมชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.ชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

ชื่อตำแหน่ง/ผู้ตรวจ



บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค GEN - มีคพ

รหัสงาน	RE/GEA-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM20080006
วันที่ปฏิบัติงาน	09/08/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โชน้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ส่วนกลาง โถงรถ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	อการเสีย	
	ตรวจสอบการทำงานของระบบ ATS	✓		
1	ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น			
	ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น...50...PSI	✓		
2	ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง			
	ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง...50...PSI	✓		
3	เวลา			
	START...13.00...น.			
	STOP...14.00...น.			
4	อุณหภูมิในห้องเครื่อง	✓		
	อุณหภูมิในห้องเครื่อง...48...°F			
5	ชั่วโมงการทำงาน	✓		
	START...12.00...ชม.			
	STOP...13.00...ชม.			
6	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...50...°F			
7	ความเร็วรอบ	✓		
	ความเร็วรอบ...2400...RPM			
	ตรวจสอบการทำงานของระบบ TIMER ของชุด ATS	✓		
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบ TIMER ของชุด ATS	✓		
2	ตรวจสอบการสลับการจ่ายไฟฟ้า	✓		
3	ตรวจสอบการสลับการจ่ายไฟฟ้า	✓		
4	ตรวจสอบการสลับการจ่ายไฟฟ้า	✓		
5	ตรวจสอบการสลับการจ่ายไฟฟ้า	✓		
6	ตรวจสอบการสลับการจ่ายไฟฟ้า	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	อการเสีย	
7	ตรวจสอบการทำงานของระบบ ATS	✓		
8	ตรวจสอบการสลับการจ่ายไฟฟ้า	✓		
9	ตรวจสอบการสลับการจ่ายไฟฟ้า	✓		
10	ตรวจสอบการสลับการจ่ายไฟฟ้า	✓		
11	ตรวจสอบการสลับการจ่ายไฟฟ้า	✓		
12	ตรวจสอบการสลับการจ่ายไฟฟ้า	✓		
13	ตรวจสอบการสลับการจ่ายไฟฟ้า	✓		
14	ตรวจสอบการสลับการจ่ายไฟฟ้า	✓		
15	ตรวจสอบการสลับการจ่ายไฟฟ้า	✓		
	ตรวจสอบการสลับการจ่ายไฟฟ้า			
	ตรวจสอบการสลับการจ่ายไฟฟ้า			
1	ความเร็วรอบ	✓		
	ความเร็วรอบ...50...HZ			
2	ตรวจสอบการสลับการจ่ายไฟฟ้า	✓		
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓		
	STOP...13.00...ชม.			
	START...12.00...ชม.			
4	อุณหภูมิในห้องเครื่อง	✓		
	อุณหภูมิในห้องเครื่อง...48...°F			
5	ชั่วโมงการทำงาน	✓		
	START...12.00...ชม.			
	STOP...13.00...ชม.			
6	อุณหภูมิในห้องเครื่อง	✓		
	อุณหภูมิในห้องเครื่อง...48...°F			
7	ความเร็วรอบ	✓		
	ความเร็วรอบ...2400...RPM			
	ตรวจสอบการทำงานของระบบ TIMER ของชุด ATS	✓		
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบ TIMER ของชุด ATS	✓		
2	ตรวจสอบการสลับการจ่ายไฟฟ้า	✓		
3	ตรวจสอบการสลับการจ่ายไฟฟ้า	✓		
4	ตรวจสอบการสลับการจ่ายไฟฟ้า	✓		
5	ตรวจสอบการสลับการจ่ายไฟฟ้า	✓		
6	ตรวจสอบการสลับการจ่ายไฟฟ้า	✓		

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ชื่อพนักงาน

ชื่อหัวหน้า/ผู้ควบคุม

หมายเหตุ

- รายละเอียด
- ขนาด
- สีและน้ำ
- ความถี่

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพร้อมส่งข้อมูลบันทึก (CM)
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพร้อมส่งข้อมูลบันทึก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีพอร์ทีตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค GEN - สี่ดาว

รหัสงานRE/GEN-W

รหัสเครื่องจักรGEN

เลขที่ใบงานPM240800013

วันที่ปฏิบัติงาน16/08/2024

ชื่ออาคารและ ไลน์ จดจักร หมายเลข | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	มีปัญหา	
	ตรวจสอบความพร้อมก่อนเดินเครื่อง			
1	ความพร้อมรอบ	✓		
	ความเร็วรอบ.....1500.....RPM			
2	อุณหภูมิการทำงาน	✓		
	START.....14.09.....ชม.			
	STOP.....14.19.....ชม.			
3	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....0.....PSI			
4	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....6.7.....PSI			
5	เวลา	✓		
	STOP.....14.19.....น.			
	START.....14.09.....น.			
6	อุณหภูมิหัวท่อเย็น	✓		
	อุณหภูมิหัวท่อเย็น.....33.....F			
7	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....56.....F			
	การเดินเครื่อง			
1	ตรวจสอบไฟแสดงการทำงาน	✓		
2	ความเร็ว	✓		
	ความเร็ว.....50.....HZ			
3	อุณหภูมิการทำงาน	✓		
	START.....14.09.....ชม.			
	STOP.....14.19.....ชม.			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
4	ไฟชาร์จ BATTERY	✓		
	ไฟชาร์จ BATTERY.....27.....แอมป์			
5	วัดค่าแรงเส	✓		
	S.....231.....แอมป์			
	R.....228.....แอมป์			
	T.....230.....แอมป์			
6	วัดแรงดัน	✓		
	R-S.....398.....โวลต์			
	T-R.....397.....โวลต์			
	S-T.....399.....โวลต์			
	พรมไฟฟ้าเครื่องตัด			
1	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพลูกลูกปืนที่ตู้ ATS	✓		
3	ตรวจเช็คสภาพเครื่องเบรก	✓		
4	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
5	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓		
6	ตรวจเช็คค่าความถี่แรงดันของ BATTERY	✓		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓		
8	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....310.....ลิตร			
9	ตรวจเช็คชุดอุปกรณ์เบรกเครื่อง	✓		
10	ตรวจเช็คสภาพลูกลูกปืนที่ตู้ควบคุมตัวเครื่อง	✓		
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓		
13	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
14	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
15	ตรวจเช็คสายพาน	✓		

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.นายเต๋ ชื่นดีตรง 2.นายทอง ภูมรินทร์

ชื่อตัวบ่งชี้ผู้ตรวจ

นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย

2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งเอกสารให้ช่าง (CM)

1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM240800017
วันที่ปฏิบัติงาน	23/05/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ วิลล่า จูนิเออร์ นอร์ธ 1 ส่วนกลาง โน้ต โน้ต Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค/วัดค่า					
1	ตรวจเช็คหอยชักอากาศดี	✓			
2	ตรวจเช็คหอยชักอากาศเสีย	✓			
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
4	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....310....ลิตร				
5	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์แต่ละเครื่อง	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตู้หีดเครื่อง	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
10	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
11	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
12	ตรวจเช็คค่าความถี่ของชุดของ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
14	ตรวจเช็คสภาพเครื่องสูบลม	✓			
15	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
ตรวจเช็ค/วัดค่า					
1	ความถี่	✓			
	ความถี่.....50.....HZ				
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
3	วัดแรงดัน	✓			
	S-T....399....โวลต์				
	T-R....397....โวลต์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	R-S...398...โวลต์				
4	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...14.30...น.				
	STOP...14.40...น.				
5	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...27...แอมป์				
6	วัดกระแส	✓			
	T...230...แอมป์				
	R...220...แอมป์				
	S...231...แอมป์				
ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องสูบลม					
1	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...6.7...PSI				
2	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...14.40...น.				
	START...14.30...น.				
3	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเลี้ยง...56...°F				
4	แรงดันน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อเลี้ยง...0...PSI				
5	ความถี่รอบ	✓			
	ความถี่รอบ...1500...RPM				
6	เวลา	✓			
	STOP...14.40...น.				
	START...14.30...น.				
7	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...33...°F				

รายชื่อช่างงานที่ปฏิบัติงาน

1.โยเซฟ ปิ่นเชื่อง

ชื่อหัวหน้างาน/ตรวจชอบ

หมายเลข

รายละเอียด

เพื่อระบุถึงลำดับ

ส่วน

ตำแหน่ง

หมายเลข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ใช้ (C/L)

PLUS+

บริษัท พลัง หรือเพอร์รี่ จำกัด
อาคารเครื่อง GEN - สังกะ

รหัสงาน RE/GEN-W

รหัสเครื่องจักร GEN

เลขที่ใบงาน PM240800025

วันที่ปฏิบัติงาน 30/08/2024

ชื่ออาคาร เดอะ โกลด์ จูเอียร์ หนองสีด | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ยังไม่เรียบร้อย	
	ความถี่				
1	วัดแรงดัน	✓			
	S...231...แอมป์				
	R...228...แอมป์				
	T...230...แอมป์				
2	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
3	ตรวจสอบแรงดันแสดงการทำงาน	✓			
4	วัดแรงดัน	✓			
	T-R...398...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
	S-T...397...โวลต์				
5	อุณหภูมิการทำงาน	✓			
	STOP...12.15...ชม.				
	START...12.00...ชม.				
6	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...27...แอมป์				
	ตรวจสอบการทำงานของระบบ				
1	อุณหภูมิเข้าขั้วต่อ	✓			
	อุณหภูมิเข้าขั้วต่อ...56...°F				
2	แรงดันน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อเลี้ยง...0...PSI				
3	ความถี่รอบ	✓			
	ความถี่รอบ...1500...RPM				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
4	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...67...PSI			
5	(OK)	✓		
	START...12.00...น.			
	STOP...12.15...น.			
6	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓		
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...35...°F			
7	น้ำมันเครื่อง	✓		
	STOP...12.15...ชม.			
	START...12.00...ชม.			
	ตรวจเช็คระดับน้ำ			
1	ตรวจเช็คความแรงจันทรงของ BATTERY	✓		
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
3	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...31.0...ลิตร			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓		
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์บนเครื่อง	✓		
6	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓		
7	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓		
9	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
10	ตรวจเช็คท่ออากาศดีด	✓		
11	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓		
12	ตรวจเช็คระบบเบรคตามร่อน	✓		
13	ตรวจเช็คสภาพเครื่องเบรค	✓		
14	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
15	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓		

รวมชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.นายดี ติงตอง

ชื่อตำแหน่ง/ตำแหน่ง

รหัสงาน	FP/JF-W
รหัสเครื่องจักร	JP-ROOF
เลขที่ใบงาน	PM24080003
วันที่ปฏิบัติงาน	02/08/2024
ชื่ออาคาร	ทะเล มินิ จูเลียท นอริช 44 ศาลา ไม้ระแนง Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ผ่าน	
	CONTROL			
1	ตรวจสอบเช็ค Pressure Switch	✓		
2	ตรวจสอบเช็คจุดจ่ายน้ำสู่อุปกรณ์ Control	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของถังเก็บน้ำ	✓		
4	ตรวจสอบเช็คค่า OVER LOAD	✓		
	ค่าที่ Set 11.5.....แอมป์			
5	ตรวจสอบเช็คสภาพ Fuse Control	✓		
6	ตรวจสอบเช็คสภาพตู้ Control	✓		
7	ตรวจสอบเช็คไฟ Slow	✓		
8	ตรวจสอบเช็คกระแส	✓		
	R.....7.7.....แอมป์			
	S.....7.8.....แอมป์			
	T.....7.9.....แอมป์			
9	ตรวจสอบเช็คแรงดัน	✓		
	S.T.....399.....โวลต์			
	T-R.....398.....โวลต์			
	R.S.....398.....โวลต์			
	MOTOR 6 PUMP			
1	ตรวจสอบเช็คมอเตอร์ระบบจ่ายน้ำ	✓		
2	ตรวจสอบเช็คแรงดันน้ำออก	✓		
	ตรวจสอบเช็คแรงดันน้ำออก.....200.....PSI			
3	ตรวจสอบเช็คการทำงานของ Check Valve	✓		
4	ตรวจสอบเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓		
5	ตรวจสอบเช็คสภาพตู้รีเลย์ MOTOR	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ผ่าน	
6	ตรวจสอบเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓		
	ตรวจสอบเช็คแรงดันน้ำเข้า.....150.....PSI			
7	ตรวจสอบเช็คสภาพตู้รีเลย์ PUMP	✓		

รวมชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. วิชาญ ติ่งชัยธรรม 2. สมยศ อุดมศรี

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รวมชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

วิชาญ ติ่งชัยธรรม

สมยศ อุดมศรี

วิชาญ ติ่งชัยธรรม

วิชาญ ติ่งชัยธรรม

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อบกพร่อง (C/W)

รหัสงาน	FP/P-W
รหัสเครื่องจักร	JP-1
เลขที่ใบงาน	PM240600030
วันที่ปฏิบัติงาน	09/08/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ วิลล่า จัตุจักร หนึ่งห้อง 1 ส่วนล่าง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR PUMP				
1	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ PUMP	✓			
2	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า				
4	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า				
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
	OVERFLOW				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set 7.5...แอมป์				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจสอบค่า Show	✓			
5	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	S-T...402...โวลต์				
	T-R...401...โวลต์				
	R-S...403...โวลต์				
6	ตรวจสอบค่าแรงดัน	✓			
	T...7.8...แอมป์				
	R...7.7...แอมป์				
	S...7.6...แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
7	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจสอบ Fuse Control	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. นายสุ ภูมิธรรม

ชื่อผู้ตรวจ/ตรวจสอบ

นายสมเดช

รายละเอียด พบปัญหาอะไรบ้าง

สภาพ

คุณภาพ

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งมอบงาน (CAI)

รหัสงานFP/JP-W

รหัสเครื่องจักรJP-1

เลขที่ใบงานPM20800031

วันที่ปฏิบัติงาน16/08/2024

ชื่ออาคารอาคาร ลิ้นชัก อุปกรณ์ | 1 | ลานกลาง | โถง | โถง | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROLLER					
1	ตรวจสอบสัญญาณชุด Control	✓			
2	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
3	ตรวจสอบเซ็นเซอร์	✓			
	RS.....402.....โพสิทีฟ				
	S-T.....400.....โพสิทีฟ				
	T-R.....401.....โพสิทีฟ				
4	ตรวจสอบเซ็นเซอร์แรงดัน	✓			
	S.....7.8.....แอมป์				
	T.....7.6.....แอมป์				
	R.....7.7.....แอมป์				
5	ตรวจสอบสัญญาณชุดในตู้ Control	✓			
6	ตรวจสอบสถานะภาพ Fuse Control	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของวาล์วของ Motor	✓			
8	ตรวจสอบเซ็นเซอร์แรงดันของ Motor	✓			
9	ตรวจสอบสัญญาณชุด OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....11.5.....แอมป์				
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ปั๊ม	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของเซ็นเซอร์แรงดัน.....0.....PSI				
2	ตรวจสอบการทำงานของวาล์วของ Motor	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ปั๊ม Motor and Pump	✓			
4	ตรวจสอบสถานะภาพของมอเตอร์ปั๊ม MOTOR	✓			
5	ตรวจสอบสถานะภาพของปั๊ม PUMP	✓			

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารตรวจเช็ค JP - ลิฟต์

รหัสงาน	FP/PAW
รหัสเครื่องจักร	JP-1
เลขที่ใบงาน	PM200800032
วันที่ปฏิบัติงาน	30/08/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ ไกล่ จักรพรรดิ 1 ส่วนกลาง ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ใช่	แก้ไข	อาการเสีย	
	ELECTRIC PUMP				
1	ตรวจสอบสวิตช์มอเตอร์ MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบสวิตช์ปั๊ม PUMP	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำออก.....200.....PSI				
4	ตรวจสอบระดับน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำเข้า.....0.....PSI				
5	ตรวจสอบสวิตช์ระบบระบายน้ำ MOTOR	✓			
6	ตรวจสอบสวิตช์ทำงานของ Check valve	✓			
7	ตรวจสอบสวิตช์ทำงานของ Motor และ Pump	✓			
	CONTINUE				
1	ตรวจสอบสวิตช์รวม	✓			
	S.....7.9.....แอมป์				
	T.....7.8.....แอมป์				
	R.....7.7.....แอมป์				
2	ตรวจสอบสวิตช์ทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจสอบสวิตช์ OVER LOAD	✓			
	ค่า Set.....11.5.....แอมป์				
4	ตรวจสอบสวิตช์ควบคุม Control	✓			
5	ตรวจสอบสวิตช์ Slow	✓			
6	ตรวจสอบสวิตช์ระดับ	✓			
	S-T.....399.....โวลต์				
	T-R.....397.....โวลต์				
	R-S.....396.....โวลต์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
7	ตรวจสอบเช็ค Pressure Switch	✓			
8	ตรวจสอบเช็คอุณหภูมิ Control	✓			
9	ตรวจสอบเช็คสภาพ Fuse Control	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบ อุปกรณ์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติงาน

อุปกรณ์

เครื่องมือ

อุปกรณ์

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นเรียบร้อย (CM)

รหัสงานFP/JP-W

รหัสเครื่องจักรJP-ROOF

เลขที่ใบงานPM24080003

วันที่ปฏิบัติงาน02/08/2024

ชื่ออาคารเดอะ โพลี จักร พอลิต 40 | ศาลา | โปรง | โปรง | Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROLLER				
1	ตรวจสอบเช็ค Pressure Switch	✓			
2	ตรวจสอบเช็คตู้ควบคุมลิฟท์ Control	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของลิฟท์ของ Control	✓			
4	ตรวจสอบเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set....11.5....แอมป์				
5	ตรวจสอบเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจสอบเช็คสภาพตู้ Control	✓			
7	ตรวจสอบเช็คไฟ Show	✓			
8	ตรวจสอบเช็คกระแส	✓			
	R....7.7....แอมป์				
	S....7.8....แอมป์				
	T....7.9....แอมป์				
9	ตรวจสอบเช็คแรงดัน	✓			
	S-T....399....โวลต์				
	T-R....398....โวลต์				
	R-S....398....โวลต์				
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบเช็คมอเตอร์แบบยก Motor	✓			
2	ตรวจสอบเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบเช็คแรงดันน้ำออก....200....PS				
3	ตรวจสอบเช็คการทำงานของลิฟท์ของ Check Valve	✓			
4	ตรวจสอบเช็คการทำงานของลิฟท์ของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจสอบเช็คสภาพลิฟท์ Motor	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
6	ตรวจสอบระดับน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำเข้า.....150.....PSI				
7	ตรวจสอบสภาพลิฟท์ PUMP	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน
1. นาย ก. วิศวกร
2. นาย ข. วิศวกร

ชื่อช่างที่ตรวจสอบ
.....

หมายเหตุ
1. ตรวจสอบ พบระบบลิฟท์มีปัญหา
2. ตรวจสอบ พบระบบลิฟท์มีปัญหา
3. ตรวจสอบ พบระบบลิฟท์มีปัญหา
4. ตรวจสอบ พบระบบลิฟท์มีปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

รหัสงานFP/JP-W

รหัสเครื่องจักรJP-ROOF

เลขที่ใบงานPW240800010

วันที่ปฏิบัติงาน09/08/2024

ชื่ออาคารเดอะ โกลด์ ซูดิง นนทบุรี 44 | ลตท่า | โน้ต | โน้ต | Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบระดับน้ำถัง	✓		
	ตรวจสอบระดับน้ำถัง...180...PSI			
2	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
7	ตรวจสอบระดับน้ำถัง	✓		
	ตรวจสอบระดับน้ำถัง...230...PSI			
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ Show	✓		
3	ตรวจสอบระดับ	✓		
	ST...402...ไต่			
	TR...403...ไต่			
	RS...402...ไต่			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Pressure Switch	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ	✓		
	S...5.4...แมก			
	T...5.3...แมก			
	R...5.2...แมก			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ Fuse Control	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของ OVER LOAD	✓		
	ค่าที่ Set...7.5...แมก			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ไขน็อต ถัดขึ้นตรง

ขั้นตอนการตรวจเช็ค

หมายเหตุ

รายละเอียด เหล็กประจําต้น

ขนาด

จำนวน

ความถี่

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

รหัสงานFP/PAW

รหัสเครื่องจักรJP-ROOF

เลขที่ใบงานPM200800012

วันที่ปฏิบัติงาน16/08/2024

ชื่ออาคารเดอะ วิลล่า จุฬาลงกรณ์ อาคาร 44 | ศาลา | โถงบันได | Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า				
1	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓			
4	ตรวจสอบแรงดันน้ำ	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของวาล์ว	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และปั๊ม	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์	✓			
	2. ตรวจสอบระบบประปา				
1	ตรวจสอบแรงดันน้ำ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของวาล์ว	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของวาล์ว	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของวาล์ว	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓			
	3. ตรวจสอบระบบปรับอากาศ				
1	ตรวจสอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของวาล์ว	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของวาล์ว	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของวาล์ว	✓			
	4. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า				
1	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของวาล์ว	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของวาล์ว	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า				
8	ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน
1. ช่างไฟฟ้า ช่างประปา
2. ช่างประปา ช่างไฟฟ้า

ชื่อช่าง/ผู้ตรวจ
.....

หมายเหตุ
รายการที่พบปัญหา
รายการที่แก้ไข
รายการที่ดำเนินการ
รายการที่ดำเนินการ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย แต่ยังมีข้อบกพร่อง (CM)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JP-ROOF
เลขที่ใบงาน	PM240800020
วันที่ปฏิบัติงาน	30/08/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โกลด์ จูทีอาร์ นอร์ดิก 44 ลับดาว โนนทบุรี กรุงเทพฯ Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
	CONTRACT			
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Control	✓		
2	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓		
	ค่าที่ Set...0.5...แอมป์			
3	ตรวจสอบแรงดัน	✓		
	T-R...398...โวลต์			
	R-S...397...โวลต์			
	S-T...399...โวลต์			
4	ตรวจสอบกระแส	✓		
	T...23...แอมป์			
	S...24...แอมป์			
	R...22...แอมป์			
5	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓		
6	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓		
7	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
8	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
9	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
	ROOF PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำออก	✓		
	ตรวจสอบระดับน้ำออก...100...PSI			
3	ตรวจสอบพัฒนาะบายทาง MOTOR	✓		
4	ตรวจสอบสภาพทางของ Check Valve	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
6	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน MOTOR	✓		
7	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓		
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า...0...PSI			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. ชัยวุฒิ ภูมิคุ้มคง

ชื่อวิศวกร/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด เวลาปฏิบัติงาน

สถานที่

ค่าประเมิน

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งถึงที่กองช่าง (CM)

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JP-ROOF
เลขที่ใบงาน	PM240800028
วันที่ปฏิบัติงาน	30/08/2564
ชื่ออาคาร	เดอะ โกลด์ อพาร์ทเมนท์ 44 ตลาดไท ปทุมธานี กรุงเทพฯ Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบระดับน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำเข้า.....0.....PSI				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจสอบสภาพตัวรับ MOTOR	✓			
5	ตรวจสอบสภาพตัวรับ PUMP	✓			
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำออก.....100.....PSI				
7	ตรวจสอบตัวควบคุมระบบยกภาชนะ MOTOR	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
2	ตรวจสอบระดับ	✓			
	S.T.....399.....โวลต์				
	T-R.....398.....โวลต์				
	R.S.....397.....โวลต์				
3	ตรวจสอบกระแส	✓			
	T.....2.3.....แอมป์				
	S.....2.4.....แอมป์				
	R.....2.2.....แอมป์				
4	ตรวจสอบสัญญาณตัว Control	✓			
5	ตรวจสอบสัญญาณในตัว Control	✓			
6	ตรวจสอบสัญญาณ Fuse Control	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานระบบ Control	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
8	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...A.5...แอมป์				
9	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
1.นายดี ถึงเอ็ด

ชื่อผู้ตรวจ/ผู้ตรวจสอบ
.....

หมายเหตุ
ตรวจสอบเช็ค เวลาจะจ่ายไฟฟ้า
ตามปกติ
ถ้ามีปัญหา
ตามปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

รหัสงาน	EW/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMER ชุดตัว
เลขที่ใบงาน	FW240900016
วันที่ปฏิบัติงาน	26/09/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โพลี จูเลียท หนองจอก ALL ALL AREA โนนจ๋ โนนจ๋ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ไม่ตรวจเช็คสภาพ				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. ประทีป อธิปัตย์

ชื่อตำแหน่ง/ตำแหน่ง

หมายเหตุ

รายละเอียด บกดี

สภามหา

คำแนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่พอสั่งซ่อมแก้ไข (CM)

รหัสงาน	EW/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXT ชุดตัว
เลขที่ใบงาน	FW240900018
วันที่ปฏิบัติงาน	26/09/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โพลี จูเลียท หนองจอก ALL ALL AREA โนนจ๋ โนนจ๋ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ไม่ตรวจเช็คสภาพ				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความแข็งแรง	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. ประทีป อธิปัตย์

ชื่อตำแหน่ง/ตำแหน่ง

หมายเหตุ

รายละเอียด บกดี

สภามหา

คำแนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่พอสั่งซ่อมแก้ไข (CM)

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC ทุกตัว
เลขที่ใบงาน	PM240900017
วันที่ปฏิบัติงาน	26/09/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โพลี จูนิเออร์ หนองจอก ALL ALL AREA ไม่ระบุ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รอการแก้ไข	
	Pre-Check Checklist (FHC)				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำยา	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำยา (ถ้าจำเป็น) การทำงาน	✓			
4	ตรวจสอบความผิดปกติ	✓			
5	ตรวจสอบความปลอดภัย	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1. ประเมิน สภาพ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

บันทึก

ผู้บันทึก

ตรวจสอบ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FRP
เลขที่ใบงาน	PM240900002
วันที่ปฏิบัติงาน	06/09/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โพลี จูนิเออร์ หนองจอก 1 ส่วนกลาง ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รอการแก้ไข	
	General				
1	ตรวจสอบระดับน้ำยา BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำยา	✓			
	Engine				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันของ BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และ PUMP	✓			
	Pressure				
	ตรวจสอบแรงดันน้ำ 125...PSI				
	ตรวจสอบแรงดันน้ำ 80...F				
	ตรวจสอบแรงดันน้ำ 240...PSI				
	ตรวจสอบแรงดันน้ำ 2400...RPM				
	ตรวจสอบแรงดันน้ำ 160...PSI				
	ตรวจสอบแรงดันน้ำ 60...PSI				
	ตรวจสอบแรงดันน้ำ 0...PSI				
	ตรวจสอบแรงดันน้ำ 13...แอมป์				
3	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
4	ตรวจสอบความปลอดภัย	✓			
5	ตรวจสอบความปลอดภัย	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำยา	✓			
7	ตรวจสอบความปลอดภัย	✓			
8	ตรวจสอบระดับน้ำยา	✓			
9	ตรวจสอบระบบบันทึกข้อมูล	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 750...ลิตร				
10	ตรวจสอบความปลอดภัย	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	บกพร่อง	
11	ตรวจสอบแบตเตอรี่	✓		
12	ตรวจสอบระบบความดัน	✓		
13	ตรวจสอบปั๊ม PUMP	✓		

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1. นาย ก. 2. นาย ข.

ชื่อผู้ควบคุม/ช่างซ่อม

หมายเหตุ

รายการเช็ค

ชื่อ

ตำแหน่ง

ตรวจสอบ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	แม่ไข	
1	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
2	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓		
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓		

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.ผู้ควบคุมระบบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รวมผลเช็ค

รวมผลเช็ค

รวมผลเช็ค

รวมผลเช็ค

รวมผลเช็ค

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค FRP - สัมผัส

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FRP
เลขที่ใบงาน	PM240900012
วันที่ปฏิบัติงาน	20/09/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ ไบน์ จูซ่าก นมอิต 1 สัมผัส ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่ไข	รายการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
2	ตรวจเช็คชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง...750...ลิตร				
5	ตรวจเช็คชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓			
6	ตรวจเช็คชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓			
7	ตรวจเช็คชุดชาร์จ PUMP	✓			
8	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คชุดชาร์จ	✓			
10	ตรวจเช็คชุดชาร์จแบตเตอรี่ BATTERY	✓			
11	ตรวจเช็คชุดชาร์จแบตเตอรี่และ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำ...230...PSI				
	ตรวจเช็คชุดชาร์จ...2400...RPM				
	ตรวจเช็คชุดชาร์จ...25...PSI				
	ตรวจเช็คชุดชาร์จ...0...กม				
	ตรวจเช็คชุดชาร์จ...60...PSI				
	ตรวจเช็คชุดชาร์จ...14...แอมป์				
	ตรวจเช็คชุดชาร์จ...150...PSI				
	ตรวจเช็คชุดชาร์จ...90...F				
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
13	ตรวจเช็คระบบควบคุม	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ใช่	ไม่ใช่	
1	ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง	✓		
2	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓		
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PMS	✓		

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบระดับน้ำมัน

2. ตรวจสอบระดับน้ำ

3. ตรวจสอบระดับน้ำ

หมายเหตุ

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่พบข้อบกพร่อง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีฟอรัล จำกัด

ตรวจเช็ค FRP - ปั๊ม

รหัสงาน

รหัสเครื่องจักร

เลขที่ใบงาน

วันที่ปฏิบัติงาน

ชื่ออาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ใช่	ไม่ใช่	
1	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓		
2	ตรวจเช็คหม้อ BATTERY	✓		
3	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
4	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓		
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓		
6	ตรวจเช็คความดันน้ำของ BATTERY	✓		
7	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องปั๊มและ PUMP	✓		
	วัดแรงดันน้ำออก.....125....PSI			
	แรงดันน้ำเข้า.....60....PSI			
	แรงดันน้ำเข้า.....60....PSI			
	แอมป์.....0.2....แอมป์			
	อุณหภูมิ.....22.5....°C			
	อุณหภูมิ.....70....°F			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....225....PSI			
	ความเร็วรอบ.....2400....RPM			
8	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
9	ตรวจเช็คระบบควบคุมความเร็ว	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
11	ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักร	✓		
12	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
13	ตรวจเช็คระบบน้ำเข้าเครื่อง	✓		
	ตรวจเช็คระบบน้ำเข้าเครื่อง.....750....ลิตร			
	CERTIFY			

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตราชวงเช็ค FRP - ลีดน้ำ

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FRP Electric Motor
เลขที่ใบงาน	PM240900015
วันที่ปฏิบัติงาน	20/09/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โหนด จัตุจักร นมอิต 04 ต.หลัก ไม่ระบุ Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ใช่	ไม่	อธิบาย	
	CONTRACT				
1	ตรวจสอบระดับแรงดัน	✓			
2	ตรวจสอบชุดจลาจล BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	✓			
	ALARM				
1	ตรวจสอบระดับน้ำขึ้นเครื่องหลัง	✓			
	ตรวจสอบระบบน้ำขึ้นเครื่องหลัง.....0.....ลิตร				
2	ตรวจสอบชุดจลาจลเครื่อง	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำขึ้นเครื่อง	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องและ PUMP	✓			
	ความเร็วรอบ.....1480.....RPM				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน.....0.....ชม.				
	อุณหภูมิของน้ำ.....0.....F				
	ระดับน้ำขึ้นเครื่อง.....0.....PSI				
	มอเตอร์.....0.....แอมป์				
	แรงดันน้ำขึ้นเครื่อง.....0.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำออก.....100.....PSI				
5	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำเครื่อง	✓			
7	ตรวจสอบสภาพเครื่อง	✓			
8	ตรวจสอบชุดเครื่อง PUMP	✓			
9	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
10	ตรวจสอบระบบรวม	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ใช่	ไม่	อธิบาย	
1	ตรวจสอบชุดจลาจล BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	✓			
3	ตรวจสอบระดับแรงดัน	✓			

รายชื่อช่างปฏิบัติงาน

1.ผู้ควบคุมงาน

ชื่อตำแหน่ง/ชื่อ

ชื่อช่าง

รายละเอียด

สถานที่

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่สี	อาการอื่น	
11	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
12	ตรวจเช็คท่ออากาศไหลเวียน	✓			
13	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. ช่าง ช่างเครื่อง

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คระบบ

สภาวะ การระบบ

ค่าแรง

รายการอื่นๆ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแต่พบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พิสัย พรีมเพอร์มิต จำกัด
ต.ระนอง จ.ระนอง GEN - ส.ระนอง

รหัสงาน	RE/GENW
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM240900001
วันที่ปฏิบัติงาน	06/09/2024
ชื่ออาคาร	อะไหล่ จอห์น ดีเลอร์ นมอิต 1 ส่วนกลาง โน้ตบุ๊ค โน้ตบุ๊ค Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่สี	อาการอื่น	
1	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
2	ตรวจเช็ค	✓			
	T...230...แอมป์				
	R...228...แอมป์				
	S...229...แอมป์				
3	วัดแรงดัน	✓			
	T.R...397...โวลต์				
	R.S...398...โวลต์				
	S.T...400...โวลต์				
4	ตรวจเช็ค	✓			
	ความถี่ 50...HZ				
5	อุณหภูมิการทำงาน	✓			
	STOP...09.45...ชม.				
	START...09.50...ชม.				
6	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...27...แอมป์				
	ตรวจเช็คการชาร์จแบตเตอรี่				
1	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
2	เวลา	✓			
	STOP...09.45...น.				
	START...09.50...น.				
3	อุณหภูมิการทำงาน	✓			

รหัสงานRE/GEN-W

รหัสเครื่องจักรGEN

เลขที่ใบงานPM24090007

วันที่ปฏิบัติงาน13/09/2024

ชื่ออาคารเดอะ โบนัส จัตุรัส นมสด | 1 | ย่านทอง | ไม้ระย | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่	อากาศเสีย	
	การเช็คเครื่องจักร				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓			
3	ตรวจสอบระดับความดันน้ำของ BATTERY	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
5	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
6	ระดับน้ำมันเครื่องถึง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...310...ลิตร				
7	ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่อง	✓			
8	ตรวจสอบการปฏิบัติการภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
10	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
12	ตรวจสอบสายพาน	✓			
13	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
14	ตรวจสอบสภาพเครื่องอัด	✓			
15	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
	การเช็คชุด ATS				
1	ไฟชุด BATTERY	✓			
	ไฟชุด BATTERY...27...แอมป์				
2	วัดกระแส	✓			
	R...229...แอมป์				
	T...230...แอมป์				
	S...228...แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่	อากาศเสีย	
3	ระดับน้ำ	✓			
R...398...โวลต์					
T...397...โวลต์					
ST...400...โวลต์					
4	ความถี่	✓			
ความถี่...50...HZ					
5	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
STOP...15.15...ม.					
START...15.00...ม.					
การเช็คการทำงานของเครื่องจักร					
1	ระดับน้ำ	✓			
STOP...15.15...ม.					
START...15.00...ม.					
2	ระดับน้ำ	✓			
อุณหภูมิ...52...F					
3	ระดับน้ำ	✓			
ระดับน้ำ...0...PSI					
4	ความเร็วรอบ	✓			
ความเร็วรอบ...1500...RPM					
5	ระดับน้ำ	✓			
ระดับน้ำ...0...PSI					
6	เวลา	✓			
START...15.00...ม.					
STOP...15.15...ม.					
7	อุณหภูมิ...30...F	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1.ผู้ควบคุมงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเลข

รายละเอียด
สถานที่
ตำแหน่ง
ความถี่

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จเกินกำหนด (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีพแอร์ดี จำกัด
อาคารพรีพแอร์ดี GEN - ชั้น 4

รหัสงาน RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร GEN
เลขที่ใบงาน PM240900013
วันที่ปฏิบัติงาน 20/09/2024
ชื่ออาคาร เอลิ โบล์ จูนิเออร์ หนึ่งชั้น | ชั้นกลาง | ชั้นสูง | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		หี	เม	อการเสีย	
	ตรวจสอบระบบไฟฟ้า				
1	วัดแรงดัน	✓			
	T-R...397...โวลต์				
	S-T...399...โวลต์				
	R-S...398...โวลต์				
2	ตรวจสอบ	✓			
	ความถี่...50...HZ				
3	ตรวจสอบไฟแสดงการทำงาน	✓			
4	อุณหภูมิการทำงาน	✓			
	STOP...13.45...ชม.				
	START...13.40...ชม.				
5	ไฟฟ้าสำรอง BATTERY	✓			
	ไฟฟ้าสำรอง BATTERY...28...แอมป์				
6	วัดกระแส	✓			
	T...230...แอมป์				
	S...231...แอมป์				
	R...228...แอมป์				
	การตั้งค่าการชาร์จแบตเตอรี่				
1	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
2	ความถี่รอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1500...RPM				
3	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
4	เวลา	✓		
	START....13.40....น.			
	STOP....13.45....น.			
5	อุณหภูมิห้องเย็น	✓		
	อุณหภูมิห้องเย็น....36....F			
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓		
	START....13.40....ชม.			
	STOP....13.45....ชม.			
7	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น....30....F			
การบันทึกข้อมูล				
1	ตรวจเช็คความยาวจำเพาะของ BATTERY	✓		
2	ตรวจเช็คการหักงอของ TIMER ของชุด ATS	✓		
3	ตรวจเช็คอุปกรณ์ขับเคลื่อนเครื่อง	✓		
4	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตู้ขับเคลื่อนเครื่อง	✓		
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓		
6	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
7	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓		
9	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓		
10	ตรวจเช็คสภาพเครื่องเบรก	✓		
11	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
12	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓		
13	ตรวจเช็คระบบระบบควบคุม	✓		
14	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
15	ระดับน้ำมันเครื่องเพ็จ	✓		
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง....320....ลิตร			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.นายดี ถึงยอด

ชื่อควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM240902020
วันที่ปฏิบัติงาน	28/09/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ ไลฟ์ จูนิทาร์ หนองเสือ 1 ชั้นกลาง โรงรถ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ค	แก้ไข	
	ตรวจสอบระดับน้ำมัน			
1	ตรวจเช็คพลาสมาไดค	✓		
2	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓		
3	ตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนเครื่อง	✓		
4	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตัวเครื่อง	✓		
5	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓		
6	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
7	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓		
8	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คค่าความแรงไฟฟ้าของ BATTERY	✓		
11	ตรวจเช็คพลาสมาไดค	✓		
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
13	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....320.....ลิตร			
14	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓		
15	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
	ตรวจเช็คค่า pH			
1	ความถี่	✓		
	ความถี่.....50.....HZ			
2	ซีลแรงดัน	✓		
	T-R.....397.....โวลต์			
	S.T.....399.....โวลต์			
	R.S.....398.....โวลต์			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ค	แก้ไข	
3	ซีลในการทำงาน	✓		
	STOP.....12.15.....ชม.			
	START.....12.00.....ชม.			
4	ไฟชาร์จ BATTERY	✓		
	ไฟชาร์จ BATTERY.....27.....แอมป์			
5	หัวชาร์จ	✓		
	R.....40.....แอมป์			
	S.....40.....แอมป์			
	T.....40.....แอมป์			
6	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓		
	ตรวจเช็คค่าการชาร์จของแบตเตอรี่			
1	อุณหภูมิในห้องเย็น	✓		
	อุณหภูมิในห้องเย็น.....42.....F			
2	ซีลในการทำงาน	✓		
	STOP.....12.15.....ชม.			
	START.....12.00.....ชม.			
3	อุณหภูมิในห้องเย็น	✓		
	อุณหภูมิในห้องเย็น.....37.....F			
4	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น	✓		
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น.....38.....PSI			
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....35.....PSI			
6	LEVEL	✓		
	STOP.....12.15.....น.			
	START.....12.00.....น.			
7	ความถี่รอบ	✓		
	ความถี่รอบ.....1500.....RPM			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.ระยอง กุลนที

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

หมายเลข

รายละเอียด ตรวจสอบได้

ชื่อผู้จัดทำ

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการรังสิต JP - ลีดาต้า

รหัสงาน FP/JP-W

รหัสเครื่องจักร JP-1

เลขที่ใบงาน PM240900003

วันที่ปฏิบัติงาน 06/09/2024

ชื่ออาคาร เดอะ ไลน์ อู่ช้าง นวมินทร์ | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	เสียง	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
2	ตรวจสอบกระแส	✓			
	T.....80.....แอมป์				
	R.....7.7.....แอมป์				
	S.....7.9.....แอมป์				
3	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....11.5.....แอมป์				
6	ตรวจสอบจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
7	ตรวจสอบทางตู้ Control	✓			
8	ตรวจสอบไฟ Slow	✓			
9	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	R.S.....398.....โวลต์				
	T-R.....399.....โวลต์				
	S-T.....400.....โวลต์				
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบชื่อและขนาดของ MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบแรงดันเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....150.....PSI				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
6	ตรวจสอบสภาพตัวรีเลย์ PUMP	✓			
7	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....180.....PSI				

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. นายสุ ภูมิธรรม 2. นาย อภิเดช

ชื่อควบคุม/ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด เพื่อบันทึกข้อผิดพลาด

หมายเหตุ

จำนวน

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแต่ยังมีข้อบกพร่อง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอเทค จำกัด
ตรวจตรวจเช็ค JP - สิบดาว

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JP-1
เลขที่ใบงาน	PM24050009
วันที่ปฏิบัติงาน	13/09/2024
ชื่ออาคาร	อะไหล่ สต็อก ผลิต 1 ลานหลัง โรงงาน Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
2	ตรวจสอบ Fuse Control	✓			
3	ตรวจสอบ Motor Control	✓			
4	ตรวจสอบ Show	✓			
5	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	S-T.....400.....โวลต์				
	R-S.....399.....โวลต์				
	T-R.....398.....โวลต์				
6	ตรวจสอบกระแส	✓			
	S.....8.0.....แอมป์				
	T.....7.7.....แอมป์				
	R.....7.8.....แอมป์				
7	ตรวจสอบอุณหภูมิสูง Control	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจสอบ OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....11.5.....แอมป์				
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....180.....PSI				
2	ตรวจสอบสภาพตัวรีเลย์ PUMP	✓			
3	ตรวจสอบระบบยก MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการรถไฟฟ้า JP - สีดา

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JP-1
เลขที่ใบงาน	PM20000014
วันที่ปฏิบัติงาน	20/09/2024
ชื่ออาคาร	และ โน้ จุติกร หมอชิต 1 ส่วนกลาง โน้สูง โน้สูง Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	เสีย	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓		
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓		
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...200...PSI			
4	ตรวจเช็คตัวผสมระบบยาฆ่าเชื้อ MOTOR	✓		
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓		
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓		
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓		
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...150...PSI			
	CO2 INCL			
1	ตรวจเช็คแรงดัน	✓		
	T.R...397...ไต่ระดับ			
	P.S...399...ไต่ระดับ			
	S.T...398...ไต่ระดับ			
2	ตรวจเช็คกระแสไฟ	✓		
	T...7.8...แอมป์			
	S...7.9...แอมป์			
	R...7.7...แอมป์			
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓		
4	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓		
5	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓		
	ค่าที่ Set...11.5...แอมป์			
6	ตรวจเช็คจุดต่อสายตู้ Control	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	เสีย	
6	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓		
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓		
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...150...PSI			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1.ผู้ควบคุมงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน

นาย

นายสมชาย

นายสมชาย

นายสมชาย

นายสมชาย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ถึง (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อากาศเสีย	
7	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจสอบสภาพ Show	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อตัวบนเสื้อ/บัตรของ

หมายเลข

รายละเอียด/ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ความรับผิดชอบ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่พบสิ่งผิดปกติ (C/W)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารตรวจเช็ค JP - สิบดาว

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JP-1
เลขที่ใบงาน	PM240900019
วันที่ปฏิบัติงาน	28/09/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โจน์ จัตุจักร นมอิต 1 ส่วนกลาง ไบรณ ไบรณ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อากาศเสีย	
	ตรวจสอบสภาพ				
1	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....225...PSI				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Check valve	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
5	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....125...PSI				
7	ตรวจสอบระดับและการทำงานของ MOTOR	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
2	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
3	ตรวจสอบระดับ	✓			
	S-T.....397...โรต				
	T-R.....397...โรต				
	R-S.....398...โรต				
4	ตรวจสอบการส	✓			
	T.....80...แอมป์				
	S.....81...แอมป์				
	R.....80...แอมป์				
5	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
6	ตรวจสอบตู้ควบคุมตู้ Control	✓			
7	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
9	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓		
	ค่า Set.....11.5.....แอมป์			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1.ระนอง ภูมศรี

ชื่อตัวบนรูป/ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบค่าไฟฟ้า

รายละเอียด ตรวจสอบ

คำแนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจสอบอาคาร JP - ลิฟท์

รหัสงาน	PP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JP-ROOF
เลขที่ใบงาน	PM240900004
วันที่ปฏิบัติงาน	06/09/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ ไลน์ จัตุรัส หนองจอก 04 สดัก โน้ต โน้ต Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
	ตรวจสอบระดับน้ำ...0...0...PSI			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓		
4	ตรวจสอบค่าแรงดัน MOTOR	✓		
5	ตรวจสอบค่าแรงดัน PUMP	✓		
6	ตรวจสอบระดับน้ำออก	✓		
	ตรวจสอบระดับน้ำออก...100...PSI			
7	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
2	ตรวจสอบแรงดัน	✓		
	S-T...403...โวลต์			
	T-R...400...โวลต์			
	R-S...401...โวลต์			
3	ตรวจสอบกระแส	✓		
	T...2.5...แอมป์			
	S...2.6...แอมป์			
	R...2.4...แอมป์			
4	ตรวจสอบค่าไฟ Control	✓		
5	ตรวจสอบค่าไฟ Control	✓		
6	ตรวจสอบค่าไฟ Fuse Control	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ค	ไม่	
8	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓		
	ค่าที่ Set...d.s...แอมป์			
9	ตรวจสอบค่า Pressure Switch	✓		

รายชื่อช่างปฏิบัติงาน

1. นาย... 2. นาย... 3. นาย...

ชื่อควบคุมงาน/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด

หมายเหตุ

คำแนะนำ

กรณีอื่นๆ

ผู้ก่อกวนงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

PLUS+

บริษัท พลัส พรีฟอพรต จำกัด
ตรวจสอบเช็ค JP - สังกะ

รหัสงาน FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร JP ROOF
เลขที่ใบงาน PM24090008
วันที่ปฏิบัติงาน 13/09/2024
ชื่ออาคาร อาคาร 44 | อาคาร | โรงงาน | Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ค	ไม่	ออกเสียง	
	CMR				
1	ตรวจสอบค่า Fuse Control	✓			
2	ตรวจสอบค่า Fuse Control	✓			
3	ตรวจสอบค่า Fuse Control	✓			
	S...2.6...แอมป์				
	T...2.4...แอมป์				
	R...2.5...แอมป์				
4	ตรวจสอบค่า Fuse Control	✓			
5	ตรวจสอบค่า Pressure Switch	✓			
6	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...A.5...แอมป์				
7	ตรวจสอบค่า Slow	✓			
8	ตรวจสอบค่า Fuse Control	✓			
9	ตรวจสอบค่า Fuse Control	✓			
	T-R...400...โวลต์				
	R-S...401...โวลต์				
	S-T...403...โวลต์				
	MOTOR PUMP				
1	ตรวจสอบค่า Fuse Control PUMP	✓			
2	ตรวจสอบค่า Fuse Control Check Valve	✓			
3	ตรวจสอบค่า Fuse Control Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจสอบค่า Fuse Control	✓			
	ตรวจสอบค่า Fuse Control...100...PSI				
5	ตรวจสอบค่า Fuse Control MOTOR	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		จุด	อื่นๆ	
6	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน MOTOR	✓		
7	ตรวจสอบระดับน้ำถัง	✓		
	ตรวจสอบแรงดันน้ำถัง.....0.....PSI			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ผู้ควบคุม ควบคุม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

หมายเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ดี (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค JP - ลิฟต์

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JP-ROOF
เลขที่ใบงาน	PM240900011
วันที่ปฏิบัติงาน	20/09/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โหนด จักรก หนอง 44 สดก โหนด โหนด Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		จุด	อื่นๆ	
	CONTROL			
1	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน Control	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Control	✓		
3	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓		
	ค่าที่ Set.....0.5.....แอมป์			
4	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
5	ตรวจสอบแรงดัน	✓		
	ST.....400.....โวลต์			
	TR.....401.....โวลต์			
	RS.....399.....โวลต์			
6	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓		
7	ตรวจสอบกระแส	✓		
	T.....24.....แอมป์			
	R.....23.....แอมป์			
	S.....25.....แอมป์			
8	ตรวจสอบจุดจ่ายน้ำ Control	✓		
9	ตรวจสอบ Fuse Control	✓		
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน PUMP	✓		
2	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓		
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....100.....PSI			
3	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
4	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓		
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	อาการเสีย	
5	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

หมายเหตุ

จำนวน

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งพัสดุภัณฑ์ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟิแม็ค

การตรวจเช็ค JP - ลิฟต์

รหัสงาน

FP/JP-W

รหัสเครื่องจักร

JP-ROOF

เลขที่ใบงาน

PM24090021

วันที่ปฏิบัติงาน

28/09/2024

ชื่ออาคาร

เดอะ ไฮน์ จักรพรรดิ | 44 | ศาลา | ไม่ระบุ | Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....4.5.....แอมป์				
3	ตรวจสอบค่าทาง Control	✓			
4	ตรวจสอบค่า Show	✓			
5	ตรวจสอบกระแสตัน	✓			
	S-T.....397.....โวลต์				
	T-R.....398.....โวลต์				
	R-S.....398.....โวลต์				
6	ตรวจสอบกระแส	✓			
	T.....8.0.....แอมป์				
	R.....8.0.....แอมป์				
	S.....8.0.....แอมป์				
7	ตรวจสอบค่า Pressure Switch	✓			
8	ตรวจสอบค่าอุณหภูมิในตู้ Control	✓			
9	ตรวจสอบค่าทาง Fuse Control	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบความเร็วตัวรีบน PUMP	✓			
2	ตรวจสอบความเร็วหัวรีบน MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบกระแสตัวรีบน	✓			
	ตรวจสอบกระแสตัวรีบน.....70.....PSI				
4	ตรวจสอบกระแสตัวรีบนเข้า	✓			
	ตรวจสอบกระแสตัวรีบนเข้า.....70.....PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกใบ	
5	ตรวจสอบระดับน้ำมัน MOTOR	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. นาย ก. ภูมิคุ้ม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

นาย น. นพ

ระบบเชื้อเพลิง ตรวจสอบ

ระบบไฟฟ้า ตรวจสอบ

ระบบน้ำ

ระบบปรับอากาศ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EW/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMER ชุดตัว
เลขที่ใบงาน	PM241000023
วันที่ปฏิบัติงาน	25/10/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โกลด์ อพาร์ทเมนต์ ALL / ALL AREA โน้ต: โน้ต: ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกใบ	
1	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. นาย ก. ภูมิคุ้ม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

นาย น. นพ

ระบบเชื้อเพลิง ตรวจสอบ

ระบบไฟฟ้า

ระบบน้ำ

ระบบปรับอากาศ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	BM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXT ทดัว
เลขที่ใบงาน	PM241000020
วันที่ปฏิบัติ	25/10/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โบนัส จัตุจักร หมอชิต ALL AREA ไม่ระบุ ไม่ระบุ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่เหล็ก	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คความดัน	✓			
2	ตรวจเช็คความดันลมยาง	✓			
3	ตรวจเช็คความดันอากาศ	✓			

รวมทั้งหมดงานที่ปฏิบัติงาน

1. ตรวจเช็ค แม่เหล็ก 2. ตรวจเช็ค ลูกหม้อ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รวมผลเช็ค

รวมผล

จำนวน

ความดัน

ความดัน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FY/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC ทดัว
เลขที่ใบงาน	PM241000018
วันที่ปฏิบัติ	25/10/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โบนัส จัตุจักร หมอชิต ALL AREA ไม่ระบุ ไม่ระบุ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่เหล็ก	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็ค (เกจ์วัด) การทำงาน	✓			
2	ตรวจเช็คความดันลมยาง	✓			
3	ตรวจเช็คความดัน	✓			
4	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
5	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			

รวมทั้งหมดงานที่ปฏิบัติงาน

1. ตรวจเช็ค แม่เหล็ก

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รวมผลเช็ค

รวมผล

จำนวน

ความดัน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบ (CM)

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FRP
เลขที่ใบงาน	PM241000001
วันที่ปฏิบัติงาน	04/10/2024
ชื่ออาคาร	ตึก 5 ชั้น อาคาร 1 ส่วนกลาง โถง โถง Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	✓			
2	ตรวจสอบตัวถังถังระดับ	✓			
3	ตรวจสอบชุดจ่าย BATTERY	✓			
ENGINE					
1	ตรวจสอบตัวเรือน PUMP	✓			
2	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบระดับระบบน้ำมัน	✓			
4	ตรวจสอบค่าความแรงดันของ BATTERY	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องปั๊มและ PUMP	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...60...PSI				
	แอมป์มอเตอร์...12...แอมป์				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...150...PSI				
	ความเร็วรอบ...2400...RPM				
	วัดแรงดันน้ำออก...125...PSI				
	อุณหภูมิถังหล่อเย็น...60...F				
	วัดแรงดันน้ำเข้า...240...PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน...22.9...ชม.				
6	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
7	ตรวจสอบลิ้นสามทาง	✓			
8	ตรวจสอบชุดจ่ายอากาศ	✓			
9	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
10	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	✓			
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
12	ตรวจสอบชุดจ่ายน้ำอิสระ	✓			
13	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง...750...ลิตร					

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. ชัยวุฒิ ภูมิธรรม

2. ชะยอม ภูมิธรรม

ชื่อระบบ/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อย่อ

นายสมชาย ภูมิธรรม

ตำแหน่ง

ช่างเทคนิค

นายสมชาย ภูมิธรรม

วันที่ตรวจสอบ/บันทึก

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อม (CM)

รหัสงานFP/FPF-W

รหัสเครื่องจักรFPF

เลขที่ใบงานPM241000008

วันที่ปฏิบัติงาน11/10/2024

ชื่ออาคารหอรับ จัดเก็บ หมดใช้ | : | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	อาจสงสัย	
	ENGINE			
1	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓		
3	ตรวจเช็คระบบระบายน้ำ	✓		
4	ตรวจเช็คความดันจ่ายของ BATTERY	✓		
5	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องสูบน้ำ PUMP	✓		
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....55.....PSI			
	แรงดันน้ำมันเครื่อง.....170.....PSI			
	แอมแปร์.....14.....แอมป์			
	หัวแรงดันน้ำออก.....200.....PSI			
	อุณหภูมิในท่อเย็น.....70.....F			
	หัวแรงดันน้ำเข้า.....280.....PSI			
	ความเร็วรอบ.....2400.....RPM			
	ใช้ไม่มีการทำงาน.....0.....ชม.			
6	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
7	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
8	ตรวจเช็คสภาพเครื่องสูบน้ำ	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....750.....ลิตร			
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอ	✓		
12	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓		
13	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
	Optimal			

รหัสงานFP/FRP-W

รหัสเครื่องจักรFRP

เลขที่ใบงานPM251000014

วันที่ปฏิบัติงาน25/10/2024

ชื่ออาคารเดอะ โอลด์ จูเอ็ทพร พอดิล | 1 | สามหลวง | โนนพ | โนนพ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก๊ส	อากาศเสีย	
	COMFICA				
1	ตรวจเช็คตัวถังแบริล	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓			
3	ตรวจเช็คตู้จ่ายน้ำ BATTERY	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....750...ลิตร				
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพเครื่องเบนด์	✓			
5	ตรวจเช็คตัวรีเลย์ PUMP	✓			
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
7	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
8	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
9	ตรวจเช็คค่าความแรงสัญญาณของ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องขับเคลื่อน PUMP	✓			
	แอมป์.....12...แอมป์				
	ความเร็วรอบ.....2400...RPM				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....150...PSI				
	อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น.....60...°F				
	ชั่วโมงการทำงาน.....0...ชม.				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....250...PSI				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....60...PSI				
	วัดแรงดันน้ำออก.....125...PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก๊ส	อากาศเสีย	
11	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
12	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
13	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			

รายชื่อพนักงานที่ไม่ใช้งาน

1.นายสุวิทย์ ใจดี

ชื่อหัวหน้า/ผู้ตรวจ

นายสมชาย

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย

นายสมชาย

นายสมชาย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย

รหัสงานFP/FRP-W

รหัสเครื่องจักรFRP

เลขที่ใบงานPM241000017

วันที่ปฏิบัติงาน25/10/2024

ชื่ออาคารหอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 1 | ชั้นกลาง | ไม่ระบุ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
	ENGINE			
1	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
2	ตรวจเช็คระบบเบรกความดัน	✓		
3	ตรวจเช็คท่ออากาศดีเซล	✓		
4	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องสูบลมและ PUMP	✓		
	แอมป์มอเตอร์.....12.....แอมป์			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....150.....PSI			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....60.....PSI			
	อุณหภูมิในน้ำหล่อเย็น.....60.....F			
	วัดแรงดันน้ำออก.....125.....PSI			
	ความถี่รอบ.....2400.....RPM			
	ชั่วโมงการทำงาน.....22.9.....ชม.			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....2400.....PSI			
5	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
6	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
7	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....750.....ลิตร			
8	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓		
9	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓		
10	ตรวจเช็คท่ออากาศดีเซล	✓		
11	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓		
13	ตรวจเช็คค่าความดันแรงดันของ BATTERY	✓		
	OVERHOL			

รหัสงาน
FIP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร
FRP Electric Motor

เลขที่ใบงาน
FW241000003

วันที่ปฏิบัติ
04/10/2024

ชื่ออาคาร
เดอะ ไลน์ จัตุจักร พลอิต 44 | ๓๓๓ | โนน | โนน | Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	GEMTEC				
1	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	✓			
2	ตรวจเช็คชุดตัว BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
	EPAK				
1	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คระบบควบคุมความดัน	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คระบบปรับแรงดันลิฟต์	✓			
	ตรวจเช็คระบบปรับแรงดันลิฟต์...0...ลิฟท์				
6	ตรวจเช็คท่ออากาศปล่อย	✓			
7	ตรวจเช็คท่ออากาศดูด	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำต่อถัง	✓			
9	ตรวจเช็คค่าความดันแรงดันของ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องสูบลมและ PUMP	✓			
	แรงดันน้ำในถังลิฟต์...0...PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน...0...ชม.				
	แรงดันน้ำในถังลิฟต์...0...PSI				
	แอมมิเตอร์...0...แอมป์				
	วัดแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
	ความเร็วรอบ...1480...RPM				
	วัดแรงดันน้ำออก...100...PSI				
	อุณหภูมิถังลิฟต์...0...F				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
11	ตรวจเช็คสภาพเครื่องมือวัด	✓			
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังลิฟต์	✓			

รายชื่อช่างปฏิบัติงาน

1. นายดี อธิษฐ์กร 2. นายสม ภูมิศรี

ชื่อหัวหน้าช่างตรวจสอบ

นายสมพร

รายละเอียด เพศประจำตัว

สมพร

ตำแหน่ง

กรรมกรช่าง

บันทึกผลการปฏิบัติ

๒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

๒ 2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย (CM)

รหัสงานFPARR-W

รหัสเครื่องจักรFSP Electric Motor

เลขที่ใบงานPM241000009

วันที่ปฏิบัติงาน11/10/2024

ชื่ออาคารเดอะ โบน จูนิเออร์ นอสติค | 44 | ลตท่า | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจระดับน้ำมันเครื่อง	✓			
2	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PUMP	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....ลิตร				
4	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
5	ตรวจเช็คตัวรีเลย์ PUMP	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
10	ตรวจเช็คค่าความถี่การทำงานของ BATTERY	✓			
11	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องสูบลมและ PUMP	✓			
	เข้าไปทำการทำ.....0.....ชม.				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....0.....PSI				
	อุณหภูมิห้อง.....0.....แอมป์				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....1480.....RPM				
	วัดแรงดันน้ำออก.....100.....PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	อุณหภูมิห้อง.....0.....F				
12	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพเครื่องสูบลม	✓			

รายละเอียดปฏิบัติงาน

1. เช็คลูบ น้ำมันเครื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

รายละเอียด ประสิทธิภาพ

สรุป

คำแนะนำ

ตรวจสอบ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

๒. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (CM)

รหัสงาน	FP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FP Electric Motor
เลขที่ใบงาน	PM241000016
วันที่ปฏิบัติงาน	25/10/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ ไลน์ ชูการ์ มอลล์ 44 ตลาด โขง โขง Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ก	ข	
	รวม			
1	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓		
3	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
4	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
5	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
6	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
7	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI			
	ระดับน้ำมันหล่อลื่น...0...PSI			
	น้ำมันหล่อลื่น...0...แอมป์			
	วัดแรงดันไฟฟ้า...100...PSI			
	อุณหภูมิของน้ำ...0...F			
	วัดแรงดันไฟฟ้า...0...PSI			
	ความเร็วรอบ...1480...RPM			
	ไม่มีสารฟุ้ง...0...จน			
8	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
9	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
10	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
11	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...0...ลิตร			
12	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
13	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
	รวม			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ก	ข	
1	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
3	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบระดับน้ำ

2. ตรวจสอบระดับน้ำ

ข้อมูลทั่วไป/ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

รวม

รวม

รวม

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

รหัสงาน RECEN-W

รหัสเครื่องจักร GEN

เลขที่ใบงาน PM241000004

วันที่ปฏิบัติงาน 04/10/2024

ชื่ออาคาร เดอะ โพลี จูนิท พมเช็ด | 1 | ส่วนกลาง | โนวู | โนวู | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ฮากการเสีย	
ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องจักร					
1-	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START.....14.25.....ชม.				
	STOP.....14.30.....ชม.				
2	อุณหภูมิใช้น้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิใช้น้ำมันหล่อลื่น.....30.....F				
3	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....30.....PSI				
4	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1500.....RPM				
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....41.....PSI				
6	เวลา	✓			
	START.....14.25.....น.				
	STOP.....14.30.....น.				
7	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....37.....F				
ตรวจเช็คระบบ ATS					
1	ตรวจเช็คข้อมูลภาคเชื้อเพลิง	✓			
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
3	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....310.....ลิตร				
4	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์แผ่นเครื่อง	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ยากจนเสีย	
6	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตู้ขับเคลื่อนเครื่อง	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพเครื่องย่นต์	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพพาน	✓			
12	ตรวจเช็คข้อมูลภาคเชื้อเพลิง	✓			
13	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
14	ตรวจเช็คความกว้างช่องว่างของ BATTERY	✓			
15	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องจักร					
1	ข้อมูลการทำงาน	✓			
	STOP.....14.30.....ชม.				
	START.....14.25.....ชม.				
2	ไม่ตรวจ BATTERY	✓			
	ไม่ตรวจ BATTERY.....27.....แอมป์				
3	วัดกระแส	✓			
	S.....231.....แอมป์				
	T.....230.....แอมป์				
	R.....228.....แอมป์				
4	วัดแรงดัน	✓			
	R S.....398.....โวลต์				
	T-R.....399.....โวลต์				
	S-T.....400.....โวลต์				
5	ความถี่	✓			
	ความถี่.....50.....HZ				
6	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.นายดี นันต์บุตร 2.นายเอก อุดมศรี

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเลข

รายละเอียด รหัสประจำตัวรหัส

ชนิด

จำนวน

ความถี่

วันที่ทดสอบ

1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2.ปฏิบัติงานแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีพแอร์ส จำกัด
ตารางตรวจเช็ค GEN - ปีใหม่

รหัสงาน RE/GEN-W

รหัสเครื่องจักร GEN

เลขที่ใบงาน PM241000010

วันที่ปฏิบัติงาน 11/10/2024

ชื่ออาคาร เดอะ โน้ต จักร หมธิต | : ส่วนกลาง | โน้ต | โน้ต | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ใช่	ไม่ ใช่	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค DDC					
1	ตรวจสอบไฟแสดงการทำงาน	✓			
2	ตั้งโมเมนตัมทำงาน	✓			
	STOP.....15.10.....น.				
	START.....15.05.....น.				
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....27.....แอมป์				
4	วัดกระแส	✓			
	S.....231.....แอมป์				
	T.....230.....แอมป์				
	R.....228.....แอมป์				
5	วัดแรงดัน	✓			
	T-R.....399.....โวลต์				
	S-T.....398.....โวลต์				
	R-S.....398.....โวลต์				
6	ความถี่	✓			
	ความถี่.....50.....HZ				
ตรวจสอบการทำงานของเครื่องปั่นไฟ					
1	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
2	เวลา	✓			
	START.....15.05.....น.				
	STOP.....15.10.....น.				
3	อุณหภูมิห้องเครื่อง	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		จุด	แก้ไข	
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....52...F			
4	ชั่วโมงการทำงาน	✓		
	STOP 15.10.....ชม.			
	START.....15.05.....ชม.			
5	อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง	✓		
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น.....32...F			
6	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น	✓		
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น.....0....PSI			
7	ความเร็วรอบ	✓		
	ความเร็วรอบ.....1500.....RPM			
	การเติมน้ำมันเครื่อง			
1	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓		
2	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓		
3	ตรวจเช็คอุปกรณ์ขับเคลื่อนเครื่อง	✓		
4	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ใช้เครื่อง	✓		
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓		
6	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓		
7	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓		
9	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓		
10	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓		
11	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓		
13	ตรวจเช็คความกว้างช่องของ BATTERY	✓		
14	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
15	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....310.....ลิตร			

รวมเช็คพนักงานปฏิบัติงาน

1.นายสุวิทย์ คุ้มดี

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด เพชรประจักษ์คำ

ส.พ.ท.

ผู้แนะนำ

การบันทึก

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังมีข้อบกพร่อง (CO)

รหัสงาน	RE/GENAW
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM241.000013
วันที่ปฏิบัติงาน	19/10/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โพลี จูนิเออร์ หนึ่งสิริ 1 ชั้นกลาง โน้ตบุ้ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	สภาพอื่น	
	การชาร์จ EAC				
1	วัดกระแส	✓			
	T...230...แอมป์				
	R...228...แอมป์				
	S...231...แอมป์				
2	วัดแรงดัน	✓			
	R-S...398...โวลต์				
	S-T...399...โวลต์				
	T-R...397...โวลต์				
3	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
5	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...14.05...ชม.				
	START...14.00...ชม.				
6	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...27...แอมป์				
	การชาร์จแบตเตอรี่				
1	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...41...PSI				
2	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1500...RPM				
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...14.05...ชม.				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
	START...14.00...ชม.			
4	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...30...°F			
5	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...30...PSI			
6	ORF	✓		
	STOP...14.05...ชม.			
	START...14.00...ชม.			
7	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓		
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...37...°F			
ตรวจเช็คค่าการชาร์จแบตเตอรี่				
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...310...ลิตร			
2	ตรวจเช็คคอตายาค์ไดเลย์	✓		
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
4	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓		
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์แผ่นเครื่อง	✓		
6	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตัวควบคุมเครื่อง	✓		
7	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
9	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
10	ตรวจเช็คพื้ออากาศไอส์	✓		
11	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓		
12	ตรวจเช็คความถี่การชาร์จของ BATTERY	✓		
13	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓		
14	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓		
15	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		

วันที่ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงาน

1.โดยผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ตรวจ

หมายเลข

รายละเอียด เขตปฏิบัติงาน

หมายเลข

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งถึงห้องเก็บของ

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งถึงห้องเก็บของ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัง พร้อมเพอร์ จำกัด
ตารางตรวจ GEN - สิบดาว

รหัสงาน RE/GENW

รหัสเครื่องจักร GEN

เลขที่ใบงาน PM241000221

วันที่ปฏิบัติงาน 25/10/2024

ชื่ออาคาร และ โถง จุฬาร หนอติต | 1 | ส่วนกลาง | โถง | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการอื่น	
	ตรวจเช็คความพร้อมของ BATTERY	✓			
1	ตรวจเช็คความพร้อมของ TIMER ของ ATS	✓			
2	ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่เครื่อง	✓			
3	ตรวจเช็คสายอากาศ	✓			
4	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
5	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 300...ลิตร	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ ATS	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
8	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ ATS	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง	✓			
11	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
12	ตรวจเช็คระดับความดัน	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
14	ตรวจเช็คสายอากาศ	✓			
15	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
	ตรวจเช็คความพร้อมของ BATTERY	✓			
1	ตรวจเช็คความพร้อมของ BATTERY	✓			
2	ความถี่	✓			
	ความถี่ 50...Hz				
3	ไม่มีการทำงาน	✓			
	STOP...14.20...ชม.				
	START...14.15...ชม.				

หน้า ๒ จาก ๒ หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูใบแจ้งหนี้

ชื่อลูกค้า

ตำแหน่งลูกค้า

ตำแหน่งลูกค้า

วันที่เอกสารนี้ใช้

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อบกพร่อง (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ใช่	ไม่ใช่	
4	ไฟชาร์จ BATTERY	✓		
	ไฟชาร์จ BATTERY...27...แอมป์			
5	ฟิวส์	✓		
	S...231...แอมป์			
	R...228...แอมป์			
	T...230...แอมป์			
6	รีเลย์	✓		
	R-S...400...โวลต์			
	S-T...401...โวลต์			
	T-R...402...โวลต์			
ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า				
1	อุณหภูมิในห้องเครื่อง	✓		
	อุณหภูมิในห้องเครื่อง...40...F			
2	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI			
3	ความเร็วรอบ	✓		
	ความเร็วรอบ...1500...RPM			
4	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI			
5	เวลา	✓		
	START...14.15...น.			
	STOP...14.20...น.			
6	อุณหภูมิในห้องเครื่อง	✓		
	อุณหภูมิในห้องเครื่อง...43...F			
7	ชั่วโมงการทำงาน	✓		
	STOP...14.20...ชม.			
	START...14.15...ชม.			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. นาย ก. รับผิดชอบ 2. นาย ข. รับผิดชอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JP-1
เลขที่ใบงาน	PM241000024
วันที่ปฏิบัติงาน	04/10/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ ไฮน์ จัตุจักร นอร์ด 1 ส่วนกลาง โถงระบุ โถงระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ส	แม่ไข	อากาศเสีย	
	MAINLINE & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
3	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ PUMP	✓			
5	ตรวจสอบระดับน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำเข้า...180...PSI				
6	ตรวจสอบระบบความปลอดภัย MOTOR	✓			
7	ตรวจสอบระดับน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำเข้า...100...PSI				
	COMPRESSOR				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
3	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	ST...400...โวลต์				
	TR...398...โวลต์				
	RS...399...โวลต์				
4	ตรวจสอบกระแส	✓			
	S...7.9...แอมป์				
	T...7.8...แอมป์				
	R...7.7...แอมป์				
5	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
7	ตรวจสอบ OVER LOAD	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ส	แม่ไข	อากาศเสีย	
	ค่าที่ Set...11.5...แอมป์				
8	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓			
9	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.นายดี ปิ่นสีทอง

2.นายอ. กุศลศรี

ชื่อควบคุม/ตรวจสอบ

หมายเหตุ

นายสมเกียรติ เขตประจักษ์สิทธิ์

นายท

คำมพันธ์

นายณัฏฐา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ถึงต้องแก้ไข (CA)

รหัสงานFP/JP-W

รหัสเครื่องจักรJP-1

เลขที่ใบงานPM26100007

วันที่ปฏิบัติงาน11/10/2024

ชื่ออาคารอาคารไลน์ ชุดจักร หมอชิต 1 | ส่วนช่าง | ไบรณ | ไบรณ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ล	น	อ	
	CONTRACT				
1	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจเช็ค OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...11.5...แอมป์				
4	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	T-R...399...โวลต์				
	R-S...398...โวลต์				
	S-T...400...โวลต์				
7	ตรวจเช็คกระแส	✓			
	S...7.9...แอมป์				
	T...7.7...แอมป์				
	R...7.8...แอมป์				
8	ตรวจเช็คชุดมอเตอร์ Control	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
	ค่าที่ Set...1.0...แอมป์				
1	ตรวจเช็คคอมระบบแยก MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพตู้ปั๊ม PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...180...PSI				
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ล	น	อ	
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพตู้รีเลย์ MOTOR	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. ช่างติดตั้งเครื่องจักร

2. ผู้ควบคุมช่าง

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ

ค่าแรง

รายละเอียด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จสภาพที่พร้อมนำส่ง (CM)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JP-1
เลขที่ใบงาน	PM241000015
วันที่ปฏิบัติงาน	19/10/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ ไกลด์ จักรังกร นวลสีด 1 ส่วนเครื่องจักร โรงสูบ ปั๊มสูบ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกใบสั่ง	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
4	ตรวจสอบเช็คระดับแรงดันของ MOTOR	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....180.....PSI				
7	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....100.....PSI				
	LOADING				
1	ตรวจสอบเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....11.5.....แอมป์				
2	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	T-R.....397.....โวลต์				
	S-T.....399.....โวลต์				
	P-S.....398.....โวลต์				
3	ตรวจสอบเช็คกระแส	✓			
	S.....7.9.....แอมป์				
	R.....7.8.....แอมป์				
	T.....7.7.....แอมป์				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจสอบเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจสอบเช็คสภาพตู้ Control	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกใบสั่ง	
7	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
8	ตรวจสอบ Flow Stop	✓			
9	ตรวจสอบตู้ควบคุมตู้ Control	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. นายสุวิทย์ ใจดี

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

นายสมชาย

นายสมชาย ใจดี

ตำแหน่ง

ช่างเทคนิค

การปฏิบัติงาน

วันที่ตรวจสอบ

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนด (C/O)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JP-1
เลขที่ใบงาน	PM241000019
วันที่ปฏิบัติงาน	25/10/2024
ชื่ออาคาร	หอ โอน ชุดจักร หมอชิต ฐานกลาง โดม โดม Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่	อากรเสีย	
	COMPL				
1	ตรวจสอบการควบคุม	✓			
2	ตรวจสอบการแสดงผล	✓			
3	ตรวจสอบการควบคุม	✓			
4	ตรวจสอบการควบคุม	✓			
5	ตรวจสอบการควบคุม	✓			
6	ตรวจสอบการควบคุม	✓			
7	ตรวจสอบการควบคุม	✓			
	ค่าที่ Set 1.5...แอมป์				
8	ตรวจสอบการควบคุม	✓			
	S-T...397...โวลต์				
	T-R...398...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
9	ตรวจสอบการควบคุม	✓			
	T...7.8...แอมป์				
	S...7.9...แอมป์				
	R...7.7...แอมป์				
	MOTOR PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของ Motor				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่	อากรเสีย	
6	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP				

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. โดยผู้ปฏิบัติงาน

2. ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JP-ROOF
เลขที่ใบงาน	PM201000006
วันที่ปฏิบัติงาน	11/10/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โบน จัตุรัส พาร์ค 44 ศาลา โน้ต โน้ต Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่โอเค	
	ตรวจสอบ			
1	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
3	ตรวจสอบแรงดัน	✓		
	S-T...400...โวลต์			
	T-R...398...โวลต์			
	R-S...399...โวลต์			
4	ตรวจสอบการไหล	✓		
	S...26...แอมป์			
	T...25...แอมป์			
	R...24...แอมป์			
5	ตรวจสอบการตั้งค่าของปั๊ม	✓		
6	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
8	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Control	✓		
9	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓		
	ค่าที่ Set...4.5...แอมป์			
	ผลการตรวจเช็ค			
1	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓		
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า...0...PSI			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่โอเค	
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓		
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก...100...PSI			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓		

รวมข้อบกพร่องที่พบ

1. ไม่มีปัญหา
2. มีปัญหา

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด: พบปัญหาเล็กน้อย

วันที่

ผู้ตรวจสอบ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ (CM)

รหัสงาน	FP/JP-W
พื้นที่เครื่องจักร	JP-ROOF
เลขที่ใบงาน	PM241000011
วันที่ปฏิบัติงาน	19/10/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ ไลน์ จัตุจักร นนทบุรี 04 ลาดฟ้า โนนฯ โนนฯ Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ล	น	อ	
	EDMTHU				
1	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
2	ตรวจสอบเช็ค Pressure Switch	✓			
3	ตรวจสอบเช็คสภาพ Control	✓			
4	ตรวจสอบเช็คไฟ Show	✓			
5	ตรวจสอบเช็คแรงดัน	✓			
	T-R...399...ไรซ์				
	S-T...401...ไรซ์				
	R-S...400...ไรซ์				
6	ตรวจสอบเช็คกระแส	✓			
	T...2.5...แอมป์				
	S...2.6...แอมป์				
	R...2.4...แอมป์				
7	ตรวจสอบเช็คอุณหภูมิในตู้ Control	✓			
8	ตรวจสอบเช็คการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจสอบเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...4.5...แอมป์				
	MOTOR PUMP				
1	ตรวจสอบเช็คกระแสของมอเตอร์ MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจสอบเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจสอบเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
5	ตรวจสอบเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
6	ตรวจสอบเช็คแรงดันน้ำออก	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ล	น	อ	
	ตรวจสอบเช็คแรงดันน้ำออก...100...PSI				
7	ตรวจสอบเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบเช็คแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				

รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติงาน
1. ไขว้เกลียว อีอีพ

ชื่อผู้ควบคุมงาน/ผู้ตรวจสอบ
.....

หมายเหตุ
รวมอะไหล่: เฟส 1 ประจุ 100V
สถานะ:
ค่าเบี่ยงเบน:
การแก้ไข:

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CA)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

PLUS+

รหัสงาน	EW/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMER ชุดตัว
เลขที่ใบงาน	PM241100022
วันที่ปฏิบัติงาน	25/11/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โบนัส จัตุจักร หนองจอก ALL / ALL AREA ไม่ระบุ ไม่ระบุ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจสอบความพร้อมของแบตเตอรี่	✓			
2	ตรวจสอบความพร้อมของสายไฟ	✓			
3	ตรวจสอบความพร้อมของสัญญาณเตือน	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. ประจักษ์ สิงโต

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

นายสมชาย

นายสมชาย ปกติ

นายสมชาย

นายสมชาย

นายสมชาย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXT ชุดตัว
เลขที่ใบงาน	PM241100023
วันที่ปฏิบัติงาน	25/11/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โบนัส จัตุจักร หนองจอก ALL / ALL AREA ไม่ระบุ ไม่ระบุ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจสอบความพร้อมของแบตเตอรี่	✓			
2	ตรวจสอบความพร้อมของสายไฟ	✓			
3	ตรวจสอบความพร้อมของสัญญาณเตือน	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. ประจักษ์ สิงโต

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

นายสมชาย

นายสมชาย ปกติ

นายสมชาย

นายสมชาย

นายสมชาย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

PLUS+

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC ชุดตัว
เลขที่ใบงาน	PM241100021
วันที่ปฏิบัติงาน	25/11/2024
ชื่ออาคาร	เฮาส์ โน้ต จตุจักร หนองจอก ALL ALL AREA โน้ต โน้ต ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่โอเค	
	พบ Filter Fined (สะอาด) (FHC)			
1	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓		
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓		
3	ตรวจเช็ค (พักเริ่ม) การทำงาน	✓		
4	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓		
5	ตรวจเช็คสภาพ	✓		

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1. ประสิทธิภาพ

ชื่อตัวแบบ/ตัวกรอง

หมายเหตุ

รายละเอียด

หมายเหตุ

จำนวน

การบันทึก

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่จบ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FRP
เลขที่ใบงาน	PM241100001
วันที่ปฏิบัติงาน	01/11/2024
ชื่ออาคาร	เฮาส์ โน้ต จตุจักร หนองจอก 1 รวมโรง โน้ต โน้ต Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่โอเค	
	พบ Filter Fined (สะอาด) (FRP)			
1	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓		
2	ตรวจเช็คชุดตัว BATTERY	✓		
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓		
	พบ Filter Fined (สะอาด) (FRP)			
1	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง	✓		
2	ตรวจเช็คระดับน้ำในถัง	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังหลัง	✓		
	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังหลัง.....750.....ลิตร			
4	ตรวจเช็คท่ออากาศ	✓		
5	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
6	ตรวจเช็คท่ออากาศ	✓		
7	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓		
8	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓		
9	ตรวจเช็คระบบควบคุม	✓		
10	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
11	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องและ PUMP	✓		
	ความเร็วรอบ.....2400.....RPM			
	แรงดันน้ำเข้า.....25.....PSI			
	แรงดันน้ำออก.....27.....PSI			
	แรงดันน้ำในถังหลัง.....750.....PSI			
	วัดแรงดันน้ำออก.....130.....PSI			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....60.....F			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....240.....PSI			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	แม่สี	
	ข้อมูลการทำงาน...22.6...มม.			
12	ตรวจสอบค่าความถี่การทำงานของ BATTERY	✓		
13	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1.ผู้ชำนาญงาน

ชื่อตำแหน่ง/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รวมข้อผิดพลาด

รวมข้อผิดพลาด

รวมข้อผิดพลาด

รวมข้อผิดพลาด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย

PLUS+

บริษัท พลัส พรีฟอรัล จำกัด
ตรวจเช็ค FFP - ลิฟต์

รหัสงาน	FP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FP
เลขที่ใบงาน	PM24100006
วันที่ปฏิบัติงาน	08/11/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ ไลน์ ออโต้ นมอิต 1 ส่วนกลาง ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	แม่สี	
	ข้อมูล			
1	ตรวจสอบค่าแรงดัน BATTERY	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
	ข้อมูล			
1	ตรวจสอบค่าแรงดัน PUMP	✓		
2	ตรวจสอบค่าแรงดัน	✓		
3	ตรวจสอบค่าแรงดัน BATTERY	✓		
4	ตรวจสอบค่าแรงดันแบตเตอรี่	✓		
5	ตรวจสอบค่าแรงดันแบตเตอรี่	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและ PUMP	✓		
	แรงดันน้ำเชื้อเพลิง...60...PSI			
	ข้อมูลการทำงาน...22.6...มม.			
	แรงดันน้ำเชื้อเพลิง...70...PSI			
	อุณหภูมิ...13.09...มม.น้ำ			
	อุณหภูมิ...130...PSI			
	อุณหภูมิ...70...F			
	อุณหภูมิ...240...PSI			
	ความเร็วรอบ...2400...RPM			
7	ตรวจสอบ MANUAL START	✓		
8	ตรวจสอบค่าแรงดัน	✓		
9	ตรวจสอบค่าแรงดัน	✓		
10	ตรวจสอบค่าแรงดัน	✓		
11	ตรวจสอบค่าแรงดัน	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่โอเค	
1	ตรวจเช็คระดับแรงดัน	✓		
2	ตรวจเช็คชุดควบคุม BATTERY	✓		
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓		

วันที่เขียนรายงาน: 22/11/2024

1.ระบอบ อุปกรณ์

ชื่อผู้ตรวจ/ผู้ตรวจ

นายสมชาย

นายสมชาย ธรรมะงาม

นายสมชาย ธรรมะงาม

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จตามกำหนด (CM)

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จตามกำหนด (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจเช็ค FRP - สังกะ

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FRP
เลขที่ใบงาน	PM241100016
วันที่ปฏิบัติงาน	22/11/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ ไฮน์ จักรพรรดิ 1 ส่วนกลาง ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่โอเค	
1	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓		
2	ตรวจเช็คระดับแรงดัน	✓		
3	ตรวจเช็คชุดควบคุม BATTERY	✓		
4	ENGINE			
1	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓		
3	ตรวจเช็คระบบควบคุม	✓		
4	ตรวจเช็คท่ออากาศ	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำ	✓		
6	ตรวจเช็คท่ออากาศ	✓		
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำ	✓		
9	ตรวจเช็คสภาพ	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำ	✓		
11	ตรวจเช็คการทำงานของชุดควบคุม PUMP	✓		
	แรงดันน้ำเข้าเครื่อง...60...PSI			
	อุณหภูมิเครื่อง...60...F			
	จำนวนการวิ่งงาน...22.6...ชม.			
	แรงดันน้ำเข้าเครื่อง...70...PSI			
	อุณหภูมิเครื่อง...13.5...แอมป์			
	ความเร็วรอบ...240...PSI			
	ความเร็วรอบ...2400...RPM			
	ความเร็วรอบ...130...PSI			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
12	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓		
13	ตรวจสอบระบบน้ำขึ้นเครื่อง	✓		
	ตรวจสอบระบบน้ำขึ้นเครื่อง...750...ลิตร			

รายชื่อผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน

1.ผู้ควบคุม มงมว

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด 1.กค

หมายเหตุ

คำแนะนำ

แบบบันทึก

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ส จำกัด
ตรวจสอบเครื่อง FRP - สัมภาษณ์

รหัสงาน FP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร FRP

เลขที่ใบงาน PM24110026

วันที่ปฏิบัติงาน 29/11/2024

ชื่ออาคาร เพะ โธม จักรกร หนองหิน | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	อาการเสีย	
	COMPA				
1	ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ	✓			
2	ตรวจสอบชุดตรวจ BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ PRV	✓			
	PM241				
1	ตรวจสอบชุดตรวจ BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบชุดตรวจ BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ	✓			
4	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
5	ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ	✓			
7	ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ...750...ลิตร				
8	ตรวจสอบชุดตรวจ BATTERY	✓			
9	ตรวจสอบชุดตรวจ PUMP	✓			
10	ตรวจสอบชุดตรวจ	✓			
11	ตรวจสอบชุดตรวจ BATTERY	✓			
12	ตรวจสอบชุดตรวจ PUMP	✓			
	และมีการ...13...เมตร				
	ข้อมูลการทำงาน...22.6...จน				
	แรงดันน้ำขึ้นเครื่อง...60...PSI				
	หัวเครื่องน้ำ...225...PSI				
	ความเร็วรอบ...2400...RPM				
	หัวเครื่องน้ำ...125...PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		จุด	สังเกต	
	อุณหภูมิห้องเย็น.....50...F			
	แรงดันน้ำไหล.....80...PSI			
13	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	✓		

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. ช่าง ช่าง

ชื่อตำแหน่ง/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบ

หมายเหตุ ตรวจสอบ

คำแนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารตรวจเช็ค FRP - ชั้น 4

รหัสงาน

รหัสเครื่องจักร

เลขที่ใบงาน

วันที่ปฏิบัติงาน

ชื่ออาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		จุด	สังเกต	
	FRP			
1	ตรวจสอบความดันน้ำของ BATTERY	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำ PUMP	✓		
3	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓		
4	ตรวจสอบระดับน้ำของ PUMP	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
	แรงดันน้ำของ BATTERY.....0.....PSI			
	แรงดันน้ำของ PUMP.....0.....PSI			
	อุณหภูมิห้องเย็น.....0.....F			
	แรงดันน้ำของ BATTERY.....0.....PSI			
	ความเร็วรอบ.....1400.....RPM			
	ชั่วโมงการทำงาน.....0.....ชม.			
6	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓		
7	ตรวจสอบการไหลของน้ำ	✓		
8	ตรวจสอบระดับน้ำของ PUMP	✓		
9	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจสอบระดับน้ำของ BATTERY	✓		
11	ตรวจสอบระดับน้ำของ PUMP	✓		
	แรงดันน้ำของ BATTERY.....0.....PSI			
12	ตรวจสอบการไหลของน้ำ	✓		
13	ตรวจสอบสภาพ	✓		
	FRP			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		จุด	อื่นๆ	
11	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
12	ตรวจสอบระดับน้ำในถังบำบัด	✓		
13	ตรวจสอบระดับน้ำในถังสำรอง	✓		

รวมยอดเงินที่ต้องชำระ

1. ใบเสร็จรับเงิน

ชื่อผู้ชำระเงิน/ผู้ชำระเงิน

หมายเลข

รายละเอียดสินค้า/บริการ

ราคา

ส่วนลด

รวมสุทธิ

วันที่ออกใบเสร็จ

☒ 1. ใบเสร็จรับเงิน

☐ 2. ใบเสร็จรับเงิน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ก	ข	
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น	✓		
3	ตรวจสอบระดับน้ำยาทำความสะอาด	✓		

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. นาย ก. รับผิดชอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด: ตรวจระดับน้ำมันเครื่อง

วันที่

จำนวน

ประเภท

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนด (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พาวเวอร์ จำกัด
อาคารเครื่อง GEN - ชั้น 1

รหัสงาน RE/GEN-W

รหัสเครื่องจักร GEN

เลขที่ใบงาน PM241100004

วันที่ปฏิบัติงาน 01/11/2024

ชื่ออาคาร เอนเนอร์ยี่ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 : ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ก	ข	
	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง			
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องของ BATTERY	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น	✓		
3	ตรวจสอบระดับน้ำยาทำความสะอาด	✓		
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 300...ลิตร			
4	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓		
6	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓		
7	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓		
8	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
9	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓		
10	ตรวจสอบสภาพเครื่องกำเนิด	✓		
11	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
12	ตรวจสอบระดับของระบบควบคุม	✓		
13	ตรวจสอบชุดควบคุม	✓		
14	ตรวจสอบชุดควบคุมสำรอง	✓		
15	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓		
	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น			
1	ตรวจเช็ค	✓		
	ตรวจเช็ค 50...HZ			
2	ข้อมูลการทำงานของ	✓		
	START...14:50...ชม.			
	STOP...15:10...ชม.			
3	ไฟสำรอง BATTERY	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่	
	ไฟชาร์จ BATTERY...27....แอมป์			
4	ผู้ควบคุมแอส	✓		
	T....230....แอมป์			
	R....228....แอมป์			
	S....231....แอมป์			
5	ผู้ควบคุม	✓		
	T-R....397....โวลต์			
	R-S....398....โวลต์			
	S-T....399....โวลต์			
6	ตรวจสอบสิ่งผิดปกติการทำงาน	✓		
	ตรวจสอบการเกิดไฟไหม้			
1	อุณหภูมิในห้องเย็น	✓		
	อุณหภูมิในห้องเย็น...44....F			
2	อุณหภูมิในห้องเย็น	✓		
	อุณหภูมิในห้องเย็น...30....F			
3	แรงดันน้ำมันในห้องเย็น	✓		
	แรงดันน้ำมันในห้องเย็น...6.8....PSI			
4	ความถี่รอบ	✓		
	ความถี่รอบ...1499....RPM			
5	แรงดันน้ำมันในห้องเย็น	✓		
	แรงดันน้ำมันในห้องเย็น...6.8....PSI			
6	เวลา	✓		
	START....14.50....น.			
	STOP....15.10....น.			
7	ผู้ควบคุมการทำงาน	✓		
	STOP....15.10....น.			
	START....14.50....น.			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.ผู้ควบคุม นายพล

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

รหัสงานRE/GEN-W

รหัสเครื่องจักรGEN

เลขที่ใบงานPM/241100007

วันที่ปฏิบัติงาน08/11/2024

ชื่ออาคารเดอะ โกลด์ ซูดาร์ หนองรีด | 1 | ส่วนกลาง | โขงวัง | โรงปั่น | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการอื่น	
	การปฏิบัติงานประจำวัน (Daily Operation)				
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....3....PSI				
2	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1500....RPM				
3	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....6.7....PSI				
4	อุณหภูมิ	✓			
	START 14.40....น.				
	STOP.....14.45....น.				
5	อุณหภูมิห้องเครื่องยนต์	✓			
	อุณหภูมิห้องเย็น.....42....F				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START 14.40....ชม.				
	STOP 14.05....ชม.				
7	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....30....F				
	การตั้งค่า (Settings)				
1	วัดแรงดัน	✓			
	R-S.....398....โวลต์				
	T-R.....397....โวลต์				
	S-T.....399....โวลต์				
2	ความเร็ว	✓			
	ความเร็ว.....50....HZ				

รวมชั่วโมงการทำงาน

1.โดยเฉลี่ย ถึงเที่ยง

ชื่อผู้ตรวจสอบผู้ตรวจ

รายละเอียด
ฉบับร่าง
การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งต่อทีมถัดไป (C/W)

บริษัท พลัส พรีฟอรัล จำกัด
อาคารเวิร์กสเปซ GEN - สี่ดาว

รหัสงาน RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร GEN
เลขที่ใบงาน PM241100012
วันที่ปฏิบัติงาน 20/12/2024

ชื่ออาคาร หอแม็ค โดรน ผลิต หอเจ็ด | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		จุด	แม่เหล็ก	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องจักร				
1	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....40.....PSI				
2	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....45.....PSI				
3	เวลา	✓			
	STOP.....0.....M				
	START.....0.....M				
4	อุณหภูมิเครื่องยนต์	✓			
	อุณหภูมิเครื่องยนต์.....0.....F				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START.....0.....ชม.				
	STOP.....0.....ชม.				
6	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....40.....F				
7	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1500.....RPM				
	การตั้งค่า CPC				
1	ความเร็ว	✓			
	ความเร็ว.....50.....HZ				
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
3	วัดแรงดัน	✓			
	TR.....399.....โวลต์				
	ST.....400.....โวลต์				

หน้า 2 ของ 2

รายละเอียด
รายละเอียด ตรวจสอบ
สถานที่
สถานที่
สถานที่
สถานที่

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ก	ข	
	RS-390...โซลิด			
4	ข้อมูลการทำงาน	✓		
	STOP...0...จน.			
	START...0...จน.			
5	ไฟจราจร BATTERY	✓		
	ไฟจราจร BATTERY...0...แอมป์			
6	วัดกระแส	✓		
	R...0...แอมป์			
	T...0...แอมป์			
	S...0...แอมป์			
	การบันทึกข้อมูล			
1	ตรวจสอบความถี่ของ BATTERY	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของ ATS	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุม	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมในส่วนที่ควบคุมเครื่อง	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุม	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุม	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุม ATS	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุม	✓		
12	ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุม	✓		
13	ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุม	✓		
14	ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุม START	✓		
15	ระบบควบคุมเครื่อง	✓		
	ระบบควบคุมเครื่อง...220...ลิตร			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. นาย ก. ก.

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM241100019
วันที่ปฏิบัติงาน	22/11/2024
ชื่ออาคาร	ห้ละ โถง จุฬจักร หนอชิต 1 ส่วนกลาง โถงจ โถงจ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		IS	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจสอบจุดต่างๆ				
1	วัดกระแส	✓			
	T....229 แอมป์				
	S....228 แอมป์				
	R....227 แอมป์				
2	วัดแรงดัน	✓			
	S-T....401....โวลต์				
	T-R....403....โวลต์				
	R-S....402....โวลต์				
3	ดูไม่มีการทำงาน	✓			
	STOP 18.45....ชม.				
	START 18.40....ชม.				
4	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY....27.3....แอมป์				
5	ความถี่	✓			
	ความถี่....50....HZ				
6	ตรวจสอบไฟแสดงการทำงาน	✓			
	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้าจุดต่างๆ				
1	อุณหภูมิไม่ปกติ	✓			
	อุณหภูมิเกินปกติ.....31....F				
2	แรงดันน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อเลี้ยง.....35....PSI				
3	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1500....RPM				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
4	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....48.....PSI				
5	เวลา	✓			
	START.....1840.....ม.				
	STOP.....1845.....ม.				
6	อุณหภูมิหัวค้อเย็น	✓			
	อุณหภูมิหัวค้อเย็น.....40.....F				
7	ดูไม่มีการทำงาน	✓			
	START.....1840.....ชม.				
	STOP.....1845.....ชม.				
ตรวจสอบจุดต่างๆ					
1	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
3	ตรวจสอบระดับอากาศไอเสีย	✓			
4	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
5	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....210.....ลิตร				
6	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
7	ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเตือน	✓			
8	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตู้ตัวเครื่อง	✓			
9	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
10	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
11	ตรวจสอบสายพาน	✓			
12	ตรวจสอบหัวอากาศไอเสีย	✓			
13	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
14	ตรวจสอบสภาพเครื่องชุด	✓			
15	ตรวจสอบค่าความแรงดันของ BATTERY	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.โยนเตี โยนเตีตอง 2.อุยชน นอนก

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเลข

รายละเอียด

วันที่

จำนวน

รายละเอียด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแต่ยังไม่เสร็จ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัง หรือเพอร์ฟิแม็ค จำกัด
อาคาร GEN - สี่ดาว

รหัสงาน RZ/GEN-W

รหัสเครื่องจักร GEN

เลขที่ใบงาน PM241100024

วันที่ปฏิบัติงาน 29/11/2024

ชื่ออาคาร เดอะ โจน์ จูนิเออร์ นอสติค | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่สี	อาการเสีย	
1	เวลา	✓			
	START.....0.....น.				
	STOP.....0.....น.				
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....35.....°F				
3	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....34.....PSI				
4	อุณหภูมิหัวเทียน	✓			
	อุณหภูมิหัวเทียน.....92.....°F				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP.....0.....ชม.				
	START.....0.....ชม.				
6	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....30.....PSI				
7	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1500.....RPM				
	การปฏิบัติงานปกติ				
1	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
4	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
6	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	บันทึก	
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....300.....ลิตร			
7	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ขับเคลื่อนเครื่อง	✓		
8	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓		
9	ตรวจสอบระดับความถี่แรงดันไฟฟ้าของ BATTERY	✓		
10	ตรวจสอบระดับการสั่นสะเทือน	✓		
11	ตรวจสอบการปนเปื้อนในเครื่อง	✓		
12	ตรวจสอบระดับความดัน	✓		
13	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓		
14	ตรวจสอบสภาพเครื่องแยก	✓		
15	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
	ตรวจสอบระดับ CPU			
1	ตรวจสอบการเดินสายไฟ	✓		
2	ความถี่	✓		
	ความถี่.....50.....HZ			
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✓		
	ไฟชาร์จ BATTERY.....27.....แอมป์			
4	ชั่วโมงการทำงานของ	✓		
	START.....0.....ชม.			
	STOP.....0.....ชม.			
5	หัวกระแส	✓		
	T.....0.....แอมป์			
	R.....0.....แอมป์			
	S.....0.....แอมป์			
6	จุดแรงดัน	✓		
	R-S.....398.....โวลต์			
	T-R.....398.....โวลต์			
	S-T.....397.....โวลต์			

ขอเขียนรายงานนี้ไปใช้งาน

1.นางนง นุชนทรีย์

ผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบ
สาเหตุ
ผู้แก้ไข
การอนุมัติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ (CM)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JP-1
เลขที่ใบงาน	PM241100003
วันที่ปฏิบัติงาน	01/11/2024
ชื่ออาคาร	และ โปน จตุจักร มลรัฐ ส่วนกลาง ลิ้นค้ำ โปน Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่	อาจเสีย	
	CO-Check				
1	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...11.5...แอมป์				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจสอบการเส	✓			
	T....7.8...แอมป์				
	S....7.9...แอมป์				
	R....7.7...แอมป์				
4	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
5	ตรวจเช็คชุดควบคุมอัตโนมัติ	✓			
6	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
7	ตรวจสอบสภาพชุด Control	✓			
8	ตรวจสอบไฟฟ้า Stop	✓			
9	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	T-R...406...โวลต์				
	R-S...404...โวลต์				
	S-T...403...โวลต์				
	Motor Check Pump				
1	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
2	ตรวจสอบระดับของน้ำมันภายใน MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่	อาจเสีย	
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก...180...PSI				
7	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า...100...PSI				

รายละเอียดงานปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบ มอเตอร์

ชื่อตัวแบบ/ตัวประกอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

รายละเอียด ปกติ

ห้ามเข้า

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งมอบให้ช่าง (CM)

รหัสงาน	FP/P-W
ทรัพย์สินเครื่องจักร	JP-1
เลขที่ใบงาน	PM241100030
วันที่ปฏิบัติงาน	08/11/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โพลี จูเลียต หนึ่งริต 1 ส่วนกลาง ใต้ดิน ปั๊ม Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CHECKED				
1	ตรวจเช็คกระแส	✓			
	T.....7.9...แอมป์				
	R.....7.7...แอมป์				
	S.....7.8...แอมป์				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....11.5...แอมป์				
4	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	S-T.....403....โวลต์				
	T-R.....402....โวลต์				
	R-S.....401....โวลต์				
7	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
8	ตรวจเช็คจุดยกย่นตู้ Control	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันที่ออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....280....PSI				
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....0....PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
5	ตรวจเช็คพลังระบบยกภาห MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			

รวมชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. นายดี น้อยดี

ชื่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบ

นายสมชาย

รวมชื่อผู้ตรวจ

นายสมชาย

นายสมชาย

นายสมชาย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไขอีก (C/O)

[illegible]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	COXHEA				
1	ตรวจสอบชุดควบคุมปั๊ม Control	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจสอบค่า OVERLOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....11.5.....แอมป์				
4	ตรวจสอบสภาพชุด Control	✓			
5	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
6	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	T-R.....399.....โวลต์				
	R-S.....399.....โวลต์				
	S-T.....398.....โวลต์				
7	ตรวจสอบกระแส	✓			
	T.....8.1.....แอมป์				
	R.....8.0.....แอมป์				
	S.....8.0.....แอมป์				
8	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
9	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
	MOTOR 6 PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบสภาพตัวลิ้น PUMP	✓			
3	ตรวจสอบสภาพตัวลิ้น MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....27.5.....PSI				
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		OK	แก้ไข	ยังไม่ดี	
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำมัน.....0.....0.....PSI				
6	ตรวจเช็คที่ลมนระบบภายใน MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.3.2.2 การประเมินผล

ชื่อแคว้นคน/บุตรจสมทบ

มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ภาพเหตุการณ์
เทศกาลประจำปีสัปดาห์

คำแนะนํ

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่จะต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	FP/P-W
รหัสเครื่องจักร	JP-1
เลขที่ใบงาน	PM241100018
วันที่ปฏิบัติงาน	22/11/2024
ชื่ออาคาร	คณะ ภา. อุตสาหกรรม ลีเจนด์ 1 ลานกลาง โดมจุฬ โดมจุฬ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข รายการเสีย	
	CONTROL			
1	ตรวจสอบเช็ค Pressure Switch	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
3	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓		
	ค่าที่ Set...11.5...แอมป์			
4	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓		
5	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
6	ตรวจสอบเครื่องดับ	✓		
	T-R...402...ไม่ติด			
	R-S...401...ไม่ติด			
	S-T...403...ไม่ติด			
7	ตรวจสอบการเดิน	✓		
	T...7.7...แอมป์			
	R...7.8...แอมป์			
	S...7.9...แอมป์			
8	ตรวจสอบจุดควบคุมใหญ่ Control	✓		
9	ตรวจสอบไฟฟ้า Fuse Control	✓		
	MOTOR 6 PUMP			
1	ตรวจสอบความพร้อมระบบอากาศ MOTOR	✓		
2	ตรวจสอบเช็คสภาพเครื่อง MOTOR	✓		
3	ตรวจสอบเช็คสภาพเครื่อง PUMP	✓		
4	ตรวจสอบเครื่องไม่มีข้อบกพร่อง	✓		
	ตรวจสอบเช็คแรงดันน้ำออก...180...PSI			
5	ตรวจสอบเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข รายการเสีย	
	ตรวจสอบเช็คแรงดันน้ำเข้า...0...PSI			
6	ตรวจสอบเช็คการทำงานของ Check Valve	✓		
7	ตรวจสอบเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓		

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.เจษฎ์ ปิ่นสีทอง

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

นายสมชาย

รายละเอียด เสร็จเรียบร้อย

ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงานFP/JPW

รหัสเครื่องจักรJP-1

เลขที่ใบงานPM24110040

วันที่ปฏิบัติงาน29/11/2024

ชื่ออาคารหอประชุม อาคาร พลัส | 1 ชั้นล่าง | โรงงาน | โรงงาน | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกเสีย	
	LOA/CL/OT/PL/MP				
1	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ PUMP	✓			
3	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....225...PSI				
4	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....60...PSI				
5	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ MOTOR	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
	LOA/CL/OT/PL/MP				
1	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....11.5...แอมป์				
2	ตรวจสอบกระแส	✓			
	T.....8.1...แอมป์				
	R.....8.0...แอมป์				
	S.....8.0...แอมป์				
3	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
7	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	ST.....399...โวลต์				
	T-R.....398...โวลต์				

รหัสงานFP/JP-W

รหัสเครื่องจักรJP-ROOF

เลขที่ใบงานPM241100002

วันที่ปฏิบัติงาน01/11/2024

ชื่ออาคารเดอะ โฮม จตุจักร นมอิต 4c | ตึกคหะ | โนนจ๋าย | Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP :				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
3	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
5	ตรวจสอบระดับน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำออก.....100.....PSI				
6	ตรวจสอบทิศตมระบบระบายอากาศ MOTOR	✓			
7	ตรวจสอบระดับน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำเข้า.....0.....PSI				
	CONTROL :				
1	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
2	ตรวจสอบไฟฟ้า Show	✓			
3	ตรวจสอบกระแสต้น	✓			
	S-I.....300.....โวลต์				
	T-R.....398.....โวลต์				
	R-S.....399.....โวลต์				
4	ตรวจสอบกระแส	✓			
	S.....2.6.....แอมป์				
	T.....2.4.....แอมป์				
	R.....2.5.....แอมป์				
5	ตรวจสอบชุดควบคุมปั๊มน้ำ Control	✓			
6	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อการเรียบร้อย	
8	ตรวจสอบแรงดัน Pressure Switch	✓			
9	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....4.5.....แอมป์				

ใบเสร็จปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงาน

1.ใบเสร็จปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

หมายเหตุ: พบระดับน้ำต่ำ

หมายเหตุ

ค่าแรง

ค่าแรง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จสภาพเครื่องต้องแก้ไข (CMU)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JP-ROOF
เลขที่ใบงาน	PM241100010
วันที่ปฏิบัติงาน	09/11/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โพลี ซุปเปอร์ มอลล์ 44 ซดท่า โขง โขง Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกเสีย	
	AS/TCB & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
3	ตรวจสอบแรงดันน้ำ	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก...100...PSI				
4	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Motor and Pump	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...4.5...แอมป์				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจสอบค่า Show	✓			
6	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	ST...400...โวลต์				
	TR...402...โวลต์				
	RS...401...โวลต์				
7	ตรวจสอบการเบรค	✓			
	S...2.6...แอมป์				
	T...2.5...แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกเสีย	
	R...2.4...แอมป์				
8	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
9	ตรวจสอบการ FUSE Control	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. ช่างไฟฟ้า

ชื่อช่าง/ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด เพื่อบันทึก

ส่วนที่

ส่วนที่

ส่วนที่

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

รหัสงานFP/JP-W

รหัสเครื่องจักรJP-ROOF

เลขที่ใบงานPM241100011

วันที่ปฏิบัติงาน28/12/2024

ชื่ออาคารเดอะ ไมน์ จัตุรัส ทอริส | 44 | จตุรัส | ไบรอน | ไบรอน | Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ทึ	แม่ไก่	อากาศเสีย	
	REPAIRING PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจสอบสภาพตัวรับ MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบสภาพตัวรับ PUMP	✓			
4	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก...100...PSI				
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
6	ตรวจสอบการทำงานของระบบยก Motor	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
	COMPLETION				
1	ตรวจสอบกระแส	✓			
	T...24...แอมป์				
	S...25...แอมป์				
	R...23...แอมป์				
2	ตรวจสอบ Snow	✓			
3	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	S-T...399...โวลต์				
	T-R...397...โวลต์				
	R-S...396...โวลต์				
4	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจสอบ OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...4.5...แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ทึ	แม่ไก่	อากาศเสีย	
7	ตรวจสอบสภาพ Control	✓			
8	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
9	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ Control	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบตู้ควบคุม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบและจ่ายไฟฟ้า

ระบบ

ตำแหน่ง

รายละเอียด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☑ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบ (C/M)

รหัสงานFP/JP-W

รหัสเครื่องจักรJP-ROOF

เลขที่ใบงานPM2341100020

วันที่ปฏิบัติงาน22/11/2024

ชื่ออาคารเดอะ ไลน์ ซุทธิง หมอชิต | 44 | ศาลา | โรงรถ | โรงรถ | Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อากาศเสีย	
	CO2/PM2.5				
1	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจสอบ OVER LOAD	✓			
	ค่า Set...4.5...แอมป์				
4	ตรวจสอบการผูก Control	✓			
5	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
6	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	S-T...401...โวลต์				
	T-R...403...โวลต์				
	R-S...402...โวลต์				
7	ตรวจสอบกระแส	✓			
	T...2.4...แอมป์				
	R...2.3...แอมป์				
	S...2.2...แอมป์				
8	ตรวจสอบอุณหภูมิ Control	✓			
9	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
	ค่าวัด 6.8...แอมป์				
1	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก...100...PSI				
2	ตรวจสอบการควบคุมปั๊ม PUMP	✓			
3	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
4	ตรวจสอบค่าความรอบของมอเตอร์ MOTOR	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อากาศเสีย	
5	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
7	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			

รายชื่อช่างปฏิบัติงาน

1.ผู้สอน บรมกษ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

ตามชุด

ผู้ควบคุม

ตรวจสอบ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อม (CM)

รหัสงานFP/PAW

รหัสเครื่องจักรJP-ROOF

เลขที่ใบงานPM241100025

วันที่ปฏิบัติงาน29/11/2024

ชื่ออาคารเดอะ โบล จูเลีย นมจัด 44 | ศาลา | โดม | โดม | Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	COMET				
1	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD				
	ค่าที่ Set.....แอมป์				
4	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ Slow	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดัน				
	S-T.....โวลต์				
	T-R.....โวลต์				
	R-S.....โวลต์				
7	ตรวจเช็คกระแส				
	T.....แอมป์				
	R.....แอมป์				
	S.....แอมป์				
8	ตรวจเช็คชุดควบคุมตู้ Control	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
	MOTOR & Pump				
1	ตรวจเช็คคันเบรคระบบอากาศ MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก				
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI				
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันจ่าย				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจสอบแรงดันน้ำ.....PSI				
6	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			

วันที่ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงาน

1. ลิฟท์ อิมพัลส์

ชื่อผู้ตรวจสอบผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด pm

สภาพ

คำแนะนำ

การแก้ไข

วันที่ตรวจสอบ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ดีต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจสอบครั้งที่ EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT ทุกตัว
เลขที่ใบงาน	PM241200018
วันที่ปฏิบัติงาน	28/12/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ ไฮน์ จัตุจักร หนองจอก ALL ALL AREA ไม่ระบุ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รอการแก้ไข	
	Exit ประตู				
1	ตรวจสอบสภาพ	✓			
2	ตรวจสอบความมั่นคง	✓			
3	ตรวจสอบความสะอาด	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. นายสุ ใจดี

ชื่อตำแหน่ง/ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบประตู

หมายเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ไข

วันที่ผลการปฏิบัติงาน

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพร้อมแก้ไข (CM)

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจสอบครั้งที่ LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMER ทุกตัว
เลขที่ใบงาน	PM241200017
วันที่ปฏิบัติงาน	28/12/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ ไฮน์ จัตุจักร หนองจอก ALL ALL AREA ไม่ระบุ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รอการแก้ไข	
	Exit ประตู				
1	ตรวจสอบความสะอาด	✓			
2	ตรวจสอบความมั่นคง	✓			
3	ตรวจสอบสภาพ	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. นายสุ ใจดี

ชื่อตำแหน่ง/ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบประตู

หมายเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ไข

วันที่ผลการปฏิบัติงาน

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพร้อมแก้ไข (CM)

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC ทุกตัว
เลขที่ใบงาน	PM241200016
วันที่ปฏิบัติงาน	28/12/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ ไลน์ จตุจักร หนอติค ALL ALL AREA ไม่ระบุ ไม่ระบุ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกงาน	
	ทุก FHC (COP, Condenser, H&C)				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓			
2	ตรวจสอบระดับความสะอาด	✓			
3	ตรวจสอบ (ถังเก็บ) การทำงาน	✓			
4	ตรวจสอบระดับความผิดปกติ	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. ช่างที่ 1 ถึงช่างที่ 2

ชื่อหัวหน้าช่าง/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจประจำเดือน

รวม

จำนวน

การบันทึก

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วนต้องแก้ไข (COP)

รหัสงาน	FP/FHC-W
รหัสเครื่องจักร	FRP
เลขที่ใบงาน	PM241200003
วันที่ปฏิบัติงาน	20/12/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ ไลน์ จตุจักร หนอติค 1 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกงาน	
	FHC-W				
1	ตรวจสอบสภาพ	✓			
2	ตรวจสอบระดับความสะอาดของ BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องและ PUMP	✓			
	ข้อมูลการทำงาน...0... ชม.				
	แอมปีดอร์...12.9...แอมป์				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...6.7...PSI				
	อุณหภูมิในห้องเย็น...36...F				
	วัดแรงดันน้ำเข้า...240...PSI				
	ความเร็วรอบ...2400...RPM				
	วัดแรงดันน้ำออก...125...PSI				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
4	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
5	ตรวจสอบระดับน้ำในห้องเย็น	✓			
6	ตรวจสอบสภาพเครื่องยัด	✓			
7	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
8	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจสอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิง...750...ลิตร				
9	ตรวจสอบค่าออกซิเจน	✓			
10	ตรวจสอบระดับของ PUMP	✓			
11	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
12	ตรวจสอบระบบความปลอดภัย	✓			
13	ตรวจสอบค่าออกซิเจน	✓			
	CONTRACT				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการเสีย	
1	ตรวจสอบระดับน้ำแบตเตอรี่	✓			
2	ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อ BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบการรั่วไหลของสาร FRV	✓			

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ใบเสร็จรับเงิน

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

หมายเลข

รายละเอียด: เพลาประจำตัว

ชื่อ

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีฟอเรซ จักร

ตรวจสอบเช็ค FRP - สังกะ

รหัสงาน

FR/FRP-W

รหัสเครื่องจักร

FRP

เลขที่ใบงาน

PM24120010

วันที่ปฏิบัติงาน

13/12/2024

ชื่ออาคาร

เดอะ โพลี จักร ผลิต | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการเสีย	
	FRP				
1	ตรวจสอบระดับน้ำถังหลังสิ้น	✓			
2	ตรวจสอบตัวเรือน PUMP	✓			
3	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
4	ตรวจสอบระบบระบายน้ำรอบ	✓			
5	ตรวจสอบท่ออากาศใต้	✓			
6	ตรวจสอบสภาพ	✓			
7	ตรวจสอบความสะอาดของ BATTERY	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและ PUMP	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....120....PSI				
	แอมปีต่อ.....12....แอมป์				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....120....PSI				
	อุณหภูมิเครื่องยนต์.....125....PSI				
	อุณหภูมิถังน้ำหล่อเย็น.....50....F				
	อุณหภูมิถังน้ำจี้.....225....PSI				
	ความเร็วรอบ.....1900....RPM				
	ชั่วโมงการทำงาน.....30.... ชม.				
9	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
10	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....720....ลิตร				
11	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
12	ตรวจสอบถังแยกอากาศไอเสีย	✓			
13	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ทศ	น้ำจืด	อากาศเย็น	
1	ตรวจสอบแบตเตอรี่ BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม PRV	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1.ชื่อ นามสกุล

ชื่อตำแหน่ง/ผู้ควบคุม

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ

ผู้พบปัญหา

หน่วยงาน/พื้นที่

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนด (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	
	ความเร็วรอบ.....2400.....RPM			
	วัดแรงดันน้ำออก.....125.....PSI			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.นายผู้ ปิยสีทอง

ชื่อตัวบ่งชี้/ตัวตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

หมายเหตุ

ถ้าไม่มี

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ดีต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีฟอเมอที จำกัด
ตรวจสอบระบบ FRP - ลิปต้า

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FRP
เลขที่ใบงาน	PN24120021
วันที่ปฏิบัติงาน	28/12/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โกลด์ จูอัวร์ หนองสี 1 ส่วนกลาง ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	
	CONTROL			
1	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓		
2	ตรวจเช็คชุดวาล์ว BATTERY	✓		
3	ตรวจเช็คตัวถังหมัก	✓		
	PRV			
1	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓		
2	ตรวจเช็คระบบระบายน้ำ	✓		
3	ตรวจเช็คตัวถังหมัก PUMP	✓		
4	ตรวจเช็คความกว้างของ BATTERY	✓		
5	ตรวจเช็คการทำงานของระบบและ PUMP	✓		
	ข้อมูลการทำงาน.....22.6.....%			
	ข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้า.....80.....F			
	แรงดันน้ำในท่อส่ง.....80.....PSI			
	แรงดันน้ำในท่อส่ง.....13.....และ			
	แรงดันน้ำในท่อส่ง.....60.....PSI			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....225.....PSI			
	ความเร็วรอบ.....2400.....RPM			
	วัดแรงดันน้ำออก.....125.....PSI			
6	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
7	ตรวจเช็คระดับน้ำในท่อ	✓		
8	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำในท่อ	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในท่อ	✓		
	ตรวจเช็คระบบน้ำในท่อส่ง.....750.....ลิตร			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่	
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓		
12	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓		
13	ตรวจเช็คสายพาน	✓		

นายเชียนชัย งามดี ปฏิบัติงาน

1. ไขน็อต ถัดไป

ชื่อตัวบ่งชี้/ผู้ตรวจ

นายเชียนชัย

นายเชียนชัย ตรวจเช็คปั๊มจ่ายน้ำ

สายน้ำ

สายน้ำ

ตรวจสอบปั๊ม

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจเช็ค FRP - สังกะ

รหัสงาน FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร FRP Electric Motor
เลขที่ใบงาน PM241200002
วันที่ปฏิบัติงาน 28/12/2024
ชื่ออาคาร เดอะ ไลน์ จัตุจักร หนองจอก 14 | สังกะ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่	อาจเสีย	
	FRP				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำห้องเย็น	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบปั๊มน้ำเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบปั๊มน้ำเชื้อเพลิง...0...ลิตร				
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
6	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
7	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
8	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
9	ตรวจเช็คความสว่างข้างฟ้าของ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องวัดและ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
	ความเร็วรอบ...1480...RPM				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
	แอมป์...0...แอมป์				
	ชั่วโมงการทำงาน...0...ชม.				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...0...PSI				
	วัดแรงดันน้ำออก...100...PSI				
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...0...F				
11	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
13	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
CONTROL					

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่	อาจ	
1	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓			
2	ตรวจสอบระดับ BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1. นาย ก. วิศวกร

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

ชื่อ

นาย ก. วิศวกร

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☑ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟิแม็ค จำกัด

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า FRP - ลิฟท์

รหัสงาน	FRP/FRG-W
รหัสเครื่องจักร	FRP Electric Motor
เลขที่ใบงาน	PM24120009
วันที่ปฏิบัติงาน	13/12/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ ไลน์ จัตุรัส หนองคาย 44 ศาลา ไม่ระบุ ไม่ระบุ Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่	อาจ	
	FRP-W				
1	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร	✓			
2	ตรวจสอบสายพาน	✓			
3	ตรวจสอบความถี่การทำงานของ BATTERY	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรและ PUMP	✓			
	อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น...0.0...F				
	แรงดันน้ำในระบบ...0.0...PSI				
	อุณหภูมิของน้ำ...0.0...PSI				
	ความเร็วรอบ...0.0...RPM				
	ชั่วโมงการทำงาน...0.0...ชม.				
	แรงดันน้ำในระบบ...0.0...PSI				
	อุณหภูมิของน้ำ...0.0...PSI				
5	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บ	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของลิฟท์	✓			
8	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บ	✓			
	ตรวจสอบระบบน้ำในระบบ...0.0...PSI				
9	ตรวจสอบการทำงานของลิฟท์	✓			
10	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
11	ตรวจสอบระบบความปลอดภัย	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของลิฟท์	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของลิฟท์	✓			
	รวมทั้งหมด				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่	
1	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓		
2	ตรวจเช็คจุดจ่าย BATTERY	✓		
3	ตรวจเช็คตัวรับน้ำ	✓		

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.ผู้ขนาน นามาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

หมายเหตุ

ผู้ดูแล

ควบคุม/ผู้ตรวจ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่งข้อมูล (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน	FRP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FRP Electric Motor
เลขที่ใบงาน	PM241200014
วันที่ปฏิบัติงาน	20/12/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ ไลน์ จัตุจักร หนองจอก 44 ต.จตุจักร ไม่ระบุ Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่	
	PHONE			
1	ตรวจเช็คระบบเบรคความดัน	✓		
2	ตรวจเช็คท่ออากาศไอ	✓		
3	ตรวจเช็คสภาพเครื่องปั๊ม	✓		
4	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังเก็บ	✓		
5	ตรวจเช็คระบบน้ำในถังเก็บ	✓		
	ตรวจเช็คระบบน้ำในถังเก็บ...ลิตร			
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอ	✓		
7	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓		
8	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓		
9	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
10	ตรวจเช็คค่าความแรงไฟฟ้าของ BATTERY	✓		
11	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องปั๊มและ PUMP	✓		
	แรงดันน้ำในถังเก็บ...0...PSI			
	ปริมาณการไหล...0...ม.ค.			
	แอมป์...0...แอมป์			
	แรงดันน้ำในถังเก็บ...0...PSI			
	วัดแรงดันน้ำเข้า...0...PSI			
	ความเร็วรอบ...1480...RPM			
	วัดแรงดันน้ำออก...100...PSI			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...0...F			
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
13	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
	CONTINUE			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่	การเสีย	
1	ตรวจเช็คชุดขั้ว BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓			
3	ตรวจเช็คตัวถังแรงดัน	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1. ไขชุด ถังแรงดัน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ก	ข	
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....35.....PSI			
4	ความเร็วรอบ	✓		
	ความเร็วรอบ.....1500.....RPM			
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....48.....PSI			
6	เวลา	✓		
	START.....0.....M.			
	STOP.....0.....M.			
7	อุณหภูมิห้องเย็น	✓		
	อุณหภูมิห้องเย็น.....41.....F			
	การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง			
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
3	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง BATTERY	✓		
4	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
5	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง MANUAL START	✓		
6	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....210.....ลิตร			
7	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง TIMER ของชุด ATS	✓		
8	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
9	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง BATTERY	✓		
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
13	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ATS	✓		
14	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. นายผู้ ใจดี

ชื่อช่าง/ตำแหน่ง

รหัสงานRE/GEN-W

รหัสเครื่องจักรGEN

เลขที่ใบงานPM241200008

วันที่ปฏิบัติงาน13/12/2024

ชื่ออาคารเอสซี โกลด์ ซิตี้ ทรานส์มิชชั่น | 1 | ส่วนกลาง | โน้ตบุ๊ค | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
การเช็ค/ใบเสนอ					
1	ความถี่	✓			
	ความถี่.....50.....HZ				
2	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP.....12.00.....ชม.				
	START.....11.00.....ชม.				
3	ไฟฟ้า BATTERY	✓			
	ไฟฟ้า BATTERY.....12.....แอมป์				
4	วัดกระแส	✓			
	R.....12.....แอมป์				
	S.....12.....แอมป์				
	T.....12.....แอมป์				
5	วัดแรงดัน	✓			
	R-S.....400.....โวลต์				
	S-T.....398.....โวลต์				
	T-R.....401.....โวลต์				
6	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
การเช็ค/ใบเสนอ					
1	แรงดันน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อเลี้ยง.....50.....PSI				
2	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....2100.....RPM				
3	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....50.....PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
4	เวลา	✓			
	START.....11.00.....น.				
	STOP.....12.00.....น.				
5	อุณหภูมิห้องเย็น	✓			
	อุณหภูมิห้องเย็น.....70.....F				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START.....11.00.....ชม.				
	STOP.....12.00.....ชม.				
7	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเลี้ยง.....70.....F				
การเช็ค/ใบเสนอ					
1	ตรวจเช็คความถี่ของ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
3	ตรวจเช็คอุปกรณ์ของเครื่อง	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตัวเครื่อง	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
7	ตรวจเช็คห่ออากาศไอเสีย	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพเครื่องขมวด	✓			
10	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
11	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
12	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
13	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
14	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
15	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....210.....ลิตร				

รายชื่อช่างงานที่ปฏิบัติงาน

1.วิชาญ ตั้งกิจ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจมอบ

หมายเลข

- หมายเลข
- ส่วน
- ตำแหน่ง
- ประเภท

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ต้องแก้ไข (CW)

PLUS+

บริษัท พลัส พาวเวอร์ จำกัด
โครงการจัด GEN - ฮีลค่า

รหัสงาน RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร GEN
เลขที่ใบงาน PM241200011
วันที่ปฏิบัติ 20/12/2024
ชื่ออาคาร และ โคม จุฬาร นมอิด | 1 | ส่วนกลาง | โคม | โคม | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	
	ตรวจเช็ค			
1	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓		
2	ตั้งโมเมนตัม	✓		
	STOP.....14.40.....ชม.			
	START.....14.50.....ชม.			
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✓		
	ไฟชาร์จ BATTERY 24.....แอมป์			
4	วัดกระแส	✓		
	R.....228.....แอมป์			
	S.....231.....แอมป์			
	T.....230.....แอมป์			
5	วัดแรงดัน	✓		
	T-R.....399.....โวลต์			
	S-T.....400.....โวลต์			
	R-S.....398.....โวลต์			
6	ความถี่	✓		
	ความถี่.....50.....HZ			
	ตรวจเช็ค			
1	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓		
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องเบด	✓		
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ที่	แก้ไข	
7	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...210...ลิตร			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำหม้อเย็น	✓		
9	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓		
10	ตรวจเช็คความแรงแบตเตอรี่ BATTERY	✓		
11	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓		
12	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓		
13	ตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งหมดเครื่อง	✓		
14	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓		
15	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำ	✓		
ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมัน				
1	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...6.8...PSI			
2	เวลา	✓		
	STOP...14.40...น.			
	START...14.30...น.			
3	อุณหภูมิหัวทอกลูก	✓		
	อุณหภูมิหัวทอกลูก...41...F			
4	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...30...F			
5	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...0...PSI			
6	ความเร็วรอบ	✓		
	ความเร็วรอบ...1500...RPM			
7	ชั่วโมงการทำงาน	✓		
	START...14.30...ชม.			
	STOP...14.40...ชม.			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.นายผู้ ไม่อยู่

ผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

สภาพ

ดีเยี่ยม

ตรวจพบปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ดี (CM)

รหัสงานRE/GEN-W

รหัสเครื่องจักรGEN

เลขที่ใบงานPM24120020

วันที่ปฏิบัติงาน28/12/2024

ชื่ออาคารเดอะ โฮม จุกักร นมจัดค 1 | ส่วนกลาง | โนระบุ | โนระบุ | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
	ตรวจเช็คตู้ GEN			
1	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓		
2	ความถี่	✓		
	ความถี่.....50.....HZ			
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓		
	START.....0.....ชม.			
	STOP.....0.....ชม.			
4	ไฟชาร์จ BATTERY	✓		
	ไฟชาร์จ BATTERY 27.5.....แอมป์			
5	วัดแรงดัน	✓		
	R.S.....398.....โวลต์			
	T.R.....399.....โวลต์			
	S.T.....397.....โวลต์			
6	วัดกระแส	✓		
	S.....227.....แอมป์			
	R.....229.....แอมป์			
	T.....228.....แอมป์			
	ตรวจเช็คค่าการสั่นสะเทือนเครื่องจักร			
1	ความเร็วรอบ	✓		
	ความเร็วรอบ.....1500.....RPM			
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....35.....°F			
3	อุณหภูมิฟาล์วเย็น	✓		
	อุณหภูมิฟาล์วเย็น.....42.....°F			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. นาย.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเลข

รายละเอียด ตรวจสอบประจำสัปดาห์

ชื่อ

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CA)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีฟอรัล จำกัด
ตารางตรวจเช็ค JP - สิบดาว

รหัสงาน FP/JP-W

รหัสเครื่องจักร JP-1

เลขที่ใบงาน PM24120005

วันที่ปฏิบัติงาน 20/12/2024

ชื่ออาคาร เดอะ โน้ต จัตุรัส หนองจอก | 1 | ส่วนกลาง | โถงสุข | โถงสุข | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่โอเค	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓		
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI			
2	ตรวจสอบเสียงการทำงานของ MOTOR	✓		
3	ตรวจสอบการรั่วซึมของ PUMP	✓		
4	ตรวจสอบระดับน้ำในถัง	✓		
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....275.....PSI			
5	ตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำ MOTOR	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
2	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
3	ตรวจสอบระดับ	✓		
	PS.....399.....โวลต์			
	ST.....398.....โวลต์			
	TR.....399.....โวลต์			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Fuse Control	✓		
5	ตรวจสอบการไหล	✓		
	S.....80.....แอมป์			
	T.....81.....แอมป์			
	R.....80.....แอมป์			
6	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JP-1
เลขที่ใบงาน	PM241200025
วันที่ปฏิบัติงาน	13/12/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โกลด์ ซิตีวอร์ ทาวน์ : ส่วนกลาง โนเลย์ โนเลย์ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	น้ำมัน	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓		
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....50.....PSI			
2	ตรวจสอบระดับของ MOTOR	✓		
3	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓		
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....50.....PSI			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓		
	ค่าที่ Set.....11.5.....แอมป์			
2	ตรวจสอบกระแส	✓		
	R.....11.5.....แอมป์			
	S.....11.5.....แอมป์			
	T.....11.5.....แอมป์			
3	ตรวจสอบค่าที่ Control	✓		
4	ตรวจสอบค่า Slow	✓		
5	ตรวจสอบระดับ	✓		
	S-T.....400.....โวลต์			
	T-R.....402.....โวลต์			
	R-S.....400.....โวลต์			
6	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	น้ำมัน	
8	ตรวจสอบค่าที่ Control	✓		
9	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓		
	ค่าที่ Set.....11.5.....แอมป์			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1. นาย ก. กุลบุตร

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบ

สถานที่ เพื่อบริการลูกค้า

ส่วนหน้า

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
8	ตรวจสอบจุดต่อสายไฟ Control	✓		
9	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. วิศวกร ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

- รายละเอียด
- หมายเหตุ
- คำแนะนำ
- การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งข้อมูลบันทึก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์รี่ จำกัด
ตรวจสอบเช็ค JP - ฮีตปั๊ม

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JP-1
เลขที่ใบงาน	PM251200013
วันที่ปฏิบัติงาน	20/12/2026
ชื่ออาคาร	เดอะ โกลด์ ฮิลล์ หนองจอก 1 ส่วนกลาง โน้ตบุ๊ค Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบสภาพตัวเครื่อง MOTOR	✓		
2	ตรวจสอบสภาพตัวเครื่อง PUMP	✓		
3	ตรวจสอบระดับน้ำในถัง	✓		
	ตรวจสอบระดับน้ำในถัง...275...PSI			
4	ตรวจสอบระดับน้ำในถัง	✓		
	ตรวจสอบระดับน้ำในถัง...0...PSI			
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor base Pump	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
2	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓		
	ค่าที่ Set...11.5...แอมป์			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
4	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
5	ตรวจสอบกระแส	✓		
	ST...399...โวลต์			
	TR...399...โวลต์			
	RS...398...โวลต์			
6	ตรวจสอบกระแส	✓		
	T...8.0...แอมป์			
	S...8.0...แอมป์			
	R...8.0...แอมป์			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการเสีย	
7	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
8	ตรวจเช็คชุดควบคุมตู้ Control	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.ระดม กลุ่มครู

ชื่อควบคุม/ผู้ตรวจรอบ

นายสมชาย

รายละเอียด ตรวจสอบ

ระบบ ตรวจสอบระบบ

ระบบ

ตัวแปร

กระบวนการ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อบกพร่อง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจสอบเช็ค JP - สิบดาว

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JP-1
เลขที่ใบงาน	PM24120027
วันที่ปฏิบัติงาน	28/12/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โกลด์ จักรพรรดิ 1 ส่วนกลาง โนบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการเสีย	
Control					
1	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
2	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
3	ตรวจสอบเครื่องดับ	✓			
	S-T....399....โกลด์				
	T-R....397....โกลด์				
	R-S....398....โกลด์				
4	ตรวจสอบสถานะ	✓			
	S....77....แอมป์				
	T....78....แอมป์				
	R....79....แอมป์				
5	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓			
6	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจสอบชุด Pressure Switch	✓			
9	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set....11.5....แอมป์				
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า....0....PSI				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจสอบสภาพตู้รีจิ้น MOTOR	✓			
5	ตรวจสอบสภาพตู้รีจิ้น PUMP	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓		
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก...250...PSI			
7	ตรวจสอบระดับน้ำในถัง MOTOR	✓		

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

รายการ

จำนวน

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
 ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ดี (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ซี จำกัด
ตรวจสอบระบบ JP - ลิ้นดาว

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JP-ROOF
เลขที่ใบงาน	PM20120001
วันที่ปฏิบัติงาน	28/12/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ ไลน์ จัตุรัส พอยต์ 40 อาคาร ไม่ระบุ Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	
	CONTROL			
1	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
3	ตรวจสอบ OVER LOAD	✓		
	ค่า Set...4.5...แอมป์			
4	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓		
5	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
6	ตรวจสอบแรงดัน	✓		
	S-T...399...โวลต์			
	T-R...397...โวลต์			
	R-S...398...โวลต์			
7	ตรวจสอบกระแส	✓		
	T...23...แอมป์			
	R...24...แอมป์			
	S...25...แอมป์			
8	ตรวจสอบอุณหภูมิ Control	✓		
9	ตรวจสอบ Fuse Control	✓		
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
4	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓		
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า...100...PSI			
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการอื่น	
	ตรวจสอบระดับน้ำถังน้ำ.....PSI				
6	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. นายสุริย ใจดี

ชื่อตัวบน/ตัวรองบน

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบระดับน้ำถังน้ำ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (C/N)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ JP - สีเทา

รหัสงาน	FP/JP-W
พื้นที่ติดตั้ง	JP-ROOF
เลขที่ใบงาน	PM24120007
วันที่ปฏิบัติงาน	13/12/2024
ชื่ออาคาร	เดอะ โกลด์ ซุปเปอร์ ทาวน์ 04 ศาลา ไม่ระบุ ไม่ระบุ Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการอื่น	
	Control				
1	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
2	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....4.5.....แอมป์				
5	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
6	ตรวจสอบค่า Show	✓			
7	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	SI.....4.5.....โวลต์				
	TI.....4.4.....โวลต์				
	SI.....4.7.....โวลต์				
8	ตรวจสอบค่าแรง	✓			
	T.....4.3.....แอมป์				
	R.....4.....แอมป์				
	S.....4.7.....แอมป์				
9	ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อตู้ Control	✓			
	Motor & Pump				
1	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
3	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....92.....PSI				
4	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	มีข้อ	อาการเสีย	
6	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า...0...PSI				

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.เจษฎ์ ถิ่นเชื้อดง

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ขอพบเหตุ

รายละเอียด ตรวจพบอะไรผิดปกติ

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ไขข้อหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ดี (CW)