

ภาคผนวก ข-2

เอกสารเกี่ยวกับการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

สรุปรายงาน

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

ผลการวิเคราะห์คุณภาพ น้ำดื่ม และ Cooling Water

ครั้งที่ 1/6 มกราคม 2569

ธนาคารกรุงเทพ ถนนพระราม 3 (สำนักงาน)



บริษัท พรีเมียร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สรุปรายงาน

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

ผลการวิเคราะห์คุณภาพ น้ำดื่ม และ Cooling Water

ครั้งที่ 2/6 กุมภาพันธ์ 2569

ธนาคารกรุงเทพ ถนนพระราม 3 (สำนักงาน)



บริษัท พรีเมียร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สรุปรายงาน

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

ผลการวิเคราะห์คุณภาพ น้ำดื่ม และ Cooling Water

ครั้งที่ 3/6 มีนาคม 2569

ธนาคารกรุงเทพ ถนนพระราม 3 (สำนักงาน)



บริษัท พรีเมียร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สรุปรายงาน

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

ผลการวิเคราะห์คุณภาพ น้ำดื่ม และ Cooling Water

ครั้งที่ 4/6 เมษายน 2569

ธนาคารกรุงเทพ ถนนพระราม 3 (สำนักงาน)



บริษัท พรีเมียร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สรุปรายงาน

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

ผลการวิเคราะห์คุณภาพ น้ำดื่ม และ Cooling Water

ครั้งที่ 5/6 พฤษภาคม 2569

ธนาคารกรุงเทพ ถนนพระราม 3 (สำนักงาน)



บริษัท พรีเมียร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สรุปรายงาน

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

ผลการวิเคราะห์คุณภาพ น้ำดื่ม และ Cooling Water

ครั้งที่ 6/6 มิถุนายน 2569

ธนาคารกรุงเทพ ถนนพระราม 3 (สำนักงาน)



บริษัท พรีเมียร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สรุปรายงาน

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

ถัง ค.ส.ล. ระบบตะกอนเร่ง แบบ SBR

ครั้งที่ 1/6 มกราคม 2569

ธนาคารกรุงเทพ ถนนพระราม 3 (ร้านอาหาร)



บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สรุปรายงาน

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

ถ้ง ค.ส.ล. ระบบตะกอนเร่ง แบบ SBR

ครั้งที่ 2/6 กุมภาพันธ์ 2569

ธนาคารกรุงเทพ ถนนพระราม 3 (โรงอาหาร)



บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สรุปรายงาน

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

ถ้ง ค.ส.ล. ระบบตะกอนเร่ง แบบ SBR

ครั้งที่ 3/6 มีนาคม 2569

ธนาคารกรุงเทพ ถนนพระราม 3 (โรงอาหาร)



บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สรุปรายงาน

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

ถ้ง ค.ส.ล. ระบบตะกอนเร่ง แบบ SBR

ครั้งที่ 4/6 เมษายน 2569

ธนาคารกรุงเทพ ถนนพระราม 3 (โรงอาหาร)



บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สรุปรายงาน

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

ถ้ง ค.ส.ล. ระบบตะกอนเร่ง แบบ SBR

ครั้งที่ 5/6 พฤษภาคม 2569

ธนาคารกรุงเทพ ถนนพระราม 3 (โรงอาหาร)



บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สรุปรายงาน

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

ถ้ง ค.ส.ล. ระบบตะกอนเร่ง แบบ SBR

ครั้งที่ 6/6 มิถุนายน 2569

ธนาคารกรุงเทพ ถนนพระราม 3 (โรงอาหาร)



บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก ข-3
เอกสารการในการจัดเก็บขยะ โดยสำนักงานเขตยานนาวา



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6900004661
วันที่ 10 เมษายน 2569

สำนักงานเขต ยานนาวา โทร 0 2294 2393 , 0 2294 2394
ที่อยู่สำนักงานเขต 209/1 ถนนราชมรรคาซอย 28 แขวงคลองจั่น เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานพระราม 3
ที่อยู่ เลขที่ 2222 อาคารธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (ใหม่) ถนนพระราม 3 แขวงคลองจั่น
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ปริมาณมูลฝอยทั่วไป 1,000.00 ลิตร/วัน
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำวัน ค.ค. 68-ก.ย. 69 เป็นจำนวนเงิน บาท

รายละเอียดดังนี้ ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย		ต.ค.		เม.ย.	
2	ค่ากำจัดมูลฝอย		พ.ย.		พ.ค.	
3			ธ.ค.		มิ.ย.	
			ม.ค.		ก.ค.	
			ก.พ.		ส.ก.	
			มี.ค.		ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น (บาท)						

จำนวนเงินทั้งสิ้น บาท

ช่องทางชำระเงิน (Payment) ชี้ล ลงวันที่ 08 เมษายน 2569 นางสาว ธวดี นาคสุวรรณ
เลขที่เช็ค (Cheque No.) 04710462 ผู้รับเงิน
ธนาคาร (Bank) ธ.กรุงเทพ - สาขาสำนักงานใหญ่สีลม พิมพ์เมื่อ 10 เมษายน 2569 เวลา 09:13 น.
ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว
กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

ภาคผนวก ข-4
เอกสารการการบันทึกปริมาณขยะ

ข้อมูลบันทึกปริมาณขยะประจำปี

2569

ชื่ออาคาร/สาขา

อาคารสำนักงานพระราม 3

วัน/เดือน/ปี	กรุงเทพมหานคร (ฝั่งกลบ)	BWG	West Buy	เครื่องย่อย	กรุงเทพมหานคร (ทำลาย)	รวม
	ขยะทั่วไป/ขยะในห้องน้ำ	ขยะกำพร้าว /ขยะรีไซเคิล	ขยะรีไซเคิล	ขยะเศษอาหาร	ขยะอันตราย	
มกราคม	972.00	-	-	718.00	-	1,690.00
กุมภาพันธ์	798.00	-	1,774.60	638.00	-	3,210.60
มีนาคม	914.00	-	-	620.00	-	1,534.00
เมษายน	819.00	-	-	528.00	-	1,347.00
พฤษภาคม	759.00	-	3,331.20	583.00	-	4,673.20
มิถุนายน	800.00	-	1,619.30	494.00	-	2,913.30
กรกฎาคม						
สิงหาคม						
กันยายน						
ตุลาคม						
พฤศจิกายน						
ธันวาคม						
รวม	5,062.00	-	6,725.10	3,581.00	-	15,368.10

ข้อมูลบันทึกปริมาณขยะประจำเดือน

มกราคม 2569

ชื่ออาคาร/สาขา

อาคารสำนักงานพระราม 3

วัน/เดือน/ปี	กรุงเทพมหานคร (ฝั่งกลบ)	BWG	West Buy	เครื่องย่อย	กรุงเทพมหานคร (ทำลาย)
	ขยะทั่วไป/ขยะในห้องน้ำ	ขยะกำพร้าว	ขยะรีไซเคิล	ขยะเศษอาหาร	ขยะอันตราย
1/1/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1/2/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1/3/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1/4/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1/5/2026	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
1/6/2026	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
1/7/2026	88.00	0.00	0.00	29.00	0.00
1/8/2026	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
1/9/2026	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00
1/10/2026	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1/11/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1/12/2026	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00
1/13/2026	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00
1/14/2026	112.00	0.00	0.00	36.00	0.00
1/15/2026	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00
1/16/2026	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
1/17/2026	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1/18/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1/19/2026	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00
1/20/2026	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
1/21/2026	102.00	0.00	0.00	41.00	0.00
1/22/2026	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00
1/23/2026	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
1/24/2026	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1/25/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1/26/2026	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00
1/27/2026	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00
1/28/2026	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1/29/2026	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
1/30/2026	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
1/31/2026	125.00	0.00	0.00	30.00	0.00
โรงอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	972.00	0.00	0.00	718.00	0.00

ข้อมูลบันทึกปริมาณขยะประจำเดือน

กุมภาพันธ์ 2569

ชื่ออาคาร/สาขา

อาคารสำนักงานพระราม 3

วัน/เดือน/ปี	กรุงเทพมหานคร (ฝั่งกลบ)	BWG	West Buy	เครื่องย่อย	กรุงเทพมหานคร (ทำลาย)
	ขยะทั่วไป/ขยะในห้องน้ำ	ขยะกำพร้าว	ขยะรีไซเคิล	ขยะเศษอาหาร	ขยะอันตราย
2/1/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2/2/2026	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
2/3/2026	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00
2/4/2026	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2/5/2026	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00
2/6/2026	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00
2/7/2026	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2/8/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2/9/2026	0.00	0.00	1774.60	33.00	0.00
2/10/2026	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00
2/11/2026	105.00	0.00	0.00	39.00	0.00
2/12/2026	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00
2/13/2026	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00
2/14/2026	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2/15/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2/16/2026	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00
2/17/2026	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00
2/18/2026	85.00	0.00	0.00	42.00	0.00
2/19/2026	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00
2/20/2026	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00
2/21/2026	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2/22/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2/23/2026	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
2/24/2026	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00
2/25/2026	87.00	0.00	0.00	45.00	0.00
2/26/2026	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00
2/27/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2/28/2026	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โรงอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	798.00	0.00	1774.60	638.00	0.00

ข้อมูลบันทึกปริมาณขยะประจำเดือน

มีนาคม 2569

ชื่ออาคาร/สาขา

อาคารสำนักงานพระราม 3

วัน/เดือน/ปี	กรุงเทพมหานคร (ฝั่งกลบ)	BWG/วัดจากแดง	West Buy	เครื่องย่อย	กรุงเทพมหานคร (ทำลาย)
	ขยะทั่วไป/ขยะในห้องน้ำ	ขยะกำพร้าว	ขยะรีไซเคิล	ขยะเศษอาหาร	ขยะอันตราย
3/1/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/2/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/3/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/4/2026	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/5/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/6/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/7/2026	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/8/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/9/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/10/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/11/2026	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/12/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/13/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/14/2026	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/15/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/16/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/17/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/18/2026	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/19/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/20/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/21/2026	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/22/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/23/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/24/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/25/2026	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/26/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/27/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/28/2026	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/29/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/30/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/31/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โรงอาหาร	0.00	0.00	0.00	509.00	0.00
อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00
รวม	914.00	0.00	0.00	620.00	0.00

ข้อมูลบันทึกปริมาณขยะประจำเดือน

เมษายน 2569

ชื่ออาคาร/สาขา

อาคารสำนักงานพระราม 3

วัน/เดือน/ปี	กรุงเทพมหานคร (ฝั่งกลบ)	BWG/วัดจากแดง	West Buy	เครื่องย่อย	กรุงเทพมหานคร (ทำลาย)
	ขยะทั่วไป/ขยะในห้องน้ำ	ขยะกำพร้าว	ขยะรีไซเคิล	ขยะเศษอาหาร	ขยะอันตราย
4/1/2026	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/2/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/3/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/4/2026	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/5/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/6/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/7/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/8/2026	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/9/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/10/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/11/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/12/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/13/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/14/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/15/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/16/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/17/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/18/2026	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/19/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/20/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/21/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/22/2026	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/23/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/24/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/25/2026	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/26/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/27/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/28/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/29/2026	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/30/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โรงอาหาร	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00
อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00
รวม	819.00	0.00	0.00	528.00	0.00

ข้อมูลบันทึกปริมาณขยะประจำเดือน

พฤษภาคม 2569

ชื่ออาคาร/สาขา

อาคารสำนักงานพระราม 3

วัน/เดือน/ปี	กรุงเทพมหานคร (ฝั่งกลบ)	BWG/วัดจากแดง	West Buy	เครื่องย่อย	กรุงเทพมหานคร (ท่าลาย)
	ขยะทั่วไป/ขยะในห้องน้ำ	ขยะกำพร้าว	ขยะรีไซเคิล	ขยะเศษอาหาร	ขยะอันตราย
5/1/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5/2/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5/3/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5/4/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5/5/2026	0.00	0.00	271.70	31.00	0.00
5/6/2026	58.00	0.00	0.00	32.00	0.00
5/7/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5/8/2026	0.00	0.00	951.80	0.00	0.00
5/9/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5/10/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5/11/2026	0.00	0.00	2107.70	32.00	0.00
5/12/2026	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00
5/13/2026	107.00	0.00	0.00	34.00	0.00
5/14/2026	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00
5/15/2026	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00
5/16/2026	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5/17/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5/18/2026	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
5/19/2026	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00
5/20/2026	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5/21/2026	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00
5/22/2026	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00
5/23/2026	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5/24/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5/25/2026	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00
5/26/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5/27/2026	103.00	0.00	0.00	45.00	0.00
5/28/2026	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00
5/29/2026	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00
5/30/2026	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5/31/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โรงอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	759.00	0.00	3331.20	583.00	0.00

ข้อมูลบันทึกปริมาณขยะประจำเดือน

มิถุนายน 2569

ชื่ออาคาร/สาขา

อาคารสำนักงานพระราม 3

วัน/เดือน/ปี	กรุงเทพมหานคร (ฝั่งกลบ)	BWG/วัดจากแดง	West Buy	เครื่องย่อย	กรุงเทพมหานคร (ท่าลาย)
	ขยะทั่วไป/ขยะในห้องน้ำ	ขยะกำพร้าว	ขยะรีไซเคิล	ขยะเศษอาหาร	ขยะอันตราย
6/1/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6/2/2026	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00
6/3/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6/4/2026	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
6/5/2026	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00
6/6/2026	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6/7/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6/8/2026	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00
6/9/2026	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
6/10/2026	95.00	0.00	0.00	44.00	0.00
6/11/2026	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00
6/12/2026	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00
6/13/2026	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6/14/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6/15/2026	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00
6/16/2026	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
6/17/2026	137.00	0.00	0.00	29.00	0.00
6/18/2026	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
6/19/2026	0.00	0.00	1619.30	0.00	0.00
6/20/2026	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6/21/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6/22/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6/23/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6/24/2026	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6/25/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6/26/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6/27/2026	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6/28/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6/29/2026	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
6/30/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
โรงอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	800.00	0.00	1619.30	494.00	0.00

ภาคผนวก ข-5
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการพลังงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน

อาคารพระราม 3

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานของธนาคารฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานขึ้นมา โดยประกอบด้วยตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมประสานการทำงาน

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 1. คุณกฤษกร เหลืองวิไล | VP ผู้จัดการ ออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ฝ่ายอาคารฯ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. คุณชัยยุทธ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง | SVP สายเทคโนโลยี | คณะกรรมการ |
| 3. คุณก่อพงศ์ กาญจนะรังสิตา | VP ผู้จัดการ ปฏิบัติการและควบคุม สายเทคโนโลยี | คณะกรรมการ |
| 4. คุณณัฐพร มัชฌิมา | VP ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ | คณะกรรมการ |
| 5. คุณสุชาติ สายสิน | VP งบการเงิน สายการบัญชีและการเงิน | คณะกรรมการ |
| 6. คุณปณัฏฐ์ บัญเรืองเลิศศักดิ์ | VP บริหารการเรียนรู้ สายทรัพยากรบุคคล | คณะกรรมการ |
| 7. คุณพินโย เนียมจันทร์ | AVP ตรวจสอบปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| 8. คุณสมบูรณ์ มัทธอนสวัสดิ์ | AVP ฝ่ายอาคารสำนักงานและทรัพย์สิน | คณะกรรมการ |
| 9. คุณอัศรา กิตติปฏิมาคุณ | วิศวกรอาวุโส ชันพิเศษ ฝ่ายอาคารฯ | ผู้รับผิดชอบพลังงาน |
| 10. คุณสรศักดิ์ จันทระศักดิ์ | ผู้ชำนาญการ ชันพิเศษ ฝ่ายอาคารฯ | ผู้รับผิดชอบพลังงานและเลขานุการ |

โดยคณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุมที่กำหนดขึ้น
- ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละหน่วยงาน
- ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานของอาคารควบคุม ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยกำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้
 - รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานที่ผ่านมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - ตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงานในปัจจุบันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - ตรวจสอบผลการดำเนินงานและการจัดการพลังงานของหน่วยงานต่างๆ จากรายงานผลการดำเนินงานที่หน่วยงานแต่ละหน่วยได้จัดทำขึ้น
- รายงานผลการดำเนินงานให้กับเจ้าของอาคารหรือผู้บริหารระดับสูงรับทราบ
- ทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของอาคารควบคุมหรือผู้บริหารระดับสูงรับทราบ
- ดำเนินการด้านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....

(คุณพรเพ็ญ พิมพ์วิริยะกุล)

VP ผู้จัดการฝ่ายอาคารสำนักงานและทรัพย์สิน

ภาคผนวก ข-6
รายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

BANGKOK BANK PROJECT**TEST SEQUENCE FOR FIRE ALARM SYSTEM (F/A)**

PREPARE BY : HONEYWELL SYSTEMS (THAILAND) LTD.

POINT CHECK FOR : CC TOWER

22 MARCH 2026

Honeywell

TOWER : CC การทดสอบ Fire Alarm Sequence (เริ่มจาก Alarm 0 นาที ถึง 3 นาที)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

1. Smoke Detector Tester
2. Walky Talky Radio

ขั้นตอนการทดสอบ

การทำ Alarm ที่อุปกรณ์ Detector มีรายละเอียดดังนี้

1. Smoke Detector ทดสอบโดยการ ใช้ Magnetic ทดสอบ Smoke Detector
2. Manual Station ทดสอบโดยการ กด Switch ลงและ Reset Switch ขึ้น ในตำแหน่งเดิม

1. หลังการทำ Alarm ที่อุปกรณ์ Detector 0 นาที ให้ตรวจสอบการแสดงผลดังนี้

- 1.1 ที่ Graphic Monitor (PC Fire Alarm) แสดง Alarm Address ที่ทำการทดสอบ
 - 1.2 ระบบเครื่องอัดอากาศบันได (PF Stair No.1,3,4,7) ในอาคารทำงานทั้งหมด
 - 1.3 ระบบเครื่องปรับอากาศ (AHU,FCU,PCU) ของชั้นที่เกิด Alarm หยุดทำงานทั้งหมด
- * ยกเว้น FCU หรือ PCU บางชุดที่ถูก Shut Down โดยระบบ Vesda

ผลการตรวจสอบ

Alarm 0 Minute										
Location	Description	Display Monitor		Print Report		Start PF Stair No.1,3,4,7		Shut Down AHU at Fl.		Remark
		Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	
11 FL.	Smoke Detector Address 4149	✓				✓		✓		
8 FL.	Manual Station Address 3151	✓				✓		✓		

หมายเหตุ จากการทดสอบพบว่าแสดงการทำงานได้เป็นปกติ

Tested By : 

Date : 23/3/2569

Honeywell Systems Thailand Ltd.

Witness By : 

Date : 23 มีนาคม 2569

City Realty Ltd.

BANGKOK BANK PROJECT

Honeywell

TEST SEQUENCE FOR FIRE ALARM SYSTEM (F/A)

PREPARE BY : HONEYWELL SYSTEMS (THAILAND) LTD.

POINT CHECK FOR : CC TOWER 22 MARCH 2026

TOWER : CC การทดสอบ Fire Alarm Sequence (เริ่มจาก Alarm 3 นาที ถึง 5 นาที)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

1. Smoke Detector Tester
2. walky Talky Radio

ขั้นตอนการทดสอบ

การตั้งค่า Alarm ที่อุปกรณ์ Detector มีรายละเอียดดังนี้

1. Smoke Detector ทดสอบโดยใช้ Magnetic ทดสอบ Smoke Detector
2. Manual Station ทดสอบโดยการกด Switch ลงและ Reset Switch ขึ้นในตำแหน่งเดิม

2. หลังการทดสอบผ่านไป 3 นาที ให้ตรวจสอบการแสดงผลดังนี้

- 2.1 เสียง Slow Whoop หรือ เสียงประกาศ จะดังขึ้นในชั้นที่เกิด Alarm

ผลการตรวจสอบ

After Alarm 3 Minute				
Location	Description	Out Put Slow Whoop at Floor		Remark
		Pass	Fail	
11 FL.	Smoke Detector Address 4149	✓		
8 FL.	Manual Station Address 3151	✓		

หมายเหตุ จากการทดสอบพบว่าแสดงการทำงานได้เป็นปกติ

Tested By :

Witness By :

Date : 23/3/2569

Date : 23 มีาคม 2569

Honeywell Systems Thailand Ltd.

City Realty Ltd.

BANGKOK BANK PROJECT

TEST SEQUENCE FOR FIRE ALARM SYSTEM (F/A)

PREPARE BY : HONEYWELL SYSTEMS (THAILAND) LTD.

POINT CHECK FOR : CC TOWER 22 MARCH 2026

Honeywell

TOWER : CC การทดสอบ Fire Alarm Sequence (เริ่มจาก Alarm 5 นาที หรือ General Alarm)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

- Smoke Detector Tester
- Walky Talky Radio

การทำ Alarm ที่อุปกรณ์ Detector มีรายละเอียดดังนี้

- Smoke Detector ทดสอบโดยใช้ Magnetic ทดสอบ Smoke Detector
- Manual Station ทดสอบโดยการกด Switch ลงและ Reset Switch ขึ้นในตำแหน่งเดิม
- หลังการทดสอบผ่านไป 5 นาที ให้ตรวจสอบการแสดงผลดังนี้
 - เสียง Slow Whoop หรือเสียงประกาศ จะดังขึ้นในอาคาร CC ทั้งหมด
 - ระบบเครื่องปรับอากาศ (AHU,FCU,PCU) ของอาคาร CC หยุดทำงานทั้งหมด ยกเว้น FCU หรือ PCU บางชุดที่ถูก Shut Down โดยระบบ Vesda
 - สั่งให้ Lift S1 ลงมาที่ชั้น Ground อาคาร CC และ Lift P1,P2 ลงมาที่ชั้น 3 อาคาร CC
 - ประตูระบบ Access Control ในอาคาร CC ระบบเดิมชั้น 3,4,5,6 อาคาร CC สามารถปลด Lock ได้เป็นปกติ ยกเว้นประตูห้อง GEM ชั้น 4 อาคาร CC ไม่ต่อสายปลด Lock และประตูระบบ Access Control ระบบใหม่ในอาคาร CC สามารถปลด Lock ได้เป็นปกติ
 - * ยกเว้นประตู Main Trap และประตู Speed Gate ไม่ถูกสั่งปลด Lock
 - ประตูม้วนที่ติดตั้งในชั้น 3 ถูกสั่งให้ปิดลง

ผลการตรวจสอบ

After Alarm 5 Minute										
Location	Description	Out Put Slow Whoop all FL		Shut Down AHU all FL		Shut Down Lift No.S1,P1,P2		UnLock Access all FL		Remark
		Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	
11 FL.	Smoke Detector Address 4149	✓		✓		✓		✓		
8 FL.	Manual Station Address 3151	✓		✓		✓		✓		

หมายเหตุ จากการทดสอบพบว่าแสดงการทำงานได้เป็นปกติ

Tested By :

Date : 23/3/2569

Honeywell Systems Thailand Ltd.

Witness By :

Date : 23 มีนาคม 2569

City Realty Ltd.

BANGKOK BANK PROJECT**TEST SEQUENCE FOR FIRE ALARM SYSTEM (F/A)**

PREPARE BY : HONEYWELL SYSTEMS (THAILAND) LTD.

POINT CHECK FOR : CC TOWER

22 MARCH 2026

TOWER : CC การทดสอบ Fire Alarm Sequence For General Alarm

1. Key
2. Walky Talky Radio

ทำการทดสอบโดยใช้ Key Switch ให้ตรวจสอบการแสดงผลดังนี้

- * ระบบ F/A จะทำงานในชั้นตอนที่ 1,2,3,4,5,6,7 พร้อมกันทันทีที่ทดสอบ โดย Key Switch
- 1. ที่ Graphic Monitor (PC Fire Alarm) แสดง Alarm Address ที่ทำการทดสอบ
- 2. ระบบเครื่องอัดอากาศบันได (PF Stair No.1,3,4,7) ในอาคารทำงานทั้งหมด
- 3. เสียง Slow Whoop หรือเสียงประกาศจะดังขึ้นในอาคาร CC ทั้งหมด
- 4. ระบบเครื่องปรับอากาศ (AHU,FCU,PCU) ของอาคาร CC หยุดทำงานทั้งหมด
- * ยกเว้น FCU หรือ PCU บางชุดที่ถูก Shut Down โดยระบบ Vesda
- 5. สั่งให้ Lift S1 ลงมาที่ชั้น Ground อาคาร CC และ Lift P1,P2 ลงมาที่ชั้น 3 อาคาร CC
- 6. ประตुरะบบ Access Control ในอาคาร CC ระบบเดิมชั้น 3,4,5,6 อาคาร CC สามารถปลด Lock ได้เป็นปกติ ยกเว้นประตูห้อง GEM ชั้น 4 อาคาร CC ไม่ต่อสายปลด Lock และประตुरะบบ Access Control ระบบใหม่ในอาคาร CC สามารถปลด Lock ได้เป็นปกติ
- * ยกเว้น ประตู Main Trap และประตู Speed Gate ไม่ถูกสั่งปลด Lock
- 7. ประตูม้วนที่ติดตั้งในชั้น 3 ถูกสั่งให้ปิดลง

ผลการตรวจสอบ

General Alarm															
Location	Description	Display Monitor		Print Report		Start PF Stair No.1,3,4,7		Out Put Slow Whoop all FL.		Shut Down AHU all FL.		Shut Down Lift No.S1,P1,P2		UnLock Access all FL.	
		Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail
4 FL.	Key Switch Add 2125	✓				✓		✓		✓		✓		✓	
2 FL.	Manual Drill	✓				✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ จากการทดสอบพบว่าแสดงการทำงานได้เป็นปกติ

Tested By : 

Date : 23/3/2569

Honeywell Systems Thailand Ltd.

Witness By : 

Date : 23 มีนาคม 2569

City Realty Ltd.

TEST SEQUENCE FOR FIRE ALARM SYSTEM (F/A)

PREPARED BY : HONEYWELL SYSTEMS (THAILAND) LTD.

PROJECT : TC TOWER 22 MARCH 2026

TOWER : TC การทดสอบ Fire Alarm Sequence (เริ่มจาก Alarm 0 นาที ถึง 3 นาที)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

1. Smoke Detector Tester
2. Walky Talky Radio

ขั้นตอนการทดสอบ

การทำ Alarm ที่อุปกรณ์ Detector มีรายละเอียดดังนี้

1. Smoke Detector ทดสอบโดยการใช้ Magnetic ทดสอบ Smoke Detector
2. Manual Station ทดสอบโดยการกด Switch ลงและ Reset Switch ขึ้นในตำแหน่งเดิม

1. หลังการทำ Alarm ที่อุปกรณ์ Detector 0 นาที ให้ตรวจสอบการแสดงผลดังนี้

- 1.1 ที่ Graphic Monitor (PC Fire Alarm) แสดง Alarm Address ที่ทำการทดสอบ
- 1.2 ระบบเครื่องอัดอากาศบันได (PF,SF Stair No.2,5) ในอาคารทำงานทั้งหมด
- 1.3 ระบบเครื่องปรับอากาศ (AHU,FCU) ของชั้นที่เกิด Alarm หยุดทำงานทั้งหมด

ผลการตรวจสอบ

Alarm 0 Minute										
Location	Description	Display Monitor		Print Report		Start PF,SF Stair No. 2,5		Shut Down AHU at Fl.		Remark
		Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	
10 FL.	Smoke Detector Address 6155	✓				✓		✓		
6 FL.	Manual Station Address 6113	✓				✓		✓		

หมายเหตุ จากการทดสอบพบว่าแสดงการทำงานได้เป็นปกติ

Tested By : 

Date : 23/3/2569

Witness By : 

Date : 23 มีนาคม 2569

Honeywell Systems Thailand Ltd.

City Realty Ltd.

BANGKOK BANK PROJECT**TEST SEQUENCE FOR FIRE ALARM SYSTEM (F/A)**

PREPARE BY : HONEYWELL SYSTEMS (THAILAND) LTD.

POINT CHECK FOR : TC TOWER 22 MARCH 2026

TOWER : TC การทดสอบ Fire Alarm Sequence (เริ่มจาก Alarm 3 นาที ถึง 5 นาที)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

1. Smoke Detector Tester
2. Walky Talky Radio

ขั้นตอนการทดสอบ

การทำ Alarm ที่อุปกรณ์ Detector มีรายละเอียดดังนี้

1. Smoke Detector ทดสอบโดยการใช้ Magnetic ทดสอบ Smoke Detector
2. Manual Station ทดสอบโดยการกด Switch ลงและ Reset Switch ขึ้นในตำแหน่งเดิม

2. หลังการทดสอบผ่านไป 3 นาที ให้ตรวจสอบการแสดงผลดังนี้

- 2.1 เสียง Slow Whoop หรือ เสียงประกาศ จะดังขึ้นในชั้นที่เกิด Alarm

ผลการตรวจสอบ

After Alarm 3 Minute				
Loca tion	Description	Out Put Slow Whoop at Floor		Remark
		Pass	Fail	
10 FL.	Smoke Detector Address 6155	✓		
6 FL.	Manual Station Address 6113	✓		

หมายเหตุ จากการทดสอบพบว่าแสดงการทำงานได้เป็นปกติ

Tested By :

Witness By :

Date : 23/3/2569

Date : 23 มีาคม 2569

Honeywell Systems Thailand Ltd.

City Realty Ltd.

BANGKOK BANK PROJECT**TEST SEQUENCE FOR FIRE ALARM SYSTEM (F/A)**

PREPARED BY : HONEYWELL SYSTEMS (THAILAND) LTD.

POINT CHECK FOR : TC TOWER 22 MARCH 2026

TOWER : TC การทดสอบ Fire Alarm Sequence (เริ่มจาก Alarm 5 นาที หรือ General Alarm)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

1. Smoke Detector Tester
2. Walky Talky Radio

การทำ Alarm ที่อุปกรณ์ Detector มีรายละเอียดดังนี้

1. Smoke Detector ทดสอบโดยใช้ Magnetic ทดสอบ Smoke Detector
2. Manual Station ทดสอบโดยการกด Switch ลงและ Reset Switch ขึ้นในตำแหน่งเดิม

3. หลังการทดสอบผ่านไป 5 นาที ให้ตรวจสอบการแสดงผลดังนี้

- 3.1 เสียง Slow Whoop หรือเสียงประกาศจะดังขึ้นในอาคาร TC ทั้งหมด
- 3.2 ระบบเครื่องปรับอากาศ (AHU,FCU) ของอาคาร TC หยุดทำงานทั้งหมด
- 3.3 สั่งให้ Lift C1,C2,S2 ลงมาที่ชั้น Ground อาคาร TC และ Lift P3,P4,P5,P6 ลงมาที่ชั้น 3 อาคาร TC
- 3.4 ประตูระบบ Access Control ที่ติดตั้งในอาคาร TC ปลด Lock ทั้งหมด

ผลการตรวจสอบ

After Alarm 5 Minute										
Location	Description	Out Put Slow Whoop all FL.		Shut Down AHU all FL.		Shut Down Lift CP1-2,S2,P3-6		UnLock Access all FL.		Remark
		Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	
10 FL.	Smoke Detector Address 6155	✓		✓		✓		✓		
10 FL.	Manual Station Address 6113	✓		✓		✓		✓		

หมายเหตุ จากการทดสอบพบว่าแสดงการทำงานได้เป็นปกติ

Tested By :

Date : 23/3/2569

Witness By :

Date : 23 มีาคม 2569

Honeywell Systems Thailand Ltd.

City Realty Ltd.

BANGKOK BANK PROJECT**TEST SEQUENCE FOR FIRE ALARM SYSTEM (F/A)**

PREPARE BY : HONEYWELL SYSTEMS (THAILAND) LTD.

POINT CHECK FOR : TC TOWER 22 MARCH 2026

TOWER : TC การทดสอบ Fire Alarm Sequence For General Alarm

1. Key
2. Wall Talky Radio

ทำการทดสอบโดยการใช้ Key Switch ให้ตรวจสอบการแสดงผลดังนี้

* ระบบ F/A จะทำงานในขั้นตอนที่ 1,2,3,4,5,6,7 พร้อมกันทันทีที่ทดสอบโดย Key Switch

1. ที่ Graphic Monitor (PC Fire Alarm) แสดง Alarm Address ที่ทำการทดสอบ
2. ระบบเครื่องอัดอากาศบน ใต้ (PF,SF Stair No.2,5) ในอาคารทำงานทั้งหมด
3. เสียง Slow Whoop หรือเสียงประกาศจะดังขึ้นในอาคาร TC ทั้งหมด
4. ระบบเครื่องปรับอากาศ (AHU,FCU) ของอาคาร TC หยุดทำงานทั้งหมด
5. สั่งให้ Lift C1,C2,S2 ลงมาที่ชั้น Ground อาคาร TC และ Lift P3,P4,P5,P6 ลงมาที่ชั้น 3 อาคาร TC
6. ประตูระบบ Access Control ที่ติดตั้งในอาคาร TC ปลด Lock ทั้งหมด

ผลการตรวจสอบ

General Alarm															
Location	Description	Display Monitor		Print Report		Start PF,SF Stair No. 2,5		Out Put Slow Whoop all FL.		Shut Down AHU all FL.		Shut Down Lift CP1-2,S2,P3-6		UnLock Access all FL.	
		Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail
9 FL.	Key Switch Add 6143	✓				✓		✓		✓		✓		✓	
2 FL.	Manual Drill	✓				✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ จากการทดสอบพบว่าแสดงการทำงานได้เป็นปกติ

Tested By :

Witness By :

Date : 23/3/2569

Date : 23 มีนาคม 2569

Honeywell Systems Thailand Ltd.

City Realty Ltd.

ภาคผนวก ข-7
เอกสารงานสุขสิ่งปฏิกูล
ล้างทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย
และเปลี่ยนปั้มระบบบำบัด

วันที่ 21 มกราคม 2568

เรื่อง งานสุบสิ่งปฏิกูล ทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย โรงอาหาร

โครงการ ธนาคารกรุงเทพพระราม 3

เรียน ฝ่ายอาคาร ธนาคารกรุงเทพ อาคารสำนักงานพระราม 3

เอกสารแนบ จดหมายส่งมอบงาน

ใบเสนอราคาเลขที่ 67009462 ลงวันที่ 22/10/2567

BOQ 9/8/2024

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 0242595 ลงวันที่ 29/11/2567

ตามที่ทาง บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด(มหาชน) ได้รับความไว้วางใจจากธนาคารกรุงเทพ พระราม 3 งานสุบสิ่งปฏิกูล ทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย โรงอาหาร ซึ่งบริษัท ฯ ได้เข้าดำเนินงานดังกล่าว เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2568

ทาง บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด(มหาชน) ได้ทำการสุบสิ่งปฏิกูลและน้ำค้างระบบ พร้อมทั้งล้างทำความสะอาดภายในระบบ ฯ ทั้งนี้บริษัท ฯ ได้นำรถสุบโดยสุบประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร 5 รอบ ซึ่งได้ทำการจ้างรถเอกชนของนายสำราญ พงษ์เพชร และได้นำส่งทางเขตฯ ของทางกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ลงชื่อ

(นายกรวิษฐ์ กมลรัตน์)

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รูปการปฏิบัติงาน

Project : งานสุขาภิบาลระบบบำบัดน้ำเสีย โรงอาหาร

Location : ธนาคารกรุงเทพ หอระวาน 3

Contractor : บริษัท เจริญชัย วิศวกร จำกัด (มหาชน)

ITEM	DESCRIPTION
1	งานสุขาภิบาล บ่อตกไขมัน หลังอาคาร 3 จุด
	- จุดที่ 1
	- คูบ-ล้าง แก้วที่บ่อ
	
	- จุดที่ 2
	- คูบ-ล้าง แก้วที่บ่อ
	
	- จุดที่ 3
	- คูบ-ล้าง ประมาณ 50 ไร่ ของบ่อ
	

รูปการปฏิบัติงาน

Project : งานสุขาภิบาลระบบบำบัดน้ำเสีย โรงอาหาร
Location : ธนาคารกรุงเก่า พระราม 3
Contractor : บริษัท หนึ่งร้อยวิศวกร จำกัด (มหาชน)

ITEM	DESCRIPTION
2	งานสุขาภิบาลระบบบำบัดน้ำเสียเปิดบ่อ - ดูบ่อเก็บน้ำทิ้ง
3	งานสุขาภิบาล บ่อ SBR - ดูบ่อเก็บน้ำทิ้ง



วันที่ 7 มิถุนายน 2566

เรื่อง งานสูบล้างปฏิภาณและล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาลเสียและเปลี่ยนปั๊มระบบบำบัด

โครงการ ธนาคารกรุงเทพพระราม 3

เรียน ฝ่ายอาคาร ธนาคารกรุงเทพ อาคารสำนักงานพระราม 3

ตามที่ทาง บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด(มหาชน) ได้รับความไว้วางใจจากธนาคารกรุงเทพ พระราม 3 งานสูบล้างปฏิภาณ และล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาลเสียและเปลี่ยนปั๊มระบบบำบัด ของอาคาร สำนักงานพระราม 3 ซึ่งบริษัท ฯ ได้เข้าดำเนินงานดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ทาง บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด(มหาชน)

ซึ่งทางบริษัท ฯ ได้ดำเนินการสูบล้างปฏิภาณและน้ำเสียที่ค้างในระบบเพื่อล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในระบบ ทั้งนี้บริษัท ฯ ได้นำรถสูบล้างโดยสูบล้างประมาณรอบละ 5 ลูกบาศก์เมตร สูบล้างประมาณ 10 รอบ รวมปริมาณในการสูบล้าง 50 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งการสูบล้างและการกำจัดทางบริษัท ฯ ได้จ้างรถ ของเอกชนโดย นายสมหวัง สุขวิทย์ เป็นผู้ดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ 

(นายกรวิชัย กมลรัตน์)

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

