

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การดำเนินการ

บริษัท แปซิฟิค แลบบอราตอรี จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง โครงการ เคฟ แอลลี แจ้งวัฒนะ (Kave Ally Chengwettana) ของบริษัท 39 เอสเตท จำกัด ด้านต่าง ๆ ได้แก่

- 1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางกายภาพ ประกอบด้วย สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน ทรัพยากรน้ำ การพังทลายของดินและการทรุดตัวของ อาคารข้างเคียง การจัดการดินขุดดินถมในพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่ทิ้งดิน
- 2) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพบนบก ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ
- 3) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ประกอบด้วย น้ำใช้ การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม การจัดการมูลฝอยและ เศษวัสดุ พลังงานและระบบไฟฟ้า การจราจร และการป้องกันอัคคีภัย
- 4) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย ผลกระทบทางสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนสัมพันธ์ ผลกระทบด้านสุขภาพ ผลกระทบ ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยต่อคนงาน ผลกระทบที่อาจเกิดกับชุมชนใกล้เคียงบ้านพักคนงาน การต้านทานการเกิดแผ่นดินไหว และการป้องกันอาคารถล่ม และการควบคุมงานก่อสร้าง
- 5) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการรับเรื่องร้องเรียนและการชดเชย เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง โครงการ เคฟ แอลลี แจ้งวัฒนะ (Kave Ally Chengwettana) ของบริษัท 39 เอสเตท จำกัด ในระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-2 และตารางที่ 2-3

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป			
โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เคพี แอลลี แจ้งวัฒนะ (KAVE Ally Chaengwattana) ตั้งอยู่ที่ ซอยแจ้งวัฒนะ 4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยบริษัท 39 เอสเตท จำกัดโครงการประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (อาคาร A และ B) แต่ละอาคารมีความสูง 22.95 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพื้นชั้นหลังคา) มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งสิ้น 447 ห้อง โดยจะก่อสร้างบนที่ดิน จำนวน 6 แปลง คือโฉนดที่ดินเลขที่ 1285 30391 30392 166963 191802 และ 207806 เลขที่ดิน 4689 4987 4690 4855 4701 และ 4861 ตามลำดับ มีขนาดพื้นที่ 3-2-48.6 ไร่ หรือ 5,794.40 ตารางเมตร ซึ่งเป็นการสิทธิ์ของบริษัท 39 เอสเตท จำกัด จัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท รักดีห้ามจั่ว จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)			
1.โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เคพี แอลลี แจ่งวัฒนะ (KAVE Ally Chaengwattana)	- โครงการยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยรายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง ฉบับที่ 1/2569 ธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 (รายงานฉบับแรก)	-	-
2.โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการ หรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตบางเขน ทุก 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด โดยหากหลักเสี่ยงหรือไม่นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตรา 51/1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา101/2	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาต สำนักงานเขต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด โดยรายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง ฉบับที่ 1/2569 ธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 (รายงานฉบับแรก)	-	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)			
3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้ 3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้ง และจัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ สผ. เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง	- โครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ (ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง) - โครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ (ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง)	- -	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-1

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)			
และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ			
4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ได้มีการเปิดดำเนินโครงการ	-	- รูปที่ 2-1

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)			
5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสุขสมบัติ หรือชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเจ้าของโครงการหรือนิติบุคคล ผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไข ปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการ ในการแก้ไขต่อไป	- (ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนิน กิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง) ปัจจุบันโครงการ ยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากการก่อสร้างของโครงการแต่อย่างใด ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อ ประชาสัมพันธ์และสอบถามถึงผลกระทบตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-1 - ภาพผนวกที่ 2-1
6. จัดให้มีบริษัทควบคุมงานรื้อถอน/ก่อสร้าง โดยเจ้าของ โครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมารื้อถอน/ก่อสร้าง ทั้งรายหลัก และรายย่อยทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ และระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างรื้อถอน/ ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด กรณีผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในสัญญา จ้าง จะต้องถูกกล่าวตักเตือน ปรับ และบอกเลิกสัญญา จ้าง ตามความหนักเบาของการปฏิบัติตาม และหากมีการ เรียกร้องต้องรีบแก้ไข หากไม่ดำเนินการแก้ไขโครงการขอ สงวนสิทธิ์ตัดจ่ายค่าจ้างเงินงวดจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ โดยเงื่อนไขดังกล่าวจะระบุอยู่ใน TOR ในสัญญาว่าจ้าง นอกจากนี้ยังผิดเงื่อนไข แบบท้ายใบอนุญาตก่อสร้าง	- โครงการมีการแจ้งผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายหลักและรายย่อย ให้ทราบถึงรายละเอียดโครงการและมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญา ว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการและ มาตรการฯ อย่างเคร่งครัด อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่วิศวกร และบริษัทผู้ ควบคุมงานก่อสร้างกำกับดูแลกิจกรรมการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด	-	- รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-3 - ภาพผนวกที่ 2-2

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
2. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มาตรการโครงการ			
การประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจโครงการและมาตรการต่างๆ ได้แก่ ประชาชนและสถานประกอบการระยะประชิดติดโครงการ และระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ รวมทั้งประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตบางเขน สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน และสถานพยาบาลใกล้เคียงเพื่อให้รับรู้และเข้าใจมาตรการต่างๆ ของโครงการ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน	- โครงการมีการแจ้งผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายหลักและรายย่อยให้ทราบถึงรายละเอียดโครงการและมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการและมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่วิศวกร และบริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้างกำกับดูแลกิจกรรมการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	-	- รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-3 - ภาพผนวกที่ 2-2
1. จัดให้มีป้ายการประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการ (ซอยแจ้งวัฒนะ 4) โดยติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 3.6 x 4.8 เมตร ในการก่อสร้างโครงการเพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้างโครงการ เคพี แอลลี แจ้งวัฒนะ (KAVE Ally Chaengwattana) ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (อาคาร A และ B) แต่ละอาคารมีความสูง 22.95 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพื้นชั้นหลังคา) มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งสิ้น 447 ห้อง โดยประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ทราบก่อนที่มีการก่อสร้าง และดำเนินการเป็นระยะเวลา 15 วัน ในแต่ละช่วงพร้อมทั้งระบุอย่างน้อย ดังนี้ (1) เผยแพร่โครงการ (2) เจ้าของโครง (3) ลักษณะโครงการและขนาดพื้นที่โครงการโดยสรุป (4) ระยะเวลาการรื้อถอน/ก่อสร้าง (จำนวนวัน ระบุวันเริ่มและวันสิ้นสุด)	- โครงการจัดให้มีป้ายการประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยมีรายละเอียด ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ลักษณะโครงการ และขนาดพื้นที่โครงการ สถาปนิกโครงการ วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง กรมธรรม์ประกันภัย เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง ตารางมาตรการฯ เลขที่หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่องทางการติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน และผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้	-	- รูปที่ 2-2

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
2. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มาตรการโครงการ (ต่อ)			
(5) แผนงานการรื้อถอน/ก่อสร้าง รายละเอียดวันและ เวลาการทำงาน (6) เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง (7) สถาปนิกโครงการ (8) วิศวกรควบคุมการรื้อถอน/ก่อสร้าง/ พร้อม (9) เบอร์โทรศัพท์ (10) ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมเบอร์ติดต่อที่สามารถ ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง (11) เลขที่หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผล ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ที่ ทส.....ลงวันที่.....) (12) ตารางสรุปมาตรการและตารางมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ (13) สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย (14) ขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบกรณีเกิดความ เสียหาย (15) ผังรับเรื่องร้องเรียน (16) ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับเรื่องร้องเรียน (17) ช่องทางติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน (ระบุอย่างน้อย 3 ช่องทาง) (18) ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานอนุญาต ก่อสร้างและฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตบางเขน (19) ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น	- โครงการจัดให้มีป้ายการประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยมีรายละเอียด ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ลักษณะโครงการ และขนาดพื้นที่โครงการ สถาปนิกโครงการ วิศวกรควบคุมงาน ก่อสร้าง กรมธรรม์ประกันภัย เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง ตาราง มาตรการฯ เลขที่หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ช่องทางการติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน และผู้รับผิดชอบ โครงการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้	-	- รูปที่ 2-2

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
2.1 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มาตรการโครงการ (ต่อ)			
2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรื้อถอน/ก่อสร้างโครงการ โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ สำหรับบ้าน/อาคารติดโครงการและบ้าน/อาคารในพื้นที่รัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 2.1 เอกสารตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้บ้าน/อาคารติดโครงการและบ้าน/อาคารในพื้นที่รัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ 2.2 เอกสารรายละเอียด/ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหายให้บ้าน/อาคารติดโครงการและบ้าน/อาคารในพื้นที่รัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ	- โครงการได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและรายละเอียดของโครงการให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจและรับรู้ในมาตรการฯ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับบ้าน/อาคารติดโครงการและบ้าน/อาคารพื้นที่รัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ รวมถึงจัดให้มีการติดป้ายประกาศด้านหน้าโครงการ	-	- รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-4 - ภาพผนวกที่ 2-1
3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้อาคาร โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ และดำเนินการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดเอกสาร ดังนี้ 3.1 เอกสารสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้บ้าน/อาคารติดโครงการและบ้าน/อาคารในพื้นที่รัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินการกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ได้มีการเปิดใช้อาคาร และเปิดดำเนินการโครงการแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2-1

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
2.1 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มาตรการโครงการ (ต่อ)			
3.2 เอกสารรายละเอียด/ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหายให้บ้าน/อาคารติดโครงการและบ้าน/อาคารรอบพื้นที่รัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ได้มีการเปิดใช้อาคาร และเปิดดำเนินโครงการแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2-1
4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรื้อถอน/ก่อสร้างโครงการโดยดำเนินการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์มีรายละเอียดเอกสารดังนี้ - เอกสารช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียงประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เจ้าของโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการให้ประชาชนที่สนใจทั่วไป ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	- โครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและรายละเอียดการก่อสร้างกับชุมชนใกล้เคียง พร้อมทั้งรายชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล อีกทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านหน้าโครงการ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอร้องเรียนหรือแจ้งผลกระทบ และจัดให้มีป้ายที่มีชื่อผู้ติดต่อสำหรับแจ้งความประสงค์เข้ากลุ่มไลน์ดังกล่าวไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ	-	- รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-4 - รูปที่ 2-6 - ภาพผนวกที่ 2-1
5. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้อาคาร โดยดำเนินการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดเอกสาร ดังนี้			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
2.1 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มาตรการโครงการ (ต่อ)			
- เอกสารช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (เช่น เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการให้ประชาชนที่สนใจทั่วไปในรัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	- ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ได้มีการเปิดใช้อาคาร และเปิดดำเนินโครงการแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2-1
2.2 การประชาสัมพันธ์การขายและการจดทะเบียน			
1. ในกรณีที่โครงการมีการโฆษณาขายหรือเปิดให้จองห้องชุด โครงการต้องเก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณาหรือหนังสือ ชักชวนที่นำออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะทำในรูปแบบใด โดยจะต้องตรงกับที่จดทะเบียนอาคารชุดไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไว้อย่างน้อย 1 ชุด	- โครงการจัดเก็บสำเนาเอกสารโฆษณาการขาย และเอกสารการเปิดให้จองห้องชุด เพื่อเตรียมสำเนาดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดในช่วงเปิดใช้อาคาร (เดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนอาคารชุดและเปิดใช้อาคาร)	-	- รูปที่ 2-1 - ภาคผนวกที่ 2-3
2. การโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุดในส่วนที่เกี่ยวกับหลักฐาน และรายละเอียดที่กำหนดไว้ในมาตรา 6 ข้อความหรือภาพที่โฆษณา จะต้องตรงกับหลักฐานและรายละเอียดที่ยื่นพร้อมคำขอจดทะเบียน และต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 15 ให้ชัดเจน	- โครงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาคารชุดให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	-	- ภาคผนวกที่ 2-3

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
2.2 การประชาสัมพันธ์การขายและการจดทะเบียน (ต่อ)			
3. การทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดระหว่างผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กับผู้ซื้อหรือผู้ซื้อห้องชุดต้องทำตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดแบบสัญญาจะซื้อจะขาย ห้องชุด (แบบ อ.ช. 22) และสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบ อ.ช. 23) ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อขายห้องชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551	- โครงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาคารชุดให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	-	- ภาคผนวกที่ 2-3
4. ผู้บริหารอาคารชุด หรือนิติบุคคลอาคารชุดแจ้งให้ผู้ซื้อหรือเจ้าของอาคารห้องชุดทราบว่าการกระทำใดๆ ต่อทรัพย์สินบุคคลที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อทรัพย์สินกลางต้องได้รับมติจากที่ประชุมเจ้าของร่วมหรือต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอาคารชุดหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ	- โครงการจัดเก็บสำเนาเอกสารโฆษณาการขายและเอกสารการเปิดให้จองห้องชุด เพื่อเตรียมสำเนาดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดในช่วงเปิดใช้อาคาร (เดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนอาคารชุดและเปิดใช้อาคาร)	-	- รูปที่ 2-1 - ภาคผนวกที่ 2-3
5. โครงการต้องแจ้งให้ผู้สนใจซื้อห้องชุดพักอาศัยทราบตั้งแต่ต้นว่าในการใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้ามีการเก็บค่าบริการ โดยต้องแจ้งผู้ซื้อผ่านสื่อการขาย ได้แก่เอกสารแนบท้าย สัญญาจองซื้อ/สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด	- โครงการระบุรายละเอียดและข้อมูลการเก็บค่าบริการในการใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ผ่านสื่อการขาย และเอกสารแนบท้ายสัญญาจองซื้อ/สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด	-	- ภาคผนวกที่ 2-3

ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ			
1. โครงการจัดให้มีการติดตั้งไวนิลที่รีว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดินโครงการทุกด้าน โดยหันไปยังพื้นที่ภายนอกโครงการเพื่อลดผลกระทบทางสายตา และเพื่อกันขอบเขตพื้นที่รื้อถอนอย่างเป็นสัดส่วน	- โครงการมีการติดตั้งไวนิลที่รีว Metal Sheet โดยรอบแนวเขตที่ดินโครงการทุกด้าน เพื่อลดผลกระทบทางสายตาและเพื่อกันขอบเขตพื้นที่รื้อถอนอย่างเป็นสัดส่วน	-	- รูปที่ 2-7
2. ดูแลบริเวณพื้นที่รื้อถอนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	-	- รูปที่ 2-1
3. จัดให้มีท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความลาดเอียง 1 : 200 พร้อมบ่อพักระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) มีความกว้าง 0.60 เมตร ความยาว 0.60 เมตร ความลึก 0.82 เมตร บริเวณโดยรอบพื้นที่รื้อถอน โดยน้ำจะถูกรวบรวมเข้าบ่อดักขยะ/ตะกอนดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดความกว้าง 0.90 เมตร ความยาว 0.80 เมตร ความลึก 0.80 เมตร จำนวน 1 บ่อ เพื่อให้เศษตะกอนดินหรือเศษหิน กรวด ทราย ที่ไหลมากับน้ำฝนตกตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมซอยแจ้งวัฒนะ 4 จากนั้นจะไหลไปยังท่อระบายน้ำริมถนนแจ้งวัฒนะ และไหลไปทางด้านทิศตะวันตกระบายลงสู่คลองถนนต่อไป เพื่อไม่ให้ น้ำและดินไหลเข้าแปลงข้างเคียง	- โครงการได้จัดให้มีรางระบายน้ำและบ่อดักน้ำไว้ในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรองรับน้ำในช่วงฤดูฝน โดยน้ำจะถูกรวบรวมเข้าบ่อดักตะกอนดิน เพื่อให้เศษตะกอนดินหรือเศษหิน กรวด ทราย ที่ไหลมากับน้ำฝนตกตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมซอยแจ้งวัฒนะ 4 ต่อไป	-	- รูปที่ 2-8

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)			
4. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด (กขย) ไม่น้อยกว่า 3.6 x 4.8 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมา ระยะเวลาที่ใช้ในการรื้อถอน พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่โครงการ สำนักงานเขตบางเขน และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งแสดงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบและจัดตั้ง Line Official Account และ Line Group เพื่อสามารถประสานโครงการรวมทั้งช่องทางการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยติดบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการให้เห็นอย่างชัดเจน	- โครงการจัดทำป้ายการประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยมีรายละเอียด ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ลักษณะโครงการ และขนาดพื้นที่โครงการ สถาปนิกโครงการ วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง กรรมธรรม์ประกันภัย เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง ช่องทางการติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่โครงการ สำนักงานเขตบางเขน และผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมทั้งติด QR Code Line Official Account เพื่อสามารถประสานโครงการได้โดยตรง	-	- รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-3 - รูปที่ 2-4
5. บริษัท 39 เอสเตท จำกัด ต้องดูแลพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- บริษัท 39 เอสเตท จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการได้ทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-9
6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลสภาพรั้วให้มีความสมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลพื้นที่โครงการ และสภาพรั้วให้มีความสมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	-	- รูปที่ 2-9

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)			
7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ติดโครงการเป็นประจำตลอดช่วงเวลารื้อถอนและให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ผู้ควบคุมการรื้อถอน และตัวแทนโครงการติดต่อได้ 24 ชั่วโมง โดยติดต่อได้ที่ผู้จัดการโครงการ เบอร์โทรศัพท์ 02-334-0630 และตัวแทนโครงการ เบอร์โทรศัพท์ 02-521-9533 กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการต้องแจ้งชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อใหม่ให้ผู้อาศัยโดยรอบพื้นที่เพื่อให้สามารถติดต่อได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งแสดงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เช่น E-mail, Line Official Account หรือ QR Code เป็นต้น รวมทั้งจัดตั้ง Group Line ระหว่างตัวแทนโครงการที่ปรึกษาก่อนก่อสร้างและชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหวข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบและมีข้อห่วงกังวลโดยติดป้ายแสดงชื่อ Group Line บริเวณด้านหน้าพื้นที่รื้อถอน (ริมซอยแจ้งวัฒนะ 4) ให้เห็นอย่างชัดเจนเพื่อสามารถประสานโครงการได้โดยตรง รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามข้อร้องเรียนของชุมชนและให้ข้อมูลกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของโครงการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยตอบกลับภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้ง ทั้งนี้ หากคำถามหรือปัญหาสามารถตอบกลับหรือแก้ไขได้ทันที ให้ประสานตัวแทนโครงการ และแจ้งระยะเวลาในการแก้ปัญหา นั้นให้ชัดเจน รวมทั้งช่องทางการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะพื้นที่ติดโครงการเป็นประจำตลอดช่วงเวลารื้อถอน และตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง อีกทั้ง ให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านหน้าโครงการเพื่อเป็นช่องทางติดต่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือแจ้งผลกระทบ และจัดให้มี QR Code สำหรับแจ้งความประสงค์เข้ากลุ่มไลน์ดังกล่าวไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามข้อร้องเรียนของชุมชนและให้ข้อมูลกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของโครงการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยตอบกลับภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้ง	-	- รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-4 - รูปที่ 2-6 - ภาคผนวกที่ 2-1

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.2 คุณภาพอากาศ			
1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด (ก x ย) ไม่น้อยกว่า 3.6 x 4.8 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมา ระยะเวลาที่ใช้ในการรื้อถอน พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่โครงการ สำนักงานเขตบางเขน และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งแสดงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และจัดตั้ง Line Official Account เพื่อสามารถประสานโครงการ รวมทั้งช่องทางการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยติดบริเวณด้านหน้าพื้นที่รื้อถอนให้เห็นอย่างชัดเจน	- โครงการจัดทำป้ายการประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยมีรายละเอียด ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ลักษณะโครงการ และขนาดพื้นที่โครงการ สถาปนิกโครงการ วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง กรรมธรรม์ประกันภัย เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง ช่องทางการติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่โครงการ สำนักงานเขตบางเขน และผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมทั้งติด QR Code Line Official Account เพื่อสามารถประสานโครงการได้โดยตรง	-	- รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-3 - รูปที่ 2-4
2. จัดให้มีชุดหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอยติดตั้งที่รั้วชั่วคราวตามแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ (หันหัวฉีดเข้าหาพื้นที่โครงการ) เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากการรื้อถอนฟุ้งกระจายไปยังบ้าน/อาคารข้างเคียง โดยกำหนดจุดติดตั้งและเว้นระยะห่างของหัวพ่นให้เหมาะสม อย่าให้รัศมีการพ่นของละอองพ่นโดนกัน และกำหนดระยะเวลาเปิด-ปิดให้เหมาะสม ไม่นานหรือถี่เกินไป	- โครงการติดตั้งหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอยตลอดแนวรั้วชั่วคราวรอบพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากการรื้อถอนฟุ้งกระจายไปยังบ้าน/อาคารข้างเคียง โดยกำหนดจุดติดตั้งและเว้นระยะห่างของหัวพ่นให้เหมาะสมไม่ให้รัศมีการพ่นของละอองพ่นโดนกัน และกำหนดระยะเวลาเปิด-ปิดให้เหมาะสม ไม่นานหรือถี่เกินไป	-	- รูปที่ 2-10
3. ติดตั้งผ้าใบ Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) โดยรอบอาคารที่จะรื้อถอนให้สูงจากระดับที่จะรื้อถอน 2 เมตร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากอาคารรื้อถอนฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง และตรวจสอบ Mesh Sheet ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทุกวันตลอดระยะเวลารื้อถอน หากมีการชำรุดต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้เสมอ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณภาพอากาศช่วงงานรื้อถอนอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากอาคารรื้อถอนฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง	-	-

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
4. คัดพรวนน้ำบริเวณพื้นที่รื้อถอน และบริเวณพื้นที่กองเศษวัสดุที่รอการขนย้ายออกนอกพื้นที่โครงการ อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน ทั้งนี้ เพิ่มความถี่ในการคัดพรวนน้ำ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นละอองมาก ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป พร้อมทั้งกวาดตะกอน ฝุ่นละอองภายหลังการคัดพรวนน้ำทันที เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย อีกครั้ง	- โครงการมีเจ้าหน้าที่กวาดทำความสะอาด คัดพรวนน้ำพื้นที่ก่อสร้าง ความถี่ตามความเหมาะสม อีกทั้ง มีการติดตั้งละอองน้ำตลอดแนวรั้วรอบพื้นที่โครงการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง	-	- รูปที่ 2-10 - รูปที่ 2-11
5. บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการต้องปิดทึบตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และ ต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน หินทราย หรือฝุ่นละออง ตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการจะปิดตลอดเวลา จะเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่กวาดทำความสะอาดพื้นผิวถนนให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน หินทราย	-	- รูปที่ 2-12 - รูปที่ 2-13
6. จัดพนักงานเก็บกวาดเศษวัสดุ ดิน หินทราย ที่ตกลงบริเวณโดยรอบพื้นที่รื้อถอน และทำความสะอาดโดยกวาดพื้นให้สะอาดโดยเร็ว	- โครงการมีเจ้าหน้าที่กวาดทำความสะอาด คัดพรวนน้ำพื้นที่ก่อสร้าง เก็บกวาดเศษวัสดุ ดิน หินทราย ที่หล่นด้านหน้าและบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ	-	- รูปที่ 2-11 - รูปที่ 2-12
7. ตรวจสอบและป้องกันความเสียหายของเส้นทางการลำเลียงเศษวัสดุที่จะนำไปทิ้งต้องไม่สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับชุมชนหรือเส้นทาง เช่น การล้างล้อรถก่อนออกนอกเขตรื้อถอนการคลุมผ้าใบรถขนส่งเศษคอนกรีตหรือดินที่จะนำออกนอกพื้นที่ เป็นต้น	- โครงการใช้ผ้าใบคลุมท้ายกระบะรถบรรทุก จัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกและทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนำรถออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้มีดินติดล้อไปร่วงหล่นบนถนนสาธารณะ อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่กวาดทำความสะอาดพื้นผิวถนนให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน หินทราย ถนนด้านหน้าโครงการ	-	- รูปที่ 2-12 - รูปที่ 2-14 - รูปที่ 2-15

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
8. ในระยะรื้อถอน บริษัท 39 เอสเตท จำกัด ต้องดูแลพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- บริษัท 39 เอสเตท จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการได้ทำหน้าทีตรวจสอบและกำกับดูแลพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	-	- รูปที่ 2-1
9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ติดโครงการเป็นประจำตลอดช่วงระยะเวลาการรื้อถอนและให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ผู้ควบคุมการรื้อถอน และตัวแทนโครงการติดต่อได้ 24 ชั่วโมง โดยติดต่อได้ที่ผู้จัดการโครงการ เบอร์โทรศัพท์ 02-334-0630 และตัวแทนโครงการ เบอร์โทรศัพท์ 02-521-9533 กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบโครงการต้องแจ้งชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อใหม่ให้ผู้อาศัยโดยรอบพื้นที่ เพื่อให้สามารถติดต่อได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งแสดงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบ เช่น E-mail, Line Official Account หรือ QR Code เป็นต้น รวมทั้งจัดตั้ง Group Line ระหว่างตัวแทนโครงการที่ปรึกษาคู่มืองานก่อสร้างและชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหวข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบและมีข้อห่วงกังวล โดยติดป้ายแสดงชื่อ Group Line บริเวณด้านหน้าพื้นที่ รื้อถอน (ริมซอยแจ้งวัฒนะ 4) ให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อสามารถประสานโครงการได้โดยตรง รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามข้อร้องเรียนของชุมชนและให้ข้อมูลกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของโครงการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยตอบกลับภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้ง ทั้งนี้ หากคำถามหรือปัญหาสามารถตอบกลับหรือแก้ไขได้ทันที ให้ประสานตัวแทน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะพื้นที่ติดโครงการเป็นประจำตลอดช่วงระยะเวลาการรื้อถอน และตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง อีกทั้ง ให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านหน้าโครงการเพื่อเป็นช่องทางติดต่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือแจ้งผลกระทบ และจัดให้มี QR Code สำหรับแจ้งความประสงค์เข้ากลุ่มไลน์ดังกล่าวไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามข้อร้องเรียนของชุมชนและให้ข้อมูลกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของโครงการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยตอบกลับภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้ง	-	- รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-4 - รูปที่ 2-6 - ภาคผนวกที่ 2-1

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
โครงการและแจ้งระยะเวลาในการแก้ปัญหาให้ชัดเจน รวมทั้งช่องทางการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากมีปัญหาก่อขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 10. จัดให้มีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองโดยผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยตรวจวัดฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) และฝุ่นละอองรวม (TSP) ภายในพื้นที่รื้อถอน (บริเวณด้านทิศใต้) จำนวน 1 จุด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา รื้อถอน และตรวจวัดบริเวณพุทธวิซาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 1 จุด จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันทำการ 2 วัน และวันหยุด 1 วัน) และติด ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดบริเวณหน้าพื้นที่โครงการที่ติดกับ ซอยแจ้งวัฒนะ 4 ให้เห็นอย่างชัดเจน รวมถึงรายงานผลการ ตรวจวัดต่อสำนักงานเขตบางเขน จำนวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา รื้อถอน หากผลการตรวจวัดเกินเกณฑ์ต้องมีการทบทวนข้อมูล การดำเนินการหรือกิจกรรม วิเคราะห์หาสาเหตุและหาทางแก้ไข ปรับปรุงวิธีการดำเนินการรื้อถอน เพื่อไม่ให้มีค่ามาตรฐานซ้ำอีก 11. จัดให้มีการตรวจวัดมลพิษทางอากาศโดยผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยกำหนดให้มีดัชนี ที่ตรวจวัด ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ภายในพื้นที่รื้อถอน (บริเวณด้านทิศใต้) จำนวน 1 จุด	- โครงการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) บริเวณพื้นที่โครงการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และบริเวณพุทธวิซาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันทำการ 2 วัน และวันหยุด 1 วัน) และติดประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดบริเวณหน้าพื้นที่โครงการ ที่ติดกับซอยแจ้งวัฒนะ 4 ในระยะรื้อถอน พร้อมทั้งรายงานผลการ ตรวจวัดต่อสำนักงานเขตบางเขนทราบ - โครงการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) บริเวณพื้นที่โครงการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และบริเวณพุทธวิซาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันทำการ 2 วัน และวันหยุด 1 วัน) พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตบางเขนทราบ	-	- รูปที่ 2-16 - รูปที่ 2-17 - รูปที่ 2-18 - ภาคผนวกที่ 2-4 - ภาคผนวกที่ 3-1 - ภาคผนวกที่ 5
		-	- รูปที่ 2-16 - รูปที่ 2-17 - รูปที่ 2-18 - ภาคผนวกที่ 2-4 - ภาคผนวกที่ 3-1

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
และตรวจวัดบริเวณพุทธวิษาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร จำนวน 1 จุด จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันทำการ 2 วัน และวันหยุด 1 วัน) และติด ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดบริเวณหน้าพื้นที่โครงการที่ติด กับซอยแจ้งวัฒนะ 4 ให้เห็นอย่างชัดเจน รวมถึงรายงานผลการ ตรวจวัดต่อสำนักงานเขตบางเขน จำนวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา รื้อถอน หากผลการตรวจวัดเกินเกณฑ์ต้องมีการทบทวนข้อมูล การดำเนินการหรือกิจกรรมวิเคราะห์หาสาเหตุและหาทางแก้ไข ปรับปรุงวิธีดำเนินการรื้อถอน เพื่อไม่ให้มีค่าเกินจากมาตรฐาน ซ้ำอีก	- โครงการตรวจวัดมลพิษทางอากาศได้แก่ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน.(HC) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) บริเวณพื้นที่โครงการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และบริเวณพุทธวิษาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันทำการ 2 วัน และวันหยุด 1 วัน) พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตบางเขนทราบ	-	- รูปที่ 2-16 - รูปที่ 2-17 - รูปที่ 2-18 - ภาคผนวกที่ 2-4 - ภาคผนวกที่ 3-1
12. จัดให้มีการตรวจวัดความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) และฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) จำนวน 1 จุด (ด้านทิศใต้) แบบ Sensor เพื่อเฝ้าระวังที่แสดงผลแบบ Real time ภายในพื้นที่รื้อถอน (ด้านทิศใต้) โดยแสดงผลตรวจวัดบริเวณหน้าพื้นที่โครงการ ที่ติดกับซอยแจ้งวัฒนะ 4 ให้เห็นอย่างชัดเจน และติดตั้ง กล้องจับภาพหน้าจอแสดงผล โดยเปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบ หรือผู้สนใจสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์เพื่อเข้าระบบ แอปพลิเคชัน หรือวิธีการอื่นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก ซึ่งเครื่องตรวจวัดดังกล่าวจะต้องทำการสอบเทียบเครื่องมือ ทุก 6 เดือน หรือตามคู่มือของผู้ผลิต	- โครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) Sensor แบบ Real Time และติดตั้งกล้องจับภาพหน้า จอแสดงผล พร้อมทั้งแสดง QR Code เปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบหรือ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนขอรับข้อมูลผลตรวจวัดไว้บริเวณด้านหน้า พื้นที่โครงการ อีกทั้งติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุม มลพิษและสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ผ่านทาง Air 4 Thai และ Air BKK เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณใกล้เคียง พื้นที่โครงการ	-	- รูปที่ 2-18 - รูปที่ 2-19 - ภาคผนวกที่ 2-5 - ภาคผนวกที่ 2-6

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
13. ในกรณีที่ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการมีผลตรวจวัดความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) จากเครื่องตรวจวัดแบบ Sensor มีค่าดังนี้ 1) ช่วงเดือนที่ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) ไม่สูง หรือมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (ค่า AQI) ของศูนย์ ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับต่ำ หากมีค่าฝุ่นละออง (PM_{2.5}) จากเครื่องตรวจวัดในโครงการ (ค่า Real Time ของเครื่องตรวจวัด) เกินค่ามาตรฐานในวันใดต่อเนื่องนานเกิน 1 ชั่วโมง ให้ผู้ควบคุมรื้อถอนตรวจสอบสาเหตุว่าเกิดจากสาเหตุใด และหาวิธีการป้องกันหรือแก้ไข และหากมีค่าตรวจวัด Real Time เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศต่อเนื่องเกิน 1 วัน ให้ผู้ควบคุมการรื้อถอนหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง (PM_{2.5}) (เช่นการใช้เครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น) ส่วนกิจกรรมอื่นสามารถดำเนินการต่อไปได้แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5})	- โครงการติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ Sensor แบบ Real Time เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพอากาศในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ กำกับดูแลกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานรื้อถอนให้เป็นไปตามมาตรการฯ และกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กรณีที่คุณภาพอากาศในพื้นที่โครงการเกินค่ามาตรฐาน โครงการจะดำเนินการปรับแผนงานและกิจกรรมการก่อสร้างทันทีเพื่อหาสาเหตุและวิธีป้องกันแก้ไขต่อไป	-	- รูปที่ 2-18 - รูปที่ 2-19 - ภาคผนวกที่ 2-6
2) ช่วงเดือนที่ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) สูง (เดือนธันวาคม-เมษายน) หรือมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (ค่าAQI) ของศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หากมีค่าฝุ่นละออง (PM_{2.5}) จากเครื่องตรวจวัดในโครงการ (ค่า Real Time ของเครื่องตรวจวัด) เกินค่ามาตรฐานในวันใดต่อเนื่องนานเกิน 1 ชั่วโมง	- โครงการติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ Sensor แบบ Real Time เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพอากาศในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ กำกับดูแลกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานรื้อถอนให้เป็นไปตามมาตรการฯ และกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กรณีที่คุณภาพอากาศในพื้นที่โครงการเกินค่ามาตรฐาน โครงการจะดำเนินการปรับแผนงานและกิจกรรมการก่อสร้างทันทีเพื่อหาสาเหตุและวิธีป้องกันแก้ไขต่อไป	-	- รูปที่ 2-18 - รูปที่ 2-19 - ภาคผนวกที่ 2-6

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
ให้ผู้ควบคุมการรื้อถอนหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง (PM _{2.5}) (เช่น การใช้เครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น) โดยไม่ต้องรอประกาศจากหน่วยงานราชการ ส่วนกิจกรรมอื่นสามารถดำเนินการต่อไปได้แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5})			
14. โครงการกำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษ (Warning Level) เพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกันผลกระทบจากมลพิษทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) และฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) จากเครื่องตรวจวัด sensor มีค่าใกล้หรือเกินเกณฑ์ ดังนี้ 1) จัดให้มีระบบแจ้งเตือนผู้ที่อาจได้รับผลกระทบทันทีหากมีค่าฝุ่นละอองเกิน 90% ของค่ามาตรฐาน ให้ตรวจสอบว่าแหล่งกำเนิดมาจากแหล่งใดเพื่อหาแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีก รวมทั้งมีการแจ้งผ่าน Group Line โดยให้ผู้ควบคุมงานรื้อถอนจัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาผลกระทบเฉพาะกิจ (Contingency Action Plan) โดยมีผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการติดตาม เช่น ลดจำนวนเครื่องจักร ลดเวลาทำงานหรือปรับปรุงวิธีการทำงาน เป็นต้น 2) หากพบว่าค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานให้หยุดกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดทันที และต้องจัดทีมงานสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ร่วมกับผู้ได้รับผลกระทบทันทีภายใน 24 ชั่วโมง	- โครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ Sensor แบบ Real Time เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพอากาศในพื้นที่โครงการ อีกทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการกำกับดูแลกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานรื้อถอน และตลอดระยะเวลาการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการฯ และกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กรณีที่คุณภาพอากาศในพื้นที่โครงการมีค่าฝุ่นละอองเกิน 90% ของค่ามาตรฐานหรือสูงเกินมาตรฐาน เจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่าน Group Line ทันที พร้อมทั้งดำเนินการปรับแผนงาน/กิจกรรมการก่อสร้างและตรวจสอบพร้อมหาสาเหตุและวิธีป้องกันแก้ไขต่อไป	-	- รูปที่ 2-18 - รูปที่ 2-19 - ภาพผนวกที่ 2-6

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
15. จัดให้มีระบบบันทึกข้อมูลจากระบบ Sensor ที่ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) และฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) โดยบริษัทผู้ควบคุมงานรื้อถอน โดยการกำกับดูแลของบริษัท 39 เอสเตท จำกัด เป็นผู้จัดเก็บข้อมูล	- โครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ Sensor แบบ Real Time เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพอากาศในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการกำกับดูแลกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานรื้อถอนให้เป็นไปตามมาตรการฯ	-	- รูปที่ 2-18 - รูปที่ 2-19 - ภาคผนวกที่ 2-6
16. โครงการกำหนดให้ผู้ควบคุมการรื้อถอนต้องบันทึกกิจกรรมการทำงานและบันทึกการทำงานของเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านมลพิษอากาศ	- โครงการบันทึกกิจกรรมการทำงานและบันทึกการทำงานของเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านมลพิษอากาศ อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดผลกระทบด้านมลพิษอากาศ	-	- ภาคผนวกที่ 2-7 - ภาคผนวกที่ 2-8
17. จัดให้มีการตรวจวัดควันดำของยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้เครื่องยนต์ประเภทดีเซลภายใน 3 เดือนก่อนการใช้งานและทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการใช้งาน โดยการตรวจวัดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่มีการรับรองและให้บันทึกผลการตรวจวัดเก็บไว้ที่สำนักงานรื้อถอนของโครงการ ตลอดระยะเวลารื้อถอนในกรณีตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานให้นำไปปรับปรุงก่อนนำมาใช้งาน	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดผลกระทบจากเขม่าและควันตลอดระยะเวลาการใช้งาน	-	- ภาคผนวกที่ 2-8
18. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางเขน โดยหากหลีกเลี่ยงหรือไม่นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/1	- โครงการยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน เสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง ฉบับที่ 1/2569 ธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 (รายงานฉบับแรก)	-	-

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
วรรคหนึ่งต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งล้านบาทตามมาตรา 101/2 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561			
19. กรณีมีประกาศจากกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อมห้ามรถบรรทุกเข้าในพื้นที่เขตควบคุมฝุ่น กรุงเทพมหานครช่วงวิกฤตฝุ่น โครงการต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ และสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ผ่านทาง Air 4 Thai และ Air BKK กรณีที่สำนักสิ่งแวดล้อมห้ามรถบรรทุกเข้าในพื้นที่เขตควบคุมฝุ่น กรุงเทพมหานครในช่วงวิกฤตฝุ่น โครงการจะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด	-	- ภาคผนวกที่ 2-5
20. รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปที่ใช้ในการขนส่ง ขนถ่าย ขนย้ายภายในสถานที่รื้อถอนต้องเป็นรถที่ลงทะเบียนบัญชีสีเขียว (Green List) ของกรุงเทพมหานครเท่านั้น	- รถบรรทุกของโครงการได้ดำเนินการลงทะเบียนบัญชีสีเขียว (Green List) ของกรุงเทพมหานคร	-	- ภาคผนวกที่ 2-8
21. โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับบ้าน/อาคารข้างเคียง รวมทั้งโรงแรม ธานี ดอนเมือง พรีเมียร์ ก่อนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมภายในพื้นที่โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจ ด้านฝุ่นละอองที่อาจจะมีผลกระทบต่อโรงแรม และให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ผู้ควบคุมการก่อสร้างและตัวแทนโครงการที่ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง โดยติดต่อได้ที่ผู้จัดการโครงการ เบอร์โทรศัพท์ 02-334-0603 และตัวแทนโครงการ เบอร์โทรศัพท์ 02-521-9533 กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องแจ้งชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ให้ผู้อาศัยโดยรอบ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำ รวมทั้งโรงแรม ธานี ดอนเมือง พรีเมียร์ (B2) และให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้านหน้าโครงการเพื่อเป็นช่องทางติดต่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอร้องเรียน หรือแจ้งผลกระทบ ทั้งนี้กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ โครงการจะดำเนินการแจ้งชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ให้ผู้อาศัยโดยรอบทันที	-	- รูปที่ 2-4 - รูปที่ 2-6 - ภาคผนวกที่ 2-1

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.3 เสียง			
1. จัด Metal Sheet (แผ่นเหล็กรีดเป็นลอน) ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มิลลิเมตร (หรือวัสดุอื่นเทียบเท่าที่ลดระดับเสียงลงไม่น้อยกว่า 25 dB(A) และมีเอกสารรับรอง) ความสูง 6 เมตร รอบแนวเขตพื้นที่โครงการ และติดตั้งแผ่นกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยเลือกใช้ Metal Sheet (แผ่นเหล็กรีดเป็นลอน) ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มิลลิเมตร (หรือวัสดุอื่นที่ลดระดับเสียงลงได้ไม่น้อยกว่า 25 dB(A) และมีเอกสารรับรอง) ความสูง 6 เมตร เพิ่มอีก 1 แนว ด้านทิศใต้ห่างจากจุดกำเนิดเสียง 6 เมตร	- โครงการติดตั้งรั้วชั่วคราวสูง 6 เมตร (Metal Sheet) รอบพื้นที่โครงการ พร้อมประตูเข้า-ออกปิดทึบตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ซึ่งรั้วจะทำหน้าที่เป็นกำแพงกันเสียงช่วยลดความเข้มเสียงที่ออกเสียงที่ออกสู่ภายนอกโครงการ	-	- รูปที่ 2-7 - รูปที่ 2-13
2. กำหนดช่วงเวลาการรื้อถอนวันจันทร์-วันเสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. และให้คนงานออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะไม่มีการรื้อถอนใดๆ	- โครงการได้กำหนดชั่วโมงการทำงานวันจันทร์-เสาร์ ให้ทำได้เฉพาะช่วงเวลา 08:00 – 17:00 น. สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ	-	- รูปที่ 2-20
3. เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือ โดยกำหนดเครื่องจักรให้เป็นสัดส่วนและไม่ใช้เครื่องจักรในการก่อสร้างพร้อมกันโดยไม่จำเป็น	- โครงการกำชับและกำกับดูแลให้ผู้รับเหมาไม่ให้ติดเครื่องยานพาหนะและเครื่องจักรทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ปฏิบัติงาน	-	- รูปที่ 2-2
4. อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวจะต้องให้ดับเครื่องหรือเบาดเครื่องลงระหว่างพัก	- โครงการกำชับและกำกับดูแลให้ผู้รับเหมา หากมีการใช้งานเครื่องจักรเป็นครั้งคราวให้เบาดเครื่องจักรระหว่างพัก	-	- รูปที่ 2-2
5. กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งกรณีใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และกรณีใช้รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วนและเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งกรณีที่มีการใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และกรณีใช้รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น.	-	- รูปที่ 2-21

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.3 เสียง (ต่อ)			
6. ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร	- โครงการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นเพื่อลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร	-	- ภาคผนวกที่ 2-8
7. จัดให้มีบริษัทควบคุมงานรื้อถอนควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด และคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์และกำหนดเงื่อนไขต้องปฏิบัติตามมาตรการ ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทปรับโดยเงื่อนไขดังกล่าวจะระบุอยู่ใน TOR ในสัญญาว่าจ้าง	- โครงการได้คัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์พร้อมทั้งได้กำหนดและระบุเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ ใน TOR สัญญาว่าจ้าง	-	- รูปที่ 2-2 - ภาคผนวกที่ 2-2
8. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณด้านหน้าโครงการด้านทิศตะวันออกติดกับซอยแจ่งวันนะ 4 ที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน ทุกครั้งที่มีการรายงานผลการตรวจวัด	- โครงการติดตั้งป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ	-	- รูปที่ 2-17
9. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถยนต์และเครื่องจักรที่ใช้ในการรื้อถอนและรถขนส่งวัสดุ และเครื่องจักรกลที่ใช้ในการรื้อถอนให้อยู่ในสภาพที่ดีเป็นประจำทุกวันตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องยนต์เครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	- ภาคผนวกที่ 2-8
10. จัดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงโดยผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) และเสียงรบกวนภายในพื้นที่โครงการ บริเวณด้านทิศตะวันตกก่อนแนวรั้วโครงการ จำนวน 1 จุด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยให้รายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตบางเขนทุกสัปดาห์	- โครงการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) และเสียงรบกวนภายในพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และบริเวณพุทธวิชาวลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 1 ครั้ง ครึ่งละ 3 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันทำการ 2 วัน และวันหยุด 1 วัน) ในระยะรื้อถอน พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตบางเขนทราบ	-	- รูปที่ 2-16 - ภาคผนวกที่ 2-4 - ภาคผนวกที่ 3-2

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.3 เสียง (ต่อ)			
และตรวจวัดบริเวณพหุวิชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 1 จุด เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุม วันทำการ 2 วัน และวันหยุด 1 วัน) โดยรายงานผลการตรวจวัด ต่อสำนักงานเขตบางเขนทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน โดยหากผลการตรวจวัดเกินเกณฑ์ต้องมีการทบทวนข้อมูลการ ดำเนินการหรือกิจกรรม วิเคราะห์หาสาเหตุและหาทางแก้ไข ปรับปรุงวิธีดำเนินการรื้อถอน เพื่อไม่ให้มีค่าเกินจากมาตรฐานซ้ำอีก	และในกรณีที่ระดับเสียงในพื้นที่โครงการเกินค่ามาตรฐาน เจ้าหน้าที่ของ โครงการจะดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการปรับแผนงานและกิจกรรม การก่อสร้าง พร้อมทั้งหาสาเหตุและวิธีป้องกันแก้ไขต่อไปเพื่อไม่ให้มีค่า เกินจากมาตรฐานซ้ำอีก		
11. จัดให้มีการติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแบบเรียลไทม์ผ่านหน้าจอแสดงผลภายในพื้นที่ โครงการบริเวณด้านทิศตะวันตกก่อนแนวรั้วโครงการ จำนวน 1 จุด เพื่อเฝ้าระวังโดยแสดงพารามิเตอร์ระดับเสียง ณ ขณะนั้น ติดตั้งไว้ด้านหน้าโครงการริมซอยแจ้งวัฒนะ 4 และติดตั้งกล้อง จับภาพหน้าจอแสดงผล โดยเปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์เพื่อเข้าระบบแอปพลิเคชัน หรือ วิธีการอื่นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก ซึ่งเครื่องตรวจวัด ดังกล่าวจะต้องทำการสอบเทียบเครื่องมือทุก 6 เดือน หรือตาม คู่มือของผู้ผลิต	- โครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time และติดตั้งกล้องจับภาพหน้าจอแสดงผล พร้อมทั้งแสดง QR Code เปิด ให้ผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้สนใจสามารถลงทะเบียนขอรับข้อมูล ผลตรวจวัดไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ อีกทั้งติดตามสถานการณ์ คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษและสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ผ่านทาง Air 4 Thai และ Air BKK เพื่อติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	-	- รูปที่ 2-18 - รูปที่ 2-19 - ภาคผนวกที่ 2-5 - ภาคผนวกที่ 2-6

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.3 เสียง (ต่อ)			
12. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางเขน	- โครงการยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยรายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง ฉบับที่ 1/2569 ธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 (รายงานฉบับแรก)	-	-
13. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางเขน โดยหากหลีกเลี่ยงหรือไม่นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่งต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาต สำนักงานเขต และสำนักงานนโยบายและแผนฯ ทุก 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด โดยรายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง ฉบับที่ 1/2569 ธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 (รายงานฉบับแรก)	-	-
14. โครงการกำหนดให้ผู้ควบคุมการรื้อถอนต้องบันทึกกิจกรรมการทำงานและบันทึกการทำงานของเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง เพื่อใช้ในการตรวจสอบร่วมกับผลการตรวจวัดระดับเสียง	- โครงการบันทึกกิจกรรมการทำงานและบันทึกการทำงานของเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	-	- ภาคผนวกที่ 2-7 - ภาคผนวกที่ 2-8

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.3 เสียง (ต่อ)			
15. จัดให้มีระบบบันทึกข้อมูลจากระบบ Sensor โดยบริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยการกำกับดูแลของบริษัท 39 เอสเตท จำกัด เป็นผู้จัดเก็บข้อมูล	- โครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม Sensor แบบ Real Time เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและติดตามระดับเสียงในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการกำกับดูแลกิจกรรมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการฯ และกฎหมายกำหนด	-	- รูปที่ 2-18 - รูปที่ 2-19 - ภาคผนวกที่ 2-6
16. โครงการกำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษ (Warning Level) เพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกันผลกระทบจากเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ค่าระดับเสียง ณ ขณะนั้น จากเครื่องตรวจวัดแบบ Sensor มีค่าใกล้เคียงเกินเกณฑ์ ดังนี้			
1) จัดให้มีระบบแจ้งเตือนหากมีค่าระดับเสียง ณ ขณะนั้นมากกว่า 90 dB(A) ให้วิศวกรผู้ควบคุมงานรื้อถอน/ก่อสร้างแจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเฝ้าระวังการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังและปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อลดระดับเสียง ภายใน 10 นาที	- โครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดค่าระดับเสียง Sensor แบบ Real Time เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบระดับเสียงในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการกำกับดูแลกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานรื้อถอนและตลอดระยะเวลาการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการฯ และกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กรณีที่ค่าระดับเสียงในพื้นที่โครงการมีค่ามากกว่า 90 dB(A) เจ้าหน้าที่โครงการจะแจ้งผ่าน Group Line ทันที พร้อมทั้งจะดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการปรับแผนงานและกิจกรรมการก่อสร้างเพื่อหาสาเหตุและวิธีป้องกันแก้ไขต่อไป	-	- รูปที่ 2-18 - รูปที่ 2-19 - ภาคผนวกที่ 2-5 - ภาคผนวกที่ 2-6
2) หากพบว่าค่าระดับเสียงดังถึง 93 dB(A) ผู้ควบคุมงานรื้อถอน/ก่อสร้างต้องสั่งหยุดกิจกรรมและเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดังทันที ภายใน 5 นาที			

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.3 เสียง (ต่อ)			
17. โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับบ้าน/อาคารข้างเคียง รวมทั้งโรงแรม ธานี ดอนเมือง พรีเมียร์ ก่อนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมภายในพื้นที่โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจด้านเสียงที่อาจจะมีผลกระทบต่อโรงแรม และให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และตัวแทนโครงการที่ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง โดยติดต่อได้ที่ผู้จัดการโครงการ เบอร์โทรศัพท์ 02-334-0603 และตัวแทนโครงการ เบอร์โทรศัพท์ 02-521-9533 กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องแจ้งชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อใหม่ให้ผู้อาศัยโดยรอบ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำ รวมทั้งโรงแรม ธานี ดอนเมือง พรีเมียร์ (B2) และให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านหน้าโครงการเพื่อเป็นช่องทางติดต่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือแจ้งผลกระทบ ทั้งนี้กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ โครงการจะดำเนินการแจ้งชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ให้ผู้อาศัยโดยรอบทันที	-	- รูปที่ 2-4 - รูปที่ 2-6 - ภาคผนวกที่ 2-1
1.4 ความสั่นสะเทือน			
1. กำหนดให้ใช้อุปกรณ์ Jack Hammer จำนวน 1 เครื่อง และรถบรรทุกเศษวัสดุ 1 คัน ในการรื้อถอนและปรับสภาพพื้นที่โครงการ	- โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอนและปรับสภาพพื้นที่โครงการอย่างเคร่งครัด	-	- รูปที่ 2-2
2. กำหนดช่วงเวลาการรื้อถอนวันจันทร์-วันเสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. และช่วงเวลาหลังจากนั้นเป็นการเก็บงาน รวมถึงการทำความสะอาดจนถึงเวลา 18.00 น. และให้คนงานออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีกรรื้อถอนใดๆ	- โครงการได้กำหนดชั่วโมงการทำงานวันจันทร์-เสาร์ ให้ทำได้เฉพาะช่วงเวลา 08:00 – 17:00 น. สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีกรรื้อถอนใดๆ	-	- รูปที่ 2-20

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)			
3. ก่อนการรื้อถอนโครงการต้องสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคารของบ้าน/อาคาร รวมสถานประกอบการติดโครงการทุกหลัง และบ้าน/อาคาร รวมสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (ที่ได้รับการร้องขอ) เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและรับผิดชอบหากทำให้เกิดความเสียหาย โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน	- โครงการมีเจ้าหน้าที่สำรวจอาคาร บ้านพักอาศัยข้างเคียงที่ได้รับการอนุญาต และถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน	-	- ภาคผนวกที่ 2-9
4. จัดให้มีการประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด (ประกัน Contractor All Risk) ที่ครอบคลุมความเสียหายต่อบ้านทรัพย์สินและหรือการบาดเจ็บต่อบุคคลที่ 3 ให้กับพื้นที่ติดโครงการทุกหลัง และ/หรือต้องมีวงเงินครอบคลุมความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 จากการรื้อถอน ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง กำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยให้แสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่รื้อถอน และบริเวณด้านหน้าโครงการ	- โครงการได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองและชดเชยความเสียหายของประชาชนและอาคารข้างเคียงกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-5 - ภาคผนวกที่ 2-10

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.4 ความสัมพันธ์อื่น (ต่อ)			
5. ในระหว่างประสานบริษัทประกันโครงการจัดให้มีเงินสำรองประจำโครงการ จำนวน 5 ล้านบาทถ้วน สำหรับการซ่อมแซมหรือชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ โดยไม่ต้องรอการดำเนินการของบริษัทประกันภัย ทั้งนี้เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีมีความแตกต่างกัน จำนวนชดเชยเยียวยาจึงขึ้นอยู่กับผลการเจรจา หรือข้อตกลงระหว่างโครงการและผู้ได้รับผลกระทบแต่ละราย กรณีตกลงกันไม่ได้ให้เข้าสู่กระบวนการ ตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการดำเนินการไกล่เกลี่ย (ถ้ามี)	- โครงการจัดให้มีเงินสำรองสำหรับการซ่อมแซมหรือชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการกรณีตกลงกันไม่ได้จะเข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	-	-
6. จัดให้มีวิศวกรรื้อถอนอย่างใกล้ชิดและควบคุมการรื้อถอนให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และส่งผลกระทบต่อข้างเคียงน้อยที่สุด	- โครงการจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมและกำกับดูแลผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	-	- รูปที่ 2-2
7. จัดให้มีบริษัทควบคุมงานรื้อถอนควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด และคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์และกำหนดเงื่อนไขต้องปฏิบัติตามมาตรการ ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทปรับโดยเงื่อนไขดังกล่าวจะระบุอยู่ใน TOR ในสัญญาว่าจ้าง	- โครงการจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมและกำกับดูแลผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด โดยคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ พร้อมทั้งได้กำหนดและระบุเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ ใน TOR สัญญาว่าจ้าง	-	- รูปที่ 2-2 - ภาคผนวกที่ 2-2
8. นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมาติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการในที่สามารถมองเห็นได้ง่าย	- โครงการนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (QR Code) ของโครงการมาติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการในที่สามารถมองเห็นได้ง่าย	-	- รูปที่ 2-5

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)			
9. จัดให้มีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการ บริเวณด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารโรงแรม ธรียชิตอนเมือง พรีเมียร์ (เลขที่1/8) จำนวน 1 จุด โดยใช้เครื่องวัดความสั่นสะเทือน ตรวจวัดค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV) และความถี่ที่เกิดขึ้น จากการรื้อถอน จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน (ครอบคลุมวันทำการ 2 วัน และวันหยุด 1 วัน) ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน โดยวิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนและค่าที่ได้ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ซึ่งเครื่องตรวจวัดดังกล่าวจะต้องทำการสอบเทียบเครื่องมือทุก 6 เดือน	- โครงการตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการ บริเวณด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารโรงแรม ธรียชิตอนเมือง พรีเมียร์ (B2) จำนวน 1 จุด โดยใช้เครื่องวัดความสั่นสะเทือน ตรวจวัดค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV) และความถี่ที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนจำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน (ครอบคลุมวันทำการ 2 วัน และวันหยุด 1 วัน) ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	-	- รูปที่ 2-16 - รูปที่ 2-17 - ภาคผนวกที่ 2-4 - ภาคผนวกที่ 3-3 - ภาคผนวกที่ 5
10.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางเขน โดยหากหลีกเลี่ยงหรือไม่นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาต สำนักงานเขต และสำนักงานนโยบายและแผนฯ ทุก 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด โดยรายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง ฉบับที่ 1/2569 ธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 (รายงานฉบับแรก)	-	-

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)			
11. โครงการกำหนดให้ผู้ควบคุมการรื้อถอนต้องบันทึกกิจกรรมการทำงานและบันทึกการทำงานของเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสั่นสะเทือนเพื่อใช้ในการตรวจสอบร่วมกับผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน	- โครงการบันทึกกิจกรรมการทำงานและบันทึกการทำงานของเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสั่นสะเทือน อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	-	- ภาคผนวกที่ 2-7 - ภาคผนวกที่ 2-8
12. โครงการกำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษ (Warning Level) เพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกันผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ระดับความสั่นสะเทือน จากเครื่องตรวจวัดมีค่าใกล้หรือเกินเกณฑ์ ดังนี้			
1) จัดให้มีระบบแจ้งเตือนผู้ที่อาจได้รับผลกระทบทันที หากมีค่าความสั่นสะเทือนเกิน 90% ของค่ามาตรฐาน (สัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟฉุกเฉินแจ้งเตือน) ให้ตรวจสอบว่าแหล่งกำเนิดมาจากแหล่งใด เพื่อหาแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีก รวมทั้งมีการแจ้งผ่าน Group Line โดยให้ผู้ควบคุมงานรื้อถอนจัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาผลกระทบเฉพาะกิจ (Contingency Action Plan) โดยมีผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการติดตาม	- โครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน Sensor แบบ Real Time เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือนในพื้นที่โครงการ อีกทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการกำกับดูแลกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานรื้อถอน และตลอดระยะเวลาการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการฯ และกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กรณีที่ความสั่นสะเทือนในพื้นที่โครงการมีค่าเกิน 90% ของค่ามาตรฐาน หรือมีค่าเกินมาตรฐาน เจ้าหน้าที่โครงการจะแจ้งผ่าน Group Line ทันที พร้อมทั้ง ดำเนินการปรับแผนงาน/กิจกรรมการก่อสร้างและตรวจสอบพร้อมหาสาเหตุและวิธีป้องกันแก้ไขต่อไป	-	- รูปที่ 2-18 - รูปที่ 2-19 - ภาคผนวกที่ 2-6
2) หากพบว่าค่าความสั่นสะเทือนเกินมาตรฐานให้หยุดกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือนทันที และต้องจัดทีมงานสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ร่วมกับผู้ได้รับผลกระทบทันทีภายใน 24 ชั่วโมง			

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.4 ความสัมพันธ์อื่น (ต่อ)			
13. โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับบ้าน/อาคารข้างเคียง รวมทั้งโรงแรม ธานี ดอนเมือง พรีเมียร์ ก่อนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมภายในพื้นที่โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจด้านความสัมพันธ์ที่อาจจะมีผลกระทบต่อโรงแรม และให้ข้อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และตัวแทนโครงการที่ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง โดยติดต่อได้ที่ผู้จัดการโครงการ เบอร์โทรศัพท์ 02-334-0603 และตัวแทนโครงการเบอร์โทรศัพท์ 02-521-9533 กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการต้องแจ้งข้อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อใหม่ให้ผู้อาศัย โดยรอบ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำรวมทั้งโรงแรม ธานี ดอนเมือง พรีเมียร์ (B2) และให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านหน้าโครงการเพื่อเป็นช่องทางติดต่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอร้องเรียน หรือแจ้งผลกระทบ ทั้งนี้กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ โครงการจะดำเนินการแจ้งข้อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ให้ผู้อาศัยโดยรอบทันที	-	- รูปที่ 2-4 - รูปที่ 2-6 - ภาคผนวกที่ 2-1
1.5 ทรัพยากรน้ำ			
1. จัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมจัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมชาย-หญิงจำนวนรวม 2 ห้อง โดยห้องน้ำ ห้องส้วมชายรวมอยู่ในห้องเดียวกัน จำนวน 1 ห้อง และอ่างล้างมือ 1 อ่าง ห้องน้ำห้องส้วมหญิง รวมอยู่ในห้องเดียวกัน จำนวน 1 ห้อง และอ่างล้างมือ 1 อ่าง ไว้ที่บริเวณทิศเหนือของพื้นที่ โครงการ ซึ่งห้องน้ำห้องส้วมของสำนักงานผู้ควบคุมงานจำนวน 1 ห้อง จะอยู่ใกล้กับห้องน้ำห้องส้วมของคณงาน โดยกันพื้นที่แยกห้องน้ำห้องส้วมของสำนักงานผู้ควบคุมงานและห้องน้ำห้องส้วมของคณงานออกจากกัน และติดป้ายระบุให้ชัดเจน	- โครงการได้จัดให้มีห้องน้ำ/ห้องส้วมที่ถูกลักษณะโดยมีจำนวน/ปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมแก่คณงานในแต่ละช่วงกิจกรรมการก่อสร้าง โดยแยกห้องน้ำห้องส้วมของสำนักงานผู้ควบคุมงานและห้องน้ำห้องส้วมของคณงานออกจากกันอย่างชัดเจน	-	- รูปที่ 2-22

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.5 ทรัพยากรน้ำ			
2. จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ชุดเดียวกันระยะก่อสร้าง) ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณคนงานรื้อถอน โดยระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมซอยแจ่งวัฒนะ 4 และไหลไปยังท่อระบายน้ำริมถนนแจ่งวัฒนะ จากนั้นน้ำในท่อระบายน้ำริมถนนแจ่งวัฒนะ จะไหลไปทางทิศตะวันตกระบายลงสู่คลองถนนต่อไป	- โครงการมีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปสำหรับบำบัดน้ำเสียจากคนงาน ในแต่ละช่วงกิจกรรมการก่อสร้าง (ช่วงเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง)	ขนาดและชนิดของถังบำบัดน้ำเสียจะแปรผันตามจำนวนคนงาน/ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงกิจกรรม โดยโครงการจะพิจารณาการรองรับของเสียที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการในแต่ละช่วงกิจกรรมต่อไป	- รูปที่ 2-23
3. จัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอทุกวัน	- โครงการจัดให้มีคนงานดูแลทำความสะอาดห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจำสม่ำเสมอ	-	- รูปที่ 2-24
4. โครงการประสานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท โกลบอลโพรเท็ค จำกัด (หรือเทียบเท่า) เป็นต้น มาสูบน้ำทิ้งจากส่วนเกินไปกำจัด เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม	- ช่วงเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่มีการสูบน้ำทิ้งจากถังบำบัดน้ำเสียแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2-1
5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ดูแลถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	-	- รูปที่ 2-25

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.5 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)			
6. กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวัน ตลอดจนห้องน้ำ ห้องส้วม โดยใช้การดักหรือใช้สารเคมี การฉีดพ่นยากำจัดแมลง การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยใช้ทรายกำจัดลูกน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำพร้อมทั้งกลบหลุมบ่อที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	- โครงการจัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคภายในพื้นที่โครงการ	-	- รูปที่ 2-24 - รูปที่ 2-26
7. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องน้ำเพื่อให้ห้องน้ำสะอาดและไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และตรวจสอบการทำงานของถังบำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้งตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องน้ำเพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	-	- รูปที่ 2-24 - รูปที่ 2-25
8. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลารื้อถอน โดยกำหนดให้ผัฒชนัที่ตรวจวัด ได้แก่ pH, Biochemical Oxygen Demand (BOD), Total Suspended Solid (TSS), Total Dissolved Solids (TDS), Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) และ Oil and Grease	- ในระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง จำนวนคนงานยังมีไม่มากนัก จึงส่งผลให้น้ำเสียที่เกิดขึ้นมีปริมาณที่น้อยมาก อีกทั้งโครงการไม่ได้มีการระบายน้ำเสียออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเพื่อให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามที่มาตรการกำหนด โครงการได้พิจารณาแผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง โดยจะรายงานฯ ในฉบับถัดไป	ขนาดและชนิดของถังบำบัดน้ำเสียจะแปรผันตามจำนวนคนงาน/ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงกิจกรรม โดยโครงการจะพิจารณาการรองรับของเสียที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการในแต่ละช่วงกิจกรรมต่อไป	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-23

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรชีวภาพ			
1.นิเวศวิทยาทางบก - ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	-	-
2.นิเวศทางบก - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.5 เรื่อง ทรัพยากรน้ำ (ตามหัวข้อองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ ระยะรื้อถอน) อย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.5 เรื่องทรัพยากรน้ำ (ตามหัวข้อองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ ระยะรื้อถอน) อย่างเคร่งครัด	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 น้ำใช้			
1. จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน (สำรองน้ำได้อย่างน้อย 1 วัน)	- โครงการจัดให้มีการสำรองน้ำใช้เพียงพอในแต่ละช่วงกิจกรรมของโครงการ	-	- รูปที่ 2-27
2. กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	- โครงการติดป้ายรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด อีกทั้งกำชับคนงานผ่านกิจกรรม Morning talk	-	- รูปที่ 2-28 - รูปที่ 2-29
3. ตรวจสอบระบบท่อ ถังเก็บน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบประปาเป็นประจำ หากเกิดการชำรุด เสียหาย หรือมีการรั่วไหลให้ซ่อมแซมโดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบท่อ ถังเก็บน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบประปาเป็นประจำหากเกิดการชำรุดเสียหายหรือมีการรั่วไหลให้ซ่อมแซมโดยทันที	-	- รูปที่ 2-25

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.2 น้ำเสีย			
1. จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ชุดเดียวกันระยะก่อสร้าง) ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคนงาน โดยระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมซอยแจ้งวัฒนะ 4 และไหลไปยังท่อระบายน้ำริมถนนแจ้งวัฒนะ จากนั้นน้ำในท่อระบายน้ำริมถนนแจ้งวัฒนะจะไหลไปทางทิศตะวันตกระบายลงสู่คลองถนนต่อไป	- โครงการมีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปสำหรับบำบัดน้ำเสียจากคนงานในแต่ละช่วงกิจกรรมการก่อสร้าง (ช่วงเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง)	ขนาดและชนิดของถังบำบัดน้ำเสียจะแปรผันตามจำนวนคนงาน/ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงกิจกรรม โดยโครงการจะพิจารณาการรองรับของเสียที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการในแต่ละช่วงกิจกรรมต่อไป	- รูปที่ 2-23
2. จัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอทุกวัน	- โครงการจัดให้มีคนงานดูแลทำความสะอาดห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจำสม่ำเสมอ	-	- รูปที่ 2-24
3. โครงการประสานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท โกลบอลโพรเท็ค จำกัด (หรือเทียบเท่า) เป็นต้น มาสูบน้ำทิ้งจากส่วนเกินไปกำจัดเป็นประจำ	- ช่วงเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่มีการสูบน้ำทิ้งจากถังบำบัดน้ำเสียแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2-1
4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ดูแลถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	-	- รูปที่ 2-25
5. กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค แก่ หนู ยุง แมลงวัน ตลอดจนห้องน้ำ ห้องส้วม โดยใช้การดักหรือใช้สารเคมี การฉีดพ่นยากำจัดแมลง การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยใช้ทรายกำจัดลูกน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำ พร้อมทั้งกลบหลุมบ่อที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	- โครงการจัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคภายในพื้นที่โครงการ	-	- รูปที่ 2-24 - รูปที่ 2-26

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.2 น้ำเสีย (ต่อ)			
6. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องน้ำเพื่อให้ห้องน้ำ สะอาดและไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และตรวจสอบการทำงาน ของถังบำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้งตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องน้ำ เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	-	- รูปที่ 2-24 - รูปที่ 2-25
7. จัดให้มีการตรวจคุณภาพน้ำ ณ จุดก่อนและหลังออก จากระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลารื้อถอน โดยดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ pH, Biochem Oxygen Demand (BOD), Total Suspended Solid (TSS), Total Dissolved Solid (TDS), Sulfide Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) และ Oil and Grease	- ในระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนิน กิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง จำนวนคนงานยัง มีไม่มากนัก จึงส่งผลให้น้ำเสียที่เกิดขึ้นมีปริมาณที่น้อยมาก อีกทั้ง โครงการไม่ได้มีการระบายน้ำเสียออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเพื่อให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง เป็นไปตามที่มาตรการกำหนด โครงการได้พิจารณาแผนการดำเนินการ เพื่อติดตามตรวจสอบและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทั้ง โดยจะรายงานฯ ในฉบับถัดไป	ขนาดและชนิดของถังบำบัด น้ำเสียจะแปรผันตามจำนวน คนงาน/ปริมาณน้ำเสียที่ เกิดขึ้นในแต่ละช่วงกิจกรรม โดยโครงการจะพิจารณาการ รองรับของเสียที่เกิดขึ้นให้ สอดคล้องกับกิจกรรมการ ก่อสร้างของโครงการในแต่ละ ช่วงกิจกรรมต่อไป	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-23
3.3 การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม			
1. จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบ พื้นที่โครงการเพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน	- โครงการมีการติดตั้งรั้ว Metal Sheet โดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อ กันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน	-	- รูปที่ 2-7

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.3 การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)			
2. จัดให้มีท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความลาดเอียง 1 : 200 พร้อมบ่อพักระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) มีความกว้าง 0.60 เมตร ความยาว 0.60 เมตร ความลึก 0.82 เมตร บริเวณโดยรอบพื้นที่รื้อถอน โดยน้ำจะถูกรวบรวมเข้าบ่อพักขยะ/ตะกอนดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดความกว้าง 0.90 เมตร ความยาว 0.80 เมตร ความลึก 0.80 เมตร จำนวน 1 บ่อ เพื่อให้เศษตะกอนดินหรือเศษหิน กรวด หกราย ที่ไหลมากับน้ำฝนตกตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมซอยแจ้งวัฒนะ 4 จากนั้นจะไหลไปยังท่อระบายน้ำริมถนนแจ้งวัฒนะ และไหลไปทางด้านทิศตะวันตกระบายลงสู่คลองถนนต่อไป เพื่อไม่ให้น้ำและดินไหลเข้าแปลงข้างเคียง	- โครงการได้จัดให้มีรางระบายน้ำและบ่อพักน้ำไว้ในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรองรับน้ำในช่วงฤดูฝน โดยน้ำจะถูกรวบรวมเข้าบ่อพักตะกอนดินเพื่อให้เศษตะกอนดินหรือเศษหิน กรวด หกราย ที่ไหลมากับน้ำฝนตกตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมซอยแจ้งวัฒนะ 4 ต่อไป	-	- รูปที่ 2-8
3. ดูแลขุดลอกตะกอนที่สะสมในภายในท่อระบายน้ำชั่วคราว และบ่อพักขยะ/ตะกอนดินเป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดขุดลอกตะกอนในบ่อพักน้ำตามความเหมาะสม ช่วงเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่มีการขุดลอกท่อระบายน้ำแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2-1
4. จัดให้มีเครื่องสูบน้ำสูบน้ำฝนกรณีมีฝนตกหนักเพื่อระบายออกจากพื้นที่โครงการ โดยไม่ให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่และไหลล้นไปยังข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีเครื่องสูบน้ำสูบน้ำฝนกรณีมีฝนตกหนัก เพื่อระบายออกจากพื้นที่โครงการ โดยไม่ให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่และไหลล้นไปยังข้างเคียง	-	- รูปที่ 2-30
5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลบริเวณพื้นที่รื้อถอนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	-	- รูปที่ 2-1

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอยและเศษวัสดุจากการรื้อถอน			
1) มาตรการด้านการจัดการมูลฝอยจากคนงาน			
1. จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 12 ถัง (แบ่งเป็นถังมูลฝอยทั่วไป จำนวน 3 ถัง ถังมูลฝอยย่อยสลายได้ จำนวน 2 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล จำนวน 3 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย จำนวน 3 ถัง และถังมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 1 ถัง) วางไว้ในบริเวณพื้นที่รื้อถอน (สามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน) ซึ่งในแต่ละวันต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตบางเขนมาเก็บขนไปกำจัดต่อไป ส่วนมูลฝอยติดเชื้อจะติดต่อบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด เข้ามารับไปกำจัดต่อไป	- โครงการได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โดยแยกเป็นถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (มูลฝอยเปียก) ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (มูลฝอยแห้ง) ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล และถังรองรับมูลฝอยอันตราย และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คัดแยกมูลฝอยก่อนจะประสานงานให้สำนักงานเขตบางเขนเข้าเก็บขนมูลฝอยไปกำจัดต่อไป	-	- รูปที่ 2-31 - รูปที่ 2-32 - รูปที่ 2-33
2. กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้คนงานก่อสร้างคัดแยกขยะและทิ้งขยะลงในถังขยะตามประเภทของขยะที่ได้จัดเตรียมไว้ผ่านกิจกรรม Morning talk	-	- รูปที่ 2-29 - รูปที่ 2-34
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาดของที่ตั้งถังมูลฝอยพื้นที่พักขยะ และกำชับให้พนักงานปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ทำความสะอาดถังขยะเป็นประจำเพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นและไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์	-	- รูปที่ 2-33
4. หากบริเวณพื้นที่พักขยะของโครงการส่งผลกระทบด้านกลิ่นรบกวน โครงการต้องจัดหาวิธี หรือสารเคมีทางชีวภาพมาช่วยกำจัดกลิ่น	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ทำความสะอาดถังขยะเป็นประจำเพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นและไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์	-	- รูปที่ 2-26 - รูปที่ 2-33
5. ควบคุมไม่ให้มีสัตว์พาหะนำโรคในพื้นที่โครงการ หากพบต้องกำจัดทันที			

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.4 การจัดการมูลฝอยและเศษวัสดุจากการรื้อถอน			
2) มาตรการด้านการจัดการเศษวัสดุรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมในพื้นที่			
1. การส่งกำจัดที่ศูนย์กำจัดและแปรรูปมูลฝอย อ่อนนุช ได้แก่ เศษพื้นคอนกรีต และเศษอิฐ ปริมาณ 534.75 ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการต้องจัดให้มีการจดบันทึกชนิด ประเภท ลักษณะ ปริมาณของเศษวัสดุจากการรื้อถอนทุกครั้ง ที่มีการนำเศษวัสดุออกจากพื้นที่โครงการ รวมถึงวิธีการจัดการตาม มาตรการที่ระบุไว้ในการจัดการมูลฝอย และรายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมกับแนบใบเสร็จการนำมูลฝอยไปกำจัด (ดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับติดตาม ตรวจสอบมูลฝอยที่ส่งไปกำจัดยังศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางเขนเป็นประจำทุกเดือน	- โครงการได้จัดพื้นที่สำหรับทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ และส่วนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ (ร่อนนำไปกำจัด) ระหว่างเดือน ธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะ ระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง สำหรับมูลฝอยภายในโครงการได้จัด ให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร ไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างโดย แยกเป็นถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (มูลฝอยเปียก) ถังรองรับมูลฝอย ทั่วไป (มูลฝอยแห้ง) ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล และถังรองรับมูลฝอย อันตราย ก่อนจะประสานให้สำนักงานเขตบางเขนเข้าเก็บขนมูลฝอย ไปกำจัดต่อไป ซึ่งโครงการได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ และ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน เสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย รายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง ฉบับที่ 1/2569 ธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 (รายงานฉบับแรก)	-	- รูปที่ 2-31 - รูปที่ 2-32 - รูปที่ 2-33

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.4 การจัดการมูลฝอยและเศษวัสดุจากการรื้อถอน			
2) มาตรการด้านการจัดการเศษวัสดุรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมในพื้นที่ (ต่อ)			
2. มูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุ่มไม่รับกำจัด 1) ให้บริษัทรับกำจัดที่มีใบอนุญาตมาจัดเก็บ ได้แก่ เศษไม้ เศษกระจก กระเบื้อง เซรามิก ยิปซัม (ผ้าเพดาน และผนัง) 2) ให้ร้านรับซื้อของเก่ามาจัดเก็บ ได้แก่ เศษเหล็ก เศษอะลูมิเนียม และสุขภัณฑ์ 3) ให้บริษัทรับทำปุ๋ยมาจัดเก็บ ได้แก่ ต้นไม้ โดยโครงการต้องจัดให้มีการจดบันทึกชนิด ประเภท ลักษณะ ปริมาณของเศษวัสดุจากการรื้อถอนทุกครั้งที่มีการนำเศษวัสดุออกจากพื้นที่โครงการ รวมถึงการจัดการตามมาตรการที่ระบุไว้ใน การจัดการมูลฝอย และรายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมกับ แนบใบเสร็จการนำมูลฝอยไปกำจัด (ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ ของโครงการ) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับติดตามตรวจสอบมูลฝอย ที่ส่งไปกำจัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน จัดส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางเขนเป็นประจำทุกเดือน 4) กำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมของโครงการ กำกับดูแลให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยในระยะรื้อถอน ที่โครงการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการได้จัดพื้นที่สำหรับทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ และส่วนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ (ร่อนนำไปกำจัด) ระหว่างเดือน ธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะ ระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง สำหรับมูลฝอยภายในโครงการได้ จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร ไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โดยแยกเป็นถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (มูลฝอยเปียก) ถังรองรับ มูลฝอยทั่วไป (มูลฝอยแห้ง) ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล และถังรองรับ มูลฝอยอันตราย ก่อนจะประสานให้สำนักงานเขตบางเขนเข้าเก็บขน มูลฝอยไปกำจัดต่อไป ซึ่งโครงการได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันฯ และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน เสนอรายงานต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยรายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง ฉบับที่ 1/2569 ธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 (รายงานฉบับแรก) - ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ ปฏิบัติตามมาตรการในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง อย่างเคร่งครัด	-	- รูปที่ 2-31 - รูปที่ 2-32 - รูปที่ 2-33 - ภาคผนวกที่ 2-13

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.5 พลังงานและระบบไฟฟ้า			
1. กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	- โครงการกำชับคนงานให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดผ่านกิจกรรม Morning talk	-	- รูปที่ 2-29
2. ตรวจสอบสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และซ่อมแซมทันที เมื่อพบว่าชำรุดเสียหายตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการมีเจ้าหน้าที่และวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างที่มีความรู้ความชำนาญในการเดินสายไฟให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-35
3.6 การจราจร			
1. จัดทำป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย	- โครงการจัดทำป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	- รูปที่ 2-36
2. ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ และรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วนและเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ แต่ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ในตอนกลางคืน โครงการจะกำหนดให้รถบรรทุกขนเข้ามาจอดไว้ในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียงและไม่ให้รถบรรทุกจอดขนถ่ายวัสดุบนซอยแจ้งวัฒนะ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 4 แยก 1 และถนนแจ้งวัฒนะ	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาในการขนส่ง กรณีที่มีการใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และกรณีใช้รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. อีกทั้งจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกอย่างเป็นสัดส่วนจะไม่มีรถบรรทุกจอดหรือขนถ่ายวัสดุบริเวณถนนสาธารณะแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2-21 - รูปที่ 2-37

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.6 การจราจร (ต่อ)			
3. จัดทีมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถยนต์ที่สัญจรบนซอยแจ่งวันนะ 4 ซอยแจ่งวันนะ 4 แยก 1 ถนนแจ่งวันนะ และถนนสาธารณะอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการ และรถบรรทุกที่เกิดจากการรื้อถอนโครงการให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้ โดยสะดวกและปลอดภัยไม่กีดขวางการจราจร โดยให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนสาธารณะเป็นหลัก	- โครงการกำหนดช่วงเวลาในการเดินรถตามที่กฎหมายกำหนด โดยหลีกเลี่ยงการเดินรถในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจรของรถที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ บริเวณซอยแจ่งวันนะ 4 ซอยแจ่งวันนะ 4 แยก 1 ถนนแจ่งวันนะ และถนนสาธารณะอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวก โดยให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนสาธารณะเป็นหลัก	-	- รูปที่ 2-21 - รูปที่ 2-36 - รูปที่ 2-38
4. ติดตั้งสัญญาณเตือน และป้ายการจราจรชั่วคราว บริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน	- โครงการติดตั้งสัญญาณไฟเตือนและป้ายการจราจรชั่วคราว บริเวณทางเข้า – ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน	-	- รูปที่ 2-36
5. ห้ามจอดรถเพื่อรอขนวัสดุจากการรื้อถอน หรือรับ-ส่งคนงานในซอยแจ่งวันนะ 4 ซอยแจ่ง วันนะ 4 แยก 1 และถนนสาธารณะบริเวณใกล้เคียงโครงการ โดยต้องจัดพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยไม่กีดขวางการจราจรบนซอยแจ่งวันนะ 4 ซอยแจ่งวันนะ 4 แยก 1 ถนนแจ่งวันนะ และถนนสาธารณะบริเวณใกล้เคียงโครงการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกทุกอย่างเป็นสัดส่วนจะไม่มีรถบรรทุกจอดหรือขนย้ายวัสดุบริเวณถนนสาธารณะแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2-37
6. กำหนดให้รถบรรทุกขนวัสดุรื้อถอน หรือรับ-ส่งคนงานเข้า-ออกโครงการโดยใช้ซอยแจ่งวันนะ 4 เท่านั้น และควบคุมไม่ให้รถบรรทุกเข้า-ออกโครงการผ่านซอยพหลโยธิน 57	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกทุกอย่างเป็นสัดส่วนจะไม่มีรถบรรทุกจอดหรือขนย้ายวัสดุบริเวณถนนสาธารณะแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2-37
7. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกทุกตามพิกัดและกำกับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	- โครงการควบคุมดูแลรถบรรทุกที่ใช้ภายในโครงการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะน้ำหนักของบรรทุก รวมถึงให้พนักงานขับรถด้วยความระมัดระวัง	-	-

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.6 การจราจร (ต่อ)			
8. ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรต่างๆ ของบริษัทที่นำมาใช้ในงานรื้อถอนให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุดบกพร่องขณะใช้งาน	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดผลกระทบจากเขม่าและควันตลอดระยะเวลาการใช้งาน	-	- ภาคผนวกที่ 2-8
9. จัดการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจรตามรูปแบบและแนวทางการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณสำหรับการรื้อถอน ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน (หากจำเป็น)	- โครงการติดตั้งสัญญาณไฟเตือนและป้ายการจราจรชั่วคราวบริเวณทางเข้า – ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน	-	- รูปที่ 2-38
10. หากทางเดินเท้าหรือผิวจราจรบริเวณหน้าโครงการเกิดการชำรุดจากรถบรรทุกของ โครงการเข้า-ออก ทางโครงการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพปกติโดยเร็ว	- ช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินการกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่มีการชำรุดของถนนสาธารณะแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2-1
11. รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปที่ใช้ในการขนส่ง ขนถ่าย ขนย้ายภายในสถานที่ก่อสร้าง ต้องเป็นรถที่ลงทะเบียนบัญชีสีเขียว (Green List) ของกรุงเทพมหานครเท่านั้น	- รถบรรทุกของโครงการได้ดำเนินการลงทะเบียนบัญชีสีเขียว (Green List) ของกรุงเทพมหานคร	-	- ภาคผนวกที่ 2-8
3.7 การป้องกันอัคคีภัย			
1. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมี จำนวน 4 ถัง เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้	- โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีติดตั้งไว้ในพื้นที่ก่อสร้างในตำแหน่งที่สามารถหยิบมาใช้ได้ง่ายโดยสะดวกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	-	- รูปที่ 2-39
2. เก็บรวบรวม คัดแยกมูลฝอยหรือเศษวัสดุที่ติดไฟง่าย และนำไปกำจัดภายนอกพื้นที่รื้อถอน	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เก็บรวบรวม คัดแยกมูลฝอยหรือเศษวัสดุที่ติดไฟง่ายนำไปกำจัดภายนอกพื้นที่รื้อถอน	-	- รูปที่ 2-33

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต			
4.1 ผลกระทบทางสังคม			
1. โครงการต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยกฎหมายที่ควบคุมการรื้อถอน ได้แก่			
- กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการรื้อถอนตัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยในการรื้อถอนอาคารเดิมต้องปฏิบัติตามหมวด 3 การรื้อถอนอาคารของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว	- โครงการปฏิบัติตามข้อกำหนดการก่อสร้างที่เหมาะสมตามกฎหมายอีกทั้งมีเจ้าหน้าที่และวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กฎหมาย	-	- รูปที่ 2-2
- จัดให้มีการประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด (ประกัน Contractor All Risk) ที่ครอบคลุมความเสียหายต่อบ้านทรัพย์สินและหรือการบาดเจ็บต่อบุคคลที่ 3 ให้กับพื้นที่ติดโครงการทุก หลัง และ/หรือต้องมีวงเงินครอบคลุมความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 จากการรื้อถอนตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง กำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยให้แสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่รื้อถอน และบริเวณด้านหน้าโครงการ	- โครงการได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองและชดเชยความเสียหายของประชาชนและอาคารข้างเคียงกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-5 - ภาคผนวกที่ 2-10

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต			
4.1 ผลกระทบทางสังคม			
2. จัดให้มีการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการติดตั้งไฟส่องสว่างโดยรอบบริเวณพื้นที่โครงการ	-	- รูปที่ 2-40
3. ติดตั้งป้ายเตือนอันตรายแสดงข้อความ “เขตพื้นที่รื้อถอน” โดยรอบพื้นที่รื้อถอน และ แสดงขอบเขตการรื้อถอน เพื่อเตือนไม่ให้บุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น	- โครงการจัดทำรั้วทึบชั่วคราวความสูง 6 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อกันขอบเขตพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน พร้อมทั้งติดป้าย “เขตพื้นที่ก่อสร้าง” เพื่อเตือนไม่ให้บุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่	-	- รูปที่ 2-7 - รูปที่ 2-41
4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจบุคคลที่เข้า-ออกพื้นที่รื้อถอน ทั้งในช่วงเวลาขณะทำงานและช่วงเวลาหลังเลิกงาน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่โครงการ	-	- รูปที่ 2-38
5. การขนถ่ายวัสดุที่รื้อถอน โครงการต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนย้ายให้ถูกต้องตาม หลักการขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุอุปกรณ์เศษวัสดุที่รื้อถอน	- บริษัทผู้ควบคุมงานกำชับและกำกับดูแลผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนย้ายวัสดุให้ถูกต้องตามหลักการขนย้ายและควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุอุปกรณ์ หรือเศษวัสดุที่รื้อถอน	-	- รูปที่ 2-2
6. จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดิน เพื่อกันขอบเขตพื้นที่รื้อถอนอย่างเป็นสัดส่วน	- โครงการมีการติดไวลที่รั้ว Metal Sheet โดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน	-	- รูปที่ 2-7

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต			
4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์			
1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้อาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ติดโครงการเป็นประจำตลอดช่วงเวลารื้อถอนและให้ข้อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ผู้ควบคุมการรื้อถอน และตัวแทนโครงการติดต่อได้ 24 ชั่วโมง โดยติดต่อได้ที่ผู้จัดการโครงการ เบอร์โทรศัพท์ 02-334-0630 และตัวแทนโครงการ เบอร์โทรศัพท์ 02-521-9533 กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบโครงการต้องแจ้งชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อใหม่ให้ผู้อาศัยโดยรอบพื้นที่ เพื่อให้สามารถติดต่อได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งแสดงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เช่น E-mail, Line Official Account หรือ QR Code เป็นต้น รวมทั้งจัดตั้ง Group Line ระหว่างตัวแทนโครงการที่ปรึกษาก่อนก่อสร้างและชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหว ข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบและมีข้อห่วงกังวล โดยติดป้ายแสดงชื่อ Group Line บริเวณด้านหน้าพื้นที่รื้อถอน (ริมซอยแจ่งวันนะ 4) ให้เห็นอย่างชัดเจนเพื่อสามารถประสานโครงการได้โดยตรง รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามข้อร้องเรียนของชุมชนและให้ข้อมูลกิจกรรม ในแต่ละขั้นตอนของโครงการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยตอบกลับภายใน 3 ชั่วโมง หลังจาก ได้รับแจ้ง และแจ้งระยะเวลาในการแก้ปัญหาให้ชัดเจน รวมทั้งช่องทางการประสาน ทั้งนี้ หากคำถามหรือปัญหาสามารถตอบกลับหรือแก้ไขได้ทันที ให้ประสานตัวแทน โครงการ กับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หากมีปัญหาก่อขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะพื้นที่ติดโครงการเป็นประจำตลอดช่วงเวลารื้อถอน และตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง อีกทั้ง ให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านหน้าโครงการเพื่อเป็นช่องทางติดต่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือแจ้งผลกระทบ และจัดให้มี QR Code สำหรับแจ้งความประสงค์เข้ากลุ่มไลน์ดังกล่าวไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามข้อร้องเรียนของชุมชนและให้ข้อมูลกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของโครงการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยตอบกลับภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้ง	-	- รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-4 - รูปที่ 2-6 - ภาคผนวกที่ 2-1

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต			
4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)			
2. จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์การรื้อถอนติดไว้ที่ด้านหน้าพื้นที่โครงการและประชาสัมพันธ์การรื้อถอนให้กับบ้าน/อาคารติดโครงการ และบ้าน/อาคารโดยรอบพื้นที่รัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างทั่วถึง โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในมาตรการทั่วไปทุกประการ	- โครงการจัดให้มีป้ายการประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยมีรายละเอียดชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ลักษณะโครงการและขนาดพื้นที่โครงการ สถาปนิกโครงการ วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง กรรมธรรม์ประกันภัย เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง ช่องทางการติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่โครงการ สำนักงานเขตบางเขน ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้	-	- รูปที่ 2-2
3. ก่อนการรื้อถอนโครงการต้องสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้ว กำแพงบ้านและตัวอาคารของบ้าน/อาคารติดโครงการทุกหลัง และบ้าน/อาคารในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (ที่ได้รับการร้องขอ) เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและรับผิดชอบหากทำให้เกิดความเสียหาย โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน	- โครงการมีเจ้าหน้าที่สำรวจอาคาร บ้านพักอาศัยข้างเคียงที่ได้รับการอนุญาต และถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน	-	- ภาคผนวกที่ 2-9
4. จัดให้มีการประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด (ประกัน Contractor All Risk) ที่ครอบคลุมความเสียหายต่อบ้านทรัพย์สินและหรือการบาดเจ็บต่อบุคคลที่ 3 ให้กับพื้นที่ติดโครงการทุกหลัง และ/หรือต้องมีวงเงินครอบคลุมความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 จากการรื้อถอนโครงการ ตามที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยให้แสดงสำเนาตารางกรรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่รื้อถอนและบริเวณด้านหน้าโครงการ	- โครงการได้จัดทำกรรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองและชดเชยความเสียหายของประชาชนและอาคารข้างเคียงกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-5 - ภาคผนวกที่ 2-10

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต			
4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)			
5. ในระหว่างประสานบริษัทประกันโครงการจัดให้มีเงินสำรองประจำโครงการ จำนวน 5 ล้านบาทถ้วน สำหรับการซ่อมแซมหรือชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ โดยไม่ต้องรอการดำเนินการของบริษัทประกันภัย ทั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้น ในแต่ละกรณีมีความแตกต่างกัน จำนวนเงินชดเชยเยียวยาจึงขึ้นอยู่กับผลการเจรจา หรือข้อตกลงระหว่างโครงการและผู้ได้รับผลกระทบแต่ละราย กรณีตกลงกันไม่ได้ให้เข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการดำเนินการไกล่เกลี่ย (ถ้ามี)	- โครงการจัดให้มีเงินสำรองสำหรับการซ่อมแซมหรือชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการกรณีตกลงกันไม่ได้จะเข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	-	-
6. ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการทุกวันตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องเรียน ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-4
4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพ			
1. ผลกระทบด้านการให้บริการทางสาธารณสุข - โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านฝุ่นละออง เสียงดัง รบกวน การจราจร ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ	- โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านฝุ่นละออง เสียงดัง รบกวน การจราจร ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ	-	-
2. ผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรค - ดำเนินตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านฝุ่นละออง/มลพิษทางอากาศ เสียง แสงสั่นสะเทือน การจราจร การจัดการมูลฝอย และการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัดเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ	- โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านฝุ่นละออง/มลพิษทางอากาศ เสียง แสงสั่นสะเทือน การจราจร การจัดการมูลฝอย และการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัดเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ	-	-

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต			
4.4 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อคนงานรื้อถอน			
1) ผลกระทบที่ก่อให้เกิดด้านฝุ่นละออง			
1.กำหนดให้คนงานรื้อถอนที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่ทุบคอนกรีตที่ หรือ เป็นบ้าน/อาคารต่างๆ ต้องใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) N95 ที่มีคุณสมบัติป้องกันฝุ่นละอองอนุภาคขนาดไม่เกิน 0.3 ไมครอน ได้ 95% ตลอดช่วงเวลา ที่ทำงาน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่นั้นๆ	-	- รูปที่ 2-42
2.ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่รื้อถอน และบริเวณพื้นที่กองเศษวัสดุที่รื้อการขนย้ายออกนอกพื้นที่โครงการอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน ทั้งนี้ เพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำหากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมาก ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป พร้อมทั้งกวาดตะกอนฝุ่นละอองภายหลังการฉีดพรมน้ำทันที เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายอีกครั้ง	- โครงการมีเจ้าหน้าที่กวาดทำความสะอาด ฉีดพรมน้ำพื้นที่ก่อสร้างความถี่ตามความเหมาะสม	-	- รูปที่ 2-11
2) ผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรคด้านเสียง			
1.จัดให้มีคนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่สามารถลดระดับเสียง ที่คนงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง น้อยกว่า 85 dB(A) ได้แก่ ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) และที่ครอบหู (Ear Muff) ที่มีค่า NRR 37 dB(A) ในช่วงงาน รื้อถอน รายละเอียดดังนี้	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่นั้นๆ	-	- รูปที่ 2-42

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต			
4.4 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อคนงานรื้อถอน			
2) ผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรคด้านเสียง (ต่อ)			
- คนงานที่ทำงานใกล้เครื่องเจาะสกัด (Jack Hammer) ที่ระยะ 1 เมตร ต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ที่มีค่า NRR 37 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 20.75 dB(A) และ กำหนดชั่วโมงทำงานให้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง และคนงานที่ทำงานใกล้รถขนส่งเศษวัสดุรื้อถอน ที่ระยะ 1 เมตร ต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ที่มีค่า NRR 37 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 20.75 dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง และที่ระยะ 5 เมตรขึ้นไป ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50 dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่นั้น ๆ และกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำผ่านกิจกรรม Morning talk/Safety talk	-	- รูปที่ 2-29 - รูปที่ 2-42
- คนงานที่ทำงานใกล้รถขุดดิน (Backhoe) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) และเครื่องสูบน้ำ (Pumps) ที่ระยะ 1 เมตรขึ้นไป ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) ลดระดับเสียงได้ 9.50 dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่นั้น ๆ และกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำผ่านกิจกรรม Morning talk/Safety talk	-	- รูปที่ 2-29 - รูปที่ 2-42
- คนงานที่ทำงานใกล้เครื่องจักรหลายชนิด ที่ระยะ 5 เมตร ต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ที่มีค่า NRR 37 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 20.75 dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง และที่ระยะ 10 เมตรขึ้นไป ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50 dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่นั้น ๆ และกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำผ่านกิจกรรม Morning talk/Safety talk	-	- รูปที่ 2-29 - รูปที่ 2-42

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต			
4.4 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อคนงานรื้อถอน			
2) ผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรคอันตราย (ต่อ)			
2. ติดตั้งข้อกำหนดการใส่อุปกรณ์ลดเสียงในแต่ละ ช่วงกิจกรรม และระยะห่างจากเครื่องจักรให้เห็นชัดเจน	- โครงการได้ติดป้ายเตือนในพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อเตือนให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างการทำงาน	-	- รูปที่ 2-43
3. เปลี่ยนงานให้คนงานหรือหมุนเวียนสลับหน้าที่ ระหว่างคนงานด้วยกันเพื่อให้ระดับเสียงที่คนงานได้รับเฉลี่ย ตลอดระยะเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง น้อยกว่า 85 dB(A)	- โครงการกำหนดให้คนงานที่ทำงานใกล้เครื่องจักรมีการหมุนเวียนสลับ หน้าที่ระหว่างคนงานด้วยกัน เพื่อให้ระดับเสียงที่คนงานได้รับเฉลี่ย ตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง น้อยกว่า 85 dB(A)	-	-
4. โครงการต้องกำหนดมาตรการสำหรับลด ผลกระทบด้านเสียงที่คนงานจะได้รับให้สอดคล้องกับมาตรฐาน เสียงของกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และ เสียง พ.ศ. 2559 และตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับ เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวันประกาศในราช กิจจานุเบกษา เดือนมกราคม พ.ศ. 2561	- โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านอาชีวอนามัยของคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	-	- รูปที่ 2-43 - ภาคนวทที่ 2-12

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต			
4.4 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อคนงานรื้อถอน			
3) ผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรคด้านความสั่นสะเทือน			
3.1 มาตรการควบคุมที่แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน			
1) ใช้วัสดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือนหุ้มเครื่องมือ	- โครงการใช้วัสดุป้องกันและดูดซับแรงสั่นสะเทือนหุ้มที่ด้ามของเครื่องมือ	-	-
2) ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	- ภาคผนวกที่ 2-8
3) โครงการต้องตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัยตามระยะการใช้งานที่เหมาะสมและตรวจสอบปรับปรุงเป็นประจำทุกเดือน	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัยตามระยะการใช้งานที่เหมาะสมและตรวจสอบปรับปรุงเป็นประจำทุกเดือน	-	- รูปที่ 2-35 - ภาคผนวกที่ 2-8
3.2 มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล			
1) กำหนดชั่วโมงการทำงานของคนงานที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรที่อาจได้รับความสั่นสะเทือนอันอาจเป็นอันตรายโดยกำหนดเวลาการทำงานปกติไม่เกิน 7 ชั่วโมง	- โครงการกำหนดเวลาให้คนงานที่ทำงานใกล้เครื่องจักรไม่เกิน 7 ชั่วโมง	-	-
2) ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่นั้น ๆ	-	- รูปที่ 2-42

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต			
4.4 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อคนงานรื้อถอน			
4) ผลกระทบด้านอุบัติเหตุต่อคนงาน			
1) โครงการต้องกำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564	- โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยของงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	-	- รูปที่ 2-43 - ภาคผนวกที่ 2-11 - ภาคผนวกที่ 2-12
2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ที่ได้รับอนุญาตประจำอยู่ในพื้นที่รื้อถอน และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	- ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ (จป. วิชาชีพ) ปฏิบัติตามมาตรการในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง	-	- ภาคผนวกที่ 2-11 - ภาคผนวกที่ 2-12
3) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่และคนงานท่าทางการทำงานที่เหมาะสมลักษณะการจับอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทำงาน และกำหนดช่วงเวลาในการทำงาน เป็นต้น	- โครงการอบรมเจ้าหน้าที่และคนงานให้รู้จักประเภทของอุปกรณ์ดับเพลิง ประเภทและลักษณะของเพลิง และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้ถูกต้องกับประเภทของเพลิง ผ่านกิจกรรม Morning talk/Safety talk	-	- รูปที่ 2-29 - รูปที่ 2-44
5) ผลกระทบด้านโรคติดต่อ			
1) ไม่อนุญาตให้คนงานรื้อถอนพักภายในพื้นที่โครงการเด็ดขาด โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง และไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักภายในพื้นที่โครงการเด็ดขาด	-	- รูปที่ 2-38
2) โครงการนำมาตรการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. 2563 มาประยุกต์ใช้เป็นมาตรการ ทั้งในพื้นที่โครงการและบ้านพักคนงาน (นอกพื้นที่โครงการ) ดังนี้			

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต			
4.4 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อคนงานรื้อถอน			
5) ผลกระทบด้านโรคติดต่อ (ต่อ)			
(1) เมื่อเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือมีเหตุสงสัยว่า ได้เกิดโรคติดต่ออันตรายขึ้นในเขตพื้นที่ใดประสานให้เจ้า พนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ดำเนินการสอบสวนโรคทันทีภายใน 12 ชั่วโมง นับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น โรคติดต่ออันตราย	- โครงการติดตามสถานการณ์โรคติดต่อและให้ความร่วมมือ ตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนด นโยบายและแนวทางปฏิบัติ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ คำแนะนำ เกี่ยวกับโรคติดต่อทั่วไป โรคติดต่ออันตราย โรคอุบัติใหม่ และรณรงค์ ให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคร้อย่างเคร่งครัดผ่านกิจกรรม Morning talk/Safety talk	-	- รูปที่ 2-29 - รูปที่ 2-43
(2) ให้ผู้ที่เป็นหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดหรือผู้ต้องสงสัยโรคหรือเป็น พาหะ แจ้งข้อมูลที่จำเป็นต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดย อย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลของตนเอง รวมถึงข้อมูลของคนใน ครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด โรคประจำตัว ประวัติการเดินทาง ประวัติการทำงาน ประวัติการสัมผัสผู้ป่วย ประวัติการได้รับ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหรือการรับตลอดจนพฤติกรรมเสี่ยง ต่างๆ ที่อาจทำให้ติดเชื้อโรคหรือแพร่เชื้อโรคหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการสอบสวนโรคหรือป้องกันหรือควบคุมโรค	- โครงการติดตามสถานการณ์โรคติดต่อและให้ความร่วมมือ ตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนด นโยบายและแนวทางปฏิบัติ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ คำแนะนำ เกี่ยวกับโรคติดต่อทั่วไป โรคติดต่ออันตราย โรคอุบัติใหม่ และรณรงค์ ให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคร้อย่างเคร่งครัดผ่านกิจกรรม Morning talk/Safety talk	-	- รูปที่ 2-29 - รูปที่ 2-43

ตารางที่ 2-4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ			
1. โครงการจัดให้มีการติดตั้งไวนิลที่รั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดินโครงการทุกด้าน โดยหันไปยังพื้นที่ภายนอกโครงการ เพื่อลดผลกระทบทางสายตาและเพื่อกันขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน	- โครงการมีการติดตั้งไวนิลที่รั้ว Metal Sheet โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน	-	- รูปที่ 2-7
2. คูแลบริเวนพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	-	- รูปที่ 2-1
3. จัดให้มีท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความลาดเอียง 1 : 200 พร้อมบ่อพักระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) มีความกว้าง 0.60 เมตร ความยาว 0.60 เมตร ความลึก 0.82 เมตร บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง โดยน้ำจะถูกรวบรวมเข้าบ่อดักขยะ/ตะกอนดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดความกว้าง 0.90 เมตร ความยาว 0.80 เมตร ความลึก 0.80 เมตร จำนวน 1 บ่อ เพื่อให้เศษตะกอนดินหรือเศษหิน กรวด ทราย ที่ไหลมากับน้ำฝนตกตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมซอยแจ้งวัฒนะ 4 จากนั้นจะไหลไปยังท่อระบายน้ำริมถนนแจ้งวัฒนะ และไหลไปทางด้านทิศตะวันตกระบายลงสู่คลองถนนต่อไป เพื่อไม่ให้ดินและดินโคลนไหลเข้าแปลงข้างเคียง	- โครงการได้จัดให้มีรางระบายน้ำและบ่อดักน้ำไว้ในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรองรับน้ำในช่วงฤดูฝน โดยน้ำจะถูกรวบรวมเข้าบ่อดักตะกอนดินเพื่อให้เศษตะกอนดินหรือเศษหิน กรวด ทราย ที่ไหลมากับน้ำฝนตกตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมซอยแจ้งวัฒนะ 4 ต่อไป	-	- รูปที่ 2-8

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)			
4. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 3.6 x 4.8 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมา ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่โครงการ สำนักงานเขตบางเขน และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งแสดงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และจัดตั้ง Line Official Account เพื่อสามารถประสานโครงการ รวมทั้งช่องทางการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยติดบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการให้เห็นอย่างชัดเจน	- โครงการจัดให้มีป้ายการประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยมีรายละเอียด ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ลักษณะโครงการ และขนาดพื้นที่โครงการ สถาปนิกโครงการ วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง กรมธรรม์ประกันภัย เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง ช่องทางการติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่โครงการ สำนักงานเขตบางเขน และผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมทั้งติด QR Code Line Official Account เพื่อสามารถประสานโครงการได้โดยตรง	-	- รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-3 - รูปที่ 2-4
5. ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น	- โครงการดำเนินการก่อสร้างภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น ไม่มีการรุกล้ำที่ดินบุคคลอื่นหรือพื้นที่สาธารณะแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-7
6. บริษัท 39 เอสเตท จำกัด ต้องดูแลพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท 39 เอสเตท จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการได้ทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-1
7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลสภาพรั้วให้มีความสมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลพื้นที่โครงการ และสภาพรั้วให้มีความสมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-7 - รูปที่ 2-9

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)			
8. ในระหว่างการก่อสร้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ติดโครงการเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้างและให้ข้อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และตัวแทนโครงการติดต่อได้ 24 ชั่วโมง โดยติดต่อได้ที่ผู้จัดการโครงการ เบอร์โทรศัพท์ 02-334-0630 และตัวแทนโครงการ เบอร์โทรศัพท์ 02-521-9533 กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบโครงการต้องแจ้งชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อใหม่ให้ผู้อาศัยโดยรอบพื้นที่ เพื่อให้สามารถติดต่อได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งแสดงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เช่น E-mail, Line Official Account หรือ QR Code เป็นต้น รวมทั้งจัดตั้ง Group Line ระหว่างตัวแทนโครงการ ที่ปรึกษาคุมงานก่อสร้าง และชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหวข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบและมีข้อห่วงกังวล โดยติดป้ายแสดงชื่อ Group Line บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง (ริมซอยแจ่งวัฒนะ 4) ให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อสามารถประสานโครงการได้โดยตรง รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามข้อร้องเรียนของชุมชนและให้ข้อมูลกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของโครงการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยตอบกลับภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้ง ทั้งนี้ หากคำถามหรือปัญหาสามารถตอบกลับหรือแก้ไขได้ทันที ให้ประสานตัวแทนโครงการ และแจ้งระยะเวลาในการแก้ปัญหาให้ชัดเจน รวมทั้งช่องทางการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะพื้นที่ติดโครงการเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง อีกทั้ง ให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านหน้าโครงการเพื่อเป็นช่องทางติดต่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือแจ้งผลกระทบ และจัดให้มี QR Code สำหรับแจ้งความประสงค์เข้ากลุ่มไลน์ดังกล่าวไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามข้อร้องเรียนของชุมชนและให้ข้อมูลกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของโครงการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยตอบกลับภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้ง	-	- รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-4 - รูปที่ 2-6 - ภาคผนวกที่ 2-1

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.2 คุณภาพอากาศ			
1. มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ 1.1 ในระหว่างการก่อสร้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ติดโครงการเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้างและให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และตัวแทนโครงการติดต่อได้ 24 ชั่วโมง โดยติดต่อได้ที่ผู้จัดการโครงการ เบอร์โทรศัพท์ 02-334-0630 และตัวแทนโครงการ เบอร์โทรศัพท์ 02-521-9533 กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการต้องแจ้งชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อใหม่ให้ผู้อาศัยโดยรอบพื้นที่ เพื่อให้สามารถติดต่อได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งแสดงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เช่น E-mail, Line Official Account หรือ QR Code เป็นต้น รวมทั้งจัดตั้ง Group Line ระหว่างตัวแทนโครงการ ที่ปรึกษาคู่มืองานก่อสร้าง และชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหวข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบและมีข้อห่วงกังวล โดยติดป้ายแสดงชื่อ Group Line บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง (ริมซอยแจ้งวัฒนะ 4) ให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อสามารถประสานโครงการได้โดยตรง รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามข้อร้องเรียนของชุมชนและให้ข้อมูลกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของโครงการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยตอบกลับภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้ง ทั้งนี้ หากคำถามหรือปัญหาสามารถตอบกลับหรือแก้ไขได้โดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะพื้นที่ติดโครงการเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง อีกทั้ง ให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านหน้าโครงการเพื่อเป็นช่องทางติดต่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือแจ้งผลกระทบ และจัดให้มี QR Code สำหรับแจ้งความประสงค์เข้ากลุ่มไลน์ดังกล่าวไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามข้อร้องเรียนของชุมชนและให้ข้อมูลกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของโครงการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยตอบกลับภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้ง	-	- รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-4 - รูปที่ 2-6 - ภาคผนวกที่ 2-1

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
1.2 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 3.6 x 4.8 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่โครงการ สำนักงานเขตบางเขน และเลขที่หนังสือเห็นชอบพร้อมทั้งแสดงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และจัดตั้ง Line Official Account ระหว่างพื้นที่ใกล้เคียงโครงการกับผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และตัวแทนโครงการ เพื่อสามารถประสานโครงการ รวมทั้งช่องทางการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยติดบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน	- โครงการจัดให้มีป้ายการประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยมีรายละเอียด ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ลักษณะโครงการ และขนาดพื้นที่โครงการ สถาปนิกโครงการ วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง กรมธรรม์ประกันภัย เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง ช่องทางการติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่โครงการ สำนักงานเขตบางเขน และผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมทั้งติด QR Code Line Official Account เพื่อสามารถประสานโครงการได้โดยตรง	-	- รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-3 - รูปที่ 2-4
1.3 โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับบ้าน/อาคารข้างเคียง รวมทั้งโรงแรมริชี ดอนเมือง พรีเมียร์ ก่อนก่อสร้างโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจด้านฝุ่นละออง ที่อาจจะผลกระทบต่อโรงแรม และให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และตัวแทนโครงการที่ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง โดยติดต่อได้ที่ผู้จัดการโครงการ เบอร์โทรศัพท์ 02-334-0603 และตัวแทนโครงการ เบอร์โทรศัพท์ 02-521-9533 กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการต้องแจ้งชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อใหม่ให้ผู้อาศัยโดยรอบ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำ รวมทั้งโรงแรม ริชี ดอนเมือง พรีเมียร์ (B2) และให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะด้านหน้าโครงการเพื่อเป็นช่องทางติดต่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอร้องเรียน หรือแจ้งผลกระทบ ทั้งนี้กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการจะดำเนินการแจ้งชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ให้ผู้อาศัยโดยรอบทันที	-	- รูปที่ 2-4 - รูปที่ 2-6 - ภาคผนวกที่ 2-1

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
2. มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง			
2.1 โครงการจัดให้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หรือฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองทุกวัน (ยกเว้นวันฝนตก) โดยฉีดพรมทุก 3 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยพิจารณาพื้นที่ตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป	- โครงการมีเจ้าหน้าที่กวาดทำความสะอาด ฉีดพรมน้ำพื้นที่ก่อสร้าง ความถี่ตามความเหมาะสม	-	- รูปที่ 2-11
2.2 โครงการติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) โดยรอบอาคารสูงเท่ากับความสูงของอาคารจากระดับชั้นที่ทำงานและต่อสูงขึ้นไปอีก 2 เมตร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากอาคารก่อสร้างในชั้นที่สูงฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง	- ในระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินการในระยาระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ถึงเวลาก่อสร้างงานโครงสร้างอาคาร และติดตั้งผ้าใบกันฝุ่น (Mesh Sheet) ทั้งนี้ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปยังอาคารข้างเคียง โครงการมีเจ้าหน้าที่กวาดทำความสะอาด ฉีดพรมน้ำพื้นที่ก่อสร้าง อีกทั้ง มีการติดตั้งละอองน้ำตลอดแนวรั้วรอบพื้นที่โครงการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-10 - รูปที่ 2-11
2.3 จัดให้มีชุดหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอยติดตั้งที่รั้วชั่วคราวตามแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ (หันหัวฉีดเข้าหาพื้นที่โครงการ) เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคารฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง โดยกำหนดจุดติดตั้งและวันระยะห่างของหัวพ่นให้เหมาะสมอย่าให้รัศมีการพ่นของละอองพ่นโดนกัน และกำหนดระยะเวลาเปิด-ปิดให้เหมาะสมไม่นานหรือถี่เกินไป	- โครงการติดตั้งหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอยตลอดแนวรั้วชั่วคราวรอบพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้างฟุ้งกระจายไปยังบ้าน/อาคารข้างเคียง โดยกำหนดจุดติดตั้งและวันระยะห่างของหัวพ่นให้เหมาะสมอย่าให้รัศมีการพ่นของละอองพ่นโดนกันและกำหนดระยะเวลาเปิด-ปิดให้เหมาะสมไม่นานหรือถี่เกินไป	-	- รูปที่ 2-10

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
2. มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง			
2.4 การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้อง นำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด	- ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 - มิถุนายน 2569 โครงการดำเนิน กิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้างยังไม่มีกิจกรรมที่ต้องใช้ ปูนซีเมนต์ผง	-	- รูปที่ 2-1
2.5 ในกรณีที่ต้องใช้ปูนผงปริมาณน้อยสามารถ นำมาใช้ได้หลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้มิดชิด			
2.6 โครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายหลัก และรายย่อยทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่กำหนด ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาและมีโทษปรับ	- โครงการมีการแจ้งผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายหลักและรายย่อย ให้ทราบถึงรายละเอียดโครงการและมาตรการที่กำหนดไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยระบุเป็นเงื่อนไข ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามรายละเอียด โครงการและมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่วิศวกร และบริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้างกำกับดูแลกิจกรรมการก่อสร้างให้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	-	- รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-3 - ภาคผนวกที่ 2-2

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
3. มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ			
3.1 จัดให้มีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) และฝุ่นละอองรวม (TSP) ภายในพื้นที่โครงการ (บริเวณด้านทิศใต้) จำนวน 1 จุด ทุกวันในช่วงการก่อสร้างเสาเข็มและฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตบางเขนทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันทำการ 2 วัน และวันหยุด 1 วัน) ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยรายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตบางเขนทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และตรวจวัดบริเวณพุทธวิษาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 1 จุด เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันทำการ 2 วัน และรายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตบางเขนทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และติดประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดบริเวณหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (บริเวณใกล้กับซอยแจ้งวัฒนะ 4) ให้เห็นอย่างชัดเจน หากผลการตรวจวัดเกินเกณฑ์ต้องมีการทบทวนข้อมูลการดำเนินการหรือกิจกรรม วิเคราะห์หาสาเหตุและหาทางแก้ไขปรับปรุงวิธีดำเนินการรื้อถอน เพื่อไม่ให้มีค่าเกินจากมาตรฐานซ้ำอีก	- โครงการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) บริเวณพื้นที่โครงการในช่วงการก่อสร้างเสาเข็มและฐานรากทุกวัน และบริเวณพุทธวิษาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันทำการ 2 วัน และวันหยุด 1 วัน) และติดประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดบริเวณหน้าพื้นที่โครงการที่ติดกับซอยแจ้งวัฒนะ 4 พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตบางเขนทราบ	-	- รูปที่ 2-16 - รูปที่ 2-17 - รูปที่ 2-18 - ภาคผนวกที่ 2-4 - ภาคผนวกที่ 3-1 - ภาคผนวกที่ 5

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
3.2 จัดให้มีการตรวจวัดมลพิษทางอากาศโดยกำหนดให้มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) ภายในพื้นที่โครงการ (บริเวณด้านทิศใต้) จำนวน 1 จุด และตรวจวัดบริเวณพุทธวิซาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 1 จุด โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันทำการ 2 วัน และวันหยุด 1 วัน) ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดให้สำนักงานเขตบางเขน ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และติดประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดบริเวณหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (บริเวณใกล้กับซอยแจ้งวัฒนะ 4) ให้เห็นอย่างชัดเจน หากผลการตรวจวัดเกินเกณฑ์ต้องมีการทบทวนข้อมูลการดำเนินการหรือกิจกรรมวิเคราะห์สาเหตุ และหาทางแก้ไขปรับปรุงวิธีดำเนินการก่อสร้างเพื่อไม่ให้มีค่าเกินจากมาตรฐานซ้ำอีก	- โครงการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณพุทธวิซาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 1 ครั้ง ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันทำการ 2 วัน และวันหยุด 1 วัน) ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างพร้อมทั้งรายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตบางเขน ทราบ	-	- รูปที่ 2-16 - รูปที่ 2-17 - รูปที่ 2-18 - ภาคผนวกที่ 2-4 - ภาคผนวกที่ 3-1
3.3 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางเขนโดยหากหลีกเลี่ยงหรือไม่นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ และมาตรการติดตามฯ ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาต สำนักงานเขต และสำนักงานนโยบายและแผนฯ ทุก 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด โดยรายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง ฉบับที่ 1/2569 ธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 (รายงานฉบับแรก)	-	-

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
3.4 จัดให้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดแบบ Sensor เพื่อเฝ้าระวังที่แสดงผลแบบ Real time ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โดยแสดงผลการตรวจวัดบริเวณหน้าพื้นที่โครงการที่ติดกับซอยแจ้งวัฒนะ 4 ให้เห็นอย่างชัดเจน และติดตั้งกล้องจับภาพหน้าจอแสดงผล โดยเปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้สนใจสามารถลงทะเบียนรับสิทธิเพื่อเข้าระบบแอปพลิเคชัน หรือวิธีการอื่นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกซึ่งเครื่องตรวจวัดดังกล่าวจะต้องทำการสอบเทียบเครื่องมือทุก 6 เดือน หรือตามคู่มือของผู้ผลิต โดยกำหนดจุดติดตั้ง ดังนี้	- โครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดแบบ Sensor เพื่อเฝ้าระวังที่แสดงผลแบบ Real time ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และติดตั้งกล้องจับภาพหน้าจอแสดงผล พร้อมทั้งแสดง QR Code เปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้สนใจสามารถลงทะเบียนขอรับข้อมูลผลตรวจวัดไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ อีกทั้งติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษและสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ผ่านทาง Air 4 Thai และ Air BKK เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	-	- รูปที่ 2-18 - รูปที่ 2-19 - ภาคผนวกที่ 2-5 - ภาคผนวกที่ 2-6
1) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) ติดตั้งจำนวน 2 จุด (ด้านทิศใต้ และทิศตะวันตก) ในช่วงก่อสร้างเสาเข็มและฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดจำนวน 1 จุด (ด้านทิศใต้) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง			
2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) ติดตั้งจำนวน 1 จุด (ด้านทิศใต้)			
3.5 ในกรณีภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการมีผลตรวจวัดความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) จากเครื่องตรวจวัดแบบ Sensor มีค่าดังนี้			

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
1) ช่วงเดือนที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) ไม่สูง หรือมีค่าดัชนี คุณภาพอากาศ(ค่า AQI) ของศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับต่ำ หากมี ค่าฝุ่นละออง PM _{2.5} จากเครื่องตรวจวัดในโครงการ (ค่า Real Time ของเครื่องตรวจวัด) เกินค่ามาตรฐานในวันใด ต่อเนื่องนานเกิน 1 ชั่วโมง ให้ผู้ควบคุมการก่อสร้างตรวจสอบ สาเหตุว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุใด และหาวิธีการป้องกันหรือ แก้ไข และหากมีค่าตรวจวัด Real Time เกินค่า มาตรฐาน คุณภาพอากาศต่อเนื่องเกิน 1 วัน ให้ผู้ควบคุมการก่อสร้าง หยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด ฝุ่นละออง PM _{2.5} (เช่น การใช้ เครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น) ส่วนกิจกรรมอื่นสามารถดำเนินการ ต่อไปได้แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5})	- โครงการติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ Sensor แบบ Real Time เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพอากาศ ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ของโครงการกำกับดูแลกิจกรรมการก่อสร้างให้เป็นไปตาม มาตรการฯ และกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กรณีที่คุณภาพอากาศใน พื้นที่โครงการเกินค่ามาตรฐาน โครงการจะดำเนินการปรับ แผนงานและกิจกรรมการก่อสร้างทันทีเพื่อหาสาเหตุและวิธี ป้องกันแก้ไขต่อไป	-	- รูปที่ 2-18 - รูปที่ 2-19 - ภาคผนวกที่ 2-6
2) ช่วงเดือนที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) สูง (เดือนธันวาคม-เมษายน) หรือมีค่าดัชนีคุณภาพ อากาศ (ค่า AQI) ของศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หากมีค่าฝุ่นละออง PM _{2.5} จากเครื่องตรวจวัดใน โครงการ (ค่า Real Time ของ เครื่องตรวจวัด) เกินค่ามาตรฐานในวันใดต่อเนื่องนาน เกิน 1 ชั่วโมงให้ผู้ควบคุมการก่อสร้างหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด ฝุ่นละออง PM _{2.5}	- โครงการติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ Sensor แบบ Real Time เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพอากาศ ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ของโครงการกำกับดูแลกิจกรรมการก่อสร้างให้เป็นไปตาม มาตรการฯ และกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กรณีที่คุณภาพอากาศใน พื้นที่โครงการเกินค่ามาตรฐาน โครงการจะดำเนินการปรับ แผนงานและกิจกรรมการก่อสร้างทันทีเพื่อหาสาเหตุและวิธี ป้องกันแก้ไขต่อไป	-	- รูปที่ 2-18 - รูปที่ 2-19 - ภาคผนวกที่ 2-6

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
(เช่น การใช้เครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น)โดยไม่ต้องรอประกาศจากหน่วยงานราชการ ส่วนกิจกรรมอื่นสามารถดำเนินการต่อไปได้ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5})			
3.6 โครงการกำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษ(Warning Level) เพื่อให้สามารถควบคุม และป้องกันผลกระทบจากมลพิษทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ค่าฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) และฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) จากเครื่องตรวจวัดแบบ Sensor มีค่าใกล้หรือเกินเกณฑ์ ดังนี้			
1) จัดให้มีระบบแจ้งเตือนผู้ที่อาจได้รับผลกระทบทันที หากมีค่าฝุ่นละอองเกิน 90% ของค่ามาตรฐาน ให้ตรวจสอบว่าแหล่งกำเนิดมาจากแหล่งใด เพื่อหาแนวทางแก้ไข ไม่ให้เกิดซ้ำ ขึ้นอีก รวมทั้งมีการแจ้งผ่าน Group Line โดยให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาผลกระทบเฉพาะกิจ (Contingency Action Plan)โดยมีผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมใน การติดตาม เช่น ลดจำนวนเครื่องจักร ลดเวลาทำงานหรือปรับปรุงวิธีการทำงาน เป็นต้น	- โครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ Sensor แบบ Real Time เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพอากาศในพื้นที่โครงการ อีกทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ กำกับดูแลตลอดระยะเวลาการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการฯ และกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กรณีที่คุณภาพอากาศในพื้นที่โครงการ มีค่าฝุ่นละอองเกิน 90% ของค่ามาตรฐานหรือสูงเกินมาตรฐาน เจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่าน Group Line ทันที พร้อมทั้ง ดำเนินการปรับ แผนงาน/กิจกรรมการก่อสร้างและตรวจสอบพร้อมหาสาเหตุและวิธีป้องกันแก้ไขต่อไป	-	- รูปที่ 2-18 - รูปที่ 2-19 - ภาคผนวกที่ 2-6
2) หากพบว่าค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานให้หยุดกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดทันที และต้องจัดทีมงานสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ร่วมกับผู้ได้รับผลกระทบทันที ภายใน 24 ชั่วโมง			

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
3.7 จัดให้มีระบบบันทึกข้อมูลจากระบบ Sensor ที่ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) และ ฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) โดยบริษัท ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยการกำกับดูแลของบริษัท 39 เอสเตท จำกัด เป็นผู้จัดเก็บข้อมูล	- โครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ Sensor แบบ Real Time เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพอากาศในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ กำกับดูแลกิจกรรมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการฯ และกฎหมายกำหนด	-	- รูปที่ 2-18 - รูปที่ 2-19 - ภาคผนวกที่ 2-6
3.8 โครงการกำหนดให้ผู้ควบคุมการก่อสร้างต้องบันทึกกิจกรรมการทำงานและบันทึกการทำงานของเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านมลพิษอากาศ เพื่อใช้ในการตรวจสอบร่วมกับผลการตรวจวัดมลพิษอากาศ	- โครงการมีการบันทึกกิจกรรมการทำงานและบันทึกการทำงานของเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านมลพิษอากาศ อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดผลกระทบด้านมลพิษอากาศ	-	- ภาคผนวกที่ 2-7 - ภาคผนวกที่ 2-8
3.9 จัดให้มีการตรวจวัดควันดำของยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้เครื่องยนต์ประเภท ดีเซล ภายใน 3 เดือน ก่อนการใช้งานและทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการใช้งานโดยการตรวจวัดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่มีการรับรอง และให้บันทึกผลการตรวจวัดเก็บไว้ที่สำนักงานก่อสร้างของโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ในกรณีตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานให้นำไปปรับปรุงก่อนนำมาใช้งาน	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดผลกระทบจากเขม่าและควันตลอดระยะเวลาการใช้งาน	-	- ภาคผนวกที่ 2-8
3.10 กรณีมีประกาศจากกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อมห้ามรถบรรทุกเข้าในพื้นที่เขตควบคุมฝุ่นละอองกรุงเทพมหานครช่วงวิกฤตฝุ่นละออง โครงการต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ และสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ผ่านทาง Air 4 Thai และ Air BKK กรณีที่สำนักสิ่งแวดล้อมห้ามรถบรรทุกเข้าในพื้นที่เขตควบคุมฝุ่นกรุงเทพมหานครในช่วงวิกฤตฝุ่น โครงการจะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด	-	- ภาคผนวกที่ 2-5

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
4. มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง			
4.1 จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองให้อยู่ห่างจากบ้าน/อาคารที่อยู่ใกล้เคียงให้มากที่สุด	- โครงการได้จัดวางตำแหน่งเครื่องจักร และวางแผนการก่อสร้างกิจกรรมที่เกิดฝุ่นให้อยู่จากผู้รับฝุ่นมากที่สุด	-	- ภาคผนวกที่ 2-13
4.2 ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้หน้างานเป็นระยะเวลานาน โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด	- โครงการได้จัดพื้นที่สำหรับทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ และส่วนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้เพื่อร่อนนำไปกำจัดต่อไป	-	- รูปที่ 2-32 - รูปที่ 2-33
5. มาตรการด้านการเดินและใช้เครื่องจักร			
5.1 ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หินทราย เพื่อป้องกันการรบกวนลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง	- โครงการใช้ผ้าใบคลุมท้ายกระบะรถบรรทุกจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกและทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนำรถออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้มีดินติดล้อไปรบกวนบนถนนสาธารณะ	-	- รูปที่ 2-12 - รูปที่ 2-14
5.2 อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ให้ดับเครื่องลงระหว่างการพัก	- โครงการได้ติดตั้งป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ขณะจอด”	-	- รูปที่ 2-43
5.3 ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง โดยต้องตรวจสอบบำรุงรักษาตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างตามระยะเวลาที่กำหนด (ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะนำการบำรุงรักษา ของแต่ละเครื่องจักร)	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องยนต์เครื่องจักรที่ใช้ในการทำงาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	- ภาคผนวกที่ 2-8

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
6. มาตรการด้านการจัดการของเสีย			
- กำจัดผู้รับเหมามีให้เผาทำลายวัสดุมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการกำหนดกฎระเบียบและข้อปฏิบัติในหน่วยงาน ห้ามมิให้มีการเผาขยะและเศษวัสดุภายในพื้นที่ก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-45
7. มาตรการด้านการขนส่งดิน			
7.1 ในการขนส่งดินขนส่งคนงานวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง โครงการจะใช้ขอยางแฉ่งวันนะ 4 และถนนแฉ่งวันนะ สัญจรทางเข้า-ออกโครงการเท่านั้น	- โครงการได้กำหนดระเบียบและข้อปฏิบัติในการขนส่งดิน การขนส่งคนงาน วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องใช้ขอยางแฉ่งวันนะ 4 และถนนแฉ่งวันนะ สัญจรทางเข้า-ออกโครงการเท่านั้น	-	-
7.2 จัดให้มีการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน โดยใช้แรงดันน้ำสูงฉีดชะล้างทำความสะอาดล้อรถ และช่วงล่างของรถบรรทุกหรือบ่อล้างล้อบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากรถบรรทุก	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกและทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนำรถออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้มีดินติดล้อไปร่วงหล่นบนถนนสาธารณะ อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่กวาดทำความสะอาดพื้นผิวถนนให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราบ ถนนด้านหน้าโครงการ	-	- รูปที่ 2-12 - รูปที่ 2-15
7.3 บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการต้องปิดทึบตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราบ หรือฝุ่นละออง ตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการจะปิดตลอดเวลา จะเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่กวาดทำความสะอาดพื้นผิวถนนให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราบ	-	- รูปที่ 2-12 - รูปที่ 2-13
7.4 จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดินทรายที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องกวาดพื้นที่ให้สะอาดโดยทันที	- โครงการมีเจ้าหน้าที่กวาดทำความสะอาด ฉีดพรมน้ำพื้นที่ก่อสร้าง เก็บกวาดเศษวัสดุ ดิน ทราบ ที่หล่นด้านหน้าและบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ	-	- รูปที่ 2-11 - รูปที่ 2-12
7.5 จัดให้มีการใช้ผ้าคลุมที่มิดชิดสำหรับรถบรรทุกดินทรายเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองปลิวออกมาจากรถบรรทุกได้	- โครงการใช้ผ้าใบคลุมท้ายกระบะรถบรรทุกจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกและทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนำรถออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้มีดินติดล้อไปร่วงหล่นบนถนนสาธารณะ	-	- รูปที่ 2-14 - รูปที่ 2-15

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
7.6 กรณีมีประกาศจากกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม ห้ามรถบรรทุกเข้าในพื้นที่เขตควบคุมฝุ่นละอองกรุงเทพมหานครช่วงวิกฤตฝุ่นละออง โครงการ ต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษและสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ผ่านทาง Air 4 Thai และ Air BKK กรณีที่สำนักสิ่งแวดล้อมห้ามรถบรรทุกเข้าในพื้นที่เขตควบคุมฝุ่นกรุงเทพมหานครในช่วงวิกฤตฝุ่น โครงการจะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด	-	- ภาคผนวกที่ 2-5
7.7 รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปที่ใช้ในการขนส่งขนถ่ายขนย้ายภายในสถานที่ก่อสร้างต้องเป็นรถที่ลงทะเบียนบัญชีสีเขียว (Green List) ของกรุงเทพมหานครเท่านั้น	- รถบรรทุกของโครงการได้ดำเนินการลงทะเบียนบัญชีสีเขียว (Green List) ของกรุงเทพมหานคร	-	- ภาคผนวกที่ 2-8
1.3 เสียง			
1. โครงการต้องจัดให้มีแผ่นกันเสียงเพื่อลดระดับเสียงในแต่ละช่วงเดือน ดังนี้ 1.1 เดือนที่ 2 งานเสาเข็มและฐานราก (อาคาร B) และเดือนที่ 3 งานเสาเข็มและฐานราก (อาคาร A และ B) จัดทำรั้ว Metal Sheet (แผ่นเหล็กทึดเป็นลอน) ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มิลลิเมตร (หรือวัสดุอื่นเทียบเท่าที่ลดระดับเสียงลงไม่น้อยกว่า 25 dB(A) และมีเอกสารรับรอง) ความสูง 6 เมตร บริเวณแนวเขตที่ดินทุกด้านและติดตั้งแผ่นกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยเลือกใช้ Metal Sheet (แผ่นเหล็กทึดเป็นลอน) ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มิลลิเมตร (หรือวัสดุอื่นที่ลดระดับเสียงลงได้ไม่น้อยกว่า 25 dB(A) และมีเอกสารรับรอง) ความสูง 6 เมตร เพิ่มอีก 1 แนว ด้านทิศเหนือและทิศใต้ห่างจากจุดกำเนิดเสียง 1 เมตร	- โครงการติดตั้งรั้ว Metal Sheet ชั่วคราวสูง 6 เมตร รอบพื้นที่โครงการ มีการติดแผ่นกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ (Metal Sheet) พร้อมปิดประตูเข้า-ออกตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ซึ่งรั้วจะทำหน้าที่เป็นกำแพงกันเสียงช่วยลดความเข้มเสียงที่ออกเสียงที่ออกสู่ภายนอกโครงการ (ช่วงเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อและระยะก่อสร้าง)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-7 - รูปที่ 2-13 - ภาคผนวกที่ 2-14

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.3 เสียง (ต่อ)			
1.2 เดือนที่ 4 งานเสาเข็มและฐานราก (อาคาร A และ B) ซ้อนทับงานโครงสร้างงานสถาปัตยกรรม และงานระบบสาธารณูปโภค (อาคาร B) (1) งานเสาเข็มและฐานรากจัดทำรั้ว Metal Sheet (แผ่นเหล็กรีดเป็นลอน) ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มิลลิเมตร (หรือวัสดุอื่นเทียบเท่าที่ลดระดับเสียงลงไม่น้อยกว่า 25 dB(A) และมีเอกสารรับรอง) ความสูง 6 เมตร บริเวณแนวเขตที่ดินทุกด้าน และติดตั้งแผ่นกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยเลือกใช้ Metal Sheet (แผ่นเหล็กรีดเป็นลอน) ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มิลลิเมตร (หรือวัสดุอื่นที่ลดระดับเสียงลงได้ไม่น้อยกว่า 25 dB(A) และมีเอกสารรับรอง) ความสูง 6 เมตร เพิ่มอีก 1 แนว ด้านทิศเหนือ และทิศใต้ (อาคาร A) ห่างจากจุดกำเนิดเสียง 1 เมตร	- โครงการติดตั้งรั้ว Metal Sheet ชั่วคราวสูง 6 เมตร รอบพื้นที่โครงการ มีการติดแผ่นกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ (Metal Sheet) พร้อมปิดประตูเข้า-ออกตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ซึ่งรั้วจะทำหน้าที่เป็นกำแพงกันเสียงช่วยลดความเข้มเสียงที่ออกเสียงที่ออกสู่ภายนอกโครงการ (ช่วงเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-7 - รูปที่ 2-13 - ภาพผนวกที่ 2-14
(2) งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรมและงานระบบสาธารณูปโภค ติดตั้งกำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ (ย้ายไปตามชั้นที่ก่อสร้าง) โดยเลือกใช้ Metal Sheet (แผ่น เหล็กรีดเป็นลอน) ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มิลลิเมตร (หรือวัสดุอื่นที่ลดระดับเสียงลงได้ ไม่น้อยกว่า 25 dB(A) และมีเอกสารรับรอง) ความสูง 3.0 เมตร ที่ขอบอาคารทุกด้าน ในการ ก่อสร้างทุกชั้นของแต่ละอาคาร	- โครงการได้กำหนดพื้นที่ในการทำกิจกรรมที่มีเสียงดังเป็นห้องที่มีผนังกัน และติดตั้ง Mesh Sheet ตลอดแนวความสูงอาคารที่กำลังก่อสร้าง มีการติดตั้งแผ่นกันเสียง (PVC Sound Proof) ซ้อน 2 ชั้น (1 ชั้น สามารถกันเสียงดังรบกวนได้ 15 dB(A)) อีกทั้งโครงการได้ติดตั้งแนวรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร รอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง และประตูเข้า-ออกปิดทึบตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยรั้วจะทำหน้าที่เป็นกำแพงกันเสียงช่วยลดความเข้มเสียงที่ออกเสียงที่ออกสู่ภายนอกโครงการ (ช่วงเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-7 - รูปที่ 2-13 - ภาพผนวกที่ 2-14

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.3 เสียง (ต่อ)			
1.3 เดือนที่ 5 งานเสาเข็มและฐานราก (อาคาร A) ซ่อมทันท่วงที โครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ สาธารณูปโภค (อาคาร A และ B) (1) งานเสาเข็มและฐานราก จัดทำรั้ว Metal Sheet (แผ่นเหล็กรีดเป็นลอน) ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มิลลิเมตร (หรือวัสดุอื่นเทียบเท่าที่ลดระดับเสียงลงไม่น้อยกว่า 25 dB(A) และมีเอกสารรับรอง) ความสูง 6 เมตร บริเวณแนวเขตที่ดินทุกด้าน	- โครงการติดตั้งรั้ว Metal Sheet ชั่วคราวสูง 6 เมตร รอบพื้นที่โครงการ พร้อมปิดประตูเข้า-ออกตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ซึ่งรั้วจะทำหน้าที่เป็นกำแพงกันเสียงช่วยลดความเข้มเสียงที่ออกเสียงที่ออกสู่ภายนอกโครงการ (ช่วงเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อและระยะก่อสร้าง)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-7 - รูปที่ 2-13 - ภาพผนวกที่ 2-14
(2) งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรมและงานระบบสาธารณูปโภค ติดตั้งกำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ (ย้ายไปตามชั้นที่ก่อสร้าง) โดยเลือกใช้ Metal Sheet (แผ่นเหล็กรีดเป็นลอน) ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มิลลิเมตร (หรือวัสดุอื่นที่ลดระดับเสียงลงได้ ไม่น้อยกว่า 25 dB(A) และมีเอกสารรับรอง) ความสูง 3.0 เมตร ที่ขอบอาคารทุกด้าน ในการก่อสร้างทุก ชั้นของแต่ละอาคาร	- ช่วงเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ถึงช่วงงานสถาปัตยกรรมและงานระบบสาธารณูปโภค	-	- รูปที่ 2-1
1.4 เดือนที่ 6-8 และเดือนที่ 10 งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ สาธารณูปโภค (อาคาร A และ B) ติดตั้งกำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ (ย้ายไปตามชั้นที่ ก่อสร้าง) โดยเลือกใช้ Metal Sheet (แผ่นเหล็กรีดเป็นลอน) ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มิลลิเมตร (หรือวัสดุอื่นที่ลดระดับเสียงลงได้ไม่น้อยกว่า 25 dB(A) และมีเอกสารรับรอง) ความสูง 3.0 เมตร ที่ขอบอาคารทุกด้าน ในการก่อสร้างทุกชั้นของแต่ละอาคาร	- ช่วงเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ถึงช่วงงานสถาปัตยกรรมและงานระบบสาธารณูปโภค	-	- รูปที่ 2-1

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.3 เสียง (ต่อ)			
1.5 เดือนที่ 9 งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม และงานระบบสาธารณูปโภค (อาคาร A และ B) ซ้อนทับงานเสาเข็มโครงสร้างของงานภูมิสถาปัตย์ (1) งานเสาเข็มโครงสร้างของงานภูมิสถาปัตย์จัดทำรั้ว Metal Sheet (แผ่นเหล็กรีด เป็นลอน) ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มิลลิเมตร (หรือวัสดุอื่นเทียบเท่าที่ลดระดับเสียงลงไม่น้อยกว่า 25 dB(A) และมีเอกสารรับรอง) ความสูง 6 เมตร บริเวณแนวเขตที่ดินทุกด้าน	- โครงการติดตั้งรั้ว Metal Sheet ชั่วคราวสูง 6 เมตร รอบพื้นที่โครงการ พร้อมปิดประตูเข้า-ออกตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ซึ่งรั้วจะทำหน้าที่เป็นกำแพงกันเสียงช่วยลดความเข้มเสียงที่ออกเสียงที่ออกสู่ภายนอกโครงการ (ช่วงเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อและระยะก่อสร้าง)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-7 - รูปที่ 2-13 - ภาคผนวกที่ 2-14
(2) งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรมและงานระบบสาธารณูปโภค ติดตั้งกำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ (ย้ายไปตามชั้นที่ก่อสร้าง) โดยเลือกใช้ Metal Sheet (แผ่นเหล็กรีดเป็นลอน) ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มิลลิเมตร (หรือวัสดุอื่นที่ลดระดับเสียงลงได้ ไม่น้อยกว่า 25 dB(A) และมีเอกสารรับรอง) ความสูง 3.0 เมตร ที่ขอบอาคารทุกด้านในการ ก่อสร้างทุกชั้นของแต่ละอาคาร	- ช่วงเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ถึงช่วงงานสถาปัตยกรรมและงานระบบสาธารณูปโภค	-	- รูปที่ 2-1
1.6 เดือนที่ 11 งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม และงานระบบสาธารณูปโภค (อาคาร A และ B) ซ้อนทับงานตกแต่งภายในงานภายนอกและทำความสะอาด (อาคาร B) เดือนที่ 12-15 งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม และงานระบบสาธารณูปโภค (อาคาร A และ B) ซ้อนทับงานตกแต่งภายใน งานภายนอก และทำความสะอาด (อาคาร A และ B) และเดือนที่ 16 งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม และงานระบบสาธารณูปโภค (อาคาร A) ซ้อนทับงานตกแต่งภายใน งานภายนอก และทำความสะอาด (อาคาร A และ B)	- ช่วงเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ถึงช่วงงานสถาปัตยกรรมและงานระบบสาธารณูปโภค	-	- รูปที่ 2-1

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.3 เสียง (ต่อ)			
(1) งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรมและงานสาธารณูปโภค ติดตั้งกำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ (ย้ายไปตามชั้นที่ก่อสร้าง) โดยเลือกใช้ Metal Sheet (แผ่นเหล็กรีดเป็นลอน) ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มิลลิเมตร (หรือวัสดุอื่นที่ลดระดับเสียงลงได้ไม่น้อยกว่า 25 dB(A) และมีเอกสารรับรอง) ความสูง 3.0 เมตร ที่ขอบอาคารทุกด้านในการก่อสร้างทุกชั้นของแต่ละอาคาร (2) งานตกแต่งภายใน งานภายนอกและทำความสะอาด - งานตกแต่งภายในช่วงที่มีผนัง Precast Concrete แล้วแต่ยังติดตั้งกระจกลามิเนตไม่แล้วเสร็จ ติดตั้งกำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ (ย้ายไปตามชั้นที่ก่อสร้าง) โดยเลือกใช้ Metal Sheet (แผ่นแม่เหล็กรีดเป็นลอน) ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มิลลิเมตร (หรือวัสดุอื่นที่ลดระดับเสียงลงได้ไม่น้อยกว่า 25 dB(A) และมีเอกสารรับรอง) ความสูง 3.0 เมตร ที่ขอบอาคารทุกด้าน ในการก่อสร้างทุกชั้นของแต่ละอาคาร - งานตกแต่งภายใน ช่วงที่ติดตั้งกระจกแบบลามิเนตแล้วเสร็จ มีผนังอาคารที่ก่อสร้างด้วยผนัง Precast Concrete ความหนา 10 เซนติเมตร (หรือเทียบเท่า) ซึ่งมีค่าความสามารถในการลดทอนเสียงจากภายนอกได้ 26 dB(A) และกระจกแบบลามิเนต Green 4 mm.+PVB0.38+ Green 4 mm. ความหนา 8.18 มิลลิเมตร (หรือเทียบเท่า) โดยสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 25 dB(A) ปิดล้อมชั้นของอาคารไว้แล้ว ซึ่งผนังอาคารดังกล่าวจะเป็น เสมือนกำแพงกันเสียงในลักษณะห้องปิดทึบอีกชั้นหนึ่ง	- ช่วงเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ถึงช่วงงานสถาปัตยกรรมและงานระบบสาธารณูปโภค	-	- รูปที่ 2-1

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.3 เสียง (ต่อ)			
1.7 เดือนที่ 17-18 งานตกแต่งภายในงานภายนอก และทำความสะอาด (อาคาร A และ B) (1) งานตกแต่งภายในช่วงที่มีผนัง Precast Concrete แล้วแต่ยังติดตั้งกระจก ลามิเนตไม่แล้วเสร็จ ติดตั้ง กำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ (ย้ายไปตามชั้นที่ก่อสร้าง) โดย เลือกใช้ Metal Sheet (แผ่นเหล็กรีดเป็นลอน) ความหนา ไม่น้อยกว่า 1.27 มิลลิเมตร (หรือวัสดุ อื่นที่ลดระดับเสียงลงได้ ไม่น้อยกว่า 25 dB(A) และมีเอกสารรับรอง) ความสูง 3.0 เมตร ที่ขอบอาคารทุกด้าน ในการก่อสร้างทุกชั้นของแต่ละอาคาร (2) งานตกแต่งภายในช่วงที่ติดตั้งกระจกแบบ ลามิเนตแล้วเสร็จ มีผนังอาคารที่ก่อสร้างด้วยผนัง Precast Concrete ความหนา 10 เซนติเมตร (หรือเทียบเท่า) ซึ่งมีค่า ความสามารถในการลดทอนเสียงจากภายนอกได้ 26 dB(A) และกระจกแบบลามิเนต Green4 mm.+PVB0.38+ Green 4 mm. ความหนา 8.18 มิลลิเมตร (หรือเทียบเท่า) โดยสามารถ ลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 25 dB(A) ปิดล้อมชั้นของอาคารไว้แล้ว ซึ่งผนังอาคารดังกล่าวจะเป็นเสมือนกำแพงกันเสียงในลักษณะ ห้องปิดทึบอีกชั้นหนึ่ง	- ช่วงเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนิน กิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ถึงช่วงงานตกแต่ง ภายใน	-	- รูปที่ 2-1

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.3 เสียง (ต่อ)			
2. กำหนดช่วงเวลาการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การทำเสาเข็ม การก่อสร้างฐานราก และงานโครงสร้าง เป็นต้น ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ โดยทำงานในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. หลังจากนั้นจะเป็นการเก็บกวาดพื้นที่ก่อสร้างและการเก็บเครื่องมือ โดยให้คนงานก่อสร้างออก นอกพื้นที่โครงการภายใน เวลา 18.00 น. กรณีมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างเกิน เวลาใน กิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่องเป็นครั้งคราว จะดำเนินการ ได้เฉพาะการเทพื้นฐานรากเท่านั้น ให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 20.00 น. (ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์) ต้องขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และแจ้งให้ผู้ อยู่อาศัยข้างเคียงรับทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน สำหรับวัน อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะไม่มีการดำเนินการใดๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ โครงการต้องกำชับผู้รับเหมาและคนงาน ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้กำหนดชั่วโมงการทำงานวันจันทร์-เสาร์ ให้ทำได้เฉพาะ ช่วงเวลา 08:00 – 17:00 น. สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุด นักขัตฤกษ์จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง ในกรณีมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการก่อสร้างเกินเวลาใน กิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่อง เช่น การเทพื้นจะทำงานไม่เกิน 20:00 น. (ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์) โดยโครงการมีการแจ้งผู้พัก อาศัยข้างเคียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน พร้อมทั้งกำชับ ผู้รับเหมาและคนงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- รูปที่ 2-20 - ภาคผนวกที่ 2-15
3. โครงการใช้เสาเข็มกดเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงดัง รบกวน	- โครงการใช้เสาเข็มแบบกด (Jack in pile) ในการก่อสร้างช่วงงาน เข็ม เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงดังรบกวน	-	- รูปที่ 2-46
4. เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือโดยกำหนดเครื่องจักรให้ เป็นสัดส่วนและไม่ใช้เครื่องจักรในการก่อสร้างพร้อมกันโดยไม่ จำเป็น	- โครงการกำชับและกำกับดูแลให้ผู้รับเหมาดับเครื่องยนต์/อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้งานเป็นครั้งคราว หรือระหว่างการพัก	-	- รูปที่ 2-43
5. อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว จะต้องให้ดับเครื่องหรือเบาดเครื่องลงระหว่างพัก	- โครงการได้ติดตั้งป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ขณะจอด”	-	- รูปที่ 2-43

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.3 เสียง (ต่อ)			
6. กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งกรณีใช้รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และกรณีใช้รถบรรทุก ขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลา เร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุก สามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ แต่ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ขนส่ง วัสดุ-อุปกรณ์ในตอนกลางคืน โครงการกำหนดให้รถบรรทุกขน เข้ามาจอดไว้ ในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง และไม่ให้รถบรรทุกจอดขนถ่ายวัสดุบนซอยแจ้งวัฒนะ 4 ซอย แจ้งวัฒนะ 4 แยก 1 และถนนแจ้งวัฒนะเด็ดขาด โดยจะต้อง อยู่เฉพาะภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาในการขนส่ง กรณีที่มีการใช้รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และกรณีใช้รถบรรทุก ขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. อีกทั้งจัดให้มีพื้นที่ สำหรับจอดรถบรรทุกอย่างเป็นสัดส่วนจะไม่มีรถบรรทุกจอดหรือ ขนถ่ายวัสดุบริเวณถนนสาธารณะแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2-21 - รูปที่ 2-37
7. ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วน ของเครื่องจักร	- โครงการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นเพื่อลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วน ของเครื่องจักร	-	- ภาคผนวกที่ 2-8
8. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถยนต์ และเครื่องจักรที่ใช้ ในการก่อสร้าง และรถขนส่งวัสดุ และ เครื่องจักรกลที่ใช้ในการ ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น ระดับน้ำมันเครื่อง ระบบไฮดรอลิก ข้อต่อหรือสายพานที่มีการเสียดสี เพื่อไม่ให้ เกิดเสียงดังขณะใช้งาน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง เป็นต้น	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องยนต์เครื่องจักรที่ใช้ในการ ทำงาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	- ภาคผนวกที่ 2-8
9. ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ โครงการต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการ ขนส่งให้ถูกต้องตาม หลักการขนถ่าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะ ก่อให้เกิดเสียงดัง เป็นต้น	- โครงการกำชับและกำกับดูแลให้ผู้รับเหมา และคนงานดำเนินการ ขนส่งวัสดุก่อสร้างที่เข้ามาในพื้นที่โครงการไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง	-	-

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.3 เสียง (ต่อ)			
10. จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด และคัดเลือก ผู้รับ เหมาที่มีประสบการณ์และกำหนดเงื่อนไขต้องปฏิบัติตามมาตรการ ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตาม จะมีบทปรับโดยเงื่อนไขดังกล่าวจะระบุอยู่ใน TOR ในสัญญาว่าจ้าง	- โครงการได้คัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์พร้อมทั้งได้กำหนดและระบุเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ ใน TOR สัญญาว่าจ้าง	-	- รูปที่ 2-2 - ภาคผนวกที่ 2-2
11. จัดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงโดยผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq}) ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) และเสียงรบกวน ภายในพื้นที่โครงการ (บริเวณด้านทิศตะวันตก ช่วงเดือนที่ 2 บริเวณด้านทิศเหนือ ช่วงเดือนที่ 3-8 และเดือนที่ 10-18 และบริเวณด้านทิศใต้ ช่วงเดือนที่ 9) ก่อนแนวรั้วโครงการ จำนวน 1 จุด ตรวจวัดทุกวันในช่วงก่อสร้างเสาเข็มและฐานราก โดยให้รายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตบางเขน ทุกสัปดาห์ หลังจากนั้น ตรวจวัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และตรวจวัดบริเวณพุทธวิษาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 1 จุด โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน (ครอบคลุมวันทำการ 2วัน และวันหยุด 1 วัน) ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง โดยหากผลการตรวจวัดเกินเกณฑ์ต้องมีการทบทวน ข้อมูลการดำเนินการหรือกิจกรรมวิเคราะห์หาสาเหตุและหาทางแก้ไขปรับปรุงวิธีดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้ไม่มีค่าเกินจากมาตรฐานซ้ำอีก	- โครงการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) และเสียงรบกวนภายในพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด ทุกวันในช่วงก่อสร้างเสาเข็มและฐานราก และตรวจวัดบริเวณพุทธวิษาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 1 จุด เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน (ครอบคลุมวันทำการ 2 วัน และวันหยุด 1 วัน) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตบางเขนทราบ	-	- รูปที่ 2-16 - ภาคผนวกที่ 2-4 - ภาคผนวกที่ 3-2 - ภาคผนวกที่ 5

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.3 เสียง (ต่อ)			
12. จัดให้มีการติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Sensor เพื่อเฝ้าระวังแสดงผลแบบ Realtime ผ่านหน้าจอแสดงผลภายในพื้นที่โครงการ จำนวน 2 จุด (ด้านทิศใต้ และทิศตะวันตก) ในช่วงทำเสาเข็มและฐานราก (เดือนที่ 2-5) หลังจากนั้นติดตั้งจำนวน 1 จุด โดยเดือนที่ 6-8 และเดือนที่ 10-18 ติดตั้งบริเวณด้านทิศเหนือ และช่วงเดือนที่ 9 ติดตั้งบริเวณ ด้านทิศใต้ ก่อนแนวรั้วโครงการ เพื่อเฝ้าระวัง โดยแสดงพารามิเตอร์ระดับเสียง ณ ขณะนั้น ติดตั้งไว้ด้านหน้าโครงการริมซอยแจ้งวัฒนะ 4 และติดตั้งกล้องจับภาพหน้าจอแสดงผล โดยเปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้สนใจสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์เพื่อเข้าระบบแอปพลิเคชัน หรือ วิธีการอื่นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกซึ่งเครื่องตรวจวัดดังกล่าวจะต้องทำการสอบเทียบเครื่องมือทุก 6 เดือน หรือตามคู่มือของผู้ผลิต	- โครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time และติดตั้งกล้องจับภาพหน้าจอแสดงผล พร้อมทั้งแสดง QR Code เปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้สนใจสามารถลงทะเบียนขอรับข้อมูลผลตรวจวัดไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ อีกทั้งติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ผ่านทาง Air 4 Thai และ Air BKK เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	-	- รูปที่ 2-18 - รูปที่ 2-19 - ภาคผนวกที่ 2-5 - ภาคผนวกที่ 2-6
13. จัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางเขน	- โครงการยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน เสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ฉบับที่ 1/2569 ธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 (รายงานฉบับแรก)	-	-

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.3 เสียง (ต่อ)			
14. โครงการกำหนดให้ผู้ควบคุมการก่อสร้างต้องบันทึกกิจกรรมการทำงานและบันทึกการทำงานของเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง เพื่อใช้ในการตรวจสอบร่วมกับผลการตรวจวัดระดับเสียง	- โครงการบันทึกกิจกรรมการทำงานและบันทึกการทำงานของเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	-	- ภาคผนวกที่ 2-7 - ภาคผนวกที่ 2-8
15. จัดให้มีระบบบันทึกข้อมูลจากระบบ Sensor โดยบริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยการกำกับดูแลของบริษัท 39 เอสเตท จำกัด เป็นผู้จัดเก็บข้อมูล	- โครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม Sensor แบบ Real Time เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและติดตามระดับเสียงในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการกำกับดูแลกิจกรรมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการฯ และกฎหมายกำหนด	-	- รูปที่ 2-18 - รูปที่ 2-19 - ภาคผนวกที่ 2-6
16.โครงการกำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษ (Warning Level) เพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกันผลกระทบจากเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่ค่าระดับเสียง ณ ขณะนั้นจากเครื่องตรวจวัดแบบ Sensor มีค่าใกล้หรือเกินเกณฑ์ 1) จัดให้มีระบบแจ้งเตือนหากมีค่าระดับเสียง ณ ขณะนั้น มากกว่า 90 dB(A) ให้วิศวกรผู้ควบคุมงานรื้อถอน/ก่อสร้างแจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเฝ้าระวังการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อลดระดับเสียงภายใน 10 นาที 2) หากพบว่าค่าระดับเสียงดังถึง 93 dB(A) ผู้ควบคุมงานรื้อถอน/ก่อสร้างต้องสั่งหยุดกิจกรรมและเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดังทันที ภายใน 5 นาที	- โครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดค่าระดับเสียง Sensor แบบ Real Time เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบระดับเสียงในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการกำกับดูแลกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานรื้อถอนและตลอดระยะเวลาการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการฯ และกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กรณีที่ค่าระดับเสียงในพื้นที่โครงการมีค่ามากกว่า 90 dB(A) เจ้าหน้าที่โครงการจะดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการปรับแผนงานและกิจกรรมการก่อสร้างเพื่อหาสาเหตุและวิธีป้องกันแก้ไขต่อไป	-	- รูปที่ 2-18 - ภาคผนวกที่ 2-5 - ภาคผนวกที่ 2-6

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.3 เสียง (ต่อ)			
17.โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับบ้าน/อาคารข้างเคียง รวมทั้งโรงแรม ธีรซี ดอนเมือง พรีเมียร์ ก่อนก่อสร้างโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจด้านเสียงที่อาจจะมีผลกระทบต่อ โรงแรม และให้ซื้อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และตัวแทนโครงการที่ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง โดยติดต่อได้ที่ผู้จัดการโครงการ เบอร์โทรศัพท์ 02-334-0603 และตัวแทนโครงการ เบอร์โทรศัพท์ 02-521-9533 กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการต้องแจ้งชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อใหม่ให้ผู้อาศัยโดยรอบ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำ รวมทั้งโรงแรม ธีรซี ดอนเมือง พรีเมียร์ (B2) และให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะด้านหน้าโครงการเพื่อเป็นช่องทางติดต่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอร้องเรียน หรือแจ้งผลกระทบ ทั้งนี้กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการจะดำเนินการแจ้งชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ให้ผู้อาศัยโดยรอบทันที	-	- รูปที่ 2-4 - รูปที่ 2-6 - ภาคผนวกที่ 2-1
1.4 ความสั่นสะเทือน			
1. โครงการใช้เสาเข็มกด (Jack in pile) ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ ข้างเคียง	- โครงการใช้เสาเข็มแบบกด (Jack in pile) ในการก่อสร้างช่วงงานเข็ม เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงดังรบกวน	-	- รูปที่ 2-46

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)			
2. กำหนดช่วงเวลาการทำงานที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน เช่น การทำเสาเข็ม การก่อสร้าง ฐานราก และงานโครงสร้าง เป็นต้น ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ โดยทำงานในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. หลังจากนั้นจะเป็นการเก็บกวาดพื้นที่ก่อสร้างและการเก็บเครื่องมือ โดยให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการภายในเวลา 18.00 น. กรณีมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างเกินเวลาใน กิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่องเป็นครั้งคราว จะดำเนินการได้เฉพาะการเทพื้นฐานรากเท่านั้น ให้ ก่อสร้างได้ไม่เกิน 20.00 น. (ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์) ต้องขอหน่วยงานอนุญาตก่อสร้าง โดยยื่นขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะไม่มีการดำเนินการใดๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ โครงการต้องกำชับผู้รับเหมาและคนงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้กำหนดชั่วโมงการทำงานวันจันทร์-เสาร์ ให้ทำได้เฉพาะช่วงเวลา 08:00 – 17:00 น. สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง ในกรณีมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการก่อสร้างเกินเวลาในกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่อง เช่น การเทพื้นจะทำงานไม่เกิน 20:00 น. (ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์) โดยโครงการมีการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน พร้อมทั้งกำชับผู้รับเหมาและคนงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- รูปที่ 2-20 - ภาคผนวกที่ 2-15

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.4 ความสัมพันธ์อื่น (ต่อ)			
3. ก่อนก่อสร้างโครงการต้องสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคาร รวมสถาน ประกอบการติดโครงการ ทุกหลัง และบ้าน/อาคาร รวมสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (ที่ได้รับการร้องขอ) เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและรับผิดชอบหากทำให้เกิดความเสียหาย โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน	- โครงการมีเจ้าหน้าที่สำรวจอาคาร บ้านพักอาศัยข้างเคียงที่ได้รับ การอนุญาต และถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน	-	- ภาคผนวกที่ 2-9
4. ในระหว่างการก่อสร้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้า พบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ ติดโครงการเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้างและให้ชื่อ พร้อมเบอร์ โทรศัพท์ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และตัวแทน โครงการติดต่อได้ 24 ชั่วโมง โดยติดต่อได้ที่ผู้จัดการ โครงการ เบอร์โทรศัพท์ 02-334-0630 และตัวแทนโครงการ เบอร์ โทรศัพท์ 02-521-9533 กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบโครงการต้องแจ้งชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อใหม่ ให้ผู้อาศัยโดยรอบพื้นที่ เพื่อให้สามารถติดต่อได้ อย่างสะดวก พร้อมทั้งแสดงช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เช่น E-mail, Line Official Account หรือ QR Code เป็นต้น รวมทั้งจัดตั้ง Group Line ระหว่างตัวแทนโครงการ ที่ปรึกษาคู่มืองานก่อสร้าง และชุมชน หรือ พื้นที่อ่อนไหวข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบและมีข้อห่วง กังวล โดยติดป้ายแสดงชื่อ Group Line บริเวณด้านหน้าพื้นที่ ก่อสร้าง (ริมซอยแจ้งวัฒนะ 4) ให้เห็นอย่างชัดเจน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง พื้นที่โครงการ โดยเฉพาะพื้นที่ติดโครงการเป็นประจำตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง อีกทั้ง ให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยตรง มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้านหน้าโครงการเพื่อเป็นช่องทางติดต่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ที่ อาจจะเกิดขึ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือแจ้ง ผลกระทบ และจัดให้มี QR Code สำหรับแจ้งความประสงค์เข้า กลุ่มไลน์ดังกล่าวไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ รวมทั้งจัดให้มี เจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามข้อร้องเรียนของชุมชนและให้ข้อมูล กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของโครงการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยตอบกลับภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้ง	-	- รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-4 - รูปที่ 2-6 - ภาคผนวกที่ 2-1

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.4 ความสิ้นสะท้อน (ต่อ)			
เพื่อสามารถประสานโครงการได้โดยตรง รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามข้อร้องเรียนของชุมชนและให้ข้อมูลกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของโครงการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยตอบกลับภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้ง ทั้งนี้ หากคำถามหรือปัญหาสามารถตอบกลับหรือแก้ไขได้ทันที ให้ประสาน ตัวแทนโครงการ และแจ้งระยะเวลาในการแก้ปัญหา นั้นให้ชัดเจน รวมทั้งช่องทางการประสาน กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที			
5. จัดให้มีการประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด (ประกัน Contractor All Risk) ที่ครอบคลุมความเสียหายต่อบ้านทรัพย์สินและหรือการบาดเจ็บต่อบุคคลที่ 3 ให้กับพื้นที่ติดโครงการทุกหลังและ/หรือต้องมีวงเงินครอบคลุมความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกายค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 จากการก่อสร้างโครงการ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยให้แสดงสำเนาตาราง กรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณด้านหน้าโครงการ	- โครงการได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองและชดเชยความเสียหายของประชาชนและอาคารข้างเคียงกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-5 - ภาคผนวกที่ 2-10

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.4 ความสิ้นสละเทือน (ต่อ)			
6. จัดให้มีเงินสำรองประจำโครงการ จำนวน 5 ล้านบาท ถ้วน สำหรับการซ่อมแซมหรือชดเชย เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ โดยไม่ต้องรอการดำเนินการของบริษัทประกันภัย ทั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีมีความแตกต่างกันจำนวนเงินชดเชย เยียวยาจึงขึ้นอยู่กับผลการเจรจาหรือข้อตกลงระหว่างโครงการและผู้ได้รับผลกระทบแต่ละรายกรณีตกลงกันไม่ได้ให้เข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)	- โครงการจัดให้มีเงินสำรองสำหรับการซ่อมแซมหรือชดเชย เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการกรณีตกลงกันไม่ได้จะเข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	-	-
7. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและส่งผลกระทบต่องานเคียงน้อยที่สุด	- โครงการจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมและกำกับดูแล ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	-	- รูปที่ 2-2
8. จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด และคัดเลือก ผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์และกำหนดเงื่อนไขต้องปฏิบัติตามมาตรการ ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตาม จะมีบทปรับโดยเงื่อนไขดังกล่าวจะระบุใน TOR ในสัญญาว่าจ้าง	- โครงการได้คัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์พร้อมทั้งได้กำหนดและระบุเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ ใน TOR สัญญาว่าจ้าง	-	- รูปที่ 2-2 - ภาคผนวกที่ 2-2
9. นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาติดไว้ บริเวณพื้นที่โครงการในที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย	- โครงการนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (QR Code) ของโครงการมาติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการในที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย	-	- รูปที่ 2-5

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)			
10. จัดให้มีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด (บริเวณด้านทิศใต้) ใกล้อาคารโรงแรม ธีรชิตอนเมือง พรีเมียร์ (เลขที่ 1/8) โดยใช้เครื่องวัดค่าความสั่นสะเทือนตรวจวัดค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV) ตรวจวัดทุกวันที่มีการก่อสร้างเสาเข็มและฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ให้สำนักงานเขตบางเขน หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน (ครอบคลุมวันทำการ 2 วัน และวันหยุด 1 วัน) ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยวิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนและค่าที่ได้ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความ สั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร รวมทั้งแจ้งผ่าน Line Official Account และติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการด้าน ซอยแจ่งวันนะ 4	- โครงการตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการ บริเวณด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารโรงแรม ธีรชิตอนเมือง พรีเมียร์ (B2) จำนวน 1 จุด โดยใช้เครื่องวัดความสั่นสะเทือนตรวจวัดค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV) ตรวจวัดทุกวันที่มีการก่อสร้างเสาเข็มและฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ให้สำนักงานเขตบางเขน หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน (ครอบคลุมวันทำการ 2 วัน และวันหยุด 1 วัน) ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-16 - รูปที่ 2-17 - ภาคผนวกที่ 2-4 - ภาคผนวกที่ 3-3 - ภาคผนวกที่ 5
11.โครงการกำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษ (Warning Level) เพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกันผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่ระดับความสั่นสะเทือนจากเครื่องตรวจวัดมีค่าใกล้หรือเกินเกณฑ์ ดังนี้			

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)			
(1) จัดให้มีระบบแจ้งเตือนผู้ที่อาจได้รับผลกระทบทันที หากมีค่าความสั่นสะเทือนเกิน 90% ของค่ามาตรฐาน (สัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟฉุกเฉินแจ้งเตือน) ให้ตรวจสอบว่าแหล่งกำเนิดมาจากแหล่งใดเพื่อหาแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีก รวมทั้งมีการแจ้งผ่าน Group Line โดยให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาผลกระทบเฉพาะกิจ (Contingency Action Plan) โดยมีผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการติดตาม (2) หากพบว่าค่าความสั่นสะเทือนเกินมาตรฐานให้หยุดกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือนทันทีและต้องจัดทีมงานสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ร่วมกับผู้ได้รับผลกระทบทันทีภายใน 24 ชั่วโมง	- โครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน Sensor แบบ Real Time เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือนในพื้นที่โครงการ อีกทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการกำกับดูแลตลอดระยะเวลาการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการฯ และกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กรณีที่ความสั่นสะเทือนในพื้นที่โครงการมีค่าเกิน 90% ของค่ามาตรฐาน หรือมีค่าเกินมาตรฐาน เจ้าหน้าที่โครงการจะแจ้งผ่าน Group Line ทันที พร้อมทั้ง ดำเนินการปรับแผนงาน/กิจกรรมการก่อสร้างและตรวจสอบพร้อมหาสาเหตุและวิธีป้องกันแก้ไขต่อไป	-	- รูปที่ 2-18 - รูปที่ 2-19 - ภาคผนวกที่ 2-6
12. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2535) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร และจัดทำรายงานการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ทุก 6 เดือน และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงาน เขต บางเขน	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาต สำนักงาน เขต และสำนักงานนโยบายและแผนฯ ทุก 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด โดยรายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง ฉบับที่ 1/2569 ธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 (รายงานฉบับแรก)	-	-

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.4 ความั่นสะเทือน (ต่อ)			
หากหลีกเลี่ยงหรือไม่นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2 13. จัดให้มีการตรวจวัดความั่นสะเทือน แบบ Sensor เพื่อเฝ้าระวังและแสดงผลแบบ Real Time ภายในพื้นที่ โครงการ จำนวน 1 จุด (บริเวณด้านทิศใต้) ในช่วงทำเสาเข็ม และฐานราก โดยกำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษ (Warning Level) เพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกัน ผลกระทบด้าน ความั่นสะเทือนอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ระดับความ สั่นสะเทือนจาก เครื่อง ตรวจวัดมีค่าใกล้เคียงหรือเกินเกณฑ์ ดังนี้ (1) จัดให้มีระบบแจ้งเตือนผู้ที่อาจได้รับผลกระทบทันที หากมีค่าความั่นสะเทือนเกิน 90% ของค่ามาตรฐาน ให้ตรวจสอบว่าแหล่งกำเนิดมาจากแหล่งใด เพื่อหาแนว ทางแก้ไขไม่ให้ เกิดซ้ำขึ้นอีก รวมทั้งมีการแจ้งผ่าน Group Line โดยให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทา ผลกระทบเฉพาะกิจ (Contingency Action Plan) โดยมีผู้ ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการติดตาม เช่น ลดจำนวน เครื่องจักร ลดเวลาทำงานหรือปรับปรุงวิธีการทำงาน เป็นต้น (2) หากพบว่าค่าความั่นสะเทือนเกินมาตรฐานให้หยุด กิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือนทันที และต้องจัด ทีมงานสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ร่วมกับผู้ได้รับ ผลกระทบทันที ภายใน 24 ชั่วโมง	- โครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดค่าความั่นสะเทือน Sensor แบบ Real Time เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบ ความั่นสะเทือนในพื้นที่โครงการ อีกทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของ โครงการกำกับดูแลตลอดระยะเวลาการก่อสร้างให้เป็นไปตาม มาตรการฯ และกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กรณีที่ความั่นสะเทือนใน พื้นที่โครงการมีค่าเกิน 90% ของค่ามาตรฐาน หรือมีค่าเกิน มาตรฐาน เจ้าหน้าที่โครงการจะแจ้งผ่าน Group Line ทันที พร้อมทั้ง ดำเนินการปรับแผนงาน/กิจกรรมการก่อสร้างและ ตรวจสอบพร้อมหาสาเหตุและวิธีป้องกันแก้ไขต่อไป	-	- รูปที่ 2-18 - รูปที่ 2-19 - ภาคผนวกที่ 2-6

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)			
14. โครงการกำหนดให้ผู้ควบคุมการก่อสร้างต้องบันทึกกิจกรรมการทำงาน และบันทึกการทำงานของเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสั่นสะเทือนเพื่อใช้ในการตรวจสอบร่วมกับผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน	- โครงการบันทึกกิจกรรมการทำงานและบันทึกการทำงานของเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสั่นสะเทือน อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	-	- ภาคผนวกที่ 2-7 - ภาคผนวกที่ 2-8
15. โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับบ้าน/อาคารข้างเคียง รวมทั้งโรงแรม ธีรซี ดอนเมือง พรีเมียร์ ก่อนก่อสร้างโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจด้านความสั่นสะเทือนที่อาจจะมีผลกระทบต่อโรงแรม และให้ซื้อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และตัวแทนโครงการที่ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง โดยติดต่อได้ที่ผู้จัดการโครงการ เบอร์โทรศัพท์ 02-334-0603 และ ตัวแทนโครงการ เบอร์โทรศัพท์ 02-521-9533 กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ โครงการต้องแจ้งชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อใหม่ให้ผู้อาศัยโดยรอบ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อาศัยข้างเคียงเป็นประจำ รวมทั้งโรงแรม ธีรซี ดอนเมือง พรีเมียร์ (B2) และให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านหน้าโครงการเพื่อเป็นช่องทางติดต่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอร้องเรียนหรือแจ้งผลกระทบ ทั้งนี้ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการจะดำเนินการแจ้งชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ให้ผู้อาศัยโดยรอบทันที	-	- รูปที่ 2-4 - รูปที่ 2-6 - ภาคผนวกที่ 2-1
1.5 การพังทลายของดินและการทรุดตัวของอาคารข้างเคียง			
1. โครงการก่อสร้างแนว Sheet Pile และทำค้ำยัน (Bracing) บริเวณโดยรอบงานระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ใต้ดิน ได้แก่ ถังเก็บน้ำใต้ดิน ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (อาคาร B) และบ่อหน่วงน้ำ โดยใช้ Silent Piler ในการกด Sheet Pile เพื่อลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน และในช่วงการถอน Sheet Pile ต้องดำเนินการกลบร่องที่เกิดจากการถอน Sheet Pile โดย ทันที และบดอัดดินกลบให้แน่น เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยป้องกันผลกระทบด้านการพังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- โครงการติดตั้ง Sheet Pile และจัดทำค้ำยันเหล็ก (Bracing) ตลอดแนวพื้นที่ก่อสร้างงานระบบบำบัดน้ำเสียรวม และบ่อหน่วงน้ำของโครงการ เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน	-	- รูปที่ 2-47 - รูปที่ 2-48

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.5 การพังทลายของดินและการทรุดตัวของอาคารข้างเคียง (ต่อ)			
2. การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (อาคาร A) และระบบบำบัดน้ำเสยรวม โครงการก่อสร้างโดยใช้วิธีถมถึงในชั้นดินเหนียวอ่อน โดยโครงสร้างของบ่อเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และพิจารณาออกแบบให้สามารถรับแรงดันดินได้ รวมทั้งเพื่อป้องกันการพังทลายของดินข้างเคียง ซึ่งวิธีการนี้เป็น การทำเสาเข็มและหล่อผนังคอนกรีตของระบบบำบัดน้ำเสียรวม แล้วจึงขุดดินใน บ่อให้บ่อจมลงไปในดินด้วยน้ำหนักตัวเอง จากนั้นหล่อผนังส่วนที่เหลือแล้วค่อยๆ ขุดดินออกจนถึงระดับ ก้นบ่อและหล่อกันบ่อปิดพื้นเข้าผนังและทำการหล่อฝาปิด	- โครงการดำเนินการก่อสร้างตามมาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับ กิจกรรมงานดินและการขุดดิน อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่และวิศวกร ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	-	- รูปที่ 2-2
3. ก่อนก่อสร้างโครงการต้องสำรวจสภาพสภาพรื้อ กำแพงบ้าน และตัวอาคารของบ้าน/อาคารติดโครงการทุกหลัง และบ้าน/อาคารจากขอบเขตพื้นที่โครงการ (ที่ได้รับการร้อง ขอ) เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและรับผิดชอบหากทำให้เกิดความเสียหาย โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน	- โครงการมีเจ้าหน้าที่สำรวจอาคาร บ้านพักอาศัยข้างเคียงที่ได้รับ การอนุญาต และถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน	-	- ภาคผนวกที่ 2-9
4. จัดให้มีการประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด (ประกัน Contractor All Risk) ที่ครอบคลุม ความเสียหายต่อบ้าน ทรัพย์สินและหรือการบาดเจ็บต่อบุคคลที่ 3 ให้กับพื้นที่ติด โครงการทุกหลังและ/หรือต้องมีวงเงินครอบคลุมความ รับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 จากการก่อสร้างโครงการ ตามที่ กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนด อาคารที่ต้องทำประกันภัย ความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยให้แสดงสำเนา ตาราง กรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และ บริเวณด้านหน้าโครงการ	- โครงการได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองและชดเชย ความเสียหายของประชาชนและอาคารข้างเคียงกรณีที่ได้รับ ผลกระทบจากการก่อสร้าง อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้ พักอาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-5 - ภาคผนวกที่ 2-10

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.5 การพังทลายของดินและการทรุดตัวของอาคารข้างเคียง (ต่อ)			
5. จัดให้มีเงินสำรองประจำโครงการจำนวน 5 ล้านบาท ถ้วน สำหรับการซ่อมแซมหรือชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ โดยไม่ต้องรอการดำเนินการของบริษัท ประกันภัย ทั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีมีความแตกต่างกัน จำนวนเงินชดเชย เยียวยาจึงขึ้นอยู่กับผลการเจรจา หรือข้อตกลงระหว่างโครงการและผู้ได้รับผลกระทบแต่ละราย กรณีตกลงกันไม่ได้ให้เข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)	- โครงการจัดให้มีเงินสำรองสำหรับการซ่อมแซมหรือชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการกรณีตกลงกันไม่ได้จะเข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	-	-
6. จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้างควบคุมผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด และคัดเลือก ผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์และกำหนดเงื่อนไขต้องปฏิบัติตามมาตรการ ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทปรับโดยเงื่อนไขดังกล่าวจะระบุใน TOR ในสัญญาว่าจ้าง	- โครงการจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมและกำกับดูแลผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	-	- รูปที่ 2-2 - ภาคผนวกที่ 2-2

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.6 การจัดการดินชุดในพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่ทิ้งดิน			
1) มาตรการควบคุมการกองดินชุดรอการถมกลับคืนในพื้นที่ก่อสร้าง			
1. จัดให้มีท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความลาดเอียง 1 : 200 พร้อมบ่อพักระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) มีความกว้าง 0.60 เมตร ความยาว 0.60 เมตร ความลึก 0.82 เมตร บริเวณโดยรอบ พื้นที่ก่อสร้าง โดยน้ำจะถูกรวบรวมเข้าบ่อพักขยะ/ตะกอนดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดความกว้าง 0.90 เมตร ความยาว 0.80 เมตร ความลึก 0.80 เมตร จำนวน 1 บ่อ เพื่อให้เศษตะกอนดินหรือเศษหิน กรวด หินทราย ที่ไหลมากับ น้ำ ฝนตกตะกอน ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมซอยแจ่งวันนะ 4 จากนั้นจะไหลไปยังท่อระบายน้ำริมถนนแจ่งวันนะ และไหล ไปทางด้านทิศตะวันตกระบายลงสู่คลองถนนต่อไป เพื่อไม่ให้ น้ำและดินไหลเข้าแปลงเคียงข้าง	- โครงการได้จัดให้มีรางระบายน้ำและบ่อพักน้ำไว้ภายในพื้นที่ ก่อสร้างเพื่อรองรับน้ำในช่วงฤดูฝน โดยน้ำจะถูกรวบรวมเข้าบ่อพัก ตะกอนดิน เพื่อให้เศษตะกอนดินหรือเศษหิน กรวด หินทราย ที่ไหล มากับน้ำฝนตกตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมซอยแจ่ง วันนะ 4 ต่อไป	-	- รูปที่ 2-8
2. จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบ พื้นที่โครงการ เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ โครงการอย่างเป็นสัดส่วน	- จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ โครงการอย่างเป็นสัดส่วน	-	- รูปที่ 2-7
3. ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะ ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น	- โครงการดำเนินการก่อสร้างภายในขอบเขตที่ดินของโครงการ เท่านั้น ไม่มีการรุกล้ำที่ดินบุคคลอื่นหรือพื้นที่สาธารณะแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-7
4. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ปรับสภาพหรือบริเวณที่ทำให้ เกิดฝุ่นละอองทุกวัน (ยกเว้นวันฝนตก) โดยฉีดพรมทุก 3 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยพิจารณาพื้นที่ตามความ เหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป	- โครงการมีเจ้าหน้าที่กวาดทำความสะอาด ฉีดพรมน้ำพื้นที่ก่อสร้าง ความถี่ตามความเหมาะสม	-	- รูปที่ 2-11

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.6 การจัดการดินชุดในพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่ทิ้งดิน			
1) มาตรการควบคุมการกองดินชุดรอการถมกลับคืนในพื้นที่ก่อสร้าง (ต่อ)			
5. จัดให้มีแผ่นพลาสติกหรือผ้าใบปิดคลุมกองดินชุดรอการถมกลับให้มิดชิดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของดิน	- โครงการใช้ผ้าใบปิดคลุมกองดินชุด เพื่อรอการถมกลับอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของดิน	-	- รูปที่ 2-49
6. โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันดินสไลด์โดยใช้วิธีการกองให้มีความลาดเอียง 1:2 (Cut Slope) เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดินจากพื้นที่ถมดินไปยังพื้นที่ข้างเคียงซึ่งวิธีดังกล่าวจะช่วยป้องกันผลกระทบด้านการพังทลายของดินพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการดำเนินการก่อสร้างตามมาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับกิจกรรมงานดินและการขุดดิน อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่และวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	-	- รูปที่ 2-2
7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	-	- รูปที่ 2-1
8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาก่อสร้างเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาก่อสร้างต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที	- โครงการมีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงตลอดระยะเวลาก่อสร้างเพื่อแจ้งแผนการก่อสร้างและสอบถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งมีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ	-	- รูปที่ 2-6

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.6 การจัดการดินชุดในพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่ที่ดิน			
2) มาตรการบริเวณพื้นที่ที่ดิน			
1. ออกแบบให้มีท่อระบายน้ำชั่วคราวความกว้าง 0.40 เมตร ความลึก 0.30 เมตร ความลาดเอียง 1 : 200 รวบรวมน้ำเข้าบ่อดักตะกอนดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 1.50 เมตร ความยาว 2.50 เมตร ความลึก 0.80 เมตร ก่อนระบายสู่ภายนอกโดยน้ำจะระบายผ่านซอยประชาพัฒนา 2 (ด้านทิศเหนือของพื้นที่ที่ดิน) และระบายไปยังท่อระบายน้ำริมถนนประชาพัฒนาต่อไป 2. ตรวจสอบท่อระบายน้ำบริเวณพื้นที่ถมดินอย่างสม่ำเสมอ หากพบการตันตันของท่อระบายน้ำต้องขุดลอกให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก 3. จัดให้มีบ่อล้างล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ที่ดิน 4. ดูแลขุดลอกตะกอนที่สะสมในบ่อดักตะกอนดินบริเวณพื้นที่ที่ดินอย่างสม่ำเสมอ 5. จัดทำรั้ว Metal Sheet โดยรอบขอบเขตพื้นที่ที่ดินความสูง 6 เมตร 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาที่นำดินไปถมและให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง	- โครงการดำเนินการก่อสร้างตามมาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับกิจกรรมงานดินและการขุดดิน อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่และวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณดินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมงานดิน และการขุดดินภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการได้พิจารณานำดินกลับมาถมกลับพื้นที่เดิม/ใช้ภายในโครงการ จึงไม่มีการนำดินไปทิ้งบริเวณพื้นที่ที่ดินแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-2

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.6 การจัดการดินชุดในพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่ที่ดิน			
2) มาตรการบริเวณพื้นที่ที่ดิน (ต่อ)			
7. ให้เจ้าของพื้นที่ที่ดินดำเนินการแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินพร้อมกับให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ทุกประการ หากเจ้าของพื้นที่ที่ดินไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ให้เจ้าของโครงการ ยกเลิกการนำดินไปทิ้งทันที 8. ในกรณีการเปลี่ยนแปลงที่ดินต่างไปจากที่นำเสนอไว้จะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ระบุในสถานที่ที่ดิน และแจ้งให้หน่วยงานอนุญาตทราบ 9. โครงการจะต้องไม่ระบายน้ำจากพื้นที่ที่ดินลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยตรง 10. หากเจ้าของพื้นที่ที่ดินไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ใน TOR เจ้าของโครงการสามารถระงับการนำดินไปยังพื้นที่ที่ดินได้ทันที	- โครงการดำเนินการก่อสร้างตามมาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับกิจกรรมงานดินและการขุดดิน อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่และวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณดินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมงานดิน และการขุดดินภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการได้พิจารณานำดินกลับมาถมกลับพื้นที่เดิม/ใช้ภายในโครงการ จึงไม่มีการนำดินไปทิ้งบริเวณพื้นที่ที่ดินแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-2

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.ทรัพยากรด้านกายภาพ			
1.6 การจัดการดินชุดในพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่ที่ดิน			
2) มาตรการบริเวณพื้นที่ที่ดิน (ต่อ)			
11. จัดให้มีการตรวจคุณภาพในสถานที่ที่ดินซึ่งปัจจุบันเป็นบ่อตกปลาเก่า จำนวน 1 ครั้ง ก่อนสูบน้ำออกจากบ่อและส่งออกไปตามท่อระบายน้ำริมถนนนิมิตใหม่ โดยน้ำที่ระบายออกจากบ่อต้องมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงน้ำจืด ประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 21 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2551 มีพารามิเตอร์ ได้แก่ ค่าความเป็นกรดและด่าง (ph) บีโอดี (Biochemical Oxycen Demand) สารแขวนลอย (Suspended Solids แอมโมเนีย (NH ₃ -N) ไนโตรเจนรวม (Total Nitrogen) และฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphorus)	- โครงการดำเนินการก่อสร้างตามมาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับกิจกรรมงานดินและการขุดดิน อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่และวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณดินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมงานดิน และการขุดดินภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการได้พิจารณานำดินกลับมาถมกลับพื้นที่เดิม/ใช้ภายในโครงการ จึงไม่มีการนำดินไปทิ้งบริเวณพื้นที่ที่ดินแต่อย่างใด - โครงการพิจารณานำดินกลับมาถมกลับพื้นที่เดิม/ใช้ภายในโครงการ จึงไม่มีการนำดินไปทิ้งบริเวณพื้นที่ที่ดิน จึงไม่ได้มีการตรวจคุณภาพในสถานที่ที่ดินซึ่งปัจจุบันเป็นบ่อตกปลาเก่า	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-2
12. ในการสูบน้ำออกจากบ่อตกปลาเก่าโครงการต้องควบคุมไม่ให้น้ำที่สูบเข้าสู่ท่อระบายน้ำริมถนนนิมิตใหม่ไหลล้นขึ้นมาบนผิวจราจรโดยเด็ดขาด			
3) มาตรการบริหารพื้นที่โครงการและการขนส่ง			
1. มาตรการด้านคุณภาพอากาศ (1) โครงการกำหนดให้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่โครงการหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองทุกวัน (ยกเว้นวันที่ฝนตก) โดยฉีดพรมทุก 3 ชั่วโมง โดยพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป	- โครงการมีเจ้าหน้าที่กวาดทำความสะอาด ฉีดพรมน้ำพื้นที่ก่อสร้าง ความถี่ตามความเหมาะสม	-	- รูปที่ 2-11

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.6 การจัดการดินชุดในพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่ทิ้งดิน			
3) มาตรการบริหารพื้นที่โครงการและการขนส่ง			
1. มาตรการด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ)			
(2) โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมามีการล้างล้อรถบรรทุกที่ขนส่งดินบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและโคลนที่ติดกับล้อรถ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกและทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนำรถออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้มีดินติดล้อไปร่วงหล่นบนถนนสาธารณะ	-	- รูปที่ 2-15
(3) ในการขนส่งดินใช้ผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกที่ใช้ขนส่ง เพื่อป้องกันดินที่ขนส่งร่วงหล่นลงบนถนน	- โครงการใช้ผ้าใบคลุมท้ายกระบะรถบรรทุกจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกและทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนำรถออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้มีดินติดล้อไปร่วงหล่นบนถนนสาธารณะ	-	- รูปที่ 2-12 - รูปที่ 2-14
(4) จัดให้มีแผ่นพลาสติกปิดคลุมกองดินชุดรอการถมกลับให้มิดชิด	- โครงการใช้ผ้าใบปิดคลุมกองดินชุด เพื่อรอการถมกลับอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของดิน	-	- รูปที่ 2-49
2. มาตรการบริหารพื้นที่โครงการและขนส่ง (1) ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของรถขนส่งของโครงการ ที่ระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการขนส่งสามารถติดต่อบริษัทผู้รับเหมาได้โดยตรง	- โครงการกำหนดให้รถบรรทุกติดป้ายบริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของรถขนส่งของโครงการ ที่ระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการขนส่งสามารถติดต่อบริษัทผู้รับเหมาได้โดยตรง	-	- รูปที่ 2-51
(2) ใช้ผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดินเพื่อป้องกันดินที่ขนส่งร่วงหล่นลงบนถนน	- โครงการใช้ผ้าใบคลุมท้ายกระบะรถบรรทุกจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกและทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนำรถออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้มีดินติดล้อไปร่วงหล่นบนถนนสาธารณะ	-	- รูปที่ 2-12 - รูปที่ 2-14
(3) ควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุกตามพิกัดและกำชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	- โครงการควบคุมดูแลรถบรรทุกที่ใช้ภายในโครงการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะน้ำหนักของบรรทุก รวมถึงให้พนักงานขับรถด้วยความระมัดระวัง	-	-

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.6 การจัดการดินชุดในพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่ทิ้งดิน			
2. มาตรการบริหารพื้นที่โครงการและขนส่ง			
(4) ล้างล้อรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดินโดยใช้แรงดันน้ำสูงฉีดชะล้างทำความสะอาดล้อรถ และช่วงล่างของรถบรรทุกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและโคลนที่ติดกับล้อรถ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกและทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนำรถออกจากพื้นที่ก่อสร้างเพื่อไม่ให้มีดินติดล้อไปรบกวนถนนสาธารณะ	-	- รูปที่ 2-15
(5) จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูให้ทั่วบริเวณภายในพื้นที่โครงการที่มีรถวิ่งผ่าน เพื่อป้องกันรถจมโคลนในช่วงฝนตก	- โครงการจัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูภายในพื้นที่โครงการที่มีรถวิ่งผ่าน เพื่อป้องกันรถจมโคลนในช่วงฝนตก	-	- รูปที่ 2-52
(6) ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งดินให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องยนต์เครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	- ภาคผนวกที่ 2-8
(7) ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ เช่น ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้าง ทางขำรด เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีป้ายชื่อโครงการ ป้ายเครื่องหมายจราจร และป้ายเตือนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ป้ายเขตพื้นที่ก่อสร้างทั้งในพื้นที่โครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	-	- รูปที่ 2-36 - รูปที่ 2-41
(8) จัดให้มีป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางเข้าโครงการอย่างชัดเจน	- โครงการจัดให้มีป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางเข้าโครงการอย่างชัดเจน	-	- รูปที่ 2-36
(9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร เมื่อมีการเข้า-ออกโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านจราจรเมื่อมีการเข้า-ออกโครงการ	-	- รูปที่ 2-38
(10) รักษาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตลอด	- ช่วงเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินการในระยัรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่มีการขำรดของถนนสาธารณะแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2-1
(11) จัดให้มีพื้นที่จอดรถบรรทุกไว้ภายในโครงการเพื่อเป็นพื้นที่จอดรถสำหรับขนส่งดิน วัสดุก่อสร้างและรถคนงาน และรถทุกคันเมื่อเข้ามาในโครงการต้องกลับรถออกจากโครงการไม่ถอยหลังออก	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกอย่างเป็นสัดส่วนจะไม่มีรถบรรทุกจอดหรือขนย้ายวัสดุบริเวณถนนสาธารณะแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2-37

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.6 การจัดการดินชุดในพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่ทิ้งดิน			
2. มาตรการบริหารพื้นที่โครงการและขนส่ง			
(12) รถขนส่งดินทั้งหมดขณะจอดรอรับดินในพื้นที่โครงการต้องดับเครื่องยนต์เพื่อลดการรบกวนด้านเสียงต่ออาคาร/บ้านพักอาศัยข้างเคียง	- โครงการได้ติดตั้งป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ขณะจอด” เพื่อลดการรบกวนด้านเสียงต่ออาคาร/บ้านพักอาศัยข้างเคียง	-	- รูปที่ 2-43
(13) ไม่เร่งเครื่องยนต์ของรถขนส่งดินให้เกิดเสียงดังรบกวน ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยามด้านหน้าโครงการเพื่อรับเรื่องร้องเรียน ที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนให้แก้ไขปัญหาดังนั้น	- โครงการได้ติดตั้งป้าย “ห้ามเร่งเครื่องยนต์” พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยามด้านหน้าโครงการเพื่อรับเรื่องร้องเรียน ที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังนั้น	-	- รูปที่ 2-6 - รูปที่ 2-43
1.7 ทรัพยากรน้ำ			
1. ในระยะก่อสร้างโครงการจัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมชาย-หญิง จำนวนรวม 27 ห้อง โดยห้องน้ำห้องส้วมชายรวมอยู่ในห้องเดียวกัน จำนวน 14 ห้อง และอ่างล้างมือ 14 อ่าง ห้องน้ำ ห้องส้วมหญิงรวมอยู่ในห้องเดียวกัน จำนวน 13 ห้อง และอ่างล้างมือ 13 อ่าง ไว้บริเวณ ทิศเหนือของพื้นที่ก่อสร้าง และห้องน้ำห้องส้วมของสำนักงานผู้ควบคุมงาน จำนวน 2 ห้อง จะอยู่ใกล้กับห้องน้ำห้องส้วมของพนักงาน โดยกันพื้นที่แยกห้องน้ำห้องส้วมของสำนักงาน ผู้ควบคุมงานและห้องน้ำห้องส้วมของพนักงานออกจากกันและติดป้ายระบุให้ชัดเจน ซึ่งมีลักษณะมิดชิดไม่รบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง	- โครงการได้จัดให้มีห้องน้ำ/ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะโดยมีจำนวน/ปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมแก่คนงานในแต่ละช่วงกิจกรรมการก่อสร้าง โดยแยกห้องน้ำห้องส้วมของสำนักงานผู้ควบคุมงานและห้องน้ำห้องส้วมของพนักงานออกจากกันอย่างชัดเจน	-	- รูปที่ 2-22

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.7 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)			
2. จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคณงานก่อสร้าง โดยระบบบำบัด น้ำเสียดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบาย ออกสู่ท่อระบายน้ำริมซอยแจ่งวันนะ 4 และไหลไปยังท่อระบายน้ำริมถนนแจ่งวันนะ จากนั้นน้ำระบายลงสู่คลองถนนต่อไป	- โครงการมีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปสำหรับบำบัดน้ำเสียจากคณงานในแต่ละช่วงกิจกรรมการก่อสร้าง (ช่วงเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง)	ขนาดและชนิดของถังบำบัดน้ำเสียจะแปรผันตามจำนวนคณงาน/ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงกิจกรรม โดยโครงการจะพิจารณาการรองรับของเสียที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการในแต่ละช่วงกิจกรรมต่อไป	- รูปที่ 2-23
3. จัดให้มีคณงานดูแลความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอทุกวัน	- โครงการจัดให้มีคณงานดูแลทำความสะอาดห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจำสม่ำเสมอ	-	- รูปที่ 2-24
4. โครงการต้องประสานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท โกลบอลโพรเท็ค จำกัด (หรือเทียบเท่า) เป็นต้น มาสูบทะกอนส่วนเกินไปกำจัด เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม	- ช่วงเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่มีการสูบทะกอนจากถังบำบัดน้ำเสียแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2-1
5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ดูแลถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	-	- รูปที่ 2-25
7. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องน้ำเพื่อให้ห้องน้ำสะอาดและไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและตรวจสอบการรั่วซึมของถังบำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้งตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องน้ำ เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	-	- รูปที่ 2-25

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.7 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)			
8. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งจากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยกำหนดให้ผัสดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ pH, Biochemical Oxygen Demand (BOD), Total Suspended Solid (TSS), Total Dissolved Solids (TDS), Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) และ Oil and Grease	- ในระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง จำนวนคนงานยังมีไม่มากนัก จึงส่งผลให้น้ำเสียที่เกิดขึ้นมีปริมาณที่น้อยมาก อีกทั้งโครงการไม่ได้มีการระบายน้ำเสียออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเพื่อให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งเป็นไปตามที่มาตรการกำหนด โครงการได้พิจารณาแผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทั้งโดยจะรายงานฯ ในฉบับถัดไป	ขนาดและชนิดของถังบำบัดน้ำเสียจะแปรผันตามจำนวนคนงาน/ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงกิจกรรม โดยโครงการจะพิจารณาการรองรับของเสียที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการในแต่ละช่วงกิจกรรมต่อไป	- รูปที่ 2-1
2. ทรัพยากรชีวภาพ			
1. นิเวศวิทยาทางบก			
1.1 ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	-	-
1.2 หากพบเห็นสัตว์ป่าในพื้นที่ก่อสร้างให้ย้ายสัตว์ป่าออกไปไว้ในพื้นที่ธรรมชาติข้างเคียง หรือแจ้งกู้ภัยเพื่อนำไปปล่อยในพื้นที่ธรรมชาติแหล่งอาศัยอื่นต่อไป	- โครงการประชาสัมพันธ์คนงานและเจ้าหน้าที่ หากพบเห็นสัตว์ป่าในพื้นที่ก่อสร้างให้ย้ายสัตว์ป่าออกไปไว้ในพื้นที่ธรรมชาติข้างเคียง หรือแจ้งกู้ภัยเพื่อนำไปปล่อยในพื้นที่ธรรมชาติแหล่งอาศัยอื่นต่อไป	-	- รูปที่ 2-29
1.3 กำหนดระเบียบข้อบังคับห้ามมิให้คนงานก่อสร้าง ทำอันตรายต่อสัตว์ป่าที่พบในระหว่างการก่อสร้าง	- โครงการติดประกาศห้ามมิให้คนงานก่อสร้าง ทำอันตรายต่อสัตว์ป่าที่พบในระหว่างการก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-53

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. นิเวศวิทยาทางบก (ต่อ)			
1.4 จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร ก่อนปรับพื้นที่โครงการ รวมทั้งประสานหน่วยกู้ภัยเข้ามามีพิชและสัตว์เลื้อยคลานในระหว่างทำการปรับพื้นที่โครงการจนแล้วเสร็จ	- โครงการจัดทำรั้วทึบชั่วคราวความสูง 6 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน	-	- รูปที่ 2-7
1.5 ในระหว่างก่อสร้างโครงการหากเจอรัง หรือไข่ของสัตว์ป่าในพื้นที่ก่อสร้างให้ย้ายนำไปไว้ในพื้นที่ธรรมชาติใกล้เคียง ได้แก่ คลองถนน เป็นต้น	- โครงการประชาสัมพันธ์คนงานและเจ้าหน้าที่ ในระหว่างก่อสร้างโครงการหากเจอรัง หรือไข่ของสัตว์ป่าในพื้นที่ก่อสร้างให้ย้ายนำไปไว้ในพื้นที่ธรรมชาติใกล้เคียง	-	-
2. นิเวศวิทยาทางน้ำ			
2.1 จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศจำนวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ำเสีย ได้ 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง โดยระบบบำบัด น้ำเสียดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมซอยแจ้งวัฒนะ 4 และไหลไปยังท่อระบายน้ำริมถนนแจ้งวัฒนะ จากนั้น น้ำในท่อระบายน้ำริมถนนแจ้งวัฒนะ จะไหลไปทางทิศตะวันตกกระบายลงสู่คลองถนนต่อไป	- โครงการมีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปสำหรับบำบัดน้ำเสียจากคนงานในแต่ละช่วงกิจกรรมการก่อสร้าง (ช่วงเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง)	ขนาดและชนิดของถังบำบัดน้ำเสียจะแปรผันตามจำนวนคนงาน/ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงกิจกรรม โดยโครงการจะพิจารณาการรองรับของเสียที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการในแต่ละช่วงกิจกรรมต่อไป	- รูปที่ 2-23
2.2 จัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอทุกวัน	- โครงการจัดให้มีคนงานดูแลทำความสะอาดห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจำสม่ำเสมอ	-	- รูปที่ 2-24
2.3 โครงการต้องประสานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท โกลบอลโพรเท็ค จำกัด (หรือเทียบเท่า) เป็นต้น มาสูบตะกอนส่วนเกินไปกำจัดเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม	- ช่วงเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่มีการสูบตะกอนจากถังบำบัดน้ำเสียแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2-1

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
2. นิเวศวิทยาทางน้ำ (ต่อ)			
2.4 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ดูแลถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	-	- รูปที่ 2-25
2.5 กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวัน ตลอดจนห้องน้ำ ห้องส้วม โดย ใช้การดักหรือใช้สารเคมี การฉีดพ่นยากำจัดแมลง การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยใช้ทราย กำจัดลูกน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำ พร้อมทั้งกลบหลุมบ่อที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	- โครงการจัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคภายในพื้นที่โครงการ	-	- รูปที่ 2-24 - รูปที่ 2-26
2.6 ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องน้ำ เพื่อให้ห้องน้ำสะอาดและไม่ส่งกลิ่นรบกวน ผู้พักอาศัยข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของถังบำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้งตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องน้ำ เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	-	- รูปที่ 2-24 - รูปที่ 2-25
2.7 ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ pH, Biochemical Oxygen Demand (BOD), Total Suspended Solid (TSS), Total Dissolved Solids (TDS), Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) และ Oil and Grease	- ในระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง จำนวนคนงานยังมีไม่มากนัก จึงส่งผลให้น้ำเสียที่เกิดขึ้นมีปริมาณที่น้อยมาก อีกทั้งโครงการไม่ได้มีการระบายน้ำเสียออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเพื่อให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามที่มาตรการกำหนด โครงการได้พิจารณาแผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งโดยจะรายงานฯ ในฉบับถัดไป	ขนาดและชนิดของถังบำบัดน้ำเสียจะแปรผันตามจำนวนคนงาน/ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงกิจกรรม โดยโครงการจะพิจารณาการรองรับของเสียที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการในแต่ละช่วงกิจกรรมต่อไป	- รูปที่ 2-1

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 น้ำใช้			
(1) จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน (สำรองน้ำได้อย่างน้อย 1 วัน)	- โครงการจัดให้มีการสำรองน้ำใช้อย่างเพียงพอในแต่ละช่วงกิจกรรมของโครงการ	-	- รูปที่ 2-27
(2) กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	- โครงการติดป้ายรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด อีกทั้งกำชับคนงานผ่านกิจกรรม Morning talk	-	- รูปที่ 2-28 - รูปที่ 2-29
(3) ตรวจสอบระบบท่อ ถังเก็บน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบประปาเป็นประจำ หากเกิดการชำรุดเสียหายหรือมีการรั่วไหลให้ซ่อมแซมโดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบท่อ ถังเก็บน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบประปาเป็นประจำหากเกิดการชำรุดเสียหายหรือมีการรั่วไหลให้ซ่อมแซมโดยทันที	-	-
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล			
1. ในพื้นที่ก่อสร้าง			
1) ในระยะก่อสร้างโครงการจัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมชาย-หญิง จำนวนรวม 27 ห้อง โดยห้องน้ำห้องส้วมชายรวมอยู่ในห้องเดียวกัน จำนวน 14 ห้อง และอ่างล้างมือ 14 อ่าง ห้องน้ำห้องส้วมหญิงรวมอยู่ในห้องเดียวกัน จำนวน 13 ห้อง และอ่างล้างมือ 13 อ่าง ไว้บริเวณทิศเหนือของพื้นที่ก่อสร้าง และห้องน้ำห้องส้วมของสำนักงานผู้ควบคุมงานจำนวน 2 ห้อง จะอยู่ใกล้กับห้องน้ำห้องส้วมของคนงาน โดยกันพื้นที่แยก ห้องน้ำห้องส้วมของสำนักงานผู้ควบคุมงานและห้องน้ำห้องส้วมของคนงานออกจากกัน และติดป้ายระบุให้ชัดเจนซึ่งมีลักษณะมิติดชิดไม่รบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง	- โครงการได้จัดให้มีห้องน้ำ/ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะโดยมีจำนวน/ปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมแก่คนงานในแต่ละช่วงกิจกรรมการก่อสร้าง โดยแยกห้องน้ำห้องส้วมของสำนักงานผู้ควบคุมงานและห้องน้ำห้องส้วมของคนงานออกจากกันอย่างชัดเจน	-	- รูปที่ 2-22

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล			
1. ในพื้นที่ก่อสร้าง			
1) จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคณงานก่อสร้าง โดยระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมซอยแจ่งวันนะ 4 และไหลไปยังท่อระบายน้ำริมถนนแจ่งวันนะ จากนั้นน้ำในท่อระบายน้ำริมถนนแจ่งวันนะจะไหลไปทางทิศตะวันตกระบายลงสู่คลองถนนต่อไป	- โครงการมีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปสำหรับบำบัดน้ำเสียจากคณงานในแต่ละช่วงกิจกรรมการก่อสร้าง (ช่วงเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง)	ขนาดและชนิดของถังบำบัดน้ำเสียจะแปรผันตามจำนวนคณงาน/ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงกิจกรรม โดยโครงการจะพิจารณาการรองรับของเสียที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการในแต่ละช่วงกิจกรรมต่อไป	- รูปที่ 2-23
2) จัดให้มีคณงานดูแลความสะอาดห้องน้ำส้วมำเสมอทุกวัน	- โครงการจัดให้มีคณงานดูแลทำความสะอาดห้องส้วมำให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจำส้วมำเสมอ	-	- รูปที่ 2-24
3) โครงการต้องประสานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท โกลบอลโพรเท็ค จำกัด (หรือเทียบเท่า) เป็นต้น มาสุบสิ่งปฏิกูลและตะกอนส่วนเกินไปกำจัด เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม	- ช่วงเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่มีการสุบตะกอนจากถังบำบัดน้ำเสียแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2-1
4) โครงการประสานสำนักงานเขตบางเขนมาสุบกากไขมันสุบกากไขมันไปกำจัด เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม	- ช่วงเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่มีการสุบตะกอนจากถังบำบัดน้ำเสียแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2-1
5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ดูแลถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	-	- รูปที่ 2-25

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล			
1. ในพื้นที่ก่อสร้าง (ต่อ)			
1) กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวัน ตลอดจนห้องน้ำ ห้องส้วม โดยใช้การดักหรือใช้สารเคมี การฉีดพ่นยากำจัดแมลง การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยใช้ทรายกำจัดลูกน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำพร้อมทั้งกลบหลุมบ่อที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	- โครงการจัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคภายในพื้นที่โครงการ	-	- รูปที่ 2-24 - รูปที่ 2-26
2) ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องน้ำเพื่อให้ห้องน้ำสะอาดและไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้อยู่ข้างเคียงทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และตรวจสอบการทำงานของถังบำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้งตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องน้ำ เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	-	- รูปที่ 2-24 - รูปที่ 2-25
3) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ pH, Biochemical Oxygen Demand (BOD), Total Suspended Solids (TSS), Total Dissolved Solids (TDS), Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) และ Oil and Grease	- ในระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้างจำนวนคนงานยังมีไม่มากนัก จึงส่งผลให้น้ำเสียที่เกิดขึ้นมีปริมาณที่น้อยมาก อีกทั้งโครงการไม่ได้มีการระบายน้ำเสียออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเพื่อให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามที่มาตรการกำหนด โครงการได้พิจารณาแผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งโดยจะรายงานฯ ในฉบับถัดไป	ขนาดและชนิดของถังบำบัดน้ำเสียจะแปรผันตามจำนวนคนงาน/ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงกิจกรรม โดยโครงการจะพิจารณาการรองรับของเสียที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการในแต่ละช่วงกิจกรรมต่อไป	- รูปที่ 2-1
4) หากพบว่าพารามิเตอร์ของคุณภาพน้ำทิ้งเกินมาตรฐาน โครงการต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจนกว่าจะได้มาตรฐาน จึงจะดำเนินการระบายน้ำทิ้งออกจากพื้นที่โครงการ			

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล			
2. ในพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง (นอกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ)			
5) คนงานก่อสร้างมีจำนวน 400 คน ดังนั้นจึงมีปริมาณน้ำเสียจากการอยู่อาศัย 80 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คือน้ำเสีย 100% น้ำใช้ 200 ลิตร/คน/วัน) ซึ่งโครงการต้องออกแบบถึงบำบัดน้ำเสียขนาดไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด โดยเลือกใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศและกำหนดค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร	- เดือนมิถุนายน 2569 ผู้รับเหมาอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบ้านพักคนงานและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน (นอกพื้นที่โครงการ)	-	-
6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ดูแลถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปสำเร็จรูปให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
7) โครงการต้องประสานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท โกลบอลโพรเท็ค จำกัด (หรือเทียบเท่า) เป็นต้น มาสุบสิ่งปฏิกูล และตะกอนส่วนเกินไปกำจัดทุก 4 เดือน	- ช่วงเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่มีการสูบตะกอนจากถังบำบัดน้ำเสียบริเวณบ้านพักคนงานแต่อย่างใด	-	-
8) โครงการประสานหน่วยงานท้องถิ่นที่บ้านพักคนงานตั้งอยู่มาสุบกากไขมันไปกำจัด ทุก 2 เดือน			
9) กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวัน ตลอดจนห้องน้ำ ห้องส้วม โดยใช้การดักหรือใช้สารเคมี การฉีดพ่นยากำจัดแมลง การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยใช้ทรายกำจัดลูกน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำพร้อมทั้งกลบหลุมบ่อที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	- ผู้รับเหมาของโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	-	-

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล			
2. ในพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง (นอกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ)			
10) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากถังบำบัดน้ำเสียน้ำเสียสำเร็จรูป เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ pH, Biochemical Oxygen Demand (BOD), Total Suspended Solids (TSS), Total Dissolved Solids (TDS), Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) และ Oil and Grease	- เดือนมิถุนายน 2569 ผู้รับเหมาอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบ้านพักคนงานและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน (นอกพื้นที่โครงการ)	-	-
11) หากพบว่าพารามิเตอร์ของคุณภาพน้ำทิ้งเกินมาตรฐาน โครงการต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจนกว่าจะได้มาตรฐาน จึงจะดำเนินการระบายน้ำทิ้งออกจากพื้นที่บ้านพักคนงาน			
3. การจัดการถังบำบัดน้ำเสีย			
1) ตรวจสอบโครงสร้างถังบำบัดน้ำเสียต้องไม่มีรอยร้าว ไม่มีจุดรั่วซึมและไม่มีการผุกร่อน	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถังบำบัดน้ำให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	- รูปที่ 2-25

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล			
3. การจัดการถึงบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)			
2) ก่อนขนย้ายระบบบำบัดน้ำเสียต้องประสานให้ สำนักงานเขตบางเขนมาสูบน้ำเสียสำเร็จรูป ดังกล่าวออกทั้งหมด จากนั้นล้างทำความสะอาดถังบำบัดน้ำ เสียสำเร็จรูป โดยใช้วิธีเติมน้ำลงในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และสูบน้ำออกหลายๆ ครั้ง หลังจากทำความสะอาดเบื้องต้นแล้ว ให้ทำการฆ่าเชื้อโรค โดยสารละลายคลอรีนเพื่อกำจัดแบคทีเรีย และเชื้อโรคที่ตกค้าง ซึ่งน้ำเสียที่เกิดจากการล้างทำความสะอาด ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปดังกล่าวจะถูกสูบเข้าระบบ บำบัดน้ำเสียในระยะเปิดดำเนินการของโครงการที่ก่อสร้างแล้ว เสร็จ เพื่อบำบัดก่อนระบายน้ำออกสู่ริมซอยแจ้งวัฒนะ 4 จากนั้นจะไหลไปยังท่อริมถนนแจ้งวัฒนะ และไหลไปทางด้าน ทิศตะวันตกระบายลงสู่คลองถนนต่อไป	- ในระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนิน กิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ได้มีการเปิด ดำเนินการ	-	- รูปที่ 2-1
3) กำหนดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ต่างๆ ในถังบำบัดน้ำเสียก่อนนำไปใช้ใหม่ในโครงการอื่นต่อไป ดังนี้ 3.1) ตัวกลางชีวภาพที่ใช้บำบัดหากมีการเสื่อมสภาพ อุดตัน หรือมีปริมาณไม่เพียงพอ ให้ทำความสะอาดหรือติดตั้ง ตัวกลางใหม่ให้เพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่จะบำบัด 3.2) หัวกระจายอากาศหากมีการอุดตัน ให้ทำความสะอาด สะอาดหรือเปลี่ยนใหม่หากจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าการกระจาย อากาศมีประสิทธิภาพ	- ในระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนิน กิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ได้มีการเปิด ดำเนินการ	-	- รูปที่ 2-1

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล			
3. การจัดการถึงบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)			
3.3) ระบบท่อและวาล์ว ให้ตรวจสอบสภาพของท่อทางเข้า-ออก ไม่มีการแตกรั่ว อุดตัน หรือรั่วซึม หากพบความเสียหายให้ทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที	- ในระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ได้มีการเปิดดำเนินการ	-	- รูปที่ 2-1
3.4) ประสิทธิภาพเครื่องเติมอากาศหากใช้เครื่องเติมอากาศเดิม ให้ทดสอบการทำงาน หากชำรุดให้เปลี่ยนเครื่องใหม่ที่เหมาะสมกับขนาดถังและปริมาณน้ำเสีย			
4) กำหนดให้มีการจัดทำทะเบียนประวัติถังบำบัดน้ำเสีย น้ำเสียแต่ละใบที่พร้อมนำกลับมาใช้ใหม่ ระบุขนาด ความจุ ประวัติการใช้งานเบื้องต้น และผลการประเมินสภาพเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการใช้งานครั้งถัดไป			
3.3 การระบายน้ำฝนและดินจากโครงการต่อแปลงที่ดินข้างเคียง			
1.จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน	- โครงการมีการติดไวโนลที่รั้ว Metal Sheet โดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน	-	- รูปที่ 2-7

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.3 การระบายน้ำฝนและดินจากโครงการต่อแปลงที่ดินข้างเคียง (ต่อ)			
2. จัดให้มีท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความลาดเอียง 1 : 200 พร้อมบ่อพักระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) มีความกว้าง 0.60 เมตร ความยาว 0.60 เมตร ความลึก 0.82 เมตร บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง โดยน้ำจะถูกรวบรวมเข้าบ่อพักขยะ/ตะกอนดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดความกว้าง 0.90 เมตร ความยาว 0.80 เมตร ความลึก 0.80 เมตร จำนวน 1 บ่อ เพื่อให้เศษตะกอนดินหรือเศษหิน กรวด หกราย ที่ไหลมากับน้ำฝนตกตะกอน ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมซอยแจ้งวัฒนะ 4 จากนั้นจะไหลไปยังท่อระบายน้ำริมถนนแจ้งวัฒนะ และไหลไปทางด้านทิศตะวันตกระบายลงสู่คลองถนนต่อไป เพื่อไม่ให้ น้ำและดินไหลเข้าแปลงข้างเคียง	- โครงการได้จัดให้มีรางระบายน้ำและบ่อพักน้ำไว้ในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรองรับน้ำในช่วงฤดูฝน โดยน้ำจะถูกรวบรวมเข้าบ่อพักตะกอนดิน เพื่อให้เศษตะกอนดินหรือเศษหิน กรวด หกราย ที่ไหลมากับน้ำฝนตกตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมซอยแจ้งวัฒนะ 4 ต่อไป	-	- รูปที่ 2-8
3. ดูแลชุดลอกตะกอนที่สะสมในภายในท่อระบายน้ำชั่วคราว และบ่อพักขยะ/ตะกอนดิน เป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมตลอดระยะเวลาการก่อสร้างเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดชุดลอกตะกอนในบ่อพักน้ำตามความเหมาะสม ช่วงเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่มีการชุดลอกท่อระบายน้ำแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2-1
4. โครงการประสานสำนักงานเขตบางเขนในการชุดลอกท่อระบายน้ำริมซอยแจ้งวัฒนะ 4 บริเวณโครงการภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนเปิดใช้อาคาร	- ช่วงเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่มีการชุดลอกท่อระบายน้ำแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2-1
5. จัดให้มีเครื่องสูบน้ำสูบน้ำฝนกรณีมีฝนตกหนัก เพื่อระบายออกจากพื้นที่โครงการ โดยไม่ให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่และไหลล้นไปยังข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีเครื่องสูบน้ำสูบน้ำฝนกรณีมีฝนตกหนัก เพื่อระบายออกจากพื้นที่โครงการ โดยไม่ให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่และไหลล้นไปยังข้างเคียง	-	- รูปที่ 2-30

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.3 การระบายน้ำฝนและดินจากโครงการต่อแปลงที่ดินข้างเคียง (ต่อ)			
6. โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันดินสไลด์โดยใช้วิธีการกองดินให้มีความลาดเอียง 1:2 (Cut Slope) และโครงการมีแนวรั้ว และแนวกำแพงกันดินตลอดแนวโครงการเพื่อรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชั่วคราวก่อนผ่านบ่อดักตะกอนดินและไหลลงท่อริมซอยแจ่งวันนะ 4 ต่อไป	- โครงการดำเนินการก่อสร้างตามมาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับกิจกรรมงานดินและการขุดดิน อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่และวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	-	- รูปที่ 2-2
7. ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการ เฉพาะภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น	- โครงการดำเนินการก่อสร้างภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น ไม่มีการรุกล้ำที่ดินบุคคลอื่นหรือพื้นที่สาธารณะแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-7
8. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ปรับสภาพหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองทุกวัน (ยกเว้นวันฝนตก) โดยฉีดพรมทุก 3 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยพิจารณาพื้นที่ตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป	- โครงการมีเจ้าหน้าที่กวาดทำความสะอาด ฉีดพรมน้ำพื้นที่ก่อสร้างความถี่ตามความเหมาะสม	-	- รูปที่ 2-11
9. ให้มีแผ่นพลาสติกหรือผ้าใบปิดคลุมกองดินขุดรอการถมกลับให้มิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของดิน	- โครงการใช้ผ้าใบปิดคลุมกองดินขุด เพื่อรอการถมกลับอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของดิน	-	- รูปที่ 2-49
10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	-	- รูปที่ 2-1

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย			
1) มูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ			
1. มูลฝอยจากคนงานก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง (1) จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 31 ถัง (แบ่งเป็น ถังมูลฝอยทั่วไป 4 ถัง ถังมูลฝอยย่อยสลายได้ 6 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล 19 ถัง ถังมูลฝอยอันตราย 1 ถัง และถังมูลฝอยติดเชื้อ (หน้ากากอนามัย) 1 ถัง) วางไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง สามารถรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทได้อย่างน้อย 3 วัน และในแต่ละวันต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตบางเขนมาเก็บขนไปกำจัดต่อไป สำหรับมูลฝอยติดเชื้อต้องประสานไปยังบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ให้มาจัดเก็บไปกำจัดต่อไป	- โครงการได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โดยแยกเป็นถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (มูลฝอยเปียก) ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (มูลฝอยแห้ง) ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล และถังรองรับมูลฝอยอันตราย และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คัดแยกมูลฝอย ก่อนจะประสานงานให้สำนักงานเขตบางเขนเข้าเก็บขนมูลฝอยไปกำจัดต่อไป	-	- รูปที่ 2-31 - รูปที่ 2-32 - รูปที่ 2-33
(2) กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้คนงานก่อสร้างคัดแยกขยะและทิ้งขยะลงในถังขยะตามประเภทของขยะที่ได้จัดเตรียมไว้ผ่านกิจกรรม Morning talk	-	- รูปที่ 2-29 - รูปที่ 2-32
(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาดของที่ตั่งถังมูลฝอย พื้นที่พักขยะและกำชับให้พนักงานปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ทำความสะอาดถังขยะเป็นประจำเพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นและไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์	-	- รูปที่ 2-33
(4) หากบริเวณพื้นที่พักขยะของโครงการส่งผลกระทบต่อกลิ่นรบกวน โครงการต้องจัดหาวิธีหรือสารเคมีทางชีวภาพมาช่วยกำจัดกลิ่น	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ทำความสะอาดถังขยะเป็นประจำเพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นและไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์	-	- รูปที่ 2-26 - รูปที่ 2-33
(5) ควบคุมไม่ให้มีสัตว์พาหะนำโรคในพื้นที่โครงการหากพบต้องกำจัดทันที			

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1) มูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ต่อ)			
2. มูลฝอยจากกิจกรรมก่อสร้าง (1) การควบคุมขยะก่อสร้างให้เข้าสู่ศูนย์อ่อนนุชและ ส่วนที่เอกชนรับไปกำจัด (1.1) วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ ได้แก่ เหล็ก ปริมาณ 54.93 ตัน กำหนดให้ผู้รับเหมารับผิดชอบโดยนำ กลับมาใช้ใหม่ได้หรือขายให้ร้านรับซื้อต่อไป (1.2) มูลฝอยที่ส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย อ่อนนุช ได้แก่ คอนกรีต และอิฐ ปริมาณรวม 1,022.60 ตัน กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำส่งเข้ากระบวนการ แปรรูป แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่ศูนย์กำจัด และแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้างซึ่ง ตั้งอยู่ที่ศูนย์กำจัดมูล ฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ และโครงการ ต้องจัดให้มีการ จัดบันทึกชนิด ปริมาณ น้ำหนัก ประเภท และ ลักษณะปริมาณของเศษวัสดุจากการก่อสร้าง ทุกครั้งที่ขนย้าย เศษวัสดุออกนอกพื้นที่โครงการ รวมถึงวิธีการจัดการตาม มาตรการที่ระบุไว้ใน การจัดการมูลฝอย และรายงานผล เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมแนบใบเสร็จการนำมูลฝอยไปกำจัด (ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ ติดตามตรวจสอบมูลฝอยที่จะนำไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย อ่อนนุช และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน จัดส่งให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุใน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางเขน เป็นประจำทุกเดือน	- โครงการได้จัดพื้นที่สำหรับทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำกลับมา ใช้ได้ และส่วนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ (รอนำไปกำจัด) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนิน กิจกรรมในระยะระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง สำหรับมูลฝอย ภายในโครงการได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร ไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างโดยแยกเป็นถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (มูลฝอยเปียก) ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (มูลฝอยแห้ง) ถังรองรับ มูลฝอยรีไซเคิล และถังรองรับมูลฝอยอันตราย ก่อนจะประสานให้ สำนักงานเขตบางเขนเข้าเก็บขนมูลฝอยไปกำจัดต่อไป ซึ่งโครงการ ได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ และรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน เสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานฉบับนี้เป็น รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะรื้อถอน และระยะ ก่อสร้าง ฉบับที่ 1/2569 ธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 (รายงานฉบับแรก)	-	- รูปที่ 2-31 - รูปที่ 2-32 - รูปที่ 2-33

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1) มูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ต่อ)			
(1.3) มูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุ่มไม่รับกำจัด ได้แก่ กระเบื้อง และอื่นๆ (เช่น ไม้ เศษกระจก เศษแก้ว เศษพลาสติก เศษกระดาษ หรือบรรจุภัณฑ์ เศษขยะที่มาจากการตกแต่ง เศษแผ่นยิปซัมบอร์ด หรือสเมาร์ทบอร์ด) ปริมาณรวม 34.47 ตัน โครงการให้บริษัทรับ กำจัดที่มีใบอนุญาต เช่น บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด และบริษัท โก กรีน เวส เมเนจเม้นท์ จำกัด (หรือเทียบเท่า) มารับไปกำจัด พร้อมทั้งจัดบันทึกชนิด ปริมาณ น้ำหนัก ประเภท และ ลักษณะปริมาณของเศษวัสดุจากการก่อสร้างทุกครั้งที่ย้ายเศษวัสดุออกนอกพื้นที่โครงการ รวมถึงวิธีการจัดการตามมาตรการที่ระบุไว้ใน การจัดการมูลฝอย และรายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมแนบใบเสร็จการนำมูลฝอยไปกำจัด (ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับติดตามตรวจสอบมูลฝอยที่จะนำไปกำจัดโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตาม มาตรา 51/5 และสำนักงานเขต บางเขน เป็นประจำทุกเดือน	- โครงการได้จัดพื้นที่สำหรับทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำกลับมา ใช้ได้ และส่วนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ (รอนำไปกำจัด) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนิน กิจกรรมในระยะระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง สำหรับมูลฝอย ภายในโครงการได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร ไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างโดยแยกเป็นถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (มูลฝอยเปียก) ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (มูลฝอยแห้ง) ถังรองรับ มูลฝอยรีไซเคิล และถังรองรับมูลฝอยอันตราย ก่อนจะประสานให้ สำนักงานเขตบางเขนเข้าเก็บขนมูลฝอยไปกำจัดต่อไป ซึ่งโครงการ ได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ และรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน เสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานฉบับนี้เป็น รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะรื้อถอน และระยะ ก่อสร้าง ฉบับที่ 1/2569 ธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 (รายงานฉบับแรก)	-	- รูปที่ 2-31 - รูปที่ 2-32 - รูปที่ 2-33

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1) มูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ต่อ)			
(1.4) มูลฝอยอันตราย ได้แก่ กระป๋องสเปรย์ ภาชนะบรรจุสารเคมีเคลือบเงาต่างๆ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ เป็นต้น ซึ่งจะมีปริมาณไม่มากเนื่องจาก มูลฝอยบาง ประเภท เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ มีอายุการใช้งานยาวนาน ส่วนมูลฝอยอันตราย ประเภท กระป๋องสเปรย์ กระป๋องสี ภาชนะบรรจุสารเคมี สารเคลือบเงา ต่างๆ ส่วนมากเกิดจาก กิจกรรมการก่อสร้างในช่วงงานตกแต่ง ภายในและภายนอกอาคารโดยในการจัดการมูลฝอยอันตราย โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาไปกำจัด โดยระบุในสัญญา ว่าจ้างให้ชัดเจนซึ่งผู้รับเหมา ต้องมีแหล่งกำจัดมูลฝอยอันตราย ที่ถูกสุขลักษณะ อย่างไรก็ตาม โครงการกำหนดพื้นที่ในการ วางถังมูลฝอยอันตราย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง ตั้ง ไว้บริเวณพื้นที่พักมูลฝอยซึ่งมีอักษรพิมพ์อยู่ข้างถังว่า “ถังมูล ฝอยอันตราย” โดยภายในถังรองด้วยถุงพลาสติกสีส้มซึ่งเป็นถุง สำหรับ ใส่มูลฝอยอันตราย	- โครงการได้จัดพื้นที่สำหรับทั้งเศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำกลับมา ใช้ได้ และส่วนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ (รอนำไปกำจัด) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนิน กิจกรรมในระยะระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง สำหรับมูลฝอย ภายในโครงการได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร ไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างโดยแยกเป็นถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (มูลฝอยเปียก) ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (มูลฝอยแห้ง) ถังรองรับ มูลฝอยรีไซเคิล และถังรองรับมูลฝอยอันตราย ก่อนจะประสานให้ สำนักงานเขตบางเขนเข้าเก็บขนมูลฝอยไปกำจัดต่อไป ซึ่งโครงการ ได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ และรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน เสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานฉบับนี้เป็น รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะรื้อถอน และระยะ ก่อสร้าง ฉบับที่ 1/2569 ธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 (รายงานฉบับแรก)	-	- รูปที่ 2-31 - รูปที่ 2-32 - รูปที่ 2-33
(1.5) กำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และสิ่งแวดล้อมของโครงการกำกับดูแลให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยในระยะก่อสร้างที่ โครงการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและ สิ่งแวดล้อมของโครงการกำกับดูแลให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยในระยะก่อสร้างที่ โครงการ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1) มูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ต่อ)			
(2) การควบคุมฝุ่นละอองจากกองขยะก่อสร้างปลิวเข้าแปลงข้างเคียง			
(2.1) จัดให้มีทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความลาดเอียง 1 : 200 พร้อมบ่อพักระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) มีความกว้าง 0.60 เมตร ความยาว 0.60 เมตร ความลึก 0.82 เมตร บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง โดยน้ำจะถูกรวบรวมเข้าบ่อพักขยะ/ตะกอนดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดความกว้าง 0.90 เมตร ความยาว 0.80 เมตร ความลึก 0.80 เมตร จำนวน 1 บ่อ เพื่อให้เศษตะกอนดินหรือเศษหิน กรวด ทราย ที่ไหลมากับน้ำฝนตกตะกอน ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมซอยแจ้งวัฒนะ 4 และไหลไปยัง ท่อระบายน้ำริมถนนแจ้งวัฒนะ จากนั้นน้ำในท่อระบายน้ำริมถนนแจ้งวัฒนะจะไหลไปทางด้านทิศตะวันตกระบายลงสู่คลองถนนต่อไปเพื่อไม่ให้ดินและดินโคลนไหลเข้าแปลงข้างเคียง	- โครงการได้จัดให้มีรางระบายน้ำและบ่อพักน้ำไว้ในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรองรับน้ำในช่วงฤดูฝน โดยน้ำจะถูกรวบรวมเข้าบ่อพักตะกอนดิน เพื่อให้เศษตะกอนดินหรือเศษหิน กรวด ทราย ที่ไหลมากับน้ำฝนตกตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมซอยแจ้งวัฒนะ 4 ต่อไป	-	- รูปที่ 2-8
(2.2) จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตรโดยแนวเขตที่ดินเพื่อกันขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน	- โครงการมีการติดตั้งรั้ว Metal Sheet โดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน	-	- รูปที่ 2-7
(2.3) จัดให้มีชุดหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอยติดตั้งที่รั้วชั่วคราวตามแนวเขตที่ดินรอบโครงการ (หันหัวฉีดเข้าหาพื้นที่โครงการ) เพื่อลดฝุ่นละอองจากการอาคารก่อสร้าง โดยพ่นกระจายไปยังอาคารข้างเคียงโดยกำหนดจุดติดตั้งและเว้นระยะห่างของหัวพ่น และกำหนดระยะเปิด-ปิดให้เหมาะสม โดยไม่ให้น้ำจากละอองฝอยส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง	- โครงการติดตั้งหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอยตลอดแนวรั้วชั่วคราวรอบพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้างพ่นกระจายไปยังบ้าน/อาคารข้างเคียง โดยกำหนดจุดติดตั้งและเว้นระยะห่างของหัวพ่นให้เหมาะสมไม่ให้เกิดการพ่นของละอองพ่นโดนกันและกำหนดระยะเวลาเปิด-ปิดให้เหมาะสม ไม่นานหรือถี่เกินไป	-	- รูปที่ 2-10
(2.4) จัดให้มีแผ่นพลาสติกปิดคลุมกองมูลฝอยจากการก่อสร้างให้มีมิดชิด	- โครงการได้จัดพื้นที่สำหรับทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน	-	-

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1) มูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ต่อ)			
(2.5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาก่อเกิดขึ้น ต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที	- โครงการมีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อแจ้งแผนการก่อสร้างและสอบถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งมีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ	-	- รูปที่ 2-6 - รูปที่ 2-49
2) มูลฝอยจากบ้านพักคนงาน (นอกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ)			
1. มูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง			
(1) จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 21 ถัง (แบ่งเป็น ถังมูลฝอยทั่วไป 3 ถัง ถังมูลฝอยย่อยสลายได้ 6 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล 10 ถัง ถังมูลฝอยอันตราย 1 ถัง และ ถังมูลฝอยติดเชื้อ (หน้ากากอนามัย) 1 ถัง) วางไว้ในบริเวณบ้านพักคนงาน สามารถรองรับมูล ฝอยแต่ละประเภทได้อย่างน้อย 3 วัน ต้องประสานให้รถเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในพื้นที่มาเก็บขนไปกำจัดต่อไป สำหรับมูลฝอยติดเชื้อต้องประสานไปยังบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ให้มาจัดเก็บไปกำจัดต่อไป	- เดือนมิถุนายน 2569 ผู้รับเหมาอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบ้านพักคนงานและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน (นอกพื้นที่โครงการ)	-	-
(2) โครงการต้องให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	- เดือนมิถุนายน 2569 ผู้รับเหมาอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบ้านพักคนงานและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน (นอกพื้นที่โครงการ)	-	-
(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาดของที่ตั้งถังมูลฝอย พื้นที่พักขยะและ กำชับให้พนักงานปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	- เดือนมิถุนายน 2569 ผู้รับเหมาอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบ้านพักคนงานและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน (นอกพื้นที่โครงการ)	-	-

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. มูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง (ต่อ)			
(4) หากบริเวณพื้นที่พักขยะของโครงการส่งผลกระทบต่อกลิ่นรบกวน โครงการต้องจัดหาวิธีหรือสารเคมีทางชีวภาพมาช่วยกำจัดกลิ่น	- เดือนมิถุนายน 2569 ผู้รับเหมาอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบ้านพักคนงานและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน (นอกพื้นที่โครงการ)	-	-
(5) ควบคุมไม่ให้มีสัตว์พาหะนำโรคในพื้นที่โครงการ หากพบต้องกำจัดทันที			
(6) ประสานกับหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ให้มาจัดเก็บมูลฝอยไม่ให้ตกค้าง			
2. มูลฝอยจากการรื้อถอนบ้านพักคนงาน			
(1) วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่ สังกะสี หลังคา Metal Sheet วงกบ ประตู ชุดสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ก๊อกน้ำ อ่างล้างหน้า หลอดไฟ และชุดปลั๊กและสวิตช์ ผู้รับเหมา นำกลับมาใช้ใหม่ในการก่อสร้างบ้านพักคนงานในพื้นที่อื่นต่อไป	- เดือนมิถุนายน 2569 ผู้รับเหมาอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบ้านพักคนงานและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน (นอกพื้นที่โครงการ)	-	-
<u>วัสดุที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้</u> - พื้นปูนส่งกำจัดที่ศูนย์กำจัดและแปรรูปมูลฝอยอ่อนนุช	- เดือนมิถุนายน 2569 ผู้รับเหมาอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบ้านพักคนงานและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน (นอกพื้นที่โครงการ)	-	-
- เหล็ก คาน เสา ประสานให้บริษัทรับกำจัดที่มีใบอนุญาตมาจัดเก็บ เช่น บริษัท อินทรี โอเคไซเคิล จำกัด และบริษัท โกกรีน เวส เมเนจเม้น จำกัด เป็นต้น (หรือเทียบเท่า)	- เดือนมิถุนายน 2569 ผู้รับเหมาอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบ้านพักคนงานและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน (นอกพื้นที่โครงการ)	-	-

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3.5 พลังงานและระบบไฟฟ้า			
1. กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	- โครงการกำชับคนงานให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดผ่านกิจกรรม Morning talk	-	- รูปที่ 2-29
2. ตรวจสอบสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการมีเจ้าหน้าที่และวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างที่มีความรู้ความชำนาญในการเดินสายไฟให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-35
3.6 การจราจร			
1. จัดทำป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจนในระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย	- โครงการจัดทำป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	- รูปที่ 2-36
2. ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ และรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วนและเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ แต่ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ในตอนกลางคืน โครงการจะกำหนดให้รถบรรทุกขนเข้ามาจอดไว้ในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ ด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง และไม่ให้รถบรรทุกจอดขนถ่ายวัสดุบนซอยแจ่งวันนะ	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาในการขนส่ง กรณีที่มีการใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และกรณีใช้รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. อีกทั้งจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกอย่างเป็นสัดส่วนจะไม่มีการบรรทุกจอดหรือขนย้ายวัสดุบริเวณถนนสาธารณะแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2-21 - รูปที่ 2-37
3. จัดทีมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถยนต์ที่สัญจรบนซอยแจ่งวันนะ 4 ซอยแจ่งวันนะ 4 แยก 1 ถนนแจ่งวันนะ และถนนสาธารณะอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการ และบรรทุกที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ ให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจร โดยให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนสาธารณะเป็นหลัก	- โครงการกำหนดช่วงเวลาในการเดินรถตามที่กฎหมายกำหนด โดยหลีกเลี่ยงการเดินรถในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจรของรถที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ บริเวณซอยแจ่งวันนะ 4 ซอยแจ่งวันนะ 4 แยก 1 ถนนแจ่งวันนะ และถนนสาธารณะอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวก โดยให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนสาธารณะเป็นหลัก	-	- รูปที่ 2-21 - รูปที่ 2-36 - รูปที่ 2-38

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3.6 การจราจร (ต่อ)			
4. ติดตั้งสัญญาณเตือน และป้ายการจราจรชั่วคราวบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน	- โครงการติดตั้งสัญญาณไฟเตือนและป้ายการจราจรชั่วคราวบริเวณทางเข้า – ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน	-	- รูปที่ 2-38
5. ห้ามจอดรถเพื่อรอขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือรับ-ส่งคนงานในซอยแจ้งวัฒนะ 4 ซอยแจ้ง วัฒนะ 4 แยก 1 และถนนสาธารณะบริเวณใกล้เคียงโครงการ โดยต้องจัดพื้นที่สำหรับจอด รถบรรทุกไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยไม่กีดขวางการจราจรบนซอยแจ้งวัฒนะ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 4 แยก 1 ถนนแจ้งวัฒนะ และถนนสาธารณะบริเวณใกล้เคียงโครงการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกทุกอย่างเป็นสัดส่วนจะไม่มีการจอดรถหรือขนย้ายวัสดุบริเวณถนนสาธารณะแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2-37
6. กำหนดให้รถบรรทุกขนดิน ขนวัสดุก่อสร้าง หรือรับ-ส่งคนงานเข้า-ออกบริเวณโครงการ โดยใช้ซอยแจ้งวัฒนะ 4 เท่านั้น และควบคุมไม่ให้รถบรรทุกเข้า-ออกโครงการผ่านซอยพหลโยธิน 57	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกทุกอย่างเป็นสัดส่วนจะไม่มีการจอดรถหรือขนย้ายวัสดุบริเวณถนนสาธารณะแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2-37
7. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	- โครงการควบคุมดูแลรถบรรทุกที่ใช้ภายในโครงการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะน้ำหนักของบรรทุก รวมถึงให้พนักงานขับรถ ขับด้วยความระมัดระวัง	-	-
8. ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรต่างๆ ของบริษัทที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุดบกพร่องขณะใช้งาน	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดผลกระทบจากเขม่าและควันตลอดระยะเวลาการใช้งาน	-	- ภาคผนวกที่ 2-8
9. จัดการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ขนส่งดินโดยใช้น้ำฉีดก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากรถบรรทุก	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกและทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนำรถออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้มีดินติดล้อไปรบกวนถนนสาธารณะ	-	- รูปที่ 2-15

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3.6 การจราจร (ต่อ)			
10. จัดการให้ใช้ผ้าคลุมที่มีดซิดสำหรับรถบรรทุกทุกคัน หินทราย เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองปลิวออกมาจากรถบรรทุกได้	- โครงการใช้ผ้าใบคลุมท้ายกระบะรถบรรทุกจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกและทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนำรถออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้มีดินติดล้อไปรบกวนบนถนนสาธารณะ	-	- รูปที่ 2-12 - รูปที่ 2-14
11. จัดการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจรตามรูปแบบและแนวทางการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณสำหรับการก่อสร้างโครงการฯ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน (หากจำเป็น)	- โครงการติดตั้งสัญญาณไฟเตือนและป้ายการจราจรชั่วคราวบริเวณทางเข้า – ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน	-	- รูปที่ 2-38
12. หากทางเดินเท้าหรือผิวจราจรบริเวณหน้าโครงการเกิดการชำรุดจากรถบรรทุกของโครงการ เข้า-ออกช่วงก่อสร้างทางโครงการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพปกติโดยเร็ว	- ช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่มีการชำรุดของถนนสาธารณะแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2-1
13. รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปที่ใช้ในการขนส่ง ขนถ่าย ขนย้ายภายในสถานที่ก่อสร้าง ต้องเป็นรถที่ลงทะเบียนบัญชีสีเขียว (Green List) ของกรุงเทพมหานครเท่านั้น	- รถบรรทุกของโครงการได้ดำเนินการลงทะเบียนบัญชีสีเขียว (Green List) ของกรุงเทพมหานคร	-	- ภาคผนวกที่ 2-8
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต			
4.1 ผลกระทบทางสังคม			
1.วิธีการดำเนินชีวิตและปัญหาสังคม 1.1 ก่อนเริ่มงานก่อสร้างต้องแจ้งให้เจ้าของอาคารหรือผู้พักอาศัยใกล้เคียงรับทราบแผนงานก่อสร้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน พร้อมทั้งแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่โครงการ เจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับเหมาที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้ติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทันทีในกรณีที่ได้รับผลกระทบได้ตลอดเวลา	- โครงการมีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อแจ้งแผนการก่อสร้างและสอบถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งมีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ	-	- รูปที่ 2-6 - รูปที่ 2-50

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)			
1.2 จัดให้มีการดูแลป้ายประชาสัมพันธ์ โดยการติดตั้งป้ายขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 3.6 x 4.8 เมตร เพื่อแจ้งการก่อสร้างบริเวณซอยแจ้งวัฒนะ 4 ให้เห็นอย่างชัดเจนและสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลาในช่วงระยะก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในมาตรการทั่วไปทุกประการ	- โครงการจัดให้มีป้ายการประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยมีรายละเอียด ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ลักษณะโครงการ และขนาดพื้นที่โครงการ สถาปนิกโครงการ วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง กรมธรรม์ประกันภัย เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างช่องทางการติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่โครงการ สำนักงานเขตบางเขนและผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้	-	- รูปที่ 2-2
1.3 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างให้กับอาคารติดโครงการ และอาคารโดยรอบพื้นที่รัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างทั่วถึง โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในมาตรการทั่วไปทุกประการ	- โครงการได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและรายละเอียดของโครงการให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจ และรับรู้ในมาตรการต่างๆ ของโครงการ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ สำหรับบ้าน/อาคารติดโครงการและบ้าน/อาคารพื้นที่รัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ รวมถึงจัดให้มีการติดป้ายประกาศด้านหน้าโครงการ	-	- รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-3 - รูปที่ 2-4 - ภาคผนวกที่ 2-1
1.4 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ มาตรการทั่วไป ด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าคุณภาพชีวิต และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง อย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ มาตรการทั่วไป ด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าคุณภาพชีวิต และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง อย่างเคร่งครัด	-	-
1.5 พิจารณาเลือกคนงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรก	- โครงการพิจารณาเลือกคนงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรก	-	-
1.6 กรณีรับแรงงานต่างด้าว ต้องเลือกคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงาน และกำหนดให้คนงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง	- ผู้รับเหมาก่อสร้างได้จัดทำประวัติคนงาน กรณีเป็นแรงงานต่างชาติ ต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น	-	- ภาคผนวกที่ 2-16

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)			
1.7 จัดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวเพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติคนงานได้	- ผู้รับเหมาก่อสร้างได้จัดทำประวัติคนงาน กรณีเป็นแรงงานต่างชาติดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น	-	- ภาคผนวกที่ 2-16
1.8 โครงการต้องดูแลคนงานก่อสร้างที่เข้ามาทำงานภายในพื้นที่โครงการ โดยระบุใส่เสื้อผ้าชุดปฏิบัติงาน พร้อมติดบัตรแสดงข้อมูลชื่อ สกุล รหัสคนงาน แผนกที่สังกัด รวมถึงการตรวจร่างกายว่าเป็นผู้ที่ปลอดสารเสพติด บันทึกลงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมตรวจสอบได้เสมอ	- ผู้รับเหมากำหนดระเบียบคนงานสวมใส่ชุดปฏิบัติงานตามที่บริษัทกำหนด เพื่อความเรียบร้อยและสะดวกต่อการตรวจสอบ	-	- รูปที่ 2-54
1.9 โครงการต้องจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง โดยกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการทุกขั้นตอน เพื่อแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นทันที	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน อีกทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	-	- รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-6
2. ผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้าง			
2.1 กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละออง/อากาศเสีย เสียงดังรบกวน การจราจรติดขัด ความสั่นสะเทือน การทำงานล่วงเวลา ขยะมูลฝอย ปัญหาการระบายน้ำ สาธารณูปโภค ความปลอดภัยจากแรงงานต่างด้าว การทรุดตัวของดินและเศษวัสดุตกหล่น เป็นต้น รวมทั้งผลกระทบอื่นๆ ให้ครบถ้วน	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละออง/อากาศเสีย เสียงดังรบกวน การจราจรติดขัด ความสั่นสะเทือน การทำงานล่วงเวลา ขยะมูลฝอย ปัญหาการระบายน้ำ สาธารณูปโภค ความปลอดภัยจากแรงงานต่างด้าว การทรุดตัวของดินและเศษวัสดุตกหล่น เป็นต้น รวมทั้งผลกระทบอื่นๆ อย่างเคร่งครัด	-	-
2.2 โครงการต้องคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้าง และกำหนดเงื่อนไขต้องปฏิบัติตามมาตรการทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทปรับโดยเงื่อนไขดังกล่าวจะระบุอยู่ใน TOR ในสัญญาว่าจ้าง	- โครงการได้คัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์พร้อมทั้งได้กำหนดและระบุเงื่อนไขที่ปฏิบัติตามมาตรการฯ ใน TOR สัญญาว่าจ้าง	-	- รูปที่ 2-2 - ภาคผนวกที่ 2-2

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)			
2.3 ก่อนก่อสร้างโครงการต้องสำรวจสภาพสภาพทั่ว กำแพงบ้าน และตัวอาคารของบ้าน/อาคารติดโครงการ และ บ้าน/อาคารในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (ที่ได้รับการร้องขอ) เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและรับผิดชอบ หากทำให้เกิดความเสียหาย โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่าง น้อย 15 วัน	- โครงการมีเจ้าหน้าที่สำรวจอาคาร บ้านพักอาศัยข้างเคียงที่ได้รับ การอนุญาต และถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน	-	- ภาคผนวกที่ 2-9
2.4 จัดให้มีเงินสำรองประจำโครงการ จำนวน 5 ล้านบาท ถ้วน สำหรับการซ่อมแซมหรือชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากการพัฒนาโครงการ โดยไม่ต้องรอการดำเนินการของ บริษัทประกันภัย ทั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละ กรณีมีความแตกต่างกัน จำนวนเงินชดเชยเยียวยาจึงขึ้น อยู่กับผลการเจรจา หรือข้อตกลงระหว่างโครงการและผู้ได้รับ ผลกระทบแต่ละราย กรณีตกลงกันไม่ได้ให้เข้าสู่กระบวนการ ตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดย โครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)	- โครงการจัดให้มีเงินสำรองสำหรับการซ่อมแซมหรือชดเชยเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการกรณีตกลงกันไม่ได้ จะเข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	-	-

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)			
2.5 จัดให้มีการประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด (ประกัน Contractor All Risk) ที่ครอบคลุมความเสียหายต่อบ้าน/อาคาร ทรัพย์สินและหรือการบาดเจ็บต่อบุคคลที่ 3 ให้กับพื้นที่ติดโครงการทุกหลัง และ/หรือต้องมีวงเงินครอบคลุมความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 จากการก่อสร้างโครงการ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยให้แสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณด้านหน้าโครงการ	- โครงการได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองและชดเชยความเสียหายของประชาชนและอาคารข้างเคียงกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-5 - ภาคผนวกที่ 2-10
4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)			
3.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3.1 ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง 3.2 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการตลอด 24 ชั่วโมง 3.3 จัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่โครงการเพื่อการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่จะส่งผลสำคัญต่อการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น บริเวณจุดล้างล้อทำความสะอาดรถบรรทุกทุกคืนที่เข้า-ออก บริเวณพื้นที่กองรวมมูลฝอยก่อสร้างที่ต้องมีการฉีดน้ำ หรือคลุมผ้าใบเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ฯลฯ 3.4 โครงการจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยช่วงก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง และไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักภายในพื้นที่โครงการเด็ดขาด - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - โครงการจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยช่วงก่อสร้าง	- - -	- รูปที่ 2-38 - รูปที่ 2-55 - ภาคผนวกที่ 2-12

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)			
3.5 โครงการจัดให้มีทาวเวอร์เครนอยู่ในพื้นที่โครงการจำนวน 2 จุด ซึ่งเป็นทาวเวอร์เครนแบบบูมกระดก โดยกำหนดให้แขนของเครนจะต้องอยู่ในพื้นที่โครงการไม่ล้ำไปยังพื้นที่ข้างเคียง ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการตกหล่นของวัสดุจาก Tower Crane โดยขีดเส้นใต้ส่วนที่แก้ไขรายละเอียด ดังนี้ 1) ก่อนเริ่มงานก่อสร้างต้องแจ้งให้เจ้าของอาคารหรือผู้พักอาศัยใกล้เคียงรับทราบแผนงานก่อสร้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน พร้อมทั้งแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ของโครงการเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับเหมาที่ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้ติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทันทีในกรณีที่ได้รับผลกระทบได้ตลอดเวลา 2) จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยติดตั้งป้ายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งรั้วดังกล่าวเป็นรั้วโครงการ และอยู่ในพื้นที่โครงการเท่านั้น พร้อมทั้งควบคุมไม่ให้มีการวางกองวัสดุก่อสร้างบริเวณนอกรั้วของโครงการโดยเด็ดขาด	- โครงการมีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อแจ้งแผนการก่อสร้างและสอบถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งมีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ - โครงการมีการติดไวน์ลที่รั้ว Metal Sheet โดยรอบแนวเขตที่ดินโครงการทุกด้าน เพื่อลดผลกระทบทางสายตาและเพื่อกันขอบเขตพื้นที่รื้อถอนอย่างเป็นสัดส่วน	- -	- รูปที่ 2-6 - รูปที่ 2-50 - รูปที่ 2-7

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)			
1) จัดให้มีมาตรการเกี่ยวกับ Derrick Crane ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่กำหนดมาตรการสำหรับ Derrick Crane ระหว่างก่อสร้าง รวมทั้งการติดตั้งการรื้อถอน Derrick Crane ครั้นตามกฎกระทรวงกำหนด ดังนี้ 3.1) ระหว่างก่อสร้างอาคารต้องตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของ Derrick Crane เป็นประจำตามคู่มือผู้ผลิตกำหนด ถ้าไม่มีให้วิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นผู้กำหนดโดยบันทึกผลการตรวจสอบและลงลายมือชื่อไว้ทุกเดือนให้เก็บไว้ ณ สถานที่ก่อสร้างเพื่อให้ราชการตรวจได้	- โครงการมีวิศวกรควบคุมการติดตั้งทาวเวอร์เครนในพื้นที่ก่อสร้างตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในคู่มือของผู้ผลิต พร้อมทั้งมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	-	- รูปที่ 2-56 - ภาคผนวกที่ 2-8
3.2) การติดตั้งการรื้อถอน Derrick Crane ต้องดำเนินการ ดังนี้ (1) ผู้ดำเนินการต้องยื่นแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณฐานรองรับรวมถึงการยึดโยงให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่จัดทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรเป็นผู้ควบคุมการติดตั้งและการรื้อถอน (2) การติดตั้งและการรื้อถอนปั้นจั่นหอสถู่งต้องเป็นไปตามคู่มือของผู้ผลิตกรณีไม่มีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิตกำหนดให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่จัดทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและมีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรเป็นผู้ควบคุมการติดตั้งและการรื้อถอน	- โครงการมีวิศวกรควบคุมการติดตั้งทาวเวอร์เครนในพื้นที่ก่อสร้างตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในคู่มือของผู้ผลิต พร้อมทั้งมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	-	- รูปที่ 2-56 - ภาคผนวกที่ 2-8

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)			
(3) ต้องจัดให้มีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นห้อยสูงที่มีขนาดพิสัยยกอย่างปลอดภัยตามคู่มือของผู้ผลิต กรณีไม่มีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิตกำหนดให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่จัดทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร	- โครงการมีวิศวกรควบคุมการติดตั้งทาวเวอร์เครนในพื้นที่ก่อสร้างตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในคู่มือของผู้ผลิต พร้อมทั้งมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	-	- รูปที่ 2-56 - ภาคผนวกที่ 2-8
3.3) โครงการใช้ Derrick Crane โดยรัศมีแขนของเครนอยู่ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีวิศวกรและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมรัศมีแขนของเครนให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น	-	- รูปที่ 2-56 - ภาคผนวกที่ 2-13
4) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อคอยตรวจตราเฝ้าระวังทั้งเรื่องความปลอดภัยจากเศษวัสดุตกหล่นจากที่สูง การกวาดแขนของ Derrick Crane รวมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามหากเกิดเหตุ โดยพนักงานดังกล่าวจะต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการทราบทุกวัน และหากเกิดเหตุจะต้องแจ้งผู้แทนบ้าน/อาคารข้างเคียงทันที	- โครงการมีวิศวกรและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมรัศมีแขนของเครนให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่โครงการเพื่อคอยตรวจตราเฝ้าระวังความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการ	-	- รูปที่ 2-38 - รูปที่ 2-56 - ภาคผนวกที่ 2-13
5) จัดให้มีมาตรการเกี่ยวกับ Derrick Crane ดังนี้ 5.1) จัดให้มีผู้ควบคุมการทำงานของเครนอย่างใกล้ชิด 5.2) ขนาดน้ำหนักและจุดศูนย์ถ่วงของการยกจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ และต้องได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้อง โดยผู้ควบคุมงานหรือวิศวกร 5.3) ก่อนลงมือปฏิบัติงานทุกครั้ง ต้องมีการตรวจสอบสภาพของการใช้งานเกี่ยวกับระบบเบรก Limit Switch สลิงเชือก อุปกรณ์การยก และต้องทดสอบควบคุมโดยไม่มี Load	- โครงการมีวิศวกรควบคุมการติดตั้งทาวเวอร์เครนในพื้นที่ก่อสร้างตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในคู่มือของผู้ผลิต พร้อมทั้งมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	-	- รูปที่ 2-56 - ภาคผนวกที่ 2-8

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)			
5.4) ขณะปฏิบัติงานเมื่อพบว่ามีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้หยุดงาน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรทราบเพื่อแก้ไขโดยทันที	- โครงการมีวิศวกรควบคุมการติดตั้งทาวเวอร์เครนในพื้นที่ก่อสร้างตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในคู่มือของผู้ผลิต พร้อมทั้งมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ กรณีหากพบว่า มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจะแจ้งให้ผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรทราบเพื่อแก้ไขโดยทันที	-	- รูปที่ 2-56 - ภาคผนวกที่ 2-8
5.5) การติดตั้งเครนต้องมีวิศวกรวิชาชีพเป็นผู้รับรองรวมทั้งวิศวกรผู้ควบคุมการติดตั้งต้องมีคุณสมบัติ เช่น ผ่านการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงาน เป็นต้น	- ผู้รับเหมาได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นผู้ควบคุมเครนผู้ให้สัญญาณในการเกี่ยวสิ่งของหรือวัสดุ	-	- รูปที่ 2-56 - รูปที่ 2-57
5.6) ผู้ควบคุมเครน ผู้ให้สัญญาณในการเกี่ยวสิ่งของหรือวัสดุ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมจากกรมคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ และ/หรือสถาบัน/องค์กรที่จัดการอบรมด้านอาชีวอนามัยและมีประสบการณ์ในการทำงานในกรณีดังกล่าวมาแล้ว	- ผู้รับเหมาได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นและผู้ให้สัญญาณ อีกทั้ง มีการตรวจสอบสภาวะก่อนเริ่มงานเพื่อทดสอบความพร้อมของผู้ขับเครน	-	- รูปที่ 2-57
5.7) จัดให้มีการตรวจสอบสภาวะและเป่าแอลกอฮอล์ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง เพื่อทดสอบความพร้อมของผู้ขับเครน	- โครงการมีวิศวกรควบคุมการติดตั้งทาวเวอร์เครนในพื้นที่ก่อสร้างตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในคู่มือของผู้ผลิต พร้อมทั้งมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ กรณีหากพบว่า มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจะแจ้งให้ผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรทราบเพื่อแก้ไขโดยทันที	-	- รูปที่ 2-56 - ภาคผนวกที่ 2-8
6) ตรวจสอบสอบส่วนประกอบของทาวเวอร์เครนทุก 3 เดือน ตามแบบที่กรมแรงงานกำหนด โดยวิศวกรเครื่องกลที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมตามระดับที่กำหนดไว้	- โครงการจัดให้มีเงินสำรองสำหรับการซ่อมแซมหรือชดเชยเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการกรณีตกลงกันไม่ได้ จะเข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	-	-
7) จัดให้มีค่าปรับกรณีมีเศษวัสดุจากการก่อสร้างร่วงหล่นเข้ามาในบริเวณอาคารข้างเคียง ซึ่งค่าปรับจะเป็นเท่าใดขึ้นอยู่กับข้อตกลงของทั้ง 2 ฝ่าย			

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)			
8) จัดให้มีการประกันภัยทุกชนิด (ประกัน Contractor All Risk) ที่ครอบคลุมความเสียหายต่อบ้าน/อาคารทรัพย์สิน และ/หรือการบาดเจ็บต่อบุคคลที่ 3 ให้กับพื้นที่ติดโครงการทุกหลัง และ/หรือต้องมีวงเงินครอบคลุมความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 จากการก่อสร้างโครงการ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยให้แสดงสำเนาทะเบียนกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณด้านหน้าโครงการ	- โครงการได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองและชดเชยความเสียหายของประชาชนและอาคารข้างเคียงกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-5 - ภาคผนวกที่ 2-10
9) การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดในส่วนที่จะต้องดำเนินการโดยผู้รับเหมาก่อสร้างให้เจ้าของโครงการระบุเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาจ้างให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่นำมาปฏิบัติให้ถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญาและให้พิจารณาคัดเก็บบันทึกก่อนหากผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามให้มีบทปรับตามความเหมาะสม	- โครงการได้คัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์พร้อมทั้งได้กำหนดและระบุเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ ใน TOR สัญญาว่าจ้างให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	- รูปที่ 2-2 - ภาคผนวกที่ 2-2

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)			
10) โครงการจะต้องมีการแต่งตั้งวิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer) อย่างน้อย 1 คน ในแต่ละฝ่าย (ทั้งโครงการ และผู้รับเหมา) เพื่อควบคุมและกำกับดูแลความปลอดภัยในการทำงานโดยวิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer) จะต้องสำเร็จการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐานหรือขั้นสูงจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง เช่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และวิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer) จะต้อง持有ประกาศนียบัตร (Certificate) รับรองการผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ	- โครงการมีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างทำหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	-	- ภาคผนวกที่ 2-17
11) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างตามรอบระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตรวจเช็คเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น ตรวจระบบเบรก และระบบไฮดรอลิก เป็นต้น	- โครงการมีการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างตามรอบระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอ	-	- ภาคผนวกที่ 2-8 - ภาคผนวกที่ 2-17
12) จัดทำทะเบียนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง และกำหนดรอบการตรวจสอบอย่างชัดเจน	- โครงการมีการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างตามรอบระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอ	-	- ภาคผนวกที่ 2-8 - ภาคผนวกที่ 2-17
13) จัดทำแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษารายเดือน/รายไตรมาส โดย Safety Engineer หรือผู้ควบคุมงานด้านเครื่องกล	- โครงการมีการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างตามรอบระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอ	-	- ภาคผนวกที่ 2-8 - ภาคผนวกที่ 2-17
14) บันทึกผลการตรวจสอบและบำรุงรักษาไว้เป็นหลักฐาน และใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มการเสื่อมสภาพ	- โครงการมีการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างตามรอบระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอ	-	- ภาคผนวกที่ 2-8 - ภาคผนวกที่ 2-17
15) จัดให้มีการอบรมพนักงานผู้ใช้งานเครื่องจักรเกี่ยวกับการตรวจเช็คก่อนใช้งาน (Daily Check)			

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)			
16) หากเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างเกิด ปัญหาต้องหยุดใช้งานทันทีและแจ้งให้ช่างผู้ชำนาญการ ซ่อมแซมก่อนใช้งานใหม่	- โครงการมีการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ก่อสร้างตามรอบระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอ หากเครื่องจักรและ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างเกิดปัญหาจะหยุดใช้งานทันทีและแจ้ง ให้ช่างผู้ชำนาญการซ่อมแซมก่อนใช้งานใหม่	-	- ภาคผนวกที่ 2-8 - ภาคผนวกที่ 2-17
3.6 ติดตั้ง Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) ตั้งแต่ชั้นล่าง จนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันเศษวัสดุตกหล่นไป ยังบ้าน/อาคารข้างเคียง	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ ในช่วงเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-1
3.7 ติดตั้ง Chain Link ยื่นจากอาคาร ขณะทำโครงสร้าง เพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น และจะย้ายไปทุก 2-3 ชั้น	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ ในช่วงเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-1
3.8 ตรวจสอบ Chain Link หากพบว่าการชำรุดต้อง ซ่อมแซมทันที ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ ในช่วงเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-1
4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์			
1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 3.6 x 4.8 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และ ขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมา ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ของเจ้าหน้าที่โครงการ สำนักงานเขตบางเขน และเลขที่หนังสือ เห็นชอบ พร้อมทั้งแสดงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ ที่ได้รับผลกระทบและจัดตั้ง Line Official Account เพื่อ สามารถประสานโครงการ รวมทั้งช่องทางการประสานกับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยติดบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง ให้เห็นอย่างชัดเจน	- โครงการจัดให้มีป้ายการประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยมีรายละเอียด ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ลักษณะโครงการ และขนาดพื้นที่โครงการ สถาปนิกโครงการ วิศวกรควบคุมงาน ก่อสร้าง กรมธรรม์ประกันภัย เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง ช่อง ทางการติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ โครงการ สำนักงานเขตบางเขน และผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อม หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมทั้งติด QR Code Line Official Account เพื่อสามารถประสานโครงการได้โดยตรง	-	- รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-3 - รูปที่ 2-4

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์			
2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ มาตรการทั่วไป ด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าคุณภาพชีวิต และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียงอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ มาตรการทั่วไป ด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าคุณภาพชีวิต และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียงอย่างเคร่งครัด	-	-
3. จัดให้มีเงินสำรองประจำโครงการ จำนวน 5 ล้านบาท ถ้วน สำหรับการซ่อมแซมหรือชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ โดยไม่ต้องรอการดำเนินการของบริษัท ประกันภัย ทั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีมีความแตกต่างกัน จำนวนเงินชดเชยเยียวยาจึงขึ้นอยู่กับผลการเจรจา หรือข้อตกลงระหว่างโครงการและผู้ได้รับผลกระทบแต่ละราย กรณีตกลงกัน ไม่ได้ให้เข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)	- โครงการจัดให้มีเงินสำรองสำหรับการซ่อมแซมหรือชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการกรณีตกลงกันไม่ได้ จะเข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	-	-
4. ในระหว่างการก่อสร้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ติดโครงการเป็นประจําตลอดช่วงเวลาก่อสร้างและให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และตัวแทนโครงการติดต่อได้ 24 ชั่วโมง โดยติดต่อได้ที่ผู้จัดการ โครงการ เบอร์โทรศัพท์ 02-334-0630 และตัวแทนโครงการ เบอร์โทรศัพท์ 02-521-9533 กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการต้องแจ้งชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อใหม่ให้ผู้อาศัยโดยรอบพื้นที่ เพื่อให้สามารถติดต่อได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งแสดงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะพื้นที่ติดโครงการเป็นประจําตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง อีกทั้ง ให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านหน้าโครงการเพื่อเป็นช่องทางติดต่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือแจ้งผลกระทบ และจัดให้มี QR Code สำหรับแจ้งความประสงค์เข้ากลุ่มไลน์ดังกล่าวไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามข้อร้องเรียนของชุมชนและให้ข้อมูล	-	- รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-4 - รูปที่ 2-6 - ภาคผนวกที่ 2-1

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
เช่น E-mail, Line Official Account หรือ QR Code เป็นต้น รวมทั้งจัดตั้ง Group Line ระหว่างตัวแทนโครงการที่ปรึกษาชุมชนก่อสร้าง และชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหวข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบและมีข้อห่วงกังวล โดยติดป้ายแสดงชื่อ Group Line บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง (ริมซอยแจ่งวันนะ 4) ให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อสามารถประสานโครงการได้โดยตรง รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามข้อร้องเรียนของชุมชน และให้ข้อมูลกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของโครงการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยตอบกลับภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้ง ทั้งนี้ หากคำถามหรือปัญหาสามารถตอบกลับหรือแก้ไขได้ทันที ให้ประสานตัวแทนโครงการ และแจ้งระยะเวลาในการแก้ปัญหา นั้นให้ชัดเจน รวมทั้งช่องทางการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที	กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของโครงการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยตอบกลับภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้ง		
4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)			
5. ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามพื้นที่โครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยเร็ว	- โครงการมีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อแจ้งแผนการก่อสร้างและสอบถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งมีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ	-	- รูปที่ 2-6 - รูปที่ 2-49
6. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอไม่ลบเลือนทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอไม่ลบเลือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-2

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)			
7. กรณีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเว้นการปฏิบัติ และการฝ่าฝืนข้อห้ามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขมาตรการที่ได้รับ ความเห็นชอบให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในเวลา 3 วัน ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นอาจมีลักษณะแตกต่างกัน การกำหนดระยะเวลาแก้ไขปัญหามักจำเป็นต้องขยายออกไป ตามความเหมาะสม ดังนั้น หากเกินระยะเวลาดังกล่าวแล้วยัง ไม่สามารถแก้ไขได้ให้แจ้งเหตุผลให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ พร้อมแจ้งกำหนดเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ โดยแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของ ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดต่อประสานงาน ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้	- (ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนิน กิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง) เดือนมิถุนายน 2569 โครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากการก่อสร้างของโครงการ แต่อย่างใด ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย ข้างเคียงเพื่อประชาสัมพันธ์และสอบถามถึงผลกระทบตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง อย่างไรก็ตามกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การละเว้นการปฏิบัติและการฝ่าฝืนข้อห้ามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข มาตรการที่ได้รับความเห็นชอบ บริษัท ดี พรอมิส พลัส คอนซัลตัง จำกัด ในฐานะผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะดำเนินการตรวจสอบและ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-2 - ภาคผนวกที่ 2-1

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพ			
1) ผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียง			
1. ผลกระทบด้านการให้บริการทางสาธารณสุข			
1) จัดให้มีการประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด (ประกัน Contractor All Risk) ที่ครอบคลุมความเสียหายต่อบ้าน/อาคาร ทรัพย์สินและหรือการบาดเจ็บต่อบุคคลที่ 3 ให้กับพื้นที่ติดทุกหลัง และ/หรือต้องมีเงินครอบคลุมความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 จากการก่อสร้างโครงการ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยให้แสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณด้านหน้าโครงการ	- โครงการได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองและชดเชยความเสียหายของประชาชนและอาคารข้างเคียงกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-5 - ภาคผนวกที่ 2-10
2) ในระหว่างการก่อสร้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ติดโครงการเป็นประจําตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง และให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และตัวแทนโครงการติดต่อได้ 24 ชั่วโมง โดยติดต่อได้ที่ผู้จัดการโครงการ เบอร์โทรศัพท์ 02-334-0630 และตัวแทนโครงการ เบอร์โทรศัพท์ 02-521-9533 กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการต้องแจ้งชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อใหม่ให้ผู้อาศัยโดยรอบพื้นที่เพื่อให้สามารถติดต่อได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งแสดงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะพื้นที่ติดโครงการเป็นประจําตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง อีกทั้ง ให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านหน้าโครงการเพื่อเป็นช่องทางติดต่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอร้องเรียนหรือแจ้งผลกระทบ และจัดให้มี QR Code สำหรับแจ้งความประสงค์เข้ากลุ่มไลน์ดังกล่าวไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามข้อร้องเรียนของชุมชนและให้ข้อมูลกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของโครงการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยตอบกลับภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้ง	-	- รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-4 - รูปที่ 2-6 - ภาคผนวกที่ 2-1

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
เช่น Email, Line Official Account หรือ QR Code เป็นต้น รวมทั้งจัดตั้ง Group Line ระหว่างตัวแทนโครงการที่ปรึกษาก่อนก่อสร้างและชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหวข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบและมีข้อห่วงกังวล โดยติดป้ายแสดงชื่อ Group Line บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง (ริมซอยแจ้งวัฒนะ 4) ให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อสามารถประสานโครงการได้โดยตรง รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามข้อร้องเรียนของชุมชนและให้ข้อมูลกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของโครงการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยตอบกลับภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้ง ทั้งนี้ หากคำถามหรือปัญหาสามารถตอบกลับหรือแก้ไขได้ทันที ให้ประสานตัวแทนโครงการ และแจ้งระยะเวลาในการแก้ปัญหานั้นให้ชัดเจน รวมทั้งช่องทางการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากมีปัญหาก่อขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะพื้นที่ติดโครงการเป็นประจำตลอดตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง อีกทั้ง ให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านหน้าโครงการเพื่อเป็นช่องทางติดต่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนหรือแจ้งผลกระทบ และจัดให้มี QR Code สำหรับแจ้งความประสงค์เข้ากลุ่มไลน์ดังกล่าวไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามข้อร้องเรียนของชุมชนและให้ข้อมูลกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของโครงการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยตอบกลับภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้ง	-	- รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-4 - รูปที่ 2-6 - ภาคผนวกที่ 2-1
2.ผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรค			
2.1 ผลกระทบด้านฝุ่นละออง			
2.1.1 ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านฝุ่นละออง/มลพิษ ทางอากาศ เสี่ยงแรงสั่นสะเทือน อุบัติเหตุจากการขนส่ง และการรบกวนของเศษวัสดุก่อสร้าง ด้านกลิ่น การจัดการมูลฝอย และการจัดการน้ำเสีย อย่างเคร่งครัด	- โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านฝุ่นละออง/มลพิษ ทางอากาศ เสี่ยงแรงสั่นสะเทือน อุบัติเหตุจากการขนส่ง และการรบกวนของเศษวัสดุก่อสร้าง ด้านกลิ่น การจัดการมูลฝอยและการจัดการน้ำเสีย อย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
2.ผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรค			
2.1 ผลกระทบด้านฝุ่นละออง			
2.1.2 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดในส่วนที่จะต้องดำเนินการ โดยผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้เจ้าของโครงการระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญา จ้างให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่นำมาปฏิบัติให้ถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญาและให้พิจารณาดักเตือนก่อนหากผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามให้มีบทปรับตามความเหมาะสม	- โครงการได้คัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์พร้อมทั้งได้กำหนดและระบุเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ ใน TOR สัญญาว่าจ้างให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	- รูปที่ 2-2 - ภาคผนวกที่ 2-2
2.1.3 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยโดยรอบ ทราบถึง การดำเนินงานโครงการ โดยเฉพาะกิจกรรมก่อสร้าง	- โครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและรายละเอียดการก่อสร้าง กับชุมชนใกล้เคียงตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-50
2.1.4 ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองทุกวัน (ยกเว้น วันฝนตก) โดยฉีดพรมทุก 3 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยพิจารณาพื้นที่ตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป พร้อมทั้งกวาดตะกอนฝุ่นละอองภายหลังการฉีดพรมน้ำทันที เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายอีกครั้ง	- โครงการมีเจ้าหน้าที่กวาดทำความสะอาด ฉีดพรมน้ำพื้นที่ก่อสร้าง ความถี่ตามความเหมาะสม	-	- รูปที่ 2-11
2.1.5 จัดให้มีชุดหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอย ติดตั้งที่รั้วชั่วคราวตามแนวเขตที่ดิน โดยรอบโครงการ (หันหัวฉีดเข้าหาพื้นที่โครงการ) เพื่อลดฝุ่นละอองจากการอาคารก่อสร้างฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียงโดยกำหนดจุดติดตั้งและวัน ระยะห่างของหัวพ่น ให้เหมาะสมไม่ให้เกิดมีการพ่นของละอองพ่น โดกัน และกำหนดระยะเวลาเปิด-ปิดให้เหมาะสม โดยไม่ให้น้ำจากละอองฝอยส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง	- โครงการติดตั้งหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอยตลอดแนวรั้วชั่วคราวรอบพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากการรื้อถอนฟุ้งกระจายไปยังบ้าน/อาคารข้างเคียง โดยกำหนดจุดติดตั้งและวัน ระยะห่างของหัวพ่นให้เหมาะสมไม่ให้เกิดมีการพ่นของละอองพ่น โดกัน และกำหนดระยะเวลาเปิด-ปิดให้เหมาะสม ไม่นานหรือถี่เกินไป	-	- รูปที่ 2-10

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1) ผลกระทบผู้อยู่อาศัยข้างเคียง (ต่อ)			
3. ผลกระทบด้านอุบัติเหตุ			
3.1 จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถบรรทุกที่เข้า-ออก จากโครงการให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจรบน ซอยแจ้งวัฒนะ 4 และถนนสาธารณะบริเวณใกล้เคียงโครงการ โดยให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนสาธารณะเป็นหลัก	- โครงการกำหนดช่วงเวลาในการเดินรถตามที่กฎหมายกำหนด โดยหลีกเลี่ยงการเดินรถในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจรของรถที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 4 แยก 1 ถนนแจ้งวัฒนะ และถนนสาธารณะอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวก โดยให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนสาธารณะเป็นหลัก	-	- รูปที่ 2-21 - รูปที่ 2-36 - รูปที่ 2-38
3.2 ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างหินทราย เพื่อป้องกันการรบกวนกลิ่นบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง	- โครงการใช้ผ้าใบคลุมท้ายกระบะรถบรรทุกจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกและทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนำรถออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้มีดินติดล้อไปรบกวนบนถนนสาธารณะ	-	- รูปที่ 2-12 - รูปที่ 2-14
3.3 กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งกรณีใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00 - 16.00 น. และกรณีใช้รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ แต่ ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ในตอนกลางคืน โครงการกำหนดให้รถบรรทุกขนเข้ามา จอดไว้ในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวน ต่อพื้นที่ข้างเคียง และไม่ให้รถบรรทุกจอดขนถ่ายวัสดุบนซอยแจ้งวัฒนะ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 4 แยก 1 และถนนสาธารณะบริเวณใกล้เคียงเด็ดขาด	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาในการขนส่ง กรณีที่มีการใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และกรณีใช้รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. อีกทั้งจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกอย่างเป็นสัดส่วนจะไม่มีรถบรรทุกจอดหรือขนถ่ายวัสดุบริเวณถนนสาธารณะแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2-21 - รูปที่ 2-37
3.4 จัดทำป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการให้สามารถ มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย	- โครงการจัดทำป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	- รูปที่ 2-36

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1) ผลกระทบผู้อยู่อาศัยข้างเคียง (ต่อ)			
3.5 ติดตั้งป้ายการจราจรชั่วคราวบริเวณทางเข้าออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจนทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน	- โครงการติดตั้งสัญญาณไฟเตือนและป้ายการจราจรชั่วคราวบริเวณทางเข้า – ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน	-	- รูปที่ 2-38
3.6 กำหนดให้พนักงานขับรถบรรทุกใช้ความเร็วรถไม่เกินที่กฎหมายกำหนด เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชนเพื่อลดอุบัติเหตุ	- โครงการกำหนดให้พนักงานขับรถบรรทุกใช้ความเร็วรถไม่เกินที่กฎหมายกำหนด เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชนเพื่อลดอุบัติเหตุ	-	-
3.7 จัดพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกสำหรับการก่อสร้างโดยไม่กีดขวางการจราจรบนซอย แจ่งวัฒนะ 4 ซอยแจ่งวัฒนะ 4 แยก 1 และถนนสาธารณะบริเวณใกล้เคียงโครงการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกอย่างเป็นสัดส่วนจะไม่มีการบรรทุกจอดหรือขนย้ายวัสดุบริเวณถนนสาธารณะแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2-37
3.8 ห้ามจอดรถเพื่อรอขนส่งดิน ขนส่งวัสดุก่อสร้างหรือรับ-ส่งคนงานบนซอยแจ่งวัฒนะ 4 ซอยแจ่งวัฒนะ 4 แยก 1 และถนนสาธารณะบริเวณใกล้เคียงโครงการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกอย่างเป็นสัดส่วนจะไม่มีการบรรทุกจอดหรือขนย้ายวัสดุบริเวณถนนสาธารณะแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2-37
4.4 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง			
1) ผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรค			
1.ผลกระทบด้านฝุ่นละออง			
1.1 กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในที่ที่มีฝุ่นละอองมาก เช่น บริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน การผสมคอนกรีตที่มีการผสมปูนซีเมนต์ ฯลฯ ต้องใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) หรือ N95 ที่มีคุณสมบัติป้องกันฝุ่นละอองอนุภาคขนาดไม่เกิน 0.3 ไมครอน ได้ 95% ตลอดช่วงเวลาที่ทำงานเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่นั้นๆ	-	- รูปที่ 2-42

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1) ผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรค			
1. ผลกระทบด้านฝุ่นละออง (ต่อ)			
1.2 ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่ทำงานเท่าที่จำเป็น	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่ทำงานเท่าที่จำเป็น	-	- รูปที่ 2-1
1.3 ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองทุกวัน (ยกเว้นวันฝนตก) โดยฉีดพรมทุก 3 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยพิจารณาพื้นที่ตามความเหมาะสมตามสภาพงานต่อไป พร้อมทั้งกวาดตะกอนฝุ่นละอองภายหลังการฉีดพรมน้ำทันที เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายอีกครั้ง	- โครงการมีเจ้าหน้าที่กวาดทำความสะอาด ฉีดพรมน้ำพื้นที่ก่อสร้าง ความถี่ตามความเหมาะสม	-	- รูปที่ 2-11
2. ผลกระทบด้านเสียง			
2.1 จัดให้มีคนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่สามารถลดระดับเสียงที่คนงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง น้อยกว่า 85 dB(A) ได้แก่ ที่ครอบหู (Ear Muff) ที่มีค่า NRR 37 dB(A) และปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) ในแต่ละช่วงกิจกรรมการก่อสร้าง และเครื่องจักร รายละเอียดดังนี้ (1) เดือนที่ 2 งานเสาเข็มและฐานราก (อาคาร B) - คนงานที่ทำงานใกล้รถขนส่งดินและรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง ที่ระยะ 1 เมตร ต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ที่มีค่า NRR 37 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 20.75 dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง และที่ระยะ 5-10 เมตร ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50 dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่นั้น ๆ และกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำผ่านกิจกรรม Morning talk/Safety talk	-	- รูปที่ 2-29 - รูปที่ 2-42

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1) ผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรค			
2. ผลกระทบด้านเสียง (ต่อ)			
- คนงานที่ทำงานใกล้ยานบรรทุกปูนจัน (Cranes) ที่ระยะ 1-10 เมตร ต้อง ใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50 dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่นั้น ๆ และกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำผ่านกิจกรรม Morning talk/Safety talk	-	- รูปที่ 2-29 - รูปที่ 2-42
- คนงานที่ทำงานใกล้รถขุด (Backhoe) เครื่องกดเสาเข็ม และรถคอนกรีต ผสมเสร็จ (Transit-Mixer Truck) ที่ระยะ 1-5 เมตร ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50 dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่นั้น ๆ และกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำผ่านกิจกรรม Morning talk/Safety talk	-	- รูปที่ 2-29 - รูปที่ 2-42
- คนงานที่ทำงานใกล้เครื่องสูบน้ำ (Pumps) ที่ระยะ 1 เมตร ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50 dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่นั้น ๆ และกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำผ่านกิจกรรม Morning talk/Safety talk	-	- รูปที่ 2-29 - รูปที่ 2-42
- คนงานที่ทำงานใกล้เครื่องจักรหลายชนิด ที่ระยะ 5-10 เมตร ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50 dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่นั้น ๆ และกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำผ่านกิจกรรม Morning talk/Safety talk	-	- รูปที่ 2-29 - รูปที่ 2-42

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1) ผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรค			
2. ผลกระทบด้านเสียง (ต่อ)			
(2) เดือนที่ 3 งานเสาเข็มและฐานราก (อาคาร A และ B) - คนงานที่ทำงานใกล้รถขนส่งดิน และรถขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง ที่ระยะ 1 เมตร ต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ที่มี ค่า NRR 37 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 20.75 ได้ 20.75 dB(A) ตลอดช่วงการทำงาน 8 ชั่วโมง และที่ระยะ 5 เมตรขึ้นไป ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50 dB(A) ตลอด ช่วงการทำงาน 8 ชั่วโมง	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่ นั้น ๆ และกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำผ่านกิจกรรม Morning talk/Safety talk	-	- รูปที่ 2-29 - รูปที่ 2-42
- คนงานที่ทำงานใกล้ยานบรรทุกปูนจัน (Cranes) รถขุด (Backhoe) เครื่องกวดเสาเข็ม เครื่องสูบน้ำ (Pumps) และรถ คอนกรีตผสมเสร็จ (Transit-Mixer Truck) ที่ระยะ 1 เมตร ขึ้นไป ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียง ที่ได้รับลงได้ 9.50 dB(A)	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่ นั้น ๆ และกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำผ่านกิจกรรม Morning talk/Safety talk	-	- รูปที่ 2-29 - รูปที่ 2-42
- คนงานที่ทำงานใกล้เครื่องจักรหลายชนิด ที่ระยะ 5 เมตรขึ้นไป ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50 dB(A) ตลอดช่วงเวลา ทำงาน 8 ชั่วโมง	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่ นั้น ๆ และกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำผ่านกิจกรรม Morning talk/Safety talk	-	- รูปที่ 2-29 - รูปที่ 2-42

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1) ผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรค			
2. ผลกระทบด้านเสียง (ต่อ)			
(3) เดือนที่ 4 งานเสาเข็มและฐานราก (อาคาร A และ B) ซ้อนทับงาน โครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม และงานระบบสาธารณูปโภค (อาคาร B) - คนงานที่ทำงานใกล้ยานบรรทุกปั้นจั่น(Cranes) บันจั่นหอสถู่ง (Tower Crane) รถขนส่งดิน และรถขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง ที่ระยะ 1 เมตร ต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ที่มีค่า NRR 37 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 20.75 dB(A) ตลอดช่วงเวลาดำเนินการ 8 ชั่วโมง และที่ระยะ 5 เมตร ขึ้นไป ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถ ลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50dB(A) ตลอดช่วงเวลาดำเนินการ 8 ชั่วโมง - คนงานที่ทำงานใกล้รถขุด (Backhoe) เครื่องกด เสาเข็ม เครื่องสูบน้ำ (Pumps) และรถคอนกรีตผสมเสร็จ (Transit-Mixer Truck) ที่ระยะ 1 เมตรขึ้นไป ต้องใส่ปลั๊ก อุด หู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ ได้รับลงได้ 9.50 dB(A) - คนงานที่ทำงานใกล้เครื่องจักรหลายชนิด ที่ระยะ 5 เมตรขึ้นไป ต้องใส่ ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50 dB(A) ตลอด ช่วงเวลาดำเนินการ 8 ชั่วโมง	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่ นั้น ๆ และกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำผ่านกิจกรรม Morning talk/Safety talk	-	- รูปที่ 2-29 - รูปที่ 2-42

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1) ผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรค			
2.ผลกระทบด้านเสียง (ต่อ)			
(4) เดือนที่ 5 งานเสาเข็มและฐานราก (อาคาร A) ซ้อนทับงานโครงสร้าง อาคาร งานสถาปัตยกรรม และงานระบบสาธารณูปโภค (อาคาร A และ B) - คนงานที่ทำงานใกล้ยานบรรทุกปั้นจั่น(Cranes) บันจั่นหอสถู่ง (Tower Crane) รถขนส่งดินและรถขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง ที่ระยะ 1 เมตร ต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ที่มีค่า NRR 37 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 20.75 dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง และที่ระยะ 5 เมตรขึ้นไป ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50 dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง - คนงานที่ทำงานใกล้รถขุด (Backhoe) เครื่องกดเสาเข็ม เครื่องสูบน้ำ (Pumps) และรถคอนกรีตผสมเสร็จ (Transit-Mixer Truck) ที่ระยะ 1 เมตรขึ้นไป ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50 dB(A) - คนงานที่ทำงานใกล้เครื่องจักรหลายชนิดที่ระยะ 5 เมตรขึ้นไป ต้องใส่ ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50 dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่ นั้น ๆ และกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำผ่านกิจกรรม Morning talk/Safety talk	-	- รูปที่ 2-29 - รูปที่ 2-42

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1) ผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรค			
2. ผลกระทบด้านเสียง (ต่อ)			
(5) เดือนที่ 6-8 และ 10 งานนครสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม และงานระบบสาธารณูปโภค (อาคารA และ B) - คนงานที่ทำงานใกล้ปั้นจั่นหอสถู่ง (Tower Crane) และรถขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง ที่ระยะ 1 เมตร ต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ที่มีค่า NRR 37 dB(A) สามารถลดระดับ เสียงที่ได้รับลงได้ 20.75 dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง และที่ระยะ 5 เมตรขึ้นไป ต้อง ใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50 dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง - คนงานที่ทำงานใกล้ยานบรรทุกปั้นจั่น (Cranes) รถขุด (Backhoe) เครื่องสูบน้ำ (Pumps) และรถคอนกรีตผสมเสร็จ (Transit-Mixer Truck) ที่ระยะ 1 เมตรขึ้นไปต้อง ใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50 dB(A) - คนงานที่ทำงานใกล้เครื่องจักรหลายชนิดที่ระยะ 5 เมตรขึ้นไปต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50 dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่นั้น ๆ และกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำผ่านกิจกรรม Morning talk/Safety talk	-	- รูปที่ 2-29 - รูปที่ 2-42

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1) ผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรค			
2. ผลกระทบด้านเสียง (ต่อ)			
(6) เดือนที่ 9 งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม และงานระบบสาธารณูปโภค (อาคาร A และ B) ซ่อมทับงานเสาเข็มโครงสร้างของงานภูมิสถาปัตย์ - คนงานที่ทำงานใกล้ปั้นจั่นหอนสูง (Tower Crane) และรถขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง ที่ระยะ 1 เมตร ต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ที่มีค่า NRR 37 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 20.75 dB(A) ตลอดช่วงการทำงาน 8 ชั่วโมง และที่ระยะ 5 เมตรขึ้นไป ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50 dB(A) ตลอดช่วงการทำงาน 8 ชั่วโมง - คนงานที่ทำงานใกล้ยานบรรทุกปั้นจั่น (Cranes) รถขุด (Backhoe) เครื่องกดเสาเข็ม เครื่องสูบน้ำ (Pumps) และรถคอนกรีตผสมเสร็จ (Transit-Mixer Truck) ที่ระยะ 1 เมตรขึ้นไป ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50 dB(A) - คนงานที่ทำงานใกล้เครื่องจักรหลายชนิดที่ระยะ 5 เมตรขึ้นไปต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50 dB(A) ตลอดช่วงการทำงาน 8 ชั่วโมง	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่นั้น ๆ และกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำผ่านกิจกรรม Morning talk/Safety talk	-	- รูปที่ 2-29 - รูปที่ 2-42

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1) ผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรค			
2. ผลกระทบด้านเสียง (ต่อ)			
(7) เดือนที่ 11 งานโครงสร้างอาคารงานสถาปัตยกรรม และงานระบบสาธารณูปโภค (อาคาร A และ B) ซ่อมทับงานตกแต่งภายใน งานภายนอก และทำความสะอาด (อาคาร B) - คนงานที่ทำงานใกล้รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง ที่ระยะ 1 เมตร ต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ที่มีค่า NRR 37 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 20.75 dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง และที่ระยะ 5 เมตรขึ้นไป ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50 dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง - คนงานที่ทำงานใกล้ยานบรรทุกปั้นจั่น (Cranes) รถขุด (Backhoe) เครื่องสูบน้ำ (Pumps) และรถคอนกรีตผสมเสร็จ (Transit-Mixer Truck) ที่ระยะ 1 เมตรขึ้นไป ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50 dB(A) - คนงานที่ทำงานใกล้เครื่องจักรหลายชนิด ที่ระยะ 5 เมตรขึ้นไป ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50 dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่นั้น ๆ และกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำผ่านกิจกรรม Morning talk/Safety talk	-	- รูปที่ 2-29 - รูปที่ 2-42

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1) ผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรค			
2. ผลกระทบด้านเสียง (ต่อ)			
(8) เดือนที่ 12-15 งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม และงานระบบสาธารณูปโภค (อาคาร A และ B) ซ่อมแซมงานตกแต่งภายในงานภายนอก และทำความสะอาด (อาคาร A และ B) - คนงานที่ทำงานใกล้รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง ที่ระยะ 1 เมตร ต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ที่มีค่า NRR 37 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 20.75 dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง และที่ระยะ 5 เมตรขึ้นไป ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50 dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง - คนงานที่ทำงานใกล้ยานบรรทุกปั้นจั่น (Cranes) รถขุด (Backhoe) เครื่องสูบน้ำ (Pumps) และรถคอนกรีตผสมเสร็จ (Transit-Mixer Truck) ที่ระยะ 1 เมตรขึ้นไป ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50 dB(A) - คนงานที่ทำงานใกล้เครื่องจักรหลายชนิด ที่ระยะ 5 เมตรขึ้นไป ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50 dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่นั้น ๆ และกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำผ่านกิจกรรม Morning talk/Safety talk	-	- รูปที่ 2-29 - รูปที่ 2-42

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1) ผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรค			
2. ผลกระทบด้านเสียง (ต่อ)			
(9) เดือนที่ 16 งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม และงานระบบสาธารณูปโภค (อาคาร A) ช้อนทับงานตกแต่งภายใน งานภายนอก และทำความสะอาด (อาคาร A และ B) - คนงานที่ทำงานใกล้รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง ที่ระยะ 1 เมตรขึ้นไป ต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ที่มีค่า NRR 37 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 20.75 dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง - คนงานที่ทำงานใกล้ยานบรรทุกบั้นจั่น (Cranes) รถขุด (Backhoe) เครื่องสูบน้ำ (Pumps) และรถคอนกรีตผสมเสร็จ (Transit-Mixer Truck) ที่ระยะ 1 เมตรขึ้นไป ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50 dB(A) - คนงานที่ทำงานใกล้เครื่องจักรหลายชนิด ที่ระยะ 5 เมตรขึ้นไป ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50 dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง (10) เดือนที่ 17-18 งานตกแต่งภายใน งานภายนอก และทำความสะอาด (อาคาร A และ B) - คนงานที่ทำงานใกล้รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง ที่ระยะ 1 เมตร ต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ที่มีค่า NRR 37 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 20.75dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง และที่ระยะ 5-10 เมตร ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50 dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่นั้น ๆ และกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำผ่านกิจกรรม Morning talk/Safety talk	-	- รูปที่ 2-29 - รูปที่ 2-42

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1) ผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรค			
2. ผลกระทบด้านเสียง (ต่อ)			
- คนงานที่ทำงานใกล้ยานบรรทุกทุกปั้นจั่น (Cranes) รถขุด (Backhoe) และรถคอนกรีตผสมเสร็จ (Transit-Mixer Truck) ที่ระยะ 1-5 เมตร ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50 dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง - คนงานที่ทำงานใกล้เครื่องสูบน้ำ (Pumps) ที่ระยะ 1 เมตร ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง - คนงานที่ทำงานใกล้เครื่องจักรหลายชนิดที่ระยะ 5-10 เมตร ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.50 dB(A) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง 2.2 ติดตั้งข้อกำหนดการใส่อุปกรณ์ลดเสียงในแต่ละช่วงกิจกรรม และระยะห่างจากเครื่องจักรให้เห็นชัดเจน 2.3 เปลี่ยนงานให้คนงาน หรือหมุนเวียนสลับหน้าที่ระหว่างคนงานด้วยกัน เพื่อให้ระดับเสียงที่คนงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง น้อยกว่า 85 dB(A)	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่นั้น ๆ และกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำผ่านกิจกรรม Morning talk/Safety talk	-	- รูปที่ 2-29 - รูปที่ 2-42

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1) ผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรค			
2. ผลกระทบด้านเสียง (ต่อ)			
2.4 โครงการต้องกำหนดมาตรการสำหรับลดผลกระทบด้านเสียงที่คนงานจะได้รับให้สอดคล้องกับมาตรฐานเสียงของกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เดือนมกราคม พ.ศ. 2561	- โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านชีวอนามัยของคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	-	- รูปที่ 2-42 - ภาคผนวกที่ 2-12 - ภาคผนวกที่ 2-17
3.ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน			
3.1 มาตรการควบคุมที่แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน			
- ใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร	- โครงการใช้วัสดุป้องกันและดูดซับแรงสั่นสะเทือนหุ้มที่ด้ามของเครื่องมือ	-	-
- ใช้วัสดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือนหุ้มเครื่องมือ	- โครงการใช้วัสดุป้องกันและดูดซับแรงสั่นสะเทือนหุ้มที่ด้ามของเครื่องมือ	-	-
- ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	- ภาคผนวกที่ 2-6 - ภาคผนวกที่ 2-8
- โครงการต้องตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัยตามระยะการใช้งานที่เหมาะสมและตรวจสอบปรับปรุงเป็นประจำทุกเดือน	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	- ภาคผนวกที่ 2-6 - ภาคผนวกที่ 2-8

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1) ผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรค			
3. ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน			
3.2 มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล			
- กำหนดชั่วโมงการทำงานของคนงานที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรที่อาจได้รับความสั่นสะเทือน อันอาจเป็นอันตราย โดยกำหนดเวลาการทำงานปกติไม่เกิน 7 ชั่วโมง	- โครงการกำหนดเวลาให้คนงานที่ทำงานใกล้เครื่องจักรไม่เกิน 7 ชั่วโมง	-	-
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สำหรับคนงาน	-	- รูปที่ 2-42
- ตรวจสอบการทำงานของคนงานที่ใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ (จป. วิชาชีพ) ตรวจสอบการทำงานของคนงานที่ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด	-	- ภาคผนวกที่ 2-11
2) ผลกระทบด้านอุบัติเหตุต่อคนงาน			
1. โครงการต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีข้อกำหนดต่างๆ ตามกฎหมายที่นายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติในการทำงาน	- โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยของคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	-	- รูปที่ 2-56 - รูปที่ 2-57 - ภาคผนวกที่ 2-12 - ภาคผนวกที่ 2-17

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
2) ผลกระทบด้านอุบัติเหตุต่อคนงาน (ต่อ)			
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพที่ได้รับอนุญาตประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างและกำกับให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องดำเนินการตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 และตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564	- ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ (จป. วิชาชีพ) ปฏิบัติตามมาตรการในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง	-	- ภาคผนวกที่ 2-11
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ที่ได้รับอนุญาตประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างตามกฎหมายการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (1) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (2) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง (3) ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	- ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ (จป. วิชาชีพ) ปฏิบัติตามมาตรการในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง	-	- ภาคผนวกที่ 2-11 - ภาคผนวกที่ 2-17 - ภาคผนวกที่ 2-18

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
2) ผลกระทบด้านอุบัติเหตุต่อคนงาน (ต่อ)			
(4) วิเคราะห์แผนงานหรือโครงการและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง	- ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ (จป. วิชาชีพ) ปฏิบัติตามมาตรการในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง	-	- ภาคผนวกที่ 2-11 - ภาคผนวกที่ 2-17 - ภาคผนวกที่ 2-18
(5) ตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน	- ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ (จป. วิชาชีพ) ปฏิบัติตามมาตรการในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง	-	- ภาคผนวกที่ 2-11 - ภาคผนวกที่ 2-17 - ภาคผนวกที่ 2-18
(6) แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ	- ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ (จป. วิชาชีพ) ปฏิบัติตามมาตรการในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง	-	- ภาคผนวกที่ 2-11 - ภาคผนวกที่ 2-17 - ภาคผนวกที่ 2-18
(7) แนะนำ ฝึกสอน และอบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน	- โครงการอบรมเจ้าหน้าที่และคนงานให้รู้จักประเภทของอุปกรณ์ดับเพลิง ประเภทและลักษณะของเพลิง และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้ถูกต้องกับประเภทของเพลิง ผ่านกิจกรรม Morning talk/Safety talk	-	- รูปที่ 2-29 - รูปที่ 2-44
(8) ตรวจสอบวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	- ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ (จป. วิชาชีพ) ปฏิบัติตามมาตรการในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง	-	- ภาคผนวกที่ 2-11 - ภาคผนวกที่ 2-17 - ภาคผนวกที่ 2-18
(9) เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบการกิจการและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง			

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
2) ผลกระทบด้านอุบัติเหตุต่อคนงาน (ต่อ)			
(10) ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง และรายงานผลการตรวจสอบรวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาคือนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า	- ผู้รับเหมาก่อสร้างรวบรวมข้อมูลสถิติความปลอดภัยเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย และการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางป้องกัน	-	- ภาคผนวกที่ 2-18 - ภาคผนวกที่ 2-19
(11) รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างเสนอต่อนายจ้าง			
(12) ให้ความรู้และอบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงานและระหว่างทำงาน เพื่อทบทวนความรู้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	- โครงการติดตามสถานการณ์โรคติดต่อและให้ความร่วมมือตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคติดต่อทั่วไป โรคติดต่ออันตราย โรคอุบัติใหม่ และรณรงค์ให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดผ่านกิจกรรม Morning talk/Safety talk	-	- รูปที่ 2-29 - รูปที่ 2-43 - ภาคผนวกที่ 2-12
(13) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย			
3) ผลกระทบด้านโรคติดต่อ			
1. ไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักภายในพื้นที่โครงการเด็ดขาด โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง และไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักภายในพื้นที่โครงการเด็ดขาด	-	- รูปที่ 2-38

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3) ผลกระทบด้านโรคติดต่อ (ต่อ)			
2. โครงการนำมาตรการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. 2563 มาประยุกต์ใช้เป็นมาตรการ ทั้งในพื้นที่โครงการและบ้านพักคนงาน (นอกพื้นที่โครงการ) ดังนี้ 2.1 เมื่อเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายขึ้นในเขตพื้นที่ใดประสานให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตพื้นที่นั้นร่วมกับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อดำเนินการสอบสวนโรคทันทีภายใน 12 ชั่วโมง นับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย	- โครงการติดตามสถานการณ์โรคติดต่อและให้ความร่วมมือตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคติดต่อทั่วไป โรคติดต่ออันตราย โรคอุบัติใหม่ และรณรงค์ให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดผ่านกิจกรรม Morning talk/Safety talk - โครงการติดตามสถานการณ์โรคติดต่อและให้ความร่วมมือตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคติดต่อทั่วไป โรคติดต่ออันตราย โรคอุบัติใหม่ และรณรงค์ให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดผ่านกิจกรรม Morning talk/Safety talk	- -	- รูปที่ 2-29 - รูปที่ 2-43 - ภาคผนวกที่ 2-12 - รูปที่ 2-29 - รูปที่ 2-43 - ภาคผนวกที่ 2-12
2.2 ให้ผู้ที่เป็นหรือมีผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดหรือผู้ที่เป็นผู้ต้องสงสัยโรคหรือเป็นพาหะ แจ้งข้อมูลที่เป็นต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลของตนเองรวมถึงข้อมูลของคนในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด โรคประจำตัวประวัติการเดินทาง ประวัติการทำงาน ประวัติการสัมผัสผู้ป่วย ประวัติการได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหรือการรับยา ตลอดจนพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดเชื้อโรคหรือแพร่เชื้อโรคหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนโรคหรือป้องกันหรือควบคุมโรค	- โครงการติดตามสถานการณ์โรคติดต่อและให้ความร่วมมือตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคติดต่อทั่วไป โรคติดต่ออันตราย โรคอุบัติใหม่ และรณรงค์ให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดผ่านกิจกรรม Morning talk/Safety talk	-	- รูปที่ 2-29 - รูปที่ 2-43 - ภาคผนวกที่ 2-12

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.5 ผลกระทบที่อาจเกิดกับชุมชนใกล้เคียงบ้านพักคนงานก่อสร้าง (นอกพื้นที่โครงการ)			
โครงการต้องกำหนดให้ผู้รับเหมาควบคุมการอยู่อาศัยของ คนงานก่อสร้าง โดยออกกฎระเบียบการอยู่อาศัยไม่ให้ส่งผล กระทบกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียง ดังนี้ 1. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่บ้านพัก คนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง พื้นที่บ้านพักคนงานได้รับทราบข้อมูลและสามารถติดต่อกับ ผู้รับเหมาผู้ควบคุมงานได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อน จากบ้านพักคนงาน	- โครงการมีเจ้าหน้าที่หัวหน้าคนงานคอยควบคุมและกำกับดูแล คนงานไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง เดือนมิถุนายน 2569 ผู้รับเหมาอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบ้านพักคนงาน และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน (นอก พื้นที่โครงการ)	-	- รูปที่ 2-58
2. จัดให้มีหัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงานรื้อถอน ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง 3. ออกกฎระเบียบการปฏิบัติภายในบ้านพักคนงาน เช่น - ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันการเกิด - ห้ามเล่นการพนันทุกประเภท เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด การมั่วสุมและการทะเลาะวิวาท - ห้ามขายยาเสพติดทุกประเภทและมีไว้ในครอบครอง เพื่อความปลอดภัยของคนงานและผู้ที่พักอาศัยในบริเวณ ใกล้เคียง - ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลข้างเคียง - ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณี เพื่อความสงบเรียบร้อย ภายในบริเวณบ้านพักคนงาน หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น พิจารณาให้ออกทั้งสองฝ่าย - ห้ามทำลาย เคลื่อนย้าย ดัดแปลง ต่อเติมทรัพย์สิน ของบริษัทผู้รับเหมาทุกกรณี	- โครงการมีเจ้าหน้าที่หัวหน้าคนงานคอยควบคุมและกำกับดูแล คนงานไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง เดือนมิถุนายน 2569 ผู้รับเหมาอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบ้านพักคนงาน และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน (นอก พื้นที่โครงการ)	-	- รูปที่ 2-58

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.5 ผลกระทบที่อาจเกิดกับชุมชนใกล้เคียงบ้านพักคนงานก่อสร้าง (นอกพื้นที่โครงการ) (ต่อ)			
- ห้ามลักขโมย หากมีการลักขโมยเกิดขึ้นต้องถูกส่งดำเนินคดี - ห้ามนำบุคคลภายนอกมาพักในพื้นที่บ้านพักคนงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยภายในบริเวณบ้านพักคนงาน - ห้ามเลี้ยงสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคทุกชนิด ฯลฯ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่หัวหน้าคนงานคอยควบคุมและกำกับดูแลคนงานไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง เดือนมิถุนายน 2569 ผู้รับเหมาอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบ้านพักคนงานและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน (นอกพื้นที่โครงการ)	-	- รูปที่ 2-58
4. กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและดำเนินการโดยเด็ดขาดในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบต่าง ๆ			
5. กำหนดเวลาเปิด-ปิดประตูเข้า-ออกบ้านพักคนงานในช่วงเวลา 20.00-05.00 น.			
6. ติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบบริเวณบ้านพักคนงาน			
7. โครงการต้องจัดให้มีรั้วล้อมรอบพื้นที่บ้านพักคนงานและป้อมยามดูแลรักษาความปลอดภัย			
4.6 การป้องกันอัคคีภัย			
1. โครงการต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ส่วนที่ 2 เรื่องการป้องกันอัคคีภัยในระยะก่อสร้าง 1) โครงการห้ามจัดเก็บวัสดุไวไฟหรือวัตถุระเบิดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้างเว้นแต่เก็บไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานประจำวันเท่านั้น			

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)			
2) โครงการต้องติดป้ายบริเวณพื้นที่โครงการ ดังนี้ 2.1) ติดป้ายโครงการและป้ายเตือนโดยรอบพื้นที่เพื่อแสดงให้บุคคลภายนอกทราบถึงเขตการก่อสร้างให้ชัดเจน 2.2) จัดทำป้าย “อันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ” หรือ “ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ” หรือป้ายซึ่งมีข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ให้เห็นได้ชัดเจน	- โครงการได้ติดป้ายเตือนต่างๆ ไว้ในพื้นที่โครงการ เช่น ป้าย “อันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ” หรือ “ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ”		- รูปที่ 2-43
3) โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้าง โดยแบ่งเป็นแต่ละช่วงกิจกรรม ดังนี้ 3.1) ช่วงทำฐานรากติดตั้งถังดับเพลิงเคมีไว้บริเวณแนวเขตที่ดินโครงการ จำนวน 4 ถัง 3.2) ในช่วงที่ขึ้นโครงสร้างและตกแต่ง ติดตั้งถังดับเพลิงขนาด 4.5 กิโลกรัม อย่างน้อย 1 ถัง/ชั้น/อาคาร	- โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีติดตั้งไว้ในพื้นที่ก่อสร้างในตำแหน่งที่สามารถหยิบมาใช้งานได้โดยสะดวกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	-	- รูปที่ 2-39
	- ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ	-	- รูปที่ 2-1
4) การติดตั้งถังดับเพลิงทุกจุดต้องให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารหรือสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน 1.40 เมตร และอยู่ในที่ซึ่งสามารถมองเห็นและใช้สอยได้โดยสะดวก และจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ทุก 3 เดือน/ครั้ง	- ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ	-	- รูปที่ 2-1

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)			
4) มีแผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟในช่วงที่ขึ้น โครงสร้างและตกแต่งอาคารโดยแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ บริเวณ8บันไดอาคารให้ชัดเจน และต้องดูแลไม่ให้มีกองเศษ วัสดุ เครื่องจักร หรือสิ่งอื่นใดกีดขวางทางหนีไฟ และบันได หนีไฟ และทางหนีไฟต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.1 เมตร	- ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนิน กิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ	-	- รูปที่ 2-1
5) โครงการจัดให้มีอุปกรณ์แจ้งเหตุเตือนเพลิงไหม้ ด้วยเสียง Alarm Bell ที่สามารถได้ยินโดยทั่วถึงกันทั้งอาคาร	- ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนิน กิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ	-	- รูปที่ 2-1
6) โครงการจัดให้มีจุดรวมพลโดยใช้พื้นที่ว่างภายนอก อาคารบริเวณทิศเหนือ ใกล้กับทางเข้า-ออกของโครงการ ขนาดพื้นที่ประมาณ 100 ตารางเมตร สามารถรองรับคนได้ 400 คน ซึ่งเพียงพอต่อคนงาน 400 คน	- โครงการจัดให้มีจุดรวมพลโดยใช้พื้นที่ว่างภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งสามารถรองรับคนได้ในแต่ละช่วงกิจกรรมของโครงการ (ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนิน กิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-60
7) โครงการต้องจัดให้มีระบบดับเพลิงช่วงก่อสร้างตาม คำแนะนำของมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 ทำการจัดเตรียมระบบดับเพลิง ช่วงที่ 1 (งานโครงสร้าง) ช่วงที่ 2 (ช่วงงานสถาปัตยกรรมและ ระบบไฟฟ้า-เครื่องกลช่วงแรก) และช่วงที่ 3 (ช่วงการตกแต่ง ภายในและงานระบบไฟฟ้า-เครื่องกลส่วน 2) ดังนี้			
1) จัดเตรียมระบบดับเพลิงช่วงที่ 1 (งานโครงสร้าง) (1) จัดทำแผนจัดเตรียมระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย และกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความ ปลอดภัย เวรยาม ช่วยกันดับเพลิงโดยใช้ถังดับเพลิงแบบมือถือ ในการควบคุมเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น	- โครงการได้กำหนดแผน/ขั้นตอนการป้องกันและระงับกรณีเกิด เหตุฉุกเฉิน (ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง)	-	- รูปที่ 2-1 - ภาคผนวกที่ 2-12 - ภาคผนวกที่ 2-17

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1) จัดเตรียมระบบดับเพลิงช่วงที่ 1 (งานโครงสร้าง)			
(1) จัดทำแผนจัดเตรียมระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย และกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัย เวรยาม ช่วยกันดับเพลิงโดยใช้ถังดับเพลิงแบบมือถือในการควบคุมเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น (2) เพิ่มขนาดท่อน้ำและความดันให้สามารถช่วยดับได้ นอกเหนือจากน้ำเพื่อบ่มคอนกรีต และในห้องน้ำคนงานก่อสร้าง (3) จัดให้มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาคานไว้ใช้ตลอดเวลาการก่อสร้าง	- โครงการได้กำหนดแผน/ขั้นตอนการป้องกันและระงับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน มีการซ้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อีกทั้งอบรมเจ้าหน้าที่และคนงานให้รู้จักประเภทของอุปกรณ์ดับเพลิง ประเภทและลักษณะของเพลิง และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้ถูกต้องกับประเภทของเพลิง (ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-44 - ภาคผนวกที่ 2-12 - ภาคผนวกที่ 2-17
2) จัดเตรียมระบบดับเพลิงช่วงที่ 2 (ช่วงสถาปัตยกรรม และระบบไฟฟ้า-เครื่องกลช่วงแรก)			
(1) นำสำรองเพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โดยหากถังเก็บน้ำจริงแล้วเสร็จจะนำไปใช้เป็นถังเก็บน้ำสำรอง	- ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ	-	- รูปที่ 2-1
(2) จัดหาถังดับเพลิงให้เพียงพอกับปริมาณงานแบ่งถังดับเพลิงออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกวางประจำอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดตามแผนดับเพลิง เพื่อให้สามารถหยิบมาใช้ได้ในทันทีเมื่อเพลิงไหม้ ส่วนที่สองไว้ในตำแหน่งต่างๆ ที่ทำงานแล้วมีประกายไฟ	- ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ	-	- รูปที่ 2-1
(3) นำสำรองเพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โดยหากถังเก็บน้ำจริงแล้วเสร็จจะนำไปใช้เป็นถังเก็บน้ำสำรอง	- ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ	-	- รูปที่ 2-1
(4) จัดหาถังดับเพลิงให้เพียงพอกับปริมาณงานแบ่งถังดับเพลิงออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกวางประจำอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดตามแผนดับเพลิง เพื่อให้สามารถหยิบมาใช้ได้ในทันทีเมื่อเพลิงไหม้ ส่วนที่สองไว้ในตำแหน่งต่างๆ ที่ทำงานแล้วมีประกายไฟ	- ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ	-	- รูปที่ 2-1

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)			
3) จัดเตรียมระบบดับเพลิงช่วงที่ 3 (ช่วงการตกแต่งภายใน และงานระบบไฟฟ้า-เครื่องกลส่วนที่สอง) เมื่อถึงขั้นตอนตกแต่งภายในแล้ว ระบบดับเพลิงถาวร งานก่อสร้างของอาคารในส่วนหลักๆ จะติดตั้งแล้วเสร็จ ยังคงเหลือส่วนย่อยที่ต้องติดตั้งประสานกับงานตกแต่งภายใน และการทำงานของระบบโดยรวม ในขั้นนี้จัดเตรียมระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้งานได้ ดังนี้	- ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินการกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ	-	- รูปที่ 2-1
(1) ถังเก็บน้ำชั้นหลังคาแล้วเสร็จ และมีการเตรียมน้ำสำรองไว้ตลอดเวลา	- ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินการกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ	-	- รูปที่ 2-1
(2) ระบบท่อเชื่อมต่อเข้ากับถังเก็บน้ำชั้นหลังคาและในท่อมีน้ำที่มีความดันในระดับที่สามารถดับเพลิงได้	- ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินการกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ	-	- รูปที่ 2-1
(3) ตู้เก็บสายดับเพลิง และสายดับเพลิง ติดตั้งให้ครอบคลุมได้ทั้งอาคาร และมีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้สามารถใช้สายดับเพลิงได้ถูกต้อง	- ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินการกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ	-	- รูปที่ 2-1
(4) จัดให้มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาลงห้ามกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้สามารถใช้เครื่องสูบน้ำดังกล่าวต่อเข้ากับถังเก็บน้ำเพื่อสูบน้ำขึ้นมาฉีดระงับเหตุเพลิงไหม้ได้	- ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินการกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ	-	- รูปที่ 2-1
(5) การจัดการเศษวัสดุก่อสร้างและบรรจุภัณฑ์ให้มีการกำจัดเศษวัสดุก่อสร้าง เช่น เศษไม้ ขนวน และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น กล่องกระดาษ ถังหินเนอร์ ถังสี เป็นต้น และควบคุมให้มีปริมาณของเศษวัสดุดังกล่าวอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ให้น้อยที่สุด	- ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินการกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ	-	- รูปที่ 2-1

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)			
(6) ระบบท่อเย็น ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบจ่ายน้ำดับเพลิงไปยังตู้เก็บสายดับเพลิงส่วนใหญ่ของอาคาร การใช้ระบบท่อเย็นช่วงนี้อาจจะไม่สามารถเปิดอัตโนมัติได้โดยสมบูรณ์ แต่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลระบบท่อเย็นเป็นประจำและกรณีฉุกเฉินและติดตั้งค่าใช้งานให้ทำงานอัตโนมัติได้ในระดับหนึ่ง	- ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินการกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ	-	- รูปที่ 2-1
(7) ถังก๊าซหุงต้ม ห้ามเก็บถังก๊าซหุงต้มไว้ในอาคารในระหว่างการก่อสร้าง ให้นำถังก๊าซหุงต้มออกจากพื้นที่ทำงานหลังเลิกงานทุกครั้ง และให้นำไปเก็บนอกอาคารจัดให้มีการป้องกันอัคคีภัยและตรวจสอบดูแลอยู่ตลอดเวลา	- ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินการกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ	-	- รูปที่ 2-1
(8) โครงการต้องประสานสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน มาฝึกซ้อมอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง	- โครงการได้กำหนดแผน/ขั้นตอนการป้องกันและระงับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน มีการซ้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อีกทั้งอบรมเจ้าหน้าที่และคนงานให้รู้จักประเภทของอุปกรณ์ดับเพลิง ประเภทและลักษณะของเพลิง และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้ถูกต้องกับประเภทของเพลิง (ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินการกิจกรรมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-44 - ภาคผนวกที่ 2-12 - ภาคผนวกที่ 2-17

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.7 การด้านทานการเกิดแผ่นดินไหว และการป้องกันอาคารถล่ม			
1. ออกแบบโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับแรง แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว โดยใช้วิธีคำนวณเชิงพลศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนักความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นที่ดินที่รองรับอาคารในการต้าน แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 และประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกแบบและคำนวณโครงสร้าง อาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564	- โครงการมีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องเป็นไปตามหลัก วิศวกรรมและตามโครงสร้างที่ออกแบบไว้ (ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินการกิจกรรมในระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-2 - ภาคผนวกที่ 2-20
2. จัดให้มีแผนป้องกันภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและ อาคารถล่ม	- โครงการมีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องเป็นไปตามหลัก วิศวกรรมและตามโครงสร้างที่ออกแบบ (ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินการกิจกรรมในระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-2 - ภาคผนวกที่ 2-20
5.การควบคุมงานก่อสร้าง			
1.การควบคุมงานก่อสร้างด้านพื้นที่อาคาร ระยะถอยร่น และระยะห่างจากแนวเขตที่ดินของโครงการ			
1.1 จัดให้มีการทำมาตรฐานระดับ (Bench Mark)เป็นคอนกรีต หรือวัสดุที่มั่นคงแข็งแรงไว้ที่หน้าโครงการหรือตำแหน่งที่ เหมาะสมเพื่อใช้เป็นตำแหน่งอ้างอิง และตั้งกล้องวัดระยะ ขนาดพื้นที่ของอาคารในแต่ละชั้นให้เป็นไปตามแบบตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการมีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องเป็นไปตามหลัก วิศวกรรมและตามโครงสร้างที่ออกแบบ (ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินการกิจกรรมในระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-61 - ภาคผนวกที่ 2-20
1.2 จัดให้มีการตรวจสอบแบบก่อสร้าง Shop Drawing ของผู้รับเหมาและวางตำแหน่งอาคารในพื้นที่ให้ตรงกับแบบที่ ได้รับอนุญาต โดยวิศวกรระดับสามัญวิศวกรลงนามรับรองใน แบบให้ตรงกับแบบที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ	- โครงการมีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องเป็นไปตามหลัก วิศวกรรมและตามโครงสร้างที่ออกแบบ (ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินการกิจกรรมในระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-2 - ภาคผนวกที่ 2-20

ตารางที่ 2-4 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
5.การควบคุมงานก่อสร้าง			
1. การควบคุมงานก่อสร้างด้านพื้นที่อาคาร ระยะถอยร่น และระยะห่างจากแนวเขตที่ดินของโครงการ (ต่อ)			
1.3 จัดให้มีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างระดับสามัญวิศวกร ควบคุมตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและลงนามรับรองการ ก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง Shop Drawing ในแต่ละ ชั้นจนแล้วเสร็จ	- โครงการมีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องเป็นไปตามหลัก วิศวกรรมและตามโครงสร้างที่ออกแบบ (ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-2 - ภาคผนวกที่ 2-20
2. การควบคุมงานก่อสร้างด้านความสูงอาคาร			
2.1 จัดให้มีการทำหมุดระดับ (Bench Mark)เป็นคอนกรีต หรือวัสดุที่มั่นคงแข็งแรงไว้ที่หน้าโครงการหรือตำแหน่งที่ เหมาะสม เพื่อใช้เป็นตำแหน่งอ้างอิง และตั้งกล้องวัดความสูง ของอาคารในแต่ละชั้นให้เป็นไปตามแบบ ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง	- โครงการมีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องเป็นไปตามหลัก วิศวกรรมและตามโครงสร้างที่ออกแบบ (ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-2 - ภาคผนวกที่ 2-20
2.2 กำหนดให้มีการตรวจสอบระดับความสูงจากระดับ อ้างอิงด้วยกล้องวัดมุม (Theodolite หรือ Total Station) ในทุกๆ ชั้นตำแหน่งเดียวกันต่อเนื่องตลอดการก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบความสูงของอาคารให้เป็นไปตามแบบ	- โครงการมีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องเป็นไปตามหลัก วิศวกรรมและตามโครงสร้างที่ออกแบบ (ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-2 - ภาคผนวกที่ 2-20
2.3 กำหนดให้มีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างระดับสามัญ วิศวกรลงนามรับรองในการตรวจสอบระดับความสูงทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการมีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องเป็นไปตามหลัก วิศวกรรมและตามโครงสร้างที่ออกแบบ (ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมในระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-2 - ภาคผนวกที่ 2-20



ช่วงงานรื้อถอน (เดือนธันวาคม 2568)



ช่วงงานเข็ม-ฐานราก (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569)

รูปที่ 2-1 สถานะโครงการช่วงเดือน ธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569



ช่วงงานเข็ม-ฐานราก (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569)

รูปที่ 2-1 (ต่อ) สถานะโครงการช่วงเดือน ธันวาคม 2568 – มิถุนายน 2569



บริษัท ต. พระกฤษ จำกัด (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง)

รูปที่ 2-2 ป้ายรายละเอียดโครงการ/วิศวกรและผู้ควบคุมงาน



บริษัท ดี พรอมิส พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด
(บริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้าง)

วิศวกรผู้ควบคุมงาน

รูปที่ 2-2 (ต่อ) ป้ายรายละเอียดโครงการ/วิศวกรและผู้ควบคุมงาน



ประชุมรายละเอียดมาตรการฯ รอบรายงานม.ค.-มิ.ย. 69

รูปที่ 2-3 การประชุมรายละเอียดมาตรการฯ ของโครงการ



ป้ายประชาสัมพันธ์



QR CODE ผังรับเรื่องร้องเรียน และ LINE Group



ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน



การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ (อาคาร B2)



การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ (อาคารข้างเคียง)

รูปที่ 2-4 ป้ายประชาสัมพันธ์/ช่องทางติดต่อ และการประชาสัมพันธ์โครงการก่อนก่อสร้าง



QR Code ตารางมาตรการฯ (EIA) ติดด้านหน้าโครงการ



QR Code กรรมธรรม์ประกันภัยของโครงการ

รูปที่ 2-5 ตารางมาตรการฯ (EIA) และกรรมธรรม์ประกันภัยของโครงการ



รูปที่ 2-6 กล่องรับความคิดเห็น/ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ




ป้ายไวนิลและแนวรั้ว Metal Sheet (ระยะรื้อถอน)


รูปที่ 2-7 แนวรั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ/แผ่นกันเสียง และผ้าใบกันเสียง



ป้ายไว้นิลและแนวรั้ว Metal Sheet (ระยะก่อสร้าง)



ผ้าใบกันเสียง (Sound Proof Sheet)
(ช่วงงานโครงสร้าง)



แผ่นกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ (Metal Sheet)
(ช่วงงานเสาเข็ม)

รูปที่ 2-7 (ต่อ) แนวรั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ/แผ่นกันเสียง และผ้าใบกันเสียง



รูปที่ 2-8 แนวท่อและรางระบายน้ำของโครงการ



เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยหน้างาน

รูปที่ 2-9 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยหน้างาน



รูปที่ 2-10 หัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอย



รูปที่ 2-11 เจ้าหน้าที่กวาดทำความสะอาด ฉีดพรมน้ำพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2-12 เจ้าหน้าที่กวาดทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 2-13 ประตูเข้า-ออกด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 2-14 การปิดคลุมรถบรรทุก



รูปที่ 2-15 จุดล้างล้อรถ



บริเวณพื้นที่โครงการ




บริเวณพุทธวิชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รูปที่ 2-16 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 2-17 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 2-18 จอแสดงผลแบบ Real Time



กล้องจับภาพหน้าจอแสดงผล

QR Code ลงทะเบียนข้อมูลผลตรวจวัด Real Time

รูปที่ 2-19 กล้องจับภาพหน้าจอแสดงผล Real Time/QR Code ข้อมูลผลตรวจวัด



รูปที่ 2-20 ป้ายกำหนดช่วงเวลาการทำงาน



รูปที่ 2-21 ป้ายกำหนดช่วงเวลาวิ่งของรถบรรทุก



ห้องน้ำห้องส้วมคนงาน



ห้องน้ำห้องส้วมสำนักงานโครงการ

รูปที่ 2-22 ห้องน้ำ-ห้องส้วมภายในโครงการ



รูปที่ 2-23 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปภายในโครงการ



รูปที่ 2-24 คนงานทำความสะอาดห้องน้ำ/ห้องส้วม



เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบท่อน้ำ



เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถังบำบัดน้ำเสีย

รูปที่ 2-25 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบท่อน้ำและถังบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 2-26 ฉีดพ่นยากำจัดแมลง/กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์



รูปที่ 2-27 ถังสำรองน้ำใช้ในโครงการ



รูปที่ 2-28 ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ



รูปที่ 2-29 กิจกรรม Safety Talk/Moning Talk



รูปที่ 2-30 เครื่องสูบน้ำ (สำหรับสูบน้ำฝน)



รูปที่ 2-31 ภาพขณะรองรับมูลฝอยแยกประเภท



บริเวณพื้นที่โครงการ



บริเวณบ้านพักคนงาน

รูปที่ 2-32 รถเก็บขนมูลฝอย (สำนักงานเขตบางเขน)



รูปที่ 2-33 เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมมูลฝอยภายในโครงการ



รูปที่ 2-34 ป้ายรณรงค์การคัดแยกมูลฝอย



ตู้จ่ายไฟของโครงการ



เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลการจ่ายไฟ

รูปที่ 2-35 ตู้จ่ายไฟและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลการจ่ายไฟ



รูปที่ 2-36 ป้ายชื่อโครงการ/เครื่องหมายจราจร และป้ายเตือนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 2-37 พื้นที่จอดรถบรรทุกทุกภายในพื้นที่โครงการ



เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ



บริเวณแจ้งวัฒนะ 4

บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ 4 แยก 1



บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ

บริเวณถนนสาธารณะอื่น ๆ


รูปที่ 2-38 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกจราจรของโครงการ



รูปที่ 2-39 ถังดับเพลิงเคมี



รูปที่ 2-40 ไฟส่องสว่างภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2-41 ป้ายเตือนเขตพื้นที่ก่อสร้าง




สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง



การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

รูปที่ 2-42 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)



รูปที่ 2-43 ป้ายเตือนต่างๆ




รูปที่ 2-44 อบรมเจ้าหน้าที่และคนงานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง



กฎระเบียบและข้อปฏิบัติในหน่วยงาน

ป้ายห้ามเผาขยะ

รูปที่ 2-45 ป้ายกฎระเบียบและข้อปฏิบัติในหน่วยงาน



รูปที่ 2-46 เส้าเข็มแบบกด (Jack in pile)



รูปที่ 2-47 กำแพงกันดิน (Sheet pile)



รูปที่ 2-48 ระบบค้ำยัน (Bracing)



รูปที่ 2-49 การปิดคลุมกองดิน



รูปที่ 2-50 เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง



รูปที่ 2-51 รถขนส่งของโครงการที่ระบุชื่อบริษัทรับเหมา




รูปที่ 2-52 แผ่นเหล็กปูภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2-53 ป้ายประชาสัมพันธ์สัตว์ป่าสงวน
และสัตว์ป่าคุ้มครอง



รูปที่ 2-54 การแต่งกายคนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2-55 กล้องวงจรปิด (CCTV)



รูปที่ 2-56 ตรวจสอบสภาพของการใช้งาน สลิง และอุปกรณ์การยกทาวเวอร์เครน



ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร (Certificate) รับรองการผ่านการอบรม (TOWER CRANE)




รูปที่ 2-57 ผู้บังคับปั้นจั่น/ผู้ให้สัญญาณปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ (TOWER CRANE)



รูปที่ 2-58 หัวหน้างานคอยควบคุมดูแลภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2-59 พื้นที่จัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์ของโครงการ



รูปที่ 2-60 จุดรวมพล



รูปที่ 2-61 สํารวจการเคลื่อนตัวของระดับอาคาร