

### บทที่ 3

## การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### 3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของ  
โรงพยาบาลพุทธโสธร 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564 โดยครอบคลุมปัจจัยทาง  
สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

- มาตรการทั่วไป
- ทรัพยากรกายภาพ
- ทรัพยากรชีวภาพ
- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

แสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง  
โครงการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ของบริษัท โรงพยาบาลศิริราชธน จำกัด (มหาชน)  
เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564 ดังตารางที่ 3.1-1

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี  
(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
มาตรการทั่วไป	<p>1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานและส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้วตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- โครงการยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี</p> <p>- โครงการได้บันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการ และปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด โดยได้จ้างหน่วยงานกลาง คือ บริษัท เอ็นไอแกล็บ จำกัด เป็นหน่วยงานกลาง Third party ในการตรวจวัดและวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง ฉบับระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้โครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้</p> <p>1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไปพร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่ได้รับจดแจ้งไว้แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> <p>2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการฯ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>แล้วให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารการจัดสรรที่ดินและบริการชุมชนให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงและเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> <p>4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วและก่อนที่จะมีการโอนสิทธิ์ให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ์) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่และหลักฐาน</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะก่อสร้างหากโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก่อนที่จะมีการโอนสิทธิ์ให้แก่นิติบุคคล โครงการจะแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>การรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคลให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p> <p>5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการหรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้าและแจ้งหน่วยงานผู้อนุญาตสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป</p>	<p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ่งก่อนก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างโครงการได้จัดให้เจ้าหน้าที่ประจำโครงการและเจ้าหน้าที่ จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบปะสำรวจสภาพอาคาร พุดคุยรายละเอียดโครงการกับชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนได้ให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างกับผู้พักอาศัยสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งได้จัดให้มีการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการ ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบข้อร้องเรียนแต่อย่างใด</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ และทรัพยากรดิน	(1) มาตรการก่อนการขุดดิน - จัดทำรั้วทึบชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างพร้อมติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้จัดทำรั้วทึบล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างบริเวณโครงการ	-	- ดังภาพที่ 1
	- จัดพื้นที่สำหรับทางขนส่งดินขุดออกจากหลุมขุดด้วย	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับกองดินไว้ในบริเวณพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 31
	- วางแนวการตอกแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) โดยทั่วไปให้ห่างจากแนวหล่อโครงสร้างประมาณ 1.00 -1.50 เมตรตามความเหมาะสม	- ปัจจุบันโครงการอยู่ช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงานโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 26
	- บักแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) ตามแนวที่วางไว้และทำการตอกแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) ที่ละแผ่นให้ได้ระดับที่ต้องการ	- ปัจจุบันโครงการอยู่ช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงานโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 26
	- ติดตั้งเหล็กค้ำยัน (Wale) และเหล็กค้ำยัน (Strut) วางตามแนวที่กำหนดและทำการเชื่อมติดกันที่จุดต่อในส่วนเหล็กค้ำยันในช่วงกลางหลุมขุดต้องมีการติดตั้ง Kirin Jack เพื่อการอัดแรงค้ำยัน (Pre-load) ให้เกิดการอัดออกทุกทิศทางของกำแพงกันดิน	- ปัจจุบันโครงการอยู่ช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงานโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 26
	(2) มาตรการระหว่างการขุดดิน - เมื่อติดตั้งระบบค้ำยันและเข็มพืดเพื่อป้องกันการพังทลายของดินแล้วให้เริ่มขุดดินโดยขุดลอกออกเป็นระดับชั้นแต่ละชั้นที่ขุดลอกมีความลึกไม่เกิน 0.5 เมตร	- ปัจจุบันโครงการอยู่ช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงานโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 26

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ และทรัพยากรดิน (ต่อ)	- เมื่อขุดดินที่ระดับแรกเรียบร้อยแล้วให้ทำซ้ำยัน (Bracing) ผนัง ของ Sheet Pile และต้องอัดแรงค้ำยัน (Pre-load) เพื่อไม่ให้ Sheet Pile มีการขยับตัวโดยต้องทำยัน (Bracing) ให้เรียบร้อยก่อนจึง จะดำเนินการขุดดินต่อไปได้และต้องขุดดินเป็นระดับชั้นละไม่ เกิน 0.5 เมตรเมื่อขุดดินได้ระดับที่กำหนดในแบบให้ดำเนินการ ทำค้ำยัน (Bracing) ระดับต่อไปให้เรียบร้อย	- ปัจจุบันโครงการอยู่ช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 26
	- ตรวจวัดการเคลื่อนตัวของ Sheet Piles ด้วย Inclinometer 1 ครั้งต่อสัปดาห์หรือมากกว่าและจากการติดตั้ง Bracing (ค้ำยัน) ทุกครั้งหากมีการเคลื่อนตัวของ Sheet Piles ให้แจ้ง ต่อวิศวกรผู้ควบคุมงานและหยุดการก่อสร้างเพื่อตรวจสอบ การค้ำยันของ Sheet Piles	- ปัจจุบันโครงการอยู่ช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 26
	- ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบการทรุดตัวของดินรอบกำแพง กันดิน ((Surface Settlement)	- ปัจจุบันโครงการอยู่ช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 26
	- ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดและ ถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนด มาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างใน การขุดหรือถมดิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัดโดยกำหนดเป็น เงื่อนไขในสัญญาเพื่อให้ผู้รับเหมาดำเนินการ	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การขุดและถมดินอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดเป็นเงื่อนไข ในสัญญาเพื่อให้ผู้รับเหมาดำเนินการ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ และทรัพยากรดิน (ต่อ)	- จัดให้มีวิศวกรควบคุมการขุดดินตลอดเวลาที่ขุดดินในพื้นที่ ก่อสร้างของโครงการ	- โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างตลอดเวลาที่ ขุดดินในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ	-	-
	(3) มาตรการบริเวณพื้นที่กองดิน - บริเวณกองดินที่มีฝุ่นต้องปิดคลุมหรือเก็บในที่ปิดล้อมและ ฉีดพรมน้ำเพื่อให้ผิวดินมีความชื้นอยู่เสมอ	- โครงการจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมบริเวณกองดินที่มีฝุ่น และ ฉีดพรมน้ำเพื่อให้ผิวดินมีความชื้นอยู่เสมอ	-	-
	- จัดให้มีรางระบายน้ำบริเวณจุดที่มีการกองดินเพื่อป้องกัน ดินไหลออกนอกพื้นที่โครงการในช่วงที่เกิดฝนตกหนัก	- โครงการจัดให้มีรางระบายน้ำภายในบริเวณพื้นที่ โครงการ	-	- ดังภาพที่ 20
	- จัดทำบ่อดักตะกอนดินบริเวณที่มีการชะล้างดินเพื่อป้องกัน การชะล้างดินออกนอกโครงการและตรวจสอบบ่อดักตะกอน ดินสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาก่อสร้างหากมีการตื่นเงินของ บ่อดักตะกอนให้ลอกตะกอนดินออก	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำบ่อดักตะกอนบริเวณที่มี การชะล้างดินเพื่อป้องกันการชะล้างดินออกนอกโครงการ	-	-
	(4) มาตรการขนย้ายดิน - ทำการขนส่งดินออกนอกพื้นที่โครงการเฉพาะช่วงเวลา 09.00-16.00 น.	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำป้ายกำหนดการขนส่งดิน เข้า-ออกบริเวณพื้นที่โครงการ	-	-
	- การขนย้ายดินออกจากพื้นที่โครงการให้ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ	- โครงการได้มีการใช้รถบรรทุก 6 ล้อ ในการขนย้ายดิน ออกจากพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 3
	- รถบรรทุกดินต้องปิดคลุมกระบะบรรทุกให้มิดชิดทุกคันก่อน ดินหกหล่น	- โครงการจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกระบะบรรทุกทุกคันก่อน ออกนอกพื้นที่โครงการเพื่อกันดินหกหล่นตามท้องถนน	-	- ดังภาพที่ 7



ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ และทรัพยากรดิน (ต่อ)	- จัดให้มีพื้นที่ล้างล้อรถบรรทุกดินให้สะอาดก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้ง	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกดินให้สะอาดก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้ง	-	- ดังภาพที่ 6
	- จัดพนักงานคอยกวาดเศษดินที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียงกรณีที่เป็นเศษดินเปือกตมหล่น ต้องทำความสะอาดโดยวิธีฉีดล้างและกวาดพื้นให้สะอาดทันที	- โครงการจัดให้มีพนักงานกวาดเศษดินที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียงให้สะอาดอยู่เสมอ	-	- ดังภาพที่ 5
	- ตรวจสอบการชะล้างของตะกอนดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ตะกอนดินในระบบระบายน้ำชั่วคราวของโครงการและท่อระบายน้ำริมถนน โดยจัดทำเป็นแบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบเป็นประจำทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบการชะล้างของตะกอนดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอยู่เสมอและอยู่ระหว่างการจัดทำแบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบการชะล้างของตะกอนดิน	-	-
	- การขุดดินให้ทำการขุดลอกออกเป็นระดับชั้น โดยมีความลึกไม่เกิน 0.5 เมตร ในการขุดลอกแต่ละชั้น	- โครงการจัดให้มีการขุดดินออกเป็นระดับชั้น โดยมีความลึกไม่เกิน 0.5 เมตร ในการขุดลอกแต่ละชั้น	-	-
	- เมื่อขุดดินที่ระดับแรกเรียบร้อยแล้วให้ Bracing และต้อง Preload เพื่อให้ Sheet Pile มีการขยับตัวโดยต้องทำ Bracing ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะดำเนินการขุดดินต่อไปได้ และต้องขุดดินเป็นระดับชั้นละไม่เกิน 0.5 เมตร เมื่อขุดดินได้ระดับที่กำหนดในแบบให้ดำเนินการ Bracing ระดับต่อไปให้เรียบร้อย	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงานโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 26

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ และทรัพยากรดิน (ต่อ)	<b>(5) มาตรการรื้อถอน Sheet Pile</b> - การรื้อถอน Sheet Pile ให้ติดตั้ง Silent Pile พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อที่จะถอน Sheet Pile	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 26
	- เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วเริ่มถอน Sheet Pile โดยที่ในระหว่างการถอนนั้นให้ Grouting Cement-Bentonite ไปตามท่อ GROUT hose อย่างต่อเนื่องจนถึงระดับผิวดินเพื่อ ไม่ให้มีช่องว่างเนื่องจากร่อง Sheet Pile	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 26
	- การถอน Sheet Pile และ Grouting Cement-Bentonite ไปเรื่อย ๆ จนถึงระยะ 2 เมตร แล้วจึงย้ายตำแหน่งท่อ Terminate Pipe ไปยัง ตำแหน่ง Sheet Pile ที่จะถอนต่อไป	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 26
	<b>(6) มาตรการป้องกันผลกระทบต่อชุมชน</b> - ติดตั้งป้ายแจ้งการก่อสร้างโครงการระบุชื่อเบอร์โทรศัพท์ของ ผู้รับผิดชอบควบคุมการก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อนุญาต (เทศบาลเมืองศรีราชา) ที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้ผู้ อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรงใน กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำป้ายรายละเอียดโครงการ โดยมีการระบุชื่อเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบควบคุมการ ก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาต ที่ควบคุมการ ก่อสร้างเพื่อให้ผู้อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถ ติดต่อได้โดยตรง กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ และทรัพยากรดิน (ต่อ)	- ติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เห็น ชัดเจน บริเวณหน้าทางเข้าพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำตารางมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อติดบริเวณหน้าทางเข้าพื้นที่ก่อสร้าง	-	-
	- ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นบริเวณป้อมยามด้านหน้า โครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หาก พบเรื่องร้องเรียนให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็น เพื่อติดไว้บริเวณป้อมยามด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่อง ร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง	-	-
	- ประชาสัมพันธ์แจ้งให้บ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการ ทราบ แผนงานก่อสร้าง รวมถึงกิจกรรมการตอกเสาเข็มการขุดดินซึ่ง ระบุวัน และช่วงเวลาที่จะขุดเจาะ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่จาก โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำตลอดช่วง เวลาก่อสร้าง และให้เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยตรง ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณ ป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นและหากมีปัญหา เกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที ทั้งนี้ให้ทำการ ประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่มการก่อสร้างอย่างน้อย 7 วัน	- โครงการได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้บ้านพักอาศัย โดยรอบโครงการ ทราบแผนงานก่อสร้าง รวมถึงกิจกรรม การตอกเสาเข็มการขุดดินซึ่งระบุวัน และช่วงเวลาที่จะขุดเจาะ และมีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็น ประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง และให้เบอร์โทรศัพท์ที่ สามารถติดต่อได้โดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง หากมีปัญหา เกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที	-	-
	- ทำการสำรวจบันทึกสภาพอาคารและถ่ายรูปสภาพปัจจุบัน ของอาคารข้างเคียงพื้นที่โครงการก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ใดๆ ไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในกรณีมีการร้องเรียนว่าโครงการสร้าง	- โครงการได้มีการทำการสำรวจบันทึกสภาพอาคารและ ถ่ายรูปสภาพปัจจุบันของอาคารข้างเคียงพื้นที่โครงการก่อน เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในกรณีมีการ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.1 ลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรดิน (ต่อ)	ของอาคารที่อยู่โดยรอบได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างของโครงการ	ร้องเรียนว่าโครงสร้างโดยรอบได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างของโครงการ		
	- แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ ก่อนเริ่มทำการก่อสร้าง และสิ้นสุดความรับผิดชอบเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนา	- โครงการอยู่ระหว่างประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ ก่อนเริ่มทำการก่อสร้าง และสิ้นสุดความรับผิดชอบ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ	-	-
	- โครงการประกอบด้วยผู้แทนโครงการผู้นำชุมชน หรือผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและผู้แทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น โดยคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการทำหน้าที่วิเคราะห์ตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข เยียวยา หรือชดเชยให้แก่พื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบหรือเกิดความเสียหายจากการพัฒนาโครงการโดยวิธีการแก้ไขปัญหาต้องเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการร้องเรียนจากพื้นที่ใกล้เคียงจากการพัฒนาโครงการ	-	-
	- หากการก่อสร้างทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารหรือทรัพย์สินต้องจัดให้มีวิศวกรเข้าตรวจสอบและทำการซ่อมแซมให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือชดเชยให้ตามความเหมาะสมกรณีที่เกิดการร้องเรียนและทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้	- โครงการจัดให้มีวิศวกรเข้าตรวจสอบและทำการซ่อมแซมอาคารหรือทรัพย์สินที่เกิดจากความเสียหายจากการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐาน	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ และทรัพยากรดิน (ต่อ)	ให้ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาเพื่อเจรจาข้อตกลงร่วมกันและข้อตกลงจากการปรึกษาคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาถือเป็นข้อยุติที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตาม			
	- การดำเนินการแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับการร้องเรียน	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการร้องเรียนจากพื้นที่ใกล้เคียงจากการพัฒนาโครงการ หากเกิดปัญหาจากการพัฒนาโครงการจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับการร้องเรียน	-	-
	(7) การจัดการเศษวัสดุจากการรื้อถอนดินที่ขุดออก - จัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่รื้อถอนและบริเวณพื้นที่ กองดินเศษวัสดุ ที่มีการเกิดฝุ่นละอองเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองไปยังพื้นที่ข้างเคียง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ตลอดช่วงเวลารื้อถอน ขุดดิน และก่อสร้างโครงการ	- โครงการได้จัดให้คนงานฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการมีการเกิดฝุ่นละอองเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองไปยังพื้นที่ข้างเคียง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	-	-
	- การขนย้ายเศษวัสดุ / ดินออกจากสถานที่ก่อสร้างควรทำทุกวัน หากยังไม่พร้อมที่จะขนย้ายต้องจัดให้มีที่พักรวมที่มีขนาดเพียงพอ อยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการจัดเก็บและขนย้าย และต้องทำความสะอาดสถานที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกประปราย	- โครงการได้มีการขนย้ายเศษวัสดุ / ดินออกจากสถานที่ก่อสร้างทุกวัน และนำไปจัดเก็บที่พักรวมที่มีขนาดเพียงพอ อยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการจัดเก็บและขนย้าย	-	- ดังภาพที่ 3

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ และทรัพยากรดิน (ต่อ)	- ด้านเศษวัสดุดินต้องปกคลุมด้วยผ้าคลุมหรือปิดมิดชิดทั้ง ด้านบนและด้านข้างทั้ง 3 ด้าน	- โครงการจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมเศษวัสดุดินให้มิดชิด เพื่อ ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น	-	-
	- รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดินของโครงการให้ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ	- โครงการได้มีการใช้รถบรรทุก 6 ล้อ ในการขนย้ายดิน ออกจากพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 3
	- รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุ/เศษดิน ต้องจัดให้มีผ้าใบคลุม ให้มิดชิด โยงยึดให้แข็งแรง	- โครงการจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกทุกคันก่อนออกนอก พื้นที่โครงการ เพื่อกันเศษวัสดุ/เศษดินหกหล่นตามท้องถนน	-	- ดังภาพที่ 7
	- รถบรรทุกที่ใช้ต้องไม่บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	- โครงการกำชับให้คนขับรถบรรทุกบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน กฎหมายกำหนด	-	-
	- ให้มีที่ล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีพื้นที่ล้างรถบรรทุกก่อนออกนอกพื้นที่ ก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 4
	- ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งเศษดิน เศษวัสดุ จากการรื้อถอนและเศษ วัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างลงบนถนน และพื้นที่ว่างข้างเคียง	- โครงการได้กำชับผู้รับเหมาไม่ให้ทิ้งเศษดิน เศษวัสดุ จาก การก่อสร้างลงบนถนน และพื้นที่ว่างข้างเคียง	-	-
	- กำหนดเวลาให้รถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เศษวัสดุจากการ รื้อถอนและรถขนดินวิ่งในช่วงกลางวัน ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. เพื่อลดปัญหาด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำป้ายกำหนดการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง โดยกำหนดให้รถวิ่งเวลา เวลา 09.00-16.00 น. เพื่อลดปัญหาด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น	-	-
	- จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูให้ทั่วภายในพื้นที่โครงการที่จะ มีรถวิ่งผ่านเพื่อป้องกันรถจมนโคลนในช่วงฝนตก	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดหาแผ่นเหล็กหนาปูให้ทั่วภายใน พื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันรถจมนโคลนในช่วงฝนตก	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ และทรัพยากรดิน (ต่อ)	- ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งดิน เศษวัสดุ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ	- โครงการได้มีการตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการ ขนส่งดิน เศษวัสดุให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิด มลพิษ	-	-
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวก ด้านการจราจรเมื่อมีรถเข้า-ออกโครงการ	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย อำนวย ความสะดวกด้านการจราจรเมื่อมีรถเข้า-ออกโครงการ	-	- ดั๋งภาพที่ 15
	- จัดให้มีพื้นที่จอดรถบรรทุกทุกภายในโครงการ เพื่อเป็นพื้นที่ จอดรถขนส่งดินและเศษวัสดุจากการรื้อถอน	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่จอดรถบรรทุกทุกภายในโครงการ เพื่อเป็นพื้นที่จอดรถขนส่งดินและเศษวัสดุจากการรื้อถอน	-	- ดั๋งภาพที่ 3
	- ห้ามจอดรถขนส่งดิน รถขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอนและ อุปกรณ์การก่อสร้าง รวมทั้งรถที่นำมาใช้ในการก่อสร้างนอก พื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่จอดรถบรรทุกทุกภายในโครงการ เพื่อป้องกันการจราจรติดขัดในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ โครงการ	-	- ดั๋งภาพที่ 3
	- รถบรรทุกขนส่งดินขณะจอดรอรับดินในพื้นที่โครงการให้ ดับเครื่องยนต์เพื่อลดผลกระทบด้านอากาศและเสียงต่อ บ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง	- โครงการได้กำชับให้คนรถบรรทุกขนส่งดินที่จอดรอรับ ดินในพื้นที่โครงการ ให้ดับเครื่องยนต์เพื่อลดผลกระทบ ด้านอากาศและเสียงต่อบ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง	-	- ดั๋งภาพที่ 9
	- การเดินต้องไม่ให้กระบะเท้ายกระแทก เพื่อไม่ให้เกิด เสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	- โครงการได้กำชับให้คนขับรถเดินไม่ให้กระบะเท้าย กระแทก เพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	-	-
	- บริเวณพื้นที่ที่นำดินไปถมต้องมีการระบายน้ำที่เพียงพอไม่ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อเจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือ บุคคลอื่น	- โครงการได้นำดินไปถมบริเวณพื้นที่ที่มีการระบายน้ำที่ เพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อเจ้าของที่ดินที่อยู่ ข้างเคียง	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชนคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.1 ลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรดิน (ต่อ)	- เมื่อนำดินไปถมยังพื้นที่ที่ที่ดินต้องบดอัดให้แน่นโดยทันทีและเมื่อบดอัดดินเรียบร้อยแล้วให้ปลูกพืชคลุมดินบริเวณดังกล่าว	- โครงการนำดินไปถมยังพื้นที่ที่ที่ดินและมีการบดอัดให้แน่นโดยทันที	-	-
	- บริเวณที่จะนำดินไปถมต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันการพังทลายของดินลงสู่พื้นที่ข้างเคียงอย่างเหมาะสม อาทิ การทำกันป้องกันดิน เป็นต้น	- โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันการพังทลายของดินลงสู่พื้นที่ข้างเคียงอย่างเหมาะสมในบริเวณที่มีการนำดินไปถม	-	-
	<b>(8) มาตรการทั่วไป</b> - ควบคุมการก่อสร้างให้จำกัด อยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการ	- โครงการได้ควบคุมการก่อสร้างให้มีพื้นที่จำกัดอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการเท่านั้น	-	- ดังภาคผนวกที่ 3
	- จัดให้มีพื้นที่เฉพาะสำหรับกองเศษวัสดุก่อสร้างและเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างและเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย	-	-
	- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้ออกแบบไว้	- โครงการได้ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้ออกแบบไว้	-	- ดังภาคผนวกที่ 3
	- ควบคุมกำกับดูแลให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดโดยระบุในสัญญาจ้างงาน และจัดให้มีบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานเพื่อควบคุมผู้รับเหมา	- โครงการได้กำกับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดโดยระบุในสัญญาจ้างงาน	-	-



ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ	<b>(1) มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์</b> - จัดการประชุมระหว่างผู้ก่อสร้าง กับผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ เพื่อวางแผนงานในการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งกำหนดแผนงาน และถ่ายรูปพื้นที่ติดโครงการในรัศมี 20 เมตร	- ปัจจุบัน โครงการ ไม่มีการร้องเรียนจากพื้นที่ใกล้เคียง หากได้รับการร้องเรียนจะจัดประชุมระหว่างผู้ก่อสร้าง กับผู้ที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อวางแผนงานการแก้ไข	-	-
	- จัดทำป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 0.5X1.0 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภทและขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัท รับเหมาก่อสร้างระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างและ เลขที่หนังสือเห็นชอบพร้อมทั้งติดตามการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็น อย่างชัดเจน	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำป้ายแสดงชื่อประเภทและ ขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัท รับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อและเบอร์ โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และ พร้อมทั้งติดตามการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่าง ชัดเจน	-	-
	<b>(2) มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง</b> - การกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ระหว่างการ ก่อสร้างต้องปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด	- โครงการจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่ เหลือใช้ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น	-	-
	- ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้หน้างานเป็นเวลานาน ต้องจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด	- โครงการ ไม่มีการกองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้หน้า งาน มีการขนออกทุกวัน	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชนคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียงและความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าวเมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ โดยต้องระบุชื่อ วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำแบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียงและความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบได้เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบโดยต้องระบุชื่อ วัน และเวลาที่ร้องเรียนรวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว	-	-
	- จัดทำระบบบันทึกเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุและเวลา	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำระบบบันทึก เหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยมีการระบุสาเหตุและเวลา	-	-
	(3) มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ - ติดตั้งระบบตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียงและการสั่นสะเทือนประจำวัน พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบ และรายงานผลต่อ สผ. และหน่วยงานอนุญาต	- โครงการได้ว่าจ้างหน่วยงานกลาง คือ บริษัท เอ็นไอแอส จำกัด เป็นหน่วยงานกลาง Third party ในการตรวจวัด ฝุ่น เสียงและการสั่นสะเทือนประจำวัน พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบ และรายงานผลต่อ สผ. และหน่วยงานอนุญาต	-	- ดังภาพผนวกที่ 7
	- ตรวจสอบการทำงานทั่วไป และหาแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนโดยทันที	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีกรร้องเรียนจากพื้นที่ใกล้เคียง หากได้รับการร้องเรียนจะตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขต่อไป	-	-
	(4) มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง - จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด	- โครงการได้จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ทำผนังหรือตาข่ายกันกิจกรรมและแหล่งกำเนิดฝุ่น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงานโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 26
	- ลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง	-	-
	- กองเก็บวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการกองเก็บวัสดุและมีผ้าใบปิดคลุมเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง	-	-
	(5) มาตรการด้านการเงินและใช้เครื่องจักร - ไม่เดินเครื่องจักรในขณะที่ไม่ใช้งาน	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาเดินเครื่องจักรในขณะที่ไม่ใช้งาน	-	-
	- ปิดคลุมรถบรรทุกทุกคัน วัสดุก่อสร้างและเครื่องมืออุปกรณ์ ในขณะที่ขนส่งเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบให้มิดชิด	- โครงการจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกทุกคัน วัสดุก่อสร้างและเครื่องมืออุปกรณ์ในขณะที่ขนส่งเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 7
	- หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง หากเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เป็นเครื่องด้วยไฟ	- โครงการได้หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	-	-
	- ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กม. / ชม.	- โครงการมีการควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กม. / ชม.	-	- ดังภาพที่ 8

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- วางแผนการใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุและดินเพื่อลดปัญหาฝุ่นและการจราจร โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่งทั้งประเภท และเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่	- โครงการมีการวางแผนการใช้เส้นทางและกำหนดเวลาการขนส่งวัสดุและดิน เพื่อลดปัญหาฝุ่นและการจราจรที่ติดขัด	-	-
	- ลดการขนส่งพนักงานเข้าพื้นที่โดยการใช้การขนส่งรวม	- โครงการได้ให้คนงานขึ้นรถขนส่งรวมมาทำงาน	-	-
	(6) มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง - ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย	- โครงการได้มีการใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย	-	-
	- จัดหาแหล่งน้ำสำหรับฉีดพรมเพื่อลดฝุ่นให้เพียงพอ	- โครงการได้จัดให้มีถังสำรองน้ำสำหรับฉีดพรมเพื่อลดฝุ่น	-	- ดังภาพที่ 21
	- ระบบการขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด	- โครงการได้จัดให้มีการใช้การขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด	-	-
	- จัดระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งานในกรณีที่มีการหกของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น	- โครงการได้จัดให้มีพนักงานคอยกวาดทำความสะอาดในกรณีที่มีการหกของสิ่งที่จะทำให้ก่อให้เกิดฝุ่น	-	- ดังภาพที่ 5
	(7) มาตรการด้านการจัดการของเสีย - ไม่ให้เศษขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้กำชับให้คนงานไม่เผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(8) มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน - เปิดพื้นที่ขุดดินให้มีบริเวณเท่าที่จำเป็น ส่วนอื่นที่เปิดแล้วควร ปิดผ้าใบคลุมไว้หากไม่มีการปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น	- โครงการได้มีการเปิดพื้นที่ขุดดินให้มีบริเวณเท่าที่จำเป็น เท่านั้น และส่วนที่เปิดแล้วมีการใช้ผ้าใบคลุมปิดคลุมหาก ไม่มีการปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น	-	-
	(9) มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง - ติดตั้ง Mesh Sheet ขนาดกว้าง 1.8 ยาว 5.1 เมตรตาข่ายขนาด 11x11 ค่อตารางนิ้ว ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง	- ปัจจุบันโครงการอยู่ช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 26
	- บริเวณปากทางเข้า-ออกต้องปิดทึบตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะ เมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษ หิน ดิน ทราย หรือฝุ่น ตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- โครงการมีการปิดประตูบริเวณปากทางเข้า-ออกตลอดเวลา จะเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และจัดให้มีคนงานรักษา พื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่น ตกค้าง จนการก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 5

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- จัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาก่อสร้างพร้อมทั้งกวาดฝุ่นละออง และตะกอนภายหลังการฉีดพรมน้ำเพื่อป้องกันการอุดตันท่อระบายน้ำและการฟุ้งกระจาย	- โครงการได้มีการให้คนงานฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาก่อสร้างพร้อมทั้งกวาดฝุ่นละอองและตะกอนภายหลังการฉีดพรมน้ำเพื่อป้องกันการอุดตันท่อระบายน้ำและการฟุ้งกระจาย	-	- ดังภาพที่ 5
	- จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราช ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปื้อก ตกหล่นต้องทำความสะอาด โดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน ทราช ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียงให้สะอาด	-	- ดังภาพที่ 5
	- การกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะต้องจัดทำในพื้นที่ที่คลุมผ้าใบหรือในหึ่งที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงานโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 26
	- หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต หากจำเป็นต้องทำให้ผิวคอนกรีตเปื้อกก่อน	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงานโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 26
	- การเก็บกองทราชในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบ้น (bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ	โครงการยังไม่มีการใช้ทราชในพื้นที่โครงการ หากมีการใช้ทราชจะต้องเก็บในบ้น (bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ	-	-
	- การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง ต้องนำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด	- โครงการมีการใช้รถปูนเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างแทนการใช้ปูนซีเมนต์ผง	-	- ดังภาพที่ 32

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<b>(10) มาตรการเฉพาะด้านการขนส่ง</b> - ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกทุกตามพิกัดและกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกและให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง	- โครงการได้กำชับให้มีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกพิกัดและให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด	-	-
	- กำหนดช่วงเวลาขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและขนส่งดินของโครงการให้อยู่ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. ในวันทำการและในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ในวันหยุด	- โครงการได้มีการกำหนดช่วงเวลาขนส่งของโครงการให้อยู่ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น.	-	-
	- ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง หิน ทราช เพื่อป้องกันการร่วงหล่นบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง	- โครงการได้จัดให้มีการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง หิน ทราชเพื่อป้องกันการร่วงหล่นบนถนน	-	- ดังภาพที่ 7
	- กำหนดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างและขนส่งดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก และควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กม./ชั่วโมง	- โครงการได้มีการกำหนดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างและขนส่งดิน วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กม./ชั่วโมง	-	- ดังภาพที่ 8
	- ตรวจสอบเครื่องขนถ่ายของรถที่ใช้ในการขนส่งและเครื่องจักรกลอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ	- โครงการได้มีการตรวจสอบสภาพเครื่องขนถ่ายและเครื่องจักรกลให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- จัดล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้งที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้างโดยเฉพาะในวันที่มีฝนตก	- โครงการได้ให้คนงานฉีดล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้งก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 6
	- ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างดีอยู่เสมอ	- โครงการมีการปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างดีอยู่เสมอ	-	- ดังภาพที่ 33
	- ใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในช่วงฤดูแล้งหรือกรณีที่มีถนนแห้ง	- โครงการให้คนงานฉีดน้ำพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในช่วงฤดูแล้งที่ก่อให้เกิดฝุ่นมาก	-	-
	- ประตูเข้า-ออกของรถบรรทุกโดยต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 เมตรจากบ้านเรือนผู้ได้รับผลกระทบ	- โครงการได้จัดทำประตูเข้า-ออกของโครงการ โดยต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 เมตรจากบ้านเรือนผู้ได้รับผลกระทบ	-	-
	(11) มาตรการอื่น ๆ - จัดทำรั้วทึบชั่วคราวโดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความสูงอย่างน้อย 4 เมตร	- โครงการได้จัดทำรั้วความสูงอย่างน้อย 4 เมตร รอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 1
	- ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกและเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเขม่าและควัน	- โครงการมีการตรวจสอบเครื่องยนต์และเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเขม่าและควัน	-	-
	- รถบรรทุกที่เข้ามาจอดในพื้นที่ก่อสร้างต้องดับเครื่องยนต์ขณะจอดรอ	- โครงการได้มีการติดป้ายดับเครื่องยนต์ ขณะไม่ใช้งานภายในบริเวณพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 9
	- ไม่กองหรือกักเศษวัสดุเหลือใช้ไว้หน้างาน โดยจัดให้รถบรรทุกเก็บไปกำจัดเป็นประจำ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการกองเศษวัสดุเหลือใช้ไว้บริเวณพื้นที่โครงการ	-	-



ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ใช้ผ้าใบหรือตาข่ายกันรอบตัวอาคารตลอดแนวด้านข้างและความสูงของอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่น	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงานโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 26
	- จัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทั้งเศษวัสดุก่อสร้างและมีวัสดุปิดคลุมปล่อง	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงานโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 26
	- บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างต้องมีประตูหรือผ้าใบปิดหีบตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการมีการปิดประตูบริเวณปากทางเข้า-ออกตลอดเวลา จะเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก	-	-
	- จัดให้มีคนงานกวาดเศษดินทรายที่ตกหล่นบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง และภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้สะอาด	-	- ดังภาพที่ 5
	- ใช้มีเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูป หรือกิ่งสำเร็จรูปให้มากที่สุด และให้มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงานโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 26
	- มีข้อกำหนดไม่ให้คนงานสูบบุหรี่บริเวณใกล้กับบ้านพักอาศัย เพื่อไม่ให้กลิ่นและควันบุหรี่รบกวนประชาชน	- โครงการได้มีข้อกำหนดไม่ให้คนงานสูบบุหรี่บริเวณใกล้กับบ้านพักอาศัย และได้จัดให้มีพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่	-	- ดังภาพที่ 16,17
	- จัดวางกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่บริเวณป้อมยามหน้าโครงการเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดไว้บริเวณป้อมยามด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากมีเรื่องร้องเรียนจะดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 ระดับเสียง และความ สั่นสะเทือน	- ประชาสัมพันธ์แจ้งให้บ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการทราบ แผนงานก่อสร้าง รวมถึงกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดเสียงดังและ ความสั่นสะเทือน ซึ่งระบุวันและเวลาที่ชัดเจน โดยจัดให้ มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำ ตลอดช่วงเวลาก่อสร้างและให้เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ ได้โดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความ คิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น และหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที	- โครงการได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้บ้านพักอาศัย โดยรอบโครงการ ทราบแผนงานก่อสร้าง รวมถึงกิจกรรม การตอกเสาเข็มการขุดดินซึ่งระบุวัน และเวลาที่ชัดเจน และมีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็น ประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง และให้เบอร์โทรศัพท์ที่ สามารถติดต่อได้โดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง หากมีปัญหา เกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที	-	-
	- กำหนดให้มีตัวแทนเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาและเจ้าของ อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างร่วมสำรวจสภาพอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือน เพื่อบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานทั้งสองฝ่ายก่อนการก่อสร้าง โครงการ โดยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา และเจ้าของอาคาร ร่วมสำรวจสภาพอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หากได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือน เพื่อบันทึกภาพไว้ เป็นหลักฐานทั้งสองฝ่ายก่อนการก่อสร้างโครงการ	-	-
	- จัดทำรั้ว Steel 18ga ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มิลลิเมตร โดยรอบแนวพื้นที่ก่อสร้างสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร สามารถช่วย ลดระดับเสียงลงได้ประมาณ 25 dB (A) และเสริมแนวรั้ว คอนกรีตเดิมให้สูงขึ้น	- โครงการได้มีการจัดทำรั้ว Metal sheet ความสูงไม่น้อย กว่า 4 เมตร ล้อมรอบบริเวณพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 1

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 ระดับเสียง และความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	- ในช่วงขึ้นโครงสร้างเมื่อมีกิจกรรมก่อสร้างในชั้นที่ 1 ขึ้นไป ให้ติดตั้งบริเวณแผ่นกันเสียงชั่วคราวล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้าง ในชั้นนั้น ๆ โดยเป็นวัสดุทึบ Steel 18 ga หน้า 1.27 มิลลิเมตรสูง 3-4 เมตร เพื่อทำหน้าที่เสมือนเป็นกำแพงกัน เสียง (Noise Barrier) ซึ่งสามารถช่วยลดระดับเสียงเกิดขึ้นจาก การก่อสร้างได้ 25 dB (A)	- ปัจจุบันโครงการอยู่ช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 26
	- กำหนดช่วงเวลาทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่นการเจาะพื้น คอนกรีตการเจาะเสาเข็มการก่อสร้างฐานรากและงาน โครงสร้าง เป็นต้น ให้ทำงานในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. หากมีการก่อสร้าง ต่อเนื่องเป็นช่วงเวลาที่กำหนดเป็นครั้งคราว เช่น การเทพื้น เป็นต้น โครงการต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 2 วันทำการ แต่ทั้งนี้การก่อสร้างช่วงเวลาต้องไม่เกิน เวลา 20.00 น.	- ปัจจุบันโครงการอยู่ช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 26
	- ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรให้มีสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดเสียงดัง อันเนื่องมาจากเครื่องจักรชำรุด	- โครงการได้มีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรให้มีสภาพดี อยู่เสมอ เพื่อลดเสียง	-	-
	- กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างของโครงการให้ดำเนินการในวัน จันทร์วันเสาร์เวลา 8.00-17.00 น. สำหรับวันอาทิตย์	- โครงการมีการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างของโครงการ ให้ดำเนินการในวันจันทร์วันเสาร์เวลา 8.00-17.00 น.	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 ระดับเสียง และ ความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง			
	- กำหนดให้ใช้เสาเข็มเจาะในการจัดทำฐานรากของโครงการเพื่อลดตรงสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการมีการใช้เสาเข็มเจาะในการจัดทำฐานรากของโครงการเพื่อลดตรงสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ข้างเคียง	-	- ดังภาพที่ 26
	- การขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ ต้องควบคุมให้ทำการขนส่งถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้โยนวัสดุมาตรการอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งจะก่อให้เกิดเสียงดัง	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาควบคุมการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้โยนวัสดุมาตรการอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งจะก่อให้เกิดเสียงดัง	-	-
	- กิจกรรมก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตัดเหล็ก การตักกระเบื้อง การบดกรี เป็นต้น ให้จัดทำในโรงงานภายนอกให้มากที่สุดแล้วขนมาประกอบภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ปัจจุบันโครงการอยู่ช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงานโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 26
	- การเจียรวัสดุที่มีเสียงดังให้ทำในห้องปิดเท่านั้น	- ปัจจุบันโครงการอยู่ช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงานโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 26
	- ไม่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน	- โครงการกำหนดไม่ให้ทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน	-	-
	- ลดจำนวนของเครื่องจักรที่ใช้งานในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน	- โครงการมีการลดจำนวนของเครื่องจักรที่ใช้งานในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน	-	-
	- เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องยนต์และ เทคโนโลยีการก่อสร้างที่มีเสียงเบา	- โครงการมีการเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการก่อสร้างที่มีเสียงเบา	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 ระดับเสียง และความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	- ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของ เครื่องจักร	- โครงการได้มีการใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสี ระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร	-	-
	- อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวให้กับ เครื่องหรือเบาคีรื่องลงระหว่างการพัก	- โครงการได้กำชับให้ดับเครื่องจักรกล ขณะไม่ใช้งาน ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ	-	-
	- มีการลดเสียงที่แหล่งกำเนิดเสียง เช่น ใช้ระบบครอบปิด แหล่งกำเนิดเสียงที่ก่อให้เกิดเสียงดัง	- กิจกรรมการก่อสร้างที่ทำให้เกิดเสียงดัง โครงการได้จัด ให้ทำในห้องที่ปิดมิดชิดเพื่อลดเสียงที่แหล่งกำเนิดเสียง	-	-
	- รถบรรทุกที่เข้ามาทำงานต้องดับเครื่องยนต์ขณะจอดรอ	- โครงการได้มีการติดป้ายดับเครื่องยนต์ ขณะไม่ใช้งาน ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ	-	- ดัชนีภาพที่ 9
	- คนงานที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ ป้องกันเสียงส่วนบุคคล รวมทั้งจำกัดชั่วโมงการทำงานของผู้ที่ต้อง ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ที่มีเสียงดังให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ คนงานที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง	-	- ดัชนีภาพที่ 13
	- บำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่นำมาใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการได้มีการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่นำมาใช้ งานอย่างสม่ำเสมอ	-	-
	- ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวน ผู้พัก อาศัยข้างเคียง	- โครงการได้มีการกำหนดกฎระเบียบภายในพื้นที่โครงการ ควบคุมคนงานไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวน ผู้พักอาศัยข้างเคียง	-	- ดัชนีภาพที่ 29
	- ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป	- โครงการไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป	-	-
	- ทำการขนส่งเฉพาะช่วงเวลา 09.00-16.00 น. เพื่อไม่ให้มีเสียงดังและ ความสั่นสะเทือนซึ่งจะรบกวนการพักผ่อนของชุมชนที่อยู่ริมถนน	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการขนส่งช่วงเวลา 09.00-16.00 น. เพื่อไม่ให้มีเสียงดังรบกวนการพักผ่อนของชุมชนที่อยู่ริมถนน	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.3 ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน (ต่อ)	- จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกหลักวิศวกรรมและส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงให้น้อยที่สุด	- โครงการได้จัดให้มีวิศวกรควบคุมดูแลการก่อสร้างให้ถูกหลักวิศวกรรมและส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงให้น้อยที่สุด	-	-
	- วางแผนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนให้ใช้เวลาน้อยที่สุดและดำเนินการในช่วงกลางวัน (08.00-17.00 น.) เท่านั้น	- โครงการมีการวางแผนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนให้ใช้เวลาน้อยที่สุดและดำเนินการในช่วงกลางวัน (08.00-17.00 น.) เท่านั้น	-	- ดังภาคผนวกที่ 4
	- จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดไว้ในสัญญาจ้างงานและให้มีการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง	- โครงการมีการจัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	-	-
	- จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัย หากจัดทำเรียบร้อยแล้วจะมีแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	-
	- โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	-	-
	- หากการก่อสร้างทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคาร หรือทรัพย์สิน ต้องจัดให้มีวิศวกรเข้าตรวจสอบ และดำเนินการซ่อมแซม	- โครงการได้จัดให้มีวิศวกรเข้าตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซม หากการก่อสร้างทำให้เกิดความเสียหายต่อ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 ระดับเสียง และความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	ให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือชดเชยให้ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิดการร้องเรียนและทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหาจากการ พัฒนา เพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน	อาคารข้างเคียง		
	- จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนา โครงการประกอบด้วย ผู้แทนโครงการ ผู้นำชุมชน หรือผู้แทน องค์กรบริหาร เพื่อหาทางแก้ไขปัญหามลกระทบที่เกิดขึ้น	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการร้องเรียนจากพื้นที่ใกล้เคียงจากการ พัฒนาโครงการ	-	-
	- คณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนา โครงการ ทำหน้าที่วิเคราะห์ ตรวจสอบ และหาแนวทางการ แก้ไข เชิญชวน หรือชดเชย ให้แก่พื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับ ผลกระทบหรือเกิดความเสียหายจากการพัฒนาโครงการ โดย วิธีการแก้ปัญหาต้องเป็นที่ยอมรับทุกฝ่าย	- โครงการอยู่ระหว่างประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไข ปัญหาจากการพัฒนาโครงการ ซึ่งปัจจุบันโครงการไม่มีการ ร้องเรียนจากพื้นที่ใกล้เคียงจากการพัฒนาโครงการ	-	-
	- การดำเนินการแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการให้ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับการร้องเรียน	- โครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาจากการพัฒนา โครงการให้เร็วที่สุดหากได้รับการร้องเรียน	-	-
	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนา โครงการก่อนเริ่มทำการก่อสร้าง และสิ้นสุดความรับผิดชอบเมื่อ การก่อสร้างแล้วเสร็จ	- โครงการอยู่ระหว่างประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไข ปัญหาจากการพัฒนาโครงการ ก่อนเริ่มทำการก่อสร้าง และ สิ้นสุดความรับผิดชอบ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชนคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.3 ระดับเสียง และความสัมพันธ์ (ต่อ)	- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และเทศบาลเมืองศรีราชา	- โครงการได้จ้างบริษัท เอ็นไวเล็บ จำกัด เป็นหน่วยงานกลาง Third party ให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และเทศบาลเมืองศรีราชา	-	-
1.4 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน	- จัดให้มีกระเบสำหรับล้างเครื่องมืออุปกรณ์และปล่อยให้เศษดิน ทราช ปูน ตกตะกอน ก่อนปล่อยน้ำใส่ให้ไหลลงสู่ระบบท่อระบายน้ำของโครงการ	- โครงการได้จัดให้มีกระเบสำหรับล้างเครื่องมืออุปกรณ์ และมีการปล่อยให้เศษดิน ทราช ปูน ตกตะกอน ก่อนปล่อยน้ำใส่ให้ไหลลงสู่ระบบท่อระบายน้ำของโครงการ	-	-
	- จัดให้มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสำหรับคนงานอย่างเพียงพอกับจำนวนคนงานก่อสร้างอย่างน้อย 5 ห้อง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดบ่อเกรอะ-บ่อกรองไว้รออากาศ เพื่อให้ น้ำทิ้งมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ	- โครงการจัดให้มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและเพียงพอต่อจำนวนคนงานก่อสร้าง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อให้ น้ำทิ้งมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ	-	- ดังภาพที่ 11
	- จัดให้มีรั้วระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง และมีบ่อพักน้ำตะแกรงคัดขยะก่อนระบายลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ และควบคุมไม่ให้ น้ำไหลหลากลงสู่พื้นที่ข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีรั้วระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง และมีบ่อพักน้ำตะแกรงคัดขยะก่อนระบายลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ	-	- ดังภาพที่ 20
	- ควบคุมไม่ให้มีการระบายน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดออกสู่พื้นที่ภายนอก	- โครงการมีการควบคุมไม่ให้เสียที่ไม่ผ่านการบำบัดออกสู่พื้นที่ภายนอก	-	-



ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ ผิวดิน (ต่อ)	- กำชับ ดูแล คนงาน ให้ทิ้งขยะมูลฝอย เศษวัสดุก่อสร้างลงใน ภาชนะที่จัดเตรียมไว้ โดยห้ามทิ้งลงแหล่งน้ำและทางระบาย น้ำอย่างเด็ดขาด	- โครงการจัดให้มีถุงดำสำหรับทิ้งขยะมูลฝอย เศษวัสดุ ก่อสร้าง และกำชับ ไม่ให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอย เศษวัสดุ ก่อสร้างลงแหล่งน้ำและทางระบายน้ำอย่างเด็ดขาด	-	- ดังภาพที่ 22
	- ประสานงานให้รถดูดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองศรีราชา มาสูบละก่อนไปกำจัดทันทีเมื่อเต็ม เพื่อรักษาประสิทธิภาพของ ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีรถสิ่งปฏิกูลไปกำจัด	-	-
	- ควบคุมผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดไว้ในสัญญาจ้างงาน	- โครงการได้กำชับควบคุมผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	-
1.5 คุณภาพน้ำใต้ดิน	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพน้ำผิวดินอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำผิวดินอย่างเคร่งครัด	-	-
1.6 ธรณีวิทยาและ แผ่นดินไหว	- ออกแบบอาคารเพื่อรองรับการเกิดแผ่นดินไหว	- โครงการมีการออกแบบอาคารเพื่อรองรับการเกิด แผ่นดินไหว	-	-
	- ออกแบบโครงสร้างของโครงการให้แข็งแรง รับน้ำหนักอาคาร ได้เพียงพอและก่อสร้างให้ตรงตามแบบ	- โครงการได้ออกแบบโครงสร้างของโครงการให้แข็งแรง รับน้ำหนักอาคารได้เพียงพอและก่อสร้างตรงตามแบบ	-	-
	- จัดทำแผนอพยพในกรณีเกิดแผ่นดินไหว โดยระบุผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติ ให้ชัดเจน	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำแผนอพยพในกรณีเกิด แผ่นดินไหว	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</b> 2.1 นิเวศวิทยานบก	-	-	-	-
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำผิวดิน และทรัพยากรดินอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำผิวดิน และทรัพยากรดินอย่างเคร่งครัด	-	-
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b> 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	-	-	-	-
3.2 การคมนาคมขนส่ง	- กำหนดช่วงเวลาการขนส่งอุปกรณ์การก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. เท่านั้น เพื่อป้องกันผลกระทบจากการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน	- โครงการได้มีการกำหนดช่วงเวลาการขนส่งอยู่ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. เพื่อป้องกันผลกระทบจากการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน	-	-
	- รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้าง จะต้องไม่บรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดที่กฎหมายกำหนด	- โครงการได้มีการกำชับให้รถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างไม่บรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดที่กฎหมายกำหนด	-	-
	- จำกัดความเร็วของรถบรรทุกขณะไม่ให้เกิน 25 กม./ชม.	- โครงการมีการควบคุมความเร็วรถบรรทุกที่เล่นบนถนนสาธารณะ และในพื้นที่โครงการไม่ให้เกิน 25 กม./ชม.	-	- ดังภาพที่ 8

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	- การจอดรถในพื้นที่ก่อสร้างต้องจอดในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น เพื่อไม่ให้กีดขวางทางจราจร หรือทำให้รถเคลื่อนตัวเข้าในบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถบรรทุกภายในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้กีดขวางทางจราจร	-	- ดังภาพที่ 3
	- มีข้อกำหนดห้ามมิให้จอดรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการบนทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ถนนสุขุมวิท 12 (ศรีราชานคร 3) ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่ง และถนนศรีราชานคร 4 (ซอยปรีณิย์) ที่อยู่ด้านหน้าโครงการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถบรรทุกภายในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้กีดขวางทางจราจร	-	- ดังภาพที่ 3
	- ปิดคลุมกระบะรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มิดชิด	- โครงการจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกระบะรถบรรทุกทุกคันก่อนออกนอกพื้นที่โครงการเพื่อกันดินหกหล่นตามท้องถนน	-	- ดังภาพที่ 7
	- การขนส่งวัสดุก่อสร้าง ต้องไม่ให้มีเศษวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ตกกลงบนเส้นทางสาธารณะ อันก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบหรือความสกปรกของถนน	- โครงการจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ตกกลงบนเส้นทางสาธารณะ	-	- ดังภาพที่ 7
	- ควบคุมพนักงานขับรถไม่ให้มีการใช้สารกระตุ้นออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และห้ามดื่มสุราหรือของมึนเมาขณะปฏิบัติงาน รวมทั้งมีบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน	- โครงการได้มีการกำหนดกฎระเบียบภายในพื้นที่โครงการและบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน	-	- ดังภาพที่ 29
	- ควบคุมพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรและมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้กำชับให้พนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรและมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	- กำหนดบทลงโทษสำหรับคนขับรถที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่กำหนดไว้	- โครงการได้มีการกำหนดกฎระเบียบและมีบทลงโทษ สำหรับคนขับรถที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร	-	- ดังภาพที่ 29
	- จัดให้มีการล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้างเพื่อ ป้องกันไม่ให้มีโคลนติดล้อรถบรรทุกออกมานถนน	- โครงการจัดให้มีการล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้งก่อนออกจากพื้นที่ ก่อสร้าง ป้องกันไม่ให้มีโคลนติดล้อรถบรรทุกออกมานถนน	-	- ดังภาพที่ 6
	- ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- โครงการมีการตรวจสอบสภาพรถบรรทุกให้อยู่ในสภาพ ดีอยู่เสมอ	-	-
	- จัดทำป้ายเตือนเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางทราบว่ามีการขนส่งวัสดุ ก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- โครงการมีป้ายเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางทราบว่า มีการ ขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 12
	- จัดให้มีป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออก โครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะที่สามารถ ชะลอเพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการ ได้อย่างปลอดภัย	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำป้ายชื่อโครงการและลูกศร แสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการ	-	-
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกที่เข้าหรือออกจาก โครงการให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้สะดวก	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวก ที่เข้าหรือออกจากโครงการ	-	- ดังภาพที่ 15
	- จัดให้มีพื้นที่จอดรถบรรทุกไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อ เป็นพื้นที่จอดรถสำหรับการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ เพียงพอ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถบรรทุกไว้ในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างสำหรับการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ	-	- ดังภาพที่ 3
	- เลือกใช้เส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้างที่ไม่ผ่านพื้นที่ตัวเมือง เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด และใช้เส้นทางที่ไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อชุมชน	- โครงการได้มีการเลือกใช้เส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้างที่ไม่ ผ่านพื้นที่ตัวเมืองเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชนคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	- หากรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างของโครงการทำให้เกิดความเสียหายผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้เป็นไปตามมาตรฐานพื้นที่ ไม่ต้องรอให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ	- โครงการจะรับผิดชอบดำเนินการซ่อมแซมถนนหากรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างของโครงการทำให้เกิดความเสียหาย	-	-
	- หากรถขนดินหรือรถขนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการทำดินโคลนหรือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตกลงลงสู่ถนนสาธารณะ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บกวาดและทำความสะอาดพื้นที่	- โครงการจัดให้มีคนงานเก็บกวาดและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นประจำ	-	- ดังภาพที่ 5
	- ควบคุมผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดไว้ในสัญญาจ้างงาน	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	-
	- โครงการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำเนินชะลอความเร็วบนถนนซอยไปรษณีย์	- โครงการได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำเนินชะลอความเร็ว	-	- ดังภาพที่ 27
3.3 ระบบไฟฟ้า	- รมรณกัให้ผู้รับเหมาและคนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน	- โครงการได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และเลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน	-	- ดังภาพที่ 10
	- ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และการจ่ายไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และต้องขออนุญาตจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	- โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และการจ่ายไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐาน	-	-
	- ตรวจสอบสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอและซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอและซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชนคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.4 น้ำใช้	- มีการสำรองน้ำใช้อย่างน้อย 1 วัน	- โครงการจัดให้มีถังสำรองใช้อย่างน้อย 1 วัน	-	- ดังภาพที่ 21
	- กำชับคนงานให้น้ำอย่างประหยัด	- โครงการได้มีการณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด	-	- ดังภาพที่ 10
	- ตรวจสอบระบบน้ำใช้ หากพบจุดรั่วซึมให้ดำเนินการแก้ไขทันที	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบน้ำใช้ หากพบจุดรั่วซึมให้ดำเนินการแก้ไขทันที	-	-
3.5 การกำจัดขยะมูลฝอย	- วางถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ขนาด 200 ลิตรให้เพียงพอต่อปริมาณขยะหรืออย่างน้อย 2 ถัง (ขยะเปียก 1 ถัง และขยะแห้ง 1 ถัง) เพื่อรองรับขยะจากคนงานก่อสร้างและจัดไว้ในตำแหน่งที่สะดวกในการเก็บขน	- โครงการได้จัดให้มีถังรองรับปริมาณมูลฝอยจากคนงานก่อสร้างและจัดไว้ในตำแหน่งที่สะดวกในการเก็บขน	-	- ดังภาพที่ 22
	- กรณีพบว่าถังขยะไม่เพียงพอให้จัดถังขยะเพิ่มขึ้น	- โครงการจะจัดให้มีถังขยะเพิ่มขึ้นหากพบว่าถังขยะมีไม่เพียงพอการรองรับมูลฝอยของโครงการ	-	-
	- ควบคุมคนงานก่อสร้างทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะที่จัดเตรียมไว้	- โครงการได้กำชับให้คนงานก่อสร้างทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะที่จัดเตรียมไว้	-	- ดังภาพที่ 22
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ให้มีขยะล้นถัง	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ให้มีขยะล้นถัง	-	-
	- เศษวัสดุก่อสร้างจะต้องแยกเก็บรวบรวมกองไว้เป็นสัดส่วนภายในพื้นที่โครงการ โดยให้แยกเศษวัสดุที่นำมาใช้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ออกจากเศษวัสดุที่ต้องนำไปกำจัด	- โครงการได้มีการแยกเศษวัสดุก่อสร้างและมีการเก็บรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนภายในพื้นที่โครงการ	-	-
	- เข้มงวดในการจัดเก็บวัสดุก่อสร้างให้ดี อย่าทิ้งออกสู่ภายนอก	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่จัดเก็บวัสดุก่อสร้างในโครงการ	-	-
	- นำขยะมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้ใหม่ในงานก่อสร้างหรือนำไปขาย	- โครงการจัดให้คนงานแยกขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นำกลับมาใช้ใหม่หรือมีการนำไปขาย	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.5 การกำจัดขยะมูลฝอย (ต่อ)	- ติดต่อและประสาน เทศบาลเมืองศรีราชาให้มาเก็บขนขยะมูลฝอยออกจากพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอไม่ให้มีขยะตกค้าง	- โครงการมีการติดต่อและประสานงานให้เทศบาลเมืองศรีราชาให้มาเก็บขนขยะมูลฝอยออกจากพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ	-	-
	- ควบคุมการจัดเก็บขยะมูลฝอยและวัสดุก่อสร้างให้เรียบร้อย	- โครงการได้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยและวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	-	-
	- การจัดการขยะอันตรายให้ดำเนินการดังนี้ ● ผู้รับเหมาจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยแยกประเภท คือ มูลฝอยแห้งมูลฝอยเปียกและมูลฝอยอันตราย ภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอ	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีขยะอันตรายในพื้นที่โครงการ หากมีขยะอันตราย โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
	● ถังขยะอันตรายให้ใช้ถังสีแดง มีฝาปิดมิดชิด ติดป้ายแสดง “ถังขยะอันตราย” ให้ชัดเจนภายในถังมีถังรองรับอีกชั้น			
	● กำหนดให้มีคนงานรับผิดชอบดูแลถังขยะทุกวัน ไม่ให้มีถังขยะล้นถัง			
	● เมื่อถึงพักขยะอันตรายเต็มมัดปากถุงให้แน่น และให้รับเหมาก่อสร้างแจ้งบริษัทเอกชนที่รับกำจัดขยะอันตรายนำไปกำจัด			
	● ประตูห้องพักขยะอันตรายต้องปิด และล็อกกุญแจตลอดเวลา อนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเปิดประตูได้เท่านั้น			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การจัดการน้ำเสียและการ ระบายน้ำ (ต่อ)	- จัดให้มีกระบะสำหรับล้างเครื่องมืออุปกรณ์และปล่อยให้เศษ ดิน ทราช ปูน ตกตะกอนก่อนปล่อยน้ำใสให้ไหลลงสู่ระบบ ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- โครงการได้จัดให้มีกระบะสำหรับล้างเครื่องมืออุปกรณ์ และมีการปล่อยให้เศษดิน ทราช ปูน ตกตะกอน ก่อนปล่อย น้ำใสให้ไหลลงสู่ระบบท่อระบายน้ำของโครงการ	-	-
	- จัดให้มีห้องสุขาในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสำหรับคนงานอย่าง เพียงพอเก็บตัวจำนวนคนงานก่อสร้างอย่างน้อย 5 ห้อง และมีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาดบำบัดไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. / วัน เพื่อบำบัดน้ำเสียให้มีดัชนีคุณภาพเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายลงสู่ทางระบายน้ำดัชนีสาธารณะ	- โครงการจัดให้มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างและเพียงพอต่อจำนวนคนงานก่อสร้าง และติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อให้มีน้ำทิ้งมีคุณภาพเป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ	-	- ดังภาพที่ 11
	- ควบคุมผู้รับเหมาไม่ให้ระบายน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดออก สู่พื้นที่ภายนอก และไม่ให้น้ำลงสู่พื้นที่ชุมชนที่อยู่ ใกล้เคียงโดยเด็ดขาด	- โครงการได้มีการควบคุมให้ผู้รับเหมาไม่ให้ระบายน้ำเสีย ที่ไม่ผ่านการบำบัดออกสู่พื้นที่ภายนอก	-	-
	- จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวสำหรับระบายน้ำฝน และน้ำทิ้ง จากระบบบำบัดน้ำเสีย และที่ปลายรางระบายน้ำต้องก่อสร้าง บ่อดักตะกอนดินเก็บตัวเพื่อดักเศษดินทราช ก่อนระบายออก นอกโครงการ และควบคุมไม่ให้ให้น้ำเสียและน้ำฝนไหลหลาก ลงสู่พื้นที่ข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวสำหรับระบาย น้ำฝน และน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณพื้นที่ โครงการ	-	- ดังภาพที่ 20



ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การจัดการน้ำเสียและการระบายน้ำ (ต่อ)	- ทำความสะอาดรางระบายน้ำและบ่อดักตะกอนให้ปราศจากเศษวัสดุขยะตกค้าง เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างในแต่ละวันเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันของระบบระบายน้ำ	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีทำความสะอาดรางระบายน้ำและบ่อดักตะกอน	-	-
	- จัดพื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบ มีผ้าใบคลุมให้มิดชิดและอยู่ห่างจากรางระบายน้ำของโครงการอย่างเหมาะสม	- โครงการจัดให้มีพื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบและมีผ้าใบปิดคลุมวัสดุก่อสร้างอย่างมิดชิด	-	-
	- จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำสำรองในกรณีที่มีน้ำท่วมขังในหลุมที่จัดเตรียมไว้เพื่อก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งน้ำฝนที่อาจไหลบ่าลงท่วมขังในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการมีจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำสำรอง กรณีที่มีน้ำท่วมขังในหลุมที่จัดเตรียมไว้	-	- ดังภาพที่ 28
	- จัดทำแนวรั้วล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้าง และให้มีบ่อดักตะกอนก่อนระบายน้ำออกสู่พื้นที่ภายนอกเพื่อป้องกันการชะล้างตะกอนลงสู่แหล่งน้ำภายนอก	- โครงการได้จัดทำรั้ว Metal sheet ล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้าง และให้มีบ่อดักตะกอนก่อนระบายน้ำออกสู่พื้นที่ภายนอก	-	- ดังภาพที่ 1
	- ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดไว้ในสัญญาจ้างงาน	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	-
3.7 การป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย	- ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงเรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงเรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.7 การป้องกันอัคคีภัยและ บรรเทาสาธารณภัย (ต่อ)	- จัดเก็บวัสดุก่อสร้าง และเศษวัสดุต่างๆ ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อยเป็นหมวดหมู่ ไม่กีดขวางเส้นทางสัญจรหลักที่ใช้ใน การก่อสร้าง เพื่อให้ง่ายในการขนส่งและกรณีเกิดเหตุเพลิง ไหม้สามารถเข้าไปประจันเหตุได้ง่าย	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับวางกองวัสดุไว้ภายใน บริเวณพื้นที่โครงการ โดยมีการจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่กีดขวางเส้นทางสัญจรหลักที่ใช้ในการก่อสร้าง	-	-
	- จัดให้มีสถานที่เก็บเชื้อเพลิงหรือวัสดุไวไฟต่างๆ ในที่ ปลอดภัยและมีขีดห่างจากตัวอาคารที่ก่อสร้าง	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีการใช้เชื้อเพลิงหรือวัสดุไวไฟ ต่างๆในพื้นที่โครงการ	-	-
	- ติดตั้งถังดับเพลิงเคมีขนาด 4.5 กก. ไว้บริเวณที่สำนักงาน ชั่วคราวบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณบ้านพักคนงาน ให้มี จำนวนที่เพียงพอและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	- โครงการมีติดตั้งถังดับเพลิงเคมีไว้บริเวณที่สำนักงาน ชั่วคราวบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 23
	- จัดเก็บเชื้อเพลิงประเภทที่ติดไฟง่ายในภาชนะและสถานที่ เฉพาะและเป็นเขตปลอดภัย รวมทั้งห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้าไปในบริเวณดังกล่าว	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีการใช้เชื้อเพลิงหรือวัสดุไวไฟ ต่างๆในพื้นที่โครงการ	-	-
	- เดินสายไฟในพื้นที่ก่อสร้างอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน	- โครงการมีการเดินสายไฟในพื้นที่ก่อสร้างอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ	-	-
	- อุปกรณ์เครื่องจักรก่อสร้างต้องมีการตรวจสอบซ่อมแซมให้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และต้องไม่ใช้งานเกินขีด ความสามารถของเครื่องจักรที่กำหนดไว้ หลังใช้งานต้องมีการ ตรวจสอบสภาพอยู่เสมอ	- โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ก่อสร้าง ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.7 การป้องกันอัคคีภัยและ บรรเทาสาธารณภัย (ต่อ)	- สายไฟในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างต้องอยู่ในสภาพที่เพียงพอ สำหรับใช้งานและมีการเดินสายไฟอย่างถูกต้องตามหลัก วิชาการและตามที่มาตรฐานหนด	- โครงการมีการใช้สายไฟบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่ได้ มาตรฐานและสภาพเพียงพอสำหรับใช้งานและมีการเดิน สายไฟอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	-	-
	- ตรวจสอบตู้เคเบิลและอบรมคนงานให้มีความรู้ เรื่องสาเหตุแห่ง อัคคีภัยและการป้องกัน และออกกฎให้คนงานดับไฟให้สนิทหลัง เลิกสูบบุหรี่ หรือหลังทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไฟ	- โครงการได้มีการอบรมคนงานและให้มีความรู้ เรื่องสาเหตุ แห่งอัคคีภัย และการป้องกันการเกิดอัคคีภัย ผ่านกิจกรรม Morning talk	-	-
	- ควบคุมการเชื่อมหรือตัดโลหะต้องกระทำห่างจากวัสดุติดไฟ อย่างน้อย 35 ฟุต	- โครงการได้มีการควบคุมการเชื่อมหรือตัดโลหะต้อง กระทำห่างจากวัสดุติดไฟอย่างน้อย 35 ฟุต	-	-
	- วัสดุที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ต้องจัดวางไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสม โดยให้อยู่ห่างจากแนวรั้วที่อยู่ติดกับบ้านเรือนประชาชน พร้อมทั้งมีป้ายเตือนอันตรายและมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแล เป็นประจำทุกวัน	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับวางวัสดุที่อาจจะก่อให้เกิด ไฟไหม้ไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสม	-	-
	- ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและ ใกล้วัตถุไวไฟ	- โครงการได้ห้ามไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่ห้ามสูบ และจัดให้มีพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่โดยเฉพาะ	-	- ดังภาพที่ 16,17
	- กำหนดให้ผู้รับเหมาตรวจสอบสภาพของถังเคมีดับเพลิงเป็น ประจำทุก 3 เดือน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาตรวจสอบสภาพของถัง เคมีดับเพลิงเป็นประจำทุก 3 เดือน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งานอยู่เสมอ	-	-
	- ตรวจสอบความเรียบร้อยและจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่ จัดเตรียมไว้ทุกวันภายหลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้น	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อย และจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.7 การป้องกันอัคคีภัยและ บรรเทาสาธารณภัย (ต่อ)	- กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือจากสถานีดับเพลิงและหน่วยพยาบาลภายนอก พร้อมติดตั้งป้ายแสดงเบอร์ โทรศัพท์ติดต่อให้เห็นเด่นชัดในบริเวณต่างๆ	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำเบอร์โทรแจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือจากสถานีดับเพลิงและหน่วยพยาบาลภายนอก	-	-
	- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊ก ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอก่อนใช้งานเพื่อป้องกันประกายไฟหรือไฟฟ้าลัดวงจร และอุบัติเหตุต่อคนงานขณะปฏิบัติงาน	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊ก ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอก่อนใช้งาน	-	-
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	- กำหนดให้ผู้รับเหมาพิจารณาใช้แรงงานในพื้นที่ให้มากที่สุด	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาพิจารณาใช้แรงงานในพื้นที่เป็นอันดับแรก	-	-
	- จัดทำทะเบียนรายชื่อคนงานและวางกฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติสำหรับคนงาน เพื่อกำกับดูแลคนงานไม่ให้ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยโดยรอบ โดยจัดให้มีหัวหน้างานควบคุมดูแลคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด อาทิ <ul style="list-style-type: none"> <li>● ห้ามคนงานก่อเหตุทะเลาะวิวาท</li> <li>● ห้ามคนงานดื่มเหล้าและเล่นการพนันบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน</li> <li>● ห้ามขายยาเสพติดทุกประเภทและมีไว้ในครอบครองโดยเด็ดขาด</li> <li>● ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลข้างเคียง</li> <li>● ห้ามลักขโมยทำลายทรัพย์สินของชุมชน</li> </ul>	- โครงการได้มีการกำหนดกฎระเบียบภายในพื้นที่โครงการเพื่อกำกับดูแลคนงานไม่ให้ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยโดยรอบ โดยจัดให้มีหัวหน้างานควบคุมดูแลคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 29

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	● ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และ บ้านพักคนงาน			
	- กำหนดบทลงโทษกรณีคนงานฝ่าฝืนกฎระเบียบ	- โครงการได้มีการกำหนดบทลงโทษกรณีคนงานฝ่าฝืน กฎระเบียบ	-	- ดังภาพที่ 29
	- ดูแลคนงานก่อสร้างที่เข้ามาทำงานภายในพื้นที่ก่อสร้าง โดย ระบุใส่เสื้อผ้าชุดปฏิบัติงาน พร้อมติดบัตรแสดงข้อมูล ชื่อ-สกุล ให้ชัดเจน	- โครงการกำชับให้คนงานก่อสร้างที่เข้ามาทำงานภายใน พื้นที่ก่อสร้าง ใส่ใส่เสื้อผ้าชุดปฏิบัติงาน พร้อมติดบัตร แสดงข้อมูล ชื่อ-สกุล ให้ชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 24
	- ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบด้านต่าง ๆ ในระยะก่อสร้างที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านต่าง ๆ ในระยะก่อสร้างที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด	-	-
	- ติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างไว้บริเวณหน้า โครงการ โดยระบุชื่อโครงการ ระยะเวลาก่อสร้างและหมายเลข โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งหมายเลข โทรศัพท์ของผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาข้อ ร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้เห็นได้อย่างชัดเจน	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำป้ายรายละเอียดโครงการโดยมี การระบุชื่อเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบควบคุมการ ก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาต ที่ควบคุมการ ก่อสร้างเพื่อให้ผู้อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถ ติดต่อได้โดยตรง กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง	-	-
	- จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน โดยติดตั้งกล่องรับความ ความคิดเห็นและรับเรื่องร้องเรียนบริเวณป้อมยาม และจัดให้มี เจ้าหน้าที่รวบรวมเรื่องร้องเรียนเพื่อนำไปวิเคราะห์สาเหตุและ แนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยต้องระบุผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็นเพื่อ จัดไว้บริเวณป้อมยามด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่อง ร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากมีเรื่องร้องเรียนจะ ดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงานตลอด 24 ชั่วโมง	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล บริเวณพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง	-	- ดังภาพที่ 15
4.2 สาธารณสุขและ ผลกระทบต่อสุขภาพ	- จัดประชุมระหว่างผู้ก่อสร้างกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบเพื่อ วางแผนการติดต่อสื่อสารฯ	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีร้องเรียนจากการพัฒนาโครงการ	-	-
	- จัดทำป้ายแสดงระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่ม งานและหยุดกิจกรรมในแต่ละวัน พร้อมทั้งระบุชื่อ หมายเลข โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบ ดัดไว้บริเวณที่มีการก่อสร้าง	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำป้ายรายละเอียดโครงการ โดยมี การระบุชื่อเบอร์ โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบควบคุมการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาต ที่ควบคุมการก่อสร้าง	-	-
	- จัดทำระบบบันทึกเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้เกิดฝุ่น	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำระบบบันทึกการเกิดฝุ่น	-	-
	- ถัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้ให้คนงานฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	-
	- ปิดคลุมกระเบรชรถขนวัสดุก่อสร้าง	- โครงการได้ใช้ผ้าใบปิดคลุมรถขนวัสดุก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 7
	- จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ในโครงการ ไม่เกิน 25 กิโลเมตร / ชั่วโมง	- โครงการได้มีป้ายจำกัดความเร็วของยานพาหนะไม่เกิน 25 กิโลเมตร / ชั่วโมง ภายในพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 8
	- ดับเครื่องยนต์รถขณะจอดรอ	- โครงการกำชับให้มีการดับเครื่องยนต์รถขณะจอดรอ	-	- ดังภาพที่ 9
	- ใช้ผ้าใบหรือตาข่ายกันรอบตัวอาคารตลอดแนวด้านข้างและ ความสูงของอาคาร	- ปัจจุบันโครงการอยู่ช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 26
	- ทำรั้วทึบล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้จัดทำรั้วMetal sheet ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 1
	- จัดเก็บพื้นที่กองวัสดุให้เป็นระเบียบ และปิดคลุมกองวัสดุที่ อาจปลิวฟุ้งกระจาย	- โครงการจัดให้มีพื้นที่กองวัสดุภายในโครงการ และกอง วัสดุมีผ้าใบปิดคลุมมิดชิด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 สาธารณสุข และ ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	- ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกให้อยู่ในสภาพดี	- โครงการมีการตรวจสอบสภาพรถบรรทุกให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	-	-
	- มีจุดล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุก	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุก	-	- ดังภาพที่ 4
	- ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ	- โครงการได้มีการปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้ดีขึ้นอยู่เสมอ	-	-
	- ทำประตูเข้าออกของรถบรรทุกให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 เมตร จากบ้านเรือนประชาชน	- โครงการได้จัดทำประตูเข้า-ออกของโครงการ โดยต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 เมตรจากบ้านเรือนผู้ได้รับผลกระทบ	-	-
	- มีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองและมลสาร บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้จ้างบริษัท เอ็นไอแสบ จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	- ดังภาพที่ 19 และ ภาคผนวกที่ 7
	- จัดทำรั้ว Steel 18ga ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มิลลิเมตร โดยรอบแนวพื้นที่ก่อสร้าง สูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร	- โครงการได้มีการจัดทำรั้ว Metal sheet ความสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร ล้อมรอบบริเวณพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 1
	- ในช่วงขึ้นโครงสร้าง เมื่อมีกิจกรรมก่อสร้างในชั้นที่ 1 ขึ้นไปให้ติดตั้งแผ่นกันเสียงชั่วคราวล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างในชั้นนั้น ๆ โดยเป็นวัสดุ Steel 18ga ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตรสูง 3-4 เมตร เพื่อทำหน้าที่เสมือนเป็นกำแพงกันเสียง (Noise Barrier)	- ปัจจุบันโครงการอยู่ช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงานโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 26
	- ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องยนต์ และเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดเสียงเบา	- โครงการมีการเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องยนต์ และเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดเสียงเบา	-	-
	- ให้มีการตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี	- โครงการมีการตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	-	-
	- จำกัดระยะเวลาก่อสร้างเฉพาะช่วงกลางวัน (08.00-17.00 น.)	โครงการได้กำหนดระยะเวลาการทำงาน 08.00-17.00 น.	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 สาธารณสุข และ ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	- รถยนต์ที่เข้ามาทำงานต้องดับเครื่องยนต์ขณะจอดรอ	- โครงการได้มีการติดป้ายดับเครื่องยนต์ ขณะไม่ใช้งาน ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 9
	- การจัดทำฐานรากของโครงการ กำหนดให้ใช้เข็มเจาะเพื่อลด แรงสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการมีการใช้เข็มเจาะช่วงงานฐานรากเพื่อลด แรงสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ข้างเคียง	-	- ดังภาพที่ 26
	- วางแผนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนให้ใช้เวลา ที่น้อยที่สุด และดำเนินการในช่วงเวลากลางวัน (08.00-17.00 น.) เท่านั้น	- โครงการมีการวางแผนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความ สั่นสะเทือนให้ใช้เวลาที่น้อยที่สุด	-	-
	- ประชาสัมพันธ์แจ้งบ้านพักอาศัยติดพื้นที่โครงการทราบ แผนงานก่อสร้างโครงการ กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความ สั่นสะเทือน ซึ่งระบุวันและช่วงเวลาชัดเจน โดยจัดให้มี เจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการและ ให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	- โครงการได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งบ้านพักอาศัยติด พื้นที่โครงการทราบแผนงานก่อสร้างโครงการ และจัดให้ มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับ โครงการและให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุม งานก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	-	-
	- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น และรับเรื่องร้องเรียน บริเวณป้อมยามและจัดให้มีเจ้าหน้าที่รวบรวมเรื่องร้องเรียน เพื่อนำไปวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็น เพื่อติดไว้บริเวณป้อมยามด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่อง ร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง	-	-
	- หากการก่อสร้างทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารหรือ ทรัพย์สินต้องจัดให้มีวิศวกรเข้าตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไข	- โครงการจัดให้มีวิศวกรเข้าตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไข หากการก่อสร้างทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง	-	-



ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 สาธารณสุข และ ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	- จัดให้มีกระบะสำหรับล้างเครื่องมืออุปกรณ์และปล่อยให้เศษดิน ทราช ปูน ตกตะกอนก่อนปล่อยน้ำใส่ให้ไหลลงสู่ระบบท่อระบายน้ำสาธารณะ	- โครงการได้จัดให้มีกระบะสำหรับล้างเครื่องมืออุปกรณ์ และมีการปล่อยให้เศษดิน ทราช ปูน ตกตะกอน ก่อนปล่อยน้ำใส่ให้ไหลลงสู่ระบบท่อระบายน้ำของโครงการ	-	-
	- จัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมสำหรับคนงานให้เพียงพอ และให้มีการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- โครงการจัดให้มีห้องสุขาบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ ต่อจำนวนคนงานก่อสร้าง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	-	- ดังภาพที่ 11
	- ควบคุมดูแลไม่ให้มีการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำที่อยู่ใกล้เคียง	- โครงการมีการควบคุมดูแลไม่ให้มีการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ	-	-
	- ตำแหน่งห้องน้ำห้องส้วมของคนงานในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในบริเวณพื้นที่ว่างที่ไม่ติดกับบ้านเรือนของประชาชน	- โครงการจัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ติดกับบ้านเรือนของประชาชน	-	- ดังภาพที่ 11
	- จัดให้มีถังขยะมูลฝอยขนาด 200 ลิตรที่มีฝาปิดมิดชิด วางไว้ในพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อย 2 ใบ และบริเวณบ้านพักคนงานอย่างน้อย 2 ใบ	- โครงการจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอย วางไว้ในพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อย 2 ใบ	-	- ดังภาพที่ 22
	- ควบคุมคนงานให้ทิ้งขยะมูลฝอยในถังรองรับมูลฝอยที่จัดเตรียมไว้	- โครงการควบคุมคนงานให้ทิ้งขยะมูลฝอยในถังรองรับมูลฝอยที่จัดเตรียมไว้	-	- ดังภาพที่ 22
	- เศษวัสดุที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง ต้องแยกเก็บรวบรวมกองไว้เป็นสัดส่วนภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีการแยกเก็บเศษวัสดุที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง เป็นสัดส่วนภายในพื้นที่โครงการ		
	- นำขยะมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปขาย	- โครงการมีการนำขยะมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้างที่ใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้ใหม่	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชนคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 สาธารณสุข และ ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	- ประสานงานกับเทศบาลเมืองศรีราชาให้เข้ามาจัดเก็บมูลฝอย จากพื้นที่ก่อสร้างไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอไม่ให้มีขยะตกค้าง	- โครงการได้ประสานงานกับเทศบาลเมืองศรีราชาให้เข้ามา จัดเก็บมูลฝอยจากพื้นที่ก่อสร้างไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ	-	-
	- รถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งของโครงการต้องอยู่ในสภาพดี ไม่บรรทุกเกิดพิกัดน้ำหนักร	- โครงการได้กำชับให้รถบรรทุกขนส่งไม่บรรทุกเกิดพิกัด น้ำหนักและอยู่ในสภาพที่ดี	-	-
	- ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกในช่วงที่ผ่านชุมชน	- โครงการมีการควบคุมความเร็วของรถบรรทุกในช่วงที่วิ่ง ผ่านชุมชน	-	-
	- ควบคุมพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง ของโครงการให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมีบทลงโทษกรณีการฝ่าฝืนกฎ หรือใช้สารมีนเมา	- โครงการได้กำชับให้พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้างของโครงการให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	-	-
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย อำนวย ความสะดวกด้านการจราจรเมื่อมีรถเข้า-ออกโครงการ	-	- ดังภาพที่ 15
	- จัดทำป้ายเตือนเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางทราบว่ามีการก่อสร้าง	- โครงการมีป้ายเตือนเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางทราบว่ามีการก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 2
	- ควบคุมไม่ให้มีการจอดรถรอบถนนศรีราชนคร 4	- โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถภายในโครงการ	-	- ดังภาพที่ 3
	- ติดป้ายประชาสัมพันธ์การก่อสร้างให้ประชาชนใกล้เคียงทราบ	- โครงการได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์การก่อสร้างให้ประชาชนทราบ	-	- ดังภาพที่ 2
	- มีกฎเกณฑ์  เพื่อการควบคุมคนงานมิให้ก่อให้เกิดความ เดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชน และมีบทลงโทษกรณีการฝ่าฝืน	- โครงการได้มีการกำหนดกฎระเบียบภายในพื้นที่โครงการ เพื่อ การควบคุมคนงานมิให้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชน	-	- ดังภาพที่ 29
	- ควบคุมคนงานให้เป็นระเบียบ ให้อยู่เฉพาะในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้ก่อความเดือดร้อนรำคาญหรือรบกวนชุมชน	- โครงการได้มีการกำหนดกฎระเบียบภายในพื้นที่โครงการ เพื่อ การควบคุมคนงานมิให้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชน	-	- ดังภาพที่ 29

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 สาธารณสุข และ ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	- ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด	-	-
	- พิจารณาเลือกผู้รับเหมาและคนงานในท้องถิ่นเป็นลำดับแรก	- โครงการเลือกผู้รับเหมาและคนงานในท้องถิ่นเป็นลำดับแรก	-	-
	- มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน	- โครงการได้ให้คนงานตรวจสุขภาพก่อนรับเข้าทำงาน	-	-
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ตลอด 24 ชั่วโมง และตรวจตราดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง คอยตรวจตราดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ	-	- ดัชนีภาพที่ 15
	- บริเวณที่เป็นจุดอับ มุมมืดภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้เห็นได้ชัดเจน	- โครงการได้จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างภายในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง	-	- ดัชนีภาพที่ 18
	- มีการล้อมพื้นที่ก่อสร้างด้วยรั้วทึบและมีป้ายเตือนอุบัติเหตุ จากการก่อสร้าง รวมทั้งไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง เข้าไปในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการมีการจัดทำรั้วล้อมพื้นที่ก่อสร้าง และมีป้ายเตือน อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง รวมทั้งไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ มีความเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ดัชนีภาพที่ 1 และ 2
	- จัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุป้องกันการร่วงหล่นของเศษวัสดุ ก่อสร้างรอบตัวอาคารที่มีการก่อสร้าง	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดัชนีภาพที่ 26
	- กำหนดกฎระเบียบด้านความปลอดภัย และควบคุมคนงาน ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้มีการจัดทำคู่มือความปลอดภัย และควบคุม คนงานให้ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด	-	- ดัชนีภาพผนวกที่ 5
	- ตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- โครงการมีการตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 สาธารณสุข และ ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	- จัดพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบ	- โครงการมีการจัดพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ	-	-
	- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการก่อสร้างอย่าง เคร่งครัด	- โครงการได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการ ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	-	-
	- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่คนงานอย่าง เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทงาน และควบคุมดูแลให้ พนักงานใช้อุปกรณ์ดังกล่าว	- โครงการมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่ คนงานอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับประเภทงาน	-	- ดังภาพที่ 13
	- กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดหาชุดหรือแบบฟอร์มให้แก่คนงาน ก่อสร้าง และมีบัตรประจำตัวเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ และสะดวกในการรักษาความปลอดภัย	- โครงการได้ให้ผู้รับเหมาควบคุมให้คนงานแต่งชุดฟอร์ม และมีบัตรประจำตัวเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้	-	- ดังภาพที่ 24
	- ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง และบริเวณบ้านพักคนงานและจัดให้มีรถสำหรับ นำส่งผู้ป่วยหรือได้รับบาดเจ็บไปโรงพยาบาลกรณีเกิด อุบัติเหตุรุนแรง พร้อมทั้งติดเบอร์โทรฉุกเฉิน (โทร. 1669) ไว้ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	- โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง และบริเวณบ้านพักคนงาน พร้อมทั้งติดเบอร์โทร ฉุกเฉิน (โทร. 1669) ไว้ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ ชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 14
	- ผู้รับเหมาต้องมีการตรวจสอบสุขภาพของคนงานก่อสร้างก่อน รับเข้าทำงานและจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง	- โครงการได้ให้คนงานตรวจสอบสุขภาพก่อนรับเข้าทำงาน และจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 สาธารณสุข และ ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	- ผู้รับเหมาดำเนินงานให้คนงานมีหลักประกันสุขภาพตามกฎหมาย ได้แก่ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (หรือสิทธิ 30 บาท หรือสิทธิบัตรทอง) สิทธิประกันสังคม และกองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว	- โครงการได้จัดให้คนงานมีหลักประกันสุขภาพตามกฎหมาย ได้แก่ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (หรือสิทธิ 30 บาท หรือสิทธิบัตรทอง) สิทธิประกันสังคม และกองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว	-	-
	- จัดพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานให้ถูกสุขลักษณะ ได้แก่ จัดห้องน้ำห้องส้วมให้เพียงพอ มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำห้องส้วม จัดน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอ จัดถังขยะเพื่อรองรับขยะอย่างเพียงพอ และประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาจัดเก็บไปกำจัดตลอดเวลา	- โครงการได้จัดพื้นที่ก่อสร้างให้ถูกสุขลักษณะ ได้แก่ จัดห้องน้ำห้องส้วมให้เพียงพอ มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำห้องส้วม จัดน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอ จัดถังขยะเพื่อรองรับขยะอย่างเพียงพอ	-	- ดังภาพที่ 11 , 22 และ 25
	- ดูแลพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณบ้านพักคนงานให้สะอาด เป็นระเบียบไม่มีน้ำท่วมขัง หรือขยะตกค้าง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและสัตว์พาหะนำโรค	- โครงการได้มีการดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ให้สะอาด เป็นระเบียบไม่มีขยะตกค้าง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและสัตว์พาหะนำโรค	-	-
	- จัดให้มีพื้นที่รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งพาหะนำโรค	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำพื้นที่รับประทานอาหาร	-	-
	- ห้ามคนงานก่อสร้างฝังกลบเศษอาหารภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	- โครงการกำชับให้คนงานไม่ฝังกลบเศษอาหารภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 สาธารณสุข และ ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	- จัดให้มีการอบรมชี้แจงคนงานด้านสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล เช่น การรักษาความสะอาดร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าที่แห้งและสะอาด ล้างทำความสะอาดรองเท้าบูททุกครั้งที่ใช้ทำงานและตากให้แห้งก่อนนำไปใช้ เป็นต้น	- โครงการได้จัดอบรมคนงานด้านสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลผ่านทางกิจกรรม Morning talk	-	-
	- กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวัน แมลงสาบ เป็นระยะ	- โครงการได้มีการกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวัน แมลงสาบ อยู่เป็นประจำ	-	-
	- ผู้รับเหมาต้องมีการควบคุมป้องกันโรคที่สำคัญในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ดังนี้	- โครงการจัดให้มีการอบรมควบคุมป้องกันโรคที่สำคัญในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานผ่านทางกิจกรรม Morning talk	-	-
	<u>มาตรการป้องกันโรคอุจจาระร่วง</u> ● ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาให้สุขศึกษาแก่คนงานในเรื่องความสะอาด การรักษาอนามัยส่วนบุคคล การมาตรการประกอบอาหารต้องสะอาดและถูกหลัก การไม่รับประทานอาหารดิบ ๆ สุก ๆ การปกปิดอาหารไม่ให้แมลงวันตอม การใช้ช้อนกลางการล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร การล้างมือให้สะอาดทุกครั้งภายหลังการถ่ายอุจจาระ ตลอดจนการขับถ่ายอุจจาระในส้วมที่ปิดมิดชิด	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาให้สุขศึกษาแก่คนงานก่อสร้าง	-	-
	● ผู้รับเหมาต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูกสุขลักษณะ ดูแลรักษาความสะอาดโรงครัว จัดห้องน้ำห้องส้วม	- โครงการได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูกสุขลักษณะ เช่น จัดห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ	-	- ดังภาพที่ 11

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 สาธารณสุข และ ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	ที่ถูกสุขลักษณะ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และที่พักให้เพียงพอ จัดหาน้ำดื่ม น้ำใช้ ที่สะอาดให้เพียงพอ จัดตั้งรองรับขยะให้ เพียงพอ และควบคุมคนงานให้ทิ้งขยะลงถัง รวมทั้ง ประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาเก็บขนไปกำจัด เป็นประจำ เพื่อให้ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค และแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค	- จัดหาน้ำดื่ม น้ำใช้ ที่สะอาดให้เพียงพอ จัดตั้งรองรับขยะ ให้เพียงพอ และควบคุมคนงานให้ทิ้งขยะลงถัง รวมทั้ง ประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาเก็บขนไป กำจัดเป็นประจำ	-	- ดังภาพที่ 22 , 25
	● ผู้รับเหมาต้องดูแลควบคุมไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำ โรคในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เช่น ปิดฝาถัง ขยะให้มิดชิด ไม่ให้มีการกองเศษอาหารเศษขยะภายนอกทั้ง รับไม่ให้มีแหล่งน้ำขัง เป็นต้น	- โครงการมีการควบคุมไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำโรค ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	-	-
	● ติดแผ่นพับ แผ่นประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คนงานในการ ป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำแผ่นพับ แผ่น ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คนงานในการป้องกันและ ควบคุมโรค	-	-
	● หากมีผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงในพื้นที่ก่อสร้างและ บ้านพักคนงาน ให้ผู้รับเหมาส่งแพทย์เพื่อรับการรักษา ทันที และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบ	- โครงการจะรับนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีหากมีคนป่วยด้วย โรคอุจจาระร่วงในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพัก คนงาน	-	-
	มาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก ● ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาให้ สุขศึกษาแก่คนงาน เกี่ยวกับการป้องกันยุง และการปฏิบัติเพื่อ	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาให้ สุขศึกษาแก่คนงานก่อสร้าง	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 สาธารณสุข และ ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	ป้องกันไข้เลือดออก การป้องกันการถูกขู่กัดโดยยุงในมุ้ง หรือในที่ที่มีมุ้งลวดทั้งกลางวันและกลางคืน หรือการทายา ป้องกันยุง			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ให้ความรู้คนงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว การสังเกตอาการ ด้วยตนเอง หากมีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดหัว หรือมีผื่นแดงหรือ ห่อเลือดควรรีบไปพบแพทย์ทันที</li> </ul>	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาให้ สุขศึกษาแก่คนงานก่อสร้าง	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบ ดูแลการระบายน้ำไม่ให้มีน้ำขัง เพื่อไม่ให้เป็น แหล่งเพาะพันธุ์ยุง ภาชนะที่ใช้เก็บน้ำต้องมีฝาปิดใช้ทราย กำจัดลูกน้ำได้ในภาชนะที่มีน้ำขัง หรือการปล่อยปลาในลูกน้ำ ในภาชนะที่มีน้ำขัง เช่น อ่างบัว เป็นต้น การเก็บหรือทำลาย ภาชนะที่ไม่ใช้งานเพื่อไม่ให้มีน้ำขัง</li> </ul>	- โครงการมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูก สุขลักษณะ เป็นระเบียบ ดูแลการระบายน้ำไม่ให้มีน้ำขัง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● หากพบว่ามียุงลายในพื้นที่จำนวนมาก ให้ผู้รับเหมา ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่มาฉีดพ่นยากำจัด ยุงลาย</li> </ul>	- โครงการมีการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขใน พื้นที่มาฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ติดแผ่นพับ แผ่นประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คนงานในการ ป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน</li> </ul>	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำแผ่นพับ แผ่น ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คนงานในการป้องกันและ ควบคุมโรค	-	-



ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 สาธารณสุข และ ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>หากมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ให้ผู้รับเหมานำส่งแพทย์เพื่อรับการรักษาทันที และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบ</li> </ul>	- โครงการจะรับนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีหากมีคนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	-	-
	<p><u>มาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาให้สุศึกษาแก่คนงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตัวเมื่อถูกสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงกัด ข่วน หรือเลียแผลให้ปฏิบัติดังนี้</li> </ul>	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาให้สุศึกษาแก่คนงานก่อสร้าง	-	-
	* รีบล้างบาดแผลที่ถูกกัดหรือข่วนทันที โดยการล้างแผลและรักษาบาดแผลอย่างถูกต้องและทั่วถึงทันทีด้วยน้ำสะอาดและสบู่หลาย ๆ ครั้ง หากแผลถูกต้องล้างให้ถึงก้นแผล เช็ดแผลให้แห้งและใส่ยาฆ่าเชื้อ			
	* จดจำลักษณะและสังเกตอาการสัตว์ที่กัด รวมทั้งติดตามสืบหาเจ้าของเพื่อซักถามประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มาของสัตว์และกักสัตว์เพื่อสังเกตอาการสัตว์ที่กัด 10 วัน			
	* ไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง ถ้ามีความเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า แพทย์จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้หากถ้าถูกกัดบริเวณหน้า คอ หรือมือ หรือถูกกัดเป็นแผลใหญ่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที แพทย์อาจเริ่มฉีดวัคซีนให้เลย และจะต้องฉีด			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 สาธารณสุข และ ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	วัคซีนให้ครบตามที่แพทย์กำหนดทุกเข็ม			
	● ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ เช่น สุนัข แมว ในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	- โครงการได้กำหนดกฎระเบียบไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ เช่น สุนัข แมว ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	-	- ดังภาพที่ 29
	มาตรการป้องกันโรค Covid-19 ● ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาให้ ศึกษาแก่คนงานเกี่ยวกับสาเหตุและการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน โรค Covid-19 เช่น การกินอาหารที่สุกร้อน ใช้ช้อนกลาง การ ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากาก อนามัย รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ไม่นำมือ มาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็น ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาให้ ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค Covid-19แก่คนงานก่อสร้าง	-	-
	● จัดให้มีการฉีดทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่ต้องมีการสัมผัส เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได เป็นต้น ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ	- โครงการจัดให้มีการฉีดทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่ต้อง มีการสัมผัส เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ	-	-
	● จัดให้มีแอลกอฮอล์ หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อไว้ ให้บริการ	- โครงการจัดให้มีแอลกอฮอล์ หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับ ฆ่าเชื้อไว้ให้บริการ	-	-
	● มีการวัดอุณหภูมิคนงานก่อนเริ่มงาน	- โครงการจัดให้มีการวัดอุณหภูมิคนงานก่อนเริ่มงาน	-	- ดังภาพที่ 30
	● หากพบผู้มีไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดหัว อ่อนเพลีย หายใจเหนื่อย	- โครงการจะรีบนำผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันทีหากมีอาการไข้	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 สาธารณสุขและผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	หอบ หรืออาการแสดงของผู้ติดเชื้อทางเดินหายใจ ให้แยกผู้ป่วย และพาผู้ป่วยไปพบแพทย์	ไอ เจ็บคอ ปวดหัว อ่อนเพลีย หายใจเหนื่อยหอบ		
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- ก่อนดำเนินการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่โครงการและผู้รับเหมาเข้าชี้แจงต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการและผู้รับเหมาเข้าชี้แจงต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการ ได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรงก่อนดำเนินการก่อสร้าง	-	-
	- ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการก่อสร้าง พ.ศ.2515 อย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการก่อสร้าง พ.ศ.2515 อย่างเคร่งครัด	-	-
	- อบรม ชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน และจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อมทั้งชี้แจงให้เกิดความสำนึกและความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยให้มากขึ้น	- โครงการได้จัดให้มีการอบรมมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน และจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการก่อสร้าง	-	- ดังภาคผนวกที่ 5
	- ให้มีการฝึกอบรมคนงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ	- โครงการได้จัดให้มีการฝึกอบรมคนงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ	-	- ดังภาคผนวกที่ 5
	- ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่บริเวณบ้านพักคนงาน ไม่ให้มีการกองขยะทิ้งไว้ และน้ำท่วมขังในบริเวณบ้านพักคนงาน ซึ่งเป็นสาเหตุของน้ำเน่าเหม็น เป็นที่เพาะยุงและสัตว์พาหะนำโรค เช่น โรคไข้เลือดออก อุจจาระร่วง เป็นต้น	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำบ้านพักคนงาน หากดำเนินการเสร็จแล้วจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- ผู้รับเหมาต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการเลี้ยงสัตว์ เช่น สุนัข แมว ในบริเวณบ้านพักคนงาน	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำบ้านพักคนงาน หากดำเนินการเสร็จแล้วจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
	- จัดให้มีผู้ยาสามัญประจำที่พักอาศัย เพื่อดูแลบรรเทาอาการป่วย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	- โครงการจัดให้มีผู้ยาสามัญประจำที่พักอาศัย เพื่อดูแลบรรเทาอาการป่วย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	-	-
	- จัดให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคบริเวณบ้านพักคนงาน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้มีการอบรมมาตรการป้องกันและควบคุมโรคผ่านทางกิจกรรม Morning talk	-	-
	- จัดทำทะเบียนรายชื่อคนงานที่เข้าพักในบ้านพัก	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำทะเบียนรายชื่อคนงานที่เข้าพักในบ้านพัก	-	-
	- กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำบ้านพักคนงาน จึงยังไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกบ้านพักคนงาน	-	-
	- กำหนดเวลาปิด-เปิดประตูทางเข้าที่ชัดเจน	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำบ้านพักคนงาน หากดำเนินการเสร็จแล้วจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
	- กำหนดกฎระเบียบในบริเวณบ้านพักคนงาน และมีหัวหน้าคนงานควบคุมดูแลให้คนงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมีบทลงโทษกรณีมีการฝ่าฝืน อาทิ ● ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ● ห้ามเล่นการพนันทุกประเภท เพื่อไม่ให้เกิดการมั่วสุมและการทะเลาะวิวาท	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำบ้านพักคนงาน หากดำเนินการเสร็จแล้วจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี

(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ห้ามขายและมีไว้ครอบครองสิ่งเสพติดทุกประเภท</li> <li>● ห้ามส่งเสียงดังหลังเวลา 20.00 น.</li> <li>● ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณี หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นจะพิจารณาให้ออกทั้งสองฝ่าย</li> <li>● ห้ามทำลาย เคลื่อนย้าย ดัดแปลง ต่อเติมทรัพย์สินของบริษัทผู้รับเหมาทุกกรณี</li> <li>● ห้ามลักขโมย หากมีการลักขโมยเกิดขึ้นต้องถูกส่งดำเนินคดี</li> </ul>			
	● ห้ามนำบุคคลภายนอกมาพักในพื้นที่บ้านพักคนงานโดยไม่ได้รับอนุญาต			
	- จัดให้มีแสงสว่างภายในบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงานอย่างเพียงพอ	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำบ้านพักคนงาน หากดำเนินการเสร็จแล้วจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
	- จัดให้มีถังดับเพลิงมือถือแบบแห้งภายในพื้นที่บ้านพักคนงานอย่างน้อย 1 ชุด หรือติดตั้งไว้ในระยะห่างไม่เกิน 45 เมตร	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำบ้านพักคนงาน หากดำเนินการเสร็จแล้วจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี  
(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 แหล่งสำคัญทาง ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ทัศนียภาพ และการท่องเที่ยว	- ดูแลจัดระเบียบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นสัดส่วน	- โครงการได้มีการดูแลจัดระเบียบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นสัดส่วน	-	-
	- จัดทำรั้วหรือกำแพงล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อบดบัง ทัศนียภาพที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจัดทำรั้วหรือกำแพงที่ มีความสูงประมาณ 4 เมตร	- โครงการได้มีการจัดทำรั้วล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อบดบังทัศนียภาพที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย	-	- ดังภาพที่ 1
	- ควบคุมกิจกรรมก่อสร้างให้อยู่ในพื้นที่โครงการเท่านั้น	โครงการมีการควบคุมกิจกรรมก่อสร้างให้อยู่ในพื้นที่ โครงการเท่านั้น	-	- ดังภาคผนวกที่ 3

	
<p align="center"><b>ภาพที่ 1</b> รั้วที่ล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้าง</p>	
	
<p align="center"><b>ภาพที่ 2</b> ป้ายเตือน “เขตก่อสร้าง อันตราย ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต”</p>	<p align="center"><b>ภาพที่ 3</b> รถบรรทุกขนส่งดินและพื้นที่จอดรถบรรทุกภายในโครงการ</p>
	
<p align="center"><b>ภาพที่ 4</b> พื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุก</p>	<p align="center"><b>ภาพที่ 5</b> คนงานทำความสะอาด</p>






ภาพที่ 6 คนงานทำความสะอาดรถบรรทุก



ภาพที่ 7 ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุก

ภาพที่ 8 ป้ายจำกัดความเร็ว



ภาพที่ 9 ป้ายดับเครื่องยนต์ขณะไม่ใช้งาน

ภาพที่ 10 ป้ายประหยัดน้ำประหยัดไฟ



	
<p>ภาพที่ 11 ห้องน้ำสำหรับคนงานก่อสร้าง</p>	<p>ภาพที่ 12 ป้ายเตือน “ระวังรถบรรทุกเข้า-ออก”</p>
	
<p>ภาพที่ 13 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</p>	<p>ภาพที่ 14 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล</p>
	
<p>ภาพที่ 15 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>	<p>ภาพที่ 16 ป้ายห้ามสูบบุหรี่</p>

	
<p>ภาพที่ 17 พื้นที่สำหรับสูบบุหรี่</p>	<p>ภาพที่ 18 ไฟฟ้าส่องสว่างภายในพื้นที่โครงการ</p>
	
<p>ภาพที่ 19 การตรวจวัดคุณภาพฝุ่นในบรรยากาศ</p>	<p>ภาพที่ 20 รางระบายน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ</p>
	
<p>ภาพที่ 21 ถังสำรองน้ำใช้</p>	<p>ภาพที่ 22 ถังรองรับมูลฝอยและป้ายทิ้งขยะให้ลงถัง</p>





ภาพที่ 23 ถังดับเพลิงเคมี



ภาพที่ 24 คนงานแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่รัดกุม และเป็นชุดของบริษัทผู้รับเหมา



ภาพที่ 25 น้ำดื่มสะอาด



ภาพที่ 26 สภาพโครงการปัจจุบัน

	
<p>ภาพที่ 27 เนินชะลอความเร็ว</p>	<p>ภาพที่ 28 เครื่องสูบน้ำสำรอง</p>
	
<p>ภาพที่ 29 กฏระเบียบภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>ภาพที่ 30 วัดอุณหภูมิคนงานก่อนเข้าทำงาน</p>
	
<p>ภาพที่ 31 พื้นที่สำหรับกองดิน</p>	<p>ภาพที่ 32 รถปูน</p>



	
<p>ภาพที่ 33 ปรับปรุงถนนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>ภาพที่ 34 คนงานตรวจสอบสภาพรั้วให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p>