

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของ โครงการ ขยายจำนวนห้องพักอาคารศรีอรุณ (ระยะดำเนินการ) บริษัท ศรีเจริญพร็อพเพอร์ตี้ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการจัดจ้าง บริษัท เอส.พี.ไซแอนติฟิค จำกัด โดยทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

3.1 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 2) เพื่อนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปเปรียบเทียบกับกฎเกณฑ์มาตรฐาน และนำไปกำหนดเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อไป
- 3) เพื่อเป็นข้อมูลเฝ้าระวังผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการ

3.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ตามหนังสือเห็นชอบ เลขที่ ทส 1009.5/6265 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 โดยมีวิธีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ และสำรวจข้อมูลการดำเนินงานของโครงการในระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 สรุปได้ดังตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ ขยายจำนวนห้องพักอาคารศรีอรุณ (ระยะดำเนินการ) บริษัท ศรี
เจริญพร็อพเพอร์ตี้ คอนสตรัคชั่น จำกัด ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ และ ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคและ การแก้ไข	เอกสารและ รูปภาพประกอบ มาตรการฯ
- ระยะดำเนินการ 1.การจัดการน้ำเสีย	ตรวจวัด 2 สถานี คือ - น้ำทิ้งก่อนเข้าถึง บำบัดน้ำเสีย - น้ำทิ้งที่ผ่านการ บำบัดของถังบำบัด น้ำเสีย	- BOD - SS - TDS - Settleable solid - pH - Fat , Oil and Grease - TKN - Sulfide - Organic-Nitrogen - Ammonia- Nitrogen	- วิธีการตรวจวัดตาม ประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2537 - ตรวจวัด ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	ทางโครงการไม่ได้ปฏิบัติตาม มาตรการทั้งปี 2564 ทาง โครงการจะปฏิบัติตาม มาตรการไว้ครบถ้วน	-	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ ขยายจำนวนห้องพักอาคารศรีอรุณ (ระยะดำเนินการ) บริษัท ศรี
เจริญพร็อพเพอร์ตี้ คอนสตรัคชั่น จำกัด ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ และ ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคและ การแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
- ระยะดำเนินการ (ต่อ) 2.การป้องกันอัคคีภัย	จุดที่ติดตั้งอุปกรณ์ ดับเพลิงและแจ้ง อัคคีภัย	- ความพร้อมใช้ของ อุปกรณ์ดับเพลิง - ความพร้อมของ อุปกรณ์แจ้งเตือน อัคคีภัย	- การตรวจวัดให้บริษัท ที่ติดตั้งอุปกรณ์ ดับเพลิง และระบบแจ้ง อัคคีภัย มาตรวจสภาพ และบันทึกผลแจ้งให้ ทราบ โดยตรวจวัดเป็น ประจำปี - ตรวจวัดเป็นประจำ ทุกปี ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	ทางโครงการได้มีการ ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น หัวรับน้ำดับเพลิง ระบบเตือนภัย ระบบไฟฟ้า ฉุกเฉิน และคู่มือการใช้ อุปกรณ์ดับเพลิง ซึ่งได้มี การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ประจำโครงการเป็นผู้ ตรวจสอบระบบเตือนภัย เป็นประจำทุกเดือน	-	ภาคผนวก ง 1 (รูปที่ 6,7)