

ภาคผนวก 8

ตัวอย่างบันทึกผลการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์

การตรวจสอบบับัน				
บริษัท: YS	ชนิดของเครื่องจักร: HIAB			
ขีดความสามารถ: -	หมายเลข: 1634A120026			
ผู้ควบคุม: [REDACTED]	รับรองการตรวจสอบ: ปจ 2			
วันที่ตรวจสอบ: 1-1-22	ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 วัน			
รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. น้ำมันไฮดรอลิกอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน				
2. ไม่มีการรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮดรอลิก				
3. ไม่มีการชำรุดตะขอก และตัวกันสลิง				
4. สภาพสลิงไม่ชำรุดตามเกณฑ์มาตรฐาน				
5. สลิงที่อยู่ในกรรอกไม่น้อยกว่า 2 รอบ				
6. มาตราวัดต่างๆ และปุ่มควบคุมใช้งานได้ดี				
7. มีอุปกรณ์ป้องกันรถชนปลอดภัย				
8. ขาตั้งไม่แอ่นโค้ง และมีแผ่นรอง				
9. สภาพโครงสร้าง บอม และจ็อบ ไม่ชำรุด				
10. เครื่องยนต์วันไม่ดำ น้ำมันไม่รั่วซึม				
11. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟส่องบอม ไฟเลี้ยว ไฟหรี แตรรด สัญญาณถอย ใช้งานได้ดี				
12. มีระบบควบคุมการยก ไฟเตือนการทำงาน เสียงเตือนขณะทำงานชกกันกระแทก				
13. กระงกหน้า ข้าง ส่องหลัง และทัศนวิสัยการมองเห็นดี				
14. ล้อ / คอกยาง อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี				
15. มีถังดับเพลิงประจำรถบับัน				
16. วางครนไม่มีสิ่งกีดขวาง				
17. มีคู่มือการทำงานของบริษัท				
18. มีสำเนาเอกสารการตรวจสอบและทดสอบ				
19. มีตารางขีดความสามารถของบริษัท				
20. พนักงานควบคุมบับันมีประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรม สำหรับบับัน ต้องมีใบขับขี่				
ตรวจสอบโดย: [REDACTED]	วันที่: 1-1-22			
อนุมัติโดย: [REDACTED]	วันที่: 1-1-22			

การตรวจสอบบับัน				
 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD บริษัทคึกชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท: YS	ชนิดของเครื่องจักร: รถเข็น 12 ล้อ		
	ขีดความสามารถ: 16 ตัน	หมายเลข: 71-7124		
	ผู้ควบคุม: [REDACTED]	ใบรับรองการตรวจสอบ:		
	วันที่ตรวจสอบ: 10/01/2022	ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 วัน		
รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. น้ำมันไฮดรอลิกอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	✓			
2. ไม่มีการรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮดรอลิก	✓			
3. ไม่มีการชำรุดตะขอก และตัวกันสลิง	✓			
4. สภาพสลิงไม่ชำรุดตามเกณฑ์มาตรฐาน	✓			
5. สลิงที่อยู่ในกรรอกไม่น้อยกว่า 2 รอบ	✓			
6. มาตราวัดต่างๆ และปุ่มควบคุมใช้งานได้ดี	✓			
7. มีอุปกรณ์ป้องกันรถชนปลอดภัย	✓			
8. ขาตั้งไม่แอ่นโค้ง และมีแผ่นรอง	✓			
9. สภาพโครงสร้าง บอม และจ็อบ ไม่ชำรุด	✓			
10. เครื่องยนต์วันไม่ดำ น้ำมันไม่รั่วซึม	✓			
11. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟส่องบอม ไฟเลี้ยว ไฟหรี แตรรด สัญญาณถอย ใช้งานได้ดี	✓			
12. มีระบบควบคุมการยก ไฟเตือนการทำงาน เสียงเตือนขณะทำงานชกกันกระแทก	✓			
13. กระงกหน้า ข้าง ส่องหลัง และทัศนวิสัยการมองเห็นดี	✓			
14. ล้อ / คอกยาง อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี	✓			
15. มีถังดับเพลิงประจำรถบับัน				-
16. วางครนไม่มีสิ่งกีดขวาง				-
17. มีคู่มือการทำงานของบริษัท	✓			
18. มีสำเนาเอกสารการตรวจสอบและทดสอบ	✓			
19. มีตารางขีดความสามารถของบริษัท	✓			
20. พนักงานควบคุมบับันมีประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรม สำหรับบับัน ต้องมีใบขับขี่	✓			
ตรวจสอบโดย: [REDACTED]	วันที่: 10/01/2022			
อนุมัติโดย: [REDACTED]	วันที่: 10/01/25			

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD บริษัท กิจอุจิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	การตรวจสอบบับัน				
	บริษัท: ๖๖	ชนิดของเครื่องจักร: รถเครน 10 ตัน			
	ขีดความสามารถ: 3 ตัน	หมายเลข: ๗๑-๗๑๕๔			
	ผู้ควบคุม: [redacted]	ใบรับรองการตรวจสอบ:			
	วันที่ตรวจสอบ: ๑๐/๐๑/๒๐๒๒	ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 วัน			
SHE FORM	รายละเอียดการตรวจสอบ				
	รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
     	1. น้ำมันไฮดรอลิกอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	✓			
	2. ไม่มีการรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮดรอลิก	✓			
	3. ไม่มีการชำรุดตะขอยก และตัวกันสลิง	✓			
	4. สภาพสลิงไม่ชำรุดตามเกณฑ์มาตรฐาน	✓			
	5. สลิงที่อยู่ในกรงรถไม่น้อยกว่า 2 รอบ	✓			
	6. มาตรการต่างๆ และโปรแกรมความปลอดภัย	✓			
	7. มีอุปกรณ์ป้องกันรถชนปลายบูม	✓			
	8. ขาข้างไม่แอ่นโค้ง และมีแผ่นรอง	✓			
	9. สภาพโครงสร้าง บูม และจيب ไม่ชำรุด	✓			
	10. เครื่องยนต์ครบถ้วน ไม่ดำ บำรุง ไม่รั่วซึม	✓			
	11. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟส่องบูม ไฟเลี้ยว ไฟหรี แตรรถ สัญญาณถอย ใช้งานได้	✓			
	12. มีระบบควบคุมการยก ไฟเตือนการทำงาน เสียงเตือนขณะทำงาน/ยกกันกระแทก	✓			
	13. กระบอกน้ำ ข้าง ส่องหลัง และทัศนวิสัยการมองเห็นดี	✓			
	14. ล้อ / ดอกยาง อยู่ในสภาพใช้งานได้	✓			
	15. มีถังดับเพลิงประจำรถบับัน			-	
	16. รางเครน ไม่มีสิ่งกีดขวาง			-	
	17. มีคู่มือการทำงานของบริษัท	✓			
	18. มีสำเนาเอกสารตรวจสอบและทดสอบ	✓			
	19. มีตารางขีดความสามารถของบับัน	✓			
	20. พนักงานควบคุมบับันมีประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรม สำหรับบับัน ต้องมีใบขึ้นชื	✓			
ตรวจสอบโดย: [redacted]	วันที่: 10/๐๑/๒๐๒๒				
อนุมัติโดย: [redacted]	วันที่: 10/๐๑/๒๕				

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD บริษัท กิจอุจิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	การตรวจสอบบับัน				
	บริษัท: ๖๖	ชนิดของเครื่องจักร: รถเครน 10 ตัน			
	ขีดความสามารถ: 3 ตัน	หมายเลข: -			
	ผู้ควบคุม: [redacted]	ใบรับรองการตรวจสอบ:			
	วันที่ตรวจสอบ: 10/๐๑/๒๐๒๒	ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 วัน			
SHE FORM	รายละเอียดการตรวจสอบ				
	รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
     	1. น้ำมันไฮดรอลิกอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	✓			
	2. ไม่มีการรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮดรอลิก	✓			
	3. ไม่มีการชำรุดตะขอยก และตัวกันสลิง	✓			
	4. สภาพสลิงไม่ชำรุดตามเกณฑ์มาตรฐาน	✓			
	5. สลิงที่อยู่ในกรงรถไม่น้อยกว่า 2 รอบ	✓			
	6. มาตรการต่างๆ และโปรแกรมความปลอดภัย	✓			
	7. มีอุปกรณ์ป้องกันรถชนปลายบูม	✓			
	8. ขาข้างไม่แอ่นโค้ง และมีแผ่นรอง	✓			
	9. สภาพโครงสร้าง บูม และจيب ไม่ชำรุด	✓			
	10. เครื่องยนต์ครบถ้วน ไม่ดำ บำรุง ไม่รั่วซึม	✓			
	11. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟส่องบูม ไฟเลี้ยว ไฟหรี แตรรถ สัญญาณถอย ใช้งานได้	✓			
	12. มีระบบควบคุมการยก ไฟเตือนการทำงาน เสียงเตือนขณะทำงาน/ยกกันกระแทก	✓			
	13. กระบอกน้ำ ข้าง ส่องหลัง และทัศนวิสัยการมองเห็นดี	✓			
	14. ล้อ / ดอกยาง อยู่ในสภาพใช้งานได้	✓			
	15. มีถังดับเพลิงประจำรถบับัน			-	
	16. รางเครน ไม่มีสิ่งกีดขวาง			-	
	17. มีคู่มือการทำงานของบริษัท	✓			
	18. มีสำเนาเอกสารตรวจสอบและทดสอบ	✓			
	19. มีตารางขีดความสามารถของบับัน	✓			
	20. พนักงานควบคุมบับันมีประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรม สำหรับบับัน ต้องมีใบขึ้นชื	✓			
ตรวจสอบโดย: [redacted]	วันที่: 10/๐๑/๒๐๒๒				
อนุมัติโดย: [redacted]	วันที่: 10/๐๑/๒๕				

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทคิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด		การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
บริษัท: YT		ชนิดของเครื่องจักร: รถแทรกเตอร์				
ขีดความสามารถ: 30 ตัน		หมายเลข: ๗๑-๗๑๕๖				
ผู้ควบคุม: [REDACTED]		ใบรับรองการตรวจสอบ:				
วันที่ตรวจสอบ: 10/01/2022		ระยะเวลาที่อนุญาต: 90 วัน				
SHE FROM		รายละเอียดการตรวจสอบ				
		รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
		1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ครันไม่ดำ ระดับน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓			
		2. ตั้งจัดเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓			
		3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แดงแดง ใช้งานได้ดี	✓			
		4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห่วงควบคุมมีหลังคาที่แข็งแรง	✓			
		5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓			
		6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง สอดคล้องตาม ไม่ชำรุดเสียหาย	✓			
		7. สภาพบู๊ทที่ สลัก บู๊ทเกี่ยว และซีพิน ไม่ชำรุด	✓			
		8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคันบังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓			
		9. บูม แขน สลัก โบลท์ และน็อต ไม่ชำรุด	✓			
		10. มีสำเนาการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓			
ตรวจสอบโดย: [REDACTED]		วันที่: 10/01/2022				
อนุมัติโดย: [REDACTED]		วันที่: 10/1/65				

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทคิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด		การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
บริษัท: YT		ชนิดของเครื่องจักร: รถดั้ม 10 ตัน				
ขีดความสามารถ: 25 ตัน		หมายเลข: 83-1677				
ผู้ควบคุม: [REDACTED]		ใบรับรองการตรวจสอบ:				
วันที่ตรวจสอบ: 10/01/2022		ระยะเวลาที่อนุญาต: 90 วัน				
SHE FROM		รายละเอียดการตรวจสอบ				
		รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
		1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ครันไม่ดำ ระดับน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓			
		2. ตั้งจัดเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓			
		3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แดงแดง ใช้งานได้ดี	✓			
		4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห่วงควบคุมมีหลังคาที่แข็งแรง	✓			
		5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓			
		6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง สอดคล้องตาม ไม่ชำรุดเสียหาย	✓			
		7. สภาพบู๊ทที่ สลัก บู๊ทเกี่ยว และซีพิน ไม่ชำรุด	✓			
		8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคันบังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓			
		9. บูม แขน สลัก โบลท์ และน็อต ไม่ชำรุด	✓			
		10. มีสำเนาการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓			
ตรวจสอบโดย: [REDACTED]		วันที่: 10/01/2022				
อนุมัติโดย: [REDACTED]		วันที่: 10/1/65				

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทกิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
	บริษัท: ยจ	ชนิดของเครื่องจักร: รถดั้ม 10 ล้อ			
	ขีดความสามารถ: 25 ตัน	หมายเลข: ๗1-0241			
	ผู้ควบคุม: [REDACTED]	ใบรับรองการตรวจสอบ:			
	วันที่ตรวจสอบ: 10/01/2022	ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 วัน			
SHE FROM	รายละเอียดการตรวจสอบ				
	รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
      	1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ครันไม่ดำ ระดับน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓			
	2. ดึงดูดเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓			
	3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แตรรถ ใช้งานได้ดี	✓			
	4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีหงายที่แข็งแรง	✓			
	5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓			
	6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง ล้อคืนตะขาน ไม่ชำรุดเสียหาย	✓			
	7. สภาพบู๊ท สลัก บูเก็ว และซีพิน ไม่ชำรุด	✓			
	8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคัน บังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓			
	9. บวม แขน สลัก โบลท์ และน็อต ไม่ชำรุด	✓			
	10. มีสัญญาณการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓			
ตรวจสอบโดย: [REDACTED]		วันที่: 10/01/2022			
อนุมัติโดย: [REDACTED]		วันที่: ๗/1/๒5			

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทกิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
	บริษัท: ยจ	ชนิดของเครื่องจักร: รถโก ST 100			
	ขีดความสามารถ: -	หมายเลข: L309LSA			
	ผู้ควบคุม: [REDACTED]	ใบรับรองการตรวจสอบ:			
	วันที่ตรวจสอบ: 10/01/2022	ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 วัน			
SHE FROM	รายละเอียดการตรวจสอบ				
	รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
      	1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ครันไม่ดำ ระดับน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓			
	2. ดึงดูดเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓			
	3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แตรรถ ใช้งานได้ดี	✓			
	4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีหงายที่แข็งแรง	✓			
	5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓			
	6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง ล้อคืนตะขาน ไม่ชำรุดเสียหาย	✓			
	7. สภาพบู๊ท สลัก บูเก็ว และซีพิน ไม่ชำรุด	✓			
	8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคัน บังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓			
	9. บวม แขน สลัก โบลท์ และน็อต ไม่ชำรุด	✓			
	10. มีสัญญาณการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓			
ตรวจสอบโดย: [REDACTED]		วันที่: 10/01/2022			
อนุมัติโดย: [REDACTED]		วันที่: 10/01/๒5			

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทกิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด		การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
		บริษัท : Y7		ชนิดของเครื่องจักร : รถสิบล้อ		
ขีดความสามารถ : 3000 กิโลกรัม		หมายเลข : 83-3785		ใบรับรองการตรวจสอบ :		
ผู้ควบคุม : [REDACTED]		วันที่ตรวจสอบ : 10/01/2022		ระยะเวลาที่อนุญาต : 30 วัน		
SHE FROM	รายละเอียดการตรวจสอบ					
	รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ	
	1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ครันไม่ดำ ระดับน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓				
	2. ตั้งจัดเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓				
	3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แตรรถ ใช้งานได้ดี	✓				
	4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห่วงควบคุมมีหลังคาที่แข็งแรง	✓				
	5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓				
	6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง สอดคล้องตาม ไม่ชำรุดเสียหาย	✓				
	7. สภาพบู๊ท สลัก บูเกียร์ และซีพิน ไม่ชำรุด	✓				
	8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคันบังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓				
	9. บวม แขน สลัก โบลท์ และน็อต ไม่ชำรุด	✓				
	10. มีสำเนาการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓				
ตรวจสอบโดย : [REDACTED]		วันที่ : 10/01/2022				
อนุมัติโดย : [REDACTED]		วันที่ : 10/1/65				

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทกิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด		การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
		บริษัท : Y7		ชนิดของเครื่องจักร : รถสิบล้อ PC 200		
ขีดความสามารถ : PC 200		หมายเลข : -		ใบรับรองการตรวจสอบ :		
ผู้ควบคุม : [REDACTED]		วันที่ตรวจสอบ : 10/01/2022		ระยะเวลาที่อนุญาต : 30 วัน		
SHE FROM	รายละเอียดการตรวจสอบ					
	รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ	
	1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ครันไม่ดำ ระดับน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓				
	2. ตั้งจัดเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓				
	3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แตรรถ ใช้งานได้ดี	✓				
	4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห่วงควบคุมมีหลังคาที่แข็งแรง	✓				
	5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓				
	6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง สอดคล้องตาม ไม่ชำรุดเสียหาย	✓				
	7. สภาพบู๊ท สลัก บูเกียร์ และซีพิน ไม่ชำรุด	✓				
	8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคันบังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓				
	9. บวม แขน สลัก โบลท์ และน็อต ไม่ชำรุด	✓				
	10. มีสำเนาการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓				
ตรวจสอบโดย : [REDACTED]		วันที่ : 10/01/2022				
อนุมัติโดย : [REDACTED]		วันที่ : 10/1/65				

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทกิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด		การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
		บริษัท: YT		ชนิดของเครื่องจักร: รถแทรกเตอร์		
ขีดความสามารถ: 30 คัน		หมายเลข: 91-9156		ใบรับรองการตรวจสอบ:		
ผู้ควบคุม: [REDACTED]		วันที่ตรวจสอบ: 10/01/2022		ระยะเวลาที่อนุญาต: 90 วัน		
SHE FROM		รายละเอียดการตรวจสอบ				
		รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
      	1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ครันไม่ตำ ระดับน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓				
	2. ถังจัดเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓				
	3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แตรรถ ใช้งานได้ดี	✓				
	4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห่วงควบคุมมีหลังคาที่แข็งแรง	✓				
	5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓				
	6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง ล้อดินตะขาบ ไม่ชำรุดเสียหาย	✓				
	7. สภาพบู๊ทส์ สลัก บู๊ทซ์ และซีพิน ไม่ชำรุด	✓				
	8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคันบังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓				
	9. บวม แขน สลัก โบลท์ และน็อต ไม่ชำรุด	✓				
	10. มีสำเนาการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓				
ตรวจสอบโดย: [REDACTED]		วันที่: 10/01/2022				
อนุมัติโดย: [REDACTED]		วันที่: 10/1/65				

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทกิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด		การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
		บริษัท: YT		ชนิดของเครื่องจักร: รถดั้ม 10 คัน		
ขีดความสามารถ: 25 คัน		หมายเลข: 83-1697		ใบรับรองการตรวจสอบ:		
ผู้ควบคุม: [REDACTED]		วันที่ตรวจสอบ: 10/01/2022		ระยะเวลาที่อนุญาต: 90 วัน		
SHE FROM		รายละเอียดการตรวจสอบ				
		รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
      	1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ครันไม่ตำ ระดับน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓				
	2. ถังจัดเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓				
	3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แตรรถ ใช้งานได้ดี	✓				
	4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห่วงควบคุมมีหลังคาที่แข็งแรง	✓				
	5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓				
	6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง ล้อดินตะขาบ ไม่ชำรุดเสียหาย	✓				
	7. สภาพบู๊ทส์ สลัก บู๊ทซ์ และซีพิน ไม่ชำรุด	✓				
	8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคันบังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓				
	9. บวม แขน สลัก โบลท์ และน็อต ไม่ชำรุด	✓				
	10. มีสำเนาการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓				
ตรวจสอบโดย: [REDACTED]		วันที่: 10/01/2022				
อนุมัติโดย: [REDACTED]		วันที่: 10/1/65				

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทกิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด		การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
		บริษัท: YJ		ชนิดของเครื่องจักร: รถดั้ม 10 คัน		
ขีดความสามารถ: 25 คัน		หมายเลข: 71-0241		ผู้ควบคุม: [REDACTED]		
วันที่ตรวจสอบ: 10/01/2022		ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 วัน		ใบรับรองการตรวจสอบ: [REDACTED]		
SHE FROM		รายละเอียดการตรวจสอบ				
		รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
	1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ครันไม่ดำ ระดับน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓				
	2. ตั้งระดับน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓				
	3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แตรรถ ใช้งานได้ดี	✓				
	4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีหงายที่แข็งแรง	✓				
	5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓				
	6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง สอดคล้องตาม ไม่ชำรุดเสียหาย	✓				
	7. สภาพพนักที่ สลัก พูเกี่ยว และซีพิน ไม่ชำรุด	✓				
	8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคันบังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓				
	9. บุน แชน สลัก โบลท์ และน็อต ไม่ชำรุด	✓				
	10. มีสำเนาการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓				
ตรวจสอบโดย: [REDACTED]		วันที่: 10/01/2022				
อนุมัติโดย: [REDACTED]		วันที่: 10/1/65				

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทกิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด		การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
		บริษัท: YJ		ชนิดของเครื่องจักร: รถโก ST 100		
ขีดความสามารถ: -		หมายเลข: L309LSA		ผู้ควบคุม: [REDACTED]		
วันที่ตรวจสอบ: 10/01/2022		ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 วัน		ใบรับรองการตรวจสอบ: [REDACTED]		
SHE FROM		รายละเอียดการตรวจสอบ				
		รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
	1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ครันไม่ดำ ระดับน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓				
	2. ตั้งระดับน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓				
	3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แตรรถ ใช้งานได้ดี	✓				
	4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีหงายที่แข็งแรง	✓				
	5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓				
	6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง สอดคล้องตาม ไม่ชำรุดเสียหาย	✓				
	7. สภาพพนักที่ สลัก พูเกี่ยว และซีพิน ไม่ชำรุด	✓				
	8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคันบังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓				
	9. บุน แชน สลัก โบลท์ และน็อต ไม่ชำรุด	✓				
	10. มีสำเนาการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓				
ตรวจสอบโดย: [REDACTED]		วันที่: 10/01/2022				
อนุมัติโดย: [REDACTED]		วันที่: 10/01/65				

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคูจิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด		การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
		บริษัท: YJ		ชนิดของเครื่องจักร: รถสิบล้อ		
ขีดความสามารถ: 3000 ลิตร		หมายเลข: 83-3185		ใบรับรองการตรวจสอบ:		
ผู้ควบคุม: [REDACTED]		วันที่ตรวจสอบ: 10/01/2022		ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 วัน		
SHE FROM		รายละเอียดการตรวจสอบ				
		รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
	1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ครัน ไม่ดำ ระเบิดน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓				
	2. ตั้งระดับน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓				
	3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แดงแดง ใช้งานได้ดี	✓				
	4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีหลังคาที่แข็งแรง	✓				
	5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓				
	6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง สอดคล้องตาม ไม่ชำรุดเสียหาย	✓				
	7. สภาพพวงกบ สลัก บูเกียร์ และซีพิน ไม่ชำรุด	✓				
	8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคันบังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓				
	9. บูน แชน สลัก โบลท์ และน็อต ไม่ชำรุด	✓				
	10. มีสำเนาการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓				
ตรวจสอบโดย: [REDACTED]		วันที่: 10/01/2022				
อนุมัติโดย: [REDACTED]		วันที่: 10/1/65				

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคูจิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด		การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
		บริษัท: YJ		ชนิดของเครื่องจักร: รถสิบล้อ PC 35		
ขีดความสามารถ: PC 35		หมายเลข: -		ใบรับรองการตรวจสอบ:		
ผู้ควบคุม: [REDACTED]		วันที่ตรวจสอบ: 10/01/2022		ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 วัน		
SHE FROM		รายละเอียดการตรวจสอบ				
		รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
	1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ครัน ไม่ดำ ระเบิดน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓				
	2. ตั้งระดับน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓				
	3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แดงแดง ใช้งานได้ดี	✓				
	4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีหลังคาที่แข็งแรง	✓				
	5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓				
	6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง สอดคล้องตาม ไม่ชำรุดเสียหาย	✓				
	7. สภาพพวงกบ สลัก บูเกียร์ และซีพิน ไม่ชำรุด	✓				
	8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคันบังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓				
	9. บูน แชน สลัก โบลท์ และน็อต ไม่ชำรุด	✓				
	10. มีสำเนาการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓				
ตรวจสอบโดย: [REDACTED]		วันที่: 10/01/2022				
อนุมัติโดย: [REDACTED]		วันที่: 10/1/65				

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทคิคุจิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
	บริษัท : YJ		ชนิดของเครื่องจักร : รถแบคโฮ PC 140		
	ขีดความสามารถ : PC 140		หมายเลข : -		
	ผู้ควบคุม : [REDACTED]		ใบรับรองการตรวจสอบ :		
	วันที่ตรวจสอบ : 10/01/2022		ระยะเวลาที่อนุญาต : 30 วัน		
SHE FROM	รายละเอียดการตรวจสอบ				
	รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
     	1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ครว้นไม่ดำ ระเบิดน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓			
	2. ตั้งจิกเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓			
	3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แตรรอดใช้งานได้ดี	✓			
	4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีหงายที่แข็งแรง	✓			
	5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓			
	6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง สอดคล้องตาม ไม่ชำรุดเสียหาย	✓			
	7. สภาพพ่วงก็ สลัก พูเกี่ยว และซีพิน ไม่ชำรุด	✓			
	8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคันบังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓			
	9. บูน แชน สลัก ไบรลท์ และน็อต ไม่ชำรุด	✓			
	10. มีสำเนาการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓			
ตรวจสอบโดย : [REDACTED]		วันที่ : 10/01/2022			
อนุมัติโดย : [REDACTED]		วันที่ : 10/1/65			

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทคิคุจิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
	บริษัท : YJ		ชนิดของเครื่องจักร : รถแบคโฮ PC 200		
	ขีดความสามารถ : PC 200		หมายเลข : -		
	ผู้ควบคุม : [REDACTED]		ใบรับรองการตรวจสอบ :		
	วันที่ตรวจสอบ : 10/01/2022		ระยะเวลาที่อนุญาต : 30 วัน		
SHE FROM	รายละเอียดการตรวจสอบ				
	รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
     	1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ครว้นไม่ดำ ระเบิดน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓			
	2. ตั้งจิกเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓			
	3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แตรรอดใช้งานได้ดี	✓			
	4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีหงายที่แข็งแรง	✓			
	5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓			
	6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง สอดคล้องตาม ไม่ชำรุดเสียหาย	✓			
	7. สภาพพ่วงก็ สลัก พูเกี่ยว และซีพิน ไม่ชำรุด	✓			
	8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคันบังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓			
	9. บูน แชน สลัก ไบรลท์ และน็อต ไม่ชำรุด	✓			
	10. มีสำเนาการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓			
ตรวจสอบโดย : [REDACTED]		วันที่ : 10/01/2022			
อนุมัติโดย : [REDACTED]		วันที่ : 10/1/65			

KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทคิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด		การตรวจสอบเครื่องจักร				
บริษัท: 43		ชนิดของเครื่องจักร: เครื่องตัดหญ้า				
ขีดความสามารถ: -		หมายเลข: -				
ผู้ควบคุม: [REDACTED]		ใบรับรองการตรวจสอบ: -				
วันที่ตรวจสอบ: 10/01/2022		ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 วัน				
SHE FROM		รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ		ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ	
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
1. โครงสร้างทั่วไปมีความแข็งแรง		✓				
2. มีการครอบส่วนที่หมุนได้		✓				
3. สายพานต้องไม่ปริแตก หรือเสื่อมสภาพ		✓				
4. ที่ตั้งสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ต้องมั่นคง เข็มนาฬิกาสำหรับตั้งสตาร์ทต้องไม่เบี้ยว		✓				
5. ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมัน		✓				
6. สภาพเครื่องยนต์ และไอเสีย		✓				
7. คันเร่ง และปุ่มหยุดทำงานฉุกเฉินใช้งานได้ดี		✓				
8. ถังเก็บน้ำมันต้องไม่รั่วซึม ฝาปิดถังน้ำมันใช้งานได้ดี		✓				
9. ท่อสายดินถูกต้อง				-		
10. แกนนำร่องต้องไม่คดงอ				-		
11. ระบบน้ำหล่อเลี้ยงไม่อุดตัน				-		
12. อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร		✓				
13. มาตรการต่างๆ สามารถอ่านค่าได้		✓				
ตรวจสอบโดย: [REDACTED] วันที่: 10/01/2022						
อนุมัติโดย: [REDACTED] วันที่: 10/1/65						









KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทคิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด		การตรวจสอบเครื่องจักร				
บริษัท: 43		ชนิดของเครื่องจักร: เครื่องตัดหญ้า				
ขีดความสามารถ: -		หมายเลข: -				
ผู้ควบคุม: [REDACTED]		ใบรับรองการตรวจสอบ: -				
วันที่ตรวจสอบ: 10/01/2022		ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 วัน				
SHE FROM		รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ		ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ	
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
1. โครงสร้างทั่วไปมีความแข็งแรง		✓				
2. มีการครอบส่วนที่หมุนได้		✓				
3. สายพานต้องไม่ปริแตก หรือเสื่อมสภาพ		✓				
4. ที่ตั้งสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ต้องมั่นคง เข็มนาฬิกาสำหรับตั้งสตาร์ทต้องไม่เบี้ยว		✓				
5. ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมัน		✓				
6. สภาพเครื่องยนต์ และไอเสีย		✓				
7. คันเร่ง และปุ่มหยุดทำงานฉุกเฉินใช้งานได้ดี		✓				
8. ถังเก็บน้ำมันต้องไม่รั่วซึม ฝาปิดถังน้ำมันใช้งานได้ดี		✓				
9. ท่อสายดินถูกต้อง		✓				
10. แกนนำร่องต้องไม่คดงอ				-		
11. ระบบน้ำหล่อเลี้ยงไม่อุดตัน				-		
12. อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร		✓				
13. มาตรการต่างๆ สามารถอ่านค่าได้		✓				
ตรวจสอบโดย: [REDACTED] วันที่: 10/01/2022						
อนุมัติโดย: [REDACTED] วันที่: 10/1/65						

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทกิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด		การตรวจสอบเครื่องจักร				
บริษัท: YJ		ชนิดของเครื่องจักร: เครื่องตัดหญ้า				
ขีดความสามารถ: ~		หมายเลข: ~				
ผู้ควบคุม: [Redacted]		ใบรับรองการตรวจสอบ: ~				
วันที่ตรวจสอบ: 10/01/2022		ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 วัน				
SHE FROM		รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ		ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ	
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
1. โครงสร้างทั่วไปมีความแข็งแรง		✓				
2. มีการครอบส่วนที่หมุนได้		✓				
3. สายพานต้องไม่ปริแตก หรือเสื่อมสภาพ		✓				
4. ที่ตั้งสำหรับสถาวรเครื่องยนต์ต้องมีค้ำจับที่มั่นคง เชือกสำหรับดึงสถาวรต้องไม่เปื่อย		✓				
5. ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมัน		✓				
6. สภาพเครื่องยนต์ และไอเสีย		✓				
7. คันเร่ง และปุ่มหยุดทำงานฉุกเฉินใช้งานได้ดี		✓				
8. ถังเก็บน้ำมันต้องไม่ชำรุด ฝาปิดถังน้ำมันใช้งานได้ดี		✓				
9. ต่อสายดินถูกต้อง		✓				
10. แกนนำร่องต้องไม่คดงอ				-		
11. ระบบน้ำหล่อเลี้ยงไม่อุดตัน				-		
12. อุปกรณ์การสิ้นเปลืองของเครื่องจักร		✓				
13. มาตรการต่างๆ สามารถอ่านค่าได้		✓				
ตรวจสอบโดย: [Redacted]		วันที่: 10/01/2022				
อนุมัติโดย: [Redacted]		วันที่: 10/1/65				

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทกิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด		การตรวจสอบเครื่องจักร				
บริษัท: YJ		ชนิดของเครื่องจักร: เครื่องตัดหญ้า				
ขีดความสามารถ: ~		หมายเลข: ~				
ผู้ควบคุม: [Redacted]		ใบรับรองการตรวจสอบ: ~				
วันที่ตรวจสอบ: 10/01/2022		ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 วัน				
SHE FROM		รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ		ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ	
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
1. โครงสร้างทั่วไปมีความแข็งแรง		✓				
2. มีการครอบส่วนที่หมุนได้		✓				
3. สายพานต้องไม่ปริแตก หรือเสื่อมสภาพ		✓				
4. ที่ตั้งสำหรับสถาวรเครื่องยนต์ต้องมีค้ำจับที่มั่นคง เชือกสำหรับดึงสถาวรต้องไม่เปื่อย		✓				
5. ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมัน		✓				
6. สภาพเครื่องยนต์ และไอเสีย		✓				
7. คันเร่ง และปุ่มหยุดทำงานฉุกเฉินใช้งานได้ดี		✓				
8. ถังเก็บน้ำมันต้องไม่ชำรุด ฝาปิดถังน้ำมันใช้งานได้ดี		✓				
9. ต่อสายดินถูกต้อง				-		
10. แกนนำร่องต้องไม่คดงอ				-		
11. ระบบน้ำหล่อเลี้ยงไม่อุดตัน				-		
12. อุปกรณ์การสิ้นเปลืองของเครื่องจักร		✓				
13. มาตรการต่างๆ สามารถอ่านค่าได้		✓				
ตรวจสอบโดย: [Redacted]		วันที่: 10/01/2022				
อนุมัติโดย: [Redacted]		วันที่: 10/1/65				

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทกิกูจิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	การตรวจสอบเครื่องจักร				
	บริษัท: YJ	ชนิดของเครื่องจักร: เครื่องตัดหญ้า			
	ขีดความสามารถ: -	หมายเลข: -			
	ผู้ควบคุม: [Redacted]	ใบรับรองการตรวจสอบ: -			
	วันที่ตรวจสอบ: 10/01/2022 ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 วัน				
SHE FROM	รายละเอียดการตรวจสอบ				
	รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
	1. โครงสร้างทั่วไปมีความแข็งแรง	✓			
	2. มีการครอบส่วนที่หมุนได้	✓			
	3. สายพานต้องไม่ปริแตก หรือเสื่อมสภาพ	✓			
	4. ที่ตั้งสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ต้องมีความจับที่มั่นคง เชือกสำหรับดึงสตาร์ทต้องไม่เปื่อย	✓			
	5. ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมัน	✓			
	6. สภาพเครื่องยนต์ และไอเสีย	✓			
	7. คันเร่ง และปุ่มหยุดทำงานฉุกเฉินใช้งานได้ดี	✓			
	8. ถังเก็บน้ำมันต้องไม่ชำรุด ฝาปิดถังน้ำมันใช้งานได้ดี	✓			
	9. คอสายดินถูกต้อง			-	
	10. แกนนำร่องต้องไม่คดงอ			-	
	11. ระบบน้ำหล่อเลี้ยงไม่อุดตัน			-	
	12. อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร	✓			
	13. มาตรฐานต่างๆ สามารถอ่านค่าได้	✓			
	ตรวจสอบโดย: [Redacted] วันที่: 10/01/2022 อนุมัติโดย: [Redacted] วันที่: 10/1/65				

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทกิกูจิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	การตรวจสอบเครื่องจักร				
	บริษัท: YJ	ชนิดของเครื่องจักร: เครื่องตัดหญ้า			
	ขีดความสามารถ: -	หมายเลข: -			
	ผู้ควบคุม: [Redacted]	ใบรับรองการตรวจสอบ: -			
	วันที่ตรวจสอบ: 10/01/2022 ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 วัน				
SHE FROM	รายละเอียดการตรวจสอบ				
	รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
	1. โครงสร้างทั่วไปมีความแข็งแรง	✓			
	2. มีการครอบส่วนที่หมุนได้	✓			
	3. สายพานต้องไม่ปริแตก หรือเสื่อมสภาพ	✓			
	4. ที่ตั้งสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ต้องมีความจับที่มั่นคง เชือกสำหรับดึงสตาร์ทต้องไม่เปื่อย			-	
	5. ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมัน	✓			
	6. สภาพเครื่องยนต์ และไอเสีย	✓			
	7. คันเร่ง และปุ่มหยุดทำงานฉุกเฉินใช้งานได้ดี	✓			
	8. ถังเก็บน้ำมันต้องไม่ชำรุด ฝาปิดถังน้ำมันใช้งานได้ดี	✓			
	9. คอสายดินถูกต้อง			-	
	10. แกนนำร่องต้องไม่คดงอ			-	
	11. ระบบน้ำหล่อเลี้ยงไม่อุดตัน			-	
	12. อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร	✓			
	13. มาตรฐานต่างๆ สามารถอ่านค่าได้	✓			
	ตรวจสอบโดย: [Redacted] วันที่: 10/01/2022 อนุมัติโดย: [Redacted] วันที่: 10/1/65				

การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
บริษัท: YJ	ชนิดของเครื่องจักร: รถขุด			
ชื่อความ: [redacted]	หมายเลข: YN11-50858			
ผู้ควบคุม: [redacted]	ใบรับรองการตรวจสอบ: ปจ 2			
วันที่ตรวจสอบ: 1-1-22	ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 วัน			
รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ทวนไม่ดำ ระบายน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	/			
2. ดึงจับเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	/			
3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟออย แตรวด ใช้งานได้ดี	/			
4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีทิศทางที่แข็งแรง	/			
5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	/			
6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง สอดคล้องสภาพ ไม่ชำรุดเสียหาย	/			
7. สภาพบู๊ทก็ สลัก บูเก็ว และซีพิน ไม่ชำรุด				
8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคันบังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	/			
9. บูม แขน สลัก โบลท์ และน๊อต ไม่ชำรุด	/			
10. มีแผนการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	/			
ตรวจสอบโดย: [redacted]	วันที่: 1-1-22			
อนุมัติโดย: [redacted]	วันที่: 1-1-22			











การตรวจสอบปั้นจั่น				
บริษัท: CEG	ชนิดของเครื่องจักร: HIAB			
ชื่อความ: [redacted]	หมายเลข: E-5U1534			
ผู้ควบคุม: [redacted]	ใบรับรองการตรวจสอบ: ปจ.2			
วันที่ตรวจสอบ: 1-1-22	ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 วัน			
รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. น้ำมันไฮดรอลิกอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน				
2. ไม่มีการรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮดรอลิก				
3. ไม่มีการชำรุดของยก และตัวกันตึง				
4. สภาพสลิงไม่ชำรุดตามเกณฑ์มาตรฐาน				
5. สลึงที่อยู่ในถังรอกไม่น้อยกว่า 2 รอบ				
6. มาตรฐานวัดต่างๆ และปุ่มควบคุมใช้งานได้ดี				
7. มีอุปกรณ์ป้องกันรถชนปลายบูม				
8. ขาข้างไม่แอ่นโค้ง และมีแผ่นรอง				
9. สภาพโครงสร้าง บูม และจ็อบ ไม่ชำรุด				
10. เครื่องยนต์ทวนไม่ดำ น้ำมันไม่รั่วซึม				
11. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟส่องบูม ไฟเลี้ยว ไฟหรี แตรวด สัญญาณออย ใช้งานได้ดี				
12. มีระบบควบคุมการยก ไฟเตือนการทำงาน เสียงเตือนขณะทำงาน/ข้างกันกระแทก				
13. กระพิกหน้า ข้าง ต้องหลัง และทัศนวิสัยการมองเห็นดี				
14. ล้อ / ดอกยาง อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี				
15. มีระดับเพลิงประจํารถปั้นจั่น				
16. รางครน ไม่มีสิ่งกีดขวาง				
17. มีคู่มือการทำงานของบริษัท				
18. มีสำเนาเอกสารตรวจสอบและทดสอบ				
19. มีตารางเช็คความสามารถของบริษัท				
20. พนักงานควบคุมปั้นจั่นมีประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรม สำหรับรถปั้นจั่น ต้องมีใบขับขี				
ตรวจสอบโดย: [redacted]	วันที่: 1-1-22			
อนุมัติโดย: [redacted]	วันที่: 1-1-22			


การตรวจสอบบับัน				
บริษัท: YS	ชนิดของเครื่องจักร: HIAB			
ชื่อความ: [REDACTED]	หมายเลข: E-100533			
ผู้ควบคุม: [REDACTED]	ใบรับรองการตรวจสอบ: ป 2			
วันที่ตรวจสอบ: 1-1-22	ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 กน.			
รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. น้ำมันไฮดรอลิกอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน				
2. ไม่มีการรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮดรอลิก				
3. ไม่มีการชำรุดตะขอยก และตัวกันตึง				
4. สภาพสลิงไม่ชำรุดตามเกณฑ์มาตรฐาน				
5. สลึงที่อยู่ในกว้านรอกไม่น้อยกว่า 2 รอบ				
6. มาตรฐานวัดต่างๆ และปุ่มควบคุมใช้งานได้ดี				
7. มีอุปกรณ์ป้องกันรอกชนปลายบูม				
8. ขาข้างไม่แอ่นโค้ง และมีแผ่นรอง				
9. สภาพโครงสร้าง บูม และจิบ ไม่ชำรุด				
10. เครื่องยนต์คว้น ไม่ค้ำ น้ำมันไม่รั่วซึม				
11. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟส่องบูม ไฟเลี้ยว ไฟหรี แตรรด สัญญาณถอย ใช้งานได้ดี				
12. มีระบบควบคุมการยก ไฟเตือนการทำงาน เสียงเตือนขณะทำงาน/ขากันกระแทก				
13. กระงกหน้า ข้าง ถ่วงหลัง และทัศนวิสัยการมองเห็นดี				
14. ด้อ / คอกยาง อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี				
15. มีถังดับเพลิงประจำรถบับัน				
16. รางครน ไม่มีสิ่งกีดขวาง				
17. มีคู่มือการทำงานของบับัน				
18. มีสำเนาเอกสารตรวจสอบและทดสอบ				
19. มีตารางขีดความสามารถของบับัน				
20. พนักงานควบคุมบับันมีประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรม สำหรับบับัน ต้องมีใบขับขี่				
ตรวจสอบโดย: [REDACTED]	วันที่: 1-1-22			
อนุมัติโดย: [REDACTED]	วันที่: 1-1-22			


การตรวจสอบบับัน				
บริษัท: YS	ชนิดของเครื่องจักร: HIAB			
ชื่อความ: [REDACTED]	หมายเลข: E-5U0349			
ผู้ควบคุม: [REDACTED]	ใบรับรองการตรวจสอบ: 1-1-22			
วันที่ตรวจสอบ: 1-1-22	ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 กน.			
รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. น้ำมันไฮดรอลิกอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน				
2. ไม่มีการรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮดรอลิก				
3. ไม่มีการชำรุดตะขอยก และตัวกันตึง				
4. สภาพสลิงไม่ชำรุดตามเกณฑ์มาตรฐาน				
5. สลึงที่อยู่ในกว้านรอกไม่น้อยกว่า 2 รอบ				
6. มาตรฐานวัดต่างๆ และปุ่มควบคุมใช้งานได้ดี				
7. มีอุปกรณ์ป้องกันรอกชนปลายบูม				
8. ขาข้างไม่แอ่นโค้ง และมีแผ่นรอง				
9. สภาพโครงสร้าง บูม และจิบ ไม่ชำรุด				
10. เครื่องยนต์คว้น ไม่ค้ำ น้ำมันไม่รั่วซึม				
11. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟส่องบูม ไฟเลี้ยว ไฟหรี แตรรด สัญญาณถอย ใช้งานได้ดี				
12. มีระบบควบคุมการยก ไฟเตือนการทำงาน เสียงเตือนขณะทำงาน/ขากันกระแทก				
13. กระงกหน้า ข้าง ถ่วงหลัง และทัศนวิสัยการมองเห็นดี				
14. ด้อ / คอกยาง อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี				
15. มีถังดับเพลิงประจำรถบับัน				
16. รางครน ไม่มีสิ่งกีดขวาง				
17. มีคู่มือการทำงานของบับัน				
18. มีสำเนาเอกสารตรวจสอบและทดสอบ				
19. มีตารางขีดความสามารถของบับัน				
20. พนักงานควบคุมบับันมีประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรม สำหรับบับัน ต้องมีใบขับขี่				
ตรวจสอบโดย: [REDACTED]	วันที่: 1-1-22			
อนุมัติโดย: [REDACTED]	วันที่: 1-1-22			


SHE FROM							
ELECTRICAL HAND TOOLS INSPECTION RECORD							
PROJECT NAME :		OWNER NAME :		PTT			
MAIN CONTRACTOR :		SCOPE OF WORK :		งานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ			
SUBCONTRACTOR :		INSPECTION DATE :		10 / 01 / 2022			
รายการอุปกรณ์และรหัส (CODE)	(1) การติดคม Safe guard	(2) การล็อกอุปกรณ์ Lock of part	(3) การต่อสายดิน Grounding	(4) ปลั๊ก/สวิตช์ Socket/Switch	(5) สภาพสายไฟ Cable condition	(6) สภาพตัวเครื่อง Cage condition	ผลการตรวจสอบ Result
1 เครื่องยกเสี้ยน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2 เครื่องตัดไฟเบอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3 เครื่องสับ VJ 001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4 เครื่องสับ VJ 002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5 ปลั๊กพ่วงสามทาง VJ 01	N	N	✓	N	N	✓	
6 ปลั๊กพ่วงสามทาง VJ 02	N	N	✓	N	N	✓	
7 ปลั๊กพ่วงสามทาง VJ 03	N	N	✓	N	N	✓	
8 ปลั๊กพ่วงสามทาง VJ 04	N	N	✓	N	N	✓	
9 ปลั๊กพ่วงสามทาง VJ 05	N	N	✓	N	N	✓	
10 สว่านไฟฟ้า	N	✓	✓	✓	✓	✓	
11 เครื่องปั๊มไฟฟ้า	N	✓	✓	✓	✓	✓	
12 ขี้น้ำไฟฟ้า	N	✓	✓	✓	✓	✓	
13 พัดลมระบายอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



 สว่านมือ (Hand Drills)



 เครื่องเจียร (Grinder)



 เลื่อยไฟฟ้า (Hand Saw)



 เลื่อยวงเดือน (Cutter Bench Saw)


 สว่านแม่เหล็ก (Maxmatic Drill)


 ปลั๊กพ่วง (Extension Cable)


 แท่นเจียร (Bench Grinder)



 เครื่องสั่นไฟฟ้า (Vibrator)



 สปอตไลท์ (Spotlight)


ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on)


☒ สภาพดีเป็นไปตามมาตรฐาน (Condition is good.)
☒ สภาพชำรุดซ่อมรับไม่ได้ (Condition is bad.)
☒ ตามมาตรฐานอุปกรณ์ไม่มี (Not applicable.)


รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment


 เครื่องตัดไฟเบอร์ (Fiber Cutting Machine)


 ปั๊มน้ำไฟฟ้า (Electrical Water Pump)



 พัดลมระบายอากาศ (Blower)


ตรวจสอบโดย / Inspected by :
 (Miss. )


อนุญาตโดย / Approved by :
 (Mr. )


FM-SF-09 Electrical Hand Tools Monthly Inspection Rev.01


SHE FROM							
ELECTRICAL HAND TOOLS INSPECTION RECORD							
PROJECT NAME :		OWNER NAME :		PTT			
MAIN CONTRACTOR :		SCOPE OF WORK :		งานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ			
SUBCONTRACTOR :		INSPECTION DATE :		10 / 01 / 2022			
รายการอุปกรณ์และรหัส (CODE)	(1) การติดคม Safe guard	(2) การล็อกอุปกรณ์ Lock of part	(3) การต่อสายดิน Grounding	(4) ปลั๊ก/สวิตช์ Socket/Switch	(5) สภาพสายไฟ Cable condition	(6) สภาพตัวเครื่อง Cage condition	ผลการตรวจสอบ Result
1 สว่านไฟฟ้า VJ 001	N	✓	✓	N	✓	✓	
2 สว่านไฟฟ้า VJ 002	N	✓	✓	N	✓	✓	
3 สว่านไฟฟ้า VJ 003	N	✓	✓	N	✓	✓	
4 สว่านไฟฟ้า VJ 004	N	✓	✓	N	✓	✓	
5 สว่านไฟฟ้า VJ 005	N	✓	✓	N	✓	✓	
6 สว่านไฟฟ้า VJ 007	N	✓	✓	N	✓	✓	
7 สว่านไฟฟ้า VJ 008	N	✓	✓	N	✓	✓	
8							
9							
10							
11							
12							
13							



 สว่านมือ (Hand Drills)



 เครื่องเจียร (Grinder)



 เลื่อยไฟฟ้า (Hand Saw)



 เลื่อยวงเดือน (Cutter Bench Saw)


 สว่านแม่เหล็ก (Maxmatic Drill)


 ปลั๊กพ่วง (Extension Cable)


 แท่นเจียร (Bench Grinder)



 เครื่องสั่นไฟฟ้า (Vibrator)



 สปอตไลท์ (Spotlight)


ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on)


☒ สภาพดีเป็นไปตามมาตรฐาน (Condition is good.)
☒ สภาพชำรุดซ่อมรับไม่ได้ (Condition is bad.)
☒ ตามมาตรฐานอุปกรณ์ไม่มี (Not applicable.)


รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment


 เครื่องตัดไฟเบอร์ (Fiber Cutting Machine)


 ปั๊มน้ำไฟฟ้า (Electrical Water Pump)


 พัดลมระบายอากาศ (Blower)

ตรวจสอบโดย / Inspected by :
 (Miss. )

อนุญาตโดย / Approved by :
 (Mr. )

FM-SF-09 Electrical Hand Tools Monthly Inspection Rev.01



KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัทคิคุจิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด




CONSTRUCTION FORM

Rep. No. :

Issued Date : 08/01/2022

Title : Equipment / Tool Inspection Record

Page : 1

ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
1	หินเจียร 4"	Makita GA4030	1	เครื่อง		08/01/2022	
2	โฟมบอร์ดตัดเหล็ก	LONGWELL LW-87002	1	เครื่อง		08/01/2022	
3	เลื่อยวงเดือน	Hikoki C7ST	1	เครื่อง		08/01/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	08/01/2022		

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_ส่งตรวจ



KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัทคิคุจิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด




CONSTRUCTION FORM

Rep. No. :

Issued Date : 08/01/2022

Title : Equipment / Tool Inspection Record


Page : 2




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
4	เครื่องตัดเหล็ก	YJ 001	1	เครื่อง		08/01/2022	
5	เครื่องตัดเหล็ก	YJ 001	1	เครื่อง		08/01/2022	
6	เครื่องเจาะบดดินเสาเข็ม	TUF 8500	1	เครื่อง		08/01/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	08/01/2022		

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_ส่งตรวจ


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคูชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. : Issued Date : 08/01/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 3




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
7	หินเจียร 7"	Makita YJ001	1	เครื่อง		08/01/2022	
8	ไฟสปอตไลท์	YJ 001	1	เครื่อง		08/01/2022	
9	BLOWER	PF 250	1	เครื่อง		08/01/2022	
		PF 200	1	เครื่อง		08/01/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	08/01/2022		

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_#080724

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคูชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. : Issued Date : 08/01/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 4

ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
10	BLOWER Orange	PORTABLE YJ 001	1	เครื่อง		08/01/2022	
11	ตู้เชื่อม	WELPRO EN60974-1	1	เครื่อง		08/01/2022	
12	เครื่องเจียรโอเล่	Makita GD0601	1	เครื่อง		08/01/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	08/01/2022		

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_#080724



KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO. LTD.
บริษัทคิกูชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด




CONSTRUCTION FORM

Rep. No. :

Issued Date : 08/01/2022

Title : Equipment / Tool Inspection Record

Page : 5

ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
13	Generator	Denyo 20	1	เครื่อง		08/01/2022	
14	Generator	AIRMAN SDG 25S	1	เครื่อง		08/01/2022	
15	ตู้เชื่อม	WELPRO EN60974	1	เครื่อง		08/01/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	08/01/2022		

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_036724



KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO. LTD.
บริษัทคิกูชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด




CONSTRUCTION FORM

Rep. No. :

Issued Date : 08/01/2022

Title : Equipment / Tool Inspection Record

Page : 6

ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
16	พินแฉับ 4"	Hikoki G10SS2-1	1	เครื่อง		08/01/2022	
17	พินแฉับ 4"	Hikoki G10SS2-2	1	เครื่อง		08/01/2022	
18	พินแฉับ 4"	Hikoki G10SS2-3	1	เครื่อง		08/01/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	08/01/2022		

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_036724



KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัทคิคุชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด




CONSTRUCTION FORM

Rep. No. :

Issued Date : 08/01/2022

Title : Equipment / Tool Inspection Record

Page : 7

ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
19	ตู้อบลาวาเชื่อม	21T1081	1	เครื่อง		08/01/2022	
20	ตู้อบลาวาเชื่อม	CHAMP KED-5E/W	1	เครื่อง		08/01/2022	
21	ตู้อบลาวาเชื่อม	B-YJ 001	1	เครื่อง		08/01/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	08/01/2022		

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_ส่งตรวจ



KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัทคิคุชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด




CONSTRUCTION FORM

Rep. No. :

Issued Date : 08/01/2022

Title : Equipment / Tool Inspection Record


Page : 8




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
22	ตู้อบลาวาเชื่อม	B-YJ 002	1	เครื่อง		08/01/2022	
23	ไดโวน้ำ	YJ 001	1	เครื่อง		08/01/2022	
24	ตู้อบลาวาเชื่อม	Y-YJ 001	2	เครื่อง		08/01/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	08/01/2022		

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_ส่งตรวจ


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO. LTD. บริษัทคูชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. : Issued Date : 08/01/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 9




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
25	ตุ้บฉนวน	WELPRO	1	เครื่อง		08/01/2022	
26	ไฟสปอตไลท์	YJ 002	1	เครื่อง		08/01/2022	
27	ไฟสปอตไลท์	YJ 003	1	เครื่อง		08/01/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	08/01/2022		

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_Rev.00 หน้า 9

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO. LTD. บริษัทคูชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. : Issued Date : 08/01/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 10

ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
28	ไฟสปอตไลท์	YJ 004	1	เครื่อง		08/01/2022	
29	ไฟสปอตไลท์	YJ 005	1	เครื่อง		08/01/2022	
30	ไฟสปอตไลท์	YJ 006	1	เครื่อง		08/01/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	08/01/2022		

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_Rev.00 หน้า 10



KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท คิกูชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด




CONSTRUCTION FORM

Rep. No. :

Issued Date : 08/01/2022

Title : Equipment / Tool Inspection Record

Page : 11

ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
31	ไฟสปอตไลท์	YJ 007	1	เครื่อง		08/01/2022	
32	ไฟสปอตไลท์	YJ 008	1	เครื่อง		08/01/2022	
33	ไฟสปอตไลท์	YJ 009	1	เครื่อง		08/01/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	08/01/2022		

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_Rev.00 หน้า ๑๑



KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท คิกูชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด




CONSTRUCTION FORM

Rep. No. :

Issued Date : 08/01/2022

Title : Equipment / Tool Inspection Record


Page : 12




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
34	สายไฟปลั๊กพาวเวอร์	สายไฟ YJ01	1	เส้น		08/01/2022	
35	สายไฟปลั๊กพาวเวอร์	สายไฟ YJ02	1	เส้น		08/01/2022	
36	สายไฟปลั๊กพาวเวอร์	สายไฟ YJ03	1	เส้น		08/01/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	08/01/2022		

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_๑๒ หน้า ๑๒


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date : 08/01/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 13


ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
37	สายไฟปลั๊กพาวเวอร์	สายไฟ YJ04	1	เส้น		08/01/2022	
38	สายไฟปลั๊กพาวเวอร์	สายไฟ YJ05	1	เส้น		08/01/2022	
39	สายไฟปลั๊กพาวเวอร์	สายไฟ YJ06	1	เส้น		08/01/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	08/01/2022		

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_46พจ24


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date :
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page :




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
1	พินเจอร์ 4"	MAKITA -EGWA-004	1	ตัว		01/02/2022	
2	สว่านไฟฟ้า	BOSCH-ED-008	1	ตัว		01/02/2022	
3	ตู้เชื่อม	WELPRO-WM-009	1	ตัว		01/02/2022	

REMARKS / NOTES


	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	1-2-65		

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคิคุจิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM		Rep. No. :
			Issued Date :
Title : Equipment / Tool Inspection Record			Page :




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
4	สปรอยไลน์	PHILIPS-sl-005	1	ตัว		01/02/2022	
5	สปรอยไลน์	PHILIPS-sl004	1	ตัว		01/02/2022	
6	สปรอยไลน์	PHILIPS-sl006	1	ตัว		01/02/2022	

REMARKS / NOTES


	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	1-2-65		

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคิคุจิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM		Rep. No. :
			Issued Date :
Title : Equipment / Tool Inspection Record			Page :





ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
7	พัดลมระบายอากาศ	AIR-CRAFT -VF-001	1	ตัว		01/02/2022	
8	พัดลมระบายอากาศ	AIR-CRAFT-VF-003	1	ตัว		01/02/2022	
9	สว่านแบตเตอรี่	WORX-WU-130	1	ตัว		01/02/2022	

REMARKS / NOTES


	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	1-2-65		

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทกิคุจิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date :
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page :




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
10	สว่านแบตเตอรี่	INNTECH-AWT-08T	1	ตัว		01/02/2022	
11	สายไฟพวง		3	เส้น		01/02/2022	  

REMARKS / NOTES


	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	1 - 2 - 65		

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทกิคุจิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date :
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page :


ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
12	สายไฟพวง		1	ตัว		01/02/2022	
13	ไฟเบอร์ตัดเหล็ก	HITACHI- EGW-071384	1	ตัว		01/02/2022	
14	เครื่องปั่นไฟ	TECHNOLOGISGEN EG-001	1	ตัว		01/02/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	1 - 2 - 65		


FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคิคุชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM				Rep. No. :	
					Issued Date :	
Title : Equipment / Tool Inspection Record					Page :	


ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
15	เครื่องตัดคอนกรีต	Sky King S-001	1	ตัว		01/02/2022	
16	เครื่องปั่นไฟ	Denyo EG-005	1	ตัว		01/02/2022	
17	เครื่องตบดิน	Azano PC-003	1	ตัว		01/02/2022	



REMARKS / NOTES

--

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	1 - 2 - 65		


FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคิคุชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM				Rep. No. :	
					Issued Date :	
Title : Equipment / Tool Inspection Record					Page :	


ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
18	เครื่องตัดคอนกรีต	Sky King S-001	1	ตัว		01/02/2022	
19	ตุ้บเชื่อม	WEPRO EWC-006	1	ตัว		01/02/2022	

REMARKS / NOTES

--

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	1 - 2 - 65		

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record



KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท คิคุชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด



Rep. No. :

Issued Date :

CONSTRUCTION FORM

Page :

Title : Equipment / Tool Inspection Record

ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	QTY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
20	สปรัดไลน์	KODAK SI-007	2	ดวง		01/02/2022	
21	สปรัดไลน์	KODAK SI - 008	2	ดวง		01/02/2022	

REMARKS / NOTES

SIGN	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
NAME			
DATE			

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record



KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD

PROJECT NAME

โครงการ : วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่ม

ลูกค้าอุตสาหกรรมภายในอุตสาหกรรมเขตเว้ซี

การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก

บริษัท : ไทยทัน ครีตลิ่ง จำกัด

ยี่ห้อ : Mitsubishi

หมายเลข : 1337929

วันที่ตรวจสอบ : 3-3-65

ชนิดของเครื่องจักร : Generator

รุ่น : DCA 150 SPM

ผู้ควบคุม :

ระยะเวลาที่อนุญาต : 30 วัน

รายละเอียดการตรวจสอบ

รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. โครงสร้างทั่วไปมีความแข็งแรง	✓			
2. มีการครอบส่วนที่หมุนได้	✓			
3. สายพานต้องไม่ปริแตก หรือเสื่อมสภาพ	✓			
4. ที่ตั้งสำหรับสตรัทเครื่องย่นค้ต้อง มีค้ำจับที่มั่นคง เชือกสำหรับค้สตรัทต้องไม่เปียก			✓	
5. ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมัน	✓			
6. สภาพเครื่องย่นค้ และไอเสีย	✓			
7. คันเร่ง และไมหตุทำงานถูกเดินใช้งานได้ดี	✓			
8. ถังเก็บน้ำมันต้องไม่ชำรุด ฝาปิดถังน้ำมันใช้งานได้ดี	✓			
9. ต่อสายดินถูกต้อง	✓			
10. แกนนำร่องต้องไม่คดงอ	✓			
11. ระบบน้ำหล่อเลี้ยงไม่อุดตัน	✓			
12. อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร	✓			
13. มาตรการต่างๆ สามารถอ่านค่าได้	✓			








ตรวจสอบโดย / Inspected by : นายรังสรรค์ ผลประเสริฐ วันที่ : 3-3-2565

อนุญาตโดย / Approved by : นายอาทิตย์ กิจเจริญ วันที่ : 3-3-2565


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD	การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
	บริษัท : ไทยทีน คริลติง จำกัด		ชนิดของเครื่องจักร : Generator		
	ชื่อ : Nippon Sharyo		รุ่น : NES220SH		
	หมายเลข : N1077SFD		ผู้ควบคุม : [REDACTED]		
PROJECT NAME	วันที่ตรวจสอบ : 3-3-65		ระยะเวลาที่อนุญาต : 30 วัน		
โครงการ : วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปอังกฤษ	รายละเอียดการตรวจสอบ				
ลูกค้าอุตสาหกรรมภายในอุตสาหกรรมเคมี	รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
  	1. โครงสร้างทั่วไปมีความแข็งแรง	✓			
	2. มีการครอบส่วนที่หมุนได้	✓			
	3. สายพานต้องไม่บริแตก หรือเสื่อมสภาพ	✓			
	4. ที่ตั้งสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ต้องมีค้ำจับที่มั่นคง เชือกสำหรับดึงสตาร์ทต้องไม่เปียก			✓	
	5. ไม่มีกลิ่นรั่วซึมของน้ำมัน	✓			
	6. สภาพเครื่องยนต์ และไอเสีย	✓			
	7. คันเร่ง และปุ่มหยุดทำงานฉุกเฉินใช้งานได้ดี	✓			
	8. ถังเก็บน้ำมันต้องไม่ชำรุด ฝาปิดถังน้ำมันใช้งานได้ดี	✓			
	9. ต่อสายดินถูกต้อง	✓			
	10. แกนนำร่องต้องไม่คดงอ	✓			
	11. ระบบน้ำหล่อเลี้ยงไม่อุดตัน	✓			
	12. อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร	✓			
	13. มาตรการต่างๆ สามารถอ่านค่าได้	✓			
ตรวจสอบโดย / Inspected by [REDACTED] วันที่ : 3-3-2565					
อนุญาตโดย / Approved by [REDACTED] วันที่ : 3-3-2565					




 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัท อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	Rep. No. : [REDACTED]
	Issued Date : [REDACTED]
	Page : 1
CONSTRUCTION FORM	
Title : Equipment / Tool Inspection Record	

ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
1	สว่านไฟฟ้า - 800W, 26mm. (1") - 4500 RPM	Makita : HR2631F	1	เครื่อง	[REDACTED]	11/3/2022	
2	สว่านแบบ - 10 EV, 10mm. (3/8") - 1300 RPM	Makita : DF330D	1	เครื่อง	[REDACTED]	11/3/2022	
3	ปืนเจียร 4" - 580W, 100mm. (4") - 11000 RPM	BOSCH : GWS 5-100	1	เครื่อง	[REDACTED]	11/3/2022	

REMARKS / NOTES

PREPARED BY : Contractor		CHECKED BY : Owner		APPROVED BY : Owner	
SIGN	[REDACTED]	SIGN	[REDACTED]	SIGN	[REDACTED]
NAME	[REDACTED]	NAME	[REDACTED]	NAME	[REDACTED]
DATE	1/3/2022	DATE	[REDACTED]	DATE	[REDACTED]


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO. LTD. บริษัทคิกูชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date :
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 2




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
4	ฉันทะ 7" - 2200W, 180mm. (7") - 8500 RPM	Makita : 4327	1	เครื่อง		11/3/2022	
5	ฉันทะไฟฟ้า 14" - 2300W, 355mm. (14") - 3900 RPM	PUMPKIN: 50165/J-T1423	1	เครื่อง		11/3/2022	
6	เครื่องไฟฟ้า - 450W, 2.1A - 500-3100 RPM	BOSCH : GWS 5-100	1	เครื่อง		11/3/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	1/3/2022		

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_Rev.00 ๑๑พฤษภาคม 11-3-65


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO. LTD. บริษัทคิกูชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date :
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 3




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
7	เครื่องกรัดปูน - 5800W, 115 x 20 mm. (5") - 6500 RPM	MO LY Tools : ML-WA1010	1	เครื่อง		11/3/2022	
8	เครื่องสก็ดปูน - 1550W - 1050-2100 RPM	DEWALT: D25901 B102	1	เครื่อง		11/3/2022	
9	ปั๊มน้ำไฟฟ้า - 1.5HP (0.4kW) - 0-230 RPM - 3.4A	Super Pump : SSP-406S.15	1	เครื่อง		11/3/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	1/3/2022		

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_Rev.00 ๑๑พฤษภาคม 11-3-65


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO. LTD. บริษัทกิจอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date :
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 4



ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
10	ปลั๊กพ่วงไฟฟ้า - 30 Metre - Power plug 2P+N	VCT 2C x 2.5+E sq.mm.	7	เส้น		11/3/2022	
11	พัดลมระบายอากาศ 18" - 120W, 0.82A	imarflex : IF 442	1	เครื่อง		11/3/2022	
12	เครื่องตัดไฟฟ้า - 700W - 220V	REX : NT50A	1	เครื่อง		11/3/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	1/3/2022		

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_Rev.00 11-3-65

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO. LTD. บริษัทกิจอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date :
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 5

ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
13	ปลั๊กแยกสามทาง - IP44, 220V, 16A - Input/Output : 1 Plug / 1 Socket	LuZino : AJ-1013	2	Set		11/3/2022	
14	ดินเจียรโอเล่ - 120W, 0.82A	Makita : GD0601	1	Es		11/3/2022	
						11/3/2022	

REMARKS / NOTES





















	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	1/3/2022		

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_Rev.00 11-3-65

SHE FROM							
ELECTRICAL HAND TOOLS INSPECTION RECORD							
PROJECT NAME :	งานซ่อมบำรุงอาคารภายในมหาวิทยาลัย	OWNER NAME :	PTT				
MAIN CONTRACTOR :	KIKUCHI	SCOPE OF WORK :	งานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ				
SUBCONTRACTOR :	NPK	INSPECTION DATE :	1/3/2022				
รายการอุปกรณ์และรหัส (CODE)	(1) การคุ้มครอง Safe guard	(2) สวิตช์อุปกรณ์ Lock of part	(3) การต่อสายดิน Grounding	(4) ปลั๊กหรือสวิตช์ Socket/Switch	(5) สภาพสายไฟ Cable condition	(6) สภาพตัวเครื่อง Cage condition	ผลการตรวจสอบ Result
1 ส่วนไฟฟ้า (Makita : HR2631F)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2 ส่วนมอเตอร์ (Makita : DF330D)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3 หินเจียร์ 4" (BOSCH : GWS 5-100)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4 หินเจียร์ 7" (Makita : GA7060)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5 ไฟเบอร์ 14" (PUMPKIN : S0165/J-T1423)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6 จิ๊กซอว์ (Makita : DF330D)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7 เครื่องกรัดปูน (ML-WA1010)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8 เครื่องสกัดปูน (DEWALT:D25901 B102)I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9 ปั๊มน้ำไฟฟ้า Super Pump : SSP-40SS.15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10 ปลั๊กพ่วงไฟฟ้า VCT 2C x 2.5+E sq.mm.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11 พัดลมระบายอากาศ (imarfex : IF 442)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12 เครื่องหั่นท่อไฟฟ้า (REX : NT50A)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13 ปลั๊กพ่วงแยกสามทาง (LuZino : AJ-1013)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
 ส่วนมือ (Hand Drills)  เครื่องเจียร์ (Grinder)  เลื่อยไฟฟ้า (Hand Saw)	คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า 1. การตัดต้องมีความแข็งแรง เหมาะสม 2. หัวจับดกส่วน, ใบเจียร์, ใบตัด, ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ชันแน่น 3. เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง 4. สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด 5. สายไฟไม่ชำรุดลักษณะไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟ เข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน 6. สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ค้ำจับ, ทุ้ม ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น๊อต ชันยึดแน่น						
 เลื่อยวงเดือน (Cutter Bench Saw)  ส่วนแม่เหล็ก (Maxmatic Drill)  ปลั๊กพ่วง (Extension Cable)	ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on)  สภาพดีเป็นไปตามมาตรฐาน (Condition is good.)  สภาพชำรุดต้องปรับปรุง (Condition is bad.)  ตามมาตรฐานอุปกรณ์ไม่มี (Not applicable.)						
 แท่นเจียร์ (Bench Grinder)  เครื่องสั่นไฟฟ้า (Vibrator)  สปอตไลท์ (Spotlight)	ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on)  สภาพดีเป็นไปตามมาตรฐาน (Condition is good.)  สภาพชำรุดต้องปรับปรุง (Condition is bad.)  ตามมาตรฐานอุปกรณ์ไม่มี (Not applicable.)						
 เครื่องตัดไฟเบอร์ (Fiber Cutting Machine)  ปั๊มน้ำไฟฟ้า (Electrical Water Pump)  พัดลมระบายอากาศ (Blower)	รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment <div> ตรวจสอบโดย / Inspected by : (Miss ) Site Safety Officer </div> <div> อนุญาตโดย / Approved by : (Mr. ) Project Engineer </div>						

Effective Date : 25/10/2018


FM-SF-09 Electric Hand Tools Monthly Inspection_Rev.01

SHE FROM							
ELECTRICAL HAND TOOLS INSPECTION RECORD							
PROJECT NAME :	งานซ่อมบำรุงอาคารภายในมหาวิทยาลัย	OWNER NAME :	PTT				
MAIN CONTRACTOR :	KIKUCHI	SCOPE OF WORK :	งานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ				
SUBCONTRACTOR :	NPK	INSPECTION DATE :	1/3/2022				
รายการอุปกรณ์และรหัส (CODE)	(1) การคุ้มครอง Safe guard	(2) สวิตช์อุปกรณ์ Lock of part	(3) การต่อสายดิน Grounding	(4) ปลั๊กหรือสวิตช์ Socket/Switch	(5) สภาพสายไฟ Cable condition	(6) สภาพตัวเครื่อง Cage condition	ผลการตรวจสอบ Result
14 หินเจียร์ โอเล่ (120W,0.82A)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
 ส่วนมือ (Hand Drills)  เครื่องเจียร์ (Grinder)  เลื่อยไฟฟ้า (Hand Saw)	คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า 1. การตัดต้องมีความแข็งแรง เหมาะสม 2. หัวจับดกส่วน, ใบเจียร์, ใบตัด, ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ชันแน่น 3. เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง 4. สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด 5. สายไฟไม่ชำรุดลักษณะไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟ เข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน 6. สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ค้ำจับ, ทุ้ม ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น๊อต ชันยึดแน่น						
 เลื่อยวงเดือน (Cutter Bench Saw)  ส่วนแม่เหล็ก (Maxmatic Drill)  ปลั๊กพ่วง (Extension Cable)	ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on)  สภาพดีเป็นไปตามมาตรฐาน (Condition is good.)  สภาพชำรุดต้องปรับปรุง (Condition is bad.)  ตามมาตรฐานอุปกรณ์ไม่มี (Not applicable.)						
 แท่นเจียร์ (Bench Grinder)  เครื่องสั่นไฟฟ้า (Vibrator)  สปอตไลท์ (Spotlight)	ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on)  สภาพดีเป็นไปตามมาตรฐาน (Condition is good.)  สภาพชำรุดต้องปรับปรุง (Condition is bad.)  ตามมาตรฐานอุปกรณ์ไม่มี (Not applicable.)						
 เครื่องตัดไฟเบอร์ (Fiber Cutting Machine)  ปั๊มน้ำไฟฟ้า (Electrical Water Pump)  พัดลมระบายอากาศ (Blower)	รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment <div> ตรวจสอบโดย / Inspected by : (Miss ) Site Safety Officer </div> <div> อนุญาตโดย / Approved by : (Mr. ) Project Engineer </div>						

Effective Date : 25/10/2018

FM-SF-09 Electric Hand Tools Monthly Inspection_Rev.01

SHE FROM									
WELDING MACHINE INSPECTION RECORD									
PROJECT NAME :		วางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติภายในเขตเทศบาล		OWNER NAME :		PTT			
MAIN CONTRACTOR :		KIKUCHI		SCOPE OF WORK :		E&I work			
SUBCONTRACTOR :		NPK		INSPECTION DATE :		11/3/2022			
รหัสเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	(1) โครงสร้าง Condition	(2) จานหมุน, เข็ม Hand Adjust	(3) สวิตช์เปิด-ปิด Switch on-off	(4) สายเชื่อมและจุดต่อ Welding Cable	(5) สายกราวด์และจุดต่อ Workpiece Cable	(6) สายไฟและการต่อ Cable Connection	(7) การต่อสายดิน Machine Ground	ผลการตรวจสอบ Result	
1 LONGWELL MMA270	✓	✓	✓	✓	N	✓		N	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									




คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

- 1). ผ่าครอบด้านบน, ด้านข้าง ไม่หลุดหลวม
- 2). จานหมุนปรับแรงดันไฟฟ้าสามารถหมุนปรับใช้งานได้
- 3). เข็มชี้กำลังไฟฟ้าสามารถชี้กำลังไฟฟ้าได้
- 4). สวิตช์เปิด-ปิด สามารถเปิด-ปิดเครื่องได้
- 5). สายเชื่อมไม่เปื้อนหรือฉีกขาด, หัวเชื่อมไม่แตกหรือหลุดหลวม
- 6). จุดต่อสายเชื่อมกับเครื่อง ใส่หางปลาขึ้นแน่นไม่หลุดหลวม
- 7). จุดต่อสายกราวด์กับเครื่อง ใส่หางปลาขึ้นแน่นไม่หลุดหลวม
- 8). จุดต่อสายไฟฟ้าเข้ากับเครื่อง ไม่หลุดหลวม ต่อได้ถูกต้อง
- 9). เครื่องเชื่อมต่อสายดินและสายดินไม่หลุดหลวม
- 10). เครื่องเชื่อมวางอยู่บนพื้นที่แข็งแรงและไม่เปียกและ

ทำเครื่องหมายบน (mark on)

✓	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)
X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)
N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์ไม่มี (Not applicable.)

รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment

Inspected and recorded by :

Electrician

Reviewed and approved by :

(Mr. _____)
Site Safety Officer

SHE FROM									
WELDING MACHINE INSPECTION RECORD									
PROJECT NAME :		วางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติภายในเขตเทศบาล		OWNER NAME :		PTT			
MAIN CONTRACTOR :		KIKUCHI		SCOPE OF WORK :		E&I work			
SUBCONTRACTOR :		NPK		INSPECTION DATE :		11/3/2022			
รหัสเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	(1) โครงสร้าง Condition	(2) จานหมุน, เข็ม Hand Adjust	(3) สวิตช์เปิด-ปิด Switch on-off	(4) สายเชื่อมและจุดต่อ Welding Cable	(5) สายกราวด์และจุดต่อ Workpiece Cable	(6) สายไฟและการต่อ Cable Connection	(7) การต่อสายดิน Machine Ground	ผลการตรวจสอบ Result	
1 LONGWELL MMA270	✓	✓	✓	✓	N	✓		N	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									




คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

- 1). ผ่าครอบด้านบน, ด้านข้าง ไม่หลุดหลวม
- 2). จานหมุนปรับแรงดันไฟฟ้าสามารถหมุนปรับใช้งานได้
- 3). เข็มชี้กำลังไฟฟ้าสามารถชี้กำลังไฟฟ้าได้
- 4). สวิตช์เปิด-ปิด สามารถเปิด-ปิดเครื่องได้
- 5). สายเชื่อมไม่เปื้อนหรือฉีกขาด, หัวเชื่อมไม่แตกหรือหลุดหลวม
- 6). จุดต่อสายเชื่อมกับเครื่อง ใส่หางปลาขึ้นแน่นไม่หลุดหลวม
- 7). จุดต่อสายกราวด์กับเครื่อง ใส่หางปลาขึ้นแน่นไม่หลุดหลวม
- 8). จุดต่อสายไฟฟ้าเข้ากับเครื่อง ไม่หลุดหลวม ต่อได้ถูกต้อง
- 9). เครื่องเชื่อมต่อสายดินและสายดินไม่หลุดหลวม
- 10). เครื่องเชื่อมวางอยู่บนพื้นที่แข็งแรงและไม่เปียกและ

ทำเครื่องหมายบน (mark on)

✓	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)
X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)
N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์ไม่มี (Not applicable.)

รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment

Inspected and recorded by :

(Mr. _____)


Reviewed and approved by :


(Mr. _____)
Site Safety Officer

Effective Date : 25/10/2018

FM-SF-16_Welding Machine Monthly Inspection_Rev.01

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทคิคุจิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	การตรวจสอบเครื่องจักร				
	บริษัท : NPK	ชนิดของเครื่องจักร : เครื่องบดอัดดิน			
	ขีดความสามารถ : 5.5 HP	หมายเลข : 302594 (KAWAMA 500D)			
	ผู้ควบคุม :	ใบรับรองการตรวจสอบ :			
	วันที่ตรวจสอบ :	ระยะเวลาที่อนุญาต :			
SHE FROM	รายละเอียดการตรวจสอบ				
	รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
	1. โครงสร้างทั่วไปมีความแข็งแรง	/			
	2. มีการครอบส่วนที่หมุนได้	/			
	3. สายพานต้องไม่ปริแตก หรือเสื่อมสภาพ	/			
	4. ที่ตั้งสำหรับสกรูหรือสกรูยึดต้องมีค้ำยันที่มั่นคง เชือกสำหรับดึงสกรูต้องไม่เปียก	/			
	5. ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมัน	/			
	6. สภาพเครื่องยนต์ และ โอเอช	/			
	7. คัมพรัง และ ปุ่มหยุดทำงานฉุกเฉินใช้งานได้	/			
	8. ถังเก็บน้ำมันต้องไม่ชำรุด ฝาปิดยังน้ำมันใช้งานได้	/			
	9. คอสายดินถูกต้อง	/			
	10. แกนนำร่องต้องไม่คดงอ	/			
	11. ระบบนำร่องเลี้ยวไม่อุดตัน	/			
	12. อุปกรณ์กักการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร	/			
	13. มาตราวัดต่างๆ สามารถอ่านค่าได้			/	
ตรวจสอบโดย :  วันที่ : _____					
อนุมัติโดย : _____ วันที่ : _____					

SHE FROM								
TEMPORARY DISTRIBUTION PANEL INSPECTION RECORD								
PROJECT NAME : ว่างระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติภาคใต้			OWNER NAME : PTT					
MAIN CONTRACTOR : KIKUCHI			SCOPE OF WORK : E&I work					
SUBCONTRACTOR : NPK			INSPECTION DATE :					
รหัสแผงไฟฟ้า (CODE)	(1) ป้ายเตือน Sings board	(2) กุญแจล็อก Dadlock	(3) สภาพแผงไฟฟ้า Cabinet condition	(4) การทดสอบสวิตช์ Breaker test	(5) สภาพปลั๊กไฟ Plug condition	(6) สายไฟและการต่อ Cable connection	(7) การต่อสายดิน Grounding	ผลการตรวจสอบ Result
1	Type15(45)A 2121 0038072	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								



คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า


- 1). แผงไฟฟ้าที่มีป้ายเตือนและกำหนดผู้รับผิดชอบ
- 2). แผงไฟฟ้าที่มีกุญแจล็อกปิดสวิตช์ตลอดเวลา
- 3). แผงไฟฟ้าติดตั้งอย่างมั่นคง และ กันน้ำเข้าได้
- 4). Breaker และ ELCB ได้รับการทดสอบ
- 5). ปลั๊กไฟไม่ชำรุด สายไฟต่อได้อย่างถูกต้อง
- 6). สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีจุดต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟเข้า-ออก ที่ Breaker, ELCB, Terminal bar ขันยึดแน่นและใช้หางปลา และขนาดสายเป็นตามมาตรฐาน
- 7). สายดินต่อได้อย่างถูกต้อง ไม่หลวมคลอน

ทำเครื่องหมายบน (mark on)


☒ สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)
☒ สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)
☒ ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)

รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment








Inspected and recorded by :

 Electrician



Reviewed and approved by :

 Site Safety Officer

SHE FROM							
ELECTRICAL HAND TOOLS INSPECTION RECORD							
PROJECT NAME :	งานขุดเจาะและติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงแรม		OWNER NAME :	PTT			
MAIN CONTRACTOR :	KIKUCHI		SCOPE OF WORK :	งานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ			
SUBCONTRACTOR :	YJ		INSPECTION DATE :	01/03/2022			
รายการอุปกรณ์และรหัส (CODE)	(1) การตรวจสอบ Safe guard	(2) การล็อกอุปกรณ์ Lock of part	(3) การต่อสายดิน Grounding	(4) ปลั๊ก/สวิตช์ Socket/Switch	(5) สภาพสายไฟ Cable condition	(6) สภาพตัวเครื่อง Cage condition	ผลการตรวจสอบ Result
1 ชิ้นพื้ด Makita GA4030	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2 ไฟเลเซอร์พกพา YJ 001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3 ไฟเลเซอร์พกพา YJ 002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4 หัวเลเซอร์ Hikoiki	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5 เครื่องตัดเหล็ก YJ 001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6 เครื่องตัดเหล็ก YJ 001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7 เครื่องเลเซอร์อินฟราเรด	N	N	N	✓	N	✓	
8 ชิ้นพื้ด Makita YJ001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9 ไฟเลเซอร์พกพา KODAK YJ001	N	N	✓	N	✓	✓	
10 หัวเลเซอร์ EURO YJ 001	✓	N	✓	✓	✓	✓	
11 หัวเลเซอร์ EURO YJ 002	✓	N	✓	✓	✓	✓	
12 BLOWER YJ 001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13 BLOWER YJ 002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
  	คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า 1. การตัดต้องมีความแข็งแรง เหมาะสม 2. หัวจับดอกสว่าน, ใบเจียร, ใบตัด, ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ชันแน่น 3. เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง 4. สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด 5. สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาดไม่มียอมต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟ เข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน 6. สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ตามจับ, หูหิ้ว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น๊อต ชันยึดแน่น						
  	ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on) สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.) สภาพชำรุดหรือรับไม่ได้ (Condition is bad.) ตามมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า (Not applicable.)						
  	ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on) สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.) สภาพชำรุดหรือรับไม่ได้ (Condition is bad.) ตามมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า (Not applicable.)						
  	รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment ตรวจสอบโดย / Inspected by :  อนุมัติโดย / Approved by :  (Mr. ) (Mr. ) FM-SF-05 Electrical Tools Monthly Inspection Rev. 01						

SHE FROM							
ELECTRICAL HAND TOOLS INSPECTION RECORD							
PROJECT NAME :	งานขุดเจาะและติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงแรม		OWNER NAME :	PTT			
MAIN CONTRACTOR :	KIKUCHI		SCOPE OF WORK :	งานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ			
SUBCONTRACTOR :	YJ		INSPECTION DATE :	01/03/2022			
รายการอุปกรณ์และรหัส (CODE)	(1) การตรวจสอบ Safe guard	(2) การล็อกอุปกรณ์ Lock of part	(3) การต่อสายดิน Grounding	(4) ปลั๊ก/สวิตช์ Socket/Switch	(5) สภาพสายไฟ Cable condition	(6) สภาพตัวเครื่อง Cage condition	ผลการตรวจสอบ Result
14 หัวเลเซอร์ RILON YJ001	✓	N	✓	✓	✓	✓	
15 เครื่องเลเซอร์ Makita	N	✓	✓	✓	✓	✓	
16 หัวเลเซอร์ RILON YJ 002	✓	N	✓	✓	✓	✓	
17 ชิ้นพื้ด Hikoki G10SS2-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18 ชิ้นพื้ด Hikoki G10SS2-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19 ชิ้นพื้ด Hikoki G10SS2-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20 หัวเลเซอร์ RILON YJ001	✓	N	✓	✓	✓	✓	
21 หัวเลเซอร์ RILON YJ 001	✓	N	✓	✓	✓	✓	
22 หัวเลเซอร์ RILON YJ 001	✓	N	✓	✓	✓	✓	
23 หัวเลเซอร์ RILON YJ 001	N	N	✓	✓	✓	✓	
24 หัวเลเซอร์ RILON YJ 001	N	N	✓	✓	✓	✓	
25 หัวเลเซอร์ RILON YJ 002	N	N	✓	✓	✓	✓	
26 หัวเลเซอร์ RILON YJ 003	N	N	✓	✓	✓	✓	
  	คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า 1. การตัดต้องมีความแข็งแรง เหมาะสม 2. หัวจับดอกสว่าน, ใบเจียร, ใบตัด, ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ชันแน่น 3. เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง 4. สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด 5. สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาดไม่มียอมต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟ เข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน 6. สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ตามจับ, หูหิ้ว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น๊อต ชันยึดแน่น						
  	ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on) สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.) สภาพชำรุดหรือรับไม่ได้ (Condition is bad.) ตามมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า (Not applicable.)						
  	ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on) สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.) สภาพชำรุดหรือรับไม่ได้ (Condition is bad.) ตามมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า (Not applicable.)						
  	รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment ตรวจสอบโดย / Inspected by :  อนุมัติโดย / Approved by :  (Mr. ) (Mr. ) FM-SF-05 Electrical Tools Monthly Inspection Rev. 01						

SHE FROM							
ELECTRICAL HAND TOOLS INSPECTION RECORD							
PROJECT NAME :		OWNER NAME :		PTT			
MAIN CONTRACTOR :		SCOPE OF WORK :		งานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ			
SUBCONTRACTOR :		YJ		INSPECTION DATE :		01/03/2022	
รายการอุปกรณ์และรหัส (CODE)	(1) การตรวจสอบ Safe guard	(2) การตรวจสอบ Lock of part	(3) การตรวจสอบ Grounding	(4) ปลั๊ก/สวิตช์ Socket/Switch	(5) สภาพสายไฟ Cable condition	(6) สภาพตู้เครื่อง Cage condition	ผลการตรวจสอบ Result
27 สายไฟปลั๊กพลาทอร์ YJ 00A	N	N	✓	✓	✓	✓	
28 สายไฟปลั๊กพลาทอร์ YJ 00B	N	N	✓	✓	✓	✓	
29 สายไฟปลั๊กพลาทอร์ YJ 00C	N	N	✓	✓	✓	✓	
30 ปลั๊กพลาทอร์ KODAK YJ002	N	N	✓	N	✓	✓	
31 ปลั๊กพลาทอร์ KODAK YJ003	N	N	✓	N	✓	✓	
32 ปลั๊กพลาทอร์ KODAK YJ004	N	N	✓	N	✓	✓	
33 ปลั๊กพลาทอร์ KODAK YJ005	N	N	✓	N	✓	✓	
34 ปลั๊กพลาทอร์ KODAK YJ006	N	N	✓	N	✓	✓	
35 ปลั๊กพลาทอร์ KODAK YJ007	N	N	✓	N	✓	✓	
36 ปลั๊กพลาทอร์ KODAK YJ008	N	N	✓	N	✓	✓	
37 ปลั๊กพลาทอร์ KODAK YJ009	N	N	✓	N	✓	✓	
38							
39							

 ส่วนมือ (Hand Drills)	 เครื่องเจียร (Grinder)	 เลื่อยไฟฟ้า (Hand Saw)
 เลื่อยวงเดือน (Cutter Bench Saw)	 ส่วนแม่เหล็ก (Maxmatic Drill)	 1. ลึกพวง (Extension Cable)
 แท่นเจียร (Bench Grinder)	 เครื่องสั่นไฟฟ้า (Vibrator)	 สปอตไลท์ (Spotlight)
 เครื่องตัดไฟเบอร์ (Fiber Optic)	 ปั๊มน้ำไฟฟ้า (Electrical Water Pump)	 พัดลมระบายอากาศ (Blower)

คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

- การตรวจสอบมีความแข็งแรง เหมาะสม
- หัวจับตอกสว่าน, ใบเจียร, ใบตัด, ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ชันแน่น
- เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง
- สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด
- สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟ เข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน
- สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ตามจับ, หูหัว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น๊อต ชันยึดแน่น

ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on)

☒ สภาพดีเป็นไปตามมาตรฐาน (Condition is good.)
☒ สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)
☒ ตามมาตรฐานอุปกรณ์ไม่มี (Not applicable.)

รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment


ตรวจสอบโดย / Inspected by :  อนุมัติโดย / Approved by : 

FM-SF-07 Boomlift Monthly Inspection Rev.01

KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD		การตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้สำหรับปฏิบัติงานบนที่สูง				
บริษัท กิจ อีสเทิร์น (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัท : YJ	ชนิดของเครื่องจักร : รถลิฟท์			
		ขีดความสามารถ : 1769 kg	หมายเลข : M4069			
		ผู้ควบคุม : 	ใบรับรองการตรวจสอบ :			
		วันที่ตรวจสอบ : 01/03/2022	ระยะเวลาที่อนุญาต : 30 วัน			
SHE FORM						
รายการตรวจสอบ		ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ	
 	1. โครงสร้างกระเช้า และราวกันตกมีความแข็งแรงมั่นคง	✓				
 	2. ตั้งระดับน้ำมันไฮดรอลิก และท่อส่งน้ำมัน ไม่มีการรั่วซึม	✓				
 	3. กระบอกลิฟท์ไฮดรอลิก ไม่โค้งงอ หรือมีการรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิก	✓				
 	4. สภาพสายไฟ ต้องไม่เสื่อมคุณภาพ จุดต่อสายไฟถูกต้อง และต้องมีฝาครอบฉนวนพลาสติก	✓				
 	5. ระดับน้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันเครื่อง น้ำกลั่น แบตเตอรี่ น้ำหล่อเย็นให้อยู่ในระดับที่กำหนด	✓				
 	6. เกियเมอร์ สัญญาณออก ไฟออก ไฟหมุน ปุ่มหยุดฉุกเฉิน ระบบเบรค	✓				
 	7. การขับเคลื่อน การหมุนของตัวกระเช้า การยกขึ้น-ลง การยัด-หด	✓				
 	8. ปุ่มควบคุม และมาตรวัด ต้องมีภาษาไทยกำกับ	✓				
 	9. ปุ่มควบคุม และสวิตช์ต่างๆ อ่านค่าได้ และใช้งานได้อย่างถูกต้อง	✓				
 	10. ตรวจสอบสภาพล้อยาง แกนยาง และน๊อตล้อ	✓				
 	11. ผู้ควบคุมรถกระเช้า ต้องผ่านการอบรมและต้องผ่านการทดสอบ	✓				
ตรวจสอบโดย : 		วันที่ : 01/03/2022				
อนุมัติโดย :		วันที่ :				

Effective Date : 25/10/2018

FM-SF-07 Boomlift Monthly Inspection Rev.01

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	การตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้สำหรับปฏิบัติงานบนที่สูง				
	บริษัท: YJ	ชนิดของเครื่องจักร: รถลิฟท์ชนิดไฟฟ้า			
	ขีดความสามารถ: 360 Kg	หมายเลข: S-4069DC			
	ผู้ควบคุม: [redacted]	ใบรับรองการตรวจสอบ: [redacted]			
	วันที่ตรวจสอบ: 01/03/2022	ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 วัน			
SHE FORM	รายละเอียดการตรวจสอบ				
	รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
	1. โครงสร้างกระเช้า และราวกันตกมีความแข็งแรงมั่นคง	/			
	2. ถังจัดเก็บน้ำมันไฮดรอลิก และท่อส่งน้ำมันไม่มีการรั่วซึม	/			
	3. กระบอกไฮดรอลิก ไม่โค้งงอ หรือมีการรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิก	/			
	4. สภาพสายไฟ ต้องไม่เสื่อมคุณภาพ จุดต่อสายไฟถูกต้อง และต้องมีฝาครอบฉนวนเคเบิล	/			
	5. ระดับน้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันเครื่อง น้ำกลั่น แบตเตอรี่ น้ำหล่อเย็นให้อยู่ในระดับที่กำหนด	/			
	6. เกียร์แรงดันไฮดรอลิก ไฟลัดไฮดรอลิก ปุ่มหยุดฉุกเฉิน ระบบเบรก	/			
	7. การขับเคลื่อน การหมุนของตัวกระเช้า การยกขึ้น-ลง การรีด-หุบ	/			
	8. ปุ่มควบคุม และมาตรวัด ต้องมีภาษาไทยกำกับ	/			
	9. ปุ่มควบคุม และสวิตช์ต่างๆ อ่านค่าได้ และใช้งานได้ถูกต้อง	/			
	10. ตรวจเช็คสภาพล้อยาง แก้มยาง และน็อตล้อ	/			
	11. ผู้ควบคุมรถกระเช้า ต้องผ่านการอบรมและต้องผ่านการทดสอบ	/			
ตรวจสอบโดย [redacted]		วันที่: 01/03/2022			
อนุมัติโดย:		วันที่:			

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	การตรวจสอบเครื่องจักร				
	บริษัท: YJ	ชนิดของเครื่องจักร: รถลิฟท์ชนิดไฟฟ้า			
	ขีดความสามารถ: -	หมายเลข: -			
	ผู้ควบคุม: Worker	ใบรับรองการตรวจสอบ: [redacted]			
	วันที่ตรวจสอบ: 01/03/2022	ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 วัน			
SHE FORM	รายละเอียดการตรวจสอบ				
	รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
	1. โครงสร้างทั่วไปมีความแข็งแรง	/			
	2. มีการครอบส่วนที่หมุนได้	/			
	3. สายพานต้องไม่ปริแตก หรือเสื่อมสภาพ	/			
	4. ที่ตั้งสำหรับสแตนด์บายต้อง มีคันจับที่มั่นคง เชือกสำหรับดึงสแตนด์ต้องไม่เปื่อย	/			
	5. ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมัน	/			
	6. สภาพเครื่องยนต์ และไอเสีย	/			
	7. คันเร่ง และปุ่มหยุดทำงานฉุกเฉิน ใช้งานได้ดี	/			
	8. ถังเก็บน้ำมันต้องไม่ชำรุด ฝาปิดถังน้ำมันใช้งานได้ดี	/			
	9. ท่อสายดินถูกต้อง			-	
	10. แกนนำร่องต้องไม่คดงอ			-	
	11. ระบบน้ำหล่อเลี้ยงไม่อุดตัน			-	
	12. อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร	/			
	13. นาฬิกาต่างๆ สามารถอ่านค่าได้	/			
ตรวจสอบโดย: [redacted]		วันที่: 01/03/2022			
อนุมัติโดย:		วันที่:			

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทกิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	การตรวจสอบเครื่องจักร				
	บริษัท: VS	ชนิดของเครื่องจักร: เครื่องปั๊มถนน			
	ขีดความสามารถ: -	หมายเลข: -			
	ผู้ควบคุม: Worker	ใบรับรองการตรวจสอบ: -			
	วันที่ตรวจสอบ: 01/03/2022	ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 วัน			
SHE FROM	รายละเอียดการตรวจสอบ				
	รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
	1. โครงสร้างทั่วไปมีความแข็งแรง	/			
	2. มีการครอบส่วนที่หมุนได้	/			
	3. สายพานต้องไม่ปริแตก หรือเสื่อมสภาพ	/			
	4. ที่ตั้งสำหรับสารถีเครื่องจะต้องมีค้ำจับที่มั่นคง เชือกสำหรับดึงสารถีต้องไม่เปียก	/			
	5. ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมัน	/			
	6. สภาพเครื่องยนต์ และไอเสีย	/			
	7. คันเร่ง และปุ่มหยุดทำงานฉุกเฉินใช้งานได้	/			
	8. ถังเก็บน้ำมันต้องไม่ชำรุด ฝาปิดถังน้ำมันใช้งานได้	/			
	9. ท่อสายดินถูกต้อง	/		/	
	10. แกนนำร่องต้องไม่คดงอ	/		/	
	11. ระบบน้ำหล่อเลี้ยงไม่อุดตัน	/		/	
	12. อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร	/			
	13. มาตรฐานต่างๆ สามารถอ่านค่าได้	/			
ตรวจสอบโดย:  วันที่: 01/03/2022					
อนุมัติโดย:  วันที่: -					

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทกิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	การตรวจสอบเครื่องจักร				
	บริษัท: VS	ชนิดของเครื่องจักร: เครื่องตัดหญ้า			
	ขีดความสามารถ: -	หมายเลข: -			
	ผู้ควบคุม: Worker	ใบรับรองการตรวจสอบ: -			
	วันที่ตรวจสอบ: 01/03/2022	ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 วัน			
SHE FROM	รายละเอียดการตรวจสอบ				
	รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
	1. โครงสร้างทั่วไปมีความแข็งแรง	/			
	2. มีการครอบส่วนที่หมุนได้	/			
	3. สายพานต้องไม่ปริแตก หรือเสื่อมสภาพ	/			
	4. ที่ตั้งสำหรับสารถีเครื่องจะต้องมีค้ำจับที่มั่นคง เชือกสำหรับดึงสารถีต้องไม่เปียก	/			
	5. ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมัน	/			
	6. สภาพเครื่องยนต์ และไอเสีย	/			
	7. คันเร่ง และปุ่มหยุดทำงานฉุกเฉินใช้งานได้	/			
	8. ถังเก็บน้ำมันต้องไม่ชำรุด ฝาปิดถังน้ำมันใช้งานได้	/		/	
	9. ท่อสายดินถูกต้อง	/		/	
	10. แกนนำร่องต้องไม่คดงอ	/		/	
	11. ระบบน้ำหล่อเลี้ยงไม่อุดตัน	/		/	
	12. อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร	/			
	13. มาตรฐานต่างๆ สามารถอ่านค่าได้	/			
ตรวจสอบโดย:  วันที่: 01/03/2022					
อนุมัติโดย:  วันที่: -					

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทคิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	การตรวจสอบเครื่องจักร				
	บริษัท: YJ	ชนิดของเครื่องจักร: เครื่องตัดหญ้า			
	ขีดความสามารถ: -	หมายเลข: -			
	ผู้ควบคุม: Worker	ใบรับรองการตรวจสอบ: -			
	วันที่ตรวจสอบ: 01/03/2022	ระยะเวลาที่อนุญาต: 90 วัน			
SHE FROM	รายละเอียดการตรวจสอบ				
	รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
         	1. โครงสร้างทั่วไปมีความแข็งแรง	✓			
	2. มีการครอบส่วนที่หมุนได้	✓			
	3. สายพานต้องไม่ปริแตก หรือเสื่อมสภาพ	✓			
	4. ที่ตั้งสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ต้องมีค้ำจับที่มั่นคง เชือกสำหรับดึงสตาร์ทต้องไม่เปื่อย	✓			
	5. ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมัน	✓			
	6. สภาพเครื่องยนต์ และไอเสีย	✓			
	7. คันเร่ง และปุ่มหยุดทำงานฉุกเฉินใช้งานได้ดี	✓			
	8. ถังเก็บน้ำมันต้องไม่ชำรุด ฝาปิดถังน้ำมันใช้งานได้ดี			-	
	9. ท่อสายดินถูกต้อง	✓			
	10. แกนนำร่องต้องไม่คดงอ			-	
	11. ระบบน้ำหล่อเลี้ยงไม่อุดตัน			-	
	12. อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร	✓			
	13. มาตรฐานต่างๆ สามารถอ่านค่าได้	✓			
ตรวจสอบโดย: [Redacted] วันที่: 01/03/2022					
อนุมัติโดย: [Redacted] วันที่: [Redacted]					

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทคิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	การตรวจสอบเครื่องจักร				
	บริษัท: YJ	ชนิดของเครื่องจักร: เครื่องตัดหญ้า			
	ขีดความสามารถ: -	หมายเลข: -			
	ผู้ควบคุม: Worker	ใบรับรองการตรวจสอบ: -			
	วันที่ตรวจสอบ: 01/03/2022	ระยะเวลาที่อนุญาต: 90 วัน			
SHE FROM	รายละเอียดการตรวจสอบ				
	รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
         	1. โครงสร้างทั่วไปมีความแข็งแรง	✓			
	2. มีการครอบส่วนที่หมุนได้	✓			
	3. สายพานต้องไม่ปริแตก หรือเสื่อมสภาพ	✓			
	4. ที่ตั้งสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ต้องมีค้ำจับที่มั่นคง เชือกสำหรับดึงสตาร์ทต้องไม่เปื่อย	✓			
	5. ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมัน	✓			
	6. สภาพเครื่องยนต์ และไอเสีย	✓			
	7. คันเร่ง และปุ่มหยุดทำงานฉุกเฉินใช้งานได้ดี	✓			
	8. ถังเก็บน้ำมันต้องไม่ชำรุด ฝาปิดถังน้ำมันใช้งานได้ดี	✓			
	9. ท่อสายดินถูกต้อง	✓			
	10. แกนนำร่องต้องไม่คดงอ	✓			
	11. ระบบน้ำหล่อเลี้ยงไม่อุดตัน	✓			
	12. อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร	✓			
	13. มาตรฐานต่างๆ สามารถอ่านค่าได้	✓			
ตรวจสอบโดย: [Redacted] วันที่: 01/03/2022					
อนุมัติโดย: [Redacted] วันที่: [Redacted]					

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทกิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	การตรวจสอบเครื่องจักร				
	บริษัท: VJ	ชนิดของเครื่องจักร: เครื่อขุดดิน			
	ขีดความสามารถ: -	หมายเลข: -			
	ผู้ควบคุม: NORKEY	ใบรับรองการตรวจสอบ: -			
	วันที่ตรวจสอบ: 01/03/65	ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 วัน			
SHE FROM	รายละเอียดการตรวจสอบ				
	รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
	1. โครงสร้างทั่วไปมีความแข็งแรง	/			
	2. มีการครอบส่วนที่หมุนได้	/			
	3. สายพานต้องไม่ปริแตก หรือเสื่อมสภาพ	/			
4. ที่ตั้งสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ต้องมีความแข็งแรงเพียงพอ	/				
5. ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมัน	/				
6. สภาพเครื่องยนต์ และไอเสีย	/				
7. คันเร่ง และปุ่มหยุดทำงานฉุกเฉินใช้งานได้	/				
8. ถังเก็บน้ำมันต้องไม่ชำรุด ฝาปิดถังน้ำมันใช้งานได้	/				
9. ต่อสายดินถูกต้อง	/				
10. แกนนำร่องต้องไม่คดงอ			-		
11. ระบบน้ำหล่อเลี้ยงไม่อุดตัน			-		
12. อุปกรณ์การตัดสะเทือนของเครื่องจักร	/				
13. มาตรฐานต่างๆ สามารถอ่านค่าได้	/				
ตรวจสอบโดย: 	วันที่: 01/03/65				
อนุมัติโดย: -	วันที่: -				

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทกิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	การตรวจสอบปั้นจั่น				
	บริษัท: VJ	ชนิดของเครื่องจักร: ทาสีขึ้น 12 คัน			
	ขีดความสามารถ: 30 คัน	หมายเลข: 71-7124			
	ผู้ควบคุม: 	ใบรับรองการตรวจสอบ: -			
	วันที่ตรวจสอบ: 01/03/2022	ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 วัน			
SHE FORM	รายละเอียดการตรวจสอบ				
	รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
	1. น้ำมันไฮดรอลิกอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	/			
	2. ไม่มีการรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮดรอลิก	/			
	3. ไม่มีการชำรุดตะขอก และตัวกันสลิง	/			
4. สภาพสลิงไม่ชำรุดตามเกณฑ์มาตรฐาน	/				
5. สลึงที่อยู่ในกรงรถไม่น้อยกว่า 2 รอบ	/				
6. มาตรฐานต่างๆ และปุ่มควบคุมใช้งานได้	/				
7. มีอุปกรณ์ป้องกันรถชนปลอดภัย	/				
8. ขาข้างไม่แอ่นโค้ง และมีแผ่นรอง	/				
9. สภาพโครงสร้าง บาน และจيب ไม่ชำรุด	/				
10. เครื่องยนต์ดับวันไม่ดับ น้ำมันไม่รั่วซึม	/				
11. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟส่องมุม ไฟเลี้ยว ไฟฟรี แตรรถ สัญญาณถอย ใช้งานได้	/				
12. มีระบบควบคุมการยก ไฟเตือนการทำงาน เสียงเตือนขณะทำงาน/ช่างกะระเทศ	/				
13. กระบอกน้ำ ข้าง ส่องหลัง และทัศนวิสัยการมองเห็นดี	/				
14. สลัก / ดอกยาง อยู่ในสภาพใช้งานได้	/				
15. มีถังดับเพลิงประจำรถปั้นจั่น			-		
16. รางเครนไม่มีสิ่งกีดขวาง			-		
17. มีคู่มือการทำงานของบริษัท	/				
18. มีสำเนาเอกสารการตรวจสอบและทดสอบ	/				
19. มีตารางขีดความสามารถของปั้นจั่น	/				
20. พนักงานควบคุมปั้นจั่นมีประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรม สำหรับรถปั้นจั่น ต้องมีใบขับขี่	/				
ตรวจสอบโดย: 	วันที่: 01/03/2022				
อนุมัติโดย: -	วันที่: -				

KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทคิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด		การตรวจสอบบับัน				
บริษัท: YS		ชนิดของเครื่องจักร: รถเครนไฮดรอลิก				
ขีดความสามารถ: 3 ตัน		หมายเลข: -				
ผู้ควบคุม: [REDACTED]		ใบรับรองการตรวจสอบ: -				
วันที่ตรวจสอบ: 01/03/2022		ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 วัน				
SHE FORM		รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ		ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ	
     	1. น้ำมันไฮดรอลิกอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	✓				
	2. ไม่มีการรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮดรอลิก	✓				
	3. ไม่มีการชำรุดของขอยก และตัวกันสลิง	✓				
	4. สภาพสลิงไม่ชำรุดตามเกณฑ์มาตรฐาน	✓				
	5. สลิงที่อยู่ในกรงรอกไม่น้อยกว่า 2 รอบ	✓				
	6. มาตรฐานต่างๆ และใบควบคุมใช้งานได้ดี	✓				
	7. มีอุปกรณ์ป้องกันรอกชนปลายบูม	✓				
	8. ขาข้างไม่แอ่นโค้ง และมีแผ่นรอง	✓				
	9. สภาพโครงสร้าง บูม และจيب ไม่ชำรุด	✓				
	10. เครื่องยนต์ควรมีน้ำมันไม่รั่วซึม	✓				
	11. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟส่องบูม ไฟเลี้ยว ไฟหรี แตรรด สัญญาณถอย ใช้งานได้ดี	✓				
	12. มีระบบควบคุมการยก ไฟเตือนการทำงาน เสียงเตือนขณะทำงาน/ขงกั้น กระแทก	✓				
	13. กระบอกน้ำ ข้าง ส่องหลัง และทัศนวิสัยการมองเห็นดี	✓				
	14. ล้อ / ดอกยาง อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี	✓				
	15. มีถังดับเพลิงประจำรถบับัน			-		
	16. รางเครนไม่มีสิ่งกีดขวาง			-		
	17. มีคู่มือการทำงานของบับัน	✓				
	18. มีสำเนาเอกสารการตรวจสอบและทดสอบ	✓				
	19. มีตารางขีดความสามารถของบับัน	✓				
	20. พนักงานควบคุมบับันมีประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรม สำหรับบับันนี้ ต้องมีใบขับขี่	✓				
ตรวจสอบโดย: [REDACTED]		วันที่: 01/03/65				
อนุมัติโดย: [REDACTED]		วันที่: [REDACTED]				

KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทคิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด		การตรวจสอบบับัน				
บริษัท: YS		ชนิดของเครื่องจักร: รถเครนไฮดรอลิก				
ขีดความสามารถ: 30 ตัน		หมายเลข: -				
ผู้ควบคุม: [REDACTED]		ใบรับรองการตรวจสอบ: -				
วันที่ตรวจสอบ: 01/03/2022		ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 วัน				
SHE FORM		รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ		ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ	
     	1. น้ำมันไฮดรอลิกอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	✓				
	2. ไม่มีการรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮดรอลิก	✓				
	3. ไม่มีการชำรุดของขอยก และตัวกันสลิง	✓				
	4. สภาพสลิงไม่ชำรุดตามเกณฑ์มาตรฐาน	✓				
	5. สลิงที่อยู่ในกรงรอกไม่น้อยกว่า 2 รอบ	✓				
	6. มาตรฐานต่างๆ และใบควบคุมใช้งานได้ดี	✓				
	7. มีอุปกรณ์ป้องกันรอกชนปลายบูม	✓				
	8. ขาข้างไม่แอ่นโค้ง และมีแผ่นรอง	✓				
	9. สภาพโครงสร้าง บูม และจيب ไม่ชำรุด	✓				
	10. เครื่องยนต์ควรมีน้ำมันไม่รั่วซึม	✓				
	11. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟส่องบูม ไฟเลี้ยว ไฟหรี แตรรด สัญญาณถอย ใช้งานได้ดี	✓				
	12. มีระบบควบคุมการยก ไฟเตือนการทำงาน เสียงเตือนขณะทำงาน/ขงกั้น กระแทก	✓				
	13. กระบอกน้ำ ข้าง ส่องหลัง และทัศนวิสัยการมองเห็นดี	✓				
	14. ล้อ / ดอกยาง อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี	✓				
	15. มีถังดับเพลิงประจำรถบับัน			-		
	16. รางเครนไม่มีสิ่งกีดขวาง			-		
	17. มีคู่มือการทำงานของบับัน	✓				
	18. มีสำเนาเอกสารการตรวจสอบและทดสอบ	✓				
	19. มีตารางขีดความสามารถของบับัน	✓				
	20. พนักงานควบคุมบับันมีประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรม สำหรับบับันนี้ ต้องมีใบขับขี่	✓				
ตรวจสอบโดย: [REDACTED]		วันที่: 01/03/65				
อนุมัติโดย: [REDACTED]		วันที่: [REDACTED]				

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทคิคุจิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด		การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
บริษัท: YJ		ชนิดของเครื่องจักร: รถสิบล้อ 10 คัน				
ขีดความสามารถ: 25 คัน		หมายเลข: 41-0241				
ผู้ควบคุม: [REDACTED]		ใบรับรองการตรวจสอบ:				
วันที่ตรวจสอบ: 01/03/2022		ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 วัน				
SHE FROM		รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ		ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ	
 1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม คานไม่ดำ ระเบิดน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์		✓				
 2. ตั้งจิกเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม		✓				
 3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แตรวง ใช้งานได้ดี		✓				
 4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีทิศทางที่แข็งแรง		✓				
 5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม		✓				
 6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง สอดกันกะขาบ ไม่ชำรุดเสียหาย		✓				
 7. สภาพพ่วงที่ สลัก หูเกี่ยว และซีพีน ไม่ชำรุด				✓		
 8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคันบังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ		✓				
9. บูน แชน สลัก ไบรท์ และน็อต ไม่ชำรุด		✓				
10. มีส่วนการฝึกอบรมของผู้ควบคุม		✓				
ตรวจสอบโดย: [REDACTED]		วันที่: 01/03/2022				
อนุมัติโดย:		วันที่:				

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทคิคุจิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด		การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
บริษัท: YJ		ชนิดของเครื่องจักร: รถสิบล้อ 10 คัน				
ขีดความสามารถ: 25 คัน		หมายเลข: 43-1644				
ผู้ควบคุม: [REDACTED]		ใบรับรองการตรวจสอบ:				
วันที่ตรวจสอบ: 01/03/2022		ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 วัน				
SHE FROM		รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ		ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ	
 1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม คานไม่ดำ ระเบิดน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์		✓				
 2. ตั้งจิกเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม		✓				
 3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แตรวง ใช้งานได้ดี		✓				
 4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีทิศทางที่แข็งแรง		✓				
 5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม		✓				
 6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง สอดกันกะขาบ ไม่ชำรุดเสียหาย		✓				
 7. สภาพพ่วงที่ สลัก หูเกี่ยว และซีพีน ไม่ชำรุด				✓		
 8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคันบังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ		✓				
9. บูน แชน สลัก ไบรท์ และน็อต ไม่ชำรุด		✓				
10. มีส่วนการฝึกอบรมของผู้ควบคุม		✓				
ตรวจสอบโดย: [REDACTED]		วันที่: 01/03/2022				
อนุมัติโดย:		วันที่:				

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทคิคุจิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
	บริษัท: <u>Y</u>	ชนิดของเครื่องจักร: <u>รถสิบล้อ</u>			
	ขีดความสามารถ: <u>3000 ลิตร</u>	หมายเลข: <u>83-3785</u>			
	ผู้ควบคุม: <u>[Redacted]</u>	ใบรับรองการตรวจสอบ:			
	วันที่ตรวจสอบ: <u>01/03/2022</u>	ระยะเวลาที่อนุญาต: <u>30 วัน</u>			
SHE FROM	รายละเอียดการตรวจสอบ				
	รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
      	1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ค้านไม่ต่ำ ระดับน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓			
	2. ตั้งจัดเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓			
	3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แตรรถ ใช้งานได้ดี	✓			
	4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีหงายที่แข็งแรง	✓			
	5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓			
	6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง สลัดหินตะขาม ไม่ชำรุดเสียหาย	✓			
	7. สภาพบู๊ท สลัก บูเกียร์ และซีพิน ไม่ชำรุด			-	
	8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคัน บังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓			
	9. บูม แขน สลัก ไบรท์ และน็อต ไม่ชำรุด	✓			
	10. มีสำเนาการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓			
ตรวจสอบโดย: <u>[Redacted]</u>		วันที่: <u>01/03/2022</u>			
อนุมัติโดย:		วันที่:			


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทคิคุจิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
	บริษัท: <u>Y</u>	ชนิดของเครื่องจักร: <u>รถสิบล้อ PC 200</u>			
	ขีดความสามารถ: <u>PC 200</u>	หมายเลข: <u>-</u>			
	ผู้ควบคุม: <u>[Redacted]</u>	ใบรับรองการตรวจสอบ:			
	วันที่ตรวจสอบ: <u>01/03/2022</u>	ระยะเวลาที่อนุญาต: <u>30 วัน</u>			
SHE FROM	รายละเอียดการตรวจสอบ				
	รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
      	1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ค้านไม่ต่ำ ระดับน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓			
	2. ตั้งจัดเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓			
	3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แตรรถ ใช้งานได้ดี	✓			
	4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีหงายที่แข็งแรง	✓			
	5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓			
	6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง สลัดหินตะขาม ไม่ชำรุดเสียหาย	✓			
	7. สภาพบู๊ท สลัก บูเกียร์ และซีพิน ไม่ชำรุด	✓			
	8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคัน บังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓			
	9. บูม แขน สลัก ไบรท์ และน็อต ไม่ชำรุด	✓			
	10. มีสำเนาการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓			
ตรวจสอบโดย: <u>[Redacted]</u>		วันที่: <u>01/03/2022</u>			
อนุมัติโดย:		วันที่:			




KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทกิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด		การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
บริษัท: JV		ชนิดของเครื่องจักร: รถแบ็กโฮ PC 140				
ขีดความสามารถ: PC 140		หมายเลข: -				
ผู้ควบคุม: [REDACTED]		ใบรับรองการตรวจสอบ: [REDACTED]				
วันที่ตรวจสอบ: 01/03/2022		ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 วัน				
SHE FROM		รายละเอียดการตรวจสอบ				
		รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
      	1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ค้านไม่ตำระดับน้ำ และน้ำมันเครื่อง อย่ายินเกณฑ์	✓				
	2. ตั้งจัดเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓				
	3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แบตเตอรี่ใช้งานได้ดี	✓				
	4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีหงายที่แข็งแรง	✓				
	5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓				
	6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง ล้อดินตะขาบ ไม่ชำรุดเสียหาย	✓				
	7. สภาพพ่วงที่ สลัก พู่เกี่ยว และซีพีน ไม่ชำรุด	✓				
	8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคันบังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓				
	9. บูม แขน สลัก โบลท์ และน็อต ไม่ชำรุด	✓				
	10. มีสถานะการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓				
ตรวจสอบโดย: [REDACTED]		วันที่: 01/03/2022				
อนุมัติโดย: [REDACTED]		วันที่: [REDACTED]				

KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทกิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด		การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
บริษัท: JV		ชนิดของเครื่องจักร: รถแบ็กโฮ PC 55				
ขีดความสามารถ: PC 55		หมายเลข: -				
ผู้ควบคุม: [REDACTED]		ใบรับรองการตรวจสอบ: [REDACTED]				
วันที่ตรวจสอบ: 01/03/2022		ระยะเวลาที่อนุญาต: 30 วัน				
SHE FROM		รายละเอียดการตรวจสอบ				
		รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
      	1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ค้านไม่ตำระดับน้ำ และน้ำมันเครื่อง อย่ายินเกณฑ์	✓				
	2. ตั้งจัดเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓				
	3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แบตเตอรี่ใช้งานได้ดี	✓				
	4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีหงายที่แข็งแรง	✓				
	5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓				
	6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง ล้อดินตะขาบ ไม่ชำรุดเสียหาย	✓				
	7. สภาพพ่วงที่ สลัก พู่เกี่ยว และซีพีน ไม่ชำรุด	✓				
	8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคันบังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓				
	9. บูม แขน สลัก โบลท์ และน็อต ไม่ชำรุด	✓				
	10. มีสถานะการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓				
ตรวจสอบโดย: [REDACTED]		วันที่: 01/03/2022				
อนุมัติโดย: [REDACTED]		วันที่: [REDACTED]				

KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทกิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด		การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
บริษัท: <u>จว</u>		ชนิดของเครื่องจักร: <u>รถแทรกเตอร์</u>				
ขีดความสามารถ: <u>50 ตัน</u>		หมายเลข: <u></u>				
ผู้ควบคุม: <u>[REDACTED]</u>		ใบรับรองการตรวจสอบ: <u></u>				
วันที่ตรวจสอบ: <u>01/03/2022</u>		ระยะเวลาที่อนุญาต: <u>30 วัน</u>				
SHE FROM		รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ		ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ	
	1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ค่าน้ำมันต่ำ ระดับน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓				
	2. ตั้งระดับน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓				
	3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แตรรถ ใช้งานได้ดี	✓				
	4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีหงายที่แข็งแรง	✓				
	5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓				
	6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง ล้อลินตะขาบ ไม่ชำรุดเสียหาย	✓				
	7. สภาพบู๊ทส์ สลัก บูเกียร์ และซีพิน ไม่ชำรุด			-		
	8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคันบังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓				
	9. บูม แขน สลัก โบลท์ และน๊อต ไม่ชำรุด	✓				
	10. มีสำเนาการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓				
ตรวจสอบโดย: <u>[REDACTED]</u>		วันที่: <u>01/03/2022</u>				
อนุมัติโดย: <u></u>		วันที่: <u></u>				

KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทกิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด		การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
บริษัท: <u>จว</u>		ชนิดของเครื่องจักร: <u>รถไถ ST 100</u>				
ขีดความสามารถ: <u>-</u>		หมายเลข: <u>L30YLSH</u>				
ผู้ควบคุม: <u>[REDACTED]</u>		ใบรับรองการตรวจสอบ: <u></u>				
วันที่ตรวจสอบ: <u>01/03/2022</u>		ระยะเวลาที่อนุญาต: <u>30 วัน</u>				
SHE FROM		รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ		ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ	
	1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ค่าน้ำมันต่ำ ระดับน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓				
	2. ตั้งระดับน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓				
	3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แตรรถ ใช้งานได้ดี	✓				
	4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีหงายที่แข็งแรง	✓				
	5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓				
	6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง ล้อลินตะขาบ ไม่ชำรุดเสียหาย	✓				
	7. สภาพบู๊ทส์ สลัก บูเกียร์ และซีพิน ไม่ชำรุด			-		
	8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคันบังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓				
	9. บูม แขน สลัก โบลท์ และน๊อต ไม่ชำรุด	✓				
	10. มีสำเนาการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓				
ตรวจสอบโดย: <u>[REDACTED]</u>		วันที่: <u>01/03/2022</u>				
อนุมัติโดย: <u></u>		วันที่: <u></u>				


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทกิจ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. : Issued Date : 01/03/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 1




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
1	หินเจาะ 4"	Makita GA4030	1	เครื่อง		01/03/2022	
2	ไฟเบอร์ตัดเหล็ก	LONGWELL YJ001	1	เครื่อง		01/03/2022	
		LONGWELL YJ002	1	เครื่อง		01/03/2022	
3	เลื่อยวงเดือน	Hikoki C7ST	1	เครื่อง		01/03/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/03/2022		

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_ส่งตรวจ


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทกิจ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. : Issued Date : 01/03/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 2




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
4	เครื่องตัดเหล็ก	YJ 001	1	เครื่อง		01/03/2022	
5	เครื่องตัดเหล็ก	YJ 001	1	เครื่อง		01/03/2022	
6	เครื่องเจาะนำดินเสาเข็ม	TUF 8500	1	เครื่อง		01/03/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/03/2022		

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_ส่งตรวจ


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคิคุจิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date : 01/03/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 3




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
7	พินเจียร์ 7"	Makita YJ001	1	เครื่อง		01/03/2022	
8	ไฟสปาร์คไดท์	KODAK YJ001	1	เครื่อง		01/03/2022	
9	ตู้เชื่อม	EURO YJ001	1	เครื่อง		01/03/2022	
		EURO YJ002	1	เครื่อง		01/03/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/03/2022		

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_ส่งตรวจ


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคิคุจิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date : 01/03/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 4




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
10	BLOWER Orange	PORTABLE YJ 001	1	เครื่อง		01/03/2022	
		PORTABLE YJ 002	1	เครื่อง		01/03/2022	
11	ตู้เชื่อม	RILON YJ001	1	เครื่อง		01/03/2022	
12	เครื่องเจียรโลหะ	Makita GD0601	1	เครื่อง		01/03/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/03/2022		

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_ส่งตรวจ


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคิคุจิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date : 01/03/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 5




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
13	Generator	Denyo 20	1	เครื่อง		01/03/2022	
14	Generator	AIRMAN SDG 25S	1	เครื่อง		01/03/2022	
15	ตู้เชื่อม	RILON YJ002	1	เครื่อง		01/03/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/03/2022		

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_ส่งตรวจ


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคิคุจิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date : 01/03/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 9




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
25	สายไฟสีกขาวเวอร์	สายไฟ YJ01	1	เส้น		01/03/2022	
26	สายไฟสีกขาวเวอร์	สายไฟ YJ02	1	เส้น		01/03/2022	
27	สายไฟสีกขาวเวอร์	สายไฟ YJ03	1	เส้น		01/03/2022	

REMARKS / NOTES


	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/03/2022		

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_ส่งตรวจ


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทกิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM		Rep. No. :
			Issued Date : 01/03/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record			Page : 10




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
28	สายไฟปลั๊กพาวเวอร์	สายไฟ YJ04	1	เส้น		01/03/2022	
29	สายไฟปลั๊กพาวเวอร์	สายไฟ YJ05	1	เส้น		01/03/2022	
30	สายไฟปลั๊กพาวเวอร์	สายไฟ YJ06	1	เส้น		01/03/2022	

REMARKS / NOTES


	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/03/2022		

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_ส่งตรวจ


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทกิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM		Rep. No. :
			Issued Date : 01/03/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record			Page : 11




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
31	BLOWER Orange	PORTABLE YJ003	1	เครื่อง		01/03/2022	
32	ไฟสปอร์ตไลท์	KODAK YJ002	1	เครื่อง		01/03/2022	
33	ไฟสปอร์ตไลท์	KODAK YJ003	1	เครื่อง		01/03/2022	

REMARKS / NOTES


	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/03/2022		

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_Rev.00 ตัวร่าง


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคิคุจิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM		Rep. No. :
			Issued Date : 01/03/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record			Page : 12


ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
34	ไฟสปอตไลท์	KODAK YJ 004	1	เครื่อง		01/03/2022	
35	ไฟสปอตไลท์	KODAK YJ005	1	เครื่อง		01/03/2022	
36	ไฟสปอตไลท์	KODAK YJ006	1	เครื่อง		01/03/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/03/2022		

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_Rev.00 สิวะสา


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคิคุจิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM		Rep. No. :
			Issued Date : 01/04/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record			Page : 1




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
1	หินเจียร 4"	Makita GA4030	1	เครื่อง		01/04/2022	
2	ไฟเบอร์ตัดเหล็ก	LONGWELL YJ001	1	เครื่อง		01/04/2022	
		LONGWELL YJ002	1	เครื่อง		01/04/2022	
3	เลื่อยวงเดือน	Hikoki C7ST	1	เครื่อง		01/04/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/04/2022	1/4/2022	1/4/2022

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_010522


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO. LTD. บริษัทคิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM		Rep. No. :
			Issued Date : 01/04/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record			Page : 2




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
4	เครื่องตัดเหล็ก	YJ 001	1	เครื่อง		01/04/2022	
5	เครื่องตัดเหล็ก	YJ 001	1	เครื่อง		01/04/2022	
6	เครื่องเจาะนำดินเสาเข็ม	TUF 8500	1	เครื่อง		01/04/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/04/2022	1/4/2022	1/4/2022

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_ส่งตรวจ


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO. LTD. บริษัทคิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM		Rep. No. :
			Issued Date : 01/04/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record			Page : 3




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
7	หินเจียร 7"	Makita YJ001	1	เครื่อง		01/04/2022	
8	ไฟสปอตไลท์	KODAK YJ001	1	เครื่อง		01/04/2022	
9	คูเชื่อม	EURO YJ001	1	เครื่อง		01/04/2022	
		EURO YJ002	1	เครื่อง		01/04/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/04/2022	1/4/2022	1/4/2022

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_ส่งตรวจ


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO. LTD. บริษัทคิกูชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. : Issued Date : 01/04/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 4



ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
10	BLOWER Orange	PORTABLE YJ 001	1	เครื่อง		01/04/2022	
		PORTABLE YJ 002	1	เครื่อง		01/04/2022	
11	ตู้เชื่อม	RILON YJ001	1	เครื่อง		01/04/2022	
12	เครื่องเจียรโลหะ	Makita GD0601	1	เครื่อง		01/04/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/04/2022	1/4 /2022	1/4 /2022

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_๕๖๗๗๙


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO. LTD. บริษัทคิกูชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. : Issued Date : 01/04/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 5




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
13	Generator	Denyo 20	1	เครื่อง		01/04/2022	
14	Generator	AIRMAN SDG 25S	1	เครื่อง		01/04/2022	
15	ตู้เชื่อม	RILON YJ002	1	เครื่อง		01/04/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/04/2022	1/4 /2022	1/4 /2022

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_๕๖๗๗๙


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO. LTD. บริษัทคิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM		Rep. No. :
			Issued Date : 01/04/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record			Page : 6




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
16	หินเจียร 4"	Hikoki G10SS2-1	1	เครื่อง		01/04/2022	
17	หินเจียร 4"	Hikoki G10SS2-2	1	เครื่อง		01/04/2022	
18	หินเจียร 4"	Hikoki G10SS2-3	1	เครื่อง		01/04/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/04/2022	1/4/2022	1/4/2022

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_ส่งตรวจ


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO. LTD. บริษัทคิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM		Rep. No. :
			Issued Date : 01/04/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record			Page : 7




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
19	ตู้อบลาวดเชื่อม	21T1081	1	เครื่อง		01/04/2022	
20	ตู้อบลาวดเชื่อม	CHAMP KED-5EAW	1	เครื่อง		01/04/2022	
21	ตู้อบลาวดเชื่อม	B-YJ 001	1	เครื่อง		01/04/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/04/2022	1/4/2022	1/4/2022

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_ส่งตรวจ


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคูชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date : 01/04/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 8




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	QTY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
22	ตุ๋นลาวเชื่อม	B-YJ 002	1	เครื่อง		01/04/2022	
23	ไดโอสวนน้ำ	YJ 001	1	เครื่อง		01/04/2022	
24	ตุ๋นลาวเชื่อม	Y-YJ 001	2	เครื่อง		01/04/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/04/2022	1/4/2022	1/4/2022

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_ส่งตรวจ


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคูชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date : 01/04/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 9




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	QTY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
25	สายไฟปลั๊กพาวเวอร์	สายไฟ YJ01	1	เส้น		01/04/2022	
26	สายไฟปลั๊กพาวเวอร์	สายไฟ YJ02	1	เส้น		01/04/2022	
27	สายไฟปลั๊กพาวเวอร์	สายไฟ YJ03	1	เส้น		01/04/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/04/2022	1/04/2022	1/4/2022

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_ส่งตรวจ


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคิกูชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date : 01/04/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 10




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
28	สายไฟปลั๊กพาวเวอร์	สายไฟ YJ04	1	เส้น		01/04/2022	
29	สายไฟปลั๊กพาวเวอร์	สายไฟ YJ05	1	เส้น		01/04/2022	
30	สายไฟปลั๊กพาวเวอร์	สายไฟ YJ06	1	เส้น		01/04/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/04/2022	1/4/2022	1/4/2022

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_ส่งตรวจ


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคิกูชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date : 01/04/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 11




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
31	BLOWER Orange	PORTABLE YJ003	1	เครื่อง		01/04/2022	
32	ไฟสปอร์ตไลท์	KODAK YJ002	1	เครื่อง		01/04/2022	
33	ไฟสปอร์ตไลท์	KODAK YJ003	1	เครื่อง		01/04/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/04/2022	1/4/2022	1/4/2022

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_Rev.00 ส่งตรวจ


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคิคุชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM		Rep. No. :
			Issued Date : 01/04/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record			Page : 12




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
34	ไฟสปอตไลท์	KODAK YJ 004	1	เครื่อง		01/04/2022	
35	ไฟสปอตไลท์	KODAK YJ005	1	เครื่อง		01/04/2022	
36	ไฟสปอตไลท์	KODAK YJ006	1	เครื่อง		01/04/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/04/2022	1/4/2022	1/4/2022

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_Rev.00 หน้า 12


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคิคุชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM		Rep. No. :
			Issued Date : 01/04/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record			Page : 13




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
37	ไฟสปอตไลท์	KODAK YJ007	1	เครื่อง		01/04/2022	
38	ไฟสปอตไลท์	KODAK YJ008	1	เครื่อง		01/04/2022	
39	ไฟสปอตไลท์	KODAK YJ009	1	เครื่อง		01/04/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/04/2022	1/4/2022	1/4/2022

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_Rev.00 หน้า 13

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคิกูชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date : 01/05/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 1


ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	QTY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
1	หินเจียร 4"	Makita GA4030	1	เครื่อง		01/05/2022	
2	ไฟเบอร์ตัดเหล็ก	LONGWELL YJ001	1	เครื่อง		01/05/2022	
		LONGWELL YJ002	1	เครื่อง		01/05/2022	
3	เลื่อยวงเดือน	Hikoki C7ST	1	เครื่อง		01/05/2022	




REMARKS / NOTES

--	--	--

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/05/2022	1/5/22	1/5/22

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_ส่งตรวจ

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคิกูชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date : 01/05/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 2


ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	QTY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
4	เครื่องตัดเหล็ก	YJ 001	1	เครื่อง		01/05/2022	
5	เครื่องตัดเหล็ก	YJ 001	1	เครื่อง		01/05/2022	
6	เครื่องเจาะนำดินเสาเข็ม	TUF 8500	1	เครื่อง		01/05/2022	




REMARKS / NOTES

--	--	--

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/05/2022	1/5/22	1/5/22

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_ส่งตรวจ


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคิกูชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date : 01/05/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 3

ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	QTY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
7	ปืนเจียร 7	Makita YJ001	1	เครื่อง		01/05/2022	
8	ไฟสปอตไลท์	KODAK YJ001	1	เครื่อง		01/05/2022	
9	ตู้เชื่อม	EURO YJ001	1	เครื่อง		01/05/2022	
		EURO YJ002	1	เครื่อง		01/05/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/05/2022	1/5/22	1/5/22

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_๕๓๓779


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคิกูชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date : 01/05/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 4


ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	QTY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
10	BLOWER Orange	PORTABLE YJ 001	1	เครื่อง		01/05/2022	
		PORTABLE YJ 002	1	เครื่อง		01/05/2022	
11	ตู้เชื่อม	RILON YJ001	1	เครื่อง		01/05/2022	
12	สว่านโรตารี	Makita HR4002	1	เครื่อง		01/05/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/05/2022	1/5/22	1/5/22

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_๕๓๓779

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date : 01/05/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 5


ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	QTY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
13	Generator	Denyo 20	1	เครื่อง		01/05/2022	
14	Generator	AIRMAN SDG 25S	1	เครื่อง		01/05/2022	
15	ตู้เชื่อม	RILON YJ002	1	เครื่อง		01/05/2022	




REMARKS / NOTES

--	--	--	--

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME	Miss.Natcha Niamchit		
DATE	01/05/2022	1/5/22	1/5/22

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_ฟอร์ม 5

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date : 01/05/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 6


ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	QTY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
16	ปืนเจียร์ 4"	Hikoki G10SS2-1	1	เครื่อง		01/05/2022	
17	ปืนเจียร์ 4"	Hikoki G10SS2-2	1	เครื่อง		01/05/2022	
18	ปืนเจียร์ 4"	Hikoki G10SS2-3	1	เครื่อง		01/05/2022	




REMARKS / NOTES

--	--	--	--

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/05/2022	1/5/22	1/5/22

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_ฟอร์ม 6


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคูชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date : 01/05/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 7




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
19	คูบลวดเชื่อม	21T1081	1	เครื่อง		01/05/2022	
20	คูบลวดเชื่อม	CHAMP KED-5E/W	1	เครื่อง		01/05/2022	
21	คูบลวดเชื่อม	B-YJ 001	1	เครื่อง		01/05/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/05/2022	1/5/22	1/5/22

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_868111


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคูชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date : 01/05/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 8




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
22	คูเชื่อม	Molita MMA-600	1	เครื่อง		01/05/2022	
23	ไดโวน้ำ	YJ 001	1	เครื่อง		01/05/2022	
24	คูบลวดเชื่อม	Y-YJ 001	2	เครื่อง		01/05/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/05/2022	1/5/22	1/5/22

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_868111


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคิกูชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date : 01/05/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 9




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
25	สายไฟปลั๊กพาวเวอร์	สายไฟ YJ01	1	เส้น		01/05/2022	
26	สายไฟปลั๊กพาวเวอร์	สายไฟ YJ02	1	เส้น		01/05/2022	
27	สายไฟปลั๊กพาวเวอร์	สายไฟ YJ03	1	เส้น		01/05/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/05/2022	1/5/22	1/5/22

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_ส่งตรวจ


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคิกูชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date : 01/05/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 10




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
28	สายไฟปลั๊กพาวเวอร์	สายไฟ YJ04	1	เส้น		01/05/2022	
29	สายไฟปลั๊กพาวเวอร์	สายไฟ YJ05	1	เส้น		01/05/2022	
30	สายไฟปลั๊กพาวเวอร์	สายไฟ YJ06	1	เส้น		01/05/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/05/2022	1/5/22	1/5/22

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_ส่งตรวจ


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO. LTD. บริษัทอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date : 01/05/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 11




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	QTY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
31	BLOWER Orange	PORTABLE YJ003	1	เครื่อง		01/05/2022	
32	ไฟสปอตไลท์	KODAK YJ002	1	เครื่อง		01/05/2022	
33	ไฟสปอตไลท์	KODAK YJ003	1	เครื่อง		01/05/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/05/2022	1/5/22	1/5/22

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_#10774

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO. LTD. บริษัทอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date : 01/05/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 12




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	QTY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
34	ไฟสปอตไลท์	KODAK YJ 004	1	เครื่อง		01/05/2022	
35	ไฟสปอตไลท์	KODAK YJ005	1	เครื่อง		01/05/2022	
36	ไฟสปอตไลท์	KODAK YJ006	1	เครื่อง		01/05/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	01/05/2022	1/5/22	1/5/22

FM. No. : Equipment-Tool Inspection Record_#10774










 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO. LTD. บริษัท คิกูชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	
	Rep. No. :	01/05/2022
	Issued Date :	01/05/2022
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 13

ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	QTY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
37	ไฟเลเซอร์ใบมีด	KODAK YJ007	1	เครื่อง		01/05/2022	
38	ไฟเลเซอร์ใบมีด	KODAK YJ008	1	เครื่อง		01/05/2022	
39	ไฟเลเซอร์ใบมีด	KODAK YJ009	1	เครื่อง		01/05/2022	

REMARKS / NOTES

SIGN NAME DATE	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner

FM No. : Equipment-Tool Inspection Record_Makara

SHE FROM							
ELECTRICAL HAND TOOLS INSPECTION RECORD							
PROJECT NAME :		KIKUCHI		OWNER NAME :		PTT	
MAIN CONTRACTOR :		KIKUCHI		SCOPE OF WORK :		งานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	
SUBCONTRACTOR :		YJ		INSPECTION DATE :		01/05/2022	
รายการอุปกรณ์และรหัส (CODE)	(1) การตรวจสอบ Safe guard	(2) สว่าน/การปลด Lock of part	(3) การตรวจสอบ Overriding	(4) ปลั๊ก/สวิตช์ Socket/Switch	(5) สภาพสายไฟ Cable condition	(6) สภาพตัวเครื่อง Cage condition	ผลการตรวจสอบ Result
1 ชิ้นพื้ 4" Makita GA4030	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2 ไฟเลเซอร์ Longwell YJ 001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3 ไฟเลเซอร์ Longwell YJ 002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4 เครื่องตัดเหล็ก Hikoki CTST	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5 เครื่องตัดเหล็ก YJ 001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6 เครื่องตัดเหล็ก YJ 002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7 เครื่องตัดเหล็ก	N	✓	N	✓	✓	✓	
8 จิ๊กเลเซอร์ 4" Makita YJ 001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9 เครื่องเลเซอร์ Kodak YJ 001	N	N	✓	✓	✓	✓	
10 เครื่องเลเซอร์ Euro YJ 001	N	N	✓	✓	✓	✓	
11 เครื่องเลเซอร์ Euro YJ 002	N	N	✓	✓	✓	✓	
12 BLOWER YJ 001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13 BLOWER YJ 002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
 สว่านมือ (Hand Drills)	 เครื่องเลื่อย (Grinder)	 เลื่อยไฟฟ้า (Hand Saw)	คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า 1) การตัดมีความแข็งแรง เหมาะสม 2) หัวจับดอกสว่าน, ใบเลื่อย, ใบตัด, ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ชันแน่น 3) เครื่องมือ มีการตรวจสอบอย่างถูกต้อง 4) สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด 5) สายไฟไม่ชำรุดมีขนาดไม่ร้อยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟ เข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน 6) สภาพตัวเครื่องแข็งแรง คำนึง, หนูตัว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น๊อต ชันยึดแน่น				
 เครื่องเลื่อย (Cutter Bench Saw)	 สว่านแม่เหล็ก (Maxmatic Drill)	 ปลั๊กพ่วง (Extension Cable)	ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on) สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.) สภาพชำรุดหรือไม่ใช่ (Condition is bad.) ความเหมาะสมอุปกรณ์ใช้ไม่ได้ (Not applicable.)				
 แท่นเจียร (Bench Grinder)	 เครื่องสั่นไฟฟ้า (Vibrator)	 สปอตไลท์ (Spotlight)					
 เครื่องตัดไฟเบอร์ (Fiber Cutting Machine)	 ปั๊มน้ำไฟฟ้า (Electrical Water Pump)	 พัดลมระบายอากาศ (Blower)					
ตรวจสอบโดย / Inspected by :			อนุญาตโดย / Approved by :				
(Miss ) Site Safety Officer			(Mr. ) Project Engineer				

Effective Date : 25/10/2018

FM-SF-09 Electric Hand Tools Monthly Inspection_Rev.01

SHE FROM							
ELECTRICAL HAND TOOLS INSPECTION RECORD							
PROJECT NAME :	งาน: งบประมาณการซ่อมแซมอาคารโรงเรียนเทศบาล		OWNER NAME :	PTT			
MAIN CONTRACTOR :	KIKUCHI		SCOPE OF WORK :	งานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ			
SUBCONTRACTOR :	YJ		INSPECTION DATE :	01/05/2022			
รายการอุปกรณ์และรหัส (CODE)	(1) การล็อก Safe guard	(2) สายคล้องอุปกรณ์ Lock of part	(3) การต่อสายดิน Grounding	(4) ปลั๊ก/สวิตช์ Socket/Switch	(5) สภาพสายไฟ Cable condition	(6) สภาพสายเครื่อง Cage condition	ผลการตรวจสอบ Result
14 หัวสว่าน RILON YJ 001	N	N	✓	✓	✓	✓	
15 หัว Makita HR4002	N	✓	✓	✓	✓	✓	
16 หัวสว่าน RILON YJ002	✓	N	✓	✓	✓	✓	
17 หัวสว่าน Hikoki G10SS2-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18 หัวสว่าน Hikoki G10SS2-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19 หัวสว่าน Hikoki G10SS2-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20 หัวคัทเตอร์ 21T1091	✓	N	✓	✓	✓	✓	
21 หัวคัทเตอร์ KED-5E/W	✓	N	✓	✓	✓	✓	
22 หัวคัทเตอร์ B-YJ001	✓	N	✓	✓	✓	✓	
23 หัวสว่าน Molita MHA-600	N	N	✓	✓	✓	✓	
24 ไดโอดรุ่นเก่า YJ001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25 ปลั๊กพาททอรี่ YJ001	N	N	✓	✓	✓	✓	
26 ปลั๊กพาททอรี่ YJ002	N	N	✓	✓	✓	✓	
 สว่านมือ (Hand Drills)	 เครื่องเจียร (Grinder)	 เลื่อยไฟฟ้า (Hand Saw)	ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า 1) การตัดมีความแข็งแรง เหมาะสม 2) หัวจับตอกส่วน, ใบเจียร, ใบตัด, ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ชันแน่น 3) เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง 4) สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด 5) สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟ เข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน 6) สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ดำเนิน, หัว หัว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น๊อต ชันยึดแน่น				
 เลื่อยวงเดือน (Cutter Bench Saw)	 สว่านแม่เหล็ก (Maxmatic Drill)	 ปลั๊กพ่วง (Extension Cable)					
 แท่นเจียร (Bench Grinder)	 เครื่องสั่นไฟฟ้า (Vibrator)	 สปอตไลท์ (Spotlight)	ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on) <input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีเป็นไปตามมาตรฐาน (Condition is good.) <input checked="" type="checkbox"/> สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.) <input checked="" type="checkbox"/> ตามมาตรฐานอุปกรณ์ไม่มี (Not applicable.)				
รายละเอียดเพิ่มเติม : Addition comment							
ตรวจสอบโดย / Inspected by :			อนุญาตโดย / Approved by :				
(Miss.  Site Safety Officer			(Mr.  Project Engineer				

Effective Date : 25/10/2018

FM-SF-09 Electric Hand Tools Monthly Inspection_Rev.01

SHE FROM							
ELECTRICAL HAND TOOLS INSPECTION RECORD							
PROJECT NAME :	งาน: งบประมาณการซ่อมแซมอาคารโรงเรียนเทศบาล		OWNER NAME :	PTT			
MAIN CONTRACTOR :	KIKUCHI		SCOPE OF WORK :	งานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ			
SUBCONTRACTOR :	YJ		INSPECTION DATE :	01/05/2022			
รายการอุปกรณ์และรหัส (CODE)	(1) การล็อก Safe guard	(2) สายคล้องอุปกรณ์ Lock of part	(3) การต่อสายดิน Grounding	(4) ปลั๊ก/สวิตช์ Socket/Switch	(5) สภาพสายไฟ Cable condition	(6) สภาพสายเครื่อง Cage condition	ผลการตรวจสอบ Result
27 ปลั๊กพาททอรี่ YJ003	N	N	✓	✓	✓	✓	
28 ปลั๊กพาททอรี่ YJ004	N	N	✓	✓	✓	✓	
29 ปลั๊กพาททอรี่ YJ005	N	N	✓	✓	✓	✓	
30 ปลั๊กพาททอรี่ YJ006	N	N	✓	✓	✓	✓	
31 ฟิล์มไมโคร KODAK YJ002	N	N	✓	✓	✓	✓	
32 ฟิล์มไมโคร KODAK YJ003	N	N	✓	✓	✓	✓	
33 ฟิล์มไมโคร KODAK YJ004	N	N	✓	✓	✓	✓	
34 ฟิล์มไมโคร KODAK YJ005	N	N	✓	✓	✓	✓	
35 ฟิล์มไมโคร KODAK YJ006	N	N	✓	✓	✓	✓	
36 ฟิล์มไมโคร KODAK YJ007	N	N	✓	✓	✓	✓	
37 ฟิล์มไมโคร KODAK YJ008	N	N	✓	✓	✓	✓	
38 ฟิล์มไมโคร KODAK YJ009	N	N	✓	✓	✓	✓	
39 ไดโอดรุ่นเก่า YJ002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
 สว่านมือ (Hand Drills)	 เครื่องเจียร (Grinder)	 เลื่อยไฟฟ้า (Hand Saw)	ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า 1) การตัดมีความแข็งแรง เหมาะสม 2) หัวจับตอกส่วน, ใบเจียร, ใบตัด, ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ชันแน่น 3) เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง 4) สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด 5) สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟ เข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน 6) สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ดำเนิน, หัว หัว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น๊อต ชันยึดแน่น				
 เลื่อยวงเดือน (Cutter Bench Saw)	 สว่านแม่เหล็ก (Maxmatic Drill)	 ปลั๊กพ่วง (Extension Cable)					
 แท่นเจียร (Bench Grinder)	 เครื่องสั่นไฟฟ้า (Vibrator)	 สปอตไลท์ (Spotlight)	ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on) <input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีเป็นไปตามมาตรฐาน (Condition is good.) <input checked="" type="checkbox"/> สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.) <input checked="" type="checkbox"/> ตามมาตรฐานอุปกรณ์ไม่มี (Not applicable.)				
รายละเอียดเพิ่มเติม : Addition comment							
ตรวจสอบโดย / Inspected by :			อนุญาตโดย / Approved by :				
(Miss.  Site Safety Officer			(Mr.  Project Engineer				

Effective Date : 25/10/2018

FM-SF-09 Electric Hand Tools Monthly Inspection_Rev.01

SHE FROM							
ELECTRICAL HAND TOOLS INSPECTION RECORD							
PROJECT NAME :	งานระบบจ่ายน้ำเพื่อการชลประทาน	OWNER NAME :	PTT				
MAIN CONTRACTOR :	KIKUCHI	SCOPE OF WORK :	งานวางท่อส่งน้ำชลประทาน				
SUBCONTRACTOR :	NPK	INSPECTION DATE :	1/6/22				
รายการอุปกรณ์และรหัส (CODE)	(1) การคุ้มครอง Safe guard	(2) ตัวล็อคอุปกรณ์ Lock of part	(3) การต่อสายดิน Grounding	(4) ปลั๊กหัวสวิตช์ Socket/Switch	(5) สภาพสายไฟ Cable condition	(6) สภาพตัวเครื่อง Cage condition	ผลการตรวจสอบ Result
1 ส่วนไฟฟ้า (Makita : HR2631F)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2 ส่วนไฟฟ้า (BOSCH : GSB16RE)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3 ส่วนไฟฟ้า (BOSCH : GSH 2-24 DFR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4 หินเจียร์ 7" (Makita : GA7060)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5 ไฟเบอร์ 14" (PUMPKIN : 50165/J-T1423)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6 จิ๊กซอว์ (Makita : DF330D)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7 เครื่องกรีตปูน (ML-WA1010)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8 เครื่องสกัดปูน (DEWALT : D25901 B102)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9 ปั๊มน้ำไฟฟ้า Super Pump : SSP-405S.15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10 ปลั๊กพ่วงไฟฟ้า VCT 2C x 2.5+E sq.mm.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11 พัดลมระบายอากาศ (imarflex : IF 442)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12 เครื่องตัดท่อไฟฟ้า (REX : NT50A)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13 ปลั๊กพ่วงแยกสามทาง (LuZino : AJ-1013)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
 ส่วนมือ (Hand Drills)  เครื่องเจียร์ (Grinder)  เลื่อยไฟฟ้า (Hand Saw)	คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า 1. การตัดมีความแข็งแรง เหมาะสม 2. หัวจับดอกสว่าน, ใบเจียร์, ใบตัด, ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ชันแน่น 3. เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง 4. สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด 5. สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีย่อยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟ เข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน 6. สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ค้ำจับ, หนูหัว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น็อต ชันยึดแน่น						
 เลื่อยวงเดือน (Cutter Bench Saw)  สว่านแม่เหล็ก (Maxmatic Drill)  ปลั๊กพ่วง (Extension Cable)	ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on) <input checked="" type="checkbox"/> สภาพเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.) <input checked="" type="checkbox"/> สภาพชำรุดหรือไม่ใช่ (Condition is bad.) <input checked="" type="checkbox"/> ตามมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า (Not applicable.)						
 แบนเจียร์ (Bench Grinder)  เครื่องสั่นไฟฟ้า (Vibrator)  สปอตไลท์ (Spotlight)	ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on) <input checked="" type="checkbox"/> สภาพเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.) <input checked="" type="checkbox"/> สภาพชำรุดหรือไม่ใช่ (Condition is bad.) <input checked="" type="checkbox"/> ตามมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า (Not applicable.)						
 เครื่องตัดไฟเบอร์ (Fiber Cutting Machine)  ปั๊มน้ำไฟฟ้า (Electrical Water Pump)  พัดลมระบายอากาศ (Blower)	รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment <div> ตรวจสอบโดย / Inspected by : (Miss. ) Site Safety Officer </div> <div> อนุญาตโดย / Approved by : (M. ) Project Engineer </div>						

Effective Date : 25/10/2018


FM-SF-09 Electric Hand Tools Monthly Inspection_Rev.01




SHE FROM							
ELECTRICAL HAND TOOLS INSPECTION RECORD							
PROJECT NAME :	งานระบบจ่ายน้ำเพื่อการชลประทาน	OWNER NAME :	PTT				
MAIN CONTRACTOR :	KIKUCHI	SCOPE OF WORK :	งานวางท่อส่งน้ำชลประทาน				
SUBCONTRACTOR :	NPK	INSPECTION DATE :	1/6/22				
รายการอุปกรณ์และรหัส (CODE)	(1) การคุ้มครอง Safe guard	(2) ตัวล็อคอุปกรณ์ Lock of part	(3) การต่อสายดิน Grounding	(4) ปลั๊กหัวสวิตช์ Socket/Switch	(5) สภาพสายไฟ Cable condition	(6) สภาพตัวเครื่อง Cage condition	ผลการตรวจสอบ Result
14 หินเจียร์ โอลด์ (120W,0.82A)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15 ส่วนไฟฟ้า (BOSCH : GSB16RE)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16 ส่วนไฟฟ้า (BOSCH : GSH 2-24 DFR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
 ส่วนมือ (Hand Drills)  เครื่องเจียร์ (Grinder)  เลื่อยไฟฟ้า (Hand Saw)	คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า 1. การตัดมีความแข็งแรง เหมาะสม 2. หัวจับดอกสว่าน, ใบเจียร์, ใบตัด, ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ชันแน่น 3. เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง 4. สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด 5. สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีย่อยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟ เข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน 6. สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ค้ำจับ, หนูหัว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น็อต ชันยึดแน่น						
 เลื่อยวงเดือน (Cutter Bench Saw)  สว่านแม่เหล็ก (Maxmatic Drill)  ปลั๊กพ่วง (Extension Cable)	ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on) <input checked="" type="checkbox"/> สภาพเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.) <input checked="" type="checkbox"/> สภาพชำรุดหรือไม่ใช่ (Condition is bad.) <input checked="" type="checkbox"/> ตามมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า (Not applicable.)						
 แบนเจียร์ (Bench Grinder)  เครื่องสั่นไฟฟ้า (Vibrator)  สปอตไลท์ (Spotlight)	ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on) <input checked="" type="checkbox"/> สภาพเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.) <input checked="" type="checkbox"/> สภาพชำรุดหรือไม่ใช่ (Condition is bad.) <input checked="" type="checkbox"/> ตามมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า (Not applicable.)						
 เครื่องตัดไฟเบอร์ (Fiber Cutting Machine)  ปั๊มน้ำไฟฟ้า (Electrical Water Pump)  พัดลมระบายอากาศ (Blower)	รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment <div> ตรวจสอบโดย / Inspected by : (Miss. ) Site Safety Officer </div> <div> อนุญาตโดย / Approved by : (M. ) Project Engineer </div>						

Effective Date : 25/10/2018

FM-SF-09 Electric Hand Tools Monthly Inspection_Rev.01

NPK


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทอุตสาหกรรม อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date :
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 1




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
1	สว่านไฟฟ้า - 800W, 26mm. (1") - 4600 RPM	Makita : HR2631F	1	เครื่อง		1/7/2022	
2	สว่านแบบค - 10.8V, 10mm. (3/8") - 1300 RPM	Makita : DF330D	1	เครื่อง		1/7/2022	
3	ปืนเจียร 4" - 580W, 100mm. (4") - 11000 RPM	BOSCH : GWS 5-100	1	เครื่อง		1/7/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	1/6/22	1/6/65	1/6/65

FM. No. : FM-SF-09_Electric_Hand_Hools_Monthly_Inspection_Rev.01_11-3-65 ตามระเบียบเครื่องมือ ฎ


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทอุตสาหกรรม อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date :
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 2




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	Q'TY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
4	ปืนเจียร 7" - 2200W, 180mm. (7") - 8500 RPM	Makita : 4327	1	เครื่อง		1/7/2022	
5	ปืนเจียรไฟฟ้า 14" - 2300W, 355mm. (14") - 3900 RPM	PUMPKIN: 50165/J-T1423	1	เครื่อง		1/7/2022	
6	ฉีกขอบไฟฟ้า - 450W, 2.1A - 500-3100 RPM	BOSCH : GWS 5-100	1	เครื่อง		1/7/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	1/6/22	1/6/65	1/6/65

FM. No. : FM-SF-09_Electric_Hand_Hools_Monthly_Inspection_Rev.01_11-3-65 ตามระเบียบเครื่องมือ ฎ


 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคิกูชิ อิมัลติวารี (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date :
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 3




ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	QTY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
7	เครื่องกรีดปูน - 5800W, 115 x 20 mm. (5") - 6500 RPM	MO LY Tools : ML-WA1010	1	เครื่อง		1/7/2022	
8	เครื่องสกรีนปูน - 1550W - 1050-2100 RPM	DEWALT : D25901 B102	1	เครื่อง		1/7/2022	
9	ปั๊มน้ำไฟฟ้า - 1.5HP (0.4kW) - 0-230 RPM - 3.4A	Super Pump : SSP-405S.15	1	เครื่อง		1/7/2022	

REMARKS / NOTES

	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	1/6/22	1/6/65	1/6/65

FM. No. : FM-SF-09_Electric_Hand_Hools_Monthly_Inspection_Rev.01_11-3-65 รายละเอียดเครื่องมือ ป/

 KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. บริษัทคิกูชิ อิมัลติวารี (ประเทศไทย) จำกัด	CONSTRUCTION FORM	Rep. No. :
		Issued Date :
Title : Equipment / Tool Inspection Record		Page : 4

ITEM	DESCRIPTION	SERIAL NO. & HEAT NO.	QTY	UNIT	INSPECTED BY	DATE OF INSPECTION	PHOTO
10	ปลั๊กพ่วงไฟฟ้า - 30 Metre - Power plug 2P+N	VCT 2C x 2.5+E sq.mm.	10	เส้น		1/7/2022	
11	พัดลมระบายอากาศ 18" - 120W, 0.82A	imatflex : IF 442	1	เครื่อง		1/7/2022	
12	เครื่องฉาบทอไฟฟ้า - 700W - 220V	REX : NT50A	1	เครื่อง		1/7/2022	





REMARKS / NOTES


	PREPARED BY : Contractor	CHECKED BY : Owner	APPROVED BY : Owner
SIGN			
NAME			
DATE	1/6/22	1/6/65	1/6/65

FM. No. : FM-SF-09_Electric_Hand_Hools_Monthly_Inspection_Rev.01_11-3-65 รายละเอียดเครื่องมือ ป/

FM No. : FM-SF-09 Electric Hand Tools Monthly Inspection_Rev.01_11-3-65 ราชบัณฑิตยสถาน

 <p>KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD บริษัทคิกูชิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด</p>	การตรวจสอบเครื่องจักร				
	บริษัท : NPK	ชนิดของเครื่องจักร : เครื่องบดคั้นดิน			
	ขีดความสามารถ : 5.5 HP	หมายเลข : 302594 (KAWAMA 500D)			
	ผู้ควบคุม :	ใบรับรองการตรวจสอบ :			
	วันที่ตรวจสอบ :	ระยะเวลาที่อนุญาต :			
SHE FROM	รายละเอียดการตรวจสอบ				
	รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
	1. โครงสร้างทั่วไปมีความแข็งแรง	/			
	2. มีการตรวจสอบส่วนที่หมุนได้	/			
	3. สายพานต้องไม่ปริแตก หรือเสื่อมสภาพ	/			
	4. ที่ตั้งสำหรับสวิตช์เครื่องจะต้องมีค้ำยันที่มั่นคง เชือกสำหรับดึงสวิตช์ต้องไม่เปียก	/			
	5. ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมัน	/			
	6. สภาพเครื่องยนต์ และไอเสีย	/			
	7. คันเร่ง และปุ่มหยุดทำงานฉุกเฉินใช้งานได้ดี	/			
	8. ถังเก็บน้ำมันต้องไม่ชำรุด ฝาปิดถังน้ำมัน ใช้งานได้ดี	/			
	9. คอสายดินถูกต้อง	/			
	10. แกนนำร่องต้องไม่คดงอ	/			
	11. ระบบน้ำหล่อเลี้ยงไม่อุดตัน	/			
	12. อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร	/			
	13. มาตรฐานต่างๆ สามารถอ่านค่าได้			/	
ตรวจสอบโดย : 		วันที่ : 1/7/2565			
อนุมัติโดย : 		วันที่ : 1/6/65			

SHE FROM										
TEMPORARY DISTRIBUTION PANEL INSPECTION RECORD										
PROJECT NAME : วรรณพจน์พัฒนการพัฒนาศักยภาพในนิคมเขตอำเภอ					OWNER NAME : PTT					
MAIN CONTRACTOR : KIKUCHI					SCOPE OF WORK : E&I work					
SUBCONTRACTOR : NPK					INSPECTION DATE :					
รหัสแผงไฟฟ้า (CODE)	(1) ป้ายเตือน Signs board	(2) กุญแจล็อก Deadlock	(3) สภาพแผงไฟฟ้า condition	(4) การทดสอบสวิตช์ Breaker test	(5) สภาพปลั๊กไฟ Plug condition	(6) สายไฟและการต่อ Cable connection	(7) การต่อสายดิน Grounding	ผลการตรวจสอบ Result		
1 Type15(45)A 2121 0038072	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
										<p>คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แผงไฟฟ้ามีป้ายเตือนและกำหนดผู้รับผิดชอบ 2. แผงไฟฟ้ามีกุญแจล็อกตลอดเวลา 3. แผงไฟฟ้าติดตั้งอย่างมั่นคง และ กันน้ำเข้าตู้ได้ 4. Breaker และ ELCB ได้รับการทดสอบ 5. ปลั๊กไฟไม่ชำรุด สายไฟต่อได้อย่างถูกต้อง 6. สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีจุดต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟเข้า-ออก ที่ Breaker, ELCB, Terminal bar ชัดเจนและใช้หางปลา และขนาดสายเป็นไปตามมาตรฐาน 7. สายดินต่อได้อย่างถูกต้อง ไม่หลวมคลอน
<p>ทำเครื่องหมายบน (mark on)</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> สถานะดีเป็นไปตามมาตรฐาน (Condition is good.) <input checked="" type="checkbox"/> สถานะชำรุดย่อยรับไม่ได้ (Condition is bad.) <input checked="" type="checkbox"/> ตามมาตรฐานอุปกรณ์ไม่มี (Not applicable.) </p>										
รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment										
Inspected and recorded by : 					Reviewed and approved by : 					
Electrician					Site Safety Officer					



ภาคผนวก 9

ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินงาน

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม



บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

รายงาน

การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมและสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

โครงการระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ จังหวัด ฉะเชิงเทรา

ครั้งที่ 9/2565

ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565 ถึง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2565
(1 สัปดาห์)

รายงานโดย



นายสุทธิชาติ ศรีพรมมา ตำแหน่ง ผู้จัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565



SAFETY HEALTH & ENVIRONMENT MANAGEMENT

Project:	โครงการระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้		
Period:	10/1/65 - 16/1/65	Reported by :	Mr.Suttichart Sripromma
Project Activities:	Gate Station 1 งานผูกเหล็กเข้าแบบ Control room 2 งานเท Concrete shelter/Footing ของสะพาน In-Let 1 งานประกอบเชื่อมท่อเหล็กและงานขุดเปิดวางท่อ 2 งานติดตั้งและทำป้อ Sheet pile และงานขยายรังสี Out-Let 1 งานประกอบเชื่อมท่อ HDPEและงานขุดเปิดวางท่อ 2 งาน HDD Para tack		

ACCIDENT REPORT

		Previous	Last Week	This Week	Total
Man-Hours	KIT	18422	1105	1250	20777
	Sub-Contractor	38404	2515	2650	43569
	Total	56826	3620	3900	64346
MAN-DAY	KIT	168	7	7	182
	Sub-Contractor	206	7	7	220
	Total	374	14	14	402
(Cut-off date)	16 Jan. 2022				
SHE Statistics	Fatality	0	0	0	0
	Lost Workday Case	0	0	0	0
	Medical Treatment Case	0	0	0	0
	First Aid Case	0	0	0	0
	Property Damage Incident	0	0	0	0
	Near Miss Incident	0	0	0	0
	Environmental Incident	0	0	0	0
	Number of Fire	0	0	0	0
	Motor Vehicle Incident	0	0	0	0
Total		0	0	0	0

Effective Date :

FM-SF-20_SSHE Report_Rev.00

ENVIRONMENT(waste) RECORD

No	Waste	Previous	This Week	Total to Date
1.	Non Hazardous waste Generated (Kg)	229 kg	35 kg	264 kg
2.	Hazardous waste Generated (Kg)	159 kg	20 kg	179 kg
3.	Waste Recycled (Kg)	377 kg	45 kg	422 kg
4.	Waste Infectious	17.0 kg	3.0 kg	20.0 kg

SSHE WARNING LETTER RECORD

No	Description	Previous	This Week	Total to Date
0	-	0	0	0

SSHE & EIA non-compliance

No.	Description	Cause	Issued Date	Due Date	Corrective Action	Preventive Action	Status
-	-						

Note: UA = Unsafe Act, UC = Unsafe Condition, E= Environmental, S = Substandard

Note: UA = Unsafe Act, UC = Unsafe Condition

PHOTO REPORT

กิจกรรม SSHE งานติดตั้งป้ายเตือนและการกันพื้นที่ความปลอดภัยจราจรของโครงการ



กิจกรรม SSHE งานตรวจสอบเครื่องมือและเครื่องจักรกลหนักของโครงการ



กิจกรรม SSHE งานประชุมและตรวจสอบตามมาตรการ EIA/ER ของโครงการกับทาง UAE



กิจกรรม SSHE งานจัดเก็บทำความสะอาดในพื้นที่ทำงานของโครงการ



PHOTO REPORT

กิจกรรม SSHE งานควบคุมความปลอดภัยสำหรับการดำเนินงานก่อสร้างของโครงการ



กิจกรรม SSHE งานควบคุมความปลอดภัยสำหรับการดำเนินงานก่อสร้างของโครงการ



กิจกรรม SSHE งาน Tool Box Talk ประจำวันก่อนเริ่มงาน



กิจกรรม SSHE งานตรวจวัด ATK ตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ทุก ๆ 7 วัน



บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

รายงาน

การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมและสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

โครงการระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม
ภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ จังหวัด ฉะเชิงเทรา

ครั้งที่ 14/2565

ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
(1 สัปดาห์)

รายงานโดย



นายสุทธิชาติ ศรีพรมมา ตำแหน่ง ผู้จัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565



SAFETY HEALTH & ENVIRONMENT MANAGEMENT

Project:	โครงการระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้		
Period:	14/2/65 - 20/2/65	Reported by :	Mr.Suttichart Sripromma
Project Activities:	<div>Gate Station</div> <div>1 งานติดตั้งและประกอบเชื่อมโครงสร้างของสถานี</div> <div>2 งานก่ออิฐและผูกเหล็กของ Control roomและงานวางระบบ Grounding</div> <div>In-Let</div> <div>1 งานประกอบเชื่อมท่อเหล็ก ท่อ HDPEและงานขุดเปิดวางท่อ</div> <div>2 งาน HDD และติดตั้งท่อเหล็ก</div> <div>3 งานถอนและรื้อบ่อ Sheet pile</div> <div>Out-Let</div> <div>1 งานประกอบเชื่อมท่อ HDPEและงานขุดเปิดวางท่อ</div>		

ACCIDENT REPORT

		Previous	Last Week	This Week	Total
Man-Hours	KIT	31687	1460	1420	34567
	Sub-Contractor	69779	3500	3400	76679
	Total	101466	4960	4820	111246
MAN-DAY	KIT	238	7	7	252
	Sub-Contractor	276	7	7	290
	Total	500	-	-	542
(Cut-off date)	21 Feb. 2022				
SHE Statistics	Fatality	0	0	0	0
	Lost Workday Case	0	0	0	0
	Medical Treatment Case	0	0	0	0
	First Aid Case	0	0	0	0
	Property Damage Incident	0	0	0	0
	Near Miss Incident	0	0	0	0
	Environmental Incident	0	0	0	0
	Number of Fire	0	0	0	0
	Motor Vehicle Incident	0	0	0	0
Total		0	0	0	0

Effective Date :

FM-SF-20_SSHE Report_Rev.00

ENVIRONMENT(waste) RECORD

No	Waste	Previous	This Week	Total to Date
1.	Non Hazardous waste Generated (Kg)	384 kg	10 kg	394 kg
2.	Hazardous waste Generated (Kg)	279 kg	15 kg	294 kg
3.	Waste Recycled (Kg)	629 kg	40 kg	669 kg
4	Waste Infectious	13.5 kg	3.0 kg	16.5 kg

SSHE WARNING LETTER RECORD

No	Description	Previous	This Week	Total to Date
0	-	0	0	0

SSHE & EIA non-compliance

No.	Description	Cause	Issued Date	Due Date	Corrective Action	Preventive Action	Status
-	-						

Note: UA = Unsafe Act, UC = Unsafe Condition, E= Environmental, S = Substandard

Note: UA = Unsafe Act, UC = Unsafe Condition

Effective Date :

FM-SF-20_SSHE Report_Rev.00

PHOTO REPORT

กิจกรรม SSHE งานติดตั้งป้ายเตือนและกั้นพื้นที่ความปลอดภัยจราจรของโครงการ



กิจกรรม SSHE งานทำความสะอาดถนนทางสัญจรของการนิคม



กิจกรรม SSHE งานประชุมและตรวจสอบตามมาตรการ EIA/ER ของโครงการกับทาง UAE



กิจกรรม SSHE งานทำความสะอาดห้องสุขาและพรมน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองของโครงการ



PHOTO REPORT

กิจกรรม SSHE งานควบคุมความปลอดภัยสำหรับการดำเนินงานก่อสร้างของโครงการ



กิจกรรม SSHE งานควบคุมความปลอดภัยสำหรับการดำเนินงานก่อสร้างของโครงการ



กิจกรรม SSHE งาน Tool Box Talk ประจำวันก่อนเริ่มงาน



กิจกรรม SSHE งานตรวจวัด ATK ตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ทุก 7 วัน





บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

รายงาน

การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมและสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

โครงการระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ จังหวัด ฉะเชิงเทรา

ครั้งที่ 18/2565

ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2565 ถึง วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2565
(1 สัปดาห์)

รายงานโดย



นายสุทธิชาติ ศรีพรมมา ตำแหน่ง ผู้จัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565



SAFETY HEALTH & ENVIRONMENT MANAGEMENT

Project:	โครงการระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้		
Period:	14/3/65 - 20/3/65	Reported by :	Mr.Suttichart Sripomma
Project Activities:	<p>Gate Station</p> <ol style="list-style-type: none">1 งานประกอบเชื่อมและงานทาสีโครงสร้างของสถานีและงานวางระบบ Grounding2 งานก่ออิฐเข้าแบบเสากำแพงกันดิน3 งานติดตั้ง Vent stack และงานติดตั้ง Girder concrete <p>In-Let</p> <ol style="list-style-type: none">1 งานประกอบเชื่อมท่อเหล็ก งานขุดเปิดวางท่อเหล็กและงานกลับคืนสภาพ2 งาน HDD Paratack <p>Out-Let</p> <ol style="list-style-type: none">1 งานประกอบเชื่อมท่อ HDPEและงานขุดเปิดวางท่อ		

ACCIDENT REPORT

		Previous	Last Week	This Week	Total
Man-Hours	KIT	42387	1300	1350	45037
	Sub-Contractor	96814	3405	3400	103619
	Total	139201	4705	4750	148656
MAN-DAY	KIT	294	7	7	308
	Sub-Contractor	332	7	7	346
	Total	626	-	-	654
(Cut-off date)	20 Mar. 2022				
SHE Statistics	Fatality	0	0	0	0
	Lost Workday Case	0	0	0	0
	Medical Treatment Case	0	0	0	0
	First Aid Case	0	0	0	0
	Property Damage Incident	0	0	0	0
	Near Miss Incident	0	0	0	0
	Environmental Incident	0	0	0	0
	Number of Fire	0	0	0	0
	Motor Vehicle Incident	0	0	0	0
Total		0	0	0	0

ENVIRONMENT(waste) RECORD

No	Waste	Previous	This Week	Total to Date
1.	Non Hazardous waste Generated (Kg)	433 kg	12 kg	445 kg
2.	Hazardous waste Generated (Kg)	329 kg	8 kg	337 kg
3.	Waste Recycled (Kg)	765 kg	20 kg	785 kg
4	Waste Infectious	26.0 kg	2.5 kg	28.5 kg

SSHE WARNING LETTER RECORD

No	Description	Previous	This Week	Total to Date
0	-	0	0	0

SSHE & EIA non-compliance

No.	Description	Cause	Issued Date	Due Date	Corrective Action	Preventive Action	Status
-	-						

Note: UA = Unsafe Act, UC = Unsafe Condition, E= Environmental, S = Substandard

Note: UA = Unsafe Act, UC = Unsafe Condition

PHOTO REPORT

กิจกรรม SSHE งาน Tool Box Talk ประจำวันก่อนเริ่มงาน



กิจกรรม SSHE งานตรวจวัด ATK ตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ทุก ๆ 7 วัน



กิจกรรม SSHE งานประชุมและตรวจสอบตามมาตรการ EIA/ER ของโครงการกับทาง UAE และ ปตท.



กิจกรรม SSHE งานเก็บขยะทั่วไปและพรมน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองของโครงการ



PHOTO REPORT

กิจกรรม SSHE งานควบคุมความปลอดภัยสำหรับการดำเนินงานก่อสร้างของโครงการ



กิจกรรม SSHE งานควบคุมความปลอดภัยสำหรับการดำเนินงานก่อสร้างของโครงการ



กิจกรรม SSHE งานติดตั้งป้ายเตือนและการกั้นพื้นที่ความปลอดภัยจราจรของโครงการ



กิจกรรม SSHE งานทำความสะอาดพื้นที่ทำงานและฉีดพ่นทำความสะอาดล้อรถยนต์



บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

รายงาน

การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมและสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

โครงการระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม
ภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ จังหวัด ฉะเชิงเทรา

ครั้งที่ 22/2565

ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2565 ถึง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2565
(1 สัปดาห์)

รายงานโดย



นายสุทธิชาติ ศรีพรหมมา ตำแหน่ง ผู้จัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2565



SAFETY HEALTH & ENVIRONMENT MANAGEMENT

Project:	โครงการระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้		
Period:	18/4/65 - 24/4/65	Reported by :	Mr.Suttichart Sripromma
Project Activities:	Gate Station 1 งานติดตั้งอุปกรณ์ของสถานีและงานทำระบบ Grounding และแสงสว่าง 2 งานฉาบปูนห้อง Control room และงานทำรางระบายน้ำ สะพาน กำแพง In-Let 1 งานประกอบเชื่อมท่อเหล็ก งานขุดเปิดวางท่อเหล็กและงานกลับคืนสภาพ Out-Let 1 งานประกอบเชื่อมท่อ HDPEและงานขุดเปิดวางท่อ		

ACCIDENT REPORT

		Previous	Last Week	This Week	Total
Man-Hours	KIT	54997	1150	1200	57347
	Sub-Contractor	126969	2500	2450	131919
	Total	181966	3650	3600	189266
MAN-DAY	KIT	360	7	7	374
	Sub-Contractor	398	7	7	412
	Total	758	-	-	786
(Cut-off date)	24 Apr. 2022				
SHE Statistics	Fatality	0	0	0	0
	Lost Workday Case	0	0	0	0
	Medical Treatment Case	0	0	0	0
	First Aid Case	0	0	0	0
	Property Damage Incident	0	0	0	0
	Near Miss Incident	0	0	0	0
	Environmental Incident	0	0	0	0
	Number of Fire	0	0	0	0
	Motor Vehicle Incident	0	0	0	0
Total		0	0	0	0

ENVIRONMENT(waste) RECORD

Effective Date :

FM-SF-20_SSHE Report_Rev.00

No	Waste	Previous	This Week	Total to Date
1.	Non Hazardous waste Generated (Kg)	476 kg	6 kg	482 kg
2.	Hazardous waste Generated (Kg)	359 kg	4 kg	363 kg
3.	Waste Recycled (Kg)	822 kg	5 kg	827 kg
4	Waste Infectious	39,0 kg	2,5 kg	41,5 kg

SSHE WARNING LETTER RECORD

No	Description	Previous	This Week	Total to Date
0	-	0	0	0

SSHE & EIA non-compliance

No.	Description	Cause	Issued Date	Due Date	Corrective Action	Preventive Action	Status
-	-						

Note: UA = Unsafe Act, UC = Unsafe Condition, E= Environmental, S = Substandard

Note: UA = Unsafe Act, UC = Unsafe Condition

Effective Date :

FM-SF-20_SSHE Report_Rev.00

PHOTO REPORT

กิจกรรม SSHE งาน Tool Box Talk ประจำวันก่อนเริ่มงาน



กิจกรรม SSHE งานตรวจวัด ATK ตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ทุก ๆ 7 วัน



กิจกรรม SSHE งานเก็บขยะทั่วไปและพรมน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองของโครงการ



กิจกรรม SSHE งานอำนวยความสะดวกของจราจรในบริเวณพื้นที่ทำงาน



PHOTO REPORT


กิจกรรม SSHE งานควบคุมความปลอดภัยสำหรับการดำเนินงานก่อสร้างของโครงการ




กิจกรรม SSHE งานควบคุมความปลอดภัยสำหรับการดำเนินงานก่อสร้างของโครงการ



กิจกรรม SSHE งานติดตั้งป้ายเตือนและการกันพื้นที่ความปลอดภัยจราจรของโครงการ



กิจกรรม SSHE งานทำความสะอาดและงานคืนสภาพของพื้นที่ทำงาน





บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

รายงาน

การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมและสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

โครงการระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ จังหวัด ฉะเชิงเทรา

ครั้งที่ 26/2565

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ถึง วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2565
(1 สัปดาห์)

รายงานโดย



นายสุทธิชาติ ศรีพรมมา ตำแหน่ง ผู้จัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565



SAFETY HEALTH & ENVIRONMENT MANAGEMENT

Project:	โครงการระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้		
Period:	16/5/65 - 22/5/65	Reported by :	Mr.Suttichart Sripromma
Project Activities:	<p>Gate Station</p> <ol style="list-style-type: none">งานติดตั้งอุปกรณ์ของสถานี และ งานทำระบบ Grounding และแสงสว่างงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในของห้อง Control roomงานทำรางระบายน้ำ สะพาน กำแพง ถนน และงานติดตั้ง Shelter <p>In-Let</p> <ol style="list-style-type: none">งานกลบคืนสภาพและงาน Test กับงานทำความสะอาดท่อเหล็กงานทำบ่อ Tie-in ข้างทางหลวงหมายเลข 331 <p>Out-Let</p> <ol style="list-style-type: none">งานขุดเปิดวางท่อ HDPE และงาน HDD		

ACCIDENT REPORT

		Previous	Last Week	This Week	Total
Man-Hours	KIT	64697	1250	1200	67147
	Sub-Contractor	146069	2200	1250	149519
	Total	210766	3450	2450	216666
MAN-DAY	KIT	416	7	7	430
	Sub-Contractor	454	7	7	468
	Total	870	-	-	898
(Cut-off date)	22 May. 2022				
SHE Statistics	Fatality	0	0	0	0
	Lost Workday Case	0	0	0	0
	Medical Treatment Case	0	0	0	0
	First Aid Case	0	0	0	0
	Property Damage Incident	0	0	0	0
	Near Miss Incident	0	0	0	0
	Environmental Incident	0	0	0	0
	Number of Fire	0	0	0	0
	Motor Vehicle Incident	0	0	0	0
Total		0	0	0	0

Effective Date :

FM-SF-20_SSHE Report_Rev.00

ENVIRONMENT(waste) RECORD

No	Waste	Previous	This Week	Total to Date
1.	Non Hazardous waste Generated (Kg)	500 kg	4 kg	504 kg
2.	Hazardous waste Generated (Kg)	375 kg	3 kg	578 kg
3.	Waste Recycled (Kg)	833 kg	1 kg	834 kg
4	Waste Infectious	49.5 kg	3.0 kg	52.5 kg

SSHE WARNING LETTER RECORD

No	Description	Previous	This Week	Total to Date
0	-	0	0	0

SSHE & EIA non-compliance

No.	Description	Cause	Issued Date	Due Date	Corrective Action	Preventive Action	Status
-	-						

Note: UA = Unsafe Act, UC = Unsafe Condition, E= Environmental, S = Substandard

Note: UA = Unsafe Act, UC = Unsafe Condition

PHOTO REPORT

กิจกรรม SSHE งาน Tool Box Talk ประจำวันก่อนเริ่มงาน



กิจกรรม SSHE งานตรวจวัด ATK ตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ทุก ๆ 7 วัน



กิจกรรม SSHE งานประชุมและตรวจสอบตามมาตรการ EIA/ER ของโครงการกับทาง UAE และ ปตท.



กิจกรรม SSHE งานอำนวยความสะดวกของจราจรในบริเวณพื้นที่ทำงาน



PHOTO REPORT

กิจกรรม SSHE งานควบคุมความปลอดภัยสำหรับการดำเนินงานก่อสร้างของโครงการ



กิจกรรม SSHE งานควบคุมความปลอดภัยสำหรับการดำเนินงานก่อสร้างของโครงการ



กิจกรรม SSHE งานทำความสะอาดพื้นที่ทำงานและงานเก็บขยะทั่วไปของโครงการ



กิจกรรม SSHE งานดินสภาพพื้นที่การทำงานของโครงการ



บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

รายงาน

การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมและสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

โครงการระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม
ภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ จังหวัด ฉะเชิงเทรา

ครั้งที่ 29/2565

ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565 ถึง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2565
(1 สัปดาห์)

รายงานโดย



นายสุทธิชาติ ศรีพรหมมา ตำแหน่ง ผู้จัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565



SAFETY HEALTH & ENVIRONMENT MANAGEMENT

Project:	โครงการระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้		
Period:	6/6/65 - 12/6/65	Reported by :	Mr.Suttichart Sripromma
Project Activities:	<div>Gate Station</div> <div>1 งานปรับพื้นที่โดยรอบสถานีและงานทาสี</div> <div>2 งานทำรางระบายน้ำ สะพาน กำแพง ถนน และงานติดตั้ง Shelter</div> <div>3 งานระบบไฟฟ้าของสถานี</div> <div>In-Let</div> <div>1 งานคืนสภาพพื้นที่และงานติดตั้งเสาและป้ายเตือน</div> <div>Out-Let</div> <div>1 งานขุดเปิดวางท่อ HDPE และงานกลบคืนสภาพพื้นที่</div> <div>2 งานติดตั้งและทำบ่อ Sheet pile</div>		

ACCIDENT REPORT

		Previous	Last Week	This Week	Total
Man-Hours	KIT	71647	1100	1000	73747
	Sub-Contractor	154469	1200	1100	156769
	Total	226116	2300	2100	230516
MAN-DAY	KIT	458	7	7	472
	Sub-Contractor	496	7	7	510
	Total	954	-	-	982
(Cut-off date)	12 Jun. 2022				
SHE Statistics	Fatality	0	0	0	0
	Lost Workday Case	0	0	0	0
	Medical Treatment Case	0	0	0	0
	First Aid Case	0	0	0	0
	Property Damage Incident	0	0	0	0
	Near Miss Incident	0	0	0	0
	Environmental Incident	0	0	0	0
	Number of Fire	0	0	0	0
	Motor Vehicle Incident	0	0	0	0
Total		0	0	0	0

Effective Date :

FM-SF-20_SSHE Report_Rev.00

ENVIRONMENT(waste) RECORD

No	Waste	Previous	This Week	Total to Date
1.	Non Hazardous waste Generated (Kg)	510 kg	2 kg	512 kg
2.	Hazardous waste Generated (Kg)	585 kg	2 kg	587 kg
3.	Waste Recycled (Kg)	839 kg	3 kg	842 kg
4	Waste Infectious	57.0 kg	1.5 kg	58.5 kg

SSHE WARNING LETTER RECORD

No	Description	Previous	This Week	Total to Date
0	-	0	0	0

SSHE & EIA non-compliance

No.	Description	Cause	Issued Date	Due Date	Corrective Action	Preventive Action	Status
-	-						

Note: UA = Unsafe Act, UC = Unsafe Condition, E= Environmental, S = Substandard

Note: UA = Unsafe Act, UC = Unsafe Condition

Effective Date :

FM-SF-20_SSHE Report_Rev.00

PHOTO REPORT

กิจกรรม SSHE งาน Tool Box Talk ประจำวันก่อนเริ่มงาน



กิจกรรม SSHE งานตรวจวัด ATK ตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ทุก ๆ 7 วัน



กิจกรรม SSHE งานประชุมและตรวจสอบตามมาตรการ EIA/ER ของโครงการกับทาง UAE และ ปตท.



กิจกรรม SSHE งานอำนวยความสะดวกของจราจรในบริเวณพื้นที่ทำงาน




PHOTO REPORT

กิจกรรม SSHE งานควบคุมความปลอดภัยสำหรับการดำเนินงานก่อสร้างของโครงการ



กิจกรรม SSHE งานควบคุมความปลอดภัยสำหรับการดำเนินงานก่อสร้างของโครงการ



กิจกรรม SSHE งานทำความสะอาดพื้นที่ทำงานและงานเก็บขยะทั่วไปของโครงการ



กิจกรรม SSHE งานคืนสภาพพื้นที่การทำงานของโครงการ

