

ภาคผนวก จ

การบำรุงรักษาระบบ SCADA และ Flow Computer

ภาคผนวก จ-1

สรุปผลการบำรุงรักษาระบบ SCADA และ Flow Computer

สรุปผลการบำรุงรักษาระบบ SCADA

โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก BV#10



ถึงนิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2565


1. สรุปการดำเนินงานตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ SCADA (ห้องควบคุม และ RTU ของสถานี (OTS/PRS)

Descriptions	Year 2022											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OTS (BV#10)		✓			✓							
PRS#1		✓			✓							
PRS#2		✓			✓							

- หมายเหตุ : 1. ✓ คือ ดำเนินตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)
2.  คือ แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำทุก 3 เดือน
3.  คือ แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำทุก 3 เดือน และทุก 6 เดือน

2. สรุปการดำเนินงานตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Flow Computer

Descriptions	Year 2022											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OTS (BV#10)	✓			✓								

- หมายเหตุ : 1. ✓ คือ ดำเนินตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)
2.  คือ แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำทุก 3 เดือน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ SCADA และ Flow Computer ประจำทุก 3 เดือน และ
ประจำทุก 6 เดือน

ภาคผนวก จ-2

แผนการบำรุงรักษาระบบ SCADA และ Flow Computer

For: การบำรุงรักษาระบบ SCADA (ห้องควบคุม และ ระบบ RTU ของสถานีก๊าซ OTS/PRS)

Code	Descriptions	Year 2020												Year 2021												Year 2022												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
02-000	BV #10		Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q				Q,H	
02-001	PRS #1		Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q				Q,H	
02-002	PRS #2		Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q				Q,H	
04-000	Bangplee	Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H		Q			Q,H			Q				Q,H			
05-000	Ladkrabang			Q		Q,H			Q			Q,H				Q		Q,H			Q			Q,H				Q		Q,H			Q				Q,H	
05-001	PRS #3			Q		Q,H			Q			Q,H				Q		Q,H			Q			Q,H				Q		Q,H			Q				Q,H	
06-000	Rangsit		Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q		
08-000	Rojana			Q,H		Q			Q,H			Q				Q,H		Q			Q,H			Q				Q,H		Q			Q,H			Q		
08-001	Rojana 2			Q,H		Q			Q,H			Q				Q,H		Q			Q,H			Q				Q,H		Q			Q,H			Q		
10-000	Navanakorn	Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H		Q			Q,H			Q				Q,H			

Note: _____

Q = 3 Months Preventive Maintenance, H = 6 Months Preventive Maintenance

ผู้จัดเตรียม (วาหิต ลิ้มวงศ์จิรัตน์) วันที่ 28/1/2020	ผู้ทบทวน (กนกวรรณ พงษ์พัฒน์) วันที่ 30/01/20	ผู้อนุมัติ (วิชัย มนูญโย) วันที่	หน้าที่ 1 of 2 แก้ไขครั้งที่ 0
---	--	--	-----------------------------------

For: การบำรุงรักษาระบบ SCADA (ห้องควบคุม และ ระบบ RTU ของสถานีก๊าซ OTS/PRS)

Code	Descriptions	Year 2020												Year 2021												Year 2022													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
10-001	PRS #4	Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q				
12-000	Bangkadi	Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H				
15-000	WHA Eastern Seaboard		Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			
08-005	PRS #5			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q		
																					</																		

Note:

Q = 3 Months Preventive Maintenance, H = 6 Months Preventive Maintenance

ผู้จัดเตรียม (วาฑิต ลิ้มวงศ์ศิริรัตน์) วันที่ 30/01/2020	ผู้ทบทวน (กนกวรรณ พงษ์พัฒน์) วันที่ 30/01/20	ผู้อนุมัติ (วิชัย มนูญโย) วันที่	หน้าที่ 2 of 2 แก้ไขครั้งที่ 0
--	--	--	-----------------------------------

For: การบำรุงรักษา Flow Computer

Code	Descriptions	Year 2020												Year 2021												Year 2022														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
02-000	BV #10	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		
04-000	Bangplee		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q	
05-000	Ladkrabang			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q
06-000	Rangsit			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q
08-000	Rojana		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q	
08-001	Rojana 2		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q	
10-000	Navanakorn	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		
12-000	Bangkadi	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		
15-000	WHA Eastern Seaboard		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q	

Note:


Q = 3 Months Preventive Maintenance, H = 6 Months Preventive Maintenance

ผู้จัดเตรียม (วาทีต ลิ้มวงศ์เจริญ) วันที่ 30 / 1 / 2020	ผู้ทบทวน (กนกวรรณ พงษ์พัฒน์) วันที่ 30 / 1 / 20	ผู้อนุมัติ (วิชัย มนูญโย) วันที่	หน้าที่..... 1 of 1 แก้ไขครั้งที่..... 0
---	---	--	---

ภาคผนวก จ-3

ตัวอย่างการบำรุงรักษาระบบ SCADA และ Flow Computer





ตัวอย่างการบำรุงรักษาระบบ SCADA

 PM / Work Order	Work Order : PM22-000334
	Work Order Date : 01/02/2022
	Work Request No :
Customer / Tag : OTS BANG POO	Maintenance Dept. : INS Flow Computer, SCADA, RTU
Code : 02000-SCADA Name : SCADA	Request Dept. :
Work Type : PM	CostCenter : NG-BPO-00000-P00-01
Priority :	
Problem / Job Detail OTS BV #10 PM 3 Months (Task no. SQ-001 to SQ-006)	

Estimate Start	Estimate Finish	PM Code	Person
01/02/2022	28/02/2022	PM-NG-BPO-00000-P00-01-3M	สุวิมล เจริญ

Actual Start	Actual Finish	Turbine/Rotary Gas Meter Index :	-
22-2-2022 10:00	22-2-2022 17:00	Corrected Volume Index :	-
Cause Code :		Action Code :	

Code/Name	Normal	Abnormal	Remarks
1) LL-001 Leased Line	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2) LLS-001 Leased Line Surge Protector	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3) LT-001 Lighting in RTU room	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4) LT-002 Lighting in metering skid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5) UPS-001 UPS #1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Battery เต็ม
6) PCV-001A Proximity Switch of PCV run A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7) FL-001 Flood Light #1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8) EMS-001 Emergency Switch #1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9) FQT-001 Turbine Index Run A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10) FQT-002 Turbine Index Run B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11) FQT-003 Turbine Index Run C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12) PCV-001B Proximity Switch of PCV run B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13) PCV-001C Proximity Switch of PCV run C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14) PT-002 Inlet Pressure Tx	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15) PT-003 Outlet Pressure Tx	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16) RDS-001 Room Door Switch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17) RTU-001 RTU #1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18) SSV-001A Proximity Switch of SSV run A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19) SSV-001B Proximity Switch of SSV run B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20) SSV-001C Proximity Switch of SSV run C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21) TT-002 Room Temperature Tx	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22) SW-001 Sale Tap Valve "Open"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23) SW-002 Sale Tap Valve "Close"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24) ACU-002 Air Conditioning Unit #2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่ทำงานแล้ว
25) ACU-001 Air Conditioning Unit #1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

PTT NGD Staff  (สุวิมล เจริญ) 22/2/2022	Customer Staff  ()/...../.....	Approve  (นายสุวิมล เจริญ) 03/03/22	Division Manager  (นายสุวิมล เจริญ) 03/03/22
---	---	---	---

แบบรายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน/PM TASK

EQUIPMENT: RTU / System			
<input type="checkbox"/> OTS	<input type="checkbox"/> PRS	<input type="checkbox"/> MRS	MANUFACTURER : B&R
TAG No. : RTU-001		TYPE/SPEC. : X20	
LOCATION/CUSTOMER : OTS, BV10		SERIAL No. :	
AREA/ESTATE : Bangpoo			

INSPECTION TASK

AS SEEN :	ACTION :	ACTION :	RESULT :
1. SERVICED	5. CLEAN	9. MODIFY	13. READY
2. OUT OF ORDER	6. REPAIR	10. CALIBRATE	14. BE MONITORED
3. BREAKDOWN	7. REPLACED EQUIPMENT	11. RESET	15. PARTS REQUIRED
4. DIRTINESS	8. REPLACED PART	12. VERIFY/DIAG.	16. TERMINATED

DESCRIPTION	AS SEEN	ACTION	RESULT
1. Sanitation of RTU Cabinet	1	12	13
2. Date and Time on RTU (Call 181 for reference Time)	1	12	13
As Found Reference Time 12:30:00 Unit Time 12:30:00			
As Left Reference Time - Unit Time -			
3. DC 24 Volts Power Supply	1	12	13
PS. 1 DC Voltage 24.05 Volts			
PS. 2 DC Voltage 24.02 Volts			
4. Communication to Master RTU	1	12	13
5. Communication to Flow Computer run A	1	12	13
6. Communication to Flow Computer run B	1	12	13
7. Communication to Flow Computer run C	1	12	13

COMMENT :
.....
.....
.....

MATERIAL / PART USED	STOCK No.	DESCRIPTION	MANUFACTURER	QUANTITY

INSPECTION DATE : 22-02-2022 INSPECTED BY : สุวิมล เจริญ

TASK No. : SQ-001-01

PERIOD : 3 Months

แบบรายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน/PM TASK

EQUIPMENT: RTU / Digital Input or Status Input			
<input type="checkbox"/> OTS	<input type="checkbox"/> PRS	<input type="checkbox"/> MRS	MANUFACTURER : B&R
TAG No. : RTU-001		TYPE/SPEC. : X20	
LOCATION/CUSTOMER : OTS. BV10		SERIAL No. :	
AREA/ESTATE : Bangpoo			

INSPECTION TASK

AS SEEN :	ACTION :	ACTION :	RESULT :
1. SERVICED	5. CLEAN	9. MODIFY	13. READY
2. OUT OF ORDER	6. REPAIR	10. CALIBRATE	14. BE MONITORED
3. BREAKDOWN	7. REPLACED EQUIPMENT	11. RESET	15. PARTS REQUIRED
4. DIRTINESS	8. REPLACED PART	12. VERIFY/DIAG.	16. TERMINATED

DESCRIPTION	AS SEEN	ACTION	RESULT
1. Function test for Inlet Pressure	1	12	13
2. Function test for Outlet Pressure	1	12	13
3. Function test for Limit or Proximity Switch of PCV-001A	1	12	13
4. Function test for Limit or Proximity Switch of PCV-001B	1	12	13
5. Function test for Limit or Proximity Switch of PCV-001C	1	12	13
7. Function test for Limit or Proximity Switch of SSV-001A	1	12	13
8. Function test for Limit or Proximity Switch of SSV-001B	1	12	13
9. Function test for Limit or Proximity Switch of SSV-001C	1	12	13
10. Function test for Limit or Proximity Switch of SSV-002A	1	12	13
11. Function test for Limit or Proximity Switch of SSV-002B	1	12	13
12. Function test for Limit or Proximity Switch of SSV-002C	1	12	13
13. Function test for Room Door Switch.	1	12	13
14. Function test for Emergency Switch.	1	12	13

COMMENT :

MATERIAL / PART USED			
STOCK No.	DESCRIPTION	MANUFACTURER	QUANTITY

INSPECTION DATE : 22-02-2022 INSPECTED BY : สุวิทย์ วัฒนชัย

TASK No. : SQ-002-01

PERIOD : 3 Months

แบบรายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน/PM TASK

EQUIPMENT: RTU / Digital Input or Status Input			
<input type="checkbox"/> OTS	<input type="checkbox"/> PRS	<input type="checkbox"/> MRS	MANUFACTURER : B&R
TAG No. : RTU-001		TYPE/SPEC. : X20	
LOCATION/CUSTOMER : OTS. BV10		SERIAL No. :	
AREA/ESTATE : Bangpoo			

INSPECTION TASK

AS SEEN :	ACTION :	ACTION :	RESULT :
1. SERVICED	5. CLEAN	9. MODIFY	13. READY
2. OUT OF ORDER	6. REPAIR	10. CALIBRATE	14. BE MONITORED
3. BREAKDOWN	7. REPLACED EQUIPMENT	11. RESET	15. PARTS REQUIRED
4. DIRTINESS	8. REPLACED PART	12. VERIFY/DIAG.	16. TERMINATED

DESCRIPTION	AS SEEN	ACTION	RESULT
15. Function test for UPS "AC Main Fail"	1	12	13
16. Function test for UPS "UPS Fail"	1	12	13
17. Function test for UPS "Batt. Low"	1	12	13
18. Alarm bell	1	12	13
19. Fire alarm panel	1	12	13
20. Smoke detector#1	1	12	13
21. CCTV			
Camera	1	12	13
NVR (Network Video Record)	1	12	13

COMMENT :

MATERIAL / PART USED			
STOCK No.	DESCRIPTION	MANUFACTURER	QUANTITY

INSPECTION DATE : 22-02-2022 INSPECTED BY : สุวิทย์ วัฒนชัย

TASK No. : SQ-002-01

PERIOD : 3 Months

<div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> PM / Work Order </div>		Work Order : PM22-000335	
		Work Order Date : 01/02/2022	
		Work Request No :	
Customer / Tag : PRS1 BANG POO		Maintenance Dept. : INS	
		Flow Computer, SCADA, RTU	
Code : 02001-SCADA Name : SCADA		Request Dept. :	
Work Type : PM	CostCenter : NG-BPO-00000-P00-11	Priority :	
Problem / Job Detail PRS #1 PM 3 Months (Task no. SQ-001, 002 and 006)			

Estimate Start	Estimate Finish	PM Code	Person
01/02/2022	28/02/2022	PM-NG-BPO-00000-P00-11-3M	สุวิทย์ เวียงจันทร์

Actual Start	Actual Finish	Turbine/Rotary Gas Meter Index :	Person
23-2-2022 10:00	23-2-2022 17:00	Corrected Volume Index :	

Cause Code :	Action Code :
--------------	---------------

Code/Name	Normal	Abnormal	Remarks
1) LT-002 Lighting in metering skid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2) LT-001 Lighting in RTU room	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3) EXF-001 Exhaust Fan #1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4) RTU-001 RTU #1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5) PT-002 Inlet Pressure Tx	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6) PT-003 Outlet Pressure Tx	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7) RDS-001 Room Door Switch #1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8) EMS-001 Emergency Switch #1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9) PCV-001A Proximity Switch of PCV run 001A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10) PCV-001B Proximity Switch of PCV run 001B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11) SSV-001A Proximity Switch of SSV run 001A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12) SSV-001B Proximity Switch of SSV run 001B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13) UPS-001 UPS #1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14) ACU-001 Air Conditioning Unit #1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15) ACU-002 Air Conditioning Unit #2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16) FL-001 Flood Light #1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17) FL-002 Flood Light #2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18) TT-002 Room Temperature Tx #1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

PTT NGD Staff

 (สุวิทย์ เวียงจันทร์)
 23-2-2022

Customer Staff

 ()
/...../.....

Approve

 (มานัส หอวังจันทร์)
 03-03-22

Division Manager

 (อภิสิทธิ์ เวียงจันทร์)
 08-03-22

แบบรายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน/PM TASK

EQUIPMENT: RTU / System			
<input type="checkbox"/> OTS	<input type="checkbox"/> PRS	<input type="checkbox"/> MRS	MANUFACTURER : B&R
TAG No. : RTU-001		TYPE/SPEC. : 2003	
LOCATION/CUSTOMER : PRS.1		SERIAL No. :	
AREA/ESTATE : Bangpoo			

INSPECTION TASK

AS SEEN :	ACTION :	ACTION :	RESULT :
1. SERVICED	5. CLEAN	9. MODIFY	13. READY
2. OUT OF ORDER	6. REPAIR	10. CALIBRATE	14. BE MONITORED
3. BREAKDOWN	7. REPLACED EQUIPMENT	11. RESET	15. PARTS REQUIRED
4. DIRTINESS	8. REPLACED PART	12. VERIFY/DIAG.	16. TERMINATED

DESCRIPTION	AS SEEN	ACTION	RESULT
1. Sanitation of RTU Cabinet	1	12	13
2. Date and Time on RTU (Call 181 for reference Time)	1	12	13
As Found Reference Time 19:00:00 Unit Time 13:30:00			
As Left Reference Time - Unit Time -			
3. DC 24 Volts Power Supply	1	12	13
PS.1 DC Voltage 24.03 Volts			
PS.2 DC Voltage 24.01 Volts			
4. Communication to Master RTU	1	12	13

COMMENT :

MATERIAL / PART USED

STOCK No.	DESCRIPTION	MANUFACTURER	QUANTITY

INSPECTION DATE : 23-2-2022 INSPECTED BY : สุวิทย์ เวียงจันทร์

TASK No. : SQ-001-01

PERIOD : 3 Months

แบบรายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน/PM TASK

EQUIPMENT: RTU / Digital Input or Status Input			
<input type="checkbox"/> OTS	<input type="checkbox"/> PRS	<input type="checkbox"/> MRS	MANUFACTURER : B&R
TAG No. : RTU-001		TYPE/SPEC. : 2003	
LOCATION/CUSTOMER : PRS.1		SERIAL No. :	
AREA/ESTATE : Bangpoo			

INSPECTION TASK

AS SEEN :	ACTION :	ACTION :	RESULT :
1. SERVICED	5. CLEAN	9. MODIFY	13. READY
2. OUT OF ORDER	6. REPAIR	10. CALIBRATE	14. BE MONITORED
3. BREAKDOWN	7. REPLACED EQUIPMENT	11. RESET	15. PARTS REQUIRED
4. DIRTINESS	8. REPLACED PART	12. VERIFY/DIAG.	16. TERMINATED

DESCRIPTION	AS SEEN	ACTION	RESULT
1. Function test for Inlet Pressure	1	12	13
2. Function test for Outlet Pressure	1	12	13
3. Function test for Limit or Proximity Switch of PCV-A	-	-	-
4. Function test for Limit or Proximity Switch of PCV-B	-	-	-
5. Function test for Limit or Proximity Switch of SSV-A	1	12	13
6. Function test for Limit or Proximity Switch of SSV-B	1	12	13
7. Function test for Room Door Switch.	1	12	13
8. Function test for Emergency Switch.	1	12	13
9. Function test for UPS "AC Main Fail"	1	12	13
10. Function test for UPS "UPS Fail"	1	12	13
11. Function test for UPS "Batt. Low"	1	12	13

COMMENT :

MATERIAL / PART USED			
STOCK No.	DESCRIPTION	MANUFACTURER	QUANTITY

INSPECTION DATE : 23-2-2022 INSPECTED BY : 

TASK No. : SQ-002-01

PERIOD : 3 Months

แบบรายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน/PM TASK

EQUIPMENT: RTU / Digital Input or Status Input			
<input type="checkbox"/> OTS	<input type="checkbox"/> PRS	<input type="checkbox"/> MRS	MANUFACTURER : B&R
TAG No. : RTU-001		TYPE/SPEC. : 2003	
LOCATION/CUSTOMER : PRS.1		SERIAL No. :	
AREA/ESTATE : Bangpoo			

INSPECTION TASK

AS SEEN :	ACTION :	ACTION :	RESULT :
1. SERVICED	5. CLEAN	9. MODIFY	13. READY
2. OUT OF ORDER	6. REPAIR	10. CALIBRATE	14. BE MONITORED
3. BREAKDOWN	7. REPLACED EQUIPMENT	11. RESET	15. PARTS REQUIRED
4. DIRTINESS	8. REPLACED PART	12. VERIFY/DIAG.	16. TERMINATED

DESCRIPTION	AS SEEN	ACTION	RESULT
12. Alarm bell	1	12	13
13. Fire alarm panel	1	12	13
14. Smok detector#1	1	12	13
15. CCTV			
Camera	1	12	13
NVR (Network Video Record)	1	12	13

COMMENT :

MATERIAL / PART USED			
STOCK No.	DESCRIPTION	MANUFACTURER	QUANTITY

INSPECTION DATE : 23-2-2022 INSPECTED BY : 

TASK No. : SQ-002-01

PERIOD : 3 Months

<div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> PM / Work Order </div>		Work Order : PM22-000336	
		Work Order Date : 01/02/2022	
		Work Request No :	
Customer / Tag : PRS2 BANG POO		Maintenance Dept. : INS	
		Flow Computer, SCADA, RTU	
Code : 02002-SCADA Name : SCADA		Request Dept. :	
Work Type : PM	CostCenter : NG-BPO-00000-P00-12	Priority :	
Problem / Job Detail PRS #2 PM 3 Months (Task no. SQ-001, 002 and 006)			

Estimate Start	Estimate Finish	PM Code	Person
01/02/2022	28/02/2022	PM-NG-BPO-00000-P00-12-3M	สุวิทย์ เจริญ

Actual Start	Actual Finish	Turbine/Rotary Gas Meter Index :	Person
23-2-2022 10:00	23-2-2022 17:00	Corrected Volume Index :	สุวิทย์ เจริญ

Cause Code :	Action Code :
--------------	---------------

Code/Name	Normal	Abnormal	Remarks
1) AB-001 Alarm bell	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2) ACU-001 Air Conditioning Unit #1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3) ACU-002 Air Conditioning Unit #2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	เปลี่ยนแบตเตอรี่
4) EMS-001 Emergency Switch #1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5) EXF-001 Exhaust Fan #1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6) FAP-001 Fire Alarm panel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7) FL-001 Flood Light #1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8) FL-002 Flood Light #2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9) LT-001 Lighting in RTU room	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10) LT-002 Lighting in metering skid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11) PCV-001A Proximity Switch of PCV run A 001A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12) PCV-001B Proximity Switch of PCV run B 001B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13) PT-002 Inlet Pressure Tx	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14) PT-003 Outlet Pressure Tx	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15) RDS-001 Room Door Switch #1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16) RTU-001 RTU #1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17) SD-001 Smoke detector#1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18) SSV-001A Proximity Switch of SSV run A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19) SSV-001B Proximity Switch of SSV run B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20) TT-002 Room Temperature Tx #1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21) UPS-001 UPS #1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

PTT NGD Staff

 (สุวิทย์ เจริญ)
 23/2/2022

Customer Staff

 (.....)
/...../.....

Approve

 (มณฑล เจริญ)
 03/03/22

Division Manager

 (.....)
/...../.....

แบบรายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน/PM TASK

EQUIPMENT: RTU / System			
<input type="checkbox"/> OTS	<input type="checkbox"/> PRS	<input type="checkbox"/> MRS	MANUFACTURER : B&R
TAG No. : RTU-001		TYPE/SPEC. : 2003	
LOCATION/CUSTOMER : PRS.2		SERIAL No. :	
AREA/ESTATE : Bangpoo			

INSPECTION TASK

AS SEEN :	ACTION :	ACTION :	RESULT :
1. SERVICED	5. CLEAN	9. MODIFY	13. READY
2. OUT OF ORDER	6. REPAIR	10. CALIBRATE	14. BE MONITORED
3. BREAKDOWN	7. REPLACED EQUIPMENT	11. RESET	15. PARTS REQUIRED
4. DIRTINESS	8. REPLACED PART	12. VERIFY/DIAG.	16. TERMINATED

DESCRIPTION	AS SEEN	ACTION	RESULT
1. Sanitation of RTU Cabinet	1	12	13
2. Date and Time on RTU (Call 181 for reference Time)	1	12	13
As Found Reference Time 14:30:00 Unit Time 14:30:00			
As Left Reference Time - Unit Time -			
3. DC 24 Volts Power Supply	1	12	13
PS.1 DC Voltage 24.05 Volts			
PS.2 DC Voltage 24.02 Volts			
4. Communication to Master RTU	1	12	13

COMMENT :

MATERIAL / PART USED

STOCK No.	DESCRIPTION	MANUFACTURER	QUANTITY

INSPECTION DATE : 23-2-2022 INSPECTED BY : สุวิทย์ เจริญ

TASK No. : SQ-001-01

PERIOD : 3 Months

แบบรายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน/PM TASK

EQUIPMENT: RTU / Digital Input or Status Input			
<input type="checkbox"/> OTS	<input type="checkbox"/> PRS	<input type="checkbox"/> MRS	MANUFACTURER : B&R
TAG No. : RTU-001		TYPE/SPEC. : 2003	
LOCATION/CUSTOMER : PRS.2		SERIAL No. :	
AREA/ESTATE : Bangpoo			

INSPECTION TASK

AS SEEN :	ACTION :	ACTION :	RESULT :
1. SERVICED	5. CLEAN	9. MODIFY	13. READY
2. OUT OF ORDER	6. REPAIR	10. CALIBRATE	14. BE MONITORED
3. BREAKDOWN	7. REPLACED EQUIPMENT	11. RESET	15. PARTS REQUIRED
4. DIRTINESS	8. REPLACED PART	12. VERIFY/DIAG.	16. TERMINATED

DESCRIPTION	AS SEEN	ACTION	RESULT
1. Function test for Inlet Pressure	1	12	13
2. Function test for Outlet Pressure	1	12	13
3. Function test for Limit or Proximity Switch of PCV-A	1	12	13
4. Function test for Limit or Proximity Switch of PCV-B	1	12	13
5. Function test for Limit or Proximity Switch of SSV-A	1	12	13
6. Function test for Limit or Proximity Switch of SSV-B	1	12	13
7. Function test for Room Door Switch.	1	12	13
8. Function test for Emergency Switch.	1	12	13
9. Function test for UPS "AC Main Fail"	1	12	13
10. Function test for UPS "UPS Fail"	1	12	13
11. Function test for UPS "Batt. Low"	1	12	13

COMMENT :

MATERIAL / PART USED			
STOCK No.	DESCRIPTION	MANUFACTURER	QUANTITY

INSPECTION DATE : 23-2-2022 INSPECTED BY : ธีรเดช วัฒนสุข

TASK No. : SQ-002-01

PERIOD : 3 Months

แบบรายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน/PM TASK

EQUIPMENT: RTU / Digital Input or Status Input			
<input type="checkbox"/> OTS	<input type="checkbox"/> PRS	<input type="checkbox"/> MRS	MANUFACTURER : B&R
TAG No. : RTU-001		TYPE/SPEC. : 2003	
LOCATION/CUSTOMER : PRS.2		SERIAL No. :	
AREA/ESTATE : Bangpoo			

INSPECTION TASK

AS SEEN :	ACTION :	ACTION :	RESULT :
1. SERVICED	5. CLEAN	9. MODIFY	13. READY
2. OUT OF ORDER	6. REPAIR	10. CALIBRATE	14. BE MONITORED
3. BREAKDOWN	7. REPLACED EQUIPMENT	11. RESET	15. PARTS REQUIRED
4. DIRTINESS	8. REPLACED PART	12. VERIFY/DIAG.	16. TERMINATED

DESCRIPTION	AS SEEN	ACTION	RESULT
12. Alarm bell	1	12	13
13. Fire alarm panel	1	12	13
14. Smok detector#1	1	12	13
15. CCTV			
Camera	1	12	13
NVR (Network Video Record)	1	12	13

COMMENT :


MATERIAL / PART USED			
STOCK No.	DESCRIPTION	MANUFACTURER	QUANTITY

INSPECTION DATE : 23-2-2022 INSPECTED BY : ธีรเดช วัฒนสุข

TASK No. : SQ-002-01

PERIOD : 3 Months





ตัวอย่างการบำรุงรักษาระบบ Flow Computer

	PM / Work Order	
	Work Order :	PM22-000160
	Work Order Date :	07/01/2022
Customer / Tag : OTS BANG POO	Work Request No :	
	Maintenance Dept. :	INS Flow Computer, SCADA, RTU
Code : 02000M001	Request Dept. :	
Name : OTS / Flow Computer System		
Work Type : PM	CostCenter : NG-BPO-00000-P00-01	Priority :
Problem / Job Detail Flow Com. PM 3 months for OTS BV #10		

Estimate Start	Estimate Finish	PM Code	Person
01/01/2022	31/01/2022	PM-NG-BPO-00000-P00-01-Q-FLOW	ศิริโรจน์ แสงบุญ

Actual Start	Actual Finish	Turbine/Rotary Gas Meter Index :
11/1/22 13.00	11/1/22 14.00	
Cause Code :	Action Code :	

Code/Name	Normal	Abnormal	Remarks
1) FQY-001 Flow Computer Run A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2) FQY-002 Flow Computer Run B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3) FQY-003 Flow Computer Run C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4) PT-001A Pressure Tx run A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5) PT-001B Pressure Tx run B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6) PT-001C Pressure Tx run C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7) TT-001A Temperature Tx run A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8) TT-001B Temperature Tx run B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9) TT-001C Temperature Tx run C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10) FQR-001A Report Printer for Flow Computer Run A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11) FQR-001B Report Printer for Flow Computer Run B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12) FQR-001C Report Printer for Flow Computer Run C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13) FQR-001D Report Printer for Gas Chromatograph	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

PTT NGD Staff  11/1/22	Customer Staff /...../.....	Approve  (อนุมัติ) 02/02/22	Division Manager  (อนุมัติ) 04/02/22
---	--	---	---

แบบรายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน/PM TASK

EQUIPMENT: Flow Computer Cabinet			
<input checked="" type="checkbox"/> OTS	<input type="checkbox"/> PRS	<input type="checkbox"/> MRS	MANUFACTURER : B&R
TAG No. :		TYPE/SPEC. : X20	
LOCATION/CUSTOMER : BV#10		SERIAL No. :	
AREA/ESTATE : Bangplee			

INSPECTION TASK

AS SEEN :	ACTION :	ACTION :	RESULT :
1. SERVICED	5. CLEAN	9. MODIFY	13. READY
2. OUT OF ORDER	6. REPAIR	10. CALIBRATE	14. BE MONITORED
3. BREAKDOWN	7. REPLACED EQUIPMENT	11. RESET	15. PARTS REQUIRED
4. DIRTINESS	8. REPLACED PART	12. VERIFY/DIAG.	16. TERMINATED

DESCRIPTION	AS SEEN	ACTION	RESULT
1. Sanitation of Cabinet	1	12	13
2. Exhaust Fan #1	1	12	13
3. Exhaust Fan #2	1	12	13
4. Grounding system ie. Cable, Termination	1	12	13
5. 24 Vdc Switching Power Supply #1	1	12	13
6. 24 Vdc Switching Power Supply #2	1	12	13
7. 24 Vdc Switching Power Supply #3	1	12	13
8. 24 Vdc Switching Power Supply #4	1	12	13
9. Clamp Diode #1 (Bridge Rectified)	1	12	13
10. Clamp Diode #2 (Bridge Rectified)	1	12	13
11. Surge Protection System (Surge protection unit)	1	12	13
12. Cabinet Lighting System (ie. Fluorescent Lamp)	1	12	13
13. Cabinet Door (ie. Locking, Swing Chamber)	1	12	13

COMMENT :

MATERIAL / PART USED

STOCK No.	DESCRIPTION	MANUFACTURER	QUANTITY

INSPECTION DATE : 11/1/22

INSPECTED BY : 

TASK No. : FQ-001-03

PERIOD : 3 Months

แบบรายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน/PM TASK

EQUIPMENT: Report Printer Cabinet			
<input checked="" type="checkbox"/> OTS	<input type="checkbox"/> PRS	<input type="checkbox"/> MRS	MANUFACTURER : B&R
TAG No. :		TYPE/SPEC. : X20	
LOCATION/CUSTOMER : BV#10		SERIAL No. :	
AREA/ESTATE : Bangplee			

INSPECTION TASK

AS SEEN :	ACTION :	ACTION :	RESULT :
1. SERVICED	5. CLEAN	9. MODIFY	13. READY
2. OUT OF ORDER	6. REPAIR	10. CALIBRATE	14. BE MONITORED
3. BREAKDOWN	7. REPLACED EQUIPMENT	11. RESET	15. PARTS REQUIRED
4. DIRTINESS	8. REPLACED PART	12. VERIFY/DIAG.	16. TERMINATED

DESCRIPTION	AS SEEN	ACTION	RESULT
1. Sanitation of Cabinet	1	12	13
2. Cabinet Door	1	12	13
3. Sealing	1	12	13
4. AC Outlet Box	1	12	13
5. Grounding system (ie. Cable, Termination)	1	12	13

COMMENT :

MATERIAL / PART USED			
STOCK No.	DESCRIPTION	MANUFACTURER	QUANTITY

INSPECTION DATE : 11/1/22 INSPECTED BY : *[Signature]*

TASK No. : FQ-002-03

PERIOD : 3 Months

แบบรายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน/PM TASK

EQUIPMENT: Flow Computer Unit			
<input checked="" type="checkbox"/> OTS	<input type="checkbox"/> PRS	<input type="checkbox"/> MRS	MANUFACTURER : Flow-X Flow computer
TAG No. : FQY-001		TYPE/SPEC. : Flow-X/S	
LOCATION/CUSTOMER : BV#10		SERIAL No. : 15-39-001-028	
AREA/ESTATE : Bangplee			

INSPECTION TASK

AS SEEN :	ACTION :	ACTION :	RESULT :
1. SERVICED	5. CLEAN	9. MODIFY	13. READY
2. OUT OF ORDER	6. REPAIR	10. CALIBRATE	14. BE MONITORED
3. BREAKDOWN	7. REPLACED EQUIPMENT	11. RESET	15. PARTS REQUIRED
4. DIRTINESS	8. REPLACED PART	12. VERIFY/DIAG.	16. TERMINATED

DESCRIPTION	AS SEEN	ACTION	RESULT
1. Date and Time (Call 181 for Thai Standard Reference Time)	1	12	13
As Found Reference Time 17:05:00	Unit Time 17:05:00	Deviation -	
As Left Reference Time -	Unit Time -		
2. LCD Display	1	12	13
3. Alarm Display			
3.1)	-	-	-
3.2)	-	-	-
4. Printing Command			
4.1) Snapshot or Current Report	1	12	13
4.2) Daily Report	1	12	13
4.3) Archive Report	1	12	13
4.4) Other Report	-	-	-
5. Grounding System	1	12	13

COMMENT :

MATERIAL / PART USED			
STOCK No.	DESCRIPTION	MANUFACTURER	QUANTITY

INSPECTION DATE : 11/1/22 INSPECTED BY : *[Signature]*

TASK No. : FQ-003-03

PERIOD : 3 Months

แบบรายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน/PM TASK

EQUIPMENT: Flow Computer Unit			
<input checked="" type="checkbox"/> OTS	<input type="checkbox"/> PRS	<input type="checkbox"/> MRS	MANUFACTURER : Flow-X Flow computer
TAG No. : FQY-002		TYPE/SPEC. : Flow-X/S	
LOCATION/CUSTOMER : BV#10		SERIAL No. : 14-47-001-029	
AREA/ESTATE : Bangplee			

INSPECTION TASK

AS SEEN :	ACTION :	ACTION :	RESULT :
1. SERVICED	5. CLEAN	9. MODIFY	13. READY
2. OUT OF ORDER	6. REPAIR	10. CALIBRATE	14. BE MONITORED
3. BREAKDOWN	7. REPLACED EQUIPMENT	11. RESET	15. PARTS REQUIRED
4. DIRTINESS	8. REPLACED PART	12. VERIFY/DIAG.	16. TERMINATED

DESCRIPTION	AS SEEN	ACTION	RESULT
1. Date and Time (Call 181 for Thai Standard Reference Time)	1	12	13
As Found Reference Time 15:50:00	Unit Time 15:50:00	Deviation -	
As Left Reference Time -	Unit Time -		
2. LCD Display	1	12	13
3. Alarm Display			
3.1)	-	-	-
3.2)	-	-	-
4. Printing Command			
4.1) Snapshot or Current Report	1	12	13
4.2) Daily Report	1	12	13
4.3) Archive Report	1	12	13
4.4) Other Report	-	-	-
5. Grounding System	1	12	13

COMMENT :

MATERIAL / PART USED			
STOCK No.	DESCRIPTION	MANUFACTURER	QUANTITY

INSPECTION DATE : 11/1/22

INSPECTED BY : [Signature]

TASK No. : FQ-003-03

PERIOD : 3 Months

แบบรายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน/PM TASK

EQUIPMENT: Flow Computer Unit			
<input checked="" type="checkbox"/> OTS	<input type="checkbox"/> PRS	<input type="checkbox"/> MRS	MANUFACTURER : Flow-X Flow computer
TAG No. : FQY-003		TYPE/SPEC. : Flow-X/S	
LOCATION/CUSTOMER : BV#10		SERIAL No. : 13-15-001-036	
AREA/ESTATE : Bangplee			

INSPECTION TASK

AS SEEN :	ACTION :	ACTION :	RESULT :
1. SERVICED	5. CLEAN	9. MODIFY	13. READY
2. OUT OF ORDER	6. REPAIR	10. CALIBRATE	14. BE MONITORED
3. BREAKDOWN	7. REPLACED EQUIPMENT	11. RESET	15. PARTS REQUIRED
4. DIRTINESS	8. REPLACED PART	12. VERIFY/DIAG.	16. TERMINATED

DESCRIPTION	AS SEEN	ACTION	RESULT
1. Date and Time (Call 181 for Thai Standard Reference Time)	1	12	13
As Found Reference Time 14:15:00	Unit Time 14:15:00	Deviation -	
As Left Reference Time -	Unit Time -		
2. LCD Display	1	12	13
3. Alarm Display			
3.1)	-	-	-
3.2)	-	-	-
4. Printing Command			
4.1) Snapshot or Current Report	1	12	13
4.2) Daily Report	1	12	13
4.3) Archive Report	1	12	13
4.4) Other Report	-	-	-
5. Grounding System	1	12	13

COMMENT :

MATERIAL / PART USED			
STOCK No.	DESCRIPTION	MANUFACTURER	QUANTITY

INSPECTION DATE : 11/1/22

INSPECTED BY : [Signature]

TASK No. : FQ-003-03

PERIOD : 3 Months

แบบรายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน/PM TASK

EQUIPMENT: Dot Matrix Printer			
<input checked="" type="checkbox"/> OTS	<input type="checkbox"/> PRS	<input type="checkbox"/> MRS	MANUFACTURER : EPSON
TAG No. : FQR-001		TYPE/SPEC. : LQ590	
LOCATION/CUSTOMER : BV#10		SERIAL No. : FSVY046851	
AREA/ESTATE : Bangplee			

INSPECTION TASK

AS SEEN :	ACTION :	ACTION :	RESULT :
1. SERVICED	5. CLEAN	9. MODIFY	13. READY
2. OUT OF ORDER	6. REPAIR	10. CALIBRATE	14. BE MONITORED
3. BREAKDOWN	7. REPLACED EQUIPMENT	11. RESET	15. PARTS REQUIRED
4. DIRTINESS	8. REPLACED PART	12. VERIFY/DIAG.	16. TERMINATED

DESCRIPTION	AS SEEN	ACTION	RESULT
1. Sanitation of Printer	1	12	13
2. Report Paper			
2.1) Quantity (Must be replace if less than 20 sheets)	1	12	13
2.2) Ready to use	1	12	13
3. Ribbon Ink / Tonner			
3.1) Printer Image / Quality (Darker or Lighter)	1	12	13
3.2) Ribbon Status / Tonner Status	1	12	13
4. Printing (Test print by other machine)	1	12	13

COMMENT :

MATERIAL / PART USED			
STOCK No.	DESCRIPTION	MANUFACTURER	QUANTITY

INSPECTION DATE : 11/1/22 INSPECTED BY : อธิษฐ์, สิบ

TASK No. : FQ-004-03

PERIOD : 3 Months

แบบรายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน/PM TASK

EQUIPMENT: Dot Matrix Printer			
<input checked="" type="checkbox"/> OTS	<input type="checkbox"/> PRS	<input type="checkbox"/> MRS	MANUFACTURER : EPSON
TAG No. : FQR-002		TYPE/SPEC. : LQ590	
LOCATION/CUSTOMER : BV#10		SERIAL No. : FSVY046862	
AREA/ESTATE : Bangplee			

INSPECTION TASK

AS SEEN :	ACTION :	ACTION :	RESULT :
1. SERVICED	5. CLEAN	9. MODIFY	13. READY
2. OUT OF ORDER	6. REPAIR	10. CALIBRATE	14. BE MONITORED
3. BREAKDOWN	7. REPLACED EQUIPMENT	11. RESET	15. PARTS REQUIRED
4. DIRTINESS	8. REPLACED PART	12. VERIFY/DIAG.	16. TERMINATED

DESCRIPTION	AS SEEN	ACTION	RESULT
1. Sanitation of Printer	1	12	13
2. Report Paper			
2.1) Quantity (Must be replace if less than 20 sheets)	1	12	13
2.2) Ready to use	1	12	13
3. Ribbon Ink / Tonner			
3.1) Printer Image / Quality (Darker or Lighter)	1	12	13
3.2) Ribbon Status / Tonner Status	1	12	13
4. Printing (Test print by other machine)	1	12	13

COMMENT :

MATERIAL / PART USED			
STOCK No.	DESCRIPTION	MANUFACTURER	QUANTITY



INSPECTION DATE : 11/1/22 INSPECTED BY : อธิษฐ์, สิบ

TASK No. : FQ-004-03

PERIOD : 3 Months


ภาคผนวก จ-4

ตัวอย่างรายงานผลข้อมูลระบบ SCADA



BPO PRS2 (MOBILE)

04/07/2022 10:05:09
ngdoprws1



Station Status	
Emergency Call :	OFF
AC Status :	NORMAL
UPS Status :	NORMAL
Door Status :	CLOSED
Fire Alarm :	NORMAL
Fire Alarm System :	NORMAL
Main AC. Voltage :	232.14 VAC.
UPS AC. Voltage :	218.46 VAC.
Room Temperature :	23.80 Deg C.

PTT NGD MAP OVERVIEW

SYSTEM INFO.

RTU COMMU. LINE

SYNC TIME RTU

GAS NETWORK VALIDATION

EVENT SUMMARIES

REPORTS

All Station Alarm

BV#10	BPL
PRS#1	RST Area
PRS#2	RST
LKB-IE	NVK-IE
LKB	NVK
PRS#3	PRS#4
ROJ-IP	BKD-IP
ROJ#1	BKD
ROJ#2	WES-IE
PRS#5	WES
ACC-IE	ACR-IE
ACC#1	ACR#1
ACC#2	ACR#2
	PRS#1,2

UNIT CONTROL

BARG PSIG

ภาคผนวก จ

การปฏิบัติงานห้องควบคุม (GRCC)

ภาคผนวก จ-1

สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม (GRCC)



สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม ประจำเดือน มกราคม 2565

รายละเอียดของงาน	พื้นที่												รวม	หมายเหตุ
	Bangpoo	Bangpoo-Mai	Bangpoo North	Bangplee	Ladkrabang	M-Thai	Rangsit	Rojana	Navanakorn	Bang Pa-in	Bangkadi	Hemraj		
ใบอนุญาตทำงานทั่วไป และ งานที่มีความร้อน	4												4	
ใบอนุญาตทำงานชุดเจาะ	5	1						1				1	8	
Inlet Pressure ค่ากว่าที่กำหนด														
AC Status Fail														
Relief Valve Blow					1								1	
SCADA System Error														
Link UIH Down	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	
เหตุฉุกเฉิน														
ซ่อมแผนฉุกเฉิน									1				1	
Tie-in & Commissioning Gas														
Run Pig														

รายละเอียดของงาน : งานซ่อมแซมท่อประปา ขนาด300 นวบริเวณถนนแพรกษา เมืองปิ่น JACK ของการประปานครหลวง โดยมีระยะห่างจากท่อก๊าซประมาณ 3 m.Permit EX-0402, Link L ID :552552 Down แจ้ง UIH*OTS-LKB Alarm AC Fail UPS Fail,งานชุดหาวาสำน้ำประปาเพื่อทำการต่อใช้งานชั่วคราวใกล้แนวท่อก๊าซHDPE225MM.ถนนH4/1ตรงข้ามโรง.Ford วัสดุno.163 Permit 65 WES EX 0266,งานสกัดพื้นถนนหน้า SCC Permit 65 BPO EX 0392 งานหาตำแหน่งท่อเหล็ก 12",งานชุดซ่อมท่อประปา300มม หน้าสาร EVA โฟมPermit 65 BPO EX 0240,งานชุดเปลี่ยนเสาไฟฟ้าหัก1ต้น บริเวณ ช.8 ถ.พัฒนา3 ถัดมาข้างปูลาม Permit.65-BPO-EX-0241,งาน บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อลึกลง 6m คู่นานแนวท่อเหล็กmplขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนroj.8a permit.65roj.ex0452,งานระบายก๊าซภายในท่อ 12" ระหว่างวาล์ว MV12 - SV05 SCC ตาม Permit 65-bpo-ht-0485, งานตาม Permit 65-bpo-ht-0486 เสริมความแข็งแรงของ Vent Drain ที่ MV12 ที่ PRS2,*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ.SSI Surface NVK,Leased Line Network BPO -Node-Circuit ID : 142747 Alarm Down ทั้งหมด

งานติดตั้งระบบท่อส่งก๊าซไปยังโรงไฟฟ้าบางปู ท่อก๊าซเหล็ก 12" แล้วเชื่อมปิดด้วย End Cap 12" บริเวณแนวโรงไฟฟ้าบางปู(SCC) ตาม Permit.65-BPO-HT-0488,งานชุดซ่อมท่อประปาโดยขนาด 300มม.สุภูมิ นางปูใหม่ บริเวณหน้าตลาดสำเหร่ ตาม Permit.65-BPM-EX-0242,Start Remove Chameleon MV12 at PRS#2 Permit No.65-BPO-HT-0486,UIH circuit down 552552 สถานีก๊าซ OTS BV #10 552552 แจ้งทาง UIH เข้าตรวจสอบ,งานถอน Sheet Pile และDCVGก่อนและหลังถอน Sheet Pile Permit BPO 65 EX 0392 หน้า SCC,



สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดของงาน	พื้นที่												รวม	หมายเหตุ
	Bangpoo	Bangpoo-Mai	Bangpoo North	Bangplee	Ladkrabang	M-Thai	Rangsit	Rojana	Navanakorn	Bang Pa-in	Bangkadi	Hemraj		
ใบอนุญาตทำงานทั่วไป และ งานที่มีความร้อน	1			1	1								3	
ใบอนุญาตทำงานชุดเจาะ	4						1	4		1			10	
Inlet Pressure ค่ากว่าที่กำหนด														
AC Status Fail														
Relief Valve Blow														
SCADA System Error														
Link UIH Down	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	id : 552551 Link L Down 2/2/2022 10:00-14:40
เหตุฉุกเฉิน	1												1	
ซ่อมแผนฉุกเฉิน			1										4	
Tie-in & Commissioning Gas														
Run Pig														

รายละเอียดของงาน :

งานชุดปักเสาไฟฟ้า SoilRD ส่วนข้าง บ.เจริญสาม จำนวนใน 2 ต้น บริเวณแนวท่อก๊าซ PermitNo.65 BPO EX 0243,งานโครงการวางท่อขนาด160mm ปลูก.ทางใต้สะพานเข้าเฟส3 โดยผ่านแนวท่อก๊าซขนาด8"ตามแนวลึกห่างมากกว่า2m permit65roj.ex.0454,งานต่อเนื่อง บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อลึกลง 6m คู่นานแนวท่อเหล็กmplขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนroj.8a permit.65roj.ex0452-permit.65roj.ex0453 บ.เพิ่มลมเข้าที่ PRS1,PRS2 ดัดท่อและทำความสะอาดโดยรอบสถานี Permit No.65 BPO CD 0070,งาน กฟภ.บางปะอินชุดติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงดันต่ำคู่นานแนวท่อ10"ห่างแนวท่อก๊าซในพื้นที่มากกว่า2m.ถนนเดิมขุดลอกเชิงรกรากpermit65bpi.ex.0455 บ.เพิ่มลมเข้าที่สถานีทำความสะอาดในสถานีและรอบนอก OTS LKB และ PRS#3 Permit No.65 LKB CD 0071,บ.เพิ่มลมเข้าที่สถานีทำความสะอาดในสถานีและรอบนอก OTS BPL Permit No.65 BPL CD 0072

งานซ่อมท่อประปาที่รั่ว ถ.แพรกษา ใต้ถนนห่างจากแนวท่อก๊าซ ประมาณ 4-5 ม.Permit 65-bpo-ex-0393,งานปักเสาไฟฟ้า 22kv ปรับปรุงระบบขนาแนวท่อก๊าซ steel 6" mpl&spl ถนนพหลโยธิน คู่นานเข้า ช่วง กม 46+700 - 47+400 permit 65 RST EX0367,งานติดตั้งท่อประปา 300 มม.ใบแจ้ง ที่ซ่อมชุดมิเตอร์ ถ.เทพารักษ์ ตรงข้าม BV#10 ติดต่อใส่สามทางและวาล์วเข้าหมู่บ้านPermit 65-BPO-EX-0403,งานชุดเปลี่ยนประตูปิดซ่อม SB ของ Gusco BPO ตาม Permit 65-bpo-ex-0394

งานก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ อีทีบี ถิ่นพื้นที่ทำงาน เพื่อัดjoint เตรียมชุดพ่นasheet pile permit.65.roj.ex.0456



สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม ประจำเดือน มีนาคม 2565

รายละเอียดของงาน	พื้นที่											รวม	หมายเหตุ
	Bangpoo	Bangpoo-Mai	Bangpoo North	Bangplee	Ladkrabang	M-Thai	Rangsit	Rojana	Navanakorn	Bang Pa-in	Bangkadi	Hemraj	
ใบอนุญาตทำงานทั่วไป และ งานที่มีความร้อน													
ใบอนุญาตทำงานชุดเจาะ	4	1		1				2	3			1	12
Inlet Pressure ต่ำกว่าที่กำหนด							1						
AC Status Fail													1
Relief Valve Blow	1								1				2
SCADA System Error													
Link UIH Down					1								1
เหตุฉุกเฉิน	1												1
ซ่อมแผนฉุกเฉิน	2												2
Tie-in & Commissioning Gas													
Run Pig													

รายละเอียดของงาน : งานก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่โหล ลอกผิวคอนกรีตเพื่อเตรียมชุดห้ามือ Sheet Pile ตาม Permit 65-roj-ex-0457,งานชุดหรือท่อระบายน้ำเก่าออกวางท่อใหม่ บริเวณสี่แยก ถ.นวมกร 16 ตัด 19มิเตอร์ท่อก๊าซ MPL 110 มม. อยู่ใต้แนวท่อระบายน้ำ ตาม Permit 65-nvk-ex-0368,งานลอกคลองหน้า สถานีตำรวจ คลองเก่า ตาม Permit 65-BPO-EX-0404,งานปักเสาไฟฟ้า22kv พหลโยธิน(ขาเข้า)ระหว่าง กม.46+720 - 47+400 ช่วงหน้าปั๊มน้ำและศูนย์รถมาสด้า นวมกร Permit.65.nvk.ex.0458,งานบริเวณถนนพหลโยธินหน้าหมู่บ้านบริวารไทย ท่อประปา PVC ขนาด 300 ความลึกใต้ผิวดินประมาณ 1 เมตร ห่างจากท่อก๊าซ ประมาณ 2 เมตร ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ ก๊าซฯ PermitNo.0246,*OTS-RST AC FAIL,*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ น. Siam Toppan (BPO) กลางคืน,*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ น. Siam Toppan (BPO) กลางคืน,*ฉุกเฉิน จรัลแจ้งลูกค้า น. Win Chance Food นิคมบางพลี โหมโรง แจ้งว่ามี Relief Blow ที่ MRS,ฉุกเฉินขบวนรถไฟ โรงงานmptmแจ้งว่ามีgas blow ที่psv,งานชุดซ่อมท่อประปา ช.2C หน้า น. TS Chemical ตาม Permit 65-BPO-EX-0395,งานชุดซ่อมผิวก้นถัง 0.3 ม. ถ.โรจนะ บ้านนา น. Furokawa ในพื้นที่แนวท่อก๊าซ 160 มม.พื้นที่ชุด 8ตาม Permit 65-roj-ex-0459,งานชุดสำรวจหาแนวท่อก๊าซ Steel Pipe ขนาด 6",4" สืบค้นทางฟิล์มถึง Swan 2 จำนวน 15 จุด พรหม.MAXIMAP เลขที่ Permit No.65-BPL-EX-0308 งานชุดซ่อมท่อประปา 300 มม.หน้าทางเข้า น. UNION BPM ตาม Permit.65-bpm-ex-0396,*ประปาวิบูลย์แจ้งมีเหตุไฟไหม้ชุดส่งออกมายังบริษัท มีนเทค เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้ว,*OTS-LKB Link L Down ทาง UIH วันพราน งานติดตั้งเสาWarning sing ที่สามแยก ถนนพัฒนา 1ตัดกับช. 1C Permit 65 BPO EX 0405,งานโครงการสำรวจหาแนวท่อเพื่อวาง Jet โหวตแห่งและระดับความลึกของท่อก๊าซ12"(ขั้วทางรถไฟฝั่งนวมกร)permit.65.nvk.ex.0460 งานเจาะดินเพื่อลด(HDD)เพื่อวางสายFiber Opticบริเวณใกล้แนวท่อก๊าซMPL.HDPE110MM.ระหว่างช่วงบ่อสำล151,152 #PEMIT 65-WES-EX-0265



สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม ประจำเดือน เมษายน 2565

รายละเอียดของงาน	พื้นที่											รวม	หมายเหตุ
	Bangpoo	Bangpoo-Mai	Bangpoo North	Bangplee	Ladkrabang	M-Thai	Rangsit	Rojana	Navanakorn	Bang Pa-in	Bangkadi	Hemraj	
ใบอนุญาตทำงานทั่วไป และ งานที่มีความร้อน	3			1	1		2	2	2	1	2	2	16
ใบอนุญาตทำงานชุดเจาะ	2	1		2				1	6	2		2	16
Inlet Pressure ต่ำกว่าที่กำหนด					1								1
AC Status Fail					1			2					3
Relief Valve Blow												1	1
SCADA System Error													
Link UIH Down	1							2			1		4
เหตุฉุกเฉิน													
ซ่อมแผนฉุกเฉิน	1												1
Tie-in & Commissioning Gas								1				2	3
Run Pig													

รายละเอียดของงาน : งานเจาะดินเพื่อลด(HDD)เพื่อวางสายFiber Opticบริเวณใกล้แนวท่อก๊าซMPL.HDPE110MM.ระหว่างช่วงบ่อสำล151,152 #PEMIT 65-WES-EX-0267,งานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อ ก๊าซโครงการ ยี่โหล permit.65.roj.ex.0461,งานwater jet แนวท่อทางข้ามรถไฟฝั่งนวมกร permit.65.nvk.ex.0562,งานชุดซ่อมบำรุงระบบจ่ายน้ำของนิคมเปลี่ยนอุปกรณ์และเปลี่ยนท่อใหม่ขนาดแนวท่อก๊าซ Hdpe 160mm.Mpl และแนวท่อก๊าซเหล็ก 10" Mpl ถนนนวมกร 5/6 permit. 65-NVK-EX-0369,งาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน Hdpe 4" ข้ามผ่านบ่อหลังแนวท่อก๊าซเหล็ก 10"จุดที่ 1 บริเวณ กม.37+050 คูขนานขาเข้า ก.พหลโยธิน Permit 65-nvk-ex-0370 *PRS 5 -ROJ AC FAIL,งานชุดทำกรดบริเวณSoi9C ตัดถนนพัฒนา3 Permit No. 65-BPO-EX-0247,บริษัทนิคมฯเข้าตัดหญ้าและทำความสะอาดที่ PRS1,2 BV#10 Permit no. 65-BPO-CD-0075,*PRS 5 -ROJ AC FAIL บริษัทนิคมฯเข้าตัดหญ้าและทำความสะอาดที่ OTS-LKB , PRS #3Permit 65-LKB-CD-0076,งานชุดติดตั้งเสาไฟฟ้า22kv ท่อ.บงประป.เพิ่มเติมที่kp3+784 คูขนานแนวท่อ10"ทาง1.2mในพื้นที่ permit.65-bpi-ex-0463,บริษัทนิคมฯเข้าตัดหญ้าและทำความสะอาดที่ OTS-BPL Permit 65-BPL-CD-0077,permit ติดหญ้าเพิ่มเติม ฝั่งลัด 65-RST-CD-0348,บงคดี 65-BKD-CD-0349,นวมกร 65-NVK-CD-0347,งานเดิน Leak survey ตรวจสอบการรั่วไหล ของก๊าซ ตามแนวท่อทั้งหมดของฝั่งลัด permit.65RSTCD-0342 ,งาน commissioning gas จากสถานี OTS-WES ไปฝั่งโรงงาน LLT2 แนวท่อก๊าซ HDPE 225MM วาสลNo.101 ตาม Permit.65-WES-HT-0064,งานเดิน Leak survey ตรวจสอบการรั่วไหล ของก๊าซ ตามแนวท่อทั้งหมดของนิคมบงคดี permit.65-BKD-CD-0343,*OTS-LKB Alarm AC Fail,*UIH circuit down 552556 สถานีก๊าซ OTS บงคดี ,งานชุดซ่อมท่อประปาถนนพัฒนา3 ช่วงซอย1Cหน้าบ. FMC. Permit No.BPOEX 397,*OTS WES Alarm Gas vent fail,*Leased Line OTS ROJ # ,OTS ROJ#2 down,*UIH LEASED LINE DOWN LINK:552552 BPO,งานเดิน Leak survey ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ ตามแนวท่อทั้งหมดของนิคมบงคดี permit 0344 งานปักเสาไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ ขนานแนวท่อก๊าซ steel 6" Mpl คูขนานขาเข้าถนนพหลโยธิน ช่วง กม. 47+100-47+400 Permit.65-NVK-EX-0371,งานจ่ายก๊าซเข้าพ้อมนิคมฯพหลโยธิน Permit 65-BPO-HT-0490 งาน water jet steel gas 12" Mpl ด้านหลังนิคมบงคดี permit 0562,*PRS 3 LKB alarm low pressure inlet,งาน Commissioning จ่ายก๊าซเข้าโรงงาน Jones วาสล No.153 นิคม WES,งานโครงการรื้อทางเพื่อสำรวจแนวท่อก๊าซ10"เข้านิคม บงประป.(ด้านหลัง) permit.65.bpi.ex.0464,งานtie-in โครงการ ยี่โหล permit.65.roj.ht.0055,งานเปลี่ยนประตูปรับประปา บริเวณ ถนนสุขุมวิทประตูปรับประปาสำหรับ*Permit-65-BPM-EX-0248,งานเดิน gas pipeline leak survey permit.65.bpi.cd.0066,งานLeak Survey Permit No.65-BPO-CD-0078,งานชุดปักเสาติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่นิคมฯบางพลี Permit 65-BPL-EX-0309,*OTS-ROJ#1 Link L Down,งานเดินleak survey permit.65.roj.cd.0067 งานชุดซ่อมท่อประปาของทาง กปน.บริเวณ ซอยโรงบำบัดน้ำเสีย เลขที่ Permit No 65-BPL-EX-0311,*ซ่อมแผนฉุกเฉิน น.ValquaBPO,งานชุดซ่อมบำรุงระบบจ่ายน้ำpermit.65nvk.ex.0465,Permit 65-WES-EX-0268งานชุดซ่อมท่อประปา



สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม ประจำเดือน มิถุนายน 2565														
รายละเอียดของงาน	พื้นที่												รวม	หมายเหตุ
	Bangpoo	Bangpoo-Mai	Bangpoo North	Bangplee	Ladkrabang	M-Thai	Rangsit	Rojana	Navanakorn	Bang Pa-in	Bangkadi	HemaraJ		
ใบอนุญาตทำงานทั่วไป และ งานที่มีความร้อน	1			1	2			1	5				10	
ใบอนุญาตทำงานชุดเจาะ	4	2							1			1	8	
Inlet Pressure ต่ำกว่าที่กำหนด														
AC Status Fail														
Relief Valve Blow														
SCADA System Error							1						1	
Link UIH Down											1		1	
เหตุฉุกเฉิน														
ซ่อมแผนฉุกเฉิน	1						1						2	
Tie-in & Commissioning Gas														
Run Pig														
รายละเอียดของงาน : งานVerifyหาแนวท่อก๊าซ โดยการwaterjet บริเวณตรงข้ามร. Dupont แนวท่อก๊าซHDPE110และท่อ63mm.ใกล้บ่ออ้าวสว no.135,136 เพื่อเตรียมงานวางสายFiber Opticของนิคม งานซ่อมท่อประปาขยาย 5C หน้า บ.ไทยโสเชง,บ.เพิ่มลมดเข้าตัดหญ้าที่ BV#10,งานติดตั้งท่อ Vent ในสถานีก๊าซ MRS. โรงงาน Fujikura(N2) นวนคร , บ.เพิ่มลมดเข้าตัดหญ้าที่ PRS#2, บ.เพิ่มลมดเข้าตัดหญ้าที่ PRS#1, OTS-RST alam PCV-001A status close,บ.เพิ่มลมดเข้าตัดหญ้าที่ OTS-LKB, บ.เพิ่มลมดเข้าตัดหญ้าที่ OTS-BPL,งานติดตั้งท่อ Vent ในสถานีก๊าซ Mrs โรงงาน SSI SURFACEนวนคร ,งานติดตั้งท่อ Vent ในสถานีก๊าซ Mrs โรงงาน Earth นวนคร,งาน Water Jet Service Line TTP BPM เพื่อางวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ,UIH Modem OTS-BKD,งานตรวจสอบและเผ่าะวังงานวางท่อประปาถนนM2 ซอยE4-E6 เขตสงออก,งานติดตั้งท่อ Vent ในสถานีก๊าซ Mrs โรงงาน Saku นวนคร , งาน Permit No.65-ROJ-HT-0056 OTS#1 ROJ,PTTLNG แจ้งประกาศซ่อมแผนฉุกเฉิน] เกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่สถานีก๊าซ LMPT1 ส่งผลให้ Flow ลดลงจาก 1200 เป็น 0 MMscfd อยู่ระหว่างหาสาเหตุ,านทำท่อ vent สถานีก๊าซ Mrs โรงงาน Siam Kubota nvk งาน กบจ. โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด800mm.ผู้ขนานแนวท่อก๊าซขนาด12”(route1นวนคร)ถนนเชียงรากเลียบคลองเปรมประชากร ,เปลี่ยนตู้ MDB ที่ OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0115,งานปักเสาไฟฟ้า จำนวน 2 ต้น บริเวณทางเข้า กรไทย ซอย 11B ,งานคเค็มเพื่อทำฐานรอง Support เพื่อถ่ายเทดินแข็งและทำกำแพงกันดินที่Siam Chemical,เลิกซ่อมคันเติ้ลมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ สำนักงานรังสิต,งานชุดซ่อมท่อบ่อบำป้า Soi 6C ย่าง น.อ่าวพ่งริบเบอร์														

ภาคผนวก จ-2

เอกสารการปฏิบัติงานห้องควบคุม (GRCC)

รายงานการแจ้งเหตุจากห้องควบคุม (บันทึกประจำวัน)



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-ม.ค.-22	*สุริยะตัดยอดโชนเหนือทั้งหมด	8:37	องอาจ
	*ศิริโรจน์ตัดยอดโชนใต้ทั้งหมด	9:13	องอาจ
	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง คลองกรุงปกติ	10:39	องอาจ
	*สมชายแจ้งงานซ่อมแซมท่อประปา ขนาด300 บริเวณถนนแพรกษา เยื้องบ๊ม JACK ของการประปา		
	นครหลวง โดยมีระยะห่างจากท่อก๊าซประมาณ 3 m.Permit EX-0402	10:55	องอาจ
	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อนวนคร รังสิต บางกะดีปกติ	11:20	องอาจ
	*กฤษดาสำรวจแนวท่อเหมราชปกติ	11:50	องอาจ
	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรจนะ บางปะอินปกติ	11:58	องอาจ
	*สมชายสำรวจแนวท่อบางปู คลองขุด BV # 10 TDC BPN BPM ปกติ	12:11	องอาจ
	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี สวอนปกติ	13:31	องอาจ
	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อเชียงราก บางจากปกติ	14:24	องอาจ
	* Link L ID :552552 Down แจ้ง UIH	18:25	องอาจ
	*UIH แก้ไข Link L ID :552552 กลับมาใช้งานได้ตามปกติสาเหตุจากสาย Drop Wire ตอนนอกขาด		
	ห่างจากสถานี 10 กม.	21:10	องอาจ
2-ม.ค.-22	*OTS-LKB Alarm AC Fail UPS Fail แจ้งคุณ นพดล เข้าตรวจสอบ	8:00	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบไฟฟ้าที่ OTS-LKB พบว่าไฟฟ้าทำงานปกติ ไม่มีไฟดับ	9:33	สิทธิกร
	*โทรแจ้งคุณ สุริยะ OTS-LKB Alarm AC Fail UPS Fail แต่ไฟฟ้าทำงานปกติ คุณสุริยะแจ้งว่าน่าจะ		
	เป็นที่สายสัญญาณ จะหาเวลาว่างเข้าไปแก้ไข	9:35	สิทธิกร
	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:46	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ	10:21	สิทธิกร
	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ,นิคมฯบางปู,TDC Steel ปกติ	10:50	สิทธิกร
	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:57	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	11:04	สิทธิกร
	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:45	สิทธิกร
	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:57	สิทธิกร
	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:55	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:59	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:30	สิทธิกร
	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	13:39	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	14:01	สิทธิกร
	*PRS#2 PCV001B Alarm Closed แต่แรงดันปกติอาจจะเป็นที่สายสัญญาณแจ้งคุณสมชายรับทราบ	0:07	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
3-ม.ค.-22	*พลวัตรแก้ไข PCV001B PRS#2 ใช้งานได้ปกติสาเหตุน่าจะลูกค้ายกมาใช้งานเกือบปกติแล้ว	9:18	องอาจ
	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อแพรกษาบางปู คลองขุด BV # 10 TDC BPN BPM ปกติ	10:10	องอาจ
	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อนวนคร รังสิต บางกะดีปกติ	10:50	องอาจ
	*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางพลี สวอนปกติ	10:51	องอาจ
	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราชปกติ	11:34	องอาจ
	*พลวัตรสำรวจแนวท่อลาดกระบังปกติ	12:19	องอาจ
	*กฤษดาเปลี่ยนอุปกรณ์ PCV Run A. OTS-WES	13:35	องอาจ
	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรจนะ บางปะอิน เชียงราก บางจากปกติ	13:47	องอาจ
	*กฤษดาเปลี่ยนอุปกรณ์ PCV Run A. OTS-WES เสร็จแล้ว	15:53	องอาจ
4-ม.ค.-22	*คุณ เฉลิม แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี,Mithai,เส้น OTS-BPL ปกติ	10:36	นิติชัย
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช มีงานขุดหาหัวน้ำประปาเพื่อทำการต่อใช้งานชั่วคราว		
	ใกล้แนวท่อก๊าซHDPE225MM.ถนนH4/1ตรงข้ามโรง.Ford วาสโน.163 Permit 65 WES EX 0266		
	จุดอื่นปกติ	10:40	นิติชัย
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Survey นิคมฯบางปู,บางปูเหนือ,เส้นแพรกษา,คลองขุด,BV#10,บางปูใหม่ ปกติ	12:24	นิติชัย
	*คุณ เฉลิม แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	12:40	นิติชัย
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯ โรจนะ,บางปะอิน,นวนคร,บางกะดี,เส้นรังสิต,เชียงราก-BBF ปกติ	15:00	นิติชัย
	*คุณ เฉลิม แจ้งงานสกัดที่ถนนหน้า SCC Permit 65 BPO EX 0392 งานหาตำแหน่งท่อเหล็ก 12"		
	และติดตั้ง Sheet Pile	15:26	นิติชัย
5-ม.ค.-22	*คุณ เฉลิม แจ้งงานขุดเปิดหาแนวท่อก๊าซ12"และติดตั้ง Sheetpile ที่ SCC Permit 65 BPO EX 03	9:45	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	10:55	นิติชัย
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	11:10	นิติชัย
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Survey นิคมฯบางปู,บางปูเหนือ,เส้นแพรกษา,คลองขุด,BV#10,บางปูใหม่ ปกติ	12:06	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	13:33	นิติชัย
	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้ง งานใส่ Turbine Run B ที่ OTS-BKD	13:40	นิติชัย
	*คุณ ศิวกร แจ้ง Survey นิคมฯ นวนคร,บางกะดี,เส้น รังสิต ปกติ	13:55	นิติชัย
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯ โรจนะ,บางปะอิน,เส้นเชียงราก-BBF ปกติ	15:15	นิติชัย
6-ม.ค.-22	*คุณ เฉลิม แจ้งงานขุดเปิดหาแนวท่อก๊าซ12"และติดตั้ง Sheetpile ที่ SCC Permit 65 BPO EX 03	10:08	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	11:20	นิติชัย
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	11:40	นิติชัย



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
6-ม.ค.-22	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Survey นิคมฯบางปู,บางปูเหนือ,เส้นแพกษา,คลองขุด,BV#10,บางปูใหม่ ปกติ	12:00	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	13:50	นิติชัย
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯ ไรจนะ,บางปะอิน,เส้นเชียงราก-BBF ปกติ	13:58	นิติชัย
	*คุณ ศิวกร แจ้ง Survey นิคมฯ นวนคร,บางกะดี,เส้น รังสิต ปกติ	14:38	นิติชัย
7-ม.ค.-22	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา300มม หน้าอาคาร EVA โฟม		
	Permit 65 BPO EX 0240	10:00	นิติชัย
	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดเปิดแนวท่อก๊าซ12"และติดตั้ง Sheetpile ที่ SCC Permit 65 BPO EX 03	10:10	นิติชัย
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	11:10	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	11:30	นิติชัย
	*คุณ พลวัตร แจ้ง Survey นิคมฯบางปู,บางปูเหนือ,เส้นแพกษา,คลองขุด,BV#10,บางปูใหม่ ปกติ	11:58	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	13:48	นิติชัย
	*คุณ ศิวกร แจ้ง Survey นิคมฯ นวนคร,บางกะดี,เส้น รังสิต ปกติ	13:51	นิติชัย
8-ม.ค.-22	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯ ไรจนะ,บางปะอิน,เส้นเชียงราก-BBF ปกติ	14:47	นิติชัย
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	10:03	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งงานเตรียมตัดท่อ12"ที่หน้า บ.SCC Permit EX-0392 งานวันนี้ ชุดดินปรับพื้นเชื่อม bracing support ชั้น2 และเทเส้นคอนกรีต	10:14	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ BPO SOI 6-14, เขตส่งออก ปกติ	10:33	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรกษา, TDCSTEEL ปกติ	10:34	สิทธิกร
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	10:35	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:44	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	11:01	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ คลองขุด, OTSBV10 ปกติ	11:06	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:26	สิทธิกร
	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:43	สิทธิกร
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานรื้อถอนเสาไฟต้นเก่าออกตรงเกาะกลางที่ดินลาดกระบัง1 ไม่มีผลกระทบต่อนวท่อ,เส้น OTS-LKB ปกติ	12:02	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ BPO SOI 1-5 มีงานตามที่คุณเฉลิมแจ้งข้างต้น		
	นอกจากนี้ ปกติ	12:07	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	12:16	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไรจนะ ปกติ	13:26	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
8-ม.ค.-22	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:38	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	14:39	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเกิดเหตุรถชนเสาไฟฟ้า Soi8D ตัดกับ ถนนพัฒนา4 เบื้องต้น กฟน.สป.ได้ทำการ		
	กันพื้นที่แล้วรอนหน่วยซ่อมเข้าพื้นที่	14:59	สิทธิกร
	*PTTOC คุณชนะพงษ์ โทรมาสอบถามว่าได้รับแจ้งจาก NGR ว่ามีเหตุก๊าซรั่วในพื้นที่บางกะดี ซึ่ง		
	เป็นพื้นที่ดูแลของ NGD ทาง NGD ทราบเหตุหรือไม่ แจ้งไปว่าเบื่องต้น SCADA ที่ OTS-BKD ยังปกติ		
	แรงดันปกติ ขอสอบถามไปยังช่างในพื้นที่ก่อน	16:27	สิทธิกร
	*โทรสอบถามคุณพิทักษ์พล ว่าได้รับแจ้งจาก PTTOC ว่ามีเหตุก๊าซรั่วในพื้นที่บางกะดีทางคุณพิทักษ์		
	พลแจ้งว่ายังไม่ได้รับแจ้ง เบื่องต้นสอบถามไปยังรปภ.ประจำสถานี OTS-BKD อุปกรณ์ยังทำงานป	16:29	สิทธิกร
	*โทรแจ้ง PTTOC ว่ายังไม่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ อาจไม่ใช่ลูกค้าของ NGD ทาง OC ให้เบอร์ตติดต่อผู้		
	แจ้งคุณพิศวัตน์ NGR 0922627555	16:33	สิทธิกร
	*โทรสอบถามคุณพิศวัตน์ NGR 0922627555 คุณพิศวัตน์ แจ้งว่าเป็นเขตรับผิดชอบของ ปท.6 เบื่อง		
	ต้นได้รับแจ้งมาว่ามีก๊าซรั่วซึมบริเวณวาล์วของบ่บ NGV สาขาทุ่งสุข ใกล้โรงไฟฟ้า BIP	16:36	สิทธิกร
	*โทรแจ้งคุณพิทักษ์พล ว่าว่ามีก๊าซรั่วซึมบริเวณวาล์วของบ่บ NGV สาขาทุ่งสุข ใกล้โรงไฟฟ้า BIP		
	คุณพิทักษ์พลแจ้งว่า ไม่ใช่พื้นที่ดูแลของเรา	16:38	สิทธิกร
	*PTSHIPPER คุณ สุรินทร์ โทรสอบถามเหตุที่บางกะดี เบื่องต้นรายงานตามที่ได้รับแจ้ง และแจ้งไป		
	ว่าไม่ใช่พื้นที่ดูแลของทาง NGD เป็นของทางปท.6	16:40	สิทธิกร
	*แจ้งทาง PTTOC ตามที่ NGR ได้แจ้ง คุณชนะพงษ์รับทราบและดำเนินการตรวจสอบต่อ	16:42	สิทธิกร
	*แจ้งทางคุณวาทิตรับทราบ คุณวาทิตให้สอบถามทาง OC ว่าเส้นท่อเดียวกันหรือเปล่า	16:44	สิทธิกร
	*โทรสอบถามคุณ ชนะพงษ์ PTTOC ว่าท่อเส้นเดียวกันหรือเปล่าOC แจ้งท่อนคนละเส้นไม่มีผลกระทบ	16:52	สิทธิกร
	*แจ้งทางคุณวาทิตรับทราบ	16:53	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดเปลี่ยนเสาไฟฟ้าหักต้น บริเวณ ช.8 ถ.พัฒนา3 นิคมฯบางปู		
	ตาม Permit.65-BPO-EX-0241	17:07	สิทธิกร
	*คุณ ชนะพงษ์ PTTOC แจ้งเหตุเพิ่มเติมเป็นงานคอนโทรลลิงของทาง ปท.6 ที่ตรวจสอบเจอจุดรั่วซึม		
	บริเวณบ่อวาล์ว แต่ยังไม่สามารถรู้ว่าเป็นวาล์วหรือท่อต้องการชุดเปิดดู บริเวณ TOT แยกบางขุน		
9-ม.ค.-22	เจอดังแต่เมื่อวาน ไม่อันตรายร้ายแรงไม่มีผลกระทบต่อกู้ค่า เบื่องต้นงานแก้ไขยังหาข้อสรุปไม่ได้		
	แล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง,แจ้งคุณวาทิตรับทราบ	17:44	สิทธิกร
	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู แพรกษา คลองขุด BV10 TDC BPN BPM ปกติ	10:03	องอาจ
	*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางพลี ลวอนปกติ	10:41	องอาจ
	*กฤษฎาสำรวจแนวท่อเหมราชปกติ	11:07	องอาจ
	*พลวัตรสำรวจแนวท่อลาดกระบังมีงานรื้อถอนเสาไฟเก่าคนละฝั่งกับท่อก๊าซ คลองกรุงปกติ	12:04	องอาจ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
9-ม.ค.-22	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรจนะเริ่มงาน บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อลึก6m คู่นานแนวท่อเหล็ก mplขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนroj.8a permit.64toj.ex0452 ส่วนบางปะอิน บางจาก เชียงรากปกติ *พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อรังสิต นคร บางกะปิปกติ	12:42 14:08	องอาจ องอาจ
10-ม.ค.-22	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ *คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ *คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ *คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ *คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด เส้น BV#10 TDC STEEL ปกติ *คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ *คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู ปกติ *คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ *คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ *คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ *คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ *คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ *คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่อง บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อ ลึก6m คู่นานแนวท่อเหล็กmplขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนroj.8apermit.65roj.ex0452 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	10:18 10:29 10:41 11:02 11:16 11:34 11:39 11:39 11:47 12:10 13:47 14:08 16:47	สิทธิกร สิทธิกร สิทธิกร สิทธิกร สิทธิกร สิทธิกร สิทธิกร สิทธิกร สิทธิกร สิทธิกร สิทธิกร สิทธิกร
11-ม.ค.-22	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ *คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ *คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ มี ปตท เข้ามาตรวจสอบบ่อวาล์ว 12"บริเวณ otsbkd จุดเชื่อมต่อเข้าโรงไฟฟ้า มีก๊าซรั่วซึม/จุดอื่นปกติ *คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ *คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ *คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู ปกติ *คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด เส้น BV#10 TDC STEEL ปกติ *คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ *คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ *คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	9:55 10:16 10:35 10:49 11:12 11:16 11:25 11:28 11:43 12:39	สิทธิกร สิทธิกร สิทธิกร สิทธิกร สิทธิกร สิทธิกร สิทธิกร สิทธิกร สิทธิกร สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
11-ม.ค.-22	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ *คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ *คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้า Calibrate.Flowcom ที่ OTS-BV#10 *คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่อง บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อ ลึก6m คู่นานแนวท่อเหล็กmplขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนroj.8apermit.65roj.ex0452 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ *คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงานเข้า Calibrate.Flowcom ที่ OTS-BV#10	13:20 13:55 14:04 15:01 17:26	สิทธิกร สิทธิกร สิทธิกร สิทธิกร สิทธิกร
12-ม.ค.-22	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ *คุณ เฉลิม แจ้ง บ.CEG จะเอาอุปกรณ์ Vent Stack เพื่อเตรียมงานระบายก๊าซท่อ 12"เข้าไปที่ PRS#2 (MV10 - MV05 SCC) *คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ *คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ *คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานติดตั้งอุปกรณ์ที่ PRS#2 นอกนั้นปกติ *คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ *คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ *คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ *คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ *คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานของ บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อลึก 6 ม. คู่นานแนวท่อเหล็กmplขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้า โรงงานสร้างใหม่ ถ.ROJ8A ตาม Permit 65-roj-ex-0452 นอกนั้นปกติ *คุณ สุริยะ ทำ PM, Cal.Flowcom ที่ OTS-NVK *คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ *คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ *คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ *คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ *คุณ สุริยะ ทำ PM, Cal.Flowcom ที่ OTS-NVK เสร็จสิ้นแล้ว	9:50 9:58 10:17 10:50 10:55 10:56 11:15 11:42 11:58 12:13 12:45 13:36 14:05 14:15 15:06 17:20	สุเมธ สุเมธ สุเมธ สุเมธ สุเมธ สุเมธ สุเมธ สุเมธ สุเมธ สุเมธ สุเมธ สุเมธ สุเมธ สุเมธ สุเมธ สุเมธ
13-ม.ค.-22	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้า PRS#2 เตรียมงานระบายก๊าซภายในท่อ 12" ระหว่างวาล์ว MV12 - SV05 SCC ตาม Permit 65-bpo-ht-0485 *คุณ โชติณรินทร์ เข้า OTS-NVK เช็คระบบ Odorant *คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	9:17 10:09 10:21	สุเมธ สุเมธ สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:48	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:01	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 6-14 เขตส่งออก ปกติ	10:54	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	11:13	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก บางจาก ปกติ	11:17	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:32	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:32	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:34	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:41	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม แจ้งเริ่มระบายก๊าซภายในท่อ 12" ที่วาล์ว MV12 ใน PRS#2	12:11	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ ทำการ Cal.Flowcom ที่ OTS-BKD	12:30	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 1-5 มีงานตาม Permit 65-bpo-ht-0485		
	นอกนั้นปกติ	12:43	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	13:52	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:07	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานของ บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อก		
	6 ม. คูขนานแนวท่อเหล็กขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 m เพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้า		
	โรงงานสร้างใหม่ ถ.ROJ8A ตาม Permit 65-roj-ex-0452 นอกนั้นปกติ	14:46	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม แจ้งความดันก๊าซภายในท่อ 12" ที่วาล์ว MV12 ใน PRS#2 (0.5 บาร์)	15:50	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม แจ้งความดันก๊าซภายในท่อ 12" ที่วาล์ว SV05 (SCC 00.195 บาร์)	16:49	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม แจ้งเปิด Valve 12" SV05 จดบันทึกค่า %gas ทุก 10 นาทีเป็นเวลา 3 ชม.	15:24	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ ทำการ Cal.Flowcom ที่ OTS-BKD เสร็จสิ้นแล้ว	17:55	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม แจ้งจะทำการปิดวาล์ว SV05และติดเกจวัดความดัน, พร้อมทั้งไปทำการ Vent Gas ที่		
	PRS#2 เป็นเวลา 2 ชม.	18:30	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม แจ้งความดันก๊าซภายในท่อ 12" ที่วาล์ว SV05 (SCC 00.366 บาร์)	20:05	นิติชัย
	*คุณ เฉลิม แจ้งความดันก๊าซภายในท่อ 12" ที่วาล์ว MV12 ใน PRS#2 (0.5 บาร์)	20:05	นิติชัย
	*คุณ เฉลิม แจ้งจะทำการปิดVent Gas ที่ PRS#2 และทำการจดบันทึกค่าทุก10นาทีเป็นเวลา 2 ชม	20:10	นิติชัย
	*คุณ เฉลิม แจ้งความดันก๊าซภายในท่อ 12" ที่วาล์ว SV05 (SCC 01.286 บาร์)	21:05	นิติชัย
	*คุณ เฉลิม แจ้งความดันก๊าซภายในท่อ 12" ที่วาล์ว MV12 ใน PRS#2 (1.4 บาร์)	21:05	นิติชัย
	*คุณ เฉลิม แจ้งความดันก๊าซภายในท่อ 12" ที่วาล์ว MV12 ใน PRS#2 (2.1 บาร์)	22:05	นิติชัย
	*คุณ เฉลิม แจ้งความดันก๊าซภายในท่อ 12" ที่วาล์ว SV05 (SCC 02.160 บาร์)	22:05	นิติชัย
	*คุณ เฉลิม แจ้ง ทำการปิด Plug valve จบการบันทึกการทำงานวันนี้ พรุ่งนี้ทำงานต่อ	22:10	นิติชัย



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
14-ม.ค.-22	*คุณ สุริยะ แจ้งทำการตัดยอดการใช้ก๊าซ พื้นที่โซนเหนือ	8:35	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้า PRS#2 ระบายก๊าซที่วาล์ว MV12 - SV05 SCC ตาม Permit 65-bpo-ht-0485		
	ตอนนี้ก๊าซในท่อ 12"มีอยู่ประมาณ 9 บาร์	9:14	สุเมธ
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งทำการตัดยอดการใช้ก๊าซที่ BV#10	9:20	สุเมธ
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งทำการตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-BPL, OTS-LKB	10:05	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:08	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:15	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:22	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 65-bpo-ht-0485 นอกนั้น		
	ปกติ	10:43	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก บางจาก ปกติ	10:45	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:14	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:22	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:33	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:36	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:50	สุเมธ
	*คุณ สมชาย เข้า BV#10 เพื่อทำการทดสอบปรับ Outlet ลงมาที่ 10 บาร์ เพื่องานตัดแยกระบบ SC	13:30	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	13:31	สุเมธ
	*ผรม.ITS ทำ PM SCADA ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น.	13:31	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม Standby ที่ Thai Numsiri	13:40	สุเมธ
	*คุณ พลวัตร Standby ที่ วโรปกรณ์	13:55	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:55	สุเมธ
	*คุณ สมชาย แจ้งเริ่มปรับลดความดัน Outlet ที่ BV#10	13:56	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานของ บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อก		
	6 ม. คูขนานแนวท่อเหล็กขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 m เพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้า		
	โรงงานสร้างใหม่ ถ.ROJ8A ตาม Permit 65-roj-ex-0452 นอกนั้นปกติ	14:42	สุเมธ
	*คุณ สมชาย ปรับลดความดัน Outlet ที่ BV#10 ลงมาที่ 1.5 บาร์ เสร็จแล้ว	15:04	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม แจ้งออกจาก Thai Numsiri แล้ว Inlet = 10.18 Barg	15:10	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม แจ้งเริ่มปิด Vent จดค่า Pressure ที่ MV12 และ SV05	15:32	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม แจ้ง สกส.ทดสอบแรงดันแค่ 2 ชม.เสร็จแล้ว ขอให้ปรับแรงดันขึ้นได้เลย	17:41	สุเมธ
	*คุณ สมชาย แจ้งเริ่มปรับเพิ่มความดัน Outlet ที่ BV#10 ขึ้นตามเดิม คุณ เฉลิม อยู่ที่ Thai Numsiri		
	คุณ พลวัตร อยู่ที่ วโรปกรณ์	18:03	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
14-ม.ค.-22	*คุณ สมชาย แจ้งปรับความดัน Outlet ที่ BV#10 ขึ้นเป็น 15 บาร์เสร็จแล้ว	19:00	สุเมธ
15-ม.ค.-22	*วันที่ 15/01/2022 เวลา 02:24น. คุณภาพก๊าซฝั่งตะวันออก Onshore 4 WI 1340.9 Btu/scf เกิน 1340 btu/scf นาน 3 นาที ค่าการณคุณภาพเดินถึง รฟ. GTS วันที่ 15/01/2022 เวลา 06:00น. รฟ. KCE เวลา 11:00น. รฟ. GNC เวลา 15:00น. BV4.19 เวลา 23:00น. และ วันที่ 16/01/2022 ถึง กลุ่มนวนคร เวลา 04:30น...From PTT Shipper	4:18	สุเมธ
	*คุณ สมชาย แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี,Mitai,เส้น OTS-BPL ปกติ	11:04	นิติชัย
	*คุณ เฉลิม แจ้งงานขุดเปิดหาแนวท่อก๊าซ12"และติดตั้ง Sheetpile ที่ SCC Permit 65 BPO EX 03	11:24	นิติชัย
	*คุณ กฤษดา แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	11:30	นิติชัย
	*คุณ จรัส แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	12:00	นิติชัย
	*คุณ เฉลิม แจ้ง Survey นิคมฯบางปู,บางปูเหนือ,เส้นแพกษา,คลองขุด,BV#10,บางปูใหม่ ปกติ	13:00	นิติชัย
	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้ง Survey นิคมฯ บางปะอิน,เส้นเชียงราก-BBF ปกติ	13:10	นิติชัย
	*คุณ ศิวกร แจ้ง Survey นิคมฯ นวนคร,บางกะดี,เส้น รังสิต ปกติ	13:54	นิติชัย
	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้ง Survey นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่อง บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหลักลึก6m		
	คูขนานแนวท่อเหล็กmpขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter		
	เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนroj.8apermit.65toj.ex0452จุดอื่น ปกติ	14:17	นิติชัย
16-ม.ค.-22	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี นวนคร รังสิตปกติ	10:14	องอาจ
	*สมชายสำรวจแนวท่อบางพลี สวอนปกติ	10:29	องอาจ
	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ แพกษา คลองขุด BV # 10 TDC ปกติ	10:44	องอาจ
	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน เชียงราก บางจากปกติ	11:39	องอาจ
	*กฤษดาสำรวจแนวท่อเหมราชปกติ	11:50	องอาจ
	*สมชายสำรวจแนวท่อลาดกระบัง คลองกรุงปกติ	12:47	องอาจ
	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปู บางปูใหม่ปกติ	12:55	องอาจ
	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อโรจนะงานต่อเนื่อง Permit 65-roj-ex-0452 นอกนั้นปกติ	14:24	องอาจ
17-ม.ค.-22	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:01	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:23	สิทธิกร
	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานเจาะสำรวจพื้นดิน ของงานรถไฟ		
	บริเวณโรงแรม 444 ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	10:37	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:41	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพกษา คลองขุด เส้น BV#10 TDC STEEL ปกติ	10:54	สิทธิกร
	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู ซ.1-5 ปกติ	10:56	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
17-ม.ค.-22	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู ซ.6-14,เขตส่งออก ปกติ	11:34	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานขุดซ่อมแซมปรับปรุงพื้นผิวจราจร ถนน นวนคร 5 ไม่มีผลกระทบต่อน้ำมันท่อก๊าซ บริเวณอื่นปกติ	11:37	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่อง บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหลักลึก6m		
	คูขนานแนวท่อเหล็กmpขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter		
	เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนroj.8apermit.65roj.ex0452 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:39	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:52	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:58	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	14:02	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	15:21	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	15:47	สิทธิกร
18-ม.ค.-22	*PRS#1 BPO UPS FAIL แจ้งคุณศิริโรจน์ จะเข้าตรวจสอบพ่วงนี้	5:19	องอาจ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:14	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:23	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:25	สิทธิกร
	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งขอเข้า otsroj1 เพื่อแก้ไขงานติดตั้งป้ายsetpoint	10:34	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:49	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู ปกติ	11:06	สิทธิกร
	*คุณ จรัส แจ้งคุณ ปราโมท ก่อเกิด และคุณกษกรเข้าสถานี PRS#3 เพื่อพาเจ้าหน้าที่การนิคม 3 ท่าน		
	เข้าตรวจสอบบ่อบอนนุญ	11:07	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:22	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพกษา คลองขุด เส้น BV#10 TDC STEEL ปกติ	11:26	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:51	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	11:54	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:17	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:31	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:03	สิทธิกร
	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งขอเข้า otsroj1 เพื่อแก้ไขงานติดตั้งป้ายsetpoint เสร็จงานแล้ว,เข้าroj2แก้tag	14:09	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่อง บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหลักลึก6m		
	คูขนานแนวท่อเหล็กmpขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter		
	เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนroj.8apermit.65roj.ex0452 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:13	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
18-ม.ค.-22	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งขอเข้า PRS#5 เพื่อแก้ไข Tag	15:57	สิทธิกร
19-ม.ค.-22	*โชติณรินทร์แจ้งขยับหัวหม้อแปลงใน PRS # 5 RJN แจ้งไฟฟ้าอุทัยทราบแล้ว	8:34	องอาจ
	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี นวนคร รังสิตปกติ	10:18	องอาจ
	*ธนสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู แพรงษา คลองขุด BV# 10 TDC บางปูเหนือ บางปูใหม่ปกติ	10:41	องอาจ
	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง คลองกรุงปกติ	10:43	องอาจ
	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราชปกติ	11:27	องอาจ
	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อเชียงราก บางจาก บางปะอินปกติ	12:08	องอาจ
	*DI : 9 00001741 AIS Down แจ้ง AIS Super Broadband	13:35	องอาจ
	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี สวอนปกติ	13:39	องอาจ
	*ภานุรักษ์แจ้งไฟฟ้าหน้างานแล้วแต่อุปกรณ์ไม่พร้อมนัดใหม่วันศุกร์เวลาถัดอีกที	13:57	องอาจ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่อง บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มล่อลึง6m		
	*คูขนานแนวท่อเหล็กmplขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter		
	*เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนroj.8apermit.65toj.ex0452 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:32	องอาจ
	*ธนสิทธิ์แจ้งงานปักเสาเหล็ก1เมตรหน้าเสาไฟฟ้าทำป้ายโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข3สาย		
	บ.บางปูใหม่-บ.บางปะจวบ กม.40+510ถึง กม.47+450 ไม่กระทบแนวท่อ	16:00	องอาจ
	*AIS GPRS GW แจ้งเปิดใช้งานหมายเลข SD2201-01719 ทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ-		
	ตรวจสอบ โดยจะแจ้งความคืบหน้าให้ท่านทราบต่อไป	14:41	องอาจ
	*แจ้งความคืบหน้าช่างกำลังตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ประเมินเวลาแก้ไขแล้วเสร็จ	18:39	องอาจ
	*AIS Super Broadband แจ้งว่าจะเข้ามติด Router 4G ที่ออฟฟิตบางปูเพื่อให้ใช้งานได้ก่อนเนื่อง-		
	จากถาวรการไฟฟ้าที่ตัดสายวันนี้ไม่น่าจะเสร็จ	20:35	องอาจ
	*Link M ใช้งานได้เป็นปกติ(ชั่วคราว)วันพรุ่งนี้เร่งดำเนินการจุดที่เกิดปัญหาให้แล้วเสร็จและเข้ามา-		
	เก็บ Router ที่บางปู	21:48	องอาจ
20-ม.ค.-22	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	10:11	นิติชัย
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	11:10	นิติชัย
	*คุณ เฉลิม แจ้ง Survey นิคมฯบางปู,บางปูเหนือ,เส้นแพรงษา,คลองขุด,BV#10,บางปูใหม่ ปกติ	13:11	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี,Mithai,เส้น OTS-BPL ปกติ	13:55	นิติชัย
	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเข้า OTS-BKD แก้ TAG ในสถานี	14:00	นิติชัย
	*คุณ ศิวกร แจ้ง Survey นิคมฯ นวนคร,บางกะดี,เส้น รังสิต ปกติ	14:10	นิติชัย
	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯ บางปะอิน,เส้นเชียงราก-BBF ปกติ	14:10	นิติชัย
	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่อง บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มล่อลึง6m		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
20-ม.ค.-22	*คูขนานแนวท่อเหล็กmplขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter		
	*เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนroj.8apermit.65toj.ex0452จุดอื่น ปกติ	14:31	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง เข้า OTS-BPL ตรวจสอบ ค่า CP	15:00	นิติชัย
	*คุณ สุริยะ แจ้ง เข้า PRS2 ตรวจสอบ ห้อง RTU	16:00	นิติชัย
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้ง เข้า PRS1 ตรวจสอบ UPS	16:05	นิติชัย
21-ม.ค.-22	*ขณะนั่งจรร AIS GPRS GW สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว	0:10	สุเมธ
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้ง เข้า CAL Flow Com Run B ที่ OTS-BKD	10:11	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	11:04	นิติชัย
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	11:05	นิติชัย
	*คุณ สุริยะ แจ้ง เข้า CAL ระบบ SCADA ที่ OTS-BPL	11:10	นิติชัย
	*คุณ เฉลิม แจ้ง Survey นิคมฯบางปู,บางปูเหนือ,เส้นแพรงษา,คลองขุด,BV#10,บางปูใหม่ ปกติ	12:26	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี,Mithai,เส้น OTS-BPL ปกติ	13:36	นิติชัย
	*คุณ สุพรรณ แจ้ง เข้า PRS2 ทำความสะอาด สถานี	14:00	นิติชัย
	*คุณ ศิวกร แจ้ง Survey นิคมฯ นวนคร,บางกะดี,เส้น รังสิต ปกติ	14:05	นิติชัย
	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งฟก.อุทัย แจ้งจัดบ.ไฟprs5 เพื่อติดตั้งปลงอย่างหม่นหม่นหม้อแปลงไฟฟ้า	14:23	นิติชัย
	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯ บางปะอิน,เส้นเชียงราก-BBF ปกติ	14:30	นิติชัย
	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่อง บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มล่อลึง6m		
	*คูขนานแนวท่อเหล็กmplขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter		
	*เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนroj.8apermit.65toj.ex0452จุดอื่น ปกติ	14:40	นิติชัย
	*คุณ เฉลิม แจ้งท่อประปาว่าที่หน้าตลาดตำพร เป็นท่อโยหิน AC ขนาด 300 มม.ความลึกประมาณ		
	1 ม.น้ำเขจะเป็นโพรง ใช้คนขุด	20:23	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม แจ้งประปายกเลิกการซ่อมคืนนี้ไปก่อนเนื่องจากปิดน้ำไม่ได้จะเริ่มงานใหม่พรุ่งนี้ 09:00	20:37	สุเมธ
22-ม.ค.-22	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	10:17	นิติชัย
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	11:10	นิติชัย
	*คุณ จรัส แจ้ง Survey นิคมฯบางปู,บางปูเหนือ,เส้นแพรงษา,คลองขุด,BV#10,บางปูใหม่ ปกติ	12:10	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี,Mithai,เส้น OTS-BPL ปกติ	13:30	นิติชัย
	*คุณ ศิวกร แจ้ง Survey นิคมฯ นวนคร,บางกะดี,เส้น รังสิต ปกติ	14:13	นิติชัย
	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้ง Survey นิคมฯ บางปะอิน,เส้นเชียงราก-BBF ปกติ	14:20	นิติชัย
	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้ง Survey นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่อง บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มล่อลึง6m		
	*คูขนานแนวท่อเหล็กmplขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
22-ม.ค.-22	เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนroj.8apermit.65toj.ex0452จุดอื่น ปกติ	14:27	นิติชัย
23-ม.ค.-22	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	9:26	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตาม Permit 65-bpo-ht-0486 เสริมความแข็งแรงของ Vent Drain ที่ MV12 ที่ PRS#2	9:38	สุเมธ
	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:51	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:29	สุเมธ
	*คุณ อีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	10:40	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:44	สุเมธ
	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู มีงานตาม Permit 65-bpo-ht-0486 นอกนั้นปกติ	11:29	สุเมธ
	*คุณ อีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:42	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:55	สุเมธ
	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:08	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:13	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น M-Thai ปกติ	13:38	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:10	สุเมธ
	*คุณ อีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานของ บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหลักรอก 6 ม.		
	คูขานแนวท่อเหล็กขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้าโรงงาน		
	สร้างใหม่ ถ.ROJ8A ตาม Permit 65-roj-ex-0452 นอกนั้นปกติ	14:12	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม แจ้งออกจาก PRS#2 แล้ว	17:40	สุเมธ
24-ม.ค.-22	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้า PRS#2 เพื่อเตรียมงานระบายก๊าซ	8:42	สิทธิกร
	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งวันนี้มีแผนเข้า PM ที่สถานีก๊าซ OTS-RST	8:51	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งวันนี้มีซ่อมแผนSSI Surface นิคมนวนครช่วงเวลา9.30-11.00น.	8:52	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งเริ่มระบายgasที่12"mv12-sv.p5,เตรียมอัด chameleon seal 9:56	9:37	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PM ระบบ SCADA ที่ PRS#4	10:16	สิทธิกร
	*คุณ ภูวนาท Admin แจ้งน้ำที่ออฟฟิศบางปูจะใช้ไม่ได้ชั่วคราวประมาณ 10 นาที มีงานติดต่อหน้า		
	ที่ด้านหลังออฟฟิศบางปู	10:29	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:31	สิทธิกร
	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ.SSI Surface NVK	10:44	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:52	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	10:57	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
24-ม.ค.-22	*คุณธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯบางปู มีงานตามที่คุณเฉลิมแจ้งข้างต้นนอกจากนี้ปกติ	11:03	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:20	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:24	สิทธิกร
	*คุณ จรัส แจ้งวันนี้ 11.30 จะทำการลดแรง OTS BPO จาก 15 Bar ให้เหลือ 12 Bar. เพื่อวานตัดแยก		
	ระบบของโรงไฟฟ้าสมุทรปราการ	11:24	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:25	สิทธิกร
	*คุณ จรัสแจ้งเริ่มปรับลดแรงดัน Outlet OTS-BV#10 แรงดันก่อนปรับอยู่ที่ 15.21 BAR	11:30	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:37	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด เส้น TDC STEEL ปกติ		
	BV#10 มีงานปรับลดความดันก๊าซที่คุณจรัสแจ้งข้างต้นนอกจากนี้ปกติ	11:45	สิทธิกร
	*คุณ จรัสแจ้งที่ BV#10 ให้ Run C Standby เหลือ 11.8 BAR,Active 12.0 BAR	11:48	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	12:06	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้า Cal.Flowcom ที่ OTS-ROJ#1	12:11	สิทธิกร
	*คุณ จรัสแจ้งสิ้นสุดการปรับแรงดัน Outlet ที่ BV#10 อยู่ที่ 12.0 BAR	12:19	สิทธิกร
	*คุณจรัสและคุณพลวัตร แจ้งออกจากพื้นที่	12:29	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งขอเข้า prs5ที่โรจนะ ตั้งกล้องที่มุม gis 16:30 คาดว่าจะเสร็จเรียบร้อย	13:25	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:47	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานเข้า PM ระบบ SCADA ที่ PRS#4	13:55	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:00	สิทธิกร
	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงาน PM ที่ OTS-RST หยุดแค่นี้ก่อนรอ spare วันที่26/1/65	14:30	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งลอกcoating ท่อ12"ที่SCC.	15:26	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน ที่ OTS-ROJ#1 ล้างทำความสะอาดกล้อง CCTV,อุดรูตรงช่องพัดลม	15:30	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่อง บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหลักรอก 6m		
	คูขานแนวท่อเหล็กขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter		
	เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนroj.8apermit.65roj.ex0452 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	15:48	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานที่ prs5 ที่โรจนะ ตั้งกล้องที่มุม gis เสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:16	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งเตรียมอัด chameleon seal ต่อ	18:03	สิทธิกร
	*เฉลิมแจ้งจะเริ่มเปิด Valve ที่sv 12 sv 05 เริ่มจับเวลาการleakของvalve หลังจากอัดchameleon	20:00	องอาจ
	*21:09 น. Leased Line Network BPO -Node-Circuit ID : 142747 Alarm Down ทั้งหมดยกเว้น		
	BPO-GW-L สังเกตได้สักระยะไม่ UP ได้แจ้ง UIH ตรวจสอบระบบการทำงาน	21:18	องอาจ
	*UIH แจ้ง ข้างถึงหน้าแล้วทำการแก้ไข	23:40	องอาจ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-ม.ค.-22	"Leased Line Network BPO -Node-Circuit ID : 142747 UIH แก้ไขเสร็จแล้วใช้งานได้เป็นปกติ	1:00	องอาจ
	"คุณ เฉลิม แจ้งเข้า PRS2 เตรียมงานตัดแยกที่ SCC.	9:13	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม แจ้งเริ่มระบายก๊าซในท่อที่ mv12 sv 05	9:24	สิทธิกร
	"คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:04	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งปิดวาล์ว 142 บ.chemtronic นิคมฯโรจนะ เนื่องจาก ลูกค้ายกประตูดัดสนัญญา		
	ซื้อขาย และปิดกิจการส่วนที่มีการใช้พลังงานเชื้อเพลิง	10:05	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:18	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม แจ้งเข้าปิดระบบ CP ที่ PRS#1	10:33	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:44	สิทธิกร
	"คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งงานปิดวาล์ว สถานีก๊าซ mrs ยกเลิกการใช้ก๊าซ โรงงาน Chemtronic โรจนะ พร้อม		
	ทั้ง Purge Gas inlet,out let ทั้งหมด	10:44	สิทธิกร
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:48	สิทธิกร
	"คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู ข.1-8 มีงานงานตัดแยกSCC นอกนั้นปกติ		
	ตาม Permit.65-BPO-HT-0488	11:05	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:25	สิทธิกร
	"คุณ ประชาธิฐ์ แจ้งเริ่มงานตัดแยกระบบท่อส่งก๊าซไปยังโรงไฟฟ้าบางปู ท่อก๊าซเหล็ก 12" แล้วเชื่อม		
	ปิดด้วย End Cap 12" บริเวณหน้าโรงไฟฟ้าบางปู(SCC) ตาม Permit.65-BPO-HT-0488	11:35	สิทธิกร
	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู.9-14 ปกติ เขตส่งออกปกติ BPN ปกติ		
	ข.TDC Steel ปกติ แพรกคลองขุด ถนนเทพารักษ์ ปากซอย จตุรมิตร (ตรงข้าม OTS BPO)		
	มีงานขุดซ่อมท่อประปา 300 มม. ของการประปานครหลวง ไม่มีผลกับท่อก๊าซ	12:00	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม แจ้งที่ PRS2 gasในท่อ 12" 0%LEL	12:13	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม แจ้งที่ PRS2 ท่อ12" ไม่เป็นvacuum มี%70gas ไม่มีpress.	12:30	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งปิดวาล์ว 219 บ.UACJ Extrusion นิคมฯโรจนะ เนื่องจาก ลูกค้าปิดกิจการ	13:10	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดซ่อมท่อประปาโยยหินขนาด 300มม.สุขุมวิท บางปูใหม่ บริเวณหน้าตลาด		
	ค้าหรุ ตาม Permit.65-BPM-EX-0242	13:28	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:38	สิทธิกร
	"คุณ โชติณรินทร์ แจ้งงานfat mrs B2 ร่วมกับ 3party DNTกับ CEGจ.ระยอง	13:42	สิทธิกร
	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานปิดวาล์ว สถานีก๊าซ mrs ยกเลิกการใช้ก๊าซ โรงงาน UACJ EXTRUSION		
	โรจนะ พร้อมทั้ง Purge Gas inlet,out let ออกจนหมด	13:43	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่อง บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อ		
	ลึก6m คูขนานแนวท่อเหล็กขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter		
	เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนroj.8apermit.65roj.ex0452 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	13:51	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-ม.ค.-22	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:07	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	14:23	สิทธิกร
	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก บางจาก ปกติ	15:06	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม แจ้งเริ่มเชื่อมspool กับท่อเดิม	15:33	สิทธิกร
	"คุณ สมชาย แจ้งจะปรับแรงดัน Outlet ที่ BV#10 ในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.	16:00	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม แจ้ง Root pass เสร็จแล้ว Cover pass เสร็จแล้ว รอ RT	18:28	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม แจ้ง ผล RT ผ่าน	19:34	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม แจ้งเตรียมเชื่อมend cap	19:41	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม แจ้งเชื่อมroot pass เสร็จแล้ว	21:06	องอาจ
	"คุณ เฉลิม แจ้งเชื่อมend capเสร็จแล้ว รอทำ	22:47	องอาจ
	"คุณ เฉลิม แจ้งงานตัดแยกระบบท่อส่งก๊าซไปยังโรงไฟฟ้าบางปู ท่อก๊าซเหล็ก 12" แล้วเชื่อมปิดด้วย		
	End Cap 12" บริเวณหน้าโรงไฟฟ้าบางปู(SCC) ตาม Permit.65-BPO-HT-0488 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	22:48	องอาจ
26-ม.ค.-22	"คุณ เฉลิม แจ้งเริ่มเชื่อมHEX Plug 3 "	0:24	องอาจ
	"คุณ เฉลิม แจ้งMT.ผ่าน	1:04	องอาจ
	"คุณ เฉลิม แจ้งปิด Plug Valve ใส่ประเก็น และ น็อตจริง แล้วครับ	1:15	องอาจ
	"คุณ เฉลิม แจ้งเตรียมVENT drain chameleon ออกจากbody valve MV.12	1:36	องอาจ
	"คุณ เฉลิม แจ้งยกเลิกงานremove chameleon พรุ่งนี้เริ่ม 9.00 น.	1:54	องอาจ
	"คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันนี้มีแผนต่อเนื่องเข้า PM ที่สถานีก๊าซ OTS-RST	8:36	สิทธิกร
	"คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพาเจ้าหน้าที่ ปตท.เข้า Survey ห้อง RTU ที่ OTS-BV#10	9:38	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งStart Remove Chameleon MV12 at PRS#2 Permit No.65-BPO-HT-0486	9:38	สิทธิกร
	"คุณ สมชาย แจ้งเข้า OTS-BV#10 เพื่อเตรียมปรับแรงดัน Outlet ขึ้นมาอยู่ 15 bar.(เดิม 12 bar)	9:59	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง เอาในโตรเจนเข้า Vent Body	9:59	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:01	สิทธิกร
	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเอา Chameleon ออกที่ Vent Drain	10:03	สิทธิกร
	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:09	สิทธิกร
	"คุณ ประชาธิฐ์ แจ้งทีมปรับความดันที่ OTS-BV#10 ขึ้นจาก 12 barg เป็น 15 barg เริ่มได้เลย	10:10	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:14	สิทธิกร
	"คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพาเจ้าหน้าที่ ปตท.เข้า Survey ห้อง RTU ที่ OTS-BPL	10:31	สิทธิกร
	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:40	สิทธิกร
	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:44	สิทธิกร
	"คุณ สมชาย แจ้งปรับแรงดัน otsbpo outlet 15 bar. เสร็จเรียบร้อย รอ	11:02	สิทธิกร
	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:21	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
26-ม.ค.-22	*คุณ สมชาย แจ้งปรับแรงดัน otsbpo outlet 15 bar. เรียบร้อย ออกจากพื้นที่	11:23	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพาเจ้าหน้าที่ ปตท.เข้า Survey ห้อง RTU ที่ OTS-LKB	11:40	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก บางจาก ปกติ	11:44	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งทำการ Wrapping krab.Lubricate#911	11:53	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเตรียมจะเปิดวาล์ว MV12 Leak Test จุดที่ทำการเชื่อมบริเวณจุดตัดแยก	11:54	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเริ่มทำการเปิดวาล์ว MV12	11:58	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:07	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู มีงานตัดแยกSCC ตามที่คุณธนาสิทธิ์แจ้งก่อนหน้านี้	12:11	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:52	สิทธิกร
	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:39	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:55	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพาเจ้าหน้าที่ ปตท.เข้า Survey ห้อง RTU ที่ OTS-RST	14:17	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่อง บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อ		
	ลึก6m คูณนานแนวท่อเหล็กmpขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter		
	เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนroj.8apermit.65roj.ex0452 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:40	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพาเจ้าหน้าที่ ปตท.เข้า Survey ห้อง RTU ที่ OTS-BKD	14:47	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพาเจ้าหน้าที่ ปตท.เข้า Survey ห้อง RTU ที่ OTS-NVK	15:50	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพาเจ้าหน้าที่ ปตท.เข้า Survey ห้อง RTU ที่ OTS-ROJ#1,2	16:41	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งเสร็จงานที่ PRS#2 และออกจากพื้นที่	17:11	สิทธิกร
	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเสร็จงาน PM ที่สถานีก๊าซ OTS-RST	18:51	สิทธิกร
27-ม.ค.-22	*UIH circuit down 552552 สถานีก๊าซ OTS BV #10 552552 แจ้งทาง UIH เข้าตรวจสอบ	6:51	องอาจ
	*UIH แจ้ง กำลังเดินทางเข้าตรวจสอบสายภายนอก	6:59	องอาจ
	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งขอเข้าซ่อมงานต่อเนื่อง ที่สถานีก๊าซ OTS-RST	8:40	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งเตรียมงานcad weldสายCP.	9:57	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าแก้ไข UPS FAIL ที่ PRS#1	9:58	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู ช.6-14,เขตส่งออก ปกติ,ทำการเปิดระบบ		
	CP at PRS#1แล้ว	10:14	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:21	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:23	สิทธิกร
	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:37	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:55	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
27-ม.ค.-22	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่อง บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อ		
	ลึก6m คูณนานแนวท่อเหล็กmpขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter		
	เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนroj.8apermit.65roj.ex0452 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:02	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:06	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:15	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งเริ่มรื้อถอนbasingชั้นล่าง	11:18	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:30	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพาเจ้าหน้าที่ ปตท.เข้า Survey ห้อง RTU ที่ OTS-WES	12:17	สิทธิกร
	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเสร็จงาน ที่สถานีก๊าซ OTS-RST	13:26	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู ช.1-5 มีงานตามที่คุณเฉลิมแจ้งก่อนหน้านี้	13:27	สิทธิกร
	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:45	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	สิทธิกร
	*UIH Update: 27/01/2022 14:33 552552 สถานีก๊าซ OTSBV #10 552552 : ช่วงอยู่ระหว่าง		
	เดินทาง test สาย DW ถึงหน้างาน ประมาณ 90 นาทีครับ	14:33	สิทธิกร
	*UIH Update: 27/01/2022 15:38 552552 สถานีก๊าซ OTS BV #10 552552 : กำลังส่งตรวจสอบ		
	สายตอนนอกอยู่หน้างาน	15:38	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ	15:57	สิทธิกร
	*UIH Update: 27/01/2022 16:21 552552 สถานีก๊าซ OTS BV #10 552552 : ทีมงานเช็คจุดตัด		
	ต่อสาย Dropwire ปัจจุบัน ยังไม่พบจุดที่เป็นปัญหา	16:21	สิทธิกร
	*UIH Update: 27/01/2022 18:07 552552 สถานีก๊าซ OTS BV #10 552552 circuit UP		
	UIH แจ้งว่าสายเชื่อมต่อสภาพทำการตัดต่อสายใหม่	18:07	สิทธิกร
28-ม.ค.-22	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดวางท่อน้ำประปา 300 มม. บริเวณถนนพัฒนา 1 แยก ช.1B ทำคนละฝั่งกับ		
	แนวท่อก๊าซฯไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ, ห่างจากท่อก๊าซประมาณ 3 เมตร	9:22	สุเมธ
	คุณ โชติณรินทร์ แจ้งมีแผนทำ PM ที่ PRS#4	9:29	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:58	สุเมธ
	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานปักเสาไฟฟ้าของทาง กฟน.1 ต้น ที่ซอย		
	4/1 หลัง บ.Continental ไม่มีผลกระทบเนื่องจากอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแนวท่อก๊าซ ส่วนเส้น M-Thai ป	10:19	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานของ บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อลึก		
	6 ม. คูณนานแนวท่อเหล็กขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้า		
	โรงงานสร้างใหม่ ถ.ROJ8A ตาม Permit 65-roj-ex-0452 นอกพื้นที่ปกติ	10:27	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:58	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
28-ม.ค.-22	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:17	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:27	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:31	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม แจ้งลงทรายกลบบ่อ Sheet Pile หน้า SCC	11:32	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานที่แยก ช.1B นอกน้้นปกติ	12:04	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:50	สุเมธ
	คุณ โชตินรินทร์ แจ้งทำ PM ที่ PRS#4 เสร็จสิ้นแล้ว	13:27	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	13:33	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	13:50	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต, นิคมฯบางกะดี ปกติ	13:57	สุเมธ
29-ม.ค.-22	*คุณ จรัส แจ้ง เข้า OTS-BV#10 PM สถานี	9:30	นิติชัย
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง งานขุดถอน Sheet Pile และDCVGก่อนและหลังถอน Sheet Pile		
	Permit BPO 65 EX 0392 หน้า SCC	10:18	นิติชัย
	*คุณ สุพรรณ แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี,Mthai,เส้น OTS-BPL ปกติ	10:30	นิติชัย
	*คุณ สมชาย แจ้ง Survey นิคมฯบางปู,บางปูใหม่ ปกติ	11:08	นิติชัย
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	11:10	นิติชัย
	*คุณ สมชาย แจ้ง Survey นิคมฯบางปูเหนือ,เส้นแพกษา,คลองขุด,BV#10, ปกติ	11:35	นิติชัย
	*คุณ สุพรรณ แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	11:57	นิติชัย
	*คุณ สุพรรณ แจ้ง เข้า PRS3 ผ่าชุดตรวจ ATK ให้ จป.ดล	12:10	นิติชัย
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯโรจนะ มีงานของ บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อลึก		
	6 ม. คูขนานแนวท่อเหล็กขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้า		
	โรงงานสร้างใหม่ ถ.ROJ8A ตาม Permit 65-roj-ex-0452 นอกน้้นปกติ	12:36	นิติชัย
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯ บางปะอิน,เส้นเชียงราก-BBF ปกติ	13:03	นิติชัย
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้ง Survey นิคมฯ นวนคร,บางกะดี,เส้น รังสิต ปกติ	14:10	นิติชัย
30-ม.ค.-22	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:16	สุเมธ
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:23	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น M-Thai ปกติ	10:41	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:51	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานของ บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อลึก		
	6 ม. คูขนานแนวท่อเหล็กขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้า		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	โรงงานสร้างใหม่ ถ.ROJ8A ตาม Permit 65-roj-ex-0452 นอกน้้นปกติ	11:14	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:31	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานติดตั้งสายไฟฟ้า ที่หน้า บริษัท		
	Jonhson&Johnson และหน้าสำนักงานการไฟฟ้า นอกน้้นปกติ	11:54	สุเมธ
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:57	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:57	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:17	สุเมธ
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:10	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน เชียงราก บางจาก ปกติ	14:54	สุเมธ
31-ม.ค.-22	*คุณ จรัส แจ้งเข้า PM Diact ที่ OTS-BPL	8:56	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:17	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:49	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:21	สิทธิกร
	*คุณ จรัส แจ้งเสร็จงานเข้า PM Diact ที่ OTS-BPL	11:22	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:54	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	12:01	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:02	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:02	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	12:14	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน เชียงราก บางจาก ปกติ	12:52	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:47	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้า PRS1 ติดตั้ง Interrupter For PM CP System	14:32	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเสร็จงานเข้า PRS1 ติดตั้ง Interrupter For PM CP System	15:27	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเข้า PRS#5 เพื่อตรวจสถานี	15:33	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ(งานต่อเนื่องชั่วคราว บ.CTหยุดงาน	15:38	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้า BV#10 ติดตั้ง Interrupter For PM CP System	15:58	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเสร็จงานเข้า BV#10 ติดตั้ง Interrupter For PM CP System	16:36	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-ก.พ.-22	*คุณ สุริยะ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซพื้นที่ โซนเหนือ OTS-RST,BKD,NVK,ROJ 1,2,	8:38	ลิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-BV#10	9:04	ลิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-WES	9:27	ลิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-BPL	9:53	ลิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:03	ลิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:15	ลิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:21	ลิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งตรวจสอบท่อน้ำประปาแตก พบเป็นท่อน้ำประปา AC(ใยหิน)300 มม. อยู่ด้านหลัง		
	เสาไฟฟ้า 115 KV ริมคลองระบายน้ำ ห่างจากแนวท่อก๊าซประมาณ 5 เมตร ไม่มีผลกระทบ	10:22	ลิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:52	ลิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:06	ลิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:22	ลิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:22	ลิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:30	ลิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง เข้าตั้งกล้อง GPS ที่ PRS#5	12:03	ลิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-LKB	12:06	ลิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ(งานต่อเนื่องชั่วคราว บ.CTหยุดงาน	12:16	ลิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:20	ลิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:04	ลิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน เชียงราก บางจาก ปกติ	14:59	ลิทธิกร
2-ก.พ.-22	*ไรตืนรินทร์เข้า OTS-RJN 1 ติดคลองฝ้าบ่อ Vale	8:11	องอาจ
	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือปกติ	9:57	องอาจ
	*id : 552551 Link L Down UIH ตรวจสอบแล้ว	10:05	องอาจ
	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง ขององกรปกติ	10:29	องอาจ
	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู บางปูใหม่ปกติ	10:50	องอาจ
	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี นวนคร รังสิตปกติ	11:47	องอาจ
	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	12:14	องอาจ
	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี สอนปกติ	13:58	องอาจ
	*DI : 552551 Link L UIH แก้ไขสาย fiber 2 core ขาด ห่างจาก node ระยะ 600m.ระบบปกติแล้ว	14:40	องอาจ
	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรจนะ บางปะอิน เชียงราก บางจาก ปกติ	14:45	องอาจ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
3-ก.พ.-22	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	9:28	ลิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง ขอเข้า prs5ที่โรจนะ ตั้งกล้องที่หมุด gis เสร็จนำจะประมาณ16:30	9:32	ลิทธิกร
	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi10-14,เขตส่งออก ปกติ	9:52	ลิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดปักเสาไฟฟ้า Soi8D ด้านข้าง บ.เรือสยาม จำนวนใน 2 ต้น บริเวณแนวท่อ		
	ก๊าซ PermitNo.0243	10:01	ลิทธิกร
	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:02	ลิทธิกร
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:16	ลิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:20	ลิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	10:29	ลิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช1-10 มีงานPermitNo.0243 นอกนั้นปกติ	10:37	ลิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:31	ลิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:41	ลิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	12:26	ลิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่อง บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อ		
	ลึก6m คูขนานแนวท่อเหล็กmplขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter		
	เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนroj.8a permit.65roj.ex0452 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:34	ลิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:04	ลิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน เชียงราก บางจาก ปกติ	15:22	ลิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งที่ prs5 ที่หมุดกล้องที่หมุด gis เสร็จงานแล้ว	15:56	ลิทธิกร
4-ก.พ.-22	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:56	ลิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:25	ลิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:32	ลิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:45	ลิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	10:54	ลิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:59	ลิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:14	ลิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:31	ลิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ แจ้งเริ่มงานโครงการวางท่อน้ำขนาด		
	160mm กป.ทางใต้สะพานเข้าเฟส3 โดยผ่านแนวหลังท่อก๊าซขนาด8"ด้านบนลึกห่างมากกว่า2m		
	permit65roj.ex.0454 และ งานต่อเนื่อง บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อลึก6m คูขนานแนวท่อเหล็กmpl		
	ขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนroj.8a		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
4-ก.พ.-22	permit.65roj.ex0453	12:07	สิทธิกร
	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้ง แก้ไข valve filter b pcvA leak ที่ thaimilk	12:19	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:35	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:08	สิทธิกร
	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้ง ขอเข้า check odorant ที่ otsnvk	14:27	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน เชียงราก บางจาก ปกติ	15:45	สิทธิกร
5-ก.พ.-22	*คุณ พลวัตร แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี,Mithai,เส้น OTS-BPL ปกติ	10:39	นิติชัย
	*คุณ วรวิทย์ แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	10:58	นิติชัย
	*คุณ พลวัตร แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	12:07	นิติชัย
	*คุณ เฉลิม แจ้ง Survey นิคมฯบางปู,บางปูเหนือ,เส้นแพกษา,คลองขุด,BV#10,บางปูใหม่ ปกติ	12:35	นิติชัย
	*คุณ พลวัตร แจ้ง เข้า PRS3 ถ่ายรูปอุปกรณ์ในสถานี	13:40	นิติชัย
	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯโรจนะ มีงานโครงการวางท่อน้ำขนาด 160mm กปภ.		
	ทางใต้สะพานเข้าเฟส3 โดยผ่านแนวหลังท่อก๊าซขนาด8"ด้านบนลึกห่างมากกว่า2m		
	permit65roj.ex.0454 และ งานต่อเนื่อง บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อก6m คู่ขนานแนวท่อเหล็กmpl		
	ขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถนนroj.8a		
	permit.65roj.ex0453 นอกนั้นปกติ	13:50	นิติชัย
6-ก.พ.-22	*คุณ พิทักษ์พล แจ้ง Survey นิคมฯ นวนคร,บางกะดี,เส้น รังสิต ปกติ	14:02	นิติชัย
	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯ บางปะอิน,เส้นเชียงราก-BBF ปกติ	14:20	นิติชัย
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:42	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:44	สุเมธ
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	10:55	สุเมธ
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:44	สุเมธ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	10:46	สุเมธ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:24	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:50	สุเมธ
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	12:03	สุเมธ
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	12:13	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:36	สุเมธ
	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:31	สุเมธ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานของ บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อก6m		
	คู่ขนานแนวท่อเหล็กmpl		
	ขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter เข้าโรงงานสร้างใหม่		
	ถนนroj.8a permit.65roj.ex0453 นอกนั้นปกติ	15:30	นิติชัย
	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้ง Survey เส้นเชียงราก-BBF ปกติ	15:31	นิติชัย



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	6 ม. คู่ขนานแนวท่อเหล็กขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้า		
	โรงงานสร้างใหม่ ถนนroj.8a ตาม Permit 65-roj-ex-0453 นอกนั้นปกติ และแจ้งปิดงานตาม Permit		
	65-roj-ex-0454	14:14	สุเมธ
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:14	สุเมธ
7-ก.พ.-22	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บ.พิมลมาศเข้าที่ BV#10 ตัดหญ้าและทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
	Permit No.0070	10:14	นิติชัย
	*คุณ เฉลิม แจ้ง Survey นิคมฯ,บางปูเหนือ,เส้นแพกษา,คลองขุด,BV#10 ปกติ	10:56	นิติชัย
	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้ง เข้า OTS-BKD เข้าใส่pressure inlet otsbkดทดแทนของเดิมชำรุด	10:58	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	11:21	นิติชัย
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	11:30	นิติชัย
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Survey นิคมฯบางปู,บางปูใหม่ ปกติ	11:34	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี,Mithai,เส้น OTS-BPL ปกติ	14:01	นิติชัย
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บ.พิมลมาศเข้าที่ PRS1,PRS2 ตัดหญ้าและทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
	Permit No.0070	14:06	นิติชัย
	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯ บางปะอิน มีงาน กฟภ.บางปะอินขุดติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงดันต่ำ		
	คู่ขนานแนวท่อ10"ห่างแนวท่อก๊าซในพื้นที่มากกว่า2m.ถนนเลียบคลองเชียงราก		
	permit65bpi.ex.0455	14:10	นิติชัย
	*คุณ ศิวกร แจ้ง Survey นิคมฯ นวนคร,บางกะดี,เส้น รังสิต ปกติ	14:13	นิติชัย
	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯโรจนะงานต่อเนื่อง บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อก6m คู่ขนานแนว		
	ท่อเหล็กmpl ขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter เข้าโรงงานสร้างใหม่		
	ถนนroj.8a permit.65roj.ex0453 นอกนั้นปกติ	15:30	นิติชัย
	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้ง Survey เส้นเชียงราก-BBF ปกติ	15:31	นิติชัย
8-ก.พ.-22	*คุณ นพดล แจ้งบ.พิมลมาศตัดหญ้าทำความสะอาดในสถานีและรอบนอก		
	OTS LKB และ PRS#3 Permit No.0071	9:32	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	10:29	นิติชัย
	*คุณ เฉลิม แจ้ง Survey นิคมฯบางปู,บางปูเหนือ,เส้นแพกษา,คลองขุด,BV#10,บางปูใหม่ ปกติ	11:58	นิติชัย
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	12:01	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้งบ.พิมลมาศตัดหญ้าทำความสะอาดในสถานีและรอบนอก		
	OTS BPL Permit No.0072	12:48	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี,Mithai,เส้น OTS-BPL ปกติ	13:30	นิติชัย



รายงานการรับแจ้งเหตุขอของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
8-ก.พ.-22	*คุณ สุริยะ แจ้ง เข้า OTS-WES PM ระบบ SCADA	13:30	นิติชัย
	*คุณ ศิวกร แจ้ง Survey นิคมฯ นวนคร.บางกะดี.เส้น รังสิต ปกติ	14:11	นิติชัย
	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯบางปะอินเส้นเชียงราก-BBF ปกติ	14:30	นิติชัย
	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯโรงงานต่อเนื่อง บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อลึก6m คูชานแนวท่อเหล็กmpi ขนาด8"ห่างจากแนวท่อ1.5mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้ามgutter เข้าโรงงานสร้างใหม่		
	ถนนroj.8a permit.65roj.ex0453 นอกนั้นปกติ	14:55	นิติชัย
	*คุณ สุริยะ แจ้ง เสร็จงานที่ OTS-WES แล้ว	18:00	นิติชัย
9-ก.พ.-22	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:50	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:21	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:40	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:42	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:54	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	11:11	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:44	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:59	สิทธิกร
	คุณประชาวัฐ์ แจ้งเพื่อทราบ งานดูดตะกอนขอย 13B-14B พัดงา 1 แจ้งห้ามจอดรถ	12:09	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:28	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:50	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:49	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:02	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานของ บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อลึก 6 ม. คูชานแนวท่อเหล็กขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถ.ROJ8A ตาม Permit 65-roj-ex-0453 นอกนั้นปกติ	14:39	สิทธิกร
10-ก.พ.-22	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:43	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:32	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	10:36	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:52	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:57	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ		
	ประสานงานชี้แนวท่อlocateพื้นที่โครงการวางท่อประปาตลอดคลอง เชียงราก	12:22	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุขอของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
10-ก.พ.-22	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้ง ถอดล้างpcvAหลุดดันจากเศษsulphurมีผลlockupไม่อยู่ที่tejin bpi		
	งานตรวจสอบสถานที่ต่ออายุประจำปีkij ร่วมกับhybridผลปกติ	13:24	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:40	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:42	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานของ บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อลึก 6 ม. คูชานแนวท่อเหล็กขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถ.ROJ8A ตาม Permit 65-roj-ex-0453 นอกนั้นปกติ	14:03	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	14:10	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:23	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	15:10	สิทธิกร
11-ก.พ.-22	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:58	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบระบบ CP แนวท่อเหล็กที่ OTS-LKB	10:28	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:51	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:54	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:57	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:59	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	11:03	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:23	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:26	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:55	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:23	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้ง ขอเข้า pres5 roj เพื่อตรวจสอบสถานี	12:30	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	14:10	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานของ บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อลึก 6 ม. คูชานแนวท่อเหล็กขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถ.ROJ8A ตาม Permit 65-roj-ex-0453 นอกนั้นปกติ	14:19	สิทธิกร
	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งครบdue cal evc runB และแก้ไขรอยรั่ว tube pcv A+B ngv dckbp	14:58	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
12-ก.พ.-22	*OTS-BPL UPS FAIL แจ้งคุณ ศิริโรจน์ รับทราบ	7:22	องอาจ
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งตรวจสอบ UPS ที่ OTS-BPL แล้วพบว่าอุปกรณ์ยังทำงานปกติ อาจจะเป็นที่สายสัญญาณ จะเข้าตรวจสอบอีกครั้งในวันจันทร์	10:11	สิทธิกร
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	10:19	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:24	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:33	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ,เส้น TDC STEEL ปกติ	11:10	สิทธิกร
	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:17	สิทธิกร
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:34	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:58	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ,แพรงษา คลองขุด BV#10 ปกติ	12:00	สิทธิกร
	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้ง ขอเข้า prs5 roj เพื่อตรวจสอบสถานี	12:39	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:31	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	14:00	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	สิทธิกร
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานของ บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อลึก 6 ม. คูขนานแนวท่อเหล็กขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถ.ROJ8A ตาม Permit 65-roj-ex-0453 นอกนั้นปกติ	14:14	สิทธิกร
13-ก.พ.-22	*OTS-ROJ#1 UPS FAIL แจ้งคุณ ศิริโรจน์	0:26	องอาจ
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา TDC คลองขุด เส้น BV#10, นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:53	สุเมธ
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	10:24	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:27	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:32	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานเปลี่ยนอุปกรณ์ ของการไฟฟ้าที่ ช.8C ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	10:57	สุเมธ
	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:05	สุเมธ
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:20	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:37	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:40	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	13:26	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:58	สุเมธ
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานของ บ.CT ก่อสร้างเสาเข็มหล่อลึก 6 ม. คูขนานแนวท่อเหล็กขนาด 8" ห่างจากแนวท่อ 1.5 mเพื่อทำทางสะพานเชื่อมข้าม Gutter เข้าโรงงานสร้างใหม่ ถ.ROJ8A ตาม Permit 65-roj-ex-0453 นอกนั้นปกติ	14:04	สุเมธ
14-ก.พ.-22	*ระบบ SCADA Link M Down แจ้ง AIS แล้วมีปัญหาที่ระบบ 3G	7:17	สุเมธ
	*ระบบ SCADA Link M Normal	8:40	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:16	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:17	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:30	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:33	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:04	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:18	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:18	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:23	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	12:01	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:17	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	13:35	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ แจ้งปิดงานตาม Permit 65-roj-ex-0453	14:19	สุเมธ
15-ก.พ.-22	*คุณ สุริยะ ทำการตัดยอดการใช้ก๊าซพื้นที่ โชนเหนือ	9:05	สุเมธ
	*คุณ ศิริโรจน์ ทำการตัดยอดการใช้ก๊าซพื้นที่ โชนใต้	9:08	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ ทำการการแก้ไข UPS ที่ OTS-ROJ#1 แล้ว (มีปัญหามาในเครื่องแจ้งผู้จำหน่ายแล้ว)	9:44	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	9:52	สุเมธ
	*คุณ ศิริโรจน์ ทำการการแก้ไข UPS ที่ OTS-BPL แล้วสายสัญญาณหลวม	10:00	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:13	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:14	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้งงานปรับปรุงวางระบบน้ำ ช.8/13 ของทาง Gusco LKB ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากอยู่ฝั่งตรงข้ามแนวท่อก๊าซ	10:17	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	10:32	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:42	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:01	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ การไฟฟ้ามาติดตั้งตัวยึดเกาะเตรียม		
	ติดอุปกรณ์พ่วงนี้ บริเวณหน้าเมืองโบราณ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ	11:05	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:12	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:21	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:04	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	13:40	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม แจ้งงานซ่อมท่อน้ำประปาที่รั่ว ณ.แพรกษา ใช้คนขุดห่างจากแนวท่อก๊าซ ประมาณ 4-5 ม.		
	ตาม Permit 65-bpo-ex-0393	13:51	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:55	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	15:12	สุเมธ
16-ก.พ.-22	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:15	สุเมธ
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ ที่ OTS-NVK มิงา เทศอมกิร์ต		
	ทางเข้าสถานี หลังจากถนนด้านหน้าทำเสร็จ ไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ	10:20	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.6-14 เขตส่งออก เส้น แพรกษา TDC ปกติ	10:45	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	11:12	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอิน, คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:16	สุเมธ
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:21	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:25	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:39	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:44	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.1-5 ปกติ	12:19	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	13:48	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:53	สุเมธ
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะ ปกติ	14:07	สุเมธ
17-ก.พ.-22	*ID : 552554 L. LKB Down แจ้ง UIH ตรวจสอบแล้ว	7:15	องอาจ
	*โชตินรินทร์แจ้งเข้า OTS-RJN # 2 ประเมินการปรับปรุงสถานีร่วมกับ Synmech	9:20	องอาจ
	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี รังสิต นวนครปกติ	10:11	องอาจ
	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือปกติ	10:21	องอาจ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
17-ก.พ.-22	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูมีงานขุดปักเสาไฟฟ้าหน้าบริษัทโฮชิน ถนนM2 เขตส่งออก P.0244	10:29	องอาจ
	*เฉลิมแจ้งงานลอกปรับบ่อและเตรียมงานเทพื้นดินถนนหน้าโรงไฟฟ้า SCC บางปู by co ngd	10:37	องอาจ
	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง คลองกรุงปกติ	10:41	องอาจ
	*วุฒิชัยแจ้งเข้า PRS # 5 RJN นำทีมสำรวจ NW เก็บค่าพิทส์สำหรับลูกค้าใหม่ KCE 2	11:00	องอาจ
	*สุริยะเข้า OTS-RJN # 1 ตรวจเช็ค UPS	11:07	องอาจ
	*UIH แจ้ง ID : 552554 LKB ช่างตรวจสอบตอนยังไม่พบจุดที่เกิดปัญหา	11:18	องอาจ
	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราชปกติ	11:46	องอาจ
	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ BV#10, คลองขุด, แพรกษา, TDC STEEL ปกติ	12:26	องอาจ
	*ID : 552554 LKB ใช้งานได้ปกติ UIH แจ้งเนื่องจากสายตอนไม่มีปัญหาแก้ไขเสร็จแล้ว	13:17	องอาจ
	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี ลวอนปกติ	13:42	องอาจ
	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางปะอิน โจนะ บางจาก เชียงรากปกติ	14:31	องอาจ
	*ศิริโรจน์แจ้งทำการ Cal. Flowcomp OTS-RJN # 1	14:35	องอาจ
	*OTS-LKB AC Fail	14:54	องอาจ
	*ไฟฟ้านครหลวงแจ้งไฟดับเป็นบริเวณกว้างช่างกำลังตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข	15:20	องอาจ
	*ศิวกรแจ้ง ผรม.เข้าตัดหญ้าที่ PRS # 4 NVK	15:53	องอาจ
	*OTS-LKB AC Fail ตอนนี้งานได้ตามปกติแล้ว	16:56	องอาจ
	*ศิริโรจน์แจ้งทำการ Cal. Flowcomp OTS-RJN # 1 เสร็จงานแล้ว	18:05	องอาจ
18-ก.พ.-22	*ธนาสิทธิ์เข้าพบ จป.วโรปกรณ์ตรวจสำรวจนงานที่จะทำสำรวจคุณภาพน้ำใต้ดินในโรงงานฯ		
	เบื้องต้นไม่กระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติแต่อย่างใดรายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งให้ทราบ	9:07	องอาจ
	*พิทักษ์พลแจ้งเข้าตรวจสถานีควบคุมและลดแรงดันก๊าซของโซนเหนือแท่นภาณุรักษ์	9:25	องอาจ
	*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ปกติ	10:16	องอาจ
	*เฉลิมประชุมทางหลวงชนบทสร้างสะพานข้ามแยกบางพลีเมืองใหม่รายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งให้ทราบ	10:21	องอาจ
	*ธนาสิทธิ์ประชุมงานขยายถนนpbm กม.40+510+47+450 รายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งให้ทราบ	10:25	องอาจ
	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เชียงรากปกติ	10:37	องอาจ
	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราชปกติ	10:46	องอาจ
	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง คลองกรุงปกติ	10:49	องอาจ
	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนครงานปักเสาไฟฟ้า 22kv ปรับปรุงระบบขนานแนวท่อก๊าซ steel 6" mpl&spl		
	ถนนพหลโยธิน คูขนานเข้า ชว่ง กม 46+700 - 47+400 permit 0367	11:03	องอาจ
	*โชตินรินทร์แจ้งตรวจพบ ssvB 8631 รั่วผ่าน orifice จากเศษผงเชื่อมที่ hokuto	11:47	องอาจ
	*วีรศักดิ์เปลี่ยน Body cv valve sleeve h5 3" พร้อม Stud bolt ชุด AFV pcv2 Active run A เนื่องจาก		
	จากปัญหาสนิมกัดน้ำส้มฉ่ำ ซึ่งอาจร่อยรั่วในอนาคต โรงงาน Tostem#1 NVK	12:09	องอาจ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
18-ก.พ.-22	*สมชายสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ BV#10, คลองขุด, แพรกษา, TDC STEEL ปกติ	13:18	องอาจ
	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี รังสิตปกติ	13:22	องอาจ
	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี สวนปกติ	13:49	องอาจ
	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อ ผรม.เข้าตัดหน้า 3 ที่ของโรงนะ	14:03	องอาจ
	*สุริยะทำการ Cal Pressure&Temp OTS-BPL	14:42	องอาจ
	*สุริยะทำการ Cal Pressure&Temp OTS-BPL เสร็จเรียบร้อยแล้ว	17:58	องอาจ
19-ก.พ.-22	*สมชายสำรวจแนวท่อบางพลี สวนปกติ	10:22	องอาจ
	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร บางกะดีปตท เขต6 เข้ามาทำการ waterjet หาแนวท่อก๊าซเล็ก		
	บริเวณพื้นที่สถานี ots เพื่อจะทำการกด sheet pile ในวันที่ 21/02/22 ซ่อม valve leak	10:23	องอาจ
	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราชปกติ	11:16	องอาจ
	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู บางปูเหนือ แพรกษางานซ่อมท่อประปาหน้าเขื่อนอาทร 2 คลองขุด บางปูใหม่ BV # 10 TDC ปกติ	11:33	องอาจ
	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อเชียงราก บางจาก บางปะอิน โรงนะ ปกติ	11:49	องอาจ
20-ก.พ.-22	*สมชายสำรวจแนวท่อลาดกระบัง คลองกรุงปกติ	12:18	องอาจ
	*สมชายสำรวจแนวท่อบางพลี สวนปกติ	10:15	องอาจ
	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี	10:18	องอาจ
	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราชปกติ	11:29	องอาจ
	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู บางปูใหม่ บางปูเหนือ BV#10, คลองขุด, แพรกษา, TDC STEEL ปกติ	11:53	องอาจ
	*สมชายสำรวจแนวท่อลาดกระบังมีงานปรับปรุงรางระบายของ Gusco บริเวณซอย G1/13		
	หน้าบริษัท thai meiji พื้นที่ทำงาน ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	11:54	องอาจ
	*คุณภาพก๊าซ Onshore East Swing โดยค่า WI จาก 1330 เป็น 1344.26 Btu/scf และค่า HV r จาก 1016 เป็น 1029 Btu/scf นาน 3 นาที คาดการณ์คุณภาพก๊าซดังกล่าวเดินทางถึงรฟ. BPK วันที่ 21 ก.พ. 2565 เวลา 05:00 น., รฟ. DCAP เวลา 11:00 น. และ รฟ. BCP เวลา 23:00 น. ...From PTT Shippe	13:38	องอาจ
	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต นวนครปกติ	14:00	องอาจ
	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อเชียงราก บางจาก บางปะอิน โรงนะปกติ	14:17	องอาจ
21-ก.พ.-22	*คุณ พิทักษ์พล เข้า OTS-RST ทำการถอด Turbine Run B เพื่อส่งลอบเทียบ	9:11	สุเมธ
	*คุณ โชตินรินทร์ มีแผนเข้าทำ PM ที่ OTS-ROJ#1	9:33	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:06	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก ประสานงานชี้แนวขุดวางท่อระบายน้ำที่ระดับ 0.8 ม. ระยะห่างแนวท่อขนาด 10" มากกว่า 2.0 ม. ไม่มีผลกระทบต่อระบบในพื้นที่ นอกนั้น	10:17	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:25	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:44	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	10:47	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:55	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานปักเสาไฟฟ้า 22kv ปรับปรุงระบบ ทนทาน แนวท่อก๊าซ 6" ถ.พหลโยธิน คูขนานเข้าช่วง กม.46+700 - 47+400 ตาม Permit 65-nvk-ex-0367 นอกนั้นปกติ	11:17	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:24	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:31	สุเมธ
	*คุณ วุฒิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปท.6 เข้ามาทำการ Water Jet หาแนวท่อ ก๊าซเหล็ก เพิ่มเติมในส่วน Sale Tape Valve 6". ในส่วนการกด Sheet Pile เพื่อทำบ่อ เร็วสุดน่าจะ เป็นพ่วงนี้ 22/02/22 เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการออกแบบ รายการคำนวณอนุมัติแบบ Sheet Pile จาก ผรม. อยู่ นอกนั้นปกติ	11:33	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:40	สุเมธ
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการถอด Turbine Run B ที่ OTS-RST เสร็จเรียบร้อย	12:37	สุเมธ
	*คุณ โชตินรินทร์ ทำ PM ที่ OTS-ROJ#1 เสร็จเรียบร้อย	12:50	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	13:36	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ ทำการ Cal.Pressure & Temp ที่ OTS-ROJ#2	13:48	สุเมธ
	*ระบบ SCADA Link L Down ทั้งหมด แจ้ง UIH รับทราบ	14:32	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:48	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงนะ ปกติ	14:54	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ ทำการ Cal.Pressure & Temp ที่ OTS-ROJ#2 เสร็จเรียบร้อย	18:00	สุเมธ
	*ระบบ SCADA Link L Normal สาย Drop Y ขาด	18:15	สุเมธ
22-ก.พ.-22	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:47	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ ทำ PM ที่ BV#10	10:14	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:52	สุเมธ
	*คุณ วุฒิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี งานซ่อมแซมวาล์ว 12"ของ ปตท.ท่อไปโรงไฟฟ้า ช่วงก่อนท่อเข้า Inlet OTS-BKD. ในส่วนการกด Sheet Pile ยังไม่สามารถเริ่มได้ แบบยังไม่ได้รับอนุมัติคาดว่าจะพ่วงนี้, งานในส่วนวันนี้ ทำค้ำยันแนวรั้ว และเตรียมความพร้อม สำหรับเริ่มงาน		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Sheet Pile ต่อไปภายหลังแบบอนุมัติ นอกนั้นปกติ	10:55	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:08	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ เข้าร่วมชี้แนวท่อก๊าซ กับ จนท.นิคมฯงาน		
	ชุดเปลี่ยนท่อระบายน้ำใหม่แทนของเดิม บริเวณแยก ถนน 19 ตัด 16	11:10	สุเมธ
	*คุณ โชตินรินทร์ ทำ PM ที่ PRS#5	11:17	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:33	สุเมธ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก ประสานงานวางตำแหน่งโคมไฟถนนและวางสายฝังผ่านหน้าสถานี OTS-NVK ไม่มีผลกระทบต่อบนพื้นที่ นอกนั้นปกติ	11:47	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตัดต่อท่อประปา 300 มม. ไม่แจ้ง ที่ซอยจตุรมิตร ๓.๓ เพชรเกษม ๓๖#10 ตัดต่อใส่สามทางและวางส้วน้ำหมู่บ้าน (ได้เข้าไปตรวจสอบเป็นทีมมาจากสำนักงานใหญ่ ไม่ได้แจ้งทาง		
	PTT แต่ได้แจ้งทางประปาเขตแล้ว) Permit 65-BPO-EX-0403	11:51	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:51	สุเมธ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ	12:18	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตาม Permit 65-BPO-EX-0403 จบกลับคืนพื้นที่แล้ว	13:39	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	13:53	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:08	สุเมธ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:14	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 มีงานตาม Permit 65-BPO-EX-0403 นอกนั้นปกติ	14:16	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ ทำ PM ที่ BV#10 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	15:20	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้า PRS#1 ตรวจวัดค่า Transformer Rectifier	15:23	สุเมธ
	*คุณ โชตินรินทร์ ทำ PM ที่ PRS#5 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:00	สุเมธ
23-ก.พ.-22	*คุณ ยุทธนา 0814379721 แจ้งที่ บ. TTP ได้กลิ่นก๊าซที่สถานี	8:13	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ ทำ PM ที่ PRS#1, 2	9:10	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:38	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:38	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี มีงานกด Sheet Pile ทำบ่อซ่อมแซมมวล 12" ของ ปตท. เขต 6 ท่อจ่ายเข้าโรงไฟฟ้า บริเวณพื้นที่ สถานี OTS-BKD นอกนั้นปกติ	11:22	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:35	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:39	สุเมธ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	11:46	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:09	สุเมธ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:18	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:43	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานชุดเปลี่ยนท่อระบายน้ำใหม่แทนของเดิม บริเวณแยก ๓.19 ตัด 16 ทำฝั่งทางด้านที่ไม่มีท่อก๊าซก่อน ยังไม่มีผลกระทบต่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	13:34	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	13:42	สุเมธ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:16	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:30	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ ทำ PM ที่ PRS#1, 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:20	สุเมธ
24-ก.พ.-22	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดเปลี่ยนประตูลอย 5B ของ Gusco BPO ตาม Permit 65-bpo-ex-0394	9:14	สุเมธ
	*คุณ ประชาธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:51	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ ทำ PM ที่ OTS-RST	10:00	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม แจ้งที่ซอย 5B เห็นประตูลอยแล้ว จะถอดเปลี่ยนอีกครั้งวันอาทิตย์นี้, ไปชุดที่ซอย 8D ต่อ	10:05	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:40	สุเมธ
	*คุณ ประชาธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:40	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี มีงานกด Sheet Pile เพื่อซ่อมมวล 12" ของ ปตท. เขต 6 ท่อจ่ายเข้าโรงไฟฟ้า บริเวณพื้นที่ สถานี OTS-BKD นอกนั้นปกติ	10:44	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:50	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานชุดเปลี่ยนท่อระบายน้ำใหม่แทนของเดิม บริเวณแยก ๓.19 ตัด 16 ทำฝั่งทางด้านที่ไม่มีท่อก๊าซก่อน ยังไม่มีผลกระทบต่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:57	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม แจ้งที่ซอย 8D ชุดจบแล้วรอเปลี่ยน วันอาทิตย์นี้	11:59	สุเมธ
	*คุณ ประชาธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 65-bpo-ex-0394 นอกนั้นปกติ	12:12	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:12	สุเมธ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	13:20	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	13:39	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ ทำ PM ที่ OTS-RST เสร็จเรียบร้อยแล้ว	13:55	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:55	สุเมธ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	14:39	สุเมธ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ ถนนหน้า OTS-NVK ใกล้แล้วเสร็จ เริ่มทำดินถมเก็บงาน ส่วนท่อน้ำเข้าสถานีจะให้ทางชุดทำถนนฝังให้ ระยะขอบทาง 60 c	15:01	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-ก.พ.-22	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งวันนี้มีแผนเข้า PM สถานี OTS-ROJ#2	9:09	สิทธิกร
	*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ.Thai Namsiri BPM	9:52	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:28	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ งานต่อเนื่องทำบ่อ sheet pile เพื่อซ่อมวาล์ว 12" ของ ปตท เขต6 ท่อจ่ายเข้าโรงไฟฟ้า บริเวณพื้นที่ สถานี Ots Bkd,จุดจุด Leak 2จุด ตำแหน่งรอย		
	เชื่อมได้ Plug valve 1จุด ตัวBall valve 12" 1จุด จุดอื่นปกติ	10:41	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้า PRS#3 เพื่อนำ GAS Detector เข้าไปเก็บ	10:59	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	11:05	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:11	สิทธิกร
	*ผรม. เข้าตรวจสอบระบบ Fire Alarm ที่ออฟฟิศสำนักงานบางปู	11:18	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:33	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:41	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งขอเข้าตรวจสอบสถานี OTS-ROJ#1.2	12:27	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ,งานก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่โหล		
	เตรียมกันพื้นที่ทำงานชุดทำบ่อ	12:34	สิทธิกร
	*UIH Circuit Down 552551 PTTNGD บางปู HQ แจ้ง UIH เข้าตรวจสอบ	12:38	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	13:29	สิทธิกร
	*UIH Circuit UP 552551 PTTNGD บางปู HQ UIH แจ้งพบสาย Fiber 12 CORE ที่ออกจากหัวต่อ		
	ขาดทำการ Spike สายใหม่	13:35	สิทธิกร
	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้า PRS#3 เพื่อไปเอา GAS DETECTOR	13:40	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:41	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:42	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:40	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ	15:24	สิทธิกร
	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งเสร็จงานเข้า PM สถานี OTS-ROJ#2	16:08	สิทธิกร
26-ก.พ.-22	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:00	สิทธิกร
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ งานต่อเนื่องทำบ่อ sheet pile เพื่อซ่อม วาล์ว 12" ของ ปตท เขต6 บริเวณพื้นที่ สถานี Ots Bkdวันนี้ไม่การทำงาน ส่วนจุดอื่น ปกติ	10:14	สิทธิกร
	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	10:24	สิทธิกร
	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้า PM Diact ที่ PRS#1	10:39	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเริ่มงานก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่โหล กันพื้นที่ทำงาน เพื่อติดตั้ง joint เตรียมชุด		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
26-ก.พ.-22	*ทำบ่อsheet pile permit.65.roj.ex.0456 สำรวจแนวท่อจุดอื่นปกติ	10:40	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:46	สิทธิกร
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:37	สิทธิกร
	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	11:55	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:03	สิทธิกร
	*คุณ พลวัตร แจ้งเสร็จงานเข้า PM Diact ที่ PRS#1	12:24	สิทธิกร
	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:31	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:52	สิทธิกร
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ	13:59	สิทธิกร
27-ก.พ.-22	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูมีงานเปลี่ยนประตุน้ำที่ซอย5B และซอย8D. Permit-BPO-EX-0394	8:42	องอาจ
	*สมชายสำรวจแนวท่อบางพลี สวอนปกติ	10:06	องอาจ
	*วีรศักดิ์สำรวจแนวท่อบางกะปิ นวนคร รังสิตปกติ	10:12	องอาจ
	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อโรจนะงานต่อเนื่อง Permit.65.roj.ex.0456	10:49	องอาจ
	*สมชายเข้า PRS # 3 LKB เอาของไปไว้เดียวจรัลมารับ	11:14	องอาจ
	*วรวิทย์สำรวจแนวท่อเหมราชปกติ	11:35	องอาจ
	*สามชายสำรวจแนวท่อลาดกระบัง คลองกรุงปกติ	11:54	องอาจ
	*เฉลิมสำรวจแนวท่อแพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL บางปูเหนือ บางปูใหม่ปกติ	12:36	องอาจ
	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน เชียงราก บางจากปกติ	14:59	องอาจ
28-ก.พ.-22	*คุณ จรัลแจ้งเข้าเอาของที่ PRS#3	8:30	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:12	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ผรม ของปตท.เขต6 เข้ามาตรวจสอบ		
	ตำแหน่งที่ leak โดยละเอียด ของ วาล์ว 12"บริเวณพื้นที่ สถานี Ots Bkd จุดอื่น ปกติ	10:29	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:54	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:55	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ,แพรกษา		
	หน้าบ้านเอื้ออาทรตลาดนาคดียี่โหลสก๊อตทำฝาที่ระบายน้ำของเทศบาลความลึกประมาณ30ซม.		
	ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	11:01	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:21	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:45	สิทธิกร



OP-FO-038-01



OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	จุด Borring Jacking วันนี้จะติดตั้ง Bracing ชั้นแรกและชุดเพิ่มความลึกเพื่อติดตั้ง Bracing ชั้นล่างตาม Permit 65-roj-ex-0457	9:30	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:15	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:32	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:30	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา หน้าเอื้ออาทรตลาดนาคดี มีงานสกัดทำฝาท่อระบายน้ำของเทศบาลความลึกประมาณ 30 ซม. ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ, เส้น TDC คลองชุด เส้น BV#10 ปกติ	11:30	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร งานวางท่อระบายน้ำ บริเวณสี่แยก ด.นวนคร 16 ตัด 19 วันนี้ทำการปรับพื้นที่ บดอัดดินคอนกรีต ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:40	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:53	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:00	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตาม Permit 65-roj-ex-0457 นอกนั้นปกติ	12:09	สุเมธ
	*คุณ วุฒิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี (Inlet OTS-BKD) การทำงานในส่วนของการซ่อมวาล์วของ ปตท. วันนี้มีหน่วยงานเข้าร่วมตรวจสอบคือ ปตท. เขต6/ หน่วยงานรักษาท่อ (รท.) จาก PTTOC และ ทีมจาก MTEC/ โดยหน่วยงานก่อสร้างท่อย่อย (กอ.) ยังไม่ได้เข้ามา สถานะล่าสุดคือ ทางทีม รท. ได้เข้าตรวจสอบเพื่อประเมินแนวทางการซ่อมร่วมกันอีกครั้งว่าจะซ่อมแบบไหน		
	1. ตัววาล์ว 12 นิ้ว รั่วบริเวณ Sealant Injection		
	2. Plug Valve ครึ่งนิ้ว Downstream ในส่วนนี้ คิดว่าน่าจะรั่วบริเวณในส่วนของ Body กรณี Worst Case ของ NGD คือ หากสรุปการซ่อมแซม Plug Valve แล้วจำเป็นต้องหยุดก๊าซฯ เข้าโรงไฟฟ้าโดยการปิดวาล์ว 12"โดยรอช่วงเวลาโรงไฟฟ้า Shut Down หรือสรุปเงื่อนไขเวลาอื่นได้นั้น กรณี ปิดวาล์ว 12 นิ้ว แล้วเกิดการ Passing จากวาล์ว 12"นั้นอาจจะจำเป็นต้องหยุดก๊าซฯ ในส่วนของ NGD ด้วยการปิดวาล์ว Upstream ตัวต่อไป ทั้งนี้ กรณีนี้ประเมินว่า Worst Case สุด ๆ ทั้งนี้ หากได้ข้อสรุปวิธีการซ่อมจะแจ้งให้ทราบต่อไป ในระยะ 2-3 วันจากนี้หน้างานยังไม่มียานอะไร นอกนั้นปกติ	13:29	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:51	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	13:51	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:04	สุเมธ
3-มี.ค.-22	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:47	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานกับเสาไฟฟ้าเทศบาลบางปู 111 จำนวน 2 ต้นไม่มีผลกระทบเนื่องจากไม่มีแนวท่อก๊าซ	9:52	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:56	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:32	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม แจ้งประสานงาน งานลอกคลองบางพลี-ตำหรุ ของ องค์เทศบาลแพรกษา	10:47	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:49	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:04	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:21	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:31	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา หน้าเอื้ออาทรตลาดนาคดี มีงานสกัดทำฝาท่อระบายน้ำของเทศบาลความลึกประมาณ 30 ซม. ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ, เส้น TDC คลองชุด เส้น BV#10 ปกติ	11:32	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:41	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ ประสานงานกรมชลประทานเพื่อต่ออายุสัญญาท่อก๊าซและกรมทางหลวงโครงการต่อเติมทางขึ้นของ จนท.กรมทางหลวง	11:58	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	13:42	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ อิโให้ ทำบ่อ Sheet Pile คร่อมแนวท่อเพื่อเป็นจุด Borring Jacking, ติดตั้ง Bracing ชั้นแรกและชุดเพิ่มความลึกเพื่อติดตั้ง Bracing ชั้นล่าง งานตาม Permit 65-roj-ex-0457 นอกนั้นปกติ	15:39	สุเมธ
4-มี.ค.-22	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ชลองกรุง ปกติ, เข้าล้างสถานี OTS-LKB	9:37	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:02	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	10:12	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:20	สุเมธ
	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:43	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ อิโให้ ทำบ่อ Sheet Pile คร่อมแนวท่อเพื่อเป็นจุด Borring Jacking, ติดตั้ง Bracing ชั้นบนและชุดเพิ่มความลึกเพื่อติดตั้ง Bracing ชั้นล่างเพื่อทดสอบปรับ งานตาม Permit 65-roj-ex-0457 นอกนั้นปกติ	10:55	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ดึงงานลอกคลองหน้า สถานีตำรวจ คลองเก่า ตาม Permit 65-BPO-EX-0404	11:04	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้งพาทีมงาน ผรม.MAXIMAP ขึ้นตำแหน่งแนวท่อก๊าซ 4"และ 6" พื้นที่บางพลี เพื่อทำแบบเตรียมงานสร้างสะพานข้ามแยกเคหะเมืองใหม่บางพลี	11:18	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ พบงานสำรวจชั้นดินของโครงการท่อร้อยสายไฟตามแนวรถไฟฟ้ามหานคร(สายสีเขียว) โดย บ.จ.ล. ภายใต้ บ.สีแสง การโยธา ในบริเวณ		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	ก่อนถึงสะพานสามท่ง 100 เมตรซึ่งห่างจากแนวท่อก๊าซฯ 1.2 เมตร จึงได้ประสานงานกับ บ.สีแสง		
	การโยธา ช่วยประสานงาน และได้ยกเลิกการดำเนินการดังกล่าวแล้ว นอกนั้นปกติ	11:27	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:33	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:42	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา หน้าเขื่อนอาทรตลาดนาคดี มีงานสกัดทำฝาท่อ		
	ระบายน้ำของเทศบาลความลึกประมาณ 30 ซม. ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ, เส้น TDC คลองขุด มีงาน		
	ตาม Permit 65-BPO-EX-0404 ส่วนที่เส้น BV#10 ปกติ	12:45	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	13:31	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	14:14	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:15	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	15:13	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงาน Jacking ต้นท่อ Steel Sleeve 12"วันนี้ดันไป 24 ม., พรุ่งนี้ดันอีก 16 ม. โผล่		
	ในบ่อรับ รวม 49 ม. ที่บ่อรับให้เหลือน้ำภายในวันนี้แล้วเสร็จก่อน ค่อย Jack เข้าบ่อรับคาดจะเป็นพุง	16:38	สุเมธ
5-มี.ค.-22	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:49	ลิทธิกร
	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:11	ลิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	10:46	ลิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างชุดวางท่อก๊าซโครง		
	การ ยีให้ ปอsheet pile คร่อมแนวท่อเป็นจุดบ่อรับborring jacking permit.65.roj.ex.0457 วันนี้ดัน		
	ท่อ steel sleeve 12" ต้นอีก 20 เมตร เพื่อโผล่ในบ่อรับ รวม 49 เมตร จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:38	ลิทธิกร
	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:52	ลิทธิกร
	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:54	ลิทธิกร
	*คุณ พลวัตร แจ้งพบรถชนเสาป้ายแนวท่อ รอย1C ถนนพัฒนาที่3ชื่อผู้ขับขี่ชนเสาป้าย นายย่น		
	ชัยพิมพ์ รถทะเบียน บด 7308 มุกดาหาร เบอร์โทร 0833503787 ตรวจสอบพบว่าเสาป้ายแนวท่อ		
	ก๊าซหักไป1ต้น เบอร์เจ้าหน้าที่วิริยะประกันภัยครับ ชื่อคุณณฤพล 0982807322	11:55	ลิทธิกร
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:13	ลิทธิกร
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น คลองขุด มีงาน กพท.ติดตั้งอุปกรณ์ระบบสายส่งและ		
	งานชุดลอกคลองไม่ผลกระทบ,BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ,แพรกษา หน้าบ้านเขื่อนอาทรตลาด		
	นาคดีมีงานสกัดทำฝาท่อระบายน้ำของเทศบาลความลึกประมาณ30ซม. ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	13:34	ลิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:47	ลิทธิกร
	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	ลิทธิกร
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	14:21	ลิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
5-มี.ค.-22	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ	16:06	ลิทธิกร
6-มี.ค.-22	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อนวนครงานบักเสไฟฟ้า22kv พหลโยธิน(ขาเข้า)ระหว่าง		
	กม.46+720 - 47+400 ช่วงหน้าปั๊มingvและศูนย์รถmazda นวนคร Permit.65.nvk.ex.0458	9:38	องอาจ
	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบังงานปรับปรุงรางระบายน้ำของทาง Gusco lkb บริเวณ Soi G1/9	10:11	องอาจ
	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราชปกติ	11:27	องอาจ
	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อบางกะดี รังสิตปกติ	11:56	องอาจ
	*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางปู บางปูใหม่ แพรกษา คลองขุด BV # 10 TDC ปกติ	12:09	องอาจ
	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี ลวอนปกติ	13:28	องอาจ
	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เชียงราก โรจนะงานต่อเนื่อง permit.65.roj.ex.0457	14:54	องอาจ
7-มี.ค.-22	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ		
	แจ้งความคืนบ้านซ่อมวาล์ว 12" ของ ปตท. เขต6 เมืองต้นจะมีการประชุมหาแนวทางการแก้		
	ปัญหาลูกหัวโหล ในวันศุกร์ที่ 11 มี.ค.65 ถ้ามีข้อสรุปในการซ่อมจาก ปตท. จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง	10:28	ลิทธิกร
	*คุณ ธรณินทร์ แจ้งเข้าดูระบบไฟฟ้าในห้อง RTU ที่ OTS-WES	10:31	ลิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	10:39	ลิทธิกร
	*คุณ ประชาธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ,แพรกษา		
	หน้าบ้านเขื่อนอาทรตลาดนาคดีมีงานสกัดทำฝาท่อระบายน้ำของเทศบาลความลึกประมาณ30ซม.		
	ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ,หน้าหมู่บ้านบริหาเนีย มีงานแยกพื้นของประปานครหลวง แยกตามแนวท่อ		
	PVC เดิม (ห้องท่อลึก 80 ซม.) ห่างท่อก๊าซประมาณ 1.2 เมตร กำลังประสานงาน	10:46	ลิทธิกร
	*คุณ ประชาธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:16	ลิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ	11:41	ลิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:44	ลิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:47	ลิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานบริเวณถนนแพรกษาน้ำหมู่บ้านบริหาเนีย ท่อน้ำประปา PVC ขนาด 300		
	ความลึกได้ห้องท่อน้ำประมาณ 1 เมตร ห่างจากท่อก๊าซ ประมาณ 2 เมตรไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ		
	ก๊าซฯ PermitNo.0246	12:10	ลิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานติดตั้งเสาWARNING SIGN โดย		
	ประกัน ของรถที่มาชนหัก บริเวณหน้าปากซอยTJC.นอกจากนี้ ปกติ	12:21	ลิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	12:47	ลิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู SOI 1-9 ปกติ	12:57	ลิทธิกร
	*คุณ ประชาธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู SOI 10-14 มีงานซ่อมท่อน้ำประปาของ		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
7-มี.ค.-22	GUSCO อยู่ระหว่างวางระบายนํ้าและรั้วโรงงาน MC Plastic ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ SOI 4-8A, เซตส่งออก ปกติ	13:02	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานก่อสร้างชุดวางท่อก๊าซโครงการ ยี่โง่ งานในบ่อ sheet pile คร่อมแนวท่อ boring jacking เสริมเรียบร้อย permit.65.roj.ex.0457 steel sleeve 12" รวม 49 เมตรวันนี้ มีแค่งานสอตท่อ PVC Sleeve 10" ครบ งานบ่อ sheetpile เพื่อรอ สอตท่อ HDPE ต่อไป จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:13	สิทธิกร
	*OTS-RST AC FAIL	21:29	องอาจ
	*OTS-RST AC UP ไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติ	23:30	องอาจ
8-มี.ค.-22	*เฉลิมแจ้งงานดื่อน้ำประปา PVC ขนาด 300 เปลี่ยนเป็นท่อเหล็กและเป็นท่อสามทางเข้าหมู่บ้าน บริหาเนินถนนพรางความลึกใต้ท้องถนนประมาณ 1 เมตร ห่างจากท่อก๊าซ ประมาณ 2 เมตร	10:00	สิทธิกร
	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อเขียนจาก บางจาก บางปะอินปกติ	10:42	สิทธิกร
	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบ้ง คลองกรุงปกติ	10:50	สิทธิกร
	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราชปกติ	10:52	สิทธิกร
	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ แพทฯ คลองชุด BV # 10 TDC หน้าเอื้อฯ งานสกัดฝาท่อ	11:52	สิทธิกร
	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี นวนคร รังสิตปกติ	11:34	สิทธิกร
	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู งานวางท่อประปา 300 มม.จากฝั่งเทศบาลบางปู 101 ต่อเข้าท่อเดิม	12:00	สิทธิกร
	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี สอนปกติ	13:51	สิทธิกร
	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวโรจนะงานต่อเนื่อง Permit.65.roj.ex.0457 ปกติ	14:17	สิทธิกร
9-มี.ค.-22	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:31	สุเมธ
	*คุณ สุริยะฯ ทำ PM ที่ PRS#3	10:20	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทฯ มีการเก็บงานวางท่อประปาเข้า ม.บริหาเนิน ส่วนที่หน้าเอื้อฯพารตาดนาคดี มีงานสกัดฝาท่อระบายน้ำของเทศบาลความลึกประมาณ 30 ซม. ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ, เส้น TDC คลองชุด เส้น BV#10 ปกติ	10:45	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ ร่วมประชุมกับการประปาของนิคม งาน ชุดเปลี่ยนอุปกรณ์ปรับระบบจ่ายน้ำของนิคม ซึ่งมีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ 6 จุด	11:20	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานชุดเพื่อสำรวจชั้นดินและเพื่อ Pipe Jacking ร้อยสายไฟฟ้า บนถนน สุขุมวิทเข้า มุ่งหน้าปากน้ำ บริเวณหน้าสถานีตากอากาศบางปู ยังไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	11:20	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:40	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
9-มี.ค.-22	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียนจาก บางจาก ปกติ	11:41	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:55	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบ้ง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:55	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:04	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	12:06	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:20	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:04	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ฯ ขอเข้าห้อง RTU เพื่อทำการต่อไฟเข้าตู้คอนเทนเนอร์ภายใน OTS-Hesie	14:50	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานวางท่อก๊าซโครงการ ยี่โง่ งานในบ่อ Sheet Pile คร่อมแนวท่อ Boring Jacking Steel Sleeve 12"วันนี้ มีงานเชื่อมต่อและสอตท่อ HDPE ตาม Permit 65-roj-ex-0457 นอกนั้นปกติ	15:21	สุเมธ
	*คุณ สุริยะฯ ทำ PM ที่ PRS#3 เสริมเรียบร้อย	16:00	สุเมธ
	*คุณ จรัส แจ้ง เข้า OTS-LKB เข้ามาเล่น และ ทำการปิดประตู ห้อง RTU	21:00	นิติชัย
10-มี.ค.-22	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:10	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ทีมงาน ปตท.เข้ามาทดสอบอัด Sealant วาล์ว 12" บริเวณ OTS-BKD นอกนั้นปกติ	10:14	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบ้ง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:33	สุเมธ
	*คุณ สุริยะฯ ทำ PM ที่ OTS-LKB และจะให้ดูประตูห้อง RTU ด้วยเลย (อาการแฉกเปิดเอง)	10:35	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:21	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานชุดเพื่อสำรวจชั้นดินและเพื่อ Pipe Jacking ร้อยสายไฟฟ้า บนถนน สุขุมวิทเข้า มุ่งหน้าปากน้ำ บริเวณตรงข้ามทางเข้า นิคมฯบางปู ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	11:22	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ, ทีม NW ขอเข้าตั้งเครื่อง GIS ที่ PRS#4 (2 ชั่วโมง)	11:31	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทฯ TDC คลองชุด เส้น BV#10 ปกติ	11:38	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียนจาก บางจาก บางปะอิน ปกติ	11:55	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ฯ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:31	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	13:44	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:10	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานวางท่อก๊าซโครงการ ยี่โง่ งานในบ่อ Sheet Pile คร่อมแนวท่อ Boring Jacking Steel Sleeve 12"วันนี้ มีงานเชื่อมต่อท่อตัวตั้งและ Test		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	ท่อ HDPE ตาม Permit 65-roj-ex-0457 นอกนั้นปกติ	14:57	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ ทำ PM ที่ OTS-LKB เสร็จเรียบร้อย	15:55	สุเมธ
	*คุณ วุฒิชัย แจ้งบริเวณวาล์ว 12"จุดที่ 1 ซ่อมแซมแล้วเสร็จ เสร็จเรียบร้อย, จุดที่ 2 บริเวณ Plug Valve 1/2" ประชุมสรุปแนวทางการปฏิบัติงาน	17:49	สุเมธ
11-มี.ค.-22	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:55	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ ที่วาล์ว 12"เข้าโรงไฟฟ้า หลังจากอัด Sealant ไปแล้ว ยังมีฟองอากาศขึ้นอยู่ 2 จุด	10:18	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:46	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:04	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:35	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ, งานชุดซ่อมท่อน้ำประปาถนน4 ไม่มีแนวท่อก๊าซธรรมชาติ	11:37	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:59	สุเมธ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานวางท่อก๊าซโครงการ ยี่โน้ งานในบ่อ Sheet Pile คร่อมแนวท่อ Boring Jacking Steel Sleeve 12"วันนี้ มีงานเชื่อมต่อท่อตัวตั้งและ Test		
	ท่อ HDPE ตาม Permit 65-roj-ex-0457 นอกนั้นปกติ	12:16	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานชุดเพื่อสำรวจชั้นดินและเพื่อ Pipe Jacking ร้อยสายไฟฟ้า บนถนน สุขุมวิทฯเข้า มุ่งหน้าปากน้ำ บริเวณตรงข้ามทางเข้า นิคมฯบางปู		
	ไม่มีผลกระทบต่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	12:29	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	13:38	สุเมธ
	*คุณ ศิริโรจน์ Cal.Flowcom ที่ OTS-RST	14:20	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:20	สุเมธ
	*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ. Siam Toppan (BPO) กลางวัน	15:13	สุเมธ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ	15:16	สุเมธ
	*คุณ ศิริโรจน์ Cal.Flowcom ที่ OTS-RST เสร็จเรียบร้อย	16:50	สุเมธ
	*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ. Siam Toppan (BPO) กลางคืน	19:57	สุเมธ
	*คุณ จรัส เข้ามาไลน์ที่ OTS-LKB	22:00	สุเมธ
12-มี.ค.-22	*คุณ พิทักษ์พล แจ้ง เข้า OTS-NVK,OTS-ROJ 1-2 ตรวจสอบสถานี	10:00	นิติชัย
	*คุณ สมชาย แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี,Mithai,เส้น OTS-BPL ปกติ	10:16	นิติชัย
	*คุณ สมชาย แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	11:52	นิติชัย



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
12-มี.ค.-22	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Survey นิคมฯบางปู,บางปูเหนือ,เส้นแพกษา,คลองขุด,BV#10,บางปูใหม่ ปกติ	12:08	นิติชัย
	*คุณ กฤษดา แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	12:10	นิติชัย
	*คุณ ศิวกร แจ้ง Survey นิคมฯ นวนคร,บางกะปิ,เส้น รังสิต ปกติ	14:00	นิติชัย
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้ง Survey นิคมฯ บางปะอิน,เส้นเชียงราก-BBF ปกติ	14:10	นิติชัย
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้ง Survey นิคมฯโรจนะ ที่งานต่อเนื่องก่อสร้างชุดวางท่อก๊าซโครงการ ยี่โน้ งานในบ่อsheet pile คร่อมแนวท่อboring jacking permit.65.roj.ex.0457		
	steel sleeve 12 นิ้ว มีงานกลบบ่อจุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:10	นิติชัย
13-มี.ค.-22	*คุณ จรัสแจ้งลูกค้า บ.Win Chance Food นิคมฯบางพลี ไทรม่า แจ้งว่ามี Relief Blow ที่ MRS กำลังเข้าตรวจสอบครับ	8:13	สิทธิกร
	*คุณ จรัสแจ้งทำการเปลี่ยน SEED ของชุด PCV เสร็จเรียบร้อย ลูกค้าใช้ก๊าซได้ตามปกติครับ	9:12	สิทธิกร
	*คุณ จรัสแจ้งวันนี้โรงงาน Perfect.companion.มีงานตัดต่อท่อก๊าซภายใน เนื่องจากผุกร่อน รอผู้รับเหมาเตรียมงาน และจะปิดวาล์วที่สถานี purge gas ในลำดับต่อไป	9:28	สิทธิกร
	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	9:42	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งมีงานวางท่อน้ำประปาบริเวณแพรกษาซอย 8 ช่วงนิคมแพรกษาคัดผ่านท่อก๊าซ ซึ่งท่อก๊าซ ลึกประมาณ 4-5 เมตร (Pipe Jacking) ท่อน้ำชุดลึกประมาณ 1 เมตร ซึ่งไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซแล้วได้ทำการแจ้งคุณพิเชษฐ์ ส่วนก่อสร้างให้รีบทราบแล้ว	9:53	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าตรวจสอบอุปกรณ์สถานี OTS-NVK,ROJ#1,2,PRS#5	10:01	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู SOI 6-14, เขตส่งออก ปกติ	10:13	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ		
	Ots Bkd มี ปตท เขต 6 เข้ามาตรวจสอบจุดรั่วไหลวาล์ว 12" เข้าโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม	10:20	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:26	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ	10:59	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:25	สิทธิกร
	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ,เส้น OTS-LKB ปกติ	11:43	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:44	สิทธิกร
	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:51	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู SOI 1-5 ปกติ	12:16	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานชุดเพื่อสำรวจชั้นดินและเพื่อ Pipe Jacking ร้อยสายไฟฟ้า บนถนน สุขุมวิทฯเข้า มุ่งหน้าปากน้ำ บริเวณ ตรงข้ามทางเข้าเดินชัย		
	คอนโด ไม่มีผลกระทบต่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	12:16	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างชุดวางท่อก๊าซ		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
13-มี.ค.-22	โครงการ ยี โห่ งานในบ่อsheet pile คร่อมแนวท่อboring jacking permit.65.roj.ex.0457		
	steel sleeve 12"วันนี้ กลบทรายเพิ่มและบัดกรีพร้อมถอน sheetpile จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:06	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:10	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งคุณนิชานนท์ โรงงานmpmว่ามีgas blow ที่psvตอนนี้กำลังเดินทาง		
	ไปโรงงาน	16:10	สิทธิกร
	*คุณ จรัล แจ้งงานเปลี่ยน flexible และยกระดับ เสร็จแล้ว ตอนนี้กำลังเทสรั้วด้วยไนโตรเจน		
	ก่อนที่จะจ่ายก๊าซกลับสู่ระบบ งานตัดท่อบนตึกไม่ได้ทำเนื่องจากเวลาไม่พอ	17:29	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งจากการเข้าตรวจสอบที่โรงงานmpmพบว่าที่psvทำงานเกิดจาก sleeve pcv run-b บวมเสื่อมสภาพมีผลทำให้ค่าlock upสูง จนถึงค่าset point ของpsv เบื้องต้นได้เข้าทำการ		
	เปลี่ยนrubber sleeve ใหม่แทนของเดิม และทดสอบค่าlock upอีกครั้งว่าค่าlockup pcv run-b		
	ทำงานเป็นปกติแล้ว	18:01	สิทธิกร
	*คุณ จรัล แจ้งPerfect companion. จ่ายก๊าซ วัด%gas ตรวจสอบสถานีก๊าซ เรียบร้อย	18:29	สิทธิกร
14-มี.ค.-22	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:56	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:14	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:32	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:06	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานขุดเพื่อสำรวจชั้นดินและเพื่อ Pipe		
	Jacking ร้อยสายไฟฟ้า บนถนนสุขุมวิทเข้า มุ่งหน้าปากน้ำ บริเวณ ตรงข้ามประตูทางออกที่2		
	คอนโด ไม่มีผลกระทบต่อก๊าซนอกจากนี้ปกติ	11:14	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:15	สิทธิกร
	*คุณ ประชาวีร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:22	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:34	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ	12:05	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซ OTS-ROJ#1,2	12:49	สิทธิกร
	*คุณ วรวิทย์ แจ้ง ผรม.เข้าล้างสถานี OTS-WES	13:29	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:46	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:12	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ แจ้งงานต่อเนื่องก่อสร้างขุดวางท่อก๊าซ		
	โครงการ ยี โห่ งานในบ่อsheet pile คร่อมแนวท่อboring jacking permit.65.roj.ex.0457		
	steel sleeve 12" วันนี้ ติดตั้งsleeveชุดท่อแนวตั้งและลงทรายพื้นHDPE จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:32	สิทธิกร
	คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปักเสาCCTV ของการนิคมฯบางปูในร่างระบายนํ้า หน้า บ.Siam.PVS		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
14-มี.ค.-22	Soi 1Cไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ	15:34	สิทธิกร
	*คุณ ธณินทร แจ้งขอเข้าตรวจสอบห้อง RTU OTS-WES	15:42	สิทธิกร
	*คุณ วรวิทย์ แจ้ง ผรม.เข้าล้างสถานี OTS-WES เสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:35	สิทธิกร
15-มี.ค.-22	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าทำการตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-BV#10	9:10	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ ทำการตัดยอดการใช้ก๊าซพื้นที่ โซนเหนือ	9:12	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:57	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าทำการตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-BPL	10:02	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:20	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:34	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:50	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานขุดเพื่อสำรวจชั้นดินและเพื่อ Pipe		
	Jacking ร้อยสายไฟฟ้า บนถนนสุขุมวิทเข้า มุ่งหน้าปากน้ำ บริเวณ ตรงข้ามประตูทางออกที่2		
	ของสถานตากอากาศบริเวณจุดกลับรถ ไม่มีผลกระทบต่อก๊าซนอกจากนี้ปกติ	11:18	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ แจ้งงานต่อเนื่องก่อสร้างขุดวางท่อก๊าซ		
	โครงการ ยี โห่ งานในบ่อsheet pile คร่อมแนวท่อ permit.65.roj.ex.0457 นี้ ลงทรายพื้นให้เต็มขึ้น		
	ล้าง เตรียมพื้นที่ติดตั้งbracingขึ้นล่างเพื่อลงทรายและบัดกรีต่อ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:30	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:35	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:56	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:21	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าทำการตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-LKB	12:29	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:14	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าทำงานที่ OTS-WES บริเวณหน้าห้อง RTU	14:09	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:11	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ	14:31	สิทธิกร
	*OTS-WES Room Temp Alarm คุณอภิเชษฐ์ตรวจสอบแอร์เย็น.แจ้งคุณ ศิริโรจน์รับทราบ	17:01	สิทธิกร
16-มี.ค.-22	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:21	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:21	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 11-14,เขตส่งออก ปกติ	10:22	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:43	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ แจ้งงานต่อเนื่องก่อสร้างขุดวางท่อก๊าซ		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
16-มี.ค.-22	โครงการ ยีโพล งานในบ่อsheet pile คร่อมแนวท่อ permit.65.roj.ex.0457 วันนี้ลงทรายพื้นให้เต็มถึง		
	ชั้นบนเพื่อเตรียมรื้อถอนbracing จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:05	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:09	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู Soi 1-10 ปกติ	11:11	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:29	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:41	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:47	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	12:30	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:12	ภูรินทร์
	*คุณ วรวิทย์ แจ้งทำการเปิดวาล์ว 153 บ.Sanko Gosei เพื่อทดสอบอุปกรณ์ เนื่องจากลูกค้าจะกลับ		
	มาใช้ก๊าซอีกครั้ง เมื่อทดสอบเสร็จแล้วจะทำการปิดวาล์ว	14:36	ภูรินทร์
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ	15:13	ภูรินทร์
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าต่อสายไฟในห้อง RTU OTS-WES จะทำการตัดไฟชั่วคราว	15:38	ภูรินทร์
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเสร็จงานที่ OTS-WES ระบบไฟฟ้าปกติ	16:48	สิทธิกร
17-มี.ค.-22	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:29	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB คลองกรุง ปกติ	9:34	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:19	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:22	สุเมธ
	*คุณ ประชาธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai มีงานก่อสร้างบ่อกัก ระบบระบาย		
	น้ำ ความลึก 1 ม.บริเวณฝั่งตรงข้าม POC ห่างแนวท่อก๊าซประมาณ 5 ม.ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ		
	นอกนั้นปกติ	10:41	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	10:58	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:15	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:43	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:44	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:47	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:11	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:10	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจนะ มีงานวางท่อก๊าซโครงการ ยีโพล งานในบ่อ		
	Sheet Pile คร่อมแนวท่อ วันนี้ ลงทรายพื้นให้เต็มและบดอัดถึงชั้นบนเพื่อเตรียมรื้อถอน ตาม Permit		
	65-roj-ex-0457 นอกนั้นปกติ	14:56	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา ช.2C หน้า บ.TS Chemical ตาม Permit 65-BPO-EX-0395	16:20	สุเมธ
18-มี.ค.-22	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:58	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB คลองกรุง ปกติ	10:18	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:18	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ	11:10	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:13	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:35	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:41	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:45	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:29	สุเมธ
	*คุณ ศิริโรจน์ ทำการ Cal.Flowcom ที่ OTS-LKB	13:15	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	13:17	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:03	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจนะ มีงานวางท่อก๊าซโครงการ ยีโพล งานในบ่อ		
	Sheet Pile คร่อมแนวท่อ วันนี้ เตรียมพื้นที่รื้อถอน Sheet Pile, ตอนนี้อยู่เครื่องจักรมีปัญหา รอซ่อม		
	แซมจึงแจ้งให้รื้อถอนในวันต่อไป งานตาม Permit 65-roj-ex-0457 นอกนั้นปกติ	15:07	สุเมธ
	*คุณ ศิริโรจน์ ทำการ Cal.Flowcom ที่ OTS-LKB เสร็จเรียบร้อย	17:30	สุเมธ
19-มี.ค.-22	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-LKB คลองกรุง ปกติ	9:45	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:07	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:21	สุเมธ
	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:40	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:52	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:33	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:50	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:03	สุเมธ
	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	12:07	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:07	สุเมธ
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจนะ มีงานชุดซ่อมผิวถนนลึก 0.3 ม. ก.ไจนะ B		
	หน้า บ.Furokawa ในพื้นที่แนวท่อก๊าซ 160 มม.พื้นที่ขุด 8ตาม Permit 65-roj-ex-0459 และมีงาน		
	โครงการ ยีโพล วันนี้ รื้อถอน Sheet Pile ตาม Permit 65-roj-ex-0457 นอกนั้นปกติ	13:33	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
19-มี.ค.-22	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:17	สุเมธ
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	14:45	สุเมธ
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก บางจาก ปกติ	15:56	สุเมธ
20-มี.ค.-22	*คุณ พิทักษ์พล แจ้ง เข้าตรวจสอบอุปกรณ์ ในสถานี OTS-ROJ1-2,OTS-NVK,PRS5	9:00	นิติชัย
	*คุณ จรัส แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	9:40	นิติชัย
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	11:40	นิติชัย
	*คุณ จรัส แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี,Mithai,เส้น OTS-BPL ปกติ	11:58	นิติชัย
	*คุณ เฉลิม แจ้ง Survey นิคมฯบางปู,บางปูเหนือ,เส้นแพทษา,คลองขุด,BV#10,บางปูใหม่ ปกติ	12:42	นิติชัย
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้ง Survey นิคมฯโรงงานมีงานต่อเนื่องงานชุดซ่อมถนนผิวลึก0.3 m.ถนนโรงงานB		
	หน้าfurokawa ในพื้นที่แนวท่อขนาด 8.0x8.0x0.3 m permit.65.roj.ex.0459 นอกนั้นปกติ	13:42	นิติชัย
	*คุณ ศิวกร แจ้ง Survey นิคมฯ นวนคร,บางกะปิ,เส้น รังสิต ปกติ	13:50	นิติชัย
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้ง Survey นิคมฯ บางปะอิน,เส้นเขียงราก-BBF ปกติ	14:00	นิติชัย
21-มี.ค.-22	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:58	สิทธิกร
	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:34	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:42	สิทธิกร
	*คุณ อีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:06	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	11:22	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:22	สิทธิกร
	*คุณ โชตินรินทร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:57	สิทธิกร
	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งมีแผนเข้า PM สถานี OTS-BKD	11:58	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:11	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:11	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ	12:18	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:23	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงงานแจ้งปิดpermit.65.roj.ex.0459		
	งานชุดซ่อมถนนroute007ถนนโรงงานBหน้าfurokawa ในพื้นที่แนวท่อขนาด 8.0x8.0x0.3 m.		
	งานก่อสร้างวางท่อก๊าซ โครงการ ยี่ห้า วันนี้หยุดทำงาน จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	15:16	สิทธิกร
	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งเสร็จงานเข้า PM สถานี OTS-BKD	15:37	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
22-มี.ค.-22	*คุณ โชตินรินทร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:17	สิทธิกร
	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งขอเข้าตรวจสอบห้อง RTU ที่ OTS-BKD และ PRS#4	10:18	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:25	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจหาแนวท่อก๊าซ Steel Pipe ขนาด 6",4" สีแยกบางพลีถึง Swan 2		
	จำนวน 15 จุด ผรม.MAXIMAP เลขที่ Permit No.65-BPL-EX-0308	10:49	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงงานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ		
	ยี่ห้า permit.65.roj.ex.0457 วันนี้ลงทราฟเพิ่มเติมและตัดให้เต็มและเตรียมพื้นที่วางท่อด้านบน		
	จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:19	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:46	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	11:46	สิทธิกร
	*คุณ ประชาวีร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น M-Thai ปกติ	11:48	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	11:55	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานเปลี่ยนturbine meterโรงงานMaligroupเนื่องจากครบกำหนดduecalibra	11:55	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL Swan มีงานชุดสำรวจหาแนวท่อ		
	ก๊าซตาม Permit No.0308 นอกจากนั้นปกติ	12:02	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:12	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานี OTS-NVK	12:13	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:31	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ	13:15	สิทธิกร
	*คุณ โชตินรินทร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:54	สิทธิกร
	*คุณ โชตินรินทร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:36	สิทธิกร
	*คุณจรัส แจ้งเข้าตรวจสอบสถานี OTS-BV#10 พร้อมกับ OMG คุณ วิโรจน์ โฆษิตสกุล	14:14	สิทธิกร
	*คุณจรัส แจ้งออกจากพื้นที่ OTS-BV#10	14:42	สิทธิกร
	*OMG คุณ วิโรจน์ โฆษิตสกุล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานี OTS-BPL	15:21	สิทธิกร
23-มี.ค.-22	*AIS แจ้งเริ่มงานปรับปรุงระบบ	0:29	องอาจ
	*AIS แจ้งเสร็จงานปรับปรุงระบบ สัญญาณปกติ	3:30	องอาจ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก บางจาก ปกติ	9:54	สิทธิกร
	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	9:58	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าทำ PM ระบบ SCADA ที่ OTS-ROJ#1.2 PRS#5	10:00	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:14	สิทธิกร
	*คุณ อีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:17	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
23-มี.ค.-22	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าตรวจสอบอุปกรณ์สถานี PRS#4	10:22	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา 300 มม. หน้าทางเข้า บ. UNION BPM		
	ตาม Permit.65-bpm-ex-0396	10:52	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:53	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:25	สิทธิกร
	*คุณ โชตินรินทร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:29	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน มีประสานงานดูแลท่อและพื้นที่ทำงานโครงการรถไฟความเร็วสูง จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:37	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:44	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูเหนือ ปกติ	11:45	สิทธิกร
	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งขอเข้าตรวจสอบห้อง RTU ที่ OTS-BKD	11:57	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL Swan มีงานชุดสำรวจหาแนวท่อ		
	ก๊าซตาม Permit No.0308 นอกจากนี้ปกติ	11:59	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ มีงานตามPermit.0396 นอกจากนี้ ปกติ	11:59	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา 300 มม. หน้าทางเข้า บ. UNION BPM		
	ตาม Permit.65-bpm-ex-0396 พบจุดรั่วที่ air valve แก้ไขเสร็จแล้ว กลับคืนพื้นที่ จบงาน	12:19	สิทธิกร
24-มี.ค.-22	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีประสานงานชี้แนวท่อภายในโรงงาน		
	bestex. งานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่โถ permit.65.roj.ex.0457 วันนี้ ป้อนนอกย้ายแผ่น		
	sheetpile ป้อนในเตรียมพื้นที่วางสถานีจุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:33	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งงาน Verify หาแนวท่อก๊าซ Permit No.0308วันนี้จุดที่ 12 ยังไม่เจอหาใหม่ต่อพรุ่งนี้	16:09	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM ระบบ SCADA ที่ OTS-ROJ#1,2 PRS#5	16:17	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้า OTS-RST เพื่อทำการซ่อม RSP	10:22	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:22	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:54	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ		
	ยี่โถ permit.65.roj.ex.0457 วันนี้ ป้อนออกยังไม่มีการทำงาน ส่วนป้อนในเตรียมพื้นที่วางแบบฐาน		
	สถานี จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	10:54	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:24	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL Swan มีงานชุดสำรวจหาแนวท่อ		
	ก๊าซตาม Permit No.0308,ท่อประปาบริเวณหัวมุม Soi 6/2 หน้า บ.Nissinbo แจ้งไปทาง		
	Gusco Bpl ว่าก่อนเริ่มงานซ่อมท่อประปาให้แจ้ง NGD ล่วงหน้าทาง Gusco Bpl รับทราบ	11:36	สิทธิกร
	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:44	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
24-มี.ค.-22	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน ปกติ	11:53	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:59	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	12:06	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เขียงราก บางจาก ปกติ	12:42	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:30	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงาน งานขยายถนน ทางหลวงหมายเลข 3 สุขุมวิทบางปูใหม่ ที่จะมีผล		
	กระทบ กับ ท่อก๊าซ Service Line ของยูนิเจน ร่วมกับ บริษัทกรีนไลฟ์. ทำการวัด จาก Center Road		
	เข้ามา 33 เมตร เป็นจุดสิ้นสุดบริเวณขยายถนน จุดทำสะพานลอยคนข้ามจุดที่ 2 ที่มีผลกระทบและ		
	ใกล้กับแนวท่อก๊าซ 4 นิ้วไปโรงประปาบริเวณตรงข้ามกับ สถานีตำรวจบางปู เบื้องต้น Center ของตอ		
	ม่อสะพานลอย ห่างจากแนวท่อก๊าซประมาณ 1.5 เมตร ส่วนเสาเข็ม ที่ใกล้กับแนวท่อก๊าซ ด้านข้าง		
	เสาเข็ม ห่างจากท่อก๊าซประมาณ 30 เซนติเมตร	13:55	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:27	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	15:05	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งงาน Verify หาแนวท่อก๊าซ Permit No.0308 จุดที่ 14,15 วันนี้ยังไม่พบจะทำการ		
	หาต่อในวันพรุ่งนี้	16:08	สิทธิกร
	*ประชาสัมพันธ์แจ้งมีเหตุไฟไหม้เขตส่งออกบางปูบริษัท มินเทค เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้ว	23:07	องอาจ
25-มี.ค.-56	*สุพรรณแจ้งควบคุมเพลิงไหม้ไว้แล้วขณะนี้ไม่มีแต่กลุ่มควันดับเพลิงฉีดน้ำเลี้ยงไว้อยู่	23:22	องอาจ
	*ประชาสัมพันธ์และทีมงานแจ้ง จนท.ดับเพลิงควบคุมไฟด้านในของโรงงานได้แล้ว	1:15	องอาจ
	*คุณ นพดล แจ้งงาน Verify หาแนวท่อก๊าซ 4", 6"จุดที่ 14, 15 ตาม Permit 65-bpl-ex-0308	9:48	สุนทร
	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-LKB คลองกรุง ปกติ	9:58	สุนทร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:17	สุนทร
	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:49	สุนทร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:53	สุนทร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซ.6-14, เขตส่งออก, นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:58	สุนทร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต, นิคมฯนวนคร ปกติ	11:09	สุนทร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซ. 1-5 ปกติ	11:21	สุนทร
	*คุณ พิทักษ์พล เข้าเปลี่ยนถุงลมที่ PRS#5	11:32	สุนทร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai มีงานตาม Permit 65-bpl-ex-0308		
	นอกนั้นปกติ	11:50	สุนทร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:54	สุนทร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:54	สุนทร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-มี.ค.-56	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:59	สุเมธ
	*คุณ พิทักษ์พล เข้าเปลี่ยนถุงลมที่ PRS#5 เสร็จแล้ว	12:00	สุเมธ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานวางท่อก๊าซโครงการ อีโให้ วันนี้ ป่อ		
	นอกลังไม่มีการทำงาน, ส่วนป่อในเตรียมพื้นที่วางแบบฐานสถานี งานตาม Permit 65-roj-ex-0457		
	นอกนั้นปกติ	13:16	สุเมธ
	*คุณ กฤษดา ทำ Diagnostic Test ที่ OTS-Hesie	13:35	สุเมธ
	*คุณ กฤษดา ทำ Diagnostic Test ที่ OTS-Hesie เสร็จแล้ว	14:35	สุเมธ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก ปกติ	14:51	สุเมธ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	15:14	สุเมธ
	*เบอร์ฉุกเฉิน 027094670 ใช้งานไม่ได้แจ้ง Call Center TOT รับทราบ ต้องรอวันจันทร์ เพื่อแจ้งศูนย์		
	ที่รับผิดชอบ ส่วนเบอร์ 027094671, 038458258 ใช้งานปกติ	18:00	สุเมธ
	*OTS-LKB Link L Down ทาง UIH รับทราบ	18:00	สุเมธ
	*ที่ PRS#5 Fire Alarm แจ้งทางคุณ สุริยะ รับทราบ	18:36	สุเมธ
	*OTS-LKB Link L Normal	20:18	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ เข้าเช็คอุปกรณ์กับทาง UIH ที่ OTS-LKB (Up-Down)	21:35	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ แจ้งอาการ Up-Down ยังแก้ไขไม่ได้ขอเปลี่ยนอุปกรณ์เป็น Modem 4G หรือรอเดินสาย		สุเมธ
	ไฟเบอร์ใหม่ที่ OTS-LKB	22:10	สุเมธ
26-มี.ค.-56	*คุณ จรัส แจ้ง PM ที่ OTS-LKB และ PRS3	8:50	นิติชัย
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้ง เข้าตรวจสอบอุปกรณ์ ในสถานี OTS-RST,OTS-BKD,PRS4	9:30	นิติชัย
	*คุณ พลวัตร แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	10:21	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี,Mithai,เส้น OTS-BPL มีงานขุดสำรวจหาแนวท่อ		
	ก๊าซตาม Permit No.0308 นอกนั้น ปกติ	10:51	นิติชัย
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	11:00	นิติชัย
	*คุณ สุพรรณ แจ้ง Survey นิคมฯบางปู มีงานติดตั้งเสาWarning sing ที่สามแยก ถนนพัฒนา 1		
	ตัดกับข.1C Permit 65 BPO EX 0405 นอกนั้น ปกติ	12:03	นิติชัย
	*คุณ สุพรรณ แจ้ง Survey นิคมฯบางปูเหนือ,เส้นแพทกษา,คลองขุด,BV#10,บางปูใหม่ ปกติ	14:00	นิติชัย
	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ อีโให้		
	permit.65.roj.ex.0457 นอกนั้นปกติ	14:10	นิติชัย
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้ง Survey นิคมฯ นวนคร,บางกะดี,เส้น รังสิต ปกติ	14:20	นิติชัย
	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯบางปะอิน,เส้นเชียงราก-BBF ปกติ	14:40	นิติชัย



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
27-มี.ค.-22	*คุณ สุริยะ เข้า OTS-LKB ติดตั้ง Modem 4G กับทาง UIH	9:10	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB มีงานต่อเสริมฝาบ่อพัก		
	ท่อน้ำฝนบริเวณปากทาง ถ.บ1 ของทาง Gusco Lkb ไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	9:49	สุเมธ
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	9:59	สุเมธ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก ปกติ	10:30	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ เข้า OTS-LKB ติดตั้ง Modem 4G กับทาง UIH เสร็จแล้ว	10:35	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้งงาน Verify หาแนวท่อก๊าซจุดที่ 1 ตาม Permit 65-bpl-ex-0308	10:35	สุเมธ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	10:41	สุเมธ
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:55	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู, นิคมฯบางปูเหนือ, ซ.ทDC Steel ปกติ	11:06	สุเมธ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:43	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกษา คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:46	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:52	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:40	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานตาม Permit 65-bpl-ex-0308, M-Thai		
	ปกติ	13:48	สุเมธ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานวางท่อก๊าซโครงการ อีโให้ วันนี้ ป่อ		
	นอกลังไม่มีการทำงาน, ส่วนป่อในปรับพื้นที่รอบฐานคอนกรีต งานตาม Permit 65-roj-ex-0457 นอก		
	นั้นปกติ	14:16	สุเมธ
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	15:19	สุเมธ
	**คุณ ภานุรักษ์ เข้าที่ PRS#5 Reset สัญญาณ Fire Alarm	16:00	สุเมธ
28-มี.ค.-22	*คุณ พิทักษ์พล แจ้ง เข้าตรวจสอบอุปกรณ์ ในสถานี PRS#4	9:30	นิติชัย
	*คุณ นพดล แจ้ง Survey นิคมฯ บางพลี,Mithai,เส้น OTS-BPL มีงานขุดสำรวจหาแนวท่อ		
	ก๊าซตาม Permit No.0308 นอกนั้น ปกติ	11:23	นิติชัย
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง Survey นิคมฯ เหมราช ปกติ	11:30	นิติชัย
	*คุณ เฉลิม แจ้ง Survey นิคมฯ ลาดกระบัง,OTS-LKB ปกติ	12:00	นิติชัย
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Survey นิคมฯบางปู,บางปูเหนือ,เส้นแพทกษา,คลองขุด,BV#10,บางปูใหม่ ปกติ	12:04	นิติชัย
	*คุณ สุริยะ แจ้ง เข้า PRS#5 แก้ไข Fire Alarm	12:10	นิติชัย
	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้ง เข้า PM ที่ OTS-NVK	12:15	นิติชัย
	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯนวนคร แจ้งเริ่มงานโครงการสำรวจหาแนวท่อเพื่อwater jet		
	หาตำแหน่งและระดับความลึกหลังท่อก๊าซ12"(ข้ามทางรถไฟหลังนวนคร)permit.65.nvk.ex.0460	12:19	นิติชัย



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
28-มี.ค.-22	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่ไพบ		
	permit.65.roj.ex.0457 นอกนั้นปกติ	13:58	นิติชัย
	*คุณ สุริยะ แจ้ง เสรี งานที่ PRS#5	14:00	นิติชัย
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้ง Survey นิคมฯบางกะดี,เส้นรังสิต	15:15	นิติชัย
	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้ง Survey นิคมฯบางปะอิน,เส้นเชียงราก-BBF ปกติ	15:20	นิติชัย
	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้ง เสรีงานชั่วคราวพ่วงนิมิตต่อ OTS-NVK	16:40	นิติชัย
29-มี.ค.-22	*คุณ นพดล แจ้งประสานงานกับทาง กฟน. เรื่องงานโครงการต้นท่อร้อยสายใต้ดินในพื้นที่นิคมฯLK	9:47	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเริ่มงานโครงการสำรวจหาแนวท่อพื้นที่หลังนวนคร(ทางข้ามรถไฟ)เพื่อwater jet		
	หาตำแหน่งและระดับความลึกหลังท่อก๊าซ12"(ข้ามทางรถไฟหลังนวนคร)permit.65.nvk.ex.0460	10:13	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:14	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู BPO SOI 6-14, เขตส่งออก ปกติ	10:18	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:18	สิทธิกร
	*คุณ อธิศักดิ์ แจ้งขอเข้าห้อง rtu otj 1.2 prs5 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซ	10:18	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:51	สิทธิกร
	*คุณ โชตินรินทร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:01	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	11:19	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:38	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:38	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าเอาอุปกรณ์วัด CP ที่ OTS-WES เพื่อนำไปใช้งานที่ OTS-ACR#2	11:53	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งขอเข้าห้อง rtu PRS#4 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซ	11:58	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานwater jet(ข้ามทางรถไฟหลังนิคม		
	นวนคร) จุดอื่นในนิคมนวนคร ปกติ	12:57	สิทธิกร
	*คุณ อธิศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ		
	ยี่ไพบ permit.65.roj.ex.0457 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	13:26	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:40	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู BPO SOI 1-5 ปกติ	14:11	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ	15:28	สิทธิกร
30-มี.ค.-22	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:21	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องโครงการสำรวจหาแนวท่อพื้นที่หลังนวนครเพื่อwater jetหา		
	ตำแหน่งและระดับความลึกหลังท่อก๊าซ12"(ข้ามทางรถไฟหลังนวนคร) permit.65.nvk.ex.0460	9:37	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตรวจสอบสายไฟของแอร์ที่ PRS#2	9:53	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
30-มี.ค.-22	*คุณ นพดล แจ้งงานชุด Verify หาแนวท่อก๊าซจุดที่ 1 ที่ยังไม่พบ ทำการขยับตำแหน่งย้ายจุดมาหา		
	ตำแหน่งจุดใกล้เคียง	10:03	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู BPO ปกติ	10:26	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:39	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:11	สิทธิกร
	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	11:24	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:30	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan		
	มีงานชุดสำรวจหาแนวท่อก๊าซตาม Permit No.0308 นอกจากนี ปกติ	11:37	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งขอเข้าห้อง rtu PRS#4 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซ	11:39	สิทธิกร
	*คุณ โชตินรินทร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:41	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานที่ PRS#2	12:20	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานwater jet(ข้ามทางรถไฟหลังนิคม		
	นวนคร) จุดอื่นในนิคมนวนคร ปกติ	12:21	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	12:27	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:04	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งงานงานชุด Verify หาแนวท่อก๊าซเหลือจุดที่ 1 ขนาดท่อก๊าซ 4" พบแผ่น slab ขนาด		
	50x50 Cm.และแผ่น Warning Tape ความลึก 2.00 เมตร	13:26	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ		
	ยี่ไพบ permit.65.roj.ex.0457 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:39	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:56	สิทธิกร
31-มี.ค.-22	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าแก้ไขระบบ Fire Alarm ที่ OTS-LKB,และเข้าแก้ไขแอร์ไม่เย็นที่ PRS#3	10:05	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:12	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งงานต่อเนื่องPermit.0308 ชุดสำรวจหาแนวท่อก๊าซวันนี้น้ำจุดที่ 2 และต่อ		
	Permit สิ้นสุดวันนี้	10:22	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ		
	Ots Bkd ทาง ปตท เขต 6 เข้ามาซ่อม plug valve 1/2" จุดที่รั่วไหลบริเวณวาล์ว 12" เข้าโรงไฟฟ้า	10:24	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู BPO SOI 6-14, เขตส่งออก ปกติ	11:03	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES แจ้งงานเจาะดินท่อลอด(HDD)เพื่อ		
	วางสายFiber Opticบริเวณใกล้แนวท่อก๊าซMPL.HDPE110MM.ระหว่างช่วงปอวาล์ว 151,152		
	#PEMIT 65-WES-EX-0265	11:03	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
31-มี.ค.-22	*คุณ นพดล แจ้งงานต่อเนื่องPermit.0308 จุดที่ 2 พบความลึกแผ่น slab ลึก 1.85 เมตร และความลึกหลังท่อก๊าซ 4" ลึก 2.17 เมตร	11:05	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งทำการทดสอบสัญญาณ Fire Alarm ที่ OTS-LKB ผลการทดสอบปกติ เสร็จงาน	11:14	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ		
	สวณงานwater jet กำล้างย้ายจุดทำไปจุดที่3ข้างชิดนวนคร	11:35	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	11:44	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan		
	มีงานชุดสำรวจหาแนวท่อก๊าซตาม Permit No.0308 นอกจากนี้ ปกติ	12:01	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	12:03	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู BPO SOI 1-5 ปกติ	12:06	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:06	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	12:07	สิทธิกร
	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าทำ PM Diact ที่ PRS#2	13:10	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งงานต่อเนื่องPermit.0308 จุดที่ 4 พบความลึกแผ่น slab ลึก 1.25 เมตร และความลึกหลังท่อก๊าซ 6" ลึก 1.67 เมตร	13:40	สิทธิกร
	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งขอเข้าเก็บงานที่ OTS-NVK	13:48	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ		
	อีโให้ permit.65.roj.ex.0457 วันนีบ่อนอกไม่มีกิจกรรมใดส่วนบ่อในติดตั้งguard post ครอบฐาน		
	คอนกรีต จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	13:51	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	14:23	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:37	สิทธิกร
	*คุณ วุฒิชัย แจ้ง Update ซ่อม plug valve 1/2 นิ้ว เขต 6 ก่อนเข้าโรงไฟฟ้า บางกะดี แล้วเสร็จ		
	เรียบร้อยแล้ว วิธีการซ่อมคือการติดตั้ง clamp ที่วาล์ว 1/2 นิ้ว แล้วอัด compound เข้าไปที่ 800 psi	14:55	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งงานต่อเนื่องPermit.0308 จุดที่ 5 พบความลึกแผ่น slab ลึก 1.61 เมตร และความลึกหลังท่อก๊าซ 6" ลึก 2.05 เมตร	14:58	สิทธิกร
	*คุณ สมชาย แจ้งเสร็จงานเข้าทำ PM Diact ที่ PRS#2	14:55	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง ปิดระบบ cp เลี่ยงท่อเส้น ots นวนคร ชั่วคราว วันพรุ่งจะลงหาแนวท่อแบบoff		
	line คู่มือ @งานwater jet	19:00	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-เม.ย.-22	*คุณ สุริยะ ทำการตัดยอดการใช้ก๊าซพื้นที่ โซนเหนือ	8:35	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ ทำการตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-BV#10,BPL,LKB	8:53	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการตัดยอดการใช้ก๊าซพื้นที่ OTS-Hesie	9:25	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู BPO SOI 4-14, เขตส่งออก ปกติ	9:52	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:21	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	10:22	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:25	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES แจ้งงานเจาะต้นท่อนุด(HDD)เพื่อวางสายFiber Opticบริเวณใกล้แนวท่อก๊าซMPL.HDPE110MM.ระหว่างช่วงบ่อวาล์ว151,152		
	#PEMIT 65-WES-EX-0267	10:32	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	11:06	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีประสานงานร่วมกับ กปน.งานวางท่อน้ำ		
	ประปาใหม่เพื่อขยายถนนหมายเลข3 นอกจากนี้ปกติ	11:08	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ		
	อีโให้ แจ้งปิด permit.65.roj.ex.0457 ปิดใหม่เป็น permit.65.roj.ex.0461 วันนี บ่อนอกก่อกบทราย		
	เพิ่มเติม ส่วนบ่อในติดตั้งguard post และเสาป้ายแนวท่อจุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:22	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:38	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ		
	งาน water jet ด้านหลังนิคมยังดำเนินการค้นหาอย่างต่อเนื่อง	12:01	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู BPO SOI 1-3 ปกติ	12:13	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:02	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:44	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ ทำการตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-RST เนื่องจากอาจไหลล้นข้อมูลมาไม่ครบ	14:15	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:43	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์แจ้ง up date งานwater jet แนวท่อทางข้ามรถไฟหลังนวนครแจ้งปิด		
	permit65nvk.ex0460 ปิดเป็น permit.65.nvk.ex0562	15:42	สิทธิกร
2-เม.ย.-22	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	9:55	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานชุดซ่อมบำรุงระบบจ่ายน้ำของนิคม		
	เปลี่ยนอุปกรณ์และประตุน้ำใหม่ขนาดแนวท่อก๊าซ Hdpe 160mm.Mpl และแนวท่อก๊าซเหล็ก 10"		
	Mpl ถนนนวนคร 5/6 permit. 65-NVK-EX-0369	10:00	ภูรินทร์
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	10:21	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
2-เม.ย.-22	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานี OTS-BKD	10:22	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	10:58	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	11:00	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:31	ภูรินทร์
	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:39	ภูรินทร์
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	11:59	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:02	ภูรินทร์
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ		
	อีโพี permit.65.roj.ex.0461 วันนี้งานนอก ไม่มีกิจกรรมรับส่วนด้านในเริ่มต้นตั้ง Guardrail และ		
	ทีมไฟฟ้า มาดูหน้างานเพื่อเตรียมของติดตั้ง Ground MRSจุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:18	ภูรินทร์
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	14:05	ภูรินทร์
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:34	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร แจ้งงานต่อเนื่อง water jet ทาแนวท่อก๊าซเล็ก 12" Mpl ด้านหลังนิคมนวนคร เจอท่อที่		
	ระดับความลึก 12.40m.จากพื้น จุดที่ 1 หลุมที่ 7 บริเวณอื่นปกติ	14:47	ภูรินทร์
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	14:52	ภูรินทร์
3-เม.ย.-22	*คุณ ศิวกร แจ้งวันนี้ช่วงเวลาประมาณ 22.00น. จะมีงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้า Hdpe ของแขวง		
	การทางปทุม ดันข้ามผ่านบนหลังแนวท่อก๊าซเล็ก 10" Mpl 3จุด ช่วง กม 36+000-37+400 ถ้า		
	เริ่มงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง	18:49	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน Hdpe 4" ข้ามผ่านบนหลังแนวท่อก๊าซเล็ก 10"		
	จุดที่ 1 บริเวณ กม.37+050 คูขนานขาเข้า ถ.พหลโยธิน Permit 65-nvk-ex-0370	23:42	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร แจ้งดันก้าน HDD ผ่านหลังแนวท่อก๊าซจากพื้นที่อยู่ที่ 1.30 m.ระดับแนวท่อก๊าซ 10"ตาม		
	แบบ As-Built ลึก 3.80 m.ซึ่งมีระยะห่างระหว่างท่อสายไฟกับท่อก๊าซอยู่ 2.50 m.ระยะห่างปลอดภัย	0:59	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร แจ้งทำการ Reamer พร้อมตั้งท่อ เสริมเรียบร้อย จุดที่ 1 พุ่งนี้ทำต่อ จุด 2 และ 3	2:20	สุเมธ
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานี OTS-NVK	10:10	ภูรินทร์
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	10:39	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯบางปู ซอย 6-14 , เขตส่งออก.เส้นบางปูเหนือ ปกติ	10:43	ภูรินทร์
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ	10:43	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BV#10, แพรกษา ,คลองขุด , เส้น TDC STEEL		
	, BPM ปกติ	11:33	ภูรินทร์
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานี OTS-ROJ 1,OTS-ROJ 2 ,PRS5	11:40	ภูรินทร์
	*คุณ กฤษดา แจ้ง survey ตรวจสอบแนวท่อก๊าซ นิคมฯ WES ปกติ	11:50	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
3-เม.ย.-22	*คุณ พลวัตร Survey แนวท่อก๊าซในนิคมลาดกระบังและ แนวท่อก๊าซเส้น OTS LKB ปกติ	11:51	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 1-5 ปกติ	12:02	ภูรินทร์
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานชุดต่อเนื่องซ่อมบำรุงระบบจ่ายน้ำ		
	ของนิคมเปลี่ยนอุปกรณ์และประตูน้ำใหม่ขนาดแนวท่อก๊าซ Hdpe 160mm.Mpl และแนวท่อ		
	ก๊าซเล็ก 10" Mpl ถนนนวนคร 5/6 permit. 65-NVK-EX-0369 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:22	ภูรินทร์
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ		
	อีโพี permit.65.roj.ex.0461 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:25	ภูรินทร์
	*PRS 5 -ROJ AC FAIL แจ้งคุณพิทักษ์พลรับทราบเพื่อเข้าตรวจสอบ	13:23	ภูรินทร์
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	13:55	ภูรินทร์
	*PRS 5 -ROJ ไฟฟ้ากลับมาปกติ	14:00	ภูรินทร์
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งวันนี้ช่วงเวลาประมาณ 22.00น. จะมีงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้า Hdpe ของ		
	แขวงการทางปทุม ดันข้ามผ่านบนหลังแนวท่อก๊าซเล็ก 10" Mpl 3จุด ช่วง กม 36+000-37+400		
	ถ้าเริ่มงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง	14:35	ภูรินทร์
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:48	ภูรินทร์
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน Hdpe 4" ข้ามผ่านบนหลังแนวท่อก๊าซเล็ก		
	10"จุดที่ 1 บริเวณ กม.36+500 คูขนานขาเข้า ถ.พหลโยธิน Permit 65-nvk-ex-0370	22:21	สุเมธ
4-เม.ย.-22	*คุณ ศิวกร แจ้งทำการ Reamer พร้อมตั้งท่อ เสริมเรียบร้อย จุดที่ 2 ย้ายไปทำจุดที่ 3	2:43	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน Hdpe 4" ข้ามผ่านบนหลังแนวท่อก๊าซเล็ก 10"		
	จุดที่ 3 บริเวณ กม.35+850 คูขนานขาเข้า ถ.พหลโยธิน Permit 65-nvk-ex-0370	3:36	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร แจ้งดันก้าน HDD จุดที่ 3 ผ่านหลังแนวท่อก๊าซจากพื้นที่อยู่ที่ 1.00 m.ระดับแนวท่อก๊าซ		
	10"ตามแบบ As-Built ลึก 2.10 m.ซึ่งมีระยะห่างกันระหว่างท่อสายไฟกับท่อก๊าซอยู่ 1.10 m.	4:33	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร แจ้ง HDD จุดที่ 3 ยังไม่เสร็จงานติดปัญหาเรื่องจราจร ปริมาณรถเริ่มเยอะ จึงหยุดทำ		
	ก่อนวันนี้พุ่งนี้ 22.00 น.เริ่มใหม่	5:20	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PRS 2 พา ผรม. เข้าซ่อมสายไฟ	9:51	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:57	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู BPO SOI 8-14, เขตส่งออก ปกติ		
	มีงานชุดทำการเรียวSoi9C ตอนถนนพัฒนา3 Permit No. 65-BPO-EX-0247	10:27	ภูรินทร์
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง survey ตรวจสอบแนวท่อก๊าซ นิคมฯ WES ปกติ	10:40	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:49	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:54	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯบางปู ซอย 1-7 ปกติ	11:31	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
4-เม.ย.-22	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:45	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บริษัทพินลมดาเข้าตัดหญ้าและทำความสะอาดที่ PRS2		
	Permit no. 65-BPO-CD-0075	12:19	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปุ่นใหม่ ปกติ	12:31	ภูรินทร์
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ		
	ยี่โถ permit.65.roj.ex.0461 วันนี้งานนอก ไม่มีกิจกรรมครบ ส่วนด้านในเริ่มติดตั้ง Guardrail		
	และทีมไฟฟ้า มาดูหน้างานเพื่อเตรียมของติดตั้ง Ground MRS จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:54	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:35	ภูรินทร์
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ เชียงราก ประสานงานชี้แนว กฟภ.บางปะอิน		
	ปักเสาไฟฟ้าเพิ่มเติมที่ kp3+784ในวันพรุ่งนี้จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	13:53	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	15:55	ภูรินทร์
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก, บางปะอิน ปกติ	14:08	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บริษัทพินลมดาเข้าตัดหญ้าและทำความสะอาดที่ PRS1		
	Permit no. 65-BPO-CD-0075	14:22	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:35	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บริษัทพินลมดาเข้าตัดหญ้าและทำความสะอาดที่ OTS BV 10		
	Permit no. 65-BPO-CD-0075	16:16	ภูรินทร์
	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน PRS 2 พฯ ผรม. เข้าซ่อมสายไฟ	16:20	ภูรินทร์
	*PRS 5 -ROJ AC FAIL แจ้งการไฟฟ้าเพื่อเข้าตรวจสอบ และ แจ้งคุณภาณุรักษ์ รับทราบ	17:22	ภูรินทร์
	*PRS 5 -ROJ ไฟฟ้ากลับมาปกติ	17:45	ภูรินทร์
5-เม.ย.-22	*เบอร์ฉุกเฉินตอนนี้ใช้งานไม่ได้ทั้งหมดเลยแจ้ง NT Contact Center 1888 รับเรื่องเพื่อตรวจสอบแล้ว	20:27	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน Hdpe 4" ข้ามผ่านบนหลังแนวท่อหลัก 10"		
	จุดที่ 3 บริเวณ กม.35+850 คูขนานขาเข้า ถ.พหลโยธิน Permit 65-nvk-ex-0370	9:57	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร แจ้ง HDD จุดที่ 3 ทำการ Reamer พร้อมตั้งท่อ เสริมเรียบร้อยแล้ว, แจ้งปฏิบัติงานตาม Permit		
	65-nvk-ex-0370	2:14	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้ง บริษัทพินลมดาเข้าตัดหญ้าและทำความสะอาดที่ OTS-LKB , PRS #3		
	Permit 65-LKB-CD-0076	9:20	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปุ่นเหนือ ปกติ	9:36	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ มีงานตาม		
	Permit 65-LKB-CD-0076	10:11	ภูรินทร์
	คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตรวจสอบ CCTV OTS BKD	10:34	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
5-เม.ย.-22	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ บริเวณวาส์ 12"		
	เข้าโรงไฟฟ้าพื้นที่ ots bkd หลังจากทางปตท. เขต 6 เข้ามาซ่อมตัวplug valve 1/2" ยังมีการรั่วซึม	10:34	ภูรินทร์
	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปุ่นใหม่ ปกติ	10:42	ภูรินทร์
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง survey ตรวจสอบแนวท่อก๊าซ นิคมฯ WES ปกติ	11:26	ภูรินทร์
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ เชียงรากแจ้ง งานชุดติดตั้งเสาไฟฟ้า22kv กฟภ.บางปะอิน		
	เพิ่มเติมที่kp3+784 คูขนานแนวท่อ10"ห่าง1.2mในพื้นที่ permit.65-bpi-ex-0463 จุดอื่นในพื้นที่ป	11:28	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:37	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปุ่น, เขตส่งออก ปกติ มีงานชุดทำกราดเร็ว		
	Soi9C ตอนถนนพัฒนา3 Permit No. 65-BPO-EX-0247	11:38	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้ง บริษัทพินลมดาเข้าตัดหญ้าและทำความสะอาดที่ OTS-BPL		
	Permit 65-BPL-CD-0077	11:38	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	11:57	ภูรินทร์
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก, บางปะอิน ปกติ	12:19	ภูรินทร์
	คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน ตรวจสอบ CCTV OTS BKD	12:45	ภูรินทร์
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเข้า OTS ROJ 1,2 PRS5	12:46	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ		
	บริษัทพินลมดาเข้าตัดหญ้าและทำความสะอาดที่ OTS-BPL Permit 65-BPL-CD-0077	13:56	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:08	ภูรินทร์
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ		
	ยี่โถ permit.65.roj.ex.0461 วันนี้งานนอก ไม่มีกิจกรรมครบ ส่วนด้านในเริ่มติดตั้ง Guardrail		
	และติดตั้งHousing MRS จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:42	ภูรินทร์
6-เม.ย.-22	*คุณ นพดล แจ้ง ปิด Permit No. 65-LKB-CD-0076 , Permit 65-BPL-CD-0077	15:00	ภูรินทร์
	คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง ปิด Permit no. 65-BPO-CD-0075	15:29	ภูรินทร์
	*คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-NVK เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน	9:23	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปุ่นเหนือ ปกติ	9:37	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:22	สิทธิกร
	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	10:23	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:40	สิทธิกร
	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:15	สิทธิกร
	*คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-Roj#1,2 PRS#5 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน	11:19	สิทธิกร
	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:28	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
6-เม.ย.-22	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	11:30	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	11:33	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:38	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้า OTS-LKB เพื่อนำน้ำมันไปเก็บไว้ให้คุณโชตินรินทร์	11:44	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:19	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ แจ้งออกจากพื้นที่ OTS-LKB	12:26	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:10	สิทธิกร
	*คุณ อีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ		
	อีโให้ permit.65.roj.ex.0461 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:20	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	14:26	สิทธิกร
7-เม.ย.-22	*อัทธเทพเบอร์ 027094671 และ 038258458 ตอนนี้สามารถโอนสายมายังเบอร์มือถือ 0811705837 ได้ทั้งสองเบอร์แล้วครับ ไมโอนเข้าไปที่เบอร์ออฟฟิศแล้ว เหลือแต่เบอร์ 027094670 ที่ยังใช้งานไม่ได้		
	ทางแอดมินฟิล์มกำลังตามเรื่องให้อยู่ครับ	9:14	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:52	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:34	สิทธิกร
	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	10:45	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานปักเสาไฟฟ้าจำนวน 3 ต้น บริเวณ ถนนพัฒนา 2 ระหว่างซอย 1C ถึง 3C รีม วางระบายน้ำ แนวเสาไฟฟ้าเดิมห่างจากท่อก๊าซประมาณ 5 เมตรไม่มีผลกระทบ และได้ทำการประสานงานไว้เบื้องต้นแล้ว นอกจากนี้ปกติ	10:59	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	11:00	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:23	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:33	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	11:51	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:09	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานวางท่อน้ำเสียและท่อระบายน้ำฝน บริเวณ ถนนM2 หัวมุมที่จอดรถ Mattel, เซตส์ออก	13:11	สิทธิกร
	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งขอเข้าห้อง RTU ที่ OTS-LKB เพื่อดูระบบ Ordorant	13:12	สิทธิกร
	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:42	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PRS#3 พา ผรม.เข้าดูงานที่จะติดตั้งกล้อง CCTV ใหม่	13:59	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:23	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร แจ้งpermit ติดหน้า เพิ่มเติม รังสิต 65-RST-CD-0348,บางกะดี 65-BKD-CD-0349,		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
7-เม.ย.-22	นวนคร 65-NVK-CD-0347	14:26	สิทธิกร
	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงานติดตั้ง AMR ที่ NGV LKB	14:35	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ		
	อีโให้ permit.65.roj.ex.0461 วันนี้นำด้านนอกทะเลระบบท่อและเตรียมพื้นที่ติดตั้งระบบ และป้อนด้าน		
	ในติดตั้ง housing MRS จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:47	สิทธิกร
8-เม.ย.-22	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	16:18	สิทธิกร
	*คุณ จรัช แจ้งเข้า OTS-LKB ตรวจสอบอุปกรณ์รอก ผรม.เข้าประเมินดูงานวาล์วที่ Leak และ		
	พื้นที่ทุตเยียงที่ห้อง Ordorant	9:05	สิทธิกร
	*คุณ วาติต แจ้งเข้า OTS-LKB รอ ผรม.	9:41	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:50	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก ปกติ,บางจาก ประสานงานขึ้นแนวร่วมฟต		
	โครงการวางท่อประปาผ่านแนวด้านบนหลังท่อเพิ่มเติม จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	10:43	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต งานเดิน Leak survey ตรวจสอบการรั่วไหล		
	ของก๊าซ ตามแนวท่อทั้งหมดของรังสิต permit.65-RST-CD-0342 บริเวณอื่นปกติ	10:55	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:56	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเริ่มงาน commissioning gas จากสถานี OTS-WES ไปยังโรงงาน LLIT2 แนวท่อ		
	ก๊าซ HDPE 225MM วาล์วNo.101 ตาม Permit.65-WES-HT-0064 นิคมฯ WES Survey จุดอื่นปกติ	11:01	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานติดตั้งเกรดเร็วที่ ซ.9C แต่ไม่มีผล		
	กระทบกับท่อก๊าซนอกพื้นที่ปกติ	11:05	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:05	สิทธิกร
	*คุณ ธรรณิษฐ์ แจ้งขอเข้าดู Flow ที่ ห้อง RTU OTS-WES	11:08	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานtestอุปกรณ์ psv ที่โรงงานอีโให้ ร่วมกับบริษัทNDT	11:09	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:25	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	11:57	สิทธิกร
	*คุณ พิษณุ แจ้ง Safety Visit ที่ OTS-RST	13:11	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเสร็จงาน commissioning gas จากสถานี OTS-WES ไปยังโรงงาน LLIT2		
	แนวท่อ ก๊าซ HDPE 225MM วาล์วNo.101 ตาม Permit.65-WES-HT-0064 นิคมฯ WES		
	สถานะวาล์ว No.101 ปิด.No.205 ปิด.No.206 ปิด.No.207 ปิด.No.208 ปิด	13:21	สิทธิกร
	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:39	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้ง พา ผรม.เข้าซ่อมแอร์ที่ PRS#3	14:24	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้า OTS-NVK เพื่อตรวจสอบค่า Turbine Index ที่หายไป	14:27	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
8-เม.ย.-22	*อัปเดตเบอร์ 027094670 ตอนนี้สามารถใช้งานได้แล้วครับและได้ทำการโอนสายมายังเบอร์มือถือ 0811705837 เสรียบร้อยแล้วครับ	14:31	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี มีงานเดิน Leak survey ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ ตามแนวท่อทั้งหมดของนิคมบางกะดี permit.65-BKD-CD-0343	14:31	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่โถ permit.65.roj.ex.0461 วันนี้บ่อด้านนอกเตรียมพื้นที่ระบบท่อและพื้นที่ติดตั้งระบบ		
	และบ่อด้านในเตรียมความพร้อมรอบๆพื้นที่housing MRS จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:50	สิทธิกร
	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งงานติดตั้ง AMR NGV DCK	15:21	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งแก้ไขปัญหาTurbine Index Run A NVK ไม่นับเสร็จแล้ว	15:23	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้ง ผรม.เข้าซ่อมแอร์ที่ PRS#3 เสร็จแล้ว แอร์สามารถใช้งานได้ทั้งสองตัว	15:38	สิทธิกร
9-เม.ย.-22	*คุณ จรัล แจ้งเข้าตรวจอุปกรณ์สถานี OTS-LKB และทำการ Clean PCV Run A	8:43	สิทธิกร
	*OTS-LKB Alarm AC Fail,UPS Fail คุณ จรัลแจ้งไฟฟ้าที่สถานีปกติ แจ้งคุณ สุริยะ		
	คุณ สุริยะ แจ้งว่าอาจเป็นที่สายสัญญาณช่วงเย็นจะเข้าไปแก้ไข	9:08	สิทธิกร
	*คุณ จรัล แจ้งทำการเปิดระบบ Odorant ที่ OTS-LKB	9:30	สิทธิกร
	*คุณ จรัล แจ้งวัดรั่วที่ HV001B ได้ 17%Gas @OTS-LKB	9:41	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:43	สิทธิกร
	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-NVK เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:04	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:25	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	10:38	สิทธิกร
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เรียงราก บางจาก ปกติ	10:50	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:59	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:00	สิทธิกร
	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:15	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:18	สิทธิกร
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:23	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	11:26	สิทธิกร
	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-ROJ#1.2 PRS#5 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:28	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:30	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:37	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานลอกผิวถนน ก่อนคอนกรีตกันบ่อวาล์วไว้		
	ขอย4B,ขอย9พัฒนา1มีงานเปลี่ยนท่อประปาแนวคลองไม่มีผลกระทบ.งานปรับปรุงถนนขอย12B.		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
9-เม.ย.-22	เริ่มงานปรับพื้นที่ทำงานฝั่งขวาไม่มีแนวท่อ จุดอื่นปกติ	12:19	สิทธิกร
	*UIH circuit down 552556 สถานีก๊าซ OTS บางกะดี	12:30	สิทธิกร
	*UIH Update:552556 สถานีก๊าซ OTS บางกะดี : ช่างเดินทาง 1 ชม. เพื่อเช็คสายตอนนอก	12:51	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:57	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	13:56	สิทธิกร
	*คุณ จรัล แจ้งงานที่ OTS-LKB ที่ทำวันนี้ เปลี่ยนgasket. ท่อPSV. + By Pass PSV. Run A.		
	เปลี่ยนถุงบอทที่ทางลม,Cleaning. PCV. Run A. เพื่อเตรียมรับการหยุดเทศกาลสงกรานต์	14:18	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	14:18	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	14:23	สิทธิกร
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่โถ permit.65.roj.ex.0461 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:24	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ	14:25	สิทธิกร
	*UIH Update: 09/04/2022 14:58 552556 สถานีก๊าซ OTS บางกะดี : ปิดงาน Link UP 14.55 น.		
	เนื่องจากDropwire ขาด สาเหตุโดนรถเกี่ยว ห่างจาก box pro ลูกค้า ระยะประมาณ 59 ม. ทำการ		
	ลากคร่อม 50 ม.และตัดต่อใหม่ สัญญาณปกติ	14:58	สิทธิกร
	*คุณ จรัล แจ้งเสร็จงานที่ OTS-LKB ออกจากพื้นที่	15:41	สิทธิกร
	*คุณสุริยะ แจ้งแก้ไขสายสัญญาณ AC,UPS Fail ที่ OTS-LKB เสร็จเรียบร้อยสัญญาณปกติ	18:29	สิทธิกร
10-เม.ย.-22	* คุณสมชาย แจ้งงานตัดต่อท่อก๊าซภายใน บ.thai kobelco เข้าทำการ ปิดวาล์วภายในสถานี MRS		
	แล้วจะทำการวัดค่าก๊าซ ตามจุดต่างๆภายในโรงงาน	8:39	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:42	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:03	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:18	ภูรินทร์
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เรียงราก บางจาก ปกติ	10:29	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:31	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:32	ภูรินทร์
	*คุณ สุพรรณ แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:32	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม แจ้งขอย6Cพัฒนา3มีงานเปลี่ยนท่อประปาแนวคลองไม่มีผลกระทบ	11:05	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:19	ภูรินทร์
	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:22	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	11:40	ภูรินทร์
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:41	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
10-เม.ย.-22	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:51	ภูรินทร์
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ .เส้น OTS-LKB ปกติ	12:01	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:02	ภูรินทร์
	*คุณ สุพรรณ แจ้งวัด % Gas ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 11% Gas	12:03	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:32	ภูรินทร์
	*ตรวจพบ Alarm PCV -001B @ PRS 2 close แจ้งคุณสุพรรณและคุณสมชายรับทราบ	13:52	ภูรินทร์
	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	13:59	ภูรินทร์
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	14:02	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:04	ภูรินทร์
	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ อีโพร permit.65.roj.ex.0461 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:09	ภูรินทร์
	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าแก้ไข Alarm PCV -001B @ PRS 2 close ปกติ	15:05	ภูรินทร์
	*PCV-001B (Alarm) แจ้งคุณ สุพรรณ รับทราบ	20:23	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ ทำความสะอาดหน้าสัมผัส PCV-001B เสร็จแล้วที่ PRS#2	21:32	สุเมธ
11-เม.ย.-22	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	9:50	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:07	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:24	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:25	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ แจ้งวัด % Gas ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 6% Gas	10:26	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ .เส้น OTS-LKB ปกติ	10:27	ภูรินทร์
	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งเข้า prs 5 clean sulphur pcv A ก่อนวันหยุดยาวสงกรานต์	10:57	ภูรินทร์
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:59	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:02	ภูรินทร์
	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งเข้า prs 5 clean sulphur pcv A outlet ลดลงเหลือ 4.5	11:15	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	11:17	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ และ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:40	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	12:05	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	12:12	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:21	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
11-เม.ย.-22	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:00	ภูรินทร์
	*คุณ จรัส แจ้งเข้าที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะ พร้อมวิศวกร และคุณปราโมทย์ ก่อเกิด	13:06	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:24	ภูรินทร์
	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งเสร็จงาน prs 5 clean sulphur pcv A outlet ปกติ	13:33	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:01	ภูรินทร์
	*ตรวจพบ Alarm PCV -001B @ PRS 2 close แจ้งคุณสุพรรณรับทราบ	14:25	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาถนนพัฒนา3 ช่วงซอย1Cหน้าบ้าน.FMC. Permit No.EX-0397	14:36	ภูรินทร์
	*คุณสมชาย แจ้งเข้าแก้ไข Alarm PCV -001B @ PRS 2 close เป็นปกติ	14:56	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	15:08	ภูรินทร์
12-เม.ย.-22	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:41	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	9:54	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:07	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:29	ภูรินทร์
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:33	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:48	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:04	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:05	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	11:10	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ แจ้งวัด % Gas ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 0.3% LEL (เปลี่ยนตำแหน่งการวัดห่างจากจุดรั่ว 1 เมตร)	11:24	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ .เส้น OTS-LKB ปกติ	11:24	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:50	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	12:10	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:32	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:15	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งงานที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	13:24	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:44	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ ปกติ	13:55	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	15:05	ภูรินทร์
	*OTS WES Alarm Gas vent fail แจ้งคุณวิทย์ รับทราบ เข้าตรวจสอบ	15:10	ภูรินทร์
	*คุณ อภิเชษฐ์ เข้าแก้ไข Alarm OTS-WES	15:36	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
12-เม.ย.-22	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งแก้ไข Alarm OTS-WES เรียบร้อย ปกติ	15:43	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาถนนพัฒนา3 ช่วงซอย1Cหน้าFMC. Permit No.EX-0397		
	จะทำในวันที่13-14 เมษา. จะติดต่อเปลี่ยนท่อประปาไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	17:26	ภูรินทร์
13-เม.ย.-22	*ที่ OTS-LKB ค่า Outlet เพิ่มขึ้นเกิน 15.5 บาร์ (สูงสุด 15.8) Flow ลดลงมาที่ประมาณ 2000 scm/hr		
	แจ้งคุณ จรัส ช่วงที่คุยสนทนาเรื่องวาล์วปิดตัวช้า, ความดัน Outlet ทอยลดลงมาเป็นปกติที่ 15.10 บาร์, ใช้เวลานานประมาณ 5 นาที (03:13-03:18 น.)	3:18	สุเมธ
	*คุณจรัส แจ้งปิดวาล์ว 103 บ.siam chemical BPM เพื่อเปลี่ยน Insulation flange	9:24	ภูรินทร์
	*คุณจรัส แจ้งนิคมบางปูมีงานของการไฟฟ้า ระบบสายส่ง ถ.พัฒนา2 ระหว่าง ซอย 2c-3c	9:48	ภูรินทร์
	*คุณสมชาย แจ้ง โรงงาน perfect MTH มีงานตัดต่อท่อก๊าซภายในโรงงาน ทำการปิดวาล์วก๊าซ		
	แนวท่อภายในโรงงาน และวัดค่า%ก๊าซ เพื่อตัดต่อท่อก๊าซภายใน	10:03	ภูรินทร์
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	10:09	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:14	ภูรินทร์
	*คุณจรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูใหม่ ปกติ	10:27	ภูรินทร์
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	10:38	ภูรินทร์
	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-ROJ#1.2 PRS#5 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:58	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:11	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	11:21	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ แจ้งวัด % Gas		
	ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 0.1% LEL (เปลี่ยนตำแหน่งการวัดห่างจากจุดรั่ว 1 เมตร)	11:26	ภูรินทร์
	*คุณ จรัส แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:27	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	11:28	ภูรินทร์
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:48	ภูรินทร์
	*คุณจรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:00	ภูรินทร์
	*คุณจรัส แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	12:23	ภูรินทร์
	*คุณจรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:25	ภูรินทร์
	*คุณจรัส แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	12:48	ภูรินทร์
	*คุณจรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	12:54	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	13:34	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:47	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:02	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
13-เม.ย.-22	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ		
	อีโพี permit.65.roj.ex.0461 ดงงานหยุดไม่มีการทำงานในพื้นที่		
	-มีรอยรุดบนเสาป้ายบอกแนวท่อหัก บริเวณทางเข้า ots roj#1 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:09	ภูรินทร์
	*คุณพลวัตร แจ้ง ทำการเปิด Valve MP103 Siam chemical. งานแก้ไขเปลี่ยน Insulation flange.		
	inlet ที่ MRS ได้ทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเปิดวาล์วจ่ายก๊าซให้กับลูกค้า พร้อมใช้งาน	14:59	ภูรินทร์
	*คุณสมชาย แจ้งเสร็จงานโรงงาน perfect MTH มีงานตัดต่อท่อก๊าซภายในโรงงาน และวัดค่า%ก๊าซ		
	เพื่อพร้อมใช้งาน	19:27	ภูรินทร์
14-เม.ย.-22	การไฟฟ้าแจ้งดับไฟ ซอย 1c/1 บางปู ส่งผลให้ไฟดับที่ PRS#2 BPO ตั้งแต่วันที่ 08:00-15:30 น.		
	แจ้งคุณนพดล ,คุณกนกวรรณ รับทราบ	8:37	ภูรินทร์
	*คุณนพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	9:09	ภูรินทร์
	*คุณจรัส แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ แจ้งวัด % Gas		
	ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 0.1% LEL (เปลี่ยนตำแหน่งการวัดห่างจากจุดรั่ว 1 เมตร)	9:37	ภูรินทร์
	*คุณจรัส แจ้งสำรวจเส้นถนนคลองกรุง ปกติ	9:44	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:01	ภูรินทร์
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	10:09	ภูรินทร์
	*คุณจรัส แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:14	ภูรินทร์
	*คุณสมชาย แจ้งปิดวาล์ว 176 บ.Global F2 BPO เพื่อเปลี่ยน Insulation flange MRS	10:18	ภูรินทร์
	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-ROJ#1.2 PRS#5 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:39	ภูรินทร์
	*คุณจรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:42	ภูรินทร์
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:48	ภูรินทร์
	*คุณนพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ไฟฟ้าในห้อง RTUดับ		
	เนื่องจากทาง กฟน.มีงานปรับปรุงระบบสายส่งบริเวณ ถนน ซอย 1C	11:04	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	11:11	ภูรินทร์
	*คุณจรัส แจ้งเข้าที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:32	ภูรินทร์
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:41	ภูรินทร์
	*คุณนพดล แจ้งมีงานซ่อมท่อน้ำประปา Soi 1C ตาม Permit No.0397 ตามที่พี่เฉลิมแจ้งไว้		
	งานวันนี้ไม่มีผลกระทบ	11:49	ภูรินทร์
	*คุณจรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	12:00	ภูรินทร์
	*คุณนพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	12:02	ภูรินทร์
	*คุณนพดล Survey OTS BV#10, คลองขุด, แพรกษา, TDC STEEL , BPN งานซ่อมท่อน้ำประปา		
	ตาม Permit No.0397 นอกจากรูปปกติ	12:19	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
14-เม.ย.-22	*คุณนพต Survey BPO มีงานตามแจ้ง ส่วน BPN ปกติ	12:26	ภูรินทร์
	*คุณสมชาย งาน Global F2. เปลี่ยน Insulation flang.inlet ที่ MRS เรียบร้อยแล้ว และทำการเปิด valve MP 176 คืบสถานะปกติเปิดแล้ว ตรวจสอบหน้าแปลนไม่พบการรั่วซึมครับ	13:36	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:10	ภูรินทร์
	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ		
	อีโให้ permit.65.roj.ex.0461 คนงานหยุดไม่มีการทำงานในพื้นที่	14:20	ภูรินทร์
	*ไฟฟ้า PRS#2 BPO กลับสู่สภาวะปกติ	15:00	ภูรินทร์
	*Leased Line OTS ROJ# ,OTS ROJ#2 down แจ้ง UIH ตรวจสอบ	19:10	ภูรินทร์
	*UIH แจ้งสายไฟเบอร์ 12 core โดนไฟไหม้ แถวโรจนะ ต้องรอการไฟฟ้าแก้ไขเสร็จก่อน ถึงจะทำการแก้ไข วางสายใหม่ได้	20:46	สุเมธ
	*OTS-ROJ#1-2 Link L Normal	23:30	สุเมธ
15-เม.ย.-22	*คุณจรัล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	9:12	ภูรินทร์
	*คุณ นพต แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	9:13	ภูรินทร์
	*คุณจรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	9:35	ภูรินทร์
	*คุณจรัล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	9:44	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:06	ภูรินทร์
	*คุณ ธีรศักดิ์ เข้าแก้ไขปัญหา psv blow ที่โรงงาน mpm นวนคร ลูกตัวแจ้งมา เนื่องมาจาก sleeve 2" x 5 บวม ทำการเปลี่ยน sleeve ให้ใหม่	10:08	ภูรินทร์
	*คุณ นพต แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ แจ้งวัด % Gas ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 0.0% LEL (เปลี่ยนตำแหน่งการวัดห่างจากจุดรั่ว 1 เมตร) และทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ .เส้น OTS-LKB ปกติ		
	*คุณจรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ .เส้น OTS-LKB ปกติ	10:09	ภูรินทร์
	*คุณจรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:25	ภูรินทร์
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:44	ภูรินทร์
	*คุณ จรัล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:50	ภูรินทร์
	*คุณจรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	11:06	ภูรินทร์
	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก บางจาก ปกติ	11:08	ภูรินทร์
	*คุณ นพต แจ้งเข้าที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:37	ภูรินทร์
	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:53	ภูรินทร์
	*คุณ จรัล Survey BPO มีงานระบบส่งของการไฟฟ้าชอย8D.บริเวณอื่นปกติ	12:17	ภูรินทร์
	*คุณ นพต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:34	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:51	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
15-เม.ย.-22	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ		
	อีโให้ permit.65.roj.ex.0461 คนงานหยุดไม่มีการทำงานในพื้นที่	14:09	ภูรินทร์
16-เม.ย.-22	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-ROJ#1,2 PRS#5 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	9:21	ภูรินทร์
	*คุณจรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	9:33	ภูรินทร์
	*คุณจรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:57	ภูรินทร์
	*คุณจรัล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:14	ภูรินทร์
	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ		
	อีโให้ permit.65.roj.ex.0461 คนงานหยุดไม่มีการทำงานในพื้นที่ จุดอื่นปกติ	10:19	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:31	ภูรินทร์
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:45	ภูรินทร์
	*คุณ จรัล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:12	ภูรินทร์
	*คุณ นพต แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:19	ภูรินทร์
	*คุณจรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:31	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	11:40	ภูรินทร์
	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:46	ภูรินทร์
	*คุณจรัล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	12:10	ภูรินทร์
	*คุณ นพต แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ แจ้งวัด % Gas ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 0.0% LEL (เปลี่ยนตำแหน่งการวัดห่างจากจุดรั่ว 1 เมตร) และทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ .เส้น OTS-LKB ปกติ	12:23	ภูรินทร์
	*คุณจรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	12:41	ภูรินทร์
	*คุณ นพต แจ้งเข้าที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	13:38	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:54	ภูรินทร์
	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก บางจาก ปกติ	14:07	ภูรินทร์
	*คุณ นพต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	14:20	ภูรินทร์
17-เม.ย.-22	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-ROJ#1,2 PRS#5 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	9:09	สิทธิกร
	*คุณจรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:36	สิทธิกร
	*คุณ นพต แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	9:51	สิทธิกร
	*คุณจรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:07	สิทธิกร
	*คุณ นพต แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ แจ้งวัด % Gas ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 0.1 %lel	10:09	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
17-เม.ย.-22	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ .เส้น OTS-LKB ปกติ	10:10	ลิทธิกร
	*คุณ อีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องก่อสร้างวางแนวท่อก๊าซโครงการ		
	อีโให้ permit.65.roj.ex.0461 คนงานหยุดไม่มีการทำงานในพื้นที่,นิคมฯโรจนะ เข้ามาติดตั้งเสาป้าย		
	เตือนแนวท่อให้ใหม่แล้ว หลังเกิดเหตุรถชนเสาหัก จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	10:19	ลิทธิกร
	*คุณจรัส แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:23	ลิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:25	ลิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:17	ลิทธิกร
	*คุณ จรัส แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:21	ลิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:23	ลิทธิกร
	*คุณจรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:33	ลิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ภายในนิคม ปกติ	11:40	ลิทธิกร
	*คุณ อีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:43	ลิทธิกร
	*คุณจรัส แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	12:01	ลิทธิกร
	*คุณจรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	12:55	ลิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:35	ลิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:55	ลิทธิกร
	*คุณ อีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	14:06	ลิทธิกร
18-เม.ย.-22	*UIH LEASED LINE DOWN LINK:552552 BPO แจ้ง UIH ตรวจสอบ	17:23	ลิทธิกร
	*UIH LEASED LINE DOWN LINK:552552 BPO UIH แจ้งช่างกำลังเดินทางเช็คสายตอนนอก 1ชม.		
	ถึงหน้างาน	18:59	ลิทธิกร
	*UIH LEASED LINE UP LINK:552552 BPO UIH แจ้งสาย Dropwire ขาดห่างจากตัวสถานี 72 m.		
	ทำการตัดต่อสายใหม่ สัญญาณปกติ	19:20	ลิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:42	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:06	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:17	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:24	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน แจ้งวัด % Gas ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 0.1 %lei และทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ .เส้น OTS-LKB L	10:26	ภูรินทร์
	*คุณธนาสีห์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:35	ภูรินทร์
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:48	ภูรินทร์
	*คุณภาณุรักษ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS NVK เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:00	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
18-เม.ย.-22	*คุณภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	11:08	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:30	ภูรินทร์
	*คุณศิวกร แจ้ง Survey นวนคร งานเดิน Leak survey ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ ตามแนวท่อ		
	ทั้งหมดของนิคมนวนคร permit 0344 บริเวณอื่นปกติ	11:34	ภูรินทร์
	*คุณภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:37	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:45	ภูรินทร์
	*คุณธนาสีห์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:46	ภูรินทร์
	*คุณธนาสีห์ Survey BPO พบผ่าบ่อวาล์วMV07, 08,09 ริมถนนพัฒนา1ทรุดตัวเนื่องจากอยู่บริเวณ		
	ทางเท้า คนเดินไปมาแล้วเหยียบ จึงทำการกันพื้นที่ไว้ก่อน และจะดำเนินการแก้ไขต่อไป		
	นอกจากนี้ปกติ และ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:01	ภูรินทร์
	*คุณโชตินรินทร์ แจ้งเข้าทำ PM PRS 4	13:09	ภูรินทร์
	*คุณประชาธิ์ แจ้งดำเนินการ ยกผ่าบ่อวาล์วMV07, 08,09 ริมถนนพัฒนา1ทรุดตัว	13:13	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:40	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	ภูรินทร์
	*คุณภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องก่อสร้างวางแนวท่อก๊าซโครงการ		
	อีโให้ permit.65.roj.ex.0461 เตรียมพื้นที่รอบๆสถานีจุดอื่นในพื้นที่ ปกติ		
	*คุณประชาธิ์ แจ้งเข้า PRS#2 BPO พา ผรม.เข้าตรวจสอบอุปกรณ์	14:21	ภูรินทร์
19-เม.ย.-22	*คุณประชาธิ์ แจ้งเสร็จงาน PRS#2 BPO พา ผรม.เข้าตรวจสอบอุปกรณ์	15:56	ภูรินทร์
		16:17	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	9:11	ลิทธิกร
	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้ง ขอเข้าเก็บงานที่ PRS#4 อีกครั้ง	9:24	ลิทธิกร
	*คุณ จรัส แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ		
	วัด%gas HV001B.ได้ 0.2%LEL	9:29	ลิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	9:29	ลิทธิกร
	*คุณ ประชาธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 11B-14B ปกติ	9:36	ลิทธิกร
	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ .เส้น OTS-LKB ปกติ	9:42	ลิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	9:43	ลิทธิกร
	*คุณ ประชาธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	9:44	ลิทธิกร
	*คุณ ธนาสิห์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:56	ลิทธิกร
	*คุณ ประชาธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 3A-8A, เขตส่งออก ปกติ	10:00	ลิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	10:02	ลิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:05	ลิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
19-เม.ย.-22	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:10	สิทธิกร
	*คุณ ประชาธิฐ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:11	สิทธิกร
	*คุณภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน,บางจาก ปกติ	10:49	สิทธิกร
	*คุณ ประชาธิฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู Soi1B-9B ปกติ	11:03	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:12	สิทธิกร
	*คุณภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก ปกติ	11:12	สิทธิกร
	*คุณ จรัส แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:20	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานปักเสาไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ขนานแนวท่อก๊าซ steel 6" Mpi คู่ขนานขาเข้าถนนพหลโยธิน ช่วง กม. 47+100-47+400 Permit.65-NVK-EX-0371,งานเดิน Leak survey ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ ตามแนวท่อทั้งหมด ของนิคมนวนคร permit.0344 บริเวณอื่นปกติ	11:42	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งประสานงานซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำ กปน.ส่วนกลาง ที่คลองระบายน้ำตำหรุ	12:06	สิทธิกร
	*คุณภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ อีโค่ permit.65.roj.ex.0461 เตรียมพื้นที่รอบๆสถานีจุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:27	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:37	สิทธิกร
	*คุณประชาธิฐ์ แจ้งพฯ ผรม.เข้าตรวจดูงานแก๊สไฮโดรเจน	15:22	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อนำดับดับเพลิงออก	17:13	สิทธิกร
20-เม.ย.-22	*คุณ เฉลิม แจ้งเตรียมความพร้อมงานจ่ายก๊าซเข้าท่อเมนนิคมฯแพรงษา Permit 65-BPO-HT-0490	9:27	ภูรินทร์
	*คุณประชาธิฐ์ แจ้งงานจ่ายก๊าซเข้าท่อเมนนิคมฯแพรงษาPermit 65-BPO-HT-0490	9:32	ภูรินทร์
	*คุณภาณุรักษ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTV-NVK เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	9:35	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	9:45	ภูรินทร์
	*คุณธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:12	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน แจ้งวัด % Gas ที่ OTS LKB (HV 001B) ได้ 0.5 %lel	10:20	ภูรินทร์
	*คุณประชาธิฐ์ แจ้งเริ่มระบายไนโตรเจนจาก Vent Valve No. 109	10:21	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู SOI 6-14, เขตส่งออก ปกติ	10:23	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:33	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:33	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:50	ภูรินทร์
	*คุณประชาธิฐ์ แจ้งเริ่มงาน เปิดวาล์ว No.302 จ่ายก๊าซเข้าท่อเมนนิคมฯแพรงษา	10:59	ภูรินทร์
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:07	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
20-เม.ย.-22	*คุณภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก ปกติ บางจาก ปกติ บางปะอิน ประสาน งานดูพื้นที่ ซึ่งแนวถนนหลังนิคมฯบางปะอิน จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:08	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:14	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:48	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:49	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:52	ภูรินทร์
	*คุณธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:59	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร งานต่อเนื่องเดิน Leak survey ตรวจสอบการ รั่วไหลของก๊าซ ตามแนวท่อทั้งหมดของนิคมนวนคร permit 0344 ช่วงป้ายเริ่มงาน water jet steel gas 12" Mpi ด้านหลังนิคมนวนคร permit 0562 บริเวณอื่นปกติ	12:04	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู SOI 1-5 ปกติ	12:17	ภูรินทร์
	*คุณประชาธิฐ์ แจ้ง เปิดวาล์ว No.110 เพื่อระบายก๊าซไปยัง vent valve no.122	12:55	ภูรินทร์
	*คุณประชาธิฐ์ แจ้งจ่ายก๊าซเข้าท่อเมนนิคมฯแพรงษา 100%	13:02	ภูรินทร์
	*คุณประชาธิฐ์ แจ้งจ่ายก๊าซเข้านิคมแพรงษาเรียบร้อยแล้ว วัด %gas @vent valve no.122 ได้ 75%gas ทำการปิด valve no. 302 เพื่อให้ทางหน่วยงานก่อสร้างดำเนินการตรวจสอบ leak survey ของแนวท่อนิคมแพรงษา	13:19	ภูรินทร์
	*คุณภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ อีโค่ เตรียมพื้นที่รอบๆสถานีและพื้นที่จุดติดตั้งระบบ permit.65.roj.ex.0461 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	13:24	ภูรินทร์
	*คุณประชาธิฐ์ แจ้งเสร็จสิ้นงาน จ่ายก๊าซเข้าท่อเมนนิคมฯแพรงษาPermit 65-BPO-HT-0490	13:30	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:34	ภูรินทร์
21-เม.ย.-22	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	ภูรินทร์
	*คุณภาณุรักษ์ แจ้งงานต่อเนื่อง water jet steel gas 12" Mpi ด้านหลังนิคมนวนคร permit 0562	14:27	ภูรินทร์
	*PRS 3 LKB alarm low pressure inlet แจ้งคุณจรัสรับทราบ	8:33	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	9:33	ภูรินทร์
	*คุณภาณุรักษ์ แจ้งเข้าprs5 ที่งานgisขอเข้าติดตั้งเครื่องgpsหน้าสถานี	9:40	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:47	ภูรินทร์
	*คุณธรรณิธร แจ้งงาน Commissioning จ่ายก๊าซเข้าโรงงาน Jones วาล์ว No.153 นิคม WES	9:50	ภูรินทร์
	*คุณภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ อีโค่ เตรียมพื้นที่รอบๆสถานีและพื้นที่จุดติดตั้งระบบ permit.65.roj.ex.0461 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	9:58	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งงานที่ OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน แจ้งวัด % Gas ที่ OTS LKB HV 001B) ได้ 0.0 %lel	10:06	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
21-เม.ย.-22	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:18	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ทางปตท เขต6 เข้ามาซ่อมจุดที่		
	ยังมีการรั่วซึมเพิ่มเติม วาส์ 12" เข้าโรงไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ otbkd จุดอื่นปกติ	10:21	ภูรินทร์
	*คุณเฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:23	ภูรินทร์
	*คุณธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:32	ภูรินทร์
	*คุณสุริยะ แจ้งเข้า OTS-ROJ 1,2 เพื่อตรวจสอบ และเก็บ Report	10:33	ภูรินทร์
	*คุณภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นบางปะอินแจ้งเริ่มงานโครงการถมทางเพื่อสำรวจ		
	แนวท่อก๊าซ10"เข้านิคมบางปะอิน(ด้านหลัง) permit.65.bpi.ex.0464 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	10:38	ภูรินทร์
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:42	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู SOI 2-14, เขตส่งออก ปกติ	11:06	ภูรินทร์
	*คุณธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ และ		
	ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:31	ภูรินทร์
	*คุณธรรณิษฐ์ แจ้งเริ่มงาน Commissioning จ่ายก๊าซเข้าโรงงาน Jones วาส์ No.153 นิคมWE	11:35	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู SOI 1 ปกติ	11:38	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร งานต่อเนื่อง water jet steel gas 12" Mpl		
	ด้านหลังนิคมนวนคร permit 0562 บริเวณอื่นปกติ	11:57	ภูรินทร์
	คุณภาณุรักษ์ แจ้งเข้าots nvk off ระบบucp จะไปหาท่อ12"หลังนวนคร	11:59	ภูรินทร์
	*คุณภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก ปกติ บางจาก ปกติ	12:37	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	13:18	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	14:01	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:24	ภูรินทร์
22-เม.ย.-22	*ภาณุรักษ์แจ้งวันนี้งานtie-in โครงการ ยี่โน้ ไรจนะ permit.65.roj.ht.0055	8:59	องอาจ
	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต บางกะปิเตรียมงานรื้อถอนบ่อ heet pile บริเวณวาส์ 12" เข้าโรงไฟฟ้า		
	ของปตท เขต6	10:22	องอาจ
	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางพลีเส้นสวนปกติ	10:33	องอาจ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:45	องอาจ
	*ธนาสิทธิ์ร่วมชี้แนวกำหนดจุด ขุดลง ตอม่อ ของเสาไฟแสงสว่าง บริเวณสี่แยก ขอย 1,6,8,9		
	ถนนพัฒนา 3, ขอย3,4,7,9 ถนนพัฒนา 2 ร่วมกับGusco&Getgo Bangpoo	11:28	องอาจ
	*สุริยะ PM Scada OTS-BPI	11:30	องอาจ
	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนครงาน water jet steel gas 12" Mpl ด้านหลังนิคมนวนคร permit 0562		
	จุดที่ 3 จอแนวท่อก๊าซที่ระดับ 11.15m. จากพื้น	11:43	องอาจ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
22-เม.ย.-22	ประจักษ์รัฐสำรวจแนวท่อแทรกขานปูแผ่นฟุตบาท คลองขุด BV # 10 TDC ปกติ	12:17	องอาจ
	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู-เหนือ-ใหม่ปกติ	12:23	องอาจ
	*เฉลิมสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุงปกติ เข้า OTS LKB วัด%gas HV001B ได้ 0.3 %LE	12:31	องอาจ
	*กิริติ 0947062002 ผรม.นิคมฯ แทรกขานักเสไฟฟ้าโดนท่อน้ำแตกแจ้งประจักษ์รัฐทราบประสานงาน	13:30	องอาจ
	*สุริยะ PM Scada OTS-BPI เสร็จเรียบร้อยแล้ว	15:15	องอาจ
	*ภาณุรักษ์ ช่างเทคนิค OP งาน Tie-in & Commissioning Taping ที่โรงงานยี่โน้ฟุต นิคมไรจนะ		
	Permit-65-roj-ht-0055	15:35	องอาจ
	*นิติชัย ภาณุรักษ์ ช่างเทคนิค OP งาน Tie-in & Commissioning Taping ที่โรงงานยี่โน้ฟุต		
	นิคมไรจนะ Permit-65-roj-ht-0055 เสร็จสิ้นแล้ว	16:08	องอาจ
	ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อไรจนะ งานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่โน้เตรียมพื้นที่รอบๆ		
	ถาและพื้นที่จุดtie in to mrs permit.65.roj.ex.0461	16:11	องอาจ
	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อเชียงราก บางจาก บางปะอินงานปรับพื้นที่ถมทางเพื่อสำรวจแนวท่อก๊าซ10"		
	เข้านิคมบางปะอิน(ด้านหลัง) permit.65.bpi.ex.0464	16:46	องอาจ
23-เม.ย.-22	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูขอย 6-14 เข้า PRS # 1 10.19 น. บางปูเหนือปกติ	10:20	องอาจ
	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อนวนครงานต่อเนื่องwater jet steel gas 12" Mpl		
	ด้านหลังนิคมนวนคร permit 0562	10:43	องอาจ
	*สมชายสำรวจแนวท่อบางพลีเส้นสวนเข้า OTS-BPI 10.20 น. ในนิคมฯ ปกติ	10:47	องอาจ
	*กฤษฎดาสำรวจแนวท่อเหมราชปกติ	11:03	องอาจ
	*สมชายสำรวจแนวท่อในนิคมฯ ลาดกระบัง เข้าตรวจ PRS # 3 11.51 น. เส้นคลองกรุง		
	เข้าOTS LKB วัด%gas HV001B ได้ 0.2 %LEL	12:09	องอาจ
	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อแทรกขาคคลองขุด TDC BV # 10 เข้าตรวจสอบ11:42 เข้าตรวจสอบ PRS # 2		
	12.3 บางปูขอย 1-5 ปกติ	12:22	องอาจ
	ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อไรจนะ งานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่โน้เตรียมพื้นที่รอบๆ		
	สถานีและจุดคืนพื้นที่ Permit.65.roj.ex.0461	13:00	องอาจ
	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อรังสิต บางกะปิเตรียมงานรื้อถอนบ่อ heet pile บริเวณวาส์ 12" เข้าโรง-		
	ไฟฟ้า ของปตท เขต6	14:00	องอาจ
	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อเชียงราก บางจาก บางปะอินงานปรับพื้นที่ถมทางเพื่อสำรวจแนวท่อก๊าซ10"		
	เข้านิคมบางปะอิน(ด้านหลัง) permit.65.bpi.ex.0464	15:47	องอาจ
	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานเปลี่ยนประตูน้ำประปา บริเวณ ถนนสุขุมวิทประตูระบายน้ำตำหรุ		
	*Permit-65-BPM-EX-0248	17:05	องอาจ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
24-เม.ย.-22	*สมชายสำรวจแนวท่อบางพลีเส้นสวนเข้า OTS-BPI 10.10 น.ในนิคมปกติ	10:29	องอาจ
	*กฤษดาสำรวจแนวท่อเหมราชปกติ	10:48	องอาจ
	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อรังสิต บางกะดี นวนครปิด Permit 0562	11:18	องอาจ
	ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อโรจนะ งานต่อเนื่องก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ อิโน้เตรียมพื้นที่รอบๆ		
	สถานีและจุดคืนพื้นที่ Permit.65.roj.ex.0461	11:23	องอาจ
	*สมชายสำรวจแนวท่อลาดกระบังเข้า PRS # 3 11:9 เส้นคลองกรุง		
	OTS-LKB วัด%gas HV001B ได้ 0.1 %LEL	12:03	องอาจ
	*ธนสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูเข้า PRS # 1 ซอย 6-14 บางปูเหนือ คลองขุด แพรกษา TDC VB # 10		
	11:07 ซอย 1-5 บางปูใหม่ปกติ	12:04	องอาจ
	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อเชียงราก บางจาก บางปะอินงานปรับพื้นที่ถมทางเพื่อสำรวจแนวท่อก๊าซ10"		
25-เม.ย.-22	เข้านิคมบางปะอิน(ด้านหลัง) permit.65.bpi.ex.0464	14:57	องอาจ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:01	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:21	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:59	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:59	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PM ระบบ SCADA ที่ PRS#4	11:05	สิทธิกร
	*คุณ ประชาวีร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:09	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:13	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:36	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ		
	วัด%gas HV001B ได้ 0.0%LEL	11:37	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:37	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:37	สิทธิกร
	*คุณภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมโรจนะ งานต่อเนื่องคืนพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ อิโน้และคืนพื้นที่ขุดบ่อนอกสวนพื้นที่รอบๆสถานีงานก่อสร้างบักเสาไฟและวางท่อระบายน้ำไม่มี		
	ผลกระทบต่อระบบ permit.65.roj.ex.0461 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:40	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:41	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:42	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	11:42	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานบักเสาไฟฟ้า115KV จำนวน3 ต้น ตรง ชำมบริษัทยูเนี่ยน บางปูใหม่		
	ห่างจากท่อก๊าซประมาณ 6 เมตรไม่มีผลกระทบ	11:57	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-เม.ย.-22	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	13:08	สิทธิกร
	*คุณภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน มีงานต่อเนื่องปรับพื้นที่ถมทางเพื่อสำรวจแนว		
	ท่อก๊าซ10"เข้านิคมบางปะอิน(ด้านหลัง) permit.65.bpi.ex.0464 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	13:43	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	14:00	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	สิทธิกร
	*คุณภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก,บางจาก ปกติ	14:57	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานเข้า PM ระบบ SCADA ที่ PRS#4	15:00	สิทธิกร
	เวลา 12:09 น. ผู้ผลิต LNG Total Shutdown ส่งผลให้ Flow ลดลงจาก 1500 เป็น 0 MMscfd		
	อยู่ระหว่างหาสาเหตุ โดยผลกระทบอยู่ระหว่างการประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหากับผู้ผลิต.		
	..From PTT Shipper	12:18	สิทธิกร
	[Update เหตุการณ์ LNG Total Shutdown] เวลา 12:26 น. LNG Terminal Total Shutdown		
	เนื่องจากไฟฟ้าดับ ปัจจุบันสามารถ Start Pump ได้แล้ว 1 Unit...From PTT Shipper	12:31	สิทธิกร
	เวลา 12:23 น.จากเหตุการณ์ LNG Terminal Total Shutdown ส่งผลให้คุณภาพก๊าซOnshoreEast		
	เส้นที่ 1-3 Swing โดยค่า WI Swing จาก 1325 เป็น 1222 Btu/scf และค่า HV จาก 1020 เป็น 947		
	Btu/scf นาน 4 นาที คาดการณ์คุณภาพก๊าซดังกล่าวเดินทางถึง รฟ. BPK วันที่ 26 เม.ย. 65 เวลา		
	03:30 น....From PTT Shipper	14:00	สิทธิกร
	เวลา 14:00 น. จากเหตุการณ์ LNG Terminal Total Shutdown ส่งผลให้คุณภาพก๊าซ Onshore East		
	เส้นที่ 4 Swing โดยค่า WI Swing จาก 1335 เป็น 1263 Btu/scf และค่า HV จาก 1023 เป็น 976		
	Btu/scf นาน 4 นาที คาดการณ์คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงเดินทางถึงรฟ. KCE วันที่ 25 เม.ย.65 เวลา		
	19:30 น.,รฟ. GTS เวลา 16:00 น.,รฟ. GNC วันที่ 26 เม.ย.65 เวลา 00:30 น.,รฟ. WN เวลา 08:00 น.,		
	รฟ. GUT เวลา 10:00 น.,รฟ. DCAP เวลา 11:30 น.และถึง RA6 Mixing วันที่ 27 เม.ย.65 เวลา		
	00:00 น.....From PTT Shipper	15:10	สิทธิกร
	เวลา 15:00 น. ผู้ผลิต LNG Terminal Restart และส่งก๊าซได้ตามปกติ...From PTT Shipper	15:30	สิทธิกร
26-เม.ย.-22	คุณพิทักษ์พล แจ้งเข้าห้อง rst เพื่อใส่ turbine run bnกลับ	9:14	ภูรินทร์
	*คุณประชาวีร์ แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	9:17	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	9:30	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ		
	วัด%gas HV001B ได้ 0.2%LEL	9:44	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	9:51	ภูรินทร์
	*คุณประชาวีร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL , Swan1 ,2 ปกติ	10:05	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:15	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
26-เม.ย.-22	*คุณประจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ M-Thai ปกติ	10:18	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:27	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู SOI 6-14, เขตส่งออก ปกติ	10:30	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:36	ภูรินทร์
	*คุณภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงรากแจ้งเริ่มงานเดิน gas pipeline leak survey permit.65.bpi.cd.0066 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ ,บางจาก ปกติ	10:55	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:26	ภูรินทร์
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:32	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:42	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL.BPM ปกติ	11:52	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	12:14	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู SOI 1-5 ปกติ	12:16	ภูรินทร์
	*คุณภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องคืนพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่โน้และคืนพื้นที่ขุดบ่อนอกส่วนพื้นที่รอบๆสถานีงานก่อสร้างปักเสาไฟและวางท่อระบายน้ำไม่มีผลกระทบต่อบรรณ permit.65.roj.ex.0461 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	13:37	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ งานวางท่อระบายน้ำแขวงทาง บริเวณหน้าบริษัทเทียน ยังไม่มีผลกระทบกับท่อ service gas 6" จุดอื่นปกติ	14:04	ภูรินทร์
	* คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้า สอบเทียบ Flow com. OTS BV#10	14:16	ภูรินทร์
	*คุณภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน งานต่อเนื่องปรับพื้นที่ถมทางเพื่อสำรวจแนวท่อก๊าซ10"เข้านิคมบางปะอิน(ด้านหลัง) permit.65.bpi.ex.0464 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	15:10	ภูรินทร์
	* คุณศิริโรจน์ แจ้งเสร็จสิ้น งานสอบเทียบ Flow com. OTS BV#10 สลับจาก Run C to A	18:02	ภูรินทร์
	*PRS#1 Link M Down แจ้งคุณ พลวัตร Reset อุปกรณ์	21:25	สุเมธ
	*คุณ พลวัตร ทำการ Reset อุปกรณ์ Router ที่ PRS#1 แล้ว ระบบกลับมาปกติ	21:50	สุเมธ
27-เม.ย.-22	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งเข้าตรวจสอบ ordorant @OTS NVK	9:11	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:46	ภูรินทร์
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:04	ภูรินทร์
	*คุณโชติณรินทร์ แจ้ง ปรับแรงดัน outlet OTS NVK จาก 14.7 เป็น 15.0	10:05	ภูรินทร์
	*คุณเฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:05	ภูรินทร์
	*คุณภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงรากแจ้งเริ่มงานเดิน gas pipeline leak survey permit.65.bpi.cd.0066 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ ,บางจาก ปกติ	10:31	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:44	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
27-เม.ย.-22	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:45	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู SOI 2 -14, เขตส่งออก ปกติ	10:58	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ วัด%gas HV001B ได้ 0.1%LEL ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:59	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:08	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:29	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:38	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู SOI1 และ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	12:00	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	12:35	ภูรินทร์
	*คุณภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน งานต่อเนื่องปรับพื้นที่ถมทางเพื่อสำรวจแนวท่อก๊าซ10"เข้านิคมบางปะอิน(ด้านหลัง) permit.65.bpi.ex.0464 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	12:40	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:48	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:02	ภูรินทร์
	*คุณภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องคืนพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่โน้และคืนพื้นที่ขุดบ่อนอกส่วนพื้นที่รอบๆสถานีงานก่อสร้างปักเสาไฟและวางท่อระบายน้ำไม่มีผลกระทบต่อบรรณ permit.65.roj.ex.0461 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	15:03	ภูรินทร์
28-เม.ย.-22	*ITS แจ้ง PM ระบบ SCADA	9:19	ภูรินทร์
	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งเข้า PM OTS RST	9:22	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:52	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:06	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:20	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ วัด%gas HV001B ได้ 0.3%LEL	10:21	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:24	ภูรินทร์
	*คุณเฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:27	ภูรินทร์
	*คุณภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงรากแจ้งงานเดิน gas pipeline leak survey permit.65.bpi.cd.0066 หยุดดำเนินงาน จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ ,บางจาก ปกติ	10:34	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:06	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:07	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
28-เม.ย.-22	*คุณภาณุรักษ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#5 ,OTS ROJ 1.2 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:37	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม งานขุดวางท่อระบายน้ำของ		
	แขวงทางหลวง ด้านหลังแนวเสาไฟฟ้าคู่ขนานขาเข้าถนนพหลโยธิน ช่วง กม46+900		
	ยังไม่มีผลกระทบต่อนวท่อ steel gas 6" Mpl บริเวณขึ้นปกติ	11:40	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:40	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:42	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Survey BPO มั่งงานLeak Survey Permit No.65-BPO-CD-0078 นอกจากนี้ ป	11:45	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:19	ภูรินทร์
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:32	ภูรินทร์
	คุณ สุริยะ แจ้งเข้าทำ PM flow com. & Cal. Transmitter OTS NVK Test UPS	12:51	ภูรินทร์
	*คุณภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นโรจนะ งานต่อเนื่องคืนพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซ		
	โครงการ อิโและคืนพื้นที่ขุดบ่อนอกสวนพื้นที่รอบๆสถานีไม่มีผลกระทบต่อบระบบ		
	permit.65.roj.ex.0461 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	13:25	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:10	ภูรินทร์
	*คุณนพดล แจ้งงานขุดปักเสาติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี Permit 65-BPL-EX-030	14:22	ภูรินทร์
	*คุณภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน งานต่อเนื่องปรับพื้นที่ถมทางเพื่อสำรวจแนว		
	ท่อก๊าซ10"เข้านิคมบางปะอิน(ด้านหลัง) ไม่มีการทำงาน permit.65.bpi.ex.0464 จุดอื่นในพื้นที่ ป	14:59	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	15:16	ภูรินทร์
	คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จสิ้นงานทำ PM flow com. & Cal. Transmitter OTS NVK Test UPS	16:47	ภูรินทร์
	*OTS-ROJ#1 Link L Down, ส่วน Link M ปกติแจ้งทาง UIH รับทราบ	20:10	สุเมธ
29-เม.ย.-22	*UIH แจ้งต้องรอให้การไฟฟ้าทำการซ่อมสายที่โดนไฟช็อตก่อน ตอนนี้อยู่ยังไม่สามารถทำอะไรได้งาน		
	OTS-ROJ#1 Link L Down	1:47	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:28	ภูรินทร์
	*คุณเฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:44	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:16	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:17	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:41	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ วัด%gas		
	HV001B ได้ 0.0%LEL	10:42	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:45	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิมแจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:46	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
29-เม.ย.-22	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:53	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดติดตั้งกราดระบายน้ำอีก 20 เมตร ถ.พัฒนา3 Soi9C Permit No.0247	10:55	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:04	ภูรินทร์
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:04	ภูรินทร์
	*คุณสุริยะ แจ้งเปลี่ยนถังดับเพลิง RTU OTS RST และ เข้าทำ PM OTS BKD	11:10	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:37	ภูรินทร์
	*คุณภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นโรจนะ งานต่อเนื่องคืนพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซ		
	โครงการ อิโและคืนพื้นที่ขุดบ่อนอกสวนพื้นที่รอบๆสถานีไม่มีผลกระทบต่อบระบบ permit.		
	65.roj.ex.0461 งานเดิน gas pipeline leak survey permit.65.roj.cd.0067จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	11:58	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม แจ้ง Survey BPO มั่งงานLeak Survey Permit No.65-BPO-CD-0078 และงานขุดติดตั้ง		
	กราดระบายน้ำอีก 20 เมตร ถ.พัฒนา3 Soi9C Permit No.0247 นอกจากนี้ ปกติ	12:17	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	12:18	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งงานซ่อมท่อประปาของทาง กปน.บริเวณ ขอยโรงบำบัดน้ำเสีย เลขที่		
	Permit No 65-BPL-EX-0311	13:17	ภูรินทร์
	*UIH แก๊ซ OTS-ROJ#1 Link L ปกติ	13:40	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล Survey แนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี SWAN - OTS BPL งานซ่อมท่อประปาตาม		
	Permit No.0311 นอกนั้นปกติและ MTH ปกติ	14:19	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	14:53	ภูรินทร์
	*คุณภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน งานต่อเนื่องปรับพื้นที่ถมทางเพื่อสำรวจแนว		
	ท่อก๊าซ10"เข้านิคมบางปะอิน(ด้านหลัง) ไม่มีการทำงาน permit.65.bpi.ex.0464 จุดอื่นในพื้นที่ ป	15:14	ภูรินทร์
	*คุณภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก,บางจาก ปกติ	15:41	ภูรินทร์
	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ.Valqua	15:48	ภูรินทร์
	*คุณภาณุรักษ์ แจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัท เบลต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อยู่ระหว่างการควบคุม		
	เพลิงของเทศบาลเมืองบางกะดี ประสานงานเจ้าหน้าที่นิคมบางกะดี สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว		
	ไม่มีผลกระทบต่อบระบบก๊าซ แจ้งคุณกนกวรรณรับทราบ	15:50	ภูรินทร์
	*คุณสุริยะ แจ้งเสร็จสิ้นงานทำ PM OTS BKD	17:43	ภูรินทร์
30-เม.ย.-22	*คุณ จรัส แจ้งวันนี้มีงานเข้า PM Diact ที่สถานี OTS-BPL และ bv#10	8:53	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:39	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-NVK,ROJ#1.2,PRS#5 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน	9:40	สิทธิกร
	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL ปกติ	9:58	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก,บางจาก ปกติ	10:14	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
30-เม.ย.-22	*คุณ นิติชัย แจ้งงานครบรอบเปลี่ยนevc Thai kurabo	10:37	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน ปกติ	10:40	สิทธิกร
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	10:41	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:45	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาขนาด 110mm. โกล์แนวท่อก๊าซMPL. HDPE 160MM.บริเวณบ่อवास้ว160 ถนนH1/8ตรงข้ามโรงFord #Permit 65-WES-EX-0268	10:55	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:20	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:20	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร แจ้งเริ่มงานชุดซ่อมบำรุงระบบจ่ายน้ำของ นิคมเปลี่ยนอุปกรณ์และประตูน้ำใหม่ขนาดแนวท่อก๊าซ Hdpe 160mm. Mplถนนนวนคร 8 permit.65nvk.ex.0465.สำรวจชี้แนวท่อเพื่อวางblock convert ของแนวทางการทางพุ่มฯ พหลโยธิน		
	ขาเข้า ตรงข้ามbig c นวนคร จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:31	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:51	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:14	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานLeak Survey นอกจากนี้ ปกติ	12:48	สิทธิกร
	*คุณ สมชาย แจ้งเข้า PM Diact ที่สถานี OTS-bv#10 BPO	13:08	สิทธิกร
	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	13:16	สิทธิกร
	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ		
	วัด%gas HV001B.ได้ 0.2%LEL	13:38	สิทธิกร
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ. เส้น OTS-LKB ปกติ	13:49	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:59	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯไทรน้อย มีงานต่อเนื่องคืนพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซ โครงการ ยี่โถและคืนพื้นที่ขุดบ่อนอกส่วนพื้นที่รอบๆสถานีไม่มีผลกระทบต่ระบบ		
	permit.65.roj.ex.0461 งานเดิน gas pipeline leak survey permit.65.roj.cd.0067 จุดอื่นปกติ	14:13	สิทธิกร
	*คุณ นิติชัย แจ้งงานครบรอบเปลี่ยนevc ที่ Central Food	14:20	สิทธิกร
	*คุณ จรัส แจ้งเสร็จงาน PM Diact ที่สถานี OTS-BPL	14:30	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	14:50	สิทธิกร
	*คุณ สมชาย แจ้งเสร็จงานเข้า PM Diact ที่สถานี OTS-bv#10 BPO	16:00	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-พ.ค.-22	*สุริยะ แจ้งเก็บ REPORT โชนเหนือทั้งหมด	8:50	องอาจ
	*ศิริโรจน์ แจ้งเก็บ REPORT BV#10	9:07	องอาจ
	*ศิริโรจน์ แจ้งเก็บ REPORT OTS-BPL	9:46	องอาจ
	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อนวนครงานต่อเนื่อง Permit.65-nvk-ex-0465	9:58	องอาจ
	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	10:19	องอาจ
	*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางพลี มีงานขุดปักเสาติดตั้งกล้อง CCTV ของการนิคมบางพลี ตำแหน่งที่		
	ทำขุดบนฟุตบาทตามแนวเสาไฟฟ้าเดิมระยะห่างจากท่อ2เมตรลึก70cm. ไม่มีผลกระทบต่อนวท่อ		
	รายละเอียดงานตาม Excavation Permit No.0309	10:45	องอาจ
	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อโรจนะ งานต่อเนื่องค้นพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่โถและค้นพื้นที่		
	ขุดบ่อนอกสวนพื้นที่รอบๆ วันนีหยุด,งานเดิน gas pipeline leak survey permit.65.roj.cd.0067		
	จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	10:47	องอาจ
	*ศิริโรจน์ แจ้งเก็บ REPORT OTS-LKB	11:20	องอาจ
	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปู ปกติ,บางปูใหม่ งานปักเข็มทำฐานเสาไฟฟ้า15KV.ของกฟน. ได้มีการ		
	ประสานงานให้แล้ว ระยะห่างจากท่อก๊าซเกิน10ม. ไม่กระทบกับแนวตรวจสอบอีกครั้งยังอยู่ใน		
	ตำแหน่งเดิม	11:44	องอาจ
	*อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:57	องอาจ
	*เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	12:29	องอาจ
	*พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ		
	วัด%gas HV001B ได้ 0.0%LEL	12:43	องอาจ
2-พ.ค.-22	*พิทักษ์พลสำรวจแนว บางปะอิน,บางจาก,เชียงราก ปกติ	14:19	องอาจ
	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อ รังสิต บางกะดี ปกติ	14:58	องอาจ
	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-NVK เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:50	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:10	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:25	สิทธิกร
	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก,บางจาก ปกติ	10:32	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:07	สิทธิกร
	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-ROJ,1,2 PRS#5 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:09	สิทธิกร
	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:12	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:21	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	11:31	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:37	สิทธิกร

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
2-พ.ค.-22	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:41	สิทธิกร
	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน ปกติ	11:48	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ		
	วัด%gas HV001B ได้ 0.3 %LEL	11:57	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:59	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	12:01	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	12:07	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	13:16	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:57	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	14:11	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:18	สิทธิกร
	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องค้นพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซโครง		
	ยี่โถ,งาน เดิน leak survey permit.65.roj.0067 ส่วนจุดอื่น ปกติ	14:29	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:53	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:15	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:36	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:38	สิทธิกร
	*คุณ มังกร ITS แจ้งทำการ PM PC ALL In One 2 เครื่องที่เป็น Spare	10:45	สิทธิกร
3-พ.ค.-22	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ		
	วัด%gas HV001B ได้ 0.1 %LEL	10:55	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:57	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:10	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:12	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องค้นพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซ		
	โครง การ ยี่โถและค้นพื้นที่ขุดบ่อนอกสวนพื้นที่รอบๆสถานีไม่มีผลกระทบตอระบบ permit.65.roj.ex.		
	.0461 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:12	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:14	สิทธิกร
	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:27	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานเดิน gas pipeline leak survey เส้นโรจนะวันนี้เข้าทำงานในช่วงบ่าย		
	permit.65.roj.cd.0067	11:32	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:38	สิทธิกร

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
3-พ.ค.-22	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:40	สิทธิกร
	*คุณ X ITS แจ้งวันนี้ขอโมทเข้าไปแก้ไขโปรแกรมให้คุณ วาติศย์ เปลี่ยนชื่อ TAG ACR1	11:52	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	12:09	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:48	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	14:01	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:53	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก,บางจาก ปกติ	15:13	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน ปกติ		
	งานปรับพื้นที่ถมทางเพื่อสำรวจแนวท่อก๊าซ10"เข้านิคมบางปะอิน(ด้านหลัง)วันนี้ยังไม่มีการทำงาน	15:38	สิทธิกร
	*คุณ มังกร its แจ้งทำการ pm สองเครื่องที่เป็น spare เสรีจเรียบร้อย และแก้ไข Tag ของ ACR1 ที่ BPO และ RST เสรีจเรียบร้อย	17:34	สิทธิกร
4-พ.ค.-22	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	9:25	สุเมธ
	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-NVK	9:44	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL	9:56	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:15	สุเมธ
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	10:30	สุเมธ
	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-ROJ#1,2 และ PRS#5	11:05	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	11:15	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:20	สุเมธ
	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:22	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:22	สุเมธ
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:36	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู เส้น TDC, นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:37	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ปกติ	11:50	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	12:29	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการปรับปรุงเขตประกอบการเสรี 3 ถนนC2 ของทาง Gusco LKB ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	13:21	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	13:33	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, วัด % Gas HV001B ได้ 0.3 %LE	13:37	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	13:41	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้งงานเดิน Leak Survey พื้นที่ บางพลี Permit 65-bpl-cd-0081	14:10	สุเมธ

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:11	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น คลองขุด เส้น บางปูใหม่ ปกติ	14:17	สุเมธ
	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซ บ.ย.ให้ ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ ตาม Permit 65-roj-ex-0461 นอกนั้นปกติ	14:31	สุเมธ
5-พ.ค.-22	*คุณ สุพรรณ เข้าเปลี่ยนถุงลมสี่ล้อและตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	9:01	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:49	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:07	สุเมธ
	*คุณ ศิริโรจน์ เข้า Cal.Test Flowcom Run B ที่ OTS-RST	10:30	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	10:32	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:41	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานทำถนน ซ.4B ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	10:45	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	10:56	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:14	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:15	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, วัด % Gas HV001B ได้ 0.4%LE	11:18	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:19	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:20	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	11:23	สุเมธ
	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:29	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:51	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL	13:10	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ อีโให้ และคืนพื้นที่ขุดบ่อนอกสวนพื้นที่รอบๆสถานีไม่มีผลกระทบต่อบรรณ นอกนั้นปกติ	13:23	สุเมธ
	*คุณ ศิริโรจน์ เข้า Cal.Test Flowcom Run B ที่ OTS-RST เสรีจแล้ว	13:45	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี งานเดิน Leak Survey พื้นที่ บางพลี Permit 65-bpl-cd-0081 เสรีจแล้ว, M-Thai วันนี้มีงานเดิน Leak Survey ตาม Permit 65-mth-cd-0082 นอกนั้นปกติ	13:55	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:07	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้งงานเดิน Leak Survey ตาม Permit 65-mth-cd-0082 เสรีจแล้ว	17:17	สุเมธ

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
6-พ.ค.-22	*คุณ นพดล แจ้งงานเดิน Leak Survey พื้นที่แนวท่อก๊าซ ลาดกระบัง ตาม Permit 65-lkb-cd-0083	8:56	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, วัด % Gas HV001B ได้ 0.2%LEL	9:27	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:49	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:15	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	10:24	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:33	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	10:35	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB มีงานตาม Permit 65-lkb-cd-0083 นอกนั้นปกติ	10:36	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม แจ้งพบการขุดหลุมห่างจาก BV#10 ประมาณ 20 ม. ลึก 50 ซม.งานของทางหลวง ท้าไฟ		
	ทาง ฐานตอม่อ 80x80x50 ซม.	10:57	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	11:29	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานทำถนน ข.4B ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ		
	นอกนั้นปกติ	11:29	สุเมธ
	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมหะเมราช WES ปกติ	11:30	สุเมธ
	*คุณ สมชาย เข้าขนท่อ PE เก้าที่ PRS#3 กลับมาไว้ที่ บางปู	11:30	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม แจ้งเส้นแพรงษา มีงานทำฐานป้ายบอกขอยุดลึก 60 ซม. บนฟุตบาท ขุดลึกกว่าระดับ		
	ถนน 35 ซม.	11:32	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนนคร ปกติ	11:44	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:50	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 มีงานตามแจ้งกั้น		
	หน้านี้ นอกนั้นปกติ	11:52	สุเมธ
	*คุณ สมชาย แจ้งออกจาก PRS#3 ขนท่อ PE เก้ากลับมาไว้ที่ บางปู	12:00	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL	12:13	สุเมธ
	*คุณ ศิริโรจน์ เข้า Cal.Test Flowcom Run B ที่ OTS-Hesie	12:15	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี, M-Thai ปกติ	13:45	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	สุเมธ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ		
	อีโให้ และคืนพื้นที่ขุดบ่อนอกสวนพื้นที่รอบๆสถานีไม่มีผลกระทบต่อบระบบ นอกนั้นปกติ	14:27	สุเมธ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ	15:06	สุเมธ
	*คุณ ศิริโรจน์ เข้า Cal.Test Flowcom Run B ที่ OTS-Hesie เสร็จแล้ว และพบ Gas รั่วซึมตรงน็อต		
	Straightening Vans Run B แจ้งคุณ ธณินทร ให้รับทราบแล้ว	15:12	สุเมธ

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก มีงานตาม Permit 65-bpi-ex-0467 งาน		
	ถมดิน รอบพื้นที่ดินสถานี OTS-NVK นอกนั้นปกติ	15:34	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 65-lkb-cd-0083 เสร็จสิ้นแล้ว	18:10	สุเมธ
7-พ.ค.-22	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	9:43	สุเมธ
	*คุณ ธิรศักดิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-NVK	9:52	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:20	สุเมธ
	*คุณ ธิรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก มีงานตาม Permit 65-bpi-ex-0467 งานถม		
	ดิน รอบพื้นที่ดินสถานี OTS-NVK, เส้น บางจาก ปกติ	10:37	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:46	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	11:01	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู เส้น TDC ปกติ	11:02	สุเมธ
	*คุณ ธิรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:11	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, วัด % Gas HV001B ได้ 0.0%LEL	11:16	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:20	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	11:21	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	11:44	สุเมธ
	*คุณ ธิรศักดิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-ROJ#1,2 และ PRS#5	11:50	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด BV#10 ปกติ	11:58	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนนคร มีงานขุดซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่หน้าประปา		
	ขนานแนวท่อก๊าซ 160 มม. 12"บริเวณสี่แยกถนนนวนนคร 1 ตัด 5/6 ตาม Permit 65-nvk-ex-0372		
	นอกนั้นปกติ	12:13	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี, M-Thai ปกติ	13:33	สุเมธ
	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:40	สุเมธ
	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมหะเมราช WES ปกติ	13:44	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	14:01	สุเมธ
	*คุณ ธิรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ		
	อีโให้ และคืนพื้นที่ขุดบ่อนอกสวนพื้นที่รอบๆสถานีไม่มีผลกระทบต่อบระบบ นอกนั้นปกติ	14:10	สุเมธ
8-พ.ค.-22	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบังเข้าวัด%gas HV001B ได้ 0.2 %LEL แนวท่อปกติ	10:32	องอาจ
	*คุณ ธิรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก มีงานตาม Permit 65-bpi-ex-0467	10:48	องอาจ
	*สุพรรณสำรวจแนวท่อ PRS 1 BPO TDC Steel Group ปกติครับ	11:28	องอาจ

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
8-พ.ค.-22	*รีรค์ดัดสำรวจแนวท่อบางปะอินงานปรับพื้นที่ถมทางเพื่อสำรวจแนวท่อก๊าซ ด้านหลังนิคมฯ บางปะอิน วันนี้ยังไม่มีการทำงาน	11:36	องอาจ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานชุดซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่น้ำประปา ขนาวนแนวท่อก๊าซ 160 มม. 12"บริเวณสี่แยกถนนนวนคร 1 ตัด 5/6 ตาม Permit 65-nvk-ex-0372		
	นอกนั้นปกติ	11:53	องอาจ
	*วิธีสำรวจแนวท่อเหมราชปกติ	11:56	องอาจ
	*สุพรรณสำรวจแนวท่อ BPN ถนนแพรวกา VB # 10 คลองขุด บางปูใหม่ปกติ	12:13	องอาจ
	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี เส้นสวนปกติ	13:29	องอาจ
	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต บางกะปิปกติ	14:18	องอาจ
	*คุณ อธิศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซโครงการ ยี่โถ และคืนพื้นที่ขุดบ่อนอกสวนพื้นที่รอบๆสถานีไม่มีผลกระทบต่อบรรณ นอกนั้นปกติ	14:25	องอาจ
9-พ.ค.-22	*DATABASE_WebReport_BACKUP หายไปตั้งแต่วันที่ 06/05/65 แจ้งคุณ X ITS ตรวจสอบ	7:17	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ PRS#3 เพื่อดำเนินการภายในห้อง	9:45	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:00	สิทธิกร
	*คุณ กนกวรรณ แจ้งเข้า OTS-BV#10 พร้อมกับคุณวาทิต และคุณ ศิริโรจน์	10:08	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:21	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องคืนพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซ โครงการ ยี่โถและคืนพื้นที่ขุดบ่อนอกสวนพื้นที่รอบๆสถานีไม่มีผลกระทบต่อบรรณ permit.65.roj.ex.		
	.0461 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	10:35	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:40	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ		
	ขนย้ายท่อ HDPE กลับสำนักงานบางปู	10:45	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:11	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรวกา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:15	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู SOI 1-14, เขตส่งออก ปกติ	11:17	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:27	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	11:29	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:38	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:40	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	13:23	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ		
	วัด%gas HV001B ได้ 0.2 %LEL	13:46	สิทธิกร

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
9-พ.ค.-22	คุณ สุริยะ แจ้งเข้า Pm Cal.Pressure Temp ที่ OTS-WES	13:47	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	13:50	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	14:23	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้า PRS#3 เพื่อเปลี่ยนถุงลม	14:41	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ แจ้งออกจากPRS#3	14:56	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน,บางจาก ปกติ		
	เขียนราคา permit.65.bpi.ex 0467 งานถมดิน รอบพื้นที่ดิน สถานี ots.nvk จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	15:35	สิทธิกร
	คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานเข้า Pm Cal.Pressure Temp ที่ OTS-WES	17:52	สิทธิกร
10-พ.ค.-22	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:48	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:12	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:18	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:22	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ		
	วัด%gas HV001B ได้ 0.2 %LEL	10:35	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:38	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:40	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-WES เพื่อเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้า	10:54	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:00	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:01	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:03	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรวกา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:11	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:30	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:34	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องคืนพื้นที่ก่อสร้างวางท่อก๊าซ โครงการ ยี่โถและคืนพื้นที่ขุดบ่อนอกสวนพื้นที่รอบๆสถานีไม่มีผลกระทบต่อบรรณ permit.65.roj.ex.		
	.0461 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ,งานยี่โถ วันนี้ เก็บความเรียบร้อยทั้งด้านนอกและด้านใน		
	ด้านนอก ขนย้าย concrete barrier	11:36	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งทาง สนล.แจ้งว่าทาง กฟน.จะดำเนินการบิกเสาไฟฟ้าใหม่แทนที่เสาเดิมที่หัก1ต้น		
	บริเวณ Soi G1/6 กลางซอย เวลา 22:00 น. โดยตรวจสอบหน้างานกับทาง กฟน.คุณอนุชา		
	T.0841544190 แล้วจุดบิกเสาไม่มีผลกระทบเนื่องจากอยู่คนละฝั่งโดยมีรางระบายน้ำฝนกัน		
	และมียกเลิกเสาไฟฟ้า 1 ต้นบริเวณหัวมุมสี่แยก G1/6 จุดนี้ไม่มีผลกระทบเนื่องจากทาง		

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
10-พ.ค.-22	ทาง กฟน.จะทูปและตัดบริเวณโค่นเสาไฟฟ้าและยกออก พื้นที่ LKB	11:44	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯ แพรกษา ปกติ	11:47	สิทธิกร
	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเข้า PM ที่ สถานี OTS-ROJ#1 ชั่วบ้าย	12:13	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	12:27	สิทธิกร
	*คุณ นิติชัย แจ้งงานแก้ไข Alarm Vb loss ที่ MPM NVK เข้าพร้อมทีมสถานี	13:03	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก permit.65.bpi.ex 0467 งานถมดิน รอบ		
	พื้นที่ดิน สถานี ots.nvk วันนี้ไม่มีการทำงาน พื้นที่อำน้ำไม่สามารถทำงานได้	13:06	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	13:29	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:56	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	14:15	สิทธิกร
	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเสร็จงานเข้า PM ที่ สถานี OTS-ROJ#1	16:59	สิทธิกร
11-พ.ค.-22	*DATABASE_WebReport_BACKUP คุณ X แก้ไขให้แล้ว แจ้งว่า Harddisk เต็ม วันที่ไม่มีรอแก้ไข	7:56	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าPRS#3พารม.บ. MAXIMAP ตรวจสอบเก็บข้อมูลเพื่อออกแบบงานซ่อมบ่อวาล์ว	9:29	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:42	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:47	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู SOI 2-14, เซตส่งออก ปกติ	10:15	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:18	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ		
	วัด%gas HV001B ได้ 0.3 %LEL	10:18	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:23	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:29	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:30	สิทธิกร
	*คุณ สมชาย แจ้งเข้า OTS-BV#10 เพื่อพา รม.เข้าดูหน้างาน	10:36	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:42	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู SOI 1 ปกติ	10:42	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:03	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:26	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:42	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:43	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯ แพรกษา ปกติ	11:45	สิทธิกร

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
11-พ.ค.-22	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ สถานีots.Roj 1 ฝนตกหนักเมื่อเช้าทำให้		
	กิ่งไม้ขนาดใหญ่หักพาดเข้ามาในแนวรั้วด้านข้าง ไม่มีผลกระทบต่อบรรยากาศและสถานี จุดขึ้นปกติ	12:12	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:25	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ แจ้ง Safety Visit ที่ PRS#1 BPO	13:39	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ แจ้งออกจากพื้นที่ PRS#1 BPO	13:54	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:55	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	14:03	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ แจ้ง Safety Visit ที่ PRS#2 BPO	14:06	สิทธิกร
	*คุณ นิติชัย แจ้ง งานครบรอบเปลี่ยน EVC ที่ T.CH	14:10	สิทธิกร
	*คุณ สุพรรณ แจ้งออกจากพื้นที่ PRS#2 BPO	14:18	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	14:27	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก permit.65.bpi.ex 0467 งานถมดิน รอบ		
	สถานี ots.nvk วันนี้มีการทำงานบนดินขอบเล็กน้อยพื้นที่อำน้ำไม่สามารถนำรถเข้ามาถมเพิ่มเติมได้		
	จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:51	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์แจ้งเข้า Calibrate.Flowcom ที่ OTS-ROJ#1	15:17	สิทธิกร
	*จากการทำงานโยงแยกก๊าซระยะของตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. - 01 มิ.ย. 65 ส่งผลให้คุณภาพก๊าซตะวันออก		
	ค่า WI ทอยเปลี่ยนแปลงลดลงจาก 1300 เหลือ 1230 Btu/scf และค่า HV เปลี่ยนแปลงจาก 1008		
	เหลือ 970 Btu/scf คาดการณ์คุณภาพเดินทางถึง BPK วันที่ 12/05/2022 เวลา 00:01 น. ,DCAP		
	เวลา 12/05/2022 เวลา 07:00น., GTS เวลา 11:00น., KCE เวลา 16:00น., GNC เวลา 21:30น.,		
	WN4 วันที่ 12/05/2022 เวลา 07:00น....From PTT Shipper	15:45	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์แจ้งเสร็จงานเข้า Calibrate.Flowcom ที่ OTS-ROJ#1	18:25	สิทธิกร
12-พ.ค.-22	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:19	ภูณห์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:22	ภูณห์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:42	ภูณห์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:59	ภูณห์
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ และ ทำการ		
	สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	11:02	ภูณห์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู SOI 6-14, เซตส่งออก ปกติ	11:08	ภูณห์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	11:15	ภูณห์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:40	ภูณห์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:46	ภูณห์

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
12-พ.ค.-22	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:50	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	12:22	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	12:22	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู SOI 1-5 ปกติ	12:38	ภูรินทร์
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	12:45	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ แพรกษา ปกติ	12:48	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ วัด %gas HV001B ได้ 0.2 %LEL และทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	12:20	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:04	ภูรินทร์
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	14:13	ภูรินทร์
	*คุณสุริยะ แจ้งเข้า OTS#2 ROJ Cal. Pressure & Temp.	14:28	ภูรินทร์
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ , เชียงราก งานต่อเนื่อง permit.65.bpi.ex 0467 งานถมดิน รอบสถานี ots.nvk จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:41	ภูรินทร์
	*คุณสุริยะ แจ้งเสร็จงาน OTS#2 ROJ Cal. Pressure & Temp.	17:33	ภูรินทร์
13-พ.ค.-22	*คุณศิริโรจน์ เข้าตัดยอด OTS BV#10 BPO	9:29	ภูรินทร์
	*คุณสุริยะ เข้าตัดยอด OTS โซนเหนือ	9:42	ภูรินทร์
	*คุณประชาธิรัฐ แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BV#10 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:51	ภูรินทร์
	*คุณศิริโรจน์ เข้าตัดยอด OTS BPL	10:15	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:15	ภูรินทร์
	*คุณประชาธิรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:28	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:35	ภูรินทร์
	*คุณประชาธิรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ มีงานขุดลอกคลองระบายน้ำ ทำแคในขอบเขตคลอง ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติครับ	10:45	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ วัด %gas HV001B ได้ 0.2 %LEL และทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:52	ภูรินทร์
	*คุณประชาธิรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ แพรกษา ปกติ	11:03	ภูรินทร์
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:09	ภูรินทร์
	*คุณประชาธิรัฐ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:13	ภูรินทร์
	*คุณประชาธิรัฐ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:32	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:38	ภูรินทร์

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
13-พ.ค.-22	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ งานแก้ไขจุดซ่อมท่อน้ำใต้ดินชำรุดในสถานีots.roj2 permit65.roj.cd.0004 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:45	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:12	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	12:16	ภูรินทร์
	*คุณประชาธิรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:42	ภูรินทร์
	*คุณศิริโรจน์ เข้าตัดยอด OTS LKB	13:07	ภูรินทร์
	*คุณ เฉลิม แจ้งสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ ประสานงานชี้ตำแหน่งแนวท่องานบิกเสาไฟฟ้า บางพลี ซอย2บ.SWAN	13:15	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:04	ภูรินทร์
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน , บางจาก ปกติ	14:18	ภูรินทร์
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นเชียงราก ประสานงาน กปภ.เตรียมพื้นที่โครงการวางท่อpe800mm.คูขนานแนวท่อก๊าซ12"(ฝังเชียงรากท่อขาเข้านวนคร) งานต่อเนื่อง permit.65.bpi.ex 0467 ถมดิน รอบพื้นที่ดิน สถานี ots.nvkจุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:31	ภูรินทร์
14-พ.ค.-22	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:40	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู SOI 6-14, เขตส่งออก ปกติ	9:44	ภูรินทร์
	*คุณธีรศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-NVK เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:53	ภูรินทร์
	*คุณจรัส แจ้งสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL ซอย 3-7 ปกติ	9:55	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:10	ภูรินทร์
	*คุณจรัสแจ้งสำรวจแนวท่อก๊าซที่ M-Thai ปกติ	10:17	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:24	ภูรินทร์
	*คุณธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นเชียงราก ประสานงาน กปภ.เตรียมพื้นที่โครงการวางท่อpe800mm.คูขนานแนวท่อก๊าซ12"(ฝังเชียงรากท่อขาเข้านวนคร)ยังไม่มีการทำงานในพื้นที่งานต่อเนื่อง permit.65.bpi.ex 0467 ถมดิน รอบพื้นที่ดิน สถานี ots.nvkจุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	10:38	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BV#10 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:47	ภูรินทร์
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:48	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:04	ภูรินทร์
	*คุณจรัส แจ้งขุดวางเสาไฟฟ้าตามที่ประสานงานไว้ วันนี้ขุดต้นฝัง สวอน โรงฯไม่มีผลกับแนวท่อ	11:12	ภูรินทร์
	*คุณธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:14	ภูรินทร์
	*คุณจรัส แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:18	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:20	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:23	ภูรินทร์

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
14-พ.ค.-22	*คุณธีรศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU roj1,2 prs5 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:39	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:41	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู SOI 1-5 มีงานทำถนนที่ซอย 4 B ไม่มีผลกระทบ นอกจากนั้นปกติ	11:42	ภูรินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯ แพรกษา ปกติ	11:57	ภูรินทร์
	*คุณจรัล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	12:35	ภูรินทร์
	*คุณจรัล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ		
	วัด%gas HV001B ได้ 0.0 lei เนื่องจากลมแรง	12:46	ภูรินทร์
	*คุณจรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	13:33	ภูรินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางกะปิ ทาง ปตท เขต6 เข้ามาซ่อมพื้นถนน asphalt		
	จุดที่ชำรุด พื้นที่ otsbkd บริเวณอื่นปกติ	14:08	ภูรินทร์
	*คุณธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:21	ภูรินทร์
15-พ.ค.-22	*คุณ จรัล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานะก๊าซประจำวัน OTS-LKB, วัด % Gas HV001B ได้ 0.2%LEL	9:26	สุเมธ
	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น คลองกรุง OTS-LKB ปกติ	9:55	สุเมธ
	*คุณ จรัล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานะก๊าซประจำวัน PRS#3	10:05	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:32	สุเมธ
	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:33	สุเมธ
	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก งานของ กปภ.เตรียมพื้นที่โครงการวางท่อPE 800 มม.คู่ขนานแนวท่อก๊าซ 12"(ฝั่งเขียงรากท่อขาเข้านวนคร) เริ่มเคลียร์ดินไม่ริมถนนเพื่อเตรียมขุดตาม Permit 65-nvk-ex-0468, มีงานตาม Permit 65-bpi-ex-0467 งานถมดิน รอบพื้นที่ดินสถานี		
	OTS-NVK, เส้น บางจาก ปกติ	10:33	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานะก๊าซประจำวัน PRS#1	10:44	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานะก๊าซประจำวัน PRS#2	11:04	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานขุดหลุมลงต่อม่อเสาไฟแสงสว่างบริเวณสี่แยก ซ.7, ซ.4, ซ.3 ถนนพัฒนา 2 บริเวณที่ไม่มีแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:06	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:25	สุเมธ
	*คุณ จรัล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานะก๊าซประจำวัน OTS-BPL	11:35	สุเมธ
	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:35	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:37	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปตท.เขต 6 เข้ามาซ่อมพื้นถนน Asphalt จุดที่ชำรุด พื้นที่ OTS-BKD นอกนั้นปกติ	11:38	สุเมธ

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:38	สุเมธ
	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี, M-Thai ปกติ	12:14	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานะก๊าซประจำวัน PRS#10	12:18	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:28	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	12:41	สุเมธ
	*OTS-BPL Link L Down แจ้ง UIH ตรวจสอบ	13:45	สุเมธ
	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:19	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานขุดซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่น้ำประปา		
	ขนานแนวท่อก๊าซ 63 มม. บริเวณ BV180 ถนนนวนคร 9 ตาม Permit 65-nvk-ex-0372 นอกนั้นปกติ	15:04	สุเมธ
	*OTS-BPL Link L Normal	15:45	สุเมธ
16-พ.ค.-22	*คุณ ศิวกร แจ้งงานตาม Permit 65-nvk-ex-0372 กลับคืนพื้นที่	20:58	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดหลุมลงต่อม่อเสาไฟแสงสว่าง บริเวณสี่แยกซ.8, 6.1 ถ. พัฒน3 บริเวณแนวท่อก๊าซ ตามลำดับ Permit No.65-BPO-EX-0249	9:02	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:50	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:15	สิทธิกร
	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:24	สิทธิกร
	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	10:39	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:00	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:00	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งทางปตท.เข้าตรวจสอบห้อง RTU OTS-WES งานของคุณ ศิริโรจน์	11:05	สิทธิกร
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:15	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:27	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:46	สิทธิกร
	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:51	สิทธิกร
	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	12:01	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงาน Permit No.65-BPO-EX-0249 จุดอื่นปกติ	12:04	สิทธิกร
	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	12:07	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ ปกติ	12:09	สิทธิกร
	*แจ้งข่าวสารเกิดเหตุในพื้นที่ วันที่ 16 พ.ค.65 . เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานถนนปูเจ้าสัวมิงพรายบริเวณปากซอยวัดโยธินประดิษฐ์ เบื้องต้นยังคงควบคุมเพลิงไม่ได้ ไม่มีผลกระทบต่อก๊าซของ NGD		
	และระบบจำหน่ายก๊าซของบริษัท	12:20	สิทธิกร

OP-FO-038-01



OP-FO-038-01



OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
18-พ.ค.-22	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:52	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:55	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:04	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ		
	วัด%gas HV001B ได้ 0.3 %LEL	11:07	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	11:10	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน,บางจาก ปกติ	11:13	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯ แพรกษา มีงานชุดซ่อมท่อประปาและตัดเสาไฟฟ้าตรงข้ามแท้งน้ำสูงทำให้ เสาWN.ล้ม1ต้น ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซห่าง4ม. จุดอื่นปกติ		
	สอบถาม ว่ากำลังดำเนินการ	11:16	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:17	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:45	สิทธิกร
	*คุณ นิติชัย แจ้งงานแก้ไข Error No Data พร้อม Up Load Firmware ที่ Siam Glass mrs1,2	11:46	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก งานกบป.เตรียมพื้นที่โครงการวางท่อ pe800mm.คู่ขนานแนวท่อก๊าซ12"(ฝั่งเชียงรากท่อขาเข้านวนคร)#วันนี้ทีมงานชุดไม่เข้า		
	#permit.65.nvk.ex.0468 จุดอื่นปกติ	11:51	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:24	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งประสานงานชี้ตำแหน่งท่อก๊าซงานทำทางเข้าโรงงานบ.ฐิโร ทยอย11B.	13:28	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU ที่ OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	13:30	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:46	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:13	สิทธิกร
	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเปลี่ยนถุงดับเพลิง2ชุดทดแทนของเดิมกรอบแตกขีดจางที่hokuto	15:55	สิทธิกร
	*คุณสุริยะ แจ้ง เสร็จงานเข้าเปลี่ยนแอร์ที่ OTS-BV#10 และ OTS-BPL,งาน PM Calibrate	15:57	สิทธิกร
19-พ.ค.-22	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:49	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:51	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:57	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:04	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:15	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:18	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าดูกล้อง CCTV ที่ PRS#1 เนื่องจากกล้องไม่บันทึกข้อมูล	10:20	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ		

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
19-พ.ค.-22	วัด%gas HV001B ได้ 0.3 %LEL	10:39	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	10:43	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งแก้ไข CCTV ที่ PRS#1 เนื่องจากกล้องไม่บันทึกข้อมูล เสร็จเรียบร้อย	10:50	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:54	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ ปกติ	11:10	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:12	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:12	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:15	สิทธิกร
	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเริ่มงานติดตั้ง Vent ในสถานีก๊าซ mrs โรงงาน Metoxide นวนคร ธรรม.บ. EPE		
	ตาม Permit.65-NVK-CD-0070	11:17	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯ แพรกษา มีงานชุดซ่อมท่อประปาและตัดเสาไฟฟ้าตรงข้ามแท้งน้ำสูงทำให้ เสาWN.ล้ม1ต้น กำลังดำเนินการปรับปรุง สืบนำ กลบทรายตั้งเสาWN.	11:37	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:38	สิทธิกร
	*คุณ นิติชัย แจ้งงาน PM สถานี และ งานเปลี่ยน EVC ควบ Due พร้อม Up Load Firmware ที่ Thai Gypsum Bpi	11:44	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก งานต่อเนื่อง กบป.โครงการชุดวางท่อประปาท่อเหล็กขนาด800mm.คู่ขนานแนวท่อก๊าซ12"(ฝั่งเชียงรากท่อขาเข้านวนคร)		
	# permit.65.bpi.ex.0468 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:40	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:50	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:58	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	13:59	สิทธิกร
	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งงานทำท่อ vent สถานีก๊าซ mrs โรงงาน Metoxide permit 65.nvk.cd.0070 เหลือ		
	ถอดออกไปทำสี จึงจะนำเข้ามาประกอบในภายหลัง	14:25	สิทธิกร
	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งทางgypsumแจ้งว่าตอนนี้ราคาgas.ngขึ้นจากเดิม100%มีผลให้ทางรง.อาจเปลี่ยนสายการผลิตไปยังแหลมฉบังหรือจะเปลี่ยนมาใช้pgซึ่งมีราคาถูกหนุ่นอาจจะหยุดngชั่วคราว	14:26	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	14:30	สิทธิกร
20-พ.ค.-22	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:00	สุเมธ
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ประสานงานตรวจสอบ งานตอกเสาเข็มทำทางเข้าโรงงาน แปลง A02 บ.CPE FOOD ห่างแนวท่อก๊าซ 110 มม.ประมาณ 3.5 ม.นอกนั้นปกติ	10:08	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:23	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	10:25	สุเมธ

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:36	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	10:39	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, วัด % Gas HV001B ได้ 0.0%LE	10:49	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB งานโครงการปรับปรุงรั้ว		
	เขตประกอบอาคารเสรี 3 Road C2 ของทาง Gusco LKB ไม่มีผลกระทบ นอกนั้นปกติ	10:56	สุเมธ
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	11:00	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:10	สุเมธ
	*คุณ พลวัตร ประสานงานเข้าตรวจสอบแนวท่อก๊าซภายในโรงงานลูกค้า Thai Parkerizing (F2) ซอย 8A เพื่อทำदनคอนกรีตต่อเพิ่มจากของเดิมในโรงงาน	11:10	สุเมธ
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:30	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	11:41	สุเมธ
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:06	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:48	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	13:49	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:57	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	14:23	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:40	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ Cal.Pressure & Temp ที่ OTS-BPL	14:42	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	14:52	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก งานของ กปภ.โครงการขุดวางท่อประปา		
	ท่อเหล็กขนาด 800 mm.คูขนานแนวท่อก๊าซ 12"(ฝั่งเขียงรากท่อขาเข้านวนคร) ตาม Permit 65-nvk-ex-0468 นอกนั้นปกติ	15:23	สุเมธ
	*คุณ สุริยะ Cal.Pressure & Temp ที่ OTS-BPL เสร็จแล้ว	17:18	สุเมธ
21-พ.ค.-22	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:51	สุเมธ
	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL	10:23	สุเมธ
	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:38	สุเมธ
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	10:40	สุเมธ
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:05	สุเมธ
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ, เข้าตรวจสอบ		
	สถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	11:09	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:23	สุเมธ

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	11:44	สุเมธ
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 14-9 เขตส่งออก ปกติ	11:50	สุเมธ
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ตรวจสอบงานตอกเสาเข็มทำทางเข้าโรงงาน		
	แปลง A02 บ. CPE FOOD นอกนั้นปกติ	11:59	สุเมธ
	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, วัด % Gas HV001B ได้ 0.0%LE	11:59	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	11:59	สุเมธ
	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB งานโครงการปรับปรุงรั้ว		
	เขตประกอบอาคารเสรี 3 Road C2 ของทาง Gusco LKB ไม่มีผลกระทบ นอกนั้นปกติ	12:02	สุเมธ
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	12:14	สุเมธ
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 1-8 ปกติ	12:36	สุเมธ
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	13:02	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:16	สุเมธ
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:25	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	13:40	สุเมธ
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:04	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก งานของ กปภ.โครงการขุดวางท่อประปา		
	ท่อเหล็กขนาด 800 mm.คูขนานแนวท่อก๊าซ 12"(ฝั่งเขียงรากท่อขาเข้านวนคร) ตาม Permit 65-nvk-ex-0468 นอกนั้นปกติ	15:43	สุเมธ
22-พ.ค.-22	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:02	สุเมธ
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:04	สุเมธ
	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:31	สุเมธ
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	10:49	สุเมธ
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:08	สุเมธ
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	11:13	สุเมธ
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก งานของ กปภ.โครงการขุดวางท่อประปา		
	ท่อเหล็กขนาด 800 mm.คูขนานแนวท่อก๊าซ 12"(ฝั่งเขียงรากท่อขาเข้านวนคร) ตาม Permit 65-nvk-ex-0468 นอกนั้นปกติ	11:16	สุเมธ
	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	11:29	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:36	สุเมธ
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 14-9 เขตส่งออก ปกติ	11:41	สุเมธ
	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, วัด % Gas HV001B ได้ 0.0%LE	11:41	สุเมธ

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกะบัง งานปักคั้นเสา WN ยังไม่เรียบร้อยแปลง A02		
	บ. CPE FOOD นอกน้้นปกติ	11:48	สุเมธ
	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB งานโครงการปรับปรุงรั้ว		
	เขตประกอบอาคารเสริม 3 Road C2 ของทาง Gusco LKB ไม่มีผลกระทบ นอกน้้นปกติ	12:03	สุเมธ
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	12:04	สุเมธ
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	12:09	สุเมธ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ	12:12	สุเมธ
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 1-8 ปกติ	12:25	สุเมธ
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:54	สุเมธ
	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:08	สุเมธ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:38	สุเมธ
23-พ.ค.-22	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:50	สุเมธ
	*คุณ ธนาธิธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:10	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:22	สุเมธ
	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานติดตั้งท่อ Vent ในสถานีก๊าซ MRS.โรงงาน Usha Siam นวนคร ร่วมกับผู้รับ		
	เหมาบริษัท EPE ตาม Permit 65-nvk-cd-0071	10:34	สุเมธ
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	10:37	สุเมธ
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกะบัง TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:05	สุเมธ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก งานของ กปภ.โครงการขุดวางท่อประปา		
	ท่อเหล็กขนาด 800 mm.คู่ขนานแนวท่อก๊าซ 12"(ฝังเขียงรากท่อเข้านวนคร) ตาม Permit 65-nvk-ex-0468 นอกน้้นปกติ	11:06	สุเมธ
	*คุณ เอลิม แจ้งพบลูกแมว 1 ตัวน่าจะมีคนนำมาปล่อย เห็นเข้ารั้วสถานี BV#10 (NGD) ตอนนี้ง		
	รปภ. PTT ให้ช่วยดู และเข้าจับได้, เนื่องจากก่อนหน้านี้ มีผู้เฝ้าอยู่ข้างสถานีแจ้งผ่าน รปภ. PTT จะ		
	ขอเข้าไปจับแมว	11:10	สุเมธ
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	11:17	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	11:26	สุเมธ
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, วัด % Gas HV001B ได้ 0.2%LEL	11:40	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB งานโครงการปรับปรุงรั้ว		
	เขตประกอบอาคารเสริม 3 Road C2 ของทาง Gusco LKB ไม่มีผลกระทบ นอกน้้นปกติ	11:42	สุเมธ
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 14-9 เขตส่งออก ปกติ	11:49	สุเมธ
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกะบัง งานปักคั้นเสา WN ยังไม่เรียบร้อยแปลง A02		

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	บ. CPE FOOD นอกน้้นปกติ	11:58	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:58	สุเมธ
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	12:07	สุเมธ
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 1-8 ปกติ	12:27	สุเมธ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ	13:25	สุเมธ
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงาน Verify หาแนวท่อก๊าซโดยการ		
	Waterjet แนวท่อก๊าซ 110/63 มม.บริเวณถนน HW3574 ซ้าง บ. Thai Summit และ บ. Suzuki ใกล้บ่อ		
	วาล์ว 137, 133 เพื่อเตรียมงานวางสาย Fiber Optic ของนิคม ตาม Permit 65-wes-ex-0270 นอก		
	น้้นปกติ	13:53	สุเมธ
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:58	สุเมธ
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:59	สุเมธ
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	15:13	สุเมธ
24-พ.ค.-22	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:39	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:05	สิทธิกร
	*คุณ ธนาธิธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:11	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:24	สิทธิกร
	*คุณ ธนาธิธิ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:29	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ		
	วัด %gas HV001B ได้ 0.1 %LEL	10:29	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:33	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB งานโครงการปรับปรุงรั้ว		
	เขตประกอบอาคารเสริม 3 Road C2 ของทาง Gusco LKB ไม่มีผลกระทบ นอกน้้นปกติ	10:36	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกะบัง BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:54	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES แจ้งต่อเนื่องงาน Verify หาแนวท่อก๊าซ		
	โดยการ waterjet แนวท่อก๊าซ HDPE 110/63MM. บริเวณถนน HW3574 ซ้าง บ. Thai summit และ		
	บ. Suzuki ใกล้บ่อวาล์ว no. 137, 133 เพื่อเตรียมงานวางสาย Fiber Optic ของนิคม		
	Permit 65-WES-EX-0270	11:16	สิทธิกร
	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ แพรงกะบัง งานปักคั้นเสา WN. เรียบร้อย จุดอื่นปกติ	11:17	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	11:28	สิทธิกร
	*คุณ ธนาธิธิ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:38	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PM ระบบ SCADA ที่ OTS-RST	11:41	สิทธิกร

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
24-พ.ค.-22	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:52	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:52	สิทธิกร
	*คุณ พัทธพงษ์ แจ้งเริ่มงานติดตั้งท่อ Vent ในสถานีก๊าซ mrs โรงงาน Daisinนคร ร่วมกับผู้รับ เหมาบริษัท EPE permit 65.nvk.cd.0069	12:06	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:37	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ	14:15	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:18	สิทธิกร
	*คุณ พัทธพงษ์ แจ้งงานทำท่อ vent สถานีก๊าซ mrs โรงงาน DAISIN nvk permit 65.nvk.cd.0069 เหลือถอดออกไปทำสี และจะนำเข้ามาประกอบในวันศุกร์	14:39	สิทธิกร
	*คุณ นิติชัย แจ้งงานแก้ไข No Data 3 Day ที่ Nikkei Nvk	14:41	สิทธิกร
	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก งานของ กปภ.โครงการขุดวางท่อประปา ท่อเหล็กขนาด 800 mm.คูขนานแนวท่อก๊าซ 12"(ฝังเขียนรากท่อขาเข้านวนคร) ตาม Permit 65-nvk- ex-0468 นอกนั้นปกติ	15:00	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานเข้า PM ระบบ SCADA ที่ OTS-RST	15:50	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตรวจสอบห้อง Rtu ที่ PRS#2 BPO ร่วมกับคุณกนกวรรณ	16:22	สิทธิกร
25-พ.ค.-22	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 1 BPO	8:54	องอาจ
	*นพดลเข้า PRS # 3 LKB	10:11	องอาจ
	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ-ใหม่ปกติ	10:18	องอาจ
	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูซอย 4-14 ปกติ	10:19	องอาจ
	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดีปกติ	10:23	องอาจ
	*ประจักษ์รัฐเข้า PRS # 2 BPO	10:44	องอาจ
	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง ขอลองเข้า OTS วัด%gas HV001B ได้ 0.0 %LEL	10:44	องอาจ
	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อโรจนะ บางปะอิน บางจากปกติ	10:58	องอาจ
	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราชปกติ	10:58	องอาจ
	*ประจักษ์รัฐสำรวจแนวท่อบางปูซอย 1-3 ปกติ	11:05	องอาจ
	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนครดี รังสิตปกติ	11:37	องอาจ
	*เฉลิมสำรวจแนวท่อนิคมฯ แพรกษา ถนนแพรกษา คลองขุด TDC BV # 10 ปกติ	12:22	องอาจ
	*ภานุรักษ์ สำรวจแนวท่อเชียงราก งานของ กปภ.โครงการขุดวางท่อประปาท่อเหล็กขนาด 800 mm. คูขนานแนวท่อก๊าซ 12"(ฝังเขียนรากท่อขาเข้านวนคร) ตาม Permit 65-nvk-ex-0468 นอกนั้นปกติ	13:24	องอาจ
	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี สวอนปกติ	13:53	องอาจ

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
26-พ.ค.-22	*จรัสแจ้งพา บ. SECOT ถ่ายรูป OTS PRS MRS แนวท่อ โซนใต้ทั้งหมด	9:27	องอาจ
	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือปกติ	9:58	องอาจ
	*นพดลเข้า PRS # 3 LKB	10:15	องอาจ
	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดีปกติ	10:21	องอาจ
	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูใหม่ปกติ	10:23	องอาจ
	*เฉลิมสำรวจแนวท่อถนนแพรกษา คลองขุด TDC BV # 10 ปกติ	10:41	องอาจ
	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง ขอลองเข้า OTS วัด%gas HV001B ได้ 0.0 %LEL	10:43	องอาจ
	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราช ต่อใบอนุญาตงาน Verify หาแนวท่อก๊าซโดยการ waterjet ตรงข้าม ร. AAMแนวท่อก๊าซHDPE110 บ่อวาล์ว no.204เพื่อเตรียมงานวางสายFiber Opticของนิคม		
	Permit 65-WES-EX-0270(ต่อใบอนุญาตวันต่อวัน)	10:54	องอาจ
	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อโรจนะ บางปะอิน บางจากปกติ	10:57	องอาจ
	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 1 BPO	11:16	องอาจ
	*เฉลิมสำรวจแนวท่อนิคมฯ แพรกษา ปกติ	11:35	องอาจ
	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูปกติ	"	องอาจ
	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี สวอนปกติ	13:41	องอาจ
	*โชติณรินทร์ PM'OTS-RKN # 2	13:46	องอาจ
27-พ.ค.-22	*ภานุรักษ์ สำรวจแนวท่อเชียงราก งานของ กปภ.โครงการขุดวางท่อประปาท่อเหล็กขนาด 800 mm. คูขนานแนวท่อก๊าซ 12"(ฝังเขียนรากท่อขาเข้านวนคร) ตาม Permit 65-nvk-ex-0468 นอกนั้นปกติ	14:29	องอาจ
27-พ.ค.-22	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเข้าเก็บงาน ที่ OTS-ROJ#2และเข้า PM ที่ PRS#5	9:02	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:43	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:00	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าเปลี่ยน UPS ที่ PRS#1	9:45	สิทธิกร
	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเปลี่ยนชุดถุงลมที่ OTS-ROJ#2	10:09	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:22	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:28	สิทธิกร
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:28	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานเข้าเปลี่ยน UPS ที่ PRS#1, มีงานติดตั้งชุด Control แอร์ต่อ	10:28	สิทธิกร
	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้า PRS#2 เพื่อตรวจสอบกรงคักหนู	10:30	สิทธิกร
27-พ.ค.-22	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ		
	วัด%gas HV001B ได้ 0.0 %LEL	10:44	สิทธิกร
27-พ.ค.-22	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB งานโครงการปรับปรุงรั้ว		

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
27-พ.ค.-22	เขตประกอบการเสร็จ 3 Road C2 ของทาง Gusco LKB ไม่มีผลกระทบ นอกนั้นปกติ	10:47	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:04	สิทธิกร
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯ แพรกษา ปกติ	11:22	สิทธิกร
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:38	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:45	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	12:09	สิทธิกร
	*คุณ พัทธ์พัทธ์ แจ้งส่งงานทำท่อ vent สถานีก๊าซ mrs โรงงาน DAISIN nvk permit 65.nvk.cd.0069		
	หลังจากเขาออกไปทำสี และนำมาประกอบเข้าใหม่	12:12	สิทธิกร
	*คุณ นิธิชัย แจ้งงาน PM สถานี และงาน Up Load Firmware ที่ Honda mrs@1,2	13:07	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน ปกติ	13:28	สิทธิกร
	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานติดตั้งชุด Control แอร์ที่ PRS#1	13:41	สิทธิกร
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:48	สิทธิกร
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:02	สิทธิกร
	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งถอดล้างpvcAดูดตันจากเศษsulphur งาน PM prs5	14:03	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	14:38	สิทธิกร
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	14:41	สิทธิกร
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก งานของ กปภ.โครงการขุดวางท่อประปา		
	ท่อเหล็กขนาด 800 mm.คูขนาดแนวท่อก๊าซ 12"(ฝังเชิงรากท่อขาเข้านวนคร) ตาม Permit 65-nvk-ex-0468 นอกนั้นปกติ	14:47	สิทธิกร
28-พ.ค.-22	*คุณจรัล แจ้งเข้า PM PRS#1 BPO	10:09	ภูรินทร์
	*OTS NVK alarm pressure outlet low แจ้งคุณพัทธ์พัทธ์รับทราบ	10:16	ภูรินทร์
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:27	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล Survey แนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี SWAN - OTS BPL งานขุดปักค้ำยันเสาไฟฟ้า		
	ของทาง กฟน. 1 ต้นบริเวณสี่แยก Soi 4 ไม่มีผลกระทบเนื่องจากอยู่คนละฝั่งกับแนวท่อก๊าซ		
	ส่วน MTH ปกติ	11:01	ภูรินทร์
	*คุณพัทธ์พัทธ์พัทธ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:17	ภูรินทร์
	* คุณกฤษฎาแจ้งงานต่อเนื่องงานVerifyหาแนวท่อก๊าซ โดยการwaterjet ข้างโรงไฟฟ้า Gulf .แนวท่อ		
	ก๊าซ Steelpipe 8" & HDPE225 บ่อวาล์ว no.M104,M105เพื่อเตรียมงานวางสายFiber Optic		
	Permit 65-WES-EX-0270(ต่อไปอนุญาตวันต่อวัน)	11:29	ภูรินทร์
	*คุณ พลวัตร Survey ในนิคมBPO มีงานปรับพื้นลอกพื้นถนนเดิมเพื่อทำถนนคอนกรีตที่		
	ซอย.4B หน้าทางเข้าบริษัท Bangkok Mc ไม่มีผลกระทบ จุดอื่นปกติครับ	11:46	ภูรินทร์

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
28-พ.ค.-22	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	12:07	ภูรินทร์
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	12:31	ภูรินทร์
	*คุณพัทธ์พัทธ์พัทธ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	12:57	ภูรินทร์
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ โรจนะ แจ้งเริ่มงานโครงการขุดซ่อมผิวถนนหลังแนวท่อ		
	ก๊าซในพื้นที่ถนนrojDและE Permit.65.roj.ex0470 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	13:13	ภูรินทร์
	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS BV#10 BPO	13:23	ภูรินทร์
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	13:39	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	13:55	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ		
	วัด%gas HV001B ได้ 0.0 %LEL และ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB		
	งานโครงการปรับปรุงรั้ว เขตประกอบการเสร็จ 3 Road C2 ของทาง Gusco LKB ไม่มีผลกระทบ		
	นอกนั้นปกติ	14:08	ภูรินทร์
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯ แพรกษา ปกติ	14:19	ภูรินทร์
	*คุณพัทธ์พัทธ์พัทธ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:35	ภูรินทร์
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซเชียงราก งานต่อเนื่อง กปภ. โครงการขุดวางท่อประปา		
	เหล็กขนาด800mm.คูขนาดแนวท่อก๊าซ12"(ฝังเชิงรากท่อขาเข้านวนคร) permit.65.nvk.ex.0468		
	จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	15:13	ภูรินทร์
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ,บางปะอิน ปกติ	15:59	ภูรินทร์
29-พ.ค.-22	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:59	ภูรินทร์
	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	10:09	ภูรินทร์
	*คุณพัทธ์พัทธ์พัทธ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:11	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:18	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ		
	วัด%gas HV001B ได้ 0.1 %LEL	10:52	ภูรินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:54	ภูรินทร์
	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:59	ภูรินทร์
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ โรจนะ แจ้งงานต่อเนื่องโครงการขุดซ่อมผิวถนนหลัง		
	แนวท่อก๊าซในพื้นที่ถนนrojDและE Permit.65.roj.ex0470 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:12	ภูรินทร์
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู ปกติ	11:15	ภูรินทร์
	*คุณ กฤษฎาทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:27	ภูรินทร์
	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS BV#10 BPO	11:46	ภูรินทร์

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
29-พ.ค.-22	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:59	วินทร์
	*คุณพิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	12:11	วินทร์
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	12:15	วินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:42	วินทร์
	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯ แพรกษา ปกติ	13:42	วินทร์
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ,บางปะอิน ปกติ	14:05	วินทร์
	*คุณพิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:14	วินทร์
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซเชิงราก งานต่อเนื่อง กปภ. โครงการขุดวางท่อประปาท่อเหล็กขนาด800mm.คูขนานแนวท่อก๊าซ12"(ฝังเชิงรากท่อขาเข้าวนคร) permit.65.nvk.ex.0468		
	จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	15:04	วินทร์
30-พ.ค.-22	*คุณโชติณรินทร์ เข้าปรับแรงดัน outlet ots RST กับเปลี่ยนชุดดูลม	9:22	วินทร์
	*คุณโชติณรินทร์ เข้าปรับแรงดัน outlet ots NVK	9:41	วินทร์
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:51	วินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:28	วินทร์
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:28	วินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ		
	วัด%gas HV001B ได้ 0.1 %LEL	10:48	วินทร์
	*คุณธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS # 1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:49	วินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:51	วินทร์
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:51	วินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:58	วินทร์
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	11:04	วินทร์
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯ แพรกษา ปกติ	11:34	วินทร์
	*คุณธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS # 2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:35	วินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:45	วินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูใหม่ ปกติ	11:57	วินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:58	วินทร์
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ ไรจนะ แจ้งงานต่อเนื่องโครงการขุดซ่อมผิวถนนหลังแนวท่อก๊าซในพื้นที่ถนนrojDuและE Permit.65.roj.ex0470 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:45	วินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:46	วินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:12	วินทร์

OP-FO-038-01



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
30-พ.ค.-22	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ,บางปะอิน ปกติ	14:53	วินทร์
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซเชิงราก งานต่อเนื่อง กปภ. โครงการขุดวางท่อประปาท่อเหล็กขนาด800mm.คูขนานแนวท่อก๊าซ12"(ฝังเชิงรากท่อขาเข้าวนคร) permit.65.nvk.ex.0468		
	จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	15:32	วินทร์
	*คุณ ประชารัฐ แจ้งประสานงาน บ.ส.แจ้งการโยธา ชี้ตำแหน่งแนวท่อก๊าซเพื่อสำรวจแนวท่อ รองรับงานนำสายไฟฟ้าอากาศลงดินของการไฟฟ้า เส้น ถ.สุขุมวิท	22:23	สุเมธ
31-พ.ค.-22	*คุณสมชาย แจ้งเข้าทำการจดมิเตอร์ตัดยอดสัญญาณสิ้นสุด บ. thai kiwa และทำการปิดวาล์วภายใน		
	สถานีก๊าซ MRS	9:18	วินทร์
	*คุณนพดล แจ้งปิดวาล์ว Service บ.Thai KIWA เลขที่ 169	9:27	วินทร์
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:36	วินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	10:07	วินทร์
	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:15	วินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:20	วินทร์
	*คุณธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS # 2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:30	วินทร์
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	10:35	วินทร์
	*คุณนิติชัย แจ้งเข้าติดตั้งปั้มน้ำ OTS NVK	10:36	วินทร์
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด BV#10 เส้น TDC STEEL ปกติ	10:54	วินทร์
	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:40	วินทร์
	*คุณธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS # 1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:41	วินทร์
	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ ไรจนะ แจ้งงานต่อเนื่องโครงการขุดซ่อมผิวถนนหลังแนวท่อก๊าซในพื้นที่ถนนrojDuและE Permit.65.roj.ex0470 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:42	วินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:48	วินทร์
	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯ แพรกษา ปกติ	11:50	วินทร์
	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:57	วินทร์
	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู พบงานสำรวจชั้นดิน บริเวณคลองยายหุ่น		
	ห่างจากท่อก๊าซประมาณ 2.5 เมตร และได้ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องแล้ว ะงับการทำงานเนื่อง		
	จากไม่ได้ขออนุญาต กนอ.บางปู นอกจากนั้น ปกติ	12:00	วินทร์
	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	12:01	วินทร์
	วัด%gas HV001B ได้ 0.2 %LEL		
	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:04	วินทร์
	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS WES วัดค่าหม้อแปลง	14:03	วินทร์

OP-FO-038-01

[illegible]

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน	
1-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:31	สิทธิกร	
	อื่นๆ	*คุณ นิติชัย แจ่งเข้าติดตั้ง Pump น้ำประปาที่ OTS-NVK	11:34	สิทธิกร	
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	11:36	สิทธิกร	
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ ทำการตัดยอดการใช้ก๊าซที่ สถานี OTS-LKB	12:09	สิทธิกร	
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	13:35	สิทธิกร	
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	14:05	สิทธิกร	
	อื่นๆ	*คุณ โชตินรินทร์ แจ่งโรงงานcentral foodแจ่งalarm.gasที่สถานีตรวจไม่พบ%gasแต่เครื่อง			
		โรงงานalarm ตอนนี้ให้แก๊ซอุปกรณ์โรงงานLockup ปกติ0%gas,ตรวจสอบแล้วระบบsen			
		sor เสียตอนนีปิดเครื่องรอส่งซ่อม	14:24	สิทธิกร	
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ	14:39	สิทธิกร	
Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	15:57	สิทธิกร		
อื่นๆ	*เวลา 16:30 น. โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 3 เริ่มทยอยเพิ่ม Feed เป็น Normal Mode				
	(Low CO2) คุณภาพก๊าซตะวันออก WI เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในกรอบ 1310-1330 Btu/scf				
	 From PTT Shipper	19:21	สิทธิกร	
2-มิ.ย.-22	Permit.	คุณ เฉลิม แจ่งงานซ่อมท่อประปาซอย 5C หน้า บ.ไทยโฮเซง ตาม Permit 65-BPO-EX-038	9:10	สุเมธ	
	PM	*คุณ โชตินรินทร์ แจ่งวันนี้มีแผนถอด Turbine Run A OTS-RSTส่ง Cai.	9:19	สุเมธ	
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	9:46	สุเมธ	
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:51	สุเมธ	
	Survey	*คุณ นพดล แจ่งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	9:58	สุเมธ	
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:02	สุเมธ	
	Survey	*คุณ นพดล แจ่งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB, วัด % Gas HV001B ได้ 0.0			
		%LEL	10:16	สุเมธ	
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ่งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:16	สุเมธ	
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ่งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:17	สุเมธ	
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:20	สุเมธ	
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:20	สุเมธ	
	Survey	*คุณ สมชาย แจ่งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:20	สุเมธ	
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ข.9-14 เขตสงออก, TDC Steel ปกติ	10:31	สุเมธ	
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:54	สุเมธ	
	Permit.	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ่งแจ่งงาน Verify ท่อก๊าซ โดยการ Water Jet บริเวณแนวท่อก๊าซ 160 มม.			
		ถนน E11 ใกล้บ่อवास 173 เพื่อเตรียมงานวางสาย Fiber Optic ของนิคม ตาม Permit			



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		65-WES-EX-0271	11:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit.65-WES-EX-0271 นอกนั้นปกติ	11:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 1-8 มีงานตาม Permit 65-BPO-EX-0398 นอกนั้นปกติ	11:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	13:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	14:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก ปกติ	15:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เชียงราก ปกติ	15:16	สุเมธ
	Permit.	คุณ เฉลิม แจ้งงานซ่อมท่อประปาได้ทำการปิดน้ำซ่อมวันอาทิตย์ Permit 65-BPO-EX-0398	15:20	สุเมธ
3-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯ แพรกษา ปกติ	9:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi6-14,เขตส่งออก ปกติ	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ		
		วัด%gas HV001B ได้ 4.9 %LEL	10:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	12:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 1-5 ปกติ	12:45	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
3-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	13:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	14:16	สิทธิกร
4-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS NVK เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	9:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi6-14,เขตส่งออก ปกติ	10:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	10:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:27	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	11:18	ภูรินทร์
	Permit.	*คุณ กฤษดา แจ้งงานต่อเนื่องงานVerifyหาแนวท่อก๊าซ โดยการwaterjet ข้างโรงงาน Fuserashi .แนวท่อก๊าซ Steelpipe 8" & HDPE225 ป่อวาล์ว no.M104,M105เพื่อเตรียมงานวางสายFiber Opticของนิคม	11:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	11:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS ROJ 1 , 2 ,PRS 5 ROJ เข้าตรวจสอบสถานะ ปกติ	11:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 1-5 ปกติ	11:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯ แพรกษา ปกติ	12:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ		
		วัด%gas HV001B ได้ 6.0 %LEL	13:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	13:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	14:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	14:19	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
5-มิ.ย.-22	อื่นๆ	*เวลา 07:17 น. คุณภาพก๊าซ Onshore East Swing โดยค่า WI Swing จาก 1340 เป็น 1348 Btu/scf นาน 30 นาที สาเหตุจากคุณภาพก๊าซ Sale Gas GSP2,GSP3 ทดสอบเพิ่มสูงขึ้นและมีการ Inject C2+ เข้าระบบเพิ่มจาก 6.0 เป็น 7.8 Mol% (จากการเริ่มทยอย Restart process GSP2 Feed gas เข้าระบบ) ค่าการณคุณภาพก๊าซดังกล่าวเดินทางวันที่ 5 มิ.ย.65 ถึง รฟ. GTS1 เวลา 10:00 น., รฟ.KCE เวลา 15:00 น., รฟ.GSRC เวลา 18:30 น., รฟ.GNC เวลา 19:30 น., วันที่ 6 มิ.ย.65 ถึง รฟ.WN CC4 เวลา 06:00 น., NR_MRS เวลา 11:00 น.และ RA6 เวลา 19:00 น....From PTT Shipper	8:23	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานซ่อมท่อประปาซอย 5C หน้า บ.ไทยโซเซม ตาม Permit 65-BPO-EX-03	9:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, วัด % Gas BV001B ได้ 2%LEL	10:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ อธิศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เรียงราก-บางจาก ปกติ	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.6-14, เขตส่งออก มีงานปรับทางเท้าเพื่อปูแผ่นพื้นบริเวณแนวท่อก๊าซแต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	10:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	10:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานขนดินด้านหลังบริษัท Preformedline และงานย้ายสายไฟ บริเวณบริษัท Thai Meiji ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ ส่วนที่เส้น OTS LKB ปกติ	11:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ อธิศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	11:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	12:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.1-5 มีงานตาม Permit 65-BPO-EX-0398	12:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรกษา ปกติ	12:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:47	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ อธิศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:20	สุเมธ
6-มิ.ย.-22	อื่นๆ	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งวันนี้มีแผนพา Secot เข้าถ่ายรูป OTS, PRS ทำรายงานสิ่งแวดล้อม	9:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:41	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้ง บ.พิมลมาศเข้าตัดหญ้าที่ BV#10, Permit 65-bpo-ht-0491	10:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	10:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	10:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, วัด % Gas BV001B ได้ 1 %LEL	10:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:22	สุเมธ
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเริ่มงานติดตั้งท่อ Vent ในสถานีก๊าซ MRS. โรงงาน Fujikura(N2) นวนคร ร่วมกับ ผรม.EPE ตาม Permit 65-nvk-cd-0075	11:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	11:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-ROJ#1-2, PRS#5	11:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:13	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บ.พิมลมาศ เข้าตัดหญ้าที่ PRS#2, Permit 65-bpo-ht-0491	12:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรกษา ปกติ	13:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	13:52	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง บ.พิมลมาศ เข้าตัดหญ้าที่ PRS#1, Permit 65-bpo-ht-0491	14:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	14:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เรียงราก บางจาก ปกติ	15:33	สุเมธ
	Alarm SCADA	* OTS-RST alarm PCV-001A status close แจ้งคุณอธิศักดิ์รับทราบเข้าตรวจสอบ	21:59	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	* คุณอธิศักดิ์เข้าตรวจสอบแก๊ส OTS-RST alarm PCV-001A status close ปกติ	22:50	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
7-มิ.ย.-22	Permit	*คุณ นพดล แจ้ง บ.พิมลมาศ เข้าตัดหญ้าที่ OTS-LKB, Permit 65-lkb-ht-0492	9:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB, วัด % Gas BV001B ได้ 0.0 %LEL	9:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรงษา ปกติ	10:25	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้ง บ.พิมลมาศ เข้าตัดหญ้าที่ PRS#3, Permit 65-lkb-ht-0492	10:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB มีงานตาม Permit 65-lkb-ht-0492 นอกนั้นปกติ	10:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ โชติวินทร์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-ROJ#1-2, PRS#5	11:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิตชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิตชัย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BKD	11:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ โชติวินทร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	12:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิตชัย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#4, ดู 3G Modem	12:55	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ นิตชัย แจ้งอุปกรณ์ 3G Modem ที่ PRS#4 น่าจะเสีย พุ่งนี้คุณ ศิริโรจน์ จะเข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง	13:10	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้ง บ.พิมลมาศ เข้าตัดหญ้าที่ OTS-BPL, Permit 65-bpl-ht-0493	13:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	13:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิตชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ	13:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL มีงานตาม Permit 65-bpl-ht-0493, เส้น M-Thai ปกติ	13:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิตชัย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-NVK, เปลี่ยนถุงลม Windsock	14:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิตชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก ปกติ	14:47	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
8-มิ.ย.-22	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งวันนี้มีงานล้างแอร์ที่ OTS, PRS พื้นที่ไหนได้ทั้งหมด	8:24	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม แจ้งตรวจสอบงานซ่อมท่อประปา หน้าทางเข้า บ.GS Battery ห่างจากแนวท่อประปา 12 ม. ไม่มีผลกระทบต่อนวท่อส่งก๊าซ	9:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:24	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานย้ายเสาไฟฟ้าที่ขวางทางเข้าออก บ.กรไทย ซ.11B ร่วมกับ Gusco, Getgo	10:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB, วัด % Gas BV001B ได้ 0.2 %LEL	10:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีประสานงานที่แจ้ง นอกนั้นปกติ	11:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรงษา ปกติ	12:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	12:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-NVK	12:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	14:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	14:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ	14:51	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ พลวัตร เข้าร่วมตรวจสอบแนว Line Marking งานตอกเข็มเพื่อทำฐานรอง Support ท่อดับเพลิงและทำกำแพงกันดินที่ บ. Siam Chemical ก่อนเริ่มปฏิบัติงานของผู้เหมาพูนนี้	14:51	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ เข้า PRS#4 เปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทน Router ที่เสีย ตอนนี้ใช้งานได้ปกติแล้ว	16:00	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ เข้า OTS-ROJ#1 ปลดสายสัญญาณ PT-001B, TT-001B เพื่อเตรียมงานถอด Turbine Run B	17:00	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
9-มิ.ย.-22	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งวันนี้ช่างเข้าล้างแอร์ที่ OTS-RST,OTS-NVK PRS#4,OTS-BKD	9:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ		
		วัด%gas HV001B ได้ 0.1 %LEL	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:51	สิทธิกร
	Permit.	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเริ่มงานติดตั้งท่อ Vent ในสถานีก๊าซ mrs โรงงาน SSI SURFACEนวนคร		
		ร่วมกับผู้รับเหมาบริษัท EPE permit 65.nvk.cd.0074	11:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	11:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรกษา ปกติ	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ปกติ	12:42	สิทธิกร
	PM	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้ง ล้างpcv1stA+2ndAดูดตันจากเศษsulphurและแก้ไขสายground+		
		สายcpชั่วคราวที่ skyfood	12:43	สิทธิกร
	PM	*คุณ นิติชัย แจ้ง งานครบรอบ เปลี่ยน EVC ที่ Toshiba consumer	12:47	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งครบรอบงานเปลี่ยนpressure gauge ตามdue calibrateที่SSI		
		SURFACE นวนคร	13:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:32	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าร่วมตรวจสอบสถานที่ใช้ก๊าซฯ ของลูกค้าที่ใช้บริการต่ออายุใบ		
		อนุญาตประจำปี บ. Lamsoon BPO	13:39	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประชุมงานวางท่อน้ำประปา 225 mm ถ.M2 E4-E6 ของ Gusco BPO	13:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:50	สิทธิกร
	PM	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งครบ due calibration pressure gauges ที่ bbf	14:06	สิทธิกร
	PM	*คุณ อีรศักดิ์ แจ้งเปลี่ยน pressure gauge ครบ กำหนดการ calibration 3 year โรงงาน		
		Majortte nvk	14:10	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
9-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:11	สิทธิกร
	Permit.	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานทำท่อ vent สถานีก๊าซ mrs โรงงาน SSI SURFACE nvk permit		
		65.nvk.cd.0074เพื่อถอดออกไปทำสี และจะนำเข้ามาประกอบอีกครั้งในรอบต่อไป	14:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ	15:42	สิทธิกร
10-มิ.ย.-22	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งวันนี้ช่างเข้าล้างแอร์ที่ OTS-ROJ#1,2,PRS#5	8:59	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งค่า Turbine Insex ที่ OTS-ROJ#2 ทำงานปกติแล้ว	9:45	สิทธิกร
	PM	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งครบรอบ due วัดกลิ่น gas เส้นนิคม nvk ได้ 2 ppm	9:47	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งเข้าร่วมสังเกตการณ์ ต่ออายุสถานี ที่ บ. RS Cannery.	9:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ	10:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:35	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งขอตรวจสอบอุปกรณ์ SSV003B ที่ OTS-ROJ#2	10:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ		
		วัด%gas HV001B ได้ 0.0 %LEL	10:45	สิทธิกร
	PM	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งครบรอบ due evc ที่ ngv nvk2	10:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:52	สิทธิกร
	Permit.	*คุณ อีรศักดิ์ แจ้งเริ่มงานติดตั้งท่อ Vent ในสถานีก๊าซ mrs โรงงาน Earth นวนคร ผู้รับเหมา		
		บริษัท EPE permit 65.NVK.CD.0076	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	11:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรกษา ปกติ	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:39	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้า PRS#1 เพื่อแก้ไขท่อน้ำ จาก Safety Visit และตรวจสอบสถานะปจว.	13:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:51	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
10-มิ.ย.-22	Permit.	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งงานทำท่อ vent สถานีก๊าซ mrs โรงงาน Earth nvk permit 65.nvk.cd.0076		
		เหลือถอดออกไปทำสี และจะนำเข้ามาประกอบอีกครั้งในภายหลัง	13:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:47	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุพรรณ แจ้งเสร็จงานเข้า PRS#1 เพื่อแก้ไขก๊อกรั่ว จาก Safety Visit	14:50	สิทธิกร
	Permit.	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Water Jet Service Line TTP BPM เพื่องานวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน		
		ดินแนวรถไฟฟ้ายานสืเขียวส่วนต่อขยาย Permit No.65-BPM-EX-0250	20:49	องอาจ
11-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ จรัล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-NVK เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียงราก ปกติ	10:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ		
		มีงานทำกำแพง สงออก3ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	10:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-ROJ#1,2,PRS#5 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BPL เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรกษา ปกติ	12:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ M-Thai ปกติ	12:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:00	สิทธิกร
	PM	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งครบdue calibration turbine +pressure gauges usha	14:07	สิทธิกร
	PM	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งครบdue calibration turbine+pressure gauges sumhitech	14:08	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
11-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:10	
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:15	
	Alarm Scada	*ลิง Mobile OTS-BV#10 มีอาการขัดทาวนบ่อยครั้ง คุณศิริโรจน์แจ้งจะเข้าดูวันจันทร์	18:05	สิทธิกร
	Permit.	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Water Jet Service Line TTP BPM เพื่องานวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน		
		ดินแนวรถไฟฟ้ายานสืเขียวส่วนต่อขยาย Permit No.65-BPM-EX-0250	20:41	องอาจ
12-มิ.ย.-22	อื่นๆ	*จรัลเข้า OTS-LKB	9:26	สิทธิกร
	อื่นๆ	*จรัลเข้า PRS # 3	9:27	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า bv # 10	9:59	สิทธิกร
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดีปกติ	10:15	สิทธิกร
	Alarm Scada	*OTS-BKD L. Dlow 552556	10:30	สิทธิกร
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อแพรกษา คลองขุดTDC BV # 10 ปกติ	10:52	สิทธิกร
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อเขียงราก บางจาก ปกติ	10:42	สิทธิกร
	Survey	*จรัลสำรวจแนวท่อคลองกรุงปกติ	"	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 1	10:53	สิทธิกร
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อนิคมฯ แพรกษา ปกติ	11:28	สิทธิกร
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนครปกติ	11:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 2	11:32	สิทธิกร
	อื่นๆ	*จรัลเข้า OTS-BPI	11:34	สิทธิกร
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราชปกติ	11:41	สิทธิกร
	Alarm Scada	*แจ้งศิริโรจน์ UIH Modem OTS-BKD	11:50	สิทธิกร
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวบางปะอิน ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูปกติ	12:24	สิทธิกร
	Survey	*จรัลสำรวจแนวท่อบางพลี สวอนปกติ	12:29	สิทธิกร
	Alarm Scada	*ทีมงาน ผรม 08-0778-3892 .UIH แจ้งจอเข้าเปลี่ยน Modem OTS-BKD วันพรุ่งนี้เนื่องจากต้องเข้าไปเบิกของและ ConFig ศิริโรจน์รีบทราบ	12:54	สิทธิกร
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิตปกติ	14:01	สิทธิกร
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อโรจนะปกติ	14:34	สิทธิกร
	Permit.	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน Water Jet Service Line TTP BPM เพื่องานวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน		
		ดินแนวรถไฟฟ้ายานสืเขียวส่วนต่อขยายหน้าไทรนาคาสิริ Permit No.65-BPM-EX-0250	20:37	องอาจ
13-มิ.ย.-22	Permit.	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตรวจสอบและเผื่อระวางวางท่อประปาถนนM2 ขอยE4-E6 เขตสงออก		
		Permit65-BPO-EX-0399	9:07	ภูมรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
13-มิ.ย.-22	อื่นๆ	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งเตรียมงานติดต่อท่อvent ร่วมกับบับ.synmech ที่ots.roj1	9:17	ภูณห์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:18	ภูณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:29	ภูณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:30	ภูณห์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:30	ภูณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:31	ภูณห์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ		
		วัด%gas HV001B ได้ 0.2 %LEL	10:33	ภูณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:38	ภูณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:42	ภูณห์
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงาน Permit No.65-ROJ-HT-0056 OTS#1 ROJ	10:57	ภูณห์
	Permit	*คุณ อีรศักดิ์ แจ้งเริ่มงานติดตั้งท่อ Vent ในสถานีก๊าซ mrs โรงงาน Saku นวนคร		
		ผู้รับเหมาบริษัท EPE permit 65,NVK.CD.0077	10:59	ภูณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:02	ภูณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:34	ภูณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	11:39	ภูณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:43	ภูณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:44	ภูณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรกษา ปกติ	11:50	ภูณห์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ	11:54	ภูณห์
	อื่นๆ	*คุณสุริยะแจ้งเข้า RTU PRS#2 BPO เพื่อจับสัญญาณในสถานี	12:20	ภูณห์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:28	ภูณห์
	อื่นๆ	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งเข้า PRS 5 ROJ วัดกลิ่น GAS	13:07	ภูณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:32	ภูณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:50	ภูณห์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ เข้าแก้ไข Link L พร้อม บ.UIH OTS BKD	14:00	ภูณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:08	ภูณห์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:35	ภูณห์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งแล้วเสร็จการแก้ไข Link L พร้อม บ.UIH OTS BKD	14:45	ภูณห์
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเข้า RTU OTS RST Calibrate pressure&Temp.	14:56	ภูณห์
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้ง ผู้รับเหมาเข้าตัดหญ้า PRS 4 NVK	17:57	ภูณห์
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเสร็จงานที่ RTU OTS RST Calibrate pressure&Temp.	18:34	ภูณห์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม แจ้ง บ. TSV ผู้รับเหมาของการประปา ขุดทำบ่อ Sheet Pile ณ แพรกษา KP.6+80		
		ตรงข้ามร้านห้องฟาร์ม ทำในถนนเลนในติดกับเกาะกลางถนน ได้แจ้งไปว่ามีท่อก๊าซ ใกล้ทาง		
		เท้าฝั่งขวาเข้า	22:03	สุเมธ
14-มิ.ย.-22	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงานต่อเนื่อง Permit No.65-ROJ-HT-0056 OTS#1 ROJ	8:35	ภูณห์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ เข้าตรวจสอบความเรียบร้อย OTS NVK	8:49	ภูณห์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตรวจสอบและเผื่อว่างงานวางท่อประปาถนนM2 ซอยE4-E6 เขตส่งออก		
		Permit65-BPO-EX-0399	9:12	ภูณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:06	ภูณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:15	ภูณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:17	ภูณห์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:20	ภูณห์
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงานตัดแยกระบบท่อvent ใส่bline plate	10:32	ภูณห์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ		
		วัด%gas HV001B ได้ 0.1 %LEL	10:33	ภูณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:37	ภูณห์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:58	ภูณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	11:21	ภูณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:33	ภูณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit65-BPO-EX-0399		
		บริเวณอื่น ปกติ	11:35	ภูณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:55	ภูณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	12:14	ภูณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	12:19	ภูณห์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	12:23	ภูณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรกษา ปกติ	12:36	ภูณห์
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าทำ PM Cal pressure , Temp OTS-LKB	12:57	ภูณห์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:15	ภูณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:24	ภูณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:41	ภูณห์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ	14:10	ภูณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:15	ภูณห์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
14-มิ.ย.-22	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งเลิกงานต่อเนื่อง Permit No.65-ROJ-HT-0056 OTS#1 ROJ		
		ดำเนินการต่อวันถัดไป	16:15	ภูรินทร์
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งแล้วเสร็จงาน PM Cal pressure , Temp OTS-LKB	17:56	ภูรินทร์
	Permit	*คุณเฉลิม แจ้งงาน Water Jet ท่อก๊าซเข้า บ.Thai Numsiri ตาม Permit 65-bpm-ex-0250	21:01	สุเมธ
15-มิ.ย.-22	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงานต่อเนื่อง Permit No.65-ROJ-HT-0056 OTS#1 ROJ	8:25	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าตัดยอต OTS-NZ	8:45	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตรวจสอบและเผื่อระวังงานวางท่อประปาถนนM2 ซอยE4-E6 เขตส่งออก		
		Permit65-BPO-EX-0399	9:11	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอต OTS-BV#10 BPO	9:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรงษา ปกติ	10:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ประชารัฐ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:27	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอต OTS-BPL	10:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	10:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ		
		วัด%gas HV001B ได้ 0.3 %LEL	10:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO คลองขุด แพรงษา มีงานปักเสาไฟฟ้า		
		ของ กฟน และ SSUT อยู่คนละฝั่งกับแนวท่อก๊าซฯ ไม่มีผลกระทบ บริเวณปากซอย		
		แพรงษา 14 (ทางเข้าด้านหลังนิคมบางปู) นอกนั้นปกติ	10:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit65-BPO-EX-0399		
		บริเวณอื่น ปกติ	11:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	11:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ มีงานขุดลอกราง Gutter หน้า		
		บ. New Sound ขุดอยู่ในรางและไม่ลึกกว่าระดับความลึกของท้องรางเดิม ห่างแนวท่อ		
		(อยู่ในถนน)ประมาณ 2.5 เมตร ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซฯ นอกนั้น ปกติ	11:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ประชารัฐ สำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น TDCSTEEL ปกติ	11:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:59	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
15-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะประจำวัน ปกติ	12:26	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอต OTS-LKB	12:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ เชียงรากประสานงาน กปภ.		
		เตรียมพื้นที่ทำboring jacking โครงการต่อเนื่องวางท่อ800mm.ที่ดำเนินการวางไปแล้ว		
		ก่อนหน้าบางส่วน	15:21	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเลิกงานต่อเนื่อง Permit No.65-ROJ-HT-0056 OTS#1 ROJ		
		ดำเนินการต่อวันถัดไป เข้ามาเก็บสีดำเพิ่มเติม	15:39	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Water Jet Service Line Fuji Seal ตาม Permit 65-bpm-ex-0250	20:32	สุเมธ
	Emergency Drill	*เวลา 20:15 น. (PTTLNG แจ้งประกาศซ่อมแผนฉุกเฉิน) เกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่สถานีก๊าซ		
		LMPT1 ส่งผลให้ Flow ลดลงจาก 1200 เป็น 0 MMscfd อยู่ระหว่างหาสาเหตุ โดยผลกระทบ		
		เบื้องต้น PTT Shipper ประสานงาน NCC ลด Load โรงไฟฟ้า EGAT/IPP ทั้งหมด ลด Load		
		SPP จาก 1200 เหลือ 600 MMscfd กลุ่มลูกค้า IND ไม่ได้รับผลกระทบ From PTT Shipper		
		แจ้งคุณ กนกวรรณ ให้รับทราบแล้ว	21:01	สุเมธ
	Emergency Drill	*[PTTLNG แจ้งประกาศซ่อมแผนฉุกเฉิน LMPT1 Shutdown] Update คุณภาพก๊าซโดยค่า		
		WI เปลี่ยนแปลงจาก 1330 เป็น 1240Btu/scf คาดการณ์คุณภาพก๊าซ Offspec เดินทางถึง		
		วันที่ 16 มิ.ย. 65 รฟ. BPK เวลา 3:00 น. ,รฟ.GSRC เวลา 8:00 น.,รฟ.WN CC4 วันที่ 17		
		มิ.ย.65 เวลา 23:00 น. และ RA6 วันที่ 18 มิ.ย.65 เวลา 5:00 น. ... From PTT Shipper	21:11	สุเมธ
	Emergency Drill	*[Update PTTLNG แจ้งประกาศซ่อมแผนฉุกเฉิน LMPT1 Shutdown] NCC แจ้งสลับการ		
		เดินเครื่องโรงไฟฟ้าจากก๊าซเป็นน้ำมัน โดย Start โรงไฟฟ้า GPSC,GSRC,GNS,GPG,Glow		
		IPP,GUT,EPEC และ RPCL ทดแทน ... From PTT Shipper	21:45	สุเมธ
	Emergency Drill	*[PTTLNG แจ้งประกาศซ่อมแผนฉุกเฉิน LMPT1 Shutdown] เวลา 21:30น. ประกาศเสร็จ		
		สิ้นการซ่อมแผนฉุกเฉิน เหตุเพลิงไหม้ ที่สถานีก๊าซ LMPT1 สาเหตุเกิดจาก Gas Leak ที่		
		Metering D-E และมีการทำงานเชื่อมต่อ Interconnection Pipe บริเวณนั้น ทำให้เกิดเพลิง		
		ลุกไหม้ ... From PTT Shipper	22:07	สุเมธ
16-มิ.ย.-22	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานต่อเนื่อง Permit No.65-ROJ-HT-0056 OTS#1 ROJ	8:48	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตรวจสอบและเผื่อระวังงานวางท่อประปาถนนM2 ซอยE4-E6 เขตส่งออก		
		Permit65-BPO-EX-0399	9:14	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
16-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:20	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเริ่มงานติดตั้งท่อ Vent ในสถานีก๊าซ mrs โรงงาน Huge koff นวนคร ผู้รับเหมาบริษัท EPE permit 65.NVK.CD.0078	10:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ		
		วัด%gas HV001B ได้ 0.1 %LEL	10:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi6-14,เขตส่งออก ปกติ		
		มีงานตาม Permit65-BPO-EX-0399	10:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจจนะ ปกติ	11:17	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:28	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	11:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:46	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้า OTS WES ถ่ายรูปตรวจสิ่งแวดล้อม	11:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่มีงานวางท่อน้ำประปาในซอย เทศบาลบางปู 94 (Rama & TTDF) ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกจากนี้ ปกติ	12:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi1-5 ปกติ	12:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรกษา ปกติ	12:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:41	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล พาผู้รับเหมา บริษัทsynmechเข้าวัดขนาดท่อOTS ROJ2 เพื่อคำนวณ ปริมาณสีที่จะใช้ในงานโครงการทำสีสถานีก๊าซ	13:45	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งแล้วเสร็จงาน Permit No.65-ROJ-HT-0056 OTS#1 ROJ	14:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	14:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียงราก ปกติ	14:43	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Water Jet Service Line Fuji Seal ตาม Permit 65-bpm-ex-0250	20:41	สุเมธ
17-มิ.ย.-22	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าปรับค่า Turbine Index ที่ OTS-LKB เนื่องจากค่าสลับ Run กัน	8:39	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
17-มิ.ย.-22	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานที่ OTS-LKB	8:51	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งมีงานต่อเนื่อง otsroj1	8:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:31	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตรวจสอบและเผ่าะวังงานวางท่อประปาถนนM2 ซอยE4-E6 เขต ส่งออก Permit No.65-BPO-EX-0399	10:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 1-3 ปกติ	10:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:34	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเริ่มงานติดตั้งท่อ Vent ในสถานีก๊าซ mrs โรงงาน Siam Kubotaนวนคร ร่วมกับผู้รับเหมาบริษัท EPE permit 65.nvk.cd.0072	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ		
		วัด%gas HV001B ได้ 0.1 %LEL	10:47	สิทธิกร
	PM	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งครบรอบdue วัดคลีนgas นิคมbpi ได้1.5ppm	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจจนะ ปกติ	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 12-14 ปกติ	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 4-11 ปกติ,เขตส่งออก มีงานตาม Permit No.65-BPO-EX-0399 จุดอื่นปกติ	11:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	11:36	สิทธิกร
	PM	*คุณ นิติชัย แจ้งงานเปลี่ยนอุปกรณ์ EVC ครบรอบ 1 ปี โรงงาน Chabaa BKD	12:39	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตรวจสอบหน่วย PRS#2	12:41	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานทำท่อ vent สถานีก๊าซ mrs โรงงาน Slam Kubota nvk permit 65.nvk.cd.0072 เหลือถอดออกไปทำสี และจะนำเข้ามาประกอบอีกครั้งในรอบต่อไป	13:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:50	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
17-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:12	สิทธิกร
	PM	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งครบรอบdue วัดกลิ่นgas นิคมโจนาโซน G ได้1.5ppm	15:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
	Permit	เขียนราก แจ้งเริ่มงาน กปภ. โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด800mm.คูขนานแนวท่อก๊าซ ขนาด12"(route1นวนคร)ถนนเขียนรากเลียบคลองเปรมประชากร #งานต่อเนื่องจากวางท่อครั้งที่แล้ว Permit.65.nvk.ex.0471	15:11	สิทธิกร
18-มิ.ย.-22	PM	*คุณ นิติชัย แจ้งงานเปลี่ยนอุปกรณ์ EVC ครบรอบ 1 ปี โรงงาน DRACO PCB BKD	15:13	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตรวจสอบและเผ่าะวังงานวางท่อประปาถนนM2 ซอยE4-E6 เขต		
		ส่งออก Permit No.65-BPO-EX-0399	9:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ		
		วัด%gas HV001B ได้ 0.2 %LEL	11:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	11:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนาโซน ปกติ	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานปรับปรุงผิวถนนซอย 4b ไม่มีผล		
		กระทบกับแนวท่อและงานตรวจสอบเผ่าะวังงานวางท่อประปาถนนM2 ซอยE4-E6		
		เขตส่งออก ตาม Permit No.65-BPO-EX-0399 นอกนั้นปกติ	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	11:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย สํารวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา,คลองซุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	12:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	12:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:57	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
18-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	14:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	14:17	
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียนราก งานต่อเนื่อง กปภ. โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด800mm.คูขนานแนวท่อก๊าซขนาด12"(route1นวนคร)ถนนเขียนรากเลียบ		
		คลองเปรมประชากร #งานต่อเนื่องจากวางท่อครั้งที่แล้ว งานทำปอsheet pile เพื่อป้องกัน		
19-มิ.ย.-22		ท่อลอดคลองคูขนานPermit.65.nvk.ex.0471	14:23	สิทธิกร
	PM	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงาน ครบ due ถอด turbine seksun+otsroj1	14:41	สิทธิกร
	อื่นๆ	*นิติชัยเข้า OTS-RJN # 2	8:54	สิทธิกร
	อื่นๆ	*โชตินรินทร์แจ้งเปิด Valve 202 Soonthron RJN เพื่อซ่อมชุด Insulatio In-Out	9:14	สิทธิกร
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ปกติ	10:08	สิทธิกร
	อื่นๆ	*สมชายเข้า PRS # 2	10:14	สิทธิกร
	อื่นๆ	*นพดลเข้า PRS # 3	11:05	สิทธิกร
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราชปกติ	11:14	สิทธิกร
	อื่นๆ	*สมชายเข้า PRS # 1	11:21	สิทธิกร
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ-นิคมฯ แพรงษาปกติ	"	สิทธิกร
	อื่นๆ	*นพดลเข้า OTS LKB วัด % Gas BV 001B ได้ 0.1 % LEL	11:24	สิทธิกร
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อบางปูงานลอกคลองซอย 1 ของกัลป์	11:25	สิทธิกร
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง คลองกรุงปกติ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อบางกะดี นวนคร รังสิตปกติ	11:51	สิทธิกร
	อื่นๆ	*โชตินรินทร์แจ้งเปิด Valve 202 Soonthron RJN เปลี่ยนซ่อมชุด Insulatio In-Out เสริม	1:57	สิทธิกร
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโจนาโซน บางปะอิน บางจากปกติ	14:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียนราก งานต่อเนื่อง กปภ. โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด800mm.คูขนานแนวท่อก๊าซขนาด12"(route1นวนคร)ถนนเขียนรากเลียบ		
		คลองเปรมประชากร #งานต่อเนื่องจากวางท่อครั้งที่แล้ว งานทำปอsheet pile เพื่อป้องกัน		
		ท่อลอดคลองคูขนานPermit.65.nvk.ex.0471	14:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	15:02	สิทธิกร
20-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ ประชาวิฐ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BV#10 เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#2 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	9:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:14	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
20-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ		
		วัด%gas HV001B ได้ 0.3 %LEL	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชาธิรัฐ สํารวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	10:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู งานวางท่อน้ำประปา 225 ถ.ม2เขต		
		ส่งออก ชั่วคราว ไม่มีการทำงานใดๆ นอกจากนั้น ปกติ	10:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชาธิรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ มีงานขุดลอกคลองของนิคม		
		ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#3 LKB เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน ปกติ	10:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชาธิรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก งานต่อเนื่อง กปภ. โครงการวางท่อ		
		ประปาเหล็กขนาด800mm,คูขนานแนวท่อก๊าซขนาด12"(route1นวนคร)ถนนเชียงรากเลียบบ		
		คลองเปรมประชากร #งานต่อเนื่องจากวางท่อครั้งที่แล้วงานทำบ่อsheet pile เพื่อปรับรับส่งท่		
		ลอดคลองคูขนาน Permit.65.nvk.ex.0471	11:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก ปกติ	11:49	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานเปลี่ยนpressure gaugeเนื่องจากครบกำหนดdue calibrateที่		
		โรงงาน fujikura นวนคร	12:07	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งส่งงานทำท่อ vent สถานีก๊าซ mrs โรงงาน Fujikura(n2) nvk		
		permit 65.nvk.cd.0075หลังจากเขาออกไปทำสี และนำมาประกอบเข้าใหม่	12:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan มีงานขุดวางท่อ		
		เพื่อเชื่อมระหว่างบ่อพัก ข.5 ไม่มีผลกระทบเนื่องจากอยู่ฝั่งตรงข้ามแนวท่อ นอกจากนั้นปกติ	13:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	14:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:17	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งส่งงานทำท่อ vent สถานีก๊าซ mrs โรงงาน SSI Surface nvk		
		permit 65.nvk.cd.0074 หลังจากเขาออกไปทำสี และนำมาประกอบเข้าใหม่	14:32	สิทธิกร
21-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ มีงานขุดลอกคลองของนิคม ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	9:06	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าเปลี่ยนตู้ MDB ที่ OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0115	9:06	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้าทำ PM ที่ PRS#3	9:44	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตรวจสอบและเผื่อะวังงานวางท่อประปาถนน M2 ซอยE4-E6 เขตสง		
		ออก ตาม Permit 65-BPO-EX-0399	9:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	10:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:06	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งงาน กปภ.โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด 800 มม.คูขนานแนวท่อ		
		ก๊าซขนาด 12"(Route 1 นวนคร) ถนนเชียงรากเลียบบคลองเปรมประชากร, งานต่อเนื่องจาก		
		วางท่อครั้งที่แล้วงานทำบ่อ Sheet Pile เพื่อปรับรับส่งท่ลอดคลองคูขนาน ตาม Permit 65-		
		nvk-ex-0471	11:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก มีงานตาม Permit 65-nvk-ex-0471		
		นอกนั้นปกติ	11:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB, วัด % Gas BV001B ได้ 0.2		
		%LEL	11:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	11:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก ปกติ	11:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	12:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 65-BPO-EX-0399		
		นอกนั้นปกติ	12:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL มีงานขุดวางท่อเพื่อ		
		เชื่อมระหว่างบ่อพักที่ ข.5 ไม่มีผลกระทบเนื่องจากอยู่ฝั่งตรงข้ามแนวท่อก๊าซ, M-Thai ปกติ	13:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:24	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ ทำ PM ที่ PRS#3 เสร็จสิ้นแล้ว	15:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	15:50	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าเปลี่ยนตู้ MDB ที่ OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0115 เสร็จสิ้นแล้ว	19:23	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
22-มิ.ย.-22	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตรวจสอบและเผ่าะวังงานวางท่อประปาถนน M2 ซอยE4-E6 เขตสง ออก ตาม Permit 65-BPO-EX-0399	9:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL มุ่งงานขุดวางท่อเพื่อ เชื่อมระหว่างบ่อพักที่ ซ.5 ไม่มีผลกระทบเนื่องจากอยู่ฝั่งตรงข้ามแนวท่อก๊าซ, M-Thai ปกติ	10:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 มีงานจะสำรวจดินหน้า BV#10 ห่างจากแนวท่อ NGD ประมาณ 20 ม.โดย ปท.9 คุณ นพสิน ได้จ้าง บ.โพลีเทค มาสำรวจ เตรียมงานทำ By-pass ใน BV#10	10:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	11:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB, วัด % Gas BV001B ได้ 0.1 %LEL	11:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	12:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	12:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 65-BPO-EX-0399 นอกนั้นปกติ	12:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	12:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก ปกติ	14:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:10	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งงาน กปภ.โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด 800 มม.คู่ขนานแนวท่อ ก๊าซขนาด 12"(Route 1 นวนคร) ถนนเรียงรากเลียบบคลองเปรมประชากร, งานต่อเนื่องจาก วางท่อครั้งที่แล้วงานทำบ่อ Sheet Pile เพื่อปรับรับส่งท่อลอดคลองคู่ขนาน (ต้นความยาวรวม ไปแล้วประมาณ 10 ม.)ตาม Permit 65-nvk-ex-0471	14:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก มีงานตาม Permit 65-nvk-ex-0471 นอกนั้นปกติ	14:41	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานบักเสาไฟฟ้า นิคมฯแพรกษา ห่างจากท่อก๊าซประมาณ 3.5		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เมตร ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	15:42	สุเมธ
23-มิ.ย.-22	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานบักเสาไฟฟ้า จำนวน 2 ต้น บริเวณทางเข้า ถิรไทย ซอย 11B ตาม Permit 65-bpo-ex-0407	9:34	สุเมธ
	Permit	*คุณ ประชาธิรัฐ แจ้งงานตรวจสอบและเผ่าะวังงานวางท่อประปาถนน M2 ซอยE4-E6 เขตสง ออก ตาม Permit 65-BPO-EX-0399	9:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	10:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB, วัด % Gas BV001B ได้ 0.2 %LEL	10:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 มีงานจะสำรวจดินหน้า BV#10 ห่างจากแนวท่อ NGD ประมาณ 20 ม.	10:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ซ. TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:19	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ พลวัตร เข้าเตรียมความพร้อม Test ระบบอุปกรณ์ในสถานีก๊าซที่ บ. Jinpao Plant B ก่อนเริ่มจ่ายก๊าซ	11:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	11:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	12:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	12:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 65-BPO-EX-0399 และ 65-bpo-ex-0407 นอกนั้นปกติ	12:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL มุ่งงานขุดวางท่อเพื่อ เชื่อมระหว่างบ่อพักที่ ซ.5 ไม่มีผลกระทบเนื่องจากอยู่ฝั่งตรงข้ามแนวท่อก๊าซ, M-Thai ปกติ	13:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก ปกติ	14:40	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งงาน กปภ.โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด 800 มม.คู่ขนานแนวท่อ ก๊าซขนาด 12"(Route 1 นวนคร) ถนนเรียงรากเลียบบคลองเปรมประชากร, งานต่อเนื่องจาก		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		วางท่อครั้งที่แล้วงานทำบ่อ Sheet Pile เพื่อปรับรับส่งท่อตลอดคลองคูขนน (ต้นความยาวรวมไปแล้วประมาณ 10 m.)ตาม Permit 65-nvk-ex-0471	16:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก มี่งานตาม Permit 65-nvk-ex-0471 นอกนั้นปกติ	16:26	สุเมธ
24-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น คลองกรุง, OTS-LKB ปกติ	8:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10 ด้านหน้า มี่งานเจาะดิน (ผู้รับเหมา กำลังเตรียมงานครับ) ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	8:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ ประชารัฐ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BPL	8:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	9:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	9:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ซ. TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	9:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL มี่งานขุดวางท่อเพื่อเชื่อมระหว่างบ่อพักที่ ซ.5 ไม่มีผลกระทบเนื่องจากอยู่ฝั่งตรงข้ามแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	9:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ วาฬิต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น M-Thai ปกติ	9:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	9:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซ.1-10 มี่งานลอกวางระบายน้ำช่วง ซ.3B-4B ถ.พัฒนา1 ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ ส่วนเขตส่งออก งานวางท่อระบายน้ำประปา ไม่มีงานขุดใดๆ นอกนั้นปกติ	9:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ วาฬิต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	9:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	9:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซ.1-10 ปกติ	9:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจระนะ ปกติ	14:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	15:24	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งงาน กปภ.โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด.800 มม.คูขนานแนวท่อ ก๊าซขนาด 12"(Route 1 นวนคร) ถนนเชียงรากเลียบคลองเปรมประชากร, งานต่อเนื่องจาก		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		วางท่อครั้งที่แล้ว, งาน Jacking ขนาด 1.2 ม. ในบ่อส่งท่อตลอดคูขนาน ต้นความยาวรวมไปแล้วประมาณ 20 ม.ช่วงเชื่อมต่อท่อ ตาม Permit 65-nvk-ex-0471	15:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก มี่งานตาม Permit 65-nvk-ex-0471 นอกนั้นปกติ	15:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งได้ทำการถอดล้าง Feed JetPS/80 1stA อุดตันจากเศษ Sulphur มีผลให้ f/c ที่ OTS-RST	17:37	สุเมธ
25-มิ.ย.-22	อื่นๆ	*พนักงาน GRCC ทำการขนย้าย เครื่อง Work Station Spare 2 เครื่อง และ Laptop 2 เครื่อง มาชั่วคราวที่ ห้อง Grass House สำนักงานบางปู เนื่องจากตัวอาคารสำนักงานจะทำการ		
		อบไอโซนเป็นเวลาสองวัน ดำเนินการติดตั้งระบบ SCADA เสร็จแล้ว	8:24	สิทธิกร
	PM	*คุณ จรัล แจ้งเข้า PM Diact ที่สถานี OTS-LKB,PRS#3	9:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ประชารัฐ แจ้ง งานตรวจสอบและเผ่าะวังงานวางท่อประปาถนนM2 ซอยE4-E6 เขต		
		ส่งออก Permit No.65-BPO-EX-0399	9:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan มี่งานขุดวางท่อเพื่อเชื่อมระหว่างบ่อพัก ซ.5 ไม่มีผลกระทบเนื่องจากอยู่ฝั่งตรงข้ามแนวท่อ นอกจากนั้นปกติ	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีประจำวัน OTS-BPL ปกติ	10:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจระนะ ปกติ	11:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10 โดยการตรวจสอบภายนอก เนื่องจากป้องกันโควิด ที่คุณเฉลิมเข้าตรวจสอบห้อง RTU	11:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	12:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มี่งาน Permit No.65-BPO-EX-0399 นอกจากนั้นปกติ	12:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:52	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	14:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก มุ่งงานตาม Permit 65-nvk-ex-0471		
		งานต่อเนื่อง กปภ. โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด800mm.คูขนานแนวท่อก๊าซขนาด12"		
		route 1 นวนคร (ถนนเชียงราก) เลียบคลองเปรมประชากร (งานต่อเนื่องจากวางท่อครั้งที่		
		แล้ว)งานjackingขนาด1.2m ในบ่อส่งท่อตลอดคูขนาน ดันความยาวรวมไปแล้ว		
		ประมาณ20m.ช่วงเชื่อมต่อท่อ	14:30	สิทธิกร
	PM	*คุณ จรัล แจ้งเสร็จงานเข้า PM Diact ที่สถานี OTS-LKB,PRS#3	16:00	สิทธิกร
26-มิ.ย.-22	อื่นๆ	*พลวัตรเข้า OTS-BPI	10:28	องอาจ
	Survey	*ธนสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:31	องอาจ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:32	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางพลิงงานต่อเนื่องจากเมื่อวาน สวอนปกติ	10:39	องอาจ
	Survey	*ธนสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู ส่งออก มีงานขีตวางที่น้ำประปา 225 หน้า		
		บ. Minson ถ. M2 Permit No.0399 บางปูเหนือปกติ	11:08	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราชปกติ	11:10	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนสิทธิ์เข้า BV # 10	11:43	องอาจ
	Survey	*ธนสิทธิ์สำรวจแนวท่อแพรกษา คลองขุด BV # 10 TDC ปกติ	11:57	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อลาดกระบัง คลองกรุงปกติ	12:35	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรจนะ บางปะอิน บางจากปกติ	12:48	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อนวนคร บางกะดี รังสิตปกติ	12:48	องอาจ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก มุ่งงานตาม Permit 65-nvk-ex-0471		
		งานต่อเนื่อง กปภ. โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด800mm.คูขนานแนวท่อก๊าซขนาด12"		
		route 1 นวนคร (ถนนเชียงราก) เลียบคลองเปรมประชากร (งานต่อเนื่องจากวางท่อครั้งที่		
		แล้ว)งานjackingขนาด1.2m ในบ่อส่งท่อตลอดคูขนาน ดันความยาวรวมไปแล้ว		
		ประมาณ20m.ช่วงเชื่อมต่อท่อ	14:35	องอาจ
27-มิ.ย.-22	อื่นๆ	*พนักงาน GRCC ทำการขนย้าย เครื่อง Work Station Spare 2 เครื่อง และ Laptop 2 เครื่อง		
		กลับมาที่สำนักงานบางปู ระบบ SCADA ทำงานปกติ	6:15	องอาจ
	อื่นๆ	*Gas Connect: 27/06/65 เวลา 09.09 น. คุณสมชาย ช่วงเทคนิค สปภ. แจ้งเริ่มทำการเปิด		
		จ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อภายในโรงงาน บ. jinpao f2 นิคมฯบางปู	9:09	สิทธิกร
	PM	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งมีแผนเข้า pm ที่สถานี otsnvk	9:34	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
27-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	9:48	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ประชารัฐ แจ้ง งานตรวจสอบและเผื่อะวังงานวางท่อประปาถนนM2 ซอยE4-E6 เขต		
		ส่งออก Permit No.65-BPO-EX-0399	9:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	10:36	สิทธิกร
	PM	*คุณ วริทธิ์ แจ้งเข้า pm ที่สถานี OTS-WES	10:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10 BPO	10:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB วัด%gas HV001B ได้ 0.1 %L	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:14	สิทธิกร
	PM	*คุณ วริทธิ์ แจ้งเสร็จงานเข้า pm ที่สถานี OTS-WES	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานลอกวางระบายน้ำฝน ถนน		
		พัฒนา ระหว่าง ซ.4B-5B ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ,งาน Permit No.65-BPO-EX-0399	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก งานตาม Permit 65-nvk-ex-0471		
		(วันนี้หยุดไม่มีการทำงาน) ,บางปะอิน บางจากปกติ	12:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานกดเข็มเพื่อทำฐานรอง Support เพื่อย้ายท่อดับเพลิงและทำกำแพงกัน		
		ดินที่Siam Chemical Permit No.65-BPM-EX-0410	14:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:40	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานกดเข็มเสร็จแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อก๊าซ Permit.0410	15:18	สิทธิกร
28-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	9:48	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ประชารัฐ แจ้ง งานตรวจสอบและเผื่อะวังงานวางท่อประปาถนนM2 ซอยE4-E6 เขต		
		ส่งออก Permit No.65-BPO-EX-0399	9:55	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
28-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	10:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	10:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB วัด%gas HV001B ได้ 0.2 %L	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:39	สิทธิกร
	PM	*คุณ จรัล แจ้งเข้า PM Diact ที่ PRS#2 BPO	10:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	11:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานลอกวางระบายน้ำฝน ถนนพัฒนา 1 ระหว่าง ช.5B-6B ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ งาน Permit No.65-BPO-EX-0399	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10 BPO	11:47	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งครบรอบเปลี่ยนpressure gaugeรอบ3ปี โรงงานnestle nvk	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	12:10	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ไชตินรินทร์ แจ้งขอเข้าเก็บงานต่อที่ OTS-NVK	12:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:08	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งครบรอบเปลี่ยนpressure gaugeรอบ3ปี โรงงาน EPE nvk	14:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ	14:26	สิทธิกร
	PM	*คุณ จรัล แจ้งเสร็จงานเข้า PM Diact ที่ PRS#2 BPO	15:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก มีงานตาม Permit 65-nvk-ex-0471 งานต่อเนื่อง กปภ. โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด 800mm.คูขนานแนวท่อก๊าซขนาด12" route1 นวนคร ถนน(เขียงราก) เลียบคลองเปรมประชากร งานสอดคล้อง800mm.ในบ่อส่งท่อลอดคลองคูขนาน ความยาวรวมประมาณ20m,ช่วงเชื่อมต่อท่อขนาด800เพื่อสอดในsleeve	15:10	สิทธิกร
29-มิ.ย.-22	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	10:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:18	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
29-มิ.ย.-22	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าทำ PM SCADA OTS#1 ROJ ,OTS#2 ROJ ,PRS5 ROJ	10:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	10:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู Soi 6-14ปกติ ส่วนเขตส่งออก มีงานทดสอบท่อน้ำประปา ไม่มีงานขุด บริเวณอื่นปกติ	10:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	11:05	ภูรินทร์
	Survey	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อโรจนะ บางปะอิน บางจากปกติ	11:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10 BPO	11:24	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณประชาธิ์ ประสานงานหาแนวท่อก๊าซที่ PPTC นิคมฯลาดกระบัง งาน Link Loop Ansa	11:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	11:39	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	11:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB วัด%gas HV001B ได้ 0.1 %L	11:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	12:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	12:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู Soi 1-5 ปกติ	12:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	14:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ เขียงราก งานต่อเนื่อง กปภ.โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด 800mm.คูขนานแนวท่อก๊าซขนาด12"route1 นวนคร (ถนนเขียงราก) เลียบคลองเปรมประชากรงานสอดคล้อง800mm.ในบ่อส่งท่อลอดคลองคูขนานความยาวรวมประมาณ20m,ช่วงเชื่อมต่อท่อขนาด800เพื่อสอดในsleeve Permit.65.nvk.ex.0471	14:48	ภูรินทร์
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเสร็จสิ้นงาน PM SCADA OTS#1 ROJ ,OTS#2 ROJ ,PRS5 ROJ	15:31	ภูรินทร์
30-มิ.ย.-22	Emergency Drill	*คุณไชตินรินทร์ แจ้งฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ สำนักงานรังสิต และฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีก๊าซธรรมชาติรั่วไหลไม่ติดไฟ ณ สถานีก๊าซธรรมชาติ OTS รังสิต ประจำปี 2565	9:39	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	9:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	9:50	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*คุณไชตินรินทร์ แจ้งยุติการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ สำนักงานรังสิต	9:51	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
30-มิ.ย.-22	อื่นๆ	*คุณสุริยะ แจ้งพาผู้รับเหมาเข้าล้างเครื่องปรับอากาศที่ OTS WES	10:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1 BPO	10:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB วัด%gas HV001B ได้ 0.2 %L	10:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นเชียงราก งานต่อเนื่อง กปภ.		
		โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด 800mm.คู่ขนานแนวท่อก๊าซขนาด12"route1 นวนคร		
		(ถนนเชียงราก) เลียบคลองเปรมประชากรงานสอดคล้อง800mm.ในบ่อส่งท่อตลอดคู่ขนาน		
		ความยาวรวมประมาณ20m.ช่วงเชื่อมต่อท่อขนาด800เพื่อสอดในsleeve		
		Permit.65.nvk.ex.0471	11:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู มีงานชุดปรับระดับเตรียมติดตั้งหัวดับเพลิง ถ.M2 E4-E6 และงานลอกวางระบายน้ำฝน ช.7B-8B ถนนพัฒนา1 ไม่มีผลกระทบ		
		กับท่อก๊าซ นอกจากนี้ ปกติ	11:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	11:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 BPO	11:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคม ปกติ	11:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา,คลองชุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	11:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ,บางปะอิน ปกติ	12:02	ภูรินทร์
	PM	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งแผนเข้าทำ PM OTS BKD	12:08	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสุริยะ แจ้งแล้วเสร็จงานพาผู้รับเหมาเข้าล้างเครื่องปรับอากาศที่ OTS WES	12:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:11	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา Soi 6C ข้าง บ.อ่าวพองรับเบอร์ Permit No.0411	14:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:54	ภูรินทร์

รายงานการรับ Emergency Call



รายงานการรับ Emergency Call
โทรศัพท์หมายเลข 02-709-4670-1

ประจำเดือน ม.ค.-65

ครั้งที่	เวลาที่กริ่งแรกดัง	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่รับสาย หลังกริ่งแรกดัง	วันเดือนปี	เรื่อง	ประเภท			ผู้บันทึก	
						เหตุฉุกเฉิน	ติดต่อสำนักงาน	โทรผิด		
1	13:35	13:35	4 วินาที	8 ม.ค. 65	*คุณ โทร 0835798366 แจ้งจะขอลำการย้ายป้าย Warning Sign เพื่อทำ ทางเข้าออก บริเวณ เอกข่างสรปรกรณ์ บิศทราโรจะ3 แจ้งคุณภาณุจักรย์ รับทราบและประสานงานต่อ		1		สิทธิกร	
2	10:01	10:01	4 วินาที	24 ม.ค. 65	*คุณ ชวนนท์ 023231540 น.ไทยบ่าสิริ BPM แจ้งอยากฝึกวรมซ้อมแผน ฉุกเฉินกับทาง NGD เคยประสานคุณ นพดล จป.ไว้แล้ว แจ้งคุณนพดลรับทราบและประสานงานต่อ		1		สิทธิกร	
3	10:44	10:44	4 วินาที	24 ม.ค. 65	*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ น.SSI Surface NVK	1				สิทธิกร
4	16:05	16:05	4 วินาที	24 ม.ค. 65	*คุณ ปอง 0931091753 แจ้งย้าย Warning Sign ขาดบริเวณปากซอย น.TJC BPM สวมวิทสายแก้ว แจ้งคุณณมาสทิพธิรับทราบ		1			สิทธิกร

รวม 1 3

ตรวจสอบโดย สิทธิกร พูลสวัสดิ์

วันที่ 1 ก.พ. 65



รายงานการรับ Emergency Call
โทรศัพท์หมายเลข 02-709-4670-1

ประจำเดือน ก.พ.-65

ครั้งที่	เวลาที่กริ่งแรกดัง	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่รับสาย หลังกริ่งแรกดัง	วันเดือนปี	เรื่อง	ประเภท			ผู้บันทึก
						เหตุฉุกเฉิน	ติดต่อสำนักงาน	โทรศัพท์	
1	10:03	10:03	4 วินาที	8 ก.พ. 65	* คุณ สนาม น. Continental บางพลี 081-8299561 ทดสอบเบอร์โทรศัพท์		1		สิทธิกร
2	12:59	12:59	4 วินาที	15 ก.พ. 65	* คุณ ทนอย 093-4861709 น. Siam sunrise บางป่ แจ้งได้ขยายอาคาร โรงงาน แต่ระบบ ห่างจากกำแพงถึง MRS ห่างไม่ถึง 5 เมตร กขอ.แจ้ง ให้ย้ายสถานีก๊าซ แจ้งคุณสหพรณ รับทราบ		1		สมเดช
3	8:13	8:13	4 วินาที	23 ก.พ. 65	*คุณ ชวนา 081-437-9721 น.TTP บางป่ แจ้งได้กลิ่นก๊าซที่ สถานี แจ้งคุณ สมชาย รับทราบ	1			สมเดช
3	9:32	9:32	4 วินาที	25 ก.พ. 65	*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ น.ไทยนำสิริ BPM	1			สิทธิกร

รวม 2 2

ตรวจสอบโดย นิติชัย ขาดศักดิ์

วันที่ 1 มี.ค. 65

ตรวจสอบโดย สิทธิกร พูลสวัสดิ์
วันที่ 2 พ.ค. 65



รายงานการรับ Emergency Call
โทรศัพท์หมายเลข 02-709-4670-1

ประจำเดือน พ.ค 65

ครั้งที่	เวลาที่โทรครั้งแรก	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่รับสาย หลังโทรครั้งแรก	วันเดือนปี	เรื่อง	ประเภท			ผู้บันทึก
						เหตุฉุกเฉิน	ติดต่อสำนักงาน	โทรผิด	
1	8:45	8:45	4 วินาที	11 พ.ค. 65	*คุณ ธนชัย 0816392809 บ.เรือสยามอินเตอร์ นิคมบางปู โซน D ข.8 แจ้งอยากให้งานช่างสถานีนำยา Snooze เข้าตรวจสอบสถานี MRS แจ้งคุณ สมชายรับทราบ		1		สิทธิกร
2	15:43	15:43	4 วินาที	18 พ.ค. 65	*คุณ อาภากร 0892050158 บ.บางปู Elemental Complex สอบถามราคา ก๊าซ แจ้งทางเซลล์คุณพัทลีดำเนินการต่อ		1		สิทธิกร
3	12:04	12:04	4 วินาที	19 พ.ค. 65	*คุณ อาบัท 0966498169 แจ้งที่มีคนมาแพร่กระจายในช่วงเข้าเวลาประมาณ 09:00 น.พรุ่งนี้จะทำการดอกเสาเข็มบริเวณ ถ.A1 หน้าแปลง A02 เป็นงานของนิคมฯแพร่กระจาย อยากให้ทาง NGD เข้าชี้แนวท่อ แจ้งคุณเจสสิม รับทราบและดำเนินการต่อ		1		สิทธิกร
4	10:28	10:28	4 วินาที	23 พ.ค. 65	*รบก. BV#10 แจ้งขอเข้าในพื้นที่สถานี BV#10(NGD)เพื่อเข้าไปดูแนว ของท่อค้ำยันข้างสถานีก๊าซ แจ้งคุณเจสสิมเข้าตรวจสอบ รับทราบแล้ว		1		สมเธ

รวม 4

ตรวจสอบโดย สิทธิกร พูลสวัสดิ์
วันที่ 1 มิ.ย. 65



รายงานการรับ Emergency Call
โทรศัพท์หมายเลข 02-709-4670-1

ประจำเดือน มิ.ย 65

ครั้งที่	เวลาที่โทรครั้งแรก	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่รับสาย หลังโทรครั้งแรก	วันเดือนปี	เรื่อง	ประเภท			ผู้บันทึก
						เหตุฉุกเฉิน	ติดต่อสำนักงาน	โทรผิด	
1	11:15:00	11:15:00	4 วินาที	11 มิ.ย. 65	*คุณ ศิรพงษ์ บ.Thai Koitp BPL โทรทดสอบเบอร์ฉุกเฉิน		1		สิทธิกร
2	9:09:00	9:09:00	4 วินาที	28 มิ.ย. 65	*คุณ สุชาติ บ.Nidec BKD 0839628275 โทรทดสอบเบอร์ฉุกเฉิน		1		สิทธิกร
3	9:39:00	9:39:00	4 วินาที	30 มิ.ย. 65	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน สบง.รังสิต และ OTS-RST	1			ภูณห์

รวม 1 2

ตรวจสอบโดย สิทธิกร พูลสวัสดิ์
วันที่ 1 ก.ค. 65

บันทึกการรับแจ้งและปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน



บันทึกการรับแจ้งและปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน

ชื่อแผนฉุกเฉิน บ.Valqua BPO

ลำดับเหตุการณ์ 011/65 (P)

ข้อมูลผู้แจ้ง	ข้อมูลแจ้งเหตุ	คน ต้น	วันที่ได้รับแจ้ง	29 เมษายน 2565
เวลาที่รับแจ้ง	15:48	นาฬิกา	เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้	094 425 1331
รายละเอียดของเหตุการณ์				
เกิดเหตุเพลิงไหม้ มีการรั่วไหลของก๊าซ บริเวณ Boiler				
ได้กลิ่นก๊าซรั่วแรงมากไหม				
บริเวณใกล้เคียงมีผู้ใช้กระทำให้เกิดประกายไฟหรือไม่				
บริเวณที่ได้กลิ่นก๊าซมากที่สุด				
พนักงานห้องควบคุมได้ทำการแจ้ง				
หอวิศวกรรม	เบอร์โทร	เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา	
หอส่วนปฏิบัติการ	เบอร์โทร	เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา	
วิศวกรปฏิบัติการ	คน กนกวรรณ พงษ์พิพัฒน์	084 427 7472	15:50	นาฬิกา
วิศวกรปฏิบัติการ	เบอร์โทร	เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา	
วิศวกรก่อสร้าง	เบอร์โทร	เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา	
ช่างเทคนิค	คน กฤตพร นิลอาลา	084 427 7240	15:49	นาฬิกา
ช่างเทคนิค	เบอร์โทร	เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา	
ช่างเทคนิค	เบอร์โทร	เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา	
หอการขาดและการตลาด	เบอร์โทร	เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา	
วิศวกรขาย	เบอร์โทร	เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา	
เจ้าหน้าที่นิเทศฯที่อยู่ในพื้นที่		เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา	
ศูนย์ควบคุมก๊าซ ปลดท.		เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา	
หน่วยงานอื่นๆ		เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา	
บันทึกการตรวจสอบ				
เวลา 15:53 วิศวกรขาย แจ้งเตือนการเกิดเหตุเพลิงไหม้และแจ้งตรวจสอบ				
เวลา 15:55 วิศวกรขาย แจ้งเตือนการเกิดเหตุเพลิงไหม้และแจ้งตรวจสอบ Pressure gauge ของ Boiler				
เวลา 16:05 วิศวกรขาย แจ้งเตือนการเกิดเหตุเพลิงไหม้และแจ้งตรวจสอบ				
เวลา 16:11 วิศวกรขาย แจ้ง 50 คำขอตรวจสอบและแจ้งดำเนินการช่วยเหลือฉุกเฉิน บ.Valqua				
รายงานข้อสรุปภาวะปกติ				
เวลา 16:11 วิศวกรขาย แจ้ง 50 คำขอตรวจสอบและแจ้งดำเนินการช่วยเหลือฉุกเฉิน บ.Valqua				
รายงานโดย				
ตรวจสอบโดย	ว/คป	29 เมษายน 2565		
รับทราบโดย	ว/คป	05/05/65		

OP-FO-054-02



บันทึกการรับแจ้งและปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน

ชื่อแผนฉุกเฉิน บ.Siam Toppan (BPO) กลางคืน

ลำดับเหตุการณ์ 007/65 (P)

ข้อมูลผู้แจ้ง	ข้อมูลแจ้งเหตุ	คน กมลวรรณ	วันที่ได้รับแจ้ง	11-มีนาคม-2565
เวลาที่รับแจ้ง	19:57	นาฬิกา	เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้	0652142970
รายละเอียดของเหตุการณ์				
เกิดเหตุเพลิงไหม้ ในโรงงาน Siam Toppan ช.9C นิคมบางป				
ได้กลิ่นก๊าซรั่วแรงมากไหม				
บริเวณใกล้เคียงมีผู้ใช้กระทำให้เกิดประกายไฟหรือไม่				
บริเวณที่ได้กลิ่นก๊าซมากที่สุด				
พนักงานห้องควบคุมได้ทำการแจ้ง				
หอวิศวกรรม	เบอร์โทร	เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา	
หอส่วนปฏิบัติการ	เบอร์โทร	เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา	
วิศวกรปฏิบัติการ	คน กนกวรรณ พงษ์พิพัฒน์	084 4277472	19:58	นาฬิกา
วิศวกรก่อสร้าง	เบอร์โทร	เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา	
ช่างเทคนิค	คน สมชาย สอนสวัสดิ์	089 2010885	19:58	นาฬิกา
ช่างเทคนิค	เบอร์โทร	เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา	
ช่างเทคนิค	เบอร์โทร	เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา	
หอการขาดและการตลาด	เบอร์โทร	เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา	
วิศวกรขาย	เบอร์โทร	เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา	
เจ้าหน้าที่นิเทศฯที่อยู่ในพื้นที่		เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา	
ศูนย์ควบคุมก๊าซ ปลดท.		เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา	
หน่วยงานอื่นๆ		เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา	
บันทึกการตรวจสอบ				
20:05 น.คน สมชาย เดินทางถึง บ.Siam Toppan พบเกิดเหตุเพลิงไหม้ เต็นสำหรับเก็บกล่องหมอนเวียน ภายในโรงงาน โดยบริเวณที่เกิดเหตุอยู่ที่ด้านหลังโรงงาน				
20:10 น.คน สมชาย แจ้งทีมดับเพลิงระับเหตุเรียบร้อย ขอยกเลิกการซ่อมแผน				
รายงานข้อสรุปภาวะปกติ				
20:10 น.คน สมชาย แจ้งทีมดับเพลิงระับเหตุเรียบร้อย ขอยกเลิกการซ่อมแผน, แจ้งคน กนกวรรณ รับทราบ				
รายงานโดย				
ตรวจสอบโดย	ว/คป	11-03-65		
รับทราบโดย	ว/คป	11/03/65		

OP-FO-054-02






รายละเอียดของเหตุการณ์: เกิดเหตุเพลิงไหม้ ในโรงงาน Siam Toppan บางป

ได้กลิ่นก๊าซครั้งแรกเมื่อไหร่
 บริเวณใกล้เคียงมีผู้กระทำให้เกิดประกายไฟหรือไม่
 บริเวณที่ได้กลิ่นก๊าซมากที่สุด

พนักงานที่เกี่ยวข้องควรมีข้อมูลการแจ้ง			
ผอ. วิศวกรรม	เบอร์โทร	เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา
ผอ. ส่วนปฏิบัติการ	เบอร์โทร	เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา
วิศวกรปฏิบัติการ	เบอร์โทร	เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา
วิศวกรซ่อมบำรุง	เบอร์โทร	เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา
ช่างเทคนิค	เบอร์โทร	เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา
ช่างเทคนิค	เบอร์โทร	เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา
ช่างเทคนิค	เบอร์โทร	เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา
ผอ. การขายและการตลาด	เบอร์โทร	เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา
วิศวกรขาย	เบอร์โทร	เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา
เจ้าหน้าที่นิเทศฯ ที่อยู่ในพื้นที่	เบอร์โทร	เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา
ศูนย์ควบคุมก๊าซ ปลาท.	เบอร์โทร	เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา
หน่วยงานอื่นๆ	เบอร์โทร	เวลาที่แจ้ง	นาฬิกา

บันทึกการตรวจสอบ
 15:17 น. คุณ สมชาย เดินทางถึง บ. Siam Toppan พบเกิดเหตุเพลิงไหม้ เดินสำหรับเก็บกล้องหม่นเวียน ภายในโรงงาน โดยบริเวณที่เกิดเหตุอยู่ที่ด้านหลังโรงงาน
 15:22 น. คุณ สมชาย แจ้งทางลูกค้าได้ทำการปิดวาล์วฉุกเฉินบริเวณสถานีจ่ายก๊าซแล้ว, จุดเกิดเหตุไม่มีผลกระทบ กับสถานีจ่ายก๊าซ และแนวท่อก๊าซภายในโรงงาน
 15:30 น. คุณ สมชาย แจ้งทีมดับเพลิงระงับเหตุเรียบร้อย ขอยกเลิกการซ่อมแซม

รายงานเข้าสู่ภาวะปกติ
 15:30 น. คุณ สมชาย แจ้งทีมดับเพลิงระงับเหตุเรียบร้อย ขอยกเลิกการซ่อมแซม, แจ้งคุณ กนกวรรณ รับทราบ

รายงานโดย		วค/ป	11-03-65
ตรวจสอบโดย	 (นางสาว)	วค/ป	11/03/65
รับทราบโดย		วค/ป	ท/03/65

สรุปเหตุฉุกเฉินและการซ่อมแผนฉุกเฉิน

