

ภาคผนวก ข.36

---

ตัวอย่างรายงานการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยในการทำงาน และปรับปรุงโรงงาน

(Safety & 5S Audit Committee)


**Safety Committee Walk เดือน มกราคม 2565**

**วันที่ 18 มกราคม 2565**
















พื้นที่ : Product Warehouse , Fire pump , บิอม รปภ.1

รายชื่อผู้ร่วมเดินตรวจพื้นที่

- 1.คุณธนิศ ธนะไพบูลย์/P-PS-OP
- 2.คุณชัยยะ เดชรินทร์/P-MN-PS
- 3.คุณเดนิย อุนจิตร/Q-SH-CM
- 4.คุณธนพัฒน์ ธนพงศ์พิพัฒน์ /P-PS-TE
- 5.คุณกัมพล ศิริสวัสดิ์ /GCL
- 6.คุณธรรมภณ จิตรปทุม /GCL
- 7.คุณเสกษณ์ เกตุสุวรรณ /Q-SH-PO
- 8.คุณเนตร ชั่วสวัสดิ์ /Q-SH-PO



ที่	รายละเอียด	รูปภาพประกอบก่อนแก้ไข	แนวทางดำเนินการแก้ไข	กำหนดเสร็จ	รูปภาพประกอบหลังแก้ไข	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะ
1	หลังเสาสง: เปลี่ยนพาลเทไม้ที่วางถัง 200 ลิตร บริเวณหน้าเสาสง					Q-SH-PO	Closed
2	ค้ำยันหน้า PWH : ให้ความเสถียรมาวางตั้ง บริเวณทางขึ้นค้ำยัน เพื่อเป็นจุดสังเกตให้รถที่จะขึ้นค้ำยัน					Q-SH-CM	Closed
3	PWH : ตัวล็อกถัง Gas ของรถ F/L ปิดไม่สนิท		ดำเนินการแก้ไขแล้ว	18/1/2565		GCL & P-SM-PL	Closed
4	ซ่อมแซมจนท.ความร้อนที่ชำรุด บริเวณข้าง Office GCL Product warehouse		เลข Service 20220119-BU026 5/5/2565 อยู่ระหว่างซ่อมแซมและทำการจัดจ้าง  13/6/2565 : รอดำเนินการพร้อมกับการซ่อมหลังคาที่รั่วซึมของ PWH อยู่ระหว่างการประเมิน หน่วยงานจะสามารถซ่อมเฉพาะจุดได้ไหม ถ้าทำได้จะซ่อมเฉพาะ			H-GA-FS	Closed
5	หาที่จัดเก็บขยะที่รื้อนำไปใช้งาน @Product warehouse					H-GA-RS	Closed
6	ซ่อมแซมฝ้าด้านข้าง Office Product warehouse		เลข Service 20220119-BU027			H-GA-FS	Closed
7	PWH : ต่อท่อระบายจากบ่อ Septic tank ให้ออกนอกมา		เลข Service 20220119-BU029			H-GA-FS	Closed

ที่	รายละเอียด	รูปภาพประกอบก่อนแก้ไข	แนวทางดำเนินการแก้ไข	กำหนดเสร็จ	รูปภาพประกอบหลังแก้ไข	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะ
8	Office GCL@Product warehouse เปลี่ยนป้าย QR Code ทำรายงาน COVID-19 ให้ Update					Q-SH-PO	Closed
9	Office GCL@ Product warehouse ซ่อมแซมฝ้าเพดานชำรุด		เลข Service 20220119-BU030	17/6/1965		H-GA-FS	Closed
10	ซ่อมประตูปิดไม่สนิท @ห้องพัก BSA Product warehouse		เลข Service 20220119-BU031			H-GA-FS	Closed
11	ซ่อมม่าน เนื่องจากไม่สามารถรูดเปิดปิดได้สุด @ห้องพัก BSA Product warehouse		เลข Service 20220119-BU032			H-GA-FS	Closed
12	จัดตำแหน่งสายไฟของพัดลมระบายอากาศ @ห้องพัก BSA Product warehouse เนื่องจากมีโอกาสที่สายไฟจะเข้าไปในใบพัดลม		เลข Service 20220119-BU033			H-GA-FS	Closed
13	เปลี่ยนเก้าอี้ @ห้องพัก BSA Product warehouse ที่ชำรุด					H-GA-RS	Closed
14	ตรวจสอบหลังคาชำรุดหรือไม่ เนื่องจากอาจมีน้ำรั่วลงมาที่ห้องพัก BSA Product warehouse		เลข Service 20220119-BU034  13/6/65 ทาง H-GA-FS ตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็นรอยกิ่งไม้ ไม่มีผลที่ก่อให้เกิด หลังคาชำรุด			H-GA-FS	Closed
15	ซ่อมแซมขอบประตูด้านบนของประตู 6		เลข Service 20220119-BU035			H-GA-FS	Closed
16	Chemical warehouse ให้ทำขั้นตอนการใช้งานสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้					Q-SH-CM	Closed


Safety Committee Walk เดือน กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565








พื้นที่ : Tank farm , Catalyst house

รายชื่อผู้ร่วมเดินตรวจพื้นที่

- 1.คุณปานโชค เอื้อธนาภา /MD
- 2.คุณธนิศ ธนะโพบลย์/P-PS-OP
- 3.คุณวีรพล แพทย์รา/P-MN-PS
- 4.คุณณภาภรณ์ เชื้อนุ่น/T-TA-WM
- 5.คุณธนพัฒน์ ธนพงศ์พิพัฒน์ /P-PS-TE
- 6.คุณสมเกียรติ ทองทวีทรัพย์ /P-PS-OP
- 7.คุณจุลลิกษณ์ เจริญชัย /Q-SH-PO
- 8.คุณเสกษณ์ เกตุสุวรรณ /Q-SH-PO
- 9.คุณเนตร ฉั่วสวัสดิ์ /Q-SH-PO



ที่	รายละเอียด	รูปภาพประกอบก่อนแก้ไข	แนวทางดำเนินการแก้ไข	กำหนดเสร็จ	รูปภาพประกอบหลังแก้ไข	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะ
1	Catalyst house : ให้ออกอนุญาตบริเวณหน้าห้อง Cat.					H-GA-FS	Closed
2	Catalyst house : ให้ออก Shelf life การจัดเก็บอุปกรณ์ PPE สำหรับนำเข้าใช้งานในพื้นที่ และให้ตรวจสอบว่า PPE ที่เตรียมไว้สภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ หากไม่พร้อมใช้งานให้เปลี่ยน					Q-SH-PO	Closed
3	Catalyst house : ขอมูลอุบัติเหตุ		ออก MN เพื่อดำเนินการ MN. 950103643		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	P-PS-OP P-MN-PS	Closed
4	Catalyst house : ให้ Update ป้ายที่อยู่ด้านหน้า ในส่วนของภาพห้อง และรายชื่อสารเคมี					Q-SH-PO	Closed
5	Catalyst house : นำต้นไม้หลังคาลอก		5/5/2565 อยู่ระหว่างการแก้ไข			H-GA-FS	Closed
6	Catalyst house : ตรวจสอบสายไฟด้านบนห้อง Cat. หรือให้อาเทพพันสายไฟมาพัน		5/5/2565 อยู่ระหว่างการแก้ไข			H-GA-FS	Closed
7	Catalyst house : ตัดกิ่งไม้ที่บริเวณหลังคา Catalyst aan		5/5/2565 อยู่ระหว่างการแก้ไข			H-GA-FS	Closed
8	Catalyst house : ให้ออก Guard กันบริเวณด้านล่างของ Air compressor		5/5/2565 อยู่ระหว่างการแก้ไข			H-GA-FS	Closed

ที่	รายละเอียด	รูปภาพประกอบก่อนแก้ไข	แนวทางดำเนินการแก้ไข	กำหนดเสร็จ	รูปภาพประกอบหลังแก้ไข	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะ
9	Cooling tower : ท่อด้านหลัง Support และ Flange ทุกรอบ		ออก MN เพื่อดำเนินการ MN. 950103644			P-PS-OP P-MN-PS	Closed
10	เปลี่ยนพลาทไม้อัด 200 ลิตร					Q-SH-PO	Closed
11	Tank farm : จัดหาที่เก็บอุปกรณ์บริเวณจุด Load					P-PS-OP	Closed
12	All plant : จัดหาที่เก็บสายกราวด์		ออก MN เพื่อดำเนินการ MN. 950103645			P-PS-OP P-MN-PS	Closed
13	Future Area : ให้ติดต่อบริษัทหนึ่งร้านเจ้าเดิมมาเก็บท่อฝังงาน					P-MN-MP	Closed



# Safety Committee Walk เดือน มีนาคม 2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565

พื้นที่ : Silo , Air compressor , Burner , อาคารเก็บน้ำมัน & Spare part ด้านหลัง Maintenance shop

รายชื่อผู้ร่วมเดินตรวจพื้นที่

- 1.คุณปานโชค เอื้อธนาภา /MD
- 2.คุณธนิศ ธนะโพธิ์/P-PS-OP
- 3.คุณวีรพล แพทย์/P-MN-PS
- 4.คุณณภากรณ์ เชื้อนุ่น/T-TA-WM
- 5.คุณธนพัฒน์ ธนพงศ์พิพัฒน์ /P-PS-TE
- 6.คุณชัยวัฒน์ หมูแก้วเครือ /P-PS-OP
- 7.คุณเสกษณ์ เกตุสุวรรณ /Q-SH-PO
- 8.คุณเนตร จิวสวัสดิ์ /Q-SH-PO



ที่	รายละเอียด	รูปภาพประกอบก่อนแก้ไข	แนวทางดำเนินการแก้ไข	กำหนดเสร็จ	รูปภาพประกอบหลังแก้ไข	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะ
1	Air compressor // ไฟติดป้ายหรือทำสัญลักษณ์ เนื่องจากมีโอกาสที่จะเดินชน เพราะท่ออยู่ในระดับศีรษะ					Q-SH-PO	Closed
2	Air compressor // ให้ทำฝาครอบ Emergency switch		ออก MN 950104647 เมื่อ วันที่ 5/04/2022	29/4/2022 ติดตั้ง Guard ป้องกัน Emergency Switch ของ Air Compressor 2S-883 เรียบร้อย ครบ		P-PS-OP P-MN-PS	Closed
3	ให้ทำความสะอาด 2S-882		ทำความสะอาด	4/6/2022		P-PS-OP	Closed
4	Burner // ให้เก็บและทำความสะอาดอุปกรณ์ และของที่ไม่ใช่แล้ว		จัดเก็บ สะสาง 5 ส.	4/6/2022		P-PS-OP	Closed
5	Burner // ให้เช็ควาล์วที่ต่อกับถัง Gas		-test ปรับ Valve ขยับเปิด/ปิด=>ปกติ ใช้น้ำสบู่ ตรวจเช็ค Leak=>ปกติ	4/6/2022		P-PS-OP	Closed
6	ให้ตรวจสอบ compressor air สามารถส่งกำลังได้หรือไม่					H-GA-FS	Closed
7	ห้องเก็บของหลัง Workshop // ให้กำจัดสิ่งที่ไม่อยู่ในวันสายไฟ		ดำเนินการกำจัดสิ่งเรียบร้อยแล้ว	21/4/256		Q-SH-CM	Closed
8	ให้เปลี่ยน Pressure guage ของ 2PJ-140D ให้เหมือน 2PJ-140C		ออก MN 950104645 เมื่อ วันที่ 5/04/2022			P-PS-OP P-MN-PS	Closed


**Safety Committee Walk เดือน เมษายน 2565**

**วันที่ 25 เมษายน 2565**

**พื้นที่ : Chemical Warehouse & Maintenance shop**

**รายชื่อผู้ร่วมเดินตรวจพื้นที่**

- 1.คุณธนิศ ธนะไพบูลย์/P-PS-OP
- 2.คุณวีรพล แพทย์รา/P-MN-PS
- 3.คุณนภกรรณ์ เชื้อนุ่น/T-TA-WM
- 4.คุณธนพัฒน์ ธนพงศ์พิพัฒน์ /P-PS-TE
- 5.คุณเกรียงศักดิ์ สูงเรือง /T-TA-WM
- 6.คุณสุลักษณ์ เกตุสุวรรณ /Q-SH-PO
- 7.คุณเนตร จั่วสวัสดิ์ /Q-SH-PO



ที่	รายละเอียด	รูปภาพประกอบก่อนแก้ไข	แนวทางดำเนินการแก้ไข	กำหนดเสร็จ	รูปภาพประกอบหลังแก้ไข	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะ
1	ขอให้ชี้แจงข้อมูลการตรวจสอบไฟฉุกเฉินใน Chemical WH (ความถี่ // รายการที่ตรวจสอบ) เนื่องจากพบว่ามี การตรวจสอบ แต่บางเดือนไม่ได้ตรวจสอบ และไม่ระบุปี/เดือน ที่ทำการตรวจสอบ เช่น Tag ZQ-CHWH-1E3 , Tag ZQ-CHWH-1E12 เป็นต้น และให้พิจารณาเรื่องการแขวน Tag ข้อมูลการตรวจสอบว่าควรอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่ายกว่าปัจจุบันหรือไม่				1.Emergency light ทุก 3 เดือน โดยต้องระบุการตรวจสอบในช่อง Inspect ถ้าพบว่าผิดปกติจะระบุในช่อง Test 2.ขอให้เป็น Year	H-GA-FS	Closed
2	ประตู Fire exit บริเวณ Zone F ชำรุด เนื่องจากสามารถเปิดเข้ามาจากด้านนอกได้ให้แก้ไข			5/5/2022		T-TA-WM	Closed

**Safety Committee Walk เดือน พฤษภาคม 2565**

**วันที่ 23 พฤษภาคม 2565**

**พื้นที่ : Chemical Warehouse & Maintenance shop**

**รายชื่อผู้ร่วมเดินตรวจพื้นที่**

- 1.คุณธนิศ ธนะไพบูลย์/P-PS-OP
- 2.คุณวีรพล แพทย์ร/P-MN-PS
- 3.คุณธนพัฒน์ ธนพงศ์พิพัฒน์ /P-PS-TE
- 4.คุณสุพจน์ มหาเขตร์ /P-PS-OP
- 5.คุณเสกษณ์ เกตุสุวรรณ /Q-SH-PO
- 6.คุณเนตร จิวสวัสดิ์ /Q-SH-PO



ที่	รายละเอียด	รูปภาพประกอบก่อนแก้ไข	แนวทางดำเนินการแก้ไข	กำหนดเสร็จ	รูปภาพประกอบหลังแก้ไข	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะ
1	เปลี่ยนก้านวาล์ว เปิด-ปิดของ Line overflow cooling basin GPPS		3.ฅน. 950105979 [คปอ._MAY_]เปลี่ยนก้านวาล์วเปิด-ปิดของ Line overflow cooling basin GPPS			P-PS-OP P-MN-PS	Completed
2	กำจัดหญ้าในพื้นที่ process		ตัดหญ้า			H-GA-FS	Completed
3	ไปเช็คความหนาของท่อ Line return & line supply cooling HIPS T-142A/B // P-PS-OP		4.ฅน. 950105982 [คปอ._MAY_]ไปเช็คความหนาของท่อ Line return & line supply cooling HIPS T-142A/B			P-PS-OP P-MN-PS	Completed
4	S-142B ดาข่ายหลุด					P-PS-OP	Completed
5	T-144 ให้ตรวจสอบความหนา กรณีที่ความหนายังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ให้ขัดและทาสีใหม่		2.ฅน. 950105977 [คปอ._MAY_]T-144 ให้ตรวจสอบความหนา กรณีที่ความหนายังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ให้ขัดและทาสีใหม่			P-PS-OP P-MN-PS	Completed
6	P-145A พบหน้าแปลนใส่ Bolt ไม่ครบ		1.ฅน. 950105975 [คปอ._MAY_]P-145A พบหน้าแปลนใส่ Bolt ไม่ครบ	6/6/2022		P-PS-OP P-MN-PS	Completed



**Safety Committee Walk เดือน มิถุนายน 2565**

**วันที่ 16 มิถุนายน 2565**






พื้นที่ : Admin building, Lab , Canteen

รายชื่อผู้ร่วมเดินตรวจพื้นที่

- 1.คุณปานโชค เอื้อธนาภ/MD
- 2.คุณธนิศ ธนะโพบูลย์/P-PS-OP
- 3.คุณวีรพล แพทย์รา/P-MN-PS
- 4.คุณธนพัฒน์ ธนพงศ์พิพัฒน์ /P-PS-TE
- 5.คุณปวีณดิษฐ์ รัตนภูผา /P-PS-OP
- 6.คุณเดนิย์ อุ่นจิตร /Q-SH-CM
- 7.คุณณัฐพล เพื่องรอด /H-GA-FS
- 8.คุณวิทยา ตันมา /H-GA-FS
- 9.คุณสุลักษณ์ เกตุสุวรรณ /Q-SH-PO



ที่	รายละเอียด	รูปภาพประกอบก่อนแก้ไข	แนวทางดำเนินการแก้ไข	กำหนดเสร็จ	รูปภาพประกอบหลังแก้ไข	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะ
1	ไฟฟ้า 5ส ห้องเก็บของชั้น 1 ด้านหลังอาคาร Admin					Q-SH-CM	Closed
2	เพิ่มไฟฉุกเฉินบริเวณทางออกด้านหลังอาคาร Admin GCS สิ่งห้องพักกะ		Service excellence. เลข 20220620-BU002			H-GA-FS	Closed
3	ทาสีกำแพงหน้าห้องพักกะที่ชั้นรา		ดำเนินการขัดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว	20/6/2022		H-GA-FS	Closed
4	ทำ 5ส ห้องพักกะ					P-PS-OP	Closed
5	ห้องพักกะ ให้หาที่ปิดกระจาก และจัดทำเป็นที่วางอุปกรณ์ PPE		Service excellence. เลข 20220620-BU005			H-GA-FS	Closed
6	ฝ้าเพดานหน้าห้อง Lab ขำรด ให้เปลี่ยนใหม่		Service excellence. เลข 20220620-BU006			H-GA-FS	Closed
7	ฝ้าเพดานในห้อง Lab ให้เปลี่ยนใหม่		Service excellence. เลข 20220620-BU007			H-GA-FS	Closed

ที่	รายละเอียด	รูปภาพประกอบก่อนแก้ไข	แนวทางดำเนินการแก้ไข	กำหนดเสร็จ	รูปภาพประกอบหลังแก้ไข	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะ
8	ให้หาถังดับเพลิงชนิด CO2 มาไว้ในห้อง Lab					Q-SH-CM	Closed
9	ที่ครอบสวิทช์ไฟ ผิดทางเดินไปแคนทินชำรุด		Service excellence. เลข 20220620-BU009			H-GA-FS	Closed
10	ตู้ไฟที่แคนทินไม่ได้ใช้งานแล้ว ให้นำออก		Service excellence. เลข 20220620-BU010			H-GA-FS	Closed