

รายงานตรวจเช็คประจำปีระบบวิศวกรรม Underground tank & Roof tank

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : ไฮฟี สุขุมวิท 65

| ลำดับ | รายการการตรวจเช็ค | บันทึก | ปกติ | ไม่ปกติ | หมายเหตุ |
|---|---|-----------|------|---------|----------|
| Underground Tank (แท็งก์น้ำชั้นใต้ดิน) | | | | | |
| 1 | ผ่าแท็งก์น้ำ | - | / | | |
| 2 | ล้าง Underground tank (บันทึกวันที่ล้าง) | 30 ก.ค ๖๕ | | | |
| | - วางแผนล้าง Underground tank (บันทึก มี / ไม่มี) | มี | / | | |
| | - ตรวจสอบปริมาณน้ำใน Roof Tank น้ำต้องมีปริมาณเพียงพอ (บันทึกปริมาณน้ำที่มี) | | | | |
| | - ตรวจสอบปริมาณน้ำใน Underground tank (บันทึกปริมาณน้ำที่เสียไป) | | | | |
| | - ปิดระบบ Transfer Pump | - | | | |
| | - ล้าง Underground tank (บันทึกเวลาเริ่ม ถึง เวลาเติมน้ำให้มีปริมาณเพียงพอ) | | | | |
| | - เปิดระบบ Transfer Pump ทดสอบการทำงาน (ตรวจสอบป้องกัน Pump Run Dry) | | / | | |
| Roof Tank (แท็งก์น้ำชั้นดาดฟ้า) | | | | | |
| 1 | ผ่าแท็งก์น้ำ | - | / | | |
| 2 | ล้าง Roof Tank (บันทึกวันที่ล้าง) | 30 ก.ค ๖๕ | | | |
| | - วางแผนล้าง Roof tank (บันทึก มี / ไม่มี) | มี | / | | |
| | - ตรวจสอบปริมาณน้ำใน Underground tank น้ำมีปริมาณเพียงพอ (บันทึกปริมาณน้ำที่มี) | | | | |
| | - ตรวจสอบปริมาณน้ำใน Roof tank (บันทึกปริมาณน้ำที่เสียไป) | | | | |
| | - ปิดระบบ Booster Pump | - | | | |
| | - ล้าง Roof tank (บันทึกเวลาเริ่ม ถึง เวลาเติมน้ำให้มีปริมาณเพียงพอ) | | | | |
| | - เปิดระบบ Booster Pump ทดสอบการทำงาน (ตรวจสอบป้องกัน Pump Run Dry) | | / | | |

ข้อมูลเพิ่มเติมในการล้าง Underground Tank (แท็งก์น้ำชั้นใต้ดิน) ระบุ :

ดำเนินการซ่อมแซม ท่อรั่ว เพื่อป้องกันน้ำซึมลงสู่ดิน

ข้อมูลเพิ่มเติมในการล้าง Roof Tank (แท็งก์น้ำชั้นดาดฟ้า) ระบุ :

ดำเนินการซ่อมแซม ท่อรั่ว เพื่อป้องกันน้ำซึมลงสู่ดิน

ลงชื่อ ..

(

ตำแหน่ง

[Redacted Signature]

1.1.1.65

ลงชื่อ (หน.ช่าง)

(

...../...../.....

ลงชื่อ

[Redacted Signature]