

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดิ เอดิเตอร์ ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2565 พบว่า
โครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยส่วนใหญ่แล้ว แต่ยังคงมีบางมาตรการที่ทางโครงการปฏิบัติได้แต่ไม่มี
ประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ โดยสามารถสรุปได้

ดังตารางที่ 4-1 มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลา

ตารางที่ 4-1 มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ		
1.4 คุณภาพน้ำ	- โดยโครงการจะนำน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดแล้วบางส่วนประมาณ 11.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน มาใช้ประโยชน์เพื่อรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ และน้ำทิ้งที่เหลือจากการรดน้ำต้นไม้ ประมาณ 132.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนพหลโยธินต่อไป	<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u> - ไม่ได้ปฏิบัติ : ทางโครงการไม่ได้นำน้ำหลังการบำบัดมารดน้ำต้นไม้ <u>แนวทางการดำเนินการ</u> - ให้โครงการนำน้ำทิ้งหลังการบำบัดไปรดน้ำต้นไม้โครงการ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์		
3.11 การจราจร	- ติดตั้งไฟกระพริบแบบหมุนอัตโนมัติ เมื่อมีรถออกจากโครงการไว้บริเวณด้านทางออก เพื่อเป็นสัญญาณแจ้งเตือนให้รถที่วิ่งในถนนพหลโยธินบริเวณด้านหน้าโครงการทราบ และจะได้ระวัง	<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u> - ไม่ได้ปฏิบัติ : ทางโครงการไม่ได้ติดตั้งไฟกระพริบแบบหมุนอัตโนมัติ เมื่อรถออกจากโครงการ แต่จะมีเจ้าหน้าที่ รปภ. คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้พักอาศัย <u>แนวทางการดำเนินการ</u> - ให้ทางโครงการติดตั้งไฟกระพริบ บริเวณด้านหน้าทางออกโครงการ
	- จัดให้มีป้ายเตือนระวังคนเดินเท้า สำหรับผู้ขับขี่ที่จะออกจากโครงการ เพื่อให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินรถ	<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u> - ไม่ได้ปฏิบัติ : ทางโครงการไม่มีป้ายเตือนระวังคนเดินเท้า แต่จะมีเจ้าหน้าที่ รปภ. คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้พักอาศัย <u>แนวทางการดำเนินการ</u> - ให้ทางโครงการทำป้ายระวังคนเดินเท้า เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการเดินรถ

ตารางที่ 4-1 มาตรการที่ทางบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
8. สุขภาพและการสาธารณสุข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	<p>ดัชนีที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coliform Bacteria Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa <p>ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p>จุดดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด 	<p>การดำเนินการในปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : ทางโครงการมีการตรวจวัดค่า Coliform Bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa แต่ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง เนื่องจากผลวิเคราะห์ดังกล่าวตรวจไม่พบเชื้อ <p>แนวทางการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ทางโครงการทำเรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงความถี่จากสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นเดือนละ 1 ครั้ง โดยอ้างอิง ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ต่อหน่วยงานอนุญาต