



บริเวณที่มีการก่อสร้าง



บริเวณที่มีการก่อสร้าง



บริเวณที่มีการก่อสร้าง



บริเวณที่มีการก่อสร้าง



บริเวณที่มีการก่อสร้าง



ห้องเก็บอุปกรณ์

รูปที่ 5 การปฏิบัติตามมาตรการฯ (มิถุนายน 2565)



จุดล้างล้อรถ



ทางเข้า-ออก โครงการ



ป้ายเตือนอันตราย



รั้วรอบโครงการ



จุดวางกองวัสดุก่อสร้าง



ป้ายรายละเอียดโครงการ

รูปที่ 5 การปฏิบัติตามมาตรการฯ (มิถุนายน 2565) (ต่อ)

4. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

จากการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน (ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง) จังหวัดนนทบุรี (บางใหญ่-วัดพระเงิน) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2565 พบว่าโครงการดำเนินการก่อสร้างทั้ง 2 ส่วน ล่าช้ากว่าแผน ปัจจุบันโครงการฯ บอกละเมิดสัญญากับผู้รับจ้างและหาผู้รับจ้างใหม่ จึงไม่มีงานก่อสร้างเกิดขึ้น หากโครงการฯ กลับมาดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง ควรปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังนี้

1. โครงการควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง และตรวจตราดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ
2. โครงการควรจัดเจ้าหน้าที่คอยสังเกตการณ์ เฝ้าระวังความเสียหายอันเกิดจากการก่อสร้างต่ออาคารข้างเคียง
3. จัดให้มีผ้าใบกันรอบบริเวณอาคารที่ก่อสร้างให้มีความสูงเท่ากับความสูงของอาคารขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร
4. จัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างและมีวัสดุปิดคลุมปล่อง
5. โครงการควรจัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปให้มากที่สุด ในกรณีที่มีการผสมคอนกรีตหรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่นต้องจัดทำในพื้นที่ปิดคลุม หรือในห้องที่มีหลังคาและมีผนังปิดด้านข้างอย่างน้อย 3 ด้าน
6. โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างเคร่งครัด
7. โครงการควรกำหนดให้ผู้รับเหมาบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดต่างๆ โดยก่อสร้างบ่อดักไขมันขนาดความจุประสิทธิภาพ 0.13 ลูกบาศก์เมตร/วัน และบ่อดักตะกอนขนาดเก็บกักสุทธิ 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ มีระยะเวลาเก็บกัก 1 วัน หลังจากนั้นให้น้ำน้ำทิ้งกลับมาฉีดพรมพื้นที่เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
8. โครงการควรจัดหาถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ใบ ที่อยู่ในสภาพดี ไม่แตกชำรุดหรือรั่วซึม และมีฝาปิดมิดชิดวางไว้ตามจุดต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลปลายบางในการเข้ามาเก็บขนขยะมูลฝอยไปกำจัด
9. โครงการควรดูแลและขุดลอกรางระบายน้ำเป็นประจำตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

10. โครงการควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม และอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออกพื้นที่โครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างตลอดเวลา
11. ควรจัดอบรมและให้ความรู้แก่คนงานก่อสร้างเกี่ยวกับวิธีป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ ป้องกันระงับอัคคีภัยอย่างถูกวิธี
12. จัดหาเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และชี้แจงข้อมูลรายละเอียดแผนการก่อสร้างและผู้ พักอาศัยที่อยู่ติดโครงการทราบอย่างชัดเจน รวมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้โดยตรง
13. ผู้รับเหมาก่อสร้างควรกำหนดเขตอันตรายในงานก่อสร้าง โดยจัดให้มีรั้วหรือคอกกั้น หรือแผง กั้นกันของตก และเขียนป้ายแสดง "เขตอันตราย" ปิดประกาศให้ชัดเจน รวมทั้งให้มีสัญญาณ ไฟสีแดงในช่วงเวลากลางคืนตลอดเวลา
14. ควรมีการตรวจสอบสุขภาพคนงานเป็นประจำทุก 1 ปี และจัดทำแฟ้มประวัติด้านสุขภาพของ คนงาน เพื่อการควบคุม และติดตามตรวจสอบด้านสุขภาพ

5. ข้อเสนอแนะ

- 1) โครงการควรจัดให้มีรถประจำโครงการกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยของคนงานก่อสร้าง เพื่อให้พร้อมนำผู้ป่วยส่งสถานพยาบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- 2) โครงการควรปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
- 3) ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยในการก่อสร้าง
- 4) โครงการควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง และ ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสอดส่องดูแลไม่ให้มีการมั่วสุมทั้งเรื่องยาเสพติดและ การพนันในพื้นที่ก่อสร้าง
- 5) กำหนดให้ผู้รับเหมาบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดต่างๆหลังจากนั้นให้น้ำน้ำทิ้ง กลับมาฉีดพรมพื้นที่เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย