

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) ของบริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ และสำรวจสภาพพื้นที่โครงการ การตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการดำเนินการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งทำการถ่ายภาพเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานฯ ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) ของบริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1010.5/17501 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ทางโครงการมอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการฯ มีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1. การรวบรวมและทบทวนข้อมูลของโครงการ
 - 1) การทบทวนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการปัจจุบัน
 - 2) การทบทวนรายละเอียดโครงการจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
 - 3) การทบทวนรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
2. บุคลากรร่วมติดตามตรวจสอบพื้นที่โครงการ (Walk Through Survey)

- 1) ผู้นำติดตามตรวจสอบของโครงการ
- 2) คณะผู้ติดตามตรวจสอบของบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) ของ บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565

2.2 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1010.5/17501 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) ของ บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565 ดังตารางที่ 2.2-1 มีรายละเอียด ดังนี้

1. มาตรการทั่วไป
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
3. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต

ตารางที่ 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15)
(สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<p>● มาตรการทั่วไป</p> <p>โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) ตั้งอยู่ที่ถนนซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยบริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด โดยโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น และได้ดิน 1 ชั้น (จอร์จฮิลล์โนมิตีที่ดิน 1 ระดับ และบนอาคาร 2 ระดับ) จำนวน 1 อาคาร ความสูง 22.95 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า) มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 159 ห้อง ทั้งนี้ โครงการจะก่อสร้างบนโฉนดที่ดิน จำนวน 3 แปลง ได้แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ 11913 15768 และ 15806 เลขที่ดิน 6081 6082 และ 6083 ตามลำดับ พื้นที่ดินโครงการมีขนาด 1-1-06 ไร่ หรือ 2,024 ตารางเมตร โดยโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท รักดีหามจั่ว จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้</p>	- พื้นที่โครงการ	- โครงการยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) ที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1010.5/17501 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ไว้อย่างเคร่งครัด	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<p>● มาตรการทั่วไป (ต่อ)</p> <p>1) โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) อย่างเคร่งครัด</p>	- พื้นที่โครงการ	- โครงการยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) ที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1010.5/17501 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ไว้อย่างเคร่งครัด	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<p>● มาตรการทั่วไป (ต่อ)</p> <p>2) โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	- พื้นที่โครงการ	- โครงการบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการให้หน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน สำหรับรายงานฉบับนี้ (กรกฎาคม-ตุลาคม 2565) เป็นรายงานฉบับที่ 2 ประจำปี 2565	-	- ภาคผนวก 1ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<p>● มาตรการทั่วไป (ต่อ)</p> <p>3) ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้</p> <p>3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่า มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนแจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p>	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ตุลาคม 2565) รายละเอียดโครงการ/มาตรการ เป็นไปตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. หนังสือ เลขที่ ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1010.5/17501 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 และยังไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากมีความประสงค์เปลี่ยนแปลง โครงการจะเสนอรายละเอียดข้อมูลการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตทราบ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนของกฎหมาย	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<p>● มาตรการทั่วไป (ต่อ)</p> <p>3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบ ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p>				

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<p>● มาตรการทั่วไป (ต่อ)</p> <p>4) เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด</p>	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัด Event ก่อนเปิดดำเนินการ เพื่อนำเสนอสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ร่วมงาน รับทราบต่อสิทธิและหน้าที่ เพื่อพิจารณาและตัดสินใจก่อนการซื้อ-ขาย	-	- รูปที่ 26 การจัด Event โครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<p>● มาตรการทั่วไป (ต่อ)</p> <p>5) หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาตสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป</p>	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ตุลาคม 2565) ไม่พบข้อร้องเรียนจากการก่อสร้าง โดยโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยรับใบรับรองการก่อสร้างอาคารดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	-	<p>- ภาคผนวก 2ก</p> <p>- ภาคผนวก 2ข</p>

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ 1. จัดทำรั้ว Metal Sheet โดยรอบพื้นที่โครงการ ความสูง 6 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบันโครงการรื้อถอนรั้ว Metal Sheet ออก และจัดทำรั้วโครงการถาวรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	-	- รูปที่ 1 รั้วถาวรของโครงการ
2. จัดให้มีระบบระบายน้ำภายในโครงการช่วงก่อสร้าง โดยจัดให้มีท่อระบายน้ำชั่วคราวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ความลาดเอียง 1 : 200 บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างและจัดให้มีบ่อดักขยะเพื่อให้เศษตะกอนดินหรือเศษหิน กรวด ทราย ที่ไหลมากับน้ำฝน ตกตะกอน ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนซอยลาดพร้าว 15 ต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดทำระบบระบายน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อระบายน้ำทิ้งที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนซอยลาดพร้าว 15 ต่อไป ปัจจุบันโครงการปรับพื้นที่บริเวณระบบระบายน้ำให้เป็นแนวท่อถาวรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	-	- รูปที่ 2 รางระบายน้ำ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ) 3. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 2.4 x 3.6 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัท ผู้รับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อม ระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่โครงการ สำนักงานเขตจตุจักร และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งแสดงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำหรับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อสามารถประสานโครงการ รวมทั้งช่องทางการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยติดบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบันโครงการรื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์ ด้านหน้าโครงการออก เพื่อจัดสร้างรั้วถาวร ของโครงการ โดยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ทางโครงการได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ไว้ด้านหน้าโครงการตามมาตรการกำหนด อย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ) 4. ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายใน ขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้ปรับสภาพพื้นที่โครงการและก่อสร้าง ภายในแนวขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น ปัจจุบันไม่มีกิจกรรมปรับหน้าดิน	-	-
5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลสภาพรั้วให้มีความ สมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบันโครงการรื้อถอนรั้ว Metal Sheet ออก และจัดทำรั้วโครงการถาวรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความแข็งแรง เป็นประจำ	-	- ภาคผนวก 3ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 1.2 คุณภาพอากาศ 1. มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง 1) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นทุกวัน (ยกเว้นวันฝนตก) โดยฉีดพรมทุก 3 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยจะพิจารณาพื้นที่ตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป นอกจากนี้ จะมีการสเปรย์น้ำบริเวณแนวรั้วโครงการและตัวอาคาร ย้ายไปตามชั้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดฝุ่นละออง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุก 3 ชั่วโมง หรือตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ รวมทั้งดำเนินการสเปรย์น้ำบริเวณแนวรั้วโครงการและตัวอาคาร	-	- รูปที่ 3 การฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
2) ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากอาคารก่อสร้างในชั้นที่สูงฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบันโครงการได้รั้ว Mesh Sheet โดยรอบอาคารออก เนื่องจากโครงการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1. มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง (ต่อ) 3) การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บ ใน Bund และฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการใช้บริการรถผสมคอนกรีต จึงไม่มีการเก็บ กองทรายในบริเวณพื้นที่โครงการ	-	-
4) การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้อง นำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการใช้บริการรถผสมคอนกรีต จึงไม่มีการเก็บ ปูนซีเมนต์ผงในพื้นที่โครงการ	-	-
5) ในกรณีที่ต้องใช้ปูนผงปริมาณน้อยสามารถนำมาใช้ ได้ หลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้มิดชิด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการใช้บริการรถผสมคอนกรีต จึงไม่มีการเก็บ ปูนซีเมนต์ผงในพื้นที่โครงการ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1. มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง (ต่อ) 6) จัดให้มีการติดตั้งสปริงเกอร์รอบรั้วชั่วคราว และบน อาคารในช่วงชั้นที่มีการก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุก 3 ชั่วโมง หรือตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ รวมทั้งดำเนินการติดตั้งสปริงเกอร์รอบรั้วชั่วคราว ส่วนบนอาคารโครงการมีการใช้สายยางฉีดพรมน้ำ แทนการติดตั้งสปริงเกอร์ตลอดระยะก่อสร้าง	-	- รูปที่ 3 การฉีดพรมน้ำ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
7) โครงการจะ คัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาที่มี ประสบการณ์มีชื่อเสียงในการก่อสร้าง และกำหนด เงื่อนไขต้องปฏิบัติตามมาตรการ ทั้งนี้หากไม่ปฏิบัติ ตามจะมีบทปรับ โดยเงื่อนไขดังกล่าวจะระบุอยู่ใน TOR ในสัญญาว่าจ้าง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการว่าจ้างบริษัท ญัฐนิชา การโยธา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงในการ ก่อสร้างเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ โดยใน สัญญาว่าจ้างได้ระบุเงื่อนไขต้องปฏิบัติตาม มาตรการ ทั้งนี้หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทปรับ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 2. มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง 1) จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากบ้าน/อาคารที่อยู่ใกล้เคียงให้มากที่สุด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการพิจารณาจัดวางตำแหน่งของเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากบ้าน/อาคารที่อยู่อาศัยใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังบ้าน/อาคารที่อยู่อาศัยข้างเคียง	-	- รูปที่ 4 ตำแหน่งการวางเครื่องจักร
2) ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้นานเป็นระยะเวลานาน โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ตุลาคม 2565) เศษวัสดุเหลือใช้ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ เศษเหล็ก ซึ่งโครงการมีการรวบรวมและจำหน่ายให้กับบริษัทผู้รับกำจัด โดยไม่มีการกองไว้บริเวณหน้างานเป็นระยะเวลานาน	-	- รูปที่ 5 พื้นที่กองเก็บเศษเหล็ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 3. มาตรการด้านการเดินรถและใช้เครื่องจักร - อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ให้ดับเครื่องลงระหว่างการพัก	- พื้นที่โครงการ	- เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่ไม่มีการใช้งาน จะดับเครื่องและไม่ติดเครื่องไว้หากไม่มีการใช้งาน	-	-
4. มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง - ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ ในระหว่างการก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องจักรก่อนใช้งานอยู่เสมอหากชำรุด จะดำเนินการซ่อมแซมทันที	-	- ภาคผนวก 4ข
5. มาตรการด้านการจัดการของเสีย - กำจัดผู้รับเหมามีให้เผาทำลายวัสดุมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาไม่ให้มีการเผาทำลายขยะมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้รวบรวมทิ้งในถังรองรับขยะมูลฝอยเท่านั้น	-	- รูปที่ 6 ถังรองรับ มูลฝอยชั่วคราว

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 6. มาตรการด้านการขนส่ง 1) จัดให้มีการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ขนส่ง โดยใช้น้ำฉีดก่อนออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทุกครั้ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง จากรถบรรทุก	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ฉีดล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ ทุกครั้ง เพื่อป้องกันเศษดินปนเปื้อนลงบนถนน สาธารณะขณะขนส่ง	-	- รูปที่ 7 การทำความสะอาด ล้อรถบรรทุก
2) บริเวณปากทางเข้า-ออก ต้องปิดทึบตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษา พื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราาย หรือ ฝุ่น ตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบันโครงการได้จัดทำรั้วโครงการถาวร และ ประตูเข้า-ออก ของโครงการเป็นที่เรียบร้อย เนื่องจากดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ยังคงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด พื้นผิวถนน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ ฝุ่นละอองและการปนเปื้อนของเศษดินลงบน ทางสาธารณะ	-	- รูปที่ 8 ประตูเข้า-ออก โครงการ - รูปที่ 9 พนักงาน ทำความสะอาดถนน ด้านหน้าโครงการ
3) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง และขนส่งดิน เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน ที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้กำหนดให้รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง เศษวัสดุก่อสร้าง ให้มีการปิดคลุมรถบรรทุก เพื่อป้องกันการร่วงหล่นบนถนน	-	- รูปที่ 10 รถบรรทุกปิด คลุมด้วยผ้าใบ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15)
(สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 6. มาตรการด้านการขนส่งดิน (ต่อ) 4) จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราาย ที่ตกหล่น บริเวณด้านหน้าโครงการและ บริเวณถนนซอยลาดพร้าว 15 บริเวณด้านหน้า โครงการ ในกรณีที่มีเศษดินเปื้อกตกหล่นต้องทำ ความสะอาด โดยใช้ น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาด โดยทันที	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดกวาด พื้นบริเวณถนนด้านหน้าโครงการเป็นประจำ ทั้งนี้ในกรณีที่ดินเปียกจะใช้น้ำฉีดและกวาดพื้น ให้สะอาดโดยทันที	-	- รูปที่ 9 พนักงาน ทำความสะอาดถนน ด้านหน้าโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 7. ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณโครงการในแต่ละวัน และหากพบว่าคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) มีค่าความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะหยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) ทันที ได้แก่ งานที่ใช้เครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล งานขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ งานตัด เเจาะ เจียรคอนกรีตที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง และหากหน่วยงานราชการขอความร่วมมือให้หยุดการก่อสร้างหรือในการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 25 ไมครอน (PM _{2.5}) ก็จะทำให้ความร่วมมือกับทางราชการอย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษอยู่เสมอ เพื่อเฝ้าระวังกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง และหากหน่วยงานภาครัฐประกาศให้หยุดการก่อสร้างหรือขอความร่วมมือให้หยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง โครงการพร้อมให้ความร่วมมือและปฏิบัติตาม	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 1.3 เสียง 1. ช่วงงานปรับสภาพพื้นที่และทำฐานราก (เดือนที่ 1-2) ติดตั้งรั้ว Metal Sheet ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มิลลิเมตร (หรือเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตร โดยรอบ แนวเขตที่ดิน ซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงเมื่อผ่าน แนวรั้วลงได้ประมาณ 25 dB(A)	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบันโครงการรื้อถอนรั้ว Metal Sheet ออก และจัดทำรั้วโครงการถาวรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	-	- รูปที่ 1 รั้วถาวรของโครงการ
2. ช่วงงานโครงสร้างอาคาร และงานสถาปัตยกรรม งานระบบสาธารณูปโภค (เดือนที่ 3-11) ติดตั้งกำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยเลือกใช้ Metal Sheet ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มิลลิเมตร (หรือเทียบเท่า) ความสูง 2.4 เมตร ติดตั้งห่างจากตัวอาคาร 1.0 เมตร ในการก่อสร้างตั้งแต่ชั้นที่ 1-8 โดยติดตั้งทุกด้าน (ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก) ย้ายไปตามชั้นที่ก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบันโครงการได้รั้ว Mesh Sheet โดยรอบอาคารออก เนื่องจากโครงการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 1.3 เสียง (ต่อ) 3. ช่วงงานตกแต่งภายในและภายนอกรวมงานเก็บ ทำความสะอาด (เดือนที่ 12-14) จะเริ่มดำเนินการ เมื่อก่อสร้างผนังคอนกรีตปิดล้อมชั้นของอาคารไว้แล้ว ซึ่งผนังคอนกรีตอาคารจะเป็นเสมือนกำแพงกันเสียง ในลักษณะห้องปิดทับอีกชั้นหนึ่ง	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ตุลาคม 2565) โครงการ ดำเนินการก่อสร้างตัวอาคารแล้วเสร็จ และเข้าสู่ ช่วงงานตกแต่งภายในและเก็บรายละเอียด ทั้งนี้ ในช่วงดังกล่าวไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 1.3 เสียง (ต่อ) 4. กำหนดช่วงเวลาการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การทำเสาเข็ม การก่อสร้างฐานราก และงานโครงสร้าง เป็นต้น ในวันจันทร์-วันศุกร์ ทำงานในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. สำหรับวันเสาร์เริ่มทำงานในช่วงเวลา 09.00-18.00 น. กรณีมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการก่อสร้างเกินเวลาในกิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่องเป็นครั้งคราว อาทิเช่น การเทปูน เป็นต้น (ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์) โดยไม่ให้เกินเวลา 20.00 น. ให้ประชาสัมพันธ์ผู้พักอาศัย ใกล้เสียงทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน และจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต สำหรับวันอาทิตย์จะไม่มีการก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้าง เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ โดยวันจันทร์-วันศุกร์ ทำงานในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. และวันเสาร์ ทำงานในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องทำงานล่วงเวลา โครงการ จะทำในส่วนกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง และ ไม่ทำงานในช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกัน โดยจะแจ้งให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงได้ทราบและขออนุญาตจากสำนักงานเขตจตุจักรก่อน	-	- ภาคผนวก 5ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 1.3 เสียง (ต่อ) 5. ก่อสร้างอาคารโครงสร้างโดยใช้เสาเข็มระบบกด (หรือเทียบเท่า) เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงดังรบกวน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการเลือกใช้เสาเข็มระบบกด JIP (JACK-IN-PILING SYSTEM) ในการก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงดังรบกวน ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	-	-
6. จัดเครื่องมือและเครื่องจักรต่างๆ ไว้ให้ห่างจากบ้านพักอาศัยที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการให้มากที่สุด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการพิจารณาจัดวางตำแหน่งของเครื่องจักรต่างๆ ให้อยู่ห่างจากบ้าน/อาคารที่อยู่อาศัยใกล้เคียงมากที่สุด	-	- รูปที่ 4 ตำแหน่งการวางเครื่องจักร
7. เลือกใช้อุปกรณ์และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องจักรและวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดระดับเสียงดังน้อยที่สุด พร้อมทั้งมีการตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอุปกรณ์เครื่องจักรที่ชำรุด	-	- ภาคผนวก 4ข
8. อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวจะต้องให้ดับเครื่องหรือเบาดเครื่องลงระหว่างพัก	- พื้นที่โครงการ	- เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่ไม่มีการใช้งานจะดับเครื่องและไม่ติดเครื่องไว้หากไม่มีการใช้งาน	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 1.3 เสี่ยง (ต่อ) 9. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้งานให้อยู่ในสภาพ สมบูรณ์พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการ ก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการตรวจสอบสภาพความพร้อม ของเครื่องจักรก่อนใช้งานอยู่เสมอหากชำรุด จะดำเนินการซ่อมแซมทันที	-	- ภาคผนวก 4ข
10. ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของ เครื่องจักร	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการใช้น้ำมันหล่อลื่นเพื่อลดการเสียด สีของชิ้นส่วนเครื่องจักร เพื่อป้องกันการเกิด เสียงดัง	-	-
11. ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป	- พื้นที่โครงการ	- โครงการเลือกใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ ที่มีอัตราความเร็วที่เหมาะสม และไม่ใช้ เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป	-	-
12. โครงการต้องคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ มีชื่อเสียงในการก่อสร้าง และกำหนดเงื่อนไขต้องปฏิบัติ ตามมาตรการ ทั้งนี้หากไม่ปฏิบัติตามจะมีการปรับ โดยเงื่อนไขดังกล่าวจะระบุอยู่ใน TOR ในสัญญาว่าจ้าง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการว่าจ้างบริษัท ญัฐนิชา การโยธา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียง ในการก่อสร้างเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ โดยในสัญญาว่าจ้างได้ระบุเงื่อนไขต้องปฏิบัติตาม มาตรการ ทั้งนี้หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทปรับ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 1.3 เสียง (ต่อ) 13. โครงการต้องกำหนดให้ผู้รับเหมาควบคุมคนงาน ก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาควบคุมคนงาน ก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังที่จะทำให้รบกวน ผู้พักอาศัยข้างเคียง ผ่านกิจกรรมสนทนาความ ปลอดภัย (Safety Morning Talk)	-	- รูปที่ 11 กิจกรรม Safety Morning Talk
1.4 ความสั่นสะเทือน 1. ใช้เสาเข็มระบบเสาเข็มกด JIP (JACK-IN-PILING SYSTEM) หรือเทียบเท่าในการก่อสร้างอาคารโครงการ เพื่อป้องกันผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการเลือกใช้เสาเข็มระบบกด JIP (JACK-IN- PILING SYSTEM) ในการก่อสร้างเพื่อป้องกัน ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน ปัจจุบันดำเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) 2. กำหนดช่วงเวลางานที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน เช่น การทำเสาเข็ม การก่อสร้างฐานราก เป็นต้น ในวันจันทร์-วันศุกร์ ทำงานในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. สำหรับวันเสาร์เริ่มทำงานในเวลา 09.00-18.00 น. กรณีมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการก่อสร้างเกินเวลา ในกิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่องเป็นครั้งคราว อาทิเช่น การเทปูน เป็นต้น (ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์) โดยไม่ให้เกินเวลา 20.00 น. ให้ประชาสัมพันธ์ผู้พักอาศัยใกล้เคียงทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน และจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต สำหรับวันอาทิตย์จะไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลางานก่อสร้าง เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ โดยวันจันทร์-วันศุกร์ ทำงานในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. และวันเสาร์ ทำงานในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องทำงานล่วงเวลา โครงการจะทำในส่วนกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง และไม่ทำงานในช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกัน โดยจะแจ้งให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงได้ทราบและขออนุญาตจากสำนักงานเขตจตุจักร ก่อน	-	- ภาคผนวก 5ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) 3. ก่อนก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการ เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำ ตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง และให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ติดต่อได้โดยตรง พร้อมทั้ง ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับ เรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหา แนวทางแก้ไขโดยทันที	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการและ บริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ โครงการก่อนเริ่มทำการก่อสร้างและระหว่าง ก่อสร้าง โดยมีการแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ผู้ประสานงานโครงการ ซึ่งสามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น บริเวณป้อมรถ.เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิด จากกิจกรรมก่อสร้าง ทั้งนี้หากมีปัญหาเกิดขึ้น โครงการจะหาแนวทางแก้ไขโดยทันที	-	- ภาคผนวก 2ข
4. ก่อนก่อสร้างโครงการต้องสำรวจสภาพสภาพ กำแพงบ้าน และตัวอาคารของบ้าน/อาคารข้างเคียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและรับผิดชอบหากทำให้เกิด ความเสียหาย โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้มีการลงพื้นที่สำรวจสภาพรั้วกำแพง บ้าน และตัวอาคารของบ้าน/อาคารข้างเคียง ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง เพื่อเก็บเป็นข้อมูล และเป็นหลักฐานอ้างอิงในการรับผิดชอบกรณี บ้านพักอาศัยข้างเคียงได้รับความเสียหาย	-	- ภาคผนวก 6ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) 5. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อย่างไรก็ตามในระหว่างประสานกับบริษัทประกันโครงการจะดำเนินการแก้ไขหรือชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้เสียหาย โดยกำหนดวงเงินสำรองเพื่อเยียวยาผลกระทบเบื้องต้นจำนวน 5 ล้านบาทถ้วน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีประกันภัยเพื่อรับผิดชอบต่อตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยจัดเก็บไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง กรณีเกิดผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้าง ทางโครงการจะจัดให้มีงบประมาณสำหรับชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้น ซึ่งทางโครงการจะรับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากการก่อสร้าง	-	- ภาคผนวก 7ข
6. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นไปตามหลักวิศวกรรม โดยจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	-	- ภาคผนวก 8ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) 7. โครงการต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการในที่สามารถมองเห็นได้ง่าย	- พื้นที่โครงการ	- โครงการนำเอกสารแสดงรายละเอียดมาตรการฯ จัดเก็บไว้ภายในสำนักงานในที่ซึ่งสามารถสืบค้นได้ง่าย	-	-
8. โครงการต้องคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์มีชื่อเสียงในการก่อสร้าง และกำหนดเงื่อนไขต้องปฏิบัติตามมาตรการ ทั้งนี้หากไม่ปฏิบัติตามจะมีการปรับ โดยเงื่อนไขดังกล่าวจะระบุอยู่ใน TOR ในสัญญาว่าจ้าง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการว่าจ้างบริษัท ญัฐนิชา การโยธา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงในการก่อสร้างเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ โดยในสัญญาว่าจ้างได้ระบุเงื่อนไขต้องปฏิบัติตามมาตรการ ทั้งนี้หากไม่ปฏิบัติตามจะมีปรับ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 1.5 การพังทลายของดิน 1. โครงการต้องก่อสร้างแนว Sheet Pile ป้องกันการพังทลายของดินบริเวณระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน โดยมีรายละเอียดการถอน Sheet Pile ดังนี้ 1.1 เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เริ่มถอน Sheet Pile โดยที่ในระหว่างการถอนให้ทำการ Grouting Cement-Bentonite ไปตามท่อ Grout Hose อย่างต่อเนื่องจนล้นถึงระดับผิวดิน เพื่อไม่ให้มีช่องว่างเนื่องจากร่อง Sheet Pile 1.2 ถอน Sheet Pile และ Grouting Cement-Bentonite ไปเรื่อยๆ จนถึง 2 เมตร หรือประมาณ 5 แผ่น แล้วจึงย้ายตำแหน่งท่อ Tremie Pipe ไปยังตำแหน่ง Sheet Pile ที่จะถอนต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- ในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน โครงการได้มีการก่อสร้างแนว Sheet Pile ป้องกันการพังทลายของดินตามมาตรการกำหนด ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ) 2. ก่อนก่อสร้างโครงการต้องสำรวจภาพถ่ายสภาพสภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคารของบ้าน/อาคารข้างเคียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและรับผิดชอบหากทำให้เกิด ความเสียหาย โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้มีการลงพื้นที่สำรวจสภาพรั้วกำแพง บ้าน และตัวอาคารของบ้าน/อาคารข้างเคียง ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง เพื่อเก็บเป็นข้อมูล และเป็นหลักฐานอ้างอิงในการรับผิดชอบกรณี บ้านพักอาศัยข้างเคียงได้รับความเสียหาย	-	- ภาพผนวก 6ข
3. จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมาให้ ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการว่าจ้างบริษัท ญัฐธินา การโยธา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียง ในการก่อสร้างเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ โดยในสัญญาว่าจ้างได้ระบุเงื่อนไขต้องปฏิบัติตาม มาตรการ ทั้งนี้หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทปรับ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ) 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีการร้องเรียนต้องหาสาเหตุ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน โดยมีการแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์แก่ผู้พักอาศัยข้างเคียง ซึ่งสามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง ทั้งนี้หากมีปัญหาก่อเกิดขึ้น โครงการจะเข้าตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข โดยทันที ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565 ไม่พบข้อร้องเรียน	-	- ภาคผนวก 2ข
5. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นไปตามหลักวิศวกรรม โดยจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	-	- ภาคผนวก 8ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดิน โดยระบุชื่อบริษัทพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ใช้เส้นทางร่วมกับขนส่งดินได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับบริษัทได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขนส่งดิน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาในการขนส่งดินทำการติดป้ายชื่อบริษัทและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อบริเวณด้านข้างรถบรรทุก เพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ใช้เส้นทางร่วมกับรถบรรทุกได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับบริษัทได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขนส่งของโครงการ	-	- รูปที่ 12 การติดป้ายชื่อ บริษัท และเบอร์โทรด้านข้างรถบรรทุก
2. ใช้ผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน เพื่อป้องกันดินที่ขนส่งร่วงหล่นลงบนถนน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำกับดูแลให้ผู้รับเหมาใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง	-	- รูปที่ 10 รถบรรทุกปิดคลุมด้วยผ้าใบ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 3. ควบคุมน้ำหน้ารถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจราจรทางบกในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการบรรทุก การใช้ความเร็ว และ ช่วงเวลาในการขนส่ง รวมทั้งกำชับให้มีการขับ รถด้วยความระมัดระวังเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ บนท้องถนน	-	-
4. ทำความสะอาดล้อรถบรรทุก โดยใช้น้ำฉีดทุกครั้งก่อน ออกสู่นอกโครงการตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ฉีดล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ ทุกครั้ง เพื่อป้องกันเศษดินปนเปื้อนลงบน ถนนสาธารณะขณะขนส่ง	-	- รูปที่ 7 การทำความสะอาดล้อรถบรรทุก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 5. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดเศษดิน ทราาย ที่ตกหล่น อยู่บนกรวดพื้นที่โครงการหรือถนนด้านหน้าโครงการทุก วัน เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย และในกรณีที่มี เศษดินเปียกร่วงหล่นต้องใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด โดยทันที	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดกวาด พื้นบริเวณถนนด้านหน้าโครงการเป็นประจำ ทั้งนี้ในกรณีที่ดินเปียกจะใช้น้ำฉีดและกวาดพื้น ให้สะอาดโดยทันที	-	- รูปที่ 9 พนักงาน ทำความสะอาดถนน ด้านหน้าโครงการ
6. จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนา บูให้ทั่วบริเวณภายในพื้นที่ โครงการที่จะมีรถวิ่งผ่าน เพื่อป้องกันรถจมโคลนในช่วง ฝนตก	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการปูแผ่นเหล็กบริเวณที่มีการใช้งาน ของเครื่องจักรหนักและบริเวณที่มีรถวิ่งผ่าน ภายในพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อป้องกันรถจมโคลน	-	- รูปที่ 13 การปูแผ่น เหล็กบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง
7. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งดินให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาที่ทำการขนส่งดิน ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ของรถให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 8. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ อาทิ ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้าง ทางซาร์ต เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการติดตั้งป้ายเตือนและป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ เช่น ป้ายเขตก่อสร้าง และป้ายชะลอความเร็ว เป็นต้น บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	-	- รูปที่ 14 ป้ายเตือนอันตราย
9. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางเข้าโครงการอย่างชัดเจน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการติดตั้งป้ายชื่อและลูกศรแสดงทิศทางเข้าบริเวณด้านหน้าโครงการอย่างชัดเจนตลอดการก่อสร้าง โดยในปัจจุบันมีการรื้อป้ายออกเนื่องจากโครงการก่อสร้างเสร็จแล้ว	-	-
10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรเมื่อมีการเข้า-ออกโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณทางเข้า-ออกด้านหน้าโครงการ	-	- รูปที่ 15 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 11. รักษาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้การได้ดีตลอด	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ตุลาคม 2565) ถนน ขยายลาดพร้าว 15 บริเวณด้านหน้าโครงการ มีสภาพที่ใช้งานได้ดีไม่พบการชำรุดเสียหาย ทั้งนี้หากถนนเกิดความชำรุดเสียหาย ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งของโครงการ จะรีบดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ใน สภาพที่ใช้การได้ดีโดยทันที	-	- รูปที่ 16 ถนนด้านหน้า โครงการ
12. จัดให้มีพื้นที่จอดรถบรรทุกไว้ภายในโครงการ เพื่อเป็นพื้นที่จอดรถสำหรับขนส่งดิน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการห้ามไม่ให้รถบรรทุกจอดรอคิวบริเวณ ถนนขยายลาดพร้าว 15 ด้านหน้าโครงการ โดยกำหนดให้จอดรถไว้ภายในพื้นที่โครงการ เท่านั้น	-	- รูปที่ 17 พื้นที่จอด รถบรรทุก
13. รถขนส่งดินทั้งหมดขณะจอดรอรับดินในพื้นที่โครงการ จะต้องดับเครื่องยนต์ เพื่อลดการรบกวนด้านเสียงต่อ อาคาร/บ้านพักอาศัยข้างเคียง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้รถบรรทุกดับเครื่องยนต์ ทุกครั้งขณะจอดรอขนถ่ายดินลงกระบะรถ เพื่อลดเสียงดังรบกวนและมลพิษอากาศที่เกิด จากการติดเครื่องยนต์	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 14. โครงการเลือกใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ในการขนส่งในช่วงก่อสร้าง และใช้รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ในการขนส่งเสาเข็ม และเครื่องจักรเป็นครั้งคราว โดยกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00-10.00 น. และรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดช่วงเวลาการขนส่งเฉพาะนอกช่วงเวลาเร่งด่วนเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาจราจรติดขัด โดยรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 09.00-16.00 และรถบรรทุก 10 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. เพื่อลดปริมาณยานพาหนะ และลดผลกระทบด้านการจราจรในซอยลาดพร้าว 15	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 15. ในการเทดินต้องไม่ให้กระเบรเททำยกระแทกกระเบรข้าง ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	- พื้นที่โครงการ	- หากมีกิจกรรมการเทดิน โครงการจะกำชับให้ ผู้รับเหมาระมัดระวังกระเบรเททำยกระแทก กระเบรข้าง ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมการเท ดินแล้ว	-	-
16. ไม่เร่งเครื่องยนต์ของรถขนส่งดินให้เกิดเสียงดังรบกวน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมารถบรรทุกทุกขนส่งดิน ไม่เร่งเครื่องยนต์ขณะทำการขนส่ง	-	-
17. ห้ามจอดรถเพื่อรอการขนส่งดินบนถนนซอยลาดพร้าว 15 และถนนโดยรอบพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการห้ามไม่ให้รถบรรทุกจอดรอคิวบริเวณ ถนนซอยลาดพร้าว 15 ด้านหน้าโครงการ โดยกำหนดให้จอดรถไว้ภายในพื้นที่โครงการ เท่านั้น	-	- รูปที่ 17 พื้นที่จอด รถบรรทุก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 1.6 คุณภาพน้ำ 1. จัดให้มีห้องน้ำสำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอ จำนวน 24 ห้อง ไว้ที่บริเวณด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ (ติดกับถนนซอยลาดพร้าว 15) ซึ่งมีลักษณะมิดชิดไม่ รบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ตุลาคม 2565) โครงการ จัดให้มีห้องน้ำสำหรับคนงานก่อสร้าง จำนวน 3 ห้อง (คนงานก่อสร้างประมาณ 123 คน)	-	- รูปที่ 18 ห้องน้ำ คนงานก่อสร้างใน พื้นที่โครงการ
2. จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเดิมอากาศ จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 10 ลูกบาศก์เมตร/ วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคนงาน ก่อสร้างโดยถังบำบัดน้ำเสียดังกล่าวสามารถบำบัด น้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนซอยลาดพร้าว 15 ต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ตุลาคม 2565) โครงการ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเดิมอากาศ สำหรับรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการ ทำงานในโครงการ ทั้งนี้ผลการตรวจวัดคุณภาพ น้ำทิ้ง พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด รายละเอียดแสดงดังหัวข้อ 3.4.4 บทที่ 3	-	- รูปที่ 19 ถังบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเดิมอากาศ - ภาคผนวก ค

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 1.6 คุณภาพน้ำ (ต่อ) 3. จัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดห้องส้วมสม่ำเสมอทุกวันให้สะอาดไม่มีกลิ่นรบกวน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้คนงานทำความสะอาด ห้องน้ำเป็นประจำทุกวัน เพื่อไม่ให้มีกลิ่นรบกวน ผู้พักอาศัยข้างเคียง	-	- รูปที่ 20 พนักงาน ทำความสะอาด ห้องน้ำ
4. โครงการประสานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรม โรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอเชีย เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นต้น มาสูบกากตะกอนส่วนเกินไปกำจัดเป็น ประจำ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้ว่าจ้างบริษัท รับดูดตะกอน และซีเลน จำกัด ในการสูบกากตะกอน ส่วนเกินไปกำจัด ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565	-	- ภาพผนวก 9ข
5. กำชับให้คนงานก่อสร้างรักษาความสะอาดบริเวณ ห้องส้วม	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้คนงานทำความสะอาด ห้องน้ำเป็นประจำทุกวัน เพื่อไม่ให้มีกลิ่นรบกวน ผู้พักอาศัยข้างเคียง	-	- รูปที่ 20 พนักงาน ทำความสะอาด ห้องน้ำ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 1.6 คุณภาพน้ำ (ต่อ) 6. กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวัน ตลอดจนห้องน้ำ ห้องส้วม โดยใช้การดักหรือใช้สารเคมี การฉีดพ่นยากำจัดแมลง การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยใช้ทรายกำจัดลูกน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำ พร้อมทั้งกลบหลุมบ่อที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการฉีดพ่นยากำจัดแมลง บริเวณห้องน้ำ-ห้องส้วม เพื่อกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	-	- รูปที่ 21 การฉีดพ่นยากำจัดแมลง
7. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องน้ำ เพื่อให้ห้องน้ำสะอาดและไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้อาศัยข้างเคียง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการรั่วซึมของห้องน้ำเป็นประจำ	-	- ภาคผนวก 10ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เช่น คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศโดยรวม	- พื้นที่โครงการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดกิจกรรมการก่อสร้างส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้พักอาศัยข้างเคียง และระบบนิเวศโดยรวม	-	-
2. กำชับคนงาน หากพบเห็นสัตว์ เช่น นก ให้นำส่งที่ผู้จัดการโครงการ เพื่อปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำชับให้คนงานก่อสร้างหากพบเห็นสัตว์ เช่น นก ให้นำส่งกลับคืนสู่ธรรมชาติโดยทันที	-	-
3. กำชับให้ผู้รับเหมาควบคุมคนงานไม่ให้มีการจับสัตว์ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาห้ามจับสัตว์ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 น้ำใช้ 1. จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน (สำรองน้ำได้น้อย 1 วัน)	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ภายในพื้นที่โครงการ	-	- รูปที่ 22 ถังสำรองน้ำใช้
2. กำจัดให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัดผ่านกิจกรรมสนทนาความปลอดภัย (Safety Morning Talk)	-	- รูปที่ 11 กิจกรรม Safety Morning Talk

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.2 น้ำเสีย 1. จัดให้มีห้องน้ำสำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอจำนวน 24 ห้อง ไว้ที่บริเวณด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ (ติดกับถนนซอยลาดพร้าว 15) ซึ่งมีลักษณะมิดชิดไม่รบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ตุลาคม 2565) โครงการจัดให้มีห้องน้ำสำหรับคนงานก่อสร้าง จำนวน 3 ห้อง (คนงานก่อสร้างประมาณ 123 คน)	-	- รูปที่ 18 ห้องน้ำ คนงานก่อสร้างใน พื้นที่โครงการ
2. จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง โดยถังบำบัดน้ำเสียดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/เมตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนซอยลาดพร้าว 15 ต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ตุลาคม 2565) โครงการจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศสำหรับรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการทำงานในโครงการ ทั้งนี้ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด รายละเอียดแสดงดังหัวข้อ 3.4.4 บทที่ 3	-	- รูปที่ 19 ถังบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูปชนิด เติมอากาศ - ภาพผนวก ค

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.2 น้ำเสีย (ต่อ) 3. จัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดห้องส้วมสม่ำเสมอทุกวันให้สะอาดไม่มีกลิ่นรบกวน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้คนงานทำความสะอาดห้องน้ำเป็นประจำทุกวัน เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนผู้อาศัยข้างเคียง	-	- รูปที่ 20 พนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ
4. โครงการประสานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอเชีย เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นต้น มาสุบกาตะก่อนส่วนเกินไปกำจัดเป็นประจำ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้ว่าจ้างบริษัท รับดูดตะกอนและซีเมนต์ จำกัด ในการสุบกาตะก่อนส่วนเกินไปกำจัด ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565	-	- ภาพผนวก 9ข
5. กำชับให้คนงานก่อสร้างรักษาความสะอาดบริเวณห้องส้วม	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้คนงานทำความสะอาดห้องน้ำเป็นประจำทุกวัน เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนผู้อาศัยข้างเคียง	-	- รูปที่ 20 พนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.2 น้ำเสีย (ต่อ) 6. กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวัน ตลอดจนห้องน้ำ ห้องส้วม โดยใช้การดักหรือใช้สารเคมี การฉีดพ่นยากำจัดแมลง การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยใช้ทรายกำจัดลูกน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำ พร้อมทั้งกลบหลุมบ่อที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการฉีดพ่นยากำจัดแมลง บริเวณห้องน้ำ-ห้องส้วม เพื่อกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	-	- รูปที่ 21 การฉีดพ่นยากำจัดแมลง
7. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องน้ำ เพื่อให้ห้องน้ำสะอาดและไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการรั่วซึมของห้องน้ำเป็นประจำทุกวัน เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วซึม และส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	-	- ภาคผนวก 10ข
8. ในระหว่างการขนย้ายถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปออกจากพื้นที่ก่อสร้างไปติดตั้งที่ใหม่ ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งในระหว่างการขนส่งต้องคลุมด้วยผ้าใบตั้งแต่เริ่มขนส่งไปยังปลายทางที่นำถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไปติดตั้งแห่งใหม่	- พื้นที่โครงการ	- โครงการดำเนินการฝังกลบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไว้ในพื้นที่โครงการ โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายแต่อย่างใด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.3 การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม 1. จัดให้มีท่อระบายน้ำชั่วคราวพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ความลาดเอียง 1 : 200 บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มีบ่อดักขยะ เพื่อให้เศษตะกอนดินหรือเศษหิน กรวด หวาย ที่ไหลมากับน้ำฝนตกตะกอน ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนซอยลาดพร้าว 15 ต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดทำระบบระบายน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อระบายน้ำทิ้งที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนซอยลาดพร้าว 15 ต่อไป ปัจจุบันโครงการได้ปรับพื้นที่บริเวณระบบระบายน้ำให้เป็นแนวท่อถาวรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	-	- รูปที่ 2 รางระบายน้ำ - รูปที่ 23 ท่อสาธารณะ ด้านหน้าโครงการ
2. โครงการประสานสำนักงานเขตจตุจักรในการขุดลอกท่อระบายน้ำริมถนนซอยลาดพร้าว 15 บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียงก่อนฤดูฝน 1 ครั้ง และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนเปิดใช้อาคารอีก 1 ครั้ง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบท่อระบายน้ำริมถนนซอยลาดพร้าว 15 บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียงเป็นประจำ โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565 พบว่า ไม่มีการสะสมของเศษดิน เศษหิน ทั้งนี้หากพบว่าการสะสมของเศษดิน เศษหิน จะรีบดำเนินการประสานกับสำนักงานเขตจตุจักรมาดำเนินการขุดลอกทันที	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.3 การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม 3. บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ยินดีให้การสนับสนุนงบประมาณบางส่วนในการสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาการระบายน้ำในถนนซอยลาดพร้าว 15 โดยจะ มอบให้เขตจตุจักร เมื่อจะมีการก่อสร้างท่อระบายน้ำใน ถนนซอยลาดพร้าว 15 ตามหนังสือเลขที่ กท 6503/402 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563	- พื้นที่โครงการ	- โครงการพร้อมสนับสนุนงบประมาณในการ แก้ไขปัญหาการระบายน้ำในถนนซอยลาดพร้าว 15 โดยจะมอบให้เขตจตุจักร เมื่อมีการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำในถนนซอยลาดพร้าว 15 ตามหนังสือเลขที่ กท 6503/402 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563	-	-
3.4 การจัดการมูลฝอย 1. มาตรการด้านการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง - ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อ ป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำกับดูแลให้ผู้รับเหมาใช้ผ้าใบคลุม รถบรรทุก เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของเศษวัสดุ ก่อสร้างหรือเศษดินลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทาง ขนส่ง	-	- รูปที่ 10 รถบรรทุกปิด คลุมด้วยผ้าใบ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.4 การจัดการมูลฝอย 1. มาตรการด้านการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง (ต่อ) - ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกทุกตามพิกัด กำชับให้ผู้ขับ รถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทาง บกและให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกใน ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการบรรทุก การใช้ ความเร็ว และช่วงเวลาในการขนส่ง รวมทั้ง กำชับให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเพื่อลดการ เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	-	-
- หากในการขนส่งทำให้ถนนซอยลาดพร้าว 15 ชำรุด จะต้องดำเนินการซ่อมแซมถนนดังกล่าวให้มีสภาพ ดังเดิม	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ตุลาคม 2565) ถนนซอย ลาดพร้าว 15 บริเวณด้านหน้าโครงการ มีสภาพที่ใช้งานได้ดีไม่พบการชำรุดเสียหาย ทั้งนี้หากถนนเกิดความชำรุดเสียหายที่เกิดจาก กิจกรรมการขนส่งของโครงการ จะรีบ ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้ การได้ดีโดยทันที	-	- รูป ที่ 16 ถนน ด้านหน้าโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 1. มาตรการด้านการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง (ต่อ) - ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือ สถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใน บริเวณนั้นๆ โดยจะกำหนดมาตรการให้ผู้รับเหมาเป็น ผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้าง (เฉพาะคอนกรีต เสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐมวล และผนังปูน เท่านั้น) ส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูป แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่ศูนย์กำจัด และแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ กำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข ของศูนย์	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาไม่นำเศษวัสดุ ก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ เอกชน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดิน โดยปัจจุบัน (กรกฎาคม-ตุลาคม 2565) เศษวัสดุก่อสร้างที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ ของโครงการ มีเพียงเศษเหล็กซึ่งโครงการ มีการรวบรวมและจำหน่ายให้กับบริษัทผู้รับ กำจัด	-	- รูปที่ 5 พื้นที่กองเก็บ เศษเหล็ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 1. มาตรการด้านการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง (ต่อ) <ul style="list-style-type: none"> - ประสานบริษัทรับกำจัดที่มีใบอนุญาตมาจัดเก็บ เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (หรือเทียบเท่า) ได้แก่ กระเบื้องเซรามิก และกระเบื้องหลังคา 	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ตุลาคม 2565) เศษวัสดุก่อสร้างที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของโครงการ มีเพียงเศษเหล็กซึ่งโครงการมีการรวบรวมและจำหน่ายให้กับบริษัทผู้รับกำจัด	-	- รูปที่ 5 พื้นที่กองเก็บเศษเหล็ก
<ul style="list-style-type: none"> - โครงการเลือกใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ในการขนส่งในช่วงก่อสร้าง และใช้รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ในการขนส่งเสาเข็ม เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นครั้งคราว โดยกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00-10.00 น. และรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกเวลาช่วงเร่งด่วนและเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ 	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดช่วงเวลาการขนส่งเฉพาะนอกช่วงเวลาเร่งด่วนเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาจราจรติดขัด โดยรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 09.00-16.00 และรถบรรทุก 10 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. เพื่อลดปริมาณยานพาหนะ และลดผลกระทบด้านการจราจรในซอยลาดพร้าว 15	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 2. มาตรการด้านการจัดการมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง - จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 6 ถัง (แบ่งเป็นถังมูลฝอยทั่วไป จำนวน 1 ถัง ถังมูลฝอยย่อยสลายได้ จำนวน 2 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล จำนวน 2 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย จำนวน 1 ถัง) วางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และในแต่ละวันต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตจตุจักรเข้ามาเก็บขนไปกำจัดต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ตุลาคม 2565) โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยวางไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โดยในแต่ละวันจะจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตจตุจักรเข้ามาเก็บขนไปกำจัดต่อไป	-	- ภาพผนวก 11ข - รูปที่ 6 ถังรองรับมูลฝอยชั่วคราว

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 2. มาตรการด้านการจัดการมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง (ต่อ) - กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้กำชับให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยในถังรองรับมูลฝอยที่จัดเตรียมไว้ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	-	- รูปที่ 6 ถังรองรับมูลฝอยชั่วคราว
- หากบริเวณพื้นที่พักขยะของโครงการส่งผลกระทบด้านกลิ่นรบกวน โครงการต้องจัดหาวิธีหรือสารเคมีทางชีวภาพช่วยกำจัดกลิ่น	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ตั้งถังขยะมูลฝอยเพื่อไม่ให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนพื้นที่ข้างเคียง	-	- รูปที่ 6 ถังรองรับมูลฝอยชั่วคราว
- ควบคุมไม่ให้มีสัตว์พาหนะนำโรคในพื้นที่โครงการ หากพบต้องกำจัดทันที	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการฉีดพ่นยากำจัดแมลง บริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรค	-	- รูปที่ 21 การฉีดพ่นยากำจัดแมลง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.5 ระบบไฟฟ้า - กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดผ่านกิจกรรมสนทนาความปลอดภัย (Safety Morning Talk) และกำชับให้คนงานปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน	-	- รูปที่ 11 กิจกรรม Safety Morning Talk
3.6 การป้องกันอัคคีภัย 1. โครงการต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ส่วนที่ 2 เรื่องการป้องกันอัคคีภัยในช่วงก่อสร้าง ดังนี้ 1) โครงการต้องห้ามจัดเก็บวัสดุไวไฟหรือวัตถุระเบิด บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้าง เว้นแต่เก็บไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานประจำวันเท่านั้น	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุไวไฟซึ่งมีความปลอดภัยและมีการใช้งานเท่าที่จำเป็น	-	- รูปที่ 24 พื้นที่จัดเก็บวัสดุไวไฟ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 2) โครงการต้องติดป้ายบริเวณพื้นที่โครงการ ดังนี้ - ติดป้ายโครงการและป้ายเตือนโดยรอบพื้นที่ เพื่อแสดงให้บุคคลภายนอกทราบถึงเขตการ ก่อสร้างให้ชัดเจน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการติดป้ายเขตก่อสร้างไว้บริเวณ ด้านหน้าโครงการ เพื่อห้ามบุคคลภายนอก เข้าพื้นที่โครงการก่อนได้รับอนุญาต	-	- รูปที่ 25 ป้ายแสดงเขต ก่อสร้าง
- จัดทำป้าย “อันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ” หรือ “ห้าม พกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ” หรือ ป้ายซึ่งมีข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนอง เดียวกัน ตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัตถุ ไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ให้เห็นได้ชัดเจน	- พื้นที่โครงการ	- มีการติดป้ายเตือนอันตรายต่างๆ ได้แก่ ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ป้ายห้ามทำให้เกิดประกายไฟ และป้ายห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟ หรือติดไฟไว้ในบริเวณพื้นที่โครงการตามมาตรการ กำหนด	-	- รูปที่ 14 ป้ายเตือน อันตราย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</p> <p>3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</p> <p>3) โครงการต้องจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้าง โดยแบ่งเป็นแต่ละช่วงกิจกรรม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในช่วงทำฐานราก ต้องติดตั้งถังดับเพลิงเคมี ขนาด 10 ปอนด์ บริเวณแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก จำนวน 7 ถัง - ในช่วงที่ขึ้นโครงสร้างและตกแต่ง จะต้องติดตั้งถังดับเพลิงเคมี ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 1 ถัง/ชั้น <p>ในการติดตั้งถังดับเพลิงทุกจุดต้องให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารหรือสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน 1.40 เมตร และอยู่ในที่ซึ่งสามารถมองเห็นและใช้สอยได้โดยสะดวก และจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ทุก 6 เดือน</p>	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ตุลาคม 2565) โครงการได้จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 11 ถัง โดยทำการติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 1.40 เมตร ในที่ซึ่งสามารถมองเห็นและใช้สอยได้โดยสะดวก บริเวณแนวด้านหน้าประตูทางเข้าโครงการ, บริเวณป้อมยาม, บริเวณชั้นล่างโซน 1 และบริเวณชั้นล่างโซน 2 ทั้งนี้มีการตรวจสอบสภาพการใช้งานทุกเดือน	-	<ul style="list-style-type: none"> - ภาพผนวก 12ข - รูปที่ 27 ถังดับเพลิงเคมี

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 4) โครงการต้องจัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟในช่วงที่ขึ้นโครงสร้างและตกแต่งอาคาร โดยแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟบริเวณบันไดอาคาร ให้ชัดเจน และต้องดูแลไม่ให้มีกองเศษวัสดุ เครื่องจักร หรือสิ่งอื่นใดกีดขวางทางหนีไฟ และ บันไดหนีไฟ และทางหนีไฟต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.1 เมตร	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ โดยติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการ	-	- รูปที่ 28 ผังแสดง เส้นทางอพยพหนีไฟ - ภาคผนวก 13ข
5) โครงการต้องจัดให้มีเครื่องแจ้งเหตุเตือนเพลิงไหม้ด้วยเสียง Alarm Bell จำนวน 3 เครื่อง ในช่วงที่ขึ้นโครงสร้างและตกแต่งอาคาร โดยติดตั้งภายในอาคารบริเวณทางเดินทุกชั้น	- พื้นที่โครงการ	- โครงการติดตั้งเครื่องแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยเสียง Alarm Bell ที่ตั้งอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งดำเนินการติดตั้งตามแบบอาคารที่ก่อสร้าง	-	- ภาคผนวก 13ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 2. โครงการกำหนดให้มีจุดรวมพล โดยใช้พื้นที่ว่างภายนอกอาคาร ได้แก่ บริเวณพื้นที่ว่าง ภายนอกอาคารด้านทิศตะวันตก ขนาดพื้นที่ประมาณ 50 ตารางเมตร สามารถรองรับได้ 200 คน ซึ่งเพียงพอต่อคนงาน 200 คน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีจุดรวมพล บริเวณพื้นที่ว่าง ด้านทิศตะวันตก (ด้านประตูทางเข้าโครงการ) เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับให้คนงานอพยพมารวมกันกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ปัจจุบันโครงการดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว และได้ทำการรื้อป้ายจุดรวมพลออก	-	- รูปที่ 29 จุดรวมพล
3. โครงการต้องประสานสถานดับเพลิงและกู้ภัย สุทธิสาร มาฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการประสานงานกับสถานดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร เพื่อจัดกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งทางโครงการมีการจัดอบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้แก่คนงาน	-	- รูปที่ 30 การสาธิตการใช้ถังดับเพลิง
4. โครงการต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงก่อสร้างตามมาตรการกำหนด	-	- ภาคผนวก 14ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 5. โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ได้รับ การฝึกอบรม การซักซ้อม การปฏิบัติตัวกรณีเกิดเหตุ เพลิงไหม้ คอยดูแลควบคุมงานก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ประจำโครงการ ซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรม การ ซักซ้อม การปฏิบัติตัวกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว คอยควบคุมตรวจสอบการทำงานของ คนงานก่อสร้างให้มีความปลอดภัย	-	-
6. โครงการต้องจัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทางอพยพ หนีไฟ ในช่วงที่ขึ้นโครงสร้างและตกแต่งอาคาร โดยแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟบริเวณบันไดของอาคาร ให้ชัดเจน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ โดยติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่โครงการ	-	- รูปที่ 28 ผังแสดง เส้นทางอพยพหนี ไฟ - ภาคผนวก 13ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.7 การจราจร 1. โครงการเลือกใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ในการขนส่งในช่วงก่อสร้าง และใช้รถบรรทุกขนาด 10 ล้อในการขนส่งเสาเข็ม และเครื่องจักรเป็นครั้งคราวเท่านั้น โดยกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00-10.00 น. และรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ แต่ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในตอนกลางคืน โครงการกำหนดให้รถบรรทุกขนเข้ามาจอดไว้ในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง และไม่ให้รถบรรทุกจอดขนถ่ายวัสดุบนถนนซอยลาดพร้าว 15 ด้วย	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดช่วงเวลาการขนส่งเฉพาะนอกช่วงเวลาเร่งด่วนเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาจราจรติดขัด โดยรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 09.00-16.00 และรถบรรทุก 10 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สามารถให้รถบรรทุกวิ่งสัญจรได้ ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน จะให้รถบรรทุกเข้ามาจอดรอไว้ในพื้นที่โครงการเท่านั้น โดยไม่ให้มีการขนถ่ายลงจากรถโดยเด็ดขาด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.7 การจราจร (ต่อ) 2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งมวลชนก่อสร้าง และรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมาและตัวแทนโครงการพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงและผู้สัญจรโดยใช้เส้นทางร่วมกับรถบรรทุกได้รับทราบข้อมูลและสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรับ-ส่งคนงาน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาติดป้ายชื่อบริษัทและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อบริเวณด้านข้างรถบรรทุก เพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงและผู้สัญจรใช้เส้นทางร่วมกับรถบรรทุกได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับบริษัทได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขนส่งของโครงการ	-	- รูปที่ 12 ติดป้ายชื่อบริษัทบริเวณด้านข้างรถบรรทุก
3. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการติดตั้งป้ายชื่อโครงการตลอดระยะการก่อสร้าง และกำหนดให้รถที่เข้ามายังพื้นที่โครงการเข้า-ออกทางเดียวเท่านั้น ปัจจุบันโครงการได้รื้อถอนป้ายออกเพื่อจัดทำเป็นแนวรั้วถาวรของโครงการ	-	- รูปที่ 1 รั้วถาวรของโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.7 การจราจร (ต่อ) 4. จัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการเพื่อเป็นพื้นที่จอดสำหรับขนส่งวัสดุก่อสร้างคอนกรีต และรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้ถนนซอยลาดพร้าว 15 และห้ามจอดรถบนถนนซอยลาดพร้าว 15 และถนนซอยเชื่อมต่อต่างๆ โดยเด็ดขาด รวมทั้งกำหนดให้เข้าไปกลับรถในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น ห้ามกลับรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการบนถนนถนนซอยลาดพร้าว 15 และบนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการ โดยใช้พื้นที่ดังกล่าวจอดรถขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และคอนกรีต และห้ามไม่ให้มีการจอดและกลับรถบริเวณบนถนนซอยลาดพร้าว 15 ด้านหน้าโครงการโดยเด็ดขาด	-	- รูปที่ 17 พื้นที่จอดรถบรรทุก
5. กำชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการบรรทุก การใช้ความเร็ว และช่วงเวลาในการขนส่ง รวมทั้งกำชับให้มีการขับรถด้วยความระมัดระวังเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.7 การจราจร (ต่อ) 6. จัดให้มีการใช้ผ้าใบคลุมที่มีดัดขึ้น สำหรับรถบรรทุกดิน หิน ทรายน เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นปลิวออกมาจากรถบรรทุก	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้กำหนดให้รถขนส่งวัสดุก่อสร้างและรถขนส่งดิน หิน ทรายน มีการปิดคลุมรถบรรทุกเพื่อป้องกันการรบกวนบนถนน	-	- รูปที่ 10 รถบรรทุกปิดคลุมด้วยผ้าใบ
7. ให้มีการสื่อสารกับรถขนส่งคอนกรีตโดยใช้วิธีวิทยุสื่อสารโดยให้เหลื่อมเวลากัน ไม่ให้มีการมาจอดรอต่อคิวเข้าพื้นที่ก่อสร้าง และส่งผลกระทบต่อถนนซอยลาดพร้าว 15 ด้านหน้าโครงการ โดยรถขนส่งคอนกรีตทุกคันที่จะเข้าพื้นที่ก่อสร้างต้องได้รับการฝึกอบรมและกำกับให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- ในการขนส่งคอนกรีตเข้ามาในพื้นที่โครงการ จะจัดให้มีระบบการจัดคิว เพื่อให้มีการขนส่งเหลื่อมเวลากัน และไม่มีการจอดต่อคิวบริเวณถนนซอยลาดพร้าว 15 ด้านหน้าโครงการ ทั้งนี้รถขนส่งคอนกรีตทุกคันได้ผ่านการฝึกอบรมและโครงการมีการกำกับให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.7 การจราจร (ต่อ) 8. กรณีถนนที่ใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง ต่างๆ เกิดการชำรุดเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบปรับปรุงสภาพถนน ให้ดีขึ้นดังเดิม	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ตุลาคม 2565) ถนนซอย ลาดพร้าว 15 บริเวณด้านหน้าโครงการและ ถนนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงมีสภาพที่ใช้งานได้ดี ทั้งนี้หากถนนเกิดความชำรุดเสียหายที่เกิดจาก กิจกรรมการขนส่งของโครงการจะรีบดำเนินการ ซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ โดยทันที	-	- รูปที่ 16 ถนน ด้านหน้าโครงการ
9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเพื่อคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเมื่อมีการเข้า-ออกโครงการ กำชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง เคร่งครัด และกำชับให้มีความระมัดระวังพิเศษช่วงผ่าน ชุมชน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้กำชับให้พนักงานขับรถทุกคนต้อง ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และขับรถ ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงที่ขับผ่าน ชุมชน และกำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยเป็นผู้อำนวยความสะดวกด้าน การจราจร บริเวณทางเข้า-ออกด้านหน้า โครงการ	-	- รูปที่ 15 เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ของโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.7 การจราจร (ต่อ) 10. รณขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการจะจัดให้มีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนสังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้รถผู้รับเหมาขนส่งวัสดุก่อสร้าง มีการติดป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถทุกคัน เพื่อให้ผู้ร่วมใช้ถนนสังเกตเห็นรถได้ชัดเจนและป้องกันการเฉี่ยวชน	-	- รูปที่ 31 การติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถ
11. จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้มีความเข้าใจการควบคุมพาหนะที่จุดเข้า-ออกของโครงการ รวมทั้งต้องกำชับไม่ให้อำนวยความสะดวกให้รถเข้า-ออกโครงการอย่างเดียวนทำให้เกิดผลกระทบต่อการที่สัญจรบนถนน แต่จะต้องอำนวยความสะดวกโดยคำนึงถึงระบบจราจรในภาพรวมเป็นหลัก	- พื้นที่โครงการ	- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพประจำโครงการจะเป็นผู้ฝึกอบรมการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและคนงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกด้านหน้าโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดผลกระทบต่อการที่สัญจรบนถนน	-	- รูปที่ 32 การอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.7 การจราจร (ต่อ) 12. ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง ให้มีน้ำหนักบรรทุกไม่เกินตามที่พระราชบัญญัติการจราจรทางบกกำหนด รวมทั้งควบคุมผู้ขับขี่ให้ใช้ความเร็วต่ำ และให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องควบคุมดูแลพนักงานขับรถบรรทุกและเครื่องจักรต่างๆ ในพื้นที่ก่อสร้างให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมีบทลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการบรรทุก การใช้ความเร็ว และช่วงเวลาในการขนส่ง รวมทั้งกำชับให้มีการขับรถด้วยความระมัดระวังเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	-	-
13. โครงการต้องคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์มีชื่อเสียงในการก่อสร้าง และกำหนดเงื่อนไขต้องปฏิบัติตามมาตรการ ทั้งนี้หากไม่ปฏิบัติตามจะมีการปรับ โดยเงื่อนไขดังกล่าวจะระบุอยู่ใน TOR ในสัญญาว่าจ้าง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการว่าจ้างบริษัท ญัฐนิชา การโยธา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงในการก่อสร้างเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ โดยในสัญญาว่าจ้างได้ระบุเงื่อนไขต้องปฏิบัติตามมาตรการ ทั้งนี้หากไม่ปฏิบัติตามจะมีการปรับ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 4.1 ผลกระทบทางสังคม (1) วิธีการดำเนินชีวิตและปัญหาสังคม 1. พิจารณาเลือกคนงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรก	- พื้นที่โครงการ	- ในการรับคนงานก่อสร้างเข้ามาทำงาน จะพิจารณารับคนงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับ แรก	-	-
2. กรณีรับแรงงานต่างด้าว ต้องเลือกคนงานที่ได้รับ อนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงาน และกำหนดให้คนงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง	- พื้นที่โครงการ	- กรณีมีการรับแรงงานอื่นนอกเหนือจาก แรงงานคนไทยเข้าทำงาน โครงการจะ ดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งกำหนดให้คนงานปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ต่อชุมชนข้างเคียง	-	- ภาคผนวก 15ข
3. จัดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนัก บริหารแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ประวัติคนงานได้	- พื้นที่โครงการ	- กรณีมีการรับแรงงานอื่นนอกเหนือจาก แรงงานคนไทยเข้าทำงาน โครงการจะ ดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย	-	- ภาคผนวก 15ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ) (1) วิธีการดำเนินชีวิตและปัญหาสังคม (ต่อ) 4. โครงการต้องดูแลคนงานก่อสร้างที่เข้ามาทำงาน ภายในพื้นที่โครงการ โดยระบุเสื้อผ้าชุดปฏิบัติงาน พร้อมติดบัตรแสดงข้อมูลชื่อ สกุล รหัสคนงาน แผนกที่สังกัด รวมถึงการตรวจสอบร่างกายว่าเป็น ผู้ที่ปลอดสารเสพติด บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมตรวจสอบได้เสมอ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียม ชุดปฏิบัติงานติดบัตรแสดงชื่อ-สกุล รหัสคนงาน แผนกที่สังกัด และระบุว่าเป็นผู้ปลอดสาร เสพติด พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้สะดวก ต่อการตรวจสอบ	-	- รูปที่ 33 คนงานสวม ชุดปฏิบัติงาน - รูปที่ 34 การสุ่มตรวจ สารเสพติดคนงาน ก่อสร้าง
5. จัดพื้นที่สุขุมหรือสำหรับคนงานก่อสร้างให้ชัดเจน โดยไม่ให้อยู่ติดกับบ้าน/อาคารข้างเคียง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สำหรับสุขุมหรือ ซึ่งอยู่ห่างจากบ้าน/อาคารข้างเคียง และติดตั้ง ป้ายพื้นที่สุขุมหรือไว้อย่างชัดเจน	-	- รูปที่ 35 พื้นที่สุขุมหรือ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ) (2) ผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้าง 1. โครงการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละออง/อากาศเสีย เสียงดังรบกวน การจราจรติดขัด ความสั่นสะเทือน การทำงานล่วงเวลา ขยะมูลฝอย ปัญหาการระบายน้ำ สาธารณูปโภค ความปลอดภัยจากแรงงานต่างด้าว การทรุดตัวของดิน และเศษวัสดุตกหล่น เป็นต้น รวมทั้งผลกระทบอื่นๆ ให้ครบถ้วน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ และประชาสัมพันธ์ให้คนงานรับทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
2. โครงการต้องคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์มีชื่อเสียงในการก่อสร้าง และกำหนดเงื่อนไขต้องปฏิบัติตามมาตรการ ทั้งนี้หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทปรับ โดยเงื่อนไขดังกล่าวจะระบุอยู่ใน TOR ในสัญญาว่าจ้าง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการว่าจ้างบริษัท ญัฐนิชา การโยธา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงในการก่อสร้างเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ โดยในสัญญาว่าจ้างได้ระบุเงื่อนไขต้องปฏิบัติตามมาตรการ ทั้งนี้หากไม่ปฏิบัติตามจะมีการปรับ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ) (2) ผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้าง (ต่อ) 3. จัดให้มีการประกันความรับผิดชอบต่อ ชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดย แสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง อย่างไรก็ตามในระหว่างประสานกับ บริษัทประกันโครงการจะดำเนินการแก้ไข หรือ ชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้เสียหาย โดย กำหนดวงเงินสำรองเพื่อเยียวยาผลกระทบเบื้องต้น จำนวน 5 ล้านบาทถ้วน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดทำประกันภัยเพื่อรับผิดชอบต่อ กฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ บุคคลภายนอก โดยมีการเก็บสำเนากรมธรรม์ ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่โครงการ ทั้งนี้หาก เกิดกรณีเกิดผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้าง ทางโครงการจะจัดงบประมาณสำหรับชดเชย ค่าเสียหายเบื้องต้น ซึ่งทางโครงการจะ รับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากการ ก่อสร้าง	-	- ภาคผนวก 7ข
4. สำหรับบ้านในระยะประชิด กรณีได้รับผลกระทบ จากการก่อสร้างโครงการ โครงการจะเป็น ผู้รับผิดชอบจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวที่มีลักษณะเท่า เดิม หรือดีกว่าที่เป็นอยู่เดิมในกรณีที่ได้รับผลกระทบ จากการดำเนินโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- กรณีบ้าน/อาคารในระยะประชิดได้รับ ความเสียหายจากกิจกรรมการก่อสร้างของ โครงการ โครงการยินดียินยอมชดเชยโดยการจัดหา ที่พักที่มีลักษณะเท่าเดิมหรือดีกว่าที่เป็นอยู่เดิม เพื่อให้พักอาศัยชั่วคราว	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ) (3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1. ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีบ้านพักสำหรับคนงานก่อสร้าง อยู่นอกพื้นที่ก่อสร้าง โดยไม่อนุญาตให้พักใน พื้นที่ก่อสร้างเด็ดขาด	-	- รูปที่ 36 บ้านพัก คนงานก่อสร้าง
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยตรวจสอบดูแลความปลอดภัยภายใน บริเวณพื้นที่โครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง	-	- รูปที่ 15 เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ของโครงการ
3. จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ทั่วบริเวณโดยรอบพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจร ปิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อย และความปลอดภัยภายในโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ทั่ว บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง	-	- รูปที่ 37 กล้อง CCTV ภายในพื้นที่ก่อสร้าง
4. โครงการจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยช่วง ก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ช่วงก่อสร้างเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติกรณีเกิด เหตุฉุกเฉิน	-	- ภาคผนวก 14ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ) (3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ) 5. จัดให้มีมาตรการเกี่ยวกับทาวเวอร์เครน ดังนี้ 5.1 จัดให้มีผู้ควบคุมการทำงานของเครนอย่างใกล้ชิด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีผู้ควบคุมการทำงานของเครนที่ผ่านการฝึกอบรมคอยควบคุมเครนอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันโครงการไม่มีการใช้เครน เนื่องจากก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว	-	- ภาคผนวก 16ข
5.2 ขนาดน้ำหนักและจุดศูนย์ถ่วงของการยกต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ และต้องได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้อง โดยผู้ควบคุมงานหรือวิศวกร	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีวิศวกรตรวจสอบขนาดน้ำหนักและจุดศูนย์ถ่วงของการยกของ Tower Crane ทุกครั้งก่อนใช้งาน ปัจจุบันโครงการไม่มีการใช้เครน เนื่องจากก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว	-	- ภาคผนวก 16ข
5.3 ก่อนลงมือปฏิบัติงานทุกครั้ง ต้องมีการตรวจสอบสภาพของการทำงานเกี่ยวกับระบบเบรก Limit Switch สลิง เชือก อุปกรณ์การยก และจะต้องทดลองควบคุมโดยไม่มี Load	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบเบรก Limit Switch สลิง เชือก อุปกรณ์การยกของ Tower Crane ทุกครั้งก่อนใช้งาน ปัจจุบันโครงการไม่มีการใช้เครน เนื่องจากก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ) (3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ) 5. จัดให้มีมาตรการเกี่ยวกับทาวเวอร์เครน (ต่อ) 5.4 ขณะปฏิบัติงานเมื่อพบว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นให้หยุดงาน และแจ้งให้ผู้ควบคุมหรือวิศวกรทราบเพื่อแก้ไขโดยทันที	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีผู้ควบคุมงานและวิศวกรเพื่อควบคุมการก่อสร้างตลอดเวลา หากพบความเสี่ยงที่เกิดจากการทำงานจะทำการแจ้งให้หยุดงานและทำการแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทันที	-	- ภาคผนวก 8ข
5.5 การติดตั้งเครนต้องมีวิศวกรวิชาชีพเป็นผู้รับรอง รวมทั้งวิศวกรผู้ควบคุมการติดตั้งต้องมีคุณสมบัติ เช่น ผ่านการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงาน เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีวิศวกรวิชาชีพรับรองการติดตั้ง Tower Crane และจัดให้มีวิศวกรผู้ควบคุมการติดตั้งที่ผ่านการฝึกอบรมประจำโครงการ ปัจจุบันโครงการไม่มีการใช้เครน เนื่องจากก่อสร้างเสร็จแล้ว	-	- ภาคผนวก 16ข
5.6 จัดให้มีผู้ควบคุมการใช้เครนที่มีประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านงานยกควบคุมตลอดเวลาที่มีการทำงาน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีผู้ควบคุมการทำงานของเครนตลอดเวลาที่มีการทำงาน ปัจจุบันโครงการไม่มีการใช้เครน เนื่องจากก่อสร้างเสร็จแล้ว	-	- ภาคผนวก 16ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ) (3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ) 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการประสานกับอาคาร/ บ้านติดโครงการทุกหลัง เพื่อทำหน้าที่คอยประสาน ดูแลหากมีปัญหาต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการและ บริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ โครงการก่อนเริ่มทำการก่อสร้างและระหว่าง ก่อสร้าง โดยมีการแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ผู้ประสานงานโครงการ ซึ่งสามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	-	- ภาคผนวก 2ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง - ผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรค 1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านฝุ่นละออง/มลพิษทางอากาศ เสียง แรงสั่นสะเทือน อุบัติเหตุจากการขนส่ง และการรบกวนของเศษวัสดุก่อสร้าง ด้านกลิ่น การจัดการมูลฝอย และการจัดการน้ำเสีย อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละออง/มลพิษทางอากาศ เสียง แรงสั่นสะเทือน อุบัติเหตุจากการขนส่งและการรบกวนของเศษวัสดุก่อสร้าง ด้านกลิ่น การจัดการมูลฝอย และการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดกิจกรรมการก่อสร้างส่งผลกระทบด้านสุขภาพต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง - ผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรค (ต่อ) 2. การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดในส่วนที่จะต้อง ดำเนินการโดยผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้เจ้าของโครงการ ระบุเงื่อนไขไว้ในสัญญาจ้างให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด หากไม่นำมาปฏิบัติให้ถือว่าผิดเงื่อนไข ของสัญญา และให้พิจารณาตัดเตือนก่อนหาก ผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามให้มีบทปรับตามความ เหมาะสม	- พื้นที่โครงการ	- โครงการว่าจ้างบริษัท ญัฐนิชา การโยธา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียง ในการก่อสร้างเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ โดยในสัญญาว่าจ้างได้ระบุเงื่อนไขต้องปฏิบัติ ตามมาตรการ ทั้งนี้หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทปรับ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง (ต่อ) - ผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรค (ต่อ) 3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยโดยรอบ ทราบถึงการดำเนินงานโครงการ โดยเฉพาะกิจกรรมก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงโดยรอบพื้นที่โครงการ ทราบถึงกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการในช่วงก่อนดำเนินการก่อสร้างและตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	-	-
- ผลกระทบด้านอุบัติเหตุ 1. จัดให้มีแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถขนส่งดินและขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์บนถนน สังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้รถผู้รับเหมาขนส่งดินและขนส่งวัสดุก่อสร้าง มีการติดป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถทุกคัน เพื่อให้ผู้ร่วมใช้ถนนสังเกตเห็นรถได้ชัดเจนและป้องกันการเฉี่ยวชน	-	- รูปที่ 31 การติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถ
2. จัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุปิดคลุมกระบะหลังรถให้มิดชิด เพื่อป้องกันการตกหล่นของดินและวัสดุก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้กำหนดให้รถขนส่งวัสดุก่อสร้างและขนส่งดิน มีการปิดคลุมรถบรรทุกเพื่อป้องกันการร่วงหล่นบนถนน	-	- รูปที่ 10 รถบรรทุกปิดคลุมด้วยผ้าใบ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง (ต่อ) - ผลกระทบด้านอุบัติเหตุ (ต่อ) 3. รถยนต์ของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างทุกคันจะต้องมี รายชื่อของบริษัท และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อบริเวณ ด้านข้างหรือด้านหลังของรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากรถของโครงการ สามารถติดต่อได้ สะดวก	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้รถยนต์ของบริษัท ผู้รับเหมาก่อสร้างทุกคันติดป้ายชื่อบริษัท และเบอร์ติดต่อบริเวณด้านข้างหรือด้านหลัง ของรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรถ ของโครงการสามารถติดต่อได้สะดวก	-	- รูปที่ 38 ป้ายชื่อบริษัท และเบอร์ติดต่อของ โครงการ
4. กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งดิน ขนส่งเศษวัสดุ ก่อสร้าง กรณีใช้รถบรรทุก 6 ล้อ ขนส่งในเวลา 09.00-16.00 น. และกรณีใช้รถบรรทุก 10 ล้อ ขนส่ง ในเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลา เร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้ รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดช่วงเวลาการขนส่งเฉพาะนอก ช่วงเวลาเร่งด่วนเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหา จราจรติดขัด โดยรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ขนส่ง ในเวลา 09.00-16.00 และรถบรรทุก 10 ล้อ ขนส่งในเวลา 10.00-15.00 เพื่อลด ปริมาณยานพาหนะ และลดผลกระทบด้าน การจราจรในซอยลาดพร้าว 15	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง (ต่อ) - ผลกระทบด้านอุบัติเหตุ (ต่อ) 5. กำชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจร ทางบก และขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจราจรทางบกในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการบรรทุก การใช้ความเร็ว และ ช่วงเวลาในการขนส่ง รวมทั้งกำชับให้ มีการขับรถด้วยความระมัดระวังเพื่อลดการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง (ต่อ) - ผลกระทบด้านอุบัติเหตุ (ต่อ) 2) ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง - ผลกระทบด้านฝุ่นละออง 1. กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน การผสมคอนกรีตที่มีการผสมปูนซีเมนต์ ฯลฯ จะต้องใส่หน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นที่มีขนาด 0.3 ไมครอน ขึ้นไป ตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้คนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณมีฝุ่นจำนวนมากจะต้องใส่หน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นขนาด 0.3 ไมครอนขึ้นไป ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ	-	- รูปที่ 39 คนงานก่อสร้างสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ) 2) ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) - ผลกระทบด้านฝุ่นละออง 2. ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็น	- พื้นที่โครงการ	- วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น	-	-
3. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นทุกวัน (ยกเว้นวันฝนตก) โดยฉีดพรมทุก 3 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยจะพิจารณาพื้นที่ตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป นอกจากนี้จะมีการสเปรย์น้ำบริเวณแนวรั้วโครงการและตัวอาคารย้ายไปตามชั้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดฝุ่นละออง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุก 3 ชั่วโมง หรือตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ รวมทั้งดำเนินการสเปรย์น้ำบริเวณแนวรั้วโครงการและตัวอาคาร	-	- รูปที่ 3 การฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<p>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</p> <p>4.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)</p> <p>2) ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)</p> <p>- ผลกระทบด้านเสียง</p> <p>1. จัดให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่สามารถลดระดับเสียงที่คนงานได้รับเฉลี่ยน้อยกว่า 85 dB(A) ได้แก่ ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 dB(A) ในแต่ละช่วงกิจกรรมการก่อสร้างและเครื่องจักรตาม ซึ่งทุกกิจกรรมคนงานที่ใช้ Ear Plug แล้วสามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง ดังนี้</p> <p>1) งานปรับสภาพพื้นที่ และงานทำฐานราก (เดือนที่ 1-3)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีเครื่องจักรชนิดเดียว คนงานก่อสร้างที่ใช้เครื่องกวดเสาเข็ม ที่ระยะ 1 เมตร ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) สามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง - กรณีเครื่องจักรหลายชนิด ที่ระยะ 5 เมตร ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) สามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง 	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ไว้สำหรับให้คนงานก่อสร้างสวมใส่ ขณะปฏิบัติงานในบริเวณที่มีกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เพื่อป้องกันผลกระทบจากการรับสัมผัสเสียงดัง โดยมีการติดตั้งป้ายตารางสรุปการสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงในแต่ละช่วงกิจกรรม และระยะห่างจากเครื่องจักรไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน	-	- รูปที่ 40 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<p>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ) 2) ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) - ผลกระทบด้านเสียง (ต่อ) 2) งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม รวมงานระบบสาธารณูปโภค (เดือนที่ 3-11)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีเครื่องจักรชนิดเดียว คนงานก่อสร้างที่ใช้เครื่องเจียร และทาวเวอร์เครน ที่ระยะ 1 เมตร ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) สามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง - กรณีเครื่องจักรหลายชนิด ที่ระยะ 5 เมตร ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) สามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง 	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ไว้สำหรับให้คนงานก่อสร้างสวมใส่ ขณะปฏิบัติงานในบริเวณที่มีกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เพื่อป้องกันผลกระทบจากการรับสัมผัสเสียงดัง โดยมีการติดตั้งป้ายตารางสรุปการสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงในแต่ละช่วงกิจกรรม และระยะห่างจากเครื่องจักรไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน	-	- รูปที่ 40 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ) 2) ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) - ผลกระทบด้านเสียง (ต่อ) 3) งานตกแต่งภายในและภายนอก รวมงานเก็บทำ ความสะอาด (เดือนที่ 12-14) <ul style="list-style-type: none"> - กรณีเครื่องจักรชนิดเดียว <ol style="list-style-type: none"> 1. คนงานก่อสร้างที่ใช้ส่วนไฟฟ้า และเครื่องเจียร ที่ระยะ 1 เมตร ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) จึงสามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง 2. คนงานก่อสร้างที่ทำงานใกล้ส่วนไฟฟ้าที่ระยะ 5 เมตร ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) จึงสามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง - กรณีเครื่องจักรหลายชนิด ที่ระยะ 5 เมตร ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) สามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง 	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ไว้สำหรับให้คนงานก่อสร้างสวมใส่ ขณะปฏิบัติงานในบริเวณที่มีกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เพื่อป้องกันผลกระทบจากการรับสัมผัสเสียงดัง โดยมีการติดตั้งป้ายตารางสรุปการสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงในแต่ละช่วงกิจกรรม และระยะห่างจากเครื่องจักรไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน	-	- รูปที่ 40 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ) 2) ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) - ผลกระทบด้านเสียง (ต่อ) 2. ติดตั้งตารางสรุปการใส่อุปกรณ์ลดเสียงในแต่ละช่วง กิจกรรม และระยะห่างจากเครื่องจักรให้เห็นชัดเจน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการติดตั้งป้ายตารางสรุปการ สวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงในแต่ละช่วงกิจกรรม และระยะห่างจากเครื่องจักรไว้บริเวณพื้นที่ ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน	-	- รูปที่ 41 ป้ายตาราง สรุปการสวมใส่ อุปกรณ์ลดเสียง
3. เปลี่ยนงานให้คนงานหรือหมุนเวียนสลับหน้าที่ ระหว่างคนงานด้วยกันเพื่อให้ระดับเสียงที่คนงาน ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมงน้อย กว่า 85 dB(A)	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาหมุนเวียนสลับหน้าที่ ระหว่างคนงานด้วยกัน เพื่อให้ระดับเสียงที่ คนงานได้รับเฉลี่ยตลอดการทำงานน้อยกว่า 85 dB(A)	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<p>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</p> <p>4.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)</p> <p>2) ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)</p> <p>- ผลกระทบด้านเสียง (ต่อ)</p> <p>4. โครงการต้องกำหนดมาตรการสำหรับลดผลกระทบด้านเสียงที่คนงานจะได้รับให้สอดคล้องกับมาตรฐานเสียงของกฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เดือนมกราคม พ.ศ. 2561</p>	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ไว้สำหรับให้คนงานก่อสร้างสวมใส่ ขณะปฏิบัติงานในบริเวณที่มีกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เพื่อป้องกันผลกระทบจากการรับสัมผัสเสียงดัง โดยมีการติดตั้งป้ายตารางสรุปการสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงในแต่ละช่วงกิจกรรม และระยะห่างจากเครื่องจักรไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน รวมทั้งกำชับให้มีการหมุนเวียนสลับหน้าที่ระหว่างคนงานด้วยกัน เพื่อให้ระดับเสียงที่คนงานได้รับเฉลี่ยตลอดการทำงานน้อยกว่า 85 dB(A)	-	- รูปที่ 40 พนักงานสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ) 2) ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) - ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน 1. มาตรการควบคุมที่แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน - ใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการปูแผ่นเหล็กบริเวณที่มีการใช้งานของเครื่องจักรหนักและบริเวณที่มีรถวิ่งผ่านภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนและรถจมโคลน	-	- รูปที่ 13 การปูแผ่นเหล็กบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
- ใช้วัสดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือนหุ้มเครื่องมือ	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ตุลาคม 2565) ไม่มีกิจกรรมการใช้งานเครื่องมือที่มีการสั่นสะเทือน ทั้งนี้หากการก่อสร้างในระยะต่อไป มีการใช้เครื่องมือดังกล่าว โครงการใช้วัสดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือนหุ้มเครื่องมือ เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องมือ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคนงาน	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ) 2) ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) - ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน (ต่อ) 1. มาตรการควบคุมที่แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน (ต่อ) - ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซมทันที	-	- ภาคผนวก 4ข
- โครงการต้องตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัย ตามระยะการใช้งานที่เหมาะสม และตรวจสอบปรับปรุงเป็นประจำทุกเดือน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงเครื่องจักรให้เป็นประจำทุกเดือนพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา	-	- ภาคผนวก 4ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ) 2) ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) - ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน (ต่อ) 2. มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล - กำหนดชั่วโมงการทำงานของคนงาน ที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรที่อาจได้รับความสั่นสะเทือนอันอาจเป็นอันตรายโดยกำหนดเวลาการทำงานปกติไม่เกิน 7 ชั่วโมง	- พื้นที่โครงการ	- ในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือนและอาจก่อให้เกิดอันตรายจะกำหนดเวลาการทำงานไม่เกิน 7 ชั่วโมงเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพคนงาน	-	-
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้คนงานก่อสร้างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน	-	-
- ตรวจสอบการทำงานของคนงานที่ใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดูแลงานด้านความปลอดภัยและตรวจสอบการทำงานของคณงานก่อสร้าง	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ) 2) ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) - ผลกระทบด้านอุบัติเหตุต่อคนงาน 1. โครงการต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2559 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อกำหนดต่างๆ ตามกฎหมายที่นายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติตามการทำงาน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2559 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย เพื่อให้คนงานก่อสร้างมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	-	-
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ที่ได้รับอนุญาตประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง และกำกับให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อกำกับดูแลงานด้านความปลอดภัย	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ) 2) ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) - ผลกระทบด้านอุบัติเหตุต่อคนงาน (ต่อ) 3. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่และคนงาน ทำางการทำงานที่เหมาะสม ลักษณะการจับอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทำงาน และกำหนดช่วงเวลาในการทำงาน เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทำางการทำงานที่เหมาะสม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การก่อสร้าง ลักษณะการจับอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้าง ผ่านกิจกรรม Safety Morning Talk	-	- รูปที่ 11 กิจกรรม Safety Morning Talk
- ผลกระทบด้านโรคติดต่อ 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ คำแนะนำ เกี่ยวกับการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่คนงาน จัดให้มีสบู่ เจลล้างมือ และแอลกอฮอล์ ภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างทั่วถึง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิชาชีพ (จป.) ให้ความรู้ คำแนะนำ เกี่ยวกับการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่คนงาน พร้อมทั้งมีการจัดให้มีเจลล้างมือ และแอลกอฮอล์ บริการไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างทั่วถึง	-	- รูปที่ 42 การตรวจคัดกรอง COVID-19

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ) 2) ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) - ผลกระทบด้านโรคติดต่อ (ต่อ) 2. จัดให้มีการคัดกรองคนงานก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ หากพบคนงานป่วยให้หยุดพักรักษาตัว และลดการแพร่เชื้อโรค	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้มีการคัดกรองคนงานก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ ทั้งนี้หากพบว่าคนงานมีอุณหภูมิร่างกายสูงจะให้หยุดพักรักษาตัวทันทีเพื่อลดการแพร่เชื้อโรค	-	- รูปที่ 42 การตรวจคัดกรอง COVID-19
3. หากมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางไปต่างประเทศที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโรค COVID-19 เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยให้ไปตรวจคัดกรอง และเฝ้าระวังตามระเบียบประกาศและมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปต่างประเทศหรือเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ให้ไปตรวจคัดกรอง และทำการกักตัวเป็นระยะเวลา 10 วัน ตามแนวทางปฏิบัติของ ศบค. โดยจะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด	-	- ภาคผนวก 17ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ) 2) ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) - ผลกระทบด้านโรคติดต่อ (ต่อ) 4. หากตรวจพบว่าคนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงจะเกิดโรค COVID-19 ไม่ว่าจะได้รับการตรวจคัดกรองโรคที่โรงพยาบาลหรือไม่ก็ตาม หากผลการตรวจคัดกรองยืนยันว่ามีความเสี่ยงติดเชื้อ ถูกแยกกักหรือกักกันตัวจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ให้ผู้รับเหมาแจ้งพนักงานตรวจแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาทำการแจ้งให้พนักงานตรวจแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทราบในกรณีที่พบว่าเป็นคนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงตรวจคัดกรองยืนยันว่ามีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<p>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</p> <p>4.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)</p> <p>2) ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)</p> <p>- ผลกระทบด้านโรคติดต่อ (ต่อ)</p> <p>5. หากคนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพบว่าตัวเองมีความเสี่ยงที่จะติดโรค COVID-19 ให้ไปรับการตรวจรักษาหรือรับการชันสูตรทางการแพทย์ และแจ้งให้โครงการทราบเพื่อแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยเร็ว</p>	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปต่างประเทศหรือเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ให้ไปตรวจคัดกรอง และทำการกักตัวเป็นระยะเวลา 10 วัน ตามแนวทางปฏิบัติของ ศบค. โดยจะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด ทั้งนี้หากผลการตรวจพบว่าติดเชื้อ จะทำการแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยเร็ว	-	- ภาคผนวก 17ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ) 2) ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) - ผลกระทบด้านโรคติดต่อ (ต่อ) 6. หากคนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถูกเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อกักตัวไว้ที่ศูนย์ควบคุมโรคระยะเวลา 14 วัน ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของพนักงาน เจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด หากพบว่าคนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ติดเชื้อ COVID-19	-	-
7. ผู้รับเหมาต้องอนุญาตให้คนงานใช้สิทธิลาป่วยตาม กฎหมายหรือตามที่ตกลงกัน กรณีที่คนงานมีความ เสี่ยงที่จะติดโรค COVID-19 จำเป็นต้องไปรับการ ตรวจรักษาหรือรับการชันสูตรทางการแพทย์	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาอนุญาตให้คนงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปต่างประเทศหรือ เขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ใช้สิทธิลาป่วยเพื่อไปรับการตรวจรักษาหรือ รับการชันสูตรทางการแพทย์ได้	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ) 2) ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) - ผลกระทบด้านโรคติดต่อ (ต่อ) 8. กำหนดให้คนงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทำงานภายในพื้นที่ ก่อสร้างใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยกำหนดให้คนงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทำงาน ภายในพื้นที่โครงการ ต้องสวมใส่หน้ากาก อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา	-	- ภาคผนวก 17ข
9. จัดให้คนงานมีการเว้นระยะห่างในทุกระยะของ การก่อสร้างอย่างน้อย 1-2 เมตร เช่น การประชุม การรับประทานอาหารกลางวัน รวมทั้งล้างมือทุกครั้ง ก่อนและหลังรับประทานอาหาร	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยกำหนดให้คนงานมีการเว้นระยะห่าง ในทุกระยะอย่างน้อย 1-2 เมตร เช่น การประชุม การรับประทานอาหารกลางวัน รวมทั้งล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร	-	- ภาคผนวก 17ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ) 2) ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) - ผลกระทบด้านโรคติดต่อ (ต่อ) 10. จัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์ และเจลล้างมือ ไว้บริการ บริเวณจุดคัดกรองทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์ และ เจลล้างมือ ไว้บริการบริเวณจุดคัดกรองทางเข้า- ออกพื้นที่โครงการ	-	- รูปที่ 42 การตรวจคัด กรอง COVID-19
11. โครงการต้องกำหนดให้มีการฉีดวัคซีนสำหรับคนงาน ที่มีความเสี่ยง กรณีวัคซีนที่ได้รับการยืนยันว่าช่วยใน การป้องกันโรค COVID-19 ได้	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้คนงานเข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรค COVID-19 ตามที่ทางรัฐบาลจัดสรร ให้อย่างครบถ้วน	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<p>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</p> <p>4.3 มาตรการรื้อถอนบ้านพักคนงาน และห้องส้วมคนงาน</p> <p>- การรื้อถอนบ้านพักคนงานก่อสร้าง (นอกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ)</p> <p>1. ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ในบริเวณนั้นๆ โดยจะกำหนดมาตรการให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้าง (เฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐมอญ และผนังปูน เทานั้น) ส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่ศูนย์กำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์</p>	<p>- บ้านพักคนงานก่อสร้าง</p>	<p>- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ตุลาคม 2565) โครงการอยู่ในช่วงก่อสร้าง หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะปฏิบัติตามมาตรการการรื้อถอนบ้านพักคนงานก่อสร้าง และห้องส้วมคนงานตามมาตรการกำหนด</p>	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.3 มาตรการรื้อถอนบ้านพักคนงาน และห้องส้วมคนงาน - การรื้อถอนบ้านพักคนงานก่อสร้าง (นอกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ) 2. กำหนดให้ผู้รับเหมานำกลับมาใช้ใหม่ในการก่อสร้างบ้านพักคนงานในพื้นที่อื่นต่อไป ได้แก่ เหล็ก ไม้และอลูมิเนียม โถส้วม สายไฟ หลังคาสังกะสี วงกบ บาน ประตูและหน้าต่าง	- บ้านพักคนงานก่อสร้าง	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ตุลาคม 2565) โครงการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทั้งนี้บ้านพักคนงานจะดำเนินการรื้อถอนภายหลัง	-	-
- การบำบัดน้ำเสียของบ้านพักคนงานก่อสร้าง (นอกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ) 1. จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร โดยเลือกใช้ระบบบำบัดแบบเติมอากาศ และกำหนดค่า BOD ในน้ำทิ้ง ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร	- บ้านพักคนงานก่อสร้าง	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ตุลาคม 2565) โครงการจัดให้มีบ่อเกรอะ สำหรับรองรับน้ำเสียที่เกิดจากการใช้ห้องน้ำ-ห้องส้วมบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงพอ	- โครงการจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียระบบเติมอากาศขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร ตามมาตรการกำหนด	- รูปที่ 43 ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณบ้านพักคนงาน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.3 มาตรการรื้อถอนบ้านพักคนงาน และห้องส้วมคนงาน (ต่อ) - การบำบัดน้ำเสียของบ้านพักคนงานก่อสร้าง (นอกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ) 2. จัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดห้องส้วมสม่ำเสมอทุกวันให้สะอาดไม่มีกลิ่นรบกวน	- บ้านพักคนงานก่อสร้าง	- โครงการกำหนดให้คนงานทำความสะอาดห้องน้ำเป็นประจำทุกวัน เพื่อไม่ให้มีกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	-	- รูปที่ 20 พนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ
3. โครงการประสานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอเชีย เวสต์ แมน เน็ท จำกัด เป็นต้น มาสูบกากตะกอนส่วนเกินไปกำจัดเป็นประจำ	- บ้านพักคนงานก่อสร้าง	- โครงการว่าจ้างบริษัท รับดูดตะกอนและซีเมนต์ จำกัด ในการสูบกากตะกอนส่วนเกินไปกำจัดในวันที่ 12 สิงหาคม 2565	-	- ภาพผนวก 9ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.3 มาตรการรื้อถอนบ้านพักคนงาน และห้องส้วม คนงาน (ต่อ) - การบำบัดน้ำเสียของบ้านพักคนงานก่อสร้าง (นอกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ) 4. กำจัดให้คนงานก่อสร้างรักษาความสะอาด บริเวณห้องส้วม	- บ้านพักคนงาน ก่อสร้าง	- โครงการกำหนดให้คนงานทำความสะอาดห้องน้ำ เป็นประจำทุกวัน เพื่อไม่ให้มีกลิ่นรบกวนผู้พัก อาศัยข้างเคียง	-	- รูปที่ 20 พนักงาน ทำความสะอาดห้องน้ำ
5. กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวัน ตลอดจนห้องน้ำห้องส้วม โดยใช้การดัก หรือใช้สารเคมี การฉีดพ่นยากำจัดแมลง การกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยใช้ทรายกำจัดลูกน้ำเพื่อ กำจัดลูกน้ำ พร้อมทั้งกลบหลุมบ่อที่เป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง	- บ้านพักคนงาน ก่อสร้าง	- โครงการมีการฉีดพ่นยากำจัดแมลง บริเวณห้องน้ำ- ห้องส้วม เพื่อกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	-	- รูปที่ 21 การฉีดพ่นยา กำจัดแมลง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 15) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) บริษัท ออริจิน คอนโดมิเนียม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.3 มาตรการรื้อถอนบ้านพักคนงาน และห้องส้วม คนงาน (ต่อ) - การบำบัดน้ำเสียของบ้านพักคนงานก่อสร้าง (นอกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ) 6. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องน้ำ เพื่อให้ ห้องน้ำสะอาดและไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัย ข้างเคียง	- บ้านพักคนงาน ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ การรั่วซึมของห้องน้ำเป็นประจำทุกวัน เพื่อไม่ให้ เกิดการรั่วซึม และส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัย ข้างเคียง	-	- ภาคผนวก 10ข
4.4 การต้านทานการเกิดแผ่นดินไหว - ออกแบบอาคารให้สามารถรองรับแผ่นดินไหว ตาม กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดการรับน้ำหนัก ความ ต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับ อาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 โดยในการออกแบบจะวิเคราะห์ด้วยวิธีเชิง พลศาสตร์	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการออกแบบอาคารให้สามารถรองรับ แผ่นดินไหว ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดการรับ น้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทาน แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 โดยใน การออกแบบจะวิเคราะห์ด้วยวิธีเชิงพลศาสตร์ ตามมาตรการกำหนด	-	-

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	
	
รูปที่ 1 รื้อถาวรของโครงการ	
	
รูปที่ 2 รางระบายน้ำ	
	
รูปที่ 3 การฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)



รูปที่ 4 ตำแหน่งการวางเครื่องจักร



รูปที่ 5 พื้นที่กองเก็บเศษเหล็ก



รูปที่ 6 ถังรองรับมูลฝอยชั่วคราว





รูปที่ 7 การทำความสะอาดล้อรถบรรทุก

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)



รูปที่ 8 ประตูเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 9 พนักงานทำความสะอาดถนนด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 10 รถบรรทุกปิดคลุมด้วยผ้าใบ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)



รูปที่ 11 กิจกรรม Safety Morning Talk



รูปที่ 12 การติดป้ายชื่อบริษัทและเบอร์โทรด้านข้างรถบรรทุก

รูปที่ 13 การปูแผ่นเหล็กบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 14 ป้ายเตือนอันตราย

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)



รูปที่ 15 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ



รูปที่ 16 ถนนด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 17 พื้นที่จอดรถบรรทุก



รูปที่ 18 ห้องน้ำคนงานก่อสร้างในพื้นที่โครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)	
	
รูปที่ 19 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ	รูปที่ 20 พนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ
	
รูปที่ 21 การฉีดพ่นยากำจัดแมลง	รูปที่ 22 ถังสำรองน้ำใช้
	
รูปที่ 23 ท่อสาธารณะด้านหน้าโครงการ	รูปที่ 24 พื้นที่จัดเก็บวัสดุไวไฟ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)



รูปที่ 25 ป้ายแสดงเขตก่อสร้าง



รูปที่ 26 การจัด Event โครงการ



รูปที่ 27 ถังดับเพลิง



รูปที่ 28 ผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ



รูปที่ 29 จุดรวมพล

สรุปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)	
	
รูปที่ 30 การสาธิตการใช้ถังดับเพลิง	รูปที่ 31 การติดตั้งป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณทำยรถ
	
รูปที่ 32 การอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	
มาตรการด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต	
	
รูปที่ 33 คนงานสวมชุดปฏิบัติงาน	

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)



รูปที่ 34 การซ่อมตรวจสอบเสพติด



รูปที่ 35 พื้นที่สุขุมบุรี



รูปที่ 36 บ้านพักคนงานก่อสร้าง

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)	
	
รูปที่ 37 กล้อง CCTV ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	
	
รูปที่ 38 ป้ายชื่อบริษัทและเบอร์ติดต่อของโครงการ	รูปที่ 39 คนงานก่อสร้างสวมใส่น้ำกากป้องกันฝุ่น
	
รูปที่ 40 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)	

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม				
ประเภท	กิจกรรม	แหล่งข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ	วันที่ดำเนินการ
การดูแลความปลอดภัย	การติดตั้งป้ายเตือน	1	✓	0
	การติดตั้งป้ายเตือน	2	✓	0
	การติดตั้งป้ายเตือน	3	✓	0
	การติดตั้งป้ายเตือน	4	✓	0
การดูแลความปลอดภัย	การติดตั้งป้ายเตือน	5	✓	0
	การติดตั้งป้ายเตือน	6	✓	0
	การติดตั้งป้ายเตือน	7	✓	0
	การติดตั้งป้ายเตือน	8	✓	0
การดูแลความปลอดภัย	การติดตั้งป้ายเตือน	9	✓	0
	การติดตั้งป้ายเตือน	10	✓	0
	การติดตั้งป้ายเตือน	11	✓	0
	การติดตั้งป้ายเตือน	12	✓	0
การดูแลความปลอดภัย	การติดตั้งป้ายเตือน	13	✓	0
	การติดตั้งป้ายเตือน	14	✓	0
	การติดตั้งป้ายเตือน	15	✓	0
	การติดตั้งป้ายเตือน	16	✓	0

รูปที่ 41 ป้ายตารางสรุปการสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง



รูปที่ 42 การตรวจคัดกรอง COVID-19

ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)



รูปที่ 43 ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณบ้านพักคนงาน