

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น และระยะก่อสร้างของโครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 โดยครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

- มาตรการทั่วไป
- การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่โครงการ
- ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
- ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
- คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- คุณค่าคุณภาพชีวิต

แสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น และระยะก่อสร้างของโครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2) ของบริษัท แอล เอช มอลส์ แอนด์ โฮเทล จำกัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ดังตารางที่ 3.1-1 และตารางที่ 3.1-2 ตามลำดับ

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป	<p>โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2) ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่รวม 3-2-53.7 ไร่ หรือ 5,814.8 ตารางเมตร โครงการจะเป็นอาคาร โรงแรม-พาณิชยกรรม-กวดาคาร-สำนักงาน-ห้องประชุม-สรวายน้ำ และที่จอดรถ ขนาดความสูง 40 ชั้น และชั้นลอย 1 ชั้น ความสูง 194.65 เมตร (ความสูงวัดถึงส่วนที่สูงที่สุด) จำนวน 1 อาคารประกอบด้วยห้องพักจำนวน 509 ห้อง ซึ่งได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย บริษัท ไทย-ไทวิศกร จำกัด ดังนั้น โครงการจะต้องปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมิน</p>	- โครงการจะยึดถือและปฏิบัติตามป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานอย่าง เคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) ของโรงเรียนจิราวุธวิทยาลัย พัฒนาโครงการโดยบริษัท แอล เอช มอลต์ แอนด์ โฮเทล จำกัด อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อหน่วยงานอนุญาต สำนักงานเขต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนด</p> <p>3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข</p>	<p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยจัดให้มีการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้		-	-
	3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบาย		-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงและเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> <p>4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วเจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ทีมบริหารทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของทีมบริหาร ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานรากหากโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้แก่ทีมบริหาร โครงการจะแจ้งให้ทีมบริหารทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p> <p>5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือหรือทีมบริหารทำหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป</p> <p>6. เจ้าของโครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายหลักและรายย่อยทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามที่</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้มีการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการรื้อถอนโครงการ ทั้งนี้หากโครงการได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการรื้อถอนโครงการ โครงการจะเข้าไปดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p> <p>- ก่อนดำเนินการรื้อถอนโครงการ โครงการได้ชี้แจงและแจ้งรายละเอียดของโครงการให้ผู้รับเหมาทราบพร้อมกับกำชับให้ดำเนินการรื้อถอนให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติจะถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา นอกจากนี้ยังผิดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างด้วย			
2. การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่โครงการ	<p>การประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจโครงการและมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ ประชาชนและสถานประกอบการระยะประชิดและระยะ 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการรวมทั้งประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตปทุมวัน สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ และสถานพยาบาลใกล้เคียงเพื่อให้รับรู้และเข้าใจมาตรการฯ ต่าง ๆ ของโครงการ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน</p> <p>1. จัดให้มีการติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร บริเวณรั้วด้านที่ติดกับถนนถนนราชดำริ และถนนซอยมหาดเล็กหลวง 1 (พื้นที่ส่วนบุคคล) เพื่อแจ้งการก่อสร้างโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้</p>	<p>- โครงการได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับประชาชน และหน่วยงานราชการที่อยู่โดยรอบโครงการ</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีป้ายรายละเอียดโครงการติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการอย่างชัดเจน พร้อมทั้งติดป้ายแสดงเขตพื้นที่เขตรื้อถอนอาคาร เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพผนวกที่ 1-4</p> <p>- ดังภาพที่ 1-2 และภาพที่ 1-3</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
2. การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่โครงการ (ต่อ)	1.1 ชื่อโครงการ 1.2 เจ้าของโครงการ 1.3 ลักษณะโครงการและขนาดพื้นที่โครงการโดยสรุป 1.4 สถาปนิกโครงการ 1.5 วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ 1.6 ระยะเวลาก่อสร้าง (จำนวนวัน ระบุวันเริ่มและวันสิ้นสุด) 1.7 เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง 1.8 ช่องทางติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน (ระบุอย่างน้อย 3 ช่องทาง) 1.9 ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมเบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง 1.10 ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น 2. จัดให้มีการติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตรและความ ยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร บริเวณแนวรั้วด้านที่ติดกับถนนถนนราช ดำริ และถนนซอยมหาดเล็กหลวง 1 (พื้นที่ส่วนบุคคล) เพื่อแจ้งการ ก่อสร้างโครงการ และมาตรการต่าง ๆ ให้เห็นอย่างชัดเจน โดยมี รายละเอียดดังนี้	- โครงการได้จัดให้มีป้ายรายละเอียดโครงการติดไว้ บริเวณด้านหน้าโครงการอย่างชัดเจน พร้อมทั้งติดป้าย แสดงเขตพื้นที่เขตรื้อถอนอาคาร เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไป มาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 1-2 และ ภาพที่ 1-3

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
2. การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่โครงการ (ต่อ)	<p>2.1) แผนงานการรื้อถอน/ก่อสร้าง/รายละเอียดวันและเวลาการทำงาน</p> <p>2.2) ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้าง</p> <p>2.3) รายละเอียด/ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชย เยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย</p> <p>2.4) สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย</p> <p>2.5) ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการ ก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตปทุมวัน</p> <p>2.6) ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ ระบบออนไลน์ (Online Platform) (อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัท ผู้พัฒนาโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) เพื่อให้ผู้ที่อยู่ ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอน/ก่อสร้างโครงการ</p>			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
2. การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่โครงการ (ต่อ)	<p>3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรื้อถอน/ก่อสร้างโครงการ โดยการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ทางไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ และดำเนินการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้</p> <p>3.1 ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้าง</p> <p>3.2 รายละเอียด/ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย</p> <p>3.3 ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ ระบบออนไลน์ (Online Platform) (อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัทผู้พัฒนาโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรื้อถอน/ก่อสร้างโครงการและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้กับประชาชนโดยรอบให้ทราบ พร้อมทั้งติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กล้องรับความคิดเห็น และเบอร์โทรติดต่อไว้บริเวณด้านหน้าโครงการอย่างชัดเจน</p>	-	- ดังภาคผนวกที่ 1-4

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
2. การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่โครงการ (ต่อ)	<p>4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้อาคาร บริเวณพื้นที่โครงการ และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>4.1) ติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตรและความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร บริเวณรั้วโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชื่อโครงการ - ชื่อเจ้าของโครงการ - ลักษณะโครงการและขนาดพื้นที่โครงการ - ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <p>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงเปิดดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายละเอียด/ ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย - ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง <p>ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ระบบออนไลน์ (Online Platform) (อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัทผู้พัฒนาโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่อาคารโครงการ และการเข้าพบฝ่ายอาคารโครงการ</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรื้อถอน/ก่อสร้าง/เปิดใช้อาคารโครงการและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ให้กับประชาชนโดยรอบให้ทราบ พร้อมทั้งติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กล้องรับความคิดเห็น และบอร์ดติดต่อไว้บริเวณด้านหน้าโครงการอย่างชัดเจน</p>	-	<p>- ดังภาพที่ 1-4 และภาพที่ 1-5</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 1-4</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
2. การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่โครงการ (ต่อ)	<p>4.2) จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ พร้อมดำเนินการแจกประชาสัมพันธ์โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชื่อโครงการ - ชื่อเจ้าของโครงการ - ลักษณะ โครงการและขนาดพื้นที่โครงการโดยสรุป - ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงเปิดดำเนินการ - รายละเอียด/ ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย - ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียนหมายเลข โทรศัพท์ ระบบออนไลน์ (Online Platform) (อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัทผู้พัฒนาโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่อาคาร โครงการ และการเข้าพบฝ่ายอาคารโครงการ 	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ให้กับประชาชนโดยรอบให้ทราบ พร้อมทั้งติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมกล่อมรับความคิดเห็น และเบอร์โทรติดต่อไว้บริเวณด้านหน้าโครงการอย่างชัดเจน</p>	-	- ดังภาคผนวกที่ 1-4

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2

(โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคารอาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	1. ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนรื้อถอนโครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น 2. จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตรโดยรอบบริเวณโครงการ เพื่อกำหนดเขตพื้นที่รื้อถอนเป็นเขตอันตราย ป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในพื้นที่ และเพื่อป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละอองและเสียง ที่อาจมีต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง พร้อมทั้งดูแลรักษาสภาพรั้วให้อยู่ในสภาพดี มีความมั่นคงแข็งแรง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- โครงการจัดให้มีการปรับสภาพพื้นที่โครงการและการรื้อถอนให้อยู่ภายในเขตที่ดินโครงการเท่านั้น - โครงการได้จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร ไว้โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อกำหนดเขตพื้นที่รื้อถอนเป็นเขตอันตราย และป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละอองและเสียง	- -	- ดังภาพที่ 1-7 - ดังภาคผนวกที่ 1-5 - ดังภาพที่ 1-8
1.2 คุณภาพอากาศ	1. จัดทำรั้ว Metal Sheet (แผ่นเหล็กรีดลอน) ความสูง 6 เมตรโดยรอบบริเวณโครงการ เพื่อกำหนดเขตพื้นที่รื้อถอนเป็นเขตอันตราย ป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในพื้นที่ และเพื่อป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละอองและเสียงที่อาจมีต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง พร้อมทั้งดูแลรักษาสภาพรั้วให้อยู่ในสภาพดี มีความมั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- โครงการได้จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร ไว้โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	- ดังภาพที่ 1-8

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2

(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคารอาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>2. บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ติดตั้งประตูทึบ ปิดมิดชิด เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก โครงการเท่านั้น</p> <p>3. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาด คอยเก็บกวาดเศษวัสดุ ดิน ทราย ที่ตกหล่นบนถนนด้านหน้าและถนนใกล้เคียงโครงการเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่น และป้องกันไม่ให้น้ำชะล้างสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>4. กำหนดเวลาการทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ ในช่วง 08.00-18.00 น. แต่หากมีงานที่ต้องทำต่อเนื่องเกินช่วงเวลาดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อสร้าง โดยต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ การทำงานเกินเวลาจะไม่เกิน 20.00 น. และไม่เกิน 3 วันต่อสัปดาห์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการดำเนินการใดๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>5. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่รื้อถอนหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น วันละ 2 ครั้ง ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน พร้อมทั้งกวาดเก็บตะกอนฝุ่นละอองภายหลังการฉีดพรมน้ำโดยทันที เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายอีกครั้ง</p>	<p>- โครงการได้จัดทำประตูทางเข้า-ออกโครงการ โดยจะปิดทึบตลอดเวลาและเปิดเมื่อมีรถเข้า-ออกเท่านั้น</p> <p>- โครงการจัดให้มีกิจกรรมการฉีดพรมน้ำและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณถนนด้านหน้าโครงการเป็นประจำหลังเลิกงาน เพื่อความสะอาดและลดปัญหาด้านฝุ่นละออง</p> <p>- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ ในช่วง 08.00-18.00 น. ทั้งนี้หากโครงการมีการทำงานล่วงเวลาโครงการจะแจ้งบ้านข้างเคียงและหน่วยงานราชการให้ทราบก่อนล่วงหน้า 7 วัน</p> <p>- โครงการจัดให้มีกิจกรรมการฉีดพรมน้ำและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณถนนด้านหน้าโครงการอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งและช่วงหลังเลิกงาน เพื่อความสะอาดและลดปัญหาด้านฝุ่นละออง</p>	- - - -	- ดัชนีภาพที่ 1-9 - ดัชนีภาพที่ 1-10 - ดัชนีภาพที่ 1-11 - ดัชนีภาพที่ 1-10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2

(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคารอาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>6. ติดตั้งตาข่ายกันฝุ่น (Mesh Sheet) โดยรอบบริเวณพื้นที่รื้อถอนเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายไปยังบริเวณข้างเคียง</p> <p>7. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกขนส่งเศษวัสดุให้มิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ร่วงหล่นลงบนถนนและป้องกันไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย</p> <p>8. ตรวจสอบเครื่องชนิดของเครื่องจักรที่ใช้รื้อถอนและรถขนส่งเศษวัสดุ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ</p> <p>9. จัดจ้างผู้รับเหมารื้อถอนที่มีประวัติการทำงานที่ดี พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p> <p>10 จัดให้มีการระบบพ่นละอองสเปรย์น้ำกันฝุ่นบริเวณแนวรั้วทุกด้านรวมทั้งบริเวณโครงสร้างอาคาร ซึ่งจะขยับขึ้นตามความสูงของชั้นนั้น ๆ และหันหัวระบบพ่นละอองสเปรย์น้ำเข้าหา Mesh Sheet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละออง โดยมีความถี่ในการเปิดสเปรย์น้ำ</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงรื้อถอนแล้ว จึงได้นำตาข่ายกันฝุ่น (Mesh Sheet) ออกจากพื้นที่โครงการ</p> <p>- โครงการได้กำชับให้มีการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกขนส่งเศษวัสดุให้มิดชิด เพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นระหว่างการขนส่ง</p> <p>- ในช่วงงานรื้อถอนช่วงเดือนกันยายนทางโครงการอยู่ระหว่างการนำเครื่องจักรออกจากพื้นที่รื้อถอนจึงไม่มีการตรวจสอบ ทั้งนี้ทางโครงการจะจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักรในช่วงงานฐานราก</p> <p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด พร้อมทั้งกำชับให้ผู้รับเหมาดำเนินการรื้อถอน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- โครงการมีการติดตั้งระบบพ่นละอองสเปรย์น้ำกันฝุ่นบริเวณแนวรั้วทุกด้านรวมทั้งบริเวณโครงสร้าง โดยมีความถี่ในการเปิดสเปรย์น้ำทุก 2 ชั่วโมง (ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/วัน)</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 1-13</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 1-14</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2

(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคารอาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>ทุก 2 ชั่วโมง (ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/วัน) โดยเฉพาะในช่วงที่มีการทำงานที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง น้ำที่ผ่านกระบบฟ่นละอองสเปรย์ น้ำแล้วจะตกลงสู่พื้นด้านล่างเข้าสู่ระบบระบายน้ำของโครงการต่อไป</p> <p>11. ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษเพื่อให้ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณโครงการในแต่ละวันและหากพบว่าคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ได้แก่</p> <p>ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) มีค่าความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจะหยุดกิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) ทันที ได้แก่ งานที่ใช้เครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลงานขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ งานตัด เาะ เจริบ ขัดแต่งผิวคอนกรีต หรือที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองและหากหน่วยงานภาครัฐขอความร่วมมือให้โครงการดำเนินการใด ๆ โครงการจะให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัด</p>	<p>- โครงการจัดให้มีการติดตามคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งหากโครงการพบว่าคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่มีค่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐานที่กำหนด โครงการจะหยุดกิจกรรมการรื้อถอนที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษโดยทันที</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2

(โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคารอาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
1.3 เสียง	<p>1. กำหนดเวลาการทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ อยู่ในช่วง 08.00-18.00 น. แต่หากมีงานที่ต้องทำต่อเนื่องเกินช่วงเวลาดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อสร้าง โดยต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้อนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ การทำงานเกินเวลาจะไม่เกิน 20.00 น. และไม่เกิน 3 วันต่อสัปดาห์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการดำเนินการใด ๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>2. จัดทำรั้ว Metal Sheet (แผ่นเหล็กรีดลอน) ความสูง 6 เมตร โดยรอบบริเวณโครงการ เพื่อกำหนดเขตพื้นที่รื้อถอนเป็นเขตอันตราย ป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในพื้นที่ และเพื่อป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละอองและเสียงที่อาจมีต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง พร้อมทั้งดูแลรักษาสภาพรั้วให้อยู่ในสภาพดี มีความมั่นคงแข็งแรง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน ในช่วงงานรื้อถอน (เดือนที่ 1-8) การติดตั้งรั้ว Metal Sheet รายละเอียดดังนี้</p>	<p>- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ อยู่ในช่วง 08.00-18.00 น. ทั้งนี้หากโครงการมีทำงานล่วงเวลาโครงการจะแจ้งบ้านข้างเคียงและหน่วยงานราชการให้ทราบก่อนล่วงหน้า 7 วัน</p> <p>- โครงการได้จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร ไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ทั้งนี้โครงการได้จัดทำกำแพงกันเสียงไว้บริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อลดระดับเสียงที่เกิดจากการรื้อถอน</p>	-	- ดังภาพที่ 1-11
			-	- ดังภาพที่ 1-8 และภาพที่ 1-15

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2

(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคารอาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	<p>1) แนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือ ติดตั้งรั้ว Metal Sheet (หรือวัสดุเทียบเท่า) ขนาดความหนา 1.27 มิลลิเมตร สูง 6 เมตร และบนอาคาร ความสูง 3 เมตร ชิดกับข้างอาคารห่าง 0.7 เมตร ซึ่งสามารถลดเสียงตรงที่ทะลุผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ 25 dBA ลดเสียงอ้อมผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ 24.4-30.1 dB(A)</p> <p>2) แนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออก ติดตั้งกำแพงกันเสียง Bloxteg รุ่น i-Tuff (หรือวัสดุที่เทียบเท่า) เข้ากับรั้ว Metal Sheet เมตร ขนาดความหนา 0.4 มิลลิเมตร สูง 6 เมตร และบนอาคาร ความสูง 3 เมตร ชิดกับข้างอาคารห่าง 0.7 เมตร ซึ่งสามารถลดเสียงตรงที่ทะลุผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ 32 dBA ลดเสียงอ้อมผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ 24.6-30.2 dB(A)</p> <p>3) แนวเขตที่ดินด้านทิศใต้ ติดตั้งรั้ว Metal Sheet (หรือวัสดุเทียบเท่า) ขนาดความหนา 0.4 มิลลิเมตร สูง 6 เมตร และบนอาคาร ความสูง 3 เมตร ชิดกับข้างอาคารห่าง 0.7 เมตร ซึ่งสามารถลดเสียงตรงที่ทะลุผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ 17 dBA ลดเสียงอ้อมผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ 24.4-29.5 dB(A) ทั้งนี้การติดตั้งกำแพงกันเสียงดังกล่าว</p>	<p>- โครงการได้จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร ไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อลดเสียงตรงที่ทะลุผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ 25 dBA ลดเสียงอ้อมผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ 24.4-30.1 dB(A)</p> <p>- โครงการได้จัดทำกำแพงกันเสียง Bloxteg รุ่น i-Tuff เข้ากับรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร ไว้บริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อลดระดับเสียงที่เกิดจากการรื้อถอนออกสู่ภายนอก</p> <p>- โครงการได้จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร ไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อลดเสียงตรงที่ทะลุผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ 17 dBA ลดเสียงอ้อมผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ 24.4-29.5 dB(A)</p>	-	<p>- ดังภาพที่ 1-8</p> <p>- ดังภาพที่ 1-15</p> <p>- ดังภาพที่ 1-8</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2

(โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคารอาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	<p>สามารถลดเสียงอ้อมผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ดังรายละเอียดที่ได้จากการคำนวณข้างต้น แต่จะยอมรับได้สูงสุดไม่เกิน 25 dB(A)</p> <p>3. ห้ามติดเครื่องย่นต์ทั้งไว้ในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน</p> <p>4. การขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอน ต้องทำด้วยความระมัดระวัง ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังและการสั่นสะเทือนรบกวนผู้ที่อยู่ข้างเคียง</p> <p>5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงและตัวแทนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยา สถานที่อันไหนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการเป็นประจำตลอดระยะเวลาการรื้อถอนและก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่อาจจะได้รับจากการก่อสร้างโครงการให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง</p>	<p>- โครงการได้กำชับให้พนักงานดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง พร้อมทั้งติดป้ายดับเครื่องยนต์ไว้บริเวณพื้นที่โครงการอย่างชัดเจน</p> <p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยกำชับพนักงานให้ระมัดระวังเรื่องเสียงขณะทำการขนส่งเพื่อลดระดับเสียงและความสั่นสะเทือนไม่เกิดการรบกวน</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะบ้านข้างเคียงเป็นประจำ พร้อมทั้งติดเบอร์โทรศัพท์ทุกเงินที่สามารถติดต่อได้ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการอย่างชัดเจน</p>	- - -	- ดังภาพที่ 1-16 - - ดังภาพที่ 1-17 และภาพที่ 1-27

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2

(โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคารอาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	6. จัดให้มีส่วนรับเรื่องร้องเรียนของโครงการพร้อมเบอร์โทรศัพท์ และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนไว้ที่บริเวณป้อมยาม ระบบออนไลน์ (Online Platform) (เช่น เว็บไซต์ของบริษัทผู้พัฒนาโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ทุกปัญหาที่มีการร้องเรียนจะต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้บริเวณด้านหน้าโครงการอย่างชัดเจน ทั้งนี้หากโครงการได้รับว่ามีผู้เดือดร้อนจากการรื้อถอนโครงการ โครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	- ดังภาพที่ 1-5 - ดังภาคผนวกที่ 1-7
1.4 ความสั่นสะเทือน	1. กำหนดเวลาการทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ อยู่ในช่วง 08.00-18.00 น. แต่หากมีงานที่ต้องทำต่อเนื่อง เกินช่วงเวลาดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อสร้าง โดยต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ การทำงานเกินเวลาจะไม่เกิน 20.00 น. และไม่เกิน 3 วันต่อสัปดาห์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการดำเนินการใด ๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง 2. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือนสูงทำงานพร้อมกัน	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ อยู่ในช่วง 08.00-18.00 น. ทั้งนี้หากโครงการมีการทำงานล่วงเวลาโครงการจะแจ้งบ้านข้างเคียงและหน่วยงานราชการให้ทราบก่อนล่วงหน้า 7 วัน - โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	- -	- ดังภาพที่ 1-11 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2

(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคารอาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	<p>3. กำหนดให้มีสัญญาณแจ้งเตือนทันทีเมื่อค่าความสั่นสะเทือนเกินค่าที่ประเมินไว้ และจะต้องหยุดการก่อสร้างโครงการชั่วคราวทันที เพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมให้ระดับความสั่นสะเทือนเป็นไปตามมาตรฐานก่อนจะดำเนินการต่อไป</p> <p>4. โครงการจะทำประกันภัยประเภท Contractors AllRisks (CAR) ซึ่งครอบคลุมอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตและครอบคลุมการประกันภัยบุคคลที่ 3 โดยคุ้มครองตลอดระยะเวลาการรื้อถอนและก่อสร้างจนโครงการแล้วเสร็จ</p> <p>5. จัดจ้างผู้รับเหมารื้อถอนและบริษัทควบคุมงานที่มีประวัติการทำงานที่ดี พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- โครงการอยู่ระหว่างการจ้างบริษัทเกี่ยวข้องให้เข้ามาดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- โครงการจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยประจำโครงการ ซึ่งครอบคลุมอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตและครอบคลุม</p> <p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด พร้อมทั้งกำชับให้ผู้รับเหมาดำเนินการรื้อถอน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 1-8</p> <p>-</p>
1.5 การพังทลายของดิน	<p>1. ก่อนเริ่มงานรื้อถอน ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องแจ้งเจ้าของบ้านอยู่อาศัย/อาคารข้างเคียง เพื่อทำการสำรวจสภาพของทรัพย์สิน เช่น รั้ว กำแพง และตัวอาคาร โดยการทำบันทึกและถ่ายภาพไว้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นฐานอ้างอิงในการชดเชยค่าเสียหายหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้คืนสภาพเดิมหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง</p>	<p>- ก่อนเริ่มงานรื้อถอนโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์ และเข้าพบปะบริเวณข้างเคียงโครงการ</p>	-	- ดังภาพที่ 1-17

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2

(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคารอาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ)	<p>2. ทำการรื้อถอนเฉพาะพื้นและคานคอนกรีตออกโดยจะรักษาผนังชั้นใต้ดินไว้ พร้อมทั้งติดตั้งระบบค้ำยันขึ้นใหม่</p> <p>3. โครงการจะทำประกันภัยประเภท Contractors All Risks (CAR) ซึ่งครอบคลุมอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตและครอบคลุมการประกันภัยบุคคลที่ 3 โดยคุ้มครองตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจนโครงการแล้วเสร็จ</p> <p>4. จัดให้มีวิศวกรที่มีประสบการณ์ ทำการควบคุมการรื้อถอนให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม</p> <p>5. จัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและบริษัทควบคุมงานก่อสร้างที่มีประวัติการทำงานที่ดี พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p> <p>6. โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เจ้าของโครงการ และบริษัท แอล เอช มอลด์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ จะต้องควบคุมการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- โครงการได้ทำการรื้อถอนคอนกรีตออกเสร็จสิ้นแล้ว ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก ในช่วงงานดังกล่าว โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยประจำโครงการ ซึ่งครอบคลุมอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตและครอบคลุม</p> <p>- โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมการรื้อถอนตลอดเวลาเพื่อให้การรื้อถอนเป็นไปตามหลักวิศวกรรม</p> <p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด พร้อมทั้งกำชับให้ผู้รับเหมาดำเนินการรื้อถอน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 1-8</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 1-9</p> <p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2

(โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคารอาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง ชีวภาพ	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือนการพังทลายของดิน และคุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน และคุณค่า การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 น้ำใช้	1. จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ได้อย่างน้อย 1 วัน 2. กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	- โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ที่สามารถสำรองน้ำใช้ได้ อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน - โครงการกำชับคนงานให้ประหยัดน้ำ ผ่านกิจกรรม Morning Talk พร้อมทั้งติดป้ายประหยัดน้ำอย่างชัดเจน	- -	- ดังภาพที่ 1-18 - ดังภาพที่ 1-19 และ ภาพที่ 1-20
3.2 การจัดการขยะมูลฝอย	1. จัดให้มีพื้นที่รวบรวมเศษวัสดุจากการรื้อถอน เช่น เหล็ก เศษปูน คอนกรีต เศษอิฐ เศษไม้ เศษกระจก เป็นต้น ไว้ภายในพื้นที่โครงการ โดยแยกประเภทวัสดุเพื่อง่ายต่อการเก็บขน 2. กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำเศษวัสดุจากการรื้อ ถอนประเภทเศษคอนกรีต และอิฐ ส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูป แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่ศูนย์กำจัดและแปรรูป มูลฝอยจากการก่อสร้างซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	- โครงการจัดให้มีพื้นที่กองวัสดุรื้อถอน โดยแยกประเภท วัสดุ พร้อมทั้งจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมเพื่อป้องกันการ ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - โครงการได้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้านำเศษ วัสดุจากการรื้อถอนออกไปกำจัดอย่างถูกต้อง	- -	- ดังภาพที่ 1-21 - ดังภาพที่ 1-22

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2

(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคารอาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
3.2 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์โดยผู้รับเหมาจะต้องประสานกับ ศูนย์ฯ เป็นการล่วงหน้า สอบถามถึงปริมาณที่ทางศูนย์จะรับเศษ วัสดุของโครงการได้ หากไม่สามารถรับได้ทั้งหมดกำหนดให้ ผู้รับเหมาส่งเศษวัสดุส่วนที่เหลือไปกำจัดที่บริษัทรับกำจัดเศษ วัสดุก่อสร้างอาทิบริษัท รัชภัยปัญหา โยธา จำกัด เป็นต้น และให้ เก็บหลักฐานการชำระค่ากำจัดของบริษัทนั้นไว้เช่นกัน	- โครงการได้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้มนำเศษ วัสดุจากการรื้อถอนออกไปกำจัดอย่างถูกวิธี	-	- ดังภาพที่ 1-22
	3. ไม่นำเศษวัสดুরื้อถอนประเภทเศษไม้ เศษกระจกชิปซัม สุขภัณฑ์ โคมไฟแสงสว่างและกระเบื้องเซรามิก ไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือ สถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโดย กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำไปกำจัดภายนอกโครงการ ยังแหล่งรับกำจัด เช่น บริษัท รัชภัยปัญหาโยธา จำกัด เป็นต้น	- โครงการได้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้มนำเศษ วัสดุจากการรื้อถอนออกไปกำจัดอย่างถูกวิธี	-	- ดังภาพที่ 1-22
	4. กำหนดให้ผู้รับเหมานำมูลฝอยที่มีส่วนผสมหินได้แก่ กระเบื้องหลังคา ส่งบริษัทรับกำจัดเศษวัสดุประเภทผสมหิน เช่น บริษัท เบตเตอร์เวิลด์กรีน จำกัด เป็นต้น			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2

(โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคารอาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
3.3 ระบบไฟฟ้า	<p>1. กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</p> <p>2. กำหนดให้มีการจ่ายไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์การก่อสร้างและจะต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 เพื่อความถูกต้องและปลอดภัย</p> <p>3. จัดให้มีช่างเทคนิคไฟฟ้าควบคุมการปฏิบัติงาน</p> <p>4. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้ตามมาตรฐาน</p>	<p>- โครงการกำชับคนงานให้ประหยัดไฟผ่านกิจกรรม Morning Talk พร้อมทั้งติดป้ายประหยัดไฟอย่างชัดเจน</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานไว้บริเวณโครงการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีช่างเทคนิคไฟฟ้าควบคุมการปฏิบัติงาน</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานไว้บริเวณโครงการ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 1-20 และภาพที่ 1-35</p> <p>- ดังภาพที่ 1-23</p> <p>- ดังภาพที่ 1-24</p> <p>- ดังภาพที่ 1-23</p>
3.4 การป้องกันอัคคีภัย	<p>1. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ ติดตั้งไว้ในพื้นที่รื้อถอนอย่างเพียงพอ โดยถังดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ติดตั้งไว้ในจุดที่สามารถเข้าถึงง่าย</p>	<p>- โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ ติดตั้งไว้ในพื้นที่รื้อถอนอย่างเพียงพอ</p>	-	- ดังภาพที่ 1-6

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2

(โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคารอาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
3.4 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>2. จัดเก็บวัสดุไวไฟไว้เป็นส่วน และมิป้ายบอกชัดเจน</p> <p>3. การทำงานที่มีประกายไฟ เช่น การเชื่อม การเจียร การตัด โลหะ ต้องไม่มีวัสดุไวไฟ เช่น สี ทินเนอร์ กาว แอลกอฮอล์ ถึง แก๊สฯ อยู่ในบริเวณใกล้เคียง</p> <p>4 จัดให้มีป้ายบอกหมายเลขโทรศัพท์ของสถานดับเพลิง บ่อนไก่ โรงพยาบาลตำรวจ และสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี ติดตั้งไว้ในพื้นที่ก่อสร้างที่สามารถเห็นได้ง่าย เพื่อให้ผู้อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุสามารถแจ้งหน่วยงานดังกล่าวได้ทันที</p>	<p>- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่จัดเก็บวัสดุไวไฟไว้ในโครงการอย่างเป็นสัดส่วนเพื่อป้องกันอันตราย</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่จัดเก็บวัสดุไวไฟไว้ในโครงการอย่างเป็นสัดส่วนเพื่อป้องกันอันตราย</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีการติดป้ายแสดงเบอร์โทรฉุกเฉินไว้บริเวณพื้นที่โครงการ หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ทันที</p>	- - -	- ดังภาพที่ 1-26 - ดังภาพที่ 1-26 - ดังภาพที่ 1-27
3.5 การจราจร	<p>1. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ และจุดตัดทางแยกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรภายในโครงการ</p> <p>2. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกขนส่งเศษวัสดุ เพื่อป้องกันไม่ให้ร่วงหล่นลงบนถนนและป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย</p>	<p>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการตลอดเวลา</p> <p>- โครงการกำชับให้มีการใช้ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งเพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่น</p>	- -	- ดังภาพที่ 1-28 - ดังภาพที่ 1-13

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2

(โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคารอาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
3.5 การจราจร (ต่อ)	3. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้าและทางออกของโครงการที่ถนนราชดำริและซอยมหาดเล็กหลวง 1 (พื้นที่ส่วนบุคคล) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทาง และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ	- โครงการกำชับไม่ให้มีการจอดรถบริเวณถนนราชดำริ พร้อมทั้งติดป้ายห้ามจอดรถไว้อย่างชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 1-29
	4. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยจัดให้มีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก	-	-
	5. กำหนดเวลาในการขนส่งของรถบรรทุก ให้อยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้	- โครงการกำหนดเวลาในการขนส่งของรถบรรทุก ให้อยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วนตามมาตรการที่กำหนด	-	- ดังภาพที่ 1-36
	6. จัดจ้างผู้รับเหมาหรือรถที่มีประวัติการทำงานที่ดีพร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด พร้อมทั้งกำชับให้ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-
	7. กำชับผู้รับเหมาและคนขับรถขนส่งสินค้าและเศษวัสดุก่อสร้างห้ามวิ่งผ่านถนนราชดำริและถนนพระรามที่ 4 บริเวณสวนลุมพินี	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
	8. ควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุให้ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- โครงการได้กำชับคนงานให้ควบคุมความเร็วในการขับขี่โดยกำหนดให้ขับขี่ไม่เกิน 20กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	- ดังภาพที่ 1-30

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2

(โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคารอาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
3.5 การจราจร (ต่อ)	9. รถที่ใช้บรรทุกวัสดุก่อสร้างขนส่งดิน และคนงานของผู้รับเหมาก่อสร้างทุกคันจะต้องมีป้ายติดไว้ที่รถระบุชื่อโครงการผู้รับเหมา และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อบริเวณด้านข้างและด้านหลังของรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรถของโครงการสามารถติดต่อได้โดยสะดวก	- โครงการได้ติดป้ายชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้บริเวณรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรถของโครงการสามารถติดต่อได้โดยสะดวก	-	- ดังภาพที่ 1-37
3.6 ความปลอดภัย	1. จัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณแนวรั้วด้านที่ติดกับถนนราชดำริ และถนนซอยมหาดเล็กหลวง 1 (พื้นที่ส่วนบุคคล) รายละเอียดดังระบุไว้ในตารางที่ 1 ข้อ 2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่มาตรการโครงการข้อย่อย 1) และ 2) ทุกประการ 2. จัดทำรั้ว Metal Sheet (แผ่นเหล็กรีดลอน) ความสูง 6 เมตร โดยรอบบริเวณโครงการ เพื่อกำหนดเขตพื้นที่รื้อถอนเป็นเขตอันตราย ป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในพื้นที่ และเพื่อป้องกันไม่ให้เศษวัสดุจากการรื้อถอนกระเด็นออกไปยังพื้นที่ข้างเคียงภายนอกโครงการ พร้อมทั้งดูแลรักษาสภาพรั้วให้อยู่ในสภาพดี มีความมั่นคงแข็งแรง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- โครงการได้จัดทำป้ายรายละเอียดโครงการติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการอย่างชัดเจน พร้อมทั้งติดป้ายแสดงเขตพื้นที่เขตรื้อถอนอาคาร เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน - โครงการได้จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร ไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งติดป้ายแสดงเขตพื้นที่เขตรื้อถอนอาคาร เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	- -	- ดังภาพที่ 1-2 และภาพที่ 1-3 - ดังภาพที่ 1-3 และภาพที่ 1-8

(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคารอาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
3.6 ความปลอดภัย (ต่อ)	<p>3. ติดตั้งโครงสร้าง Protection ยึดกับข้างอาคารห่าง 0.70 เมตร และติดตั้งให้สูงกว่าอาคารประมาณ 2 เมตร</p> <p>4. ติดตั้ง Chain Link และ Safety Net บริเวณที่ทำการรื้อถอน เพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่นหรือกระเด็นออกนอกพื้นที่ควบคุม</p> <p>5. จัดทำหลังคาชั่วคราวคลุมบริเวณทางเท้าริมถนนราชดำริ และซอยมหาดเล็กหลวง 1 (พื้นที่ส่วนบุคคล) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สัญจรผ่านไป-มาบนทางเท้าริมถนน โดยรอบโครงการ</p> <p>6. ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการรื้อถอนให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอและตรวจสอบสภาพทุกครั้งก่อนใช้งาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ</p> <p>7. โครงการจะทำประกันภัยประเภท Contractors All Risks (CAR) ซึ่งครอบคลุมอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตและครอบคลุมการประกันภัยบุคคลที่ 3 โดยคุ้มครองตลอดระยะเวลาการรื้อถอนและก่อสร้างจนโครงการแล้วเสร็จ</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการได้ทำการรื้อถอน Protection รอบอาคาร เนื่องจากทำการรื้อถอนอาคารเสร็จสิ้นแล้ว</p> <p>- ปัจจุบันโครงการได้ทำการรื้อถอน Chain Link เสร็จแล้ว เนื่องจากทำการรื้อถอนอาคารเสร็จสิ้นแล้ว</p> <p>- โครงการได้จัดทำหลังคาชั่วคราวคลุมบริเวณทางเท้าริมถนนราชดำริเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สัญจรผ่านไป-มาบนทางเท้าริมถนน โดยรอบโครงการ</p> <p>- ในช่วงงานรื้อถอนระหว่างเดือนกันยายนทางโครงการอยู่ระหว่างการนำเครื่องจักรออกจากพื้นที่รื้อถอนจึงไม่มีการตรวจสอบ ทั้งนี้ทางโครงการจะจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักรในช่วงงานฐานราก</p> <p>- โครงการจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยประจำโครงการ ซึ่งครอบคลุมอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตและครอบคลุม</p>	- - - - -	- - - ดังภาพที่ 1-31 - - ดังภาคผนวกที่ 1-8

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2

(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคารอาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
3.6 ความปลอดภัย (ต่อ)	8. จัดจ้างผู้รับเหมาหรือรถและบริษัทควบคุมงานที่มีประวัติการทำงานที่ดี พร้อมทั้งกำกับให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด พร้อมทั้งกำกับให้ผู้รับเหมาดำเนินการรื้อถอน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-
4. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และ คุณภาพชีวิต 4.1 การมีส่วนร่วมของ ประชาชนและชุมชนสัมพันธ์	1. จัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตรและความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร บริเวณแนวรั้วด้านที่ติดกับถนนราชดำริและถนนซอยมหาดเล็กหลวง 1 (พื้นที่ส่วนบุคคล) รายละเอียดดังระบุไว้ในตารางที่ 1 ข้อ 2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่มาตรการโครงการข้อย่อย 1) และ 2) ทุกประการ 2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการโดยการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ทางไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ และดำเนินการแจกประชาสัมพันธ์โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้ 2.1) ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีป้ายรายละเอียดโครงการติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการอย่างชัดเจน พร้อมทั้งติดป้ายแสดงเขตพื้นที่เขตรื้อถอนอาคาร เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรื้อถอน/ก่อสร้างโครงการและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ให้กับประชาชนโดยรอบให้ทราบ พร้อมทั้งติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กล้องรับความคิดเห็น และเบอร์โทรติดต่อไว้บริเวณด้านหน้าโครงการอย่างชัดเจน	- -	- ดังภาพที่ 1-2 และภาพที่ 1-3 - ดังภาพที่ 1-4 และภาพที่ 1-5 -ดังภาคผนวกที่ 1-4

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2

(โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคารอาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
4.1 การมีส่วนร่วมของ ประชาชนและชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	2.2) รายละเอียด/ พังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชย เยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์กิจกรรม การรื้อถอน/ก่อสร้างโครงการและจัดส่งเอกสาร ทางไปรษณีย์ ให้กับประชาชนโดยรอบให้ทราบ พร้อม ทั้งติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม กล่องรับความคิดเห็น และเบอร์โทรติดต่อ ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการอย่างชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 1-4 และ ภาพที่ 1-5 -ดังภาคผนวกที่ 1-4
	2.3) ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลข โทรศัพท์ ระบบออนไลน์ (Online Platform) (เช่น เว็บไซต์ของ บริษัทผู้พัฒนาโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น)ที่อยู่ สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ ป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆอย่างเคร่งครัด	-	-
	3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของ มนุษย์ เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียงไม่อนุญาตให้ คนงานก่อสร้างพักในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยจัด ให้มีกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบโครงการ เพื่อ ป้องกันปัญหาด้านฝุ่นละออง	-	- ดังภาพที่ 1-32
	4. จัดกิจกรรม/โครงการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมใน ด้านต่าง ๆ ของโครงการ ในช่วงก่อสร้าง ดังนี้			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2

(โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคารอาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
4.1 การมีส่วนร่วมของ ประชาชนและชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	1) ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 2) การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 3) การขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ 4) ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ Covid-19 5) ปรับปรุงทางเท้าบริเวณด้านหน้าโครงการ 6) การติดตั้งกล้องวงจรปิดและไฟส่องสว่างโดยรอบโครงการ 7) ให้การสนับสนุนบริจาคถังขยะมูลฝอย 8) ให้การสนับสนุนด้านอสังหาริมทรัพย์แก่ชุมชน เช่น ถังดับเพลิงมือถือ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาลาม และจัดอบรมฯ 9) ให้การสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน/นิสิต/นักศึกษาที่อยู่ภายใน 10) ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ เช่น เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ จานและชาม สำหรับใช้จัดงานในชุมชนชุมชน	- โครงการจัดให้มีกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยจัดให้มีกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบโครงการ เพื่อป้องกันปัญหาด้านฝุ่นละออง	-	- ดังภาพที่ 1-32

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2

(โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคารอาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
4.1 การมีส่วนร่วมของ ประชาชนและชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	<p>5. โครงการกำหนดให้มีวงเงินสำรองชดเชยเยียวยาเบื้องต้น 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) เพื่อชดเชยชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามความเหมาะสมที่แท้จริง โดยที่ไม่ต้องรอบริษัทประกันภัย จากนั้นบริษัท ฯ ค่อยดำเนินการเรียกร้องบริษัทประกันภัย จากนั้นบริษัท ฯ ค่อยดำเนินการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัยภายหลัง ตั้งแต่การก่อสร้างจนถึง 1 ปีหลังจากเปิดดำเนินการโดยมีขั้นตอน ดังนี้</p> <p>1) ในกรณีเกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุ ดังกล่าวกับโครงการ โดยบริษัท แอล เอช มอลส์แอนด์ โฮเทล จำกัดจะกำหนดให้มีวงเงินสำรองชดเชยเยียวยาเบื้องต้น 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) ซึ่งในกรณีที่เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการจะชดเชยค่าเสียหาย โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายหรือการ</p>	- โครงการจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประกันภัย เพื่อคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่การก่อสร้างโครงการทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยใกล้เคียง โครงการจะเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ทันที	-	- ดังภาคผนวกที่ 1-8

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2

(โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคารอาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
4.1 การมีส่วนร่วมของ ประชาชนและชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	ดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ตามกฎหมายกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความ รับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยจำนวนเงินเอาประกันภัย กำหนด (1) สำหรับกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ จำนวน ไม่ต่ำ กว่า 100,000 บาทต่อคนและค่ารักษาพยาบาลไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อคน รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 5,000,000 บาทต่อครั้ง และ (2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน จำนวนไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อครั้ง โดยโครงการจะสำรองจ่ายค่าเสียหายที่เกิดจากการก่อสร้างก่อน ครั้งหนึ่ง หรือร้อยละ 50 ของมูลค่าความเสียหายที่ประเมินได้ใน เบื้องต้นโดยที่ไม่ต้องรอบริษัทประกันภัย จากนั้นบริษัทผู้พัฒนา โครงการจึงดำเนินการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัท ประกันภัยในภายหลังและชดเชยให้กับผู้เสียหายเพิ่มเติม (ถ้ามี) (2) ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้หรือมีข้อขัดแย้งกัน โครงการ จะกำหนดให้มีกระบวนการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อ พิพาท พ.ศ. 2562 โดยผู้พัฒนาโครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งหมดในการดำเนินการ (ถ้ามี)	- โครงการจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประกันภัย เพื่อคุ้มครอง ความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่การก่อสร้าง โครงการทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและ ทรัพย์สินของผู้พักอาศัยใกล้เคียง โครงการจะเข้าไป ตรวจสอบหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ ทันที	-	- ดังภาคผนวกที่ 1-8

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2

(โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคารอาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
4.2 ผลกระทบด้าน สาธารณสุข 1) สุขภาพประชาชน โดยรอบ 1.1 บริเวณพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่าง ๆ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวนความสั่นสะเทือน ความปลอดภัย การจัดการมูลฝอย และการจราจรติดขัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.2 เรื่องคุณภาพอากาศ อย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.2 เรื่องเสียงอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.3 เรื่องความสั่นสะเทือน อย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.6 เรื่องความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด - โครงการปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณภาพอากาศ อย่างเคร่งครัด - โครงการปฏิบัติตามมาตรการด้านเสียงอย่างเคร่งครัด - โครงการปฏิบัติตามมาตรการด้านความสั่นสะเทือน อย่างเคร่งครัด - โครงการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 	- - - - -	- - - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2

(โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคารอาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
1.1 บริเวณพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ (ต่อ)	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ระบุในหัวข้อ 1.7 เรื่องการจราจรอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการเรื่องการจราจรอย่าง เคร่งครัด	-	-
1.2 บริเวณบ้านพัก คนงาน (ภายนอกโครงการ)	1. จัดให้มีป้ายแจ้งรายละเอียดที่บริเวณ ด้านหน้าบ้านพัก คนงานโดยแจ้งชื่อ บริษัทผู้รับเหมาหรือถอน ผู้ควบคุมงาน พร้อม ทั้งระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในพื้นที่บ้านพัก คนงานเพื่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียงและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ ติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการพักอาศัยของ คนงาน 2. จัดทำรั้วโดยรอบบ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วนความสูง อย่างน้อย 2 เมตร กำหนดให้มีทางเข้า-ออกบ้านพักคนงาน จำนวน 1 จุด เพื่อตรวจสอบ และควบคุมการเข้า-ออกของคนงาน 3. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านพักคนงานตามมาตรฐาน และแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน วสท. 1010-34) โดยมีข้อกำหนด เช่น	- ปัจจุบันโครงการได้มีการรื้อถอนป้ายแจ้งรายละเอียด บริเวณด้านหน้าบ้านพักคนงานออกแล้ว เนื่องจากจบ งานรื้อถอน และทางโครงการได้มีการเปลี่ยนผู้รับเหมา ของโครงการ - ปัจจุบันโครงการได้มีการรื้อถอนรั้วโดยรอบบ้านพัก คนงานออกแล้ว เนื่องจากจบงานรื้อถอน และทาง โครงการได้มีการเปลี่ยนผู้รับเหมาของโครงการ - ผู้รับเหมาได้จัดให้มีบ้านพักคนงานแบบก่อสร้าง อาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้าง	- - -	- - - ดังภาพที่ 1-33

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2

(โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคารอาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
1.2 บริเวณบ้านพักคนงาน (ภายนอกโครงการ) (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีห้องพักคนงาน ตามจำนวนคนงานของบ้านพักแต่ละแห่ง โดยคิดอัตราคนงาน 2 คน/1ห้อง - จัดให้มีไฟฟ้า แสงสว่าง ในเวลากลางคืนส่องรอบบริเวณอย่างเพียงพอ - ให้จัดเตรียมถังดับเพลิงมือถือแบบแห้งอย่างน้อย 1 ชุด/อาคาร หรือติดตั้งไว้ในระยะทางไม่เกิน 45 เมตร 4. กำหนดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียงและผู้ที่เกี่ยวข้องบริเวณบ้านพักคนงาน 5. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกบ้านพัก โดยคนงานจะสามารถออกจากบริเวณบ้านพักคนงานได้เมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น 6. กำชับให้คนงานช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบบ้านพัก และภายในบ้านพักอย่างสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับเหมาได้จัดให้มีบ้านพักคนงานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้าง - โครงการได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียงและผู้ที่เกี่ยวข้องบริเวณบ้านพักคนงาน - โครงการได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ดูแลการเข้า-ออกบ้านพัก โดยคนงานจะสามารถออกจากบริเวณบ้านพักคนงานได้เมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น - โครงการได้กำชับให้คนงานช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบบ้านพัก และภายในบ้านพักอย่างสม่ำเสมอ 	-	- ดังภาพที่ 1-33

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2

(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคารอาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
1.2 บริเวณบ้านพัก คนงาน (ภายนอกโครงการ) (ต่อ)	<p>7. กำหนดกฎระเบียบในการพักอาศัยของคนงานเพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงได้แก่ ห้ามเล่นการพนันห้ามดื่มสุราและเสพยาเสพติด ห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต ห้ามเลี้ยงสัตว์ ใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัด ให้ปิดทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน ห้ามทิ้งขยะเศษอาหาร ในบริเวณที่พักให้ทิ้งในที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามส่งเสียงดังรบกวน เช่น เปิดเครื่องเสียงดังเกินไป ห้ามออกจากบ้านพักในยามวิกาลเวลา 23.00-07.00 น. (เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง) กำชับให้คนงาน ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ</p> <p>8. จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ติดตั้งไว้โดยรอบบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน พร้อมทั้งมีห้องควบคุม เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการและพื้นที่ข้างเคียง โดยเลือกใช้กล้องที่สามารถถ่ายภาพได้ในเวลากลางคืน และเก็บภาพที่บันทึกไว้เพื่อดูภาพย้อนหลังได้</p>	<p>- โครงการได้จัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) คอยดูแลความเรียบร้อยของบ้านพักคนงาน ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการพักอาศัยอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการได้ทำการรื้อกล้องวงจรปิด CCTV ที่ติดตั้งไว้โดยรอบบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงานออกแล้ว เนื่องจากโครงการจบงานรื้อถอน</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2

(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคารอาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง	1. กำหนดให้คนงานที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่การตัดย่อยคอนกรีต ฯลฯ จะต้องใส่หน้ากากกรองอนุภาคตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน ที่สามารถป้องกันไม่ให้ได้รับปริมาณฝุ่นละอองในระบบทางเดินหายใจ	- โครงการได้กำชับให้คนงานสวมใส่หน้ากากกรองอนุภาคตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน ที่สามารถป้องกันไม่ให้ได้รับปริมาณฝุ่นละอองในระบบทางเดินหายใจ	-	- ดังภาพที่ 1-40
	2. ควบคุมให้มีการเปิดหน้างานเท่าที่จำเป็น	- โครงการควบคุมให้มีการเปิดหน้างานเท่าที่จำเป็น	-	-
	3. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่รื้อถอนหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นวันละ 2 ครั้ง ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน พร้อมทั้งกวาดเก็บตะกอนฝุ่นละอองภายหลังการฉีดพรมน้ำโดยทันที เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายอีกครั้ง	- โครงการจัดให้มีกิจกรรมฉีดพรมน้ำอย่างน้อยวันละ 2 วัน และทำความสะอาดพื้นที่โครงการเป็นประจำหลังเลิกงาน	-	- ดังภาพที่ 1-10
	4. ควบคุมความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่รื้อถอน ไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- โครงการได้กำชับคนงานให้ควบคุมความเร็วในการขับขี่โดยกำหนดให้ขับขี่ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	- ดังภาพที่ 1-30

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง	5. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานสำหรับ คนงาน เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มเหล็กสาดรัด Safety แวนดานิรภัย หน้ากากกันฝุ่นถุงมือ ปลั๊กอุดหู และที่ครอบหู เป็นต้น และกำชับให้สวมใส่ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ควบคุม	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไว้ อย่างเพียงพอที่จำนวนคนงาน พร้อมทั้งกำชับให้คนงาน สวมใส่อุปกรณ์ตลอดเวลาที่ทำงาน	-	- ดัชนีภาพที่ 1-34 - ดัชนีภาพคนที่ 1-10
	6. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษา อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกต้องวิธี	- โครงการได้จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกต้องวิธี ผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดัชนีภาพที่ 1-20
	7. กำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงส่วนบุคคล เช่น ที่ครอบหู (Ear Muff) ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง	- โครงการคอยกำชับพนักงานให้ใส่อุปกรณ์ช่วยลดเสียง ผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดัชนีภาพที่ 1-20
	8. กำหนดระยะเวลาทำงานของคนงานให้เหมาะสมกับระดับ เสียงที่คนงานจะได้รับ เช่น กรณีที่คนงานทำงานในที่ที่มีระดับ เสียงดังครบตามชั่วโมงการทำงานที่กำหนด หัวหน้าคนงาน จะต้องหมุนเวียนคนงานไปปฏิบัติงาน ณ บริเวณอื่น เป็นต้น	- โครงการได้กำหนดช่วงระยะเวลาทำงานของคนงานให้ เหมาะสม โดยจะกำหนดไม่ให้คนงานสัมผัสกับกิจกรรม ที่เกิดเสียงดังเป็นเวลานาน เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2

(โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	<p>9. กำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำหรือติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง</p> <p>10. ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมกำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง</p> <p>มาตรการควบคุมที่แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน</p> <p>- ใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร เช่น เครื่องขุดเจาะ</p> <p>- ใช้วัสดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือนหุ้มเครื่องมือ</p> <p>- ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- โครงการต้องตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และปลอดภัย ตามระยะการใช้งานที่เหมาะสม และตรวจสอบปรับปรุงเป็นประจำทุกเดือน</p>	<p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยเลือกใช้ อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำหรือติดตั้ง อุปกรณ์ลดเสียง</p> <p>- โครงการติดป้ายเตือนบริเวณมีเสียงดัง พร้อมกำหนดให้ มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดเสียงก่อนเข้า ทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง</p> <p>- โครงการเลือกใช้วัสดุป้องกันและดูดซับการ สั่นสะเทือนหุ้มเครื่องมือ และบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่าง สมบูรณ์</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 1-25</p> <p>- ดังภาพที่ 1-39</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2

(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล - กำหนดชั่วโมงการทำงานของคนงาน ที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรที่อาจได้รับความสั่นสะเทือนอันอาจเป็นอันตราย โดยกำหนดเวลาการทำงานปกติไม่เกิน 7 ชั่วโมง หรือกำหนดให้มีการพักในระหว่างทำงาน โดยพัก 20 นาที ต่อการทำงานล่วงเวลา 2 ชั่วโมง - ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใส่วัดสุทาเบาะที่นั่งสำหรับรถขุดเจาะ - ตรวจสอบการทำงานของคนงานที่ใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด	- โครงการได้มีการกำหนดการทำงานของคนงาน ที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรที่อาจได้รับความสั่นสะเทือนอันอาจเป็นอันตราย พร้อมทั้งได้มีการติดตั้งป้ายเตือนไว้เรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาพที่ 1-38
	11. จัดให้มีอุปกรณ์การรักษายาบาลเบื้องต้นสำหรับคนงาน	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในโครงการ เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	-	- ดังภาพที่ 1-12
	12. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณด้านหน้าโครงการตลอดเวลา	-	- ดังภาพที่ 1-28

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2

(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)







องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	13. จัดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงาน ก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	- โครงการมีการจัดทำป้ายเตือนให้กับพนักงาน ติดไว้ใน ที่ที่มองเห็นชัดเจน เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติตาม	-	- ดังภาพที่ 1-25
	14. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานสำหรับ คนงาน เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มเหล็กสafety แวนตา นิรภัย หน้ากากกันฝุ่นถุงมือ ปลั๊กอุดหู และที่ครอบหูเป็นต้น และกำชับให้สวมใส่ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ควบคุม	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไว้ อย่างเพียงพอที่จำนวนคนงาน พร้อมทั้งกำชับให้คนงาน สวมใส่อุปกรณ์ตลอดเวลาที่ทำงาน	-	- ดังภาพที่ 1-34 - ดังภาพผนวกที่ 1-10
	15. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้า คนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รื้อถอนและ ก่อสร้าง พร้อมทั้งชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้เข้าใจยิ่งขึ้น	- โครงการได้จัดให้มีกิจกรรมชี้แจงมาตรการรักษาความ ปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน พร้อมทั้งจัดให้มีคู่มือรักษา ความปลอดภัยในพื้นที่รื้อถอน เพื่อให้คนงานเข้าใจและ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพผนวกที่ 1-6
	16. ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียม อุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด พร้อมทั้งจัดให้ มีถังดับเพลิงไว้บริเวณพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 1-6
	17. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้เครื่องจักรกลและ อุปกรณ์ ให้กับคนงาน	- โครงการมีการจัดให้ความรู้ในการใช้เครื่องจักรกลและ อุปกรณ์ ให้กับคนงาน	-	- ดังภาพผนวกที่ 1-10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2

(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงรื้อถอนอาคาร อาคารเพนินซูล่า พลาซ่า ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)





องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	18. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำพื้นที่รื้อถอนและก่อสร้าง เพื่อดูแลควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด	- โครงการมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ เพื่อดูแลควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด	-	-
	19. จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ติดตั้งไว้โดยรอบบริเวณพื้นที่รื้อถอน พร้อมทั้งมีห้องควบคุม เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในพื้นที่รื้อถอนและพื้นที่ข้างเคียง โดยเลือกใช้กล้องที่สามารถถ่ายภาพได้ในเวลากลางคืน และเก็บภาพที่บันทึกไว้เพื่อดูภาพย้อนหลังได้	- ปัจจุบันโครงการได้ทำการรื้อถอนกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่โครงการออก เนื่องจากทางโครงการได้จบการรื้อถอนแล้ว ทั้งนี้โครงการจะดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดในช่วงงานฐานราก	-	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2) ระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

	
<p>ภาพที่ 1-1 สภาพปัจจุบัน</p>	<p>ภาพที่ 1-2 ป้ายรายละเอียดโครงการ</p>
	
<p>ภาพที่ 1-3 ป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>ภาพที่ 1-4 ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
	
<p>ภาพที่ 1-5 กล่องรับความคิดเห็น</p>	<p>ภาพที่ 1-6 ถังดับเพลิง</p>







	
<p>ภาพที่ 1-7 ปรับสภาพพื้นที่โครงการ</p>	<p>ภาพที่ 1-8 Metal sheet</p>
	
<p>ภาพที่ 1-9 ประตูทางเข้า-ออกปิดทึบ</p>	<p>ภาพที่ 1-10 ฉีดพรมน้ำและทำความสะอาดพื้นที่โครงการ</p>
	
<p>ภาพที่ 1-11 ป้ายกำหนดช่วงเวลาทำงาน</p>	<p>ภาพที่ 1-12 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล</p>

	
<p>ภาพที่ 1-13 ผ้าใบคลุมรถบรรทุก</p>	<p>ภาพที่ 1-14 ติดตั้งละอองสเปรย์น้ำกันฝุ่น</p>
	
<p>ภาพที่ 1-15 แผ่นกันเสียง (Bloxteq)</p>	<p>ภาพที่ 1-16 ป้ายดับเครื่องยนต์</p>
	
<p>ภาพที่ 1-17 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์</p>	<p>ภาพที่ 1-18 ถังสำรองน้ำใช้</p>

	
<p>ภาพที่ 1-19 ป้ายประหยัดน้ำ</p>	<p>ภาพที่ 1-20 กิจกรรม Morning Talk</p>
	
<p>ภาพที่ 1-21 ผ้าใบปิดคลุมวัสดุก่อสร้าง</p>	<p>ภาพที่ 1-22 นำเศษวัสดุก่อสร้างไปกำจัด</p>
	
<p>ภาพที่ 1-23 อุปกรณ์ไฟฟ้าได้มาตรฐาน</p>	<p>ภาพที่ 1-24 ช่างไฟฟ้าเทคนิค</p>

	
<p>ภาพที่ 1-25 ติดป้ายเตือนเสียงดัง</p>	<p>ภาพที่ 1-26 พื้นที่เก็บวัตถุไวไฟ</p>
	
<p>ภาพที่ 1-27 ป้ายแสดงเบอร์ฉุกเฉิน</p>	<p>ภาพที่ 1-28 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>
	
<p>ภาพที่ 1-29 ป้ายห้ามจอดรถ</p>	<p>ภาพที่ 1-30 ป้ายจำกัดความเร็ว</p>

	
<p>ภาพที่ 1-31 หลังคาชั่วคราวคลุมทางเดิน</p>	<p>ภาพที่ 1-32 กิจกรรม CSR</p>
	
<p>ภาพที่ 1-33 บ้านพักคนงาน</p>	
	
<p>ภาพที่ 1-34 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</p>	<p>ภาพที่ 1-35 ป้ายประหยัดไฟ</p>

	
<p>ภาพที่ 1-36 หลังคาชั่วคราวคลุมทางเดิน</p>	<p>ภาพที่ 1-37 ติดป้ายชื่อผู้รับเหมาข้างรถบรรทุก</p>
	
<p>ภาพที่ 1-38 ป้ายกำหนดระยะเวลาทำงานใกล้เครื่องจักร</p>	<p>ภาพที่ 1-39 วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน</p>
	
<p>ภาพที่ 1-40 คนงานสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน</p>	

ตารางที่ 3.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
1.1 สภาพภูมิประเทศ	1. จัดให้มีป้ายแจ้งรายละเอียดการก่อสร้างโครงการที่บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 2 ป้าย (ถนนราชดำริและซอยมหาดเล็กหลวง 1) ความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตรและความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร โดยแจ้งรายละเอียดโครงการ ชื่อบริษัทผู้พัฒนาโครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง และหน่วยงานที่ควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้าง (สำนักงานเขตปทุมวัน) พร้อมทั้งระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้างของโครงการ เพื่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียงและผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดให้มีป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับผิดชอบการควบคุมการก่อสร้าง เจ้าของโครงการ พร้อมทั้งติดป้ายแสดงเบอร์โทรสำหรับเหตุฉุกเฉินและติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ	-	- ดังภาพที่ 2- 1
	2. ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น	- โครงการดำเนินการปรับสภาพพื้นที่โครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น	-	- ดังภาพที่ 2- 2

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	3. จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบบริเวณโครงการ เพื่อกำหนดเขตก่อสร้างเป็นเขตอันตราย ป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในพื้นที่ และเพื่อป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละอองและเสียง ที่อาจมีต่อผู้อยู่ข้างเคียง พร้อมทั้งดูแลรักษารั้วให้อยู่ในสภาพดี มีความมั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการติดตั้งรั้วชั่วคราว Metal sheet สูง 6 เมตร โดยติดป้ายเตือนเขตก่อสร้างบริเวณรั้วรอบแนวเขตพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 2- 3 และภาพที่ 2- 4
1.2 คุณภาพอากาศ	1. จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบบริเวณโครงการ เพื่อกำหนดเขตก่อสร้างเป็นเขตอันตราย ป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในพื้นที่ และเพื่อป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละอองและเสียง ที่อาจมีต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง พร้อมทั้งดูแลรักษารั้วให้อยู่ในสภาพดี มีความมั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 2. บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ติดตั้งประตูทึบปิดมิดชิด เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก โครงการ เท่านั้น และต้องรักษาพื้นผิวทางให้สะอาดอยู่เสมอปราศจาก เศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่นตกค้าง	- โครงการจัดให้มีการติดตั้งรั้วชั่วคราว Metal sheet สูง 6 เมตร โดยติดป้ายเตือนเขตก่อสร้างบริเวณรั้วรอบแนวเขตพื้นที่โครงการ - โครงการจัดให้มีประตูทึบบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีการทำความสะอาดบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ	- -	- ดังภาพที่ 2- 3 และภาพที่ 2- 4 - ดังภาพที่ 2- 5 และภาพที่ 2- 6

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>3. ติดตั้ง Mesh Sheet (ชนิดกันไฟลาม) โดยรอบอาคารตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุด เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>4. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นวันละ 2 ครั้ง ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างพร้อมทั้งกวาดเก็บตะกอนฝุ่นละอองภายหลังการฉีดพรมน้ำโดยทันที เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายอีกครั้ง</p> <p>5. กำชับให้ผู้รับเหมาวางแผนการกองเก็บวัสดุก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบ และให้เก็บในปริมาณเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป</p> <p>6. การกองเก็บวัสดุก่อสร้างหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ ให้ปิดคลุมด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นละอองและป้องกันการฟุ้งกระจาย</p> <p>7. ปรับเปลี่ยนเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป เพื่อลดงานหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างให้เหลือน้อยที่สุด</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานรากยังไม่ขึ้นโครงสร้าง ทั้งนี้หากโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง จะดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีคนงานฉีดพรมน้ำบริเวณภายในพื้นที่โครงการเป็นประจำ พร้อมทั้งกวาดทำความสะอาดดินตะกอน เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อระบายน้ำ และการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอีกครั้ง</p> <p>- โครงการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่าที่จำเป็น</p> <p>- โครงการจัดให้มีการใช้ผ้าใบปิดคลุมเศษวัสดุที่เหลือใช้เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>- ปัจจุบันโครงการยังไม่ถึงช่วงกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ทางโครงการได้พิจารณาใช้ระบบสำเร็จรูป เพื่อลดปัญหาการเกิดฝุ่นละออง</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 7 และภาพที่ 2- 8</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 2-3</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 9</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	8. ห้ามเผาทำลายเศษวัสดุก่อสร้าง และขยะมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาควบคุมไม่ให้คนงานเผาทำลายวัสดุมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งติดป้ายเตือน “ห้ามเผาขยะ หรือเศษวัสดุก่อสร้าง ภายในพื้นที่โครงการ”	-	- ดังภาพที่ 2- 10
	9. ในการขนส่งดิน หิน ทราช และวัสดุก่อสร้าง ให้ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกขนส่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ร่วงหล่นลงบนถนน และป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย	- โครงการจัดให้มีการใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง	-	- ดังภาพที่ 2- 11
	10. จัดให้มีพนักงานคอยเก็บกวาดเศษดิน ทราช ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียงเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่น และป้องกันไม่ให้น้ำชะเศษดินทราช ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- โครงการจัดให้มีการทำความสะอาดบริเวณทางเข้า-ออกและบริเวณใกล้เคียง ในกรณีที่มีเศษดินเปื้อกตกหล่นจะทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	-	- ดังภาพที่ 2- 6
	11. จัดให้มีพื้นที่ล้างล้อรถบรรทุก และทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนำรถออกจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยจะต้องจัดการน้ำทิ้งจากการทำความสะอาดไม่ให้ตะกอนดินไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างล้อ และทำความสะอาดล้อรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง ก่อนเข้า-ออกบริเวณพื้นที่โครงการทุกครั้ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากรถบรรทุก	-	- ดังภาพที่ 2- 12

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>12. ควบคุมน้ำหนักและความเร็วของบรรทุกขนส่งไม่ให้เกินพิกัดที่กฎหมายกำหนด และกำชับผู้ขับรถให้ขับด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด</p> <p>13. ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของรถบรรทุกและเครื่องจักรกลการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดฝุ่น มลพิษในอากาศและเสียง</p> <p>14. ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน</p> <p>15. จัดหาแผ่นเหล็กปูบริเวณภายในพื้นที่โครงการที่จะมีรถวิ่งผ่าน เพื่อป้องกันรถจมนโคลนในช่วงฝนตก</p> <p>16. จัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและบริษัทควบคุมงานก่อสร้างที่มีประวัติการทำงานที่ดี พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยจัดให้มีการควบคุมน้ำหนักบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก</p> <p>- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และตรวจสอบเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ และอุบัติเหตุ</p> <p>- โครงการกำชับคนงานให้ดับเครื่องหรือเบาคีรื่องลงระหว่างการพัก พร้อมทั้งติดป้ายเตือน “ดับเครื่องจักร/เครื่องยนต์เมื่อไม่ใช้งาน”</p> <p>- โครงการดำเนินการปูแผ่นเหล็กภายในพื้นที่โครงการตามมาตรการกำหนด</p> <p>- โครงการจัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 2- 13</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 2-4</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 14</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 15</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	17. ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษเพื่อให้ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณโครงการในแต่ละวันและหากพบว่าคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ได้แก่ ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) มีความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจะหยุดกิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) ทันที ได้แก่ งานที่ใช้เครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลงานขนส่งวัสดุก่อสร้าง เข้าสู่พื้นที่โครงการงานตัด เาะ เจียร์ขัดแต่งผิวคอนกรีต หรือที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง และหากหน่วยงานภาครัฐขอความร่วมมือให้โครงการดำเนินการใดๆ โครงการจะให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องคุณภาพอากาศ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดค่าฝุ่นละอองที่มีค่าความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐาน จะสั่งให้หยุดกิจกรรมโดยทันที	-	-

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	18. จัดให้มีการระบบพ่นละอองสเปรย์น้ำกันฝุ่นบริเวณแนวรั้ว ทุกด้านรวมทั้งบริเวณโครงสร้างอาคารซึ่งจะขยับขึ้นตามความสูง ของชั้นนั้นๆ และหันหัวระบบพ่นละอองสเปรย์น้ำเข้าหา Mesh sheet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละออง โดยมีความถี่ ในการเปิดสเปรย์น้ำทุก 2 ชั่วโมง (ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/วัน) โดยเฉพาะในช่วงที่มีการทำงานที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองน้ำที่ผ่านการ ระบบพ่นละอองสเปรย์น้ำแล้วจะตกลงสู่พื้นด้านล่างเข้าสู่ระบบ ระบายน้ำของโครงการต่อไป	- โครงการดำเนินการติดตั้งติดตั้งสเปรย์ฉีดพรมน้ำไว้ บริเวณริมรั้วของโครงการ เพื่อลดฝุ่นละอองภายในพื้นที่ ก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 2- 16
1.3 เสียง	1. กำหนดเวลาการทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ อยู่ในช่วง08.00- 18.00 น. แต่หากมีงานที่ต้องทำต่อเนื่องเกินช่วงเวลาดังกล่าว อาทิ การทำเสาเข็ม การเทพื้นฐานรากหรือโครงสร้าง เป็นต้น ต้องได้รับ อนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อสร้าง โดยต้องยื่นขออนุญาต ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงรับทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ การทำงานเกินเวลาจะไม่เกิน 20.00 น. และ ไม่เกิน 3วันต่อสัปดาห์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะไม่มีการทำงานใดๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง	โครงการกำหนดเวลาทำงานในวันจันทร์-วันเสาร์เวลา 08.00-18.00 น. โดยหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 น. ช่วงหลังจากนั้นเป็นการเก็บงานและทำความสะอาด และ ให้คนงานออกจากพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. ใน กรณีที่มีความจำเป็นต้องทำงานเกินเวลาที่กำหนด โครงการได้ดำเนินการแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงให้ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และขออนุญาตจากหน่วยงานที่ ให้อนุญาตเรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาพที่ 2- 17

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	<p>2.โครงการออกแบบให้ใช้เสาเข็มเจาะในการก่อสร้างฐานราก เพื่อลดระดับเสียงและการสั่นสะเทือน ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง</p> <p>3.จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบบริเวณโครงการ เพื่อกำหนดเขตก่อสร้างเป็นเขตอันตราย ป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในพื้นที่ และเพื่อป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละอองและเสียง ที่อาจมีต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง พร้อมทั้งดูแลรักษารั้วให้อยู่ในสภาพดี มีความมั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>ในช่วงงานฐานราก (เดือนที่ 9-13) การติดตั้งรั้ว Metal Sheet รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - แนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือ ติดตั้งกำแพงกันเสียง Metal Sheet (หรือวัสดุที่เทียบเท่า) ขนาดความหนา 1.27 มิลลิเมตร สูง 6 เมตร ซึ่งสามารถลดเสียงตรงที่ทะลุผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ 25 dB(A) และลดเสียงอ้อมผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ 26.5-31.7 dB(A) 	<p>- โครงการได้ใช้เสาเข็มเจาะในการก่อสร้างอาคาร เพื่อลดผลกระทบต่อผู้อยู่ใกล้เคียง ตามมาตรการกำหนด</p> <p>- โครงการจัดให้มีรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร กันโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการอย่างเป็นสัดส่วน รวมถึงได้ติดตั้งป้ายเตือน “อันตรายเขตก่อสร้างห้ามเข้า” ไว้ด้านหน้าโครงการเรียบร้อยแล้ว สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>- โครงการจัดให้มีรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร กันโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการอย่างเป็นสัดส่วน ซึ่งสามารถลดเสียงตรงที่ทะลุผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ 25 dB(A) และลดเสียงอ้อมผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ 26.5-31.7 dB(A)</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 2- 18</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 3 และภาพที่ 2- 4</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 3</p>

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - แนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออก ติดตั้งกำแพงกันเสียง Bloxteg รุ่น i-Tuff (หรือวัสดุที่เทียบเท่า) เข้ากับรั้ว Metal Sheet ขนาดความหนา 0.4 มิลลิเมตร สูง 6 เมตร ซึ่งสามารถลดเสียงตรงที่ทะลุผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ 32 dB(A) และลดเสียงอ้อมผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ 28.1-30.7 dB(A) - แนวเขตที่ดินด้านทิศใต้ ติดตั้งกำแพงกันเสียง Metal Sheet (หรือวัสดุที่เทียบเท่า) ขนาด ความหนา 0.4 มิลลิเมตร สูง 6 เมตร ซึ่งสามารถลดเสียงตรงที่ทะลุผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ 17 dB(A) และลดเสียงอ้อมผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ 25.7-29.2 dB(A) ทั้งนี้ การติดตั้งกำแพงกันเสียงดังกล่าว สามารถลดเสียงอ้อมผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ แต่จะยอมรับได้สูงสุดไม่เกิน 25 dB(A) 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียง Bloxteg รุ่น i-Tuff เข้ากับรั้ว Metal Sheet ทั้งนี้ หากโครงการได้ทำการติดตั้งแล้ว จะนำเสนอในมาตรการรอบถัดไป - โครงการจัดให้มีรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร กันโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการอย่างเป็นสัดส่วน ซึ่งสามารถลดเสียงตรงที่ทะลุผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ 17 dB(A) และลดเสียงอ้อมผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ 25.7-29.2 dB(A) 	-	-
			-	- ดังภาพที่ 2- 3

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	<p>4. ในช่วงงานโครงสร้างอาคารและสถาปัตยกรรม งานระบบสาธารณูปโภค และงานตกแต่งภายในและภายนอก (เดือนที่ 14-37) โครงการจัดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง Metal Sheet ความสูง 3 เมตร รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้านทิศเหนือ ติดตั้งกำแพงกันเสียง Metal Sheet (หรือวัสดุที่เทียบเท่า) ขนาดความหนา 0.4 มิลลิเมตร สูง 3 เมตร ทุกชั้น ซึ่งสามารถลดเสียงตรงที่ทะลุผ่าน กำแพงกันเสียงลงได้ 17 dB(A) และลดเสียงอ้อมผ่าน กำแพงกันเสียงลงได้ 25.4-45.7 dB(A) - ด้านทิศตะวันออก ติดตั้งกำแพงกันเสียง Metal Sheet (หรือวัสดุที่เทียบเท่า) ขนาดความหนา 1.27 มิลลิเมตร สูง 3 เมตร ทุกชั้น ซึ่งสามารถลดเสียงตรงที่ทะลุผ่าน กำแพงกันเสียงลงได้ 25 dB(A) และลดเสียงอ้อมผ่าน กำแพงกันเสียงลงได้ 25.8-45.3 dB(A) 	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก หากถึงช่วงงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมรวมระบบสาธารณูปโภค และงานตกแต่งภายในและภายนอก โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	<p>- ด้านทิศใต้ ติดตั้งกำแพงกันเสียง Metal Sheet (หรือวัสดุที่เทียบเท่า) ขนาดความหนา 0.4 มิลลิเมตร สูง 3 เมตร ที่ชั้นที่ 1-31 ซึ่งสามารถลดเสียงตรงที่ทะลุผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ 17 dB(A) และลดเสียงอ้อมผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ 24.8-38.0 dB(A) ทั้งนี้ การติดตั้งกำแพงกันเสียงดังกล่าว สามารถลดเสียงอ้อมผ่านกำแพงกันเสียงลงได้ แต่จะยอมรับได้สูงสุดไม่เกิน 25 dB(A)</p> <p>5.ในช่วงงานระบบสาธารณูปโภค และงานตกแต่งภายในและภายนอก (เดือนที่ 38-42) จะใช้ผนังคอนกรีตของอาคารเป็นกำแพงกันเสียง ซึ่งจะสามารถลดเสียงได้ 36 dB(A)</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก หากถึงช่วงงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมรวมระบบสาธารณูปโภค และงานตกแต่งภายในและภายนอก โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	6. กำหนดช่วงเวลาในการขนส่ง วัสดุใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และ 20.00-06.00 น. และรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. และ 21.00-06.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้แต่ทั้งนี้ ในช่วงเวลากลางคืน โครงการจะอนุญาตให้รถบรรทุกขนส่งเข้ามาจอดในพื้นที่โครงการได้ แต่จะไม่มี การขึ้นของหรือลงของ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ในการก่อสร้างให้อยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และให้ สอดคล้องตามกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร และตาม กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ได้ติดป้ายกำหนดช่วงเวลาในการ ขนส่งไว้บริเวณด้านหน้าโครงการเรียบร้อยแล้ว สามารถ มองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 2- 19
	7. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรกลที่มีเสียงดังหลายเครื่อง พร้อมๆ กัน และทำงานอยู่ในบริเวณที่อยู่ใกล้กัน	- โครงการได้กำชับคนงานให้งดการใช้เครื่องจักรหลาย เครื่องพร้อมๆกัน ผ่านกิจกรรม Safety Talk	-	- ดังภาพที่ 2- 20
	8. ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน	- โครงการได้ติดป้ายดับเครื่องยนต์และเครื่องจักรเมื่อไม่ ใช้งานตามจุดต่างๆในพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 2- 14
	9 ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของรถบรรทุก และเครื่องจักรกลการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลด การเกิดฝุ่น มลพิษในอากาศและเสียง	- โครงการได้ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ ในการทำงานให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อให้ เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอด	-	- ดังภาพผนวกที่ 2-4

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	<p>10. การขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ ต้อง กำชับผู้รับเหมาขนส่งให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักการขน ย้าย ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือนรบกวนผู้อยู่ที่ ข้างเคียง เช่น ห้ามไม่ให้โยนเหล็กเส้นลงสู่พื้น เป็นต้น</p> <p>11. ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่ที่ ข้างเคียง</p> <p>12. จัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ที่มีประวัติการทำงานที่ดี พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการ ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>- โครงการกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการให้ถูกต้องตาม หลักการขนย้ายและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอย ควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยควบคุม การทำงานของคนงานไม่ให้ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้ อยู่ที่อยู่ข้างเคียง</p> <p>- โครงการจัดจ้างให้บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เป็น ผู้รับเหมา ตลอดจนจัดให้มีบริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด เป็นผู้ ควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความ เห็นชอบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 2-8</p> <p>-</p>
1.4 ความสั่นสะเทือน	1. โครงการออกแบบให้ใช้เสาเข็มเจาะในการก่อสร้างฐาน ราก เพื่อลดระดับเสียงและการสั่นสะเทือน ที่อาจส่งผลกระทบ ต่อผู้อยู่ข้างเคียง	- โครงการได้ใช้เสาเข็มเจาะในการก่อสร้างอาคาร เพื่อลด ผลกระทบต่อผู้อยู่ใกล้เคียง ตามมาตรการกำหนด	-	- ดังภาพที่ 2- 18

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์ (ต่อ)	2. ก่อนเริ่มงานก่อสร้างฐานราก ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องแจ้งเจ้าของบ้านอยู่อาศัย/อาคารข้างเคียง เพื่อทำการสำรวจสภาพของทรัพย์สิน เช่น รั้ว กำแพง และตัวอาคาร โดยการทำบันทึกและถ่ายภาพไว้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นฐานอ้างอิงในการชดเชยค่าเสียหายหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้คืนสภาพเดิม หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง	- ก่อนเริ่มงานฐานรากได้ทำการสำรวจ และถ่ายภาพสภาพรั้วกำแพงบ้าน และตัวอาคาร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบ้านพักข้างเคียง พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	-	- ดังภาพผนวกที่ 2-7
	3. กำหนดเวลาการทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ อยู่ในช่วง 08.00-18.00 น. แต่หากมีงานที่ต้องทำต่อเนื่อง เกินช่วงเวลาดังกล่าว เช่น การทำเสาเข็ม การเทปูนฐานรากหรือโครงสร้าง เป็นต้น ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อสร้าง โดยต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้การทำงานเกินเวลาจะไม่เกิน 20.00 น. และ ไม่เกิน 3 วันต่อสัปดาห์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการดำเนินการใดๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการกำหนดเวลาทำงานในวันจันทร์-วันเสาร์เวลา 08.00-18.00 น. โดยหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 น. ช่วงหลังจากนั้นเป็นการเก็บงานและทำความสะอาดและให้คนงานออกจากพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำงานเกินเวลาที่กำหนดโครงการได้ดำเนินการแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และขออนุญาตจากหน่วยงานที่ให้อนุญาตเรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาพที่ 2- 17 - ดังภาพผนวกที่ 2-5

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์ (ต่อ)	4. จัดให้มีวิศวกรที่มีประสบการณ์ ทำการควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม	- โครงการจัดให้มีวิศวกรคอยควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม	-	- ดังภาพผนวกที่ 2-8
	5. โครงการจะทำการประกันภัยประเภท Contractors Ail Risks (CAR) ซึ่งครอบคลุมอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตและครอบคลุมการประกันภัยบุคคลที่ 3 โดยคุ้มครองตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจนโครงการแล้วเสร็จ	- โครงการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเรียบร้อยแล้ว และได้ติดสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้บริเวณด้านหน้าโครงการเรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาพผนวกที่ 2-9
	6. จัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและบริษัทควบคุมงานก่อสร้างที่มีประวัติการทำงานที่ดี พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดจ้างให้บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมา ตลอดจนจัดให้มีบริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	-	-
	7. โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เจ้าของโครงการ และ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ จะต้องควบคุมการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดจ้างให้บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	8. กำหนดให้มีสัญญาณแจ้งเตือนทันทีเมื่อค่าความสั่นสะเทือนเกินค่าที่ประเมินไว้ และจะต้องหยุดการก่อสร้างโครงการชั่วคราวทันที เพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมให้ระดับความสั่นสะเทือนเป็นไปตามมาตรฐานก่อนจะดำเนินการต่อไป	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อเกิดความสั่นสะเทือนเกินค่ามาตรฐาน	-	-
1.5 การพังทลายของดิน	1. ก่อนเริ่มงานก่อสร้างฐานราก ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องแจ้งเจ้าของบ้านอยู่อาศัย/อาคารข้างเคียง เพื่อทำการสำรวจสภาพของทรัพย์สิน เช่น รั้ว กำแพง และตัวอาคาร โดยการทำบันทึกและถ่ายภาพไว้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นฐานอ้างอิงในการชดเชยค่าเสียหายหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้คืนสภาพเดิม หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง 2. จัดให้มีการติดตั้ง Pile wall ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 เมตร ความลึก 18 เมตร บริเวณแนวอาคารด้านทิศเหนือ ด้านทิศตะวันออก (บางส่วน) และรอบถังเก็บน้ำและจัดให้มี Sheet Pile type IV ความลึก 18 เมตร พร้อมระบบค้ำยัน (Bracing) รอบแนวอาคารด้านทิศตะวันตก (บางส่วน) ด้านทิศใต้ และทิศตะวันตก และรอบบ่อหนองน้ำ เพื่อป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดิน	- ก่อนเริ่มงานฐานรากได้ทำการสำรวจ และถ่ายภาพสภาพรั้วกำแพงบ้าน และตัวอาคาร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบ้านพักข้างเคียง พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง - ปัจจุบัน โครงการอยู่ในระหว่างการติดตั้ง Pile wall ทั้งนี้ หากโครงการดำเนินการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จะนำเสนอในมาตรการรอบถัดไป	- -	- ดังภาคผนวกที่ 2-7 -

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ)	3. ในช่วงการถอน Sheet Pile โครงการต้องดำเนินการ กลบร่องที่เกิดจากการถอน Sheet Pile ดังกล่าวโดยทันที และ บดอัดดินที่กลบให้แน่นเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน	- โครงการดำเนินการถอน Sheet Pile และบดอัดดินที่ กลบให้แน่นเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน	-	- ดังภาพที่ 2- 75
	4. กำหนดช่วงเวลาการขุดดินเพื่อก่อสร้างฐานรากระบบ สาธารณูปโภค และสุขาภิบาล ชั้นใต้ดิน โดยจะดำเนินการ เฉพาะวันจันทร์ถึงเสาร์ช่วงเวลา 08.00-18.00 น.	- โครงการมีการติดป้ายกำหนดช่วงเวลาการขุดดิน โดย กำหนดวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-18.00 น.	-	- ดังภาพที่ 2- 23
	5. โครงการจะทำประกันภัยประเภท Contractors All Risks (CAR) ซึ่งครอบคลุมอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยที่ก่อให้เกิด ความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตและครอบคลุมการ ประกันภัยบุคคลที่ 3 โดยคุ้มครองตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จนโครงการแล้วเสร็จ	- โครงการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตาม กฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ บุคคลภายนอกเรียบร้อยแล้ว และได้ติดสำเนาตาราง กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ เรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาคผนวกที่ 2-9
	6. จัดให้มีวิศวกรที่มีประสบการณ์ ทำการควบคุมการ ก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 7. จัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและบริษัทควบคุมงาน ก่อสร้างที่มีประวัติการทำงานที่ดี พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตาม มาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้าง ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - โครงการจัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มี บริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุ ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ ความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด		- ดังภาคผนวกที่ 2-8 -

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ)	8. โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เจ้าของโครงการ และ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ จะต้องควบคุมการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีผู้ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	-	-
1.6 คุณภาพน้ำ	1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอจำนวน 20 ห้อง ทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ 2. จัดให้มีการใช้ข่ามเช็ดโรคและน้ำยาดับกลิ่นสำหรับทำความสะอาดห้องน้ำคนงาน 3. ประสานหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท เอเชีย เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นต้น มาสูบน้ำตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดเป็นประจำ 4. หากบริเวณพื้นที่ห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างของโครงการส่งผลกระทบด้านกลิ่นรบกวน โครงการต้องจัดหาวิธีหรือสารเคมีทางชีวภาพมาช่วยกำจัดกลิ่น	- โครงการจัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วม สำหรับคนงานก่อสร้างเพียงพอ - โครงการกำชับให้คนงานใช้ข่ามเช็ดโรคและน้ำยาดับกลิ่นไว้สำหรับทำความสะอาดห้องน้ำคนงาน - ปัจจุบันโครงการยังไม่มี การสูบน้ำทิ้งไปไหน หากถึงช่วงงานที่เกี่ยวข้อง โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - หากพื้นที่ห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างของโครงการส่งผลกระทบด้านกลิ่นรบกวน โครงการจะจัดหาวิธีมาช่วยกำจัดกลิ่น	- - - -	- ดัชนีภาพที่ 2- 24 - ดัชนีภาพที่ 2- 25 - -

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.6 คุณภาพน้ำ (ต่อ)	5. การรื้อถอนถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะกำหนดให้ผู้รับเหมาทำการรื้อย้ายโดยประสานรื้อสิ่งปลูกสร้างจากสำนักงานเขตปทุมวันหรือบริษัทเอกชนมาสูบล้างสิ่งปลูกสร้างและตะกอนในถังออกทั้งหมด จากนั้นล้างทำความสะอาดถังให้สะอาด ก่อนที่ขนย้ายไปเก็บไว้ที่สถานที่เก็บวัสดุก่อสร้างของผู้รับเหมา เพื่อนำไปใช้ในโครงการอื่นต่อไป	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีมีการสูบล้างสิ่งปลูกสร้าง หากถึงช่วงงานที่เกี่ยวข้อง โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด	-	-
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- โครงการได้กำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 น้ำใช้	1. จัดให้มีการสำรองน้ำใช้อย่างน้อย 25 ลูกบาศก์เมตร/วัน (สำรองน้ำได้อย่างน้อย 1 วัน) 2. กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	- โครงการได้จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ให้สามารถใช้ได้อย่างน้อย 1 วัน - โครงการได้กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด และได้จัดทำป้ายณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เรียบร้อยแล้ว	- -	- ดังภาพที่ 2- 26 - ดังภาพที่ 2- 27

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 น้ำเสีย	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.6 เรื่องคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.6 เรื่องคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด	-	-
3.3 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม	1. จัดทำรางระบายน้ำ ความกว้าง 0.4 เมตร ความลึก 0.3 เมตร และความลาดเอียง 1: 200 ตามแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ จุดท้ายสุดของรางระบายน้ำจะมีบ่อดักขยะเพื่อให้ตะกอนดินหรือเศษหิน กรวดทราย ที่ไหลมากับน้ำฝนตกตะกอนอยู่ในบ่อ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร ริมถนนราชดำริทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการต่อไป 2. จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณใกล้เคียงโดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	- ปัจจุบันทางโครงการอยู่ในระหว่างการจัดทำรางระบายน้ำ หากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - โครงการได้จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณทางเข้า-ออกโครงการและพื้นที่ข้างเคียง รวมทั้งทำความสะอาดถนนบริเวณหน้าโครงการ	- -	- - ดังภาพที่ 2- 6 และภาพที่ 2- 8

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การจัดการมูลฝอย	<p>1. มาตรการด้านการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง</p> <p>1) มูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชรับกำจัดได้แก่ เศษวัสดุจากการก่อสร้างประเภทคอนกรีต 487.60 ตัน กำหนดให้ผู้รับเหมาส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูป แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่ศูนย์กำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ พร้อมทั้งจัดบันทึกปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดและเก็บหลักฐานการชำระค่าจัดเก็บของศูนย์กำจัดมูลฝอยฯ และที่ส่งไปกำจัดยังผู้ที่ได้รับอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>2) มูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชไม่รับกำจัด ได้แก่ กระเบื้องฝ้าเพดาน เศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ อลูมิเนียม และอื่นๆ จากการก่อสร้าง 975.20 ตัน กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำไปกำจัดภายนอกโครงการยังแหล่งรับกำจัด เช่น บริษัท ช.อโยธยารื้อถอนและก่อสร้าง จำกัด เป็นต้น</p>	<p>- ปัจจุบัน โครงการยังไม่มีปริมาณมูลฝอยประเภทเศษวัสดุก่อสร้างในปริมาณที่ต้องขนไปกำจัด หากมีปริมาณมากในระดับที่ต้องนำไปกำจัด</p> <p>-</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>3) มูลฝอยที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ซ้ำ ได้แก่ เหล็ก ไม้ พลาสติก แก้ว/กระจก และทรายจากการก่อสร้าง 657.20 ตัน ผู้รับเหมาจะนำไปใช้งานอื่นที่เหมาะสมต่อไป</p> <p>4) กำหนดให้มีการนำไม้แบบหรือเหล็กเส้นบางส่วนที่ถูกใช้แล้ว นำมาเก็บไว้เพื่องานอื่น ที่เหมาะสมต่อไปในภายหลัง</p> <p>5) จัดให้มีถังมูลฝอยอันตราย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง มีข้อความอยู่ที่ข้างถังว่า "ถังมูลฝอยอันตราย " โดยภายในถังจะรองด้วยถุงพลาสติกสีส้ม</p> <p>6) กำหนดให้ผู้รับเหมานำมูลฝอยอันตรายจากกิจกรรมการก่อสร้างไปกำจัด โดยระบุในสัญญาว่าจ้างให้ชัดเจนว่า ผู้รับเหมาต้องมีแหล่งกำจัดมูลฝอยอันตรายที่ถูกกฎหมาย</p>	<p>- โครงการได้พิจารณาการนำขยะที่เกิดจากการก่อสร้างกลับมาใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ให้มากที่สุด</p> <p>- โครงการได้พิจารณาการนำไม้แบบหรือเหล็กเส้นบางส่วนที่ถูกใช้แล้ว นำมาเก็บไว้เพื่องานอื่นให้มากที่สุด</p> <p>- โครงการจัดให้มีถังมูลฝอยอันตรายที่มีข้อความอยู่ที่ข้างถังว่า "ถังมูลฝอยอันตราย"</p> <p>- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีมีการกำจัดมูลฝอยอันตราย หากถึงช่วงงานที่เกี่ยวข้อง โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 28</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>2. มาตรการด้านการจัดการมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง</p> <p>1) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างขนาด 240 ลิตร จำนวน 10 ถัง ได้แก่ ถังมูลฝอยทั่วไป 2 ถัง ถังมูลฝอยย่อยสลายได้ 3 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล 4 ถัง ถังมูลฝอยอันตราย 1 ถัง เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตปทุมวันมาเก็บขนไปกำจัดต่อไป</p> <p>2) กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>3) หากบริเวณพื้นที่พักมูลฝอยของโครงการส่งผลกระทบด้านกลิ่นรบกวน โครงการต้องจัดหาวิธีหรือสารชีวภาพมาช่วยกำจัดกลิ่น</p> <p>4) ควบคุมไม่ให้มีสัตว์พาหะนำโรคในพื้นที่โครงการหากพบต้องกำจัดทันที</p> <p>5) จัดตั้งถังใส่ขยะหน้ากากอนามัยขนาด 120 ลิตร จำนวน 2 ถัง บริเวณพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างเพื่อให้คนงานนำมาทิ้งแยกออกจากขยะทั่วไปและส่งกำจัดอย่างถูกวิธี</p>	<p>- โครงการได้จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแยกประเภทอย่างเพียงพอต่อคนงาน วางไว้บริเวณที่พักและรวบรวมมูลฝอยทั้งหมด เพื่อให้สำนักงานเขตปทุมวัน มารับไปกำจัดต่อไป โดยไม่มีการตกค้างก่อให้เกิดกลิ่นรบกวนและแพร่กระจายเชื้อโรค</p> <p>- โครงการจัดการติดตั้งป้ายรณรงค์ทิ้งขยะลงในถังรองรับที่จัดเตรียมไว้</p> <p>- หากบริเวณพื้นที่พักขยะของโครงการส่งผลกระทบด้านกลิ่นรบกวน โครงการจะจัดหาวิธีมาช่วยกำจัดกลิ่น</p> <p>- โครงการมีการฉีดพ่นยุงหรือแมลง หากพบสัตว์พาหะนำโรคในพื้นที่โครงการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีถังมูลฝอยเพื่อทิ้งหน้ากากอนามัย</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 2- 29</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 30</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 72</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 31</p>

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.5 ระบบไฟฟ้า	<p>1. กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</p> <p>2. กำหนดให้มีการจ่ายไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์การก่อสร้างและจะต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 เพื่อความถูกต้องและปลอดภัย</p> <p>3. จัดให้มีช่างเทคนิคไฟฟ้าควบคุมการปฏิบัติงาน</p> <p>4. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้ตามมาตรฐาน</p>	<p>- โครงการได้กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด และได้จัดทำป้ายณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัดเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- โครงการกำหนดให้มีการจ่ายไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์การก่อสร้างและต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย</p> <p>- โครงการได้ให้มีช่างและวิศวกรคอยกำกับดูแล ตรวจสอบการจ่ายไฟฟ้าให้เป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง</p> <p>- โครงการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 2- 27</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 32</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 2-10</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 33</p>
3.6 การป้องกันอัคคีภัย	<p>1. โครงการต้องห้ามจัดเก็บวัสดุไวไฟบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้าง เว้นแต่เก็บไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานประจำวันเท่านั้น</p> <p>2. โครงการต้องติดป้ายบริเวณพื้นที่โครงการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดป้ายโครงการและป้ายเตือนโดยรอบพื้นที่เพื่อแสดงให้บุคคลภายนอกทราบถึงเขตการก่อสร้างให้ชัดเจน จัดทำป้าย "อันตราย" "ห้ามสูบบุหรี่" "ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ" หรือป้ายซึ่ง 	<p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมที่ใช้วัสดุไวไฟ ทั้งนี้หากโครงการถึงช่วงงานที่ใช้วัสดุไวไฟ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการได้ติดป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 34</p>

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>มีข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ให้เห็นได้ชัดเจน</p> <p>3. โครงการต้องจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้าง โดยแบ่งเป็นแต่ละช่วงกิจกรรม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในช่วงทำฐานราก ต้องติดตั้งถังดับเพลิงเคมี ขนาด 10 ปอนด์ ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ - ในช่วงที่ขึ้นโครงสร้างและตกแต่ง ต้องติดตั้งถังดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ ตั้งแต่ชั้นที่ 2 ถึง/ชั้นการติดตั้งถังดับเพลิงทุกจุดต้องให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารหรือสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน 1.40 เมตร และอยู่ในที่ซึ่งสามารถมองเห็นและใช้สอยได้โดยสะดวก และจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างน้อย 6 เดือน / ครั้ง <p>4. โครงการต้องจัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟในช่วงที่ขึ้นโครงสร้างและตกแต่งอาคาร โดยแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟบริเวณบันไดอาคารให้ชัดเจน และต้องดูแลไม่ให้มีกองเศษวัสดุ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มีการตรวจสอบถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อยู่เสมอ - ปัจจุบัน โครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก หากถึงช่วงขึ้นโครงสร้างแล้วเสร็จ จะดำเนินการตามมาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด - ปัจจุบัน โครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก หากถึงช่วงขึ้นโครงสร้างแล้วเสร็จ จะดำเนินการตามมาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด 	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 2- 36</p> <p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>เครื่องจักร หรือสิ่งอื่นใดกีดขวางทางหนีไฟ และบันไดหนีไฟ และทางหนีไฟต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.1 เมตร</p> <p>5. โครงการจัดให้มีเครื่องแจ้งเหตุเตือนเพลิงไหม้ Alarm Bell ในช่วงขึ้นโครงสร้าง และตกแต่งอาคาร โดยติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 4 จุด</p> <p>6. โครงการกำหนดให้มีจุดรวมพล โดยใช้พื้นที่ว่างด้านหน้าโครงการใกล้กับถนนราชดำริ ขนาดพื้นที่ 100 ตารางเมตร สามารถรองรับคนได้ 400 คน ซึ่งเพียงพอต่อคนงาน 400 คน</p> <p>7. จัดเตรียมระบบดับเพลิงช่วงที่ 1 (งานโครงสร้าง) โครงการจัดเตรียมระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้งานได้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีแผนการดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ว่าต้องดำเนินการอย่างไร เมื่อเกิดเพลิงไหม้ - จัดเตรียมน้ำดับเพลิงให้เพียงพอเพิ่มขนาดท่อน้ำและแรงดันให้สามารถช่วยดับเพลิงได้นอกเหนือจากน้ำเพื่อบ่อคอนกรีต และในหาน้ำคนงานก่อสร้าง 	<p>- ปัจจุบันโครงการยังไม่ถึงช่วงงานขึ้นโครงสร้าง หากถึงช่วงงานที่เกี่ยวข้อง โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการกำหนดให้มีจุดรวมพลที่เพียงพอต่อคนงาน</p> <p>- ปัจจุบันโครงการยังไม่ถึงช่วงงานขึ้นโครงสร้าง หากถึงช่วงงานที่เกี่ยวข้อง โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 38</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>8. จัดเตรียมระบบดับเพลิงช่วงที่ 2 (ช่วงงานสถาปัตย์ และงานตกแต่งภายในส่วนแรก - งานระบบไฟฟ้า - เครื่องกลส่วนแรก) โครงการจัดเตรียมระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้งานได้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โครงการจะใช้น้ำดังกล่าวดับเพลิงเบื้องต้น โดยหากถังเก็บน้ำจริงแล้วเสร็จจะนำไปใช้เป็นที่เก็บน้ำสำรองดับเพลิง - จัดหาถังดับเพลิงให้เพียงพอกับปริมาณงาน แบ่งถังดับเพลิงออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกวางประจำอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดตามแผนดับเพลิง เพื่อให้สามารถหยิบมาใช้ได้ในทันทีเมื่อเพลิงไหม้ ส่วนที่สองไว้ในตำแหน่งต่าง ๆ ที่ทำงานแล้วมีประกายไฟ 	- ปัจจุบันโครงการยังไม่ถึงช่วงงานขึ้นโครงสร้าง หากถึงช่วงงานที่เกี่ยวข้อง โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>9. การจัดเตรียมระบบดับเพลิงช่วงที่ 3 (ช่วงงานตกแต่งภายใน และงานไฟฟ้า - เครื่องกล) โครงการจัดเตรียมระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้งานได้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถังเก็บน้ำถาวร ที่ก่อสร้างเสร็จแล้วต้องมีการเติมน้ำสำรองไว้ตลอดเวลา - เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ที่ใช้เครื่องยนต์ที่ติดตั้งเสร็จแล้ว ต้องเชื่อมต่อเข้ากับระบบจ่ายน้ำดับเพลิงไปยังตู้เก็บสายดับเพลิงส่วนใหญ่ของอาคาร การใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงช่วงนี้อาจจะไม่สามารถเปิดอัตโนมัติได้โดยสมบูรณ์ แต่สามารถกำหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเป็นประจำและกรณีฉุกเฉิน และอาจติดตั้งค่าใช้งานให้เครื่องทำงานอัตโนมัติได้ในระดับหนึ่ง 	- ปัจจุบันโครงการยังไม่ถึงช่วงงานขึ้นโครงสร้าง หากถึงช่วงงานที่เกี่ยวข้อง โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบท่อขึ้น และท่อประธานระบบ Sprinkler (ถ้ามี) ต้องต่อเข้ากับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและรักษาน้ำในท่อให้มีความดันในระดับที่สามารถดับเพลิงได้ - ตู้เก็บสายดับเพลิง และสายดับเพลิง ควรติดตั้งให้ครอบคลุมได้ทั้งอาคาร และมีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้สามารถใช้สายดับเพลิงได้ถูกต้อง - ถังดับเพลิงชนิดมือถือ ควรมีประจำอยู่ที่ตู้เก็บสายดับเพลิง และในจุดที่มีโอกาสเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่นจุดที่มีการเชื่อมและการพ่นสี เป็นต้น - การจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง และบรรจุภัณฑ์ เช่น เศษไม้ ฉนวน บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ถังทินเนอร์ ถังสี เป็นต้น ต้องควบคุมให้มีปริมาณน้อยที่สุดในพื้นที่ก่อสร้าง - ห้ามเก็บถังก๊าซ LPG ไว้ในอาคารในระหว่างการก่อสร้าง ให้นำถังก๊าซออกจากพื้นที่ทำงาน หลังเลิกงานทุกครั้ง สำหรับอาคารที่มีชั้นใต้ดิน ห้ามเก็บวัตถุไวไฟ ได้แก่ ถังก๊าซ LPG และถังน้ำมันต่างๆ ไว้ในชั้นใต้ดิน ให้นำไปเก็บนอกอาคาร และต้องตรวจสอบดูแลตลอดเวลา 	<p>- ปัจจุบันโครงการยังไม่ถึงช่วงงานขึ้นโครงสร้าง หากถึงช่วงงานที่เกี่ยวข้อง โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>10. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละประเภทไว้ที่จุดติดตั้งอุปกรณ์นั้น เพื่อให้ผู้อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องและทันที</p> <p>11. ห้ามคนงานพักอาศัยภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>12. จัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟในช่วงที่ขึ้นโครงสร้างและตกแต่งอาคาร โดยแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟบริเวณบันไดอาคารให้ชัดเจน และต้องดูแลไม่ให้มีกองเศษวัสดุเครื่องจักรหรือสิ่งอื่นใดกีดขวางทางหนีไฟ</p> <p>13. บันไดหนีไฟและทางหนีไฟต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร</p> <p>14. จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ดับเพลิงเบื้องต้น</p> <p>15. จัดให้มีลูกบอลดับเพลิง (Fire Extinguishing Ball Manual) ขนาด 1.5 กิโลกรัม ติดตั้งบนอาคารในชั้นที่มีการทำงานโครงสร้าง งานระบบ และงานตกแต่งในบริเวณเดียวกันกับถังดับเพลิงเคมี</p>	<p>- โครงการได้ทำการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที</p> <p>- โครงการไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- ปัจจุบันโครงการยังไม่ถึงช่วงงานขึ้นโครงสร้าง หากถึงช่วงงานที่เกี่ยวข้อง โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการยังไม่ถึงช่วงงานดังกล่าว หากถึงช่วงงานดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดเตรียมถังสำรองน้ำใช้ เพื่อเตรียมสำหรับใช้ในการดับเพลิงเบื้องต้น</p> <p>- ปัจจุบันโครงการยังไม่ถึงช่วงงานขึ้นโครงสร้าง หากถึงช่วงงานที่เกี่ยวข้อง โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 2- 39</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 26</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>ทำหน้าที่ดับเพลิงด้วยสารเคมีและส่งสัญญาณเตือนภัย (ระดับเสียง 110-139 dB(A) ในเวลาเดียวกัน ลูกบอลดับเพลิงจะทำงานโดยอัตโนมัติ ภายในเวลา 3-5 นาทีเมื่อลูกบอลสัมผัสปลวไฟ</p> <p>16. ห้ามก่อไฟในพื้นที่ก่อสร้างก่อนได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย</p> <p>17. กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ให้เป็นสัดส่วน โดยติดป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน</p> <p>18. ตรวจสอบสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าและการพ่วงต่อไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันอัคคีภัยจากอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจร</p> <p>19. การทำงานที่มีประกายไฟ เช่น การเชื่อม การเจียร การตัด โลหะ ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันสะเก็ดไฟ และต้องไม่มีวัตถุไวไฟ เช่น สี ทินเนอร์ กาว แอลกอฮอล์ ถังแก๊สฯ อยู่ในบริเวณใกล้เคียง</p> <p>20. กำหนดให้ปิดสวิทช์ไฟฟ้าและถอดปลั๊กไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกงาน</p>	<p>- โครงการดำเนินการติดป้ายห้ามก่อไฟในพื้นที่โครงการก่อนได้รับอนุญาต</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สูบบุหรี่ให้เป็นสัดส่วน และติดป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบ พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันสะเก็ดไฟ เพื่อป้องกันอันตรายต่อคนงาน ตามมาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดทำป้ายรณรงค์ประหยัดไฟติดในพื้นที่โครงการ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 2- 40</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 41</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 2-10</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 42</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 43</p>

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>21. จัดอบรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเพื่อสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัย ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟให้กับคนงานก่อสร้างอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตน และอพยพออกจากอาคารที่เกิดเพลิงไหม้อย่างปลอดภัย โดยติดต่อประสานกับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ให้มาจัดอบรม และซักซ้อมอพยพหนีไฟให้กับโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>22. จัดให้มีการติดหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 199 สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ และ สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี ติดตั้งไว้ในพื้นที่ก่อสร้างที่สามารถเห็นได้ง่าย เพื่อให้ผู้อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถแจ้งหน่วยงานดังกล่าวได้ทันที</p>	<p>- โครงการจะดำเนินการจัดอบรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟให้กับคนงาน ในรอบมกราคม-มิถุนายน 2566 ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะนำเสนอในมาตรการรอบถัดไป</p> <p>- โครงการดำเนินการติดป้ายหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนแจ้งเหตุไว้ในพื้นที่ก่อสร้างที่สามารถเห็นได้ง่าย เพื่อให้ผู้อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถแจ้งหน่วยงานดังกล่าวได้ทันที</p>	-	-
3.7 การจราจร	<p>1. กำหนดทางเข้า-ออกบริเวณราชดำริ ด้านหน้าโครงการ เป็นทางเข้า-ออกสำหรับรถทุกชนิดในช่วงก่อสร้าง</p> <p>2. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการและป้ายลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ติดตั้งในจุดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่รถบนถนนหลักสามารถชะลอความเร็วลงเพื่อเลี้ยวเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย</p>	<p>- โครงการกำหนดทางเข้า-ออกบริเวณราชดำริ บริเวณด้านหน้าโครงการ ให้เป็นทางเข้า-ออกสำหรับรถทุกชนิดในช่วงก่อสร้าง</p> <p>- โครงการดำเนินการติดป้ายชื่อโครงการและป้ายลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ติดตั้งในจุดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.7 การจราจร (ต่อ)	<p>3. ติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจรตามรูปแบบและแนวทางการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณสำหรับพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ลูกศรแสดงทิศทางเข้าโครงการ ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้าง ทางชำรุดไฟกระพริบ เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ให้เห็นได้ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน</p> <p>4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่เข้าหรือออกจากโครงการ เพื่อความสะดวกปลอดภัย และไม่กีดขวางการจราจรบนถนนราชดำริ</p> <p>5. ติดป้ายที่ด้านข้างของรถบรรทุกขนส่งสินค้า รถขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง และรถรับ-ส่งคนงาน ระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมาและเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงและผู้สัญจรที่ใช้เส้นทางร่วมกับรถบรรทุกขนส่งสินค้า สามารถติดต่อได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับผลกระทบ</p> <p>6. จัดให้มีพื้นที่จอดรถภายในบริเวณโครงการ สำหรับรถบรรทุกขนส่งสินค้า รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ</p>	<p>- โครงการดำเนินการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร เช่น ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้าง และไฟกระพริบเป็นต้น</p> <p>- โครงการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลทางเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้ากระจก ด้านข้าง และด้านหลังของรถขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง ของผู้รับเหมา โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ</p> <p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถภายในบริเวณโครงการ สำหรับขนส่งวัสดุก่อสร้างอย่างเพียงพอ</p>	- - - -	<p>- ดังภาพที่ 2- 44 และภาพที่ 2- 46</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 47</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 48</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 49</p>

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.7 การจราจร (ต่อ)	<p>7. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถขนส่งคน รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถรับ-ส่งคนงานบนถนนราชดำริ และถนนอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด</p> <p>8. กำหนดช่วงเวลาในการขนส่ง กรณีใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และ 20.00-06.00 น. และกรณีใช้รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. และ 21.00-06.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้</p> <p>9. ควบคุมน้ำหนักและความเร็วของบรรทุกขนส่งไม่ให้เกินพิกัดที่กฎหมายกำหนด และกำชับผู้ขับรถให้ขับด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด</p> <p>10. วางแผนการขนส่งคอนกรีตสำเร็จรูป ไม่ให้ส่งผลกระทบด้านการจราจรบนถนนราชดำริ และถนนอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้รถขนส่งทยอยเข้ามายังพื้นที่โครงการตามแผนที่วางไว้ ไม่ให้มาถึงพร้อมกันคราวละหลายๆ คัน ซึ่งจะส่งผลกระทบด้านการจราจรในถนนบริเวณโครงการโดยรอบ</p>	<p>- โครงการกำชับไม่ให้มีการจอดรถบริเวณถนนราชดำริ พร้อมทั้งติดป้ายห้ามจอดรถไว้อย่างชัดเจน</p> <p>- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างให้อยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และให้สอดคล้องตามกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร และตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ได้ติดป้ายกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งไว้บริเวณด้านหน้าโครงการเรียบร้อยแล้ว สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยจัดให้มีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก</p> <p>- โครงการได้ควบคุมการเข้า-ออกของรถขนส่งคอนกรีตสำเร็จรูป ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเดินรถ โดยผู้รับเหมาจะประสานกับคนขับรถขนส่งคอนกรีตสำเร็จรูปทุกคัน เพื่อควบคุมเวลาในการออกเดินทางของรถจากโรงงานผลิต โดยให้ไม่มาพร้อมกันในเวลาเดียวกัน</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 19</p> <p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.7 การจราจร (ต่อ)	11. กำชับผู้รับเหมาและคนขับรถขนส่งดินและเศษวัสดุ ก่อสร้างห้ามวิ่งผ่านถนนราชดำริและถนนพระรามที่ 4 บริเวณ สวนลุมพินี	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
4. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 4.1 การมีส่วนร่วมของ ประชาชนและชุมชน สัมพันธ์	1. จัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ความกว้างไม่น้อย กว่า 2.4 เมตรและความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร บริเวณแนวรั้ว ด้านที่ติดกับถนนราชดำริ และถนนซอยมหาดเล็กหลวง 1 รายละเอียดดังระบุไว้ในตารางที่ 1 ข้อ 2.1 การประชาสัมพันธ์ โครงการและเผยแพร่มาตรการโครงการข้อย่อย 1) และ 2) ทุก ประการ 2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ โดยการ จัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ และดำเนินการแจกประชาสัมพันธ์โดยมีรายละเอียดเอกสาร ดังนี้ 2.1) ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณ ด้านหน้ากระจก ด้านข้าง และด้านหลังของรถขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง ของผู้รับเหมา โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ - โครงการมีการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ให้กับ ประชาชนโดยรอบให้ทราบ พร้อมทั้งติดตารางมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กล้องรับความ คิดเห็น และเบอร์โทรติดต่อไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ อย่างชัดเจน	- -	- ดังภาพที่ 2- 48 - ดังภาพที่ 2- 51 - ดังภาคผนวกที่ 2-11

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	2.2) รายละเอียด/ พังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย	- รายละเอียด/พังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย	-	- ดังภาพผนวกที่ 2-21
	2.3) ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียงประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียนหมายเลขโทรศัพท์ ระบบออนไลน์ (Online Platform) (เช่น เว็บไซต์ของบริษัทผู้พัฒนาโครงการ และแอปพลิเคชัน เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมขามและการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้บริเวณด้านหน้าโครงการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ หากโครงการได้รับว่ามีผู้เดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ โครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	- ดังภาพที่ 2- 51 - ดังภาพผนวกที่ 2-21
	3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียงไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักในพื้นที่ก่อสร้าง 4. จัดกิจกรรม/โครงการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility CSR) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมใน ด้านต่างๆ ของโครงการ ในช่วงก่อสร้าง ดังนี้	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน ต่าง ๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง - โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำแผน CSR ทั้งนี้หากโครงการจัดทำแผน CSRและปฏิบัติตามแผนที่กำหนดแล้วเสร็จโครงการจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานฉบับถัดไป	- -	- -

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 การมีส่วนร่วมของ ประชาชนและชุมชน สัมพันธ์ (ต่อ)	<ol style="list-style-type: none"> 1) ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 2) การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM25) 3) การขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ 4) ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ Covid-19 5) ปรับปรุงทางเท้าบริเวณด้านหน้าโครงการ 6) การติดตั้งกล่องวงจรปิดและไฟส่องสว่างโดยรอบโครงการ 7) ให้การสนับสนุนบริจาคถังขยะมูลฝอยให้แก่ 8) ให้การสนับสนุนด้านอภีศภัยแก่ชุมชน เช่น ถังดับเพลิงมือถือ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาลามและจัดอบรมฯ 9) ให้การสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน/นิสิต/นักศึกษาที่อยู่ภายในชุมชน 10) ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ เช่น เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ งานและชม สำหรับใช้จัดงานในชุมชน โครงการกำหนดให้มีเงินสำรองชดเชยเยียวยาเบื้องต้น 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) เพื่อเยียวยาชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามความเหมาะสมที่แท้จริง 	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำแผน CSR ทั้งนี้หากโครงการจัดทำแผน CSR และปฏิบัติตามแผนที่กำหนดแล้วเสร็จโครงการจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานฉบับถัดไป	-	-

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 การมีส่วนร่วมของ ประชาชนและชุมชน สัมพันธ์ (ต่อ)	<p>โดยที่ไม่ต้องรบกวนหรือกระทบกับจากนั้นบริษัท ฯ ค่อยดำเนินการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย</p> <p>ภายหลัง ตั้งแต่การก่อสร้างจนถึง 1 ปี หลังจากเปิดดำเนินการโดยมีขั้นตอน ดังนี้</p> <p>1) ในกรณีเกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับชุมชน โครงการ โดยบริษัท แอล เอช มอลส์ แอนด์ โฮเทล จำกัด จะกำหนดให้มีวงเงินสำรองชดเชยเหี่ยวาเบื้องต้น 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) ซึ่งในกรณีที่เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการจะชดเชยค่าเสียหาย โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยจำนวนเงินเอาประกันภัย กำหนด</p>	<p>- โครงการจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่การก่อสร้างโครงการทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยใกล้เคียง โครงการจะเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ทันที</p>	-	- ดังภาคผนวกที่ 2-9

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 การมีส่วนร่วมของ ประชาชนและชุมชน สัมพันธ์ (ต่อ)	<p>(1) สำหรับกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ จำนวนไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อคน และค่ารักษาพยาบาลไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อคน รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 5,000,000 บาทต่อครั้งและ</p> <p>(2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน จำนวนไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อครั้ง โดยโครงการจะสำรองจ่ายค่าเสียหายที่เกิดจากการก่อสร้างก่อนครั้งหนึ่ง หรือร้อยละ 50 ของมูลค่าความเสียหายที่ประเมินได้ในเบื้องต้น โดยที่ไม่ต้องรอบริษัทประกันภัย จากนั้นบริษัทผู้พัฒนาโครงการจึงดำเนินการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัยในภายหลังและชดเชยให้กับผู้เสียหายเพิ่มเติม (ถ้ามี)</p> <p>2) ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้หรือมีข้อขัดแย้งกัน โครงการจะกำหนดให้มีกระบวนการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยผู้พัฒนาโครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินการ (ถ้ามี)</p>	- โครงการจัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์กันภัย เพื่อคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่การก่อสร้างโครงการทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยใกล้เคียง โครงการจะเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ทันที	-	- ดังภาคผนวกที่ 2-9

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 ผลกระทบทางสังคม	1. ในกรณีที่รับแรงงานต่างด้าวเข้าทำงาน โครงการจะกำหนดให้ผู้รับเหมาจ้างเฉพาะคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น พร้อมทั้งให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวเพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติคนงานได้	- โครงการได้เลือกคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงานเท่านั้น และได้จัดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวเพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติคนงานได้ตามมาตรการกำหนด	-	- ดังภาพผนวกที่ 2-12
	2. กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน เพื่อคัดกรองให้ได้คนงานที่มีสุขภาพสมบูรณ์ปราศจากโรคและสิ่งเสพติด เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้	- โครงการได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานและหลังรับเข้าทำงาน	-	- ดังภาพผนวกที่ 2-13
	3. ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่โครงการ แต่ทั้งนี้ จะมีคนงานประมาณ 2-3 คน ทำหน้าที่ควบคุมสโตร์ในเวลากลางคืน	- โครงการไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่โครงการ	-	-
	4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยคนงานก่อสร้างจะสามารถออกจากพื้นที่ก่อสร้างได้เมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการตลอดเวลา	-	- ดังภาพที่ 2- 47

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)	5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้ที่ยู่ข้างเคียงและตัวแทนของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยา สถานที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียงโครงการเป็นประจำตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่อาจจะได้รับการก่อสร้างโครงการให้ข้อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้ที่ยู่ข้างเคียงและตัวแทนของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยา สถานที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียงโครงการเป็นประจำตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 2- 59
	6. จัดให้มีส่วนรับเรื่องร้องเรียนของโครงการพร้อมเบอร์โทรศัพท์ และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนไว้ที่บริเวณ ป้อมขาม ระบบออนไลน์ (Online Platform) (เช่น เว็บไซต์ของบริษัทผู้พัฒนาโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ทุกปัญหาที่มีการร้องเรียนจะต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้บริเวณด้านหน้าโครงการอย่างชัดเจน ทั้งนี้หากโครงการได้รับว่ามีผู้เดือดร้อนจากโครงการโครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	- ดังภาพที่ 2- 51 และภาพที่ 2- 52
	7. จัดให้มีหัวหน้างานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและผู้ที่สำคัญบริเวณโครงการ	- โครงการได้จัดให้มีหัวหน้างาน คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 2- 55

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)	8. จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ติดตั้งไว้ภายในและโดยรอบบริเวณก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุม เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการและพื้นที่ข้างเคียง โดยเลือกใช้กล้องที่สามารถถ่ายภาพได้ในเวลากลางคืน และสามารถเก็บภาพที่บันทึกไว้เพื่อดูภาพย้อนหลังได้	- โครงการได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ไว้โดยรอบบริเวณพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ	-	- ดังภาพที่ 2- 56
	9. จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออก และบริเวณทางเท้ารอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง ที่สว่างเพียงพอ เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่สัญจรในเวลากลางคืน	- โครงการจัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออก และบริเวณทางเท้ารอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 2- 57
	10. กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและดำเนินการ โดยเด็ดขาดในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆ	- โครงการมีการกำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆ	-	- ดังภาคผนวกที่ 2-14
	11. จัดกิจกรรม/โครงการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility CSR) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ของโครงการ ในช่วงก่อสร้าง ดังนี้	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำแผน CSR ทั้งนี้หากโครงการจัดทำแผน CSR และปฏิบัติตามแผนที่กำหนดแล้วเสร็จ โครงการจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานฉบับถัดไป	-	-

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)	1) ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 3) การขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ 4) ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ Covid-19 5) ปรับปรุงทางเท้าบริเวณด้านหน้าโครงการ 6) การติดตั้งกล่องวงจรปิดและไฟส่องสว่างโดยรอบโครงการ 7) ให้การสนับสนุนบริจาคถังขยะมูลฝอยให้แก่ชุมชน 8) ให้การสนับสนุนด้านอภิมหาภัยแก่ชุมชน เช่นถังดับเพลิงมือถือ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหามหามและจัดอบรมฯ 9) ให้การสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน/นิสิต/นักศึกษาที่อยู่ภายในชุมชน 10) ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ เช่น เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ จานและชาม สำหรับใช้จัดงานในชุมชน - โครงการต้องกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติของพนักงานในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำแผน CSR ทั้งนี้หากโครงการจัดทำแผน CSR และปฏิบัติตามแผนที่กำหนดแล้วเสร็จ โครงการจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานฉบับถัดไป	-	-

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)	<p>1. พิจารณาเลือกคนงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรก</p> <p>2. ในกรณีที่รับแรงงานต่างด้าวเข้าทำงาน โครงการจะกำหนดให้ผู้รับเหมาจ้างเฉพาะคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น พร้อมทั้งให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติคนงานได้</p> <p>3. กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน เพื่อคัดกรองให้ได้คนงานที่มีสุขภาพสมบูรณ์ปราศจากโรคและสิ่งเสพติด เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้</p> <p>4. กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่เข้ามาทำงานภายในพื้นที่โครงการ สวมชุดปฏิบัติงานที่ระบุสีหรือแบบที่บริษัทกำหนด พร้อมติดบัตรแสดงข้อมูลชื่อ สกุล รหัสคนงาน แผนที่สังกัด</p>	<p>- โครงการได้พิจารณาเลือกคนงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรก</p> <p>- โครงการได้เลือกคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงานเท่านั้น และได้จัดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติคนงานได้ ตามมาตรการกำหนด</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานและหลังรับเข้าทำงาน เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้</p> <p>- โครงการกำชับให้คนงานที่เข้ามาทำงานภายในพื้นที่โครงการสวมชุดปฏิบัติงานพร้อมติดบัตรแสดงข้อมูลชื่อ สกุล และรหัสคนงาน</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 2-12</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 2-13</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 58</p>

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)	<p>1. โครงการจะต้องควบคุมการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน เพื่อคัดกรองให้ได้คนงานที่มีสุขภาพสมบูรณ์ ปราศจากโรคและสิ่งเสพติด และหลังรับเข้าทำงานแล้วให้ตรวจอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้</p> <p>3. โครงการต้องกำหนดให้ผู้รับเหมาดูแลสุขอนามัยของคนงาน จัดระเบียบคนงาน รวมทั้งดูแลความสะอาดภายในบ้านพักคนงาน</p> <p>1. ในกรณีที่รับแรงงานต่างด้าวเข้าทำงาน โครงการจะกำหนดให้ผู้รับเหมาเฉพาะคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น พร้อมทั้งให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติคนงานได้</p>	<p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในระยะก่อสร้างที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานและหลังรับเข้าทำงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง</p> <p>- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาดูแลสุขอนามัยของคนงาน จัดระเบียบคนงานรวมทั้งดูแลความสะอาดภายในบริเวณรอบอพาร์ทเมนต์คนงาน</p> <p>- โครงการได้เลือกคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงานเท่านั้น และได้จัดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติคนงานได้ตามมาตรการกำหนด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 2-13</p> <p>-</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 2-12</p>

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)	<p>2.กำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานเพื่อคัดกรองให้ได้คนงานที่มีสุขภาพสมบูรณ์ปราศจากโรคและสิ่งเสพติด เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้</p> <p>3.ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่โครงการ แต่ทั้งนี้ จะมีคนงานประมาณ 2-3 คน ทำหน้าที่ควบคุมสไตร์ในเวลากลางคืน</p> <p>4.จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลการเข้า-ออก ของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยคนงานก่อสร้างจะสามารถออกจากพื้นที่ก่อสร้างได้เมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น</p> <p>5.จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้ที่อยู่ข้างเคียงและตัวแทนของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยา สถานที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียงโครงการเป็นประจำตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่จะได้รับจากการก่อสร้างโครงการ ให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง</p>	<p>- โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้</p> <p>- โครงการไม่อนุญาตไม่คนงานพักอาศัยในบริเวณพื้นที่โครงการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลทางเข้า-ออก เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะบ้านข้างเคียงเป็นประจำ พร้อมทั้งติดเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินที่สามารถติดต่อได้ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการอย่างชัดเจน</p>	- - - -	- ดังภาพผนวกที่ 2-13 - - ดังภาพที่ 2- 47 - ดังภาพที่ 2- 59

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)	6. จัดให้มีส่วนรับเรื่องร้องเรียนของโครงการพร้อมเบอร์โทรศัพท์ และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนไว้ที่บริเวณป้อมยาม ระบบออนไลน์ (Online Platform) (เช่น เว็บไซต์ของบริษัทผู้พัฒนาโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ทุกปัญหาที่มีการร้องเรียนจะค้นหาแนวทางแก้ไขโดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้บริเวณด้านหน้าโครงการอย่างชัดเจน ทั้งนี้หากโครงการได้รับว่ามีผู้เดือดร้อนจากการรื้อถอนโครงการ โครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	- ดังภาพที่ 2- 51
	7. จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและผู้ที่สำคัญบริเวณโครงการ	- โครงการได้จัดให้มีหัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 2- 55
	8. จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ติดตั้งไว้ภายในและโดยรอบบริเวณก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุม เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ และพื้นที่ข้างเคียง โดยเลือกใช้กล้องที่สามารถถ่ายภาพได้ในเวลากลางคืนและสามารถเก็บภาพที่บันทึกไว้เพื่อดูภาพย้อนหลังได้	- โครงการได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ไว้โดยรอบบริเวณพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ	-	- ดังภาพที่ 2- 56

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)	<p>9. จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออก และบริเวณทางเท้ารอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง ที่สว่างเพียงพอ เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่สัญจรในเวลากลางคืน</p> <p>10. กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและดำเนินการโดยเด็ดขาด ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆ</p> <p>11. กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่เข้ามาทำงานภายในพื้นที่โครงการ สวมชุดปฏิบัติงานที่ระบุสีหรือแบบที่บริษัทกำหนด พร้อมติดบัตรแสดงข้อมูลชื่อ สกุล รหัสคนงาน แผนกที่สังกัด</p> <p>- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 3.7 เรื่องจรรยาบรรณ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>- โครงการจัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออก และบริเวณทางเท้ารอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- โครงการมีการกำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆ</p> <p>- โครงการกำชับให้คนงานที่เข้ามาทำงานภายในพื้นที่โครงการสวมชุดปฏิบัติงานพร้อมติดบัตรแสดงข้อมูลชื่อ สกุล และรหัสคนงาน</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 2- 57</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 2-14</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 58</p>
4.3 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ท้องถิ่น	-		-	-

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข 1) สุขภาพประชาชนโดยรอบ 1.1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.2 เรื่อง คุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.3 เรื่องเสียง อย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 	-	-

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข 1) สุขภาพประชาชนโดยรอบ 1.1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.4 เรื่องความสั่นสะเทือนอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 3.7 เรื่องการจราจรอย่างเคร่งครัด 		-	-
		1. ในช่วงทำงานโครงสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันของตก (Chain Link) ขึ้นออกจากตัวอาคารโดยรอบในชั้นที่มีการทำงาน เพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นลงสู่พื้นชั้นล่าง	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก ทั้งนี้ หากโครงการถึงช่วงงานดังกล่าว ทางโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-
		2. ติดตั้งนั่งร้านและชิงดาข่ายโดยรอบทุก 2-3 ชั้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในขณะทำงานภายนอกผนังอาคาร	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก ทั้งนี้ หากโครงการถึงช่วงงานดังกล่าว ทางโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-
		3. กำหนดให้ใช้ทาวเวอร์เครนเป็นแบบพับแขนได้ และผู้ควบคุมเครนต้องควบคุมให้แขนเครน (Boom) อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้น ไม่ล้ำไปยังพื้นที่ข้างเคียง	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก ทั้งนี้ หากโครงการถึงช่วงงานดังกล่าว ทางโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข 1) สุขภาพประชาชนโดยรอบ 1.1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ (ต่อ)	<p>4. การติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายทาวเวอร์เครน รวมทั้งการกำหนดน้ำหนักและจุดศูนย์ถ่วงของการยก ต้องจัดทำรายการคำนวณฐานรากที่รองรับ และอยู่ภายใต้การควบคุมและรับรองโดยวิศวกรวิชาชีพ ซึ่งได้ผ่านการอบรมมาแล้ว</p> <p>5. ตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนประกอบของทาวเวอร์เครน ทุก 3 เดือน ตามมาตรฐานที่กรมแรงงานกำหนด โดยวิศวกรเครื่องกลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมตามระดับที่กำหนดไว้</p> <p>6. ก่อนลงมือปฏิบัติงานทุกครั้ง ต้องมีการตรวจสอบสภาพของการใช้งานเกี่ยวกับระบบเบรก Limit Switch สลิงเชือก อุปกรณ์การยก และจะต้องทดสอบควบคุมโดยไม่มี Load</p> <p>7. ผู้ควบคุมเครนต้องผ่านการอบรม มีองค์ความรู้ด้านงานยก และมีประสบการณ์ รวมทั้งต้องจัดทำแผนการยกก่อนการทำงาน</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก หากโครงการถึงช่วงงานดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการดำเนินการตรวจสอบทาวเวอร์เครนทุก 3 เดือน ตามมาตรฐานที่กรมแรงงานกำหนด</p> <p>- โครงการดำเนินการตรวจสอบระบบเบรก Limit Switch สลิงเชือก อุปกรณ์การยก ทุกครั้งก่อนลงมือปฏิบัติงาน</p> <p>- โครงการกำหนดให้ผู้ควบคุมเครนต้องผ่านการอบรม และวางแผนยกก่อนการทำงานทุกครั้ง</p>	- - - -	- - ดังภาพผนวกที่ 2-16 - ดังภาพที่ 2- 60 - ดังภาพผนวกที่ 2-17

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข 1) สุขภาพประชาชนโดยรอบ 1.1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ (ต่อ)	<p>8. ขณะปฏิบัติงานหากพบว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นให้หยุดงาน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรทราบเพื่อแก้ไขโดยทันที</p> <p>9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ประจำพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดูแลควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน</p> <p>10. จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ติดตั้งไว้ภายในและโดยรอบบริเวณก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ และพื้นที่ข้างเคียง โดยเลือกใช้กล้องที่สามารถถ่ายภาพได้ในเวลากลางคืนและสามารถเก็บภาพที่บันทึกไว้เพื่อดูภาพย้อนหลังได้</p> <p>11. ในการก่อสร้างต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงาน เช่น</p>	<p>- โครงการกำชับให้ผู้คุมงานคอยตรวจสอบการปฏิบัติงานหากพบว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นให้หยุดงานทันที</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ดูแลคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ไว้โดยรอบบริเวณพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ</p> <p>- โครงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตามกำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	- - - -	- - ดังภาพผนวกที่ 2-6 - ดังภาพที่ 2- 56 -

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข 1) สุขภาพประชาชนโดยรอบ 1.1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ (ต่อ)	1) กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564	-	- ดังภาคผนวกที่ 2-6
	2) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง พ.ศ.2552	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยให้ปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2552	-	- ดังภาคผนวกที่ 2-6 และ 2-15
	3) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยให้ปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี	-	- ดังภาคผนวกที่ 2-6

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข 1) สุขภาพประชาชนโดยรอบ 1.1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ (ต่อ)	4) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบส่วนประกอบอุปกรณ์ของ ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ลิฟต์โดยสารชั่วคราว และลิฟต์ที่ใช้ ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราว พ.ศ.2553	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยให้ปฏิบัติตาม ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบส่วนประกอบอุปกรณ์ ของลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ลิฟต์โดยสารชั่วคราวและ ลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราว พ.ศ. 2553	-	- ดังภาคผนวกที่ 2-6
	5) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. 2553	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยให้ปฏิบัติตาม ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิงและรอก พ.ศ. 2553	-	- ดังภาคผนวกที่ 2-6
	6) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการ จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552	- โครงการจัดให้มีวิศวกรในการดูแลและให้ปฏิบัติตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการ จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552	-	- ดังภาคผนวกที่ 2-8

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข 1) สุขภาพประชาชนโดยรอบ 1.1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ (ต่อ)	7) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของ บันจัน	- โครงการจัดให้มีวิศวกรในการดูแลและให้ปฏิบัติตาม ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ ของบันจัน	-	- ดังภาคผนวกที่ 2-8
	8) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง กำหนดรูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่าง ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบันจัน พ.ศ. 2553	- โครงการจัดให้มีวิศวกรในการดูแลและให้ปฏิบัติตาม ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องกำหนด รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่าง ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบันจัน	-	- ดังภาคผนวกที่ 2-8
	9) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้ บังคับบันจันผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับบันจัน ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้บันจันและการอบรมทบทวนการทำงาน เกี่ยวกับบันจัน พ.ศ. 2554	- โครงการจัดให้มีวิศวกรในการดูแลและให้ปฏิบัติตาม ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้ บังคับบันจันผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับบันจัน ผู้ยึดเกาะ วัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้บันจันและอบรมทบทวนการ ทำงาน	-	- ดังภาคผนวกที่ 2-8

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข 1) สุขภาพประชาชนโดยรอบ 1.1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ (ต่อ)	10) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน และค้ำยัน พ.ศ. 2564 11) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตราย จากการตกจากที่สูง และที่ลาดชันจากวัสดุกระเด็นตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือ รองรับวัสดุ พ.ศ. 2564	- โครงการจัดให้มีวิศวกรในการดูแลและให้ปฏิบัติตามประกาศ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยให้ปฏิบัติตาม ประกาศกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตก จากที่สูงและที่ลาดชันจากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปเก็บภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564	- -	- - ดังภาพผนวกที่ 2-6
1.2 บริเวณบ้านพักคนงาน (ภายนอกโครงการ)	1. จัดให้มีป้ายแจ้งรายละเอียดที่บริเวณ ด้านหน้าบ้านพัก คนงาน โดยแจ้งชื่อ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างผู้ควบคุมงาน พร้อมทั้งระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในพื้นที่ บ้านพักคนงาน เพื่อผู้อาศัยข้างเคียงและผู้สัญจรผ่านไป มา สามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจาก การพักอาศัยของคนงาน	- โครงการ ได้จัดเช่าอพาร์ทเมนท์บริเวณใกล้เคียง พื้นที่ โครงการให้แก่คนงานพักอาศัย	-	-

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 บริเวณบ้านพักคนงาน (ภายนอกโครงการ)	2. จัดทำรั้วโดยรอบบ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วนความ สูงอย่างน้อย 2 เมตร กำหนดให้มีทางเข้า-ออกบ้านพักคนงาน จำนวน 1 จุด เพื่อตรวจสอบและควบคุมการเข้า-ออกของ คนงาน	- โครงการได้จัดเช่าพาร์ทเมนต์บริเวณใกล้เคียง พื้นที่ โครงการให้แก่คนงานพักอาศัย	-	-
	3. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านพักคนงานตาม มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราว สำหรับคนงาน ก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน วสท. 1010-34) โดยมีข้อกำหนด เช่น <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีห้องพักคนงาน ตามจำนวนคนงานของ บ้านพักแต่ละแห่ง โดยคิดอัตราคนงาน 2 คน/1 ห้อง - จัดให้มีไฟฟ้า แสงสว่าง ในเวลากลางคืน ส่องรอบ บริเวณอย่างเพียงพอ - ให้จัดเตรียมหัวฉีดน้ำดับเพลิงมือถือแบบแห้งอย่าง น้อย 1 ชุด/อาคาร หรือติดตั้งไว้ในระยะทางไม่เกิน 45 เมตร 	- โครงการได้จัดเช่าพาร์ทเมนต์บริเวณใกล้เคียง พื้นที่ โครงการให้แก่คนงานพักอาศัย	-	-

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 บริเวณบ้านพักคนงาน (ภายนอกโครงการ) (ต่อ)	<p>4. กำหนดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียงและผู้ที่เกี่ยวข้องบริเวณบ้านพักคนงาน</p> <p>5. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกบ้านพักโดยคนงานจะสามารถออกจากบริเวณบ้านพักคนงานได้เมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น</p> <p>6. กำชับให้คนงานช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบบ้านพัก และภายในบ้านพักอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>7. กำหนดกฎระเบียบในการพักอาศัยของคนงาน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามเล่นการพนัน - ห้ามดื่มสุรา/เสพและจำหน่ายยาเสพติด - ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาพักอาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาต - ห้ามทะเลาะวิวาทหรือก่อความไม่สงบในบริเวณบ้านพัก 	<p>- โครงการได้ทำการเช่าอพาร์ทเมนต์บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้คนงานพักแทนบ้านพักคนงานและกำชับคนงานให้ควบคุมดูแลคนงานไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียง</p> <p>- โครงการได้จัดเช่าอพาร์ทเมนต์บริเวณใกล้เคียง พื้นที่โครงการให้แก่คนงานพักอาศัย</p> <p>- ทางโครงการได้ทำการเช่าอพาร์ทเมนต์บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างให้คนงานและกำชับคนงานให้ช่วยกันรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- โครงการได้ทำการเช่าอพาร์ทเมนต์บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างให้คนงานและกำหนดกฎระเบียบในการพักอาศัยของคนงาน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง</p>	- - - -	- - -

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 บริเวณบ้านพักคนงาน (ภายนอกโครงการ) (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามนำทรัพย์สินของบริษัท ฯ ออกนอกบริเวณบ้านพัก - ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซหุงต้ม ที่มีสภาพหรือลักษณะการใช้ที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงการกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินอย่างรุนแรง - ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย - ห้ามเลี้ยงสัตว์ภายในบริเวณบ้านพักคนงานใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัด ให้ปิดทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน - เมื่อพบเห็นเหตุการณ์หรือเหตุฉุกเฉินที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ทราบโดยทันที - ห้ามทิ้งขยะ เศษอาหาร ในบริเวณที่พัก ให้ทิ้งในที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น 	- โครงการได้ทำการเช่าอพาร์ทเมนต์บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างให้คนงานและกำหนดกฎระเบียบในการพักอาศัยของคนงาน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง	-	-

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 บริเวณบ้านพักคนงาน (ภายนอกโครงการ) (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง เช่นเปิดเครื่องเสียงดังเกินไป - ห้ามคนงานออกจากบ้านพักในยามวิกาล เวลา 23.00-07.00 น. (เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง) <p>8. กำชับให้คนงานปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ</p> <p>9. จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ติดตั้งไว้โดยรอบบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน พร้อมทั้งมีห้องควบคุม เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการและพื้นที่ข้างเคียงโดยเลือกใช้กล้องที่สามารถถ่ายภาพได้ในเวลากลางคืน และเก็บภาพที่บันทึกไว้เพื่อคุณภาพย้อนหลังได้</p> <p>10. ให้จัดเตรียมหัวฉีดน้ำดับเพลิงมือถือแบบแห้งอย่างน้อย 1 ชุด/อาคาร หรือติดตั้งไว้ในระยะทางไม่เกิน 45 เมตร</p>	<p>- โครงการกำชับให้คนงานปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย พร้อมทั้งติดป้ายประชาสัมพันธ์การดูแลสุขอนามัยไว้ในโครงการ</p> <p>- โครงการได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ไว้โดยรอบบริเวณพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ</p> <p>- โครงการได้จัดเตรียมหัวฉีดน้ำดับเพลิงมือถือแบบแห้งไว้ในพื้นที่โครงการ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 2- 61</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 56</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 36</p>

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 บริเวณบ้านพักคนงาน (ภายนอกโครงการ) (ต่อ)	11. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานที่ก่อสร้างและแคมป์แรงงานก่อสร้างของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ดังนี้ 1) การบริหารจัดการภายในพื้นที่แคมป์คนงานก่อสร้าง 1.1) ให้มีนโยบายและการปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกำหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยเพิ่มประเด็นการป้องกันโรคโควิด19 และออกแนวทางปฏิบัติ Standard Safety Operation Procedure (SSOP) การป้องกันโรคโควิด 19 และสนับสนุนให้คนงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจคัดกรองคนที่เข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง และติดตั้งอ่างล้างมือให้คนงาน ทั้งนี้โครงการจัดให้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงาน	-	- ดังภาพที่ 2- 61 และภาพที่ 2- 79 - ดังภาพผนวกที่ 2-19
	- มอบหมายให้หัวหน้างาน หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) จัดให้มี Safety Talk กับคนงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด 19 ช่วงก่อนเข้างานทุกวัน และมีการกำกับติดตาม การปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคโควิด 19 สม่าเสมอ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยกำกับคนงานให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคโควิด 19 ผ่าน Safety Talk	-	- ดังภาพที่ 2- 20

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 บริเวณบ้านพักคนงาน (ภายนอกโครงการ) (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาดังกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน - มีการกำกับ ติดตามให้ผู้ปฏิบัติงานแรงงานก่อสร้าง ผู้มาติดต่อทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการปฏิบัติงานหรือมาใช้บริการเว้นระยะห่างระหว่างกัน ทำความสะอาดมือบ่อยๆ <p>1.2) จัดทำทะเบียนแรงงาน ผู้ปฏิบัติงานผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง และผู้มาติดต่อให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งระบุการติดต่อที่สามารถติดต่อได้</p> <p>1.3) จัดให้มีมาตรการคัดกรองแรงงานก่อสร้าง ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้างและผู้มาติดต่อ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน - โครงการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้คนงานอย่างเพียงพอ - โครงการจัดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานเพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติคนงานได้ - โครงการจัดให้มีการตรวจคัดกรองคนที่เข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง และติดตั้งอ่างล้างมือให้คนงาน ทั้งนี้โครงการจัดให้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงาน 	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 73</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 2-12</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 62 และภาพที่ 2- 79</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 2-19</p>

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 บริเวณบ้านพักคนงาน (ภายนอกโครงการ) (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ผู้ปฏิบัติงานสังเกตอาการตนเองหรือประเมินตนเองก่อนออกจากบ้าน/ห้องพัก/ที่พักด้วยแอปพลิเคชัน Thai Save Thai หรือแอปพลิเคชันของทางราชการ หรือหน่วยงานกำหนด หากพบอาการผิดปกติหรือมีความเสี่ยงสูงให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อพิจารณาหยุดปฏิบัติงาน - สถานที่ก่อสร้างและแคมป์ที่พักแรงงานต้องกำหนดทางเข้า-ออกสถานที่ให้ชัดเจนเพื่อควบคุมการเข้าออกของสถานที่ - สถานที่ก่อสร้างและแคมป์ที่พักแรงงานต้องมีระบบคัดกรอง โดยการวัดไข้ พร้อมสังเกตอาการเสี่ยง หากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ร่วมกับไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่งและอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย หรือมีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการกำชับให้คนงานคอยสังเกตอาการตนเองก่อนออกจากที่พัก หากพบอาการผิดปกติหรือมีความเสี่ยงสูงให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อพิจารณาหยุดปฏิบัติงาน - โครงการมีการกำหนดให้ที่พักอาศัยคนงานมีทางเข้า-ออกชัดเจน 	-	-
			-	-

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 บริเวณบ้านพักคนงาน (ภายนอกโครงการ) (ต่อ)	<p>ให้หัวหน้าคนงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณา ห้ามเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน และแยกกันไว้ในบริเวณที่ กำหนด ก่อนส่งให้ตรวจคัดกรองหรือพบแพทย์ และให้ หยุดปฏิบัติงาน</p> <p>1.4 จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองสำหรับ พนักงานอย่างเพียงพอ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดหาหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ ป้องกันตนเองขณะปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และ เพียงพอ - จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือจุดบริการเจล แอลกอฮอล์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ทั้งใน พื้นที่บริเวณก่อสร้าง และแคมป์แรงงาน 	<p>- โครงการได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้ เพียงพอกับคนงาน</p> <p>- โครงการจัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือจุดบริการเจล แอลกอฮอล์ให้เพียงพอกับคนงาน</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 66</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 62</p>

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 บริเวณบ้านพักคนงาน (ภายนอกโครงการ) (ต่อ)	<p>1.5) ควบคุม ดูแลสถานที่ก่อสร้างและแคมป์ แรงงานก่อสร้าง ให้สะอาด ปลอดภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้มีการทำความสะอาดสถานที่ห้องพัก และบริเวณ พื้นที่ส่วนกลางหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันทั้งในสถานที่ ก่อสร้างและที่พักแรงงานก่อสร้าง เป็นประจำทุกวัน และให้มีการระบายอากาศที่ดี แสงแดดส่องถึง เช่น เปิด ประตูและหน้าต่าง พัดลม - ดูแลให้มีการทำความสะอาด ห้องน้ำห้องส้วม และอาจ ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิด ประตู ราวจับ สวิตช์ไฟ ก๊อกน้ำเป็นต้น อย่างสม่ำเสมอ - จัดให้มีอุปกรณ์เสริมหรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เพื่อการลด สัมผัส เช่น การใช้ก๊อกน้ำแบบเท้าเหยียบ เป็นต้น - จัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมแยก และจัดให้มีอ่างล้างมือ สำหรับบ้านพักหรือแปรงฟันเป็นสัดส่วน - จัดให้มีการรวบรวมน้ำเสีย หรือน้ำที่ใช้แล้ว ไม่ให้ท่วม ขังในพื้นที่โดยรอบสถานที่ก่อสร้างและแคมป์แรงงาน 	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเข้าตรวจสอบ ควบคุม ดูแลสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดและปลอดภัยอยู่ เสมอ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีที่พักสำหรับคนงาน ถึงขยะ ห้องน้ำ พร้อมจัดให้มีคนงานทำความสะอาดอย่าง สม่ำเสมอ และติดตั้งอ่างล้างมือให้คนงาน</p>	-	<p>- ดังภาพที่ 2- 62</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 2-6</p>

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 บริเวณบ้านพักคนงาน (ภายนอกโครงการ) (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร เช่น ที่นั่งบริเวณรับประทานอาหาร ที่นั่งทางเดิน หรือหากที่นั่งไม่เพียงพออาจใช้ฉากกั้น - จัดให้มีถังขยะมูลฝอย แบบฝาปิดและรวบรวมขยะออกจากพื้นที่ทุกจุดเพื่อนำไปกำจัดทุกวัน <p>1.6) หากมีการรับ-ส่งพนักงาน ให้ดูแลด้านความปลอดภัยของคนงาน เช่น จำกัดจำนวนคนในรถรับ-ส่ง ไม่ให้แออัดจัดที่นั่งไม่ให้หันหน้าเข้าหากัน และให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยไม่จำกัด ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องร่วมโดยสาร และไม่แวะระหว่างทาง</p> <p>1.7) หากภายในแคมป์มีร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม รถเข็น หาบเร่ แผงลอย หรือรถเร่ขายสินค้า ให้มีการควบคุมให้ปฏิบัติตามแนวทางสุขอนามัย และให้มีการควบคุมและมีระบบที่สามารถติดตามผู้จำหน่ายสินค้าได้จัดให้มีการคัดกรองผู้ประกอบการผู้สัมผัสอาหารผู้ขายสินค้าทุกคน</p>	<p>- โครงการไม่ได้จัดให้มีรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง เนื่องจากที่พักของคนงานอยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการ คนงานสามารถเดินมาทำงานเองได้ ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบและจับบันทึกรายชื่อคนงานที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวัน</p> <p>- โครงการได้จัดเช่าพาร์ทเมนต์บริเวณใกล้เคียง พื้นที่โครงการให้แก่คนงานพักอาศัย</p>	-	-
			-	-

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 บริเวณบ้านพักคนงาน (ภายนอกโครงการ) (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้หรือใช้บริการมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล โด๊ะ ที่นั่ง การซื้อสินค้าและชำระเงิน อย่างน้อย 1-2 เมตร - จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือ แอลกอฮอล์ หรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอทำความสะอาดบริเวณพื้น โด๊ะ ที่นั่งพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ด้วยน้ำยาทำความสะอาด - กำหนดมาตรการเพื่อลดความแออัด เช่น กำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่ กำหนดระยะเวลาที่ใช้บริการ ไม่จัดกิจกรรมหรือให้บริการที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ใช้บริการ และงดจำหน่ายและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น <p>1.8) จัดหาสื่อความรู้ และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด 19 และวิธีป้องกันตนเองและครอบครัว ด้วยภาษาแรงงานสามารถเข้าใจได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยดูแลสุขภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายโรค โดยกำชับคนงานให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่ม ทั้งนี้โครงการจัดให้มีพื้นที่ล้างมือและจุดคัดกรองผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ - โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจคัดกรองคนที่เข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง และติดตั้งอ่างล้างมือให้คนงาน ทั้งนี้โครงการจัดให้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงาน 	-	-
			-	- ดังภาพที่ 2- 62 และภาพที่ 2- 79

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 บริเวณบ้านพักคนงาน (ภายนอกโครงการ) (ต่อ)	<p>1.9) วางระบบรองรับเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของกิจการ รวมทั้งแผนเผชิญเหตุ พร้อมทำความเข้าใจ และซักซ้อมแผนกับแรงงาน โดยให้ครอบคลุมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานที่ก่อสร้างและแคมป์แรงงานให้มีระบบคัดกรองและเฝ้าระวังผู้ปฏิบัติงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงคัดกรองและแยกกักผู้ปฏิบัติงานที่เข้าใหม่ หากพบผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็นครอบครัวหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอื่นๆ ต้องแยกกักก่อนส่งสถานพยาบาล</p> <p>- จัดให้มีบริเวณสำหรับแยกผู้มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจออกจากผู้มีอาการป่วยระบบอื่น รวมทั้งจัดเตรียมสถานที่รองรับ สำหรับการแยกสังเกตอาการ หากพบบุคคลที่เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน หรือจัดเป็นสถานที่กักกันตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ</p>	<p>- โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจคัดกรองคนที่เข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง และติดตั้งอ่างล้างมือให้คนงาน ทั้งนี้โครงการจัดให้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงาน หากพบว่ามีความเสี่ยงโครงการจะให้หยุดงานโดยทันที พร้อมทั้งแยกที่พักอาศัยอย่างเป็นสัดส่วน</p>	-	- ดังภาพที่ 2- 62 และภาพที่ 2- 79

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 บริเวณบ้านพักคนงาน (ภายนอกโครงการ) (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดระบบรองรับการดำรงชีวิตประจำวันของแรงงาน หากจำเป็นต้องกักตัวในสถานที่กำหนด เช่น อาหาร น้ำ ของใช้จำเป็น - จำกัดการเดินทางเข้าออกบ้านและพื้นที่พัก หรือการปิดพื้นที่พัก - การอพยพโยกย้ายคนงานที่ไม่ป่วยหรือ Bubble And Seal - การรับผู้ป่วยที่หายแล้วกลับมาปฏิบัติงาน 	<p>- โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจคัดกรองคนที่เข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง และติดตั้งอ่างล้างมือให้คนงาน ทั้งนี้โครงการจัดให้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงาน หากพบว่ามีความเสี่ยงโครงการจะให้หยุดงานโดยทันที พร้อมทั้งแยกที่พักอาศัยอย่างเป็นสัดส่วน</p>	-	- ดังภาพที่ 2- 62 และภาพที่ 2- 79
	<p>2) แนวทางปฏิบัติสำหรับคนงานและบุคคลในครอบครัว</p> <p>2.1) ติดตามข้อมูลข่าวสาร หาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคโควิด-19</p> <p>2.2) จัดการรวมกลุ่มกินอาหารร่วมกัน ในช่วงเวลางาน และงดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม การดื่มหรือเล่นสังสรรค์ ในช่วงเวลาเลิกงาน หรือวันหยุด</p> <p>2.3) งดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น ไม่ถมน้ำลายหรือบ้วนปากลงพื้น ทั้งขณะในถึงขณะ</p>	<p>- โครงการได้ให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยกำชับคนงานให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมรวมกลุ่ม ในขณะที่ปฏิบัติงานและช่วงเวลาหลังเลิกงาน ผ่านกิจกรรม Morning Talk</p>	-	- ดังภาพที่ 2- 22

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 บริเวณบ้านพักคนงาน (ภายนอกโครงการ) (ต่อ)	2.4) ให้ผู้ปฏิบัติงานมิของใช้ส่วนตัว เช่น แก้ว น้ำ ช้อน ส้อม ผ้าเช็ดตัว และไม่ใช่สิ่งของร่วมกับผู้อื่น	- โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยกำชับคนงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ และดูแลความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ	-	-
	2.5) ดูแลสุขภาพและป้องกันการแพร่กระจายโรค โดยสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ทุกครั้งที่ออกนอกที่พัก ระหว่างเดินทางไปสถานที่ทำงานและไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น ต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร แต่หากในที่ที่มีพื้นที่จำกัด ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เมื่อต้องมีการพูดคุยในระยะใกล้	- โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยดูแลสุขภาพ และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายโรค โดยกำชับคนงานให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ทุกครั้ง ทั้งนี้โครงการจัดให้มีพื้นที่ล้างมือและจุดคัดกรองผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ	-	- ดังภาพที่ 2- 62 , ภาพที่ 2- 73 และ ภาพที่ 2- 79
	2.6) ไม่ไปสถานที่ที่มีคนแออัด เช่น ตลาด ร้านค้า เป็นต้น หรือหากจำเป็นให้ใช้ระยะเวลาอันสั้นและสวมหน้ากากตลอดเวลา และไม่พาบุคคลในครอบครัวไปในสถานที่แออัด หรือสถานที่ที่มีการรวมกันของคนจำนวนมาก	- โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยกำชับไม่ให้คนงานไปสถานที่ที่มีคนแออัด หากจำเป็นให้ใช้ระยะเวลาอันสั้นและสวมหน้ากากตลอดเวลา	-	- ดังภาพผนวกที่ 2-6
	2.7) ให้ทำความสะอาดห้องพัก หรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันในสถานที่พักคนงาน และให้มีการระบายอากาศที่ดีแสงแดดส่องถึง โดยการเปิดประตู หน้าต่างเพื่อหมุนเวียนอากาศ เป็นประจำทุกวัน	- โครงการคอยกำชับคนงานให้ทำความสะอาดห้องพักเป็นประจำทุกวัน	-	-

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 บริเวณบ้านพักคนงาน (ภายนอกโครงการ) (ต่อ)	2.8) ให้ทำความสะอาดห้องน้ำ/ที่อาบน้ำ ห้องส้วม และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันเช่น ลูกบิดประตู ราวจับสวิตช์ไฟ เป็นต้น อย่าง วันละ 2 ครั้ง หรือในช่วงที่มีคนใช้งานจำนวนมาก	- โครงการจัดให้มีคนงานทำความสะอาดห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ	-	-
	2.9) กรณีที่มีการปรุงประกอบอาหารในบริเวณที่พัก ผู้ปรุงประกอบอาหาร สวมหน้ากากขณะปรุงประกอบอาหาร ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนหยิบหรือจับอาหารและใช้ช้อนกลางส่วนตัว เมื่อต้องรับประทานร่วมกันในครอบครัว ทำความสะอาดบริเวณจุดเสี่ยงบ่อยๆ เช่น ห้องครัว โต๊ะอาหาร รวมถึงล้างภาชนะ อุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดเป็นประจำทุกวัน	- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยกำกับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 2- 55
	2.10) รวบรวมขยะทั่วไปใส่ถุงขยะ มัดปากถุงให้แน่น และนำไปทิ้งในจุดรวบรวมขยะที่จัดเตรียมไว้เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง	- โครงการคอยกำกับคนงานให้รักษาความสะอาดห้องพักเป็นประจำทุกวัน	-	-
	2.11) หมั่นสังเกตตนเองและบุคคลในครอบครัวหากมีอาการไข้ ร่วมกับไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจหอบเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้งหัวหน้างานหรือนายจ้าง และรีบไปพบแพทย์	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยกำกับคนงานให้หมั่นสังเกตตนเองและบุคคลในครอบครัว หากมีอาการไข้ ร่วมกับไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจหอบเหนื่อยหรือหายใจลำบาก ให้รีบแจ้งหัวหน้างานและหยุดปฏิบัติงานทันที	-	- ดังภาพผนวกที่ 2-6

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง	<p>1. กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน การผสมคอนกรีตที่มีการผสมปูนซีเมนต์ ฯลฯ ต้องใส่หน้ากากกรองอนุภาคตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน ที่สามารถป้องกันไม่ให้ได้รับปริมาณฝุ่นละอองในระบบทางเดินหายใจ</p> <p>2. ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็น</p> <p>3. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้ จะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมาก ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป</p> <p>4. ควบคุมความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>5. จัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องวิธีป้องกันฝุ่นละออง วิธีการดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละอองเพื่อสร้างความตระหนักให้กับคนงานก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยกำชับคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีฝุ่นมาก ให้ใส่หน้ากากตลอดเวลาที่ทำงาน</p> <p>- โครงการได้กำชับผู้รับเหมาควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็น</p> <p>- โครงการจัดให้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>- โครงการกำหนดความเร็วรถวิ่งที่ 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>- โครงการดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องวิธีป้องกันฝุ่นละอองให้กับคนงานก่อสร้าง</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 2- 73</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 7</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 64</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 65</p>

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	<p>1. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานสำหรับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มเหล็กสาดรัด Safety แวนดานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ถุงมือปลั๊กอุดหู และที่ครอบหูเป็นต้น และกำชับให้สวมใส่ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ควบคุม</p> <p>2. กำหนดให้คนงานที่ได้รับเสียงเกิน 85 dB (A) ใช้อุปกรณ์ลดเสียง ได้แก่ ที่ครอบหู (Ear muff) ที่มีค่า NRR = 30 dB(A) และ $NRR_{adj} = 22.5 \text{ dB(A)}$ ลดระดับเสียงที่สัมผัสในหูลงได้ = 15.5 dB(A) รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการทำงานซึ่งอยู่ใกล้เครื่องจักรเพื่อให้คนงานสัมผัสเสียงดังได้ไม่เกินกว่าค่าที่กฎหมายกำหนด ดังนี้</p> <p>1) ช่วงงานทำฐานราก (เดือนที่ 9-13)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีใช้เครื่องจักรชนิดเดียว จากการประเมิน พบว่ากรณีที่คนงานทำงานห่างจากเครื่องจักรที่ระยะห่าง 1 - 5 เมตร จะได้รับเสียง 67.63-101.52 dB(A) ซึ่งเกิน 85 dB(A) ดังนั้นคนงานก่อสร้างต้องใช้อุปกรณ์ที่ครอบหู (Ear Muff) เพื่อให้สามารถทำงานได้ 6.3-8 ชั่วโมง 	<p>- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วน</p> <p>- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการทำงานซึ่งอยู่ใกล้เครื่องจักร เพื่อให้คนงานสัมผัสเสียงดังได้ไม่เกินกว่าค่าที่กฎหมายกำหนด</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการประเมินความเสี่ยงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และกำชับคนงานให้ใส่อุปกรณ์ที่ครอบหูตลอดช่วงเวลาการทำงาน ทั้งนี้โครงการมีการสับเปลี่ยนคนงาน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>	- - -	- ดังภาพที่ 2- 66 - ดังภาพที่ 2- 66 และภาพที่ 2- 67 - ดังภาพที่ 2- 68 -ดังภาคผนวกที่ 2-6

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	<p>- กรณีทำงานที่ใช้เครื่องจักรหลายชนิด จากการประเมิน พบว่า กรณีที่คนงานทำงานห่างจากเครื่องจักรที่ระยะห่าง 3-10 เมตร จะได้รับเสียง 86.10-96.46 dB(A) ซึ่งเกิน 85 dB(A) ดังนั้นคนงานก่อสร้างต้องใช้อุปกรณ์ที่ครอบหู (Ear Muff) เพื่อให้สามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง</p> <p>2) ช่วงงานโครงสร้างอาคารและงานสถาปัตยกรรม (เดือนที่ 14-18)</p> <p>กรณีใช้เครื่องจักรชนิดเดียว จากการประเมิน พบว่า กรณีที่คนงานทำงานห่างจากเครื่องจักรที่ระยะห่าง 1 - 5 เมตร จะได้รับเสียง 67.63-100.52 dB(A) ซึ่งเกิน 85 dB(A) ดังนั้นคนงานก่อสร้างต้องใช้อุปกรณ์ที่ครอบหู (Ear Muff) เพื่อให้สามารถทำงานได้ 8.0 ชั่วโมง</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการประเมินความเสี่ยงในการทำกิจกรรมต่างๆ และกำชับคนงานให้ใส่อุปกรณ์ที่ครอบหูตลอดเวลาการทำงาน ทั้งนี้โครงการมีการสับเปลี่ยนคนงาน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก หากถึงช่วงงานกิจกรรมดังกล่าว จะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p>	-	<p>- ดังภาพที่ 2- 68</p> <p>-ดังภาคผนวกที่ 2-6</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> กรณีทำงานที่ใช้เครื่องจักรหลายชนิด จากการประเมิน พบว่า กรณีที่คนงานทำงานห่างจากเครื่องจักรที่ระยะห่าง 3-5 เมตร จะได้รับเสียง 89.30-93.72 dB(A) ซึ่งเกิน 85 dB(A) ดังนั้นคนงานก่อสร้างต้องใช้อุปกรณ์ที่ครอบหู (Ear Muff) เพื่อให้สามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง 		-	-
	<p>3) ช่วงงานโครงสร้างอาคารและสถาปัตยกรรม และงานระบบสาธารณูปโภค (เดือนที่ 19-24)</p> <ul style="list-style-type: none"> กรณีใช้เครื่องจักรชนิดเดียว จากการประเมิน พบว่า กรณีที่คนงานทำงานห่างจากเครื่องจักรที่ระยะห่าง 1 - 5 เมตร จะได้รับเสียง 67.63-100.52 dB(A) ซึ่งเกิน 85 dB(A) ดังนั้นคนงานก่อสร้างต้องใช้อุปกรณ์ที่ครอบหู (Ear Muff) เพื่อให้สามารถทำงานได้ 8.0 ชั่วโมง 	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก หากถึงช่วงงานกิจกรรมดังกล่าว จะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> กรณีทำงานที่ใช้เครื่องจักรหลายชนิด จากการประเมิน พบว่า กรณีที่คนงานทำงานห่างจากเครื่องจักรที่ระยะห่าง 3 - 5 เมตร จะได้รับเสียง 89.30-93.72 dB(A) ซึ่งเกิน 85 dB(A) ดังนั้นคนงานก่อสร้างต้องใช้อุปกรณ์ที่ครอบหู (Ear Muff) เพื่อให้สามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง <p>4) ช่วงงานโครงสร้างอาคารและสถาปัตยกรรมงานระบบ สาธารณูปโภค และงานตกแต่ง (เดือนที่ 25-37)</p> <ul style="list-style-type: none"> กรณีใช้เครื่องจักรชนิดเดียว จากการประเมิน พบว่า กรณีที่คนงานทำงานห่างจากเครื่องจักรที่ระยะห่าง 1 - 5 เมตร จะได้รับเสียง 67.63-100.52 dB(A) ซึ่งเกิน 85 dB(A) ดังนั้นคนงานก่อสร้างต้องใช้อุปกรณ์ที่ครอบหู (Ear Muff) เพื่อให้สามารถทำงานได้ 8.0 ชั่วโมง 	<ul style="list-style-type: none"> - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก หากถึงช่วงงานกิจกรรมดังกล่าว จะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 	-	-

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีทำงานที่ใช้เครื่องจักรหลายชนิด จากการประเมิน พบว่า กรณีที่คนงานทำงานห่างจากเครื่องจักรที่ระยะห่าง 3-5 เมตร จะได้รับเสียง 90.07-94.48 dB(A) ซึ่งเกิน 85 dB(A) ดังนั้นคนงานก่อสร้างต้องใช้อุปกรณ์ที่ครอบหู (Ear Muff) เพื่อให้สามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง 		-	-
	<p>5) ช่วงงานระบบสาธารณูปโภค และงานตกแต่ง (เดือนที่ 38-42)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีใช้เครื่องจักรชนิดเดียว จากการประเมิน พบว่า กรณีที่คนงานทำงานห่างจากเครื่องจักรที่ระยะห่าง 1 - 5 เมตร จะได้รับเสียง 67.63-100.52 dB(A) ซึ่งเกิน 85 dB(A) ดังนั้น คนงานก่อสร้างต้องใช้อุปกรณ์ที่ครอบหู (Ear Muff) เพื่อให้สามารถทำงานได้ 8.0 ชั่วโมง - กรณีทำงานที่ใช้เครื่องจักรหลายชนิด จากการประเมิน พบว่า กรณีที่คนงานทำงานห่างจากเครื่องจักรที่ระยะห่าง 3-5 เมตร จะได้รับเสียง 	<p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก หากถึงช่วงงานกิจกรรมดังกล่าว จะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	<p>88.19-92.60 dB(A) ซึ่งเกิน 85 dB(A) ดังนั้นคนงานก่อสร้างต้องใช้อุปกรณ์ที่ครอบหู (Ear Muff) เพื่อให้สามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง</p> <p>3. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี</p> <p>4. กำชับให้พนักงานสวมใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง</p> <p>5. กำหนดระยะเวลาทำงานของคนงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับระดับเสียงที่คนงานก่อสร้างจะได้รับ เช่น กรณีที่คนงานทำงานในที่ที่มีระดับเสียงดังครบตามชั่วโมงการทำงานที่กำหนด หัวหน้าคนงานจะต้องหมุนเวียนคนงานไปปฏิบัติงานบริเวณอื่น เป็นต้น</p> <p>6. กำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำหรือติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง</p>	<p>- โครงการจัดให้มีการฝึกอบรมการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี ผ่านกิจกรรม Morning Talk</p> <p>- โครงการมีการจัดเตรียมที่ครอบหูและกำชับให้พนักงานสวมใส่ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการประเมินความเสี่ยงในการทำกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาทำงานของคนงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับระดับเสียงที่คนงานก่อสร้างจะได้รับ ทั้งนี้โครงการมีการสับเปลี่ยนคนงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>- โครงการกำชับผู้รับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำ พร้อมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p>	- - - -	- - ดังภาพที่ 2- 22 - ดังภาพที่ 2- 68 - ดังภาพที่ 2- 67 - ดังภาคผนวกที่ 2-18 - ดังภาคผนวกที่ 2-4

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	<p>7. ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมกำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง</p> <p>1. มาตรการควบคุมที่แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน</p> <p>1) ใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร เช่น เครื่องขุดเจาะ</p> <p>2) ใช้วัสดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือนหุ้มเครื่องมือ</p> <p>3) ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>4) โครงการต้องตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัยตามระยะการใช้งานที่เหมาะสม และตรวจสอบปรับปรุงเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>2. มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล</p> <p>1) กำหนดชั่วโมงการทำงานของคนงานที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรที่อาจได้รับความสั่นสะเทือนอันอาจเป็นอันตราย โดยกำหนดเวลาการทำงานปกติไม่เกิน 7 ชั่วโมง หรือ กำหนดให้มีการพักในระหว่างทำงาน โดยพัก 20 นาทีต่อการทำงานล่วงหน้า 2 ชั่วโมง</p>	<p>- โครงการจัดให้มีป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดังพร้อมกำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง</p> <p>- โครงการกำชับให้คนงานใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร ทั้งนี้จัดให้มีวิศวกรคอยตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และปลอดภัย ตามระยะการใช้งานที่เหมาะสมและตรวจสอบปรับปรุงเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการประเมินความเสี่ยงในการทำกิจกรรมต่างๆ และกำชับคนงานใช้วัสดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือน พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาทำงานของคนงานก่อสร้างให้เหมาะสม</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 2- 54 - ดัชนีภาพผนวกที่ 2-4</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 2- 69 - ดัชนีภาพผนวกที่ 2-6</p>

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	<p>1) จัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานก่อนเข้ามาเป็นพนักงานในหน่วยงานก่อสร้าง (Safety Orientation) หัวข้อในการอบรม ได้แก่ การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยประจำตัว เช่น หมวก แวนตา และเข็มขัดนิรภัย การติดบัตรผ่านเข้า-ออกหน่วยงานก่อสร้าง การเข้าร่วม Morning Talk เพื่อให้พนักงานใหม่ได้เข้าใจกฎระเบียบในการรักษาความปลอดภัยและสุขภาพประจำหน่วยงานก่อสร้าง</p> <p>2) ผู้จัดการด้านความปลอดภัย (Safety Manager) ต้องจัดประชุมพนักงานทุกเช้าก่อนเข้าทำงาน เพื่ออบรมและแจ้งเตือนในเรื่องความปลอดภัยในการก่อสร้าง รวมทั้งแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้รับทราบและให้เพิ่มความระมัดระวังในการทำงานมากขึ้นหลังจากประชุมเสร็จ ให้ออกกำลังกายร่วมกันเพื่อให้ร่างกายกระฉับกระเฉง พร้อมทำงาน</p>	<p>- โครงการจัดให้มีการอบรมคนงานก่อนเข้ามาเป็นพนักงานในหน่วยงานก่อสร้าง(Safety Orientation) ซึ่งจะประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันภัยประจำตัว เพื่อให้คนงานใหม่ได้เข้าใจกฎระเบียบในการรักษาความปลอดภัยและสุขภาพประจำหน่วยงานก่อสร้าง</p> <p>- โครงการจัดให้มีการประชุมคนงานก่อนเริ่มทำงานทุกเช้าพร้อมกับออกกำลังกายในทุกๆ เช้าก่อนเริ่มทำงาน ผู้จัดการด้านความปลอดภัย (Safety Manager) ต้องทำการประชุมคนงานทุกคน เพื่อแจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัยทุกเช้าเพื่อให้พนักงานเกิดความระมัดระวังและรับทราบเหตุการณ์ก่อสร้างที่ต้องระมัดระวังหลังจากประชุมเสร็จก็ให้ร่วมกันออกกำลังกาย เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการทำงาน</p>	-	<p>- ดังภาพผนวกที่ 2-22</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 2-22</p>

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	3) จัดให้มีการประชุมด้านความปลอดภัย (Safety Meeting) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยมีฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายก่อสร้าง เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดัชนีความปลอดภัยต่างๆ ในรอบสัปดาห์ ได้แก่ จำนวนชั่วโมงความปลอดภัย ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ (Incident, Accident) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Assessment) ในขั้นตอนการก่อสร้างที่สำคัญๆ พร้อมทั้งเสนอวิธีการทำงานที่สามารถเลี่ยงหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Construction Method)	- โครงการจัดให้มีการประชุม Safety Meeting ทุกๆ สัปดาห์โดยฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายก่อสร้างจะต้องร่วมการประชุมด้านความปลอดภัยประจำสัปดาห์ของโครงการได้แก่จำนวนชั่วโมงความปลอดภัย อุบัติเหตุ หรือความเสี่ยงอุบัติเหตุ การก่อสร้างที่สำคัญๆและมีความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง พร้อมทั้งเสนอวิธีการก่อสร้างที่เสี่ยงหรือป้องกันความเสี่ยง	-	- ดังภาพที่ 2- 80
	4) จัดให้มีการเดินตรวจหน่วยงานก่อสร้าง โดยฝ่ายความปลอดภัยร่วมกับฝ่ายก่อสร้างทุกๆ สัปดาห์ เพื่อตรวจสอบความสะอาด สุขอนามัย ความปลอดภัยของหน่วยงาน และกำหนดให้มีการแก้ไขในด้านต่างๆที่พบว่ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพ และความปลอดภัย	- โครงการจัดให้มีการเดินตรวจหน่วยงานก่อสร้างของฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายก่อสร้างทุกๆ สัปดาห์โดยฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายก่อสร้างจะต้องร่วมกันเดินตรวจพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบความสะอาดสุขอนามัยความปลอดภัยประจำหน่วยงาน และกำหนดให้แก้ไขในด้านต่างๆที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัย	-	- ดังภาพที่ 2- 70

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	5) ในการก่อสร้างตามแผนงานการก่อสร้างที่ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยง ฝ่ายก่อสร้างจะต้องขอให้ฝ่ายความปลอดภัยตรวจสอบวิธีการทำงานว่ามีความปลอดภัยเพียงพอตามแผนวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือไม่ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างในขั้นตอนนั้น	- โครงการจัดให้มีแผนงานการก่อสร้างที่ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยง	-	- ดังภาพผนวกที่ 2-15 และ 2-18
	3.มาตรการด้านสุขภาพคนงาน 1) จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่คนงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ดื่มน้ำที่สะอาด การชำระล้างร่างกายเป็นประจำ เป็นต้น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจัดอบรมและให้คำแนะนำคนงานในการดูแลสุขภาพของตนเอง	-	- ดังภาพผนวกที่ 2-6
	2) จัดหาน้ำใช้อย่างเพียงพอ จัดระบบรวบรวมและกำจัดขยะ น้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันไม่ให้ปนเปื้อนแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคหรือเกิดโรคระบาดได้	- โครงการมีการจัดหาน้ำใช้ และมีการรวบรวมขยะนำไปทิ้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ปนเปื้อนแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคหรือเกิดโรคระบาดได้	-	- ดังภาพที่ 2- 26
	3) ควบคุมดูแลคนงานให้ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านสุขาภิบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยเข้มงวดต่อคนงานด้าน สุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ	-	- ดังภาพผนวกที่ 2-6
	4) อำนาจความสะดวกให้เจ้าหน้าที่กรณีมีโรคระบาด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยเข้มงวดต่อคนงานด้าน สุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ	-	- ดังภาพผนวกที่ 2-6

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	<p>5) กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในบริเวณพื้นที่โครงการตามแนวทางจากกรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแรงงานที่มีภาวะเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานเฝ้าระวังโรคกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่โครงการ - จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้าง - จัดให้มีพื้นที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ - กำชับให้คนงานก่อสร้างสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าพื้นที่โครงการ - ควบคุมให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างคนงานในการทำงาน 	<p>- โครงการจัดให้มีการตรวจคัดกรองคนงานและกำหนดให้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงาน หากพบว่ามีความเสี่ยงโครงการจะให้หยุดงานโดยทันที พร้อมทั้งแยกที่พักรักษาอย่างเป็นสัดส่วน</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานเฝ้าระวังโรคกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่โครงการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยกำชับให้คนงานก่อสร้างสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าพื้นที่โครงการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยกำชับคนงานให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างคนงานในการทำงาน</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 2- 79</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 2-19</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 79</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 62</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 73</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการดูแลทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง ที่พัก ห้องน้ำ และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน - ควบคุมเชื้อดื้อยาทำความสะอาดรับ-ส่งคนงาน โดยเน้น จุดสัมผัสร่วมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ - จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อทิ้งหน้ากาก อนามัยหรือกระดาษ - หากพบคนงานก่อสร้างมีอาการไอ เจ็บ คอ มีน้ำมูกให้ ผู้รับเหมาพาไปพบแพทย์โดยทันที - ปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐอย่างเคร่งครัด โดยมี การจัดเก็บและทำบันทึกประวัติคนงานก่อสร้างใน โครงการ <p>1. ในการก่อสร้างตามแผนงานการก่อสร้างที่ต้องวิเคราะห์ ความเสี่ยง ฝ่ายก่อสร้างจะต้องขอให้ฝ่ายความปลอดภัย ตรวจสอบวิธีการว่ามีความปลอดภัยเพียงพอตามแผนวิเคราะห์ ความเสี่ยงหรือไม่ ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างในขั้นตอนนั้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดให้มีคนงานดูแลทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างที่ พัก ห้องน้ำ และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน - โครงการไม่ได้จัดให้มีรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง เนื่องจาก ที่พักของคนงานอยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการ - โครงการจัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อทิ้งหน้ากาก อนามัยหรือกระดาษ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยดูแลคนงาน พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจคัดกรองก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง - โครงการได้กำชับผู้รับเหมาปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ภาครัฐอย่างเคร่งครัด - โครงการจัดให้มีผังบุคลากรทางด้านความปลอดภัยประจำ โครงการ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงฝ่ายก่อสร้างจะต้องเสนอ แผนของการก่อสร้างและแผนวิเคราะห์ความเสี่ยง (Construction Method & Risk Assessment) ให้ฝ่ายความ ปลอดภัยพิจารณาเพื่อกำหนดวิธีการก่อสร้างให้ปลอดภัย ก่อนที่จะเริ่มทำงานก่อสร้างจริง 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - ดังภาพที่ 2- 63 - - ดังภาพที่ 2- 30 - ดังภาพที่ 2- 79 - - ดังภาพผนวกที่ 2-18 และ 2-20

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	2. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ที่สำคัญ ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุต่อบุคลากร ทำการติดป้ายขอมติให้ใช้งานได้ หรือป้ายห้ามใช้งาน ไว้ที่อุปกรณ์นั้นให้เห็นอย่างชัดเจน	- โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ พร้อมติดป้ายเตือนการใช้งานให้คนงานเห็นอย่างชัดเจน	-	- ดังภาพผนวกที่ 2-4
	3. วัสดุก่อสร้างที่เป็นวัตถุอันตรายต่อคนงาน ต้องกำหนดวิธีการใช้ การเก็บ และการกำจัดที่ถูกต้องให้คนงานปฏิบัติตาม และกำชับให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน ทุกครั้งที่ทำงานกับวัสดุเหล่านี้	- โครงการมีการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ที่อันตรายให้แก่คนงาน และกำชับให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานทุกครั้งที่ทำงานกับวัสดุเหล่านี้	-	- ดังภาพที่ 2- 45 และ ภาพที่ 2- 81
	4. ติดตั้งป้ายแนะนำการทำงาน และป้ายเตือน เพื่อให้คนงานปฏิบัติงานตาม ลดการเกิดอุบัติเหตุ	- โครงการมีการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ที่อันตรายให้แก่คนงาน เห็นได้ชัด	-	- ดังภาพที่ 2- 45
	5. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานสำหรับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มเหล็กสาคัด Safety แวนตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ถุงมือปลั๊กอุดหู และที่ครอบหู เป็นต้น และกำชับให้สวมใส่ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ควบคุม	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานสำหรับคนงานและกำชับให้สวมใส่ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ควบคุม	-	- ดังภาพที่ 2- 66
	6. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้น สำหรับคนงานที่ป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ	- โครงการจัดให้มีห้องปฐมพยาบาลพร้อมอุปกรณ์รักษาพยาบาลเบื้องต้น สำหรับคนงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุการทำงาน	-	- ดังภาพที่ 2- 71

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 4.3 ผลกระทบด้านสาธารณสุข ข้อ 2) ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 4.3 ผลกระทบด้านสาธารณสุข ข้อ 2) ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 2- 78
5.การด้านทานการเกิด แผ่นดินไหว	- อาคารโครงการจัดเป็นอาคารสูง จะต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว เรื่อง การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564	- โครงการจัดให้มีวิศวกรในการออกแบบอาคารให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทานความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564	-	- ดังภาคผนวกที่ 2-8
6. การรับเรื่องร้องเรียนและ การชดเชยเยียวยาผู้ได้รับ ผลกระทบ	1. จัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตรและความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร บริเวณแนวรั้วด้านที่ติดกับถนนราชดำริ และถนนซอยมหาดเล็กหลวง 1 (พื้นที่ส่วนบุคคล) รายละเอียดดังระบุไว้ในตารางที่ 1 ข้อ 2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่มาตรการโครงการข้อ 1) และ 2) ทุกประการ	- โครงการติดป้ายแสดงรายละเอียดโครงการบริเวณรั้วก่อสร้างด้านที่ติดกับถนนราชดำริ และถนนซอยมหาดเล็กหลวง 1 (พื้นที่ส่วนบุคคล) เพื่อแจ้งการก่อสร้างโครงการพร้อมทั้งระบุชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ลักษณะโครงการและขนาดพื้นที่โครงการ สถาปนิกโครงการ และกล่องรับเรื่องร้องเรียน	-	- ดังภาคผนวกที่ 2-1

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
6. การรับเรื่องร้องเรียนและการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	<p>2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการโดยการจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์และดำเนินการแจกประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้</p> <p>2.1) ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้าง</p> <p>2.2) รายละเอียด/ ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย</p> <p>2.3) ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียนหมายเลขโทรศัพท์ ระบบออนไลน์ (Online Platform) (เช่น เว็บไซต์ของบริษัทผู้พัฒนาโครงการและแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยามและการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ</p>	<p>- โครงการได้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการโดยจัดส่งเอกสารทั้งรายละเอียดโครงการ ผังการรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนในการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีที่เกิดความเสียหาย ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แก่บ้านพักอาศัยและชุมชนใกล้เคียง พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นและเบอร์โทรติดต่อผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 2- 51, ภาพที่ 2- 52, ภาพที่ 2- 53 และ ภาพที่ 2- 79</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 2-11</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
6. การรับเรื่องร้องเรียนและการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	3. เมื่อเริ่มมีการก่อสร้าง จะต้องการจัดทำผังขั้นตอนการประสานงานเรื่องร้องเรียนทั้งในช่วงก่อสร้าง และช่วงเปิดดำเนินการเสนอต่อสำนักงานเขตปทุมวัน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการประสานงานเรื่องร้องเรียนทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงเปิดดำเนินการเสนอต่อสำนักงานเขตปทุมวัน	-	- ดังภาพที่ 2- 52
	4. โครงการกำหนดให้มีวงเงินสำรองชดเชยเยียวยาในช่วงก่อสร้าง เป็นจำนวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดเตรียมวงเงินสำรองชดเชยเพื่อเยียวยาชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามความเหมาะสม ทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จโครงการจะรายงานผลการปฏิบัติในรายงานฉบับถัดไป	-	-
	5. บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ผู้พัฒนาโครงการชดเชยค่าเสียหาย โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับ ความเสียหาย ตามกฎกระทรวงกำหนดอาการที่ต้องทำประกันภัย ความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564โดยจำนวนเงินเอาประกันภัย กำหนด (1) สำหรับกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจำนวนไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อคน และค่ารักษาพยาบาลไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อคน รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 5,000,000 บาทต่อครั้ง และ (2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน	- โครงการจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่การก่อสร้างโครงการทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยใกล้เคียง โครงการจะเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ทันที	-	- ดังภาพผนวกที่ 2-9

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
6. การรับเรื่องร้องเรียนและการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	<p>จำนวนไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อครั้ง โดยโครงการจะสำรองจ่ายค่าเสียหายที่เกิดจากการก่อสร้างก่อนครั้งหนึ่ง หรือร้อยละ 50 ของมูลค่าความเสียหายที่ประเมินได้ในเบื้องต้น โดยที่ไม่ต้องรอบริษัทประกันภัยจากนั้นบริษัทผู้พัฒนาโครงการจึงดำเนินการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัยในภายหลัง และชดเชยให้กับผู้เสียหายเพิ่มเติม (ถ้ามี)</p> <p>6. ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้หรือมีข้อขัดแย้งกัน โครงการจะกำหนดให้มีกระบวนการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยผู้พัฒนาโครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินการ (ถ้ามี)</p>	<p>- โครงการจัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีกรรมธรรม์ประกันภัย เพื่อคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่การก่อสร้างโครงการทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยใกล้เคียง โครงการจะเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ทันที</p>	-	- ดังภาคผนวกที่ 2-9



ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
6. การรับเรื่องร้องเรียนและการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	7. โครงการต้องถอดบทเรียนเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำและกำหนดมาตรการเพิ่มเติมต่อไปในกรณีที่มาตราการเดิมที่เคยกำหนดไว้ไม่สามารถป้องกันผลกระทบได้	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์เข้าพบปะบ้านข้างเคียง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างเพื่อสอบถามปัญหาผลกระทบ ซึ่งปัจจุบันโครงการยังไม่พบปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้โครงการจัดให้มีการป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง	-	- ดังภาพที่ 2- 59
	8. กำหนดให้มีแผนการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) ดังรายละเอียดในข้อ 7. ที่ระบุในหัวข้อ 4.2 อย่างเคร่งครัด	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำแผน CSR ทั้งนี้หากโครงการจัดทำแผน CSR และปฏิบัติตามแผนที่กำหนดแล้วเสร็จ โครงการจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานฉบับถัดไป	-	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2) ระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

	
<p>ภาพที่ 2- 1 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ</p>	<p>ภาพที่ 2- 2 ปรับสภาพพื้นที่โครงการ</p>
	
<p>ภาพที่ 2- 3 Metal Sheet</p>	<p>ภาพที่ 2- 4 ป้ายเตือนบริเวณเขตก่อสร้าง</p>
	
<p>ภาพที่ 2- 5 ประตูปิดทับทางเข้า-ออก</p>	<p>ภาพที่ 2- 6 คนงานทำความสะอาดบริเวณทางเข้า-ออก</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) ระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

	
<p>ภาพที่ 2- 7 ถัดพรมน้ำบริเวณภายในโครงการ</p>	<p>ภาพที่ 2- 8 ทำความสะอาดภายในพื้นที่โครงการ</p>
	
<p>ภาพที่ 2- 9 ผ้าใบคลุมเศษวัสดุก่อสร้าง</p>	<p>ภาพที่ 2- 10 ป้ายเตือนห้ามเผาขยะ</p>
	
<p>ภาพที่ 2- 11 ผ้าใบคลุมรถบรรทุก</p>	<p>ภาพที่ 2- 12 พื้นที่สำหรับล้างล้อรถ</p>

	
<p>ภาพที่ 2- 13 ป้ายควบคุมน้ำหน้ารถบรรทุก</p>	<p>ภาพที่ 2- 14 ป้ายดับเครื่องยนต์เมื่อไม่ใช้งาน</p>
	
<p>ภาพที่ 2- 15 ปูแผ่นเหล็ก</p>	<p>ภาพที่ 2- 16 ติดตั้งสเปรย์ฉีดพรมน้ำ</p>
	
<p>ภาพที่ 2- 17 ป้ายกำหนดช่วงเวลาทำงาน</p>	<p>ภาพที่ 2- 18 เสาค้ำแบบเจาะ</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2) ระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

	
<p>ภาพที่ 2- 19 ป้ายกำหนดช่วงเวลาขนส่ง</p>	<p>ภาพที่ 2- 20 Safety Talk</p>
	
<p>ภาพที่ 2- 21 ป้ายห้ามโยนวัสดุก่อสร้าง</p>	<p>ภาพที่ 2- 22 Morning Talk</p>
	
<p>ภาพที่ 2- 23 ป้ายกำหนดช่วงเวลาขุดดิน</p>	<p>ภาพที่ 2- 24 ห้องน้ำคนงาน</p>



ภาพที่ 2- 25 ขาฆ่าเชื้อโรค



ภาพที่ 2- 26 ถังสำรองน้ำใช้



ภาพที่ 2- 27 ป้ายใช้น้ำอย่างประหยัด



ภาพที่ 2- 28 ถังขยะมูลฝอยอันตราย



ภาพที่ 2- 29 ถังรองรับขยะมูลฝอย



ภาพที่ 2- 30 ป้ายณรงค์เรื่องการทิ้งขยะ



ภาพที่ 2- 31 ถังสำหรับทิ้งน้ำกากอนามัย



ภาพที่ 2- 32 หม้อแปลงไฟฟ้า



ภาพที่ 2- 33 อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน



ภาพที่ 2- 34 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



ภาพที่ 2- 35 ป้ายห้ามทำให้เกิดประกายไฟ



ภาพที่ 2- 36 ถังดับเพลิง

	
<p>ภาพที่ 2- 37 ตรวจสอบถังดับเพลิง</p>	<p>ภาพที่ 2- 38 จุดรวมพล</p>
	
<p>ภาพที่ 2- 39 ป้ายแนะนำการใช้ถังดับเพลิง</p>	<p>ภาพที่ 2- 40 ป้ายห้ามก่อไฟในพื้นที่ก่อสร้าง</p>
	
<p>ภาพที่ 2- 41 พื้นที่สูบบุหรี่</p>	<p>ภาพที่ 2- 42 อุปกรณ์ป้องกันสะเก็ดไฟ</p>

	
<p>ภาพที่ 2- 43 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ</p>	<p>ภาพที่ 2- 44 ป้ายชะลอความเร็ว</p>
	
<p>ภาพที่ 2- 45 ป้ายเตือนบริเวณเสี่ยงดัง</p>	<p>ภาพที่ 2- 46 ไฟกระพริบ</p>
	
<p>ภาพที่ 2- 47 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>	<p>ภาพที่ 2- 48 ติดป้ายชื่อผู้รับเหมาข้างรถบรรทุก</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2) ระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

	
<p>ภาพที่ 2- 49 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ</p>	<p>ภาพที่ 2- 50 ป้ายห้ามจอด</p>
	
<p>ภาพที่ 2- 51 กล่องรับความคิดเห็น</p>	<p>ภาพที่ 2- 52 ผู้รับผิดชอบกรณีเกิดข้อร้องเรียน</p>
	
<p>ภาพที่ 2- 53 ผังรับเรื่องร้องเรียน</p>	<p>ภาพที่ 2- 54 เบาะที่นั่งสำหรับชุดเจาะ</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2) ระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

	
<p>ภาพที่ 2- 55 หัวหน้าคนงาน</p>	<p>ภาพที่ 2- 56 กล้อง CCTV</p>
	
<p>ภาพที่ 2- 56 (ต่อ) กล้อง CCTV</p>	<p>ภาพที่ 2- 57 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพื้นที่เข้า-ออก</p>
	
<p>ภาพที่ 2- 58 คนงานสวมชุดยูนิฟอร์มพร้อมติดบัตร</p>	<p>ภาพที่ 2- 59 เจ้าหน้าที่พบปะบ้านข้างเคียง</p>



ภาพที่ 2- 60 ตรวจสอบระบบเบรก Limit Switch



ภาพที่ 2- 61 ป้ายประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพ

ภาพที่ 2- 62 อ่างล้างมือ



ภาพที่ 2- 63 คนงานทำความสะอาดห้องน้ำ

ภาพที่ 2- 64 ป้ายจำกัดความเร็ว 20 km/hr.

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2) ระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

	
<p>ภาพที่ 2- 65 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านฝุ่นละออง</p>	<p>ภาพที่ 2- 66 อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล</p>
	
<p>ภาพที่ 2- 67 ป้ายกำหนดช่วงเวลาขุดดิน</p>	<p>ภาพที่ 2- 68 อุปกรณ์ครอบหู</p>
	
<p>ภาพที่ 2- 69 วัสดุป้องกันและดูดซับความสั่นสะเทือน หุ้มเครื่องมือ</p>	<p>ภาพที่ 2- 70 เดินตรวจหน่วยงานก่อสร้างทุกสัปดาห์</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2) ระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

	
<p>ภาพที่ 2- 71 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล</p>	<p>ภาพที่ 2- 72 นิดพ่นแมลง</p>
	
<p>ภาพที่ 2- 73 หน้ากากอนามัย</p>	<p>ภาพที่ 2- 74 ป้ายกำหนดให้ใส่ที่ครอบหัว</p>
	
<p>ภาพที่ 2- 75 กลบร่อง Sheet Plie หลังการรื้อถอน</p>	<p>ภาพที่ 2- 76 เบอร์โทรสายด่วนแจ้งเหตุ</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ 2) ระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

	
<p>ภาพที่ 2- 77 ลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการ</p>	
	
<p>ภาพที่ 2- 78 ติดตารางมาตรการหน้าโครงการ</p>	<p>ภาพที่ 2- 79 จุดคัดกรอง</p>
	
<p>ภาพที่ 2- 80 ประชุมด้านความปลอดภัยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p>	<p>ภาพที่ 2- 81 สภาพพื้นที่ปัจจุบัน</p>