

บทที่ 5

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม ชนาลัย โรแมนติก รีสอร์ท (Chanalai Romantica Resort) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2565 ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม ตาม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) พบว่า ส่วนใหญ่ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ ซึ่งบางมาตรการได้ ดำเนินการครบถ้วน และบางมาตรการดำเนินไม่ครบถ้วน รายละเอียดดังนี้

5.1.1 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติครบถ้วน ได้แก่ ด้านการจัดการ มูลฝอย* การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม การใช้ไฟฟ้า พื้นที่สีเขียว เชื้อสลิโอเนลลาในระบบปรับอากาศ และการป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หมายเหตุ : * โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมูลฝอยได้ครบถ้วนแต่ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ครบถ้วน เนื่องจากโครงการจัดให้มีเพียงห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล แต่ไม่จัดให้มีห้องพักมูลฝอยแห้ง มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตราย

5.1.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติแต่ไม่ครบถ้วน ได้แก่

1) คุณภาพน้ำ

คุณภาพน้ำทิ้ง

- ไม่ได้จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบ ซึ่งจะต้องดำเนินการ ตรวจวัดทุก 3 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ
- ไม่ได้จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Total Coliform Bacteria ในน้ำทิ้งที่ออกจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะต้องดำเนินการทุกเดือนตลอดระยะดำเนินการ

คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ

- ไม่ได้จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด, ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย, Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa ซึ่งต้องทำการตรวจทุกเดือนตลอดระยะดำเนินการ
- ไม่ได้จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ คลอรีนที่รวมกับสารอื่น, กรดไฮยาซูริก, แอมโมเนีย, ไนเตรท, โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด, ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย, Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa ซึ่งต้องทำการตรวจวิเคราะห์ทุก 3 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ

2) ระบบท่อน้ำประปาและถังสำรองน้ำใช้

ถังสำรองน้ำใช้ ทุกแห่งภายในโครงการ

- ไม่ได้จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, เอสเชอริเชียโคไล, สตาฟิโลค็อกคัสออเรียส และคลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ซึ่งต้องทำการตรวจวิเคราะห์ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ

3) การจราจร

ถนนในโครงการ

- ไม่ได้จัดให้มีป้ายและเครื่องหมายบนพื้นทาง

4) การประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน

เจ้าหน้าที่ของโครงการ

- ไม่ได้จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ เรื่องการประหยัดพลังงานประจำปี

ทั้งนี้ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ฌานาลัย โรแมนติก รีสอร์ท (Chanalai Romantica Resort) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2565 ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม สรุปได้ดังตารางที่ 5.1-1

5.2 ข้อเสนอแนะ

- 5.2.1 ควรจัดให้มีการซ่อมอพยพหนีภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทำป้ายแนะนำการปฏิบัติตนกรณีเกิดแผ่นดินไหวไว้ติดประกาศไว้ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่นบริเวณโถงทางเดิน เพื่อให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
- 5.2.2 ควรจัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการ
- 5.2.3 ควรจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบทุกเดือน
- 5.2.4 ควรจัดให้มีห้องพักรวมห้องพักรวมห้องพักรวม, มุลฝอยอินทรีย์ และมุลฝอยอันตราย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ของโครงการช่วยกันแยกประเภทมุลฝอย

- 5.2.5 ควรจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Total Coliform Bacteria ในน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในมาตรการติดตามและตรวจสอบที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
- 5.2.6 ควรจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด, ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย, Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomons aeruginosa ของน้ำในสระว่ายน้ำทุกเดือน
- 5.2.7 ควรจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, เอสเชอริเชียโคไล, สตาฟีโลค็อกคัสสอเรียส และคลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ในถังสำรองน้ำใช้ ซึ่งต้องทำการตรวจวิเคราะห์ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ
- 5.2.8 ควรจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้มีดัชนีตรวจวัดครบถ้วนตรงตามที่ระบุไว้ในมาตรการติดตามและตรวจสอบที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
- 5.2.9 ควรจัดให้มีป้ายห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในตัวอาคาร

ตารางที่ 5.1-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม ฌนาลัย โรแมนติกกา รีสอร์ท (Chanalai Romantica Resort)
ระยะดำเนินการ ประจำปี 2565 ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามตรวจสอบ/หมายเหตุ
1) คุณภาพน้ำ					
1.1) คุณภาพน้ำทั้งหลังการบำบัด	- จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	- กำหนดให้มีดัชนีตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง ได้แก่ 1. บีโอดี (BOD) ₅ 2. สารแขวนลอย (Suspended Solids) ₅	- ทุก 3 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ฌนาลัย โรแมนติกกา รีสอร์ท จำกัด	✗ ไม่มีการตรวจวิเคราะห์น้ำเสียก่อนเข้าระบบ
	- จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	- กำหนดให้มีดัชนีตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง ได้แก่ 1. pH 2. BOD 3. ซัลไฟด์ (Sulfide) 4. สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 5. สารแขวนลอย (Suspended Solids) 6. ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 7. น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) 8. TKN 9. Total Coliform Bacteria	- ทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ฌนาลัย โรแมนติกกา รีสอร์ท จำกัด	✓
	- ส่วนตกตะกอน	- สุ่มตะกอนในส่วนตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย	- ทุกปี ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ฌนาลัย โรแมนติกกา รีสอร์ท จำกัด	✓
	- บ่อดักไขมัน	- ดักไขมันทุกวันไปตากให้แห้งก่อนส่งให้รถเก็บขนมูลฝอยเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลกระนวนเข้าทำการจัดเก็บขยะ	- ดักไขมันทุก 3 วัน ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ฌนาลัย โรแมนติกกา รีสอร์ท จำกัด	✓

ตารางที่ 5.1-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม ชนาลัย โรแมนติก รีสอร์ท (Chanalai Romantica Resort)
ระยะดำเนินการ ประจำปี 2565 ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามตรวจสอบ/หมายเหตุ
1.2) คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	- สระว่ายน้ำในโครงการ	1) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ 1. คลอรีนอิสระคงเหลือ 2. ค่าความเป็นกรด-ด่าง	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิดให้บริการ	บริษัท ชนาลัย โรแมนติก รีสอร์ท จำกัด	✓
		2) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ 1. โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด 2. ฟีคอลลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 3. Escherichia coli 4. Staphylococcus aureus 5. Pseudomons aeruginosa	- ทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ชนาลัย โรแมนติก รีสอร์ท จำกัด	✗ ไม่มีการตรวจวิเคราะห์
		3) ควบคุมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำโดยพารามิเตอร์ที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ 1. pH 2. คลอรีนอิสระ 3. คลอรีนที่รวมกับสารอื่น 4. ค่าความเป็นด่าง 5. ความกระด้าง 6. กรดไซยาไนริก 7. คลอไรด์ 8. แอมโมเนีย 9. ไนเตรท 10. โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	- ทุก 3 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ชนาลัย โรแมนติก รีสอร์ท จำกัด	✓

ตารางที่ 5.1-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม ชนาลัย โรแมนติก รีสอร์ท (Chanalai Romantica Resort)
ระยะดำเนินการ ประจำปี 2565 ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามตรวจสอบ/หมายเหตุ
1.2) คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ (ต่อ)		11. ฟีคอลลีโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 12. Escherichia coli 13. Staphylococcus aureus 14. Pseudomonas aeruginosa			
	- ห้องน้ำและห้องอาบน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำ	1) ทำความสะอาดห้องน้ำและห้องอาบน้ำ	- วันละ 2 ครั้งก่อนเปิดและหลังปิดให้บริการ	บริษัท ชนาลัย โรแมนติก รีสอร์ท จำกัด	✓
		2) ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องน้ำและห้องอาบน้ำ	- ทุกวัน ตลอดช่วงดำเนินการ		✓
		3) ซ่อมบำรุงห้องน้ำและห้องอาบน้ำ	- ทุกปี ตลอดช่วงดำเนินการ		✓
	- ความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้น้ำ (กรณีการจมน้ำ)	ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ (กรณีการจมน้ำ) 1) กำหนดให้มีผู้มาดูแลด้วย กรณีที่น้ำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ 2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้ 1. โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน 2. ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำอย่างน้อย 2 อัน 3. ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายสู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ	- ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท ชนาลัย โรแมนติก รีสอร์ท จำกัด	✓

ตารางที่ 5.1-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม ฌนาลัย โรแมนติกกา รีสอร์ท (Chanalai Romantica Resort)
ระยะดำเนินการ ประจำปี 2565 ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามตรวจสอบ/หมายเหตุ
1.2) คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ (ต่อ)		4. เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่และสำหรับเด็กอย่างน้อย 1 ชุด 5. ชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ไว้ประจำสระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด 3) อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำ และปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันเสมอ			
	- ความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ (กรณีการลื่นหกล้ม)	ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ (กรณีลื่นหกล้ม) 1) อาคารประกอบทำด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง พื้นเรียบ ไม่ลื่น ไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียงเล็กน้อย เพื่อการระบายน้ำที่ดี 2) ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระว่ายน้ำในเวลากลางคืนต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน 3) จัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้าง ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย 4) จัดให้มีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิด รอบสระว่ายน้ำ มีความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง			✓

ตารางที่ 5.1-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม ชนาลัย โรแมนติก รีสอร์ท (Chanalai Romantica Resort)
ระยะดำเนินการ ประจำปี 2565 ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามตรวจสอบ/หมายเหตุ
1.2) คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ (ต่อ)		5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งมีความชำนาญในการว่ายน้ำ และสามารถให้การปฐมพยาบาลผู้ใช้บริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุประจำ อยู่ตลอดเวลาที่สระว่ายน้ำเปิด			
2) ตรวจสอบระบบท่อน้ำประปาและถึงสำรองน้ำใช้	- แนวท่อประปา	- ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่างๆ	- ทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ชนาลัย โรแมนติก รีสอร์ท จำกัด	✓
	- ถึงสำรองน้ำใช้ทุกแห่งภายในโครงการ	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ได้แก่ 1. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 2. เอสเชอริเชียโคไล 3. สตาฟีโลค็อกคัสสอเรียส 4. คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ - ล้างทำความสะอาดถึงสำรองน้ำใช้ทุกแห่ง	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ		✓
3) มูลฝอย	- ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ - ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ	1) ความเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 2) ตรวจสอบการตกค้างมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ 3) ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยของโครงการ 4) ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมและถนนภายในโครงการ	- ทุกวัน ตลอดช่วงดำเนินการ - ทุกครั้งที่มีการเก็บขนจากบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลกะรนตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท ชนาลัย โรแมนติก รีสอร์ท จำกัด	✓
4) การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- ท่อระบายน้ำ	1) ขุดลอกท่อระบายน้ำทั้งหมดที่อยู่ภายในโครงการ 2) ตรวจสอบปริมาณ ตะกอนที่สะสมอยู่ในบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำ	- ทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ชนาลัย โรแมนติก รีสอร์ท จำกัด	✓

ตารางที่ 5.1-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม ฌนาลัย โรแมนติกกา รีสอร์ท (Chanalai Romantica Resort)
ระยะดำเนินการ ประจำปี 2565 ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามตรวจสอบ/หมายเหตุ
5) การจราจร	- ถนนในโครงการ	1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของป้ายและเครื่องหมายบนพื้นทาง 2) ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้ได้	- ทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ฌนาลัย โรแมนติกกา รีสอร์ท จำกัด	X ไม่มีป้ายและ เครื่องหมายบนพื้นทาง
	- ทางเข้า-ออก โครงการ	1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก ตลอดเวลา	- ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ		✓
6) การใช้ไฟฟ้า	- อุปกรณ์ไฟฟ้า	1) ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อม ใช้งานอยู่เสมอ	- ทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ฌนาลัย โรแมนติกกา รีสอร์ท จำกัด	✓
7) พื้นที่สีเขียว	- ต้นไม้ในโครงการ	1) ดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ในโครงการ	- ทุกวันตลอดช่วงดำเนินการ		✓
		2) ตัดแต่ง และตัดกิ่งต้นไม้ให้มีความสวยงามอยู่เสมอ	- ทุก เดือน ตลอด ช่วง ดำเนินการ		✓
8) เชื้อสลิโอเนลลา ในระบบปรับอากาศ	-ระบบปรับอากาศ บริเวณพื้นที่ ส่วนกลางของ โครงการ	1) ล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลาง	- ทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ฌนาลัย โรแมนติกกา รีสอร์ท จำกัด	✓
		2) ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อสลิโอเนลลา จากท่อน้ำทิ้งของระบบ ปรับอากาศของแต่ละระบบในพื้นที่อาคาร	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงเปิด ดำเนินการ		
9) การป้องกัน อัคคีภัยและความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	- ระบบสัญญาณ เตือนอัคคีภัยและ อุปกรณ์ดับเพลิง	- ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และระบบสัญญาณเตือน อัคคีภัยให้อยู่ในสภาพดี เห็นได้ชัดเจน	- ทุก 3 เดือน ตลอดช่วงเปิด ดำเนินการ	บริษัท ฌนาลัย โรแมนติกกา รีสอร์ท จำกัด	✓
	- ป้ายบอกทางหนีไฟ - ถังเคมีดับเพลิง	- ตรวจสอบระดับความดันภายในถัง โดยดูจากมาตรวัดความดัน	- ทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ		✓

ตารางที่ 5.1-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม ชนาลัย โรแมนติก รีสอร์ท (Chanalai Romantica Resort)
ระยะดำเนินการ ประจำปี 2565 ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามตรวจสอบ/หมายเหตุ
		และตรวจสอบอายุการใช้งานของถัง			
	- สาย ฉี ด น้ำ ดับเพลิงและตู้เก็บ สายฉีด (FHC)	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ		✓
	- ทางหนีไฟ	- อย่าให้มีสิ่งกีดขวาง - ซ่อมอพยพหนีไฟ	- ทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วง ดำเนินการ		✓
	- เจ้าหน้าที่ป้องกัน อัคคีภัย	- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัยของ โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วง ดำเนินการ		✓
	- เครื่องกำเนิด พลังงานไฟฟ้า สำรอง (Generator)	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ		✓
10) การประหยั ด และ อนุรักษ์ พลังงาน	- เครื่องใช้ไฟฟ้า ของส่วนกลาง	- ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าของส่วนกลางให้มีสภาพใช้งานได้ - ซ่อมแซมแก้ไขเครื่องใช้ไฟฟ้าของส่วนกลางหากเกิดการ ชำรุด	- ทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท ชนาลัย โรแมนติก รีสอร์ท จำกัด	✓
	- เจ้าหน้าที่ของ โครงการ	- อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักเรื่องการประหยัดพลังงาน	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วง ดำเนินการ		✗ ไม่มีการอบรม เจ้าหน้าที่เรื่องการ ประหยัดพลังงาน
		- ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ	- ทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ		✓

หมายเหตุ : ✓ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
✗ ยังไม่ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม