

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
และข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

นิติบุคคลอาคารชุดพระยาภิรมย์ ชาโตว์ รีเวอร์โบ้ท ได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการพระยาภิรมย์ ชาโตว์ รีเวอร์โบ้ท (ระยะดำเนินการ) ช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม 2565

สำหรับการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการพระยาภิรมย์ ชาโตว์ รีเวอร์โบ้ท ของ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด เดือนมกราคม - ธันวาคม 2565 ยังมีมาตรการที่โครงการดำเนินการไม่ครบถ้วนและอยู่ในระหว่างดำเนินการ โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 มาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพระยาภิรมย์ ชาโตว์ รีเวอร์โบ้ท (ระยะดำเนินการ) ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน และข้อเสนอแนะ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน	แนวทางการปฏิบัติ
1. การจัดการขยะมูลฝอย	
1.1 ให้เชื่อมต่อระบายน้ำล้างห้องขยะลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยร้อยท่อเลาะริมกำแพง โครงการทางทิศตะวันออกเข้าสู่ Separation Tank ในระบบบำบัดน้ำเสีย	การดำเนินการในปัจจุบัน ทางโครงการไม่ได้ติดตั้งท่อระบายน้ำล้างห้องขยะลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ข้อเสนอแนะ ให้ทางโครงการมีการคัดแยกประเภทของขยะให้ชัดเจน ในส่วนของขยะเปียกหรือขยะที่สามารถย่อยสลายได้ควรมีภาชนะหรือถังขยะที่ไม่รั่วซึมรองรับ เพื่อไม่ให้น้ำที่เกิดจากขยะมีการไหลลงสู่บริเวณรางระบายน้ำทิ้งได้