

---

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## บทที่ 2

### ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการได้ทำการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการเพิ่มเติมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบตลอดจนมาตรการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ดังนี้


- ทรัพยากรกายภาพ
  - สภาพภูมิประเทศ
  - ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน
  - คุณภาพอากาศ
  - เสียง
  - ความสั่นสะเทือน
  - คลื่นวิทยุและโทรทัศน์
  - แหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน
- ทรัพยากรชีวภาพ
  - ทรัพยากรชีวภาพบนบก
  - ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ
- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
  - การใช้น้ำ
  - การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล
  - การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
  - การจัดการมูลฝอย
  - การใช้ไฟฟ้า
  - การคมนาคมขนส่ง
  - การใช้ประโยชน์ที่ดิน
  - การป้องกันอัคคีภัย
- คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
  - เศรษฐกิจและสังคม
  - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  - สาธารณสุขและสุขภาพ
  - สุนทรียภาพและทัศนียภาพ

ทั้งนี้สามารถพิจารณารายละเอียดจากสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 ดังมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ แลแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</p> <p>1.1 สภาพภูมิประเทศ</p> <p>1) จัดทำรั้วทึบสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดินปิดกั้นตามแนวเขตที่ดินติดต่อกับที่ดินต่างเจ้าของ กรณีติดต่อกับที่ดินสาธารณะจะต้องมีสิ่งปกคลุมทางเดิน เพื่อป้องกันวัสดุตกกล่นด้วยและบดบังมลพิษที่เกิดจากการก่อสร้าง และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>- ในระยะก่อสร้างฐานราก และก่อสร้างโครงสร้างอาคารโครงการจัดทำรั้ว Metal Sheet (Aluminium Sheet) โดยรอบแนวเขตที่ดินปิดกั้นตามแนวเขตที่ดินติดต่อกับที่ดินต่างเจ้าของ และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนั้นโครงการจึงนำป้ายและรั้วถนน Metal Sheet ออกเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.1 รูปที่ 2.2 และรูปที่ 2.3)</p> <div data-bbox="943 868 1196 1059" data-kind="parent" data-rs="2">  </div> <div data-bbox="1308 868 1547 1059" data-kind="parent" data-rs="2">  </div> <div data-bbox="1122 1115 1375 1307" data-kind="parent" data-rs="2">  </div> <p>รูปที่ 2.1 รั้วรอบโครงการ</p> <p>รูปที่ 2.2 ป้ายเขตพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)




มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ) 2) คูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการมีการกำชับผู้รับเหมาให้ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
3) ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายใน พื้นที่ของโครงการเท่านั้น	- ในระยะก่อสร้างโครงการได้มีการปรับสภาพพื้นที่ และก่อสร้างโครงการเฉพาะภายใน พื้นที่ของโครงการเท่านั้น ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนั้นจะไม่มีกิจกรรมที่ต้องปรับ สภาพพื้นที่  	- ไม่พบปัญหา

รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน


ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</p> <p>1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)</p> <p>4) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 0.5 x 1.0 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมการก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง ระบุหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง โดยติดไว้บริเวณที่มีการก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p>	<p>- ในระยะก่อสร้างฐานราก และระยะก่อสร้างโครงสร้างอาคาร โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 0.5 x 1.0 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมการก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง ระบุหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง โดยติดไว้บริเวณที่มีการก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนั้นจึงได้นำป้ายดังกล่าวออกเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.4)</p> <div data-bbox="902 1059 1184 1289" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="902 1294 1184 1335" data-label="Caption"> <p>รูปที่ 2.4 ป้ายประชาสัมพันธ์</p> </div> <div data-bbox="1308 1059 1615 1289" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="1263 1294 1615 1335" data-label="Caption"> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</p> <p>1.2 คุณภาพอากาศ</p> <p>1) ฝุ่นละออง</p> <p><u>มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์</u></p> <p>(1) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 0.5 x 1.0 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งติดตามการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>	<p>- ในระยะก่อสร้างโครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมติดป้ายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณป้อมยามทางเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนั้นจึงได้นำป้ายดังกล่าวออกเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.3 รูปที่ 2.4 และรูปที่ 2.5)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>รูปที่ 2.4 ป้ายประชาสัมพันธ์</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>รูปที่ 2.5 มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> </div> </div>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> (2) จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียงและความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และ ระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึก ดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้จะ ระบุ ชื่อ วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรม ที่ได้ดำเนินการร้องขอหรือตรวจสอบ ตามข้อ ร้องเรียนดังกล่าว	- โครงการได้มีการจัดทำบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียงและความสั่นสะเทือน จากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าวได้ เมื่อมี การร้องขอหรือตรวจสอบ จะระบุชื่อ วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ ดำเนินการร้องขอหรือตรวจสอบ โดยในปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และความสั่นสะเทือน (ภาคผนวกที่ 7) (ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565)	- ไม่พบปัญหา
(3) จัดทำระบบบันทึกเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุ และเวลา	- โครงการได้มีการดำเนินการจัดทำระบบบันทึกเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุ และเวลา โดยปัจจุบันยังไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติ (ภาคผนวกที่ 7)( ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565)   ภาคผนวกที่ 7	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> <u>มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง</u> (1) จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด	- ในระยะก่อสร้างโครงการมีการจัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
(2) จัดให้มีตาข่ายกันฝุ่น (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟลามคลุมโดยรอบอาคารตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดของอาคารตามระดับความสูงของอาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปยังพื้นที่ข้างเคียง	- ในระยะก่อสร้างโครงการจัดให้มีการติดตั้งตาข่ายกันฝุ่น (Mesh Sheet) คลุมโดยรอบอาคาร แต่เว้นช่องว่างบางพื้นที่ไว้เพื่อใช้ในการก่อสร้าง และขนส่งอุปกรณ์ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนั้นจึงได้รื้อ Mesh Sheet ออกเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.6) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> รูปที่ 2.6 ตาข่ายกันฝุ่น (Mesh Sheet)      รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา
(3) ควบคุมและลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างโครงการมีการควบคุมและลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> (4) ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างโครงการมีการเก็บกองวัสดุที่ทำให้เกิดฝุ่นในพื้นที่โครงการ และปิดคลุม วัสดุนั้นด้วยผ้าใบ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 จึงไม่มีการเก็บกองวัสดุอุปกรณ์ไว้ในพื้นที่โครงการ (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.7)  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <p>รูปที่ 2.7 พื้นที่เก็บกองวัสดุที่เกิดฝุ่น</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	- ไม่พบปัญหา
<b>มาตรการด้านการใช้เครื่องจักร</b> (1) ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน	- โครงการมีการกำชับผู้รับเหมาให้ไม่เดินเครื่องจักรทั้งว้ขณะไม่ใช้งาน	- ไม่พบปัญหา
(2) หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็น เชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่ เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า	- ในระยะก่อสร้างโครงการได้มีการกำชับให้ผู้รับเหมาให้หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องจักรที่ใช้ น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง และพยายามใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้าให้มากที่สุด ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วง เดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> (3) วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุ เพื่อลด ปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้นยานพาหนะในการ ขนส่งทั้งประเภทและเวลาตามข้อกำหนดของ พนักงานจราจรในพื้นที่	- ในระยะก่อสร้างโครงการมีวางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุ เพื่อลดปัญหาฝุ่น และจราจร โดยใช้นยานพาหนะในการขนส่งทั้งประเภทและเวลาตามข้อกำหนดของ พนักงานจราจรในพื้นที่ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
(4) ปิดถนนทุกดินในขณะขนดินเข้า-ออก พื้นที่ ก่อสร้างด้วยผ้าใบให้มิดชิด	- ในระยะก่อสร้างโครงการได้จัดให้มีผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุกทุกคัน และวัสดุก่อสร้าง เพื่อ ป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่นของดิน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วใน เดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่มีการขนส่ง ดินเข้าพื้นที่โครงการ (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.8) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> รูปที่ 2.8 รถบรรทุกปิดคลุมด้วยผ้าใบ      รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา
(5) ลดการใช้รถขนส่งพนักงานเข้าพื้นที่โดยการใช้การ จัดให้มีรถรับส่งพนักงาน	- โครงการไม่ได้มีการจัดให้มีรถขนส่งพนักงาน เนื่องจากบ้านพักคนงานอยู่บริเวณใกล้พื้นที่ การก่อสร้าง ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้รถในการเดินทางมาทำงาน ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> <u>มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง</u> (1) ใช้อุปกรณ์ก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย	- ในระยะก่อสร้างโครงการมีการใช้อุปกรณ์ก่อสร้างที่ทำให้เกิดฝุ่นน้อย ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
(2) จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นให้เพียงพอ	- ในระยะก่อสร้างโครงการจัดมีแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์ และเจ้าหน้าที่คอยฉีดพรมน้ำบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย (รูปที่ 2.9) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 จึงไม่จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าว (รูปที่ 2.3) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <p>รูปที่ 2.9 การฉีดพรมน้ำ</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	- ไม่พบปัญหา
(3) ใช้ระบบการขนส่งที่ก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด	- ในระยะก่อสร้างโครงการใช้ระบบการขนส่งที่ก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 จึงไม่มีกิจกรรมการขนส่งที่ก่อให้เกิดฝุ่นเข้ามาให้พื้นที่โครงการ	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.2 คุณภาพอากาศ</b> <u>มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง (ต่อ)</u> (4) จัดให้มีคนงานและระบบที่จะทำความสะอาดให้ พร้อมใช้งานในกรณีที่มีการหกของสิ่งของที่จะ ก่อให้เกิดฝุ่น	- ในระยะก่อสร้างโครงการจัดให้มีพนักงานคอยทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าพื้นที่ โครงการ และในพื้นที่โครงการ เพื่อลดปัญหาผลกระทบที่ทำให้เกิดฝุ่น ปัจจุบันโครงการ ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2565 จึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว (รูปที่ 2.3 รูปที่ 2.10)   รูปที่ 2.10 พนักงานคอยกวาดเศษดิน-หิน      รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา
<u>มาตรการเฉพาะด้านการจัดการของเสีย</u> (1) ละเว้นการเผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ ก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างโครงการไม่มีการเผาขยะในพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
<u>มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน</u> (1) เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็นส่วนอื่นที่ เปิดแล้วควรปิดผ้าใบคลุมไว้หากไม่ได้ปฏิบัติงาน บนพื้นที่นั้น	- ในระยะก่อสร้างโครงการเปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็นส่วนอื่นที่เปิดแล้ว ปิด ผ้าใบคลุมไว้เมื่อไม่มีการปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนั้นจึงไม่มีการ เปิดพื้นที่ขุดดิน	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> <u>มาตรการเฉพาะด้านก่อสร้าง</u> (1) การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบัน (Bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ	- ในระยะก่อสร้างโครงการไม่ได้มีการเก็บกองทรายในบัน (Bund) แต่เก็บกองบนพื้น และ ปิดคลุมด้วยผ้าใบพร้อมทั้งฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นอยู่เสมอ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่มีการเก็บกองทรายในพื้นที่โครงการ (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.11) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <p>รูปที่ 2.11 การเก็บกองทราย</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	- ไม่พบปัญหา
<u>มาตรการเฉพาะด้านการขนดิน</u> (1) ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน โดยขนส่ง นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และสอดคล้องกับประกาศ เจ้าพนักงานจราจร โดยหากมีการขนส่งในเวลา กลางคืนต้องไม่เกินเวลา 22.00 นาฬิกา ทั้งนี้ต้อง ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่พนักงานจราจรในแต่ละ ภาระณี	- ในระยะก่อสร้างโครงการมีการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน โดยขนส่งนอก ช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร หากมีการขนส่งในเวลา กลางคืน (หลังเวลา 22.00 น.) จะขออนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรในแต่ละกรณี ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าพื้นที่ โครงการ	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> (2) ล้างล้อรถบรรทุก ทุกครั้งที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ ก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างโครงการจัดให้มีการล้างล้อรถบรรทุกและรถทุกคันที่เข้าและออกพื้นที่ โครงการ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิด ดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 จึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.12) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <p>รูปที่ 2.12 ล้างล้อรถ</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	- ไม่พบปัญหา
(3) ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้ งานได้ดีอยู่เสมอ	- ในระยะก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดียู่เสมอ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.2 ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> (5) ใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้ง หรือ กรณีที่ดินแห้ง	- โครงการใช้น้ำฉีดพ่นถนน ถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้ง หรือกรณีที่ถนนแห้ง ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วง เดือนพฤศจิกายน 2565 จึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.9)   รูปที่ 2.9 การฉีดพ่นน้ำ                      รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา
(6) ทำประตูทางเข้า-ออกของรถบรรทุก ต้องมี ระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 เมตร จากบ้านเรือนของ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ในระยะก่อสร้างโครงการจัดทำประตูทางเข้า-ออกของรถบรรทุก มีระยะห่างมากกว่า 10 เมตร จากบ้านเรือนของผู้ที่ได้รับผลกระทบ (รูปที่ 2.13) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนั้นจึงได้รื้อถอนประตูดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.3)   รูปที่ 2.13 ประตูทางเข้า-ออกโครงการ                      รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.2 ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> (7) โดยโครงการจะกำชับผู้รับเหมาก่อสร้างและ คนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติงานตามมาตรการการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่าง เคร่งครัด	- ในระยะก่อสร้างโครงการได้กำชับผู้รับเหมาก่อสร้างและคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติงานตาม มาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งติดป้าย มาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้ในพื้นที่ที่สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิด ดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนั้นจึงนำป้ายดังกล่าวออกเรียบร้อยแล้ว (รูป 2.3 และรูปที่ 2.5) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <p>รูปที่ 2.5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผล กระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	- ไม่พบปัญหา
<b>2) มลพิษทางอากาศ</b>		
(1) ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน	- ในระยะก่อสร้างโครงการกำชับให้ผู้รับเหมาไม่ติดเครื่องจักรทิ้งไว้ขณะไม่ใช้งาน	- ไม่พบปัญหา
(2) หมั่นตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานอยู่ เสมอ	- ในระยะก่อสร้างโครงการมีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรก่อน-หลัง การใช้งานอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยของคนงาน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วใน เดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</p> <p>1.3 เสียง</p> <p><u>มาตรการลดผลกระทบจากการก่อสร้างที่ระดับก่อสร้าง ฐานรากและชั้น 1</u></p> <p>1) ติดตั้งกำแพงกันเสียง สูง 6 เมตร วัสดุ Steel Sheet หนา 1.27 มม.หรือวัสดุเทียบเท่าที่สามารถลดระดับเสียงลงได้ไม่น้อยกว่า 25 dB(A) ล้อมพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขต ซึ่งสามารถลดระดับเสียงลงได้ (รูปที่ 2.1) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนั้นจึงได้รื้อถอนรั้วดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.3)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;">รูป 2.1 รั้วรอบโครงการ                      รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</p> <p>1.3 เสียง</p> <p><u>มาตรการลดผลกระทบจากการก่อสร้างที่ระดับก่อสร้าง ฐานรากและชั้น 1 (ต่อ)</u></p> <p>2) กิจกรรมก่อสร้าง “งานตกแต่งอาคาร” จะเริ่มดำเนินการเมื่อก่อสร้างผนังคอนกรีตปิดล้อมชั้นของอาคารไว้แล้ว ซึ่งผนังคอนกรีตอาคารจะเป็นเสมือนกำแพงกันเสียงในลักษณะห้องปิดทึบอีกชั้นหนึ่ง สามารถลดเสียงได้ประมาณ 34 dB(A)</p>	<p>- ในระยะก่อสร้างโครงการเริ่มงานตกแต่งอาคาร โดยดำเนินการเมื่อก่อสร้างผนังคอนกรีตปิดล้อมชั้นของอาคารไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผนังคอนกรีตอาคารเป็นเสมือนกำแพงกันเสียงในลักษณะห้องปิดทึบสามารถลดเสียงได้ประมาณ 34 dB(A) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3)</p> <div data-bbox="1099 962 1406 1190" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</p> <p>1.3 เสียง (ต่อ)</p> <p><u>มาตรการลดผลกระทบด้านเสียงที่ระดับก่อสร้างชั้น 2 ถึงชั้น 4</u></p> <p>1) ติดตั้งกำแพงกันเสียง “งานโครงสร้าง” สูง 3.0 เมตร วัสดุ Steel หนา 1.27 มม. หรือวัสดุเทียบเท่าที่สามารถลดระดับเสียงได้ไม่น้อยกว่า 25 dB(A) ปิดล้อมทั้ง 4 ด้าน</p>	<p>- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขต ซึ่งสามารถลดระดับเสียงลงได้ (รูปที่ 2.1) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนั้นจึงได้รื้อถอนรั้วดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.3)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;">รูป 2.1 รั้วรอบโครงการ                      รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</p> <p>1.3 เสียง</p> <p><u>มาตรการลดผลกระทบด้านเสียงที่ระดับก่อสร้างชั้น 2 ถึงชั้น 4 (ต่อ)</u></p> <p>2) กิจกรรมก่อสร้าง “งานตกแต่งอาคาร” จะเริ่มดำเนินการเมื่อก่อสร้างผนังคอนกรีตปิดล้อมชั้นของอาคารไว้แล้ว ซึ่งผนังคอนกรีตอาคารจะเป็นเสมือนกำแพงกันเสียงในลักษณะห้องปิดทึบอีกชั้นหนึ่ง สามารถลดเสียงได้ประมาณ 34 dB(A)</p>	<p>- ในระยะก่อสร้างโครงการเริ่มงานตกแต่งอาคาร โดยดำเนินการเมื่อก่อสร้างผนังคอนกรีตปิดล้อมชั้นของอาคารไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผนังคอนกรีตอาคารเป็นเสมือนกำแพงกันเสียงในลักษณะห้องปิดทึบสามารถลดเสียงได้ประมาณ 34 dB(A) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3)</p> <div data-bbox="1099 962 1404 1190" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</p> <p>1.3 เสียง (ต่อ)</p> <p><u>มาตรการลดผลกระทบด้วยเสียงที่ระดับก่อสร้าง ชั้น 5</u></p> <p>1) ติดตั้งกำแพงกันเสียง “งานโครงสร้าง” สูง 2.4 เมตร วัสดุ Steel หนา 1.27 มม. หรือวัสดุเทียบเท่าที่สามารถลดระดับเสียงได้ไม่น้อยกว่า 25 dB(A) ปิดล้อมทั้ง 4 ด้าน รอบแนวอาคาร ล้อมพื้นที่งานก่อสร้างบนอาคาร</p>	<p>- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขต ซึ่งสามารถลดระดับเสียงลงได้ (รูปที่ 2.1) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนั้นจึงได้รื้อถอนรั้วดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.3)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;">รูป 2.1 รั้วรอบโครงการ                      รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.3 เสียง (ต่อ)</b> <u>มาตรการลดผลกระทบด้วยเสียงที่ระดับก่อสร้าง ชั้น 5</u> 2) กิจกรรมก่อสร้าง “งานตกแต่งอาคาร” จะเริ่มดำเนินการเมื่อก่อสร้างผนังคอนกรีตปิดล้อมชั้นของอาคารไว้แล้ว ซึ่งผนังคอนกรีตอาคารจะเป็นเสมือนกำแพงกันเสียงในลักษณะห้องปิดทึบอีกชั้นหนึ่งสามารถลดเสียงได้ประมาณ 34 dB(A)	- ในระยะก่อสร้างโครงการเริ่มงานตกแต่งอาคาร โดยดำเนินการเมื่อก่อสร้างผนังคอนกรีตปิดล้อมชั้นของอาคารไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผนังคอนกรีตอาคารเป็นเสมือนกำแพงกันเสียงในลักษณะห้องปิดทึบสามารถลดเสียงได้ประมาณ 34 dB(A) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3)	- ไม่พบปัญหา
<u>มาตรการลดผลกระทบด้านเสียงที่ระดับก่อสร้างชั้น 6 ถึงชั้น 8</u> 1) ติดตั้งกำแพงกันเสียง “งานโครงสร้าง” สูง 2.0 เมตร วัสดุ Steel หนา 1.27 มม. หรือวัสดุเทียบเท่าที่สามารถลดระดับเสียงได้ไม่น้อยกว่า 25 dB(A) ปิดล้อมทั้ง 4 ด้าน รอบแนวอาคาร ล้อมพื้นที่งานก่อสร้างบนอาคาร	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขต ซึ่งสามารถลดระดับเสียงลงได้ (รูปที่ 2.1) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนั้นจึงได้รั้วถาวรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.3) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <p>รูป 2.1 รั้วรอบโครงการ</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</p> <p>1.3 เสียง (ต่อ)</p> <p><u>มาตรการลดผลกระทบด้านเสียงที่ระดับก่อสร้างชั้น 6 ถึงชั้น 8</u></p> <p>2) กิจกรรมก่อสร้าง “งานตกแต่งอาคาร” จะเริ่มดำเนินการเมื่อก่อสร้างผนังคอนกรีตปิดล้อมชั้นของอาคารไว้แล้ว ซึ่งผนังคอนกรีตอาคารจะเป็นเสมือนกำแพงกันเสียงในลักษณะห้องปิดทึบอีกชั้นหนึ่งสามารถลดเสียงได้ประมาณ 34 dB(A)</p>	<p>- ในระยะก่อสร้างโครงการเริ่มงานตกแต่งอาคาร โดยดำเนินการเมื่อก่อสร้างผนังคอนกรีตปิดล้อมชั้นของอาคารไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผนังคอนกรีตอาคารเป็นเสมือนกำแพงกันเสียงในลักษณะห้องปิดทึบสามารถลดเสียงได้ประมาณ 34 dB(A) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3)</p> <div data-bbox="1099 962 1406 1190" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.3 เสียง (ต่อ)</b> <u>กำหนดช่วงเวลาก่อสร้างโครงการ ดังนี้</u> 1) วันจันทร์-ศุกร์ ทำงานเวลา 8.00-17.00 นาฬิกา แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด เป็นครั้งคราว เช่น การเทปูน ให้ดำเนินการไม่เกินเวลา 20.00 นาฬิกา และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต โดยจะแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้า 3 วัน ด้วยการลงพื้นที่แจ้งตามบ้านและปิดป้ายประกาศไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ	- ในระยะก่อสร้างโครงการจัดให้มีการกำหนดช่วงเวลาการทำงานของคนงานคือ 8.00-17.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่อง และเกินช่วงเวลาที่กำหนดเป็นครั้งคราวจะดำเนินการไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยจะแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้า 3 วัน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
2) วันเสาร์ ทำงานเวลา 9.00-17.00 น.	- ในระยะก่อสร้างโครงการกำหนดช่วงเวลาทำงานในวันเสาร์เวลา 9.00-17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ ทำงาน 8.00-17.00 น. ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
3) วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะงดทำกิจกรรมก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างโครงการมีการกำหนดวันหยุดให้กับคนงาน โดยมีการกำหนดให้หยุดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ และหากมีความจำเป็นต้องทำงานวันอาทิตย์คนงานจะได้รับค่าการทำงานล่วงเวลา ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</p> <p>1.3 เสียง (ต่อ)</p> <p>4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม พร้อมทั้งระบุชื่อที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ ของบริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาก่อสร้างต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p>	<p>- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งแจ้งข่าวสารผ่านทางไลน์ส่วนตัว ตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาก่อสร้างจะหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.14)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>รูปที่ 2.14 กล่องรับเรื่องร้องเรียน</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div> </div>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.3 เสียง (ต่อ)</b>		
5) ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี เท่านั้น และต้องได้รับการดูแลสม่ำเสมอในระหว่าง การก่อสร้าง เช่น หยอดน้ำมันหล่อลื่น เพื่อช่วยลด การเสียดสีชิ้นส่วนของเครื่องจักร	- ในระยะก่อสร้าง โครงการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และ ได้รับการดูแลสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง เช่น หยอดน้ำมันหล่อลื่น เพื่อช่วยลดการ เสียดสีชิ้นส่วนของเครื่องจักร ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน กันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
6) เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด	- ในระยะก่อสร้าง โครงการเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียง รบกวนน้อยที่สุด ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
7) เครื่องจักรที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวต้องดับเครื่อง หรือเบาคีเครื่องระหว่างการพัก	- ในระยะก่อสร้าง โครงการได้มีการดับเครื่อง หรือเบาคีเครื่องระหว่างการพัก สำหรับ อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
8) การตัดกระเบื้องให้ตัดในห้องที่มีผนังกัน เพื่อลด ระดับเสียง	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการตัดกระเบื้องให้ตัดในห้องที่มีผนังกัน เพื่อลดระดับ เสียง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิด ดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.3 เสียง (ต่อ)</b> <u>มาตรการในการลดผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง</u> 1) จัดให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดเสียงดัง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานานติดต่อกัน	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดเสียงดัง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานานติดต่อกัน ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
2) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วน	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้คนงานอย่างถูกต้องตามมาตรฐานอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.15)  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               รูปที่ 2.15 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล           </div> <div style="text-align: center;">               รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน           </div> </div>	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.3 เสียง (ต่อ)</b> 3) จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการ บำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี	- ในระยะก่อสร้าง โครงการมีการอบรมคนงานเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษา อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
4) กำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงส่วน บุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ขณะปฏิบัติ งานทุกครั้ง	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ลดเสียง ได้แก่ ปลั๊กลดเสียง (Ear Plug) และที่ ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ให้กับคนงาน พร้อมกำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง ขณะปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง หรือที่ทำงานกับเครื่องจักร ปัจจุบันโครงการ ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.16)	- ไม่พบปัญหา
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <p>รูปที่ 2.16 คนงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</p> <p>1.3 เสียง (ต่อ)</p> <p>5) กำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำหรือติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง</p>	<p>- ในระยะก่อสร้าง โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมา เลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำ พร้อมจัดให้มีอุปกรณ์ลดเสียงสำหรับคนงาน ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.15)</p> <div data-bbox="1120 813 1384 1013" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.15 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล</p> <div data-bbox="1126 1061 1379 1254" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ</b> <b>1.3 เสียง (ต่อ)</b> 6) กำหนดระยะเวลาทำงานของคนงานก่อสร้างให้ เหมาะสมกับระดับเสียงที่คนงานก่อสร้างจะ ได้รับ โดยติดป้ายแสดงช่วงเวลาในการทำงาน กับระยะห่างจากจุดกำเนิดเสียงในพื้นที่ก่อสร้าง ให้ชัดเจน	- ในระยะก่อสร้าง โครงการกำหนดระยะเวลาทำงานของคนงานก่อสร้างที่เหมาะสมกับ ระดับเสียงที่คนงานก่อสร้างจะได้รับ และติดป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดัง ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วง เดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนั้นจึงได้นำป้ายดังกล่าวออกเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.3 และรูป ที่ 2.17)	- ไม่พบปัญหา
7) ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมกำหนดให้ มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อลดเสียง ก่อนเข้าทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมทั้งจัดให้มี อุปกรณ์ลดเสียงสำหรับคนงาน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน กันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนั้นจึงได้นำป้าย ดังกล่าวออกเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.17) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  รูปที่ 2.17 ป้ายเตือนเสียงดัง             </div> <div style="text-align: center;">  รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน             </div> </div>	- ไม่พบปัญหา




ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.4 ความสั่นสะเทือน</b> 1) จัดให้ใช้เสาเข็มในการก่อสร้างรากฐานอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงก่อนการก่อสร้าง จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ใกล้เคียง และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการทำเสาเข็ม โดยระบุ ช่วงเวลาให้ชัดเจน	- ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 อย่างไรก็ตามในช่วงที่มีการก่อสร้างฐานรากทางโครงการมีการเจาะเสาเข็มแบบ wet process เพื่อลดการกระทบ พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการทำเสาเข็ม โดยระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน (รูปที่ 2.18)  รูปที่ 2.18 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง	- ไม่พบปัญหา
2) ก่อนการก่อสร้าง จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ใกล้เคียง และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ของ บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เพื่อให้ผู้พักอาศัย สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการทำเสาเข็ม โดยระบุวัน ช่วงเวลาให้ชัดเจน	- ก่อนการก่อสร้าง โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ใกล้เคียง และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ของ บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการทำเสาเข็ม โดยระบุวัน ช่วงเวลาที่ชัดเจน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา




ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.4 ความสัมพันธ์อื่น (ต่อ)</b> 3) กำหนดช่วงเวลาก่อสร้างโครงการ ดังนี้ (1) วันจันทร์-ศุกร์ ทำงานเวลา 8.00-17.00 นาฬิกา แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนดเป็นครั้งคราว เช่น การเทปูนให้ดำเนินการไม่เกินเวลา 20.00 นาฬิกา และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต โดยแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้า 3 วัน ด้วยการลงพื้นที่แจ้งตามบ้านและปิดป้ายประกาศไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ (2) วันเสาร์ทำงานเวลา 9.00-17.00 นาฬิกา (3) วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ งดทำกิจกรรมก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้าง โครงการกำหนดช่วงเวลาการทำงาน โดยวันจันทร์-ศุกร์ ทำงานเวลา 8.00-17.00 น. วันเสาร์ทำงานเวลา 9.00-17.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนดเป็นครั้งคราวจะดำเนินการไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โครงการจะไม่ทำการก่อสร้างใด ๆ แต่หากมีความจำเป็นต้องทำงานวันอาทิตย์คนงานจะได้รับค่าทำงานล่วงเวลา ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 จึงไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างแล้ว (รูปที่ 2.3) <div data-bbox="1120 1059 1375 1251" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.4 ความั่นสะเทือน (ต่อ)</b> 4) จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและ ควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องวิศวกรรม	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีวิศวกรคอยควบคุมและดูแลการทำงานของคณงานอย่าง ใกล้ชิด ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิด ดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
5) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.5x1.0 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของ โครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลา ที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อ และเบอร์ โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการ ก่อสร้าง และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งติด มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ บริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้าง โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 0.5 x 1.0 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมา ก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อผู้มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และ เลขที่หนังสือเห็นชอบ รวมทั้งติดป้ายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ บริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน กันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนั้นจึงได้นำป้าย ดังกล่าวออกเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.3 รูปที่ 2.4 และรูปที่ 2.5)  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <p>รูปที่ 2.4 ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ</p> <p>รูปที่ 2.5 มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการ ในปัจจุบัน</p> </div>	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)</b> 6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ และติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง ซึ่งหากมีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ และติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง ซึ่งหากมีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.14)  	- ไม่พบปัญหา
7) จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงแสดงตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พร้อมแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างในระยะก่อสร้างโครงสร้างอาคาร แต่ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนั้นจึงได้นำป้ายดังกล่าวออก (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.19)  	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.4 ความั่นสะเทือน (ต่อ)</b> 8) จัดตั้งคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วม ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการมีการตั้งคณะกรรมการ ประสานการแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วม ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
9) ควบคุมและกำชับให้รถขนส่งวัสดุก่อสร้างใช้ความเร็วต่ำและลดความเร็วในการเดินทางในเขตพื้นที่ก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการควบคุมและกำชับให้รถขนส่งวัสดุก่อสร้างใช้ความเร็วต่ำ และลดความเร็วในการเดินทางในเขตพื้นที่ก่อสร้าง โดยการติดป้ายเตือน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนั้นจึงได้นำป้ายดังกล่าวออกเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.20)	- ไม่พบปัญหา
	 รูปที่ 2.20 ป้ายจำกัดความเร็ว	 รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)




มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</p> <p>1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)</p> <p>10) กำหนดให้ตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดภายในพื้นที่โครงการ เพื่อตรวจสอบความสั่นสะเทือนให้มีค่าไม่เกิน 5 มม./วินาที ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ในกรณีที่พบว่ามีค่าเกินมาตรฐานดังกล่าว ต้องปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนให้มีค่าไม่เกินมาตรฐานกำหนดก่อนจะดำเนินการก่อสร้างต่อ</p>	<p>- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดภายในพื้นที่โครงการ เพื่อตรวจสอบความสั่นสะเทือนให้มีค่าไม่เกิน 5 มม./วินาที ในกรณีที่พบว่ามีค่าเกินมาตรฐานดังกล่าว โครงการจะปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนให้มีค่าไม่เกินมาตรฐานกำหนดก่อนจะดำเนินการก่อสร้างต่อ (รูปที่ 2.21) ทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่พบค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดภายในพื้นที่โครงการเกิน 5 มม./วินาที (ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565)</p> <div data-bbox="1120 960 1377 1305" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.21 ตรวจสอบความสั่นสะเทือน</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)</b> 11) จัดให้มีการติดตั้งเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของดิน (Inclinometer) บริเวณมุมทั้ง 4 ของแนว Diaphragm wall เพื่อวัดการเคลื่อนตัวของดิน แนวด้านข้างเคียงหากมีความเสี่ยงต่อการพังทลายของดิน จะต้องหยุดการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นให้แล้วเสร็จจึงสามารถดำเนินการต่อได้	- ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมการขุดเปิดหน้าดิน (รูปที่ 2.3)  รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา
12) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้างและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที โดยระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่ของโครงการ ที่มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง โดยติดไว้บริเวณที่มีการก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ (รูปที่ 2.14) ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และหากมีปัญหากเกิดขึ้นจะทำการแก้ไขทันที ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3)   รูปที่ 2.14 กล่องรับเรื่องร้องเรียน      รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.5 การพังทลายของดิน</b> 1) จัดให้มีการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดินต่อพื้นที่ ข้างเคียงหากมีความเสี่ยงต่อการพังทลายของดิน จะต้องหยุดการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นให้ แล้วเสร็จจึงสามารถดำเนินการต่อได้	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดินต่อพื้นที่ข้างเคียง เนื่องจาก โครงการก่อสร้างฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันโครงการก่อสร้างอาคารเสร็จ เรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3)  รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา
2) การขุดดินจะต้องขุดให้มีความลาดเอียงใน อัตราส่วน 1:1 (ทำมุม 45 องศา กับแนวระนาบ) เพื่อป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดิน	- ช่วงก่อสร้างฐานรากโครงการโครงการจัดให้มีการฝัง Sheet Pile เพื่อป้องกันการ พังทลายของดิน ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่มีกิจกรรมดังกล่าวแล้ว (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.22)   รูปที่ 2.22 การติดตั้ง Sheet Pile                      รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ)</b>		
3) ติดตั้งอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง ราวกันตกทาสีสะท้อนแสง และป้ายเตือนอันตรายไว้ทุกระยะไม่เกิน 40 ม.	- ในระยะก่อสร้าง โครงการติดตั้งอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย ได้แก่ ไฟฟ้า แสงสว่าง และราวกันตก ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
4) จัดให้มีวิศวกรควบคุมตรวจสอบเสถียรภาพของงานขุดดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีวิศวกรอยู่ประจำโครงการ เพื่อควบคุมตรวจสอบการทำงานก่อสร้างของคานงานอยู่เสมอ รวมทั้งงานขุดดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมการขุดดิน	- ไม่พบปัญหา
5) กรณีที่มีการร่วนหล่นของเศษหินและดินจัดให้มีพนักงานคอยเก็บกวาดให้สะอาดเรียบร้อย	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีจัดให้มีพนักงานคอยทำความสะอาดเศษดินและหินเป็นประจำ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนั้นจึงไม่จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าว (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.10)	- ไม่พบปัญหา
	 รูปที่ 2.10 พนักงานคอยกวาดเศษดิน-หิน  รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ)</b> 6) จัดทำกำแพงกันดินโดยรอบแนวอาคาร โดยใช้ Sheet Pile เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดินหรือการสไลด์ของดินได้	- ในช่วงที่มีการเปิดใช้หน้าดินโครงการจัดให้มีกำแพงกันดิน โดยใช้ Sheet Pile เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดินหรือการสไลด์ของดิน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมที่ต้องเปิดใช้หน้าดิน (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.22) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <p>รูปที่ 2.22 การติดตั้ง Sheet Pile</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	- ไม่พบปัญหา
7) จัดให้มีการชดเชยความเสียหายต่ออาคารที่อยู่อาศัยข้างเคียง หากพบว่าความเสียหายดังกล่าว นั้นเกิดจากการก่อสร้างของโครงการ โดยโครงการ จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งจะมีการทำประกันความเสียหายครอบคลุมในส่วนนี้ โดยจะต้องแก้ไขและให้ความช่วยเหลือโดยทันที	- โครงการจัดให้มีส่วนรับเรื่องร้องเรียน และจะชดเชยความเสียหายต่ออาคารที่อยู่อาศัยข้างเคียง หากพบว่าความเสียหายดังกล่าว นั้นเกิดจากการก่อสร้างของโครงการ โครงการ จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.14) <div style="text-align: center;">  </div> <p>รูปที่ 2.14 กล่องรับเรื่องร้องเรียน</p>	- ไม่พบปัญหา




ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ)</b> 8) ก่อนที่จะมีการก่อสร้างจะมีการสำรวจ บันทึกรวมทั้งถ่ายรูปสภาพปัจจุบันของอาคารข้างเคียงโครงการเพื่อเป็นข้อมูลสภาพปัจจุบัน	- ก่อนมีการก่อสร้างโครงการได้ทำการสำรวจ บันทึกรวมทั้งถ่ายรูปสภาพปัจจุบันของอาคารข้างเคียงโครงการเพื่อเป็นข้อมูลสภาพปัจจุบัน ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
<b>1.6 คุณภาพน้ำ</b> 1) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดสร้างห้องส้วม ที่ล้างมือและลานซักล้างให้เพียงพอกับความต้องการของคนงาน ทั้งนี้ปริมาณน้ำเสียในพื้นที่ก่อสร้าง 10.0 ลบ.ม/วัน และปริมาณน้ำเสียบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน 40 ลบ.ม/วัน โดยได้กำหนดให้มีการบำบัดน้ำเสียได้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้น้ำทิ้งมีค่าบีโอดีระบายออกไม่เกิน 20 มก./ล.	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดสร้างห้องส้วม ที่ล้างมือ และลานซักล้างที่เพียงพอกับความต้องการของคนงาน แต่โครงการไม่มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใช้ระบบบ่อซึมในการรองรับน้ำเสียจากโครงการ และบ้านพักคนงานแทน ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งรื้อถอนห้องส้วม และบ่อซึมที่ใช้ในระยะก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และใช้ห้องน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารโครงการ (รูปที่ 2.3)	- ไม่พบปัญหา



รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.6 คุณภาพน้ำ (ต่อ)</b> 2) จัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ	- ในระยะก่อสร้าง โครงการไม่มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใช้ระบบบ่อซึมในการรองรับน้ำเสียจากโครงการ และบ้านพักคนงาน ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งรื้อบ่อซึมที่ใช้ในระยะก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารโครงการ (รูปที่ 2.3)  <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	- ไม่พบปัญหา
3) จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ	- ในระยะก่อสร้าง โครงการได้จัดให้มีคนงานคอยดูแลความสะอาดห้องน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งรื้อถอนห้องส้วมที่ใช้ในระยะก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และใช้ห้องน้ำของอาคารโครงการ (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.23)   <p>รูปที่ 2.23 ดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ      รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 น้ำใช้ 1) จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้อย่างเพียงพอ ปริมาตรรวม ไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. ในพื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้ มีถังสำรองน้ำใช้อย่างเพียงพอ ปริมาตรรวมไม่ น้อยกว่า 50 ลบ.ม. ในพื้นที่บ้านพักคนงาน เพื่อ สำรองน้ำใช้ไม่น้อยกว่า 1 วัน	<p>- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้อย่างเพียงพอ ในพื้นที่ก่อสร้าง (รูปที่ 2.24) และบ้านพักคนงาน (รูปที่ 2.25) ซึ่งสามารถสำรองน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอ (ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วง เดือนพฤศจิกายน 2565) (รูปที่ 2.3)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <p>รูปที่ 2.24 ถังสำรองน้ำใช้ในพื้นที่โครงการ</p> <p>รูปที่ 2.25 ถังสำรองน้ำใช้บ้านพักคนงาน</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</p> <p>3.2 น้ำเสีย</p> <p>1) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดสร้างห้องส้วมที่ ล้างมือและลานซักล้าง ให้เพียงพอกับความ ต้องการของคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ปริมาณ น้ำเสียในพื้นที่ก่อสร้าง 10 ลบ.ม /วัน โดยได้ กำหนดให้มีการบำบัดน้ำเสียดังกล่าวก่อนระบาย ลงสู่บ่อพักด้านหน้าโครงการ ทั้งนี้ระบบบำบัดน้ำ เสียในระยะก่อสร้างจะเป็นลักษณะถังสำเร็จรูป ประสิทธิภาพในการบำบัดให้น้ำทิ้งมีค่าบีโอดี (BOD) ระบายออกไม่เกิน 20 มก/ล.</p>	<p>- ในระยะก่อสร้าง ผู้รับเหมาจัดสร้างห้องส้วมที่ล้างมือและลานซักล้างที่เพียงพอกับความ ต้องการของคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง (รูปที่ 2.26) แต่ไม่มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใช้ระบบบ่อซึมรองรับน้ำเสียจากพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งรื้อถอนห้องส้วม และบ่อซึมที่ใช้ในระยะก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และใช้ห้องน้ำและระบบ บำบัดน้ำเสียของอาคารโครงการ (รูปที่ 2.3)</p> <div data-bbox="999 863 1507 1054" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.26 ห้องส้วมและที่ล้างมือคนงานบริเวณพื้นที่โครงการ</p> <div data-bbox="1126 1118 1382 1310" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)


มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</p> <p>3.2 น้ำเสีย (ต่อ)</p> <p>2) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดสร้างห้องส้วมที่ ล้างมือและลานซักล้าง ให้เพียงพอกับความ ต้องการของคนงานในพื้นที่บ้านพักคนงาน ทั้งนี้ ปริมาณน้ำเสียในพื้นที่ก่อสร้าง 40 ลบ.ม/วัน โดย ได้กำหนดให้มีการบำบัดน้ำเสียดังกล่าวก่อน ระบายลงสู่บ่อพักด้านหน้าโครงการทั้งนี้ระบบ บำบัดน้ำเสียในระยะก่อสร้างจะเป็นลักษณะถัง สำเร็จรูปประสิทธิภาพในการบำบัดให้น้ำทิ้งมีค่าบี โอดี ระบายออกไม่เกิน 20 มก./ล.</p>	<p>- ในระยะก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างห้องส้วมที่ล้างมือและลานซักล้างที่เพียงพอกับความ ต้องการของคนงานในพื้นที่บ้านพักคนงาน แต่ไม่มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใช้ ระบบมีบ่อซึมในการรองรับน้ำเสียจากบ้านพักคนงาน ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งรื้อถอนห้องส้วม และบ่อซึมที่ใช้ในระยะก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และใช้ห้องน้ำและระบบ บำบัดน้ำเสียของอาคารโครงการ (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.27)</p> <div data-bbox="999 863 1503 1054" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.27 ห้องส้วมและลานซักล้างคนงานบริเวณบ้านพักคนงาน</p> <div data-bbox="1124 1102 1379 1294" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b> <b>3.2 น้ำเสีย (ต่อ)</b> 3) จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้อง ส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาด อยู่เสมอ พร้อมกำชับให้คนงานช่วยรักษาความสะอาดในการใช้ห้องน้ำอยู่เสมอ ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วง เดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้รื้อถอนห้องส้วมที่ใช้ในระยะก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และใช้ ห้องน้ำของอาคารโครงการ (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.23)  	- ไม่พบปัญหา
<b>3.3 การระบายน้ำ</b> 1) จัดให้มีท่อระบายน้ำ สำหรับระบายน้ำฝนรอบ พื้นที่โครงการ ซึ่งจะรวบรวมน้ำทั้งหมดเข้าสู่บ่อ ดักขยะ และระบายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ ริมถนนซอยหมอชาญอุทิศต่อไป	- ในระยะก่อสร้าง โครงการได้ขุดทางระบายน้ำชั่วคราวสำหรับระบายน้ำฝนรอบพื้นที่ โครงการ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และ เปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้ฝังกลบวางระบายน้ำดังกล่าวและใช้ ระบบระบายน้ำของอาคาร	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.4 การระบายน้ำ (ต่อ) 2) ขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อบำบัดเป็นประจำ	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเป็นบ่อดิน ดังนั้นจึงไม่มีการขุดลอกตะกอน ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิด ดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 จึงทำการกลบบ่อดินเรียบร้อยแล้ว และใช้ ระบบระบายน้ำของอาคาร	- ไม่พบปัญหา
3) จัดให้มีการกำจัดตะกอนดินใส่งู้งำเพื่อนำไปรวม กับขยะและให้เทศบาลนครขอนแก่นนำไปกำจัด ต่อไป	- ระยะก่อสร้างโครงสร้างอาคารโครงการจัดให้มีการกำจัดตะกอนดินใส่งู้งำเพื่อนำไปรวม กับขยะ และได้มีการทำหนังสือติดต่อทางเทศบาลนครขอนแก่นนำไปกำจัดต่อไป (ภาคผนวกที่ 9) ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 จึงถมบ่อบำบัด และใช้ระบบระบายน้ำ ของอาคารจึงไม่มีตะกอนดินจากบ่อบำบัด   ภาคผนวกที่ 9	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b> <b>3.4 การจัดการขยะ (ต่อ)</b>		
1) ขยะจากกิจกรรมก่อสร้างอาคาร มีปริมาณขยะ 560.37 ตัน (ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง)	- ในระยะก่อสร้าง ขยะจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ เศษปูน และเศษไม้ ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ โครงการจะเก็บรวบรวมไว้กับจุดทิ้งขยะของโครงการ และติดต่อให้ทางเทศบาลนครขอนแก่นนำไปกำจัดต่อไป ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
2) ขยะจากคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการจัดให้มีถังขยะขนาด 200 ล. จำนวน 6 ถัง และขนาด 50 ล. จำนวน 4 ถัง มีปริมาตรรวม 1,400 ล. วางไว้ตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน และห้องน้ำห้องสุขา อย่างเพียงพอ	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีถังขยะขนาด 200 ล. วางไว้ตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน และห้องน้ำห้องสุขาอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.28)  รูปที่ 2.28 ถังรองรับมูลฝอย  รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา
3) กำชับให้คนงานทิ้งขยะลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการกำชับให้คนงานทิ้งขยะลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา


ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b> <b>3.4 การจัดการขยะ (ต่อ)</b> 4) ประชาสัมพันธ์ให้คนงานคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	- ในระยะก่อสร้างโครงสร้างอาคารโครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้คนงานคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยการติดป้ายณรงค์ แต่ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนั้นจึงได้นำป้ายดังกล่าวออกเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.29)   รูปที่ 2.29 ป้ายรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง      รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา
5) จัดหาผู้รับผิดชอบที่ต้องนำมูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ไปกำจัด	- โครงการได้จัดหาผู้รับผิดชอบที่ต้องนำมูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ไปทิ้งที่บริเวณถังขยะด้านหน้าโครงการหลังจากนั้นรถเก็บขยะของเทศบาลนครขอนแก่นจะมาเก็บขนไปกำจัดต่อไป ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3)  รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b> <b>3.4 การจัดการขยะ (ต่อ)</b> 6) ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ ในบริเวณนั้นๆ	- ในระยะก่อสร้าง โครงการไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่ อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ แต่จะนำไปทิ้งที่ถังขยะตามจุดต่าง ๆ ที่ โครงการได้จัดเตรียมไว้ หลังจากนั้นรถเก็บขยะของเทศบาลนครขอนแก่นจะเข้ามาเก็บ ขนไปกำจัดต่อไป (รูปที่ 2.28) (ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน กันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565)  รูปที่ 2.28 ถังรองรับมูลฝอย	- ไม่พบปัญหา
7) ประสานงานให้เทศบาลนครขอนแก่นเข้ามา จัดเก็บมูลฝอยที่เกิดจากคณงานก่อสร้าง ไม่ให้มี มูลฝอยตกค้างในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้มีการประสานงานให้เทศบาลนครขอนแก่นเข้ามาเก็บมูลฝอยที่เกิดจากคณงาน ก่อสร้างไปกำจัด (ภาคผนวกที่ 9)  ภาคผนวกที่ 9	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b> <b>3.4 การจัดการขยะ (ต่อ)</b> 8) ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัยแหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทน	- โครงการได้มีการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยวางไว้ตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน และห้องน้ำห้องสุขา อย่างเพียงพอ ในกรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดเสียหายจะมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ทันทีตลอดระยะก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
9) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้าง (เฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐมอญ และผนังปูนเท่านั้น) ไปวางกอง/ฝังกลบบนพื้นที่โครงการกำหนดให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling)	- ในระยะก่อสร้าง โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้าง (เฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐมอญ และผนังปูนเท่านั้น) ไปวางกอง/ฝังกลบบนพื้นที่โครงการกำหนดให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3) <div data-bbox="1120 1109 1377 1300" data-label="Image">  </div>	- ไม่พบปัญหา

รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.5 ไฟฟ้า</b> 1) กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	- ในระยะก่อสร้างโครงการมีการกำชับคนงานให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยการติดป้าย ธรรมชาติ (รูปที่ 2.30) ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้นำป้ายดังกล่าวออก เรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.3) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <p>รูปที่ 2.30 ป้ายธรรมชาติให้ประหยัดไฟ</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	- ไม่พบปัญหา
2) ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอและซ่อมแซม ทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย	- โครงการมีการตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อม ใช้งานเสมอและดำเนินการซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย ตลอดระยะการก่อสร้าง โครงการ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และ เปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.6 การจราจร</b> 1) ห้ามจอดรถบนถนนซอยหมอชาญอุทิศ หรือถนน สาธารณะอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง	- ในระยะก่อสร้างโครงการมีการกั้นกั้นถนนห้ามจอดรถบนถนนซอยหมอชาญอุทิศ หรือ ถนนสาธารณะอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง และจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิด ดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งใช้ที่จอดรถภายในอาคาร (รูปที่ 2.3 และรูป ที่ 2.31) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <p>รูปที่ 2.31 พื้นที่จอดรถในโครงการ</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	- ไม่พบปัญหา
2) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกภายในโครงการ โดยไม่ให้จอดล้ำเข้าไปในผิวการจราจรของถนน สาธารณะภายนอกโครงการ	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และ พื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกภายในโครงการ โดยไม่ให้จอดล้ำเข้าไปในผิวการจราจรของ ถนนสาธารณะภายนอกโครงการ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน กันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่มีการขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างเข้าพื้นที่โครงการ	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b> <b>3.6 การจราจร (ต่อ)</b> 3) จัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังกระบะของรถบรรทุก ทุกคันที่เข้า-ออกโครงการเพื่อป้องกันฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุกระเด็นตกร่วงหล่นบนผิวการจราจรของถนนภายนอกโครงการ เพื่อความปลอดภัย และหากมีเศษวัสดุหรือดินของรถขนส่งร่วงหล่นนอกพื้นที่โครงการจะจัดเจ้าหน้าที่คอยเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการคลุมผ้าใบรถบรรทุก ทุก คันที่เข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุตกหล่นบนถนน เพื่อความปลอดภัย และหากมีเศษวัสดุหรือดินร่วงหล่นโครงการจะจัดเจ้าหน้าที่คอยเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่มีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าพื้นที่โครงการ (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.8)  รูปที่ 2.8 ปัดคลุมผ้าใบรถบรรทุก  รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา
4) จัดเตรียมป้ายสัญญาณจราจร และป้ายเตือนขณะทำงานติดไว้ในจุดที่มองเห็นได้อย่างปลอดภัย ทั้งในพื้นที่ก่อสร้าง และ นอกพื้นที่ก่อสร้างรวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อให้ชุมชน และผู้สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนหน้าทางเข้า-ออกโครงการได้เห็นและมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการติดป้ายสัญญาณจราจร และป้ายเตือนอันตรายเขตพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนั้นจึงได้นำป้ายดังกล่าวออกเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.2 และรูปที่ 2.3)  รูปที่ 2.2 ป้ายเตือนอันตรายเขตก่อสร้าง  รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา


ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b> <b>3.6 การจราจร (ต่อ)</b> 5) รถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการจะจัดให้มีการ ติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงบริเวณท้ายรถเพื่อให้ผู้ขับ ขึ้นถนน สังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน	- โครงการจัดให้มีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงบริเวณท้ายรถ ด้านหน้า และด้านข้างของ รถบรรทุก เพื่อให้ผู้ขับขึ้นถนน สังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการ เฉี่ยวชน ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และ เปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่มีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้า พื้นที่โครงการ (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.32)  รูปที่ 2.32 รถบรรทุกติดแผ่นสะท้อนแสง  รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา
6) ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และจำกัด ความเร็วของรถไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราช บัญญัติการจราจรทางบกและให้ขับรถด้วยความ ระมัดระวังเป็นพิเศษ	- ในระยะก่อสร้าง โครงการมีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และจำกัดความเร็ว ของรถไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยการติดป้ายเตือน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนั้นจึงนำป้ายดังกล่าวออกเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.20)  รูปที่ 2.20 ป้ายจำกัดความเร็ว  รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)


มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b> <b>3.6 การจราจร (ต่อ)</b> 7) หากติดปัญหาเรื่องของรถยนต์ที่จอดกีดขวางริมถนนซอยหมอชาญอุทิศ หรือเส้นทางเข้า-ออกโครงการ ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งเข้าออกโครงการและจะก่อให้เกิดปัญหาด้านจราจรภายนอกพื้นที่โครงการ ทางโครงการจะรีบประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายงานจราจรให้เข้ามาดูแลกดขันเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว รวมถึงจะแจ้งชุมชนรอบข้างให้ทราบก่อนล่วงหน้าที่จะมีการขนส่งในช่วงก่อสร้างโครงการ	- ระยะก่อสร้าง โครงการกั้นรั้วให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง ห้ามจอดรถยนต์กีดขวางริมถนน และทางเข้า-ออก พร้อมจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถในพื้นที่โครงการ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 จึงใช้ที่จอดรถภายในอาคาร (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.31)  รูปที่ 2.31 พื้นที่จอดรถในโครงการ  รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา
8) รถยนต์ของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างทุกคันจะต้องมีรายชื่อของบริษัท และเบอร์โทรติดต่อบริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรถของโครงการสามารถติดต่อได้สะดวก	- ระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีรถยนต์ของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างมีรายชื่อของบริษัท และเบอร์โทรติดต่อบริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรถของโครงการสามารถติดต่อได้สะดวก ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.33)  รูปที่ 2.33 รถยนต์ผู้รับเหมา	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b> <b>3.6 การจราจร (ต่อ)</b> 9) กำหนดช่วงเวลาในการขนย้ายวัสดุก่อสร้าง โดย จะทำการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เข้า หน่วยงานในช่วงเวลา 10.00 - 15.00 น. และ 9.00-16.00 น. ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลา ที่มีสภาพการจราจรไม่หนาแน่นเพื่อเป็นการลด ผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ	- ในระยะก่อสร้าง โครงการกำหนดช่วงเวลาในการขนย้ายวัสดุก่อสร้าง โดยจะทำการขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เข้าหน่วยงานในช่วงเวลา 10.00 - 15.00 น. และ 9.00-16.00 น. ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่มีสภาพการจราจรไม่หนาแน่นเพื่อเป็นการลด ผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่มีการขนส่ง วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าพื้นที่โครงการ	- ไม่พบปัญหา
10) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการในขณะ ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อป้องกันรถติดบริเวณ ด้านหน้าโครงการและเพื่อความปลอดภัยของผู้ ขี่จักรยานพาหนะบนถนนซอยหมอชาญอุทิศ หน้า ทางเข้า-ออกโครงการซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก โครงการในขณะดำเนินการก่อสร้าง เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการและเพื่อ ความปลอดภัยของผู้ขี่จักรยานพาหนะบนถนนซอยหมอชาญอุทิศ หน้าทางเข้า-ออก โครงการซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งโครงการ (ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน กันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565) (รูปที่ 2.34) 	- ไม่พบปัญหา

รูปที่ 2.34 เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย


ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b> <b>3.6 การจราจร (ต่อ)</b> 11) โครงการจะกำชับผู้รับเหมาก่อสร้างและคนงาน ก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด	- โครงการได้กำชับผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อมอย่าง เคร่งครัด พร้อมติดป้ายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณที่ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน แต่ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน กันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนั้นจึงนำป้าย ดังกล่าวออกเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.3 รูปที่ 2.5)  รูปที่ 2.5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา
<b>3.7 การป้องกันอัคคีภัย</b> 1) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณจุด เข้า-ออก และพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชม.	- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้า-ออก โครงการตลอด 24 ชม. (รูปที่ 2.34) (ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน กันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565)  รูปที่ 2.34 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b> <b>3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</b> 2) จัดให้มีสถานที่เก็บเชื้อเพลิงหรือวัสดุไวไฟต่างๆ ในที่ปลอดภัย และมิดชิด ห่างจากตัวอาคารที่ ก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีสถานที่เก็บเชื้อเพลิงหรือวัสดุไวไฟต่าง ๆ ในที่ปลอดภัย และมิดชิด ห่างจากตัวอาคารที่ก่อสร้าง พร้อมติดตั้งเตือนวัตถุไวไฟ ปัจจุบันโครงการ ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่มีการเก็บเชื้อเพลิงหรือวัสดุไวไฟในพื้นที่โครงการ (รูปที่ 2.3 และ รูปที่ 2.35)  รูปที่ 2.35 สถานที่จัดเก็บวัสดุไวไฟ  รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา
3) เดินสายไฟในพื้นที่ก่อสร้างอย่างถูกต้องตามหลัก วิชาการและใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน	- โครงการมีการเดินสายไฟในพื้นที่ก่อสร้างอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและใช้อุปกรณ์ที่ ได้มาตรฐาน	- ไม่พบปัญหา
4) ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ใน สภาพพร้อมที่จะใช้งาน และไม่ใช้เครื่องมือที่ชำรุด หรือใช้ไม่ถูกวิธี	- โครงการมีการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน และไม่ใช้เครื่องมือที่ชำรุด หรือใช้ไม่ถูกวิธี	- ไม่พบปัญหา
5) ควบคุมการเชื่อมหรือตัดโลหะต้องกระทำห่างจาก วัสดุติดไฟอย่างน้อย 35 ฟุต	- โครงการกำชับผู้รับเหมาก่อสร้างให้ควบคุมการเชื่อมหรือตัดโลหะต้องกระทำห่างจากวัสดุ ติดไฟอย่างน้อย 35 ฟุต	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b> <b>3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</b> 6) จัดให้มีถังเคมีดับเพลิงขนาด 4.5 กก. ในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 1 ถัง/ชั้น/อาคาร เพื่อรองรับ อุบัติเหตุเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้	- ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งโครงการจัดให้มีถังเคมีดับเพลิงไว้ภายในอาคารตามจุด ต่าง ๆ (รูปที่ 2.36)  รูปที่ 2.36 ถังดับเพลิง	- ไม่พบปัญหา
7) กำหนดให้ผู้รับเหมาตรวจสอบสภาพของถังเคมี ดับเพลิงเป็นประจำทุก 3 เดือน ให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน	- ระยะก่อสร้าง โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาตรวจสอบสภาพของถังเคมีดับเพลิงเป็น ประจำทุก 3 เดือน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
8) ตรวจสอบความเรียบร้อยและจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ใน บริเวณที่จัดเตรียมไว้ทุกวัน ภายหลังจาก ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น	- ระยะก่อสร้าง โครงการมีการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยในบริเวณโครงการหลังเลิก งานทุกวัน ภายหลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้น ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</p> <p>3.8 การขนส่งดิน</p> <p>1) ล้างล้อรถบรรทุก ทุกครั้งที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ ก่อสร้าง</p>	<p>- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการล้างล้อรถบรรทุก ๆ และรถทุกคันก่อนจะนำรถออก นอกพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 จึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว (รูปที่ 2.3 และ รูปที่ 2.12)</p> <div data-bbox="1126 762 1379 956" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.12 ล้างล้อรถ</p> <div data-bbox="1126 1002 1379 1195" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</p> <p>3.8 การขนส่งดิน (ต่อ)</p> <p>2) ควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุกตามพิกัด และจำกัดความเร็วของรถไม่เกิน 30 กม./ชม. และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ</p>	<p>- ในระยะก่อสร้างโครงการได้มีการควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุกตามพิกัด และจำกัดความเร็วของรถไม่เกิน 30 กม./ชม. และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยการติดป้ายเตือน แต่ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่มีรถบรรทุกเข้าออกโครงการ (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.20)</p> <div data-bbox="1167 858 1335 1050" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.20 ป้ายจำกัดความเร็ว</p> <div data-bbox="1126 1098 1379 1289" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b> <b>3.8 การขนส่งดิน (ต่อ)</b> 3) ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หิน ทรายให้มิดชิด เพื่อป้องกันการรบกวนสิ่งแวดล้อมบนถนน	- ระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หิน ทรายให้มิดชิด เพื่อป้องกันการรบกวนสิ่งแวดล้อมบนถนน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่มีรถบรรทุกเข้าออกโครงการ (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.8) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <p>รูปที่ 2.8 รถบรรทุกปิดคลุมผ้าใบ</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	- ไม่พบปัญหา
4) ใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้ง หรือ กรณีที่ดินแห้ง	- ระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้ง หรือกรณีที่ดินแห้ง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 จึงไม่ได้จัดให้มีการกิจกรรมดังกล่าว (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.9) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <p>รูปที่ 2.9 การฉีดพ่นน้ำ</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	- ไม่พบปัญหา


ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b> <b>3.8 การขนส่งดิน (ต่อ)</b> 5) ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ อาทิ ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้าง ทางชำรุด เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายเตือนอันตรายเขตพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 จึงนำป้ายดังกล่าวออกเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.2 และรูปที่ 2.3)  รูปที่ 2.2 ป้ายเตือนอันตรายเขตก่อสร้าง  รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา
6) จัดให้มีป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการอย่างชัดเจน	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีป้ายชื่อโครงการป้ายบอกทางเข้า-ออก โครงการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 จึงนำป้ายดังกล่าวออกเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.3 รูปที่ 2.37)  รูปที่ 2.37 ป้ายแสดงทางเข้า-ออก  รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b> <b>3.8 การขนส่งดิน (ต่อ)</b> 7) รักษาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ใช้ การได้ดีตลอด และกำหนดให้ขนส่งดินในช่วงเวลา นอกเวลาเร่งด่วน	- โครงการจัดให้มีการรักษาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตลอด และกำหนดให้ขนส่งดินในช่วงเวลาเร่งด่วนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่มีกิจกรรมการขนส่งดินเข้าพื้นที่โครงการ  <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	- ไม่พบปัญหา
8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เพื่อคอย อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเมื่อมีการเข้า- ออกโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เพื่อคอยอำนวยความสะดวกด้าน การจราจรเมื่อมีการเข้า-ออกโครงการ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วใน เดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.34)  <p>รูปที่ 2.34 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)





มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b> <b>3.8 การขนส่งดิน (ต่อ)</b> 9) ทำประตูทางเข้า-ออกของรถบรรทุกให้มีระยะห่าง ไม่น้อยกว่า 10 ม. จากบ้านเรือนของผู้ได้รับ ผลกระทบ	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดทำประตูทางเข้า-ออกของรถบรรทุก มีระยะห่างมากกว่า 10 เมตร จากบ้านเรือนของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.13)   รูปที่ 2.13 ประตูทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา
10) กำชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎ จราจรอย่างเคร่งครัด และกำชับให้มีความ ระมัดระวังพิเศษช่วงผ่านชุมชน	- โครงการมีการกำชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และ กำชับให้มีความระมัดระวังพิเศษช่วงผ่านชุมชนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วง เดือนพฤศจิกายน 2565)	- ไม่พบปัญหา
11) ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ	- โครงการมีการตรวจสอบดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน กันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่มีรถบรรทุกเข้า- ออกพื้นที่โครงการ	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)




มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b> <b>3.8 การขนส่งดิน (ต่อ)</b> 12) ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อ รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่อง ร้องเรียนต้องค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่พบ โดยทันที	- ระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่ อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหที่พบโดยทันที ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.14) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <p>รูปที่ 2.14 กล่องรับเรื่องร้องเรียน</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	- ไม่พบปัญหา
13) เจ้าของโครงการต้องกำชับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติ ตามมาตรการด้านจราจรอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้กำชับให้คนงานปฏิบัติตามมาตรการด้านจราจรอย่างเคร่งครัดตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา
14) กำหนดให้หยุดขนส่งดินในวันอาทิตย์และวันหยุด นักขัตฤกษ์ เพื่อลดผลกระทบต่อการพักผ่อนของผู้ อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ในระยะก่อสร้าง โครงการมีการกำหนดให้หยุดขนส่งดินและทำงานในวันอาทิตย์ เพื่อลด ผลกระทบต่อการพักผ่อนของผู้อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่มีกิจกรรมการขนส่งดินเข้าพื้นที่โครงการ	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม</b> 1) ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้าง โครงการไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่การก่อสร้าง แต่จัดให้มีบ้านพักคนงานอยู่บริเวณใกล้กับพื้นที่โครงการ เพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางมาทำงาน ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.38) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <p>รูปที่ 2.38 บ้านพักคนงาน</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	- ไม่พบปัญหา
2) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดพื้นที่บ้านพักคนงานตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีบ้านพักคนงานตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.38) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <p>รูปที่ 2.38 บ้านพักคนงาน</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</p> <p>4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม (ต่อ)</p> <p>3) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.5x1.0 ม. โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งติดตามการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>	<p>- ในระยะก่อสร้างฐานราก และก่อสร้างโครงสร้างอาคารโครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 0.5 x 1.0 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และเลขที่หนังสือเห็นชอบ (รูปที่ 2.4) พร้อมทั้งติดป้ายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนั้นจึงได้นำป้ายดังกล่าวออกเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.3 รูปที่ 2.4 และรูปที่ 2.5)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>รูปที่ 2.4 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>รูป 2.5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>


ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม (ต่อ)</b> 4) ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันการเกิด อัคคีภัย ห้ามเล่นการพนัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด การมั่วสุมและทะเลาะวิวาท ห้ามขายยาเสพติด และมีไว้ในครอบครองเพื่อความปลอดภัยของ คนงานและผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ห้าม ส่งเสียงดังรบกวนบุคคลอื่น ห้ามทะเลาะวิวาทเพื่อ ความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณบ้านพักคนงาน หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นพิจารณาให้ออกทั้ง สองฝ่ายห้ามทำลาย และเคลื่อนย้าย ดัดแปลง ทรัพย์สินของผู้รับเหมา ห้ามลักขโมย หากมีการ ลักขโมย เกิดขึ้นต้องถูกส่งดำเนินคดี ห้ามนำ บุคคลภายนอกมาพักในพื้นที่บ้านพักคนงานโดย ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความเป็นระเบียบและความ ปลอดภัยในบริเวณบ้านพักคนงาน ห้ามเลี้ยงสัตว์ ที่เป็นพาหนะนำโรคทุกชนิด	- ในระยะก่อสร้าง โครงการได้มีการออกข้อกำหนดให้คนงาน ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ห้ามเล่นการพนันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการมั่วสุมและทะเลาะ วิวาท ห้ามขายยาเสพติดและมีไว้ในครอบครองเพื่อความปลอดภัยของคนงาน และผู้ที่พัก อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลอื่น ห้ามทะเลาะวิวาท เพื่อความ สงบเรียบร้อยภายในบริเวณบ้านพักคนงานหากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นพิจารณาให้ ออกทั้งสองฝ่ายห้ามทำลาย และเคลื่อนย้าย ดัดแปลง ทรัพย์สินของผู้ให้เข้าบ้าน ห้ามลัก ขโมย หากมีการลักขโมย เกิดขึ้นต้องถูกส่งดำเนินคดี ห้ามนำบุคคลภายนอกมาพักในพื้นที่ บ้านพักคนงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและให้ปฏิบัติตามกฎของบ้านเช่าที่ได้จัดหาให้แก่ คนงานคนระยะฐานราก และให้ปฏิบัติตามกฎของบ้านเช่า เพื่อความเป็นระเบียบและ ความปลอดภัยในบริเวณบ้านพักคนงาน ห้ามเลี้ยงสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรคทุกชนิด (ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม (ต่อ)</b> 5) ออกกฎระเบียบการปฏิบัติในพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ห้ามขายยาเสพติดทุกประเภทและมีไว้ในครอบครองเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลข้างเคียง ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณี เพื่อความสงบเรียบร้อย ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นพิจารณาให้ออกทั้งสองฝ่าย ห้ามทำลาย เคลื่อนย้าย ตัดแปลง ต่อเติมทรัพย์สินของ บริษัทผู้รับเหมาทุกกรณีห้ามลักขโมย หากมีการลักขโมย เกิดขึ้นต้องถูกส่งดำเนินคดี	- ในระยะก่อสร้าง โครงการมีออกกฎระเบียบการปฏิบัติในพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ห้ามขายยาเสพติดทุกประเภทและมีไว้ในครอบครองเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลข้างเคียง ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณี เพื่อความสงบเรียบร้อย ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นพิจารณาให้ออกทั้งสองฝ่าย ห้ามทำลาย เคลื่อนย้าย ตัดแปลง ต่อเติมทรัพย์สินของเจ้าของบ้านเช่าทุกกรณี ห้ามลักขโมย หากมีการลักขโมย เกิดขึ้นต้องถูกส่งดำเนินคดีและให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้านเช่า (ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565)	- ไม่พบปัญหา
6) กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและดำเนินการโดยเด็ดขาดในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบต่าง ๆ	- โครงการออกกฎระเบียบการปฏิบัติในพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดจนมีการออกบทลงโทษแก่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างชัดเจน	- ไม่พบปัญหา
7) จัดให้มีหัวหน้าพนักงาน คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม (ต่อ)</b>		
8) กำชับผู้รับเหมาให้ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตาม กฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- ในระยะก่อสร้าง โครงการมีการกำชับผู้รับเหมาให้ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตาม กฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วใน เดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
9) คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพมีประวัติการทำงาน ที่ดีโดยผู้รับเหมาดังกล่าวจะให้ความสำคัญต่อการ คัดเลือกคนงานก่อสร้างโดยมีทะเบียนประวัติ คนงานก่อสร้างทุกคน ซึ่งคนงานเหล่านี้จะทราบ ระเบียบปฏิบัติ ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ข้างเคียงได้เป็นอย่างดี	- โครงการได้เลือกบริษัทผู้รับเหมา บริษัท ทีดี ชัยชาญ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีคุณภาพมา ดูแลการก่อสร้าง ซึ่งมีประวัติการทำงานที่ดี และให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกคนงาน ก่อสร้าง โดยมีทะเบียนประวัติคนงานก่อสร้างทุกคน ซึ่งคนงานทราบระเบียบปฏิบัติที่จะ ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
10) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น จากการก่อสร้างโครงการ หากมีการร้องเรียน ขณะที่มีการดำเนินการก่อสร้างจะต้องดำเนินการ แก้ไขโดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งมีการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้ บริเวณด้านหน้าโครงการ หากมีการร้องเรียนขณะที่มีการดำเนินการก่อสร้าง โครงการจะ ดำเนินการแก้ไขโดยทันที ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.14)  	- ไม่พบปัญหา


รูปที่ 2.14 กล่องรับเรื่องร้องเรียน

รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)


มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม (ต่อ)</b> <b>มาตรการบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</b> 1) ไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยที่บริเวณโครงการ	- ในระยะก่อสร้าง โครงการไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่การก่อสร้าง แต่จัดให้มีบ้านพักคนงานอยู่นอกพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.38)	- ไม่พบปัญหา
2) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดพื้นที่บ้านพักคนงานตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีบ้านพักคนงานตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.38)	- ไม่พบปัญหา
	 รูปที่ 2.38 บ้านพักคนงาน  รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b>		
<b>4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม (ต่อ)</b>		
3) กำหนดจุดรับ-ส่งคนงานให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และเมื่อส่งคนงานแล้วให้นำรถออกจากพื้นที่ในทันที	- โครงการไม่มีการกำหนดจุดรับ-ส่งคนงาน เนื่องจากบ้านพักคนงานอยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการจึงไม่จำเป็นต้องใช้รถในการเดินทาง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
4) คนงานทุกคนต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่รัดกุม และเป็นชุดของบริษัทผู้รับเหมา เพื่อแสดงตนว่าเป็นคนงานของโครงการ	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้คนงานทุกคนต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่รัดกุม ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.39)	- ไม่พบปัญหา
	 <p>รูปที่ 2.39 เครื่องแต่งกายคนงาน</p>	



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม (ต่อ)</b> 5) จัดชุดรักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบคนงาน ทุกคนก่อนเข้าและออกพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีชุดรักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบคนงานทุกคนก่อนเข้าและออก พื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.34) 	- ไม่พบปัญหา
6) จัดให้มีทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการเพียง 1 จุด เพื่อควบคุมและตรวจสอบการเข้า-ออกพื้นที่ของ โครงการ	- โครงการจัดให้มีทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการเพียง 1 จุด เพื่อควบคุมและตรวจสอบการ เข้า-ออกพื้นที่ของโครงการ (รูปที่ 2.3) 	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม (ต่อ)</b> 7) จัดให้มีม่านปิดทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดเวลาโดยจะเปิดเมื่อมีรถเข้า-ออกพื้นที่ ก่อสร้างโครงการเท่านั้น	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีประตูกั้นเหล็กปิดทางเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้าง ตลอดเวลาโดยจะเปิดเมื่อมีรถเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้น ปัจจุบันโครงการ ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้รื้อถอนประตูดังกล่าวออก (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.13) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <p>รูปที่ 2.13 ประตูทางเข้า-ออกโครงการ</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	- ไม่พบปัญหา
8) ดูแล ควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกัน ปัญหาลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการ ทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือ ระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง	- ในระยะก่อสร้าง โครงการได้มีการกำชับให้ผู้รับเหมาให้ดูแล ควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วย กันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา


ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม (ต่อ)</b> 9) บุคคลที่เข้าพื้นที่ก่อสร้างทุกคนต้องลงทะเบียนที่ ป้อมรักษาความปลอดภัย และต้องแสดงสิ่งที่ติด ตัวต่อเจ้าหน้าที่พนักงานต้องติดบัตรตลอดเวลา ห้ามพกพาอาวุธหรือวัตถุที่สามารถจัดทำเป็น อาวุธที่มีอำนาจทำลายเข้ามาในพื้นที่	- ระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าพื้นที่โครงการที่ป้อมรักษาความ ปลอดภัย และต้องแสดงสิ่งที่ติดตัวต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน ห้ามพกพาอาวุธหรือวัตถุที่ สามารถจัดทำเป็นอาวุธที่มีอำนาจทำลายเข้ามาในพื้นที่ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้รื้อป้อมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.40) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <p>รูปที่ 2.40 ป้อมรักษาความปลอดภัย (ระยะก่อสร้าง)</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	- ไม่พบปัญหา
10) ต้องควบคุมมิให้คนงานในสังกัด ต้มสุราในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง แม้ว่าเป็นเวลาเลิกงานแล้ว เพื่อ ป้องกันเหตุวิวาท และเตือนคนงานไม่ให้เข้าไปใน ย่านที่พักอาศัยใกล้เคียง เพื่อป้องกันประชาชน หวาดระแวงหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	- โครงการมีการควบคุมมิให้คนงานในสังกัด ต้มสุราในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แม้ว่าเป็นเวลา เลิกงานแล้ว เพื่อป้องกันเหตุวิวาท และเตือนคนงานไม่ให้เข้าไปในย่านที่พักอาศัย ใกล้เคียง เพื่อป้องกันประชาชนหวาดระแวงหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน กันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม (ต่อ)</b> 11) ห้ามผู้ปฏิบัติงานทำในโครงการ ใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อความบันเทิงหรือกระทำการใดอันเป็นที่ อึกทึกโดยไม่มีเหตุอันควรตลอดการก่อสร้าง	- โครงการห้ามผู้ปฏิบัติงานทำในโครงการ ใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อความบันเทิงหรือกระทำการใดอันเป็นที่อึกทึกโดยไม่มีเหตุอันควรตลอดการก่อสร้างทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
<b>มาตรการบริเวณบ้านพักคนงาน</b> 1) การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านพักคนงานได้ดำเนินการตามมาตรฐานบ้านพักคนงานและข้อกำหนดที่จะเป็นมาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อชุมชนตาม "มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างและสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน" (มาตรฐาน ว.ส.ท.) ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.38)	- โครงการจัดให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านพักคนงานตามมาตรฐานบ้านพักคนงาน และข้อกำหนดที่จะเป็นมาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อชุมชนตาม "มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างและสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน" (มาตรฐาน ว.ส.ท.) ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.38) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <p>รูปที่ 2.38 บ้านพักคนงาน</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม (ต่อ)</b> 2) จัดให้มีถังขยะอย่างเพียงพอและมีฝาปิดเพื่อ ป้องกันหนูแมลงสาบ และแมลงวัน	- ระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีถังขยะขนาด 200 ลิตร วางตามจุดต่าง ๆ ภายในพื้นที่ โครงการที่เพียงพอ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.28)  รูปที่ 2.28 ถังรองรับมูลฝอย	- ไม่พบปัญหา
3) จัดให้มีส้วมที่อาบน้ำ ระบบระบายน้ำการบำบัด น้ำเสียของโรงงานให้ถูกสุขลักษณะ	- โครงการจัดให้มีห้องส้วมที่อาบน้ำ ระบบระบายน้ำการบำบัดน้ำเสียให้กับคนงาน ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
4) จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างโดยติดตั้ง ระบบลักษณะถึงสำเร็จรูป สามารถรองรับน้ำเสีย ได้ไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม./วัน ด้านหน้าโครงการ ต่อไป และจัดให้มีคนงานดูแลรักษาความ สะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการจัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง และจัดให้มีคนงานดูแลรักษาความ สะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมบริเวณบ้านพักคนงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการ ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม (ต่อ)</b> 5) มูลฝอยคนงานก่อสร้าง 1,133.33 ล./วัน ต้องจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียก ถังรองรับมูลฝอยแห้ง ถังรองรับมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ (มูลฝอยรีไซเคิล) และถังรองรับมูลฝอยอันตราย รวมปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,400 ล. วางไว้บริเวณที่พักและรวบรวมมูลฝอยทั้งหมด	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร วางตามจุดต่าง ๆ ของพื้นที่ก่อสร้าง แต่ไม่มีถังมูลฝอยแยกประเภท ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.28)  รูปที่ 2.28 ถังรองรับมูลฝอย	- ไม่พบปัญหา
6) ติดต่อเทศบาลนครขอนแก่นให้เข้ามาเก็บขนขยะของคนงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการได้ทำหนังสือติดต่อเทศบาลนครขอนแก่นให้เข้ามาเก็บขนขยะของคนงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ (ภาคผนวกที่ 9) ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565  ภาคผนวกที่ 9	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม (ต่อ)</b> 7) จัดให้มีการฉีดพ่นแมลง และพาหะนำโรคภายใน อาคารทุก ๆ 1 เดือน	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการฉีดพ่นแมลง หรือสัตว์พาหะนำโรคภายในพื้นที่ บ้านพักคนงานอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน กันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.41)  รูปที่ 2.41 ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง  รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา
8) การเข้าพักบริเวณบ้านพักคนงานต้องจัดทำ ประวัติของคนงานและห้ามนำบุคคลภายนอกเข้า มายังพื้นที่บ้านพัก ยกเว้นจะได้รับการตรวจสอบ และอนุญาตจากหัวหน้าคนงานก่อน	- โครงการหมอบหมายให้บริษัทผู้รับเหมาจัดทำประวัติของคนงานและห้ามนำ บุคคลภายนอกเข้ามายังพื้นที่บ้านพัก ยกเว้นจะได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจาก หัวหน้าคนงานก่อน ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
9) บริษัทผู้รับเหมาหากมีการใช้แรงงานต่างด้าวใน การก่อสร้างโครงการ จะต้องมีการขึ้นทะเบียน แรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด	- โครงการไม่มีคนงานก่อสร้างต่างด้าว ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วใน เดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b>		
<b>4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม (ต่อ)</b>		
10) กำหนดเวลาเข้า-ออกบ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น.	- โครงการจัดให้มีการกำหนดเวลาเข้า-ออกบ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น. ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
11) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยควบคุมและตรวจสอบการเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยควบคุมและตรวจสอบการเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
12) ห้ามเล่นการพนัน และดื่มสุราในบริเวณบ้านพักคนงาน	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมากำชับคนงานให้ห้ามเล่นการพนัน และดื่มสุราในบริเวณบ้านพักคนงาน	- ไม่พบปัญหา
13) ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดัง โดยไม่มีความจำเป็นหรือเหตุอันควร	- ในระยะก่อสร้าง โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมากำชับคนงานให้ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังโดยไม่มีความจำเป็นหรือเหตุอันควร ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
14) ออกกฎระเบียบการพักอาศัยภายในบ้านพักคนงานและควบคุมการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน	- ในระยะก่อสร้าง โครงการได้ออกกฎระเบียบการพักอาศัยภายในบ้านพักคนงานและควบคุมการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม (ต่อ)</b> 15) ดูแลและควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกัน ปัญหาลักขโมย การทำร้ายร่างกายและการ ทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือ ระหว่างคนงานกับคนในชุมชน และควบคุม คนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด	- ในระยะก่อสร้าง โครงการหมอบหมายให้ผู้รับเหมา ดูแลและควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาลักขโมย การทำร้ายร่างกายและการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วย กันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชน และควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน กันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
<b>4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย</b> <b>1) การป้องกันอันตรายสำหรับคนงาน และอุบัติเหตุที่มีความ            เสี่ยงสูงที่อาจเกิดจากโครงการในระหว่างการก่อสร้าง</b> (1) จัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยใน การทำงานไว้ประจำในหน่วยก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ประจำในหน่วยก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 15) และจัดให้มีวิศวกรคอยควบคุมและดูแลการทำงานของคนงานก่อสร้าง เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความปลอดภัย	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)</b> (2) จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเก็บไว้ในพื้นที่ก่อสร้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันจัดทำเอกสาร และพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ	- โครงการจัดให้มีการเก็บเอกสารการจัดการด้านความปลอดภัย (ภาคผนวกที่ 15) และสถิติความปลอดภัยการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง พร้อมติดป้ายแสดงข้อมูลสถิติความปลอดภัยไว้ในพื้นที่โครงการ และที่ผ่านมาพบว่ายังไม่มีอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.42) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <p>รูปที่ 2.42 ป้ายสถิติความปลอดภัย</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	- ไม่พบปัญหา
(3) การกระทำใด ๆ ในกิจกรรมที่เห็นว่าเกิดอันตรายให้วิศวกรควบคุมเป็นผู้พิจารณาก่อนตัดสินใจดำเนินการก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้าง โครงการได้จัดให้มีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างพิจารณากิจกรรมที่คาดว่าจะก่อให้เกิดอันตรายก่อนการปฏิบัติงานเสมอ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)</b> (4) แต่งตั้งหัวหน้าคนงาน เพื่อดูแลความปลอดภัยใน การทำงานของคนงานในแต่ละส่วนงาน จัดอบรม คนงานก่อสร้างใหม่หรือที่ย้ายมาจากหน่วย ก่อสร้างอื่น เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัย กฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติตนและการทำงาน ในพื้นที่ก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างโครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงาน เพื่อดูแลความปลอดภัยของ คนทำงาน ในแต่ละส่วน และจัดอบรมคนงานก่อสร้างใหม่หรือที่ย้ายมาจากหน่วยก่อสร้างอื่น เพื่อให้ ความรู้ด้านความปลอดภัย กฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติตนและการทำงานในพื้นที่ ก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิด ดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.43) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <p>รูปที่ 2.43 หัวหน้าคนงาน</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	- ไม่พบปัญหา
(5) จัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสม โดยจัด ให้พื้นที่ก่อสร้างอาคาร สำนักงานชั่วคราว พื้นที่ เก็บกองวัสดุก่อสร้าง พื้นที่เก็บกองดิน พื้นที่พัก ขยะ ห้องน้ำ/ส้วมที่จอดรถขนส่งวัสดุ เป็นต้น ให้ เป็นสัดส่วนเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกในการควบคุมดูแล	- ในระยะก่อสร้าง โครงการมีการจัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสม โดยจัดให้พื้นที่ ก่อสร้างอาคาร สำนักงานชั่วคราว พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง พื้นที่เก็บกองดิน พื้นที่พัก ขยะ ห้องน้ำ/ส้วมที่จอดรถขนส่งวัสดุ เป็นต้น ให้เป็นสัดส่วนเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสะดวกในการควบคุมดูแล ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)</b> (6) จัดให้มีการรักษาความสะอาดในพื้นที่ก่อสร้าง โดยต้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เรียบร้อย หลังเลิกงานทุกวัน และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะถนนที่ใช้เป็นทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการรักษาความสะอาดในพื้นที่ก่อสร้าง โดยต้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เรียบร้อย หลังเลิกงานทุกวัน และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะถนนที่ใช้เป็นทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.44)  รูปที่ 2.44 พื้นที่เก็บวัสดุก่อสร้าง  รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา
(7) จัดตั้งหน่วยพยาบาลและหน่วยฉุกเฉินขึ้นในหน่วยงานเพื่อช่วยชีวิตและระงับเหตุอันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้การปฐมพยาบาล การห้ามเลือด การดับเพลิง ฯลฯ และต้องมีการฝึกฝน ฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำ ให้รวดเร็ว ถูกวิธีการ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ในระยะก่อสร้างโครงการไม่ได้จัดตั้งหน่วยพยาบาลและหน่วยฉุกเฉินขึ้นในหน่วยงาน แต่ได้จัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.45)  รูปที่ 2.45 ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น  รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</p> <p>4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)</p> <p>(8) จัดทำแผนปฏิบัติงาน สำหรับเหตุฉุกเฉินและการปฐมพยาบาล ประจำไว้ที่หน่วยก่อสร้าง</p>	<p>- ในระยะก่อสร้าง โครงการได้จัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ไว้ในพื้นที่โครงการเพื่อช่วยชีวิตและระงับเหตุอันเกิดจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.45)</p> <div data-bbox="1108 813 1400 1029" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.45 ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p> <div data-bbox="1120 1077 1388 1268" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)


มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</p> <p>4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)</p> <p>(9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน วิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของสถานที่ และคนงานก่อสร้างและต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และ 2553 โดยกำหนดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานไว้ 5 ระดับ คือ 1.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับระดับบริหาร 2.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 3.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค 4.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง 5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ</p>	<p>- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ) เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของสถานที่ และคนงานก่อสร้างและต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และ 2553 โดยกำหนด เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานไว้ 5 ระดับ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3)</p> <div data-bbox="1126 959 1379 1153" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</p> <p>4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)</p> <p>(10) โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554</li> <li>- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561</li> <li>- พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558</li> <li>- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)</li> </ul>	<p>- โครงการได้กำกับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3)</p> <div data-bbox="1122 863 1379 1054" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</p> <p>4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)</p> <p>2) การได้รับอันตรายต่อสุขภาพคนงานด้าน กายภาพและสารเคมีจากการก่อสร้าง</p> <p><u>การป้องกันอันตรายจากสารมลพิษทางอากาศ</u></p> <p>1) จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำ และกวดขันให้ คนงานใช้หน้ากากกรองฝุ่นละออง และสารเคมีให้ เหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของงานที่ลูกจ้าง ปฏิบัติ</p>	<p>- ในระยะก่อสร้าง โครงการมีการจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำ และกวดขันให้คนงานใช้หน้ากากกรองฝุ่นละออง และ สารเคมีให้เหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของงานที่ลูกจ้างปฏิบัติ ปัจจุบันโครงการ ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.15)</p> <div data-bbox="1084 1011 1429 1268" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.15 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</b> <b>4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)</b> 2) ติดป้ายสัญญาณเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ คัดกรองความปลอดภัยส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่ มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเตือนให้คนงานก่อสร้าง ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่าง ทำงาน	<p>- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการติดป้ายสัญญาณเตือนกฎข้อบังคับการเข้าพื้นที่            โครงการต้องสวมใส่อุปกรณ์คัดกรองความปลอดภัยส่วนบุคคล เพื่อเตือนให้คนงาน            ก่อสร้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างทำงาน ปัจจุบันโครงการก่อสร้าง            เสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน            2565 ดังนั้นจึงได้นำป้ายดังกล่าวออกเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.46)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p>รูปที่ 2.46 ป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันอันตราย</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	- ไม่พบปัญหา
<b>การคัดกรองความปลอดภัยส่วนบุคคลจากเสียงดัง</b> 1) กำหนดให้มีมาตรการชั่วโมงการทำงานของคนงานก่อสร้าง ที่ใช้เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงสำหรับคนงาน	<p>- ในระยะก่อสร้าง โครงการมีการกำหนดชั่วโมงการทำงานของคนงานก่อสร้างที่ใช้            เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงสำหรับคนงาน พร้อมทั้งจัดให้มี            อุปกรณ์ลดเสียงสำหรับคนงาน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน            กันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565</p>	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</b> <b>4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)</b> <p>2) กรณีที่คนงานใช้เครื่องจักรบางชนิด ที่อาจทำให้ได้รับระดับเสียงเกินกว่า 85 dB(A) ให้คนงานที่ปฏิบัติงานมีชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสมของการทำงานกับเครื่องจักรนั้น ๆ หรือหากอยู่ในบริเวณที่เครื่องจักรทำงานพร้อมกัน จะจัดให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดเสียงดัง ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ลดเสียงสำหรับคนงานได้แก่ ปลั๊กอุดหู (Earplugs) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังแล้ว</p>	<p>- ในระยะก่อสร้าง โครงการมีการกำหนดให้คนงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังมีชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสมของการทำงานกับเครื่องจักรนั้น ๆ หรือหากอยู่ในบริเวณที่เครื่องจักรทำงานพร้อมกัน จะจัดให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดเสียงดัง ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ลดเสียงสำหรับคนงานได้แก่ ปลั๊กอุดหู (Earplugs) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังแล้ว</p>	- ไม่พบปัญหา
<p>3) จัดให้มีและให้คนงานสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าเซฟตี้ ถุงมือ ปลั๊กอุดหู (Earplug) หรือครอบหูเพื่อลดเสียงดัง เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิตหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน ตลอดระยะเวลาที่มีการทำงาน</p>	<p>- ในระยะก่อสร้าง โครงการมีการกำชับให้คนงานมีการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าเซฟตี้ ถุงมือ ปลั๊กอุดหู (Earplug) เพื่อลดเสียงดัง เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิตหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน ตลอดระยะเวลาที่มีการทำงาน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.15 และรูปที่ 2.16)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p>รูปที่ 2.15 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย      รูปที่ 2.16 คนงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง</p>	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</b> <b>4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)</b> <u>การคุ้มครองอันตรายจากแรงสั่นสะเทือน</u> 1) ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุงมือสองชั้น หรือถุงมือสำหรับป้องกันแรงสั่นสะเทือน	- โครงการมีการกำกับให้คนงานมีการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เช่น ใช้ถุงมือสองชั้น หรือถุงมือสำหรับป้องกันแรงสั่นสะเทือน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
2) ที่นั่งสำหรับรถขุดเจาะ หรือรถแทรกเตอร์ควรถู่นั่งด้วยวัสดุที่ป้องกันความสั่นสะเทือน	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีรถแทรกเตอร์ที่ปูที่นั่งด้วยวัสดุที่ป้องกันความสั่นสะเทือน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
3) ตรวจตราการทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด	- ระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีวิศวกรอยู่ประจำโครงการ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจตราการทำงานของผู้ปฏิบัติ งานที่ใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
4) กำหนดพัก 20 นาที ทุก ๆ ระยะเวลาการทำงาน 2 ชม.	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการกำหนดพัก 20 นาที ทุก ๆ ระยะเวลาการทำงาน 2 ชม. ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)</p> <p><u>การคุ้มครองอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีที่ใช้ใน การก่อสร้าง</u></p> <p>1) ติดป้ายสัญญาณเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ชนิดใดบ้างที่ มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเตือนให้คนงานก่อสร้าง ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน บุคคลในระหว่างทำงาน</p>	<p>- ในระยะก่อสร้างฐานราก และก่อสร้างโครงสร้างอาคารโครงการจัดให้มีการติดป้าย สัญญาณเตือนกฎข้อบังคับการเข้าพื้นที่โครงการต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความ ปลอดภัยส่วนบุคคล เพื่อเตือนให้คนงานก่อสร้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายใน ระหว่างทำงาน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และ เปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนั้นจึงได้นำป้ายดังกล่าวออกเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.46)</p> <div data-bbox="1151 912 1352 1091" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.46 ป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย</p> <div data-bbox="1126 1136 1379 1327" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</b> <b>4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)</b> 2) จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของงานที่ลูกจ้างปฏิบัติและกวดขันให้คนงานก่อสร้างต้องใช้ชุดหน้ากากป้องกันสารพิษ ถุงมือยางที่กันอันตรายจากสารเคมีกระเด็น และรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น เมื่อต้องทำงานที่ต้องสัมผัสสารเคมีที่เป็นพิษเสมอ	- ในระยะก่อสร้าง โครงการมีการจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของงานที่ลูกจ้างปฏิบัติ และกวดขันให้คนงานก่อสร้างต้องใช้ชุดหน้ากากป้องกันสารพิษ ถุงมือยางที่กันอันตรายจากสารเคมีกระเด็น และรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น เมื่อต้องทำงานที่ต้องสัมผัสสารเคมีที่เป็นพิษเสมอ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างและใช้สารเคมีในโครงการ	- ไม่พบปัญหา
3) กำหนดพื้นที่จัดเก็บสารเคมีโดยเฉพาะ และติดตั้งป้ายเตือน "สารอันตราย" ให้ชัดเจน	- ในระยะก่อสร้างโครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บสารเคมีที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมทั้งติดป้ายเตือน "สารอันตราย" ไว้ในบริเวณที่เก็บสารเคมีที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่มีการเก็บเชื้อเพลิงหรือวัสดุไวไฟในพื้นที่โครงการ (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.47) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <p>รูปที่ 2.47 ป้ายเตือนพื้นที่จัดเก็บสารเคมี</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</b>		
<b>4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)</b>		
3) สวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงาน		
(1) จัดให้มีที่พักคนงานในช่วงกลางวันภายในหน่วย ก่อสร้างให้เหมาะสม ไม่แออัด สะอาด อากาศ ถ่ายเทสะดวก	- ระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีที่พักคนงานในช่วงกลางวันภายในหน่วยก่อสร้างให้ เหมาะสม ไม่แออัด สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
(2) จัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอต่อความ ต้องการของคนงานก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการจัดเตรียมน้ำดื่มที่เพียงพอต่อความต้องการของ คนงาน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิด ดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
(3) จัดแยกพื้นที่สุขบุหรืไว้แยกจากพื้นที่พักคนงาน ทั่วไป	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีพื้นที่สุขบุหรืสำหรับคนงานก่อสร้าง ซึ่งจัดแยกจากพื้นที่ พักของคนงานทั่วไป ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
(4) ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องมีเอกสารการจ้างงาน คนงานอย่างถูกต้อง มีหลักฐานประกันสังคม และ สวัสดิการอื่นใดไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด	- ผู้รับเหมาก่อสร้างมีเอกสารการจ้างงานคนงานอย่างถูกต้อง มีหลักฐานประกันสังคม และ สวัสดิการอื่นใดไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด (ภาคผนวกที่ 8) ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการ ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</b> <b>4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)</b>		
(5) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องทำประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ หรือการจัดเตรียมกองทุนสวัสดิการสำหรับแรงงานที่เหมาะสม	- ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีการทำประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ หรือการจัดเตรียมกองทุนสวัสดิการสำหรับแรงงานที่เหมาะสม	- ไม่พบปัญหา
(6) จัดตั้งหน่วยพยาบาลและห้องปฐมพยาบาลในสำนักงานก่อสร้าง เพื่อช่วยชีวิตจากอุบัติเหตุและต้องมีการฝึกฝน ฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่อยู่เป็นประจำ ให้รวดเร็วถูกวิธีการ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ระยะก่อสร้าง โครงการไม่มีการจัดตั้งหน่วยพยาบาลและห้องปฐมพยาบาลในสำนักงานก่อสร้าง แต่ได้จัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยชีวิตจากอุบัติเหตุได้ในเบื้องต้น ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.45)  รูปที่ 2.45 ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น  รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา
(7) ให้มีฝือกคอก ฝือกแขนขา แผ่นรองหลังถึงออกซิเจนพร้อมหน้ากาก และเปลสนามประจำห้องปฐมพยาบาลเพื่อนำมาใช้ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบอุบัติเหตุ	- โครงการไม่จัดให้มีฝือกคอก ฝือกแขนขา แผ่นรองหลัง ถึงออกซิเจนพร้อมหน้ากาก และเปลสนามประจำห้องปฐมพยาบาล เพื่อนำมาใช้ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามพื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาลราชพฤกษ์ (300 เมตร) ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นทางโรงพยาบาลราชพฤกษ์สามารถเข้ามาเคลื่อนย้ายผู้ประสบอุบัติเหตุได้ทันที ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</b> <b>4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)</b> (8) จัดให้มีรถยนต์ ประจำพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อย 1 คัน สำหรับนำส่งคนงานที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยหนักในระหว่างการทำงาน	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีรถยนต์สำหรับนำส่งคนงานที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยหนักในระหว่างการทำงาน ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.33) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <p>รูปที่ 2.33 รถยนต์ผู้รับเหมา</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	- ไม่พบปัญหา
(9) ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือคนงานเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นทั้งหมด และไม่นำเหตุแห่งการมีระบบประกันอุบัติเหตุ หรือกองทุนในลักษณะเดียวกัน มาใช้เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานะนายจ้าง	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นทั้งหมด และไม่นำเหตุแห่งการมีระบบประกันอุบัติเหตุ หรือกองทุนในลักษณะเดียวกัน มาใช้เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานะนายจ้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา


ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</b> <b>4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)</b> <b>4) ผลกระทบด้านสุขภาพต่อคนงานก่อสร้าง</b> <u>โรคระบบทางเดินหายใจของคนงาน</u> (1) จัดเตรียมหน้ากากกันฝุ่นให้กับคนงานก่อสร้าง	- ระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีหน้ากากกันฝุ่นให้แก่คนงาน และกำชับให้คนงานสวมใส่ หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานเสมอ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่น	- ไม่พบปัญหา
(2) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้ เกิดฝุ่นวันละ 3 ครั้ง เช้า กลางวัน และเย็น ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของ ฝุ่นละออง	- โครงการมีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นวันละ 3 ครั้ง เช้า กลางวัน และเย็น ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่น จึงไม่จัดให้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.9) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <p>รูปที่ 2.9 การฉีดพรมน้ำ</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</b> <b>4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)</b> (3) การกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ ให้ปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้านให้มิดชิด	- ระยะก่อสร้าง โครงการเก็บกองวัสดุที่มีฝุ่น หรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ที่ก่อให้เกิดฝุ่นได้ เมื่อไม่มีการใช้งานจะปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 จึงไม่มีการเก็บกองวัสดุก่อสร้างไว้ในพื้นที่โครงการ (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.7)  	- ไม่พบปัญหา
(4) รักษาความสะอาดบริเวณด้านทางเข้า-ออกโครงการไม่ให้มีเศษดิน และทราย ตกค้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณด้านทางเข้า-ออกโครงการไม่ให้มีเศษดิน และทรายตกค้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 จึงไม่จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าว (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.10)  	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)


มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</b> <b>4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)</b>		
(5) จัดให้มีหน้ากากป้องกันสำหรับคนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ใช้สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น การทาสี เป็นต้น	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีจัดให้มีหน้ากากป้องกันสำหรับคนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ใช้สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น การทาสี เป็นต้น ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3)	- ไม่พบปัญหา
(6) จัดให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	- โครงการจัดให้มีจัดให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกในระยะก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3)	- ไม่พบปัญหา
(7) ไม่ให้คนงานทำงานในบริเวณที่ปิดทับหรืออับชื้นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน	- ในระยะก่อสร้าง โครงการไม่ให้คนงานทำงานในบริเวณที่ปิดทับหรืออับชื้นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3)	- ไม่พบปัญหา
(8) หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุและสิ่งต่าง ๆ ที่จะกระตุ้นให้เกิดโรคหรืออาการกำเริบ	- โครงการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุและสิ่งต่าง ๆ ที่จะกระตุ้นให้เกิดโรคหรืออาการกำเริบ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3) 	- ไม่พบปัญหา
รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน		

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)</b> <u>โรคลมแดด</u> (1) จัดให้มีที่พักผ่อนสำหรับคนงานในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างซึ่งมีหลังคาบังแดด และจัดให้มีน้ำดื่มใน ที่พักผ่อนสำหรับคนงาน	- โครงการจัดให้มีที่พักคนงานในช่วงกลางวันภายในหน่วยก่อสร้างให้เหมาะสม และจัดให้มี น้ำดื่มในที่พักผ่อนสำหรับคนงานในช่วงก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
(2) ให้คนงานที่ทำงานกลางแจ้งมีเวลาหยุดพัก หรือ ทำงานสลับหน้าที่ทำงานในร่ม ทุก 2 ชม.	- ในระยะก่อสร้างโครงการให้คนงานที่ทำงานกลางแจ้งมีเวลาหยุดพัก หรือทำงานสลับ หน้าที่ทำงานในร่ม ทุก 2 ชม. ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน กันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
(3) ให้คนงานที่เจ็บป่วย ด้วยอาการท้องร่วง เป็นไข้ ให้หยุดทำงานจนกว่าจะหายเจ็บป่วย	- ในระยะก่อสร้าง โครงการอนุญาตให้คนงานที่เจ็บป่วย ด้วยอาการท้องร่วง เป็นไข้ ให้หยุด ทำงานจนกว่าจะหายเจ็บป่วย ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน กันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
<u>โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรคของคนงาน</u> (1) จ้างคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น	- โครงการจัดให้มีการจ้างคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
(2) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้งและ หลังรับเข้าทำงานปีละ 1 ครั้ง	- ผู้รับเหมาจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้ง และหลังรับเข้า ทำงานปีละ 1 ครั้ง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)</b> (3) จัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้แก่ คนงานอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ห้องพัก ห้องน้ำ ถึงเก็บน้ำใช้ การระบายน้ำเสียจากห้องส้วม ถึง รongรับมูลฝอย ฯลฯ ให้มีจำนวน และคุณภาพตาม มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระ บรมราชูปถัมภ์	- ในระยะก่อสร้าง โครงการมอบหมายให้ผู้รับเหมาจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้แก่คนงานอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ห้องพัก ห้องน้ำ ถึงเก็บน้ำใช้ การระบายน้ำเสียจาก ห้องส้วม ถึงรongรับมูลฝอย ฯลฯ ให้มีจำนวนที่เพียงพอสำหรับคนงาน ปัจจุบันโครงการ ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3)	- ไม่พบปัญหา
(4) อบรมให้ความรู้แก่คนงานเรื่องวิธีป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง	- ผู้รับเหมามีการอบรมให้ความรู้แก่คนงานเรื่องวิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ ถูกต้องก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน กันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3)   รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</p> <p>4.3 การสาธารณสุข</p> <p>1. ด้านสุขภาพกาย</p> <p><u>มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง</u></p> <p>1) จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด</p>	<p>- ระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการจัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด พร้อมปิดคลุมผ้าใบวัสดุตั้งกล่าวเมื่อไม่มีการใช้งาน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่มีการเก็บกองวัสดุก่อสร้างไว้ในพื้นที่โครงการ (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.7)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p>รูปที่ 2.7 พื้นที่เก็บกองวัสดุที่เกิดฝุ่น      รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>


ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)</b> 2) ทำผนังหรือตาข่ายกันกิจกรรมและแหล่งกำเนิดฝุ่น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น	- ในระยะก่อสร้างโครงสร้างอาคารโครงการจัดให้มีการติดตั้งตาข่ายกันฝุ่น (Mesh Sheet) คลุมโครงสร้างอาคาร แต่เว้นช่องว่างบางพื้นที่ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง และขนส่งอุปกรณ์ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้รื้อถอน Mesh Sheet ดังกล่าวออกเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.6)  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <p>รูปที่ 2.6 ตาข่ายกันฝุ่น (Mesh sheet)</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	- ไม่พบปัญหา
3) ควบคุมและลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้างโครงการมีการควบคุมและลดปริมาณน้ำไหล และน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)</b> 4) ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง	- ระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการเก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นไว้ในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง แต่จะปิดคลุมวัสดุตั้งกล่าวด้วยผ้าใบในกรณีที่ไม่มีการใช้งาน ปัจจุบันโครงการ ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่มีการเก็บกองวัสดุก่อสร้างไว้ในพื้นที่โครงการ (รูปที่ 2.3 และรูป ที่ 2.7)  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <p>รูปที่ 2.7 พื้นที่เก็บกองวัสดุที่เป็นฝุ่น</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	- ไม่พบปัญหา
<b>มาตรการด้านการใช้เครื่องจักร</b> 1) ปิดรถบรรทุกดินในขณะขนดินเข้า-ออก พื้นที่ ก่อสร้างด้วยผ้าใบให้มิดชิด	- โครงการจัดให้มีการปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกคันอย่างมิดชิด ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่มีกิจกรรมการขนส่งดินเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)</b> 2) ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน	- ในระยะก่อสร้างโครงการไม่เดินเครื่องจักรเมื่อไม่ได้ใช้งาน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3)	- ไม่พบปัญหา
3) หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า	- โครงการมีการ หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้ น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงและพยายามใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3)	- ไม่พบปัญหา
4) วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุเพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่ง ทั้งประเภทและเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่	- ในระยะก่อสร้างโครงการมีการวางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุ เพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่ง ทั้งประเภทและเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่มีกิจกรรมการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่โครงการ (รูปที่ 2.3) 	- ไม่พบปัญหา

รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)</b> <u>มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง</u> 1) ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย 2) จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นให้เพียงพอ	- โครงการมีการหลีกเลี่ยงและเลือกใช้อุปกรณ์ก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย - ในระยะฐานรากโครงการให้มีการติดตั้งสเปรย์ฉีดน้ำ และถอนการติดตั้งในระยะก่อสร้างโครงสร้างอาคาร และจัดให้มีคนงานคอยฉีดพรมน้ำแทน เนื่องจากมีพื้นที่ที่จำกัด ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่ได้จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าว (รูปที่ 2.9 รูปที่ 2.3) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <p>รูปที่ 2.9 การฉีดพรมน้ำ</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	- ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา
3) ใช้ระบบการขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด	- ในระยะก่อสร้างโครงการใช้ระบบการขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด โดยกำหนดให้มีการปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกคันอย่างมิดชิด ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 จึงไม่มีกิจกรรมการขนส่งวัสดุเข้า-ออก พื้นที่โครงการ	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)</b> 4) จัดให้มีคนงานและระบบที่จะทำความสะอาดให้ พร้อมใช้งาน ในกรณีที่มีการหกของสิ่งที่จะ ก่อให้เกิดฝุ่น	<p>- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน-หิน หรือเศษวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ            ในกรณีที่มีการตกหล่น ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน            2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 จึงไม่จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าว            (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.10) 4</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p>รูปที่ 2.10 พนักงานคอยทำกวาดเศษดิน-หิน      รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	- ไม่พบปัญหา
<b>มาตรการเฉพาะด้านการจัดการของเสีย</b> 1) ละเว้นการเผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ ก่อสร้าง	<p>- ในระยะก่อสร้าง โครงการไม่มีการเผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบัน            โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วง            เดือนพฤศจิกายน 2565</p>	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)</b> <u>มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิด หน้าดิน</u> 1) เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็นส่วนอื่นที่ เปิดแล้วควรปิดผ้าใบคลุมไว้หากไม่ได้ปฏิบัติงาน บนพื้นที่นั้น	- ในระยะก่อสร้างโครงการมีการเปิดพื้นที่ขุดเจาะดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจะ ปิดคลุมด้วยผ้าใบหากไม่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่มี การเปิดใช้หน้าดิน	- ไม่พบปัญหา
<u>มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง</u> 1) การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบัน (Bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ	- ในระยะก่อสร้าง โครงการเก็บกองทรายไว้บนพื้น และปิดคลุมด้วยผ้าใบพร้อมฉีดพรมน้ำ ให้เปียกชื้นอยู่เสมอ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่มีการเก็บทรายในพื้นที่โครงการ (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.11)  รูปที่ 2.11 การเก็บกองทราย  รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)</b> 2) การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้อง นำเข้ามาโดยบรรจุในภาชนะที่มิดชิด	<p>- ในระยะก่อสร้าง โครงการนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง โดยบรรจุในภาชนะที่มิดชิด พร้อมทั้งรถบรรทุกที่ขนส่งยังปิดคลุมด้วยผ้าใบ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่มีการนำปูนซีเมนต์เข้าพื้นที่โครงการ (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.8)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;">รูปที่ 2.8 รถบรรทุกปิดคลุมด้วยผ้าใบ      รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	- ไม่พบปัญหา
<b>มาตรการเฉพาะด้านการขุดดิน</b> 1) ใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้ง หรือ กรณีที่ดินแห้ง	<p>- ระยะก่อสร้างโครงการมีการฉีดพ่นน้ำบนถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้ง หรือในกรณีที่ดินแห้ง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 จึงไม่จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าว (รูปที่ 2.3 รูป 2.9)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;">รูปที่ 2.9 การฉีดพ่นน้ำ      รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)</b> 2) ควบคุมและกำชับให้รถขนส่งสินค้าใช้ความระมัดระวังและลดความเร็วในการเดินทางในเขตพื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงกำหนดให้ไม่มีการขนส่งสินค้าในวันเสาร์และอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดพักผ่อนเพื่อลดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยรอบโครงการ	- ในระยะก่อสร้าง โครงการมีการควบคุมและกำชับให้รถขนส่งสินค้าใช้ความระมัดระวัง ลดความเร็วในการเดินทางในเขตพื้นที่ก่อสร้าง และไม่มีการขนส่งสินค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยรอบโครงการ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่มีกิจกรรมการขนส่งสินค้าเข้า-ออกโครงการ (รูปที่ 2.3)	- ไม่พบปัญหา
3) ขนส่งสินค้าในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น โดยขนส่งนอกช่วงเวลาเร่งด่วน (ขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น.) และสอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร	- ในระยะก่อสร้าง โครงการมีการขนส่งสินค้าในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น โดยขนส่งนอกช่วงเวลาเร่งด่วน (ขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น.) และสอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่มีกิจกรรมการขนส่งสินค้าเข้า-ออกโครงการ (รูปที่ 2.3)	- ไม่พบปัญหา



รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน


ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)</b> 4) ล้างล้อรถบรรทุก ทุกครั้งที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง	<p>- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีล้างล้อรถบรรทุก และรถทุกคันทุกครั้งที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 จึงไม่จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าว (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.12)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <p>รูปที่ 2.12 ล้างล้อรถ</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	- ไม่พบปัญหา
5) ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	- โครงการจัดให้มีการปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)


มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)</b> 6) ทำประตูทางเข้า-ออก ของรถบรรทุก ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 ม. จากบ้านเรือนของผู้ได้รับผลกระทบ	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดทำประตูمانหลัก ซึ่งมีระยะห่างมากกว่า 10 เมตร จากบ้านเรือนของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 จึงได้รื้อประตูمانหลักเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.13)  รูปที่ 2.13 ประตูทางเข้า-ออกโครงการ  รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา
<b>2. ด้านเสียง</b> <b>มาตรการสำหรับคนงานก่อสร้าง</b> 1) จัดหาที่พักอาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย และสะอาดให้คนงาน	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีบ้านพักคนงานที่แข็งแรง ปลอดภัย และสะอาดให้คนงาน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.38)  รูปที่ 2.38 บ้านพักคนงาน	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)</b> 2) แบ่งเวลาการทำงานและการพักผ่อนให้มีความเหมาะสม	- ระยะก่อสร้าง โครงการได้มีการจัดแบ่งเวลาทำงานและการพักผ่อนที่เหมาะสม โดยกำหนดให้หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ เพื่อเป็นวันพักผ่อนสำหรับคนงาน	- ไม่พบปัญหา
3) ควบคุมความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างโครงการไม่ให้เกินกว่ามาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร	- ระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการควบคุมความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการก่อสร้างให้ไม่เกินกว่ามาตรฐานกำหนดความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร พร้อมทั้งจัดให้มีการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ผู้อาศัยข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการสามารถร้องเรียนได้ และทางโครงการจะดำเนินการแก้ไขในทันที (รูปที่ 2.14) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 <div data-bbox="1126 1061 1366 1291" data-label="Image">  </div>	- ไม่พบปัญหา

รูปที่ 2.14 กล่องรับเรื่องร้องเรียน

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)



มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)</b> 4) กำกับดูแลและควบคุมคนงาน ให้มีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ดูแล ควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกัน ปัญหาลักขโมย การทำร้าย ร่างกาย และการ ทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือ ระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง	- ในระยะก่อสร้าง โครงการได้มอบหมายให้ผู้รับเหมาดูแลและควบคุมคนงาน ให้มีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ดูแล ควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหา ลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่าง คนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน กันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
<b>มาตรการสำหรับผู้พักอาศัยใกล้เคียง</b> 1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลคนงาน ก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ ใกล้เคียง	- ในระยะก่อสร้าง บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างได้จัดให้มีหัวหน้าคนงาน ซึ่งจะคอย ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง (รูปที่ 2.43) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565  รูปที่ 2.43 หัวหน้าคนงาน	- ไม่พบปัญหา




ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</p> <p>4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)</p> <p>2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ รวมทั้งพื้นที่บ้านพักคนงานเป็นระยะ ๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ รวมทั้งพื้นที่บ้านพักคนงาน พร้อมแจ้งข่าวสารผ่านทางไลน์เป็นระยะ ๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (รูปที่ 2.18) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565</p> <div data-bbox="1099 815 1402 1043" data-label="Image"> </div> <p>รูปที่ 2.18 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง</p> <div data-bbox="1104 1093 1408 1321" data-label="Image"> </div> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</p> <p>4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)</p> <p>3. คุณภาพน้ำ</p> <p>1) จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างไว้ที่บริเวณพื้นที่โครงการให้เพียงพอ</p>	<p>- โครงการจัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างไว้บริเวณพื้นที่โครงการที่เพียงพอต่อความต้องการของคนงาน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้รื้อห้องน้ำดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.26)</p> <div data-bbox="999 863 1507 1054">  </div> <p>รูปที่ 2.26 ห้องส้วมและที่ล้างมือคนงานบริเวณพื้นที่โครงการ</p> <div data-bbox="1133 1102 1391 1294">  </div> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)


มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)</b> 2) จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป บริเวณพื้นที่ ก่อสร้างซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อย กว่า 10 ลบ.ม./วัน โดยมีประสิทธิภาพในการ บำบัดให้น้ำทิ้งมีค่าบีโอดีระบายออกไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะด้านหน้าโครงการ	- ในระยะก่อสร้างโครงการไม่มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย แต่ใช้เป็นระบบบ่อซึมเพื่อ รองรับน้ำเสียจากการก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 จึงใช้ระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร (รูปที่ 2.3)	- ไม่พบปัญหา
3) จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป บริเวณ บ้านพักคนงานก่อสร้าง ซึ่งสามารถรองรับน้ำ เสียได้ไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม./วัน โดยมี ประสิทธิภาพในการบำบัดให้น้ำทิ้งมีค่าบีโอดี ระบายออกไม่เกิน 20 บก./ล. ก่อนระบาย ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- ในระยะก่อสร้างโครงการไม่มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย แต่ใช้เป็นระบบบ่อซึมเพื่อ รองรับน้ำเสียจากการก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 จึงใช้ระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร (รูปที่ 2.3) <div data-bbox="1120 1109 1377 1300" data-label="Image">  </div>	- ไม่พบปัญหา

รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)</b> 4) จัดให้มีทีมงานรักษาความสะอาดห้องส้วมให้ สะอาดอยู่เสมอ	- ในระยะก่อสร้างโครงการจัดให้มีทีมงานทำความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้รื้อห้องส้วมดังกล่าว และใช้ห้องน้ำภายในอาคาร (รูป ที่ 2.3 และรูปที่ 2.23) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <p>รูปที่ 2.23 คนดูแลความสะอาดห้องน้ำ</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	- ไม่พบปัญหา
5) สูบกากตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัด น้ำเสียไปกำจัดโดยการทำปุ๋ยหมัก	- ในระหว่างก่อสร้างโครงสร้างอาคาร โครงการไม่มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โดย โครงการติดตั้งเป็นระบบบ่อซึมแทน ดังนั้นจึงยังไม่มีกากตะกอนส่วนเกินที่ต้องกำจัด ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเสร็จแล้ว เพื่ รอเปิดดำเนินการ	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)</b> 6) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ฝังกลบห้องส้วม ให้เรียบร้อยก่อนจะนำพื้นที่ไปใช้เป็นพื้นที่ อย่างอื่น	- ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้ฝังกลบห้องส้วมเรียบร้อยแล้ว	- ไม่พบปัญหา
7) ความสัมพันธ์ที่ดี และรับทราบปัญหาจากผู้ อยู่ข้างเคียงโครงการโดยตรง	- ในระยะก่อสร้าง โครงการได้เข้าพบผู้อยู่อาศัยข้างเคียงอยู่เป็นประจำ และให้ข้อมูลติดต่อ กับผู้อยู่อาศัยข้างเคียง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (รูปที่ 2.18) ปัจจุบันโครงการ ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2565  	- ไม่พบปัญหา

รูปที่ 2.18 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้อยู่ข้างเคียง

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)


มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)</b> 8) หลีกเลี่ยงการดำเนินการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนเวลาพักผ่อนของผู้ที่อยู่โดยรอบ	- ในระยะก่อสร้าง โครงการมีการหลีกเลี่ยงการดำเนินการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนเวลาพักผ่อนของผู้ที่อยู่โดยรอบ โดยการกำหนดเวลาทำงานเป็นวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น. วันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. และหยุดงานวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3)	- ไม่พบปัญหา
9) ดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำคนงาน และระบบระบายน้ำต่าง ๆ ไม่ให้เกิดกลิ่นรบกวนที่ผู้อยู่อาศัยโดยรอบ	- โครงการจัดให้มีคนทำความสะอาดห้องน้ำของคนงาน และระบบระบายน้ำต่าง ๆ ไม่ให้เกิดกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยโดยรอบเป็นประจำตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้รื้อห้องน้ำคนงานเรียบร้อยแล้ว และใช้ห้องน้ำภายในอาคาร (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.23)	- ไม่พบปัญหา
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  รูปที่ 2.23 ดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ         </div> <div style="text-align: center;">  รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน         </div> </div>	

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)


มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</p> <p>4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)</p> <p>10) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยามหน้าโครงการเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบปัญหาที่เกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น และหากพบปัญหาโครงการจะหาแนวทางแก้ไขโดยทันที (รูปที่ 2.14 และรูปที่ 2.18) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565</p> <div data-bbox="891 911 1193 1141" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.18 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง</p> <div data-bbox="1352 911 1594 1141" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.14 กล่องรับเรื่องร้องเรียน</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)</b> <b>4. การจัดการขยะมูลฝอย</b> 1) จัดหาถังรองรับมูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย เพื่อรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้น	- ในระยะก่อสร้าง โครงการไม่มีถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท (มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย) แต่โครงการกำชับให้คนงานแยกขยะก่อนทิ้งลงถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร ที่วางอยู่ตามจุดต่าง ๆ ที่โครงการจัดเตรียมไว้ (รูปที่ 2.28) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 <div data-bbox="1102 911 1391 1102" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.28 ถังรองรับมูลฝอย</p>	- ไม่พบปัญหา
2) กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการกำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</p> <p>4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)</p> <p>3) ประสานงานกับเทศบาลนครขอนแก่นให้มารับมูลฝอยไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>- โครงการได้จัดทำหนังสือเพื่อประสานไปยังเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการออกหนังสือรับรอง ความพร้อมในการจัดเก็บมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลให้กับโครงการ Ocean Grand Resident (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ภาคผนวกที่ 9) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565</p> <div data-bbox="1142 861 1355 1204" data-kind="parent">  <p>ภาคผนวกที่ 9</p> </div>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>


ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</p> <p>4.4 การบดบังแสงแดด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้มีมาตรการในการแก้ไขผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบ โดยโครงการจะกำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากอาคารโครงการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่องซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรงโดยเงื่อนไขตามมาตรการดังกล่าว บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียงเนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดอาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการได้กำหนดให้มีมาตรการในการแก้ไขผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบ โดยโครงการได้กำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากอาคารโครงการ ซึ่งโครงการได้ทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่องซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรงโดยเงื่อนไขตามมาตรการดังกล่าว บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ โครงการจะจัดตั้งคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วม ซึ่งเงื่อนไขตามมาตรการต่าง ๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะเริ่ม ณ วันที่เริ่มก่อสร้างและสิ้นสุดลงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี (ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่พบปัญหา</li> </ul>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</p> <p>4.4 การบดบังแสงแดด (ต่อ)</p> <p>หรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท โอเชียนพรอพเพอร์ตี้ จำกัด แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ จะจัดตั้งคณะกรรมการประสานการแก้ไข ปัญหาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อเจรจาหาข้อตกลง ร่วม ซึ่งเงื่อนไขตามมาตรการต่าง ๆ โครงการจะเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะเริ่ม ณ วันที่เริ่มก่อสร้างและสิ้นสุดลงหลังจากจดทะเบียน อาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี</p>		



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p><b>5. การประชาสัมพันธ์</b></p> <p><b>ระยะก่อนก่อสร้าง</b></p> <p>1) จัดทำเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการแก่ผู้พักอาศัยในรัศมี 1 กม. โดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งระบุชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของบริษัท โอเชียนพรอพเพอร์ตี้ จำกัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ</p>	<p>- โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการแก่ผู้พักอาศัยในรัศมี 1 กม. โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยข้อมูลในแผ่นพับประชาสัมพันธ์ดังกล่าวระบุข้อมูลอันได้แก่ รายละเอียดของโครงการ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางการประเมินผลกระทบของโครงการ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ) แผนการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลติดต่อตัวแทนเจ้าของโครงการ/ผู้ดูแล (รูปที่ 2.48) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565</p> <div data-bbox="846 970 1659 1257">  </div> <p>รูปที่ 2.48 แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>5. การประชาสัมพันธ์ (ต่อ)</p> <p>2) จัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการประชาสัมพันธ์โครงการ การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ</p>	<p>- โครงการจัดให้มีจัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการประชาสัมพันธ์โครงการ การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ ตั้งแต่ก่อนการก่อสร้างตลอดจนก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ โดยโครงการทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ โครงการได้สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 รายงานผลการสำรวจแสดงรายละเอียดในภาคผนวกที่ 12 (รูปที่ 2.49) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>รูปที่ 2.49 เจ้าหน้าที่สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div> </div>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>5. การประชาสัมพันธ์ (ต่อ)</p> <p>3) จัดให้มีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง ซึ่งหากมีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที</p>	<p>- โครงการจัดให้มีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง พร้อมทั้งในระยะก่อสร้างโครงการได้ติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งหากมีเรื่องร้องเรียนโครงการจะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.14)</p> <div data-bbox="1151 863 1352 1054" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.14 กล่องรับเรื่องร้องเรียน</p> <div data-bbox="1128 1110 1379 1302" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>





ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>5. การประชาสัมพันธ์ (ต่อ)</p> <p><u>ระยะก่อสร้าง</u></p> <p>1) ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้ง ระบุ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และสถานที่ที่ สามารถติดต่อได้ของบริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากการก่อสร้าง โครงการ และข้อเสนอแนะต่อโครงการ</p>	<p>- โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 0.5 x 1.0 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียน จากการก่อสร้างโครงการ และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนั้นจึงได้นำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการออกเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.3 รูปที่ 2.4 และรูป ที่ 2.14)</p> <div data-bbox="927 911 1144 1090" data-label="Image"> </div> <p>รูปที่ 2.4 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p> <div data-bbox="1375 911 1559 1090" data-label="Image"> </div> <p>รูปที่ 2.14 กล่องรับเรื่องร้องเรียน</p> <div data-bbox="1126 1134 1379 1326" data-label="Image"> </div> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>5. การประชาสัมพันธ์ (ต่อ)</p> <p>2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 100 ม. อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาก่อสร้างต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p>	<p>- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการเป็นประจำ และมีการแจ้งข่าวสารผ่านทางไลน์ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีปัญหาก่อสร้างโครงการจะหาแนวทางการแก้ไขทันที (รูปที่ 2.14 และรูปที่ 2.18) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>รูปที่ 2.18 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>รูปที่ 2.14 กล่องรับเรื่องร้องเรียน</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>


ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>5. การประชาสัมพันธ์ (ต่อ)</p> <p>3) จัดให้มีจุดติดประกาศรายละเอียดของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการซึ่งเป็นตำแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ</p>	<p>- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการติดป้ายประกาศรายละเอียดของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไว้ บริเวณป้อมยามซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนั้นจึงได้นำป้ายดังกล่าวออกเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.5)</p> <div data-bbox="1120 813 1377 1013" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <div data-bbox="1120 1053 1377 1252" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>5. การประชาสัมพันธ์ (ต่อ)</b>  4) จัดให้มีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง ซึ่งหากมีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที	- โครงการจัดให้มีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นตลอดตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (รูปที่ 2.14) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565   รูปที่ 2.14 กล่องรับเรื่องร้องเรียน	- ไม่พบปัญหา
5) โครงการจัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนในช่วงระยะก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนในช่วงระยะก่อสร้าง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง (รูปที่ 2.14) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565   รูปที่ 2.14 กล่องรับเรื่องร้องเรียน	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>6. การจดทะเบียนอาคารชุด</p> <p>1) ให้ใช้สัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดต้องทำตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย-ประกาศกำหนดสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบ อช. 22) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551</p>	<p>- โครงการจัดให้มีการทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย-ประกาศกำหนดสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบ อช. 22) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 (ภาคผนวกที่ 14) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565</p> <div data-bbox="1160 877 1355 1161" data-label="Image">  </div> <p>ภาคผนวกที่ 14</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)


มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>6. การจดทะเบียนอาคารชุด</p> <p>2) กรณีที่โครงการมีทำการโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุด ต้องเก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่นำออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะทำในรูปแบบใดไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด</p>	<p>- โครงการจัดให้มีการโฆษณาขายห้องชุดในรูปแบบของการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ <a href="https://www.oceanproperty.co.th/th/">https://www.oceanproperty.co.th/th/</a> และโบรชัวร์ (Brochure) ทั้งนี้โครงการจะเก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณาดังกล่าว ไว้ในสำนักงานขายจนกว่าจะมี การขายห้องชุดหมด และส่งสำเนาเอกสารให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด เมื่อขายห้องชุดหมด (รูปที่ 2.50) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565</p> <div data-bbox="1070 916 1435 1173" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.50 โบรชัวร์ (Brochure) โฆษณาขายอาคารชุดของโครงการ</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)


มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>7. การมีส่วนร่วมของประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น ของประชาชนตลอดจนปัญหาและความต้องการ แก้ไข้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการ</li> </ul>	<p>- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีจัดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งรับ ฟังความคิดเห็นของประชาชนข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยโครงการได้สำรวจสภาพเศรษฐกิจ และสังคมครั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (รูปที่ 2.49 และรายงานผลการสำรวจสภาพ เศรษฐกิจและสังคมแสดงรายละเอียดในภาคผนวกที่ 12) พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับเรื่อง ร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบปัญหาโครงการจะหาแนวทาง ในการแก้ไขทันที (รูปที่ 2.14) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน กันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>รูปที่ 2.14 กล่องรับเรื่องร้องเรียน</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>รูปที่ 2.49 เจ้าหน้าที่สำรวจสภาพ เศรษฐกิจและสังคม</p> </div> </div>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>8. การรับเรื่องร้องเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนในการดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงการ 4 ช่องทาง ได้แก่ กล้องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โทรศัพท์โทรสาร จดหมาย และเทศบาลนครขอนแก่นพร้อมขั้นตอนการร้องเรียน</li> </ul>	<p>- โครงการจัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนในการดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงการ 4 ช่องทาง ได้แก่ กล้องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โทรศัพท์โทรสาร จดหมาย และเทศบาลนครขอนแก่นพร้อมขั้นตอนการร้องเรียน (รูปที่ 2.54) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565</p> <div data-bbox="1137 837 1361 1129" data-label="Diagram">  </div> <p>รูปที่ 2.54 แผนการรับเรื่องร้องเรียน</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>8. การรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการชดเชยความเสียหายต่ออาคารที่อยู่อาศัยข้างเคียง หากพบว่าความเสียหายดังกล่าวนี้เกิดจากการก่อสร้างของโครงการ โครงการจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยจะจัดเตรียมเงินสำรองค่าใช้จ่ายเพื่อเยียวยาขั้นต้น ซึ่งจะมีการทำประกันความเสียหายครอบคลุมในส่วนนี้ และแจ้งการแก้ปัญหาให้ผู้ร้องเรียนทราบทันที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดให้มีการชดเชยความเสียหายต่ออาคารที่อยู่อาศัยข้างเคียง หากพบว่าความเสียหายดังกล่าวนี้เกิดจากการก่อสร้างของโครงการ โครงการจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยจะจัดเตรียมเงินสำรองค่าใช้จ่ายเพื่อเยียวยาขั้นต้น ซึ่งมีการทำประกันความเสียหายครอบคลุมในส่วนนี้ และแจ้งการแก้ปัญหาให้ผู้ร้องเรียนทราบทันที ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3)</li> </ul> <div data-bbox="1120 868 1373 1059" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์)(ระยะก่อสร้าง)(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.1 สภาพภูมิประเทศ</b> - ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้วตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบความคงทน แข็งแรงของรั้ว ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งโครงการได้รั้ออนรั้ว Mettal Sheet ออกเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.1และรูปที่ 2.3)  	- ไม่พบปัญหา
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง โครงการพร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อม ยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่อง ร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบ โดยทันที  ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน พร้อมติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้ในพื้นที่ ก่อสร้าง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการ ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.14) 	- ไม่พบปัญหา
	รูปที่ 2.14 กล่องรับเรื่องร้องเรียน	

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์)(ระยะก่อสร้าง)(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</p> <p>1.2 คุณภาพอากาศ</p> <p>1) <u>ฝุ่นละออง</u></p> <p><u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u></p> <p>ตรวจวัด TSP และ PM-10</p> <p><u>ความถี่</u></p> <p>ทุกวันในช่วงงานฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p><u>สถานีตรวจวัด</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</li> <li>2. โรงพยาบาลราชพฤกษ์</li> </ol>	<p>- โครงการตรวจวัดค่า TSP และ PM-10 ทุกวันในช่วงงานฐานราก และทุกเดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ซึ่งมีจุดตรวจวัด 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และจุดที่ 2 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ (รูปที่ 2.51 และรายงานผลการตรวจวัดในบทที่ 3) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p>จุดที่ 1 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ รูปที่ 2.51 พื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์)(ระยะก่อสร้าง)(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</p> <p>1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</p> <p>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน พร้อมติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.14)</p> <div data-bbox="1153 802 1355 994" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.14 กล่องรับเรื่องร้องเรียน</p> <div data-bbox="1131 1042 1384 1233" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์)(ระยะก่อสร้าง)(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</p> <p>1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</p> <p>- ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้วและการฉีกขาดของตาข่ายกันฝุ่นตลอดระยะก่อสร้าง</p>	<p>- ในระยะก่อสร้างฐานราก และก่อสร้างโครงสร้างอาคารโครงการจัดให้มีตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้ว และการฉีกขาดของตาข่ายกันฝุ่นตลอดระยะก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้รั้วถนนรั้ว และ Mesh Sheet เรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.1 รูปที่ 2.3 รูปที่ 2.6)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>รูปที่ 2.1 รั้วรอบโครงการ</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>รูปที่ 2.6 ตาข่ายกันฝุ่น (Mesh Sheet)</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์)(ระยะก่อสร้าง)(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครขอนแก่น ทุก 6 เดือน  ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด	- โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครขอนแก่น ทุก 6 เดือน	- ไม่พบปัญหา
<b>2) มลพิษทางอากาศ</b> <u>ดัชนีตรวจวัด / ความถี่</u> ตรวจวัด CO, NO, SO <sub>2</sub> และ THC เดือนละ 1 ครั้ง <u>สถานีตรวจวัด</u> 1. บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 2. โรงพยาบาลราชพฤกษ์	- โครงการจัดให้มีการตรวจวัด ตรวจวัด CO, NO, SO <sub>2</sub> และ THC เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีจุด ตรวจวัด 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และจุดที่ 2 โรงพยาบาลราช พฤกษ์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน กันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.51 และรายงาน ผลการตรวจวัดในบทที่ 3)  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               จุดที่ 1 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ           </div> <div style="text-align: center;">               จุดที่ 2 โรงพยาบาลราชพฤกษ์           </div> </div> <p style="text-align: center;">รูปที่ 2.51 พื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ</p>	- ไม่พบปัญหา




ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์)(ระยะก่อสร้าง)(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p><b>1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b></p> <p>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครขอนแก่น ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด</p>	<p>- โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครขอนแก่น ทุก 6 เดือน (ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิด ดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565)</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์)(ระยะก่อสร้าง)(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</p> <p>1.3 เสียง</p> <p><u>ดัชนีที่ตรวจวัด / ความถี่</u></p> <p>ตรวจวัดระดับเสียง คือ <math>L_{eq}</math> 24 hr, <math>L_{max}</math>, <math>L_{dn}</math>, <math>L_{10}</math> และ <math>L_{90}</math> บริเวณพื้นที่โครงการทุกวันในช่วงงานฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p><u>สถานีตรวจวัด</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</li> <li>โรงพยาบาลราชพฤกษ์</li> </ol>	<p>- โครงการจัดให้มีการตรวจวัดระดับเสียง <math>L_{eq}</math> 24 hr, <math>L_{max}</math>, <math>L_{dn}</math>, <math>L_{10}</math> และ <math>L_{90}</math> บริเวณพื้นที่โครงการทุกวันในช่วงงานฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ซึ่งมีจุดตรวจวัด 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และจุดที่ 2 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ (รูปที่ 2.52 และรายงานผลการตรวจวัดในบทที่ 3) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;">จุดที่ 1 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ      จุดที่ 2 โรงพยาบาลราชพฤกษ์</p> <p style="text-align: center;">รูปที่ 2.52 พื้นที่ตรวจวัดเสียง</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์)(ระยะก่อสร้าง)(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.3 เสียง (ต่อ)</b> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่ พร้อมติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้ในพื้นที่ ก่อสร้าง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการ ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.14)  รูปที่ 2.14 กล่องรับเรื่องร้องเรียน	- ไม่พบปัญหา
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครขอนแก่น ทุก 6 เดือน  ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด	- โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครขอนแก่น ทุก 6 เดือน (ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิด ดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565)	- ไม่พบปัญหา


ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์)(ระยะก่อสร้าง)(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.4 ความสั่นสะเทือน</b> <u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> ความเร็วอนุภาคสูงสุดช่วงเวลาตรวจวัด/ความถี่ทุกวัน ในช่วงงานฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง <u>สถานีตรวจวัด</u> 1. บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 2. โรงพยาบาลราชพฤกษ์	- โครงการจัดให้มีการตรวจวัดความเร็วอนุภาคสูงสุดช่วงเวลาตรวจวัด/ความถี่ทุกวันในช่วงงานฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ซึ่งมีจุดตรวจวัด 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และจุดที่ 2 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ (รูปที่ 2.53 และรายงานผลการตรวจวัดในบทที่ 3) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">                           จุดที่ 1 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ รูปที่ 2.53 พื้นที่ตรวจวัดความสั่นสะเทือน                     </div> <div style="text-align: center;">                           จุดที่ 2 โรงพยาบาลราชพฤกษ์                     </div> </div>	- ไม่พบปัญหา


ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์)(ระยะก่อสร้าง)(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)</b> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้ในพื้นที่ ก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน กันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.14)  รูปที่ 2.14 กล่องรับเรื่องร้องเรียน	- ไม่พบปัญหา
- จัดให้มีการติดตั้งเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของดินบริเวณ มุมทั้ง 4 ของแนว Diaphragm wall เพื่อวัดการเคลื่อนตัว ของดินแนวด้านข้างเคียง หากมีความเสี่ยงต่อการพังทลาย ของดิน จะต้องหยุดการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ แล้วเสร็จจึงสามารถดำเนินการต่อไปได้	- ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 จึงไม่มีกิจกรรมที่ต้องเปิดใช้หน้าดิน (รูปที่ 2.3)  รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์)(ระยะก่อสร้าง)(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)</b> - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครขอนแก่น ทุก 6 เดือน  ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด	- โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครขอนแก่น ทุก 6 เดือน (ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิด ดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565)	- ไม่พบปัญหา
<b>1.5 การพังทลายของดิน</b> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่ พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน พื้นที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วใน เดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.14)   รูปที่ 2.14 กล่องรับเรื่องร้องเรียน	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์)(ระยะก่อสร้าง)(ต่อ)


มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</p> <p>1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ)</p> <p>- ตรวจสอบเสียดิน เศษวัสดุก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ และถนนทางเข้าสู่โครงการทุก วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด</p>	<p>- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการตรวจสอบเสียดิน เศษวัสดุก่อสร้างบริเวณทางเข้า- ออกพื้นที่ก่อสร้าง และถนนทางเข้าสู่โครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้ มีคนงานคอยกวาดเสียดิน-หินบนถนนด้านหน้าโครงการในกรณีที่มีการตกลงจากการ ขนส่ง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิด ดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 จึงไม่จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าว (รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.10)</p> <div data-bbox="1137 912 1370 1090" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.10 พนักงานคอยกวาดเสียดิน-หิน</p> <div data-bbox="1128 1136 1384 1326" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>




ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์)(ระยะก่อสร้าง)(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.6 คุณภาพน้ำ</b> <u>ดัชนีตรวจวัด</u> pH, BOD, SS, Sulfide, TDS, TKN, Settleable Solids, และ Fat Oil & Grease <u>จุดเก็บตัวอย่าง</u> บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบน้ำทิ้ง ด้านหน้าโครงการจำนวน 1 จุด <u>ความถี่</u> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้าง สำหรับรอบเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 โครงการไม่มีผลการตรวจวัด คุณภาพน้ำ เนื่องจากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้ดำเนินการฝังกลบบ่อกักน้ำชั่วคราว ซึ่งมีลักษณะเป็น บ่อดินเรียบเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 และได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียภายใน อาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.3)  รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ เทศบาลนครขอนแก่น ทุก 6 เดือน  ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด	- โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครขอนแก่น ทุก 6 เดือน (ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิด ดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์)(ระยะก่อสร้าง)(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา - ไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาทางบก และทางน้ำ	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 น้ำใช้ <u>วิธีการจัดการ</u> ตรวจสอบระบบท่อน้ำใช้ และถังเก็บสำรองน้ำ - <u>ช่วงเวลาตรวจวัด</u> สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบท่อน้ำใช้ และถังสำรองน้ำใช้ให้อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม อยู่เสมอตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน กันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3)   รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ เทศบาลนครขอนแก่น ทุก 6 เดือน  ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด	- โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครขอนแก่น ทุก 6 เดือน (ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิด ดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565)	- ไม่พบปัญหา


ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์)(ระยะก่อสร้าง)(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b> <b>3.2 น้ำเสีย</b> <u>ดัชนีการตรวจวัด</u> ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (SS) สารที่ละลายได้ (TDS) ซัลไฟด์ (Sulfide), ทีเคเอ็น (TKN) น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) <u>จุดเก็บตัวอย่าง</u> บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบน้ำทั้งด้านหน้าโครงการจำนวน 1 จุด <u>ความถี่</u> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้าง โครงการไม่ได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแต่มีบ่อพักน้ำชั่วคราว ทั้งนี้ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 น้ำในบ่อพักของโครงการแห่งนี้ จึงไม่มีตัวอย่างน้ำสำหรับใช้ทดสอบ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.3) <div data-bbox="1124 911 1379 1102" data-label="Image">  </div> รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา
- ตรวจสอบการทำความสะอาดบ่อพักและบ่อดักขยะ / ตะกอนดิน	- ในระยะก่อสร้าง โครงการไม่มีบ่อพักและบ่อดักขยะ แต่มีบ่อพักน้ำชั่วคราวช่วยดักขยะและตะกอนก่อนออกนอกโครงการ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้ฝังกลบบ่อพักน้ำดังกล่าวแล้ว	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์)(ระยะก่อสร้าง)(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b> <b>3.2 น้ำเสีย (ต่อ)</b> - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติการมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครขอนแก่น ทุก 6 เดือน  ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด	- โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครขอนแก่น ทุก 6 เดือน (ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิด ดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565)	- ไม่พบปัญหา
<b>3.3 การระบายน้ำ</b> - ตรวจสอบ ทำความสะอาดบ่อพักและบ่อดักขยะ/ตะกอน ดินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้าง โครงการไม่มีบ่อพักและบ่อดักขยะ แต่มีบ่อพักน้ำชั่วคราวช่วยดักขยะ และตะกอนก่อนออกนอกโครงการ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน กันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้ฝังกลบบ่อพักน้ำ ดังกล่าวแล้ว (รูปที่ 2.3)   รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา


ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์)(ระยะก่อสร้าง)(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b> <b>3.3 การระบายน้ำ (ต่อ)</b> - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครขอนแก่น ทุก 6 เดือน  ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด	- โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครขอนแก่น ทุก 6 เดือน (ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิด ดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565)	- ไม่พบปัญหา
<b>3.4 การจัดการขยะ</b> - ติดตามตรวจสอบที่พักขยะมูลฝอยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้าง โครงการไม่มีที่พักขยะมูลฝอย แต่จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร วางตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง และทำการติดตามตรวจสอบการรั่วซึมของถัง รองรับมูลฝอยอยู่เสมอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (รูปที่ 2.28) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565   รูปที่ 2.28 ถังรองรับมูลฝอย	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์)(ระยะก่อสร้าง)(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b> <b>3.4 การจัดการขยะ</b> - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ เทศบาลนครขอนแก่น ทุก 6 เดือน	- โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครขอนแก่น	- ไม่พบปัญหา
<b>3.5 ไฟฟ้า</b> - ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน กันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ เทศบาลนครขอนแก่น ทุก 6 เดือน  ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด	- โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครขอนแก่น ทุก 6 เดือน (ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิด ดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์)(ระยะก่อสร้าง)(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b> <b>3.6 การจราจร</b> - ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นของผิวถนน และจัดให้มีการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมโครงการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นของผิวถนน และจัดให้มีการซ่อมแซมในกรณีที่เกิดความเสียหายจากกิจกรรมโครงการ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีการร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน พร้อมติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.14) <div data-bbox="1162 909 1346 1088" data-label="Image">  </div>	- ไม่พบปัญหา
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ เทศบาลนครขอนแก่น ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด	- โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครขอนแก่น ทุก 6 เดือน (ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565)	- ไม่พบปัญหา




ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์)(ระยะก่อสร้าง)(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.7 การป้องกันอัคคีภัย</b> - ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา
- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และทำผลการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ เทศบาลนครขอนแก่น ทุก 6 เดือน  ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด	- โครงการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และทำผลการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครขอนแก่น ทุก 6 เดือน (ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565)	- ไม่พบปัญหา
<b>3.8 การขนส่งดิน</b>	-	-
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม</b> - จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยามและผู้รับเหมาตรวจสอบดูแลให้คนงานก่อสร้างอยู่ในกฎระเบียบที่ตั้งไว้ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้าง โครงการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง และมอบหมายให้ผู้รับเหมาตรวจสอบดูแลให้คนงานก่อสร้างอยู่ในกฎระเบียบที่ตั้งไว้ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา


ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์)(ระยะก่อสร้าง)(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)</b> - จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ เทศบาลนครขอนแก่น ทุก 6 เดือน	- โครงการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครขอนแก่น ทุก 6 เดือน (ปัจจุบันโครงการ ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2565)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์)(ระยะก่อสร้าง)(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</p> <p>4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)</p> <p>- จัดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบกิจการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางด้านภาวการณ์เปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการที่มีต่อโครงการในพื้นที่ระยะประชิด พื้นที่ระยะรัศมี 100 ม. จากเขตพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหว และพื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการจนถึงอนุญาตเปิดใช้อาคาร โดยวิธีการและการสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ :บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด</p>	<p>- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบกิจการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางด้านภาวการณ์เปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการที่มีต่อโครงการในพื้นที่ระยะประชิด พื้นที่ระยะรัศมี 100 ม. จากเขตพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหว และพื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ โดยโครงการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (รูปที่ 2.49) ทั้งนี้รายงานผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมแสดงรายละเอียดในภาคผนวกที่ 12 (ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565)</p> <div data-bbox="1167 1059 1339 1289" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.49 เจ้าหน้าที่สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์)(ระยะก่อสร้าง)(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)</b> <u>การควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง</u> 1) จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนไว้ประจำใน สำนักงานก่อสร้างโครงการโดยต้องมีเจ้าหน้าที่ ของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับเหมา อยู่ประจำ เพื่อรับแจ้งข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน โดยทางวาจา โทรศัพท์บันทึก จดหมาย แฟกซ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้รับข้อร้องเรียนจะ จดชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ รายละเอียดที่ร้องเรียนพร้อมข้อเสนอแนะ และ แนวทางการแก้ไขของผู้ร้องเรียนไว้เบื้องต้น และ นำส่งไปยังบริษัทเจ้าของโครงการ	- โครงการจัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรับแจ้งข้อร้องเรียนจากผู้ ได้รับผลกระทบตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.14)  รูปที่ 2.14 กล่องรับเรื่องร้องเรียน	- ไม่พบปัญหา
2) จัดให้มีการประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขเรื่อง ร้องเรียนโดยทีมงานโครงการทุกฝ่าย ซึ่ง ประกอบด้วยตัวแทนหรือผู้รับผิดชอบของเจ้าของ โครงการและบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง	- โครงการจะจัดให้มีการประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขเรื่องร้องเรียน โดยทีมงานโครงการ ทุกฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนหรือผู้รับผิดชอบของเจ้าของโครงการและบริษัท ผู้รับเหมาก่อสร้าง ในกรณีที่ได้รับข้อร้องเรียน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้างไม่พบข้อร้องเรียนแต่อย่างใด	- ไม่พบปัญหา


ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์)(ระยะก่อสร้าง)(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</b> - ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้วและนั่งร้านตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง	- ในระยะก่อสร้าง โครงการได้ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้ว และนั่งร้านตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้รื้อถอนรั้ว Mettal Sheet ออก เรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.1และรูปที่ 2.3) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <p>รูปที่ 2.1 รั้วรอบโครงการ</p> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> </div>	- ไม่พบปัญหา
- ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ และ เครื่องจักรกลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง  ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด	- โครงการมีการตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ และเครื่องจักรกลให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานเสมอ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์)(ระยะก่อสร้าง)(ต่อ)


มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>4.3 การสาธารณสุข</b> <u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - ตรวจวัด TSP และ PM-10 <u>ความถี่</u> ทุกวันในช่วงงานฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือน <u>สถานีตรวจวัด</u> 1. บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 2. โรงพยาบาลราชพฤกษ์	- โครงการจัดให้มีการตรวจวัด TSP และ PM-10 ทุกวันในช่วงงานฐานราก และรายงานผล ทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ซึ่งมีจุดตรวจวัด 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และจุดที่ 2 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ (รูปที่ 2.51 และรายงานผลการตรวจวัดในบทที่ 3) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วใน เดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <p>จุดที่ 1 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p> <p>จุดที่ 2 โรงพยาบาลราชพฤกษ์</p> </div> <p style="text-align: center;">รูปที่ 2.51 พื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ</p>	- ไม่พบปัญหา
- จัดทำรายงานแถลงการณ์ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนคร ขอนแก่น ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด	- โครงการจัดทำรายงานแถลงการณ์ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อเทศบาลนคร ขอนแก่น ทุก 6 เดือน (ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์)(ระยะก่อสร้าง)(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.4 การบดบังแสงแดด	-	-
<b>5. การประชาสัมพันธ์</b> - จัดให้มีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการดำเนินโครงการ หากมีเรื่องร้องเรียน ต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประสานกับผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที  ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด	- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน พร้อมติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการดำเนินโครงการ หากมีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประสานกับผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที (รูปที่ 2.14) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565   รูปที่ 2.14 กล่องรับเรื่องร้องเรียน	- ไม่พบปัญหา
6. การจดทะเบียนอาคารชุด	-	-



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์)(ระยะก่อสร้าง)(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>7. การมีส่วนร่วมของประชาชน</p> <p>- จัดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนปัญหาและความต้องการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการปีละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อสร้าง โครงการจนถึงก่อนการขออนุญาตเปิดใช้อาคารทั้ง ครัวเรือนประชาชน และสถานประกอบการระยะประชิด ระยะ 100 เมตร และระยะใกล้เคียงอื่น ๆ ที่เกิดผลกระทบ</p>	<p>- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของ ประชาชนตลอดจนปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการปีละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อสร้างโครงการ ทั้งครัวเรือนประชาชน และสถานประกอบการระยะประชิด ระยะ 100 เมตร และระยะใกล้เคียงอื่น ๆ ที่เกิดผลกระทบ โดยโครงการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ และสังคมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (รูปที่ 2.49) ทั้งนี้รายงานผลการ สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมแสดงรายละเอียดในภาคผนวกที่ 12 ปัจจุบันโครงการ ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2565</p> <div data-bbox="1167 962 1341 1190" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.49 เจ้าหน้าที่สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชียน แกรนด์ เรสซิเดนซ์)(ระยะก่อสร้าง)(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>8. การรับเรื่องร้องเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง ซึ่งหากมีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที</li> </ul>	<p>- ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนที่ไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งหากมีเรื่องร้องเรียนโครงการจะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที (รูปที่ 2.14) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2565 และเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 (รูปที่ 2.3)</p> <div data-bbox="1131 813 1377 1045" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.14 กล่องรับเรื่องร้องเรียน</p> <div data-bbox="1131 1093 1377 1284" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>