

### บทที่ 3

## การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### 3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะสิ้นสุด  
ก่อสร้างของ โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส) ของบริษัท เอสซี  
เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 โดยครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  
คือ

- มาตรการทั่วไป
- ทรัพยากรกายภาพ
- ทรัพยากรชีวภาพ
- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

แสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะสิ้นสุด  
ก่อสร้างโครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็น  
อาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ดังตารางที่ 3.1-1

**ตารางที่ 3.1.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส)**  
ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
มาตรการทั่วไป	1. การก่อสร้างอาคารและรายละเอียดต่าง ๆ ภายในโครงการจะต้องดำเนินการตามแบบที่เสนอไว้ในรายงานฯ เท่านั้น	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	-	-
	2. เจ้าของโครงการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีเกิดความเสียหายจากการดำเนินการของโครงการทุกกรณี	- โครงการได้จัดทำกรรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายในกรณีที่ตรวจพบว่ามาจากการดำเนินการก่อสร้างของโครงการ	-	- ดังภาคผนวกที่ 3

**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส)**  
ของ บริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>3. ก่อนที่จะทำการฐานของอาคารให้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งและจัดให้มีการสำรวจสภาพรั้ว กำแพง ตัวอาคาร บ้านพักอาศัยข้างเคียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและรับผิดชอบหากทำให้เกิดความเสียหาย โดยจะแจ้งกำหนดการเข้าสำรวจแก่บ้าน/อาคารข้างเคียงล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน แก่ผู้ที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการ โดยรอบอย่างน้อย 1 เดือน โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง เมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการได้โดยตรง เจ้าของโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นทันที</p> <p>4. โครงการต้องจัดให้มีวิศวกร/ผู้ควบคุมการก่อสร้างที่มีคุณภาพเพื่อควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าสำรวจ และถ่ายภาพสภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคารของบ้าน/อาคารข้างเคียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและรับผิดชอบในกรณีที่ตรวจพบว่ากิจกรรมการก่อสร้างของโครงการทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง</p> <p>- โครงการจัดให้มีวิศวกร/ผู้ควบคุมการก่อสร้างที่มีคุณภาพเพื่อควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพผนวกที่ 4</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 15</p>

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	5. ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงก่อสร้าง รวมถึงแจ้งผลการติดตามตรวจสอบมาตรการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้วติดไว้ด้านหน้าโครงการ	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ เพื่อแจ้งถึงแผนงานและกำหนดการดำเนินงานก่อสร้างโครงการเป็นประจำ ทั้งนี้โครงการได้ติดเอกสารมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ด้านหน้าโครงการ	-	- ดังภาพที่ 2
	6. หากพบว่ามิได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความเสียหายที่บ้าน เพื่อสอบถามถึงความเสียหายที่ได้รับจากโครงการ พร้อมกับเจรจาทำข้อตกลงในการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมทันทีที่ได้รับเรื่องกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ และทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเรียกตรวจสอบได้	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความเสียหายที่บ้าน เพื่อสอบถามถึงความเสียหายที่ได้รับจากโครงการ พร้อมกับเจรจาทำข้อตกลงในการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมทันทีที่ได้รับเรื่องกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ	-	- ดังภาพที่ 2
	7. จัดให้มีวงเงินสำรองชดเชยเบื้องต้นในช่วงก่อสร้างจำนวน 15 ล้านบาทเพื่อใช้ในการชดเชยความเสียหายก่อนขั้นตอนการประกันภัยของโครงการ	- โครงการจัดให้มีวงเงินสำรองชดเชยเบื้องต้นในช่วงก่อสร้างจำนวน 15 ล้านบาท เพื่อใช้ในการชดเชยความเสียหาย ก่อนขั้นตอนการประกันภัยของโครงการ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีกรรมวิธีประกันภัยตลอดการก่อสร้าง	-	-

**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส)**  
**ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>มาตรการทั่วไป (ต่อ)</b>	8. ทำประกันภัยตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงกำหนดชนิด หรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการ ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยแสดงตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายในกรณีที่ตรวจพบว่ามาจากการดำเนินการก่อสร้างของโครงการ	-	- ดังภาคผนวกที่ 4
<b>มาตรการเฉพาะ</b> <b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง</b> <b>กายภาพ</b> <b>1.1 สภาพภูมิประเทศ</b>	1. การขุดดินในบริเวณที่ใกล้หรือชิดอาคาร ถนนหรือกำแพง ต้องจัดให้มีที่ค้ำยัน เข็มพืด หรือฐานรากเสริมตามความจำเป็น เพื่อความปลอดภัย และต้องตรวจสอบการค้ำยัน เข็มพืดและฐานรากให้มีสภาพมั่นคงและปลอดภัยอยู่เสมอ	- ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานดังกล่าว ทั้งนี้ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการค้ำยันให้มีสภาพมั่นคงและปลอดภัยอยู่เสมอ	-	-

**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส)**  
**ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>มาตรการเฉพาะ</b> <b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง</b> <b>กายภาพ</b> <b>1.1 สภาพภูมิประเทศ</b>	2. จัดทำรั้วทึบชั่วคราวสูงอย่างน้อย 6.0 เมตร รอบพื้นที่โครงการ	- โครงการได้มีการจัดทำรั้วถาวรโดยรอบแนวเขตที่ดินรอบบริเวณโครงการเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง	-	- ดังภาพที่ 1
	3. ก่อ Sheet Pile รอบบริเวณที่จะขุด เพื่อการทำงานโครงสร้างชั้นใต้ดิน วางถังเก็บน้ำใต้ดิน ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อหน่วงน้ำ โดยจะต้องมีความมั่นคง แข็งแรงและได้รับการออกแบบโดยวิศวกรที่ชำนาญ	- ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานดังกล่าว ทั้งนี้ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการจัดให้มี Sheet Pile รอบบริเวณที่ขุดดิน พร้อมทั้งจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-
	4. จัดทำรางระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมบ่อดักตะกอนดิน ก่อนระบายน้ำทิ้งออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- โครงการจัดให้มีท่อระบายน้ำโดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมบ่อดักตะกอนดิน ทั้งนี้โครงการจัดให้มีการขุดลอกตะกอนดินอย่างสม่ำเสมอ	-	- ดังภาพที่ 4 และภาพที่ 5
<b>1.2 ทรัพยากรดิน</b>	1. จัดทำรั้วชั่วคราวโดยรอบโครงการเพื่อช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินออกนอกพื้นที่โครงการ	- โครงการได้มีการจัดทำรั้วถาวรโดยรอบแนวเขตที่ดินรอบบริเวณโครงการเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง	-	- ดังภาพที่ 1

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือ เอกสาร
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)	<p>2. จัดทำตารางระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมบ่อดักตะกอนขนาด 3×4×2 เมตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>3. ดินที่ขุดออกเพื่อวางฐานราก ระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ต้องนำไปเก็บกองให้เป็นระเบียบ ห่างจากรางระบายน้ำชั่วคราว การขุดและถมดินในช่วงก่อสร้างต้องกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 อย่างเคร่งครัด</p> <p>4. ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดิน หรือถมดิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด</p> <p>5. การขุดดินในบริเวณที่ไถ่ หรือซิดอาคาร ถนน หรือกำแพงต้องจัดให้มีที่ค้ำยัน เข็มพืด หรือฐานรากเสริมตามความจำเป็น เพื่อความปลอดภัย และต้องตรวจสอบการค้ำยัน เข็มพืดและฐานรากให้มีสภาพมั่นคง และปลอดภัยอยู่เสมอ</p>	<p>- โครงการจัดให้มีท่อระบายน้ำโดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมบ่อดักตะกอนดิน ทั้งนี้โครงการจัดให้มีการขุดลอกตะกอนดินอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานดังกล่าว ทั้งนี้ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานดังกล่าว ทั้งนี้ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานดังกล่าว ทั้งนี้ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล พร้อมทั้งติดตั้งกำแพงกันดินและเหล็กค้ำยัน เพื่อความปลอดภัย</p>	-  -  -  -	- ดังภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5  -  -

**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส)  
ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)</b>	6. ก่อสร้างแนว Sheet Pile Wall ป้องกันการพังทลายของดินรอบแนวเขตพื้นที่ที่มีการก่อสร้างชั้นใต้ดิน และระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน และในช่วงการถอน Sheet Pile Wall ต้องรับดำเนินการกลบร่องที่เกิดขึ้นจากการถอน Sheet Pile Wall ดังกล่าวโดยทันที และบดอัดดินกลบให้แน่นเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยป้องกันผลกระทบด้านการพังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานดังกล่าว ทั้งนี้ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ติดตั้งระบบป้องกันดินพังทลาย (Sheet pile) เพื่อป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดินตามมาตรการกำหนด โดยมีการคำนวณและวิศวกรคอยตรวจสอบความปลอดภัย	-	-
	7. ติดตั้งเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของดินในบริเวณด้านที่ติดกับอาคารพักอาศัยกึ่งพาณิชย์ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกตลอดช่วงงานฐานรากอาคาร โดยผู้ออกแบบจะกำหนดให้เครื่องตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดินมีการแจ้งเตือนในกรณีที่มีการเคลื่อนตัวมากผิดปกติ และกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหยุดกิจกรรมที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้นโดยทันที พร้อมทั้งตรวจสอบ	- ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานดังกล่าว ทั้งนี้ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการจัดให้มีการติดตั้งเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของดินในบริเวณด้านที่ติดกับอาคารพักอาศัยกึ่งพาณิชย์ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกตลอดช่วงงานฐานรากอาคาร โดยผู้ออกแบบจะกำหนดให้เครื่องตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดินมีการแจ้งเตือนในกรณีที่มีการเคลื่อนตัวมากผิดปกติ และกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหยุดกิจกรรมที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้นโดยทันที	-	-



**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส)**  
**ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
<b>1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)</b>	หาสาเหตุและแก้ไข เช่น เพิ่มระบบค้ำยัน เป็นต้น เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของดิน			
<b>1.3 ธรณีวิทยา</b>	<p>1. ก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามวิศวกรโครงสร้าง ออกแบบไว้ และต้องระมัดระวังส่วนโครงสร้างของอาคารให้อยู่ในสภาพดีตามที่ได้รับการออกแบบไว้ หากเกิดความเสียหายต้องรีบซ่อมแซมทันที</p> <p>2. ในช่วงที่มีการก่อสร้างส่วนฐานรากและเสาเข็มให้วิศวกรควบคุมการดำเนินงานโดยตลอด เพื่อให้เป็นไปตามวิศวกรผู้ออกแบบ โครงสร้างของอาคารได้ออกแบบไว้</p> <p>3. จัดให้มีข้อปฏิบัติดินเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว โดยนำไปติดประกาศให้ผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้างรับทราบวิธีปฏิบัติตน เช่น แผนการเตรียมตัวก่อนการเกิดแผ่นดินไหว แผนการอพยพระหว่างเกิดแผ่นดินไหว และแผนหลังการเกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น</p>	<p>- โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุม ตรวจสอบโครงสร้างของอาคารให้อยู่ในสภาพดีตามที่ได้รับการออกแบบไว้ หากเกิดความเสียหายต้องรีบซ่อมแซมทันที</p> <p>- ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานดังกล่าว ทั้งนี้ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีแผนฉุกเฉิน โดยนำไปติดประกาศให้ผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้างรับทราบวิธีปฏิบัติตน</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพผนวกที่ 15</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 7</p>

**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส)**  
**ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
<b>1.3 ธรณีวิทยา</b>	4. จัดให้มีการชักซ้อมแผนอพยพหนีภัยออกจากอาคาร ในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหว พร้อมกับแผนปฏิบัติการกรณีเกิดอัคคีภัย ซึ่งมีการฝึกซ้อมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	- โครงการจัดให้มีแผนการชักซ้อมแผนอพยพหนีภัยออกจากอาคารและแผนปฏิบัติการกรณีเกิดอัคคีภัย	-	- ดังภาคผนวกที่ 7
<b>1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพ อากาศ</b>	<b>1. มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง</b> 1.1 จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหาฝุ่นจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องระบุ ชื่อ วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว 1.2 จัดทำระบบบันทึก เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ทำให้เกิดฝุ่นโดยระบุสาเหตุ และเวลา	- โครงการจัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่พบปะบ้านข้างเคียงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสอบถามปัญหาจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีข้อร้องเรียน โครงการจะดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที  - โครงการจัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่พบปะบ้านข้างเคียงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสอบถามปัญหาจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีข้อร้องเรียน โครงการจะดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที	-  -	- ดังภาพที่ 2 - ดังภาคผนวกที่ 17  - ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส)

ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุทุนิยมวิทยา และคุณภาพ อากาศ (ต่อ)	1.3 ในกรณีที่โครงการก่อสร้างอื่นอยู่ในระยะ ประชิด และก่อสร้างพร้อม ๆ กัน ต้องจัดให้มี การประชุมระหว่างผู้ก่อสร้างทั้งหมด เพื่อ แก้ปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้ ต้องแนบผลการประชุม ดังกล่าวเสนอต่อ สผ.	- หากมีโครงการก่อสร้างอื่นอยู่ในระยะประชิด และก่อสร้าง พร้อม ๆ กัน โครงการจะจัดให้มีการประชุมระหว่างผู้ ก่อสร้างทั้งหมด	-	-
	2. มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ 2.1 ติดตั้งระบบตรวจและบันทึกฝุ่นประจำวัน พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบ และรายงานผลต่อ สผ. และหน่วยงานอนุญาต	- โครงการได้ว่าจ้างบริษัท เอ็นไอแอล จำกัด ติดตั้งระบบ ตรวจและบันทึกฝุ่นประจำวันและรายงานผลต่อหน่วยงาน อนุญาต	-	- ดังภาคผนวกที่ 19
	3. มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง 3.1 จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่ ก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด	- โครงการจัดให้มีการวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่ ก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด	-	- ดังภาคผนวกที่ 6

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพ อากาศ (ต่อ)	3.2 ทำผนังหรือตาข่ายกัน กิจกรรมและ แหล่งกำเนิดฝุ่นเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ ฝุ่น	- ปัจจุบันโครงการได้จัดทำผนังอาคาร เพื่อป้องกันการฟุ้ง กระจายของฝุ่น	-	- ดังภาพที่ 1
	3.3 ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการเก็บกองวัสดุไว้ภายในพื้นที่ โครงการ ขณะอยู่ในช่วงงานก่อสร้าง โครงการได้ปฏิบัติตาม มาตรการ	-	-
	<b>4. มาตรการด้านการเดินและใช้เครื่องจักร</b>			
	4.1 ปิดท้ายรถบรรทุกทุกคัน ในขณะขนดินเข้าออก พื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบให้มิดชิด	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการใช้รถบรรทุกทุกคัน ขณะอยู่ในช่วง งาน โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
	4.2 ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการใช้เครื่องจักรในกิจกรรมก่อสร้าง ขณะอยู่ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ	-	-
	4.3 หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็น เชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่ เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการใช้เครื่องจักรในกิจกรรมก่อสร้าง ขณะอยู่ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ	-	-

**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส)**  
**ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>1.4 สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิอากาศ และคุณภาพ อากาศ (ต่อ)</b>	4.4 จำกัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถขนดินนอกโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการใช้รถบรรทุก ขณะอยู่ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
	4.5 วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุ และดิน เพื่อลดปัญหาฝุ่น และมลพิษทางอากาศ จากการขนส่ง โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่ง ทั้ง ประเภทและเวลา ตามข้อกำหนดของพนักงาน จราจรในพื้นที่ เช่น ไม่บรรทุกน้ำหนักเกิน มาตรฐานขนาดรถบรรทุก และมีผ้าใบปิดคลุม ป้องกันวัสดุ ตกหล่นบนผิวจราจร	- ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานดังกล่าว ขณะอยู่ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
	4.6 ลดการใช้รถขนส่งพนักงานเข้าพื้นที่โดยใช้ การขนส่งรวม	- โครงการลดการใช้รถขนส่งพนักงานเข้าพื้นที่ โดยใช้การ ขนส่งรวม	-	- ดังภาพที่ 8
	<b>5. มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง</b> 5.1 ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย	- โครงการจัดใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมการก่อสร้างตลอดทั้ง โครงการ	-	-

**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส)  
ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพ อากาศ (ต่อ)</b>	5.2 จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นให้มีความเพียงพอ	- โครงการได้รื้อระบบสเปรย์น้ำที่ติดตั้งบริเวณรั้วชั่วคราวออกแล้ว เนื่องจากมีการทำรั้วจริงรอบโครงการ โดยทางโครงการจัดให้มีการทำความสะอาดตลอดการก่อสร้าง	-	-
	5.3 ใช้ระบบการขนส่งที่ก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการใช้รถบรรทุกขนส่งในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น ขณะอยู่ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ	-	-
	5.4 จัดระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งานในกรณีที่มีการหกของสิ่งของที่จะก่อให้เกิดฝุ่น	- โครงการจัดให้มีกิจกรรมทำความสะอาดและฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการเป็นประจำ	-	- ดังภาพที่ 10
	<b>6. มาตรการด้านการจัดการของเสีย</b>			
	6.1 ละเว้นการเผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการกำชับไม่ให้คนงานเผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มีป้ายห้ามเผาในบริเวณพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 9
	<b>7. มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน</b>			
	7.1 เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็น ส่วนอื่นที่เปิดแล้วควรปิดผ้าใบคลุมไว้ หากไม่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น	- ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานดังกล่าว ทั้งนี้ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดช่วงงาน	-	-

**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส)  
ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>1.4 สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิอากาศ และคุณภาพ อากาศ (ต่อ)</b>	<b>8. มาตรการด้านการก่อสร้าง</b>			
	8.1 หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต ถ้าต้องทำต้อง ทำให้ผิวคอนกรีตเปียกก่อน	- ปัจจุบัน โครงการได้ผ่านช่วงงานดังกล่าว ทั้งนี้ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าว โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดช่วงงาน	-	-
	8.2 การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บใน บัน (bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ	- ปัจจุบัน โครงการไม่มีการเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าว โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ	-	-
	8.3 การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง ต้องนำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด	- ปัจจุบัน โครงการได้ผ่านช่วงงานกิจกรรมที่ใช้ปูน ทั้งนี้ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าว โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ	-	-
	8.4 ในกรณีที่ต้องใช้ปูนผงในปริมาณน้อย สามารถนำมาใช้ได้หลังจากใช้แล้ว ต้องเก็บในถุง ให้มิดชิด	- ปัจจุบัน โครงการได้ผ่านช่วงงานกิจกรรมที่ใช้ปูน ทั้งนี้ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าว โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ	-	-
	8.5 ครอบคลุมตัวอาคารก่อสร้างด้วยผ้าใบ ก่อสร้าง (Mesh Sheet) ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้น บนสุดโดยรอบอาคาร	- ปัจจุบัน โครงการได้นำ Mesh Sheet ออกเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าว โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ	-	- ดังภาพที่ 1

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส)  
ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุทุนิยมวิทยา และคุณภาพ อากาศ (ต่อ)	<p><b>9. มาตรการด้านการขุดดิน</b></p> <p>9.1 ล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้งที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>9.2 ใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้งหรือกรณีที่ดินแห้ง</p> <p>9.3 ประตูเข้าออกของรถบรรทุกจากพื้นที่ต้องมียุทธะห่างไม่น้อยกว่า 10 เมตร จากบ้านเรือนของผู้รับผลกระทบ</p> <p><b>10. มาตรการอื่น ๆ</b></p> <p>10.1 ในสภาวะที่ค่า PM<sub>2.5</sub> เกินค่ามาตรฐาน ให้โครงการติดตามผลการตรวจวัดค่าฝุ่นจากกรมควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหากค่าฝุ่นมีปริมาณเกินค่ามาตรฐานให้โครงการหยุดการก่อสร้างในกิจกรรมที่มีแหล่งกำเนิดของฝุ่น PM<sub>2.5</sub> เช่น อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องยนต์ที่ใช้ในโครงการ จนกว่าค่า PM<sub>2.5</sub> ไม่นเกินค่ามาตรฐานจึง</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานด้านการขุดดิน ทั้งนี้ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าว โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีคนงานใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้ง หรือกรณีที่ดินแห้ง</p> <p>- โครงการจัดให้มีประตูเข้า-ออก มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 เมตร จากบ้านเรือนของผู้รับผลกระทบ</p> <p>- โครงการมีการติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ หากพบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM<sub>2.5</sub>) เกินค่ามาตรฐาน โครงการจะหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กทันที</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 10</p> <p>- ดังภาพที่ 1</p> <p>-</p>



ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพ อากาศ (ต่อ)	<p>จะดำเนินกิจกรรมดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ในกรณีที่ หน่วยงานราชการขอความร่วมมือให้หยุด กิจกรรมก่อสร้างทางโครงการจะต้องปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด</p> <p>10.2 จัดทำรั้วชั่วคราวรอบพื้นที่โครงการ เพื่อ ลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง</p> <p>10.3 จัดให้มีระบบสเปรย์น้ำติดตั้งต่อจากแนว รั้ว เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง</p> <p>10.4 จัดให้มีปล่องชั่วคราวจากชั้นบนของอาคาร สำหรับทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างและป้องกันฝุ่น ละอองอันเกิดจากการก่อสร้างหรือการทิ้งมูล ฝอย</p>	<p>- โครงการได้มีการจัดทำรั้วถาวรโดยรอบแนวเขตที่ดินรอบ บริเวณโครงการเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ ข้างเคียง</p> <p>- โครงการได้รื้อระบบสเปรย์น้ำที่ติดตั้งบริเวณรั้วชั่วคราว ออกแล้ว เนื่องจากมีการทำรั้วจริงรอบโครงการ โดยทาง โครงการจัดให้มีการทำความสะอาดและฉีดพรมน้ำตลอด การก่อสร้าง</p> <p>- ปัจจุบันโครงการได้รื้อปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งเศษวัสดุ ก่อสร้าง ขณะอยู่ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ</p>	-  -  -	- ดังภาพที่ 1  - ดังภาพที่ 10  -

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิอากาศ และคุณภาพ อากาศ (ต่อ)	10.5 บริเวณทางเข้า-ออก ต้องปิดทึบตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องดูแล พื้นผิวถนนให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่น ตกค้างจนกว่าการก่อสร้างจะ เสร็จ 10.6 ติดตั้งแผงกันตกตลอดแนวได้ชั้นที่กำลัง ก่อสร้างเพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น และต้อง รักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา 10.7 ติดตั้งชื่อโครงการ ชื่อเจ้าของโครงการ และเบอร์โทรติดต่อช่างตัวรถบรรทุกที่วิ่งเข้า- ออกโครงการทุกด้าน เพื่อให้ประชาชน สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและสะดวกในการ ติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ง่ายในกรณีที่ ได้รับความเดือดร้อนจากการขนส่งดิน และ วัสดุก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแล บริเวณทางเข้า-ออก พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานทำความสะอาด อย่างสม่ำเสมอ  - ปัจจุบัน โครงการได้รื้อแผงกันตก ขณะอยู่ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ  - ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานที่ใช้รถขนส่งดิน ขณะอยู่ ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ	-  -  -	- ดังภาพที่ 6 และ ภาพที่ 10  -  -

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 เสียง และความ สั่นสะเทือน	<p><b>ผลกระทบทางด้านเสียง</b></p> <p>1. ให้โครงการดำเนินการก่อสร้างอาคารในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-18.00 น. โดยในกรณีที่ต้องมีการทำงานนอกช่วงเวลาดังกล่าวให้ดำเนินการในกรณีที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน และต้องดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ทั้งนี้ ต้องก่อสร้างได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. และทำงานเกินเวลาได้ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ สำหรับวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องหยุดดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>2. จัดให้มีการใช้หูกกด Silence Piler ในการก่อสร้างฐานรากอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง</p> <p>3. จัดทำรั้วชั่วคราวเพื่อเป็นวัสดุกันเสียง โดยกำหนดให้</p>	<p>- โครงการดำเนินการก่อสร้างอาคารในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-18.00 น. โดยในกรณีที่ต้องมีการทำงานนอกช่วงเวลา โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงทราบเสมอ</p> <p>- ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานดังกล่าว ขณะอยู่ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>- ปัจจุบันโครงการได้มีการจัดทำรั้วถาวรโดยรอบแนวเขตที่ดินรอบบริเวณโครงการ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 11</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 1</p>

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 เสียง และความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	3.1 ช่วงทำฐานรากชั้นล่าง กำหนดให้ติดตั้งผนังกันเสียงโดยเลือกใช้ Steel ความหนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่า กันไว้รอบ 4 ด้าน ตลอดแนวเขตที่ดินสามารถลดเสียงได้ 18 dB(A)	- ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานดังกล่าว ขณะอยู่ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ	-	-
	3.2 งานก่อสร้างช่วงขึ้นโครงสร้าง ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกกำหนดให้ติดตั้งผนังกันเสียง โดยเลือกใช้ Steel ความหนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่า สามารถลดเสียงได้ 18 dB(A) ส่วนด้านทิศใต้และทิศตะวันตกกำหนดให้ติดตั้งผนังกันเสียงโดยเลือกใช้ Steel ความหนา 1.27 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่า สามารถลดเสียงได้ 25 dB(A) โดยติดตั้งที่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นหลังคา ชั้นที่ 1 ความสูง 6 เมตร ส่วนชั้นที่ 2 ความสูง 5.75 เมตร ชั้น 3 ความสูง 7.2 เมตร ชั้น 4 ความสูง 6.4 เมตร ชั้น 5-20 ความสูง 3.5 เมตร/ชั้น ชั้น 21 ความสูง 6.4 เมตร ชั้น 22-34 ความสูง 3.5 เมตร/ชั้น ชั้นที่ 35 สูง 6.8 เมตร ชั้น 36 สูง 6.25 และชั้นหลังคา ความสูง 5.8 เมตร ห่างจแนวอาคาร 1.0 เมตร	- ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานดังกล่าว ขณะอยู่ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ	-	-

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 เสียง และความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	3.3 ช่วงตกแต่งและเก็บงาน ด้านทิศเหนือและทิศ ตะวันออกกำหนดให้ติดตั้งผนังกันเสียง โดยเลือกใช้ Steel ความหนา 1.27 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่า สามารถลดเสียงได้ 25 dB(A) ส่วนด้านทิศใต้และ ทิศตะวันตกกำหนดให้ติดตั้งผนังกันเสียง โดย เลือกใช้วัสดุ ทำด้วยอะลูมิเนียม รุ่น Cylence Zoundblock S050 หรือวัสดุเทียบเท่า สามารถลด เสียงได้ 47 dB(A) หรือวัสดุเทียบเท่า โดยติดตั้งชั้นที่ 1 ถึงชั้นหลังคา ชั้นที่ 1 ความสูง 6 เมตร ส่วนชั้นที่ 2 ความสูง 5.75 เมตร ชั้น 3 ความสูง 7.2 เมตร ชั้น 4 ความสูง 6.4 เมตร ชั้น 5-20 ความสูง 3.5 เมตร/ชั้น ชั้น 21 ความสูง 6.4 เมตร ชั้น 22-34 ความสูง 3.5 เมตร/ชั้น ชั้นที่ 35 สูง 6.8 เมตร ชั้น 36 สูง 6.25 และ ชั้นหลังคา ความสูง 5.8 เมตร ห่างจากแนวอาคาร 1.0 เมตร	- ปัจจุบัน โครงการได้จัดทำผนังอาคาร ซึ่งสามารถทำ หน้าที่เป็นผนังกันเสียง ในช่วงงานตกแต่งและเก็บงาน	-	- ดังภาพที่ 1

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 เสียง และความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	กำหนดให้ติดตั้งผนังกันเสียง โดยเลือกใช้ Steel ความหนา 1.27 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่า สามารถลดเสียงได้ 25 dB(A) ส่วนด้านทิศใต้และทิศตะวันตกกำหนดให้ติดตั้งผนังกันเสียง โดยเลือกใช้วัสดุทำด้วยอะลูมิเนียม รุ่น Cylence Soundblock S050 หรือวัสดุเทียบเท่า สามารถลดเสียงได้ 47 dB(A) หรือวัสดุเทียบเท่า โดยติดตั้งชั้นที่ 1 ถึงชั้นหลังคา ชั้นที่ 1 ความสูง 6 เมตร ส่วนชั้นที่ 2 ความสูง 5.75 เมตร ชั้น 3 ความสูง 7.2 เมตร ชั้น 4 ความสูง 6.4 เมตร ชั้น 5-20 ความสูง 3.5 เมตร/ชั้น ชั้น 21 ความสูง 6.4 เมตร ชั้น 22-34 ความสูง 3.5 เมตร/ชั้น ชั้นที่ 35 สูง 6.8 เมตร ชั้น 36 สูง 6.25 และชั้นหลังคา ความสูง 5.8 เมตร ห่างจากแนวอาคาร 1.0 เมตร			

**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส)**  
**ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>1.5 เสียง และความ สั่นสะเทือน (ต่อ)</b>	4. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะ เครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือน ประชากรให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้	- โครงการจัดให้มีการวางแผนโครงการอย่างเป็นสัดส่วน โดยมีวิศวกรคอยควบคุม พร้อมกับการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ของโครงการเข้าพบปะกับผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อรับฟัง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างของโครงการเป็น ประจำ	-	- ดังภาพที่ 2 - ดังภาคผนวกที่ 6 และภาคผนวกที่ 15
	5. ลดจำนวนเครื่องจักรกลที่ใช้ในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน	- ปัจจุบัน โครงการไม่มีการใช้เครื่องจักรในกิจกรรม ก่อสร้าง ขณะอยู่ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตาม มาตรการ	-	-
	6. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ต้องให้มีการดับเครื่องหรือเบรเครื่องลงระหว่างการพัก	- ปัจจุบัน โครงการไม่มีการใช้เครื่องจักรในกิจกรรม ก่อสร้าง ขณะอยู่ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตาม มาตรการ	-	-
	7. ตรวจสอบและดูแลสภาพเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่าง ๆ ให้มี สภาพดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดการปล่อยสารพิษ และเสียงดังจากเครื่องจักร เครื่องยนต์ขำรุด	- ปัจจุบัน โครงการไม่มีการใช้เครื่องจักรในกิจกรรม ก่อสร้าง ขณะอยู่ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตาม มาตรการ	-	-

**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส)**  
ของ บริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 เสียง และความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	<p>8. หลีกเลี่ยงกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนมากพร้อม ๆ กัน</p> <p>9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งอาคารใกล้เคียง ถึงกำหนดการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง และจัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนไว้ในสำนักงานโครงการ โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจำไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน 1 คน พร้อมจัดให้มีผู้รับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ และจัดให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องราวร้องเรียนทุกวัน หากพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความเสียหายที่บ้าน/อาคาร เพื่อสอบถามถึงความเดือดร้อนรำคาญที่ได้รับจากโครงการ พร้อมกับเจรจาทำข้อตกลงในการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมทันทีที่ได้รับเรื่อง และทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเรียกตรวจสอบได้</p>	<p>- โครงการกำชับคนงานให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนมากพร้อม ๆ กัน โดยผ่านกิจกรรม Morning Talk</p> <p>- โครงการจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยซัดเซความเสียหายในกรณีที่กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและโครงสร้างอาคารของผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและถ่ายรูปอาคารข้างเคียงโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างก่อนดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะกับผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อรับฟังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างของโครงการเป็นประจำ</p>	-          -	-    - ดังภาพที่ 2 - ดังภาคผนวกที่ 4 และภาคผนวกที่ 5



ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส)  
ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือ เอกสาร
1.5 เสียง และความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	ผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือน 1. ให้โครงการดำเนินการก่อสร้างอาคารในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-18.00 น. โดยในกรณีที่ต้องมีการทำงานนอกช่วงเวลาดังกล่าว ให้ดำเนินการในกรณีที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน และต้องดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ทั้งนี้ ต้องก่อสร้างได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. และทำงานเกินเวลาได้ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ สำหรับวันอาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ต้องหยุดดำเนินการก่อสร้าง	- โครงการดำเนินการก่อสร้างอาคารในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-18.00 น. โดยในกรณีที่ ต้องมีการทำงานนอกช่วงเวลา โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงทราบเสมอ	-	- ดังภาพที่ 11



ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 เสียง และความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	4. ควบคุมและกำหนดเวลาการเจาะเสาเข็มและ ก่อสร้างฐานรากของอาคาร โดยแบ่งชั่วโมงการ ทำงาน เป็นช่วงตั้งแต่ 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 18.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00 - 13.00 น. เพื่อลดระดับของผลกระทบจากการได้รับ แรงสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน 5. ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อลดการสั่นสะเทือนตาม คำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร 6. วางแผนการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขนาด ใหญ่ไปยังพื้นที่ก่อสร้างในช่วงที่ผ่านชุมชน โดย ใช้ระยะเวลาให้น้อยที่สุด และดำเนินการอย่าง ระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยจากการตกหล่นซึ่ง อาจทำให้เกิดการความสั่นสะเทือนและความ เสียหายแก่พื้นที่ที่ขั้วผ่าน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยควบคุมงาน และกำหนดเวลาการเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากของ อาคาร โดยแบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงตั้งแต่ 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 18.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00 - 13.00 น. เพื่อลดระดับของผลกระทบจากการได้รับ แรงสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน - ปัจจุบันโครงการไม่มีการใช้เครื่องจักรในกิจกรรมก่อสร้าง ขณะอยู่ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ - โครงการจัดให้มีการวางแผนการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างขนาดใหญ่ไปยังพื้นที่ก่อสร้างในช่วงที่ผ่านชุมชน โดยใช้ระยะเวลาให้น้อยที่สุด และดำเนินการอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยจากการตกหล่นซึ่งอาจทำให้เกิดการความ สั่นสะเทือนและความเสียหายแก่พื้นที่ที่ขั้วผ่าน	-  -  -	-  -  -

**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส)**  
**ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 เสียง และความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	7. เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนรบกวนน้อยที่สุด  8. ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร และเครื่องขนต่ออย่าง สม่ำเสมอเพื่อป้องกัน การก่อให้เกิด ความ สั่นสะเทือนผิดปกติ	- โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างและเป็น ผู้พิจารณาอนุมัติดำเนินการก่อสร้างโครงการ ให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่ขออนุญาตอย่าง เคร่งครัด  - ปัจจุบัน โครงการไม่มีการใช้เครื่องจักรในกิจกรรม ก่อสร้าง ขณะอยู่ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตาม มาตรการ	-  -	- ดังภาคผนวกที่ 15  -
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง ชีวภาพ  2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก  2.2 ทรัพยากรทางชีวภาพใน น้ำ	1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลด ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อทรัพยากรทางชีวภาพบนบก  1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลด ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อทรัพยากรทางชีวภาพในน้ำ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลด ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพอย่างเคร่งครัด  - โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลด ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพอย่างเคร่งครัด	-  -	-  -

**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส)**  
**ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ มนุษย์  3.1 การใช้น้ำ	1. จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถังและขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง สามารถสำรองน้ำใช้ในช่วงก่อสร้างได้อย่างน้อย 1 วัน  2. กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด โดยติดสติเก เกอร์ประหยัดน้ำไว้บริเวณใกล้เคียงกับก๊อกน้ำ ด้วย ข้อความ “ช่วยปิดก๊อกน้ำหลังเลิกใช้”  3. ในกรณีที่พบการรั่วซึมของน้ำประปาที่ท่อหรือ ก๊อกน้ำให้รีบดำเนินการซ่อมแซมในทันที	- โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองเพียงพอต่อความ ต้องการใช้ของโครงการ  - โครงการได้กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด และ ได้ติดป้ายณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดบริเวณพื้นที่ โครงการ  - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบท่อน้ำหรือ ก๊อกน้ำ หากพบการรั่วซึมโครงการจะรีบดำเนินการ ซ่อมแซมในทันที	-  -  -	-  - ดังภาพที่ 12  -
3.2 การจัดการน้ำเสีย และสิ่ง ปฏิกูล	1. จัดให้มีส้วมสำหรับคนงานไม่น้อยกว่า 20 ห้อง บริเวณพื้นที่โครงการ (สัดส่วน 20 คน/ห้อง : ตาม มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มี ส้วมในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 20 คน/ห้อง)	- ปัจจุบันโครงการได้รื้อถอนห้องน้ำคนงาน เพื่อการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่โครงการ และจัดให้มี ห้องน้ำจริงภายในโครงการ	-	- ดังภาพที่ 13

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การจัดการน้ำเสีย และสิ่ง ปฏิกูล (ต่อ)	2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ที่มีความสามารถในการรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 2 ชุด ไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง มีประสิทธิภาพการบำบัดร้อยละ 92 โดยคุณภาพน้ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.	- ปัจจุบันโครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	-	- ดังภาพที่ 3
	3. จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำเสียจากห้องส้วมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อบำบัดก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำบริเวณถนนด้านหน้าโครงการ	- โครงการจัดให้มีท่อรวบรวมน้ำเสียจากห้องส้วมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	-	- ดังภาพที่ 4
	4. สูบของเสียจากส่วนเกราะของถังบำบัดน้ำเสียทุก 1 ปีและสูบอีกครั้งให้หมดก่อนรื้อถอนบริเวณห้องส้วมคนงาน หลังจากนั้นจึงปรับปรุงพื้นที่โดยการฝังกลบพร้อมทั้งฉีด/พ่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค	- ก่อนรื้อถอนบริเวณห้องส้วมคนงานและฝังกลบโครงการได้สูบของเสียจากส่วนเกราะของถังบำบัดน้ำเสีย	-	- ดังภาพผนวกที่ 10

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.3 การระบายน้ำ และการ ป้องกันน้ำท่วม	<p>1. จัดให้มีบ่อดักตะกอน ขนาด 3×4 เมตร ลึก 2 เมตร และวางระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรวบรวมน้ำฝน และน้ำไหลบ่าหน้าดินที่พัดพาตะกอนจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเข้าบ่อดักตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ</p> <p>2. จัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างทำความสะอาดโดยเฉพาะ และมีที่กรองเศษดิน เศษทรายออกจากรถล้างเครื่องมือ ก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับคอยเก็บกวาดขยะออกจากบ่อดักตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการทุกวัน</p> <p>4. ขุดลอกแนวรางระบายน้ำชั่วคราวที่ขุดไว้รอบพื้นที่ก่อสร้าง และบ่อดักตะกอน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>	<p>- โครงการจัดให้มีบ่อดักตะกอน เพื่อรวบรวมตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างทำความสะอาด เครื่องมือ และจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>- โครงการจัดให้มีคนงานคอยเก็บกวาดขยะออกจากบ่อดักตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการทุกวัน</p> <p>- โครงการจัดให้มีท่อระบายน้ำรอบโครงการ เพื่อรวบรวมไปยังบ่อดักน้ำก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานขุดลอกตะกอนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>	-  -  -  -	- ดังภาพที่ 3  - ดังภาพที่ 3  - ดังภาพที่ 5  - ดังภาพที่ 3, ภาพที่ 4 และภาพที่ 5

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การจัดการมูลฝอย	<p>1. จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร ที่มีสภาพแข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม และมีฝาปิดมิดชิดสามารถป้องกันแมลงวัน และสุนัขได้ จำนวนอย่างน้อย 8 ถัง แยกเป็นถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ 4 ถัง ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล 2 ถัง ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (แห้ง) 1 ถัง และถังรองรับมูลฝอยอันตราย 1 ถัง เพื่อให้เพียงพอรองรับมูลฝอย 3 วัน</p> <p>2. กำชับให้คนงานคัดแยกมูลฝอยและทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับแต่ละประเภทที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด โดยคัดแยกมูลฝอยประเภท เศษกระดาษ เศษแก้ว กระจังพลาสติก ออกจากมูลฝอยทั่วไป และนำไปขายแก่ผู้รับซื้อ</p> <p>3. จัดพื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างไว้ในพื้นที่โครงการ โดยเลือกบริเวณที่ไม่กีดขวางเส้นทางจราจรภายในโครงการ โดยพื้นที่เก็บกองแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ และส่วนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ (รอนำไปกำจัด)</p>	<p>- โครงการจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอพร้อมจัดให้มีการติดป้ายรณรงค์รักษาความสะอาดให้เห็นอย่างชัดเจน หากพบว่ามีปริมาณขยะมากจะประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามารับไปกำจัดทันที</p> <p>- โครงการได้กำชับให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมจัดให้มีการติดป้ายรณรงค์การแยกประเภทขยะและป้ายโปรดยกยาคความสะอาดให้เห็นอย่างชัดเจนอย่างชัดเจน</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีการวางเศษวัสดุก่อสร้างไว้ในพื้นที่โครงการ หากมีเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ จะมีการนำไปกำจัดทันที</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 14 และภาพที่ 15</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 9</p> <p>- ดังภาพที่ 14 และภาพที่ 15</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 8</p>



**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส)**  
**ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	4. ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และไม่มีปัญหามูลฝอยล้นถัง หากพบว่ามีปัญหาต้องติดต่อให้รถเก็บขนของสำนักงานเขตจุจักรเข้ามาเก็บขนทันทีหรือเพิ่มถังรองรับให้เพียงพอ	- โครงการจัดให้มีตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าปริมาณขยะมากจะประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามารับไปกำจัดทันที	-	- ดังภาพที่ 14 - ดังภาคผนวกที่ 9
	5. ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยที่อยู่บริเวณนั้น ๆ	- โครงการไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หากมีเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ จะมีการนำไปกำจัดทันที	-	- ดังภาคผนวกที่ 8
	6. กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำเศษวัสดุจากการก่อสร้างที่ต้องการทำลาย หรือไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่น แผ่นคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก และเศษปูน ส่งไปกำจัดที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์	- หากมีเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ โครงการจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มารับเศษวัสดุไปกำจัด โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์	-	- ดังภาคผนวกที่ 8

**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส)**  
**ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.5 พลังงานและไฟฟ้า	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญเดินสายไฟ ในขณะที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างและ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติตัดสินใจดำเนินการก่อสร้าง โครงการ ให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่ขอ อนุญาตอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้จัดให้มีคู่มือความ ปลอดภัย	-	- ดังภาคผนวกที่ 11 และภาคผนวกที่ 15
	2. การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับขับเคลื่อน อุปกรณ์ก่อสร้าง และการใช้ไฟฟ้าต้องเป็นไปตามกฎ วงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยช่างและวิศวกรผู้ชำนาญการ	- โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างและ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติตัดสินใจดำเนินการก่อสร้าง โครงการ ให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่ขอ อนุญาตอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้จัดให้มีคู่มือความ ปลอดภัย	-	- ดังภาคผนวกที่ 11 และภาคผนวกที่ 15
	3. แนะนำให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดย หัวหน้าคนงานต้องให้คำแนะนำในช่วงเริ่มก่อนการ ปฏิบัติงาน	- โครงการกำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และได้ติดป้ายรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด บริเวณพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 16
	4. ติดสติ๊กเกอร์ “ช่วยกันประหยัดไฟ” ไว้บริเวณพื้นที่ ก่อสร้างในจุดที่สามารถมองเห็นได้ง่าย	- โครงการกำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และได้ติดป้ายรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด บริเวณพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 16

**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.5 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)	5. จัดให้มีวัสดุปิดคลุมมิเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าอย่างมิดชิด เพื่อป้องกัน ไฟฟ้ารั่วหรือช็อต	- โครงการจัดให้มีพื้นที่ของแผงควบคุมวงจรไฟฟ้า อย่างมิดชิด	-	- ดังภาพที่ 17
3.6 การระบายอากาศ	1. จัดทำรั้วชั่วคราวรอบพื้นที่โครงการสูง 6 เมตร  2. จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) คลุมอาคาร ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นบนสุดโดยรอบอาคาร เพื่อ ป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียงรอบ โครงการ  3. จัดพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ ไม่กีดขวางทางสัญจรภายในพื้นที่ก่อสร้าง และทางสาธารณะ รวมถึงบริเวณทางเข้าออก โครงการ ให้มีผ้าใบปิดคลุมตลอดเวลา ยกเว้น จะเปิด เมื่อรถวิ่งเข้า-ออก	- ปัจจุบันโครงการได้มีการจัดทำรั้วถาวรโดยรอบ แนวเขตที่ดินรอบบริเวณโครงการ  - ปัจจุบันโครงการได้นำ Mesh Sheet ออกเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าว โครงการได้ ปฏิบัติตามมาตรการ  - ปัจจุบันโครงการไม่มีการเก็บกองวัสดุไว้ภายใน พื้นที่โครงการ ขณะอยู่ในช่วงงานก่อสร้าง โครงการ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	-  -  -	- ดังภาพที่ 1  - ดังภาพที่ 1  -

**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส)**  
ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การระบายอากาศ (ต่อ)	4. ปิดท้ายรถบรรทุกในขณะขนดินและวัสดุ/อุปกรณ์ ก่อสร้าง เข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบให้มีมิดชิด และหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน	- ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานที่ใช้รถขนส่งดิน ขณะอยู่ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ	-	-
3.7 การจราจร	1. ติดป้ายเตือน “โปรดระมัดระวังพื้นที่ก่อสร้าง” “ระวังรถบรรทุกเข้า-ออก” บริเวณทางเข้า-ออก โครงการที่เชื่อมกับถนนพหลโยธิน  2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ระยะเวลาที่รถบรรทุกวิ่งเข้า ออกพื้นที่โครงการบริเวณถนนพหลโยธิน  3. ติดตั้งไฟเตือนสัญญาณไฟกระพริบ และป้ายจราจร ชั่วคราวบริเวณทางเข้า-ออกโครงการในระหว่างการ ก่อสร้าง  4. ห้ามจอดรถเพื่อรอขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และเศษ วัสดุและกลับรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่เชื่อม กับถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ ตลอดจนถนน ใกล้เคียงโครงการโดยเด็ดขาด	- โครงการได้รื้อป้ายเตือน เนื่องจากต้องใช้พื้นที่ใน การทำรั้วถาวรและปรับปรุงภูมิทัศน์ แต่ได้จัดให้มี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก โครงการที่เชื่อมกับถนนพหลโยธิน  - ปัจจุบันโครงการไม่มีรถบรรทุกใช้ในกิจกรรมการ ก่อสร้าง ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าว โครงการได้ ปฏิบัติตามมาตรการ  - โครงการได้รื้อป้ายเตือน เนื่องจากต้องใช้พื้นที่ใน การปรับปรุงภูมิทัศน์ แต่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ  - ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานด้านการขนดิน ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าว โครงการได้ปฏิบัติตาม มาตรการ	-  -  -  -	- ดังภาพที่ 6  -  - ดังภาพที่ 6  -



**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส)**  
**ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.7 การจราจร (ต่อ)	9. ล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนนบริเวณจุดเชื่อมต่อทางเข้า-ออกโครงการกับถนนสาธารณะทุกวัน	- โครงการได้ทำความสะอาดพื้นผิวถนนบริเวณจุดเชื่อมต่อทางเข้า-ออกโครงการกับถนนสาธารณะทุกวัน	-	- ดังภาพที่ 10
	10. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างให้ไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน และบนทางหลวงต้องไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- ปัจจุบันโครงการไม่มีรถบรรทุกใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าว โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ	-	-
	11. หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน และกำชับให้พนักงานขับรถ ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชน/โรงเรียน และจุดที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- โครงการกำชับให้พนักงานขับรถ หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนและขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรทางบก	-	-
	12. ควบคุมการเข้า-ออกของรถบรรทุกไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางบนถนนพหลโยธิน โดยผู้รับเหมาต้องใช้วิธีประสานงานกับหน่วยงานจำหน่ายคอนกรีต รวมถึงคนขับรถทุกคันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ และวิทยุสื่อสารเพื่อควบคุมเวลา	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการดูแล และตรวจสอบความเร็วรอบบริเวณถนนพหลโยธิน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการอำนวยความสะดวกตลอดการก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 6 - ดังภาคผนวกที่ 14

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.7 การจราจร (ต่อ)	ในการออกเดินทางของรถ โดยให้รถเข้า-ออกสลับกัน ไม่มาพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ในขณะที่พื้นที่ก่อสร้าง จะรายงานสถานการณ์ที่พื้นที่ก่อสร้างเป็นระยะ ๆ เพื่อ ปรับแผนการส่งดิน/คอนกรีตเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ให้สัมพันธ์กันให้มากที่สุด	- ปัจจุบันโครงการไม่มีรถบรรทุกใช้ในกิจกรรม การก่อสร้าง ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าว โครงการ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	-	-
3.8 การสื่อสาร	13. ติดป้ายชื่อโครงการ ชื่อเจ้าของโครงการ และเบอร์ โทรติดต่อช่างตัวรถบรรทุกที่วิ่งเข้า-ออกโครงการทุก ด้าน เพื่อให้ประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน สะดวกในการติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ง่ายใน กรณีที่ได้รับความสะดวกหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ง่ายใน กรณีที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการขนส่งดังกล่าว	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน หาก ได้รับเรื่องร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา โครงการ จะดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	- ดังภาคผนวกที่ 17

**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส)**  
**ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.8 การสื่อสาร(ต่อ)	2. จัดให้มีการบันทึกรายละเอียด เช่น ชื่อผู้ร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ รายละเอียดเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองหรือการดำเนินการแก้ไขตามเรื่องร้องเรียนพร้อมรายงานผลการดำเนินการแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบ	- หากได้รับเรื่องร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนบันทึกรายละเอียดและดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	- ดังภาพผนวกที่ 17
	3. ในกรณีที่โครงการทำให้เกิดการรบกวนสัญญาณเพื่อเข้าไปตรวจสอบและช่วยปรับปรุง โดยมีกำหนดระยะเวลาที่ให้แจ้งภายในช่วงก่อสร้างจนถึงวันจบดีบุคคลอาคารชุดแล้ว 1 ปี	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะบ้านข้างเคียงเพื่อรับฟังผลกระทบการรบกวนสัญญาณที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างของโครงการเป็นประจำ	-	- ดังภาพที่ 2
	4. แก้ไขและลดผลกระทบเมื่อมีการร้องเรียนว่าอาคารของโครงการทำให้เกิดการรบกวนคลื่นสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ ดังนี้	- หากโครงการได้รับการร้องเรียนว่าอาคารของโครงการทำให้เกิดการรบกวนคลื่นสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะบ้านข้างเคียง และแก้ไขปัญหาทันที	-	- ดังภาพที่ 2
	4.1 ตรวจสอบสัญญาณและปรับแนวทิศทางแผงรับสัญญาณเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้เหมือนเดิม			



ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.8 การสื่อสาร(ต่อ)	4.2 กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแสงรับสัญญาณได้ และจุดรับสัญญาณภายในอาคารมีเพียง 1 จุด พิจารณา ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแทนแผงสัญญาณเพื่อ สามารถรับสัญญาณได้ดีเหมือนเดิม 4.3 กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแสงรับสัญญาณได้ และจุดรับสัญญาณภายในอาคารมีมากกว่า 1 จุด พิจารณาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแทนแผง สัญญาณโดยเพิ่มกล่องรับสัญญาณตามจุดต่าง ๆ			
3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	1. ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้การใช้ ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปในทางขัดแย้งกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. จัดวางแผนผังระบบสาธารณูปโภค ช่วงก่อสร้างใน พื้นที่โครงการดังนี้ 2.1 ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถังและขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง	- โครงการได้ปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการที่ขอ อนุญาตอย่างเคร่งครัด  - โครงการจัดให้มีการวางแผนผังระบบ สาธารณูปโภค ช่วงก่อสร้างในพื้นที่โครงการ  - โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองเพียงพอต่อ โครงการ	-  -  -	- ดังภาคผนวกที่ 2  - ดังภาคผนวกที่ 6  -

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	<p>2.2 ถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร มีฝาปิดมิดชิด จำนวน 8 ถัง</p> <p>2.3 ท่อระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่โครงการ</p> <p>2.4 บ่อดักตะกอนขนาด 3×4×2 เมตร</p> <p>2.5 จุดล้างล้อรถ</p> <p>2.6 ป้อมขาม</p> <p>3. การเก็บกองวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ให้จัดไว้เป็น หมวดหมู่เป็นระเบียบไม่เกะกะกีดขวางเส้นทางการ สัญจรในพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>- โครงการจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ หากพบว่าปริมาณขยะมากจะประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามารับไปกำจัดทันที</p> <p>- โครงการจัดให้มีท่อระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่โครงการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีบ่อดักตะกอนและระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>- ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานด้านการขุดดิน ทั้งนี้ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าว โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีป้อมขามภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีการเก็บกองวัสดุไว้ภายในพื้นที่โครงการ ขณะอยู่ในช่วงงานก่อสร้าง โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 14</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 9</p> <p>- ดังภาพที่ 4</p> <p>- ดังภาพที่ 3</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 6</p> <p>-</p>

**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส)**  
**ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)</b>	4. ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารอย่างเข้มงวดตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อให้ลักษณะของอาคารเป็นไปตาม แบบที่ได้ออกแบบไว้ ทั้งนี้ บริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด และวิศวกรคุมงานก่อสร้างต้องเป็นผู้ควบคุมการ ก่อสร้างให้เป็นไปตาม	- โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างและเป็นผู้ พิจารณาอนุมัติเงินค้ำประกันการก่อสร้างโครงการ ให้ เป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่ขออนุญาตอย่าง เคร่งครัด ทั้งนี้จัดให้มีคู่มือความปลอดภัย	-	- ดังภาพผนวกที่ 11 และภาพผนวกที่ 15
<b>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สังคมและเศรษฐกิจ</b>	1. จัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ได้รับความ เสียหาย/เดือดร้อน จากการดำเนินโครงการไว้ในพื้นที่ โครงการ ตลอดช่วงระยะเวลาก่อสร้างอาคาร หากมีเหตุ ทำให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของ ประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นให้เจ้าของโครงการติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินการปรับปรุง หรือชดเชย ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันทีแบบอย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและ กรมธรรม์ประกันภัยชดเชยความเสียหาย ในกรณีที่ กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการทำให้เกิดความ เสียหายต่อทรัพย์สินและโครงสร้างอาคารของผู้พัก อาศัยที่อยู่ข้างเคียงโดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัด ให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะกับผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อรับ ฟังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างของ โครงการเป็นประจำ	-	- ดังภาพที่ 2 - ดังภาพผนวกที่ 4 และภาพผนวกที่ 17

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส)  
ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
4.1 สังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)	2. ควบคุมดูแลความประพฤติของแรงงานอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง	- โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมงาน จป.วิชาชีพ และ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมความประพฤติ ของแรงงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่ โครงการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 12
	3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อ ชุมชน	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน	-	-
	4. จัดให้มีวงเงินสำรองชดเชยเบื้องต้นในช่วงก่อสร้าง จำนวน 15 ล้านบาท เพื่อใช้ในการชดเชยความเสียหาย ก่อนขั้นตอนการประกันภัยของโครงการ	- โครงการจัดให้มีวงเงินสำรองชดเชยเบื้องต้น เพื่อใช้ ในการชดเชยความเสียหาย ก่อนขั้นตอนการประกันภัย ของโครงการ	-	-

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส)  
ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
<b>4.2 การสาธารณสุข</b> <b>1) ผลกระทบด้านสุขภาพต่อ ประชาชนข้างเคียงโครงการ</b>	<b>ฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ</b> 1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.4 เรื่องคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด 2. เจ้าของโครงการจัดให้มีเงินทุนสำรองประจำโครงการ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เป็นธรรม และมีมูลค่าที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมหรือเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการในทันที โดยมีต้องรอประกันภัย เช่น การจัดหาที่พักชั่วคราวให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และการชดเชยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะผู้สูงอายุป่วย และเด็ก ในกรณีมีผลพิสูจน์จากแพทย์ว่าการเจ็บป่วยเกิดจากการก่อสร้างโดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละราย	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.4 เรื่องคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด - โครงการจัดให้มีเงินทุนสำรองประจำโครงการ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมหรือเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการในทันที โดยไม่รอประกันภัย	-  -	-  -

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส)  
ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
	<b>เสียงดัง</b> 1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.5 เรื่องเสียงอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.5 เรื่องเสียงอย่างเคร่งครัด	-	-
1) ผลกระทบด้านสุขภาพต่อ ประชาชนข้างเคียงโครงการ (ต่อ)	<b>แรงสั่นสะเทือน</b> 1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.5 เรื่องความสั่นสะเทือนอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.5 เรื่องความสั่นสะเทือนอย่างเคร่งครัด	-	-
	<b>มูลฝอย น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล</b> 1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 3.2 เรื่องการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล และในหัวข้อ 3.4 การจัดการมูลฝอยอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 3.2 เรื่องการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล และในหัวข้อ 3.4 การจัดการมูลฝอยอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) ผลกระทบด้านสุขภาพต่อ ประชาชนข้างเคียงโครงการ (ต่อ)	<p><b>อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง และขนส่งวัสดุก่อสร้าง</b></p> <p>1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 3.7 เรื่องการจราจร และในหัวข้อ 4.5 เรื่องความปลอดภัยสาธารณะอย่างเคร่งครัด</p> <p><b>ผลกระทบต่อสุขภาพจิต</b></p> <p>1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสังคม เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าไปเยี่ยมเยือน/สอบถามปัญหาความเดือดร้อน รำคาญ ตลอดจนความต้องการที่มีต่อโครงการอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 3.7 เรื่องการจราจร และในหัวข้อ 4.5 เรื่องความปลอดภัยสาธารณะอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะบ้านข้างเคียงเพื่อรับฟังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างของโครงการเป็นประจำ</p>	-	-
2) การประเมิณการส่งต่อ ผู้ป่วย	<p>1. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล ยาสามัญประจำบ้าน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้เพียงพอ และอยู่ในสถานที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา</p>	<p>- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้บริเวณพื้นที่โครงการ</p>	-	- ดังภาพที่ 18

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) การประเมินการส่งต่อ ผู้ป่วย (ต่อ)	2. ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ วิชาชีพ (จบ.) ในการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการในการ ป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานเพื่อลดจำนวนการเจ็บป่วย/ ได้รับอุบัติเหตุ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยให้ ความรู้เกี่ยวกับหลักการในการป้องกันอุบัติเหตุใน การทำงานเพื่อลดจำนวนการเจ็บป่วย/ได้รับ อุบัติเหตุ	-	- ดังภาคผนวกที่ 14
	3. มีการอบรมคนงานก่อสร้าง โดยคนงานทุกคนจะต้อง ทราบระเบียบวิธีการแจ้งเหตุ และที่ตั้งของโทรศัพท์ โดย หมายเลขแจ้งเตือนฉุกเฉินจะต้องแสดงไว้ให้เห็นชัดเจน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอบรม คนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้ติดตั้งป้ายเตือนตาม จุดต่างๆ	-	- ดังภาคผนวกที่ 14
	4. โครงการจะต้องจัดเตรียมขั้นตอนต่าง ๆ ในการส่งผู้ที่ ได้รับอุบัติเหตุไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่นที่มีความ พร้อมในพื้นที่ใกล้เคียง	- โครงการจัดให้มีแผนฉุกเฉิน ในการส่งผู้ที่ได้รับ อุบัติเหตุไปรับการรักษายังสถานพยาบาล	-	- ดังภาคผนวกที่ 7
	5. จัดให้มีรถรับ-ส่ง ที่พร้อมใช้งานประจำพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 1 คัน เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หรือผู้ได้รับการบาดเจ็บ จากการทำงาน	- โครงการจัดให้มีรถรับ-ส่ง ที่พร้อมใช้งานประจำ พื้นที่ก่อสร้างจำนวน 1 คัน เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	-	-
	6. จัดให้มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือเบอร์ โทรศัพท์สถานพยาบาลใกล้เคียง ติดประกาศไว้บริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีแผนฉุกเฉิน พร้อมทั้งเบอร์ โทรศัพท์ติดต่อรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือเบอร์ โทรศัพท์สถานพยาบาลใกล้เคียง	-	- ดังภาคผนวกที่ 7



**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส)**  
**ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) การประเมินการส่งต่อ ผู้ป่วย (ต่อ)	7. โครงการมีการจัดสวัสดิการการประกันอุบัติเหตุและ ระบบประกันอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ครอบคลุมการ รักษาพยาบาลสำหรับคนงานก่อสร้างในสถานพยาบาลใน พื้นที่และสถานพยาบาลใกล้เคียง	- โครงการจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุม การรักษาพยาบาลสำหรับคนงานก่อสร้างใน สถานพยาบาลในพื้นที่และสถานพยาบาลใกล้เคียง	-	- ดังภาคผนวกที่ 4
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย				
1. ผลกระทบต่อสุขภาพ ของคนงานก่อสร้าง (โรคที่ เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง)				
1.1 โรคระบบทางเดินหายใจ และภูมิแพ้	1. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับ ประเภทของงานที่คนงานปฏิบัติในพื้นที่นั้น ๆ และกำชับ ให้คนงานสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองและสารเคมีให้ เหมาะสมของประเภทของงานที่ทำ	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สำหรับคนงาน โดยกำชับให้คนงานสวม อุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งเมื่ออยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน	-	- ดังภาพที่ 19

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส)  
ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
1.1 โรคระบบทางเดินหายใจ และภูมิแพ้	<p>2. ติดป้ายเตือนในพื้นที่ที่จำเป็นต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อเตือนให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายระหว่างการทำงาน</p> <p>3. จัดให้มีแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินภายในพื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนส่งตัวผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง</p> <p>4. จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลและหน่วยฉุกเฉินไว้ในสำนักงานสนาม เพื่อช่วยชีวิตและปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยจะต้องมีการฝึกซ้อมเป็นประจำเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น</p>	<p>- โครงการได้รื้อป้ายเตือนอันตรายต่างๆ เนื่องจากต้องใช้พื้นที่ในการปรับภูมิทัศน์ของโครงการ แต่ได้กำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายระหว่างการทำงาน</p> <p>- โครงการจัดให้มีแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินภายในพื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนส่งตัวผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่โครงการ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 7</p> <p>- ดังภาพที่ 18</p>



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

	<p>1.3 การติดตั้งเครื่องจักรบนพื้นที่มีความมั่นคง และติดอุปกรณ์แรงสั่นสะเทือนที่ฐาน หรือขาของเครื่องจักร เช่น ยาง หรือสปริงเมื่อแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรลดลง ระดับเสียงที่เกิดขึ้นก็จะลดลงด้วย นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาเสียงดัง ที่ส่งผ่านไปตามโครงสร้างของอาคารด้วย</p>	<p>โครงการ ไม่มีการใช้ เครื่องจักร ในกิจกรรม ก่อสร้าง ขณะอยู่ ในช่วงงาน โครงการ ได้ปฏิบัติ ตาม มาตรการ</p> <p>- ปัจจุบัน โครงการ ไม่มีการใช้ เครื่องจักร ในกิจกรรม ก่อสร้าง ขณะอยู่ ในช่วงงาน โครงการ ได้ปฏิบัติ ตาม มาตรการ</p>	-	-
--	---	--	---	---

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 โรคที่เกี่ยวข้องกับการได้ ยีน (ผลกระทบด้านเสียง) (ต่อ)	<p>1.4 ย้ายเครื่องจักร หรือขั้นตอนการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังไปยังบริเวณกันแยกเฉพาะ หรือให้มีระยะทางห่างออกไปจากผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>1.5 หลีกเลี่ยงกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกัน</p> <p>1.6 ลดจำนวนของเครื่องจักรที่ใช้งานบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน</p> <p>1.7 อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวให้ดับเครื่องหรือเบาลงระหว่างการพักเครื่อง</p> <p><b>2. การป้องกันที่ทางผ่านของเสียง</b></p> <p>2.1 เลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงเหมาะสมกับลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้น</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีการใช้เครื่องจักรในกิจกรรมก่อสร้าง ขณะอยู่ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำชับคนงานให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกัน</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีการใช้เครื่องจักรในกิจกรรมก่อสร้าง ขณะอยู่ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีการใช้เครื่องจักรในกิจกรรมก่อสร้าง ขณะอยู่ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบวัสดุที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงเหมาะสมกับลักษณะ</p>	-  -  -  -  -	-  -  -  -

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

		ของเสียงที่เกิดขึ้น		
--	--	---------------------	--	--

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส)  
ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 โรคที่เกี่ยวข้องกับการได้ ยีน (ผลกระทบด้านเสียง) (ต่อ)	2.2 จัดห้องเก็บเสียง และฝุ่นในการตัด การเจียรกระเบื้องปูพื้น และวัสดุต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์กันเสียงสำหรับคนงาน	- ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานดังกล่าว ขณะอยู่ ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ	-	-
	<b>3. การป้องกันที่ตัวบุคคล</b> 3.1 จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ที่ ครอบหูลดเสียง หรือปลั๊กอุดหูที่ทำจากโฟม หรือวัสดุอื่นที่ อ่อนนุ่มและไม่ระคายเคืองใช้อุดหูทั้งสองข้าง และกำจัดเวลา ทำงานเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสเสียง ดังเป็นเวลานาน ในแต่ละกิจกรรมก่อสร้าง ดังนี้	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคลสำหรับคนงาน โดยกำชับให้คนงานสวม อุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งเมื่ออยู่ระหว่าง ปฏิบัติงาน	-	- ดังภาพที่ 19
	ช่วงการทำฐานราก (1) คนงานที่ทำงานกับ Dump Truck Pile Driver และคนงานที่ ทำงานในระยะ 10 เมตร จากเครื่องจักร กำหนดให้สวม อุปกรณ์เป็นปลั๊กอุดหูที่ทำจากโฟม ที่มีค่า NRR เท่ากับ 30	- ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานดังกล่าว ขณะอยู่ ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ	-	-

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส)  
ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 โรคที่เกี่ยวข้องกับการ ไต่ยีน (ผลกระทบด้าน เสียง) (ต่อ)	(2) หลังจากคนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงแล้วในช่วงทำฐาน ราก กำหนดมาตรการฯเพิ่มเติม ดังนี้  (2.1) คนงานที่ทำงานกับ Dump Truck ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่ เกิน 1 ชั่วโมง/วัน หลังจากนั้นให้หยุดแล้วเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่น  (2.2) คนงานที่ทำงานกับ Pile Driver ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 20 นาที/วัน หลังจากนั้นให้หยุดแล้วเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่น			

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส)  
ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 โรคที่เกี่ยวข้องกับการ ไถ่ยม (ผลกระทบด้านเสียง) (ต่อ)	<p>ช่วงขึ้นโครงสร้าง</p> <p>(1) คนที่ทำงานกับ Dump Truck Concrete Mixer (Truck) Drill Pneumatic Tools กำหนดให้สวมอุปกรณ์เป็นปลั๊กอุดหูที่ทำจากโฟม ที่มีค่า NRR เท่ากับ 30</p> <p>(2) หลังจากคนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงแล้วในช่วงทำฐานราก กำหนดมาตรการฯเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>(2.1) คนงานที่ทำงานกับ Dump Truck ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง/วัน หลังจากนั้นให้หยุดแล้วเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่น</p> <p>(2.2) คนงานที่ทำงานกับ Concrete Mixer (Truck) ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที/วัน หลังจากนั้นให้หยุดแล้วเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่น</p>	- ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานดังกล่าว ขณะอยู่ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ	-	-



ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส)  
ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 โรคที่เกี่ยวข้องกับการได้ ยิน (ผลกระทบด้านเสียง) (ต่อ)	<p>(2.3) คนงานที่ทำงานกับ Drill ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 30 นาที/วัน หลังจากนั้นให้หยุดแล้วเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่น</p> <p>(2.4) คนงานที่ทำงานกับ Pneumatic Tools ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที/วัน หลังจากนั้นให้หยุดแล้วเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่น</p> <p>ช่วงงานตกแต่ง</p> <p>(1) คนที่ทำงานกับ Paver Drill Pneumatic Tools กำหนดให้สวมอุปกรณ์เป็นปลั๊กอุดหูที่ทำจากโฟม ที่มีค่า NRR เท่ากับ 30</p> <p>(2) หลังจากคนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงแล้วในช่วงทำฐานราก กำหนดมาตรการฯเพิ่มเติม ดังนี้</p>	<p>- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับคนงาน โดยกำชับให้คนงานสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งเมื่ออยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน</p>	-	- ดังภาพที่ 19

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 โรคที่เกี่ยวข้องกับการได้ ยีน (ผลกระทบด้านเสียง) (ต่อ)	(2.1) คนงานที่ทำงานกับ Paver ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 30 นาที/วัน หลังจากนั้นให้หยุดแล้วเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำชับคนงานที่ทำงานกับ Paver ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 30 นาที/วัน หลังจากนั้นให้หยุดแล้วเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่น	-	- ดังภาคผนวกที่ 14
	(2.2) คนงานที่ทำงานกับ Drill ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 30 นาที/วัน หลังจากนั้นให้หยุดแล้วเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำชับคนงานที่ทำงานกับ Drill ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 30 นาที/วัน หลังจากนั้นให้หยุดแล้วเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่น	-	- ดังภาคผนวกที่ 14
	(2.3) คนงานที่ทำงานกับ Drill ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 30 นาที/วัน หลังจากนั้นให้หยุดแล้วเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำชับคนงานที่ทำงานกับ Drill ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 30 นาที/วัน หลังจากนั้นให้หยุดแล้วเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่น	-	- ดังภาคผนวกที่ 14
	(2.4) คนงานที่ทำงานกับ Pneumatic Tools ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที/วัน หลังจากนั้นให้หยุดแล้วเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำชับคนงานที่ทำงานกับ Pneumatic Tools ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที/วัน หลังจากนั้นให้หยุด	-	- ดังภาคผนวกที่ 14

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

		แล้วเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่น		
--	--	----------------------------	--	--

**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส)**  
ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 โรคที่เกี่ยวข้องกับการได้ ยิน (ผลกระทบด้านเสียง) (ต่อ)	ช่วงงานตกแต่ง (1) คนที่ทำงานกับ Paver Drill Pneumatic Tools กำหนดให้ สวมอุปกรณ์เป็นปลั๊กอุดหูที่ทำจากโฟม ที่มีค่า NRR เท่ากับ 30  (2) หลังจากคนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงแล้วในช่วงทำ ฐานราก กำหนดมาตรการฯเพิ่มเติม ดังนี้  (2.4) คนงานที่ทำงานในพื้นที่โครงการในระยะ 10 เมตร จาก เครื่องจักร ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง/วัน หลังจาก นั้นให้หยุดแล้วเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่น	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลสำหรับคนงาน โดยกำชับให้ คนงานสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งเมื่ออยู่ ระหว่างการปฏิบัติงาน  - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน การดูแล และคอยกำชับคนงานที่ทำงานใน พื้นที่โครงการในระยะ 10 เมตร จาก เครื่องจักร ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง/วัน หลังจากนั้นให้หยุดแล้วเปลี่ยนไป ทำกิจกรรมอื่น	-          -	- ดังภาพที่ 19          - ดังภาพผนวกที่ 14

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส)  
ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 โรคที่เกี่ยวข้องกับการได้ ยีน (ผลกระทบด้านเสียง) (ต่อ)	3.2 จัดให้มีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสมส่วนบุคคล โดยติดตั้งไว้ที่คณงานที่ทำหน้าที่ควบคุมรถเจาะเสาเข็ม เพื่อ บันทึกเสียงที่สะสมที่คณงานได้รับในแต่ละวัน และนำไป พิจารณาเลือกอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมต่อคณงานในแต่ละ กิจกรรม หรือกิจกรรมอื่นที่ทำมันเวียน เพื่อให้ได้ระดับเสียง ที่คณงานได้รับสะสมทั้งวันไม่เกิน 85 dB(A)  4. บริเวณการทำงานที่มีเสียงดังเกินค่ามาตรฐาน ต้องทำ เครื่องหมายหรือป้ายเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายจากเสียงดังตลอดระยะเวลาที่ทำงานสัมผัสเสียงดัง  5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.) เพื่อให้ ความรู้แก่คณงานเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล	- ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานดังกล่าว ขณะอยู่ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตาม มาตรการ  - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลสำหรับคณงาน โดยกำชับให้ คณงานสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งเมื่ออยู่ ระหว่างการปฏิบัติงาน  - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ (จป.) เพื่อให้ความรู้แก่ คณงานเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล	-  -  -	-  - ดังภาพที่ 19  - ดังภาพผนวกที่ 14

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
(1.3) โรคจากความ สั่นสะเทือน	1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือสองชั้น หรือถุง มือสำหรับป้องกันแรงสั่นสะเทือน	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลสำหรับคนงาน โดยกำชับให้ คนงานสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งเมื่ออยู่ ระหว่างการปฏิบัติงาน	-	- ดังภาพที่ 19
	2. ใช้การบุที่นั่งด้วยวัสดุป้องกันความสั่นสะเทือนสำหรับรถ ขุดเจาะ	- ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานดังกล่าว ขณะอยู่ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตาม มาตรการ	-	-
	3. ตรวจสอบการทำงานของผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ที่เกิดความสั่นสะเทือนอย่างสม่ำเสมอ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการใช้เครื่องจักรใน กิจกรรมก่อสร้าง ขณะอยู่ใน ช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ	-	-
(1.4) โรคผิวหนัง	1. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตาม ประเภทงานที่ทำและกำชับให้คนงานก่อสร้างใช้ชุดหน้ากาก ป้องกันสารพิษ ถุงมือยาง เพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมี และรองเท้ายางหุ้มส้น เมื่อต้องทำงานที่อาจสัมผัสกับ สารเคมีอันตราย	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลสำหรับคนงาน โดยกำชับให้ คนงานสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งเมื่ออยู่ ระหว่างการปฏิบัติงาน	-	- ดังภาพที่ 19

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
(1.4) โรคผิวหนัง (ต่อ)	2. คิดป้ายเตือนในพื้นที่ที่จำเป็นต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อเตือนให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างการทำงาน	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับคนงาน โดยกำชับให้คนงานสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งเมื่ออยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน	-	- ดังภาพที่ 19
	3. จัดให้มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บสารเคมีอันตราย พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนให้เห็นได้ชัดเจน	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บสารเคมีอันตราย พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนให้เห็นได้ชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 20
	4. จัดให้มีแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่ก่อสร้างรวมถึงการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง	- โครงการจัดให้มีแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่ก่อสร้างรวมถึงการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง	-	- ดังภาคผนวกที่ 7
	5. จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลและหน่วยฉุกเฉินไว้ในสำนักงานสนาม เพื่อช่วยชีวิตและระงับเหตุจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยจะต้องมีการฝึกซ้อมเป็นประจำ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น	- โครงการจัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาล อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และแผนฉุกเฉินเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น	-	- ดังภาพที่ 18 - ดังภาคผนวกที่ 7



ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
(1.4) โรคผิวหนัง (ต่อ)	6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) เพื่อดูแลด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) เพื่อดูแลด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ดังภาคผนวกที่ 14
(1.5) โรคที่เกิดจากความร้อน	1. จัดให้มีที่พักสำหรับคนงานก่อสร้างในระหว่างวันที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม สะอาด และมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และไม่แออัด	- โครงการจัดที่พักสำหรับคนงานก่อสร้าง ให้สามารถพักได้ในพื้นที่โครงการ	-	-
	2. จัดให้มีแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่ก่อสร้างรวมถึงการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนส่งตัวผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง	- โครงการจัดให้มีแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่ก่อสร้างรวมถึงการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนส่งตัวผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง	-	- ดังภาคผนวกที่ 7
	3. จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลและหน่วยฉุกเฉินไว้ในสำนักงานสนาม เพื่อช่วยชีวิตและจับเหตุจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยจะต้องมีการฝึกซ้อมเป็นประจำเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีเหตุฉุกเฉิน	- โครงการจัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาล อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และแผนฉุกเฉินเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น	-	- ดังภาพที่ 18 - ดังภาคผนวกที่ 7



**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส)**  
**ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
(1.6) โรคติดต่อที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมของการ ทำงานและบ้านพักคนงาน - โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะนำ โรค	1. กำชับให้คนงานปิดฝาถังรองรับมูลฝอยให้สนิททุกครั้ง หลังทิ้งเพื่อป้องกันหนู สุนัข แมลงวัน เข้าไปหาอาหาร	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำชับให้ คนงานปิดฝาถังรองรับมูลฝอยให้สนิททุก ครั้งหลังทิ้งเพื่อป้องกันหนู สุนัข แมลงวัน เข้าไปหาอาหาร	-	-
	2. ใช้สารเคมีที่ปลอดภัยฉีดพ่นภายในและบริเวณโดยรอบ บ้านพักคนงานก่อสร้าง	- โครงการใช้สารเคมีที่ปลอดภัยฉีดพ่น ภายในและบริเวณโดยรอบบ้านพักคนงาน ก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 21
	3. จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และจัดให้มี เจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดสม่ำเสมอ	- โครงการจัดให้มีห้องส้วมที่สะอาด ถูก สุขลักษณะ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำ ความสะอาดสม่ำเสมอ	-	- ดังภาพที่ 21
	4. ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขัง ทั้งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หรือ แหล่งเชื้อโรคต่าง ๆ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำชับคนงาน ให้ตรวจสอบดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขัง ทั้ง ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน	-	- ดังภาพที่ 21

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
- โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะนำโรค (ต่อ)	5. ประสานงานให้เจ้าหน้าที่เข้ามาทำการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในกรณีที่ใช้เลือดออกกระบาดหรือพบผู้ป่วยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบ้านพักคนงาน	- โครงการประสานงานให้เจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นภายในและบริเวณโดยรอบบ้านพักคนงานก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 21
	6.อบรมให้คำแนะนำแก่คนงานในเรื่องการดูแลสุขภาพอาทิการรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ การดื่มน้ำสะอาด การล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าส้วม เป็นต้น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอบรมให้คำแนะนำแก่คนงานในเรื่องการดูแลสุขภาพผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	-
	7. กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวัน แมลงสาบ	- โครงการประสานงานให้เจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นภายในและบริเวณโดยรอบบ้านพักคนงานก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 21
	8. เมื่อรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคบริเวณพื้นที่ก่อสร้างออก ให้กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างออกโดยประสานงานกับสำนักงานเขตฯ ให้เข้ามารับไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล รวมถึงสูบล้างภาชนะภายในถึงบำบัดน้ำเสียของคนงานในช่วงก่อสร้างออกให้หมด และทำการฝังกลบบริเวณถึงบำบัด และห้องน้ำ ห้องส้วมพื้นที่	- ก่อนรื้อถอนบริเวณห้องส้วมคนงานและฝักรถ โครงการได้สูบล้างของเสียจากส่วนเกราะของถังบำบัดน้ำเสีย	-	- ดังภาพผนวกที่ 10

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>- โรคติดต่อ</b>  <b>(2) ผลกระทบต่อความปลอดภัยของแรงงาน</b>  <b>(2.1) การป้องกันอันตรายสำหรับแรงงาน</b>	1. คนงานที่เป็น โรคติดต่อร้ายแรงต้องหยุดงานจนกว่าจะหายขาดและรวบรวมผลการตรวจสุขภาพของคนงานไว้ที่สำนักงานของผู้รับเหมาเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานอย่างสม่ำเสมอ	-	- ดังภาคผนวกที่ 16
	2. กำหนดให้ผู้รับเหมาดูแลสุขอนามัยของคนงาน จัดระเบียบคนงาน รวมทั้งดูแลความสะอาดภายในบ้านพักคนงานตลอดจนจัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงาน	- โครงการคอยกำชับผู้รับเหมาดูแลสุขอนามัยของคนงาน จัดระเบียบคนงาน รวมทั้งดูแลความสะอาดภายในบ้านพักคนงานตลอดจนจัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงาน	-	- ดังภาพที่ 21 - ดังภาคผนวกที่ 16
	3. กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และหลังรับเข้าทำงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้	- โครงการมีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานและหลังรับเข้าทำงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้	-	- ดังภาคผนวกที่ 16
	1. จัดให้มีแผนด้านความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่ก่อสร้างตามคู่มือแนวทางการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2544 ของสำนักงานความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	- โครงการจัดให้มีแผนด้านความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่ก่อสร้างตามคู่มือแนวทางการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2544	-	- ดังภาคผนวกที่ 11

**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส)**  
**ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
(2.1) การป้องกันอันตราย สำหรับคนงาน (ต่อ)	2. กำหนดให้ผู้รับเหมาดูแลสุขอนามัยของคนงาน จัดระเบียบ คนงาน รวมทั้งดูแลความสะอาดภายในบ้านพักคนงาน ตลอดจนจัดให้มีการตรวจสอบสภาพคนงาน	- โครงการคอยกำกับผู้รับเหมาดูแลสุขอนามัย ของคนงาน จัดระเบียบคนงาน รวมทั้งดูแล ความสะอาดภายในบ้านพักคนงานตลอดจนจัด ให้มีการตรวจสอบสภาพคนงาน	-	- ดังภาพที่ 21 - ดังภาคผนวกที่ 16
	3. กำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และหลังรับเข้าทำงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกัน ปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้กำหนด มาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549	- โครงการมีการตรวจสอบสภาพคนงานก่อน รับเข้าทำงานและหลังรับเข้าทำงานอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจ เป็นพาหะนำโรคได้	-	- ดังภาคผนวกที่ 16
	4. จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกอบด้วย นายจ้างหรือ ผู้แทน นายจ้างระดับ บริหาร ผู้แทน นายจ้างระดับ ผู้บังคับบัญชา และผู้แทนลูกจ้าง ให้สอดคล้องตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน พ.ศ. 2549	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน การตรวจสอบ ดูแลสภาพแวดล้อมในการ ทำงานให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงกำหนด มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน การทำงาน พ.ศ. 2549	-	- ดังภาคผนวกที่ 16

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
(2.1) การป้องกันอันตราย สำหรับคนงาน (ต่อ)	<p>5. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเก็บไว้ในพื้นที่ก่อสร้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันจัดทำ และเตรียมพร้อมให้พนักงานตรวจสอบ</p> <p>6. การกระทำใด ๆ ในกิจกรรมที่อาจเกิดอันตรายให้วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้พิจารณาก่อนดำเนินการ</p> <p>7. แต่งตั้งหัวหน้าคนงานเพื่อดูแลความปลอดภัยในการทำงานของคนงานในแต่ละส่วนงาน จัดอบรมคนงานก่อสร้างใหม่หรือที่ย้ายมาจากหน่วยงานก่อสร้างอื่น เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัย กฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติในพื้นที่</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเก็บไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างและเป็นผู้พิจารณาก่อนตัดสินใจดำเนินการก่อสร้างโครงการ ให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่ขออนุญาตอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีการแต่งตั้งหัวหน้าคนงานเพื่อดูแลความปลอดภัยในการทำงานของคนงานในแต่ละส่วนงาน จัดอบรมคนงานก่อสร้างใหม่หรือที่ย้ายมาจากหน่วยงานก่อสร้างอื่น เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัย กฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติในพื้นที่</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 15</p> <p>- ดังภาพที่ 7</p>

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
(2.1) การป้องกันอันตราย สำหรับคนงาน (ต่อ)	<p>8. จัดให้มีการตรวจรับรองเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างประจำปีให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัย ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี พ.ศ. 2554</p> <p>9. โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558</p> <p>10. กำชับให้คนงานทำงานด้วยความระมัดระวัง มีการอบรมการใช้เครื่องจักร/อุปกรณ์ให้ถูกวิธี และสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมขณะปฏิบัติงานทุกครั้งเพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีการใช้เครื่องจักรในกิจกรรมก่อสร้าง ขณะอยู่ในช่วงงานโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการตรวจสอบ ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย</p> <p>- โครงการคอยกำชับให้คนงานทำงานด้วยความระมัดระวัง มีการอบรมการใช้เครื่องจักร/อุปกรณ์ให้ถูกวิธี และสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม ขณะปฏิบัติงานทุกครั้งเพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ</p>	-	<p>-</p> <p>- ดังกฎเกณฑ์ที่ 14</p> <p>- ดังภาพที่ 19</p>

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
(2.2) ความปลอดภัย เครื่องจักรและอุปกรณ์การ ก่อสร้าง	กำหนดให้ โครงการ ต้อง ปฏิบัติตาม ประกาศ กระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ดังนี้ 1. ปั่นจั่น ทาวเวอร์เครน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ ตรวจสอบ การติดตั้ง การใช้งาน ตลอดจนการซ่อมบำรุง ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการ จัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และแบบฟอร์มตรวจสอบ คป.1 2. เสาค้ำ เพื่อให้งานก่อสร้างมีความปลอดภัย ต้องจัดให้มี การควบคุมดูแลโดยผู้มีความรู้ความชำนาญตลอดเวลา ตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการ ทำงานเกี่ยวกับการเจาะเสาค้ำ พ.ศ. 2532	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการใช้เครื่องจักรใน กิจกรรมก่อสร้าง ขณะอยู่ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ  - ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานดังกล่าว ทั้งนี้ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-  -	-  -

**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส)**  
**ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
(2.2) ความปลอดภัยเครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง	3. ลิฟต์ขนวัสดุชั่วคราว เพื่อให้การสร้างและการใช้ลิฟต์มีความมั่นคงต่อคนงานในขณะปฏิบัติงาน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน ก่อสร้างว่าด้วยลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว พ.ศ. 2524	- ปัจจุบัน โครงการได้รื้อลิฟต์ขนวัสดุชั่วคราว ขณะอยู่ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตาม มาตรการ	-	-
	4. นั่งร้าน เพื่อควบคุมการก่อสร้างและใช้นั่งร้านให้ปลอดภัยในเรื่องมาตรฐาน วิธีการก่อสร้าง การใช้นั่งร้าน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยนั่งร้าน พ.ศ. 2525	- ปัจจุบัน โครงการได้รื้อนั่งร้าน ขณะอยู่ในช่วง งาน โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ	-	-
	5. อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย เพื่อป้องกันมิให้คนงานก่อสร้างตกหรือ หล่นจากที่สูงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตกหล่น และการพังทลาย พ.ศ. 2534	- ปัจจุบันโครงการได้รื้ออุปกรณ์ป้องกันการตก จากที่สูง ขณะอยู่ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติ ตามมาตรการ	-	-



ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
(2.3) อุบัติเหตุที่มีความเสี่ยง สูง	6. ระบบไฟฟ้า เพื่อควบคุมอันตรายจากไฟฟ้าตั้งแต่ อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ การเดิน สายไฟฟ้า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความ ปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2522	- โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง และเป็นผู้พิจารณาก่อนตัดสินใจดำเนินการ ก่อสร้างโครงการ ให้เป็นไปตามรายละเอียด โครงการที่ขออนุญาตอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้จัดให้ มีคู่มือความปลอดภัย	-	- ดังภาคผนวกที่ 15
	1. มาตรการป้องกันการถล่มของโครงสร้างอาคารใน ระหว่างการก่อสร้าง 1.1 มีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างประจำอยู่ในพื้นที่ ก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	-	- ดังภาคผนวกที่ 15
	1.2 ก่อนการเทคอนกรีตหล่อโครงสร้าง วิศวกรควบคุม การก่อสร้างต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของงานผูก เหล็กโครงสร้างอาคาร งานติดตั้งแม่แบบ ความมั่นคง ของเหล็กรองรับน้ำหนักแม่แบบเหล็กค้ำยันให้เป็นไป ตามหลักวิศวกรรม	- ปัจจุบัน โครงการได้ผ่านช่วงงานดังกล่าว ทั้งนี้ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-

**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
(2.3) อุบัติเหตุที่มีความเสี่ยง สูง(ต่อ)	1.3 ควบคุมไม่ให้เกิดการทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตราย เช่น ด้านล่างใต้แบบหล่อพื้นหรือคาน ในระหว่างการเท คอนกรีต	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุม ไม่ให้เกิดการทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตราย	-	-
	<b>2. มาตรการป้องกันการถล่มของนั่งร้านในระหว่าง ก่อสร้าง</b>			
	2.1 ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของนั่งร้าน ก่อสร้างทุกวัน	-โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน การทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพตรวจสอบ ความมั่นคงแข็งแรงของนั่งร้านก่อสร้างทุก วัน	-	- ดังภาคผนวกที่ 14
	2.2 นั่งร้านงานก่อสร้างอาคารต้องวางบนพื้นที่รองรับ น้ำหนักที่มั่นคง เช่น พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือพื้น แผ่นเหล็ก	- ปัจจุบัน โครงการได้รื้อนั่งร้าน ขณะอยู่ ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ	-	-

**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส)**  
**ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
(2.3) อุบัติเหตุที่มีความเสี่ยง สูง	2.3 ในช่วงที่ฝนตกหนักและอาจทำให้พื้นดินบริเวณ โดยรอบอาคารที่กำลังก่อสร้างอ่อนตัว ต้องมีการตรวจสอบ การทรุดตัวของดินและการบิดตัวของนั่งร้านงานก่อสร้าง รอบอาคาร หากพบดินทรุดตัวหรือแนวนั่งร้านบิดตัวต้อง หยุดการใช้นั่งร้านโดยทันที และทำการปรับปรุงแก้ไข สภาพของนั่งร้านให้มีความปลอดภัย ทั้งนี้ ต้องให้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับ วิชาชีพ ตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถใช้งาน นั่งร้านต่อไป	- ปัจจุบัน โครงการได้รื้อนั่งร้าน ขณะอยู่ ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ	-	-
	3. มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการทำงานในสภาพ อับอากาศ  3.1 ในการก่อสร้างถึงเก็บน้ำใต้ดิน ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือโครงสร้างส่วนอื่น ๆ ที่มีสภาพเป็นพื้นที่อับอากาศ ต้องจัดให้พัดลมพร้อมท่ออากาศเป่าเพื่อระบายอากาศเข้า สู่พื้นที่อับอากาศ ทั้งนี้ ต้องมีอัตราการหมุนเวียนอากาศ มากกว่า 4 เท่าของปริมาณอากาศต่อชั่วโมงตลอดการ ก่อสร้างในพื้นที่นั้น ๆ	- ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานดังกล่าว ทั้งนี้ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
	3.2 การทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายและพื้นที่อับอากาศ ต้องให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพตรวจสอบประเมินความปลอดภัยของ พื้นที่ดังกล่าว ก่อนอนุญาตให้คนงานก่อสร้างเข้าทำงาน ในพื้นที่นั้น ๆ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุม ไม่ให้มีการทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตราย	-	- ดังภาคผนวกที่ 14
	3.3 จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยหายใจและถังออกซิเจน พร้อม หน้ากากช่วยหายใจประจำห้องปฐมพยาบาล อย่างน้อย 2 ชุด เพื่อให้ช่วยเหลือคนงานที่ได้รับอันตรายจากสาร มลพิษทางอากาศหรือคนงานที่ได้รับผลกระทบจากการ ทำงานในพื้นที่อับอากาศ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน การดูแลคนงานตลอดการก่อสร้าง	-	- ดังภาคผนวกที่ 14

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
(2.4) อุบัติเหตุจากที่สูง (ต่อ)	<p>1. ในกรณีที่ทำหน้าที่สูงจากพื้นดินหรือพื้นอาคาร ตั้งแต่ 2 เมตร ขึ้นไป จัดให้มีนั่งร้าน บันได ขาหยั่ง หรือม้ายืนที่ปลอดภัยตามสภาพของงานสำหรับลูกจ้างในการทำงาน</p> <p>2. ในกรณีที่ทำงานบนที่ลาดชันที่ท่ามมเกินสามสิบองศาจากแนวราบและสูงตั้งแต่ 2 เมตร ขึ้นไป ต้องจัดให้มีนั่งร้านที่เหมาะสมกับสภาพของงานสายหรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์หรือเครื่องป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันให้ลูกจ้างใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย</p> <p>3. ในกรณีที่ทำงานในสถานที่ที่อาจได้รับอันตรายจากการพลัดตกหรือถูกวัตถุพังทับ เช่น การทำงานบนหรือในเสา ค่อม เสาไฟฟ้า ปล่อง หรือสถานที่ที่มีความสูงตั้งแต่ 4 เมตร ขึ้นไป หรือทำงานบนหรือในถัง บ่อ กรวยสำหรับเทวัสดุ ต้องจัดทำราวกัน หรือรั้วกันตก ตาข่ายสิ่งปิดกั้นเพื่อป้องกันการพลัดตกของลูกจ้างหรือสิ่งของและจัดให้มีการใช้สายหรือเชือกช่วยชีวิต และเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์ให้ลูกจ้างใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย</p>	<p>- ปัจจุบัน โครงการได้ผ่านช่วงงานดังกล่าว ทั้งนี้ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าว โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบัน โครงการได้ผ่านช่วงงานดังกล่าว ทั้งนี้ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าว โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับคนงาน โดยกำชับให้คนงานสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งเมื่ออยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 19</p>

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
(2.4) อุบัติเหตุจากที่สูง (ต่อ)	<p>4. งานก่อสร้างที่มีปล่องหรือช่องเปิดซึ่งอาจทำให้คนงานก่อสร้างหรือพลัดตกลงมาได้ ต้องจัดทำราวกันหรือรั้วกันตกที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และแผงทึบหรือขอบกันตกที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร พร้อมทั้งติดป้ายเตือนอันตราย</p> <p>5. ในกรณีทำงานในชั้นของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่เปิดโล่งและอาจพลัดตกลงมาได้ต้องจัดทำราวกันหรือรั้วกันตกตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>6. ในกรณีที่มีการทำงานบนนั่งร้านหลายชั้นพร้อมกันจัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้เกิดอันตรายต่อผู้ทำงานอยู่ชั้นล่าง</p> <p>7. ให้สร้าง ประกอบ ติดตั้ง และตรวจสอบนั่งร้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>- ปัจจุบัน โครงการ ได้ผ่านช่วงงานดังกล่าว ทั้งนี้ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบัน โครงการ ได้ผ่านช่วงงานดังกล่าว ทั้งนี้ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบัน โครงการ ได้รื้อนั่งร้าน ขณะอยู่ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>- ปัจจุบัน โครงการ ได้รื้อนั่งร้าน ขณะอยู่ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ</p>	-	-

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
(2.4) อุบัติเหตุจากที่สูง (ต่อ)	8. ในกรณีที่ต้องใช้ขาหยั่งหรือม้าขึ้นในการทำงาน ต้องจัดให้มีการดูแลขาหยั่งหรือม้าขึ้นนั้นให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงปลอดภัย และมีพื้นที่สำหรับขึ้นทำงานอย่างเพียงพอ	- โครงการจัดให้มีวิศวกรตรวจสอบโครงสร้างของขาหยั่งให้แข็งแรงปลอดภัย และมีพื้นที่สำหรับขึ้นทำงานอย่างเพียงพอ	-	- ดังภาคผนวกที่ 15
	9. ไม่ให้ทำงานบนนั่งร้านเมื่อพื้นนั่งร้านลื่น หรือที่มีส่วนใดชำรุดอันอาจเป็นอันตราย การทำงานบนนั่งร้านแขวนหรือนั่งร้านแบบกระเช้าขณะฝนตกหรือลมแรงอันอาจเป็นอันตราย และในกรณีที่มีเหตุการณ์ดังกล่าวให้รีบนำนั่งร้านดังกล่าวลงสู่พื้นดิน	- ปัจจุบัน โครงการได้รื้อนั่งร้าน ขณะอยู่ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ	-	-
	10. ในกรณีที่ทำงานในบริเวณที่อาจมีการพังทลาย หรือการกระเด็นหรือตกหล่นของหินดิน ทราย หรือวัสดุต่าง ๆ ต้องจัดทำไหลหิน ดิน ทราย หรือวัสดุนั้นให้ลาดเอียงเป็นมุมหรือวิธีการอื่นที่ป้องกันการพังทลาย	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบบริเวณพื้นที่การทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุตลอดการก่อสร้าง	-	- ดังภาคผนวกที่ 14

**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส)**  
**ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
(2.4) อุบัติเหตุจากที่สูง	11. ในกรณีที่ทำงานในท่อ ช่อง หรือบ่อที่อาจมีการพังทลาย ต้องจัดทำผนังกัน ค้ำยันหรือใช้วิธีการอื่นใดที่สามารถป้องกันอันตรายนั้นได้	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ บริเวณพื้นที่การทำงาน ในกรณีที่ทำงานในท่อ ช่อง หรือบ่อที่อาจมีการพังทลาย ต้องจัดทำผนัง กัน ค้ำยัน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุตลอด การก่อสร้าง	-	- ดังภาคผนวกที่ 14 และดังภาคผนวกที่ 15
	12. ในกรณีที่มีการลำเลียงวัสดุขึ้นหรือลงจากที่สูง หรือจากที่ หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งให้จัดทำราง ปล่อยหรือใช้เครื่องมือและ วิธีการลำเลียงที่เหมาะสมและปลอดภัย	- ปัจจุบันโครงการได้รื้อที่สำหรับการลำเลียงวัสดุ ขณะอยู่ในช่วงงาน โครงการได้ปฏิบัติตาม มาตรการ	-	-



**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส)**  
**ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>4.3 สุขภาพและทัศนียภาพ</b>	1. ดูแลการจัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภคของคณงานก่อสร้างในบริเวณบ้านพักคณงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และถูกหลักสุขาภิบาล	- โครงการดูแลการจัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคของคณงานก่อสร้างในบริเวณบ้านพักคณงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และถูกหลักสุขาภิบาล	-	- ดังภาพที่ 21
	2. จัดทำรั้วชั่วคราว/วัสดุกันเสียงรอบพื้นที่โครงการ สูง 6 เมตร เพื่อคบบังภูมิทัศน์ที่ไม่ดีจากการก่อสร้าง	- ปัจจุบันโครงการได้มีการจัดทำรั้วถาวรโดยรอบแนวเขตที่ดินรอบบริเวณโครงการ	-	- ดังภาพที่ 1
	3. จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) คลุมอาคารตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นบนสุดโดยรอบอาคาร เพื่อคบบังภูมิทัศน์ที่ไม่ดีจากการก่อสร้าง และป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียงรองโครงการ	- ปัจจุบันโครงการได้นำ Mesh Sheet ออกเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าว โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ	-	- ดังภาพที่ 1
	4. จัดพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ไม่กีดขวางทางสัญจรภายในพื้นที่ก่อสร้างและทางสาธารณะ รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้มีผ้าใบปิดคลุมตลอดเวลา ยกเว้นจะเปิดเมื่อรถวิ่งเข้า-ออก	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการเก็บกองวัสดุไว้ภายในพื้นที่โครงการ ขณะอยู่ในช่วงงานก่อสร้างโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ	-	-

**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส)**  
ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>4.4 การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยสาธารณะ</b>	<b>1. การป้องกันอัคคีภัย</b> 1. กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ให้เป็นสัดส่วนโดยติดป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบอย่างชัดเจนพร้อมกำหนดมาตรการบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนอย่างชัดเจน  2. ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  3. ขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้งานออกจากพื้นที่ก่อสร้างเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นมาตรการทั่วไปที่สามารถปฏิบัติได้  4. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างจำนวน 1 ถัง/จุด และเพิ่มขึ้นตามชั้นที่มีการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จจำนวน 1 ถัง/ชั้น เพื่อเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้	- โครงการกำหนดให้มีพื้นที่สูบบุหรี่ โดยติดป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบอย่างชัดเจนพร้อมกำหนดมาตรการบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนอย่างชัดเจน  - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  - โครงการได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับเศษวัสดุก่อสร้างไปกำจัดต่อไป พร้อมทั้งติดป้ายห้ามเผาขยะภายในพื้นที่โครงการ  - โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-  -  -  -	- ดังภาพที่ 22 และภาพที่ 23  - ดังภาพผนวกที่ 14 และดังภาพผนวกที่ 15 - ดังภาพที่ 9 - ดังภาพผนวกที่ 8  - ดังภาพที่ 24

**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส)**  
**ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
<b>4.4 การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยสาธารณะ (ต่อ)</b>	5. ติดตั้งป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละอันไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ถูกต้องทันที	- โครงการได้จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีไว้ในบริเวณพื้นที่โครงการ พร้อมติดตั้งป้ายแนะนำการใช้ อุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาพที่ 24
	6. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบ ป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้ อยู่เสมอ หากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	-	- ดังภาคผนวกที่ 14
	7. จัดให้มีจุดรวมพลที่ปลอดภัยสำหรับการอพยพคนงานไว้บริเวณด้านหน้าอาคาร	- โครงการจัดให้มีจุดรวมพลที่ปลอดภัยสำหรับ การอพยพคนงานไว้บริเวณด้านหน้าอาคาร	-	-
	8. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงในพื้นที่ที่รับผิดชอบ (สถานีดับเพลิงสุทธิสาร) ให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับเจ้าหน้าที่และคนงานในโครงการ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	- โครงการจัดให้มีแผนการซักซ้อมแผนอพยพหนีภัย ออกจากอาคารและแผนปฏิบัติการกรณีเกิด อัคคีภัย	-	- ดังภาคผนวกที่ 7

**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส)**  
**ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
<b>4.4 การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยสาธารณะ (ต่อ)</b>	9. จัดให้มีการติดตามหมายเลขโทรศัพท์ของสถานีดับเพลิงในพื้นที่รับผิดชอบ (สถานีสุทธีสาร) สถานีพยาบาล และสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้เคียง ภายในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุสามารถแจ้งหน่วยงานดังกล่าวได้ทันที	- โครงการจัดให้มีการติดตามหมายเลขโทรศัพท์ของสถานีดับเพลิงในพื้นที่รับผิดชอบ (สถานีสุทธีสาร) สถานีพยาบาล และสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้เคียง ภายในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุสามารถแจ้งหน่วยงานดังกล่าวได้ทันที	-	- ดังภาพผนวกที่ 7
	10. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยช่วงก่อสร้างโดยผู้รับผิดชอบแผนฯ คือ ผู้จัดการโครงการ	- โครงการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยช่วงก่อสร้าง	-	- ดังภาพผนวกที่ 7
	<b>2. ความปลอดภัยสาธารณะ</b> 1. จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ทั่วบริเวณ โดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ	- โครงการได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ	-	- ดังภาพที่ 25

**ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส)**  
**ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
<b>4.4 การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยสาธารณะ (ต่อ)</b>	2. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยประจำอยู่ตลอด 24 ชั่วโมงและออกตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยประจำอยู่ตลอด 24 ชั่วโมงและออกตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 6
	3. จัดให้มีหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมดูแลความประพฤติของพนักงานอย่างเข้มงวด	- โครงการจัดให้มีหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมดูแลความประพฤติของพนักงานอย่างเข้มงวด	-	- ดังภาพที่ 7
	4. ทำทะเบียนประวัติพนักงานพร้อมรูปถ่ายไว้ที่สำนักงานของโครงการ เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อร้องเรียนจากชุมชนจะได้เรียกตรวจสอบได้	- โครงการจัดให้ทำทะเบียนประวัติพนักงานพร้อมรูปถ่ายไว้ที่สำนักงานของโครงการ เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อร้องเรียนจากชุมชนจะได้เรียกตรวจสอบได้	-	- ดังภาคผนวกที่ 13
	5. ออกมาตรการ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้พนักงานของตนปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมไม่ก่อเหตุที่เป็นการรบกวนบุคคลภายนอกโครงการ และมีบทลงโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยมีการตรวจตราอย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักพนักงาน	- โครงการจัดให้มีกฎระเบียบให้พนักงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 12

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส)  
ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยสาธารณะ (ต่อ)	6. จัดจ้างแรงงานที่เป็นคนไทยและเลือกคนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก ไม่รับคนงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือคนที่ต้องคดีอาชญากรรมเข้ามาทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการจัดจ้างแรงงานที่เป็นคนไทยและเลือกคนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก ไม่รับคนงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือคนที่ต้องคดีอาชญากรรมเข้ามาทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ดังภาคผนวกที่ 13
	7. ให้คนงานก่อสร้างทุกคนในโครงการใส่ชุดฟอร์มรมมีตัวหนังสือระบุต้นสังกัด เพื่อให้สามารถสืบสวนติดตามได้ง่ายและรวดเร็ว	- โครงการจัดให้คนงานก่อสร้างทุกคนในโครงการใส่ชุดฟอร์มรมมีตัวหนังสือระบุต้นสังกัด เพื่อให้สามารถสืบสวนติดตามได้ง่ายและรวดเร็ว	-	-
	8. จัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ให้คนงานออกนอกบริเวณพื้นที่โครงการในเวลาทำงาน ยกเว้นเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาและลดข้อวิตกกังวลของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจากคนงานที่ออกไปนอกโครงการ	- โครงการจัดให้มีกฎระเบียบให้คนงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 12

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยสาธารณะ (ต่อ)	9. ชี้แจงกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันของคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกเดือน และทุกครั้งที่รับคนงานใหม่ หากใครฝ่าฝืนกฎระเบียบที่กำหนดไว้จะต้องมีบทลงโทษอย่างเข้มงวด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยชี้แจงกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันของคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกเดือน และทุกครั้งที่รับคนงานใหม่ หากใครฝ่าฝืนกฎระเบียบที่กำหนดไว้จะต้องมีบทลงโทษอย่างเข้มงวด	-	- ดังภาคผนวกที่ 12 และภาคผนวกที่ 18
	10. จัดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ความเดือดร้อน รำคาญจากโครงการที่อาจมีต่อชุมชนไว้ในสำนักงานของพื้นที่ก่อสร้าง และให้หัวหน้าคนงานรับเรื่องเสนอผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการ เพื่อหาแนวทางแก้ไขทันที โดยมีขั้นตอนการร้องเรียน และแก้ไขปัญหาคือเรื่องเรียน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและให้หัวหน้าคนงานรับเรื่องเสนอผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการ เพื่อหาแนวทางแก้ไขทันที โดยมีขั้นตอนการร้องเรียน และแก้ไขปัญหาคือเรื่องเรียน	-	- ดังภาคผนวกที่ 17

	
	
<p>ภาพที่ 1 สภาพโครงการปัจจุบัน</p>	
	
<p>ภาพที่ 2 พบปะบ้านข้างเคียง</p>	<p>ภาพที่ 3 ระบบบำบัดน้ำเสีย</p>





ภาพที่ 4 ท่อระบายน้ำ



ภาพที่ 5 กิจกรรมขุดลอกตะกอนดิน



ภาพที่ 6 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย





ภาพที่ 7 หัวหน้าคนงาน



ภาพที่ 8 รถขนส่งคนงาน



ภาพที่ 9 ป้ายห้ามเผา




ภาพที่ 10 กิจกรรมทำความสะอาดและฉีดพรมน้ำพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 11 ป้ายช่วงเวลาการทำงาน

ภาพที่ 12 ป้ายประหยัดน้ำ



ภาพที่ 13 ห้องน้ำ

ภาพที่ 14 ถังขยะ





ภาพที่ 15 ป้ายรณรงค์การทิ้งขยะ



ภาพที่ 16 ป้ายประหยัดไฟฟ้า



ภาพที่ 17 ตู้ไฟ




ภาพที่ 18 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



ภาพที่ 19 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



ภาพที่ 20 พื้นที่จัดเก็บสารเคมีอันตราย



ภาพที่ 21 บ้านพักคนงาน






ภาพที่ 22 พื้นที่สูบบุหรี่



ภาพที่ 23 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



ภาพที่ 24 ถังดับเพลิงและป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์



ภาพที่ 25 กล้องวงจรปิด