

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 โดยครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

- มาตรการทั่วไป
- ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
- ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

แสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ดังตารางที่ 3.1- 1

ตารางที่ 3.1- 1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
- มาตรการทั่วไป	<p>1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- โครงการจะยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการได้บันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	-	-

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี่ เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี่ เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้</p> <p>3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p>	<p>- หากโครงการมีการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว โครงการจะดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตให้ดำเนินการตามมาตรการกำหนด และแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบต่อไป</p>	-	-

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p> <p>4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วและก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- หากโครงการมีการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว โครงการจะดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตให้ดำเนินการตามมาตรการกำหนด และแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบต่อไป</p> <p>- เมื่อโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล เจ้าของโครงการจะทำการแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p>	-	-
			-	-

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี่ เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี่ เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>อย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p> <p>5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการหรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาตสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป</p>	<p>- หากโครงการได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการ หรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้าและแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป</p>	-	-

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี่ เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี่ เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม				
1.1 การเสนอมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	<p>1) บริษัท ยี่ เอ็ม พาเลซ จำกัด ต้องกำหนดให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี่ เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 และเงื่อนไขที่เพิ่มเติมโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และกรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทฯ ต้องระบุในสัญญาว่าจ้างและควบคุมให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>2) กำหนดให้ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการในระหว่างการก่อสร้างโครงการทั้งหมด เป็นความรับผิดชอบของบริษัท ยี่ เอ็ม พาเลซ จำกัด และเป็นผู้ควบคุม กำกับดูแลผู้รับจ้างงาน ผู้กระทำการแทนและพนักงาน ของบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดทุกประการ</p>	<p>- โครงการได้จัดจ้างให้มีผู้รับเหมาคอยกำกับคนงานให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการได้จัดจ้างให้มีผู้รับเหมาคอยกำกับคนงานให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p>	-	-
			-	-

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.1 การสนองมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	3) กำหนดให้การปฏิบัติตามมาตรการนี้ มีระยะเวลาครอบคลุมตลอดระยะเวลาของการก่อสร้างโครงการจนกว่าบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด ได้รับมอบอาคารเรียบร้อยแล้ว	- โครงการได้มีการวางแผนงานการก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการได้ปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนด	-	- ดังภาคผนวกที่ 3
	4) ให้มีคณะกรรมการประสานงานการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างโครงการ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน เจ้าของครัวเรือนใกล้เคียงโครงการเจ้าของโครงการ ผู้แทนบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานก่อสร้างทำหน้าที่ในการตรวจสอบและดูแลให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างของโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะบ้านข้างเคียง เพื่อแจ้งแผนการก่อสร้าง และข้อมูลการติดต่อผู้รับเหมา พร้อมทั้งมีการเข้าตรวจสอบบ้านข้างเคียงร่วมกับตัวแทนประกันภัยก่อนสร้าง เพื่อจัดทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่การก่อสร้างโครงการทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย และทรัพย์สินของผู้พักอาศัยใกล้เคียง โครงการจะเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ทันที	-	- ดัง ภาพ ที่ 2 , ภาคผนวกที่ 4 และ ภาคผนวกที่ 9
	5) ให้คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาการก่อสร้างโครงการ ตรวจสอบอาคารข้างเคียงพร้อมถ่ายภาพองค์ประกอบของอาคารข้างเคียงโครงการ เพื่อเป็นหลักฐานสภาพดั้งเดิมของอาคารครั้งที่ 1 ก่อนการก่อสร้าง ตรวจสอบและถ่ายภาพครั้งที่ 2 เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างส่วนฐานรากอาคาร ตรวจสอบและถ่ายภาพ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับอาคารข้างเคียงให้ร่วมกันตรวจสอบอาคารพร้อมถ่ายรูปเป็นหลักฐานเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมินหากเกิดความเสียหาย	-	- ดังภาคผนวกที่ 5 และภาคผนวกที่ 9

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 การสนองมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (ต่อ)	ครั้งที่ 3 เมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยทำสำเนาการ ตรวจสอบและภาพถ่ายมอบต่ออาคาร และสำนักงานเขต คลองเตย เพื่อการรับทราบร่วมกันในกรณีที่อาคาร ข้างเคียงเกิดความเสียหายเนื่องจากการก่อสร้างโครงการ โครงการจะต้องชดเชยความเสียหายทั้งหมดต่อเจ้าของ อาคารที่ได้รับความเสียหายตามมูลค่าที่คณะกรรมการ ประสานงานแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 6) ทางโครงการจะดำเนินการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่มี ประวัติการทำงานที่ดี ทั้งนี้ ในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา โครงการจะกำหนดเงื่อนไขต้องให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้คัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง ทั้งนี้ ในสัญญา ว่าจ้างผู้รับเหมา โครงการจะกำหนดเงื่อนไขต้องให้ ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี่ เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี่ เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
1.2 มาตรการประชาสัมพันธ์ระยะ ก่อสร้าง	<p>1) ให้โครงการประสานต่อนำชุมชน เพื่อส่งมอบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ โครงการต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด และแจ้งผู้นำชุมชน ให้ทราบถึง แผนงาน/ระยะเวลา/กิจกรรมการก่อสร้าง โครงการ ชื่อเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ ควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>2) ทำป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 0.5x1 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ก่อสร้าง พร้อม ระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการ ควบคุมการก่อสร้าง (สำนักงานเขตคลองเตย) และเลขที่ หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งติดมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในบริเวณทางเข้าพื้นที่ ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานต่อนำชุมชน เพื่อส่ง มอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการติดป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 0.5x1 เมตรแสดง รายละเอียดโครงการบริเวณด้านหน้าโครงการ เบอร์โทร ติดต่อผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง และป้าย แสดงรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่โครงการที่สามารถมองเห็นได้ ชัดเจน</p>	-	<p>- ดังภาพที่ 2, ภาคผนวกที่ 5 และภาคผนวกที่ 9</p> <p>- ดังภาพที่ 3- 4</p>

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 มาตรการประชาสัมพันธ์ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)	<p>3) ให้โครงการแจ้งแผนงานก่อสร้าง พร้อมรายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้อง กับงานก่อสร้างทั้งหมด ต่อเจ้าบ้านหรือหัวหน้าครอบครัว หรือเจ้าของสถานประกอบการที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการ ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นำมาปรับปรุงแผนงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนการก่อสร้าง ทั้งนี้ แผนงานใดๆ ที่นำเสนอจะต้องแจ้งต่อสำนักงานเขตคลองเตยให้รับทราบด้วย</p> <p>4) ให้มีรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ประจำไว้ที่สำนักงานก่อสร้าง ที่สามารถให้ประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายละเอียดโครงการและมาตรการฯ ได้ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่พบปะบ้านข้างเคียง ทั้งนี้ได้ชี้แจงรายละเอียดแผนงานการก่อสร้างต่อบ้านข้างเคียงหรือเจ้าของสถานประกอบการที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการ และเสนอต่อสำนักงานเขตคลองเตย</p> <p>- โครงการจัดให้ให้มีรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ประจำไว้ที่สำนักงานก่อสร้างที่สามารถให้ประชาชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายละเอียดโครงการและมาตรการฯ ได้ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p>	-	<p>- ดังภาพที่ 2 และภาพผนวกที่ 3</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 1</p>

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.3 การรับเรื่องร้องเรียน และการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน ในระยะก่อสร้าง	1) เรื่องร้องเรียนด้านผลกระทบเหตุความเดือดร้อนจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายกำหนดให้ใช้ระยะเวลาตลอดกระบวนการแก้ไขปัญห ภายใ 24 ชั่วโมง นับจากผู้ประสานงานได้รับแจ้งเหตุมีขั้นตอนประกอบ	- โครงการได้ติดบอร์ดโทรติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ไว้บริเวณหน้าโครงการและจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะบ้านข้างเคียง เพื่อแจ้งแผนการดำเนินการ พร้อมทั้งสอบถามปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนทางโครงการจะจัดให้มีคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที	-	- ดังภาพที่ 2 , ภาพที่ 4, ภาพผนวกที่ 3และภาพผนวกที่ 9
	(1) ผู้ประสานงานรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเหตุต่อที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ให้ดำเนินการภายใน 15 นาที หลังจากได้รับแจ้งเหตุ	- โครงการได้ติดบอร์ดโทรติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ไว้บริเวณ หน้าโครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาหากมีเรื่องร้องเรียนจะดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที	-	- ดังภาพที่ 4 และภาพผนวกที่ 9
	(2) ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบทันทีที่ได้รับแจ้ง และสั่งให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ให้ทันทีที่ได้รับคำสั่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับจากผู้ประสานงานได้รับแจ้งเหตุ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันทีที่ได้รับแจ้งและสั่งให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ให้ทันทีที่ได้รับคำสั่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับจากผู้ประสานงานได้รับแจ้งเหตุ	-	- ดังภาพที่ 4 และภาพผนวกที่ 9

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 การรับเรื่องร้องเรียน และการแก้ปัญหาเรื่อง ร้องเรียน ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)	<p>(3) ให้ผู้ประสานงาน แจ้งผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อทราบ และแจ้งผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียนต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ</p> <p>2) เรื่องร้องเรียนด้านผลกระทบที่มีความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคล หรืออุบัติเหตุต่อประชาชนทั่วไปให้ระงับเหตุแห่งความเสียหายทันทีที่ได้รับ ความเสียหายทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุการณ่จ่ายค่าเยียวยาขึ้นต้น ให้ทำภายใน 24 ชั่วโมง กรณีที่ต้องซ่อมแซมความเสียหาย หรือมีมูลค่าการชดเชยสูง ระยะเวลาเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้เสียหาย และร่วมกับเจ้าของโครงการ มีขั้นตอนประกอบตอน</p> <p>(1) ผู้ประสานงานฯ แจ้งเหตุต่อที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างภายในเวลา 15 นาที หลังจากได้รับแจ้งเหตุ</p> <p>(2) ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบทันทีที่ได้รับแจ้ง</p>	<p>- โครงการได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหากพบว่า มีเรื่องร้องเรียนทางโครงการจะเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที</p> <p>- โครงการได้ติดบอร์ดติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณหน้าโครงการและจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะบ้านข้างเคียง เพื่อแจ้งแผนการดำเนินการ พร้อมทั้งสอบถามปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการ หากพบว่า มีเรื่องร้องเรียนทางโครงการจะจัดให้มีคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาลงไปตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที</p> <p>- โครงการจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนตามที่มาตรการกำหนด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 4 และภาคผนวกที่ 9</p> <p>- ดังภาพที่ 2- 4, ภาคผนวกที่ 3- 4 , ภาคผนวกที่ 6 , ภาคผนวกที่ 9 และภาคผนวกที่ 14-15</p> <p>- ดังภาพที่ 4 และภาคผนวกที่ 9</p>

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.3 การรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)	- กรณีที่เหตุแห่งความเสียหายยังดำเนินอยู่ ให้ตั้ง ระวังกิจกรรมก่อสร้างส่วนนั้นทันที เพื่อรอการตรวจสอบ	- โครงการได้จัดทำกรรมธรรม์ประกันภัยในเกิดเหตุทำให้ความเสียหาย ทางโครงการจะระงับกิจกรรมก่อสร้างส่วนนั้นและดำเนินการแก้ไขทันที	-	- ดังภาคผนวกที่ 4
	- กรณีที่เหตุแห่งความเสียหายยุติแล้ว ให้สั่งการควบคุมไม่ให้มีความเสียหายเพิ่มขึ้น	- โครงการได้จัดทำกรรมธรรม์ประกันภัยในเกิดเหตุทำให้ความเสียหาย ทางโครงการจะระงับกิจกรรมก่อสร้างส่วนนั้นและดำเนินการแก้ไขทันที	-	- ดังภาคผนวกที่ 4
	(3) ให้เจ้าของโครงการ ร่วมกับผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ได้รับความเสียหาย กำหนดการเยียวยาและจ่ายค่าเยียวยาเบื้องต้น เช่น ค่าเช่าที่พักระหว่างการซ่อม ค่าเช่ารถใช้ระหว่างรอซ่อมรถหรือซ่อมแซมความเสียหายของอาคารข้างเคียงเบื้องต้น ภายใน 24 ชั่วโมง	- โครงการได้จัดทำกรรมธรรม์ประกันภัย กำหนดให้มีการเยียวยาและจ่ายค่าเยียวยาให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ได้รับความเสียหาย	-	- ดังภาคผนวกที่ 4
	(4) คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ พิจารณาค่าเสียหายทั้งหมดร่วมกับผู้เสียหาย และกำหนดระยะเวลาชดเชยค่าความเสียหาย ภายใน 15 วัน นับจากวันได้รับแจ้งเหตุ	- โครงการได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ พิจารณาค่าเสียหายทั้งหมดร่วมกับผู้เสียหาย และกำหนดระยะเวลาชดเชยค่าความเสียหาย ภายใน 15 วัน นับจากวันได้รับแจ้งเหตุ	-	- ดังภาคผนวกที่ 9

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 การรับเรื่องร้องเรียน และการแก้ปัญหาเรื่อง ร้องเรียน ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)	(5) คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการ พัฒนาโครงการ กำกับการจ่ายเงินชดเชยความ เสียหาย หรือการซ่อมแซมความเสียหายให้เป็นไป ตามข้อตกลง	- โครงการได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไข ปัญหาจากการพัฒนาโครงการ พิจารณาค่าเสียหายทั้งหมด ให้เป็นไปตามข้อตกลง	-	- ดังภาคผนวกที่ 9
	(6) กรณีที่มีผู้บาดเจ็บ ให้ส่งผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด คือโรงพยาบาลโรงงาน ยาสูบ ระยะห่าง 1.3 กิโลเมตร ทั้งนี้โดยค่า รักษาพยาบาลทั้งหมด เจ้าของโครงการเป็นผู้ รับผิดชอบแล้ว ผู้ประสานงานรับเรื่องร้องเรียน นำ เรื่องเข้าสู่กระบวนการชดเชยความเสียหาย ตามข้อ (4) ถึงข้อ (5)	- โครงการได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไข ปัญหาจากการพัฒนาโครงการ และจัดทำกรรมวิธี ประกันภัยในการ ชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดให้เป็นไปตาม ข้อตกลง	-	- ดังภาคผนวกที่ 4 และภาคผนวกที่ 9
	3) จัดทำบันทึกเมื่อมีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดเรื่องร้องเรียน โดยระบุสาเหตุ และเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ที่ก่อให้เกิด ผลกระทบ นำเสนอต่อสำนักงานเขตคลองเตยเพื่อ รับทราบ และดำเนินการประสานงานแก้ไขต่อไป	- โครงการได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไข ปัญหาจากการพัฒนาโครงการ และติดบอร์ดโทรติดต่อ เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณหน้าโครงการ หากมี เรื่องร้องเรียนทางโครงการจะดำเนินการแก้ไขทันที	-	- ดังภาพที่ 4, ภาคผนวกที่ 4 และ ภาคผนวกที่ 9

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.3 การรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)	4) โครงการต้องจัดให้มีการประกันภัยงานก่อสร้างซึ่งคุ้มครองแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่อผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ โดยมีอายุการคุ้มครองครอบคลุมถึงผลกระทบหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จนับจากวันที่ได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.6) จากหน่วยงานอนุญาต แล้ว 1 ปี เพื่อครอบคลุมความเสียหายที่อาจไม่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะบ้านข้างเคียง เพื่อแจ้งข้อมูลการติดต่อผู้รับเหมา พร้อมทั้งการเข้าตรวจสอบบ้านข้างเคียงร่วมกับตัวแทนประกันภัยก่อนสร้างเพื่อจัดทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่การก่อสร้างโครงการทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยใกล้เคียง โครงการจะเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาให้ทันที	-	- ดังภาพที่ 2 , ภาคผนวกที่ 3- 6 และ ภาคผนวกที่ 9
1.4 การกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้าง และกิจกรรมการก่อสร้าง	1) กำหนดให้มีการดำเนินการก่อสร้าง ระหว่างวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00- 17.00 น. และหยุดกิจกรรมก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่โครงการ แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างต่อเนื่อง เกินช่วงเวลาที่กำหนด (เป็นครั้งคราว) ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น กิจกรรมเทปูนเพื่อทำฐานราก โดยให้ดำเนินการไม่เกินเวลา 21.00 น. และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต และต้องแจ้งผู้อยู่อาศัยข้างเคียง และคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาคารก่อสร้างโครงการ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาทำงานในวันจันทร์ – เสาร์ ในช่วงเวลา 8.00- 17.00 น. มีการหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงในกรณีที่มีการทำงานล่วงเวลาตลอดการก่อสร้าง ซึ่งทางโครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	- ดังภาพที่ 5 และ ภาคผนวกที่ 14

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 การกำหนดช่วงเวลาการ ก่อสร้าง และกิจกรรมการ ก่อสร้าง (ต่อ)	2) กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งดิน และวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างเข้า-ออกโครงการ ระหว่างเวลา 10.00- 15.00 น. ของวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลา เร่งด่วนของโครงข่ายถนน หรือเป็นไปตามเจ้าพนักงาน จราจรกำหนด	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งดิน และวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างเข้า-ออกโครงการ ระหว่างเวลา 10.00- 15.00 น. ของวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลา เร่งด่วนของโครงข่ายถนน หรือเป็นไปตามเจ้าพนักงาน จราจรกำหนด	-	- ดังภาพที่ 5
	3) ขนย้ายวัสดุออกจากพื้นที่โครงการทุกๆ 2 วัน ซึ่งหากยัง ไม่พร้อมที่จะขนย้ายต้องจัดให้มีที่พักรวมเศษวัสดุที่มี ขนาดเพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการ จัดเก็บและดูแลความเป็นระเบียบและความสะอาดอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายหรือ สิ่งสกปรกเปื้อน	- โครงการจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมวัสดุก่อสร้าง และกำชับให้ ผู้รับเหมามีผ้าใบปิดคลุมหลังรถ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่น ละอองฟุ้งกระจายหรือสิ่งสกปรกเปื้อน พร้อมทั้ง คนงานให้ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่กองเศษวัสดุอย่าง สม่ำเสมอ	-	- ดังภาพที่ 6- 8
	4) จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความเป็นระเบียบ และความ สะอาดบริเวณพื้นที่กองเศษวัสดุอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คนงานทำความสะอาดบริเวณ พื้นที่กองเศษวัสดุอย่างสม่ำเสมอ	-	- ดังภาพที่ 8
	5) หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต ถ้าต้องทำให้ผิวคอนกรีต เปื่อยก่อน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำกับการหลีกเลี่ยงการขุด ผิวคอนกรีต	-	- ดังภาพผนวกที่ 6
	6) การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบัน (Bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ	- ปัจจุบันไม่มีกองทรายภายในพื้นที่โครงการ	-	-

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.4 การกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้าง และกิจกรรมการก่อสร้าง (ต่อ)	7) การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด	- โครงการจัดให้มีการนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งกำชับให้ใช้ผ้าใบปิดคลุม	-	- ดังภาพที่ 9
	8) ในกรณีที่ต้องใช้ปูนผงปริมาณน้อยสามารถนำมาใช้ได้ หลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้มิดชิด	- โครงการจัดให้มีพื้นที่จัดเก็บปูนซีเมนต์ พร้อมทั้งกำชับให้ใช้ผ้าใบปิดคลุม	-	- ดังภาพที่ 9
	9) ครอบคลุมตัวอาคารก่อสร้างด้วยผ้าใบก่อสร้าง (Mesh sheet) ชนิดกันไฟลาม ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดของอาคาร และโดยรอบอาคาร	- โครงการจัดให้มีการติดตั้ง Mesh sheet ครอบคลุมตัวอาคาร ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดของอาคาร และ โดยรอบอาคาร	-	- ดังภาพที่ 10
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
2.1 สภาพภูมิประเทศ	1) ก่อสร้างแนวรั้วทึบ เป็นกำแพงเมทัลลิก หรือรั้วคอนกรีตเสริมเมทัลลิก สูง 6 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อยก่อนการก่อสร้าง พร้อมจัดทำประตูผ้าใบด้านหน้าทางเข้าออกโครงการที่ปิดตลอดเวลา ยกเว้นมีการขนส่งหรือพนักงานเข้าออกโครงการ	- โครงการจัดให้มีรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมจัดทำประตูผ้าใบด้านหน้าทางเข้าออกโครงการที่ปิดตลอดเวลา ยกเว้นมีการขนส่งหรือพนักงานเข้าออกโครงการ	-	- ดังภาพที่ 11-12

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	2) จัดทำกำแพงกันดิน โครงเหล็กกับน้ำหนัก และเสาเข็มให้เรียบร้อย พร้อมทั้งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามการออกแบบ ก่อนการขุดเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างถึงเก็บน้ำใต้ดิน	- ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานฐานรากมาแล้ว ขณะดำเนินการก่อสร้างโครงการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 1
	3) ควบคุมการใช้งานพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการควบคุมส่วนกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ การก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง และห้องน้ำของคนงาน	- โครงการจัดให้มีการวางแผนผังแบบแปลน ให้อยู่ในขอบเขตพื้นที่โครงการเท่านั้น พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานทำความสะอาดพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 8 และ ภาคผนวกที่ 7
	4) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ.2548 ตลอดจนกฎหมาย/ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ.2548 ตลอดจนกฎหมาย/ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี่ เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี่ เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.2 ทรัพยากรดิน	<p>1) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ.2548 ตลอดจนกฎหมาย/ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>2) ให้ดำเนินการตามข้อกำหนดความปลอดภัยของการขุดดิน และดำเนินการก่อสร้างตามขั้นตอน ซึ่งวิศวกรโครงสร้างกำหนด รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงของแนวขอบพื้นที่ขุดดินอย่างเคร่งครัด</p> <p>3) การกดกำแพงกันดินให้ใช้ SILENT PILER เพื่อลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน</p>	<p>- โครงการได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ.2548 ตลอดจนกฎหมาย/ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและวิศวกรควบคุมดูแลงาน ให้ดำเนินการก่อสร้างตามขั้นตอน รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงของแนวขอบพื้นที่ขุดดินอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานฐานรากมาแล้ว ขณะดำเนินการก่อสร้างโครงการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 3, ภาพผนวกที่ 6 และ ภาพผนวกที่ 12</p> <p>- ดังภาพที่ 1</p>

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)	<p>4) ให้ดำเนินการตามข้อกำหนดความปลอดภัยของการขุดดิน และดำเนินการก่อสร้างตามขั้นตอนซึ่งวิศวกรโครงสร้างกำหนด รวมทั้งตรวจวัดการเคลื่อนที่ตัวทางด้านข้างของดินหลังแนว PILE WALL และ SHEET PILE ด้วยเครื่องวัดลาดดิน (Inclinometer sensors) จำนวน 4 จุดทุกวัน หากพบดินเคลื่อนตัวมาก ต้องให้หยุดทำการก่อสร้างทันที ตรวจสอบหาสาเหตุและเสริมกำลัง PILE WALL และ SHEET PILE ให้มีความมั่นคงและปลอดภัยก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไป</p> <p>5) หากเกิดปัญหากับพื้นที่ข้างเคียงระหว่างการก่อสร้างชั้นใต้ดิน ทางโครงการจะซ่อมแซมและปรับปรุงให้สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ข้างเคียงกลับมาอยู่ในสภาพเดิมหรือชดเชยมูลค่าความเสียหายตามความเหมาะสม</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานฐานรากมาแล้ว ขณะดำเนินการก่อสร้างโครงการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์เข้าพบปะบ้านข้างเคียง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และสอบถามปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 1</p> <p>- ดังภาพที่ 2 , ภาพผนวกที่ 4, ภาพผนวกที่ 5, ภาพผนวกที่ 9 และ ภาพผนวกที่ 14-15</p>

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)	6) โครงการต้องจัดให้มีการประกันภัยงานก่อสร้าง ซึ่ง คุ้มครองแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่อบุคคลที่สาม ในกรณีที่ ตรวจพบว่ามาจากการดำเนินการของโครงการ โดยมี อายุการคุ้มครองครอบคลุมถึงผลกระทบหลังจากการ ก่อสร้างแล้วเสร็จนับจากวันที่ได้รับใบรับรองการ ก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.6) จากหน่วยงานอนุญาต แล้ว 1 ปี เพื่อครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันที ทันใด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะบ้านข้างเคียง เพื่อแจ้ง ข้อมูลการติดต่อผู้รับเหมา พร้อมทั้งมีการเข้าตรวจสอบบ้าน ข้างเคียงร่วมกับตัวแทนประกันภัยก่อนสร้าง เพื่อจัดทำ ประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ใน กรณีที่การก่อสร้างโครงการทำให้เกิดความเสียหายต่อ ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้พักอาศัยใกล้เคียง โครงการจะ เข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาทันที	-	- ดังภาพที่ 2 , ภาคผนวกที่ 3- 6 และภาคผนวกที่ 9
2.3 สภาพภูมิอากาศ และ คุณภาพอากาศ 1) ผลกระทบต่อคุณภาพ อากาศ	1) มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ระยะ ก่อสร้าง ตามข้อ 1.2 อย่างเคร่งครัด 2) มาตรการด้านการจัดพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ ระยะก่อสร้าง ตามข้อ 1.2 อย่างเคร่งครัด - โครงการจัดให้มีการวางแผนผังแบบแปลน ให้อยู่ใน ขอบเขตพื้นที่โครงการเท่านั้น	- -	- ดังภาพที่ 2-4 - ดังภาคผนวกที่ 7 และภาคผนวกที่ 16

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) ผลกระทบต่อคุณภาพ อากาศ (ต่อ)	(1) จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผล การแก้ไข ที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องระบุชื่อ วัน และเวลาร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว	- โครงการได้ติดป้ายเบอร์โทรเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนไว้ หน้าพื้นที่โครงการ หากมีเรื่องร้องเรียนทางโครงการจะ ดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	- ดังภาพที่ 4 และ ภาคผนวกที่ 15
	(2) จัดทำระบบบันทึก เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้ เกิดฝุ่นโดยระบุสาเหตุและเวลา	- โครงการจะมีการบันทึก หากมีเหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้ เกิดฝุ่นโดยระบุสาเหตุและเวลาโดยทันที	-	-
	3) มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง (1) จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิด ฝุ่น ให้มีความเหมาะสมต่อกิจกรรมการก่อสร้าง โดย ให้เครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างอยู่ห่างจากผู้รับฝุ่น มากที่สุด	- โครงการจัดให้มีการวางแผนผังแบบแปลน ให้อยู่ใน ขอบเขตพื้นที่โครงการเท่านั้น พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานทำ ความสะอาดพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 1, ภาคผนวกที่ 7 และ ภาคผนวกที่ 16

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) ผลกระทบต่อคุณภาพ อากาศ (ต่อ)	(2) ต้องติดตั้งแผงตาข่ายป้องกันวัสดุร่วงหล่น และ ป้องกันแรงลม ขนาดช่องตาข่ายไม่เกิน 2 มม.(Mesh Sheet) ชนิดไม่ลามไฟที่มีความมั่นคงแข็งแรงปกคลุมด้าน นอกโครงสร้างอาคารในระหว่างการก่อสร้าง หรือด้าน นอกของนั่งร้านตลอดแนวด้านข้างและความสูงเท่ากับ ความสูงของตัวอาคารที่กั้นก่อสร้าง พร้อมทั้งให้จัดทำ ปล่องรองรับเศษวัสดุที่รื้อถอนเพื่อไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจาย หรือร่วงหล่นออกนอกเขตก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการติดตั้ง Mesh sheet ครอบคลุมตัว อาคาร ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดของอาคาร และโดยรอบ อาคาร เพื่อไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจาย หรือร่วงหล่นออกนอกเขต ก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 10
	(3) ให้จัดทำรางระบายน้ำชั่วคราว สำหรับรองรับการ ระบายน้ำฝน และน้ำที่จากพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดทำบ่อดัก ตะกอนดินทรายที่ปลายรางก่อนระบายน้ำออกจาก โครงการ เพื่อลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ ก่อสร้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดกลิ่นรบกวน	- โครงการจัดให้มีจัดทำรางระบายน้ำชั่วคราว และบ่อดัก ตะกอนดินทรายที่ปลายรางก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ เพื่อลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 13-14

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) ผลกระทบต่อคุณภาพ อากาศ (ต่อ)	(4) ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง การขุดดินออกจากพื้นที่ก่อสร้างกำหนดให้ ผู้รับเหมาที่ขนส่งดินออกจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการ นัด หมายพื้นที่ปลายทางแต่ละแห่ง ก่อนการขนส่งดินออกจาก พื้นที่โครงการเพื่อไม่ต้องกองเก็บดินไว้ในพื้นที่โครงการ เป็นการชั่วคราว	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงการ ขณะอยู่ในช่วง งานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	- ดังภาพที่ 1 และ ภาพผนวกที่ 3
	(5) ติดตั้งระบบท่อพ่นละอองน้ำบนรั้วโครงการก่อสร้าง เพื่อพ่นละอองน้ำควบคุมฝุ่นในพื้นที่ก่อสร้างพร้อมทั้งกวาด ฝุ่นรอบโครงการหลังน้ำที่ฉีดแห้งแล้วเพื่อลดการฟุ้งกระจาย ของฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสร้างภายในโครงการ และลด มลภาวะต่อบ้านข้างเคียง	- โครงการได้รื้อระบบสปริงน้ำที่ติดตั้งบริเวณรั้วชั่วคราว ออกแล้ว เนื่องจากการทำรั้วจริงรอบโครงการ โดยทาง โครงการได้ใช้สายยางรดน้ำในการลดฝุ่นละออง พร้อมทั้ง จัดให้มีการทำความสะอาดตลอดการก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 11 และ ภาพที่ 50
	4) มาตรการด้านการเดินและใช้เครื่องจักร (1) ปิดคลุมกระบะบรรทุกของรถบรรทุกทุกคัน หรือวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่น ด้วยผ้าใบให้ มิดชิด	- โครงการกำหนดให้รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างต่างๆ ต้องมีผ้าใบปิดคลุมอย่างมิดชิด พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานทำ ความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ	-	- ดังภาพที่ 7-8

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1) ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>(2) ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีสภาพการทำงานที่ดีเสมอ และไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน</p> <p>(3) หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงควรรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า ในงานก่อสร้างให้มากที่สุด</p> <p>(4) ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และให้ควบคุมความเร็ว รถบรรทุกและรถยนต์ของโครงการ ช่วงผ่านเข้า-ออกโครงการผ่านถนนสุขุมวิท และถนนซอยสุขุมวิท 20 ซึ่งเป็นถนนทางเข้าโครงการ ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดโอกาสการรบกวนของวัสดุ ลดเสียงจากรถบรรทุก และเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางในบริเวณใกล้เคียง</p> <p>(5) จัดให้มีพื้นที่ล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกวัสดุ ก่อสร้างก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ และมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดผิวทางถนนสาธารณะบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการทุกครั้งที่พบว่า มีวัสดุรบกวน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย</p>	<p>- โครงการคอยกำชับพนักงานตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีสภาพการทำงานที่ดีเสมอ และไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยกำชับให้คนงานใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงควรรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า ในงานก่อสร้างให้มากที่สุด</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดโอกาสการรบกวนของวัสดุ ลดเสียงจากรถบรรทุก และเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางในบริเวณใกล้เคียง</p> <p>- โครงการจัดให้มีจุดล้างล้อรถบรรทุกและกำชับให้คนงานฉีดล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุก ก่อนออกนอกพื้นที่โครงการทุกครั้ง</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 15 และภาพผนวกที่ 17</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 6 และภาพผนวกที่ 23</p> <p>- ดังภาพที่ 16 และภาพที่ 17</p> <p>- ดังภาพที่ 18</p>

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) ผลกระทบต่อคุณภาพ อากาศ (ต่อ)	(6) กำหนดเวลาการขนย้ายดิน หรือขนส่งวัสดุก่อสร้าง เข้า- ออกพื้นที่โครงการ ในช่วงเวลา 10.00- 15.00 น. ของ วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจราจรเบาบางเพื่อ ลดผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ และให้งด การขนส่งและกิจกรรมการก่อสร้างในวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยให้โครงการประกาศวันหยุดไว้ที่ ด้านหน้าโครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 5) มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง (1) กำหนดให้ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่น น้อย เช่น ควรใช้คอนกรีตผสมสำเร็จในการก่อสร้าง งด การผสมคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (2) จัดให้มีถังสำรองน้ำสำหรับการลดพรมพื้นที่ถนน ชั่วคราวภายในโครงการ และสำหรับทำความสะอาดล้อรถ ที่มีความเพียงพอต่อการใช้อย่างน้อย 1 วัน	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งดิน และวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างเข้า- ออกโครงการ ระหว่างเวลา 10.00- 15.00 น. ของวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลา เร่งด่วนของโครงข่ายถนน หรือเป็นไปตามเจ้าพนักงาน จราจรกำหนด - โครงการจัดให้มีการใช้คอนกรีตผสมสำเร็จในการก่อสร้าง ลดการผสมคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำสำหรับการลดพรมพื้นที่ถนน ชั่วคราวภายในโครงการ และสำหรับทำความสะอาดล้อรถ ที่ มีความเพียงพอ	- - -	- - ดังภาพที่ 19 - ดังภาพที่ 8,ภาพที่ 18 และภาพที่ 20

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) ผลกระทบต่อคุณภาพ อากาศ (ต่อ)	(3) การขนส่งที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นให้จัดทำเป็นระบบปิด เช่น จัดทำปล่องรองรับเศษวัสดุ จากพื้นที่ก่อสร้างอาคารแต่ละ ชั้น ลงสู่ภาชนะรองรับเศษวัสดุที่พื้น เพื่อไม่ให้มีฝุ่นฟุ้ง กระจาย หรือร่วงหล่นออกนอกเขตก่อสร้าง การขนส่ง ปูนซีเมนต์ หรือปูนขาว เพื่อใช้ในการเก็บและตกแต่ง ให้ บรรจุในภาชนะให้มิดชิด หรือถุงบรรจุเท่านั้น	- โครงการคอยกำชับพนักงานใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุก ทั้งนี้ ได้จัดมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการดูแลความ สะดวกตลอด 24 ชั่วโมง	-	- ดังภาพที่ 7 และภาพ ที่ 16
	(4) จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดให้พร้อมใช้งาน ในกรณีมีสิ่งกีดขวางให้เกิดฝุ่นหกหล่นลงสู่พื้นที่ก่อสร้าง หรือ ถนนด้านหน้าพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด พร้อมทั้ง จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ	-	- ดังภาพที่ 8
	6) มาตรการด้านการจัดการของเสีย (1) เศษวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้างจะต้องแยกเก็บรวบรวม กองไว้เป็นสัดส่วนภายในพื้นที่โครงการและหลังจากการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องทำการเก็บขนเศษวัสดุก่อสร้างออก จากบริเวณพื้นที่โครงการให้เรียบร้อย	- โครงการจัดให้มีพื้นที่จัดเก็บวัสดุที่เป็นสัดส่วนภายใน พื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 6 , ภาพที่ 38, ภาคผนวกที่ 7 และภาคผนวกที่ 16

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1) ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ (ต่อ)	(2) จัดหาถังรองรับมูลฝอยพลาสติก ขนาด 240 ลิตร จำนวน 3 ถัง มีฝาปิดมิดชิดตั้งในพื้นที่สำนักงานควบคุมการก่อสร้าง และที่รองรับมูลฝอยควบคุมการก่อสร้าง และที่รองรับมูลฝอย ขนาด 20 ลิตร วางไว้ในบริเวณพื้นที่งานก่อสร้าง จำนวน 6 ใบ เพื่อป้องกันไม่ให้มีมูลฝอยที่เคลื่อนกลาดและควบคุมให้คนงานที่มูลฝอยในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้	- โครงการจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอย วางไว้ตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานเก็บรวบรวมขยะไปไว้ ณ จุดรวบรวมขยะของสำนักงานเขตคลองเตยมาเก็บขนไปกำจัดต่อไป	-	- ดังภาพที่ 21-22 และภาคผนวกที่ 13
	(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับนำมูลฝอยที่บรรจุถุงดำหามัดปากเรียบร้อยแล้ว ส่งต่อรถเก็บขนมูลฝอยตามเวลาที่สำนักงานเขตคลองเตยกำหนด ห้ามเผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอย วางไว้ตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานเก็บรวบรวมขยะไปไว้ ณ จุดรวบรวมขยะของสำนักงานเขตคลองเตยมาเก็บขนไปกำจัดต่อไป	-	- ดังภาพที่ 21-22 และภาคผนวกที่ 13
	7) มาตรการด้านการก่อสร้าง (1) หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีตแห้ง ถ้ามีความจำเป็นต้องขุดผิวคอนกรีตแห้งต้องทำให้ผิวคอนกรีตส่วนนั้นเปียกชื้นก่อน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำกับการหลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต	-	- ดังภาคผนวกที่ 6

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
1) ผลกระทบต่อคุณภาพ อากาศ (ต่อ)	<p>(2) การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างให้เก็บในถังเก็บ คอกกั้น หรือในบัน (Bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้น เสมอ</p> <p>(3) การขนส่งปูนซีเมนต์ผง หรือปูนขาว เข้ามาในพื้นที่ตบ แต่ง ให้บรรจุในภาชนะปิดมิดชิด หรือถุงบรรจุเท่านั้น</p> <p>(4) การขนส่งปูนซีเมนต์ผง หรือปูนขาว ในงานเก็บ และ ตบแต่ง ให้บรรจุในภาชนะปิดมิดชิด หรือถุงบรรจุเท่านั้น นำออกมาใช้งานแต่ละครั้งตามความเหมาะสม ไม่ทิ้งกอง ปูนผงไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>(5) สำหรับห้องตัดกระเบื้อง ห้องตัดลามิเนต ที่มีพัดลมดูด ฝุ่น ต้องติด filter ในช่องเป่าอากาศก่อนเพื่อไม่ให้ฝุ่นฟุ้ง กระจาย</p>	<p>- ปัจจุบันไม่มีกองทรายภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีการนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ ก่อสร้าง พร้อมทั้งกำชับให้ใช้ผ้าใบปิดคลุม</p> <p>- โครงการจัดให้มีการนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ ก่อสร้าง พร้อมทั้งกำชับให้ใช้ผ้าใบปิดคลุม</p> <p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับห้องตัดกระเบื้องมีหลังคา คลุม เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายออกนอกอาคาร</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 9</p> <p>- ดังภาพที่ 9</p> <p>- ดังภาพที่ 51</p>

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) ผลกระทบต่อคุณภาพ อากาศ (ต่อ)	(8) มาตรการด้านการขนดิน			
	<p>(1) กำหนดเวลาการขนย้ายดิน หรือขนส่งวัสดุก่อสร้าง เข้า-ออกพื้นที่โครงการ ในช่วงเวลา 10.00- 15.00 น. ของวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจราจรเบาบาง เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ และให้แจ้งการขนส่งและกิจกรรมการก่อสร้างในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยให้โครงการประกาศวันหยุดไว้ที่ด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน</p> <p>(2) จัดให้มีพื้นที่ล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกวัสดุ ก่อสร้างก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ และมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดผิวทางถนนสาธารณะบริเวณปากทางเข้า-ออก โครงการทุกครั้งที่พบว่ามีวัสดุร่วงหล่น เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย</p>	<p>- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งดิน และวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างเข้า-ออกโครงการ ระหว่างเวลา 10.00- 15.00 น. ของวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วนของโครงข่ายถนน หรือเป็นไปตามเจ้าพนักงานจราจรกำหนด</p> <p>- โครงการจัดให้มีจุดล้างล้อรถบรรทุกและกำชับให้คนงานฉีดล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุก ก่อนออกนอกพื้นที่โครงการทุกครั้ง</p>	-	-

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี่ เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี่ เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) ผลกระทบต่อคุณภาพ อากาศ (ต่อ)	<p>(3) จัดให้มีการพรมน้ำบนถนนชั่วคราวในโครงการที่ยังไม่ได้มีการก่อสร้างเป็นผิวทางถาวร โดยทำการพรมน้ำอย่างน้อยวันละ 4 ครั้ง เพื่อให้ผิวทางมีความชื้นเสมอ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง จากกิจกรรมการขนส่งภายในโครงการ</p> <p>(4) ให้โครงการก่อรั้วเมทัลชีท ให้มีความสูงรวม 6 เมตร พร้อมจัดทำประตูผ้าใบด้านหน้าทางเข้าออกโครงการที่ปิดตลอดเวลา ยกเว้นมีการขนส่งหรือพนักงานเข้าออกโครงการ</p>	<p>- โครงการได้รื้อระบบสเปรย์น้ำที่ติดตั้งบริเวณรั้วชั่วคราวออกแล้ว เนื่องจากมีการทำรั้วจริงรอบโครงการ โดยทางโครงการได้ใช้สายยางรดน้ำในการลดฝุ่นละออง พร้อมทั้งจัดให้มีการทำความสะอาดตลอดการก่อสร้าง</p> <p>- โครงการจัดให้มีรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมจัดทำประตูผ้าใบด้านหน้าทางเข้าออกโครงการที่ปิดตลอดเวลา ยกเว้นมีการขนส่งหรือพนักงานเข้าออกโครงการ</p>	-	- ดังภาพที่ 8 และภาพที่ 11
2.4 เสียง	1) ให้โครงการควบคุมระยะเวลาการก่อสร้างสำหรับขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ก่อสร้างที่ต้องมีการรื้อถอนอาคารบ้านพักเดิม ต้องควบคุมระยะเวลาที่ใช้เครื่องมือที่มีเสียงดัง ไม่เกิน 4 ชั่วโมงต่อวัน สำหรับขั้นตอนอื่นๆ เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียงแล้ว ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาการก่อสร้าง	- ปัจจุบันได้ผ่านช่วงงานรื้อถอนอาคารบ้านพักเดิมแล้ว ขณะดำเนินการรื้อถอนโครงการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.4 เสียง (ต่อ)	<p>2) ให้โครงการติดตามตรวจสอบระดับเสียงก่อสร้างที่อาคารอยู่อาศัยรวมซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่ก่อสร้างมากที่สุดให้เป็นตัวแทนของผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยตรวจวัดทั้งระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) ระดับเสียงสูงสุด ระดับเสียง L_{90} ที่บันทึกการรายงานผลได้ทุก 5 นาที และรายงานผลเสียงรบกวนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน และควบคุมระยะเวลาก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามกำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>3) ตรวจสอบกำแพงกันเสียงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ และทำการซ่อมแซมทันทีหากพบ การชำรุดเสียหายของกำแพงกันเสียง</p> <p>4) ในการตกแต่งที่ต้องมีการตัดกระเบื้องและชั้นอนุเมียมด้วยเครื่องตัดให้กระทำในห้องมีผนังปิดรอบเท่านั้น</p> <p>5) ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรกล และจัดหาอุปกรณ์ปิดครอบส่วนที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และบำรุงรักษายานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดี</p>	<p>- โครงการได้จัดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน และควบคุมระยะเวลาก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งติดป้ายแสดงผลการตรวจวัดข้างหน้าโครงการ</p> <p>- โครงการจะกำชับผู้รับเหมาให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียงในรอบถัดไป</p> <p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับห้องตัดกระเบื้องมีหลังคาคลุม เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายออกนอกอาคาร</p> <p>- โครงการจัดให้มีตรวจสอบเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 23 และภาคผนวกที่ 28</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 51</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 17</p>

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.4 เสียง (ต่อ)	6) ห้ามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ ใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อ ความบันเทิงหรือกระทำการใดอันเป็นที่อึกทึกโดยไม่มี เหตุอันควรตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 7) ให้ปฏิบัติตาม มาตรการด้านการรับเรื่องร้องเรียนและ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนระยะก่อสร้าง และมาตรการ ด้านการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้าง และกิจกรรมการ ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	- โครงการคอยกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง เคร่งครัด - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยรับเรื่อง ร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ พร้อม ทั้งแจ้งแผนงานการก่อสร้าง กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะ จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันที หากพบว่าเป็นความ เสียหายที่เกิดจากโครงการ โครงการจะแก้ไขให้โดยทันที	- -	- ดังภาคผนวกที่ 8 และภาคผนวกที่ 10 - ดังภาคผนวกที่ 3 , ภาคผนวกที่ 6 , ภาคผนวกที่ 9 และ ภาคผนวกที่ 14-15
2.5 ความสั่นสะเทือน	1) กำหนดให้โครงการจัดทำเสาเข็มฐานรากอาคารด้วยเข็ม เจาะแบบ Full Centre Auger With Pile Toe Grouting (FC- PTG) และกดปลูกเหล็กด้วย silent piler 2) ควบคุมความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างโครงการไม่ให้ เกินกว่ามาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบ ต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานความ สั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารร่วมกับ ผลกระทบเนื่องจากความสั่นสะเทือนที่มีต่อคนและอาคาร ปลูกสร้าง	- ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานฐานรากแล้ว ขณะ ดำเนินการก่อสร้างโครงการปฏิบัติตามมาตรการอย่าง เคร่งครัด - โครงการได้จัดให้มีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนตลอด ระยะการก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานความ สั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารร่วมกับ ผลกระทบเนื่องจากความสั่นสะเทือนที่มีต่อคนและอาคาร ปลูกสร้างให้เป็นไปตามกำหนดอย่างเคร่งครัด	- -	- ดังภาพที่ 1 - ดังภาพที่ 23 และ ภาคผนวกที่ 28

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.5 ความสัมพันธ์ (ต่อ)	<p>2) กำหนดช่วงเวลาก่อสร้างฐานรากอาคาร ระหว่างเวลา 08.00- 17.00 น. เพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของประชาชนซึ่งพักอาศัยในอาคารบริเวณใกล้เคียง</p> <p>3) กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งดิน และวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เข้าออกโครงการ ระหว่างเวลา 10.00- 15.00 น. ของวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วนของโครงข่ายถนน หรือเป็นไปตามเจ้าพนักงานจราจรกำหนด</p> <p>4) ในรถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุหรืออุปกรณ์ก่อสร้างใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชั่วโมง ภายในพื้นที่โครงการ และใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชั่วโมง ในซอยทางเข้าพื้นที่โครงการ เพื่อลดผลแรงสั่นสะเทือนขณะวิ่งผ่านบ้านที่อยู่ติดทาง เข้า- ออกโครงการ</p> <p>5) โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ ด้านการรับเรื่องร้องเรียน และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- โครงการได้กำหนดช่วงเวลางานในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของประชาชน ซึ่งพักอาศัยในอาคารบริเวณใกล้เคียง</p> <p>- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งดิน และวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เข้าออกโครงการ ระหว่างเวลา 10.00-15.00 น. ของวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วนของโครงข่ายถนน หรือเป็นไปตามเจ้าพนักงานจราจรกำหนด</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดโอกาสการรบกวนของวัสดุ ลดเสียงจากรถบรรทุก และเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางในบริเวณใกล้เคียง</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</p>	- - - -	- ดัชนีภาพที่ 5 - - ดัชนีภาพที่ 16-17 - ดัชนีภาพที่ 4 และ ภาคผนวกที่ 9

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.5 ความสัมพันธ์อื่น (ต่อ)	6) โครงการต้องจัดให้มีการประกันภัยก่อนสร้าง ซึ่งคุ้มครองแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่อบุคคลที่สาม ทั้งนี้โครงการจะมีมาตรการชดเชยความเสียหายในกรณีที่ตรวจพบว่ามาจากการดำเนินการของโครงการ โดยมีอายุการคุ้มครองครอบคลุมถึงผลกระทบหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จนับจากวันที่ได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.6) จากหน่วยงานอนุญาต แล้ว 1 ปี เพื่อครอบคลุมความเสียหายที่อาจไม่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะบ้านข้างเคียง เพื่อแจ้งข้อมูลการติดต่อผู้รับเหมา พร้อมทั้งมีการเข้าตรวจสอบบ้านข้างเคียงร่วมกับตัวแทนประกันภัยก่อนสร้าง เพื่อจัดทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่การก่อสร้างโครงการทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย และทรัพย์สินของผู้พักอาศัยใกล้เคียง โครงการจะเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขปัญหานั้นทันที	-	- ดังภาพที่ 2 , ภาคผนวกที่ 4- 6 และภาคผนวกที่ 9
2.6 คุณภาพน้ำผิวดิน/การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	1) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคณงานก่อสร้าง ก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ เพื่อลดภาระการรองรับค่าความสกปรกของแหล่งน้ำผิวดิน 2) กำชับให้คณงานทิ้งมูลฝอย/เศษวัสดุก่อสร้างลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ห้ามทิ้งลงในรางระบายน้ำชั่วคราวของโครงการ และจัดให้มีการเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างในเวลาหลังจากเลิกงานทุกวัน	- โครงการได้จัดให้มีบ่อบำบัดน้ำสำเร็จรูปก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ เพื่อลดภาระการรองรับค่าความสกปรกของแหล่งน้ำผิวดิน - โครงการจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอย วางไว้ตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งจัดให้มีคณงานเก็บรวบรวมขยะไปไว้ ณ จุดรวบรวมขยะ พร้อมทั้งจัดให้มีคณงานทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ	- -	- ดังภาพที่ 24 - ดังภาพที่ 21-22

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.6 คุณภาพน้ำผิวดิน/การบำบัดน้ำ เสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	3) ให้จัดทำวางระบายน้ำชั่วคราว สำหรับรองรับการ ระบายน้ำฝน และน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดย จัดทำบ่อดักตะกอนดินทรายที่ปลายรางก่อนระบาย น้ำออกจากโครงการ	- โครงการจัดให้มีจัดทำวางระบายน้ำชั่วคราว และบ่อดัก ตะกอนดินทรายที่ปลายรางก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ เพื่อลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 13-14
	4) หมั่นทำความสะอาดรางระบายน้ำ และบ่อดัก ตะกอนของโครงการ ให้มีประสิทธิภาพในการ ระบายน้ำและการดักตะกอนที่ดีจนเสร็จสิ้น ระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการกำชับคนงานให้ทำความสะอาดรางระบายน้ำ และ บ่อดักตะกอนดินทรายให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	-	- ดังภาพที่ 13-14
	5) เมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะต้อง ประสานกับสำนักงานเขตคลองเตยเพื่อขุดลอก ตะกอนดินทรายที่อาจตกค้างในท่อระบายน้ำถนน สาธารณะด้านหน้าโครงการ	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง หากโครงการ ดำเนินการถึงช่วงงานดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 1 และ ภาคผนวกที่ 3
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การใช้น้ำ	1) จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ ความจุไม่น้อยกว่า 15 ลบ. ม. ในพื้นที่บ้านพัก และพื้นที่งานก่อสร้าง ซึ่ง สามารถสำรองน้ำใช้ได้อย่างน้อย 1 วัน	- โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำตลอดการก่อสร้าง ให้ เพียงพอต่อโครงการ	-	- ดังภาพที่ 20

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	2) เลือกใช้และติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ 3) ตรวจสอบระบบน้ำประปาจุดรั่วซึม หากพบให้รีบ ดำเนินการแก้ไขโดยด่วน 4) กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	- โครงการเลือกใช้และติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์แบบประหยัด น้ำ พร้อมทั้งติดป้ายรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัดตามจุดต่าง ๆ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบน้ำประปา จุดรั่วซึม หากพบให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน - โครงการคอยกำชับคนงานให้ใช้น้ำอย่างประหยัด	- - -	- ดังภาพที่ 25 - ดังภาพผนวกที่ 6 - ดังภาพที่ 25
3.2 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม	1) ให้จัดทำรางระบายน้ำชั่วคราว สำหรับรองรับการ ระบายน้ำฝน และน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดย จัดทำบ่อดักตะกอนดินทรายที่ปลายรางก่อนระบายน้ำ ออกจากโครงการ 2) หมั่นทำความสะอาดรางระบายน้ำ และบ่อดักตะกอน โครงการ ให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำและการ ดักตะกอนที่ติดตั้งเสร็จสิ้นระยะเวลาการก่อสร้างเมื่อ การก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะต้องประสานกับ สำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อยุติลอกตะกอนดินทรายที่อาจ ตกค้างในท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ	- โครงการจัดให้มีจัดทำรางระบายน้ำชั่วคราว และบ่อดัก ตะกอนดินทรายที่ปลายรางก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ เพื่อลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง - โครงการกำชับคนงานให้ทำความสะอาดรางระบายน้ำ และ บ่อดักตะกอนดินทรายให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	- -	- ดังภาพที่ 13-14 - ดังภาพที่ 13-14

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	3) กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอย/เศษวัสดุก่อสร้างลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ห้ามทิ้งลงในรางระบายน้ำชั่วคราวของโครงการ และจัดให้มีการเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างในเวลาหลังการเลิกงานทุกวัน	- โครงการได้กำชับคนงานทิ้งมูลฝอย/เศษวัสดุก่อสร้างลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ห้ามทิ้งลงในรางระบายน้ำชั่วคราวของโครงการ และจัดให้มีการเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างในเวลาหลังการเลิกงานทุกวัน	-	- ดังภาพที่ 21-22
3.3 การจัดการมูลฝอย	1) เศษวัสดุจากการก่อสร้างจะต้องแยกเก็บรวบรวมกองไว้เป็นสัดส่วนภายในพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องทำการเก็บขนเศษวัสดุก่อสร้างออกจากบริเวณพื้นที่โครงการให้เรียบร้อย โดยให้ขนส่งไปกำจัดที่โรงกำจัดมูลฝอยและเศษวัสดุจากการก่อสร้างอ่อนนุช 2) การรวบรวมมูลฝอยในพื้นที่บ้านพักคนงาน กำหนดให้จัดถังขยะพลาสติก ชนิดมีฝาปิด ความจุ 240 ลิตร ประกอบด้วย ถังมูลฝอยเปียก 2 ถัง และถังมูลฝอยแห้ง 2 ถัง เพื่อให้สามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน สำหรับมูลฝอยรีไซเคิล ให้คนงานคัดแยกออกเพื่อรวบรวมไว้จำหน่าย	- โครงการจัดให้มีพื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างและมีการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปกำจัดต่อไป - โครงการได้จัดให้มีถังขยะและพื้นที่รวมมูลฝอยในพื้นที่บ้านพักคนงาน	- -	- ดังภาพที่ 6 และภาคผนวกที่ 18 - ดังภาพที่ 26

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.3 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	3) การรวบรวมมูลฝอย สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง ให้จัดถังขยะพลาสติก ชนิดมีฝาปิด ขนาด 240 ลิตร แยกเป็นถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง ถังมูลฝอยแห้ง 1 ถัง และถังมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง จัดไว้ในพื้นที่โครงการใกล้เคียงปากทางเข้าออกพื้นที่โครงการ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยมีประสิทธิภาพให้โครงการจัดที่รองรับมูลฝอยขนาด 20 ลิตร วางไว้ในบริเวณพื้นที่งานก่อสร้างจำนวน 6 ใบ เพื่อให้คนงานทิ้งมูลฝอยได้สะดวก ไม่มีมูลฝอยทิ้งลงในบริเวณก่อสร้าง แล้วให้รวบรวมมูลฝอยแยกประเภทบรรจุในถุงดำรัดปากถุงให้แน่น ก่อนนำไปทิ้งในถังขยะขนาด 240 ลิตร เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยมาเก็บไปกำจัด	- โครงการจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอย วางไว้ตามจุดต่างๆในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานเก็บรวบรวมขยะไปไว้ ณ จุดรวบรวมขยะของสำนักงานเขตคลองเตยมาเก็บขนไปกำจัดต่อไป	-	- ดังภาพที่ 21-22 และภาคผนวกที่ 13
	4) ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้เปลี่ยนถังมูลฝอยใบใหม่ทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาดของถังขยะ และพื้นที่พักมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย	-	- ดังภาพที่ 21-22

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.3 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับนำมูลฝอยที่บรรจุถุงดำหนา 60 ไมครอนหรือหนาขึ้น ส่งต่อรถเก็บขนมูลฝอย ตามเวลาที่สำนักงานเขตคลองเตยกำหนด</p> <p>6) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้าง (เฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐมวลเบา ผนังปูนเท่านั้น) ส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูป แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่ศูนย์กำจัดขยะวัสดุก่อสร้างอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ</p>	<p>- โครงการจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอย วางไว้ตามจุดต่างๆในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานเก็บรวบรวมขยะไปไว้ ณ จุดรวบรวมขยะของสำนักงานเขตคลองเตยมาเก็บขนไปกำจัดต่อไป</p> <p>- โครงการได้กำชับผู้รับเหมาหากมีเศษวัสดุจากการก่อสร้างส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูป แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่ศูนย์กำจัดขยะวัสดุก่อสร้างอ่อนนุช</p>	-	- ดังภาพที่ 21-22 และภาคผนวกที่ 13
3.4 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน	<p>1) กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</p> <p>2) เลือกใช้อุปกรณ์/หลอดไฟแบบประหยัดพลังงานประเภท LED</p> <p>3) ติดตั้งอุปกรณ์และระบบจ่ายไฟฟ้าโครงการ ให้เป็นไปตามแบบที่เสนอในรายงานฯ และมีความถูกต้องตามมาตรฐาน</p>	<p>- โครงการคอยกำชับพนักงานให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</p> <p>- โครงการเลือกใช้อุปกรณ์/หลอดไฟแบบประหยัดพลังงานประเภท LED</p> <p>- โครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์และระบบจ่ายไฟฟ้า ให้เป็นไปตามแบบที่เสนอในรายงานฯ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอยู่เสมอ</p>	-	- ดังภาพที่ 25
			-	- ดังภาพที่ 25 และภาพที่ 27
			-	- ดังภาพที่ 28

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.5 การป้องกันอัคคีภัย	<p>1) การจัดเก็บเชื้อเพลิง ที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้จัดเก็บที่มิดชิด มีป้ายเตือนอันตราย และมีเครื่องมือดับเพลิงประจำที่เก็บเชื้อเพลิง</p> <p>2) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมสำหรับแต่ละพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งพื้นที่สำนักงาน อย่างเพียงพอต่อการระงับเหตุเพลิงไหม้พื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>3) ติดตั้งป้ายแสดงจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงที่เห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>4) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ โดยในการตรวจสอบนั้นต้องไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้งหรือตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ตรวจสอบครั้งสุดท้ายไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา</p>	<p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่จัดเก็บเชื้อเพลิง พร้อมติดป้ายเตือนอันตราย และมีเครื่องมือดับเพลิงประจำที่เก็บเชื้อเพลิง</p> <p>- โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงไว้เพียงพอ พร้อมทั้งติดป้ายแนะนำการใช้งานและมีการตรวจสอบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>- โครงการติดตั้งป้ายแสดงจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงที่เห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>- โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงไว้เพียงพอ พร้อมทั้งติดป้ายแนะนำการใช้งานและมีการตรวจสอบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 29-31</p> <p>- ดังภาพที่ 30-31 และภาคผนวกที่ 19</p> <p>- ดังภาพที่ 30</p> <p>- ดังภาพที่ 30-31 และภาคผนวกที่ 19</p>

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การจราจร	<p>1) จัดเตรียมสถานที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้างไม่ให้ล้ำออกมานอกพื้นที่โครงการ</p> <p>2) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้างและพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกภายในโครงการโดยไม่ให้จอดล้ำเข้าไปในผิวการจราจรของถนนสาธารณะภายนอกโครงการ</p> <p>3) จัดเตรียมจุดล้างล้อรถบรรทุกทุกหนในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อรถยนต์ออกไปรบกวนบนผิวการจราจรบนถนนภายนอกโครงการ</p> <p>4) จัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังกระบะของรถบรรทุก ทุกคันที่เข้า-ออกโครงการเพื่อป้องกันฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุกระเด็นตก ร่วงหล่นบนผิวการจราจรของถนนภายนอกโครงการ เพื่อความปลอดภัย และหากมีเศษวัสดุหรือดินของรถขนส่งร่วงหล่นนอกพื้นที่โครงการจะจัดเจ้าหน้าที่คอยเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย</p>	<p>- โครงการได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้างไม่ให้ล้ำออกมานอกพื้นที่โครงการ</p> <p>- โครงการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้างและพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกภายในโครงการโดยไม่ให้จอดล้ำเข้าไปในผิวการจราจรของถนนสาธารณะภายนอกโครงการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีจุดล้างล้อรถบรรทุกและกำชับให้คนงานฉีดล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุก ก่อนออกนอกพื้นที่โครงการทุกครั้ง</p> <p>- โครงการกำหนดให้รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างต่างๆ ต้องมีผ้าใบปิดคลุมอย่างมิดชิด พร้อมทั้งจัดให้คนงานทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดัง ภาพ ที่ 6 , ภาพผนวกที่ 7 และ ภาพผนวกที่ 16</p> <p>- ดังภาพที่ 32-33</p> <p>- ดังภาพที่ 18</p> <p>- ดังภาพที่ 7-8</p>

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การจราจร (ต่อ)	5) จัดเตรียมป้ายสัญญาณจราจร และป้ายเตือนขณะทำงาน ติดไว้ในจุดที่มองเห็นได้อย่างปลอดภัย ทั้งในพื้นที่ ก่อสร้าง และนอกพื้นที่ก่อสร้างรวมถึงบริเวณทางเข้า- ออกโครงการเพื่อให้ชุมชน และผู้สัญจรผ่านไปมา บริเวณด้านหน้าทางเข้า- ออกโครงการ ได้เห็นและม ีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น	- โครงการได้ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร และป้ายเตือนขณะ ทำงานติดไว้ในจุดที่มองเห็นได้อย่างปลอดภัยทั้งในพื้นที่ ก่อสร้าง และนอกพื้นที่ก่อสร้างรวมถึงบริเวณทางเข้า- ออก โครงการเพื่อให้ชุมชน และผู้สัญจรผ่านไปมาบริเวณ ด้านหน้าทางเข้า- ออกโครงการ ได้เห็นและมีความ ระมัดระวังมากยิ่งขึ้น	-	- ดังภาพที่ 34-35
	6) รถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการจะจัดให้มีการติด แผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถเพื่อไม่ให้ผู้ ขับขี่ยวดยานบนถนน สังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่าง ชัดเจนเพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน	- โครงการจัดให้มีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงรถบรรทุก เพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน	-	- ดังภาพที่ 36
	7) กำหนดให้รถขนส่งของโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตชุมชน รวมถึงกำชับคนขับ รถบรรทุกที่เข้า- ออกพื้นที่โครงการให้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่อง ความเร็วและน้ำหนักบรรทุก	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดโอกาสการรบกวนของวัสดุ ล ดเสียงจากรถบรรทุก และเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางใน บริเวณใกล้เคียง	-	- ดังภาพที่ 16-17

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การจราจร (ต่อ)	<p>8) ห้ามรถยนต์ขนส่งของโครงการจอดกีดขวางริมถนนสาธารณะ และห้ามกลับรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการบนถนนสุขุมวิท 20 ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ โดยให้โครงการจัดให้มีที่กลับรถภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>9) รถยนต์ของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างทุกคันจะต้องมีรายชื่อของบริษัท และเบอร์โทรติดต่อบริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรถโครงการ สามารถติดต่อได้สะดวก</p> <p>10) ให้ขนย้ายวัสดุเข้าออกโครงการในช่วงเวลา 10.00 น. - 15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจราจรเบาบาง เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ ให้หยุดการก่อสร้างและการขนส่ง ในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์</p>	<p>- โครงการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้างและพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกภายในโครงการโดยไม่ให้จอดล้ำเข้าไปในผิวการจราจรของถนนสาธารณะภายนอกโครงการ</p> <p>- โครงการได้กำชับผู้รับเหมาให้รายชื่อของบริษัท และเบอร์โทรติดต่อบริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรถโครงการ สามารถติดต่อได้สะดวก</p> <p>- โครงการได้กำหนดเวลาขนย้ายวัสดุในช่วงเวลา 10.00 น. - 15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจราจรเบาบาง เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ ให้หยุดการก่อสร้างและการขนส่ง ในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์</p>	- - -	- ดังภาพที่ 32-33 - -

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การจราจร (ต่อ)	<p>10) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า- ออกโครงการ และภายนอกโครงการ บริเวณถนนสาธารณะ ในขณะที่ดำเนินการก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนสาธารณะบริเวณหน้าโครงการ</p> <p>11) รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีการทำประกันอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาที่วิ่ง และก่อสร้างโครงการ และเมื่อมีถนนการชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นจากรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างจะต้องดำเนินการแก้ไขให้กลับมาอยู่ในสภาพดีดังเดิม</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า- ออกโครงการ และภายนอกโครงการ บริเวณถนนสาธารณะ ในขณะที่ดำเนินการก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนสาธารณะบริเวณหน้าโครงการ</p> <p>- โครงการกำชับผู้รับเหมาให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีการทำประกันอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาที่วิ่ง และหากถนนมีการชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นจากรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างจะต้องดำเนินการแก้ไขให้กลับมาอยู่ในสภาพดีดังเดิม</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 16 และภาพที่ 37</p> <p>- ดังภาพที่ 37 และภาคผนวกที่ 4</p>

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.7 การใช้ที่ดิน	1) ควบคุมให้กิจกรรมการก่อสร้างโครงการ อยู่ภายในขอบเขตพื้นที่โครงการ เว้นแต่การคมนาคมขนส่ง ไม่มีการกองวัสดุออกนอกที่ดินโครงการ 2) รักษาสภาพรั้วชั่วคราวของโครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากมีการชำรุดให้รีบซ่อมแซมทันที 3) เมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้รื้อถอนอาคารชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง และแนวรั้วชั่วคราวออกทั้งหมด ไม่ทิ้งวัสดุอุปกรณ์เหลือค้างไว้ในพื้นที่	- โครงการจัดให้มีรั้วล้อมรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มี store จัดเก็บวัสดุก่อสร้าง และมีพื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล รักษาสภาพรั้วชั่วคราวของโครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากมีการชำรุดให้รีบซ่อมแซมทันที - ปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างก่อสร้าง หากโครงการดำเนินการดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	- - -	- ดังภาพที่ 6,ภาพที่ 11 และภาพที่ 38 - ดังภาพที่ 11 - ดังภาพที่ 1 และภาคผนวกที่ 3
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	1) มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ระยะก่อสร้าง ตามข้อ 1.2 อย่างเคร่งครัด 2) มาตรการรับเรื่องร้องเรียน และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการ ด้านการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนระยะก่อสร้าง ตามข้อ 1.3 อย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ระยะก่อสร้าง ตามข้อ 1.2 อย่างเคร่งครัด - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน หากได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- -	- ดังภาพที่ 2-4 - ดังภาพที่ 4 และภาคผนวกที่ 9

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	<p>3) ให้โครงการพิจารณาใช้แรงงานชาวไทยเป็นหลัก เพื่อป้องกันปัญหาทางสังคมที่อาจเกิดจากแรงงานต่างด้าว</p> <p>4) ดูแล ควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาหลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเอง หรือระหว่างคนงานกับบุคคลภายนอกโครงการ</p> <p>5) พนักงาน บุคคลภายนอกที่เข้าพื้นที่ก่อสร้างและคนงานทุกคนต้องลงทะเบียนที่ป้อมรักษาความปลอดภัย และต้องแสดงสิ่งที่ติดตัวต่อเจ้าหน้าที่พนักงานต้องติดบัตรตลอดเวลา ห้ามพกพาอาวุธหรือวัตถุที่สามารถจัดทำเป็นอาวุธที่มีอำนาจทำลายเข้ามาในพื้นที่</p> <p>6) ห้ามมิให้คนงานในสังกัด ดื่มสุราในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แม้ว่าเป็นเวลาเลิกงานแล้ว เพื่อป้องกันเหตุวิวาท และเตือนคนงานไม่ให้เข้าไปในย่านที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง เพื่อป้องกันประชาชนหวาดระแวงหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p>	<p>- โครงการได้พิจารณาใช้แรงงานชาวไทยเป็นหลัก เพื่อป้องกันปัญหาทางสังคมที่อาจเกิดจากแรงงานต่างด้าว</p> <p>- โครงการจัดให้มีกฎระเบียบ เพื่อป้องกันปัญหาหลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับบุคคลภายนอกโครงการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อคอยดูแลความปลอดภัย ทั้งนี้จัดให้มีการแลกบัตรทุกครั้งก่อนเข้าภายในพื้นที่</p> <p>- โครงการจัดให้มีกฎระเบียบ เพื่อป้องกันเหตุวิวาท และเตือนคนงานไม่ให้เข้าไปในย่านที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง เพื่อป้องกันประชาชนหวาดระแวงหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพผนวกที่ 20</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 8 และภาพผนวกที่ 10</p> <p>- ดังภาพที่ 16 และภาพที่ 39-40</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 8 และภาพผนวกที่ 10</p>

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	<p>7) ห้ามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ ใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อความบันเทิงหรือกระทำการใดอันเป็นที่อึกทึกโดยไม่มีเหตุอันควรตลอดการก่อสร้าง</p> <p>8) ในกรณีที่ต้องมีการติดต่อประสานงานกับผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของโครงการซึ่งมีความคุ้นเคยกับผู้พักอาศัยโดยรอบ เป็นผู้ประสานงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดของการสื่อสารป้องกันเหตุวิวาทหรือความไม่เข้าใจระหว่างกัน</p> <p>9) ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียน ถึงผลกระทบที่เกิดจากโครงการ ให้โครงการดำเนินการแก้ไขผลกระทบโดยเร็ว และแจ้งผลการดำเนินการต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และสำเนาเอกสารการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเสนอต่อสำนักงานเขตคลองเตย</p> <p>10) จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV โดยรอบบริเวณโครงการ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และความปลอดภัยภายในโครงการและพื้นที่บริเวณโดยรอบ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง</p>	<p>- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยดูแล ทั้งนี้ได้มีกฎระเบียบให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยประสานงานซึ่งมีความคุ้นเคยกับผู้พักอาศัยโดยรอบ เพื่อป้องกันความผิดพลาดของการสื่อสารป้องกันเหตุวิวาทหรือความไม่เข้าใจระหว่างกัน</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน หากได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p> <p>- โครงการจัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV โดยรอบบริเวณโครงการ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และความปลอดภัยภายในโครงการและพื้นที่บริเวณโดยรอบ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพผนวกที่ 8 และภาพผนวกที่ 10</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 6 และภาพผนวกที่ 9</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 6 และภาพผนวกที่ 9</p> <p>- ดังภาพที่ 16 และภาพที่ 39</p>

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน	<p>1) ติดตั้งป้ายประกอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งระบุ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากการก่อสร้างโครงการ และข้อเสนอแนะต่อโครงการ</p> <p>2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง พื้นที่โครงการในรัศมี 100 เมตร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p>	<p>- โครงการติดป้ายแสดงรายละเอียดโครงการบริเวณ ด้านหน้าโครงการ เบอร์โทรติดต่อผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง และป้ายแสดงรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่โครงการที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 100 เมตร เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 3- 4</p> <p>- ดังภาพที่ 2, ภาพผนวกที่ 6 และ ภาพผนวกที่ 9</p>
4.3 การสาธารณสุข 1) ผลกระทบด้านสุขภาพต่อ ผู้พักอาศัยข้างเคียง	<p>1) มาตรการด้านสภาพภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศ ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้าน สภาพภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศ ระยะก่อสร้าง ตามข้อ 2.3 อย่างเคร่งครัด</p> <p>2) มาตรการด้านเสียง ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านเสียง ระยะก่อสร้างตามข้อ 2.4 อย่างเคร่งครัด</p>	<p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสภาพภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศ ระยะก่อสร้าง ตามข้อ 2.3 อย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการได้ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านเสียง ระยะก่อสร้างตามข้อ 2.4 อย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี่ เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี่ เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) ผลกระทบด้านสุขภาพต่อ ผู้พักอาศัยข้างเคียง (ต่อ)	<p>3) มาตรการด้านความสั่นสะเทือน ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความสั่นสะเทือน ระยะ ก่อสร้าง ตามข้อ 2.5 อย่างเคร่งครัด</p> <p>4) รักษาความสะอาดบริเวณด้านทางเข้า-ออกโครงการ ไม่ให้มีเศษดิน และทราย ตกค้างตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>5) ให้จัดทำแผงตาข่ายหรือผ้าใบที่มีความมั่นคงแข็งแรง เพียงพอ วางตัวในแนวเฉียงจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (2526) ออกตามความ ใน พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพื่อป้องกันวัสดุร่วง หล่นจากพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความสั่นสะเทือน ระยะก่อสร้าง ตามข้อ 2.5 อย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดบริเวณด้าน ทางเข้า-ออกโครงการ ไม่ให้มีเศษดิน และทราย ตกค้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>- โครงการจัดให้มีการติดตั้ง Mesh sheet ครอบคลุมตัว อาคาร ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดของอาคาร และโดยรอบ อาคาร เพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่นจากพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 8</p> <p>- ดังภาพที่ 10</p>
2) ผลกระทบด้านสุขภาพต่อ คนงานก่อสร้าง	-			

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<p>(1) โรคติดต่อที่อาจเกิดจาก สภาพแวดล้อมของการทำงาน และที่พักของพนักงาน</p> <p>1. โรคที่มีหนู แมลงสาบ และแมลงวันเป็นพาหะนำโรค</p>	<p>1) จัดเก็บมูลฝอยในที่รองรับที่ทำด้วยวัสดุแข็งแรง ไม่ รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด หรือเก็บมูลฝอยใส่ถุงดำก่อน นำไปกำจัด</p> <p>2) ทำความสะอาดห้องน้ำไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุด ตัน</p> <p>3) อุดรูรั่วผนังในบ้านพักพนักงานเพื่อทำลายที่อยู่อาศัยของ หนู</p> <p>4) กำจัดหนู แมลงสาบ และแมลงวันด้วยการใช้กาวดัก การใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัย นิดพ่น ภายใน และรอบบริเวณที่พักทุก 1 เดือน</p> <p>5) กำจัดหนู แมลงสาบและแมลงวัน และแหล่งเพาะพันธุ์ ของสัตว์นำโรค ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักพนักงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้</p>	<p>- โครงการจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอย วางไว้ตามจุดต่าง ๆในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงาน เก็บรวบรวมขยะไปไว้ ณ จุดรวบรวมขยะของสำนักงาน เขตคลองเตยมาเก็บขนไปกำจัดต่อไป</p> <p>- โครงการได้กำชับให้พนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ ไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน</p> <p>- โครงการได้กำชับพนักงานหากเกิดรูที่รั่วผนังบ้านพัก พนักงานให้อุดรูนั้นทันที</p> <p>- โครงการได้จัดให้พนักงานรักษาความสะอาดบ้านพัก พนักงานไม่ให้แหล่งของสัตว์นำโรค</p> <p>- ปัจจุบันยังไม่มีกรรื้อถอนบ้านพักพนักงาน หากมีการรื้อ ถอนโครงการจะปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 21-22</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 26</p> <p>- ดังภาพที่ 26</p> <p>- ดังภาพที่ 26</p>

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. โรคที่มีหนู แมลงสาบ และแมลงวันเป็นพาหะนำโรค (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง บริเวณบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม ก่อนและหลังการรื้อถอนเพื่อป้องกันแมลง สอบหนี้ออกสู่ภายนอกระหว่างรื้อถอน โดยฉีดพ่น ภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว - กำจัดมูลฝอยตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน โดยให้ เทศบาลตำบลบางปู เข้ามารับไปกำจัดให้ถูกต้องตาม หลักสุขาภิบาลไม่ให้เหลือตกค้าง - สืบสิ่งปฏิกูลภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดย เทศบาลตำบลบางปูนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาล และฝังกลบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ในทันที - ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีด พ่นยาแล้วเสร็จทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - ปัจจุบันยังไม่มีกรรื้อถอนบ้านพักคนงาน หากมีการรื้อ ถอนโครงการจะปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด - โครงการจัดให้มีคนงานคอยตรวจสอบ หากพบว่ามีมูล ฝอยตกค้าง โครงการจะติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับ ไปกำจัดทันที - โครงการจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ทั้งนี้ทางได้ ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับไปกำจัดให้ถูกวิธี - ปัจจุบันยังไม่มีกรรื้อถอนบ้านพักคนงาน หากมีการรื้อ ถอนโครงการจะปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - ดังภาพที่ 26 - - ดังภาพที่ 26 และ ภาพผนวกที่ 22 - ดังภาพที่ 26
2. โรคที่ยุงเป็นพาหะนำ โรค	<ol style="list-style-type: none"> 1) ขวดน้ำ กระจับปี่ หรือภาชนะอื่นที่น้ำขังได้ หากไม่ใช่ ให้คว่ำหรือใส่ถุง เพื่อไม่ให้มีน้ำขัง 2) ปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้ยุงเข้าไป วางไข่ 3) ติดตั้งมุ้งลวด หรือนอนในมุ้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้กำชับคนงานให้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลง และสัตว์นำโรค - โครงการได้กำชับคนงานให้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลง และสัตว์นำโรค - โครงการได้ติดตั้งมุ้งลวด หรือนอนในมุ้งให้กับ คนงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - ดังภาพที่ 53 - ดังภาพที่ 53 - ดังภาพที่ 53

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2. โรคที่ยุงเป็นพาหะนำ โรค (ต่อ)	<p>4) สำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำขุกลาย บริเวณที่พักเป็น ประจำ</p> <p>5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาฉีดพ่นยาในกรณีที่ โรคไข้เลือดออกกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณที่พัก อาศัย</p> <p>6) เก็บทำลายเศษวัสดุต่างๆ เช่น ขวด ไห กระจ่าง ฯลฯ หรือคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้รองรับได้จะช่วยกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี</p> <p>7) บริเวณที่ปลูกต้นไม้ หากมีต้นไม้หนาแน่น ก็ทำให้มียุง มาก เพราะยุงจะชอบเกาะพักอยู่ในที่มืดๆ อับๆ ต้อง แก้ไขให้ดูโปร่งมากขึ้น และคอยสังเกตภาชนะที่น้ำขังให้ เทน้ำทิ้งบ่อยๆ หรือใส่ทรายอะเบท</p> <p>8) ขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายโดยรอบ โครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขัง และสามารถ ระบายน้ำออกได้ดี ไม่ให้เกิดการอุดตัน</p> <p>9) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และ หลังจากนั้นตรวจสอบสุขภาพคนงานปีละ 1 ครั้ง</p>	<p>- โครงการได้กำชับคนงานให้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลง และสัตว์นำโรค</p> <p>- โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาฉีดพ่นยา ในกรณีที่โรคไข้เลือดออกกระบาด หรือพบผู้ป่วย บริเวณที่ พักอาศัย</p> <p>- โครงการได้กำชับคนงานให้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลง และสัตว์นำโรค</p> <p>โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริเวณที่ปลูกต้นไม้ และคอยสังเกตภาชนะที่น้ำขังให้เทน้ำทิ้งบ่อยๆ</p> <p>- โครงการกำชับคนงานให้มีการขุดลอกตะกอนในส่วน ของรางระบายโดยรอบโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำ ขัง และสามารถระบายน้ำออกได้ดี ไม่ให้เกิดการอุดตัน</p> <p>- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้า ทำงาน และหลังจากนั้นตรวจสอบสุขภาพคนงานปีละ 1 ครั้ง</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 26</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 25</p>

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี่ เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี่ เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
2. โรคที่ยุงเป็นพาหะนำ โรค (ต่อ)	10) กำจัดยุง และแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ก่อนและหลังรื้อถอน บ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้ - ฉีดพ่นยากันยุงทั้งก่อนและหลังรื้อถอน โดยฉีด พ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว - ใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่พบลูกน้ำ - ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีด พ่นยาแล้วเสร็จทันที - ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอนและเมื่อฉีด พ่นยาแล้วเสร็จทันที	- โครงการได้กำชับคนงานให้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ แมลงและสัตว์นำโรค	-	- ดังภาพที่ 53
3. โรคที่ติดต่อจากคนสู่ คน	1) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และหลังจาก นั้นตรวจสอบสุขภาพคนงานปีละ 1 ครั้ง 2) ประชาสัมพันธ์ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องทุกครั้งที่มี เพศสัมพันธ์ 3) ไม่ใช้ของมีคมร่วมกับคนอื่น 4) จัดระบบสาธารณสุข ปลูกและสาธารณสุขการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้า ทำงาน และหลังจากนั้นตรวจสอบสุขภาพคนงานปีละ 1 ครั้ง - โครงการได้ประชาสัมพันธ์ใช้ถุงยางอนามัยอย่าง ถูกต้องทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ - โครงการได้กำชับคนงานไม่ใช้ของมีคมร่วมกับคนอื่น	- - -	- ดังภาคผนวกที่ 25 - ดังภาพที่ 41 -

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3. โรคที่ติดต่อกัน ผู้คน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - บ้านพักคนงานทางโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับอากาศ จัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนที่เหมาะสม และไม่แออัดจนเกินไป - จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อคนงาน 10 คน - จัดให้มีน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดแก่คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ - จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมและน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง - จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสมและจำนวนห้องเพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้จัดให้มีบ้านพักคนงานทางโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับอากาศ จัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนที่เหมาะสม และไม่แออัดจนเกินไป - โครงการจัดให้มีห้องน้ำเพียงพอต่อคนงาน พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ - ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โครงการจึงให้คนงานนำน้ำดื่มมารับประทานส่วนตัว - โครงการจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมและน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสมและจำนวนห้องเพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - ดังภาพที่ 26 - ดังภาพที่ 42-43 - - ดังภาพที่ 24 และภาพที่ 42 - ดังภาพที่ 21-22
(2) การเจ็บป่วยเนื่องจากผลกระทบทางกายภาพ 1. โรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ เนื่องจากสารมลพิษทางอากาศ	1) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำ และกวดขันให้คนงานใช้หน้ากากกรองฝุ่นละออง และสารเคมีให้เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำ	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำ และกวดขันให้คนงานใช้หน้ากากกรองฝุ่นละออง และสารเคมีให้เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำ	-	- ดังภาพที่ 44-45

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1. โรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ เนื่องจากสารมลพิษทางอากาศ (ต่อ)	2) ติดป้ายสัญญาณเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเตือนให้คนงานก่อสร้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างทำงาน	- โครงการจัดให้ติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเตือนให้คนงานก่อสร้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างทำงาน	-	- ดังภาพที่ 35
	3) การทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายจากไอระเหย หรือพื้นที่อับอากาศ ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ ตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ทำงานก่อนอนุญาตให้คนงานเข้าทำงานในพื้นที่นั้นๆ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยดูแลและตรวจประเมินความปลอดภัยของพื้นที่ทำงานก่อนอนุญาตให้คนงานเข้าทำงานในพื้นที่	-	- ดังภาพผนวกที่ 6
	4) มีอุปกรณ์ช่วยหายใจ และถังออกซิเจนพร้อมหน้ากากช่วยหายใจ ประจำห้องปฐมพยาบาล อย่างน้อย 2 ชุด เพื่อให้การช่วยเหลือคนงานที่ได้รับอันตรายจากสารมลพิษทางอากาศ หรือผลกระทบจากการทำงานในพื้นที่อับอากาศ	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลประจำห้องปฐมพยาบาล เพื่อให้การช่วยเหลือคนงานที่ได้รับอันตรายจากการทำงาน	-	- ดังภาพที่ 46
2. โรคเกี่ยวกับระบบการได้ยิน เนื่องจากการได้รับผลกระทบจากเสียง	1) จัดหาและให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ลดระดับเสียงเมื่อระดับเสียงที่ได้รับเกิน 85 dB(A) ได้แก่ ที่อุดหู (Ear Plug) ชนิดโฟมที่มีค่าอัตราลดเสียง (NRR) ไม่ต่ำกว่า 29 dB(A)	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำ	-	- ดังภาพที่ 44-45

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี่ เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี่ เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2. โรคเกี่ยวกับระบบ การได้ยิน เนื่องจากการได้รับ ผลกระทบจากเสียง (ต่อ)	2) จัดเตรียมอุปกรณ์ลดระดับเสียงให้เพียงพอต่อคนงานที่ ทำงานกับเครื่องจักรที่ได้รับเกิน 85 dB(A) ทุกคนและ จัดเตรียมอุปกรณ์สำรองเพื่อทดแทนที่ชำรุดเสียหายและ ติดป้ายเตือนให้ผู้ที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำ	-	- ดังภาพที่ 44-45
	3) กรณีที่คนงานใช้เครื่องจักรบางชนิดที่อาจทำให้ได้รับ ระดับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) ให้คนงานที่ไม่ เกี่ยวข้องอยู่ห่างจากเครื่องจักรมากกว่า 5 เมตร สำหรับ คนงานที่ต้องปฏิบัติงานในระยะ 1 เมตร จากเครื่องจักร ขณะทำงานให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานที่ ปฏิบัติงานบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดเสียงดัง เพื่อป้องกัน ผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการสัมผัสเสียงดังเป็น เวลานานติดต่อกันและให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ระดับเสียงดังนี้	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำ	-	- ดังภาพที่ 44-45
	1. ผู้ปฏิบัติงานที่จุดเทกองวัสดุจากรถบรรทุกในระยะ ไม่เกิน 1 เมตร ให้ทำงานต่อเนื่องไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อ วัน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและหัวหน้า คนงานคอยกำชับคนงานที่จุดเทกองวัสดุจากรถบรรทุก ให้ ทำงานต่อเนื่องไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อวัน	-	- ดังภาพผนวกที่ 6

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี่ เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี่ เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2. โรคเกี่ยวกับระบบ การได้ยิน เนื่องจากการได้รับ ผลกระทบจากเสียง (ต่อ)	2. ผู้ปฏิบัติงานบริเวณเครื่องเจาะเสาเข็ม (Large Rotary Bored Piling Rig) ในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร จากจุด เจาะที่ทำงานต่อเนื่องไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน	- ปัจจุบัน โครงการได้ผ่านช่วงงานฐานรากมาแล้ว ขณะ ดำเนินการก่อสร้างโครงการปฏิบัติตามมาตรการอย่าง เคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 1
	3. ผู้ปฏิบัติงานบริเวณเครื่องปั๊มคอนกรีต (Concrete Pump) ขณะรถบรรทุกผสมคอนกรีต (Concrete Mixer Truck) เทคอนกรีตเข้าเครื่องปั๊มคอนกรีตในระยะห่าง ไม่เกิน 1 เมตร ให้ทำงานต่อเนื่องไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อ วัน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ	-	- ดังภาคผนวกที่ 6 และภาคผนวกที่ 11
	4. ผู้ปฏิบัติงานบริเวณเครื่องปั๊มคอนกรีต (Concrete Pump) ขณะปั๊มคอนกรีตส่งนํ้างานในระยะห่างไม่ เกิน 1 เมตร ให้ทำงานต่อเนื่องไม่เกิน 4 ชั่วโมงต่อวัน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ	-	- ดังภาคผนวกที่ 6 และภาคผนวกที่ 11
	5. ผู้ปฏิบัติงานบน จักรสูง (Tower Crane) ขณะ เดินเครื่องกว้านดึงสายสลิงในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร ให้ทำงานต่อเนื่องไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อวัน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ	-	- ดังภาคผนวกที่ 6 และภาคผนวกที่ 11
	6. ผู้ปฏิบัติงานบริเวณเครื่องตัดแบบมือถือ (Hand held Circular Saw) ในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร ให้ทำงาน ต่อเนื่องไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ	-	- ดังภาคผนวกที่ 6 และภาคผนวกที่ 11

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2. โรคเกี่ยวกับระบบ การไคย เนื่องจากได้รับ ผลกระทบจากเสียง (ต่อ)	4) จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการ บำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล อย่างถูกวิธี 5) กำหนดให้ผู้รับเหมาบำรุงรักษาเครื่องจักรเครื่องมือที่ เป็นต้นกำเนิดเสียงเพื่อให้มีความดังน้อยที่สุดเช่น ใช้ น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของ เครื่องจักรจัดหาวัสดุรองเครื่องจักรให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ขันน็อตหรือสกรูส่วนที่หลวมให้แน่น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฝึกอบรมเกี่ยวกับ วิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี - โครงการได้กำชับให้คนงานมีการบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- -	- ดังภาพผนวกที่ 6 และภาพผนวกที่ 11 -
3. โรคจาก ความ สั่นสะเทือน	1) ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุงมือสองชั้น หรือ ถุงมือสำหรับป้องกันแรงสั่นสะเทือน 2) ที่นั่งสำหรับรถขุดเจาะ หรือรถแทรกเตอร์ควรนั้งด้วย วัสดุที่ป้องกันความสั่นสะเทือน 3) ตรวจตราการทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องมือที่มี ความสั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด 4) กำหนดให้พัก 20 นาที ทุกๆ ระยะเวลาการทำงาน 2 ชั่วโมง	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำ - โครงการจัดให้มีที่นั่งสำหรับรถขุดเจาะ หรือรถแทรกเตอร์ ควรนั้งด้วยวัสดุที่ป้องกันความสั่นสะเทือน - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ	- - - -	- ดังภาพที่ 24 - - ดังภาพผนวกที่ 6 และภาพผนวกที่ 11 - ดังภาพผนวกที่ 6 และภาพผนวกที่ 11

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4. โร ค ผิ ว ห นั ง เนื่องจากความร้อนและสารเคมี	1) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำและกวนขันให้คนงานก่อสร้างต้องใช้ชุดหน้ากากป้องกันสารพิษถุงมือยางที่กันอันตรายจากสารเคมีกระเด็น และรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น เมื่อต้องทำงานที่ต้องสัมผัสสารเคมีที่เป็นพิษเสมอ	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำ	-	- ดังภาพที่ 44-45
	2) ติดป้ายสัญญาณเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเตือนให้คนงานก่อสร้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างการทำงาน	- โครงการได้ติดป้ายสัญญาณเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเตือนให้คนงานก่อสร้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างการทำงาน	-	- ดังภาพที่ 44-45
	3) กำหนดพื้นที่จัดเก็บสารเคมีโดยเฉพาะ และติดตั้งป้ายเตือน “สารอันตราย” ให้ชัดเจน	- โครงการจัดให้มีห้องสำหรับจัดเก็บสารเคมีโดยเฉพาะ และติดตั้งป้ายเตือน “สารอันตราย” ให้ชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 29

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) การป้องกันอันตราย สำหรับคนงาน	1) เจ้าของโครงการต้องจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างประจำพื้นที่ก่อสร้างตามคู่มือแนวทางการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง (พ.ศ.2554) ของสำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและความคุ้มครองแรงงาน 2) จัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ประจำในหน่วยงานก่อสร้าง 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ เพื่อควบคุมดูแลความปลอดภัยของสถานที่และคนงานก่อสร้าง และต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างประจำพื้นที่ก่อสร้างตามคู่มือแนวทางการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง (พ.ศ.2554) ของสำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและความคุ้มครองแรงงาน - โครงการจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ประจำในหน่วยงานก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ เพื่อควบคุมดูแลความปลอดภัยของสถานที่และคนงานก่อสร้าง	- - -	- ดังภาพผนวกที่ 6 - ดังภาพผนวกที่ 11 - ดังภาพผนวกที่ 6

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) การป้องกันอันตราย สำหรับคนงาน (ต่อ)	4) จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกอบด้วยนายจ้าง ระดับบริการ ผู้แทน นายจ้างระดับบังคับบัญชา และ ผู้แทนลูกจ้าง ให้สอดคล้องตามกฎหมายกำหนด มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549	-	- ดังภาคผนวกที่ 6
	5) จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดระบบการจัดการด้านความ ปลอดภัยในการทำงานเก็บไว้ในพื้นที่ก่อสร้างเป็นเวลา ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันจัดทำ และพร้อมที่จะให้ พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดระบบการ จัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน	-	- ดังภาคผนวกที่ 6 และภาคผนวกที่ 11
	6) การกระทำใดๆ ในกิจกรรมที่เห็นว่าเกิดอันตรายให้ วิศวกรควบคุมเป็นผู้พิจารณา ก่อนตัดสินใจดำเนินการ ก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีวิศวกรควบคุมเป็นผู้พิจารณา ก่อน ตัดสินใจดำเนินการก่อสร้าง	-	- ดังภาคผนวกที่ 12

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1) การป้องกันอันตรายสำหรับคนงาน (ต่อ)	7) แต่งตั้งหัวหน้าคนงาน เพื่อดูแลความปลอดภัยในการทำงานของคนงานในแต่ละส่วนงานจัดอบรมคนงานก่อสร้างใหม่หรือที่ย้ายมาจากหน่วยก่อสร้างอื่น เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัย กฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติตนและการทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานเพื่อดูแลความปลอดภัยในการทำงานของคนงานในแต่ละส่วนงาน พร้อมจัดอบรมคนงานก่อสร้างใหม่ เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัย กฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติตนและการทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 49, ภาคผนวกที่ 24 และภาคผนวกที่ 26
	8) กำหนดให้มีการตรวจรับรองประจำปีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และปลอดภัย ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี พ.ศ.2554	- โครงการได้จัดให้มีการตรวจรับรองประจำปีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และปลอดภัย	-	- ดังภาคผนวกที่ 17
	9) โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558 เป็นต้น	- โครงการได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558 เป็นต้น	-	- ดังภาคผนวกที่ 6 และภาคผนวกที่ 11

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2) อุบัติเหตุจากอัคคีภัยในระหว่างการก่อสร้างโครงการ	<p>1) จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <p>2) จัดให้มีการตรวจสอบถังดับเพลิงเคมี ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>3) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที</p> <p>4) จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ โดยติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงคลองเตย ให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการปีละ 2 ครั้ง</p>	<p>- โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือไว้ภายในสำนักงานก่อสร้าง และพื้นที่เก็บวัสดุ เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตรวจสอบถังดับเพลิงเคมี ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>- โครงการได้ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที</p> <p>- โครงการได้จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีการทำแผนระงับเหตุฉุกเฉิน เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้</p>	- - - -	- ดัชนีภาพที่ 30-31 - ดัชนีภาพที่ 30-31 - ดัชนีภาพที่ 31 - ดัชนีภาพผนวกที่ 21
3) อุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงสูง ที่อาจเกิดจากโครงการในระหว่างการก่อสร้าง	<p>การป้องกันการถล่มของโครงสร้างอาคารการก่อสร้าง</p> <p>1) โครงการต้องมีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างควบคุมงานก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p>	- โครงการได้จัดให้มีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	- ดัชนีภาพผนวกที่ 12

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3) อุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจากโครงการในระหว่างการก่อสร้าง (ต่อ)	2) ก่อนการเทคอนกรีตหล่อโครงสร้าง วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยผูกเหล็กโครงสร้างอาคาร งานติดตั้งแม่แบบ ความมั่นคงของเหล็กรองรับน้ำหนักแม่แบบ เหล็กค้ำยัน	- โครงการได้จัดให้มีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างในช่วงงานโครงสร้างให้มีความมั่นคงของเหล็กรองรับน้ำหนักแม่แบบ เหล็กค้ำยัน	-	- ดังภาคผนวกที่ 12
	3) ต้องควบคุมไม่ให้มีการทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตราย เช่น ด้านล่างใต้แบบหล่อพื้น หรือคาน ในระหว่างการเทคอนกรีต	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยกำชับคนงานไม่ให้ทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตราย พร้อมทั้งติดป้ายเตือนต่างๆไว้อย่างชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 35 และภาคผนวกที่ 6
	การป้องกันความเสี่ยงจากน้รั่วซึมระหว่างการก่อสร้าง			
	1) ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของน้รั่วซึมงานก่อสร้างทุกวัน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของน้รั่วซึมงานตลอดการก่อสร้าง	-	- ดังภาคผนวกที่ 6 และภาคผนวกที่ 27
	2) น้รั่วซึมงานก่อสร้างอาคาร ต้องวางบนพื้นที่รองรับน้ำหนักที่มั่นคง เช่น พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือพื้นแผ่นเหล็ก	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของน้รั่วซึมงานตลอดการก่อสร้าง	-	- ดังภาคผนวกที่ 6 และภาคผนวกที่ 27

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3) อุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจากโครงการในระหว่างการก่อสร้าง (ต่อ)	3) ช่วงที่ฝนตกหนัก พื้นดินบริเวณโดยรอบอาคารก่อสร้างอ่อนตัว ให้ตรวจสอบการทรุดตัวของดิน และการบดตัวของนั่งร้านงานก่อสร้างรอบอาคาร หากพบการดินทรุดตัว หรือมีแนวโน้มนั่งร้านบดตัว ให้หยุดการใช้นั่งร้าน และปรับปรุงแก้ไขสภาพนั่งร้านให้มีความปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ ตรวจสอบก่อนอนุญาตให้ใช้นั่งร้านอีกครั้ง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของนั่งร้านงานตลอดการก่อสร้าง	-	- ดังภาคผนวกที่ 6 และภาคผนวกที่ 27
4) สุวีตติการ และการคุ้มครองแรงงาน	1) จัดให้มีที่พักคนงานในช่วงกลางวันภายในหน่วยก่อสร้างให้เหมาะสม ไม่แออัด สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก 2) จัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของคนงานก่อสร้าง 3) จัดแยกพื้นที่สูบบุหรี่ไว้แยกจากพื้นที่พักคนงานทั่วไป 4) ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องมีเอกสารการจ้างงานคนงานอย่างถูกต้อง มีหลักฐานประกันสังคม และสวัสดิการอื่นใดไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด	- โครงการจัดให้มีที่พักคนงานในช่วงกลางวันภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โครงการจึงให้คนงานนำน้ำดื่มมารับประทานส่วนตัว - โครงการจัดให้มีพื้นที่สูบบุหรี่ไว้สำหรับพนักงาน - โครงการได้จัดจ้างผู้รับเหมาเข้ามาคอยดูแลพนักงาน ทั้งนี้ได้บันทึกประวัติและทำประกันสังคม และสวัสดิการ ตามกฎหมายกำหนด	- - - -	- ดังภาพที่ 47 - - ดังภาพที่ 48 - ดังภาคผนวกที่ 20

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4) สวัสดิการ และการ คุ้มครองแรงงาน (ต่อ)	5) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องทำประกันอุบัติเหตุ ประกัน สุขภาพ หรือการจัดเตรียมกองทุนสวัสดิการสำหรับ แรงงานที่เหมาะสม	- โครงการจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ เพื่อประกันอุบัติเหตุและ ประกันสุขภาพตามกฎหมายแรงงานกำหนด	-	- ดังภาคผนวกที่ 4
	6) จัดตั้งหน่วยพยาบาลและห้องปฐมพยาบาลในสำนักงาน ก่อสร้าง เพื่อช่วยชีวิตจากอุบัติเหตุ และต้องมีการฝึกฝน ฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่อยู่เป็นประจำ ให้รวดเร็ว ถูกวิธีการ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- โครงการจัดให้มีห้องปฐมพยาบาลในสำนักงานก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	-	- ดังภาพที่ 46
	7) ให้มีฝีกกคอ ฝีกกแขนขา แผ่นรองหลัง ถึงออกซิเจน พร้อมหน้ากาก และแปลสนามประจำห้องปฐมพยาบาล เพื่อนำมาใช้ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบอุบัติเหตุ	- โครงการจัดให้มีห้องปฐมพยาบาลในสำนักงานก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	-	- ดังภาพที่ 46
	8) จัดให้มีรถยนต์ ประจำพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อย 1 คัน สำหรับนำส่งคนงานที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย หนักในระหว่างการทำงาน	- โครงการได้จัดให้มีรถยนต์ ประจำพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อย 1 คัน สำหรับนำส่งคนงานที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างการ ทำงาน	-	-

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4) สวัสดิการ และการ คุ้มครองแรงงาน (ต่อ)	9) ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือคนงานเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องรับผิดชอบรักษาพยาบาลลูกเงินเบื้องต้นทั้งหมด และไม่นำเหตุแห่งการมีระบบประกันอุบัติเหตุ หรือกองทุนในลักษณะเดียวกันมาใช้เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานะนายจ้าง	- โครงการจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ เพื่อประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพตามกฎหมายแรงงานกำหนด	-	- ดังภาพผนวกที่ 4
5) การรื้อถอนบ้านพัก คนงาน ห้องส้วมคนงาน	1) กำหนดให้ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการในระหว่างการรื้อถอนบ้านพักคนงาน เป็นความรับผิดชอบของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด และเป็นผู้ควบคุม กำกับดูแลให้ผู้รับจ้างงาน ผู้กระทำการแทนและพนักงาน ของบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดทุกประการ 2) กำหนดให้มีการดำเนินการรื้อถอนบ้านพักคนงานและห้องส้วม ในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น เพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่บ้านพักคนงาน และต้องแจ้งผู้อยู่อาศัยข้างเคียง ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน	- ปัจจุบันยังไม่มีกรรื้อถอนบ้านพักคนงาน หากถึงช่วงการรื้อถอนโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ปัจจุบันยังไม่มีกรรื้อถอนบ้านพักคนงาน หากถึงช่วงการรื้อถอนโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	- -	- ดังภาพที่ 26 - ดังภาพที่ 26

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
5) การรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องส้วมคนงาน (ต่อ)	3) กำหนดช่วงเวลาในการขนย้ายเศษวัสดุจากการรื้อถอนออกจากบริเวณบ้านพักคนงาน ระหว่างเวลา 10.00-15.00 น. ของวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วนของโครงข่ายถนน หรือเป็นไปตามเจ้าพนักงานจราจรกำหนด	- ปัจจุบันยังไม่มีกรรื้อถอนบ้านพักคนงาน หากถึงช่วงการรื้อถอนโครงจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- ดังภาพที่ 26
	4) ฉีดน้ำลดฝุ่นละอองตลอดเวลาการเจาะ ทับ การขนถ่ายเศษวัสดุ และบริเวณพื้นที่กองเศษวัสดุก่อนขนส่งออกนอกพื้นที่บ้านพักคนงาน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย	- ปัจจุบันยังไม่มีกรรื้อถอนบ้านพักคนงาน หากถึงช่วงการรื้อถอนโครงจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- ดังภาพที่ 26
	5) ใช้ผ้าคลุมบริเวณพื้นที่กองเศษวัสดุจากการรื้อถอนให้มิดชิดทั้งด้านบนด้านข้างทั้ง 3 ด้าน	- ปัจจุบันยังไม่มีกรรื้อถอนบ้านพักคนงาน หากถึงช่วงการรื้อถอนโครงจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- ดังภาพที่ 26
	6) ขนย้ายวัสดุออกจากพื้นที่โครงการทุกๆ 2 วัน ซึ่งหากยังไม่พร้อมที่จะขนย้ายต้องจัดให้มีที่พักรวมเศษวัสดุที่มีขนาดเพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการจัดเก็บและดูแลความเป็นระเบียบและความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายหรือสิ่งสกปรกเปื้อน	- โครงการจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมวัสดุก่อสร้าง และกำชับให้ผู้รับเหมามีผ้าใบปิดคลุมหลังรถ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายหรือสิ่งสกปรกเปื้อน	-	- ดังภาพที่ 6-7

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)
ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
5) การรื้อถอนบ้านพัก คนงาน ห้องส้วมคนงาน (ต่อ)	7) จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความเป็นระเบียบ และความ สะอาดบริเวณพื้นที่กองเศษวัสดุอย่างสม่ำเสมอ และ ต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่นตกค้างจนการรื้อถอนแล้วเสร็จ	- ปัจจุบันยังไม่มีกรรื้อถอนบ้านพักคนงาน หากถึงช่วงการ รื้อถอนโครงจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- ดังภาพที่ 26
	8) ตรวจสอบและป้องกันความเสียหายของเส้นทางการ ลำเลียงเศษวัสดุที่จะนำไปทิ้งจะต้องไม่สร้างความ เดือดร้อนและความเสียหายให้กับชุมชนหรือเส้นทาง เช่น ล้างล้อรถก่อนออกนอกเขตรื้อถอน การคลุมผ้าใบ รถ ขนส่งเศษคอนกรีตหรือดินที่จะนำออกนอกพื้นที่ เป็นต้น	- ปัจจุบันยังไม่มีกรรื้อถอนบ้านพักคนงาน หากถึงช่วงการ รื้อถอนโครงจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- ดังภาพที่ 26
	9) ปิดคลุมกระบะบรรทุกของรถบรรทุกเศษวัสดุจากการ รื้อถอน เพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่น ด้วยผ้าใบให้มิด	- ปัจจุบันยังไม่มีกรรื้อถอนบ้านพักคนงาน หากถึงช่วงการ รื้อถอนโครงจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- ดังภาพที่ 26
	10) จัดให้มีการคัดแยกมูลฝอยที่เกิดจากการรื้อถอนที่เป็น ของเสียอันตรายและนำไปกำจัดโดยบริษัทรับกำจัด ของเสียที่เป็นอันตรายที่ได้มาตรฐานรับรองถูกต้องตาม กฎหมาย	- ปัจจุบันยังไม่มีกรรื้อถอนบ้านพักคนงาน หากถึงช่วงการ รื้อถอนโครงจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- ดังภาพที่ 26







ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)
ของบริษัท ยี เอ็ม พาเลซ จำกัด







องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
5) การรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องส้วมคนงาน (ต่อ)	11) หากบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงานของโครงการ ส่งผลกระทบด้านกลิ่นรบกวน ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดหาวิธีการหรือสารเคมีทางชีวภาพมาช่วยในการกำจัดกลิ่น 12) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้าง รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง (เฉพาะคอนกรีต เสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐมอญ และผนังปูนเท่านั้น) ส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูป แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่ศูนย์กำจัดขยะวัสดุจากการก่อสร้างอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์	- โครงการได้กำชับคนงานให้ทำความสะอาดบ้านพักคนงาน หากมีกลิ่นรบกวนผู้รับเหมาก่อสร้างจัดหาวิธีการหรือสารเคมีทางชีวภาพมาช่วยในการกำจัดกลิ่นทันที - ปัจจุบันยังไม่มีกรรื้อถอนบ้านพักคนงาน หากถึงช่วงการรื้อถอนโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	- -	- ดังภาพที่ 26 - ดังภาพที่ 26
4.5 สุขภาพ	1) ก่อสร้างแนวรั้วทึบ เป็นกำแพงเมทัลชีท หรือรั้วคอนกรีตเสริมเมทัลชีท สูง 6 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อยก่อนการก่อสร้าง พร้อมจัดทำประตูผ้าใบด้านหน้าทางเข้าออกโครงการที่ปิดตลอดเวลา ยกเว้นมีการขนส่งหรือพนักงานเข้าออกโครงการ 2) จัดทำตาข่ายคลุมอาคารก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ป้องกันวัสดุร่วงหล่น และลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ	- โครงการจัดให้มีรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมจัดทำประตูผ้าใบด้านหน้าทางเข้าออกโครงการที่ปิดตลอดเวลา ยกเว้นมีการขนส่งหรือพนักงานเข้าออกโครงการ - โครงการจัดให้มีการติดตั้ง Mesh sheet ครอบคลุมตัวอาคาร ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดของอาคาร และโดยรอบอาคาร เพื่อให้ไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย และร่วงหล่นออกนอกเขตก่อสร้าง	- -	- ดังภาพที่ 11-12 - ดังภาพที่ 10 และภาพที่ 52

ตารางที่ 3.1- 1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยี่ เอ็ม พาเลซ สุขุมวิท 20 (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ยี่ เอ็ม พาเลซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.5 คุณภาพ (ต่อ)	3) เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้รถขนน้ํารัน อาคาร ต่างๆ สำหรับงานก่อสร้างออก และจัดทำพื้นที่สีเขียว ตามตำแหน่งที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ในระหว่างก่อสร้าง หากก่อสร้าง เสร็จแล้ว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	- ดังภาพที่ 1 และ ภาคผนวกที่ 3

	
<p>ภาพที่ 1 สภาพโครงการปัจจุบัน</p>	<p>ภาพที่ 2 พบปะบ้านข้างเคียง</p>
	
<p>ภาพที่ 3 ป้ายรายละเอียดโครงการ</p>	<p>ภาพที่ 4 เบอร์โทรติดต่อ</p>
	
<p>ภาพที่ 5 ป้ายกำหนดช่วงเวลา</p>	<p>ภาพที่ 6 ผ้าใบปิดคลุมวัสดุ</p>







	
<p>ภาพที่ 7 ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุก</p>	<p>ภาพที่ 8 กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ</p>
	
<p>ภาพที่ 9 ผ้าใบปิดคลุมถุงปูนซีเมนต์</p>	<p>ภาพที่ 10 Mesh Sheet</p>
	
<p>ภาพที่ 11 รั้วโครงการ</p>	<p>ภาพที่ 12 ประตูทางเข้า-ออก</p>


	
<p>ภาพที่ 13 รางระบายน้ำ</p>	<p>ภาพที่ 14 บ่อพักน้ำทิ้งโครงการ</p>
	
<p>ภาพที่ 15 ป้ายดับเครื่องยนต์ขณะไม่ใช้งาน</p>	<p>ภาพที่ 16 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>
	
<p>ภาพที่ 17 ป้ายจำกัดความเร็ว</p>	<p>ภาพที่ 18 กิจกรรมล้างล้อรถบรรทุก</p>







	
<p>ภาพที่ 19 วัสดุถึงสำเร็จรูป</p>	<p>ภาพที่ 20 ถังสำรองน้ำใช้</p>
	
<p>ภาพที่ 21 ถังขยะ</p>	<p>ภาพที่ 22 ป้ายรณรงค์ทิ้งขยะ</p>
	
<p>ภาพที่ 23 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ภาพที่ 24 ระบบบำบัดน้ำเสีย (ชั่วคราว)</p>







	
<p>ภาพที่ 25 ป้ายประหยัดน้ำและป้ายประหยัดไฟ</p>	<p>บ้านพักคนงาน</p>
	
<p>ระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>ไฟฟ้าส่องสว่าง</p>
	
<p>ห้องส้วม</p>	<p>กิจกรรมทำความสะอาด</p>
<p>ภาพที่ 26 บ้านพักคนงาน</p>	

	
<p>ถังสำรองน้ำใช้</p>	<p>รั้วรอบบ้านพัก</p>
<p>ภาพที่ 26 (ต่อ) บ้านพักคนงาน</p>	
	
<p>ภาพที่ 27 ไฟฟ้าส่องสว่าง</p>	<p>ภาพที่ 28 ตู้ไฟฟ้า</p>
	
<p>ภาพที่ 29 พื้นที่จัดเก็บเชื้อเพลิง</p>	<p>ภาพที่ 30 ถังดับเพลิง</p>

	
<p>ภาพที่ 31 ป้ายแนะนำการใช้งานถังดับเพลิง</p>	<p>ภาพที่ 32 พื้นที่จอดรถ</p>
	
<p>ภาพที่ 33 ป้ายห้ามจอด</p>	<p>ป้ายห้ามสัญจร</p>
	
<p>สัญญาณไฟกระพริบ</p>	<p>ป้ายห้ามตั้งร้านค้าขายของ</p>
<p>ภาพที่ 34 สัญญาณจราจรต่างๆ</p>	

	
	
<p>ภาพที่ 35 ป้ายเตือนต่างๆ</p>	
	
<p>ภาพที่ 36 แผ่นป้ายสะท้อนแสงรถบรรทุก</p>	<p>ภาพที่ 37 ถนนด้านหน้าโครงการ</p>

	
<p>ภาพที่ 38 Store</p>	<p>ภาพที่ 39 ถังรองรับน้ำ</p>
	
<p>ภาพที่ 40 จุดแจกบัตร</p>	<p>ภาพที่ 41 บอร์ดประชาสัมพันธ์</p>
	
<p>ภาพที่ 42 ห้องน้ำโครงการ</p>	<p>ภาพที่ 43 กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำ</p>

	
<p>ภาพที่ 44 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</p>	<p>ภาพที่ 45 คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล</p>
	
<p>ภาพที่ 46 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล</p>	<p>ภาพที่ 47 พื้นที่พักผ่อนคนงาน</p>
	
<p>ภาพที่ 48 พื้นที่สูบบุหรี่</p>	<p>ภาพที่ 49 อบรมคนงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน</p>

	
<p>ภาพที่ 50 กิจกรรมฉีดพรมน้ำ</p>	<p>ภาพที่ 51 ห้องตัดกระเบื้อง</p>
	
<p>ภาพที่ 52 ติดตั้งแผ่นตาข่ายป้องกันวัสดุตกหล่นและราวกันตก</p>	
	
<p>บริเวณพื้นที่โครงการ</p>	<p>บริเวณบ้านพักคนงาน</p>
<p>ภาพที่ 53 กิจกรรมฉีดพ่นแมลง</p>	