

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ โครงการ ลุมพินี เฟส แจ่งวัฒนะ - ปากเกร็ด สเตชั่น ในระยะก่อสร้าง ช่วงเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2566

รายงานฉบับ /มาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม				มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
	✖	○	◎	●	✖	○	◎	●
ฉบับเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66	-	-	-	4	-	-	-	1

หมายเหตุ : ✖ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ  
โครงการ ลุมพินี เฟส แจ่งวัฒนะ - ปากเกร็ด สเตชั่น ในระยะก่อสร้าง ช่วงเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน /แนวทางการดำเนินการ
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> 1.3 ระดับเสียง	- กำหนดให้การก่อสร้างในขั้นตอนการเก็บงานและตกแต่ง บริเวณชั้น 5-26 จะต้องดำเนินการก่อสร้างผนังคอนกรีต และติดตั้งกระจกรอบด้านตัวอาคารก่อนทำการตกแต่งอาคาร โดยกระจกที่ใช้เป็นกระจกลามิเนต (Laminated glass) ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร มีคุณสมบัติในการลดทอนระดับเสียงที่ทะลุผ่านลงได้เท่ากับ 39 dB(A) อ้างอิงจาก Ray V.Foss et al., 1999. Facade Noise Control with Glass and Laminates ส่วนบริเวณชั้น 1-4 ให้ติดตั้งวัสดุกันเสียงเป็นแผ่นไม้อัด (Plywood) ความหนาประมาณ 20 มิลลิเมตร ปิดทับ ซึ่งคุณสมบัติในการลดทอนระดับเสียงที่ทะลุผ่านลงได้เท่ากับ 28 dB(A) อ้างอิงจาก Beranek, L. L. 1971.Noise and Vibration Control. McGraw-Hill, New York, N. Y. (หรือเลือกวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติในการลดทอนค่าระดับเสียงที่ทะลุผ่านได้ไม่น้อยกว่านี้)	<b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b> - ไม่พบข้อมูลในส่วนนี้ เนื่องจากปัจจุบันโครงการดำเนินการก่อสร้างในช่วงงานโครงสร้าง  <b>แนวทางการดำเนินการ</b> - เมื่อโครงการอยู่ในช่วงการก่อสร้างในขั้นตอนการเก็บงานและตกแต่งบริเวณชั้น 5-26 ทางโครงการจะดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

โครงการ ลุมพินี เฟลส แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด สเตชั่น ในระยะก่อสร้าง ช่วงเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2566 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน /แนวทางการดำเนินการ
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> 1.6 แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำผิวดิน	<p>- ประสานให้รถสูบล้างปฏิภาณเทศบาลนครปากเกร็ดมาสูบล้างปฏิภาณไปกำจัดพื้นที่ที่เต็ม</p> <p>- หลังจากการก่อสร้างเสร็จต้องดำเนินการสูบล้างปฏิภาณภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปออก โดยให้เทศบาลนครปากเกร็ดนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และขนาน้ำถึงบำบัดดังกล่าวออกจากพื้นที่โครงการในทันที</p>	<p><b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b></p> <p>- ไม่พบข้อมูลในส่วนนี้ เนื่องจากปัจจุบันถังบำบัดน้ำเสียยังไม่เต็ม จึงยังไม่ได้ประสานงานให้เทศบาลนครปากเกร็ด หรือบริษัทเอกชนเข้ามาสูบล้างปฏิภาณ</p> <p><b>แนวทางการดำเนินการ</b></p> <p>- หากพบว่าถังบำบัดเต็มทางโครงการจะประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสูบล้างกำจัดทันที</p> <p><b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b></p> <p>- ไม่พบข้อมูลในส่วนนี้ เนื่องจากปัจจุบันโครงการดำเนินการก่อสร้างในช่วงงานโครงสร้าง</p> <p><b>แนวทางการดำเนินการ</b></p> <p>- หลังจากการก่อสร้างเสร็จ ทางโครงการจะดำเนินการสูบล้างปฏิภาณภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปออก โดยให้เทศบาลนครปากเกร็ดนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และขนาน้ำถึงบำบัดดังกล่าวออกจากพื้นที่โครงการในทันที</p>

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ  
โครงการ ลุมพินี เฟลส แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด สเตชั่น ในระยะก่อสร้าง ช่วงเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2566 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน /แนวทางการดำเนินการ
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b>  3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	- ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จให้รื้อถอนสิ่งปฏิกูลจากห้องน้ำ-ห้องส้วมคนงานก่อสร้างออก และทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อยตามเดิม	<b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b> - ไม่พบข้อมูลส่วนนี้ เนื่องจากปัจจุบันโครงการดำเนินการก่อสร้างในช่วงงานโครงสร้าง  <b>แนวทางการดำเนินการ</b> - ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางโครงการจะดำเนินการรื้อถอนสิ่งปฏิกูลจากห้องน้ำ-ห้องส้วมคนงานก่อสร้างออก และทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อยตามเดิม

ตารางที่ 4-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ  
โครงการ ลุมพินี เฟลส แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด สเตชั่น ในระยะก่อสร้าง ช่วงเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน /แนวทางการดำเนินการ
<b>7. การบำบัดน้ำเสีย</b> ระบบบำบัดน้ำเสีย และห้องน้ำ-ห้องส้วม	- ตรวจสอบการปรับสภาพพื้นที่บริเวณห้องน้ำ-ห้องส้วมภายในพื้นที่ก่อสร้าง	<b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b> - ไม่พบข้อมูลส่วนนี้ เนื่องจากปัจจุบันโครงการดำเนินการก่อสร้างในช่วงงานโครงสร้าง  <b>แนวทางการดำเนินการ</b> - ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางโครงการจะดำเนินการตรวจสอบให้รื้อถอนสิ่งปฏิกูลจากห้องน้ำ-ห้องส้วมคนงานก่อสร้างออก และทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อยตามเดิม