

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก สำเนาหนังสือเห็นชอบสำนักนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ก-1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด

ภาคผนวก ก-2 หนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ กับหน่วยงานราชการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565

ภาคผนวก ข เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1 เอกสารเกี่ยวกับระบบตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง (CEMs)

ภาคผนวก ข-2 แผนการหยุดการผลิตระบบประจำปี พ.ศ. 2566

ภาคผนวก ข-3 การตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงาน PM ESP

ภาคผนวก ข-4 คู่มือการปฏิบัติงานกรณีเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (ESP) เกิดเหตุขัดข้องฉุกเฉิน โรงไฟฟ้า 3,4

ภาคผนวก ข-5 เอกสารการตรวจสอบคุณภาพเชื้อเพลิง

ภาคผนวก ข-6 เอกสารเกี่ยวกับอัตราการใช้เชื้อเพลิง (ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในกระบวนการผลิต) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566

ภาคผนวก ข-7 เอกสารการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2566

ภาคผนวก ข-8 เอกสารแจ้งบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

ภาคผนวก ข-9 โครงการอนุรักษ์การได้ยิน

ภาคผนวก ข-10 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอก บริเวณโรงงาน

ภาคผนวก ข-11 ผลการทดสอบซีเมนต์ชีวมวล

ภาคผนวก ข-12 ใบอนุญาตให้สามารถจัดเก็บขยะได้จาก อบต.เขาหินซ้อน

ภาคผนวก ข-13 ใบกำกับการขนส่งของเสีย (Manifest) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566

ภาคผนวก ข-14 แผนผังการระบายน้ำของพื้นที่โครงการฯ

ภาคผนวก ข-15 เอกสารประกาศแต่งตั้งคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ภาคผนวก ข-16 แผนการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของพื้นที่โครงการ ประจำปี พ.ศ. 2566

ภาคผนวก ข-17 เอกสารการอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยประจำปี พ.ศ. 2566

ภาคผนวก ข-18 ผลการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานประจำปี พ.ศ. 2565



ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก ข เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ภาคผนวก ข-19 เอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ภาคผนวก ข-20 แผนการดำเนินการและผลการฝึกซ้อมอัคคีภัย และแผนฉุกเฉินของ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2566

ภาคผนวก ข-21 บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566

ภาคผนวก ข-22 ตารางการชั่ง Inbody และวัดความประจำเดือน

ภาคผนวก ค รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ค-1 รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ภาคผนวก ค-2 รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่อง

ภาคผนวก ค-3 รายงานผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป

ภาคผนวก ค-4 รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้ง

ภาคผนวก ค-5 รายงานผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน

ภาคผนวก ง มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก จ หนังสือรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ

ภาคผนวก จ-1 บริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด


ภาคผนวก จ-2 บริษัท ยูไนเต็ต แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ภาคผนวก ฉ หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ภาคผนวก ฉ-1 บริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด

ภาคผนวก ฉ-2 บริษัท ยูไนเต็ต แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด






ภาคผนวก ก

สำเนาหนังสือเห็นชอบสำนักนโยบายและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม





ภาคผนวก ก-1

หนังสือรับรองการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด





ที่ ทส 1009.7/ 6562

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

10 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หนังสือเห็นชอบ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วม ของบริษัท ไทยเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด ที่ NPP3 200-019/2555 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/8297
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2539

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด ขอความอนุเคราะห์หนังสือ
เห็นชอบ พร้อมมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ของบริษัท ไทย
เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (ปัจจุบัน คือ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด) ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
เมื่อปี พ.ศ. 2539 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอส่งสำเนาหนังสือเห็นชอบ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ของบริษัท ไทยเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด ตามมติคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการอุตสาหกรรม ในคราวประชุม
ครั้งที่ 9/2539 วันที่ 26 มิถุนายน 2539 ซึ่งมีตารางมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วง
ก่อสร้าง ช่วงดำเนินการ และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร 0 2265 6628

โทรสาร 0 2265 6616

เลขาธิการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ที่ วว 0804/8297

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

11 กรกฎาคม 2539

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
บริษัท ไทยเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
ที่ กก.278/2538 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2538
2. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
ที่ EIA 96254/40713 C ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2539
3. มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการอุตสาหกรรม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ของบริษัท
ไทยเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด

ด้วยบริษัท ไทยเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท ไทยเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด ขนาดกำลัง
ผลิตสูงสุด 37 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอมโนรมสาร จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจัดทำ
รายงานฯ โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
พิจารณา ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้นำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท ไทยเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด เสนอให้คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรมพิจารณาใน
คราวประชุมครั้งที่ 9/2539 วันที่ 26 มิถุนายน 2539 แล้ว คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบในรายงานฯ
ดังกล่าว โดยกำหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2/ ให้บริษัทฯ.....

ให้บริษัท ไทยเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด ถียบูบติ้อย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไทยเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด ทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 2792792, 2799703

โทรสาร. 2785469, 2713226

๕/๑๔
ชื่อ
ที่
๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการ
อุตสาหกรรม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท ไทยเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการ
อุตสาหกรรม เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2539 วันที่ 26 มิถุนายน 2539 ได้พิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท ไทยเพาเวอร์ ซัพพลาย
จำกัด ขนาดกำลังผลิตสูงสุด 37 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอมะขาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฯ มีมติดังนี้

1. เห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนร่วม บริษัท ไทยเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
2. บริษัท ไทยเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่าง
เคร่งครัด ดังตารางสรุปในเอกสารแนบ
3. บริษัท ไทยเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด จะต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่คณะกรรมการฯ
กำหนดเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

3.1 ให้ติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องที่ปล่อง (Continuous
Emission Monitoring System, CEMS) ให้เสร็จพร้อมที่จะใช้งานได้ก่อนเปิดดำเนินการโรง
ไฟฟ้าฯ ทั้งนี้ระบบ CEMS ดังกล่าว จะต้องสามารถปรับปรุงให้ส่งข้อมูลคุณภาพอากาศทางระบบโทร
คมนาคมให้กรมควบคุมมลพิษ และกรมโรงงานอุตสาหกรรมในอนาคตได้

การตรวจวัดด้วยระบบ CEMS ให้ตรวจวัดอย่างน้อย 4 พารามิเตอร์ คือ
SO₂, NO₂, TSP และ O₂

3.2 ให้ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Power Boiler จำนวน 2 ปล่อง ปีละ
2 ครั้ง ในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน (มรสุมตะวันตกเฉียงใต้) และเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์
(มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยตรวจวัด SO₂, NO₂ และ TSP

3.3 ให้ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ พร้อมทั้งให้เก็บข้อมูลอุณหภูมิ ความเร็วและทิศทางลมที่ระดับความสูง 10-20 เมตร ต่อเนื่องในระยะดำเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลกระทบด้านอากาศต่อไป

4. เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว และต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมราย เครื่องจักร เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป

5. หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ต้องแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

6. บริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน

7. หากมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ชนิดและปริมาณเชื้อเพลิง มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างไปจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ และที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนดเพิ่มเติมข้างต้น บริษัทฯ จะต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 5.3-1
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรที่ต้องตรวจสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาตามที่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ			
1.1 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด โดยที่ตรวจวัด TSP, NO _x , ตรวจวัด TSP, NO _x , SO ₂ ในกรณีที่ช่วงที่ทำการตรวจวัดค่าใช้น้ำมัน	- จุดตรวจวัดรวม 2 ป้อย่าง ได้แก่ ป้อย่าง Power Boiler โดยตรวจวัดค่าความเข้มข้นฝุ่นก่อนและหลังผ่านระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง - เดือนกรกฎาคม-กันยายน (ตามฤดูฝนภาคเหนือได้) - เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ (ตามฤดูหนาวภาคเหนือได้)	- แผนกควบคุมการผลิต
1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ คัดเลือกตรวจวัด คือ PM10, TSP, WS, WD	- จำนวน 2 จุด ได้แก่ - จุดชนบ้านสูง - จุดชนบ้านลาดใน	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง 1 ครั้ง 1 วัน ต่อเนื่อง ช่วงเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด	- แผนกควบคุมการผลิต
2. คุณภาพน้ำ ตรวจสอบคุณภาพน้ำผ่านการบำบัด โดยตรวจวัด pH, SS, PO ₄ ³⁻ , BOD, ไนเตรท, ฟอสเฟต ค่าความนำไฟฟ้า, อุณหภูมิ	- บริเวณบ่อตกน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด	- ตรวจวัดปีละ 3 ครั้ง	- แผนกควบคุมการผลิต
3. เสียงดัง ตรวจวัดระดับเสียงในรูป Leq 24 ชม. ในชุมชนใกล้เคียงโครงการ	- จุดตรวจวัดจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ จุดชนบ้านสูง	- ปีละ 2 ครั้ง 1 ครั้ง 1 วัน	- แผนกควบคุมการผลิต
4. สุขอนามัย			
4.1 ตรวจสอบหาพยาธิสภาพในสิ่งแวดล้อม - น้ำหนักและส่วนสูง - ตรวจเลือด - ความดันโลหิต - ความตา - การได้ยิน - ความสุข	- พนักงานทุกคน	- ปีละ 1 ครั้ง (พนักงานเข้าใหม่ต้องได้รับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกคน)	- คณะกรรมการความปลอดภัยและแผนกสุขภาพ-การเงิน
4.2 ตรวจสอบความถี่ในการทำงานได้ระดับเสียง	- จุดตรวจวัดรวม 2 จุด ได้แก่ - Air Compressor - Steam Turbine (ถ้าได้ติดตั้ง)	- พร้อมทั้งตรวจวัดเสียงจากโครงการ	- แผนกควบคุมการผลิต
4.3 บันทึกสถิติเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุพร้อมสาเหตุรวมทั้งผลการตรวจสอบสาเหตุของความปลอดภัยจากเหตุการณ์ประจำปี แล้ววิเคราะห์บันทึกไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับกำหนดมาตรการป้องกันกับต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ดำเนินการโดยตลอด	- คณะกรรมการความปลอดภัยและแผนกควบคุมการผลิต

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. คุณภาพอากาศ	- โครงการฉีดพรมน้ำบริเวณถนนทางเข้าพื้นที่โครงการ และบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) - กำหนดให้มีป้ายหรือพลาสติกคลุมดินหรือทราย ในระหว่างการทำงานเข้าสู่พื้นที่โครงการเพื่อป้องกันการ ฟุ้งกระจายและการตกหล่นของวัสดุที่บรรจุอยู่ - บำรุงรักษาเครื่องยนต์ต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณควันเสียที่ปล่อย ออกมาจากอุปกรณ์การก่อสร้างและรถบรรทุก - จัดให้มีการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกต่าง ๆ ที่เข้ามาใน เขตก่อสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่ารถบรรทุกจะไม่นำสิ่งแปลกปลอม ไปตกหล่นภายนอกบริเวณก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ - ระหว่างการขนส่ง - ระหว่างการก่อสร้างและการขนส่ง - ระหว่างการก่อสร้างและการขนส่ง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. คุณภาพน้ำ	- นำเสียมจากห้องส้วมของคนงานก่อสร้างให้บำบัดด้วย บ่อเกรอะ-บ่อซึม - จัดสร้างบ่อดินพักน้ำที่ขนาด 30 ลบ.ม. เพื่อรองรับน้ำเสีย จากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้างและกิจกรรม ของการก่อสร้าง แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยการ นำไปใช้ฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้างที่มีการฟุ้งกระจายของ ฝุ่นละออง - จัดให้มีห้องส้วมให้เพียงพอต่อจำนวนคนงานก่อสร้าง โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 15 คนต่อ 1 ห้อง	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตารางที่ 5.1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
3. เสียง	- ควบคุมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น งานตอก เสาเข็ม ในช่วงเวลากลางคืน หลัง 19.00 น. เป็นต้นไป - จัดให้มีมาตรการลดระดับเสียงจากเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการก่อสร้าง ตลอดจนซ่อมแซมดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี ตลอดเวลา	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
4. การควบคุมมลพิษ	- ควรกำหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างให้มีเจ้าหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออกของ รถบรรทุกต่าง ๆ ที่ผ่านเข้าสู่พื้นที่โครงการ - ตรวจสอบสภาพรถทุกครั้งก่อนจะใช้งาน - ควรควบคุมหน้าดินรถบรรทุกเพื่อป้องกัน ความเสียหายของผิวการจราจร - ควรกำหนดให้พนักงานขับรถปฏิบัติตาม กฎจราจรอย่างเคร่งครัด - หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาที่มีการจราจรคับคั่ง	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - เส้นทางขนส่ง - หน้างานขับรถของโครงการ - เส้นทางขนส่ง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
5. การจัดการกากของเสีย	- จัดหาถังขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อรองรับขยะ จากคนงานก่อสร้างก่อนรวบรวมนำไปกำจัดต่อไป - จัดให้มีคนงานที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมกากของเสีย ขยะมูลฝอยไปกำจัดโดยวิธีฝังกลบในพื้นที่ขุดบ่อกำจัดขยะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
6. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- รวบรวมเศษวัสดุก่อสร้างที่ยาได้ เช่น ไม้อัด เศษไม้ เพื่อส่งขายให้แก่ผู้รับซื้อ - เศษวัสดุก่อสร้างที่ยาไม่ได้ เช่น เศษอิฐ เศษปูน ให้นำไปปรับถมที่ภายในโครงการ - จัดทำวางระบายน้ำชั่วคราวเพื่อระบายน้ำฝนจากบริเวณพื้นที่โครงการลงสู่ระบบระบายน้ำฝนของกลุ่มโรงงาน	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- ในการพิจารณาเลือกผู้รับเหมาโครงการควรพิจารณาการจัดการด้านความปลอดภัยประกอบด้วยและในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการและบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะต้องระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ โดยควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ • กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน • การจัดให้และควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่าง ๆ • การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิดก่อนการใช้งาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน - ผู้รับเหมาต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้เพียงพอกับจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ ซึ่งได้แก่ หมวก รองเท้าบูทกันเศษวัสดุ (Safety classes with Side Shields) ถุงมือที่เหมาะสมกับชนิดของงาน เข็มขัดนิรภัย ตาข่ายกันตก สำหรับงานที่อยู่บนที่สูง หน้กากากข้างเชื่อม เพื่อป้องกันแสงและประกายไฟ หน้กากากป้องกันฝุ่น อุปกรณ์ลดเสียง ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู เป็นต้น	- บริษัท ไทยเพนเวอร์ ชัฟฟลาย จำกัด - ภายในพื้นที่โครงการ	- ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
	- ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับประเภทของงาน - กำหนดขอบเขตและจัดทำแนวรั้วของบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจนพร้อมทั้งกำหนดจุดเข้า-ออก - ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในเขตพื้นที่ก่อสร้าง - จัดทำป้ายเตือนหรือโปสเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในบริเวณที่จำเป็น เช่น "เขตก่อสร้าง" "ลดความเร็วรถยนต์" "เขตสวมหมวกนิรภัย" เป็นต้น - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานสภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย - จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาล รวมทั้งเตรียมรถสำรองไว้สำหรับจัดส่งผู้บาดเจ็บในกรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรง เพื่อนำส่งไปยังสถานพยาบาลบริเวณใกล้เคียง - จัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ และวัสดุในการก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการและบริษัทรับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทั้งหมด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	วิธีการป้องกัน แก้ไขหรือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	- ควบคุมอัตราการระบาย (Emission Rate) ของฝุ่นให้ไม่เกินปริมาณ (มก./ลบ.ม. ปกติ) รวมทั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ของกระบวนการผลิต (คลอรีนในน้ำ) ดังนี้ • TSP = 120 มก./ลบ.ม. - ติดตั้งระบบดักฝุ่นแบบต่อเนื่อง (CEMS) - ติดตั้ง Electrostatic Precipitator (EP) เพื่อดักฝุ่นที่จู่ระบบระบายอากาศ Power Boiler Stack - ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบดักฝุ่นอย่างสม่ำเสมอทุก ๆ 2 เดือน ดังนี้ • ตรวจสอบการทำงานของระบบพัดลมดูดอากาศ • ตรวจสอบสายพานของมอเตอร์ต่าง ๆ • ตรวจสอบ Velocity Pressure ของระบบดักฝุ่น - ทำการตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาฝุ่นที่พบจากระบบดักฝุ่นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณ ฝุ่นเกินมาตรฐาน หากไม่สามารถแก้ไขหรือซ่อมแซมได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสั้น ๆ โครงการต้องหยุดผลิตจนกว่าเป็นแหล่งกำเนิดสารนั้นทันที - กำหนดแผนและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเพื่อควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบควบคุมมลสารให้มีสภาพการใช้งานได้ตลอดเวลา - จัดให้มีการเตรียมอุปกรณ์อะไหล่ที่จำเป็นเกี่ยวกับระบบควบคุมมลสารให้มีปริมาณเพียงพอเพื่อใช้ในการแก้ไขซ่อมแซม เมื่อระบบควบคุมมลสารขัดข้องได้ทันที	- บริเวณ Power Boiler stack - บริเวณ Power Boiler Stack - บริเวณ Power Boiler Stack - ระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ก่อนเปิดดำเนินการ - ก่อนเปิดดำเนินการ - ตลอดการดำเนินการผลิต - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- แผนควบคุมการผลิต - แผนควบคุมการผลิต - แผนควบคุมการผลิต - แผนผลิต/ซ่อมบำรุง - แผนควบคุมการผลิต - แผนควบคุมการผลิต - แผนควบคุมการผลิต - แผนควบคุมการผลิต
2. คุณภาพน้ำ	- ระบายน้ำที่ Blowdown จาก Boiler ทั้งสอง Blowdown จากท่อหล่อเย็น น้ำ Backwash จากการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ผ่านการตกตะกอนแล้ว และน้ำเสียจากกิจกรรมประจำวันของโรงงานไปสู่อ่างบำบัดน้ำเสียของชุมชนโรงงานเพื่อบำบัดร่วมกัน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- แผนควบคุมการผลิต

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	วิธีการป้องกัน แก้ไขหรือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. เสียง	- น้ำเสียจากกองกองเก็บเชื้อเพลิงในกรณีที่เกิดฝนตกจะระบายลงสู่บ่อพักน้ำ ขนาด 30,000 ลบ.ม. ก่อนระบายสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางต่อไป - ให้ความร่วมมือกับกลุ่มโรงงานเพื่อบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ - จัดให้มีห้องควบคุมการผลิตป้องกันพนักงานสัมผัสเสียงดังเกินกำหนด - กำกับดูแลให้บริษัทหรือหน่วยงานติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการผลิตแล้วให้มีระดับเสียงไม่เกิน 85 dB-A ที่ระยะห่างจากเครื่องจักรอุปกรณ์ไม่เกินประมาณ 1 เมตร - ปลูกพุ่มไม้ประดับบริเวณรอบรั้วโครงการ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากเสียงดัง	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ และระบบบำบัดน้ำเสียของกลุ่มโรงงาน - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ก่อนดำเนินการผลิต	- แผนควบคุมการผลิต - แผนควบคุมการผลิต - ผู้จัดการโรงงานและฝ่ายวิศวกรรมความปลอดภัย - แผนควบคุมการผลิต
4. น้ำใช้	- ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำความจุประมาณ 2.5 ล้าน ลบ.ม. และ 7 แสน ลบ.ม. จากพื้นที่รับน้ำขนาด 9 ตร.กม. ของกลุ่มโรงงานและพื้นที่สวนป่าโดยรอบ เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพเป็นน้ำใช้เพื่อการผลิต - โครงการจะมีการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเดิมขนาดพื้นที่ 100 ไร่ - โครงการควรหาแนวทางหาน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- แผนควบคุมการผลิต - แผนควบคุมการผลิต - แผนควบคุมการผลิต
5. การกำจัดกากของเสีย	- รวมรวบขี้เถ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ Furnace ของ Power Boiler ฝุ่นเถ้าจากเครื่องจักร EP และตะกอนจากบ่อตกตะกอนน้ำ Backwash ของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อนำไปใช้ปลูกต้นไม้ในพื้นที่กลุ่มโรงงานของ บริษัท เกษตรรุ่งเรืองพืชผล จำกัด - เตรียมภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดไว้รวมกากของเสียหรือขยะมูลฝอยจากพนักงานในพืชผล - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขยะจากอาคารสำนักงานของโครงการเพื่อนำไปกำจัดโดยการฝังกลบภายในพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ และพื้นที่กลุ่มโรงงานของเกษตรรุ่งเรือง - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- แผนควบคุมการผลิต - แผนการ - แผนการ


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	วิธีการป้องกัน แก้ไขหรือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. การป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ	- เก็บรวบรวมกากของเสียที่อบขยู่ย่อยจากอาคารสำนักงานไปกำจัดโดยวิธีการฝังกลบทุกวัน - เตรียมพื้นที่ฝังกลบจำนวน 500 ไร่ เพื่อรองรับกากของเสียจากกลุ่มโรงงาน - ทำวางระบายน้ำท่วมเพื่อรับน้ำฝนจากภายในและภายนอกโครงการ แต่พิจารณาภายในกลุ่มโรงงาน	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในและรอบพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ก่อนดำเนินการผลิต	- แผนธุรกิจ - แผนธุรกิจ - แผนควบคุมการผลิต
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- จัดให้คณะกรรมการความปลอดภัยทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน - จัดทำแผนความปลอดภัยในการทำงานและรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการ (Safety and Security Plan) ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประชาสัมพันธ์ในทางปฏิบัติ - ให้การศึกษาอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ก่อนให้เข้าปฏิบัติงาน - แสดงขอบเขตและขีดจำกัดอย่างชัดเจนให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อพนักงาน เช่น บริเวณที่มีเสียงดัง บริเวณที่มีความร้อนสูง เป็นต้น - จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าบูทยาง ถุงมือ อุปกรณ์ที่ครอบ/อุดหูอุดเสียง หน้ากากป้องกันฝุ่น หรือผ้าป้องกันแสบแดด เป็นต้น ให้มีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมกับพนักงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนการผลิต - จัดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ซึ่งหากพบข้อบกพร่องจะต้องประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนให้หน่วยงานบำรุงรักษาซ่อมหรือแก้ไขทันที - ติดชื่อสารเคมี พิษ และวิธีปฐมพยาบาลไว้ที่ภาชนะบรรจุสารเคมี	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในและภายนอกพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ก่อนดำเนินการผลิต และทุกครั้งที่รับพนักงานใหม่เข้าปฏิบัติงานในส่วนของการผลิต - ตลอดช่วงดำเนินการผลิต - ตลอดช่วงดำเนินการผลิต - ตลอดช่วงดำเนินการผลิต - ตลอดช่วงดำเนินการผลิต	- แผนธุรกิจ - แผนธุรกิจ - แผนควบคุมการผลิต - แผนควบคุมการผลิต - แผนควบคุมการผลิต - แผนควบคุมการผลิต - แผนควบคุมการผลิต

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	วิธีการป้องกัน แก้ไขหรือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. คุณภาพอากาศ	- จัดให้หน่วยงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจวัดความเรียบร้อยของบริเวณพื้นที่โครงการ - ยึดข้อหม/บทพบนั่นตอนการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมกิตติคุณหรือมีเงินเกิดเหตุฉุกเฉิน - โครงการจะต้องประสานงานกับกลุ่มโรงงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเกิดเหตุฉุกเฉิน - จัดให้มีการซ้อมแผนปฏิบัติการด้านเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - จัดให้พื้นที่สีเขียวอย่างน้อย 2 ไร่ หรือร้อยละ 5 ของพื้นที่โครงการ โดยปลูกต้นไม้ยืนต้นอย่างน้อย 3 แถวสลับพื้นที่ปลูกบริเวณแนวรั้วของพื้นที่โครงการและแนวถนนในพื้นที่โครงการ รวมทั้งจัดทำสวนหย่อมในจุดที่ตามอาคารต่าง ๆ	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ก่อนดำเนินการผลิต	- แผนธุรกิจ - การเงิน - แผนควบคุมการผลิต - ผู้จัดการโรงงาน - ผู้จัดการโรงงาน - แผนธุรกิจ - การเงิน
9. ทัศนียภาพ	- กำหนดแผนสีเขียวในพื้นที่กลุ่มโรงงานเป็นเขตห้ามก่อสร้างทุกชนิดโดยพิจารณาและตัดไม้	- ภายในพื้นที่โครงการและกลุ่มโรงงานตามหมอนั้น	- ช่วงดำเนินการ	- กรรมการบริหารโครงการ

ตารางที่ 5.3-1
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรที่ต้องตรวจสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. <u>คุณภาพอากาศ</u> 1.1 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด โดยที่ตรวจวัด TSP, NO_x ตรวจวัด TSP, NO_x, SO_x ในกรณีที่ช่วงที่ทำการตรวจวัดมีค่าใช้น้ำมัน 1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ คั่นนี้ที่ตรวจสอบ คือ PM10, TSP, WS, WD	- จุดตรวจวัดรวม 2 ปล่องได้แก่ ปล่อง Power Boiler โดยตรวจวัดค่าความเข้มข้นฝุ่นก่อนและหลังผ่านระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง . เดือนกรกฎาคม – กันยายน (ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้) . เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ (ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ)	- แผนกควบคุมการผลิต
2. <u>คุณภาพน้ำ</u> ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัด โดยตรวจวัด pH, SS, PO₄³⁻, BOD, ไนเตรท, ฟอสเฟต ค่าความนำไฟฟ้า, อุณหภูมิ	- บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด	- ตรวจวัดปีละ 3 ครั้ง	- แผนกควบคุมการผลิต
3. <u>เสียงดัง</u> ตรวจวัดระดับเสียงในรูป Leq 24 ชม. ในชุมชนใกล้เคียงโครงการ	- จุดตรวจวัดจำนวน 1 แห่งได้แก่ ชุมชนบ้านสูง	- ปีละ 2 ครั้ง 1 ครั้ง 3 วัน	- แผนกควบคุมการผลิต
4. <u>อาชีวอนามัย</u> 4.1 ตรวจสอบสภาพอนามัยทั่วไป ได้แก่ - น้ำหนักและส่วนสูง - ตรวจเลือด - ความดันโลหิต - สายตา - การได้ยิน - ความจุปอด	- พนักงานทุกคน	- ปีละ 1 ครั้ง (พนักงานเข้าใหม่ ต้องได้รับการตรวจสอบสุขภาพก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกคน)	- คณะกรรมการความปลอดภัยและแผนกธุรการ-การเงิน
4.2 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานได้แก่ระดับเสียง	- จุดตรวจวัดรวม 2 จุด ได้แก่ . Air Compressor . Steam Turbine (ตัวใดตัวหนึ่ง)	- พร้อมการตรวจวัดเสียงดังจากโครงการ	- แผนกควบคุมการผลิต
4.3 บันทึกสถิติเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุพร้อมสาเหตุ รวมทั้งผลการตรวจสอบสุขภาพอนามัยของพนักงานจากการตรวจสอบสุขภาพประจำปี แล้วใช้ผลที่บันทึกไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ดำเนินการโดยตลอด	- คณะกรรมการความปลอดภัยและแผนกควบคุมการผลิต



ภาคผนวก ก-2


หนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ กับหน่วยงานราชการ
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ของบริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด

National Power Plant 3 Co., Ltd

94/1 หมู่ 3 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนมมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา



NPP3 SHEQ-005/2566

วันที่ 31 มกราคม 2566

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ของบริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2565

เรียน ผู้อำนวยการ กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ของบริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ชุด

ด้วยบริษัทฯ ต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ วว. 0804/8297 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ตามเลขทะเบียนใบอนุญาต เลขที่ กกพ 01-1(2)/54-090 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555 สถานะภาพโครงการในปัจจุบันอยู่ในระยะดำเนินการ โดยบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวนี้ โดยสรุปให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึงขอส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ของบริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด

หน่วยงานควบคุมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณปัทมา นาฬ้อง, คุณกฤษมา กุลโพธิ์เมือง

โทรศัพท์ 085 835 2735, 085 835 3701

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ของบริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด

National Power Plant 3 Co., Ltd

94/1 หมู่ 3 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนมมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

NPP3 SHEQ-006/2566

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ของบริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2565

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ของบริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ชุด

ด้วยบริษัทฯ ต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ วว. 0804/8297 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ตามเลขทะเบียนใบอนุญาต เลขที่ กกพ 01-1(2)/54-090 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555 สถานะภาพโครงการในปัจจุบันอยู่ในระยะดำเนินการ โดยบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวนี้ โดยสรุปให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึงขอ นำส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ของบริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด

ได้รับเอกสารแล้ว

หน่วยงานควบคุมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณปัทมา นาเมือง, คุณกุสุมา กุลโพธิ์เมือง

โทรศัพท์ 085 835 2735, 085 835 3701

31 ส.ค. 2566
Am m

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด

National Power Plant 3 Co., Ltd

94/1 หมู่ 3 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

NPP3 SHEQ-004/2566

วันที่ 31 มกราคม 2566

- เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2565
- เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงาน กกพ. ประจำปีเขต 8
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 3 ชุด
2. แผ่นซีดีรอมที่บรรจุไฟล์รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 3 แผ่น

ด้วยบริษัทฯ ต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ วว. 0804/8297 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ตามเลขทะเบียนใบอนุญาต เลขที่ กกพ 01-1(2)/54-090 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555 สถานะภาพโครงการในปัจจุบันอยู่ในระยะดำเนินการ โดยบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวนี้ โดยสรุปให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน (ตามหนังสือที่ สกพ 5502/ว7731 มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดส่ง Monitoring Report ต่อ กกพ. โดยกำหนดให้จัดส่งต่อสำนักงาน กกพ. ประจำปีเขต (สข.) แทน)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึงขอนำส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

31/1/66



ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด

หน่วยงานควบคุมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณปัทมา นาม้อง, คุณกุสุมา กุลโพธิ์เมือง

โทรศัพท์ 085 835 2735, 085 835 3701

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ของบริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด

National Power Plant 3 Co., Ltd

94/1 หมู่ 3 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนมมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

NPP3 SHEQ-007/2566

วันที่ 31 มกราคม 2566

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ของบริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2565

เรียน อุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ของบริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ชุด

ด้วยบริษัทฯ ต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ วว. 0804/8297 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าตามเลขทะเบียนใบอนุญาต เลขที่ กกพ 01-1(2)/54-090 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555 สถานะภาพโครงการในปัจจุบันอยู่ในระยะดำเนินการ โดยบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวนี้ โดยสรุปให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึงขอนำส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ของบริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด

หน่วยงานควบคุมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณปัทมา นาหม้อง, คุณกุสุมา กุลโพธิ์เมือง
โทรศัพท์ 085 835 2735, 085 835 3701



31/ม.ค./66

สำเนา

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด

National Power Plant 3 Co., Ltd

94/1 หมู่ 3 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนมมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

NPP3 SHEQ-008/2566

วันที่ 31 มกราคม 2566

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2565

เรียน นายก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ชุด

ด้วยบริษัทฯ ต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ วว. 0804/8297 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ตามเลขทะเบียนใบอนุญาต เลขที่ กกพ 01-1(2)/54-090 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555 สถานะภาพโครงการในปัจจุบันอยู่ในระยะดำเนินการ โดยบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวนี้ โดยสรุปให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึงขอส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด

หน่วยงานควบคุมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณปัทมา นาม้อง, คุณกุสุมา กุลโพธิ์เมือง

โทรศัพท์ 085 835 2735, 085 835 3701



๑๑/๑/๒๕๖๖