

บทที่ 5

บทสรุป และข้อเสนอแนะ

บทที่ 5

บทสรุป และข้อเสนอแนะ

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแกรนด์เมอริเคียวกรุงเทพอโศกเรสซิเดนซ์ (Grand Mercure Bangkok Asoke Residence) อาคารอพาร์ทเมนต์ (อาคารส่วนหลัง) (รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566) พบว่า โครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขตามมาตรการฯ กำหนดได้เป็นส่วนใหญ่

จากผลสรุปของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ดำเนินการเก็บตัวอย่างระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ซึ่งได้ทำการตรวจวัดเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนมกราคมและเดือนเมษายน 2566 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548) เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) พบว่า ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งที่ทำการตรวจวิเคราะห์ในเดือนมกราคม 2566 มีค่าสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) ปริมาณ 75 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งมีค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีปริมาณ 3.3 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งมีค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งพบว่าค่าสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) และค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเกินเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ในเดือนมกราคม แต่ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงทำให้ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งที่ทำการตรวจวิเคราะห์ในเดือนเมษายน 2566 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

อย่างไรก็ตาม โครงการได้ตระหนักถึงการกำจัดปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้น จึงวางแผนที่จะทำการติดตามตรวจสอบกรณีที่บ่อตกตะกอนมีปริมาณมากพอ หรือปริมาณตะกอนเต็มจะทำการจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการสูบน้ำทิ้งเพื่อให้ความสอดคล้องตามมาตรการกำหนดการดำเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความตระหนักต่อความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโครงการ และการดำเนินงานของโครงการมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงในระดับต่ำ
