

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

---

## บทที่ 4

### สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ ไลน์ จตุจักร-หมอชิต (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 ของบริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง จำกัด ได้แก่ คุณภาพน้ำ น้ำใช้ ขยะมูลฝอย ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย

ทางโครงการสามารถปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

#### 4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ ไลน์ จตุจักร-หมอชิต (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 ได้แก่ คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย

ทางโครงการสามารถปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดำเนินการติดตามตรวจสอบ จำนวน 5 จุด ได้แก่ 1) ถังเกราะ บริเวณหน้าลิฟต์ชั้นของ บ่อ 1 2) ถังเกราะ บริเวณหน้าลิฟต์ชั้นของ บ่อ 2 3) บ่อสูบน้ำใส บริเวณจุดทางโค้งของโครงการ 4) บ่อสูบน้ำใส บริเวณลานจอด VISITOR และ 5) บ่อตรวจคุณภาพน้ำ บริเวณหน้าโครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

##### 1. คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย

ดำเนินการติดตามตรวจสอบความถี่เดือนละ 1 ครั้ง ประกอบด้วย ความเป็นกรด-ด่าง (pH), บีโอดี (BOD), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease), ปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS), โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform), ซัลไฟด์ (Sulfide) และ ไนโตรเจนในรูปที่เคเอ็น (TKN) ซึ่งระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 มีดัชนีที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่

- คุณภาพน้ำทั้งบ่อสูบน้ำใส บริเวณจุดทางโค้งของโครงการ

บีโอดี (BOD) เดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน พ.ศ. 2566 มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) เดือนมีนาคม พฤษภาคม และมิถุนายน พ.ศ. 2566 มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

ไนโตรเจนในรูปที่เคเอ็น (TKN) เดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน พ.ศ. 2566 มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

**- คุณภาพน้ำทิ้งบ่อสูบน้ำใส บริเวณลานจอด VISITOR**

บีโอดี (BOD) เดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

ซัลไฟด์ (Sulphide) เดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

ไนโตรเจนในรูปแอมโมเนีย (TKN) เดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

**- คุณภาพน้ำทิ้ง บ่อตรวจคุณภาพน้ำบริเวณหน้าโครงการ**

บีโอดี (BOD) เดือนมกราคม พฤษภาคม และมิถุนายน พ.ศ. 2566 มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

ซัลไฟด์ (Sulphide) เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

ไนโตรเจนในรูปแอมโมเนีย (TKN) เดือนมกราคม มีนาคม พฤษภาคม และมิถุนายน พ.ศ. 2566 มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

เกณฑ์มาตรฐาน : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548

แนวทางแก้ไข : โครงการจะเร่งศึกษารายละเอียดเพื่อดำเนินการติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียให้มีความสอดคล้องตามมาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด

**4.3 สรุปประเด็นหรือมาตรการที่ได้ปฏิบัติโดยปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ หรือมาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติอีกต่อไป**

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โครงการ เตะ โสน์ จตุจักร-หมอชิต (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 ของบริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง จำกัด ทางโครงการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม