

---

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
และข้อเสนอแนะ



## บทที่ 4

## สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โครงการ บุราสิริ ปัญญา อินทรา ของเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2566 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยส่วนใหญ่แล้ว แต่ยังคงมีบางมาตรการที่ทางโครงการไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

| ฉบับ / มาตรการ         | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |   |   |   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |   |   |   |
|------------------------|------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------|---|---|---|
|                        | ✕                                        | ○ | ⊙ | ● | ✕                                      | ○ | ⊙ | ● |
| ฉบับเดือน ม.ค.-มิ.ย.66 | 5                                        | - | - | - | 2                                      | - | - | - |

หมายเหตุ : ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ทาง บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ได้ทำการสรุปเป็นตารางพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ฯ ดังตารางที่ 4-2 และ ตารางที่ 4-3

**ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม      | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ                                                                                                        | การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3 เสียง                     | 2. ติดตั้งป้ายห้ามแรงเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน                                                                                                                                           | <b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b><br>ไม่ได้ปฏิบัติ : บริเวณที่จอดรถ และทางวิ่งภายในพื้นที่โครงการไม่ได้ติดตั้งป้ายห้ามแรงเครื่องยนต์<br><b>แนวทางการดำเนินการ</b><br>ให้โครงการติดตั้งป้ายห้ามแรงเครื่องยนต์บริเวณที่จอดรถ และทางวิ่งภายในพื้นที่โครงการ |
| 1.4 คุณภาพน้ำ                 | 6. จัดให้มีถังบำบัด Aerosol จำนวน 4 ถัง ปริมาตร Media รวม 9.2 ลูกบาศก์เมตร เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นจากการเกิดละอองน้ำ (Aerosol) ที่มีการปนเปื้อน ของเชื้อโรคผ่านท่อระบายอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียออกสู่บรรยากาศภายนอก | <b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b><br>ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่มีการบำบัดละอองน้ำด้วยถังบำบัด Aerosol<br><b>แนวทางการดำเนินการ</b><br>ให้โครงการทำเรื่องเปลี่ยนแปลงมาตรการไปที่ สผ.                                                                      |
|                               | 7. จัดให้มีการบำบัดก๊าซมีเทนด้วยวิธีการซึมดิน โดยรวบรวม ก๊าซมีเทน จากส่วนตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป มาตามท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ต่อเข้าสู่บ่อดินภายในบ่อเติมท่อ                                             | <b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b><br>ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่มีการบำบัดก๊าซมีเทนด้วยวิธีการซึมดิน<br><b>แนวทางการดำเนินการ</b><br>ให้โครงการทำเรื่องเปลี่ยนแปลงมาตรการไปที่ สผ.                                                                        |
| 4.2 สาธารณสุข<br>- โรคผิวหนัง | นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว มาใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ โดยใช้วิธีที่ไม่ให้ผู้ใช้สัมผัสกับน้ำทิ้งได้                                                                                                                              | <b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b><br>ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้นำน้ำทิ้งผ่านการบำบัด มารดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ<br><b>แนวทางการดำเนินการ</b><br>ให้โครงการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว มารดน้ำต้นไม้                                                   |
| - อุบัติเหตุ                  | 7. จัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมคนเบื้องต้นติดไว้ภายในบริเวณสำนักงานนิติบุคคล                                                                                                                                              | <b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b><br>ไม่ได้ปฏิบัติ : ทางโครงการไม่มีการจัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมคนเบื้องต้น<br><b>แนวทางการดำเนินการ</b><br>ให้โครงการจัดทำแผนผังเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมคนเบื้องต้น                                  |

**ตารางที่ 4-3** มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                       | การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. ระบบป้องกันอัคคีภัย   | <p><u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและไม่สับสน</li> </ul> <p><u>ความถี่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 เดือน/ครั้ง</li> </ul> <p><u>จุดเก็บตัวอย่าง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ</li> </ul> | <p><u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u></p> <p>ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่มีป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ</p> <p><u>แนวทางการดำเนินการ</u></p> <p>ให้โครงการจัดทำแผนผังเส้นทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมคนเบื้องต้น</p> |
|                          | <p><u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพพร้อมใช้งาน</li> </ul> <p><u>ความถี่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง</li> </ul> <p><u>บริเวณที่ตรวจวัด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้</li> </ul>                            | <p><u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u></p> <p>ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้</p> <p><u>แนวทางการดำเนินการ</u></p> <p>ให้โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้</p>                     |

