

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของโครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 โดยครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

- มาตรการทั่วไป
- ทรัพยากรทางกายภาพ
- ทรัพยากรชีวภาพ
- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

แสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างโครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ดังตารางที่ 3.1-1

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป	โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่ เป็นโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ซึ่งลักษณะของโครงการดังกล่าวเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 4 ลำดับที่ 31 โครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กำหนดให้โครงการที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท เช่าที่อีสท์เอเชียเทคโนโลยี จำกัดดังรายละเอียดต่อไปนี้	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	(1) โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่	- โครงการได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด	-	-
	(2) โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- โครงการบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>(3) ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้</p> <p>1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p>	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการฯ กรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการเพื่อทราบ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้นำหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้นำหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการฯ กรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการเพื่อทราบ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	(4) เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการจะแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>(5) หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป</p> <p>(6) เจ้าของโครงการต้องนำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการให้เป็นเงื่อนไขสัญญาจ้างผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการยังไม่พบการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หากพบว่ามีข้อร้องเรียนโครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p> <p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยกำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>(7) เจ้าของโครงการต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างโดยเคร่งครัด</p> <p>(8) ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบโครงการทราบว่า จะมีการก่อสร้างโครงการ และกรณีที่มีการก่อสร้างโครงการส่งผลกระทบต่อชีวิตหรือทรัพย์สินสามารถติดต่อผู้รับเหมาก่อสร้างหรือเจ้าของโครงการได้อย่างไร</p> <p>(9) จัดให้คณะกรรมการประสานงานการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างโครงการประกอบด้วย ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี เจ้าของครัวเรือนใกล้เคียงโครงการ เจ้าของโครงการ ผู้แทนบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและดูแลให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างของโครงการ</p>	<p>- โครงการได้กำชับผู้รับเหมามาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการติดป้ายแสดงรายละเอียดโครงการบริเวณด้านหน้าโครงการ เบอร์โทรติดต่อผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง และกล่องรับเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้โครงการจัดให้มีประกันความเสียหายที่ครอบคลุมชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ ซึ่งในกรณีที่เกิดความเสียหาย โครงการจะเข้าแก้ไขโดยทันที</p> <p>- โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบมวลชนสัมพันธ์ เพื่อแจ้งแผนการก่อสร้าง และข้อมูลการติดต่อผู้รับเหมา พร้อมทั้งติดตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้าง แสดงกรรมธรรม์ประกันภัย และติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 1, ภาพที่ 2 และภาคผนวกที่ 3</p> <p>- ดังภาพที่ 2-4 และภาคผนวกที่ 3-4</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 สภาพภูมิประเทศ 1. ทรัพยากรทางกายภาพ	(1) โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปรับแต่งพื้นที่ เท่าที่จำเป็น	- โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างแบ่งพื้นที่ อย่างเป็นสัดส่วน ภายในบริเวณพื้นที่เท่านั้น	-	- ดังภาคผนวกที่ 5
	(2) ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ภายในโครงการเท่านั้น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยดูแลและ ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ภายในโครงการ เท่านั้น	-	- ดังภาคผนวกที่ 6
	(3) กั้นรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 3.00 เมตร โดยรอบพื้นที่ โครงการ เพื่อป้องกันการกระเด็นของดินและฝุ่นละอองฟุ้ง กระจายออกสู่พื้นที่ข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 3.00 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการกระเด็น ของดินและฝุ่นละอองฟุ้งกระจายออกสู่พื้นที่ข้างเคียง	-	- ดังภาพที่ 5
	(4) ในการออกแบบอาคารของโครงการ โดยให้ผู้คำนวณความ แข็งแรงต้องคำนึงถึงการจัดรูปแบบโครงสร้างและฐานรากให้มี เสถียรภาพในการต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว	- โครงการจัดให้มีการออกแบบอาคารของโครงการ โดยผู้คำนวณความแข็งแรงรูปแบบโครงสร้างและฐาน รากให้มีเสถียรภาพในการต้านทานการสั่นสะเทือน ของแผ่นดินไหว	-	- ดังภาคผนวกที่ 24

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระบะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ	<p>(1) จัดให้มีรั้ว Metal Sheet สูง 3.00 เมตร กันบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและใช้ผ้าใบหรือตาข่ายกันรอบตัวอาคารและตลอดความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้าง เพื่อเป็นแนวกำบังการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปสร้างความรำคาญแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ข้างเคียงและผู้สัญจรไป-มา</p> <p>(2) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ปูนซีเมนต์ที่มีดัดชิด มีหลังคาคลุมทุกด้าน เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย</p> <p>(3) จัดทำปล่องสำหรับทิ้งวัสดุ จากชั้นบนลงมาชั้นล่าง</p> <p>(4) ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุภายในพื้นที่โครงการ รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้า-เย็น</p> <p>(5) ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนทุกครั้ง เช่น จัดให้ล้างล้อ เพื่อให้ดินหลุดจากล้อให้หมด เป็นต้น</p>	<p>- โครงการจัดให้มีรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 3.00 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการกระเด็นของดินและฝุ่นละอองฟุ้งกระจายออกสู่พื้นที่ข้างเคียง</p> <p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และถุงปูนซีเมนต์ พร้อมทั้งผ้าใบปิดคลุมถุงปูนซีเมนต์ เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย</p> <p>- โครงการจัดทำปล่องสำหรับทิ้งวัสดุ โดยใช้รถ Mobile crane เป็นวิธีการขนย้ายขยะและเศษวัสดุจากชั้นบนลงมาชั้นล่าง</p> <p>- โครงการจัดให้มีคนงานฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุภายในพื้นที่โครงการ รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและทางเข้า-ออกของโครงการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่ล้างล้อรถบรรทุก ทั้งนี้จัดให้มีคนงานฉีดล้างล้อรถบรรทุก พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานทำความสะอาดบริเวณทางเข้า-ออก ของโครงการ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 5</p> <p>- ดังภาพที่ 6-8</p> <p>- ดังภาพที่ 71</p> <p>- ดังภาพที่ 9-10</p> <p>- ดังภาพที่ 9-12</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(6) ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมเสมอ หากมีปัญหาต้องรีบแก้ไข เพื่อลดเขม่าหรือควันที่จะเกิดขึ้น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	- ดังภาพผนวกที่ 8-9
	(7) จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราชที่ตกหล่นบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการและพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปื้อกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้ น้ำฉีด และกวาดพื้นที่ให้สะอาดทันที	- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราชที่ตกหล่นบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการและพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบโครงการ	-	- ดังภาพที่ 9-10
	(8) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกระบะรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มีชิดตลอดเส้นทางรถขนส่ง เพื่อป้องกันการรบกวนของวัสดุที่บรรทุก	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำชับคนงานให้มีผ้าใบปิดคลุมกระบะรถตลอดเส้นทางรถขนส่ง พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานล้างล้อและเก็บกวาดบริเวณทางเข้า-ออก บริเวณพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 9-12และภาพที่ 14
	(9) จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยเฉพาะในเขตชุมชนไม่ให้เกิน 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง และในพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และพื้นที่อื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	- โครงการจัดให้มีป้ายจำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุเข้าสู่พื้นที่โครงการตามที่กฎหมายกำหนด	-	- ดังภาพที่ 15

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(10) ห้ามไม่ให้เผาขยะหรือเศษวัสดุภายในพื้นที่ก่อสร้าง (11) จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งที่ป้อมยาม เพื่อ รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดจากกิจกรรมโครงการและ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นต้องการแก้ไขโดยทันที	- โครงการกำชับผู้รับเหมามิให้มีการเผาขยะและวัสดุก่อสร้าง ภายในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งติดป้ายเตือนอย่างชัดเจน - โครงการจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งที่ป้อมยาม พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะบ้านข้างเคียง เพื่อ สอบถามผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง	- -	- ดังภาพที่ 16 - ดังภาพที่ 2-3
1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน	เสียง (1) กันรั้ว Metal Sheet สูง 3.00 เมตร เพื่อเป็นแนวลด ระดับความดังของเสียงให้ลดลงได้ระดับหนึ่ง (2) ปิดอาคารที่กำลังก่อสร้างด้วยผ้าใบหรือตาข่าย โดยรอบอาคารและตลอดแนวความสูงของอาคาร (3) ให้ก่อสร้างหรือกระทำการใด ๆ ในบริเวณที่ได้รับ อนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ระหว่าง 08.00 - 17.00 น.	- โครงการจัดให้มีรั้ว Metal Sheet สูง 3.00 เมตร เพื่อเป็นแนว ลดระดับความดังของเสียงให้ลดลงได้ระดับหนึ่ง - โครงการจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมโดยรอบอาคารและตลอด แนวความสูงของอาคาร - โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการทำงานระหว่าง 08.00 - 17.00 น. ตลอดการก่อสร้าง	- - -	- ดังภาพที่ 5 - ดังภาพที่ 16 - ดังภาพที่ 17

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	(4) เลือกใช้วัสดุที่ประกอบสำเร็จรูป เพื่อลดกิจกรรมการตัดเจาะ เจียร์ หรือไส ที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวน	- โครงการจัดให้วิศวกรในการควบคุมและเลือกใช้วัสดุที่ประกอบสำเร็จรูป พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรอยู่เสมอ เพื่อลดกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดเสียงดังรบกวน	-	- ดังภาพผนวกที่ 7-9
	(5) อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานครั้งคราว จะต้องให้มีการดับเครื่องหรือเบาคู่มือลงระหว่างการพัก	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยกำชับคนงานไม่ให้ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงานผ่านกิจกรรม Morning Talk พร้อมทั้งติดป้ายดับเครื่องยนต์ขณะไม่ปฏิบัติงาน	-	- ดังภาพที่ 18-19 และภาพผนวกที่ 6
	(6) ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยกำชับคนงานไม่ให้ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไปผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดังภาพที่ 19 และภาพผนวกที่ 6
	(7) ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีและเหมาะสมกับการใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งควรมีการหล่อลื่นให้เครื่องจักรทำงานได้ดี	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องยนต์และเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทันที	-	- ดังภาพผนวกที่ 8-9

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	(8) คัดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ คนงานอย่างเพียงพอ พร้อมกำชับให้สวมใส่ขณะปฏิบัติงาน ทุกครั้ง	-	- ดังภาพที่ 20-21
	(9) ไม่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันใน เวลาเดียวกัน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยกำชับคนงาน หลีกเลี่ยงการทำการกิจกรรมที่เสียงดังในเวลาเดียวกัน	-	- ดังภาพผนวกที่ 6
	(10) กำหนดแผนงานก่อสร้างและวิธีการก่อสร้างที่ เหมาะสม เช่น จัดให้เครื่องจักรกลที่มีเสียงดังทำงานใน เวลากลางวัน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประเมินความเสี่ยง และกำหนดแผนงานก่อสร้างให้เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยง กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกัน	-	- ดังภาพผนวกที่ 6 และภาพผนวกที่ 10
	(11) จัดหาอุปกรณ์กันเสียง เช่น Ear Plugs หรือ Ear Muffs ให้แก่คนงานก่อสร้างที่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิด เสียงดังและจำกัดระยะเวลาทำงานที่สัมผัสกับระดับเสียง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 2 เรื่องความ ปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2549	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ คนงานอย่างเพียงพอ พร้อมกำชับให้สวมใส่ขณะปฏิบัติงาน ทุกครั้ง	-	- ดังภาพที่ 20-22

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	<p>(12) จำกัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่เกิน 50 กิโลเมตร/ชั่วโมงในช่วงที่ผ่านชุมชน และในพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยติดป้ายหลังรถว่า "หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง โปรดแจ้ง (ระบุเบอร์โทรศัพท์)"</p> <p>(13) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลากลางคืน</p> <p>(14) จัดให้มีวิศวกรคอยตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด</p> <p>(15) ติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบ พร้อมระบุสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับรับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีการสอบถามเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง และสาเหตุเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา</p>	<p>- โครงการจัดให้มีป้ายจำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุเข้าสู่พื้นที่โครงการตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>- โครงการกำชับผู้รับเหมาให้หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลากลางคืน พร้อมทั้งติดป้ายช่วงเวลาการขนส่งไว้อย่างชัดเจน</p> <p>- โครงการจัดให้มีวิศวกรคอยตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด</p> <p>- โครงการจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบพร้อมระบุสถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลการติดต่อผู้รับเหมา พร้อมทั้งติดตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้าง และติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 14 และภาพที่ 70</p> <p>- ดังภาพที่ 47</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 7</p> <p>- ดังภาพที่ 1-2, ภาพที่ 4 และภาพผนวกที่ 3-4</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	<p>ความสั่นสะเทือน</p> <p>(1) ใช้หมอนรองหัวเสาเข็มที่ทำด้วยวัสดุอ่อน เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนขณะตอกเสาเข็ม</p> <p>(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ โดยต้องแจ้งกำหนดการตอกเสาเข็ม ระบุวัน เวลาให้ชัดเจน รวมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อโครงการได้</p> <p>(3) จัดให้มีวิศวกรคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อป้องกันผลกระทบต่อข้างเคียงให้น้อยที่สุด</p> <p>(4) ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีและเหมาะสมกับการใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งควรมีการหล่อลื่นให้เครื่องจักรทำงานได้ดี</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ขณะอยู่ในช่วงงานเสาเข็มโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- โครงการจัดให้มีวิศวกรคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อป้องกันผลกระทบต่อข้างเคียงให้น้อยที่สุด</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องขนดและเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทันที</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 23 และภาคผนวกที่ 10</p> <p>- ดังภาพที่ 23 และภาคผนวกที่ 10</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 7</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 8-9</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	(5) คัดตั้งอุปกรณ์ เพื่อลดความสั่นสะเทือนตามคำแนะนำ ของผู้ผลิตเครื่องจักร (6) คัดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม พร้อมจัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากแรงสั่นสะเทือนที่ อาจเกิดขึ้นจากโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจ เกิดขึ้น คอยตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ขณะอยู่ในช่วงงาน ดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - โครงการจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม พร้อม ทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถาม ผลกระทบที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการ ซึ่งปัจจุบันยังไม่ พบการร้องเรียนจากชุมชนข้างเคียง	- -	- ดังภาพที่ 23 และ ภาคผนวกที่ 10 - ดังภาพที่ 2-3
1.4 ทรัพยากรน้ำ	(1) ณรงค์ให้คนงานมีการใช้น้ำอย่างประหยัด (2) จัดเตรียมกระบะสำหรับล้างอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อให้ สามารถล้างอุปกรณ์ได้ในปริมาณมาก โดยไม่ปล่อยน้ำ ทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์ (3) จัดซื้อน้ำสะอาดบรรจุขวดหรือถังสำหรับบริโภคไว้ ให้คนงานอย่างเพียงพอ (4) ตรวจสอบดูแลสภาพของอุปกรณ์ที่ใช้จ่ายน้ำ เช่น ก๊อกน้ำสายยาง ภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่ เสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการชำรุด	- โครงการติดป้ายณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัดตามจุดต่าง ๆ - โครงการจัดให้มีกระบะสำหรับล้างอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อให้ สามารถล้างอุปกรณ์ได้ในปริมาณมาก โดยไม่ปล่อยน้ำทิ้งอย่าง เปล่าประโยชน์ - โครงการจัดให้มีน้ำดื่มสะอาด ไว้ให้คนงานอย่างเพียงพอ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลสภาพของ อุปกรณ์ที่ใช้จ่ายน้ำภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการชำรุด	- - -	- ดังภาพที่ 24 - ดังภาพที่ 25 - ดังภาพที่ 26 - ดังภาพที่ 27

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)	<p>(5) ควรมีการรองรับน้ำฝนไว้ใช้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำประปา</p> <p>(6) จุดเชื่อมน้ำประปาต้องมีวัสดุกัน เพื่อป้องกันท่อประปาหลักแตกหัก เนื่องจากอุบัติเหตุ</p> <p>(7) จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอ ทั้งในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณบ้านพักคนงาน</p> <p>(8) ควบคุมไม่ให้มีการระบายน้ำโสโครกจากห้องส้วมคนงานโดยใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป</p> <p>(9) เมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จทางผู้รับเหมาต้องรื้อถอนถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และฝังกลบหลุมให้เรียบร้อยในภายหลัง</p>	<p>- โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ ในการรองรับน้ำฝนไว้ใช้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบจุดเชื่อมน้ำประปาเพื่อป้องกันท่อประปาหลักแตกหัก</p> <p>- โครงการจัดให้มีห้องส้วมเพียงพอต่อคนงาน พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานทำความสะอาดห้องส้วมทั้งในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณบ้านพักคนงาน</p> <p>- โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย (ชั่วคราว) พร้อมทั้งจัดให้มีการสูบน้ำออกส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดต่อไป</p> <p>- ปัจจุบัน โครงการอยู่ในช่วงงาน โครงสร้าง หากถึงช่วงงานดังกล่าวโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 28</p> <p>- ดังภาพที่ 29</p> <p>- ดังภาพที่ 30-31</p> <p>- ดังภาพที่ 33 และ ภาคผนวกที่ 12</p> <p>- ดังภาพที่ 23</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)	(10) ผู้รับเหมาต้องกำชับคนงานให้ดูแลทำความสะอาด ห้องส้วมเป็นประจำ และหมั่นตรวจสอบปริมาณตะกอน ในถังเกรอะเป็นประจำ ถ้ามีปริมาณมากควรต้อง ประสานงานให้ห้องจัดการบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการมารับไป กำจัดในกรณีที่ต้องจัดการบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรีไม่ สามารถให้บริการ	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดห้องส้วมเป็น ประจำ พร้อมทั้งจัดให้มีการสูบน้ำตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัด น้ำเสียไปกำจัด	-	- ดังภาพที่ 31 และ ภาพที่ 33
1.5 ทรัพยากรดิน	(1) โครงการจะเริ่มถมดินมาจากภายในโครงการออกมา ภายนอก โดยเว้นระยะดินถมกันแนวเขตที่ดินโดยรอบ เป็นระยะ 2.00 เมตร (2) ดินที่ขุดออกจากการก่อสร้างฐานราก บ่อหนองน้ำ บ่อ พักน้ำและท่อระบายน้ำ จะต้องกองเก็บเป็นสัดส่วนไว้ใน พื้นที่เฉพาะและต้องปิดปกคลุมหรือเก็บในพื้นที่ที่ปิดล้อม และจะมีการถมกลับในพื้นที่โครงการ โดยอัดชั้นดินให้ แน่นราบเรียบสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน	- โครงการจัดให้มีวิศวกรคอยควบคุมงานช่วงเริ่มถมดิน โดยเว้น ระยะดินถมกันแนวเขตที่ดินโดยรอบเป็นระยะ 2.00 เมตร - โครงการจัดให้มีการขุดลอกตะกอนดิน บ่อหนองน้ำ บ่อพักน้ำ และท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน โดยเฉพาะ ในช่วงฤดูฝน	- -	- ดังภาพผนวกที่ 7 - ดังภาพที่ 34

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ)	(3) โครงการจัดให้มีท่อระบายน้ำขนานไปกับถนนที่อยู่ด้านหน้าและคลองที่ตัดผ่านพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมน้ำเข้าบ่อดักตะกอนและบ่อดักขยะ สำหรับดักตะกอนดิน กรวด ทรายและเศษขยะก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะต่อไป	- โครงการจัดให้มีท่อระบายน้ำขนานไปกับถนนที่อยู่ด้านหน้าและคลองที่ตัดผ่านพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีการขุดลอกตะกอนดินบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งก่อนปล่อยน้ำออกสู่สาธารณะต่อไป	-	- ดังภาพที่ 34-36
	(4) โครงการจัดให้มีกำแพงกันดินที่ออกแบบตามหลักวิศวกรรมสูง ตามแนวเขตแปลงที่ดินของพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 23
	(5) กั้นรั้ว Metal Sheet สูง 3.00 เมตร ล้อมรอบแนวเขตที่ดิน เพื่อป้องกันฝุ่นละออง และการชะล้างพังทลายของดินออกนอกโครงการ	- โครงการจัดให้มีรั้ว Metal Sheet สูง 3.00 เมตร บริเวณโดยรอบแนวเขตที่ดินพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละออง และการชะล้างพังทลายของดินออกนอกโครงการ	-	- ดังภาพที่ 5
	(6) ปลุกหญ้าคลุมดินในบริเวณที่ว่างภายในพื้นที่โครงการ เพื่อดูดซับน้ำและยึดเกาะหน้าดิน ช่วยลดการชะล้างพังทลายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างได้	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 23
	(7) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปรับแต่งพื้นที่เท่าที่จำเป็น	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างแบ่งพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน ภายในบริเวณพื้นที่เท่านั้น	-	- ดังภาพผนวกที่ 5

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ)	(8) จัดเตรียมป้ายหรือสัญญาณเตือนอันตรายไว้ตลอดเวลาทำงาน (9) ห้ามคนงานทำงานขุดดินโดยเด็ดขาดในช่วงที่ฝนตกหนัก มีพายุ หรือแผ่นดินไหว	- โครงการจัดให้มีการติดป้ายสัญญาณเตือนอันตรายต่างๆ ทั้งในพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ - โครงการคอยกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	- -	- ดังภาพที่ 37-40 - ดังภาคผนวกที่ 13
1.6 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว	(1) จัดให้มีการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ และคนงานก่อสร้างในโครงการด้วย หรือหากจังหวัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และคนงานก่อสร้างของโครงการจะต้องเข้าร่วมการฝึกดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น โดยกำหนดให้ใช้แผนในการอพยพผู้พักอาศัยภายในอาคารออกนอกตัวอาคาร เช่นเดียวกับแผนอพยพหนีไฟ และให้มีการซักซ้อมอย่างน้อยปีละครั้ง (2) ออกแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองและมาตรฐานการออกแบบอาคารที่สภาวิศวกรรับรอง (3) โครงการต้องจัดการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด	- โครงการมีการซ้อมแผนอพยพหนีภัยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และคนงานก่อสร้างในรอบของโครงการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ส่วนแผนการซ้อมแผนอพยพหนีภัยรอบประจำปี 2566 จะรายงานในเล่มมาตรการฯรอบกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น โดยกำหนดให้ใช้แผนในการอพยพผู้พักอาศัยภายในอาคารออกนอกตัวอาคาร - โครงการจัดให้มีการออกแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองและมาตรฐานการออกแบบอาคารที่สภาวิศวกรรับรอง - โครงการกำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	- - -	- ดังภาคผนวกที่ 14 - ดังภาคผนวกที่ 24 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.ทรัพยากรทางชีวภาพ				
2.1นิเวศวิทยาทางบก (ป่าไม้/ สัตว์ป่า)	(1) ควบคุมดูแลคนงานไม่ให้ไปทำลายต้นไม้ หรือพืชพรรณในพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยกำชับคนงานไม่ให้ทำลายต้นไม้ หรือพืชพรรณในพื้นที่ข้างเคียง	-	- ดังภาคผนวกที่ 6
	(2) การกองวัสดุก่อสร้างควรเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมและวางเฉพาะในพื้นที่ของโครงการเท่านั้น โดยไม่เป็นการทำลายพืชพรรณในบริเวณใกล้เคียง ควรมีการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพพื้นที่โครงการก่อนเสร็จสิ้นการก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีพื้นที่กองเก็บวัสดุ เฉพาะในพื้นที่ของโครงการเท่านั้น พร้อมทั้งกำชับคนงานให้รักษาพืชพรรณในบริเวณใกล้เคียง	-	- ดังภาพที่ 6-7 และภาพที่ 42
	(3) ผู้รับเหมาควบคุมดูแลการเททิ้งสารเคมีที่ใช้ในโครงการ โดยห้ามคนงานนำไปรดน้ำต้นไม้โดยเด็ดขาด	- โครงการคอยกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 13
	(4) ควบคุมการก่อสร้างมิให้ไปรบกวนหรือทำลายสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการคอยกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 13

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.1 นิเวศวิทยาทางบก (ป่าไม้/ สัตว์ป่า) (ต่อ)	(5) ก่อนเริ่มดำเนินการปรับพื้นที่ให้โครงการดำเนินการสำรวจพรรณไม้ในพื้นที่โครงการหากพบพรรณไม้อ่อนริ้งหรือไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับอกหรือประมาณ 1.30 เมตรมากกว่า 30 เซนติเมตร ให้หลีกเลี่ยงการโค่นล้มหรือทำลาย ในกรณีที่มีความจำเป็น ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้ทำการล้อมต้นไม้แล้วย้ายไปยังที่อื่น หรือขุดล้อมนำไปบำรุงรักษา แล้วย้ายกลับมาปลูกเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจพรรณไม้ในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ให้หลีกเลี่ยงการโค่นล้มหรือทำลายต้นไม้	-	- ดังภาพที่ 42
2.2 ระบบนิเวศทางน้ำ	(1) สร้างบ่อดักตะกอนชั่วคราว เพื่อดักเศษตะกอนดินไม่ให้ลงสู่ที่ดินข้างเคียง (2) บำบัดน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ (3) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรน้ำอย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ - โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย (ชั่วคราว) พร้อมทั้งจัดให้มีการสูบน้ำส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดต่อไป - โครงการได้กำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรน้ำอย่างเคร่งครัด	- - -	- ดังภาพที่ 36 - ดังภาพที่ 33 และ ภาคผนวกที่ 12 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	ควบคุมการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 และประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมทั้งเกณฑ์กำหนดของ สผ.ที่ได้ออกแบบไว้ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน (พื้นที่ตัวอาคาร พื้นที่ดิน พื้นที่ว่าง พื้นที่สีเขียว) ระยะถอยร่นถนน ทางเท้า และที่จอดรถ	- โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 และประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560 รวมทั้งเกณฑ์กำหนดของ สผ. ที่ได้ออกแบบไว้	-	- ดังภาพผนวกที่ 7
3.2 การใช้น้ำ	(1) ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดให้มีถังเก็บน้ำขนาด 150.00ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 ถัง (ความกว้าง 6.00 เมตร X ความยาว 10.00 เมตร x ความลึก (น้ำ) 2.50 เมตร) และกักน้ำจำนวนที่เพียงพอแก่การใช้งานในการอุปโภคและบริโภคของคณาณก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการสำรองน้ำใช้อย่างเพียงพอ พร้อมทั้งจัดให้มีก๊อกน้ำเพียงพอแก่การใช้งานในการอุปโภคและบริโภคของคณาณก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 28-29

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การใช้น้ำ (ต่อ)	<p>(2) รมรงศ์ให้คนงานมีการใช้น้ำอย่างประหยัด</p> <p>(3) จัดเตรียมกระบะสำหรับล้างอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถล้างอุปกรณ์ได้ในปริมาณมาก โดยไม่ปล่อยน้ำทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์</p> <p>(4) จัดซื้อน้ำสะอาดบรรจุขวดหรือถังสำหรับบริโภคไว้ให้คนงานอย่างเพียงพอ</p> <p>(5) ตรวจสอบดูแลสภาพของอุปกรณ์ที่ใช้อย่างน้ำ เช่น ก๊อกน้ำสายยาง ภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการชำรุด</p> <p>(6) ควรมีการรองรับน้ำฝนไว้ใช้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำประปา</p> <p>(7) จุดเชื่อมน้ำประปาต้องมีวัสดุกัน เพื่อป้องกันท่อประปาหลักแตกหัก เนื่องจากอุบัติเหตุ</p>	<p>-โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำชับคนงานให้ประหยัดน้ำ พร้อมทั้งติดป้ายรณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีกระบะสำหรับล้างอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถล้างอุปกรณ์ได้ในปริมาณมาก โดยไม่ปล่อยน้ำทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์</p> <p>- โครงการจัดให้มีน้ำดื่มสะอาด ไว้ให้คนงานอย่างเพียงพอ</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลสภาพของอุปกรณ์ที่ใช้อย่างน้ำภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการชำรุด</p> <p>- โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ ในการรองรับน้ำฝนไว้ใช้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบจุดเชื่อมน้ำประปา เพื่อป้องกันท่อประปาหลักแตกหัก</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 24</p> <p>- ดังภาพที่ 25</p> <p>- ดังภาพที่ 26</p> <p>- ดังภาพที่ 27</p> <p>- ดังภาพที่ 28</p> <p>- ดังภาพที่ 29</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การใช้น้ำ (ต่อ)	(8) บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างจะต้องจัดให้มีถังเก็บน้ำบนดินขนาด 150.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 ถัง และก๊อกน้ำจำนวนที่เพียงพอแก่การใช้งานในการอุปโภคและบริโภคของคนงานก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำ และก๊อกน้ำจำนวนที่เพียงพอแก่การใช้งานในการอุปโภคและบริโภคของคนงานก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 27-28
3.3 การใช้ไฟฟ้า	(1) เลือกใช้ไฟฟ้าสองสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ แบบประหยัดพลังงาน (2) การติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าต้องถูกต้องตามมาตรฐาน (3) กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	- โครงการได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เลือกใช้ไฟฟ้าสองสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ แบบประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งติดป้ายประหยัดไฟฟ้าอย่างชัดเจน - โครงการจัดให้มีวิศวกรในการติดตั้งอุปกรณ์ และการจ่ายไฟฟ้าต้องถูกต้องตามมาตรฐาน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งนี้โครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟฟ้า - โครงการกำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด พร้อมทั้งติดป้ายณรงค์ให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	- - -	- ดังภาพที่ 43-45 - ดังภาพที่ 45-46, ภาคนวทที่ 9 และ ภาคนวทที่ 15 - ดังภาพที่ 43
3.4 การคมนาคมขนส่ง	ระยะก่อสร้าง (1) จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยเฉพาะในเขตชุมชนไม่เกิน 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง และในพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และพื้นที่อื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	- โครงการจัดให้มีป้ายจำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุเข้าสู่พื้นที่โครงการตามที่กฎหมายกำหนด	-	- ดังภาพที่ 14

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	<p>(2) กำหนดให้มีการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลา 09.00-16.00 น.</p> <p>(3) รถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์จะใช้ผ้าใบปกคลุมกระบะรถให้มิดชิดเพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ อันอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนน</p> <p>(4) ควบคุมมิให้มีการบรรทุกเกินพิกัดน้ำหนักที่กำหนดไว้สำหรับรถบรรทุกนั้นๆ และเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ หากพบว่าถนนทางเข้าโครงการชำรุด เนื่องจากการขนส่งวัสดุต่างๆ เข้าสู่โครงการให้ดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย</p> <p>(5) ห้ามมิให้มีการจอดรถบรรทุกหรือรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างตลอดแนวด้านหน้าพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร</p> <p>(6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกกรณีมีรถเข้า-ออกจากพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ</p>	<p>- โครงการกำหนดให้มีการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลา 09.00-16.00 น.</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำชับคนงานให้มีผ้าใบปกคลุมกระบะรถตลอดเส้นทางของการขนส่ง พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานล้างล้อและเก็บกวาดบริเวณทางเข้า-ออก บริเวณพื้นที่โครงการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยกำชับผู้ขับรถให้ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หากถนนมีการชำรุดโครงการจะดำเนินการซ่อมแซมทันที</p> <p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถบรรทุกไว้ภายในโครงการเพื่อเป็นพื้นที่จอดรถสำหรับขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้างและไม่จอดรถบนดินและรถอื่น ๆ นอกพื้นที่โครงการเด็ดขาด</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลและอำนวยความสะดวกการเข้า-ออกพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 47</p> <p>- ดังภาพที่ 11-13</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 6</p> <p>- ดังภาพที่ 48</p> <p>- ดังภาพที่ 49</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	(7) ติดป้ายเขตพื้นที่ก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องหมายจราจร ป้าย สัญญาณ บริเวณทางเข้า-ออก ให้ชัดเจน (8) จัดให้มีที่สำหรับล้างล้อรถบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการติดป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ ทั้งในพื้นที่ โครงการและบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ - โครงการจัดให้มีพื้นที่ล้างล้อรถบรรทุก ทั้งนี้จัดให้มีคนงานฉีด ล้างล้อรถบรรทุก พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานทำความสะอาดบริเวณ ทางเข้า-ออก ของโครงการ	- -	- ดังภาพที่ 14 และ ภาพที่ 50 - ดังภาพที่ 12-13
3.5 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม	(1) ขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อพักเป็นประจำทุก สัปดาห์ (2) งดก่อสร้างเมื่อมีฝนตก (3) จัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง เพื่อป้องกันมิให้เศษดิน เศษขยะ หรือเศษวัสดุ ก่อสร้าง อุดตันหรือกีดขวางทางไหลของน้ำ (4) จัดให้มีแนวท่อระบายน้ำฝน เพื่อรวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อ พักน้ำสำหรับดักขยะและดักตะกอนดินก่อนระบายออกสู่ คลองบางเหริยง (คลองบางแห่ง)	- โครงการจัดให้มีคนงานขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อพัก เป็นประจำทุกสัปดาห์ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยกำชับคนงานให้ หยุดปฏิบัติงาน เมื่อมีฝนตก - โครงการได้จัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง และมีการขุดลอกตะกอนดินเป็นประจำ เพื่อป้องกันการ อุดตันและกีดขวางทางไหลของน้ำ - โครงการจัดให้มีรางระบาย เพื่อรวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อพักน้ำ สำหรับดักขยะและดักตะกอนดินก่อนระบายออกสู่คลองบางเหริ ยง (คลองบางแห่ง)	- - - -	- ดังภาพที่ 34 - ดังภาพผนวกที่ 6 - ดังภาพที่ 9 และ ภาพที่ 34 - ดังภาพที่ 35

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.5 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	5) ก่อนดำเนินการก่อสร้าง โครงการฯ จะทำการ ประสานงานไปยังท้องถิ่นและสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค เพื่อดำเนินการขุดลอกร่องน้ำและทำแนวเขตให้ชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกันการรุก ล้ำเขตคลองสาธารณะ	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการประสานงานไปยังท้องถิ่น และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคเพื่อดำเนินการขุดลอกร่องน้ำและทำ แนวเขตให้ชัดเจน ทั้งนี้โครงการจัดให้มีการขุดลอกตะกอนดิน อย่างสม่ำเสมอ	-	- ดังภาพที่ 34
	(6) โครงการจัดให้มีโครงสร้างกำแพงกันดิน โดยจะต้อง ทำการก่อสร้างในเขตพื้นที่โครงการทั้งหมด ซึ่งใน ระหว่างการก่อสร้างจะขุดดินในเขตพื้นที่โครงการเพื่อ ก่อสร้างโครงสร้างกำแพงกันดิน และไม่มีส่วนรुकล้ำคลอง บางหรือข (บางแห่ง) จนเป็นอุปสรรคการไหลของน้ำ	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ขณะอยู่ในช่วงงาน ดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 23

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 1.การจัดการขยะมูลฝอย	(1) จัดให้มีจุดวางถังขยะ 7 จุด ได้แก่ บ้านพักคนงาน ก่อสร้างจำนวน 5 จุด โรงอาหาร จำนวน 1 จุด และ สำนักงาน จำนวน 1 จุด โดยแต่ละจุดจะประกอบด้วย ถัง ขยะขนาด 240 ลิตร แบบมีฝาเรียบปิดมิดชิด จำนวน 1 ถัง (สำหรับรองรับขยะเปียก 1 ถัง และถังขยะขนาด 120 ลิตร แบบมีช่องฝาสวิง จำนวน 3 ถัง (สำหรับรองรับขยะแห้งที่ สามารถนำรีไซเคิลได้ 1 ถัง ขยะแห้งที่ไม่สามารถนำมา รีไซเคิลได้ (ขยะทั่วไป) 1 ถัง และขยะอันตราย 1 ถัง) จากนั้นคนงานก่อสร้างจะต้องรวบรวมขยะมูลฝอยจากถัง ขยะทั้ง 7 จุด ไปยังที่พักรวมขยะมูลฝอยเป็นประจำทุกวัน (2) ทางโครงการประสานงานให้หน่วยงานที่ให้บริการใน พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรีเข้ามาจัดเก็บ ไปกำจัดเป็นประจำทุกวัน ทั้งนี้ หากมีเหตุให้องค์การ บริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรีไม่สามารถเข้ามาดำเนินการ เก็บขนไปกำจัดได้ ทางโครงการจะประสานให้ บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตเข้ามาดำเนินการเก็บขนไป กำจัดแทน ทั้งนี้จะมีการผูกมัดถุงขยะให้มิดชิด ไม่ตกหล่น	- โครงการจัดให้มีถังขยะรอบพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งติดป้ายให้ แยกขยะอย่างถูกวิธี ทั้งนี้โครงการได้ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมารับขยะไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป - โครงการได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรีเข้า มารับขยะไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป	- -	- ดังภาพที่ 50-51 - ดังภาคผนวกที่ 22

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	(3) ขยะอันตรายโครงการจะรวบรวมใส่ถุงขยะอันตรายสีส้ม เมื่อมีปริมาณมากพอแล้วจะส่งไปให้เทศบาลนครภูเก็ตเพื่อนำไปกำจัดต่อไป	- โครงการจัดให้มีถังขยะรอบพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งติดป้ายให้แยกขยะอย่างถูกวิธี ทั้งนี้โครงการได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับขยะไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป	-	- ดังภาพที่ 51-52
	(4) ตรวจสอบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยกำชับคนงานให้ตรวจสอบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	-	- ดังภาพที่ 53
	(5) กำชับคนงานก่อสร้างให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำชับคนงานให้ทิ้งขยะให้ถูกที่ พร้อมทั้งติดป้ายการแยกประเภทขยะอย่างถูกวิธี	-	- ดังภาพที่ 51-52
	(6) คัดแยกขยะที่สามารถนำมาขาย เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำชับคนงานให้แยกขยะก่อนทิ้ง พร้อมทั้งติดป้ายการแยกประเภทขยะอย่างถูกวิธี	-	- ดังภาพที่ 51-52
	(7) ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ โดยติดตั้งป้ายแยกประเภทของขยะไว้ที่ถังขยะให้ชัดเจน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำชับคนงานให้แยกขยะก่อนทิ้ง พร้อมทั้งติดป้ายการแยกประเภทขยะอย่างถูกวิธี	-	- ดังภาพที่ 51-52
	(8) รวบรวมมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอบรมคนงาน เรื่องการคัดแยกประเภทขยะ พร้อมทั้งติดป้ายการแยกประเภทขยะอย่างถูกวิธี	-	- ดังภาพที่ 52 และภาคผนวกที่ 6

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	(9) ดำรวจปริมาณมูลฝอย เมื่อพบว่าปริมาณมากขึ้นต้อง เพิ่มจำนวนถังรองรับมูลฝอย (10)ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องกำหนดประเภท ราคาและหลักเกณฑ์การนำส่งขยะอันตราย ณ ศูนย์กำจัด ขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2557	- โครงการจัดให้มีถังขยะอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งติดป้ายการ แยกประเภทขยะอย่างถูกวิธี - โครงการได้กำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด อย่างเคร่งครัด	- -	- ดังภาพที่ 51-52 -
2. การจัดการน้ำเสีย	(1) จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอ ทั้งใน พื้นที่ก่อสร้างและบริเวณบ้านพักคนงาน (2) ควบคุมไม่ให้เกิดการระบายน้ำโสโครกจากห้องส้วม คนงานโดยใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (3) เมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จทางผู้รับเหมาต้องรื้อ ถอนถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และฝังกลบหลุมให้เรียบร้อย ในภายหลัง	- โครงการจัดให้มีห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอ พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานทำความสะอาดห้องส้วม ทั้งในพื้นที่ ก่อสร้างและบริเวณบ้านพักคนงาน - โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย (ชั่วคราว) พร้อมทั้งจัด ให้มีการสูบน้ำตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัด ต่อไป - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง หากถึงช่วงงาน ดังกล่าวโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด	- - -	- ดังภาพที่ 30-32 - ดังภาพที่ 33 และ ภาคผนวกที่ 12 - ดังภาพที่ 23

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2. การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	(4) ผู้รับเหมาต้องกำชับคนงานให้ดูแลทำความสะอาดห้องส้วมเป็นประจำ และหมั่นตรวจสอบปริมาณตะกอนในถังกรองเป็นประจำ ถ้ามีปริมาณมากควรต้องประสานงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรีหรือบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการมารับไปกำจัดในกรณีที่ต้องจัดการบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรีไม่สามารถให้บริการ	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดห้องส้วมเป็นประจำ พร้อมทั้งได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัด	-	- ดังภาพที่ 31 และ ภาคผนวกที่ 12
3.7 การป้องกันอัคคีภัย	การป้องกันอัคคีภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (1) ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด (2) ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างทั้งก่อนและหลังเลิกงานทุกวัน (3) ห้ามเผาขยะในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเด็ดขาด	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สูบบุหรี่เฉพาะ ทั้งนี้จัดให้มีป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ พร้อมทั้งติดตั้งถังดับเพลิงไว้ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อรองรับหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราพื้นที่ก่อสร้างทั้งก่อนและหลังเลิกงานทุกวัน พร้อมทั้งจัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่โครงการ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งติดป้ายเตือนห้ามเผาขยะอย่างชัดเจน	- - -	- ดังภาพที่ 39 และ ภาพที่ 54-55 - ดังภาพที่ 49 และ ภาพที่ 56 - ดังภาพที่ 15 และ ภาคผนวกที่ 13

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	(4) ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนในบริเวณที่อาจจะเกิดอันตราย เช่น "เขตก่อสร้าง" "ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต" "ห้ามสูบบุหรี่" เป็นต้น ซึ่งขนาดของป้ายเตือนต้องมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	- โครงการจัดให้มีการติดป้ายเตือนอันตรายบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณด้านหน้าโครงการ พร้อมทั้งป้ายเตือนเขตพื้นที่การก่อสร้าง เพื่อแสดงให้บุคคลภายนอกทราบถึงเขตการก่อสร้างอย่างชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 37 และภาพที่ 41
	(5) ห้ามนำวัตถุไวไฟเข้าใกล้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีประกายไฟโดยเด็ดขาด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งติดป้ายเตือนห้ามก่อประกายไฟอย่างชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 40 และภาคผนวกที่ 13
	(6) ใช้อุปกรณ์ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	- โครงการจัดให้มีวิศวกรในการติดตั้งอุปกรณ์ และการจ่ายไฟฟ้าต้องถูกต้องตามมาตรฐาน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	- ดังภาพที่ 44-46 , ภาคผนวกที่ 7 และภาคผนวกที่ 9
	(7) ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์/เครื่องมือให้อยู่ในสภาพปกติก่อนและหลังใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์/เครื่องมือให้อยู่ในสภาพปกติก่อนและหลังใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	-	- ดังภาคผนวกที่ 9 และภาคผนวกที่ 15

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	(8) ติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งชนิด 6A/20B ขนาด 15 ปอนด์ ไว้ในสำนักงานชั่วคราว และพื้นที่ประกอบงานหลักพื้นที่ละ 1 ถัง โดยติดตั้งในบริเวณที่สังเกตเห็นได้ง่ายและเข้าถึงสะดวก พร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้ถังดับเพลิงให้กับคนงานทุกคน ให้ใช้ได้อย่างถูกวิธี	- โครงการติดตั้งถังดับเพลิงไว้ประจำพื้นที่โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตรวจสอบถังดับเพลิงให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	- ดังภาพที่ 54-55
	(9) จัดชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่โครงการ เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน	- โครงการจัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่โครงการเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน	-	- ดังภาพที่ 57
	(10) จัดเตรียมแหล่งน้ำสำรองให้มีความเพียงพอที่ต้องนำมาใช้ยามฉุกเฉิน	- โครงการจัดให้มีการสำรองน้ำใช้อย่างเพียงพอ	-	- ดังภาพที่ 28
	(11) เตรียมความพร้อมประสานงานกับหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครภูเก็ต หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อเกิดอัคคีภัยในบริเวณพื้นที่สำนักงานก่อสร้างโครงการ โดยการกำหนดไว้แบบท้ายสัญญาการจ้างก่อสร้างด้วย	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครภูเก็ต ในการฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีแผนฉุกเฉิน เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	-	- ดังภาคผนวกที่ 14 และภาคผนวกที่ 16

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>12) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้นให้กับคนงานก่อสร้างก่อนเริ่มทำงานทั้งในบริเวณที่พักอาศัย และสถานที่ปฏิบัติงานรวมทั้งต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>การป้องกันอัคคีภัยบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง</p> <p>(1) ติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งชนิด 6A/20B ขนาดบรรจุ 15 ปอนด์ (6.8 กิโลกรัม) อย่างน้อย 1 ชุด/อาคารหรือติดตั้งไว้ในระยะทางไม่เกิน 45 เมตร โดยติดตั้งในบริเวณที่สังเกตเห็นได้ง่าย และเข้าถึงได้สะดวก โดยโครงการกำหนดตำแหน่งที่ทำการติดตั้ง ได้แก่ บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง 5 อาคาร อาคารละ 8 ชุด (อาคาร 2 ชั้น ๆละ 4 ชุด) โรงอาหาร 1 ชุด และอาคารสำนักงาน 1 ชุด รวมทั้งหมด 42 ชุด ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน วสท.1010-34)</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครภูเก็ต ในการฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีแผนฉุกเฉิน เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>- โครงการติดตั้งถังดับเพลิงไว้ประจำบ้านพักคนงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตรวจสอบถังดับเพลิงให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาคผนวกที่ 14 และภาคผนวกที่ 16</p> <p>- ดังภาพที่ 32</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>(2) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อเกิดอัคคีภัยในบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง (อยู่บริเวณภายในพื้นที่โครงการ) โดยการกำหนดไว้แนบท้ายสัญญาการจ้างก่อสร้างด้วย</p> <p>(3) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้นให้กับคนงานก่อสร้างก่อนเริ่มทำงานทั้งในบริเวณที่พักอาศัย และสถานที่ปฏิบัติงานรวมทั้งต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>	<p>- โครงการได้กำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครภูเก็ต ในการฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการและบริเวณที่พักอาศัย พร้อมทั้งจัดให้มีแผนฉุกเฉิน เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	(4) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำคู่มือการใช้งาน เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้น (ถังดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมี แห้งชนิด 6A/20B ขนาด 15 ปอนด์) ตั้งไว้คู่กับเครื่อง ดับเพลิงฯ โดยในคู่มือจะระบุวิธีการตรวจสอบสภาพเครื่อง ดับเพลิงฯ วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงฯ และการบำรุงรักษา เครื่องดับเพลิงฯ ให้กับพนักงานก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ บ้านพักพนักงานก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีคู่มือความปลอดภัย พร้อมทั้งกำชับพนักงาน ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ โครงการได้ติดตั้งถังดับเพลิงไว้บริเวณจุดที่เสี่ยงต่อการเกิด เพลิงไหม้ พร้อมป้ายแนะนำการใช้งาน ให้แก่พนักงานก่อสร้าง ในบริเวณพื้นที่บ้านพักพนักงานก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 5 4-5 5 และภาคผนวกที่ 17
	(5) จัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อ เกิดอัคคีภัยในบริเวณพื้นที่บ้านพักพนักงานก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีแผนฉุกเฉิน เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	-	- ดังภาคผนวกที่ 16

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ	(1) จัดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบ พร้อมระบุสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับรับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีการสอบถามเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง และสาเหตุเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้อยู่อาศัยข้างเคียงเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม	- โครงการจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบพร้อมระบุสถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลการติดต่อผู้รับเหมา พร้อมทั้งติดตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้าง และติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ	-	- ดังภาพที่ 1-2 และภาพที่ 4
	(2) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพื้นที่บ้านพักคนงานโดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน	- โครงการจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพื้นที่บ้านพักคนงานโดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมได้โดยตรงในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน	-	- ดังภาพที่ 32
	(3) จ้างคนงาน และผู้รับเหมาก่อสร้างในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก	- โครงการจัดให้มีการจ้างคนงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก	-	- ดังภาพผนวกที่ 18

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)	(4) หากเกิดการร้องเรียนจากชุมชนข้างเคียง โครงการ ดำเนินการแก้ไขโดยด่วน และเร่งทำความเข้าใจกับชุมชน ดังกล่าว	- โครงการจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม พร้อม ทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถาม ผลกระทบที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการ ซึ่งปัจจุบันยังไม่ พบเรื่องร้องเรียนจากชุมชนข้างเคียง	-	- ดังภาพที่ 2-3
4.2 สาธารณสุข 1) การสาธารณสุข	1) จัดหาอุปกรณ์นิรภัยให้คนงานใช้ในการก่อสร้าง ได้แก่ หมวกนิรภัย ถุงมือ รองเท้าหุ้มเหล็ก 2) จัดให้มีที่พักชั่วคราวในระหว่างกลางวัน ช่วงพักงาน 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลบริเวณ ทางเข้าออกโครงการ 4) ติดป้ายเตือนอันตรายพื้นที่ก่อสร้าง 5) จัดหาแหล่งน้ำสะอาดให้แก่คนงานใช้ในการบริโภค บริโภค	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอบรมคนงานก่อนเข้า ทำงาน พร้อมทั้งกำชับคนงานให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลทุกครั้งเมื่อเข้าปฏิบัติงาน - โครงการจัดให้มีที่พักสำหรับคนงาน - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแล และ อำนวยความสะดวกการเข้า-ออกพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง - โครงการจัดให้มีการติดป้ายเตือนอันตรายบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณด้านหน้าโครงการ พร้อมทั้งป้ายเตือนเขตพื้นที่การ ก่อสร้าง เพื่อแสดงให้เห็นบุคคลภายนอกทราบถึงเขตการก่อสร้าง อย่างชัดเจน - โครงการจัดให้มีน้ำดื่มสะอาด ไว้ให้คนงานอย่างเพียงพอ	- - - - -	- ดังภาพที่ 20-22 - ดังภาพที่ 58 - ดังภาพที่ 49 - ดังภาพที่ 37-41 - ดังภาพที่ 26

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 สาธารณสุข 1) การสาธารณสุข (ต่อ)	11) ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และหลังรับเข้าทำงาน เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้	-	- ดังภาคผนวกที่ 19
	12) ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 13
	13) กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบคอยตรวจสอบและดูแลความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงานตลอดจนภายในห้องพักคนงานแต่ละห้องให้มีความสะอาดและกำหนดให้ทำความสะอาดห้องพักทุกสัปดาห์	- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยตรวจสอบและดูแลความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงาน พร้อมทั้งกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 9-10 ภาพที่ 32 และภาคผนวกที่ 13
	14) จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานและหลังรับเข้าทำงานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และหลังรับเข้าทำงาน เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้	-	- ดังภาคผนวกที่ 19

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 สาธารณสุข 2) ผลกระทบต่อสุขภาพ ด้านสุขภาพ 1.โรกระบบทางเดินหายใจ	1) จัดเตรียมหน้ากากป้องกันฝุ่นให้กับคนงานก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีหน้ากากป้องกันฝุ่นเพียงพอต่อคนงาน พร้อมทั้งกำชับคนงานให้สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นตลอดเวลา	-	- ดังภาพที่ 59
	2) จัดพรมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีคนงานฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุภายในพื้นที่โครงการ รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและทางเข้า-ออก ของโครงการ	-	- ดังภาพที่ 9-10
	3) ติดตั้งผ้าใบรอบตัวอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมรอบตัวอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง	-	- ดังภาพที่ 16
	4) ในการกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ ให้ปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด	- โครงการจัดให้มีพื้นที่กองเก็บวัสดุ เฉพาะในพื้นที่ของโครงการเท่านั้น และได้มีการใช้ผ้าใบเพื่อปิดคลุมวัสดุที่มีฝุ่นให้มิดชิด เช่น ถุงปูน	-	- ดังภาพที่ 6-7
	5) รักษาความสะอาดบริเวณทางเข้า-ออก ของโครงการให้ปราศจากเศษดินทรายตกค้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน ทรายที่ตกหล่นบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการและพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบโครงการ	-	- ดังภาพที่ 9-10
	6) นำเศษวัสดุที่เหลือใช้ ไปจำหน่ายหรือกำจัดโดยไม่มี การกองหรือเก็บไว้ที่หน้างาน	- โครงการจัดให้มีการกองเก็บวัสดุเท่าที่จำเป็น หากพบว่าวัสดุมีปริมาณมาก โครงการจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับไปกำจัดทันที	-	- ดังภาพที่ 6

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 สาธารณสุข 2) ผลกระทบต่อสุขภาพ ด้านสุขภาพ 1.โรคระบบทางเดินหายใจ (ต่อ)	7) จัดให้มีหน้ากากป้องกันสำหรับคนงานที่เกี่ยวข้องกับ การทำงานที่ใช้ เช่น การทาสี สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เป็น ต้น 8) เลือกใช้สารเคมีที่มีกลิ่นไม่รุนแรง 9) จัดให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 10) ไม่ให้คนงานทำงานในบริเวณที่ปิดทึบหรืออับชื้น ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน	- โครงการได้จัดเตรียมหน้ากากป้องกันกลิ่นให้คนงานอย่าง เพียงพอ พร้อมกำชับให้สวมใส่ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง - โครงการเลือกใช้วัสดุที่มีสารเคมีที่ไม่มีกลิ่นรุนแรง - โครงการได้กำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด อย่างเคร่งครัด - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการประเมินความ เสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดให้มีการหมุนเวียนการทำงาน ซึ่งปัจจุบัน โครงการยังไม่มีการทำงานในบริเวณที่ปิดทึบหรือ อับชื้น	- - - -	- ดังภาพที่ 64 - - - ดังภาพผนวกที่ 6

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.โรคระบบทางเดินอาหาร	1) จัดเตรียมน้ำที่สะอาดไว้เพียงพอ 2) รักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ำดื่ม 3) จัดให้มีการอบรม/ชี้แจงพนักงานด้านสุขลักษณะในการ รับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร เป็นต้น 4) จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และกำชับให้พนักงาน ดูแลความสะอาด	- โครงการจัดให้มีน้ำดื่มสะอาด ไว้ให้พนักงานอย่างเพียงพอ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาชนะบรรจุน้ำดื่ม ให้ถูก สุลักษณะแก่ผู้บริโภค - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภ้ยจัดอบรมและให้ คำแนะนำพนักงาน ในการดูแลสุขอนามัยของตนเอง - โครงการจัดให้มีห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอ พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดห้องส้วม ทั้งในพื้นที่ ก่อสร้างและบริเวณบ้านพักพนักงาน	- - - -	- ดัชนีภาพที่ 26 - ดัชนีภาพที่ 60 - ดัชนีภาพที่ 6 - ดัชนีภาพที่ 30-31 และภาพที่ 32

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.โรคผิวหนัง	<p>1) ให้คนงานสวมเสื้อผ้าที่มิดชิด และสวมถุงมือทุกครั้งที่ต้องสัมผัส หรือใช้ปูนซีเมนต์ หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังในการทำงาน</p> <p>2) จัดให้มีผ้าใบรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละออง รวมทั้งฝุ่นผงปูนซีเมนต์ฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>3) จัดให้มีการอบรม ชี้แจงคนงานด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น การรักษาความสะอาดร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าที่แห้งและสะอาด</p> <p>4) ดูแลความสะอาดภายในห้องพักอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>5) ดำเนินการทำความสะอาดรอบๆฐานทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน และตากให้แห้งก่อนนำไปสวมใส่</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำชับคนงานสวมเสื้อผ้าที่มิดชิด และสวมถุงมือทุกครั้งที่ต้องสัมผัส หรือใช้ปูนซีเมนต์ หรือใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังในการทำงาน</p> <p>- โครงการจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมรอบตัวอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจัดอบรมและให้คำแนะนำคนงาน ในการดูแลสุขอนามัยของตนเอง</p> <p>- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยตรวจสอบและดูแลความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงาน พร้อมทั้งกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการได้กำชับคนงานให้ทำความสะอาดรอบๆฐานทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน และตากให้แห้งก่อนนำไปสวมใส่</p>	- - - - -	- ดังภาพที่ 21 - ดังภาพที่ 16 - ดังภาพที่ 18 ภาพที่ 67 และภาคผนวกที่ 6 - ดังภาพที่ 32 และ ภาพที่ 53 - ดังภาพที่ 61

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค	1) ดูแลไม่ให้มีแอ่งน้ำขัง ทั้งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานเพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง/แหล่งเชื้อโรคต่างๆ	- โครงการจัดให้มีหัวหน้างานคอยสำรวจพื้นที่ ที่อาจก่อแหล่งเพาะพันธุ์ยุง พร้อมทั้งจัดให้มีการฉีดพ่นแมลง ทั้งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	-	- ดังภาพที่ 32 ภาพที่ 53 และภาพที่ 62
	2) คว่ำภาชนะที่อาจเป็นที่กักขังน้ำ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	- โครงการกำชับคนงานให้คว่ำภาชนะที่อาจเป็นที่กักขังน้ำ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง พร้อมทั้งจัดให้มีการฉีดพ่นแมลง ทั้งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	-	- ดังภาพที่ 32 และ ภาพที่ 62
	3) นอนในมุ้งหรือในห้องที่มีมุ้งลวด	- โครงการจัดให้มีหัวหน้างานคอยกำชับให้คนงานนอนในมุ้ง เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก	-	- ดังภาพที่ 53
	4) จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยที่สามารถรองรับมูลฝอยได้อย่างเพียงพอ และดูแลความสะอาดไม่ให้มีมูลฝอยล้นถัง เพื่อป้องกันสัตว์พาหะนำโรค เช่น แมลงวัน หนู หรือแมลงสาบ	- โครงการจัดให้มีถังขยะอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งกำชับคนงานให้ดูแลความสะอาดไม่ให้มีมูลฝอยล้นถัง เพื่อป้องกันสัตว์พาหะนำโรค	-	- ดังภาพที่ 32 และ ภาพที่ 51
	5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำอยู่เป็นประจำ	- โครงการจัดให้มีหัวหน้างานคอยกำชับคนงานทำความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำอยู่เป็นประจำ	-	- ดังภาพที่ 30 และ ภาพที่ 53

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะ นำโรค (ต่อ)	6) จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล	- โครงการจัดให้มีห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอพร้อมทั้งจัดให้มีคนงานทำความสะอาดห้องส้วม ทั้งในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณบ้านพักคนงาน	-	- ดังภาพที่ 30-32
	7) ดื่มน้ำและใช้น้ำที่สะอาด	- โครงการจัดให้มีน้ำดื่มสะอาด ไว้ให้คนงานอย่างเพียงพอ	-	- ดังภาพที่ 26
	8) ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากเข้าห้องน้ำ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยกำชับคนงานให้ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากเข้าห้องน้ำ	-	- ดังภาพผนวกที่ 6
	9) รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ และไม่รับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยกำชับคนงานให้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ และไม่รับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม	-	- ดังภาพผนวกที่ 6
	10) ไม่นำสัตว์ที่ป่วยตายมาบริโภค	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพผนวกที่ 13
	11) ไม่อนุญาตให้คนงานเลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพผนวกที่ 13

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะ นำโรค (ต่อ)	<p>12) กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวัน แมลงสาบ ตลอดจนห้องน้ำ ห้องส้วม ก่อนและหลังการรื้อถอน บ้านพักคนงาน โดยวิธีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปิดล้อมบริเวณบ้านพักคนงาน โดยอุดรูต่างๆ ที่อาจเป็นทาง หนีของหนู แมลงสาบ เพื่อกันไว้กำจัดต่อไป - เก็บกวาดมูลฝอยที่ตกค้างบริเวณบ้านพักคนงาน โดยประสาน ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปกำจัดให้ถูกหลักสุขาภิบาล ต่อไป - สืบสิ่งปฏิกูลภายในระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยประสาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำจัดให้ถูกสุขลักษณะ และฝัง กลระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าว - ทำความสะอาดโดยรอบพื้นที่บ้านพักคนงานก่อนและ ภายหลังรื้อถอน โดยฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 1 เดือน ก่อนรื้อถอนและเมื่อรื้อถอนแล้วเสร็จทันที - ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังรื้อถอนและเมื่อฉีดพ่นยาแล้ว เสร็จ 	- โครงการจัดให้มีการฉีดพ่นแมลง พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานทำ ความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ	-	- ดังภาพที่ 32 และ ภาพที่ 62

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะ นำโรค	1) จัดจ้างคนงานที่ต้องทำตามกฎหมายเท่านั้น สำหรับ คนงานต่างด้าวให้ตรวจร่างกายก่อนเข้ารับทำงาน เพื่อ บันทึกประวัติป้องกันการแพร่ของโรคติดต่อ โดยเฉพาะโรค ต่างถิ่นหรือโรคที่หมดไปจากท้องถิ่นแล้ว	- โครงการจัดจ้างคนงานที่ต้องทำตามกฎหมายเท่านั้น พร้อม ทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงานทุกครั้ง	-	- ดังภาคผนวกที่ 18
	2) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานและหลัง รับเข้าทำงานปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) จนนำสัตว์ปีกเข้ามา เลี้ยงภายในบ้านพักและพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และหลังรับเข้าทำงาน เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็น พาหะนำโรคได้	-	- ดังภาคผนวกที่ 19
	3) จนนำสัตว์ปีกเข้ามาเลี้ยงภายในบ้านพักและพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำชับคนงานให้ปฏิบัติตาม กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 13
	4) จัดระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการให้แก่คนงาน อย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ห้องพัก ห้องส้วม น้ำใช้ การระบาย น้ำเสียจากส้วม ถังรองรับมูลฝอย ฯลฯ ให้มีจำนวนและ คุณภาพตามมาตรฐาน วสท.	- โครงการจัดให้มีระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ ให้แก่คนงานอย่างเพียงพอต่อคนงาน พร้อมทั้งกำชับคนงานให้ รักษาความสะอาดทั้งบริเวณพื้นที่โครงการและบ้านพักคนงาน	-	- ดังภาพที่ 9-10 ภาพที่ 26 ภาพที่ 28 และภาพที่ 32
	5) ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่อบรมคนงานเรื่องเพศสัมพันธ์ โดย ผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดังภาพที่ 18

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะ นำโรค (ต่อ)	6) ไม่ใช่ของมีคม เช่น มีดโกนหวดร่วมกับผู้อื่น 7) ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หลังจากไอ จาม เช็ดน้ำมูก 8) ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำชับคนงานให้ปฏิบัติตาม กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำชับคนงานให้ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หลังจากไอ จาม เช็ดน้ำมูก โดยผ่านกิจกรรม Morning Talk - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยกำชับคนงานให้ สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งมีเข้าปฏิบัติงาน	- - -	- ดังภาคผนวกที่ 13 - ดังภาพที่ 18 - ดังภาคผนวกที่ 6
6.อุบัติเหตุต่างๆ	1) ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่จากบริษัท ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้กับ โครงการและให้เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการ ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง 2) ขณะก่อสร้างอาคารต้องทำ Chain Link ขึ้นจากอาคาร เพื่อ กันเศษวัสดุร่วงหล่น และย้ายตามไปทุก 2-3 ชั้น	- โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบมวลชน สัมพันธ์ เพื่อแจ้งแผนการก่อสร้าง และข้อมูลการติดต่อ ผู้รับเหมา พร้อมทั้งติดตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้าง แสดงกรรมธรรม์ประกันภัย และติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้ บริเวณด้านหน้าโครงการ - โครงการกำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด อย่างเคร่งครัด	- -	- ดังภาพที่ 2-4 และ ภาคผนวกที่ 3 -

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
6.อุบัติเหตุต่างๆ (ต่อ)	<p>3) เมื่อย้าย Chain Link ไปแล้วต้องทำแผงตาข่ายกันรอบอาคาร โดยใช้โครงเหล็กขึงด้วยตาข่ายถี่ทุกชั้น</p> <p>4) ทุก 2-3 ชั้น ต้องแขวนนั่งร้านและจึงตาข่ายรอบเพื่อใช้ในการทำผนังภายนอก</p> <p>5) จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล โดยจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ รักษาพยาบาลเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่พยาบาลสำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้าง</p> <p>6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>7) ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>8) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น</p>	<p>- โครงการกำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้โครงการได้จัดทำราวกันตกรอบพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- ปัจจุบันได้รื้อนั่งร้านและตาข่ายเรียบร้อยแล้ว ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าว โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- โครงการจัดให้มีห้องปฐมพยาบาล โดยจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ รักษาพยาบาลเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่พยาบาลสำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้าง</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแล และอำนวยความสะดวกการเข้า-ออกพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>- โครงการได้ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน พร้อมทั้งจัดให้มีคู่มือการใช้อุปกรณ์ เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้คนงานอย่างเพียงพอ พร้อมกำชับให้สวมใส่ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 63</p> <p>- ดังภาพที่ 23</p> <p>- ดังภาพที่ 57</p> <p>- ดังภาพที่ 49</p> <p>- ดังภาพที่ 37 และภาคผนวกที่ 20</p> <p>- ดังภาพที่ 20-22</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
6.อุบัติเหตุต่างๆ (ต่อ)	<p>9) จัดอบรมชี้แจงมาตรการด้านความปลอดภัยแก่หัวหน้างานหรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>10) ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น</p> <p>11) นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมาติดไว้ภายในพื้นที่โครงการในบริเวณที่สามารถมองเห็นง่าย</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจัดอบรมชี้แจงมาตรการด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างให้แก่คนงาน</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า พร้อมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างเพียงพอ</p> <p>- โครงการได้นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมาติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพผนวกที่ 6 และภาพผนวกที่ 17</p> <p>- ดังภาพที่ 54 และภาพผนวกที่ 15</p> <p>- ดังภาพที่ 4</p>
7.ด้านสุขภาพจิต	<p>1) สร้างบ้านพักคนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้าง ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน วสท. 1010-34)</p> <p>2) กำหนดกฎระเบียบปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้ง</p> <p>3) จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการระหว่างคนงานก่อสร้างเพื่อคลายความเครียดจากการทำงานให้เกิดความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน</p>	<p>- โครงการจัดให้มีวิศวกรในการควบคุมการออกแบบเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้าง ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน วสท.1010-34)</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการระหว่างคนงานก่อสร้างเพื่อคลายความเครียดจากการทำงานให้เกิดความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพผนวกที่ 7</p> <p>- ดังภาพที่ 32 และภาพผนวกที่ 13</p> <p>- ดังภาพที่ 65</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	<p>4) จัดให้มีหัวหน้างานควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1:50 เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง</p> <p>5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบกับผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงโครงการ รวมทั้งพื้นที่บ้านพักคนงานเป็นระยะๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและรับทราบปัญหาจากผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการ</p> <p>6) ไม่ดำเนินการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนในช่วงเวลาพักผ่อนของผู้ที่อยู่โดยรอบ</p> <p>7) ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วมคนงาน รวมทั้งระบบระบายน้ำต่างๆ ไม่ให้น้ำท่วมขังที่อาจเกิดกลิ่นรบกวนผู้ที่อยู่โดยรอบได้</p> <p>8) ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ พร้อมทั้งใช้น้ำมันหล่อลื่นลดความดังของเครื่องจักร</p>	<p>- โครงการจัดให้มีหัวหน้างานควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบกับผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงโครงการ รวมทั้งพื้นที่บ้านพักคนงานเป็นระยะๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและรับทราบปัญหาจากผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการ</p> <p>- โครงการดำเนินการก่อสร้างภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนในช่วงเวลาพักผ่อนของผู้ที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีคนงานทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม พร้อมทั้งระบบระบายน้ำต่างๆ ไม่ให้น้ำท่วมขัง ซึ่งปัจจุบันไม่พบการร้องเรียนเรื่องกลิ่นรบกวน</p> <p>- โครงการจัดให้มีวิศวกรคอยตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ พร้อมทั้งใช้น้ำมันหล่อลื่นลดความดังของเครื่องจักร</p>	- - - -	- ดังภาพที่ 53 และ ภาคผนวกที่ 13 - ดังภาพที่ 3 - ดังภาพที่ 17 และ ภาคผนวกที่ 13 - ดังภาพที่ 30 - ดังภาคผนวกที่ 8

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	9) กันรั้ว Metal Sheet สูง 3.00 เมตร ล้อมรอบแนวเขต พื้นที่โครงการเพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงรบกวน 10) ใช้เทคนิคการวางเสาเข็มแบบเจาะแทนการวางเสาเข็ม แบบตอก เพื่อลดความสั่นสะเทือน โดยเฉพาะในบริเวณที่ อยู่ใกล้กับพื้นที่ชุมชน	- โครงการจัดให้มีรั้ว Metal Sheet สูง 3.00 เมตร บริเวณโดยรอบ แนวเขตที่ดินพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียง รบกวน - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ขณะอยู่ช่วงงาน ดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	- -	- ดังภาพที่ 5 - ดังภาพที่ 23 และ ภาคผนวกที่ 10
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย	มาตรการทั่วไป (1) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง เรื่อง กำหนด มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ งานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 และให้โครงการสามารถควบคุม ตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด (2) ปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยใน การทำงานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	- โครงการได้กำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด อย่างเคร่งครัด - โครงการได้กำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด อย่างเคร่งครัด	- -	- -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>มาตรการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานก่อสร้าง</p> <p>(1) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้เพียงพอกับจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้</p> <p>(2) กำหนดระยะเวลาในการทำงานเฉพาะในช่วงกลางวัน ตั้งแต่ 08.00 น.-17.00 น. แต่หากมีกิจกรรมต่อเนื่อง และเกินช่วงเวลาที่กำหนดจะมีมาตรการป้องกันเป็นอย่างดีและได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี และจะแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้จะไม่ก่อสร้างหรือทำการใดๆ ในระหว่างเวลา 22.00-06.00 น</p> <p>(3) ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงาน</p>	<p>- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้คนงานอย่างเพียงพอ พร้อมกำชับให้สวมใส่ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง</p> <p>- โครงการได้กำหนดระยะเวลาในการทำงานเฉพาะในช่วงกลางวันตั้งแต่ 08.00 น.-17.00 น. แต่หากมีกิจกรรมต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนดโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่บ้านข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ทางโครงการจะไม่ก่อสร้างหรือทำการใดๆ ในระหว่างเวลา 22.00-06.00 น</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงาน</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 20-22</p> <p>- ดังภาพที่ 17</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 6</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>(4) จัดให้มีนั่งร้าน ซึ่งผ้าใบหรือวัสดุคล้ายกันโดยรอบตัวอาคารและความสูงของนั่งร้านต้องสูงเท่ากับความสูงของอาคารขณะก่อสร้าง</p> <p>(5) ตรวจตราพื้นที่ก่อสร้างทั้งก่อนและหลังเลิกงานทุกวัน</p> <p>(6) กำหนดขอบเขตและจัดทำแนวรั้วของบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดจุดเข้า-ออก ของโครงการ</p> <p>(7) ติดป้ายเตือน หรือโปสเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในบริเวณที่จำเป็น เช่น "เขตก่อสร้าง" "ลดความเร็วรถยนต์" และ "เขตสวมหมวกนิรภัย" เป็นต้น</p> <p>(8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน สภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย</p>	<p>- ปัจจุบันได้รื้อนั่งร้านและค้ำยันเรียบร้อยแล้ว ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าว โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราพื้นที่ก่อสร้างทั้งก่อนและหลังเลิกงานทุกวัน พร้อมทั้งจัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่โครงการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีรั้วรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีประตูทางเข้า-ออก ปิดทึบตลอดโครงการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีการติดป้ายเตือนอันตรายบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณด้านหน้าโครงการ พร้อมทั้งป้ายเตือนเขตพื้นที่การก่อสร้าง เพื่อแสดงให้บุคคลภายนอกทราบถึงเขตการก่อสร้างอย่างชัดเจน</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการประเมินความเสี่ยงในการทำกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาทำงานของพนักงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งนี้โครงการมีการสับเปลี่ยนพนักงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	- - - - -	- ดังภาพที่ 23 - ดังภาพที่ 49 และภาพที่ 56 - ดังภาพที่ 5 และภาพที่ 66 - ดังภาพที่ 37-41 - ดังภาคผนวกที่ 6

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>(9) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีการจัดเก็บอุปกรณ์ อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>(10) จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยของโครงการ เพื่อมิให้ บุคคลภายนอกผ่านเข้า-ออก ก่อนได้รับอนุญาตและดูแลความ ปลอดภัยในพื้นที่</p> <p>(11) ผู้รับเหมาก่อสร้างรักษาดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบและ ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างอยู่เสมอ</p> <p>(12) จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่คนงาน อย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ห้องพัก ห้องส้วม น้ำใช้ การจัดการน้ำ เสีย ถังรองรับมูลฝอย เป็นต้น และให้มีจำนวนและคุณภาพตาม มาตรฐาน วสท.</p> <p>(13) จัดทำทะเบียนรายชื่อ ของคนงานที่เข้ามาทำงาน และจะต้อง ติดบัตรในขณะเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่</p>	<p>- โครงการจัดให้มีห้องจัดเก็บ อุปกรณ์ อย่าง เป็น ระเบียบเรียบร้อย</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอย ดูแล และอำนวยความสะดวกการเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยกำชับ คนงานให้รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบพื้นที่ ก่อสร้างอยู่เสมอ</p> <p>- โครงการจัดให้มี ระบบ สาธารณูป โภค และ สาธารณูปการให้แก่คนงานอย่างเพียงพอต่อคนงาน พร้อมทั้งกำชับคนงานให้รักษาความสะอาดทั้งบริเวณ พื้นที่โครงการและบ้านพักคนงาน</p> <p>- โครงการได้จัดทำทะเบียนรายชื่อ ของคนงานที่เข้ามา ทำงาน พร้อมทั้งให้ติดบัตรในขณะเข้ามาปฏิบัติงานใน พื้นที่</p>	- - - - -	<p>- ดังภาพที่ 6-7</p> <p>- ดังภาพที่ 49</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 6</p> <p>- ดังภาพที่ 9-10 ภาพที่ 26 ภาพที่ 28 และภาพที่ 32</p> <p>- ดังภาพที่ 68 และ ภาพผนวกที่ 18</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>มาตรการด้านความปลอดภัยจากงานก่อสร้างต่อชุมชนใกล้เคียง</p> <p>(1) จัดให้ตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจสอบสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน โดยพนักงานที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องให้หยุดงานจนกว่าจะหายขาด</p> <p>(2) กำหนดกฎระเบียบให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และกำหนดบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนกฎระเบียบ เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีหัวหน้าคนงานดูแลคนงานก่อสร้าง ไม่ให้ส่งเสียงดัง หรือก่อความรบกวนต่อชุมชนข้างเคียง - ระมัดระวัง ดูแลความปลอดภัยของคนงานเกี่ยวกับปัญหาการลัดขโมย และมีจาชีพอื่นๆ - ห้ามมิให้คนงานออกนอกบริเวณที่พักคนงานนอกเวลา 22.00 น. - ห้ามนำสุรา และยาเสพติดทุกชนิดเข้ามาดื่มหรือเสพภายในพื้นที่บ้านพัก - ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 	<p>- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจสอบสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน</p> <p>- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพผนวกที่ 18-19</p> <p>- ดังภาพที่ 53 และภาพผนวกที่ 13</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>(3) จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้สำหรับผู้ได้รับอุบัติเหตุในเบื้องต้นไว้</p> <p>(4) จัดให้มียามรักษาความปลอดภัยในบริเวณที่พักคนงาน ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>(5) กำหนดระเบียบบทลงโทษแก่คนงานก่อสร้าง เพื่อป้องกันการสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน</p> <p>มาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง</p> <p>(1) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินการก่อสร้างบ้านพักคนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน วสท.1010-34)</p> <p>(2) จัดให้มีหัวหน้าคนงานก่อสร้าง คอยควบคุมดูแลการพักอาศัยของคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียงและผู้รับเหมาแต่ละรายต้องกำหนดบทลงโทษอย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- โครงการจัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่โครงการ เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแล และอำนวยความสะดวกการเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีวิศวกรในการออกแบบตามวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน วสท.1010-34)</p> <p>- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	- - - -	<p>- ดังภาพที่ 57</p> <p>- ดังภาพที่ 49</p> <p>- ดังภาพที่ 32 ,ภาพที่ 53 และภาคผนวกที่ 13</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 8</p> <p>- ดังภาพที่ 32 ,ภาพที่ 53 และภาคผนวกที่ 13</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	(3) กำหนดให้ตำแหน่งบ้านพักคนงานก่อสร้างมีให้อยู่ติดกับแหล่งน้ำสาธารณะ	- โครงการได้สร้างบ้านพักคนงานก่อสร้างโดยมิได้อยู่ติดกับแหล่งน้ำสาธารณะ	-	- ดังภาพที่ 32
	(4) ต้องจัดให้มีรั้วรอบพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง และควบคุมการเข้า-ออก ให้ใช้เส้นทางเดียวเพื่อความสะดวกในการรักษาความปลอดภัย	- โครงการจัดให้มีรั้วรอบพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง และควบคุมการเข้า-ออก ให้ใช้เส้นทางเดียวเพื่อความสะดวกในการรักษาความปลอดภัย	-	- ดังภาพที่ 32
	(5) จัดทำทะเบียนรายชื่อ ที่อยู่ ของคนงานที่เข้ามาพักในบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง	- โครงการได้จัดทำทะเบียนรายชื่อ ที่อยู่ ของคนงานที่เข้ามาพักในบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง	-	- ดังภาคผนวกที่ 21
	(6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมการเข้า-ออกบริเวณประตูทางเข้าตลอด 24 ชั่วโมง และกำหนดระยะเวลาปิด-เปิดประตู	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมการเข้า-ออกบริเวณประตูทางเข้าตลอด 24 ชั่วโมง และกำหนดระยะเวลาปิด-เปิดประตู พร้อมทั้งจัดให้มีการจดบันทึกและการแลกบัตร	-	- ดังภาพที่ 49 และภาพที่ 69-70
	(7) กำหนดเวลาเข้า-ออกบ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00น. และต้องมีการเซ็นชื่อเข้า - ออกบ้านพัก	- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 53 และภาคผนวกที่ 13

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	(8) โครงการไม่อนุญาตให้คนงาน พาหนะคลาขานนอกหรือ ญาติเข้ามาภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน หากมีความ จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากหัวหน้างานก่อน และ จะต้องมีการแลกบัตรก่อนที่จะเข้าภายในพื้นที่บ้านพัก	- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และจะต้องมีการแลกบัตรก่อนที่จะเข้าภายในพื้นที่บ้านพัก	-	- ดังภาพที่ 53 ,ภาพ ที่ 70 และภาคผนวก ที่ 13
	(9) ควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงานอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้ก่อ ความเดือดร้อนแก่คนในพื้นที่ รวมทั้งกำหนดบทลงโทษ กรณีที่คนงานฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้	- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 53 และ ภาคผนวกที่ 13
	(10)ประสานงานขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจใน พื้นที่ช่วยสอดส่องดูแลความประพฤติ และความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของคนงานก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 53 และ ภาคผนวกที่ 13
	(11)จัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจสอบสุขภาพ พนักงานก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน โดยพนักงานที่เป็น โรคติดต่อร้ายแรง ต้องให้หยุดงานจนกว่าจะหายขาด	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจ สุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน โดยพนักงานที่เป็น โรคติดต่อร้ายแรง ต้องให้หยุดงานจนกว่าจะหายขาด	-	- ดังภาคผนวกที่ 18-19
	(12)จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืน ในบริเวณพื้นที่ อย่างเพียงพอ	- โครงการจัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืน ในบริเวณ พื้นที่อย่างเพียงพอ	-	- ดังภาพที่ 44

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>(13)ออกกฎระเบียบการปฏิบัติตน อาทิเช่น ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามเล่นการพนันทุกประเภท และดื่มสุราในบริเวณบ้านพักคนงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความมั่วสุมและการทะเลาะวิวาท - ห้ามเสพและขายยาเสพติดทุกประเภทและห้ามมีไว้ในครอบครอง - ห้ามส่งเสียงดังรบกวนชุมชนใกล้เคียง และห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล - ห้ามทะเลาะวิวาทในทุกกรณี เพื่อความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง และหากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นจะพิจารณาให้ออกทั้งสองฝ่าย - ห้ามทำลาย เคลื่อนย้าย ดัดแปลง ต่อเติมทรัพย์สินของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างทุกกรณี - ห้ามลักขโมย และหากมีการลักขโมยเกิดขึ้นต้องถูกส่งดำเนินคดี - ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด 	- โครงการจัดให้มีหัวหน้างานควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 53 และภาคผนวกที่ 13







ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 ทัศนียภาพ	<p>(1) กันรั้ว Metal Sheet สูง 3.00 เมตร เกินระดับสายตาของบุคคลทั่วไปโดยรอบโครงการ</p> <p>(2) กำหนดให้มีการก่อสร้างในเขตพื้นที่โครงการเท่านั้น</p> <p>(3) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จต้องขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ออกจากพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งปรับสภาพพื้นที่โครงการให้ดูสะอาดเรียบร้อย</p> <p>(4) ก่อนเริ่มดำเนินการปรับพื้นที่ให้โครงการดำเนินการสำรวจพรรณไม้ในพื้นที่โครงการหากพบพรรณไม้นุรักษ์หรือไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับอกหรือประมาณ 1.30 เมตรมากกว่า 30 เซนติเมตร ให้หลีกเลี่ยงการโค่นล้มหรือทำลาย ในกรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้ทำการล้อมต้นไม้แล้วย้ายไปยังที่อื่น หรือขุดล้อมนำไปบำรุงรักษาแล้วย้ายกลับมาปลูกเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ</p>	<p>- โครงการจัดให้มีรั้ว Metal Sheet สูง 3.00 เมตร บริเวณโดยรอบแนวเขตที่ดินพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงรบกวน</p> <p>-โครงการจัดให้มีการก่อสร้างในเขตพื้นที่โครงการเท่านั้น</p> <p>- โครงการได้กำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจพรรณไม้ในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ให้หลีกเลี่ยงการโค่นล้มหรือทำลายต้นไม้</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 5</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 5</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 42</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
<p>ภาพที่ 1 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ</p>	<p>ภาพที่ 2 กล่องรับเรื่องร้องเรียน</p>
	
<p>ภาพที่ 3 กิจกรรมพบปะบ้านข้างเคียง</p>	<p>ภาพที่ 4 ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
	
<p>ภาพที่ 5 รั้ว Metal Sheet</p>	<p>ภาพที่ 6 พื้นที่กองเก็บวัสดุ</p>

	
<p>ภาพที่ 7 Store</p>	<p>ภาพที่ 8 ผ้าใบปิดคลุมถุงปูนซีเมนต์</p>
	
<p>ภาพที่ 9 กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณถนนทางเข้า-ออก โครงการ</p>	
	
<p>ภาพที่ 10 กิจกรรมฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ</p>	

	
<p>ภาพที่ 11 กิจกรรมล้างล้อรถบรรทุก</p>	<p>ภาพที่ 12 พื้นที่ล้างล้อรถบรรทุก</p>
	
<p>ภาพที่ 13 ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุก</p>	<p>ภาพที่ 14 ป้ายจำกัดความเร็ว</p>
	
<p>ภาพที่ 15 ป้ายห้ามเผาขยะ</p>	<p>ภาพที่ 16 ผ้าใบปิดคลุมอาคาร</p>

	
<p>ภาพที่ 17 ช่วงเวลาการทำงาน</p>	<p>ภาพที่ 18 กิจกรรม Morning Talk</p>
	
<p>ภาพที่ 19 ป้ายดับเครื่องยนต์</p>	<p>ภาพที่ 20 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</p>
	
<p>ภาพที่ 21 คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</p>	<p>ภาพที่ 22 คนงานสวมใส่ Ear plugs</p>

	
<p>ภาพที่ 23 สภาพโครงการปัจจุบัน</p>	
	
<p>ภาพที่ 24 ป้ายประหยัดน้ำ</p>	<p>ภาพที่ 25 กระบะสำหรับล้างอุปกรณ์</p>
	
<p>ภาพที่ 26 น้ำดื่มสะอาด</p>	<p>ภาพที่ 27 ก๊อกน้ำ</p>

	
<p>ภาพที่ 28 ถังสำรองน้ำใช้</p>	<p>ภาพที่ 29 จุดเชื่อมน้ำประปา</p>
	
<p>ภาพที่ 30 ห้องน้ำโครงการ</p>	<p>ภาพที่ 31 กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำ</p>
	
<p>พื้นที่บ้านพัก</p>	<p>ลานอาบน้ำ</p>
<p>ภาพที่ 32 บ้านพักโครงการ</p>	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่ (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
<p>ประตูทางเข้า-ออก</p>	<p>กิจกรรมทำความสะอาด</p>
	
<p>รั้วบ้านพัก</p>	<p>ถังดับเพลิง</p>
	
<p>เบอร์โทรติดต่อ</p>	<p>ห้องน้ำ</p>
<p>ภาพที่ 32 บ้านพักคนงาน</p>	

	
ไฟฟ้าส่องสว่าง	พื้นที่ชักล้าง
	
กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำ	กิจกรรมขุดลอกตะกอน
	
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	ถังขยะ
ภาพที่ 32 (ต่อ) บ้านพักคนงาน	

	
กิจกรรมฉีดพ่นแมลง	
ภาพที่ 32 (ต่อ) บ้านพักคนงาน	
	
ภาพที่ 33 ระบบบำบัดน้ำเสีย (ชั่วคราว)	ภาพที่ 34 กิจกรรมขุดลอกตะกอน
	
ภาพที่ 35 วางระบายน้ำ (ชั่วคราว)	ภาพที่ 36 บ่อพักน้ำทิ้ง



	
<p>ภาพที่ 38 ป้ายห้ามสูบบุหรี่</p>	<p>ภาพที่ 39 พื้นที่สูบบุหรี่</p>
	
<p>ภาพที่ 40 ป้ายห้ามทำให้เกิดประกายไฟ</p>	<p>ภาพที่ 41 ป้ายเตือนเขตพื้นที่ก่อสร้าง</p>
	
<p>ภาพที่ 42 อนุรักษ์พรรณไม้</p>	<p>ภาพที่ 43 ป้ายประหยัดไฟฟ้า</p>

	
<p>ภาพที่ 44 ไฟฟ้าส่องสว่าง</p>	<p>ภาพที่ 45 ตู้ไฟฟ้า</p>
	
<p>ภาพที่ 46 อุปกรณ์ตัดไฟฟ้า</p>	<p>ภาพที่ 47 ป้ายกำหนดช่วงเวลาการขนส่ง</p>
	
<p>ภาพที่ 48 พื้นที่จอดรถของโครงการ</p>	<p>ภาพที่ 49 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>

	
<p>ภาพที่ 50 สัญญาณไฟเตือน</p>	<p>ภาพที่ 51 ถังขยะแยกประเภท</p>
	
<p>ภาพที่ 52 ติดป้ายการแยกประเภทขยะ</p>	<p>ภาพที่ 53 หัวหน้าคนงาน</p>
	
<p>ภาพที่ 54 ถังดับเพลิง</p>	<p>ภาพที่ 55 ป้ายแนะนำการใช้ถังดับเพลิง</p>

	
<p>ภาพที่ 56 กล้องวงจรปิด</p>	<p>ภาพที่ 57 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล</p>
	
<p>ภาพที่ 58 พื้นที่พักผ่อนสำหรับคนงาน</p>	<p>ภาพที่ 59 คนงานสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น</p>
	
<p>ภาพที่ 60 กิจกรรมทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำ</p>	<p>ภาพที่ 61 กิจกรรมทำความสะอาดร่องเท้าบูท</p>



ภาพที่ 62 กิจกรรมฉีดพ่นแมลงของโครงการ



ภาพที่ 63 ราวกันตก



ภาพที่ 64 หน้ากากป้องกันกลิ่น



ภาพที่ 65 กิจกรรมสันทนการ



ภาพที่ 66 ประตูทางเข้า-ออกโครงการ



ภาพที่ 67 ชุดพนักงาน

	
<p>ภาพที่ 68 สมุดจดบันทึก</p>	<p>ภาพที่ 69 บัตร Visitor</p>
	
<p>ภาพที่ 70 ระบุชื่อ/เบอร์โทร บริเวณรถขนส่ง</p>	<p>ภาพที่ 71 ขนย้ายวัสดุ</p>