

บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษภาวิไล 116 เทพนคร บริษัท พฤษภา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1010.5/3225 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 โดยวิธี Walk-Through Survey และการสำรวจข้อมูลดำเนินงานของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 สรุปการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดังตารางที่ 2-1 และแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังภาคผนวก ฉ

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษาวิลล์ 116 เทพอนุสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง			
1. ทรัพยากรกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ			
- ไม่มีมาตรการ	-	-	-
1.2 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม			
- ดินที่ขุดออกจากการก่อสร้างฐานราก ถังบำบัดน้ำเสีย และท่อระบายน้ำ จะต้องกองเก็บ เป็นสัดส่วนไว้ในพื้นที่เฉพาะและต้องปิดปก คลุมหรือเก็บในพื้นที่ที่ปิดล้อม และจะมีการถม กลับในพื้นที่โครงการ โดยอัดชั้นดินให้แน่น รวบเรียบ สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการชะล้าง หน้าดิน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน	ทางโครงการได้นำดินที่ขุดออกจากการก่อสร้างฐานรากของโครงการ ทำการกองเก็บในพื้นที่โครงการเรียบร้อยแล้ว โดยอัดชั้นดินให้แน่น รวบเรียบและสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน	-	-
- จัดให้มีรั้วรอบโครงการโดยในบางบริเวณที่มีค่าระดับดินสูงกว่าข้างเคียง จะจัดให้มีรั้วที่มีกำแพงกันดินอยู่ด้านล่าง เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน	ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมามีการก่อสร้างนอกรั้วโครงการในบางบริเวณที่มีค่าระดับดินสูงกว่าข้างเคียง	-	-
- โครงการจะจัดให้มีท่อระบายน้ำชั่วคราวโดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อรวบรวมน้ำเข้าบ่อดักตะกอน และบ่อดักขยะ สำหรับดักตะกอนดิน กรวด ทราย และเศษขยะก่อนปล่อยออกสู่คลองพรุ จำปาต่อไป	ปัจจุบันทางโครงการได้จัดให้มีรางระบายน้ำคอนกรีตถาวรรอบโครงการและมีบ่อดักน้ำ เพื่อรับน้ำจากรางระบายน้ำรวบรวมน้ำเพื่อปล่อยออกสู่คลองพรุจำปาต่อไป	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 7)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษภาวิไล 116 เทพนคร

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง			
1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)			
1.2 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม (ต่อ)			
- ปลุกหญ้าคลุมดินทันทีที่การก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อช่วยดูดซับน้ำฝน ชะลอการไหลของน้ำฝน และลดการกัดเซาะหน้าดิน	หากทางโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จทางโครงการจะทำการปลูกหญ้าคลุมดินภายในพื้นที่โครงการ	-	-
- จัดเตรียมป้ายหรือสัญญาณเตือนอันตรายไว้ ตลอดเวลาทำงาน ห้ามคนงานทำงานขุดถมดิน โดยเด็ดขาดในช่วงที่ฝนตกหนัก หรือมีพายุ หรือแผ่นดินไหว	ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 ไม่มีกิจกรรมการขุดถมดินในพื้นที่โครงการ	-	-
1.3 ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว			
- ออกแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองและมาตรฐานการออกแบบอาคารที่สภาวิศวกรรับรอง	โครงการมีการควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองและมาตรฐานการออกแบบอาคารที่สภาวิศวกรรับรอง	-	-
- โครงการต้องจัดการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด	โครงการจัดการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษาวิลล์ 116 เทพอนุสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง				
1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)				
1.4 คุณภาพอากาศ				
-	จัดให้มีรั้วทึบกันบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและใช้ผ้าใบ หรือตาข่ายกันรอบตัวอาคารและตลอดความสูงของ อาคารที่กำลังก่อสร้าง เพื่อเป็นแนวกำบังการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปสร้างความรำคาญแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ข้างเคียงและผู้สัญจรไป-มา	ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 กิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการเก็บรายละเอียดภายในตัวบ้านเพื่อเตรียมรอขายและอยู่ในพื้นที่โซนที่ยังไม่มีผู้เข้าพักอาศัยแต่อย่างใด จึงอาจมีผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่อผู้อาศัยข้างเคียงในปริมาณน้อย	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 1)
-	โครงการจัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (mesh sheet) ในการคลุมตัวอาคารในระยะก่อสร้าง เพื่อป้องกันวัสดุ สิ่งก่อสร้างตกลงมารวมถึงป้องกันการกระจายของ ฝุ่นละอองที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงโครงการและผู้สัญจรผ่านไปมา		-	-
-	โครงการต้องกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดและกำชับให้มีผ้าใบปิดคลุมกระบะรถที่ขนส่งวัสดุ ก่อสร้างให้มีมิดชิดตลอดเส้นทางการขนส่ง เพื่อป้องกันการรบกวนของวัสดุที่บรรทุก		-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษาวิลล์ 116 เทพอนุสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง				
1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)				
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)				
-	จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยเฉพาะในเขตชุมชนและในพื้นที่ ก่อสร้าง โดยให้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ ชั่วโมง	ทางโครงการกำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการจราจร อย่างเคร่งครัด	-	-
-	ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมเสมอ หากมีปัญหาต้องรีบแก้ไข เพื่อลดเขม่าหรือควันที่จะเกิดขึ้น	ทางโครงการกำชับให้ผู้รับเหมาตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และหากมีปัญหาให้รีบแก้ไขโดยทันที เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเขม่าหรือควัน	-	-
-	ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุภายในพื้นที่โครงการ รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้า-เย็น	ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 กิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการเก็บรายละเอียดภายในตัวบ้านเพื่อเตรียมรอขายและอยู่ในโซนพื้นที่ยังไม่มีผู้พักอาศัยแต่อย่างใด จึงมีรถเข้า-ออกโครงการเป็นรถขนส่งวัสดุนขนาดเล็ก	-	-
-	ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนทุกครั้ง เช่น จัดให้มีการล้างล้อ เพื่อให้ดินหลุดจากล้อให้หมด		-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษาวิลล์ 116 เทพอนุสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง				
1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)				
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)				
-	จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราบที่ตกหล่นบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตก หล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 กิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการเก็บรายละเอียดภายในตัวบ้านเพื่อเตรียมรอขายและอยู่ในโซนพื้นที่ยังไม่มีผู้พักอาศัยแต่อย่างใด จึงมีรถเข้า-ออกโครงการเป็นรถขนส่งวัสดุขนาดเล็ก	-	-
-	กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ปูนซีเมนต์ที่มีดซิด มีหลังคาคลุมทุกด้าน เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย	ทางโครงการได้กำชับผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ปูนซีเมนต์ที่มีดซิด มีหลังคาคลุมทุกด้านเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 4)
-	จัดให้มีป้ายเตือนงานก่อสร้าง และป้ายจำกัดความเร็ว	ทางโครงการจัดให้มีป้ายเตือนเขตงานก่อสร้าง บริเวณด้านหน้าโครงการ	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษาวิลล์ 116 เทพอนุสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง				
1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)				
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)				
-	มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์			
	(1) ทำป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 4 เมตร แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และ เวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละ วัน พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง เขต หรือ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ ควบคุมการก่อสร้าง และรหัสบอกมาตรการ ควบคุมและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยติดไว้บริเวณที่มีการก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน	โครงการจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการแสดงระยะเวลาในการก่อสร้าง ชื่อบริษัทผู้รับเหมา และเบอร์โทร.ติดต่อของผู้ควบคุมงานการก่อสร้าง	-	-
-	มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง			
	(2) จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหาฝนเสีย และสั่นสะเทือนจากการ ก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไข ที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือ ตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องระบุชื่อ วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว	โครงการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 และมีเว็บไซต์ของทางโครงการ สำหรับรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนของประชาชนโดยรอบโครงการ	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษาวิลล์ 116 เทพอนุสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง				
1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)				
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)				
	(3) จัดทำระบบบันทึก เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้เกิด ฝนโดยระบุสาเหตุ และเวลา	ทางโครงการจัดให้มีวิศวกรโครงการคอยควบคุมการทำงาน ตลอดเวลา กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดฝุ่นมากขึ้น จะทำการ บันทึกไว้ในผลการทำงานประจำเดือน ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 ยังไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติแต่อย่างใด	-	-
-	มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ			
	(4) ติดตั้งระบบตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียง และ สั่นสะเทือน ประจำวัน พร้อมบันทึกผล การตรวจสอบ และรายงานผลต่อ สผ.และหน่วยงานอนุญาต	โครงการได้จัดจ้างบริษัทเอกชนทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน เดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566	-	ภาคผนวก ค
	(5) ตรวจสอบการทำงานทั่วไป และหาแนวทางแก้ไข ใน กรณีที่มีผู้ร้องเรียน	ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 ยังไม่มีข้อร้องเรียนด้าน คุณภาพอากาศ แต่หากเกิดปัญหาขึ้นทางโครงการจะแก้ปัญหาโดย ทันที	-	-
-	มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง			
	(6) จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น ให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด	ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 กิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการเก็บรายละเอียดภายในตัวบ้านเพื่อเตรียมรอขายและ อยู่ในโซนพื้นที่ยังไม่มีผู้พักอาศัยแต่อย่างใด จึงไม่มีเครื่องจักรและ กิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่น	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษภาวิไล 116 เทพนคร

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง				
1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)				
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)				
	(7) ทำผนังหรือตาข่ายกันกิจกรรมหรือแหล่งกำเนิดฝุ่น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น	ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 กิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการเก็บรายละเอียดภายในตัวบ้านเพื่อเตรียมรอขายและอยู่ในโซนพื้นที่ซึ่งไม่มีผู้พักอาศัยแต่อย่างใด จึงมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านคุณภาพอากาศน้อย	-	-
	(8) ลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง	ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 กิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการเก็บรายละเอียดภายในตัวบ้านเพื่อเตรียมรอขาย จึงไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต้องใช้น้ำในปริมาณมาก	-	-
	(9) ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง	ทางโครงการกำชับกับผู้รับเหมาไม่ให้เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	-
-	มาตรการด้านการเดินและใช้เครื่องจักร			
	(10) ปิดรถบรรทุกดินในขณะที่ขนดินเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง ด้วยผ้าใบให้มิดชิด	ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 กิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการเก็บรายละเอียดภายในตัวบ้านเพื่อเตรียมรอขาย จึงไม่มีรถบรรทุกดินเข้ามาภายในพื้นที่โครงการ	-	-
	(11) ไม่เดินเครื่องจักรในขณะที่ไม่ใช้งาน	ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 กิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการเก็บรายละเอียดภายในตัวบ้านเพื่อเตรียมรอขาย จึงไม่มีการใช้เครื่องจักรหนักแต่อย่างใด	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษภาวิไล 116 เทพนคร

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง				
1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)				
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)				
-	มาตรการด้านการเดินและใช้เครื่องจักร(ต่อ)			
	(12) หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ ควรใช้เครื่องจักรที่เดินด้วยไฟฟ้า	ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 กิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการเก็บรายละเอียดภายในตัวบ้านเพื่อเตรียมรอขาย จึงไม่มีการใช้เครื่องจักรหนักแต่อย่างใด	-	-
	(13) ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 กิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการเก็บรายละเอียดภายในตัวบ้านเพื่อเตรียมรอขายและอยู่ในโซนที่ยังไม่มีผู้พักอาศัยแต่อย่างใด จึงมีรถเข้า-ออกโครงการเป็นรถขนส่งวัสดุขนาดเล็ก ทั้งนี้ทางโครงการได้กำชับพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	-	-
	(14) วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนวัสดุ และดินเพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้ ยานพาหนะในการขนส่ง ทั้งประเภท และเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่	ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 กิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการเก็บรายละเอียดภายในตัวบ้านเพื่อเตรียมรอขายและอยู่ในโซนที่ยังไม่มีผู้พักอาศัยแต่อย่างใด จึงมีรถเข้า-ออกโครงการเป็นรถขนส่งวัสดุขนาดเล็ก ทางโครงการได้มีการกำชับพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และหลีกเลี่ยงการขนส่งช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลากลางคืน	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษาวิลล์ 116 เทพอนุสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง				
1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)				
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)				
-	มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง			
	(15) ใช้อุปกรณ์การก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย	ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 กิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการเก็บรายละเอียดภายในตัวบ้านเพื่อเตรียมรอขาย จึงมีการใช้อุปกรณ์ก่อสร้างตามความเหมาะสมของกิจกรรมการก่อสร้าง	-	-
	(16) จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นให้มีความเพียงพอ	ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 กิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการเก็บรายละเอียดภายในตัวบ้านเพื่อเตรียมรอขายและอยู่ในโซนพื้นที่ยังไม่มีผู้พักอาศัยแต่อย่างใด จึงมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านคุณภาพอากาศน้อย	-	-
	(17) ใช้ระบบการขนส่งที่ก่อให้เกิดฝุ่นระบบปิด		-	-
	(18) จัดระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งานในกรณีที่มีการหกของสิ่งของที่ก่อให้เกิดฝุ่น	ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 กิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการเก็บรายละเอียดภายในตัวบ้านเพื่อเตรียมรอขาย จึงมีกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นน้อย แต่ทั้งนี้ทางโครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดเตรียมไว้ให้พร้อมใช้งาน วางไว้ในจุดที่สามารถหยิบใช้ได้ง่าย เพื่อให้พร้อมใช้ทันทีในกรณีที่เกิดการหกของสิ่งของที่เกิดฝุ่น	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษาวิลล์ 116 เทพนุสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง				
1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)				
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)				
-	มาตรการด้านการจัดการของเสีย			
	(19) ละเว้นการเผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง	ทางโครงการได้มีการกำชับกับผู้รับเหมาให้ละเว้นการเผาขยะภายในเขตก่อสร้าง	-	-
-	มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน			
	(20) เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็น ส่วนอื่นที่เปิดแล้วควรปิดผ้าใบคลุมไว้ หากไม่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น	ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 กิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการเก็บรายละเอียดภายในตัวบ้านเพื่อเตรียมรอขาย ไม่มีกิจกรรมที่ต้องขุดดินแต่อย่างใด	-	-
-	มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง			
	(21) หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต ถ้าต้องทำต้องทำให้ผิวคอนกรีตเปียกก่อน	ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 กิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการเก็บรายละเอียดภายในตัวบ้านเพื่อเตรียมรอขาย ไม่มีกิจกรรมที่ต้องขุดผิวคอนกรีต	-	-
	(22) การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบัน (Bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ	เก็บกองทรายแต่อย่างใด	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษาวิลล์ 116 เทพอนุสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง				
1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)				
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)				
-	มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง			
	(23) การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด	ทางโครงการกำชับกับผู้รับเหมาให้มีการนำปูนซีเมนต์เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง ต้องนำเข้ามาโดยบรรจุในภาชนะที่มิดชิด และหากกรณีปูนซีเมนต์เหลือในปริมาณน้อยสามารถนำกลับมาใช้ได้ หลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้มิดชิด	-	-
	(24) ในกรณีที่ต้องใช้ปูนผงปริมาณน้อยสามารถนำมาใช้ได้ หลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้มิดชิด	ปูนซีเมนต์เหลือในปริมาณน้อยสามารถนำกลับมาใช้ได้ หลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้มิดชิด	-	-
-	มาตรการเฉพาะด้านการขุดดิน			
	(25) ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน โดยขนส่งนอกเวลาเร่งด่วน และให้สอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร หากมีการขนส่งในเวลากลางคืนต้องไม่เกินเวลา 22.00 น ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรในแต่ละกรณี	ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 กิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการเก็บรายละเอียดภายในตัวบ้านเพื่อเตรียมรอขายและอยู่ในโซนที่ยังไม่มีผู้พักอาศัยแต่อย่างใด จึงมีรถเข้า-ออกโครงการเป็นรถขนส่งวัสดุนขนาดเล็ก ทางโครงการได้มีการกำชับพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และหลีกเลี่ยงการขนส่งช่วงเวลารุ่งเรืองและเวลากลางคืน	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษาวิลล์ 116 เทพอนุสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง				
1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)				
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)				
-	มาตรการเฉพาะด้านการขุดดิน(ต่อ)			
	(26) ล้างล้อรถบรรทุก ครึ่งที่นำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง	ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 กิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการเก็บรายละเอียดภายในตัวบ้านเพื่อเตรียมรอขาย โตจึงมีรถเข้า-ออกโครงการเป็นรถขนส่งวัสดุขนาดเล็ก ไม่มีรถบรรทุกถนนในพื้นที่ก่อสร้างจึงอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี	-	-
	(27) ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเสมอ		-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 9)
	(28) ใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้ง หรือกรณีที่ดินแห้ง		-	-
	(29) ทำประตูเข้าออกของรถบรรทุกจากพื้นที่ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 เมตร จากบ้านเรือนของผู้รับผลกระทบ	ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 กิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการเก็บรายละเอียดภายในตัวบ้านเพื่อเตรียมรอขาย และยังอยู่ในพื้นที่ซึ่งยังไม่มีผู้เข้าพักอาศัยแต่อย่างใด	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษาวิลล์ 116 เทพอนุสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง			
1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)			
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน			
1) เสียง			
(1) ช่วงงานฐานราก จัดให้มีรั้วเมทัลชีทที่บับชั่วคราว ความสูง 2.4 เมตร กันบริเวณโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ	ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 ทางโครงการไม่มีกิจกรรมงานเสาเข็มฐานรากในพื้นที่โครงการ	-	-
(2) จัดให้มีกำแพงกันเสียงชั่วคราวชนิดเคลื่อนย้ายได้เป็นเมทัลชีท ที่มีตัวดูดซับชนิด โพลีเอสเตอร์ หนา 125 มิลลิเมตร ความสูง ประมาณ 2.4 เมตร กันรอบอาคารในช่วงชั้นโครงสร้าง	ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 กิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการเก็บรายละเอียดงานภายในตัวบ้านเพื่อเตรียมขายและยังอยู่ในโซนที่ไม่มีผู้พักอาศัยแต่อย่างใด	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษาวิลล์ 116 เทพอนุสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง				
1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)				
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน(ต่อ)				
1) เสียง(ต่อ)				
	(3) ให้ก่อสร้างหรือกระทำการใดๆ ในบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น. เว้นแต่ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ หากมีการก่อสร้างเป็นเวลาดังกล่าวโครงการ จะเลือกกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง ได้แก่ การก่ออิฐ และการฉาบปูน รวมทั้งโครงการ จะแจ้งให้ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน และขออนุญาตไปยังเทศบาล ตำบลวิชิต โดยจะจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดการก่อสร้าง	ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 กิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการเก็บรายละเอียดงานภายในตัวบ้านเพื่อเตรียมขาย ทางโครงการได้มีการดำเนินการก่อสร้างภายในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ตามที่มาตรการกำหนดในวันจันทร์ถึงวันเสาร์อย่างเคร่งครัด ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างเกินเวลาแต่อย่างใด	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษภาวิไล 116 เทพนคร

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง				
1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)				
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน(ต่อ)				
1) เสียง(ต่อ)				
	(4) ช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ระยะเวลาการขนส่ง ในช่วงเวลา 9.00-16.00 น. ในวันจันทร์ถึงวัน เสาร์ โดยโครงการจะหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วง ชั่วโมง เร่งด่วน เช่น ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. และ ช่วงเย็น 16.00-18.00 น. หากมีความจำเป็นต้องมี การขนส่ง เช่น รถขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ เป็นต้น โครงการ จะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ใกล้เคียงทราบ ล่วงหน้าอย่าง น้อย 1 วัน และขออนุญาตไปยังเทศบาลตำบลวิชิต	ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 กิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการเก็บรายละเอียดงานภายในตัวบ้านเพื่อเตรียมขาย ทางโครงการได้มีการดำเนินการก่อสร้างภายในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ตามที่มาตรการกำหนดในวันจันทร์ถึงวันเสาร์อย่างเคร่งครัด ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างเกินเวลาแต่อย่างใด	-	-
	(5) กรณีที่ต้องการก่อสร้างเกินเวลาจะต้องดำเนินการแจ้ง ผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้ ต้องเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง เฉพาะการเทปูนฐานรากเท่านั้น		-	-
	(6) อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานครั้งคราว จะต้องให้มีการดับเครื่อง หรือเบาเครื่องลงระหว่างการ การพัก	ทางโครงการกำชับผู้รับเหมา อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีการใช้งาน ครั้งคราวจะต้องให้มีการดับเครื่อง หรือเบาเครื่องลงระหว่างการ พัก	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษาวิลล์ 116 เทพอนุสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง			
1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)			
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน(ต่อ)			
1) เสียง(ต่อ)			
(7) ไม่ใช่เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป	ทางโครงการกำชับให้ผู้รับเหมาใช้งานเครื่องจักรตามการใช้งาน กำหนดไว้	-	-
(8) ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีและเหมาะสมกับการใช้ งาน อยู่เสมอ รวมทั้งควรมีการหล่อลื่นให้เครื่องจักร ทำงานได้ดี	ทางโครงการจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ใน การก่อสร้างอยู่เสมอ รวมทั้งมีการใช้น้ำมันหล่อลื่นกับเครื่องจักรให้ มีสภาพดีอยู่เสมอ	-	-
(9) ติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงตามคำแนะนำของผู้ผลิต เครื่องจักร	เนื่องจากทางโครงการไม่มีกิจกรรมที่เกิดเสียงดังเกินกำหนด จึงไม่มี การติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง	-	-
(10) ไม่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันใน เวลาเดียวกัน	ทางโครงการระงับถึงเรื่องเสียงดังเกินกำหนดอยู่เสมอ จึงมีการ หลีกเลี่ยงกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลาเดียวกัน	-	-
(11) กำหนดแผนงานก่อสร้างและวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสม เช่น จัดให้เครื่องจักรกลที่มีเสียงดังทำงานในเวลา กลางวัน	ทางโครงการได้กำหนดแผนงานการก่อสร้าง เช่น การจัดให้ เครื่องจักรที่มีเสียงดังทำงานในเวลากลางวัน	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษาวิลล์ 116 เทพอนุสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง				
1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)				
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน(ต่อ)				
1) เสียง(ต่อ)				
	(12) จัดหาอุปกรณ์กันเสียง เช่น Ear Plug หรือ Ear Muffs ให้แก่คนงานก่อสร้างที่อยู่ใน บริเวณที่เกิดเสียงดัง และจำกัด ระยะเวลาทำงานที่สัมผัสกับระดับเสียงตาม ประกาศกระทรวง มหาดไทย ฉบับที่ 2 เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549	ทางโครงการได้จัดให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง ให้เหมาะสมกับกิจกรรมการก่อสร้างแต่ละกิจกรรม และมีการอบรมความปลอดภัยก่อนเข้าทำงาน โดยมีวิศวกรเป็นผู้ควบคุมดูแล	-	-
	(13) จำกัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ ชั่วโมง	ทางโครงการกำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนและในเวลา	-	-
	(14) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลากลางคืน	กลางคืน	-	-
	(15) จัดให้มีวิศวกรคอยตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด	ทางโครงการจัดให้มีวิศวกรคอยควบคุมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 10)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษภาวิไล 116 เทพนคร

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง				
1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)				
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน(ต่อ)				
1) เสียง(ต่อ)				
	(16) ติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบ พร้อมระบุสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับรับเรื่องร้องเรียนและ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีการสอบถามเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง และสาเหตุเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา	โครงการจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการแสดงระยะเวลาในการก่อสร้าง ชื่อบริษัทผู้รับเหมา และเบอร์โทร.ติดต่อของผู้ควบคุมงานการก่อสร้าง อีกทั้งทางโครงการได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนจากกิจกรรมการ และมีเว็บไซต์ของทางโครงการ สำหรับรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนของประชาชนโดยรอบโครงการ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาย่างทันท่วงที	-	-
	(17) กรณีที่การดำเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง ในกรณีทั้ง 2 ฝ่ายหาข้อตกลงกันไม่ได้ ให้ใช้ลักษณะคณะกรรมการประสานงานเพื่อเจรจาข้อตกลงกัน ประกอบด้วยผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผู้ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ (บริษัท พฤษภา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และคนกลางคือหน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาลตำบลวิชัย)	ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 ไม่มีข้อร้องเรียนจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการด้านเสียงจากผู้พักอาศัยใกล้เคียงแต่อย่างใด	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษาวิลล์ 116 เทพอนุสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง			
1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)			
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน(ต่อ)			
2) ความสั่นสะเทือน			
(1) เลือกใช้เสาเข็มเจาะแทนการตอกเสาเข็มเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนที่จะเป็นอันตรายต่ออาคารข้างเคียง	ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 ทางโครงการไม่มีกิจกรรมที่ใช้เสาเข็มในเขตพื้นที่ก่อสร้าง	-	-
(2) จัดลำดับการเจาะเสาเข็มโดยเจาะด้านใกล้อาคารข้างเคียงก่อนไปหาด้านที่ไม่มีอาคาร		-	-
(3) สำรวจและถ่ายภาพอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างก่อนการดำเนินการ ก่อสร้าง หลังเจาะเสาเข็มและระยะก่อสร้าง แล้วเสร็จ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน หากมีข้อ ร้องเรียนว่าอาคารได้รับความเสียหายจากการก่อสร้าง		-	-
(4) กำหนดให้มีการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด	ทางโครงการได้จัดจ้างบริษัทเอกชนในการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด เดือนละ 1 ครั้ง	-	ภาคผนวก ค

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษาวิลล์ 116 เทพอนุสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง				
1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)				
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน(ต่อ)				
	2) ความสั่นสะเทือน(ต่อ)			
	(5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ โดยต้องแจ้ง กำหนดการเจาะเสาเข็มระบุวัน เวลาให้ ชัดเจน รวมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อโครงการได้	ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 ทางโครงการไม่มีกิจกรรมที่ใช้เสาเข็มในเขตพื้นที่ก่อสร้าง	-	-
	(6) อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนให้กระทำเฉพาะเวลากลางวันของวันธรรมดา และงด กระทำการดังกล่าวในเวลากลางคืน	ทางโครงการได้จัดให้อุปกรณ์ที่เกิดความสั่นสะเทือนมีการใช้งานในเวลากลางวัน ทั้งนี้ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 ทางโครงการไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างในเวลากลางคืน	-	-
	(7) ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีและเหมาะสมกับการใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งควรมีการหล่อลื่นให้เครื่องจักรทำงานได้ดี	ทางโครงการจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างอยู่เสมอ รวมทั้งมีการใช้น้ำมันหล่อลื่นกับเครื่องจักรให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	-	-
	(8) หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือนในระดับสูงพร้อมกัน	ทางโครงการได้จัดให้ผู้รับเหมาใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ก่อสร้างตามความเหมาะสมของงาน	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษภาวิไล 116 เทพอนุสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง			
1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)			
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน(ต่อ)			
2) ความสั่นสะเทือน(ต่อ)			
(9) ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดความสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร	ทางโครงการกำชับผู้รับเหมาให้ใช้อุปกรณ์ ตามคู่มือการใช้ของอุปกรณ์แต่ละชนิด	-	-
(10) จำกัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยติดป้ายหลังรถว่า “หาก พนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโปรดแจ้ง (ระบุเบอร์โทรศัพท์)”	ทางโครงการกำชับพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลากลางคืน	-	-
(11) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลากลางคืน		-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษาวิลล์ 116 เทพอนุสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง			
1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)			
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน(ต่อ)			
2) ความสั่นสะเทือน(ต่อ)			
(12) จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น	ทางโครงการได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนจากกิจกรรมการ และมีเว็บไซต์ของทางโครงการ สำหรับรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนของประชาชนโดยรอบโครงการ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที	-	-
(13) จัดให้มีการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการ และโครงการจะทำการซ่อมแซมให้อยู่ ในสภาพเดิม กรณีมีบุคคลใดได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการต้องเข้าไปแก้ไข และให้ความช่วยเหลือทันที		-	-
2. ทรัพยากรชีวภาพ			
2.1 นิเวศวิทยาทางบก			
- ไม่มีมาตรการ	-	-	-
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ			
- ไม่มีมาตรการ	-	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษภาวิไล 116 เทพนคร

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง				
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การคมนาคมขนส่ง				
-	ในเขตก่อสร้างและเขตชุมชน จะจำกัดความเร็วของรถบรรทุกไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยพนักงานขับรถจะต้องขับด้วยความระมัดระวัง	ทางโครงการกำชับพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลา กลางคืน	-	-
-	ระบุเวลาการขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ โดยโครงการจะหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เช่น ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. และช่วงเย็น 16.00-18.00 น. หลังจากเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป หากมีความจำเป็นต้องมีการขนส่ง เช่น รถขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ เป็นต้น โครงการจะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และขออนุญาตไปยังเจ้าพนักงานจราจร โดยจะจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดำเนินการขนส่งวัสดุก่อสร้าง		-	-
-	รถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์จะใช้ผ้าใบปกคลุมกระบะรถให้มิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ อันอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนน	ทางโครงการกำชับพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 กิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการเก็บรายละเอียดภายในตัวบ้านเพื่อเตรียมรอขาย จึงมีเพียงรถขนส่งวัสดุนขนาดเล็ก	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษาวิลล 116 เทพอนสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง				
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)				
3.1 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)				
-	ควบคุมมิให้มีการบรรทุกทุกเกินพิกัดน้ำหนักที่กำหนดไว้สำหรับรถบรรทุกนั้น ๆ และเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ หากพบว่าถนนทางเข้าโครงการชำรุด เนื่องจากการขนส่งวัสดุต่างๆ เข้าสู่โครงการให้ดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย	ทางโครงการกำชับพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	-	-
-	ห้ามมิให้มีการจอดรถบรรทุกหรือรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างตลอดแนวด้านหน้าพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้าออก เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร	ทางโครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถอยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 11)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษาวิลล์ 116 เทพอนุสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง				
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)				
3.1 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)				
-	จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกกรณีมีรถเข้า-ออกจากพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกกรณีมีรถเข้า-ออก	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 3)
-	จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย	ทางโครงการจัดให้มีป้ายชื่อโครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 6)
-	จัดให้มีที่สำหรับล้างล้อรถบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง	ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 กิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการเก็บรายละเอียดภายในตัวบ้านเพื่อเตรียมรอขาย จึงไม่มีรถบรรทุกดินเข้ามาภายในพื้นที่โครงการ มีเพียงรถขนวัสดุขนาดเท่านั้น	-	-
-	กำหนดให้รถขนส่งวัสดุที่จะเข้าสู่โครงการ เป็นรถขนาดที่ไม่เกินรถบรรทุก		-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษภาวิไล 116 เทพนคร

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง				
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)				
3.2 การใช้น้ำ				
-	รณรงค์ให้คนงานมีการใช้น้ำอย่างประหยัด	ทางโครงการจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 14)
-	โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง เพื่อการก่อสร้างของโครงการ	ทางโครงการจัดให้มีถังน้ำรอง ไว้ภายในเขตพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 12)
-	จัดให้มีบ่อปูนซีเมนต์ชั่วคราวปริมาตร 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้บริเวณบ้านพักคนงาน	ทางโครงการมีถังสำรองน้ำไว้ใช้ภายในบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 12, 15)
-	จัดเตรียมกระบะสำหรับล้างอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถล้างอุปกรณ์ได้ในปริมาณมาก โดยไม่ปล่อยน้ำทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์	ทางโครงการได้มีการจัดเตรียมกระบะใส่น้ำไว้เพื่อล้างอุปกรณ์ในการก่อสร้าง	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษภาวิไล 116 เทพอนุสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง				
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)				
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม				
-	จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวโดยรอบพื้นที่โครงการ มีบ่อตกขยะและตะกอนดินก่อนระบายน้ำไหลสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป	ทางโครงการจัดให้มีรางระบายน้ำคอนกรีตโดยรอบพื้นที่โครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 7)
-	ขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อพักเป็นประจำทุกสัปดาห์	ทางโครงการมีแผนขุดลอกตะกอนดินสะสมในบ่อพักภายในปี 2566	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 26)
-	จัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันมิให้เศษดิน เศษ ขยะ หรือเศษวัสดุก่อสร้างอุดตันหรือกีดขวางทางไหลของน้ำ	ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 กิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการเก็บรายละเอียดงานภายในบ้านเพื่อเตรียมรอขาย จึงไม่มีเศษดิน เศษตะกอน หรือเศษวัสดุอื่นๆ อุดตันทางน้ำไหล	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษาวิลล์ 116 เทพอนุสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง			
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)			
3.4 การจัดการน้ำเสีย			
- จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอ จำนวน 10 ห้อง	ทางโครงการจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะไว้เพียงพอกับความต้องการของคนงาน พร้อมทั้งจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 5)
- ผู้รับเหมาก่อสร้างจะจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศชนิดที่มีตัวกลางยึดเกาะที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด สำหรับ พื้นที่ก่อสร้างจัดให้มีถัง บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศชนิดที่มีตัวกลางยึดเกาะที่ สามารถรองรับน้ำเสียได้ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด สำหรับบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมบริเวณบ้านพัก คนงาน ก่อน ระบายน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ต่อไป		-	-
- จัดให้มีคนงานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ หากน้ำ โสโครกในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเต็มจะต้องติดต่อรถสูบล้าง ฎีกรูมาสูบล้างไปกำจัดต่อไป	ทางโครงการจะติดต่อให้รถสูบล้างฎีกรูมาสูบล้างไปกำจัด เมื่อกากตะกอนในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเต็ม	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษาวิลล์ 116 เทพอนุสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง				
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)				
3.4 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)				
-	จัดให้มีคนงานคอยดูแลทำความสะอาดห้องส้วมเป็นประจำ และ กำชับให้คนงานรักษา ความสะอาดบริเวณห้องส้วม เพื่อป้องกัน ไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง	ทางโครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม เป็นประจำ และกำชับคนงานให้ดูแลรักษาความสะอาด เพื่อ ป้องกันไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยอยู่ข้างเคียง	-	-
-	เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จผู้รับเหมาก่อสร้าง จะต้องให้รถสูบล้าง ปฏิภูลมาสูบล้างปฏิภูล ออกจากถังบำบัดน้ำเสียให้หมด และ ปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อย	เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทางโครงการจำติดต่อให้รถสูบล้าง ปฏิภูลมาสูบล้างปฏิภูลไปกำจัด และปฏิบัติตามมาตรการกำหนด อย่างเคร่งครัด	-	-
3.5 การจัดการขยะมูลฝอย				
-	จัดให้มีถังขยะขนาด 240 ลิตร จำนวน 6 ถังแยกเป็นถังขยะ อินทรีย์ ถังขยะทั่วไป อย่างละ 2 ถังและถังขยะรีไซเคิล ถังขยะ อันตราย อย่างละ 1 ถัง สำหรับพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	ทางโครงการจัดให้มีถังขยะมูลฝอย ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของพื้นที่ ก่อสร้างและบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอ มัดปากถุงให้เรียบร้อย และจัดจ้างบริษัท บิ๊กบอส เต่อจิน เซอร์วิส จำกัด เข้ามาเก็บขนไป กำจัดต่อไป	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 18)
-	ผู้รับเหมาก่อสร้างจะขอความอนุเคราะห์ให้รถเก็บขนขยะที่ของ เทศบาลตำบลวิชิตเข้ามา ดำเนินการเก็บขนขยะไปกำจัดต่อไป ทั้งนี้จะมีการผูกมัดถุงขยะให้มิดชิด ไม่ตกหล่น		-	ภาคผนวก ฉ2

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษาวิลล์ 116 เทพอนุสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง			
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)			
3.5 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)			
- ขยะอันตรายโครงการจะรวบรวมใส่ถุงขยะอันตราย เมื่อมีปริมาณ มากพอแล้วจะส่งไปให้เทศบาลนครภูเก็ตเพื่อนำไปกำจัดต่อไป และจะปฏิบัติตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑ์การ นำส่งขยะอันตราย ณ ศูนย์กำจัดขยะ มูลฝอย จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2557	ปัจจุบันยังไม่มีขยะอันตรายเกิดขึ้น ทั้งนี้หากมีขยะอันตรายเกิดขึ้น ทางโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
- ตรวจสอบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	ทางโครงการจัดให้ผู้รับเหมามีการตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอย และดูแลให้อยู่ในสภาพดีเสมอ ไม่ให้แตกและชำรุด	-	-
- กำชับคนงานก่อสร้างให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงภาชนะรองรับที่ได้ จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	ทางโครงการได้มีการกำชับให้คนงานทิ้งขยะลงถังขยะที่จัดเตรียมไว้	-	-
- คัดแยกขยะที่สามารถนำมาขาย เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ต้อง นำไปกำจัด	ทางโครงการได้มีการกำชับให้คนงานแยกขยะที่สามารถขายได้ เพื่อ ลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด และรวบรวมเพื่อนำไปขายเป็น รายได้ต่อไป	-	-
- ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ โดยติดตั้งป้ายแยกประเภทของขยะ ไว้ที่ถังขยะให้ชัดเจน		-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษาวิลล 116 เทพอนสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง			
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)			
3.5 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)			
- รวบรวมมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่	ปัจจุบันไม่มีเศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเศษวัสดุที่สามารถนำไปขายได้	-	-
- สำรวจปริมาณมูลฝอย เมื่อพบว่าปริมาณมากขึ้นต้องเพิ่มจำนวน ถังรองรับมูลฝอย	ทางโครงการจัดให้มีถังขยะเพื่อรองรับขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ ภายในพื้นที่โครงการ	-	-
3.6 ไฟฟ้า			
- เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แบบประหยัด พลังงาน	ทางโครงการเลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แบบประหยัดพลังงาน	-	-
- การติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าต้องถูกต้องตามมาตรฐาน	ทางโครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าถูกต้องตาม มาตรฐาน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 19)
- กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	ทางโครงการติดป้ายรณรงค์ให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 22)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษาวิลล์ 116 เทพอนุสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง			
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)			
3.7 การป้องกันอัคคีภัย			
- ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด	ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่เฉพาะในการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นเขตปลอดสารก่อประกายไฟและจัดให้มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่อาจก่อประกายไฟได้	-	-
- ห้ามเผาขยะในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเด็ดขาด	ทางโครงการกำชับคนงาน ห้ามเผาขยะ ในเขตพื้นที่ก่อสร้าง ในช่วงกิจกรรม Morning Talk	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 23)
- ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น “เขตก่อสร้าง” “ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต” “ห้ามสูบบุหรี่” เป็นต้น ซึ่งขนาดของป้ายเตือนต้องมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	ทางโครงการได้จัดให้มีป้ายเตือน “เขตก่อสร้าง” ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ	-	-
- ห้ามนำวัตถุไวไฟเข้าใกล้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีประกายไฟโดยเด็ดขาด	ทางโครงการได้มีการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน ก่อนปฏิบัติงานในแต่ละวัน โดยวิศวกร	-	-
- ใช้อุปกรณ์ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	ทางโครงการจัดให้มีอุปกรณ์ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 19)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษภาวิไล 116 เทพอนุสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง			
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)			
3.7 การป้องกันอัคคีภัย			
- ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่ในสภาพปกติก่อนและหลังใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	ทางโครงการกำชับคนงานให้ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์เครื่องมือทั้งก่อนทำงาน และหลังจากทำงานแล้วเสร็จทุกครั้ง	-	-
- การเดินสายไฟบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกขั้นตอนต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ	ทางโครงการจัดให้มีกิจกรรม Morning Talk ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยมีวิศวกรเป็นผู้ควบคุมดูแล	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 23)
- อบรมคนงานให้มีความรู้ในเรื่องสาเหตุแห่งอัคคีภัยอยู่เสมอ และต้องไม่ประมาทในการทำงาน	ทางโครงการจัดให้มีการให้ความรู้กับคนงานในเรื่องของสาเหตุการเกิดอัคคีภัยอยู่เสมอ พร้อมจัดวิศวกรโครงการคอยตรวจสอบหน้างานอยู่เสมอ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 23)
- ทางผู้รับเหมาจะจัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 4 กิโลกรัม ติดตั้งไว้ตามจุดที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย และอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่าย	ทางโครงการจัดให้มีถังดับเพลิงวางไว้ตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ และมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 16)
- จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมความพร้อมประสานงานกับหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลวิศิษฐ์	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง และมีเบอร์ฉุกเฉินสำหรับโทร.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 3, 24)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พกษาวิลล์ 116 เทพอนุสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง			
4. คุณภาพชีวิต			
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ			
- ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดเตรียมที่พักคนงานที่ถูกสุขลักษณะ	ผู้รับเหมาก่อสร้างได้เตรียมที่พักคนงานที่ถูกสุขลักษณะ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 17)
- จัดให้มีระบบสุขาภิบาลภายในพื้นที่โครงการ และบ้านพักคนงาน ก่อสร้างที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ	ทางโครงการจัดให้มีระบบสุขาภิบาลภายในพื้นที่โครงการ และ บ้านพักคนงานอย่างถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อคนงาน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 15)
- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องกำหนดกฎเกณฑ์และคอยสอดส่องดูแล พฤติกรรมของคนงานก่อสร้างให้อยู่ใน ระเบียบ มิให้ก่อความเดือดร้อนรำคาญ และปัญหาต่างๆ ให้กับผู้ที่พักอาศัยในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง หากคนงานประพฤติดังกล่าวต้องมีการว่ากล่าว ตักเตือน ลงโทษหรือถึงขั้นไล่ออก โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีหัวหน้าคนงานเพื่อดูแลควบคุมให้คนงาน ปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านพักคนงานอย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 20)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พกษาวิลล์ 116 เทพอนุสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง			
4. คุณภาพชีวิต			
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)			
- จัดให้มีหัวหน้างานสำหรับควบคุมงานก่อสร้างไม่ให้สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนโดยรอบ	ทางโครงการจัดให้มีหัวหน้างานเป็นผู้ดูแลและควบคุมคนงานก่อสร้าง เพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยรอบ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 20)
- ประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการที่จะก่อสร้าง เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้อยู่อาศัย ช้างเคียงเป็นระยะๆตามความเหมาะสม	ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากโครงการเข้าพบปะผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการ เพื่อชี้แจงรายละเอียด ผลกระทบที่อาจจะได้รับในการดำเนินการก่อสร้าง นอกจากนี้ทางโครงการได้จัดให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ ได้แกวศกร โครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดความเสียหายของผู้พักอาศัยช้างเคียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง ทั้งนี้ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 ยังไม่มีข้อร้องเรียน	-	-
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการและบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้อยู่อาศัยที่อยู่ช้างเคียงก่อนดำเนินการ ก่อสร้าง และตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกกระยะ 1 ครั้ง/สัปดาห์ และให้หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทันทีที่ได้รับความเดือดร้อน	เกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้าง	-	-
- หากเกิดความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างบริเวณช้างเคียงจากการก่อสร้าง โครงการ/ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องรับผิดชอบในการแก้ไข		-	-
- จัดให้มียามรักษาการณ์บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง เพื่อดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณบ้านพักคนงานเพื่อดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษาวิลล 116 เทพอนสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไ	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้ง			
4. คุณภาพชีวิต			
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย			
- กำหนดให้บรุษรับเหมาก่อสร้งในโครงการ ต้องมีการพิจารณาการจัดการด้านความ ปลอดภัย ประกอบด้วย สัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการ และบรุษผู้รับเหมาก่อสร้ง จะต้องระบุดูครอบคลุมาถึงวิธีการคุมครองความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของคณงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ โดยควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ - กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน - การจัดให้มีและควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่าง ๆ - การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน	ทางโครงการกำซัให้คณงานใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้เหมาะกับสภาพการทำงานทุกครั้ง และมีการอบรมความปลอดภัยก่อนการทำงานในช่วงกิจกรรม Morning Talk	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษาวิลล์ 116 เทพนุสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง				
4. คุณภาพชีวิต				
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)				
-	จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้เพียงพอกับ จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้	ทางโครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ไว้เพียงพอกับจำนวนผู้ปฏิบัติงาน	-	-
-	ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงาน	ทางโครงการกำชับให้คนงานใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานทุกครั้ง และมีการอบรมความปลอดภัยก่อนการทำงานในช่วงกิจกรรม Morning Talk	-	-
-	กำหนดขอบเขตและจัดทำแนวรั้วของบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดจุดเข้า-ออก ของโครงการ	โครงการจัดให้มีการกำหนดขอบเขตและจัดทำแนวรั้วของบริเวณพื้นที่ก่อสร้างไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดจุดเข้า-ออกโครงการ โดยกำหนดจุดเข้า-ออกโครงการ ทางเดียวกับทางเข้า-ออกโครงการระยะดำเนินการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 1, 8)
-	ป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น โดยการ ตั้งนั่งร้านเหล็กโดยรอบอาคาร ซึ่งด้วยผ้าใบหรือตาข่ายกันฝุ่น โดยรอบอาคารส่วนทางเดินภายนอกใช้ไม้เนื้อแข็งปูเป็นทางเดิน และกันวัสดุร่วงหล่น	ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 กิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการเก็บรายละเอียดงานภายในตัวบ้านเพื่อเตรียมรอขาย จึงไม่มีกิจกรรมที่ทำให้เศษวัสดุร่วงหล่น	-	-
-	จัดทำปล่องสำหรับทิ้งเศษวัสดุ จากชั้นบนลงชั้นล่าง	เนื่องจากการก่อสร้างบ้านจัดสรรของโครงการมีความสูงไม่มากจึงไม่ได้จัดทำปล่องเศษวัสดุ จากชั้นบนลงสู่ชั้นล่าง	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษภาวิไล 116 เทพนคร

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง			
4. คุณภาพชีวิต			
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
- ติดป้ายเตือน หรือโปสเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยใน บริเวณที่จำเป็น เช่น “เขตก่อสร้าง” “ลดความเร็วรถยนต์” “เขต สวมหมวกนิรภัย” เป็นต้น	ทางโครงการจัดให้มีป้ายเตือนเขตงานก่อสร้าง บริเวณด้านหน้า โครงการ	-	-
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานสภาพของเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ อย่างปลอดภัย	ทางโครงการจัดให้มีวิศวกรโครงการคอยควบคุมการทำงาน ตลอดเวลา และอบรมความปลอดภัยก่อนทำงาน	-	-
- กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีการจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็น ระเบียบเรียบร้อย	โครงการกำชับผู้รับเหมาให้มีการจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อย	-	-
- จัดให้มีถังดับเพลิงบริเวณสำนักงานชั่วคราว และจุดสำคัญในพื้นที่ ก่อสร้างอย่างทั่วถึง และกระจายทั่วทั้งบริเวณที่พักคนงาน	โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงบริเวณสำนักงานชั่วคราว และจุดสำคัญ ในพื้นที่ก่อสร้างอย่างทั่วถึงและกระจายทั่วทั้งบริเวณที่พักคนงาน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 16)
- กำหนดระเบียบบทลงโทษแก่คนงานก่อสร้าง เพื่อป้องกันการ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน	ทางโครงการได้จัดให้มีกฎระเบียบการปฏิบัติตัวไว้ในบริเวณพื้นที่ โครงการและบ้านพักคนงาน เพื่อป้องกันการสร้างความเดือดร้อน แก่ประชาชนโดยรอบ	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษาวิลล 116 เทพอนสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง			
4. คุณภาพชีวิต			
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
- จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยของโครงการ เพื่อมิให้บุคคลภายนอกผ่านเข้า-ออก ก่อนได้รับอนุญาตและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ สำหรับกรณีมีบ้านพักคนงาน โครงการจะประสานกับทาง ผู้รับเหมาก่อสร้างให้กำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยและป้องกัน ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินดังต่อไปนี้	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณบ้านพักคนงานเพื่อดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง	-	-
(1) จัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจสอบสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน โดยพนักงานที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องให้หยุดงานจนกว่าจะหายขาด	ทางโครงการมีการตรวจสอบประวัติคนงานก่อนเข้าทำงาน และตรวจบัตรคนงานก่อนเข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง	-	-
(2) ในกรณีใช้เส้นทางผ่านพื้นที่ชุมชน ต้องกำชับให้พนักงานขับรถรับ-ส่งคนงานขับรถด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชนหนาแน่นและโรงเรียน	ทางโครงการกำชับให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการขนส่งผ่านชุมชนหนาแน่นและโรงเรียน	-	-

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษาวิลล์ 116 เทพอนุสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง				
4. คุณภาพชีวิต				
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)				
	(3) ดูแล ควบคุมคนงานอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันปัญหาหลัก ขโมยการทำร้ายร่างกายและการทะเลาะวิวาทระหว่าง คนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับชุมชน ใกล้เคียง	ทางโครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานเป็นผู้ดูแลและควบคุมคนงาน ก่อสร้าง เพื่อดูแลควบคุมให้คนงานปฏิบัติตามกฎของบ้านพัก คนงานและบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 20)
	(4) กำหนดระเบียบและบทลงโทษแก่คนงานก่อสร้าง เพื่อ ป้องกันการสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน			
	(5) ห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล			
	(6) ห้ามมิให้คนงานออกนอกบริเวณที่พักคนงานนอกเวลา 22.00 น.			
	(7) จัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 4 กิโลกรัม กระจายทั่วทั้งบริเวณที่พักคนงาน	ทางโครงการจัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือกระจายทั่วบ้านพัก คนงาน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 16)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษาวิลล์ 116 เทพอนุสรณ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะก่อสร้าง			
4. คุณภาพชีวิต			
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
(8) จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้สำหรับผู้ได้รับอุบัติเหตุในเบื้องต้นไว้	ทางโครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้สำหรับผู้ได้รับอุบัติเหตุเบื้องต้นไว้	-	-
(9) จัดให้มียามรักษาความปลอดภัยในบริเวณที่พักคนงาน ตลอด 24 ชั่วโมง	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณบ้านพักคนงานตลอด 24 ชั่วโมง	-	-
(10) จัดหาน้ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดขยะ น้ำเสีย สิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่ง เพาะพันธุ์เชื้อโรค หรือโรคระบาดได้	ผู้รับเหมาของโครงการได้จัดให้มีระบบสุขาภิบาลภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และบ้านพักคนงานก่อสร้างที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 15, 18)
4.3 ทัศนียภาพ			
- จัดให้มีรั้วคอนกรีตตลอดแนวเขตที่ดินสูงประมาณ 2.4 เมตร	ทางโครงการจัดให้มีรั้วคอนกรีตตลอดแนวเขตที่ดิน สูงประมาณ 2.4 เมตร ตั้งแต่ทางเข้า-ออกโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 25)
- กำหนดให้มีการก่อสร้างในเขตพื้นที่โครงการเท่านั้น			
- เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จต้องขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ออกจากพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งปรับสภาพพื้นที่โครงการให้ดูสะอาด เรียบร้อย	ในอนาคตหากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วทางโครงการจะขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ออกจากพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งปรับทัศนียภาพโครงการให้ดูสะอาดและเรียบร้อย	-	-