

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการอาคารชุด และโครงการอยู่อาศัยรวม(ให้เช่า) วีรันดา บีช พัทยา (วีรันดา เรสซิเดนซ์ พัทยา) ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2566 (ระยะดำเนินการ) มีมาตรการในด้าน

1. ทรัพยากรกายภาพ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง การเกิดแผ่นดินไหว ทรัพยากรน้ำ
2. ทรัพยากรชีวภาพ ได้แก่ สิ่งมีชีวิตในน้ำ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ได้แก่ การใช้น้ำ การใช้ไฟฟ้า การจัดการขยะ การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม ระบบบำบัดน้ำเสีย การคมนาคมและการขนส่ง การใช้ประโยชน์ที่ดิน การสื่อสารและการโทรคมนาคม
4. คุณภาพชีวิต ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจและสังคม การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความปลอดภัยสาธารณะ การป้องกันอัคคีภัย สุนทรียภาพและทัศนียภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชน

พบว่าทางโครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังคงมีบางมาตรการฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการให้ได้ครบถ้วน แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโครงการอาคารชุด และโครงการอยู่อาศัยรวม(ให้เช่า) วีรันดา บีช พัทยา (วีรันดา เรสซิเดนซ์ พัทยา) ประจำเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2566 (ระยะดำเนินการ) ประกอบด้วยการ

- | | | |
|----------------|------------------------|------------------------------------|
| 1. แหล่งน้ำใช้ | 2. การใช้ไฟฟ้า | 3. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล |
| 4. การคมนาคม | 5. การป้องกันอัคคีภัย | 6. การระบายน้ำ |
| 7. สระว่ายน้ำ | 8. ระบบบำบัดน้ำเสียรวม | 9. ทัศนียภาพ |

✕ 1-6 และ 9 โครงการมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามระยะเวลาที่มาตรการกำหนด

✕ 7 ผลตรวจสอบสระว่ายน้ำที่ต้องตรวจทุกเดือน 2 พารามิเตอร์ รอบ ม.ค-มิ.ย.66 เริ่มตรวจวัดค่าน้ำเดือน พ.ค.-มิ.ย.66 เนื่องจากได้รับการอนุมัติงบประมาณในเดือน พ.ค.66

✕ 8 รอบ ม.ค-มิ.ย.66 เริ่มตรวจวัดค่าน้ำเดือน พ.ค.-มิ.ย.66 เนื่องจากได้รับการอนุมัติงบประมาณในเดือน พ.ค.66

ทั้งนี้โครงการจะทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการอาคารชุด และโครงการอยู่อาศัยรวม(ให้เช่า) วีรันดา บีช พัทยา (วีรันดา เรสซิเดนซ์ พัทยา)

จัดทำรายงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด วีรันดา เรสซิเดนซ์ พัทยา

ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2566

ดัชนี คุณภาพ	หน่วย	ผลการตรวจวัด				ค่ามาตรฐาน อาคาร
		23/5/2566 ก่อนเข้าระบบ	23/5/66 หลังเข้าระบบ	23/6/66 ก่อนเข้าระบบ	23/6/66 หลังเข้าระบบ	
pH		6.6	6.7	6.6	6.5	5-9
BOD	mg/l	30	40	28	43	30
Total Suspende d Solids	mg/l	94	46	90	50	40
TDS	mg/l	395	314	398	318	500
Settleable solids	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.5
Oil and Grease	mg/l	5.4	7.6	5.5	7.7	20
TKN	mg/l	106	79	104	80	35
Sulfide	ml/l	1.2	<1.0	1.4	<1.0	1.0

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บจก.ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดผู้เก็บตัวอย่าง ผู้บันทึก ผู้วิเคราะห์ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ อยู่ใน ภาคผนวก 5,6,7