

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะคิท์ พลัส รังสิต - ดิวนนท์ (ระยะดำเนินการ) ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า โครงการได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะคิท์ รังสิต - ดิวนนท์ (ระยะดำเนินการ) ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 2 จุด คือ บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำบนถนนสาธารณะจำหน่าย จะเห็นว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้นจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียค่า Sulfide เดือนเมษายน และค่า Total Kjeldahl Nitrogen ในเดือนมกราคม และคุณภาพน้ำ มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และจุดบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำบนถนนสาธารณะจำหน่ายค่า BOD และ Total Kjeldahl Nitrogen ในเดือน กุมภาพันธ์, มีนาคม และเมษายน, ค่า Sulfide ในเดือนเมษายน มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด อาจมีสาเหตุ เนื่องจากน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การล้างห้องพัสดุฝอยรวม น้ำเสียจากห้องน้ำ และประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นต้น อย่างไรก็ตาม โครงการได้มีการประสานงานให้หน่วยงานเอกชนเข้ามาดักไขมัน และน้ำมันออกจากถังดักไขมัน สูดกากตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกปี ดูแล และบำรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย และทำการบันทึกรายละเอียดสถิติซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ทั้งนี้ โครงการจะทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป