

บทที่ 4

สรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการพิจารณาผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 โครงการเคหะชุมชนราชบุรี 1 ระยะที่ 3 มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ แต่มีบางส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม ดังนี้

1. โครงการยังไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระดับตะกอนดินในเส้นทางท่อและบ่อหน่วงน้ำเป็นประจำ ถ้ามีมากจนเป็นปัญหาให้ทำการขุดลอกหรือสูบออกในกรณีที่ไม่น่าเป็นปัญหามากได้ทำการสูบออก ปีละ 2 ครั้ง
2. โครงการได้จัดทำป้อมยามบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ แต่ยังไม่จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอด 24 ชั่วโมง

4.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม และ จุดปล่อยน้ำจากถังเติมคลอรีนของระบบบำบัดน้ำเสียรวม เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 161 ง วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2564 (ประเภท ข) พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด

ประจำเดือนมิถุนายน 2566

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม และ จุดปล่อยน้ำจากถังเติมคลอรีนของระบบบำบัดน้ำเสียรวม เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 161 ง วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2564 (ประเภท ข) พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด

4.3 ข้อเสนอแนะ

1. โครงการควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระดับตะกอนดินในเส้นทางท่อและบ่อหน่วงน้ำเป็นประจำถ้ามีมากจนเป็นปัญหาให้ทำการขุดลอกหรือสูบออกในกรณีที่ไม่น่าเป็นปัญหามากได้ทำการสูบออกปีละ 2 ครั้ง
2. โครงการควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอด 24 ชั่วโมง