

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม จันทรีภิรมย์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบบรรยายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม จันทรีภิรมย์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1. ทรัพยากรดิน และการชะล้างพังทลายของดิน (1) ในส่วนการป้องกันการใช้แปลงคุณสมบัติของดิน จาก การนำดินจากแหล่งอื่นมาใช้ในงาน landscape กรณี จำเป็น โครงการจะต้องกำกับผู้รับเหมาให้มีการคัดเลือก ที่ดินที่มีคุณภาพดี ไม่มีเศษหิน หรือพืชรบกวนๆ ปนมาด้วย	-โครงการได้ปฏิบัติตามการป้องกันการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติของดิน โดยกำกับผู้รับเหมาให้มีการคัดเลือกที่ดิน ที่มีคุณภาพดี ไม่มีเศษหิน หรือพืชรบกวนๆ ปนมาด้วย	-	รูปภาพที่ 2.1 รูปภาพภายนอก โครงการ
2. คุณภาพอากาศ - ไม่มีมาตรการกำหนด	ไม่ได้กำหนดมาตรการ -	-	-
3. คุณภาพน้ำ (1) จัดให้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่เป็นถังบำบัดน้ำ เสียสำเร็จรูป คือ ระบบเกราะ-กรองไร้อากาศบำบัดน้ำเสีย ในขั้นต้น และมีระบบบำบัดน้ำเสียขั้นที่สองเป็นระบบเติม อากาศแบบมีตัวกลางยึดเกาะ (Fix Film Aeration) ที่มี ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานคุณภาพ น้ำทิ้งอาคารประเภท ค (BOD_{out} ไม่เกิน 40 มิลลกรัม/ลิตร) รายละเอียดมีดังนี้	-โครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ไว้ตามที่มาตรการ กำหนด และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างดำเนินการตรวจสอบการทำงานอยู่เป็นประจำ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ เพื่อให้ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ ออกแบบไว้	-	รูปภาพที่ 2.2 ระบบบำบัดน้ำเสีย

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม จันทริกริมย์ (CHAMPIROM)

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม จันทริกริมย์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม จันทริกริมย์ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ) ☐ เลือกใช้ถังบำบัดน้ำเสียรวมที่มีระบบเกราะ-กรองไร้อากาศ และระบบเติมอากาศแบบมีตัวกลายยัดเกาะ (Fix Film Aeration) รุ่น AT-70 จำนวน 3 ชุด น้ำทิ้งที่ผ่านระบบฯ จะมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร (2) จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความชำนาญ ไว้ดูแล ควบคุม และปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพที่อยู่ตลอดเวลา และตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ (3) จัดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงาน ทัวไปของระบบบำบัดน้ำเสีย ในกรณีที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย เกิดการเสียหายหรือมีอุปกรณ์ชำรุดต้องให้โครงการรีบ ดำเนินการแก้ไขทันที ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ -โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างดำเนินการตรวจสอบการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียอยู่เป็นประจำ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ -โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างดำเนินการตรวจสอบการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียอยู่เป็นประจำ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ เพื่อให้ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้	-	รูปภาพที่ 2.3 การตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย รูปภาพที่ 2.3 การตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม จันทริกริมย์ (CHANPIROM)

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2566

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม จันทริกริมย์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม จันทริกริมย์ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ) (4) จัดให้มีการสุบตะกอนในถังเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสีย รวมไปถึงการจัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ อย่างน้อย 7.78 ปี/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลกะรนเข้ามาดำเนินการสุบกากกตะกอนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ (5) จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง โดยตรวจวัดในรูปของค่า BOD, SS, pH และ Fecal Coliform ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยจะต้องมีการตรวจสอบตามค่ามาตรฐานน้ำทิ้งของอาคารประเภท ค ที่จะต้องมีค่า BOD_{out} ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร	- โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบปริมาณของตะกอน หากมีปริมาณมากจะดำเนินการติดต่อบริษัทผู้ให้บริการดำเนินการสุบตะกอนโดยทันที - โครงการมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัด โดยห้องปฏิบัติการเอกชน ทุกเดือนตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	-	เอกสารแนบที่ 4. ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม จันทริกริมย์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม จันทริกริมย์ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (1) โครงการจะต้องทำการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำ สาธารณะด้านหน้าโครงการ เพื่อสามารถรองรับการ ระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการขุดลอกดังกล่าว โครงการจะต้องแจ้งให้ทางเทศบาลตำบลละหานทรายก่อน ดำเนินการ (2) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขด้านคุณภาพน้ำ อย่างเคร่งครัด	- โครงการได้มอบหมายให้ช่างของโครงการเป็นผู้ดูแล ตรวจสอบท่อระบายน้ำ ตลอดจนการสำรวจสิ่งอุดตัน ตะกอนดิน ขยะ หากพบมีการขัดขวางการระบายน้ำจะ ดำเนินการขุดลอกโดยทันที - โครงการมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัด โดย ห้องปฏิบัติการเอกชน ทุกเดือนตลอดระยะเวลาที่เปิด ดำเนินการ	-	รูปภาพที่ 12. รางระบายน้ำหน้าโครงการ เอกสารแนบที่ 4. ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5. การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (1) จัดให้มีถังรองรับขยะเปียกและขยะแห้ง ขนาด 10 ลิตร อย่างละ 1 ถึง ในแต่ละห้องพัก ซึ่งสามารถรองรับขยะได้ ประมาณ 2 วัน (2) จัดเตรียมถังขยะเปียก ขยะแห้ง และถังสำหรับขวดและ กระป๋อง ขนาด 50 ลิตร/ถัง อย่างละ 1 ถึง บริเวณส่วน ต้อนรับ	- โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 10 ลิตร จำนวน 2 ถึง ภายในห้องพักแต่ละห้อง โดยจัดวางในท้องน้ำ 1 ถึง และภายในห้อง 1 ถึง ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยได้เพียงพอ - โครงการมีการจัดเตรียมถังรองรับขยะแบบแยกประเภทไว้ ภายในพื้นที่โครงการ แยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายขนาด 50 ลิตร/ถัง อย่างละ 1 ถึง	-	รูปภาพที่ 2.4 ถังรองรับขยะภายในโครงการ รูปภาพที่ 2.5 ถังขยะแยกประเภท

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม จันทรีภิรมย์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม จันทรีภิรมย์ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
5. การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ต่อ) (3) จัดเตรียมถังขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะประเภทที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น ขวด กระป๋อง ทุกครั้ง ก่อนการเก็บขยะในแต่ละส่วน เพื่อไปเก็บรวบรวมไว้ยังห้องพักขยะรวมทุกวัน (4) จัดให้มีที่พักขยะรวม ขนาด 200 ลิตร อยู่บริเวณทางเข้า-ออกด้านหน้าโครงการที่อยู่ติดกับถนนปฎัก (ตะวันออก) โดยแยกเป็นถังขยะเปียก ถังขยะแห้งและถังสำหรับขวด และกระป๋อง อย่างละ 1 ถัง สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 1.5 วัน (5) ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างภายในโครงการ หากพบว่าขยะตกค้างให้รีบแจ้งทางเทศบาลตำบลกระนวนเข้ามาทำการเก็บขนนำไปกำจัดทันที (6) ตรวจสอบถังขยะขนาดต่างๆ ที่ใช้ในโครงการและที่พักขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากมีการสกปรกและชำรุดต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที (7) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้ง หลังจากการเก็บขยะของเทศบาลตำบลกระนวน	- โครงการมีการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทไว้ภายในพื้นที่โครงการ และมีเจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยจากต้นทาง ก่อนนำใส่ถุงดำวางพักไว้ยังจุดพักมูลฝอยรวมของโครงการ - โครงการมีการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทไว้ภายในพื้นที่โครงการ และมีเจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยจากต้นทาง ก่อนนำใส่ถุงดำวางพักไว้ยังจุดพักมูลฝอยรวมของโครงการ - โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขยะตกค้าง และแจ้งมีการประสานงานให้ทางเทศบาลตำบลกระนวนเข้ามาทำการเก็บขนนำไปกำจัดขยะทุกวัน - โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดำเนินการตรวจสอบสภาพของถังรองรับขยะให้มีสภาพดี ล้างทำความสะอาดถังรองรับขยะทุกครั้งที่มีการเก็บขยะ - โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดำเนินการทำความสะอาดถังรองรับขยะ ทุกครั้งที่มีการเก็บขยะ	- - - - -	รูปภาพที่ 2.6 คัดแยกขยะ รูปภาพที่ 2.6 คัดแยกขยะ รูปภาพที่ 2.7 ทำความสะอาดถังรองรับขยะ รูปภาพที่ 2.7 ทำความสะอาดถังรองรับขยะ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม จันทรีภิรมย์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม จันทรีภิรมย์ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
6. การจราจร (1) จัดให้มีป้ายบอกการณบริเวณด้านหน้าโครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัยและผู้สัญจรไปมา	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการคอยตรวจตราพื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเหตุผิดปกติ จะรีบติดต่อขอความช่วยเหลือเหลือจากหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ดูแลโดยทันที และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอกโครงการ	-	รูปภาพที่ 2.8 กล้องวงจรปิด

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม จันทริกริมย์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม จันทริกริมย์ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
7. การป้องกันอัคคีภัย (1) ติดตั้งป้ายแสดงทางออกเพื่อหนีไฟ ติดตั้งบริเวณโถงบันได ทุกชั้น ซึ่งเป็นด้านหน้าทางเข้าของห้องพัก (2) ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าซึ่งประกอบด้วย เสาล่อ ฟ้า สายล่อฟ้า สายตัวนำ สายนำลงดิน และหลักสายดิน (3) จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทุกๆ 6 เดือน/ ครั้ง เพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนสารเคมีในถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งให้สามารถใช้งานได้เสมอ และหากพบอุปกรณ์ว่า มีความเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที (4) จัดให้มีการอบรมเรื่องวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกัน อัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิด เหตุเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการทุกๆ 1 ปี/ครั้ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ - โครงการมีการติดตั้งระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย ภายในโครงการ ตามที่มาตรการกำหนด - โครงการมีการติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าซึ่ง ประกอบด้วย เสาล่อฟ้า สายล่อฟ้า สายตัวนำ สายนำลงดิน และหลักสายดิน - โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน ตลอด ระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีการจัดอบรมเรื่องวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบ ป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคน เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งในรอบเดือน มกราคม – มิถุนายน 2566 ยังไม่มีการดำเนินการ	- ในรอบเดือน มกราคม – มิถุนายน 2566 ยังไม่มีการดำเนินการ	รูปภาพที่ 10. อุปกรณ์ป้องกันและ แจ้งเตือนอัคคีภัย - - - รูปภาพที่ 2.9 การตรวจสอบการ ทำงานของระบบป้องกันและระงับ อัคคีภัย

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม จันทริกริมย์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม จันทริกริมย์ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
8. ทัศนียภาพ (1) ควบคุมดูแลอาคารและบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ (2) โครงการจะต้องรักษาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ว่างร้อยละ 32.92 ให้ได้ตามที่เสนอขึ้นตลอดไป	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารและบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ - โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ในมาตรการเพื่อสร้างความร่มรื่นและภูมิทัศน์ที่สวยงาม รวมถึง มีคนสวนคอยดูแลทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย รดน้ำ พรวันดิน และปลูกทดแทนในกรณีที่มีต้นไม้ตาย อยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	-	- รูปภาพที่ 11. ภาพพื้นที่สีเขียว รูปภาพที่ 12. งานสวน
9. การใช้ประโยชน์ที่ดินและผังเมืองรวม และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (1) เนื่องจากได้ดำเนินการตามข้อกำหนดการใช้ที่ดินและผังเมืองรวม รวมทั้งข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว ดังนั้น จึงไม่มีการเพิ่มเติมในการดำเนินการ นอกจากควบคุมการจัดการในโครงการให้ เป็นไปตามข้อกำหนดตลอดไป เช่น การรักษาพื้นที่ว่าง ความสูงของอาคาร เป็นต้น	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด		

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม จันทริกริมย์ (CHANPIROM)

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม จันทริกริมย์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2 ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม จันทริกริมย์


มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1. ทรัพยากรดิน และการชะล้างพังทลายของดิน ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
2 คุณภาพอากาศ ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
3 คุณภาพน้ำ (1) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งบริเวณรอบตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง ของโครงการ	- โครงการมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัด โดย ห้องปฏิบัติการเอกชน ทุกเดือนตลอดระยะเวลาที่เปิด ดำเนินการ	- เนื่องจากโครงการมีอยู่ระหว่างจัดทำแผนการใน รอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 โครงการไม่ได้ดำเนินการตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน้ำในเดือน มกราคม - เมษายน 2566 แต่ในเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2566 โครงการได้แจ้งห้องปฏิบัติการ เอกชนให้เข้ามาดำเนินการเก็บ ตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการที่ กำหนดไว้ เรียบร้อยแล้ว	เอกสารแนบที่ 4. ผลการติดตาม ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม จันทรีภิรมย์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2 ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม จันทรีภิรมย์ (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
5 การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (1) จัดให้มีการทำความสะอาดที่พักรับรองรวมในโครงการ ทุกครั้งหลังเก็บขน (2) จัดให้มีการสูบลบคอนกรีตในถังเก็บของระบบบำบัดน้ำเสีย ขึ้นต้นในแต่ละอาคารอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดำเนินการทำความสะอาดถึงรองรับขยะ ทุกครั้งที่มีการเก็บขนมูลฝอย - โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบปริมาณของตะกอน หากมีปริมาณมากจะดำเนินการคัดกรองสิ่งปฏิกูลเข้ามาดำเนินการสูบลบคอนกรีตโดยทันที	-	รูปภาพที่ 2.7 ทำความสะอาดถังรองรับขยะ
6. การจราจร ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
7. การป้องกันอัคคีภัย (1) ตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภัยและป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน จัดให้มีการซ้อมแผนดับเพลิงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีการจัดอบรมเรื่องวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรบเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในรอบเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 ยังไม่มีมีการดำเนินการ	- ในรอบเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 ยังไม่มีการดำเนินการฝึกซ้อม	เอกสารแนบที่ 5 การตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย รูปภาพที่ 2.9 การตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม จันทรีภิรมย์ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม จันทรีภิรมย์ (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
8. ทัศนียภาพ "ไม่มีมาตรการกำหนด"	- "ไม่มีมาตรการกำหนด"	-	-
9. การใช้ประโยชน์ที่ดินและผังเมืองรวม และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง "ไม่มีมาตรการกำหนด"	- "ไม่มีมาตรการกำหนด"	-	-



รูปภาพที่ 2.1 ภายนอกโครงการ



รูปภาพที่ 2.2 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปภาพที่ 2.3 การตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปภาพที่ 2.4 ถังรองรับขยะ



รูปภาพที่ 2.5 ถังรองรับขยะแยกประเภท



รูปภาพที่ 2.6 คัดแยกขยะ



รูปภาพที่ 2.7 คัดแยกขยะ



รูปภาพที่ 2.8 กล้องวงจรปิด



รูปภาพที่ 2.9 ตรวจเช็คอุปกรณ์อัคคีภัย



รูปภาพที่ 2.10 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



รูปภาพที่ 2.11 พื้นที่สีเขียว



รูปภาพที่ 2.12 งานสวน



รูปภาพที่ 2.13 รางระบายน้ำหน้าโครงการ